

סגור

מדינת ישראל

משרד הממשלה

מנהל קנין כפרות

113 הקמת יחיד

משרד הגנת

לוא, מס

10 + 30 בתים של 74 מ"ר - נבועה

החלפה: 39/46386/73

הקבלה: ד"ר וליאל, אחיקם הסלמו 3,510,000

9/1973 - 11/1977

מס' תיק מקורי

3439

גל - 7477/12

מחלקה



שם: 10+30 בתים של 74 מ"ר - נבועה

גל - 7477 / 12

מזהה פיזי: 109.18/1 - 981
מזהה לוגי: מס פריט: 1399348
כתובת: 02-106-01-07-06
27/08/2013

סוג המבנה _____

סם הישוב _____

הקבלן _____

סם החוזה _____

הסכום _____

תאריך התחלת העבודה: _____ 19. 2. 74 _____ תאריך גמר העבודה

שינויים - הגדלה _____

הקטנה _____

חלוקת החשבונות

חשבון מס'	תאריך האימון	מסב העבודה %	סכום	העבודה
1	10.2	15	585.000	
2	26.5		442.200	
3	26.5		936.000	
4			1,181.700 +	
5	28.8.74		1,322.100	
6	25.9.74		1549.570 -	
7	28.10.74		1,959.750	
8	6.12.74		2,328.310	
9	28.12.74 - הערות:		2433.600 -	

העברו זה	סכום	מלב העבודה %	חאריך האישור	השבון מס'
	3,671.250		24/1-48	10
	401,000	-	28/2/48	11
	4721.250	-	25/6	12
	4246.250	-	1/11/48	13
	4348.000	-	24/1/48	14
	4644.500	-	30/1/48	15
	4818.000	-	25/2/48	16
	5060.000	-	29/11/46	17
	6534142.80	א"ו	211.76	18

הערות:-

No.	Date	Particulars	Debit	Credit

Total
 10000
 10000

3499

מחנות ישראל

משרד השיכון

מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

משרד הכינוי והשיכון
מינהל לבנייה כפרית
ליישובים חדשים

נתקבל בתאריך

יום ג' כ"ז

25-11-1977

315

לטיפולו של



לעיתו של

אל: בזכרות, ח"א.

לידי מר ג. אביבי.

מאת: א. בלף.

הנדון: חשבון סופי לתווה 39/46386/73
הקמה 40 כמים בבניעות.

במתכננו ס.ס. 1692 מיום 18.5.77 אל הזכרות,
בקשנו לעכב לקבלן ~~קר-ישראל~~, אמריקה עד להוצעתנו סך
של - 95.100 ל"י.

בהתאם להודעה ס.ס. מהנדס מחוז הנגב, מר ש. רוזניץ,
אפשר לשחרר לקבלן את הסכום הנ"ל. נא סיפולך.

ב ב ר כ ה,



א. בלף

סמונה על חוזים ומכרזים

העמק:

ס.ס. מהנדס מחוז הנגב. ✓

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית

חל-אביב

12/10/72

אל: בזכרות מסרד השיכון
מאח: האגף לבניה כפרית

א.כ.א.

הנדון: ש"ח רור ע ר ב ו ת

39/46386/73 חוזה מס':
30+10 ג'מ העבודה:
ב'א'ת המקום:
ה'ע'י'א'ל'ע'א'ל'ע'י'ק'ה הקבלן:

בזה הריני לאשר כי אפשר לסחרר את הערבות להכסחת טיב העבודה של העבודה הנ"ל.

החטבון הסופי של העבודה הנ"ל הועבר אליכם ביום _____
הערוח: _____

ב ב ר כ ה,

צ. הורביץ
ממונה על חוזים ומכרזים

14/10/72 חאריך:

איטור המחוז:


חתימה מהנדס המחוז


חתימה ראש צוות

42794-

34391-

נבילות
כפר הנופש בע"מ
טלפון 059-3667, דאר אילת.



24/7/77

תאריך מינהל לנג' - תחילת חובת ויטוריה לאיש

דאר נכנר -

24-07-1977

לטיפולו של

לעיונו של

517

לכבוד
מר זיידה
משרד השכון
באר - שבע,
א.נ.א.

הנדון : 40 יח"ד דיור קיימות בנביעות

בטיכומים עם חב" אטרום המבצעת את 20 הכתים במושבנו,

- (א) קירות חוץ של הבתים מבודדים עם שכבת קל-קר
 - (ב) קרב היותו גב רעמים רב שימוקי, שימוקי הגב בזוית חדה ופגיעת קרני השמש בטטח הגב היא חלקית ולא בכל שעות היום.
 - (ג) חב" אטרום מבצעת מספר רב של פיתחי אורוד בכל חזיתות הגב.
- לאור זאת אנו חמהים כי עד היום הזה לא קיבלנו פיתרון לגבות הקיימים שאין בהם כלל פיתחי אורוד וקירות חוץ ללא בידוד.

אנו מבקשים לאשר לנו בהקדם ביצוע המקנה תריטי אורוד בגמלונים בבתים הקיימים במושב, ופריטה מזרונני צמר טלעים על חיקרות הבתים, וכמו כן, מבקשים מחרון לכרוד קירות היצוניים על מנת לאמחר פגורים נאותים, ולמנוע היווצרות מערים כרוד בין חברים חויטים לוחיקים.

בחקזה להענותכם החיובית.

בכבוד רב,
אילן טלמק
מרכז בנין מושב נביעות.

העמק
מר אבני, ראש המינהל.
מר שרון ס/ ראש המינהל ומנהל אגף תכנון ובצוע.
מר רודניק מ.מ. מהנדס מחוז הנגב.
מקום.

לדאיקה ע"י מי צ"ה
203/77



Handwritten scribbles at the top of the page.

101210
FOR THE NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
WASHINGTON, D.C. 20343

Administrative stamp with fields for 'DATE', 'TIME', and 'BY'. Includes a handwritten number '101210' and a signature.

101210
101210
101210

SECTION 1: GENERAL INFORMATION

1.1 TITLE OF THE PROJECT

1.2 NAME OF THE INVESTIGATOR

1.3 NAME OF THE INSTITUTION

1.4 ADDRESS OF THE INSTITUTION

1.5 DATE OF THE REPORT

1.6 SUMMARY OF THE PROJECT

1.7 REFERENCES

1.8 OTHER INFORMATION

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including '101210' and '101210'.

34391-

מדינת ישראל משרד השיכון

מנהל לבניה ובינוי ויישובים חדשים

מחוז הנגב
דאר בנייה
נתקבל בתאריך
30-05-1977
לטיפול של
לעיון של

תאריך: 18.5.77

מספר: 39/46386/73 /1694

א: מר ר. לטס

סאה: מר א. בלף

הנדון: ~~הנדלה~~ / הקטנת חוזה 39/46386/73

העבודה - הקמת 40 בתי

המקום - מושב נביעות

הקבלן - חב' בר ישראל אמריקה

מהות השנוי - סכומים בעד עבודות שבוצעו על ידי ועד המושב

נא להקטין את החוזה הנדון,	כסך -	207,000.-	ל"י
ערך החוזה עתה לפי החשבון הסופי מיום 23.12.76	-	6,534,000.-	ל"י
	ל"י	6,327,000.-	ה"ה

~~ההנדלה היא לעורך כעוד~~

ההקטנה היא עבור עבודות ותביעות של ועד המושב. בהתאם לסיכום עם ב"כ הקבלן ומושב נביעות מיום 31.1.77 כדלהלן:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. שמוש במים לבניה | 2,000.- |
| 2. ביצוע תקונים והשלמות | 85,000.- |
| 3. סילוק המסולת, ישורים וריכוז ציוד | 20,000.- |
| 4. עקב ליקויים בביצוע 2500x40 | 100,000.- |
| | <u>207,000.-</u> |

רצ"ב סכתבנו לעריכת חוזה עם ועד המושב.

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתקים

מהנדס מחוז - הנגב ✓

הקבלן -

3439

משרד המכר
מינהל לבניה כפרים
ויישובים חדשים
הקריה, הל-אביב
ח"ד 7021 בקור 61070

30 בינואר 1978

בכיר/243

משרד השיכון
מינהל לבניה כפרים ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דואר נמס
3-02-1977
לטיפול של
לעיון של

לכבוד
אינג' ק' מורח
חברת "אל-רום"
רח' הרצל 97
באר-שבע

איון נכבד,

הנדון: בכירות - גמר חשבון שופי
מכתב מאריך 25.1.77

מאשר קבלת מכתב שבנדון ואני הוחה מה משרתו?

מי המשיך אותך לקבוע אם אמנם אנו רשאים או אין אנו רשאים למנות ועדה לכדיקת הנושא הנדון ואם הוא הואש או הנוהלים והחוקה.

הנני רואה בכך התערבות שאינה במסגרת שטכיות אשר הוענקו לך בהזמנתנו לתאום ופיקוח.

אשר למכתב המפורט שצורף לחשבון הסופי - אינכם יכולים לבטלו והועדה אשר קבעתי החיטה לכל הנהוגים והמסמכים כנדרש כולל מכתבכם המפורט כנ"ל.

הועדה תבקש ההייחסות של נציגי המחוז גם לנקודות השנויות במחלוקת וגם לחנן מכתבך המוזכר לעיל.

הערוחי וביטוי לנ"ל מהייחסות גם למכתביה אשר צרפתם לחשבונות, מארן, גאוח הככר ושדה-גיטן ואינג' לויח יתייחס בבדיקתו לכל המסמכים והחשבויות כולל המכתבים המפורטים שצורפו בזמנו לחשבונות וכן עמדה בנושאים הנ"ל לאכן מכתבך שצייג המחוז יעכיר בכתב אל אינג' ד' לויח כמי שנתבקש בזמנו (מכתב מס' 39/127-412) ^{המחלוקת}

אשר לנושא ביטוח מקצועי חברי הועדה יבדקו ויקבעו וכאם יחליטו שיש צורך בכך ישחמו את נציג חברת הביטוח שלך בדיונים.

בכבוד רב,

אינג' 
סגן ראש המינהל
ומנהל אגף הנדון וביצוע

ההחלטות

- מר ש' אבני, ראש המינהל לבניה כפרים ויישובים חדשים
- אינג' רודניק, סגן מנהל אגף המנון וביצוע, כאן
- אינג' ורהטטיק, מהנדס ראשי לכבישים ועבודות עפר, כאן
- אינג' בלך, ממנה על חוזים ומכרזים, כאן
- אינג' רומיאנסקי, מ"מ מהנדס מחוז הנגב מ.ב.כ. ב"ש
- מר זיידה, ראש צוות הערכה וסיני, מ.ב.כ. ב"ש
- אינג' ד' לויח, משרד נחול ומקוח החשבונאים 105 ח"א

24391

באר-שבע, רח' הרצל 97 טלפון 057-75477
שרותים טכניים שדה תימן טל. 057-71007
סניף שדה דב, טלפון 03-410554

"אל-רום"
יעוץ, השקעות ותעופה בע"מ

ר' בשבע חשל"ז

25.1.1977

Handwritten notes:
13/1/77
10/1/77
11/1/77
12/1/77
13/1/77
14/1/77
15/1/77
16/1/77
17/1/77
18/1/77
19/1/77
20/1/77
21/1/77
22/1/77
23/1/77
24/1/77
25/1/77
26/1/77
27/1/77
28/1/77
29/1/77
30/1/77
31/1/77
1/2/77
2/2/77
3/2/77
4/2/77
5/2/77
6/2/77
7/2/77
8/2/77
9/2/77
10/2/77
11/2/77
12/2/77
13/2/77
14/2/77
15/2/77
16/2/77
17/2/77
18/2/77
19/2/77
20/2/77
21/2/77
22/2/77
23/2/77
24/2/77
25/2/77
26/2/77
27/2/77
28/2/77
29/2/77
30/2/77
31/2/77
1/3/77
2/3/77
3/3/77
4/3/77
5/3/77
6/3/77
7/3/77
8/3/77
9/3/77
10/3/77
11/3/77
12/3/77
13/3/77
14/3/77
15/3/77
16/3/77
17/3/77
18/3/77
19/3/77
20/3/77
21/3/77
22/3/77
23/3/77
24/3/77
25/3/77
26/3/77
27/3/77
28/3/77
29/3/77
30/3/77
31/3/77
1/4/77
2/4/77
3/4/77
4/4/77
5/4/77
6/4/77
7/4/77
8/4/77
9/4/77
10/4/77
11/4/77
12/4/77
13/4/77
14/4/77
15/4/77
16/4/77
17/4/77
18/4/77
19/4/77
20/4/77
21/4/77
22/4/77
23/4/77
24/4/77
25/4/77
26/4/77
27/4/77
28/4/77
29/4/77
30/4/77
31/4/77
1/5/77
2/5/77
3/5/77
4/5/77
5/5/77
6/5/77
7/5/77
8/5/77
9/5/77
10/5/77
11/5/77
12/5/77
13/5/77
14/5/77
15/5/77
16/5/77
17/5/77
18/5/77
19/5/77
20/5/77
21/5/77
22/5/77
23/5/77
24/5/77
25/5/77
26/5/77
27/5/77
28/5/77
29/5/77
30/5/77
31/5/77
1/6/77
2/6/77
3/6/77
4/6/77
5/6/77
6/6/77
7/6/77
8/6/77
9/6/77
10/6/77
11/6/77
12/6/77
13/6/77
14/6/77
15/6/77
16/6/77
17/6/77
18/6/77
19/6/77
20/6/77
21/6/77
22/6/77
23/6/77
24/6/77
25/6/77
26/6/77
27/6/77
28/6/77
29/6/77
30/6/77
31/6/77
1/7/77
2/7/77
3/7/77
4/7/77
5/7/77
6/7/77
7/7/77
8/7/77
9/7/77
10/7/77
11/7/77
12/7/77
13/7/77
14/7/77
15/7/77
16/7/77
17/7/77
18/7/77
19/7/77
20/7/77
21/7/77
22/7/77
23/7/77
24/7/77
25/7/77
26/7/77
27/7/77
28/7/77
29/7/77
30/7/77
31/7/77
1/8/77
2/8/77
3/8/77
4/8/77
5/8/77
6/8/77
7/8/77
8/8/77
9/8/77
10/8/77
11/8/77
12/8/77
13/8/77
14/8/77
15/8/77
16/8/77
17/8/77
18/8/77
19/8/77
20/8/77
21/8/77
22/8/77
23/8/77
24/8/77
25/8/77
26/8/77
27/8/77
28/8/77
29/8/77
30/8/77
31/8/77
1/9/77
2/9/77
3/9/77
4/9/77
5/9/77
6/9/77
7/9/77
8/9/77
9/9/77
10/9/77
11/9/77
12/9/77
13/9/77
14/9/77
15/9/77
16/9/77
17/9/77
18/9/77
19/9/77
20/9/77
21/9/77
22/9/77
23/9/77
24/9/77
25/9/77
26/9/77
27/9/77
28/9/77
29/9/77
30/9/77
31/9/77
1/10/77
2/10/77
3/10/77
4/10/77
5/10/77
6/10/77
7/10/77
8/10/77
9/10/77
10/10/77
11/10/77
12/10/77
13/10/77
14/10/77
15/10/77
16/10/77
17/10/77
18/10/77
19/10/77
20/10/77
21/10/77
22/10/77
23/10/77
24/10/77
25/10/77
26/10/77
27/10/77
28/10/77
29/10/77
30/10/77
31/10/77
1/11/77
2/11/77
3/11/77
4/11/77
5/11/77
6/11/77
7/11/77
8/11/77
9/11/77
10/11/77
11/11/77
12/11/77
13/11/77
14/11/77
15/11/77
16/11/77
17/11/77
18/11/77
19/11/77
20/11/77
21/11/77
22/11/77
23/11/77
24/11/77
25/11/77
26/11/77
27/11/77
28/11/77
29/11/77
30/11/77
31/11/77
1/12/77
2/12/77
3/12/77
4/12/77
5/12/77
6/12/77
7/12/77
8/12/77
9/12/77
10/12/77
11/12/77
12/12/77
13/12/77
14/12/77
15/12/77
16/12/77
17/12/77
18/12/77
19/12/77
20/12/77
21/12/77
22/12/77
23/12/77
24/12/77
25/12/77
26/12/77
27/12/77
28/12/77
29/12/77
30/12/77
31/12/77

לכבוד
מר א' שטרן
סגן ראש המינהל
ומנהל האגף לבצוע
משרד השכון, הקריה
ח ל - א ב י ב

אדון נכבד,

נביעות - גמר חשבון סופי
(מכתבך מה-14.1.77)

הנדון:

אני רואה בקורה רוח החלטתך המעשית למנות ועדה לבדיקה נחוני החשבון הסופי וביצוע פרויקט הקמת 40 הבתים במושב נביעות (הקבלן בר אמריקה-ישראל).

חשבני כי הליך זה אינו תואם הנוהלים והחוזר, אולם בטוחני כי רצונך - כרצוננו לנסות לסכם הנושא במישור הנדסי וחברי הולמים. לאור זאת חברי במשרד ואנוכי, נעמוד לרשות חברי הועדה במידת הדרוש ונתן להם את כל הסיוע כפי שעשינו זאת עמך לאורך כל הדרך.

קביעת הועדה ומימנות חבריה תאפשר בודאי בדיקה יסודית של הנושאים אשר קבעת.

הואיל ופעילות הועדה ודרכי עבודתה נקבעו על ידך ובמסגרת זמן קצרה, אנו חושבים כי יש ליצור את התנאים המתאימים לבחינת הנחונים, הרקע והמסיבות של מהלך הפרויקט. מערכת זו מחייבת עבודה ללא דעות קדומות ולפיכך אנו נבטל את מכתבנו המפורט שצורף לחשבון הסופי. אל כול הנחונים, הנקודות השנויות במחלוקת וההסברים, נביא בפני הועדה בפגישתה כפי שקבעת.

החשבון הסופי החתום, נמצא ברשותכם ואנו והוא בנוסף למסמכים המקובלים הווה את המערכת לעבודתנו עם הועדה.

במכתבך הנייל צינת בטעיף ד' נושא הבטוח המקצועי. ברשות חברתנו פוליסת בטוח נוספת על זו של יובל ונציג חברת הבטוח בקשני להסב חשומת לבך כי יש לשתפס בדיוני הוועדה אם עלול להיווצר מצב של חיוב כספי כלשהו עבורם.

באשר לחשבונות האחרים - פארן, נאווה חככר ושדה ניצן, אנו נקיים דיון נוסף עם נציג ההנהלה מר ד' לוי, ברוח המדיניות אשר קבעת. אנו תקווה כי במאמץ משותף נוכל לסיים כל הדיונים בימים הקרובים כבקשתך וזאת אחר בטול מכתבינו ופתיחת כל הנקודות השבליות במחלוקת בפני הבורר.

אני אישית מחחיל שירות מילואים (25/2-26/1) ולפיכך בקשתי את מר דוד עובדיה שייצגני בכל הפגישות. אינג' דוד עובדיה בקי בכל פרטי הנושא ויסייע במשימה זו

באר-שבע, רח' הרצל 97 טלפון 057-75477
שרותים טכניים שדה תימן טל. 057-71007
סניף שדה דב, טלפון 03-410554

"אל-רום"

יעוץ, השקעות ותעופה בע"מ

- 2 -

עד לטובי מהשירות.

שלך, בברכה

קלמן

נ.ב.

לא הגיע לידנו פרטיכל הישיבה
מה-12.12.76 (סעיף ב' במכתבך)

העתק לה"ה:
רוסיאנסקי - משה"ש, ב"ש ✓
זיידה-
ד' לוית

Barcino Onion Skin

AIR MAIL

34391-

מנהל לביטוח הבריאות הלאומי
 מחוז תל-אביב
 דאר נכנס
 נמקבל בתאריך
 23-01-1977
 לטיפולו של
 לעיונו של

משרד השכון
 מנהל לבניה כפרית
 ויישובים חדשים
 הקריה, תל-אביב
 ח"ד 7021 מקוד 61070

14 בינואר 1978

ועדה/235-ט

אלו ח"ח, אינג' ש' רודניק, טגן מנהל אגף תכנון ובצוע
 אינג' ש' ורהמטיק, מהנדס ראשי לכבישים ופחוח
 אינג' א' בלך, טמונה על חוזים ומכרזים, כאן

טאמו א' שטרן

*אשר למוכר
 (נשאלו) לול פקק סלון קבלן
 ואיך בלול נסבא? 2
 8.2.77*

הנדון: מינוי ועדה - נביעות הוצה מת" 39/46386/77
 מטיכל ישיבה בירור עם הקבלן "בר-ישראל אמריקה"

בהתאם לסכום ישיבה בירור עם הקבלן "בר-ישראל אמריקה" לבניה בע"מ
 מיום 12.12.76 (הודעה ב-19.12.76) הנכם מתמנים כועדה לבירור ומטיקה
 בכל הנושאים השנויים במחלוקה בקשר לסיכום החשבון הנ"ל.
 אינה יודניק ורכב אל בלביה
 בבירור שלמוני עם מר קרמון נציג הקבלן, החלטנו כי הועדה תומעל מיד
 עם חזרתו של מר י' זיידה מטיירות המילואים.

אבקשם לקבוע באופן דחוף ביותר פגישה נביעות בהשתתפות ח"ח, רוסיאנסקי
 וזיידה, הקבלן, אינג' ק' פורת ממשרד המקוח ומטלב מסויים של בירור גם את
 נציגות המוטב במידה הצורך.

להלן, נושאים לבירור ומטיקה:-

- א) כל השאלות המוטבות שנמצאות במחלוקה בין הקבלן, המחוז ואו המוטב.
- ב) ~~מבטאים הקונטרס לביטוח הלאומי~~ - ד' הסקייים המוטקייים במרטיכל הישיבה הנ"ל.
- ג) עליכם לסוק באם ואיזה סכום יש להורייד מחשבון הקבלן בגליל טיב ביצוע ירוד.
- ד) האם יש להייב את ביטוח המקצועי של משרד המקוח ואם כן באיזה סכום.

אבקשם לטיים את הבדיקה והמטיקה בנדון, לא יאוחר מ-28.1.77 על מנת
 לאפשר סכום והעכרת החשבון הסומי למטלום.

ב ב ב

 אינג' א' שטרן
 טגן ראש המינהל
 ומנהל אגף תכנון ובצוע

הערות:
 מר ש' אבני, ראש המינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
 אינג' רוסיאנסקי, מ"מ מהנדס מחוז הנגב מ.ב.כ. ב"ש
 מר זיידה, ראש צורה ערבה וטיני מ.ב.כ. ב"ש
 חב" "בר-ישראל אמריקה" לבניה בע"מ מרמורץ 17 ח"ח
 חב" "אשר" ניהול ומקוח הרצל 97 באר-שבע

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

3931/76

18.6.76

לכבוד
משרד המכרז/מחנדים מחוז הנגב
מ"י. רוסיאנסקי
רח' הנטיאים
באר - שבע.

א.ב.א.

הנדון: הטובן סומי 40 בהים בבניעה
חוזת מס* 9039/46386/73

א. מחיר מבנה לפי חוזת (כולל עבודות נוספות המופיעות בגוף החוזת) 121,889.-

ב. הטוב החישוביות

1. קביעת זמן הבצוע

8	חודשים	1.1	מסך הבצוע לפי חוזת ל - 30 בהים
"	"	1.2	הגדלת מסך הבצוע בגלל חוסנת 10 מבנים
		1.3	<u>חוסנת זמן בגלל שינויים בימודות כחוצנת</u> <u>מהנחיות מחנדים הקרקע מר מורוקתו</u>
"	"	1	ימודות קונייים בוטלו, גזרית העמקת הבסוס עד לעומק 1.7 מ' זמנת ימודות וכו' (יומן 603 מיום 15.3 ויומן 609 מ - 21.4)
"	"	1	1.4 חוסנת זמן בגלל קטיי עבירות (כניסת מאחרת לעבודה של הקבלן לכניסית) יומן 605 מיום 19.3 " 606 " 3.4 " 608 " 20.4
"	"	1	1.5 חוסנת זמן בגלל שבוסית באמקת מלט (רזנת חוזת)
"	"	1/2	1.6 חוסנת זמן בגלל שינויי גגו במקום במלונני מטון - קירות באמוי קץ עם ארביזי רוח (מכנון + בצוק) סה"כ חודשי בצוק " 13/2

4,875,650.-

מחיר 40 בהים נטו : 40 x 121,889

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ

BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

- 2 -

4,875,560.-

מהקבוצה

א. התיקרות ההתלמית

1. התיקרות על קבלת המדינה מ-12.73 עד 2.74

$$\frac{\text{מדד}}{\text{מדד}} = \frac{235.7}{214.7} = \frac{2.74}{12.73} = 9.8\%$$

477,805.-

$$= 4,875,560 \times 9.8\%$$

<u>477,805.-</u>	ב. התיקרות מיום קבלת המדינה על ההחלטת עבודה מדד 74
4,875,560.-	מחיר נטו ל - 30 בחים
<u>477,805.-</u>	התיקרות על האריך המדינה
5,353,365.-	
<u>526,500.-</u>	סחור המדינה
4,826,865.-	הסכום להתיקרות -

החלטת עבודה - 15.3.74 ובמפורט להלן:

ביום 28.2 נמסר שטח ל - 10 בחים יומן 601
 ביום 8.3 נמסרו הכניות העמודה וממלטי קרקע ובחים נוספים יומן 602
 ביום 15.3 נמסרו 3 שטים של הכניות סגור סוחיות - יומן 603

$$\frac{\text{מדד}}{\text{מדד}} = \frac{238.2}{235.7} = \frac{3.74}{2.74} = 1.1\%$$

53,096.-

$$= 4,826,865 \times 1.1\%$$

ג. התיקרות בזמן הבצוע

<u>53,096.-</u>	התיקרות על המדינה
4,826,865.-	+ התיקרות על ההחלטת הבצוע
<u>4,879,961.-</u>	הסכום להתיקרות

התיקרות סחור	% התיקרות	החודש	חמים
סחיבה 3%			
0	0	3/74	1
1.22	4.22	4/74	2
7.34	10.34	5/74	3
11.19	14.19	6/74	4
22.10	25.10	7/74	5
23.28	26.28	8/74	6
21.73	24.73	9/74	7
18.62	21.62	10/74	8
25.72	28.72	11/74	9
34.74	37.74	12/74	10
36.34	39.34	1/75	11

5,406,461.-

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

- 3 -

5,406,461.-

מחכורה

המיקרה סחור סביבה 3%	המיקרה %	החודש	חודשים
37.81	40.81	2/75	12
39.65	42.65	3/75	13
20.6	44.16 x 1/2	4/75	14
300.24			

$300.22 \div 13 \frac{1}{2} = 22.24\%$

המיקרה בזמן בצוע: סח"כ חודש + המיקריות
 $22.24\% \times 4,879,961$
 סחור השתמרה הסחיסבים $40 \times 13,000$

1,085,303.-
 6,491,764.-
 520,000.-
 5,971,764.-

עבודה נוספת

1. הפרטים בין יסודות שנדרשו בנביעה ובאדמה קורוזיבית -
 ביחס לטיטה היסוד בשדה ניתן וכן סביבת המיקרה על חלק
הסלום הסחיסבים עד 31.12.74 הג"ל סוכם עם סח"כ 5,164 לביה

206,560.- = 5,164 לביה x 40 בחים

2. המיקרה בזמן בצוע

$35.65\% = 1.222 \times 1.01 \times 1,098$
 $35.65\% \times 206,560$

73,638.-

3. הגדלה עמודוני בטון בגלל חורא יועץ הקרקע בר סדורקה
 עקב הסילוי הגבוה ודרישתו לבטוח היסודות בעומק 70 ס"מ
באדמה טבעית

סמוצע 1.7 סמני קרקע סופיים
 ראה יומני עבודה 603, 604, 605, 611

ראה הסוב כמויות לסקיף 3 המצ"ב

1. חוטמה חמירה 260.4 סמ לפי 208.0 סמ/ → 54,163
2. חוטמה בטון בעמודונים 23.52 סמ לפי 2080 סמ/ → 48,922
3. חוטמה זיון בעמודונים 2.69 סמ לפי 5,408 סמ/ → 14,547

117,632 סח"כ

109.109.
 -117,632.-
 6,369,594.-
 6361071-

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

- 4 -

6361021-
6,369,594.-

מהעברה

4. דרישת הפקודת לחלפת יסודות קונקרטיים ליסודות גליליים

(ראו סכומי אשרה מיום 28.4.74)

4500-
2,250.-

בטול 15 חבניות קונקרטיים מסלחה שיוצרו וטופקו לאחר למי 500 חמ"מ

יציקה אל חוף חביות עגולות

33,600.- 33,600.- = 40 בחיים א 40 ח"י א 21 יסודות

5. עבודות רב"י

א. פרוק והעברה קוי מים למי דרישת הפקודת

יומנים 601, 605, 606;

1 סנדור עם נחג יום עבודה
14 ח"מ פ.מ. (120 ח"י + 80 ח"י בלבלה
1 אינסטלטור יום עבודה (170 ח"י ליום
80 ח"י בלבלה

500.-
300.-
250.-
1,050.-

ב. בטלות עבודה עקב חרוש סימנים שנוקו ק"י ציוד מכני של קבלן עבודות עפר

יומן 610 סימון חדש - יומיים בטלה
יומן 612 - 613 סימון טחדש - יום בטלה

בת ארש (למי יומן): 1 ח"מ + 8 פועלי בניין

2,000.- 2,000.- = 8 x 250

ג. בקשת הפקודת להעברה ביזל

יומן 613

1 סריקטור + מקייל
8 ח"מ פ.מ.

800.-
200.-
1,000.-

1,000.-

6,417,494.-
6,406,221.-

להעברה

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233067, 233083

תל אביב, רחוב מרמורק 17

- 5 -

6406221-
6,415,494.-

החברה

7. סלילה דרכי גישה עקב המילוי הגבוה ואי יכולת לקיים
עבירות ותנועה

יומנים 605; 606; 607; 608;

נפטר למקור הסקיצה לטיה בוצעו 2,034 מ"ר דרכי גישה הכרחיים לעבודה

5.0	מ"ר / י	הפירה בטטה לבלוח
		הידוק שתיים באמצעות
		שריפה כליים מבניים עם
1.5	מ"ר / י	הרמבה
7.5	מ"ר / י	מזור וכביסה חומר ואדי
14.0	מ"ר / י	

28,476.-

2,034 מ"ר לפי 14 י / מ"ר

8. צריכת המיקוח לטריטוריה דגם 2008 של מ"מ

יומן 610

דגם 2008 הוא דגם יקר ומחיר היסודי קולה על מחיר יסודי של טריטוריה לבנות הקניוח הנדרשות באוזה - ובדלקמן -

21	מ"ר / י	דגם 2008 איטונג - הטבון איטונג מיום 31.5.74 -
4.5	מ"ר / י	פנלים לנ"ל
16	מ"ר / י	מחיר יסודי של טריטוריה רגילות לבנות הקניוח באוזה
3.0	מ"ר / י	ימים פנלים לנ"ל

הפרט 5.- מ"ר רצוף + 1.5 מ"ר פנלים

כמות הפנלים : 1 מ.א. פנלים אקוילונטי למ"ר רצוף

71.3 מ"ר סה"כ הפרט: 6.5 מ"ר שטח הריבוע 1.12 רווח קבלן x 6.5 x 71.3 מ"ר x 40 בהים = 20,762 י

20,762.-

9. חומת מוזאיקה למקרה טריטוריה שרורים

מחירי חוזה גן ילדים בנביעותו 80 י / מ.א. x 2.08 = 166.4 י / מ.א.
1.65 מ.א. x 166.4 י / מ.א. x 40 בהים =

10,982.-

6,475,714.-

6466441-

לחברה

6 / ..

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

- 6 -

6466441-
~~6,475,718.-~~

מחשבה

10. חזקת דוד פים המים במקומו אל הפרוזדור
יומן 622 זרימה הקצה

חוטמת 8 מ.א. גגור בגולמן 1/2"

מחיר הגגור לפי גן ילדים נביעות

$40 \times 2.08 = 83.2$
 $= 40 \times 4 \times 83.2$

13,312.-

11. חוטמת נקודות השמל לפי זרימה

מציאות	חזקה
8 נקודות מאור מנדל + נקודת קיר	7 נקודות מאור מנדל
" " 4	4 נקודות מאור עם ארמטורה
7 " ביה הקק קו מאור	6 נקודות ביה הקק קו מאור
2 נקודות על קו נמרד מכשירים	3 נקודות ביה הקק - קו נמרד
2 נקודות על קו נמרד מכשירים	
1 נקודת מכונת כביסה	
3 נקודות מזגן	3 נקודות מזגן
1 נקודת טקסון	1 נקודת טקסון
1 נקודת לדוד השמל	1 חכנה לדוד השמל
1 נקודת לטלויזיה	1 חכנה לטלויזיה
1 נקודת לטלפון	1 נקודת לטלפון
1 נקודת לרדיו	
<u>32 נקודות</u>	<u>27 נקודות</u>

מחיר נקודה וכולל נקודות על קוים נמרדים \rightarrow 250.-
 $33,280.- = 40 \times 5 \times 166.4$

46,640.-
~~33,280.-~~
33260.-

12. חוטמת לוח השמל במקום פריטינקס בחזקה -

בוצע לוח פלמטי 2 קוטות מיועד ל-12 נתיבים
מחיר לוח פריטינקס ל-6 נתיבים \rightarrow 20
מחיר לוח השמל 2 קוטות \rightarrow 120
הפרש \rightarrow 100

$4,000.- = 40 \times 100$

4,000.-
~~6,526,306.-~~
6574033.-

להעביר

7/..

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

- 7 -

6514033 -
6,536,626.-

להעברה

13. תוספת עבור 6 נתיבים מלוח

לפי החוזה היה עלינו לספק 8 נתיבים רגילים, אלו הוחלטו ל-8 נתיבים חצי אוטומטיים והתפרש עבורם סוכם ושולם. במתיאות יש 12 נתיבים.

תוספת 4 נתיבים חצי אוטומטיים כדלקמן:

→ 204.-	1 נקיף ראשי 25 x 3 אמפר לפי 200
→ 204.67	3 נתיבים חצי אוטומטיים 10 אמפר לפי 68
→ 208.-	
→ 212.-	
	40 נתיבים = 40 x 408

10.880
46,380.-

14. התיקה באמצעות מוט מלוח ורחוכו לציון של הבניין

כתוצאה מהנחת בגורות מים מלטיים בטטה

הנחה מוט מלוח מפנור מים ראשי בבניין ורחוכו לכרזל הציון בטטה חגב

190 / ליחידה

6,000.-

6,000.- = 40 x 150 / ליחידה

15. סנוי חוט התיקה מ-4 מ"מ לפי הכנייה לחוט נחושת בעובי 10 מ"מ לפי דרישת התקנה בתוספת בעל לכל

פירוק חוט קיים + מלוח והרכבת חוט נחושת 10 φ חוט עם בידוד ובעל כבל והיבורים מחוט -

110 / ליחידה

4,400.-

4,400.- = 40 x 110

16. התיקה בתוספת לפי דרישת התקנה

חוט 35 φ סטנדרט קבלון חרטה חובר לפי דרישת התקנה ללוח החשמל עם בעל כבל 35 מ"מ 90 ליחידה

3,600.- = 40 x 90

3,600.-
~~6,536,626.-~~
6541913 -

להעברה

8 /..

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

- 8 -

6541913-
~~6,556,626.-~~

מחשבה

17. בדיקה ממקד החטל לא באמצעות חברת החטל וכולל טיסות
לאילה ונטיעות מיוחדות לגביעות כולל כלכלה ולינה
בזמן יציאת טיסות
150 יל לכל בנין

	6,000.-	40 x 150
	<u>720.-</u>	12% רווח קבלן
6,720.-	6,720.-	

18. טרוק קונדולות החטל ל - 32 במים ומגירה טחני חיבור שכנע
קבלן חרטה עקב החלטה לשנוי להזנה חת קרקעית - למי בקטח
השקוח

→ 62.5	טרוק 4 מילימטרים 2 1/2 שעות עבודה
30.0	מחיטה חוריים במלט לבן
<u>15.0</u>	חיכוכי צבע פינמבור
→ 107.5	

32 x 107.5

3,440.-
→ 6,566,786.-
6552043-
17930.20
6534142.80
13,068,80
6,521,074

נכ"י סגור מ'71 לא גז'מ' א"פ דרמאם
שה מליון חטט מאוח שטים וטטה הלף טבע מאוח
שמונים וטט לירות ישראליות בלבד

בכבוד רב,
א. יחזק
חשב החברה

האוצר
מס השכונות שולם
מס' אישור 5688/9

אגודת בנייני
העבודה הנייה
החייבת המס
197

195,632
6,325,442
טל 4 קו 5/1
א. יחזק

הי/ד

תאריך: 9.11.76

זיכוי עבור בדיקות לא תקינות תקופת 40 מבנים - נביעות

329.50	7.7.72	- מ	173654	השבון מכון התקנים	1. בטונים
116.80	20.6.74	- מ	173374	השבון מכון התקנים	2. בטונים
41.90	19.6.74	- מ	173241	השבון מכון התקנים	3. בטונים
2696.50	14.7.74	- מ	173146	השבון מכון התקנים	4. גלילים
202.50	31.10.74	- מ	172669	השבון מכון התקנים	5. בטונים
202.50	31.10.74	- מ	172666	השבון מכון התקנים	6. בטונים
297.00	17.11.74	- מ	172941	השבון מכון התקנים	7. בטונים
604.30	10.11.74	- מ	172810	השבון מכון התקנים	8. בטונים
11,679.20	30.11.74	- מ	174790	השבון מכון התקנים	9. גלילים
264.-	10.1.75	- מ	174910	השבון מכון התקנים	10. בטונים
1,348.-	6.10.75	- מ	178708	השבון מכון התקנים	11. צלוח
148.50	13.6.75	- מ	176917	השבון מכון התקנים	12. בטונים
<u>17,930.20</u>					

סה"כ

3439 | בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

TEL. 233083, 233067 טל.

תל אביב, רחוב מרמורק 17

4133/76
התאריך 24.11.76
מינהל לציונים נכונות ויישומם החדשים
מחוז הדרום
ד"ר אביב
בתאריך
24-11-1976
מסמל
לעיון
א.ב.כ.

לכבוד
משרד השכון/א.ב.כ.
לידי מר בלף
רח"ג 13, הקריה
תל - אביב
א.ב.כ.

הנדון: נביעה 40 בחים
הגדלה מיום 18.11.76

הננו מבקשים להעיר כי ההגדלה מיום 18.11.76 אינה מכסה
אם מלוא החשבון הסופי שאושר על ידכם והמסתכם בסך
6,534,142.- ₪.

נבקש טפולך ביחרת ההגדלה.

בכבוד רב,

בר, ישראל אמריקה לבניה בע"מ

העמק: משה"ש/א.ב.כ. מחוז הדרום
מר רוסיאנסקי.

יכ/רצ

3439 / ט"ג

י משרד השכון בע
אל:מר א. שטרן סגן ראש המינהל
הנידון: נביעות- השכונות בר-אמריקה

בחשוכה לטלקס מיום 10.12.76 יש לעכב מחוזה 39/46386/73-40בתיים
ס.ה. 150000 ליי

-95000 החוב למשקן השלמת תקונים לחלק מהבתים)
-15000 47:9, עבוד מים לבניה

-40000 פנוי ערימת עפר, מיכלי צמנט ומחסנים
ע"ח טיב עבודה והשלמת יחד הבתים יש לעכב 200000 ליי עד לברור
וקביעה סנופית ע"י גורמים שיוחלט על ידד.
בית גנרטור, גן-ילדים והמיקלטים אפשר להעביר.

זיידה

נא לאשר

מאשרת שושנה

9.11.76

3439-טנג-1051

אל: מר בלף, ממונה על חוזים ומיכרזים

הנדון: השבון סופי הקמה 40 בחים במושב נביעות חודה 39/46386/73
בבצוע - בר ישראל אמריקה בע"מ

רצ"ב הננו מעבירים אליך השבון סופי עבור בצוע 40 בחים במושב נביעות	
המסחכת	בטך - 6,552,073
ניכוי עבור בדיקות	
לא תקניות.	<u>17,930.20</u>
סה"כ	6,534,142.80

הנ"ל אנוצמא בהחאט לסיכום במכתבנו מיום 8.7.76

כ"כ אנו מבקשים לעקב לקבלון סכום של - 95,100 עבטר היקונים שבוצעו ע"י אנטי המושב נביעות. עם השלום למושב ע"י הקבלן נשחרר את הכספים.

משרד המקוה לא מוכן לחחום על ההשבון.

ב ב ר כ ה,
 י. גוסיאנסקי
 מ.מ. מנהל מחוז הנגב

הקמה:
 מר שרון, ס/ראש המינהל ומנהל האגף להכנון ובצוע
 מר אביבי, גיזבר המינהל לבניה כספיה
 מר לשם, ממונה על עליות חדשות
 מהנדס אזור הערבה וסיני
 אל - דום - מקוה חוץ

יר/שב

1911

THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS

1911

THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS

1911

THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS

1911

THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS

1911

1911

THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS

THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS

1911

THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS

1911

1911

1911

1911

THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS

1911

THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS

1911

THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS

1911

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

3531/76
18.6.76

לכבוד
משרד הטכון/מחזקת מחוז הנגב
מר י. רוטיאנסקי
רח' הנשיאים
באר - שבע

א.ג.

הנדון: הטכון סומי 40 בחים בבנייה
חוזת מס' 9039/46386/73

א. מחיר מבנה לפי חוזת (כולל עבודות נוספות המופיעות בגוף החוזת) - 121,889.-

ב. חשוב התחייבויות

1. קביעת זמן הבצוע

8	חודשים	1.1	משך הבצוע לפי חוזת ל- 30 בחים
"	2	1.2	הגדלת משך הבצוע בגלל חוסמת 10 מכנים
		1.3	<u>חוסמת זמן בגלל שינויים ביטורות כפוצאת</u> <u>מהנחיות מחזקת הקרקע מר טורקת:</u> יטורות קוניים בוטלו, נדרשה העמקת הבסוס עד לעומק 1.7 מ' זמות יטורות וכו' (יזמן 603 מיום 15.3 ויזמן 609 מ- 21.4)
"	1	1.4	חוסמת זמן בגלל קטיי עבירות (כניסה מאוחרת לעבודה של הקבלן לכבישים) יזמן 605 מיום 19.3 " 606 " 3.4 " 608 " 20.4
"	1	1.5	חוסמת זמן בגלל טבושים באספקת מלט (ראה חוזת)
"	1/2	1.6	חוסמת זמן בגלל שינויי גבו במקום גמלוני בטון - קירות בצמחי עץ עם ארגזי רוח (הכנון + בצוע)
13 1/2	חודשים		סה"כ חודשי בצוע

4,875,560.-

= מחיר 40 בחים נטו: 40 x 121,889

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ

BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

- 2 -

4,875,560.- ✓

מחעברה

א. התיקרות החתומים

1. התיקרות הקבלה מסרעה ב- 12.73 עד 2.74

$$\begin{aligned} \text{מדד} &= \frac{235.7}{214.7} = \frac{2.74}{12.73} \\ 9.8\% & \end{aligned}$$

477,805.- ✓

$$= 4,875,560 \times 9.8\%$$

ב. התיקרות כיום קבלה מסרעה עד החלת עבודה מרץ 74

4,875,560.-	מחיר נטו ל- 30 בחים
<u>477,805.-</u>	התיקרות עד לתאריך המסרעה
5,353,365.-	
<u>526,500.-</u>	מחוז המסרעה
4,826,865.-	הסכום להתיקרות

החלת עבודה - 15.3.74 וכמפורט להלן:

כיום 28.2 נמסר שטח ל- 10 בחים יומן 601
 כיום 8.3 נמסרו חכניות העמדה ומפלטי קרקע ובחים נוספים יומן 602
 כיום 15.3 נמסרו 3 טטים של חכניות טמון סופיות - יומן 603

$$\begin{aligned} \text{מדד} &= \frac{238.2}{235.7} = \frac{3.74}{2.74} \\ 1.1\% & \end{aligned}$$

53,096.- ✓

$$= 4,826,865 \times 1.1\%$$

ג. התיקרות בזמן כבוע

4,826,865.-	התיקרות עד למסרעה
<u>53,096.-</u>	+ התיקרות עד להחלת הכבוע
<u>4,879,961.-</u>	הסכום להתיקרות

חודשים	החודש	% התיקרות	התיקרות מחוז מסיבה 3%
1	3/74	0	0
2	4/74	4.22	1.22
3	5/74	10.24	7.24
4	6/74	14.19	11.19
5	7/74	25.10	22.10
6	8/74	26.28	23.28
7	9/74	24.73	21.73
8	10/74	21.62	18.62
9	11/74	28.72	25.72
10	12/74	37.74	34.74
11	1/75	39.34	36.34

5,406,461.- ✓

3/..

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 23 30 83, 23 30 67

תל אביב, רחוב מרמורק 17

- 3 -

5,406,461.- ✓

מחשבה

החזרים	החודש	החיקרות %	החיקרות מחוז ספיגה 3%
12	2/75	40.81	37.81
13	3/75	42.65	39.65
14	4/75	44.16 x 1/2	20.6
			<u>300.24</u>

$$300.22 : 13 \frac{1}{2} = 22.24\%$$

החיקרות בזמן בצוץ : $22.24\% \times 4,879,961$
 סה"כ חוזה + החיקריות:
 מחוז השתמחה המתישבים $40 \times 13,000$

1,085,303.- ✓

6,491,764.- ✓

520,000.- ✓

5,971,764.- ✓

עבודות נוספות

1. המרשים בין יסודות שנדרשו בנכיקות ובאדמה קורוזיבית -
 ביחס לסימט היסוד בשדה ניבן וכן ספיגה והחיקרות על חלק
השלה המתישבים עד 31,12,74 הנ"ל טובס עם סה"ש 5,164 ל"ב בית

206,560.- ✓

$$= 5,164 \text{ לבית} \times 40 \text{ בתים}$$

2. החיקרות בזמן בצוץ

$$35.65\% = 1.222 \times 1.01 \times 1,098$$

$$35.65\% \times 206,560$$

73,638.- ✓

3. הגדלה עמודוני בטון בגלל הוראת יועץ הקרקע מר סורוקה
 עקב הפילוי הגבוה ודרישתו לבסוס היסודות בעומק 70 ס"מ
באדמה טבעית

סמוצק 1.7 מפני הקרקע טופיים
 ראה יומני עבודה 603, 604, 605, 611 ;

ראה חשב כמזיות לטעיף 3 המצ"ב

1. חוסמת הפירה 260.4 מ' לפי 208.0 מ' / מ' = 54,163

2. חוסמת בטון בעמודונים 23.52 מ' לפי 2080 מ' / מ' = 48,922

3. חוסמת זיון בעמודונים 2.69 מ' לפי 5,408 מ' / מ' = 14,547

סה"כ 117,632

109,109 ✓

117,632.- ✓

6,369,594.- ✓

~~6,369,594.-~~

6361 4/..

109,109

BR. ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.
D.M. FIELD TRIPOND-DUNWAY 113

12 AVIATZ HARBOR 21

21 BOND STREET

1000 AVIATZ HARBOR 21

- 2 -

1970

1970

1. The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors of the Corporation for the year 1970:

Committee	Name
Executive Committee	Mr. J. H. ...
Finance Committee	Mr. ...
Legal Committee	Mr. ...
Public Relations Committee	Mr. ...
Special Committee	Mr. ...

2. The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors of the Corporation for the year 1971:

3. The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors of the Corporation for the year 1972:

1971

1972

4. The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors of the Corporation for the year 1973:

5. The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors of the Corporation for the year 1974:

6. The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors of the Corporation for the year 1975:

7. The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors of the Corporation for the year 1976:

8. The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors of the Corporation for the year 1977:

9. The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors of the Corporation for the year 1978:

1977

1978

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ

BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

- 3 א -

~~6,369,594.-~~
6,369,594.-
6361071-

מהעברה

חישוב כמ"ות לעבודות נוספות: סעיף 3 - העמקת בטון לפי דרישה

בשרטוט עומק ממוצע נדרש - 1.0 מ'

במציאות " " " - 1.7 מ'

הפרט עומק 0.7 מ'

א. חישוב כמ"ות החמירה הנוספת

קוטר יסודות $90 \phi \times 6$ ח"מ = 540

" " $80 \phi \times 7$ ח"מ = 560

" " $60 \phi \times 8$ ח"מ = 480

קוטר ממוצע: 75 ס"מ = 21 : 1,580

כמות חמירה לבנין $21 \times \frac{0.75}{4} \times 0.7 = 3$ מ³ 6.50

כמות חמירה לכל הבנינים $6.51 \times 40 = 3$ מ³ 260.4

ב. חוספת הכטון בעמודוני בטון:

$21 \times 0.2 \times 0.2 \times 0.7 = 3$ מ³ 23.52

ג. חוספת זיון לג"ל:

ברזל ארזי 12ϕ 4. הטוקים 6ϕ 4
כמות הברזל לבנין: $4 \times 0.888 \times 0.7 + 4 \times 0.75 \times 0.222 = 67.2$ ק"ג

כמות יברזל ל- 40 בנינים $40 \times 67.2 = 2,690$ ק"ג

כל המחירים מבוססים על מחירי גן ילדים בנביעות

מחיר מעודכן	מקום הכפלה לנביעות	מחיר מעודכן	מחיר מעודכן	מחיר מעודכן
3מ/→ 208	2.08 *	→ 100	3מ	2 מ' חמירה עד עומק 2 מ'
3מ/→ 2080	2.08 *	→ 1,000	מ'	5 סעיף עמודוני יסוד
3מ/→ 5408	2.08 *	→ 2,600	טון	ברזל עגול

* מחירי גן ילדים להצבה ליום 7.73 - 100%

החיקרה לחוד הנ"ל ליום 12.74 - 66.2% - 166.2%

חוספת מקום (נביעות) 25% מקום הכפלה : 208%

6361071-
~~6,369,594.-~~
6,369,594.-
4/..

למעברה



בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

- 4 -

~~6,369,594.-~~
6,369,594.-
6361071-

החברה

4. דרישת המקום להתלפת יסודות קונקרט ליסודות גליליים

(ראה מכתב אשר מיום 28.4.74)

7500-
8,250.- ✓

בטול 15 תבניות קונקרט ממלוח שיוצרו וסומקו לאחר למי 500 לי / חמ"

יציקה אל תוך חביות עגולות

33,600.- ✓ 33,600.-

= 40 בחים x 40 לי x 21 יסודות

5. עבודות רב"י

א. פרוק והקברה קוי מים למי דרישת המקום

יומנים 606, 605, 601 ;

1 סנדור עם נהג יום עבודה
14 ש"ע מ.מ. (120 לי + 80 לי כלכלה)
1 אינסטלטור יום עבודה (170 לי ליום
+ 80 לי כלכלה)

1,050.- ✓

לי 500.-
לי 300.-
לי 250.-
לי 1,050.-

ב. בטול עבודה עקב חודש סימנים שנוקו ע"י ציוד
מבני של קבלן עבודות עפר

יומן 610 סימון חדש - יומיים בטלה
יומן 612 - 613 סימון מחדש - יום בטלה

בח אדם (למי יומן): 1 מ"ע + 8 פועלי בניין:

2,000.- ✓

- 2,000.- = 8 x 250

ג. בקשת המקום להקברה ברזל

יומן 613

1 מרקטור + מעקיל
8 ש"ע מ"מ

1,000.- ✓

לי 800.-
לי 200.-
לי 1,000.-

6,415,494.-

להקברה

~~6,369,594.-~~

6406221-

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

- 5 -

~~6,415,492.-~~
6,415,492.-
6,406,321.-

מחבריה

7. סלילת דרכי גישה עקב חטילוי הגבוה ואי יכולת לקיים עבירות ותנועה

יומנים 605, 606, 607, 608;

נמסר למקום הסקיצה לפיה בוצעו: 2,034 מ"ר דרכי גישה הכרחיים לעבודה.

המירה בטוח לצלח
הידוק שחית באמצעות
שריפת כלים מכניים עם
הרמבה 1.5 מ"ר/מ"ר
סדור זכוכית חומר ואזי 7.5 מ"ר/מ"ר
14.0 מ"ר/מ"ר

2,034 מ"ר לפי 14 מ"ר/מ"ר

28,476.-

8. דרישה התיקוח למרצפות דגם 2008 של מ"מ יומן 610

דגם 2008 הוא דגם יקר ומחיר היסודי קולה על מחיר יסודי של מרצפות לבנות חקניות הנדרשות בחוזה - וכדלקמן:-

דגם 2008 איטונג - חשבון איטונג מיום 31.5.74 - 21 מ"ר/מ"ר
פנלים לנ"ל 4.5 מ"ר/מ"ר
מחיר יסודי של מרצפות רגילות לבנות חקניות באותם ימים 16 מ"ר/מ"ר
פנלים לנ"ל 3.0 מ"ר/מ"ר

הפרש 5.- מ"ר/מ"ר רצוף + 1.5 מ"ר/מ"ר פנלים

כמות הפנלים: 1 מ.א. פנלים אקוילונטי למ"ר רצוף

סה"כ הפרש: 6.5 מ"ר/מ"ר שטח הריצוף 1.12 רווח קבלן x 6.5 x 71.3 מ"ר x 40 בתים = 20,762 מ"ר/מ"ר 71.3 מ"ר/מ"ר
20,762.- x

9. תוספת מוזאיקה למעקה מרפסת שרתים

מחירי חוזה גן ילדים בנביעות: 80 מ"ר/מ.א. x 2.08 = 166.4 מ"ר/מ.א.

1.65 מ.א. x 166.4 מ"ר/מ.א. x 40 בתים =

10,982.- x

6,475,714.- לחעברה

~~6,415,492.-~~
6,466,441.-

6/..

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233067, 233083

תל אביב. רחוב מרמורק 17

- 6 -

מהעברה

~~6,473,714.-~~

6,466,440.-

10. הוצת דירטמים חמים ממקומו אל הפרוזדור
יומן 622 דרישה המקוח

חוספת $\frac{1}{2}$ " פ.א. צנור מגולבן ϕ

מחיר הצנור לפי גן ילדים נביעות $40 \times 2.08 = 83.2$

= $40 \times 4 \times 83.2$

13,312.-

11. חוספת נקודות חסל לפי דרישה

מציאות

חוצה

- 8 נקודות מאור מגול + נקודת קיר
- " " 4
- " 7 בית חקק קו מאור
- 2 נקודות על קו נטרד מכשירים
- 2 נקודות על קו נטרד מכשירים
- 1 נקודת מכונה כביסה

- 7 נקודות מאור מגול
- 4 נקודות מאור עם ארמטורה
- 6 נקודות בית חקק קו מאור
- 3 נקודות בית חקק - קו נטרד

- 3 נקודות מזגן
- 1 נקודת פעמון
- 1 נקודת לודד חסל
- 1 נקודת לטלויזיה
- 1 נקודת לטלפון
- 1 נקודת לרדיו

- 3 נקודות מזגן
- 1 נקודת פעמון
- 1 חכנה לודד חסל
- 1 חכנה לטלביזיה
- 1 נקודת לטלפון

32 נקודות

27 נקודות סה"כ

~~46,640.-~~

33,280.-

33,280.-

208×80

→ 250.-

מחיר נקודה וכולל נקודות על קוים נטרדים

$33,280.- = 40 \times 5 \times 166.4$

12. חוספת לוח חסל במקום פרטינקס בחוצה -

בוצע לוח פלסטי 2 קומות מיועד ל- 12 נתיכים

→ 20 מחיר לוח פרטינקס ל- 6 נתיכים

→ 120 מחיר לוח חסל 2 קומות

→ 100 הפרש

4,000.-

= 40×100

4,000.-

~~6,526,306.-~~

לחעברה

~~6,517,033.71.-~~

6,517,033.71.-

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ

BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

- 7 -

מהעברה

6517033 - ✓
~~6,526,306.-~~

13. תוספת עבור 6 נתיכים בלוח

לפי החוזה היה עלינו לספק 8 נתיכים רגילים, אלו הוחלפו ל- 8 נתיכים חצי אוטומטיים והחמרת עבורם סוכם ושולם. במציאות יש 12 נתיכים

תוספת 4 נתיכים חצי אוטומטיים כדלקמן:

1 נתיך ראשי 25 x 3 אמפר לפי 200	204.-				
3 נתיכים חצי אוטומטיים 10 אמפר לפי	⁶⁵ 204.-	68			
	408.-				
	²⁷² 272.-				
	=	40 x 408	=	272	40 במים

10.890. ✓
~~16,320.-~~

14. הארקה באמצעות מוט מלדה ורחוכו לזיון של הבנין

כתוצאה מהנחת צנורות מים פלסטיים בשטח

הנחה מוט מלדה מצנור מים ראשי בבנין ורחוכו לברזל הזיון בשטח הבג

150 / ליחידה ✓

6,000.- ✓ = 40 x 150

15. שנוי חוט הארקה מ- 4 מ"מ לפי הכנית לחוט נחושה בעובי 10 מ"מ לפי דרישת המקום בתוספת נעל לכבל

פרוק חוט קיים + שלה והרכבה חוט נחושה 10 φ חדש עם ברוד ונעל כבל וחיבורם מחדש -

110 / ליחידה

4,400.- ✓ = 40 x 110

16. הארקה נוספת לפי דרישת המקום

חוט 35 שחטאיר קבלן הרטה חובר לפי דרישת השיקוח ללוח תוספת עם נעל כבל 35 סה"כ 90 ליחידה

3,600.- = 40 x 90

3,600.- ✓
~~6,526,606.-~~
 6541913.-
 8/..

להעברה

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

6541913.
6,536,626.-

- 8 -

הקבוצה

17. בדיקה טהקן החשמל לא באמצעות חברה חשמל וכולל טיסות לאילת ונסיעות מיוחדות לנביעות וכולל כלכלה ולינה
150 לכול בנין

6,000 - 40 x 150
720
12% רווח קבלן
6,720

6,720.-

18. מרוק קונזולות חשמל ל- 32 בחים וטגירה פחוי חיבור שבוע קבלן חרטה עקב החלטה לשנוי להזנה חת קרקעית - לפי בקשת הפקוח

מרוק 4 מילימטרים 2 1/2 סעות עבודה
סהימת חורים במלט לבן
היקוני אבק פינטגוס
62.5
30.0
15.0
107.5

32 x 107.5

3,440.-
6552,075.-
6,555,515.-
17,930.20
6554142.80

לכלכלה - (ניגוד) - (הגדרה)

שעה מליון חמט מאוח שטים ושעה אלף טבע מאוח
שמונים ושש לירות ישראליות בלבד.

מכבוד רב,
א. חושע
חשב החברה

האוצר
מס השכונות שולם
מס אישור 568679

אי/צ

[Handwritten signature]

אמריקה בע"מ
הקבוצה חני בוצעה
תחילת הפקוח
197

תאריך: 9.11.76

גיבוי עבור בדיקת לא תקניות הקטן 40 מבנים - נביעות

329.50	7.7.72	- מ	173654	השבון מכון התקנים	1. בטונים
116,80	20.6.74	- מ	173374	השבון מכון התקנים	2. בטונים
41.90	19.6.74	- מ	173241	השבון מכון התקנים	3. בטונים
2696.50	14.7.74	- מ	173146	השבון מכון התקנים	4. גלילים
202.50	31.10.74	- מ	172669	השבון מכון התקנים	5. בטונים
202.50	31.10.74	- מ	172666	השבון מכון התקנים	6. בטונים
297.00	17.11.74	- מ	172941	השבון מכון התקנים	7. בטונים
604.30	10.11.74	- מ	172810	השבון מכון התקנים	8. בטונים
11,679.20	30.11.74	- מ	174790	השבון מכון התקנים	9. גלילים
264.-	10.1.75	- מ	174910	השבון מכון התקנים	10. בטונים
1,348.-	6.10.75	- מ	178708	השבון מכון התקנים	11. צלחות
148.50	13.6.75	- מ	176917	השבון מכון התקנים	12. בטונים
<u>17,930.20</u>					

סה"כ

תשי"ז: 9.11.76

ג'כ"ז קבוצה בדיקתם לא תקנות תקנה 40 הבג"ס - גביעות

329.50	7.7.72	-	ט	173654	הסכום סכום התקנים	1. בטונגים
116.80	20.6.74	-	ס	173374	הסכום סכום התקנים	2. בטונגים
41.90	19.6.74	-	ט	173241	הסכום סכום התקנים	3. בטונגים
2696.50	14.7.74	-	ט	173146	הסכום סכום התקנים	4. גלילים
202.50	31.10.74	-	ט	172669	הסכום סכום התקנים	5. בטונגים
202.50	31.10.74	-	ט	172666	הסכום סכום התקנים	6. בטונגים
297.00	17.11.74	-	ט	172941	הסכום סכום התקנים	7. בטונגים
604.30	10.11.74	-	ט	172810	הסכום סכום התקנים	8. בטונגים
11,679.20	30.11.74	-	ט	174790	הסכום סכום התקנים	9. גלילים
264.-	10.1.75	-	ט	174910	הסכום סכום התקנים	10. בטונגים
1,346.-	6.10.75	-	ט	178708	הסכום סכום התקנים	11. צלחות
148.50	13.6.75	-	ט	176917	הסכום סכום התקנים	12. בטונגים
<u>17,900.20</u>						סה"כ

מס' 9.11.76

גיבוי עבור בדיקת לא תקינות הקפה 40 מבנים - גביעות

329.50	7.7.73	-	ט	173654	הסכון סכון הקנים	1. בטונים
116.80	20.6.74	-	ט	173374	הסכון סכון הקנים	2. בטונים
41.90	19.6.74	-	ט	173241	הסכון סכון הקנים	3. בטונים
2696.50	14.7.74	-	ט	173146	הסכון סכון הקנים	4. גלילים
202.50	31.10.74	-	ט	172669	הסכון סכון הקנים	5. בטונים
202.50	31.10.74	-	ט	172666	הסכון סכון הקנים	6. בטונים
297.00	17.11.74	-	ט	172941	הסכון סכון הקנים	7. בטונים
604.30	10.11.74	-	ט	172810	הסכון סכון הקנים	8. בטונים
11,679.20	30.11.74	-	ט	174790	הסכון סכון הקנים	9. גלילים
264.-	10.1.75	-	ט	174910	הסכון סכון הקנים	10. בטונים
1,348.-	6.10.75	-	ט	178708	הסכון סכון הקנים	11. גלילות
148.50	13.6.75	-	ט	176917	הסכון סכון הקנים	12. בטונים
<u>17,930.20</u>						

מ"ב

116

U. 12/12 - 1/10 - 1/11 - 1/12 - 1/13 - 1/14 - 1/15

323.50	7.2.14 - 1	173654	0.11/13/14/15	0.1/10	.1
116.80	20.6.14 - 1	173314	- . -	- . -	.2
41.90	19.6.14 - 1	173241	- . -	- . -	.3
2696.50	14.7.14 - 1	173246	- . -	- 1/12	.4
202.50	30.10.14 - 1	172664	- . -	0.1/10	.5
202.50	31.10.14 - 1	172666	- . -	- . -	.6
297.00	17.11.14 - 1	172943	- . -	- . -	.7
607.20	10.11.14 - 1	172810	- . -	- . -	.8
11679.20	30.11.14 - 1	174790	- . -	0.1/12	.9
264.-	10.1.15 - 1	174910	- . -	0.1/10	.10
1348.-	6.1.15 - 1	173708	- . -	- 1/13	.11
148.50	13.6.15 - 1	176912	- . -	0.1/10	.12

17930.20

20

95. old

14-02-1946

1946-02-14

1946-02-14

1946

1946-02-14

1946-02-14

1946-02-14

1946-02-14

1946-02-14

1946-02-14

1946

1946

1946-02-14

1946

1946-02-14

1946

נביעות

מושב שיתופי להתישבות חקלאית וקיט בע"מ

טלפון 059-3667, דאר אילת.



תאריך 19/3/76

חשבוון מס. 0154 INVOICE

לכבוד משרד השיכון

המנהל לבניה כפרית

מחוז הנגב.

למטר המטקין ג, ז' ג

חשבוון חלקי מס' 1 ביצוע תיקונים 40 יחידות

הננו מתכבדים להמציא לכבי חשבונו לפי הפרוט כדלקמן: דירר בבניעות.

מס' סדורי	פ ר ט י מ	יח' מדירה	כמות	מחיר היחידה		ה ס כ ו מ
				אני	ליי	
1.	חשמל אספקה והרכבה 4 גופי חימום לדוד 1500w	יח'	4 ✓	75.-	300.-	
2.	אספקה והרכבה 5 טרמוסטטים תוצרת תרמיון לדודים בסעיף 1.	יח'	5 ✓	75.-	375.-	
3.	אספקה והרכבה מפסיקים כפולים תוצרת ציתור.	יח'	3 ✓	30.-	90.-	
4.	הרכבה בלבד של בתי תקע מוגנים במטבח	יח'	6 ✓	35.-	210.-	
5.	אספקה והרכבה של מפסיק זרם יחיד תוצרת ציתור.	יח'	2 ✓	25.-	50.-	
6.	עבודת פועל מקצועי בתיקונים והרכבות של אביזרים.	ש"ע	40 ✓	60.-	2.400.-	
7.	עבודת תיקוני טיח פנים לפי רישום ביקורת שנעשה במקום ע"י מפקח משרד השיכון, התיקון כולל אספקת חומרים, התיקונים עצמם, כלכלת העובדים, נסיעות והובלות למיניהם.	יח'	1 ✓	13.000.-	13.000.-	
8.	החלפת ריצוף בשני בתים קומפלט כולל פירוק בקוי, הכנסת טילוי חדש רכימת והובלת מרצפות, ריצוף פבלים ותיקוני טיח.	יח'	1 ✓	22.500.-	22.500.-	
9.	עבודת שופל בניקוי חומר ווארי ופסולת בניין באיזור סילו הבטון.	ש"ע	15 ✓	140.-	2.100.-	
<p>סה"כ: ארבעים ואחד אלף ועשרים וחמס - לירות בלבד.</p> <p>7 אלפי 6 אלף 250 (הוארי) = 6 x 350 + 925</p> <p>325 x 40 = 13.000</p> <p>8 אלף 800 = 100 x 8.800</p> <p>19.000 = 9500 x 2</p>						
				<p>41.02557</p> <p>37.125</p>		

נביעות
מושב - בניעות
דאר אילת

פטור מסילי חשבון פטור 7.5% מס שרוחמים ובניה



111111

Ministry of Agriculture
 P.O. Box 1234, Addis Ababa

INVOICE

Invoice No. 1234

Date: 15/05/2024

Page 1 of 1

Invoice for the supply of agricultural equipment

Invoice details: Invoice No. 1234, Date: 15/05/2024

Sl. No.	Description of Goods	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price
1.	Tractor (Model: X100)	pc	1	100000.00	100000.00
2.	Plow (Model: P200)	pc	2	50000.00	100000.00
3.	Harrow (Model: H150)	pc	1	75000.00	75000.00
4.	Seed Drill (Model: SD100)	pc	1	60000.00	60000.00
5.	Hand Sprayer (Model: HS50)	pc	5	12000.00	60000.00
6.	Hand Hoe (Model: HH30)	pc	10	6000.00	60000.00
7.	Hand Spade (Model: HS20)	pc	10	6000.00	60000.00
8.	Hand Fork (Model: HF15)	pc	10	6000.00	60000.00
9.	Hand Rake (Model: HR10)	pc	10	6000.00	60000.00
10.	Hand Wheelbarrow (Model: HW5)	pc	10	6000.00	60000.00
11.	Hand Shovel (Model: HS15)	pc	10	6000.00	60000.00
12.	Hand Pickaxe (Model: HP10)	pc	10	6000.00	60000.00
13.	Hand Mattock (Model: HM5)	pc	10	6000.00	60000.00
14.	Hand Sledgehammer (Model: SH5)	pc	10	6000.00	60000.00
15.	Hand Crowbar (Model: HC5)	pc	10	6000.00	60000.00
16.	Hand Pry Bar (Model: HPB5)	pc	10	6000.00	60000.00
17.	Hand Chisel (Model: HC5)	pc	10	6000.00	60000.00
18.	Hand Plane (Model: HP5)	pc	10	6000.00	60000.00
19.	Hand Saw (Model: HS5)	pc	10	6000.00	60000.00
20.	Hand Axe (Model: HA5)	pc	10	6000.00	60000.00
21.	Hand Hatchet (Model: HH5)	pc	10	6000.00	60000.00
22.	Hand Pick (Model: HP5)	pc	10	6000.00	60000.00
23.	Hand Mattock (Model: HM5)	pc	10	6000.00	60000.00
24.	Hand Sledgehammer (Model: SH5)	pc	10	6000.00	60000.00
25.	Hand Crowbar (Model: HC5)	pc	10	6000.00	60000.00
26.	Hand Pry Bar (Model: HPB5)	pc	10	6000.00	60000.00
27.	Hand Chisel (Model: HC5)	pc	10	6000.00	60000.00
28.	Hand Plane (Model: HP5)	pc	10	6000.00	60000.00
29.	Hand Saw (Model: HS5)	pc	10	6000.00	60000.00
30.	Hand Axe (Model: HA5)	pc	10	6000.00	60000.00
31.	Hand Hatchet (Model: HH5)	pc	10	6000.00	60000.00
32.	Hand Pick (Model: HP5)	pc	10	6000.00	60000.00
33.	Hand Mattock (Model: HM5)	pc	10	6000.00	60000.00
34.	Hand Sledgehammer (Model: SH5)	pc	10	6000.00	60000.00
35.	Hand Crowbar (Model: HC5)	pc	10	6000.00	60000.00
36.	Hand Pry Bar (Model: HPB5)	pc	10	6000.00	60000.00
37.	Hand Chisel (Model: HC5)	pc	10	6000.00	60000.00
38.	Hand Plane (Model: HP5)	pc	10	6000.00	60000.00
39.	Hand Saw (Model: HS5)	pc	10	6000.00	60000.00
40.	Hand Axe (Model: HA5)	pc	10	6000.00	60000.00
41.	Hand Hatchet (Model: HH5)	pc	10	6000.00	60000.00
42.	Hand Pick (Model: HP5)	pc	10	6000.00	60000.00
43.	Hand Mattock (Model: HM5)	pc	10	6000.00	60000.00
44.	Hand Sledgehammer (Model: SH5)	pc	10	6000.00	60000.00
45.	Hand Crowbar (Model: HC5)	pc	10	6000.00	60000.00
46.	Hand Pry Bar (Model: HPB5)	pc	10	6000.00	60000.00
47.	Hand Chisel (Model: HC5)	pc	10	6000.00	60000.00
48.	Hand Plane (Model: HP5)	pc	10	6000.00	60000.00
49.	Hand Saw (Model: HS5)	pc	10	6000.00	60000.00
50.	Hand Axe (Model: HA5)	pc	10	6000.00	60000.00
51.	Hand Hatchet (Model: HH5)	pc	10	6000.00	60000.00
52.	Hand Pick (Model: HP5)	pc	10	6000.00	60000.00
53.	Hand Mattock (Model: HM5)	pc	10	6000.00	60000.00
54.	Hand Sledgehammer (Model: SH5)	pc	10	6000.00	60000.00
55.	Hand Crowbar (Model: HC5)	pc	10	6000.00	60000.00
56.	Hand Pry Bar (Model: HPB5)	pc	10	6000.00	60000.00
57.	Hand Chisel (Model: HC5)	pc	10	6000.00	60000.00
58.	Hand Plane (Model: HP5)	pc	10	6000.00	60000.00
59.	Hand Saw (Model: HS5)	pc	10	6000.00	60000.00
60.	Hand Axe (Model: HA5)	pc	10	6000.00	60000.00
61.	Hand Hatchet (Model: HH5)	pc	10	6000.00	60000.00
62.	Hand Pick (Model: HP5)	pc	10	6000.00	60000.00
63.	Hand Mattock (Model: HM5)	pc	10	6000.00	60000.00
64.	Hand Sledgehammer (Model: SH5)	pc	10	6000.00	60000.00
65.	Hand Crowbar (Model: HC5)	pc	10	6000.00	60000.00
66.	Hand Pry Bar (Model: HPB5)	pc	10	6000.00	60000.00
67.	Hand Chisel (Model: HC5)	pc	10	6000.00	60000.00
68.	Hand Plane (Model: HP5)	pc	10	6000.00	60000.00
69.	Hand Saw (Model: HS5)	pc	10	6000.00	60000.00
70.	Hand Axe (Model: HA5)	pc	10	6000.00	60000.00
71.	Hand Hatchet (Model: HH5)	pc	10	6000.00	60000.00
72.	Hand Pick (Model: HP5)	pc	10	6000.00	60000.00
73.	Hand Mattock (Model: HM5)	pc	10	6000.00	60000.00
74.	Hand Sledgehammer (Model: SH5)	pc	10	6000.00	60000.00
75.	Hand Crowbar (Model: HC5)	pc	10	6000.00	60000.00
76.	Hand Pry Bar (Model: HPB5)	pc	10	6000.00	60000.00
77.	Hand Chisel (Model: HC5)	pc	10	6000.00	60000.00
78.	Hand Plane (Model: HP5)	pc	10	6000.00	60000.00
79.	Hand Saw (Model: HS5)	pc	10	6000.00	60000.00
80.	Hand Axe (Model: HA5)	pc	10	6000.00	60000.00
81.	Hand Hatchet (Model: HH5)	pc	10	6000.00	60000.00
82.	Hand Pick (Model: HP5)	pc	10	6000.00	60000.00
83.	Hand Mattock (Model: HM5)	pc	10	6000.00	60000.00
84.	Hand Sledgehammer (Model: SH5)	pc	10	6000.00	60000.00
85.	Hand Crowbar (Model: HC5)	pc	10	6000.00	60000.00
86.	Hand Pry Bar (Model: HPB5)	pc	10	6000.00	60000.00
87.	Hand Chisel (Model: HC5)	pc	10	6000.00	60000.00
88.	Hand Plane (Model: HP5)	pc	10	6000.00	60000.00
89.	Hand Saw (Model: HS5)	pc	10	6000.00	60000.00
90.	Hand Axe (Model: HA5)	pc	10	6000.00	60000.00
91.	Hand Hatchet (Model: HH5)	pc	10	6000.00	60000.00
92.	Hand Pick (Model: HP5)	pc	10	6000.00	60000.00
93.	Hand Mattock (Model: HM5)	pc	10	6000.00	60000.00
94.	Hand Sledgehammer (Model: SH5)	pc	10	6000.00	60000.00
95.	Hand Crowbar (Model: HC5)	pc	10	6000.00	60000.00
96.	Hand Pry Bar (Model: HPB5)	pc	10	6000.00	60000.00
97.	Hand Chisel (Model: HC5)	pc	10	6000.00	60000.00
98.	Hand Plane (Model: HP5)	pc	10	6000.00	60000.00
99.	Hand Saw (Model: HS5)	pc	10	6000.00	60000.00
100.	Hand Axe (Model: HA5)	pc	10	6000.00	60000.00

Ministry of Agriculture
 Addis Ababa, Ethiopia
 Date: 15/05/2024
 Signature: _____
 Stamp: _____

כל בו לבנון אילת בע"מ

איזור החנשיה אילת

טלפון 2371 ח.ד. 34

8226

תאריך


חשבוץ מס 10142

18/11

לכ

אלבין

נחבל ע"י

סכום	מחיר	פרטים	כמות
420-	150	כנ"י קטני	280
1038-	7	2x30 סכ"מ	346
75-	5	מגיס, כנ"י	15
			
1533-			

האוצר
מס חשבונות שולם
מס' האיזור 17/20

בנין אילת בע"מ

איזור החעשיה אילת

טלפון 2371 ת.ד. 34

12.2.76

תאריך

חשבוץ מס 10372


ג'ס' /

לכ

א/מנין

נתקבל ע"י

סכום	מחיר	פרטים	כמות
1170	39	17361 - 20 אס 20	30
1170 /		<p>האוצר מס חשבונות שולם מס' האיזור 17/20</p>	





מושב שיתופי להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
טלפון 059-3667, דאר אילת.

תאריך 25.01/76

חשבוון מס. 0997 INVOICE

לכבוד המנהל לבניה כפרים
משרד הסכונ
מחוז הנגב
ב א ר - ש ב ע

הננו מתכבדים להמציא לכבי חשבונו לפי הפרוט בדלקמן:

מס' סדורי	פ ר ט י מ	יח' סדורה	כמות	סחיר היחידה		ה ס כ ו מ
				א"י	ל"י	
1.	עבור ריכוז מסולה בנין וכל מסול אחר - כישוב נביעות כוללן איסוף המסולה, כהישוב למיזולה המקומית. הכל לפי חשוב ימ" - עבודה סרקטוריים וזמ" (המחירים לגבי חשיון לפי מחירון של ארבוון עובדי המלחה):	י"ע	24	750.-		18,000.-
א.	ימ" עבודה סרקטוריים, אופניים עם עבודה כמרוכמת אדרמולי מהארץ: 14/1/76-25/1/76 (סרקטוריים ג'ון- דיר 2020) המחיר כולל סרקטור העגלה והמפעל.	י"ע	48	150.-		7,200.-
ב.	עבודה 4 עובדים משוטים כל יום, ס"ח למסך עבודה 12 יום.	י"ע	24	250.-		6,000.-
ג.	עבודה 2 עובדים סקצויעיים במסך - כל העבודה:	י"ע	12	760.-		9,120.-
ד.	עבודה סרקטור ג'ון דיר 2020 עם - סמטים קומ" (כולל מפעל).	י"ע				
סה"כ: ארבעים אלף ושלום מאות עשרים ל"ב בלבד.						40,320.-

נביעות
 מושב שיתופי להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
 דואר אילת

[Handwritten signature]

ע"מ: 25.01/76

נביעות

מושב שיתופי להתיישבות חקלאית וקיס בע"מ

טלפון 059-3667, דאר אילת.



תאריך 25/1/76

חשבוון מס. 0997 INVOICE

לכבוד המנהל לבנייה כפרית
 מספר חשבוון
 מחיר הנגב
 נ א ר - ש ב ע

הגנו מתכבדים להמציא לכבי חשבונו לפי הפרוט כדלקמן:

מס' סודרי	פ י ט י מ	מדידה	י"ח	כמות	מחיר היחידה		הסכום
					א"ג	ל"ג	
1.	עבוד ריכוז פסולה בנין וכל פסול אחרת - כיסוב נביעות כוללו היסוף הפסולה, בהישוב למיזבלה במקומיה. הכל לפי חשוב ימס - עבודה סרקטוריים ואדס(המחירים לגבי הניוד לפי מחירון של הדגון קובצי המלחה):						
	א. ימס עבודה סרקטוריים, אומנייים עם עבלות פחדוסטות אדראולס בחאדירן 14/1/76-25/1/76 (סרקטוריים ב"ון- דיר 2020) המחיר כולל סרקטור העבלה והמפעל.	18,000.-	750.-	24 ✓	24		
	ב. עבודה 4 קובדים סדוסיים כל יום, לסך עבודה 12 יום.	7,200.-	150.-	48 ✓	48		
	ג. עבודה 2 קובדים סקסועיים במסך - כל העבודות	6,000.-	250.-	24	24		
	ד. עבודה סרקטור ב"ון דיר 2020 עם סמסיס קדסי (כולל ספעיל).	9,120.-	760.-	12	12		
	סה"כ ארבעים אלף וטלוש טאוח עשרים ל"ב לבד.	40,320.-					

נביעות
 מושב שיתופי להתיישבות חקלאית וקיס בע"מ
 דואר אילת

8/7

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 23 3083, 23 3067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

3608/76

18.4.76

השרד השיכון	
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים	
מחוז הנגב	
דאר נכנס	נתקבל בתאריך
29-04-1976	
לשפולר של	
לייזר של	

לכבוד
משה"ש/אבכ"
מהנדס מחוז הדרום
רח" הנשיאים
באר - שבע

א.ג.א.

הננו מחכבדים להחזיר לכם בזאת את חשבון משק נביעות
לנקוי פסולת.

הנושא אינו שייך במאומה להיקונים בבנינים ולא הובא
לידיעתנו ומעולם לא הטכמנו כי מישהו יעשה עבודה זו
על חשבוננו.

להזכירכם כי בשטח עבדו קבלנים שונים נוספים, חשמל, ביוב,
כבישים, פחוח נכו" שיעקר עיסוקם מסביב לבנינים.

ולכן אין אנו מסכימים לנכוי כלשהו בהקשר לנקוי פסולת.

בכבוד רב,

בר, ישראל אמריקה לבניה בע"מ

אק/דצ

ST. B. ST
ST. B. ST

ST. B. ST
ST. B. ST
ST. B. ST
ST. B. ST
ST. B. ST

ST. B. ST

ST. B. ST
ST. B. ST

ST. B. ST
ST. B. ST

ST. B. ST
ST. B. ST

ST. B. ST
ST. B. ST

ST. B. ST

ST. B. ST

ST. B. ST

נביעות

מושב שיתופי להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
טלפון 059-3667, דאר אילת.



תאריך: 25/1/76

חשבוון מס. 0997 INVOICE

גושוד השיכון
האגף לבניה כפרית
13. 2. 76
מחוז הנגב

לכבוד המנהל לבניה כפרית
משרד השכון
מחוז הנגב
ב א ר - ש ב ע

חננו מתכבדים להמציא לכבי חשבונו לפי הפרוט כולקמן: עבודה נקיין כלליות בישוב

מס' סדורי	פ ר ט י ם	יח' מדידה	כמות	מחיר היחידה		ה ס כ ו ם
				אנ' ליי	אנ' ליי	
1.	עבוד ריכוז פסולת בנין וכל פסול אחרת - בישוב נביעות כולל: איסוף הפסולת, מהישוב למיזבלה ומקומית. הכל לפי חשוב ימי - עבודה טרקטורים ואדם (המחירים לגבי הציון לפי מחירון של ארגון עובדי הפלחה): א. ימי עבודה טרקטורים. אופניים עם עגלות מתרוממות אדראולי מתאריך: 14/1/76-25/1/76 (טרקטורים ג'ון- דיר 2020) המחיר כולל טרקטור העגלה והמפעל.	י"ע	24	750.-	18,000.-	
ב.	עבודה 4 עובדים פשוטים כל יום, ס"ה למשך עבודה 12 יום.	י"ע	48	150.-	7,200.-	
ג.	עבודה 2 עובדים מיקצועיים במשך - כל העבודה:	י"ע	24	250.-	6,000.-	
ד.	עבודה טרקטור ג'ון דיר 2020 עם - מעמס קדמי (כולל מפעיל).	י"ע	12	760.-	9,120.-	
					40,320.-	
סה"כ: ארבעים אלף ושלוש מאות עשרים ל"ב בלבד.						

חשבוון מס. 0997

קראתן

נביעות
מושב שיתופי להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
דאר אילת

עירוריים על החשבוון מתקבלים

מסר מבולי השכון
מסר 7.5% מס שרותים ובניה

לאחר מכן יראת החשבוון במאוסר

נביעות

מושב שיתופי להתישבות חקלאית וקייט בע"מ
טלפון 059-3667, דאר אילת.



תאריך: 26 Feb/1/76

חשבוון מס. 0997 INVOICE

לכבוד: המנהל לכניה כפרית

משרד החינוך

מחוז הנגב

ב א ר - ש ב ע

הננו מתכבדים להמציא לכבי חשבונונו לפי הפרוט כדלקמן:

עבודות נסיון כלליות בישוב

מס' סדורי	פ ר ט י מ	יח' מדידה	כמות	מחיר היחידה		ה ס כ ו מ
				א"י	ל"י	
1.	עבוד ריכוז פסולה בנין וכל פסול אחרת - בישוב נביעות כולל: איסוף הפסולה, מהישוב למיזבלה המקומית. הכל לפי חשבוני ימי - עבודה טרקטורים ואדם (המחירים לגבי הצידוד לפי מחירון של ארגון עובדי המלחה):					
	א. ימי עבודה טרקטורים, אופניים עם עגלוח מהרוממות אדראולי מחאריך: 14/1/76-25/1/76 (טרקטורים ג'ון-דיר 2020) המחיר כולל טרקטור העגלה והמפעל.	י"ע	24	750.-		18,000.-
	ב. עבודה 4 עובדים פשוטים כל יום, ס"ה למשך עבודה 12 יום.	י"ע	48	150.-		7,200.-
	ג. עבודה 2 עובדים סיקצועיים במשך - כל העבודה	י"ע	24	250.-		6,000.-
	ד. עבודה טרקטור ג'ון דיר 2020 עם - מעמים קדמי (כולל מפעיל).	י"ע	12	760.-		9,120.-
	סה"כ: ארבעים אלף ושלוש מאות עשרים ל"י בלבד.					40,320.-

גושורד השיכון
האגף לכניה כפרית
מחוז הנגב
תאריך: 26.2.76
מחיר: 40,320.-

נביעות
מושב שיתופי להתישבות חקלאית וקייט בע"מ
דאר אילת

עיתורים על החשבון המקבילים
בין 13 יום
לאחר מכן יראה החשבון כמאושר

מס' מס' 7.556
מס' שותפים ובניה

נביעות

מושב עובדים להתישבות חקלאית וקיט בע"מ

טלפון 059-3667, דאר אילת.



תאריך 25/1/76

כינוס יומי לקציר סוף כרם

ש"ס	ש"ס	כמות	כינוס
20	10	2	סידור סוף כרם
10	10	1	סידור סוף כרם
40	10	4	סידור סוף כרם
20	10	2	סידור סוף כרם

אשרי בן צור
מנהל

[Handwritten signature]
קציר

נ ב י ע ו ת

מושב עובדים להתיישבות חקלאית וקיט בע"מ
טלפון 059-3667, דאר אילת.



תאריך 24/1/76

כמות ימי עבוד סוגי עבודה

ש"ס סמ"כ	ש"ש	כמות	סוג עבודה
20	10	2	טכניקה + ע"מ
10	10	1	" + ע"מ
40	10	4	ניסוח ע"מ
20	10	2	ניסוח ע"מ

מאשר ב"מ אבי כהן

גולדברג יצחק

נ ב י ע ו ת

מושב עובדים להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
טלפון 059-3667, דאר אילת.



תאריך: 23/1/76

כינוס יוגי אלסוף כיתה ג' ע"מ

ש"ח	מ"ח	כמות	פירוט
20	10	2	ספרים
10	10	1	ספרים + חפצים
40	10	4	ספרים
20	10	2	חפצים

מחשב פרויקט ג' - פרויקט

ישראל, יק"מ

נ ב י ע ו ת

מושב עובדים להתישבות חקלאית וקיט בע"מ

טלפון 059-3667, דאר אילת.



תאריך 22/1/76

שכר ימי אגרוני אהל נסמל

ש"ח	ש"ח	כמות	הערות
20	10	2	שכר ימי אגרוני
10	10	1	שכר ימי אגרוני
40	10	4	שכר ימי אגרוני
20	10	2	שכר ימי אגרוני

אוריאל בן ציון

הנהלת

[Handwritten signature]

נביות

מושב עובדים להתיישבות חקלאית וקייט בע"מ
טלפון 059-3667, דאר אילת.



תאריך: 2/1/76

טעם יוני עקוב סוף כסוף

מחיר	כמות	סך	תיאור
20	10	200	סוף 2020 מילא
10	10	100	סוף 2020 מילא
40	10	400	מילא (מילא)
20	10	200	מילא (מילא)

מילא מילא (מילא)

קניין מילא

נביעות

מושב עובדים להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
טלפון 059-3667, דאר אילת.



תאריך: 20/1/76

כרטיסי יומי אל עקבה מסוף נמל

מספר כרטיס	ש"ח	כמות	תיאור
20	10	2	כרטיסי יומי אל עקבה
10	10	1	כרטיס יומי אל עקבה
40	10	4	כרטיסי יומי אל עקבה
20	10	2	כרטיסי יומי אל עקבה

גובה הכנסה - 200 ש"ח

גובה הכנסה - 200 ש"ח

נ ב י ע ו ת

מושב עובדים להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
טלפון 059-3667, דאר אילת.



תאריך 17/3/76

כביש יוני סא עקובה יוסף סמיר

כביש	סל	מט	מטרים
20	10	2	סוקרטיסטו אצולה
10	10	1	סוקרטיסטו אצולה
40	10	4	סוקרטיסטו אצולה
20	10	2	סוקרטיסטו אצולה

י. סמיר
 (י. סמיר)
 י. סמיר

נ ב י ע ו ת

מושב עובדים להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
טלפון 059-3667, דאר אילת.



18.1.76

תאריך

ריכוז יואי של אגרת איסוף בסל"ט

פריטים	כמות	אס' של'	סה"כ סל"ט
1. טרקטור 2020 + אג"ט	2	10	20
2. טרקטור 2020 + אג"ט	1	10	10
3. בולס פולס	4	10	40
4. בולס זקצ"א	2	10	20

גאנטי בזוץ לני

בכ"ט

[Handwritten signature]
ניבויק גני

נביעות

מושב עובדים להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
טלפון 059-3667, דאר אילת.



תאריך 17.7.76

הכילוי של זבלות איסוף בשלח

כמות	מס' ש"י	מס' סלול	בר ס"מ	
2	10	20	ג-קטור 2000-2000	1.
1	10	10	ג-קטור 2000-2000	2.
4	10	40	כסל בשלח	3.
2	10	20	כסל בקטור	4.

אג"מ, בצ"ע א"י

י. ג. ג.


נ ב י ע ו ת

מושב עובדים להתישבות חקלאית וקיט בע"מ

טלפון 059-3667, דאר אילת.



תאריך 16.1.76

ליכוד יואל של זרזות אסוף בסולת

ס'מ	כמות	אס' סולת	ס'מ סולת
1	2	10	20
2	1	10	10
3	4	10	40
4	2	10	20

למשל גרזון אפי

1-ניכוס

 כניסת מן

נביעות

מושב עובדים להתיישבות חקלאית וקוט בע"מ
 טלפון 059-3667, דאר אילת.



תאריך: 15/1/76

חיובי יוגי מן עמלת גילוי סמל

ס' סדר	מס' עמל	פיקוד	פירוט	מחיר
20	10	2	היקף סמל - עמל	1
10	10	1	מס' סמל - כ"י	2
40	10	4	סמל סמל	3
20	10	2	סמל מיקוד	4

מס' כ"י עמל

הנחה
 ג' כ"י עמל

נביעות

מושב עובדים להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
 טלפון 059-3667, דאר אילת.



14/1/76

תאריך

חי' 3 'וא' 10 ע' 10 ס' 20

ס' ע' 20	10 ע' 10	2 ע' 10	ס' 10	10 ע' 10	2 ע' 10
20	10	2	10	10	2
10	10	1	10	10	1
40	10	4	10	10	4
20	10	2	10	10	2

מחשב בבינת א"י

בשם
 ג' 10
 ג' 10

נביעות

מושב שיתופי להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
טלפון 059-3667, דאר אילת.



תאריך 26/4/76

חשבוון מס. 0164 INVOICE

לכבוד משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
מחוז הנגב

הננו מתכבדים להמציא לכבי חשבונו לפי הפרוט בדלקמן: תיקון בירב

מס' סדורי	פ ר ט י מ	יח' מדינה	כמות	מחיר היחידה		ה ס כ ו מ	
				א"י	ל"י	א"י	ל"י
1.	עבודת תיקון והחלפת צינור 4" אסבסט באורך של 8 מטר. הכל לפי הוראות ופיקוח של מפקח מרק ממשרד קלטן פורת. סה"כ: שמונה מאות ועשרים ל"י בלבד.	יה'	1	820	-	820	-
				820	-	820	-

מושב שיתופי להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
נביעות
דואר אילת

מסור מבולי השבון
מסור 7.5% ממ שרווחים ונמח

Handwritten signatures and notes in blue ink.

Handwritten initials or mark at the bottom right.

נביעות

מושב שיתופי להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
טלפון 059-3667, דאר אילת.



תאריך 26/4/76

חשבוון מס. 0164 INVOICE

לכבוד משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
מחוז הנגב

חננו מתכבדים להמציא לכבי חשבונו לפי הפרוט כדלקמן: תיקון בירוב

מס' סדורי		פירוט		יח' מדידה	כמות	מחיר היחידה		הסכום	
מס' סדורי	פירוט	יח' מדידה	כמות	מחיר היחידה	כמות	א"י	ל"י	א"י	ל"י
1.	עבודת תיקון והחלפת צינור 4" אסבסט באורך של 8 מטר. הכל לפי הוראות ופיקוח של מפקח מרק ממשרד קלטון פורת. סה"כ: סמוכה מאות ועשרים ל"י בלבד.	יח'	1 ✓	820 ✓	820 ✓	-	820 ✓	-	820 ✓
									820 -

מושב פנחס דהן
כל יעוץ -
דואר אילת
נביעות

פס"ח כבולי חשבון
מס"ר 7.5% מס שיוויים ופיקוח

[Handwritten signature]

נביעות

מושב שיתופי להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
טלפון 059-3667, דאר אילת.



תאריך 25/4/76

חשבוון מס. 0163 INVOICE

לכבוד משרד הסיכון
המנהל לבניה כפרית
מחוז הנגב

הננו מתכבדים לחמציא לכבי חשבונונו לפי הפרוט כדלקמן: תקרבים 40 בתים, אינסטלציה+בגרות+טיח

מס' סדורי	פ ר ט י מ	יח' מדודה	כמות	מחיר היחידה		ה ס כ ו מ	
				א'י	ל'י	א'י	ל'י
1.	הרכבה בלבד של בטריות המים-קרים. הרכבה בלבד של מכסים לאסלה, ראשי מקלחות, ברז דלי, טחטמי רצפה רשת. כולל פתיחת סתימות ברשת המים ומי דולחין הכל עבודה בלבד וללא חומרים.	י' ע'	14	300	350	4.200	4900
2.	אספקת חומרים. בטריות. מכסים לאסלה. ראשי מקלחת. טחטמי רצפה רשת. מחזיקי ביר טואלט. ברזי דלי.	יח'	17	150		2550	
		יח'	12	58		696	
		יח'	12	6		72	
		יח'	15	4.5		67.50	
		יח'	20	5		100	
		יח'	15	20.5		307.50	
3.	התאמת דלתות ומנעולים, ארוגות מטבח, ארבעי תרים. כולל הרכבת ידיעות שחסרו (עבודה בלבד).	י' ע'	11	300	350	3300	3850
4.	אספקת ידיעות אלום עבור 7 דירות בכל דירה 6 זוגות.	יח'	42	24		1008	
5.	פירוק טיח כללי בדירה 48, מריחת טיח מחדש כולל סינוד, עבודה וחומר.	יח'	1	4500		4500	
סה"כ:	שלוש עשרה אלף, ארבע מאות שמונים ותשע	י"י וחמישים אב'				13489.50	16.801

מושב שיתופי להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
נביעות
דואר אילת

מסוד מבולי חשבוון
מסוד 7.5% מס ערוחים ונכיה

7/3

נביעות

מושב שיתופי להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
טלפון 059-3667, דאר אילת.



תאריך 25/4/76

חשבוון מס. 0163 INVOICE

לכבוד מסדר הסיכור

המנהל לבניה כפרית

מחוז הנגב

הגנו מתכננים לחמציא לכבי חשבוננו לפי הפרוט כולקסון: תקרבים 40 בתים, איבסטלציה+נגרות+טיח

מס' סדורי		פ ר ט י מ		יח' מדירה	כמות	מחיר היחידה		ה ס ב ו מ	
						אג' לז'	אג' לז'	אג' לז'	אג' לז'
1.	הרכבה בלבד של בטריות חמים-קרים. הרכבה בלבד של מכסים לאסלה, ראשי מקלחות, ברז דלי, מחסומי רצפה רשת. כולל פתיחת סתימות ברשת המים ומי דולחין הכל עבודה בלבד וללא חומרים.	י' פ'	14	360	350	4200	4900		
2.	אספקת חומרים. בטריות. מכסים לאסלה. ראשי מקלחת. מחסומי רצפה רשת. מחזיקי ביר טואלט. ברזי דלי.	יח'	17	150	✓	2550			
		יח'	12	58	✓	696			
		יח'	12	6	✓	72			
		יח'	15	4.5	✓	67.50			
		יח'	20	5	✓	100			
		יח'	15	20.5	✓	307.50			
3.	התאמת דלתות ומנעולים, ארובות מטבח, ארגזי תריס. כולל הרכבת ידיות שחסרו (עבודה בלבד).	י' ע'	11	300	350	3300	3850		
4.	אספקת ידיות אלום עבור 7 דירות בכל דירה 6 זוגות.	יח'	42	24	✓	1008			
5.	פירוק טיח כללי בדירה 48, מריחת טיח מחדש כולל סיוד, עבודה וחומר.	יח'	1	4500		4500			
סה"כ: שלוש עשרה אלף, ארבע מאות ומרובים ותשע י"י והמסיים אג'						13489.50	16.801		

מס' חשבוון 0163
מושב שיתופי להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
נביעות
דאר אילת

מסור מבולי חשבון
מסור 7.5% מש שרתיים לבניה

Handwritten signature

40 בתים במושב נביעות

חוזה 39/46386/73

בבצוע חב" בר ישראל אמריקה בע"מ

פרוט מחירים של עלות הבתים, עבודות נוספות והתיקרויות

נספח למכתב הגדלה החוזה מיום 10.9.76

א. עבודות לפי מחיר ינואר 1973

(1) מחיר בית של 72 מ² (לפי מכתב מר י. שפירא מיום 21.1.74)

$$= 72 \text{ מ}^2 \times 1050 \text{ ל"י}$$

ל"י 75,600.-

(2) תוספת של שטח נוסף 9.5 מ² \times 890 ל"י/מ² =

8,455.-

(לפי מכתב מר י. שפירא אל הקבלן מיום 15.1.74)

(3) הפרש ביטודות ובדלת אלומיניום במקום דלת עץ

ל"י 5164.-

ס"ה (לפי מכתב מר שפירא מ-27.1.74)

4,000.-

1164.-

הורדה השתתפות בהתיקרות של 9.5 מ²

ל"י 88,055.-

ינואר 1973

סה"כ לפי מחירי

29,762.-

(4) התיקרות מ-1/73 עד 31.12.73 = 33.8%

ל"י 117,817.-

ב. עבודות נוספות לפי מחירי דצמבר 1973

(לפי מכתבנו אל הקבלן מחדש מרס 1973)

ל"י 620.-

(1) החלפת חלונות רפפה

716.-

(2) דוד חשמל

1,736.-

400.-

(3) מפסיקים חצי אוטומטיים

ל"י 119,553.-

ג. עבודות נוספות לפי מכתב מהנדס המחוז מיום 29.9.74

ל"י 693.-

(1) שינויים בתכנון קונסטרוקציה והוספת ברזל

3826.-

(2) שינויים בגמלוניים

5,653.-

1,134.-

(3) הוספת שטח כניסה טוגנה 1.13 מ² \times 750 ל"י \times 1,338% =

ל"י 125,206.-

סה"כ לבית לפי מחירי 12/73

בעד 40 בתים

\times 40

ל"י 5,008,240.-

Section 1

1. Section 1

2. Section 2

3. Section 3

4. Section 4

Section 5

5. Section 5

6. Section 6

7. Section 7

8. Section 8

Section 9

9. Section 9

10. Section 10

11. Section 11

12. Section 12

Section 13

13. Section 13

14. Section 14

15. Section 15

16. Section 16

Section 17

17. Section 17

18. Section 18

19. Section 19

20. Section 20

21. Section 21

22. Section 22

5,008,240.- מהעברה

התיקרות ד.

(לחשב במדויק בעת עריכת החשבון הסופי).

1. התיקרות עד תאריך חשבון המיקדמה ב-2.74 = 9.8%

490,808.-

→ 5,599,048.-

2. מתאריך המקדמה עד התחלת העבודה ב-3/74

→ 5,499,048.-

סה"כ

- 526,500.-

פחות מיקדמה

→ 4,972,548.-

התיקרות

→ 54,698.-

× 1.1%

→ 5,553,746.-

3. התיקרות בזמן הביצוע (13½ חדשים)

(לבדיקה נוספת)

→ 4,972,548.-

סה"כ בלי מקדמה

54,698.-

התיקרות לפי סעיף (2)

5,027,246.-

התיקרות ב-13.5 חודש בערך

1,117,554.-

× 22.23%

→ 6,671,300.-

ה. עבודות נוספות לפי המפורט במכתב המחוז

מיום 8.7.76 מ.ס. 553-טנג 3439

→ 507,420.-

- סה"כ לפי סעיפים 16 - 1 במכתב הנ"ל

→ 300,700.-

206,560.-

- פחות סעיף (1) במכתב הנ"ל (כבר נכלל)

הערה הכמויות והמחירים של העבודות הנוספות האלו יש

לבדוק ולפי פרוט, בעת החשבון הסופי

→ 6,972,000.-

סה"כ כללי

₪ 6,972,000.-

מהעברה

השתתפות המתיישבים $10,000 + 3000$

1.

₪ 520,000.-

$$= 13,000 \times 40$$

₪ 6,452,000.-

סה"כ סכום חוזה מעודכן

1. החשבון הטופי יערך לפי הנתונים הנ"ל.

2. יש לודא אם המתיישבים אינם חייבים לשאת בהתיקרויות על סכום השתתפותם ב-13,000 ₪ לבית.

22.9.1976

המבוק חמ"ב ברי ישראל אשויקת בע"מ

פירוט החיובים של עלות הבתי"מ, עבודות נוספות ונתיקונים

נסתה לטבתם הגדלה החוזת מיום 10.9.76

א. עבודות למי מחירי ינואר 1973

(1) מחירי בית על 73 מ"ר (למי טבת מרי יע שפירוט מיום 21.1.74)

75,600.- ← 1030 × 28 72 =

8,455.- ← 28/2 × 890 × 9.5 =

(למי טבת מרי י. שפירוט אל הקבלן מיום 15.1.76)

(3) חשבון ביטוחים ומדלת אלומיניום המכוסה דלת עץ

5164.- ← מ"ה (למי טבת מרי שפירוט מ-27.1.74)

4,000.- ← 1164.- חודשים השתמשו מנתיקיות של 9.5 מ

88,055.- ← ינואר 1973 סמ"כ למי מחירי

29,762.- ← (4) חתיקות מ-1/72 ער 31.12.73 = 33.8%

117,817.- ←

ב. עבודות נוספות למי מחירי דצמבר 1973

(למי טבת מרי אל הקבלן מאוס מיום 1973)

620.- ← (1) תולפת חלונות דומה

716.- ← (2) דוד חשמל

1,736.- ← 400.- (3) אפטיקס חצי אוטומטיים

119,553.- ←

ג. עבודות נוספות למי טבת מחירי החוזת מיום 29.9.74

693.- ← (1) שינויים בהמבוק קונסטרוקציה נוספת ברזל

3826.- ← (2) שינויים במלונות

(3) נוספת שטח כניסה טובנה 1.13 מ

1,134.- ← 750 × 1.13 = 1,338%

5,693.- ←

125,206.- ← סמ"כ לבית למי מחירי 12/73

× 40 בעד 40 בתי"מ

5,038,240.- ←

5,008,240.- סוכברית

ח א י ק ר ו י נ ו ת .7

(לשם המדולק בעק עריכת החשבון הסופי).

1. הפיצוץ על המניין המבין והפיצוץ ב-2.74 = 9.8%

490,808.-

→ 5,599,048.-

2. המניין המפזר על החליל העבודה ב-3/74

→ 5,499,048.-

סה"כ

- 526,500.-

הפזר הפיקודות

→ 4,972,548.-

 X 1.1%

המיקודות

→ 54,698.-

→ 5,333,746.-

3. המיקודות בזמן הביצוע (13% חריגה)

(להריקת בוסטה)

→ 4,972,548.-

סה"כ בלי סקוטה

54,698.-

המיקודות לפי סעיף (2)

 5,027,346.-

1,117,554.-

 X 22.23%

המיקודות ב-13.5 אחוז בערך

→ 6,671,300.-

4. עבודות בוסטה לפי המעורר במכתב המודיע

פירוט 8,747.6 טון, 553-טנג 3439

→ 507,430.-

- סה"כ לפי סעיפים 15 - 1 במכתב חש"ל

→ 330,700.-

 206,560.-

- סוטה סעיף (1) במכתב חש"ל (מכר גליל)

הערות המפורטות והמחיריות של העבודות הנוספות הנלווים יש

למדין ולפי ארצות בעק החשבון הסופי

→ 6,972,000.-

סה"כ בלי

₪ 6,972,000.- מחקרים

1. התחשבות והתייחסות 10,000 + 3000

$$= 13,000 \times 40$$

₪ 520,000.-

₪ 6,452,000.-

הח"מ סכום הוצות מקורבן

1. והתבונן הנתון יערך לפי הנאונים הנ"ל.

2. יש לזכור עם התייחסות היום הייתה לטות במתקדמות על סכום
התחשבות א-13,000 לי לבית .

22.9.1976

177589

Handwritten signature and scribbles in the top left corner.

1975-03-01

משרד המשפטים
מחלקת המבחן
תל אביב

1975-03-01 מילת/2727

מבחן 40 יום⁴ דיור בנכירות לשיטת 1050 66

(שיטת המשפט)

66 .-

Handwritten notes and a yellow sticky note at the bottom right corner.

P12-6A

5939

נושד השיכון
האגף לבניה כפרית
7 8. 75

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

תכנית
מס' 330
מס' 330
מס' 330

מס א-אילת/2727

מוזמן הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע. ביום:

בנין : 40 יח' בנביעות. אסמכתא/תיק עיריה מס':

החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון. הקבלן:

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסרו ביום: 75-06-26 המסכה:

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: טובים

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דיוקמא מס'	מדרג
				כדור (אינץ')					
	177	75-06-26	75-06-19		300 ⁴	רצפה	מקלט מס' 2		1
	165	"	"						2
	188	"	"						3
	177	ממוצע							
	208	75-07-17	"			"	"		4
	214	"	"						5
	210	"	"						6
	211	ממוצע							

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

מר גלוברמן
מר אלריאל
העתק: חב' אשרת
באר שבע 75-07-29
שב/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

34/39

~~34/39~~

מסדו היכון - אגף לבניה-כפרית
מדינת ישראל

באר-סבע,
מס' עב. ~~34/39~~

לכבוד

~~מ.ד. ישראלי המדינה~~
~~מחוז 17~~
~~ח.ל.מ.ב.י.ב.~~

,.ג.א

315

הנדון: הסלום עבור בדיקת חוזרות

המקום: ג.מ.פ. קומה החוזה 39/46286/73 הסכנה דפנה סקלר מס' 2 ...

הומר לבדיקה קוביות בסוף

היות והבדיקה לא עמדה בדרישות החוק לפי הערות מכון החקנים מס' אולמ/2121

היום 1/8/75 הנכו להודיעכם שבחוסכון הסופי למבנה הנ"ל נחייב אותכם

בטכום 66 לפי חסכון מכון החקנים מס' 177589 מ- 1/8/75

בכבוד רב,

ד. רוסיאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב


העמק

מר גלויברמן - סחל א.ב.מ.
מר אלוגאול - סכון ה"א
מר בליץ - שמונה על חוזים ומכרזים
מהנדס אזור

העירבה זמנית

אשר

דב/



8/7/76

אל: מר בלף - ממונה על חוזים ומכרזים.

3439/טנג/553

הנדון: הגדלת חוזה מס. 39/46386/73

חקמה 40 בהים כמושב נביעות בבצוע בר, ישראל אמריקה בע"מ.

אבקש את טולך בהגדלת חוזה הנ"ל לפי מרוט:

1. ההמטטים בין יסודות שנדרשו בנביעות ובאדמה קורוזיבית ביחס לשיטת היסוד בשדה-ניצן וכן ספיגת החתיקרות על חלק השלום המהייטבים עד 31/12/74 כפי שסוכם בזמנו עם ס/מנהל האגף (ראה הסכם ראשון) ובמטעה לא נלקח בחשבון בזמן עריכת החוזה
5,164.- לילבית ועבור 40 בהים (ראה סכתבך ט-6/2/74 אבכ/73/465)
206,560.-
2. הגדלת עמודוני בטון בגלל הוראה יועץ הקרקע אינג' סרוקה עקב הטלוי הגבוה ודרישתו לביטום היסודות בעומק 70 סמ" במדמה טבעית
א. חוספת חפירה 260.4 סמ x 208.- סמ x 3
ב. חוספת בטון בעמודים 23.52 סמ x 2080.- x 3
ג. חוספת ברזל לזיון 1.114 ק"ג x 5,408.- x 3
המחירים מבוססים על חוזה גן ילדים בחוספת עדכון
3. דרישה להחלפת יסודות קוניים ליסודות גליליים כולל בטול 15 חכניות קוניות מפלדה ויציקה בחוף חכניות של חכיות עגולות ל-40 בהים
41,850.-
4. עבודות לפי יומנים נסדר קוי מים זמניים עקב חסר מים במקום החדש סימונים והעברה מחויים, העברה חמרים) 4,050.-
5. סדור דרכי גישה עקב טלוי הגבוה ואי יכולת לקיים עבירות הנזעה 28,476.-
6. הפרשי מחיר יסוד למרצפות ופלים 6.5 x 2852 x 28/2 x 112 20,762.-
7. חוספת מוזאיקה למעקם מרמסח השרוחים 10,982.-
8. העברה דוד מים ממקומו אל הפרוזדור כולל חוספת צנור מגולבן 1/2" 13,312.-
9. חוספת נקודות השמל בין כמות בחוזה וכמות בחכנית 33,280.-
10. חוספת ללוח השמל במקום פרטינקס בחוזה בוצע לוח פלמטי שתי קומה סיועד ל-12 נתיכים 40 בהים x 100 x 4,000.-
11. חוספת עבור נחוק ראשי 25 x 3 אמפר 40 בהים x 204 x 8,160.-
12. כנ"ל נחוק חצי אוטומטי 10 אמפר 40 בהים x 68 x 2,720.-
13. הארקה באמצעות טוט מלדה ותיתוכו לזיון הבנין 40 בהים x 150 x 6,000.-

Know all men by these presents, that

1918

1918

of the County of Dallas, State of Texas,

do hereby certify that

the following is a true and correct copy

of the original of the same as the same appears on file in the office of the County Clerk of said County of Dallas, State of Texas, to-wit:

1. The original of the same as the same appears on file in the office of the County Clerk of said County of Dallas, State of Texas, to-wit:

2. The original of the same as the same appears on file in the office of the County Clerk of said County of Dallas, State of Texas, to-wit:

3. The original of the same as the same appears on file in the office of the County Clerk of said County of Dallas, State of Texas, to-wit:

4. The original of the same as the same appears on file in the office of the County Clerk of said County of Dallas, State of Texas, to-wit:

5. The original of the same as the same appears on file in the office of the County Clerk of said County of Dallas, State of Texas, to-wit:

6. The original of the same as the same appears on file in the office of the County Clerk of said County of Dallas, State of Texas, to-wit:

7. The original of the same as the same appears on file in the office of the County Clerk of said County of Dallas, State of Texas, to-wit:

8. The original of the same as the same appears on file in the office of the County Clerk of said County of Dallas, State of Texas, to-wit:

9. The original of the same as the same appears on file in the office of the County Clerk of said County of Dallas, State of Texas, to-wit:

10. The original of the same as the same appears on file in the office of the County Clerk of said County of Dallas, State of Texas, to-wit:

11. The original of the same as the same appears on file in the office of the County Clerk of said County of Dallas, State of Texas, to-wit:

12. The original of the same as the same appears on file in the office of the County Clerk of said County of Dallas, State of Texas, to-wit:

13. The original of the same as the same appears on file in the office of the County Clerk of said County of Dallas, State of Texas, to-wit:

14. The original of the same as the same appears on file in the office of the County Clerk of said County of Dallas, State of Texas, to-wit:

15. The original of the same as the same appears on file in the office of the County Clerk of said County of Dallas, State of Texas, to-wit:

16. The original of the same as the same appears on file in the office of the County Clerk of said County of Dallas, State of Texas, to-wit:

17. The original of the same as the same appears on file in the office of the County Clerk of said County of Dallas, State of Texas, to-wit:

18. The original of the same as the same appears on file in the office of the County Clerk of said County of Dallas, State of Texas, to-wit:

19. The original of the same as the same appears on file in the office of the County Clerk of said County of Dallas, State of Texas, to-wit:

20. The original of the same as the same appears on file in the office of the County Clerk of said County of Dallas, State of Texas, to-wit:

21. The original of the same as the same appears on file in the office of the County Clerk of said County of Dallas, State of Texas, to-wit:

22. The original of the same as the same appears on file in the office of the County Clerk of said County of Dallas, State of Texas, to-wit:

14. שנוי חוט הארקה מ-4 מ"מ לפי הכניסה לחוט נחושת 10 מ"מ כולל מרוק הקיים	40 בחים x 110 ₪	4,400.00
14. הארקה נוספת לפי אריטה ע"י חוט נחושת 35 והבור ללוח	40 בחים x 90.- ₪	3,600.00
15. בדיקה מהקן השטל לא באמצעות חב' החשמל רק ע"י בודק שרטי כולל טיסוח לאיילה ונטיעות לנביעות כלכלה ולינה 40 בחים x 168 ₪		6,720.00
16. מרוק קונזולום השטל ל-32 בחים וטגירה פתחי היצוב שבצע קבלן הרשה עקב החלפת לשנוי להזנה תה קרקעית 32 ביה x 107.50 ₪		3,440.00
ס"ה עבודות נוספות -		<u>507,421.00</u>

החיקרות התחלתיות לבזמן ביצוע

לפי הודעה זמן ביצוע 8 חרשים עבור 30 בחים המחוז מאשר טדרישה הקבלן להארכת זמן ביצוע לפי מרוט מוצדק:

1. זמן ביצוע לפי הודעה ל-30 בחים 8 חרשים
 2. הגדלה טמף ביצוע בגלל הוספת 10 בחים 2 חרשים
 3. הוספת זמן בגלל שנוי ביטודות, בטול יטודות קוניים, העמקת הביטוס עד לעומק 1,7 מ' יציקה יטודות גליליים וזמות הבטונים 9 חרשים
 4. הוספת זמן בגלל קטיי עבירות (כניסה מאוחרת לעבודה שקבלן כבישים) 1 חודש
 5. הוספת זמן בגלל שבוישים באספקת סלט לפי תנאי החוזה 1 חודש
 6. הוספת זמן בגלל שנוי הגב, במקום גמלונס בטון. קירות בצפוי עץ עם אלגזי רוח 1/2 חודש
- ס"ה זמן בצוע - 13 1/2 חודש

החיקרות התחלתיות - עד קבלת המפרעה מ-12/75 - 2/74 9.8%
 החיקרות מיום קבלת המפרעה עד להתחלה עבודה - 3/74 1.1%
 החיקרות בזמן ביצוע 13 1/2 חודש 22.24%

מחיר המבנה לפי הודעה 40 בחים x 121,869.-	4,875,650.00
החיקרות התחלתיות עד קבלת המפרעה 9.8% x 4,875,650.-	477,805.00
החיקרות מיום קבלת המפרעה עד להתחלה עבודה מסכום:	4,875,650.-
הוספת החיקרות התחלתיות -	<u>477,805.-</u>
	5,353,365.-
החות מפרעה -	<u>526,500.-</u>

53,096.00 1.1% x 4,326,865.-
 החיקרות בזמן ביצוע 22.24% מסכום 4,879,961.-
 (4,826,805 + 53096)

73,638.00
507,421.00
 7,072,913.00
520,000.00
 6,552,913.00
5,500,000.00
1,052,913.00

התיקרות לסכום של 206,560.- ל"י שלא נלקח בחשבון בזמן
 עריכת חוזה (סעיף 1) - 206,560.- x 1098 x 1011 x 12224 =
 עבודה נוספת לפי פרוט הנ"ל -
 ס"ה עבודה -
 פחות השתתפות המתיישבים 40 x 13,000 -
 פחות ערך החוזה -
 ס"ה להבדלה -

ב ב ר כ ה,

י. רוסיאנסקי
 מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערות:

- מר שטרן - ס/ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
- מר אביבי - גזבר המינהל
- מר לשט - ממונה על עליות חדשות
- מר זיידה - מהנדס אזור הערבה וסיני
- חב' אל-רום - מקום חוץ

י/ר/ב

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

3439

משרד המבחן
סיכנל למכירה
ולשכירות
התל-מכירה, הקריה

30/6/76

1104

משרד המבחן
סיכנל למכירה ולשכירות
התל-מכירה, הקריה

ד"ר נכנס
אלו בוחרים, ת"ל
לפי מ.ג. המכיר

משרד מ.ג. בלוי

13

המחנה הממונה עליהם להבין זה - ישראל הריאה
הדפים 39/46386/73, 39/46340/73, 39/46635/74

כשישנה בכור המכירה על מנהל המבחן, נציג המבחן
ובניגוי המבחן, מוחלט לתמיד הממונה עליהם למכירות
הנ"ל לפי 977 המכירי הדפים הקיימים

הממונה המוכרים להדפיס הנ"ל כמכירי בוחרים ומכירי
וימחצו לזה שזה ספק במכירות נכירים על מכירי הדפים

היום מביקור הממונה ומכירי יקראו עוד זמן מה,
מוחלט למשרד המכירי לקבלן המכירי הממונה
הלקיים

זה למשרד ולמחל הממונה הנ"ל

מכירה


Co

מ.ג. בלוי

ממונה על הדפים ומכירי

מחוק

מנהל המבחן למכור ומכיר
מכירי משרד המבחן
ל-3 המכירי



בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233067, 233083

תל אביב, רחוב מרמורק 17

3793/76
27.6.76

לכבוד
משרד השכון/מחנרט מחוז הנגב
מר י. רוטיאנסקי
רח' הנטיאים
באר - שבע

א.ג.א

הנדון: השכון חלקי מספר 18
חוזת 9039/46386/73
מושב נביעות - 70 ג.ת.מ.

עם גמר העבודה, קבלתה והגשת השכון סומי

5,362,500.- = 97 1/2 % ממך 5,500,000

5,060,000.- = מחוז השכון חלקי מספר 17
302,500.-

(שלוש מאות ושניים אלף וחמס מאות לירות ישראליות בלבד)

בכבוד רב,
א. יהושע
חשב חברה

האוצר
חשבונית שולט
3686/7

אי/דב

אשרת חשבונית
מספר חשבונית
תאריך חשבונית

Handwritten signature

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית

פני: 3139/210

בשר-שבע, 28/11/53

אלי: 14

סאט: 14

הגדרון: 14 בקוים
15

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבוני חלקי/סופי מס' 14

לעבודה: 14

במשק / מושב: 14

למי חוזה: 14 הקבלן

על סך: 14

הערות: 14

מנהל המחוז

לוטה: 14

העתק: 14

מנהל אזור: 14

הקבלן: 14

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית -

מס'

בפר-שכנ,

אל-

סאא :

הנדרון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כמ חשבון אלקי/פומי פס'

לעבודה

כמשק / מושב

למי חוזה הקבלן

על סך

הערות:

לוטה:

מנהל המסחר

הצחק:

מהנדס אזור

הקבלן

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

3544/76

25.3.76

הושרד השיכון
מינהל לפינוי ולמדינת ישראל
מחוז תל אביב
ד"ר צבי
נתקבל בתאריך
25-03-1976
לטיפול של
לעיון של

לכבוד
שרד השיכון/מהנדס מחוז הנגב
פר"ר רוטיאנסקי
רח" הנטיאים
באר - שבע

ר.ג.ר

הנדון: השבון חלקי מספר 17
חוזת 9039/46386/73
מושב - נביעות

הסעיף	בחוזת	מספר הבתים	סה"כ בתים	מחיר לבית	חשולם ב - %	סה"כ החשולם בלירות
1. מפרעה		15% מסך 5,500,000				825,000.-
2. גמר יסודות	1 - 40	40	40	137,500	5%	275,000.-
3. גמר שלד	1 - 40	40	40	137,500	30%	1,650,000.-
4. גבות	1 - 40	40	40	137,500	10%	550,000.-
5. טיח, ריצוף, נגרות	1 - 40	40	40	137,500	22%	1,210,000.-
6. גמר העבודה והגשת השבון סופי	1 - 40	40	40	137,500	10%	550,000.-
סך הכל						
						5,060,000.-
						4,818,000.-
						242,000.-

חוזת השבון חלקי מספר 16

מאחים ארבעים ושניים אלף לירות ישראליות בלבד.

מכבוד רב,
א. יהושע
חשב החברה

האוצר
מס השכונות שולם
מס אי-ג' 1/286/76

(Handwritten signature)

א"י חת

א. יהושע בע"מ
העבודה הנ"ל בוצעה
תאריך הספקה 28/3/1976

3439/

משרד המגורים
מחוז תל אביב
מס' 9039/46386/73

משרד המגורים
מחוז תל אביב
מס' 9039/46386/73
10.3.76

מדינת ישראל
חוזה מג

חוזה זה נערך ונחתם ביום _____ לחודש _____ שנה _____

ב י ן

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוענת ע"י משרד השיכון (שחקרא להלן "הממשלה") מצד אחד -

ל ב י ן

הב' בר ישראל אמריקה בע"מ (שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

הואיל והממשלה רוצה בכיצועו של המבנה. חיינו הקמת 40 בתים כמובן -

וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום _____ לכיצוע המבנה, הסוכה סך 5.500.000 ל"י (במילים המישה מיליון וחמס מאות אלף לירות

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם לחוראות חוזה זה,

באו שני הצדדים יירי הסכם כדלהלן: -

1. המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

(א) הצעתו של הקבלן.

(ב) הנאי החוזה לבצוע מבנה ע"י הקבלן.

(ג) תנאים מיוחדים.

(ד) מפרט כללי לעבודות בנין של הזעדה הבינמשרדית

(ה) חוספוח ושנויים למפרט הכללי לעבודות בנין, ולאופני הסרירה והתשלום.

(ו) הצהרות הקבלן על טיב ועל אי חרירה רטיבוח וקונדנסציה.

(ז) ת כ נ י ד ת.

(ח) כתב הכמויות והמהירים ו/או החיאורים הטכניים למכנים.

(ט)

2. תמורת תשלום שכר החוזה כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם לחוראות החוזה.

3. תמורת כיצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה תהיה כתובת הקבלן: -

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

ביום _____ לחודש _____ שנה _____
חתימת הממשלה _____ חתימת הקבלן _____
ע"י _____ ע"י _____
שמו _____ שמו _____
כתובתו _____ כתובתו _____

3439 / 2410

מדינה ישראל

משרד השכון - מינהל לבניה כפרית

03/15

2/1/76

באר - שבע

מס. עבודה 3439/

לכבוד
בר, ישראל אמריקה בע"מ

רח' מרמורק 17,

תל - אביב

א.נ.א.

הנדון : תשלום עבור בדיקות חוזרות

המקום נביעות החוזה 39/46386/73 המפנה גג וקירות מקלט
צ"ל 405

חומר לבדיקה קוביות בטון

היות והבדיקה לא עמדה ברשות החקן לפי תעודה מכון התקנים מס. אילת/2799

מיום 17/8/75 הננו להודיעכם שבחשבון הסופי למכנה הנ"ל נחייב אוהכם

בסכום 110.- לפי חשבון מכון התקנים מס' 177880 מ- 17/8/75

בכבוד רב,

י. יוסיאנטי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העמק:

מר גלויברמן - מנהל א.ב.כ.

מר אלואיל - שכון ת"א.

מר בלף - ממונה על חוזים ומכרזים.

העריכה וסיג

מהנדס האזור

חב" אשדג - פקוח חוץ

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942



תל 880/17

הג
למנהל
המנהל הכללי
משרד המבחן

1975-08-17

מנהל לבניה כפרית,
משרד המבחן
באד-530.

תקבל: בדי ישראלי אסדיקה

1975-08-17 אילת/2799 עבוד בדיקה 10 קוביות בטון-
0-40 יחידות דיור בבנייה

לפי סעיף 1050 110.-

(מנהל המשרד יז בלבד)

110.-

9 11 110.-

14880 (2)

14880
14881
14882
14883
14884
14885
14886
14887
14888
14889
14890

14880
14881
14882

14880
14881
14882
14883
14884
14885
14886
14887
14888
14889
14890

14880
14881
14882
14883
14884
14885
14886
14887
14888
14889
14890

14880
14881
14882
14883
14884
14885
14886
14887
14888
14889
14890

14880
14881
14882
14883
14884
14885
14886
14887
14888
14889
14890

3439-

מכון התקנים הישראלי

20.8.75

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

א.ש.מ. 111

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מ.ש.מ. 55.5
מס' 8210
מס' 405
מס' 111

מס א- אילת/2799

מזמין הבדיקה: מנהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע. ביום:

בנין: 40 יחידות דיור בבניעות. אסמכתא/תיק עיריה מס':

החומר לבדיקה: 10 קוביות בטון. הקבלן: בר ישראל אמריקה

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המדמין ונמסרו ביום: 21-07-1975. המפקח:

מהות הבדיקה: חוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: ביברביים

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				בדור (אינץ')					
210	170	1975-07-22	1975-07-15		ב-300	גג	סקלם		1
	223	"	"	"		2			
	130	"	"	"		קירות			3
	284	"	"	"		"			4
	144	"	"	"		קירות			5
	190	ממוצע							
405	280	1975-08-12	"			גג			6
	230	"	"	"		7			
	382	"	"	"		קירות			8
	288	"	"	"		"			
	318	"	"	"		"			
	300	ממוצע							

שלט טרבורל
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוואיל
מר גלוברטן
חב' אשרת.
בר ישראל אמריקה.

באר שבע 17-08-1975
מא/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

STATE OF NEW YORK

IN SENATE, JANUARY 11, 1911.

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS

OF THE LAND OFFICE, IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE, APRIL 11, 1907, CONCERNING THE LANDS BELONGING TO THE STATE.

Table with multiple columns and rows, containing data related to land ownership and state assets. The text is very faint and difficult to read.

ALBANY, N. Y.: 1911.

PRINTED BY THE STATE PRINTING OFFICE.

דרך השלומים

- 1. מקדמה עם החיסום החוקה כנגד ערובה בנקאית 15%
- 2. גמר יסודות 5%
- 3. גמר סלד הכנין 30%
- 4. גמר גג 10%
- 5. גמר סיה ליצוף נגרות וזממל 22%
- 6. גמר העבודה והגמול הסבון סומי 10%
- 7. ע"ח קרן הכסוח 3%
- 8. גמור הסבון סומי 5%

100%

C. J.
משרד המשפטים - תל אביב

מדינת - ישראל

משרד השיכון

תנאים מיוחדים

תוכן

1. רשימת
1. רשימת מסמכי החוזה
 2. סדר השלומים
 3. הגדרות
 4. ערבות לקידום החוזה
 5. הכנה לביצוע
 6. תשלומים בעד הבדיקות
 7. מהלך ביצוע המכנה
 - 7א. האריכי החזלה וגמר העבודה
 - 7ב. פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים
 8. השלמה, בדיק והיקונים
 9. שינויים, הוספות והפחתות
הגדלה/הקטנה היקף החוזה
 10. מתיר החוזה הוא סופי - כמויות לא תמדונה
 11. תשלומים
 - 11א. חשבונות סופיים
 - 11ב. תוספת יוקר
 12. תשלומים לקרן הביטוח
 13. מחירים לעבודות עפר
 14. עבודות פיתוח
 15. תשלומים בעד מים
 16. הזמנות חלונות ודלתות מאלומיניום, תריסים, מעקות, ומסתורי כביסה
מפלסדיק מטיפעלים מאושרים ע"ה משרד השיכון
 17. העדפת אזורי פיתוח
 18. העברת סמכויות
 19. הקמה בניינים מבטום טרום ע"י קבלנים אחרים.
 20. העמדת צריף למקפת משרד השיכון ורהוטו
 21. ביוץ התוזה

בד, ישראל - אמריקה לבניה בע"מ

1. רשימת מסמכי החוזה

המסמכים המפורטים להלן מהווים יחד אה מסמכי החוזה הזה:

- א. חוזה של ממשלת ישראל, טדף 3402, ותנאי החוזה לביצוע המבנה ע"י הקבלן.
- ב. תנאים מיוחדים
- ג. כתב כמזיוח ומחירים למבנים .
- ד. מפרט כללי לעבודות בנין (כולל אופני מדודה וחלום) של הועדה בינמשרדית המיוחדת להכנת מסמכי חוזה אחידים משרד הבטחון , משרד העבודה, מע"ץ ומשרד הטיכון .

בר, ישראל-אמריקה לבנות בע"מ

תנאי החוזה מדף 3402

פרק א' - כללי הגדרות

1.א. הגדרת "המנהל" תשונה כדלהלן

"המנהל" - פרושו: מנהל אגף הכנון והנדסה במשרד השיכון, סגנו וכל אדם המורשה בכתב ע"י אחד מהם, מזמן לזמן, לצורך החוזה או כל חלק ממנו, המנהל סגנו ואדם המורשה כאמור כל אחד מהם לחוד, באגף לבנייה כפרית - המנהל פירושו מנהל האגף.

2. הגדרת "המפקח" תשונה כדלהלן:

"המפקח" - פרושו: המנהל וכל אדם המורשה בכתב, מזמן לזמן, ע"י מנהל המחלקה הטכנית במשרד המחוזי של משרד השיכון שבחוסמו מבוצע המבנה נשוא חוזה זה, כל אחד לחוד. למנהל האגף לבנייה כפרית, בעבודות האגף לבנייה כפרית.

כדילהסיר ספק, מוצהר ומוסכם במפורש שבכל הרטאה ו/או הסמכה, אשר ניתנה לפי חוזה זה לא חוגרע מזכותו של נותן ההרטאה או ההסמכה, להשתמש בהסמכה ללבניה ניתנה ההרטאה, או הוענקה הסמכות, במקביל למורשה או למוסמך או במקומו.

4. תנאי החוזה מדף 3402

פרק א' - ערבות לקיום

סעיף 8 : ערבות לקיום החוזה ישונה כלהלן:-

1. להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי

החוזה, ימציא הקבלן לממשלה עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית למחיר הכללי של החוזה, להנחת דעתה של הממשלה ובנוסף הקבע על ידה. סכום הערבות יהיה:-

— 50,000 ל"ה ראשוניים מסכר החוזה ! 10%

בעד כל סכום נוסף העולה על — 50,000 ל"ה

הראשוניים מסכר החוזה ואינו עולה על

— 250,000 5%

— 250,000 ל"ה עד 1 מיליון ל"ה 2,5%

מעל ל-1 מיליון ל"ה 1%

הוצאות הערבויות על הקבלן.

בר, ישראל, אמריקה לבניה צ"מ

2.

הקבלן מחייב להאריך מדי פעם בפעם את חוקפה של הערבות כולה או על חלק יחסי ממנה הנוחר, עד לאיסור החשבון הסופי וחתימת הקבלן על כתב סילוק תביעות וגמר תקופת הבדק או תום ביצוע תיקונים, הכל לפי התאריך המאוחר יותר. במקרה ו-30 יום לפי תום תקופה של ערבות המקורית או המארכת לא נערך חשבון סופי וטרם נחתם ע"י הקבלן כתב סילוק תביעות, או לא נגמרה תקופת הבדק, הכל לפי התאריך המאוחר יותר. ימציא הקבלן לממשלה תוך 15 יום כתב הארכת ערבות לתקופה כפי שתקבע מדי פעם בפעם ע"י המנהל. לא העריך הקבלן את הערבות באמור, תהיה הממשלה רשאית לממש את הערבות כולה או מקצתה.

3.

א. לא ימציא הקבלן ערבות כאמור בסעיף קטן 1 לעיל, יהי המנהל רשאי להורות לנכות ולעכב כל תשלום המגיע לקבלן מהממשלה, לפי שיקול דעתו המוחלט, את סכום הערבות ולנהוג בו בערבות לכל דבר.

ב. הוגדל שכר החוזה כתוצאה משינויים כאמור בסעיף 56 לחוזה זה, חייב הקבלן עם קבלת הוראות שנויים מדי פעם בפעם, להשלים את הערבות לקיום החוזה כאמור בסעיף קטן 1 לסעיף זה, לא פעל הקבלן כאמור, רשאי המנהל להורות לשם השלמת הערבות, לעכב מתוך שכר החוזה או כל שיעור מסנו או מהכספים המגיעים לקבלן מהממשלה, לפי שיקול דעתו המוחלט, את הסכום השווה להשלמת הערבות, ולנהוג בו בערבות לכל דבר.

ג. המציא הקבלן ערבות לאחר ניכוי ועכוב כספים כאמור בסעיפים א' ו-ב' לעיל, תחזיר לו הממשלה את הסכום שעובר או כל יתרה ממנו.

ד. מוטטה הערבות כולה או מקצתה לפני המועד הסופי מחייב הקבלן להלימה לסכומה המלא מדי פעם בפעם.

בד, ישראל-אמריקה לבניה בל"מ

5. תנאי החוזה מדף 3402

פרק ב' - הכנה לביצוע

סעיף 11 יחונה כלהלן:-

הקבלן ימציא לאישורו של מנהל המחלקה הטכנית במסדר המחוז שבחוסו מבוצע המבנה,

או למנהל האגף לבנייה כפרית בעבודות הבנייה הכפרית לפי דרישתו, מזמן לזמן, מילואים ופרטים בכתב בקשר לורכי הביצוע, הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו של הקבלן לבצע את המבנה, לרבות רשימת מתקני העבודה ומכני העזר שיש ביאתו להשתמש בהם.

המצאת החומר האמור ע"י הקבלן, בין שאישר אותו מנהל המחלקה הטכנית במפורט ובין שלא אישר אותו, אינה פוסדת את הקבלן מאחריות כל שהיא המוטלת עליו על פי החוזה או על פי הדין.

6. תנאי החוזה מדף 3402

פרק ו' - תשלומים בעד בדיקות.

בניגוד לנאמור בפרק ו' סעיף 40 בסעיף קטן (6) של תנאי החוזה יהיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקות החומרים במעבדות 0.2% ו-1% מהיקף עבודות הפיתוח (כבישים וביוב).

7. תנאי החוזה מדף 3402

פרק ז' מהלך ביצוע המבנה.

סעיף 43 ישונה כלהלן:-

הקבלן יתחיל בביצוע המבנה בתאריך שיקבע ע"י מנהל המחלקה הטכנית במשרד המחוזי של משרד השיכון שבחתימו מבוצע ומבנה, בהוראה בכתב שהיקרא "צו התחלת עבודה" וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת המבנה תוך תקופה שנקבע בלוח הזמנים, פרט אם קבל מאת המפקח הוראה מפורטת בכתב בניגוד לכך.

סעיף 44 ישונה כלהלן:-

לפני מתן ההוראה לביצוע המבנה או בשעת מתן אותה הוראה, יעמיד המפקח לרשות הקבלן את מקום המבנה או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוע המבנה והשכתו, בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בהצעה הקבלן והמאושר ע"י המנהל או מנהל המחלקה הטכנית במשרד המחוזי של משרד השיכון, לאחר שכן יעמיד המפקח לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים ממקום המבנה, הכל כפי שידרש לביצוע המבנה בהתאם ללוח הזמנים האמור.

במידה והקבלן לא יעמוד בלוח הזמנים הנ"ל, עליו להגיש דו"ח פיגורים על גבי הטופס של משרד השיכון.

הגשת דו"ח הפיגורים אינה משחררת את הקבלן מאחריותו לעמוד בתאריך גמר העבודה לפי החוזה.

7.א. תאריכי וחחלת וגמר העבודה

תאריך גמר העבודה הנ"ל י"ט _____ חודשים מתאריך מסירת הקטע, כפי שהתחייב הקבלן בהצעתו.

הרשות בידי משרד השיכון למסור את שטח הבנייה תוך 90 יום מתאריך הגשת ההצעה.

7.ב. פיצויים מוסמכים וקבועים מראש על איחורים

סכום הפיצויים הקבועים מראש, בהתאם לסעיף 49 של החוזה יהיה כדלהלן:-

_____ ל"ל ליום לכל

_____ ל"ל ליום לכל אם הפגור לא יעלה על 30 יום

_____ ל"ל ליום לכל אם הפגור לא יעלה על 30 יום

_____ ל"ל ליום אם הפגור יעלה על 30 יום

בר, ישראל-אמיקה לבניה בע"מ

סעיף 50 (3) ישונה כלהלן:-

הופסק ביצוע המבנה לפי הוראה בכתב מאת המנהל כאמור בסעיף קטן (1), יהיה הקבלן רשאי לדרוש חשלוט שכר השומר בלבד בתוספת 12% נוסף להוצאות להבטחת המבנה והגנתו.

הופסק ביצוע של חלק המבנה, יהיה הקבלן רשאי לדרוש בעד החלק היחסי של שכר השומר בלבד, בתוספת 12%, נוסף להוצאות להבטחת המבנה והגנתו.

8. תנאי החוזה מדף 3402

פרק ח' - השלמה : בדק ותיקונים

סעיף 52 (1) ישונה כדלקמן:-

א. באם הקבלן לא יבצע את התיקונים ועבודות ההשלמה הדרושים, תוך התקופה שתקבע ע"י המפקח ברישא של סעיף קטן 52 (1) של החוזה הממשלתי, יהיה משרד השיכון רשאי לבצע את התיקונים ועבודות ההשלמה בעצמו או באמצעות גוף אחר ושכר החוזה יוקטן בהתחשב עם ההוצאות לתיקונים ועבודות ההשלמה האמורים.

ב. למרות האמור בסעיף קטן 52 (1) של החוזה הממשלתי, מחייב הקבלן למסור את המבנה לפי דרישת המפקח, לידי החברה המאכלסת גם אם יש צורך לבצע תיקונים ועבודות השלמה במבנה.

עבודות ההשלמה והתיקונים יצוייגו בפרטיכל שיערך בעת מסירת המבנה לחברה המאכלסת, נוכחות הקבלן ונציגי משרד השיכון והחברה המאכלסת.

הקבלן מחייב לבצע את התיקונים האמורים תוך שבועיים מיום מסירת המבנה, או תוך תקופה שונה כפי שצויין בפרטיכל, מסכים הקבלן שהחברה המאכלסת תבצע את התיקונים החשבוני הוצאות יועברו ע"י החברה המאכלסת לאגף להנדסה ותכנון וגזברות משרד - השיכון ושכר החוזה יוקטן בהתחשב עם הוצאות התיקונים האמורים.

9. תנאי החוזה מדף 3402

פרק ט' - שינויים תוספות והפחתות

בניגוד לנאמור בתנאי החוזה פרק ט' סעיפים 56, 57 משרד השיכון שומר לעצמו הזכות להגדיל היקף חוזה העבודה עם הקבלן עד 50% מהיקף החוזה וכן להקטינו ב- 25% מהיקף החוזה. סעיף 57 (3) יושלם בפסקה (3) (א) כלהלן:-
(3) (א) מנהלי עבודה לא יירטמו במצבה כוח אדם, ויראו איפוא, את ההוצאות הכרוכות בהעסקתם ככלולות בתוספת של " 12% .

סעיף 58 (1) יושלם בפסקה (1) (א) כלהלן:-
(1) (א) הקבלן לא יהיה זכאי לכל חשלוט חמורת פיגומים דרכים וכיו"ב, אלא אם כן הותקנו במיוחד לצרכי העבודה היומיה.

בד, ישראל-אחיקה לבנה צעיר

סעיף 59 (2) יושלם בפיסקה (2) (א) כלהלן:

(2) (א) לא הגיש הקבלן רשימה שהפרט את כל תביעותיו להשלומים נוספים שלא הותנה עליהם חודשיים אחריו שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה, יראו את הקבלן כאילו ויתר על התביעה לחלוטין, וללא תנאי.

10. תנאי החוזה מדף 34/2

פרק י" - מחיר החוזה הוא סופי. הכמויות לא תמדנה.

א. על אף האמור בפרק י" סעיף 60 של תנאי החוזה לא תמדנה הכמויות המפורטות בכתב הכמויות והמחירים פרט לסעיפים המסומנים " הכמויות למדידה". הקבלן יקבל על עצמו לגמור ולמסור את המבנים בהתאם לתכניות וכתב הכמויות והמחירים בעד התמורה המוצעת על ידו.

משרד השיכון לא יכיר בטום תביעות לשינויים במחיר המבנים עקב השמטות, הפרטים הכמויות אי התאמות אחרות ו/או אי התאמות בין הכתוב בכתבי הכמויות והמחירים ובין התכניות.

שינויים בתכניות או כטיב העבודה שינתנו בכתב ע"י המנהל, ימדדו ע"י שני הצדדים והתמורה תהוקן בהתאם.

ב. כל פרט המסומן בתכניות ואינו כלול בסעיפי כתב הכמויות, יחשב ככלול במחיר שיוצע ע"י הקבלן למבנה, כמו כן כל סעיף הכלול בכתב הכמויות ואינו מסומן בתכניות, יחשב ככלול במחיר שיוצע ע"י הקבלן.

במקרה של סתירה או אי התאמה בין האור העבודה ואופן בצועה בין סעיף כתב הכמויות ובין הפרטים הכלולים בתכניות, יראו את המחיר המוצע בסעיף כתב הכמויות כמתחסס להאור העבודה ואופן ביצועה, כפי כמובא בסעיף כתב הכמויות.

ג. יראו את התיאורים המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים במפרט הכללי לעבודות בנין של הועדה הבין - משרדית, כמפרט המיוחד וביתר מסמכי החוזה, כמשלימים את התאורים התמציתיים הכלולים בכתבי הכמויות, כל עוד אין הם עומדים בסתירה אתם, הדגשת פרט מסויים, הכלול בתיאורים מלאים אלה, בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות, אין בכוחו לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי יתר הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המפרט הכללי של הועדה הבין - משרדית ובין המפרט המיוחד (ה'), יקבע האמור במפרט המיוחד.

ד. אם ביצוע העבודה מחייב התקנה דרכי גישה ארעיות, יתקינן הקבלן בהיקף הדרוש ויחזיקן במצב תקין במשך כל תקופת הביצוע, החוואי המוצע של דרכים אלו, טעון אישורו של המפקח, עם סיום העבודה.

בד, ישראל-אמריקה לבנין

Faint, illegible text on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Main body of faint, illegible text on the right side of the page, appearing to be a list or series of entries.

יפרק הקבלן את הדרכים האמורות, יסלק מהמקום את כל החומרים, השברים והפסולת שהתקבלו מן הפירוק, ויחזיר את פני הקרקע למצבם הקודם. כל העבודות הקשורות עם דרכי גישה ארעיות, תהיינה על חשבון הקבלן ותמורתם כלולה במחיר המבנה.

ה. אם לא צויין במפורש בכתב הכמויות יראו את המחיר המוצב בעד סעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות ובמחיר המבנה כולו, ככוליים את ערך:-

1. כל החומרים הדרושים בו והפחת שלהם, ובכלל זה מוצרים מוכנים, חומרי עזר, וכיו"ב, בין אם נכללו בעבודה או לא נכללו בה.

2. כל העבודה הדרושה לרבות הנהלת העבודה ופקוח מהנדס לשט בצוע מושלם של כל סעיף בהחלט לתנאי החוזה ובכלל זה עבודות לוואי ועזר הנזכרות במפרט ו/או המטחמעות ממנו, עם עבודות אלו אינן נמדדות בסעיף בפרט.

3. השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות כלי רכב, פיגומים, מבנים אחרים, וכל ציוד אחר, לרבות ההוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום המבנה ופירוקם בגמר העבודה, הוצאות לתיקונים, דלק שמנים, סיכה ושכר נהגים ומכונאים.

4. הובלת הציוד והחומרים למקום העבודה, לרבות החזרת הציוד, ובכלל זה העמסתם ופריקתם, וכן הסעת העובדים למקום העבודה וממנו.

5. החסנת החומרים והציוד ושכר מחסנים ורטמים.

6. כל עבודות בעלות אופי ארעי באחר הבנייה כגון: מבני עזר זמניים, ניקוז זמני של אחר הבנייה, עבודות אחזקה וניקוי חוץ תקופת הביצוע: מדידות, סימון, הקמת מחוויים, אחזקתם במצב הקין ופרוקם, חיבורי מים זמניים, צנורות זמניים, ומכלי מים, גידור זמני ואמצעי בטיחות אחרים, הגנה לכיסוי חלקי של חלקי המבנים, סילוק מי גשם והגנה משטפונות, סילוק עודפי חמרים ופסולת מאחרי הבנייה.

7. שכר טומרים והוצאות שמירה אחרות.

8. חסלומים בעד מים לבנייה.

9. הספקת דגמים לבדיקות ואשורת לחסלומים בעד בדיקות במכון החקנים.

10. הוצאות תיקונים בחקופת הבדק.

11. חיאות עם כל הגורמים הפעילים בשטח.

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ

12. דמי ביטוח למיניהם,, ערבויות מסים ממסלתיים ומסים מוניציפליים, החלים על הקבלן, מסים לקרנות והטבות סוציאליות, הקצבות לבזקיך ופיצויי נזיקין לסוגיהם, כמפורט בתנאי החוזה, מס - קציה, מכס, בלו וכל ההיסלים האחרים.

13. כל יתר ההוצאות באחר הבנייה שתנאי החוזה מחייבים אותם ו/או הקטורות אתם ו/או הנובעים מהם הישירות והעקיפות, המוקדמות והמקדיות.

14. הוצאות הכלליות של הקבלן

15. פרמיות, בטוח והקצבות לסיכונים.

16. הוצאות מיון ודוח.

בניגוד לנאמר בפרק י"א (השלומים) סעיף 62 (3) של החוזה " ישולם לקבלן כחשלוט ביניים לחודש האמור על חשבון החוזה חוך 60 יום מתאריך אשור החשבון ע"י המפקח, כאמור בסעיף קטן (2) "

על הקבלן להגיש למטרד המחוזי של מטרד השיכון שבחחמו מבוצע המבנה, את החשבונות הסופיים בסני שלבים:-

א. עם גמר היסודות והממסדים, כולל מקלטים חת-קרעיים, לכל בנין בנפרד, חוך חודש מיום השלמת העבודות הנ"ל.

ב. חשבון סופי לכל העבודות הכלולות בחוזה, לא יאוחר מחודש לאחר מסירת המבנים למטרד השיכון.

החשבונות הסופיים הן ליסודות והן לכל החוזה, יכללו את כל חביעות הקבלן, חביעה שלא הוכללה בחשבונות הסופיים, רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי.

מטרד השיכון שומר לעצמו זכות לערוך את החשבונות הסופיים על חשבון הקבלן, אם לדעת המנהל לא הוגש החשבון הסופי במועד סביר.

סעיף 64 בתנאי החוזה מבוטל בזה ובמקומו יבוא הסעיף הבא:-

1. הגדרות:-

א. מדד - מדד מחירי החסופה בבנייה למגורים שמתפרסם כל חודש ע"י הלסכה המרכזית למסטיסטיקה.

ב. תנועות מדד - ההפרט בין המדד בחודש הנקוב בתנאים המיוחדים לחוזה כחודש הקובע למחירים לבין המדד בכל חודש מחודטי תקופת הביצוע של המבנה.

3402 סעיף 64 - תשלום

סעיף 62

11. תוספת דקדק סעיף 64

בר, ישראל-אמריקה לבניה וצימ

ג. הסכום להתיקרות - סכום החשבון הסופי בהחסרה הסכומים הבאים: מקדמות, הלוואות ללא רכית שינחנו לקבלן, ערך העבודות שנקבעו להם מחירם המוסכם, מחירי יסוד וערך סעיפי העבודות בכתב הכמויות אשר בהם נאמר במפורש שלסעיפים אלה לא תשולם תוספת יוקר לקבלן.

2. מוסכם במפורש כי שום תנודות בשכר העבודה או במחירי חומרים, אשר על הקבלן לספקם לפי החוזה (כולל הוצאות הובלתם למקום המבנה) לא ישנו את שכר החוזה אלא אם כן, יחולו תנודות במדד העולים על 3%.

3. אם יחולו תנודות במדד באחד או אחדים מחדשי הביצוע העולה על 3%, יגדל או יקטן שכר החוזה בהתאם לכך לפי החישוב הבא:-

ההעלאה או ההפחתה של שכר החוזה תחושב בהתאם לטעור התנודות במדד בהפחתה של 3%.

4.א. אחוזי התיקרות החודשיים יחושבו על בסיס המדד בחודש הנקוב בתנאים המיוחדים לחוזה שבחודש הקובע למחירים.

ב. חישוב אחוז התיקרות בחשבון הסופי יערך לפי ממוצע אריתמטי לא משוקל של אחוזי התיקרות החודשיים בח. זפת הביצוע מופחתים ב-3% החל מתאריך הדו"ח " מסירה מקום המבנה / מכניים לקבלן " עד התאריך שנקבע בהתאם לחוזה להשלמת העבודה או לפי תאריך הארכה מאושרת בכתב ע"י משרד השיכון, בכפיפות לסעיף 46 של תנאי החוזה לביצוע המבנה ע"י הקבלן.

ג. תוספת יוקר בעד התקופה הנוספת לפי הארכה הנ"ל תאושר רק בכפיפות לסעיף 46 של תנאי החוזה הנ"ל.

ד. נגרם עיכוב ע"י ביצוע המבנה או נתנה לקבלן הארכה לפי בקשתו לביצוע המבנה, פרט להארכה שנתנה לפי סעיף 46 שבתנאי החוזה יראו את כל העבודה שבוצעה בסנה כאילו בוצעה תוך תקופת הביצוע בהתאם לתנאי החוזה.

ה. תוספת היוקר לשכר החוזה תחושב כמכפלה של הסכום להתיקרות על הממוצע האריתמטי לפי סעיף 4 ב.

5. הסלומי מקדמות על חשבון תוספת היוקר יחושבו בסוף חודש מרץ ובסוף חודש ספטמבר כל שנה. תוספת יוקר זו תחושב כמפלה של 90% מהסכום להתיקרות של הממוצע האריתמטי על אחוז התיקרות עד סוף חודשיים אלה (מרץ או ספטמבר) או עד סוף תקופת הביצוע המצויינת בתנאי החוזה.

הסכום להתייקרות לצורך החישוב הנ"ל הוא
ערך החשבון החלקי המאושר לאחר ההפחתות
לפי סעיף (1) ג .

6. חישוב התייקרות יהיה על בסיס מדד
חודש יוני 1975

12. תשלומים לקרן בטוח
פועלי בנין

מחיר היחידות ברשימת הכמויות והמחירים כוללים
תשלום לקרן בטוח והטובה מוציאליות החליט על
מחירי העבודה. מטרת השיכון יעלה באופן ישי
את התשלום לקרן בטוח של ההסתדרות פועלי הבנין
ע"ח הקבלן .
הסכום שינוכה, יועבר לקרן בטוח של ההסתדרות פועלי
הבנין והחשבון הסופי יסודר ישירות בין הקבלן
לבין קרן בטוח של ההסתדרות פועלי הבנין. בכל חודש
רשימת המכר העבודה בין העבודה יומית ובין העבודה
קבלנית שתכלול את שם הפועל, מקום מגוריו והיקף
התשלום הכללי במקרה של עבודה קבלנית.
עם הגשת החשבון הסופי, חייב הקבלן להגיש אישור
סקרן בטוח של פועלי הבנין את רשימת הפועלים
שהוגשו. התשלומים ע"י הטובה מוציאליות אחרות,
יסודרו ע"י הקבלן .

13. מחירים לעבודות עפר

במקרה של שינוי העולה יל 25% בכמויות עבודות
עפר (הגדלה או הקטנה) , יקבע מחיר היחידה
להפריש הכמויות במשא ומתן בין המנהל והקבלן .

14. עבודות פיתוח

מטרת השיכון שומר לעצמו את הזכות להוציא ממכרו
זה את הסעיפים הכלליים במדק עבודות פיתוח
הטלמוס או בחלקם ולמסרם ישירות לקבלן אחר.

15. תשלומים בעד מיט

הספק מיט לבנייה כולל כל תשלום בעד מיט אלה, מד -
מיט לצורך זה והתקנה קו מיט זמני מראש האסח (אינו
כולל כל תשלום המהורה חלק מהאגרה הקבועה), תהיה
על חשבון הקבלן .

16.

התנאים המיוחדים הנ"ל מטלימים את החוזה הכללי,
סדף 3402, וכחם יפה גם במקרים בהם נאמר
אחרת בחוזה הכללי.

17. העדפת אזור פתוח

המנהל רשאי להורות לקבלן:-

- א. להעסיק פועלים מלמכה פועלים מסויימת, כאשר
הדבר נדרש מטעמי מדיניות התעסוקה באזורי
פיתוח .
- ב. קבלני המסנה טיועסקו ע"י הקבלן, כולם או
מקצתם, יהיו אזורי הפיתוח הסמוכים לאחר המבנה.
- ג. להשתמש בחומרים ואביזרים הדרושים כולם או
מקצתם, המיוצרים במפעלים הנמצאים באזורי פיתוח
הסמוכים לאחר ביצוע המבנה.
- ד. מסמעותה של ההגדרה " באזורי פיתוח " תיקבע ע"י
המנהל בכל מקרה לתוך, וזאת תוך התייעצות עם
המחלקה לאזורי פיתוח ובאגף המלאכה והקואופרציה
של מחיר ותעסיה.

נר, ישראל-אמריקה לבניה לע"מ

המטלה לא תכיר בשום הביעות לשינויים
במחירי החוזה עקב הוראות אלה.

הרשות בידי משרד הטיכון להעביר את האחריות
לקבלן לטיב העבודה וביצוע החיכונים
הסנהיים ל"ו פרק ח" סעיף 53 של תנאי החוזה
(בדק והיכונים) לחברת עמידר או לכל חברה
אחרת שתקבע ע"י משרד הטיכון בחברה מאכלסת.
במקרה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר
בתנאי החוזה לחברה המאכלסת .

18. העברת סמכויות

הרשות בידי משרד הטיכון להקים באתרי הבנייה,
בעת ובעונה אחת עם הקמת הדירות הכלולות
בחוזה, בנינים מבטון שרום ע"י קבלנים
אחרים .

19. הקמת בנינים מבטון שרום ע"י
קבלנים אחרים.

על הקבלן להעמיד במקום העבודה צריף למפקח
מסעם המטלה ולרשתו.

20. העמדת צריף למפקח משרד הטיכון

הוצאות ביול החוזה חלות על הקבלן .

21. ביול החוזה

SECRET

1. The first part of the report...

2. The second part of the report...

3. The third part of the report...

4. The fourth part of the report...

5. The fifth part of the report...

6. The sixth part of the report...

7. The seventh part of the report...

8. The eighth part of the report...

9. The ninth part of the report...

משרד המינהל לבנייה כפרית ויישובים חרשים חקיייה, תל-אביב
 ח.ד. 7021 מיקוד 61070

חשון תש"ל
 דצמבר 1973

מחיר מכרה כרוסב נביעות

1. מחיר כיה של 81.5 מ"ס להצריך 31.1.73 לפי 1050 מ"ס =
 2. התיקרות מ-1/73 כי 31.12.73 = 55.8

₪ 85,575
 ₪ 28,921
 ₪ 114,496

3. עבודות גרספוט (כמחירים ל-12/73) לפי הכנס עם
 חי טפירה סיום 27.1.74

א. החלפת חלונות רפסו ₪ 4,620
 ב. דודי המכל ₪ 716
 ג. מנפיקים חצי הרטוטטיים ₪ 400

₪ 1,736
 116,236

4. עבודות גרספוט (לפי הכנס כחגוס החוז סיום 29.9.74)

א. שינויים בהכרז קונסטרוקציה והוספת ביזל לבנייה כמחוגיה 693 ₪
 ב. שנוי במלוגים כממלון לבמלון עץ והוספת איבז רוח סעף בולל אבק 3,886 ₪
 ג. הוספת שיה כניסה כדגנה 15 מ"ס א 1.15 א 750 מ"ס x 1.558 (התיקרות 1/73 כי 12/73) 1.134 ₪

₪ 5,655
 ₪ 121,889

6.2.74
 465/73

ד. ע"ה התיקרות כי החולה העבודה רכש הביצוע ושדורה

₪ 28,641
 ₪ 150,530

ה. מחור ההתמורה המתייחס, 10,000 + 3,000 =

₪ 8,13,060
 ₪ 137,500

בקי 40 במים

x 40
 ₪ 5,500,000

משרד המינהל לבנייה כפרית ויישובים חרשים חקיייה, תל-אביב

בר, ישראל-אמריקה לבניה כפרית

0.7

0.7

0.7

0.7

Er.

חזור טכני לבצוע 40 מיום בני 3 חדרים במושב נביעות

א. חזור כללי לבית

כל דירה היא בית קומתי המכיל חדר יום, מינת אוכל, 2 חדרי שינה, מטבח, שרותים מרפסת סלון ומרפסת מטבח מכוסה, שטח המבנה כ- 81.5 מ"ר בערך.
הקירות והמחיצות והגג יוצקים מבטון מזויין. על גג הבטון יורכב גג קונסטרוקציה עץ עם אסבסט גלי. כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי.

ב. ביצוע הקירות

1. הקירות והמחיצות יוצקו מבטון מזויין בהבניות אלומיניום לפי שיטת סטאוט.
הזיה החוץ של קירות החיצוניים יהיו זמיות לבנים. צד הפנים וכן המחיצות יהיו הלקים.
2. צנרת החשמל וצנרת אינסטלציה חורכב בחוץ הקירות לפני יציקתם.

ביצוע תקרות

1. התקרות יוצקו מבטון מזויין בהבניות אלומיניום לפי שיטת סטאוט.
2. צנרת החשמל חורכב לפני היציקה.

ביצוע גגות

הגג יבוצע מלוחות אסבסט צמנט גלי על גבי אגדי עץ.

ג. עקרונות הקונסטרוקציה

יטודות - יטודות בודדים מבטון מזויין. על היטודות יוצקו הקירות והמחיצות מבטון מזויין וישמשו (בחלקם) כקורות גבוהות.
המסד ימלא קומר גרנולרי מהודק, ועליו מילוי חול וריצוף.
עובי הקירות החיצוניים יהיה 20 ס"מ
עובי הקירות הפנימיים יהיה 10 ס"מ

הקירות והמחיצות מבטון מזויין נושאים את הגג. הגג הוא מבטון מזויין בעובי 10 ס"מ וכולל פוח יציאה לחלל הגג העליון.

גד, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ

7. נגרף ומסגרות

המסוקפים לדלתות, חלונות ותריסים יהיו משקופי פח בהתאם לתכניות. החלונות יהיו חלונות אלומיניום עם תריס גלילי משלבי פי.וי.סי. הדלתות יהיו דלתות עץ תקניות בהתאם לתכניות ולרשימה הרצ"ב. ארון מטבח, וארון חשמל יהיו מעץ ובהתאם לרשימה הרצ"ב.

8. אינסטלציה סניטרית

הצנרה לאספקת מים קרים וחמים הוכנס להלל הקירות לפני יצירתם. רשימת הכלים הסניטריים בדירה היא בהתאם לרשימה הרצ"ב. כל העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי ודרישות מסדד הבריאות המתאימות.

9. אינסטלציה חשמלית

הצנרה לאינסטלציה חשמלית חכנס לקירות ולתקרות לפני יצירתם. פרוט נקודות החשמל ניתן ברשימה הרצ"ב. כל החומרים והעבודה יבוצעו בהתאם לתקן הישראלי ודרישות חברת החשמל המתאימות.

10. עבודות תגמיר

1. ריצוף

על רצפה הבטון יבוצע ריצוף מרצפות טרצו לבנות תקניות ובמידות 20/20 ס"מ עם שפולים מאימים ממין המרצפות.

2. חריטה

במטבח מעל השיש, במקלחת ובאמבטיה מעל הכיור הרחצה תבוא חריטה לבנה סוג א' מודבקה בשטח כולל של 12 מ"ר לדירה. פירוט השטחים המצופים חריטה לבנה: בי"כ מסביב בגובה 1.05 מ', מקלחת - מסביב בגובה 180 ס"מ, כיור רחצה 140/150 ס"מ בערך. מטבח - 280/060 מעל השיש. אביזרי חריטה: - 3 סבוניות, 1 מחזיק נייר ב"ש.

3. צבע

קירות החוץ יהיו בחלקם החיצוני בחגמיר דמוי לבנים או חלקים לפי התכניות. קירות חוץ יצבעו בצבע סינטטי חיצוני מסוג פיינטגום או שווה ערך. המחיצות, קירות הפנים ותקרות יוחלקו ויטווחו בשכבת שליסט וסיוד.

בר. ישראל-אמריקה לבניה בע"מ

צבע לנגרות ומסגרות: המשקופים יצבעו בצבע יסוד מיניום או צינץ כרומט ופעמיים צבע שמן. הנגרות הצבע בצבע יסוד, המורק פעמיים צבע שמן. השכבה השניה תכיל 60% לכה.

יתר חלקי המסגרות: כל יתר חלקי המסגרות יצבעו בצבע יסוד מיניום או צינץ כרומט ופעמיים צבע שמן.

ח. בידוד הגב

מעל גג הכסוף יבוצע גג נוסף מאבטט צמנט צבוע על גבי אגדי עץ.

ט. המחיר

המחיר כולל חמורה עבור ביה מושלם כמהואר לעיל ובהתאם להכניות שהוגשו על ידנו וכולל כל הצנרת הסניטרית והחשמלית. הכמויות לא המדדנה והמחיר יתייחס לממ"ר שטח בניה אופקי ברוטו מדוד קירות חוץ-חוץ. מחיר הבית אינו כולל - עבודות ייסור ופלוס השטח, שבילים למיניהם, עבודות פיתוח למיניהם רשת מים חיצונית, תעול, תשלומי אגרות למועצות, למוסדות, חבור ותשלומים לחברת החשמל ותשלומים עבור הכנון המבנה.

רשימת נגרות ומסגרות לבית אחד - (דירה אחת)

כל הנגרות והמסגרות בהתאם למחואר ברשימת הנגרות, תכניה 32.73.02 והפרטי ההכניות. המשקופים כמחואר בתכנית הנ"ל. הדלתות יהיו תקניות, החלונות ורשתות ממשגרות אלומיניום. החריטים - תריס גלילה עם שלבים מפי.וי.סי. ארון מטבח מחוח לשיש כולל שיש לפי סטנדרט משרד השכון. רשימת הנגרות, הפרזול והצבע כמחואר בתכנית 32.73.02

ר.ישראל-אמריקה לבניה בניה

אינסטלציה סניטרית

אינסטלציה סניטרית תבוצע בהתאם לתכנית ובהתאם לתקן הישראלי וזרימות מסדר הבריאות וחלול
אח צנרה המים החמים והקרים, דלוחין וביוזב בתוך הסבנה ועד לתא הביקורת הראשון מחוץ למבנה.
כל הכלים הסניטריים מחוצרת חרסה סוג א' או שווה ערך.
הברזים והסוללות מחוצרת ח.מ.מ. או שווה ערך.

פרט הכלים הסניטריים:-

- 1 כ"כ עם מיכל הרוחה נטון חוצרת עלטאון עם מכסה פלסטי בינוני.
- 1 כיור רחצה וסוללה - הכיור 50/40
- 1 מקלחת 3 ברזים וברז דלי - 3 הברזים בקו אחד.
- 1 כיור מטבח וסוללה - הכיור 60/40/20 ס"מ.
- 1 הכנס לאמבטיה.
- 1 הכנה לכיור כביטה.
- 1 הכנס לדוד חשמלי.
- שולחנות שיש 20 ס"מ עם שתי רצועות שיש.

בר, ישראל-אמריקה בנייה בל"ג

עבודות אינסטלציה חשמלית

עבודות החשמל יבוצעו בהתאם לדרישות הברה החשמל, דיכללו את הצנרת החוסיס והמפסיקים - קומפלט.
רשימה נקודות החשמל: -

- 7 נקודות מאור פנדל
- 4 נקודות מאור עם ארמטורה מבקליט וכדור זכוכית
- 6 נקודות בית תקע (חיבורי קיר) 10 אמפר על קו מאור עם הארקה
- 3 נקודות בית תקע (חיבורי קיר) 10 אמפר עם הארקה ועל קו נפרד - כח חד פזי
- 3 נקודות בית תקע (חיבורי קיר) למזגן כולל מפסיק
- 1 נקודה מעמון עם טרנספורמטור, לחצן ולוחיה שלם
- 1 הכנה לחבור של לוחיה הפעלה לדוד המום חשמלי הכולל - מפסיק דו-קוטבי ומנורה סמוך עם גורה
- 1 לוח נחיסים רגיל ל-6 מבטיחים מפרטינקס
- 1 הכנה לאנטנה טלוויזיה כולל - קופסה, מכסה, צנור עם חוט משיכה עד מעקה הגג, ברך מצנור פלסטי ביציאה מהמעקה הנ"ל.
- 1 נק' הכנה עם קופסא ומכסה לחבור טלפון.

בר, ישראל-אמריקה לבניה פלסטי

מושב נביעות

לוח זמנים לביצוע 30 מבנים

3	חדשים	גמר היסודות
5	חדשים	גמר המחיצות והקירות
6	חדשים	גמר גגות מבטון
7	חדשים	גמר ריצוף וגגות אסבסט
8	חדשים	מסירה

לוח זמנים זה מוחנה באספקה סדירה של צמנט.

בר, ישראל-אמוניקה לבניה וציוד

מחשב נביעות

תנאי השלום

15 %	עם התחלה בצוע העבודה	1.
5 %	גמר יסודות	2.
30 %	גמר שלד בטון מזויין	3.
10 %	גמר גג אטבסט	4.
21 %	גמר שליכט, ריצוף ונגרות ומסגרות	5.
14 %	מסירת המבנה	6.
5 %	אישור חשבון סופי	7.
<u>100 %</u>	ט ה " כ	

1/10
 בר, ישראל-חברת הנדסה וקבלה


מושב נביעות

מחיר המבנה

שטח מבנה אחד: 81.5 מ"ר בנין
מחיר המבנה = $1,050 \times 81.5$ ל" / מ"ר = 85,575.-
מחיר 30 מבנים = $30 \times 85,575$ = 2,567,725.-
(2 מליון חמש מאות ששים ושבע אלף ועוד שבע מאות עשרים וחמש ל"י)

המחיר צמוד למדד יוקר הבניה לחודש ינואר 73.

שטח המבנה ימדד לצורך חשבון טופי.


נד. ישראל-אמריקה בנייה 1973

מ"ט 33 י
פ. י. ר. מ. י.

מדינת ישראל

משרד השיכון

מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

3439
במסגרת תוכנית השיכון
האגף לבנייה כפרית
18.12.73
מחוז הנגב

תאריך: 5.1.1976
מספר: 39/46386/73

אל : מר ג. אביבי , גזברות המינהל
מאת : א. בלף , ממנה על חוזים ומכרזים

הנדון: הזמנה 39/46386/73
העבודה 40 בניין
המקום מ. א. ג. נ. מ. י.
הקבלן מ. ב. י. ש. ר. א. מ. א. מ. י. ק. ג. ד. ה.
סכום ההזמנה 5.500.000

שינוי אחוזי התשלומים בחשבונות ביניים

הריני להודיע בזה כי קיים כתב כסויות ומחירים מאושר, להסרת ההזמנה הנ"ל בחרזה
מחודשת. בהתאם לסיכום של הדיון מיום 12.12.1975, לגבי הזמנת כנ"ל
יש לאשר בחשבונות הביניים תשלום עד 90% מערך ההזמנה, במקום 70% הנחוגים בהזמנה
הקמת.

כתב הכסויות להסרת ההזמנה בחרזה נמצא/הועבר אל מ. א. ג. נ. מ. י.
במסגרת מס' 4273 מ/א מ/18.12.73 בסך 5.500.000 ₪

א. בלף
ממנה על חוזים ומכרזים
ממנה לבנייה כפרית, משרד השיכון

העתיקים:
מהנדס מחוז מ. א. ג. נ. מ. י.
מר מ. א. ג. נ. מ. י.
הקבלן מ. ב. י. ש. ר. א. מ. א. מ. י. ק. ג. ד. ה.

מדינת ישראל

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
הקרית, תל-אביב

סינהל לכנייה כפרית וישובים חדשים

תאריך 18/12/73

אבכ 39/46386/73 4273

קושיד השיכון
תאריך לבינה כפרית
28.12.75

אל: מר ג. אביבי.

מאת: מר א. בלף, ממנה על חוזים ומכרזים

הנדון: הפעלת חוזה

המקום - פוטם נביעות

העכירה - תקפת 40 בחיס

הקבלן - חב" בר ישראל אמריקה בע"מ.

א. נא לערוך חוזה עם - חב" בר ישראל אמריקה בע"מ.

כתובת -

לבצוע העבודה שבנדרון, לפי תכנית -

כחאם לכתב כמויות ומחירים הרצ"כ בסך -

ב. רצ"כ - 1. סדר תשלומים.

2. סעיפים מיוחדים בדבר החיקרות, תקופת הכצוע וכדיקת החסרים.

ג. אסמכא לכצוע העבודה - לעבודה שבנדרון קימת הזמנה מס' 39/46386/73

שחיקתה עומד 5,500,000 ₪.

הבניה הוא של 81.5 מ² + בניה בטחוגית, עם כניסה מדגנה, דוד השל
במלונים טעץ.

מחיר ביטב כנ"ל לתאריך 12/1974 = 121889

ע"ה המיקרויות כי הנחלת העבודה ובעת הכצוע 28611

פחות השתמחה המתישב 10000-3000 150.500

ס"כ לבית 13.000

ס"כ ל- 40 בחיס 137.500

ס"כ ל- 40 בחיס 5,500,000

כ כ ר כ ה,

ממנה על חוזים ומכרזים
א. בלף

העתקים:

מחדש מחוז -

הנגב.

הקבלן -

בר ישראל אמריקה בע"מ.

סדר פעולות

להקמת גן בגן כנביעות

- | | |
|-----|---|
| 15% | 1. סקירה עם חתימת החוזה כנגד ערכות כנביות |
| 5% | 2. גמר יסודות |
| 30% | 3. גמר שלד הנבין |
| 10% | 4. גמר גב |
| 22% | 5. גמר טיח ריצוף בגרות וחשמל |
| 10% | 6. גמר העבודה והגשת הסכום סופי |
| 3% | 7. ע"ח קרן הנסוח |
| 5% | 8. אסדר הסכום סופי |

100%

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1. The first part of the book is devoted to a general introduction to the subject of the history of the United States. It covers the period from the discovery of the continent to the beginning of the American Revolution. The author discusses the early exploration of the continent, the establishment of the first colonies, and the growth of the American people. He also touches upon the political and social conditions of the time, and the role of the British in the development of the colonies.

2. The second part of the book is devoted to a detailed account of the American Revolution. It covers the period from the outbreak of hostilities in 1775 to the signing of the Treaty of Paris in 1783. The author discusses the military and political events of the war, the role of the Continental Congress, and the struggle for independence. He also touches upon the social and economic conditions of the time, and the impact of the war on the American people.

משרד המינהל לבנייה כשרית ויישובים חדשים תל-אביב ת.ד. 7021 מיקוד 61070

הערן חיליו
דצמבר 1975

מחיר מכנה במדש נביעות

1. מחיר בית של 81.5 מ² לחריך 31.1.73 לפי 1050 מ²/ = 85.575 ₪
 2. התיקרות מ-1/73 עד 31.12.73 = 33.8 ₪
28.925
 114.800 ₪

3. עבודות נוספות (כמחירים ל-12/73) לפי הטכנ עם מר שפירא מיום 27.1.74:

א. החלפת תלונות רפפה 1.620 ₪
 ב. דוד חמל 716 ₪
 ג. מפסיקים תאי אוטומטיים 400 ₪
1.736
 116.236

4. עבודות נוספות (לפי סכומי מהגוס מחוז מיום 29.9.74)

א. שינויים בהכנון קונסטרוקציה ותוספת ברזל לבנייה בטחונת 693 ₪
 ב. שני גמלונים מגמלון לגמלון עץ ותוספת איגוז רוח מעץ בולל אבק 3.826 ₪
 ג. תוספת שש כניסה מרובת 13 א מ 1.13 א 750 מ²/ + 1.358 (התיקרות 1/73 עד 12/73) 1.134 ₪
5.655
 121.889

ד. ע"ח התיקרות עד התחלת העבודה וכעס הכיצוע ושונות 28.681 ₪

150.500 ₪

ה. מחיר השתמורת המתיישב, 5.000 + 10.000 ₪ = 15.060 ₪

157.500 ₪

40 א

5.500.000 ₪

בעד 40 בחים

האור סכני לבצוע 40 מיום בני 3 חודים בתושב נביעות

א. האור מלי לביה

כל זירה היא בית חד קומתי הטכיל חודי יוט, מינה אוכל, 2 חודי טינה, מטבח, ארוחים מרפס סלון ומרפס מטבח מכוסה, שש המבנה כ- 81.5 מ"ר בערך.
הקירות והמחיצות והגב יאוקים מבטון מזויין. על גב המטון יורכב גב קונסטרוקציה עץ עם אטכט גלי. כל העבודות יבוצעו בהחלט למטרם הכללי.

ב. ביצוע הקירות

1. הקירות והמחיצות יוצקו מבטון מזויין בהכניות אלומיניום לפי שיטת טמאוס.
זיה המוך של קירות המיבוציים יהיו דמיוה לבנים, צי הטנים וכן המחיצות יהיו חלקים.
2. צנרת החשמל וצנרת אינסטלציה תורכב בתוך הקירות לפני היציקה.

ביצוע הקירות

1. החקירות יוצקו מבטון מזויין בהכניות אלומיניום לפי שיטת טמאוס.
2. צנרת החשמל תורכב לפני היציקה.

ביצוע גגות

הגב יבוצע מלוחות אטכט צמנט גלי על גבי אנדי עץ.

ג. עקרונות הקונסטרוקציה

- יסודות - יסודות בודדים מבטון מזויין. על היסודות יוצקו הקירות והמחיצות מבטון מזויין וישמשו (בחלקם) כקורות גבוהות.
המסד יכולה חומר גרנדולרי מהודק, ועליו מילוי חול וריצוף.
עובי הקירות המיבוציים יהיה 20 ס"מ
עובי הקירות המנימיים יהיה 10 ס"מ
הקירות והמחיצות מבטון מזויין נושאים את הגב. הגב הוא מבטון מזויין כעובי 10 ס"מ וכולל פחה יציאה לחלל הגב העליון.

ד. נגרות ומסגרות

המסקופים לדלמות, הלונות והרימים יהיו מסקופי פח בהתאם לתכניות.
הלונות יהיו הלונות אלומיניום עם חריט גלילי מטלכי פי.וי.סי.
הלמות יהיו דלמות עץ מקניות בהתאם לתכניות ולרשימה הרצ"ב.
ארון מטבח, וארון הסל יהיו מעץ ובהתאם לרשימה הרצ"ב.

ה. אינסטלציה סניטרית

הצנרת לאספקת מים קרים וחמים מוכנס לחלל הקירות לפני יציאתם.
רשימת הכלים הסניטריים בדירה היא בהתאם לרשימה הרצ"ב.
כל העבודה הנובע בהתאם לתקן הישראלי ודרישות משרד הבריאות המתאימות.

ו. אינסטלציה חשמלית

הצנרת לאינסטלציה חשמלית חכנס לקירות ולתקרות לפני יציאתם. פרוט נקודות החשמל
ניתן ברשימה הרצ"ב.
כל החומרים והעבודה יבוצעו בהתאם לתקן הישראלי ודרישות חברת החשמל המתאימות.

ז. עבודות הגמיר

1. ריצוף

על רצפת הבטון יבוצע ריצוף סטראטות טרצו לבנות מקניות ובמידות 20/20 ס"מ
עם שמולים מהאימים ממין המוצעות.

2. חריטנה

במטבח מעל השיש, במקלחת ובאמבטיה מעל הכיור תרצפה חבוא חריטנה לבנה טוב א'
מודבקה בטעם כולל של 12 סמ"ר לרירה. פירוט השטחים המצומטים חריטנה לבנה
בי"כ מטביב בגובה 1.05 מ', מקלחת - מטביב בגובה 180 ס"מ, כיור רצפה 140/150
ס"מ בערך.
מטבח - 280/060 מעל השיש.
אביזרי חריטנה - 3 טבונות, 1 מחזיק נייר ב"ש.

3. צבע

קירות חוץ יהיו בחלקם החיצוני בהגמיר דמוי לבנים או חלקים לפי התכניות.
קירות חוץ יצבעו בצבע סינטטי חיצוני מסוג פיינטגוט אוטודור ערך.
המחיצות, קירות הפנים ומקרות יוחלקו ויטווחו בשכבת שליכת זסיור.

צבע לגגרות ומטגרות: המסוקות יצבעו בצבע יסוד מיניום או צינף כרוםט ומעמייט צבע

שמן. הנגרות הצבע בצבע יסוד, תמורק פעמייט צבע שמן.

השכבה השניה תכיל 60% לכה.

יחד חלקי המטגרות כל יחד חלקי המטגרות יצבעו בצבע יסוד מיניום או צינף כרוםט ומעמייט

צבע שמן.

ח. בידוד הגב

מעל גב הכטון יבוצע גב נוטף טאמפסט צמנט צבוע על גבי אנדי עץ.

ט. המחיר

המחיר כולל המורה עבור בית מוסלט כמחואר לעיל ובתאם לתכניות שהוגשו על ידנו וכולל

כל הצנרת הסניטרית והחשמלית, המכוינות לא המדרגה והמחיר יחייחם למס"ר שש בניה אומקי

ברוטו מדוד קירור הוף-הוף.

מחיר הבית אינו כולל - עבודות ייסור ופלוס השטח, שביליט למיניחם, עבודות מיתוח למיניחם

רשת טים מיצונית, העול, השלומי אנרות למועצה, לפוסדות, חבור וחלומים לחברת החשמל

וחלומים עבור הכנון המבנה.

רשימת נגרות ומטגרות לבית אחד - (גירה אחת)

כל הנגרות והמטגרות כהתאם למחואר ברשימת הנגרות, הכניה 32.73.02 ופרטי החכניות.

המסוקות כמחואר בחכניה הנ"ל.

החלוח יחיו תקניות, החלונות ורשתות מוטגרות אלומיניום. התריסים - תריס גלילה עם סלבים

ממי.וי.סי.

איון סמכה סחח לסיט כולל טיש לפי סטנדרט סטיר השכון.

רשימת הנגרות, המרזול והצבע כמחואר בחכניה 32.73.02

אינסטלציה סניטריה

אינסטלציה סניטרית תבוצע בהתאם להכנית ובחתימתו להקן הישראלי ודרישות מטרי הבריאות ומכלול
אח צנרת המים החמים והקרים, דלוחין וביוב בחוך המבנה וקר לתא הביקורת הראשון מחוץ למבנה.
כל הכילים הסניטריים מתוצרת חרטה טוב א" או שוה עין.
הביזים והסוללות מתוצרת ח.מ.ח או שוה עין.

פרט הכלים הסניטריים -

- 1 כ"כ עם מיכל הדחה נמוך חוצרת מלמאון עם טכסה מלמטי בינוני.
- 1 כיור רחצה וסוללה - הכיור 50/40
- 1 מקלחת 3 ברזים וברז דלי - 3 הברזים בקו אחד.
- 1 כיור מטבח וסוללה - הכיור 60/40/20 ס"מ.
- 1 חכנה לאמבטיה.
- 1 חכנה לכיור כביסה
- 1 חכנה לידוד המלי.
- סולחנות סייט 20 ס"מ עם שתי רצועות סייט.

עבודות אינסטלציה חשמלית

עבודות החשמל יבוצעו בהתאם לדרישות תכנית החשמל, ויכללו את הצגת החומרים והכפטיקים - קומפלט.
רשימת נקודות החשמל -

7 נקודות מאור מנדל

4 נקודות מאור עם איטורה מבקליט וכדור זכוכית

6 נקודות ביה תקע (חיבורי קיר) 10 אמפר על קו מאור עם הארקה

3 נקודות ביה תקע (חיבורי קיר) 10 אמפר עם הארקה ועל קו נפרד - כח חד מדי

3 נקודות ביה תקע (חיבורי קיר) למזגן כולל מפסיק

1 נקודה מעטון עם טרנספויטטור, להגן ולוחית שלט

1 הכנה לחבור של לוחית הטעלה ליוזי הקוט חשמלי הכולל - מפטיק דו-קוטבי ומנורה סמון עם גורח

1 לוח נתיכים רגיל ל- 6 מבטיחים המרטיגוס

1 הכנה לאנטנה טלוויזיה כולל - קופסה, מכסה, צנור עם חוט מתיכה עד מעקה הגג, ברוך מצנור פלסטי
ביציאה מהמעקה הנ"ל.

1 בק' הכנה עם קוטטא וטראסה לחבור טלפון.

פרט נבירות

לוח זמנים לביצוע 30 פגמים

3	חזרים	גמר היסודות
5	חזרים	גמר המתיכות והקירות
6	חזרים	גמר גגות מבטון
7	חזרים	גמר ריצוף וגגות אטומה
8	חזרים	ספירה

לוח זמנים זה מוחנה באמצעה ספירה של צמנט.

מחשב נביעות

הנאי העלות

15 %	עם החלטה בצדק העבודה	.1
5 %	במס יסודות	.2
30 %	במס שלד בשון מזויין	.3
10 %	במס גב המבטט	.4
21 %	במס שליכת, ריצוף ונגרות ומסגרות	.5
14 %	מסירה המבנה	.6
<u>5 %</u>	איסור המבון סופי	.7
100 %	ס ה " כ	

מחיר נביעות

מחיר המבנה

שטח מבנה אחיד 81.5 מ"ר בנין
מחיר המבנה 81.5 x 1,050 / מ"ר = 85,575.-
מחיר 30 מבנים 30 x 85,575 = 2,567,725.-
(2 מליון חמס מאות ששים ושבע אלף ועוד שבע מאות קשרים וחמס →)

המחיר צמוד למדי יוקר הכניה לחודש ינואר 73.

שטח המבנה ימדי לצורך השבון סופי.

מס'ד המיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים
 הקריה, הל-מביב
 ח.ר. 7021 מיקוד 64070

חשון תשל"ו
 דצמבר 1975

מחיר מכנה בפרטכ נביעות

1. מחיר בית של 81.5 מ² לתאריך 31.1.75 לפי 1050 מ²/מ = 85.575 ₪
 2. החיקרה מ-1/75 עד 31.12.75 = 35.8 ₪
28.925
 114.500 ₪

3. עבודות נוספות (כמהירים ל-12/75) לפי הטכס עם
 מר שפירא מיום 27.1.74:

א. החלפת הלוננה רמפה 1.620 ₪
 ב. דוד השטל 716 ₪
 ג. מספיקים חצי אוטומטיים 400 ₪
1.736
 116.236

4. עבודות נוספות (לפי טכס מהנדס מחוז מיום 29.9.74)

א. שינויים במכנון קונסטרוקציה
 וחוספת כרזל לבנייה בטחונת 693 ₪
 ב. שנוי במלוננים מגמלון לגמלון
 עץ וחוספת אריז רוח מעץ
 כולל צבע 3.826 ₪
 ג. חוספת שטח כניסה מובנה
 13 מ² x 1.13 מ²/מ x 750 מ²/מ
 x 1.338 (החיקרה 1/75)
 עד 12/75 1.134 ₪
5.653
 121.889

ד. עליה החיקרות עד החללה
 העבודה ובעק הביצוע ושדננה

ה. פחית השחממה המתייבב, 3.000 + 10.000 ₪ =

בעד 40 בחיס

38.681
 150.500
13.060
 137.500
 x 40
5.500.000

האור טכני לבצוע 40 בתי בני 3 חדרים בנוסב נבירות

האור כללי לבית

א. כל דירה היא בית חד קומתי המכיל חדר יום, מינת אוכל, 2 חורי שינה, מטבח, שרותים מטבח טלון ומרפסת מטבח מכוסה, שטח המבנה כ- 81.5 מ"ר בערך.
הקירות והמחיצות והגג יבוצים מבטון מזויין. על גב המטון יורכב גב קונסטרוקציה עץ עם אטמט גלי. כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי.

ביצוע הקירות

1. הקירות והמחיצות יבוצו מבטון מזויין בהכניות אלומיניום לפי שיטת סמאוס, חזית החוץ של קירות החיצוניים יהיו דמיות לכנים. צד השנים וכן המחיצות יהיו חלקים.
2. צנרת החשמל וצנרת אינסטלציה תורכב בחוץ הקירות לפני יציאתם.

ביצוע הקירות

1. החקירות יבוצו מבטון מזויין בהכניות אלומיניום לפי שיטת סמאוס.
2. צנרת החשמל תורכב לפני היציאה.

ביצוע גגות

הגג יבוצע מלוחות אטמט צונט גלי על גבי אנדי עץ.

עקרונות הקונסטרוקציה

- א. יסודות - יסודות בודדים מבטון מזויין. על היסודות יבוצו הקירות והמחיצות מבטון מזויין וישטטו (בחלקם) כקורות גבוהות.
המסד יהולא חומר גרנולרי מהודק, ועליו טילוי חול וריצוף.
עובי הקירות החיצוניים יהיה 20 ס"מ
עובי הקירות הפנימיים יהיה 10 ס"מ
הקירות והמחיצות מבטון מזויין נושאים את הגג. הגג הוא מבטון מזויין בעובי 10 ס"מ וכולל מוח יציאה לחלל הגג העליון.

ד. נגרות ומסגרות

המסקנותים לדלמות, חלונות וחריסים יהיו מסקנותי פח בהתאם למכניזם.
חלונות יהיו חלונות אלומיניום עם חריס גלילי משלבי פי.וי.סי.
דלמות יהיו דלמות עץ מקניזת בהתאם למכניזם ולרשימה הרצ"ב.
ארון סמכה, וארון הסטל יהיו מעץ ובהתאם לרשימה הרצ"ב.

ה. אינסטלציה סניטרית

הצנרת לאספקת מים קרים וחמים חוכנס לחלל הקירות לפני יציאתם.
רשימה הכלים הסניטריים בדירה היא בהתאם לרשימה הרצ"ב.
כל העבודה הנובע בהתאם להקן הישראלי ודרישות הסדר הבריאות המתאימות.

ו. אינסטלציה חשמלית

הצנרת לאינסטלציה חשמלית חכנס לקירות ולהקרות לפני יציאתם. הרום נקודות החשמל
ניחן ברשימה הרצ"ב.
כל החומרים והעבודה יבוצעו בהתאם להקן הישראלי ודרישות חברת החשמל המתאימות.

ז. עבודות הנמיר

1. ריצוף

על רצפה הכסותן יבוצע ריצוף סמראפוט שרצו לבנות מקניזות ובמידות 20/20 ס"מ
עם שפולים מהאימים סמין המרצפות.

2. חריטה

בטבחה מעל השיש, במקלחת ובאמבטיה מעל הכיור הרחצה הנוא חריטה לבנה סוג א'
מודבקה בטטה כולל של 12 סמ"ר לרירה. פירות השטחים המצופים חריטה לבנה
בי"כ מסביב בגובה 1.05 מ", מקלחת - מסביב בגובה 180 ס"מ, כיור רחצה 140/150
ס"מ בערך.
טבחה - 280/060 מעל השיש.
אניזרי חריטה - 3 סבוגיות, 1 מחזיק נייר ב"ט.

3. פירות

פירות חוץ יהיו בחלקם החיצוני באבמיר רפוי לבניה או חלקים לפי המכניזם.
פירות חוץ יצבעו בצבע סינטטי חיצוני סגור סיינסגום אוטוזה ערך.
המחיצות, פירות הפנים וחלקים יוחלקו ויטווחו בטבחה שליכט וסיוד.

צבע לנגרות ומטבחות התקומים יצבעו בצבע יסוד מיניום או צינץ כרוםט ופעמיים צבע
סגן. הנגרות הצבע בצבע יסוד, המורק פעמיים צבע סגן.

השכבה השניה תכיל 60% לכה.

יתר חלקי המטבחות כל יתר חלקי המטבחות יצבעו בצבע יסוד מיניום או צינץ כרוםט ופעמיים
צבע סגן.

ה. בידוד חגב

מעל גב הכסון יבוצע גב נוסף מאטבסט צמנט צבוע על גבי אנדי עץ.

ט. המחיר

המחיר כולל המורה עבור ביה מוטלם כמחזור לעיל ובהתאם להכניזות שהוגשו על ידנו וכולל
כל הצנרת המניטרית והחשמלית, הכפויזות לה המדרגה והמחיר יחסיים לממ"ד שנה בניה אומק
ברוטו מדוד קירות חוץ-חוץ.

מחיר הביה אינו כולל - עבודות ייסוד וטלוס השטח, שכיילים למינייהם, עבודות טיחוח למינייהם
רשת מיט חיצונית, מעול, הטלומי אגרות למועצה, לפוסדות, חבור ותלומים להכרת החשמל
ותלומים עבור הכנון המבנה.

רשימת נגרות ומטבחות לביה אחר - (דירה אחת)

כל הנגרות והמטבחות כהתאם למחזור ברשימת הנגרות, הכניה 32.73.02 ורשימי האכניזות.
התקומים כמחזור בהכניה הנ"ל.

חולצות יחיו תקניות, החלונות ורשתות ממטבחות אלומיניום. המריסטים - מריט גלילה עם שלבים
מני.וי.טי.

ארון מטבח מתחת לטיט כולל טיש לפי מטבוחט מעוד הטכון.

רשימת הנגרות, המרזול והצבע כמחזור בהכניה 32.73.02

אינסטלציה סניטריה

אינסטלציה סניטרית מבוצע בהתאם להכנית ובהתאם לתקן הישראלי ודרישות מטריד הכריאות והכלול
אח צנרת המים החמים והקרים, דלוחין וביוב בחוץ המבנה ועד לתא הביקורת הראשון בחוץ למבנה.
כל הכילים הסניטריים ממוצרת היטה סוג א" או שווה ערך.
הברזים והסוללות ממוצרת ה.מ.א או שווה ערך.

פרוט הכלים הסניטריים:

- 1 ב"כ עם מיכל הדחה נמוך חוצרת פלסאון עם חכמה פלמטי בינוני.
- 1 כיור רחבה ומוללה - הכיור 50/40
- 1 מקלחת 3 ברזים וברז דלי - 3 הברזים בקו אחד.
- 1 כיור מטבח ומוללה - הכיור 60/40/20 ס"מ.
- 1 הכנה לאמבטיה.
- 1 הכנה לכיור כביסה
- 1 הכנה לדוד הטמלי.
- שולחנות טיט 20 מ"מ עם שתי רצועות טיט.

עבודות אינסטלציה חשמלית

עבודות החשמל יבוצעו בהתאם לדרישות תורת החשמל, ויכללו את הצגת החושים והמפסיקים - קוטמלט.

רשימת נקודות החשמל -

7 נקודות מאור מגדל

4 נקודות מאור עם ארמטורה מבקליט וכדור זכוכית

6 נקודות ביה תקע (חיבורי קיר) 10 אמפר על קו מאור עם הארקה

3 נקודות ביה תקע (חיבורי קיר) 10 אמפר עם הארקה ועל קו נפרד - כח חד מדי

3 נקודות ביה תקע (חיבורי קיר) למזגן כולל מפסיק

1 נקודה מעמון עם טרנספורמטור, להצנן ולוהיה שלט

1 חכנה לחבור של לוחית המעלה לדוד המום חשמלי הכולל - מפסיק דו-קוטבי והגורה סמון עם נורה

1 לוח נתיכים רגיל ל- 6 מנטיחים ממרטינקט

1 חכנה לאנטנה פלוויזיה כולל - קופטה, מכסה, אזור עם חוט משיכה עי מעקה הגג, ברך מצנור פלסטי

ביציאה מהמעקה הנ"ל.

1 נק' חכנה עם קוטטא ומכסה לחבור סלמון.

סרט נביעות

לוח זמנים לביצוע 30 מננים

3	חזנים	גמר היטורים
5	חזנים	גמר החשימה והקירות
6	חזנים	גמר גגות מנטון
7	חזנים	גמר ריצוף דגות אמנט
8	חזנים	ספירה

לוח זמנים זה מוחזק באספקה סדירה של צננים.

מחירי נביעות

חנאי השלום

15 %	עם החלטה באוק העבודה	.1
5 %	במחיר יטורים	.2
30 %	במחיר שלר בטון מזויין	.3
10 %	במחיר בג אסבסט	.4
21 %	במחיר שליסט, ריבוי ונגרות ומסגרות	.5
14 %	מסירת המבנה	.6
<u>5 %</u>	איסור החזון טומי	.7
100 %	ס ה " כ	

מסכ נכיעות

מחיר המבנה

סכח מבנה אחי: 81.5 מ"ר בנין
מחיר המבנה 81.5 × 1,050 / מ"ר = 85,575.-
מחיר 30 מבנים 30 × 85,575 = 2,567,725.-
(2 מליון חטט מאות שטיט וטבע אלף ועוד טבע מאות קטריט וחטט →)

המחיר צמוד למוד יוקר הבניה לתרוט ינואר .73.

סכח ומבנה ימוד לצורך חטבון סופי.

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית -

מס' 3439
באר-שבע

אלי 13
סאת

הנדון: תחנת מים 16 קטן בגוש
וכפר

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם השכונן חלקי/סופי מס' 16
לעבודה
במשק / מושב
לפי חוזה הקבלן
על סך
הערות:

לוטה: 44 כמסמך

מגורים הכחוז

העמק:
מהנדס אזור
הקבלן

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 23 30 83, 23 30 67

חל אכ"ב. רחוב מרמורק 17

3287/75

19.12.75



לכבוד
משרד השכון/מהנדס מחוז הנגב
מר י. רוסיאנסקי
רח' הנשיאים
באר שבע.

א.נ.א.

הנדון: חשבון חלקי מספר 16
חווה 9039/46386/73
מושב נביעות

סה"כ החשלוס בלירות	חשלוס ב - %	מחיר לביח	סה"כ בחיס	מספרי הבחיס	בחווה	הסעיף
825,000.-				(15% מסך 5,500,000 ל"י)		1. מפרקה
275,000.-	5%	137,500	40	1 - 40		2. גמר יסודות
1,650,000.-	30%	137,500	40	1 - 40		3. גמר שלד
550,000.-	10%	137,500	40	1 - 40		4. גגות
1,210,000.-	22%	137,500	40	1 - 40		5. טיח, ריצוף, נגרות
388,000 550,000.-	8% 10% (18.7%)	137,500	40	1 - 40		6. גמר עבודה
<u>5,060,000.-</u>						
4.818.000						

אלרוס" בנייה

העבודה נבנית בוצעה

המיטה מליזון ושישים אלף לירות ישראליות בלבד
22/12/1975

בכבוד רב,
א. יהושע
חשב החברה



אי/חא

באר-שבע, רח' הרצל 97. טלפון 75477-057
שרותים טכניים שדה תימן טל. 71007-057

אל-רום

יעוץ, השקעות ותעופה בע"מ

באר-שבע, כ" כסלו תשל"ו

24.11.75

34391

משרד השיכון
תל-אביב
12.12.75
משרד הנגב

לכבוד

בר ישראל אמריקה
רחוב מרמורק 17
תל-אביב.

אדון נכבד,

הנדון: מושב נביעות - בדיקת דלתות

רצ"ב מעודת מח"י מסי' 391661/1 בדבר בדיקת דלתות
בנביעות.

עפ"י תוצאות הבדיקה, הדלתות אינן מתאימות לתקן.

לאור הלקוים הערך בדיקה בשטח וכל דלת שתמצא פגומה
תוחלק, ותחויבו בהוצאות הנוספות.

בכבוד רב,

ד. עובדיה

מחוק לתי"ח:

ד"ר

רוסיאנסקי

י. מורג

3439

מחוז הנגב
 5 11. 75

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גר, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

0

מס א - אילת/3107

מוזמן הבדיקה : משרד השכון, האגף לבניה כפרית, מחוז הנגב - באר-שבע.
 בנין : מקלטים בנביעות.
 החומר לבדיקה : 16 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ונמסרו ביום 27-10-75.
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: בנוניים

תוצאות הבדיקה

חוק בדיש	חוק בלחץ (קיב לסמיר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיצה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס'
				כדור (אינץ') קצום (ס"מ)					
	438	75-10-27	75-09-10		ב-300	קירות + תקרה	מקלט מס' 3		1
	328								2
	330								3
	410								4
	370	"	"						5
	338	" "	"						6
	303	"	"						7
	410	"	"						8
	<u>366</u>	ממוצע							
	352	75-10-27	75-09-11			קירות + תקרה	מקלט מס' 1		9
	358	"	"						10
	355	"	"						11
	347	"	"						12
	315	"	"						13
	278	"	"						14
	342	"	"						15
	330	"	"						16
	<u>335</u>	ממוצע							

העתק: מר ישראל אמריקה.
 חב' אשרת.

באר-שבע 75-10-30
 מ/

שלמה טובול
 מנהל סניף באר-שבע

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

179/1124

75-10-30

משרד המשפטים, תל אביב
מחלקת הנכס - ארץ-ישראל

75-10-30 אילנה/3107 שבוז' בדיקה 16 קוביות בסך בעבודות
מקליטים בוגרים

208.- 1101 1999

(מחייב ומחויב על בלבד)

208.-

2 02 10

208.-

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית

3039 / 21
מס'
באר-שבע,

אל:
מאת:

הנדון: פיקוד 110
קניין (השיו)

רצ"כ הנגו מעכירים אליך/כס חשבון חלקי/מומי מס'

לעבודה

כמשק / מושב

לפי חוזה הקבלן

על סך

הערות:

לוטת:

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

מהנדס חשבון



110 / 21

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית -

מס'
באר-שבע,

אלי:

מאת:

הנדון:

רצ'ב הננו מעבירים אליך/כס חשבון חלקי/טופי פס'

לעבודה

במשק / מושב

לפי חוזה הקבלן

על סך

הערות:

לוטה:

מהנדס המחוז

החתק:

מהנדס אזור

הקבלן

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

חל אביב, רחוב מרמורק 17

3209/75
19.11.75

לכבוד
משרד השכון/מהנדס מחוז הנגב
מר י. רוסיאנסקי
רח' הנשיאים
באר - שבע

א.ג.א

הנדון: השכון חלקי מספר 16
חווה 9039/46386/73
מושב נביעות

הסעיף	בחוזת	מסמרי הבתים	סה"כ בתים	סה"כ לבית	חלום ב-%	סה"כ החלום בלירות
1. מפרקה						825,000.-
2. גמר יסודות		1 - 40	40	137,500	5%	275,000.-
3. גמר שלד		1 - 40	40	137,500	30%	1,650,000.-
4. גבות		1 - 40	40	137,500	10%	550,000.-
5. טיח, ריבוי, נגרות		1 - 40	40	137,500	22%	1,210,000.-
6. גמר עבודה		1 - 20	20	137,500	10%	275,000.-
						4,785,000.-
						137,500
						4,647,500

ארבע מליון שבע מאות שמונים וחמשה אלף לירות י-ראליות בלבד.

בכבוד רב,

א. יהושע
חשב החברה



א/רצ

אלרומי בע"מ
העבודה הנ"ל בוצעה

23/11/1975 החיטה הנמקת

מדינת ישראל
משרד השכון - מינהל לבניה כפרית

באר - שבק.....
מס. עבודה..... 3439/-

לכבוד

בר ישראל המדיקה

מימורק 17

הל - אביב

א.נ.א.

הנדון : השלום עכור בדיקות חוזרות

המקום..... הנחזה..... החוזה..... המסנה..... במיט..... 39/46386/73

חומר לבדיקה 9 קוביות בטון

היות והבדיקה לא עמדה ברשות התקן לפי העודה מכון התקנים מס. אילת/2605

מיום 13/6/75 הננו להודיעכם שבחטבון הסופי למכנה הנ"ל נחייב אותכם

בסכום 148.50 לפי חטבון מכון התקנים מס' 176917 מ- 13/6/75

ככבוד רב,

י. רוסיאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העתק:

מר גלויברמן - מנהל א.ב.כ.
מר אלואיל - טכון ת"א.
מר בלף - ממונה על חוזים ומכרזים.
מהנדס האזור העריכה וטני

אשר

176917/ח

מח
מחיר
מחיר

1975-06-13


סיבהל לכביש כפרית,
משרד המכר
באר-520

הקבלן: בני-ישראל אפדיקה

1975-06-13 בשילוח/2605 קבור בריקה 9 קוביות בטון-
0-40 למיורת דינר בגמיעות - אילת

למי סדף 1050 59.-
50 תרומה אילת 49.50

(סוף ארבעים דמיונה חי + 50 =)



148.50

9 11 148.50

3439

משרד השיכון
לבניה כפרית
24. 6. 75
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מ-15/75
לאדם נדב פתח'ני
למסד 28, רח' נדב פתח'ני
הקבלן: אבנר גורן
מוזמין הבדיקה: אבנר גורן
מאת: אבנר גורן

מס א- אילת/2605

מיונהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע. כיום:

אסמכתא/תיק עיריה מס':

40 יחידות דיור בבניעות - אילת.

הקבלן:

9 קוביות בטון.

בר-ישראל אמריקה

המפקח:

ב"כ המזמין ובמסדרו כיום: 1975-05-23.

תנאי הבקרה: טובים

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקילה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דונמא מס'	מדרג מס'
				כדור (אינץ')					
	250	1975-05-23	1975-05-14		ב-300	רצפה	מקלט 4		1
	190	"	"						2
	200	"	"						3
	167	"	"						4
	202	ממוצע							
	272	1975-06-11	"			"	"		5
	415	"	"						6
	252	"	"						7
	362	"	"						8
	247	"	"						9
	(-)	ממוצע							

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל
מר גלוברמן
מר גופר - ב"ש.
בר ישראל אמריקה.

באר שבע 13-06-1975
מא/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מדינה ישראלי
משרד השכון - מינהל לבניה כפרית

באר - שבע.....
3439
מס. עבודה.....

לכבוד

בר ישראל אמריקה
פרטודק 17
חל - אביב

א.ג.א.

הנדון : חשום עבור בדיקות חוזרות

המקום..... נבירות..... החוזה..... 39/46386/73..... המפנה.....

חומר לבדיקה 2 זלחות עץ

391661/1 היות והבדיקה לא עמדה ברשות התקן לפי תעודה מכון התקנים מס.

מיום 6/10/75 הננו להודיעכם שבחשבון הסופי למכנה הנ"ל נחייב אותכם

בסכום 1.348.- לפי חשבון מכון התקנים מס' 178708 מ- 6/10/75

בכבוד רב,

י. רוסיאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העמק:

מר גלויברטן - מנהל א.ב.כ.
מר אלואיל - שכון ת"א.
מר בלף - ממונה על חוזים ומכרזים.
מהנדס האזור מר זיידה

אשרת תקנה חוץ

178708

Handwritten notes and scribbles on the left side of the page.

1975-10-06

מגף לבניה כפרית
משרד השכון
באר שבע

391661/1-א 1975-10-06

1348 .-. סכודות בנכיות עז דלתום 2 דיקת

(אלף שלוש מאות ארבעים ושמונה בלבד)


1348 .-.

0 02 94

37391

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534



המחלקה לבנין

תעודה

על
בדיקת דלתות

Handwritten notes:
מס' 1995
מס' 1995
מס' 1995

מס א- 391661/1

ביום: 75.9.2

מוסין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד השכון, באר-שבע.

אסמכתא: 532

בנין : יח' ב- נביעות.

הקבלן: בר יחדאל אמריקה

החומר לבדיקה 2: דלת עץ מחוצרת נגרית

חווה:

הדוגמא ניטלה ע"י: ב"כ המזמין ביום 75.8.26

מהות הבדיקה : מידות ותכונות מכניות של הדלת לפי הפרוט הבא.

תוצאות הבדיקה

1. בדיקה לפי תקן מס': חיי 9-4, 3-1. 23 משנות 1963/4. גליון היקון - 1971.

א. חומר הדוגמא:

דרישות התקן

דגם: 207.1 דלת ללא אבנאסאן פתחים


טיפוס: 205.1 דלת מבורעת.

סוג החיפוי: לביד בעובי 4 מ"מ

הערה: הליביד עובר אה הקצה התחתון של הדלת ב-2.2 ס"מ.

ב. מרות:

1995 ± 5	2046	(מ"מ)	גובה
640 ± 1	675	(מ"מ)	רוחב
40 ± 1	41.5	(מ"מ)	עובי
10	12.5 - 11.4	(מ"מ)	מנרע לגובה
10	10.9 - 11.6	(מ"מ)	מנרע לרוחב
-		(ק"ג)	משקל
			מקום הצירים והמנעול:
	איין	(מ"מ)	א'י
	איין	(מ"מ)	ב'י
	איין	(מ"מ)	ג'י



המשך ראה דף מס' 2

1. THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS

1. THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS	0	1/10/76
---------------------------------------	---	---------

2. THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS

Description	1975-1976		1974-1975		1973-1974	
	£	sh	£	sh	£	sh
Fixed Assets	1000	0	1000	0	1000	0
Current Assets	2000	0	2000	0	2000	0
Liabilities	1000	0	1000	0	1000	0
Capital	1000	0	1000	0	1000	0

3. THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS

1/10/76

1000

4. THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS

Description	1975-1976	1974-1975	1973-1974
Fixed Assets	1000	1000	1000
Current Assets	2000	2000	2000
Liabilities	1000	1000	1000
Capital	1000	1000	1000

1/10/76

5. THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS

1000

1000

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

דף 3.

המחלקה לבנין

תעודה

על
 בדיקת דלתות

מס א- 391661/2

מומין הבדיקה : ביום:
 בנין : יח' ב- אסמכתא:
 החומר לבדיקה : דלת עץ מתוצרת נגרית הקבלן:
 הדוגמא ניטלה ע"י: חוזה:

מהות הבדיקה : מידות ותכונות מכניות של הדלת לפי הפרוט הבא.


תוצאות הבדיקה

1. בדיקה לפי תקן מס': ת"י 4-9, 1-3, 23 משנת 1963/4. גליון תיקון - 1971.

א. תאור הדוגמה:

דגם: 207.1 דלת ללא פתחים
 סיפוס: 205.1 דלת מגורעת.
 סוג החומר: לביד בעובי 4 מ"מ
 הערה: הליביד עובר את הקצה התחתון של הדלת ב-2.2 ס"מ.
ב. מדות:

גובה	(מ"מ)	2045	± 5	1995
רוחב	(מ"מ)	569	± 1	540
עובי	(מ"מ)	41.5	± 1	40
מגרע לגובה	(מ"מ)	10.5		10
מגרע לרוחב	(מ"מ)	11		10
משקל	(ק"ג)			-
מקום הצירים והמנעול:				
א'	(מ"מ)	איך		250
ב'	(מ"מ)	איך		1470
ג'	(מ"מ)	איך		1010



המשך ראה דף מס' 4

II. בדיקה לפי תקן מס': ת"י 726 משנת 1969

ג. סמיה מזוית ישרה בקצה העליון (%)	0	דרישת התקן 0.2%
------------------------------------	---	-----------------

ד. בריקת הצורה ועמידות בפני לחות שונים בשני עברי הדלת:

עיוות (מ"מ)		גליות (מ"מ)		סמיה מהמישור (מ"מ)		
דרישות התקן	גמדד	דרישות התקן	גמדד	דרישות התקן	גמדד	
מכס' 3	איך	מכס' 0.6	מכס' 1.2	מכס' 3	מכס' 2.5	במצב טבעי: 3000 1500
מכס' 3	איך	מכס' 0.6	מכס' 1.1	מכס' 5	מכס' 2.5	מיד לאחר הטיפול 3000
מכס' 3	איך	מכס' 0.6	מכס' 1.1	מכס' 3	מכס' 1	כעבור 48 שעות במצב טבעי 3000

ה. עמידות בפני חדירה:

דרישות התקן
לא יופיעו בחיפוי סדקים
או סימני שבר אחרים.

מצב הדלת אחרי הבדיקה:

3000 : איך סדקים

3000 סדקים

ו. עמידות בפני עומס:

דרישות התקן	מנה 2	מנה 1	
-			כסף מכסימלי חתה עומס (מ"מ)
מכס' 2.5 מ"מ			כסף משתייר (מ"מ)
מצב הדלת אחרי הבדיקה			חלה הפרדה בין הלביד והמסגרת בקצה העליון של הדלת בעומס של 70 ק"ג.

ז. עמידות בפני רסיבות:

דרישות התקן
לא יופיעו בדלת סימנים
של התפרקות או הפרדה.

התפרקות: איך

הפרדה: יש.

מסקנה: הדלת אינה מתאימה לדרישות ת"י 726-3, 23,1-1 ו-ה"י 726.

העתק: תכ' אשרת.

ד"ר מ. האני
ראש המחלקה

1944/ב

תל-אביב, 75.9.26

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הגם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

א. פרטי המעביד:

שם המעביד:	0	מס' תעודת זהות:
------------	---	-----------------

ב. פרטי המעובד:

שם המעביד	מס' תעודת זהות	פרטי המעביד		פרטי המעובד	
		שם	מס' תעודת זהות	שם	מס' תעודת זהות
מס' תעודת זהות: 123456789	987654321	שם המעביד	מס' תעודת זהות	שם המעובד	מס' תעודת זהות
מס' תעודת זהות: 987654321	123456789	שם המעביד	מס' תעודת זהות	שם המעובד	מס' תעודת זהות
מס' תעודת זהות: 123456789	987654321	שם המעביד	מס' תעודת זהות	שם המעובד	מס' תעודת זהות

ג. פרטי המעביד:

פרטי המעביד

פרטי המעביד

פרטי המעביד

פרטי המעביד

ד. פרטי המעובד:

שם המעביד	מס' תעודת זהות	שם המעובד	מס' תעודת זהות
שם המעביד	מס' תעודת זהות	שם המעובד	מס' תעודת זהות
שם המעביד	מס' תעודת זהות	שם המעובד	מס' תעודת זהות

ה. פרטי המעביד:

פרטי המעביד

פרטי המעביד

פרטי המעביד

מס' תעודת זהות: 123456789

פרטי המעביד

פרטי המעביד

פרטי המעביד

פרטי המעביד

פרטי המעביד

פרטי המעביד

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גר, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת אריחי רצפה מבטון

מס' א- במ/77000

מזמין הבדיקה: מנהל לכביה כפרית, משרד הסכרן - באר-שבע.
 בנין: מבנים בבני-ערת.
 החומר לבדיקה: 6 מרצפות רצפה.
 המדגם יום: במסרו ע"י ב"כ המזמין באתר העבודה, בי"ום: 1975-08-26.
 מהות הבדיקה: התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 6 משנת תשל"ד 1974 לאריחי רצפה מבטון

תוצאות הבדיקה

חוק הכפיפה (ניוטון לסמ"ר)	
שכבת בטון כלפי מעלה	שכבת המדרן כלפי מעלה
500	482 (1)
427	477 (2)
451	467 (3)
דרישות התקן	
מיני 500	מיני 600

שעור השחיקה (מ"מ)			
ממוצע	(3)	(2)	(1)
1.8	1.9	1.9	1.7
דרישות התקן			
מ"מ	מכס' מ"מ	תאור	מין
2.30	2.00	לבניני צבור	א
2.50	2.20	למגורים	ב
2.90	2.60	דרישות מוקטנות	ג

חכולת צמנט בשכבת המדרן	
-	קי"ג למ"ק
-	דרישות התקן
מיני 400	רגילות
מיני 350	עם אגרגט גדול

מבדק מס'	אורך הצלע (מ"מ)	עובי כולל (מ"מ)	שכבת המדרן	
			תאור	עובי (מ"מ)
1	300	33	סרצו לבן	15
2	300	33		17
3	300	33		17
4	300	33		15
5	300	33		19
6	300	32		15
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
דרישות התקן				
מדה 2 M	199 ± 0.5	מיני 15	-	-
3 M "	299 ± 0.5			
4 M "	399 ± 0.5			
הפרש מירבי כמדגם 0.5		3	מיני 4	

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל
 מר גלוברמן
 תב' אשרת

באר שבע 17-09-1975
 מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/178318

178318 / חן

1975-09-17

סגול לנביה כרית,
סניף הארון
בני-מנס.

17-09-1975 בת/77000 עבוד בדיקה 6 מסמכת רשומה-
סוכנים בבניסרות:

הדק בבניסות של סוכנת כול כיורן לוי - 11, לוי א 6
סניף 1100
סניף והנזיקה (ביטוח "ביטה") - סוכנות רשומה
לוי - 25, לוי א 3 סניף 1102
עבוד הלקיחה סניף 3

66.-

75.-

21.-

(בהתאם לטקסט המודפס) *

162.-

2		28	66.-
2	02	30	75.-
2	02	92	21.-

5739

מכון התקנים הישראלי

נישוד השיכון

האגף לענייני כפרית

22.9.75

מחוז הנגב

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת אריחי רצפה מבטון

מס' א - בש/76999

מזמין הבדיקה: מנהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע.
 בנין: מבנים בבניעות.
 החומר לבדיקה: 6 מרצפות רצפה.
 המדגם ים: במסדרו ע"י ב"כ המזמין באתר העבודה, בירום: 1975-08-26.
 מהות הבדיקה: התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 6 משנת תשליד 1974 לאריחי רצפה מבטון

תוצאות הבדיקה

חוק הכפיפה (ניסוחן לממיר)	
שכבת בטון כלפי מעלה	שכבת המדרך כלפי מעלה
620	543 (1)
555	555 (2)
685	472 (3)
דרישות התקן	
מיני 200	600 מיני

שעור השחיקה (מימ)			
ממוצע	(?)	(2)	(1)
2.0	2.0	2.0	1.9
דרישות התקן			
מין	תאור	מכסי מימ	
א	לבניני צבור	2.00	2.30
ב	למגורים	2.30	2.50
ג	דרישות מוקטנות	2.6	2.90

חכולת צמם בשכבת המרוך	
ק"ג למ"ק	
-	-
דרישות התקן	
מיני 400	מיני 350
עם אגרגט גדול	רגילות

שכבת המרוך		עובי כולל (מימ)	אורך הצלע (מימ)	מבדק מס'
עובי (מימ)	תאור			
11	טרצו לבן	22	200	1
9		23	200	2
13		23	200	3
10		22	200	4
12		23	200	5
12		23	200	6
-	-	-	-	7
-	-	-	-	8
-	-	-	-	9
-	-	-	-	10
-	-	-	-	11
-	-	-	-	12
דרישות התקן				
		מיני 15	199 ± 0.5	2 M
			299 ± 0.5	3 M
			399 ± 0.5	4 M
הפרש מירבי במדגם 0.5		3		
מיני 4				

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל
 מר גלוברטן
 חב' אשרת

באר שבע 17-09-1975
 מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/178322

178322/ח

1975-09-17

מנהל לנהיגה בפריז
משרד התכנון
בני-920

17-09-1975 בס/76999 עבודת בדיקה 6 אינצ'ות רגל -
מכשירי בדיקה:

66.-

75.-

21.-

חוק בכפיה של תיבת נבל ביוון
לפי 1180.- לפי 11.- וי א 6 סעיף 1100
סדר העתקה (בסיס "ביס") - פריסה רגל
לפי 25.- וי א 3 סעיף 1182
עבודת הלקיחה. סעיף 3

[מזה מסים רשמיים (י בלבד).]

102.-

2		28	66.-
2	02	30	75.-
2	02	92	21.-

34391-

מכון התקנים הישראלי
המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534
20. 8. 75
אשרף הנגב

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-אילת/2776

מזמין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע. כיום:

בנין : 20 יחידות דיור בבניעות (אילת). אסמכתא/תיק עיריה מס':

החומר לבדיקה : 10 קוביות בטון. הקבלן: בר ישראל אמריקה

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסדר ביום: 16-07-1975. המפקח:

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: בינרביים

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
				כדור (אינץ') קרוס (מ"מ)					
	185	1975-07-17	1975-07-09		ב-200	קירות	ק"ג גדר גברטור		1
	230	"	"						2
	190	"	"						3
	150	"	"						4
	150	"	"						5
	181	ממוצע							
	233	1975-08-12	"			"	"		6
	281	"	"						7
	220	"	"						8
	326	"	"						9
	322	"	"						
	277	ממוצע							

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוזיל
מר גלוברמן
בר ישראל אמריקה.

באר שבע 17-08-1975
מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

177876/ת

1975-08-17

מנהל לבניה כפרים,
משרד המבחן
באר-שבע.

הקבלון בר ישראל אנדיקה

1975-08-17 אילת/2776
מבד בדיקה 10 קוביות במרן-
20-2 יהירות דירר בבנינות
(אילת).

110.- 1050 סטיף

(מזה רשורא לי בלבד).

110.-

9 11 110.-

11816(1)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

3051/75
19.9.75

לכבוד
משרד השכונן/מהנדס מחוז הנגב
מר י. רוטיאנסקי
רח' הנשיאים
באר - שבע

א.ג.

הנדון: לשכונן חלקי מספר 14
חוזת 9039/46386/73
מושב נביעות

סה"כ החלום בלירה	חלום ב-%	מחיר לבית	סה"כ בהים	מספרי הכתים	בחוזת	הסעיף
825,000.-			(15% מסך 5,500,000 ₪)			1. מערעה
275,000.-	5%	137,500	40	1 - 40		2. גמר יסודות
1,650,000.-	30%	137,500	40	1 - 40		3. גמר שלד
550,000.-	10%	137,500	40	1 - 40		4. גגות
1,210,000.-	22%	137,500	40	1 - 40		5. טיח, ריצוף, נגרות
137,500.-	10%	137,500	10	1 - 10		6. גמר עבודה
<u>4,647,500.-</u>						
<u>4,378,000.-</u>						
<u>269,500.-</u>						

פחות חשבון חלקי מספר 13

מאחיים ששים וחשע אלף וחמש מאות לירות ישראליות בלבד.

בכבוד רב,


א. יהושע
חשב החברה



התאגדות
מס' תשכ"ח-תש"ל
מס' מועדון 5688/79

אי/דצ

א.א.ל. בע"מ
העבודה הנ"ל בדועה
21/2/1975
חתימת החברה

34391

השיכון
מס' 78.75
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 38367
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 4841, 2534
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א - אילת-2798

מוזמין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע.
 בנין : 40 יח' דיור בנביעות.
 החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ונמסרו ביום: 75-07-21
 מהות הבדיקה: חוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה? בינוניים

תוצאות הבדיקה

חוק בדרש	חוק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	כדגם מס'
				כדור (אינץ') קוטם (ס"מ)					
	382	75-07-23	75-06-25		300- ⁶	רצפה	מקלט		1
	382	"	"						2
	380	"	"						3
	402	"	"						4
	346	"	"						5
	370	"	"						6
	377	ממוצע							

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: סך שלוש עותקים
 מר גלוברמן
 חברת אשרת
 העתק: ~~בא~~
 באר שבע 75-07-31
 ש/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

177609

177609

1975-03-01

מנהל לביטוח סכרית
משרד המבחן
באר שבע

1975-03-01 מיום/29

מבוקר בדיקה 8 קוביות סכרן כמות 40 יחידות ליום בביטוח ל
לפי סעיף 1050

(עמיתים יום - כבוד)

88

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית -

מס' 3439

בשר-שכר 24

אלי: מר. ג'א
מאת: מר. ג'א

הנדון: מר. מר. ג'א
מזכיר: מר. ג'א

14

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשכון חלקי/קופי פס'

לעבודה: מר. ג'א

במשק / מושב: 24

לפי חוזה: 39/14/386/43

על סך: 24318

הערות:

לוטח: מר. ג'א

העתק:

מהגוס אזור: מר. ג'א

הקבלה: מר. ג'א

מהגוס המחוז

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית

מס' 3439

באר-שבע

אל: מר. חנוך ג'א
מאת: מר. ג'א

הנדון: חפץ הקניין מס' 14
מזכה ונהוג

14

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/פנמי מס'

לעבודה הקמה מס' P

במשק / מושב יבנה

לפי חוזה מס' 39/100/100 הקבלן בר שכלל-אמריקה וזנאי

על סך - 24344.100

הערות:

לוטה: 111

מהגדס המחוז

העתק:

מהגדס אזור יבנה
הקבלן בר שכלל-אמריקה וזנאי

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

2998/75
18.8.75

לכבוד
משרד השכון/מהנדס מחוז הנגב
מר י. רוסיאנסקי
רחוב הנשיאים
באר - שבע

א.ג.

הנדון: השכון חלקי מספר 14
חוצה 9039/46386/73
מושב נביעות

סה"כ התשלום בלירות	תשלום ב- %	מחיר לבית	סה"כ בתים	מספרי הבתים	בחוצה	הסעיף
825,000.-				(15% מסך 5,500,000 ₪)		1. מפרעה
275,000.-	5%	137,500	40	1 - 40		2. גמר יסודות
1,650,000.-	30%	137,500	40	1 - 40		3. גמר שלד
530,000.-	10%	137,500	40	1 - 40		4. גבות
1,210,000.-	22%	137,500	40	1 - 40		5. סיה, ריבוק, נגרות
123,750.-	10%	137,500	9	1 - 9		6. גמר עבודה
4,633,750.-						
4,276,250.-						
357,500.-						

מחוז השכון חלקי מספר 13

4370000

1015000

1100000

— שלש מאות חמשים ושבע אלף וחמש מאות לירות ישראליות בלבד. —

בכבוד רב,

א. חשב
החברה

החוצר
מס השכונות שולם
מס' אישור 5686/9

אי/דג

אשרתי
העבודה הנ"ל בוצעה
מתיבת המ"מ

34391

מ.ר. 5122

נביעות



מושב שיתופי להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
טלפון 059-3667, דאר אילת.

תאריך 22.7.75

מספרו 551/75-ישוב קבע

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
23.7.75
מחוז הנגב

לכבוד
משרד השיכון
האגף לבנייה כפרית
באר-שבע

א.נ.א.

הנדון: חלונות קיפ

סאחר ואנו למודי נסיון באקלים האיזור, בסיוחה
בסופות החול, הערנו אח השומת ליבם של המפקחים ממשרד
קלמן פורה לעובדה שחלונות הקיפ שמרכיבים ב-3 חלונות
במבנה אינם עונים על הדרישות ויש צורך להוסיף להם
הלבשות מסביב.

מ.ר. 5122

למרות שהמפקח דוד עובדיה רשט עובדה זו בפנקסו
והבטיח לברר את העניין, מרכיבים את החלונות כמו שהם.

ברור לי לגמרי שתיקון החלונות בשלב מאוחר יותר
יעלה סכום כסף נוסף ולדעתי - מיותר.

בכל מקרה, במצב זה לא נוכל לקבל את החלונות כמו
שהם.

אבקשם להורות לנוגעים בדבר לספל בנקודה זו.

בברכה,
אלי חלפון
ס ר כ ז

הערה: משרד פורה.

SECRET

CLASSIFICATION AUTHORITY

CLASSIFICATION AUTHORITY

CLASSIFICATION AUTHORITY

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50

CLASSIFICATION AUTHORITY

CLASSIFICATION AUTHORITY

CLASSIFICATION AUTHORITY

CLASSIFICATION AUTHORITY

CLASSIFICATION AUTHORITY

CLASSIFICATION AUTHORITY

CLASSIFICATION AUTHORITY

CLASSIFICATION AUTHORITY

CLASSIFICATION AUTHORITY

CLASSIFICATION AUTHORITY

CLASSIFICATION AUTHORITY

CLASSIFICATION AUTHORITY

CLASSIFICATION AUTHORITY

CLASSIFICATION AUTHORITY

CLASSIFICATION AUTHORITY

CLASSIFICATION AUTHORITY

ד' באב תשל"ה

15.7.1975

מושב נביעות - רשימת ליקויים

להלן מספר ליקויים נוספים לאלה שנמטרו, לכם ע"י מר קדם כרמלי ממשרדנו.

1. מכון חשמל - נוצק ביום 9.7.75, אמור היה להיות בטון חשוף, התקבלנו משטחים לא חלקים עם סגרגציה, וחורים סביב הפתחים, עם גמר החקונים יוחלט באם יבוצע טיח צמנט והתזה, במקרה זה לא תשולם חוספת.
2. מקלטים - אחד המקלטים מעביר מים ויש לבצע תקונים בבטונים בהתאם להנחיות שנמטרו לכם בשטח.
- הספסנות במקלט שהוצג לבקורת עשויה בצורה בלתי מקצועית, התקרה אינה אופקית וקימים רוחים בלוחות. כמו כן יש שגיאות בסדור הברזל. המקלט לא אושר ליציקה.
3. טיח בכניסה ובקיר המרפסת
בוצע צבע על טיח שחור לא מוחלק, למרות שנאמר למנהל העבודה בשטח לבצע שליכטה לפני הצביעה.
4. צבע - נמצאת בשטח קבוצה של כ-10 צבעים. לעומת זאת אין בעלי מקצוע כגון: נגרים תקונצ'יקים שונים וטייחים שיכינו האלמנטים לצבע, במקרה זה יש לצפות לתופעות כגון זו הנזכרת בסעיף 3 לעיל.

Barcelona Onion Skin

AIR MAIL



3439

לכה אר דין ארביה

הנידון: ארבעת ארבעות 157.75

אחרי (כפי) ארבעות אשרי אשרי און ארבע
 את הארבעות. און און יורא ארבעת ריבוי הארבע ארבעות
 כל שכן כאשר ארבעות ארבעות כל שכן יש צורך
 בארבעות ארבעות ארבעות, אלא כל שכן כאשר ארבעות
 הן ארבעות ארבעות כן ארבע הארבעות הארבעות
 ולא הייתה הארבעות ארבעות ארבע ארבע ארבעות
 היא ארבעות ארבעות. אלא את הדין ארבעות את
 הארבעות און ארבעות היא הנידון.

הארבעות אשרי און ארבעות כן היא ארבע
 ארבעות ארבעות און ארבעות ארבעות הם יתנו
 ארבעות ארבעות ארבעות. ארבע ארבע, את ארבעות
 ארבעות ארבעות ארבעות ארבעות ארבעות ארבעות
 ארבעות ארבעות ארבעות ארבעות ארבעות ארבעות
 הן ארבעות ארבעות, ארבעות ארבעות ארבעות ארבעות
 ארבעות ארבעות.

אנחנו ארבעות ארבעות ארבעות ארבעות ארבעות
 ארבעות ארבעות. ארבע ארבעות ארבעות ארבעות ארבעות
 ארבעות ארבעות ארבעות ארבעות ארבעות ארבעות
 ארבעות ארבעות ארבעות ארבעות ארבעות ארבעות

הידיד.

ואת היום אנחנו אנחנו אשר אתו רמת החז.

לחודש. הידיד אתה יכול לבחון חז. לחודש ?

הקני את הפנרוט אין אתה אלקים את

האציות אלה אשר קראו את האמת. אשר אפי

תאורק אתי היתן שוגר ארמנט. (כון, ישם

תיקונים אשר את רואם הידידני.

אבקשי ארצות האנשים השטח. רשם שאתה

ידיד את ארצות ארצות ארמנט שרם שרם את האשפת

כן אמת השלם שלמדו בה השטח השטח שלמדו

רבותים יצאו היתה ארמנט.

אמת בה אין רשם, אלא אמת של אדם

אשר חי השטח השטח החודשים וחז. האחרונים אפי

אשר השלם השלם כאן חז. כל הנשעים בדבר

בה אס"י את הנשעים כל הידיד השוא היתר

אשכח רצון רשם.

כל החתום:

החתימה (שמו)!

דומא ירוש

אנורט שחודש בחתום

י/ש



1. אר רוסיאנסקי.

2. אר צ"ד.

3. אר כראון.

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית-

מס'

באר-שבע,

אל:

מאת:

הנדון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשכון חלקי/סופג מס'

לעבודה

במשק/ מושב

הקבלן

לפי חוזה

על סך

הערות:

לוטסה:

העתק:

מהנדס אזור


הקבלן

מהנדס הבחון

3439

נביעות

מושב שיתופי להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
טלפון 059-3667, דאר אילת.



17.6.75

תאריך

486/75-ישוב קבע

סיכום ישיבה בנביעות

נוכחים: גלוברמן, רוסינסקי, זיירל, קוקו, כרמון, צ'רני אמנון.

1. המשק צגיש לפקח (קוקו) בכתב את הערותיו לגבי הבחים.
2. מדטכס שהגב, ארגזי הרוח, גמר עבודה אסכסט, גמלוניס, ארגזי תריסים, ארונות מטבח, חרסינה ריצוף ותיקוני סדקים במצב עבודה שאיננו משביע רצון. העניין יירשם ביומן של המפקח ובר-ישראל חדאג לחקן.
3. יש לחזק הגמלוניס לגב עם כרזל U על-מנת שלא יעופו ברוח.
4. בהמלצה גלוברמן יבדוק רוסינסקי אפשרות של הורדה עמודי-השמל והכנסת רשת תת-קרקעית במקום הרשת העילית לחלוקת השמל לבחים. המשק מצידו ישתתף בעבודה באם יידרש בכך.

רשם: צ'רני.



Ն Ե Վ Ի Ր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏՐԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ ՏՆՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏՐԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ ՏՆՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՎԵՐԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄ

Վերին կրթական կարգի ուսուցումը, որն իրականացվում է համալսարաններում, պետական կրթական կենտրոններում և այլուհասակի ուսուցման հաստատություններում:

1. Վերին կրթական կարգի ուսուցումը իրականացվում է համալսարաններում, պետական կրթական կենտրոններում և այլուհասակի ուսուցման հաստատություններում:

2. Վերին կրթական կարգի ուսուցումը իրականացվում է համալսարաններում, պետական կրթական կենտրոններում և այլուհասակի ուսուցման հաստատություններում:

3. Վերին կրթական կարգի ուսուցումը իրականացվում է համալսարաններում, պետական կրթական կենտրոններում և այլուհասակի ուսուցման հաստատություններում:

4. Վերին կրթական կարգի ուսուցումը իրականացվում է համալսարաններում, պետական կրթական կենտրոններում և այլուհասակի ուսուցման հաստատություններում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏՐԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ ՏՆՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

אשרי 13
10
15
3
4/5/75

משרד התיכונן

מינהל לבניה כפרים ויישובים חדשים

3439

משרד התיכונן
מינהל לבניה כפרים
ד"ר חגית חגית 5.75
7

4/5/75

מינובין 202

לכבוד:
מר אהרן קליין
מנכ"ל חב" בר-אמדיקה

א.ג.

הציון: גביעות, די-זהב

כפי שהטעמי בסיומנינו, קיים מיגור שמקומו בבצוע הבנייה בגביעות.

בטיוור שקיים ראש הממשלה ביישובים הנדונים ביום חמישי 1/5/75 התחייבתי כולקמן:
גביעות (1)

בנייה 40 תחום שבבצוע והמקלטים עבורם יושלמו חוך הורשיים.
ייקבע לוח זמנים מקוצר להקמה מבני הגיבור - לוח זה ייקבע לאלתר בינכם לבין
מחוז הנגב שלנו.

די-זהב (2)

הבנייה מישוב זה הוחל השבוע והמתיים עד סוף 1976 - 40 בחים, מקלטים, מבני
הגיבור והמתיים.

למען הסדר הטוב מורה לך אם תצויא לי בחוזר התחייבות של החברה לעמוד בלוח הזמנים
ובבצוע כפי שהתחייבתי בלתי ראש הממשלה כאמור.

ברכה
שלמה
ראש מינהל לבניה כפרים ויישובים חדשים

התחייבתי מר א. גלויברמן
מר ג. אביבי
מר י. רוטיאנסקי
מר י. זיידה

נר 513

34391

מדינת ישראל

ת"א, רח' ג' 13 הקריה
טלרון 269211

משרד האכרן
בנייה בהתיישבות



תאריך ינואר 1975

טרנס שנוי חרזה

מספר החרזה 9030/46386/75

אל: הגזברות (2)
מאת: המחלקה הארגונית להתיישבות, עליות חדשות

א. פרטי זהוי:

שם המחרז	שם הישוב	שם הקבלן
גב	גבינום	כר ישראל המדינה
ב. הרכב החרזה הקיים: 40 בחים		
הקיים בלי	המחוקן בלי	השנוי בלי
4,680,000	5,000,000	820,000
ג. מחוח השנוי:		

מלוח התיקונים

ד. סעיף תקציבי
00.60, 43/76

בברכה

חתימת הקבלן

ד. בן יהודה
חשב המשרד

ס. אבני
סגן המנהל הכללי

חתימה

תאריך

העתיק

מר א. גלויברסקי, מנהל האגף לבנייה כפרית
מר ג. אביבי, מסונה על עליות חדשות
מר א. בלף, מסונה על חוזים ומכרזים
מחנודס מחוזי לבנייה כפרית מחוז
אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א
גזברות (2)

54-4-25

א.א.א. 2664

34391

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

2738/75
19.5.75

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
9 - 6. 75
מחוז הנגב

לכבוד
משרד השכון/מחוז הנגב
מר י. רוטיאנסקי
רחוב הנשיאים
באר - שבע
א.א.א.

הנדון: השכון חלקי מספר 12
חווה 9039/46386/73
מושב נביעות

סה"כ השלום בלירות	תשלום ב-%	מחיר לבית	סה"כ בתים	מספרי הבתים	הסקיף בחווה
825,000.-				(15% מתוך 5,500,000 ₪)	1. מפרעה
275,000.-	5%	137,500	40	1 - 40	2. במר יסודות
1,650,000.-	30%	137,500	40	1 - 40	3. במר שלד
412,500 481,250.-	10%	137,500	35/30	1 - 35/30	4. גבות
1,058,750.-	22%	137,500	35	1 - 35	5. טיה, ריצוף, נגרות
4,290,000.-					
4,070,000.-					
220,000.-					

מחוז השכון חלקי מספר 11

422/250 -
157250 -

טאום וואלף ואמס ואמס וואלף
מאחיים עשרים אלף לירות ישראליות.

בכבוד רב,
א. חשב החברה
יהושע

[Handwritten signature]

א.א.א.
[Handwritten signature]

האוצר
מס השכונות שולט
מסי אישור 3686/9

באר שבע, רחוב הרצל 97
טל. 76288 - ת.ד. 2047
97, HERZL STR. BEER-SHEVA
TEL. 76288 - P.O.B. 2047

טלפון: 199-75-3452

באר-שבע, 22.4.75, י"א אייר תשל"ה

34391
משרד השיכון
רמת לביא בפרת
ד טבח הגנה 25.4.75
טח"ה תל"ה

9

לכבוד
מר יוסי חורב
אל רום בע"מ
באר - שבע.

,.ג.א

הנדון: הארקה מבנים בנביעות

הנני מבקש להזכיר את ההוראה בדבר הארקה המבנים. היות ולא הונח מוליך הארקה בקרקע, סוכס כדלקמן; הצנרת המגולבנת שבבנין תחובר ע"י חוט ברזל מגולבן 70 מ"ר אל רשת הקונסטרוקציה של המבנה בתוך חלל הגב. תבוצע מדידה על ידנו במקום. אם תתקבל החנגדות הארקה נאותה, נבצע זאת בכל המבנים, ואם לא נקבל תוצאות מתאימות, נצטרך לתקוע אלקטרודה להארקה בכל מבנה. אבקש להכין לנו למדידה מספר מבנים (10 לפחות) ולהודיענו כדי שנוא למדוד.

בברכה,
יעקב ברנד.

העתק:

- מר זיידה - משרד השכון.
- מר רוסיאנסקי - משרד השכון.
- מר מוסייב - משרד השכון.

34391

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

2621/75

משרד השיכון 1.4.75
 האגף לבניה כפרית
 ד טבת תשגה = 4. 75 - 4
 ירושלים הנגב

[Handwritten signature]

לכבוד
 משה"ש/אגף לבניה כפרית
 מר רוסיאנסקי
 מר זיידה
 רחוב הנשיאים
 באר - שבע.

א.נ.,

הנדון: נכיעות חוזה 39/46386/73

רצ"ב סיכום ישיבה עם הפקוח בנושא הבצוע בנכיעות
 לידיעתכם.

כבוד רב,

[Handwritten signature]
 בר, ישראל אמריקה לבניה בע"מ

העתק: אשרת - מר יוסף חורב

יכ/רצ

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

1.4.75

טכום ישיבה - נביעות

בישיבה באחר ביום 25.3.75 עם מפקח חברה אשרת מר חורב יוסף, סוכמו הדברים כדלקמן:-

א. מקלטים

1. אין התנגדות לאלטרנטיבה של יציקת המדרגות בירידה למקלט במקום כשהפינוח
ההיינה קטומות בהתאם לתכנית.

2. מכיוון שהמקלטים ייבנו מעל מפלס מי התהום, יוצע פתרון ע"י משה"ש על דרך
ביצוע בור הניקוז.

ב. 40 מכנים

1. יש לבצע חלונות קיפ במקום חלונות רפפה למרות שהופנה השומת לב המפקח לכך
שחלונות הרפפה נמצאים בשטח.

סוכם לבדוק את החאריכים הקשורים במתן החוראה לשינוי החלונות מטיפוס רפפה
לטיפוס "קיפ" ובהתאם לכך יסוכם ענין הפיצוי הכספי עבור חלונות הרפפה שכבר
נמצאים בשטח.

ראש ג'ויג רפפה
ראש פולאם
ראש ג'ויג רפפה
ראש ג'ויג רפפה

STATE RECORDS - 1950

Branch 1000 11.1.1. The state record system is hereby established.

1. Purpose

1. To maintain a permanent record of the state's activities.
2. To provide a means of communication between the state and its citizens.

2. Organization

1. The state record system shall be organized as follows:
a. A central office shall be established in the state capital.
b. Regional offices shall be established in each of the state's major cities.
c. A network of field offices shall be established throughout the state.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

3439
 משרד לבניה כפרית
 ת.א.ג. 75-3.11
 ממוז הנגב

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א - אילת/2347

מוזין הבדיקה : אגף לבניה כפרית - משרד השכון - באר שבע.
 בנין : 40 יח' דיור בבניעות.
 החומר לבדיקה : 94 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסדר ביום: 1975-02-11
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: טובים

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס'
				כדור (אינץ')					
	312	1975-02-11	1974-12-18		200 ^ב	קירות	50		1
	275	" "	" "						2
	306	" "	" "						3
	331	" "	" "						4
	245	" "	" "						5
	282	" "	" "						6
	262	" "	" "						7
	300	" "	" "						8
	280	" "	" "						9
	305	" "	" "						10
248	290	ממוצע							
	358	"	1975-01-02			תקרה	51		11
	486	"	"						12
	388	"	"						13
	425	"	"						14
	423	"	"						15
	403	"	"						16
	414	ממוצע							

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

תעודת מעורבות

התעודה הזו מיועדת לרשום את כל המעורבות של חברי המועצה במהלך כהונתה. היא תהיה חלק מהקובץ הארכיוני של המועצה.

פרטי המועצה

שם המועצה

מס' תעודת זהות: _____

שם המועצה: _____

תאריך תחילת כהונה: _____

תאריך סיום כהונה: _____

מס' תעודת זהות: _____

מס' רישום: _____

פרטי החברים

מס' רישום	שם	תאריך תחילת כהונה	תאריך סיום כהונה	מס' תעודת זהות	מס' רישום	שם	תאריך תחילת כהונה	תאריך סיום כהונה	מס' תעודת זהות	מס' רישום	שם	תאריך תחילת כהונה	תאריך סיום כהונה	מס' תעודת זהות
1	ד"ר יצחק רבין	1977-01-01	1981-12-31	123456789	1	ד"ר יצחק רבין	1977-01-01	1981-12-31	123456789	1	ד"ר יצחק רבין	1977-01-01	1981-12-31	123456789
2	ד"ר שמעון פרס	1977-01-01	1981-12-31	987654321	2	ד"ר שמעון פרס	1977-01-01	1981-12-31	987654321	2	ד"ר שמעון פרס	1977-01-01	1981-12-31	987654321
3	ד"ר אהרן ברק	1977-01-01	1981-12-31	567890123	3	ד"ר אהרן ברק	1977-01-01	1981-12-31	567890123	3	ד"ר אהרן ברק	1977-01-01	1981-12-31	567890123
4	ד"ר יוסף טייטלבוים	1977-01-01	1981-12-31	345678901	4	ד"ר יוסף טייטלבוים	1977-01-01	1981-12-31	345678901	4	ד"ר יוסף טייטלבוים	1977-01-01	1981-12-31	345678901
5	ד"ר אהרן שרון	1977-01-01	1981-12-31	234567890	5	ד"ר אהרן שרון	1977-01-01	1981-12-31	234567890	5	ד"ר אהרן שרון	1977-01-01	1981-12-31	234567890
6	ד"ר יצחק מרדכי	1977-01-01	1981-12-31	123456789	6	ד"ר יצחק מרדכי	1977-01-01	1981-12-31	123456789	6	ד"ר יצחק מרדכי	1977-01-01	1981-12-31	123456789
7	ד"ר יוסף אלון	1977-01-01	1981-12-31	987654321	7	ד"ר יוסף אלון	1977-01-01	1981-12-31	987654321	7	ד"ר יוסף אלון	1977-01-01	1981-12-31	987654321
8	ד"ר אהרן שרון	1977-01-01	1981-12-31	876543210	8	ד"ר אהרן שרון	1977-01-01	1981-12-31	876543210	8	ד"ר אהרן שרון	1977-01-01	1981-12-31	876543210
9	ד"ר יצחק מרדכי	1977-01-01	1981-12-31	765432109	9	ד"ר יצחק מרדכי	1977-01-01	1981-12-31	765432109	9	ד"ר יצחק מרדכי	1977-01-01	1981-12-31	765432109
10	ד"ר יוסף אלון	1977-01-01	1981-12-31	654321098	10	ד"ר יוסף אלון	1977-01-01	1981-12-31	654321098	10	ד"ר יוסף אלון	1977-01-01	1981-12-31	654321098

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-אילת-2/2347

מוזמין הבדיקה : ביום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוק גדרש	חוק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הגדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	
				כדור (אינץ')					
	577	1975-02-11	1975-01-05		ב* 200	קירות	48		17
	578	"	"						18
	488	"	"						19
	420	"	"						20
	540	"	"						21
	425	"	"						22
	452	"	"						23
	380	"	"						24
	478	"	"						25
	434	ממוצע							
	466	"	1975-01-06			תקרה	50		26
	370		"						27
	408		"						28
	445		"						29
	480		"						30
	418		"						31
	431	ממוצע							

3. / .

ערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"מחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

התאחדות המורים בישראל

התאחדות המורים בישראל
מרכז השרון
רחוב המורה 10
תל אביב 6100

תעודת זהות

הצהרה על זהות

מס' 2-1000-1

שם המורה

שם

מס'

מס' התעודת הזהות

תאריך הולדת

תאריך

מס' התעודת הזהות

מס' התעודת הזהות

הצהרה על זהות: אני מצהיר/ת על זהותי כמורה/ת באגודת המורים בישראל.

מס' התעודת הזהות

פרטים אישיים

מס' התעודת הזהות	שם המורה	שם	תאריך הולדת	מס' התעודת הזהות	מס' התעודת הזהות	מס' התעודת הזהות
10-10-1000	ד"ר	ד"ר	10-10-1000	10-10-1000	10-10-1000	10-10-1000
10-10-1000	ד"ר	ד"ר	10-10-1000	10-10-1000	10-10-1000	10-10-1000

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' אג"ת/3/2347

מזמין הבדיקה : ביום:
 בנין : אסמכתא/תיק עירייה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה		חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדר
				כדור (אינץ')	קנוס (ס"מ)				
	446	1975-02-11	1975-01-08			קירות	62		32
	366	"	"						33
	413	"	"						34
	385	"	"						35
	366	"	"						36
	415	"	"						37
	427	"	"						38
	455	"	"						39
	433	"	"						40
	367	"	"						41
	407	ממצע							
	350	"	1975-01-14			תקרה	48		42
	288	"	"						43
	298	"	"						44
	376	"	"						45
	328	ממצע							

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - (-)

4 / .

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' אצילת/4/2347

מזמין הבדיקה : כיום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם להקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (קיב' לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה		חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' דוגמא	
				כדור (אינץ')	קונוס (ס"מ)					
	385	1975-02-12	1975-01-15			קירות	61		46	
	433	"	"							47
	365	"	"							48
	348	"	"							49
	470	"	"							50
	410	"	"							51
	388	"	"							52
	406	"	"							53
	435	"	"							54
	<u>323</u>	"	"							55
	396	ממוצע								
	560	1975-02-18	1975-01-21		200*	קירות	60		56	
	518	"	"							57
	497	"	"							58
	496	"	"							59
	540	"	"							60
	<u>403</u>	"	"							61
	502	ממוצע								

5. / .

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א"ת/5/2347

מומין הבדיקה : ביום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	סרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' דוגמא
				כדור (אינץ') קוטר (ס"מ)					
	485	1975-02-22	1975-01-25			קירות	59		62
	418	"	"						63
	412	"	"						64
	441	"	"						65
	412	"	"						66
	414	"	"						67
	451	"	"						68
	508	"	"						69
	375	"	"						70
	<u>492</u>	"	"						71
	441	ממוצע							
	405	1975-02-24	1975-01-27			תקרה	49		72
	480	"	"						73
	470	"	"						74
	430	"	"						75
	450	"	"						76
	<u>482</u>	"	"						77
	453	ממוצע							

6 / .

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

MEMORANDUM FOR THE RECORD

This memorandum is prepared to provide a summary of the information received from the source and to indicate the source's reliability and the accuracy of the information.

SUBJECT

[REDACTED]

[REDACTED]

TO :

FROM :

DATE :

CLASSIFICATION :

BY :

REVISIONS :

APPROVED :

DATE :

NOTE: This memorandum is prepared for the use of the recipient and is not to be distributed outside the recipient's organization.

EXEMPT FROM:

SUMMARY

DATE	TIME	LOCATION	ACTIVITY	REMARKS	STATUS	CLASSIFICATION	REVISIONS	APPROVED
1954-01-15	10:00	Room 101	Meeting	Initial meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	1	[REDACTED]
1954-01-22	14:00	Room 101	Meeting	Follow-up meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	2	[REDACTED]
1954-02-05	09:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	3	[REDACTED]
1954-02-12	11:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	4	[REDACTED]
1954-02-19	13:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	5	[REDACTED]
1954-03-05	10:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	6	[REDACTED]
1954-03-12	14:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	7	[REDACTED]
1954-03-19	09:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	8	[REDACTED]
1954-03-26	11:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	9	[REDACTED]
1954-04-02	13:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	10	[REDACTED]
1954-04-09	10:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	11	[REDACTED]
1954-04-16	14:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	12	[REDACTED]
1954-04-23	09:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	13	[REDACTED]
1954-04-30	11:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	14	[REDACTED]
1954-05-07	13:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	15	[REDACTED]
1954-05-14	10:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	16	[REDACTED]
1954-05-21	14:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	17	[REDACTED]
1954-05-28	09:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	18	[REDACTED]
1954-06-04	11:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	19	[REDACTED]
1954-06-11	13:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	20	[REDACTED]
1954-06-18	10:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	21	[REDACTED]
1954-06-25	14:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	22	[REDACTED]
1954-07-02	09:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	23	[REDACTED]
1954-07-09	11:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	24	[REDACTED]
1954-07-16	13:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	25	[REDACTED]
1954-07-23	10:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	26	[REDACTED]
1954-07-30	14:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	27	[REDACTED]
1954-08-06	09:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	28	[REDACTED]
1954-08-13	11:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	29	[REDACTED]
1954-08-20	13:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	30	[REDACTED]
1954-08-27	10:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	31	[REDACTED]
1954-09-03	14:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	32	[REDACTED]
1954-09-10	09:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	33	[REDACTED]
1954-09-17	11:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	34	[REDACTED]
1954-09-24	13:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	35	[REDACTED]
1954-10-01	10:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	36	[REDACTED]
1954-10-08	14:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	37	[REDACTED]
1954-10-15	09:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	38	[REDACTED]
1954-10-22	11:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	39	[REDACTED]
1954-10-29	13:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	40	[REDACTED]
1954-11-05	10:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	41	[REDACTED]
1954-11-12	14:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	42	[REDACTED]
1954-11-19	09:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	43	[REDACTED]
1954-11-26	11:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	44	[REDACTED]
1954-12-03	13:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	45	[REDACTED]
1954-12-10	10:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	46	[REDACTED]
1954-12-17	14:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	47	[REDACTED]
1954-12-24	09:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	48	[REDACTED]
1955-01-07	11:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	49	[REDACTED]
1955-01-14	13:00	Room 101	Meeting	Meeting with [REDACTED]	Completed	CONFIDENTIAL	50	[REDACTED]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-אילת/6/2347

מומין הבדיקה : ביום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מ
				כדור אינץ' (ס"מ)					
	372	1975-02-25	1975-01-28			תקרה	62		78
	282	"	"						79
	400	"	"						80
	372	"	"						81
	372	"	"						82
	420	"	"						83
	370	ממוצע							
	360	1975-02-26	1975-01-29			קירות	70		84
	390	"	"						85
	393	"	"						86
	287	"	"						87
	362	"	"						88
	395	"	"						89
	325	"	"						90
	404	"	"						91
	360	"	"						92
	360	"	"						93
	364	ממוצע							

שלמה סג"ל
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלאוראיל ת"א.
 מר גלרברמן ת"א.
 בר ישראל אמריקה.
 חב אשרת.

באר שבע 07-03-1975
 שב/

175528 / חב

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, סל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, סל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, סל' 74841, 72534



נציבות מס הכנסה
 מסור מניכוי
 מס מתשלומים
 בע"ר שירותים
 מס' 4502827

חאוצר
 מס הש"ש שולם
 מס' האשור 114/9

העתק

חשבון מס'

175528

לכבוד

תאריך 1975-03-07

אגף לבנייה כפרית
 משרד השכון ב"ש

הזמנה מס' מיום
 שם המזמין
 חוזה מס'

ל"י	אב'	פרטים	תעודה	
			מיום	מס'
			1975-03-07	2347/אילת
1025		עבור כריכת 93 קוביות בסך 40 יח' דיור בבנייה להי סעיף 1050		
511	50	50% תרומה אילת		
1545.50		סך הכל		
		בעת התשלום נא לציין את מספר החשבון	שולם ע"ח סך	לי
			תאריך	קבלה מס'

(אלף חמש מאות ארבעים וחמש לי + 50 אב')

3439

למס' 2484/75
מס' 2484

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

TEL. 233083, 233067 טל.

תל אביב, רחוב מרמורק 17

2484/75
19.2.75

(7)

לכבוד

משרד השכון/מהנדס מחוז הנגב
מר י. רוטיאנסקי
רח' הנטיאים
באר - שבע.

א.נ.א.

הנדון: חשבון חלקי מספר 11
חוזח 9039/46386/73
מושב נביעה.

סה"כ חשולם בלירוח	חשולם ב- %	מזיר לביח	סה"כ בתים	מספרי הבתים	הסעיף בחוזח
825,000.-				(15% מסך 5,500,000 ₪)	1. מטרעה
275,000.-	5%	147,500	40	1 - 40	2. גמר יטודות
1,650,000.-	30%	137,500	40	1 - 40	3. גמר שלד
412,500.-	10%	137,500	30	1 - 30	4. גגות
907,500.-	22%	137,500	30	1 - 30	5. טיה, ריצוף נגרות
4,070,000.-					
3,671,250.-					
398,750.-					

חוזח חשבון חלקי מספר 10

שלוש מאות חשעים ושמונה אלף ושבע מאות וחמשים
לירוח ישראליות.

מכבוד רב,
א. יהושע
חשב

אי/דצ

האוצר
מס חשבונות שולם
מסי אישור 5686/9

← - 3/11/11

of new.

have got part -

have got part -

~~have got part -~~

18. איטור עבודת העפר: קרקעיה ומפירותיה וזרעיה וזרעיה
 כיסודיים. אין להחיל בעבודת כיסודי כבוד יצירה
 ומשקל בידון העבודה ועל איזור המפעל יש להחיל

ע ב ו ד ו ה ב ט ו ז :

19. ז ט ז ט : המבט יהיה צמח פורטלכו רגיל עבילור
 עקב מבט עם דמינות או ציור לוח, ומתאים לדרישות
 גודל המפעל ע"י דמינות בלוח למביקות רצון המפעל.
 במסך רצון בלוח, ובמזדה באיזור המפעל בלוח. במקור
 מעבודתה של ס"ב: המבט.

12.2.75

באר-טבע,
2429/-
מס' עב.

לכבוד

הר, ישראל אמריקה בע"מ
רח' מרמורק 17
תל - אביב

, .J.K

הנהיגן: תשלום עבור בדיקת חוזרות

מקום: המבנה: החוזה: 39/46386/73
בית 43 קוביזה בסוף
הומר לבדיקה

היות שהבדיקה לא נעדה ברשות הווקן לפי העודת מסון התקנים מס' אילת/2251

איום 10/1/75 הגבו להודיעכם שבחסבון הסופי למבנה הנ"ל נחייב אוכם

בטבות 264.- לפי חסבון מסון התקנים מס' 17:910 מ- 10/1/75

בכבוד רב,

י. רוסיאסקי
מ.מ. מהנדס מתוך הנכב

החתום

מר גלויברמן - מנהל א.ב.כ.
מר אלויאל - מסון ת"א
מר בלן - מסונן תל אביב ומכרזים
מהנדס אזור
הב' אגרת - מקוה טוץ

רב/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841



העתק

נציבות מס הכנסה
 סדר מוכיח
 מס משלומים
 בעד שירותים
 מס' 4502827

האוצר
 מס חשי שולם
 מס' האשור 114/8

חשבון מס' 174910

לכבוד

אגף לבניה כסרית,
 משרד הסכון
 באר שבע.

תאריך 1975-01-10

הומנה מס'

שם המזמין

חווה מס'

Handwritten notes:
 מס' 114/8
 מס' 4502827
 מס' 1025
 מס' 301
 מס' 69977
 מס' 413151
 מס' 38367
 מס' 2534
 מס' 4841

ל"י	אני	פרטים	תעודה	
			מס'	מיום
		עבור בדיקת 127 קוביות בסוף- סיחידות דיור בגביעות:	2251/אילת	1975-01-10
1397.-		לטי סעיף 1050		
698.50		50% תוספת אילת.		
		(אלטיים תשעים וחמסר חי + 50 אג)		
2095.50		סך הכל		
		שולם ע"ח סך	לי	
		תאריך	קבלה מס'	

בעת החשלוים נא לציין את מספר החשבון

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-אבש/2/2251

מוזמין הבדיקה : מיום :
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס' :
 החומר לבדיקה : הקבלן :
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח :
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק גדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ד)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקיצה	סוג הבטון הגדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדר מס'
				כדור (אינץ')					
	235	1975-01-06	1974-10-25		ב-200	קירות	40		15
	207	"	"						16
	230	"	"						17
	192	"	"						18
	203	"	"						19
	212	"	"						20
	206	"	"						21
	195	"	"						22
	189	"	"						23
	<u>225</u>	"	"						24
	209	ממצע							
	350	1975-01-06	1974-10-26		ב-200	תקרה	45		25
	396	"	"						26
	384	"	"						27
	412	"	"						28
	410	"	"						29
	<u>397</u>	"	"						30
	392	ממצע							

3./.

תעודה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

תקנות סיוענות ה-10

התקנות נכנסות לתוקף מיום תחילת שנת הלימודים תש"ל
 והן יחולו על כל המוסדות המצויים ברשימה להלן

רשימת המוסדות

מוסדות חינוך או תרבות

מס' ת"ת 10-10

שם המוסד	כתובת
בית ספר תלמידי	רחוב תלמידי 10
בית ספר תלמידי	רחוב תלמידי 20
בית ספר תלמידי	רחוב תלמידי 30
בית ספר תלמידי	רחוב תלמידי 40
בית ספר תלמידי	רחוב תלמידי 50

מוסדות אחרים

מס' ת"ת	שם המוסד	כתובת	מס' ת"ת	שם המוסד	כתובת
10	בית ספר תלמידי	רחוב תלמידי 10	10	בית ספר תלמידי	רחוב תלמידי 10
11	"	"	11	"	"
12	"	"	12	"	"
13	"	"	13	"	"
14	"	"	14	"	"
15	"	"	15	"	"
16	"	"	16	"	"
17	"	"	17	"	"
18	"	"	18	"	"
19	"	"	19	"	"
20	"	"	20	"	"
21	"	"	21	"	"
22	"	"	22	"	"
23	"	"	23	"	"
24	"	"	24	"	"
25	"	"	25	"	"
26	"	"	26	"	"
27	"	"	27	"	"
28	"	"	28	"	"
29	"	"	29	"	"
30	"	"	30	"	"
31	"	"	31	"	"
32	"	"	32	"	"
33	"	"	33	"	"
34	"	"	34	"	"
35	"	"	35	"	"
36	"	"	36	"	"
37	"	"	37	"	"
38	"	"	38	"	"
39	"	"	39	"	"
40	"	"	40	"	"
41	"	"	41	"	"
42	"	"	42	"	"
43	"	"	43	"	"
44	"	"	44	"	"
45	"	"	45	"	"
46	"	"	46	"	"
47	"	"	47	"	"
48	"	"	48	"	"
49	"	"	49	"	"
50	"	"	50	"	"

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א- אי ל/3/2251

מזמין הבדיקה : כיום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דונמא מס'	מדגם מס'
				כרוי (אינץ') קובוס (ס"מ)					
	440	1975-01-06	1974-10-27		ב-200	תקרה	47		31
	510	"	"						32
	572	"	"						33
	522	"	"						34
	540	"	"						35
	517	מסרצע							
	503	1975-01-06	1974-10-29		ב-200	תקרה	41		36
	590	"	"						37
	518	"	"						38
	464	"	"						39
	275	"	"						40
	470	"	"						41
	524	"	"						42
	478	"	"						43
	472	"	"						44
	457	"	"						45
	227	"	"						46
	(-)	מסרצע							47

4./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

יחידת המחקר והפיתוח

מטרת היחידה היא להפיק ידע חדש ולהשתמש בו כדי לפתור בעיות מעשיות. היחידה עובדת בצורה קואופרטיבית ופיתוחית, ומשתמשת בכלי מחקר מתודיים כדי להבין את העולם סביבנו.

תוכנית העבודה

תוכנית העבודה של היחידה

תאריך: 2023.05.10

שם המחקר:

מס':

מס':

מס' המחקר:

מס':

מס':

מס':

מס':

מס':

מס':

תוכנית העבודה

מס' המחקר	שם המחקר	מס' המחקר	שם המחקר	מס' המחקר	שם המחקר
10	מחקר	10	מחקר	10	מחקר
11	מחקר	11	מחקר	11	מחקר
12	מחקר	12	מחקר	12	מחקר
13	מחקר	13	מחקר	13	מחקר
14	מחקר	14	מחקר	14	מחקר
15	מחקר	15	מחקר	15	מחקר
16	מחקר	16	מחקר	16	מחקר
17	מחקר	17	מחקר	17	מחקר
18	מחקר	18	מחקר	18	מחקר
19	מחקר	19	מחקר	19	מחקר
20	מחקר	20	מחקר	20	מחקר
21	מחקר	21	מחקר	21	מחקר
22	מחקר	22	מחקר	22	מחקר
23	מחקר	23	מחקר	23	מחקר
24	מחקר	24	מחקר	24	מחקר
25	מחקר	25	מחקר	25	מחקר
26	מחקר	26	מחקר	26	מחקר
27	מחקר	27	מחקר	27	מחקר
28	מחקר	28	מחקר	28	מחקר
29	מחקר	29	מחקר	29	מחקר
30	מחקר	30	מחקר	30	מחקר
31	מחקר	31	מחקר	31	מחקר
32	מחקר	32	מחקר	32	מחקר
33	מחקר	33	מחקר	33	מחקר
34	מחקר	34	מחקר	34	מחקר
35	מחקר	35	מחקר	35	מחקר
36	מחקר	36	מחקר	36	מחקר
37	מחקר	37	מחקר	37	מחקר
38	מחקר	38	מחקר	38	מחקר
39	מחקר	39	מחקר	39	מחקר
40	מחקר	40	מחקר	40	מחקר
41	מחקר	41	מחקר	41	מחקר
42	מחקר	42	מחקר	42	מחקר
43	מחקר	43	מחקר	43	מחקר
44	מחקר	44	מחקר	44	מחקר
45	מחקר	45	מחקר	45	מחקר
46	מחקר	46	מחקר	46	מחקר
47	מחקר	47	מחקר	47	מחקר
48	מחקר	48	מחקר	48	מחקר
49	מחקר	49	מחקר	49	מחקר
50	מחקר	50	מחקר	50	מחקר

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-א י לת/4/2251

מוזין הבדיקה : ביום :
 בנין : אסמכתא/חיק עיריה מסי :
 החומר לבדיקה : הקבלן :
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח :
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קיב לסמיר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (כדור אינדיקטור קונוס מ"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מסי	סדרה (מ"מ)
	482	1975-01-06	1974-10-30		ב-200	תקרה	39		47
	404	"	"						48
	443	"	"						49
	410	"	"						50
	452	"	"						51
	430	"	"						52
	437	ממצע							
	395	1975-01-06	1974-11-02		ב-200	קירות	42		53
	350	"	"						54
	340	"	"						55
	392	"	"						56
	360	"	"						57
	378	"	"						58
	336	"	"						59
	330	"	"						60
	354	"	"						61
	359	ממצע							

5./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

יחידת מידות

מטרת היחידה: להכיר את המידות השונות ולתרגל את השימוש בהן.

מדידת אורך

מדידת אורך באמצעות מידה

תאריך: _____

שם: _____

מס': _____

מטרה:

למדוד אורכים שונים באמצעות מידה.

התקנים:

מידה

התהליך:

1. מדידת אורך

2. מדידת אורך באמצעות מידה

2. מדידת אורך

מדידת אורך באמצעות מידה

מס' ניסוי	אורך	מידה	אורך	מידה	אורך	מידה
1	10	10	10	10	10	10
2	20	20	20	20	20	20
3	30	30	30	30	30	30
4	40	40	40	40	40	40
5	50	50	50	50	50	50
6	60	60	60	60	60	60
7	70	70	70	70	70	70
8	80	80	80	80	80	80
9	90	90	90	90	90	90
10	100	100	100	100	100	100

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס אידי לת/5/2251

מוזמן הבדיקה : כיום:
 בנין : אסמכתא/תיק ציריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	כדבס
				כדור (אינץ')					
	372	1975-01-06	1974-11-04		ב-200	תקרה	40		62
	264	"	"						63
	324	"	"						64
	320	"	"						65
	330	"	"						66
	<u>332</u>	"	"						67
	324	סמרצע							
	440	1975-01-06	1974-11-05		ב-200	תקרה	41		68
	395	"	"						69
	260	"	"						70
	225	"	"						71
	<u>344</u>	"	"						72
	(-)	סמרצע							

6./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-א ילת/6/2251

מזמין הבדיקה : ביום:
 בנין : אסמכתא/חיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המספק:
 סהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק גדרש	חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הגדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	כדגם
				כדור (אינץ')					
	362	1975-01-06	1974-11-05		200-ב	קירות	43		73
	280	"	"						74
	405	"	"						75
	337	"	"						76
	422	"	"						77
	372	"	"						78
	396	"	"						79
	383	"	"						80
	370	מסרצע							
	380	1975-01-06	1974-11-16		200-ב	קירות	44		81
	287	"	"						82
	332	"	"						83
	346	"	"						84
	327	"	"						85
	313	"	"						86
	250	"	"						87
	361	"	"						88
	325	מסרצע							

7./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

יחידת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח
מספר תעודת זהות: 5200000000000000000
תאריך: 15.05.2024

תוצאות המחקר

התאמה בין המודלים

המחקר נערך במטרה לבדוק את התאמה בין המודלים השונים. התוצאות מוצגות להלן:

מודל	תאריך	תוצאה
מודל 1	15.05.2024	התאמה גבוהה
מודל 2	16.05.2024	התאמה בינונית
מודל 3	17.05.2024	התאמה נמוכה

המסקנות

מספר	שם	תאריך	תוצאה	הערות
1	מודל 1	15.05.2024	התאמה גבוהה	התאמה גבוהה
2	מודל 2	16.05.2024	התאמה בינונית	התאמה בינונית
3	מודל 3	17.05.2024	התאמה נמוכה	התאמה נמוכה
4	מודל 4	18.05.2024	התאמה גבוהה	התאמה גבוהה
5	מודל 5	19.05.2024	התאמה בינונית	התאמה בינונית
6	מודל 6	20.05.2024	התאמה נמוכה	התאמה נמוכה
7	מודל 7	21.05.2024	התאמה גבוהה	התאמה גבוהה
8	מודל 8	22.05.2024	התאמה בינונית	התאמה בינונית
9	מודל 9	23.05.2024	התאמה נמוכה	התאמה נמוכה
10	מודל 10	24.05.2024	התאמה גבוהה	התאמה גבוהה

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' איג' לת/7/2251

מוזין הבדיקה : ביום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקיצה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	כדגם
				כדור (אינץ')					
	230	1975-01-06	1974-11-19		ב-200	תקרה	43		89
	232	"	"			"			90
	226	"	"			"			91
	178	"	"			"			92
	220	"	"			"			93
	257	"	"			"			94
	224	ממרב							
	410	1975-01-06	1974-11-25		ב-150	"	33		95
	367	"	8"			"			96
	387	"	"			"			97
	373	"	"			"			98
	375	"	"			"			99
	439	"	"			"			100
	392	ממרב							

8./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מחזורי תשלום

מחזורי תשלום - מילוי טופס זה על ידי המעביד או המעובד, לפי העניין, על מנת להצהיר על סכומי התשלום המגיעים למעובד או למעביד, לפי העניין, בכל חודש.

מחזורי תשלום

מחזורי תשלום

מס' תשלום: 1000000000

שם המעביד: _____ שם המעובד: _____

מס' היתרון: _____ מס' התשלום: _____

תאריך: _____

מחזורי תשלום

מס' תשלום	מס' היתרון	שם המעביד	שם המעובד	מס' התשלום	תאריך	סכום
01	01	מ.א.ת.ת.ת.	מ.א.ת.ת.ת.	01-01-01	01-01-01	01
02	02	מ.א.ת.ת.ת.	מ.א.ת.ת.ת.	02-02-02	02-02-02	02
03	03	מ.א.ת.ת.ת.	מ.א.ת.ת.ת.	03-03-03	03-03-03	03
04	04	מ.א.ת.ת.ת.	מ.א.ת.ת.ת.	04-04-04	04-04-04	04
05	05	מ.א.ת.ת.ת.	מ.א.ת.ת.ת.	05-05-05	05-05-05	05
06	06	מ.א.ת.ת.ת.	מ.א.ת.ת.ת.	06-06-06	06-06-06	06
07	07	מ.א.ת.ת.ת.	מ.א.ת.ת.ת.	07-07-07	07-07-07	07
08	08	מ.א.ת.ת.ת.	מ.א.ת.ת.ת.	08-08-08	08-08-08	08
09	09	מ.א.ת.ת.ת.	מ.א.ת.ת.ת.	09-09-09	09-09-09	09
10	10	מ.א.ת.ת.ת.	מ.א.ת.ת.ת.	10-10-10	10-10-10	10
11	11	מ.א.ת.ת.ת.	מ.א.ת.ת.ת.	11-11-11	11-11-11	11
12	12	מ.א.ת.ת.ת.	מ.א.ת.ת.ת.	12-12-12	12-12-12	12
13	13	מ.א.ת.ת.ת.	מ.א.ת.ת.ת.	13-13-13	13-13-13	13
14	14	מ.א.ת.ת.ת.	מ.א.ת.ת.ת.	14-14-14	14-14-14	14
15	15	מ.א.ת.ת.ת.	מ.א.ת.ת.ת.	15-15-15	15-15-15	15
16	16	מ.א.ת.ת.ת.	מ.א.ת.ת.ת.	16-16-16	16-16-16	16
17	17	מ.א.ת.ת.ת.	מ.א.ת.ת.ת.	17-17-17	17-17-17	17
18	18	מ.א.ת.ת.ת.	מ.א.ת.ת.ת.	18-18-18	18-18-18	18
19	19	מ.א.ת.ת.ת.	מ.א.ת.ת.ת.	19-19-19	19-19-19	19
20	20	מ.א.ת.ת.ת.	מ.א.ת.ת.ת.	20-20-20	20-20-20	20

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-א לת/8/2251

מומין הבדיקה : ביום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	כדגם
				כדור (אינץ')					
	260	1975-01-06	1974-11-28		200-3	קירות	53		101
	266	"	"						102
	427	"	"						103
	233	"	"						104
	240	"	"						105
	495	"	"						106
	280	"	"						107
	253	"	"						108
	207	"	"						109
	260	"	"						110
	(-)	מסרצע							
	250	1975-01-06	1974-12-03		200-3	קירות	52		111
	460	"	"						112
	565	"	"						113
	530	"	"						114
	332	"	"						115
	364	"	"						116
	495	"	"						117
	373	"	"						118
	(-)	מסרצע							

9./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

INTERNATIONAL BANKING CORPORATION

INCORPORATED IN THE UNITED STATES OF AMERICA
100 WALL STREET, NEW YORK 20, N.Y.

STATEMENT OF ACCOUNT

FOR THE MONTH OF _____ 19__

ACCOUNT NO. _____

TO THE ORDER OF _____
BY _____
DATE _____

DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE
10/1	OPENING BALANCE			
10/2				
10/3				
10/4				
10/5				
10/6				
10/7				
10/8				
10/9				
10/10				
10/11				
10/12				
10/13				
10/14				
10/15				
10/16				
10/17				
10/18				
10/19				
10/20				
10/21				
10/22				
10/23				
10/24				
10/25				
10/26				
10/27				
10/28				
10/29				
10/30				
10/31				

INTERNATIONAL BANKING CORPORATION
100 WALL STREET, NEW YORK 20, N.Y.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' איילת/9/2251

מוזמין הבדיקה : ביום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, כהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קיג לסמ"ד)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה		סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	כדגם
				כדור (אינץ')	קונוס (ס"מ)					
	270	1975-01-06	1974-12-05			ב-200	-	51		119
	264	"	"							120
	247	"	"							121
	262	"	"							122
	300	"	"							123
	317	"	"							124
	283	"	"							125
	303	"	"							126
	282	"	"							127
	281	ממוצע								

שלמה סובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל
 מר גלונרמן
 חב' אשרת.

באר שבע 10-01-1975

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלוואה.

חב/174910

באר-שבע, 11.2.75
מס' עב. 3439

לכבוד

בר, אמריקה בע"מ
רח' שחמורק 17,
חל - אביב

J.K.

..... מסלום עבור בדיקת חוזרות

המקום..... גביעון החוזה 39/46386/73 המבנה..... בתיט

גלילי בטון חומר למדידת

היזם והבדיקה לא עמדה ברשות הטקן לפי תעודת מכון התקנים מס' 71122/ש

מיום 30/12/75 הנכו להודיעכם שבחשבון הסופי למבנה הנ"ל נחייב אותכם

בסכום 11,679.20 לפי החשבון מכון התקנים מס' 174790 מ- 30/12/74

בכבוד רב,

י. רוטיאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העתק:

- מר גלויברמן - מנהל א.ב.כ.
- מר אלויאיל - סכונ ת"א
- מר בלף - ממונה על חוזים ומכרזים
- מהנדס אזור הערבה נטיני
- חב' ארית - מקום חוץ

דב/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841



נציבות מס הכנסה
 מסור מרכזי
 מס מתשלומים
 בעד פירותים
 4502827
 מס' 114/9
 מס' השישה

העתק

חשבון מס'

144,490

לכבוד

תאריך 1974-12-30

בגוף לבניה כפרית,
 משרד המכון,
 באר שבע.

הזמנה מס' _____ מיום _____
 שם המזמין _____
 חוזה מס' _____

ליי	אג'	פרטים	תעודה	
			מס'	מיום
		עבוד בדיקה 43 גלילי כמרון שבקדחה מעבודות במרשב בניאשפת	71122/בש	1974-12-30
948	---	9 שעות עוזר לפי - 474 לי x 2 ביום 23.11.74		
1698	---	14 שעות עוזר לפי - 849 לי x 2 ביום 24.11.74		
1398	---	12 שעות עוזר ביום 25.11.74 לפי - 699 לי x 2		
350	---	רכב לפי 1.40 לי לק"מ x 250 סעיף 3		
372	---	המנהג רכב לפי - 12 לי השעה x 31 שעות		
1763	---	43 גלילים לפי - 41 לי הגליל (חודק בלחץ)		
1380	---	ברזלים לפי - 30 לי x 46		
1075	---	תוספת עבור אטומצאת אנרגאט קפה לפי - 25 לי x 43		
8984	---			
2695.20	---	30% תוספת עבור עבודה באזור אילת (אחת שעה אלף שש מאות שבעים וחמש לי + 20 אג')		
11,679.20	---	סך הכל		
		שולם ע"ח סך _____ לי		
		תאריך _____ קבלה מס'		

מחיי ה-1/10000/474/ר

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841 לבניה כפרית

ד טוח מגה 75-1. 5

מחוז הנגב

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

Handwritten notes:
 03115
 אין דמי (אוס) -
 למצג זה אין
 חשיבות אלוטו
 רכיב נגב ירושלים
 רכיב (אוס) -

מומין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע. כיום:
 בנין : עבודות במרשם בביצרות. אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : 243 גלילי בטון בקוטר ובגובה של 7.5 מ"ס. הקבלן:
 שנקדחו מהמבנה הב"ט. הדוגמאות הוכנו ע"י: ע"י ב"כ המזמין ובלקחו ע"י ב"כ הסכון. המפקח:
 בירום: 1974-12-23. מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:
 של הגלילים הב"ט.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקילה		חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				סוג הבטון הנדרש	סדור אינדיקס (קונוס מ"ס)				
	165	1974-12-29	-			קירות	בית 39		1
	176	"							2
	138	"							3
	199	"							4
	120	"							5
	56	"							6
	(-)	ממרבץ							
	117	"				קירות	בית 40		7
	113	"							8
	108	"							9
	97	"							10
	113	"							11
	142	"							12
	115	ממרבץ							

2./.

תעודה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-3/2/71122

מוזמין הבדיקה : מיום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקיפה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				כדור (אינץ') קוטר (ס"מ)					
	194	1974-12-29	-			קירות	בית מס. 41		13
	131	"							14
	163	"							15
	170	"							16
	221	"							17
	187	"							18
	178	מסרצע							
	86	"				קירות	בית מס. 42		19
	102	"							20
	115	"							21
	108	"							22
	86	"							23
	149	"							24
	108	מסרצע							

3./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גר, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-ג 71122/3

מוזמין הבדיקה : ביום:
 בנין : אטמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י: המספק:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מ"י	כדגם מס'
				כדור (אינץ')					
	149	1974-12-29	-		ב	קירות	בית מס. 51		
	153	"							26
	131	"							27
	156	"							28
	147	"							29
	108	"							30
	120	"							31
	138	סמרצע							
	240	"				קירות	בית מס. 46		32
	156	"							33
	253	"							34
	115	"							35
	165	"							36
	133	"							37
	177	סמרצע							

4./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5700 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

C-11

DATE	TIME	TEMPERATURE	PH	CONDUCTIVITY	RESISTIVITY	MOISTURE	RELATIVE HUMIDITY	WIND DIRECTION	WIND VELOCITY	WEATHER	REMARKS
12/10/72	8:00 AM	32.0	7.0	150	6.7	0.0	100	0	0	Clear	
12/10/72	9:00 AM	32.0	7.0	150	6.7	0.0	100	0	0	Clear	
12/10/72	10:00 AM	32.0	7.0	150	6.7	0.0	100	0	0	Clear	
12/10/72	11:00 AM	32.0	7.0	150	6.7	0.0	100	0	0	Clear	
12/10/72	12:00 PM	32.0	7.0	150	6.7	0.0	100	0	0	Clear	
12/10/72	1:00 PM	32.0	7.0	150	6.7	0.0	100	0	0	Clear	
12/10/72	2:00 PM	32.0	7.0	150	6.7	0.0	100	0	0	Clear	
12/10/72	3:00 PM	32.0	7.0	150	6.7	0.0	100	0	0	Clear	
12/10/72	4:00 PM	32.0	7.0	150	6.7	0.0	100	0	0	Clear	
12/10/72	5:00 PM	32.0	7.0	150	6.7	0.0	100	0	0	Clear	
12/10/72	6:00 PM	32.0	7.0	150	6.7	0.0	100	0	0	Clear	
12/10/72	7:00 PM	32.0	7.0	150	6.7	0.0	100	0	0	Clear	
12/10/72	8:00 PM	32.0	7.0	150	6.7	0.0	100	0	0	Clear	
12/10/72	9:00 PM	32.0	7.0	150	6.7	0.0	100	0	0	Clear	
12/10/72	10:00 PM	32.0	7.0	150	6.7	0.0	100	0	0	Clear	
12/10/72	11:00 PM	32.0	7.0	150	6.7	0.0	100	0	0	Clear	

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-ב ש/4/71122

מזמין הבדיקה : ביום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוק גרש	חוזק בלחץ (ק"כ לסמ"ד)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיקה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				כדור (אינץ')					
	247	1974-12-29	/			קירות	בית מס. 47		38
	210	"							39
	138	"							40
	79	"							41
	147	"							42
	<u>204</u> 171	" טמל צע							43

שלמה טוברל
 מנהל סניף באר שבע

העתק: סר אלואיל
 סר גלורמן
 חב' אש"ת.

באר שבע 1974-12-30
 מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/174769

34391

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א - אילת/2252

מזמין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע. ביום:
 בנין : מבנה מגורים בבניעות. אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : 14 קוביות בטון. הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמספרו ניום: 1975-01-05. המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: טובים טובים

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'	
				מדור (אינץ') קונוס (ס"מ)						
	283	1975-01-14	1974-12-17		ב-200	תקרה	52		1	
	290	"	"							2
	280	"	"							3
	222	"	"							4
	255	"	"							5
	290	"	"							6
	270	סמוצע								
	518	1975-01-21	1974-12-24			קירות	49		7	
	458	"	"							8
	395	"	"							9
	390	"	"							10
	475	"	"							11
	390	"	"							12
	393	"	"							13
	457	"	"							14
	435	סמוצע								

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוואיל
 מר גלוברמן
 חב ; אשרת.

באר שבע 1975-01-26
 מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/175112

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841



נציבות מס הכנסה
 מס' מסיכוי
 מס התשלומים
 כניד שירותים
 מס' 4502827

האוצר
 מס חשי שולם
 מס' האסדר 114/9

העתק

חשבון מס'

175112

לכבוד

תאריך 1975-01-26

הזמנה מס' מיום

שם המזמין

חווה מס'

אגף לבניה כשרית
 משרד הסכון
 באר שבע

ל"י	אנ'	פרטים	תעודה	
			מס'	מיום
		עבור כדיות 14 קוביות בסוף- מסבנה סגורים בבניעות:	2252/ת	1975-01-26
154.-		לפי סעיף 1050		
77.-		50% תוספת אילת		
		(מתחייב שלושים ואחת י"י בלבד)		
231.-		סך הכל		
		שולם ע"ח סך	לי	
		תאריך	קבלה מס'	

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבון

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס' 3439/36

באר-שבע, א.י. 242

אלו הם ג'א ג'א

מאת :

הנדון: ג'א ג'א ו- קמת ג'א
אוצר ג'א

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבוני חלקי/פנסי מס' א

לעבודה מקומת ג'א

במשק / מושב ג'א

הקבלה יבוא אצלך לפני ג'א

לפי חוק 39/46381/43

על סך 3,641,250 -

הערות :

(Large handwritten mark or signature)

לוטת ג'א

מהנדס המשרד

(Handwritten signature)

העתק :

מהנדס אוור צרמיה ג'א

הקבלה יבוא אצלך לפני ג'א

אגודת "בני ברק"
 העבודה הנ"ל בוצעה
 תמונת המסמך

מסדר השיכון - מחוז הנגב

10

מסמך חשבון חלקי/מסמך
 חוזה מס' 9039/46386/23

מכרם חוזה

מסמך	השם	תאריך	חתימה
ראש צוות	מ. כ.	19/1/19	[Handwritten Signature]
מפקח א'	מ. כ.	19/1/19	[Handwritten Signature]
מהנדס מקצועי	ה. ח. ח.	19/1/19	[Handwritten Signature]

הערות

הקנה מ. כ. ג. ג. ג. ג.

~~372500~~
2
906'250
1375
6875
15
1375

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

2373/75
19.1.75

(8)

לכבוד
משרד השכון/מהנדס מחוז הנגב
מר י. רוסיאנסקי
רח' הנשיאים
באר - שבע

א.נ.א.

הנדון: חשבון חלקי מספר 10
חוצה 9039/46386/73
מושב נביעות

מחיר השלום	מחיר ב- %	מחיר לבית	סה"כ בתים	מספרי הבתים	הסעיף בחוצה
825,000.-			0	15% מסך 5,500,000 (לי)	1. מפרעם
275,000.-	5%	137,500	40	1 - 40	2. גמר יסודות
1,402,500.-	30%	137,500	34 ²⁴	1 - 34	3. גמר שלד
412,500.-	10%	137,500	30 ³⁰	1 - 30	4. גגות
756,250.-	22%	137,500	25	1 - 25	5. טיח, ריצוף, נגרות
<u>3,671,250.-</u>					
<u>2,521,350.-</u>					
<u>1,149,900.-</u>					

מחוח חשבון חלקי מספר 9

מיליון מאה ארבעים וחשע אלף חשע מאוח
לירות ישראליות.

בכבוד רב,
אנ יחוסק
חשב

האוצר
מס חשבונות שולט
מס"ה אישור 5686/9

א/מא

העבודה הנ"ל בוצעה
הח"מח המפקח / 197

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF SAN DIEGO
SECTION 17

LAND ACQUISITION STATEMENT

DATE	DESCRIPTION	ACREAGE	AMOUNT PAID	REMARKS
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

APPROVED AND FORWARDED:
SPECIAL AGENT IN CHARGE

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

מדינת ישראל
מסדד השיכון - אגף לבניה-כפרים

26.12.74

באר-סבע,
מס' עב. 3439/-

לכבוד

חב' בר ישראל אמריקה בע"מ
רח' פרמורק 17

תל - אביב

..א

הנדון: תשלום עבור בדיקת חוזרות

המקום..... נביעות החוזה..... 39/46306/73 המכנה..... בית מס' 46 קירות

קוביות בטון 47 קירות עמודים, בג 56 חומר לבדיקה

היות והבדיקה לא עמדה ברטוח הוקן לפי העודת מכון התקנים מס'

ביום 10.11.74 הגנו להודיעכם שבחשבון הסופי למכנה הנ"ל נחייב אותכם

בטכום 604.80 לפי חשבון מכון התקנים מס' 172810 מ- 10.11.74

בכבוד רב,

י. רובינאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העמק:

מר גלויברמן - מנהל א.ב.כ.
מר אלויאל - סכונ ה"א
מר בלף - מסונה על חוזים ומכרזים
מהנדס אזור ערבה וסיני

חב' אשרה - טקוח חוץ

רב/

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

34391-

מכון התקנים הישראלי

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-אילת/2060

מוזמן הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השיכון, באר שבע.

בנין : 40 יחידות דיור בבניעות.

החומר לבדיקה : 56 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסרו ביום 23-10-1974

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: טובים

תוצאות הבדיקה

חוזק גדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקיצה	סוג הבטון הגדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	דגם מס'
				כדור (אינץ') קונוס (ס"מ)					
	293	1974-10-25	-		ב ²⁰⁰	עמודי יסוד	46		1
	260	"							2
	290	"							3
	280	"							4
	271	"							5
	291	"							6
	281	ממצע							
	292	1974-11-04	1974-10-07		ב ²⁰⁰	קירות	46		7
	317	"	"						8
	287	"	"						9
	292	"	"						10
	330	"	"						11
	353	"	"						12
	343	"	"						13
	344	"	"						14
	320	"	"						15
	293	"	"						16
345	317	ממצע							

RESEARCH REPORT
REPORT OF THE RESEARCHERS ON THE PROGRESS OF THE WORK DURING THE YEAR 1954

RESEARCH REPORT

RESEARCH REPORT

(Date)

1. **Introduction** - This report covers the work done during the year 1954. The main results are summarized in the following sections.

2. **Materials and Methods** - The materials used were of the highest quality. The methods employed were standard for this type of work.

3. **Results** - The results of the experiments are shown in the following tables. The data are in good agreement with the theoretical predictions.

4. **Conclusions** - The work has shown that the theory is in good agreement with the experimental results. Further work is being done to confirm these results.

Date	Time	Temp.	Pressure	Current	Voltage	Resistance	
						Calculated	Measured
10/10/54	10.00	20.0	1.0	0.5	2.0	4.0	4.0
10/11/54	10.00	20.0	1.0	0.5	2.0	4.0	4.0
10/12/54	10.00	20.0	1.0	0.5	2.0	4.0	4.0
10/13/54	10.00	20.0	1.0	0.5	2.0	4.0	4.0
10/14/54	10.00	20.0	1.0	0.5	2.0	4.0	4.0
10/15/54	10.00	20.0	1.0	0.5	2.0	4.0	4.0
10/16/54	10.00	20.0	1.0	0.5	2.0	4.0	4.0
10/17/54	10.00	20.0	1.0	0.5	2.0	4.0	4.0
10/18/54	10.00	20.0	1.0	0.5	2.0	4.0	4.0
10/19/54	10.00	20.0	1.0	0.5	2.0	4.0	4.0
10/20/54	10.00	20.0	1.0	0.5	2.0	4.0	4.0
10/21/54	10.00	20.0	1.0	0.5	2.0	4.0	4.0
10/22/54	10.00	20.0	1.0	0.5	2.0	4.0	4.0
10/23/54	10.00	20.0	1.0	0.5	2.0	4.0	4.0
10/24/54	10.00	20.0	1.0	0.5	2.0	4.0	4.0
10/25/54	10.00	20.0	1.0	0.5	2.0	4.0	4.0
10/26/54	10.00	20.0	1.0	0.5	2.0	4.0	4.0
10/27/54	10.00	20.0	1.0	0.5	2.0	4.0	4.0
10/28/54	10.00	20.0	1.0	0.5	2.0	4.0	4.0
10/29/54	10.00	20.0	1.0	0.5	2.0	4.0	4.0
10/30/54	10.00	20.0	1.0	0.5	2.0	4.0	4.0
10/31/54	10.00	20.0	1.0	0.5	2.0	4.0	4.0

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-צא/2/2060

מזמין הבדיקה:
 בנין:
 החומר לבדיקה:
 הרוגמאות הוכנו ע"י:
 ביום:
 אסמכתא/תיק עיריה מס':
 הקבלן:
 המפקח:
 תנאי הבקרה:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך הוציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	סרטי הכנין	דוגמא מס'	סדר
				כדור (אינץ') קונוס (ס"מ)					
	170	1974-10-25	1974-08-31		ב' 200	עמודי יסוד	47		17
	190	"	"						18
	180	"	"						19
	187	"	"						20
	173	"	"						21
	150	"	"						22
	175	ממרצע							
	277	1974-11-07	1974-10-10		300 →	קירות	47		23
	246	"	"						24
	254	"	"						25
	251	"	"						26
	246	"	"						27
	212	"	"						28
	260	"	"						29
	230	"	"						30
	245	"	"						31
	240	"	"						32
	246	ממרצע							

3 ./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-אילת/3/2060

מומין הבדיקה : ביום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה		סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	מס' הבנין	דוגמא מס'	דגם י"י
				כדור (אינץ')	קונוס (ס"מ)					
	285	1974-10-25	1974-09-02			ב ²⁰⁰	אמודי יסוד	48		33
	285	"	"							34
	284	"	"							35
	336	"	"							36
	315	"	"							37
	274	"	"							38
	296	ממוצע								
	332	1974-10-25	1974-09-04				עמודי יסוד	49		39
	315	"	"							40
	346	"	"							41
	283	"	"							42
	314	"	"							43
	288	"	"							44
	313	ממוצע								

4 ./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא כמלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-אילת/2060

מזמין הבדיקה : מיום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מ"מ
				כדור (אינץ') קונוס (ס"מ)					
	188	1974-10-25	1974-08-31			בג	56		45
	183	"	"						46
	204	"	"						47
	178	"	"						48
	204	"	"						49
	195	"	"						50
	192	ממוצע							
	456	1974-10-25	1974-09-12			תקרה	57		51
	374	"	"						52
	414	"	"						53
	459	"	"						54
	455	"	"						55
	468	"	"						56
	438	ממוצע							

שלמה טרנר

מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל-ת"א.
 מר גלוברמן-ת"א.
 משרד אשרת.
 באר שבע 10-11-1974
 אר

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE
 FOR THE YEAR 1900

TABLE

OF THE LANDS

1900

No.	Date	Description	Acres	Value	Remarks	Total
100	1900-01-01	Land	100	100		100
101	"	"	"	"		200
102	"	"	"	"		300
103	"	"	"	"		400
104	"	"	"	"		500
105	"	"	"	"		600
106	"	"	"	"		700
107	"	"	"	"		800
108	"	"	"	"		900
109	"	"	"	"		1000
110	"	"	"	"		1100
111	"	"	"	"		1200
112	"	"	"	"		1300
113	"	"	"	"		1400
114	"	"	"	"		1500
115	"	"	"	"		1600
116	"	"	"	"		1700
117	"	"	"	"		1800
118	"	"	"	"		1900
119	"	"	"	"		2000
120	"	"	"	"		2100
121	"	"	"	"		2200
122	"	"	"	"		2300
123	"	"	"	"		2400
124	"	"	"	"		2500
125	"	"	"	"		2600
126	"	"	"	"		2700
127	"	"	"	"		2800
128	"	"	"	"		2900
129	"	"	"	"		3000
130	"	"	"	"		3100
131	"	"	"	"		3200
132	"	"	"	"		3300
133	"	"	"	"		3400
134	"	"	"	"		3500
135	"	"	"	"		3600
136	"	"	"	"		3700
137	"	"	"	"		3800
138	"	"	"	"		3900
139	"	"	"	"		4000
140	"	"	"	"		4100
141	"	"	"	"		4200
142	"	"	"	"		4300
143	"	"	"	"		4400
144	"	"	"	"		4500
145	"	"	"	"		4600
146	"	"	"	"		4700
147	"	"	"	"		4800
148	"	"	"	"		4900
149	"	"	"	"		5000
150	"	"	"	"		5100
151	"	"	"	"		5200
152	"	"	"	"		5300
153	"	"	"	"		5400
154	"	"	"	"		5500
155	"	"	"	"		5600
156	"	"	"	"		5700
157	"	"	"	"		5800
158	"	"	"	"		5900
159	"	"	"	"		6000
160	"	"	"	"		6100
161	"	"	"	"		6200
162	"	"	"	"		6300
163	"	"	"	"		6400
164	"	"	"	"		6500
165	"	"	"	"		6600
166	"	"	"	"		6700
167	"	"	"	"		6800
168	"	"	"	"		6900
169	"	"	"	"		7000
170	"	"	"	"		7100
171	"	"	"	"		7200
172	"	"	"	"		7300
173	"	"	"	"		7400
174	"	"	"	"		7500
175	"	"	"	"		7600
176	"	"	"	"		7700
177	"	"	"	"		7800
178	"	"	"	"		7900
179	"	"	"	"		8000
180	"	"	"	"		8100
181	"	"	"	"		8200
182	"	"	"	"		8300
183	"	"	"	"		8400
184	"	"	"	"		8500
185	"	"	"	"		8600
186	"	"	"	"		8700
187	"	"	"	"		8800
188	"	"	"	"		8900
189	"	"	"	"		9000
190	"	"	"	"		9100
191	"	"	"	"		9200
192	"	"	"	"		9300
193	"	"	"	"		9400
194	"	"	"	"		9500
195	"	"	"	"		9600
196	"	"	"	"		9700
197	"	"	"	"		9800
198	"	"	"	"		9900
199	"	"	"	"		10000

Notes: The above list
 is a summary of the
 lands owned by the
 State of California
 on January 1, 1900.

Total
 10000

מס' 2292/74
 19.12.74
 נעלה למשרד הראשי ת"א
 לגיבות

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

2292/74
 19.12.74

(8)

יפס 9/8

לכבוד
 משרד השכר/מחנרט מחוז הנגב
 פר י. רוסיאנסקי
 רח' הנשיאים
 באר - שבע

א.ג.

הנדון: חשבון חלקי מספר 9
 חוזה 9039/46386/73
 מושב נביעות

סה"כ השלום בלירות	השלום ג- %	מחיר לבית	סה"כ בתים	מספרי הבתים	הסעיף בחוזה
702,000.-			40	(15% מתוך 4,680,000 ₪)	1. סמריה
234,000.-	5%	117,000	40	78 - 39	2. גמר יסודות
				57,58,63,64,65,66,42,43	3. גמר שלד
				45,47,46,77,78,44,55,56	
982,000			30	48,76,75,74,73,39,40,41	
1,053,000.-	30%	117,000	30	68,67,62,61,60,59	4. גמר גג אסבסט
				55,56,57,58,63,64,65,66	
			20	74,75,76,77,78,43,42,41	
234,000.-	10%	117,000	20	66,40,39,73	5. טיח, ריצוף, נגרות
				57,58,63,64,65,66,73,74	
			20	43,40,39,77,76,75,55,56	
514,800.-	22%	117,000	20	78,66,41,42	
2,737,800.-					חוזה חשבון חלקי מספר 8
2,328,300.-					
409,500.-					
105,300.-					

ארכיון מאוחז ותפע אלף דוחות מאוחז לירות ישראליות.

בכבוד רב,
 א. יהושע
 חשב

העובד/העובדת
 1197
 החימת המסוק

א/רצ

יפס 9/8
 2292/74

יפס 9/8

מדינת ישראל
מסד השלום - אגף לבנייה כפרית

5.12.74

באר-טבע,

מס' עב. 3439/ד.

לכבוד

הג' בר, ישראל אמריקה בע"מ

רח' פרמדיק 17,

חל - אביב

,.ג.א

הנדון: השלום עבור בדיקות חוזרות

מקום..... נבדקות 39/46386/74 החוזה..... המבנה.....
בית 71 - תקרה
דקירות בית 74 קירות חומר לבדיקה קוביות בטון

היות והבדיקה לא עמדה ברמות החקן לפי תקודת מכון החקנים מס' אילת/2087

ציום 17.11.74 הנבו להודיעכם שבחשבון הסופי למבנה הנ"ל נחייב אותכם

בטכום 297.- לפי חשבון מכון החקנים מס' 172943 מ- 17.11.74

בכבוד רב,

י. רוסיאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העמק:

מר גלויברמן - מנהל א.כ.כ.

מר אלויאיל - סכונ ת"א

מר בלף - טמונה על חוזים ומכרזים

מהנדס אזור השרבה וסלני

הג' ארת - מקום חוץ

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69 977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841



העתק

בעת החשולם נא לציין
 את מספר החשבון

חשבון מס' 172943

Handwritten notes:
 1974-11-17
 מיום
 שם המזמין
 תרומה מס'
 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30

לכבוד

תאריך

הזמנה מס'

שם המזמין

תרומה מס'

אגף לבניה כפרים
 משרד הסכר
 באר שבע.

ליי	אג'	פרטים	תעודה	
			מס'	מיום
		עבור בדיקת 82 קוביות בסך- 40-מ יחידות דיור בגנינות	אילת/2087	1974-11-17
738.-		לפי סעיף 1050		
369.-		50 תרומה אילת		
		(אלף מאה רשבע לי בלבד).		
		1107.-		

נציבות מס הכנסה
 מס' מנכ"ל
 מס' תשלומים
 כפר ירושלים
 מס' 4502827

האוצר
 מס' חש' שולם
 מס' האשור 114/9

20 02

3439

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
תעודת מס' 74-11-21
מחוז הנגב

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 59977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38567
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

מכון התקנים הישראלי

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

12.15
יכולת איכות
13
10
200

מס' א-55/2087

- מומין הבדיקה: אגף לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע. ביום:
- בנין: 40 יחידות דיור בבניעות. אסמכתא/תיק עיריה מס':
- החומר לבדיקה: 82 קוביות בטון. הקבלן:
- הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום: 1974-10-23. המפקח:
- מהות הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הכקרה: טובים

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקיצה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				כרוי (אינץ') קונסט (ס"מ)					
	222	1974-10-25	1974-08-30		200-ב	קירות	71		1
	255	"	"						2
	250	"	"						3
	238	"	"						4
	245	"	"						5
	262	"	"						6
	270	"	"						7
	192	"	"						8
	250	"	"						9
	262	"	"						10
	245	ממוצע							
	308	1974-10-25	1974-09-26		300-ב	תקרה	71		11
	284	"	"						12
	310	"	"						13
	325	"	"						14
	311	"	"						15
	308	ממוצע							

345
B
245

2./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-א י"ל/2/2087

מוזמין הבדיקה : ביום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י: המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				כדור (אינץ') קוטם (ס"מ)					
	500	1974-10-25	1974-09-05		ב-200	קירות	72		16
	578	"	"						17
	465	"	"						18
	450	"	"						19
	483	"	"						20
	582	"	"						21
	520	"	"						22
	524	"	"						23
	495	"	"						24
	386	"	"						25
	498	ממצע							
	455	1974-10-25	1974-09-10		ב-200	קירות	73		26
	447	"	"						27
	437	"	"						28
	437	"	"						29
	435	"	"						30
	455	"	"						31
	430	"	"						32
	444	"	"						33
	433	"	"						34
	420	"	"						35
	440	ממצע							

3./.

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69-977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א- אי לת 2087/3

מוזמין הבדיקה: _____
 בנית: _____
 החומר לבדיקה: _____
 הדוגמאות הוכנו ע"י: _____
 ביום: _____
 אסמכתא/חיק עיריה מס': _____
 הקבלן: _____
 המפקח: _____
 תנאי הבקרה: _____
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנית	דוגמא מס'	מס' מס'
				כדור (אינץ') קונוס (ס"מ)					
	365	1974-11-03	1974-10-05		ב-300	תקרה	73		36
	388	"	"						37
	360	"	"						38
	373	"	"						39
	356	"	"						40
	412	"	"						41
	376	מסרצע							
	306	1974-10-25	1974-09-13		ב-300	קירות	74		42
	263	"	"						43
	300	"	"						44
	312	"	"						45
	223	"	"						46
	273	"	"						47
	202	"	"						48
	268	מסרצע							

4./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-אילת/4/2087

מוסין הבדיקה : ביום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				כדור (אינץ') קונס (ס"מ)					
	282	1974-11-05	1974-10-08		ב-200	גב	74		49
	295	"	"						50
	273	"	"						51
	248	"	"						52
	220	"	"						53
	256	"	"						54
	262	סמרצע							
	268	1974-11-10	1974-10-12		ב-200	תקרה	75		55
	273	"	"						56
	263	"	"						57
	290	"	"						58
	317	"	"						59
	322	"	"						60
	246	"	"						61
	264	"	"						62
	280	"	"						63
	295	"	"						64
	282	סמרצע							

5./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-א ל/5/2087

מוזמין הבדיקה:
 בנין:
 החומר לבדיקה:
 הדוגמאות הוכנו ע"י:
 ביום:
 אסמכתא/תיק עיריה מס':
 הקבלן:
 המפקח:
 תנאי הבקרה:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	כ"ג מס'
				כדור (אינץ') קונוס (ס"מ)					
	322	1974-11-03	1974-10-05		200-ב	רצפה	76		65
	317	"	"						66
	395	"	"						67
	380	"	"						68
	372	"	"						69
	317	"	"						70
	<u>350</u>	ממוצע							
	340	1974-10-25	1974-09-27		200-ב	קירות	76		71
	333	"	"						72
	330	"	"						73
	351	"	"						74
	330	"	"						75
	<u>342</u>	"	"						76
	338	ממוצע							
	280	1974-11-10	1974-10-12		200-ב	תקרה	76		77
	251	"	"						78
	261	"	"						79
	280	"	"						80
	265	"	"						81
	<u>273</u>	"	"						82
	268	ממוצע							

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוואיל
 מר גלוברמן
 חב' אשרת.

באר שבע 17-11-1974
 מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב 172943/

FORM NO. 10 (REVISED 1-1-67)

STATE OF TEXAS

Article 1500

01	01	0000	00-000	00-01-0101	00-01-0101	00
02				"	"	00
03				"	"	00
04				"	"	00
05				"	"	00
06				"	"	00
07				"	"	00
08				"	"	00
09				"	"	00
10				"	"	00
11	01	0000	00-000	00-01-0101	00-01-0101	00
12				"	"	00
13				"	"	00
14				"	"	00
15				"	"	00
16				"	"	00
17				"	"	00
18				"	"	00
19				"	"	00
20				"	"	00

NAME OF STATE
OR COUNTY
NO. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

STATE OF TEXAS
COUNTY OF ...

THE STATE OF TEXAS
1967

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית -

3439 / ט.ג.ס

וי.ז.ז. 6. ז.א. ט.ב.ע.

א.ל.י. מ.ר. ק.ו. ג.א. ט.א.
מ.א.ר. : ו.ז.ז. ז.א. ט.ב.ע.

הנדון: ת.ת. ח.ל. ח.ט.ל. ז.ז.ז. ז.א. ט.ב.ע.
ז.א. ט.ב.ע.

ר.צ.כ. הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/לדמי פס' 8

לעבודה ז.ז.ז. ז.א. ט.ב.ע.

במשק / מושב ז.א. ט.ב.ע.

למי חוזה 39/4386/43 הקבלן ז.ז.ז. ז.א. ט.ב.ע.

על סך - 324.300

הערות :

לוטה : ז.ז.ז. ז.א. ט.ב.ע.

מנהגים המחוז

העתק :

מנהגים אזורי ז.ז.ז. ז.א. ט.ב.ע.
הקבלן ז.ז.ז. ז.א. ט.ב.ע.



בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב. רחוב מרמורק 17

2166/74
20.11.74

(8)

לכבוד
משרד השכון
מהנדס מחוז הנגב
מר י. רוטיאבסקי
רח" הנשיאים
באר - שבע.

א.ג.א

הנדון: חשבון חלקי מספר 8 חווה 9039/46386/73 - מושב נביעות

סה"כ תשלום בלירות	תשלום ב- %	מחיר לבית	סה"כ בתים	מסמרי הבתים	הסעיף בחווה
702,000.-				(15% מסך 4,680,000 ₪)	1. מטריעה
234,000.-	5%	117,000	40	78 - 39	2. גמר יסודות
				56,57,58,63,64,65,66,42,43	3. גמר שלד
				40,41,45,47,46,77,78,44,55	
1,053,000.-	30%	117,000	28	61,60,59,48,76,75,74,73,39	
				68,67,62	
87,750.-	5%	117,000	15	,41,55,56,57,58,63,64,65,66	4. גמר גג אטבטט
				73,74,75,76,77,78	
257,400.-	22%	117,000	10	,56,57,58,63,64,65,66,73,74	5. טיח, ריצוף, נגרות
64,350.-	50% 22%	117,000	5	55	6. " " "
2,398,500.-				40,39,77,76,75	
1,959,750.-					מחוז חשבון חלקי מספר 7
438,750.-					

982 ₪
2328 ₪
1959 ₪
368,550

ארבע מאות שלשים ושמונה אלף שבע מאות וחמשים
לירות ישראליות.

בכבוד רב,
א. יהושע
חשב

[Handwritten signature]

אי/דצ

מדינת ישראל
משרד המיסוד - אגף לבנייה כפרית

באר-טבע, 21.11.74

מס' עב. 3439/-

לכבוד

הב' בר, ישראל אמריקה בע"מ

רח' טרימורק 17,

תל - אביב

החלטת המועצה על פניית הרוכזים

המקום... גביעות... החוזה... 39/46386/73... המסכה... עמודי יסוד 39

קירות בית 45 הרוכז לבדיקה קניינהבמסגרת

הינה והסדרות לא עמדה בתוספת העניין לפי תנודת מסגרת התקנים מס' אילת/2092

יום 31.10.74 יענו למודיעים במסגרת מסגרת המסכה הנ"ל בחזית אוחכם

במסגרת 202.50 יעני המסגרת מסגרת התקנים מס' 172666 מ- 31.10.74

בכבוד רב,

י. רובינאנסקי
מ.ת. קהלים מחוז הנגב

העמק

מח' ולווינגטון - מחל - ב.כ.

מח' אלזוואל - מסגרת א"מ

מח' בלף - מסגרת על חודים ומכרזים

המסגרת אילת - העמק והסגרת

הב' אסרה - מקום הרץ

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל אביב 69 977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151
 סניף ירושלים: רח' גר, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841



כפת החשלוס נא לציין
 את מספר החשבון

172666

חשבון ת"מ

העתק

Handwritten notes:
 כמ
 387
 193.50
 202.50

לכבוד

חאריך

הזמנה מס'

שם המזמין

חווה מס'

אגף לבניה כפרית,
 משרד הסכון
 באר שבע.

לי	אג'	ס ר ט י מ	ת ע ו ד ה	
			מס'	מיום
		עבר בדיקה 43 קוביות בטון- מ-40 יחידות דיור בבניעות	2092/אב/20	1974-10-31
387.-		לפי סעיף 1050		
193.50		50% תוספת אילת.		
		(חטט טאות שטונים לי + 50 א.)		
	580.50			

20 02

נציבות מס הכנסה
 סמ"ח מכ"כ
 מס מתשלומים
 כפר שירותים
 מס' 4802827

חאוצר
 מס חשי שולם
 מס' האשור 114/9

34391-

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

רד השיכון
האגף לבניה כפרית

ד תשרי תשגה 74 - 11 - 6

מחוז הנגב מס' א-אילת/2092

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' 1345
מס' 39
מס' 45
מס' 7
מס' 1025
מס' 2534
מס' 4841

מזמין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע. ביום:

בנין : 40 יחידות דיור בבניעות. אסמכתא/חיק עיריה מס':

החומר לבדיקה : 43 קוביות בטון. הקבלן:

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסרו ביום: 10-23-1974. המפקח:

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: טובים

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרה מס'
				סדר (אינץ') קונסט (ס"מ)					
	166	1974-10-25	1974-09-15		200-ב	עמודי יסוד	39		1
	155	"	"			"			2
	160	"	"			"			3
	184	"	"			"			4
	186	"	"			"			5
	170	סמוצע							
	275	1974-10-25	1974-09-12			עמודי יסוד	40		6
	306	"	"			"			7
	297	"	"			"			8
	282	"	"			"			9
	290	סמוצע							
	240	1974-10-25	1974-09-24			עמודי יסוד	41		10
	180	"	"			"			11
	258	"	"			"			12
	236	"	"			"			13
	229	סמוצע							

2./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

STATE OF TEXAS

COUNTY OF ...

NOTICE OF PUBLIC HEARING

FOR THE ...

...

...

...

...

...

...

...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' אא/2/2092

מוזמין הבדיקה : כיום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק גורש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקילה	סוג הבטון הגורש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
				כדור (אינץ')					
	308	1974-10-27	1974-09-29		ב-200	עמודי יסוד	42		14
	300	"	"						
	338	"	"						
	305	"	"						
	303	"	"						
	312	"	"						
	311	ממוצע							19
	250	1974-10-25	1974-09-25			עמודי יסוד	43		20
	226	"	"						
	227	"	"						
	220	"	"						
	228	"	"						
	230	ממוצע							
	293	1974-10-25	1974-09-26			עמודי יסוד	44		25
	263	"	"						
	315	"	"						
	320	"	"						
	298	ממוצע							

3./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

RESEARCH REPORT

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

RESEARCH REPORT

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1952

17	34	1951-1952	1951-1952	1951-1952	1951-1952	1951-1952
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-אי ל/3/2092

מומין הבדיקה : מיום :
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, כהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק גדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך הוציקה	סקיצה	סוג הבטון הגדרש	חלק המבנה	פרסי הבנין	דוגמא מס'	מלבג מס'
				כדור (אינץ') קוטם (מ"מ)					
	225	1974-10-25	1974-08-03		ב-200	עמודי יסוד	45		29
	302	"	"						30
	204	"	"						31
	241	"	"						32
	245	"	"						33
	244	ממוצע							
	290	1974-10-29	1974-10-01		300-ג	קירות	45		34
	300	"	"						35
	317	"	"						36
	296	"	"						37
	290	"	"						38
	315	"	"						39
	245	"	"						40
	310	"	"						41
	360	"	"						42
	355	"	"						43
	308	ממוצע							

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל
 מר גלוברמן
 חב' אשרת.

באר שבע 31-10-1974
 מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חנ/172666

STATE OF TEXAS
 DEPARTMENT OF COMMERCE
 DIVISION OF BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

STATEMENT

OF ASSETS AND LIABILITIES

1934

No.	Name	Address	City	State	Capital	Surplus
1	First National Bank	1000 Main St	Houston	Texas	100,000	50,000
2	Commercial Bank	2000 Main St	Houston	Texas	200,000	100,000
3	City Bank	3000 Main St	Houston	Texas	300,000	150,000
4	State Bank	4000 Main St	Houston	Texas	400,000	200,000
5	Central Bank	5000 Main St	Houston	Texas	500,000	250,000
6	Union Bank	6000 Main St	Houston	Texas	600,000	300,000
7	Bank of America	7000 Main St	Houston	Texas	700,000	350,000
8	Wells Fargo	8000 Main St	Houston	Texas	800,000	400,000
9	Chase National	9000 Main St	Houston	Texas	900,000	450,000
10	Bank of Texas	10000 Main St	Houston	Texas	1,000,000	500,000

Name of bank
 Address
 City

State
 Capital
 Surplus

Name of bank
 Address
 City

מדינת ישראל
 משרד המיסוי - אגף לבנייה כפרית

21.11.74
 באר-סבע,
 3439/-
 מס' עב.

לכבוד
 חב בר, ישראל אמריקה בע"מ
 רח' פרמורק 17
 תל - אביב

א.א.א.

הודעת מסלול עבור בדיקת תוצאות

מס' תעודת מסלול החוזה 39/46386/73 הסכמה הקוח בית 64 וקירות
 זכייה 65 קוביות בסך

חומר לבדיקה

היום והבדיקה לא עמדה ברמה החקן לפי העודם מכון התקנים מס' אילת/2086

תאריך למודיעתם שבחשבון הקופי למכנה הנ"ל נחייב אותכם 31.10.74

בסכום 202,50 לפי חשבון מכון התקנים מס' 172669 מ- 31.10.74

בכבוד רב,

י. רייטאנסקי
 מ.מ. מנהל מחוז הנגב

הערות

כר גלוי-מסן - מנהל ז.ב.כ.
 כר אלודאל - מכון ה"א
 כר מלך - מכונה על חודים ומכרזים
 מנהל אזור הערבה וטיני

חב' ארת - מקוח חוץ

3439

מחוז הנגב
 תשרי תשגה 74 - 23 - 6
 אגף לבניה כפרית
 משרד השיכון

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

מס' 3439
 סקירה (מס' 64)
 (יוני 76)
 אל גב (מס' 1088)

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א - משלה/2086

- מומין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע.
- בנין : 40 יחידות דיור בבניעות.
- החומר לבדיקה : 70 קוביות בטון.
- הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסרו ביום: 10-23-1974.
- מהות הבדיקה: חזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
- תנאי הבקרה: תנאי הבקרה: טובים

תוצאות הבדיקה

סדרם	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קובוס (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חזק נדרש
1		63	רצפה	200-2		1974-09-04	1974-10-25	306	
2						"	"	353	
3						"	"	242	
4						"	"	342	
5						"	"	290	
6						"	"	335	
							ממוצע	311	
7		63	קירות			1974-07-24	1974-10-25	385	
8						"	"	382	
9						"	"	390	
							ממוצע	386	
10		63	תקרה			1974-09-13	1974-10-25	450	
11						"	"	431	
12						"	"	432	
13						"	"	460	
14						"	"	420	
15						"	"	460	
							ממוצע	442	

2./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-תחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

SECRET

SECRET

MAP DATA CENTER, WASHINGTON - D.C. 20540.
 (S) DATA FROM SOURCE.
 (U) SOURCE CONFIDENTIAL.
 (C) SOURCE CONFIDENTIAL.

SECRET

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1	23	SECRET	SECRET	SECRET	SECRET	SECRET
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-אילת/2/
2086

מוזמין הבדיקה : מיום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י: המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג
				כדור (אינץ')					
295 297 <u>327</u> 306	1974-10-25	1974-08-27	מטרצע		200-1	רצפה	64		16
	"	"		17					
	"	"		18					
	"	"							
356 400 424 326 362 382 390 <u>340</u> 372	1974-10-25	1974-07-30	מטרצע			קירות	64		19
	"	"		20					
	"	"		21					
	"	"		22					
	"	"		23					
	"	"		24					
	"	"		25					
	"	"		26					
	"	"							
	"	"							
196 163 188 186 <u>184</u> 183	1974-10-25	1974-09-15	מטרצע			תקרה	64		27
	"	"		28					
	"	"		29					
	"	"		30					
	"	"		31					
	"	"							

3./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

תוכנית ציוד חינוכי

מטרת התוכנית היא להעניק למשתתפים ידע וכלים מעשיים להקמת ציוד חינוכי יעיל ומתאים לצרכי הלימודים וההוראה.

תוכנית הציוד

תוכנית הציוד של שנת הלימודים

שנת הלימודים תשס"ג

01	40	מזון	2-005	TS-00-ATET	CS-01-ATET	005
02				"	"	006
03					007	007
04	40	קניין		CS-00-ATET	CS-01-ATET	008
05				"	"	009
06				"	"	010
07				"	"	011
08				"	"	012
09				"	"	013
10				"	"	014
11				"	"	015
12				"	"	016
13	40	מזון		CS-00-ATET	CS-01-ATET	017
14				"	"	018
15				"	"	019
16				"	"	020
17				"	"	021
18					022	022

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-איל/3/2086

מזמין הבדיקה : ביום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם
				סדור (אינץ') קונוס (ס"מ)					
	313	1974-10-25	1974-09-01		200-ב	רצפה	65		32
	278	"	"						33
	312	"	"						34
	316	"	"						35
	270	"	"						36
	315	"	"						37
	301	ממוצע							
	263	1974-10-25	1974-08-22		200-ב	קירות	65		38
	266	"	"						39
	315	"	"						40
	293	"	"						41
	295	"	"						42
	308	"	"						43
	275	"	"						44
	264	"	"						45
	283	"	"						46
	285	ממוצע							

4./.

תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

תוכנית הלימודים

התוכנית מפרטת את שם המספר והשעות של כל אחד מהמקצועות הנלמדים במסגרת התוכנית. המספרים המופיעים בתוכנית הם מספרים זמניים וייתכן שיבדלו מעת לעת.

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים

מספר תוכנית

שם המוסד

שם

מספר

מספר תוכנית

שם המוסד

שם

מספר תוכנית

שם

שם המוסד

שם

תוכנית הלימודים

מספר	שם המוסד	שם	מספר תוכנית	שם	מספר תוכנית	שם	מספר תוכנית
20	רמת	2-005	10-20-191	25-01-191	191-10-25	191	191
			"	"	"	192	192
			"	"	"	193	193
			"	"	"	194	194
			"	"	"	195	195
					22722	196	196
20	גרנד		25-20-191	25-01-191	191-10-25	197	197
			"	"	"	198	198
			"	"	"	199	199
			"	"	"	200	200
			"	"	"	201	201
			"	"	"	202	202
			"	"	"	203	203
					22722	204	204

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-איל/4/2086

מוזמין הבדיקה : מיום :
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג
				כדור (אינץ') קוטר (ס"מ)					
	236	1974-10-25	1974-09-25		200-ב	תקרה	65		47
	260	"	"						48
	220	"	"						49
	227	"	"						50
	260	"	"						51
	230	"	"						52
	<u>239</u>	ממוצע							
	366	1974-10-25	1974-09-01			רצפה	66		53
	277	"	"						54
	380	"	"						55
	420	"	"						56
	350	"	"						57
	<u>242</u>	"	"						58
	306	ממוצע							

5./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א - איל/5/2086

מומין הבדיקה : כיום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיצה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרסי הבנין	דוגמא מס'	מדרג
				כדור (אינץ')					
	253	1974-10-25	1974-09-05		200-ב	קירות	66		59
	243	"	"						60
	265	"	"						61
	270	"	"						62
	265	"	"						63
	<u>230</u>	"	"						64
	254	ממוצע							
	372	1974-10-25	"			תקרה	66		65
	366	"	"						66
	324	"	"						67
	376	"	"						68
	362	"	"						69
	<u>353</u>	"	"						70
	359	ממוצע							

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל
 מר גלוברמן
 חב' אשרת.

באר שבע 1974-10-31
 מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/172669

מדינת ישראל

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית

תאריך: 12.11.74

מספר: 39/46386/73/3074

34391

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
ד תשד' תשנ"ה 74: 15. 11.
מחוז הנגב

אל: מר ג. אביבי
מאת: מר א. בלף

הנדון: הגדלת/ הקטנת חוזה 39/46386/73

העבודה - הקמת 40 בתים

המקום - זביעות

הקבלן - בר ישראל - אמריקה בע"מ

מהות השנוי - התיקרויות

נא להגדיל	את החוזה הנדון,	בסך -	820,000 ל"י
ערך החוזה עתה		-	4,680,000 ל"י
ההנדלה היא לצורך כצו:		ס"ה	5,500,000 ל"י

ההגדלה היא עבור התיקרויות להתחלת העבודה ובעת הצדק 820,000 ל"י .
במכתבנו מס' 2391 מיום 17.10.74 בקשנו בסעות להגדיל את החוזה ב- 640,000 ל"י,
בא לראות את סכמנו אזה כפוטל .

סחיר הבית לאחר ההגדלה	140,500 ל"י
פחות השתתפות המתיישב	<u>3,000 ל"י</u>
	137,500 ל"י

Cr

א. בלף
ממונה על חוזים ומכרזים

העתיקים:
מהנדס מחוז - הנגב

הקבלן - בר ישראל - אמריקה לבניה בע"מ, רח' מרמורק 17, תל-אביב

אגודת חסידים

תוספת חשבון
 חשבון חסידים

שם החשבון: _____ מס' החשבון: _____ סניף: _____	תאריך: _____ חשבונית מס' _____
--	-----------------------------------

מס' חשבון: _____
 מס' חשבונית: _____

החשבון נפתח ביום _____
 על ידי _____
 סכום הפיקדון: _____
 סכום הפיקדון: _____
 סכום הפיקדון: _____

סך הכל: _____
 מס' חשבון: _____
 מס' חשבונית: _____

החשבון נפתח ביום _____
 על ידי _____
 סכום הפיקדון: _____
 סכום הפיקדון: _____

סך הכל: _____
 מס' חשבון: _____
 מס' חשבונית: _____

מזכר

(להתכתבות מיטית במשרדי הממשלה)

התאריך	אל:
3/1/39	מ"ר
תיק מס'	מאת:
28. x 411	
	הנדון:

ח-ן ח"ק מ"ר מ"ר ח"ק מ"ר


31 מ' אצב"ר א"ק ח-ן ח"ק מ"ר י"ק
מ"ר ח"ק מ"ר ח"ק מ"ר ח"ק מ"ר
39/46386/73

כ"ק מ"ר ח"ק מ"ר ח"ק מ"ר ח"ק מ"ר
מ"ר ח"ק מ"ר ח"ק מ"ר ח"ק מ"ר

מ"ר ח"ק מ"ר ח"ק מ"ר

מ"ר ח"ק מ"ר ח"ק מ"ר

מ"ר ח"ק מ"ר ח"ק מ"ר ח"ק מ"ר
מ"ר ח"ק מ"ר ח"ק מ"ר ח"ק מ"ר



בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

2019/74
19.10.74

Ⓞ

לכבוד
משרד המבחן
מחצית סוף חשבון
מ.י. רוטיאנסקי
רחוב הנטיאים
ת"א - 10200

2.2.8

הנדון: חשבון חלקי מספר 7
חזות 9039/46386/73
כותרת: נבילות

מס'כ החלום בלירוח	החלום ג-ה	מחיר לבי"ח	מס'כ בח"מ	מספר הבח"מ	הסעיף בחזות
702,000.-				(15% מסך 4,680,000 ₪)	1. סמ"מ
234,000.-	5%	117,000	40	78 - 39	2. גמר יסודות
				36,57,58,63,64,65,66,42,43	3. גמר שלד
807,300.-	30%	117,000	23	40,41,45,47,48,77,78,44,55	
				76,75,74,73,39	4. גמר בג הסכנת
87,750.-	5%	117,000	15	41,55,56,57,58,63,64,65,66	5. טיח, ריצוף, נגרות
				73,74,75,76,77,78	
126,700.-	11%	117,000	10	56,57,58,63,64,65,66,73,74	
				55	
1,959,750.-					
1,579,500.-					
380,250.-					

חזות המבחן חלקי מספר 6

שלוש סמ"מ וסמוכיות אלף סמ"מ וחמישים לירות ישראליות.

בכבוד
מ.י. רוטיאנסקי
חשב

[Handwritten signature]

3439

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534 4841

משרד השינון
 האגף לבניה כפרית
 תש"ל 74-9-11
 מחוז הנגב
 מס' א-איל/1905

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

- מזמין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, של משרד השכרון - באר שבע. ביום:
- בנין : 40 יחידות דיור בבניעות. אסמכתא/תיק עיריה מס':
- החומר לבדיקה : 85 קוביות בטון. הקבלן:
- הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסרו ביום: 1974-07-22. חוזה: 39/46386
- מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. המפקח:
- תנאי הבקרה: טובים טובים

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' בטי
				כדור (אינץ')					
343	29.7.74	1.7.74			ב-200	פלטות יסוד	39		1
408	"	"							2
465	"	"							3
479	"	"							4
490	"	"							5
447	"	"							6
439	מסרצע								
509	29.7.74	"				פלטות יסוד	40		7
405	"	"							8
347	"	"							9
388	"	"							10
390	"	"							11
365	"	"							12
401	מסרצע								
378	"	"				עמודי יסוד	73		13
457	"	"							14
440	"	"							15
422	"	"							16
485	"	"							17
436	מסרצע								

2./.

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF REVENUE

STATE OF CALIFORNIA

STATE OF CALIFORNIA

STATE OF CALIFORNIA

STATE OF CALIFORNIA

STATE OF CALIFORNIA

STATE OF CALIFORNIA

STATE OF CALIFORNIA

STATE OF CALIFORNIA

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL	REMARKS
12-31-1917	STATE OF CALIFORNIA	100.00	100.00	
1-1-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	200.00	
1-15-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	300.00	
2-1-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	400.00	
2-15-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	500.00	
3-1-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	600.00	
3-15-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	700.00	
4-1-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	800.00	
4-15-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	900.00	
5-1-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	1000.00	
5-15-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	1100.00	
6-1-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	1200.00	
6-15-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	1300.00	
7-1-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	1400.00	
7-15-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	1500.00	
8-1-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	1600.00	
8-15-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	1700.00	
9-1-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	1800.00	
9-15-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	1900.00	
10-1-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	2000.00	
10-15-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	2100.00	
11-1-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	2200.00	
11-15-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	2300.00	
12-1-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	2400.00	
12-15-1918	STATE OF CALIFORNIA	100.00	2500.00	
1-1-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	2600.00	
1-15-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	2700.00	
2-1-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	2800.00	
2-15-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	2900.00	
3-1-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	3000.00	
3-15-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	3100.00	
4-1-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	3200.00	
4-15-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	3300.00	
5-1-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	3400.00	
5-15-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	3500.00	
6-1-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	3600.00	
6-15-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	3700.00	
7-1-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	3800.00	
7-15-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	3900.00	
8-1-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	4000.00	
8-15-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	4100.00	
9-1-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	4200.00	
9-15-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	4300.00	
10-1-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	4400.00	
10-15-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	4500.00	
11-1-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	4600.00	
11-15-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	4700.00	
12-1-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	4800.00	
12-15-1919	STATE OF CALIFORNIA	100.00	4900.00	
1-1-1920	STATE OF CALIFORNIA	100.00	5000.00	

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א - איל/2/1905

מוזמן הבדיקה : מיום :
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקיצה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס' מס' מס'	מס' מס' מס'
				כדור אינץ' (מ"מ) קונוס (מ"מ)					
501	30.7.4	2.7.74			ב-200	עמודי יסוד	74		18
467	"	"	"	"					19
460	"	"	"	"					20
415	"	"	"	"					21
<u>429</u>	"	"	"	"					22
454	מסרצע								
372	1.8.74	4.7.74				עמודי יסוד	75		23
310	"	"	"	"					24
400	"	"	"	"					25
382	"	"	"	"					26
374	"	"	"	"					27
<u>433</u>	"	"	"	"					28
379	מסרצע								
444	4.8.74	7.7.74				עמודי יסוד	76		29
428	"	"	"	"					30
448	"	"	"	"					31
425	" "	"	"	"					32
432	"	"	"	"					33
<u>477</u>	"	"	"	"					34
442	מסרצע								

3/.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמן או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס אייל/3/1905

מזמין הבדיקה : ביום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' כפי
				כדורי אינרץ (קונסט "ס"מ)					
	435	22.7.74	9.7.74		ב-200	קירות	55		35
	426	"	"						36
	448	"	"						37
	390	"	"						38
	362	"	"						39
	348	"	"						40
	383	"	"						41
	399	סמוצע							
	501	6.8.74	"			קירות	55		42
	428	"	"						43
	479	"	"						44
	403	"	"						45
	377	"	"						46
	415	"	"						47
	432	"	"						48
	420	"	"						49
	432	סמוצע							

4./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

STATE OF TEXAS

County of _____

RETURN OF POLL TAX

FOR THE YEAR 1902

1902

Name of Poll Taxpayer _____
 Residence _____
 Occupation _____
 Age _____
 Color _____
 Sex _____
 Marital Status _____
 Date of Birth _____

PROPERTY OWNED

No.	Description of Property	Value	Assessed Value	Exemption	Net Value	Rate	Tax
1	Acres of land	1000	1000		1000	0.01	10
2	Acres of land	2000	2000		2000	0.01	20
3	Acres of land	3000	3000		3000	0.01	30
4	Acres of land	4000	4000		4000	0.01	40
5	Acres of land	5000	5000		5000	0.01	50
6	Acres of land	6000	6000		6000	0.01	60
7	Acres of land	7000	7000		7000	0.01	70
8	Acres of land	8000	8000		8000	0.01	80
9	Acres of land	9000	9000		9000	0.01	90
10	Acres of land	10000	10000		10000	0.01	100
11	Acres of land	11000	11000		11000	0.01	110
12	Acres of land	12000	12000		12000	0.01	120
13	Acres of land	13000	13000		13000	0.01	130
14	Acres of land	14000	14000		14000	0.01	140
15	Acres of land	15000	15000		15000	0.01	150
16	Acres of land	16000	16000		16000	0.01	160
17	Acres of land	17000	17000		17000	0.01	170
18	Acres of land	18000	18000		18000	0.01	180
19	Acres of land	19000	19000		19000	0.01	190
20	Acres of land	20000	20000		20000	0.01	200
21	Acres of land	21000	21000		21000	0.01	210
22	Acres of land	22000	22000		22000	0.01	220
23	Acres of land	23000	23000		23000	0.01	230
24	Acres of land	24000	24000		24000	0.01	240
25	Acres of land	25000	25000		25000	0.01	250
26	Acres of land	26000	26000		26000	0.01	260
27	Acres of land	27000	27000		27000	0.01	270
28	Acres of land	28000	28000		28000	0.01	280
29	Acres of land	29000	29000		29000	0.01	290
30	Acres of land	30000	30000		30000	0.01	300
31	Acres of land	31000	31000		31000	0.01	310
32	Acres of land	32000	32000		32000	0.01	320
33	Acres of land	33000	33000		33000	0.01	330
34	Acres of land	34000	34000		34000	0.01	340
35	Acres of land	35000	35000		35000	0.01	350
36	Acres of land	36000	36000		36000	0.01	360
37	Acres of land	37000	37000		37000	0.01	370
38	Acres of land	38000	38000		38000	0.01	380
39	Acres of land	39000	39000		39000	0.01	390
40	Acres of land	40000	40000		40000	0.01	400
41	Acres of land	41000	41000		41000	0.01	410
42	Acres of land	42000	42000		42000	0.01	420
43	Acres of land	43000	43000		43000	0.01	430
44	Acres of land	44000	44000		44000	0.01	440
45	Acres of land	45000	45000		45000	0.01	450
46	Acres of land	46000	46000		46000	0.01	460
47	Acres of land	47000	47000		47000	0.01	470
48	Acres of land	48000	48000		48000	0.01	480
49	Acres of land	49000	49000		49000	0.01	490
50	Acres of land	50000	50000		50000	0.01	500
51	Acres of land	51000	51000		51000	0.01	510
52	Acres of land	52000	52000		52000	0.01	520
53	Acres of land	53000	53000		53000	0.01	530
54	Acres of land	54000	54000		54000	0.01	540
55	Acres of land	55000	55000		55000	0.01	550
56	Acres of land	56000	56000		56000	0.01	560
57	Acres of land	57000	57000		57000	0.01	570
58	Acres of land	58000	58000		58000	0.01	580
59	Acres of land	59000	59000		59000	0.01	590
60	Acres of land	60000	60000		60000	0.01	600
61	Acres of land	61000	61000		61000	0.01	610
62	Acres of land	62000	62000		62000	0.01	620
63	Acres of land	63000	63000		63000	0.01	630
64	Acres of land	64000	64000		64000	0.01	640
65	Acres of land	65000	65000		65000	0.01	650
66	Acres of land	66000	66000		66000	0.01	660
67	Acres of land	67000	67000		67000	0.01	670
68	Acres of land	68000	68000		68000	0.01	680
69	Acres of land	69000	69000		69000	0.01	690
70	Acres of land	70000	70000		70000	0.01	700
71	Acres of land	71000	71000		71000	0.01	710
72	Acres of land	72000	72000		72000	0.01	720
73	Acres of land	73000	73000		73000	0.01	730
74	Acres of land	74000	74000		74000	0.01	740
75	Acres of land	75000	75000		75000	0.01	750
76	Acres of land	76000	76000		76000	0.01	760
77	Acres of land	77000	77000		77000	0.01	770
78	Acres of land	78000	78000		78000	0.01	780
79	Acres of land	79000	79000		79000	0.01	790
80	Acres of land	80000	80000		80000	0.01	800
81	Acres of land	81000	81000		81000	0.01	810
82	Acres of land	82000	82000		82000	0.01	820
83	Acres of land	83000	83000		83000	0.01	830
84	Acres of land	84000	84000		84000	0.01	840
85	Acres of land	85000	85000		85000	0.01	850
86	Acres of land	86000	86000		86000	0.01	860
87	Acres of land	87000	87000		87000	0.01	870
88	Acres of land	88000	88000		88000	0.01	880
89	Acres of land	89000	89000		89000	0.01	890
90	Acres of land	90000	90000		90000	0.01	900
91	Acres of land	91000	91000		91000	0.01	910
92	Acres of land	92000	92000		92000	0.01	920
93	Acres of land	93000	93000		93000	0.01	930
94	Acres of land	94000	94000		94000	0.01	940
95	Acres of land	95000	95000		95000	0.01	950
96	Acres of land	96000	96000		96000	0.01	960
97	Acres of land	97000	97000		97000	0.01	970
98	Acres of land	98000	98000		98000	0.01	980
99	Acres of land	99000	99000		99000	0.01	990
100	Acres of land	100000	100000		100000	0.01	1000

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-איל/4/1905

מזמין הבדיקה: _____ : כיום: _____
 בנין: _____ : אסמכתא/תיק עיריה מס': _____
 החומר לבדיקה: _____ : הקבלן: _____
 הדוגמאות הוכנו ע"י: _____ : המפקח: _____
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: _____

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				כדור אינץ' (ק"ג/ס"מ)					
	336	22.7.74	9.7.74		ב-200	עמרדי יסוד	77		50
	347	"	"						51
	347	"	"						52
	343	ממוצע							
	416	6.8.74	"			"	77		53
	422	"	"						54
	451	"	"						55
	430	ממוצע							
	279	22.7.74	15.7.74			קירות	56		56
	345	"	"						57
	331	"	"						58
	355	"	"						59
	329	"	"						60
	328	ממוצע							
	371	12.8.74	"			"	56		61
	410	"	"						62
	410	"	"						63
	398	"	"						64
	386	"	"						65
	395	ממוצע							

5.0

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-י/5/1905

מזמין הבדיקה :
 בנין :
 החומר לבדיקה :
 הדוגמאות הוכנו ע"י :
 ביום :
 אסמכתא/תיק עירייה מס':
 הקבלן:
 המפקח:
 תנאי הבקרה: מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'	
				כדור (אינץ') קוטר (ס"מ)						
	259	23.7.74	16.7.74		ב-200	עמודי יסוד	78		66	
	296	"	"							67
	243	"	"							68
	266	ממוצע								
	355	13.8.74	"			"	78		69	
	357	"	"							70
	355	"	"							71
	356	ממוצע								
	303	25.7.74	18.7.74			קירות	57		72	
	295	"	"							73
	272	"	"							74
	250	"	"							75
	316	"	"							76
	287	ממוצע								
	335	15.8.74	"			"	57		77	
	356	"	"							78
	417	"	"							79
	403	"	"							80
	417	"	"							81
	386	ממוצע								

6./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR TECHNICAL ASSISTANCE
WASHINGTON, D. C.

PROJECT REPORT

PROJECT REPORT NO. 100

Date of Report: _____

Title of Project: _____
 Author: _____
 Institution: _____
 Address: _____
 City: _____ State: _____ Zip: _____
 Country: _____
 Date of Report: _____

Project No.	Year	Country	Project Title	Project Description	Project Status	Project Cost	Project Impact
923	01	India	Water Conservation	...	Completed
951	01	"	"	"	In Progress
1000	1	"	"	"	Completed
1001	"	"	"	"	In Progress
1002	"	"	"	"	Completed
1003	"	"	"	"	In Progress
1004	"	"	"	"	Completed
1005	"	"	"	"	In Progress
1006	"	"	"	"	Completed
1007	"	"	"	"	In Progress
1008	"	"	"	"	Completed
1009	"	"	"	"	In Progress
1010	"	"	"	"	Completed

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א"ל/6/1905

מזמין הבדיקה : ביום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י: המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקיעה	סוג הבטון הדרש	חלק המבנה	פריטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				כדור (אינץ') קנטוס (ס"מ)					
	358	16.8.74	19.7.74		ב-200	קירות	57		82
	384	"	"						83
	380	"	"						84
	<u>376</u>	"	"						85
	374	ממרבץ							



שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל
 מר גלוברמן
 חב' אשרת.

באר שבע 02-09-1974
 מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69 977, רח' האוניברסיטה 42, סל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, סל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, סל' 2534, 4841



העתק

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבון

172046 חשבון מס' 172046

לכבוד

1974-09-02 תאריך

מיום

הזמנה מס'

שם המזמין

חזה מס'

אגף לבניה כפרית
 של משרד הסכון
 באר שבע.

לי	אנ'	ס ר ט י מ	ת ע ו ד ה	
			מס'	מיום
		פנור בדיקת 85 קוביות בסך -40 יחידות ויור נבניעות	1905/איל	1974-09-02
765 -		לפי סעיף 1050		
382 -		50% תוספת אילת.		
		(אלף מאה ארבעים ושבע וי בלבד).		
1147 -				
		20 02		

בציבות מס הבטח
 מס' מניכור
 מס' מתשלומים
 בעד סירותים
 מס' 4902827

האוצר
 מס השי שולם
 מס' האשר 114/9

ס' ל' ת'

נא לאשר קבלת החשבון.

מחיל ת-1 / 1.72 / 10000 / ר

2019.74

אלו מר בלף - תמונה על הוזים ומכרזים

3439/סוג-2284 2882

הנדון: הגדלת הוזה 39/46386/73

הקמת 40 בתים במרחב נביליות בנצור בר, ישראל אמריקה

אבקש להגדיל את ההוזה הנ"ל על סך - 1,255,440.00 ₪ לפי פרטים -

א. החיקרות

1. החיקרות התחלית מ-12.73 - 3.74 10.9%

2. החיקרות בזמן באזע: 3.74 0.0

1.2 4.74

7.2 5.74

11.2 6.74

22.1 7.74

5 = 41.7 = 8.3%

עבור הודשיים נוספים לפי 2% לכל הודש משוער = 4.0%

25,609.00 110,385.- x 23.2%

ב. שנויים בחכירות קונסטרוקציה וחוספת ברזל
עקב שנוי ברזל מבניה רגילה ובטחונים

693.00

= 27,734.-
40

ג. שנוי במלונים @ מגמלון בטון למלוני עץ
וחוספת ארצות רוח מעץ כולל אבן לבית

3,826.00

ד. עבור חוספת שטח לכניסה מוגבה שטח נוסף
1.13 מ 2 x 750 x 1,485 (מחיר 750 ₪/מ²)
+ החיקרות מ-1.73 - 3.74

לבית חוספת

עבור 40 בתים x 31,386.00 ₪ =

1,258.00
31,386.00
1,255,440.00

ב ב ר כ ה

י. רומפונסקי

ס.ט. סקורט סגור הנגב

הקמת

מר גלויברמן - מנהל א.ב.כ.
מר אביבי - תמונה על עליות הדשות
מחנכס אזור הערבה פטיני
חב" בר, ישראל אמריקה בע"מ ה"א
חב" אשרת - מקוח הוצ

1. 1950-1951

1950

1951

2. 1952-1953

1952

3. 1954-1955

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

4. 1961-1962

1961

1962

5. 1963-1964

1963

1964

6. 1965-1966

1965

1966

7. 1967-1968

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976



THE GREAT AMERICAN BUILDING CO.
 175 BROADWAY, NEW YORK, N. Y.

1934
 N. Y. C.

TO THE STOCKHOLDERS OF THE GREAT AMERICAN BUILDING CO.
 AND TO THE BOARD OF DIRECTORS
 OF THE GREAT AMERICAN BUILDING CO.

1934

STATEMENT OF EARNINGS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 1934

1.	GROSS SALES	\$1,000,000
2.	LESS: RETURNS AND ALLOWANCES	(50,000)
	<u>NET SALES</u>	<u>\$950,000</u>
3.	LESS: COST OF SALES	(600,000)
	<u>GROSS PROFIT</u>	<u>\$350,000</u>
4.	LESS: OPERATING EXPENSES	(200,000)
	<u>OPERATING PROFIT</u>	<u>\$150,000</u>
5.	LESS: INTEREST ON DEBENTURES	(50,000)
	<u>PROFIT BEFORE TAXES</u>	<u>\$100,000</u>
6.	LESS: FEDERAL INCOME TAXES	(20,000)
	<u>NET PROFIT</u>	<u>\$80,000</u>
7.	LESS: DIVIDENDS PAID	(20,000)
	<u>RETAINED EARNINGS</u>	<u>\$60,000</u>

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

- 2 -

148,350.43

מהעברה

5. חוספה לשטח בנין - נוסף מכוא כניסה מכוסה בגג

מכתבנו 1654/74 - 20.6.74

7.7.74 - 1725/74

2,204.51

1.13 מ"ר \times 1050 \times 85.8%

6. ע"ה חוספוח שונות-

חוספה הפירה ליסודות, חוספוח בטונים ביסודות,

חוספה ברזל, דרכי גישה, חוספה למחיר יסוד לריצוף

מכתבנו 1599/74 31.5.74

2,500.-

153,054.94

100,000

40

6,122,197.60

בעד 40 בתים

= 153,054.94 \times 40

4,680,000.-

1,442,197.60

פחות חוזה קיים כולל הגדלות

יתרה להגדלה

נודה על טפולכם באמור לעיל.

בכבוד רב,

אינג' א. עמיה.

א/ע/דצ

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

- 2 -

1. 1000 1000 1000 - 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 - 1000 1000 1000 1000 - 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	10,000,000 10,000,000
2. 1000 1000 1000 1000 1000 1000, 1000 1000 1000, 1000 1000, 1000 1000, 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	- 1000,000 <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 10,000,000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	10,000,000 - 1000,000 <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 10,000,000
---------------------------------------	--

1000 1000

1000 1000

1000 1000

20/2/4

בד. ישראל - אמריקה לבניה בע"מ
 BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.
 Tel-Aviv, 17, Marmaruk St. 17
 תל-אביב, דה' מרמורוק 17
 Tel. 33 3083. 33 3047. 30

דף מס' _____ מס' חדשים _____

חשבון מס' _____ חלקי _____

מס' החוזה _____ מס' החוזה _____

שם הקבלן _____

מס' סדר	סעיף החוזה	תאור העבודה	חכמות	יחידה	מחיר	חסכום
		מנאים כמלה על חשבון				
		מנאים - מנאים על ואילוס רוח				
		כמלה על רוח				
		רויטר רוח עם סה רוח	3.96	מ"ר	260 -	1010 -
		רויטר רוח	16.78	מ"ר	54 -	906 -
		מנאים על חשבון	15.84	מ"ר	27 -	424 -
						4344
		כמלה ורוח קולן רוח				4412
		סכום כמלה				6865
		מנאים על רוח				
		מנאים על רוח כמלה על רוח	9.08	מ"ר	120 -	1090 -
		מנאים על רוח וחינוכי רוח	17.84	מ"ר	43 -	267 -
		מנאים על רוח	43.88	מ"ר	57 -	2501
		מנאים על רוח כמלה על רוח	26.32	מ"ר	89 -	2342
		מנאים על רוח	2	מ"ר	135 -	270
		מנאים על רוח או סוכי רוח כמלה על רוח	42.88	מ"ר	18 -	790
						7760
		כמלה ורוח קולן רוח				4412
		סכום מנאים				8691
		מנאים על רוח כמלה על רוח				4412
						8691

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

1346/74
18.3.74

*התקן החדש נא להחליף
א.א. רמון
א.א. רמון
י.א. רמון*

לכבוד
משרד השכון/אבכ"
לידי פ"י זיידה
מהנדס אזור ארון הנגב והערבה
רח" הנשיאית
באר - סבא.

א.א.

הנדון: החדר הוצאות עבור כספי נאום הכסף

		א. רשתות ברזל עודפות שלא ניתנות לשמוש כמושב נביעות ראה פירוט הברזל ומחירו בנספח - = 1172 ק"ג x 3430
4,020		
		ב. חוספת ברזל כמושב נביעות בחוצאה מהשנתי להתאמת מאה פירוט בנספח = 4064 ק"ג x 3430
13,940		
		ג. סגול אחסון ומיון נוסף לברזל ל הנ"ל כולל חימוך רשתות וכו' = 11175 ק"ג x 050
5,587		
1,218		ד. הכנון הנגב מחדש ע"י חב" קורה - חוצאות ורוח 12%
24,765		
2,972		
27,737	סה"כ	

נבקשת לאשר

בכבוד רב,
[Signature]
א. קשית

לוחזק נספח למזינות ומחירים
מחירי ברזל כור מחכם הנקשרויות
השכון אב" קורה - הכנון בג סנביעות מחדש.

אע/דצ

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

חל אכ"כ, רחוב מרמורק 17

נתנת למכר - ברזל נאור הככר

א. רשימת ברזל שלא ניתן לטקטן לפושב נביעות

מס' חשבונית
מס' חשבונית

מס' חשבונית	ברזל	מטרת ברזל			כמות	5 ₪	8 ₪
		כמות	א	אורך			
ה - 3	25 ₪ 5	12	5	150	40	720	
	30 ₪ 5	5	5	305	40	610	
ה - 3 מחור	5 ₪	4	5	150	80	480	
	5 ₪	5	5	69	80	276	
ע - 2	8 ₪	18	8	220	60		1848
	5 ₪	8	5	163	60	782.4	
						2868.4	1848
						0154	0295
						442	730

סה"כ לטקטן א' - 1172 ע"ג

ב. חוספת ברזל כתוצאה מהצורך לתמאים הברזל הקיים

654.8 ע"ג
553.0
101.6
40
4,064 ע"ג

ברזל בגב נביעות חכנית חדשה
ברזל בגב נביעות חכנית ישנה
חוספת ברזל לגב אחר

חוספת ברזל ל- 40 ביה

סה"כ לטקטן ב' - 4,064 ע"ג

ג. אחסון, טיפול, טיפון ומיתוך

372.5
+ 30
11,175 ע"ג

ברזל בגב אחר
סה"כ ברזל לטקטן ג'

סה"כ ברזל לטקטן ג' - 11,175 ע"ג

ד. מחיר הברזל

3,250 ₪/לטון
150
30
3,430 ₪/לטון

מחיר אספקה ויצור ע"י כור
הובלה לנביעות
הקמת ומריקה

סה"כ

Handwritten signature

תעודת זהות

מספר תעודת זהות - מספר זהות

שם: _____

מספר

מספר: _____

מספר

מספר: _____

מספר זהות - מספר זהות

שם: _____

מספר: _____

שם: _____

מספר

שם: _____

שם: _____

שם: _____

מספר זהות

שם: _____

שם: _____

שם: _____

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-מחוז הנגב

3439 / 100

מס'

25.12.44

באר-שבע

א"א

אל:

מאת: מחוז הנגב

הנדון: ת.ת. מל"א. ש.ד.מ. כ.ד.מ. כ.ת.ק.

אוצר נכילים

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כמ חשבון חלקי/סופי מס' 6

לעבודה

במשק/ מושב

לפי חוזה

על סך

הערות:

לוטה:

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

מל"א. ש.ד.מ. כ.ד.מ. כ.ת.ק.



בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

1988/74
20.9.74

2

לכבוד
משרד השכון
מהנדס מחוז הנגב
מר י. דוסיאנסקי
רח' הנשיאים
באר - שבע.

א.ג.א

הנדון: השכון חלקי מספר 6
חווה 9039/46386/73
מושה נביעות.

סה"כ החשולם בלירות	השלום ב- %	מחיר לביח	סה"כ בתים	מספרי הבתים	הסעיף בחוזה
702,000.-				(15% מתוך 4,680,000 ₪)	1. מפרעה
234,000.-	5%	117,000	40	78 - 39	2. גמר יסודות
596,700.-	30%	117,000	17	,56,57,58,63,64,65,66 39,40,41,45,46,47,55	3. גמר שלד
46,800.- 93,600.-	5 10%	117,000	8	,56,57,58,63,64,65,66 55	4. גמר גג אטבנט
1,626,300.-	10%				
1,322,100.-	13.22%				
304,200.-	247.400				

חווה השכון חלקי מספר 5

שלוש מאות וארבע אלף מאתיים לירות ישראליות.

(שתיים מאות ושלש אלף ושלש מאות ארבעים וארבע לירות ישראליות)

מכבוד רב,
א. יחנסי
חשב

[Handwritten signature]

אי/דצ

THE GREAT AMERICAN BUILDING

THE GREAT AMERICAN BUILDING

THE GREAT AMERICAN BUILDING

THE GREAT AMERICAN BUILDING

THE GREAT AMERICAN BUILDING

THE GREAT AMERICAN BUILDING

THE GREAT AMERICAN BUILDING

THE GREAT AMERICAN BUILDING

THE GREAT AMERICAN BUILDING

THE GREAT AMERICAN BUILDING

THE GREAT AMERICAN BUILDING

THE GREAT AMERICAN BUILDING

3439

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 13193
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 30, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

חשבו"א = 74.8.5

מחוז הנגב

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-איל/1881

מוזמין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, של משרד השכון - באר שבע. כיום:

בנין : 40 יחידות דיור בבניעות. אסמכתא/תיק עיריה מס':

החומר לבדיקה : 55 קוביות בטון. הקבלן: מרקוביץ

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסרו ביום: 1974-07-01. חוזה: 39/46386/73

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. המפקח:

תנאי הבקרה: טרבים

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקיפה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				כדור (אינץ') קונוס (ס"מ)					
	433	19.7.74	21.6.74		ב-200	עמודי יסוד	67		1
	349	"	"			"			2
	362	"	"			"			3
	380	"	"			"			4
	381	ממוצע							
	375	1.7.74	"			פלטות יסוד	45		5
	330	"	"			"			6
	316	"	"			"			7
	340	ממוצע							
	413	19.7.74	"			"	45		8
	346	"	"			"			9
	445	"	"			"			
	401	ממוצע							
	280	1.7.74	"			פלטות יסוד	47		11
	400	"	"			"			12
	367	"	"			"			13
	349	ממוצע							

STATE OF CALIFORNIA

COUNTY OF ...

PROCEEDINGS

IN ...

FILED ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס אייל/2/1881

מומין הבדיקה : ביום:
 בנין : אסמכתא/תיק עירייה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הכקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				כדור (אינץ') קוטר (ס"מ)					
	460	19.7.74	21.6.74		ב-200	פלטות יסוד	47		14
	491	"	"						15
	<u>458</u>	"	"						16
	470	ממוצע							
	383	1.7.74	22.6.74			פלטות יסוד	43		17
	380	"	"						28
	<u>393</u>	"	"						19
	385	ממוצע							
	446	20.7.74	"			פלטות יסוד	44		20
	445	"	"						21
	<u>452</u>	"	"						22
	448	ממוצע							
	317	1.7.74	"			פלטות יסוד	44		23
	330	"	"						24
	<u>340</u>	"	"						25
	329	ממוצע							

3./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000 - תאריך: 10/10/2023
 מסמך מס' 1000 - תאריך: 10/10/2023
 מסמך מס' 1000 - תאריך: 10/10/2023

פרטי המסמך

פרטי המסמך

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000 - תאריך: 10/10/2023

מסמך מס' 1000

פרטי המסמך

מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-איל/3/1881

מזמין הבדיקה : מיום:
 בנין : אסמכתא/חיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדינת מס'
				כדור (אינץ') קונוס (ס"מ)					
	382	20.7.74	22.6.74		ב-200	פלטות יסוד	44		26
	425	"	"						
	<u>395</u> 401	ממוצע							
	320	1.7.74	23.6.74			פלטות יסוד	41		29
	416	"	"						
	<u>338</u> 358	ממוצע							
	429	21.7.74	"			"	41		32
	508	"	"						
	<u>487</u> 475	ממוצע							
	377	1.7.74	"			פלטות יסוד	42		35
	394	"	"						
	<u>370</u> 380	ממוצע							

4./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

STANDARD INTERNATIONAL CORPORATION

INCORPORATED IN THE STATE OF NEW YORK
 OFFICE: 100 WALL STREET, NEW YORK 5, N.Y.
 TELEPHONE: MU 2-1100

GENERAL STATEMENT

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As of December 31, 1958

Assets: Cash, Accounts Receivable, Inventory, Prepaid Expenses, Other Assets
 Liabilities: Accounts Payable, Accrued Expenses, Other Liabilities, Total Liabilities
 Equity: Common Stock, Retained Earnings, Total Equity

STATEMENT OF INCOME

Year	Revenue	Cost of Goods Sold	Gross Profit	Operating Expenses	Operating Income	Other Income	Total Income	Taxes	Net Income
1956	44	20.67	23.33	17.74	5.59		5.59		5.59
1957		"	"	"	"		"		"
1958	75	23.67	51.33	47.74	3.59		3.59		3.59
1959		"	"	"	"		"		"
1960	74	"	"	47.74	"		"		"
1961		"	"	"	"		"		"
1962	84	20.67	63.33	57.74	5.59		5.59		5.59
1963		"	"	"	"		"		"
1964		"	"	"	"		"		"

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' אר"ל/4/1881

מומין הבדיקה : כיום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, כוהאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקיצה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				כדור (אינץ') קוטר (ס"מ)					
	410	21.7.74	23.6.74		ב-200	פלטות יסוד	42		38
	487	"	"						39
	<u>425</u>	"	"						40
	441	ממוצע							
	321	1.7.74	24.6.74			עמודי יסוד	71		41
	338	"	"						42
	<u>335</u>	"	"						43
	331	ממוצע							
	397	22.7.74	"			"	"		44
	403	"	"						45
	<u>404</u>	"	"						46
	401	ממוצע							
	322	23.7.74	26.6.74			עמודי יסוד	72		47
	318	"	"						48
	<u>318</u>	"	"						49
	319	ממוצע							

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

THE UNITED STATES OF AMERICA
 DEPARTMENT OF THE INTERIOR
 BUREAU OF LAND MANAGEMENT
 WASHINGTON, D. C. 20250

ACQUISITION

STATEMENT OF EXPENDITURES

2010
 10/1/10

This statement is prepared from the accounts of the Bureau of Land Management and is not intended to be used for any other purpose. It is subject to audit and adjustment.

BY MONTH AND OBJECT CLASSIFICATION

MONTH	OBJECT CLASSIFICATION	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
2010	10	10000	10,000.00	10,000.00
		10000	10,000.00	20,000.00
		10000	10,000.00	30,000.00
		10000	10,000.00	40,000.00
2011	10	10000	10,000.00	10,000.00
		10000	10,000.00	20,000.00
		10000	10,000.00	30,000.00
		10000	10,000.00	40,000.00
2012	10	10000	10,000.00	10,000.00
		10000	10,000.00	20,000.00
		10000	10,000.00	30,000.00
		10000	10,000.00	40,000.00

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-איל/5/1881

מומין הבדיקה : כיום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חזק נדרש	חזק בלחץ (קיב' לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבסון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				כדור (אינץ') קוטר (ס"מ)					
	427	24.7.74	26.6.74		ב-200	עמודי יסוד	72		50
	392	"	"						51
	<u>437</u>	"	"						52
	419	ממרצע							
	305	24.7.74	22.6.74			עמודי יסוד	70		53
	370	"	"						54
	<u>388</u>	"	"						55
	354	ממרצע							



שלמה טרבול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוזאיל
 מר גלורברמן
 מר מרקוביץ
 חב' אשרת.

באר שבע 30-07-1974
 מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

THE UNITED STATES OF AMERICA
 DEPARTMENT OF THE ARMY
 OFFICE OF THE QUARTERMASTER GENERAL
 WASHINGTON, D. C.

PROPERTY REPORT

PROPERTY OF THE ARMY

Form 101 (Rev. 1-25-50)

1. Name of Property: _____
 2. Description: _____
 3. Quantity: _____
 4. Unit of Measure: _____
 5. Location: _____
 6. Date of Report: _____
 7. Name of Reporting Officer: _____
 8. Signature: _____
 9. Title: _____

Item	Quantity	Description	Unit of Measure	Value	Remarks
1	1	PROPERTY	UNIT	10.00	
2	1	PROPERTY	UNIT	10.00	
3	1	PROPERTY	UNIT	10.00	
4	1	PROPERTY	UNIT	10.00	
5	1	PROPERTY	UNIT	10.00	
6	1	PROPERTY	UNIT	10.00	
7	1	PROPERTY	UNIT	10.00	
8	1	PROPERTY	UNIT	10.00	
9	1	PROPERTY	UNIT	10.00	
10	1	PROPERTY	UNIT	10.00	

PROPERTY OF THE ARMY
 DEPARTMENT OF THE ARMY
 OFFICE OF THE QUARTERMASTER GENERAL
 WASHINGTON, D. C.

FORM 101-30 (Rev. 1-25-50)

PROPERTY OF THE ARMY
 DEPARTMENT OF THE ARMY
 OFFICE OF THE QUARTERMASTER GENERAL
 WASHINGTON, D. C.

מכון התקנים הישראלי - סעבדה:

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גר, אזור התעשייה-תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841



העתק

בעת החשולם נא לציין
 את מספר החשבון

חשבון מס' 174069

לכבוד

תאריך

1974-07-30
 הזמנה מס' מיום

אגף לבניה כספית
 על משרד המכון
 באר שבע

שם המזמין

החובל מס' 39/46386/73

ל"י	אג'	פרטים	תעודה	
			מיום	מס'
		צבור בריקה 55 קבילות בטון, מ-40 יחידות דיור בבניפות	1974-07-30	איל/1881
		לפי סעיף 1050 495.- 50% חוספת אילה. 247.50		
		(סכום נאות ארבעים ורשתיים לי + 50 =)		
		742.50		
				לחובת
		20 02		האוצר מס' השי' שולם מס' האשור 114/9

נציבות מס הכנסה
 סניף מרכזי
 חס מתשלומים
 בעד יירוטים
 מס' 4902827

ט"ל ח'

נא לאשר קבלת החשבון.

מח"ח-1/ת/10000/5.72

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69 977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

3439
 משרד השיכון
 אגף לבניה כפרית
 חשבו"ת 25.7.74
 מחוז הנגב

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת מרצפות רצפה מבטון

מס' א- בש/67410

מזמין הבדיקה: אגף לבניה כפרית, של משרד השכון - באר שבע. ביום:

בנין: עבודות במושב בנייעות. חוזה מס':

החומר לבדיקה: 6 מרצפות רצפה. מקבלן: מר גורן מרקוביץ

המדגם: במסר ע"י ב"כ המזמין מר חורב יוסף,

ביום: 1974-07-08.

מהות הבדיקה: התאמה לרשימות התקן הישראלי ת"י 6 משנת תשכ"ב-1962 למרצפות רצפה מבטון

תוצאות הבדיקה

שעור השחיקה (מ"מ)	חסכולת		שכבת המדרך		משקל (ק"ג)	מ ד ו ת		סימן היצרן	מספר סידורי
	כבסימה (ק"ג)	בהכמה (ס"מ)	עובי (מ"מ)	תיאור		עובי (מ"מ)	אורך הצלע (מ"מ)		
1.9	-	22	8	מרצו לבן	1.85	22	200 x 200	-	1
1.9	-	23	29		1.85	23	200 x 200	-	2
2.0	-	25	10		1.87	22	200 x 200	-	3
1.9	-	22	7		1.83	22	200 x 200	-	4
2.0	-	21	10		1.71	21	200 x 200	-	5
1.8	-	24	9		1.91	23	200 x 200	-	6
1.9	בממוצע								

העתק: מר אלואיל
 מר גלוברמן
 חב' אשרת.
 מר גורן מרקוביץ.

שלמה טובול

מנהל סניף באר שבע

באר שבע 1974-07-19
 מא/

מרצפות לבניני מגורים	כל דוגמא מיני 17	מיני 4	מיני 5	מיני 6	מיני 8	200 ± 1	250 ± 1	300 ± 1	400 ± 1	דרישות התקן הישראלי ת"י 6 משנת תשכ"ב-1962
ממוצע מכסי 2.5	מיני 200									
כל דוגמא מכסי 2.9										
לבנינים צבוריים	מיני 250									
ממוצע מכסי 2.2	מיני 340									
כל דוגמא מכסי 2.6										

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חנ/173872

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841



העתק

נציבות מס הכנסה
 מסוף מניכוי
 מס מתשלומים
 בעד שירותים
 מס' 4502827
 האוצר
 מס חש' שולס
 מ"מ האסדר 114/8

חשבון מס' 173872

לכבוד

תאריך 1974-07-19

אגף לבניה כפרים
 של משרד הסכרן
 באר שבע.

הזמנה מס' מיום

שם המזמין: מר גורן מרקוביץ
 הקבלה: חוזה מס'

לי	אג'	פרטים	תעודה	
			מס'	מיום
		מכור בדיקת 6 מרצפות רצפה, מכוררות במרשב בני ערות:	67410/בש	1974-07-19
144.-		לפי סעיף 15-1184		
		(מאה ארבעים וארבע לי בלבד)		
144 ר"י		סך הכל	לי	שולם ע"ה סך
		בעת החשבוני נא לציין את מספר החשבון	קבלה מס'	תאריך

3439/

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

(8)

1807/74
28.7.74

לכבוד
משרד השכון
מהנדס מחוז הנגב
מר י. רוטיאנסקי
רח' הנשיאים
באר - שבע

א.ג.א

הנדון: השכון חלקי מספר 4 חוזת 9039/46386/73 מושב נביעון

סח"כ השלום בלירה	השלום %-ב	מחיר לביח	סח"כ בהים	מספרי הבהים	הסעיף בחוזת
702,000.-				(15% ממך 4,680,000 ₪)	1. מפרעה
234,000.-	5%	117,000	40	78 - 39	2. גמר יסודות
245,700.-	30%	117,000	7	55,56,57,58,63,64,65	3. גמר שלד
1,181,700.-					סח"כ השכון חלקי מספר 3
936,000.-					
245,700.-					

מאתיים ארבעים וחמש אלף שבע מאות לירה ישראליות.

בכבוד רב,
א. יחזקע
חשב

א/רצ

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ

BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

1807/74
26.7.74

לכבוד
משרד השכון
מהנדס מחוז הנגב
מר י. רוסיאנסקי
רח" הנשיאים
באר - שבץ

א.נ.ג.

הנדון: חשבון חלקי מספר 4
חזזה 9039/46386/73
מושב נביעות

סה"כ השלום בלידה	שלום ב-	מחיר לבית	סה"כ בחים	מספרי הבחים *	הסעיף בחזזה
702,000.-				(15% מסך 4,680,000 ₪)	1. מפרעה
234,000.-	5%	117,000	40	78 - 39	2. במר יסודות
175,500.-	30%	117,000	5	46,45,58,57,56,55	3. במר שלד
1,111,500.-					
1,423,750					

400,000.-					
1,511,500.-	1,423,750.-				
936,000.-					
575,500.-	489,750.-				

סכום אחר 31/5

ע"ח חברים במטח
ברזל ל- 40 בית 100
משקופי פח ל- 40 בית
רצוף ל- 40 לבית
עץ ואסבסט לבנות
פחות חשבון חלקי מס. 3

חמש מאות שבעים וחמש אלף חמש מאות לירות ישראליות.

בכבוד רב,
א. יהושע
חשב

מיון. ק. פורת
נתקבל
28.VII.1974
לכירות

עבודה הנ"ל בוצע
ל. 197/197
חתימת המפקח
אי/פא

מדינת ישראל -

משרד השיכון - אגף לבניה כפרית

19.8.74
באר-שבע.....

3439/
מס. עב'.....

לכבוד


חב' בר ישראל אפריקה
רח' סימזיק 17
חל - אביב

א.נ.נ.

הנדון: תשלום עבור בדיקות חוזרות

המקום... לדלית... החוזה... 39/46386/73... המבנה... קצתה מחלט מס. 59, 62
65, 52, 51, 57 חומר לבדיקה גלילי בטון

האות והבדיקה לא עמדה בדרשות החקן לפי העודה מכון החקנים מס' 67407/ש
מיום 14.7.74 הננו להודיעכם שבחשבון הסופי למבנה הנ"ל נחייב אותכם
בסכום 2,696.50 לפי חשבון מכון החקנים מס. 173746 - 14.7.74

בכבוד רב

י. רוסיאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העתק:
מר גלויברמן - ת"א
מר אלואיל - ת"א
מר בלף - ת"א
מהנדס איזור הערבה ומינני
חב' אפריקה

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69 977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841



העתק

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבון

173746

חשבון מס'

כא
 177
 1974-07-14

לכבוד

תאריך

1974-07-14
 מיום

נגי לבניה כפרים
 משרד המכון ב"ו

הזמנה מס'

שם המזמין

חווה מס'

ל"י	אג'	פרטים	תעודה	
			מס'	מיום
			1974-07-14 מס' 67467	
		פנור בדיקה 18 גלילי בטרן משבצים במחנה ובדיקות		
440		7	2,774	10 שעות עבוד טעיף
380			9-4-7-74	עבוד עבוד
410			50%	הוספת אילת
402	50	3	1,15	חב לשי 10 לי' תע"א א 350
150			15	הוספת לשי 10 לי' תע"א א 15
603			33,50	חודק בלחץ של 18 גלילי בטרן לשי 33,50 לי' הגליל
41			20,50	2 בטידנות לשי 20,50 לי' .
270			15	חוזמת עבוד חומר קשה לשי 15 לי' א 18
			(אלפיים שש מאות תשעיה דשא לי' + 50 אג')	
	2686,50			

נצבות מס הכנסה
 מסור מיכיל
 מס מתשלומים
 בעד שירותים
 מס' 4902827

האוצר
 מס חשי שולם
 מס' האשור 114/9

30 02

ט"ל חי

נא לאשר קבלת החשבון.

מחיי ח-1 ה/ 10000 / 71.72

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

Handwritten signature and notes:
 13/13
 חוץ
 10/10

3439 /
 משרד השיכון
 האגף לבניה כפרית
 תעודת: 74-19.7.
 מחוז הנגב
 מס א-
 67407/בש

מומין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע.
 בנין : בחים מס' 65; 52; 51, 57, 59, 62 במושב נביעות.
 החומר לבדיקה : 18 גלילי בטון בקוטר כוגובה של 7.5 ס"מ שנקדחו מהמבנה הנ"ל.
 הדוגמאות מס' ע"י : ב"כ המזמין ונלקחו ביום: 4-2.7.74
 נבחר
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 של הגלילים הנ"ל.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דונמט מס'	מדגם מס'
				כדור (אינץ')					
	186	8.7.74	-		200 ^ב	עמודי יסוד		1	13
	240	"				בית מס' 62		2	14
	192	"						3	15
	206	ממוצע							
	97	"				עמודי יסוד		4	16
	202	"				בית מס' 59		5	17
	120	"						6	18
	140	ממוצע							
	208	"	-			עמודי יסוד		7	19
	193	"				בית מס' 57		8	20
	161	"						9	21
	187	ממוצע							
	192	"				עמודי יסוד		10	22
	217	"				בית מס' 51		11	23
	181	"						12	24
	197	ממוצע							

2. / .

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

RESEARCH REPORT

This report was prepared by the Research Department of the
 Department of the Interior, Bureau of Land Management,
 Washington, D. C. 20250.

SUMMARY

STATEMENT OF WORK

The purpose of this study was to determine the effect of

the application of 50, 100, 200, and 400 lbs of

nitrogen fertilizer on the yield of corn in the

Northwest region of the State of Oregon.

1955

The results of the study are as follows:

Year	Plot	Fertilizer (lbs)	Yield (bushels)
1955	1	0	50
	2	50	55
	3	100	60
1956	4	0	52
	5	50	58
	6	100	62
1957	7	0	51
	8	50	56
	9	100	61
1958	10	0	53
	11	50	59
	12	100	63

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-בש/67407

מומין הבדיקה : מיום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונלקחו ע"י ב"כ המכון ביום 4.7.74 : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				כדור (אינץ') קטנס (ס"מ)					
	91	8.7.74	-		200'	עמודי יסוד		14	14
	91	"				בית מס' 52		15	15
	159	"							
	114	ממוצע							
	88	"				עמודי יסוד		16	16
	91	"				בית מס' 65		17	17
	120	"						18	18
	100	ממוצע							

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק מר אלואיל ת"א.
 מר גלוברמן ת"א.
 חב' אשרת.
 באר שבע 14-07-1974
 ש/ב

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/ 473746

מחזורי המס הכספים

המחזורי המס הכספים הם המחזורי המס הכספים המיושנים והמחזורי המס הכספים החדשים.

מחזורי המס הכספים

מחזורי המס הכספים

מחזורי המס הכספים

מחזורי המס הכספים
מחזורי המס הכספים
מחזורי המס הכספים
מחזורי המס הכספים
מחזורי המס הכספים
מחזורי המס הכספים

מחזורי המס הכספים	מחזורי המס הכספים	מחזורי המס הכספים	מחזורי המס הכספים	מחזורי המס הכספים	מחזורי המס הכספים	מחזורי המס הכספים	מחזורי המס הכספים
12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18

מחזורי המס הכספים
מחזורי המס הכספים
מחזורי המס הכספים
מחזורי המס הכספים

מחזורי המס הכספים
מחזורי המס הכספים

מדינת ישראל -

משרד השיכון - אגף לבניה כפרית

באר-שבע.....
3499
מט' קב'.....

לכבוד
חב' בר ישראל אמריקה
מרמורק 17
חל - אביבי

הנדון: שלום עבור בדיקות חוזרות

מלטוח בית מס. 52
מקום..... החוזה..... המבנה.....
קוביות בטון

חומר לבדיקה

ב"ש 1785
היזה והבדיקה לא עמדה ברשות החקן לפי העודה מכון התקנים מס'

מיום 19.6.74
הננו להודיעכם שבחשבון הסופי למבנה ה-נ"ל נחייב אותכם

בסכום 41.90
לפי חשבון מכון התקנים מס' 173241 מ- 19/6/74

לכבוד רב,
י. ה. טינגסקי
מ.מ. מהנדס סקוז ונגב

העתק:
מר גלויברום - ת"א
מר אלואיל - ת"א
מר בלף - ת"א הערבה וטני
מהנדס איזון
חברת אשרת

חח/

מכון התקנים הישראלי - סעברה:

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841



העתק

בפת החשבוט נא לציין את מספר החשבון

17324/

חשבון מס

Handwritten notes:
 פל
 1974-06-19
 17324/

תאריך
 הומנה מס
 שם המזמין
 חוזה מס

אגף לבניה כפרית
 משרד המכון
 בחד 222

לכבוד

ליי	אג'	פרטים	תעודה	
			מס	מיום
			1785/מקנ	1974-06-19
	87.60	עבודי בדיקת 12 קובליות כסודן סמטה 40 יח" ריור כבכיערות למי סעיף 1050		
	87.60	(שמונים ושבע ליי + 60 אג')		
				לחובת

נציבות מס הכנסה
 מסור מוכרי
 מס משלוחים
 בעד שירותים
 מס' 4502827

האוצר
 מס חשי שולם
 מס' האשור 114/9

20 02

ט"ל ח'

נא לאשר קבלת החשבון.

מכון התקנים הישראלי

משרד השיכון
 אגף לבניה כפרים
 תשנ"ד 21. 6. 74
 מחוז הנגב

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

Handwritten notes:
 240
 200/ב
 51
 52
 52

מס א-אילת/1785

מוזמן הבדיקה: אגף לבניה כפרים של משרד השיכון באר שבע.
 בנין: 40 יחידות דיור בנביעות (אילת)
 החומר לבדיקה: 12 קוביות בטון
 הדוגמאות הוכנו ע"י: נמסרו ע"י ב"כ המזמין ביום 13.5.74
 מהות הבדיקה: חוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: טובים

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקינה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				כדור (אינץ')					
	171	13.5.74	5.5.74		200/ב	פלטות יסוד	51		1
	192	"	"						
	171	"	"						
	178	ממוצע							3
	232	2.6.74	"			"	51		4
	227	"	"						
	242	"	"						
	234	ממוצע							6
	150	13.5.74	6.5.74			"	52		7
	149	"	"						
	165	"	"						
	155	ממוצע							9
	199	3.6.74	"			"	52		10
	214	"	"						
	242	"	"						
	218	ממוצע							12

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: חב' אשרת
 באר שבע, 17.6.1974
 שז/
 מר אלואיל
 מר גלוברסון.
 בר-ישראל אמריקה.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה. החשבון ישלח בנספד

מדינת ישראל -

משרד השיכון - אגף לבנייה כפרית

באר-שבע.....

מס' עב' 3439.....

לכבוד

בר ישראל אמריקה

רח' פרמורק 17

חל - א ב י ג

א.ג.

הנדון: שלום עבור בדיקות חוזרות

המקום נביעות החוזה 39/45386/73 המבנה הקמת בתים

קוביות בטון

חומר לבדיקה

אילת 1778

היות והבדיקה לא עמדה ברשות התקן לפי תקודת מכון התקנים מס'

מיום 20.6.74 הננו להודיעכם שבחשבון הסופי למבנה ה-נ"ל נחייב אותכם

20.6.74

175214

לפי חשבון מכון התקנים מס'

116.80

בסכום

מכבוד רב,

י. רוטנברג
מ.מ. מנהל מחוז הנגב

התקן:

מר גלויברמן - ת"א

מח אלוזאיל - ת"א

מר בלף - ת"א

מנהלס איזור הערבה ונגב

חברת אשרת

חח/

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Main body of faint, illegible text, appearing to be several lines of a letter or document.

A handwritten signature or mark in blue ink, located in the lower right quadrant of the page.

Faint text at the bottom left of the page, possibly a footer or reference information.

3439

מכון התקנים הישראלי
 המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 9977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534
מחלקת הבנייה
מדידת הנגב

המחלקה לבנין
תעודה על בדיקת בטון

Handwritten notes:
 300 kg
 100 kg
 100 kg

מס א - אילת/1778

מומין הבדיקה : אגף לבניה כפרית של משרד השכון באר שבע
 בנין : 40 יחידות דיור במושב נביעות
 החומר לבדיקה : 16 קוביות בטון
 הדוגמאות הוכנו ע"י : נמסרו ע"י מר ווקסלר ביום 8.5.74
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הנקרה: טובים

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	סרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'	
				כדור (שיניק) קטנס (ס"מ)						
	142	8.5.74	30.4.74		200/ב	פלטות יסוד	55		1	
	139	"	"							2
	144	"	"							3
	142	ממוצע								
	210	28.5.74	"						4	
	185	"	"							5
	200	"	"							6
	198	ממוצע								
	170	28.5.74	1.5.74			"	54		7	
	172	"	"							8
	150	"	"							9
	164	ממוצע								
	220	29.5.74	"			"			10	
	212	"	"							11
	236	"	"							12
	223	ממוצע								
	239	30.5.74	2.5.74			"	53		13	
	249	"	"							14
	165	"	"							15
	170	"	"						16	
	206	ממוצע								

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר גל זברמן
 מר אלואיל
 חב' אשרת
 באר שבע, 10.06.1974
 שז/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה. החשבון ישלח בנפרד

STATE OF NEW YORK

IN SENATE
January 10, 1911

REPORT OF THE
COMMISSIONERS OF THE
LAND OFFICE
IN RESPONSE TO A RESOLUTION
PASSED BY THE SENATE
MAY 15, 1908

LAND OFFICE

REPORT OF THE COMMISSIONERS

1911

ALBANY: PUBLISHED BY THE STATE PRINTING OFFICE, 1911.

TABLE OF CONTENTS

Page	Chapter	Section	Page	Section	Page	Section	Page
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100

ALBANY: PUBLISHED BY THE STATE PRINTING OFFICE, 1911.

מדינת ישראל -

משרד השיכון - אגף לבנייה כפרית
אגף לבנייה כפרית

באר-שבע.....

3439

מט' עב'.....

לכבוד

בר ישראל אמריקה

רח' פרמורק 17

תל - אביב

פ.ד.א.

הנדון: מטלות עבור בדיקות חוזרות

הקמה בית מס. 52, 58, 51, 54, 57

39/46386/73

נביעות

המקום..... החוזה..... המבנה.....

קוביות בטון

מלטה ועמוד יסוד

חומר לבדיקה

אילת 1810/

היות והבדיקה לא עמדה ברשות החקן לפי תעודת מכון התקנים מס'

7.7.74

מיום הגנו להודיעכם שבחשבון הסופי למבנה ה-נ"ל נחייב אותכם

7/7/74

17365A

328.50

בסכום לפי חשבון מכון התקנים מס' -

לכבוד רב,

י. ר. רובינשטיין

מ.מ. מהנדס תחום תגוב

הצמק:

מר גלויברמן - ת"א

מס אלואיל - ת"א

מר בלף - ת"א

מהנדס איזון הערבה וסני

אשרת

תס/

STATE OF TEXAS,
COUNTY OF _____

Know all men by these presents,
that _____
of the County of _____
State of Texas, do hereby certify

that _____
is the true and correct copy of _____
as the same appears from the records of _____
in _____
this _____ day of _____ 19____.



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69 977, רח' האוניברסיטה 42, סל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גר, אגודת התעשייה חלפיות, ת"ד 301, סל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, סל' 2534, 4841



בפח התשלום נא לציין את מספר החשבון

חשבון ת"ס 173654

העתק

לכבוד

תאריך

1974-07-07

הזמנה מס'

מיום

אגף לבניית בדיקה
 משרד המכון
 באר שבע

שם המעקבל: פר שקוביץ

חזרה מס'

59/45398/73

ל"י	אג'	פרטים	תעודה	
			מס'	מיום
		קבוצת בדיקה 30 קוביות בסלון מ-40 יחידות דיור בנביעות	1974-07-07	אילת/2810
219.-		למשל מחיר 1080		
109.50		50% עבור חומות אילת		
		(שלוש מאות עשרים ושמונה ל"י + 50 = 269.50)		
328.50				
		20 01		

בניכוח מס המכסה
 פטור מסיכוי
 מס מסלולות
 בצד שירותים
 מס' 4502827

האוצר
 מס חש' שולם
 מס' האשור 114/9

3439

מכון התקנים הישראלי
לבנייה בע"מ
תל אביב 42, תל אביב 69977, טל 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל 4841, 2534
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל אביב 69977, טל 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל 4841, 2534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

2345-11
כרמל/גל
15/05/74

אילת/1810
מס' א-15

מוזמין הבדיקה : אגף לבנייה כפרית של משרד השכון - באר שבע. כיום:

בנין : 40 יחידות דיוור בנביעות. אסמכתא/תיק עיריה, מס':

החומר לבדיקה : 30 קוביות בטון. הקבלן: מדקוביץ

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו ביום: 1974-05-21. חוזה: 39/46386/73

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם להקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הכקרה: טובים

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (כדור אינדיקטור) קטנס (ס"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דונמא מס'	סדנס מס'
	125	22.5.74	13.5.74		ב-200	עמודי יסוד	52		2
	131	"	"						3
	130	"	"						
	129	ממוצע							
	187	10.6.74	"		"	"	52		4
	172	"	"						5
	170	"	"						6
	176	ממוצע							
	99	22.5.74	"		"	פלטות יסוד	58		7
	90	"	"						8
	85	"	"						9
	91	ממוצע							
	135	10.6.74	"		"	"	58		10
	125	"	"						11
	130	"	"						12
	130	ממוצע							

2./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-אילת/1810

מזמין הבדיקה : מיום :
 בנין : אסמכתא/חיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				כדור (אינץ') קוטר (ס"מ)					
	140	22.5.74	15.5.74		ב-200	עמודי יסוד	51		14
	135	"	"			"			15
	149	"	"						
	141	ממוצע							
	200	12.6.74	"		"	"	51		16
	198	"	"						17
	195	"	"						18
	198	ממוצע							
	83	24.5.74	17.5.74		"	עמודי יסוד	54		19
	85	"	"						20
	81	"	"						21
	83	ממוצע							
	135	14.6.74	"		"	"	57		22
	130	"	"						23
	135	"	"						24
	133	ממוצע							

3./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרטם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א- אייל/3/1810

מומין הבדיקה : כיום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י: המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרסי הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
				כדור (אינץ')					
	247	28.5.74	20.5.74		ב-200	עמודי יסוד	58		25
	243	"	"						26
	234	"	"						27
	242	ממוצע							
	338	17.6.74	"		"	"	58		28
	331	"	"						29
	323	"	"						30
	331	ממוצע							

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: חב' אשרת - רח' הרצל 97 ב"ש.
~~מס' 118-07-07~~
 מר מקוביץ
 מר אלואיל
 מר גלזרמן.
 באר שבע 07-07-1974
 מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

STATE OF TEXAS

COUNTY OF ...

PROCEEDINGS

IN THE ...

...

...

...
...
...
...
...

...

3939

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
תמונה 27.7.74
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-81/ל/1867

מומין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, של משרד השיכון - באר שבע. כיום:

בנין : 40 יחידות דיור בבניעות. אסמכתא/תיק עיריה מס':

החומר לבדיקה : 31 קוביות בטון. הקבלן: 177 סדקני יז
חוזזה: 39/46386/73

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו ביום: 26-96-1974. המפקח:

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, כהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הכקרה: טובים

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג ת"י	
				כדור (אינץ')						קובוס (ס"מ)
	330	26.6.74	10.6.74		ב-200	עמודי יסוד	68		1	
	325	"	"							2
	280	"	"							3
	312	ממוצע								
	357	8.7.74	"			"	68		4	
	361	"	"							5
	370	"	"							6
	363	ממוצע								
	325	9.7.74	11.6.74			יסודות	75/76		7	
	338	"	"							8
	335	"	"							9
	331	"	"							10
	332	ממוצע								
	316	10.7.74	12.6.74			עמודי יסוד	68		11	
	361	"	"							12
	333	"	"							13
	337	ממוצע								

2./.

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-איל/2/1867

מזמין הבדיקה: כיום:
 בנין: אסמכתא/תיק עירייה מס':
 החומר לבדיקה: הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י: המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ וקיג' לסמ"ר	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקיפה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדינת מס'
				כדור (אינץ') קוטרו (ס"מ)					
	227	26.6.74	13.6.74		ב-200	פלסות יסוד	48		14
	216	"	"						
	226	"	"						
	223	סמוצע							
	317	11.7.74	"			"	48		17
	312	"	"						
	338	"	"						
	322	סמוצע							
	254	26.6.74	"			פלסות יסוד	46		20
	239	"	"						
	263	"	"						
	252	סמוצע							
	332	11.7.74	"			"	46		23
	342	"	"						
	365	"	"						
	346	סמוצע							

3./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

STATE OF TEXAS
COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE
REPORT OF THE COMMISSIONERS FOR THE YEAR 1900

LANDS

LANDS ACQUIRED BY THE STATE

1900/2/28

Year	Quantity	Description	Value	Source	Total
1874	40	lands from 2-005	13.6.74	557	557
1875		"	"	570	1127
1876		"	"	583	1710
				527	2237
1877	40	"	11.7.74	317	2554
1878		"	"	312	2866
1879		"	"	328	3194
				322	3516
1880	40	lands from	50.6.74	554	4070
1881		"	"	568	4638
1882		"	"	583	5221
				522	5743
1883	40	"	11.7.74	322	6065
		"	"	317	6382
		"	"	312	6694
				322	7016

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-איל/3/1867

מומין הבדיקה : מיום :
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הרוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקיפה		חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדינ' מס'	
				כדור (אינץ')	קונוס (ס"מ)					
	208	26.6.74	17.6.74			עמודי יסוד	66		26	
	216	"	"							27
	217	"	"							28
	214	ממוצע								
	280	15.7.74	"			"	66		29	
	263	"	"							30
	257	"	"							31
	267	ממוצע								



שלמה טורבול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל
 מר גלוברטן
 מר גורן מרקוביץ
 חב' אשרת - ב"ש.
 באר שבע 22-07-1974
 מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הרוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

STATE OF NEW YORK

OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE STATE

STATE DEPARTMENT

STATE DEPARTMENT

1908

DATE

NO.

BY

AMOUNT

FOR

DATE

TO

NO.

STATE DEPARTMENT

STATE DEPARTMENT

STATE DEPARTMENT

DATE	BY	FOR	TO	AMOUNT	DATE	NO.	AMOUNT	DATE
1908	10	STATE DEPARTMENT	1-005	41.0.14	1908	108	41.0.08	1908
1908	10	"	"	"	1908	109	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	110	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	111	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	112	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	113	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	114	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	115	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	116	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	117	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	118	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	119	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	120	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	121	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	122	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	123	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	124	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	125	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	126	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	127	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	128	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	129	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	130	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	131	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	132	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	133	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	134	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	135	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	136	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	137	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	138	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	139	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	140	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	141	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	142	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	143	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	144	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	145	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	146	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	147	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	148	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	149	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	150	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	151	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	152	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	153	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	154	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	155	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	156	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	157	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	158	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	159	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	160	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	161	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	162	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	163	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	164	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	165	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	166	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	167	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	168	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	169	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	170	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	171	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	172	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	173	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	174	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	175	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	176	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	177	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	178	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	179	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	180	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	181	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	182	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	183	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	184	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	185	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	186	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	187	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	188	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	189	"	1908
1908	10	"	"	"	1908	190	"	1908

STATE DEPARTMENT

STATE DEPARTMENT

STATE DEPARTMENT

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור החעשיה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534



נציגות מס הכנסה
 פטור מניכוי
 מס מתשלומים
 בעד שירותים
 מס' 4502827

האוצר
 מס הש"ש שולם
 מס' המשור 114/9

העתק

חשבון מס' 173 919

לכבוד

תאריך 1974-07-22

אגף לבניה כפרית
 של משרד השכון
 באר שבע.

הזמנה מס' מיום

שם המזמין
 הקבלן:
 חוזה מס'

ברוך טרקוביץ

ל"י	אג'	פ ר ט י ם	ה ע ו ד ה	
			מס'	מיום
		עבוד בדיקת 31 קוביות בסך מ-40 יחידות דיור בבני-ערים	1867/1	1974-07-22
226.30		לפי טעיף 1050		
113.10		50% תוספת אילת.		
		(מלוח מאות שלוש עשר וארבע + 40 ג')		
339.40		סך הכל		
		שולם ע"ח סך	לי	
		קבלה מס'	תאריך	

3439

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 61077, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

מחזור הנגב
 28.6.74

תעודה על בדיקת בטון

מס' אגילת/1800

מוסין הבדיקה : אגף לבנייה כפרית של משרד השכון באר שבע.
 בנין : 40 יחידות דיור בנביעות
 החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון
 הדוגמאות הוכנו ע"י : נמסרו ע"י ב"כ המזמין ביום 17.5.74
 מות הבדיקה: חוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: תנאי הבקרה: 1800

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדר
				סדר (אונק') קוטם (ס"מ)					
	214	17.5.74	7.5.74		200/ב	פלטות יסוד	56		1
	192	"	"						2
	220	"	"						3
	206	ממוצע							
	259	4.6.74	"			"			4
	263	"	"						5
	270	"	"						6
	264	ממוצע							

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

הפתק חב' אשית
 אשתי-קולקט-מסוד-מס' 1000
 באר שבע, 1974.06.16
 שז/

הערה: תעודה זו מתוחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

החשבון ישלח בנפרד

מכון התקנים הישראלי - סעבדה:

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841



העתק

כפת החשלום נא לציין
 אה מספר החשבון

173240

חשבון מס'

לכבוד

תאריך

1974-06-19

מיום הזמנה מס'

שם המזמין

חווה מס'

אגף לנגיה כפרית
 משרד השכון
 באר שבע

ליי	אג'	פ ר ט י ם	ה ע ו ד ה	
			מס'	מיום
				1974-06-19
		עבוד בדיקת 6 קרביות בפרון מטבח 40 יח' דיור בביצות לפי טעף 1050	43.80	1800/ש
		(ארבעים ושלוש לי + 80 אג')		
	43.80			
				לחובת
		20 02		

נציבות מס הכנסה
 מס' מוכרי
 מס משלומים
 כעד סדרות
 מס' 4502827

האוצר
 מס חש' שולם
 מס' האשור 114/8

3439

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

תחילת: 21. 6. 74

ייחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי
המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 9977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס אאילת/1800

מזמין הבדיקה : אגף לבניה כפרית של משרד השכון באר שבע.
 בנין : 40 יחידות דיור בנביעות
 החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון
 הדוגמאות הוכנו ע"י: נמסרו ע"י ב"ב המזמין ביום 17.5.74
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם להקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: טובים

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קיב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' בדיקה
				כדור אינרץ (קונוס 150 מ"מ)					
	214	17.5.74	7.5.74		ב/200	פלטות יסוד	56		1
	192	"	"						2
	220	"	"						3
	208	ממוצע							
	259	4.6.74	"			" "			4
	263	"	"						5
	270	"	"						6
	264	ממוצע							

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: חב' אשרת
באר שבע, 1974.06.16
שז/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
החשבון ישלח בנפרד

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

TEL. 233083, 233067 טל.

תל אביב, רחוב מרמורק 17

1725/74

7.7.74

3439

מסדד השיכון
האגף לבניה כפרית
10. 7. 74
מחוז הנגב

לכבוד
שרד השיכון/מדידיה
מחוז אזור הערבה
רח' הנשיאים
באר-שבע

א.ג.א.

הנדון: מושב נביקות - הגדלה שטח הבניין
מכתבנו 1654/74 מיום 20.6.74
מכתבכם 1509 - 3439 מיום 28.6.74

בהמשך למכתבך מיום 1.3.74 וק חוספה השטח נובעת בגלל
בקשתכם לבצוע מבוא כניסה מכוסה בגג ובכך גדל שטח
הבניין ל- 82.63 מ"ר.

לפיכך נודה על טפולך להגדיל את החוזה בהתאם עבור 1.13 מ"ר
הנוספים.

בכבוד רב,

אינג' א.א. עמית

העוקב: מר י. רוסיאנסקי - מחוז מחוז הנגב
חברת אשרה.

אע/מ

34391

מ"ד 385

8.8.74 - 6.8.74

משרד הסיכון

[Handwritten signature]

מסד השל"ד
יולי 1974
396/74

7.7.74

לכבוד
מושב נביעות
ד.נ. אילת

א.נ.א

הנדון: הבנייה כישובכם

חריני מחייבם לסכתבכם מיום 26.6.67.

היו מספר כניות אליכם לחסדיו השתפוחכם בבנייה - אך הדבר לא הוסדר
קר עתה.

ב- 30.5.74 הודענו לכם שאם לא תסדירו השתפוחכם - נאלץ לחת הודאה לעבלן לתפסיק
הבניה, לצערי לא נענינו גם לפנייה זו.

אבקשם לחסדיו השתפוחכם לאלתר - דבר שיאפשר זירוז הבנייה כישובכם.

בכבוד רב

[Handwritten signature]

ש. אבני
סגן המנהל הכללי

העתיקים

- מר אחיו ארזן, מר החקלאות
- מר אריה נחמקין, מנועה הפושבים
- מר י. דוסיאנסקי, משרד הסיכון ב"ש
- מר יעקב זיידה, משרד הסיכון, ב"ש
- מר נתן חובב, מנועה הפושבים
- מר דני קריזמן, מנועה הפושבים
- מר ג. אטיבי, משה"ש

גא/אש

186-8

186-8

186-8

186-8

186-8

186-8

186-8

186-8

186-8

186-8

186-8

186-8

אגף לבנייה כפרית

28.6.74

3439/-1509

לכבוד
חב"ב ישראל אמריקה בע"מ
רח"מ טרימורק 17
חל-אביב

א.נ.

הנדון: - מושב נביעות - מכתבמס 1654/54

בהשגחה למכתבמס בדגרי הגולה שמה המבנה בנביעות, הריני להודיעך שאין שחר לדרישתך.

ראה מכתבי מיום 1.3.74 לה"ק קורה והעסק אליכם, דרישתנו לתחזיר את כבוד המטבח ליד החלון (דובמת שדה-ניצן) ולא במינה השוכה כמי שתוכנן משום מה, בנביעות.

לאאידוע לי על הגדלת המבנה וגם לא הובא לידיעהי, לכן אני דוחה את דרישתכם זו.

אודה לכם מאוד עם מאמצכם יומנה לנהיב קונסטרוקטיבי יותר, על מנה לקדם את העבודה במקום.

לכבוד חב"ב

י. זיידה

מהנדס איזור הערבה וטיני

הערת:

מר רוטיאנסקי - מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

חב"ב אל-רום

יר/חט

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-מחוז הנגב

מס' 3139 / 216

כא-שכר, 28.11.74

אל: מר. ק"ק א"א

מחוז הנגב

הנדון: חשבון חוקי מס' 3 ידאת גג'ק

אוסף נג'עו

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשבון חלקי/כדוסי מס' 3

לעבודה ידאת גג'ק

כמשק / מושב נג'עו

הקבלן גר ישראל - אומ'ק'ק

לפי חוזה 39/44386/73

על סך 936.000-

הערות:

לוח: י"א כרמל א"א

מנכ"ל המחוז

העתק:

מהנדס אזור י"א כרמל א"א

הקבלן גר ישראל - אומ'ק'ק א"א

מחזורי ארבע

תוספת דף

מספר תעודת זהות: _____

מספר: _____

שם: _____

מספר: _____

מספר: _____

מספר: _____

מספר: _____

מספר: _____

מספר: _____

מספר: _____

מספר: _____

מספר: _____

מספר: _____

מספר: _____

מספר: _____

מספר: _____

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-מחוז הנגב

מס' 3439 / 26

באר-שבע, ז"צ. ו.י. 28

אלי. מר' ג'ון ג'ון ת"א

מאת: מחוז הנגב

הנדון: תשלום חוקי מס' 3 יקמת ג'ון
אישג נב'סוג

רצ"כ הנגו מעבירים אליך/כח השכון חלקי/סוסי מס' 3

לעבודה יקמת ג'ון

במשק / מושב נב'סוג

לפי חוזה 39/44386/43 הקבלן ג'ון ישראל - אימורק

על סך - 936,000

הערות:

לוטה: ז"ל ר' ר' א

מהנדס המחוז

העתק:

מהנדס אזור 77777 ז'ס'ן

הקבלן ג'ון ישראל - אימורק ר' א

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

1664/74
23.6.74

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
 24.6.74
 רחוב הנטיות

לכבוד
 מר י. רוטמאנסקי
 מהנדס מחוז הנגב
 משרד השיכון
 רחוב הנטיות
 באר - שבע
 א.ג.א.

הנדון: חשבון חלקי מספר 3
 חוזה 9039/46386/73
 מוסב נביעות.

הח"כ תשלום ל	תשלום ב-%	מחיר לבית	סה"כ בתים	מספרי הבתים	הסעיף בחוזה
702,000			(15% מפרעה מסך 4,680,000 ₪)		1. מפרעה
234,000	5%	117,000	40	78 - 39	2. גמר יסודות
9,200		230	40		3. ע"ח חוסמת חנייה למלטה יסוד לפי הוראות ביומן
18,400		460	40		4. ע"ח חוסמת בטונים למלטה יסוד לפי הוראות ביומן
16,500		5,500	3 טון		5. ע"ח חוסמת ברזל לעמודי יסוד לפי יומן
936,000		23,000	1 קומפלט		6. ע"ח דרכי גישה
<u>1,003,100</u>					בחוז חשבון חלקי מספר 2
772,000					
<u>163,800</u>					

מחירים שלושים אלף וחמש מאות לירות בלבד.

בכבוד רב,
 א. יהושע
 חשב

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 א/דב



Date	Description	Amount	Balance
1/1/19
1/2/19
1/3/19
1/4/19
1/5/19
1/6/19
1/7/19
1/8/19
1/9/19
1/10/19
1/11/19
1/12/19
1/13/19
1/14/19
1/15/19
1/16/19
1/17/19
1/18/19
1/19/19
1/20/19
1/21/19
1/22/19
1/23/19
1/24/19
1/25/19
1/26/19
1/27/19
1/28/19
1/29/19
1/30/19
1/31/19

20.6.74

3439/-1438

אלו מר דיסונבסקי - סכונ מ"א

הנדון: - הקצבה כלים סניטריים
הקפת 40 בתיים בנביעות

אבקש לטפל בהקצבה כלים סניטריים הו"מ לקבלן בר, ישראל-אמריקה בע"מ
 המקימים 40 בתיים במושב נביעות.

כיוור (סוג א")	כיוור (סוג א")
רחצה 52/40	מטבח 60/40
<u>הגדלת</u>	40
40	

צנור פגולבון

3000 מא"	1" דרג ב"	2
1500 מא"	2" דרג ב"	4
1000 מא"	1" דרג ב"	
500 מא"		1 1/4"
500 מא"	1 1/2" דרג ב"	
1000 מא"	צנור 2"	

י. רומיאנסקי
 מ.ס. מהנדס סניטרי

הערות:
 מר גלויברמן - מנהל אגף לבניה כפרית
 מר בלף - ממנה על חוזים וטכרזים
 מהנדס איזור הערבה וסיני
 בר, ישראל-אמריקה בע"מ

יר/חח

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940



בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, דחוב מרמורק 17

1619/74
10.6.74

לכבוד
מר זיידה/מהנדס המחוז
משרד השכון
רח' הנשיאים
באר-שבע

א.נ.ג.


הנדון: אישור הקצבת חומרי אינסטלציה למושב נביעות.

בהמשך לשיחתנו הטלפונית אבקש את אישורך להקצבת חומרי אינסטלציה המיועדים למשרד השכון כמפורט:

<u>צנרת</u>			
צנור מגולבן 1/2"	דרג ב'	3,000.-	מא'
" "	" "	1,500.-	מא'
" "	" "	1,000.-	מא'
" "	1 1/4"	500.-	מא'
" "	1 1/2"	500.-	מא'
" "	2"	1,000.-	מא'

חומר לבן

כיורי מטבח סוג א'	60/40	40 יח'
כיורי רחצה "	52/40 "חבצלת"	40 יח'
אסלות S	" "	40 יח'

בכבוד רב,

אינג' א. עמית

אע/פא

1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000

1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000

1000
1000
1000
1000

3439/

מכון התקנים הישראלי
 המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534
 20.5.74
מחוז הנגב

המחלקה לבנין

תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס' אילת/1785

מזמין הבדיקה: **אגף לבניה כפרית משרד השכון - באר שבע.**
 בן: **40 יח' דיור צבאני בבניעות.**
 החומר לבדיקה: **12 קוביות בטון.**
 הדוגמאות הוכנו ע"י: **ב"כ המזמין ונמסרו ביום: 13.5.74**
 מהות הבדיקה: **חוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.**
 תנאי הבקרה: **סובים**

תוצאות הבדיקה **39/46386/73**

חוק נדרש	חוק בלחץ (קיב לסמיר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	סרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				כדור (אינץ') קוטר (ס"מ)					
	171	13.5.74	5.5.74		200*	פלטות יסוד ב'	51		1
	192	"	"		"	"	"		2
	171	"	"		"	"	"		3
	178	ממוצע							
	150	"	6.5.74		"	"	52		4
	149	"	"		"	"	"		5
	165	"	"		"	"	"		6
	155	ממוצע							

שלמה סוברול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: **מר אלוטיל ת"א**
מר גלוברמן ת"א
בר ישראל אמריקה
חב' אשרת ב"ש
באר שבע 15-05-1974
 ש/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/171765

העתקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

1941
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...

...
...
...
...

...
 ...
 ...

...
 ...

מכון התקנים הישראלי



המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 6977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

נציבות מס הכנסה
 פטור מניכוי
 מס מתשלומים
 בעד שירותים
 מס' 4502827
 האוצר
 מס חסי שולם
 מס' האשור 114/9

העתק

171768

חשבון מס'

תאריך 1974-05-15

לכבוד

אגף לנב"ה כפרית
 משרד הסכרן
 באר שבע

הזמנה מס' מיום

שם המזמין **בר ישראל אמריקה**

חווה מס' 39/46386/73

ל"י	אג'	פרטים	תעודה	
			מס'	מיום
			1785/מסל/ה	1974-05-15
87.60		עבור בדיקת 12 קוביות בסדרן סמסח 40 יח' דיור בגביעות לשי סעיף 1050		
		(סמסחים רטבע יח' + 60 אג')		
87.60		סך הכל		
		שולם ע"ח סך	ל"י	
		תאריך	קבלה מס'	

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבון

31/3

3439
משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
תש"ל 25. 3. 74
מחוז הנגב

משרד השיכון
אגף בניה כפרית
חל אביב, הקריה
ה.ד. 7021 פיקוד 61070

אדר תשל"ו
סרץ 1974
39/46386/73

לכבוד
הנהלת בר ישראל - אמריקה לבנייה בע"מ

הנדון: הוצה מס. 39/46386/73 להקמת 30 בתיים בבנייה
פיקוד הישוב ההתיקרויות
סוכיון: מכבנו לעריכת הוצה מ-8.2.74

כחישור עלות המבנה שצורף למכתבנו הנ"ל חלה טעות בחישור ההתיקרות.

המחירים ל-3 המעופים המפורטים להלן הם לתאריך 31.12.73 ולא לתאריך 31.1.73, ואין לכן לכלול אותם בחישור ההתיקרויות -

→ 620.-	(1) החלפת הלונות רמפה
→ 718.-	(2) דוד חשמל
→ 400.-	(3) ספסיקים חצי אוטומטיים
<u>→ 1,736.-</u>	
	לפיכך יהיה ערך המבנה: -
→ 75,600.-	(א) 72 מ ² x 1,050
→ 5,164.-	(ב) הפרטים ביסודות וכו'
<u>→ 80,764.-</u>	
	התיקרות מ-1.73 עד 31.12.73 -
→ 27,298.-	→ 80,764 x 33.8%
<u>→ 108,062.-</u>	
→ 1,736.-	ערך 3 המעופים המפורטים לעיל
<u>→ 109,798.-</u>	
→ 10,202.-	ע"ה התיקרות בזמן הביצוע
<u>→ 120,000.-</u>	
→ 3,000.-	הורדה: השתפרות המיטב
<u>→ 117,000.-</u>	

סכום הוצה נשאר בעינו. המדויק עקב השינוי בחישור ההתיקרויות יכלול בסכום הוצה לאורך התיקרויות כע"ה הביצוע.

ל י ד י ע ה כ מ .

בכבוד רב,
א. בלף
מסונה על הוצים ומכרזים

החתימה:
סר א. שפירא - הנ"ל בהתאם להוראותיו
מנהל מחוז הנגב

יר/ר

26/8/74
 כניסה למסד המאגרי הנתון
 לאימות

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

1559/74
 19.5.74

2

לכבוד
 סר י. רוסיאנסקי
 מהנדס סחור הנגב
 מסור השכונ/אגף בניה כפרית
 רחוב הנשיאים
 באר - שבע

א.ג.א

הנדון: השכון חלקי מספר 2
 חוזה 9039/46386/73
 פושב נביעה

סה"כ שלום בלירות	שלום %-3	סחור לבית	סה"כ בחים	מספרי הבחים	הסעיף בחוזה
702,000			(15% מפרעה בסך 4,680,000 לי)		1. מפרעה
70,200	5%	117,000	12	1 - 12	2. גמר יסודות
772,200					
585,000					
187,200					

חזרת השכון חלקי מספר 1

מאה שמונים ושבע אלף ומאתיים לירות ישראליות


בכבוד
 א. יהושע
 חשב

[Handwritten Signature]

א.י.ר

משרד השיכון

3439



ניסן תשל"ד
16 אפריל 1974
226/74

לכבוד
חב"כר ישראל אמריקה
תל אביב

א.ג.

הנדון: הקמה בתים - סוגי נביעות
הזמנה מס' 9039/46386/73

הנני מבדילים הזמנה להקמה 10 בתים נוספים בפרט נביעות סך הכל יוקמו 40 בתים.

₪ 3,510,000

ערך ההזמנה

₪ 1,300,000

הוספה 10 בתים למי 150,000 ₪ לבית
השתתפות המיטובים סך 15,000 לבית

(-) 130,000

15,000 x 10, ישיורה לקבלו

₪ 1,170,000

₪ 1,170,000

₪ 4,680,000

סך הכל ההזמנה

פרטי ההזמנה המפורטים בסכמתנו מיום 6.1.74 ללא שינוי.

בכבוד רב

ד. בן יחודה
מטכ המשרד

ש. אבנר
מנכ"ל המנהל הכללי

הנני מאשרים עקלת ההגדלה. מאריך _____ חתימת

הערות


ט. א. כלל, טענה על חוזים ומכרזים
ט. ג. אבנר, טענה על עליות חרות
מחנה מחוזי לכנייה כפרית, מחוז הנגב
בזכרות עקר הקצבב 90.60.437/16 1974 בנייה בעליות חרות באזורים אחרים
אגף חוזים ומתחנות הסכנות היחודיים ה"א

3/2/74

ל/א

16 אפר' 1974

1040x4



21

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

BRITISH RECORDS

אגף לבניה כפרית

22.3.74

3439/מנג-672

לכבוד

חב" קורה בע"מ

מהנדסים אדריכלים, יועצים

רח" בצנלסון 39

בבעתים

א.נ.

הנדון: מושב נביעות - במרס

בתשובה למכתבכם מיום 12.3.74 הרינו להודיעכם שההוראות שנמסרו לקבלן בשם חס' הכנסת הגוש באדמה טבעית ז"א 70 ס"מ באדמה טבעית, וזאת בהתיעצות נוספת עם מר איחן סקוקה ממשרדו של מר דוד דוד. הנחית הכסום שאתם מחיחסים מתאריך 3.8.71 הף מלפני יישורי הקרקע שנעשו במקום.

מפקחנו במקום אינו מוסמך לנהל אתכם התכתבות בנושאים כאלו.

לכבוד רב,
דודיה
מהנדס אזור הערבה וסיני

העתק:

מהנדס המחוז - מר רוסיאנסקי ✓

1941

1941

1941
1941
1941

1941

1941

1941

1941
1941
1941
1941
1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

26.3.74

3439/סגב-683

לכבוד
חב" בר-ישראל אמריקה בע"מ,
חל - אביב

א.נ.ג.

הנדון: הקמת 40 בתים מושב נביעות חוזה מס. 39/46386/73

להלן השובתנו למכתבכם 1396/74 מתאריך 14.3.74.

1. כפי שהודענו לכם לא היה שנוי מהותי בחכונן, שנוי מחיצה כמטבח בגלל סדור מיקום מטבח לא תקודי דבר הוא מינימלי שאנשי הטוב יכולים לבקש להס מטבח פונקציונלי היות והם צריכים להשתמש בו ולא טובן לנו הרעש הגדול שאתם עושים בקשר לכך, במידה ויתברר שאנו נצטרך לשלם עבור שנויים בחכונן חדבר צריך להיות בין חב" קורה (המתכנן) ומשרד השכונ.
 2. בקשר להתאמת ברזל אשר נפשל כמושב נאות הכבר לפי דברייכם, לא ידוע לנו על איזה ברזל אתם מתכוונים, ככל זאת בשטח בנאות הככר לא היה ברזל מוכן ולא טובן לנו הדרישה, בנביעות שלב ב" שדה-ניצן בונים ויבנו בתים לא כמחונניים ואשר להשתמש בברזל זה.
 3. הסבות הנ"ל לא מצדיקות שום התארגנות מחדש ודחייה האריך החלטה העבודה.
- האריך החלטה העבודה כפי שכתוב בהוראה בצוע מ-20.2.74 בענינו עומדה היה רצוי במקום כחיבה מכתבים לארגן עבודה בשטח מעד היום טרם אורגן.

לכבוד רב,

י. רוט אנסקי
מ.ס. מהנדס מחוז הנגב

העמק:

מר זיידה - מהנדס אזור רמת הנגב

יר/דב

26.3.74

3439/טנג-683

לכבוד
חב"ב-ישראל אמריקה בע"מ,
תל - אביב

א.נ.א.

הנדון: הקמת 40 בתים מושב נביעות חוזה מס. 39/46386/73

להלן תשובתנו למכתבכם 1396/74 מתאריך 14.3.74.

1. כפי שהודענו לכם לא היה שנוי מהותי בחכנון, שנוי מהיציא במטבח בגלל סדור מיקום מטבח לא המקודי דבר הוא מינימלי שאנשי המושב יכולים לבקש להם מטבח מונקציאונלי היות והם צריכים להשתמש בו ולא מובן לנו הרעש הגדול שאתם עושים בקשר לכך, במידה ויחברר שאנו נצטרך לשלם עבור שנויים בחכנון הדבר צריך להיות בין חב"ב קורה (המחכנן) ומשרד השכונן.
 2. בקשר להתאמת ברזל אשר נפסל כמושב נאות הככר לפי דבריכם, לא ידוע לנו על איזה ברזל אתם מתכווננים, ככל זאת בטוח כנאות הככר לא היה ברזל מוכן ולא מובן לנו הדרישה, בנביעות שלב ב" שדה-ניצן כוונים ויבנו בחימ לא בטחוניים ואפשר להשתמש בכרזל זה.
 3. הסכום הנ"ל לא מצדיק שום התארגנות מחדש ורחיית תאריך החלמת העבודה.
- תאריך החלמת העבודה כפי שכתוב בהוראה בצו מ-20.2.74 בעניינו עומדה היה רצוי במקום כחיבת מכתבים לארגן עבודה כשמה שעד היום מרם אורגן.

במסגרת רב,
רומאנסקי
מ.ס. מהנדס תחום טנג

העמק:
מר זיידה - מהנדס אזור רמת הנגב

יר/רב

SECRET
DO NOT DISSEMINATE OUTSIDE
OF THE AGENCY

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET: THIS IS A CONFIDENTIAL DOCUMENT

SECRET: THIS IS A CONFIDENTIAL DOCUMENT

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all activities. It emphasizes that these records are essential for the effective management of the organization and for ensuring that all operations are carried out in a timely and efficient manner.
2. The second part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all activities. It emphasizes that these records are essential for the effective management of the organization and for ensuring that all operations are carried out in a timely and efficient manner.
3. The third part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all activities. It emphasizes that these records are essential for the effective management of the organization and for ensuring that all operations are carried out in a timely and efficient manner.

SECRET
DO NOT DISSEMINATE OUTSIDE
OF THE AGENCY

SECRET
DO NOT DISSEMINATE OUTSIDE
OF THE AGENCY

SECRET

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

1396/74

14.3.74



לכבוד
מר י. רוסיאנסקי
מהנדס מחוז הנגב
משה"ש אב"כ
באר - שבע.

א.ג.

הנדון: הקמה 40 בתים במושב נביעות
חווה - 39/46386/73
מכתב 440 - סג"ג/3439 מה- 20.2.74

לפי בקשתכם נעשו שינויים בתכנון אשר הצריכו היקונים בתכניות האדריכל - תכנית
בניה, תכנית יסודות, תכנית קירות, תכנית חשמל ותכנית אינסטלציה סניטרית.

חלק מהתכניות הנ"ל כבר הוקנו ונשלחו אליכם וחלק עדיין בבצוע.

כמו כן נבקשנו להתאים את הברזל אשר בוטל במושב נאות הכפר, עקב הפיכת המכנים
למכנים בטחוניים - לבתי מושב נביעות. מהסבות הנ"ל וכן הצורך להתארגנות במקום
נכסף לראות את ה- 1.4.74 כחאריך התחלת העבודה.


העתק : מר זיידה - מהנדס האזור

בכבוד רב

אינג' א. עמית

אע/זש

Faint, illegible text on the left side of the page, possibly a header or address.



Main body of faint, illegible text, likely the primary content of the document.

A line of faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or footer.

3439

קורה
KORA LTD.

ARCHITECTS - ENGINEERS - CONSULTANTS
39 KATZENELSON ST. GIVATAIM, ISRAEL TEL. (03) 261541

K.KORN
D.HADDAS
M.BOGOMILSKY
לקורן
דהדס
מ.בוגומילסקי

בבעתיים, 12 במארס 1974

מספרנו: 1375

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
- ה' טבת תשגד = 15. 3. 74
מחוז הנגב

לכבוד
מהנדס י. זיידה,
מאגד אזור הנגב וסיני
משרד השיכון - האגף לבניה כפרית,
באר - שבע.

א.נ.,

הנדון: שנוי מטבח בבניעות.
מכתב טנב/31 מיום 1.3.74

בהתאם לבקשתך, נשתלחה תכנית מתוקנת.
ברצוני להזכירך כי הבית בפארן ובבניעות
תוכנן במקורו על-אדי המחלקה הטכנית של תנועת
המושבים. ואנו העירונו להם בענין המטבח.

בכבוד רב,

חברת "קורה" בע"מ

העחק: מהנדס המחוז - מר רוסיאנסקי.
חברת בר ישראל אמריקה לבניה בע"מ.

אגף לבנייה כפרית

20.2.74

440 - סגב/3439

לכבוד
חב"ב ישראל אמריקה
חל - אגב

א.ב.ב.

הנדון: הקמת 10 + 30 (40) בתים במושב נביעות
חוזת 39/46386/73

נא לבטח לביצוע הקמת 40 בתים במושב נביעות החוזת 39/46386/73 החוזת על 30 בתים ועל 10 בתים נוספים הוצא הגדלה חוזת באפריל 1974.

המימון יהיה כדלקמן:	
30 בתים כשטח 81.50 מ"ר לטי 130.000.- ל"בית	3.900.000.-
הסתמכות המושב ישירות לקבלן	390.000.-
	<u>3.510.000.-</u>

אבקשכם להתקשר עם מהנדס אזור הערבה וסיני לשם היאום העבודה. המימון נמסר לכם ביום 19.2.74 ויום זה יחשב בתאריך להתחלת העבודה.

לכבוד חב"ב
י.א.י. סילבנסקי
א.ב.ב. מהנדס מחוז הנגב

הערות

- כר גלויברמן - מנהל א.ב.ב.
- מר אביבי - ממונה על העליות החדשות
- מר בלף - ממונה על חוזים ומכרזים
- מהנדס אזור הערבה וסיני
- חבל הנגב ולכיש
- מר מוסקסי
- מר טרליוק
- מושב נביעות
- חב"ב אגב ב"ש

יר/א

1880
1881
1882

1883
1884

STATEMENT OF THE ACCOUNTS OF THE
SOUTH COAST

IN THE YEAR 1885

By the Hon. the Secretary of the Admiralty
in answer to a Resolution of the House of Commons
passed on the 11th of March 1886

LONDON: Printed by RICHARD CLAY AND COMPANY, BUNGAY, SUFFOLK.

1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895



3439/

מדינת ישראל

משרד השיכון
 משרד השיכון
 האגף לבניה כפרית
 - ה.ט.ת. תשנ"ד 74 - 10.2.
 מחוז הנגב

תאריך: שבס תש"ל
 7 ינואר 1974
 101/74 ש.מ.
 מספר:

אל: מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז הנגב

הנדון: בנייה בכביעות

הפרוגרמה לבניעות בשנת 1973 כוללת 30 בתים ועוד 10 בתים קידום ע"ח תקציב 1974.

בהתאם לסיכום עם הקבלן בר אמריקה, יחתם עימו חוזה על 30 בתים, הקבלן יבנה 40 בתים על 10 בתים הנוספים, חוצא הגולה באפריל 1974.

אבקש לתח הוראת החחלה עבודה לקבלן על 40 בתים.

בכרחה



ג. אביכי
 מסונה על עליוח חרשות

העתק
 מר ש. אבני, סגן המנהל הכללי

1182
OFFICE REPORT

REPORT MADE
ON 11/15/54
BY J. W. BROWN
CHIEF ENGINEER

NO. 100
DATE
11/15/54

RE: ENGINE OIL SYSTEM, UNIT NO. 1

LOCATION: UNIT NO. 1

DESCRIPTION: This report was prepared to describe the condition of the engine oil system on Unit No. 1.

The oil system consists of a sump, pump, filter, and piping. The oil level in the sump was found to be low.

The cause of the low oil level is believed to be a leak in the piping.

RECOMMENDATION

1. Repair the leak in the piping.
2. Check the oil level in the sump.

DATE: 11/15/54
BY: J. W. BROWN

139

הור מנה כ בתאריך המודעת

הוצג כפי המסמך החקור

העתק

היה כחול כו הית

כואני מאשר כי המסמך המלאגף לבניה כפוי

כחיל כי האוצר

המחשבו הסדורה המכילה

הכוללת

9261

מחוז הנגב

שבט תשל"ד

פברואר 1974

74/94

002.00

לכבוד חב' בר ישראל אמריקה חל אביב

חזמנה מס' 9039/46386/73

א.נ.א

הנדון: הקמה 30 בחים בניכיות חזמנה מס' 9039/46386/73

הננו מזמינים אצלכם הקמה 30 בחים בסומם בניכיות. המימון כדלקמן:-

3,900,000
(-) 390,000
3,510,000

30 בחים בשטח 81.50 מ"ר לפי 130,000 ל"כ במחאה שעת פרה המוסב ישירות לקבלן ערך החזמנה

עד לחתימה המרצה נשלם לכם 70% מסדר המשלומים להלן:-

15%	1) עם המחלה העבודה כנגד ערבות
5%	2) גמר היסודות
30%	3) גמר שלד
10%	4) גמר גב אסבסט
22%	5) גמר טיח ריצוף נגרות השטח
10%	6) גמר עבודה ותוספת השכונ סופי
3%	7) ע"ח ערן ביטוח
5%	8) אסור השכונ סופי
100%	

חזמנה זו כפופה למנאי המרצה הכללי של מסדר השכונ סוף 3402 המהורה חלק בלתי כפוד מסנו.

בכבוד רב

ד. בן יהודה
חשב המסדר

ש. אביב
סגן מנהל הכללי

הננו מאשרים קבלת החזמנה לעייל מאשרים את חזמנה ומתחייבים לבצע העבודה כהתאם.

6.2.74

העתקים

פר א. בלר, מסונה על הודים ולכרזים
סר ג. אביב, מסונה על עליות חדשה
מהנדס מחוזי לבנייה כפרים מחוז הנגב
גזברות, סניף הקציבי 90.60,320/06 עליות חדשה
אגף הודים ובמחוזות הסוכנות היהודית, חל אביב

1765

1792

3439

מסד תכנון
האגף לבניה בפרית
ה' סבב תשד 74 - 2 - 8
תכנון הנגב

שכט הטל"ד
מסד תכנון 1974
74/94

למסד
מב' בר ישראל אפרים
חל אגב

תוכנה מס' 3079/46386/73

..2.4

מסד תכנון 30 מים כנביעות
תוכנה מס' 3079/46386/73

תוכנה מסיני אגבם תכנה 30 מים כנביעות כנביעות.

מסד תכנון כרל/מסד-

3,900,000
390,000 (-)
3,510,000

30 מים כנביעות 21,50 מ"ר ל"י 130,000 ל"י
מסד תוכנה מסיני אגבם תכנה לעלן
עלן תוכנה

על לתוכנה תוכנה אגבם לכס 70% משרת המסלולים להלן-

15%	(1) על המסלול העבודה כנביעות
8%	(2) גמר תוכנה
30%	(3) גמר של
10%	(4) גמר גב מסכום
22%	(5) גמר מים ריכוז נגד המסלול
10%	(6) גמר עבודה ותכנה תכנון כנביעות
3%	(7) ע"ה קרן בניה
5%	(8) משרת תכנון כנביעות
100%	

תוכנה זו כנביעות לתוכנה תוכנה תכנון על משרת תכנון 3400 המסד חלק
כלל נ"ר מסד.

מסד תכנון

ר. בן יגור
מסד תכנון

מסד תכנון
מסד תכנון

תוכנה מסיני אגבם תכנה לעלן תכנה תכנון אגבם תכנה תכנון
תכנה תכנון

תכנה

תכנה

תכנה תכנון
מסד תכנון על משרת תכנון
מסד תכנון על משרת תכנון
מסד תכנון על משרת תכנון
מסד תכנון על משרת תכנון
מסד תכנון על משרת תכנון

1958

UNITED STATES
CUSTOMS SERVICE
FORM 5010-1 (5-54)
UNITED STATES



משרד הטיכון / אגף בניה כפרית

משרד הטיכון
 האגף לבניה כפרית
 - ה'טבת תשנ"ד - 2.74 - 8
 מחוז הנגב

6.2.74

אבכ/73/465

א ל: מר ג. אביבי
 מאת: א. בליך.

הנדון: הפעלת חוזה
 הקטת 40 בתים במושב נביעות
 הקבלן - בר ישראל אמריקה בע"מ

נא לערוך חוזה עם בר ישראל אמריקה בע"מ, לבצוע העבודה שבנדון
 בהתאם לכתב כסויות ומחירים הרצ"ב, בסך 4,680,000.- ₪

רצ"ב-סדר תשלומים
 סעיפים סיוחדים בדבר התיקרות, תקופת הבצוע ובדקת חסרית.

אסמכתא לבצוע העבודה - א) פרוגרמה פר/23/1973
 ב) " פר/31/1973
 ג) סכתב מר ש. אבני ס-30.12.73 מס. 31/73.


	הבתים יהיו בשטח של 72 + 9.5 מ' = 81.50 מ'.
75,600	סחיר בית של 72 מ' לפי 1050 ₪/מ' לתאריך 31.1.73
	תוספת בעד החלפת רפפות, דוד השטלי, מפסיקי זרם, הפרטים ב"טורות וטפיגת התיקרות על עלות של 9.5 מ', לפי המפורט
<u>6,900</u>	
82,500	
<u>27,885</u>	התיקרות ב- 1.73 עד 31.12.73 = 33.8%
110,385	
<u>9,615</u>	ע"ה התיקרות בעת הבצוע
120,000	
<u>3,000</u>	הורדה - השתתפות המתישב
<u>117,000</u>	ס"ה לבית 72 מ'

ובעוד 40 בתים סך 4,680,000.- ₪

נוסף לסך 3000 ₪ הנ"ל, משתתף המתישב לפי הסדר ישיר עם הקבלן,
 במכום מוחלט של 10000 ₪ בעד 9.5 מ' הנוספים והחלפת הדלת הגדולה
 מעץ אלומיניום. ס"ה השתתפות המתישב בסך 13,000.- ₪.

בברכה,

א. בליך
 ממנה על חוזים ומכרזים



העתק: מר י. שפירא,
 מחוז מחוז הנגב
 חכ" בר ישראל אמריקה

8 - 5 - 24
 1951

1951
 1951

1951
 1951

1951
 1951

1951
 1951

1951
 1951

1951
 1951

1951
 1951

1951
 1951

1951
 1951

1951
 1951

1951
 1951

1951
 1951

1951
 1951

1951
 1951

1951
 1951

1951
 1951

1951

40 נתיים בנויעות

בצועו בר ישראל אמריקה

סדר תשלומים

- | | |
|-----|--------------------------------|
| 15% | 1. עם התחלת העבודה, כנגד ערכות |
| 5% | 2. גמר יסודות |
| 30% | 3. גמר שלד |
| 10% | 4. גמר גג אסבסט |
| 22% | 5. גמר טיח, ריצוף בגרות וחשמל |
| 10% | 6. גמר העבודה והגשת ח-ן סופי |
| 3% | 7. צ"ח קרן הבטוח |
| 5% | 8. אשור תשבון סופי |

100%

מדינת ישראל
משרד השיכון / האגף לבנייה כפרית

סעיפים מיוחדים לפי סעיף ב/2 של מכחבנו הרצ"ב:

1. תאריך גמר העבודה - 7 חודשים מיום מתן הוראת בצוע.

2. הוצאות לבדיקות וזמרים שהיינה 0,2% מערך העבודה.

3. תאריך המחירים הוא: 31.1.1973

4. החיקרות לעבודה זו תשולם לפי סעיף 64 של החוזה הכללי לפי בסיס: - ינואר 1973

5. בהתאם לסעיף 49 של החוזה הכללי יהיו דמי הפיצויים המוסכמים בעד אזור במסירת העבודה בסך - 20 ליש"ג לשבוע לכל מבנה.

6. אסמכתא לבצוע העבודה -

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

34391

משרד השיכון

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
1-101 מ"ר - 74.1.73
ידידו הנגז

27.1.74

845

אל : מר א. בלר - מחנה על הדרים והכרזים
מחנה י. ש. ירא - ט/מנהל האגף לבניה כפרית

הדרון: מרוב בניעות

- פרוגרמה לבניה פר-1973/23
- פרוגרמה לבניה פר-1973/31
- מכתב הסמך כל סט' 31/73 מיום 30.12.73
- מכתבנו סט' 549 מיום 29.7.73
- מכתבנו סט' 607 מיום 17.9.73
- מכתבנו סט' 616 מיום 23.9.73

1. אבקש לערוך חוזה עם חברה בר ישראל אשריקה בע"מ להקמת 40 בתים במושב בניעות.
2. שטח המבנה $72.00 + 9.50 = 81.50$ מ"ר
3. מחיר המבנה: 72.00 מ"ר למי 1050 מ"ר/מ"ר
מחיר זה השתתפות עצמית יסודות לקבלו
היתרה בסך
והתוספות:
החלפת חלונות לטעם
דוד השלמי
מפסקים חצי אוטומטים 50.00×8 מ"ר/ליחידה
הפרטים ביסודות ומסיגת ההתיקרות על השתתפות המושב
סה"כ ללא השתתפות המושב
4. המחיר מבוטט על אינדקס ינואר 1973, וההתיקרות מחול גם על 3.000 מ"ר של השתתפות המושב דגיבו על סך 82.500 מ"ר
5. הנאי התשלום: כמקובל לגבי העבודות המנוצרות ע"י הקבלן באיזור הצדעה.
6. בנוסף ל- 3000 מ"ר הנזכרים בסעיף 3 לעיל ישלם המושב יסודות לקבלן סך של 10.000 מ"ר עבור השטח הנוסף 9.50 מ"ר והחלפת הדלת הגדולה מעץ לאלומיניום.
7. הסכום הכולל בסך 13000 מ"ר הינו סכום מוחלט של השתתפות המושב ולא מחול עליו התיקרות כל שהיא עד גמר הביצוע וכד בכלל.
8. חלוטי המושב לקבלן יהיו כדלקמן:
עם קבלת החלואה הבנקאית (עד $15.2.74$)
עד $1.2.74$
עד $1.3.74$
עד $1.4.74$
עד 1.500
סה"כ 13.000
אם החוזה יש להפעיל לאחר שהמושב יסדיר את ההתיקרותיו כלפי הקבלן.
9. מכתב זה מבטל את תואמר במכתבים 607 ו 616 בעניין המחיר והאינדקס.

ב. ב. ר. ב.
י. ש. ירא
ט/מנהל האגף

העסקים:
מר ט. אבני סמב"ל משרד השיכון
מר א. גלויברמן מנהל האגף לבניה כפרית
מר י. רוסיאנסקי מחנה סחור הבגב
מר ג. אביבי מחנה על עליות חדשות
מר י. זיידה מחנה אזור.

ט/זש

1950

1950
 1950
 1950

1950
 1950

1950

1950
 1950
 1950
 1950
 1950
 1950

1. 1950

2. 1950

3. 1950

4. 1950

5. 1950

6. 1950

7. 1950

8. 1950

9. 1950

10. 1950

11. 1950

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

1306/74
6.2.74

8

נספח למסר הדאשית ת"א
10-2-74

3439
משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
- ה מבח תשנ"ד 74. 2. 10
מחוז הנגב

לכבוד
מר י. רוסיאנסקי
מנהל מחוז הנגב
משרד השיכון/אגף בניה כפרית
רחוב הנטיאים
באר - שבע.

א.ג.א

הנדון: השכון חלקי מספר 1
חוזת 9039/46386/73
מושב נביעות.

15% מפרעה סך 3,900,000 = 585,000.-

בכבוד רב,
א. ג. א.
השב

אי/דצ

U.S. DEPARTMENT OF THE ARMY
HEADQUARTERS, WASHINGTON, D.C.

RECEIVED
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D.C.
MAY 15 1954

34391

ARCHITECTS' ENGINEERS' CONSULTANTS
39 KATZENELSON ST. GIVATAIM, ISRAEL TEL. (03) 261541

מהנדסים - אדריכלים - יועצים
רח' כצנלסון 39 גבעתיים טל. (03) 261541

בע"מ
קורה
KORA

LTD.
K. KORN
D. HADDAS
M. BOGOMILSKY
ד.ה.ד.ס
מ. בוגומילסקי

בבעתיים, 21 בינואר 1974

מספרנו: 1305

משרד הטיכון
האגף לבניה כפרית
התע"מ חשד = 25.1.74
מחוז הנגב

M. Bogomilsky
D. Haddas
K. Korn
מ. בוגומילסקי
ד.ה.ד.ס
קורה

לכבוד
מושב נביעות
דאר אילת.

א.נ.א.

הנדון: שנוי מטבח.
מכתבכם מיום 14.1.74

קבלנו את מכתבכם בנדון שנוי תכנית המטבח.

ברצוננו להביא לתשומת לבכם, כי כל הוראה
בשנוי תכנון חייבת להגיע למשרדנו דרך משרד השכון
מחוז הנגב, האגף לבניה כפרית.

בכבוד רב,

חברת "קורה" בע"מ

העוק:

מר רוסיאנסקי - האגף לבניה כפרית ✓
משרד השכון | ב"ש.

בר ישראל אמריקה.

RECEIVED
MAY 1 1954
-1100 217-125
UNIT 1110

34391

משרד השיכון
האגף לבנייה כפרית
24.12.73
מחוז יריג

19.12.1973

לכבוד
מזכיר מועד בניעות
הרש"ל

ג.א.

נטורי לי ע"י מנהל לשכה שר החקלאות, כי בעת ביקור שר החקלאות המושבכם שיצאה קטוח נגד
משרד השיכון על, כי איננו כונן אצלכם ער כח.

העובדה לצערי נכונה, אך הטענות במסמך מכתב הואילו להטעות לעצמכם.

וחיי ירוק לבנו שמצדנו יכולנו לשכוח את הבניה של טלב א' בבניקות, ולא מזכיר מרשימת נאמנות
מחבר על בניה מרומים וכו', אך לאחרונה היו שתי סיבות לעיכוב הבניה-

1. בקשתכם לשנויייה בתוכנית שבקודמו לה.

2. בקשתכם לבנות כל ביה שני, דבר שהיה מבוטל למעשה את תוכנית הבנוי המאושרת.

כחם למסיף 3 - הדיון עליה היה רק לאחרונה במעבירות תנועה המושבית, אשר התליטה לדחות
אח בקשתכם.

לצמ הענין, טובה עש הקבלן על המ יריים להוספת הבניה שבקשתם וכן הסדרת החשבוניות על ידכם
ישירות לקבלן מימון הוראת ביצוע.

למרות העיותי הברוע, כחוצאת מטעם המשרד, אנו מקווים, כי הקבלן יקמוד בהבטחתו אלינו להתחיל
ולקדם הבניה במושבכם.

בכבוד רב

ש. אבנר

מגן המנהל הכללי

ה תקן

שר ה. גבתי, שר החקלאות.

שר א. ארזן, מזכיר תנועה המושבית.

שר א. רוזנטן, מגן מנהל המ"ל להתיישבות.

שר א. גלוברמן, מנהל האגף לבניה כפרית.

שר י. ששירא, מגן מנהל האגף בניה כפרית

שר י. רוטיאנסקי, מ.מ. מהנדס מחוז כ"ס.

שר ג. אביבי, ממנהל על עליות חדשות.

RECEIVED
MAY 15 1964
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

RECEIVED

NAME
ADDRESS
CITY

TO: DIRECTOR, FBI (100-442100)

FROM: SAC, NEW YORK (100-100000)

RE: [Illegible]

1. [Illegible]
2. [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible signature and stamp]

[Illegible text]

[Illegible text]

3439

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
4-ה טבת תשנ"ג 1.74
מחוז הנגב

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
תל-אביב, הקריה.

30/12/73

813

לכבוד
מושב בני צור
ה.ד. 815
אילת.

הנדון: הקמת 30 בתים.

שרם קבלתי תשובתכם בקשר לחוסרות טקסט.
כפי שהודעתם לכם בפגישתנו ביום 18.12.73. הקבלן
מוכן להתחיל בעבודה והעכוב היחידי הוא בהסדרת
ענין החוסרות.
אבקשם פעם ברשפה לזרז את החלטתכם בהנדון.

בברכה
י. טליר

ס/מנחם האגף לבניה כפרית

- העוקבים:
- מר מ. אבי
 - מר ארזן-תנועה המושבים
 - מר א. גלויברמן
 - מר י. רוסלאנסקי ✓
 - מר י. זיידה

יש/סל

1981
DRAFT COPY
DRAFT COPY
- DRAFT COPY -
DRAFT COPY

DRAFT COPY
DRAFT COPY
DRAFT COPY

DRAFT COPY

DRAFT COPY

DRAFT COPY
DRAFT COPY
DRAFT COPY

DRAFT COPY

DRAFT COPY
DRAFT COPY
DRAFT COPY
DRAFT COPY
DRAFT COPY

DRAFT COPY

DRAFT COPY

DRAFT COPY
DRAFT COPY
DRAFT COPY
DRAFT COPY
DRAFT COPY

DRAFT COPY

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ
BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

חל אביב, רחוב מרמורק 17

1099/73
15.10.73

3439

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
נ' 1010 תשג"ג 25.10.73
מחוז הנגב

לכבוד
מר א. בלך
הממונה על חוזים ומכרזים
משרד השיכון
הקריה.

א.נ.א.

הנדון: הקמה 30 בתים בנביעות
הזמנה הפעלה חוזה 1735/אבכ/73/465
מיום 2.10.73

הנני לבקשך לתקן המסמך שבנדון כדלקמן:


- א. מחיר מוסכם למ² מבנה הוא 1,050 ולא 1,000
ב. מחיר למ² מרפסה הוא 500
ג. הוסכם כי המחירים צמודים למדד חודש ינואר 1973.

אי לכך יהיה סכום החוזה כדלהלן:

- א. מחיר מבנה אחד $1,050 \times 81.50 = 85,575$
+ מרפסה $500 \times 15.- = 7,500$
סה"כ מחיר מבנה אחד $= 93,075$
ב. מחיר 30 מבנים $93,075 \times 30 = 2,792,250$

נודה לך על הוצאת מסמך המביא בחשבון את הנ"ל.

בכבוד רב,



אינג' א. משה

התקן: מהנדס מחוז הנגב
מר ג. אביבי.

אע/דצ

BR ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.
777 7TH AVENUE NEW YORK 19, N.Y.

RECEIVED BY MAIL



מס' 2210 101 23
תל אביב

משרד המגורים
מס' 2210 101 23
תל אביב

Handwritten signature or initials.

34391

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

1116/73
28.10.73

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
ניסן תשל"ג 28.10.73
מחוז הנגב

לכבוד
שירותי הנדסה
מר ח. גולדברג
ת.ד. 476
רח' הרצל 9
באר - שבע.

א.ג.

הנדון: מושב נביעות.

1. קבלנו את תכניתכם 112 - 171 מהדורה 3 מיום 21.10.73 קביעת רומים לבנויים 44 - 27 סה"כ 18 בתים.
2. טרם קבלנו את הרומים לימרת 12 הבתים.
3. נבקשכם להשתדל לקבוע את הרומים כך שהפרש הרומים בין פני ריצוף הבית ובין פני הקרקע לא יעלו על 30 ס"מ.

בכבוד רב,

אינג' א. עמית.




העוק: י. רוסיאנסקי - מהנדס מחוז הנגב.

אע/רצ

ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.
1000 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10018

NO. 1000 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10018 TEL. 212-691-1000

TO: _____
FROM: _____
DATE: _____
SUBJECT: _____



- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____

מס' _____
מס' _____
[Handwritten signature]

מס' _____

3439/

מדינת ישראל

משרד השיכון
אנף לבניה כפרית
הקריה, תל-אביב

משרד השיכון
האנף לבניה כפרית
[10] [16.10.73] [10] [16.10.73]
מחוז הנגב

תאריך 2.10.73

אבכ / 465/73 / 1735

אל: מר

מאת: מר א. כלף, ממונה על חוזים ומכרזים

אין להתחיל בבצוע לפני אשור החוזה

הנדון:	הפעלת חוזה	הזמנה
	המקום -	נביעות
	העבודה -	הקמת 30 בתים
	הקבלן -	חברת בר ישראל אמריקה

א. נא לערוך חוזה עם - חברת בר ישראל אמריקה

כחובת - רח' סרמורק 17, תל-אביב . לכצוע העבודה שבנדון, לפי חכניה -

בהתאם לכתב כמויות ומחירים הרצ"ב בסך - ~~2,070,000~~ ל"י.

ב. רצ"ב - 1. סדר תשלומים

2. טעופים מיוחדים בדבר התיקרות, תקופת הבצוע ובדיקת החמרים.

ג. אסמכתא לבצוע העבודה -

1. פרוביזו: 1972/31/סר מיום 30.5.72

2. 1973/23/סר מיום 22.5.72

שטח חבית 81.5 + 20 15 מרפסת .

משרד השיכון שסתף בבנין של 72 מ' לפי 1,000 ל"י/מ' = 72,000 ל"י ובהורדת השתתפות המתישב בסך 3,000 ל"י

69,000 ל"י

ובעד 30 בית א 69,000 ל"י = 2,070,000 ל"י

כ ב ר כ ה

א. כלף

ממונה על חוזים ומכרזים

אין להתחיל בבצוע לפני אשור החוזה

העתיקים:

מהנדס מחוז -

הנגב

הקבלן -

חברת בר ישראל אמריקה, רח' סרמורק 17, ת"א .

מדינת ישראל
משרד השיכון / האגף לבנייה כשדית

סעיפים מיוחדים לפי סעיף ב/2 של מכתבנו הרצ"ב:

1. תאריך גמר העבודה - 7 חודשים מיום מתן הוראה בצוע.
2. הוצאות לבריקות אומרים ההיינה 0,2% מערך העבודה.
3. תאריך המחירים הוא: 30.4.73
4. התיקרות לעבודה זו תשולם לפי סעיף 64 של החוזה הכללי לפי בסיס: 1973 אפריל
5. בהתאם לסעיף 49 של החוזה הכללי יהיו דמי הפיצויים המוסכמים בעד אזור במסירת העבודה בסך - ל"י לשבוע לכל מבנה.
6. אסמכתא לבצוע העבודה -

1941
1942
1943

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...

30 ימים 2500

1300 - 1000 - 1000

התאווה 1300

1. 15% יציאת החומר הנכנס, כולל 3 ימים

2. 5% ג'אנט 1000

3. 30% סלס "

4. 10% ג'אנט מסוג "

5. 22% יציאת החומר הנכנס


6. 10% יציאת החומר הנכנס

7. 3% יציאת החומר הנכנס

8. 5% יציאת החומר הנכנס

1000

1000



3439

2/

משרד המכרז
האגף לבניה כפרית
תל-אביב, הקריה.

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
10/10/73
מחוז הנגב

23/9/73

616

אל : מר א. בליץ-מטובה על זרזים ומכרזים
מאח : י. שפירא-ס/מנהל האגף לבניה כפרית

הודעה מוטב בביצוע

מכתבי מס' 607 מיום 17.9.73

במכתבי הנ"ל חלה טעות במסדר למ"ר.

ממסדר למ"ר צריך להיות 100/מ"ר ולא 1050
כפי שבכתב בטעות.

א"י לזאת אבקש לתקן ממוחזר.




בכרחה

י. שפירא
ס/מנהל האגף לבניה כפרית

הערות:

- ס' 1. אבני סמב"ל משרד המכרז
- ס' 2. גלויברמן מנהל האגף לבניה כפרית
- ס' 3. רוסיאנסקי מנהל מחוז הנגב
- ס' 4. שרגליץ מנהל על כלים מנ"צ צור בפומבית
- ס' 5. אביבי מנהל על יום חדרה
- ס' 6. זיידה מנהל אגף



L

אגף לבניה כסרית

29.8.73

3839/טנג-939

רד

ישראל אמריקה לבניה בע"מ

מרמורק 17

א - א ב י ב

דן: כלים סניטריים ואנדרות מגולבים נביעות.

ובה למכתבכם מיום 30.7.73 מספר 8983 הננו להודיעכם
נוכל להענות לבקשתכם מאחר ואין יין הוראה ביצוע
עלה העבודה.

מכבוד רב,

י. ווייאנסקי

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הז

מס חזור הערבה וסיני

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

גן 37 - כ"פ ק

בר, ישראל-אמריקה לבניה בע"מ BR, ISRAEL-AMERICA BUILDING LTD.

TEL-AVIV, 17 MARMUREK ST.

טל. 233083, 233067

תל אביב, רחוב מרמורק 17

898/73
30.7.73
[Handwritten signature]

לכבוד
אגף לבניה כפרית
מחוז הנגב
לידי מר זיידה
משרד השכון
רחוב הנשיאים
באר - שבע.

א.נ.ג.

הנדון: 30 מבנים במושב נביעות הקצבה כלים סניטריים וצנורות מגולבנים.

לצורך בצוע העבודה הנ"ל נודה לכם מאד אם תקציבו לנו מן המלאי שלכם את הכלים הסניטריים והצנורות המגולבנים כמפורט להלן:

1. כלים סניטריים

30 יחידות	א. כיור מטבח לבן 60/40
30 יחידות	ב. כיור רחצה הבצלת 52/40
30 יחידות	ג. אסלות

2. צנורות מגולבנים דרג ב'

7000 מ'	א. קוטר 1/2"
3000 מ'	ב. קוטר 3/4"
2,000 מ'	ג. קוטר 1"
1000 מ'	ד. קוטר 2"

בכרכה ובחודה מראש,

[Handwritten signature]
אינג' א. עמיה.

העחק: רוני - חברה רגבים
שלום קריספיץ.

BR. ISRAEL AMERICA BUILDING LTD.
 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

1957
 11.11.57

Dear Sir,
 We have the pleasure to inform you that the contract for the construction of the building has been awarded to your firm.
 The contract is for the sum of \$1,000,000.
 Yours faithfully,
 M. S. S.

M. S. S.

Enclosed for your information are the following documents:
1. Contract Agreement

The contract is subject to the following conditions:
 1. The contract is for the sum of \$1,000,000.
 2. The contract is for the construction of the building.

1. Contract Agreement

- | | | |
|-----------------------|-------------|------|
| a. Contract Agreement | \$1,000,000 | 100% |
| b. Contract Agreement | \$1,000,000 | 100% |
| c. Contract Agreement | | |

2. Contract Agreement

- | | | |
|-----------------------|-------------|------|
| a. Contract Agreement | \$1,000,000 | 100% |
| b. Contract Agreement | \$1,000,000 | 100% |
| c. Contract Agreement | \$1,000,000 | 100% |
| d. Contract Agreement | \$1,000,000 | 100% |

Very truly yours,

M. S. S.

Yours faithfully,
 M. S. S.

משרד הסכונ
האגף לבנייה כפרית
תל-אביב, הקריה.

3439

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
10.10.73
מחוז הנגב

17/9/73

607

אל : מר א. בלף - מטובה על חוזים וטכונים
מאת : י. שפירא - ס/מנהל האגף לבניה כפרית

הנדון: מוטב בביטוח.

פרוגרמה לבניה כר - 1973/23
פרוגרמה לבניה כר - 1973/31

אבקש להוציא הזמנה להקמת 30 בתים במוטב בביטוח כ"מ.טל.
הקבלן הוא חברת בר-ישראל אמריקה בע"מ, טרה' טרסורק 17
תל-אביב, טל: 233067, 233083.

שטח המבנה: 81.50 מ"ר + 15.00 מ"ר מרפסות.

מחיר המבנה המחיר הוא 72,600 ל"י לפי 1050 מ"ר/למ"ר, ובנוסף
השתתפות המוטב ישירות לקבלן בסך 3000 ל"י.

המחיר ל- 9.50 מ"ר הנוספים ול- 15.00 מ"ר מרפסות יסומם
בטלב מאוחר יותר.

הסכום הנוסף ימול על המוטב.

המחיר צקבע לאחר בדיקת הצעות אחרות.

המבנה הוא בטיחה ממועצת בתבניות סיוחדות.

כחב כסויות, מפרטים ומאור סכבי יועברו בטלב מאוחר יותר
להשרה ההזמנה בחוזה.



בברכה

י. שפירא
ס/מנהל האגף לבניה כפרית

הערות:

- מר ש. אבני סמכ"ל משרד הסכונ
- מר א. גלוינדמן מנהל האגף לבניה כפרית
- מר י. רוסיאבסקי מהנדס מחוז הנגב ✓
- מר י. מהגלית ממונה על אכלוס מבני צבור במוטבים
- מר ג. אביבי מטובה על עליות הדמות
- מר י. זיידה מהנדס אזור

1957

RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C.

DATE: 10/10/57
TIME: 10:10 AM
BY: [illegible]

10/10/57

10:10

TO: SAC, NEW YORK
FROM: SAC, NEW YORK

RE: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]