

מדינת ישראל  
משרד הממשלה

מספר

15200/14

מגד בנינים

משרד הביטחון

י"ש כ"ד

39/11/84

8/11/84

מחיר

חיק מס

15200/14

שם: בנינים - הנהלה ומחוזות - בריאו

מזהה פיו: **גל - 14 / 15200**

מזהה לוגי: 142.0/7 - 153

כתובת: 02-113-01-02-01


מס פריט: 172720

17/12/2013



REF.: 26/1/11

DATE: 8.11.84



הפרויקט: בתל-חוללים בנין"ש

סכום ישיבה


שוערכה בתאריך 8.11.84 בנושא נושאים שונים

מקום הישיבה: מש' י. שכטר, בית-אל  
נוכחים: ח"ח י. שכטר, צ. האקר, ס. ביצ'ין (שרותי הבריאות, יו"ש); ש. קופילוב (מש' קופילוב);

תפוצה: הנוכחים; ד"ר סבר (שרותי הבריאות, יו"ש); א. גיל, י. רוז'נסקי, א. גולדשלאגר,  
ע. לוכטנבורג (טע"צ); י. האן;

סוכם ע"י: שלמה קופילוב

| עד תאריך | הטפול באחריות | ה נו ש א   | סעיף |
|----------|---------------|--|------|
|          |               | <u>גדרן וסוכם כלהלן</u>                                    |      |
|          |               | <u>בית"ח בית ג'אלה, אגף הרנטגן</u>                         | 1    |
|          |               | התכנית האדריכלית אושרה ע"י צ. האקר וס. ביצ'ין ב- 8.11.84.  | 1.1  |
| 15.11.84 | האן           | יש להשלים קבלת אשורי ה"ח ודר וס. גונן.                     | 1.2  |
|          |               | לאחר העברת תוספת התקציב שנדרשה במכתב א. גולדשלאגר, יעודכנו | 1.3  |
|          | שכטר          | חודשי המתכננים ויקודם התכנון האלקטרוטכני.                  | 1.3  |
|          |               | <u>בית"ח חברון, אגף הרנטגן</u>                             | 2    |
|          |               | בתכנית האדריכלית יש לשנות את אזור הטלתה ושרותים לחדרי      | 2.1  |
|          |               | מרנטגן.  |      |
|          |               | בישיבה שהתקיימה בתאריך 9.11.84, הביע ד. האן הסתייגויות     |      |
|          |               | שהפתרונות שהוצגו.  |      |
| 20.11.84 | י. האן        | הנושא ימוכנן עם ה"ח ש. גונן וצ. האקר.                      |      |
|          |               | מוערך שהעברת שכונת הרנטגן הקיימת תגרום להוצאות רבות.       | 2.2  |
|          |               | הכוונה היא לרכוש שכונה חדשה נוספת, הדומה למכונה הישנה.     |      |
|          |               | סוג המכונה והאלטרנטיבות של היצרנים השונים, יבחרו ע"י       |      |
| 19.11.84 | ד"ר ודר       | ד"ר ודר.   |      |

| עד תאריך | הטיפול באחריות   | ה נו ש א  | סעיף |
|----------|--|---|------|
| 5.12.84  | קופילוב/<br>האן<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>קופילוב | <p>2.3 בחדר הממוכנן למכונה הנ"ל יתוכננו מתחיל וטעבריס לאספקות חדרושות לאלטרנטיבות השונות, לאחר קבלת נתונים שהיצרנים.</p> <p>2.4 האגף יסופץ ב-2 שלביס. בשלב הראשון יוקמדו 2 חדרי הרנטגן החדשים.</p> <p>לאחר הפעלת מכונת הרנטגן שכבר נרכשה, ניתן יהיה להפסיק פעולת מכונת הרנטגן הישנה ולטבץ את האזור השני של האגף. הנושא יצוין וישולב בטכרז.</p>  |      |
|          |  | <p><u>ביה"ח חברון, אגף נמוחים</u></p> <p>3.1 לשאלת ס.ביצ'ין, הוסבר ששקעי חשמל לפי תקן אנגלי נבחרו ע"י טע"צ עבור אגפי נמוחים בגלל אורך הייתם ועמידותם.</p> <p>3.2 לשאלה בנושא החזקה בבניה שתועשה, הוסבר שהבניה דומה לבניה שתועשה בשיטת מחיצות גבס. דהיינו, פתחי בקורת מכוסים יעוקמדו בטקטות שונים הדורשים החזקה שוטפת.</p> <p>במקרה שאחרי סניס מהיה למשל דליפה בצינור טיס בקיר - השפול דודש פתיחה של הקיר בדומה לפתיחת קירות בלוקיס רגילים או קירות גבס.</p> <p>לאחר התקול, בטקוט הוספת בניה וטיח כנעשה בקיר רגיל, משליטים כסוי הפתח שנעשה בקיר ושתקניס את צפוי הפי.וי.סי.</p> |      |
|          | קופילוב  | <p>3.3 שאלות שכניות אחרות שיתעוררו, יתבררו כפורום דומה או בישיבה רחבת היקף עם גורמי טע"צ השונים, במידת הצורך.</p> <p><br/>שלמה קופילוב</p>   |      |



SHLOMO KOPILOV M. Sc.  
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST. TEL-AVIV 64382. ISRAEL

טל. 245296; 230870  
טלפקס: 55770-1 COIN IL

שלמה קופילוב M. Sc.  
הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15 תל-אביב 64382

משרד הפיוץ והסוכנות  
מח' טכורות פפד"ה, הפוד מראש  
1984  
S/11/Y

REF: 26/1/10

DATE 29.10.84

Handwritten notes in blue ink at the top left, including "10/11/84" and "משרד הפיוץ והסוכנות".

Handwritten notes in blue ink on the left side, including "1.11.84" and "הנדסה וניהול בע"מ".

מחלקת טכורות פפד"ה  
משרד הפיוץ והסוכנות  
מח' טכורות פפד"ה, הפוד מראש  
1984

לכבוד  
מר א. גיל  
סגן מנהל מע"צ  
מע"צ ראשי/ירושלים

...א.נ.

Handwritten equation:  $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1}$

הנדון: פרויקטים ביו"ש (בתי-חולים) - תקציבים

בעטייה של האינפלציה הגבוהה נשחקים במהירות התקציבים שהועברו למע"צ עבור הפרויקטים השונים, ועלולות להגרם בתכיפות הפסקות בעבודת מתכננים ובעבודות בצוע - בגלל חוסר תקציב.

יש לבקש תוספות תקציביות מהרשויות המתאימות מוקדם ככל האפשר ולצורך זה לבנות מערכת שתאפשר לצפות מראש תקציבים דרושים תוך התייחסות לנתונים משוערים שונים כגון הוצאות החודשיות של הפרויקט, קצב האינפלציה, התקציב הקיים ועוד.

בברכה,  
שלמה קופילוב

העתקים:

מר א. גולדשלאגר, מהנדס ראשי לבצוע בנינים, מע"צ  
הגב' ש. גונז, ס/אדריכל ראשי לבי"ח, מע"צ

5/11/7

מס' 87101

# מדינת ישראל

17.10.84

## חוזה עם מתכנון

*Handwritten signature*

מספר

22/84/ח

מע"צ

בית חולים ביהודה ושומרון  
יעוץ בנושא כבאות אש

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

לבין

א. שפיר - א. קלי

מס' האובייקט  
לש' יומן  
חתימה





שלב זה כולל:

- (1) בירורים עם המנהל, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות או בירורים עם יועצים מומחים, מוסדות, רשויות מקומיות או גורמים אחרים ויתר הדברים הדרושים לביצוע שלב זה;
- (2) הכנת תכניות מוקדמות;
- (3) קביעת עקרונות יציבות והכנת אימון משוער.

(ב) שלב ב' — הכנת תכניות סופיות.

שלב זה כולל:

- (1) הכנת כל התכניות, המסמכים, התיאורים החישוביים הדרושים — לאישור המנהל;
- (2) קבלת אישור הרשויות המוסמכות לתכניות האמורות בפסקה (1);
- (3) הכנת תיקונים ושינויים בתכניות ויתר המסמכים האמורים בפסקה (1) לפי הצורך;
- (4) בדרך כלל כל הדרוש לביצוע שלב זה.

(ג) שלב ג' — הכנת התכניות, הפרטים והמסמכים וכל הדרוש להוצאת מכרז לקבלנים וכן הכנת תכניות ופרטים לביצוע המבנה.

שלב זה כולל:

- (1) הכנת תכניות עבודה אדריכליות ותכניות קונסטרוקציה מפורטות ומוסברות;
- (2) הכנת פרטי בנין אדריכליים, הנדסיים ואחרים, של כל האלמנטים של המבנה, כשהם ברורים ומוסברים, ובקנה מדה שייקבע ע"י המנהל;
- (3) הכנת הפרטים, כתבי כמות, וכן כל המסמכים האחרים הדרושים לפירסום מכרז בין קבלנים בהתאם לנהל ולשיטה הנהוגים בממשלה, ובמספר העתקים שיידרש על ידי המנהל. הפרטים וכתבי הכמות יתבססו על תכניות עבודה מפורטות, חישובי כמות יהיו מדויקים והתאורים ברורים, ובקנה מדה שייקבע ע"י המנהל;
- (4) הכנת תיקונים בחומר הנ"ל לפי הצורך;
- (5) הכנת האומדן של המבנה שיהיה מבוסס על הפרטים וכתבי הכמות;
- (6) מתן הסברים ותשובות לקבלנים המשתתפים במכרז.

5. (א) המתכנן יתחיל בביצוע שלב א' של התכנון כאמור בסעיף 4 עם חתימת חוזה זה, ולא יתחיל בביצוע יתר השלבים האמורים בסעיף 4 אלא אם קיבל תחילה הודעה בכתב על כך מאת המנהל ביחס לכל שלב בנפרד.

(ב) המתכנן יסיים את עבודת התכנון של כל השלבים המפורטים בסעיף 4 במועדים כאמור בנספח.

(ג) נגרם עיכוב בביצוע שלב מהשלבים האמורים במועדים שנקבעו בנספח עקב כוח עליון, או עקב תנאים אחרים שלדעת המנהל לא היתה למתכנן שליטה עליהם, ולדעת המנהל לא היתה למתכנן אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי המנהל לדחות את מועדי הביצוע שנקבעו בנספח, לתקופה שתקבע ע"י המנהל לאחר התייעצות עם המתכנן.

6. (א) הפיקוח העליון של המתכנן על ביצוע המבנה כולל:

- (1) פיקוח עליון על ביצוע המבנה בהתאם לתכניות ויתר המסמכים ועל ביצוע התיקונים שהקבלן חייב בהם בין לפני מסירת המבנה ובין בתקופת הבדק;
- (2) המלצה וייעוץ לגבי בחירה ואישור חומרים;
- (3) הדרכה ומתן הסברים למפקח;
- (4) ייעוץ למנהל החשבתות בבירור תביעות וסיכסוכים עם הקבלן בקשר עם ביצוע המבנה;
- (5) בדיקת החשבונות המוגשים על הקבלן ואישורם.

(ב) אין המתכנן רשאי לתת הוראות במישרין לקבלן או לנהל משא ומתן עם הקבלן ביחס למחירים או על דרכי ביצוע, אלא באמצעות המנהל.

7. אם יהיה הדבר דרוש מפאת היקפה או אופיה של העבודה הנדסית, תהיה הממשלה רשאית להזמין על חשבונה ולאחרי התייעצות עם המתכנן, מומחה לתכנון העבודות המפורטות להלן במבנה או בקשר אליו, או לבצע את העברות דות ואמורות באמצעות עובדיה.



ואלה העבודות:

- (1) הנדסת קרקע;
- (2) מתקן הסקה, מים חמים וקישור, אינסטלציה סניטרית;
- (3) קירור, איזור, צינון-אוויר;
- (4) חשמל, תאורה, תקשורת;
- (5) מתקנים, מבנים מיוחדים כגון עגורנים;
- (6) מעליות;
- (7) תעבורה;
- (8) אקוסטיקה ובידוד;
- (9) כבישי נישה בתוך החצר;
- (10) מעבדות ומטבחיים;
- (11) אדריכלות פנים;
- (12) מדידה טופוגרפית;
- (13) בדיקות קרקע;
- (14) אדריכלות גנים;
- (15) סלילת כבישים מחוץ לאתר;
- (16) ניקו מחוץ לאתר;
- (17) כל עבודה אחרת שהוסכם עליה במיוחד בין הצדדים.

8. (א) המתכנן חייב לתאם עבודות המומחים או עובדי המדינה המבצעים עבודות לפי סעיף 7, פרט לסלילת כבישים מחוץ לאתר ופרט לניקו מחוץ לאתר.

(ב) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א) המתכנן לא יהיה אחראי לעבודות המומחים עובדי המדינה ולסיגורים בעבודות שייגרמו כתוצאה מעבודות מומחים אלה, על המתכנן להודיע למנהל בכתב בהודמנות הראשונה על פיגור כאמור.

9. המתכנן ימסור למנהל מדי חודש בחודשו דין וחשבון על התקדמות ביצוע העבודה ההנדסית וכן רשאי המנהל או מי שפועל מטעמו לבקר במשרד המתכנן או המומחים, לעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע העבודה ההנדסית והמתכנן או המומחים ימסרו למנהל כל הסבר שידרש על ידו או מטעמו.

10. תמורת ביצוע העבודה ההנדסית תשלם הממשלה למתכנן שכר טרחה בהתאם לסכמה שבסעיף מכסות שכר היסוד שבתעריף האגודה, דהיינו:

(א) בעד תכנון המבנה — סכום השווה ל ראו נספח אחוזים מערך המבנה (להלן — שכר התכנון);

(ב) בעד פקוח עליון על ביצוע המבנה — סכום השווה ל ראו נספח אחוזים מערך המבנה (להלן — שכר הפקוח);

(ג) לענין סעיף קטן (א), ערך המבנה —

(1) עד למכרז בין הקבלנים — סך ראו נספח שקל;

(2) עם קבלת תוצאות המכרז — הסכום עליו הוסכם עם הקבלן עבור בניה המבנה, וכל עוד לא נמסרה העבודה לקבלן יהיה ערך המבנה הסכום האמור בפסקה (1) לסעיף קטן זה.

(ד) לענין סעיף קטן (ב) לסעיף זה ערך המבנה פירושו:

(ה) לענין סעיף קטן (ב), ערך המבנה — התמורה הכוללת שתגיע לקבלן מהממשלה בעד בניה המבנה כפי שתקבע בחשבון הסופי שיערך בהתאם להסכם שבין הממשלה והקבלן לגבי בניה המבנה, פרט לתשלומים חורגים שנעשו ע"י הממשלה לקבלן בתור פרמיה בעד סיום העבודה לפני מועדה ובתור פיצויים בעד נזקים שנגרמו לקבלן מסיבה כלשהי.

11. (1) על אף האמור בסעיף 10 — לא יכללו בחישוב ערך המבנה המתקנים המספקים כח והתנעה, כגון מנועים להתנעת מעליות, וכן לא יכללו כאמור מדחסים, משאבות, טרנספורמטורים ותאי-מעליות;

(2) בחישוב ערך המבנה לגבי בניני תעשייה ובנינים למטרה מיוחדת, לא יכלל ערך הציוד, המתקנים והאינסטלציה הקשורים בתפעולו של המפעל.



12. (א) על חשבון התכנון ישולמו למתכנן תשלומי ביניים כדלקמן: —
- (1) לאחר גמר שלב א' ואישור עבודות שלב זה ע"י המנהל — 20% משכר התכנון.
  - (2) לאחר גמר שלב ב' ואישור עבודות שלב זה ע"י המנהל — 20% משכר התכנון.
  - (3) לאחר גמר שלב ג' ואישור עבודות שלב זה ע"י המנהל ומתן תעודה בכתב מהמנהל שהתכנון הושלם במלואו לשביעת רצונו של המנהל — 55% משכר התכנון.
  - (4) 5% הנותרים של שכר התכנון ישולמו עם גמר בניית המבנה והפקוח על ביצועו ומסירת התכניות המעודכנות לפי סעיף 19.
- (ב) על חשבון שכר הפיקוח ישולמו למתכנן עם התקדמות העבודה ובמקביל לתשלומים לקבלנים, מפרעות עד לסכום המהווה 95% משכר הפקוח ואילו כל יתרה שתשאר לזכות המתכנן בתור שכר פקוח, תשולם לו לאחר גמר החשבון הסופי של הקבלן שלפיו נקבע ערך המבנה בהתאם לסעיף 10 (ד).
- (ג) המנהל רשאי לאשר למתכנן תשלומי ביניים לפי ראות עיניו לגבי כל שלב בהתאם להתקדמות עבודתו של המתכנן אף לפי גמר השלב הנדון ובלבד שסך כל תשלומי הביניים שהמתכנן יקבל לגבי שלב כלשהו לא יעלה על השעורים האמורים בסעיפים קטנים (א) או (ב) דלעיל, לפי הענין.
- (ד) השיעור של 55% משכר התכנון האמור בסעיף קטן (א) (3) מותר לחלקו לשלושה תשלומים חלקיים והמתכנן יהיה זכאי לקבלם עם השלמתם ואישורם על ידי המנהל של שלבי הביניים הבאים של שלב ג':
- (1) הכנת תכניות ופרטים ארכיטקטוניים — 30%;
  - (2) הכנת תכניות וחישוב קונסטרוקציות — 15%;
  - (3) הכנת מפרטים וחישוב כמיות למכרז — 10%.
- (ה) כל תשלומי הביניים לפי סעיף זה הגם מפרעות בלבד על חשבון שכרו של המתכנן.
13. (א) המתכנן מתחייב להכניס בכל שלב שהוא של התכנון או של הפיקוח שינויים כפי שיידרש בכתב על ידי המנהל.
- (ב) נדרשו כאמור שינויים לאחר שהתכניות אושרו ע"י המנהל, תשלם הממשלה למתכנן נוסף לשכרו, עבור השינויים הנוספים שנעשו מחדש, כפי שיוסכם בין המנהל לבין המתכנן, אולם במקרה של שינויים לא מהותיים או אם השינויים נדרשו כאמור מחמת פגם בתכנון, חייב המתכנן לבצעם ללא כל תשלום.
- (ג) למרות האמור לעיל לא תשולם כל תוספת לשכר המתכנן עבור השינויים שידרש לעשות במקרה שיתברר כתר צאה מקבלת הצעות הקבלנים, שמחירי המבנה עולה ביותר מ-25% מהמחיר המשוער שנקבע ע"י המתכנן.
14. נוסף לשכר הטרחה האמור בסעיף 10, יהיה המתכנן זכאי להחזרת והוצאות המפורטות להלן:
- (א) העתקות אור הדרושות לביצוע המבנה ושנמסרו ע"י המתכנן למנהל, לרשויות המוסמכות, לקבלנים או למומחים, וכן בעד העתקות לפי סעיף 20, למעט העתקות אור הדרושות למתכנן ולמומחים לצורך העבודה הפנימית במשרד, המנהל רשאי להורות למתכנן שיומין העתקות אור במכון העתקים מסוים, פרטי או ממשלתי, לפי מחירים שיקבעו בין מכון ההעתקים לבין המנהל.
- (ב) הדפסות ושכפול מסמכים לפי אשר מראש מאת המנהל.
- (ג) הוצאות נסיעה למקומות עבודה, למשרדי רשויות או לספקים, המרוחקים יותר מ-30 ק"מ מהגבולות העירוניים של לשכת המתכנן — לפי התעריף והתנאים הקיימים לגבי עובדי המדינה, במקרה של שימוש ברכב פרטי של המתכנן, ישולמו הוצאות הנסיעה כג"ל בשיעור של  $\frac{2}{3}$  מהסכום שמקובל לשלם למקד נדרש בשירות המדינה.
- (ד) צילומים ומודלים הדרושים לשם הגשה לרשויות המוסמכות אשר הוזמנו על ידי המנהל.
- (ה) בדיקת חמרים, קרקע ועבודות דומות.
15. (א) המתכנן מתחייב לבצע את העבודה ההנדסית בנאמנות וברמה מקצועית נאותה, והוא אחראי לטיב העבודות שהוכנו או בוצעו על ידו.
- (ב) אישר המנהל תכניות או מסמכים אחרים הקשורים בעבודה ההנדסית אשר הוכנו ע"י המתכנן בהתאם לחוזה זה או שהמנהל דרש מהמתכנן להכיןם בהתאם לחוזה זה, לא ישחררו אישור או דרישה המנהל כאמור את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה, ואין בהם כדי להטיל על המנהל או על הממשלה אחריות כלשהי לטיב התכניות או המסמכים האמורים.



16. המתכנן אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם לממשלה עקב ביצוע העבודה ההנדסית תוך רשלנות המהווה עוולה אורחית. הוא מתחייב לפצות את הממשלה בעד כל נזק או הפסד שייגרם כאמור בהתאם לפס"ד סופי של בית משפט מוסמך או, אם הוגש ערעור, של בית המשפט לערעורים.

17. המתכנן אחראי כלפי צד שלישי, לנזקים שייגרמו בקשר עם העבודה ההנדסית או עקב העבודה ההנדסית, ואם הממשלה תחייב ע"י בית משפט לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בעד נזקים שהמתכנן אחראי להם כאמור ברייזא לסעיף זה, יהיה חייב המתכנן בשיפוי מלא לטובת הממשלה על כל סכום שהממשלה תחייב ע"י בית משפט לשלם. כאמור, לרבות כל ההפסדים וההוצאות שייגרמו לממשלה בענין זה; במקרה של הגשת תביעה כאמור נגד הממשלה תהיה הממשלה חייבת להודיע בכתב על כך למתכנן תוך זמן סביר.

18. הממשלה מתחייבת לשלם סכום המהווה 2% משכר טרחת המתכנן לפי חוזה זה לנדבכים קופת תגמולין של האינגינירים הארכיטקטים העצמאיים בישראל או, תמר קופת תגמולין מרכזית ליד בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן נדבכים או תמר) וכן להעביר לנדבכים או, תמר מתוך השכר המגיע למתכנן 2% כהשתתפות המתכנן בנדבכים או, תמר, המתכנן נותן בזה לממשלה הוראה בלתי חוזרת לנכות את הסכום הנ"ל משכר טרחתו ולהעבירו לנדבכים או, תמר.

19. (א) תוך כדי מהלך ביצוע המבנה או בתקופת הבדק, לפי הענין, חייב המתכנן למסור למנהל, לפי דרישת המנהל פירוסייתר או השלמות לתכניות המסמכים שהוכנו על ידי המתכנן, תוך הזמן שייקבע על ידי המנהל.

(ב) עם גמר העבודה ההנדסית או כשהחווה הובא לידי גמר בנסיבות כלשהן, ימסור המתכנן למנהל סדרה אחת של העתקים של כל התכניות, לרבות תכניות הקונסטרוקציה, תברואה, מים, חשמל, תקשורת, מיוזג אוויר וכר (בלי פרטי עבודה) כשהן מעודכנות ומראות את ביצוע המבנה למעשה.

(ג) לפי דרישת המנהל חייב המתכנן למסור למנהל במקום החומר האמור בסעיף קטן (ב) את, אורגינלים של כל התכניות, החישובים, מידות, תרשימים או מסמכים אחרים שיידרשו ע"י המנהל מנמוקים בטחוניים כשהם מעודכנים ומראים את ביצוע המבנה למעשה, בכל אחד ממקרים אלה:

(1) כשהמבנה הוא סודי — לגבי מקרה זה לא תהיה למנהל זכות שמוש באורגינלים אלא עפ"י הסכם מיוחד עם המתכנן.

(2) במקרה שהממשלה רכשה את הזכות לשמוש בתכניות עפ"י הסכם מיוחד עם המתכנן או כשהממשלה זכאית להשתמש בתכניות עפ"י הסעיפים 12 או 23.

(3) המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום בעד השירותים האמורים בסעיף זה או בעד עדכון החומר האמור בהם.

20. (א) על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, רשאית הממשלה בכל עת ופכל סיבה שתראה בעיני המנהל, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך למתכנן מאת המנהל; ניתנה הודעה כאמור — יסתיים החוזה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה ושהיה חודש ימים מיום מתן ההודעה.

(ב) הובא החוזה לידי גמר בהתאם לסעיף קטן (א), תשלם הממשלה למתכנן את שכרו בעד אותו חלק מהעבודה ההנדסית שהוא ביצע עד להבאת החוזה לידי גמר, בהתאם לאמור בסעיף 10 ולפי השיעור האמור בסעיף 12 לגבי כל שלב ביניים, הכל לפי הענין ולפי הערך היחסי של העבודה שהמתכנן בצע ביחס לעבודת כל שלב או שלב ביניים, כפי שייקבע על ידי המנהל, ~~המנהל יחייב את המתכנן לשלם את שכרו על כל חלק מהעבודה~~ וזאת לסילוק מלא של כל הנזקים, ההפסדים והוצאות שנגרמו למתכנן עקב הבאת החוזה לידי גמר כאמור לעיל ומבלי למגרע בזכותו של המתכנן לתבוע פיצויים בעד פגיעה בשמו הטוב בתור מתכנן כעולה אורחית, אם לפי החוק תהיה לו זכות לתבוע זאת כעולה אורחית.

(ג) כדי למנוע ספק נקבע בזה כי האמור בסעיף קטן (ב) בדבר התשלום של 30% לא יחול אם החוזה בוטל בהתאם לסעיף 23.

(ד) חודש החוזה שהובא לידי גמר כאמור בסעיף קטן (א) תוך שנה אחת מהתאריך הנקוב בהודעת המנהל בדבר הבאת החוזה לידי גמר, יהיה המתכנן חייב להחזיר את הסכום המהווה 30% של השירותים הנותרים שבצועם הודש וזאת ע"י נכחי משכר הטרחה שיגיע למתכנן לפי החוזה שחודש, חודש החוזה כאמור אחרי תום שנה אחת מהתאריך הנקוב בהודעת המנהל כאמור, יהיה המתכנן פטור מלהחזיר את הסכום המהווה 30% של השיירות הנותרים שבצועם חודש.

21. (א) הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 20, לאחר גמר תכנון המבנה, ולאחר מכן היה בדעת הממשלה להמשיך בביצוע המבנה או חלק ממנו, לפי הענין, חייבת הממשלה למסור למתכנן הודעה על כך בכתב ובמקרה זה רשאי המתכנן לדרוש מהממשלה תוך 30 יום מתאריך קבלת ההודעה האמורה, לחדש את תוקפו של החוזה לגבי המשך ביצוע העבודה ההנדסית ומשדרש כך — יחדש תוקפו של החוזה כאמור.





- (ב) לא דרש המתכנן מהממשלה תוך התקופה האמורה של 20 יום, לחדש את החוזה — רשאית הממשלה למסור את המשך העבודה ההנדסית לאדם אחר ולהשתמש לצורך זה בתכניות ובכל יתר המסמכים הקשורים בעבודה ההנדסית שהוכנו ע"י המתכנן וזאת ללא כל תשלום, תמורה או פיצוי אחר למתכנן.
22. הפר המתכנן אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בחוזה זה, יהיה חייב לשלם לממשלה פיצויים בעד הנזקים וההפסדים שנגרמו לה כתוצאה מהפרה כאמור, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא הממשלה זכאית לקבל נגד המתכנן כל סעד משפטי אחר, לרבות צו מניעה, צו עשה וצווי ביניים.
23. (א) הממשלה רשאית לבטל מיד את החוזה בכל אחד מהמקרים הבאים וזאת נוסף לאמור בסעיפים 20 ו-21, ומבלי לגרוע מחובותיו של המתכנן לפי סעיף 22.
- אלה המקרים: —
- (1) המתכנן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בחוזה זה, ואותה התחייבות היא מעיקרי החוזה והמתכנן לא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך מאת המנהל, תוך הזמן שנקבע בהתראה.
- (2) המנהל התרה במתכנן שאין הוא מתקדם בעבודתו בצורה המבטיחה את סיומה במועד שנקבע והמתכנן לא גיבש תוך 30 יום מתאריך קבלת ההתראה צעדים המבטיחים לדעת המנהל את סיום העבודה במועד שנקבע.
- (ב) בוטל החוזה כאמור בסעיף קטן (א), תהיה רשאית הממשלה למסור את העבודה ההנדסית לאדם אחר ולהשתמש לצורך זה בתכניות וכל יתר המסמכים הקשורים בעבודה ההנדסית שהוכנו על ידי המתכנן עד לביטול החוזה.
- (ג) בוטל החוזה כאמור בסעיף קטן (א), הרי ככפוף לסעיפים 22 ו-24 לחוזה זה, תהיה הממשלה חייבת לשלם למתכנן את השכר המגיע למתכנן בעד אותו חלק מהעבודה ההנדסית שבוצעה על ידו עד לביטול החוזה, אולם תהיה פטורה מלשלם למתכנן כל שכר, תמורה או פיצוי כלשהו בעד השימוש בתכניות וכל יתר המסמכים הקשורים בעבודה ההנדסית כאמור בסעיף קטן (ב), במידה השימוש הוא לגבי נשוא חוזה זה.
24. מגיע למתכנן מאת הממשלה לפי חוזה זה סכום כלשהו, תהיה היא רשאית לקזז ולנכות ממנו כל סכום המגיע לממשלה מאת המתכנן לפי חוזה זה או לפי כל עסקה אחרת.
25. (א) וזיה בדעת הממשלה להכניס במבנה לאחר השלמתו שינויים או הוספות המהווים שינוי האופי או הצורה הארץ-כיסקטוגנית של המבנה (להלן — השינויים) רשאית הממשלה לשלוח למתכנן הודעה על כך, ואם היה ברצון המתכנן לבצע את העבודה ההנדסית בביצוע השינויים עליו להודיע על כך בכתב לממשלה תוך 30 יום מתאריך קבלת ההודעה בדבר הכוונה לבצע את השינויים כאמור. התנגד המתכנן לשינויים המהווים שינוי האופי או הצורה הארכיטקטונית של המבנה מטעמים ארכיטקטוניים, תמסר השאלה אם התנגדותו מוצדקת או לא, להכרעת ועדה של שלושה מומחים שימונו אחד ע"י כל צד לחוזה השלישי ע"י שני המומחים שימונו כאמור, או בהעדר הסכמה — שימונה ע"י המנהל ויורר האגודה ביחד, ובהעדר הסכמה ביניהם — על ידי נשיא הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, קבעה הועדה האמורה שהתנגדותו של המתכנן, כאמור, אינה מוצדקת, לא יהיה המתכנן רשאי להתנגד לביצוע השינויים.
- (ב) הודיע המתכנן שברצונו לבצע את העבודה ההנדסית **השלישית** בביצוע השינויים, יקבעו תנאי ביצוע העבודה ההנדסית האמורה במשא ומתן בין הצדדים, שכר המתכנן עבור העבודה ההנדסית הכרוכה בביצוע השינויים יהיה לפי הוראות תעריף האגודה הקובעות שכר למתכנן עבור שינויים או הוספות לבנין קיים.
- (ג) לא הגיעו הצדדים מסיבה כלשהי לידי הסכם בדבר ביצוע השינויים תוך 3 חודשים מתאריך קבלת הודעת המתכנן על רצונו לבצע את העבודה ההנדסית האמורה, ימסר הענין השנוי במחלוקת להכרעת הועדה שתורכב בדרך הנזכרת בסעיף קטן (א), אין האמור בסעיף קטן (א) או בסעיף קטן זה או בעבודה שהועדה הוציאה החלטה או בתוכן החלטה כדי לחייב את הממשלה לבצע את השינויים או את העבודה ההנדסית הקשורה בהם.
- (ד) ניתנה החלטה הועדה והמתכנן סרב לבצע את השינויים מסיבה כלשהי, תהיה הממשלה רשאית לבצע את השינויים תוך התקופה של 30 יום האמורים בסעיף קטן (א) דלעיל, או אם הודיע המתכנן שאין ברצונו לבצע את העבודה ההנדסית האמורה, רשאית הממשלה לבצע את השינויים ולמסור את העבודה ההנדסית הקשורה בביצוע השינויים למי שיראה בעיניה, הכל ללא צורך בקבלת הסכמת המתכנן לכך.
26. אם המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית, ייחשב הדבר כאילו החוזה בוטל על-פי סעיף 23, ולענין הסעיפים 21 או 25 ינהגו כאילו הודיע המתכנן לממשלה שאין ברצונו לבצע את העבודה ההנדסית.



27. מבלי לגרוע מחובת או התחייבות כלשהי המוטלת על המתכנן עפ"י חוזה זה, מוסכם בזה כי למתכנן זכות יוצרים על התכניות שהכין לפי חוזה זה, אף אם קיבל את שכר טרחתו עבורן, פרט למקרים האמורים בסעיפים 21, 23 ו-25 וכל מקרה אחר שבו יש לממשלה במפורש או מכללא עפ"י חוזה זה זכות שימוש בתכניות האמורות, שבהם לא תישמע טענת המתכנן שהופרה זכות היוצרים שלו, ובלבד שלגבי כל עבודות תכנון ערים, המפורשות בתעריף האגודה המתייחס לתכנון ערים, לא תהיה למתכנן זכות יוצרים על תכניותיו אלא לגבי עיצוב ארכיטקטוני של ככר, רחוב או קטע ממנו בלבד.

28. (א) המתכנן אינו רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה לפי חוזה זה אלא בהסכמת המנהל בכתב ומראש.

(ב) המתכנן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודה ההנדסית, כולה או מקצתה, אלא בהסכמת המנהל בכתב ומראש.

(ג) העביר המתכנן את כל זכויותיו או חובותיו על פי חוזה זה, או מקצתן, או מסר את ביצוע העבודה ההנדסית לאחר, כולה או מקצתה, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, ישאר הוא אחראי להתחייבויות המוטלות על המתכנן עפ"י הסכם זה.

29. אם העבודה ההנדסית כוללת שירותים חלקיים בלבד, ישולם שכר הטרחה למתכנן עבור אותם השירותים לפי טבלת השירותים החלקיים שבתעריף האגודה.

30. יותר אחד הצדדים למשנתו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא ייחשב היתור כיתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראה אחרת הדומה לה או שונה ממנה בטיבה, כל יתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיה ברתוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.

31. (א) בכל מקום שבחוזה זה יש הפניה או הסתמכות על הוראה של תעריף האגודה וקיימת סתירה או אי-התאמה בין אותה הוראה ובין הוראה כלשהי שבחוזה זה, תחייב ההוראה שבחוזה זה.

(ב) קיימת סתירה או אי-התאמה בין הוראה שבנספח כלשהו המצורף לחוזה זה לבין הוראה כלשהי שבחוזה זה או בתעריף האגודה, תחייב ההוראה שבנספח, ובלבד שלגבי הוראה שבנספח שאינה לפי סעיפים 3 או 5, יחולו הוראות סעיף קטן זה אם הוראת הנספח האמורה הינה בהתאם להסכם שבין האגודה לבין הממשלה, או בהתאם להסדר מיוחד שנקבע בין האגודה לבין משרד ממשלתי או רשות ממשלתית כלשהם – לגבי אותו משרד או אותה רשות.

(ג) המבוא לחוזה זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

32. שני הצדדים מוותרים בזה על הצורך בהתראה נוסריונית למקרה של הפרת החוזה ומסכימים כי עצם ההפרה תבוא במקום התראה כזאת.


33. כל מסמך לענין חוזה זה אפשר לשלוח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים כלהלן, וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, ייחשב שנתקבל על ידי המוען עם תום 4 ימים מתאריך המשלוח.

#### כתובת הצדדים:

|                             |
|-----------------------------|
| המתכנן: א. שפיר             |
| רחוב <del>הממשלה</del>      |
| רחוב מספ"י 29 ירושלים 93554 |

|                              |
|------------------------------|
| הממשלה: מחלקת עבודות צבוריות |
| קרית הממשלה בנין ג'          |
| דרך שכם                      |
| ירושלים 91131                |

ולראיה באו הצדדים על החתום: —

  
המתכנן

בשם הממשלה

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET



נספח מס' לחוזה מ.ע.צ. ח/22/84

בתי חולים בי ורה ושומרון בטיחות אש-למי שקנה עבודה

סדר הכספים: צווח שקוח לוח 21, יולי 1984

ערך העבודה:


יועץ-טוהף - 100 שקוח העריף 5270 ש"ל לשעה


בעד חכנון:

100 שקוח  $\times$  5270 ש"ל = 527,000 ש"ל

מע"מ 15%  $\times$  527,000 ש"ל = 79,050 ש"ל

606,050







א.נ.

# מדינת ישראל

## משרד הבינוי והשיכון

מחלקת עבודות צבוריות - המשרד הראשי

האגף לבניית מוסדות ממשלה

ת.ד. 13198, ירושלים 91131, טל' 02-277290

1/4-84 ירושלים

5/11/7 מס'

לכבוד  
א.נ. עזר  
ח.ה. כסובי 29  
וכאן 93554

א.נ.

הנדון: חוזה מס' מע"צ ח' / 85 / 22 ~~22~~ סיום 26/7/84  
היתמולסוף אופארה (א/ח/א)  
כאן

הנני מחבדים להמציא לכבודו עותק מבויל וחתום של חוזה שבנדון.

בכבוד רב

כ.א. ערמון  
אדריכל ראשי  


העתיק: מחלקת אדריכלות - יחידת החקשרויות  
לחיק הבנין

1950

1950  
1950  
1950  
1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950



5/11/7

# מדינת ישראל

## חוזה עם מתכנון

מספר

מ"ע 3 ה/ 22/84

התיקונים בחוזה ופירוט  
יחידות ק"מ שאינם באחריות

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

לבין

א. שפירא קול

|             |
|-------------|
| מסי הארביקס |
| מסי יומן    |
| ותימות      |

0000000000

0000000000

0000

[Empty box]

000

[Empty box]

000

[Empty box]



מדינת ישראל

חזקה מס' 22/84/1

חזקה זה נערך ונחתם ביום 26 לחודש יולי שנת 1984

ב ירושלים

בין

ל בין

א. שפירא-אילן  
 אדריכל/מהנדס רשום לפי חוק המהנדסים  
 והאדריכלים, תשי"ח - 1958.  
 (להלן - המתכנן), מצד שני.

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת  
 על-ידי:  
 מנכ"ל מ"מ  
 המש"מ  
 (להלן - הממשלה), מצד אחד.

הואיל הממשלה רוצה למסור למתכנן את התכנון של בתים תלמים ברחוב ירושלים וסמוך לה

|        |       |
|--------|-------|
| מס' חש | תאריך |
| 1      | 15-87 |
| 2      |       |
| 3      |       |
| 4      |       |
| 5      |       |
| 6      |       |
| 7      |       |
| 8      |       |
| 9      |       |
| 10     |       |
| 11     |       |
| 12     |       |
| 13     |       |
| 14     |       |
| 15     |       |
| 16     |       |
| 17     |       |
| 18     |       |
| 19     |       |
| 20     |       |
| 21     |       |
| 22     |       |
| 23     |       |
| 24     |       |
| 25     |       |
| 26     |       |
| 27     |       |
| 28     |       |
| 29     |       |
| 30     |       |
| 31     |       |
| 32     |       |
| 33     |       |
| 34     |       |
| 35     |       |
| 36     |       |
| 37     |       |
| 38     |       |
| 39     |       |
| 40     |       |
| 41     |       |
| 42     |       |
| 43     |       |
| 44     |       |
| 45     |       |
| 46     |       |
| 47     |       |
| 48     |       |
| 49     |       |
| 50     |       |
| 51     |       |
| 52     |       |
| 53     |       |
| 54     |       |
| 55     |       |
| 56     |       |
| 57     |       |
| 58     |       |
| 59     |       |
| 60     |       |
| 61     |       |
| 62     |       |
| 63     |       |
| 64     |       |
| 65     |       |
| 66     |       |
| 67     |       |
| 68     |       |
| 69     |       |
| 70     |       |
| 71     |       |
| 72     |       |
| 73     |       |
| 74     |       |
| 75     |       |
| 76     |       |
| 77     |       |
| 78     |       |
| 79     |       |
| 80     |       |
| 81     |       |
| 82     |       |
| 83     |       |
| 84     |       |
| 85     |       |
| 86     |       |
| 87     |       |
| 88     |       |
| 89     |       |
| 90     |       |
| 91     |       |
| 92     |       |
| 93     |       |
| 94     |       |
| 95     |       |
| 96     |       |
| 97     |       |
| 98     |       |
| 99     |       |
| 100    |       |

(להלן - המבנה) וכן את הפיקוח העליון על ביצועו (התכנון והפיקוח ביחד, להלן - העבודה ההנדסית) והואיל המתכנן מסכים לקבל על עצמו את ביצוע העבודה ההנדסית:

לכן הוסכם בין הצדדים כדלהלן:

1. בהסכם זה:

המנהל - מנהל שירותי אדריכלות ופינוק

מי שהורשה בכתב על ידו לענין חוזה או כל חלק ממנו בין מראש ובין בדיעבד.

אתר - מקום ביצוע המבנה.

המספק - מי שמתמנה מזמן לזמן על ידי המנהל לסיקוח באתר על ביצוע המבנה או כל חלק ממנו.

הקבלן - מי שנמסר לו מטעם הממשלה ביצוע המבנה או כל חלק ממנו, לרבות קבלני משנה.

תעריף האגודה - תעריף אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל (להלן - האגודה) המתייחס לענף הנדסי או האדריכלי של העבודה ההנדסית, כפי שהוא קיים ביום חתימת חוזה זה.

2. הממשלה מוסרת למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע העבודה ההנדסית.

3. המתכנן יבסס את התכנון של המבנה על התנאים, קרי היסוד וההנחיות המפורטים בנספח המצורף לחוזה זה (להלן - הנספח), והוא חייב להקפיד עליהם, אלא אם כן קיבל הוראה או אישור בכתב מאת המנהל על שינויים בזמן.

4. התכנון יבוצע בי"ש שלבים והם:

(א) שלב א' - עיצוב הפרוגרמה והכנת תכניות מוקדמות.

שלב זה כולל:

- (1) בירורים עם המנהל, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות או בירורים עם יועצים מומחים, מוסדות, רשויות מקומיות או גורמים אחרים ויתר הדברים הדרושים לביצוע שלב זה;
- (2) הכנת תכניות מוקדמות;
- (3) קביעת עקרונות יציבות והכנת אומדן משוער.

(ב) שלב ב' — הכנת תכניות סופיות.

שלב זה כולל:

- (1) הכנת כל התכניות, המסמכים, התיאורים החישוביים הדרושים — לאישור המנהל;
- (2) קבלת אישור הרשויות המוסמכות לתכניות האמורות בפסקה (1);
- (3) הכנת תיקונים ושינויים בתכניות ויתר המסמכים האמורים בפסקה (1) לפי הצורך;
- (4) בדרך כלל כל הדרוש לביצוע שלב זה.

- (ג) שלב ג' — הכנת התכניות, הפרטים והמסמכים וכל הדרוש להוצאת מכרז לקבלנים וכן הכנת תכניות ופרטים לביצוע המבנה.

שלב זה כולל:

- (1) הכנת תכניות עבודה אדריכליות ותכניות קונסטרוקציה מפורטות ומוסברות;
- (2) הכנת פרטי בנין אדריכליים, הנדסיים ואחרים, של כל האלמנטים של המבנה, כשהם ברורים ומוסברים, ובקנה מדה שייקבע ע"י המנהל;
- (3) הכנת הפרטים, כתבי כמויות, וכן כל המסמכים האחרים הדרושים לפירסום מכרז בין קבלנים בהתאם לנהוג ולשיטה הנהוגים בממשלה, ובמספר העתקים שידרש על ידי המנהל. הפרטים וכתבי הכמויות יתבססו על תכניות עבודה מפורטות, חישובי כמויות יהיו מדויקים והתאורים ברורים, ובקנה מדה שייקבע ע"י המנהל;
- (4) הכנת תיקונים בחומר הנ"ל לפי הצורך;
- (5) הכנת האומדן של המבנה שיהיה מבוסס על הפרטים וכתבי הכמויות;
- (6) מתן הסברים ותשובות לקבלנים המשתתפים במכרז.

5. (א) המתכנן יתחיל בביצוע שלב א' של התכנון כאמור בסעיף 4 עם חתימת חוזה זה, ולא יתחיל בביצוע יתר השלבים האמורים בסעיף 4 אלא אם קיבל תחילה הודעה בכתב על כך מאת המנהל ביחס לכל שלב בנפרד.

- (ב) המתכנן יסיים את עבודת התכנון של כל השלבים המפורטים בסעיף 4 במועדים כאמור בנספח.

- (ג) נגרם עיכוב בביצוע שלב מהשלבים האמורים במועדים שנקבעו בנספח עקב כוח עליון, או עקב תנאים אחרים שלדעת המנהל לא היתה למתכנן שליטה עליהם, ולדעת המנהל לא היתה למתכנן אפשרות לסגור את העיכוב, רשאי המנהל לדחות את מועדי הביצוע שנקבעו בנספח, לתקופה שתקבע ע"י המנהל לאחר התייעצות עם המתכנן.

6. (א) הפיקוח העליון של המתכנן על ביצוע המבנה כולל:

- (1) פיקוח עליון על ביצוע המבנה בהתאם לתכניות ויתר המסמכים ועל ביצוע התיקונים שהקבלן חייב בהם. בין לפני מסירת המבנה ובין בתקופת הבדק;
- (2) המלצה וייעוץ לגבי בחירה ואישור חומרים;
- (3) הדרכה ומתן הסברים למפקח;
- (4) ייעוץ למנהל השתתפות בבירור תביעות וסיכסוכים עם הקבלן בקשר עם ביצוע המבנה;
- (5) בדיקת החשבונות המוגשים על הקבלן ואישורם.

- (ב) אין המתכנן רשאי לתת הוראות במישרין לקבלן או לנהל משא ומתן עם הקבלן ביחס למחירים או על דרכי ביצוע, אלא באמצעות המנהל.

7. אם יהיה הדבר דרוש מטאם היקפה או אופיה של העבודה והנדסית, תהיה הממשלה רשאית להזמין על חשבונה ולאחר התייעצות עם המתכנן, מומחה לתכנון העבודות המפורטות להלן במבנה או בקשר אליו, או לבצע את העבר דות ואמורות באמצעות עובדיה.



ואלה העבודות :

- (1) הנדסת קרקע ;
- (2) מתקן הסקה, מים חמים וקיסור, אינסטלציה סניטרית ;
- (3) קירור, איורור, צינוך-אוויר ;
- (4) השמל, תאורה, תקשורת ;
- (5) מתקנים, מבנים מיוחדים כגון עגורנים ;
- (6) מעליות ;
- (7) תעבורה ;
- (8) אקוסטיקה ובידוד ;
- (9) כבישי נישה בתוך החצר ;
- (10) מעבדות ומטבחים ;
- (11) אדריכלות פנים ;
- (12) מדידה סופוגרפית ;
- (13) בדיקות קרקע ;
- (14) אדריכלות גנים ;
- (15) סלילת כבישים מחוץ לאתר ;
- (16) גיקו מחוץ לאתר ;
- (17) כל עבודה אחרת שהוסכם עליה במיוחד בין הצדדים.

8. (א) המתכנן חייב לתאם עבודות המומחים או עובדי המדינה המבצעים עבודות לפי סעיף 7, פרט לסלילת כבישים מחוץ לאתר ופרט לנקו מחוץ לאתר.

(ב) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א) המתכנן לא יהיה אחראי לעבודות המומחים עובדי המדינה ולפיגורים בעבודות שייגרמו כתוצאה מעבודות מומחים אלה; על המתכנן להודיע למנהל בכתב בהודמנות הראשונה על פיגור כאמור.

9. המתכנן ימסור למנהל מדי חודש בחדשו דין וחשבון על התקדמות ביצוע העבודה ההנדסית וכן רשאי המנהל או מי שפועל מטעמו לבקר במשרד המתכנן או המומחים, לעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע העבודה ההנדסית והמתכנן או המומחים ימסרו למנהל כל הסבר שידרש על ידו או מטעמו.

10. תמורת ביצוע העבודה ההנדסית תשלם הממשלה למתכנן שכר טרחה בהתאם לסבלה שבסעיף מכסות שכר היסוד שבתעריף האגודה, דהיינו :

(א) בעד תכנון המבנה — סכום השווה ל 1000 אחוזים מערך המבנה (להלן — שכר התכנון) ;

(ב) בעד פקוח עליון על ביצוע המבנה — סכום השווה ל 1000 אחוזים מערך המבנה (להלן — שכר הפקוח) ;

(ג) לענין סעיף קטן (א), "ערך המבנה" —

(1) עד למכרז בין הקבלנים — סך 1000 שקל ;


(2) עם קבלת תוצאות המכרז — הסכום עליו הוסכם עם הקבלן עבור בנית המבנה, וכל עוד לא נמסרה העבודה לקבלן יהיה ערך המבנה הסכום האמור בפסקה (1) לסעיף קטן זה.

(ד) לענין סעיף קטן (ב) לסעיף זה ערך המבנה פירושו :

(ה) לענין סעיף קטן (ב), "ערך המבנה" — התמורה הכוללת שתגיע לקבלן מהממשלה בעד בנית המבנה כפי שתקבע בחשבון הסופי שיערך בהתאם להסכם שבין הממשלה והקבלן לגבי בנית המבנה, פרט לתשלומים חורגים שנעשו ע"י הממשלה לקבלן בתור פרמיה בעד סיום העבודה לפני מועדה ובתור פיצויים בעד נזקים שנגרמו לקבלן מסיבה כלשהי.


11. (1) על אף האמור בסעיף 10 — לא יכללו בחישוב ערך המבנה המתקנים המספקים כח והתנעה, כגון מנועים להתנעת מעליות, וכן לא יכללו כאמור מדחסים, משאבות, טרנספורמטורים ותאי-מעליות ;

(2) בחישוב ערך המבנה לגבי בניני תעשייה ובנינים למטרה מיוחדת, לא יכלל ערך הציוד, המתקנים והאינסטלציה הקשורים בתפעולו של המפעל.





12. (א) על חשבון התכנון ישולמו למתכנן תשלומי ביניים כדלקמן: —
- (1) לאחר גמר שלב א' ואישור עבודות שלב זה ע"י המנהל — 20% משכר התכנון.
  - (2) לאחר גמר שלב ב' ואישור עבודות שלב זה ע"י המנהל — 20% משכר התכנון.
  - (3) לאחר גמר שלב ג' ואישור עבודות שלב זה ע"י המנהל ומתן תעודה בכתב מהמנהל שהתכנון הושלם במלואו לשביעת רצונו של המנהל — 55% משכר התכנון.
  - (4) 5% הנותרים של שכר התכנון ישולמו עם גמר בניית המבנה והפקוח על ביצועו ומסירת התכנון המעודכנת לפי סעיף 19.
- (ב) על חשבון שכר הפיקוח ישולמו למתכנן עם התקדמות העבודה ובמקביל לתשלומים לקבלנים, מפרעות עד לסכום המהווה 95% משכר הפיקוח ואילו כל יתרה שתשאר לזכות המתכנן בתור שכר פקוח, תשולם לו לאחר גמר החשבון הסופי של הקבלן שלפיו נקבע ערך המבנה בהתאם לסעיף 10 (ד).
- (ג) המנהל רשאי לאשר למתכנן תשלומי ביניים לפי ראות עיניו לגבי כל שלב בהתאם להתקדמות עבודתו של המתכנן אף לפי גמר השלב הנדון ובלבד שסך כל תשלומי הביניים שהמתכנן יקבל לגבי שלב כלשהו לא יעלה על השעורים האמורים בסעיפים קטנים (א) או (ב) דלעיל, לפי הענין.
- (ד) השיעור של 55% משכר התכנון האמור בסעיף קטן (א) (3) מותר לחלקו לשלושה תשלומים חלקיים המתכנן יהיה זכאי לקבלם עם השלמתם ואישורם על ידי המנהל של שלבי הביניים הבאים של שלב ג':
- (1) הכנת תכניות ופרטים ארכיטקטוניים — 30%.
  - (2) הכנת תכניות וחישוב קונסטרוקציות — 15%.
  - (3) הכנת מפרטים וחישוב כמויות למכרז — 10%.
- (ה) כל תשלומי הביניים לפי סעיף זה הגם מפרעות בלבד על חשבון שכרו של המתכנן.
13. (א) המתכנן מתחייב להכניס בכל שלב שהוא של התכנון או של הפיקוח שינויים כפי שידרש בכתב על ידי המנהל.
- (ב) נדרשו כאמור שינויים לאחר שהתכניות אושרו ע"י המנהל, תשלם הממשלה למתכנן נוסף לשכרו. עבור השיי רותים הנוספים שנעשו מחדש, כפי שיוסכם בין המנהל לבין המתכנן, אולם במקרה של שינויים לא מהותיים או אם השינויים נדרשו כאמור מחמת פגם בתכנון, חייב המתכנן לבצעם ללא כל תשלום.
- (ג) למרות האמור לעיל לא תשולם כל תוספת לשכר המתכנן עבור השינויים שידרש לעשות במקרה שיתברר כתר צאה מקבלת הצעות הקבלנים, שמחיר המבנה עולה ביותר מ-25% מהמחיר המשווער שנקבע ע"י המתכנן.
14. נוסף לשכר הטרחה האמור בסעיף 10, יהיה המתכנן זכאי להחזרת הוצאות המפורטות להלן:
- (א) העתקות אור הדרושות לביצוע המבנה ושנמסרו ע"י המתכנן למנהל, לרשויות המוסמכות, לקבלנים או למומחי חים, וכן בעד העתקות לפי סעיף 20, למעט העתקות אור הדרושות למתכנן ולטומחים לצורך העבודה הפנימית במשרד, המנהל רשאי להורות למתכנן שיומין העתקות אור במכון העתקים מסוים, פרטי או ממשלתי, לפי מחירים שיקבעו בין מכון ההעתקים לבין המנהל.
- (ב) הדפסות ושכפול מטמכים לפי אשר מראש מאת המנהל.
- (ג) הוצאות נסיעה למקומות עבודה, למשרדי רשויות או לספקים, המרוחקים יותר מ-30 ק"מ מהגבולות העירוניים של לשכת המתכנן — לפי התעריף והתנאים הקיימים לגבי עובדי המדינה, במקרה של שימוש ברכב פרטי של המתכנן, ישולמו הוצאות הנסיעה כגיל בשיעור של  $\frac{3}{4}$  מהסכום שמקובל לשלם לפקיד נדרש בשירות המדינה.
- (ד) צילומים ומודלים הדרושים לשם הנשה לרשויות המוסמכות אשר הוזמנו על ידי המנהל.
- (ה) בדיקת חמרים, קרקע ועבודות דומות.
15. (א) המתכנן מתחייב לבצע את העבודה הננדסית כנאמנות וברמה מקצועית נאותה, והוא אחראי לטיב העבודות שהוכנו או בוצעו על ידו.
- (ב) אישר המנהל תכניות או מטמכים אחרים הקשורים בעבודה הננדסית אשר הוכנו ע"י המתכנן בהתאם לחוזה זה או שהמנהל דרש מהמתכנן להכניס בהתאם לחוזה זה, לא ישחררו אישור או דרישת המנהל כאמור את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה, ואין בהם כדי להטיל על המנהל או על הממשלה אחריות כלשהי לטיב התכניות או המטמכים האמורים.





16. המתכנן אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם לממשלה עקב ביצוע העבודה ההנדסית תוך רשלנות המהווה עוולה אזרחית. הוא מתחייב לפצות את הממשלה בעד כל נזק או הפסד שייגרם כאמור בהתאם לפס"ד סופי של בית משפט מוסמך או אם הוגש ערעור, של בית המשפט לערעורים.

17. המתכנן אחראי כלפי צד שלישי, לנזקים שייגרמו בקשר עם העבודה ההנדסית או עקב העבודה ההנדסית, ואם הממשלה תחייב ע"י בית משפט לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בעד נזקים שהמתכנן אחראי להם כאמור ברי"א לסעיף זה, יהיה חייב המתכנן בשיפוי מלא לטובת הממשלה על כל סכום שהממשלה תחייב ע"י בית משפט לשלם, כאמור. לרבות כל ההפסדים וההוצאות שייגרמו לממשלה בענין זה; במקרה של הגשת תביעה כאמור נגד הממשלה תהיה הממשלה חייבת להודיע בכתב על כך למתכנן תוך זמן סביר.

18. הממשלה מתחייבת לשלם סכום המהווה 2% משכר טרחת המתכנן לפי חוזה זה לנדבכים קופת תגמולין של האינדינורים הארכיטקטים העצמאיים בישראל או, תמר קופת תגמולין מרכזית ליד בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן נדבכים או תמר) וכן להעביר לנדבכים או, תמר מתוך השכר המגיע למתכנן 2% כהשתתפות המתכנן בנדבכים או, תמר. המתכנן נותן בזה לממשלה הוראה בלתי חוזרת לנכות את הסכום הנ"ל משכר טרחתו ולהעבירו לנדבכים או, תמר.

19. (א) תוך כדי מהלך ביצוע המבנה או בתקופת הבדק, לפי הענין, חייב המתכנן למסור למנהל, לפי דרישת המנהל פירוטית או השלמות לתכניות והמסמכים שהוכנו על ידי המתכנן, תוך הזמן שייקבע על ידי המנהל.

(ב) עם גמר העבודה ההנדסית או כשהחובה הובא לידי גמר בנסיבות כלשהן, ימסור המתכנן למנהל סדרה אחת של העתקים של כל התכניות, לרבות תכניות הקונסטרוקציה, תברואה, מים, חשמל, תקשורת, מיוג אויר וכר (כלי פרטי עבודה), כשהן מעודכנות ומראות את ביצוע המבנה למעשה.

(ג) לפי דרישת המנהל חייב המתכנן למסור למנהל במקום החומר האמור בסעיף קטן (ב) את, אורגינלים של כל התכניות, החשובים, מידות, תרשימים או מסמכים אחרים שיודרשו ע"י המנהל מנמוקים בסחוניים כשהם מעודכנים ומראים את ביצוע המבנה למעשה, ככל אחד ממקרים אלה:

(1) כשהמבנה הוא סודי — לגבי מקרה זה לא תהיה למנהל זכות שמוש באורגינלים אלא עפ"י הסכם מיוחד עם המתכנן.

(2) במקרה שהממשלה רכשה את הזכות לשמוש בתכניות עפ"י הסכם מיוחד עם המתכנן או כשהממשלה זכאית להשתמש בתכניות עפ"י הסעיפים 12 או 23.

(3) המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום בעד השירותים האמורים בסעיף זה או בעד עדכון החומר האמור בהם.

20. (א) על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, רשאית הממשלה בכל עת ומכל סיבה שתראה בעיני המנהל, לתביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך למתכנן מאת המנהל; ניתנה הודעה כאמור — יסתיים החוזה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה ושיהיה חודש ימים מיום מתן ההודעה.

(ב) הובא החוזה לידי גמר בהתאם לסעיף קטן (א), תשלם הממשלה למתכנן את שכרו בעד אותו חלק מהעבודה ההנדסית שהוא ביצע עד להבאת החוזה לידי גמר. בהתאם לאמור בסעיף 10 ולפי השיעור האמור בסעיף 12 לגבי כל שלב ביניים, הכל לפי הענין ולפי הערך היחסי של העבודה שהמתכנן ביצע ביחס לעבודת כל שלב או שלב ביניים, כפי שייקבע על ידי המנהל, ~~המתכנן יחויב להעביר למנהל את כל העותקים הנדרשים~~ וזאת לסילוק מלא של כל הנזקים, ההפסדים והוצאות שנגרמו למתכנן עקב הבאת החוזה לידי גמר כאמור לעיל ומבלי לפגוע בזכותו של המתכנן לתבוע פיצויים בעד פגיעה בשמו הטוב בתור מתכנן כעוולה אזרחית, אם לפי החוק תהיה לו זכות לתבוע זאת כעוולה אזרחית.

(ג) כדי למנוע ספק נקבע בזה כי האמור בסעיף קטן (ב) בדבר התשלום של 30% לא יחול אם החוזה בוטל בהתאם לסעיף 23.

(ד) חודש החוזה שהובא לידי גמר כאמור בסעיף קטן (א) תוך שנה אחת מהתאריך הנקוב בהודעת המנהל בדבר הבאת החוזה לידי גמר, יהיה המתכנן חייב להחזיר את הסכום המהווה 30% של השירותים הנתורים שבצועם חודש וזאת ע"י נכוי משכר הטרחה שיגיע למתכנן לפי החוזה שחודש. חודש החוזה כאמור אחרי תום שנה אחת מהתאריך הנקוב בהודעת המנהל כאמור, יהיה המתכנן פטור מלהחזיר את הסכום המהווה 30% של השירותים הנתורים שביצועם חודש.

21. (א) הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 20, לאחר גמר תכנון המבנה, ולאחר מכן היה בדעת הממשלה להמשיך בביצוע המבנה או חלק ממנו, לפי הענין, חייבת הממשלה למסור למתכנן הודעה על כך בכתב ובמקרה זה רשאי המתכנן לדרוש מהממשלה תוך 30 יום מתאריך קבלת ההודעה האמורה, לחדש את תוקפו של החוזה לגבי המשך ביצוע העבודה ההנדסית ומשדרש כך — יחדש תוקפו של החוזה כאמור.





- (ב) לא דרש המתכנן מהממשלה תוך התקופה האמורה של 20 יום. לחדש את החוזה — רשאית הממשלה למסור את המשך העבודה ההנדסית לאדם אחר ולהשתמש לצורך זה בתכניות וככל יתר המסמכים הקשורים בעבודה ההנדסית שהוכנו ע"י המתכנן וזאת ללא כל תשלום, תמורה או פיצוי אחר למתכנן.
22. הפר המתכנן אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בחוזה זה, יהיה חייב לשלם לממשלה פיצויים בעד הנזקים וההפסדים שנגרמו לה כתוצאה מהפרה כאמור, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא הממשלה זכאית לקבל נגד המתכנן כל סעד משפטי אחר, לרבות צו מניעה, צו עשה וצווי ביניים.
23. (א) הממשלה רשאית לבטל מיד את החוזה בכל אחת מהמקרים הבאים וזאת נוסף לאמור בסעיפים 20 ו-21, ומבלי לגרוע מחובותיו של המתכנן לפי סעיף 22.
- אלה המקרים: —
- (1) המתכנן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בחוזה זה, ואותה התחייבות היא מעיקרי החוזה והמתכנן לא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך מאת המנהל, תוך הזמן שנקבע בהתראה.
- (2) המנהל התרה במתכנן שאין הוא מתקדם בעבודתו בצורה המבטיחה את סיומה במועד שנקבע והמתכנן לא נקט תוך 30 יום מתאריך קבלת ההתראה צעדים המבטיחים לדעת המנהל את סיום העבודה במועד שנקבע.
- (ב) בוטל החוזה כאמור בסעיף קטן (א), תהיה רשאית הממשלה למסור את העבודה ההנדסית לאדם אחר ולהשתמש לצורך זה בתכניות וכל יתר המסמכים הקשורים בעבודה ההנדסית שהוכנו על ידי המתכנן עד לביטול החוזה.
- (ג) בוטל החוזה כאמור בסעיף קטן (א), הרי בכפוף לסעיפים 22 ו-24 לחוזה זה, תהיה הממשלה חייבת לשלם למתכנן את השכר המגיע למתכנן בעד אותו חלק מהעבודה ההנדסית שבוצעה על ידו עד לביטול החוזה, אולם תהיה פטורה מלשלם למתכנן כל שכר, תמורה או פיצוי כלשהו בעד השימוש בתכניות וכל יתר המסמכים הקשורים בעבודה ההנדסית כאמור בסעיף קטן (ב), במידה השימוש הוא לגבי נשוא חוזה זה.
24. מגיע למתכנן מאת הממשלה לפי חוזה זה סכום כלשהו, תהיה היא רשאית לקזז ולנכות ממנו כל סכום המגיע לממשלה מאת המתכנן לפי חוזה זה או לפי כל עסקה אחרת.
25. (א) וזיה בדעת הממשלה להכניס במבנה לאחר השלמתו שינויים או הוספות המהווים שינוי האופי או הצורה הארכיטקטונית של המבנה (להלן — השינויים) רשאית הממשלה לשלוח למתכנן הודעה על כך, ואם היה ברצון המתכנן לבצע את העבודה ההנדסית בביצוע השינויים עליו להודיע על כך בכתב לממשלה תוך 30 יום מתאריך קבלת ההודעה בדבר הכוונה לבצע את השינויים כאמור. התנגד המתכנן לשינויים המהווים שינוי האופי או הצורה הארכיטקטונית של המבנה מטעמים ארכיטקטוניים, תמסר השאלה אם התנגדותו מוצדקת או לא, להכרעת ועדה של שלושה מומחים שימונו אחד ע"י כל צד לחוזה השלישי ע"י שני המומחים שימונו כאמור, או בהעדר הסכמה — שימונה ע"י המנהל וירי האגודה ביחד, ובהעדר הסכמה ביניהם — על ידי נשיא הטכניון. מכון טכנולוגי לישראל, קבעה הועדה האמורה שהתנגדותו של המתכנן, כאמור, אינה מוצדקת, לא יהיה המתכנן רשאי להתנגד לביצוע השינויים.
- (ב) הודיע המתכנן שברצונו לבצע את העבודה ההנדסית הכרוכה בביצוע השינויים וקבע תנאי ביצוע העבודה ההנדסית האמורה במשא ומתן בין הצדדים, שכר המתכנן עבור העבודה ההנדסית הכרוכה בביצוע השינויים יהיה לפי הוראות תעריף האגודה הקובעות שכר למתכנן עבור שינויים או הוספות לבנין קיים.
- (ג) לא הגיעו הצדדים מסיבה כלשהי לידי הסכם בדבר ביצוע השינויים תוך 3 חודשים מתאריך קבלת הודעת המתכנן על רצונו לבצע את העבודה ההנדסית האמורה, ימסר הענין השנוי במחלוקת להכרעת הועדה שתורכב בדרך הנזכרת בסעיף קטן (א), אין האמור בסעיף קטן (א) או בסעיף קטן זה או בעבודה שהועדה הוציאה החלטה או בתוכן החלטה כדי לחייב את הממשלה לבצע את השינויים או את העבודה ההנדסית הקשורה בהם.
- (ד) ניתנה החלטה הועדה והמתכנן סרב לבצע את השינויים מסיבה כלשהי, תהיה הממשלה רשאית לבצע את השינויים תוך התקופה של 30 יום האמורים בסעיף קטן (א) דלעיל, או אם הודיע המתכנן שאין ברצונו לבצע את העבודה ההנדסית האמורה, רשאית הממשלה לבצע את השינויים ולמסור את העבודה ההנדסית הקשורה בביצוע השינויים למי שיראה בעיניה, הכל ללא צורך בקבלת הסכמת המתכנן לכך.
26. אם המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית, ייחשב הדבר כאילו החוזה בוטל על-פי סעיף 23, ולענין הסעיפים 21 או 25 ינתנו כאילו הודיע המתכנן לממשלה שאין ברצונו לבצע את העבודה ההנדסית.



1

2

3



27. מבלי לגרוע מחובה או התחייבות כלשהי המוטלת על המתכנן עפ"י חוזה זה, מוסכם בזה כי למתכנן זכות יוצרים על התכניות שהכין לפי חוזה זה, אף אם קיבל את שכר טרחתו עבורן, פרט למקרים האמורים בסעיפים 21, 23 ו-25 וכל מקרה אחר שבו יש לממשלה במפורש או מכללא עפ"י חוזה זה זכות שימוש בתכניות האמורות, שבהם לא תישמע טענת המתכנן שנוסחה זכות היוצרים שלו, ובלבד שלגבי כל עבודות תכנון ערים, המפורטות בתעריף האגודה המתייחס לתכנון ערים, לא תהיה למתכנן זכות יוצרים על תכניותיו אלא לגבי עיצוב ארכיטקטוני של ככר, רחוב או קטע ממנו בלבד.
28. (א) המתכנן אינו רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה לפי חוזה זה אלא בהסכמת המנהל בכתב ומראש.
- (ב) המתכנן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודה התנדוסית, כולה או מקצתה, אלא בהסכמת המנהל בכתב ומראש.
- (ג) העביר המתכנן את כל זכויותיו או חובותיו על פי חוזה זה, או מקצתן, או מסר את ביצוע העבודה התנדוסית לאחר, כולה או מקצתה, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, ישאר הוא אחראי להתחייבויות המוטלות על המתכנן עפ"י הסכם זה.
29. אם העבודה התנדוסית כוללת שירותים חלקיים בלבד, ישולם שכר הטרחה למתכנן עבור אותם השירותים לפי טבלת השירותים החלקיים שבתעריף האגודה.
30. ויתר אחד הצדדים למשנתו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא ייחשב הויתור כויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראה אחרת הדומה לה או שונה ממנה בטיבה, כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיה בריתוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.
31. (א) בכל מקום שבחווה זה יש הפניה או הסתמכות על הוראה של תעריף האגודה וקיימת סתירה או אייחזאמה בין אותה הוראה ובין הוראה כלשהי שבחווה זה, תחייב ההוראה שבחווה זה.
- (ב) קיימת סתירה או אייחזאמה בין הוראה שבנספח כלשהו המצורף לחוזה זה לבין הוראה כלשהי שבחווה זה או בתעריף האגודה, תחייב ההוראה שבנספח, ובלבד שלגבי הוראה שבנספח שאינה לפי סעיפים 3 או 5, יחולו הוראות סעיף קטן זה אם הוראת הנספח האמורה הינה בהתאם להסכם שבין האגודה לבין הממשלה, או בהתאם להסדר מיוחד שנקבע בין האגודה לבין משרד ממשלתי או רשות ממשלתית כלשהם — לגבי אותו משרד או אותה רשות.
- (ג) המבוא לחוזה זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
32. שני הצדדים מוותרים בזה על הצורך בהתראה נוטריונית למקרה של הפרת החוזה ומסכימים כי עצם ההפרה תבוא במקום התראה כזאת.
33. כל מסמך לענין חוזה זה אפשר לשלוח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים כלהלן, וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, ייחשב שנתקבל על ידי המוען עם תום 4 ימים מתאריך המשלוח.

כתובת הצדדים:


המתכנן: א. שפיר  
 מ. ~~שפיר~~  
 ארלוסלויס  
 כספ' 29  
 93554

הממשלה: ועדת ארסני רבנות  
 קרובי הממשלה בנין 2  
 קריק שכם  
 ירושלים 91131

ולראיה באו הצדדים על החתום: -

א. שפיר  
 המתכנן

כשם הממשלה





FORM NO. 101 (REV. 11/15/54)  
THE UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

UNITED STATES BUREAU OF LAND MANAGEMENT

LAND OFFICE

REPORT OF SURVEY NO. 100 - 1954

SECTION 10

527,000

5270 x 100

75,050

527,000 x 15 = 7,905,000

675,050

*D*







Sign. K. M.

SHLOMO KOPILOV M. Sc.  
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.  
15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

טל. 245296; 230870  
טלפקס: 35770-1 COIN IL

M. Sc. שלמה קופילוב  
הנדסה וניהול בע"מ  
רח' ישראל'ס 15, תל-אביב 64382

REF: 26/1/9

DATE: 10.9.84

משרד ארצות ושיכון  
מחלקת הנדסה ומבנה  
מס' תיק: 13-09-1984  
13.9

לכבוד  
מר י. שכטר  
אמרכל חבריאות  
כשרותי חבריאות  
יהודה ושומרון

מחלקת הנדסה ומבנה  
מס' תיק: 13-09-1984

הגדרון: פרויקטים ביו"ש - לוח הזמנים

בהתייחס ללוח הזמנים לפרויקטים השונים בנושא בתי חולים ביו"ש מתאריך 29.7.84, וכך לשיחתנו הבודק, ברצוני לציין כלהלן:

1. המכרז לביה"ח רמאללה, אגף הרנטגן - צפוי שיושלט עד סוף חודש ספטמבר '84, כמתוכנן.
2. המכרז לביה"ח רמאללה, אגף חדרי ניתוח - צפוי שיושלט עד סוף חודש אוקטובר '84, כמתוכנן.
3. ביה"ח חברון, אגף ניתוחים - צפוי שעבודות הבניה המתועשת יתחילו בחודש נובמבר '84, כמתוכנן.
4. קודם פרויקטים אחדים מתעבב בגלל הקפאת-התקשרויות שהוכרזה לאחרונה, ואילו הם:
  - 4.1 ביה"ח בית-ג'אלה, אגף הרנטגן.
  - 4.2 ביה"ח חברון, אגף הרנטגן.
  - 4.3 ביה"ח רמאללה, תכנון כולל.
  - 4.4 השלמת פרוגרמות לבתי החולים בית-ג'אלה, חברון, ורמאללה.

יתכן ופרויקטים אילו יופשרו בקרוב, ואני אעדכן את לוח הזמנים לגביהם.

בברכה,  
שלמה קופילוב

העתקים: ד"ר סבר, מפקדת יו"ש  
אבי אילרז, ט"ס דע"נ רוחה, מפקדת יו"ש  
ח"ה א. גיל, ע. לובטנבורג, א. ערסון, א. גולדשלאגר - טע"צ משרד ראשי.



DATE: 10.1.88

13.1.88

11.1.88

10.1.88

9.1.88

8.1.88

7.1.88

6.1.88

5.1.88

4.1.88

3.1.88

2.1.88

1.1.88

12.1.88

SHLOMO KOPLOV M.Sc.

SHLOMO KOPLOV M.Sc.

SHLOMO KOPLOV M.Sc.

SHLOMO KOPLOV M.Sc.

SHLOMO KOPLOV M.Sc.

SHLOMO KOPLOV M.Sc.

SHLOMO KOPLOV M.Sc.

SHLOMO KOPLOV M.Sc.

SHLOMO KOPLOV M.Sc.

SHLOMO KOPLOV M.Sc.

SHLOMO KOPLOV M.Sc.

SHLOMO KOPLOV M.Sc.

א. א. א. א. א.

SHLOMO KOPILOV M. Sc.  
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

טל. 245296; 230870

טלפקס: 35770-1 COIN IL

Handwritten signature/initials

שלמה קופילוב M. Sc.  
הנדסה וניהול בע"מ  
רח' ישראלים 15, תל-אביב 64 382

REF.: 26/1/8

DATE: 29.7.84

לכבוד

ה"ה א. גיל, ע. לוכטנבורג, ש. גונן, א. גולדשלאגר (מע"צ)  
א. אילוז (ענף רוחה, שירותי הבריאות)  
י. שכטר (אמרכל, שירותי הכריאות, יו"ש)  
י. האן, אדריכל

א.ג.ג.

הנדון: בתי חולים ביו"ש - לוח זמנים

רצ"ב לוח זמנים ראשוני עבור הפרויקטים השונים ביו"ש.

ברצוני לעיין שהעמידה בלוח הזמנים מותנית בחשלמת תקציבים,  
סכום סופי על שטחים מוקצבים, אי הקפאת חוזים על-ידי הממשלה,  
וכדומה.

בברכה,

Handwritten signature  
שלמה קופילוב

Stamp: יי-סיכון  
מח' עבודה צבאית והמשדד וחיסום  
5/11/84  
1984-08-11



SHLOMO KOPLOV M.Sc.  
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.  
12, GARDEN ST. TEL AVIV 6100, ISRAEL  
TEL: 03-5233444 FAX: 03-5233444

*Handwritten initials*

SHLOMO KOPLOV M.Sc.  
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.  
12, GARDEN ST. TEL AVIV 6100, ISRAEL  
TEL: 03-5233444 FAX: 03-5233444

DATE: 20.7.88


1988

TO: THE DIRECTOR, THE ISRAELI AIR FORCE  
FROM: SHLOMO KOPLOV, ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.  
SUBJECT: ...

...  
...  
...

RECEIVED  
AIR MAIL

*Handwritten signature*  
S. Koplov



עכוב בגלל בעית הנספח שטחים לאגן

מותנה בהשלמת תקציבים



מדינת ישראל  
משרד הבינוי והשיכון

א. א. א.

מחלקת עבודות ציבוריות - המשרד הראשי  
האגף לבניית מוסדות ממשלה  
ח.ד. 3198, ירושלים 91131, טל' 277290 - 02

ירושלים 5/11/74  
מס' 26784

לכבוד  
מ. א. א.  
הת' 24  
והקסיק 91004

26. 7. 84.

נ 22/84

הנדון: הסכם מע"ב/ה/ הת' חלוקת היהודים - וולף/אל - וולף כהאל א. א.

מפורטים בזה 5 עותקים של ההסכם בנדון. נא לחתום ולהטביע מס כולים במשרד האוצר על המקור בסך שייקבע ועוד כול בסך 1. - שלל על העתק הראשון.

אופן החתימה: בכל דף בצד המודפס במכונה או כתוב ביד וכן בתחתית - בראשי היבות ובדף האחרון - חתימה מלאה במקום המיועד.

נא להחזיר ליחידת ההקשרויות במשרדנו את כל העותקים בהקדם, בארוף תשלום מולימת הבטוח המקצועים, בהתאם לסעיף 16, בחוקר התכנון.

מכבוד רב  
א. א. א.  
ירושלים ראשי

העתק:  
מח' אדריכלות - יחידת התקשרויות  
לתיק הבניין

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64382, ISRAEL

טל. 245296; 250670

טלפקס: 35770-1 COIN IL

שלמה קופילוב M. Sc.

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 25, תל-אביב 64382

מס' סיוע פנימי, המשרד הראשי  
25/07-1984  
5111/7

REF: 16/12/4

DATE: 25.7.84

מחלקת עבודות צבאיות  
המשרד הראשי  
ואגף לבטיח מוסדות ממשלה  
לשכת מנהל וסגן  
צבא ביהמ"ש  
29.7.84

הפרויקט: רצועת עזה - תכנית אב לבתי חולים

סכום ישיבה וסיור

שנערכה בתאריך 24.7.84 בנושא פרוגרמה לתכנית האב

מקום הישיבה: ט"ר ד"ר לש, עזה; הסיור נערך בבתי חולים בחבל עזה  
נוכחים: ה"ה לש, בן יצחק, ודר, חדר (שרותי הבריאות, עזה); גריל, קופ, גונן, תומא (מע"צ);  
טורץ; קופילוב

תפוצה: הנוכחים; ד"ר חירי, בן דוד (שרותי הבריאות)

סוכם ע"י: שלמה קופילוב

| סעיף | ה נו ש א   | הטפול באחריות   | עד תאריך |
|------|--|-----------------|----------|
| 1.   | כללי   |                 |          |
|      | נערך סיור בבתי החולים בחבל עזה, לצורך התרשמות ממעב בתי החולים, הדרישות השונות ואפשרויות בניה ופתוח בהן ובעתיד.   |                 |          |
| 2.   | בישיבה המוקדמת נדון כלחלץ  |                 |          |
| 2.1  | בגלל השטה המצומצם של ביה"ח שיפא, הוא יתוכנן ל-650 מיטות בלבד. יכללו בו מחלקה פסיכיאטרית אקוטית אופטלמולוגיה ומח' עיניים.   |                 |          |
| 2.2  | בתכנון הפרוגרמה יש להביא בחשבון את מנהגי המקום מבחינת הימצאות בני משפחה ליד החולים לצורך לימוד הטפול בהם מחד, וטאיך הנוהג שהחולים עוזבים את בתי החולים מוקדם יחסית, גם במקרים אונקולוגיים. |                 |          |
| 2.3  | הכניות, תאור ופרוט הטעב הקיים בבתי החולים ברצועה ימסר תוך שבוע.  |                 |          |
|      | הפרוט יכלול את הנושאים הבאים:  |                 |          |
|      | 2.3.1 תכנית ביה"ח ומספור בנינים  |                 |          |
|      | 2.3.2 מספר מיטות בכל בנין בביה"ח וסוג המיטות   |                 |          |
|      | 2.3.3 פרוט מכונים רפואיים ושרותים נוספים בכל ביה"ח.  |                 |          |
|      |  | ד"ר לש/חדר 31.7 |          |
|      |  |                 | 2/..     |



| עד תאריך | הטפול באחריות | ה נו ש א   | סעיף   |
|----------|---------------|--|--------|
|          |               | <p><u>הסיוך נערך באתרים הבאים</u><br/> <u>בירה"ח בחץ יוניס</u></p>   | 3      |
|          |               | <p>3.1.1 זהו אחד משלושת בתי החולים האזוריים המתוכננים, בית החולים מתוכנן לאזור דרום החבל, ויכיל כ-500 מיטות לשנת המטרה (שנת 2000).</p> | 3.1    |
|          |               | <p>3.1.2 כיום ישנם בביה"ח 243 מיטות והוא מטרה כ-35% מאוכלוסיית החבל.</p>   |        |
|          |               | <p>3.1.3 שטח ביה"ח מצומצם, וישנם שטחים פנויים בסמוך לביה"ח ויש לבדוק אפשרות להגדיל את ביה"ח בהתאם.</p>                                 | ד"ר לט |
|          |               | <p><u>ביה"ח לחולי שחפת, באזור בורנד'</u></p>   | 3.2    |
|          |               | <p>3.2.1 באזור ביה"ח יוקם ביה"ח האזורי השני, לאזור המרכז, ויהיה גם הוא בן 500 מיטות.</p>   |        |
|          |               | <p>3.2.2 צמוד לבית החולים, ממזרח ומדרום ישנם שטחים פנויים, יש לבדוק אפשרות לספחם עבור ביה"ח.</p>                                       | ד"ר לט |
|          |               | <p><u>ביה"ח עיניים ופסיכיאטריה בעזה</u></p>  | 3.3    |
|          |               | <p>3.3.1 באזור מתוכנן בי"ח על אזורי, סה"כ כ-350 מיטות.</p>   |        |
|          |               | <p>3.3.2 ביה"ח כולל היום 57 מיטות בביה"ח לעיניים, 20 מיטות לפסיכיאטריה וכך 135 מיטות לילדים בביה"ח הסמוך, שיש לפנותו.</p>              |        |
|          |               | <p>3.3.3 יש שטח פנוי צמוד לביה"ח ויש לבדוק אפשרות לספחו עבור ביה"ח.</p>  | ד"ר לט |

  
 שלמה קופילדוב



REF.: 26/1/7

DATE: 19.7.84

מחלקת עבודות צבאיות  
המשרד הראשי  
דאגה לבניית מוסדות במשלה  
לשכת מנהל האגף  
צבא ביהם

25/7

הפרויקט: בתי חולים ביהודה ושומרון

סכום ישיבה

שנערכה בתאריך 17.7.84 בנושא קדום פרויקטים ביו"ש

מקום הישיבה: משרד אדריכל י. האן

נוכחים: ה"ה ש. גונן (מע"צ); צ.הקר, חילוה (שרותי הבריאות, יו"ש); י. האן; ד. שפירא;

א. ברנר; דיסקינד (חלקי); פרנקל (חלקי); א. שפיר; ש. קופילוב, ד. ימין (מס' קופילוב)

תפוצה: הנוכחים; ה"ה ד"ר סבר, ס. ביצ'ין, ד"ר ודר (שרותי הבריאות, יו"ש); א. אילוז (ע'רע"נ רוחה)

א: גיל, י. רוז'נסקי, א. גולדשלגר, גורביץ', י. לוי, י. טל, א. הרשקוביץ (מע"צ).

סוכם ע"י: דוד ימין

| סעיף | ה נו ש א  | הטפול באחריות | עד תאריך |
|------|---|---------------|----------|
| 1.   | <p><u>כללי</u></p> <p>הישיבה נערכה לעורך קדום תכנון ותאום בין היועצים בפרויקטים השונים המבוצעים ע"י מע"צ.</p> <p><u>הפרויקטים שנדונו:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* ביה"ח בית-ג'אלה - אגף הרנטגן (ר' סעיף 3).</li> <li>* ביה"ח חברון - אגף הרנטגן (ר' סעיף 4).</li> <li>* ביה"ח רמאללה - אגף הרנטגן (ר' סעיף 5).</li> <li>* ביה"ח רמאללה - אגף חדרי נתוח (ר' סעיף 6).</li> </ul> |               |          |
| 2.   | <p><u>אשורים לתכנון</u></p> <p>אשורי התכנון יהיה ע"י מהנדסי מע"צ וא. שפיר, כלהלן:</p> <p>מערכת מזוג אוויר: י. לוי</p> <p>מערכת חשמל: י. טל</p> <p>מערכת אינסטלציה: א. הרשקוביץ</p> <p>בטיחות: א. שפיר</p> <p><u>נדון וסוכם כלהלן:</u></p>   |               |          |
| 3.   | <p><u>ביה"ח בית-ג'אלה - אגף הרנטגן</u></p>  |               |          |
| 3.1  | ד"ר ודר יעביר למשרד קופילוב פרטים של מכונת פתוח יום.  |               |          |
| 3.2  | שיטת הכניסה לחדרי ההלבשה כפי שתוכננה ע"י אדריכל האן מאושרת ע"י שרותי הבריאות.   |               |          |
|      |   |               | 2/....   |



| סעיף | ה נושא   | הטפול באחריות     | עד תאריך |
|------|--|-------------------|----------|
| 3.3  | מזוג אויר - שיטת מזוג האויר היא יחידות מפוצלות. המיזוג ינתן לשלושת חדרי הרנטגן, ח. פתוח, ח. מנהל המחלקה וח. אולטרה-סאונד. מיקום היחידות יתוכנן ע"י האן.  | האן               | 24.7     |
|      | ד. שפירא ישרים תכנית ראשונית של מזגנים לאשור.  | שפירא             | 8.8      |
| 3.4  | האן יפגש עם חב' ביו-הנדסה רפואית לקבלת נתונים בדבר דרישות לחשמל ואינסטלציה סניטרית למכונות והציוד בחדרים השונים.   | האן               | 25.7     |
| 3.5  | מר שפיר יעביר הנחיות ודרישות לבטיחות וכבוי אש עבור חדרי הרנטגן, לאחר קבלת תכנית אדריכלית.  | שפיר              | 30.7     |
| 3.6  | הוחלט לא לבצע בשלב זה הכנות חשמל לקומפקטוס חשמלי.  |                   |          |
| 3.7  | יש לתכנן דלת מעבר מביה"ח הישן, לאורך המסדרון ליד חדר האולטרה-סאונד.  | האן               | 24.7     |
| 3.8  | השלמת תכניות אלקטרומכניות מתואמות - 5.10.84.   | מתכננים / קופילוב | 5.10     |
| 4    | <u>ביה"ח חברון - אגף הרנטגן</u>  |                   |          |
| 4.1  | גב' הקר תבדוק שוב אפשרות לתוספת שטחים לאגף, לצורך שפור המחלקה.   | הקר               | 25.7     |
| 4.2  | האן ידאג לקבל טאמיתי מחב' לבנט תכנית מקום ציוד ודרישות עבור חדר הרנטגן הפנמי.  | האן               |          |
| 4.3  | מזוג האויר יהיה ע"י מזגנים מפוצלים.  |                   |          |
| 4.4  | מכיון שהתכנית המוצעת עדיין לא מאושרת (ראה סעיף 4.1 לעיל), יתכן עכוב כלוח הזמנים שצויין בסכום מש' קופילוב מס' 26/1/5 מתאריך 6.7.84, סעיף 6.6.   |                   |          |
| 5    | <u>ביה"ח רמאללה - אגף הרנטגן</u>   |                   |          |
| 5.1  | אשורי קרינה - האן יברר הנושא אצל יעקב חי ויקבל ממנו האשורים הדרושים.   |                   |          |
| 5.2  | תכנון מערכת החשמל, הכנת המפרט והכמויות יושלמו ע"י אורי ברנר עד 20.8.84. תכנון מערכת החשמל יכלול גם אספקת החשמל למזגנים.  | גלעד              | 20.8     |
| 5.3  | מזוג אויר - תכנון המערכת הכנת המפרט והכמויות יושלמו עד 20.8.   | שפירא             | 20.8     |
| 5.4  | אדריכלות - תכנון הדלתות הראשיות מלובי הכניסה ל-2 חלקי האגף יהיה באופן הבא:<br>5.4.1 הדלת מאזור חדרי הרנטגן ללובי: הדלת תהיה עם זמזם ומפתח. פתיחה חפשית תהיה לכיון הלובי.<br>5.4.2 הדלת מהלובי לאזור האדמיניסטרציה תהיה עם זמזם ומפתח; פתיחה חפשית תהיה מהלובי.<br>הפעלת הזמזמים תהיה מאזור הקבלה (אזור הטכנאים). | האן               |          |
| 5.5  | יש לתכנן במסדרון תקרה אקוסטית שתהיה במרחק 35 ס"מ מתקרה קיימת. האן יש להתייעץ עם עוזי ליבני בנושא סוג התקרה.  | האן               |          |

| סעיף | ה נו ש א   | הטיפול באחריות | עד תאריך |
|------|--|----------------|----------|
| 5.6  | גורבץ' יתכנן הפרטים הקונסטרוקטיביים על סמך תכנית אדריכלית סופית שנשלחה אליו. גמר תכנון סופי: 1.8.84  | האן            | 1.8      |
|      | תכנון מע' שילוט, פרטי נגרות ורשימת נגרות יתואמו עם גב' הקר. שילוט לבטיחות יתואם עם שפיר וישולב עם השלוט הכללי.   |                |          |
|      | השלמת התכנון הנ"ל ע"י האן - עד 20.8.84.  | האן            | 20.8     |
| .6   | <p><u>ביה"ח רמאללה - אגף חדרי נתוח</u></p> <p>גובה התקרה התלויה במסדרון יהיה 2.25 +.</p> <p>צנרת הגזים הקיימת תשאר במקומה. תעלות החשמל תפורקנה ותעברנה למרכז הסדרון בין תעלות ט/א וגופי התאורה.</p> <p>גופי התאורה יהיו שקועים בתקרה.</p> <p>תעלות מזוג האוויר תעברנה במרכז עם כניסות לחדרי הנתוח.</p> |                |          |

דוד ימין



22/84 0

נספח מס' לתרומה מ.ע.צ. ח/22/84

בתי חולים בי ודה וסומרון בטיחות אש-לפי תקום קבועה

פרד הבסיס: זונה תקום לוח 21, יולי 1984

פרד העבודה:

יוסף-טוחי = 100 תקום תפריד = 5270 לטעה

פרד הכבוד:

100 תקום  $\times$  5270 = 527,000 ₪

מק"מ  $\times$  15 = 527,000 ₪

= 79,050 ₪

606,050

5/11/7

חתימה

אל: יו"ר הועדה למסירת תכנון חוץ  
מאת: מנהל יחידה / מהנדס מסור

1. א. שם העבודה ומקומה בג: קולטת ב'הוצ'ה לטלמון
- ב. תאור העבודה יחידת קולטת ב'הוצ'ה לטל
- ג. תקציב מאושר \_\_\_\_\_
- ד. סעיף תקציבי כ/ג - 7/15

2. הנני מציע למסור לתכנון חוץ את השירותים דלקמו -

- א. מהות השירותים המבוקשים \_\_\_\_\_
- ב. אומדן משוער (ש) 3-1 100 ש"ח עלו הוצ'ה לטל
- ג. היקף שכר הטרחה (ש) \_\_\_\_\_

3. הנני מציע את מתכנני החוץ כדלקמו: -

| מקצוע | כתובת            | ה ש ם       |
|-------|------------------|-------------|
|       | רח' הלל 24       | 1. א. גלילי |
|       | י. ב'אשלים 42009 | 2.          |
|       |                  | 3.          |

4. הנני ממליץ למסור את השירותים למתכנן הבא:

5. נימוקים מפני כבוד ב'הוצ'ה לטל
6. חתימת מגיש הבקשה תפקיד אבירם לטל
7. החלטות הועדה ונימוקה: \_\_\_\_\_
- בדיון שהתקיים ביום \_\_\_\_\_ החליטה הועדה לאשר את מסירת השירות
- ל: \_\_\_\_\_
- ונימוקה הם \_\_\_\_\_

אישור חברי הועדה:

| חתימה | תפקיד          | ש ם        |
|-------|----------------|------------|
|       | ראש הנהלת אג"ד | 1. א. גיל  |
|       | אבירם לטל      | 2. א. גרמן |
|       | מנהל אג"ד      | 3. א. גל   |
|       | מנהלים לטל     | 4. א. גל   |

17 7 84 תאריך האישור

460/20 מספר האישור



החל מיום: ארבע ימים לפני תחילת  
 תחילת המסע: ארבע ימים לפני תחילת המסע (אשר, ש' 1110)  
 ימים אחרים: ארבע ימים לפני תחילת המסע  
 אולם אילו מילים: ארבע ימים לפני תחילת המסע  
 אולם אחרים: ארבע ימים לפני תחילת המסע  
 אולם אחרים: ארבע ימים לפני תחילת המסע

5. תחילת המסע - ארבע ימים לפני תחילת המסע

למשל ארבע ימים לפני תחילת המסע

6. תחילת המסע - ארבע ימים לפני תחילת המסע

אולם אילו מילים: ארבע ימים לפני תחילת המסע

7. תחילת המסע - ארבע ימים לפני תחילת המסע

אולם אילו מילים: ארבע ימים לפני תחילת המסע  
 אולם אחרים: ארבע ימים לפני תחילת המסע (אשר, ש' 1110)

8. תחילת המסע - ארבע ימים לפני תחילת המסע

אולם אילו מילים: ארבע ימים לפני תחילת המסע  
 אולם אחרים: ארבע ימים לפני תחילת המסע  
 אולם אחרים: ארבע ימים לפני תחילת המסע  
 אולם אחרים: ארבע ימים לפני תחילת המסע  
 אולם אחרים: ארבע ימים לפני תחילת המסע

9. תחילת המסע - ארבע ימים לפני תחילת המסע

אולם אילו מילים: ארבע ימים לפני תחילת המסע  
 אולם אחרים: ארבע ימים לפני תחילת המסע

אולם אילו מילים: ארבע ימים לפני תחילת המסע

אולם אחרים:

אולם אילו מילים: ארבע ימים לפני תחילת המסע  
 אולם אחרים: ארבע ימים לפני תחילת המסע



DATE: 10.7.84

18.7.84  
 26/1/8  
 REF: 26/1/8

M. SC. 217917  
 TEL. 245296; 250870  
 ISRAEL'S ST. TEL. AVIV 64302, ISRAEL  
 ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.  
 SHTOMO KOPILOV M. SC.

אולם אילו מילים: ארבע ימים לפני תחילת המסע

6. ביה"ח חברון-תכנון כולל

עדיין אין תקציב ולא נקבעו יועצים

7. רמאללה-רנטגן

אדריכלות: ישראל האן, אדריכל

תכנון אינטסטלציה: טדי דיסקינד מהנדסים יועצים

תכנון חשמל: א. גלעד ושות' הנדסת חשמל בע"מ

תכנון מזג אוויר: איצקוביץ'-שפירא-האן מהנדסים יועצים בע"מ

יועץ כבאות: אלכסנדר שפיר

תאום נהול ופקוח: שלמה קופילוב הנדסה ונהול בע"מ

8. רמאללה-חדרי נתוח

התכנון והמכרז מבוצעים באחריות ביה"ח רמאללה; טע"צ מבצעת לזוי הפרויקט בלבד.

9. רמאללה-תכנון כולל

אדריכלות: יוסף גרשון, אדריכל

תכנון אינטסטלציה: טדי דיסקינד מהנדסים יועצים

תכנון חשמל: א. גלעד ושות' - הנדסת חשמל בע"מ

תכנון מזג אוויר: איצקוביץ'-שפירא-האן-מהנדסים יועצים בע"מ

יועץ כבאות: אלכסנדר שפיר

תאום נהול ופקוח: שלמה קופילוב הנדסה ונהול בע"מ

10. רפידיה-רנטגן

אין עדיין תקציב אך נקבעו היועצים. ראה סעיף 1 לעיל.

הערות:

\* אלכסנדר שפיר נקבע כיועץ כללי לכבאות עבור כל הפרויקטים הנ"ל. שכר טרחה לפי שעות עבודה. עדיין לא עבר בוועדה.

\* היועצים עבור בתי החולים בית ג'אלה/רנטגן, חברון/רנטגן, ורמאללה/תכנון כולל (ראה ס' 4,2 ו-9 לעיל) עדיין לא עברו בוועדה.

נא בדקו באם שאר היועצים עברו בוועדה.

בברכה,  
שלמה קופילוב

העתיקים: טר א. גיל, סגן מנהל טע"צ

טר י. שכטר, אטרכל שירותי הבריאות יו"ש  
טר ס. ביצ'יץ, שרותי הבריאות יו"ש



שרד הבינוי והשיכון  
 מ"מ בכירת פנדיה, ואשרד ומ"מ  
 12-07-1984  
 ס"ר חייק

REF.: 26/1/ 5      DATE: 6.7.84

PG נר      21.7.84  
 נר      6.8.84  
 נר      17.8.84

הפרויקט: בתי חולים ביהודה ושומרון

**סכום ישיבה**

שנערכה בתאריך 4.6.84 בנושא קדום פרויקטים ברו"ש

מקום הישיבה: מש' שרה גונן, מע"צ  
 נוכחים: ה"ה א. אילוז(עוזר רע"נ רוחה); י. שכטר, צ. הקר(שרותי הבריאות, יו"ש);  
 ד"ר ודר; קופילוב, יטיין(מש' קופילוב)  
 בחלק מהישיבה: ד"ר שכדה, ג'מל  
 תפוצה: הנוכחים; ד"ר סבר, ס. ביצ'ין(שרותי הבריאות, יו"ש); א. גיל, ד. רוז'נסקי,  
 א. גולדשלגר, גורבץ, ש. גונן(מע"צ) י. האן.  
 סוכם עיי: שלמה קופילוב


| סעיף | ה נו ש א  | הטפול באחריות | עד תאריך |
|------|---|---------------|----------|
| 1.   | <p><u>כללי</u><br/>                     הישיבה נערכה בהמשך לישיבה בנושא מתאריך 26.6.84 (ראה סכום מס' 26/1/4 מתאריך 26.6.84), על מנת להציג קדום פרויקטים השונים המבוצעים באמצעות מע"צ; וכן לפתור בעיות טכניות וקדום תכנון.</p>   |               |          |
| 2.   | <p><u>הפרויקטים שנדונו</u></p> <p>2.1 ביה"ח בית ג'אלה-אגף הרנטגן (ס' 3 להלן)<br/>                     2.2 ביה"ח בית-ג'אלה-אגף חדרי נתוח (ס' 4)<br/>                     2.3 ביה"ח בית-ג'אלה-תכנון כולל (ס' 5)<br/>                     2.4 ביה"ח חברון-אגף הרנטגן (ס' 6)<br/>                     2.5 ביה"ח חברון-אגף חדרי נתוח (ס' 7)<br/>                     2.6 ביה"ח חברון-תכנון כולל (ס' 8)<br/>                     2.7 ביה"ח רמאללה-אגף הרנטגן (ס' 9)<br/>                     2.8 ביה"ח רמאללה-אגף חדרי נתוח (ס' 10)<br/>                     2.9 ביה"ח רמאללה-תכנון כולל (ס' 11)<br/>                     2.10 ביה"ח רפידיה (שכס)-אגף הרנטגן (ס' 12)<br/>                     2.11 השלמת פרוגרמות (ס' 13)</p> |               |          |
|      |   | 2/.....       |          |

| עד תאריך | הטיפול באחריות | ה נו ש א  | סעיף |
|----------|----------------|---|------|
|          |                | <p align="center"><u>1771-1772 סוכס כלהלן</u><br/><u>ביה"ח בית-ג'אלה-אגף הרנטגן</u></p>   | .3   |
|          |                | בהתיחס לתכנית ראשונית שהוכנה ע"י אדר' האן, סוכס כלהלן:  |      |
|          |                | מכונת הרנטגן החדשה (תוצרת סימנס) תהיה בחדר הקטום.   | 3.1  |
|          |                | בחדר זה תמוקם בעתיד מכונת פתוח יום. לא יבנה חדר פתוח בתוכו אך יתוכננו ויבוצעו אספקות חשמל, ביוב ומים למכונת הפתוח. ד"ר ודר יכין נתונים. | 3.2  |
| 15.7     | ד"ר ודר        | בחדר שתוכנן תחנת פקוד לפי נתוני מכונת הסימנס.   |      |
|          |                | חדר רנטגן קים ישאר. קירו הצפוני יוזז דרומה בכ 70 ± 50 ס"מ (תלוי במקום מכונת הרנטגן הקימת) על מנת להגדיל את חדר הפתוח הקים.              | 3.3  |
|          |                | אזור השרותים בין חדר הסימנס לחדר הרנטגן הקים יוסב כלהלן:  | 3.4  |
|          |                | 3.4.1 תא הפקוד ישאר במקומו  |      |
|          |                | 3.4.2 3 חדרים האחריים יוסבו לאזור משולב של שרותים והלבשה ל - 2 חדרי הרנטגן.   |      |
|          |                | חדר הפתוח המוגדל יכלול 2 תאי העברת קסטות.   | 3.5  |
|          |                | 2 החדרים מצפון לחדר הרנטגן הקים יאוחדו לחדר רנטגן נוסף בעתיד. יתוכננו ויבוצעו אספקות.   | 3.6  |
|          |                | יתוכננו חדרי שרותים והלבשה מצפון, מעבר לקיר.  | 3.7  |
|          |                | האזור מצפון לחדר הרנטגן יתוכנן לחדרי קבלה וטכנאים; לחדר ארכיב; מחסן; וחדר רופאים. חדר הגבס ימוקם באזור אחר של ביה"ח.                    | 3.8  |
|          |                | אושר שהמסדרון המוביל לחדר מתיס יסגר. באזור ועל חשבון המסדרון יהיו חדרי אולטרהסאונד ומנהל.   | 3.9  |
|          |                | <u>לו"ז משוער</u>   | 3.10 |
|          | קופילוב<br>האן | * תכנון אדריכלי ראשוני: עד 25.7.84  |      |
|          | גונן/צילה      | * אשור התכנית: 5.8.84   |      |
|          | מתכננים        | * תכניות אלקטרומכניות: 5.10.84  |      |
|          |                | * חומר מוכן למכרז: 20.1.84, וזאת במידה והתכניות תאושרנה ולא יצוצו בעיות ונושאים חדשים.  |      |
| מאי 1985 | קופילוב        | * השלמת האגף צפויה בחודש מאי 1985.  |      |
|          |                | <u>ביה"ח בית-ג'אלה-אגף חדרי נתוח</u>  | .4   |
|          |                | תכנון הפרויקט נמסר בזמנו למתכנן המקומי ג'מל ע"י בית החולים.   | 4.1  |
|          |                | לרוב הפרויקט יהיה ע"י מע"צ. פקוח, נהול ותאום יהיו ע"י מש' קופילוב.  |      |
| 5.8.84   | קופילוב        | מע"צ תגיש לשרותי הבריאות אומדן לתכנון ובצוע הפרויקט.  | 4.2  |



| עד תאריך | הטפול באחריות                 | ה נושא  | סעיף |
|----------|-------------------------------|---|------|
|          |                               | <u>ביה"ח בית-ג' אלה-תכנון כולל</u>  | .5   |
|          | שרותי הבריאות                 | עדיין לא נתקבלו דרישה ותקציב לתכנון כולל של ביה"ח לפי פרוגרמה שהוכנה ואושרה.  |      |
|          |                               | <u>ביה"ח חברון-אגף הרנטגן</u>   | .6   |
|          |                               | נדונה תכנית ראשונית של אדר' האן וסוכס כלהלן:  |      |
|          |                               | 6.1 הכניסה לאגף הרנטגן תהיה דרך מרפאות החוץ.  |      |
|          |                               | 6.2 האזור מדרום למסדרון אגף הרנטגן יכלול חדר מנהל (צמוד לכניסה הראשית); ואזור טכנאים/קבלה/ארכיב.  |      |
|          |                               | דלפק הקבלה יהיה סמוך לאזור המרפאות, מטערב לדלת שתותקן במסדרון ותחצוץ בין המרפאות לאגף הרנטגן.   |      |
|          |                               | 6.3 חדר הרנטגן המזרחי יכלול תאי הלבשה ושרותים, על חשבון השרותים הקיימים.  |      |
|          |                               | 6.4 חדר הרנטגן המערבי יכלול פנת הלבשה עם מחיצה נגרות על מנת לחסוך במקום.  |      |
|          |                               | 6.5 חדר הפתוח יוגדל, ויכלול תאי העברת קסטות.  |      |
|          | קופילוב האן גונן/צילה מתכננים | 6.6 <u>לו"ז משוער</u><br>* תכנון אדריכלי ראשוני: עד 30.7.84<br>* אשור התכנית: עד 10.8.84<br>* תכניות אלקטרוטכניות: 10.10.84<br>* חומר טוכן למכרז: 30.12.84, וזאת במידה והתכניות תאושרנה ולא יצוצו בעיות ונושאים חדשים.<br>* השלמת האגף צפויה עד חודש יוני 1985. |      |
| יוני 85  | קופילוב                       |   |      |
|          |                               | <u>ביה"ח חברון-אגף חדרי נתוח</u>  | .7   |
|          |                               | 7.1 הפרויקט מתקדם לפי לוח הזמנים, לרבות הקמת המבנה החצוני ובמקביל השלמת תכנון ויצור של האזור המתועש.  |      |
|          |                               | 7.2 שרותי הבריאות עדיין לא העבירו השלמת תקציבים ולא אשרו את התקציבים הנוספים שנדרשו (עבור מנורות הנתוח).  |      |
| מרץ 1985 | קופילוב                       | 7.3 השלמת הפרויקט צפויה לחודש מרץ 1985.<br>(מותנה בהשלמת תקציביות).   |      |
|          |                               | <u>ביה"ח חברון-תכנון כולל</u>   | .8   |
|          | שרותי הבריאות                 | עדיין לא נתקבלו דרישה ותקציב בנושא משרותי הבריאות למע"צ, לפי פרוגרמה שהוכנה ואושרה.   |      |

| סעיף | ה נושא   | הטפול באחריות      | עד תאריך            |
|------|--|--------------------|---------------------|
| .9   | <u>ביה"ח רמאללה-אגף הרנטגן</u><br>ראה פרוט בנושא בסכום מס' 26/1/4 מתאריך 26.6.84.<br><u>לוח זמנים משוער</u> להשלמת האגף: חודש מרץ 1985.  | קופילוב            | מרץ 1985            |
| .10  | <u>ביה"ח רמאללה-אגף חדרי נתוח</u><br>מתבצעים עתה עבודות תכנון האגף, לפי פרוגרמה של מש' קופילוב שאושרה ע"י שרותי הבריאות וע"י ד"ר סלטי.<br><u>לוח זמנים משוער</u><br>* תכנון וחומר למכרז: עד חודש 10/84.<br>* השלמת הפרויקט: עד חודש יוני 1985, וזאת במידה ולא יהיו עכובים בהשלמת הקציבים.  | קופילוב            | יולי 1985           |
| .11  | <u>ביה"ח רמאללה-תכנון כולל</u><br>הכונה לתכנון בניה ומערכות בבית החולים לפי פרוגרמה שתוכננה וסוכמה.<br>תואם ישיבה מוקדמת בנושא לדיון כללי בהשתתפות ה"ה ש. גונן, ע. הקר, וש. קופילוב.   | קופילוב            | 15.7.84             |
| .12  | <u>ביה"ח רפידה-אגף הרנטגן</u><br>אומדן משוער לשנויים ותוספות בניה פנימית ומערכות באגף רנטגן (כולל מיון ומרפאות) - יוגש לשרותי הבריאות.   | קופילוב            | 12.7.84             |
| .13  | <u>השלמת פרוגרמות</u><br>בקשה להשלמת נושא פרוגרמות בבתי החולים רמאללה, בית ג'אלה, ושכס - הועברה משרותי הבריאות למע"צ.<br>השלמת הפרוגרמות כוללת תאור, פרוט והסברים למצב הקיים ופתוח בתי החולים בעתיד (חברות מודפסות באנגלית); וכן העתק נוסף של הפרוגרמות המשורטטות באנגלית עבור מנהלי בתי החולים.<br><u>לוח זמנים משוער</u><br>* העתק משורטט נוסף לכל פרוגרמה: עד 30.8.84<br>* תאור, פרוט והסברים למצב קיים ופתוח בעתיד: עד 30.10.84. | קופילוב<br>קופילוב | 30.8.84<br>30.10.84 |

  
 שלמה קופילוב



מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון  
האגף לבניית מוסדות ממשלה  
מחלקת עבודות ציבוריות  
המשרד הראשי  
ירושלים

תאריך: ב' באייר תשמ"ד  
4 במאי 1984  
מספר: 5/11/7

לכבוד  
מר ש. קופילוב  
רחוב ישראלים 15  
תל - אביב  
א.נ.,

הנדון: בית חולים באיזור יו"ש -  
הכנת תכנית אב לשפוצים

קבלתי מהמאות רבות על העבודה היפה שנעשתה על ידך  
והצוות שלך בחצגת העניין הן מבחינה מקצועית והן מבחינה  
גרפית.

חומר היה ערוך בצורה עניינית, קולעת, פשוטה, מקצועית  
ומרחיבה-עיניה. על כך גם נמסר מפי מנהלי בת-החולים,  
קציני המטה באיזור יו"ש, אנשי ארגון הבריאות הבינלאומית  
וגורמים רבים אחרים.

טפולך בנושא זה מסייע לנו עד מאוד בקיום תדמית אמינה,  
מקצועית וגבוהה של מע"צ.

בכבוד רב,

א.נ.  
סגן מחל מע"צ  
ומנהל האגף לבניית  
מוסדות ממשלה

העתק: אדריכל ראשי  
ס/אדריכל ראשי - גב' גונן.  
ס/ראשי מערכות  
מ/ראשי ביצוע  
סגן מהנדס מחוז ירושלים, מע"צ.

138

כרכוב אר. 16. אונגוילר

REF.: 26/1/ 5

DATE: 6.7.84



הפרויקט: בתל חבלים בנהנדה לעומרון

**סכום ישיבה**

שנערכה בתאריך 4.6.84 בנושא קדום פרויקטים ביו"ש

מקום הישיבה: מש' שרה גונן, מע"צ  
 נוכחים: ה"ה א. אילוז(עוזר רע"נ רוחה); י. שכטר, צ. הקר(שרותי הבריאות, יו"ש);  
 ד"ר ודר; קופילוב, ימין(מש' קופילוב)  
 בחלק מהישיבה: ד"ר שכדה, ג'מל  
 תפוצה: הנוכחים; ד"ר סבר, ס. ביצ'ין(שרותי הבריאות, יו"ש); א. גיל, י. רוז'נסקי,  
 א. גולדשלגר, גורביץ, ש. גונן(מע"צ). האן.  
 סוכם עיי: שלמה קופילוב

| סעיף | ה נו ש א   | הטפול באחריות | עד תאריך |
|------|--|---------------|----------|
| 1.   | <p><u>כללי</u><br/>                     הישיבה נערכה בהמשך לישיבה בנושא מתאריך 26.6.84 (ראה סכום מס' 26/1/4 מתאריך 26.6.84), על מנת להציג קדום בפרויקטים השונים המבוצעים באמצעות מע"צ; וכן לפתור בעיות טכניות וקדום תכנון.</p> |               |          |
| 2.   | <p><u>הפרויקטים שנדונו</u></p>   |               |          |
| 2.1  | ביה"ח בית ג'אלה-אגף הרנטגן (ס' 3 להלן)   |               |          |
| 2.2  | ביה"ח בית-ג'אלה-אגף חדרי נתוח (ס' 4)   |               |          |
| 2.3  | ביה"ח בית-ג'אלה-תכנון כולל (ס' 5)  |               |          |
| 2.4  | ביה"ח חברון-אגף הרנטגן (ס' 6)  |               |          |
| 2.5  | ביה"ח חברון-אגף חדרי נתוח (ס' 7)   |               |          |
| 2.6  | ביה"ח חברון-תכנון כולל (ס' 8)  |               |          |
| 2.7  | ביה"ח רמאללה-אגף הרנטגן (ס' 9)   |               |          |
| 2.8  | ביה"ח רמאללה-אגף חדרי נתוח (ס' 10)   |               |          |
| 2.9  | ביה"ח רמאללה-תכנון כולל (ס' 11)  |               |          |
| 2.10 | ביה"ח רפידיה (שכס)-אגף הרנטגן (ס' 12)  |               |          |
| 2.11 | השלמת פרוגרמות (ס' 13)   |               |          |
|      |  | 2/.....       |          |



| עד תאריך | הטפול באחריות | ה נו ש א  | סעיף |
|----------|---------------|---|------|
|          |               | <p><u>גדרון וסוכס כלסלז</u><br/> <u>ביה"ח בית-ג'אלה-אגף הרנטגן</u></p>  | 3.   |
|          |               | בהתיחס לתכנית ראשונית שהוכנה ע"י אדר' האן, סוכס כלהלן:  |      |
|          |               | מכונת הרנטגן החדשה (תוצרת סימנס) תהיה בחדר הקטום.   | 3.1  |
|          |               | בחדר זה תמוקם בעתיד מכונת פתוח יום. לא יבנה חדר פתוח בתוכו אך יתוכננו ויבוצעו אספקות חשמל, ביוב ומים למכונת הפתוח. ד"ר ודר יכין נתונים. | 3.2  |
| 15.7     | ד"ר ודר       | בחדר תתוכנן תחנת פקוד לפי נתוני מכונת הסימנס.   |      |
|          |               | חדר רנטגן קיים ישאר. קירו הצפוני יוזז דרומה בכ 70 + 50 ס"מ (תלוי במקום מכונת הרנטגן הקימת) על מנת להגדיל את חדר הפתוח הקיים.            | 3.3  |
|          |               | אזור השרותים בין חדר הסימנס לחדר הרנטגן הקיים יוסב כלהלן:   | 3.4  |
|          |               | 3.4.1 תא הפקוד ישאר במקומו  |      |
|          |               | 3.4.2 3 החדרים האחרים יוסבו לאזור משולב של שרותים והלבשה ל - 2 חדרי הרנטגן.   |      |
|          |               | חדר הפתוח המוגדל יכלול 2 תאי העברת קסטות.   | 3.5  |
|          |               | 2 החדרים מצפון לחדר הרנטגן הקיים יאוחדו לחדר רנטגן נוסף בעתיד. יתוכננו ויבוצעו אספקות.  | 3.6  |
|          |               | יתוכננו חדרי שרותים והלבשה מצפון, מעבר לקיר.  | 3.7  |
|          |               | האזור מצפון לחדר הרנטגן יתוכנן לחדרי קבלה וטכנאים; לחדר ארכיב; מחסן; וחדר רופאים. חדר הגבס ימוקם באזור אחר של ביה"ח.                    | 3.8  |
|          |               | אושר שהמסדרון המוביל לחדר מתיים יסגר. באזור ועל חשבון המסדרון יהיו חדרי אולטרהסאונד ומנהל.  | 3.9  |
|          |               | <u>לו"ז משוער</u>   | 3.10 |
|          | קופילוב האן   | * תכנון אדריכלי ראשוני: עד 25.7.84  |      |
|          | גונן/צילה     | * אשר התכנית: 5.8.84  |      |
|          | מתכננים       | * תכניות אלקטרומכניות: 5.10.84  |      |
|          |               | * חומר מוכן למכרז: 20.1-.84, וזאת במידה והתכניות תאושרנה ולא יצוצו בעיות ונושאים חדשים.   |      |
| מאי 1985 | קופילוב       | * השלמת האגף צפויה בחודש מאי 1985.  |      |
|          |               | <p><u>ביה"ח בית-ג'אלה-אגף חדרי נתוח</u></p>   | 4.   |
|          |               | תכנון הפרויקט נמסר בזמנו למתכנן המקומי ג'מל ע"י בית החולים לורי הפרויקט יהיה ע"י מע"צ. פקוח, נהול ותאום יהיו ע"י מש' קופילוב.           | 4.1  |
| 5.8.84   | קופילוב       | מע"צ תגיש לשרותי הבריאות אומדן לתכנון וביצוע הפרויקט.   | 4.2  |
|          |               | 3/.....   |      |

| עד תאריך | הטפול באחריות                 | ה נו ש א  | סעיף                                   |
|----------|-------------------------------|---|--|
|          |                               | <p><u>ביה"ח בית-ג'אלה-תכנון כולל</u></p> <p>עדיין לא נתקבלו דרישה ותקציב לתכנון כולל של ביה"ח לפי פרוגרמה שהוכנה ואושרה.</p>  | .5                                     |
|          | שרותי הבריאות                 | <p><u>ביה"ח חברון-אגף הרנטגן</u></p> <p>נדונה תכנית ראשונית של אדר' האן וסוכס כלהלן:<br/>                     הכניסה לאגף הרנטגן תהיה דרך מרפאות החוץ.<br/>                     האזור מדרום למסדרון אגף הרנטגן יכלול חדר מנהל (צמוד לכניסה הראשית); ואזור טכנאים/קבלה/ארכיב.<br/>                     דלפק הקבלה יהיה סמוך לאזור המרפאות, ממערב לדלת שתותקן במסדרון ותחצוץ בין המרפאות לאגף הרנטגן.<br/>                     חדר הרנטגן המזרחי יכלול תאי הלבשה ושרותים, על חשבון השרותים הקיימים.<br/>                     חדר הרנטגן המערבי יכלול פנת הלבשה עם מחיצה נגררת על מנת לחסוך במקום.<br/>                     חדר הפתוח יוגדל, ויכלול תאי העברת קסטות.</p> | .6                                     |
|          |                               | <p>לו"ז_אשוער_</p> <p>* תכנון אדריכלי ראשוני: עד 30.7.84</p> <p>* אשור התכנית: עד 10.8.84</p> <p>* תכניות אלקטרוטכניות: 10.10.84</p> <p>* חומר מוכן למכרז: 30.12.84, וזאת במידה והתכניות תאושרנה ולא יצוצו בעיות ונושאים חדשים.</p> <p>* השלמת האגף צפויה עד חודש יוני 1985.</p>  | 6.1<br>6.2<br>6.3<br>6.4<br>6.5<br>6.6 |
|          | קופילוב האן גונן/צילה מתכננים |   |  |
| יוני 85  | קופילוב                       |   |  |
|          |                               | <p><u>ביה"ח חברון-אגף חדרי נתוח</u></p> <p>הפרויקט מתקדם לפי לוח הזמנים, לרבות הקמת המבנה החצוני ובמקביל השלמת תכנון ויצור של האזור המתועש.<br/>                     שרותי הבריאות עדיין לא העבירו השלמת תקציבים ולא אשרו את התקציבים הנוספים שנדרשו (עבור מנורות הנתוח).<br/>                     השלמת הפרויקט צפויה לחודש מרץ 1985.<br/>                     (מומנה בהשלמות תקציביות).</p>   | .7                                     |
|          | קופילוב                       |   | 7.1<br>7.2<br>7.3                      |
| מרץ 1985 |                               |   |  |
|          |                               | <p><u>ביה"ח חברון-תכנון כולל</u></p> <p>עדיין לא נתקבלו דרישה ותקציב בנושא משרותי הבריאות למע"צ, לפי פרוגרמה שהוכנה ואושרה.</p>   | .8                                     |
|          | שרותי הבריאות                 |   |  |



| סעיף | ה נושא  | הטפול באחריות | עד תאריך  |
|------|---|---------------|-----------|
| .9   | <u>ביה"ח רמאללה-אגף הרנטגן</u>  |               |           |
|      | ראה פרוט בנושא בסכום מס' 26/1/4 מתאריך 26.6.84.<br><u>לוח זמנים משוער</u> להשלמת האגף: חודש מרץ 1985.   | קופילוב       | מרץ 1985  |
| .10  | <u>ביה"ח רמאללה-אגף חדרי נתוח</u>   |               |           |
| 10.1 | מתבצעים עתה עבודות תכנון האגף, לפי פרוגרמה של מש' קופילוב שאושרה ע"י שרותי הבריאות וע"י ד"ר סלטי.   |               |           |
| 10.2 | <u>לוח זמנים משוער</u><br>* תכנון וחומר למכרז: עד חודש 10/84.<br>* השלמת הפרויקט: עד חודש יוני 1985, וזאת במידה ולא יהיו עכובים בהשלמת תקציבים.   | קופילוב       | יולי 1985 |
| .11  | <u>ביה"ח רמאללה-תכנון כולל</u>  |               |           |
| 11.1 | הכונה לתכנון בניה ומערכות בבית החולים לפי פרוגרמה שתוכננה וסוכמה.   |               |           |
| 11.2 | תואם ישיבה מוקדמת בנושא לדיון כללי בהשתתפות ה"ה ש. גרונ, צ. הקר, וש. קופילוב.   | קופילוב       | 15.7.84   |
| .12  | <u>ביה"ח רפידה-אגף הרנטגן</u>   |               |           |
|      | אומדן משוער לשנויים ותוספות בניה פנימית ומערכות באגף רנטגן (כולל מיון ומרפאות) - יוגש לשרותי הבריאות.   | קופילוב       | 12.7.84   |
| .13  | <u>השלמת פרוגרמות</u>   |               |           |
| 13.1 | בקשה להשלמת נושא פרוגרמות בבתי החולים רמאללה, בית ג'אלה, ושכס - הועברה משרותי הבריאות למע"צ.<br>השלמת הפרוגרמות כוללת תאור, פרוט והסברים למצב הקיים ופתוח בתי החולים בעתיד (חברות מודפסות באנגלית): וכן העתק נוסף של הפרוגרמות המשורטטות באנגלית עבור מנהלי בתי החולים. |               |           |
| 13.2 | <u>לוח זמנים משוער</u><br>* העתק משורטט נוסף לכל פרוגרמה: עד 30.8.84<br>* תאור, פרוט והסברים למצב קיים ופתוח בעתיד: עד 30.10.84.  | קופילוב       | 30.8.84   |
|      |   | קופילוב       | 30.10.84  |

שלמה קופילוב

21/28

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

טל. 245296; 230870

טלפקס: 35770-1 COIN IL

M. Sc. שלמה קופילוב

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב 64382

REF.: 26/1/4

DATE: 26.6.84



הפריקט: בתי חולים ביהודה ושומרון

סכום ישיבה

שנערכה בתאריך 26.6.84 בנושא קדום פרויקטים ביו"ש

מקום הישיבה: מש' יוסי שכטר, בית-אל

נוכחים: ה"ה אילוז(ע' רע"נ רווחה), שכטר, צילה, סלומון(שרותי הבריאות, יו"ש);


ד"ר ודר; גונן(מע"צ); האן, קופילוב.

תפוצה: הנוכחים; ד"ר סבר(קמ"ט בריאות); גיל, רוז'נסקי, גולדשלגר, גורביץ(מע"צ).

סוכם ע"י: שלמה קופילוב

| סעיף | ח נושא   | הטפול באחריות | עד תאריך |
|------|--|---------------|----------|
| 1.   | <p><u>כללי</u></p> <p>הישיבה נערכה במסגרת ישיבות תקופתיות בנושא, על מנת להציג הקדום בפרויקטים השונים המבוצעים באמצעות מע"צ; וכן לפתור בעיות טכניות שונות, בנושאי תכנון ואדמיניסטרציה.</p>  |               |          |
| 2.   | <p>הישיבה הבאה בנושא תמקיס ביום ד' 4.7.84 בשעה 0900 במשרד שרה גונן (מע"צ, משרד ראשי), בהשתתפות ה"ה אילוז, שכטר, צילה, סלומון, ד"ר ודר, גונן, האן, קופילוב.</p> <p>לישיבה הוזמנו גם ד"ר שכדה וג'מל.</p>   |               |          |
| 3.   | <p><u>נדון וסוכם כלהלן</u></p> <p>יוסי שכטר ואבי אילוז הדגישו את הדחיפות בהשלמת הפרויקטים של אגפי הרנטגן.</p>  |               |          |
| 4.   | <p>שרה גונן ושלמה קופילוב צינו את המאמצים הנעשים על מנת להשלים התכנון והבצוע בהקדם האפשרי.</p> <p>צוינו גם בעיות אוביקטיביות שנגלו במהלך תכנון אגף הרנטגן בביה"ח רמאללה, למשל - שהתכנון שונה בגלל אלוצים קונסטרוקט-יביים; וכן שנושאים כגון החלטה בנושא מערכת מזוג אויר ונושא בטיחות אש - עכבו את השלמת התכנון.</p> |               |          |
|      |  |               | 2/.....  |



| עד תאריך | הטפול באחריות | ה נו ש א   | סעיף |
|----------|---------------|--|------|
|          |               | <p><u>נושא בטיחות וכבאות</u></p> <p>הנושא נכלל בתכנון ובאחריות מע"צ והמתכננים. כונת מע"צ למנות את אלכסנדר שפיר כיועץ של מע"צ בנושא, עבור כל הפרויקטים שמע"צ מבצעת ביו"ש, לרבות נושא כבאות בביה"ח רמאללה כולו ובביה"ח חברון כולו.</p>                                     | .5   |
| 6.7.84   | קופילוב       |  |      |
|          |               | <p>מע"צ מבקשת לבדוק נושא רטיבות בקומות קרקע בבתי-החולים בית-ג'אלה ורמאללה, הנובעים כנראה מדליפות של מערכות מיס.</p>  | .6   |
| 27.7.84  | קופילוב       |  |      |
|          |               | <p><u>ביה"ח רמאללה - אגף הרנטגן</u></p> <p>לאחר דיונים בתכנית שהוצגה ע"י אדריכל האן (שלב א') סוכם שחדר הפתוח ישאר בגדלו הנוכחי.</p> <p>הכונה להסב את מכונת הפתוח הקימת למכונות העובדות באור או להחליפה במכונה כזו. בכל מקרה, בשלב ראשון יתפקד האגף לפי התכנון שהוצג.</p> | .7   |
|          |               | ד"ר ודר יבדוק אפשרות להסב את מכונת הפתוח.  | 7.1  |
|          |               | ד"ר ודר ימסור פרטי מכונת הפתוח הפועלת באור ליוסי שכטר.   | 7.2  |
|          |               | במקביל להשלמת תכנון שלב א', יבוצע תכנון שלב ב' להרחבת האגף.  | 7.3  |
| 4.7.84   | ודר           |  | 7.4  |
| 4.7.84   | ודר           |  | 7.5  |
| 30.8.84  | קופילוב       |  | 7.6  |
| 2.7.84   | ודר/צילה      |  | 7.7  |
|          |               | תכנית שלב א' של האן תאושר ע"י ה"ה ודר וצילה. השלמת תכנון וחומר למכרז (לרבות תכנון קונסטרוקציה) צפויה עד 15.9.84 במידה ותכנית האדריכל תאושר ולא יעוצו בעיות נוספות.   | 7.8  |
|          |               | השלמת האגף צפויה עד חודש מרץ 1985.   |      |
|          |               | <p><u>ביה"ח בית-ג'אלה-אגף הרנטגן</u></p> <p>הוצגה תכנית ראשונית של האדריכל שנשלחה לשרותי הבריאות. נדונו נושאים שונים הקשורים במקום חדר סלופ-סינק, מקום חדר מנהל, שרותים לצות, מחסן וכד'.</p> <p>הנושא ידון שוב בישיבה הבאה, בנוכחות ה"ה שכדה וג'טל.</p>                  | .8   |
| 4.7.84   | קופילוב       |  | 8.1  |
|          |               |  | 8.2  |
|          |               |  <p>שלמה קופילוב</p>  |      |

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL


טל. 245296, 230870

טלפקס: 35770-1 COIN IL

שלמה קופילוב M. Sc.

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב 64382



הפרויקט: בתי חולים ביהודה ושומרון

REF: 26/1/3

DATE: 9.5.84

Handwritten notes and signatures, including dates like 28.5.84 and 23/5.

סכום ישיבה

שנערכה בתאריך 8.5.84 בנושא התארגנות לפרויקטים חדשים

מקום הישיבה: מש' גיל, מע"צ משרד ראשי

נוכחים: ה"ה גיל, רוז'נסקי, גרנץ, קופילוב

תפוצה: הנוכחים.


סוכם ע"י: שלמה קופילוב

| סעיף | ה נו ש א   | הטפול באחריות | עד תאריך |
|------|--|---------------|----------|
|      | <p><b>בלגז</b></p> <p>התקבלו תקציבים למספר פרויקטים חדשים. הישיבה נערכה לצורך החלטות בנושא הקמת צוטי תכנון.</p> <p><b>גדרו בלחלו</b></p> <p><u>הפרויקטים ביו"ש בשלב תכנון/כצוע</u></p> <p>1.1 ביה"ח חברון - אגף נתוחים (בשלב כצוע).</p> <p>1.2 ביה"ח רמאללה - אגף נתוחים (בשלב תכנון).</p> <p>1.3 ביה"ח רמאללה - שפוצים באגף הרנטגן (בשלב תכנון).</p> <p>1.4 פרוגרמות בבתי החולים רמאללה, בית-ג'אלה וחברון (בשלב תכנון וכצוע).</p> |               |          |
|      | <p><u>פרויקטים נוספים עבורם התקבל תקציב</u></p> <p>2.1 ביה"ח חברון - שפוצים באגף הרנטגן.</p> <p>2.2 ביה"ח רמאללה - תכנון כולל לבנוי ומערכות.</p> <p>2.3 ביה"ח בית ג'אלה - שפוצים באגף הרנטגן.</p>  |               |          |
|      | <p>3. הוצגו שמוט מתכננים אפשריים שונים. תוך שבוע יוחלט על צורת התכנון.</p>   |               |          |
| 16.5 |  | רוז'נסקי/גרנץ |          |

Handwritten signature and the name 'שלמה קופילוב' (Shlomo Kopilov).



|        |               |        |
|--------|---------------|--------|
| צבא    | הגנה          | לישראל |
| המנהל  |               | האזרחי |
| איזור  | יהודה ושומרון |        |
| ענף    |               | רוחה   |
| בריאות | -             | 1688   |
| 8      | מאי           | 84     |



מר' גיל סמנכ"ל מע"צ

מ"מ רמ"א

גב' עדה לוכסנבורג מע"צ י"ם

גב' שרה גונן מע"צ

קמ"ט בריאות

אמרכ"ל בריאות

גב' צילה אקר יח' קמ"ט בריאות

100

101

Handwritten notes in green ink: "לבית הורים" (to parents' house) and "1" circled.

Handwritten notes in green ink: "2" circled, "רישום - אצ"מ" (Registration - A.Z.M.), "3" circled, "רישום - רמ"א" (Registration - R.M.A.), and "4" circled.

הנדון : בתי חולים רמאללה, בית ג'אלה וחברון .

1. התוכניות לפיתוח בתי החולים הנ"ל הועלו על סקיצות ע"י מר' קופילוב בהתאם להנחיותך והם תרמו רבות לדין ב' הוצגו התוכניות בפני משלחת אירגון הבריאות העולמי ב 10/4/84 .

2. אני תקווה שתפעלו להמשך קידום הנושאים השונים שבשיפולכם , חכנון וביצוע מכוני הרנטגן וחדרי ניתוח בבתי חולים אלה , המשך תכנון מפורט ופקוח בראייה כוללת של בתי החולים וקידום שאר העבודות שהוזמנו אצלכם .

3. כברכה .

|      |      |      |
|------|------|------|
| יעקב | לביא | סא"ל |
| רע"ב |      | רוחה |

REF: 26/1/3

DATE: 9.5.84



מחלקת עבודות צבאיות  
הגנרל הראשי  
האגף לבניית מוסדות ממשלתיים  
ליחידת מנהל האגף  
נכנס ביום 14.5.84

הפרויקט: בתל חולים ביהודה ושומרון

סכום ישיבה

שנערכה בתאריך 8.5.84 בנושא התארגנות לפרויקטים חדשים

מקום הישיבה: משי' גיל, מע"צ משרד ראשי  
נוכחים: ה"ה גיל, רוז'נסקי, גונן, קופילוב

תפוצה: הנוכחים.

סוכם ע"י: שלמה קופילוב

| סעיף | ה נו ש א   | הטפול באחריות     | עד תאריך |
|------|--|-------------------|----------|
|      | בלג<br>התקבלו תקציבים למספר פרויקטים חדשים. הישיבה נערכה לצורך החלטות בנושא הקמת צותי תכנון.   |                   |          |
|      | <u>גדרו כלהלן</u><br><u>הפרויקטים ביו"ש בשלב תכנון/בצוע</u>  |                   |          |
| 1    | 1.1 ביה"ח חברון - אגף נתוחים (בשלב בצוע).<br>1.2 ביה"ח רמאללה - אגף נתוחים (בשלב תכנון).<br>1.3 ביה"ח רמאללה - שפוצים באגף הרנטגן (בשלב תכנון).<br>1.4 פרוגרמות בבתי החולים רמאללה, בית-ג'אלה וחברון (בשלב תכנון ובצוע). |                   |          |
| 2    | <u>פרויקטים נוספים עבורם התקבל תקציב</u><br>2.1 ביה"ח חברון - שפוצים באגף הרנטגן.<br>2.2 ביה"ח רמאללה - תכנון כולל לבנוי ומערכות.<br>2.3 ביה"ח בית ג'אלה - שפוצים באגף הרנטגן.   |                   |          |
| 3    | הוצגו שטות מתכננים אפשריים שונים, תוך שבוע יוחלט על צותות התכנון.  |                   |          |
|      |  | רוז'נסקי/<br>גונן | 16.5     |
|      | שלמה קופילוב   |                   |          |



SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64382, ISRAEL

טל. 245296; 230870

TELEX: 35770-1 COIN IL : טלקס

M. Sc. שלמה קופילוב

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב 64382

תקן הכינוי ומסיפון  
RECEIVED  
29-04-1984  
5/11/71

DATE: 16.4.84

תיק מס'  
26-04-1984  
מ. ע. צ. מחוז ירושלים

3/5/84  
לכבוד  
מר יוסי שכטר  
אמרכל בריאות  
י"ש

28/4/84

הנדו: בתי החולים רמאללה, חברון ובית ג'אלה -  
פרוגרמות ומערכת תאור והעגה של פרויקטים

בנוסף לכרזות הגולות שמסרנו לכם בתאריך 10.4.84, רצ"ב 2 העתקים של הפרוגרמה שתוכננה עבור כל בית חולים, ההעתיקים הטרקטור לא נצבעו.

אנו עובדים עתה מערכת כרזות דומה לשלושת בתי החולים בשפה העברית, המערכת תושלם דווקא חודש מאי 1984.

כמו כן אנו רבים העמק בנוסף עבור של מערכת הכרזות שנמסרה לכם בשפה העברית, עבור מנהלי החולים.

בבוקה,

שלמה קופילוב

קיס: (כולל צלומים ווקטנים)

א. גיל, ס מנהל מע"צ

מר ערמון, אדיכל ראשי מע"צ/הגב' גונן, ס' אדריכל ראשי לבתי חולים

מר גולדשלאגר, מה' ראשי לבצוע

גב' לוכטנבורג ס' מה' מחוז ירושלים

סא"ל לביא, רענ דווחה, יו"ש

TEOR  
SKIN

מ.ס. 210101  
מ.ס. 210101  
מ.ס. 210101

TEL: 0522444444  
FAX: 0522444444

SHLOMO KOPILOV M.Sc.  
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.  
100 AVIV AVENUE, TEL AVIV 6100000

מ.ס. 210101  
מ.ס. 210101  
מ.ס. 210101

מ.ס. 210101  
מ.ס. 210101  
מ.ס. 210101

מ.ס. 210101  
מ.ס. 210101  
מ.ס. 210101

מ.ס. 210101

מ.ס. 210101  
מ.ס. 210101  
מ.ס. 210101

מ.ס. 210101  
מ.ס. 210101  
מ.ס. 210101

מ.ס. 210101  
מ.ס. 210101  
מ.ס. 210101

מ.ס. 210101  
מ.ס. 210101  
מ.ס. 210101

מ.ס. 210101  
מ.ס. 210101  
מ.ס. 210101

מ.ס. 210101  
מ.ס. 210101  
מ.ס. 210101



# מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון  
האגף לבניית מוסדות ממשלה  
מחלקת עבודות ציבוריות  
המשרד הראשי  
ירושלים

תאריך: ג' באדר ב' תשמ"ד  
742 כמס' 1984

מספר: 5/11/7

לכבוד  
מר אריה איזנשטדט  
מנכ"ל ארדון, ציוד רפואי בע"צ  
רח' תאחזה חיה 25  
רמת גן

א.ג.,

הנדון: מכרזים לבניה אגפי גיהוחים מתועשים  
ביהודה ושומרון  
הנזכר: מכתב מיום 25 בפברואר 1984.

מאשר קבלת מכתבכם.

בבוא העת נבדוק, נבחן ונחליט לאיזה חברות לתת להגיש  
הצעות למכרז.

בקשר לכיח' חברון - תקבלו הודעה מתאימה מועדת הרכישות  
המרכזית של מע"צ.

בכבוד רב,

א. גלי  
סגן מנהל מע"צ  
ומנהל האגף לבניית  
מוסדות ממשלה

העתק: לא במקור | מר י. אגם, ועדת  
הרכישות המרכזית  
לתיק בייחוד הכרזת





א ר ד ו ן  
ציוד רפואי . בע"מ

האחות חיה 25 רמח נן סל. 3415 93 - 03

ח.ד. 1269 . רמח-נן

רשום

משרד השיכון והשכונות  
מדינת ישראל, המשרד הראשי  
27/02-1984  
5/11/7  
מדי התיק

מחלקת עבודות צבוריות

המשרד הראשי

האגף לבניית מוסדות ממשלתי

לשכת מנהל האגף

27.2.84 זכנס ביום

מנהל האגף לבניית מוסדות ממשלה

משרד הבנוי והשיכון

האגף לבניית מוסדות ממשלה/מחלק עבודות צבוריות

המשרד הראשי

ת.ד. 13198 ירושלים 91131

לכבוד

מר גיל

סגן מנהל מ.ע.ץ.

23 בפברואר 1984

מר גיל הנכבד,

הנידון: מכרזים לבניית אגפי ניתוחים מתועשים ביהודה ושומרון

מתוך פרסומים בעיתונות ושיחות שקיימנו עם גורמים שונים, נודע לנו כי קיימת כוונה להקים אגפי ניתוחים בשיטה מתועשת בבתי חולים ברמאללה ובבית ג'אללה.

אנו מניחים כי חברת פרמטמפ תשותף במכרזים שייצאו בהנחיה מ.ע.ץ לפרוייקטים הנ"ל בעיקר לאור הנסיון שנרכש על ידה בארץ, בתכנון והקמת אגף הניתוחים המתועש בבית הח מאיר בכפר סבא. הננו מקוים כי הטיפול בנושא המכרז יתואם עם חברתנו המיצגת בלעדית את פרמטמפ בארץ.

בהזדמנות זו אודה על התייחסותך למכתבי בנושא המכרז לבניית אגף הניתוחים המתועש בבית הח בחברון.

רצוננו עותקי מכתבי הנ"ל מה-20 בינואר 1984 ומכתב פרמטמפ המאשר כי חברת ארדוץ בע"מ הינה נציגתה המוסמכת הבלעדית בארץ.

הננו עומדים לשרותכם תמיד,

בכבוד רב

אריה איזנשטיין  
מנ"כל

האחות חיה 25 רמת גן מל. 93 15 34 - 03

ת.ד. 1269 . רמת-גן

20 בינואר 1984

לכבוד

מר גיל

סגן מנהל מ.ע.ץ.

מנהל האגף לבניית מוסדות ממשלה

משרד רבנוי והשיכון

האגף לבניית מוסדות ממשלה/מחלק עבודות צבוריות

המשרד הראשי

ת.ד. 13198 ירושלים 91131

מר גיל הנכבד,

הנדון: בי"ח חברון - חדרי נתוח מתועשים בשיטת "פרמטמפ"  
סימוכין: מכתבכם 5/11 7/2 מתאריך 28.8.83

בהמשך להתכתבות בנושא ולמכתבכם הנ"ל רצו"ב מכתב חברת "פרמטמפ" המאשר כי חברת ארדון בע"מ הינה נציגתה הבלעדית בארץ ומוטמכת לטפל בשמה בנושאים המסחריים והטכניים הנוגעים לאגפי הניתוחים המתועשים של חברת "פרמטמפ" בארץ.

בהנחה כי המסמך הרצו"ב עונה על דרישתכם בשכתב הנ"ל, אודה לכם באם תעבירו לנו אינפורמציה רלבנטית להחלטתכם בקשר למכרז לאספקת חדרי הניתוח המתועשים בבי"ח חברון, בו שומפה גם חברת "פרמטמפ".

הננו עומדים לשרותכם תמיד,

בכבוד רב  
  
אריה איזנשטט  
מנ"כל




Permatemp Medical Equipment Ltd

TO WHOM IT MAY CONCERN.

Permatemp Medical Equipment Ltd, hereinafter P.M.E. confirms that Ardon Medical Equipment Ltd, is its exclusive representative in Israel.

Ardon is authorised to promote, sell and provide after sales service to P.M.E. operating theatre suites as well as engage in their specification, supervision and commissioning in Israel.



George Urmossy  
Director



Roy Doughty  
Director



Norman Wesson  
Director

ניגיל

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV, ISRAEL

RES.: 19 HAESHEL ST., RAMAT-GAN

M. Sc. שלמה קופילוב

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב

מעון: רח' האשל 19, רמת-גן

טל. 230870

טלקס: 35770 COIN IL

טל. 731180

מחלקת עבודות ציבוריות  
המשרד הראשי  
האגף לבניית מטרות במשלה  
לשנת 1984  
בכנס ביום  
1.3.84

הפרויקט: פרויקטים שונים בירוש

REF.: 26/1/1

DATE: 21.2.83

משרד תכנון והשיכון  
מחלקת תכנון ומערכת  
1984-03-11  
5/11/7

סכום ישיבה

שנערכה בתאריך 21.2.84 בנושא מעב הפרויקטים השונים

מקום הישיבה:

מס' מר גיל, מע"צ משרד ראשי

נוכחים:

ה"ח מנשה, לביא, אילוז, שכטר, צילה, ביצ' יז (מפקדה ומנהל אזרחי, יר"ש);  
ד"ר ונדה; גיל, בן, פז, לוקסנבורג, גרונץ (מע"צ); קופילוב.

תפוצה:

הנוכחים; (המתק מתורגם לד"ר שכחה); ד"ר סבר; רוז' נסקי,  
גולדשלאגר (מע"צ).

סוכם ע"י:

שלמה קופילוב

| סעיף | ה נו ש א   | הטפול באחריות | ער תאריך |
|------|--|---------------|----------|
| 1.   | כללי<br>הישיבה נערכה לצורך התעדכנות במעב הפרויקטים השונים של בתי החולים בירוש.   |               |          |
| 2.   | לדעת רע"נ רווחה (יעקב לביא) יש כוונה לפתח את מערכת בתי החולים בירוש ודרושה ראייה כוללת של הדרישות והמעב בתי החולים השונים. הכוונה היא להעביר את הטפול בנושא למע"צ.   |               |          |
| 3.   | ס' מנהל מע"צ (אבימר גיל) אשר שמע"צ היא הגורם המתאים והטנוסה לתכנון וביצוע של פרויקטים כאלו. מע"צ צריך לקבל פרוגרמה (שבחלק מהפרויקטים עדיין לא התקבלה) ולפיה הוא מתכנן ומבצע. המשרד הראשי במע"צ עוסק בתכנון, המחוזות (מחוז ירושלים במקרה זה) עוסקים בביצוע. |               |          |
| 4.   | בתנאים שונים ובתגבלות עלות וזמן מתכננים פרויקטים חלקיים או חלקיים שבי"ח או פרויקט שלם, אך עדיף כטובן לתכנן פרויקטים ובתי חולים בצורה כוללת, תוך ראייה לטוח רחוק.   |               |          |
|      |  | 2/.....       |          |



| ער תאריך | הטיפול באחריות | ה נושא   | סעיף |
|----------|----------------|--|------|
|          |                | הפניה בכל מקרה צריכה להיות לגב' שרה גונן שהיא סגן אדריכל ראשי לנושא בתי חולים.   |      |
|          | גיל לוקסנבורג  | קמ"ט אוצר (טנשה) מבקש שהערכות מחירים יכללו גם תקופת בצוע, וזאת לצורך הערכת ההתיקרויות שיש להוסיף לאומדן. כמו כן מע"צ מתבקש לעדכן עלות פרויקטים אחת לשלושה חודשים, לרבות אומדן להשלמת העבודה. | 5.   |
|          |                | <u>נדונו הפרויקטים הבאים</u>   |      |
|          |                | ביח"ח ע"ש הנסיכה עליה, חברון - אגף חדרי נתוח   | 6.   |
|          |                | העבר תקציב חלקי לפרויקט.   | 6.1  |
|          |                | בנית המעטפת הקונבנציונאלית של הפרויקט עומדת להתחיל לאחר שהקבלן קבל צו התחלת עבודה.   | 6.2  |
|          |                | נתקבלו מרבית האשורים הקשורים ביבוא חדרי הנתוח והחלק המתועש. נותר להשלים את נושא סטון היבוא והנושא מטופל עתה עם בנק המזרחי.   | 6.3  |
| 15.3     | קופילוב        | סט שלם של המפרט הטכני והתכניות (אדריכלות, מערכות וכך ציוד ופרטים) כפי שהוצע למכרז, נשלח למשרד הבריאות ביו"ש לפני הוצאתו למכרז (במצורף למכתב עדה לוקסנבורג מתאריך 14.9.83).                   | 6.4  |
|          |                | ביח"ח בחברון, אגף הרנטגן   | 7.   |
|          |                | חומר בנושא עם פניה למע"צ לטיפול העבר לגב' לוקסנבורג.   | 7.1  |
| 24.2     | לוקסנבורג שכטר | החומר יעבר לשרה גונן לטיפול. לאחר הכנת אומדן ע"י מע"צ, יעבר תקציב לתכנון ולבצוע.   | 7.2  |
|          |                | ביח"ח חברון, תכנון מערכות כולל   | 8.   |
|          |                | יש כונה שמע"צ יטפל בנושא. עדיין לא העבר תקציה לתכנון.  |      |
|          |                | ביח"ח רטאללה, אגף חדרי נתוח  | 9.   |
|          |                | נערכה פרוגרמה מפורטת של הנושאים, התוספות והשפורים שיש לבצע בחדרי הנתוח, באזור החוצה ובמטדרון הכניסה (ע"י שלמה קופילוב).  | 9.1  |
|          |                | נתקבלו הערות מד"ר סלטי ומשרד הבריאות (ראה סכום טס' 20/1/4 מתאריך 17.2.84).   |      |
| 15.3     | קופילוב        | תושלם הערכת מחירי עבודה.   | 9.2  |
|          |                | תקציב של 150,000 \$ הוכן ע"י האגודה המקומית לפרויקט.   | 9.3  |
|          |                | במע"צ התקבל סכום של 400,000 שקל עבור טפולו בנושא.  | 9.4  |
|          |                | פרוגרמה דומה עבור האזורים האחרים באגף הנתוחים תוזמן טמע"צ ע"י קמ"ט בריאות בשנת התקציב הבאה, במסגרת תכנון כולל של ביח"ח.  | 9.5  |
|          | שכטר           |  |      |
|          |                | 3/....   |      |

| עד תאריך | הטפול באחריות         | ה נו ש א   | סעיף |
|----------|-----------------------|--|------|
|          |                       | <p><u>ביה"ח רמאללה, אגף הרנטגן</u></p> <p>10.1 העבר תקציב לפרויקט.</p> <p>10.2 פרוגרמה מפורטת בנושא העבודות, התוספות והשפורים הוכנה ע"י קופילוב (מסמך מס' 20/2/4 מתאריך 26.1.84).</p> <p>10.3 אדריכל האן עטר תכנית ראשונית לעיון טע"צ ומשרד הבריאות ביו"ש. לאחר אשורה תעבר תתכנית ליועצים לתכנון מערכות.</p> | 10   |
| 1.3      | קופילוב               | <p><u>ביה"ח רמאללה, תכנון כולל של ביה"ח</u></p> <p>יש כונה שמע"צ יטפל בנושא. תקציב יעבר בשנת התקציב הבאה (ראה גם ס' 8.5 לעיל).</p>   | 11   |
| 15.3     | שכטר                  | <p><u>ביה"ח רמאללה, מערכת הסקה מרכזית</u></p> <p>הוצע מרכז למערכת הסקה. בתוך כ-3 שבועות יתבררו תוצאות המכרז.</p>   | 12   |
|          |                       | <p><u>ביה"ח רמאללה, מכבסה</u></p> <p>הפרויקט נמצא בשלב חתימה על חוזה.</p>  | 13   |
|          |                       | <p><u>ביה"ח רמאללה, המשך שפוץ ופתוח בביה"ח</u></p> <p>הנושא יטופל ע"י טע"צ לאחר העברת תקציב.</p>   | 14   |
|          |                       | <p><u>בניה"ח ע"ש הטלר חוסיין, בית ג' אלה, אגף חדרי נחוח</u></p> <p>15.1 אין עדיין תקציב להקמת האגף.</p> <p>15.2 טע"צ תגיש למש' הבריאות מכתב עם תקציב נדרש לתכנון אגף נחוחים.</p>   | 15   |
| 1.3      | גולדשילד/גונז/קופילוב | <p><u>בניה"ח בנט ג' אלה, הקמת הבניין החדש</u></p> <p>הקמת הבניין החדש מבוצעת באחריות ד"ר שכדה, עם פקוח פרוגרמטי של משרד הבריאות, יו"ש. טע"צ יבדוק אילו שרותים יוכל להציע במסגרת הקמת הבנין החדש.</p>   | 16   |
| 10.3     | גונז/קופילוב          | <p><u>ביה"ח בית ג' אלה, שפוץ הבניין הישן</u></p> <p>תכנון העבודות והמערכות בבנין הישן יבוצע על-ידי טע"צ לאחר העברת תקציב. לצורך אומדן תקציבי יש להעביר למע"צ פרוגרמה.</p>  | 17   |
|          |                       | <p>שכטר</p> <p></p> <p>שלמה קופילוב</p>   |      |



SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV, ISRAEL

RES.: 10 HAESHEL ST., RAMAT-GAN

שרה מילר

M. Sc. שלמה קופילוב

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב

מעון: רח' האשל 10, רמת-גן

טל. 230870

TELEX: 35770 COIN IL טלקס:

טל. 731180

REF:

DATE: 3.2.84

הפרויקט: פרויקטים שונים ביו"ש

משרד המינוי והשיכון  
מח' מתכנתים פרויקטים, המשרד הראשי  
1984-02-14  
S/1114  
מס' התיק

סכום ישיבה ועדכון מעב

שנערכה בתאריך 24.1.84 בנושא מעב הפרויקטים השונים

מקום הישיבה: משר' מר גיל, מע"צ מח' ירושלים  
נוכחים: ה"ח גיל, לוקסנבורג, גונן, קופילוב

תפוצה: הנוכחים; יוסי שכטר (משה"ב, יו"ש).

סוכם ע"י: שלמה קופילוב

12/11

| סעיף | ה נו ש א   | הטיפול באחריות        | עד תאריך |
|------|--|-----------------------|----------|
| 1.   | <p><u>כללי</u></p> <p>הישיבה נערכה לצורך עדכון מעב הפרויקטים השונים בנושא בתי-החולים ביו"ש, הנמצאים בטפול מע"צ.</p> <p><u>נדון וטוכם כלהלן</u></p> <p><u>ביח"ח עליה בחברון, אגף חדרי נתוח</u></p> <p>הכונה לאגף הנתוחים בשיטה מתועשת ומעטפת בבניה קונבנציונאלית. העבר מעון חלקי לפרויקט, וכן שחרור מהקפאה. הפרויקט אושר בוועדת מכרזים במע"צ, ומטפלים במקביל באשורים ורשימות ליבוא וכן בחתימת חרזה עם קבלן מקומי לבניה הקונבנציונאלית.</p> <p>הכונה היא לחתום חרזים, לבצע הזמנות ולשלב עוד בשנה התקציבית הנוכחית.</p> | לוקסנבורג/<br>קופילוב |          |
| 2.   | <p><u>ביח"ח עליה בחברון, אגף רנטגן</u></p> <p>ישנה כונה במשרד הבריאות, מפקדת יו"ש לבצע שפורים באגף. הנושא עדיין לא העבר למע"צ.</p>   | לוקסנבורג/<br>קופילוב | שכטר     |

| ע"ד תאריך | הטפול באחריות | ה נו ש א  | סעיף                           |
|-----------|---------------|---|--------------------------------|
| 25.2      | קופילוב       | <p><u>ביה"ח העלך חוטיץ בבית ג'אלה, אגף הרנטגן</u></p> <p>משרד הבריאות העביר למע"צ תכנית המתכנתת לשלוב מכשיר רנטגן חדש באגף הרנטגן הקיים.</p> <p>בישיבה שנערכה בנושא במפקדת יו"ש נמסרו לשלמה קופילוב פרטים נוספים ותכניות של האגף הקיים.</p> <p>אומדן לעבודות השפוץ והתוספות באגף יוכן ע"י מע"צ.</p>                     | .3                             |
| 31.3      | קופילוב       | <p><u>ביה"ח ברמאללה, אגף חדרי נתוח</u></p> <p>נערכת פרוגרמה מפורטת והערכת מחיר לשנויים ותוספות ב-3 חדרי הנתוח ובמסדרון הכניסה (ע"י קופילוב לפי הזמנת ביה"ח).</p> <p>תפרוגרמה הראשונית הוגשה לאשור מש' הבריאות ומנהל ביה"ח.</p> <p>השלמת הפרוגרמה והעבודה:</p> <p>העבר למע"צ סכום של 400,000 שקלים עבור טפולו בנושא.</p> | .4<br>4.1<br>4.2<br>4.3        |
|           |               | <p><u>ביה"ח ברמאללה, אגף הרנטגן</u></p> <p>עבודות שפוצים, תוספות, שנויים פונקציונאליים ושלב 3 מכונות עלום חדשות באגף.</p> <p>העבר למע"צ תקציב של 10 מליון שקלים.</p> <p>נערכת פרוגרמה לעבודות באגף (סכום קופילוב מס' 20/2/4 מתאריך 26.1.84).</p> <p>אדריכל האן מגבש התכנית הכללית, לפי לו"ז שנקבע במסמך חנ"ל.</p>       | .5<br>5.1<br>5.2<br>5.3<br>5.4 |
|           |               | <p><u>ביה"ח ברמאללה, טכנסת</u></p> <p>בקרום יוצא צו התחלת עבודה.</p>  | .6                             |
|           |               | <p><u>ביה"ח ברמאללה, מערכת מיס חמים וחסקה</u></p> <p>יש תקציב חלקי לנושא.</p> <p>התכנון מוכן. בקרום יוצא מכרז.</p>  | .7                             |

  
 שלמה קופילוב



SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

18 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV, ISRAEL

RES.: 19 HAESHEL ST., RAMAT-GAN

M. Sc. שלמה קופילוב

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 18, תל-אביב

מעון: רח' האשל 19, רמת-גן

טל: 230870

טלפקס: 35770 COIN IL

טל: 731180

REF.: 20/2/2

DATE: 13.12.83

הפרויקט: ביה"ח רטאללה, אגף הרנטגן

סכום ישיבה וסיוור בביה"ח

שנערכה בתאריך 13.12.83 בנושא ציוד לאגף הרנטגן


מקום הישיבה: טפקדה יו"ש, בית אל

נוכחים: ה"ח סלומון (מפק' יו"ש), רקרדו, זוהר (חב' אלסינט), קופילוב

תפוצה: הנוכחים, גיזל (ס' מנ' מע"צ), לוכסנבורג (ס' טח' טח' ירושלים), שכטר,

ציולח (מפק' יו"ש)

סוכם ע"י: שלמה קופילוב



Handwritten notes in blue ink, including 'M. Sc.', 'שלמה קופילוב', and 'מאג' - 18-12-83'. There are also some illegible scribbles.

Handwritten notes in blue ink, including 'מאג' and '18-12-83'.

| סעיף | ה נושא   | הטפול באחריות | עד תאריך |
|------|--|---------------|----------|
|      | <p><b>בלבג</b></p> <p>נדונו אלטרנטיבות שונות למקום יחידות הרנטגן ותאי הפקוד, וזאת בהמשך לישיבה קודמת בנושא מתאריך 27.11.83 (ראח סכום מס' 20/1/4).</p> <p><b>נדון וסוכם כלחלן</b></p> |               |          |
| 1.   | חברת אלסינט תגיש מריסות של שלושת החדרים כולל מקום מדויק של היחידות, תעלות כבלים וכד'.  | אלסינט        | 22.12    |
| 2.   | דלתות החדרים יתוכננו ברוחב <u>מינימלי</u> , אך לא פחות מ 1.60 מ' נטו.  | אלסינט        | 22.12    |
| 3.   | בחדר יחידת הקונטרולקס: הדלת תוודע עד למרחק של כ 1 מ' מהקיר הגובל עם חדר החלבשה.  |               |          |

| עד תאריך | הטפול באחריות | ה נו ש א  | סעיף |
|----------|---------------|---|------|
| 22.12    | אלסינט        | בתכניות שיוגשו ע"י חב' אלסינט יצוין טח מסופק ע"י החברה (כבלים, לוחות פקוד, טכשור וכד') ומה יסופק ע"י אחרים. | .4   |
| 22.12    | אלסינט        | עדיין לא סופקו פרטי הבטיטים והעומטים של היחידות השונות.   | .5   |
| 31.12    | אלסינט        | סוכס שחברת אלסינט תגיש הצעה לאספקה והרכבה של בטיסי הטכונות והחכנות השונות ב 3 חחדרים.                       | .6   |

  
 שלמה קופילוב



SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL AVIV, ISRAEL

RES.: 19 HAESHEL ST., RAMAT-GAN

M. Sc. שלמה קופילוב

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראל'ס 15, תל-אביב

מעון: רח' האשל 19, רמת-גן

טל. 230870

TELEX: 35770 COIN IL טלקס:

טל. 731180

REF.: 20/2/2

DATE: 13.12.83

הפרויקט: ביח"ח רמאללה, אגף הרנטגן

שכום ישיבה וסיור בביח"ח

שנערכה בתאריך 13.12.83 בנושא ציוד לאגף הרנטגן

א"ק ט"ס  
18-12-1983  
מ.ע.צ. מתן ירושלים

מקום הישיבה: מפקדה יו"ט, בית אל

נוכחים: ה"ח סלוטוץ(מפק' יו"ט); רקרדו, זוהר(חב' אלסינט); קופילוב

תפוצה: הנוכחים; **ניל(ס' טנ' טע"צ)**, לוכסנבורג(ס' טח' טח' ירושלים); שכטר,

צילח(מפק' יו"ט)

שוכם ע"י: שלמה קופילוב

| סעיף | הנ ו ש א  | הטפול באחריות | ער תאריך |
|------|---|---------------|----------|
|      | <p><b>בלג</b></p> <p>נדונו אלטרנטיבות שונות למקום יחידות הרנטגן ותאי הפקוד, וזאת בהמשך לישיבה קודמת בנושא מתאריך 27.11.83 (ראה שכום טס' 20/1/4).</p> <p><u>נדון ושוכם כלהלן</u></p> |               |          |
| 1.   | חברת אלסינט הגיש פריסות של שלושת החדרים כולל מקום מדויק של היחידות, תעלות כבלים וכד'.   | אלסינט        | 22.12    |
| 2.   | דלתות החדרים יתוכננו ברוחב <u>מינימלי</u> , אך לא פחות מ 1.60 מ' נטו.   | אלסינט        | 22.12    |
| 3.   | בחדר יחידת הקונטרולקס: חללת תוזז עד למרחק של כ 1 מ' מחקיר הגובל עם חדר החלבשה.  |               |          |
|      | 2/.....   |               |          |

| סעיף | הנושא  | הטפול באחריות   | ער תאריך |
|------|--------|---|----------|
| .4   | אלטינט | במכניזם שיוגשו ע"י חב' אלטינט יצויץ מה מסופק ע"י החברה (כבלים, לוחות פקוד, מכשור וכד') ומה יסופק ע"י אחרים. | 22.12    |
| .5   | אלטינט | עדיין לא סופקו פרטי הבסיסים והעומסים של היחידות השונות.   | 22.12    |
| .6   | אלטינט | סוכם שחברת אלטינט תגיש הצעה לאספקה והרכבה של בסיסי המכונות והחכנות השונות ב 3 חודרים.                       | 31.12    |

  
עלמא קופילום



1957

1957

1957

|    |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|
| 1. | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... |
| 3. | ... | ... | ... |

Barcelno Onion Shop

AIR MAIL

*[Handwritten signature]*  
 [Illegible text]

8 יולי 1979

5/11/79

שרותיקול קבלות  
של דיוול גורטור 150 קובציה מוליק רמלה

1979.6.6

מחנכים: מחנכים מניידים רמלי ס"ב  
מחנכים מרכז, וז ירושלים  
מחנכים ביגלמן " "  
מחנכים סלמן ון, ספק יו"ט  
מחנכה, בית חיים רמלה  
מחנכים: שם, "סלמן"

החזירה נביקה בעומס וללה קומס ומחנכים. החזירה למבנה בעבודה חקיקה,

מבנה עם חיבורים הכמים סייא לתקן

א. להחליף שקון לחץ סמן של הדין.

ב. לחזק שקון ממריכורה של הדין.

ג. לספק סם כלים למדעין (סולומבידיון).

ד. לספק חובציות בינוק 4 סמים חוראוש חקיקה במבנליה.

ה. הקבלן יספק ביטוי תקן למבנה.

הקבלן מחוייב לתקן את כל המכשירים לעיל עד 10.7.79.

מחנכים מניידים

מ. שניידר  
מ/מחנכים ראשי מערכת/מחנכים



תיק רישום

משרד הבינוי והשיכון  
מחלקת עבודות צבוריות  
המשרד הראשי, תל-אביב

לכ'

חברה 'שפאיר'

האגף ת"א

אמניע

10. 4. 79 תל-אביב,

5/11/79 תיק מס'

א. ג. ...

הנדון: מכרז מס' ימ / 77 / 105

אספקה והתקנת דיסקי עתידיים

בבית ה' ראשית מית'אליה לגנין.

24. 2. 79 הצעתכם מיום

הנני להודיעכם בזה כי ועדת ההצעות המרכזית לא קבלה  
את הצעתכם בנדון.

ההצעה הזולה ביותר הסתכמה בסך \_\_\_\_\_ ליי

בכבוד רב,

ב/ת

י. אורנשטיין

מזכיר ועדת ההצעות המרכזית

4545 העתק תיק מכרזים מס'

משרד הבינוי והשיכון  
מחלקת עבודות צבוריות

182

1979 79 א 9

1979 79 א 8

תל-אביב.

תיק מס' 5/1372

תיק המכרזים מס' 4545

אל : מהנדס מחוז ירושלים

הנדון : מכרז מס' 105/77/מ

אספקת והתקנת דיזל בגרטורים בבית"ח  
רמאלה, בית ג' אלה ו-ב' ג'ין

ועדת ההצעות המרכזית בישיבתה ביום 24.2.78

החליטה לקבל את הצעת הקבלן קורץ ובניו

בסך כולל של 743,500 ל"י (שבע מאות ארבעים ושלוש אלף וחמש מאות ל"י)

2. ר"ב המסמכים דלהלן:

- (א) ההצעה המקורית של הקבלן - אבקש להחזירה אחרי חתימת התווה;
- (ב) 3 העתקים מד"ח פתיחת הצעות ומד"ח בקורת הצעות למרכז הנ"ל.

3. נא לחתום על התווה עם הקבלן ולהורות על התחלת הביצוע אם התקציב הדרוש לכך נמצא ברשותך.

העתק: לחשב מע"צ

אדריכל ראשי

למזכיר מע"צ

מהנדס ראשי לביצוע (בנינים)

מרכז תכנון חרץ

מרכז למידע, רח' לסין 11, תל-אביב

מהנדס ראשי למערכות

בברכה.

פ. גולן  
מנהל מע"צ

8 holtz/3



1900

WITNESSETH

THAT

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

105/77/מ 500M

מקרה 2 תצא

3) 50 מיליון המונים

הגובה המרבי המסוי

3/81 778,391



מסוי 84.450

1)


ק. ק. - מקרה המסוי

מסוי 7743,500

מסוי 84,110

16.279





דו"ח פתיחת הצעות למיכרו מס' ים/77/105

העבודה אספקה והקנת דיזל בגרטורים בביה"ח

המקום רמאלה, בית ג' אלה ו-ג' ניין

אנו החתומים מטה, מאשרים בזה כי נוכחנו במתיחת הצעות למכרו מס' \_\_\_\_\_ אשר התקיימה

ב \_\_\_\_\_ ביום \_\_\_\_\_ בשעה \_\_\_\_\_

תיבת ההצעות, אשר היתה נעולה לכתחילה / המעטפת הכללית שהיתה סגורה והתומה בחותמת שעה ובחתימת ידיהם

של ה"ה \_\_\_\_\_

נפתחה בנוכחותנו ונמצאו בה \_\_\_\_\_ מעטפות אשר הכילו \_\_\_\_\_ הצעות לבצוע העבודה הנדונה מוגשות ע"י קבלנים שהוזמנו להשתתף בהתחרות זו.

ה"ה \_\_\_\_\_

שהוזמנו להשתתף בתחרות לא הגישו כל הצעה.

| מס' סדר | שם הקבלן     | סכום ההצעה |           | הערות                   |
|---------|--------------|------------|-----------|-------------------------|
|         |              | א"א        | ל"י       |                         |
| 1       | קורץ ובניו   | חולון      | 1,495,310 |                         |
| 2       | חב' ישראלית  | "          | 1,381,005 | מכתב                    |
| 3       | המשביר       | ת"א        | 502,110   | מכתב, וכן מחירים נוספים |
| 4       | טלמניע       | חולון      | 1,646,040 |                         |
| 5       | סנסור מערכות | ת"א        | מתנצל     |                         |
| 6       | רפרד         | ת"א        | -         |                         |
| 7       |              |            |           |                         |
| 8       |              |            |           |                         |
| 9       |              |            |           |                         |
| 10      |              |            |           |                         |
| 11      |              |            |           |                         |
| 12      |              |            |           |                         |



מדינת ישראל

מס' תעודת זהות: 91000  
תאריך: 9.1.79  
5/11/79

משרד הבינוי והשיכון

מחלקת עבודות ציבוריות  
מחוז ירושלים

תאריך: כשבת תשל"ט  
7 בינואר 1979

מספר: 5/11/79

אלו: מר זבי קובי  
שרות בריאות - איו"ש

הנדון: תכנון תחום חדלים באיו"ש - בגרטריות  
הנדסה סמנך סיום 27.11.78

1. בדקנו את נושא התקנת של -100,000 ליטר טנח 1977, היה אומנם נתקבלה אך הועברה למע"צ ת"א למימון הוצאת התכנון המסודר לבגטריות.
2. אני הודע על כן על האמור במכתבי 5/4/7/8 סיום 19.11.78 כי המכוס העומד לרשותנו לרמייה בגטריות, הינו 1.7 מיליון לירות בלבד.

בברכה,  
עדה לוקסמבורג

עדה לוקסמבורג  
מגן מהנדס המחוז  
ב/מהנדס המחוז

החתימה

מר י. יאולוב - מהנדס ראשי לביצוע (בניינים) מע"צ ת"א  
מר טניידר - מגן מהנדס ראשי מערכות - מע"צ תל-אביב  
סא"ל אמנון טרנץ - איו"ש  
מר תרבר - כאן  
תיק - 5/11/7, 5/14/7/8  
מ/21



SECRET

SECRET

SECRET



SECRET

SECRET

SECRET

SECRET