

2

7/16

מדינת ישראל

משרדי הממשלה

משרד המשפטים
צוות הקמת ימית

משרד משפטים

מס' תיק _____

50 קוטג'ים, 3 מקלטים - ימית

מס' תיק: 77/75066/77

קדמון: הסקן, הסכום: 10.700.000

7/198 - 12/1977

גל - 7473/16

מס' תיק מקורי: 45/16
לתיק משפטים

מחלקת _____




שם: 50 קוטג'ים, 3 מקלטים - ימית

גל - 7473 / 16

מזהה פיזי: 109.18/1 - 912
מזהה לוגי: מס פריט: 1395559
כתובת: 02-106-01-07-05

27/08/2013



מ ד י נ ח - י ש ר א ל
מינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים


חל-אביב
4516/92

אל: גזברות משרד השיכון
מאת: מינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים

א.ג.א

הנדון: שחרור ערבות
חוזת מס' 77/75066/77
העבודה: הקמת SO קטא"פ
המקום: י.נ"ח
הקבלן: קס"ק ג"ר"פ

בזה הריני לאשר כי אפשר לשחרר את הערבות להבטחה סיב העבודה של העבודה הנ"ל.
החשבון הסופי של העבודה הנ"ל הועבר אליכם ביום 8/70

הערות: 29.7.79


ב ב ר כ ה,

א. בלף
ממונה על חוזים ומכרזים

תאריך 18.7.80

חתימת מהנדס המחוז

אישור המחוז:

חתימת ראש צורה
מואב מתחילת גימח בע"מ

59 JUL 1980

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

TO: _____
FROM: _____

DATE: _____
BY: _____
TITLE: _____
SUBJECT: _____

APPROVED: _____
SPECIAL AGENT IN CHARGE

DATE: _____
BY: _____

JUL 2 1968

3/80

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

הכ"נ/4516

9.4.79

מס' באר-שבע

אלי מר חן ז"ל

מאמ: אילן פלג

הנדון: ח"א ס' 2' כ"א ג 50

ק"ט 61' מ' א' ג

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם תשכון חלק/טומי פס'

הי"ל

לעבודה

י"א

במשק / מושב

הס' ק"א

הקבלן

45066/44

למי חוזה

18243410

על סך

הערות: היכרות עם - 943410 נאם ע"ה ע"ה א"ב

ניסוי ג' והג' ק"א

כ"ב: תשובה כ"א א"א, נאח' אחרים

יוא"ל עבודה, פלג' א"א - ע"ה

מנהל המחוז

לוטס: א"א פלג - ח' א

העתק:

מנהל אזור י"א פלג וס"י

הקבלן: 170



March 1975 Monday

day 68 - week 11 - month 3

8

9

9.30

10

10.30

11

11.30

12

1

2

2.30

3

3.30

4

4.30

5

5.30

6

7

7.30

8

9

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000
8100
8200
8300
8400
8500
8600
8700
8800
8900
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900
10000

10
Mar

The world needs improvement.
Begin with yourself.



רסקו חברה להתישבות חקלאית ועירונית בע"מ



"RASSCO" RURAL AND SUBURBAN SETTLEMENT COMPANY LTD.

TEL-AVIV	1, Ha-Sinai Street	P.O.B.	1058	ת.ד.	PHONE:	622211/8	סלפון	רחוב הר סיני 1	תל-אביב
JERUSALEM	8, Shama'i Street	"	2199	"	"	224421	"	רחוב שמאי 8	ירושלים
HAIFA	1, Herzl Street	"	4946	"	"	668161	"	רחוב הרצל 1	חיפה
BEER SHEVA	Ha'it Rassco	"	19	"	"	2144	"	בית רסקו	באר-שבע
ASHDOD	5 Aloni Haam Street	"	"	"	"	25081	"	רח' אחד העם 5	אשדוד

Cable Address: RASSCO Internat. TELEX No.: RASSTA T.V 033-601

סניף תל-אביב

תל-אביב, 22.7.79

מס. 705 - 70.5/35 - 30

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חקלאיים
אגף בניה כפרית

דאד נכנס
כפרית
1979

לשירות
לשירות

לכבוד
מינהל לבנייה
משרד השיכון
הקירי
תל-אביב

לידי מר א. בלף

28-08-1979

הנדון: ריבית פיגורים והוצאות בנוסף לחשבונו
סופי להקמת 50 קוטג'ים בימית חוזה
מס. 9077/75066/77

רצ"כ פרטיכל הישיבה מיום 19 ביוני 79 לפיו סוכמו תביעותינו
לחשבון הסופי הנ"ל עם הנהלת המחוז בבאר-שבע ומשרד הפיקוח.

בהתאם לסיכום הנ"ל, הרינו מפנים אליכם את התביעות הכרוכות
בפיגור בתשלומים ועיכוב הפקדון מעבר לתקופה החוזית.

עלינו לציין שחשבונות מסוימים שולמו לנו בפיגור רב מעבר
למצויין בחוזה ולכן אנחנו דורשים ריבית בסך של 254,016 ₪ (מאתיים
חמישים וארבע אלף ושש עשרה לירות) - ראה נספח א'.

כמו כן, בגלל שתקופת הביצוע הוארכה ב-4.5 חודש מעבר לתקופה
החוזית, מסיבות שלא באשמתנו, עוכב לנו התשלום האחרון של 2,480,410 ₪
לתקופה הנ"ל. מיותר לציין שבתקופת אינפלציה זוהרת, עיכוב כזה גורם
לנו נזק כספי גדול שאין אנחנו יכולים לשאת בו.

אי לכך, אנחנו דורשים סך של 558,092 ₪ (חמש מאות וחמישים
ושמונה אלף תשעים ושתיים לירות) לפי החישוב המפורט בנספח ב' לחשבונו
זה.

אנחנו עומדים לרשותכם לצורך הסברים מפורטים יותר, במידה
ותדרשו ונבקשכם לאשר ולהעביר לתשלום בהקדם את 2 הסכומים הנ"ל.

בכבוד
"רסקו" חברה להתישבות חקלאית ועירונית בע"מ

לוטה: פרטיכל הישיבה מיום 19 ביוני 79
חישוב ריבית פיגורים
חישוב הוצאות בגין עיכוב תשלום סופי

יב/שמ

פ ר ש י כ ל

מיום 19.6.79 במשרדי מטה"ס בימיה.

נוכחים ה"ח ש. רודניק, י. זיידה, ר. קנרוביץ, ד. טרן - טעם
המינהל לבניה כסדים מחוז באר שבע.
ג"ה י. בויסוביץ, ט. שניידר טעם הב"רסקו" בע"ס

נציגי רסקו סביחים לידיעת הנוכחים שהשבון סומי להקמת 50 קוטג'ים בימיה,
נבדק ע"י בר טרן, אבל לא הוסלם בגלל התביעות הקבלן כנכחדו בסככות הסווד.

להלן התביעות שהובנו ע"י הקבלן:

- הגרכת קקפה ביצוע הכרזייקט עד ל- 30 במרץ 79. עלה בעצמה הקבלן,
בהתאם למכתבים מיום 3.12.78 ומ- 18.1.79.

- הסלום הוצאות באוקל עבור החזקת הבתים הקומה כמסוכת, בהתאם לחישוב
המסורס המפורץ להשבון הסומי.

- הסלום ריבית והוצאות סימון בגין סיבורים בהלומים והגרכת הקומה הביצוע
עלה בהתאם הקבלן.

בזום הריון סוכס על דעת המדעים, כדלקמן:

- רסקו סוותרת על התביעה להלומי הוצאות בגין החזקת הבתים עד לתאריך כתיבתם,
דהיינו 9 במאי 1979.

- המוסין פטור הגרכת קקפה הביצוע על הכרזייקט הנ"ל עד ל- 30 במרץ 1979.
חישוב התמייקרויות בהשבון הסומי ייקחה בהתאם.

- במסד לתביעה הריבית, המין יידון עם הבעלות על מנה"ס על במים כססכים
והמריכים שיובנו ע"י הקבלן.

ההשבון הסומי יוגס בלי דריסת הריבית הנ"ל, אבל במקביל יבוס הקבלן את הביעות
זו לגזברות, כאמור.

רסקו י. בויסוביץ.

100
100

ימית - 50 קוטג'ים חוזה מס' 75066/77

חשבון ריבית בגין פיגורים בתשלומים

חשבון מס'	תאריך אישור החשבון	מועד בו היה צריך להתבצע הזיכוי	מועד ביצוע הזיכוי	סכום החשבון פפיגור סכום ריבית (2)	הערות
3	23.3.78	23-4	31.5	17,774.-	החשבון נשלח ממשרד הפיקוח ביום 1.3.78 אך בגזברות המנהל מופיע רק ב-4.5.78
8	3.9.78	3-10	31.10	84,000.-	לא שולם בגלל פיגור בכיצוע הגדלת החוזה במינהל.
9	27.9.78	27-10	30.11	77,249.-	הגדלה בחשבון זה ל בוצעה וכן שולם 90% כלכד.
10	30.10.78	30.11	30.12	74,993.-	החשבון לא שולם בגל אי ביצוע הגדלת החו
				254,016.-	סה"כ ריבית פיגורים לתשלום.

חשבון מספר	מאושר	תשלומים	סכום הפיגור
8	10,527,161.-	9,115,400.-	1,411,761.-
9	10,827,662.-	9,630,000.-	1,197,662.-
10	11,684,591.-	9,630,000.-	2,054,591.-

לפי הצמדה למדד הצרכן + 3% בריבית שנתית (0.25% בחודש) בהתאם לחוק הריבית.

חשבון מספר	מדד לתשלום	מדד התשלום	עלית מדד ב-%	הצמדה + ריבית (0.25% לחודש)
3	189.4 (4/78)	192.9 (5/78)	1.8	2.05
8	212.4 (9/78)	224.6 (10/78)	5.7	5.95
9	224.6 (10/78)	238.6 (11/78)	6.2	6.45
10	238.6 (11/78)	246.8 (12/78)	3.4	3.65

בכבוד
"רסקו" חברה להתישבות חקלאית ועירונית בע"מ

לוח: פרטיכל הישיבה מיום 19 ביוני 79
חישוב ריבית פיגורים
חישוב הוצאות בגין עיכוב תשלום סופי

נ ס פ ח ב'

הוצאות בגין הארכת תקופת הביצוע

ועיכוב תשלומים - עד ל-10/5/79

18,273,710.-	=	סה"כ מאושר לתשלום ל-15.11.78
15,793,300.-	=	סה"כ שולם עד למועד גמר העבודה לפי החוזה
<u>2,480,410.-</u>	=	היתרה שלא שולמה
15.11.78	=	מועד גמר העבודה לפי חוזה
30.3.79	=	הארכת תקופת ביצוע מסיבות שלא תלויות בקבלן
4½ חודש	=	זמן הארכת
	=	הוצאות מימון עבור התקופה ממועד גמר העבודה
	=	לפי החוזה למועד הארכת תקופת הביצוע.
<u>₪ 558,092.-</u>	=	4½ חודש × 5% × 248,410.- לחודש

נכבוד
"רסקו" חברה להתישבות חקלאית ועירונית רע"מ

לוח: פרטיכל הישיבה מיום 19 ביוני 79
חישוב ריבית פיגורים
חישוב הוצאות בגין עיכוב תשלום סופי

"רסקו" חברה להתישבות חקלאית ועירונית בע"מ

חשבון - סופי

הקמה 50 קוטג'ים ו- 4 מיקלטים בימית

חווה מס' 9077/75066/77

10.717.210 ✓
→ 10.717.253.-

446,543.08
484,398.30

11,297.20 ✓

11.175.020.28 ~~11.175.063.29~~
→ 11,212,908.50

1. מחיר החוזה המקורי

2. מחיר עבודות נוספות בקוטג'ים סעיפים (א+ב-ג)

3. מחיר עבודות נוספות במקלטים (סעיף ו')

סה"כ עבודות לפי סעיפי החוזה

4. ערכון המחירים עד תאריך התחלת העבודה:

מדד בסיסי 8/77 ב.ש.ק. = 174.2 נק'

תאריך התחלת העבודה מאושר = 15.12.77 = 205.7 נק'

הערכון = $\frac{11,212,908.50 \times 18.1\%}{174.2} = 11,175,020.28$

2.022.678.67 ~~2.022.636.45~~
2,029,536.30

13.197.698.95 ~~13,197,419.73~~

4.811.881.03 ~~13,242,444.80~~
~~4,911,899.55~~
4,991,077.40

18.009.579.98 ~~18,009,849.28~~
185,546.10 ~~181,137.10~~
171,841.10

5. מחיר העבודה בתאריך התחלת העבודה

6. ערך ההתייקרויות (לפי הישוב מס"ב) $36,76\% \times 13,197,419,73$

7. סעיפים הריגים ללא התייקרויות בקוטג'ים (סעיף ד')

8. סעיפים הריגים ללא התייקרויות במקלטים (סעיף ז')

47,178.- ✓
18.242.304.08 ~~18,237,964.38~~
31,406.56 ✓

9. השלום עבור עבודות היקונים שבוצעו בביתן סהרה לפי הוראות מס"בש

18.273.710 ~~18,269,370.94~~
→ 18,483,947.86

סה"כ חשבון סופי

36547- התקלה

0.2%

מנהל עבודות בימית בע"מ

העבודה הנ"ל בוצעה

מאשר לתשלום סך 18,269,370.94

חתימת המפקח

מאריך 24.6.79

משרד הביטחון והגנה
התקנת מערכת
הגנה

6.79

שש/יו

822.317 סה"כ קמ"א 9.5%

17.414.845.- סה"כ

Handwritten signature and notes at the bottom left.

79

"רסקו" חברה להתישבות חקלאית ועירונית בע"מ

חישוב החייקרויות להקופת הביצוע של 50 קוטג'ים
ו-4 מקלטים בימית - חוזה מס' 9077/75066/77

מדד בסיסי = 12/77 - 205.7

קניין 3%	קניין 5%	נקודות	2,36	חודש 12/77	(1/2)
0	2,36	215.4		1.78	
1,72	4,72	222.3		2.78	
5,07	8,07	227.7		3.78	
7,70	10,70	253.2		4.78	
20,09	23,09	258.9		5.78	
22,86	25,86	270.9		6.78	
28,70	31,70	282.3		7.78	
34,24	37,24	290.9		8.78	
38,42	41,42	298.6		9.78	
42,16	45,16	350.		10.78	
45,27	48,27	320.4		11.78	
52,76	55,76	325.6		12.78	
55,29	58,29	346.8		1.79	
65,59	68,59	352.4		2.79	
68,32	71,32	370.5		3.79	
77,12	80,12				
565,28					

$$36.46\% = \frac{565,28}{15,5}$$

$$37.79\% = 3\% - 40.69\% = \frac{289.39 \text{ נק'}}{205.7} = \frac{4,340.9 \text{ נק'}}{15} = \text{סה"כ נק' חודשי ביצוע}$$



ערך החייקרויות :

$$\rightarrow 4,991,077.- = 37.69\% \times 13,242,444.80$$

$$\rightarrow 811,839,55 = 36.46\% \times 2,227,449,73$$



ה"א, 6.79

ש/י

חברון עבודות נוספות שבוצעו כ-50 קוטג'ים
 ו-4 מקלטים בימית מ-רד הבינוי והעיצוב -
 חוזה מס' 9077/75066/77

מס"ב	מס"פ דף כמורים	סעיף חוזה	תאור	העבודה	יח"	כמות	מחיר ל"ח	סכום	סה"כ
------	----------------	-----------	------	--------	-----	------	----------	------	------

א. עבודות לפי סעימי חוזה בקוטג'ים

		35/5	נק" מאור עם ארמטורה		יח"	15	245	3675	
		36/5	נק" ביה המק		"	249	170	42330	
		72/5	קומסאות ביקורה		"	100	250	25000	
		75/6	הפרטי טיה חוץ כולל ספריץ		מ"ר	630	88	55440	
		75/7	כנ"ל, ללא ספריץ כולל שליכט וסינור		"	75	157.41	86805.75	145,250.75 213,250.75 213,250.75

ב. עבודות חריגות על בסיס מחיר חוזה בקוטג'ים

		1/1-4	פילוי מהוד ק מעל 30 ס"מ בטח הבנין		מ"ק	993.32	150	148,998.00	
		1/1-4	כנ"ל מסביב לבנין		"	1372.21	70	96054.70	
		74/5	טיח צמנט בכיס הגרירה בצער הטנימי של הקיר		מ"ר	150.50	37	5568.50	
		49/7	פנל סודאיקה יצוק במחלבי מדרגות		מ"א	450.-	135	60750.-	
		51/6	אף מיס בחוסמה להשלמה הרצוף		"	324.79	67.50	21923.33	
		66-4/5	הפרט מחיר בין אספלט חם לבדוד אזוקריט ואספלט		מ"ר	141.40	77	10887.70	
		-	חוסמה ספעלים בחוף טוחה הביוב		יח"	50	700	35,000	379,182.33 417,067.55 443,379.38 630,315.30 592,433.08

סה"כ חוסמה על בסיס מחירי חוזה

ג. להוריד החתמת (בקוטג'ים)

		29	כיפות אורז		יח"	50	660	33000.-	
		30	היכה רוזר		"	50	185	9250.-	
		15	דלת ד-9 לטרותים ק"ב		"	50	1100	55000.-	
		34/5	נק" מאור 51+1=50		"	51	170	8670.-	
		62	מקלטים טוחה נקו כירוב		"	50	800	40000.-	

סה"כ חוסמה עם החיקריות

ד. סעימים חריגים בקוטג'ים

		1	חוסמה עבור סינוי ארון מטבח		יח"	50	1600	80000.-	
		2	החיקריות לנ"ל בין חודש 6/78 ובין חודש 1/79		"	50	497	24850	
		8	בטון בקורות יסוד (הפרטי גובה)		מ"ק	5.49	2790	15317.10	
		4	חוסמה עבור הכנות לדוד שמש		יח"	50	719	35950.-	
		5	חוסמה עבור הארקה (צנור מגולבן)		"	50	196	9800.-	
		6	הפרטי מחיר לזרכובים 3" כולל הציבה		"	15	98	1470.-	
		7	פינוח רשת לטיח כניס 26/11		"	193	63	12159	
		8	חוסמה עבור הגדלת עובי המשקוף בדלת ד-8 22/11		"	50	120	600.-	

141,127.10
 185,546.10
 21,910

181,137.10
 85,004.70
 25,000

מחירי חריגים
 1372.21
 700
 50

סה"כ

מחירי חריגים
 1372.21
 700
 50

312,191.50				
181,137.10	העברה	המחזור		
2,296.50	22.40	415	מ"ר	הפחתת עבוד כבוד רצון אמ"ר כמקום ברנוליה
171,841.10				50 קונטיינר א 8.3 מ"ר
37,487.50				מ"כ סעיפים הריגים

1. עבודות נוספות ל י מחירי החוזה במקלטים

1,500.-	500	3	מ"ר	הכנה מחאים במקרה לאיורור	17	1			
1,936.-	20	96.80	מ"א	בעה"מ	25	2			
6,286.-	15	419.10	מ"ר	עבוד הריגים בקירות חוץ	35	4			
				קל-קס להבנה על קירות	43	5			
1,575.20	89.50	17.60	מ"א	המקלט בעובי 25 מ"מ					
				סינוי מעקה מטימס ב"					
11,297.20				לסימס א"					
				מ"כ עבודות נוספות עם החיקריות					
				במקלטים					

2. סעיפים הריגים במקלטים

12,378.-	40	309.45	מ"ר	סומרק על קירות חוץ		1			
28,800.-	7200	4.-	מ"ר	צבע וטילוט של המקלטים		2			
6,000.-	1500	4.-	מ"ר	הוספת עבוד שוחה שאיכה לפי		3			
				76/מ					
47,178.-				מ"כ סעיפים הריגים במקלטים					



"רסקו" חברה להתיישבות הקלאית ועירוניה בע"מ

השבון - סופי

עבור שיפוצים בבית שהיה בימיה
לפי הוראות שנחבלן מטשרד השיכון.

3,400.-
16,000.-
1,353.-
7,200.-
260.-
600.-

21,613
20,813.-
3,457.- 2,593.50
24,206.56

7,200.-
22,270.- 50
21,406.50

1. ✓ עבודות אינסטלציה - ראה השבון קבלן ינקוביץ
2. ✓ עבודות נגרות - ראה השבון של הנגר (כולל צבע) *צאנז חוט*
3. ✓ עבודות זגוג - ראה השבון זגג
4. ✓ עבודות רסקו - 16 י"ע x 450 / יום
5. ✓ תוספת 2 מנעולים לסער 2x130
6. ✓ חיקון שערים - ראה השבון וינסה ניסים

רווח של קבלן 12%


(טלושים וסחים אלף מאחיים ושבעים)

החשבון אינו כולל ס.צ.ס.

טש/יו

רסקו
חברה להתיישבות הקלאית ועירונית בע"מ
רח' הר סיני 1 חת-אברהם סניף 427611



מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית

מס' 4516/נ
9.11.79
כפר-שבע

אל: _____
מא: _____

הנדון: _____

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/סופי מס'

לעבודה

במשק / מושב

לפי חוזה

על סך

הערות:

170

הקבלן

4516/נ
18243

ידיהם - אע"פ 9/3
ידיהם - אע"פ 9/3
ידיהם - אע"פ 9/3
ידיהם - אע"פ 9/3

מנהל המחוז

לוטת:

העתק:

מנהל אזור

הקבלן

4516/נ
170

ע"א

סניף חל-מביב
סס" 30 - 438-703/35
חל-מביב, 20.6.1979

לידי מר ד. שטרן



לכבוד
חב' טלנור בע"מ
רח"ז' בוטינסקי 45
רמת - גן.

,.נ.א.

הנדון: חשבון סומי 50 קוטג'ים ימיה.

מצ"ב חשבון סומי לתקופה 50 קוטג'ים ו- 4 מקלטים בימיה. החשבון חוקן בהתאם לסיכום בישיבה עם הנחלה סמוך ב"ש של המינהל לבניה כשרית, נמי שגרסט בפרטיכל הסצ"ב.

נודה לך מאד, באם תואיל להעביר לחלום, בהקדם.


נכבוד רב,

"ריסקו" חברה להתייבות חקלאית וקירובית בע"מ

לופתו

יב/יו

DATE OF ISSUE
NO. OF PAGES
AUTHORITY

NAME OF THE
OFFICE OF THE
SECRETARY

NAME OF THE

THE SECRETARY OF THE
OFFICE OF THE SECRETARY
OF THE SECRETARY OF THE
OFFICE OF THE SECRETARY

SECRET NO.

THE SECRETARY OF THE

SECRET

SECRET

27

"רסקו" חברה להתישבות חקלאים ופירוניה בע"מ

חשבון - סופי

חקת 50 קוטב'ים ו-4 פיקלטים בימים

חוזת מס' 9077/75066/77

- 1. סחיר החוזה המקורי 10,717,210- ✓
- 2. סחיר עבודה נוספות בקוטב'ים סעיפים (א+ב-ג) 446,513.08
481,398.30
- 3. סחיר עבודה נוספות במקלטים (סעיף ו') 11,297.20 ✓

~~11,175,020.28~~ ~~175,063.28~~
→ 11,212,908.50

סה"כ עבודה לפי סעיפי החוזה

- 4. דרכון הסחירים עד תאריך החלת העבודה:

מדד בסיסי 8/77 ב.ש.ק. = 174.2 ✓

תאריך החלת העבודה מאוחר = 15.12.77 = 205.7 נק"

~~2,022,678.67~~ ~~2,022,686.45~~
2,029,536.30

העדכון = $\frac{11,212,908.50 \times 18.1\%}{11,175,20.28} = 205.7$
174.2

~~13,197,690.95~~ ~~13,197,749.73~~

~~4,811,881.03~~ ~~4,811,899.57~~

~~18,009,570.98~~ ~~18,009,649.30~~

185,546.10 ~~181,137.10~~

~~171,841.10~~

- 5. סחיר עבודה בתאריך החלת העבודה

36.46% x 13,197,749.73

- 6. סך התייקרויות (לפני חישוב מס"ב)
- 7. סעיפים הריגים ללא התייקרויות בקוטב'ים (סעיף ו')

- 8. סעיפים הריגים ללא התייקרויות במקלטים (סעיף ז')

47,178.- ✓

~~18,242,304.08~~ ~~18,237,967.38~~

31,406.56 ✓

- 9. שלום עבור עבודה פיקונים שבוצעו בביתן סחיר לפי הוראות מסה"ב

18,273.70- ~~18,269,370.94~~

→ 18,483,947.86

סה"כ חשבון סופי

[Handwritten signature]

מס' תרומות בימים בע"מ

העבודה הנ"ל בוצעה

מספר לחשבות מס' 94
18,269,370.94

חתימת המפקח

תאריך

מ"א, 6.79
ש"ו

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

STATE OF NEW YORK
IN SENATE
January 10, 1901

1. That the sum of \$100,000 be and the same is hereby appropriated for the purpose of purchasing the land owned by the State of New York at the site of the proposed new State Capitol building at Albany, New York.

100,000
100,000

2. That the sum of \$100,000 be and the same is hereby appropriated for the purpose of purchasing the land owned by the State of New York at the site of the proposed new State Capitol building at Albany, New York.

100,000
100,000

3. That the sum of \$100,000 be and the same is hereby appropriated for the purpose of purchasing the land owned by the State of New York at the site of the proposed new State Capitol building at Albany, New York.

100,000
100,000

4. That the sum of \$100,000 be and the same is hereby appropriated for the purpose of purchasing the land owned by the State of New York at the site of the proposed new State Capitol building at Albany, New York.

THE SENATE
January 10, 1901

→ 5/10 'a' → 13/12 → 6/72
→ 'H' 75066 .0N

2484030- 185602 × 15 'b' 75 0126 → 'a'

5345.048- 191966 × 28 " 85 " "

1494349- 213904 × 7 'b' 105 " "

878481- 292924 × 3 'b' 50 0126 P'6.7N

182002 = 182002 × 1 'b' 35 0126 6.7N

10717210 — 70

"רסקו" חברה להתישבות חקלאית ועירונית בע"מ

חישוב התייקרויות לתקופת הביצוע של 50 קטג'ים
 ו- 4 מקלטים ביטית - חוזה מס' 9077/75066/77


מדר בסיסי = 12/77 - 205.7

מדר	מדר	נקודות	מדר
12/77	205.7	205.7	(1/2)
1.78	215.4	215.4	
2.78	222.3	222.3	
3.78	227.7	227.7	
4.78	233.2	233.2	
5.78	238.9	238.9	
6.78	270.9	270.9	
7.78	282.3	282.3	
8.78	290.9	290.9	
9.78	298.6	298.6	
10.78	305	305	
11.78	320.4	320.4	
12.78	325.6	325.6	
1.79	346.8	346.8	
2.79	352.4	352.4	
3.79	370.5	370.5	

$\times 36.46\% = \frac{565.23}{15.5}$

$37.79\% = 3\% - 40.69\% = \frac{289.39}{205.7} = \frac{4,340.9}{15}$

סה"כ נק' = חודשי ביצוע



ערך התייקרויות :

$\rightarrow 4,991,077.- = 37.69\% \times 13,242,444.80$
 $4,811,899.55 = 36.46\% \times 13,197,749.73$



מ"מ, 6.79
 11/77

GENERAL LAND OFFICE

1871

Section	Acres	Value	Remarks
1	10.00	100.00	
2	10.00	100.00	
3	10.00	100.00	
4	10.00	100.00	
5	10.00	100.00	
6	10.00	100.00	
7	10.00	100.00	
8	10.00	100.00	
9	10.00	100.00	
10	10.00	100.00	
11	10.00	100.00	
12	10.00	100.00	
13	10.00	100.00	
14	10.00	100.00	
15	10.00	100.00	
16	10.00	100.00	
17	10.00	100.00	
18	10.00	100.00	
19	10.00	100.00	
20	10.00	100.00	
21	10.00	100.00	
22	10.00	100.00	
23	10.00	100.00	
24	10.00	100.00	
25	10.00	100.00	
26	10.00	100.00	
27	10.00	100.00	
28	10.00	100.00	
29	10.00	100.00	
30	10.00	100.00	
31	10.00	100.00	
32	10.00	100.00	
33	10.00	100.00	
34	10.00	100.00	
35	10.00	100.00	
36	10.00	100.00	
37	10.00	100.00	
38	10.00	100.00	
39	10.00	100.00	
40	10.00	100.00	
41	10.00	100.00	
42	10.00	100.00	
43	10.00	100.00	
44	10.00	100.00	
45	10.00	100.00	
46	10.00	100.00	
47	10.00	100.00	
48	10.00	100.00	
49	10.00	100.00	
50	10.00	100.00	
51	10.00	100.00	
52	10.00	100.00	
53	10.00	100.00	
54	10.00	100.00	
55	10.00	100.00	
56	10.00	100.00	
57	10.00	100.00	
58	10.00	100.00	
59	10.00	100.00	
60	10.00	100.00	
61	10.00	100.00	
62	10.00	100.00	
63	10.00	100.00	
64	10.00	100.00	
65	10.00	100.00	
66	10.00	100.00	
67	10.00	100.00	
68	10.00	100.00	
69	10.00	100.00	
70	10.00	100.00	
71	10.00	100.00	
72	10.00	100.00	
73	10.00	100.00	
74	10.00	100.00	
75	10.00	100.00	
76	10.00	100.00	
77	10.00	100.00	
78	10.00	100.00	
79	10.00	100.00	
80	10.00	100.00	
81	10.00	100.00	
82	10.00	100.00	
83	10.00	100.00	
84	10.00	100.00	
85	10.00	100.00	
86	10.00	100.00	
87	10.00	100.00	
88	10.00	100.00	
89	10.00	100.00	
90	10.00	100.00	
91	10.00	100.00	
92	10.00	100.00	
93	10.00	100.00	
94	10.00	100.00	
95	10.00	100.00	
96	10.00	100.00	
97	10.00	100.00	
98	10.00	100.00	
99	10.00	100.00	
100	10.00	100.00	

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
GENERAL LAND OFFICE

פ ר ט י ב ל


מיום 19.6.79 במשרדי משה"ש בימיה.

נוכחים: ה"ח ש. רודניק, י. זיידה, ר. קנטרוביץ, ד. שטרן - טעם
המינהל לבניה כפרית מחוז באר שבע.
ה"ח י. בויטוביץ, ש. שניידר טעם חב"רסקו" בע"מ

נציגי רסקו מביאים לידיעת הנוכחים שחשבון סומי להקמה 50 קוטג'ים בימיה,
נבדק ע"י טר שטרן, אבל לא הושלם בגלל התיעות הקבלן שנשארו בסמכות המחוז.

להלן התיעות שהוצגו ע"י הקבלן:

- הארכת הקפחה ביצוע הפרוייקט עד ל- 30 במרץ 79. שלא נאסמה הקבלן,
בהתאם למכתבים מיום 3.12.78 ו- 18.1.79.
 - תשלום הוצאות בסועל עבור החזקה הבמים תקופה ממושכת, בהתאם לחישוב
המפורט המצורף לחשבון הסומי.
 - תשלומי ריבית והוצאות מיסון בגין סיגורים בהשלומים והארכת תקופת הביצוע
שלא באסמה הקבלן.
- כתום הריון סוכט על דעה הצדדים, כדלקמן:
- רסקו מוותרת על התיעה להשלומי הוצאות בגין החזקה הבמים עד לתאריך מסירתם,
דהיינו 9 במאי 1979.
 - המזמין מאשר הארכת תקופת הביצוע של הפרוייקט הנ"ל עד ל- 30 במרץ 1979.
חישוב ההתייקרויות בחשבון הסומי ייעשה בהתאם.
 - כאשר לאביעה הריבית, העניין יידון עם הגזברות של משה"ש על בסיס מסמכים
והארכים שיוצגו ע"י הקבלן.
- החשבון הסומי יוגש בלי דרישה הריבית הנ"ל, אבל במקביל יגיש הקבלן את תביעתו
זו לגזברות, כאסור.

י. בויטוביץ. 1000


חל-אביב, 20.6.1979
יב/י
2.1

SECRET

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

... ..
... ..

חברון עבודות נוספות אמוצעו כ-50 קוטב'ים
 4- מקלטים בימים מירד הבינוי וחזיכוו -
 חוזה מס' 9077/75066/77

מס' סד'	סעיף חוזה מס' דף כסויות	האור	העבודה	יח"	כמות	סח"כ	סה"כ
---------	-------------------------	------	--------	-----	------	------	------

א. עבודות לפי סעיפי חוזה בקוטב'ים

1	35/5	נק' מאור עם ארסטורה	יח" 15	245	3675		
2	36/5	נק' בית חקק	" 249	170	42330		
3	72/5	קופסאות ביקורה	" 100	250	25000		
4	75/6	הפרטי טיח חוץ כולל ספריץ	מ"ר 630	88	55440		
5	75/7	כנ"ל, ללא ספריץ כולל שליכט וסייד	" 157.41	75	86805.75	213,250.75	213,250.75

ב. עבודות חריגות על בסיס סח"כ חוזה בקוטב'ים

1	1/1-4	מילוי מהוד ק מעל 30 ס"מ בטסה הבנין	מ"מ 993.32	150	148,998.-		
3	74/5	טיח צמנט בכיס הנרייה בצער הננימי של הקיר	מ"ר 190.50	37	5568.50		
4	49/6	טבל מוזאיקה יצוק במהלכי חריגות	מ"מ 450.-	135	60750.-		
5	51/6	אף מיט בחוסמת להשלמה הרצוף	מ"ר 224.79	67.5	21923.33		
6	66-4/5	הפרט סח"כ בין אסמלט חם לכדוד אזוקריט ואסמלט	מ"ר 141.40	77	10887.80		
7	750	חוסמת/סעעליים בתוחף-חנות הביוב	יח" 50	700	35,000.-		

סה"כ חוסמות על בסיס סח"כ חוזה

ג. להוריר החתמת (קוטב'ים)

1	29	כימות אורור	יח" 50	660	33000.-		
2	30	חיבת דואר	" 50	185	9250.-		
3	15	דלת ד-9 לטרותים ק" ב"	" 50	1100	55000.-		
4	34/5	נק' מאור 50+1-51	" 51	170	8670.-		
5	62	מקלטים שוחות בקו כיוכ	" 50	800	40000.-		

סה"כ חוסמות עם החיקריות

ד. סעיפים חריגים בקוטב'ים

1		חוסמת עבור סינוי ארון טסבה	יח" 50	1600	80000.-		
2		החיקריות לנ"ל בין מודט 6/78 ובין חודט 1/79	" 50	497	24850.-		
8		כסון בקורות יסוד (הפרטי גובה)	מ"ק 5.49	2790	15317.10		
4		חוסמת עבור הכנות לדוד טמט	יח" 50	719	35950.-		
5		חוסמת עבור הארקה (צנור פגולבנד)	" 50	196	9800.-		
6		הפרטי סח"כ לזרבוכים 3" כולל חציכה	" 15	98	1470.-		
7		סינוח רשת לטיח חנים	" 26	63	1638.-		
8		חוסמת עבור הגדלת עובי הסקוף	" 50	120	6000.-		

181137.19
 185506.10
 342,494.50
 700 50
 35,000

מס' האור העבודה יח' כמות מחיר סכום

~~181,137.10~~

ה. הפחתות

העברה

הפחתה עבור צנור רצוף אפוד במקום ברנוליס 50 קוטג'ים x 8.3 מ"ר מ"ר 415 22.40 9,296.-

~~171,841.10~~

סה"כ סעיפים חריגים

~~324,487.50~~

ו. עבודות נוספות לפי מחירי החוזה במקלטים

1,500.-	500	3	יח'	הכנה סתחים במקרות לאיורור בעה"מ	17	1
1,936.-	20	96.80	מ"א	עבוד חריצים בקירות חוץ	25	2
6,286.-	15	419.10	מ"ר	קל-קי להגנה על קירות המקלט בעובי 25 מ"מ	35	4
1,575.20	89.50	17.60	מ"א	שינוי מעקה מטיפוס ב' לטיפוס א'	43	5
11,297.20				<u>סה"כ עבודות נוספות עם התיקרויות במקלטים</u>		

ז. סעיפים חריגים במקלטים

12,378.-	40	309.45	מ"ר	סופרלק על קירות חוץ 46/111		1
28,800.-	7200	4.-	יח' v	צבע וטילוט של המקלטים 46/111		2
6,000.-	1500	4.-	יח'	חוסמה עבור שוחה שאיבה למי מרט ט/76		3
47,178.-				<u>סה"כ סעיפים חריגים במקלטים</u>		



השבון - סופי

עבור שיפוטיות בבית שדה ביטוח לפי הוראות שנחקבלו מטעם השיכון.

3,400.-

16,000.-

1,353.-

7,200.-

260.-

600.-

21,613

20,813.-

3,457.- 2,593.50

24,206.50

7,200.-

17,006.50

17,006.50

1. ✓ עבודות אינסטלציה - ראה השבון קבלן ינקוביץ
2. ✓ עבודות נגרות - ראה השבון של הנגר (כולל צבע) *צמח חוט*
3. ✓ עבודות זגוג - ראה השבון זגוג
4. ✓ עבודות רסקו - 16 יח"ע x 450 / יום
5. ✓ הוצאה 2 מעולים לשער 2x130
6. ✓ חיקון שערים - ראה השבון וינטה ניסים


רווח של קבלן 12%

(שלושים ושחיס אלף מאתיים ושבעים)

השבון אינו כולל מס.

שט/יו

רסקו
חברה להשקעות חקלאיות ועירוניות בע"מ
ת"ד 47811



4516

משרד השיכון
הל לבניה ודיור ויישובים חדשים
מ"ד הנגב

ר נכנס
נתקבל בתאריך

22-04-1979

יפולו של
של

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
ח.ד. 7021, מיקוד 61070

תאריך: 29.3.79
מספר ז - 2012

לכבוד
מר א. גלץ
חב' שכרן ופתוח
תל - אביב

א, ב, ג,
הנדון: ימיה - קבלת 50 יח"ד מחב' רסקו

בהמשך לשיחות בנדון אבקשך לתדווח על זירוז קבלת 50 יח"ד הנ"ל
בשכונה ג' בימיה בלי גמר עבודות הפיתוח ובלו חיבור לרשת החשמל
(אשר יעשה בהמשך).

קבלת המכנים במוסכם, לאחר ביצוע ביקורת חשמל פנימית ע"י חב' החשמל.

עם קבלת המכנים תציבו שמירה עליהם כמקובל.

כידוע לך 50 יח"ד הנ"ל מיועדות למוטל אשר יופעל ע"י חב' המתנ"ס המקומית.

אי לכך נא לערוך הסכום שכירות עם חב' מתנ"ס - ימיה על היחידות הנ"ל ללא גביית שכר דירה.

סיכום זה התקבל בועדה המיוחדת לטיפול בנושא ימיה.

ב ת ר כ ה,
מר בל...
ראש המינהל

העתקים:

- מר א. שרון - סגן ראש המינהל ומנהל האגף הטכני
- מר י. צור - מתאם פעולות ביישובים צירוניים וקהילתיים
- מר ז' עופר
- מר ר. קנטורוסקי
- מר י. זיידה
- מר בן מנחם - שו"ס ימיה
- מר ר. שלום - שו"ס ימיה
- מר ד. נוימן - מתנ"ס ימיה

1 /

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950
1951
1952

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

23.4.79

4516
206
205-78

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
טחוז הנגב
דאר נכנס
נתקבל בתאריך
10-05-1979
לטיפולו של
לעיניו של

לכבוד,
חברת רסקו
רח' הר סיני 1
תל-אביב
לידי מר שניידר
א.ב.ב.

הנדון: ימית - הקמת 50 יחיד קוטג'יים - חוזה 77/75066/77
מכתבכם מס. 250-703/35-30 מיום 27.3.79
חשבון סופי לעבודה הנ"ל.

- להלן העתק החשבון כפי שתוקן על ידינו ומסתכם בסך 17,259,231.20 ל"י.
התיקונים גובעים מהטיבות דלהלן:
א. משך זמן בצוע כפי שאושר הנו מיום 15.12.77 ועד 15.1.79 שה"כ 13 חודש
שהגם 11 חודש לתקופת החוזה בתוספת ארכת זמן של חודשיים - ראה מכתבנו
מיום 10 דצמבר 76.
ב. בעבודות מקלטים לא אושרו על ידינו הגדלת כמויות לסעיפי חוזה פרט לסעיף 35
היות ובתנאי המכרז/חוזה צוין במפורש שאין הכמויות למדדה.
ג. דרישותיכם לתוספת למבנים.
ג.1. סעיפים 7, 6, 72/5 אינם למדידה, כנ"ל 51/6 לגביו ראה דף 19 בתאור
הסכני.
ג.2. שנוי מחיר ארון מטבח הנו מחיר חריג והעובר לפרק זה.
ג.3. מחירים על עבודות חריגות על בסיס חוזה, נא נתוח מחירים לסעיף 4-1/1(1).
לעבודות מהוץ לבנין לא בצוע הדוק.
נא נתוח למחיר מומלץ על ידינו.
ג.4. לסעיפי הורדות:
לא בצועה תיבת דואר ולא בצועה שוחת שניה בקו ביוב.
הורדות לסעיפים 15, 34/5 - עקב שנוי. תכנון.
ג.5. טרט הותקנו המראות בחדרי האמבטיה.
ד. לסעיפים חריגים במבנים:
פינות רשת לטיח פנים - הנט חובה ונכללו במחיר הפאושלי.
הורד עבור בצוע רצוף מדרכה אפור בחצר שרותים במקום גרנוליט.
ה. כ ל ל י
ע"מ לאפשר לנו להעביר החשבון הנ"ל שנכנס נדרשים לצרף הפרטים הבאים:
1. מערכת מעודכנת של תכניות אדריכלות וקונסטרוקציה.
2. מפות מדידה בשטח לאשור כמויות עפר.
3. 2 מערכות יומנים (צלום)
4. אין התאמה בין דפי הכמויות הרשומים בחשבון ודפי הכמויות המודפסים.
ו. נודה לכם עבור השלמת החומר והערותיכם ע"מ שנוכל להעביר החשבון.

בכבוד רב,

ד. שטרן
מואב בע"מ

1516

5.4.79

7.1.79
13.5.79

משרד השיכון
מינהל לבניית כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
נתקבל בראשון
153 26-04-1979 153
לשירות של
לעיתו של

לכבוד,

"רסקו"

רח' הר סיני 1

תל - אביב

לידי מר שניידר

א.נ.א.

הנדון: ימית - חוזה 77/75066/77 - 50 קוטג'ים

חשבון סופי - מכתבכם מיום 27.3.79

לא נוכל להעביר החשבון הנ"ל ללא קבלת תעודת השלמה למקלטים.
אנו נראה את תאריך הגשת החשבון הנ"ל כיום בו תושלם המסירה הנ"ל.

בכבוד רב,
ד. שטרן
מואב בע"מ

העתק:

מהנדס מחוז הנגב

מר י. זיידה - מהנדס אזור הערבה וסיני

פקוח

W 82 N.W. 34.5

DATE: 10/10/50
TIME: 10:00 AM

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000	
10000	10000
10000	
10000	
10000	
10000	

10000

10000 - 10000

10000 - 10000

Barcino Onion Skin

10000

AIR MAIL

10000

10000

10000

10000

0. Y

10717213. +
240347.52 +
6286.50 +
10963847.02 =

10963847.02 x
 \ 10.1 %
1984456.31062

1984456.3106 +
12948303.3306 =

12948303.3306 x
 29.8 %
3858594.39251

3858594.3925 +
16806897.7251 =

~~16806897.7251~~
0.00 %

16806897. x
 92.5 %
15546379.725

4576
חשבון סופי / חשבו

מואב מהנרטים בימית' נע"מ
העבודה הנ"ל בוצעה
באשר לשלום סך 16,741,454
זמינה המסכה
באריך 26.4.79

הקמה 50 קוטג'ים ו-4 מקלטים בימות
חוצה 9077/75066/77

- 1. מחיר החוצה המקורי 10.717.213 ל"י
- 2. מחיר עבודות נוספות בקוטג'ים על בסיס מחירי חוצה (ראה נספח דף 1) 240,347.52 ל"י
795.679.72
- 3. מחיר עבודות נוספות במקלטים על בסיס מחירי חוצה (ראה נספח דף 2) 6,286.50 ל"י
14.071.-
- סה"כ עבודות לפי מחירי חוצה 10,963,847⁰² ל"י
11.526.963.72

- 4. עדכון המחירים עד האריך החלפת העבודה:
מדד בסיסי 8/77 ב.ש.ק. = 174.2 נק'
האריך החלפת העבודה מאושר = 15.12.77 = 205.7 נק'
העדכון = $11526963.72 \times 18.1\% = \frac{205.7}{174.2}$
מחיר העבודה בהאריך החלפת העבודה = 13.613.344.-

תאריך	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר
0	206	205.7 - 0.6%	215.4	1/78
1.72	4.72	215.4	215.4	1/78
5.07	8.07	222.3	222.3	2/78
7.70	10.70	227.7	227.7	3/78
20.09	23.09	253.2	253.2	4/78
22.86	25.86	258.9	258.9	5/78
28.70	31.70	270.9	270.9	6/78
34.24	37.24	282.3	282.3	7/78
38.42	41.42	290.9	290.9	8/78
42.16	45.16	298.6	298.6	9/78
45.27	48.27	305.0	305.0	10/78
52.76	55.76	320.4	320.4	11/78
55.29	58.29	325.6	325.6	12/78
28.43	63.43 (68.6-3)	346.8	346.8	1/79
29.8%	37.92%	354.4	354.4	2/79

- 7. מחיר העבודה כולל התיקרויות 4,753,780
- 8. עבודות נוספות (ללא התיקרויות) בקוטג'ים (דף 1) 18,367,124
- 9. עבודות נוספות (ללא התיקרויות) במקלטים (דף 2) 17,078,812
- סה"כ חשבון סופי 18,495,183.-
- 10. רביית בגין פגורים בתשלומים לפי חשבון מצ"ב 270,660.-

סה"כ חשבון סופי 18,765,843.-
17,259,231²⁰ x 9.87% = 1,506,612
16,741,454

החשבון אינו כולל גזע ערך חוסף.
על כל תשלום, שישולם לנו אחרי
20.76, דרכם נדרשים לשלם לנו,
בני אדם, את החשבון, את סגום
גזע ערך חוסף, על בסיס.

מסמך מס' 4576/77
מסמך מס' 4576/77
מסמך מס' 4576/77

חשבון עבודות נוספות 4-5 מקלטים

משרד הבינוי והשכון חוזה מס' 9077/75066/77

מקום - ימיה ; מגרש מס' - 703/35 ;

מס' סד'	מס' סה"כ	מס' סכום	מחיר יחידה	כמות	יח'	תאור העבודה	סעיף
						<u>עבודות לפי סעיף חוזה</u>	
1		1500.-	500.-	3	יח'	הכנת מחנים בחקרה לאורגון בצה"ל	17
2		300.-	100.-	3	יח'	עבוד וסדור שפוע בחי-כסא מזרחי	24
3		1936.-	20.-	96.80	מ"א	עבוד חריצים בקירנת חוץ	25
4	6,286.50	6286.50	15.-	419.10	מ	קל-קר להגנה על קירות מקלט בעובי 25 סמ'	35
5		316.80	52.80	6	יח'	שלבי סולט ליציאה בשעת חרום	45
6	11.914.50 - 2156.50	1575.20	89.50	17.60	מ"א	מעקה למדרגות לפי מרס א.	43
	14.071						
	3517.75					ערכון הסחירים לפי התיקרות ממוצעת עד גמר העבודה 25%	
	17588.75						
						<u>סעיפים חריגים</u>	
	12378.-		40.-	309.45	מ	סופרלק ל-4 מקלטים על קירות חוץ	.1
	28800.-		7200.-	4	יח'	צבע ושילוש על מקלטים	.2
	6000.-		1500.-	4	יח'	חוטפת עבור שוחת שאיבה לפי מרס. ט. 76/	.3
	47.178						
	64766						

דו"ח מילוי נוסף בקוטג'ים 50 יח" בימית 703/35

קוטג' מס'	גובה קרקע ממוצע	\bar{x} 0.00	גובה ריצוף בקרקע ממוצע	גובה מילוי נוסף מעל 47 ס"מ
1	2406	2560	154	107
2	2362	2500	138	91
3	2376	2440	64	17
4	23.26	2470	144	97
5	23.71	2440	69	22
6	23.33	2380	47	-
7	23.97	2440	43	-
8	23.54	2440	86	39
9	24.30	2440	10	-
10	24.15	2440	25	-
11	24.56	2500	44	-
12	24.24	2440	16	-

STANDARD FORM NO.	STANDARD FORM NO.	STANDARD FORM NO.	STANDARD FORM NO.	STANDARD FORM NO.
101	101	101	101	1
102	102	102	102	2
103	103	103	103	3
104	104	104	104	4
105	105	105	105	5
106	106	106	106	6
107	107	107	107	7
108	108	108	108	8
109	109	109	109	9
110	110	110	110	10
111	111	111	111	11
112	112	112	112	12

חשבון עבודות נוספות שיבוצעו ל- 50 קוטג'ים

משרד הבינוי והשכון חוזה מס' 77/75066/77

מקום - ימיתן מס' 703/35

מס' סדר	סעיף חוזים דף כמויות מס'	ח א ו ר ה ע ב ו ד ה	יח'	כמות	מחיר יח'	ס כ ו ם	ס ה " כ
		<u>א. עבודות לפי סעיף חוזה</u>					
1	35/5	נק' מאור עם ארמטורה	יח'	15	245.-	3675.-	
2	36/5	נקודה בית הקע	יח'	249	170.-	42330.-	
3	72/5	שרברבות קומסת ביקורת	יח'	100	250.-	25.000.-	
4	75/6	הפרשי טיה הונך כולל שפריץ	מ	630	88.-	55.440.-	
5	75/7	כנ"ל ללא שפריץ כולל- שלובט ומנוד	מ	1157.41	75.-	86805.75	46,005.- 213.250.75
		<u>ב. עבודות חריגות על בסיס מחיר חוזה</u>					
1	1/1-4	מילוי מהודק מעל 30 ס"מ בשטח הבנין	מ	993.32	188.14	186883.22	
2	1/1-4	מילוי מהודק מעל 30 ס"מ מסביב לבנין	מ	1372.21	188.14	258167.58	68,610.50
3	1/1-4	מילוי מהודק מעל 30 ס"מ ליסור פנה האבן	מ	231.25	188.14	43507.37	11,562.50
4	74/5	טיח צימנט בליט גרירה בצד פנימי של הקיר	מ	150.50	37.-	5568.50	
5	49/6	פנל ממוזאיקה יצוק במהלכי סדרבות	מ"א	450.	135.-	60750.-	
6	51/6	טפ מוזאיקה כמרפסות לגמר דיצוף	מ"א	324.70	135.-	43.834.50	
7	6-4/5 א	הפרש מחיר בין זפת חם לבידוד איזוקריט ואספלט	מ	141.40	77.-	10887.80	
8		חוספת עבור שינוי ארון- מטבח לארון פורמיקה סה"כ חוספות	יח'	50.-	1600.-	80.000.-	344,262.52 689,598.97 902,549.72 390,267.52
		<u>ג. להוריד ההפחתות</u>					
1	29	כיפת אורור	יח'	50	660.-	33000.-	
2	15	דוח ד-9 לשרותים קומה ב'	יח'	50	1100.-	55000.-	9250
3	34/5	נקודה מאור 50+1=51	יח'	51	170.-	8670.-	
4	37/5	נקודה בית הקע מוגן מים סה"כ הפרשים לפי מחיר חוזה	יח'	50	210.-	10500.-	107170.-
		עדכון הפרשים הנ"ל לתאריך החלית העבודה 18.1%	יח'	50	880.-	44,000.-	149,920.1- 79,5679.72 240,347.52 144,018.02 93,9697.74 23,4924.43 117,4622.10
		עדכון המחירים לפי התיקרות ממוצע עד גמר העבודה 25%					

1944
 ...
 ...
 ...

...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

No.	Date	Particulars	Debit	Credit	Balance	Total
		<u>To Balance b/d</u>				100.00
		By Cash	50.00			
		By Bank		50.00		
		To Cash	25.00			
		To Bank		25.00		
		To Cash	10.00			
		To Bank		10.00		
		To Cash	15.00			
		To Bank		15.00		
		<u>Total</u>	100.00	100.00		100.00

מואב מהנדסים בימות בע"מ

העבודה הנ"ל בוצעה

באשר להשלום סך 16,741,454

הוצאת המסך

באריך 26.4.79

חשבון סופי

הקמה 50 קוטג'ים ו-4 מקלטים בימות
חוצה 9077/75066/77

- 1. מחיר החוצה המקורי 10.717.213 ל"י
- 2. מחיר עבודה נוספת בקוטג'ים על בסיס מחירי חוצה (ראה נספח דף 1) 240,347.52 ל"י
- 3. מחיר עבודה נוספת במקלטים על בסיס מחירי חוצה (ראה נספח דף 2) 6,286.50 ל"י
- סה"כ עבודה לפי מחירי חוצה 11.526.963.72 ל"י
- 4. עדכון המחירים ע"י האריך התחלת העבודה: מדר בסיסי 8/77 ב.ט.ק. = 174.2 נק' = 15.12.77 = 205.7 נק'
- 5. מחיר העבודה כהאריך התחלת העבודה = 13.613.344. = 11526963.72 x 18.1% = 205.7 / 174.2 העדכון

1,984,456 31
12,948,303 32

תאריך	מחיר	נק' (מדר)	מחיר
0	286	נק'	215.4
1.72	4.72	נק'	222.3
5.07	8.07	נק'	227.7
7.70	10.70	נק'	253.2
20.09	23.09	נק'	258.9
22.86	25.86	נק'	270.9
28.70	31.70	נק'	282.3
34.24	37.24	נק'	290.9
38.42	41.42	נק'	298.6
42.16	45.16	נק'	305.0
45.27	48.27	נק'	320.4
52.76	55.76	נק'	325.6
55.29	58.29	נק'	346.8
60.44	63.44	נק'	357.8
414.72	37.92%	נק'	283.71
12	31.90%	נק'	205.7

- 7. מחיר העבודה כולל החיקריות
 - 8. עבודה נוספת (ללא החיקריות) בקוטג'ים (דף 1)
 - 9. עבודה נוספת (ללא החיקריות) במקלטים (דף 2)
 - 10. רביח בגין פגורים בחשומים לפי חשבון מצ"ב
- סה"כ חשבון סופי 18,765,843.-

17,259,231 x 97% = 16,741,454

החשבונו אינו כולל נטו ערך מוסף. על כל השלום, שישולם לנו אחרי 30.6.76 הנכם נדרשים לשלם לנו את כל המגיע לנו. את שטח זה יש לשלם עד תום חודש יולי 1976.

מואב מהנדסים בימות בע"מ

העבודה הנ"ל בוצעה

מאשר לתשלום סך 16,741,454

החיסת המסך

הצריך 26,479

חשבון סופי

הקמה 50 קוטג'ים ו-4 מקלטים בימות
חוצה 9077/75066/77

1. מחיר החוצה המקורי 10.717.213 ל"י

2. מחיר עבודות נוספות בקוטג'ים על בסיס מחירי חוצה (ראה נספח דף 1) 240,347.52 ל"י 795.679.72-

3. מחיר עבודות נוספות במקלטים על בסיס מחירי חוצה (ראה נספח דף 2) 6,286.50 ל"י 14.071.-

סה"כ עבודות לפי מחירי חוצה 11.526.963.72 ל"י 1,963,847.02

4. עדכון המחירים עד תאריך החלפת העבודה:

מדד בסיסי 8/77 ב.ש.ק. = 174.2 נק'

תאריך החלפת העבודה מאושר = 15.12.77 = 205.7 נק'

העדכון $11526963.72 \times 18.1\% = \frac{205.7}{174.2} = 13.613.344.-$
2,06380.28
10,963,847.02
13,613,344.-

5. מחיר העבודה בתאריך החלפת העבודה = 13.613.344.-

6. חישוב התיקרויות בחקופת/הכצוע: 205.7 - 0%
210.5 12/77
1/78

222.3 2/78

227.7 3/78

253.2 4/78

258.9 5/78

270.9 6/78

282.3 7/78

290.9 8/78

298.6 9/78

305.0 10/78

320.4 11/78

325.6 12/78

346.8 1/79

359.8 2/79

בהערכה

$\frac{414.22}{12} = 34.5\%$
 $37.92\% = \frac{283.71}{205.7} = \frac{3972}{14}$

ספיגה - 3%

$4,753,780 = 13613344 \times 34.92\%$

18,367,124

17,075,812

80,881

47,178

18,495,183.-

7. מחיר העבודה כולל התיקרויות

8. עבודות נוספות (ללא התיקרויות) בקוטג'ים (דף 1)

9. עבודות נוספות (ללא התיקרויות) במקלטים (דף 2)

סה"כ חשבון סופי

10. רביח בגין פגורים בתשלומים לפי חשבון מצ"ב 270,660.-

18,765,843.- סה"כ חשבון סופי

$17,259,231.20 \times 97\%$

16,741,454

החשבון אינו כולל גם עוד חוסף.
על כל תשלום, שישולם לנו אחרי
30.6.76 וכן נדרשים לשלם לנו
בג"מ לטובת החשבון את סכום
מס ערך מ"מ על המכר.

חשבון עבודות נוספות 4-5 מקלטים

משרד הבינוי והשבון חוזה מס' 9077/75066/77

מקום - ימיה ; מגרש מס' - 703/35 ;

מס' סד'	מס' סה"כ	מס' סכום	מחיר יחידה	כמות	יח'	האור העבודה	סעיף
						<u>עבודות לפי סעיף חוזה</u>	
1		1500.-	500.-	3	יח'	הכנת מחטים בחקרה לאנדרז בלחיד.	17
2		300.-	100.-	3	יח'	עבוד אסדור שפוע בתי-כסא מזרחי.	24
3		1936.-	20.-	96.80	מ"א	עמוד חריצים בקירות חוץ	25
4	6,286.50	6286.50	15.-	419.10	מ	קל-קר להגנה על קירות מקלט בעובי 25 סמ'	35
5		316.80	52.80	6	יח'	שלבי טולס ליציאה בשעת חרום	45
6	11,914.50 - 2156.50	1575.20	89.50	17.60	מ"א	מעקה למדרגות לפי פרט א.	43
	14,071						
	3517.75					ערכון המטורים לפי התיקרות מסוצעה קצ גמר העבודה 25%	
	17588.75						
						<u>סעיפים חריגים</u>	
	12378.-		40.-	309.45	מ	טופרלק ל-4 מקלטים על קירות חוץ	.1
	28800.-		7200.-	4	יח'	צבע ושילוט על מקלטים	.2
	6000.-		1500.-	4	יח'	חוטפת עבור שוחח שאיבה לפי פרט. ט. 76/.	.3

47.178

~~64766~~

דו"ח מילוי נוסף בקוטג'ים 50 יח" בימיה 703/35

קוטג' מס'	גובה קרקע ממוצע	$\bar{x} \pm 0.00$	גובה ריצוף בקרקע ממוצע	גובה מילוי נוסף מעל 47 ס"מ
1	2406	2560	154	107
2	2362	2500	138	91
3	2376	2440	64	17
4	23.26	2470	144	97
5	23.71	2440	69	22
6	23.33	2380	47	-
7	23.97	2440	43	-
8	23.54	2440	86	39
9	24.30	2440	10	-
10	24.15	2440	25	-
11	24.56	2500	44	-
12	24.24	2440	16	-

דו"ח מילוי נוסף בקוטג'ים 50 יח' בימיה 703/35

קוטג' מס'	גובה קרקע ממוצע	\bar{x} 0.00	גובה ריצוף בקרקע ממוצע	גובה מילוי נוסף מעל 47 ס"מ
1	2406	2560	154	107
2	2362	2500	138	91
3	2376	2440	64	17
4	23.26	2470	144	97
5	23.71	2440	69	22
6	23.33	2380	47	-
7	23.97	2440	43	-
8	23.54	2440	86	39
9	24.30	2440	10	-
10	24.15	2440	25	-
11	24.56	2500	44	-
12	24.24	2440	16	-

חשבון עבודות נוספות שיבוצעו ל- 50 קומב"ים

משרד הבינוי והשכון חוזה מס' 77/75066/77

מקום - ימיהן מס' 703/35

מס' סד'	סעיף חוזים דף כמויות מס'	ח א ו ר ה ע ב ו ד ה	יח'	כמות	מחיר יח'	ס כ ו ם	ס ה " כ
		<u>א. עבודות לפי סעיף חוזה</u>					
1	35/5	נק' מאור עם ארמטורה	יח'	15	245.-	3675.-	
2	36/5	נקודת בית תקע	יח'	249	170.-	42330.-	
3	72/5	שרבובות קונסט ביקורה	יח'	100	250.-	25.000.-	
4	75/6	הפרשי טיח חוץ כולל שפריי	מ ²	630	88.-	55.440.-	
5	75/7	כנ"ל ללא שפריי כולל- סליבט וסגור	מ ²	1157.41	75.-	86805.75	46,005 - 213,250.75
		<u>ב. עבודות חריבות על בסיס מחיר חוזה</u>					
1	1/1-4	מילוי מהודק מעל 30 ס"מ בשטח הבנין	מ ³	993.32	188.14	186883.22	
2	1/1-4	מילוי מהודק מעל 30 ס"מ מסביב לבנין	מ ³	1372.21	188.14	258167.58	68,610 50 50
3	1/1-4	מילוי מהודק מעל 30 ס"מ לישור פנה האבן	מ ³	231.25	188.14	43507.37	41,562 50 50
4	74/5	טיח צימנט בכיס גרירה בצד מנימי של הקיר	מ ²	150.50	37.-	5568.50	
5	49/6	פנל ממוזאיקה יצוק במהלך פדרבות	מ"א	450.	135.-	60750.-	
6	51/6	ספ-מוזאיקה במרפסות לגמר ריצוף	מ"א	324.70	135.-	43.834.50	
7	6-4/5 א	הפרש מחיר בין זפת חם לבידוד איזוקריט ואספלט	מ ²	141.40	77.-	10887.80	
8		חוספת עבור שינוי ארון- מטבח לארון טורמיקה טה"כ תוספות	יח'	50.-	600.-	80,000.-	344,262 52 689,598.97 902,549.72 390,267 52
		<u>ג. להוריד ההפחתות</u>					
1	29 30	כיפת אורז ליבת קיטל	יח' יח'	50 50	660.- 185.-	33000.- 9250	
2	15	דוח ד-9 לשרותים קומה ב'	יח'	50	1100.-	55000.-	
3	34/5	נקודת מאור 50+1=51	יח'	51	170.-	8670.-	
4	37/5	נקודת בית תקע מוגן מים מחיר חוזה	יח' יח'	50 50	210.- 880.-	10500.- 44,000	107170.- 44,910 -
		עדכון ההפרשים הנ"ל לחאריך התחלת העבודה 18.1%					
		עדכון המחירים לפי התיקרה ממוצעת עד גמר העבודה 25%					
							795,679 72 240,347 52 144,018 02 939,697 74 234,924 43 1174,622 10

חשבון עבודות נוספות שיבוצעו ל- 50 קוטג'ים
משרד הבינוי והשכון חוזה מס' 77/75066/77
 מקום - ימיתן; מס' 703/35

מס' סד'	סעיף חוזים דף כמזירת מס'	ח א ו ר ה ע ב ו ד ה	יח'	כמות	מחיר יח'	סכום	סה"כ
		<u>א. עבודות לפי סעיף חוזה</u>					
1	35/5	נק' מאור עם ארמטורה	יח'	15	245.-	3675.-	
2	36/5	נקודת בית חקע	יח'	249	170.-	42330.-	
3	72/5	שרהבנות קומסת ביקורת	יח'	100	250.-	25.000.-	
4	75/6	הפרשי טיח חוץ כולל שפריץ	מ	630	88.-	55.440.-	
5	75/7	כנ"ל ללא שפריץ כולל- שליכט וטינד	מ	1157.41	75.-	86805.75	46,005 - 213.250.75
		<u>ב. עבודות חריבות על במיס מחיר חוזה</u>					
1	1/1-4	מילוי מהודק מעל 30 ס"מ בשטח הבנין	מ	993.32	188.14	186883.22	
2	1/1-4	מילוי מהודק מעל 30 ס"מ מסכיב לבנין	מ	372.21	188.14	68,610 50 258167.58	
3	1/1-4	מילוי מהודק מעל 30 ס"מ ליסור פנת האבן	מ	231.25	188.14	44,562 50 43507.37	
4	74/5	טיח צימנט בכיס גרירה בצד פנימי של חקיר	מ	150.50	37.-	5568.50	
5	49/6	פנל ממוזאיקה יצוק במהלך מדרבות	מ"א	450.	135.-	60750.-	
6	51/6	ספ מוזאיקה כמרפסות לבמר ריצוף	מ"א	324.70	135.-	43.834.50	
7	6-4/5 א	הפרש מחיר בין זפת חם לבידוד איזוקריט ואספלט	מ	141.40	77.-	10887.80	
8		חוספת עבור שינוי ארון- מטבח לארון פורמיקה סה"כ חוספות	יח'	50.-	600.-	80,000.-	344,262 52 689,598.97 902,549.72 390,267 52
		<u>ג. להוריד ההפחתות</u>					
1	29	כיפת אורון	יח'	50	660.-	33000.-	
2	15	דלת ד-9 לשרותים קומת ב'	יח'	50	1100.-	9250 55000.-	
3	34/5	נקודת מאור 50+1=51	יח'	51	170.-	8670.-	
4	37/5	נקודת בית חקע פוגן מייס	יח'	50	210.-	10500.-	
		סה"כ הפרשים לפי מחיר חוזה	יח'	50	850.-	44,000.-	(-) 149,920.-
		עדכון הפרשים הנ"ל לתאריך התחלת העבודה 18.1%					
		עדכון המחירים לפי התיקרות ממוצע עד גמר העבודה 25%					
							795,679.72 240,347.52 144,018.02 939,697.74 234,924.43 1174,622.10

מס' סדר	סעיף חוזים דף כפיות מס'	ה א ו ר ה ע ב ו ד ה	יח'	כ מ ו ת	מחיר יח'	ס כ ו מ	ס ה " כ
		<u>ד. סעיפים חריגים</u>					174622.10
1	8	בטון לעמודי יסוד (הפרשי גובה)	מ 3	1.97		5744.522916.-	
2	8	בטון בקורות יסוד (הפרשי גובה)	מ 3	5.49		15317.102790.-	
3		תוספת עבור הכנה לדוד שמש	יח'	50	719.-	35950.-	
4		תוספת עבור הארקה (ארדונג) (צנור מגולבן)	יח'	50	196.-	9800.-	
5		הפרשי מחיר לזרבובית 3" בט. כולל חציבה	יח'	15	98.-	1470.-	
6		פינוח רשת לטיח פנים - (50x4) - תוספת עבור טיח אלון מלבד לאלון סוף מאל"ק	יח'	200.	63.-	12600.-	80881.62
							1.255503.70
							142,537.10

(-) 9,296.-

22⁴⁵ 415

ויתוק צמח גבול
רצוף אלומיניום
מכונת 50x4

133,241.10

למילוק תחילת

ס"כ

מס' סד'	מס' סד' סעיף חוזים דף כמיות מס'	תאור העבודה	יח'	כמות	מחיר יח'	סכום	סה"כ
		<u>ד. סעיפים חריגים</u>					174622.10
1	8	כסות לעמודי יסוד (הפרשי גובה)	מ3	1.97		5744.52	174622.10
2	8	כסות בקורות יסוד (הפרשי גובה)	מ3	5.49		15317.10	174622.10
3		חוספת עבור הכנה לדוד שמש	יח'	50	719.-	35950.-	174622.10
4		חוספת עבור הארקה (ארדונג) (גנור מגולבן)	יח'	50	196.-	9800.-	174622.10
5		הפרשי מחיר לזרבוניה 3"0 במ. כולל חציבה	יח'	15	98.-	1470.-	174622.10
6		פינוח רשת לטיח פנים - (50x4) - לוספת עבור שני ארון מטבח לרון פורמאלין	יח'	200.	63.-	12600.-	174622.10
						80881.62	174622.10
						1.255503.70	174622.10
						142,537.10	174622.10

ויורק צבוח גבוח
 רבוע אפור האקוק
 מנצ'ט 50 x 50

9,296.- (-)
 22.45 415 -"

133,241.10 "

ס'כ

מס' סד'	סעיף חוזים דף כמניות מס'	תאור העבודה	יח'	כמות	מחיר יח'	סכום	סה"כ
		<u>ד. סעיפים חריגים</u>					174622.10
1	8	כסון לעמודי יסוד (הפרשי גובה)	מ	1.97	-5744.52	2916.-	
2	8	כסון בקורות יסוד (הפרשי גובה)	מ	5.49	15317.10	2790.-	
3		חוספה עבור הכנה לדוד שמש	יח'	50	35950.-	719.-	
4		חוספה עבור הארקה (ארדונג) (צנור מגולבן)	יח'	50	9800.-	196.-	
5		הפרשי מחיר לזרבוניה "3 0 בט. כולל חציבה	יח'	15	1470.-	98.-	
6		פינוח רשת לטיח פנים - (50x4) זכור טני 6/10 מלכה זלמן פורמאלי	יח'	200.	12600.-	63.-	80881.62
							1.255503.70
							142,537.10

(-) 9296.-

22^ט 415 -

ויזוק צבוח גבול
גבול סלוח בקוק
פנוליס 50x4

133,241.10

למלכה זלמן פורמאלי סכום

תוכן עבודות גומחה 4-9 מקלטים


מסד הבינוי והתכנון חוזה מס' 9077/78066/77

מקום - ימים ; כגוש מס' - 703/35


מס' סדר	מס' סדר	האור העבודת	יח'	כמות	מחיר יחידה	סכום	סה"כ
		<u>עבודות לפי סעיף חוזה</u>					
1	17	הכנת פתחים במקרה לאורכה במתאר	יח'	3	500.-	1500.-	
2	24	עבוד נסרור שסוק במתכנן-סדוקתי	יח'	3	100.-	300.-	
3	25	עבוד הריבוי בקירות חוץ	מ"א	96.80	20.-	1936.-	
4	35	קל-קר להבנה על קירות מקלם בקובי 25 מס'	מ	419.10	15.-	6286.50	6286.50
5	45	סלבי מולט ליציאה בעתה חרום	יח'	6	52.80	316.80	
6	43	סעקה לסדרונה לגי גרם א.	מ"א	17.60	89.50	1575.20	11,914.50
						2176.50	14,091
		עיסון המחרים לגי החזקרות סטופה מעוגמר העבודה 25					3517.75
							17588.75
		<u>מקלטים חריגים - מוסכמים</u>					
.1		אומדן ל-4 מקלטים על קירות חוץ	מ	309.45	40.-		12378.-
.2		צנע וטילוס על מקלטים	יח'	4	7200.-		28800.-
.3		חוספה עבוד סופה שאינם לגי גרם. מ. 76/	יח'	4	1500.-		6000.-
							47,178

47,178
~~64766~~

~~סך הכל 64766~~
~~מס' 17, 24, 25, 35, 45, 43~~
 (סוף)



קוטב מס'	גובה קרקע סמוע	\pm 0.00	גובה ריבוי בקרקע סמוע	גובה מילוי נוסף מעל 47 ס"מ
1	2406	2560	154	107
2	2362	2500	138	91
3	2376	2440	64	17
4	23.26	2470	144	97
5	23.71	2440	69	22
6	23.33	2380	47	-
7	23.97	2440	43	-
8	23.54	2440	86	39
9	24.30	2440	10	-
10	24.15	2440	25	-
11	24.56	2500	44	-
12	24.24	2440	16	-




חשבון עבודות נוספות שיבוצעו ל- 50 קומפ"ס

מס' הביטוי והחשבון חוזה מס' 77/75066/77

מקום - ימיתן מס' 703/35

מ"ס	סכום	מ"ס	כמות	יח"	האורח עבודה	סעיף חוזים דף כפויים מס'	מס' טו'
<u>א. עבודות לפי סעיף חוזה</u>							
	3675.-	245.-	15	יח"	נק" סגור עם ארספורה	35/5	1
	42330.-	170.-	249	יח"	נקות מבציה חקק	36/5	2
	25,000.-	250.-	100	יח"	שרבבות קומטה ביקורה	72/5	3
	35,440.-	88.-	630	20	הסרטי מזה חוץ פולל שרטי	75/6	4
	48,000				כנ"ל ללא שרטיז כולל.	75/7	5
	213,250.75	86805.75	75.-	30	שליכת וטגוד		
<u>ב. עבודות חייבות על בסיס סחיר חוזה</u>							
	186883.22	188.14	993.32	30	פילוי מחודק מעל 30 ס"מ בטטה הבנין	1/1-4	1
	68,610.50	50.-			פילוי מהבוב מעל 30 ס"מ מסכיב לבנין	1/1-4	2
	258167.58	188.14	1372.21	30			
	11,562.50	50.-			פילוי מהבוב מעל 30 ס"מ ליסוד מנה הבן	1/1-4	3
	43507.37	188.14	231.25	30			
	5568.50	37.-	150.50	20	סיה ציטנט בביס ברירה בצד ענימי של הקיר	74/5	4
	60750.-	135.8	450.	ס"א	אנל ספוזיטיקה יצוק במהלך סדרבות	49/8	5
	43,834.50	135.-	324.70	ס"א	ספוזיטיקה ספוזיטיקה לבנה דיבוק	51/6	6
	10887.80	77.-	141.40	20	הרטי סחיר כיון דזה חס לבירור איזוקרים ואטמלס	6-4/5	7
	344,262.52	80,000.-	1600.-	50.-	חומט עביר שינוי ארון		8
	689598.97				ס"מח לארון חדרותקה		
	902549.72				סח"כ חומטות		
	330,267.52				<u>ג. להוריד התחבות</u>		
	33000.-	660.-	50	יח"	כיתה אורור	29	1
	9200.-	185	50	יח"	דוח ד-9 לפרוחים קומט ב'	30	2
	55000.-	1100.-	50	יח"		15	
	8670.-	170.-	51	יח"	קורה סגור 50+1-51	34/5	3
	107170.-	210.-	50	יח"	קורה ביה חקק סוכן ס"מ	37/5	4
	149,920.-	880.-	50	יח"	סח"ב חרטיים לפי סחיר חוזה		
	795679.72				עיסון חרטיים הנ"ל		
	240,347.52				לחטיך החלת העבודת 10.1		
	144018.02				עיסון חרטיים לפי החיקרות		
	930607.74				ספוזיקה עי גמר העבודה 25%		
	23492.-						
	1174622.10						



מ"ס	מ"ס	מ"ס	מ"ס	מ"ס	מ"ס	מ"ס	מ"ס
174622.10							
	3744.52	2916.-	1.97	30	מסך (מסך)	8	1
	15317.10	2790.-	5.49	30	מסך בקורות יסוד (מסך)	8	2
	35950.-	719.-	50	"	מסך עבוד הכנה לירוד מסך		3
	9830.-	196.-	50	"	מסך עבוד התקנה (אריזונא)		4
	1470.-	98.-	15	"	מסך סחיר לזרבוניה 3"		5
					מסך כולל חציבה		
					מסך רשת לטיה מים		6
12600.-	63.-	270.-		"	(מסך)		
80,000.-	1600	50		"	מסך סחיר לזרבוניה 3"		


(-) 9,296.-

22⁵⁰ 415 מ"ר

ובגובה עמוד 2.30
 רשת אספן מים
 50 x 8.3 מ"ר

133,241.10

מס"כ למסלול חרי"ק!



מואב מהנדסים בימית בע"מ
 העבודה הנ"ל בוצעה

מאשר לתשלום סך 46,741,454

חתימת המפקח

תאריך 26.4.79

הקמה 50 קוטב'ים ו-4 מקלטים ביטוח
 חוזה 9077/75066/77

- 1. סחיר החוזה המקורי 10,717,213 ל"י
- 2. סחיר עבודות נוספות בקוטב'ים על בסיס סחירי חוזה (ראה נספח דף 1) 240,347.52 ל"י
- 3. סחיר עבודות נוספות במקלטים על בסיס סחירי חוזה (ראה נספח דף 2) 6,286.50 ל"י
- 4. סח"כ עבודות לפי סחירי חוזה 14,071.- ל"י

4. ערכון הסחירים עד תאריך החלפת העבודה:

סדר בסיסי 8/77 ב.ט.ק. = 174.2 נק'

תאריך החלפת העבודה מאוחר = 15.12.77 = 205.7 נק'

5. ערכון סחיר העבודה כהאריך החלפת העבודה = $11,526,963.72 \times 18.1\% = 205.7$
 $12,948,303 - 13,613,344 = -665,041$
 $12,948,303 - 13,613,344 = -665,041$

3% - 1/2	3% - 1/2	שיעור התקריות במקומות הנבדקו	12/77
0	2.36	215.4	1/78
1.72	4.72	232.3	2/78
6.07	8.07	227.7	3/78
7.70	10.70	253.2	4/78
20.09	23.09	258.9	5/78
22.86	25.86	270.9	6/78
28.70	31.70	282.3	7/78
34.24	37.24	290.9	8/78
38.42	41.42	298.6	9/78
42.16	45.16	305.0	10/78
45.27	48.27	320.4	11/78
52.76	55.76	325.6	12/78
55.29	58.29	346.2	1/79
60.44	63.44	354.0	2/79

$\frac{444.72}{13} = 34.90\%$ $37.92 = \frac{283.71}{205.7} = \frac{3972}{14}$

$\frac{4,130,508}{4,753,780} = \frac{12,948,303}{13,613,344} \times 34.90\%$

- 7. סחיר העבודה כולל התקריות
- 8. עבודות נוספות (ללא התקריות) בקוטב'ים (דף 1)
- 9. עבודות נוספות (ללא התקריות) במקלטים (דף 2)
- 10. סח"כ הסכום סופי

18,495,183.- סח"כ הסכום סופי

18,765,843.- $47,259,231 \times 97\%$

46,741,454

החשבון אינו נגזר על ידי חוק, על כל תשלום שישולם לנו, בן היום והבוקר, נא לשלם לנו את כל התשלומים המגיעים לנו על ידיך. חתימת המפקח: 26.4.79

רשמי
 חתימת המפקח
 חתימת המפקח

מס' חשבונית 4% מרע 4% מרע 4% מרע 4% מרע

מ"ס ח"מ סיסטמה ש"מ
מחלקת ח"מ ח"מ

מחלקת ח"מ _____
מחלקת ח"מ _____
מחלקת ח"מ _____

[The following text is extremely faint and illegible, appearing to be a list or table of contents with multiple columns and rows.]

קומב"ס	גובה קרקע סמוצע	± 0.00	גובה ריצוף בקרקע סמוצע	גובה מילוי נוסף סלל 47 ס"מ
1	2406	2560	154	107
2	2362	2500	138	91
3	2376	2440	64	17
4	23.26	2470	144	97
5	23.71	2440	69	22
6	23.33	2380	47	-
7	23.97	2440	43	-
8	23.54	2440	86	39
9	24.30	2440	10	-
10	24.15	2440	25	-
11	24.56	2500	44	-
12	24.24	2440	16	-

חשבון עבודות נוספות - יבוצעו ל- 50 קומבי"ים

סדר הבינוי והשבון חוזה מס' 77/75066/77

פקוד - ימיתן מס' 703/35

מס' סדר	סעיף חוזים דף במזירת מס'	תאריך העבודה	יח'	כמות	מחיר יח'	סכום	מס' סדר
א. עבודות לפי סעיף חוזה							
1	35/5	בק"ט מאור עם ארמטורה	יח'	15	245.-	3675.-	
2	36/5	נקותהצביה תקע	יח'	249	170.-	42330.-	
3	72/5	עלברבות קומטה ביקורת	יח'	100	250.-	25,000.-	
4	75/6	הפרטי סנה חוץ כולל קפריז	מס	630	88.-	55,440.-	
5	75/7	סנ"ל ללא סמיתך כולל שליכת זמיון	מס	1157.41	75.-	86805.75	46,005
ב. עבודות חריגות על בסיס מחיר חוזה							
1	1/1-4	סילוי מהודק מעל 30 ס"מ בטח הבנין	מס	993.32	188.14	186883.22	
2	1/1-4	סילוי מהודק מעל 30 ס"מ מסביב לבנין	מס	1372.21	188.14	258167.58	68610.50
3	1/1-4	סילוי מהודק מעל 30 ס"מ ליסוד סנה האבן	מס	231.25	188.14	43597.37	11,162.50
4	74/5	טיח צימנט בכיס גרירה בגד מנימי של הקיר	מס	150.50	37.-	5568.50	
5	49/8	טנל סטוזאיקה יצוק במהלך סדרגות	מ"א	450.	135.8	60750.-	
6	51/6	מט סטוזאיקה כמסמסמה לבמר ריצוף	מ"א	324.70	135.-	43,834.50	
7	6-4/5 א	הגרת מחיר בין זפת חט לכירור איזוקריט ואספלס	מס	141.40	77.-	10887.80	
8		הוספת עבוד ייגנוו אריזן מבנה לאריזן סודטיקה מח"כ חוכמות	יח'	50.-	600.-	30,000.-	344,262.52
ג. להוריד התפתחות							
1	29 30	כיפת אורז מ"א	יח' יח'	50 50	660.- 185.-	33000.- 9250.-	
2	15	דוח ד-9 לשרותים קומטה ב' מ"א	יח'	50	1100.-	55000.-	
3	34/5	נקודה מאור 50+1-51	יח'	51	170.-	8670.-	
4	37/5	נקודה ביה תקע סוגן מ"ב מח"כ הפרטיים לפי מחיר חוזה	יח' יח'	50 50	210.- 880.-	10500.- 44,000.-	107170.-
<p>דרכון חשתיים הנ"ל לתאריך החלת העבודה 18.11</p> <p>דרכון החשתיים לפי התקנות מבוצעת על גמר העבודה 25.11</p>							
						795679.72	
						240,347.52	
						144018.02	
						939697.74	
						234924.43	
						1174622.10	

ס"ס סד"	סעיף חוזים דף כפולות סס"	תאור העבודות	יח"	כמות	מחיר יחידה	סכום	סה"כ
		ד. טעמים חריגים					174622.10
1	8	כסון לעמודי יסוד (הרשי בזכה)	מ	1.97	5744.522916.-		
2	8	כסון בקורות יסוד (הרשי בזכה)	מ	5.49	15317.102790.-		
3		חוטמת עבור הכנה לרוד סטט	יח"	50	719.-	35950.-	
4		חוטמת עבור הארקה (ארונג) (צנור טבולבן)	יח"	50	196.-	9800.-	
5		הרשי סחיר לזרבוניה 3" 0	יח"	15	98.-	1470.-	
6		סיגות רשת לטיח פנים (50ממ)	יח"	200.	63.-	12600.-	
		הוספת ציוד ט"ל ל-11 מלמח עלות כ-48.3 x 50					83481.62
							1.255903.70
							142,537.10

100 קמ"ר ציוד 13
צנור ט"ל באורך
המחיר 50 x 48.3

(-) 9,296 -

22⁵⁰ 445 מ"ר

133,241.10 סכום לשיעור החלוקה:

4516

מדינת ישראל
 משרד הביטחון והשירות
 המרכז לביטחון חסידי חסידים
 סניף תל אביב

דאר נכנס
 23-04-1979

של ~~לשכת~~
 לשכת

פק
 29.3.79
 21.54.79

הקריה, תל-אביב
 ח.ד. 7021, מיקוד 61070
 תאריך: 29.3.79
 מספר ז - 2012

לכבוד
 מר א. גלץ
 חב' שכונת ופתוח
 תל - אביב

א,נ, הנוון : ימית - קבלת 50 יח"ד מחב' רסקו

בהמשך לשיחות בנוון אבקשך להודות על זיורז קבלת 50 יח"ד הנ"ל
 ישכרנה ג' בימית בלי גמר עבודות הפיתוח ובלי חיבור לרשת החשמל
 (אשר יעשה בהמשך).

קבלת המבנים כמסכם, לאחר ביצוע ביקורת חשמל פנימית ע"י חב'
 החשמל.

עם קבלת המבנים תציבו שמירה עליהם כמקובל.

כידוע לך 50 יח"ד הנ"ל מיועדות למוטל אשר יופעל ע"י חב'
 המתנ"ס המקומית.

אי לכך נא לערוך הטכום שכירות עם חב' מתנ"ס - ימית על היחידות
 הנ"ל ללא גביית שכר דירה.

סיכום זה התקבל בוועדה המיוחדת לטיפול בנושא ימית.

בברכה,
 ראש המינהל

העתיקים:

- מר א. שרון - סגן ראש המינהל ומנהל האגף הטכני
- מר י. צור - מתאם פעולות בישובים עירוניים וקהילתיים
- מר ז' עופר
- מר ר. קנטורוסקי
- מר י. זיידה
- מר בן מנחה - שו"פ ימית
- מר ר. שלום - שו"פ ימית
- מר ד. נוימן - מתנ"ס ימית

Handwritten signature and initials

מברק שנשלח לחברת רסקו - מר שנידר - הר סיני 1 ת"א
מתאריך: 18.3.79

קבלת 50 קוטג'ים בימית מותנה בבקורת וקבלת חברת חשמל -
טפולכם הבהול.

כרשם ע"י:

ד. שטרן
מואב בע"מ

4516

משרד השיכון	
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים	
מחוז הנגב	
דאר נכנס	נתקבל בתאריך
	19-04-1979
לטיפול של	אי קנטולבסקי
לעיוור של	

העתקים:

מהנדס המחוז

מר י. זיידה - מהנדס אזור הערבה וסיני

מר י. צור - כלכלן בכיר המינהל

א. בר אילן

AS16

העתק

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

מס' תעודת זהות: 28-01-1979

לטיפולו של: *אור ג'רמיה*

לעיונו של: *[Signature]*

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הנפת גג (בדיקה חוזרת)

מס' א- 105239/בש

תאריך: 79-01-19

מומין הבדיקה: חברת רסקו - אמרוד.

החומר לבדיקה: גג בנין סט' 165 ממשח 50 יח' דיור בימית.

חוזת: 9077/75066/77
קבלן: חב' רסקו
מפקח: מר בר אילן אברהם

המידום: בבואר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מירת העברת מיט.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף בטמ' 24 שעות בימית: 79-01-15-14

יבש בכל התקרה.

בזמן חזרת המים המרוכזים פעלו כראוי.

טלמת טיבול
מנהל סניף באר שבע

העתק מינהל לבניה כפרית ב"מ.
פלגאר ר"ב.
באר שבע 79-01-25
בש/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא כמלואה.

העתק

4516

מכון התקנים הישראלי

מטה המכון: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
מטה המכון: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
מטה המכון: סניף באר שבע; המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

דאר בכנס

1979-01-28

לטיפולו של

לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצמט גג (בדיקה חוזרת)

מס א - כס/105240

ביום: 79-01-19

מוזמין הבדיקה : חברת רסקו - אשדוד.

החומר לבדיקה : גג בנין מס' 170 משטח 50 יח' ריזר בימית.

חוזת: 9077/75066/77
קבלון חב' רסקו
מפקח: מר בר אילן אברהם

המידגם : בבחר ע"י ב"כ המכרן.

מהות הבדיקה : סידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימית: 79-01-15-14

יבט בכל התקרה.

בזמן הורקת המים הסדוניהם נעלו כראוי.

שלמה סנדל
מנהל סניף באר שבע

213

העתק: סיגהל לכניה כפרית ב"ס.
פלנאר ר"ב.
באר שבע 79-01-23
36/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

4516

העתק

השירות השיכון

זכרון התקנים הישראלי

נונהל לבניה כנרת ויישובים חד אמרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל אביב 69977, סל' 413151
מחוז הנגב סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, סל' 715485
נתקבל בחשבו' באר שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, סל' 74841, 77534

יר נכנס

28-01-1979

לטופולר של

לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצמח גג (בדיקה חוזרת)

מס א- 105238/ב

ביום: 79-01-19

מומין הבדיקה: חברת רסקו - אשדוד.

חרוזה: 9077/75066/77

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 224 סמטת 50 ית' דירור ביטחת.

קבלון: תב' רסקו
מפקח: סר בר אילן אברהם

המידגם: בבחור ע"י ב"כ המכון.

(בדיקה ראשונה ראה תעודתנו
ב/105118)

מהות הבדיקה: מידת העברה סים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצג במסך 24 שעות ביטחת: 79-01-15-14

יבש בכל החקרה

בזמן הודקה המדגם המרכזיט פעל כראוי.

שלמה גובול
מנהל סניף באר שבע

2.2

הפתקו מינהל לבניה כנרת ב"כ.
פלגאר ר"ג.
באר שבע 79-01-23
ב/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

1952

התאחדות הסטודנטים הישראלים

התאחדות הסטודנטים הישראלים היא ארגון הסטודנטים הישראליים המייצג את כל הסטודנטים הישראלים בכל המוסדות הלימודיים. מטרתה היא לייצג את ענייניהם ולהגן עליהם, ולקדם את התפתחותם הרוחנית, המוסרית והמקצועית.

20-10-1952

אשר: _____
אשר: _____

תוכן התעודות

התאחדות

מס' 1

1952

התאחדות הסטודנטים הישראלים היא ארגון הסטודנטים הישראליים המייצג את כל הסטודנטים הישראלים בכל המוסדות הלימודיים. מטרתה היא לייצג את ענייניהם ולהגן עליהם, ולקדם את התפתחותם הרוחנית, המוסרית והמקצועית.

התאחדות הסטודנטים הישראלים היא ארגון הסטודנטים הישראליים המייצג את כל הסטודנטים הישראלים בכל המוסדות הלימודיים. מטרתה היא לייצג את ענייניהם ולהגן עליהם, ולקדם את התפתחותם הרוחנית, המוסרית והמקצועית.

התאחדות הסטודנטים הישראלים היא ארגון הסטודנטים הישראליים המייצג את כל הסטודנטים הישראלים בכל המוסדות הלימודיים. מטרתה היא לייצג את ענייניהם ולהגן עליהם, ולקדם את התפתחותם הרוחנית, המוסרית והמקצועית.

התאחדות הסטודנטים הישראלים היא ארגון הסטודנטים הישראליים המייצג את כל הסטודנטים הישראלים בכל המוסדות הלימודיים. מטרתה היא לייצג את ענייניהם ולהגן עליהם, ולקדם את התפתחותם הרוחנית, המוסרית והמקצועית.

התאחדות

Handwritten signature and initials in the bottom center of the page.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

1516

משרד השיכון
מינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

דאר נכנס נתקבל בתאריך

28-01-1979

לטיפולו של _____
לעינו של _____

בדיקה

המחלקה לבנין

תעודה

על _____
הצפת גג (בדיקה חוזרת)

מס א- 105236/ב

כיום: 79-01-19

חברת רסקו - באר שבע. : מומין הבדיקה

חוזת: 9077/75066/77
מפקח: סר בר אילן אברתם
קבלן: חנ" רסקו

גב בבין מס' 221 מטוח 50 יח' ויור ביטית. : החומר לבדיקה

בבוקר ע"י ב"כ המכון. : המידום

(בדיקה ראשונה ראח מעודתנו
בש/105115)

סידת העברת סים : מהות הבדיקה

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-15-14

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה שובל
מנהל סניף באר שבע

העמק מינהל לבניה כפרית ב"ש
פלנאר ר"ג
באר שבע 79-01-22
30/

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

העתק 105116

מנהל לבניה כפרית ויישובים
מחוז הנגב
ראר נכנס
נתקבל בתאריך
28-01-1979
לטיפול של
לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצבת נגב (בדיקה חוזרת)

מס א-בש/105116

ביום: 79-01-19

מומין הבדיקה: חברת רסקו - אמדור.

חלופה: 9077/15066
קבלת תכ"ר רסקו
מפקחו מר בר אילן אפרת

החומר לבדיקה: נגב בנין מס' 222 פסטה 50 ית' ריזר בימית.

המידום: בבתי ע"י ב"כ המכון.

(בדיקת ראשונה ראה תעודת ברבט /
105116)

מהות הבדיקה: פידת העברה מיט.

תוצאות הבדיקה

הנגב חוצץ במסך 24 שעות בימים: 79-01-15-14

יבט בכל התקלה.

בזמן הורדת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה זכרון
מנהל מבני באר שבע

19

העקפו מנהל לבניה כפרית
פלגאר ר"ג
באר שבע 79-01-22
30/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

תשלום

התקנת סיוענות נוסף

התקנת סיוענות נוסף היא תוספת לסיכור המבוצע על ידי משרד הרווחה. מטרתה היא להבטיח כי יחידים המצויים במצוקה כלכלית יקבלו את כל הסיוע הנדרש להם. התקנת סיוענות נוסף מבוצעת על ידי משרד הרווחה, בהתאם להחלטת הוועדה המקומית לרווחה.

התקנת סיוענות נוסף

התקנת סיוענות נוסף

20

מס' התקנת סיוענות נוסף

מס' התקנת סיוענות נוסף

מס' התקנת סיוענות נוסף

מס' התקנת סיוענות נוסף

מס' התקנת סיוענות נוסף

מס' התקנת סיוענות נוסף

מס' התקנת סיוענות נוסף

מס' התקנת סיוענות נוסף

מס' התקנת סיוענות נוסף

התקנת סיוענות נוסף

התקנת סיוענות נוסף היא תוספת לסיכור המבוצע על ידי משרד הרווחה. מטרתה היא להבטיח כי יחידים המצויים במצוקה כלכלית יקבלו את כל הסיוע הנדרש להם. התקנת סיוענות נוסף מבוצעת על ידי משרד הרווחה, בהתאם להחלטת הוועדה המקומית לרווחה.

מס' התקנת סיוענות נוסף

מס' התקנת סיוענות נוסף

מס' התקנת סיוענות נוסף

מס' התקנת סיוענות נוסף

מס' התקנת סיוענות נוסף

B

X

העתק

מכון התקנים הישראלי

4516

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

משרד השי
מינהל לבנייה כנרת ויישובים
מחוז הנגב

דאר נכנס נתקבל בתאריך
28-01-1979

לטיפולו של
לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גב (בדיקה חוזרת)

מס א- כש/105242

כיום: 79-01-19

חוזתו 9077/75066/77

קבלון חב' רסקו אשרד

מסכתו שי בר אילן אברהם

מומין הבדיקה : חברת רסקו - אשרד.

החומר לבדיקה : גב בנין מס' 171 בשפת 50 יח' דיור כימית.

המידום : נבחר ע"י ב"כ המכון.

(בדיקה ראשונה ראה העודתנו
כש/105103).

מהות הבדיקה : טיפת הפברה מים

תוצאות הבדיקה

הגב נוצף במשך 24 שעות בימים 14-15-19-79

יבש בכל החקיה.

בזמן הוריקן המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה סנדורל
מנהל סניף באר שבע

הצחקו מינהל לבנייה כנרת ויישובים
פלגאר דמת גן

באר - טל: 79-01-23
רמ

217

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הגם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתק 1516 מכון התקנים הישראלי

משרד השיכון | המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
מינהל לבנייה חברית ויישובים | סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
מחוז הנגב | סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

דאר נכנס
נתקבל בתאריך
28-01-1979
לטיפולו של
לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גב (בדיקה חוזרת)

מס א- בש/105243

כיום: 79-01-19

מומין הבדיקה : חברת רסקו - אשדוד.

חוזתו: 9077/75066/77
קבלת חב' רסקו אשדוד
מסקתו מר בר אילן אברום

החומר לבדיקה : גב בגין מס' 109 בשטח 50 יח' דיור כימית.

המידגם : גבחר ע"י ב"כ הסכרן.

(בדיקה ראשונה ראה תעודתנו
בש/105088).

מהות הבדיקה : מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות כימית: 79-01-15-14

יבש במל התקרה.

בזמן הודקת המים המדובים פעלו כראוי.

מנהל סניף באר-שבע
שלטת סוכרל

העמקו מינהל לבניה כפויית ב"מ.
סלנאר רמת גן.

באר-שבע: 1979-01-23
רמ/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הגם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

פזון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

העתק 4516

תשרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים
מחוז הנגב
יאר נכנס
נתקבל בתאריך
28-01-1979
לטיפול של
לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצמח גג (בדיקה חוזרת)

מס א - בש/105246

ניום: 19-01-79
חודש: 9077/75066/77
קבלו: חכ' רסקו אשרוד
מפקחו: סר בר אילן אברהם

מזמין הבדיקה : חברת רסקו - אשרוד.

חומר לבדיקה : גג בנין ט" 114 בשטח 50 יח' דיור בימית.

המידום : בבחר ע"י ב"כ המכון.

(בדיקה ראשונה ראה חפודתנו
בש/105093).

מהות הבדיקה : מידת הצמח מיס.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימית: 14-15-79-01

יבש בכל התקיה.

בזמן הורקת המים השריבים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר-שבע.

הצמחו מינהל לבניה כפרית ב"ט
פלגאר רמת גן

באר שבע: 79-01-23
רמ/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

1516 העתק
 מס' הש"ס
 מנהל לבנייה כפרית ויישובים
 מחוז הנגב
 דאר נכנס
 נתקבל
 28-01-1979
 לטיפולו של
 מר' ציונה
 לעזרתו של

המש"ד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלסיות, ת"ד 301, טל' 715485
 מס' מס' אר שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גב (בדפסה חוזרת)

מס א - 105244/בש

ביום: 79-01-19
 חרזה: 9077/75066/דד
 קבלון חב' רסקו אשדוד
 מספקו: מר' ב' אילן אברהם

- מוזמן הבדיקה: חברת רסקו - אשדוד.
- החומר לבדיקה: גב בבנין מס' 111 בשטח 50 יח' דיור בימית.
- המידגם: בבחור ע"י ב"כ המכון.

(בדיקת ראשונה ראה תעודתנו
 בש/105090)

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.
תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים 14-15-16-79-01-14
 יבש בכל המקרה.
 בזמן הודקת המים המדובבים פעלו כראוי.

שלמה מרובל
 מנהל סניף באר-שבע.

הצפון סיבה ללבגיה כפרית ב"ש
 פלגאר רמה גן

באר-שבע: 79-01-23
 רמ'

213

הערה: תעודה זו מתייחסת לרזוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

העתק

4516

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977. טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף טאר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

משרד היש"מ
מנהל יבנה
מחוז-הנגב
ראר נכנס
נמסר בתאריך
28-01-1979
לטיפול של
לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצמח גב (בדיקת חוזרת)

מס א- נש/105245

כיום: 79-01-19

חצה: 9027/75066/77

קבלן: שב' רסקו אשדוד
מפקח: שר בר אילן אברהם

מומין הבדיקה: חברת רסקו - אשדוד.

החומר לבדיקה: גב בנין מס' 112 בשטח 50 יו' דיור בימית.

המידום: בבחי ע"י ב"כ המכון.

(בדיקה ראשונה ראה תעודתנו
נש/105091).

מהות הבדיקה: סידת העברה מיט.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים 14-15-79-01

יבש בכל החקרה.

בזמן הורקת המים המוצפים פעלו כראוי.

שלמה מרובל
מנהל סניף באר-שבע.

העסק: מינהל לבניה כפרית ב"ש
פלגאר רמת גן

באר-שבע 23-01-1979.
רש

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתק

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
מנהל ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

מס' 4516

משרד השיכון
מנהל לבנייה כפרית ויישובים
מחוז הנגב

נתקבל בתאריך
28-01-1979

יזמולו של
לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג (בדיקה חוזרת)

מס א- 105241/ב

ביחס: 79-01-19

מוסין הבדיקה : חברת רסקו - אשדוד.

החומר לבדיקה : גג בגין מס' 166 שטח 50 יח' דיור בלמית.

חוזת: 9077/75066/77
קבלון: תנ' רסקו אשדוד
מפקח: מר בר אילן אברהם

המידגם : בנחר ע"י ג"כ המנדון.

מהות הבדיקה : סידור העברת מיס. (בדיקה ראשונה ראה תעודתנו 105098/ב)

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-15-14

יבש בכל התקרה.

בזמן חריקת המים הסדושים פעלו כראוי.

מלמה חזבול
מנהל סניף באר שבע

השוק: מנהל לבנייה כפרית ב"ט.

מלבאר ר"ג.

באר שבע 79-01-23

30/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

10000

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב
מיוזמת: ד"ר יוסף קאניאנסקי, ד"ר יוסף קאניאנסקי, ד"ר יוסף קאניאנסקי
תל אביב, 1955

תאריך: _____
 שם: _____
 כתובת: _____
 10-10-55
 שם: _____
 שם: _____

תוכן התעודות

התאחדות

מס' 4

מוסדות חינוך: _____
 מוסדות חינוך: _____
 מוסדות חינוך: _____
 מוסדות חינוך: _____

התאחדות הסטודנטים

מוסדות חינוך: _____
 מוסדות חינוך: _____
 מוסדות חינוך: _____

מוסדות חינוך: _____
 מוסדות חינוך: _____
 מוסדות חינוך: _____

מוסדות חינוך: _____
 מוסדות חינוך: _____
 מוסדות חינוך: _____

*2 48161



רסקו חברה להתישבות חקלאית ועירונית בע"מ

"RASSCO" RURAL AND SUBURBAN SETTLEMENT COMPANY LTD.

TEL-AVIV	1, Har Sinal Street	P.O.B. 1056	ת.ד.	PHONE: 622211/8	טלמון: 1	רחוב הרסיני	חל - אביב
JERUSALEM	8, Shamai Street	" 2199	"	" 224421	8	רחוב שמאי	ירושלים
H A I F A	1, Harzi Street	" 4946	"	" 668161	1	רחוב הרצל	חיפה
BEER SHEBA	8 at RASSCO	" 19	"	" 77144		בית רסקו	באר שבע
A S H D O D	5, Ahad Haam Street			" 24231		רח' אחד העם 5	אשדוד

מחוז בניה חל-אביב והמרכז

Cable Address : RASSCO Internat. TELEX No. : RASSTA TV 033-601

מס. 366 - 703/35 - 30
 חל-אביב, 14.5.78
 מנהל לבנייה
 מ.ה.ז.ה.נ.ב.
 דאר נכנס נתקבל בתאריך
 17-05-1978
 לטיפולו של
 לעיונו של

לכבוד
 משרד הבינוי והשכון
 המינהל לבניה כפרית ולישובים חדשים
מחוז הנגב / באר-שבע.
 א.נ.א.

הנדון: קשיים בהשגת כח אדם באחרינו בימיה

מחילת שנה זו פורגש באזור חבל ימיה ובמיוחד בימיה עצמה צימצום האפשרויות להשגת כח אדם לעבודה מבין פועלי השטחים.

לפי האינפורמציה הנמצאת בידינו מצב זה נוצר כתוצאה מההתמחות במצב הפוליטי בזמן האחרון.

כתוצאה ממצב זה אנו נאלצים לנקוט באמצעים מיוחדים בכדי להמשיך לעבוד בפרויקט של 50 קוטג'ים בימיה וכן להביא פועלי בנין מאזור המרכז ולעלות את שכרם של פועלי השטחים המסכימים לעבוד בימיה.

ברצוננו להסב את חשומת לבכם שהדברים הנ"ל לא נלקחו בחשבון בעת הגשת הצעתנו לבצוע הקוטג'ים בימיה הן מבחינת משך הבצוע הפרויקט וכן מבחינת שכר החוזה.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגיש לאשורכם את השלום ההוצאות הנוספות הקשורות במצב המחואר לעיל וכן להארכת משך זמן הבצוע של הפרויקט.

בכבוד רב,
 "רסקו" חברה להתישבות חקלאית ועירונית בע"מ

שש/רה

[Handwritten signature]

SECRET

SECRET

NO. 02 - 20/00 - 000
14.2.78

SECRET
SECRET
SECRET
SECRET

N.L.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

"SECRET"

SECRET


מקלט דו כולטי - שלב א'

מ.ט. 55/77/ר (שטח תחולת 50 מ"ר)

רשימת התקנים והתכנים

השריט מ.ט. 55/77/ר - 1	
רשימת התכנים	3 - "
רצפה	5 - "
תקרה כפולה 0.00 +	6 - "
זיון תקירות	7 - "
חודי מדרגות	8 - "
יצואת חרוט	9 - "
גג + זיון קירות קומה עליונה	10 - "
רשימת ברזל 9 דמים	" - "
הספק מיטוביוב	50 - "
מתקן הסל	60 - "
לוח הסל	61 - "
חרוט ליציאת חרוט	21/ט - "
הלון הדף	42/ט - "
פרט להספק היבוקה בתקרה	105/ט - "
פרט לבגרי התמיכה	38/ט - "
מתקן למכלמים	44/ט - "
דלת הדף	58/ט - "
דלת הדף - ברזים	58/ט - "
בבור אויר 3" עם כיסוי	61/ט - "
תקרה ותקרות להכניית הסל	63/ט - "
תא איסוף	70/ט - "
דלת תא	127/ט - "

ספרט כללי לתקנים



תקלט מס/77/550 ר

ס.ס.	תאריך	כמות	יח.	מחיר	סה"כ ר
<u>עבודות עפר</u>					
1.	החציה בטביל הקלט ככל צורה כמתוכנן ובכל עומק סדרות. הסדירה לטי שטח הבניין היות. המחיר כולל סילוי חוץ כמפורט וסילוף חיצוני	240	מ"ק	44.-	10,560.-
2.	חומסת למחיר והחציה בכר האיכה (רק מחיר)	1	מ"ק	44.-	-
	סה"כ עבודות עפר				<u>10,560.-</u>
<u>עבודות בטון וזיזון</u>					
המחירים כוללים קבלת בטונות חלקים בקירות ובתקרות בצד חוץ ומגאט בחתום להוראות ודרישות הב"א והתכניות					
<u>בטון רזה</u>					
3.	סמטה בטון רזה בעובי 6 ס"מ סטריבל וחלק יצוק על קרקעית המחירה מתחת ליצפת הקלט	64	מ"ר	44.-	3,696.-
4.	גוש בטון רזה במידות 40/35/20 ס"מ (רזה חתיך בגליון 6)	2	יח.	37.-	74.-
<u>בטון ב-300</u>					
5.	יצפת בעובי 20 ס"מ עם החלקת למי המפורט	71.05	מ"ר	151.30	10,764.05
6.	כנ"ל בעובי 40 ס"מ	8.30	מ"ר	260.-	2,158.-
7.	ירטה מתחת לבתי בטא סודרתיים	1.60	מ.	70.-	112.-
8.	קירות בעובי 40 ס"מ עם תבניות כמפורט	60.20	מ"ר	390.-	23,839.20
9.	כנ"ל בעובי 35 ס"מ	76.70	מ"ר	340.80	27,073.30

מס.	החומר	כמות	יח.	מחיר	מס' כ"מ
10.	כנ"ל, בקובי 30 ס"מ	19.50	ס"ר	325.60	6,349.20
11.	כנ"ל, בקובי 20 ס"מ	11	ס"ר	255.20	2,807.20
12.	כנ"ל, בקובי 10 ס"מ	5.10	ס"ר	216.90	1,116.39
13.	חקירה בקובי 40 ס"מ עם תבניות וחלקה בטפורט	14	ס"ר	336.80	4,743.20
14.	כנ"ל בקובי 47 ס"מ	2.40	ס"ר	368.08	881.40
15.	חקירה בקובי 45-40 ס"מ עם שפוקים למי תבנית וחבניות וחלקה בטפורט	40.25	ס"ר	356.40	14,343.10
16.	כנ"ל בקובי 40-47 ס"מ	1.00	ס"ר	363.44	363.44
17.	הכנת תחום בחקירה למוי טמון בקויד הכל למי מרשים ושלבי בצדע כמחוזר בגליון 7, 00	1	קומט.	500.-	500.-
18.	חקירה בקובי 30 ס"מ עם תבניות וחלקה בטפורט (ציטות מרות)	5.92	ס"ר	268.40	1,588.91
19.	גב בקובי 40-40 ס"מ עם שפוקים למי תבניות וחבניות וחלקה בטפורט	31.92	ס"ר	370.-	11,816.40
20.	זיון טקירות בטירות 40/35/30 ס"מ לרמה חתך בגליון 6	2	יח.	52.80	105.60
21.	מחלבי מדידות כסופקים בקובי 20 ס"מ כולל תבניות בטפורט	5.30	ס"ר	219.60	1,142.8
22.	מטולמי מדידות במידות 20/18/120 ס"מ עם תבניות וחלקה בטפורט	16	יח.	56.50	904.-

מקלט ט"ז/77/590/√

ס"ט	תאריך	כמות	יח.	מחיר	סה"כ י"י
.23	מורטט בקובי 10 ס"מ עם תכניות וחולקת במורטט (ימימות חרוט)	2.20	ס"ר	145.20	319.44
.24	כבוד לטדור שמוקיה לבתי כיסא מורחיים	1	קונט.	100	100.-
.25	חוטמת מחיר בטניל עבוב אריזים אריזטקטונים 4/1,5 ס"מ בקירות חוץ למבוצע רק למי זרימה המזמין	77	מ.	20.-	1,540.-
.26	סעקה לגב בחוף 10/15 ס"מ	23.64	מ.	30.-	709.20
.27	מוטות זיון עגולים סלרה רבילה לזיון המוטות	5925	ק"ג	10.09 ^{9.09}	62,948.25
.28	חוטמת מחיר עבוב עבוב שומא שמינה למי מש 70/ס. המחיר כולל מורג או כמט אטום עם צבע כדור (יבוצע רק למי זרימה המזמין)	1	קונט.		

→ 180,859.13


סה"כ מודעות זיון והמוך

מ.ס.	מאור	כמות	יח.	סחיר	מ"מ כ"ף
.42	אגוד אויף טעלדע באקוטר 5" באורך כללי 100 מ"מ כולל כימוסיע קובנטיס ראה זככת טעות לפי מרש 561/מ	4	י.ה.	1,173.-	4,692.-
.43	טעקה למדיגות: אגוד מלדע באקוטר 1/4" מקונן אל קיר המטון לפי מרש בגליון 1	2	מ.	89.50	179.-
.44	טעקה מדיגות כבוכה 50 מ"מ מקונן אל מדיגה לפי מרש בגליון 1	2.30	מ.	185.-	425.50
.45	שליבי טולם טעוסות מלדע עגוליים באקוטר 18 מ"מ מקובנטיס בקירוח בטון	18	י.ה.	52.80	950.40
.46	מקון טעלדע לתעודה מיכל מיס לפי מרש 44/מ	1	י.ה.	400.-	400.-
.47	קריבוב באגוד מגולוון 3" ובאורך 15 מ"מ בטרן מוכלל לפני היציקה בטעקה חגב	1	י.ה.	80.-	80.-
.48	מריזל טעות 100/5 מ"מ כולל קובנטיס כירוח עגור אנבה לקומה עליגנה בעמיד (ראה מרטיס בגליון 7)	8.10	מ.	70.-	615.60

→ 21,354.50

24.638 ⁵⁰

מ"מ עבודות טעכת



קולט טח/77/550

מט.	מאזר	כמות	יח.	טחיר	מט"כ יח
<u>צנורות איטלקיות מנישרית</u>					
כל צנורות המים יהיו צנורות סלרה מגולונוני ס.					
49	צנור יציקה בקוטר 4" לרכבה המיפה המטון מזויין בקוטי 10 ס"מ ותמיכה בודוט	3	ס.	607.-	1,821.-
50	צנור יציקה בקוטר 4" ברשת	3	ס.	528.-	1,584.-
51	צנור דלוחין סלרה בקוטר 1 1/2" ברשת	1.20	ס.	132.-	158.40
52	כנ"ל בקוטר 3"	0.60	ס.	167.20	100.32
53	צנור דלוחין סלרה בקוטר 2" כולל הסירה ובטווי כדוט	1	ס.	300.-	300.-
54	קו חסקה בים בצנור סלרה מגולוון בקוטר 1/4" כולל הסירה ובטווי כדוט (במות חוקאבת)	10	ס.	128.-	1,280.-
55	צנור סלרה מגולוון בקוטר 1" בלוי על הקיר	7	ס.	105.60	739.20
56	כנ"ל בקוטר 1/2"	4	ס.	61.60	246.40
57	צנור סלרה מגולוון בקוטר 1 1/2" בלוי סמטה לכיורים	1	ס.	132.-	132.-
58	ברז מלמנוני בקוטר 1/4" חוברת "דורות" או מזה ערך	2	יח.	600.-	1,200.-
59	כנ"ל בקוטר 1"	3	יח.	500.-	1,500.-
60	כנ"ל בקוטר 1 1/2"	2	יח.	404.80	809.60

מס' פ' →	מחירים	יח.	כמות	האור	סך
					.61
				אטלה מזרחית עם במזר סיס מבדול יציקה חוצית "וולקן" (כמ. קטלוב 11640) או שזה עיץ לרבוה סימון טמוט בקוטר "4, ברז השיטה ובגור היתה	
	4,540.-	יח.	2		
	2,420.-				
					.62
				כיסור רחבה כחריטה לבן טוב א" בדוגמת "חרטה" או דומה במידות 52/40 ס"מ כולל ברז בקוטר "1/2 זיקל ונחמזה טמוט בקבוק	
	970.-	יח.	1		
	970.-				
					.65
				קופסת בקורת בקוטר "4/2 מכסה	
	497.30	יח.	1		
	497.20				
					.66
				בגור איזורו חלודה בקוטר "2 כולל מעבר אטום ורץ הקיר, הגמר של הבגור בקפת של 180 מעלות	
	501.60	ס.	3		
	167.20				
					.67
				מיכל סיס מאטמט מכסה 300 ליטר כולל מכסה, ברז כניסה "3/4" מעל למיכל וברז השיטה בקוטר "1/2 כחלק מהמחנך של הקיר של המיכל ועקף "3/4" במחיתה המיכל	
	1,500.-	יח.	1		
	1,500.-				
					.68
				שונה בקרה החוץ למקלט עקריה מבגור בטון בקוטר 60 ס"מ לפי ה"י 27 טוב 1 עם רצפה ותקרה מכטון כזוין בקובי 10 ס"מ כוללו חמירה, בטון, זיון, עבוד העלות בהחמיה, מכסה מכטון בקוטר 50 ס"מ בחוך מטרת ברזל יציקה לפי ה"י 489 טניף 104.1 לחצוקת מכרה וחבורים לבגור ביוב	
	880.-	יח.	1		
	880.-				
					.69
				קו ביוב מבגור אטמט בקוטר "4 כולל חמירה וביסודי כדורים (ממזם בקופסת)	
	1,650.-	ס.	10		
	165.-				


→ 20,609.72.-

ס"כ בגור אינסטלציה מכיסרית

עבודות שונות

	880.-	קופס.	1	שילוש ומימון לפי קובץ החקנות	
	880.-				
	1,920.-	כ"ר	240	סיוד עם דבק	
	0.-				
	→ 2,800.-			ס"כ עבודות שונות	

סמל	תאריך	כמות	יח.	כחיר	סה"כ
<u>צבונות חשמל</u>					
1.	מכנה לוח חשמלי ראשי בגודל כמפורט בהצטרף פלטני אטום כמספר " " או מזה ערך וחלוקה עבור המכשירים הנמודים במספר כמספרה סעיפים 2-14	1	יח.	4,000.-	4,000.-
2.	מספק בודר 2x50 אמפר, 4 סבבים וסבי סבבי אטם	1	יח.	500.-	500.-
3.	מספק מחליף 2 x 25 אמפר	1	יח.	220.-	220.-
4.	מספק חילוי אוטומטי עם הגנה פליטה ומגנטיים על 1 x 25 אמפר, טוב "ב"י". המספק יקבול בזרמי קצר של 5000 אמפר. המספקים יורכבו אחד מול אחד או מבדילים בחלב חדיים	15	יח.	127.50	2,245.-
5.	כנ"ל מולה דו קטבי	2	יח.	300.-	600.-
6.	כנ"ל מולה עם המספק חשמל	1	יח.	260.-	260.-
7.	כנ"ל, מולה 3 x 35 אמפר, הגנה פליטה	1	יח.	440.-	440.-
8.	מנורה סגון סמנוט קוד-סגון או מזה ערך	3	יח.	130.-	360.-
9.	בתיך כדקרו-סיווי 6 אמפר	4	יח.	85.-	340.-
10.	אמפרמטר 25 אמפר זרם חלופין	1	יח.	300.-	300.-
11.	מספק זרם לדור	1	יח.	280.-	280.-
12.	פינספורמור 220/24 וולט, 500 וולט אמפר	1	יח.	900.-	900.-
13.	וולטמטר ל-220 וולט + בודר מזה	1	יח.	600.-	600.-



מקלט טס/77/550

מס.	תאריך	כמות	יח.	מחיר	סה"כ
14.	במקן 220 וולט, 10 אמפר	1	יח.	270.-	270.-
					<u>10,925.-</u>

סה"כ לוח העסק רגוע

מקלט טס

15.	מחלקת התיקוף ראשיה במוליך 16 סמ"ר בגגור 1" כמחיר	2	יח.	1,050.-	2,100.-
16.	גגור שלטני סגור סריבן 3/4"	60	ס.	10.-	600.-
17.	גגור שלטני מסימנס סריבן 1"	30	ס.	14.-	420.-
18.	גגור שלטני מסימנס סריבן 1 1/4"	20	ס.	14.-	280.-
19.	גגור שלטני סגור סריבן 2"	2	ס.	25.-	50.-
20.	גגור סיד סגור סריבן 4" סומק בעומק 60 ס"מ ומבוסס בקיר	2	ס.	200.-	400.-
21.	מוליך עם בידוד שלטני בחתך 4 סמ"ר מוטל בגגורות	30	ס.	5.-	150.-
22.	מוליך סגור 10 סמ"ר	30	ס.	8.50	255.-
23.	מחלקת מסימנס סגור סריבן 1091 חוצה "ריב" או סגור סריבן עם 1 גורה 24 וולט או 220 וולט	9	יח.	125.-	1,125.-
24.	גוף חוצה פלואורוסצנטי 2 x 40 וט חוצה בעז זה 212 עם אחיזה פרטקס או סגור סריבן כולל סריבן סגור חוצה סריבן ומחלקת וכמות הספ 0.9 כולל גורה	4	יח.	170.-	3,080.-
25.	גגור סריבן 220 וולט, כולל מולימיט בחתך 1,5 סמ"ר, הגגור שלטני מסימנס סריבן ומחלקת מסימנס סריבן, סגור סריבן חתך חתייה קוטבית כמחיר	4	יח.	200.-	800.-

תקלט מס/550/77/ר

מס.	מאור	כמות	יח.	מחיר	סה"כ
26.	כנ"ל, ל-24 דט ובתחבית 2,5 1-4 סמ"ר	9	יח.	290.-	2,610.-
27.	קורה תבורי קיר סטוריינג'ט מטיקוס צימור הבולטים מוליכות 2,3 סמ"ר באנורות סלסטיות מטיקוס מריסק 3/4 סמ"ר קוטלע	5	יח.	300.-	1,500.-
28.	כנ"ל אולם תבורי קיר עם ספק זרם 15x2 אבטרי	2	יח.	320.-	760.-
29.	חדקל יבואה לסלפון	2	יח.	140.-	280.-
30.	רד"ח יבואה לסנטנה	1	יח.	140.-	140.-
31.	מעמון 24 זפלט	1	יח.	350.-	350.-
32.	לחצן למקדון סטוריינג'	1	יח.	85.-	85.-
33.	מסכה סה צבוע כצבע אדוקטי במידות 40x30 ס"מ המעודק לקיר וכיסוי קירות בצורות חנה לבניה סל"ב" של המקלט	1	יח.	380.-	380.-
					→ 15,050.-

סה"כ עבודות השל

חוממת קיר חנה (ר"ק מחיר)

34.	כבל הרטוטלסטי נ.י.ב.י. 10x5 סמ"ר, מוטלע באנורות 1/1 או סוגה בעליל	50	ב.	70.-	-
39.	חפירע העלע מרוחב 40 ס"מ ובעומק 50 ס"מ כולל כיסוי וחידוק	50	ב.	50.-	-
30.	מסור חול בעומק 20 ס"מ לכבל זכסוי ע"י לבני מיליקט או מרמזות באון	50	ב.	50.-	-

סה"כ לוח תבורים
סה"כ עבודות השל
סה"כ נתון השל

→ 10,925.-
15,050.-
→ 25,930.-



בקשת דו כולמי - שלב א'
מס/77/550 ר - שנת אולם 50 כ"ר

סיכום

→ 10,560.-	עבודות קטרי
→ 180,889.13	עבודות במסגרת זיוון
→ 13,584.12	עבודות חסימה
→ 21,374.50 24,638,50	עבודות פקכה
→ 20,609.72	עבודות אינסטלציה בסימרים
→ 2,800.-	עבודות נזילה
→ 25,930.-	עבודות חשמל

→ 275,194.47	278,978 ⁴⁷	13,948 ⁹²	סה"כ חסימה 5% א"פ היסק מקורות לקולם דו כולמי (לפי דרישה המסוייג)
→ 20,305.73	242,927 ³⁴	7,072,61	סה"כ סה"כ לקולא א"פ.ו.ו. סה"כ
→ 20,305.73	242,927 ³⁴	7,072,61	
	1,300,000		

ר.פ. חתום

10. 01. 00

10. 01. 00

10. 01. 00

10. 01. 00

תקולט דו כסלטי - שלב "א"

ט/ט/564 א - טסט חתולט 25 כ"ר

רשימת חומרי גלם וזחמטכיים

תשריט ט/ט/564/1	תכניה עבודה וחמכיים
2/ "	רשימת חממחייט
5/ "	חיצתה
6/ "	חקרה בממלט 0.00
8/ "	דיון חקירות
8/ "	גג זטימוקיים
9/ "	יציאת חרוט
10/ "	חנך זר חדר מזריגות
"	רשימת ברזל 8 זמים
50/ "	ביוב וחממקת מים
60/ "	מתקן חממל
61/ "	לוח חממל
21/ט	חריט ליציאת חרוט
24/ט	חלון חוץ
35/ט	חריט לחממקת היציאת ברזתה
38/ט	חריט לגמך חמממח
44/ט	מתקן למיכל מים
58/ט	דלת חוץ
58/ט	דלת חוץ - מרמייט
61/ט	זנור חויר ק 8 כט כמוף
63/ט	חקרה וחוראות לחכניה חממל
75/ט	חממייסוף
127/ט	דלת טח

מטריס כללי לסקלטיס

מס.	החור	כמות	יח.	מחיר	סה"כ
<u>עבודות עפר</u>					
1.	עבודות קפירה בסביל הקלט בכל צורה כמתוכנן ובשל עומק מדרוש. המדידה לפי טוח האשון מידה. המזיר כולל כילווי חוזר במפורט ומילוק הימיה	131.00	ס"ק	44.-	5,764.-
2.	נוספה מזיר הממירה בער המיבה (רץ סחיר)	1.00	ס"ק	44.-	- +
					<u>5,764.-</u>
סה"כ עבודות עפר					
<u>עבודות המנווילון</u>					
המחירים כוללים קבלה בטובים חלקים בקירות ובתקרות בצד חוץ ומגים בהתאם להוראות ומדידות של מחלקת הג"א והמכניזם					
3.	שכבה במוך רזה בעובי 6 ס"מ ממורגל וחלק יצוק על שקעים הממירה סתם לריבוע הקלט	41.70	ס"ר	44.-	1,834.80
<u>בטון 300-2</u>					
4.	ריבוע בעובי 20 ס"מ עם החלק לפי המפורט	39.22	ס"ר	151.50	5,941.83
5.	קירוח בעובי 40 ס"מ עם מבניות כמפורט	40.70	ס"ר	396.-	16,117.20
6.	כנ"ל בעובי 35 ס"מ	57.30	ס"ר	360.80	20,673.84
7.	כנ"ל בעובי 30 ס"מ	11.10	ס"ר	325.60	3,614.16
8.	כנ"ל בעובי 20 ס"מ	5.50	ס"ר	225.20	1,403.60
9.	כנ"ל בעובי 10 ס"מ	2.20	ס"ר	218.90	481.98
10.	תקרה בעובי 40 ס"מ עם מבניות ותחלקת כמפורט	20.70	ס"ר	338.80	10,062.36

מס.	תאריך	כמות	יח.	מחיר	סה"כ
11.	כפ"ל בעובי 50 ס"מ	1.70	מ"ר	409.30	699.04
12.	חכנה סתם במקרה לאויר מסונן בעתיד הכל לטי מרשים ושלבי ביצוע כמחזור בגליון 8	1	יח.	500.-	500.-
13.	מקרה בעובי 30 ס"מ עם תבניות והחלקה כמפורט (יציאונת הירוח)	2.90	מ"ר	268.40	794.46
14.	גב בעובי 40-46 ס"מ עם שפועים לטי תבניות תבניות והחלקה כמפורט	20.20	מ"ר	359.90	7,289.98
15.	בליםה מחקיר בתוך 10-20/20 ס"מ (ראח חתך בגליון 6)	5.50	מ.	43.-	236.90
16.	בליםה עליונה מחקרה בתוך 25/20 ס"מ (ראח חתך - בגליון מס. 6)	0.50	מ.	76.-	38.-
17.	כחלבי מדינות פשוטעים בעובי 20 ס"מ כולל תבניות כמפורט	4.10	מ"ר	215.60	883.96
18.	מטולטי מדינות במידות 26/18/90 ס"מ עם תבניות והחלקה כמפורט	16	יח.	44.-	704.-
19.	מוצטט בעובי 10 ס"מ עם תבניות והחלקה כמפורט (יציאונת הירוח)	1.10	מ"ב	145.20	159.72
20.	עבוד ומיידור שפועים לביט כמס מורחי	1	יח.	100.-	100.-
21.	מקת לגב בתוך 10/15 ס"מ	20.00	מ.	30.-	600.-
22.	מטות זיון קנוליים כמורה רביעה לזיון תכטובים	3760	ק"ג	9.09	34,178.40

מס' כ"ג	מחיר	יח.	כמות	הערות
				23. תוספת מחיר עבור טווח סליבה לפי טרם 76/ט. המחיר כולל טורג או סכסכ אטום עם צנע בודות (יבוצע לפי זרימת המדינה)
		יח.	1	
				24. <u>אלטרנטיבה למק"ב 19 (מחיר בלבד)</u> טודסט מלוחות בקובי 2" סגוליה האומר טודע רצבוק עם כיסוי סח מגולבן בקובי 1 ס"מ. המחיר כולל עבור הריבית והלוי בטון כודות - רמת טרם " בגליון 9
		מ"ר	1.10	
				סה"כ עבודות בטון וזיון
				→ 106,292.09

עבודות חשמל

(איטום נגד חשיפה מים).

				25. חשיפה רצופה על ידי סעיבת על זריקות לפי זכוכית רזוי ביטומן (סחי סככות) ודמיית ביטומן 75/25 (סלי סככות)
2,293.50	55.-	מ"ר	41.70	

אופן הכיסוי

(א) סככת יחודי מריחה במדייטר על המסון הריחה (המדייטר שלינקוט מודלל או מדייטר ביטומני סח. 474 מחוצרת אסקר מודלל מחוצרת אסקר) מודללר מודרת

--	--	--	--

(ב) סככת ביטומן ראיונתו ביטומן מסוג 75/25 סח. הכמות 2-2 ק"ג למ"ר.

--	--	--	--

(ג) סככת לפי זכוכית רזוי ראיונת מודקת כולה לסככת ביטומן

--	--	--	--

חמיות 8 - 10 ס"מ.

(ד) סככת ביטומן מניה 1 ביטומן מסוג 75/25 סח. הכמות 2-1 ק"ג למ"ר

--	--	--	--

(ה) סככת לפי זכוכית רזוי ביטומן מניה כנצל.

תקלה טכ/564/77 ב

ס.	חומר	כמות	יח.	מחיר	סה"כ לי
29.	פוליקרטי חוב 11- ועבוד המטק היציקה בין הרצפת לקירוח, למי הכביה (יבוצע רק באם הקירוח יוצעו במסדר מחרצמה)	26.00	ס.	30.80	800.80
30.	קיר סגן להנזה חסימת הקירות סבלוקי מסוג בלטיה בעובי 5 ס"מ (הכיבוע למי בחירת המטק)	80.00	מ"ר		
					→ 8,653.24
סה"כ עבודות חסימה					
31.	אלומיניום לעיף 30				
(א)	הגנה חסימת הקירות עם לוחות פולימטרין בעובי 5 ס"מ במסדר בקובץ התקנות (הכיבוע למי בחירת המטק)	80.00	מ"ר	36.40	
(ב)	פנ"ל, אך הסולמטרין בעובי 2,5 ס"מ (רק בחירת חול, הכיבוע למי בחירת המטק)	80.00	מ"ר	15.-	

ט"ז	תאריך	יח.	כמות	חומר	סה"כ
<u>עבודות סככה</u>					
<p><u>הצרכים החל מ-1 לינואר 1975 הומעלה התקנת טרשי הסכריות במקלטים, אך זרק על מי סימון הסככה, כחומר בסעיף 12 ב לחוק התקנים. תקנת הסימון היקפה על ידי מבון התקנים הישראלי, בהתאם לתכניות ומפרטים של ספקת דמי הג"א.</u></p>					
32.	1	יח.	1	דלת חוף סלורה (ס. 1) במידות 124/218 ס"מ למי טרש 58/ט, 58/ט א	5,880.- 5,880.-
33.	1	יח.	1	דלת ס. 2) ס. 2) במידות 65/205 ס"מ למי טרש דב/127	1,160.- 1,180.-
34.	1	יח.	1	חלון חוף סלורה (ס. 3) במידות 30/60 ס"מ למי טרש 24/ט (קובי הסלורה 15 ס"מ)	734.- 734.-
35.	1	יח.	1	חריה כנף אחד (ס. 4) במידות 100/60 ס"מ למי טרש 21/ט	1,470.- 1,470.-
36.	1	יח.	1	בגור אוויר סלר בקומה 8' באורך סללי 100 ס"מ כולל כיתובים עובניים, רשת וכספת אחסון טרש 601/ט	1,173.- 1,173.-
37.	1.40	ס.	1.40	מעקה לכיבוי סככה סלרה ב-1/4" סקובן אל קיר הבטון למי טרש בגליון ס. 1	125.30 89.50
38.	3.00	ס.	3.00	מעקה סלרה סככה 90 ס"מ סקובן אל סלרה למי טרש בגליון ס. 1	555.- 185.-
39.	10	יח.	10	סלבי סולם סככות סלרה עבולים ב-18 ס"מ עובניים בעירות בטון	528.- 52.80
40.	1	יח.	1	זרוב סככה סלרה בגליון 3" ובאורך 15 ס"מ בסך סככה למי היבוקה במעקה סככה	80.- 80.-
41.	5.15	ס.	5.15	ברזל סלרה 100/5 ס"מ כולל עובניים כרדה עבור סככה לקומה עליונה בעתיד (ראה מפרטים בגליון 8)	619.40 76.-
					<u>12,314.75</u>
					12,984.75
סה"כ עבודות סככה					

תקלה ט"ז/564 ב

ס.ס.	תאור	כמות	תאריך	סכ"ג ל
<u>עבודות אינסטלציה סניטריות</u>				
כל עבודות המים יהיו מעבודות שלדה טכנולוגיות.				
.42	צנור יציאה ב- ϕ 4" לריכוז עטימת בטון מדויק בעובי 10 ס"מ וחצירה כדורט	1.00	ס.	1,214.-
.43	צנור יציאה ב- ϕ 4" ברצפה	3.80	ס.	2,006.40
.44	צנור דלוחין שלדה ב- ϕ 2" ברצפה	3.50	ס.	585.30
.45	צנור דלוחין שלדה ב- ϕ 20" כולל חצירה וכיטוי כדורט	2.00	ס.	400.-
.46	קו הספקת מים מצנור שלדה טכנולוגון ב- ϕ 4 $\frac{1}{2}$ " 1 $\frac{1}{2}$ " כולל חצירה וכיטוי כחוקט. (כמות מוקצבת)	10.00	ס.	1,496.-
.47	צנור שלדה טכנולוגון ב- ϕ 1/4" ברזי על הקיר	1.50	ס.	192.-
.48	כנ"ל ב- ϕ 1"	5.00	ס.	928.-
.49	כנ"ל ב- ϕ 3/4"	1.50	ס.	116.80
.50	כנ"ל ב- ϕ 1/2"	3.00	ס.	184.80
.51	צנור שלדה טכנולוגון ב- ϕ 1 $\frac{1}{2}$ " גלוי סמחה לכישורים	1.00	ס.	132.-
.52	ברז מלכטובי ב- ϕ 1 $\frac{1}{2}$ " מוציא "דורות" או טווח טרף	1	ית.	600.-
.53	כנ"ל ב- ϕ 1/4"	1	ית.	550.-
.54	כנ"ל ב- ϕ 1"	1	ית.	500.-
.55	כנ"ל ב- ϕ 3/4"	1	ית.	450.-

תקלט טמ/564/77

סמ.	תאור	כמות	יח.	סמ"כ	סמ"כ
56	בנ"ל ב- $\frac{1}{2}$ "	1	יח.	404.80	404.80
57	אסלה כזרחית עם ממזר בית המדרש יציקה חנוכה "דולקן" (מט. קטלוב 11640) או שונה ערך לרשות מימון טיסות ב- $\frac{1}{2}$ " ברז שטח וממזר הירח	1	יח.	2,420.-	2,420.-
58	כיסוי רחוק פתח לבן סוג א" כדוגמת הירח או דומה במידות 40/25 ס"מ כולל ברז ב- $\frac{1}{2}$ " סמכות ניקל ומחוט טיסות בקפוז	1	יח.	970.-	970.-
59	קופסת בקורת ב- $\frac{1}{2}$ " 4" כולל סמכה	1	יח.	497.20	497.20
60	ממזר אינדיקטור מעלה ב- $\frac{1}{2}$ " 2" כולל ממזר אשוח דרך המעלה, הממזר של הממזר בקשה של 180 מעלות	3	מ.	501.60	167.20
61	מיכל בית הממזר בגובה 200 ליטר כולל סמכה ברז כניסה $\frac{3}{4}$ " מעל למיכל ובזז עשיכה ב- $\frac{1}{2}$ " באלק הממזרן של קיר המיכל ומקף $\frac{3}{4}$ " במחמת המיכל, הממזר כולל ממזר פלדה לפי מ"מ 44/ט	1	יח.	1,200.-	1,200
62	שנתה בקרה מחוץ לחקלט עשויה מממזר בטון ב- $\frac{1}{2}$ " 60 ס"מ לפי מ"מ 27 סוג 1, עם רצפה וחקלה ממזרן מזוין בעובי 10 ס"מ, כולל חמירה, בטון, זיון, עמוד חלול במחמת, סמכה בטון ב- $\frac{1}{2}$ " 50 ס"מ מחוץ מסגרת ברזל יציקה לפי מ"מ 489 סעיף 104.1 למנוחה כנדה וממזרים לממזר ביוב	1	יח.	880.-	880.-
63	קו ביוב מממזר סמכה ב- $\frac{1}{2}$ " 4" כולל חמירה וממזרי מדרום (ממזר כוקמכה)	10	מ.	1,650.-	165.-
	סה"כ עבודות אינטלואיה מניטרים				→ 13,480.80

תקלה ס"ט/564/77 ב

ס"ט	תאריך	כמות	י"ח.	טח"ד	סמ"ב
<u>עבודות שונות</u>					
04.	מימון והילווה לתי קונץ התקופה	1	קונ"ט.	880.-	880.-
05.	מימון קידום והתקרות	170	ס"ד	8.-	1,300.-
					<u>סמ"ב עבודות שונות</u>
					<u>2,240.-</u>

עבודות השל

העבודות הנובעות לתי המבית הכללי למתקני השל (68) 1975 בתוצאה סטרי הכתובות.

לוח המורים

1.	מבנה לוח המורים בנוי בטכורט, מיתירות עלטמיות טח"ט או שונה טרך עם קלמות והמיוקד עבור התמלילים המתדרים כמטרד בפעילות 2 - 11	1	י"ח.	4,000.-	4,000.-
2.	טח"ט קו 1 x 25 אמר העומד בזרמי קצר של 10 ק"מ רגה "ג"י"	11	י"ח.	150.-	1,650.-
3.	טח"ט כנ"ל אולם 2 x 25 אמר טח"ט "ג"י"	1	י"ח.	300.-	300.-
4.	טח"ט כנ"ל אולם 1 x 10 אמר עם ניהוק טח"ט	2	י"ח.	300.-	600.-
5.	טח"ט כנ"ל אולם 2 x 25 אמר וטח"ט עם ירית	1	י"ח.	630.-	630.-
6.	טח"ט בורר 2 x 25 אמר, 4 טח"ט וטח"ט טח"ט עם ירית כמטר	1	י"ח.	430.-	430.-
7.	מסדרות מימון רגה קרו-סוף עם נגד	4	י"ח.	180.-	480.-

סקלס פט/77/564 ב

מס.	מחיר	יח.	כמות	מח"ב	מחיר
8.	255.-	יח.	3	מיקרו סיוזי - נתיך	
9.	300.-	יח.	1	אספרמור 25 אספר	
10.	500.-	יח.	1	וולטמטר ל-250 וולט	
	<u>974.-</u>			סה"כ לוח תכורים	
				<u>1728</u>	<u>המשל</u>
12.	500.-	ס.	50	בגור פלטי טמס סרינק 16 ס"מ	
13.	420.-	ס.	30	בגור פלטי טמס סרינק 23 ס"מ	
14.	150.-	ס.	10	בגור פלטי טמס סרינק 29 ס"מ	
15.	136.-	ס.	20	מוליך בבודד 6 סמ"ר מוסאל בגבור	
16.	300.-	ס.	1	טרנזיל שלוח בגולווין 2,5 ס"מ קט טמס מבוסן בקיר הסקלס	
17.	900.-	ס.	10	בגור פלטי טמס סרינק 2" סוגה בארמה בעומק 60 ס"מ ומבוסן בקיר הסקלס	
18.	1,000.-	יח.	8	ארטמוריה סימבנג אחרונה טמס "רינג" 11091 או סוגה ערך קט בגורה 230 ווט ו/או 24 וולט	
19.	770.-	יח.	2	אביזר חמורה מלואורטמנטי 2 x 40 וט חוצית 2עב וז-212 או סוגה ערך קט ביטוי פרמקט כולל מובק פרמקט טמס חוצית קיין הטמס בעל מוסל המק 0.9 ונורות קומפלט	
20.	400.-	פג.	2	בגוריה טמס 230 וולט, כולל מוליכיה במק 1,5 סמ"ר, בגור פלטי טמס במיק כבר וממקט במורינייט ומסומים חתה חסיה קומפלט	

תקולת מס/564/77 ב

מס.	המור	כמות	יח.	מאגר	סה"כ י
21	בקורות המור ל-12 דולט רמוליקים בחתך 2,5 ו-4 מ"ר, המסקים כג"ל	6	קג	250.-	1,500.-
22	בקורות המורי קיר סטוריינים האח השיח הטלל מוליקים בחתך 2,5 מ"ר באגור ספיף סריכף 10 מ"ט כמסורש קומבלט	4	קג	300.-	1,200.-
23	הדקי יביעה למבון	2	יח.	140.-	280.-
24	הדקי יביעה לאגמנה	1	יח.	140.-	140.-
25	תיבת סטוריינג עם סדקיים	2	יח.	400.-	800.-
26	בקורות סמון 24 דולט כולל סמק, לחצן וסמון סממי	1	יח.	350.-	350.-
27	החמנה הדקה ריבוע כמוליך 16 מ"ר סומל באגור 29 מ"ר רבולל סמקיים לאגור הטיס קומבלט	2	יח.	1,050.-	2,100.-

→ 10,176.-

→ 10,176.-

9,745.-

→ 19,921.-


סה"כ בחתך סמל

סה"כ לוח סממיים

סה"כ בקורות סמל

פונקט קוד חזנה (רק סמיר)

28	כבל היסוסלמסי ג.י.ג.י. 6x5 מ"ר מוטל באגורות	50	מ.	70.-	-
29	השירה מקלה בקומפ 50 מ מ וברוחב 400 מ"מ	50	מ.	50.-	-
30	רשור חול בקומבי 20 מ"מ וכיסוי על ידי לבני סיליקט או סרמטה בטון	50	מ.	30.-	-




תקנות דד סמלטי - שלב "א"
תקנות טט/54/77 ב - 25 ס"ד טטט האולם

דד סיכום

8,754.-	צבורות עטד	1.
106,290.03	בטון וזיוון	2.
8,653.24	הסימת	3.
12,984.70	מכר/מכר	4.
17,480.80	אינסטלציה מניטריה	5.
2,240.-	עבודות מרפוח	6.
19,921.-	הסדל	7.

172,000.17	173,334.77	סה"כ
	8,666.74	אלה 5% א"פ היכנ
17,326.33		ע"פ המ"ק וזיוון וסגור
190,000.-	182,001.57	סה"כ
	2,998.44	סה"כ לקוח א.ג.י.א.
	185,000	סה"כ

דוד מלך ומוחלף אלף קיבל



משרד המינהל והאגודה
המיוחד לביטוח כשרות ובריאות חברים

פרק (א) - תנאים פירוטניים

<u>ת ו כ ו</u>	
1.	דמייה מסמכי החברה
2.	סדר החלומים
3.	מקרייה ומכונותיהן על המהות
4.	קצוות לקיום החברה
5.	הכנה לביצוע
6.	החלומים בקר בדיקה
7.	השלך בביצוע הכנה
8.	תאריכי החלטה ובמקרה הצורך
9.	פירוט המסמכים וקבוצת מראש על החברים
10.	השלמה, בדיק ומיקומים
11.	שינויים חוטמה והחלטות הגולה/הקטנה - היקף החברה
12.	החיר החברה הוא סכמי - כחיות לא מודרנה
13.	המבנה סומיים
14.	חוטמה יוקר
15.	החלומים לקרן כשה
16.	החלומים בקר כשה
17.	ביול החברה
18.	הקדמה

1. רשימת סמכיי וחצות

הסמכיים המפורטים להלן מהווים יחד עם סמכיי החצות חצות

מספר	סמך	החצות
(1)	מסך א'	החצות
(2)	מסך ב'	חצות של סדינת ישראל מדף 210 ומנצי החצות לבחוק המבנה על ידי הקבלן
(3)	מסך ב'	מנצי ביומיום
(4)	מסך ד'	מנצי כללי (כולל מנצי מדינה ומחלום) של חצות המבנה-מדינת (מסך המנצי, מנצי המנצי ומנצי).
(5)	מסך ה'	מנצי מנצי כללי
(6)	מסך ו'	מנצי מנצי ומנצי לכל מנצי מנצי
(7)	מסך ז'	מנצי מנצי לכל מנצי מנצי מנצי
(8)	מסך ח'	מנצי מנצי מנצי מנצי מנצי
(9)	מסך ט'	מנצי מנצי מנצי מנצי מנצי
(10)	מסך י'	מנצי מנצי מנצי מנצי מנצי
(11)	מסך יא'	מנצי מנצי

2. מנצי המנצי למימון העבודות יחד במלואן

(1)	מנצי מנצי מנצי מנצי מנצי	15%
(2)	מנצי מנצי מנצי מנצי מנצי	20%
(3)	מנצי מנצי מנצי מנצי מנצי	20%
(4)	מנצי מנצי מנצי מנצי מנצי	10%
(5)	מנצי מנצי מנצי מנצי מנצי	10%
(6)	מנצי מנצי מנצי מנצי מנצי	10%
(7)	מנצי מנצי מנצי מנצי מנצי	5%
(8)	מנצי מנצי מנצי מנצי מנצי	2%
(9)	מנצי מנצי מנצי מנצי מנצי	4%
(10)	מנצי מנצי מנצי מנצי מנצי	3%
	מנצי מנצי מנצי מנצי מנצי	100%

3. תנאי הוצאה 3210

פרק א' - סעיף 2 המפקידים והמבוטאים
על התקנה - ג'יתול יומן

בטוח סעיפים (7), (8) כלהלן:

- (7) היה הקבלן בבעלות שחוראה כלשהי של התקנה הן בטוח וכן בע"מ, מייקר את סעיף הנוצה ביותר כ-1000 ₪, לא יבצע הקבלן את החוראה ולא לטעם קבלתה בטוחה חסום על ידי טבח המגף להכנסן ובאופן.
 - (8) בעת הקבלן חוראה כלשהי של התקנה ללא קבלתה בטוחה חסום על ידי טבח המגף להכנסן ובאופן יראו בכך חוראה שחוראה כג"ל לא מייקר את סעיף הנוצה ביותר כ-1,000 ₪.
- חוסם במסגרת שחוסם המאבטי של המיירי של החוסמות ביומן שמינן
החוסמות על ידי חוראה בטוחה המגול המכף להכנסן ובאופן לא יעלה על 250.- ₪ ל"א"ד.

- (9) חוסם בין המדייט כי טבח המגף להכנסן ובאופן יהיה כג-כוחו של המגול המדייט המנאי הנוצה.

4. תנאי הוצאה סוף 3210

פרק א' - ערבות לקיום הוצאה

סעיף 18 ערבות לקיום הוצאה יטובה כלהלן:

- (1) להוצאת מילוי המדיבוטמיו על פי הנוצה, יבציה הקבלן למיירי המיכנס - מיגול לבניה כחיות עם המיכה הנוצה, ערבות במקיחה למיירי המללי של הנוצה, להוצאת דפוס של מיירי המיכנס והנוצה המקצע על ידו.
- מכוח הערבות יהיה:

10% 50,000 ₪ - מראשונים מספר הנוצה

כעד של 50,000 ₪ נוסף נוסף העולה על 50,000 ₪ מראשונים מספר הנוצה ומיבו עולה על 250,000 ₪

2,5% 250,000 ₪ - עד סליון לירות

1% מעל ל-1 סליון לירות

הוצאות הערבות על הקבלן.

(2) הקבלן מתחייב להעריך מדי פעם בפעם את חוקמה של השרבות כולה או של חלק יחסי ממנה הנותר, עד לאיבוד המסבון המומש ונחיימה הקבלן על כתב מילוק הביקורת ובמסר הקומת הבדיק או מום בייצוב היקוצים, הכל לפי התנאים המפורט ידור.

במקרה ו-30 יום לפני מום חוקמה של השרבות הסקורית או המורבה לא נסרר המבון סומי וטרם נהמם על ידי הקבלן כתב מילוק הביקורת או לא נבסרה הקומת הבדיק, הכל לפי התנאים המפורט ידור, ימציא הקבלן למשרד הסיכון - המגף לבניה סמריה תוך 15 יום כתב המורבה שרבות לחקומה כמי שמקבץ מדי פעם בפעם, על ידי המנהל. לא המריך את השרבות באסור, יהיה המרד הסיכון " מגף לבניה כמורה, וימיי למש את השרבות כולה או מקומה.

(3) א. לא המציא הקבלן שרבות סמור בטיקיף קטן י-לפיל, יהיה המנהל ימיי להודיע לבנות כל המלוח המגיס לקבלן ממרד הסיכון לפי סיקול דעתו המוחלט את סכום השרבות ולנהוג בו כשרבות לכל דבר.

ב. המגדל סמרי המורה כחומה של סיגויים סמור בטקיף 50 לחורה זה, ייב הקבלן עם קבלת המורה סיגויי מדי פעם בפעם, להמליח את השרבות לקיום המורה סמור בטקיף קטן 1 למקיף זה, לא מכל הקבלן סמור, ימיי המנהל להודיע למס המלמת השרבות, למכב המוך המכר של המורה או כל שקור ממנו או ממכתיים המגיסים לקבלן ממרד הסיכון לפי שקול דעתו המוחלט, או סכום המורה להמלמת השרבות ולנהוג בו כשרבות לכל דבר.

ג. המציא הקבלן שרבות לאחר ניכודי וקכוב כמסיס סמור בטקיפים א' ו-ב' לפיל, יהייר לו ממרד הסיכון את המכוס שקכוב או כל ימיה סמור.

ד. מוטמה השרבות כולה או מקומה לפני המרד המומי מתחייב הקבלן להמלימה למכוסה המלח מיד פעם בפעם.

5. תנאי תחזוקה סוף 3210
פרק ב" - חכמה לביצוע

סעיף 15 יש לתוסף כדלהלן:

(1) הקבלן ימשיך לאסדרו של מנהל המגף להכונן וביצוע לני זרימה
מזמן לזמן, מילואים ופרטים בכתב בקרי לזרמי הביצוע של המסדרים והמחוז
אשר לסיים יש ברעתו של הקבלן לבעד את המבנה. לרבות רישום המכני
הקבוצה ולכני העקר שיש ברעתו להתקנת כחם.

(2) המכסה המורד המכור על ידי הקבלן, מין שמישד הדמו כחל המגף
להכונן ובצוע במעורב ובין של אשור מוכר, סיגה מותרת את הקבלן
המחויבה על מיה המושלם עליו על פי החוזה או על פי הדין.

6. תנאי תחזוקה סוף 3210
פרק ג" - ציוד חשמלי ומל"מ

במקור למכר בסוף ג" - סעיף 40, סעיף קטן (6) של תנאי תחזוקה, יחיה
החכמה תפול לרשות המורה קבוצה בדיקות המסדרים במקביליות 0.2% סעיף
התמלך המוסף.

7. תנאי תחזוקה סוף 3210
פרק ד" - מסלך במצב המבנה

סעיף 43 ישונה כדלהלן:
הקבלן ימשיך במצב העבודות במחירך שיקבע על ידי מנהל המגף ובצוע
תחזיקה במצב ששיקרא "צד המולת העבודה" וימשיך במצב בקב המודש להשלכ מ
הקבוצה חוץ המקומה שיקבע בלוח הזמנים, פרט את קבל סמך המסקת המורה
המורה בכתב בציגור לכך.

8. פאריטי המולת העבודה ובמ"ר

המחיר המולת העבודה אמ"ל הוא 15 אחסיים ממחירך צד המולת העבודה
שמי שהמחייב הקבלן בהתקנו.

מחזיקה בידו ממדי השיכון - מינחל לגביה כפריית למסור את שש המבנה סוף
90 יוט ממחירך המבנה המענה.

9. שינויים סטטיסטיים וקבוצים כראש על איחודים

מספר השינויים הקבוצים הראש, בהתאם לטעיף 49 של החוקה יהיה כוללן:

250,- ליום לכל יחידה, אם המיגור לא יעלה על 30 יום.

500,- ליום לכל יחידה אם המיגור יעלה על 30 יום.

טעיף 50 (3) יומה כלהלן:

הוסף ביצוע העבודה לפי תורת כחב האם המבול במספר בטעיף טען (1) יהיה הקבלן רשמי לודיש למסלול סכר טמא המומר בלבד בתוספת 12% גופף לחובות להטתם והמבנה והגבול.

הוסף ביצוע של חלק מהעבודה, יהיה הקבלן רשמי לודיש בעד חולק הוציא של סכר המומר בלבד, בתוספת 12%, לחובות והטתם המבנה והגבול.

10. הנאי החוקה טעיף 3210

סרק ט" - חלטה, בד" ותיקונים

טעיף 52 (1) יש לחסוף כולקטון

(1) האם הקבלן לא יבצע את התיקונים ועבודות השלמה הדרושים, חוף במקומה טנקבקה על ידי התקנת מריטה של טעיף טען (1)52, של החוקה הכללי, יהיה משרד השיכון - המינהל לבניה כמריט רשמי לבצע את התיקונים ועבודות השלמה בעצמה או באמצעות גוף אחר ויכרי החוקה יוקטן בהתאם עם החובות לתיקונים ועבודות השלמה האמורים.

(2) למרות האמור בטעיף (1)52 של החוקה הסטטלי, מתחייב הקבלן למסור את המבנה לפי דרישת התקט, לידי משרד השיכון גם אם יש צורך לבצע תיקונים ועבודות השלמה במבנה.

11. הנאי החוקה טעיף 3210

סרק ט" - שינויים, חובות והטתם

הגודל לנאמר בהנאי החוקה סרק ט" סעיפים 56, 57 משרד השיכון - המינהל לבניה כרית סומר לעצמו חוכמה להגדיל חיקף החוקה העבודה עם הקבלן על 50% טעיף החוקה וכן להקטיבו כ-25% טעיף החוקה.

סעיף 3(3) יוטל במיסקה (3) א כלהלן:

(3) א. סחלי עבודה לא ירשמו במאכת בה אדם זיראו איכנו, אה תנועות
אנדוכה במקסקה בצולות בהוספת 12%.

סעיף 1(5) יוטל במיסקה (1) א כלהלן:

(1) א. קבלן לא יחיה זכאי לקבל כל הלוח תמורת פידגוטיה דיכיה וכיו"ב
אלא אה תכן הוחקבו במיוחז לברכי העבודה חיוטיה.

סעיף 2(2) יוטל במיסקה (2) א כלהלן:

לא הכיט הקבלן רשימה תמורת אה כל הדיקותיו למלוכיס נוסמים שלא תוכנה
עליהם חרשיים אחרי חודיק על כוונתו להגיש אה תכיקה. יראו אה הקבלן
תחילו זכאי על הדיקותו לחיוטין, וללא תנאי.

12. תנאי וחורה סדך 3210

סדך 12 - תחיק חורה ותיא סלמי - האולנה לא העדנה

א. על אף תמור בעיק * סעיף 60 על תנאי חורה לה תמדינה תנויות
תתורשות כתוב תמדינה ותמדינה חרם לעיטפם תמדינה
למדינה הקבלן יקבל על עתו לבמור ולמור אה תמדינה בתחם
לתמדינה תמור ותכני כתוב תמדינה ותמדינה בכל תמדינה תמדינה
על ידו.

תמדינה תמדינה - תמדינה לתמדינה לא ימיר בשום תמדינה לטימדינה
תמדינה ותמדינה עקב תמדינה. תמדינה תמדינה, אי-תמדינה תמדינה
ד/ח עקב אי-תמדינה בין תמדינה בתמדינה ותמדינה ובין
תמדינה.

טימדינה בתמדינה או בטימדינה תמדינה כתוב על ידי תמדינה
תמדינה על ידי שני תמדינה ותמדינה תמדינה בתמדינה.

ב. כל חרם תמדינה בתמדינה תמדינה מלול כתוב תמדינה ותמדינה,
תמדינה מלול תמדינה תמדינה על ידי הקבלן לתמדינה. כמו כן, כל סעיף
תמדינה כתוב תמדינה ותמדינה תמדינה תמדינה בתמדינה, תמדינה מלול
תמדינה תמדינה על ידי הקבלן.

במקרה של סתירה בין אי התאמה בין החור העבודה דאזמן ביצועה,
בין כתב הכמויות והמחירים ובין הפרטים הכלולים בתכניות, יראו
אם ה סוחר הכלול דחפזק מכיל בחזקן את הנאמר בכתב הכמויות
המחירים.

2. יראו את המימורים המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מוכתבים במשרד
הכללי לעבודות בנין של הדקדה אבין-משרדים. במשרד המיוחד וביתר
המכחי החוזה, במסלילימיתות המימורים הממשימיים הכלוליים בהגור
המכחי, כל עוד אין הם עומדים במחירה אחת. הדגשת פרט מסויים הכלול
במימורים מלכיה ואלה, בטעיף כלשהו, מהמאור המכחי, אין כמותו לברוק
במחשבת התוקפו של אותו פרט לבבי יתרי הטעימיה בהם הדגשה זו היא
הסויה.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המשרד הכללי של הוקיה הפלן-
משרדים ובין המשרד המיוחד (ו") יקבע המאור במשרד מיוחד.

3. אם ביצוע העבודה מחייב התקנת דרכי גישה ארעיות יתקבן הקבלן
בניקף הירוש ויחזיקו בהוצא מקיין המטר כל הקופת הכיצוע. המונחיה
המוצק של הודמיה האלה, טעון איטור של המנהל. עם סיום העבודה,
יפרין הקבלן את הודמיה המפורזת, ימליך בהתקום את כל המכריה, אמריה
והמטולה שהתקבלו מן הפרוק, ויחזירו את מני הפרוק להגב הקודם.

כל העבדות הקטורות עם דרכי גישה ארעיות תחייבה על הסכום הקבלן
דחמורה כלולה במחיר המבנה.

4. אם לא צויין במפורש בכתב המשרדים, יראו את המחיר המוצק כעו
טעיף כלשהו בטעימיה כתב הכמויות ומחיר המבנה כולו, הכללליה
את עריג

1. כל המטריה מודמיה בין והתחת שלהם, ובכלל זה מוצמיה מוכמיה,
מטי עור וכיו"ב, בין אם הכלול בעבודת או לא הכלול בה.

2. כל העבודות מודמיה, לרבות הנחלת העבודה במיקרה שהנדס לוס
ביצוע מושלם של כל טעיף בהתאם לחנאי החוזה ובכלל זה עבודות
הלוואי ועוד הנזכרות במרש ו/או הנסתמעות ממנו, הם עבודות
אלו אקבן נמדדות בטעיף נארד.

14. תוצאות הסליחות של הקולן.

15. מראיות, במוח והקצבנה לטיסונגים.

16. תוצאות טיסון ודיווח.

13.

13. פילוק סני החוצה סניף 63 - תוצאת סניף (ג)

(3) התשובות הסומיים יכללו את כל הביקורת הקולן. הביקרת של הובללה
בתשובות הסומיים רואים את הקולן כאילו ויטוי עליה לחלוטין וללא סמך.

סניף אנדנטי וסטיסון - המינחל לבניה כמרים סומי לקצמו תזכור לקולן
את התשובות הסומיים של הסכון הקולן, אם לרקת המנחל לא הוגש הסיוון
הסומי בסוקר סניף.

14. תוצאת ידני סניף 64

סניף 64 בתנאי החוצה יחוקן בזה ובמקומו יבנה הסניף הבנו

סניפי טונה (1) (3)

סניפי 64 סניף י"א בתנאי החוצה הסומיים בדלקמן:

1. בסניף טונה (1) יש להגדילי לפני המנחל "כוד" את ההגדרות המאות

"הקצות קובעת" - כל הקצות של צמחים רעומים, סוון הקצות סניפי
המבנה צמחה סמריה של סווח ט-3 חדיים כחוצתה ספילוק הקצות הביצוע
של המבנה סמורי לקצותם של 3 חדיים רעומים - תחב גם הסמריה סוון
בקצות קובעת.

"הסכום קובעת" - לבני הקצות קובעת סלוניה סך סלונמי הביניים סולמו
לקולן סניף המבנה סניפי לפי סווח הקצות קובעת ובכל הקצות
הקצות סניפי לה - במירה קדמו סמורי - הכל, כחצות סניפי
סולמו לקולן סוון הקצות, סלונמה ללא דיבית, כמסרת לסמריה סוון של
סמריה סמריה.

"כוד" - סמורי ללא סניפי.

"הגדרת המוד" - לגבי תקופת קובעת קובעת פלוגית - המודיע שהין המודיע
הודיע בו הודעה מקנה הקבלן להין המודיע המודיע של המודיע המודיע
הודעה הקובעת קובעת בידוד עם כל המודיעות הקובעות שקדמו לה - המודיע
הודיע המודיע - המודיע המודיע קביעה המודיע המודיע המודיע המודיע
דן עם המודיע המודיע המודיע המודיע של המודיע המודיע המודיע המודיע
המודיע המודיע - המודיע המודיע - המודיע המודיע המודיע המודיע
המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע
לפי סעיף 46.

2. סעיף 47 (2) כדור ללא סיבוי.

3. סעיף 48 (3) יוחלף בסעיף 48 המודיע

(5) (א) המודיע המודיע המודיע המודיע על 37, המודיע המודיע המודיע
המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע

המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע
המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע
המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע
המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע
המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע

(ב) המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע
המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע
המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע
המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע
המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע

המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע

המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע

המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע המודיע

15. הסלומים לקרן בטוח פועלי בנין

מטרת כל הקבוצות כוללים שלום לקרן בטוח המבטח סוציאליזם תוליים על מטרת קבוצה, מטרת הביטוח והטיבון - המיגור להביא מטרת זולט באופן ישיר את המעלות של המטרות פועלי הבנין ע"ה הקבלן. המכוס סיבוקס, ידבר לקרן בטוח של המטרות פועלי הבנין והמטבון המומי יסודי ימרות בין קבוצה לבין קרן בטוח של המטרות פועלי הבנין.

הקבלן חייב להגיש לקרן בטוח פועלי הבנין בכל הודו רשימת כל המטרות בין מעבדה קבוצת שמכלול את שם המועל, מקום הבוריו דמכרו המקרה של עבודה יומית, או שם רמת הקבוצה, מקום הבוריו המטח והיקף המעלות הכללי במקרה של עבודה קבוצת, עם המטח המטבון המומי, חייב הקבלן להגיש אישור מקרן בטוח פועלי הבנין של רשימת המועלים שהוגשו, המלומים ע"י המטבון סוציאליזם אחרות, יסודרו על ידי הקבלן.

16. הסלומים בעד מים

המטח מים להביא כולל כל המלוח בעד מים אלה, מדי-מיט לצורך זה והמקרה קו מים דמבי מרטט בטוח /מינו כולל כל המלוח המטבון חלק המטבון הקבוצת מיה על המטבון הקבלן).

17. בידול המטבון

המטבון בידול המטבון שלום על הקבלן.

50 יחידות דיור ביטית

מספר "ה" - תאור סכני כללי

50 יחידות דיור שיבנו ביטית יחדיו קומב"ים הממוסות מ-75 ס"ר, מ-85 ס"ר, מ-105 ס"ר אשר תאורם הכללי ראה לעיל. הנבית תהיה קונבנציונלית או שרובית בהתאם להצעת הקבלן.

הקבוצה תהיה לביצוע במחיר כולל דקבוע (ממוסל) שיש לעבודות שונות שידרשו ע"י התקנה ביוסן הקבוצה, והחלף הנבוע.

הקבלן יקבל אתר עבורה לביצוע כשקבוצה העיר והתחמית 'קוד המים, ביוג, ניקוז, חשמל, תאורה עירונית, סלפון, טלוויזיה, גז וכו' יבוצעו ע"י קבלן אתר. קבוצה העיר בתאור הנביית בוצעו עד להשלט 0.30 - 0.00 - של הנבין הממוסל.

הקבלן מקבל במפורף על הנביות אחריות של כל פגום בניין כגפרי את הנביות הקמות הנביית בשנה, אבוללות את כל תקרית קוד החומה. הנבית קו. סטרוקציה חשמל ומינסטלציה סטרייה לבצוע דוכמו ע"י הקבלן שיבצע את הקבוצה וכל המבנו. לפי הנביות הרצ"ב. לפני החלפת הקבוצה חייב הקבלן לקבל את אשר המדטין על הנביות שלו, זרק לאתר קבלת איטור זה יוכל להתחיל בעבודה.

על פנה להנחות את הקבלן בקביעת המחיר הכולל דקבוע של יחידה דיור הממוס מסויית, רצ"ב רשימת מכויות ומחיריים לכלפגום כגפרי.

בקבוצה את המחיר הכולל דקבוע לכל פגום אשר הקבלן שדע את המכויות והמחיריים למכויות המבוע.

המחיר כולל דקבוע של כל יחידה דיור יכלול את כל חילתם עבודות העיר הנדרשות בממוס קוד הנבין, עבודות החלף והנמר, סתמית שלטות יסוד ועד פני הגג העליון כולל העקום, קרייזיה וכו', כל זאת בהתאם לספורט המכויות והמכויות דוכמה המכויות והמחיריים.

אשר דאיתו פגום בניין הוקמר בטוח במוסמית שלביי כגפריים המריים במכויות במספר מקיטיים (יחידות, קורות יסוד, סיה הוץ, פחי תמר וכו') המכויות הנביתות כסמל המכויות והמחיריים מתייחסות להקמת המכויות לפי האלטרנטיבה הממוסל בנשפת "ה".

בקצרו את פירוט יחידת הריזור יקח הקבלן בחשבון שיטת הטלטים קליט
כמויות בהתאם לצורת/הצורה/ ביטח (החפץ הגדול ביותר הוא ליחידת
ריזור קבוצית). לא תכלול כל חומרת או התקנת מחיר יחידת הריזור כשל
הקנתה שונה מזו שלבמית חושבו הכמויות.
בקצרו את המחיר הכולל והקבוע של כל יחידת ריזור יקח הקבלן בחשבון
הנמשה נעשו עבודות הממית כולל הנחת קוי התקנת מים, בז מיזב וכו'
ולא תמיה על המרות להכנסת החומרים מהמד הקומי של הכיה מלא מצד
המוריי, לא תכלול כל חומרת עבור קוטי ביטח זה.

עבודות עפר

עבודות העפר שלעמו במטה חן בממלס של 0.3 מ" סתמית רצפת הכסון
הארז וסידה זו מינה מיוזייקת בשל מיבות שונות יקח הקבלן בחשבון בהפיקו
את המחיר הכולל והקבוע של כל יחידת ריזור, שקליו להמליס את עבודות
הקפרי קי מלס הממית רצפת הכסון בהתאם לסמון ממלס 0.0-0.05 סמון
אולם משה יקרה לא יעלה בזבה המילוי הנדרש קי 30 סמל.

כמו כן יקח הקבלן בחשבון שהחפירה ליטודות המיה במעלות, העבודות המכלול
יסור הממית המעירה והצדוקה, המרות המדמה המעורה ויטורה סוך מיי
הידוק.

ביטול התכנה

- א. ביטול התכנה יהיה על שלטות יסוד בעומק 2 סמ"מ ממני קריקט סופית.
- ב. המנף המבוק יהיה 1.50 - 1.25 ק"ב/מט"ר.
- ג. מידוע המלטה המינימלית 70אמ"מ ס"מ.
- ד. המרחק המינימלי בין היסודות יהיה מני רוחב היסוד הגדול.
- ה. המלכות יונקו כנגד דומן סכיעה ללא תכניות.
- ו. רמת המטון המינימלית רבטות במון אחוז בעובי 10 ס"מ סומרות קורות היסודות.
- ז. קורות היסוד יונחו על גבי לוחות-קל-קר בעובי 2 ס"מ בוי שלא יחשו אלמנט ביטול.
- ח. קירות המטות המינימליות יבטלו על גבי שלטות יסוד וקורות יסוד.
- ט. מותם לכל קיר או מתיבה תוכה קורת יסוד (לא יונחו קירות או מתיבות על גבי רמת המטון).
- י. לפני הבצוע אבוק תכנית היסודות שחוצק על ידי הקבלן ע"י כהנא המטות של משרד הטיכון.
- יא. מאגרי המטות יודמן לאתר לפני יציאת היסודות.

שלד התכנה

- שלד התכנה הן באלטרנטיבה לכניסה קונסטרוקטיבית דמן לכניסה סיוסית יחוסכנן עם סמר קונסטרוקטיבי בעל ל-3 יחידות ויור.
- א. יסודות עמודי יסוד וקורות יסוד כל המטות במלכות יסוד עמודי יסוד וקורות יסוד ורמתות יהיה מטות כ-200.

המסדרות ועמודי היסוד יהיו מסודרות לי המבונן סיוצט על ידי הקבלן
ובמיטור הסגין. גובה קורות היסוד יהיה לקירות חוץ יהיה למחות 40
ס"מ והגובה יהיה רצפה אשה בקומה 10 ס"מ עם זיון
במחצת קומה טריטה.

המאונכים המלוות יסוד יוצקו על גבי בטון רזה בקומה 5 ס"מ.

3. קירות חוץ

(א) קירות חוץ יהיו מלווקי בטון ב רבי 20 ס"מ עם 4 חורייה. הכניה תהיה
מלווקים תקציים ובקוים אומקיים עובריה .

(ב) עמודי הקומה יוצקו לאחר גימ קירות חוץ עם מסרבות.

(ג) יש לבקש הגדרות בקירות חוץ לפי המרומס

3 (א) סתם לחלונות יש לבקש הגדרה עובריה בין עמוד לעמוד, עם זיון
וקליזון 2 וחמקיה 25 §6 .

(ב) מעל החמקיה יש לבקש הגדרות חלקיות עם חוטבת של 20 ס"מ מעל
בר של המס, זיון כנ"ל.

(ד) קירות חוץ המלמטים מרומיים יהיו מבטון סדוין בצורה סנדוויץ במתח
לטרומס

סמטה מיוצגים גרנדליטיים בקומה של כ-1.5 ס"מ טאנן לבנה הממכת
מור גלקרי והמנט לבן. מעליה סמטה בטון רגילה עם המנט המור
המלמטה ל/7 ס"מ קומה. סמטה מדור קל-קר בקומה 2 ס"מ וסמטה
סנטיים בקומה 10 ס"מ עם המנט אסף רגיל. המור המלמטים ביום לבין
קמט לבין הקירות המנטיים יבוצעו במתח למכניות המוררות עם
מתימה מדור אלמטי.

המלמטים המרכיטקומדיים בקומה עליונה המנטיים את הלונות מודיי
המיתה יעשו בטון עם מרגס "סוף" ובקומה במתח לודימות המנטיים.

רצוף וחיתוי

הרצוף יהיה ממרצפות מוזאיקה לבנה במידות 20 x 20 ס"מ ופנלים במידות 20x7 מסוג הרצוף. עם פינות עליונות מעוגלות - סוג הרצוף לפי בחירת המזמין. השלמת הרצוף עד דלתות חוץ תעשה ע"י מוזאיקה יצוקה/מסמך 2105.

המרצפות וכולל סף אלומיניום קבוע במדרג הסף.

אדני המוזאיקה בחלונות ובמרפסת יהיו ממוזאיקה לבנה בהתאם לפרטים שבאוגדן בפרטים של משרד השיכון. תשומת לב הקבלן לאף המים. להגבהה בחלק האדן הפנימי. במרפסת המטבח וברחבת הכניסה לדידה תבוצע מוזאיקה ברוחב של כ-20 ס"מ להשלמת הרצוף.

חצר המשק תרוצף במרצפות גרנוליט 45x45 ס"מ.

במקלחת יבוצע שקע מוזאיקה לבנה עם שפועים לכווץ מוצא המים.

החריטנה תבוצע לפי הפרוט:

א. במטבח 4 שורות חריטנה לאורך מגע השיש עם הקירות עם השלמת חריטנה בגובה 1.5 מטר בפינת הבשול.

ב. בחדר הרחצה - 4 שורות חריטנה מעל קערת רחצה ועד לגובה 5 מטר סביב לאמבטיה.

ג. סבונים - 1 במטבח לידקערת הרחצה וסבונים כפולה באמבטיה.

ד. מחזיקי ניר - לכל בית שטוש מחזיק ניר.

החריטנה תהיה לבנה סוג א' כולל מריחת "רובה" גמר הסורה העליונה והצדדים ב"אבדק".

התפרים הקונסטרוקטיביים בבניה קונבנציונלית שבין 2 קבוצה בנינים שבאותו גוש יבוצעו לפי הפרוט:

א. מפר אנכי בין קירות 2 יחידות דיור סמוכות.

ב. מפר אופקי בין הגגות של 2 יחידות דיור סמוכות לאורך ההשקה שלהן (יבוצע גם בבניה טרומית).

תפרים אלו יבוצעו בהתאם לפרטים מ-4 ו-מ-32 שבאוגן הפרטים הסטנדרטיים של משרד השיכון ויורכבו כך שהתפר יהיה אטום לחלוטין. כל הפסים בתפרים יהיו מגולגלים.

2 1 2 2

הנגרות הנוגע בהטאת לריטת הממונים המזרחיים ובמסמך לתכניות הממונים
ולמדינות המוגרט במקום דמקנה לכל הודיעות בסוף 06 של הסדר הכינמטרי
ולמטבזרטיה של סטודי הטיכון.

הנגרות הקטה טען אורן בקי, עם הלוי כנדרט במכניות הסטודיעיות, הודיעים
יהיו טעלי טלטיק.

הודיעי טביליה יהיו טלטיק טלטיק באחד הטובילים יהיו טלטיקטיביום.

צביעה הנגרותהנוגע טולקטן:

הטבה טמדי טען ע"י גיקוי, יכרז או שייכת הטקומה הודיעיה טדיט ולאחר
טמן יבורדו תקומה אלו וכן הטיקוטיס טנמטרו טען על ידי 2 טבות של
אלה טובט במכיות.

הטביות הדיה של טבות טולקטן

טריטה טטמן יהודי, טדיטה הודיעיה במרץ, כולל לעוט דיהלקה, טבתה טען טמן
וטבתה טען טמן כחוטבת 60% לכה, הטביעה הנוגע ב"טביתח".

טקומים לודלמה טדיטה יטבעו טטען אקדילי, דלחוט טוץ טטבענה טלמה טקומה -
טתי טדיחוט לעחוט.

הדלחוט והודגנה הטבתה יטבעו גם טדיטה הודיעיה, טקדיטה טען טמן על גבי טען
יטודי.

הודיגוב יהיה לפי טטרוט טדיטה הנגרות.

- (1) טבתה טטטחקי 0.5 מ"י יהיה קובייה 2 מ"ט
- (2) טבתה טטטטה 1.0-0.51 מ"י יהיה קובייה 3 מ"ט
- (3) טבתה טטטטה 1.5-1.01 מ"י יהיה קובייה 4 מ"ט.
- (4) טבתה טטטטה טעל 1.5 מ"י יהיה קובייה 5 מ"ט.

עבודות סוכות

מעקב הרישום והמדיניות יעשו מעלבי ברזל ומעדי יד בתחום למעורר בריאות
המדיניות ובתחום לאזור שינמן ע"י המפקח לפני הרישום. מעד איר החוד
המדיניות יצובה כמרוסיל סי.וי.סי קשה.

לגבי חלקי התחום בבנין (דלחום שקיים וכו') יש לקבל את מעוד המפקח
לפני התחלת הרישום.

כל חלקי הרישום יצוקו לפני הצביעה וכל ההלחמות יטופספו. הצביעה תעשה
במכתב צבע יסודי סגור שיחוטר על ידי המפקח, סקמיהם צכע טען או המכע אקרוילי.

מסמכי הברואה

עבודות הרישום והמדיניות כוללות אתגנת כלים הנשיניים לאי המודים במכניות
האזריכלות ובמכתב המכניות. על הקבלן הממנע להכין המכניות עבודה למערכת
המפקח המיה, הרישום ורצף ולתגים לאזור המפקח.

מקני המדיניות יכובעו בתחום המכניות המאוררות ובתחום למעורר הנללי לעבודות
בנין סרן 07. כל המדיניות והמדיניות הממנעים במתקני הברואה יהיו הממנעים
בחו סקן או חו הממנעים.

עבודות הרישום והמדיניות והמדיניות אשר נכללות במחיר הכולל והקבוע של
הבנין הן:

א. אספקה והרכבה של הכלים הנשיניים הכולל דוד כיה המים בקבל 120 ליטר.

ב. כל אגרה המים הממנעים לפי המכניות שחוכן ע"י הקבלן והאזור ע"י המדיניות.

ג. כל אגרה המים הקרים עד למונה כיה שיחוקן על דומן הקיר הרישום של
המדיניות ליוי דלה המכניסה לתוך. המדיניות הכולל והקבוע יכלול את כיוצע הממנעים
להתקנת כיה המים (לה כולל ארבעה כיה המים), כל זאת לאי המכניות שיכבנו
ע"י הקבלן והאזור ע"י המדיניות.

ד. קויי דלוחין לפי המכניות שיכבנו ע"י הקבלן והאזור ע"י המדיניות. הממנעים
הכולל והקבוע של המדיניות יכלול את קו המינמו סקו המדיניות דרך המדיניות
שנמנעים בחודי הממנעים וקוי לבריכה הרישום הממנעים במדיניות הכולל).

צנרת ברז (ג)

צנרת ברז סטנדרט גז מיקומה על ידי האינדיקציה לטכניקה, הצנרת חנוכה
מחולקת וחוככת בחוף שריוולים מתאימים,
סחחי הצנורות והשריוולים יטגרו במקסימלית להגנת החברות ולמניעת חרזים
לסלון. כל הצנורות של הגז המלויים יטגרו במקסימלית חצי שנה.

מקטנת הביוב (ד)

צנורות שוטכין מצנורות מתכת עם איבודי קלייט (לפי מ"מ 4.7)
צנורות מתכת ליתחת המזון (יניקה) לחוצות מי שוטכין ודלוחין
הקטניה ובקומקסי למי התכנית, החומרי "אלי" מתכת צמנט שרז,
כולל הכניה הנוכחת חדרות, כמסמך חיצוני לביוב.

סחמת מים חשמלי לכל דירת (ה)

סחמת (דוד) מתכת למים חמים בקבול 120 ליטר עם ביזור וזמק למי
דרישות המזן הישראלי ס"מ 9 עם החירות לטכניקה, כולל ברז מגירת,
סחמת אל-מגזר וברז מקני (מ"מ 405) צנור קרוף מים ואביזרי
מחמת לחזור מתכת, חבור המתכת במקבל צמר קוטר 1.5-3 ס"מ
דמחמת דוד דו-קטבי 150 א" בקומחמת מקליט סחמת למי (מחמת)
עם סנורה סימון.

ביזר סחמת וסוללת (ו)

הסחמת (ביזר) סחמת סחמת לבן 60/40/20 סוג א" סוללת למים חמים וקרים
מחמת ברז גיקל, סימון מקני 2" אביק, מקן ושייחית כולל זיזים
(קונסטוליים) סברזל וכל האביזרים למי התכנית.

סוללת סוללת סוג 2 ס"מ קובי עם אריזים ומסיט למי חודימת
מחמת מקטנת, וכולל גמי סל הקטנת, זיזים (קונסטוליים) וכל
האביזרים, חודימת: סברזל לסחמת סוללת סחמת יטגרו במקסימלית חצי שנה
למקסימלית חצי שנה.

ביזר, סוללת, זיזים (ז)

ביזר (קטנת וחת) 52/40 סחמת לבן סוג א" סוללת למים חמים וקרים
מחמת ברז גיקל סימון מקבוק 1.5/4 דימחמת ברז, אביק, מקן
ושייחית וכל האביזרים למי התכנית וכן כל חודימת (קונסטוליים) סברזל,
מחמת מקטנת קרקע ביזר וחת קטן וברז קטן למיט קריה חלב, סחמת

מיום שיקל שאי התמידות כנ"ל אויזים יתקנו עם מיניום ומפסידים
בזמן ששן.

החלטה ב"כ דברגז הודעה לפלדירית (ח)

החלטה ב"כ המריס לזמן טוב ה" עם אירגז הודעה פלסטיק טפוס שלטונן.
ברז מביית " $\frac{1}{2}$ " וצנור כחודש או צנור שלטמי טטורין " $\frac{3}{8}$ " מטה
הפלסטיק מבר עם מוריס וכרזים ממוחזת, דיחקיות גומי, כרוול גומי,
כל התחזיריט וצנע סגן נגד רשיבות.

ח כ ב ט (ט)

החלטת יחיה פיצוקה נכונה אמאיל טוב ה" לתי ח"מ 238, ונטייל עם כל
התחזיריט " $\frac{1}{2}$ " כולל היבור לונטייל בלייתו " $\frac{1}{4}$ " דחקי טרחה, חטור
לקו מלוחין ע"י מחסום. פוללה לתיס קריס זכאים זכקלות יד קראטלס.

החלטת למכונת כתיבת (י)

אזרס טיס קריס זרלוחין למכונת כתיבת כולל מחסום רגמת מיוחד עם
דקיף טננוב פגולמן ודיב ב" לאבור צנור הגומי למכונת הכתיבת, 2 כרזי
בן כמותה זיקל.

ח ש פ ל א ו ת

הנאים כלליים

א. החקן יברזע לתי החכמה בתחום לתקנות החטול, התקנים היסודיים ובוחנת
לזריזות חברת החטול.

ב. כל החריס יחיו סגור מעולה ומטווח כחודש קל ידוי סגון התקנים היסודיים.

ג. החריס כולל כל התחזיריט מלוחין, הקטורית בכחודש החקן ככרז ממיית
דחייבת מעלות זכריות, מברגות, אביית, אבור קויס ללוח ולמכשיריית,
הובלות, הימדת החתמות, זוימזם קטנות, חזוקי טבורות זכו" חזיריט
למיטויק העגורית.

ד. יתקלן ימיין החכמה של החקן לטה הכנתו למזמין ולחברת החטול עם אקטור
לזריזת החקן.

- ה. המזכ"ן יקבל את המסמך אחרי הבדיקה של הגרסה המסמל.
- ו. את המבוא של הרשט ללוח המסמך המוכן הכיח תעשה הגרסה המסמל וזהו נמלל במסמך אולם על הקבלן למסמך את המבוא המסמלולוגיט את כל הקורה הדיוטת.
- ז. התמודות המלולות במסמך המולל והקובץ של המסמך הן כל מקרה המסמל, המלמון המלביטית, מולל לוח המסמל רשמי בהתאם למכניזם שיוכנס ק"י הקבלן וימסרו על ידי המזכ"ן.
- (1) עבודות המסמל מוללות את הכנה קו המזנה למי דריות הגרסה המסמל מי לקיפד המכניזם של המי המסמך המזנה המכניזן.
- (2) עבודות המעטות והמלביטית מוללות את כל ק"י המזנה מי לקיפדיות מכבר מבקיר המכניזם של המי המסמך.

מעבדות מוללות

מיבוא מין מונה הכיח המסמלולוגי דיוטת המולטימית 200 מ"ר במבוא מרידון או מריכף במורך למי המכניזם, המרקה רשית מלוח המסמלוקד אזור מיי קיוב, המרקה מנהה מוללין 6 מ"ר ריבון למל מורכו המסמך במורך המור המסמלית בקיובת ממוחפת עם המור מיט, המבוא למבוא/מסמל על ידי מלח המרקה הממיתת מהה מורב מרד קמור המוללין.

נקודת מור או מיי-מק, מי-מזיט, במסמך של המור מלמטי ומולטימית מי, מי, מי 1,5 מ"ר למי המסמך במכניזם. עם המיזרימסמלוק עם שקיזית בקיר מולל כל המרי המור מלל המנקרות וקי ללוח המסמל המורב ומוכן למסמך, מנול קיובת מלבר, המורה מיכניזית עם ארטמורות מיוחרות אמוחפת מבר מוט למי במירת המרדימל.

מ י ב

- א. מיי מור - עבודות מייח מורן יבואקו בהתאם למסמך המימסמלדי מרן 0.10. המגית קומבמיימולית יבוצע מייח מורן מימלול המנה הממונה בעקובי 4-5 מ"מ עם 400 ק"ג ממנט למ"ק מייח מוכן - מכנה מייח רממונה בעקובי 10 מ"מ (מייח עם מייח המוספת 200 ק"ג ממנט למ"ק מייח מוכן) ומקליד המנה מנת של המבורטק 2000 או מונה מרן.

ב. גישת הגנים - על קצרות וחקירות יבוצע לאחר בחינת כל התורנית והמדיניות,
השית יבוצע בשתי שכבות, שכבת טיה ראשונה ושכבת טיה שלישית היגל ופלט
בשתי ביולוגים עם מינוח יטורני והחוך במינחה ובאכזר הקירות לחקירה.
כל שחתי טיה גנים זטוידיו 3 פקטים בגודן שיקבע על ידי המדייכל.
במירה ובככית מרומית מדיש המזה המחנה זו זקק לביצוע טיה גנים
יחשב חזר ככולל במחיר ככולל והקבוע.

50 יחידות דיור ביטוח

מספר 75 - סכום כספים ומחירים לסכום

רשימת כספים ומחירים

סעיף	מחיר העבודה	יחידה	כמות	מחיר יח.	סכ"מ
1.	ביצוע כילוי החודק בשטח כל היתר עד לתחמת רצפת הבטון עובי המילוי יקבע בהתאם לסדון במל"ט 0.00 של המגין ובכל מקרה עובי המילוי לא יעלה על 30 ס"מ	קמ"ה	1	3,300.-	3,300.-
	בזמן שלד המגין כולל חצי המסך שיחובבן ע"י הקמלן המבצע ויחסיף ע"י המזמין. העבודה הכלולה				
	א. מכונן הקונסטרוקציה				
	ב. עבודות המירה ליסודות וקורות כולל מלוי חוצר.				
	ג. ביצוע יסודות (פלונת)				
	ד. בזזע עמודי יסוד, קורות יסוד וריצפת צמח				
	ה. ביצוע עמודי קומותן בגיש קירות הקרה וגג				
	ו. ביצוע סכריות מביב לחלונות, כיסטים לחלונות ברירה ולמריטטי בלילה, סקנות מרמטות ובחצר המדיגות קרינזים בגג וכו' הכל בהתאם לתכניות האדריכל				
	כל עבודות השלד יחובבנו ויבוצעו לפי המפורט בתאור הטכני והמכניות של האדריכל	קמ"ה	1		81,300.-
3.	הנחת גיר טול עובי 2 מ"מ ליישן להמרה בין קורות יסוד לקירות ארץ	מ"ה	39.5	9.20 ^{3.30}	130.-
4.	מדור רצפת המיתרים בקומה ב' ב-2 שכבות האפלטות	מ"ה	4.5	53.-	254.-
	א. כנ"ל במרמטת סקנות ב'	מ"ה	8.95	53.-	471.-
6.	בידוד בג באיזוקרית והאפלטות לפי התאור הטכני שבצמח א' - המחיר כולל ביצוע הקיטורים והלגונת הגג ברטלקטורתיקט	מ"ה	3712	130.-	4,825.-

סעיף	תאריך העבודה	יחידה	כמות	מחיר יח.	סכ"מ
7.	דלת כביסה עם מרמלי עץ וחלון עליון קבוע במידות 91/205+110/45 + 19 סמ"מ - 4	יח.	1		2,100.-
8.	דלת כביסה סגורה עם חלון עליון קבוע במידות 81/205 + 45 סמ"מ - 3	יח.	1		1,250.-
9.	דלת לטרומים קומה קרקע במידות 61/205 סמ"מ - 3	יח.	1		1,000.-
10.	דלת סגורה בגרם על הקיר עם חלון עליון קבוע סמ"מ - 4	יח.	1		1,250.-
11.	דלת לחצי חדר בגודל עם חלון עליון קבוע במידות 81/205+45 סמ"מ - 5	יח.	1		1,300.-
12.	דלת כנ"ל במידות 81/190 + 45 סמ"מ - 6	יח.	1		1,400.-
13.	דלת לחצי שינה סגורה עם חלון עליון וויטפות במידות 81/205 + 45 סמ"מ - 7	יח.	2	1,100.-	2,200.-
14.	דלת לטקלה עם חלון קבוע עליון במידות 71/205 + 45 סמ"מ - 8	יח.	1	1,100.-	1,100.-
15.	דלת לטקלה כנ"ל במידות 61/205 + 45 סמ"מ - 9	יח.	1	1,100.-	1,100.-
16.	חלון חשמל לפי תוכני מערך הסיכון וחברת החשמל במידות 65/240 סמ"מ - 1	יח.	1		2,250.-
17.	חלון סגור 4 דלתות 2-1 בגודל לפי מעמד מערך הסיכון סמ"מ - 2	יח.	1		1,250.-
18.	חלון חשמל למדידות במידות 80/130 - 1 ו- 80/100 סמ"מ - 3	יח.	1		900.-

סניף	המזר הקבוע	יהירה	כמות	מחיר יח.	מג"ב יח
19.	חלון עץ למזרי סיגה חלקו העליון פתוח רגילה והמחזור קבוע במידות 80/160 סמ"מ א-1 ברטימה	י.ח.	2	1,660.-	3,320.-
20.	חלון למזרי: במידות 80/80 סמ"מ א-2 ברטימה	י.ח.	2	830.-	1,660.-
21.	חלון למזר מגוריי: במידות 40/160 סמ"מ א-3 ברטימה	י.ח.	1		1,100.-
22.	חלון בחול סמנרה אלומיניום ורשתות זכוכית במידות 70/100 סמ"מ א-4 ברטימה	י.ח.	1		700.-
23.	חלון אלומיניום בפתח במידות 140/60 סמ"מ א-5 ברטימה	י.ח.	1		935 375.-
24.	דלתות אלומיניום במזר מגוריי במידות 280/250 סמ"מ א-2 כנסי דלת ו-2 כנסי חריט ס. א-10 ברטימה	י.ח.			
25.	כנ"ל אולם כנף אחת ובמידות 150/250 סמ"מ א-11 ברטימה	י.ח.	1		4,250.-
26.	עזר למזר הפנך במידות 80/175 סמ"מ א-1 ברטימה	י.ח.	1		1,050.-
27.	סקנה למימון מברזל במידות 600/84 סמ"מ א-2 ברטימה	י.ח.	1		1,950.-
28.	סקנה למימון המזר המזר ברזל קבוע סמ"מ א-3 ברטימה	י.ח.	1		400.-
29.	כיסת מזר ואזרור בקומה עליונה הקוללת מזר המכסה 540 וכיסת מימון 70 סמ"מ המחיר כולל את החגבות סניף המימון	י.ח.	2	600.-	1,200.-
30.	כיסת דואר קבוע סמ"מ המזר ע"י המזרימל	י.ח.	1		185.-

סעיף	תאריך הקבוצה	יחידה	כמות	מחיר יחיד	סכ"כ ע"י
31.	זלבונית 2" בקרמט	י.ח.	1		40.-
32.	מסוך חול לרמות בנייה ודלת מרומט מרוטיל שלושינירם זרבעה סי.וי.סי	י.ח.	2	40.-	80.-
33.	מרוטים נפי.וי.סי במוך הקירות כולל שקוה בסוף לירחקה הגטת התבנין	י.ח.	2	420.-	840.-
34.	בקורות המך	י.ח.	10	170.-	1,700.-
35.	בקורות המך עם היסטוריה המקלמ זכרור זכוכית	י.ח.	4	249.-	980.-
36.	בקורה בית חקע על קוד המוך עם התרקת	י.ח.	5	170.-	850.-
37.	בקורה בית חקע סלבן מיטקת התרקת במרומט הטבת כמטבת זכרומט מוך תסיבת	י.ח.	3	210.-	630.-
38.	בקורות העטון עם סינמפורמטור	י.ח.	1	265.-	265.-
39.	בקורה שלביזיה מרביית כולל הכנת המך סלטון	י.ח.	1		230.-
40.	בקורות לידוי סימממממל במוך	י.ח.	1		330.-
41.	בכנת לסלטון מוך ע"י צנורות נחוט מטיבת	י.ח.	2	²³⁰ 327	460.-
42.	לוח חטל ריחמי עם חקקים והנפי אוטומטים	י.ח.	1		800.-
43.	הכנת לחבור מניה חטטל למי הנחיותיה נדרישותיה	י.ח.	1		600.-
44.	בקורות למנורה סי.וי.סי במוך בית, במוך ע"י המדימל כולל המוך דקורטיבית	י.ח.	1		530.-

סעיף	תאור העבודה	יחידה	כמות	מחיר יח	סה"כ י"י
43	קניית פנוריה המוגשת עם ארטמורה נגד גשם	יח.	1		290.-
46	תכנון תקן הסל	קני.	1		2.5.-
47	רצוף כסדרות מודפיק לבנה 20/70 מסוג טיאורי על ידי המדימל, המחיר כולל חלשות מודפיק	מ.ר.	77.85	100.- ¹⁰⁵	8,173.-
48	פנליט מסוג המרצות הנ"ל במידות 20/7	מ.מ.	100.1	17.-	1,702.-
49	מודפיק מסודפיק לבנה *צוק במקום המחיר כולל את ביצוע סולעי הכסון או מדרגות שרומיות עם מודפיק לבנה למי מריט שיאורי ע"י המדימל (חלק מהמודפיק בצורה סולעי)	יח.	15	250.-	3,750.-
50	סף מודפיק לחלונות למי מריט סדר הסיכון	מ.מ.	7.3	100.- ¹⁰⁵	767
51	סף מודפיק במרפס	מ.מ.	5	135.-	675.-
52	חריטה לבנה 15/15 סוג "א" תחת בקורים קוביט	מ.ר.	10	230.-	2,300.-
53	סכניחותותלים למגבות	יח.	5	80.-	400.-
54	סחיק גיר	יח.	3	80.-	160.-
55	ראי סדר המבטית	יח.	1	165.-	165.-
56	רצוף סדר הסק במרפסות סדרה 45/45 סגרנולים	מ.ר.	8.3	120.-	996.-
57	מודפיק בבנייה למיט המחירם הקירובים באורך המוצק של 1.3 מ.	יח.	3	2.5.-	795.-
58	תכנון תקן הדימלציה והמיר	קני.	1	265.-	265

15.7

15.7

מס' פיקוד	החומר המבוקש	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
59	צנרת מים קרים והטוטה על כל אביזרים לכל חקבוצות (תכלית) עד למר המים וכולל הכנה למר מים	מטריבה	1	4,300.-	8,300.-
60	צנורות דלוחיין על כל אביזריהן	מטריבה	1	1,450.-	1,450.-
61	צנורות מוטביין על כל אביזריהם נחתם לרעפה	מטריבה	1	2,100.-	2,100.-
	צנורות יציקה כולל קו ביוב חוץ עם בריכת גחצי המים ובריכת מוטטה סגור לקו המבין	מטריבה	1	2,780.-	2,780.-
63	ברז מנייה מיספירתי דברז גן	מטריבה	1	280.-	280.-
64	ברזים למבונות כביסה	יחידה	2	110 165.-	220.-
65	הטלה כית כעט מחרס לבן סוג א" המוצרה מקומית עם מיכל מים שלטני טהור שלמאון. הכנה שלטני סוג כור צנור שיטה שלטני מולל טרול גומי, צנור וברגים וכל האביזרים יציקה מברזל יציקה עם וויט 4" וכל האביזרים עד ליציאת המוצרה והחומר בהתאם לתוך לסנין המוצרות האכסס	תת.	2	1,515.-	3,030.-
66	כיוור טהור מחרס לבן סוג א" המידות 60/20/40 מורכב על טבנה מצנורות כגולבנים 3/4" עם סיבון קומרט 2" ונטיל סקן ושרידה מוללת למים חמים וקריסטולל כל האביזרים למים ולוחיין בצק מיניוטה ובצק סמן פעמיים לטבנה המוצרות	תת.	1	1,600.-	1,600.-
67	קטרה רחבה 54/42 מוצרה מחרס לבן א" כולל המטה כקבוצ מבוטה ברזם גייל 1.1/4" ונטיל סקן ושרידה דוויט המבור המולמן 3/4" וכוללת למים חמים וקריסט סוג א" וכן כל האביזרים להימחולוחיין בצק מיניוטה ובצק סמן פעמיים לטבנה המוצרות	תת.	1	1,000.-	1,000.-
68	אכסטיה יציקה מוצרה "דולקן" סוג א" כוללת מוללת למים חמים וקריסט ומקלחת יד, וכוללת מנייה נחתם להאכסטיה ומביוזים ארוזטים וכוללת הטלה יד	תת.	1	4,200.-	4,200.-

סמ"כ	החזר העבודה	יתרה	כמות	החזר ית.	סמ"כ י
69.	דוד אמלי 120 ליטר, כולל כל המיזרים	סח.	1		2,700.-
70.	לוחות שיש בחום 2 ט"מ קובי מורכבים בחזן קירוח ובמחצית כלטי היוריה לרבות הריצוי המלטה וכולל גוף שיש בעל לקטרה	קוח.	1		930.-
71.	כיסור רטיבה קפץ המוצרת חיטה לפני טוב א" בולומסום בקבוק המוצה ניקל-כרום ונמיל עקב וטרטום, ויזים מנור הבולווין וברז כרום ניקל למים קרים וכל המכונות למים ולוחים אבק סיגרים וצבת טנן פעמיים למבנה המנורות	סח.	1		850.-
72.	קוטטו בקורת למי התכנית	סח.	1		250.-
73.	מנור אויר המטבטט "א"ל מחוץ לקיר על ידי המחזית בלטי המלודים המנור יכלוט מעל למיטוב על ריש מרשת	סח.	1		480.-
74.	סייה מניס (במניס מרוסיה המחיר כולל דמיים או המזה המנובה) המחיר כולל סידור 3 פעמים	טר.	309.26	37.-	11,443.-
75.	טינה מוץ הבויל המזה המנובה מכבת סייה שנוי המזה המנובה 2000 או מורה ערך	טר.	111.57	58.-	9,816.-
76.	מנור גז המיזריים ועד לקיר המנובי על המזן	ית.	1	95	630.-
77.	מנור גז המיזריים ועד לקיר המנובי על המזן	ית.	1	93	280.-
79.	מנור גז המיזריים ועד לקיר המנובי על המזן	ית.	1		280.-

201,829.-
16,227.-
 185,602.-
19,398.-
205,000.-

סמ"כ
 חירות במס' 38/77 04%

ע"מ מנורה המיזרייה למחלה העבודה
 סמ"כ ל-75

50 יחידות דיור בי"מ

מספר ז" - כמות כמותות ומחירים לשנת 85-

רשימת כמותות ומחירים

סעיף	תאור הכמות	יחידה	כמות	מחיר יח.	סה"כ ₪
1.	ביצוע מילוי מדויק בטוח של הבית עד להחמת רצפת המזון. עובי המילוי יקבע בהתאם לסימון מס' 0.00 + של הבנין. בכל הקרה עובי המילוי לא יעלה על 30 ס"מ	קומת.	1		3,300.-
2.	מבוק של הבנין כולל חצי המסך שיחובבן ע"י הקמלן המבצע דימוך על ידי המזכ"ל. הנגזרת המלווה				
	א. מכונן הקונסטרוקציה				
	ב. עבודות המדידה ליסודות וקורות כולל מלוי חוץ				
	ג. ביצוע יסודות (מלטות)				
	ד. מבוק עבודי יסוד, קורות יסוד ורצפת בית				
	ה. מבוק עבודי קומות, בניה קירות הקיר				
	ו. מבוק עבודי מניב לחלונות, כיסוי לחלונות בריזה ולמחיצה גלילית, סקנות סרסוזה ונחוד המדידות קריגיות בגג וכו' הכל בהתאם לתכניות האדריכל. כל העבודות הללו יחובבנו דימוך למי המפורט בתאור המבני והתכניות של האדריכל	קומת.	1		87,860.-
3.	הנפת גיר סול עובי 2 ס"מ לחסרה בין קורות יסוד לקירות אורך	מט.	39.5	3.30	130.-
4.	כידור רצפת המדידה בקומת ב" -2 שכמות אספלט אח	מט.	4.8	53.-	254.-
	א. כמ"ל במלמח סקנות ב"	מט.			
6.	כידור הגג באידוקרית ואספלט למי המפורט המבני שבטח"ה - המחיר כולל ביצוע קטובים וחלכנת הגג מילקטומ"ס	מט.	44.52	130.-	5,788.-

סעיף	תאור העבודה	יחידה	כמות	מחיר יח.	סה"כ ₪
7.	דלת כביסה עם טיגולי כן וחלון עליון קבוע במידות 110/45 + 19/205 מסר 1- בריסת הנגרות	יח.	1		2,100.-
8.	דלת מרפסת מטבח עם חלון עליון קבוע במידות 81/205 + 35 מסר 2- בריסת הנגרות	יח.	1		1,250.-
9.	דלת לירותים קומה קרקע במידות 61/205 מסר 3- בריסת הנגרות	יח.	1		1,000.-
10.	דלת מטבח נכרס על הקיר עם חלון עליון קבוע מסר 4- בריסת הנגרות	יח.	1	-	1,250.-
11.	דלת לחצר בגודל עם חלון עליון קבוע במידות 81/205+35 מסר 5- בריסת הנגרות	יח.	1		1,390.-
12.	דלת בג"ל במידות 81/205 + 45 מסר 7- בריסת הנגרות	יח.	3	1,100.-	3,300.-
13.	דלת בג"ל במידות 81/190 + 45 מסר 6- בריסת הנגרות	יח.			
14.	דלת למקלחת עם חלון קבוע עליון במידות 71/205 + 45 מסר 8- בריסת	יח.	1		1,100.-
15.	דלת לז.ב.ב. בג"ל במידות 61/205 + 45 מסר 9- בריסת	יח.	1		1,100.-
16.	ארון המטל לפי הקני מסר הסיכון והמרה המטל במידות 85/240 מסר 1- בריסת הנגרות	יח.	1	2,250.-	2,250.-

מספר	אזור תכנון	יחידה	כמות	מחיר יחיד	מחיר כולל
17.	אזור תכנון 4 דלתות 2-3 מבירות למי שטורט מספר מתיכון 2-3 ברטיט הנגרות	י.ח.	1	1,200.-	1,200.-
18.	אזור תכנון למינגות במירות 80/100 ו-80/130 מ.מ. 2-3 ברטיט הנגרות	י.ח.	1	920.-	
19.	אזור עץ לחודי סיגה חלקו הקלירן במיתה דגילה ומתממן קבוע במירות 80/160 מספר מ-1 ברטיט	י.ח.	3	1,660.-	4,980.-
20.	אזור למירות במירות 40/80 מספר מ-2 ברטיט	י.ח.	1	830.-	
21.	אזור לחודי מנורות במירות 40/160 מספר מ-3 ברטיט	י.ח.	1	1,100.-	
22.	אזור בחול מנורות אלומיניום ורעמות זכוכית במירות 70/100 מספר מ-4 ברטיט	י.ח.	1	700.-	
23.	אזור אלומיניום במיתה במירות 140/60 מספר מ-5 ברטיט	י.ח.	1	935.-	
24.	דלתות אלומיניום בחודי מנורות במירות 280/250 המכילה 2 כנפי דלת ו-2 כנפי מריס מספר ד-10 ברטיט	י.ח.			
25.	כנ"ל חולם כנף מטה המירות 150/250 מספר ד-11 ברטיט	י.ח.	1		4,250.-
26.	מקרי לחמי חוק במירות 80-175 מספר מ-1 ברטיט	י.ח.	1		1,090.-
27.	מקנה למרמח פנדול במירות 160/84 מספר מ-2 ברטיט				
28.	מקנה למינגות הקווי המגור חידול מרובע מספר מ-3 ברטיט	י.ח.	1		420.-

סעיף	האור המקוצר	יחידות	כמות	כחצי י"ח.	סה"כ ל"י
29.	כיפת אור ואורור בקומה עליונה הכוללת צנור מסמט 40/ וחיפת טיברגלס 70/ הנחיר כולל את התבניות סביב הכיפת	י"ח.	2	660.-	1,320.-
30.	חיבת דומר שקוצה מסוג המאור ע"י האדריכל	י"ח.	1		185.-
31.	דרכוביה 2" בקומה הראשונה	י"ח.			
32.	מחסום חול לזילוח בנייט ודלת הראשונה מפרוטיל חלונות ודרכות פיקורי מי	י"ח.	2	40.-	80.-
33.	מריציה סטי.וי.טי בחוף החקירות כולל שקמות בסוף למרחק הבטח הסביבין	י"ח.	2	420.-	840.-
34.	נקודות מאור	י"ח.	10	170.-	1,700.-
35.	נקודות מאור עם ארמורה בקליש וכדור זכוכית	י"ח.	4	245.-	980.-
36.	נקודה בית הקק על קווי מאור עם האיקה	י"ח.	6	170.-	1,020.-
37.	נקודה ביתחק חובן בית עם האיקה בשיטת השכה בשטח ובמקומה חוד השינה	י"ח.	2	210.-	420.-
38.	נקודה מעטון עם פרנספורטור	י"ח.	1	265.-	265.-
39.	נקודה למלביזיה טיכזים כולל הכנה כמו טלפון	י"ח.	1	230.-	230.-
40.	נקודה לרודי מיה במקבל גמרד	י"ח.	1	330.-	330.-
41.	הכנה לטלפון חוץ על ידי הצדדים וחוט טיכמה	י"ח.	2	230.-	460.-

ק"מ	מספר הקבוצה	יחידה	כמות	מחיר יחיד	מח"ב י"י
42	לוח הסל מודמי עם סקלים וחצי אוטומטיים	יח.	1	800.-	800.-
43	חסנה לחבורי הכרה המסל לשי המיומיה ודריסומיה	יח.	1	600.-	600.-
44	בקורה למנורה מסוג הספר הכית, מאושר ק"י האודיבל כולל סנורה דקורטיבית	יח.	1	330.-	330.-
45	בקורה מנורה היבוגיה עם ארמטורה אטומה בגודל	יח.	1	290.-	
46	הכבון סקן הסל	קומ.	1		265.-
47	רצוף כריספום מודטיקה לבנה 20/70 מס 2200 היבוגיה על ידי האודיבל, המחיר כולל הטלות מודטיקה	מ"ר	77.34	105.-	6,173.-
48	מוליטמבוב היבוגיה מס' המידות 20/7	מ"ר	100.1	17.-	1,701.-
49	מוליטמבוב מודטיקה לבנה יבוקה בטקום המחיר כולל עם ביבוק טולטי המסוגן או מוליטמבוב מודטיקה עם מודטיקה לבנה לפי מריט טימור ק"י אודיבל (מלך המודטיקה בצורה טולטי)	יח.	15	250.-	3,750.-
50	סף מודטיקה למלונות לפי מריט המרי המסוגן	מ"ר	7.8	105.-	819.-
51	סף מודטיקה במרמח	מ"ר			
52	מריטמבוב לבנה 15/15 סוג א' תחנה בקורים קורטיים	מ"ר	10	230.-	2,300.-
53	מסוגינה ומלטיס למבנה	יח.	5	80.-	400.-
54	מאדיק גיה	יח.	2	50.-	100.-

סעיף	שם העבודה	יחידה	כמות	מחיר יח	סכ"ג
55	ראי בחור חבוביה	יח.	1		165 121.-
56	רמוף חרי הפסח במראות פודים 45/45 הגרמוליס	מ.	8.3	120.-	996.-
57	מדינות בגניסה לכית המודרנה העירונית באורך סמוך של 1.3 מ.	יח.	3	265.-	795.-
58	מכונן סמך אינטלמיה דחביוב	קומ.	1		265.-
59	מבית מים קיים דחביוב על כל הביציות לכל המקומות (הטלית) עי למי המים וכולל התכנה למי מים	הקומה	1		4,300.-
60	מבדלת דלומין על כל הביציות	הקומה	1		1,450.-
61	מבדלת סטטיה על כל הביציות מהות לרמה	} מטריכה	1		4,810.-
	מבדלת יציקה, כולל קו ביוב הוצע עם בריכה בחדר הפסח דבריכה צומת סעוד לקו הבנין				
62	מקד מגירת מים דירתי וגרז גן	המטריכה	1		260.-
64	מריזים למבנות מביטם	יחידה	2	110.-	220.-
65	מטלת מים במת סמך לקו סוג א' המודרנה מקומית עם מיכל חימה אלמטי סגור מלמון מבנה אלמטי סגור סגור סגור סגור סגור כולל מיוול גרמי, מריזים כרגיסטול התבורית יציקה כבול יציקה עם זווית 4" וכל הביציות על ליציקה מרימה המבור בהסך סמוך לבנין במבורות סטט	מח.	2	4,515.-	3,030.-

סעיף	שם העבודה	יחידות	כמות	מחיר יח.	סה"כ יח.
66	ביור בטבח סדרם לבן סוג א' המידות 60/20/40 מורכב על מבנה האגורות הגולכניס 3/4" עם סימון קוטר 2" וגטיל טקס דורשט טוליה למים קריסטלמיס כולל האגורים למים ולוחים צבע מיניום וצבע סמן פעמיים למבנה האגורות	חמ.	1	1,600.-	1,600.-
67	קטיה רחיצה 54/42 מוגיט חרס סדרם לבן א' כולל טחוס בקבוק בטמס כרס גיקל 1.1/4" וגטיל טקס דורשט דגים סגור גולבן 3/4" ומוליה למים חמיס וקריס סוג א' וכן כל האגורים למים דלוחיין צבע מיניום וצבע סמן פעמיים למבנה האגורות	חמ.	1		1,000.-
68	אמבטיה יפיק מוצרם "דולקן" סוג א' כולל טוליה למים חמיס וקריס טקלח יד, וכולל בגיט טחום לאמבטיה ומגידריס דורוטיס וכולל טחלה יד	חמ.	1		4,200.-
69	דורו טמלי 120 ליטר, כולל כל האביזרים	חמ.	1		2,700.-
70	לוחות סיס בחום 2 ס"מ עובי מורכבים בחון קירום בטחוק כלמי הכיוריס לרכות הריצט הטלטה וכולל בגיט טיש טעל לקטיה	קוט.	1		900.-
71	ביור רחיצה טעל מוגיט חרס סוג א' כולל טחוס בקבוק גיקל כרס וגטיל טקס דורשט, זיטיס סגור מגולוון ומרז כרס גיקל ל למים קריס זמל האגורים למים ולוחים צבע מיניום וצבע סמן פעמיים למבנה האגורות	חמ.	1		800.-
72	קוטח בקורת למי חכניה	חמ.	1		250.-
73	אגור חריר באטמס 4" מחוץ לקיר על ידי האגורים כלמי האליזיט סגור יבלוט טעל לכרבות טע רחט הרטח	חמ.	1		480.-
84	סיט מניס (מבניה סרומית סחיר כולל במקיס או חמות סאטומט) סחיר כולל סיור 3 פעמיס	טי.	300.13	37.-	12,215.-

סעיף	תאריך העבודה	יחידה	כמות	בת"ר יח.	סה"כ
75.	סיון חוץ תכולת נמזה החקונה שכנה סיה שנוי והמזה בטמבורסקי 2000 שוה ערף	כ"ר.		88,-	11,088,-
78.	אבזר בז המכיריים וער לקיר המיבוגי של חצי המין	יח.	1		620,-
79.	ברז גן ליד המנה המיה	יח.	1	280,-	280,-
80.	ברז גן במצר המגין לכורך מינון	יח.	1	280,-	280,-
					203,790,-
					<u>16,784,-</u>
					191,965,-
					<u>18,224,-</u>
					200,000,-

סה"כ
חודרה שבמכרז 35/77 8,041

ע"ח שוכנה והמיקריות להחלת העבודה

סה"כ לט- 85


50 יחידות דיור בישראל

המסך ז' - כתב כפוינות ומחיריהם לפי סעיף 105-ט

רשימת כפוינות ומחיריהם

סעיף	תאור הכפוינות	יחידה	כמות	מחיר יחיד.	סה"כ לי
1.	ביצוע מילוי שחורק במה כל הבית עד לתחתית רצפת המסך, עובי המילוי יקבע בהתאם למסך שטח 0,00- של הבניין. בכל מקרה עובי המילוי לא יעלה על 30 ס"מ	קומט.	1		3,300.-
2.	בצוע שלר הבניין כולל חצר המסך שיחוככך על ידי הקבלן המבצע ויחזור על ידי הזמין עבודה תכלול: <ul style="list-style-type: none"> א. תכנון הקונסטרוקציה. ב. עבודות המידה ליסודות וקורות כולל מילוי חוזר ג. הצוק יסודות (טלטה) ד. בצוע עמודי יסוד, קורות יסוד ורצפת צמח ה. בצוע עמודי קומות; הבניה קירות הקרה בגג ו. בצוע עבודות טיפול לחלונות כיסים לחלונות גרירה ולקריטי גלילה, טענות מרמסות ובחצי המידות קיבוציה בגג וכו' הכל בהתאם לתכנית המודיכל 				
	כל עבודות הולר ימוכככו ויבוצעו לפי המשרת במחיר הטכני והתכניות של המודיכל	קומט.	1		100,000.-
3.	צמח ניר שול עובי 2 מליי להמדיה בייך קורות יסוד לקירות חוץ	מט	39.5	3.30	130.-
4.	בדודי המרמסות בקומה ב' ג-2 שכמות אטמלט חמ	מט.	4.8	53.-	254.-
	א. כנ"ל במרמסות שכומה ב'.				
6.	בידוד בג באיזוקריים ואטמלט לפי תאור הטכני שבצמח א' - המחיר כולל ביצוע קדומים ותלכוח הגג מרמלסטוביקט	מט.	53.76	130.-	6,989.-

מספר	שטח	מספר דונם	כמות	יחידה	מחיר
7.	דלה במדינת עם טיבלי עץ וחלון עליון קבוע במדינות 110/45 + 91/205 + 19 מספר 1- ברטיסת הנגרות	2,100,-	-	1	י.ח.
8.	דלה טפרות טענה עם חלון עליון קבוע במדינות 61/205 + 45 מספר 2- ברטיסת הנגרות	1,250,-		1	י.ח.
9.	דלה לשרותים קומה קרקע במדינות 61/205 מספר 3- ברטיסת הנגרות	1,200,-		1	י.ח.
10.	דלה טענה נגרות על הקיר עם חלון עליון קבוע מספר 4- ברטיסת הנגרות	1,250,-		1	י.ח.
11.	דלה למרד הנגרות עם חלון עליון קבוע במדינות 61/205 + 45 מספר 5- ברטיסת הנגרות				י.ח.
12.	דלה כנ"ל במדינות 61/190 + 45 מספר 6- ברטיסת הנגרות				י.ח.
13.	דלה למרד ילנה אפוסה עם חלון עליון וריפוח במדינות 61/205 + 45 מספר 7- ברטיסת הנגרות	4,400,-	1,100,-	4	י.ח.
14.	דלה למעלה עם חלון קבוע עליון במדינות 71/205 + 45 מספר 8- ברטיסת	1,100,-		1	י.ח.
15.	דלה לב.ט. כנ"ל במדינות 61/205 + 45 מספר 9- ברטיסת	1,100,-		1	י.ח.
16.	חרון חסיל למי הקני טפרד חסיכון וחכוח החיסול במדינות 35/240 מספר 1- ברטיסת הנגרות	2,250,-		1	י.ח.
17.	חרון טענה 4 דלתות 3- במדינות למי טענות טפרד חסיכון מספר 3- ברטיסת הנגרות	1,200,-		1	י.ח.



סניף	מספר תעבולה	יחידה	כמות	מחיר יח.	מח"ס די
18.	מלון סמך למדינת בריטניה 80/100-1 ו-80/130 מסר 3- בריטניה הנגרות	יח.	1		920.-
19.	מלון עץ לחריי סיגה חלקו העליון במיחה רגילה והמחון קבוע במידות 80/160 מסר ה-1 בריטניה	יח.	4	1,500.-	6,540.-
20.	מלון לירותי במידות 40/80 מסר 3- בריטניה	יח.	1		830.-
21.	מלון לחריי הנגרות במידות 40/160 מסר 3- בריטניה	יח.	1	1,100 ¹ 3,165.-	1,100.-
22.	מלון בחול מסגרת אלומיניום ורשתות זכוכית במידות 70/100 מסר 4- בריטניה	יח.			
23.	מלון אלומיניום במסגרת במידות 140/60 מסר ה-5 בריטניה	יח.	1		935.-
24.	רשתות אלומיניום בחריי המגרות במידות 280/250 המבילה 2 כנפי דלת ו-2 כנפי חריט מסר 10- בריטניה	יח.	1		7,500.-
25.	כנ"ל חולה כנף ובמידות 150/250 מסר 11- בריטניה	יח.			
26.	שער לחריי הטק במידות 80/175 מסר 1- בריטניה	יח.	1		1,050.-
27.	מקנה למיטת מברזל במידות 600/84 מסר 3- בריטניה	יח.			
28.	מקנה למדינת הנגרות מברזל מרובע מסר 3- בריטניה	יח.	1		400.-

סעיף	אזור תעבורה	יחידה	כמות	מחיר יח.	סכ"מ
29	ביטת אור והודויר בקומה עליונה הכוללת אזור המבנה 40 דמיטה סימבולט 70 המזייר כולל את התגבורת מביב הביטה	י.ח.	2	860,-	1,720,-
30	מיבת דמי סקוקה במבזג סמוך על ידי המזייר	י.ח.	1		185,-
31	דריבויט 2" המיטה	י.ח.	1		
32	מסכות חול לילחום בניטה ודלת המיטה במרזמיל תלומיניום וריבוקה סי.וי.סי	י.ח.	2	40,-	80,-
33	מריבויט סי.וי.סי בגוף הקירות כולל סקנות בשון להחיקת המטה מתבנין	י.ח.	2	420,-	840,-
34	בקורות סמוך	י.ח.	10	170,-	1,700,-
35	בקורות סמוך עם המיטה מבקלים וכדור דכוכיט	י.ח.	4	245,-	980,-
36	בקורות המיחהק על קוי סמוך עם המיטה	י.ח.	7	170,-	1,190,-
37	בקורות ביטה מקק סובן מיט עם המיטה במיטה סמכה ובמיטה סמך דמי המיטה	י.ח.	2	310,-	420,-
38	בקורות המיחהק עם המיטה	י.ח.	1		265,-
39	בקורות שליבויט מריבויט כוללתמכה סמו לשלפון	י.ח.	1		230,-
40	בקורות לדור ביטה המעגל סמוך	י.ח.	1		330,-
41	מכנה לשלפון סמוך על ידי המיטה ומטה המיטה	י.ח.	2	230,-	460,-
42	לוח המטה סמוך עם המיטה ומטה המיטה	י.ח.	1		800,-

תק"ף	שם	כמות	יחידה	מחיר יח.	סה"כ
43	הכנה לתנור הכרה המשפל ל-11 הנמיומית דוריסוניה	1	יח.		600.-
44	בקורה לתנור הימון סטור הכית, מאושר ע"י התדירכל כולל בקורה דקורטיבית	1	יח.		330.-
45	בקורה תורה תנונית עם אינסורה אנומה נגר	1	יח.		290.-
46	מכונן מתקן איטל	1	קצת.		205.-
47	יצוף בריאטומדוויקה לבנה 20/70 סוג שיחור על ידי התדירכל, המחיר כולל השלוחות סודיחה	94.08	מ.	105.-	9,876.-
48	מגלים סוג התרכומה ה-7 במידות 20/7	120.34	מ.	17.-	2,046.-
49	מדידות סודיחה לבנה יצוק במקום המחיר כולל את היצוק השולשי הכסון או מדידות מדימות עם סודיחה לבנה לפי מדידת שיחור ע"י התדירכל (חלק מהמדידות בצורת השולש)	15	יח.	250.-	3,750.-
50	סך מדיחה לשלוחות לפי מדידת המחיר	8.6	מ.	105.-	903.-
51	סך מדיחה במרפס		מ.		
52	מדידות לבנה 15/15 סוג הנחה בקווים עוכרים	10	מ.	210.-	2,100.-
53	מדידות דמלית למבנה	5	יח.	80.-	400.-
54	מדידת ניר	2	יח.	80.-	160.-
55	ראוי בחור אבטיח	1	יח.		105.-

סעיף	שם העבודה	יחידה	כמות	מחיר יח.	סה"כ לי
56	רצוף חצי הטק בריבוע מדרכה 45/45 בגרנדוליים	מ"ר	8.3	120.-	996.-
57	מדרכות בבנייה למים שהחריבה העירונים בחורף סומע של 1.3 מטר	יח.	3	205.-	795.-
58	חבנון תקן האינסטלציה והביוב	קומפ.	1		477,470.- 265
59	צבת מים קרים וטמיה על כל הביזריה לכל הקבוצה (כוליה) עד למד המים וכולל הצבת למד מים	מקרכת	1		4,300.-
60	צנורות ולוחין על כל הביזריה	מקרכת	1		1,450.-
61	צנורות שומכין על כל הביזריה סתחת לריבוע				
2	צנורות יציקה כולל קו ביוב חוץ עם בריכה בחדר הטק ובריכה בחדר מוכר לקו המכין	מקרכת	1		4,880.-
63	מרום בגינת מים דירתי וברז גן	מקרכת	1		280.-
64	ברזים לכוננת בטיסה	יחידה	2	110.-	220.-
65	אחלה בית בטיס חדרים לבן סוג א' חוצרת קומייה עם חיכל חוצה מלטיס טמוס ללמאון סכמת מלטיס סוג כבד צנור טמיסה מלטיס כולל שריול בומי, מיריה מרביטובל החבורים יציאה משריול יציקה עם זריח"4 וכל הביזריה עד לעמיסה שהצבת החבורי כהמטך בחוץ לבנין בחבורות אטמט	חמ.	2	1,515.-	3,030.-
66	כיסור סככה חדרים לבן סוג א' במידה 80/60/40 נורמב על סככה שצנורות בגודלניס 3/4" עם סיטון קוטר 2" ובמיל פקק זריחה מוללת למים קרים וזמיס מול החבורים למים ולוחין במק מיניום ומקע שפן אקמייס למכנת החבורות	חמ.	1		1,460.-

סעיף	שם העבודה	יחידה	כמות	מחיר יח.	סה"כ י
67.	קטיף וחיבת 54/42 מוצרת חרטה סדרת לבן א" כולל מסומן בקבוק ממוח כרום-ניקל 1.7/4 וגמיל סקק לשריטה זיזים מבגור מגולבן 3/4 וטוללה למים חמים וקיים סוג א", וכן כל האבזורים למים ודלוחין אבע מיניום וצבע שמן מעמיים למבנה צנורות	חמ.	1		1,600.-
68.	אמבטיה יציקה מוצרת "וולקן" סוג א" כולל טוללה למים חמים וקיים, מקלחת יד וכולל בגיה מתחת לאמבטיה ואביזורים הדרושים, וכולל סללה יד	חמ.	1		4,300.-
69.	דוד הסלוי 120 ליטר כולל כל האביזורים	חמ.	1		2,700.-
70.	לוחות שיט צהוב 2 ט"מ עובי מורכביטכתוך קירות במסוף בלמי האביזורים לרבות חריצי הסלטה וכולל בשר שיט מעל הקטרה	קומת.	1		930.-
71.	כיור וחיבת קטן מוצרת חרטה לבן סוג א" כולל מסומן בקבוק ממוח כרום-ניקל-כרום וגמיל סקק שריטה, זיזים מבגור מגולבן וברז כרום ניקל למים קיים ומל האבזורים למים דלוחים אבע מיניום וצבע שמן מעמיים למבנה הצנורות	חמ.	1		800.-
72.	קומת בקורת לטי מבגיה	חמ.	1		250.-
73.	בגור מויר כייטמט 4" מתוך לקיר על ידי מתוים בלמי מולידיים מבגור יבלוט מעל לכרכוב עם דלת סדום	חמ.	1		460.-
74.	טיח מבית ובגיה סדומים המחיר כולל דאקיס או התזה (התחנות) המחיר כולל טיוד 3 מעטים	טי.	394.06	37.-	14,580.-
75.	טיוח חוץ הכולל התזה התחנות שכבה טיה מחור וחיפת סטנדרטס 2000 או טווח ערך	מי.	146.79	88.-	12,918.-

סעיף	הטור העמודה	יחידות	כמות	מחיר יח.	סה"כ
.78	אזור בז הממריים ודד לקיר המיוצג של חצר המטק	יח.	1		630.-
.879	ברז גן ליד מרוב המים	יח.	1		280.-
.879	ברז גן בחצר המניין לצורך גינון	יח.	1		280.-
					<u>212,609.-</u>
	הורח סכומים 38/77 8.04%				(-) 18,732.-
					213,907.-
	ע"ח המיקרויות ושונות				<u>21,093.-</u>
	סה"כ לט-105				<u>235,000.-</u>

בסיס המחירים - אוגוסט 1977 - ב.ט.ק.

מספר ז" - דף רבון

50 יחידות דיור ביניהם

מכירה קונבנציונלית

מחיר יח.	סה"כ ז	מחיר יח.	כמות	יח. מדינה	
295,000.-	3,075,000.-		15	יח.	1. יח' דיור סגור ס-75
210,000.-	5,880,000.-		28	יח.	2. יח. דיור סגור ס-85
235,000.-	1,645,000.-		7	יח.	3. יח' דיור סגור ס-105

10,600,000.- ז

סה"כ העבודה 50 יחידות דיור

24.6.1979

לכבוד
משרד הבינוי והשכון
המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים
סחוז הנבב
באר-שבע.

לידי מר זיידה.

א.ג.,

הנדון: ימית - חוזה 77/75066/77 - הקמת 50 יח"ר

הקבלן - "רסקו"

חשבון סופי

בלוטה הננו מעבירים לכם חשבון סופי מאוחר על סך 18,269,370.97 ל.

סכום זה אינו כולל את דרישות הקבלן הבאות:

- א. הארכת תקופת ביצוע בהתאם לסיכום ישיבה מיום 19.6.79.
- ב. חשוב הוצאות בגין הארכת תקופת הביצוע וקבלת הבטיח באחור.
- ג. ריבית פיגורים.

בלוטה מצורפים המסמכים הבאים:

- א. העתק כתב הזמנת עבודה.
- ב. העתק צו התחלה.
- ג. מערכת תכניות
- ד. יומני עבודה - 2 עותקים
- ה. חישובי כמיות - 2 עותקים.

- ו. נתוחי מהירים - 2 עותקים
- ז. תעודת הוצאות בדיקה להצפת גבות.
- ח. חשבון סופי ב- 5 עותקים.
- ט. תעודת השלמת המבנים - 1 עותק.

במבור רב,

ד. שרון.

24.6.1979

לכבוד
משרד הבינוי והשבון
המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים
סחוז הנגב
באר-שבע.

לידי מר זיידה.

ד.ג.

הנדון: ימית - חוזה 77/75066/77 - הקמה 50 ימ"ד

הקבלן - "רסקו"

השבון סופי

בלוטה הננו מקבירים לכם השבון סופי מאושר על סך 18,269,370.97 ₪

סכום זה אינו כולל את דרישות הקבלן הבאות:

- א. הארכת תקופת ביצוע בהתאם לסיכום ישיבה מיום 19.6.79.
- ב. חשוב הוצאות בנין הארכת תקופת הביצוע וקבלת הבת"מ באזור.
- ג. ריבית פיגורים.

בלוטה מצורפים הספסכים הבאים:

- א. הקחק כתב הזמנה עבודה.
- ב. הקחק צו המחלה.
- ג. מערכת הכניות
- ד. יומני עבודה - 2 עוחקים
- ה. חישובי כפויית - 2 עוחקים
- ו. גמחי כפויית - 2 עוחקים
- ז. מעורה הוצאות בדיקה להצפת גבות.
- ח. השבון סופי ב- 5 עוחקים.
- ט. מעורה השלמת הסבנים - 1 עוחק.

מכבוד רב,

ד. שטרן.

6.5.79

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

15

PLENAR

1979

1979

שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

מספר קבלה שוטף
בסניף

פרוטוקול קבלת רכוש

* כלי פיתוח וגינון * כולל פיתוח וגינון * כולל פיתוח

30.04.79

בהתאם לבדיקה מוקדמת מתאריך פרטים מזהים

מספר הקומות	רשות מוניציפלית	י כחיות	
סוג הרצפה	שם השיכון		
מתקנים סניטריים	המבנה ברחוב		
ביצוע הפיתוח ע"י	מספר עירוני של המבנה		
ביצוע הגינון ע"י	גוש	חלקה	
מצב הפיתוח	הקבלן	המתכנן	רסקו
תאריך התחלת הבניה	טיפוס	קואט 6. 103-85-75	
מספר החוזה של החברה	מספר החוזה או ההזמנה של משה"מ	77/75066/77	

פרטים על הנכסים המתקבלי

מספר המבנה בהקצאה	קומות	יחידות המבנה	מספרי היחידות	מסר חדרים	שטח היחידות	פרטים על מתקנים	העריא

10.05.80

תאריך ביצוע תיקוני בדיק נקבע ל-

הערות והסתתיגויות

כפוף לאיסוף המגורים בקבלן

שם חתימה	שם חתימה	שם חתימה	שם חתימה	שם חתימה
חתימת המאשרים	חתימת המאשרים	חתימת המאשרים	חתימת המאשרים	חתימת המאשרים

תאריך

- לוסה נספחים
- רשימת תיקונים לביצוע (שו"ס 2121 ורור)
- התחייבות הקבלן לתיקון ליקויים (שו"ס 2820 (4.89, 5204))
-
-
-

* סמן - ב * כמשכח המתימה

תפוצה:

- הקבלן
- ענף להנדסה
- מח' רכוש וקבלה
- סניף
- מפקח הבניה
- משרד בחקירה של רכוש מינהלי

שו"ס 2819 (2116) 4.52, 100x100, 10.75 מולטיפוס

24.6.1979

לכבוד
משרד הבינוי והשכון
המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים
מחוז הנגב
באר-שבע.

לידי מר זיידה.

א.ג.,

הנדון: ימית - חוזה 77/75066/77 - הקמת 50 יח"ד

הקבלן - "רסקו"

חשבון סופי

בלוטה הננו מעבירים לכם חשבון סופי מאושר על סך 18,269,370.97 ₪

סכום זה אינו כולל את דרישות הקבלן הבאות:

- א. הארכת תקופת ביצוע בהתאם לסיכום ישיבה מיום 19.6.79.
- ב. חשוב הוצאות בנין הארכת תקופת הכיצוע וקבלת הבתים באחור.
- ג. ריביח פיגורים.

בלוטה מצורפים המסמכים הבאים:

- א. העתק כתב הזמנת עבודה.
- ב. העתק צו התחלה.
- ג. מערכת חכניות
- ד. יומני עבודה - 2 עותקים
- ה. חישובי כמויות - 2 עותקים
- ו. נתוחי מחירים - 2 עותקים
- ז. תעודת הוצאות בדיקה להצפת גבות.
- ח. חשבון סופי ב- 5 עותקים.
- ט. תעודת השלמת המבנים - 1 עותק.

בכבוד רב,

ד. שטרן.

Handwritten text at the top left, possibly a date or reference number.

Handwritten text at the top right, possibly a name or address.

Handwritten text in the upper right quadrant.

Vertical handwritten text on the left side of the page.

Handwritten text in the center of the page.

Small handwritten text or initials.

Handwritten text in the middle left section.

Handwritten text in the middle section.

Handwritten text in the middle section.

- List of handwritten items or notes.

Handwritten text in the lower middle section.

- List of handwritten items or notes.

- List of handwritten items or notes.

Large, faint, stylized text across the bottom of the page.

Small handwritten text at the bottom right.

Large, faint, stylized text at the very bottom of the page.

רסקו - חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ



"RASSCO" RURAL AND SUBURBAN SETTLEMENT COMPANY LTD.

TEL - AVIV	1, Har Sinaf Street	P. O. B. 1058 ת.ד.	PHONE: 627811	מכפון	רחוב הר-סיני 1	חל-אביב
JERUSALEM	8, Shamal Street	2199	27463		רחוב שמאי 8	ירושלים
H A I F A	1, Herzl Street	4946	68162		רחוב הרצל 1	חיפה
BEER SHEBA	Beit Rassco	19	2144		כ"ח רסקו	באר-שבע

Cable Address: RASSCO Internat: TELEX No. FTS, IL 341-143

סניף חל-אביב

מס' 30 - 438-703/35
חל-אביב, 20.6.1979

לידי מר ד. שטרן


לכבוד
חב"פלנאר בע"מ
רח"ז בוטינסקי 45
רמת - גן.

א.נ.,

הנדון: חשבון סופי 50 קוטג'ים ימיה.

מצ"ב חשבון סופי להקמת 50 קוטג'ים ו- 4 מקלטים בימיה. החשבון חוקן בהתאם לסיכום בישיבה עם הנהלת מחוז ב"ש של המינהל לבניה כפרית, כפי שנרשם בפרטיכל המצ"ב.

נודה לך מאד, באם תואיל להעביר לתשלום, בהקדם.

בכבוד רב,

"רסקו" חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ

לוטה:

יב/יו

פ ר ס י כ ל

מיום 19.6.79 במשרדי משה"ש בימית.

נוכחים: ה"ה ש. רודניק, י. זיידה, ר. קנטרוביץ, ד. שטרן - מטעם המינהל לבניה כפרית מחוז באר שבע.
ה"ה י. בוימוביץ, ש. שניידר מטעם חב"רסקו" בע"מ


נציגי רסקו מביאים לידיעת הנוכחים שחשבון סופי להקמת 50 קוטג'ים בימית, נבדק ע"י מר שטרן, אבל לא הושלם בגלל חביעות הקבלן שנשארו בסמכות המחוז.

להלן התביעות שהוצגו ע"י הקבלן:

- הארכת תקופת ביצוע הפרוייקט עד ל- 30 במרץ 79. שלא באשמת הקבלן, בהתאם למכתבים מיום 3.12.78 ומ- 18.1.79.
 - השלום הוצאות בפועל עבור החזקת הבתים תקופה ממושכת, בהתאם לחישוב המפורט המצורף לחשבון הסופי.
 - תשלומי ריבית והוצאות מימון בגין פיגורים בתשלומים והארכת תקופת הביצוע שלא באשמת הקבלן.
- בחום הדיון סוכם על דעת הצדדים, כדלקמן:
- רסקו מותרת על החביעה לתשלומי הוצאות בגין החזקת הבתים עד לתאריך מסירתם, דהיינו 9 במאי 1979.
 - המזמין מאשר הארכת תקופת הביצוע של הפרוייקט הנ"ל עד ל- 30 במרץ 1979. חישוב ההתייקרויות בחשבון הסופי ייעשה בהתאם.
 - כאשר לתביעה הריבית, העניין יידון עם הגזברות של משה"ש על בסיס מסמכים ותאריכים שיוצגו ע"י הקבלן.
- החשבון הסופי יוגש בלי דרישת הריבית הנ"ל, אבל במקביל יגיש הקבלן את חביעתו זו לגזברות, כאמור.

י. בוימוביץ.

רשם:



תל-אביב, 20.6.1979

יב/יו

21

SECRET

and (S, O) under code name.

control of the
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

-
-
-

... ..

-
-
-

... ..

... ..

... ..

79.5.79

תשלום

הגן קבא - סך קולגיה חובה 50 : 77/77/77
למנוע מסו והאגדה ארסו התמנה, הוסיף היתרון אכניה וכו' -
גיוס 293.79

סכום

1. אי תנחם אבארי כצ"ג שינוי וסגור חבור רטבי א"י צביקה
אלי אב אהי יאבב וצ"ג התמנה בצווג התקאה יאבבי אב הביגה
אביקה סיסי - אקתם הסיסי - אב רטבי




האבירי-האפויים אהא יאכסניו בתקא שבו האלכסניו
א ציבא ופריים שונים שש התמנה ומנדי יבא אהא התמנה

2. הוסיפה יתקאו ויאכסניו בחבור ש"פ בתקא אב אהבו
חוצי ביו התמנה אבין ש"פ אה אפי אה הוסיף אהות שיקת

אהא האבירי-האפויים יתקאו ויאכסניו

- 100 י"א ברבים אהניג כבוטה
- 350 י"א פקקים חבאי אלכס
- 50 י"א פאטלוי אהורח חור (אס אהור)
- 150 י"א אלוים אכסיי ביה אהיה אכסיי (אחילי)

ואהיה ביו אה התמנה:

		
אלי אהי יאבב	אי תנחם אבארי	אי אהה שניסי
צ"ג התמנה אבניו התקאה	צ"ג ש"פ	צ"ג רסקו

ה"פ פאטלוי
פוקקים חבאי
אחילי
אכסיי




התקשרות

היום 9.05.79
בשם הנהלת
המפעל
המס' 903

9.05.79

[Handwritten signature]

לכבוד

משרד השיכון - שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

המקום	ימ"ח
מס' המכנה	705-79
מס' חוזה	מס' יחיד
הקבלן	77/15066/77
כתובת מוניציפלית	ירושקו בע"מ
מס' הזמנת משרד השיכון	מס' יחיד

התחייבות הקבלן לתיקון ליקויים

הואיל ובתאריך 1.5.77 בדקו נציגי משרד השיכון, החברה המאכלסת/שיכון ופיתוח לישראל בע"מ והחחום מטה את המבנה/ים כמפורט לעיל ונתגלו הליקויים שצויינו ברשימות תיקונים לכיצוע המצורפות לפרוטוקול קבלת רכוש:

והואיל ונציגי משרד השיכון/ונציגי שיכון ופיתוח לישראל בע"מ הסכימו לקבל את המבנה/ים בהתאם להתחייבותי לתקן הליקויים המפורטים ברשימות התיקונים לכיצוע המצורפות לפרוטוקול קבלת הרכוש:

או לכך, הנני מתחייב לבצע את תיקוני הליקויים האמורים לעיל תוך שבועיים מהיום, לשביעות רצון החברו: המאכלסת ואם לא אעשה כן, אני מכים שהתיקונים יבוצעו על ידי החברה המאכלסת, ושכר החחה כמשמעותו בסעיף ההגדרות של החוזה הקבלני יקטן בהתאם. והודעות על הוצאת התיקונים תשלח החברה המאכלסת לאגף הביצוע ולגיובורות משרד השיכון/ו/או לחשב חברה שיכון ופיתוח לישראל בע"מ.

ההסדר שנקבע לגבי מסירת מפתחות :

הקבלן	החברה המאכלסת
שם מלא של הקבלן	ירושקו בע"מ
כתובת הקבלן	ירושקו בע"מ
שם מלא של החברה המאכלסת	ירושקו בע"מ
כתובת החברה המאכלסת	ירושקו בע"מ

ככבוד רב,

חתימת הקבלן /

שם מלא של הקבלן

כתובת הקבלן

השתים

המס' לטבן

מס' ש"ש רכוש מינהלי

דגם הנדסה

חשב החברה

מס' רכוש יחידה

* נא למחוק המיותר

ב.ב. ר.ב. ל.ה. ג.ס.ט

רסקו חברה להתישבות חקלאית ועירונית בע"מ



RASSCO" RURAL AND SUBURBAN SETTLEMENT COMPANY LTD

מיקום	רחוב	מ.ד.	טלפון	מיקום	רחוב
תל-אביב	1. Herzl Street	1058	622211/8	רחוב הרצלי	1
ירושלים	2. Shomai Street	2199	224421	רחוב שמאי	8
חיפה	1. Herzl Street	4946	658361	רחוב הרצל	1
ערשבה	1. Herzl Street	19	77144	בית רסקו	
שדוד	5. Ahud Haam Street		24231	רח' אחד העם	5

Cable Address : RASSCO Internat. TELEX No. : RASSTA TV 033-601

סניף חל-אביב

מס. 30 - 703/35 - 264
חל-אביב, 3.4.79

לידי מר דני שטרן

לכבוד
חב' שלנאר בע"מ
רח' זבושינסקי 45
רמת גן

א.נ.א.

הנדון: מסירת ה-50 קוטג'ים בימיה

הנגזר לאשר בכתב חסיכום דברים שהושג בין נציגי משרד הבינוי והשיכון (ח"ה י. זיידה ואילר) ובין נציגי רסקו בקשר למסירת ה-50 קוטג'ים בימיה כדלקמן:

"רסקו מחוייבת לחקן את כל הליקויים אשר יתגלו במערכות החשמל של הקוטג'ים אשר בדיקתן הובצע ע"י חברה החשמל לאחר קבלתן ע"י משרד השיכון."

[Handwritten signature]
בכבוד רב,
"רסקו" חברה להתישבות חקלאית ועירונית בע"מ

ש/רה

העתקים: ח"ה י. זיידה - מהנדס אזור הנגב - משרד הבינוי והשיכון - ימיה
פ.ח. אילר - שיכון ומיחוח - ימיה.

מדינת ישראל

משרד הביטוי והסיכון
מינהל לבגיה כפרית ויטובים חוזים
מחוז הנגב

9/1/78

תאריך: 3/1/78

מספר: 933-טנג/4516

לכבוד
"רסקו"

חב' להתייבשות חקלאית ופירוניה בע"מ
רח' הר-סיני 1,
תל - אביב.

א.ג.מ.

הנדון: הקמת 50 קוטג'ים ומקלטים בימית.

הריגו להודיעכם כי נחתמה הזמנה שמספרה 77/75066/77 לביצוע הקמת
50 קוטג'ים ומקלטים לפי הפרוט כדלקמן:-

15	בהים	טפוס	75
28	בהים	טפוס	85
7	בהים	טפוס	105
2	מקלטים	20/50	
	מקלט	35/5	

אבקשכם להתקשר עם מר זיידה ראש צוות הערבה וסיני לקבלה פרטים והיאום
העבודה.

תאריך החלה העבודה יחשב ה-15/12/77.

מכבוד רב,
ש. רוזניק
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הקמת:

מר טטרן - ראש מינהל בפועל
מר ר. לט - ממונה על עליוה הדסוח
מהנדס אזור הערבה וסיני
חבל הנגב ולטיט
חב' פלנאר - מקוח חוץ
דו"ה א.ג.מ. - רחל ישראלי

רי/דב

א.א.א.

מדינת ישראל

משרד הביטוח והאיכות
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
ח.ד. 7021, סניקר 61070

התקן:

מספר: 1578

42860
60- 2/1
2/1

42860

לכבוד

"רסקו" חברה להתישבות הקלאיה ועירונית, בע"מ
רח' הר סיני 1
תל - אביב

,.ג.א

הנדון: הקמה 50 קומז'ים ומקלטים - ימיה
הזמנה מס' 9077/75066/77 -

(1) הנדו מזמינים אצלכם ביצוע הקמה 50 קומז'ים בימיה במפורט להלן:

2,775,000 ₪	לפי 185,000 ל"י	75	ס - 15	בהים
5,320,000 ₪	לפי 190,000 ל"י	85	ס - 28	בהים
1,505,000 ₪	לפי 215,000 ל"י	105	ס - 7	בהים
800,000 ₪	לפי 400,000 ל"י	20	מ/50	2 מקלטים
300,000 ₪		2	ס 35	מקלט
<u>10,700,000 ₪</u>				סך הכל

(עשרה פליון טבע מאות אלף לירות).

(2) בסיס המחירים אוגוסט 1977 ב.ט.ק.

(3) תקופת הביצוע 11 חודשים מתאריך התחלת העבודה. הביצוע סיידוי בו זמני כהים + מקלטים, ללא אורכה בזמן וללא מיצוי כספי בגין העבודה הסימולטנית.

(4) סכום הפיצויים הקבועים מראש לסעיף 49 של החוזה הכללי יהיה:-

250 ל"י ליום לכל יחידה אם המיבור לא יעלה על 30 יום.

500 ל"י ליום לכל יחידה אם המבור יעלה על 30 יום.

הורדה על השבון בדיקה 0.5% מערך העבודה.

(5) החשלושים יבוצעו בהתאם לסדרי החשלושים המפורטים להלן:-

לכתיים	למקלטים
(א) יסודות כולל קירות יסוד ורצפה צפה 15%	(א) גמר חסירה 10%
(ב) קירות ותקרה קומה א' 30%	(ב) גמר רצפה 15%
(ג) קירות וגג קומה ב' 20%	(ג) גמר גוף המבנה 25%
(ד) טיה פנים והרוץ (כולל צנרת מים) 15%	(ד) בדיקה אטימות 5%
	<u>70</u>

2/...

8249.1177

מדינת ישראל
 מסד הביטוח והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים

- 2 -

XXXX

מספר:

10%	גמר בידוד וכיסוד	10% (ה)	ר י צ ו פ	(ה)
4.5%	ע"ח קרן הביטוח	10% (ו)	חשמל אינסטלציה כירוב ונגרות	(ו)
3%	גמר העבודה והגשת ה-ן סופי	5 1/2% (ז)	גמר על העבודה ומסירה ראשונה	(ז)
5.5%	אישור חשבון סופי	2% (ח)	הגשת חשבון סופי	(ח)
		4 1/2%	קרן בטוח לפרעלי הבנין	(ט)
		3%	אישור חשבון סופי	(י)
		<u>100%</u>		

ההזמנה הנ"ל כפרפה לתנאי החוזה הכללי של מסד השיכון, ויש להחזיר אותה למסד השיכון.

מסד השיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים

בכבוד רב,

ד. כנרת
 חשב המסד

ש. אבנר
 ראש המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים

הנני מאשרים קבלת ההזמנה לפייל מאשרים את הוכנה ומתחייבים לבצע העבודה בהתאם, תאריך 17.1.77

ד. א. קו.
 מסד השיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים

17.1.77
 תאריך

הערות:

מ. א. בלף, מסונה על חוזים ומכרזים
 מ. ר. לשם, מסונה על יישובים חדשים
 סהנדס מחוזי לבנייה כפרית מחוז הנגב
 גזברות סעיף הקציבי 180/10 - 9040

סג/

18237 - 10 (נוב' 1977)

1040 סדף 11 8249

תיק מס':

חשוב כמויות תאור ופרטים: מיליון 1000 ק"מ² 4 אג"ל

דף מס': 1

מספר מ"מ: 703/35 מקום: י"א סיוט / בעל הבנין: ג'ניו כ"מ"ן

ס"ה	כמויות	תאור העבודה	סעיף	ס"ה	כמויות	תאור העבודה	סעיף
	810 400 810 400	היקף ג'ניו 450 550/77			550 170 150 280 400 450	היקף ג'ניו 564 564/77 425	
66.56	2420 275			5500	2000 275		
	160 170 160 170	י"ג - א' א' א' א'			160 170 160 170	י"ג - א' א' א' א'	
15.84	2 660 120			792	660 120		
	160 15 15				160 15 15		
0.57	2 190 15			0.28	190 15		
5.92	2 185 160	י"ג - א' א' א' א'		296	185 160	י"ג - א' א' א' א'	
88.88		ס"ה ג'ניו		66.16		ס"ה ג'ניו	
5.28	2 120 228	י"ג - א' א' א' א'		275	125 220	י"ג - א' א' א' א'	
1.36	2 105 65			0.68	105 65		
6.64		ס"ה ג'ניו ג'ניו		343		ס"ה ג'ניו ג'ניו	
82.24		ס"ה ג'ניו ג'ניו היקף ג'ניו		6273		ס"ה ג'ניו ג'ניו היקף ג'ניו	
6273	1 6273	היקף ג'ניו =					
24672	3 82.24	היקף ג'ניו =					
30945		ס"ה					

בסורה		הכנה	
תאריך	ע"י	תאריך	ע"י
10.11	מ"א	5.11.78	מ"א

חיק מס':

חשוב כמויות
 תאור ומרטים: מקדמים טיפוס 554/77 - 525
 מקום: א' א' א'
 טיפוס / בעל הבנין: גלבץ גולדמן

דף מס': 2

ס"ה	כמויות	תאור העבודה	סעיף	ס"ה	כמויות	תאור העבודה	סעיף
		יבנה בת"ק בתקרה סאלולק מקלט טיפוס 35	17			זבלז חרוזיק 4/15 ט קיול אף קיולתוף 35 ט	17
	3 ✓				6,80 4,80 11,60 2,50		
		3 צע וסלול מקדמים	2	58,00 ✓	29,00		
	3 ✓ 1 ✓	מקדמים טיפוס 35 ט מקדמים ט 25 ט		196,80 ✓	58,00 0,6	חרוזיק ט 6 ט	
	4 ✓					ספגה בקס-קו ט 35 זבלז קיולתוף 35 ט	35
					2,50	כאב סעיף 35 ט מקלט	
				339 ✓	113 x 3		
		מסבת זבלז ט 10 ט טאיהק 8 ט כרט 26/6		80		מקלט טיפוס 25 ט	
	3 ✓ 1 ✓	מקדמים טיפוס 35 ט " "	419 ✓				
	4 ✓					ליני מקדמ טיפוס 35 ס טיפוס 35	35
						מקלט טיפוס 35 ט	
				13,20 ✓	4,40 x 3 ✓		
				4,40 ✓		מקלט טיפוס 25 ט	
				17,60 ✓			

בסורה		הכנה	
תאריך	עיי	תאריך	עיי
6.11.11	ר. י. י.	5.11.11	ט. י. י.

ג ל ת ו ח מ ח י ר י ם

הפחתה עבור לשוחת ביוב שלא בוצע
ב-50 קוטג'ים בימית

880.- ש'יח'

80.- ש'יח'


800.- ש'יח'

1. שוחה בקו ביוב (לפי סעיף 62 מקלט 564/77 - 50 מ²)
2. יש להוריד עבור חיבורים שבוצעו

סה"כ להפחתה

שש/שמ

10.7.79

1703




ניתוח מחירים להרכבת לוחות פוליאורטן (קל-קר)
בעובי 2.5 ס"מ להגנה על קירות מקלט
במקלטים בימיה

$$\text{ל} 7.50 = \text{ל} 7.50 \times 2 \text{ מ} 1$$

$$\text{ל} 4.50 = \text{ל} 3.- \times 1.5 \text{ ק"ג} \times$$

ל 12.-

ל 3.-


ל 15.- מ 2

חומרים - קל-קר 2.5 ס"מ
ביסומן

עבודה

סה"כ

"רטקו" חברה להתישבות חקלאית ועירונית בע"מ



- 1 -
בתוחי מחירים

לעבודה נוספת שבוצעו ב-50 קוטג'ים ו-4 מקלטים בימית
חוזה מס' 9077/75066/77

א. עבודה לפי טעימי חוזה

1. סעיף 75 א' - טיח חוץ הכולל התפח התחונה, שכבת טיח שהור, שכבת שליכט וטיוד.

מחיר בחוזה 88 ₪/מ"ר
הורדה עבור התפח טונבורטקס 2000 20 ₪/מ"ר
68
הוספת עבור שליכט וטיוד 7 ₪/מ"ר
75 ₪

ב. עבודות חריגות על בסיס מחיר חוזה

1. מילוי מהודק מעל 30 ס"מ בשטח הבניין

מחיר בחוזה עבור עובי 30 ס"מ 3,300 ₪/קומפלט
כמות המילוי בשטח הבניין 58.46 מ"ר א"מ = 17.54 מ"ק
מחיר למ"ק מילוי מהודק בשטח הבניין $188.14 = \frac{3,300}{17.54}$
ובורק צבוע בקוץ ין פרק א' ס"ב
38.14
150. ✓

2. מילוי חול מסביב לבניין ע"י טרקטור

עבודה טרקטור 0.25 ש"ע א 280 ₪/ש"ע = 70.- ₪/מ"ק

3. טיח צמנט בכיס הגרידת - לפי סעיף 74 בחוזה - 37.- ₪/מ"ר

4. פנל מוזאיקה יצוק במהלך המדרגות - לפי סעיף 51 בחוזה - 135.- ₪/מ"א

5. אף מיט כהוספת להשלמת הריצוף

50% מטעיף 51 בחוזה א 135 = 67.50 ₪/מ"א

6. הפרט מחיר בין אספלט חם ואיזוקריט ואספלט בבירוד המרפסת בקומה ב'

מחיר אספלט חם לפי סעיף 5 א' 53.- ₪
מחיר בירוד גג עם איזוקריט 130.- ₪
ואספלט לפי סעיף 6 77 ₪/מ"ר

7. הוספת מפעלים בתוך שוחה הביוב כולל עבודה וחומרים

- עבודה - 2 ימי עבודה א 300 ₪/ימ"ע = 600.- ₪
- חומרים (אך, מלט וכו') = 100.- ₪
סה"כ 700.- ₪/יח'

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

1. The purpose of this document is to provide a comprehensive overview of the current status of the project. The information contained herein is classified as Confidential - Security Information.

2. The project has been initiated in accordance with the approved plan. The initial phase of the project is complete, and the results are being analyzed.

3. The next phase of the project is to conduct a detailed review of the data collected. This will involve a thorough examination of the results and a comparison with the expected outcomes.

4. It is anticipated that the project will be completed by the end of the fiscal year. The final report will be submitted to the appropriate authorities for review and approval.

5. The information contained in this document is strictly confidential and should be handled accordingly. Any unauthorized disclosure of this information is prohibited.



ד. סעיפים חריגים ללא התייקרויות בקוטג'ים

1. הוספת עבור שינוי ארון מטבח
 ראה הצעתנו והסיכום לפי יומן העבודה מס' 28 מיום 9.6.78
 מחיר מוסכם - 1,600 ₪/יח'
2. המחיר הנ"ל צמוד למדר הבניה של חודש 6/78
 התייקרות בין חודש 6/78 ובין חודש 1/79
- $31.1\% = \frac{264.5}{346.8 - 270.9}$
 $49\% - \frac{9\%}{25\%} = 1,600 \times 25\% \times 31.1\%$
 $400,- = 1,600 \times 25\%$

3. בטון בקורות יסוד (המרשי גובה)

750	בטון ב - 200
360	עבודה 6 ש"ע x 60 ₪/ש"ע
300	- טח עץ 10 מ"ר x 30
	- עבודה טפסנות 10 מ"ר x 1.8 ש"ע
	60x ₪/ש"ע
2,490	סה"כ עבודה מחומרים
300	רווח של קבלן 12%
2,790	

4. הוספת עבור הכנה לדוד שמס (יומן העבודה מס' 25 מיום 19.5.78)

	- עבודה אינסטלציה (ראה חשבון הקבלן)
	- עבודות השמל (ראה חשבון של הקבלן)
	- עבודות בנין (סיחות הגב והיקונים)
642	
77	רווח של הקבלן הראשי 12%
719	סה"כ

5. הוספת עבור הארקה (צינור מגולבן) (יומן העבודה מס' 26 מיום 26.5.78)

175	עבודות השמל (ראה חשבון של קבלן)
21	רווח של קבלן ראשי 12%
196	סה"כ

6. הפרש מחירים לזרבוביה 3" במקום 2"

27 ₪/יח'	- הפרש מחיר בין צינור 2"-ו-3"
60 ₪/יח'	- עבודה - סיחות והיקונים 1 ש"ע x 60
87	
11 ₪/יח'	רווח של קבלן 12%
98 ₪/יח'	סה"כ

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

CHAPTER I
THE EARLY HISTORY OF THE UNITED STATES
FROM 1492 TO 1776

1492-1500

1492 - Christopher Columbus discovers America
1500 - Vasco da Gama reaches India

1500-1600

1500 - Portuguese establish colonies in Brazil
1500 - Spanish establish colonies in Mexico and Central America

1600-1700

1600 - Dutch establish colonies in North America
1600 - French establish colonies in North America

1700-1776

1700 - British establish colonies in North America
1776 - Declaration of Independence

1776-1800

1776 - American Revolution
1800 - Louisiana Purchase

1800-1850

1800 - War of 1812
1850 - California Gold Rush

1850-1900

1850 - Civil War
1900 - Spanish-American War

7. פיגוח רשת לטיח פנים (יומן העבודה 26 מיום 26.5.78)

26 ₪/יח*	- רשת X
<u>30 ₪/יח*</u>	- עבודה ההרכבה 0.5 ש"ע X 60 =
56 ₪/יח*	
<u>7 ₪/יח*</u>	רווח של קבלן 12%
63 ₪/יח*	סה"כ

8. חוספה עבור הגדלה המשקוף בדלה ד. 8 לחדר האמבטיה (יומן העבודה מס' 22 מיום 27.4.78)

100 ₪/יח*	1. חוספה בנגרות (ראה חשבון של קבלן)
<u>7 ₪/יח*</u>	2. חוספה בצביעה
107 ₪/יח*	
<u>13 ₪/יח*</u>	רווח של קבלן ראשי
120 ₪/יח*	סה"כ

ז. סעיפים חריגים במקלטים

1. צבע סופרלק על קירות חוץ (יומן העבודה 46 מיום 13.10.78)

36 ₪/מ"ר	מחיר של קבלן משנה
<u>4 ₪/מ"ר</u>	רווח של קבלן ראשי 12%
40 ₪/מ"ר	סה"כ

2. צבע ושילוט במקלטים (יומן העבודה 46 מיום 13.10.78)

6,500 ₪/מקלט	מחיר של קבלן משנה
<u>700</u>	רווח של קבלן ראשי 12%
7,200	

3. חוספה עבור שוחה שאיבה לפי פרט 76/ט

1,200 ₪/יח*	- עבודה (סיתותים וכו') 20 ש"ע X 60
<u>140</u>	- חומרים
1,340	
<u>160</u>	רווח של קבלן 12%
1,500	סה"כ

703/35 - חשבון הנדסה - 50 שאלות - 9011

<u>סדר</u>	<u>שטח</u>	<u>± 4</u> <u>-0.00</u>	<u>גובה</u>	<u>אורך</u>
1	24.06	25.60	154	1.07
2	23.62	25.00	138	91
3	23.76	24.40	64	17
4	23.26	24.70	144	97
5	23.71	24.40	69	22
6	23.33	23.80	47	-
7	23.97	24.40	43	-
8	23.54	24.40	86	39
9	24.30	24.40	10	-
10	24.15	24.40	25	-
11	24.56	25.00	44	-
12	24.24	24.40	46	-

V

היקף 5.12.78

$$V = \frac{\pi h (R^2 + r^2 + R \times r)}{3}$$



חיס מס':	תאור ופרטים: <u>איגוד גידול - איגוד (מספר גידול 30 סמ 50-50 קולט)</u>	חשוב כמניות
דף מס': <u>2</u>	מגדש מס': <u>703/35</u>	מקום: <u>י.א.</u>
	מס' חשבון: <u>943/33</u>	מס' חשבון: <u>943/33</u>

ס'ה	כמויות	תאור העבודה	סעיף	ס'ה	כמויות	תאור העבודה	סעיף
		גורני - ג' 943/33 ג' 4				גורני - ג' 943/33 ג' 3	
205.57	1	ג' 2459 = 33.42 - 2.79 - 3.01 - 2.99 - 0.04 836	2	197.05	1	ג' 2357 836	1
46.59	3	ג' 293 (2.79 + 3.01 + 2.99) : 3 = 2.93 530		15.85	1	ג' 2.99 5.30	
66.62	1	ג' 30.05 -13.40	2	13.74	1	ג' 3.43 4.00	2
41.54	1	ג' 16.65 4.00		39.30	3	ג' 3.21 4.00	3
-2.44	61	ג' 0.20 0.20	3	-1.74	44	ג' 0.20 0.20	3
357.88		357.88		264.18		264.18	
347.14		0.92		44.91		0.14	
9.81	1	ג' 3165 310	4	0.93	1	ג' 100 0.92	4
10.37	1	ג' 3315 310		2.23	3	ג' 0.80 0.93	
25.32	2	ג' 3165 400		1.73	4	ג' 0.93 0.93	
4.63	5	ג' 100 0.92		4.89		4.89	
2.16	5	ג' 0.93 0.93		0.83		0.14	
52.29		52.29				26.60 28.20 400 -0.08	
50.42		0.97		49.91	2	58.72 2.50 0.14	
251.91	2	ג' 33.42 14.60 400 -0.08	5	-11.69	11	ג' 2.00 2.50 0.14	6
-36.38	6	51.94		1.10	2	58.72 0.14 0.14	7
48.84	2	ג' 2.50 0.97	6	-0.02	11	ג' 0.14 0.14 0.14	8
-1.83	6	51.94		13.50	15	ג' 0.90	9
68.60	10	ג' 0.97 0.97	8	54.23		2.50 + 0.14 + 0.14 = 2.78	10
281.89		6.86	9	44.08			11
296.42		2.50 + 0.14 + 0.14 = 2.78		98.31			12
678.31		ס'ה ג' 2.50 ס'ה ג' 2.50 ס'ה ג' 2.50					13

תאריך	ע"י	תאריך	ע"י
5.12.78		29.11.78	

חיס מס':

חשוב כחוויות
 תאור ומרסום: גילוי גילוי נוסף גילוי גילוי 30 30 50 קולג'ין
 מקום: י"ג
 מרש מס: 703/35
 סיסטום / בעל הבנין:

דף מס': 4

ס"ה	כמויות	תאור העבודה	סעיף	ס"ה	כמויות	תאור העבודה	סעיף
		<u>גילוי גילוי 4</u>				<u>גילוי גילוי 493/13</u>	
2046	2 $\frac{1}{2}$	דילוא דגמי - קולג'ין	1			גילוי גילוי 1	
		660				גילוי נוסף גילוי 30	
		310				אובס דגמי - גילוי	
4.63	1 $\frac{1}{2}$					קולג'ין כחומר	
		299				דילוא דגמי - קולג'ין	1
		310					
2046	2 $\frac{1}{2}$	דילוא דגמי - גילוי	2			20234122249=660	
		660					
		310					
6.69	1						
		3345					
		400					
52.24							
		5224					
3 50.67		0.97					
		סכום גילוי נוסף גילוי 4					
		<u>גילוי גילוי 5</u>					
13.90	3 $\frac{1}{2}$	דילוא דגמי - קולג'ין	1				
		299					
		310					
12.63	2 $\frac{1}{2}$	660-310=350					
		361					
		350					
43.56	2 $\frac{1}{2}$	דילוא דגמי - גילוי	2				
		660					
		660					
5.18	1 $\frac{1}{2}$	1010-350					
		3345					
		310					
75.21							
		7521					
3 16.56		0.22					
		סכום גילוי נוסף גילוי 5					
		<u>גילוי גילוי 8</u>					
10.83	1 $\frac{1}{2}$	דילוא דגמי - קולג'ין	1				
		660					
		310					
4.63	1 $\frac{1}{2}$						
		299					
		310					
13.20	1 $\frac{1}{2}$	דילוא דגמי - גילוי	2				
		660					
		400					
6.69	1 $\frac{1}{2}$						
		3345					
		400					
34.75							
		34.75					
3 13.55		0.39					
		סכום גילוי נוסף גילוי 8					
		<u>גילוי גילוי 3</u>					
84.286		גילוי נוסף גילוי 3					
		גילוי נוסף גילוי 3					
569.28		גילוי נוסף גילוי 3					
		גילוי נוסף גילוי 3					
116.91		גילוי נוסף גילוי 3					
		גילוי נוסף גילוי 3					
428.98		גילוי נוסף גילוי 3					
		גילוי נוסף גילוי 3					
112.60		גילוי נוסף גילוי 3					
		גילוי נוסף גילוי 3					
226.15		גילוי נוסף גילוי 3					
		גילוי נוסף גילוי 3					
2596.78		גילוי נוסף גילוי 3					
		גילוי נוסף גילוי 3					
		1372.21					
		993.32					

הכנה		בסורה	
ע"י	תאריך	ע"י	תאריך
גילוי גילוי 3	12.78	גילוי גילוי 3	12.78

חיס מס':

חשוב כמויות תאור - גוסס - לאן - יוני - יסוד ואלג' יסוד - 50-150

תאור ופרטים:

דף מס': 8

מנדט מס' 703/35

מקום:

מס':

מקום:

מס':

מקום:

מס':

מקום:

מס':

מקום:

מס':

מקום:

מס':

ס"ה	כמויות	תאור העבודה	סעיף	ס"ה	כמויות	תאור העבודה	סעיף
0.33	19	גוסס - לאן 144+50-150=44 1. 27. 36. 6. 2. 16. 14 12. 26. 24. 22. 10. 4. 15 13. 5. 11. 11. 21	21	0.25	2	גוסס - לאן אין יוני - יסוד (אלג) 40 40 40 21 21 1-01 403 403 70-40=30	1
0.13	6	33. 35. 3. 20. 8. 39	22	0.09	2	213 4 ק"ל ג' אלג 50-40=10	2
0.26	10	7. 3. 19. 9. 30 21. 32. 34. 25. 23	23	0.25	2	220 5 ק"ל ג' אלג 70-40=30	3
0.72		סכ"ה אלג 4		0.15	1	285 11 ק"ל ג' אלג 70-40=30	4
0.21	14	גוסס - לאן 943/4 943/2 138+50-150=38 1. 27. 32. 18. 10. 4. 2 26. 16. 8. 6. 3. 17. 9	31	0.12	1	225 9 ק"ל ג' אלג	
0.14	6	30. 25. 23. 15. 13. 7	32	0.09	1	195 63-40=23	5
0.08	4	31. 27. 14. 12	33	4.42	50	135 155-20=135 129 131-10=120 256 0.15 0.23	
0.43		סכ"ה אלג 2		5.49		סכ"ה גוסס - לאן אין יוני - יסוד אלג	
0.82		ביכור				דגל הג'יסה לריסוס כאלו - יסוד 50 50 מג'ה לריסוס הג'יסוס אנטי - ג'יסוס - אלג 20 הג'יסוס אלג 20 גוסס - לאן 943/11 943/2 אלג 1	
0.43		אלג 1				154+50-150=54 מג'יסוס	11
0.72		אלג 2		0.39	18	22. 44. 39. 23. 46. 36. 22 16. 14. 41. 34. 25. 43. 45 40. 33. 24. 12	12
1.97		אלג 4		0.11	4	9. 38. 18. 7	13
1.97		סכ"ה גוסס - לאן אלג 50 יסוד אלג		0.32	10	13. 6. 42. 35. 36 8. 15. 17. 32. 28	
1.97				0.82		סכ"ה אלג 1	

הכנה		בסדרת	
ע"י	תאריך	ע"י	תאריך
לפני אלג	19.11.78	11	5.12.78

סכ"ה חופש יום
298
78-427

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על
הצפת גג
בדיקת

מס א - במ/104945

ביום: 79-01-04

חברת רסקו - באר-שבע, אשדוד .

מומין הבדיקה :

חוזת: 9077/75066/77
קבלן: חב' רסקו
מפקח: מר בר אילן אברהם

גג בבנין מס' 156 מטמח 50 יח' דיור בימית.

החומר לבדיקה :

המידגם : בבחר ע"י ב"כ המכון .

מהות הבדיקה : מידת העברת מים .

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-04-03

יבש בכל התקרה.

בזמן הנדקת המים המרזובים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית
פלבאר ר"ג
79-01-16
ג/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א-ב ש/104946

ביום: 79-01-04

מזמין הבדיקה: חברת רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 157 משטח 50 יח' דיור בימית.

המידגם: בבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העכבת מים.

חרוזה: 9077/75066/77

מפקח: מר בר אילן אברהם

קבלן: חב' רסקו

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים 79-01-04-03

יבש בכל התקרה.

בזמן הורדת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול

מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש.

פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-15

שב/

SECRET

THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED
DATE 08-14-2001 BY 60322 UCBAW/STP

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף מארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א- בש/104947

ביום: 79-01-04

מומין הבדיקה: חברת רסקו - באר שבע.

חוזת: 9077/75066/77

קבלן: חב' רסקו

מפקח: סר בר אילן אברהם

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 158 משטח 50 יח' דיור בימית.

המידגם: נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-04-03

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש.

פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-15

ש/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת הצפת גג

מס א- בש/104948

ביום: 798 01-04

מומין הבדיקה: חברת רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בנין מס' 159 מטבח 50 יח' דיוור ביטית.

המידגם: בנחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: סידת העברת מים

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-04-03

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית
פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-15
ש/1

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

מס א- 104948/בש

תעודה

על

הצפת גג

בדיקת

ביום: 79-01-04

מומין הבדיקה: חברת דסקו - באר שבע.

הרזה: 9077/75066/77
מפקח: מר בר אילן אברהם
קבלן: חב' דסקו

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 160 משטח 50 יח' דיור בימית.

המידגם: נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: סידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים 79-01-04-03

יבש בכל התקרה

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש.

פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-15

שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כתו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א- בש/104949

ביום: 79-01-04

מוזמן הבדיקה: חברת דסקו - באר שבע.

תוזה: 9077/75066/77
קבלן: הב' דסקו
מפקח: מר בר אילן אברהם

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 161 משטח 50 יח' דיור בימית.

המידגם: נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: סידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימם: 79-01-04-03

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.



שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית

פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-15

שב/

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

MEMORANDUM

TO :

DATE:

FROM :

SUBJECT:

RE:

1. [Faint text]

2. [Faint text]

3. [Faint text]

3. [Faint text]

4. [Faint text]

5. [Faint text]

6. [Faint text]

7. [Faint text]

8. [Faint text]

9. [Faint text]

10. [Faint text]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א- בש/104950

ביום: 79-01-04

מומין הבדיקה: חברת רסקו - באר שבע.

חווה: 9077/75066/77

החומר לבדיקה: גג בנין מס' 162 משטח 50 יח' דיור בימית

קבלן: חב' רסקו

מפקח: בר אילן אברהם

המידגם: נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים 79-01-04-03

יבש בכל התקרה.

בזמן הורדת המים המרזזבים פעלו כראוי.

שלמה סובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש.

פלואר ר"ג.

באר שבע 79-01-15

שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

RESEARCH REPORT

NO. 100

1950

The following is a list of the
 members of the staff of the
 Physics Department, University
 of Chicago, who have been
 employed during the year
 1950. The names are listed
 in alphabetical order of
 last name.

100-100-100
 100-100-100
 100-100-100

The following is a list of the
 members of the staff of the
 Physics Department, University
 of Chicago, who have been
 employed during the year
 1950. The names are listed
 in alphabetical order of
 last name.

100-100-100
 100-100-100

100-100-100
 100-100-100
 100-100-100

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על
הצפת גג

בדיקת

מס א- בש/104951

ביום: 79-01-04

מומין הבדיקה : חברת רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה : גג בבנין מס' 163 משטח 50 יח' דיור בימית.

המידום : נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימיים: 79-01-04-03

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המכוזבים פעלו כראוי.

שלמה סובול
מנהל סניף באר שבע

הערה: מינהל לבניה כפרית.

מר פלואר ר"ג.

באר שבע 79-01-16

שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OFFICE OF THE DEAN OF STUDENTS
550 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

MEMORANDUM

TO :

DATE:

FROM :

SUBJECT:

RE:

1. On [date], [name] was [action].

2. [name] was [action].

3. [name] was [action].

4. [name] was [action].

Very truly yours,

[Signature]

[Title]

[Address]

[Text]

[Text]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצפת גג

בדיקת

מס א- בש/104955

79-01-07
ביום:

מומין הבדיקה : חברת רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה : גג בבנין מס' 218 משטח 50 יח' דיור בימית.

המידגם : בנחר ע"י ב"כ המכרז.

מהות הבדיקה : מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים 79-01-05-04

יבש בכל התקרה.

בזמן הודקה המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה טרובל
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש.
פלנאר ד"ג.

באר שבע 79-01-16

שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על
הצפת גג בדיקה

מס א- בש/105113

ביום: 79-01-07

מוזמין הבדיקה: חברת הסקר - באר שבע.

הקבלן: חב' דסקר

החומר לבדיקה: גג בבנין מס, 219 משטח 50 יח' דיור בימית.

חרוזה: 9077/75066/77

מפקח: מר בר אילן אברהם

המידנם: בבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-05-04

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה טרובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית
פלבאר ר"ג.
באר שבע 79-01-16
שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א- בש/105235

79-01-19

ביום:

מומין הבדיקה : חברת רסקו - אשרוד

9077/75066/77 חרזה:

קבלו: חב' רסקו

מפקח: טר בר אילון אברהם

החומר לבדיקה : גג בבנין מס' 220 משטח 50 יח' דיור ביטית.

המידגם : בחר ענף ב"כ המכרז.

(בדיקה חוזרת)

בדיקה ראשונה ראה תעודתנו
בש/105114

מהות הבדיקה : מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-15-14

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה שוועל
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניהספרית ב"ש.

פלבאר ר"ג.

באר שבע 79-01-22

ש/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכתו.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- בש/105236

על
הצופת גג (בדיקה חוזרת)
בדיקה

מוזמין הבדיקה : חברת רסקו - באר שבע. כיום: 79-01-19

החומר לבדיקה : גג בנין מס' 221 משטח 50 יח' דיור בימית. חוזה: 9077/75066/77
מפקח: מר בר אילן אברהם קבלן: חב' רסקו

המידום : בבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת העברת מים (בדיקה ראשונה ראה תעודתבו בש/105115)

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-15-14

יבש בכל התקרה.

בזמן הודקת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש
פלנאר ר"ג.
באר שבע 79-01-22
שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
57 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607

RECEIVED

1958

10528-2

(Continued)

10-10-58

10-10-58

10-10-58

10-10-58

10-10-58

10-10-58

10-10-58

10-10-58

10-10-58

10-10-58

10-10-58

10-10-58

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף מאר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג (בדיקה חוזרת)

מס א - בש/105116

כיום: 79-01-19

מומין הבדיקה : חברת רסקו - אשדוד.

חזרה: 9077/75066
קבלן: חב' רסקו
מעקב: מר בר אילן אברהם

החומר לבדיקה : גג בבנין מס' 222 משטח 50 יח' דיור בימית.

המידגם : בנחר ע"י ב"כ הסכרן.

(בדיקה ראשונה ראה תעודת בוכש/
105116)

מהות הבדיקה : מידת העברה מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-15-14

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה גובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית
פלגאר ר"ג.
באר שבע 79-01-22
שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גה, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א- במ/105117

ביום: 79-01-07

מומין הבדיקה: חברת דסקו - באר שבע.

חווזה: 9077/75066/77

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 223 משטח 50 יח' דיור בימית.

מפקח: מר בר אילן אברהם

קבלן: חב' דסקו

המידגם: נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: טידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-05-04

יבש בכל התקרה.

בצפן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.



שלמה שובל
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ס.

פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-16

שב/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף סאר'שבע: המסון לחקר הגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג (בדיקה חוזרת)

מס א- בט/105238

ביום: 79-01-19

מוזמן הבדיקה: חברת דסקו - אשדוד.

חוזת: 9077/75066/77

קבלן: חב' דסקו

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 224 משטח 50 יח' דיור בימית.

מפקח: סר בר אילן אברהם

המידגם: נבחר ע"י ב"כ המכון.

(בדיקה ראשונה ראה תעודתגור
בט/105118)

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-15-14

יבש בכל התקרה

בזמן הורדת המים המרכזיים פעלו כראוי.

שלמה סגורל
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש.

פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-23

שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף סארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

גג בדיקת הצפת גג

מס א- בש/105119

ביום: 79-01-07

מומין הבדיקה : חברת רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה : גג בנין מס' 225 משטח 50 ית' דיור בימית.

קבלן: חב' רסקו

תוצה: 9077/75066/77

מפקח: מר בר אילן אברהם

המידגם : נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-05-04

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית.

פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-16

ש/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

MEMORANDUM

DATE

TO : [Name]

FROM : [Name]

SUBJECT : [Subject]

RE : [Subject]

1. [Text]

2. [Text]

3. [Text]

4. [Text]

5. [Text]

6. [Text]

7. [Text]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א- במ/104105

כיום: 79-01-08

מוזמן הבדיקה: חברת רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בנין מס' 459 משטח 50 יח' דיור בימית.

המידגם: בבחר ע"י ב"כהמכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

קבלן: חב' רסקו

חווזה: 9077/75066/77

מפקח: מר בר אילן אברהם

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-08-07

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש.

פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-16

שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א- בש/ 105105

מומין הבדיקה : חברת רסקו - באר שבע. כיום: 79-01-08

החומר לבדיקה : גג בבנין מס' 460 משטח 50 יח' דיור בימית.

קבלן: חב' רסקו

חוזת: 9077/75066/77

מפקח: מר בר אילן אברהם

המידגם : בבחר ע"י ב"כ המכרן.

מהות הבדיקה : מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-08-07

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפריתץ
פלנאר ר"ג.
באר שבע 79-01-16
שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א- בט/105106

ביום: 79-01-08

מוזמין הבדיקה: חברת רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בנין מס' 461 משטח 50 יח' דיור בימית

קבלן: חב' רסקו
מפקח: מר בר אילן אברהם
חווזה: 9077/15066/77

המידגם: בבחר ע"י ב"כ המכון.


מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-08-07

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.


שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה הכפרית ב"ש.

פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-16

ש/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED

1971

12/10/71

1971

Dear Mr. [Name]

60-70-37

Reference is made to your letter of [Date]

RE: [Subject]

Enclosed are [Number] copies of [Document]

Very truly yours,

[Name]

[Title]

[Address]

[Text]

[Text]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף סארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א - בש/105107

ביום: 79-01-08

מומין הבדיקה: חברת רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בנין מס' 462 משטח 50 יח' דיור בימית.

קבלן: חב' רסקו
חוזת: 9077/75066/77
מפקח: מר בר אילן אברהם

המידגם: נבחר ע"י ב"כ המכון.


מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-08-07

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.


שלמה שובל
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניהספרית ב"ש.

פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-18

שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

21
[Faint header text]

[Faint section header]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint section header]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצפת גג

כדיקה

מס א- בט/105108

ביום: 79-01-08

חברת רסקו - באר שבע.

מומין הבדיקה :

גג בבנין מס' 463 משטח 50 יח' דיור בימית.

החומר לבדיקה :

קבלן: חב' רסקו

חוזה: 9077/75066/77

מפקח: מר בר אילן אברהם

נבחר ע"י ב"כ המכון.

המידגם :

מידת העברת מים.

מהות הבדיקה :

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-08-07

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה שובל
מנהל סניף באר-שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש.

פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-16

שב/

STATE OF TEXAS
COUNTY OF DALLAS

DEED

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפנת גג

מס א - בש/105108

ביום: 79-01-08

מומין הבדיקה : חברת רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה : גג בנין מס' 464 משטח 50 יח' דיור בימית.

קבלן: חב' רסקו
חווזה: 9077/75066/77
מפקח: מר בר אילן אברהם

המידגם : נבחר ע"י ב"כ המכרן.

מהות הבדיקה : מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-08-07

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש.
פלנאר ר"ג.
באר שבע 79-01-16
שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א- בש/105110

מומין הבדיקה : חברת רסקו - באר שבע. כיום: 79-01-08

החומר לבדיקה : גג בבנין מס' 465 מסטה 50 יח' דיור בימית. קבלן: חב' רסקו חוזה: 9077/75066/77 מפקח: מר בר אילן אברהם

המידגם : בבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-08-07

יבש בכל התקרה.

בזמן הורדת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש.
פלנאר ר"ג.
באר שבע 79-01-16
שב/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצפת גג בדיקת

מס א- בט/105111

מוזמין הבדיקה: חברת רסקו - באר שבע. כיום: 79-01-08

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 466 משטח 50 יח' דיור בימית.

קבלן: חב' רסקו
חוזת: 9077/75066/77
מפקח: מר בר אילן אברהם

המידגם: בבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-08-07

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.



שלמה שובל
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש.

פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-16

שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

MEMORANDUM

TO : [Illegible]

FROM : [Illegible]

SUBJECT : [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף סאר'שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצפצ גג

בדיקת

מס א- ב/105112

ביום: 79-01-08

מומין הבדיקה : חברת רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה : גג בבנין מס' 467 משטח 50 יח' דיור בימית.

חוזזה: 9077/75066/77

קבלן: חב' רסקו

מפקח: מר בר אילן אברהם

המידגם : נבחר ע"י ב"כ המכרן.

מהות הבדיקה : מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-08-07

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש.

פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-16

שב/

THE UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D. C. 20250

PERMIT TO LOCATE

MINING

1010-1-101

TO: [Name]

DATE: [Date]

TO: [Name]

1010-1-101

TO: [Name]

TO: [Name]

TERMS AND CONDITIONS

1. This permit is issued for the purpose of locating a mining claim on the above described land.

1010-1-101

1010-1-101

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על
בדיקת הצפת גג

מס א- בש/105096

ביום: 79-01-08

מומין הבדיקה: חברת רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 164 משטח 50 יח' דיור בימית.

חוצה: 9077/75066/77
קבלן: חב' רסקו
מפקח: מר בר אילן אברתם

המידגם: בנחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מירת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-08-07

יבש בכל התקרה.

בזמן הודקת המים המרזבים פעלו כראוי



שלמה טרובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש.

פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-16

שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג (בדיקה חוזרת)

מס א - ב/ש/105239

ביום: 79-01-19

מומין הבדיקה : חברת רסקו - אשדוד.

חוזת: 9077/75066/77

החומר לבדיקה : גג בבנין מס' 165 משטח 50 יח' דיור בימית.

קבלן: חב' רסקו

מפקח: מר בר אילן אברהם

המידגם : בנחר ע"י ב"כ המכון.

מרות הבדיקה : מידת העברת טים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-15-14

יבש בכל התקרה.

בזמן הורדת המים המרוזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש.

פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-28

שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו. אין לפרטם תעודה זאת אלא במלואה.

THE BUREAU OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

Geological Survey, Washington, D. C.

REPORT

PLATE

1000000

UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY

WASHINGTON, D. C.

1900

PLATE 1000000

UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY
WASHINGTON, D. C.

PLATE 1000000

PLATE 1000000

PLATE 1000000

UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY

WASHINGTON, D. C.

PLATE 1000000

UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY
WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY
WASHINGTON, D. C.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א - בש/105241

על

בדיקת הצפת גג (בדיקה חוזרת)

ביום: 79-01-19

חברת רסקו - אשדוד.

החומר לבדיקה : גג בבנין מס' 166 משטח 50 יח' דיור בימית.
מוזהא: 9077/75066/77
קבלן: חב' רסקו אשדוד
מפקח: מר בר אילן אברהם

המידגם : בנחר ע"י ב"כ המכרן.

מהות הבדיקה : מידת העברת מים.
(בדיקה ראשונה ראה תעודתנו בש/105098)

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-15-14

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה שובל
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש.

פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-23

שב/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OFFICE OF THE DEAN OF STUDENTS
540 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

MEMORANDUM

TO: THE DEAN OF STUDENTS

FROM: [Name] (Student)

SUBJECT: [Subject]

DATE: 12-10-61

RE: [Subject]

OFFICE OF THE DEAN OF STUDENTS
540 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

[Text]

[Text]

(Student Number: 100000000)

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

מס א- בש/105099

תעודה

על

בדיקת הצפנת גג

79-01-08 : ביים

מומין הבדיקה : חברת רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה : גג בבנין 167 משטח 50 יח' דיור בימית.

המידגם : נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת העברת טיים.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-08-07

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת הטיים המרובים פעלו כראוי.

שלמה שלמה

מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניהכפרית.

פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-16

שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

THE UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D. C. 20250

DECLARATION

DATE: 10/10/80

STATE: CALIFORNIA

COUNTY: LOS ANGELES

SECTION: 36 T. 12 N. R. 10 E.

ACRES: 10.00

APPLICANT: JAMES EARL RAY
12345 MAIN STREET
LOS ANGELES, CALIFORNIA

OWNER: JAMES EARL RAY

ADDRESS: 12345 MAIN STREET

10/10/80

I, JAMES EARL RAY, do hereby certify that the above is a true and correct copy of the original as shown to me by the Bureau of Land Management.

Signature of Applicant

Witnessed by: JAMES EARL RAY

10/10/80

APPLICANT: JAMES EARL RAY
12345 MAIN STREET
LOS ANGELES, CALIFORNIA

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א- בש/105101

כיום: 79-01-08

מומין הבדיקה: חברת רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 169 משטח 50 יח' דירה בימית.

קבלן: חב' רסקו
חוזת: 9077/75066/77
מפקח: מר בר אילן אברהם

המידגם: בבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: סירת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79(01-08-07

יבש בכל התקרה.

בזמן הורדת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה סרובל
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש.

פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-16

שב/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- בש/105240

על

בדיקת הצפת גג (בדיקה חוזרת)

מומין הבדיקה : חברת רסקו - אשדוד. ביום: 79-01-19

החומר לבדיקה : גג בבנין מס' 170 משטח 50 יח' דיור בימית. חוזה: 9077/75066/77
קבלן: חב' רסקו מפקח: מר בר אילן אברהם

המידגם : בבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : טידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-15-14

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.



שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש.
פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-23
שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D. C. 20530

MEMORANDUM

TO :

DATE: 11/15/68

FROM :

SUBJECT:

11-15-68

RE: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

ATTORNEY GENERAL

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג (בדיקה חוזרת)

מס א- בש/105242

כיום: 79-01-19

חוזת: 9077/75066/77

קבלן: חב' רסקו אשדוד

מפקח: מר בר אילן אברהם

(בדיקה ראשונה ראה תעודתנו
בש/105103).

מומין הבדיקה : חברת רסקו - אשדוד.

החומר לבדיקה : גג בנין מס' 171 בשטח 50 יח' דיור בימית.

המידגם : נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת העברת מים

תוצאות הבדיקה

הגג פוצץ במשך 24 שעות בימים: 79-01-15-14

יבש בכל התקרה.

בזמן הורדת המים המרזבים פעלוח כראוי.

שלמה טובול

מנהל סניף באר שבע

הערה: מינהל לבניה כפרית ב"ש.
פלנאר רמת גן

באר - שבע: 79-01-23
רמ/

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

INVESTIGATION OF THE ACTS OF VIOLENCE
COMMITTED BY THE ORGANIZATION OF
BLACK PEOPLE

MEMORANDUM

TO :

FROM :

(Typed name and title)

RE :

DATE :

1. (Typed text)

2. (Typed text)

3. (Typed text)

4. (Typed text)

2. (Typed text)

3. (Typed text)

(Typed text)

APPENDIX

(Typed text)

(Typed text)

(Typed text)

(Typed text)

(Typed text)

(Typed text)

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג (בדיקה חוזרת)

מס א- בש/105243

כיום: 79-01-19

מומין הבדיקה: חברת רסקו - אשדוד.

חוזת: 9077/75066/77
קבלן: חב' רסקו אשדוד
מפקח: מר בר אילן אברהם

החומר לבדיקה: גג בנין מס' 109 בשטח 50 יח' דיור בימית.

המידגם: נבחר ע"י ב"כ המכרן.

(בדיקה ראשונה ראה תעודתנו
בש/105088).


מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-15-14

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.


שלמה שובל
מנהל סניף באר-שבע.

העמק: מינהל לבניה כפרית ב"ש.
פלנאר רמת גן.

באר-שבע: 1979-01-23
רמ/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
57 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607

MEMORANDUM

DATE

TO

FROM

SUBJECT

RE

REFERENCE

ATTENTION

NOTES

ADDITIONAL INFORMATION

COMMENTS

APPROVED

DATE

BY

SIGNATURE

RECEIVED

DATE

BY

INITIALS

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף מארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א- במ/105089

ביום: 79-01-08

חברת רסקו - באר שבע.

מומין הבדיקה :

גג בבנין מס' 110 משטח 50 יח' דיור בימית.

החומר לבדיקה :

קבלן: חב' רסקו

חווזה: 9077/75066/77

מפקח: מר בר אילן אברהם

בבחר ע"י ב"כ המכרן.

המידגם :

מירת העברת מים.

מהות הבדיקה :

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים 79-01-08-07

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרוצבים פעלו כראוי.



שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע.

העתק: מינהל לבניהכפרית ב"ש.

פלבאר ר"ג.

באר שבע 79-01-16

שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

THE UNITED STATES OF AMERICA

Department of the Interior
Bureau of Land Management
Washington, D.C. 20250

LAND ACQUISITION

NOTICE

1974-10-01

1974-10-01

1974-10-01 - 1974-10-01

1974-10-01

1974-10-01

1974-10-01 - 1974-10-01

1974-10-01
1974-10-01
1974-10-01

1974-10-01

1974-10-01 - 1974-10-01

1974-10-01

1974-10-01 - 1974-10-01

1974-10-01 - 1974-10-01

1974-10-01 - 1974-10-01

1974-10-01 - 1974-10-01

1974-10-01
1974-10-01

1974-10-01
1974-10-01
1974-10-01
1974-10-01

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג (בדפוק חוזרת)

מס א- 105244/בש

מוזמין הבדיקה: חברת רסקו - אשדוד.

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 111 בשטח 50 יח' דיור בימית.

המידגם: נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-15-14

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

כיום: 79-01-19

חוזת: 9077/75066/77

קבלן: חב' רסקו אשדוד

מפקח: מר נב אילן אברהם

(בדיקה ראשונה דאה תעודתנו
בש/105090)

שלמה סוברל
מנהל סניף באר-שבע.

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש
פלנאר רמת גן

באר-שבע: 79-01-23
רמ/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא כמלואה.

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535

MEMORANDUM FOR

DATE: 11/15/67

TO: SAC, NEW YORK

FROM: SAC, NEW YORK (100-157101)

SUBJECT: [REDACTED]

RE: [REDACTED]
NY 100-157101-1000
[REDACTED]

On 11/15/67, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

([REDACTED])

NY 100-157101-1000

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג (בדיקה חוזרת)

מס א- בש/105245

מומין הבדיקה : חברת רסקו - אשדוד.

כיום: 79-01-19

החומר לבדיקה : גג בנין מס' 112 בשטח 50 יח' דיור ביטית.

חוצה: 9077/75066/77

קבלן: מב' רסקו אשדוד

מפקח: מר בר אילן אברהם

המידגם : נבחר ע"י ב"כ המכון.

(בדיקה ראשונה ראה תעודתנו

בש/105091).

מהות הבדיקה : מידת העכרת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-15-14

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול

מנהל סניף באר-שבע.

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש
פלנאר רמת גן

באר-שבע: 1979-01-23
רמ/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א- ב"ש/105092

תאריך: 79-01-08

מומין הבדיקה: חברת רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בנין מס' 113 משטח 50 יח' דיור בימית.

חודש: 9077/75066/77

קבלן: חב' רסקו

מפקח: מר בר אילן אברהם

המידגם: בבחר ע"י ב"כ המכרז.


מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-08-07

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.


שלמה סדכול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש.

פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-17

שב/

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

LABORATORY REPORT

PHYSICS 435

DATE: _____

1. Introduction

2. Experimental Setup

3. Data Collection

4. Analysis

CONCLUSION

REFERENCES

APPENDIX

PHYSICS 435

PHYSICS 435

PHYSICS 435

PHYSICS 435

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג (בדיקה חוזרת)

מס א - בש/105246

מוזין הבדיקה : חברת רסקו - אשדוד.
החומר לבדיקה : גג בנין מס' 114 בשטח 50 יח' דיור בימית.
מפקח: מר בר אילן אברהם

ניס: 89-01-19

חוזזה: 9077/75066/77

קבלן: חב' רסקו אשדוד

מפקח: מר בר אילן אברהם

המידגם : בנחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת העברת מים.

(בדיקה ראשונה ראה תעודתנו

בש/105093).

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-15-14

יבש בכל התקרה.

בזמן הורדת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה טיבול
מנהל סניף באר-שבע.

העתק: מיבהל לבניה כפרית ב"ש
פלגאר רמת גן

באר שבע: 79-01-23
רמ/

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

INVESTIGATION OF THE ACTS OF VIOLENCE
COMMITTED BY THE ORGANIZATION OF ARAB BUSINASSMEN
IN CONNECTION WITH THE STRIKE OF THE PORT
WORKERS OF NEW YORK AND NEW JERSEY

EXHIBIT

10-10-57

NY 100-10000

(NY 100-10000)

NY 100-10000 - 10000

NY 100-10000

NY 100-10000 - 10000

NY 100-10000
NY 100-10000
NY 100-10000

NY 100-10000 - 10000

NY 100-10000 - 10000

(NY 100-10000)
NY 100-10000

NY 100-10000 - 10000

NY 100-10000

NY 100-10000 - 10000

NY 100-10000
NY 100-10000

NY 100-10000 - 10000

NY 100-10000
NY 100-10000

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

גג הצפת בדיקת

מס א- בש/105094

ביום: 79-01-08

מומין הבדיקה: חברת רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 115 מסמח 50 יח' דיור בימית.

חרוזה: 9077/75066/77

קבלון: חב' רסקו

מפקח: מר בר אילן אברהם

המידגם: בבחר ע"י ב"כ המכרז.

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-08-07

יבש בכל התקרה.

בזמן הורדת המים הסרוזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש.

פלבאר ר"ג.

באר שבע 79-01-17

שב/

הערה: תעודה זו מהיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג (בדיקה חוזרת)

מס א- בש/105247

מומין הבדיקה : חברת רסקו - אשדוד.

ביום: 79-01-19

החומר לבדיקה : גג בבנין מס' 116 בשטח 50 יח' דיור בימית.

חוזיה: 9077/75066/77

קבלון: חב' רסקו אשדוד

מפקח: מר בר אילן אברהם

המידגם : נבחר ע"י ב"כ המכון.

(בדיקה ראשונה ראה תעודתנו
בש/105095).

מהות הבדיקה : מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-15-14

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה ט' בול
מנהל סניף באר-שבע

העחק: מינהל לבניה כפריית ב"ש.
פלנאר דמת גן.

באר-שבע: 79-01-23
רמ/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כתו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OFFICE OF THE DEAN OF FACULTY

MEMORANDUM

TO :

DATE:

FROM :

SUBJECT:

RE:

REFERENCE:

NOTES:

ADDITIONAL:

REMARKS:

APPROVED:

DATE:

BY:

BY:

DEAN OF FACULTY

UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

בש/104940

מס א-

תאריך: 1979-01-04

מומין הבדיקה: חברת רסקו באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 209 משטח 50 יחידות דיור בימית.

הקבלן: חב' רסקו
חרזה: 9077/75066/77
מפקח: מר בר-אילן אברהם.

המידגם: נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת המים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 1979-01-3-4

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.



שלמה שוּבּוּל
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש.
פלגאר ר"ג.

בארשבע, 1979-01-08
רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

1950-1951

Annual Report of the Board of Directors

Financial Statement

Income Statement

1950-1951

Income Statement

Net Income

1950-1951

Operating Income

1950-1951

Operating Expenses

Operating Profit

Balance Sheet

Assets

Liabilities

Equity

Assets

Liabilities

Equity

1950-1951

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

בש/104941
מס א-

תעודה

על

בדיקת רצפת גג

ביום: 1979-01-04

מומין הבדיקה: חברת רסקו באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 210 משטח 50 יחידות דיור בימית.

הקבלן: חב' רסקו.

חוזזה: 9077/75066/77

מפקח: מר בר-אילן אברהם.

המידגם: בנחר ע"י ב"כ המכון.


מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 1979-01-3-4

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.


שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית.
פלואר ר"ג

באר שבע, 1979-01-08
רס/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

STANDARD FORM NO. 64
OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE
WASHINGTON, D. C. 20301

MEMORANDUM

DATE: 10-10-54

TO: SAC, NEW YORK

FROM: SAC, NEW YORK

SUBJECT: [Illegible]

Reference is made to [Illegible]

NY 100-10-10-54

On 10-10-54, [Illegible]

NY 100-10-10-54
[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

100-10-10-54

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

NY 100-10-10-54

[Illegible]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

בש/104942

מס א-

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

ביום: 1979-01-04

חברת רסקו באר שבע.

הקבלן: חב' רסקו.

חוזזה: 9077/75066/77

גג בנין מס' 211 משטח 50 יחידות דיור בימית.

מפקח: מר בן-אילן אברהם.

המידגם: נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 1979-01-3-4

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.



שלמה טורבול

מנהל סניף באר שבע

העתק: מי בהל לבניהכפרית ב"ש.
פלבאר ר"ג

באר שבע, 1979-01-08
רס/

SECRET

THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED
DATE 08-14-2001 BY 60322 UCBAW/STP

MEMORANDUM

TO :

DATE:

BY :

SUBJECT:

1. [Illegible]

10-10-1951

2. [Illegible]

TO : [Illegible]
FROM : [Illegible]
SUBJECT : [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

REFERENCES

1. [Illegible] 10-10-1951

2. [Illegible]

3. [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

10-10-1951
[Illegible]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף מאר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת רצפת גג

בש/104943
מס א-

ביום: 1979-01-04

מומין הבדיקה : חברת רסקו באר שבע.

החומר לבדיקה : גג בבנין מס' 212 משטח 50 יחידות דיור בימית.

הקבלן: חב' רסקו.
חרוזה: 9077/75066/77
מפקח: מר בר אילן אברהם.

המידגם : נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת העבחת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 1979-01-3-4

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העת : מינהל לבניה כפרית ב"ש.
פלגאר ר"ג.

באר שבע, 1979-01-08
רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OFFICE OF THE DEAN OF STUDENTS
540 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

LETTER TO THE DEAN

NAME

10/23/68

DATE

STUDENT ID

Dear Mr. Dean:

10/23/68

I am writing to you regarding my situation.

10/23/68

I am currently a student at the University of Chicago.

I am writing to you regarding my situation.

10/23/68

I am writing to you regarding my situation.

I am writing to you regarding my situation.

I am writing to you regarding my situation.

I am writing to you regarding my situation.

10/23/68

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א- בש/104944

ביום: 1979-01-04

מוזמין הבדיקה: חברת רסקו באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 213 משטח 50 יחידות דיור בימית.

הקבלון: חב' רסקו.
חוזזה: 9077/75066/77
מפקח: מר בר אילן אברהם.

המידגם: נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 1979-01-3-4

יבש בכל החקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש.
פלבאר ר"ג

באר שבע, 1979-01-08
רס/

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT

NO. 1234

1954

BY J. D. BROWN

1954-10-15

RESEARCH REPORT NO. 1234

DEPARTMENT OF CHEMISTRY
UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS

RESEARCH REPORT

NO. 1234

RESEARCH REPORT NO. 1234

NO. 1234

RESEARCH REPORT NO. 1234

RESEARCH REPORT NO. 1234

RESEARCH REPORT NO. 1234

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף סאר'שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

בש/104936

מס' א-

ביום: 1979-01-03

מומין הבדיקה: חברת דסקו באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 214 משטח 50 יחידות דיור בימית.

הקבלן: חב' דסקו.

חוזה: 9077/75066/77

מפקח: מר בר אילן אנרהם.

המידגם: נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 1979-01-2-03

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כדאוי.

שלמה טרבורל

מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש

פלנאר ר"ג.

באר שבע, 1979-01-08

רס/

STATE OF TEXAS

COUNTY OF ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

בש/104937

מס א-

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

ביום: 1979-01-03

מומין הבדיקה : חברת דסקו באר שבע.

החומר לבדיקה : גג בנין מס' 215 משטח 50 יחידות דיור בימית. הקבלון: חב' דפקו.

חוזזה: 9077/75066/77

המידגם : בבחר ע"י ב"כ המכון. מפקח: מר בר-אילן אברהם.

מהות הבדיקה : מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 1979-01-2-3

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית
פלבאר ר"ג

באר שבע, 1979-01-08

רט/

Faint header text at the top of the page, possibly containing a title or reference number.

1957-10-20

MEMORANDUM

Main body of text, consisting of several lines of faint, illegible characters.

Additional faint text lines in the middle section of the page.

Text at the bottom of the page, including what appears to be a signature or initials and a date.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א- 104938/בש

ביום: 1979-01-03

מומין הבדיקה : חברת רסקו באר שבע.

החומר לבדיקה : גג בבנין מס' 216 משטח 50 יחידות דיור בימית.

הקבלן: חב' רסקו.

חרזה: 9077/75066/77

מפקח: מר בר אילן אברהם.

המידגם : נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 1979-01-2-3

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.



שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ט.
פלנאר ד"ג

באר שבע, 1979-01-08
רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

INSTITUTIONAL REPORT
No. 100-10-10000

REPORT

REPORT

100-10-10000

100-10-10000

100-10-10000

100-10-10000

100-10-10000

100-10-10000

100-10-10000

100-10-10000

REPORT

100-10-10000

100-10-10000

100-10-10000

100-10-10000

100-10-10000

100-10-10000

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצפת גג

בדיקת

בש/104939

מס א-

ביום: 1979-01-03

חברת רסקו באר שבע.

: מומין הבדיקה

גג בנין מס' 217 משטח 50 יחידות דיור בימית.

: החומר לבדיקה

הקבלן: חב' רסקו.

חריזה: 9077/75066/77

מפקח: מר בן אילן אברהם.

בבחרו ע"י ב"כ המכון.

: המידגם

מידת העברת מים.

: מהות הבדיקה

תוצאות הבדיקה

האג הוצף במשך 24 שעות בימים: 1979-01-2-3

יבש בכל החקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ש.
פלבאר ר"ג.

באר שבע, 1979-01-08
רס

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

RECEIVED

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

LIBRARY

CHICAGO

1950

1950

1950-01-01

1950-01-01

1950-01-01

1950-01-01

1950-01-01

1950-01-01

1950-01-01

1950-01-01

1950-01-01

1950-01-01

1950-01-01

1950-01-01

1950-01-01

יומן עבודה

מדינת ישראל

משרד השיכון

לשכונת המתחיל בתאריך

ונגמר בתאריך

17.11.78

12.11.

51

מספר המכונים:	מספר חוות/החמנה	שם החמנה	שם המקום	שם הקבלן	מספר חוות/החמנה
	9077/75666	פולדה	יזרעאל	בנאי	
מספר חוות/החמנה	מספר חוות/החמנה	שם החמנה	שם המקום	שם הקבלן	מספר חוות/החמנה

פרטי עבודה:

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
א														4	16
ב														4	16
ג														31	21
ד														41	21
ה														52	21
ו														42	21

חלק ה		חלק ד		עבודות יומיות (רג"י) - סועלים ציוד וחומרים							
חומרים שנשלחו לבדיקה:	יחידות שהגיעו לשלב תשלום	יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקדמי העובדים וסוגי	סעות הע"ל לפועל ליום	ס"ה שעות העבודה	החומר/הפריט שהשתמשו	ס"ה כמות	ס"ה כמות	
		1									
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
		7									
		8									
		9									

חלק ו		חלק ז	
חומרים ופריטים שהוכאו לשטח	חומרים ופריטים	הוראות לשנויים	ניתן ע"י ובתאריך
		1	2

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
תאריך	תאריך	תאריך
17.11.78	17.11.78	17.11.78

יומן עבודה

מדינת ישראל

משרד השיכון

3.11.78

29.11.78

ונגמר בתאריך

לשכנו המהחיל בתאריך

19

מספר חוזה/חומה	שם החוזה	שם המקום	שם הקבלן	מס' מתחם/יחידה/אוב' מספר זה"י	מספרי החכמים:
77/77777777	קריה	ימות	קול		

פרטי עבודה: קריה אקדמית

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח													סוגי עובדים ונקיון					מנהל עבודה	שומר		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	מנהל עבודה	שומר	ביוב	נקי' רש			נקי' חצ"ר	סוג עובד
א	15	7					4	6	1		2	6	48	17	17							
ב	15	2					4	6	2		4	8	50	17	17							
ג	19	1					3	4	2		4	4	46	17	17							
ד	12	-					3	4	1		4	4	37	17	17							
ה	13	-					3	3	1		3	5	37	17	17							
ו	10	-					4	4	1		3	4	37	17	17							

עבודות יומיות (רג"י) - סועלים ציוד וחומרים								
יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד וסוגו	שעות העבודה	ס"ה שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	ס"ה חומרים	כמות חומרים
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט	ס"ה	כמות	סוג החומר/הפריט	ס"ה	כמות

הוראות לשנויים	ניתן ע"י ונתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש הצוות
1	2	3	4

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד
תאריך	תאריך	תאריך
חתימת ראש הצוות	חתימת כ"כ הקבלן	חתימת מפקח משרד השיכון
3.11.78	3.11.78	3.11.78

יומן עבודה

מדינת ישראל

משרד השיכון

לשכונת המהחיל בתאריך

ונגמר בתאריך

22.9

14.9

43

מספר המכונים:	מספר חוות/חומות:	שם החומר:	שם המקום:	שם הקבלן:	מספר והוי:	מספר החומר:	מספר חוות/חומות:
		קונקר	ימות	קונקר	מספר והוי	מספר החומר	מספר חוות/חומות

חלק א

פרטי עבודה:

קונקר ואגיל יום

יום כשכונת	מספר העובדים בשטח															סוג עבודה
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
א	21	4	2	6	4	2								50	4	
ב	19	5	2	7	2	1	6							51	4	
ג	18	5	2	6	2	1	5							49	5	
ד																
ה																
ו																

חלק ב

חלק ה		חלק ד		עבודות יומיות (רג"י) - פועלים ציור וחומרים										
חומרים שנשלחו לבריקה:	יחידות שהגיעו לשלב השלום	מספר	קומה	מספר יחידות	שלב	יום כשכונת	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד וסוגו	שעות העבודה	ש"ה	חומרים שהשתמשו	כמות	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9

חלק ג

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח			
סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט

חלק ו

הוראות לשנויים	ניתן ע"י ונתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש הצוות
1	2	3	4

חלק ז

הערות המפקח	שם החותם	תאריך	שם החותם	תאריך	שם החותם	תאריך
		22.9.78		22.9.78		22.9.78

חלק ח

חלק ט

15.9.78

10.9.78

ונגמר בתאריך

לשבוע המחיל בתאריך

מספרי חוות/חומות	שם החוות	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוזות/ישובים/אזורים	מספרי חוות
7017/7506/7	פיקוד	ימית	קסל	מספר זהו	

חלק א

פרטי עבודה:

קולטת קולטת

יום בשבוע	מספר העובדים בשעה														מנהל עבודה	סופר	פועלי ביוב ונקיון					ציוד לבניה	
	פועל בנין	חובב	סוס	כוסף ברזל	כנאי	סיה	רצף	נגר	סגור	שרי כרכ	חשמ' לאי	זבני ארצות	ס"ה (13-2)	ביוב			נקוי הבנין	נקוי רש	פנורן	טריק"ט	קומס"ט		
א	22	4		2	10	5					2	7	59	15	15								
ב	24	3		2	10	5				1	2	6	62	15	15								
ג	21	4		2	10	4				2	3	3	57	15	15								
ד	19	4		2	10	1				2	3	3	54	15	15								
ה	22	3		2	10	1				2	4	4	55	15	15								
ו	21	4		2	6	5						4	44	15	15								

חלק ב

חלק ה		חלק ד		עבודות יומיות (רגיי) - פועלים ציוד וחומרים									
חומרים שנשלחו לכריקה:	יחידות שהגיעו לשלב תשלום	יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד וסוגו	שעות העבודה	ס"ה שעת העבודה	חומרים שהשתמשו	מידה	כמות	מבנה מספר קומה	מספרי יחידות	שלב
		9		3		4	5	7		8			

חלק ג

חלק ו		חלק ז		חלק ח		חלק ט	
חומרים ופריטים שהוכאו לשטח	חירות הפריט	מידה	כמות	הוראות לשנויים	ניתן ציי ונתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש הצוות
				1	2	3	4
						אבי צ'רלס - פסיקה	
						1. דיוצ'ס דגנסט - אדוארד ג' אקוליק'ט 75	
						2. דיוצ'ס כרלוק - אדוארד ג' אקוליק'ט 75	
						3. דיוצ'ס כרלוק - אדוארד ג' אקוליק'ט 75	

חלק ו

חלק ז

חלק ח

חלק ט

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד
15.9.78	15.9.78	15.9.78

8.9.78

3.9.78

ונגמר בתאריך

לשבוע המתחיל בתאריך

מספר התכנית	מספר חוות/חמשה	שם החמשה	שם המקום	שם הקבלן	כ"ס מרובעס' ישובס' אוב' / מספר חוה	מספר התכנית
		קטגוריה	קטגוריה	רסקו		

פרטי עבודה:

יום בשבוע	מספר העובדים בשעה													סך הכל
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
א														1
ב														1
ג														1
ד														8
ה														7
ו														24

חלק ה חלק ד

חומרים שנשלחו לבדיקה:		יחידות שהגיעו לשלב תשלום		עבודות יומיות (רגיי) - סועלים ציוד וחומרים								
מספר	תאריך	מספר	תאריך	יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד וסוגו	שעות העבודה	שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	כמות	יחידה
				1								
				2								
				3								
				4								
				5								
				6								
				7								
				8								
				9								

הערות ראש הצוות	הערות הקבלן	ניתן ע"י וכתאריך	הוראות לשנויים
4	3	2	1
	אפי בוקאו - כבידות		773
	צדד סא גופס - אילט' א. 75		
	יכיה סופ' נאן גמון	(96)	צדד וצדד סופ' נאן גמון
			צדד + צדד חצר חבילג - יוצר
		(47)	צדד סופ' נאן גמון

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד
תאריך	תאריך	תאריך

25.8.78 ונגמר בתאריך 20.8.78

לשכונת המחיל בתאריך

39

מספר חוות/חומרה	מספר החצר	שם המקום	שם הקבלן	מספר חוטי	מספר התכנית
9017/7566/77	מיה	יוליה	קס	מספר תכנית 'שוכס' אב"י	מספר התכנית

פרטי עבודה: ~~אח~~ קוטג'ים ~~אח~~ קוטג'ים ~~אח~~ קוטג'ים

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח													מנהל עבודה	שומר	פועלי ביוב ונקיון					צידוד לבניה
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	ביוב	נקוי רש	נקוי צנרת	סדר רסור	
א	25	4	2	16	2	6	3	2	6	16	3	4	70	15	1	15	24	25			
ב	21	3	3	4	3	6	4	3	3	6	4	3	64	15	1	15	24	25			
ג	23	1	3	5	10	3	3	3	5	10	3	2	62	15	1	15	24	25			
ד	26	3	3	6	15	3	4	4	3	6	15	3	72	15	1	15	24	25			
ה	23	3	3	5	4	3	2	5	4	3	2	5	65	15	1	15	24	25			
ו	26	3	3	6	10	3	3	6	10	3	3	6	65	15	1	15	24	25			

חלק ה		חלק ד		עבודות יומיות (רבי"י) - פועלים ציוד וחומרים											
יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד ומובו	שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	מדידה	כמות	יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד ומובו	שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	מדידה	כמות
1		2		5			7	1		3		4			8
2								2							
3								3							
4								4							
5								5							
6								6							
7								7							
8								8							
9								9							

הוראות לשנויים		ניתן ע"י ונחאריך	הערות הקבלן	הערות ראש הצוות
1		2	3	4

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד
תאריך	תאריך	תאריך
25.8.78	25.8.78	25.8.78

36

מספר חוזה/חומרה	75666/7	מספר חוזה/חומרה	75666/7	שם החומר	התקנה	שם המקום	ואית	שם הקבלן	רסקו	מס' חתום/מס' ישוב/מס' אוב'	מספרי המכנים:
מספר חוזה/חומרה	75666/7	מספר חוזה/חומרה	75666/7	שם החומר	התקנה	שם המקום	ואית	שם הקבלן	רסקו	מס' חתום/מס' ישוב/מס' אוב'	מספרי המכנים:

פרטי עבודה: קונקרטיים ואקסטימ

יום בשבוע	מספר העובדים בשעה															סך הכל	מנהל עבודה	שומר	פועלי יוב ונקיון							ציד לבניה
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17	18	19	20	21	22	
א	35	24	17	9	2	2	4	3	4	95	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
ב	35	14	18	9	1	4	3	4	95	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
ג	31	3	18	9	1	3	3	3	89	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
ד	30	4	18	9	-	4	3	3	82	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
ה	33	4	16	9	-	4	3	3	81	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
ו	36	-	18	9	-	-	3	3	80	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	

עבודות יומיות (רג"י) - פועלים ציוד וחומרים										
יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד וסוגו	שעות העבודה	מ"ה שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	מ"ה שעות	מ"ה שעות	מ"ה שעות	מ"ה שעות
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח			
סוג החומר/הפריט	מ"ה	כמות	מ"ה

הוראות לשנויים			
גיתן ע"י ונתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש חצות	הערות המפקח
2	3	4	1

שם החתום	שם החתום	שם החתום
הפקיד 4.8.78	הפקיד 4.8.78	הפקיד 4.8.78
התאריך	התאריך	התאריך
החתימה כ"כ הקבלן	החתימה ראש חצות	החתימה משרד השיכון

1.4.78

26.3.78

18

מספר חוזה/הוספה	שם החוזי	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוזותי ישוב מס' אוב'	מספר תחני	מספר תכנית:
907775666/77	פיקוק	ימית	יפון			

מס' תחנת/הוספה: קוטג'ים + אקט'ים

יום בשבוע	יום	מספר העובדים בשטח													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
א	11													22	78
ב	11													20	80
ג	11													22	86
ד	10													22	76
ה	8													22	78
ו	9													-	73

חלק ה חלק ד

חומרים שנשלחו לבדיקה:
בטון געני
26-3-78
493/1002
E-20-20
תאריך

יחידות שהגיעו לשלב תשלום
מכנת מספר קומה מספרי יחידות שלב
ה-11/11 ג'ני' 1
27-3-78
2
943/1001
943/59
943/58
58
943/93
88
88

עבודות יומיות (רג'י) - פועלים ציור וחומרים							
יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	סקיצה העובד וסוגו	שעות העבודה	שם חומרים שהשתמשו	סיה	כמות
1	2	3	4	5	6	7	8
9							

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט	סיה	כמות	סוג החומר/הפריט	סיה	כמות

הוראות לשנויים	ניחוי ע"י ונתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש הצוות
1	2	3	4
1. צד 5, ימית - היקף גדול - וטל' 22-22-22		2. צד 1, ימית - היקף גדול - וטל' 22-22-22	
3. צד 2, ימית - היקף גדול - וטל' 22-22-22		4. צד 3, ימית - היקף גדול - וטל' 22-22-22	
5. צד 4, ימית - היקף גדול - וטל' 22-22-22		6. צד 5, ימית - היקף גדול - וטל' 22-22-22	
7. צד 6, ימית - היקף גדול - וטל' 22-22-22		8. צד 7, ימית - היקף גדול - וטל' 22-22-22	
9. צד 8, ימית - היקף גדול - וטל' 22-22-22		10. צד 9, ימית - היקף גדול - וטל' 22-22-22	

הערות נוספות: 29-3 28-3 27-3 26-3 25-3 24-3 23-3 22-3 21-3 20-3 19-3 18-3 17-3 16-3 15-3 14-3 13-3 12-3 11-3 10-3 9-3 8-3 7-3 6-3 5-3 4-3 3-3 2-3 1-3

שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד
תאריך	תאריך	תאריך

15

יומו עבודה

מדינת ישראל
משרד השיכון

103-78

5.3.78

ונגמר בתאריך לשכונת המתחיל בתאריך

מספר המסמך	מספר חוות/החשבה	שם החומר	שם המקום	שם הקבלן	מס' מתוכם 'יזובסמ' אוב'	מספרי הסכמים:
77/75666/9072		קונקרטי + אקוליים		1201		

פרטי עבודה:

יום בשבוע	מספר העובדים בשעה														מנהל עבודה	שומר	סוגי ביוב ונקיון					צידוד לבניה																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			ביוב	נקיון בני	נקיון המבני	צנרת	סדר		קומה															
א															12	1					25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	49	3					
ב															13	1																80	2	2				
ג															13	1																74	2	2				
ד															13	1																79	2	2				
ה															12	1																75	2	2				
ו															12	1																71	-	-				

חלק ה חלק ד

חומרים שנשלחו לכריקה:

16-1-78
493/93
1/94
103
493/104
382-1
19-1-78
943/73
83
24
84

יחידות שהגיעו לשלב השלום

23-1-78
943/53
54
63
943/64
31-1-78
943/43
943/44
20-2-78
943/33
943/34

עבודות יומיות (רג"י) - סוגים צידוד וחומרים

יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוץ העובדים וסובי	סעות העבי לפי ליום	ס"ה שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	כמות	כמות
1	2	3	4	5	6	7	8	9

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח

סוג החומר/הפריט	כמות	סוג החומר/הפריט	כמות

הערת ראש הצוות	הערת הקבלן	ניתן צ"י ונתאריך	הוראות לשנויים
4	אליהו	2	1
15/10/78	האג"מ		131
31/10/78	1010		5: אג"מ קניון יסוף 6: האג"מ ז"ל
19-2-78	1010		7: האג"מ יסוף 8: האג"מ יסוף
23-2-78	1010		9-11: האג"מ יסוף קונקרטי קונקרטי
9-3-78	1010		10-12: האג"מ יסוף קונקרטי קונקרטי
			109: האג"מ יסוף קונקרטי קונקרטי
			111: האג"מ יסוף קונקרטי קונקרטי

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד
תאריך	תאריך	תאריך
10-3-78	24.3.78	

13

יומן עבודה

מדינת ישראל

משרד השיכון

24.2.78

19.2.78

ונגמר בתאריך

לשכונת המתחיל בתאריך

מספר המכניס:		מספר חוות/חומה	שם החוות	שם המקום	שם הקבלן	מספר חוות/חומה
			קטלוגים + אקלים	קטלוגים + אקלים	קטלוגים + אקלים	קטלוגים + אקלים

מס' החוות/חומה: קטלוגים + אקלים

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
א		9				3.7								5.4	
ב		10				3.10								6.3	
ג		12				4.11								6.5	
ד		10				4.9								6.3	
ה		12				4.13								6.5	
ו		15				4.9								6.8	

חלק ה		חלק ד		עבודות יומיות (רג"ז) - סועלים ציוד וחומרים									
חומרים שנשלחו לבדיקה:		יחידות שהגיעו לשלב תשלום		יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד ומספר	שעות העבודה	ס"ה שהשתמשו	מדידת כמות	מדידת כמות	סוג החומר/הפריט	סוג החומר/הפריט
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

הוראות לשנויים			
1	2	3	4
1) הוצאת 20/20 גודל 99 של הרכיב - יומיות - אלג'ה ע' הפיקוח (אזינג)			
2) הוצאת 50 קטלוגים והוצאת 1-7			
3) הוצאת 23-2-78 - 23-2-78			
4) הוצאת 5-6-78 - 5-6-78			
5) הוצאת 1-3 - 1-3			
6) הוצאת 1-3 - 1-3			

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד
תחילת מספר השיכון	תחילת ראש הצוות	תחילת מספר השיכון

יומו עבודה

מדינת ישראל
משרד השיכון

27-1-78

ונגמר בתאריך

22-1-78

לשכונת המתחיל בתאריך

9

מספר הסכמים:	מספר חוזת/החשבה	שם המוזר	שם המקום	שם הקבלן	מספר חזות/החשבה	שם המוזר	שם המקום	שם הקבלן
	756/77	איתן	איתן	קסקו	756/77	איתן	איתן	קסקו

חלק א

פרטי עבודה: קוטג'ים + מקלטים

יום בשבוע	מספר העובדים בשעה													מנהל עבודה	שומר	פועלי ביובונקצין					ציד לבניה	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	ביוב	נקוי כנ'	נקוי המב' רש	צנחן		סיד' מור
א																						
ב																						
ג																	1	1	1	2		
ד																	1	1	1	2		
ה																	1	1	1	2		
ו																	1	1	1	2		

חלק ב

עבודות יומיות (רגיז) - סועלים ציוד וחומרים									
יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוץ העובד ומצבו	שעות העבודה לשיעור	מ"ה שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	מידה	כמות	ימים
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

חלק ג

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח			
סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט

חלק ד

הוראות לשנויים	ניתן ע"י ונחתיך	הערות הקבלן	הערות ראש הצוות
1	2	3	4
<p>הוראות לשנויים:</p> <p>1. סוף עבודת היום לפני בקד אג</p> <p>בפילוט 8" מקלטים 22.1.78</p>			

חלק ז

שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד
תאריך	תאריך	תאריך

חלק ח

חלק ט

200 עמודים 2 ע"פ

מקובל קולג' ז'א' ב' 1902 - הקדמ

מסמך המקובל כפי שהיה מיום 1902

מסמך המקובל כפי שהיה מיום 1902 (1902) 27202 ע"פ

- I = 27 ע"פ
- II = 26 " "
- III = 25 " "
- IV = 28 " "

23.94 = IV ע"פ ^{מסמך} מקובל

מקובל

מקובל

16/1/1978

