

משרד השיכון

מדינת ישראל

9522-5

משרד השיכון

9522-5

סמל : נוה יעקב - 5-9522

הנושא : בוא ניקוז

נפתח ב : 31. אוגוסט

נסגר ב :

סמל : 5-9522
הנושא : בוא ניקוז



שם תיק : נוה יעקב - ביוב וניקוז

מזהה פיוז : גל-48/4948

מזהה כריט : 000q1b

תאריך הדפסה : 19/07/2018

כתובת : 2-105-8-6-9

מדינת ישראל

משרד השיכון
מחוז ירושלים

תאריך: 9.8.76

מספר:

9522-5



סכום דברים מפגישה שהחיימה במחוז ירושלים כיום
3.8.76 בנושא החנת שאיבה בנווה יעקב

נוכחים ה"ה: ש. גבירצמן - המחכנן, חב" מלין בע"מ
צ. עופר - נציג עיריית ירושלים
מ. לשם, א. דוזה, י. כהן - נציגי משרד השיכון

1. מטחן נוסף או מגוף נוסף
מר עופר מציע להחזיק מטחן נוסף או מגוף נוסף מחוץ לחחנת השאיבה, המחכנן מתבקש לחוות דעתו בעניין.
2. צנור גלישה
במקום שמטחיים חיוס צנור הגלישה של החחנה עומדים להקים בניין, על סמך הסכם עם עיריית ירושלים שהתקבל קודם, קו הגלישה יוארך ב - 50 מ.א.
3. חצר חחנת השאיבה הנוקז אל תא קליטה קרוב.
4. בחים 105 - 106
בטמון לבחים הנ"ל קיים ערוץ ואדי שנהסם בפסולת בניה ע"י קבלן הבניינים הנ"ל ובשל כך, מצטברים מי נקוז, משה"ש יפנה לקבן ויבקשו לפנות את ערוץ הואדי מכל פסולת על מנה לאשפר את זרימה מי הנקוז באופן חופשי.
5. הפסקות בזרם החשמל בחחנת השאיבה
נציג עיריית ירושלים הפנה את השומת לב הנוכחים שיש הפסקות חשמל בחחנה לעיתים תכופות ומציע התקנת גנרטור והפעלתו במקרה של הפסקות חשמל.
הובהר למר עופר שהנושא אינו בטיפולו של משרד השיכון ועל העירייה למצוא פתרון בעצמה.

רשם: יצחק כהן, משרד השיכון מחוז ירושלים

לנוכחים: העתיקים:

מר ש. כהן - מנהל מחוז ירושלים
מר א. תייר - מנהל המחלקה הטכנית
הגב" נ. הלפרין - הטמונה על עבודות מים וביוב הקריה ח"א
מר י. כהן - מהנדס סניטציה ראשי, הקריה ח"א
הגב" ע. אברמסקו - מחוז ירושלים
אחוד מהנדסים - משרד שדה נווה יעקב

יכ/ט

משרד השיכון
אגף הכנון והנדסה
הקריה, חל-אביב
טל: 269211

י"ג בשבט תשל"ו
15 ינואר 1976

9522-5

אל : מר י. רוז"ה, מהנדס מיט וביוב, משרד השיכון ירושלים

הנדון: חשבון הכנון סופי - קו ביוב מאסף מנוה יעקב

- (1) בהתאם לסכום פגישה שקוימה בלעדי במשרדכם בתאריך 28/9/75, נחבשתי לבדוק את הנושא של הכללת עבודות נוספות של הקבלן, שבוצעו מחוץ למסגרת החוזה, ואשר המתכנן מבקש הכללתן בערך העבודה לצורך חשבו שכר התכנון.
- (2) בהמשך לנ"ל קוימה פגישה במשרדכם עם ב"כ משרד בלטה-ילון, ובן קיימתי פגישה בנדרון עם מר ז. ילון שבה נחבשתי להמציא בין השאר:
 - (א) חכניה לאחר ביצוע.
 - (ב) הסברים לכל שינוי, הוספת הגדלה וכו' ביחס לתכנון המקורי והמכרז.
 - (ג) אשור גמר העבודה יקבלתה.
 - (ד) חומר והסבר לגבי הסעיפים שלגביהם קיימת מחלוקת (סעיף 1 הנ"ל).
- (3) הסעיפים א - ז' בסיוטת חשובה משרד בלטה-ילון מתאריך 2/12/75, שהמצאת לי, מתייחסים לסעיפי שינויים להוספות שנעשו בלי תאום עם המתכנן. בפכתב לא מופיעים סכומי החשלוט עבור כל סעיף. כמו כן לא ברור אם אלה הם הסעיפים, או חלק מהם, לגביהם קיימת גם מחלוקת בדבר הכללתם בחשלוט למתכנן.
- (4) בסעיף ה' של מכתב הסיוטת הנ"ל, מצויין כי לא נחאפשר למתכננים להשתתף בקבלת הקו ובדיקתו. מוזכרים קטעים המונחים בשיפוע המון, ללא שיפוע, או בשיפוע הקטן מהנדרש ובלוי לציין באיזה קטעים מדובר. בסעיף ט', מהמכתב, מצויין כי לדעת המתכננים אי אפשר לקבל את הקו ללא בדיקה יסודית.
- (5) בסיכום הפגישה במשרדכם מתאריך 28/9/75, כתוב כי התעוררו אז הבנות בין המתכנן ומהנדס הביוב של המשרד וכי המתכנן הוצא בנקודה מסוימת מהחכונה. במכתב מר ילון אליך מתאריך 14/11/75, מצויין כי לטרוח דרישתם המפורשת, נתן מהנדס הביוב של המשרד הוראה לא לבצע בדיקה לחץ של הביבים. כמו כן מצויין כי לטרוח המצרותיהם לא אופשר להם לבקר בקו ולקבל אותו.

נראה לי כי אלה דברים חסורים ועליכם לברר את הנושאים הנ"ל
ולתת תשובה מתאימה למתכנן.

(6) לסיכום נראה שעל מנה שאפשר יהיה לאשר לתשלום את החשבון הסופי
של המתכנן, עליו להשלים את כל המוטל עליו בהתאם למקובל ולמפרט
המשרד.

באשר לסעיפים החלוקים אבקש להודיעני מה הם סעיפים אלה ולהמציא
את כל החומר הדרוש לבדיקת הנושא.

ב ב ר כ ה ,

אגף ש. לשם

ש. לשם

סגן מנהל אגף הכנון והנדסה

הצמק

מר ד. בן-ישי - מנהל מח' סכניה משרד השיכון ירושלים

גוף

מסדר השיכון
אגף תכנון והנדסה
הקרית, תל-אביב
טל: 269211

ב"ח חשון השל"ו
15 אוגוסט 1975

95-22-5

לכבוד
מר א. סקוטניצקי
מנהל הבניה
חב"ר "רטקו"
רח' שמאי 8
ירושלים

אדון נכבד,

הנדון: נוה-יעקב - קו ביוב מאסף
(בין ת.ב. 5-450)

בשיחתנו הטלפונית מהיום טובט על הורדה מתיר של הצעתכם לעבודה הנ"ל
(מכתבכם מס' 001569 מיום 13.10.75 בצרוף כתב כפוייה ומחירים) בשעור
של 5% ממחיר היחידה.

הצעתכם מסתכמת כעת בסך:

427,685

הורדה 5%
- 21,384

ס"ה 406,301

בסיס המחירים - ספטמבר 1975.

נא לאשר.

בכבוד רב,

אינג' נימח הלפרן
מנהל ראשי לסיים וביוב בפועל

עוהקים

מר מ. מרחב - מ/מנהל אגף תכנון והנדסה

משרד השיכון
אגף תכנון והנדסה
הקריה, תל-אביב

י' בחשוון תשל"ו
15 אוקטובר 1975

9522-5

אל : מר צ. ארן - מנהל אגף תכנון והנדסה

הנדון: נוה יעקב - קו ביוב מאסף

בהתאם לבקשתך נמסר ו"חב" רסקו סט תכניות, על מנת לקבל הצעה מחירים לבצוע העבודה הנ"ל.

הצעתם נחקלה בתאריך 14.10.75 והסתכמה בסך - 427,685 ל"י.

במו"מ שנהלתי עם מר א. סקוטניצקי מחב" רסקו" סוכם על הנחה לעבודה זו בשעור של 5%.

כעת הצעה "רסקו" מסתכמת בסך - 406,301 ל"י.

בסיס המחירים לחודש ספטמבר 1975 והצעתם עומדת בתוקף של 30 יום.

המחיר ~~אמצא אמצא אמצא~~ סביר מאד בהנאי ירושלים ולעבודה זו קונקרטיה.

הקבלן מטעם "רסקו" שהוא חב" "חרות" מחייב לבצע את העבודה תוך 3 חודשים מיום קבלה הוראת הביצוע.

נא הוראותיך להמשך הטיפול בנדון.

ב ב ר כ ה ,

נינה הלפרן

העחק: מר מ. מרחב - ס/מנהל אגף תכנון והנדסה ✓

1971
1971

1971
1971

1971
1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971



הפּרויקט: רשת ביוב ראשית בנוה-יעקב

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

23.6.74 ביום

פגישה מס'

ירושלים, רחוב עקיבא 16, טל. 232203

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 254927

נוכחים: ה"ה א. יושע - נציג משרד מלין, המהכנן. אלמגור - נציג מח' מהנדסים העיר, קליין, הופמן, פטל.

לטפול

הנושא / ההחלטה

מס'

ביום 23.6.74 נערך טיור בהשתתפות הנ"ל לשם קבלה סופית של רשת הביוב הראשית בנוה-יעקב. הטיור הנ"ל הוא בהספק לקבלת חלק מהביוב שנערכה בזמנו ביום 3.7.72 בו נתקבלה רשת הביוב בכבישים 1, 2, 4, והביוב למחנה הצבאי. היום נתקבלה רשת הביוב הראשית בכביש 3 ובחניונים לבנינים 1-10, 11-16, 17-19, 20-25, 28-29, 30, 32, 200-210.

טרם נתקבלה רשת הביוב הראשית שתקלוט את הביוב לבנינים: 401-410, 411, 415-417, 418-423, 424-426. במידה ויהיו לאשתי מח' לשמור מני העיר הערוה ביחס לטיב הבצוע, מתחייב נציג הקבלן (מר הופמן מהירות) לחקן לשביעות רצונם.

המשרד הראשי
העירייה, ת"א
תמוז תשגד-74
1. 7. 74
מסי התיק
לעיין ולפעולה

הישיבה הבאה:

מוזמנים:

תפוצה:

הנוכחים + ה"ה גבירצמן, פאר (מטה"ש ח"א), חלו"צ גבעת שאול,

תיק 74, 111.

9522-5

מדינת ישראל

משרד המכר

Handwritten signature

9522-5

תאריך: 17.6.73

מספר:

לכבוד
חב' סולל בונה בע"מ
בירד סכני
רח' הסלך ג' ורג' 47
י ר ד ע ל י מ

,.3.א

הנדון: הגדלה חוזה בירב בגובה יעקב
חוזה מס' 35/13721/80

מצורף בזה טופס הגדלה לביול.
ההגדלה כוללת רק את סעיפי החוזה, ההתייחסויות
והמחירים לעבודות בוספת גקבע עם הגשת החשבון
הסופי.

בכבוד רב

Handwritten initials
מ. פאר

מהנדס ראשי לטיים ובירב

העמק: אחוז מהנדסים למקרה ותאוס בע"מ
לידי מר בריסקמן, ירושלים
חב' הרום, ירושלים
מר קליין
מר זלינגר

RECEIVED
JUL 1951

7-15-51

11-17-51

TO: SAC, NEW YORK
FROM: SAC, PHOENIX
SUBJECT: ALVIN KARPIS

Re: Phoenix letter to New York dated 7-15-51.

Enclosed for New York are two copies of a letterhead memorandum dated and captioned as above.

Very truly yours,
Special Agent in Charge
Federal Bureau of Investigation
Phoenix

ALVIN KARPIS

PHOENIX

PHOENIX TELETYPE UNIT

ALVIN KARPIS
PHOENIX
PHOENIX TELETYPE UNIT

TELEGRAMME



קולות

TELEGRAMME

א"ר

משרד השיכון, הקריה
 תל אביב
 95225
 - 6. 4. 73

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

יר יר 873 1996062
 ירושלים 1720 5 37/39 תשמי

מר מ. פאר משרד השיכון תל אביב

הריני להודיעך שחבלת תחנת שאיבה בנוה יעקב תחסיים ב-12.4.73
 בנעה 10.00 ולא ב-10.4.73 כפי שהודענו במכתבנו הפגישה עם כל
 הנוכחים במשרד היימן נוה יעקב
 בהרכה א. אקליין מהנדס מים וביוב מחוזי

ספ תשמי 12.4.73 10.00 10.4.73 במשרד היימן חוזר היימן

TELEGRAMME



קולות

TELEGRAMME



Faint, illegible text, possibly a letter or document fragment.

Faint, illegible text at the bottom of the page.

משרד התיכונים הקדיה
המשרד ה-5-9522
10 ניוס חשנה 4.4.73
ס"פ

כ"ח באדר חשל"ג
1 באפריל 73

לכבוד
מר פינסו
המח' ששיפור פני העיר
עיריית ירושלים

א.ב.,

הנדון: תחנת שאיבה לשפכים בנה יעקב

הריבי להודיעך שקבלת תחנת שאיבה בנה יעקב תחייב ב-10.4.73

בשעה 10.00.

הפגישה עם כל הזוכים במשרד הייסן, בנה יעקב.

בברכה,

ח. רוז

ח. רוז
מנהל המח' הסכנית

העמק: מר ח. בריסקמן, אחוד מהנדסים
מר ס. פרי, עיריית ירושלים
חב' שרביב בע"מ, חיפה
מר ש. גבירצמן, משרד מליון, ת"א
מר ס. פאר, משה"ש, הקריה ת"א
מר א. קליין, כאן

אק/ש

7-1000P
1-1-01-1111-1111-1111
(10)

1-1-01-1111-1111-1111

1-1-01-1111-1111-1111
1-1-01-1111-1111-1111
1-1-01-1111-1111-1111

1-1-01-1111-1111-1111

1-1-01-1111-1111-1111

1-1-01-1111-1111-1111

1-1-01-1111-1111-1111

1-1-01-1111-1111-1111

1-1-01-1111-1111-1111

1-1-01-1111-1111-1111

1-1-01-1111-1111-1111

1-1-01-1111-1111-1111
1-1-01-1111-1111-1111
1-1-01-1111-1111-1111
1-1-01-1111-1111-1111
1-1-01-1111-1111-1111

1-1-01-1111-1111-1111

מדינת ישראל

משרד חינוך

מחוז ירושלים

תאריך: ל"א אדר א' תשל"ג

4 ברטץ 1973

מספר:

9522-5

6. תרץ 1973

אל
מר א. בר-און
מנהל מחוז ירושלים

הגדרות: תחנת שאיבה - גובה יעקב

תחנת השאיבה בגובה יעקב תוכננה להעלות את מי הביוב מהמדרון המזרחי לקו הרכס בהפרש גובה של 120 מ'. לדברי המתכננים זו תחנה יחידה בארץ בסדר גודל זה.

יש להפעיל בתחנה הפעלת נסיון ולבדוק תקינותה לפני האיכלוס ולצורך זה יש צורך בחבור השכל.

קרוב למחצית השנה, כפי שניתן לראות מהמכתבים המצו"ב, אנו שונים לכל גורמי העירייה להרום חווה עם הברת החשמל לחברת החחנה לזרם החשמל כדי לנסותה.

לגורנו כל חשוכה העירייה אינן נובעות בענין בסיסי זה.

החייבנו שנכצע את כל התיקונים וההשלמות שיידרשו ע"י העירייה ואשר סד כה לא קבלנו כל רשימה כזו.

אני חוזר ומדגיש כי חייבים לנסות החחנה לפני האיכלוס. במידה ותחגלה העלה כל שהיא בהפעלה הנסיון נימצא כמצב עגום ביותר.

ב ב ר כ ה,

ח. רון

מנהל המחלקה הסכנייה

לוטה: ההכחבויות בניזון

העק: מר א. אולניק, מנהל אגף תכנון והנדסה.

חר/דש

„SHARBIV” Co. Ltd.

שרביב" חברה לעבודות שרברכות וביוב בע"מ

HAIFA, 118, ATZMAUTH Rd.

טל. 536234-5
ת.ד. 1658 P.O.B.

חיפה. דרך העצמאות 118

עבודות אינסטלציה, ביוב, מרכזי, קוי מיט, חסקה מרכזית
San. Installations, Canalsation, Water Supply, Central Heating

25/1/73

חיפה Haifa

דחוף

9522-5

לכבוד
אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
רחוב הלל 12,
ירושלים.

א.ב.א.

הנדון: תחנת שאיבה/לביוב בנהו יעקוב
חוצה מס' 33/14278/71.

בהתאם להודאתכם בצענו חבור חשמל מעמוד בקו תת קרקעי עד לתחנת השאיבה.

העבודה הנ"ל הושלמה ובכדי לאפשר לבו גמר העבודה אנו מבקשים לדאוג לחבור זרם ע"י חברת החשמל. כפי שהודענו לכם פעמים רבות נתן יהיה להפעיל את התחנה שבועיים לאחר קבלת זרם.

בנוסף לכך אין אפשרות להפעיל את התחנה בלי ארקה הדרושה, ברצוננו לציין שהתדענו על חוסר ארקה מספר פעמים ולפני הודשים רבים.

ביום 12/1/73 שלחתם לבו הודאה בכתב לבצע ארכה ע"י צבור מיט באורך

10 מטר.

בפגישה שהתקיימה במשרדכם ביום 23/1/73 בראשתתפות המתכנן באי כוח משרד השכון והעירייה הודענו לכם שהארקה בהתאם להודאה מיום 12/1/73 אינה מספיקה, לאור זאת נתתם הודאה לבצע קו מיט מצבורות מ"ג סקדיוול 40 בתוך תעלה חצובה במקביל לקו פלדה 14 באורך של כ- 150 מטר, העבודה זאת תבצע על ידנו עד 15/2/73.

אי לכך בבקשתם לדאוג לזרם לתחנה בכדי שבוכל להפעיל את התחנה ימים מספר לאחר גמר בארקה.

שרביב" בע"מ

לכבוד רב,

העתקים: אינג' ח. רון, משרד השכון ירושלים
אינג' פאר, משרד השכון, הקריה ת"א
אינג' קליין משרד השכון ירושלים.

Handwritten signature and scribbles at the top of the page.

משרד השיכון והעבודות הציבוריות
תל אביב
95225
19. 11. 72
מס' חשבונית
מס' חשבונית
מס' חשבונית

מ"ב כנסת השלש
15 בנובמבר 1972

לכבוד
מר נחמיה עוז
מנהל מח' שיפור טני העיר
עיריית ירושלים

א.נ.י.

הגידון: חוזה הספקת זרם למכוני שאיבת ביוב בנוה יעקב

באשרי הבניה הנ"ל הולכים ונחלמים מכוני שאיבה לביוב,
על מנה להפעיל המכונים הנ"ל יש צורך בהספקת זרם למנועים.

משרדנו חאט עם חב" החשמל בניה קוי החזנה למכונים ודבר
זה בוצע.

על מנה לעמוד בזמן, וכדי שלא יהיו עכובים בזמן האכלוס,
נבקשת לחוות עם חב" החשמל על חוזה הספקת זרם למכונים
הנ"ל.

ב ב ר כה,

צ. גלזמן
מנהל מחוז ירושלים

הפקד: מר ח. רון
מר מ. טאר ✓
מר ג. אנגל
איחוד מהנדסים
א. קליין

ט/דש

RECEIVED
JAN 15 1954
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

TO: [Illegible]
FROM: [Illegible]
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

ירושלים

9522-5

7

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
 ירושלים, רחוב הלל 20, טל. 232203
 משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927

הפרויקט: נוה-יעקב/ביוב צפוני (מאסף)
 פגישה מס' _____
 ביום 16.11.72

ה"ה פאר, קליין-משה"ש.
 בריסקמן, פטל, אלקושי-פקוח.
 אלמגור, -מח' מהנדס העיר.

נוכחים: קליש, רוטבוס, גוארי-קבלן.

מס' _____
 הנושא / ההחלטה קבלה סופית של מאסף ביוב צפוני.
 לטפול _____

אורך כללי של המאסף 6000 מטר.
 העבודה נבדקה ונחקבלה.

הערה: מר פינטו מנהל אגף האחזקה במחלקה לשיפור פני העיר חלה, (ולא נמצא אדם אחר שיוכל ליצגו בקבלה) ביקש לציין כי הוא שומר לעצמו את הזכות לבדוק את המאסף במועד מאוחר יותר, ולהעיר את הערותיו וצרישותיו.

חתימות:

משרד השכון _____
 המקוח הצמוד _____
 מהנדס העיר _____
 הקבלן _____

הישיבה הבאה:

מוזמנים:

תפוצה: לנוכחים.

שכון העולים ב- תל אביב יח' על דרום

תיק מס' 33/50370/14273/71 תיק מבט/בירוב מס' גמר עבודות מים/בירוב

הודעה על העברת מפעל-המים / הבירוב

16/11/1972
תל אביב
בא"מ י"ן
גב' ליהיא

אנו הח"מ השתתפנו בסיוור ובישיבה שנערכה ביום
לשם אשור גמר עבודות הספקת המים/בירוב בשטח השכון ב-
העבודה הנ"ל תרכננה ע"י המהנדס
בוצעה ע"י הקבלן

ההשגחה והפקוח על הבצוע נעשה ע"י אגוד המים אפק"מ י"א
אנו מאשרים בזה שעבודות המים/הבירוב בוצעו לפי התכנון. בצום העבודה
נעשה בצורה מקצועית נכונה.

בזה הננו מקבלים את העבודה מידי הקבלן ומעבירים את כל מפעל המים/הבירוב
לרשותה של הרשות המקומית.

מתאריך זה אין אנף השכון אחראי יותר לשלמות המפעל להחזקתו ולהפעלתו. הרשות
המקומית תשא בעול האחראיות לשמור יטיל במפעל הנ"ל לצרכי הספקת מים/בירוב שתוכנן.
הרשות המקומית תהיה הרשות האחראית היחידה בקטר לכל ההוצאות הכספיות בעתיד.

הודעה זאת במסרה ע"י כל החתומים מרצונים הטוב ובהמשך למר"מ בין הגורמים הנ"ל.

ב ז ה ב א נ ו ע ל ה ח ו ו מ : -

- 1. ב"כ הרשות המקומית חתימה חתימה
- 2. ב"כ המהנדס המתכנן שדוביב בע"מ
- 3. ב"כ הקבלן המבצע שדוביב בע"מ
- 4. ב"כ משרד הטיכון מנהדס למים ובירוב מתחום

16/11/72 תאריך

העתק: לרשות המקומית מר בא"מ י"ן
 למהנדס המתכנן מר בא"מ י"ן
 הקבלן המבצע מר בא"מ י"ן
 מנהל סדור המים מר בא"מ י"ן
 משרד הטיכון מר א. קליין

הפרויקט: נווה-יעקב / קו ביוב מאסף דרומי
פגישה מס' ביום 1.11.72

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב הלל 12, טל. 232203
משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927

נוכחים: ה"ח קליין, פאב - משה"ש; יונה, מנדל - שרביב; אלמגור - עיריהן; אלקושי - מקות.

לטפול	הנושא / ההחלטה	מס'
שרביב	<p>1. כללי - דו"ח זה פתיחתם לחקלוח ולקויים אשנהגלו בסיוור שנערך בקו ביוב דרומי בנווה-יעקב ביום 1.11.72.</p>	.1
	<p>2. הערות כלליות הנוגעות לכל תאי הבקורת:</p> <p>א) יש צורך לצבוע את הצוארונים. המדרגות והמכסים של התאים, וכן לגרז אותם.</p> <p>ב) יש למלא בעמר עד לגובה התאים סינוס 20 ס"מ.</p>	.2
	<p>3. פרט התסר</p> <p>א) לחת המיכות בטון לאורך הצנור הגלוי ליד תחנת השאיבה כל 12 מ'.</p> <p>ב) לבנות מנהול 1.20 φ - 450 ב ולחברו לחא 451 ב, ולגמור את בניית בג 451 ב.</p> <p>ג) חא 452 ב - לבנות בנצ'יק ולטחום את הרווח בין שני הצנורות של החא.</p> <p>ד) חא מס' 453 - ראה הערות כלליות. כנ"ל לגבי תאים מס' 460, 459, 458, 457, 456, 455, 454.</p> <p>ה) חא מס' 461 - ראה הערות כלליות, וכ"כ לבנות בנצ'יק. כנ"ל לגבי תאים מס' 462, 463, 464, 465, 466.</p> <p>ו) חא מס' 467 - ראה הערות כלליות. כנ"ל לגבי תאים מס' 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474.</p> <p>ז) זיפות חסותם ליד 474 ב ובנית חא.</p> <p>ח) חא מס' 475 - ראה הערות כלליות. כנ"ל לגבי תאים מס' 476, 477, 478, 479, 480, א' 481, 482.</p>	.3

משרד השיכון - תל אביב
הצ'קה 92259
ניג כסלו תשנ"ג = 19. 11. 72
פ"י חתיק
לעיון ולפעולה

הישיבה הבאה:

מוזמנים:

תפוצה:

הנוכחים + ה"ח בן-ישי, מליין, חיק 111, חיק 74.

המנהל הכללי של שירות המבחן
 תל אביב, ישראל
 מ/ת 10000000000000000000

שם: _____
 כתובת: _____
 תל אביב, ישראל

מס'	תיאור: מילוי	תוצאה
1.	שם: _____	_____
2.	כתובת: _____	_____
3.	תל אביב, ישראל	_____
4.	מ/ת 10000000000000000000	_____
5.	שם: _____	_____
6.	כתובת: _____	_____
7.	תל אביב, ישראל	_____
8.	מ/ת 10000000000000000000	_____
9.	שם: _____	_____
10.	כתובת: _____	_____
11.	תל אביב, ישראל	_____
12.	מ/ת 10000000000000000000	_____
13.	שם: _____	_____
14.	כתובת: _____	_____
15.	תל אביב, ישראל	_____
16.	מ/ת 10000000000000000000	_____
17.	שם: _____	_____
18.	כתובת: _____	_____
19.	תל אביב, ישראל	_____
20.	מ/ת 10000000000000000000	_____

מ/ת 10000000000000000000
 תל אביב, ישראל

שם: _____
 כתובת: _____
 תל אביב, ישראל

מ/ת 10000000000000000000
 תל אביב, ישראל

15.10.72

9522-5
 17.10.72
 סכום

ס כ ו ם

פגישת האום מיום 12.10.72

השטח: רמת

נוכחים: ה"ה א. פאר, א. קליין, ד. זרחין, י. רוזנבאום, י. אלטנור
יונה צ'זארי.

הנדון: מסרי תעלות בכבישים נבויב ברמת וחבור בין רמת לקו טנוה יעקב

הוחלט שהתעלות יכסו לפי הפרוטוקול:

- א. סצע ועטיפת חול המופיע בחוזה פד 15 ס"מ מעל לקודקוד הצנור.
- ב. מעל לחול הב"ל תמולא התעלה בעוד 40 ס"מ חול ^{מזל} שכבות וההדוק יעשה ע"י הצפה במים ובטהדק יד.
- ג. מעל לשכבת החול תמולא התעלה בכורכר בשכבות עם הדוק וזאת מאחר והחומר הסקומי שהוצע לכסוי ע"י הפקוח בטקום סכל אננים גדולים וכפי שהוא ולא נתן להשתמש בו. כ/כ מתנגד מהנדס פעירית ירושלים מר אלטנור למלוי התעלות עם החומר הסקומי שמכיל כמות של אננים בגדלים טובים.
- ד. הוחלט לפי בקשתו סנהל הסחוז ומנהל המחלקה הטכנית של סחוז יעקב פאר יזרז הוצאת תכנית לבצוע לשרביב לקו בין השכונה ברמת /למאסף ראשי הצפוני טנוה יעקב.

ברשם ע"י מהנדס

י. אלטנור

תפוצה לכל הנוכחים

א. לואי

2 - 28

07/20/20

5/12

STATE OF TEXAS

COUNTY OF DALLAS

BEFORE ME, the undersigned authority, on this day personally appeared _____, known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing instrument, and acknowledged to me that he executed the same for the purposes and consideration therein expressed.

My commission expires _____

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and seal of office.

1. My commission expires _____

2. My commission expires _____

3. My commission expires _____

4. My commission expires _____

NOTARY PUBLIC

My Comm. Expires _____

STATE OF TEXAS

COUNTY OF DALLAS

15.10.72

Handwritten signature and scribbles.

9522-5
17.10.72
Handwritten notes in a box.

ט כ ר ט

Handwritten signature in blue ink.

פגישה מיום 12.10.72 -

השטח: בנה יעקב -

נוכחים: משרד השכון מר א. פאר, מר א. קליין -

עיריית י-ם: מר י. אלמגור

הקבלן, חב' "שרביב" מר קליט, רוטבוים וצ'זוארי

הוחלט:

1. קו הסניקה בנה יעקב והמאסף הצפוני מנוה יעקוב פי למטעי עמק הארזים יסור לעיריית י-ם בהאריך ראשון לנובמבר 1972 בשעה 9.00.
2. בקשר לחבור החשמל לתחנת שאיבה הוחלט שסמך השכון יפנה לעיריית ירושלים להזמין חבור חשמל בחברת החשמל.
3. הקבלה המוקדמת לתחנת שאיבה תחקייט בהסמך קבלת הקווים הראשיים.
4. אם התחנה יהיה להפעיל רק שבועים לאחר קבלת זרם חשמל, הזמן הדרוש להפעלה והרצאה של התחנה.

ברטם על ידי מהנדס

י. אלמגור
Handwritten signature.

תפוצה לכל נוכחים

Handwritten signature/initials.

לכבוד

איחוד מהנדסים

לעבודות מיס - ביוב

רח' יבנה 22

תל אביב

אדוניס נכבדים,

הנדון: חקנת האיבה - גרה יעקב

מז"ב העתק סכתבו של סר א. כהן, מהנדס ראשי
לביוב, עיריית ירושלים.

נא לתכנן דיזל צנרתור לשפת חרום בהתאם.

נכבוד רב,

א. קליין

מהנדס מיס וביוב מחוזי

העתק: 1. בוקס
סר צ. גלזמן
סר ש. לטס
סר ח. וון
סר ד. בן-ישי
סר ג. אבגל
סרד ד. לוית
סר א. קליין

פס/ט

מ"ו סירן חו
28 במאי '2

9522-5

30.5.72

של

X

1954
MAY 10 1954
MAY 10 1954
MAY 10 1954

1954
MAY 10 1954

MAY 10 1954

X-

MAY 10 1954

ט"ו סיון
28 מאי 1972

9522-5

לכבוד
משרד סלין ושות' בע"מ
לידי מר ט. גביצמן
רח' הרב פיישמן 28
הל אביב


אדרן בכבוד;

הנדון: חחנה שאיבה ברה יעקב

מ"ב העסק סכתבו מר א. כהן מהנדס ראשי לבירוב פירות ירושלים.

נא לתכנן דיזל בגרסור לשעה חרום בהתאם.

בכבוד רב



א' קליימן
מהנדס מים ובירוב מחוזי

העסק: בני-אין
מר צ' גלזמן - מנהל מחוז ירושלים
מר ט. לשם - הקריה הל-אביב
מר ה. רון - מנהל מחלקה טכנית
מר ד. בן ישי - סגן מנהל מחלקה טכנית
מר ג. אנגל - מהנדס השמל מחוזי
משרד היימן
מר א. קליימן - מהנדס מים ובירוב מחוזי

Handwritten notes in the top right corner, including a circled number '2' and some illegible scribbles.

Faint, illegible text located in the upper left quadrant of the page.

A short line of faint, illegible text in the middle left section.

A line of faint, illegible text, possibly underlined, in the middle left section.

Two lines of faint, illegible text in the middle left section.

Faint, illegible text in the lower right quadrant of the page.

A block of faint, illegible text in the lower left quadrant, appearing to be a list or series of entries.



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים
اورشليم - القدس
בסיון תש"ב
22/5/42

מס' התיק
رقم الملف

לכבוד
משרד השכון,
מחוז ירושלים,
לידי מר קליין,
ירושלים.

א.נ.ג.

הנני מבקשך בזה להחקין גנרטור לשעה חרום בסכ"ג בזה-יעקב
ובבנייה הצרפתית מאחר שבעתיד יוחקנו במקומות הנ"ל מאכוח כיוב.

נכבוד רב,

א. כהן
מנהל אגף הכיוב
ב/מהנדס העיר

גש/גש

משרד הסיכון

משרד

9522-5

14.4.72

לכבוד
חב' שרובי בע"מ
ח.ד. 1658
חיפה

א.ב.

הברון: חוזה מ"ס 33/50370/14278/72
סאטף בירוב ר"א שי בנקה יעקב-ירושלים

מבורך בזה רשימה כסויות ומחירים
מחוספת לחוזה הב"ל

מחוספת

ל. אורצקי
ס/מנהל אגף בנדסה

הכתוב:
מחוז ירושלים
אחוז מהנדסים בע"מ רח'הלל 12 ירושלים
פר זלינגר
9522-5

1950

1950

0255 2

1950

1950
1950
1950
1950

1950
1950

1950
1950

1950
1950

1950
1950
1950
1950

רשימת מחירים נוספת
- לחיזה מס' 33/50370/14278/71 -

↪ 2.50	מ"א	חוספה עבור גוכיות רוח לצנורות אסבסט ϕ 24"	.1
↪ 2.00	מ"א	כנ"ל לצנורות 20"	.2
↪ 1.75	מ"א	כנ"ל לצנורות 16"	.3
↪ 1.50	מ"א	כנ"ל לצנורות 14"	.4
↪ 8.00	מ"א	הנחה קו מיט זמני על מני הקרקע לאורך תואי הביוב, כולל פרוקו, בקוטר 2", $1\frac{1}{2}$ "	.5
↪ 80.00	ש"ע	עבודה טרקטור די-9	.6
↪ 10.00	מ"א	הנחה קו מיט 1", כולל אביזרים	.7
↪ 3.00	מ"א	חוספה עבור טצע חול דיונות במקום - שוטטוביה לכל הקוטרים	.8

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK

1.	REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK	100	100
2.	REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK	100	100
3.	REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK	100	100
4.	REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK	100	100
5.	REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK	100	100
6.	REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK	100	100
7.	REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK	100	100
8.	REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK	100	100

מע"י עמק הארזים

מוצא, ירושלים

טלפון ירושלים 523492

דארנע הרי יהודה

יד השיכון - המשוד הראשי
 הקדיה ח"א
 9522-5
 יח שבט תשל"ב = 3. 2. 72
 תאריך: 28/1/72
 פני הניק
 לעיון ולתשלום

[Handwritten signature and scribbles]
 31.1.72

[Handwritten signature]

לכבוד

משרד השכון, ירושלים
 ע"י אהוד הנדסאים בע"מ
ירושלים

30.3

הנדון: קו מאסף ביוב-ניה יעקב

לאחר דחיות רבות ולא מובנות של סכום ביניים של החשבון בנדון, ובהתחשב בבקשתו של מד וייד מאתנו להמחין עד סוף חודש ינואר, הננו ממציאים לכם בזה חשבון מסכם ליום 31.1.72. במקטע לאחר חשבון זה, והפעם ללא דחוי.

ברצוננו להסביר השוואה לבנים למצב העובדתי בשטח הכל הנוגע לסיום העבודות ע"י הקבלן: בקטע שע"י הגשר - לאורך כ-5 מטר יש להניח צינור ולכסות אותו.

בסוף הקו נשאר קטע של כ- 40 מטר שצריך לכסותו ע"י ביה-האריזה יש להשלים את החפירה באורך של כ-40 מטר, להניח הצינור ולכסות.

כ"כ יש להשלים מטמרי מנהולים לאורך הקו, בעיקר בקטע הסמוך לביה האריזה.

כמו כן צריך לצאוב למילוק כל החומרים מן השטח.

בהקשר לכך, ברצוננו להעיר שדחיית מועד סיום העבודות, שהוא בניגוד מוחלט למוסכם בינינו, עלול לברום לנו נזקים חמורים ביותר בהתחשב בעובדה שלא נוכל בשנה זו להכשיר את אותו שטח בו עובד הקו - לעיבוד ונטיעה ולפיכך נאבד שנה שלמה של יבולים צפויים.

בכבוד רב

לוטת: חשבון ליום 31.1.72
 העתק: מד וייד, משרד השכון, ח"א
 מר קליין, משרד השכון, י-ם

מחוז המרכז
 8. 11. 1972

DECLASSIFICATION

DATE

BY

REASON

CLASS

EXEMPTION

DATE

BY

CLASS

EXEMPTION

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE BY A DATE AND AUTHORITY IN THIS DOCUMENT.

DATE 08-11-82 BY SP-6/BJL/STP

REASON: EXECUTIVE ORDER 11652

EXEMPTION: 25X


DATE 08-11-82 BY SP-6/BJL/STP

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE BY A DATE AND AUTHORITY IN THIS DOCUMENT.

DATE 08-11-82 BY SP-6/BJL/STP

REASON: EXECUTIVE ORDER 11652

EXEMPTION: 25X



לכבוד

משרד השיכון, ירושלים
ע"י אחוד מהנדסים בע"מ
ירושלים

א.ב.א.

הנדון: קו האטף ביוב-נוה יעקב

חשבון הסכום ליום 31.1.1972

		קטע א' :
		מגשר נבי-ספואל - בית האריזה.
150	לי	1. בניית גדר תייל באורך 30 מ'. חומרים ועבודה לפי 5 לי/מטר.
5400		2. בניית קיר תומך לאורך הודי באורך 270 מטר ובגובה 1.2-1.5 מ'. לפי 20 לי/מטר.
500		3. בניית קיר אבן ליד הטרכה באורך 50 מטר לפי 10 לי/מטר.
240		4. יישור השטח ע"י בולדוזר. 4 ש"ע לפי 60 לי/ש"ע.
600		5. חריש השטח ברוטר. 10 ש"ע לפי 60 לי/ש"ע.
2400		6. סיקול השטח אחרי החריש. 100 ש"ע טרקטור ועגלה לפי 12 לי/ש"ע + 60 י"ע אנשים לפי 20 לי/י"ע.
600		7. הובלת הבולדוזר והרוטר לשטח.
15000		8. בקטע הסמוך לבשר - חוספת של 1500 מ"ק אדמה + בקטע הסמוך לבית האריזה - 500 מ"ק אדמה לפי 7.5 לי/מ"ק (כולל החומר ההובלה והפיזור).
1250		9. טילוק 500 מ"ק אדמה פסולת שהוצאה מן החפירה לפי 2.5 לי/מ"ק.
200		10. נזק חלקי בעץ אחד.
		קטע ז' :
		מבית האריזה - סוף הקו.
600		11. יישום השטח ע"י בולדוזר. 10 ש"ע לפי 60 לי/ש"ע.
300		12. חריש השטח ברוטר. 5 ש"ע לפי 60 לי/ש"ע.
375		13. טילוק 150 מ"ק אדמת פסולת לפי 2.5 לי/מ"ק.
1200		14. סיקול השטח אחרי הוצאת הפסולת, יישור וחריש השטח. 50 ש"ע טרקטור ועגלה לפי 12 לי/ש"ע 30 י"ע אנשים לפי 20 לי/י"ע.
520		15. בניית גדר תחונה באורך 80 מטר ובגובה 60 ס"מ לפי 6.5 לי/מטר.
715		16. בניית גדר עליונה באורך 110 מטר לפי 6.5 לי/מטר.
400		17. נזק חלקי בשני עצים. לפי 200 לי/עץ.
		קטע ג' :
		בית האריזה.
1020		18. פניעה בגב בית האריזה - נפגעו 41 לוחות עולמית בשטח כולל של כ- 95 מ"ר. החלפת לוחות בודדים איננה אפשרית היות שהלוחות המיוצרים היום הם צרים יותר. יש אפוא צורך להחליף שורות שלמות בשטח כולל של כ- 120 מ"ר לפי 8.5 לי/מ"ר.
1000		+ עבודת ההסרה של הלוחות הפגועים והחלפתם בחדשים
50		19. הקונן גדר אבן על יד בית האריזה
50		20. סדור חוטי התיל בבית האריזה
220		21. הבאת 2 מכוניות עם חצץ ופזרון ע"י בית האריזה
550		22. סדור הדרך הראשית. חומר והובלה 250 לי הדוק הדרך במכבש 300 לי
2320		כללי : מקוח ל- 4 חדשים עד ליום 15.2.72 (סעיף 8 להסכם) לפי 580 לי/חודש.
4000		דמי פיגור עבור 4 חדשים (סעיף 12 להסכם) לפי 1000 לי/חודש

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב הלל 12, טל. 232203
משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927

INT

כ"ס כסלו חשל"ב

17.12.1971

תיק נ.י. 74/120

משרד העירייה - הודעת הודאשי
ה' 5 - 9522
ג' טבת תשל"ב = 22.12.71
18, תחיק
לעיון ולמעולה

לכבוד
מ. מלין ושות' בע"מ,
רחוב הרב פישמן-מימון
תל - אביב.

א.נ.,

הנדון: קרי ביוב ובניית תחנת שאיבה בנוה-יעקב

רצ"ב צלום מכתב חברת שרביב בע"מ מיום 15.12.71.

נבקשכם להמציא לנו בהקדם את הערותיכם לכל אחת מהנקודות הנזכרות בו.

באשר להעתיקי שמש - כפי שהודעתני לכם בשלפון, כל עוד חקריים שביטתה במכוונים,
יש לשלוח את האורגינלים למשרד השכון, ירושלים (בצרוף מכתב מלווה מסביר) אשר ידאג
לעשות העתיקי שמש.

בברכה,

[Handwritten signature]
ח. היימן

העתיקים: מר י. וייז, משה"ש, תל-אביב.
מר א. קליין, משה"ש, ירושלים.
מר מיכאלוביץ, משה"ש, ירושלים.
מר א. אברהם, רחוב הנביאים 54, י-ם.
מר ח. כריסקמן.
מר א. עוזמו.

עבודות אינסטלציה, ביוב מרכזי, קווי מיט, חסקה מרכזית
San. Installations, Condensation, Water Supply, Central Heating

15.12.71

חתימה _____

משרד
הראשי
נח כסלו תשל"ב = 16.12.71
סלי התיק
לעיון ולפעולה
37

לכבוד
אחוד מהנדסים לפקוח ומאוס
רח' הלל 12,
ירושלים

א.ג.ג.

הגדון: קוי ביוב ובניית תחנת שאיבה בנווה יעקב

הגנו מתיחסים למכתביכם בדבר העתקי תכניות שהגבתם מבקשים מאתנו בקשר לציוד, יסודות וחשמל לתחנה וכן לסכום מיום 17/11/71 שהעתק ממנו הגיע אלינו היום ביום 15/12/71.

א. כל הפרטים המבוקשים על ידכם במכתביכם בקשר לפרטי הציוד, חשמל ויסודות לתחנת השאיבה הועברו למתכננים לידי מר דודסון ביום 17/11/71 ועל המתכנן להוציא בהתאם לפרטים אלה שנמסרו לו ע"י צדדן הציוד סיניבר בע"מ תכניות ואולי גם שבויים בבנין התחנה בהתאם לכך.

אין אנו צריכים לספק תכניות לבצוע לכם כל מה שהיה עלינו לספק סופק למתכנן. ב. בקשר לסכום מיום 17/11/71 הגנו לציין כדלקמן:-

המדידה בערכה ע"י מודדים שנקבעו על ידכם והחומר הועבר למתכנן. סוכם שהמתכנן ימציא חתך חדש. עד כה לא קבלנו את החתך והדבר מעכב את המשך הבצוע בקו המשותף זה חודש ימים.

במסר לנו בשיחה מלפוזית ע"י המתכנן מר דודסון שכל התכניות אמנם מוכנות אעלו כולל התכניות לתחנה עם השבויים והפרטים החסרים אולם אין הוא יכול להמציא אותם מאחר ויש שניתה בבצוע עותקי השטח עבור משרד השכון.

אי לכך הגנו מבקשים להסדיר את הענין עם התכניות בכדי לא לגרום לנו לעכובים נוספים בעבודות של קו ביוב וסביקה משותף ובתחנת השאיבה.

בקשר לסעיף 6 של הסכום לא ברור לנו על איזה מגופים מדובר וגודה לכם באם תבהירו לנו זאת. נראה לנו שחלה טעות בסעיף הנ"ל.

ברצוננו להדגיש שהשבויים לפי הסכום מיום 17/11/71 והעכוב בקבלת תכניות לפי ת סכום זה גרם לנו עכובים נכריים בעבודה ואבוד זמן יקר שבו נתן היה עוד לעבוד לפני רדת הגשמים.

לכבוד רב,
שנייה לעבודות שרכבות וכיוב בע"מ

העתק: מר י. וייד, משרד השכון, הקריה, ת"א
מר קליין, משרד השכון, ירושלים.

118 PINDOLIN ST. HAIFA


TEL 288234-2 30
P.O. BOX 1028

HAIFA 118 ATZMOUTH RD

1957

1957

1957



1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

משרד הסיכון

יח' כסלו תשל"ב
6 לדצמבר 1971

לכבוד
חב' "שרביב" בע"מ
ת.ד. 1658
חיפה

א.ב.

הנדון: חוזה מס' 33/50370/14278/71 -
מאסף בירוב ראשי בנה יעקב, י-ם.

מצורפות בזה 2 רשימות כסויות ומחירים
עבור קו טניקה, קוי בירוב ועבור תחבת-
שאיבה כתוספת לחוזה הנ"ל.

בכבוד רב

ל. אורצקי
ס/מנהל אגף הנדסה

הערת:

סחוז ירושלים
אחוז מהנדסים בע"מ
רח' הלל 12, י-ם.
טר זלינגר

100
100

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב הלל 12, טל. 232203
משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927

ט"ו כסלו תשל"ב
3.12.1971



תיק נ.י. 102

לכבוד
מר א. קליין,
משרד השכון,
ירושלים.

א.נ.,

הנדון: נוה-יעקב / הסקה
מכתבנו מיום 23.11.71

1. לפי המפרט הטכני של עבודות ההסקה המרכזית (סעיף 20 א') שהוכן ע"י ה"ה יושע-שורץ, מתכנני האינסטלציה וההסקה בבנינים, יהיו השסתומים הדירתיים שסתומי "בלופיקס" כדוריים מתאימים לסמפרטורות עבודה של 120 מעלות או שוה-ערך מאושר.
2. חוצאות בדיקה הברזים במכון התקנים מראות כי הברזים שפוס "בלופיקס" אינם עומדים בדרישות.
3. בפגישה בינך, פר וייד ומר אברהם שלנו סוכס כי יש להשתמש בברזים שפוס "ארקא", ובהתאם לזה נתנו הוראות לקבלנים להשתמש בברזים אלה בעתיד.

בברכה,

ח. היימן

העתקים: מר י. וייד, משה"ש, ~~משה"ש~~,
מר ד. בן-ישי, משה"ש, ירושלים.
מר א. אברהם, ירושלים.

מסוד השיכון

יב' כסלו תשל"ב
1 לדצמבר 1971

8522-5

לכבוד

חב' "טרביב" בע"מ
ת.ד. 1658
ירושלים

א.ב.

2/7/71
הנדון: קו ביוז סאסי - נוה ג' 40
מעבר במסעי עסק הארזים.

רצ"ב העתקים של חשבון ומכתב מ"מסעי עסק
הארזים".

עליכם לסיים את העבודה בשטח המסעים בדרך
המהירה ביותר, כדי שנוכל לערוך את החשבון
הסופי עם "מסעי הארזים".

בכבוד רב

י. וייד
אגף הנדסה
מים וביוז

העתק: מר פריקסמן, אחוז מהנדסים
רח' הלל 12 י-ם.
מר קליין, ירושלים.

1954 JAN 20
1954 JAN 20

SECRET
"SECRET" 27
N. A. 2001
SECRET

SECRET

SECRET

3

SECRET
SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

משרד הטיכון

יג' כסלו תשל"ב
1 לוצמבר 1971

לכבוד

"מטעי עמק הארזים"

מ ו צ א

ד.ב. הרי יהודה

0522-5

א.ב.

הנדון: קר סאסף ביוג - בנה יעקב.
מכתבכם מיום 16.11.71.

בתשובה למכתבכם הג"ל, הריני להביא לידיעתכם
כי הקבלן פוטר לטיים את העבודה בקטעים
שונים בזמן הקרוב ולכן, איננו יכולים לאשר
חשבון זמני בוסף.

בתוך החשבון הסגור יש עבודות שהקבלן היה
צריך לבצען על חשבוננו.

בגמר עבודתו בזמן פגישה להסדר כל תביעותיכם.

בכבוד רב

י. רייד

אגף הנדסה

מיס וביוג

העתק: מר ח. בריקסמן, אחוז מהנדסים בע"מ
רח' הלל 12, י-ם.

מר קליין, ירושלים.

חב' "שרביב" בע"מ, ת.ד. 1658 חיפה.

CONFIDENTIAL

SECRET

"CONFIDENTIAL"

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL - CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL - CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL - CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL - CONFIDENTIAL

SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL - CONFIDENTIAL

Handwritten mark at the top right corner.

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב הלל 12, טל. 232203
משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927

Handwritten signature or initials at the top left.

ז' כסלו תשל"ב

25.11.1971

נושן: המשדד הראשי
זמריה. ת"א
28.11.71 = תשל"ב
מ"י תח"פ
לעין רגליה

לכבוד
מר י. וייד,
משרד השכון,
ה ק ר י ה,
תל - אביב.

תיק נ.י. 120

א.נ.,

הנדון: תחנת שאיבת ביוב בנוה-יעקב

רצ"ב העתק מכתבנו מיום 25.11.71 לחברת שרביב.

היה לנו קל יותר ללחוץ עליהם לו היה בידינו חוזה לעבודה הנ"ל.
לכן נבקשך להעביר לנו את החוזה (או הגדלת החוזה הקודם) בהקדם או
להודיע לנו מתי נוכל לקבלו.

בברכה,

Handwritten signature in blue ink.

ח. היימן

העתקים: מר א. קליין, משרד השכון, ירושלים.
מר א. עוזמו.

Handwritten text at the top left, possibly a header or address, including the number 12345.

Rectangular stamp with text: "RECEIVED" and "NOV 11 1987".

Handwritten text at the top right, possibly a name or title.

Handwritten text in the middle left section, possibly a date or reference number.

Handwritten text in the middle right section, possibly a name or title.

Underlined text in the middle section, possibly a title or subject line.

Handwritten text in the lower middle section, possibly a date or reference number.

Handwritten text in the lower middle section, possibly a date or reference number.

Handwritten text in the lower right section, possibly a name or title.

Handwritten text in the lower right section, possibly a name or title.



Handwritten text at the bottom left, possibly a date or reference number.

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב הלל 12, טל. 232203
משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927

25.11.1971

לכבוד
שרביב בע"מ,
דרך העצמאות 118,
ת י פ ה.

תיק נ.י. 120


א.נ.,

הנדון: תחנת שאיבת בירוב בנוה-יעקב

ידועה לכם היטב הדחיפות הרבה שיש בהקמת תחנת השאיבה. לכן תמוה בעינינו
הקצב האיטי של התקדמות העבודה, והעובדה כי טרם העברתם לנו לוח זמנים לאשור.

נא ספחלכם הדחוף.

בברכה,


ח. היימן

העחקים: מר י. וייז, משה"ש, תל-אביב.
מר א. קליין, משה"ש, ירושלים.
מר א. עוזמו.

Handwritten text at the top left, possibly a header or title.

Handwritten text at the top right, possibly a date or reference number.

Handwritten text in the middle left section.

Handwritten text in the middle right section.

Handwritten text in the middle right section, below the first one.

Handwritten text in the middle section, possibly a separator or a specific note.

Handwritten text in the lower middle section, possibly a paragraph or a list.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower right section.

Handwritten signature or initials in the lower right section.

Handwritten text at the bottom left, possibly a footer or a concluding note.

Handwritten text at the bottom right, possibly a signature or a date.

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב הלל 12, טל. 232203
משרד שדה: נוה יעקב, טל. 82927

ה' כסלו תשל"ב
26.11.1971

משרד השיכון-המשרד הראשי
הקריה, ת"א
כ"ט חשוון = 30.11.71
מ"י חתיק
לעין ולפזולה
3111

לכבוד
שרביב בע"מ,
דרך עצמאות 118,
ח י פ ה.

חיק נ.י. 100

א.נ.,

הנדון: מאסף ביוב צפוני בנוה-יעקב - עמק הארזים
מכתבכם מיום 5.11.71

ברצוננו להעלות בכתב את מה שסיממנו בגין מכתבכם הנ"ל:-

מאחר וחלה אי הבנה בפרוש מכתבנו אליכם מיום 3.11.71, הרי הינכם רואים את
מכתבכם מחאריך 5.11.71 שהעתקו נשלח למר י. וייד במשרד השכון חל-אביב ומר א. קליין
ממשרד השכון ירושלים כמבוסל.

בברכה,

ח. בריסקמן

העתקים: מר י. וייד, משה"ש, חל-אביב.
מר א. קליין, משה"ש, ירושלים.
מר י. פטל.

משרד השיכון

כב' בחסוך תשל"ב
10 לנובמבר 1971

לכבוד

אחוז מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

רח' הלל 12

ירושלים

9522 5

א.ב.

הנדון: תחנת שאיבת מופכין בנזה-יעקב.
מכתבכם נ.י. 73/74 ס- 25.10.71

בתשובה למכתבכם הנ"ל, הריני להביא לידיעתכם
כי חב' "שרביב" הובנה את התחנה, גם מטפחת
את הצירוד ואחראית לכל הפרטים הקשורים בו.

בכבוד רב

י. וייד

אגף הנדסה

מים וכיורב

העתק:

מר קליין, ירושלים.
חב' "שרביב" ת.ד. 1658 חיפה.

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET
ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 11-15-01 BY 60322
UCBAW/STP

SECRET

7

SECRET
CONFIDENTIAL

SECRET
CONFIDENTIAL

SECRET
CONFIDENTIAL

SECRET
CONFIDENTIAL


עבודות אינסטלציה, כיווב מרכזי, קוי מים, הסקה מרכזית
San. Installations, Canalisation, Water Supply, Central Heating

5.11.71

חיפה.....Halifa

לכבוד
אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ,
רחוב הלל 12,
ירושלים

א.ב.ג.



הנדון: מאסף כיווב צפוני מנווה יעקב
מכתבכם מיום 3.11.1971

בתשובה למכתבך הנבו להודיעך שתוכן מכתבך הוא בנגוד לאמור בחוזה ולסכומים שבערכו בזמן העבודה.
אמנם כתוב במפרט הכללי שצורך לחוזה שעל הקבלן להחזיר את השטח למצב ~~המקורי~~ אבל בנוסף לכך כתוב בחנאים המיוחדים לעבודה הנ"ל שיש להשאיר דרך מעבר לאורך הביוב.
עם התחלת הבצוע היה ברור בנושא ובמסר לנו להשאיר דרך מעבר ולא להחזיר את השטח לקדמותו.
לאור זאת אין כל מקום לטענות שבמכתבכם.
יחד עם זאת הנבו להודיעכם שמאחר ואנו מסיימים את העבודות ולנו הדרך לא דרושה יותר מטרבו הוראה להנהלת העבודה במקום להוציא את כל המלוי מהודיות ולשים אותן בתוואי, דבר שיחזיר את המצב לקדמותו, הוראה זאת היא להתאם לדרישתכם וטענתכם בכמכתבכם מיום 3/11/1971.
הנבו לציין לפניכם שלאחר הוראתכם זאת לא תוכלו לתבוע מאתנו השארת דרך מאחר ודרך לא היתה קיימת מקודם.

בכבוד רב,
"שרביב"
חברה לעבודות שרברכות וכיוב בע"מ

העתק: מר י. וייז, משרד השכון, ת"א.
מר א. קליין משרד השכון ירושלים.

118 ATZMOUTH RD.

TEL. 239234-2 JBT
P.O.B. 1658 J. U.

HAIFA, 118, ATZMOUTH RD.

2001-10-10
2001-10-10
2001-10-10

2001-10-10

.....

1955
1955
1955

1955

1955

1955

1955

1955

1955

1955

1955

1955

1955

1955

הרשמי כבוד

5-2229

השירותים
וי"צ
וי"צ

אמי

משיב

"ש ר ב י ב"

חברה לעבודות שדרבות וניוב בע"מ

חיפה. דרך העצמאות 108

טל. 5-536234

עבודות אינסטלציה, כייב מרכזי, קוי מיט, הסקה מרכזית
San. Installations, Canalisation, Water Supply, Central Heating

4.11.71

חיפה Haifa

Handwritten notes in red ink:
מחיר 4,000 ₪
מחיר 1,000 ₪

לכבוד
אחוד מהנדסים למקוה ותאום בע"מ
רח' הלל 12
ירושלים.

א.ב.,

הדרון: בצוע תחנת שאיבה בנה יעקב.

בתשובה למכתבכם הננו להודיעכם כדלקמן:

1. ביום 3.11.71, הוחל בהצבה עבור מבנה תחנת השאיבה.
2. עד כה לא יכולנו להתחיל בבצוע עבודות החצוב, מאחר והיה עלינו לבדוק באם לא יחולו שבויים ביסודות עקב אספקת הציוד לשאיבה. את הוראתכם להזמנת הציוד אצל סיביבר.א. בע"מ, קבלנו לפני שבוע ימים: יצרן הציוד הבטיח לבדוק ולתאם את כל הדרוש עד 15.11.71 שבתאריך הנ"ל בדע באם אין צורך בשבויים במבנה התחנה.
3. למרות כל העכובים הנ"ל אנו נבצע את התחנה תוך שמונה חודשים מיום שמסרתם לנו את התכניות והשטח, אולם כל זאת בתנאי שתספקו חשמל עד למבנה לא יותר מאוחר מאשר ביום 15.1.72.
4. עד 20.11.71 נגיש לכם לוח בצוע מפורט.

בכבוד רב,

העתקים: מר י. וייז, מש"הש ת"א
מר א. קליין מש"הש, ירושלים.

שרביב
חברה לעבודות שרברבות וכיוב בע"מ

118 WINDMILL RD, HAIFA

TEL. 28234-2, 20
P.O.B. 1828, H.A.

HAIFA 118 WINDMILL RD.

17.11.77

התאחדות העובדים הכללית
בניין המטה, רמת השרון

מס'.....

17.11.77

התאחדות העובדים הכללית
בניין המטה, רמת השרון
17.11.77

הודעה על פיקודי עובדי חברת "שרביט"

התאחדות העובדים הכללית

1. עובדי "שרביט", אשר עובדים בחברת "שרביט",
2. על מנת להבטיח את יציבות העסקים, הוחלט על ידי ההנהלה, כי תוקם פיקודי עובדים, אשר יבטיח את יציבות העסקים, ויבטיח את יציבות העסקים, ויבטיח את יציבות העסקים.
3. הפיקודי יבטיח את יציבות העסקים, ויבטיח את יציבות העסקים, ויבטיח את יציבות העסקים.
4. הפיקודי יבטיח את יציבות העסקים, ויבטיח את יציבות העסקים, ויבטיח את יציבות העסקים.

התאחדות העובדים הכללית

התאחדות העובדים הכללית
בניין המטה, רמת השרון

התאחדות העובדים הכללית
בניין המטה, רמת השרון

א.ת.

י"ד חשוון תשל"ב

2.11.1971

משרד השיכון והנדסה
הראשי
א 9522-5
ב. חשוון תשל"ב - 8.11.71
לעין השלושה
37 3/1

לכבוד
שרביב בע"מ,
דרך העצמאות 118,
חיפה.

חיק נ.י. 100

א.נ.א.

הנדון: מאסף ביוב צפוני מנוה-יעקב לעמק הארזים -
שדה מוקשים, נקודה ציון 135400 170000

1. המפרט עליו החמתם (סעיף 7 ברשימת הכמויות) קובע:-

" מעבר בשדה מוקשים - השומה לבו של הקבלן מוטמנה לכך כי קטע ביוב באורך של 120 מ' עובר ברצועה ברוחב של כ-20 מ' שנחנה בשדה מוקשים והמגודרת ע"י גדר. העבודה בקטע זה תעשה ברצועה המפונה ממוקשים ומסומנת בגדר בלבד. כל סטיה מרצועה זו מסכנת את העובדים והכלים בשטח. על הקבלן להביא לידיעת כל העובדים בשטח על קיומו של שדה המוקשים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים. הקבלן בכל מקרה ישא באחריות בכל חוצאות שהגרמנה לעבודה או לעובדים המועסקים על-ידו. על הקבלן לודא עם רשויות הבטחון שהשטח בו הוא עובד נקי ממוקשים וניהן לעבודה. "

2. בנגוד גמד לכל האמור לעיל, הרס קבלן המשנה שלכם, מר ברזני, את הגדר, נכנס לתוך שדה המוקשים ומלא שטח ניכר משדה המוקשים במלוי. טענתכם שכל עבודה הקבלן הנ"ל נעשתה בתאום גמור עם חיל הנדסה, וכי הקימו את הגדר מחדש. למרות דרישותינו החוזרות ללא הרף לקבל אשור בכחב מהיל הנדסה, טרם המצאתם את האשור הנ"ל וספק רב מהעורר בקרבנו לאמינות טענותיכם.

3. בסיוור בשטח נוכחנו לדעת כי אינכם מקפידים על אמצעי הזהירות עליהם החייבתם.

לא נותר לנו אלא להעביר את העובדות הנ"ל לידיעת כל הגורמים הבטחוניים וזאת על מנת למנוע אסונות בעתיד.

בכבוד רב,

ה. בריסקין

העתקים: משרד העבודה, מפקח עבודות ראשי, מגרש - הרוטים, ירושלים.
משרת ישראל, מגרש הרוטים, ירושלים.
קצין הנדסה, פקוד מרכז, צה"ל.
מר י. וייז, משה"ש, תל-אביב.
מר ה. רוזן, משה"ש, ירושלים.
מר א. קליין, משה"ש, ירושלים.


ה"ה בלשה-ילון, רחוב
העצמאות 61, חיפה.
הנהלת עבודה, שרביב, נ.י.
האחים ברזני, באחר.
מר מ. אדלמן.

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב הלל 20, טל. 232203
משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927

י"ג חשוון תשל"ב

1.11.1971

חיק נ.י. 74



לכבוד
שרביב בע"מ,
דרך העצמאות 118,
חיפה.

א.נ.,

הנדון: תחנת שאיבה לשופכין בנוה-יעקב

צר לנו לציין כי עד היום כל העבודה שבוצעה היא סמוך המבנה
לאחר גמר חפירות בשטח.

קצב העבודה באתר אינו תואם את הבטחותיכם.

בברכה,

ח. בריסקמן

העתקים: מר י. וייד, משה"ש, תל-אביב.
מר א. קליין, משה"ש, ירושלים.
מר א. עוזמו.
הנהלת עבודה, שרביב, נוה-יעקב.

א.י.

משרד השיכון - המשרד הראשי
הקרי"ג
5-22205

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

התאריך
29.10.71
תיק מס'

מזכר
אל:
מר א. ב. סקולן
מאת:
א. קליין

הנדון:
ציון ממנה לאיבה אבול על וסקד

בהודעה מטעם א. ב. סקולן
על אבול אבול על וסקד
אבול אבול על וסקד
א. ב. סקולן
א. ב. סקולן
א. ב. סקולן
א. ב. סקולן
א. ב. סקולן

אבול אבול

א.י.

הסודית וליוב סקולן

50. 10. 95

Handwritten notes, possibly a name or title, partially obscured by a vertical line.

Handwritten text, possibly a title or header, written in a cursive style.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script.

Handwritten text at the bottom right of the page.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or date.

אליעזר בלשה-זאב ילון (ישראל) בע"מ

חיפה, 26.10.1971

מספרנו ימ/אש/59



לכבוד
איחוד מהנדסים
רחוב הלל 12
ירושלים

א.ג.,

הנדון: מאסף ביוב צפוני (נוה יעקב)

לוטים בזה ארבעה סטים של העקמי גליונות מס' 7, 8, 9 של מאסף הביוב הצפוני לאחר שהוכנסו בהם שינויים הנובעים מהעתקת תוואי קו הביוב לכביש האספלט החדש שלאורך גדר ביה"ס והעתקת תוואי הקו לצידו הצפוני של הכביש לנבי סמואל (במקביל לקו החשמל).

נודה לכם אם תעבירו החוכניות לקבלן.

אנו מתנצלים על איכותן הגרועה של כמה מן ההעקמות. מכון ההעקמות טוען כי זוהי האיכות שהוא יכול לספק עבור המחירים הנמוכים שמשרד השיכון משלם לו. המכון סרב להענות לדרישתנו להכין את ההעקמות מחדש ולכן נאלצנו לקבלן מבלית ברירה.

בכבוד רב,

אינג' א. בלשה

לוטה: העקמי גליונות 7, 8, 9

העקם: מר ווייץ, משרד השכון, הקריה, תל-אביב.
מר קליין, משרד השכון, רחוב בן-יהודה 23, ירושלים.

נג/ק


אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב הלל 12, טל. 232203
משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927

ר' חשוך חשל"ב

25.10.1971

חש"ב

חיק נ.י. 73/74



לכבוד
מר י. וייד,
משרד השכון,
ה ק ר י ה,
תל - אביב.

א.נ.,

הנדון: החנת שאיבת שופכין בנוה-יעקב

1. רצ"ב מכתב חברה שרביב מיום 20.10.71 המדבר בעד עצמו. נודה לך באם תעביר לנו את האינפורמציה הדרושה בקשר לספק הציוד.
2. בהזדמנות זו נבקשך שוב להעביר לנו העתק החוזה עם חברה שרביב בדבר הקמת התחנה.

בברכה,

ח. היימן
ח. היימן

העתקים: מר א. קליין, משה"ש, ירושלים.
מר א. עוזמו.

„SHARBIV“ Co. Ltd.

חברה לעבודות שרברבות וכיוב בע"מ "שרביב"

HAIFA, 118, ATZMAUTH Rd.

טל. 536234-5
ת.ד. 1658 פ.ו.ב.

חיפה. דרך העצמאות 118

עבודות אינסטלציה, כיוון מרכזי, קוי מיט. חסקה מרכזית
San. Installations, Canalisation, Water Supply, Central Heating

חיפה 20/10/71

לכבוד
אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ,
רה' הלל 12,
ירושלים

א.ב.,

הנדון: תחנת שאיבה לבירוב בנה יעקב
מכתבכם מיום 28/9/71

בתשובה למכתבכם הנוו להודיעכם שתכניות השמל ופקוד ותבוחת הצברת
יש לקבל מיצרן הצירוד שמספק את הצירוד וגם את הפקוד החשמל וחבורי הצברת.
כפי שידוע לכם לנו לא ידוע עדיין ספק הצירוד ולכן אין באפשרותנו
לבקש את הפרטים הב"ל.
כשנדע מי הספק נוכל לספק את כל הפרטים הדרושים.

בכבוד רב,
"שרביב"
חברה לעבודות שרברבות וכיוב בע"מ


העתק: מר א. קליין משרד השכון ירושלים.

נתקבל
24 X. 1971

7.15

ל" חשרי תשל"ב

17.10.1971



לכבוד
חברת שרביב בע"מ,
דרך העצמאות 118,
חיפה.

חיק נ.י. 74

א.נ.א

הנדון: חפירת קוי ביוב גביטציאני וקו סניקה/נוה-יעקב

1. בהמשך למכתבי מתאריך 13.10.71 למר קליין ממשרד השכון הריני להודיעך כי יש להפסיק מיד את חפירת קו הסניקה המבוצע על ידך בשטח בנגוד לתכניות המאושרות.
2. בישיבה מיום 19.8.71 סיכמנו שיש לזמן פגישה בשטח בנוכחות המתכנן, הקבלן, המודד ונציג ממשרד השכון לשם מסירת תוי הקוים כולל תקון (קרוב שני הקוים לשם יצירת דרך גישה אחת משותפת). פגישה זו לא יצאה לפועל (אולם המתכנן הודיע שלא יהיו בעיות בשנוי המבוקש).
3. מוזר מאד שמצאתם לנחוץ להתחיל בחפירת קו הסניקה ללא אשור המתכנן וללא אושר הפקוח.
4. כל עוד לא נקבל תכניות תקון לחווי רואים אנו את התכניות הקיימות כמחייבות אתכם ואוחנו.
5. במידה וקבלתם הסכמת המתכנן להזזת קו הסניקה נבקשכם להעביר לנו העתק האשור וההנחיות.

בכבוד רב,

ח. בריסקמן

העתקים: מר ח. רוזן, משה"ש, ירושלים.
מר י. וייד, משה"ש, תל-אביב.
מר א. קליין, משה"ש, ירושלים.
הנהלת עבודה, שרביב, נוה-יעקב.
מר מ. אדלמן.

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535

1701-01-01

TO: SAC, NEW YORK
FROM: SAC, NEW YORK
SUBJECT: [Illegible]



1701-01-01

A...

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

1. [Illegible text]
2. [Illegible text]
3. [Illegible text]
4. [Illegible text]
5. [Illegible text]

1701-01-01

1701-01-01

[Illegible text]

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
232203 XXXXX ירושלים, רחוב הלל 12, טל. 26353
משרד שדה: נוה'יעקב, טל. 82927

~~7115~~

כ"ז אלול תשל"א

17.9.1971

השיכון-המשרד הראשי
הקפידה ת"א
ג תשרי תשל"א = 22. 9. 71
9524-5
5/9/71

לכבוד
מר א. קליין,
משרד השכון,
ירושלים.

חיק נ.י. 73

א.נ.,

הנדון: קו סניקה ותחנת שאיבה ומאסף ביוב
בנוה-יעקב

1. האם נמצאים בידך הכרזת העירייה על קו הביוב ואישורי הועדה המקומית והועדה המחוזית?
2. כמו כן נבקש להעביר לנו שני העתקי החוזה לעבודות הנ"ל.

בברכה,

ח. היימן

העתקים:
מר י. וייד, משה"ש, תל-אביב.
מ. מלין ושות' בע"מ, רח' הרב פשמן-
מימון 18, תל-אביב.
מר י. טולדו.
מר א. עוזמו.

3" / 3

מדינת ישראל
משרד השכון מחוז ירושלים

רשום
10.9.71 תאריך:
מספר:
צו מספר:

~~321~~

לכבוד
חבר "מכונת בע"מ
רח' העצמאות 118
מיטה

אדון בכבוד,
הנדון: "צו התחלת עבודה"

חוצה מס. 33/14278/71 מיום לבצוע עבודות ביוב
הקצאה מס. מקום נוה - יעקב, ירושלים

בהתאם לס' 43 בתנאי החוזה הנ"ל, הנבי סורה לך להתחיל בניצוע העבודות בהתאם
לרשימה דלהלן, לא יאוחר מ-7 ימים מיום קבלת צו זה, בהתאם לרשימה דלהלן:

מבנה מחנה האיבה טכניקה לביוב, לפי החוזה הנ"ל.

א. מר איתור סחנ' לפקוח (ראש צוות תכנון ופקוח) מונה להיות "המפקח" לבצוע
והאוש בע"מ
המבנה לפי חוזה זה. בא לפנות אליו תוך 3 ימים מתאריך קבלת צו זה לשם
קבלת תכניות, השלמת הוראות וקבלת מקום המבנה או אותו חלק ממנו אשר יקבע

ב. נציג "המפקח" בשטח יהיה מר טולדו או מי שיתמנה במקומו, תוך
יעוץ מקצועי של סחנ' מיט וביוב מר א. קליין
מחוזי


ג. התקופה שנקבעה בלוח הזמנים לבצוע המבנה תתחיל בתום 7 ימים מתאריך
צו זה.

בכבוד רב,

חיים רון
מנהל המחלקה הטכנית

העתק:
מכון התקנים הישראלי, רח' ר' עקיבא י-ס.
חשב כסויות מחוזי
אחראי לחשמל מחוזי
אחראי למים וביוב מחוזי
אחראי לכבישים ופיתוח מחוזי
ממונה על אכלוס במחוז

מר אולניק - הקריה (4)
מר ניבר - משרד הראשי ירושלים
מר פלד - משרד הראשי ירושלים
מנהל המחוז
ס/מנהל המחלקה הטכנית
ראש הצוות (2)



אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב הלל 12, טל. 26353
משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927

Handwritten signature

י"א אלול תשל"א

1.9.1971

משרד הראשי
י"א 9522-5
י"ח אלול תשל"א = 8.9.71
מס' הודק
ציון ולסעיף: 3"7

לכבוד
מטעי עמק הארזים,
מ.צ.א.

חיק נ.י. 100

א.נ.,

הנדון: קו ביוב בנוה-יעקב - עמק הארזים

בסיוור שנערך בנוכחות נציגכם, נציג משרד השכון, נציג הקבלן
ונציגנו, סומנו 392 עזים לגדיעה.

בברכה,

Handwritten signature
ח. היימן

העמקים: מר י. וייד, משרד השכון, ת"א.
מר א. קליין, משרד השכון, י-ם.
שרביב בע"מ, דרך העצמאות 118, חיפה.
הנהלת עבודה, שרביב, נוה-יעקב.
מר י. טולסט.

1952
1953
1954

1952
1953
1954

1952

1953

1952
1953
1954

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

„SHARBIV” Co. Ltd.

חברה לעבודות שרברבות וכיוב בע"מ "שרביב"

Haifa, 118, Atzmauth Rd.

טל. 536234-5
P.O.B. 1658 ת.ד.

חיפה, דרך העצמאות 118

עבודות אינסטלציה, כיוון מרכזי, קווי טים, הסקה מרכזית
San. Installations, Canalisation, Water Supply, Central Heating

חיפה 25.8.71

לכבוד
משרד השכון,
הקרית,
ת.ל. - א.ב.ב

א.ב.ב.

הנדון: כיוון מאסף בנווה יעקב - ירושלים
חווה מס' 33/14278/71

הבנו מתחייבים בזה לשלם פצויים עבור עקירת עצים ובזקים אחרים
למטעי עמק הארזים, וזאת לפי הוראות של משרד השכון ובהתאם סעיף 131
של החוזה.

בכבוד רב,

„שרביב”
נערה לעבודה שרברבות וכיוב בע"מ

העמק: מר י. וייד, משרד השכון הקרית, ת"א.
מר בן יהודה, משרד השכון, גזברות ירושלים.
מר קליין, משרד השכון, ירושלים.
אחוד המהנדסים לפקוח ותאום בע"מ, ירושלים.

ש"ס" 0102 יאנואר 1958

"SHARBY" Co. Ltd.

118 פורט סטריט, תל אביב

P.O. B. 1858, T. A.

118, Altmouth Rd.

201 Palestine Commission, Water Supply, Central Heating

תל אביב 118.58

118.58
118.58
118.58

118.58

118.58

118.58

118.58

118.58


118.58

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב הלל 12, טל. 26353
משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927

א' אלול תשל"א

22.8.1971

תיק נ.י. 74



לכבוד
מר י. וויד,
משרד השכון,
הקריה,
תל-אביב.

א.נ.,

הנדון: חוזה עבודה של הקבלן שרביב /
נוה-יעקב, מאסף צפוני

בזמנו הבטחת לשלוח לנו בהקדם העתקי חוזה העבודה הנ"ל מט'
33/50370/14178/71. עד היום טרם קבלנו כל העתק.

חוסר החוזה מעכב בעדנו אפשרות אשור החשבונות.

נבקשך להעביר לנו באופן דחוף העתקי החוזה.

בכבוד רב,

ה. בריסקמן

העתקים: מר א. קליין, משרד השכון, ירושלים.
מר י. סולדו.

Handwritten text at the top left, possibly a header or address, including the number 12345.

Handwritten notes or a signature in the top right corner.

Handwritten number '8-1070' inside a rectangular box.

Vertical handwritten text on the left side, possibly a list or index.

Handwritten text on the right side, possibly a date or reference.

Handwritten text in the middle section, possibly a title or subject line.

Handwritten text block in the lower middle section.

Handwritten text block in the lower middle section.

Handwritten text block in the lower middle section.

Handwritten notes or signature in the bottom right corner.

Handwritten text at the bottom left, possibly a footer or address.

Large, faint, stylized handwritten text or signature in the bottom center.

„SHARBIV“ Co. Ltd.

חברה לעבודות שרברכות וביוז כעים "שרביב"

HAIFA, 118, ATZMAUTH Rd.

TEL. 536234-5. 70
P.O.B. 1658 . ת.ד.

חיפה. דרך העצמאות 118

עבודות אינסטלציות, ביוז מרכזי, קוי מים, הסקה מרכזית
San. Installations, Canalsation, Water Supply, Central Heating

22.8.71

חיפה.....Halla

מס' מס' 9522
 30. 8. 71 = מס' מס' 9522
 חשבונית מס' 9522
 תאריך: 30. 8. 71

לכבוד
א. בלשה - ז. ילון,
דרך העצמאות 61,
חיפה

א.ב.א.

הנדון: מאסף ביוז בנווה יעקב

רש"ב צלום מכתב מחב' החשמל במזרח ירושלים. בפמתב הנ"ל חברת החשמל אוסרת הנחת קו ביוז בצד הרחוב בו מונה הכבל החשמלי תת-קרקעי למתח גבוה. נבקשכם לתת לנו הוראתהבהקדם האפשרי, לגבי בצרע קו הביוז בקטע המקביל לכבל החשמל התת-קרקעי..

בכבוד רב,

שלביב

אברהם לוינברג

לרטה.

העתק: מר י. וייד, משרד השכון, ת"א.
 מר קליין, משרד השכון, ירושלים.
 אחוד המהנדסים לפקוח ותאום בע"מ, ירושלים.

ك - ١ (١)

شركة كهرباء محافظة القدس الاردنية المساهمة المحدودة
JORDAN JERUSALEM DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD.

TELEPHONES

82335 - 82336 - 82337

P. O. BOX 19118 Jerusalem

Cables: Electric Jerusalem.

هاتف

٨٢٣٣٧ - ٨٢٣٣٦ - ٨٢٣٣٥

ص. ب ١٩١١٨ القدس

برقياً: الكتريك القدس

Ref

اشارتنا

Date 19.8.71

التاريخ

Messrs "SHARBIN" Co. Ltd.

P.O. Box 1658


Haifa

EXCAVATIONS IN BIET-HANINA
E. JERUSALEM

We acknowledge receipt of your letter dated 15.7.71 together with the drawings attached to it, and I would like to mention that it is not wise to work near our H.V. cables, and we would suggest that you work on the other side of the road in order not to interfere with our installations.

Yours faithfully

Eng. L. S. Tawil



ת"ת

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
 ירושלים, רחוב הלל 12, טל. 26353
 משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927

הפרויקט: נוה-יעקב/ביוב
 פגישה מס' 8 ביום 19.8.71

משרד הדאש"ר
 ב' אלול תשל"א = 2.9.71

נוכחים: ה"ח קליין, וייד, בריסקמן.

מסר הסכן, ג"ח

מס' / הנושא / ההחלטה	מס'
בריסקמן	<p>1. <u>מטעי עמק הארזים - סוכס בין מר רון ומר וייד שיש לקדם את עבודת הביוב בשטח מטעי עמק הארזים, וזאת בגלל לחץ הזמן הכשיר לעבודה (עד 15 באוקטובר 1971).</u> לצורך קידום העבודה יש לתת הוראה ביומן לקבלן לשלם למר טור-טיני סך - 70,000 ל"י ע"ח עקירת עצים, בהתאם להסכם עם מר טור-טיני ולחוזה עם הקבלן ומשרד השכונן.</p>
בריסקמן	<p>2. <u>קו גרביטציוני מדרום לשכונה וקו סניקה - יש לזמן פגישה בשטח בנוכחות המתכנן, הקבלן, המודד ומשרד השכונן לשם מטירת חוי הקוים, כולל תקון (הקרבת שני הקוים לשם יצירת דקן גישה אחת).</u></p>
בריסקמן	<p>3. <u>מבנה החנת השאיבה - מר וייד הודיע כי משרד השכונן ימסור את עבודה המבנה לקבלן שרביב, וזאת מאחר והקבלן הזה מבצע עבודה זהה בגבעה הצרפתית. כמו כן יקבל הקבלן את הרכבת הציוד בהחנה. הציוד יוזמן ע"י משרד השכונן ויש להניח שיגיע לשטח לאחר 4 חודשים. יש לזרז את בניה המבנה על מנת למנוע אכסון בלתי מתאים של הציוד.</u></p>
בריסקמן	<p>4. <u>בריכת המים - השבוע מקבל הפקוח חכניה חמירה וידאג לבצוע העבודה. חכניות אלו כוללות את הבריכה ופמגרש בשלמותו.</u></p>
בריסקמן	<p>5. <u>אמבטיות - מאחר וקיים חוסר באמבטיות יציקה חוצרת ישראל, מטכים משרד השכונן להשתמש באמבטיות יציקה חוצרת חוץ (צרפתית). מחיר המוצר המוגמר כשהוא מורכב בבנין יהיה לא יותר יקר ממחיר החוזה.</u></p>

קו סניקה
 קו חמירה
 קו חמירה

מ. רון

הישיבה הבאה:

מוזמנים:

תפוצה:

הנוכחים + ה"ח רון, אייזנשטט, שרביב, טולדו, מ. מלין, אלישיב.

מס' תעודת זהות: 3101-1000000000000000000
תאריך לידה: 12.12.1955
מס' תעודת זהות: 3101-1000000000000000000

מס' תעודת זהות: 3101-1000000000000000000
תאריך לידה: 12.12.1955

שם: ד"ר יצחק יעקב

מס' תעודת זהות: 3101-1000000000000000000

מס'	תיאור	ערך
1.	מס' תעודת זהות: 3101-1000000000000000000 תאריך לידה: 12.12.1955 מס' תעודת זהות: 3101-1000000000000000000	1000000
2.	מס' תעודת זהות: 3101-1000000000000000000 תאריך לידה: 12.12.1955 מס' תעודת זהות: 3101-1000000000000000000	1000000
3.	מס' תעודת זהות: 3101-1000000000000000000 תאריך לידה: 12.12.1955 מס' תעודת זהות: 3101-1000000000000000000	1000000
4.	מס' תעודת זהות: 3101-1000000000000000000 תאריך לידה: 12.12.1955 מס' תעודת זהות: 3101-1000000000000000000	1000000
5.	מס' תעודת זהות: 3101-1000000000000000000 תאריך לידה: 12.12.1955 מס' תעודת זהות: 3101-1000000000000000000	1000000
מס' תעודת זהות: 3101-1000000000000000000		
מס' תעודת זהות: 3101-1000000000000000000		
מס' תעודת זהות: 3101-1000000000000000000		

„SHARBIV“ Co. Ltd.

ש.רביב חברה לעבודות שרברכות וכיוב בעים

HAIFA, 118, ATZMAUTH Rd.

טל. 536234-5
פ.ד. 1658

חיפה, דרך העצמאות 118

עבודות אינסטלציה, ביוב מרכזי, קוי מים, הסקה מרכזית
San. Installations, Canalisation, Water Supply, Central Heating

1.8.1971

חיפהHolla

א.נ.
37

לכבוד

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ,
רחוב הלל 12,
ירושלים, ה.

א.נ.

הנדון: מאסף ביוב מונה יעקב לעמק הארזים.

בקשר לסיור מיום 27.7.71, רשמנו אח כל הערוחינו ביומן העבודה (ראה יומן עבודה). ברצוננו לציין שכל העבודה חבוצע לפי הסעיפים המתאימים לעבודה הנ"ל בחוזה.

בכבוד רב,

העמק: מר י. וייד, משרד השכונן, הקריה ח"א.
מר א. קליין, " " ירושלים
בלשה-ילון, מהנדסים יועצים, חיפה.

ש"ס תש"ז

SHARVIT Co. Ltd.

118 ATZMOUTH RD.

TEL. 2422-5 JKT
P.O.B. 1429 J.K.

HAIFA 118 ATZMOUTH RD.

Some facilities, Christian, State, Social, General, Health, etc.

1.8.1957

.....

.....
.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

א.ג.ל
31

לכבוד
מר י. וייד, משרד השכון, הקריה, תל-אביב.
מר קליין, משרד השכון, רח' בן יהודה 23, ירושלים.
איחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ, רח' הלל 12,
ירושלים, לידי מר בריסקמן.
חב' "שרביב", רח' העצמאות 118, חיפה.

א.ג.,

הנדון : ביצוע מאסף ביוב צפוני - נוה יעקב
דו"ח פקוח

לאחר בקור בשטח תואי העבודה של המאסף הצפוני ביום 27.7.71, בהשתתפות
מר ח. בריסקמן, מטעם איחוד מהנדסים לפקוח, מר מנדל ויונה, נציגי הקבלן, חב'
"שרביב" והמהנדסים גוריון, מצנ' וגראואר, ממשרד בלשה-ילון.

להלן סכום הביקור :

- א. קטע ביב על-יד כבל חשמל מתח גבוה - נבדקה האפשרות להזזת קטע הביב
המקביל לכבל חשמל התת-קרקעי לצד השני של הכביש. סוכם שעל הקבלן לברר
דרישות חברת החשמל למרחק עבודה מינימלי. תנתן הוראה לקבלן לגבי תואי
הקו הסופי.
- ב. קטע הביב ליד כביש החדש וקו מים הקיים לאורך גדר ביה"ס - התואי המדוייק
יקבע לאחר קבלת אינפורמציה מהעירייה לגבי חתך לרוחב רצועת הכביש
המוכרזת.
- ג. בקטע 224-227 נעשתה פריצת דרך בעומק גדול מדי, כך שאין כיסוי מספיק
לצנורות. הקבלן יעביר למשרד בלשה-ילון מדידת פני הקרקע הקיימים
ובהתאם לכך יועבר תיקון לחתך הביב בקטע הנ"ל.
- ד. בקטע 239-241 ימדוד הקבלן את תואי האלטרנטיבי ובהתאם לכך תוצא תכנית
מתוקנת.

ONIC

EXIBV 210

EXHIBIT 210

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the Department of the Interior to the Secretary of the Department of the Army, dated August 1, 1944.

2. The second part of the document is a letter from the Secretary of the Department of the Army to the Secretary of the Department of the Interior, dated August 1, 1944.

3. The third part of the document is a letter from the Secretary of the Department of the Interior to the Secretary of the Department of the Army, dated August 1, 1944.

4. The fourth part of the document is a letter from the Secretary of the Department of the Army to the Secretary of the Department of the Interior, dated August 1, 1944.

...

EXHIBIT 210 - 1000
 1000

This document is a copy of the original document, which is a letter from the Secretary of the Department of the Interior to the Secretary of the Department of the Army, dated August 1, 1944.

...

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the Department of the Interior to the Secretary of the Department of the Army, dated August 1, 1944.
2. The second part of the document is a letter from the Secretary of the Department of the Army to the Secretary of the Department of the Interior, dated August 1, 1944.
3. The third part of the document is a letter from the Secretary of the Department of the Interior to the Secretary of the Department of the Army, dated August 1, 1944.
4. The fourth part of the document is a letter from the Secretary of the Department of the Army to the Secretary of the Department of the Interior, dated August 1, 1944.
5. The fifth part of the document is a letter from the Secretary of the Department of the Interior to the Secretary of the Department of the Army, dated August 1, 1944.
6. The sixth part of the document is a letter from the Secretary of the Department of the Army to the Secretary of the Department of the Interior, dated August 1, 1944.

ONIC

EXIBV 210

ה. נתגלו ליקויים חמורים באופן הנחת הצנורות, החול המשמש למצע ולעטיפת הצנור לא הורטב ולא הודק, הצנורות לא הונחו על מצע חול מורטב ומהודק ומילוי החול בצד ומעל הצנור לא הורטב והודק כנדרש במפרטים. בהתאם לכך קיימת סכנה לשקיעות ושברים בצנורות.

מעל שכבת החול שלא הודקה הוחל במילוי שכבת העפר.
צורת עבודה זו אינה תואמת את הדרישות בתכניות ובמפרטים ואינה מתקבלת.

בהמשך לבקור בשטח נערכה פגישה במשרדנו ביום 28.7.71 בהשתתפות ה"ה י. קליש, ס. גולדברג ומנדל מחברת "שרביב" ומר בלשה, גוריון, מצר וגראואר ממשרדנו, לדיון בבצוע העבודה.


סכום הפגישה מפורט להלן :

המשך הנחת הביבים ייעשה כמפורט להלן :

1. שכבת חול ראשונה מתחת לצנור תוכן לפני הנחת הצנורות ותהודק במכשיר פנאומטי ובתוספת מים, רק לאחר מכן יונח הצנור.
2. החול בצדי הצנורות עד 15 ס"מ מעל לגב הצנור ימולא בשכבות משני צידי הצנור במקביל ויהודק בידיים בתוספת מים, על-ידי מהדקים מצנורות פלדה.
3. שכבת האדמה בעובי 30 ס"מ מעל החול (כפי שמופיע ברשימת הכמויות עמוד 4 סעיף 8) תהיה נקיה מאבנים ותהודק עם מהדקי יד. אין להתחיל במילוי האדמה לפני קבלת אישור המפקח.
4. יתר התעלה המולא במיטב החומר החפור.

קטעי הביבים שהונחו כבר יבדקו שנית על-ידי משרד השכון, בא-כח המתכנן והמפקח הצמוד. לאחר הבדיקה יוחלט סופית על האמצעים שיש לנקוט ובאילו שיטה להביא את הקו למצב תקין.

בכבוד רב,



אינג' א. בלשה

יג/שי



EXHIBIT

SHIRAZ

1. The first part of the document, which is the most important part, is the introduction. It contains the title, the date, and the names of the parties involved. It also contains a brief statement of the facts of the case.

2. The second part of the document is the body of the text. It contains the main facts of the case, the arguments of the parties, and the conclusions of the court.

3. The third part of the document is the conclusion.

4. The fourth part of the document is the signature.

5. The fifth part of the document is the list of exhibits.

6. The sixth part of the document is the list of references.

7. The seventh part of the document is the list of footnotes.

8. The eighth part of the document is the list of appendices.

9. The ninth part of the document is the list of annexes.

10. The tenth part of the document is the list of references.

11. The eleventh part of the document is the list of footnotes.

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב הלל 12. טל. 26353
משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927

Handwritten signature/initials

ו' אב תשל"א
28.7.1971

נושדד ו' 9522-5
יד אב תשל"א 5.8.71

תיק נ.י. 74

Handwritten number 313

לכבוד
שרביב בע"מ
רח' העצמאות 1118
ח י פ ה

א.נ.,

הנדון: מאסף ביוב מנוה-יעקב לעמק הארזים

הננו להחריע על הנקודות דלקמן שהובהרו לכם בסיור באתר
ביום 27.7.71 -

- א. קוי צנורות בקטעים שצוינו ביומן עבודה מס" 23984 ושהונחו בתעלה כוסו בחול ללא הדוק כפי הדרוש במפרט, (דף 7 סעיף 10) ובנגוד להערות מר סולדו ביום 25.7.71.
- ב. מלוי החול בוצע ללא הרטבה, כפי שדרוש במפרט (מפרט סעיף 10) ורשימת כמויות סעיף 3).
- ג. קויס אלה כוסו באדמה ללא קבלת אשור המפקח, וזאת בנגוד להוראות מר סולדו ביום 25.7.71
- ד. בקטע 224 - 227, גולח השטח כך שלא נשאר כסוי של אדמה טבעית בקובה מיפילמי הנדרש של 1.0 מ' מעל לצנור.
- ה. נמצאו אבנים באדמת המלוי.
- ו. פחחי הצנור אינם סגורים בכל המקרים.

הננו דרושים תקון הנ"ל ושמירה על כך שמקרים כגון אלה לא ישינו. עד לבצוע התקונים לשביעת רצון הפקוח העליון אין להמשיך בכל עבודה בקטעים הנדונים.

בברכה,

Handwritten signature and name: ח. היימן

העתק: ה"ה בלשה-ילון, ח.ד. 1727, חיפה
מר י. וייד, משה"ש, תל אביב
מר א. קליין משה"ש, ירושלים
מר י. סולדו

התקן המיועד להערכת המידע
המסופק, הוא מס' 10. 10000
מספר המזהה: 100000, מס' 10000

2-220

מס' 10000
100000

10000

מס' 10000

מס' 10000
מס' 10000
מס' 10000

10000

מס' 10000-100000 מס' 10000

מס' 10000

מס' 10000

מס' 10000-100000 מס' 10000
מס' 10000-100000 מס' 10000
מס' 10000-100000 מס' 10000

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב הלל 12, טל. 26353
משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927

Handwritten signature/initials

כה"ת תמוז תשל"א
18.7.1971

תיק נ.י. 74

משרד
9522
27.7.71
לה אב תשלום
מ"מ
31

לכבוד
שרביב בע"מ
רה"ע עצמאות 118
חיפה

א.נ.י.

הנדון: מאסף ביוב מנוה-יעקב לעמק הארזים

בסיור שנערך ביום 12.7.71 בתוואי מאסף הביוב הצפוני, הצעתם לבנות שוחות טרומיות במקום שוחות יצוקות במקום, כפי שמופיע בתכניות, במפרטים וברשימת הכמויות.

לאחר בדיקה נוספת, הודיעו לנו המתכננים ה"ה בלשה-ילון כי אין הם מאשרים בניית שוחות טרומיות ודורשים שהשוחות בקו המאסף תהיינה שוחות יצוקות במקום, בהתאם לתכניות, היות ושוחות יצוקות חזקות יותר דבר החשוב במיוחד במאסף ראשי בתוואי קשה. ברצוננו להדגיש כי בכל המאספים הראשיים בירושלים השוחות הינן יצוקות במקום, מטסיבות הנ"ל.

גובה השוחות יהיה כמצויין בתכניות והן תבלוטנה 20 ס"מ מעל לפני הקרקע הטבעית בתוואי המאסף.

לידיעתכם ופעולתכם בהתאם.

בברכה,

Handwritten signature
ח. היימן

העתק: מר י. וייד, משה"ש, תל אביב
מר א. קליין, משה"ש, ירושלים
ה"ה בלשה-ילון, ת.ד. 1727, חפפה
הנהלת עבודה, שרביב, נוה-יעקב
מר ח. בריסקמן
מר י. טולדו

מס' תעודת זהות: 123456789
תאריך: 15.05.2018
שם: ד"ר יעקב יצחק

מס' תעודת זהות: 123456789

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב בנייהודה 14. טל. 26353
משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927

הפרויקט: **ביוב**
פגישה מס' **7** ביום **6.7.71**

נוכחים: ה"ה קליין, וייד, א. כהן, פרי, בריסקמן, היימן, סולדו

מס'	הנושא / ההחלטה	לטפול
1.	אשור תכניות - מר כהן קבלא תכניות הקו המאסף וקו הסניקה ולבדיקה. ה"ה מ. מלין ושות' יקבלו את אשורו על גבי התכניות ויעבירו העתק התכניות המאושרות למר היימן. כ"כ על ה"ה מ. מלין ושות' לקבל אשור מר א. כהן על התכניות של הביוב בשכונה.	מ. מלין
2.	הכרזה - אגף הביוב של העיריה יספל בהכרזה על קטע, הקוים החורגים מחוץ ההפקעה.	א. כהן

נושור ושינון - המשרד הראשי
הכרזה ת"א
נ 1 תמוז ושלא = 9. 7. 71
מס' החק
ליין ולפעולה

הישיבה הבאה:

מוזמנים:

תפוצה:

הנוכחים + ה"ה מ. מלין ושות'

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב הלל 20, טל. 26353
משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927

Handwritten signature/initials

משרד הייעוץ-המשרד הראשי
ת"א
5-9522
2.7.71 - מ' תמוז תשל"א
מס' התיק
לעיון ולמעולה 3/1

ד' תמוז תשל"א
30.6.1971

חיק נ.י. 74

לכבוד

מר טור-סיני, מטעי עמק הארזים, מוצא
מר י. קליין, משה"ש, ירושלים
מר י. וייד, משה"ש, תל אביב
שרביב בע"מ, דרך העצמאות 118, חיפה
מר א. כהן, אגף הביוב, מח' מהנדס העיר,
רח' הלל 23, ירושלים

א.נ.,

הנדון: מאסף ביוב ראשי, נוה-יעקב, עמק הארזים

הנכס מוזמנים לפגישה שתתקיים ביום ג' 6.7.71 במשרדו של מר
א. כהן, מנהל אגף הביוב, מח' מהנדס העיר, רח' הלל 23, לדיון בנושא
הנ"ל.

בברכה,

Handwritten signature
ח. היימן

העחק: מר י. טולדו

מס' תעודת זהות: 35201
תאריך: 12.01.2012
מס' תעודת זהות: 35201

מס' תעודת זהות: 35201
תאריך: 12.01.2012
מס' תעודת זהות: 35201

מס' תעודת זהות: 35201
תאריך: 12.01.2012

מס' תעודת זהות: 35201

מס' תעודת זהות: 35201
תאריך: 12.01.2012
מס' תעודת זהות: 35201

מס' תעודת זהות: 35201

מס' תעודת זהות: 35201

מס' תעודת זהות: 35201
תאריך: 12.01.2012
מס' תעודת זהות: 35201

מס' תעודת זהות: 35201
תאריך: 12.01.2012
מס' תעודת זהות: 35201

מס' תעודת זהות: 35201

הפרויקט : צוה-יעקב/ביוב ראשי
 פגישה מס' 5 ביום 22.6.71

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
 ירושלים, רחוב בן-יהודה 14. טל. 26353
 משרד שדה : נוה-יעקב, טל. 82927

27.6.71
 31

נוכחים : ה"ה פרי, א. כהן, טולדו, קליין, וייד, יונה, קליש, גומ, היימן

מס'	הנושא / ההחלטה	לטפול
1.	פגישה עם נציג מטעם עמק הארזים - מר וייד בקש לזמן פגישה עם הנ"ל.	טולדו
2.	אשורים - מר כהן הודיע כי קיבל אשור מאת "מטה יהודה" ומקוה כי היום האושר החכנית בועדה המוויזית.	כהן
3.	חובה וצו התחלת עבודה - טרם הוצאו, מאחר וטרם נתקבלה הוראת בצוע. מר וייד בקש את מר היימן לפנות בנדון למר גלוצמן.	היימן
4.	משק הבצוע - מר קליש הזהיר כי משך הבצוע חלוי במידה רבה במאריך ההתחלה. יש מוד מסוים בו ניתן לעבור את המטעים. את העבודה יש לגמור לפני התחלת הגשמים.	היימן
5.	מעבר דרך בוסטנים קטנים - הקבלן יסכם עם בעל הבוסטן מהיר טביר, יקבל אשור מר וייד, ישלם ויכניס את הסכום הנדון לחשבון בחוספת 12%.	קליש
6.	בדיקות - אין צורך בבדיקות לצנורות אטבטט ותאים טרוטיים.	טולדו
7.	חלוי סביב הצנרות - יהיה חול ים/דיונות.	קליש
8.	גומיות אטימה - מר קליש הציע כי חבורי הצנורות יאטמו אצל ע"י גומיות. הוא יגיש הצעה כספית לפקוח.	קליש

9522-5
 תמוז תשל"א = 27. 6. 71
 לציין ולפעול

הישיבה הבאה :

מוזמנים :

זמנן ע"י מר טולדו

תפוצה : נציג עמק הארזים, ה"ה קליין, וייד, כהן, נציג הקבלן

הנוכחים + מר ה. רון

משרד הרווא"מ
 9526-5
 71 = 571
 31

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
 ירושלים, רחוב בן-יהודה 14, טל. 26353
 משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927
 הפרויקט: נוה-יעקב
 פגישת מס' 68
 ביום 24.5.71

נוכחים: ה"ה הרץ, דרכסלר, דוידסון, גהר צמון, רינה, אעידה, חרובי, עינב, בלט, מרגולין, עמיה, רון, יושע, אלון, קליין, וייד, דקל, סלע

מס'	הנושא / ההחלטה	לטפול
1.	<u>הבעיה</u> : בצוע שרותים אשר צריכים לשרת בנינים שלב בניה א' ואשר תכנונם המפורט הלוי בתכנון שלא שלב בניה ב'.	
2.	<u>נתונים קבוצים</u> : כביש מס' 2, כניסות לחניות, צפיפות	
3.	<u>החלטה</u> : יש להשלים תכנון ולהתחיל מיד בצצוע של הנושאים דלקמן - א. ביוב ונקוז בכביש מס' 2 והמשך כביש מס' 4 (כביש 9 לשעבר), כולל חציות. ב. מיט בכבישים הנ"ל, כולל חציות (יוחל בתכנון בעוד שלשה חודשים). ג. האורת הרחובות הנ"ל. ד. סלפון בכבישים הנ"ל. ה. השמל בכבישים הנ"ל. ו. המתכננים יעשו כל מאמץ לתכנן את המשבצות בצורה שהדרוש מפנימוס אצא שנויים והוספות ברשתות הנ"ל.	גבירצמן יושע עמיה עמיה עמיה
4.	<u>תאורת מגרשי חניה</u> : התוכנן לשלב בניה א', עם חבור א השמל לרשת העירונית, לא התוכנן לשלב בניה ב'.	דרכסלר סלע
5.	<u>מגרשי חניה</u> : יהוכננו עם התקדמות הכנית הבנוי שלב ב'.	
6.	<u>תכנית תאום אסקקות 1:1000</u> - ה"ה עמיה ויושע ישלימו את התכנית ויעבירו העתקים להיימן, הרץ, מרגולין, עינב בלט-חרובי.	עמיה/יושע
7.	<u>רשת ביוב ראשית</u> - מר דוידסון הודיע כי תכנון קו הסניקה וקו גרביטציוני גמורים והוא יקבל אשור העיריה תוך שבוע. תכנון התחנה יושלם עד 1.7.71. תכנון בנין התחנה ע"י אדר' הרץ.	דוידסון/הרץ הרץ/עמיה
8.	<u>תחנת מתוב</u> - תכנון מבני התחנה יעשה ע"י אדר' הרץ.	
9.	<u>ביוב ונקוז שלב בניה א'</u> - ביוב אצאק ונקוז לכביש 2 בכללו, והמשך כביש 1 (יושלמו תוך שבועיים, כולל חניות באיזור הצטלכות כבישים 1 ו-2. כמו כן יושלם בהקדם תכנון ביוב/נקוז בשאר החניות בשלב בניה א'.	דוידסון

הישיבה הבאה:
 מוזמנים:

תפוצה:
 הנוכחים + ה"ה מילר, יפה עוז, סמואל, קוטנסקי, יגר

מס' תעודת זהות: 123456789
תאריך לידה: 15.05.1980
מס' תעודת זהות: 987654321

מס' תעודת זהות: 123456789
תאריך לידה: 15.05.1980

שם: דוד בן יוסף
תאריך לידה: 15.05.1980
מס' תעודת זהות: 123456789


מס'	שם וכתובת	ערך
1.	דוד בן יוסף, תל אביב, רמת השרון	10000
2.	רחל בן יוסף, תל אביב, רמת השרון	10000
3.	יוסף בן יוסף, תל אביב, רמת השרון	10000
4.	מרים בן יוסף, תל אביב, רמת השרון	10000
5.	אברהם בן יוסף, תל אביב, רמת השרון	10000
6.	שרה בן יוסף, תל אביב, רמת השרון	10000
7.	יצחק בן יוסף, תל אביב, רמת השרון	10000
8.	פנינה בן יוסף, תל אביב, רמת השרון	10000
9.	חיים בן יוסף, תל אביב, רמת השרון	10000
10.	טובה בן יוסף, תל אביב, רמת השרון	10000
11.	שלום בן יוסף, תל אביב, רמת השרון	10000
12.	אסתר בן יוסף, תל אביב, רמת השרון	10000
13.	נחמן בן יוסף, תל אביב, רמת השרון	10000
14.	אריאל בן יוסף, תל אביב, רמת השרון	10000
15.	אילנה בן יוסף, תל אביב, רמת השרון	10000
16.	דניאל בן יוסף, תל אביב, רמת השרון	10000
17.	גילה בן יוסף, תל אביב, רמת השרון	10000
18.	אוריאל בן יוסף, תל אביב, רמת השרון	10000
19.	ירמיהו בן יוסף, תל אביב, רמת השרון	10000
20.	רוחמה בן יוסף, תל אביב, רמת השרון	10000

שם: דוד בן יוסף
תאריך לידה: 15.05.1980
מס' תעודת זהות: 123456789

שם: דוד בן יוסף
תאריך לידה: 15.05.1980
מס' תעודת זהות: 123456789

עבודות מים וביוב, טיפול במים ובשופכים
הנדסה אזרחית וחקלאית, השקאה וניקוז

מהנדסים יועצים



בלשה-ילון

Jir

מספר תעודת זהות: 9522-46
תאריך תשלום: 30.4.71
מס' התיק: 117
לעיון ולשעולה

24/אש/י

אליעזר בלשה-זאב ילון (ישראל) בע"מ

27 באפריל 1971

מספרנו

חיפה

לידי מר אלמגור

לכבוד
מחלקת הביוב
משרד מהנדס העיר
רח' בן יהודה 23
ירושלים

הנדון: מאסף ביוב צפוני (נוה יעקב)

בהתאם לטכום במגישה שהתקיימה ביום
27.4.71 בנוה יעקב בקטר למאסף הביוב הצפוני,
לוטה בזה המישה העתקי חכנית כללית של המאסף
הנ"ל כדי להעבירם לצורך אשור במועצה האזורית
מטה יהודה.

בכבוד רב,
[Signature]
אינג' א. בלשה

לוטה: המישה העתקים.

העתק/ מר י. וויד, משרד השכון, הקריה, תל-אביב
מר קליין, משרד השכון, רח' בן יהודה 23, ירושלים
מר ה. רון, משרד השכון, רח' בן יהודה 23, ירושלים
מר היימן, אחוד מהנדסים לתאום ותיקוח, רח' הלל 12, ירושלים

נב/שר

STANDARD FORM NO. 64

OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE

REPORT OF THE SECRETARY OF DEFENSE

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF DEFENSE

TO: SECRETARY OF DEFENSE

FROM: [Name]

DATE	10/15/54
BY	[Name]
FOR	[Name]
BY	[Name]
FOR	[Name]

Subject: [Topic]
 [Text]
 [Text]
 [Text]

SECRET

EXHIBIT 213011C

SECRET

[Text]
 [Text]
 [Text]
 [Text]

[Signature]
 [Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

כתובתנו החדשה:
רח' הלל 12 - ירושלים
טל. 26353

הפרויקט: נוה-יעקב/ ביוב

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

פגישה מס' 4 ביום 26.4.71

ירושלים, רחוב בנייהודה 14, טל. 26353

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927

נוכחים: ה"ה בן-ישי, גראואר, קליין, וייד, יושע, אלמגור, דוידסון
היימן, גוריון.

לטפול	הנושא / ההחלטה	מס'
גוריון, אלמגור, וייד	<p>1. <u>מאסף ביוב ראשי לעמק הארזים</u> - א. מר קליין הודיע כי נערך סיור קבלנים וכי המכרז יפתח בתחילת מאי. ב. אגף הביוב של העירייה יטפל בקבלת אשור התכנית ע"י "מטה יהודה" שדרך שטח שפוחה אצא עובר הקו ובהכרז על הקטע הנדון. למטרה זו ימציא משרד בלש 6 התקנים של התכנית למר אלמגור. ג. העירייה תסיים את בעיה ההכרזה עד 15.5.71. ד. באשר להסדר עם בעלי הקרקע, מציע מר וייד להתחיל בעבודה ולפתור את הבעיות תוך התקדמות העבודה. מר וייד ידריך את הקבלן שיבצע את העבודה איך עליו להנוג בנדון. אשורים להצית כבישים וכו' יהיה על הקבלן להסדיר.</p>	
דוידסון	<p>2. <u>קו גריטציונרי וקו סניקה בדרום השכונה 8 לפי דרישת</u> מר וייד טוכס כי יוצא מכרז אחד שיכלול את הקו הגרויטציונרי, קו הסניקה, ותחנת השאיבה (כולל צינוד, ציוד חשמלי ומבנה). התכנון כולל תכנון המחננים צריך לקבל אשור אגף הביוב של העירייה. מר דוידסון התחייב שתהיה מוכן ב-1.7.71.</p>	
דוידסון	<p>3. <u>קו ביוב בכביש מס' 2</u> - מר דוידסון התחייב להעביר את התכניות לבצוע תוך שבוע.</p>	

9522 46
ג אייר תשלום = 28. 4. 71
מס' התיק
לעיון ולפעולה

הישיבה הבאה:

מוזמנים:

תפוצה:

הנוכחים + ה"ה הרץ, א. כהן, עמיה, יפה, קוטינסקי, רון, טולרו

מספר תעודת זהות: 310101010101010101
תאריך לידה: 01.01.1980
מספר פנקס: 123456789

מספר תעודת זהות: 310101010101010101
תאריך לידה: 01.01.1980
מספר פנקס: 123456789

מספר תעודת זהות: 310101010101010101
תאריך לידה: 01.01.1980
מספר פנקס: 123456789

מס	תאריך	מיקום
1.	01.01.1980	בית הולדת
2.	01.01.1980	בית הולדת
3.	01.01.1980	בית הולדת
4.	01.01.1980	בית הולדת
5.	01.01.1980	בית הולדת
6.	01.01.1980	בית הולדת
7.	01.01.1980	בית הולדת
8.	01.01.1980	בית הולדת
9.	01.01.1980	בית הולדת
10.	01.01.1980	בית הולדת
11.	01.01.1980	בית הולדת
12.	01.01.1980	בית הולדת
13.	01.01.1980	בית הולדת
14.	01.01.1980	בית הולדת
15.	01.01.1980	בית הולדת
16.	01.01.1980	בית הולדת
17.	01.01.1980	בית הולדת
18.	01.01.1980	בית הולדת
19.	01.01.1980	בית הולדת
20.	01.01.1980	בית הולדת

מספר תעודת זהות: 310101010101010101
תאריך לידה: 01.01.1980
מספר פנקס: 123456789

מספר תעודת זהות: 310101010101010101

תאריך לידה: 01.01.1980

מספר פנקס: 123456789

מספר תעודת זהות: 310101010101010101
תאריך לידה: 01.01.1980
מספר פנקס: 123456789

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב הלל 12, טל. 26353
משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927

Handwritten signature

נוטריון
מס' תעודת זהות: 9522-46
נח ניסן תשל"א = 23. 4. 71
מס' התיק: _____
לעיון ולפעולה: _____

כו' ניסן תשל"א
21.4.1971

תיק נ.י. 73

לכבוד
מר י. וייד
משרד השכון
הקריה
תל אביב

א.נ.,

הנדון: נוה-יעקב/מאסף ביוב לעמק הארזים
מכתב בלשה-ילון מיום 16.3.71

בפגישה שהתקיימה בנוה-יעקב ביום 22.2.71 סוכם כי משרד
בלשה ילון יעביר לך רשימת חומרים להזמנה.
נודה לך באם חודיע לנו אם ההזמנה יצאה.

בברכה,

Handwritten signature
ח. היימן

העתק: מר א. קליין, משה"ש, ירושלים

מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יום 11.05.1958
מס' 1000/58

מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יום 11.05.1958
מס' 1000/58

מדינת ישראל
משרד המשפטים

תל אביב, יום 11.05.1958

מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יום 11.05.1958
מס' 1000/58

מדינת ישראל

מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יום 11.05.1958
מס' 1000/58

מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יום 11.05.1958
מס' 1000/58

מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יום 11.05.1958
מס' 1000/58

מדינת ישראל

מדינת ישראל

מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יום 11.05.1958
מס' 1000/58

תנ"ך

א.א.א. 9532-46
20.4.71 = תשלום
מיקום 82927
לתיאור ולפעולה
31/3/1

אחד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב הלל 12, טל. 26353
משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927

כב' ניסן תשל"א
18.4.1971

תיק נ.י. 73

לכבוד

ה"ה בלשה-ילון, רח' העצמאות 61, חיפה
ה"ה מ. מליץ ושות', רח' הרב מיטמן-מימון 18, תל אביב
ה"ה יושע-שורץ, רח' כורש 14, ירושלים
מר א. אכהן, מנהל אגף הביוב, מח' מהנדס העיר רח' הלל 29
ירושלים

מר י. וייד, משה"ש, תל אביב
מר א. קליין, משה"ש, ירושלים
מק"ח. רון, משה"ש, ירושלים
מר ג. פילר, רח' התשבי 14, חיפה

א.נ.א.

הנכם מוזמנים להשתתף בישיבה בנושא ביוב שתחקים ביום
26.4.71 שעה 10.00 בנוה-יעקב.

נא לדיק.

בברכה,
ח. היימן

העתק: מר ח. בריסקמן

אשר הוא מוכרז כמחויב על ידי הממשלה

הממשלה והממשלה והממשלה והממשלה

הממשלה והממשלה והממשלה והממשלה

50. א. 11 - 1000000
מס' תעודת זהב

מס' תעודת זהב

מס' תעודת זהב

הממשלה והממשלה והממשלה והממשלה
הממשלה והממשלה והממשלה והממשלה
הממשלה והממשלה והממשלה והממשלה

50

הממשלה והממשלה והממשלה והממשלה
הממשלה והממשלה והממשלה והממשלה
הממשלה והממשלה והממשלה והממשלה

מס' תעודת זהב

הממשלה והממשלה והממשלה והממשלה
הממשלה והממשלה והממשלה והממשלה

מס' תעודת זהב

מס' תעודת זהב

מסרד השיכון

27.4.71

לכבוד
אחור מהנדסים
לפקוח ותאום בע"מ
רח' הלל 12
ירושלים.
א.ג.

528 40

X²

הנדון: בנה יעקב - מאסף בירוב.

בתשובה לסכתכם מיום 21.4.71 הריני להביא
לידיעתכם, כי עם קבלת רשימת כמויות הצנורות
ממסרד בלשה ילון הוזמן יצור הצנורות על ידי
בטיחה מלפזנית עם מהנדס דביני במפעל אשאנסט.

בכבוד רב,

37

י. רייד

אגף הנדסה, מים וביוב.

העתק: חב' אשאנסט, בהריה, לידי מהנדס דביני.
מר קליין, מחוז ירושלים.

UNIT REPORT

UNIT REPORT
FOR THE MONTH OF
MAY 1954
BY: [illegible]
[illegible]

17.5.54

+

REPORT: [illegible] - [illegible]

UNIT REPORT FOR THE MONTH OF
MAY 1954, OF THE [illegible] UNIT
REPORT FOR THE MONTH OF MAY 1954 BY THE
UNIT REPORT FOR THE MONTH OF MAY 1954.

UNIT NO.

UNIT NO. [illegible]
UNIT NO. [illegible]

UNIT NO. [illegible], [illegible], [illegible]
UNIT NO. [illegible], [illegible]

14.4.1971

4522 46

לכבוד
מר ש. גבירצמן
משרד מלין ושות'
רח' חכמי לותר 18
תל-אביב

א.נ.,

+

הנדון: מכון שאיבה וקו סניקה -
ביוב נוה-יעקב

- 1) בשיחתנו הטלפונית בשבוע שעבר, מסרה לי כי משרדכם מכין את החכניות הנ"ל, וכי הן נמצאות בשלב גמר.
- 2) טרם קבלתי את מכתב ההסבר שהובטח בנדון, שיכיל פרטים על הזמנת החכנון, החכנון עצמו, חאריך משוער לגמר החכנון (כולל האישורים כחוק) ולגמר ביצוע העבודה.
- 3) כפי שצינתי בשיחתנו, יש להבטיח את השלמת המכון, קו הסניקה, והמאספים, למועד השלמת הבנינים.

בכבוד רב,

ש. לשם

מהנדס ראשי למים וביוב

של/נא

1951

1951

1951
1951
1951
1951

1951

1951
1951

1) 1951

2) 1951

3) 1951

1951

1951

1951

סגור
אני חסם
מסודר השטח
נח-אביב

ירושלים



נושד

הדואר

9522-46

ניסן תשל"א = 1. 4. 71

מסי התיק

לעיון ולפעולה

אלק

ב ב ר כ ה

מאת

חיים מרינוב

סגן ראש העיר

3131

ירושלים

זכרון דברים מפגישה שהחקימה במשרדו
של מר ח. מרינוב, מ"מ ראש העיר,
בענין: ביוב נוה יעקב
בתאריך: 23.3.71

זואל-קולק
מ

השתתפו: מר ח. מרינוב - מ"מ ראש העיר
מר ש.ז. דרוק - חבר ההנהלה
מר ח. רון - משרד השיכון, ירושלים
מר א. קליין - משרד השיכון, ירושלים
✓ מר לשם - משרד השיכון, חל-אביב
מר י. וייד - משרד השיכון, חל-אביב
מר היימן - מתאם הכניה בנוה יעקב
מר צ. גלוצמן - מנהל מחוז ירושלים, משרד הטכון
מר ע. יפה - מהנדס העיר
מר י. סיטון - מנהל מח' המים
מר א. כהן - מנהל אגף הביוב
מר א. פרי - מח' מהנדס העיר
מר א. סמואל - מח' המים
מר ש. אבישי - מח' המים

1. סוכם בזמנו כי על משרד הטכון לתכנן את הקו להגישו לאשורו של מהנדס העיר. התכניות הוכננו ואושרו ע"י מהנדס העיר מבחינה הנדסית.
2. העיריה יחד עם משרד הטכון יטפלו בצד החוקי של הבעיה - היינו אשור התכניות בוועדות המתאימות לאחר שיוסמנו בתכניות הסטחים העוברים בתחומי עירית ירושלים. ביחס לחלק מהקו העובר מחוץ לגבול העירוני על משרד השיכון לקבל אשורם של שלטונות הסטחים.
3. משרד הטכון יגיש למהנדס העיר את כל המפות, התכניות, של קו זה הדרושות לדיון בוועדות ואשורן.
4. בנושא הממון יחקיים דיון נפרד. לעיריה אין כסף לבצע עבודה זו במסגרת האגרה הנורמלית. בזמנו הודיעה על כך העיריה וסוכם כי הבעיה תובא לדיון בפני פורום גבוה יותר.

ח. מרינוב
מ"מ ראש העיר