

13-5

עורך ג.אל

# מדינת ישראל

משדי הממשלה

אל-אלאס - נס ציונה  
ח'ק - כלב הצעיר  
אל-אללה - אס' נס

מחלקה ג. אל-אללה

מערכת פנים וויה

5-31



שם תיק המנכ"ל אביכטוב - התאצת הבנייה

מספר תיק 54853/5

טזונה פריט 0010kbc

נתקנת ב-10-6-2018

תאריך הדפסה 18/10/2018



**מדינת ישראל**  
האגף למידע וניתוח כלכלי



ל' בתשרי תשס"ד  
26 באוקטובר 2004  
ישיבת מס' 2  
ועדות תיעוש – מעקב ובקרה

משרד הבינוי והשיכון וירושלים  
**לשכת המנהל הכללי**

27-10-2003

**דואר נבנש**  
בב' 133 מ' ח' נ' לאן ? (ג'ז)

לכבוד ד"ר חיים פיאלקוף, סמנכ"ל בכיר לתיאום ותיקון  
מר יוסקה מנור, מנהל מינהל תכנון והנדסה משרד הבינוי והשיכון  
מר יוסי רזי, סגן מנהל מינהל תכנון והנדסה משרד הבינוי והשיכון  
מר אסף רגב, רכז שיכון, אגף תקציבים, משרד האוצר  
מר גבי שוחט, מנהל נכסים הדיוור הממשלתי, החשב הכללי, משרד האוצר  
מר לוי גולן, סגן בכיר לראש אגף בינוי, משרד הבטחון  
מר גריisha דיטиш, מנהל מינהל תקינה, משרד תמי"ת  
מר אAMIL מלול, מנהל תחומי פדגוגיה, משרד התמ"ת  
מר אשר דהאן, ממונה הכהירה בתשייה ובינוי, משרד התמ"ת  
מר אודי כטריאל, מנהל אגף בינוי ותקצוב, משרד החינוך  
איןיג' נתן חילו, התאחדות הקבלנים והבונאים בישראל  
מר ABI בצרתי, מפקח למודדי הנדסאי בניה, תמי"ת

שלום רב,

**הندון: תיעוש הבניה – ועדת מעקב ובקרה – ישיבה מס' 2**

להזכירכם, ישיבה מס' 2 של הוועדה למעקב ובקרה התקיימה ביום רביעי ה-17/12/03 בין השעות 13:00 – 15:00. הישיבה התקיימה במשרד הבינוי והשיכון רח' שיח' גראח ירושלים בניין א' קומה כ' חדר ישיבות.

**סדר היום:**

מר אודי כטריאל, מנהל אגף בינוי ותקציב, משרד החינוך	15 דקות	-
מר אברהם הבר, מנהל אגף בינוי, משרד הבטחון	15 דקות	-
מר איתן קשמון, מנהל יחידת הביקורת, משרד האוצר	15 דקות	-
גב' שרה חורש, מנהלת אגף להכשרה מקצועית, משרד התמ"ת	15 דקות	-

בכבוד רב,

רחל הולנדר

מנהל אגף בכיר מידע וניתוח כלכלי

העתק: המנהל הכללי, מר ABI מעווז

E-mail: rachelho@moch.gov.il



ל'ג תשרי, תשס"ד  
9 אוקטובר, 2003  
1 - 1  
חסמים 3  
(מ) 12265

משרד הבינוי והשיכון וירושלים לשכת המנהל הכללי
20-10-2003
<b>דו"ר נבון</b>
מס 7939 ת.ם.ת.מ.מ. / מ.מ.

לכבוד

(רשימת תפוצה)

חכdon: סיכום דיוון מס' 42 של הוועדה הבינו מינית לטיפול בחסמים. סטטוס מעקב ובקраה בפרויקט בinement מקראע ישראל יומן ד', 8/10/03, משרד ראש הממשלה, ירושלים

כללי:

ביוון מס' 42 של הוועדה הבינו מינית לטיפול בחסמים בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הועלו לדיוון פרויקטים בinement מקראע ישראל. בישיבה ניתנו דוחים מצב לגבי הפרויקטים הכלול בעיות, תילץ חסמים ותאריכי יעד לביצוע.

להלן סיכום הישיבה:

פרויקט מס' 1, שחמן 6 (14/03/2). אילת, 1,700 יח"ד :

1. תוכנית לרובע 6- ממ"י יגיש סטים מותוקנים לצורך מתן תוקף לתוכנית מיד לאחר סיום העיצומים בinement.
2. נציג ממ"י דיווח בישיבה כי עבודות עפר באתר החל בחודש אוגוסט וצפי הלויז' לתחילת השיווק- רביעון השני של 2004. כמו כן נמסר שטרם הושלמו אומדי הਪניות.
3. הוועדה הבינו מינית לטיפול בחסמים פונה בבקשת מנכ"ל ממ"י לבדוק כיצד ניתן להקדים את הלויז' לשיווק.

פרויקט מס' 2, סמפוס המודיע, באר שבע (5/102/02/103). 325,000 מ"ר תעסוקה, 190 יח"ד :

1. אחריות לפיתוח האתר- בישיבה שהתקיימה אצל מנכ"ל משרד התמ"ת ובהשתתפות נציגי ממ"י סוכם כי חminent יפתח ויישוק את האתר. כמו כן נקבע העקרונות לפיתוח לשיווק.
2. בתאריך 20/10/03 תנקיים ישיבה אצל מנהל המינהל לסייע הנושא והנחיות לביצוע. ממ"י יעביר למשרד ראש הממשלה לאחר הישיבה לויז' לתכנון ושיווק האתר.
3. פטירת האוניברסיטה ממכו- לאחר ומ"י יפתח ויישוק את הפרויקט, התיקון הצורך לתת לאוניברסיטה פטור ממכו.

-2-

**פרויקט מס' 3, ערך אל שבאב, אום אל פאחים (ענ/ר 424), 4,000 י"ח/ד:**

1. ממי'יigin למנהל התכנון תכנית מתוקנת (כולל מפת המדיוזה) לצורך חפקה, עד לתאריך 10/11/03.

2. דיוון בהקלת מקווי בינוי יתקיים שבועיים מיום הנחת החומר עיי' ממי'. באחריות משרד הפנים.

**פרויקט מס' 4, אור עסיבא (ש/מכ 491 ב), 600 י"ח/ד, 23,200 מ"ר תעסוקה:**

1. תאום תחבורהטי עם מע"ץ - ביום 03/9/03 התקיימה ישיבת תאום בין נציגי משרד הפנים, ממי' ומע"ץ.

2. בהתאם לsicום היישבה, ביום 03/15, העביר יו"ש התגנזה של התכנית למע"ץ תכניות לכביש מס' 6511 החותבר בין כביש מס' 2 לכביש מס' 4. חתניוג הוגש לשלב "0", לשלב הבינויים ולשלב הסופי.

3. נציג מע"ץ מסר בישיבה כי התכניות נבדקו ודורשים מס' תיקונים. מע"ץ תעביר במהלך השבוע הקרוב מסמך לממי' ובו העזרות לתכניות עם חותיקונים דורשים.

4. נציג מע"ץ מסר כי באופן עקרוני מע"ץ אינה מוגדרת להסתות תוואי דצ' מס' 6511 אל תוך המעייר כמו שהוא עיי' ממי' וזאת בשני שלבים:

- א. שלב אי' עם ככר המעייר.

- ב. שלב בי' (סופי), ללא ככר אלא בצומת מזור.

5. מע"ץ תקיים ישיבת תאום עם ממי' לבני חihilמות התיקונים סטט העברת החומר לשכת התכנון. עם השלמת התואמים ומילוי התנאים ניתן יהיה להפוך את התכנית.

6. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים, תחבורה (מע"ץ) וממי', עד לתאריך 30/11/03.

**פרויקט מס' 5, זכרונה, זכרון יעקב (ש/ר 839), 1,250 י"ח/ד:**

1. מנובלות בניה בייחוניות- ממי' תיקן התכנית על פי המיבלות הביטוחניות כפי שוטכם עם משרד החיטוחן.

2. ביום 03/9/03 התקיימה ישיבת עבודה בלשכת התכנון בחשתחפות מתכנן התכנית ונציג ממי'.

- סוכם על ערכית התיקונים הנדרשים לצורך מילוי החלטת הוועדה המחוותית.

3. ממי'igin למנהל התכנון סטטוס מתוקנים של התכנית עד לתאריך 31/10/03.

4. דיוון בוועדה המחוותית יתקיים שבועיים מיום הנחת התכנית עיי' ממי', באחריות משרד הפנים.

5. מודל פיזי- המודל הפיזי אשר ממי' הבהיר להכין יוגש בסמוך למועד הדיוון בוועדה המחוותית. באחריות ממי'.

6. תחבורה- לשכת התכנון תקיים ישיבה בנושא פרוונות התחבורה לתכנית עם נציגי הרשות המקומית, משרד התחבורה וממי' עד לתאריך 31/10/03.

7. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממי', עד לתאריך 30/11/03.

-3-

**פרויקט מס' 6, החותרים (מכ/2, 582, חד/20), טירת הכרמל, 2,760 יח"ד:**

1. טرس נפרה המחלקת בין לשכת התכנון ומינהל מקרקעי ישראל לגבי אופי התוכנית. ממ"י הגיש תוכנית חדשה (בהתמיכת ראשי הרשות באזורי) הכוללת מתחם לתעסוקה. לשכת התכנון מתנגדת להוספה מתחם לתעסוקה על חשבון מגורים שכון הדבר סותר את תוכנית האב הדרינית שהוכנה לשוב ומוחרר ולטענתה **קיים** באזור עדפים נדולים של שטחי תעסוקה ומוסור בשטח מגורים.
2. במהלך הדיוון טען נציג ממ"י כי באזור אמורים להתפות שני מתחנות צה"ל שיאפשרו בנייה כ- 16,000 יח"ד. כמו כן נטען כי היקף השטח אשר יוקצה לתעסוקה הינו מצומצם.
3. בהמשך לנזונים אשר הוצעו בישיבה, הועודה הבין מושדרית לטיפול בחסמים פונה בבקשת אל לשכת התכנון לשකול בשנית את עמדתה בנושא.
4. נבולות השיפוט- ההכרעה בעניין נמצאת על שולחנו של שר הפנים. זהכרעה תימסר לגופים עד סוף חודש אוקטובר 2003. **אחריות משרד הפנים.**
5. דיוון בוועדה המתחזית יתקיים עד לתאריך 15/11/03. **אחריות משרד הפנים.**
6. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י, עד לתאריך 30/11/03.

**פרויקט מס' 7, גני יהודת (תמי"ם 243), 4,000 יח"ד, יהוד:**

1. ביום 03/9/4 החלטה המועצת הארץ לחפקד את תיקון התמי"ם, בהמשך להחלטות חולניתיע.
2. דיוון בолж"פ לצורך אישור התוכנית יתקיים בישיבתה הראשונה לאחר סיום העיצומים. **אחריות משרד הפנים.**
3. תוכנית מפורטת- לטענת נציג ממ"י, תוכנית מפורטת הוגשה לשכת התכנון בתחילת חודש אוקטובר. **לשכת התכנון תעביר את התייחסותה לממ"י עד לתאריך 03/11/20.**
4. נבולות שיפוט- הועודה הבין מושדרית לטיפול בחסמים פונה בבקשת אל שר הפנים להקים ועדת תקירה לנבולות יהוד.
5. איחוד גני יהוד וסביוון- קיימות החלטה לאחד מוניציפליות את גני יהוד עם סביוון. ממ"י והמועצה האזורית מעוניינים להשאיר את שיטה חמקב"ת בתחום שיפוט המועצה האזורית בכדי שנינתן יהיה להמשיךקדם את הפרויקט. שר הפנים החליט להעביר חלק מהמקב"ת לתהום סביוון-גני יהודת.
6. מנכ"ל ממ"י יפנה אל שר הפנים ויבקש ממנו לשקל ב שנית את החלטתו לאור העבודה שהיא פוגעת מאוד בסיכון מימוש המקב"ת.
7. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 30/11/03.

**פרויקט מס' 8, מגשימים (תמי"ם 3/26 וshed/43/20), 1,800 יח"ד:**

1. ביום 03/9/9 הותקימה פגישה עם צוות התכנון של המינהל והמתכנן מטעם המושב. סוכם על חלופה (השיטה הוקטן אך ציפויות יח"ד נדלחה).
2. ממ"י יגיש את החלופה המוסכמת למינהל התכנון מיד לאחר סיום העיצומים במינהל.

-4-

פרויקט מס' 9, ינוב, כפר יונה (צ''ה/0/70), 2,200 יה''ד, 9,000 מ''ר תעסוקה:

1. תמי'א 3/21 תיכון למתן ותיקן עד לתאריך 03/10/20. באחריות משרד הפנים.
2. תכנית מפורטת- ממ''י יניס עותקים מתקנים לשכת התכנון עד לתאריך 03/11/20. מיד לאחר מכן התוכנית טובא לדין בולקוחשייף.
3. גבולות שיפוט (באחריות משרד הפנים):
  - A. במהלך החודשים האחרונים ועדת החקירה קיימה שתי ישיבות בהן נশמו הגופים המשלטניים, הרשות המקומית וגופים נוספים (מוחדרין).
  - B. ישיבה פנימית של ועדת החקירה לגיבוש המלצותיה התקיימים במהלך חודש אוקטובר 2003.
  - C. דוח ועדת החקירה יוגש עד סוף חודש נובמבר 2003.
4. דוח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ''י עד לתאריך 30/11/03.

פרויקט מס' 10, נורדייה (צ''ה/0/65), 2,150 יה''ד, 20,000 מ''ר תעסוקה:

1. התכנית מנצלת את אחוזי הפניות המוגדרים בשטח נפש מטרופוליני לפי תמי'ם 3/21. לפיכך דרוש מתכנן המחו זגת תכנית שלד לכל שטח הנפש. ממ''י טוען אין ביכולתו להכין תכנית כאמור.
2. הוועדה הבין מושדרת לטיפול בחסמים פונה בבקשת אל מנכ''ל ממ''י לקיים דין בחתמתו מנכ''ל משרד הפנים ונציג משרד האוצר כדי לחשיג פתרון בנושא.

פרויקט מס' 11, סרת אריה צפוי (פט/בת/2000בב'), פ"ג, 500,000 מ''ר תעסוקה:

1. ביום 6/8/03 תכנית תמי'ם 3/59 הומלכה עיי הוועדה המוחזית. התכנית נקבעה לדין במועד הארצית ביום 7/10/03, אך נוחתה עקב העיצומים. דין במועד הארץ התקיים מיד לאחר סיום העיצומים. באחריות משרד הפנים.
2. תכנית מתואר על כל השטח- ממ''י ועיריית פית העלו הצעה לקידום תכנית מתואמת על כל השטח ומתן פרטנות כנדרש בתכניות מפורטות. נציג לשכת התכנון מסר כי באופן עקרוני הצעה זו מקובלת על לשכת התכנון.
3. דין בושא יתקיים בלשפת התכנון בחתמתו נציגי משרד התחבורה, ממ''י ועיריות פית, עד לתאריך 15/11/03.
4. אדריכל מהוז המרכז של ממ''י דיווח כי ממ''י בוחן פתרון הנדסי חדשני לביעית חניוקו.
5. דוח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ''י עד לתאריך 30/11/03.

פרויקט מס' 12, מקב''ת CPM (תמי'ם 34/3, רמ' 50 א'), ראש העין 4,600 יה''ד, 10,000 מ''ר תעסוקה:

1. חלוקת זכויות בניה- מתנהל מו"ם עם חברת CPM על ידי ההקצתה לחברת, لكن סולם נחותמה עסקת ההקצתה.
2. ממ''י יעביר למשרד ראש הממשלה לוי' לפיתוח ושיווק עד לתאריך 15/11/03.

3. תביעות בבית המשפט. הסתיימו שתים משלוש הטענות.爰וט פוגע בקידום התוכנית.

פרויקט מס' 13, בית נחמיה (שנה 14/9/69), שוהם, 1,400 י"ח/ז:

1. ביום 14/9/03 ממ"י הגיש תוכנית חדשה לשכתה לתוכנו. התוכנית משלבת מגוריים ותעסוקה. מועצה מקומית שוהם הודיעה כי היא מתנגדת לתוכנית.

2. התוכנית חועברה לחתייחסות 1. מוקומית לודים ושוהם (60 יומם). עיפ החוק באם התוכנית לא תיחzon בוועדה המקומית בתוך 60 יום, היא תובא לדיןו בפני הוועדה המחוקית מיד לאחר סיום התקופה. **אחריות משרד הפנים.**

פרויקט מס' 14, ואדי רקט (ג'י/10910), טבריה, 600 י"ח/ז, 7,400 מ"ר תעסוקה:

1. תקופת החפקה של התוכנית הסתימה ללא התנגדויות. התוכנית קיבל מיד לאחר סיום העיצומים. **אחריות משרד הפנים.**

2. ביב-

א. פתרון הקצה לתוכנית חיט מט"ש כפר חיטין, המשותף למוא"ז גליל תחתון ולטביה. המט"ש החדש יחליף את המכוון הישן וישרת את האוכלוסייה של טביה עלייה.

ב. המיגנה לפיתוח תשתיות ביוב במשרד התשתיות יקדם את ביצוע הפרויקט מיד לאחר הבחריות לראשות המועצה שיתקיים בסוף חודש אוקטובר 2003.

3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים, התשתיות וממ"י, עד לתאריך 30/11/03.

פרויקט מס' 15, מורדות טבריה (ג'י/11385), 1,000 י"ח/ז, 660 מ"ר תעסוקה:

1. חוו"ד יועץ שמא- היועץ ישלים את חוות דעתו עד לתאריך 03/11/03. **אחריות משרד הפנים.**

2. דיון בוועדה המחוקית יתקיים עד לתאריך 20/11/03, **אחריות משרד הפנים.**

3. ביב- התניות בפרויקט מס' 14.

4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 30/11/03.

פרויקט מס' 16, מצפה נפתח (תמי"מ 1/47), ירושלים, 1,650 י"ח/ז:

1. **תמי"מ 1/47:**

א. משרד הפנים ימנה חוקר לשימוש החתנוזיות מיד לאחר חג הסוכות. עבוזת החוקר צפואה להימשך בחודש וחצי.

ב. יעד לסוף טיפול בחתנוזיות: דצמבר 2003.

2. **התוכנית המפורטת (6885):**

א. נציג ממ"י דיווח בישיבה כי צה"ל מותנד לאישור התוכנית. דרישת מערכת הביטחון היא שקו הבינוי לא יעבור את קו הרכס דורומה ונובה הבינוי חמור יותר יונבל. לטעת נציג ממ"י משמעות החתנוזיות הינה הקטנת מס' י"ח/ז בשכונה בכ- 60%. דבר ש מבחינה כלכלית לא אפשר את בניות השכונה.

ב. דיון בנושא במשרד הביטחון בהשתתפות הגוף הרלוונטיים יתקיים בתאריך 03/10/03. סיכום הדיון יועבר למשרד רה"ם ע"י משרד הביטחון.

2. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרדי הפנים, הביטחון וממ"י, עד לתאריך 30/11/03.

פרויקט מס' 17, תע"ש נוף ים (בזק, מש/3), הרצליה 3,200 יח"ד, 21,000 מ"ר תעסוקה:

1. התייקונים לתכנית הוגנו בפני אדריכל העיר הרצליה אשר קיבל אותם. נציגת ממ"י מסרה כי ראש העיר הציבה דרישות תכנניות חדשות לניטוק השכונה מהמגורים הקיימים מדורם. ממ"י מתנגד לדבר. חכירה בטשא צפיה לאחר מבחנות לרשותות המקומיות.

2. נבול בין הנק הלאומי לשטו השכונה- טרם הועברה לממ"י התיאחות הגופים היורקים. מתוכננת מהוז **ת"א בממ"י** תפנה אל מנהל המחוות ברשות הטבע והגנים לקבלת התיאחות. באם הנושא אינו מקודם, מתוכננת המחוות תעדכו את משרד ראש הממשלה.

3. **טיהור הקרקע:** משרד לאיכות הסביבה יעביר לממ"י השחויות לטקר קרקע עד לתאריך 5/11/03.

4. **פיתוח:** הצעת המימון של החברה הכלכלית הרצליה- 50% המינהל 50% החברה הכלכלית- הנושא יסוכם בממ"י, עד לתאריך 30/10/03.

5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרדי איכח"ס, הפניות וממ"י עד לתאריך 15/11/03.

פרויקט מס' 18, תע"ש צור, 5,500 יח"ד, 124,900 מ"ר תעסוקה:

1. מגבלות הבניה- לאחר שהתברר כי הוכן ההצעה הרצליה מטיל מגבלות לכל 2,000 יח"ד המוצעות בשלב א' בתכנית צור, סוכם בישיבת עבודה כי ממ"י יזמין סקר תעופה.

2. הכנות סקר התעופה יטהריים עד סוף חודש אוקטובר 2003. באחריות ממ"י.

3. הוועדה הבין מושדרית לטפל בחסמים פונה בקשה לפג"ל משרד התחבורה לפועל מול מינהל התעופה האזרחי להעברת התיאחות הכוללת הסרת חמיגבלות תוך 30 ימים מיום הגשת הסקר עיי ממ"י.

4. משרד הפנים יעביר לממ"י את סיכום הדיוון שהתקיים בנושא התהבורה לכל מתחמי תע"ש תוך שבוע.

5. סקרי מים וקרקע: משרד האוצר יקיים דיוון בהשתתפות נציג המשרד לאיכח"ס, נציגות המים וממ"י לסייע נושא העברת התקצוב, עד לתאריך 31/10/03.

6. הקמת שני ועדות היגוי עיי נציגות המים לקידום טsha זיהומי מים וקרקע: משרד ראש הממשלה יקדם נושא מול נציגות המים.

7. משרד התהבורה יdag להצעת אפשרויות חיבור תחנת תע"ש השרון דרומה או צפונה לקו רכבת עיי רכבת ישראל עד לתאריך 15/11/03.

8. משרד התהבורה יdag להצעת אפשרויות חיבור המטרס לקו רכבת הקללה עיי תע"ש כפי שסוכם בוועדה המקצועית עד לתאריך 15/11/03.

9. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרדי הפנים, האוצר, התחבורה (מינימל התעופה, רכבת ישראל), הביטחון, התשתיות (נציגות המים) וממ"י, עד לתאריך 30/11/03.

-7-

פרויקט מס' 19, טופים (5/102/111), ב"ש, 6,000 יח"ד:

1. בפניה בין מנכ"ל ממ"י ליו"ר קק"ל בתחילת אוקטובר, המינהל העביר לקק"ל הצעה להחלה שטחי יער. טרם הועבירה התייחסות קק"ל.
2. ממ"י יפנה בשנית לקק"ל. באם הנושא אינו מקודם, ממ"י יעדכו את משרד ראש הממשלה עד סוף חודש אוקטובר 2003.

פרויקט מס' 20, נחלים, פית, 1,267 יח"ד:

1. עלויות המכפלון ותביעות לפיצוי הפקעה ופיצויים לפי סעיף 197 אשר יהיו כתוצאה מהמכפלון- בדיעון שהתקיים בין נציג ממ"י ומע"צ סוכם כי הנושא געלה להכרעה בדרוג של מנכ"לים.
2. הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים פונה בבקשת אל מנכ"ל ממ"י לקיים ויזון בהשתתפות מנכ"ל מע"צ ונציג האוצר לסייע הנושא תחქם.

פרויקט מס' 21, שכונות דרוםיות ומערביות, לחבים, כ- 1,500 יח"ד:

1. תכנית המניפה- 119 יח"ד כולל 70 דונם מסחר משולב תיירות: עותקים של התכנית הועברו לשכת התכנון ביום 8/9/03 וואות לאחר המלצה הוועדה המקומית. התכנית תיבדק בתוך 30 ימים.
2. 350 יח"ד הרחבה דרוםית: ממ"י יגיש תוכנית מותקנת בהתאם לדרישות הוועדה המקומית עד לתאריך 31/10/03.
3. תוכנית מתאר כוללת להרחבת היישוב כ- 1,000 יח"ד: ממ"י יגיש התכנית לוועדה המקומית עד לתאריך 31/10/03.

פרויקט מס' 22, עין הכרמל (מכ/ 506 חב/17ה), עתלית 570 יח"ד:

1. התכנית החדשה התקבלה בלשכת התכנון ביום 3/8/03. התכנית טובא לדיוון בוועדה המחויזת מיד עם תום העיצומים. באחריות משרד הפנים.
2. ביוב-
  - א. פתרון הביווב לתכנית מקודם במסגרת מכיש ניר עזינו.
  - ב. לאחר הבחירה לרשות המקומות בסוף אוקטובר, ואיתוזה של עתלית עם מ.א. חוף הכרמל, המינהל לפיתוח תשתיות ביוב במשרד התשתיות יפעל לסגירת נושא הحلוות.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התשתיות, תכנון וממ"י, עד לתאריך 30/11/03.

פרויקט מס' 23, מתחם חרכס (מכ/ 362/א), עתלית 850 יח"ד:

1. ביום 15/9/03 התקבלו במינהל טבלאות האיזון שהוכנו עיי' שמאית התכנית. בתאריך 19/10/03 תתקיימים בממ"י פגישות עם השמא."
2. ממ"י יגיש תוכנית מותקנת לשכת התכנון לרבות התיקונים שהושבעו למתקן התכנית בעשא חבני. עד לתאריך 15/11/03.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 30/11/03.

-6-

פרויקט מס' 24, תל מונד (חצ/89/5/א), 757 ייח'ז:

1. ביום 12/8/03 אישרה חולנת"ע חקלה מתמיין 31. דיוון בנושא במוועצת הארץ נקבע ליום 7/10/03, אך נדחה עקב העיצומים. התכנית تعالה לדיוון מיד לאחר סיום העיצומים. באחריות משרד הפנים.
2. דיוון בולקוח"פ – מועד לדיוון יקבע מיד לאחר הדיוון במוועצת הארץ. באחריות משרד הפנים.

בברכה,  
ז'איו י'ג'  
 אמיר ויס  
 אגף תיאום ובקרה

העתק :

מר אריאל שרון, ראש הממשלה  
 מנכ"לים : ראש הממשלה, בינוי ויכון, תחבורה, תשתיות, אוצר, פנים, ביטחון, איכות הסביבה,  
 ממי', מע"צ  
 מר אבישי כהן, ראש אגף תיאום מעקב ובקרה, משרד ראש הממשלה  
 מר גבי גולן, יו"ץ ראש הממשלה לתכנון אסטרטגי

רשימת משתתפים בדיון מס' 42 של הוועדה חכון מושדרית לטיפול בחסמים - סטטוס מעקב ובקורת  
פרויקטם במינוח מפרקן ישראל

משרד ראש הממשלה:

מר אלכס גולדנגורן, המשנה למנכ"ל  
מר אמיר וייס, אגף תזום מעקב ובקורת

משרד הפנים:

מר תומר גוטהילף, עי' למנהל מינהל התכנון  
גב' מוניקה זר ציון, ר' צוות צפון, לשכת התכנון, מחו"ז מרכז

משרד האוצר:

מר סטניסלב שברצביין, ר' ממ"י ותכנון, אג"ת  
מר יפתח ברמן, רפרטט ממ"י ותכנון

משרד הbatisחו:

גב' תליה ארביב, מנמ"ח מפרקען ושיווק מחנות

משרד התחבורה:

מר חיים ליברמן, אגף תכנון מפורט, מע"ץ

משרד לאיכות הסביבה:

גב' גלית כהן, ממונה יישום מדיניות שביבתיות

מנהל מפרקן ישראל:

מר אריאל שורצטן, אדריכל מחו"ז חיפה  
מר עמוס המרמן, אדריכל מחו"ז ירושלים  
מר דוד אמרגי, אדריכל מחו"ז מרכז  
גב' גילי טסלר-אשכנזי, מתקנת מחו"ז ת"א  
גב' פניה קופולוביץ, ס' אדריכל מחו"ז הצפון  
מר רפי אלמליח, ס' מנהל אגף תמי"פ  
גב' שלி ירמייהו, עי' המנהה למנהל המינהל  
מר חיים חזבר, עי' מנהלת מחו"ז דרום

ליכת צוותים ורשות גנוב

הנתקן ברכבת



Prime Minister's Office  
Division For Policy Implementation



משרד ראש הממשלה  
אנט' תאמס ובקריה

ג' תשרי, תשס"ד  
29 ספטמבר, 2003  
1 - 8/12244 (מ)  
חסמים 3

משרד חינוך והשיכון ירושלים  
לשכת המנהל הכללי

30-09-2003

**דו"ר נבון**

מס' ۶۲۶ תיכ לאהוב ואמון

לכבוד

(רשימת תפוצה)

הכוון: סיבוכו דו"ר מס' 41 של הוועדה הבין מינית לטיפול בחסמים - סטטוס מעקב ובקורה של פרויקטים במשרד התחבורה  
יום ד', 24/9/03, משרד ראש הממשלה, ירושלים

כללי:

בדיוון מס' 41 של הוועדה הבין מינית לטיפול בחסמים בראשות המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה, הועלו לדיון פרויקטים במשרד התחבורה הכוללים פרויקטים באחריות של רכבת ישראל, מע"צ, מינהל היבשה וחברת נתיע. בישיבה ניתנו דוחים מגב נציג כל אחד מהפרויקטים כולל בעיות, חילוץ חסמים ותאריכי יעד לביצוע.

לחלו סיקום הישיבה:

רכבת ישראל:

פרויקט מס' 1, תחנות חדשות בConfigurer סבא (ערדאו- חר/113/1, סוקולוב- חר/113/2);  
ערדאו:

התקנית (כולל מגרש החניה), או שורה למוטן תוקף.

סוקולוב:

1. טרם הסתיימה החלוקת הפנימית בין משרד התחבורה ורכבת ישראל לנבי תכנית והסדר התנועה.

2. דיון למציאת פתרון בנושא יתקיים בלשכת התקנון בהשתתפות נציג משרד התחבורה ורכבת ישראל, בתאריך 22/10/03. באחריות משרד הפנים.

3. הוועדה הבין מינית לטיפול בחסמים מפנה את תשומת לב מנכ"ל משרד התחבורה למחלוקת שבין הנורומים שבאחריותו.

4. דיוח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה (רכבת ישראל) וחפוגים, עד לתאריך 1/11/03.

רחוב קפלן 3, הקרייה, ירושלים 91919 טל: 02-6705442, פקס: 02-5635487

3 Kaplan St. Hakirya, Jerusalem 91919, Israel. Tel: 972-2-6705442 Fax: 972-2-5635487

2. מסמכי השינוי הוכנו ע"י משרד התחבורה למועצת הארץ ביום 29/03/03. המועצה הארץית החליטה לתת תוקף לתוכניות המותאר מהווות 1/1-3/12.
  3. זרוע הגישה לסייע בקriticת אריה דרך בני ברק- חלופה 3.3 D (השלמת התוכנית):
    - א. מהווות ת"א (תמ"מ 5/1)- החלופה הועבירה לחתייחסויות הוועדות המקומיות מהוועות ת"א. הוועדה המוחזית ת"א תדונן לגבי המליצה עליה בתאריך 29/03/03.
    - ב. מהווות המרכזו- לפי החלטות הוועדה המוחזית ניתן יהיה להפיץ את השינויים המוצעים להעורות הוועדות המקומיות רק לאחר עדכון התקסיקר בהתאם להחלטת המועצה הארץית מיום 5/8/03. נתיעע מעדכנת והתקסיקר בהתאם.
    - ג. נציג משרד התחבורה דיווח בישיבה סטטוס של החוק "ירוק":
  - א. החוק מחבר את ראש"ץ מערב דרך חולון למרכזו ת"א. החוק נמצא בשלב התכנון המוקדם. קידום החוק מתעכב עקב חתנדויות עיריית ת"א לקו רכבת קלה שייעבור במפלס הכביש במרכז העיר.
  - ב. עיפ החלות מנכ"ל משרד התחבורה הווקם צוות עבדה משותף למשרד ולעיריית תל אביב בדבר תוארי "חוק הירוק" והצדקה לחיבורו בתת הקרקע.
  - ג. במהלך חודש אוקטובר תתקבל החלטה לגבי תוארי "חוק הירוק".
5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה, עד לתאריך 15/11/03.

פרויקט מס' 8. דרך גישה לתחנת רכבת סריית אריה (פט/1241/66):

1. ביום 8/8/03 התקיימה בלשכת התכנון ישיבה עם נציגי רכבת ישראל לקידום פרוייקט. בישיבה הופצה רשימת המשימות שיש לחסילמן לצורך הפיקוד התכנונית. בין היתר המשימות ותאום עם איגוד ערים דן לבוב.
  - א. רכבת ישראל ותוארי מכתב במידי לאיגוד ערים דן לקבלת תגבורת עם העתק למשרד ראש הממשלה.
  - ב. במס בתוך שבעה ימי עמודה מיום הוצאה המכתב לא תתקבל חתיחסות, רכבת ישראל תעדכן את משרד ראש הממשלה להמשך טיפול.
2. ישיבת תאום לנושא התשתיות תתקיים בלשכת התכנון בהשתתפות נציגי משרד התחבורה ורכבת ישראל בתאריך 22/10/03.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה, עד לתאריך 15/11/03.

פרויקט מס' 9. תחנת ראש העין צפון (קסט) שדי': 193:

- הທינה נפתחה ביום 3/9/03. הקו פועל. יורד מסדר היום של הוועדה בין משרד לטיפול בחסמים.

פרויקט מס' 10. קו נוסעים ברכבת בין דימונה לב"ש- תחנה צפונית בבאר שבע:

1. אבני דרך:
- א. שדרוג תחנת דימונה והקמת תחנות פעוליות בערער ובטיסים: דצמבר 2003.

-6-

- ב. שדרוג המסילה והתקנת מערכת איתות: Mai 2005 (נדוחה מ-דצמבר 2004).
2. השלמת תכנון תחנת ביש צפון עיי האוניברסיטה: באחריות משנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה מול סמנכ"ל האוניברסיטה.

פרויקט מס' 11, קו נסעים כרמיאל-עכו (תת"ל 12/2):

1. קו נסעים כרמיאל-עכו הוכרו כתשתית לאומית ביום 19/8/03.
2. ביום 3/9/03 הצינו נציגי הרכבת את התכנית בפני צוות התכנון של חות"ל.
3. בהמשך חודש אוקטובר יועברו לרכבת ישראל הנחיות בדבר הכנות התכנית. באחריות משרד הפנים.
4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה (רכבת ישראל) והפנים, עד לתאריך 15/11/03.

מע"צ:

פרויקט מס' 1, כביש מס' 431 (תמי"מ/3ב, תמי"מ 3/6ה):

1. נציג משרד התחבורה דיווח בישיבה כי פרסום המכרז צפוי בתחילת חודש אוקטובר.
2. הוועדה הבין מושדרת לטיפול בחסמים קוראת למשרד התחבורה לבצע תאים בין מע"צ לרכבת ישראל באשר לבניית מסילת ראל"ץ לתוך כביש 431 ליד צומת עין הקורא בטרם היציאה למכרז.
3. ע"פ בקשה ממי", משרד הbijtchno הקטין את השטח באזרה קיבוץ גנבה על מנת להקטין את עלויות הקרקע.
4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה (מע"צ), עד לתאריך 15/11/03.

פרויקט מס' 2, כביש מס' 155 (מח/84):

1. ביום 3/8/03 ועדת המשנה לחותגוזיות במחוז מרכז החליטה לתת תוקף לתכנית בתנאי שדרוג הכביש ישונה בתמי"א 3 מדרך אזרחית לדרך ראשית.
2. ביום 3/9/03 הוגש ערד על החלטה עלי שלושה מוחברי הוועדה המחוות, נציג משרד התחבורה, נציג ממי"ר וראש עיריית רמלה. הערד מופנה כנגד התנאי שהותנה ועדת המשנה לחותגוזיות.
3. בתאריך 30/9/03 יתקיים דיון בוועדת ערכיו תמי"א 3, טרם מתן תוקף לתכנית המפורטת, בסוגיות העלאת דירוג הכביש.
4. במידה ויתקבל אישור ועדת העורכים יובא הנושא בפני ועדת ההיינוי בהמשך חודש אוקטובר, והמוועצה הארץ לא יאורר מוחילה דצמבר. באחריות משרד הפנים.
5. הדיוון בערד יושחה עד לדיוון המחוותי בסוגיות דירוג הכביש בתמי"א 3.
6. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה (מע"צ) והפנים, עד לתאריך 15/11/03.

פרויקט מס' 3, כביש מס' 461:

1. דיון בות"ל לגבי בחירת חלופה הנבחרת לכביש יתקיים בתאריך 29/9/03. באחריות משרד הפנים.
2. מע"צ תגישי את תסקיר ההשפעה על הסביבה עד לתאריך 30/9/03.

-4-

**פרויקט מס' 4, כביש מס' 46, עוקף התעשייה אווירית (מח' 1961)**:

1. ביום 03/08/2003 הופצה החלטת ועדת המשנה לחותגדיות לכל בעלי העניין ע"פ סעיף 106(ב') לחוק חתגנון והבנייה. ניתנה ארכה לקבלת תגבות עד למחצית חודש ספטמבר.
  2. מע"ז תעביר למשרד הביטחון באופן מיידי עותק מזו התקנות הטכיל את התוואי המתווך בהתאם להחלטות הולקחש'יפ.
  3. מע"ז תעביר לשכת התקנון באופן מיידי חומר בכתב לגבי היחסמות שחושנו עם מותגדים (טירת יהודה וכו').
  4. יעד לדיוון בוועדת המשנה לחותגדיות (לאחר השגת מירב היחסמות עם משרד הביטחון והותגדים האחרים), עד אוקטובר 2003.
  5. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרדיה התחבורה (מע"צ), פnio וbijtchno. עד למאידע 03/11/1.

פרק 5 | כביש 57 (טח/37) : פרויקט מס' 5

1. החלק המזרחי עד מ.ק. 21- פורסם להפקודה בשני עיתונים ב-11 ו-12 לסתמבר. סיום תקופת החתוגדיות בתאריך 12/11/03.
  2. חלק המערבי ממ.ק. 21 מערבה וככל מחלף השرون:
    - א. מע"ז ותגיש למשרד לאיכח"ס את החלטות הדרשות למסקיר ההשפעה על הסביבה עד לתאריך 15/10/03.
    - ב. משרד לאיכות הסביבה מותבקש לעשות מאמץ לערך לבחון התסקיר בפרק הזמן המינימלי האפשרי.
  3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התכנורה (מע"צ). איכח"ס ופניהם. עד לתאריך 1/11/03.

פרק עזרא טו, י' בבבנ' מ' 553 (טב/טב)

1. נסח פרסום למتن תוקף נשלח למע"צ ביום 21/08/03.
  2. מע"צ פורסמה בשני עיתונים למتن תוקף ביום 11 ו- 12 ספטמבר.

**פרוייקט מס' 7. מחלף אור עקיבא:**

1. ביום 03/9/2024 התקיימה ישיבה אצל מתכון המחווז בחשתפות נציגי משרד התחבורה, המשרד לאיכות הסביבה ומע"צ לקיום התכנית.
  2. ביום 03/10/2024 הועברו הנחיות המשרד לאיכח"ס בדבר המיגון האקוסטי הנדרש בשלב אי של התכנון. כמו כן סוכם כי יושי התחבורה של התכנית יקבע בה את הקשר בין שלבי הביצוע של מע"ר אוור עקיבה ושלבי הביצוע של המחלף.
  3. ביום 24/9/2024 הוחליטה הוועדה המורוזית על הפקודת התכנית.
  4. מע"צ הגיעו עותקים מעודכנים להפקודה בהתאם להנחיות לשכת התכנון עד לתאריך 03/10/2024.
  5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה (מע"צ), ובפנים, עד לתאריך 03/11/2024.

-7-

פרויקט מס' 8, שדרוג כביש מס' 1 בקטע שער הגיא-שורש:

1. טرس התקבלה החלטת בגין נושא.
2. מנכ"ל משרד התחבורה חנכה את מע"צ לשתי פועלות באופן מלא עם הצוות המלאה.

פרויקט מס' 9, דרך מס' 358 בקטע כביש מס' 31 עד שומרי:

1. ביום 3/8/03 החליטה המועצה הארצית להעביר את תיקון מס' 75 לتم"א 3 להערכות הוועדות המוחזיות בכפוף לתיקון בתשייט.
2. מע"צ תקבע את מסמכי התכנית בהתאם למכתב של לשכת התקנון מיום 3/9/03, כדי שניתן יהיה להפיץ התקון להערכות הוועדות המוחזיות תוך חפישה ימי עבודה.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה (מע"צ) ומינימ, עד למועד 15/11/03.

בברכה,  
ס. א. י. / י.  
 אמר ויס  
 אנף תיאום ובקרה

העתק :

מר אריאל שרון, ראש הממשלה  
 מנכ"לים : ראש הממשלה, בינוי ויכון, תחבורה, תשתיות, אוצר, פנים, ביטחון, איכות הסביבה,  
 ממ"י, מע"צ, רכבת ישראל  
 מר אבישי כהן, ראש אנף תאום מעקב ובקרה, משרד ראש הממשלה

-8-

רשימת משתתפים בדיון מס' 41 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים - סטטוס מעקב ובקורת פרויקטים במשרד החתבורה

משרד ראש הממשלה:  
מר אלכס גולדנברג, המשנה למנכ"ל  
מר אמר ויס, אגף תאום מעקב ובקורת

משרד התמכורה:  
מר עוזי יצחקי, עי בכיר למנכ"ל  
מר משה עובד, מנהל אגף בכיר תכנון מוקדם, מע"צ  
מר דב הלו, מנהל אגף תכנון פיתוח ומרקען, רכבת ישראל  
גב' ורד הרמן-קרין, מותאמת סטטוטורית, רכבת ישראל

משרד הבינוי והשיכון:  
מר משה מרוחבי, ר' האגף להאצת הבניה

משרד הפנים:  
מר תומר גוטהילף, עי מנהל מינהל התכנון  
מר דוד פיק, ממונה תכנון ופרויקטים, מחו"ם מרכז


משרד לאיכות הסביבה:  
גב' גלית כהן, ממונה יישום מדיניות סביבתית

משרד הביטחון:  
גב' טליה אורביב, יחידה למרקען תכנון פיזי ושיווק מחנות

מינימל מקרקעין ישראל:  
מר יורם עבוזי, אגף תכנון ופיתוח

8

מדינת ישראל



מעקב ובקורת

ירושלים, כ"ו באלו, תשס"ג

23 בספטמבר 2003

סימוכין: 23092003010004

משרד הבינוי והשיכון ירושלים  
לשכת המנהל הכללי

30-09-2003

**דו"ר נבון**

ס"נ 9213 תז' סעיף לפקודת

**סיכום מישיבת הוועדה בנושא פרויקט "amodel zman" מיום 03/09/22**

משתתפים: מ. סוברטו – יו"ר הוועדה, ר. הולנדר, ע. גביש, ע. שטייר, מ. גרוון,  
ע. קופרברג, א. איוב.

רון גרפילד – משרד האוצר (תהליכי)  
עמי גורן – חבי "אדוויין"

גב' ע. קופרברג דיווחה על האפשרות להפעלת שרת התשלומים במשרדנו ביחידות  
שלחלה:

1. ביחידת רשם הקבלנים – תשלום אגרות הרישיון.
2. במנהל תכנון והנדסה – תשלום אנרגיה (חד פעמי) לרישום במאגר המתכוננים. כנ"ל תשלום לרישום במאגר המודדים.
3. างף נכסים ודירות – תשלום מכורי שיווק קרקע תשלום עבור רכישת מכרז.
4. ביחידת או"ש – חוק חופש המידע – תשלום אנרגיה.


הוועדה תתכנס ביום הקרובים, לדיוון באפשרויות ההפעלה של שרת התשלומים (لتאות  
עם מר. ע. לנDAO).

רשמה: אורה איוב

העתק: מר אבי מעוז, המנהל הכללי  
מר עמי לנDAO, חשב המשרד  
וכחחים

30-09-2003

דו"ר נבנ"ס  
דצ' 1969 תוקף עד ג' נובמבר



מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מעקב ובקרה

ירושלים,  
כ"ז בתמוז, תשס"ג  
27 ביולי, 2003  
סימוכין:  
27072003010032

לכבוד  
מר אמיר וויס  
אנפ תיאום ובקרה  
משרד ראש הממשלה  
ירושלים

שלום רב,

הנדון: שיחזור ובנית חורבת רבי יהודה החסיד (החורבה) בעיר העתיקה בירושלים

שיפורים ברחבות הכותל ותכנית ביקורי חילילים ותלמידים בכותל ובסביבתו

סימוכין: מכתב מס' 20 ביולי 2003

בהמשך להחלטת ממשלה מס' 2268 מיום 21 ביולי 02, מישרדו פועל ליישום החלטה זו. המנהל הכללי מינה צוות המלווה את הפרויקט מול החברה הממשלתית לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים.

התקציב על סך של 2.5 מיליון ש"ח יועבר מישרדו בשנת התקציב הנוכחי ועפ"י החלטת הממשלה לביצוע העבודות בפרויקט.

לעניין החלטה מס' 1646 בנושא שיפורים ברחבות הכותל ותכנית ביקורי חילילים ותלמידים בכותל ובסביבתו. מישרדו ביצע החלטה זו במלואה.

מצ"ב התייחסות מישרדו למזכירות הממשלה בנושא מתאריך 18 באוגוסט 02.

בכבוד רב,  
אורה אנטֵבָּן

העתק: מר אבי מעוז, המנהל הכללי  
מר חיים פיאלקוף, סמנכ"ל בכיר לתיאום ותכנון

, a man talk

✓ next



כ' تمוז, תשס"ג  
20 יולי, 2003  
1 -  
ירושלים - 1  
12076 (מ)

משרד הבינוי והשיכון וירושלים  
לשכת המנהל הכללי

20-07-2003

דואר נבנ"ס  
טכני 19669 היכל מילון אוצר

לכבוד

מר אביגדור מעוז, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  
מר מרדיqi מרדכי, מנכ"ל משרד הפנים  
מר אהרון דומב, מנכ"ל משרד התקיינות

הנדון: שיחזור ובנית חורבת רבי יהודה החסיד ("החורבה") בעיר העתיקה בירושלים

- מצ"ב החלטת ממשלה מס' 2268 מיום 21/7/02, בנוגע לשיחזור ובנית חורבת רבי יהודה החסיד ("החורבה") בעיר העתיקה בירושלים.
- אודה על קבלת דיווח באשר לסטטוס ביצוע ההחלטה הניל', עד לתאריך 27/7/03.

בברכה,  
ז'אי ז'י  
אמיר ויס  
างף תיאום ובקרה

העתק:

רו"ח אביגדור יצחki, מנכ"ל משרד ראש הממשלה  
מר אלכס גולדנמן, המשנה למנכ"ל  
מר ABISSI כהן, ראש אגף תיאום מעקב ובקרה, משרד ראש הממשלה

רחוב קפלן 3, הדריה, ירושלים 91919 טל: 02-6705442, פקס: 02-5635487

3 Kaplan St. Hakirya, Jerusalem 91919, Israel. Tel: 972-2-6705442 Fax: 972-2-5635487

**החלטה מס' 82268 מיום 21/07/2002, שיחזור ובניית חורבת רבי יהודה החסיד ("החורבה") בעיר העתיקה בירושלים - סטטוס אפריל 2003**

סטטוס	משרד	תיאור הנושא/ החלטה
בכינוע. הנושא מופיע בתקציב המשרד לשנת 2003. מכיל המשרד מינה צוות שילווה את התקדמות הפרויקט מול החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה.	משרד הבינוי והשיכון : 2.5 מילשי"ת.	מכון הפרויקט שעלוונו נאמנת ב- 28 מילשי"ח לערך, יבוצע בהמשך ארבע שנים (2003-2006) ויתחלק (6 מילשי"ח) מיידי שנה בין המרדים: בינוי ושיכון, פנים, תיירות.
חפירות ארכיאולוגיות בעיצומן. התכנון הסטיים. בהכנות מכרז. לא מבוצע.	משרד התיירות : 2.5 מילשי"ת.	
למשרד טרם הוצאה פרוגרמה של הפרויקט. כמו כן למשרד אין מקורות תקציב. לא מבוצע.	משרד הפנים : 1 מילשי"ת.	
בקבות התכנית הכלכלית, בוטל תקציב הפיתוח, ע"כ אין למשרד אפשרות לתקציב הפרויקט.		

טבנור

מצרחות הממשלההחלטה מס. 2268 של הממשלה פירום 21.07.2002.שיכון ובנייה חורבת רבי יהודת והחסיד ("החורבה")  
בעיר העתיקה בירושלים

2268\*

מ ח ל י ס י ס (פה אthead):

לפועל לשיכון ובניה בית-הכנסת רבי יהודת החסיד ("החורבה") הנמצא ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים.

הפרויקט יבוצע באמצעות "חברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ (חברה ממשלתית).


תמון הפרויקט, שולחתו נameda ב-28 מיליון ש"ח לערך, יבוצע במהלך ארבע שנים (2003-2006) ויתחלק מידי שנה בין הגורמים הנאים כדלהלן:

- 2.5 מיליון ש"ח ממשרד הבינוי והשיכון
- 2.5 מיליון ש"ח ממשרד התיירות
- 1 מיליון ש"ח ממשרד הפנים.

~~Sept 18~~ 46185

~~2.87~~





## מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון ופיתוח

לשכת המנהל הכללי

17-09-2003

**דואר נבנ**

ס. 21003 - מזג אורה

ירושלים, י"ט באלו, תשס"ג  
16 בספטמבר, 2003  
סימוכין: 16092003010015

סיכום דיון מישיבת הוועדה לקביעת האירועים לקרהת 25 שנה למפעל שיקום שכונות

מיום י"ח באלו תשס"ג (15 בספטמבר 03)

nocchim: אריאלה רבדל נדקוב, דיוויד ברנסטיין, דוד שליה, משה פוקסמן – שעל,  
רוחמה זהבי, אורה איוב  
נעדרו: שבתאי שבג, קובי בלינץ, מעוזיה סגל

### 1. כניסה נשיית מדינת, מר משה קצב


א. הכנס יתקיים ביום ח' בתאריך לי בטבת התשס"ד, 25/12/03 אושרה השתתפות  
הנשיה בין השעות 00:13-00:12.

ב. הכנס יתקיים בבנייני האומה, אולם "אורנים" – בהמשך להשגת 3 הצעות מחיר  
ולבחירה הזולה מביניהן.

ג. סדר יום: (נקבע ומקובל על כל המשתתפים):

התכניות וכיבוד קל (קפה ועוגה)	08:30-09:15
פאנל I תרומות פרויקט שיקום שכונות לחברת הישראלית	09:15-10:30
פאנל II פרויקט שיקום השכונות כגורם לחבר בין החברה ישראלית ויהודיות התופעות.	10:30-11:45
הקרנת סרט על פרויקט שיקום השכונות והתכניות באולם לקרהת העטרות נשיא המדינה.	11:45-12:00
ישאו דברים: נשיא המדינה, מר משה קצב שר הבינוי והשיכון, מר אפי איתם יוער הסוכנות, מר סלאי מרידור יוער המרכז למסורת בניין, מר צביקה הורוביץ	12:00-13:00
מזכיר הממשלה בעבר, מר יהיאל קדיישי	

הענקת "דבר הנשיא לפROYIKT" לנציגי יהדות התופעות  
ושכונות השיקום (12 מקבלים, כמספר שבטי ישראל).  
רשימת שמות מקבלי התעודות תוצעת ע"י הצוות המצוומצם



## מדינת ישראל

ותואשר ע"י ועדת ההינוי. חלוקת מקבי "דבר הנשיא לפROYIKT" תהיה כדלקמן:  
4 נציגי קהילות, 4 נציגי תושבים ו- 4 נציגי ממשלה.

שירות מקלה שתחזור מקרוב תושבי שכונות השיקום (שדרות, אשדוד, רملת או יישוב אחר).

הומלץ ע"י הוועדה על איתור מנהה מצויע בין השעות 12:00-13:00. שם יוגש ע"י הצוות המוצמץ.

13:00-14:00      מפגש פעילי השיקום לדורותיו + כיבוד התפזרות.

**ד. פאנל הראשון:** נושא - "תרומות פרויקט שיקום שכונות לחברת הישראלית"  
הנחיה - גבי אריאלה רבדל – נדקב.

חברי הפאנל:  
מר מוטי אביסרור (תרומות הפרויקט לקהילה המקומית)  
פרופ' דניאל שימושי (עקרונות הפרויקט)  
פרופ' יצחק יהוחאי (תרומות הפרויקט לחינוך)  
גבי חגיון חובב (תרומות הפרויקט לחברה ולקהילה)

**פאנל השני:** נושא "פרויקט שיקום השכונות כגורם מחבר בין החברה הישראלית  
והזdotות התפזרות"


הנחיה - מר הרצל מקוב.  
חברי הפאנל: גבי רונית דולב (החיבור המשמעותי בין יהדות התפזרות לקהילה המקומית).

פרופ' סטיבאן כהן (נושא יימסר בהמשך)  
ד"ר יהודה לנקרי (החיבור בין הקהילה המקומית וקהילה  
התפזרות מזויות ראייה של ראש רשות מקומית לשעבר).  
פרופ' נעמי כרמון בן פרופ' ארזה צירצ'מן (נושא ומרצה יקבעו  
בהמשך)

מושע כי כל חבר פאנל ידבר כ- 7 דקות.

לאחר קבלת הסכמה טלפונית להשתתפות יועברו לחברי הפאנל מכתבי הזמנה.

**אחריות:** אורה איוב

**2. אמות צהרים במסגרת התכניות חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית לציון 25 שנה****לפרויקט שיקום שכונות**

תאריך התכניות הוא 03/11/20 בין השעות 15:13-12:00.

זמן אמות הצהרים יצוין מפעל שיקום השכונות במעמד משרד הבינוי והשיכון, מר אף-items, ויור הסוכנות, מר סלאי מרידור ומומנים אחרים (רשימת המומנים תקבע ע"י מר דיוויד ברנסטון בשיתוף הוצאות המוצמצם).

בחכניות יוקר סרט אשר יופק ע"י הסוכנות היהודית וטופיע מקהלה אשר תיבחר מתוך משכונות השיקום.

אחריות להפקת הסרט ומימון - הסוכנות היהודית.

תכני הסרט ייקבע בשיתוף הוצאות המוצמצם.

**3. דף מזכרת + אלבומים לציון 25 שנה לפרויקט השיקום**

א. דף המזכרת יכלול מפת מדינת ישראל, בול של רוח"ם לשעבר מנהמ בגין ז"ל, תמונות קטנות המצינית את הפעולות הפיזיות והחברתית, לוגו 25 שנה לשיקום, חותמת המצינית את תאריך ההכרזה על הפרויקט ע"י מנהמ בגין ז"ל. בעמוד האחורי יודפס טקסט בשפות עברית, אנגלית וערבית בתוספת לוגו של מדינת ישראל, הסוכנות היהודית והמרכז למורשת בגין. תכנית הטקסט ייכתבו ע"י גבי רוחמה זהבי ויועברו לעיון חברי ועדת היגיון.

ב. מוצע לחלק לכל משתתפי הכנס (כ-450) אלבומית שתכלול את דף המזכרת ודבר נושא המדינה בשפות עברית ואנגלית.

בהתאם לכך יש צורך בהזמנת 350 אלבומים מוסיפות עלות של 3,150 ש"ח, זאת נוספת ל-100 אלבומים שהזמנו (עלות הזמנה 900 אלבומים נוספים הינה 8,100 ש"ח).

אחריות: גבי רוחמה זהבי

מר משה פוקסמן יבדוק את תאריך ההכרזה המדויק.

יבדק נושא מימון 350 או 900 אלבומים נוספים עם הסוכנות היהודית.

**4. רשימות מזומנים**

רשימות מזומנים (שמות + כתובות + טלפונים) וועבר לצאות המוצמצם תוך עשרה ימים מהSOCNET היהודית, מהמרכז למורשת בגין ומשרד הבינוי והשיכון. בהזמנת לכנס יתבקשו המזומנים לאשר השתתפותם.

אחריות: צוות מצומצם

#### 5. הפקת סרט שישודר בעורץ ממלכתי

תקבענה פגישות עם מפקי ה technicians התייעדיות מהטלוייזיה הכללית, טלעד ושידורי רשות בהשתתפות הסוכנות היהודית והמרכז למורשת בגין בצד קדם את הפקת הסרט.

אחריות: אריאלה רבדל – נדקוב

#### 6. מימון הכנס

מימון האירוע יחולק בין הסוכנות היהודית, המרכז למורשת בגין ומשרד הבינוי והשיכון בהתאם להסכמה שניתנה ע"י המשתתפים בוועדת ההיגוי ועפ"י העליות שלחל:

שכירות האולם + מערכת הנבראה	13,000 ₪
כיבוד ל- 450 איש עפ"י ההצעה שניתנה ע"י בנייני האומה (הוצאות לא סופית, תקבע לאחר בדיקת 3 הצעות).	22,000 ₪
הזמנות ומעטפות	2,500 ₪
מנהזה מקצועני	2,500 ₪
מקהלה	4,000 ₪
שונות (לא סופי).	<u>15,000 ₪</u>
	<b>59,000 ₪</b>

הכנסות :

- הסוכנות היהודית 33,750 ₪
- משרד הבינוי והשיכון 25,250 ₪

**סרט תיעודי – עלותיו המשוערת \$ 20,000**

הכנסות ידועות \$ 4,000 - מימון של המרכז למורשת בגין.

המרכז למורשת בגיןלקח על עצמו לבדוק גיוס כספים להפקת הסרט.

אחריות: משה פוקסמן

7. מיד לאחר ראש השנה ייפגש הצוות המצוומצם בבנייני האומה.

רשמה: אורה איבוב

העתק: מרABI מעווז, המנהל הכללי  
 מר חיים פיאלקוף, סמנכ"ל בכיר לתאום ותכנון  
 מר משה סוברנו, סמנכ"ל בכיר למנהל ומשאבי אנוש  
 משתתפים

סיבת רוחן בSN מ-20

Coordinate

1-1



Prime Minister's Office  
Division For Policy Implementation



משרד ראש הממשלה  
אגף תיאום ובקרה

ו אלול, תשס"ג  
2003 ספטמבר ,  
1 - 1  
חסמים 3

משרד הבינוי והשיכון ירושלים  
לשכת המנהל הכללי

08-09-2003

**דואר נבון**

ס. 607 מ. 12 מ. 19/09/03

לכבוד

הרשומות

**הנדון : ועדת בין משרד לטיפול בחסמים - פרויקטים במשרד התחבורה**

- הנכם מוזמנים לדיוון מס' 41 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים. הדיוון יתקיים ביום ד', בתאריך 24/7/03, בין השעות 15:30-17:30, בראשות המשנה למנכ"ל, במשרד ראש הממשלה, בחדר ועדות שרים.
- נשא הדיוון - מעקב ובקרה בפרויקטים של משרד התחבורה מישיבות קודמות (מצ"ב סיכום דיוון אחרון מיום 2/7/03).
- חמשדים מתבקשים לחابر בכתב, להחותם מטה, סטטוס דיווח בפרויקטים השונים עד לתאריך 21/9/03.
- בקבלת הפקט, אנה אישרו השתתפותכם בטל': 02-6705442, דורין.

בברכה,  
אס"ר /  
אמיר וייס  
างף תיאום ובקרה

העתק :

ר' אביגדור יצחקי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה  
מר אלכס גולדנגורן, המשנה למנכ"ל, משרד ראש הממשלה  
מר אבישי כהן, ראש אגף תיאום מעקב ובקרה, משרד ראש הממשלה

רשימת תפוצה:

פורום מנכ"ליים : אוצר, ביטחון, תחבורה, בינוי ושיכון, פנים, תשתיות, איכות הסביבה, מומיי  
 מר מירון חומש- המשנה למנהל מינהל מקרקעין ישראל  
 מר משה מרחביה- ר' האגף להאצת הבניה, משב"ש  
 מר יוסי קופ- המשנה למנכ"ל מע"צ  
 מר צ'יארלס סולומון- סמנכ"ל כלכלה ותכנון, משרד התעשייה  
 מר משה שעבד, מנהל אגף בכיר תכנון מוקדם, מע"צ  
 מר דב הלי, מנהל אגף תכנון פיתוח ומקרקעין, רכבת ישראל  
 גבי בינה בראון- המשנה למנכ"ל, משרד לאיכות הסביבה  
 נבי גלית כהן- ממונה יישום מדיניות סביבתיות, משרד לאיכות הסביבה  
 מר יעקב צמח- ס' מנהל פיתוח תשתיות ביוב, משרד התשתיות  
 מר דודור אהרון- סגן מתקנן מחוז מרכז, משרד הפנים  
 מר תומר גוטהילף- ע' מנהל מינהל התכנון, משרד הפנים  
 מר אריה לב- ר' הייחידה למקרקעין ותכנון פיזי, משרד הביטחון  
 מר שאול צמח- ס' הממונה על התקציבים, משרד האוצר  
 מר אופיר קרני- רכז תחבורה, משרד האוצר  
 מר גבי גולן, יועץ ראש הממשלה לתכנון אסטרטגי  
 מר אלי דתון- מנהל לשכת ראש הממשלה, מחוז צפון  
 מר יჩיאל ניורי- מנהל לשכת ראש הממשלה מחוז מרכז  
 מר יואב לאייד- מנהל לשכת ראש הממשלה, מחוז דרום



חי תבוז, תשס"ג  
8 يول, 2003  
(מ) 12049 - 1  
חסמים 3

לכבוד

רשימת תפוצה, מצ"ט

**הנדון : סיכום דיוון מס' 37 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים - סטטוס מעקב ופירה של פרויקטים בממשרד התשתיות**  
**יום ד', 2/7/03, משרד ראש הממשלה, ירושלים**

כללי :

בדוון מס' 37 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים בראשות המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה, הועלו לדין פרויקטים בממשרד התשתיות הכלולים פרויקטים באחריות של רכבת ישראל, מע"צ, מינטל היבשה וחברת נתיע. בישיבה ניוטן דז'ה מצב לבני כל אחד מהפרויקטים הכלול בעיות, חילץ חסמים ותאריכי יעד לביצוע.

לחלו סיכום הישיבה :

רכבת ישראל :

פרויקט מס' 1, תחנות חדשות בכרם שבא (נורדאו - חר/113/1, סוקולוב - חר/113/12) :

נורדאו :

1. חר/113/1: מסמכי התכנית המתוכנים הונשו לשכת התכנון ע"י הרכבת ביום 18/6/03, הבדיקה חושלה.

2. רכבת ישראל תגישי סטלים של התכנית למתן תוקף עד לתאריך 10/7/03.

סוקולוב :

1. אישור מתן תוקף לתכנית: משרד התשתיות יעביר את אישורו לנספח התשתיות עד לתאריך 31/7/03. לאחר קבלת האישור, רכבת ישראל תעביר שתקים מתוכנים לפרסום למתן תוקף לוועדה חמוץות.

2. אבני דרך :

א. פרסום מתן תוקף: אוגוסט 2003.

ב. השלמת הקמת התחנה: אוקטובר 2004.

ג. השלמת "צורת הדרך" למסילה: באמצעות מע"ב.

ד. הנחת מבנה עליון של המסילה: 6 חודשים מקבלון הדרך.

3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התשתיות והפניות עד לתאריך 15/6/03.

רחוב קפלן 3, הדריה, ירושלים 91919 טל: 02-6706442 פקס: 02-5635487

-2-

**פרויקט מס' 2, מסילת רוחבota אשדוד :**

אבני דרך, קטע פלשת-אשדוד (עד חלום) :

- א. חשלמת הנחת מסילה שנייה : אוגוסט 2003.
  - ב. פתיחת תחנת אשדוד המשודרגת : ספטמבר 2003.
  - ג. חשלמת מערכת איזותה חדשה : פברואר 2004.
  - ד. חשלמת שדרוג המסילה הקיימת : פברואר 2004.
- אבני דרך, קטע רוחבות-פלשת (לוייז מיום קבלת אישור תקציב) :
- א. העתקת תשתיות : 12 חודשים.
  - ב. חקמת מסילה שנייה : 24 חודשים.

**פרויקט מס' 3, מסילת רכבת בתוואי איילון דרום (תadm'ת 2001) :**

1. הוועדה המחויזת החליטה בישיבתה מיום 6/6/03 לבטל את החלטה למן תוקף בחסדרת נושא השיפוי בין הרכבת לוועדות המקומיות. ע"פ החלטת הוועדה השיפוי יהיה כחוק וע"פ הנחיות הוועמ"ש לממשלה.
2. חסנות קווי המתח העליון והשפעתם על בתיה המגורים המצויים בסמוך : רכבת ישראל הגישה את החומר ביום 15/5/03. החומר נבדק ע"י המשרד לאיכות"ס. המשרד דרש תיקונים והשלמות למסמכים.
3. רכבת ישראל תעביר את התיקונים והשלמות למשרד לאיכות"ס עד למועד 20/7/03.
4. אבני דרך :

א. העתקת עמודי מתח עליון (ע"י חח"י) : מרץ 2004.

ב. ממן תוקף לתadm'ת 2001 : מרץ 2004 (הערכה).

ג. חקמת גשר ההגנה וגשר חולון : מרץ 2004-דצמ' 2005.

ד. חקמת גשר קבוע גלויות : מותנה בגין עבודות נת"א.

ה. חקמת תחנות יוספטל ומשה דיין : החל מאוגוסט 2004 (מותנה באישור הערים).

**פרויקט מס' 4, ראנשל"ץ מערב (מח/7/14) :**

1. נציג רכבת ישראל מסר בדיון כי הושגה הסכמה בין רכבת ישראל ועיריית ראנשל"ץ לגבי שינויים בתכנית המתויזסים לכו התבניה, קירוי הקטע המשוקע, אוורור, חניה וכו'. חתימה סופית תהיה ביוםים הקרובים.
2. רכבת ישראל תגשים תוכניות מתוקנות בהתאם להחלטות ההפקדה ובהתאם להחלטתה האחזרונה של הוועדה המחויזת מיום 24/4/02, עד למועד 10/8/03.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה הפנים ורכבת ישראל, עד למועד 15/8/03.

-3-

פרויקט מס' 5, מסילות קיוזת-נהריה (מחוז צפון ג/12042, מחוז חיפה נ/ד/1249):

1. רכבת ישראל העבירה ביום 03/4/24 למשרד לאיכח"ס ולמשרד הפנים במחוזות צפון ו חיפה את החברות והשלמות שכרשו לנשא האקטואלי של תסקורי ההשפעה על הסביבה.
2. ביום 19/6/03 התקיימה ישיבה בין המשרד לאיכח"ס ורכבת ישראל. בישיבה סוכמו השלמות שיש לבצע בנושאים הסכתיים.
3. מחוז צפון: ביום 03/4/03 התקיימה ישיבה נוספת של ועדת המשנה לקווי בנין לגבי התכנית. ההחלטה המפורטת תופץ עד לתאריך 23/7/03, באחריות משרד הפנים.
4. מחוז חיפה: ביום 1/7/03 התקנית מודנה בועדה המחוויות והוחלט:
  - א. רכבת ישראל תגשים השלמות בנושאים רעש, חומרים מסוכנים וצנרת עד לתאריך 31/7/03.
  - ב. המשרד לאיכח"ס יבדוק את החומר עד לתאריך 30/8/03.
  - ג. דיוון להפקדה יתקיים בתחילת חודש ספטמבר, מוגנה בתקינות החומר שהוגש עיינן הרכבת.
5. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד הפנים, התחרורה, איכח"ס ורכבת ישראל עד לתאריך 15/8/03.

פרויקט מס' 6. מנהרות הכרמל (חפ/1975 א/):

1. מעת פסק דין המאשר את הותב"ע.
2. ראש הממשלה חתום על הרפקעה המוחדשת ביום 03/6/27. הוילך פרסום ברשותו.
3. אבני דרך:
  - א. השלמת הטיפול בעירייה המינימלית: 31/7/03.
  - ב. השלמת הבינה של המודול הפיננסי: 31/8/03.
  - ג. סגירה פיננסית של היוזם מול הבנקים: 31/11/03.

פרויקט מס' 7, רכבת קלה בת"א-הken ה"אוזום" (תמי"ם 5/1, תמי"ם 3/12):

1. ועדות המכירות בראשות של סי החשב הכללי במשרד האוצר בחרה בסוף חדש מי אט הקבוצות שעברו את תנאי הסף בשלב הראשון של המימון המוקדם (PQ). הקבוצות (מטרו, אדים, אשטרום), עברו לשלב הבא וקיבלו את הבקשה להקמת הצעה (REF). קבוצה ובייעית (ספידו), הוועדה טرس קיבלה החלטה סופית, מוגנה לחברות.
2. מטרסי ה- REF נמצאים בשלבי הכנה סופיים. משרד התחרורה והתאוצר קיבלו טיעות להתייחסות. פרסום המכרז צפוי במחצית השנייה זו.
3. נמשכת פעילות העתקת תשתיות במסלול המתוכנן בתים. החלפת פעילות העתקת צינור ניקוז ראשי בתים. מתבצע תכנון של העתקת תשתיות ביופו ופ"ת.
4. בתאריך 03/7/08 יתקיים דיוון בולטני לעטוף את המלצות החוקרים בשימוש לפי סעיף 106 (ב'), לעניין פיצול המטילה בשדרות ירושלים ביופו.

5. בהתאם להחלטת המועצה הארצית, על מנת לתת תוקף לתכנית יש להניח בפניה מסמכי שיפוי. משרד התשתיות יעביר את החומר הדורש למנהל התכנון עד **לתאריך 15/7/03**, על מנת שנינו יהיה להביא הנושא לדין במועצת הארץ **בתחילת אוגוסט 2003**.

6. ביום 11/3/03 החלטה הולנית כי עדכון לגבי קידום חלופת גישת לדינו בקריות אריה בפי' יונתן למועצה הארץ בהקדם. משרד התשתיות יעביר החומר עד **לתאריך 31/7/03**, על מנת שנינו יהיה להפעיל לוחטיות הוועדות המקומיות בהתאם לחוק התכנון והבנייה, על מנת לקדם את תיקון תכנית המתאר המתחזית לקטעה זו.

7. **דיווח סטטוטס לוועדה באחריות משרד התשתיות והפניות, עד לתאריך 15/8/03.**

**פרויקט מס' 8, דרכ נישח לתחנת רכבת קרית אריה (פט/1244):**

**רכבת ישראל תשלים את התנאים שדרשו להגשה התכנית להפקה, עד **לתאריך 31/7/03**.**  
**פרויקט מס' 9, תחנה ראש העיון צפון (קסם), שדי' (193):**

התחנה בנויה. חוק החל לפועל באפריל 2003. יוזר מסדר היום של הוועדה הבין מינרלית לטיפול בחסמים.

**פרויקט מס' 10, קו נסעים ברכבת בין דימונה לב"ש-תחנה צפונית בבאר-שבע:**

1. **אבי דרכ'**:

א. שדרוג תחנת דימונה והקמת תחנות תפעולית בערווער ונבטים: דצמבר 2003.

ב. שדרוג המטילה והתקנת מערכת איתות: דצמבר 2004.

2. **תחנת ביש צפון**: בישיבה שהתקיימה בין מנכ"ל רכבת ישראל ונציגי האוניברסיטה, סוכם כי רכבת ישראל תהיה זו שתקדם את התכנית.

**פרויקט מס' 11, קו פסעים ברמיאל-עכו:**

1. **רכבת ישראל הנישה ביום 03/5/03** את התכנית לוועדה לתשתיות לאופיות. צוות חות"ל העביר לרכבת הערות בבקשה לחקרות חסרים.

2. **רכבת ישראל תעביר את התיקונים למזכירות החות"ל, עד **לתאריך 15/7/03**.**

**מע"ץ:**

**פרויקט מס' 1, כביש 431 (תמ"מ/גב/תמ"מ 3/6/ה):**

1. **חצצת הקרקע**: קיבוץ נגבה הגיע בקשה פיצויים לממ"י עבר השטח החדש להעתיקת החנטנות. לפני כחודש פנה ממ"י למשרד הביטחון בבקשת לבדוק את הקטנת השטח על מנת להקטין את עלויות הקרקע.

2. **משרד הביטחון** בדק את בקשה ממ"י ויעביר את התייחסותו עד **לתאריך 31/7/03**.

3. ביום 03/7/03 חביבה מע"ץ 36 משליח למשרד הביטחון עבר העתקת התאננות ממוחה רملת.

**פרויקט מס' 2, כביש 551 (טח/84):**

החומר המודרך הועבר לעיון חברי ועדת המשנה להתנגדויות ביום 03/6/22. ישיבה להכרעה בתכנית נקבעה **לתאריך 15/7/03**, באחריות משרד הפניות.

**פרויקט מס' 3, כביש מס' 461:**

1. התקנות נמצאת בותיל. פורסמו הודעות לפי סעיפים 77-78 לחוק התקנון וחכינה.
2. מע"צ עוסקת בחכנת תסקיר והשפעה על הסביבה. התסקיר יוגש עד לתאריך 30/9/03.

**פרויקט מס' 4, כביש מס' 46, עוקף תעשייה אוירית (מח/41ב):**

1. משרד הביטחון הגיע להבנה עם מע"צ ורניר לגבי חתוגדות תע"א. משרד הביטחון ממלין לחchlות הוועדה המחויזת. אם התוואי הנוכחי יישאר, התע"א תסיר התגוזותה. באם יוסט התוואי, המשרד יבצע בדיקה חוזרת.
2. מע"צ תעביר לתע"א תוך שבוע עותק מוחתק מהICAL את התוואי המתויק בהתאם לחchlות הולך-שיפר.
3. בעקבות הדיון שנערך בולך-שיפר והחלטה שהתקשה התעורר הצורך במסגרת הדיון בהחותגיות לנקוט לפי סעיף 106 (ב) לחוק. חנוך המדרש להפצה לנפגעים הפוטנציאליים מהשינוי נמסר למע"צ.
4. מע"צ תפיץ החנוך שנססר עד לתאריך 10/7/03.
5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה, הביטחון, הפנים ומע"צ עד לתאריך 15/8/03.

**פרויקט מס' 5, כביש 57 (מח/137):**

1. חלק המזרחי עד מ.ק. 21- בהכנות נוסח פרסום להפקדה.
2. מע"צ תעביר למושרד לאיכח"ס את החששות הדדרושים לגבי החלק המערבי עד ליום 15/7/03.
3. המשרד לאיכח"ס יעביר התייחסותו עד לתאריך 31/7/03. מותנה בהגשת החומר בזמן.

**פרויקט מס' 6, כביש מס' 553 (מח/186):**

1. ביום 3/6/22 החלטה ועדת המשנה להחותגיות נתת תוקף לתקנית בתנאים.
2. מע"צ יתנקן התקנית ותגיש עותקים מוחוקים לבדיקת לשכת התקנון לצורך מון תוקף עד לתאריך 20/7/03.

**פרויקט מס' 7, מחלי אוור עקיבא:**

1. בתאריך 23/6/03 נערכה ישיבה בלשכת התקנון בראשות מוכן המחויז. בישיבה מדוין הפורמט המתאים לקידום המהלך בתצורה המצווגת. סוכס להמשיך בתהליך הפקדת התקנית המורחבת. התקנית המצווגת תהווה שלב אי וטופק ייחד איתנה.
2. המשרד לאיכח"ס יעביר החלטות בדבר המינון האקוסטי הנדרש לשלב אי, עד לתאריך 17/7/03.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה, הפנים, איכח"ס ומע"צ עד לתאריך 31/7/03.

**פרויקט מס' 8, הרחבת כביש מס' 1 בקטע הדדר שער הגיא-שורש:**

1. טرس התקבלה החלטת בג"ץ בנושא.
2. משרד הפנים דיווח כי מע"צ מונעת הפעלת הצוות המלווה.

-6-

3. מנכ"ל משרד התחבורה בשיתופו מנכ"ל מע"צ יבדקו בשנית האפשרות לשותף פעולה עם הוצאות המלווה. **באחריות משרד התחבורה.**

**פרויקט מס' 9, דרכ מס' 358 בקטע ביבש מס' 31 עד שומרי:**

1. משביש העבר למע"צ כחם צבע ליישוב "מרשם" וברמה זו קיים תואם.
2. עדות העריכים וועדת החינוי לתמ"א 3 דנו בשינויי החתוטה בקטע עוקף שקי, וועדת החינוי החלטיטה להמליץ עליו בפני המועצה הארץית. על מע"צ היה להגשים שלושה שינויים. השינויים הוגשו ב- 20/6/03,
4. הכנסת תסקיר החשיפה על הסביבה: מע"צ תוגש למינistry עד לתאריך 15/7/03.
5. דיון בתכנית במועצה הארץית יתקיים בישיבה של אוגוסט. **באחריות משרד הפנים.**
6. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה, הפנים, איכח"ס ומע"צ עד לתאריך 15/8/03.

בברכת,  
/ אסן /  
אמיר ויס  
אגף תיאום ובקרה

העתק:  
 מ"ר אריאל שרון, ראש הממשלה  
 מנכ"לים: ראש הממשלה, בינוי ושיכון, תחבורה, תשתיות, אוצר, פנים, ביטחון, איכוח הסביבה,  
 ממ"י, מג"ץ, רכבת ישראל  
 מ"ר אבישי כהן, ראש אגף תיאום מעקב ובקרה, משרד ראש הממשלה  
 מ"ר דב הלו, מנהל אגף תכנון פיתוח ומקראלי, רכבת ישראל

-7-

**רשימת משתתפים בדיון מס' 37 של הוועדה הבינו מושדרית לטיפול בחסמים- סטטוס מעקב ובקורת פרויקטים במשרד התשתיות**

**משרד ראש הממשלה:**  
מר אלכס גולדנברג, המשנה למנכ"ל  
מר אמר ויס, אגן תאום מעקב ובקורת

**משרד התשתיות:**  
מר ציירלי סולומון, סטטוס מעקב ובקורת  
מר משה עופר, מנהל אגף בכיר תכנון וככללה  
מר פנחס בן שאול, יועץ למנכ"ל רכבת ישראל

**משרד הבינוי ושיכון:**  
גב' רבקה אבלסון, מנהלת מוחוז מרכז

**משרד הביטחון:**  
מ אריה לב, ר' היחידה למקראין תכנון פיזי ושיווק מחנות

**משרד הפנים:**  
מר דודו אהרון, ס' מתכנן מוחוז מרכז  
מר צומר גוטשלף, ע' למנהל מינהל התכנון

**משרד לאיכות הסביבה:**  
גב' גלית כהן, ממונה יישום מדיניות סביבתית

**משרד האוצר:**  
גב' גילי קינגסבורן, רפרנטית תחבורה, אג"ת

**מינימל מסרךאי ישראל:**  
מר מירון חומש, המשנה למנהל הכללי  
גב' שלוי יורמיhow, ע' מנהל אכלי

କାଳୀ  
କାଳୀ

କାଳୀ  
କାଳୀ



**מדינת ישראל**  
האגף ל מידע וניתוח כלכלי



כתובת אב תשס"ג  
27 אוגוסט 2003  
270803330  
תיעש הבניה – ועדת  
מעקב ובקרה

ירושלים,  
סימוכין:



יעידוד תיעוש הבניה

פרוטוקול ישיבה מס' 1 של הוועדה למעקב ובקרה מיום 26/8/03

השתתפים:

רחל הולנדר (יו"ר), יוסקה מנור, יוסי רוז, אבי בצרתי, שרה חורש, אAMIL מלול, אודי כתריאל, שמואל אנגל, גבי שוחט, יעקב גילת, רותם פלאג, נתן חילו, רוזנפלד עדינה, יבגניה צירולניק, אילית הררי, יוסי שבת.

נדרו:

ד"ר חיים פיאלקוף, אסף רגב, גליה דיטиш, יפעת לפוביץ.

סיכום הישיבה:

רחל הולנדר הצינה למשתתפים את החלטת הממשלה לעידוד תיעוש הבניה (מה-18/02/18), כולל הצגת נתונים וממצאים מחקרים ועבודות שונות בנושא.

ציננה כי מונו ארבע ועדות משנה:

- \* הגברת ידע והכשרה עובדים (יו"ר יוסקה מנור) – הוועדה הגישה טויטה סופית להערות.
- \* תקינה (יו"ר יוסי שחון) – הוועדה הגישה דוח סופי, כולל תוכנית עבודה ואומדן תקציבי.
- \* מחקר ופיתוח (יו"ר יוסי שחון) – הוועדה הגישה דוח סופי, כולל תוכנית עבודה ואומדן תקציבי.
- \* מעקב ובקרה

ועדה נוספת לשיפור תדמית הבניה המתוועשת בעיני הציבור – לא מונתה עדין. עפ"י החלטת ממשלה, תמונה לאחר הגשת המלצות על ידי הוועדות האחרות.

פורטה העבודה שנעשתה עד כה ביחס להחלטה מס' 1 של הממשלה: הסרת חסמים ומגבליות, והונצחו החלטות החשב הכללי באוצר (ניר גולד) והנחיות מכ"ל משרד הבינוי והשיכון (אבי מעוז).

לאחר המציג, נפתח דיון סביב נושא הסרת החסמים המונעים תייעוש, במכרזים שמוצאים ע"י הממשלה או במימונה. הועלו מספר הצעות לאמצעים בהם ניתן ליקוט על מנת להבטיח את יסומה של הנחיתת החשב הכללי והחלטת הממשלה בדבר הסרת החסמים. להלן ההצעות:

גבי שוחט:

1. על מנת להניע את תהליך התיעוש, בעיקר בקרב גופים מוסדיים שהם שמרנים ו��יטיים מטבעם, יש צורך בהסברת אינטנסיבית. מערכת ההסברת צריכה לא רק את יתרונות התיעוש אלא גם את החסרונות שלו ולהפיק מהם ללחים. **השיקיפות** בעניין זה חשובה מאוד. ההסברת תהיה אמינה רק אם תציג את כל הצדדים של התיעוש. באופן דומה יש להציג את הנושא גם בפני קהלי היעד האחרים (אדריכלים, מהנדסים, הציבור הרחב ועוד). התעלמות מהחסרונות עלולה להזיק לקידום התיעוש.
2. **גופים מוסדיים** - מציע לפנות אל יו"ר ועדת המכרזים באוצר ובמשרדיה הממשלה הרלבנטיים (כגון: בטחון, תמי"ת, חינוך) על מנת להסביר להם את חשיבות הנושא. כמו כן, מומלץ לפנות באופן דומה אל יתר הגוף הציבוריים שמוצאים מכרזים לבניה או שיכולים להשפיע על אופי הבניה, כגון: חברות ממשלתיות, רשותות מקומיות, בתים פרטיים, שרותות בתי הסוהר ועוד.
3. מציע שנורם בעל ידע מקצועי, שיכל להמליץ על שינויים בתכנון, לבדוק את המכרזים הנידונים בעודות המכרזים בנוגדים שונים. ממליץ כי מאוחר ומדובר בסטנדרטים ובמערכת אחת של מכרזים, "יועץ התיעוש" שתת שרותיו שוכר משרד הבינוי והשיכון, יתן שירותים אלה גם לעודות המכרזים האחרות וימליץ בפניהן כיצד לתקן את המכרזים.
4. במקביל, ממליץ לפנות גם אל החשבים של משרדיה הממשלה (הם משתתפים בעודות מכרזים) ולבדוק מולם באיזו מידת המכרזים שמוצאים במשרדים הותאמו לאפשרות התיעוש, בעקבות הנחיה של החשב הכללי. במסגרת זו יש לפנות גם למנכ"ל וחשב המוסד לביטוח לאומי, רשות השידור וכו'.
5. מציע לפנות ליחידת הביקורת של החשב הכללי, בראשה עומד מר איתן קשמון, בבקשתו שיבדקו האם המכרזים שמוצאים על ידי הממשלה והגורמים הרלבנטיים האחרים, מונעים את יישום הנחיות החשב הכללי. יחידת הביקורת בחשב הכללי, האחראי על הוראות התקציבים, אמורה לבדוק את החשובות בכל המשרדים מבחינת יישום הוראות התקציבים.

6. יש לנצל את ההזדמנויות של פורום חשבים של הממשלה לנושא – מוצע שנציגי משבב"ש וועץ התיעוש ישתתפו בו כדי לחשבר את הנושא. אכיפה מרכזית של משרד הבינוי והשיכון + החשב הכללי, תסיע. מבקש כי עדכון על מועד הכניםס יועבר לידי משבב"ש.

7. בנוסף, מציע להיעזר ביעזים המשפטיים של המשרדים והגופים השונים באמצעות הייעץ המשפטי של משרדנו.

8. באשר להסרת חסמים במכרזים המוצאים על ידי רשותות מקומיות – מוצע לפנות למנכ"ל משרד הפנים בבקשת שיוציא צו הרחבה של הנחיתת החשב הכללי, לכל הרשותות המקומיות.

9. מציע להיעזר במכון הלאומי לחקר הבניה בטכניון. צוין (עמי רחל) כי נציג המכון השתתפו בכל אחת מועדות המשנה. תיבחון אפשרות לזמן גם לשיכנות ועדות המעקב, או לאחת היישובות אחרים. בהקשר זה הוזכרה הוועדה לבדיקת שיטות בניה חדשות, שלפי החלטת הממשלה, יעמוד בראשה נציג המכון הלאומי לחקר הבניה. צוין עמי יוסקה ואנגל כי בשלב זה הוועדה עדין אינה פועלת.

#### אודי כתריאל:

10. מציע להזמין לאחת מישיבות הוועדה את פול ויטל, מהנדס עיריית נתניה ויור איגוד מהנדסי ערים, מאחר ומהנדסי הערים הם הגורם המשפיע ביותר על תוכניות הבניה של הרשותות המקומיות.

11. כתריאל ציין כי הבעיה לדעתו היא דווקא בבניה שביזמת פרטית. לדעתו יש שני סוגים ל��חות: האדריכלים והקבלנים. החוליה החלטה ביוטר, המכבת ומוגנתת לתיעוש, הם האדריכלים. הוצע להזמין נציג של האדריכלים לשיכנות הוועדה על מנת שיציג את נקודת המבט של האדריכלים ביחס לתיעוש. שיתוף האדריכלים יכול להציג את הנקודות השיליות של התיעוש. נתן חילו הציע לזמן את אדר' ליורה זידמן משבב"ש. גבי שוחט הציע את אדר' יואב סרנה.

**אמיל מלול ואבי בצרתי:**

12. יש לבנות תוכנית מובנית שתכלול סידרת הרצאות הסברתיות לכל מי שאמור לחת חלק בבחירה החלטות הממשלה (למשל מתכננים במשרדי ממשלה וראשי הוועדות הסטטוטוריות שמאשרים ומקבלים את תוכניות הבניה) וכן להמוני היעד השונים (למשל, מורים ותלמידים בתיכון"ס להנדסאים).

**נתן חילו:**

13. להקפיד לאכוף את החלטת הממשלה שלא לאשר עובדים זרים לפ羅יקטים ציבוריים. אכיפת החלטה זו תוביל את הקבלן לבחור בשיטות מתועשות באופן אוטומטי.

**הצעות נוספת:**

14. גבי שוחט ואחרים צינו כי מכוזי "תכנון-בחירה", הינם המפתח לשילוב בניה מתועשת בקרב המתמודדים במכרזים. השיטה הנוכחית של התמודדות במכרזים כאשר התכנון נתון מראש, מקשה על שילוב התיעוש.

נתן חילו הציע לתת פרמייה במכוזי "תכנון-בחירה" (נקודות זכות במכוז) על קיזור משך הבניה. באופן כזה ניתן עדיפות לשיטות בניה מתועשות בלי לדרש זאת מפורשות במכוז. אפשר לנתח קרייטריונים נוספים של איכות, חיסכון בהוצאות אחזקה וכי שועליהם ינתנו נקודות במכוז, היכן שעשיים אלה רלבנטיים. לבניה מתועשת יש יתרונות בקריטריונים אלו. הבעיה בחלוקת מהקרייטריונים, כגון איכות וاخזקה, היא כיצד לכמת אותם.

חלק מה משתתפים הציעו להעניק נקודות זכות על השיטות המתועשות עצמן (ולא רק על קרייטריונים נגררים כמו קיזור משך הבניה). רחל הולנדר וווסקה מנור הסתייגו מהתצעות הנ"ל מכמה סיבות:

א. ההגדרה של תיעוש היא הגדרה רחבה. מתן נקודות על שיטות מתועשות תחייב להגדיר מראש במכוז מה נחשב מתועש ומה לא. זה יוצר סירבול (תיווצר רשיימה ארוכה מאוד), ימנע שימוש בשיטות מתועשות חדשות שייצאו לשוק ולא נכללות במכוז או ימנעו תיעוש חלקי.

ב. קבלנים קטנים שכונים בשיטות קונבנציונליות, טוב, מהיר ובעל סבירה, לא יכולים לנשא למכרזים והם יופלו לרעה.

ג. הממשלה לא רוצה לכפות על הקבלנים לבנות דוקא בצורה מסויימת. המטרה היא שהמשק ותנאי השוק יובילו את הקבלנים לבנות במבנה מתועשת באופן טבעי. כדי שזה יקרה יש להסיר את **החסמים** שמנועים תיעוש אפשרי וזהו תפקידו של הממשלה.

סיכום:

1. בישיבה הקרובה יתבקש נציג משרד הביטחון להציג את הקריטריונים והשיטה המקובלות במקומות המוצאים עיי' משרד וכן את נסיוון המשרד ומלצוטיו להסרת חסמים מפני בניית שיטות מתועשות.
2. בישיבה הקרובה תעדרן גבי שורה חורש, מנהלת האגף להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת, את הקורה בתחום ההכשרה המקצועית במבנה בכלל ובבנייה מתועשת בפרט. כמו כן, יוצגו הבעיות והקשיים כיום בקורסים של קורסים להכשרה מקצועית ומלצות לפתרון הבעיה.
3. לאחר היישבות הקרובות יזמן מר פול ויטל וכן אדריכלים שייציגו את עמדותיהם ביחס לבנייה מתועשת וישקלו היתרונות והחסרונות. כמו כן תישקל האפשרות לזמן נורמי מפתח נוספים שהוזכרו כגון מר איתן קשמון, נציג משרד הפנים ואחרים.

מצו"ב רשות חברי הוועדה למעקב ובקשה והחלטה הממשלה מה - 18/8/2002.

רשותה: איילת הררי

העתק:

מר אבי מעוז, המנהל הכללי, משרד הבינוי והשיכון  
 מר אלדד פרשר, מישנה לחשב הכללי באוצר  
 מר אבי גבאי, סגן בכיר לחשב הכללי, משרד האוצר  
 מר איתן קשמון, הממונה על הביקורת אצל החשב הכללי, משרד האוצר  
 מר קרולוס דרינברג, האדריכל הראשי, משרד הבינוי והשיכון  
 נבי ליאורה זידמן, ממונה תחום תכנון מבנים, משרד הבינוי והשיכון

**רשימת חברי הוועדה למעקב ובקורת**

גב' רחל הולנדר, מנהלת אגף מידע וניתוח כלכלי, משחבי"ש – יו"ר הוועדה  
 מר יוסקיה מנור, מנהל מינהל תכנון והנדסה, משחבי"ש  
 מר יוסי רוזי, סגן מנהל מינהל תכנון והנדסה, משחבי"ש  
 מר אבי בצורתி, מפקח לימודי הנדסאי בניה, משרד התעשייה והמסחר  
 גב' שרה חורש, מנהלת האגף להכשרה מקצועית, משרד הרווחה  
 מר אAMIL מלול, מנהל תחום פדגוגיה, משרד הרווחה  
 מר אודי כתריאל, מנהל אגף בגיןו ותקציב, משרד החינוך  
 מר גבי שוחט, מנהל נכסיו הדירורי הממשלתי, החשב הכללי, משרד האוצר  
 מר יעקב גילת, אדריכל הדירורי הממשלתי, משרד האוצר  
 מר רותם פרג, אגף התקציבים, משרד האוצר  
 מר נתן חילו, אגף טכני, התאחדות הקבלנים והבונאים בישראל  
 גב' רוזנפולד עדינה, משרד הביטחון  
 גב' יגניה צ'רולניק, מינהל תקינה, משרד התעשייה והמסחר



### הכוון : סכום ישיבת תכנון בנושאי ועדת מחוזית חיפה

התקיים במשרד ראש הממשלה בראשות אבישי כהן מנהל אגף תיאום ובקורת ביום ד'.  
13.8.03



מוזמנים : משרד הפנים – ועדת מחוזית חיפה  
משרד הבינוי והשיכון – מחוז חיפה – אגף בינוי ערים  
מיןיל מקרקעי ישראל – מחוז חיפה

משתתפים : אבישי כהן ראש אגף תיאום ובקורת משרד רות"ם  
סופיה אלדור מנהלת אגף בינוי ערים משב"ש  
משה רובינשטיין מנהל מחוז חיפה משב"ש  
מריווס רוף אדריכל מחוז חיפה משב"ש  
יעל ברורובסקי אדריכלית, מחוז חיפה ממ"י  
יהודית פטאל אדריכל, יועצת חיצונית משרד רוח"ם

#### אור עקיבא מזרח :

##### כללי

משרד הבינוי והשיכון יוזם הכנות תכנית לבניית 1600 יח"ד לאור עקיבא ובשיטה השיך סטטוריית בתחום בניינה.  
השיטה משמש היום, בחלוקת לתעשייה מזהמת הנמצאת בסמוך למגורים לאור עקיבא, כך שהתכניות מיועדת להסיר את המפגע, לנוקות את השטח ממזהמים, להסבירו ולהכשירו למגורים.

מהאחר והשיטה מרווחת מהמגורים של בניינה, ונמצא מעבר לכיביש הראשי, אין אפשרות למתן שירותים, למגורים ע"י מועצת בניינה, لكن נבדקה האפשרות לצרפו לאור עקיבא.  
כל הגורמים מברכים על היוזמה כולל בעלי המפעלים, למועצה מקומית בניינה יש בקשה בצד נכונותה לוותר על השיטה לטובת אור עקיבא, לאפשר הקמת אזור תעשייה בצמוד לאור התעשייה הקיים לאור עקיבא לפי תכנית שהוגשה ונחתה ע"י הוועדה המחוות.

##### סיכום

1. לקבוע פגישה עם מזבכננו המחו זכר קולמן עם הממונה ולהעלות את הנושא לדיוון תכנוני.
2. לאחר סיכום הנושא התכנוני לקיים פגישה עם שני ראשי הרשותות לסייע נושא שינוי גבולות.

#### אור עקיבא מע"ר :

העלתה בעיתת הרוחבת תכנית ומע"ר הכוללת שטחי תעסוקה ומגורים.

##### סיכום

הנושא הועלה בועדות חסמים ומטופל בתיאום עם מע"ץ.

**פרדס חנה**

קיימות בעיתת נוחל חדש בועדה המתחזית חיפה, שלפיו נציג מינהל מקרקעי ישראל אינו יכול להשותף בישיבות תכנון כאשר המינהל הוא יוזם התכנית. הנוחל ה寧' מחייב הבירה, לאחר והminaל או משרד הבינוי והשיכון בהיותם יוזמי תכניות מייצגים משרד ממשלתי – הממשלה, קרי אונ' הציבור. יש לציין שהנוהל אינו אחד ולא כל משרד ממשלתי מנע להשתתף בישיבות תכנון כאשר המשרד הוא יוזם התכנית.

**סיכום**

1. קבוע פגישה עם מתכנן המחווז אDEM קולמן ועם הממונה ולהעלות את הנושא לדין.
2. כאשר הנושא וטיפול בו לא בדרג המחווז, תתקיים פגישה בדרג מנכ"ל המשרדים.

**רשות : יהודה פוטאל**

העתק :

מר אביגדור יჩקי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה  
 מר מרדכי מזרחי, מנכ"ל משרד הפנים  
 מר אבי מעוז, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  
 מר יעקב אפרתי, מנהל מינהל מקרקעי ישראל  
 מר אלכס גולדרון, המנהה למנכ"ל משרד ראש הממשלה  
 מר אDEM קולמן, מתכנן המחווז, משרד הפנים  
 גבי גילה אורון, מנהלתUCHO חיפה, משרד הפנים



## מדינת ישראל



מעקב ובקרה  
ירושלים, ט"ז באב, תשס"ג  
14 באוגוסט, 2003  
סימוכין: 14082003010008

משרד הבינוי והשיכון ותשתיות  
לשכת המנהל הכללי  
25-08-2003  
**דו"ר נבון**  
מ"מ 16/08/2003 סעיף א' ערך

### סיכום מישיבת הוועדה בנושא פרויקט "ממשל זמין"

13/08/03

משתתפים : משה סוברנו יו"ר הוועדה, עמי לנDAO, רחל הולנדר, עדנה גביש, עוזי שמייר,  
עליזה קופרברג, אורה איבוב

נדירה : מיכאלת גרוון

#### דיון מס' 1

בהמשך להחלטות ועדות השירותים לענייני ביקורת המדינה מיום 03/06/15, מינה המנהל הכללי ועדת לגיבוש המלצות ולהיערכות המשרד לשירות תשלוםם באמצעות האינטרנט  
ושיפור השירות לאזרוח באמצעות שונים כמו, אפשרות תשלום תשלום באמצעות האינטרנט או הורדת טפסים מאתר האינטרנט.

בתחילת הדיון ביקש מר סוברנו לקבל אינפורמציה על שירות המשרד הנוכחי כו"ם באמצעות האינטרנט.

לנושא האינטרנט - האתר נמצא כו"ם בפיתוח ושידרוג סופי באמצעות חברת "מטריקס", לאחר שיבוצעו בדיקות טכניות בתוך חדשניים ניתן יהיה להעלות את האתר. במשרדיינו קיימות שביעות רצון מהשירות המקצועני של חברת "מטריקס".  
עם זאת, יש לדאוג לתקציב עבור תרגום תוכן האתר, וכן בתוכן האתר באמצעות עורך תוכנים חיצוני. בהמשך יש לדאוג לתחזוקה שוטפת של האתר בעתיד.

לנושא שירות התשלומים – הנושא נמצא לטיפול של חברת "אדוויז'" הפעלת מטעם תחילת בחשכ"ל של משרד האוצר. מערכת מצגת לאגף מערכות מידע ובהקדם תיירך מצגת נוספת של הפטרון המוצע. המציגת תעריך בשבוע הבא ולאחר מכן אם הפרויקט יאושר, יעריך איפיון הצרכים הייחודיים למשרד.



## מדינת ישראל

לנושא הטעסים – הנושא נמצא בטיפול תחילה, בראשית דרכו, בשלב של איפיון הצרכים.  
לנושא תרגום הארץ – הוקמה ועדת בלשכת הפרטום הממשלתית שאמורה להמליץ ולתת הנחיות בנושא התרגומים לשפות. הוועדה התכנסה בינתיים פעם אחת. מדובר בתרגום שפות על המבנה המשרדי ורשימת טלפונים ואلمנטים חיוניים אחרים. כפי הנראה שהתרגומים יהיה לשפה הערבית בעדיפות ראשונה ואנגלית כשפה נוספת.

הומלץ ע"י מר עמי לנדו לקבע סדרי עדיפויות לשולשה נושאים:

1. המידע לאורה.
2. טפסים.
3. תשלוםומיים.

כמו כן, צריכה הוועדה להחליט על נושאים בעלי חשיבות שלא בהם יש להתייחס ב"טמשל זמין". דבר נוסף שיש להזכיר הוא לוח זמנים שיוביל את הפROYיקט עד לביצוע החלטתה. עפ"י המציג שהוצע לאגף מערכות מידע, בשלב זה ניתן לשלם תשלום תשלום של עד 3,000 ש"ח דרך האינטרנט. במידלי הטעסים באינטרנט קיימות בעיה כיש צורך באמות נתונים כמו למשל ביחידת רשם הקבלנים, כך שיש צורך בבדיקה הנושא ובמציאות פתרונות.

### לסיכום

1. מר סוברנו קבוע כי יש להקים ועדות משנה, כל ועדה ורכזו ותטפל בנושאים עפ"י החלוקה שלחן ותקבע לוחות זמנים להפעלה.
  - א. גבי רחל הולנדר תעדקן בנושא התרגומים.
  - ב. מר עמי לנדו ירכז את נושא התשלומיים.
  - ג. גבי עדנה נגייש תרכזו את נושא הטעסים והמידע לאורה.
2. מר סוברנו מבקש לזמן את חברי ועדת ההיגוי ולערוך מצגת. המציג כאמור נקבעה ליום חמישי 28.8.03 בשעה 11.00 בחדר הישיבות.

### טיפול: גבי עליזה קופרברג

3. דיון נוסף של הוועדה יתואם לאחר המציג.

### טיפול: גבי אורחה איוב

רשמה: אורחה איוב

העתק: מרABI מעוז, המנהל הכללי  
מר חיים פיאלקוף, סמנכ"ל בכיר לתאום ותכנון  
טוכחים

משרד הבינוי והשיכון ירושלים  
לשכת המנהל הפלני

11-08-2003

דואר ביבון  
מס' 1019 תיכ אוג 1/2003

ירושלים,  
ו. באב, תשס"ג  
4 באוגוסט, 2003  
סימוכין:  
04082003010016



מדינת ישראל  
משרד הבינוי והשיכון

מעקב ובקשה

לכבוד  
מר אמיר וייס  
אגף תיאום ובקשה  
משרד ראש הממשלה  
ירושלים

שלום רב,

הندון: חלהטת ממשלה בנושא תכנית לחיזוק ירושלים - סיווע מיוחד למרכז העיר  
סימוכין: מכתבן למנהל הכללי מיום 20 ביולי 03

מצ"ב מכתבנו של שר הבינוי והשיכון אל מזכירות הממשלה בנושא החלטת ממשלה מס' 1588 מיום 10 במרץ 02.

תשובה זו עומדת בעינה.

גבונך רב,  
אורה אנג'ן  
מעקב ובקשה

העתק: מרABI מעוז, המנהל הכללי  
מר חיים פיאלקוף, סמנכ"ל בכיר לתאום ותכנון



## שר הבינוי והשיכון

בס"ד, ירושלים,  
אי בתמוז, תשס"ג  
01 יולי 03  
סימוכין : 01072003180005

דף תשובה ע"פ סעיפים 80-83 לתקנון עבירות הממשלה

אל: מר א. לישנסקי

הנדון: החלטה מס' 1588 בנושא: תכנית לחיזוק ירושלים – סיוע מיוחד למרכז העיר

לחלהן הדיווח:

6. הצעת החוק בכנסת לפני קוריאה טרומית
1. טרם הוחל בבייצוע ההחלטה
7. הצעת החוק בכנסת לפני קוריאה ראשונה
2. ההחלטה בבייצוע
8. הצעת החוק בכנסת לפני קוריאה שנייה
3. ההחלטה בוצעה בסטייה כלשהי
9. ההחלטה בוצעה במלואה
4. ההחלטה בוצעה במלואה
10. הצעת החוק התקבלה בכנסת
5. תאריך השלמת הביצוע:
11. הצעת החוק התקבלה בכנסת בסטייה

לחלהן פניות הדיווח:

- א. משרדינו בעיר 5 מיליון ש"ל לעירייה ירושלים עפ"י החלטת הממשלה.
- ב. לעניין חוות העיר – עקב הקיצוצים התקציב ובמגבליות, לא בוצעה ההחלטה.

בכבוד רב,

אפרים איזטם

העתק: מר אבי מעוז, המנהל הכללי  
מעקב ובקירה

, 2, 8

לעומת כל אחד מהליכים  
הנ"ל, מושג המבוקש  
בבונדס נאסר בפראנץ' גראן  
במיון מושגים  
בבונדס נאסר בפראנץ' גראן

לעומת כל אחד מהליכים  
הנ"ל, מושג המבוקש  
בבונדס נאסר בפראנץ' גראן  
במיון מושגים  
בבונדס נאסר בפראנץ' גראן

Prime Minister's Office  
Division For Policy Implementation



משרד ראש הממשלה

משרד האוצר בינוי והשיכון ירושלים

לשכת המנהל הכללי

31-07-2003

**דוחן נבון**

ט. 19966 ת. 16/7/03

כ' תמוז, תשס"ג  
2003 20 יולי ,  
1 - 12073 (מ)  
ירושלים - 1

**לכבוד**

- מר אוחד מורי, מנכ"ל משרד האוצר
- מר אביגדור מושז, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
- מר מרדכי מרדכי, מנכ"ל משרד הפנים
- מר רענן דינור, מנכ"ל משרד תעשייה מסחר ותעסוקה
- מר אהרון דומב, מנכ"ל משרד חתירות
- + מר איציק מאיר, מנכ"ל עיריות ירושלים

**חנדון : החלטת ממשלה בתחום לחיוק ירושלים - סיוע מיוחד למרכז העיר מיום**

10/3/02

1. מצ"ב החלטת ממשלה מס' 1588 מיום 02/03/10, בנוגע לתוכנית לחיוק ירושלים - סיוע מיוחד למרכז העיר.
2. אודה על קבלת דיווח עדכני באשר לסטטוס ביצוע ההחלטה חניל, על פי הטללה אשר מצ"ב, עד לתאריך 27/7/03.

בברכת,  
צ'ארלי צ'י  
אמיר ויס  
ancock תיאום ובקרה

**חטעק :**  
ר'יח אביגדור יצחקי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה  
מר אלכס גולדנמן, המשנה למנכ"ל  
מר אבישי כהן, ראש אגף תואם מעקב ובקרה, משרד ראש הממשלה

ר'ח. קפלן 3. הקרייה, ירושלים 91919 טל: 02-6705442 02-5635487

- 1 -

### מציאות ומשמעות

החלטה מס. 888 של הממשלה מיום 20.03.2002.

תכנון לחיזוק ירושלים – סיווע מיוחד למרכז העיר 1588\*.

מ כל יט יט (18) קולות בעד: 1 קול נגד): -

לסייע ולעוזר את הפעולות החברתיות והכלכליות במרכז העיר ירושלים כלהלן:

א. הנחות ארוכונה למשך באורך מרכז העיר ירושלים

שער הרכסים יגדיל את מעוק התיאزانו לירושלים לאננה 2002 בסכום של 15 מיליון ש"ח בוגמה להעניק הנחות ארוכונה לכתבי-ספר ולבתי- מלאכה במרכז העיר ירושלים. עיריית ירושלים, בנייהו משרד האוצר, גוףין סך של 10 מיליון ש"ח למימון הנחות כאמור. הנחות ארוכונה תהיה עד לגובה של 205 מילון תארוכונה לשנה 2002. עיריית ירושלים תמליץ בפני שר הפנים בדבר הקיטוריים למתן הנחות האמורות.

הנתונה תינתן למחצית הראשונה של שנת 2002. בינו לבין 2002 יינתן הצורך בהמשך מהן הנחות.

ב. פעולות לעידוד המשטר במרכז העיר ירושלים

1) הקמת סך של 20 מיליון ש"ח לאיפור חזות מרכז העיר, מתקציב משרד התעשייה והמסחר (10 מיליון ש"ח) ומתקציב משרד הבינוי והשיכון (10 מיליון ש"ח).

2) הקמת סך של 15 מיליון ש"ח מתקציב משרד התיירות למכצעי שוק ואירועים.

3) הקמת סך של 15 מיליון ש"ח להשלמת פיתוח שוק מחנה יהודה, מתקציב משרד התעשייה והמסחר (5 מיליון ש"ח), משרד הבינוי והשיכון (5 מיליון ש"ח) ועיריית ירושלים, בנייהו משרד האוצר (5 מיליון ש"ח). (-)

4) עיריית ירושלים תיערך למחילת ביצוע הפעולות האמורות עד ליום העצמאות העוטף"ב.

- 2 -

### מזכירות הממשלה

#### ג. עידוד חתום מתירות בירושלים:

- 1) הקצתה סך אל 15 מיליון ש"ח מתќציב מוצר תיירות לעידוד ביקורים בירושלים. הסכום מוצע לביצוע עדוז בתקופים בירושלים עז לראות השנה המשס"ג, לאחר מכן יבחן המשך הביצוע.
- 2) כל התאמניות והכניות של משרד, הממשלה ותagaraות הממלכית לשנת 2002 יתקיימו בירושלים.

#### ד. תחומי סיוע נוספים:

ועדת הזרים לענייני ירושלים תבחן צעדים נוספים לחיזוק ירושלים, לרבות בתחום פיתוח תשתיות מרכז העיר ובתחום עידוד רכישת דירות בירושלים.

חמלטה מס' 1588 מיום 02/03/2003, תכנית לחיזוק ירושלים - סיווע מיוחד למרכז העיר - סטטוס אפריל 2003

P.4/4  
NO. 0846

מספר	נושא	תיאור הנטשה/משרד	סטטוס והתייחסות	ചערות
1.	הנתה בארנונה למצור באזרה מרכז העיר י-ס.	תקציב איזון - משרד חפאים יגדיל את מענק האיזון לי-ס לשנת 2002 בסכום של 15 מיליון ליש"ט במגמת להעניק חנחות כארנונה לבתי מסחר ולבתי מלאכה במרכז העיר י-ס.	ביבוץ, עיריות ירושלים העניקה ב- 2002 חנחות בסך של 10 מיליון ליש"ט. משרד חפאים יממן את מלא שיעור ההנחה בסך של 10 מיליון ליש"ט. המשרד ממתין לאישור רו"ח מטעם העירייה.	
2.	פעולות לעידוד המסחר במרכז העיר ירושלים.	שיפור חוות מרכז העיר (20 מיליון ליש"ט): א. משרד התמ"ס - 10 מיליון ליש"ט. ב. משרד בינוי ושיכון - 10 מיליון ליש"ט.	א. תמייס: הווערו 7 מיליון ליש"ט. ב. משביש: למשרד אין מקורות תקציביים.	התמ"ס תכנן להעיבר ב- 2003 את יתרת הסכום מתקציב תכנית עידוד, אך התוכנית בוטלה בתקציב ל- 2003.
	שיקום אירופי: משרד התשתיות - 15 מיליון ליש"ט.	פתוח שוק מחנה יהודה (15 מיליון ליש"ט): א. משרד התמ"ס - 5 מיליון ליש"ט. ב. משרד בינוי ושיכון - 5 מיליון ליש"ט. ג. עירייה בניבו אוצר - 5 מיליון ליש"ט.	8.5 מיליון חוות הווערו ב- 2002. 2003 - למשרד אין מקור תקציבי. המשרד בתENCE בשיתוף משרד האוצר להזרמת כסף לשער תקציבי המוצע לנושא זה.	חוותל בשיתוף עיריית י-ס להקל את החחלטה לשתי שנות התקציב, ע"מ ליעזר מינימלי שימושי יותר לתשתיות בי-ס.
3.	עדוד תחום התשתיות בי-ס.	עדוד ביקורים בי-ס: משרד התשתיות - 15 מיליון ליש"ט.	א. תמייס: הווערו 2 מיליון ליש"ט. המשרד תכנן להעיבר ב- 2003 את יתרת הסכום מתקציב תכנית עידוד, אך התוכנית בוטלה בתקציב ל- 2003. ב. משביש: יועבר במהלך 2003. ג. עירייה: בוצע.	חוותל בשיתוף עיריית י-ס להקל את החחלטה לשתי שנות התקציב, ע"מ ליעזר מינימלי שימושי יותר לתשתיות בי-ס.
	השתלמות וכנסים: כל השתלמויות וכנסים של מוסדי הממשלה והחברות הממשלתיות יתקיימו בי-ס בשנת 2002.	ברצע.	6.5 מיליון חוות הווערו ב- 2002. 2003 - למשרד אין מקור תקציבי. המשרד בתENCE בשיתוף משרד האוצר להזרמת כסף לשער תקציבי המוצע לנושא זה.	חוותל בשיתוף עיריות י-ס להקל את החחלטה לשתי שנות התקציב, ע"מ ליעזר מינימלי שימושי יותר לתשתיות בי-ס.
4.	תחומי סיווע נוספים.	עודת השירותים לענין י-ס תבחן צעדים נוספים לחיזוק י-ס, רבות השירותים לתשתיות מרכז העיר ובתחום עידוד רכישת דירות בי-ס.	לא בוצע.	



## מדינת ישראל

מעקב ובקרה

ירושלים, כ"ד בתמוז, תשס"ג  
24 ביולי, 2003  
סימוכין: 24072003010035

 <b>למשרד הenvיון ניהול היבטים הסביבתיים</b> <b>לעומת היבטים הסביבתיים</b> <b>31-07-2003</b> <b>דוח בינוי</b> <b>מס' 19960 ת"כ אוקט' 2003</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### סיכום דיון נושא הייערכות לטיפול בрудיות אדמה מיום 24 ביולי 2003

nocchim: חיים פיאלקוף, יעל קליגמן, אורה איוב.

עדת השרים להיערכות לטיפול בрудיות אדמה נקבעה לתאריך 02 בספטמבר 03.

לקראת הדיון סוכם:

1. המלצה לסדר יום כמפורט להלן:

א. הגיאופיזי	20 דקות	הסיכון בrudיות אדמה (הקדמה) – ד"ר אבי שפירא, מנהל המכון
ב. טיפול בבנייה הקיימת ובבנייה החדש	10 דקות	תכנון והנדסה
ג. הסברה – תכנית העבודה – מר אלברט אחוזת, דובר מרכז ההסברה	10 דקות	היערכות לטיפול בארץ – סאי"ל נבי סוריא מפיקוד העורף
ד. שיקום מיידי – ניבוש תכנית עבודה בתחום השיקום – מר שאלתיאל לביא מיחידת מלא"ח	10 דקות	תרכישי ייחוס – תרכישים שיישמשו בסיס לתרגול והיערכות גם במקרה
ה. אמת – ד"ר אבי שפירא, מנהל המכון הגיאופיזי	10 דקות	אמת – מר יעקב בר לביא, המרכז
ו. מידע – הפעולות בהקמת מרכז למידע – מר יעקב בר לביא, המרכז	10 דקות	למייפוי ישראל

2. המלצה זו טובא לאישור השר.

3. הגבי קליגמן תרכז מחבריו ועדת ההיגוי את החומר לדיון עד לתאריך 20/08/03, ותעבירו לאורה איוב לצורך חנוך הכנסת ישיבת ועדת השרים.

4. חומר רצוי הקשור לפעולות ועדת ההיגוי ודפי הסברה יופצו לחבריו ועדת השרים לדיון.

5. הגבי קליגמן תעבור לממר פיאלקוף דוח' מצב תקציבי מעודכן להיום.

6. הגבי קליגמן תוגש לממר פיאלקוף רשימת נושאים נוספים העומדים לטיפול בוועדת ההיגוי.

רשמה: אורה איוב


העתק: לשכת שר  
לשכת המנכ"ל



משרד הבינוי והשיכון ירושלים  
לשכת המנהל הכללי  
31-07-2003  
**דואר נבנין**  
מ.ב. 7667 ת.ב. 742 ? איז ?  
ירושלים, כ"ז בתמוז, תש"ג

27 ביולי, 2003  
סימוכין: 27072003010032

מדינת ישראל  
משרד הבינוי והשיכון  
מעקב ובקירה



לכבוד  
מר אמיר וויס  
างף תיאום ובקירה  
משרד ראש הממשלה  
ירושלים

שלום רב,

**הנדון: שיחזור ובנית חורבת רבי יהודה החסיד (החורבה) בעיר העתיקה בירושלים –  
שיפורים ברחובות הכותל ותכנית ביקורי חיילים ותלמידים בכותל ובסביבתו**  
סימוכין: מכתבן מיום 20 ביולי 03

בחמץ להחלטת ממשלה מס' 2268 מיום 21 ביולי 02, ממשכנו פועל ליישום החלטה זו. המנהל הכללי מינה צוות המלווה את הפרויקט מול החברה הממשלתית לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים. התקציב על סך של 2.5 מיליון ש"ח עבר ממשכנו בשנת התקציב הנוכחית ועפ"י החלטת הממשלה לביצוע העבודות בפרויקט.


לענין החלטה מס' 1646 בנושא שיפורים ברחובות הכותל ותכנית ביקורי חיילים ותלמידים בכותל ובסביבתו. ממשכנו ביצע החלטה זו במלואה.

מצ"ב התייחסות ממשכנו למזכירות הממשלה בנושא מתאריך 18 באוגוסט 02.

בכבוד רב,  
אורנה אייב

העתק: מרABI מעוז, המנהל הכללי  
מר חיים פיאלקוף, סמנכ"ל בכיר לתאום ותכנון

7815895



מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

### מעקב ובקרה

ירושלים,  
י באלול, תשס"ב  
18 אוגוסט, 2002  
18082002010051 סימוכין:

#### דף תשובה ע"פ סעיפים 80-83 לתקנון עבודה הממשלה

אל: מר.א. לישנסקי

הנדון: החלטה מס' 1646 בנושא: שיפורים ברחוב הכותל ותכנית ביקורי חילופים ותלמידים בכותל ובסביבתו

להלן הדיווח:

6. הצעת החוק בכנסת לפני קריאה טרומית
  7. הצעת החוק בכנסת לפני קריאה ראשונה
  8. הצעת החוק בכנסת לפני קריאה שנייה
  9. הצעת החוק התקבלה בכנסת
  10. הצעת החוק נדחתה בכנסת
  11. הצעת החוק התקבלה בכנסת בסתייה
1. טרם הוחל בבייעוץ ההחלטה
2. ההחלטה בבייעוץ
3. ההחלטה בוצעה בסתייה כלשהי
4. ההחלטה בוצעה במלואה
5. תאריך השלמת הביצוע:

בכבוד רב,

אורה איוב  
מעקב ובקרה

העתק: לשכת השר  
לשכת מנכ"ל

① ~"n

Na65 ✓

2005\*



כ' تمוז, תשס"ג  
20 יולי, 2003  
1 - 12075 (8/8(מ))  
ירושלים - 1

משרד הבינוי והשיכון וירושלים  
לשכת המנהל הכללי  
20-07-2003  
**דו אדר נבנש**  
ט"ו, 7/7/2003 ת"ם נזקן ובקורת

לכבוד

מר עמוס ירוזון, מנכ"ל משרד הביטחון  
מר אביגדור מעוֹז, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  
מר פרדכי מרדיכי, מנכ"ל משרד הפנים  
מר אליהו בן דהן, מנכ"ל משרד הדתות  
מר שמואל הרשקוביץ, מנכ"ל משרד לביטחון פנים  
גבי רונית תיר罗斯, מנכ"לית משרד חינוך, תרבות וספורט  
מר בן ציון סלמן, מנכ"ל משרד התוכבורה  
מר אהרון דומב, מנכ"ל משרד התיירות  
מר יעקב אפרהמי, מנכ"ל ממי

**הכוון : החלטת ממשלה בנושא שיפורים ברחובות הכותל ותכניות בי庫ורי חיילים ותלמידים**  
**בכותל ובשביעתו מיום 24/3/02**

- מצ"ב ההחלטה ממשלה מס' 1646 מיום 24/3/02 בנושא לשיפורים ברחובות הכותל ותכניות בי庫ורי חיילים ותלמידים בכותל ובסביבתו.
- אודה על קבלת דיווח עדכני באשר לסטטוס ביצוע ההחלטה הניל', על פי הטלחה אשר מצ"ב, עד לתאריך 27/7/03.

ברכת,  
ע' נס ע'/  
אמור וייס  
างף תיאום ובקורת

העתק:  
רו"ח אביגדור יצחקי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה  
מר אלכס גולדנגורן, המשנה למנכ"ל  
מר אבישי כהן, ראש אגף תיאום מעקב ובקורת

מצורנות הממשלה

החלטה מס. 91646 של הממשלה מיום 24.03.2002.

שיפורים ברוחב הכותל ותוכנית ביקורי חיליקם  
ותלמידים בכותל ובביבתו

1646"

מ. ח. ל. י. ט. י. ס. (פה אחד): -

בהתמשך להחלטת הממשלה מס. 3913, מיום 21.6.1998:

א. להקנות בתוד 60 יוס, מתוך תקציבי משרד הממשלה, סך של 5.21 מיליון ש"ח לשם המשך מימון התוכניות לשיפורים ברוחב הכותל המערבי לפי החלוקה הבאה:

המשרד לענייני דתות 2 מיליון ש"ח

משרד הפנים 3 מיליון ש"ח

המשרד לבטחון הפנים 2 מיליון ש"ח

משרד התשתיות הלאומיות/  
מנהל מקרקעי ישראל 2.5 מיליון ש"ח

משרד הבינוי והשיכון 2 מיליון ש"ח

משרד התרבות 2 מיליון ש"ח

משרד התיירות 4 מיליון ש"ח

משרד החינוך 2 מיליון ש"ח

משרד הבטחון 2 מיליון ש"ח

המשרדים יעבورو את הסכומים כאמור, מטעיפים שיקכוו בהסכמה ביניהם לבין משרד האוצר.

באיין הסכמה, יובא הנושא להכרעת ראש הממשלה.

ב. אין בהחלטות הנ"ל משום החלטה על תוספת לתקציבי המשרדים הוגעים בדבר."

החלטה מס' 1646 מיום 24/3/02, שיפורים ברחבות הכותל ותכנית ביקורי חיילים ותלמידים בכותל ובסביבתו. סטטוס אפריל 2003

מספר	משרד	תקציב (מלש"ח)	סטטוס
1.	דתות	2	A. 1.8 מלש"ח הועברו ב- 2002. ב. 0.2 מלש"ח יועברו במהלך 2003.
2.	פנים	3	לאבוצע בעקבות התכנית הכלכלית, בוטל תקציב הפיתוח, עי"כ אין אפשרות המשרד לנקב את הפרויקט.
3.	בטחון פנים	2	בוצע, בתאריך 24/10/02
4.	תשתיות/ממ"י	2.5	מנמ"י תקבע את הפרויקט. נפתחה תקנה. משרד הדתות צריך למשוך הכסף.
5.	ביינוי ושיכון	2	בוצע. המשרד מפמן את איבטוח מינחרות הכותל.
6.	תחבורה	2	המשרד תקבע את הפרויקט ב- 2002. חוות ומשרד הדתות לא ביצעו בפועל את העבודות בפיתוח ורחבת הכותל, הועבר התקציב בעדר מוחייב לשנת 2002. עם קבלת העופים המוחייבים ב- 2003, ודרישת תשלום על ביצוע העבודות, יועבר התקציב ממשרד הדתות.
7.	תיירות	4	בוצע. הפרויקט נמצא בעימונן של העבודות, הביצוע באמצעות חברת פיתוח מורה ירושלים ובתואם עם עיריית י-ס ומינחרות הכותל.
8.	חינוך	2	A. 0.5 מלש"ח הועברו ב- 2002 באמצעות רשות העתיקות. ב. 1.5 מלש"ח יועברו במהלך 2003. כ- 1 מלש"ח מסכום זה יועבר באמצעות מכון "יד בן צבי".
9.	ביטחון	2	בוצע. בספטמבר 2002.
<b>סה"כ</b>			<b>21.5</b>

מדינת ישראל



מעקב ובקורת

ירושלים, ט"ז בתמוז, תשס"ג  
16 ביולי, 2003  
סימוכין: 16072003010030

דו"ר נבנ

17-08-2003

אגף כיוון קרקע ובנייה

אל: גבי אסנת קמחי, בניה כפרית

שלום רב,

הנדון: ■■■■■ יישוב צחור בנגב

סימוכין: פניה משלחת מנכ"ל

הנ"ל רוצים להשתקע ביישוב צחור שבנגב ורכוש בו בית.

אודה לקבלת תשובה – מתי יהיה ניתן ואפשר לקנות בית ביישוב צחורי?

משרד הבינוי והשיכון  
האגף לבקרות פנים  
ותלונות הציבור  
11-08-2003

דו"ר נבנ

נ-ו-ו-ו

בברכה,  
אורה איינט  
מעקב ובקורת

אורה איינט  
13.8.03  
הנ"ל נבנ

כרכ  
הנ"ל נבנ

**לודאר נכון**

17-08-2003

**מדינת ישראל  
אגף ביקורת פנים ותלונות הציבור  
אגף מעקב ובקרה**



ירושלים, סיו אב, תשס"ג  
13 אוגוסט, 2003  
מספרנו: 1870703

לכבוד

צוחר

א.כ.,

**הנדון: רכישת דירה - צוחר**

בדקנו נושא מכתבך מיום 20/07/2003 עם מינהל לבניה כפירת שבמשרדנו ולהלן תשובתנו:-

מכירת דירות בישוב צנחר מלאה במספר פעולות:-

פרסום מכוז למכירת הבתים, ותאום חתימה על עסקה במינהל מקרקעי ישראל.  
החוואר שמיועדם עדיין בטיפול מינהל לבניה כפירת שבמשרדנו.

יש לציין כי בעבר פורסמו הדירות למכירה מספר פעמים והענות הייתה קטנה.

כאמור, המינהל לבניה כפירת מטפל בנושא ועם סיומו יפרסם מכוז למכירת הדירות.

בכבוד רב  
באה שבאב  
מנהל האגף לביקורת פנים  
ותלונות הציבור

העתק: גבי לאה קרייך, מרכז (ביקורת פנים) - CAN

## างף אכליוס ופרויקמות

תאריך : יי' באב תשס"ג  
10 באוגוסט 2003  
סימוכין : 10082003010007

אל : מר משה שגב - מנהל האגף לביקורת פנים ותלונות הציבור

הנדון:

הזוג שבנדון מבקש למכות דירה בישוב צוחר.

על מנת שיוכלו לרכוש הדירה יש לבצע מספר פעולות :-

האחד יש לפרסם מכרז למכירת הבתים, והשני יש לתאם הפעולה עם מ.מ.י.  
על מנת שנייתן יהיה לחותם על עסקאות במינהל.

מבדיקת הנושא עליה כי החומר שהועבר למ.מ.י עיי' משורדנו אינו מספק אותו  
לשיטתיות על עסקאות והם דורשים הכנה של מפה טופוגרפיה חדשה, כולל  
סימון המגרשים אותם אלו מבקשים למכור.

הנושא מטופל על ידו.

יש לציין כי בעבר פורסמו דירות אלה למכירה מספר פעמים וההענות הייתה קטנה.

כאמור, אלו מטפלים בנושא ועם סיומו יפורסם מכרז למכירת הדירות.

בבר כה,  
אסנת קמנז  
מנהל אגף אכליוס ופרויקמות

העתק:  
גב' לאה קרייך – תלונות הציבור  
גב' נירית מיכאלי – ס/מנהל אגף אכליוס ופרויקמות  
גב' סגולית יפרח – ס/מנהל מחוז נגב  
גב' בת שבע נורינסקי – תלונות הציבור

## רבקה מור

מאת:  
נשלחה:  
אל:  
נושא:  
נושא:

elit@iaa.gov.il  
יום חמישי 10 ביולי 2003 13:46  
Mankal  
Telunot  
רכישת דירה בשוב צוחר

ברצוני לחשוף את תשומת לבך שופנים פיקובים בחזקתת חכרים לרכישת דירה על המשדרבי שוב צוחר שבנגב המערבי כבר למילה מ-4 חודשים אונסונט קימחי -בירושלים, ניריות מיכאל בירושלים ובב"ש) ולא מקבלים אונס פונים לגורמים במשרד אונסונט קימחי ,אנ' נשי ורטית טומדת ללדת בקרוב (גרדים בשכירות ביחסן צוחר) תשומות לא תמתין וכ"ד . נראת מסוכן למת תשומות ולחביר לנו מהי יהיה מכרדים, הbatis ביחסן מודחנים ודרוקים ועת פניו נראת עדין לאקלם ולטפחים. אונסנו רוצחים מתוקים הלוואות וכד' ,כל בקעתינו לקנות בית כדין בעוחר, אפסה לתשומתך בהקדם

כברכה

עוזה

ବାକୀର୍ଦ୍ଦ ହେଲାମାନ

୫୦

୧

୮

୫୩



כ"ה אירן, תשס"ג  
27 Mai, 2003  
1 - 11/972 (מ)  
חסמים 2

משרד הבינוי והשיכון ירושלים  
לשכת המנהל הכללי

02-06-2003

דואר נכון

מספר דיוון 18668

לכבוד

(רשימת תפוצה)

**חנדון: סיכום דיוון מס' 36 של הוועדה הבין מינית לטיפול בחסמים - סטטוס מעקב ובקורת של פרויקטים במשרד לתשתיות לאומיות**  
יום א', 25/5/2003, משרד ראש הממשלה, ירושלים

כללי:

בדיוון מס' 36 של הוועדה הבין מינית לטיפול בחסמים בראשות המשנה למכיל משרד ראש הממשלה, הועלו לדיוון פרויקטים במשרד לתשתיות לאומיות. ישיבה ניתנו דוחות מציב לבני הפרויקט מתחומי הגז, הדלק והחשמל ותאריכי יעד לביצוע.

להלן סיכום הישיבה:א. תוכניות מתאר ארציות:תמ"א 32 ב' - תוכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לאתר השפדיין:

1. ביום 26/3/03 התקיים דיוון בוועדה המחזית מרכזו למונע העורותיה לתוכנית. החלטת הוועדה המחוותה הועברה ביום 14/4/03.

2. דיוון בהערות הוועדות המחזיות בולנט"ע יתקיים עד לתאריך 30/6/03, באחריות משרד הפנים.

3. דיוון במועד הצהרת אישור התוכנית, צפי - יולי 2003, באחריות משרד הפנים.

4. הצעות משרד התשתיות לאתרים נוספים לאחסון הנפ"ם:

א. אתר יסודות: הוחל בתכנון המפורט והוחל בשימוש ומונע בין חברות הננו לבין המועצה האזורית נחל שורק.

ב. אתר רנטיס: סקר חסיכונים בהכנה.

5. לאחר וקיום שני האתרים ביסודות וברנטיס אין מתקדם בקצב הרצוי, הוועדה הבין מינית לטיפול בחסמים פונה בבקשתה למשרד התשתיות לבדוק אפשרות להאיץ את התהילה.

6. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התשתיות והפניות, עד לתאריך 15/7/03.

**תמ"א 37 א'-ב' - מערכת חולכה ימית לגן הימי ותחנות הולכה חופיות- תמ"א ברמה המפורטת:**  
**התקנית אוולה במשלה. הפרויקט בוצע. משרד התשתיות עבר למשרד ראש הממשלה שלבי**  
**ביצוע עד לסיום הפרויקט, עד לתאריך 15/7/03.**

**תמ"א 37 ב'-ג' - מערכת הולכה היבשתית מרכז-צפון לגן טבאי:**

1. המועצה הארצית החליטה בחודש אפריל על העברת התקנית לוועדות המחוויות לקבלת העורות.
2. משרד התשתיות עבר את העתקים לצורך העברת התקנית להערות הוועדות המחוויות עד

**لتאריך 10/6/03.**

**3. גנטים להמשך :**

א. דיוון בהערות הוועדות המחוויות בולנית"ע: ספטמבר 2003.

ב. אישור התקנית במועצה הארצית: אוקטובר- נובמבר 2003.

ג. אישור ממשלה- דצמבר 2003.

4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התשתיות והפנים, עד לתאריך 15/7/03.

**תמ"א 32 א' - התקנית מוגאר ארצית ברמה מפורטת לצינור גפ"ם אשדוד-שפדן:**

1. ביום 13/4/03 התקיימה ישיבת ועדת היגוי לדיוון במסמי התקנית. התקשו תיקונים בתשתיים, תאומים וחשלמות במס' טשאים, קבלת חוות דעת של המשרד לאיכח"ס למסקיר והשלמת חוות התקנית.

2. לצורך קיוס ישיבה נוספת אפקטיבית של ועדת היגוי במהלך חישוב יוון על משרד התשתיות להעביר באופן מיידי עותקים נוספים של התסקיר לנורמים שסוכמו ובهم נציגי עיריות ראש"ץ ושני עותקים נוספים למשרד לאיכח"ס. כפי שנאמר ע"י נציג משרד התשתיות הטיפול בנושא יהיה מיידי.

3. המשרד לאיכות הסביבה עבר את חוות הדעת למינהל התקן עד לתאריך 10/6/03.

4. משרד התשתיות יגיש את כל תיקונים והשלמות למינהל התקן עד לתאריך 31/5/03.

**5. גנטים להמשך :**

א. דיוון במועצה הארצית להעברת התקנית להערות הוועדות המחוויות- אוגוסט 2003.

ב. דיוונים בוועדת המשנה לחינוך והתרבות- נובמבר 2003.

ג. דיוון במועצה הארצית לאישור התקנית- דצמבר 2003.

6. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התשתיות, הפנים ואיכה"ס, עד לתאריך 30/6/03.

**תמ"א 18 (שינוי מס' 3), בושא שינוי גפ"ם בתchnoot דלק:**

1. ביום 4/2/03 אישרה המועצה הארצית את התקון וקבע כי הוא יועבר לאישור הממשלה מיד לאחר אישור תקן ישראלי או תקן זמני לפי המוקדם.

2. נציג משרד התשתיות דיווחה כי בתאריך 4/6/03 התקן אמור להיות מאושר במכון התקנים. אם יאשר התקן, התקנית תעבור לאישור הממשלה.

3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התשתיות, איכה"ס והפנים עד לתאריך 30/6/03.

תמ"א 18 (שינוי מס' 4). תחנות תדלוק וערוות:

המשך דיוון בוועדת ההיגוי נקבע לתאריך 22/6/03. בהתאם למהלך הדיוון יעשה מאמץ להביא את הנושא לדיוון במועצת הארץ בישיבה של יולי 2003. באחריות משרד התשתיות והפניות.

ב. תחנות כח:תחנת כח מחוז"ם אשדוד, 386 מגו"ט- ט.ג.+ תוספת קיטורית (ע"י חברת חשמל):

1. טורビינת גז (250 מגו"ט) : מועד הפעלה - יולי 2003.
2. תוספת קיטורית (136 מגו"ט) : מועד הפעלה - פברואר 2005 (דוחיה מאי 2004).

תחנת כח מחוז"ם רמת חנן, 370 מגו"ט (ע"י יצרכן פרטוי):

1. מימון - בעית המימון טרם נקבעה. היצרך הפרטוי הודיע כי איןנו מוכן לקדם את הפROYיקט כל עוד משרד התשתיות אינו מפצה אותו. לטעת היצרך הפרטוי נרמו לו הפסדים בשל פיגור ובשל התכתיויות שנלקחו בירור. בקשת היצרך הועברה לדיוון במועצה הרשות לשירותים ציבוריים חשמל. המועצה טרם אישרה הבקשה.
2. סטטוס הקצאת הקרן: כדי למנוע ביצוע עסקה של אחריות תחיה בעיה לקבל את הקרן בחזרה, מינהל מקראקי ישראל לא יקדם עוד את העסקה אלא בהתאם עם משרד התשתיות. נציגי חח"י העיר בdioון כי לדעתו יש לבצע בסוגיה זו תאים מוקדם עם היוזם.

תחנת כח צפית, 250 מגו"ט (ע"י חברת חשמל):

1. נציג חברת חשמל דיווח בdioון כי עקב דוחיה במועד הפעלה של תוספת קיטורית באשדוד, מחוז"ם רמת חנן ואטרים נוספים, מנכ"ל חברת חשמל קיבל החלטה על חידוש שני פרויקטים בצפיפות ובעכו.
2. משרד התשתיות וחברת החשמל בוחנים את דרך הקידום. משרד התשתיות וחברת החשמל יעבירו ייעדים ולוחות זמינים לקידום הפרויקט עד לתאריך 30/6/03.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התשתיות וחברת חשמל, עד לתאריך 15/7/03.

תחנת כח גוז, שתי יחידות של 370 מגו"ט כ"א (ע"י חברת חשמל):

1. בעיתות הבולענים:
  - א. עברות למילוי הבולענים וביסוס חיסודות- יוני 2003.
  - ב. תחילת יסודות ליחידה- אוקטובר 2003.
2. יעד הפעלה:
 

יחידה ראשונה: טיג (250 מגו"ט)- יוני 2005 (תוכנן ל- פברואר 2005). תוספת קיטורית (115 מגו"ט)- פברואר 2006 (תוכנן ל- נובמבר 2005).

יחידה שנייה: טיג (250 מגו"ט)- ספטמבר 2005 (תוכנן ל- מאי 2005). תוספת קיטורית (115 מגו"ט)- יוני 2006 (תוכנן ל- פברואר 2006).

השלמות למסמך מדיניות משק האנרגיה:

1. ביום 3/3/5 דנה המועצה הארץית במסמך שהוחזק ע"י משרד התשתיות. המסמך לא התייחס למספר נושאים ועל כך העירו חברי המועצה הארץית. מינהל הוגנון יעביר למשרד התשתיות את החשלהות הנדרשות להגשה למועצה הארץית באופן מיידי.
2. משרד התשתיות יגיש החשלהות לנושאים אלה, על מנת לאפשר המשך הדיוון במועצת עד לתאריך 31/7/03.

תחנת כח פחמיית- אשקלון:

1. הפרויקט הוכרז כתשתית לאומי והועבר לטיפול ותיל בחודש פברואר 2003.
2. בהמשך לצו בגין של בני"צ מה- 20/12/03, מתנהל דיאלוג בין המשרד לתשתיות לאומיות לבין המשרד לאיכות הסביבה בנוגע טכנולוגיות לモוער פליטת מוחמים. חוסר סיכון בנוגע איינו מאפשר לחברת החשמל להתקדם בפרויקט.
3. הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים פונה בבקשתו למשרד התשתיות ולמשרד לאיכח"ס לסיים את הטיפול בנוגע בחקוד האפררי.
4. חלופת אשדוד (פרויקט פרם באשדוד תוך בוחינת האפשרות לモוער העליות לפעילות כזאת)- חברת חשמל ורשות הנמלים והרכבות יתייחסו לחולה, בהתאם לעיתוי ולשטחים הנדרשים לאחסון הפחם, עד לתאריך 15/7/03.
5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התשתיות, הפנים, חברת החשמל, עד לתאריך 15/7/03.

תחנת כח מחוז"מ חיפה, שתי יחידות, סה"כ 750 מגו"ט (ע"י חברת חשמל):

1. ביום 4/3/03 דנה המועצה הארץית בהנחיות למסמך. ההנחיות אושרו כפוף למספר תיקונים, פרט להנחייה על עירication סקרים בריאוטיים שהחלה נגניה תתקבל לאחר דיוון של הולנת"ע בשיתוף עם הדרוג המकצועי הארץ.
2. חברת חשמל תעביר לוחות זמינים להעברת הגז לחיפה, עד לתאריך 10/6/03.
3. דיוון בנוגע עירication סקרים בריאוטיים במפרץ חיפה, יתקיים בין המשרד לאיכות הסביבה לבין חברת החשמל על מנת ללבן את הנושא לפני הדיוון בולנת"ע, עד לתאריך 12/6/03. באחריות המשרד לאיכח"ס.
4. דיוון בולנת"ע יתקיים בתאריך 17/6/03, באחריות משרד הפנים.
5. הגשת תסקירות ע"י חברת החשמל- ספטמבר 2003.
6. יעד הפעלה:

מחוז"מ א': ט"ג (250 מגו"ט)- 05/2006. ת"ק (136 מגו"ט)- 03/2007.

מחוז"מ ב': ט"ג (250 מגו"ט)- 08/2006. ת"ק (115 מגו"ט)- 06/2007.

8. דיווח סטטוס על התקדמות הפרויקט באחריות משרד התשתיות, הפנים, איכח"ס וחברת החשמל, עד לתאריך 15/7/03.

טורבינת גז - אללו תבור, 250 מגו"ט:

1. **תוספת קיטורית תליה בקבלת מי קולחין.** להלן נתונים עיקריים לנושא ת.ב.ע. למתיקון המים: הגשת תוכנית בגין ע"י חברת חשמל- 03/07/03.  
דיוון בוועדה המחווזית- אוגוסט 2003.  
חפקודת התכנית- נובמבר 2003.  
הגשת הייתר בניה למתקן טיפול במי קולחין- דצמבר 2003.  
קבלת הייתר בניה- מרצ' 2004.
2. **יעדי הפעלה:**  
טי"ג (250 מגו"ט)- 02/2004 (תוכנן ל- 12/2003). **תוספת קיטורית 04/2005 (תוכנן ל- 10/2004).**

תחנת כח מחוז"ם חגית, ט"ג- 250 מגו"ט, ייחודה קיטורית- 120 מגו"ט:

1. עקב מרכיבות הتسكير שאמור לבחון את השפעת הפעלת ייחודה הייצור החדש זה טבעי והן ע"י סולר, חברת החשמל בקשה לפצל את התמ"א ולהגישה בשלב א' עבר הפעלת ייחודה ייצור בזו בלבד. הנושא נדון בוועדת עורכי tam"a 10 ביום 21/5/03.
2. **המשרד לאיכות הסביבה** יעביר את חוות דעתו לגבי הتسקיר למועצה הארץית עד לתאריך 15/6/03.
3. מיד לאחר מכן, התכנית תעלה לדיוון במועצה הארץית.
4. **חחיי הביעה רצונה** לחתחיל בעבודות תשתיית תת קרקעית להקמת הייחודה עד בטרם אישור התכנית. **חחיי** תיפגש בנושא עם מתכנן מהוו חיפה על מנת לבחון הנושא.
5. **יעדי הפעלה:**  
טי"ג (250 מגו"ט)- 01/2005 (תוכנן ל- 7/2004). **תוספת קיטורית (115 מגו"ט)- 01/2006 (תוכנן ל- 7/2005).**
6. **דיווח סטטוס** לוועדה באחריות משרד התשתיות, הפנים, איכה"ס וחברת חשמל, עד לתאריך 30/6/03.

תחנת כח מחוז"ם רותם, עד 490 מגו"ט (ע"י יצורנו פרטוי):

טרם הסתoisים שלב בחינת ההצעה הכספי. **משרד התשתיות** ידווח בנושא עד לתאריך 15/7/03.

טורבינת רוח סיירין ונגבו (50 מגו"ט):

1. הוועדה המחווזית המליצה למועצה הארץית לקיים דיוון להפקדה.
2. מינהל התכנון יעביר באופן מיידי את פרוטוקול הועודה לגורמים הרלוונטיים.
3. דיוון במועצה הארץית במהלך חודש يول- באחריות משרד הפנים.
4. **דיווח סטטוס** לוועדה באחריות משרד התשתיות, הפנים וחברת החשמל, עד לתאריך 15/7/03.

אגראנינה סולריות (100 מגו"ט):

1. הוקמה וועדה לבחינת חלופות למיקום ונחתת כח סולרי. הוועדה המליצה על אתר סמוך לאשלים וחציגה ממזאה למועצה הארץית ביום 20/5/03.

AGAF TEOM VEBAKARA.

2. משרד התשתיות מסר בדיוון כי חברת החשמל אמורה להשלים בזיקות טכנו-כלכליות לבני החולפות.
3. חח"י תבצע הבדיקות והעבירות ממצאיו ליו"ר המועצה הארץית, למשרד ראש הממשלה ולמשרד הפנים, עד לתאריך 15/7/03.
4. הכרת רשות החשמל בעלות העוזפת- משרד התשתיות יודא שתמיהה החלטה בנושא עד לתאריך  
15/7/03

בברכה,  
אמיר ויס  
 אגף תאום ובראה

העתק :

מר אריאל שרון, ראש הממשלה  
 מנכ"לים : ראש הממשלה, בינוי ושיכון, תחבורה, תשתיות, אוצר, פנים, ביטחון, איכות הסביבה,  
 ממי, מע"צ  
 מר אבישי כהן, ר' אגף תאום מעקב ובראה

רשימת משתתפים בדיון מס' 36 של הוועדה הבינו מינימלית לטיפול בחסמים - סטטוס מעקב ובקשה  
פרוייקטים במשרד התשתיות הלאומית

משרד ראש הממשלה:

מר אלכס גולדנברג, המשנה למנכ"ל  
 מר ייחיאל נורי, מנהל לשכת ראש הממשלה מטעם מרכז  
 מר אמיר וייס, אגף תאום מעקב ובקשה

משרד התשתיות הלאומית:

גב' ירданה פלאוט, ר' היחידה לתוכנו פיזי  
 מר יורם רונדשטיין, מנהל מינהל החשמל

משרד חביטחו:

מר אריה לב, ר' היחידה למקראין, תוכנו פיזי ו糸וק מחנות

משרד הפנים:

מר תומר גוטשלף, ע' מינהל מינהל התכון  
 גבי נאות אלינסקי, מרכזת תמי"א 37  
 גבי נועה נאור, רפרטoriת תמי"א 10

משרד לאיכות הסביבה:

גב' גלית כהן, ממונה יישום מדיניות סביבתית

משרד האוצר:

מר אסף מאיר, רפרטoriת אנרגיה, אג"ת

מינהל מקרקעי ישראל:

מר מירון חומש, המשנה למנהל המינהל  
 גבי שלி ירמיהו, ע' המינהל המינהל

מע"צ:

מר משה עובד, מנהל אגף בכיר תוכון מוקדם, מע"צ

חברת חשמל:

מר זהור לביא, מנהל מיגור סטאטוטורי ואיכות סביבה

1. סעיפים 3 ו-4  
הנורו גדרה גדרה  
הנורו גדרה גדרה  
הנורו גדרה גדרה  
הנורו גדרה גדרה



משרד ראש הממשלה  
ארגוני תאום, מעקב ובקירה

## ישובי קו העימות בצפון

יישום החלטות הממשלה  
דו"ח ביצוע לשנת 2002

ירושלים, ניסן תשס"ג, אפריל 2003

ה ניסן, תשס"ג  
07 אפריל, 2003  
1 - 11866 (מ) קו  
עימנות ג

רשימת תפוצה

הכוון: יישובי קו העימות בצפון - דוח ביצוע לשנת 2002

רצ"ב דוח ביצוע ליישום החלטות הממשלה לישובי קו העימות בצפון לשנת 2002.

התקציב הכללי עפ"י החלטות הממשלה הסתכם בכ - 621 מיליון ש"ח, על התקציב זה היה צורך להחיל קיזוצי התקציב בהתאם להחלטות הממשלה.

הቢצע לשנת 2002 עפ"י דיווחי המשרדים הסתכם בכ – 656 מיליון ש"ח, 105.6% מהתוכנית.

ביצוע זה מוכיח תעודת כבוד למשרדי הממשלה שבאופן כללי השכilio להתגבר על קיזוצי התקציב כך שלא יפגעו בתוכנית לישובי קו העימות בצפון.

אבוקש להזדמנות לכל נציגי משרדי הממשלה שסייעו בהכנות הדוח, כמו כן אודה להעתיקיכם לדוח.

בברכה,

רפי לב-ארי

סגן ראש האגף

העתק:

מר אביגדור יצחקי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה  
מר אלכס גולדברון, המנהלה למנכ"ל משרד ראש הממשלה  
מר אבישי כהן, ראש אגף תאום, משרד ראש הממשלה

## רשימת תפוצה

מר מרדכי מרדכי, מנכ"ל משרד הפנים  
מר דב גולדברג, מנכ"ל משרד הרווחה  
מר אבי מעוז מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  
מר אלן רונן, מנכ"ל בפועל, משרד התשתיות הלאומית  
מר בן ציון סלמן, מנכ"ל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה  
מר אמריך חייק, מנכ"ל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה  
מר אהרון דומב, מנכ"ל ליטט משרד התיירות  
גב' רונית תירוש, מנכ"לית משרד החינוך, התרבות והספורט  
מר יוסי ישעיה, מנכ"ל בפועל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
מר עמוס ירוזון, מנכ"ל משרד הביטחון  
מר אליהו בן דהן, מנכ"ל בפועל, המשרד לענייני דתות  
ד"ר בועז לב, מנכ"ל משרד הבריאות  
מר שמואל הרشكוביץ, מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה  
מר דוד לפדר, מנכ"ל משרד המדע והטכנולוגיה  
מר אוחד מריאני, מנכ"ל משרד האוצר  
מר יצחק אלישיב, מנכ"ל קק"ל  
מר יעקב אפרתי, מנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל  
גב' שוש ברלינסקי, מנכ"ל הוועדה לתכנון ותיקוב, המועצה להשכלה גבוהה  
מר עמי לקס, מנכ"ל מע"צ  
מר חזי ציגיג, מנכ"ל חמ"ת  
עו"ד טלי ירוזון אלדר, נציגת מס הכנסת ומיסוי מקרקעין, משרד האוצר  
אלוף יוסף מישלב, מפקד פיקוד העורף  
מר רון שכנר, עוזר שר הביטחון להתיישבות  
מר אלכס וייזנץ, ראש המינהל לתשתיות ביוב, המשרד לתשתיות לאומיות  
מר שמואל מרדכי, מנהל מרכז ההשכעות, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה  
מר יהודה רונו, סמנכ"ל בכיר וראש מינהל תכנון, פיתוח ומוסדות רפואי, משרד הבריאות  
גב' רות יוסף, סמנכ"ל תקציבים, משרד הפנים  
מר שמחה שנייר, סמנכ"ל מינהל הפיתוח, משרד החינוך, התרבות והספורט  
גב' אלה רוזנברג, סמנכ"לית ומנהלת המינהל הפדגוגי, משרד החינוך, התרבות והספורט  
מר אדי הרشكוביץ, סמנכ"ל מינהל כלכלת ותקציבים, משרד החינוך, התרבות  
והספורט  
מר משה ריגל, סמנכ"ל לפיתוח, משרד התיירות  
גב' נירה פרץ, סמנכ"ל תקציבים, חמ"ת  
מר אהרון איינשטיין, סמנכ"ל פיתוח, מע"צ  
גב' שמחה יודוביץ, סמנכ"ל מימון והשכעות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
גב' צביה אפרתי, מנהלת אגף פרוגרמות, משרד הבינוי והשיכון  
מר אבי גפן, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר  
מר יצחק זוכמן, מנהל אגף תשתיות, משרד התעשייה  
גב' שרה אהרון, מנהלת המינהל לבניה כפרית, משרד הבינוי והשיכון  
מר גדי איזנרייך, ממונה תקציבי פיתוח, משרד הפנים  
אלימע עוזי בוכבינדר, רמי"ח התגוננות אוכולסיתית, פיקוד העורף  
מר אבי ענתיא, מנהל אגף תכנון ובקרה, משרד המדע והטכנולוגיה  
מר יצחק חנניה, מ"מ מנהל המינהל לאזרחי פיתוח, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה  
מר יגאל שחר, הממונה על מחו"ז צפון, משרד הפנים  
מר יגאל חן, מנהל מחו"ז גליל-גולן, משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
גב' שרה אייל, מנהלת מחו"ז גליל-מערבי, משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
מר דוד וסרמן, מנהל מחו"ז צפון, משרד החינוך, התרבות והספורט

מר עוזי שמייר, מנהל מחוז גליל, משרד הבינוי והשיכון  
מר משה רובינשטיין, מנהל מחוז חיפה והעמקים, משרד הבינוי והשיכון  
מר שלמה פיבילוביץ, מנהל מחוז גליל, מ.ב.כ., משרד הבינוי והשיכון  
מר יצחק הרשקביץ, מנהל מחוז צפון, מע"צ, משרד התשתיות  
מר ליאון ניסר, מנהל מחוז חיפה, מע"צ, משרד התשתיות  
מר נבי וייסמן, מנהל מחוז צפון, מינהל מקרקעי ישראל  
מר יהודה פוקס, מנהל מחוז צפון, משרד הרווחה  
מר אוריה קידר, מנהל מחוז צפון, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה  
ד"ר עומרי בונה, מנהל מרחב צפון, קרו קיימוט לישראל  
מר שלמה כץ, מנהל מחוז צפון, המשרד לאיכות הסביבה  
מר דני הרטום, קצין תקציבים, משרד הרווחה  
גב' חנה קורן, מנהלת אגף תיירות כפרית, משרד התיירות  
גב' חגית לוסטיג, אדריכלית מחוז צפון, מינהל מקרקעי ישראל  
מר שלמה בוחבוט, ראש העיר מעלות תרשיחא וייר פורום קו העימות בצפון  
מר חיים ברביבאי, ראש העיר קריית שמונה  
מר גקי שבג, ראש העיר נהריה  
מר גבי נעמן, ראש המועצה המקומית שלומי  
מר קובי כץ, ראש המועצה המקומית מטולה  
מר מופיד עמאր, ראש המועצה האזורית חורפייש  
מר אהרון ולנסקי, ראש המועצה האזורית הגליל העליון  
מר יהודה שביט, ראש המועצה האזורית מטה אשר  
מר אבי קרמפה, ראש המועצה האזורית מעלה יוסוף  
מר אהרון מעתוק, ראש המועצה האזורית מרים הגליל  
מר בניבן מובחר, ראש המועצה האזורית מבאות החרמון  
מר פתחי עסאף, ראש המועצה המקומית מעיליא  
מר גרייס אליאס גרייס, ראש המועצה המקומית פסוטה  
מר סלים סעידה, ראש המועצה המקומית פקיעין  
מר בני שרגג, מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל

**יישום החלטות הממשלה לישובי קו העימות בצוות**  
**דו"ח ביצוע לשנת 2002 (במלש"ח)**

משרד	תקציב החלטות הממשלה	תקציב עבודה עפ"י	bijtouz	אחו ביצוע
פנים		107.00	96.143	89.8%
עבודה ורווחה		8.20	8.20	100%
בינוי ושיבוכו		74.20	83.213	112%
תשתיות לאומיות				
- מינהל תשתיות ביוב		83.00	63.100	75.75%
משרד ראש הממשלה - מינהל		10.00	5.00	50%
מרקיעי ישראל				
תחבורה		118.00	188.478	160%
- מע"צ		110.00	159.900	145%
- תחבורה		8.00	28.578	357%
תעשייה ומסחר		51.00	49.962	98%
תעשייה		19.00	9.88	52%
חינוך (+ות"ת)		82.45	76.862	93.2%
חקלאות		38.86	35.96	92.5%
דתוות		6.00	5.452	90.8%
בריאות		19.00	24.00	126%
aicotot habsiba		2.00	3.00	150%
מדע, תרבות וספורט		2.50	7.00	280%
סה"כ		621.21	656.25	105.6%

: העורות :

1. הטבלה לא כוללת התייחסות תקציבית לשני נושאים:

א. זיכוי במס הכנסה.

ב. השקעות קק"ל (מופיע בנספח).

2. משרד התעשייה הקדמים מיכון בשנת 2001 משנת 2002 כך שאחו הביצוע בפועל לשנת

.73% 2002

משרד הפניםתקציב פיתוח לשנת 2002 (במלש"ח)

<b>הຮשות</b>	<b>תיקצוב</b>
קריית שמונה	7.226
נחריה	10.292
מעלות	5.145
שלומי	3.065
מטולה	1.867
הגליל העליון	4.403
מבואות החרמון	2.948
מטה אשר	6.779
מרום הגליל	7.589
מעלה יוסף	3.681
חוורפייש	3.287
מעיליה	1.360
פסוטה	1.307
גוש חלב	1.442
עג'יר	0.969
פקיעין	3.585
מזרעה	1.363
דרכי גישה במועצות האזוריות	2.145
סה"כ	68.453
סה"כ עפ"י החלטת הממשלה 1626 – ק"ע סעיף א', 1 – 1626 – ק"ש סעיף ב'	68.000
תקנות קו העימות – 2002	52.081
תקנות קריית שמונה – 2002	6.950
סה"כ עפ"י תקנות	59.031
אחו ז鄙 צו (עפ"י החלטות הממשלה)	100%
אחו ז鄙 צו (עפ"י תקנות 2002)	116%

הערות :

פקיעין וחוורפייש – מותוקצבות מתכנית המגור הדרויזי והצירקסי, ומותקציבי קו העימות בצפון.

### תקציבים שונים (במלש"ח)

ממשלת מס'	החלטת הממשלה	סעיף	נושא	תיקצוב בהתאם להחלטת הממשלה	תיקצוב בפועל	אחוז ביצוע
4682 – ק"ש	מענק מיוחד – הוצאות ביטחוניות	י' 2	מענק מיוחד – הוצאות ביטחוניות	2.50	2.50	100%
1626 – ק"ש	הנחה בארנונה	אי	הנחה בארנונה	14.00 (אומדן)	14.00	100%
1626 – ק"ע	שיעור מערכות מים במועצות האזוריות	אי	שיעור מערכות מים במועצות האזוריות	* 15.00	5.00	33%
1626 – ק"ע	מענק מיוחד – הוצאות ביטחוניות	בי	מענק מיוחד – הוצאות ביטחוניות	6.00	4.107	68.45%
1626 – ק"ע	התשיה בשלומי לתעשייה בארנונה	גי	התשיה בשלומי לתעשייה בארנונה	0.50 (אומדן)	1.1	220%
	הנחה בארנונה לתעשייה בגליל העליון		הנחה בארנונה לתעשייה בגליל העליון	1.00 (אומדן)	0.983	98.3%
סה"כ				39.00	27.69	71%

\* משרד האוצר התנה את המענקים לשיקום מערכות מים במועצות האזוריות בתנאים מסוימים – מועצה אזורית הגליל העליון עמדה בתנאים והתקציב מיועד לה.

### סיכום תקציבים (במלש"ח)

תקציב עפ"י החלטת הממשלה	תקציב בפועל	אחוז ביצוע	תקציב פיתוח
68.453	68.000	* 100%	תקציב שוניים
27.69	39.000	71%	סה"כ
96.143	107.000	89.8%	

\* עפ"י תקנות תקציביות אחוז הביצוע הינו 116%.

## משרד העבודה והרווחה

### תקציבים שונים (במלש"ח)

החלטת ממשלה מס'	סעיף	נושא	תיקזוב בהתאם להחלטת הממשלה	תיקזוב בהתאם לפועל	אחוז ביצוע
4683 – ק"ע	3ב' 1	מכלאת תל-חי מילגות לסטודנטים	1.20	1.20	100%
1626 – ק"ע	א' 1	100 מכסות להשמת ילדי רוחה במעונות יום	1.00	1.00	100%
1626 – ק"ע	א' 3-2	דרגות הנחה במעונות יום	3.00	3.00	100%
1626 – ק"ע	ב'	לכידות קהילתית	1.00	1.00	100%
1626 – ק"ע	ג'	הכשרה מקצועית *	2.00	2.00	100%
<b>סה"כ</b>			<b>8.20</b>	<b>8.20</b>	<b>100%</b>

\* בשנת 2002 נפתחו 18 קורסים להכשרה מקצועית בהם השתתפו 372 תלמידים, בהיקף תקציבי כולל של כ – 2.47 מלש"ח (2 מלש"ח תיגבור לקו העימות).

## משרד הבינוי והשיכון

### סיכום תקציבים (במלש"ח)

החלטת ממשלה מס'	סעיף	נושא	תקציב בהתאם להחלטת הממשלה	תקציב / ביצוע במיל'	אחו ביצוע
1626 – ק"ש	א'	שיקום שכונות פיזי	4.50	4.169	92.6%
1626 – ק"ש	ב'	פיתוח שכונות ותיקות	2.00	1.896	94.8%
1626 – ק"ש	ג'	בנייה מוסדות ציבור	1.50	1.381	92%
1626 – ק"ש	ד'	סיווג מיוחד בתלוואות לרכישת דירה	5.00		ראה קו עימות
1626 – ק"ש	ה'	שידרגון מקלטים – עמידר	1.00	* 2.00	200%
1626 – ק"ע	א'	בנייה מוסדות ציבור	10.00	10.821	108%
1626 – ק"ע	ב'	שיקום שכונות פיזי	7.00	6.494	92.7%
1626 – ק"ע	ד'	שיקום שכונות פיזי – שלומי בוצע			
1626 – ק"ע	ה'	שיפוץ בתים בשכונות השיקום			
1626 – ק"ע	ו'	שיקום שכונות חברתי	** 1.50	2.040	
1626 – ק"ע	ז'	פיתוח שכונות ותיקות	5.50	5.041	91.6%
1626 – ק"ע	ח'	עדיפות לפיתוח תשתיית			
1626 – ק"ע	ט'	פיתוח מגרשים בחרוכות היישובים הכךרים	10.00	13.739	137%
1626 – ק"ע	ח	סיסודות פיתוח לבנייה חדשה בישובי הגדר	5.00	4.552	91%
1626 – ק"ע	יא'	חלואות לזכאים לרכישת דירה	20.00	30.00	*** 120%
1626 – ק"ע	תירוט ג'	כפרי תיירות	1.20	1.080	90%
סה"כ			74.20	83.213	112%

: הערבה

\* שידרגון מקלטים בק"ש – הוסף לשיקום חביבים (כולל תקציב משחוב"ש).

\*\* שיקום שכונות חברתי – התוספת של כל המשרדים הממשלתיים.

\*\*\* אחוז הביצוע מתיחס לסה"כ – קו עימות + קריית שמונה – 25 מלש"ח.

**פיתוח שכונות ותיקות (במלש"ח)**

סה"כ	תקנות יישובים ערביים, דרוזים ומיתוח שוניות	תקנות קו העימות	הרשאות
2.496	0.600	1.896	קריית שמונה
1.823	0.250	1.093	מעלות - תרשיחא
0.960		0.480	נחריה
0.864		0.960	שלומי
0.240		0.864	חוּרְפִישׁ
1.592	1.400	0.240	פקיעין
0.422	0.182	0.192	מעיליה
0.641	0.401	0.240	פסוטה
0.460	0.220	0.240	גוש חלב
0.446	0.350	0.096	ערב אל ערמלה
0.396	0.300	0.096	ריחניה
0.530	0.230	0.300	מזרעה
10.870	3.083	6.937	סה"כ
		7.500	סה"כ עפ"י החלטת הממשלה מס' 1626 – ק"ע, סעיף ז' 1 – ק"ש, סעיף ב'
		92.5%	אחוז ביצוע

**שיקום שכונות פיזי (במלש"ח)**

תקציב	שכונה	הרשאות
4.169		קריית שמונה
2.990		מעלות
0.945		שלומי
1.214	טרומפלדור	נחריה
1.345	צנילסון	
10.663		סה"כ
11.500		סה"כ עפ"י החלטת הממשלה מס' 1626 – ק"ע, סעיף ג' 1 – ק"ש, סעיף א'
92.7%		אחוז ביצוע

**שיקום שכונות חברתי (במלש"ח)**

תקציב	ישוב
0.5184	קריית שמונה
0.3264	מעלות תרשיחא
0.3456	שלומי
0.3120	מרום הגליל
0.2976	מעלה יוסף
0.2400	մերձական հարմոն
2.0400	סה"כ

**סיכון פיתוח לבנייה חדשה בישובים הגדר (במלש"ח)**

תיקזוב	עבודה	הישוב	הרשות
1.500 (0.500)*	תשתיות לייח"ד	מלכיה	הgalil העליוון
0.881	תשתיות לייח"ד	כפר יובל	מבואות החרמון
1.871	תשתיות לייח"ד	זרעית	מטולה
0.300	תשתיות לייח"ד	שומרה	מעלה יוסף
4.552			סה"כ
5.000			סה"כ עפ"י החלטת הממשלה מס' 1626 – ק"ע, סעיף י'
91%			אחוז ביצוע

\* בסוגרים – לא בוצע

**פיתוח מגרשים בישובים החקלאיים (במלש"ח)**

תיקזוב	עבודה	הישוב	הרשות
(2.400)	בנייה תקציבית	מלכיה	הgalil העליוון
4.743	פטמ"ר 71 לייח"ד	שניר	מבואות החרמון
0.450	תשתיות לייח"ד	בית הילל	
* (0.300)	תשתיות לייח"ד	שדה אליעזר	מעלה יוסף
* (0.350)	תשתיות לייח"ד	ירעה	
4.283	פטמ"ר 110 לייח"ד	חוון	
0.300	תשתיות לייח"ד	נטועה	
1.000	תשתיות לייח"ד	מעונה	
0.400	שיקום תשתיות	אל庫ש	
0.300	תשתיות לייח"ד	פקיעין החדש	
0.200	שיקום תשתיות	פקיעין החדש	
0.300	תשתיות לייח"ד	בר יוחאי	מרום הgalil
1.250	תשתיות לייח"ד	כרם בן זמורה	
0.013	תשתיות לייח"ד	אורן הגנו	
* (0.350)	תשתיות לייח"ד	מיירון	
0.300	כביש היקפי	מיירון	
* (0.200)	תשתיות לייח"ד	בן עמי	מתה אשר
* (6.200)	פטמ"ר 112 לייח"ד	גשר זיו	
0.200	תשתיות לייח"ד	עברון	
13.739			סה"כ
10.000			סה"כ עפ"י החלטת הממשלה מס' 1626 – ק"ע, סעיף ט'
137%			אחוז ביצוע

\* בסוגרים – לא בוצע  
(מלכיה – הופעל, לא לחישוב בסה"כ).

מוסדות ציבור (במלש"ח)

הຮשות	הפרויקט	תקנות קו העימות	תוספת תקנות ישובים ערבים, בדוואים ודרוזים	תקציב תקן מוסדות ציבור מילש"ח השלמת פערים	תוספת תקציב תקן 100 מילש"ח ציבור סח"כ תיקצוב
קריות שמונה	איצטדיון	0.675			
	מונטניס כל נדרי	0.706			
מעלות	אולס מופעים	1.100			
	מבנה רב תכליתי	0.250			
	מועדון נוער	0.250			
נהריה	מועדון נוער	0.800			
שלומי	SHIPFON BRICKET SHCHIYAH	0.800			
גוש חלב	אולס ספורט	0.250		0.100	
מעיליה	מעון יום	0.500		0.270	
פסוטה	מונטניס ישבוי 1264 מ"ר			0.365	
מזרעה	שלוחות מונטניס	0.200		0.120	0.106
פקיעין				0.850	0.850
הגליל העליון	יראון - מוס"ץ	0.250			
	כפר גלעדי - מוס"ץ	0.200			
	MSGAB UM - MOUDON	0.355			
מבואות החרמון	בריכת שחיה	0.320			0.320
מעלה יוסף	מעונה - מונטניס	0.350			
	הילה - מבנה רב תכליתי	0.250			
	מתה - מועדון	* (0.400)			
	זרעיה - שיפוץ מבני"ץ בית כנסת	0.100 0.120			
	נווה זיו - מועדון	* (0.400)			
	- מעון יום	* (0.400)			
	שומרה - מגרש ספורט	0.080			

מוסדות ציבור – המשך

הrosis	הפרויקט	תקנות קוו	העימות	תקנות תקציב התקנת 'שוביים ערבים, בדוואים ודרוזים'	תקציב תקן מוסדות ציבור	תוספת תקציב 100 מלש"ח השלמת ערים	סה"כ תיקצוב
2.639	מעלה יוסף - המשך	יערה – מגרש ספורט	0.300				
		شتולה – בריכת שחיה – בית תרבות	0.300 0.250				
		עבדון – בית תרבות	0.070				
		עין יעקב – בית כנסת	0.237				
		בר יוחאי – מעון יום – מעון יום – מועדון – מגרש ספורט – מבנה רב – תכליתי	0.250 0.300 0.070 0.090 *(0.250)				מרום הגליל
	אורחה הגנו – מבנה רב – תכליתי – בית כנסת – מועצה – בריכת שחיה – אביבים – מותנ"ס – בית כנסת – דלטון – מועדון – כרם בן זמרה – מועדון – ספסופה – מועדון נוער – ריחניה – מועדון נוער	אורחה הגנו – מבנה רב – תכליתי – בית כנסת	* (0.500) *(0.500)				
		מועצה – בריכת שחיה	0.500				
		אביבים – מותנ"ס – בית כנסת	0.200 0.294				
		דלטון – מועדון	0.190				
		כרם בן זמרה – מועדון	0.140				
		ספסופה – מועדון	0.105				
		ריחניה – מועדון נוער	0.500				

מוסדות ציבור – המשך

הຮשות	הפרויקט	תקנות קו העימיות	תוספת תקנות ישובים ערביים, בדוואים ודרוזים	תקציב תקן מוסדות ציבור	תוספת תקציב 100 מילש"ח השלמת פערים סה"כ תיקצוב
מטה אשר	אלון – מגרש ספורט	* (0.200)			1.050
	בן עמי – מעון יום	* (0.300)			
	געתון – מגרש ספורט	0.100			
	גשר זיו – מועדון	0.150			
	מצובה – מועדון	0.150			
	סער – מועדון	0.150			
	ערב אל ערמלה – מועדון יישובי	0.500			
	מגרש ספורט	0.300			0.300
מטולה					
סה"כ		12.202	4.330	0.490	17.022
סה"כ עפ"י החלטת הממשלה מס' 1626 ק"ע, סעיף א' 1 – 26 ק"ש, סעיף ג'				11.500	
אחוז ביצוע		106%			

\* בסוגרים – לא בוצע

## המשרד לתשתיות לאומיות

המנהל לפיתוח תשתיות ביוב – 1626 ק"ע, סעיף א' 4-1 (במלש"ח)

יתריה	שולט	הלוואה *	הפרויקט	הרשאות
1.200	-	1.200	קווי ביוב ברח' הירדן	קריות שמונה
0.600	-	0.600	קווי ביוב ברח' הגליל	
1.400	-	1.400	קווי ביוב ברח' הנרייטה סאלד	
3.000	-	3.000	קווי ביוב ברח' יהודה	
6.200		6.200		סה"כ
1.904	0.296	2.200	השלמת פרויקטים	מטולה
1.300	-	1.300	השלמת מט"ש מעין ברוך	הגליל העליון
0.988	0.062	1.050	הרחבת מט"ש מושג' עס	
3.650	-	3.650	מט"ש ומאגר איגום מלכיה	
-	0.520	0.520	השלמת השתתפות במאסף הגושרים	
1.354	1.046	2.400	השלמת השתתפות בפרויקט	
4.800	-	4.800	השלמת תקציב מט"ש אזרוי שמיר	
0.475	0.025	0.500	שירותים הנדסיים	
12.567	1.653	14.220		סה"כ
1.041	0.359	1.400	השתתפות בפרויקט חולתה	մեծאות החרמון
0.130		0.130	השלמת השתתפות במובל מערבי	
3.643	0.357	4.000	מט"ש מעין ברוך	
2.150	-	2.150	הרחבת מט"ש מושג' עס	
2.450	-	2.450	מט"ש ומאגר איגום מלכיה	
0.116	0.264	0.380	השלמת השתתפות בפרויקט	
9.530	0.980	10.510		סה"כ
3.300	-	3.300	השלמת קו הולכה לקולחין	מטה אשר
2.000	-	2.000	השלמת מאגר ערמשה - אדיםית	
1.750	-	1.750	השלמת פרויקט קיבוץ אילון	
-	0.200	0.200	השלמת השתתפות במט"ש געתון	
1.606	0.144	1.750	המשך עבודות ערב אל ערמשה	
8.656	0.344	9.000		סה"כ
0.600	-	0.600	מתקן עלמה ציוד אלקטרוני	מרום הגליל
1.569	0.231	1.800	מעי לניצול קולחים מאגר עלמה	
2.400	-	2.400	הרחבת ת"ש וקו סניקה מירון	
4.569	0.231	4.800		סה"כ

**משרד התשתיות הלאומית - המשך**

הרשות	הפרויקט	הלוואה	שולם	יתריה
מעלה יוסף	השלמת השתתפות במט"ש געתון	0.400	0.398	0.002
	bijob מרכזוי מעונה ועין יעקב	0.670	0.095	0.575
	המשך עבודות מאסף צפוני	3.700	-	3.700
סה"כ		4.770	0.493	4.277
מעיליה	המשך עבודות קווים פנימיים	1.400	0.529	0.871
פסוטה	מט"ש ומאגר קולחין	10.000	0.280	9.720
סה"כ עפ"י החלטת הממשלה		83.300		
		63.100		58.294
		75.75%		
אחוז ביצוע				

\* הלוואות חתוםות

## משרד ראש הממשלה

### מנהל מקודמי ישראל

החלטת ממשלה מס'	סעיף	נושא
1626 ק"ש 4682 ק"ש	ג' 2-1	<p>תכנית "בימת תל-חי":            המינהל פרסם בשלב א' 59 ייח"ד במסגרת "בנה ביתך". בשלב ב' שוקן כ - 218 ייח"ד בבנייה רוויה לבעלי נזק ואילו 61 ייח"ד במסגרת "בנה ביתך" כולל יתרות משלב א', שיוקם מעוכב בגין תביעה משפטית נגד ממ"י.</p>
1626 ק"ע	ב' 2-1	<p>תכנון הרחבות יישובים כפריים:            המינהל מקדים 74 תכניות להרחבות יישובים בקו העימום בצפון בהתאם להחלטת מועצת מקודמי ישראל 737 - 24 תכניות קיבלו תוקף, 27 תכניות בשלבים סטטוטוריים שונים ו - 23 תכניות טרם הוגשו לעדדה המחויזית (נספח 1).            המינהל מממן תכנון תב"ע להרחבות, תכנון תשתיות לביצוע, תכנון מפורט וכן הכנת תכניות מתאר.  <b>סת"כ תיקצוב לנושאים אלה עפ"י החלטת הממשלה – 10 מלש"ח.</b>  <b>תיקצוב בפועל – ב' - 5 מלש"ח.</b></p>
1626 – ק"ע	ב' 4	<p>התחלת שיווק ופיתוח של תכניות מגורים ביישוב שלומי ובسمיכות ליישוב:            א. פינויים והסדרתם של שטחים המוחזקים ע"י משפחת נעמן בשלומי – בתאריך 29.7.02 ניתן פסק דין בבית המשפט השלום בעכו לפינוי השטחים בכפוף לפיצוי כספי ומטען קרקע חלופית.            משפחת נעמן הגישה ערעור על פסק הדין ובמסגרתו ביקשו עיקוב ביצוע.            ב. הרחבת שלומי – אוטרו שני מתחמים:            1. "גבעת חמודות" – בגודל של כ – 1,860 דונם (שטחי מצובח ואילו) נמסר בהרשותה למשרד הבינוי והשיכון.            2. "מתחם אדריכלית" – בגודל של כ- 1,000 דונם נמצא בבדיקה ע"י חברה מטעם המינהל.</p>
		<p>שיווק מגרשים בישובים עירוניים:            בשנות 2002 פורסמו 452 מגרשים / ייח"ד, שוקנו 432 מגרשים.            היישובים: מטולה (16), מעלות (19), קריית שמונה (354), שלומי (36),            תרשיחא (26).</p>

## משרד התחבורה

**א. מע"צ – פרויקטים (במלש"ח)**

ההחלטה ממשלה מס'	מספר כיביש	הפרויקט	תיאור העבודה	תקציב ביצוע	תקציב עפ"י	אחו' ביצוע	ההחלטה הממשלה
112%	10.00	11.201	הרחבת לדו מסלולי	חווצה קריית שמונה	90	1626 - ק"ש	1626 - ק"ע - ב'
		12.496	שיפורים והרחבות	מעלות – כברי	89		
		1.859	הרחבת לדו מסלולי	מעלות – תפן	89		
		1.522	שיפורים והרחבות	שלומי – כברי	70		
		31.962	שלילת דרך חדשה וגשר	עוקף צפת	877		
		33.259	הרחבת לדו מסלולי	צומת עמידע – צומת ראש פינה	90		
		26.723		אחזקה כבישי קו העימות (כולל כבישי גישה)			
		17.135	הרחבת לדו מסלולי	צומת מחניים – קריית שמונה	90		
125%	100.00	124.956					סה"כ
123.8%	110.00	136.157					סה"כ קריית שמונה וקו העימות
		23.743	סלילת כבישים חדשים	כבישים עורפיים			
145%	110.00	159.900					סה"כ ביצוע

**ב. תחבורה****פרויקטים בטיחותיים ודרכי גישה (במלש"ח)**

תקציב	מספר הפרויקט	מהות הפרויקטים	רשות
3.420	7	הסדרים ברחוב הלבנון, סימון כבישים, התקני בטיחות, הסדרת דרך גישה, הסדרת צמותים וביצוע כביש מחבר.	קריית שמונה
1.614	3	תכנון כיכרות, כביש עוקף.	מעלות תרשיחא
6.138	19	חנה וסע, אי תנועה, ביצוע צמותים, הסדרת כיכרות, הסדרי תנועה, פסי האטה, סובה, סימון כבישים, תחנות אוטובוס.	נהריה
2.165	6	הסדרי תנועה, תכנון מרכז תחבורה, סימון כבישים, התקני בטיחות, תחנות הפעלה.	שלומי
4.505	16	תכנון צמותים, כבישי גישה, הסדרת צמותים, תאורות כבישים, תכנון כביש גישה, שבילי אופניים.	մבואות החורמון
1.900	2	התקני בטיחות במירון, כביש כניסה לעין אל אסד.	אזורם הגליל
2.455	8	כביש כניסה, סובה, הסדרת כבישים, סימון כבישים, תכנון, מעקות בטיחות, פסי האטה.	מטה אשר
2.016	3	שבילי אופניים, סובה, הסדרת כבישים פנימיים.	הגליל העליון
1.120	4	כבישי גישה, הסדרת צמות, הסדרת כבישים ומדרכות, תכנון סובה.	מעלה יוסף
3.645	6	ביצוע כבישים, סימון כבישים, תכנית אב לתחבורה, תכנון כבישים, הסדרת רח' ראשי.	מטולה
1.260	1	כביש טבעת מזרחי.	חוֹרְפִּישׁ
0.400	1	כביש כניסה מערבי.	גוש חלב
1.300	1	כביש טבעת.	פקיעין
0.500	1	כביש טבעת דרום.	מעיליה
1.209	3	המשך כביש טבעת, שני צמותים ראשיים.	פְּסָוֶתָּה
1.400	1	סימון כבישים, הסדרת כביש 9.	מזרעה
35.047		השתתפות בפרויקטים.	סה"כ
1.000		ביצוע דרכי גישה במועצות האזוריות	סה"כ
36.047			סה"כ
7.469		סה"כ מתכזבי מגזרי המיעוטים (לקיזוז)	סה"כ מתכזבי מגזרי המיעוטים (לקיזוז)
28.578			סה"כ תקציבי קו העימומות
8.000			סה"כ עפ"י החלטת הממשלה 1626 – ק"ע, סעיפים א'-ב'
357%			אחוז ביצוע

## משרד התעשייה והמסחר

נושאים שונים (במלש"ח)

מספר החלטה מס'	סעיף	נושא	תתייחסות לביצוע			תקציב בהתאם להחלטות הממשלה בפועל	תקציב בהתאם להחלטות הממשלה בפועל	אחו ביצוע
			תקציב בהתאם להחלטות הממשלה בפועל	תקציב בהתאם להחלטות הממשלה בפועל	תקציב בהתאם להחלטות הממשלה בפועל			
4682 – ק"ש	ה' 2-1	הកמת טרמינל הנוסעים והסדרת המנהת בשדה התעופה	מיןhal הפיתוח: תקציב הפרוייקט – 19.1 מלש"ח. bijzou בפועל – 15.5 מלש"ח. סטטוס – הושלמו bijzou עבודות במנחת, מבנה הטרמינל ועבודות הפיתוח בחזית המבנה. לקראת הביצוע – השלמת רחבות החנייה למוטסים, מכרזים לרכיבות ייעודי ומכרז למגדל פיקוח.	7.00	5.70	81.4%		
1626 – ק"ש		קידום פרויקטים במסגרת תוכנית "עדוד"	מיןhal הפיתוח: א. מתחם מסחרי תיירותי בצומת המצדות – 5.20 מלש"ח. מותנה בסיכוןים שונים מול החמ"ת ב. מינהלת אזור תעשייה, קריית שמונה – גליל עליון – 0.5 מלש"ח.	7.00	5.70			
1626 – ק"ע	ב'	הגדלת תמיכה במו"פ	מדד ראש: שיעור השתתפות המדעת במו"פ הוללה ל - 70% למפעלי פיתוח ול - 75% למפעלים העוסקים גם בייצור באזורי. זאת לעומת השתתפות של 60% באיזורי עדיפות לאומית ו – 50% בשאר האיזוריים. במהלך שנת 2002 אושרו 18 תוכניות מו"פ באזורי קו העימנות בהיקף של כ – 19.1 מלש"ח, המענקים לפי התקציב המאושר הם 15.4 מלש"ח, מתוך סכום זה סך של כ – 2.2 מלש"ח מהוות תוספת בגין קו העימנות לעומת תוכניות רגילות.	2.00	2.20	110%		

משרד התעשייה והמסחר - המשן

מספר ממשלה מס'	שם	התיקשות לביצוע	תקציב בהתאם להחלטת הממשלה	תקציב בפועל בפועל	אחו ביצוע	החלטת ממשלה
						תקציב בהתאם להחלטת הממשלה
1626 – ק"ע	פיתוח הון אנושי ג'	סיווג ישיר למפעלים – ל - 42 מפעלים חדשים ועוד הנדרשות תקציב למפעלים קיימים ב – 5.615 מילש"ח בענקיים (חלוקת יבוצע מתקציב לשנת 2003). פרויקט – "עיר חושבת תעשייה" – בקריות שמונה – 0.250 מילש"ח. פרויקט הטוביים לתעשייה – 0.378 מילש"ח.	6.00	6.00	100%	
1626 – ק"ע	פרויקטים במסגרת "יעידוד"	מיןhal הפיתוח: מעלות – תשתיות באגס מונפורט, שוק עירוני, השלמת שיקום מרכז מסחרי – סה"כ 2.79 מילש"ח. שלומי – הקמת מבנה רב תכליתי – מכללה – 3.235 מילש"ח. מועצת אזורית מרום הגליל – מרכז ירוק באזורי התעשייה דלתון ותשתיות לתעשייה אוור הגנו – סה"כ 1.765 מילש"ח. מועצת אזורית מעלה יוסף – הקמת מרכז משאבים וספריה – 1.765 מילש"ח. chorpishi – תשתיות למדעים וטכנולוגיה מרכז העשרה ממוחשב – סה"כ 1.08 מילש"ח. פקיעין – תשתיות למדעים וטכנולוגיה ומרכז העשרה ממוחשב – 1.06 מילש"ח. גוש חלב תשתיות למדעים וטכנולוגיה ומרכז העשרה ממוחשב – סה"כ 1.01 מילש"ח. מינילות אזורי תעשייה – 1.45 מילש"ח.	14.00	14.155	101%	

החלטת ממשלה מס'	סעיף	נושא	התיקשות לביצוע	תקצוב בהתאם להחלטת הממשלה	תקצוב אחוזה ביצוע
1626 – ק"ע	ו'	פיתוח תשתיות תעשייתית	<p>מינימל היפותה:</p> <p>קריות שמונה – עבודות עפר וקירות תומכים במתחם שמודרום לסדרא, הכנה למכרז המשך עבודות עפר ומכרז לمعالג תנועה וביתן שומר בכניסה לאזור התעשייה.</p> <p>מעלות – קוורן – בביצוע – שירותי לאזור התעשייה, כביש מס' 7, פינוי פסולת מגשרים, עבודות תאורה וסלילת חלק מכביש מס' 8.</p> <p>שלומי – גורן – בביצוע – שירותי לאזרוי התעשייה גורן ושלומי, תשתיות לביש 6 ומוצאי ניקוז (שלומי) ועבודות עפר למגרשים.</p> <p>דلتון – בביצוע – סלילה ופיתוח למתחם גפן יזמות.</p> <p>תקציב מינימלות – ביצוע בפועל 1.5 מילש"ח.</p>	20.00	100%
1626 – ק"ע	ז'	תיגבור פעילות מט"י	<p>קריות שמונה – 0.4 מילש"ח.</p> <p>גליל מערבי – 0.3 מילש"ח.</p> <p>תגובה חרוכות – 0.257 מילש"ח.</p>	1.00	0.957 95.7%
1626 – ק"ע	ח'	קידום יצוא של מפעלים	<p>אחוו ההשתתפות של המשרד למפעלים אלה 50% במקום 30% – הסעיף השנה לא כולל הרשות אלא מזומנים בלבד.</p> <p>פעילות מכון היוצאה לקו העימוט – תערוכות בחו"ל, אירופי שת"פ ומשלחות, אירופי הדרכה ושירותי מידע – 0.7 מילש"ח.</p>	1.00	0.95 95%
2128 – ק"ע	1	מענק 30% להשקעות בתעשייה	ראיה פירוט בהחלטה 2816 שתיקנה סעיף זה.		
2128 – ק"ע	2	שיעור ההון העצמי	ההחלטה יושמה במלואה וההון העצמי הנדרש מההשקעות בקו העימוט בתקופת התכנית הוקטן ל-24%. כתבי האישור שהונפקו מАЗ החלטת הממשלה תוקנו בהתאם.		

משרד התעשייה והמסחר - המשך

החלטת ממשלה מס'	מספר	נושא	התיקחות לביצוע	תקצוב בהתאם להחלטת הממשלה	תקצוב בפועל	אחו ביצוע
2128 – ק"ע	3	העתיקת שני מפעלי עונן	לא עליה בידי המשרד עד כה להביא מפעל עונן ליישובי קו העימות בצפונו.			
2128 – ק"ע	4	תמיيقה במסגרת קרן השיווק	מבצע – ראה 1626 – ק"ע ח'.			
2128 – ק"ע	5	הנחתה באמצעות פיתוח הקרקע	ניתנה הנחה של 70% מטבלת הוצאות הפיתוח, 30% בזמן ויתר כurbות בנקאית להבטחת הבניה בל"ז הנקוב.			
2128 – ק"ע	6	הקלות בתמיيقה לחידוש הציוד	כל בקשה של מפעל בקו העימות נבחנת במרכזו ההשקבות תוך מתן כל היכולות האפשריות וגילוי מירבי של גמישות, לרבות אישור רכישת ציוד משומש מחו"ל. עם זאת, בשל רגשותנו של הנושא מבחינות ביקורת ההשקבות, המרכז דורש גם מפעלים בקו העימות לעמוד בנחי הדיווח המיזדים שנקבעו לצורך זה.			
2128 – ק"ע	7	טיפול פרטני של מרכז ההשקבות	מרכז ההשקבות מיישם החלטה זו הן בקדימות הניתנת לטיפול בבקשת של מפעלים בקו העימות, והן בהקלת הקriterיוונים לאישור מפעלים באזורי קו העימות. הקללה זו מתבسطת בעיקר בהקטנת משקלו של קритריון השיווק לחו"ל והגדלת משקלו של קритריון התעסוקה.			

משרד התעשייה והמסחר - המשך

החלטת ממשלה מס'	סעיף	נושא	התיקשות לביצוע	תקצוב בהתאם להחלטת הממשלה	תקצוב בפועל	אחו ביצוע
2816 – ק"ע	אי-ה' החלטה	מענק מינהלי 6%	ההחלטה יושמה במלואה – כל כתב אישור חדש שיצא מАЗ נתקבל ההחלטה וכל תוספת לכתב אישור, תוקנו בהתאם. לפיכך, כל מפעל מאושר בקו העימום אשר מגיש בקשה לمعנק ושההש��ות שבבקשה בוצעו בתאריכים שנקבעו בהחלטת הממשלה, מקבל מענק מנהלי של 6% הנוסף על המענק המקורי בשיעור של 24%, כך שסך המענק מגיע ל – 30% מן החשעה. בשנת 2002 הוצאו 16 כתבי אישור בהיקף של כ- 195 מיליון"ח.	להחלטת הממשלה	51.00	49.962
	סה"כ				98%	

**משרד התיירות**  
**חברה הממשלתית לתיירות**

נושאים שונים (במלש"ח)

מספר מס' ממשלה	cision סעיף	החלטת ממשלה מס'	נושא	התיקשות לביצוע	תיקוב בהתאם להחלטת הממשלה	תיקוב בפועל	אחוז ביצוע
16.25%	א'	1626 – ק"ש	פיתוח תשתיות תיירותיות ציבoriaות	שירות תיירותי – 0.125 מלש"ח. שדי תל-חי – תחילת תכנון – 0.5 מלש"ח. כניסה דרוםית (השלמה) – 0.08 מלש"ח. תכנון שכונת תיירות (צימרים) – 0.075 מלש"ח. ליוו תיירותי לתוכנית המתאר – 0.06 מלש"ח.	3.50	0.569	16.25%
44.64%	א'	1626 – ק"ע	פיתוח תשתיות תיירותיות ציבoriaות	הפרויקטים: שבילי אופניים – 0.831 מלש"ח. פארק שניר – שלב ב' – 0.807 מלש"ח. החולה – אזור ההצפה – בתכנון. השלמת מכלול תל-חי – 0.475 מלש"ח. מטולה – חורשת וויס – 0.041 מלש"ח. פרויקט בין הנחלים – 0.063 מלש"ח. יער סיפורី הילדים – תכנון – 0.063 גליל עברי – 0.272. נהריה – טילת דרוםית – 0.009 כפרי תיירות	11.00	(2.40)	(2.35)
112%	ב'	1626 – ק"ע	תמיכה בהקמת חדרי אירוח	המשרד סיים טיפול ב – 40 תיקי השקעות להקמת וshedrog 38 ייחידות אירוח בשנת 2002 – הועברו מענקים בהיקף תקציבי של 2.8 מלש"ח. בתהליך בחינה 23 תיקי השקעות באומדן תקציבי של כ- 1.95 מלש"ח.	2.50	2.80	112%

\* לאור העדר זמינות ביצוע לפרויקט שדי תל-חי בקריית שמונה, הביצוע היה נזוק.

החלטת ממשלה מס'	סעיף	נושא	התיקעות לביצוע לחחלה הממשלה	תיקוב בהתאם לחחלה הממשלה	תיקוב בפועל בפועל	אחוז ביצוע
1626 – ק"ע	ג'	תכניות לפיתוח כפרי תיירות	סיום ביצוע כפרי תיירות שלב ב' – בצת, חוסן, זרעית, שתולה, שדה אליעזר. ישאו למכרז לקראת ביצוע: ייחעם, בן עמי. בתכנון מפורט ובחינה יציאה למכרז: 11 ישובים עפ"י החלטות ועדת המנכ"לים.	(2.40)	(2.35)	
1626 – ק"ע	ד'	תקציב לשיווק ולאיורוועים ולעמותות התיירות	עמותת תיירות גליל עליון – תקציב רגיל 0.37 מלש"ח – לשיווק ולאירוועים – 0.5 מלש"ח. עמותת תיירות גליל מערכי – 0.4 – תקציב רגיל – לשיווק ואירוועים – 0.5 מלש"ח.	1.00	1.00	100%
2128 – ק"ע	8	מענק 30%	שיעור מענק ההשקעה עפ"י החוק לעידוד השקעות הון בתיירות (בית מלון ואכסון), הועמד על 30%.			
2128 – ק"ע	9	arterkzitot תיירותיות	בטיפול אגף כלכלה ומימון בקשה אחת של מרכז תיירות ונופש בע"מ באוגם מונפורט בمعالות.			
2128 – ק"ע	10	קידום תיירות נכונות	לאור הירידה בתיירות הנכונות, הדגש במהלך השנה ניתן להחדרת המוצר לסייענים וסוכנים בחו"ל, היקף תקציבי שנוציאל 0.6 מלש"ח.	1.00	0.6	60%
2128 – ק"ע	14	קידום פרויקטים	ניתנה הנחיית מנכ"ל למתן עדיפות וקדימות בטיפול בפרויקטים בקו העימוט בצפון.			
<b>סה"כ</b>				19.00	9.88	52%
<b>סה"כ ( כולל הקדמת מימון )</b>				19.00	13.88	73%

הערות:

1. בשנת 2001 הוקדם מימון משנת 2002 בסך כ – 4 מיליון ש"ח לפיתוח תשתיות תיירותיות ציב/orיות.
2. המשרד נאלץ לבצע קיזוצי תקציב בתקנת פיתוח התשתיות המתחייבים בגין החלטות הממשלה על קיזוצי תקציב במשרדים.

## משרד החינוך

**נושאים שונים (במלש"ח)**

מספר מס' החלטת	סעיף	נושא	התיחסות לביצוע	תקציב בהתאם להחלטת הממשלה	תקציב במועל ביצוע	אחוז ביצוע
1626 – ק"ש	א'	תכנית פדגוגית		6.00	6.60	110%
1626 – ק"ש	ב'	חידוש מבני מוסדות חינוך		1.00	0.50	50%
1626 – ק"ש	ג'	פעילות במסגרת המתנ"ס		0.50	0.50	100%
1626 – ק"ע	א'	השלמת יום חינוך ארוך	בוצע בכל בתיה הספר היסודיים בקו העימות.	5.00	5.00	100%
1626 – ק"ע	ב'	הפעלת יום חינוך ארוך בכיתות גן	בוצע בכל הגנים הרשמיים.	12.00	12.00	100%
1626 – ק"ע	ג'	הפעלת קרן "קרוב"	בוצע בכל בתיה הספר היסודיים.	3.00	3.00	100%
1626 – ק"ע	ד'	תכנית פדגוגית לשיפור הזכאות לבגרות	בוצע ב – 20 בתיה ספר.	10.00	10.00	100%
1626 – ק"ע	ה'	מרכו מורים אזורי בסער	הופעלו 52 סדראות בהיקף של 4,660 שעות.	2.00	2.00	100%
1626 – ק"ע	ו'	הפעלת קייניות קיז	בכל ישובי קו העימות התקיימו קיינות קיז.	6.00	5.376	89.6%
1626 – ק"ע	ז'	חדש לימודים נוסף בגין ילדים	בוצע בכל גני הילדים בכל היישובים.	4.00	2.30	57.5%
1626 – ק"ע	ח'	marshot psichologim		2.00	2.00	100%
1626 – ק"ע	ט'	מכילת ארו בשולמי		0.75	-	-
1626 – ק"ע	י'	הפעלת מוחזקות בבתי ספר		19.00	19.00	100%

משרד החינוך - המשך

ממשלת מס'	החלטת	סעיף	נושא	התיחסות לביצוע	תקנות בהתאם להחלטת הממשלה	תקציב במיל' בתקציב אחו' ביצוע
1626 – ק"ע	י"ב	התקנת מערכות מיזוג אוורר			1.00	1.672 167%
1626 – ק"ע	י"ג	שעות תקן לשפ"י	לכל בתים ספר הייסודיים הושלמו שעות יעוץ – שעיה לכיתה.		2.00	2.00 100%
1626 – ק"ע	י"ד	חינוך בלתי פורמלי			1.00	-
1626 – ק"ע	ט"ו	חינוך מבני מוסדות חינוך			6.00	3.714 62%
4683 – ק"ע	חינוך 10 א'	ותית – מילגות לסטודנטים הלומדים במסלול האקדמי			1.20	1.20 100%
<b>סה"כ</b>					82.45	76.862 93.2%

## משרד החקלאות

**נושאים שונים (במלש"ח)**

החלטת ממשלה מס'	סעיף	נושא	התיחסות לביצוע להחלטת הממשלה	תיקוב בהתאם לפעול <b>אחו ביצוע</b>	תיקוב בפועל
1626 – ק"ע	ב'	פיתוח גורמי ייצור חקלאיים ופיתוח תשתיות חקלאית בשיעור 30% מענק		122%	21.99
1626 – ק"ע	ג' 2-1	מענקים בשיעור של 50% לפיתוח גורמי ייצור חקלאיים ולהקמת lolim	בוצע חלקית מאוחר ולא מומשו כל מכסות ההטלה.	79%	7.50
1626 – ק"ע	ד'	תוספת מכסות בגין חוק הגיליל	מיימוש חלקי במוגבה של אישור נחבות	65%	4.00
1626 – ק"ע	ה'	מיימוש חלקי במוגבה של אישור נחבות	מיימוש חלקי במוגבה של אישור נחבות	62%	1.70
1626 – ק"ע	ו'	פיתוח תיירות חקלאית	כל הפרויקטטים שהוגשו בוצעו.	20%	0.08
1626 – ק"ע	ח'	סיווע בהדרכה וחונכות עסקיות			
1626 – ק"ע	ט'	הកצתה תוספת מכסות חלב	חלקיון במכסות החלב		
1626 – ק"ע	י'	עובדות מול קק"ל.	ראה דוח קק"ל.	(23%)	(7.00)
1626 – ק"ע	גי'	פיתוח כפרי תיירות	בוצע	115%	0.69
1626 – ק"ע	אי' הסביבה	הוצאת פרגי בעלי חיים	בתהליכי – ביצוע בשנת 2003	-	1.50
סה"כ				92.5%	35.96
38.86					

## המשרד לענייני דתות

### פיתוח מבני דת (במלש"ח)

תיקוב	פרויקט	הרשאות	החלטת ממשלה מס'
0.180	шиיפוץ ו/או בניה ו/או ריהוט בתים נס	הגליל העליון	1626 – ק"ע
0.124	шиיפוץ ו/או פיתוח בית עליון		
0.304		סה"כ	
0.100	шибוץ ו/או בניה ו/או ריהוט בתים נס	մבואות החרכמוں	
0.100	шибוץ ו/או פיתוח בית עליון		
0.028	פיתוח ו/או שיפוץ עירובין		
0.228		סה"כ	
0.198	шибוץ ו/או בניה ו/או ריהוט בתים נס	מטה אשר	
0.210	шибוץ ו/או פיתוח ו/או ריהוט בתים נס	מטולה	
0.375	בנייה ו/או ריהוט בית נס בזוריית	מעלה יוסף	
0.300	шибוץ ו/או בניה ו/או ריהוט בתים נס		
0.675		סה"כ	
0.452	шибוץ ו/או בניה ו/או פיתוח ו/או ריהוט בתים נס	מרום הגליל	
0.200	шибוץ ו/או פיתוח בית עליון	מעלות	
0.459	шибוץ ו/או פיתוח ו/או ריהוט בתים נס		
0.659		סה"כ	
1.498	шибוץ ו/או פיתוח ו/או ריהוט בית נס "יצחק אבינו"	נהריה	
0.262	шибוץ ו/או פיתוח ו/או ריהוט בתים נס	שלומי	
0.100	шибוץ ו/או פיתוח בית עליון		
0.362		סה"כ	
4.586			סה"כ
5.000			סה"כ עפ"י ההחלטה הממשלתית
0.666	шибוץ ו/או פיתוח ו/או ריהוט בתים נס	קריית שמונה	1626 – ק"ש
0.200	шибוץ ו/או פיתוח בית עליון		
0.866		סה"כ	
1.00			סה"כ עפ"י ההחלטה הממשלתית
5.452			סה"כ ביצוע
6.00			סה"כ עפ"י ההחלטה הממשלתית
90.8%			אחוז ביצוע

## משרד הבריאות

### נושאים שונים (במלש"ח)

אחוז בייצוע	תיקצוב בהתאם להחלטת הממשלה	תיקצוב בפועל	נושא	סעיף	החלטת ממשלה מס'
135%	* 19.00	14.00	פיתוח בית החוליםים בцеפת – פרויקט אגף מיון ומכוניים הוחל בביוזום בשנת 2001. עבודות השלד הושלמו ועתה הוחל בעבודות פנים למערכות. מועד סיום – סוף שנת 2003. עלות הפרויקט נאמדות ב - 61 מיליון ליש"ח מול תיקצוב של 44 מיליון ליש"ח בהחלטת הממשלה.	8	4683 – ק"ע
100%	5.00	5.00	שירותים רפואיים – מד"א – אמבולנסים לטיפול נמרץ ופתחת נקודות הזונקה.	אי-3-1	1626 – ק"ע
			בית חולים בנהריה – פיתוח. אין כל דיוונים מעשיים עם משרד האוצר בנושא הפיתוח.	ד'	1626 – ק"ע
126%	24.00	19.00			סה"כ

\* ביצוע פרויקט בית החוליםים בцеפת התעכב בגין התכנון ואולם התקציב הרבה שנתי יועמד כמתחייב וכך מעבר לכך.

## המשרד לאיכות הסביבה

### פרויקטים (במלש"ח)

החלטת ממשלה מס'	מספר	נושא	תקצוב בהתאם להחלטת הממשלה	תקצוב בפועל	אחוז ביצוע
1626 – ק"ע	A'	<p>הוצאת פגרי בעלי חיים - הועברו התchieビיות כספיות על ידי המשרד לאיכות הסביבה בסכום כולל של 3 מיליון למו"ץ האזריות מעלה יוסף ומרום בגליל. משרד החקלאות הודיע שיעביר התchieビיות בהתאם להתקדמות הפרויקט.</p> <p>פורסם מכרז להקמת והפעלת אתר لمיחזור פסולת הלולים במועצות האזריות מרום הגליל ומעלה יוסף. לאור תוכנות המכרז, נבחר יום המתחייב להפעיל את מערך הטיפול בפסולת ע"י הקמת שני אתרים מיחזור (קומפוסט) בכל מועצה בנפרד.</p> <p>מערך הטיפול כולל פינוי הפסולת והמייחזר.</p> <p>נבחרו שני אתרים המתאימים להקמת אתרים קומפוסטציה.</p> <p>ונקבעו הנחיות לתוכנן אתר הקומפוסט והנחיות להקנת מסמך סביבתי.</p> <p>הוקמה ועדת הייגוי, המציגת את הגופים הרלוונטיים לצורכי מעקב.</p> <p>עד סוף חודש אוגוסט 2002 ועדת ההיגוי אמורה לקבל את התכניות והמסמכים הסביבתיים.</p> <p>לאחר בדיקות ואישורם בועדת ההיגוי, יועברו לעודות הרלוונטיות לאישור.</p> <p>הליך קבלת האישורים לרבות אישור הוועדה המחו"ת מוערך בכ – 4 חודשים נוספים.</p> <p>ועדת ההיגוי תזרז את הליכי קבלת האישורים על מנת להתחילה בביצוע הפרויקט לא יאוחר מינואר 2003, על מנת להפעיל את האתר באביב 2003 – עונת פינוי פסולת הלולים.</p>	3.50	3.00	85.7%

### aicot ha-sabiba - hamash

החלטת ממשלה מס'	סעיף	נושא	תיקוב בהתאם להחלטת הממשלה	תיקוב בפועל	אחו ביצוע
1626 – ק"ע	ב'	שידרוג אטור איסוף האשפה "תאנים". שידרוג תאי הטמנה – הקמת תאי הטמנה משודרגים הסטיטיים באוקטובר 2001. מערך טיפול בתשתייפים – בריכת איסוף ואידוי תשתייפים פועלת מאז אוקטובר 2001. בהתאם לממצאי כמות ואיכות התשתייפים, ידרשו השלמות למערך הטיפול. תשתיות ההשלמה יוקמו במהלך קץ 2003. מערך טיפול בבניוז – בהקמה וציפוי להשתטיים עד סוף נובמבר 2002. קיינמת תכנית להקמת מערך שלדים לצמצום כמות הפסולת, המוטמנת בתאנים ב' – למורות שהאתר נמצא בתחום תמי"א 16 והונגשה בקשה על ידי איגוד ערים לפסולת יבשה גליל – מזרחי וגולן, עד היום לא התΚבלה ממינהל מקרקעי ישראל הרשות لتכנון.	תיקוב *		
סה"כ	סה"כ לאחר קיוז תקציב משרד החקלאות		3.50	3.00	85.7%
150%	150%	5 מיל"ח בשנת 2001. 5 מיל"ח בשנת 2000. 5 מיל"ח בשנת 2001.	2.00	3.00	150%

\* התקציב עפ"י החלטת הממשלה:  
 איגוד ערים – 15 מיל"ח, 7.5 מיל"ח בכל אחת מהשנים 2002 – 2001.  
 משרד הפנים – 5 מיל"ח בשנת 2001.  
 משרד האוצר – 5 מיל"ח בשנת 2001.

- דו"ח התקציב – ב – 21 בנובמבר 2001 הוצאה התchiaיות על סך 2.52 מיל"ח עבור סיוע  
 בגובה 20% מעלות הפרויקט. עד כה הועברו 1.8 מיל"ח עבור שלבי העבודה  
 שהסתינו, יתרת התchiaיות תמומש עם סיום התקנת המתקנים.

משרד האוצר

הקלות במס הכנסה – החלטת ממשלה מס' 1626

דיווח המשנה לנציב מס הכנסה (20.1.03)

בהתאם לתוכנית חירום כלכלי לשנת 2002 תושבי גבול הצפון זכאים להנחה ממיס נחנו משיעורים בשנת 2002 כמפורט דלקמן:  
14% עד להכנסה שנתית מינימלית אישית עד לתקרה של 184,680 ש"ח.  
9% מהכנסה מעבר לכך עד לתקרה של 466,920 ש"ח.

תושבי קריית שמונה נחנו מ – 25% עד לתקרה של 184,680 ש"ח ומעבר לכך בשיעור של 9% עד לתקרה של 466,920 ש"ח.

## משרד המדע, התרבות והספורט

החלטת ממשלה מס'	סעיף	נושא	תיקוץ ב בהתאם לchalot בפועל	תיקוץ אחוי ביצוע
1626 – ק"ש	אי.	סיוע מיוחד למכון מג"ל	2.50	7.00 280%

### סיוע ליישובי קו העימות בצפון בשנת 2002

#### בתחומי הספורט

באישור המשרד אושרו בקשות לבניית מתקני ספורט במועצה להסדר הימורים בספורט (מגרשי כדורגל, מגרשי כדורסל, מגרשים משולבים, חדרי כושר ועוד) – סה"כ סל הספורט ליישובי קו העימות בצפון הסתכם בשנת 2002 ב – 1.334 מלש"ח.

#### בתחומי התרבות

פעולות תרבות, להקות מחול, הקמת חטמות תרבות, סיוע לבתי ספר למחול ועוד – סה"כ לתרבות היישובי קו העימות בצפון - 10.2 מלש"ח.

#### בתחומי המדע

הסיוע בתחום המדע בעיקר למיג"ל שהשנה קיבלה תקציב כמהה מו"פ, החלטה זו שלשה את הנקודות למיג"ל.

כמו כן, מתקיימות פעולות באורייניות מדעית, כמו חוגי העשרה במדע וטכנולוגיה, סדנאות באמצעות האוניברסיטאות ומוזיאונים למדע.

## משרד הביטחון

**פרויקטים כלו העימות בczפונ לשנת 2002 (במלש"ח)**

רשות	יישוב	פרויקט	כמות סטטוס ביצוע	תקציב מעודכן במלש"ח
גליל עליון		שיקום מקלטים		1.127
	השולם	חד"בים - הרמה	4	0.150
	בביצוע	חד"בים	27	0.200
	בביצוע	הקמת מקלט		0.777
יסוד המעלה		מעי בקרת מקלטים בשלומי, נהריה, מעלות		3.500
	במכרז	תכנון מיי בקרת מקלטים בשלומי, נהריה, מעלות		2.900
	השולם	שיקום מקלטים		0.600
	בביצוע	השלמת חד"בים		0.450
מטוח אשר		השלמת חד"בים		3.000
	בביצוע	כברי		0.060
	בביצוע	ערב אל ערמזה	50	0.440
	חד"בים	ריחניה	50	2.500
מטולה		מיגון פרי מטולה		0.790
	בביצוע	הגבות קיר בגין ילדים		0.650
	בביצוע	חד"בים		0.140
	בביצוע	מקלט בבית הכנסת - ק.ש.		2.800
מרום הגליל		מקלט בשוק בק"ש		1.110
	במכרז	חדב"ים	3	0.130
	במכרז	משרד השיכון		0.800
	בביצוע עיי	חיבורו חשמל ל - 4		0.180
אלומי	בהתקשרות	מקלטים		0.057
				13.034
<b>סה"כ</b>				



נספח

## הנהלת מרכז צפון

**זי כניסה תשס"ג****9 באפריל 2003****128-2003**

לכבוד  
מר רפי לב ארי  
משרד ראש הממשלה

אדון נכבד,

**הכוון : סכום פעילות סק"ל בכו העימות בצפון בשנת 2002****מצ"ב פירוט השקעותנו בפרויקטים השונים בשנת 2002.**

כפי שתוכל להתרשם מוזכר בעילות רמה במגוון תחומיים. השתדלנו לפרט בכל  
תחום את הפרויקטים הספציפיים.

בברכה,

**ק.זעף**

ד"ר עמרי בונה

מנהל מרכז צפון

העתיקים :  
מר יצחק אלישיב  
מר גרשון אבני  
מר ישעיהו סוקר

08.04.2003

**רכיב השקעות בישובים גן העיינות**  
**לסוף שנת 2002 מרחב צפון**

השאבות נס"ל	תיאור	הנושא
13,220,025	כבישים לשובי חגור	כבישים ודריכים
797,750	דרכי יער	
1,624,800	דריכים	
	מרכז מבקרים	פרויקט החוליה
	מנבל מערבי	
	תוחזקה וניסטר	
	חניון דרדרה ועין דרדרה	
2,323,200	נטישות	
	הקשרות קרען	הכשרה חקלאית ותשתיות משמעות
	דריכים חקלאיות	
5,126,000	דריכים חקלאיות בטחוניות	
3,728,700	גליל מערבי ומצורח	כטיענות וטיפול בחורש
507,917	שונם	
1,378,600	מיוחדים	
606,200	עירוניים	
417,000	הנצחות ותרומות	
382,100	שמור אתרים	
579,000	שיקום וסדרוג	
1,690,000	מאגרים	מאגרים וניקוז נחלים
670,000	ניקוז ושימור נחלים	
4,150,000		מו"פ גפן
37,201,292		סה"כ

08.04.2003

**רכיב השיקעות בככישים לשובי הגדר**

לסיוף שנת 2002 מרחב צפון

שם העסקה	תקציב 2002	השקעה בפועל	אילן קובל
מנרה	14,000,000	5,499,500	2,749,950
חניתה	7,000,000	2,913,000	1,456,500
אביבים	9,733,500	9,430,300	4,715,150
רוג'ר	5,000,000	4,177,600	2,088,800
מלכיה	3,563,000	3,807,250	1,903,625
משגב עם	875,000	612,000	306,000
סה"כ	40,171,500	28,439,650	13,220,025

08.04.2003

**רכיב השיקעות בדרכי יער**

לסיוף שנת 2002 מרחב צפון

שם העסקה	תקציב 2002	השקעה בפועל	אילן קובל
בריה	530,000	525,000	393,750
הר נפתלי	343,400	404,000	404,000
סה"כ	873,400	929,000	797,750

08.04.2003

**רכיב השיקעות בדרכים**

לסיוף שנת 2002 מרחב צפון

שם העסקה	תקציב 2002	השקעה בפועל	אילן קובל
נהל שרך	230,000	227,000	227,000
אידמית	350,000	350,000	350,000
כחל מתחבים	300,000	318,000	318,000
שדה אליעזר - כביש גישה	1,458,170	1,425,000	655,500
אידמית-פארק-דרך גישה	400,000	74,300	74,300
סה"כ	2,738,170	2,394,300	1,624,800

08.04.2003

**רכישת השיקעות בפרק'יקס החולה****לסי' שנת 2002 מרחב צפון**

שם הקרקע	תקציב 2002	השיקעה כאותל	מחיר הקרקע
ניטור	200,000	205,000	205,000
מובל מערבי	117,804	338,500	84,600
תחזוקה	1,650,000	1,706,600	568,900
תחזוקות כלים	410,700	350,100	116,700
מרכז המבקרים	450,000	481,800	481,800
חולה - נטיעות	400,000	299,200	299,200
חולה - חניון דרדרה	280,000	98,400	98,400
חולה - עין דרדרה	700,000	468,600	468,600
סה"כ	4,208,504	3,948,200	2,323,200

08.04.2003

**ריכוז השיקעות בהכשרות חקלאיות / דרכיں בטחוניות**  
**לסוף שנת 2002 מרחב צפון**

אזור גאוגרפיה	תקציב 2002	זעקה אזרחית
גליל עליון	1,209,000	609,000
מבואות החרמון	1,000,000	
מרום הגליל	650,000	325,000
מעלה יוסף	166,000	83,000
רמת הגולן	1,000,000	500,000
מטה אשר	1,200,000	600,000
דרכיں חקלאיות / בטחוניות	1,500,000	375,000
<b>סה"כ</b>	<b>6,725,000</b>	<b>2,492,000</b>

08.04.2003

**ריכוז השקעות בפיתוח הגליל - משתנות משקניות**  
**לסוף שנת 2002 מרחב צפון**

אזור גאוגרפיה	תקציב 2002	זעקה אזרחית
גליל עליון	3,514,000	1,787,900
מבואות החרמון	60,000	354,600
מעלה יוסף	145,000	95,500
מטה אשר	600,000	396,000
<b>סה"כ</b>	<b>4,319,000</b>	<b>2,634,000</b>

08.04.2003

**רכות השקעות בנטיעות וטיפול בחורש****לסוף שנת 2002 מרחב צפון**

שם החומר	השקעה בפועל	חלוקת נטול
גליל מערבי	2,031,700	2,031,700
גליל מזרחי	1,697,000	1,697,000
סה"כ	3,728,700	3,728,700

08.04.2003

**מאגרים****לסוף שנת 2002 מרחב צפון**

שם העבודה	תקציב 2002	השכעה בפועל	חילק קק"ל
אדמיט - מאגר ערامة	425,000	425,000	425,000
הגושרים	570,000	70,000	35,000
שלומי	78,000	57,000	57,000
געתו	3,000,000	1,596,000	798,000
מאגר הקורן	2,000,000	750,000	375,000
<b>סה"כ</b>	<b>6,071,000</b>	<b>2,898,000</b>	<b>1,690,000</b>

08.04.2003

**עבודות ניקוז ושימור נחלים****לסוף שנת 2002 מרחב צפון**

שם העבודה	תקציב 2002	השכעה בפועל	חילק קק"ל
מ.א. מסה אשר - ניקוז געתון	672,000	587,000	340,000
חכיתה	41,000	40,000	20,000
נחל עין זאב	541,600	387,000	310,000
<b>סה"כ</b>	<b>1,254,600</b>	<b>1,014,000</b>	<b>670,000</b>

08.04.2003

**פרוייקטים שונים****לסוף שנת 2002 מרחב צפון**

שם העבודה	תקציב 2002	השכעה בפועל	חילק קק"ל
זרעית - כפר תירوت	328,358	247,493	123,747
כרם בן זמרה	209,300	30,000	16,000
קורית שמונה - כביש דרוםיה	219,700	132,700	45,120
شتוליה	712,000	646,091	323,050
<b>סה"כ</b>	<b>1,469,358</b>	<b>1,056,284</b>	<b>507,917</b>

08.04.2003

**פרויקטים מיוחדים**  
לסוף שנת 2002 מרחב צפון

שם הפרויקט	תקציב 2002	השכונה בפועל	חלוקת קק"ל
בירה - מרכז מבקרים	214,900	210,600	210,600
עיר בירה - מצפורים	396,000	400,000	400,000
נחל קדרש	495,000	418,000	418,000
חרבת דניילה	387,200	350,000	350,000
סה"כ	1,493,100	1,378,600	1,378,600

08.04.2003

**פארקים עירוניים**  
לסוף שנת 2002 מרחב צפון

שם הפרויקט	תקציב 2002	השכונה בפועל	חלוקת קק"ל
מעלות - פארק בניין	200,000	195,600	130,400
מטולה - פארק המעיין	746,000	711,300	377,000
מטולה - מצפור דדו	140,000	149,700	98,800
סה"כ	1,086,000	1,056,600	606,200

08.04.2003

**הנחות ותרומות**  
לסוף שנת 2002 מרחב צפון

שם הפרויקט	תקציב 2002	השכונה בפועל	חלוקת קק"ל
קרית שמונה - פארק הזהב	345,000	345,000	345,000
שביעzion - מצפור הטיסלהת	64,000	72,000	72,000
סה"כ	409,000	417,000	417,000

08.04.2003

**שימור אתרים התיישבות****לסוף שנת 2002 מרחב צפון**

שם העבודה	תקציב 2002	השכעה בפועל	חלק קיט"
כפר גלעדי	60,000	46,000	23,000
מצודת ביריה	320,800	396,100	198,050
ראש פינה - בית מרחץ	354,200	322,100	161,050
סה"כ	735,000	764,200	382,100

08.04.2003

**שיכון ושידרג חניונים****לסוף שנת 2002 מרחב צפון**

שם העבודה	תקציב 2002	השכעה בפועל - 100% קיט"
חניון חונה ומגדל	90,000	90,000
נכיסת ליער חניתה	87,000	87,000
פארק אידמיות	75,000	75,000
שტוללה - חניון הסרבים	105,000	105,000
קרית שמונה - חניון שחומית	90,000	90,000
רמג'ג - חניון נטור	85,000	85,000
רמלה"ג - חניון תאופיק	47,000	47,000
סה"כ	579,000	579,000

1.6.0 ~~מתקדמת~~  
טבילה מתקדמת  
טבילה מתקדמת

Prime Minister's Office  
Division For Policy Implementation

משרד ראש הממשלה  
אגף חanc טנקוב ונכורה

ייג ניסן, תשס"ג  
15 אפריל, 2003  
1 -  
(מ) 11898  
חסמים 2

משרד הבינוי והשיכון ירושלים  
לשכת המנהל הכללי

27-04-2003

לפבוד

**דואר נבנש**  
טפ. 64 | תי: אזען וגו

(רשימת תפוצה)

הנדון: סיכום דיוון מס' 34 של הוועדה הבין מינית לטיפול בחסמים - סטטוס מעקב ובקרה בפרויקטיטים במינהל מקרקעי ישראל  
יום אי, 13/4/03, משרד ראש הממשלה, ירושלים

כללי:

בדיוון מס' 34 של הוועדה הבין מינית לטיפול בחסמים בראשות המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה, הועלו לדיוון פרויקטים במינהל מקרקעי ישראל. ישיבה זו הינה המשך לדיוון של הוועדה בפרויקטיטים של ממ"י אשר התקיים ביום 03/3/12. בישיבה ניתנו דוחות מצב לגבי הפרויקטיטים הכלול בעיות, חילוץ חסמים ותאריכי יעד לביצוע.

להלן סיכום הישיבה:פרויקט מס' 1, שחמו 6, (214/03/2), אילת, 1,700 יח"ד:תכנית מתאר שחרמו (73/101/02/2):

- התקנית אישרה ע"י שר הפנים ביום 25/3/03.
- נוסח פרסום למtan תוקף לצורכי פרסום בעיתונות וברשות, נמסר למנהל מחוז דרום של משב"ש ביום 6/4/03.

תכנית לרובה 6:

- תקופת הפקדתה של התקנית הסותימיה ולא הוגשו התנגדויות.
- התקנית טובא לאישור בוועדה המחויזת בתאריך 5/5/03, באחריות משרד הפנים.

פרויקט מס' 2, קמפוס המדע, באר שבע (5/102/02/103/103), 330,000 מ"ר תעסוקה:

- ביום 6/4/03 ממ"י העביר עותק מתוכן של התקנית לבדיקת לשכת התקינו. בדיקת מסמכי התקנית ע"י לשכת התקינו ושולם עד לתאריך 30/4/03, באחריות משרד הפנים.
- פטירת האוניברסיטה ממכו"ז- האוניברסיטה פועלת ישירות בעניין אל מול מנכ"ל התמ"ס. ממ"י עביר ע"י לתאריך 30/4/03, תאריך יעד לסיכום הנושא.

פרויקט מס' 3, ערך אל שבאב, אום אל פאחים (ענ' 424), 4,000 יח"ד:

1. ישיבת העבודה השנייה והאחרונה של צוות העבודה שהקימה הוועדה המחויזית התקיימה ביום 27/3/03. סיכום היישיבה הופץ ע"י לשכת התכנון ביום 03/04/10.
2. מתכנן מחוז חיפה של ממ"י מסר כי הגיע חומר מתוכנו לוועדה המקומית עירון ולעיריית אום אל פחם. ע"פ בקשה נציג משרד הפנים בישראל, עותק יועבר מיידית נס לשכת התכנון עד לתאריך 15/4/03, באחריות ממ"י.
3. התכנית תובה לדיוון להפקדה בועדה המחויזית ביום 29/4/03, באחריות משרד הפנים.

פרויקט מס' 4, אור עקיבא (ש/491 נ), 600 יח"ד, 22,000 מ"ר תעסוקה:

1. בשל העיצומים הדיוון בועדה המחויזית נדחה ויתקיים בתאריך 29/4/03, באחריות משרד הפנים.
2. נציג ממ"י מסר כי עותק ממסמכי התכנית הועבר לתאים עם מע"צ כבר בתאריך 25/12/02 ועד היום לא התקבלה כל התיחסות.
3. בדיעו אצל מנכ"ל משרד התעשייה ביום 5/2/03, סוכם על הכנות חלופה חדשה למחלף אור עקיבא. נקבע דיוון משותף עם מע"צ וממ"י אצל מתכנן מחוז חיפה ביום 20/5/03. נדרש תאים בנושא בין ממ"י ומע"צ טרם היישבה המשותפת עם מע"צ אצל מתכנן המחויז שנקבעה ליום 20/5/03.
4. הוועדה הבין משרותית לטיפול בחסמים פונה בבקשתה אל מנכ"ל משרד התעשייה, על מנת שיוראה בדחיפות לקיים דיוון לצורך יצירת תאום בין תכנית המוע"ר של ממ"י לבין התוצרת החדשה של מחלף אור עקיבא וזאת טרם היישבה המשותפת אצל מתכנן המחויז משרד הפנים ביום 20/5/03. באחריות משרד התעשייה.
5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים, התעשייה וממ"י עד לתאריך 31/5/03.

פרויקט מס' 5, זכרונה, זכרון יעקב (ש/839), 1,250 יח"ד, 10,000 מ"ר תעסוקה:

1. פתרון ביב לתוכנית - ביום 2/4/03 התקיים דיוון בנושא משרד ראש הממשלה בהשתתפות נציגי המשרדים וראשי הרשותות. דיווח לבני המטלות יועבר למשרד רה"מ ע"י המשרדים עד לתאריך 03/4/15. בישיבה סוכם:

- א. לשכת התכנון המחויזית תקיים דיוון עם הנוגעים בדבר במנמה לבחון מחדש את יישום החלופה המקורית, תוך מתן מענה סביר לדרישות משרד איכח"ס וחבריאות וזאת אל מול ישימות החלופה עליה החליטה ועדת המשנה, עד 14/4/03.
- ב. המשרד לאיכח"ס יבודק במקביל את הסקר הסבירתי שהוגש, לבני המיקום הראשון שהוצע בתכנית, ויעביר התיחסותו בכתב לשכת התכנון.
- ג. לאחר השלמת בוחנת הישימות תדונן מלאית הוועדה המחויזית בבקשת דיוון חוזר שהוגשה לבני תכנית המט"ש, תוך התיחסות להיבט הישימות בהקמת המט"ש.  
באחריות משרד הפנים.

2. דיון חור בועדה המחויזת לפי סעיף 11 ד' לחוק בשל התנגדות שני חברי ועדת לחיוב בהגשת טבלאות איזון ולהצענת פטרון קצה לחברת כטנאי להפקדה, נדחה עקב העיצומים ויתקיים בתאריך 29/4/03, באחריות משרד הפנים.

3. מגבלות בניה ביישובים- תיקון התקנית יונש עד לתאריך 30/4/03, באחריות ממ"י.

פרויקט מס' 6. החותרים (מכ/582, חד/20), טירת הכרמל 2,700ICHID:

1. ועדת החקירה בעשא גבולות השיפוט סיימה את עבודתה והשלימה את טוות הדוח. הדוח יונש למכ"ל משרד הפנים עד לתאריך 15/4.

2. בתאריך 16/3/03 התקיימה ישיבה משותפת של צוותי שתי הרשות, מ.א. חוף הכרמל, עיריית טירת הכרמל ומנכ"ל חברות ערים, ובה הוצע הדוח הכלכלי הנutan אלטרנטיבות להסקם בין שתי הרשות. סוכס שראשי שתי הרשות יפנוו ויתנו תשובה לנושא. נציג ממ"י מסר בדיון כי מסתמן שהተנגדותה של מ.א. חוף הכרמל לתקנית בדרך להסраה.

3. אדריכל מחוז חיפה בממ"י עבר במיידי את החלופות למתקנן מחוז חיפה. בכלל נציג משרד הפנים אמר בישיבה כי עמדת המשרד היא שאין לסתות מתכנית האב שאושרה לשוב, המיעדת את השיטה למגורים. באם יוחלט ע"י גורמי ה頓cano ליעיד את השיטה למגורים, יקדם ממ"י את התקנית ביעיד המקורי למגורים.

4. דיון בחלופות שיוונו ותקיים בראשות מתקנן מחוז חיפה במשרד הפנים בהשתפות נציגי ממ"י עד לתאריך 20/5/03, באחריות משרד הפנים.

5. דיוח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 31/5/03.

פרויקט מס' 7, גני יהודה (תمم/3/24) 4,000ICHID, מגשיים (תمم/3/26 וشد/43) 2,000ICHID:  
יהוד :

1. החלופה הנבחרת לתקנית אב בקט אונו נדונה בועדת ההיגוי. נשלחו העורות. העבודה טרם סוכמה.

2. דיון בולנתי יעתקיים עד לתאריך 15/5/03, באחריות משרד הפנים.

3. דיוח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י, עד לתאריך 31/5/03.

פרויקט מס' 9, יуб, כפר יונה (צש/0/2/70) 1,600ICHID:

1. מע"ץ וממ"י הגיעו החלופה מוסכמת לנבי כביש מס' 57. החלופה אושרה להפקדה.

2. ביום 17/3/03 התקיימה ישיבה ראשונה של ועדת הגבולות. ראשי שתי הרשות, כפר יונה ולב השרון ביקשו מהועודה שלא לדון בעניין לנופו עד לבירור נושא הפיצויים שייקבל מושב ינוב עבר הקרקע מממ"י.

3. הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים פונה בבקשת לسانנות מנהל האגף לשפטון מקומי במשרד הפנים, הנבי אנה חזן, להנחות את ועדת החקירה לבחון הנושא המוניציפלי ולהכריע בו ולא לקשר אותו לנושא הפיצויים שאין לו כל קשר לעניין.

4. הוועדה המחויזת המליצה בפני המועצה הארץית על הפקודת תمم/3.53. ההשלמות שה提בקשו בוצעו. התכנית תובה לדיוון במועצה הארץית בתחלת יוני 2003, באחריות משרד הפנים.

**פרויקט מס' 10, טרדייה (צש/065), נתניה, 2,150 יח"ד:**

1. ביום 2/25 חתkiemah ישיבת עבודה בלשכת התכוןן בה הוחלט כי יש צורך לבדוק חלופות למיקום בית החולים בתחום התמ"ם, לאור פניות משרד הבריאות לנבי הצורן באינור ונא שיטה לביה"ח בצפון מחוז המרכז.

2. بتاريخ 4/27 יתקיים דיון בלשכת התכוןן. בדיון ממי' יציג תוכנית מטבחה לפי החלטת הוועדה המחויזת. בדיון יישו כל התאומים הרלוונטיים. לאחר הדיון ותוך סיכום החלופה, יקבע לוי' מחייב להמשך הטיפול בתכנית.

**פרויקט מס' 11. קריית אריה צפוי (פט/בת/0002ב), פ"ת 500,000 מ"ר תעסוקה.**

1. שתי בעיות עיקריות מונעות את קידום התכנית בשלב זה:

א. תחבורה - בישיבת היינו שנערכה ביום 2/19 בלשכת התכוןן, משרד התחבורה והתנדך לתכנית. לטעת המשרד אין אפשרות להוסיף זכויות בצפון פ"ת מעבר למאשר בגל חוסר בפתרונותות לתחבורה. לטעת ממי' ניתןקדם בשלבים.

ב. ניוז - קיימת בעית ניוז כוללת באזור הירקון שבצפון פ"ת בגל פשוט ההצעה של הירקון. התכניות בצפון פ"ת שקדמו עד היום לא לקרו בחשבון בעיה זו.

2. דיוון למציאת פתרון בוטאי התחבורה והניוז יתקיים בלשכת התכוןן עם נציגי משרד התחבורה, אנף ניוז במשרד החקלאות, ממי', מהנדסת העיר פ"ת ורשות ניוז ירקון. באחריות משרד הפנים, עד לתאריך 5/20. דיווח בנושא יועבר מיד לאחר מכן למשרד ראש הממשלה, באחריות משרד הפנים.

**פרויקט מס' 12, מכבית CPM, (תמ"מ 3/34, רכ/50 א'), ראש העין, 4,500 יח"ד:**

1. התכנית פורסמה למון תוקף ברשומות ביום 3/2/03.

2. קיימות שלוש תביעות בבית המשפט כנגד התכנית. במקביל, מחו' מרכז בממי' מקדם את חלוקת הזכיות והשיוק (300 יח"ד).

3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות ממי' עד לתאריך 31/5.

**פרויקט מס' 13, בית נחמייה (תכנית 14/9/69), שוהם, 1,400 יח"ד:**

1. נציג ממי' מסר בדיון כי התכנית שהגשים המושב ללשכת התכוןן מקובלת על ממי' וכי ממי' ימושך התכנית שהגשים בעצמו.

2. מחו' מרכז של ממי' יעביר ללשכת התכוןן מכתב בקשה מסודר בו הוא מבקש למשוך התכנית שהונסה על ידו ולהפסיק הטיפול בה. ממי' יעביר המכתב עד לתאריך 30/4/03.

3. לאחר ביטול התכנית, תקבע לשכת התכוןן אבני דרך לקידום הטיפול בתכנית שנותרה.

פרויקט מס' 14, ואדי רקט (ג'/10910), טבריה, 500 יח"ד :

1. ביום 18/3/03 העביר ממי'י טבלאות איזון מתקנות. החומר הועבר לבדיקה הייעץ השמאלי של הוועדה המחויזת, בדיקת החומר تستתיים עד לתאריך 16/4/03.
2. אם טבלאות האיזון ימצאו תקינות, נסח פרטום להפקדה יצא עד לתאריך 30/4/03, באחריות לשכת התכנון מחווז צפון.
3. ביווב- פתרון הקצה לתכנית הינו מטי'ש כפר חיטין, המשותף למוא'ז גליל תחתון ולביריה. סטטוס: בהליך מכרז, התחלה ביצוע כ- 5 חודשים. מינהל פיתוח תשתיות ביוב במשרד התשתיות יעביר דיווח סטטוס על התקדמות עד לתאריך 31/5/03.

פרויקט מס' 15, מורדות טבריה (ג'/11385), 450 יח"ד :

1. תקופת ההפקדה של התכנית הסטטימית. הוגשו 7 התננדויות. שמיית התננדויות. תהיה ביום 14/4/03.
2. נציג ממי'י מסר בדיון כי הבעה העיקרית הנובעת מהתננדויות היא שהתכנית מעמיסה על עצמה כביש בין שכונתי ראשי וחשוב העוקף את המע"ר, והמנקה את טבריה עלית לכביש 90 היישן. כתוצאה לכך אחוז ההפרשיות לצרכי ציבור עולה על 40%. הפרטיים הכלולים בתכנית מתנדדים להפרשיות העולות על 40%.
3. הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים פונה בבקשתו למכיל משרד התחבורה לקיים דיון בנושא ולבחון השתתפות המשרד במימון הכביש ובביצועו. באחריות משרד התחבורה, עד לתאריך 20/5/03.
4. ביווב- בביצוע בדיקה כלכלית הבוחנת את החלופות עבור טבריה תחתית ומוא'ז עמק הירדן. עד לתאריך 30/4/03 יימסר הדוח'ה הכלכלי למינהל פיתוח תשתיות ביוב. לאחר קבלת תוצאות, מינהל פיתוח תשתיות ביוב במשרד התשתיות יעביר למשרד ראש הממשלה ולממי'י לויין להמשך.

פרויקט מס' 16, מצפה נפתח, ירושלים (תמי'ם 1/47, 6885) :תמי'ם 1/47 :

ביום 20/1/03 החלטה הולקש"פ לאשר את התכנית בתנאים. ביום 31/3/03 התקבלו המסמכים המתוקנים של התכנית. ביום 9/4/03 החומר הועבר לדוברת משרד הפנים לפרסום.

התכנית המפורטת:

1. ביום 9/3/03 החלטה הוועדה המחויזת להפקיד את התכנית בתנאים.
2. ממי'י יגיש מסמכים מתוקנים של התכנית לצורך הפקתה, עד לתאריך 15/4/03.

פרויקט מס' 17, תע"ש נוף ים, הרצליה, 3,200 יח"ד :

1. ביום 13/4/03 התקיימה ישיבה לנושא התכניוני בראשותה של מזכירתת המחויז.
2. טיהור הקרקע- חומר התכנון הועבר למשרד לאיות הסביבה לצורך התייחסות להנחיות. המשרד לאיות הסביבה יעביר את התייחסותו עד לתאריך 30/4/03.

3. מייד לאחר קבלת הנקודות מהמשרד לאיכח"ס, יתקיים דיון בין נציגי האוצר (רכז ממ"י) וממ"י לקבעת שלבים ולוחות זמנים בנושא העלוות. באחריות ממ"י.
4. עתיקות- שטח תע"ש הינו אזור עתיקות מוכרו. רשות העתיקות אינה מאפשרת חפירות לפני טיהור הקרקע ומצד שני טיהור הקרקע המחייב חפירה עלול לפגוע בעתיקות. ממ"י יעדכן התפתחויות בנושא עד לתאריך 10/5/03.
5. בתאריך 13/5/03 תתקיים ועדת הינוי בראשות מנהל מחוז ת"א בממ"י, לגבי תוכנית ח"צל", אשר תרכzo את כל הנורומים הנוגעים בקיום התוכנית.
6. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י, עד לתאריך 31/5/03.

**פרויקט מס' 18, תע"ש צור, 5,500 י"ח"ד, 124,900 מ"ר תעסוקה:**

1. מסמכים, תשריט ותכנון התוכנית יועברו לוועדה המשותפת עד לתאריך 15/5/03, באחריות ממ"י.
2. נציגת ממ"י הולתה בדיון ארבע בעיות:
  - א. תחבורה- נישות הפרויקט מבחינה תחבורהית.
  - ב. איכות סביבה- המשרד לאיכח"ס מתנה קידומן הסטטוטורי של התכניות בהכנות סקרי קרקע ומים בכל מתחם תע"ש. המשרד טרם העביר את דרישותיו והנחיותיו בכתב, אך שלא ניתן לדעת מה הסקרים מחייבים. נציג המשרד לאיכח"ס דיווחה כי טרם התקבל הכספי לסקר הקרקע. דיון בנושא אמרו להתקיים מיד לאחר החג בנסיבות המים עם נציגי משרד לאיכח"ס וממ"י.
  - ג. תע"ש- טרם הועברו מפות המגדרות טווחי הסיכון מתע"ש ושלבי הפינוי. דיון בנושא יתקיים לאחר חג הפסח.
  - ד. משרד הביטחון- טרם התקבל ממשרד הביטחון הנקודות לגבי מגבלות בניה. דיון בנושא בין משרד הביטחון וממ"י יתקיים בתאריך 14/4/03.

3. בכל ארבעת הטשאים אמרו להתקיים דיונים בימים הקרובים. באם ישן בעיות, מתכוננת מחוז ת"א בממ"י تعدכו את משרד ראש הממשלה, עד לתאריך 15/5/03.

**פרויקט מס' 19, נופית (5/102/02), ב"ש 00, 15,600 י"ח"ד:**

1. הצעה לשינוי תמי"א 22 עבור שלב אי של התכנית מקודמת מול קק"ל. החצעה תונש לשלכת התכנון עד 30/5/03, באחריות ממ"י.
2. במקביל, מקודמת תכנית מתאר ברמה מפורטת לשלב אי לתיואום עם לשכת התכנון ועל בסיס לשינוי לתרמי"מ 37/4 המאפשר מותן הקללה של עד 25% משטח המוגדר לפיתוח עירוני. התכנית תונש לשכת התכנון עד לתאריך 31/5/03, באחריות ממ"י.

**פרויקט מס' 20, נחלים, פ"ת, 1,267 י"ח"ד:**

1. נציגת מע"צ מסרה בדיון כי ביום 1/4/03 יצא מכתב ממע"צ לראש עיריית פ"ת ומנכ"ל ממ"י וכו' דרישת לשיפוי על כל תביעה שעולה להיות בעתיד.

2. נציג ממ"י מסר בדיוון כי פגישה בוגעה לתביעת הפיצויים שהגיש המושב נגד מע"צ, בין מנהל מחוז המרכז במינהל ובין נציגי המושב תקבע עד לתאריך 03/5/10. לפגישה יוזמנו נציגי מע"צ ומשרד האווצר (רכזו ממ"י). באחריותו ממ"י.

3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 03/5/31.

פרויקט מס' 21, שכונות דרוםיות ומערביות, לתבים, 1,060 יח"ד:

1. תוכנית מפורטת בשכונות המניפה מתוכננת מחדש הנחיתת הנהלת המינהל להקטין את גודל המגרשים. התוכנית הוצאה בפני ראש המועצה ביום 3/4/03. ראש המועצה קיבל את התוכנית.

2. תוכנית מתאר ריעונית ברמה מפורטת ל- 300 יח"ד נוספות, בשטח הדרכים מערבי, הוצאה אף היא בראש המועצה. סוכם עם ראש המועצה כי התוכנית תוגש שבסולותיה אינס כוללים את השיטה שעליו ישנו הליך משפטי עם הבוזאים. ראש המועצה הסכים לקדם את התכנון המפורט.

3. לוי' להמשך : א. תוכנית מפורטת- תוגש ע"י ממ"י עד לתאריך 15/5/03.

ב. תוכנית המתאר- תוגש ע"י ממ"י עד לתאריך 31/5/03.

4. שבועיים מקבלת פרוטוקול הוועדה המקומית, התוכנית תכנס לדיוון בוועדה המחויזת באחריות משרד הפנים.

5. דיווח סטטוס על התקדמות הנושא באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 03/5/31.

פרויקט מס' 22, עין הכרמל (מכ/506 חכ/17 ח), עתלית 570 יח"ד:

1. תוכנית מתוכננת תוגש ע"י ממ"י לוועדה המקומית עד לתאריך 15/5/03.

2. ביוב- פתרון קצה- מטי"ש ניר עציון. ביום 2/4/03 התקיים דיון בעשא משרד ראש הממשלה בהשתתפות נציגי המשרדים וראשי הרשות. בהתאם לשיכום להן הפעולות אשר נעשו לאחר הישיבה :

א. התקיימה ישיבה עם סמכילויות לתקצוב ופתחה ברשות מקומיות משרד הפנים בהשתתפות: ראש מ.מ. עתלית, החשב המלווה של עתלית, ראש המינהל לפיתוח תשתיות ביוב, מנהל הפרויקט, ומתחם הפרויקט במינהל פיתוח תשתיות ביוב.

ב. סוכם כי מ.מ. עתלית תחתום על הלואה ע"ס 2.5 מלשיח עבר התחרבות למאגר ניר עציון (פתרון זמני) ובהמשך תיפתח הלואה ע"ס 7.5 מלשיח עבר השתתפות במקוון הטיהור החדש.

ג. בקשה המועצה לקבל אישור מיוחד לתוספת גרייס של חצי שנה (הנגיש המקובל כיום בהלוואות מוגבל לשנה), טובא לאישור בוועדת ההשקעות של המיל"ב.

3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים, התשתיות וממ"י עד לתאריך 03/5/31.

פרויקט מס' 23 מתחם הרכס (מכ/362/א), עתלית, 850 יח"ד:

1. דיון בולנייע להקלת מתמי"א 31 יתקיים עד לתאריך 15/5/03, באחריות משרד הפנים.

2. טבלאות האיזון יונגו ע"י ממ"י עד לתאריך 15/5/03.

3. ביוב- התיחסות בפרויקט 22.

4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים, התשתיות וממ"י, עד לתאריך 31/5/03.

פרויקט מס' 24, תל מונד (חצ/89/5 א'), 757 י"ג:

1. תזכיר מיצוי עתודות הקרה ידו בוועדה המחוות עד לתאריך 15/5/03, באחריות משרד הפנים.

2. תחבורה - דיון בנושא מציאות פתרון מערכתי סביר לשוב ותקיים בין נציגי משרד התחבורה, אוצר (רכז ממ"י), ממ"י, ראש מועצה תל מונד. באחריות משרד התחבורה, עד לתאריך 15/5/03.

3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים, התחבורה וממ"י עד לתאריך 31/5/03.

עיכוב בתיק צוב תכננו היישובים הערביים שנכללו בחבלת הממשלה מיום 30/3/2000 עיי' משבייש וממ"י:

בישיבתה של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים מיום 12/3/03, סוכם על דעת כל הגורמים: משרד האוצר, הבינוי והשיכון וממ"י כי תועבר התchiebot חשב עיי' המשרדים (משבייש וממ"י) בסכום של 1,261,000 ש"ח, עד ליום 3/4/03. התchiebot זו טרם הועברה. באחריות רcz ממ"י במשרד האוצר לסיום הטיפול בנושא עד לתאריך 10/5/03.

בברכה,  
\_\_\_\_\_  
אמיר וויס

างף תיאום ובקרה

העתק :

מר אריאל שרון, ראש הממשלה  
מנכ"לים : ראש הממשלה, בינוי ושיכון, תחבורה, תשתיות, אוצר, פנים, ביטחון, איכות הסביבה,  
ממ"י, מע"צ

מר אבישי כהן, ראש אגף תאום מעקב ובקרה, משרד ראש הממשלה  
מר עוזי יצחקי, עיי' מנכ"ל משרד התחבורה

רשימת משתתפים בדיון מס' 34 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים- סטטוס מעקב ובקרה בפרויקטאים במינהל מקרקעי ישראל

**משרד ראש הממשלה:**  
מר אלכס גולדנגורן, המשנה למנכ"ל  
מר אמיר וייס, אנף תאום מעקב ובקרה

**משרד הבינוי והשיכון:**  
גב' רבקה אבלסון, מנהלת מחוז מרכז

**משרד הביטחון:**  
מר אריה לב, ר' היחידה לפרויקטים, תכנון פיזי ושיווק מחנות

**משרד הפנים:**  
מר דורור אהרון, ס' מתכון מחוז מרכז  
מר תומר גוטהילף, ע' מנהל מינהל התכנון

**משרד תשתיות לאומיות:**  
מר יעקב צמח, מתחם פרויקטים, מינהל לפיתוח תשתיות ביוב

**משרד לאיכות הסביבה:**  
גב' גלית כהן, ממונה יישום מדיניות סביבתית

**משרד האוצר:**  
מר שי יפתח, ר'קו ממ"י, אג"ת  
מר יפתח ברמן, רפרנט ממ"י, אג"ת

**מינהל מקרקעי ישראל:**  
מר מירון חומש, המשנה למינהל המינהל  
מר רונן כהן, סמנכ"ל שוו"כ  
מר עמוס המרמן, אדריכל מחוז ירושלים  
גב' חנית לוסטיג, אדריכלית מחוז צפון  
מר דוד אמרגדי, אדריכל מחוז מרכז  
מר אריאל שורצמן, אדריכל מחוז חיפה  
גב' נילי טסלר-אשכנזי, מתקנת מחוז ת"א  
גב' פאני פורתה, אדריכלית מחוז דרום  
מר אסף רפלד, ע' מנהל המינהל  
גב' שלி ירמיhow, ע' המשנה למינהל המינהל  
מר רפי אלמליה, אנף תכנון

**מע"צ:**  
גב' ורד דיין, ע' המשנה למנכ"ל מע"צ

Prime Minister's Office  
Division For Policy Implementation

י"ב ניסן, תשס"ג  
14 אפריל, 2003  
1 - 11886 (מ)  
חסמים 2

משרד הבינוי והשיכון וירושלים	לשכת המנהל הכללי
15-04-2003	
<b>דו"ר נבנ"ס</b>	
מס' 18011	תוקן אזוק לגורו


משרד ראש הממשלה  
אגף חאים מעקב ובקורה

לכבוד

(רשימות תפוצה)

הכוון: ועדת בין משרדיה לטיפול בחסמים - פרויקטים במשרד הבינוי והשיכון

- הנכט מזומנים לדיוון מס' 35 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים. הדיוון יתקיים ביום כ', בתאריך 5/5/03, בין השעות 12:00-14:00, בראשות המשנה למנכ"ל, בחדר ועדות שרים במשרד ראש הממשלה.
- נושא הדיוון - מעקב ובקורה בפרויקטים של משרד הבינוי והשיכון מישיבות קורדות (מצ"ב סיכום דיוון אחרון מיום 21/1/03).
- המשרדים מתבקשים להעביר בכתב, לאחרם מטה, סטטוס דיווח בפרויקטים השונים עד לתאריך 1/5/03.
- בקבלת חפקס, אני אישרו השתתפותכם בטלי: 3-02, 6705442, דורין.

בברכה,  
  
 אמי ויס  
 אגף תנאים ובקורה

העתק:  
 רוייך אביגדור יצחקי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה  
 מר אלכס גולדנגורן, המשנה למנכ"ל  
 מר אבישי כהן, ראש אגף תנאים מעקב ובקורה

רשימת תפוצה:

פורום מנכ"לים : אוצר, ביטחון, תחבורה, ביינוי ושיכון, פנים, תשתיות, איכות הסביבה, ממי'י  
 מר מירון חומש- המשנה למנהל המינהל  
 מר דן סטייר- סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר (תכנון ופיתוח), ממי'י  
 מר משה מרחביה- ר' האגף להאצת הבניה, משכ"ש  
 מר יוסי קופ- המשנה למנכ"ל מע"צ  
 מר ציארלס סולומון- סמנכ"ל כלכלת ותכנון, משרד התחבורה  
 גבי בינה ברاؤן- המשנה למנכ"ל, משרד לאיכות הסביבה  
 גבי גלית כהן- ממונה הישות מדיניות סביבתית, משרד לאיכות הסביבה  
 מר יעקב צמח- מתאם פרויקטים, מנהל פיתוח ותשתיות ביוב, משרד התשתיות  
 מר דרור אהרון- סגן מתקין מחוז מרכז, משרד הפנים  
 מר תומר גוטהילף, ע' מנהל מינהל התכנון, משרד הפנים  
 מר אריה לב- ר' היחידה למקראעין ותכנון פיוו, משרד הביטחון  
 מר אבי גפן- ס' הממונה על התקציבים, משרד האוצר  
 מר שי יפתח- רכזו ממי'י, משרד האוצר  
 מר אסף רנבר- רכזו שיכון, משרד האוצר  
 מר גבי גולן- יו"ץ ראש הממשלה לתכנון אסטרטגי  
 מר אלי דהן- מנהל לשכת ראש הממשלה, מחוז צפון  
 מר יהיאל נורי, מנהל לשכת ראש הממשלה מחוז מרכז  
 מר יואב לאביד, מנהל לשכת ראש הממשלה, מחוז דרום

Prime Minister's Office  
Division For Policy Implementation

משרד ראש הממשלה  
אגף תקשורת פנים ובראה

כ"ג שבט, תשס"ג  
26 ינואר, 2003  
מ"מ 11693-1

לכבוד

(רשימת תפוצה, מצ"ב)

המודנו : סיכום דיוון מס' 30 של הוועדה הבין מינרלית לטיפול בחסמים - סטטוס מעקב ובקורת פרויקטים במשרד הבינוי והשיכון  
יום ג', 21/1/2003, משרד ראש הממשלה, ירושלים

כללי:

בדיוון מס' 30 של הוועדה הבין מינרלית לטיפול בחסמים בראשות המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה, הועלו לדיוון פרויקטים במשרד הבינוי והשיכון. בישיבה ניתן דוח מצב לבני כל אחד מהפרויקטים הכלול בעיות, חילוץ חסמים ותאריכי יעד לביצוע.

הערה: משב"ש וממ"י יעבورو למשרד ראש הממשלה רשימת פרויקטים אשר מתעכבים במיפוי עד למועד 3/2/2003. לאחר קבלת הרשומות ובהתאם לצורך יקיים דיוון במשרד ראש הממשלה בהשתתפות נציגי המשרדים ומיפוי.

להלן סיכום היישיבה:

פרויקט מס' 1, בדואים צפונם, כל היישובים. 870 ייח"ד :

1. שוקו כ- 247 ייח"ד מתוך 870 ייח"ד. יתרת היחידות ישוקו עד מאי 2003, באחריות ממ"י.
2. כ- 400 ייח"ד מיועדים למשרתים בכוחות הביטחון.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משב"ש וממ"י, עד למועד 31/3/2003.

פרויקט מס' 2, אום כובי, נצראת. 2,000 ייח"ד :

1. ממ"י ממתינים לחתימת המודד המחווי של אגן המדיות "קשר לצורכי רישום", ולאחר מכן תועבר התוכנית למשרדי חטאכו לרישום. נציג ממ"י יעבירו למשרד ראש הממשלה דיווח בנושא עד למועד 10/2/2003.

2. נושא הביבוב - קיימים פתרונות עקרוניים לביעית הביבוב (מאנור סולליים). נציג ממ"י יעבירו למשרד ראש הממשלה דיווח בנושא עד למועד 10/2/2003.

פרויקט מס' 3, שנלר. 170 ייח"ד :

עד כה שוקו כ- 114 ייח"ד מתוך כ- 170 ייח"ד. יתרת היחידות הדיוור ישוקו תוך כחודשיים, באחריות

פרויקט מס' 4, הר יונה ג', נצרת עילית, 3,000 י"ד:

1. פינוי רוב הוויטים וחישוף הקרקע בוצע. עבר שטח של כ- 2,200 י"ד עבודות הפיתוח בעיצומו.

2. עבר שטח של כ- 800 י"ד ישנה בעיה של טיפול משפטי בגין חלוקות.

- משב"ש יעביר לממי' באופן מיידי את כל הנזונים הדורשים להמשך טיפול בנושא.
- נכני משב"ש וממי' יפשו עד לתאריך 2/15 ויסכמו את הדרך לטיפול משפטי בגין חלוקות, באחריות משב"ש. סיכום הדיון ולוחות הזמנים לקידום הנושא יועברו לאחר מכן למשרד ראש הממשלה.

פרויקט מס' 5, כפר יונה, 1,540 י"ד (מעברות 1,004 י"ד, חבי מהדרין 536 י"ד):  
מעברות:

כ- 400 י"ד מתוך 1,004 י"ד שווקו עד כה (כ- 300 י"ד ניתנו למנהל הדיוור הצבאית עבור משרדי הקב"ע).

## מהדרין:

ממתקנים להחלטות בגין בנושא.

פרויקט מס' 6, חנישאיס(רנרג), באר שבע, 1,540 י"ד:

כ- 126 י"ד פורסמו לשוק ב- 31/12/01. מתבצעות עבודות בשטח. עסקים בחסיטת הכביש. עבודות הפיתוח יסתינו עד הרבעון הראשון של 2004. יתרת ייחוזות הדיוור יצאו לשוק עד סוף 2003.

פרויקט מס' 7, דימונה, 1,560 י"ד:

## א. ממשית צפונית, 214 י"ד (130/03/25):

כ- 132 י"ד אשר בטיפול חברות ערים פורסמו לשוק ב- 26/12/02. יתרת השטח כ- 82 י"ד מיועדות עבור קהילת העברים.

## ב. ממשית 1,197 י"ד (133/03/25):

התכנית פורסמה לאישור בעיתונות ב- 22/11/02 וברשותם ביום 02/12/02.

## ג. נווה חורש, 149 י"ד:

1. פורסמו לשוק כ- 149 י"ד. נרשמו כ- 317 מציעים.

2. בתאריך 22/1/2003 תיערך הגירה שלאחריה יכחו המגרשים עיי המציעים שזכו. מממי' יעביר עדכון בנושא.

3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משב"ש וממי' עד לתאריך 15/3/03.

פרויקט מס' 8, רובע A אלעד, 648 י"ד:

1. כ- 500 י"ד שווקו. יתרת י"ד יצאו לשוק עד לתאריך 30/3/2003, באחריות משב"ש.

2. הרחבות היישוב אלעד עיי הסדרות פעילות המטבח השכונה- פציג- ממ"י- מסר- בישיבה כי המינהל ניבש פיתרון עם מabitat הנסון נחונים להעביר את מתקני הנriseה לבור החזיבה

-3-

- (悰וך יותר ומזרחות יותר). ההצעה של ממ"י טובא בפני מועצת המנהלים של החברה. ממ"י יעביר עדכון בנושא משרד ראש הממשלה, עד לתאריך 10/2/2003.
3. לאחר אישור החברה, ממ"י יעביר את ההצעה למשרד לאיכח"ס לצורך אישורו.
  4. שינוי גבולות השיפוט ראש העין-אלעד: ישנה החלטה של ועדת שינוי גבולות על העברת שטח מראש העין לאלעד בהסכמה. נמסר ע"י משב"ש כי שינוי גבולות השיפוט יסתינוו בתחום חדש והנושא בטיפול. ההחלטה זו ותאפשר למשב"ש תכנון עד כ- 400 יח"ד באלעד.
  5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הבינוי והשיכון, הפנים, איכח"ס וממ"י עד לתאריך 31/3/2003.

פרויקט מס' 9, מורה נדרה, 1,389 יח"ד :

1. בתאריך 27/11/02 הוחלט לאשר את התכנית בהעדר התנגידויות. נוסח פרטום לאישור יצא עד לתאריך 31/1/2003, באחריות משרד הפנים.
2. נציג ממ"י מסר בדיון כי בשל זה לא ניתן לצאת לשוק בכלל החלטת בגין'ז בנושא שינוי עוד קרקע חקלאית וחוראות המעבר.
3. ממ"י יעביר למשרד ראש הממשלה ולמשב"ש התיקיות הנבי יישום החלטת בגין'ז מהתקנות לגבי כל אחת מהתקנות המלצות ע"י ועדת החסמים (לא רק חסמי משב"ש), בהמשך לדיוון שיטקיים במינהל בתאריך 21/1/2003.

פרויקט מס' 10, דרום מערב בית שאן, 1,340 יח"ד :

1. קיבוץ עין הנציב- נחתם הסכם עם הקיבוץ, פיצויים תמורת השבת הקרקע. בשיטה "שחורר" מייבץ עין הנציב ניתן לשוק לדברי ממ"י כ- 100 יח"ד במסגרת בנה ביתך. משב"ש טוען כי לא שחרור שטח רשפים המשרד אינו יכול להתחילה בפרויקט.
2. קיבוץ רשפין- נחתם הסכם עם הקיבוץ, פיצויים תמורת השבת הקרקע, אך טרם הוחזר לממ"י בגין חובות ועיקולים.
3. אין מחלוקת בין המינהל ובין קיבוץ רשפין באשר לתמורה הכספי. הבעיה הינה במימוש ההחלטה ע"י הקיבוץ, משום שהקיבוץ חייב להמציא למינהל אישור "לשיחורו" מרישום משכנתא. ממ"י ידווח בנושא עד לתאריך 10/2/2003.
4. נושא השמאורות הושלט.

פרויקט מס' 11, ציפור, מודיעין, 3,100 יח"ד :

1. התכנית הופקדה ב- 02/11/02 הונշו מספר התנגידויות שידוטו בוועדת המשנה להתנגידויות בתאריך 15/2/2003.
2. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים ובינוי ושיכון עד לתאריך 28/2/03.

פרויקט מס' 12, נוכמן, מודיעין, 2,200 יח"ד :

1. ב- 02/9/2002 המליצה ועדת המשנה-להתנגידויות לאשר את התכנית בתנאים:

-4-

2. ב- 03/03/2003 הוכננת אושרה ע"י שר הפנים וב- 03/03/2003 נשלחה בחזרה לשכת הוכן המחוות לצורך פרסום למוטן תוקף.

**פרויקט מס' 13, אילות+בינה, נבעת זאב, 873 יח"ד:**

מנכ"ל משב"ש הגיע לمناق"ל משרד ראש הממשלה הצעה על תמריצים נדרשים לקידום הפרויקט. המשנה לمناق"ל משרד ראש הממשלה יבודק סטטוס בנושא.

**פרויקט מס' 14, רמת רבין א', כרמיאל, 1,544 יח"ד:**

1. ב- 30/12/2003 פורסמו לשוק 536 יח"ד. עוד כ- 400 יח"ד יצאו לשיווק לקראת ספטמבר 2003, באחריות משב"ש.

2. פינוי בתים הבדואים. קיים עיכוב בנושא, דבר המעכב ביצוע בעוזות פיתוח ושיווק של כ-600 יח"ד. ממ"י עבר דיווח חדש בנושא למשרד ראש הממשלה ולמשב"ש.

**פרויקט מס' 15, מחנה כורדי, קרית מוצקין, 3,500 יח"ד:**

1. לתכננות הונשו 6 התנגידויות ובהן התנגידות של מע"צ. הוכננת תוכנס לדין בוועדת המשנה להתנדויות החל מtarיך 20/2/2003, באחריות משרד הפנים.

2. התנגידות מע"צ לתכננית. במהלך החודש האחרון לא הושגה הסכמה בנושא בין משב"ש למע"צ. לביקשת הוועדה חביב משרדי לטיפול בחסמים דיון לניבוש פתרון להסרת התנגידות של מע"צ יתקיים ביןمناق"ל משרד התחבורה ומנכ"ל משב"ש עד לtarיך 03/02/2003, באחריות משרד התחבורה (וחסיבות רבה לקיום הדיון לפני כינוס ועדת המשנה להתנדויות).

3. שלביות פינוי המחנה. לא קיימת חפיפה בין שלבי פינוי המחנה ע"י משרד הביטחון לבין שלביות הבניה של משב"ש, דבר שייעכב את תכניות הפיתוח ושיווקם במקום. ישיבה בנושא תיירן בין נציגי המשרדים עד לtarיך 28/2/2003, באחריות משב"ש. ישיבה יוסכם על השלבים ולוחות הזמנים לקידום הפרויקט. המשרדים יעבירו דיווח בנושא למשרד ראש הממשלה.

**פרויקט מס' 16, כרמיאל, 11,000 יח"ד:**

1. שר הפנים חתם על המפות לתקן גבולות השיפוט.
2. תכנית עבודה לתכנון יח"ד במקום על פני מס' שנים תועבר ע"י משב"ש למשרד ראש הממשלה, עד לtarיך 28/2/2003.

**פרויקט מס' 17, שער הגיא, יקנעם, 1,472 יח"ד:**

1. מוחז צפון, ג/09680: ב- 24/6/2002 הוחלט לאשר את הוכננת בתנאים. לדברי משב"ש טרם הגיעו מתקנות כיוון שטרם נמצא ניוז כ- 100 יח"ד (מוניין כ- 1,500) למקומות אחר בתחום הוכננת. משב"ש יגיש תכניות מתקנות עד לtarיך 31/1/2003.

2. מוחז חיפה, ג/1210: ב- 02/07/2002 הוחלט לאשר את הוכננת בתנאים. משב"ש יגיש עותקים מתקנים לבדיקת לשכת הוכן-מיד-לאחר-ההפעלה-זואוואר לפרסום במוחז הצפון.

-5-

3. הטייפול בעין העמק וקבעת הזכויות בקרקע. הנהלת המינהל קיימה דיון בנושא וקבעו עקרונות להסדרת החזקה ע"י החוקאים מחד, ומתן פיצוי כספי לבני "שחורור" השטחים שהמינהל מעוניין טאזר. בתחילת ינואר בעקבות החלטת הנהלת המינהל, התקיימה פגישה עם צינוי ועד היישוב עין העמק בה הוצגו העקרונות. פרוטוקול היישוב הועבר ליישוב והם התבקשו לתות תוגבטים להחלטת הנהלה ותיק חדש. ממ"י עבר דיווח בנושא למשרד ראש הממשלה עד לתאריך 28/2/03.

**פרויקט מס' 18, גלי ברמל, טירון הכרמל, 1,500 י"ד :**

لتכנית הוגשו מס' התנדבות (בהתאם עיריית חיפה ובית הספר החקלאי). התכנית תוכנס לדיוון בועדת המשנה להתנדבות עד לתאריך 28/2/03, באחריות משרד הפנים.

**פרויקט מס' 19, שטחי אש, 4,736 י"ד :**

1. ב- 02/11/20 התכנסה וועדת הבינוי והוחלט לקיים ישיבות עכודה על כל תכנית ותוכנית בנפרד.

2. התכנית לככיש העוקף לשכונה (מח/167) התקיים דיון ב- 13/11/02 והוחלט להפקידה.

3. מדווח משב"ש עולה כי קיימת אי ביזורות לגבי התאמת התכניות המפורטות שהגיש משב"ש לתמ"ם 3/21, לנבול המתוקן של שטח אש 203 ולסיכון הuber בנושא. הסוגיה תבחן במשותף ע"י לשכת התכנון המחויזג, משב"ש ומערכת הביטחון עד ליום 20/03/2003, באחריות משרד הפנים.

4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הבינוי והשיכון והפנים עד לתאריך 31/3/03.

**פרויקט מס' 20, מצליה 2, צפון ודרום, רמלה, 2,344 י"ד :**

נ/ז/14/16 צפון :

1. ביום 3/10/02 התכנית פורסמה לממן תוקף. הסוגיות הליך התכנון.

2. המינהל שלים את עסקת הפיצוי בקרקע. החברה שאיתה נחתם הסכם הפיתוח אינה שומרת בתנאים המתללים שנקבעו בהסכם. הנושא בבדיקה המינהל, יועבר דיווח למשרד ראש הממשלה עד לתאריך 10/2/03.

נ/ז/14/15 דרום :

ב- 03/1/03 יצא נספח פרסום להפקדה. משב"ש עבר עותקים מהפרסום למינהל התכנון.

**פרויקט מס' 21, רובי טין, אשדוד, 1,558 י"ד :**

1. לדברי משב"ש בכונתו להגיש לוועדה המחויזת תכנית מתוקנת בזמן הקרוב ביותר. לדבריו משב"ש, ממ"י מסרב לחותם על התכנית ככעל הקרקע.

2. ממ"י מתקבש לחותם על התכנית או להעביר טעמי הסתייגותו למשרד ראש הממשלה תוך שבוע מקבלת סיכום זה.

**פרויקט מס' 22, נווה מנחם 1-4, ב"ש, 4,188 י"ד :**

1. עיקוב ההחלטה לפינוי המroperties פגעה בIMPLEMENTATION C- 2,500 י"ד מתוך 4,188 י"ד. הנושא עלה בפניו בין מנכ"ל רה"ם ומנכ"ל ממ"י, באחריות המשנה למנכ"ל רה"ם.

-6-

2. נוה מנחם ב- 1 (205/03/11): ב- 5/12/02 נתקבל עותק לבדיקה בלשכת התכנון. הבדיקה תושלם עד 03/02/03, באחריות משרד הפנים.
3. נוה מנחם ב- 2 (206/03/11): ב- 30/12/02 נתקבל עותק לבדיקה בלשכת התכנון. ב- 3/1/03 נשלחו העורות נוספים למתקנים. משב"ש יגיש תוכניות מותוקנות עד לתאריך 31/1/03.
4. א. נוה מנחם ב- 3/1 (217/03/5): התכנית פורסמה לחפקה בעיתונות ב- 27/12/02.  
ב. נוה מנחם ב- 3/2 (219/03/11): ב- 1/03/06 הועודה המוחזקת והחלטה לאשר את התכנית. משב"ש יכין עותקי תוכניות לצורך מתן תוקף.
5. א. נוה מנחם ב- 4/1 (207/03/11): ב- 21/10/02 הוחלט לאשר את התכנית בוועדה המוחזקת. משב"ש יגיש תוכניות מותוקנות עד לתאריך 31/1/03.  
ב. נוה מנחם ב- 4/2 (216/03/5): ב- 21/10/02 הוחלט לאשר את התכנית בוועדה המוחזקת. משב"ש יגיש תוכניות מותוקנות עד לתאריך 31/1/03.
6. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הבינוי והשיכון והפניות עד לתאריך 31/3/03.

פרויקט מס' 23, דרום מתחמים B/A, יבנה, 5,000 יח"ד:

1. בתאריך 1/11/02 יצא נוסח פרסום למطن תוקף. משב"ש יעביר באופן מיידי ללשכת התכנון המוחזקת העתקי הפרisosם בעיתונות.
2. השלמת העסקה- ממתינים להחלטת ועדת משה ניסים להכללת התכניות בהוראות המעביר.
3. דיווח סטטוס באחריות משב"ש וממ"י עד לתאריך 15/3/03.

פרויקט מס' 24, אנרכוף הצפון, תב"ע 9458, 1,480 יח"ד, עכו (פינוי החווה החקלאית ומוסד אחווה):

1. נציג ממ"י מסר בדיון כי אישורה עסקה למשב"ש בשטח של 154 דונם.
2. פינוי החווה החקלאית- משרד ראש הממשלה יבדוק מול משרד החקלאות לוחות זמינים אשר יאפשרו למשב"ש התחלה עבודות חפירות.

פרויקט מס' 25, ש/506 א', אור עקיבא:

1. מנכ"ל משרד הפנים נתן הוראה להכנת צוים וmpsות לתיקו נקודתי של גבולות השיפוט.
2. משב"ש יזרז את הטיפול בנושא ויגיש מפות מותוקנות לשער הפנים מוקדם ככל האפשר עד לתאריך 1/2/2003.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הבינוי והשיכון והפניות עד לתאריך 28/2/03.

פרויקט מס' 26, נ/11613, 213 יח"ד, חורפייש:

1. בתאריך 25/11/02 הוחלט לאשר את התכנית.
2. ב- 13/1/03 הוגש עותקים ללשכת התכנון לבדיקה ונמצאו כלא תקינים. משב"ש יגיש עותקים מותוקנים עד לתאריך 15/2/03. משרד הפנים דיווח כי מתכן התכנית אינו פועל כנהישות הנדרשת לתקן התכניות על מנת שניתן יהיה להתחיל בוגהץ ביטול האכזרה.

-7-

3. כמו כן, הוגשה בקשה הגשת ערד למועצה הארץ ע"י אחד המתנגדים. הבקשה נבחנת בימים אלה ע"י הממונה על המחו"ז והוועץ המשפטי. לאחר מתן תשובה ע"י הממונה על המחו"ז ולאחר השלמת התיקוניות המדרשים ע"י המתכנן של משב"ש, ישלחו התוכניות לMINEL התכנון לצורך הליך ביטול אכזרה.
4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הבינוי והשיכון והפניהם עד לתאריך 15/3/03.

בברכה,  
עדי י...  
 אמר וויס  
 אנף תיאום ובקורת

העתק:

מר אריאל שרון, ראש הממשלה  
 מנכ"ליס: ראש הממשלה, בינוי ושיכון, תחבורה, תשתיות, אוצר, פנים ביטחון, איכות הסביבה,  
 ממי, מע"צ, רכבת ישראל

13-02-2003


דואר גבונס  
טלפון 16976 דוח אקלקם / גנרטה



מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מעקב ובקרה



ירושלים,  
ג' באדר א', תשס"ג  
5 בפברואר, 2003  
סימוכין: 02022003010023

לכבוד  
מר רפי לב ארי  
ס/ראש אגף תאום מעקב ובקרה  
משרד ראש הממשלה  
ירושלים

שלום רב,


הנדון: דוחות ביצוע מסכמים לשנת 2002 ביישובי קו העימות  
ובמגורי הדרוזים ותבוזאים

בהתאם לבקשתכם, מציב דוחות ביצוע מפורטים לשנת 2002, מחולקים עפ"י המגזרים  
השונים – דרוזים, בדוואים, ודוחות ביצוע ביישובי קו העימות.

הדו"חות כוללים את ריכוז כל הפעולות במסגרת תכניות העבודה השונות שפעיל  
משרדיינו.



העתק: מרABI מעוז, המנהל הכללי  
מר חיים פיאלקוף, סמנכ"ל בכיר לתאום ותכנון



מעקב ובקורת

ירושלים, נ' באדר א, תשס"ג

5 בפברואר, 2003

סימוכין: 05022003010044

**הערות לדוחות המפורטים**

1. יישובים כו העימות בכספי

התקציב נצל עיפוי החלטת הממשלה ולאחר קיצוצים שנבעו מוחלטות הממשלה.

2. המגזר הדרוזי והצירקסי

הסכום שנדחו – יבוצעו בשנת 2003.

3. מגור בדואי בנגלי

הוקדמה הרשאה ע"ס 3 מיליון ש"ד בדצמבר 2002 על מנת לבצע מתנ"ס.  
בנוסף, אושרה ע"י משרד האוצר תוספת ע"ס 4 מיליון ש"ד להשלמות פיתוח  
בשכונות ותיקות בנוסף להחלטות הממשלה בנושא.

מדינת ישראל  
משרד הבינוי והשיכון  
מחוז הגליל

אדר א' בשבט התשס"ג  
2 בפברואר 2003

יישובים במגזר הבדואי  
תוכנית החומש  
שיווקים וביצוע 2002 באש"ח

סה"כ	ברצוע תוכניות 2002 לישובי המגזר הבדואי							הירשוב	סוג הפעילות	מספר
	קו עיניות מוס"א	קו עיניות ותיקות	מוסדות ציבור בධואנים + השלמת משרות	שכונות חדשנות	שכונות ותיקות	שיווק (ר"ח"ד)	תושבים			
600				100	500	4	1,510	איבטין		
6,199	*		4,659	40	1,500	55	6,132	ביר אל מלסור		
11,182			4,182	5,700	1,300	158	5,191	בסטת טבעון		
774				774		67	480	דמיהידה		
1,150				550	600	33	1,126	יאדי המאמ		
2,512			62	1,150	1,300	170	5,027	ודזיר		
1,180				680	500	5	850	חוואלד		
2,232				382	1,850		4,319	טובא זנגריה		
5,056				5,056			1,200	כאנגה		
1,099				199	900	7	3,287	כעבירה - טבאש-תג'יג'רה		
2,744				2,744				מג'אר		
250					250		725	מנשיה ובדה		
1,263				763	500	7	2,000	ונג'ידאת		
2,246			860	637	750	15	1,900	סלמה		
31				31		15	750	עליבון (פואזה)		
2,087	500			1,237	350	2	1,033	שרמשה		
3,396				2,996	400	30	1,250	רומת הירב		
6,546			4,296	750	1,500	35	3,925	שורלי-אום אל ג'ראם		
233				233				תכון		
1,005				521	484			כיקוח ומיפוי		
51,784	500	0	14,812	24,272	12,200	603	40,705	סה"כ		

**דו"ח ביצוע תקציבי - 2002**  
**יישובים במגזר הדרוזי באש"ח**

אדר א' בשבט התשס"ג  
2 בפברואר 2003

הפרות	סה"כ	שירות לבנייה חדש - חיללים משוחררים	ארגוני שיקום שפניות		תקציב 100	מוסדות ציבור במרחב דרוזים	השתתפות במרחב דרוזים	שבוטות ותיקות		הוישוב
			חברתי	פרטי				קי יציבות	השלמות שירות	
נדחה ל-2003 ח"א 1400		885			1,039	1,000			2,200	אבו סנאן
		678				700			1,900	בית ג'אן
		530							500	ג'וליס
		1,640							1,000	DALILIYAT AL-SARAFI
נדחה ל-2003 ח"א 800		703						240		חודריש
	*	271				200			950	יאתורה ג'ת
		6,536			1,203	1,300			1,850	יריכא
		1,479				700			1,200	כברה-סניט
		43				1,100			150	כפר קניא
נדחה ל-2003 ח"א 4000		2,857							4,000	מכ'אל
		200				700			250	סאג'יר
נדחה ל-2003 ח"א 1200		189							1,200	טוספירה
		200				550			300	צ'ין אל אסד
		1,531				850	192		1,400	שלוחין
		1				500	96		300	ריהビיה
		20								ראבתה
		1,004								שרפם
						200				בית יד לבבים
										העbara למושדר הבישחון
		18,767			2,242	7,800	528		17,200	סה"כ

הערה: בשכונות חדשות לחיללים מופעל המשרד גם בראמה ובשפודען בסכום של כ- 1 מ. ש' בשנת 2003

השתתפות במילון מוסדות ציבר  
פריטה והשיות בשיטות ותיקת

יישובים קי עיריות

סיכום פעילות אגף המטריצות - ח"ג 2002  
באם"ג

ה' נובמבר תשס"ג  
8 בנואר 2003

סה"כ	שירות בשכונות ותיקות					מוסדות ציבר									היישוב	הערות
	תקנת יישובים מערביים/ זרחות שומרת	תקנת .DependencyInjectionים	תקנת יישובים ערביים בדוaries וודוויזים	קו ציון	השלהת פערדים	טפסת תקציב 100 מ"ח	תקציב תקן מסדרות ערבי	טפסת תקציב תקן מסדרות מערביים	טפסת תקציב תקן יישובים בדוaries בגולן לבוד דרורי	טפסת תקציב תקן יישובים בדוaries בגולן לבוד דרורי	טפסת תקציב תקן יישובים ערבים	קו ציון	העבודה			
460			220	240											ג'ש/גוש חלב	סרג'ס יישובי שלב א'
1,502					100									1,152	250	אלט סדרת
946			350	♦ 96										500		טבר אל-טראנסה
1,006				401	240									365		מסדרת
2,496		600			1,896											קיירית שומרת (תקנה גדרת)
240						240										חרופיש
1,909				182	240	270								717	500	מושילא
2,443		250			1,093										1,100	טבר אל-טראנסה
480						480									250	טבר אל-טראנסה
250															250	טבר אל-טראנסה
250															250	טבר אל-טראנסה
960						960										טבר אל-טראנסה
800														800		טבר אל-טראנסה
2,442				1,400	192											טבר אל-טראנסה
1,596						120								746	200	טבר אל-טראנסה
896				300	96									500		טבר אל-טראנסה
1,664															800	טבר אל-טראנסה
20,340	850	3,083	6,937	490	0	0			1,350	0				2,980	4,650	סה"כ

מעקב ובקרה

ירושלים, נ' באדר א, תשס"ג  
5 בפברואר, 2003  
סימוכין: 05022003010019

## קו עימות

### שיעור שכונות חברתי

עפ"י החלטת הממשלה לתגבר יישובים שהוגדרו כיישובי "קו עימות" (ההחלטה מס' 1626 מיום 17.5.00, בכל אחת מהשנים 2000, 2001 ו-2002 ונוספו לתקציב ה"תנופה" של שישה יישובים, שנכללו בהגדה זו, 25% לעומת תקציבם בשנת 1999. בשנת 2002 התוספת לעומת שנת 99 הייתה קטנה יותר בעקבות קיצוצים שנעשו בתקציב בתחלת השנה ובמהלכה.

1. להלן חלוקת התקציב (עם התוספת) ליישובים אלו עפ"י השנים:

### תקציב "תנופה" (ב שקלים) של יישובים שהוגדרו כיישובי קו העימות, עפ"י שנים

**2002	יישוב
240,000	մבואות חרמון
297,600	מעלה יוסף
326,400	מעלות-תרשיחא
312,000	מרום הגליל
518,400	קרית-שכונה
345,600	שלומי
2,040,000	סה"כ

\*\* החפותה בתקציב לאחר קיצוצים בתחלת השנה ובמהלכה.

## מדינת ישראל

2. להלן פירוט התחומיים והנושאים העיקריים בהם מתמקדה תוכנית "תנופה" ביישובים בשלושת השנים, בהשוואה לשנת 1999, לפני קבלת תוספת התקציב:

### אחוז ההקצאה לתחומיים – התקציב "תנופה" – ביישובי קו העימות, לשנת 2002

2002	יישוב קו עימות
%	
36.85	תגובה ללימודים והשלמת השכלה
24.76	מלגות הכשרה מקצועית
15.05	תשסוקה, יזמות עסקית ותיירות
10.61	מנהיגות, סובלנות וגיוס משאבים
4.22	טיפוח הסביבה
8.51	הכרת המחשב ותקשורת
100.00	סה"כ

- הניצול התקציבי לשנת 2002 עומד על 76%, כנראה בשל הכנסת נושאים חדשים.

שיעור שכונות פיזי

להלן פירוט הפעולות בסעיף קו עימות לשנת 2002:

הסבירים באלפי ₪

יישוב	תקציב	הזמנות עד 31/12/2002	החלטת ממשלה 24/5/00 מיום	אחו ביצוע
מעלות נהריה – טרומפלדור נהריה – צנלאסון שלומי סה"כ קו עימות	2,990	2,990		
	1,214	1,214		
	1,345	1,345		
	945	945		
	* 6,494	6,494		
קרית שמונה	4,169	* 4,169	4,500	92.6% (קיוץ של (7.4%

לאחר קיוץ תקציבי.

**דוח ביצוע  
בישובי קו עימות  
2002 (באש"נ)**

20/1/03

תשתיות

מחוד	מועצה	ישוב	עבודה	ס. תקציבי	סכום	הערות
			תשתיות ליח"ד	090	1,500	הופעל, בקצבם 1000
			חיטול	025	60	לא בוצע
			כינית תקציבית	462	2,400	הופעל
			פתרון 71 ייח"ד	553	4,743	הופעל, בעבורות
			תשתיות ליח"ד	025	450	הופעל
			תשתיות ליח"ד	090	500	לא בוצע
			תשתיות ליח"ד	025	300	לא בוצע
			תשתיות ליח"ד	090	881	הופעל, בעבורות
			שיקום תשתיות	025	400	הופעל
			תשתיות ליח"ד	090	1,871	הופעל
			פתרון 110 ייח"ד	553	4,283	הופעל
			תשנה	025	350	לא בוצע
			תשתיות ליח"ד	025	1,000	הופעל, בקצבם 500
			תשתיות ליח"ד	025	300	הופעל, בעבורות
			תשתיות ליח"ד	025	300	הופעל, בעבורות
			תשנה	025	200	הופעל, בעבורות
			תשתיות ליח"ד	090	300	הופעל
			תשתיות ליח"ד	025	13	הופעל, בעבורות, חוש
			תשנה	025	300	הופעל
			תשנה	025	1,250	הופעל
			פיטון	025	300	הופעל
			תשנה	025	350	לא בוצע
			כפר תיירות	025	1,080	הופעל
			תשנה	025	200	לא בוצע
			פתרון 112 ייח"ד	553	6,200	הופעל, בעבורות
			תשנה	025	200	
			<b>סה"כ תשתיות בוצעו</b>	<b>21,771</b>		
			<b>סה"כ בוצעו</b>	<b>4,552</b>		
			<b>סה"כ בוצעו</b>	<b>5,793</b>		
			<b>סה"כ בוצעו</b>	<b>9,026</b>		
			<b>סה"כ בוצעו</b>	<b>2,400</b>		
	חיפה	סמה אשר	בצערן	090	גדר גן	כעט
			בביצוע	025	פתרון 112 ייח"ד	תשתיות ליח"ד
			בביצוע	553	553	
			בביצוע	462	462	

## מביי ציבור

20/1/03

מחוז	מועצה	ישוב	עבודה	סכום	ו. תקציבי	הערות	
גולן	מבלעת חרמון	צ'אן	סוה"צ	250	221	הופעל, בעבודה	
		כפר גלעדי	סוה"צ	100	221	הופעל, בעבודה	
		סאבות עם	סוה"צ	100	033	הופעל בעבודה, חדש	
		טאג'ת	סוה"צ	355	120	הופעל, חדש	
		בריכת אורה	בריכת אורה	320	033	הופעל בעקבות 400	
		חילה	מבנה רב תכליתי	250	221	הופעל, בעבודה, חדש	
		שיטף טבאל'	שיטף טבאל'	100	221	הופעל, בעבודה	
		זורעט	בית כנסת	120	120	הופעל, בעבודה, חדש	
		ערמן	סנראש סדרות	300	221	הופעל, חדש	
		טבתה	טבתה	350	221	הופעל, בעבודה	
	מעלה יוסף	לא בוצע	סוה"צ	221	221	לא בוצע	
		ערמן	בית תרבות	70	148	הופעל, חדש	
		ען יעקב	בית כנסת	237	120	הופעל, חדש	
		שומרה	סנראש סדרות	80	221	הופעל, בעבודה	
		שחתה	בריכת אורה	300	221	הופעל, בעבודה חדש	
מרום הגליל	אור הגב	שחתה	בית תרבות	250	221	הופעל בעקבות 300	
		טבתה	טבתה	200	221	הופעל, בעבודה	
		אביבים	בית כנסת	294	120	הופעל, בעבודה, חדש	
		אור הגב	בית כנסת	500	120	לא הופעל, חדש	
		טבתה	מבנה רב תכליתי	500	033	לא בוצע	
	בר יוחאי	טעתן ים	טעתן ים	250	221	הופעל, חדש	
		דרלון	סנראש סדרות	90	033	הופעל, חדש	
		טעתן ים	סוה"צ	70	033	הופעל, חדש	
		ספוניםה	סנראש סדרות	300	221	הופעל, בעבודה	
		טבתה	טבתה	250	221	לא בוצע	
חיפה	סמכות	אלין	סנראש סדרות	190	033	הופעל, חדש	
		כ. עיר	טעתן ים	140	033	הופעל, חדש	
		ג'דרת הטי	טפען פונדען	500	221	שימועברית שחתה	
		ג'דרת הטי	טפען פונדען	105	120	הופעל, בעבודה, חדש	
		סער	טפען פונדען	300	221	הופעל, בעבודה	
	סמכות אוצר	טפען פונדען	טפען פונדען	200	221	לא בוצע	
		טפען פונדען	טפען פונדען	300	221	לא בוצע	
		טפען פונדען	טפען פונדען	100	221	הופעל, בעבודה	
		טפען פונדען	טפען פונדען	150	221	הופעל, בעבודה	
		טפען פונדען	טפען פונדען	150	221	הופעל, בעבודה	
<b>סה"כ מוס"צ ביצוע</b>							
<b>סה"כ 221 ביצוע</b>							
<b>סה"כ 120 ביצוע</b>							
<b>סה"כ 148 ביצוע</b>							
<b>סה"כ 033 ביצוע</b>							
<b>סה"כ כללי ביצוע</b>							
<b>סה"כ סעפי קי עמותה ( 221,090 )</b>							

## סיכום לפי מועצות

גולן	מבלעת חרמון	סוה"כ תשתיות	8,643	ג'רל ג'לון		
		סוה"כ מבכ"א	805			
מרום הגליל	מזכירות	סוה"כ תשתיות	450	טבתה		
		סוה"כ מבכ"א	320			
טבתה	מעלה יוסף	סוה"כ תשתיות	881	טבתה		
		סוה"כ מבכ"א	300			
טבתה	סמכות אוצר	סוה"כ תשתיות	1,863	טבתה		
		סוה"כ מבכ"א	2,839			
טבתה	טבתה	סוה"כ תשתיות	8,654			
		סוה"כ מבכ"א	2,487			
טבתה	טבתה	סוה"כ תשתיות	200	טבתה		
		סוה"כ מבכ"א	550			
טבתה	כרי תירiot	סוה"כ תשתיות	1,080	טבתה		
		סוה"כ מבכ"א	28,852			
<b>סה"כ סעפי קי עמותה ( 221,090 )</b>						
<b>סה"כ 8,986</b>						

ରାଜ୍ୟ କାର୍

ପାତ୍ରମୂଳ ରଖିଲା

୧-୧.୦୦ ଟଙ୍କାଟା



Prime Minister's Office  
Division For Policy Implementation

נסיך ראש הממשלה  
אגף חוץ מעקב וביטחון

כ"ו אדר ב, תשס"ג  
30 ממרץ, 2003  
1 - 8/11842 (כמ)  
חסמים 2



לכבוד

(רשימת תפוצה)

הכוון: ועדת בין משרדיה לטיפול בחסמים - פרויקטים במינהל מקרקעי ישראל

- הנכט מזומנים לדיוון מס' 34 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים. הדיוון יתקיים ביום א', בתאריך 13/4/03, בין השעות 16:30-18:30, בראשות המשנה למנכ"ל, במשרד ראש הממשלה, ירושלים, בחדר דיונים חדש.
- נושא הדיוון - בהמשך לדיוון שנערך ב- 12/3/03 (מצ"ב), מעקב ובקרה בפרויקטים של מינהל מקרקעי ישראל.
- המשרדים מותבקשים להעביר בכתב, לאחרום מטה, סטטוס דיווח בפרויקטים השונים עד למועד 10/4/03.
- בקבלת הפקס, אנו אשרו השתתפותכם בטל': 02-6705442, דורין.

בברכה,  
הנ"ל זי  
אמיר וייס  
אגף תיאום ובקרה

העתק:  
רו"ח אביגדור יצחקי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה  
מר אלכס גולדנגורן, המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה  
מר אבישי כהן, ר' אגף תיאום מעקב ובקרה, משרד ראש הממשלה

**רשימת תפוצה:**

פורום מנכ"לים: אוצר, ביטחון, תחבורה, ביוני ושיכון, פנים, תשתיות, איכח"ס, ממ"י  
 מר מירון חומש- המשנה למנהל מינהל מקרקעי ישראל  
 מר משה מרכובית- ראש האגף להאצת הבניה, משרד הבינוי והשיכון  
 מר צ'ארלס סולומון- סמנכ"ל כלכלה ותקציב, משרד התעשייה  
 מר יוסי קופ- המשנה למנכ"ל מע"צ, משרד התעשייה  
 נבי כינית ברاؤן- המשנה למנכ"ל, משרד איכות הסביבה  
 גבי גלית כהן- ע' סמנכ"ל למדיניות ותקציב, משרד לאיכות הסביבה  
 מר יעקב צמח- מתאם פרויקטים, מנהל פיתוח תשתיות ביוב, משרד התשתיות  
 מר דודור אהרון- ס' מתכנן מחוז מרכז, משרד הפנים  
 מר תומר גוטהילף- ע' מנהל התכנון, משרד הפנים  
 מר אריה לב- ר' הייחידה למקרקעין ותקציב פיזי, משרד הביטחון  
 מר אבי גפן- סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר  
 מר שי יפתח- רכז ממ"י, משרד האוצר  
 מר אסף רגב- רכז שיכון, משרד האוצר  
 מר גבי גולן- יושע ראש הממשלה לתכנון אסטרטגי

Prime Minister's Office  
Division For Policy Implementation

משרד ראש הממשלה  
אגף תואוך מעקב ובקרה

יג' אדר ב, תשס"ג  
17 מץ, 2003  
1 - 11787 (מ)  
חסמים 2

לכבוד

(רשימת תפוצה)

**הכוון: סיכום דוח מס' 32 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים - סטטוט מעקב ובקרה בפרויקטים במינהל מקרקעי ישראל**  
יום ד, 3/3/03, משרד ראש הממשלה, ירושלים

כללי:

בדוח מס' 32 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים בראשות המשנה למכ"ל משרד ראש הממשלה, הועלו לדיוון פרויקטים במינהל מקרקעי ישראל. בישיבה ניתנו דוחות מצב לנבי הפרויקטים הכלול בעיות, חילוץ חסמים ותאריכי יעד לביצוע.

הערות:

1. לאחר והדוח אשר הוצג ע"י נציג ממ"י בדוח לא היה שלם והוא מספק או התאמות מול הדיווח של משרד הפנים, תוקפים בתוך חדש יאכבה נוספה בנושא עם נציגי ממ"י, משרד הפנים ומע"צ במשרד ראש הממשלה.

2. דיוון בנושא תכניות/פרויקטים "תקועים" בשל אי מותן פתרון לבזבוב בזכרון ובעתלית יתקיים במשרד ראש הממשלה בהשתתפות נציגי ממ"י, אוצר, תשתיות (מנהל הבזבוב) ומשרד הפנים (מנהל התכנון). זאת לאחר הכנת מסמך עם הנזונים הרלוונטיים (מס' התכנית, עליות, יח"ד וכח), ע"י ממ"י והעברתה למשרדים.

להלן סיכום הישיבה:

פרויקט מס' 1, שחזור 6 (214/03/2), אילת, 1,700 יח"ד :

תכנית מתאר שחזור (2/101/02/2/73):

1. מסמכי התכנית אשר הונשו ע"י משב"ש נבדקו ע"י לשכת התכנון ונמצא כי לא הושלמו תיקוני העורות. ביום 16/12/02 נשלח מכתב העורות של לשכת התכנון.

2. մשב"ש יגיש התכניות המתוכננות עד לתאריך 21/3/03.

תבנית לרבעע 6:

התכנית הופקדה. תקופת ההפקדה מסתיימת ביום 19/3/03 ולאחר מכן יקבע מועד לשימוש התתנדויות, אם יונשו, באחריות משרד הפנים.

-2-

**פרויקט מס' 2, קמפוס המדע, באר שבע (5/102/103), 330,000 מ"ר תעסוקה:**

1. התכנית נדונה בולנט"ע ביום 24/12/02 וניתנה הקללה מתמ"א 22. החלטת הוולנט"ע הועברה לעורכי התכנית.
2. ממ"י יניס ותוכנית מתוכנת לשכת התכנון המחויז עד למועד 10/4/03.
3. פסירת האוניברסיטה ממכרז - לביקורת הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים והתקאים דיוון אצל מנהל המינהל ביום 5/2/03 בנושא האם ניתן לפטור את האוניברסיטה ממכרז. סוכם כי מנהל המחויז יפגש עם נציגי האוניברסיטה ויוציא להם לאמצח את המתכוון של הגן הטכנולוגי בירושלים. לחילופין יציע המינהל לתת הרשותה לפיתוח לתמ"ס להקמת ועדת איתוריות בראשות המחויז ובשותפות האוניברסיטה ומשרד התמ"ס לצורך הקaza- ה ליום המועדפים. נציג ממ"י דיווח בדיוון כי הנושא יסגר עם האוניברסיטה עד סוף חודש אפריל, באחריות ממ"י.

**פרויקט מס' 3, ערך אל שבב, אום אל פאחים (עמ/424), 4,000 י"ח"ד:**

1. ביום 14/1/03 קיונה בקשה 2 חברי הוועדה המחויז לקיים דיוון חור בהחלטה ועדת המשנה של הוועדה המחויז. במהלך הישיבה משכו החברים את בקשתם. לאור האמור אימצה מלאת הוועדה המחויז חיפה את החלטת ועדת המשנה להטיל על צוות העבודה להגשים את המלצותיו לוועדה המחויזה בתוך 60 יום.
2. ישיבת עבודה ראשונה של צוות העבודה קיימה ביום 27/2/03 וישיבת המשך נקבעה לסוף מרץ.
3. עם סיום פעילות צוות העבודה תזקן התכנית ותובה לדיוון להפקודה מיד לאחר התאמתה להמלצות צוות העבודה. באחריות משרד הפנים.

**פרויקט מס' 4, אוֹר עֲקֵיבָא (ש/491), 600 י"ח"ד, 22,000 מ"ר תעסוקה:**

1. ביום 1/4/03 תובא התכנית לדיוון נוסף בוועדה המחויז לdioון בקשר לפרטנות בעקבות הדוייח האקוסטי והדו"ח הסביבתי וכן בשל הצורך להתאים את התכנית להחלטת מע"צ בקשר לשינוי תצורות מתחלף אוֹר עֲקֵיבָא.
2. דיוון להתאמת התכנית לנצחורה החדשה של המחלף יתקיים בין מנהל אגף בכיר לתכנון מוקדם במע"צ לבין מתקנן מחויז חיפה של ממ"י, עד למועד 15/4/03. קיום הדיוון באחריות מר משה עובד.

**פרויקט מס' 5, זכרונה, זכרון יעקב (ש/839), 1,250 י"ח"ד, 10,000 מ"ר תעסוקה:**

1. דיוון בוועדה המחויזה לפי סעיף 11 ד' לחוק בשל התנגדות שני חברי ועדת לחיבור בהגשה טבלאות איזון ולהציגו פתרון קטן לביקוב בתנאי להפקודה, יתקיים עד למועד 20/4/03, באחריות משרד הפנים.

-3-

2. פתרון ביזב לתוכנית- ממ"י יעביר במידה את כל הנתונים הרלוונטיים בנושא למנהל הביבוב הארצית ולמשרד האוצר ובמידת הצורך תתקיים פגישה העבודה בין הצדדים. ממ"י יעביר דיווח בנושא למשרד רה"מ עד לתאריך 31/3/03. הנושא עליה לדין בישיבה במשרד רה"מ עד לתאריך 15/4/03 (כפוף לקבלת נתונים רלוונטיים בנושא).

3. מגבלות בניה בייחווניות- התקבל קו מגבלות הבניה הבתווניות. תיקון התוכנית בטיפול. באחריות ממ"י עד לתאריך 15/4/03.

פרויקט מס' 6, החותרים, (מכ/582, חד/20), טירות הכרמל, 2,700 יח"ד :

1. התקיימה ישיבת צוות נוספת עם כלכלן התוכנית, בה נדנו החלופות השונות להסדר בין עיריית טירות הכרמל ומוסצה אזורית חוף הכרמל. החלופות ישלו במידה לשתי הרשותות ותקבע פגישה משותפת בין ראשי הרשותות ועם הצוות לניבוש ההסדר. ממ"י יסיים הטיפול בנושא עד לתאריך 15/4/03.

2. בדין סוכם כי כל שינוי שממ"י מבקש לעשות בתוכנית המפורטת של החותרים יעשה רק בהתאם לתוכנית המתאר המקומית של טירות הכרמל כפי שסוכמה ע"י משרד הפנים, משביש וממ"י בשנת 2002.

3. ועדת החקירה בנושא גבולות השיפוט סיימה את עבדותה והשלימה את טוות הדודית. הדוד"ח יוגש למנכ"ל משרד הפנים עד לתאריך 20/3/03, באחריות משרד הפנים.

פרויקט מס' 7,8, אמי יהודה (תמונה/24) 4,000 יח"ד, מנשיינים (תמי"ם 26/3 ושד/433) 2,000 יח"ד, יהוד :

1. ב-1/1/03 והתקיימה ועדת היגוי לתוכנית בקעת אונו. בישיבה נשמעו ראשי הרשותות ובהם ראש עיריית יהוד. ועדת החינוי החלטה להעביר את החלופה שגובשה לדין בוועדות המחוויות בלובי מסמך המפרט את החסתיגיות הנקודתיות של ראשי הרשותות. החומר יועבר עד לתאריך 31/3/03 אל הוועדות המחוויות, באחריות משרד הפנים.

2. דין בוועדות המחוויות יתקיים עד לתאריך 30/4/03, באחריות משרד הפנים.

3. דין בולטת יתקיים עד לתאריך 15/5/03, באחריות משרד הפנים.

פרויקט מס' 9, ינוב, כפר יונה (צש/0/2/70) :

1. מחלף כפר יונה וככיבש 57 : ביום 2/2/03 התקיימים דין בהשתתפות מנכ"ל משרד התנכורה ומנכ"ל ממ"י. סוכם כי: "ממ"י מתחייב לממן לפחות 50% מהפרש העליות בפועל בין עלות החלופה המקורית של מע"ץ לבין החלופה המחלף הנקודתי אך לא יותר מ- 10 מיל"ח. לצורך הפרשי העליות לא יתחשבו בעליות קרקע (הפקעות ופיננס). הוועדה המחוויות תתבקש ע"י ממ"י ומע"ץ להמליץ על החלופה המחלף הנקודתי".

-4-

2. שר הפנים הורה על הקמת ועדת גבולות. ביום 17/3/03 תתקיים ישיבה ראשונה של ועדת הגבולות.
3. הוועדה המחויזת המליצה בפני המועצה הארץית על חפקדת תמי"מ/3.53. נדרשו מסטר השלמות של חומר לצורן הדיוון בולנט"ע. ממי"י יעביר החומר עד לתאריך 31/3/03.
4. דיון בולנט"ע יתקיים עד לתאריך 15/4/03, באחריות משרד הפנים.

**פרויקט מס' 10, נורדייה (צש/65/), נתניה, 2,150 י"ח"ד:**

1. ביום 15/1/03 תתקיים דיון בוועדה המחויזת בתכניות המתאר המחויזת החלקית לאיזור הנוף המטרופוליני (תמי"מ 3/57), שהוכנה עמי ממי"י ובשתי התכניות המפורשות.
2. הוחלט להמליץ על תיקון תמי"ם לאחר שיתמלאו תנאים מסוימים ויתזקנו מסמכי התכנית. כמו כן, הוחלט להעביר את מסמכי התכנית המתוקנים להתייחסויות הוועדות המקומיות כקבוע בחוק. לבני התכניות המפורשות הוחלט שהדיוון הפנימי וההכרעה בثان יערכו מיד לאחר הדיוון בתמי"מ 3/57 ובאותה ישיבה.
3. ממי"י ישלים התנאים הנדרשים לבני תמי"מ 3/57 וינиш ועדת המחויזת עד לתאריך 15/4/03.
4. מיום הנגשת התכניות המתוקנות, תוכנס לדיוון במשך 40 ימים, באחריות משרד הפנים.

**פרויקט מס' 11, קריית אריה צפון (פט/בת/2002ב), פ"ת, 500,000 מ"ר תעסוקה:**

1. מסמך העקרונות לאישור וIMPLEMENTATION TAKEN OF THE PROJECT NAKHON HAIRON TO LIYOR THE MUNICIPALITY OF UMI'YI UJERIAH PIUT, AND ALSO THE CHANGES THAT WILL NOT EXCEED THE NATIONAL LANDSCAPE AREA.
2. TAKENES MPORTANT: B-2/12/02 THE TAKENES IS SITTING ON THE TAKENES LANDSCAPE NATIONAL LANDSCAPE AND KILLED BY THE NATIONAL LANDSCAPE. MM"Y IS SHARING THE TAKENES LANDSCAPE NATIONAL LANDSCAPE AND KILLED BY THE NATIONAL LANDSCAPE. MM"Y IS SHARING THE TAKENES LANDSCAPE NATIONAL LANDSCAPE AND KILLED BY THE NATIONAL LANDSCAPE. MM"Y IS SHARING THE TAKENES LANDSCAPE NATIONAL LANDSCAPE AND KILLED BY THE NATIONAL LANDSCAPE. MM"Y IS SHARING THE TAKENES LANDSCAPE NATIONAL LANDSCAPE AND KILLED BY THE NATIONAL LANDSCAPE.
3. DISCUSSION ON THE SUBJECT OF THE NATIONAL LANDSCAPE AND NIKOZO AND TAKENES IS SITTING ON THE TAKENES LANDSCAPE NATIONAL LANDSCAPE AND KILLED BY THE NATIONAL LANDSCAPE. MM"Y IS SHARING THE TAKENES LANDSCAPE NATIONAL LANDSCAPE AND KILLED BY THE NATIONAL LANDSCAPE.
4. MM"Y IS TRANSFERRING THE NATIONAL LANDSCAPE TO THE NATIONAL LANDSCAPE FOR THE NATIONAL LANDSCAPE AND TAKENES IS SITTING ON THE TAKENES LANDSCAPE NATIONAL LANDSCAPE AND KILLED BY THE NATIONAL LANDSCAPE.

**פרויקט מס' 12, מקביה CPM, (תמי"מ 34/3, רמ/50 א'), ראש העין, 4,500 י"ח"ד:**

1. התכנית פורסמה למון תוקף ברשותם ביום 3/2/03.
2. הונגה עתירה מינהלית לביטול התכנית. דיון בבית המשפט המחויזי בתאריך 27/4/03.

-5-

פרויקט מס' 13, בית נחמה (תכנית 14/9/69), שוהם, 1,400 י"ח"ד :

1. ב- 02/10/9 התקיימה ועדת היגוי. ממ"י חטבך לבחון הפיכת שתי האלטרנטיבות שהוצעו, על ידו וע"י בית נחמה, לאלטרנטיבה אחת המקובלת על כל הצדדים. ממ"י גיש את החומר עד לתאריך 31/3/03.
2. נציג ממ"י מסר בדיון כי המינהל מעוניין בקידום התכנית בגין עמדת מועצה מקומית שווהם.
3. מגבלות עם המחנה בכית נאבהלה : ב- 20/1/03 אושר בולמ"ב צימצום המוגבלות עם המחנה.

פרויקט מס' 14, גדי רמת (ג'/10/1091), טבריה, 500 י"ח"ד :

1. התכנית שהוגשה נבדקה ונמצא כי יש צורך בתיקון טבלאות האיזון בהתאם להערות היושח השמאלי למועד המוחזות.
2. ממ"י יעביר טבלאות איזון מתוקנות עד למועד 31/3/03.

פרויקט מס' 15, מרדות טבריה (ג'/11385), 450 י"ח"ד :

- תקופת ההפקה של התכנית הסתיימה. הונשו התנודות והן יוכנסו לידי עד למועד 30/4/03, באחריות משרד הפנים.

פרויקט מס' 16, מצפה נפתוח, ירושלים (תמ"מ 1/47, 6885) :תמ"מ 1/47:

1. ב- 01/1/6 התקיים דיון בולקוחשי. הוחלט לאשר את התכנית בתנאים.
2. ממ"י י מלא אחר התנאים ויגיש למינהל התכנית את החומר עד למועד 31/3/03 לאחר מכן תועבר התכנית להפקה.

התכנית המפורטת :

1. ביום 03/3/9 הועודה המוחזית החליטה להפקיד את התכנית בתנאים לרבות הכנת מודל מדויק של התכנית שיוצג לציבור במהלך תקופה הפקדתה של התכנית וכן החלטה להורות על השלמת תסקירות השפעה על הסביבה במספר נושאים בהחלטתה.
2. ממ"י ישלים התסקיר וימלא התנאים להפקה עד למועד 30/5/03.

פרויקט מס' 17, תע"ש נוף ים, הרצליה, 3,200 י"ח"ד :

1. הוכנה הצעה לשתי אלטרנטיבות להכנת תכנית "צל" שלוקחת בחשבון את שטחי הפארך הלאומי ב כדי להגדיר את הנבולות.
2. ישיבת היגוי בנושא בשיתוף רשות הננים ותתקיים במחוז מרכז עד למועד 15/4/03, באחריות ממ"י.

-6-

**פרויקט מס' 18, תע"ש צור, 5,500 י"ח"ד, 124,900 מ"ר תעסוקה:**

1. הוקמה ועדת מחוזית ועדת מקומית משותפת. הוועדה חמוץית המשותפת החלה בקידום התכנון לשטח תע"ש השרון.
2. נציג ממ"י מסר בדיון כי סוכמתה פרוגרמה של 2,000 י"ח"ד עם ראש העיר. התכנית מוצטעת בימים אלו בתכנית הכללית תע"ש השרון.
3. מסמכים, תשריט ותקנון התכנית יועברו לוועדה המשותפת עד למועד 31/3/03, באחריות ממ"י.
4. סקר זיהום קרקען- מזרדי האוצר ואיכת"ס יעבירו סטטוס בנושא עד למועד 20/3/03.

**פרויקט מס' 19, טפית, (5/02/102/111), ב"ש, 15,600 י"ח"ד :**

1. התקיים דיון בין קק"ל ובין המינהל. המינהל וkek"l סיכמו ביניהם קידום של תיקון נקודתי לתמ"א 22 – הפיכת שטח המוגדר כיר לשימור לאזור פיתוח תמורה חלופי שטחים ליעור.
2. דיון בנושא בדיקת החלופות ותקנים בין ממ"י לkek"l עד למועד 31/3/03, באחריות ממ"י. לדיוון יזומן נציג של לשכת התכנון חמוץ דרום.

**פרויקט מס' 20, נחלים, פ"ת, 1,267 י"ח"ד :**

1. ביום 31/12/02 התקיים דיון בולני"ע בערות הוועדות חמוץיות והשגות הציבור. מע"צ בקשה להוריד הנושא מסדר היום לאור הביעות הפיזיות שהגשה ע"י מושב נחלים בגין התכנית לדרך מס' 471. הוחלט כי התקנים ישיבה נוספת בה יתאפשר למע"צ להעלות את טענותיה בנוגע לפיזיות.
2. ממ"י יפגש עם נציגי המושב בנוגע לתביעת הפיזיות שהגיש המושב נגד מע"צ, עד למועד 31/3/03. מע"צ תעביר לממ"י נתוני רלוונטיים בנושא עד למועד הדיוון.

**פרויקט מס' 21, שכונות דרוםיות ומערביות, להבים, 1,060 י"ח"ד :**

- עקב הлик משפט עם הבודאים במקום שיש לו השלכות על התכניות, הנושא מעוכב ע"י מועצה מקומית להבים. ממ"י יעדכן סטטוס בישיבה הבאה.

**פרויקט מס' 22, עין הכרמל (מכ/506 חכ/17ח'), עתלית 570 י"ח"ד :**

1. ממ"י הגיש התכנית לוועדה המקומית ביום 29/1/03. הוועדה המקומית לא קלטה התכנית בשל טענה לליקויים בהגשתה. ממ"י יתכן התכנית כנדוש עד ליום 10/4/03.
2. פתרון ביוב לתכנית. ממ"י יעביר במידי את כל הנתונים הרלוונטיים בנושא לминистר הבינוי הארצית ולמשרד האוצר ובמידת הצורך תותקניש פגישת עבודה בין הצדדים.

-7-

ממ"י יעביר דיווח בנושא למשרד רה"מ עד לתאריך 31/3/03. הנושא עליה לדין בישיבה  
במשרד רה"מ עד לתאריך 15/4/03 (כפוף לקבלת נתוניים רלוונטיים בנושא).

**פרויקט מס' 23, מתוך הרכס (מכ/362/א), עתלית, 850 י"ד:**

1. ביום 26/2/03 המליצה הוועדה המחויזת למועצה הארץית לתת הקלה מתמ"א 31 על בסיס תזכיר מיצוי עתודות הקרקע שהונש.
2. דין בולנט"ע להקלה מתמ"א 31 יתקיים עד לתאריך 30/4/03, באחריות משרד הפנים.
3. נציג ממ"י מסר כי התקבלו דרישות חדשות של רשות העתיקות. השלכותיהן על התכנית נמצאות בבדיקה ע"י מתכני התכנית. טבלאות האיזון נמצאות בהכנה ויוגש עד לתאריך 10/4/03, באחריות ממ"י.
4. פתרון ביוב- זהה לפרויקט עין הכרמל.

**פרויקט מס' 24, תל מונד (חצ/89/א), 757 י"ד:**

1. ב- 02/10/02 הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים.
2. ממ"י י מלא את תנאי ההפקדה מיום 02/10/02 ויגיש במידה לשכת התכנון.
3. דין בולקחש"פ יתקיים עד לתאריך 30/4/03, באחריות משרד הפנים (מותנה בהגשת החומר ע"י ממ"י במועד הנקבע).

יעקוב בתקצוב תכננו היישובים הערביים שנכללו בהחלטת הממשלה מיום 30/3/2000 ע"י משב"ש וממ"י:

סוכם בישיבה על דעת כל הגורמים: משרד האוצר, הבינוי והשיכון וממ"י כי תועבר הונחיות חשב ע"י המשרדים (שב"ש וממ"י) בסכום של 1,261,000 ש"ח, עד ליום 03/4/2.

ברכת,

ע/איו י...  
אמיר ויס

างף תיאום ובקרה

העתק:

מר אריאל שרון, ראש הממשלה  
מנכ"לים: ראש הממשלה, בינוי ושיכון, תחבורה, תשתיות, אוצר, פנים, ביטחון, איכות הסביבה, ממ"י, מע"צ

Prime Minister's Office  
Division For Policy Implementation

ד' טבת, תשס"ג  
09 דצמבר, 2002  
1 - 11583/8(מ)

משרד הabinotor וחותם ורשות  
נסבות המנכ"ל הכללי  
02-01-2003  
דו"ר בקבוק  
16150  
עמ' קמ/קמ'ה

משרד ראש הממשלה  
אגף תואום מעקב ובקורה

רשימת תפוצה

הנדון: יישובי הבדואים בצפון - דו"ח ביצוע מסכם לשנת 2002

הנכ"ם מותבקשים להעביר למשרדנו דו"ח ביצוע מסכם לשנת 2002 ליישום החלטת הממשלה מס' 4464 מיום 15.11.98 לפיתוח יישובי הבדואים בצפון.

בדו"ח הביצוע המסכם יש להציג תמונה מלאה ליישום תכניות העבודה של משרדיכם ברמת התקציב הכללי לכל נושא, חלוקת התקציב לרשות, בפירות לפרויקטיטים ולסטטוס ביצוע הפרויקטיטים (תכנון, פרסום מכרז, קבלן זוכה, עבودה בשטח). במידה וקיים תת ביצוע יש לפרט את הסיבות לכך.

לנוחיותכם רצ"ב דו"ח הביניים שהועבר למשרדנו ע"י משרדיכם ועריכתו ע"י אגף תואום בפורמט שיופץ בדו"ח השנתי.

אודה על העברת דו"ח הביצוע המסכם לשנת 2002 עד לתאריך 20.1.03.

ברכה,  
רפי לב-אגן  
סגן ראש האגף

העתק:  
מר אביגדור יצחki, מנכ"ל משרד ראש הממשלה  
מר אלכס גולדנגורן, המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה  
מר ABIshi כהן, ראש אגף תואום, משרד ראש הממשלה  
מר חנן אלהיב, ראש המועצה המקומית זרזיר  
ויו"ר פורום ראשי הרשותות הבדואיות בצפון

## רשימת תפוצה

מר אבי מעוז, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  
מר מרדכי מרדכי, מנכ"ל משרד הפנים  
מר יאיר מעיין, מנכ"ל המשרד לתשתיות לאומיות  
מר בן ציון סלמן, מנכ"ל משרד התחבורה  
מר אמיר חייק, מנכ"ל משרד התעשייה והמסחר  
מר יצחק לידור, מנכ"ל משרד החקלאות  
גב' רונית תירוש, מנכ"לית משרד החינוך  
מר יצחק חזן, מנכ"ל משרד העבודה והרווחה  
מר עמוס יIRON, מנכ"ל משרד הביטחון  
ד"ר בועז לב, מנכ"ל משרד הבריאות  
מר משה שמעוני, מנכ"ל משרד הדתות  
מר אהרון דומב, מנכ"ל משרד התקיינות  
מר עמי לקס, מנכ"ל מע"צ  
מר יעקב אפרתי, מנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל  
מר חזי ציג, מנכ"ל החמ"ת  
מר שמחה שניואר, סמנכ"ל מינהל הפיתוח, משרד החינוך  
ד"ר איציק תומר, סמנכ"ל משרד החינוך  
מר אהרון איינשטיין, סמנכ"ל לפיתוח, מע"צ  
גב' נירה פרץ, סמנכ"ל תקציבים, חמ"ת  
גב' צביה אפרתי, מנהלת אגף פרוגרמות, משרד הבינוי והשיכון  
מר אלכס ויזניצר, מנהל מינהל תשתיות ביוב, המשרד לתשתיות לאומיות  
מר יצחק זוכמן, מנהל אגף תשתיות, משרד התחבורה  
מר ABI גפן, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר  
מר גדי אייזנרייך, ממונה תקציבי פיתוח, משרד הפנים  
מר יגאל שחר, הממונה על מחוז צפון, משרד הפנים  
מר אבנר רובינשטיין, מנהל מחוז צפון, מינהל מקרקעי ישראל  
מר עוזי שמייר, מנהל גליל, משרד הבינוי והשיכון  
מר אורן קידר, מנהל מחוז צפון, משרד התעשייה והמסחר  
מר אילן אשלי, מנהל מחוז העמקים, משרד החקלאות  
מר יוסי הרשלר, מנהל האגף לעדות דתיות, משרד הדתות  
גב' נירה סיידי, מנהלת האגף לתוכניות מתארא מקומיות ומפורטות, מינהל התכנון,  
משרד הפנים  
מר עוזי קרן, מזקיר ועדת הפרוייקטים, משרד הבריאות  
מר גدعון עבאס, יו"ץ למיעוטים, משרד העבודה והרווחה  
מר אריאל יהודאי, אגף הנוער והנוער ולמשימות לאומיות, משרד הביטחון  
גב' חנה שחורי, מנהלת תוכניות אב ומתארא במגזר הבדואי, מינהל מקרקעי ישראל

## משרד הבינוי והשיכון

דו"ח בגיןים לשנת 2002 (במלש"ח)

סה"כ	סעיף 2 ד' - מוסדות ציבור	סעיף 2 א' - שכונות ותיקות	סעיף 2 ב' - פיתוח שכונות חדשות	מלאי מגרשים	ישוב
1.413		1.350	0.063	214	טובה זנגריה
1.263		0.500	0.763	73	(בѹיננה) נוג'ידאָת
2.450		1.300	1.150	211	זרזיר
6.224	4.700	1.500	0.024	139	ביר אל מבסוּר
6.368	4.600	1.000	0.768	219	шибילִי ( + אום אל גאנט)
1.400		0.900	0.500	313	כַּעֲבִיה - טְבָאַש - חַגְגִּירָה
11.900	4.800	1.300	5.800	234	סְמִתְתַּבְעָוֹן
1.850		0.350	1.500	56	גַּתְהַ אַשְׁר - עַרְבָּאֵל עַרְמָשָׂה
1.910		1.000	0.910	205	זְבוּלוֹן - חוּוֹאַלְד אַיְבָטִין
1.310		0.500	0.810	200	
0.600		0.500	0.100	5	
4.550		1.000	3.550	163	
1.150		0.600	0.550	23	אַלְבָטוֹף - וּאֲדִי חַמָּאָם
3.400		0.400	3.000	140	
0.250		0.250		9	עַמְקַ יְזֻרְעָאֵל - מַנְשִׁיחָה צְבָדָה
5.925		0.750	5.175	292	מְשַׁגֶּב - וְאֶדְיַ סְלָאָמָה דְּמִיּוֹדָה כְּמָאָנָה
2.790		0.750	2.040	209	
3.135			3.135	83	
0.350			0.350	37	
0.660			0.660		הַגְּדָלָה וְחַשְׁבּוֹנוֹת סְוּפִיִּים
2.185			2.185		תְּכִנּוֹן לְעִבּוֹדֹת פִּיתּוֹחַ -
0.513	0.513				כָּלִיל יְשֻׁבוּבִי
49.211	14.613	11.200	23.398	2,165	סְהָאָב'
30.000	5.00	8.00	17.00		סְהָאָב' עַפְ"י הַחֲלַתָּת הַמְּמֶשְׁלָה
164%	292%	140%	137.6%		אֲחֹזָה בַּיצּוּעַ

מדינת ישראל  
משרד הבינוי והשיכון  
מחוז הגליל

26 באוגוסט 2002

ירשובים במרחב הבדור  
תוכנית החומש  
שיכון ותיכבות עבודה 2002  
באלפי ש"ח

הערות	סה"כ	סה"כ ציון	מספר א'	סכום הפעילות	הירושב								
													הנובע ממספר א'
	600			500	100			5	1,510				אלטמן
	6,368		4600	1,000	768			219	3,925				שבלל-אומן אל גאנז
	6,224		4700	1,500	24			139	6,132				בר אל מסדור
	11,900		4800	1,300	5,800			234	5,191				סנט פטרון
	1,263			500	763			73	2,000				ונדרית
	1,150			600	550			23	1,126				אדי הפקם
	2,450			1,300	1,150			211	5,027				ריזר
	1,413			1,350	63			214	4,319				סוכא ונדרית
	250			250				9	725				ברשת צביה
	1,400			900	500			313	3,287				סבירה - סבא-תבלורה
	2,790			750	2,040			209	1,900				סלמה
	350				350			37	750				ישראל (פואזה)
	1,950	100	+	350	1,500			56	1,033				ג'רואה
	3,400			400	3,000			140	1,250				זרותה דיב
	1,310			500	810			200	850				ווחאל
	3,135				3,135			83	480				רטינה
	-								1,200				אברהם
	660				660								הביבות והבנייה במושבים
	2,185				2,185								ביבון לשבודות פיתוח
	513		513										פיקוח
	49,311	100	14,613	11,200	23,398	-		2,165	40,705	סה"כ			

0.0

✓ 100%

~~✓~~ 100% stock  
not all stock

100% stock  
not all stock  
not all stock  
not all stock

משרד הבינוי והשיכון ורשות  
לשכנת המנהל הכללי

02-01-2003

Prime Minister's Office  
Division For Policy Implementation

די בטבת, תשס"ג  
09 דצמבר, 2002  
(מ) 1 - 11585/8(מ)

משרד ראש הממשלה  
אגף תאום מעקב ובקרה

דואר נבנין  
16151 מ.א.מ.מ. (דילוג)

רשימת תפוצה

הندון: יישובי קו העימות בצפון - דו"ח ביצוע מסכם לשנת 2002

הנכט מותבקשים להעביר למשרדנו דו"ח ביצוע מסכם לשנת 2002 ליישום החלטות הממשלה  
ליישובי קו העימות בצפון.

בדו"ח הביצוע המסכם יש להציג תמונה מלאה ליישום תכניות העבודה של משרדיכם ברמת  
התקציב הכללי לכל נושא, חלוקת התקציב לרשותות, בפירות לפROYיקטים ולסטטוס ביצוע  
הPROJECTים (תכנון, פרסום מכרז, קבלן זוכה, עבודה בשטח). במידה וקיים תת ביצוע יש  
לפרט את הסיבות לכך.

לנוחיותכם רצ"ב דו"ח הביניים שהועבר למשרדנו ע"י משרדיכם ועריכתו ע"י אגף תאום  
בפורמט שיטוף בדו"ח השנתי.

אוודה על העברת דו"ח הביצוע המסכם לשנת 2002 עד לתאריך 20.1.03.

בברכה,  
ו.מ.  
רמי לב-zioni  
סגן ראש האגף

העתק:  
מר אביגדור יצחקי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה  
מר אלכס גולדנגורן, המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה  
מר אבישי כהן, ראש אגף תאום, משרד ראש הממשלה  
מר שלמה בוחבוט, ראש העיר מעלה תרשיחא ויור פורום קו העימות בצפון

## רשימת תפוצה

מר מרדכי מרדכי, מנכ"ל משרד הפנים  
מר יצחק חזון, מנכ"ל משרד העבודה והרווחה  
מר אבי מעוז, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  
מר יair מעין, מנכ"ל המשרד לתשתיות לאומיות  
מר בן ציון סלמן, מנכ"ל משרד התחבורה  
מר אמר חייק, מנכ"ל משרד התעשייה והמסחר  
מר אהרון דומב, מנכ"ל משרד התשתיות  
גב' רונית תירוש, מנכ"לית משרד החינוך  
מר יצחק לידור, מנכ"ל משרד החקלאות  
מר עמוס יIRON, מנכ"ל משרד הביטחון  
אלוף יוסף מישלב, מפקד פיקוד העורף  
מר משה שמעוני, מנכ"ל משרד הדתות  
ד"ר בועז לב, מנכ"ל משרד הבריאות  
מר שמואל הרשקוביץ, מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה  
מר דוד לפлер, מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט  
מר אוחד מרани, מנכ"ל משרד האוצר  
מר יצחק אלישיב, מנכ"ל קק"ל  
מר יעקב אפרתי, מנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל  
מר עמי לקס, מנכ"ל מע"צ  
מר חזי ציג, מנכ"ל החמ"ת  
השופט דן ארבל, מנהל בתיה המשפט, משרד המשפטים  
מר חיים זוקלר, המשנה לנציב מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, משרד האוצר  
מר רון שכנר, עוזר שר הביטחון להתיישבות  
גב' רות יוסף, סמנכ"ל תקציבים, משרד הפנים  
מר שמחה שניואר, סמנכ"ל ומנהל מינהל הփיות, משרד החינוך  
מר אדי הרשקוביץ, סמנכ"ל תקציבים, משרד החינוך  
מר משה ריינל, סמנכ"ל לפיתוח, משרד התשתיות  
גב' נורה פרץ, סמנכ"ל תקציבים, חמ"ת  
מר אהרון איינשטיין, סמנכ"ל לפיתוח, מע"צ  
גב' צביה אפרתי, מנהלת אגף פרוגרמות, משרד הבינוי והשיכון  
מר אלכס ויונצ'ר, מנהל מינהל תשתיות ביוב, המשרד לתשתיות לאומיות  
מר אבי גפן, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר  
גב' שרה אהרון, מנהלת המינהל לבניה כפרית, משרד הבינוי והשיכון  
מר גדי אייזנרייך, ממונה תקציבי פיתוח, משרד הפנים  
אל"ם עוזי בוכבינדר, רמ"ח התגוננות אוכטוסייה, פיקוד העורף  
מר אבי ענתיא, מנהל אגף תכנון ובקרה, משרד המדע, התרבות והספורט  
מר יצחק חנןיה, מ"מ מנהל המינהל לאזרחי פיתוח, משרד התעשייה והמסחר

## משרד הבינוי והשיכון


### סיכום תקציבים (במלש"ח)

שם ממשלה מס'	סעיף	נושא	תקציב בהתאם להחלטת הממשלה	תקציב בתקציב הכספי / ביצוע	אחוז ביצוע	פעולל
1626 – ק"ש	אי	שיקום שכונות פיזי	4.50	4.169	92.6%	
1626 – ק"ש	בי	פיתוח שכונות ותיקות	2.00	1.846	92.3%	
1626 – ק"ש	גי	בנייה מוסדות ציבור	1.50	1.381	92%	
1626 – ק"ש	די	סיווג מיוחד בהלוואות לרכישת דירה	5.00		ראה קו עימות	
1626 – ק"ש	הה	שידרג מקלאטים – עמידר	1.00	* 2.00	200%	
1626 – ק"ע	אי	בנייה מוסדות ציבור	10.00	10.072	100%	
1626 – ק"ע	גי	שיקום שכונות פיזי	7.00	6.494	92.7%	
1626 – ק"ע	די	שיקום שכונות פיזי – שלומי בוצע				
1626 – ק"ע	הה	שיפוץ בתים בשכונות השיקום				
1626 – ק"ע	וו	שיקום שכונות חברתי	1.50	2.040	136%	
1626 – ק"ע	זז	פיתוח שכונות ותיקות	5.50	4.792	87%	
1626 – ק"ע	חח	עדיפות לפיתוח תשתיות				
1626 – ק"ע	טט	פיתוח מגרשים בהרחבות היישובים הקרים	10.00	19.485	194%	
1626 – ק"ע	יי	סיכון פיתוח לבנייה חדשה בישובי הגדר	5.00	4.555	91%	
1626 – ק"ע	יאי	הלוואות למכאים לרכישת דירה	20.00	48.000	** 192%	
1626 – ק"ע	תת	כפרי תיירות	1.20	1.080	90%	
<b>סה"כ</b>			74.20	105.914	142.7%	

הערות:

\* שידרג מקלאטים בק"ש – 1 מלש"ח מתקציב משחבי"ש ו – 1 מלש"ח מתקציב עמידר.

\*\* אחוז הביצוע מתיחס לשח"כ – קו עימות + קריית שמונה – 25 מלש"ח.



פיתוח שכונות ותיקות (במלש"ח)

סה"כ	תקנות יישובים ערביים, דרוזים	תקנת קו העימות	הרשאות
1.846		1.846	קריית שמונה
1.344		0.864 0.480	מעלות - תרשיחא
0.960		0.960	נחריה
0.864		0.864	שלומי
1.040	0.800	0.240	חוורפייש
0.492	0.300	0.192	פקיעין
0.422	0.182	0.240	מעיליה
0.451	0.211	0.240	פסוטה
0.240	0.020	0.220	גוש חלב
0.096		0.096	ערב אל ערמלה
0.396	0.300	0.096	ריחניה
0.530	0.230	0.300	מזרעה
8.689	2.043	6.638	סה"כ
		7.500	סה"כ עפ"י החלטת הממשלה מס' 1626 – ק"ע, סעיף ז' – 1626 – ק"ש, סעיף ב'
		88.5%	אחוז ביצוע

шиיקום שכונות פיזי

תקציב	שכונה	הרשאות
4.169		קריית שמונה
2.990		מעלות
0.945		שלומי
1.214	טרומפלדור	נחריה
1.345	כצנלסון	
10.663		סה"כ
11.500		סה"כ עפ"י החלטת הממשלה מס' 1626 – ק"ע, סעיף ג' – 1626 – ק"ש, סעיף א'
92.7%		אחוז ביצוע

סיבוסוד פיתוח לבניה חדשה בישובים הגדר (במלש"ח)

תיקצוב	עבודה	יישוב	הרשות
1.000	תשתיות לייח"ד	ملכיה	הgalil העליון
0.500	תשתיות לייח"ד	כפר יובל	מבואות חרמון
1.000	תשתיות לייח"ד		מטולה
1.755	תשתיות לייח"ד	זרעית	מעלה יוסף
0.300	תשתיות לייח"ד	שומרה	
4.555			סה"כ
5.000			סה"כ עפ"י החלטת הממשלה מס' 1626 – ק"ע, סעיף י'
91%			אחוז ביצוע

פיתוח מגרשים בישובים החקלאיים (במלש"ח)

תיקצוב	עבודה	יישוב	הרשות
(2.400)	בנייה תקציבית	מלכיה	הgalil העליון
4.700	תשתיות לייח"ד	שניר	
0.450	תשתיות לייח"ד	בית הילל	מבואות חרמון
0.300	תשתיות לייח"ד	שדה אליעזר	
0.350	תשתיות לייח"ד	עירה	מעלה יוסף
4.285	תשתיות לייח"ד	חוון	
0.300	תשתיות לייח"ד	נטועה	
0.500	תשתיות לייח"ד	מעונה	
0.300	תשתיות לייח"ד	פקיעין החדש	
0.300	תשתיות לייח"ד	בר יוחאי	מרום הgalil
1.250	תשתיות לייח"ד	כרם בן זמורה	
0.350	תשתיות לייח"ד	מירון	
0.200	תשתיות לייח"ד	בן עמי	מטה אשר
6.200	תשתיות לייח"ד	גשר זיו	
19.485			סה"כ
10.000			סה"כ עפ"י החלטת הממשלה מס' 1626 – ק"ע, סעיף ט'
194%			אחוז ביצוע

**מוסדות ציבור (במלש"ח)**

הຮשות	הפרויקט	תקנות קוו העימות	תוספת תקנת יישובים ערביים, בדוואים וזרוזים	תקציב תקן מוסדות ציבור	תוספת תקציב 100 מלש"ח השלמת פערים סה"כ תיקצוב
קריית שמונה	איצטדיון	0.675			1.381
	מتنיס כל נדרי	0.706			
מעלות	אולם מופעים	1.000			1.500
	מעון יום - תרשיחא	0.500			
נחריה	בריכת שחיה	0.800			0.800
גוש חלב	אולם ספורט			0.326	
מעיליה	מעון יום			0.587	
פסוטה	מتنיס ישבוי 1264 מיר			0.365	
מזרעה	שלוחות מותניס	0.120		0.466	
ריחנית				0.500	
הגליל העליון	יראון - מוס"ץ	0.250			0.350
	כפר גלעדי - מוס"ץ	0.100			
מבואות הכרמלון	בריכת שחיה	0.400			0.400
	מעונה - מותניס	0.350			
מעלה יוסף	מotta - מועדן	0.400			
	זרעית - שיפוץ מבני"ץ	0.100			
	נווה זיו - מועדן	0.400			
	- מעון יום	0.400			
	שומרה - מגרש ספורט	0.080			
	שתולה - בריכת שחיה	0.300			
	עבדון - שיפוץ מבני"ץ	0.070			

מוסדות ציבור – המשך

הຮשות	הפרויקט	תקנית קו העימנות	תוספת תקציב תקנת ישובים ערביים, בדוואים וזורזים	תקציב תקן מוסדות ציבור	תוספת תקציב 100 מלש"ח השלמות פערים	סה"כ התקציב
מרום הגליל	בר יוחאי – מעון יום – מבנה רב תכליתי	0.300 0.250				2.050
	אורה הגנו – מבנה רב תכליתי	0.500				
	מעצה – בריכת שחיה	0.500				
	אבייכים – מותניים	0.500				
מטה אשר	אלון – מגרש ספורט	0.200				1.050
	בן עמי – מעון יום	0.300				
	געתון – מגרש ספורט	0.100				
	גשר היזו – מועדון	0.150				
	מצובה – מועדון	0.150				
	סער – מועדון	0.150				
מטולה	מגרש ספורט	0.300				0.300
סה"כ		10.321	1.854			12.175
סה"כ עפ"י החלטת הממשלה מס' 1626 ק"ע, סעיף א' 1 – ק"ש, סעיף ג' אחו ז ביצוע		11.500				
		89.7%				


השתתפות במימון מסדרות ציבר  
פיתוח ותשתיות בשכונות ותיקות  
ישובי קו עיירות

סיכון פעילות אגף הפדרציות - ח' ט' 2002  
ח' ט' 2002

ל כרא תושב'כ  
12 כראווס 2002

ס.ה.כ.	סיכון במשמעותו'				גיסות צוברי										טראנס
	תקין	תקין יראשיים	תקין גדודים	תקין עיריות	הטבות החקלאות 100%	תקין עיריות									
566		20	220											326	טראנס יישובי שלב א'
96				96											אלט ספרא
816		211	240											365	טראנס יישובי סדרה
				1,846										706	טראנס יישובי סדרה
3,227														675	טראנס יישובי סדרה
1,040		800	240												טראנס 2300 מ"ר
1,009		182	240											317	טראנס יישובי סדרה
1,864				864										270	טראנס יישובי סדרה
980				480										1,000	טראנס יישובי סדרה
1,760				960										500	טראנס יישובי סדרה
492		300	192											346	טראנס יישובי סדרה
996		230	300											120	טראנס יישובי סדרה
896		300	96											500	טראנס יישובי סדרה
864				864											טראנס יישובי סדרה
														1,354	טראנס יישובי סדרה
14,606	0	2,043	6,638		0	0	500	0	0	1,354	4,071				טראנס יישובי סדרה

מדינת ישראל  
המנהל לבניה כפרית  
וישובים חדשים



בס"ד

לשכת ראש המנהל

תאריך: י"א באול, תשס"ב  
19 באוגוסט, 2002  
סימוכן: 19082002010111

לכבוד:  
מר רפי לב ארי  
סגן ראש האגף תואום מעקב ובקраה  
משרד ראש הממשלה  
ירושלים

אדון נכבד,

הנדון: דוח בינויים - יישובי קו עימות בצפון לשנת 2002

מצ"ב דוחות לישובי קו עימות בצפון לפי תוכנית העבודה של המנהל לבניה כפרית-  
מושבב"ש נכון לאוגוסט 2002.

לפי בקשתך הדוחות כוללים את הסעיפים בתחום אחריותנו:

1. תשתיות לפי יישובים: סוג העבודה, סעיף תקציבי, סכום, וסטטוס ביצוע.
2. מבני ציבור לפי יישובים: סוג העבודה, סעיף תקציבי, סכום וסטטוס ביצוע.
3. תשתיות ומבנה ציבור לפי מועצות אזוריות: סעיפים ייחודיים.
4. סיבות עיקריות לתת ביצוע (טרם הפעלה).

בכבוד רב,

אסנת רחמים  
ע. ראש המנהל לבניה כפרית

העתק: שרה אהרון-ראש המנהל לבניה כפרית

**דו"ח ביצוע  
בישומי קן עימנות  
2002 (באש"ה)**

תשתיות

02/02/02

1

מחוד	מעצה	ישוב	עבודה	ס. תקציבי	סכום	הערות	תשתיות
			תשתיות ליה"ד			ס.רמ. הופעל	
		מלכה	חassocל	090	1,000	ס.רמ. הופעל	
			בריה תקציבית	462	312	ס.רמ. הופעל	
			תשתיות ליה"ד	553	462	ס.רמ. הופעל	
		שוה	תשתיות ליה"ד	553	4,700	ס.רמ. הופעל	
		בית הול'	תשתיות ליה"ד	025	450	ס.רמ. הופעל	
		כפר ציבי	תשתיות ליה"ד	090	500	ס.רמ. הופעל	
		סודה אליעזר	תשתיות ליה"ד	025	300	ס.רמ. הופעל	
		טפליה	תשתיות ליה"ד	090	1,000	ס.רמ. הופעל	
		אלכס	קי"ר חומץ	025	400	ס.רמ. הופעל	
		זרענית	תשתיות ליה"ד	090	1,755	ס.רמ. הופעל	
		עירלה	תשתיות ליה"ד	025	350	ס.רמ. הופעל	
		חוון	תשתיות ליה"ד	553	4,285	ס.רמ. הופעל	
		פואנה	תשתיות ליה"ד	025	500	ס.רמ. הופעל	
		גונגה	תשתיות ליה"ד	025	300	ס.רמ. הופעל	
		פקיעין המדרשה	תשתיות ליה"ד	025	300	ס.רמ. הופעל	
		שופרה	תשתיות ליה"ד	090	200	ס.רמ. הופעל	
		בר יוחאי	תשתיות ליה"ד	025	300	ס.רמ. הופעל	
		כלית	קי"ר פום	025	180	ס.רמ. הופעל	
		כרפ' בנ' זורה	תשתיות ליה"ד	025	1,250	ס.רמ. הופעל	
		מיטן	ככיא גישמ	025	300	ס.רמ. הופעל	
		מיטן	תשתיות ליה"ד	025	350	ס.רמ. הופעל	
		כליה	כפר תיראן	025	1,080	ס.רמ. הופעל	
		ג' עמו	תשתיות ליה"ד	025	200	ס.רמ. הופעל	
		ג'אר רמי	תשתיות ליה"ד	553	6,200	לא הופעל (ת. חדש)	
<b>סה"כ תשתיות</b>							
					<b>28,660</b>		
						<b>סה"כ 090</b>	
					<b>4,555</b>		

**דו"ח ביצוע  
בישובי קו-עימות  
2002 (באש"ח)**

**מביי ציבור**

הערות	סכום	ס. תקציב	עובדות	ישוב	מגזרה	מחוז
	250	221	ס.ו.א'	ירדן	גליל עליון	גליל
	100	221	ס.ו.א'	כפר גת'ה'	מבדאות חרמון	
ס.רמ. הופעל	400	033	ברכת שורה	טנבה		
	100	221	שיפוח מ.ב.ג'	דרעת		
	350	221	טולס	מעונת		
ס.רמ. הופעל	400	221	סונדרן	סחת		
ס.רמ. הופעל	400	221	פונדרן	ס.הן זם	טוליה יוספ	
	400	221	ס.הן זם	ס.הן זם		
לא הוקעל (ת. חוץ)	70	148	שיפוח מ.ב.ג'	עכדרן		
	80	221	מרוש סדרות	שומרה		
	300	221	ברכת שורה	שטללה		
	500	221	מונט'	אביבים		
ס.רמ. הופעל	500	033	מבנה רב תכליתי	מבנה רב תכליתי	חרום הגליל	
	300	221	ס.הן זם	בר. עזאי		
ס.רמ. הופעל	250	221	מבנה רב תכליתי	מבנה רב תכליתי		
ס.רמ. הופעל	500	221	ברכת שורה	טוליה	ס.גוניה	
	300	221	מרוש סדרות	טוליה		
ס.רמ. הופעל	200	221	טוליה	טוליה		
ס.רמ. הופעל	300	221	טוליה סדרות	טוליה		
	100	221	טוליה	טוליה		
ס.רמ. הופעל	150	221	טוליה	טוליה		
ס.רמ. הופעל	150	221	טוליה	טוליה		
ס.רמ. הופעל	150	221	טוליה	טוליה		
		<b>סה"כ מבנ"א</b>				
	<b>6,250</b>					
	<b>5,280</b>			<b>סה"כ 221</b>		
				<b>סה"כ כללי</b>		
				<b>34,910</b>		

**2**

1,350	1,000	סה"כ תשתיתות	גליל עליון	גליל
	350	סה"כ מ.ב.ג'	סה"כ תשתיתות	
500	500	סה"כ ב.ב.ג'	סה"כ יוספ	טוליה
		סה"כ תשתיתות	סה"כ ב.ב.ג'	
4,085	2,055	סה"כ תשתיתות	טוליה יוספ	טוליה
	2,030	סה"כ מ.ב.ג'	סה"כ מ.ב.ג'	
1,300	1,000	סה"כ תשתיתות	סקומיה	חרום הגליל
	300	סה"כ מ.ב.ג'	סה"כ מ.ב.ג'	
1,550	1,550	סה"כ מ.ב.ג'	סה"כ מ.ב.ג'	
			<b>סה"כ גליל</b>	
8,785				
1,050	1,050	סה"כ תשתיתות	ס.הן אואר	
		סה"כ מ.ב.ג'	סה"כ מ.ב.ג'	
			<b>סה"כ סעיפים ייחודיים</b>	
	<b>9,835</b>	<b>9,835</b>		

**3**

**סיבות עיקריות לטרם הפעלה:**


שומים בתוכנית עבודה

עיכובים בקבלת חומר סכני מהמחנות

עקבות לפט או אחריו פצרה

אין איגוד פאראכי

**4**



## מדינת ישראל

างף שיקום שכונות פיזי

ירושלים, נ' בחשוון, תשס"ג  
9 באוקטובר, 2002  
סימוכין: 09102002010083

לכבוד

מר רפי לב ארי

**משרד ראש הממשלה**

**הנדון: קו עימות 2002**

לחלו פירוט הפעולות בסעיף קו עימות בשנת 2002:

ישוב	תקציב	הזמנות עד 8.10.2002
מעלות	2,990	2,990
נחריה - טרומפלדור	1,214	1,214
נחריה - צלנסון	1,345	1,345
שלומי	945	945
סה"כ	6,494	6,494

קרית שמונה 4,169 2,300

בברכה,

מيري ברוור

ס/מנהל אגף שיקום שכונות פיזי

# מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון  
אגף שיקום שכונות חברתי



רשות  
עיריית ירושלים,  
כיב בחושן, תשס"ג  
28 באוקטובר, 2002  
28102002010039

שם:  
סימוכין:

לכבוד  
מר רפי לב-ארי  
סגן ראש האגף לתאום בקרה  
משרד ראש הממשלה  
ירושלים

שלום רב,

## הנדון: שיקום שכונות חברתי - קו עימות ליישובים

פנויתק מיום 9.10.02

בהתאם לפניותך בנושא רצ'יב טבלה המציגת את אופן ניצול תקציב שיקום שכונות חברתי, ביחסו "קו העימות", זאת בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1626 בקשר מיום 17.5.2000.

בכבוד רב,  
אריאלה גולד-נדקוב  
מנהל אגף שיקום שכונות חברתי

**תקציבי "תנופה" (בשקלים)**  
**של יישובים שהוגדרו כ"יישובים העיימות", עפ"י שנים**

שנה			יישוב
**2002	2001	2000	
240,000	275,000	275,000	մבואות חרמון
297,600	344,000	344,000	מעלה יוסף
326,400	375,000	375,000	מעלות-תרשיחא
312,000	363,000	363,000	מרום הגליל
518,400	625,000	625,000	קרית-شمונה
345,600	388,000	388,000	שלומי
2,040,000	2,370,000	2,370,000	סה"כ

\* עפ"י החלטת הממשלה מס' 1626 מיום 17.5.00

\*\* ההפחתה בתקציב לאחר קיצוצים בתחלת השנה ובמהלכה

5.3.03

the first

first two days

more than 1000

more than 1000

more than 1000

more than 1000



השתתפות במיון ומוסדות ציבור  
פיה ותשתיות בשכונות ותיקות  
ירושובי קו שירות

רכום פעילות אגף המPROGRAM - ת"ע 2002  
עמ"ה

ל' בספטמבר 2003  
8 ביטאר 2003

סה"כ	שירותה בשכונות ותיקות					מוסדות ציבור							היבטים	הערות		
	תקנות יישובים מערביים/ ירושוביים/ עירוניים	תקנות יישובים עירוניים בדו-אש- ודוריים	תקנות שירות	תקנות שירות	תקנות השלמת פניות	יחסת הלקוח 100 מט"ח	יחסת המדריך חכ. מסדרת ציבור	יחסת הקבוצי תקנות יישובים מערביים	יחסת הקבוצי תקנות יישובים נגורר דרורי	יחסת הקבוצי תקנות בוגלים בדו-אש-בנלאל	יחסת הקבוצי תקנות ערבים	יחסת הקבוצי תקנות ערבים	תקנות שירות	העבודה		
460		220	240												ג'ש/גוש חלב	
1,502					100									1,152	250	אולם סדרם
946		350	96											500		שרב אל-שראטה
1,006			401	240										365		טאג'ס יישוב 1264 מ"ד
3,877		600		1,896										706		טאג'ס כל גורי
														675		אשפוזן
																קיירות שטוחה (תקנת נפרדה)
240				240												וחדרת 2300 מ"ר
1,909			182	240	270									717	500	סגן ים
		250		1,093												אולם מוגנים
3,423				480												סגן ים
																סגולות תרשיחא
																סגולות רב תכלית
																סגולות נוצר
1,760				960												כרכוס מחיה
																כרכוס נוצר
2,442			1,400	192					850							סקיעין
1,596			230	300	120									746	200	סלהות מוגנים
896			300	96					500							סלהות נוצר
																סגן ים
1,664				864												שיטץ מוגנים קידם
																שיטץ בריכת החזירין
21,721	850	3,083	6,937	490	0	0	1,350	0	2,980	6,031				סה"כ		

**סוף ממשלה**

**מס' 29**

**תחילת ממשלה**

**מס' 30**

**4.3.03**

## רחל ארון

מאת:  
נשלח:  
אל:

רחל ארון  
19.01.03

רחל ארון

רחל ארון  
רחל ארון  
רחל ארון  
רחל ארון  
רחל ארון

C

משרד הבינוי והשיכון וירושלים
<b>לשכת המנהל הכללי</b>
19-01-2003
<b>דו"א ר' נבנש</b>
מס 16485 תוקף אוקט (קונט)

גלאיה צולצבר  
יום ראשון 19 ינואר 2003 09:19  
רחל ארון



tif-matah-its-torash  
(260 KB)

לחחל בקורס טוב

לטיפול חיים  
לא דחווף  
אתם

רחל ארון

רחל ארון 19.01.03


רחל ארון


C


- 2,000 ₪


0 ₪ (100%) ✓

100% 100 ✓









בס"ד, ירושלים,  
אי. בכסל, תשס"ג  
06 נובמבר 02  
06112002180025 סימוכין:

לכבוד  
מר יוסי הירש  
הமמונה על האגף לביקורת משרד הבינוי והשיכון ומע"צ  
ת.ד. 1081  
ירושלים 91010

נכדי,

חנדון: עובדת מטה במשרדי הממשלה  
מכתבן מיום 30 בספטמבר 02

באישור למכתבך בנדון, מציב התיחסותנו לדוחה הניל.

בברכה,

אבי מעוז  
המנהל הכללי

העתק: מר חיים פיאלקוף, סטנאייל בכיר לתאום ותכנון  
מר משה שניב, מנהל אגף לביקורת פנים ותלונות ציבור



מדינת ישראל  
STATE OF ISRAEL

1. סעיף 14 – נוהל 03/01 הנהלת המשרד בוטל לאחר והוא לא היה מעודכן ולא היה הכרח לעגן בנהל את המבנה הארגוני של המשרד, סדרי דיווני היישובות ושיטות הפעלה.
2. סע 21-25 - אכן קיימות סטיירות בתיאור המבנה הארגוני של המשרד – חלקן סמנטיות, חלקן מהעדר עדכניים על פני שנים - כפי שופיע במספר מקורות שונים. המשרד יפעל לתקן סטיירות אלה ולהביא לכך שהמבנה יהיה זהה באתר האינטרנט, מדרך מידע לעובד, תרשימים הנציבות והצעת התקציב.
3. עם זאת, חוסר אחידות זו לא פגעה לדעתנו, בשיקיפות ולא גרמה להטעיה לא של מנכ"ל המשרד, לא של הרשות המחוקקת ולא של הרשות המבצעת. טענת הביקורת בהקשר זה אינה מבוססת ולא הוצאה ולא דוגמא אחת של הטעה או פגיעה הולכת למעשה שנבעה מחוסר אחידות זו. נבקש לקבל תיעוד או אסמכתאות לטענת ההטעיה של הביקורת.
4. סע 28-27 – כאמור, המשרד יפעל להביא לאחדות בתיאור המבנה הארגוני במסמכים השונים, כולל תיאום עם נציבות שירות המדינה.
5. סע 54-48 – כפי שנמסר בפגישה המשותפת, ישיבות הנהלה משמשות בעיקר במה לדיווח, עדכון וחלפת מידע ועמדות. לאור זאת אין הכרח להפיץ מראש לכל פגישת סדר יום. במקרים מסוימים הופך מידע לחברי הנהלה לפני ישיבת הנהלה, ואת כדי שיוכלו לנבס עמדה מראש. כך לדוגמא הופצה הצעה לקביעת אווורי עדיפות לאומנית לפני ישיבת הנהלה לצורך התיאחות בישיבה. גם במקרה של הצעה לתכנית מקיפה לעידוד ענף הבנייה, הופך חומר רקע נרחב לפני הדיונים השונים שהתקיימו בחנהלה. שני מקרים אלה ובנושאים אחרים הופץ חומר לצורך הכנה לשינה, בהתאם לצורך.
6. סע 56 – "יחידה המטוה ליד המנכ"ל" כפי שמתוארת בבדיקה אינה מוכרת לנו. נבקש לקבל העתק של התיעוד שפורסם בנציבות ובמדריך.
7. סע 61 א' – נבקשם לפנות לנציבות כדי לקבל הסבר מדוע היא לא אישרה את תיאור התפקיד. לפחות ידעתנו לא העירה הנציבות שיש בעיה כלשהי בתיאור התפקיד וייתכן ונפלת טעות טכנית ולא מהותית באישורו.
8. סע 64 – הנציבות אישרה מיניו של סמןכ"ל בכור לתיאום ותכנון (ראו נספח א').
9. סע 66 – המשרד ניסה פעמים לאירוע את תפקידו של המدعן הראשי, אולם המועמד לא אישר עייני הנציבות. המשרד מנשיך התהליך איתור מועמד ראוי.



9. אי-איוש של תפקידים אחרים וביניהם מנהל אגף מעקב ובקраה, מנהל אגף מדיניות ופיתוח ומנהל אגף האצת הבניה, הינו תוצאה של הקפאות ו/או צמצום בכוח אדם שהתקבלו על פי מסטר חלשות ממשלה.
10. סע' 71-69 – אלו חולקים על קביעת הביקורת בנדון. ראו העריה לעיל. יחד עם זאת נועל כאמור לקבעה אחידה של המבנה הארנוני של המשרד בפרסומים השונים.
11. סע' 75-74 – הגדרת תכנית עבודה רב-שנתית בהקשר של תקציב שנתי אינה רלוונטית לדעתנו. לא ניתן לחגdir תכנית רב-שנתית בת תוקף מעשי אם אין גיבוי תקציבי רב-שנתי בהתאם.
12. סע' 85-89 – כפי שהבהירנו בישיבה המשותפת, מפיק המשרד לחייב לנבי תוכנית העבודה באופן שוטף בדיונים רבים. פרוטוקולים אלה אינם נושאים כותרת "הפקת לקוחות" חרף העובדה שימושה החלטות שמתיקלות הנה תיקונים שנערכים תוך כדי ביצוע תוכניות העבודה.
13. סע' 93 – לאחר בדיקה מקיפה ומעמיקה לא נמצא תיעוד של ארבעת המנכ"לים שהוזכרו, בו הם התלוננו או איפלו העירו על קבלת מידע חלקי או בלתי נאות בעניין תוכניות העבודה שנתיות של המשרד.
- לאור זאת, תשובות המנכ"לים לשאלון אין עלות בקנה אחד עם התנהוגותם בפועל. נבקש לקבל תיעוד או אסמכתא התומכים בטענת הביקורת בנדון.



בס"ד, ירושלים א' בכסלו, תשס"ג  
06 נובמבר 02  
סימוכין: 06112002180026

לכבוד  
מר יוסי הירש  
הமומנה על החאנפ לביקורת משרד הבינוי והשיכון ומע"צ  
משרד מבקר המדינה  
רחוב בית הדפוס 12  
ירושלים

נכבד,

הנדון: עבודת מטה במשרדי הממשלה  
סכתבן מיום 8 באוקטובר 20

מציב חתימותתו לדוח בקשר שבנדון.

ברכתך,

אבן מעוז  
המנהל הכללי

העתק: מר חיים פיאלקוף, סמנכ"ל בכיר לתאום ותכנון  
מר משה שגב, מנהל האגף לביקורת פנים ופניות הציבור



עבודת מטה במשרדי הממשלה

נבקש לקבל פירוט ותיאור מלא של בחירות המדגם של עשר החלטות הממשלה שנבחרו לביקורת. במיוחד נבקש לקבל העתק מהתייעוד המסביר איך דגמו דוקא 10 החלטות אלה.

סע' 98

הסבר מפורט זה נדרש כדי להוכיח כי מסקנת הביקורת "כי מבין עשר ההחלטה שנבדקו... יום המשרד החלטה אחת בלבד..." וכי "באשר לביצוע ההחלטה שנבדקו: חמיש מבין עשר החלטות הממשלה לא בוצע..." הינה מוטעית ו אף מטעיה, לדעתנו.

לאור האמור לעיל, נבקש תיאור של שיטת הדגימה ובמיוחד הסבר ותיעוד של מכלול החלטות מהן נבחר המדגם. זאת כדי להוכיח היהתו של המדגם מוגן מייצג כנדרש.

כן natürlich כי הביקורת פורשה לא נכון את סטטוטוס הביצוע של חלק מההחלטה. החלטות שמתיחסות לפעולה מותמכת, דהיינו פעולה שטרם הסתיימה בעת הדיווח, כגון מכירת דירות בשיכון הציבורי, דוחו בסטטוטוס "בביצוע" מכיוון שבאותו מועד הן טרם הסתיימו. לעומת זאת, הביקורת לא העמיקה לא במחות הצעה להחלטה ולא בנסיבות הדיווח אלא הסתפקה בבדיקה שבולונית של סטטוטוס הביצוע בלבד.

לא זו אף זו, הביקורת כוללת החלטות שאמנים קשורות למשרדין אלא שלא הוטלה עליהם שום אחריות לביצוען. בהחלטת ממשלה מס' 303 "משמעות ועדפי מומניים מחברת עמידרי לדוגמא, אין ולפולה אחת שהוטלה על משרד הבינוי והשיכון. מה משמעות הסטטיסטיקה, אם כן, המזוכרת בסע' 101 – 103 בדבר אחוזי ביצוע וחטפת המוסר "ההחלטה ממשלה יש לבצעי? אין עורדרין על נכונות אמרה זו אך לדעתנו הכללת החלטות עליהן לא הוטלה אחריות או סמכות המשרד לביצוע, בתוך סטטיסטיקת סטטוטוס הביצועים, אינה רלוונטית. בנוסח, החלטות שמחיבות תיאום ו הסכמה עם משרדים אחרים או שהאחריות הראשית הוטלה על גורם אחר כגון משרד ראש הממשלה, לא נכון יהיה לחתיל את האחריות הבלעדית לאי-יישום על משרדינו.

בנוסח, אבהיר כי, לדעתנו בוצעו שפוגה מטעם עשר החלטות שנסקרו בדגם (ראה נספח א'). מtopic שתי החלטות שלא בוצעו, אחת (מס' 282) לא הייתה ניתנת לביצוע במועד הדיווח בכלל בעיה משפטית ואחת (מס' 184) לא בוצעה



מדינת ישראל  
STATE OF ISRAEL

בנכל העדר הסכמה עם משרד הממשלה הרולוונטיים, עליהם חוטלה אחריות לביצוע תכנית מוסכמת. נבקש מהביקורת לתקן את הממצאים בהתאם.

נסCAN נבקש מהביקורת תיעוד ויחסר אלו תיקים נבדקו כדי להסיק את סע' 104  
המסקנה שילא נמצא בתיעוד, כי שרי השיכון דיווחו על אי ביצוע החלטות מס' 5022, 1543.

אנו מזמינים לביקורת לבדוק גם את התיקים של לשכות השירותים הקודמים  
הגנווים, טרם השקתה המשקנה הניל.

נבקש לקבל תשובה אם במסגרת "בדיקה בתיעוד משרד השיכון" חיפשה סע' 108-107  
ביקורת גם בתיקים של לשכת השר בתקופות הנדנות. כידוע, תקנון הממשלה  
מחיב גניזת תיקי לשכת השר והמנכ"ל בסיום כהונת השר במשרת. ייתכן וחלק מהтиיעוד המבוקש אכן נמצא בתיקים אלה. ללא בדיקה של הביקורת בתיקים אלה לא ניתן, לדעתנו, להסיק את המסקנות החוד-משמעות של הביקורת.

בנוסף, נבהיר כי לעתים קרובות הצעות להחלטות הממשלה מעובדות בתיאום  
ובהתיעצות עם משרדיה הממשלה השונים ולכל הפתוחה בהבא לדיוקן את  
ההצעה, זאת עוד לפני ההגשה הפורמלית לממשלה. בהתתייעצויות אלה נערכים  
שינויים בהצעות להחלטה, במגמה להציג להסכמה באשר לנושאים השוניים  
במחליקת ולפחות ל모וער נקודות חיכוך אלה. דרך זו יעליה יותר מהחלפת  
התכתיונות באמצעות מזכירות הממשלה. לאור האמור לעיל, לעתים לא יומצא  
ティיעוד של הערות השירותים "כנדרש בתקנון הממשלה", לא מכיוון שאין כללה,  
אלא מכיוון שהן כבר נכללו בנוסח המתוכנן והتسوي של הצעת ההחלטה.

نمילץ לביקורת לבחון דרך עבודה זו עם משרדיה הממשלה אחרים ואנו סבורים כי סע' 112  
היא תמצא כי אכן אי "פירוט העורתיים לסדר היום, כנדרש בתקנון הממשלה"  
אולי לוקה בעוון חוסר התיעוד, אבל מהוות דרך יותר מועילה ויעילה לעבודת  
מטה.

ביקורת מסיקה כי ילא נמצא בתיקי משרד השיכון ניירות עמדה של משרד סע' 112  
השיכון שהוכנו לפני קבלת החלטות הממשלה. נבקש לקבל תיעוד ויחסר אלו  
תיקים נבדקו כדי להסיק מסקנה זו. כאמור, חלק מתיקים המתיחסים  
לתקופה שבנדון, כולל אלו של לשכת השר, נגנוו בנזוץ המדינה.

מדינת ישראל  
STATE OF ISRAEL

נטע כי יש תיעוד רב לכך ניכר מהצעות להחלטה שבנדון. תיעוד זה נמצא הן בתיקי לשכות שר ומנכ"ל שננזו וכן באגפים השונים במשרד. יחד עם זאת, אין אנו סבורים כי עצם החיפוש כתעת להוכיח שאכן הוכנו ניירות עמדת בندון הוא פעולה מוצדקת. זאת מכיוון שלדעטנו מעניקה הביקורת חשיבות מופרעת לערכי "התיעוד והתווך" ולא שמה דגש מספיק בהיבט הביצוע.

לצורך הדגמה ולנוחיות החיפוש בלבד, נמליץ לביקורת לבדוק באופן אקלוט את המסמכים השונים הקשורים להחלטת ממשלה מס' 184 "מדד גובה שכר דירה בשיכון הציבורי". המסמכים הרבים שקיים בנושא זה מראים כי אכן יש תיעוד של "תשתיות עובדיות תקפה, מהימנה ושלמות הנוגעת להחלטות הממשלה" כנדרש.

סע' 114-116

כדי שהביקורת לא תהיה סתמית וככללית בנושא זה, רצוי שיפורטו מלהן ההצעות לגבייהן לא נמצא תיעוד דלוונטי שהגדירו השיקולים הרלוונטיים להצעות להחלטה, מלהן החלופות שנבחנו, השיקולים ואמותות מידת הערכה וכיו"ב.

סגן הביקורת העומם יוצר רשות שטירדנו אחראי לעובודה לא תקינה בתחום זה, זאת כאשר בתשעעה מתוך עשרה המקרים שצוינו, המשדר כל לא יזם את ההצעה להחלטה.

לאור האמור לעיל, נבקשכם להפנות העתק מדו"ח הביקורת למשרדים האחרים הרלוונטיים ליוזם ההצעות להחלטה ובמיוחד משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה, כדי לקבל את העורთיהם להחלטות שם יומו שכאמור, מהתוות 90 אחוזים מכלל המדגמים המ意義ג' נשוא הביקורת.

סע' 118

אנו חולקים על מסקנת הביקורת שלא נבנתה תוכנית עבודה לשנת 2002. תוכנית כזו אכן הוכנה.

מסקנת הביקורת כי "בתכנית העבודה לשנת 2001 מופיעות רק שלוש החלטות ממשלה מבין שבע החלטות הרלוונטיות ליישום בשנת 2001... חלק מתוכנית העבודה" תמוותה. המבטו הרלוונטי במקורה Dunn הוא מבחן הביצוע והביקורת כלל לא בchner את מבחן התוצאה – אם היה ביצוע או לא – אלא הסתפקה בבדיקה התייעוד בלבד, וכן בזיה הסתפקה הביקורת בבדיקה "គותרות" ולא העמיקה בתוכן של התכניות.



מדינת ישראל  
STATE OF ISRAEL

סע 0120-119 חסיקום הפויו במסגרת הטיפול הנקודתי נמצא בבייעוץ – דבר שלא נבדק ע"י הביקורת – זאת חרף העובדה שאין אזכור מפורש המקשר את הפעולות להחלטת הממשלה במסגרת תכנית העבודה.

באשר לתקציב של 9.38 מיליון ש"ח בקשר למדורוג שכיר דירה כוונת אנף התקציבים (וכמוון שלנו) אכן הייתה ליישם את ההחלטה והיא תוקצבה בפועל. משהתברר כי לא הושגה הסכמה באשר למדורוג במתוך השנה נערך שני תקציב שעשו שימוש בסכום זה למטרות אחרות. שנייה זה נעשה, כאמור, אישור ועדת הכספיים.

לאור האמור לעיל אנו מסתיגים מקביעת הביקורת בדבר העדר תיאום בין החלטות הממשלה שנבדקו בין אופן התקציב וסבירים שמסקנת הביקורת מוטעית.

סע 122 מעורבות המנכ"ל או אי מעורבותו אינה ניתנת להסקה ע"י בדיקת תיעוד בלבד.

סע 131-132 אין לנו סבירות כי תפקיד הביקורת להמליץ על ניתוב מידע משרד. הביקורת לא הביאה ولو דוגמא אחת לתמיכה בטענה כי "נגרע לכארה מעורבותו ומאחריותו של מנכ"ל המשרד בbijouterie החלטות הממשלה, כמו גם נגרע מעורבותו ומאחריותו של הסמנכ"ל לתיאום ותוכנו...".

סע 133-134 אנו חולקים על קביעת הביקורת כי ניתוב דואר ע"י יו"ץ השר לענייני הממשלה והכנסת נוגד, לכארה, את הנסיבות שניתנו על ידי נציג שירות המדינה. אם לדעת הביקורת חל איסור על ניתוב החלטות הממשלה על ידי יו"ץ השר, אזוי אין אמרות אלה להגעה לעובדי המשרד – ואפיו למנכ"ל או לסמנכ"ל לתיאום ותוכנו.

אנו חולקים על מסקנת הביקורת ואינו סבירים כי בעלות יו"ץ השר לענייני הממשלה והכנסת בניתוב החלטות הממשלה יש פסול כלשהו.

נכש מה ביקורת לפניות לנציג שירות המדינה כדי שהוא יכריע בסוגיה שבנדון.

סע 138-140 בחלק מהמקרים בהם לא נמצא תיעוד של אנף מעקב ובקרה, מדובר בתקופות קודמות לנגיון הועבר החומר לנציג המדינה או שהוא לא נשמר.



מדינת ישראל  
STATE OF ISRAEL

נבקש להביא לידיות הביקורת כי במקומות מסויימים, מבקשת מזכירות  
הממשלה לקבל דיווח על ביצוע החלטה גם כאשר כבר דיווחנו בעבר כי היא  
בוצעה במלואה. מובן מاليו שבקשות כאלה הן מיותרות.

אין לנו סבורים כי תפקיד הביקורת לכפות שיטת תיק או נחלי עבודה פנימיים  
על אנף מעקב ובקרה. המפתח לתיק שנבחר בזמןינו הינו לפי תאריך ולא לפי נושא  
או מספר. לדוגמא, מפתח זה אינו פסול או לקיי וההכרעה אינה באחריות משרד  
מבקר המדינה.

סע' 142

אנו חולקים על מסקנת הביקורת כי "עובד האנף לא בדק את שלמות תוכנות של  
הדיוחים". לא הוגש אף מסמך לתמוך במסקנה זו. נציג כי אחד מתפקידיו  
האנף הינו לבדוק את הדיוחים וזה אכן נעשה באופן שוטף.

סע' 145

אנו חולקים על הצעת הביקורת כי "עובד תיעוד יתר את פעילות המעקב והדיוח. דרישות  
הביקורת לתיעוד שמota ווגש מיותר על התהילה וממוזערות את מבחני התוצאה.  
לדוגמא, אין הכרת בגיבוש ניהול בנדון, ובמיוחד ניהול שיעיר מטרתו לטעד את  
דרך הטעד של ניטוב מסמכים פנימיים שמייעדים לטעד את המעקב אחר  
ביצוע החלטות ממשלה".

סע' 147-149



נספח א'

החלטה מס' 1543 – פתיחת ניהול מלאי הדירות לתחروف

ההחלטה זו קובעת כי יש לפרסם מכרזים פומביים לניהול שהיקפו המצביע לא עליה על 5,000 יחיד. ההחלטה זו בוצעה.

לפיכך, אנו חולקים על מסקנות הביקורת "הפרת הניהול בוצעה במספר קטן של דירות...". חלק בחיליטה שקשרו לדיווח לא בוצע מאוחר ולא הוקם צוות עליי שלושת השירותים המוזכרים בהחלטה – אוצר, קליטת עלייה ובינוי ושיכון.

החלטה מס' 4379 – מכירת דירות בבעלות ציבורית לבעליתן

ההחלטה זו בוצעה בכל הקשור למכירה. הסעיף בחיליטה שמשתייחס לצוות ביןמשרדיה לא בוצע כי לא הורכב הצוות ולא באשמה המשרד. בניגוד לנכתב ב ביקורת, יש מעקב ודיווח במשרד והוא מועבר לנורמים הרלוונטיים במשרדיה הממשלה.

החלטה מס' 5022 – רכישת וניהול של מלאי דירות

ההחלטה זו בוצעה מכל מה הקשור לתהליך רכישת דירות למלאי.

ההחלטה מס' 184 – מדרוג שכר דירה בשיכון הציבורי

ההחלטה זו לא בוצעה, בין היתר כי הצוות הבינמשרדיה (שלא כמ באופן פורמלי) לא הגיע להסכמה לגבי פרטי המדרוג.

ההחלטה מס' 282 – מכירת דירות במסגרת "בנייה לחשכה"

בדיווח ביולי 20 צוין כי ההחלטה זו לא בוצעה מאוחר ולא ניתן למכור את הדירות, מכיוון שהטועצה לא נתנה טפסי 4 (אישור אקלוסט).

ההחלטה מס' 303 – משיכת ועדפי מזומנים מחברת עמידר

ההחלטה זו בוצעה לאחרונה. צוין כי היא לא הוטלה על משרד הבינוי והשיכון.

ההחלטה מס' 2485 – אופק – תכנית לפיתוח כלכלי - חברתי



החלטה זו מתפרשת על פני שנתיים או שלוש לפי הטעיף הרלוונטי. היא נמצאת בביוזע לפי התכנית.

החלטה מס' 200 – בטיחות מבנים (נושאים נוספים)

ההחלטה זו בוצעה.

החלטה מס' 619 – הפעלת פרויקטים של דירות מוגן למשתכן

ההחלטה זו בוצעה.

החלטה מס' 615 – הייערכות לרעידות אדמה – תחומי אחריות

ההחלטה זו מתייחסת לתקופה מתמשכת. היא בוצעה וביצועה ממשין.

1) פ. קאניג -



Prime Minister's Office  
Division For Policy Implementation

משרד ראש הממשלה  
אגף תאמס חקק וברורה

משרד הבינוי והשיכון ירושלים  
לשכת המנהל הכללי

15-01-2003

י' שבט, תשס"ג  
13 ינואר, 2003  
11655-1 (8/מ)

**דו אדר נבנש**  
ט"ו 346/ ת"ה אדר ג' 2003

לכבוד

(רשימת תפוצה, מצ"ב)

הכוון: סיוכום דיוון מס' 29 של הוועדה הבין מינית לטיפול בחסמים - סטטוס מעקב וברורה בפרויקטיטים במשרד התחבורה  
יום ד', 8/1/2003, משד ראש הממשלה, ירושלים

כללי:

בדיוון מס' 29 של הוועדה הבין מינית לטיפול בחסמים בראשות המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה, הועלו לדיוון פרויקטים במשרד התחבורה הכוללים פרויקטים באחריות של רכבת ישראל, מע"צ, מינהל היבשה וחברת נת"ע. בישיבה ניתן דוח מצב לבני כל אחד מהפרויקטים הכלול בעיות, חילוץ חסמים ותאריכי יעד לביצוע.

להלן סיוכום הישיבה:

רכבת ישראל:

פרויקט מס' 1, תחנות נוסעים בכפר סבא (נוירDAO - חר/113/1, סוקולוב - חר/113/12):  
נוירDAO:

1. ביום 2/12/02 נערך דיוון בוועדת המשנה להתנדויות בתכנית. ניתנה החלטת ביןימים הקובעת כי עורך התכנית ישלים את תקונו של נספח התנועה המנהה לפי הנחיות לשכת התכנון. לאחר מכן תינטע שהות קצובה לצדדים להגיב עליו. לדברי נציגת רכבת ישראל נספח התנועה המנהה נמסר למתרגדים ביום 1/1/03.

2. בכפוף לנדרנים שנמסרו, משרד הפנים יעשה מאץ שהדיוון הסופי בוועדת המשנה להתנדויות יתקיים עד לתאריך 10/2/03, באחריות משרד הפנים.

3. משרד התחבורה יודא מילוי כל התנאים הנוגעים לנגישות לתחנה לרבות בתחבורה ציבורית כפי שנדרש בהחלטות ועדת המשנה לערים של המועצה הארצית, עד ליום 10/2/03.

4. נציגת רכבת ישראל מסרה כי אם יושלמו כל ההליכים הדורשים התחנה תיפתח בתאריך 15/3/03.

רחוב גפן 3, הדריה, ירושלים 91919 טל: 02-6705442 פקס: 02-5635487

3 Kaplan St. Hakirya, Jerusalem 91919, Israel. Tel: 972-2-6705442 Fax: 972-2-5635487

**סוקולוב:**

1. ביום 28/02/15 נערך דיון בוועדת המשנה להתנגדויות בתכנית. הוחלט לדוחות את ההחלטה לבדיקה טענות הצדדים.
2. דיון נוסף בוועדת המשנה להתנגדויות יתקיים עד לתאריך 28/02/2003, באחריות משרד הפנים.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה והפנים עד לתאריך 28/03/2003.

**פרויקט מס' 2, מסילת רחובות-אשדוד:**

שלב התכנון הסטטוטורי הסטיים. הכפלת הcano בבייעוץ. משרד התחבורה יעביר למשרד ראש הממשלה לוחות זמנים עד לסיום הכפלת הcano, עד לתאריך 31/03/2003.

**פרויקט מס' 3, מסילת רכבת בתוואי איילון דרום (תדמית 2001):**

1. ביום 06/10/02 התקיימה בלשכת התכנון ישיבת תיאום עם המשרד לאיכח"ס שມטרתה תיאום מסמכי התכנית בכל הקשור לנושאים הסביבתיים.
2. ביום 31/12/02 התקיימה ישיבת עבודה עם חב' נתיבי איילון לבני תכנית תדמית 2003 שהינה תכנית משלימה לנטיבי איילון שມטרתה לאפשר את פינוי השטחים הדורשים למסילת הרכבת והתחפושים עיי' נתיבי איילון. בפניהם סוכמו הפעולות הנדרשות לשם קידום התכנית.
3. משרד התחבורה (רכבת ישראל ונתיבי איילון), ישלימו את הפעולות הנדרשות לבני שתי התכניות עד לתאריך 28/03/2003.
4. טרם הוגשה תוכנית הسطת קווי המתח העליון למשרד לאיכח"ס. הוועדה חבינה משרות לטיפול בחסמים פונה בבקשת **למג'ל הרכבת** לקבל **באופן מיידי לויז'** להסתו קווי מתח עליון מחברת החשמל. אם ישן בעיות משרד התחבורה יעדכן את משרד ראש הממשלה.
5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים והתחבורה, עד לתאריך 28/03/2003.

**פרויקט מס' 4, רាជל"צ מערב (מח' 7/14):**

1. בעקבות החלטת הוועדה המוחזית על מינואר המסילה השתנה תכנון הפרויקט. לפיכך תכנית תונשך מחדש לאחר תיאום של רכבת ישראל עם עיריית רាជל"צ.
2. דיון בנושא בין רכבת ישראל לעיריית רាជל"צ יתקיים עד לתאריך 25/01/2003. באחריות משרד התחבורה.
3. רכבת ישראל תעביר למשרד ראש הממשלה, את הסיכום שהושג עם עיריית רាជל"צ כולל אבני דרך עד להגשת התכנית, עד לתאריך 31/01/2003 באחריות משרד התחבורה.
4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה והפנים עד לתאריך 28/03/2003.

פרויקט מס' 5, מסילות קריوت-נהריה (מחוז צפון נ/ד/12042, מחוז חיפה ג/ד/1249):

1. מחוז צפון- לביקורת הוועדה הבין מושדרית לטיפול בחסמים, התכנית מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע ביום 11/02 והמליצה על מתן הקללה לתכנית מתמ"א 8.
2. שני המחוות- רכבת ישראל טרם חלימה התייחסות לתהום האקוסטי (חטסקיר שנערך למחוז הצפון הציג הפעלה בחשמל בעוד המערכת מתוכננת לפעול בשלב הראשון באמצעות הציוד הקיים המופעל בדיזל), בהתאם להוראות המשרד לאיכח"ס. אי ביצוע האמור מונע את המשך הטיפול בתכנית.
3. רכבת ישראל תגשים את המסמך האקוסטי לבדיקת המשרד לאיכח"ס עד **לתאריך 15/2/03**.
4. המשרד לאיכח"ס יעביר את התייחסותו למשרד הפנים עד **לתאריך 15/3/03**.
5. משרד הפנים יבחן האם ניתן להכניס התכנית לדיוון בהקללה מתמ"א 23 או שיש צורך להמתין להגשת המסמך האקוסטי ובדיקהו.
6. דיווח סטטוס לוועדה באחריות מושדי התchapורה, הפנים ואיכות הסביבה עד **לתאריך 15/3/03**.

פרויקט מס' 6, מנהרות הכרמל (חפ/1975 א"):

1. סטטוס:
  - א. ביום 22/12/02 יצא נוסח פרסום לאישור.
  - ב. נושא המימון- התביעה ע"י כרמלטון נגד בנק דיסקונט והמדינה נמצאת בבית משפט. השופטת המליצה על היליך גירוש וחנושה במשא ומתן. כמו כן, היוזם פנה לממשלה בהצעה לשינוי תנאי ההתקשרות עימם לאפשר קבלת מימון חלופי, הנושא בבדיקה C.T.A. ובמשרד האוצר.
  - ג. נושא הפיננס- רוב הפינויים בוצעו. למורת החלטת בית המשפט לפנות בדואים מהציך פוסט, הפינוי טרם בוצע, יבוצע ניסיון לביצוע הפינוי ע"י הסירות הירוקה.
  - ד. תביעה מנהלית בבית המשפט המחווי בחיפה עומדת נגד הפרויקט.
2. הוועדה הבין מושדרית לטיפול בחסמים פונה בבקשת **משרד האוצר בשיתוף משרד התchapורה, להעביר דיווח סטטוס של שיפור המודל הפיננסי עד לתאריך 1/2/03**.

פרויקט מס' 7, רכבת קלה בת"א- הקו ה"אדום" (תמ"מ 5/1, Tam"m 3/12):

1. דוח' החוקרים עם המלצותיהם יונש עד **לתאריך 15/2/03**, באחריות משרד הפנים.
2. העתקת תשתיות וקיודם זמינים בבת ים:

א. רחוב ניסינבאוּס- היקף כ- 30 מילש"ח, התחלת עבודה צפואה עד סוף ינואר 2003.

ב. העתקת צינור ניקוז ראשי (רחוב הלאר)- היקף כ- 15 מילש"ח. התחלת עבודה צפואה במהלך פברואר 2003.

3. העתקת תשתיות בת"א שדרות ירושלים ביפו- מתקיימים דיוונים עם עת"א לבחירת חלופה מתאימה. התחלת תכנון צפואה במרץ 2003. התחלת ביצוע צפואה בربיעון הראשון של 2004.

4. 4 קבוצות משתתפות בשלב המיוון המוקדם (PQ) של המכרז. החלטה של ועדת המכרזים על הקבוצות שעולות בשלב השני (REP) צפוי במהלך פברואר 2003. פרסום בקשה להצעות REP צפוי בربעון השני של 2003.

5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה והפנים עד לתאריך 28/2/03.  
פרויקט מס' 8, דרכן גישה לתחנת רכבת קרית אריה (פט/1241/66):

1. התכנית נדונה בוועדה המחזوظת ביום 02/12/11 ווחולט להפקידה בתנאים.

2. רכבת ישראל ת מלא את התנאים ותגשים לוועדה המחזوظת עד לתאריך 28/2/02.

3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה והפנים עד לתאריך 28/2/03.

פרויקט מס' 9, תחנת ראש העין צפון (קסם), (shed/193):

1. העיר שהונש ע"י הוועדה המקומית ראש העין למועצה הארץ נדחה.

2. רכבת ישראל התבקשה במסגרת התנאים למטען תוקף את אישור המשרד לאיה"ס לנספח הניקוז. המשרד לאיכח"ס העביר האישור. כתע ממותינים לנגבונות ברשות הניקוז ורשות נחל הירקון.

3. רכבת ישראל תפעל באופן מיידי למילוי כל התנאים למטען תוקף.

4. משרד הפנים (מול רשות הניקוז) והממשרד לאיכח"ס (מול נחל ירקון) ישישיו בניסיון לזרז את הטיפול ויעדכו את משרד ראש הממשלה ומשרד התחבורה תוך עשרה ימים.

פרויקט מס' 10, קו נסעים ברכבת בין דימונה לב"ש- תחנה צפונית בבאר שבב:

1. ביום 16/12/02 התקבלה החלטה בקבינט החברתי-כלכלי (חכ/56): משרד התחבורה יינתן עדיפות לזרזו תהליכי הביצוע להקמת המסילה ותחנת הרכבת באתר האוניברסיטה.

2. משרד התחבורה יעביר למשרד ראש הממשלה עד לתאריך 31/1/03, דיווח סטטוס לגבי הטיפול הדרושים על מנת לקצר אתلوحות הזמנים. הדיווח יוכל לבני דרך + נתיב קריטי. הדיווח יועבר ע"י המשרד מידי חדש.

פרויקט מס' 11, קו נוסעים כרמיאל- עכו:

בשימוש לדיווח לוועדת שרים נגב גליל מיום 02/11/6, משרד התחבורה יעביר דו"ח סטטוס הכלול יעדים ולוחות זמנים לקידום קו עכו- כרמיאל, עד לתאריך 31/1/03. הפרויקט יוכנס למשך בועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים החל מהדือน הבא.

מע"צ:

פרויקט מס' 1, כביש 431 (תמ"מ 3/6ב, Tam'im 3/6ה):

1. שתי התכניות פורסמו למוטן תוקף ברשומות ביום 02/02/4- סוף טיפול סטטוטורי.
2. הגשת הצעות ע"י המתמודדים- סוף ינואר 2003. יצאה למכרז- פברואר 2003. יעד לסגירה פיננסית- דצמבר 2003.
3. דיון לעניין הקצאת הקרקע יתקיים בממ"י בתאריך 9/1/03. **משרד התחבורה וממ"י** יעבירו את סיכום הדיון בנושא.
4. על מנת לסלול את הכביש יש צורק בפינוי של מחנה עודד ומתקן שידור מחנה רملה. מחנה עודד- ההסכם נחתם. משרד הביטחון החל לפעול לתוכנו ולהעתיקת המחנה. השטח יפונה במועד. מחנה רملה- משרד הביטחון עידכו כי למורות שחלפו חודשים ארוכים מע"צ טرس חתמה על ההסכם לפינוי וללא חתימת מע"צ לא ניתן להתחיל בפעולות להעתיקת המחנה, כולל התזמנה צווד במת"ח סיוע. לדברי משהב"ט אם יירחט ההסכם ע"י מע"צ באופן מיידי המועד המוקדם ביותר לסיום הפינוי הוא כ- 36 חודשים. לדברי מע"צ מדובר בעיכוב של שנה בלוחות הזמנים של הפרויקט. מע"צ תعبיר התיחסותה/ חתימתה על טוויות החוזה שהעביר משהב"ט באופן מיידי.
5. **מנכ"ל משרד התחבורה** יקיים דיון לעמידה בלוחות הזמנים שנקבעו עם נציגי משרד הביטחון.
6. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה, הביטחון והפנים עד לתאריך 28/2/03.

פרויקט מס' 2, כביש 551 (מח' 84):

1. תקופת ההפקדה לתוכנית הסתיימה ב- 30/10/02. הוגשו כسمונה התרגדיות + החברה להגנת הטבע הגישה עטירה מנהלית נגד מע"צ ומשרד הפנים.
2. דיון בוועדת המשנה להתרגדיות נקבע ליום 19/1/03.

פרויקט מס' 3, כביש מס' 461:

1. התכנית נדונה בות"ל ב- 23/12/02 סוכמו מספר נושאים להשלמות לפני פרסום לפי סעיפים 77,78. נמצא הטיפול של המתוכנן. צפוי לפרסום 77,78 **במהלך חודש פברואר.**
2. חלופה צפונית- מע"צ תעביר את התכנית **במיידי** למשרד הביטחון. משרד הביטחון יעביר שבוע מקלט התכנית מכתב התחייבות/הסכמה לחלופה הצפונית.

פרויקט מס' 4, כביש מס' 46 עוקף תעשייה אוירית (מח/14ב):

1. תקופת ההפקדה הסטימית והוגשו התנגדויות לתכנית. דיון בוועדת המשנה להתנגדויות מערך ביום 5/1/03.
2. קיימת התנגדות של התעשייה האוירית לתכנית, כולל לדברי נציגת הרכבת לכיביש הגישה המתוכנן לתחנת הרכבת המתוכננת. נציג משרד הביטחון יומן דיון בתוך עשרה ימים בהשתתפות נציגי מע"צ, רכבת ישראל והתשתייה האוירית על מנת **ליישב המחלוקת.**
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הביטחון, הפנים ותחבורה עד **לתאריך 15/2/03.**

פרויקט מס' 5, כביש 57 (מח/137):

1. ביום 25/12/02 התקיים דיון על החלופות למפגש הדרכים 57 ו- 562 (הצד המזרחי) ובו הוחלט לחתם למע"צ ולממ"י שהות של שבועיים לנסות ולהגיע להסכמה ביניהם.
2. **ביום 15/1/03** יתקיים דיון פנימי בוועדה המחויזת גם אם לא יגיעו הצדדים להסכמה ביניהם, והוועדה המחויזת תכריע במועד זה.
3. הוועדה הבין משרדית פונה בבקשת מנכ"ל משרד התחבורה לקיים דיון עם נציגי מע"צ וממ"י לגיבוש פיתרון **לפני הדיון** בוועדה המחויזת.
4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה והפנים עד **לתאריך 28/2/03.**

פרויקט מס' 6, כביש מס' 553 (מח/186):

1. עקב ליקויים במסמכי התכנית (בשל סימון קו הבניין של הדרך מחוץ לקו הכתול של התכנית), התכנית הופקדה מחדש. העותקים המתוכננים נבדקו ע"י לשכת התכנון ונמסר נוסח פרסום להפקדה ב- 7/1/03.
2. קיימת סתירה בין התכנית לבין תמי"א 3 בנוגע למיקום דרך מס' 553 לעמוד דרך מס' 20 (המשיך נתיבי איילון). הנושא טוען בחינה משפטית.
3. ברור הנושא מול הלשכה המשפטית של משרד הפנים יבוצע עד **לתאריך 1/03/03.**  
דיווח יועבר ע"י משרד הפנים.
4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה והפנים עד **לתאריך 28/2/03.**

**פרויקט מס' 7, מחלף אויר עקיבא:**

1. העותקים שהונגו לשכת התכנון נבדקו ביום 14/10/02 ונמצא כי אינם מלאים לאחר התנאים להפקדה, בהתאם לsicoms עם מע"צ ומשב"ש אצל מתכנן המחזו ביום 21/8/02. עד היום טרם הוגשו ע"י מע"צ או ע"י המתכנן מטעמו תכניות מותוקנות.
2. נציג מע"צ העלה לראשונה טענה כי יש קושי תקציבי בביוזע הפרויקט. הוועדה הבין משודדת לטיפול בחסמים פונה בבקשת **למנכ"ל משרד התחבורה** לקיים דיון עם הגופים הרלוונטיים לגיבוש פתרון תקציבי ולהציגו לוועדה, עד **לתאריך 31/1/03**.

**פרויקט מס' 8, הרחבת כביש מס' 1 בקטע שער הגיא שורש:**

1. דיון פנימי בולקחש"פ נערך ביום 6/1/03. הנושא דzon סופית בישיבת מלאה נוספת במחלך חדש פברואר, באחריות משרד הפנים.
2. דיווח סטטוס לוועדה **באחריות משרד התחבורה והפנים**, עד **לתאריך 28/2/03**.

**פרויקט מס' 9, דרך מס' 358 בקטע כביש מס' 31 עד שומרייה:**

1. ביום 16/12/02 החלטה הוועדה המוחזית להפקד את התכנית בתנאים. התכנית מחייבות שינוי לתמ"א 3.
2. ביום 25/12/02 המליצה ועדת עורכי Tam"a 3 על החלופה המוצעת כשינוי לתמ"א 3 וביקשה ממתכני הדרכ מטעם מע"צ להגיע להסכמות עם מערכת הביטחון עד לדיוון בוועדת ההיגוי שיתקיים במחלך פברואר.
3. מע"צ בשיתוף משרד הביטחון יקיימו דיון לsicoms הסוגיה עד **ליום 22/1/03**, באחריות משרד התחבורה.
4. דיווח טוטס לוועדה **באחריות משרד הביטחון, הפנים והתחבורה**, עד **לתאריך 28/1/03**.

בברכה,  
אליאן  
**אמיר ויס**  
 אנף תיאום ובקרה

העתק:

מר אריאל שרון, ראש הממשלה  
**מנכ"לים:** ראש הממשלה, בניין ושיכון, תחבורה, תשתיות, אוצר, פנים, ביטחון, איכות  
 הסביבה, ממ"ג, מע"צ, רכבת ישראל

**בשים משתתפים בדיון מס' 29 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים- סטטוס מעקב  
ובקרה פרויקטים במשרד התחבורה**

**משרד ראש הממשלה:**

מר אלכס גולדנגורן, המשנה למנכ"ל  
מר אבישי כהן, ראש אגף תאום מעקב ובקраה  
מר אמיר וייס, אגף תאום מעקב ובקраה

**משרד התחבורה:**

צארלס סולומון, סמנכ"ל תכנון כלכלי  
מר עוזי יצחקי, עי"מ מנכ"ל תחבורה  
מר משה עובד, מנהל אגף בכיר תכנון מוקדם, מע"צ  
دب' מיכל טוכלר אהרון, ממונה על התכנון הסטטוטורי, רכבת ישראל

**מינימל מקרקעי ישראל:**

מר מירון חומש, המשנה למנכ"ל

**משרד הביטחון:**

מר אריה לב, ר"י אגף מקרקעין, תכנון פיזי ושיווק מחנות

**משרד הבינוי והשיכון:**

גב' רבקה אבלסון, ס"י מנהל אגף תכנון ערים

**משרד הפנים:**

מר דרור אהרון, סגן מותכנן מחוז המרכז  
מר תומר גוטהילף, עי"מ מנהל מינהל התכנון  
גב' מיכל מריל, מרכזות בקרת תכניות, מינהל התכנון

**משרד לאיכות הסביבה:**

גב' גלית כהן, עי"מ סמאנ"לית מדיניות ותכנון

**משרד האוצר:**

גב' נילי קניסבון, רפראנטית תחבורה, אג"ת

- 1 -

מיזירות הממשלהלשבת המכוון במלול  
08-01-2003

החלטה מס. 2265 של הממשלה מיום 21.07.2002.

16166 - אונן אג'לה

הקמת יישובים חדשים וחברה ביישוב קיימ

.2265"

מ. ח. ל. ס. ז. ס (18 קולות בעדנו) 1 קול נגד ו-1 נמנע:

א) על-יסוד מדיניות הממשלה, לפועל למיתוח הנגב והגליל וחיזוק הפריפריה, ובהתאם להמלצות הורעתה חיינ-ישראלית להקמת יישובים חדשים ומתחדשים, כאשר הקמת היישובים הבאים:

א. יישובים חדשים במועצת האזורית זבולון:חרוב הנילךא. לפועל להקמת יישוב קהילתי - חרוב הנילך (שם זמני) - באזורי נ.צ. 2143/7437 (הר חרוב-חריבי, נ.ג. 156) במרחב המועצה האזורית זבולון.

ב. להטיל על משרד הבינוי והשיכון, בתיאום עם משרד הממשלה, הסוכנות היהודית וームועצה האזורית, לתוכנו, לפתח, לחקים, ולאכוף את היישוב.

ג. אישור התוכנית להקמת היישוב ומיקומו המדויק ייקבע בהתאם לחוק התכנון והבנייה.

יששכרא. לפועל להקמת יישוב קהילתי בטיבוון דמי - יששכר (שם זמני) - באזורי נ.צ. 2128/7402 (מזרחית לאיבטין) במרחב המועצה האזורית זבולון.

ב. להטיל על משרד הבינוי והשיכון, בתיאום עם משרד הממשלה, הסוכנות היהודית וームועצה האזורית לתוכנו, לפתח, לחקים ולאכוף את היישוב.

ג. אישור התוכנית להקמת היישוב ומיקומו המדויק, ייקבע בהתאם לחוק התכנון והבנייה.

- 2 -

מצבירות הממשלהישוב חדש אחד במועצה האזורית גליל תחתוןרמת ארבל

- א. לאחר הקמת יישוב קהילתי - רמת ארבל (שם זמני) באזור נ.צ. 2410/7495 (מזרחיות למף נ.ג. 363) במרחב המועצה האזורית גליל תחתון.
- ב. להטיל על מועצה אזורית גליל תחתון ויזמים פרטיאום, בתיאום עם משרדיה הממשלה, לתכנון, לפתח ולאכלא את היישוב.
- ג. אישור התוכנית להקמת היישוב ומיקומו המדויק ויקבע בהתאם לחוק התקנון וחבניה.

ישוב חדש במזרדות המזרחיים של הכרמל במועצה האזורית עמק חירדןקדמת כנרת

- א. לפחות למשך הקמת יישוב קהילתי - קדמת כנרת (שם זמני) - באזור נ.צ. 2605/7403 (צפונית מזרחית להארון) במרחב המועצה האזורית עמק הירדן, כולה אפשרית ליישוב החדש תל-קצריר ב', אשר הממשלה החליטה על הקמתו ביום 25.4.99.
- ב. להטיל על משרד הבינוי והשיכון, בתואם עם משרדיה הממשלה, הסוכנות היהודית והמועצה האזורית לתכנון, לפתח, לחקים ולאכלא את היישוב.
- ג. אישור התוכנית להקמת היישוב ומיקומו המדויק, ויקבע בהתאם לחוק התקנון וחבניה.

שני יישובים חדשים על רכס הגלבועגלבוע 2 (גבעת חוחית), שדה בר

- א. לפחות למשך הקמת יישוב קהילתי/כפר נוער (שדה בר) גלבוע 2 (שם זמני) באזור נ.צ. 2348/7143 (גבעת חוחית נ.ג. 370) במרחב המועצה האזורית גלבוע.
- ב. להטיל על משרד הבינוי והשיכון, בתואם עם משרדיה הממשלה, הסוכנות היהודית, המועצות האזוריות ונציגי כפר הנוער החינוכי שדה בר לתכנון, לפתח, לחקים ולאכלא את היישוב.
- ג. אישור התוכנית להקמת היישוב ומיקומו המדויק ויקבע בהתאם לחוק התקנון וחבניה.

- 3 -

מציאות הממשלה

ד. משרד הבינוי והשיכון יתויעץ עם המועצה האזורית גלבוע ועם נציגי כפר הנורא החינוכי פזה בר בדרכם תכנון היישוב.

גלבוע 3

- א. לפעול להקמת יישוב קהילתי גלבוע 3 (שם זמני) במרחב המערבי של רכס גלבוע.
- ב. להטיל על משרד הבינוי והשיכון, בהתאם עם משרד הממשלה, הפקנאות היהודית והמועצה האזורית, לתכנן, לאחר מכן, לפתח, להקים ולאכלא את היישוב.
- ג. אישור התוכנית להקמת היישוב ומיקומו המדויק יקבע בהתאם לחוק תכנון ובנייה.

ישוב קהילתי מצפונו לנחל עירורו:עירורו 3

- א. לפעול להקמת יישוב קהילתי - עירורו 3 (שם זמני) - באזורי ג.צ. 7207/2079 (דרך-מזרחה לקיבוץ דליה) במרחב המועצה האזורית מגידו.
- ב. להטיל על משרד תכנון והשיכון, בהתאם עם משרד הממשלה, הפקנאות היהודית והמועצה האזורית, לתכנן, לפתח, להקים ולאכלא את היישוב.
- ג. אישור התוכנית להקמת היישוב ומיקומו המדויק יקבע בהתאם לחוק תכנון ובנייה.

ישוב קהילתי במועצה אזורית משה יהודתנכעת אבימור

- א. לפעול להקמת יישוב קהילתי - נכעת אבימור (שם זמני) - (דרך-מזרחה לנובה אלומ) מיקום היישוב יהיה באזורי ג.צ. 65357/1975 (חישוב מוצע לאגסי כוחות הבטחון - ימ"ה).
- ב. התוכנית להקמת היישוב, לרבות מיקומו המדויק יקבעו בהתאם לחוק תכנון ובנייה ויגשו בשותפות למופדות תכנון לאחר קבלת החלטה זו.
- ג. להטיל על מינהל מקראי ישראלי לתכנן, לפתח ולהקים יישוב.
- ד. משרד הממשלה יסייעו ויתמכו בהקמת היישוב ובפיתוחו.

- 4 -

מצבירות הממשלה

ח. הממשלה ממליצה למועצה מקומית יישוראל לבחון  
הקצתה לקרקען היישוב לאנשי כוחות הבטחון -  
בפטור ממכרז.

ארבעה ישובים כהילתיים בגין הצפוניתירן

א. לפועל להקמת יישוב קהילתי תירן (שם זמני)  
באזור נ.צ. 5805/1990 (מצרחת לישוב מיתר  
בגנג הצפוני).

ב. להטיל על מינהל מקומית יישוראל לתכנון, לפחות  
ולחקים את היישוב.

ג. משרד הממשלה יסייעו ויתמכו בהקמת היישוב  
ובפיתוחו.

ד. שירוק היישוב יחול עם סיום הליכי התכנון  
הנמצאים בוועדה המחוקקת.

עירא

א. לפועל להקמת יישוב קהילתי - עירא (שם  
זמני) מצפון או מדרום לבישת תל-שוכת - ערד  
במרחב המושגת האזוריית בני-شمלוון.

ב. להטיל על משרד הבינוי והשיכון, בתיאום עם  
משרד הממשלה, הסוכנות היהודית ומועצה  
האזורית, לתכנון, לפחות, לחקים ולאבלס  
את היישוב.

ג. אישור התוכנית להקמת היישוב ומיקומו המדויק  
ייקבע בהתאם לחוק התקנון והבנייה.

ד. משרד הבטחון יתאמם עם משרד הבינוי והשיכון  
איתור השטח המדויק להקמת היישוב במגבלות  
שסתור דואש.

משמר הגנג ב'

א. לפועל להקמת יישוב קהילתי - משמר הגנג ב'  
(שם זמני) - באזור נ.צ. 1769/5849 במרחב  
המועצה האזורית בני-شمלוון.

ב. להטיל על משרד הבינוי והשיכון בתיאום עם  
משרד הממשלה, הסוכנות היהודית ומועצה  
האזורית לתכנון, לפחות, לחקים ולאבלס את  
היישוב.

ג. אישור התוכנית להקמת היישוב ומיקומו המדויק  
ייקבע בהתאם לחוק התקנון והבנייה.

- 5 -

מציאות הממשלהברכור (בחל ברכור)

- א. לפועל להקמת יישוב קהילתי ברכור (שם אמני) באזורי נ.צ. 05/5810 1790 (כ-5 ק"מ צפונית לבאר-שבע).
- ב. להטיל על מינהל מקרקעי ישראל לתוכנו, לפחות ולהקים את היישוב.
- ג. משרד הממשלה יסייעו ויתמכו בהקמת היישוב ובפיתוחו.
- ד. אישור תוכנית להקמת היישוב ומיקומו המדויק יקבע בהתאם לחוק התוכנו וחבניה.

יישוב חדש במרחב המועצה האזורית רמת הנגב:רוח במדבר

- א. לפועל להקמת יישוב קהילתי/כפר שיקומי רוח במדבר (שם אמני) נ.צ. 5440/1765 (סמוך לכביש 211, כ-2 ק"מ ממערב לצומת טללים) במרחב מועצה אזורית רמת הנגב.
- ב. להטיל על משרד הבינוי והשיכון, בתיאום עם משרד הממשלה, הסוכנות היהודית, המועצה האזורית והרשויות לפלחמה בטמיים, לתוכנו, לפחות ולהקים יישוב בהתאם עם המועצה האזורית רמת הנגב.
- ג. המשך תהליכי תוכנו היישוב על-פי התב"ע שאופרה ליישוב.

יישוב קהילתי בערבה התקינהפארן ב'

- א. למ Gefühl להקמת יישוב קהילתי - פארן ב' (שם אמני) - איזור נ.צ. 2140/4794 במרחב המועצה האזורית ערבה תיכונה.
- ב. להטיל על משרד הבינוי והשיכון, בתיאום עם משרד הממשלה, הסוכנות היהודית, והמועצה האזורית לתוכנו, לפחות, להקים ולאכלס את היישוב.
- ג. אישור תוכנית להקמת היישוב ומיקומו המדויק יקבע בהתאם לחוק התוכנו וחבניה.

ב. הכרה בישוב קויים במועצת אזורית אילותשחרות

- א. משרד הפנים יפעל להכיר ולהעניק טמל יישוב לישוב שחרות הנמצא בנ.צ. 4239/1996 במרחב

- 1 -

תזכייתה ב牒שchanהחלטה מס. 818 על הממלכה מיום 02.06.2002

1918.

הקמת יישוב חדש בגולכובע

מ. ח. ל. י. ט. י. ס. (פה אחד):

על-יסוד מדיניות הממשלה לפגוע למיתוח הנגב ווהגליל וחיזוק הפרימריה, ובהתאם להמלצות הוועדה הבינמשרדית להקמת ישובים חדשים ומתחדשים, לאשר הקמתו של היישוב יצפור, כלהלן:

- א. לפגוע להקמת יישוב סහילתי - יצפור (גלבוע ז) (שם ימבי) באזורי נ.צ. 2988/09.7.09 (על הר יצפור מדרום לג.ג. 475) במרחב המושב האזורי בקעת בית-שאנו.
- ב. להסיל על משרד הבינוי והשיכון בתאות ובשתיות עם משרד הממשלה, הסוכנות היהודית וחוmeg'ת האזורי בקעת בית-שאנו לתכנן, לפתח, ולאככל את היישוב.
- ג. אישור תתיקנית להקמת היישוב ומיקומו המדויק  
וקביע בהתאם לחוק התקבון והבנייה, התשכ"ה-1965.

- 1 -

ביקורות הממשלההՐלטה מס. 1917 של הממשלה מיום 02.06.2002.הקמת האחזות נח"ל בעירון

.1917\*

## מ. ח. ל. י. ט. י. ס. (פה אחד):

- א. לאחר הקמת תיאחזות נח"ל בעירון (ג.צ. 207/156).
- ב. להסמיד את שר הבשורה להוציא חקלה זו אל הפועל לאחר שיבדוק וויבחר את ההיישטים הבוגרים לבשלות המזינה על מקרקעין שבגדון.
- ג. לחשיל על החטיבה לחתויישבות של החסתדרות הציונית את התבנור והקמת תיאחזות."

החלטת סק. 444 של הממשלה מיום 26.07.2003

תקנות ושוביים חדשים באיזור חלופות תלואות בעקב

.444"

מ. ח. ל. י. ס. י. ס (71 קולות בעד; 1 נמנע) :-

א. על-יסוד מדיניות הממשלה בדבר פיזור אוכלוסייה  
וחיזוק הבנין, לפועל להקמת ושוביים באיזור חלופות  
חלוצה.

ב. לחטול על שר חפניות, בחתייעצות עם השרים אשר  
נציגיהם סמכים בउדות הטעויות לתכנון ולבניה  
ובמוסצת הארצית לתכנון ולבניה, קודם את חילוי  
תכנון היישובים.

ג. מספר היישובים, מיקומם ומתרם יוקבעו בתוכניות  
בהתאם לחוק התכנון ולבניה."

מזכירות הממשלההחלטה מס. 5007 של הממשלה מיום 25.04.1999ממשלה ישובנים - ערד על ח החלפת ועדת שרים לפיתוח הנגב  
וחגאליל

.5007

## מִן־חֲלֵד־יַעֲשֵׂה:

לאשר את החלטת ועדת שרים לפיתוח הנגב וחגאליל מס.  
ננ/16 סיום 28.3.99 כלהלן ובכפוף לכך שהאטוריות  
המדויקות למשך חישובים המוצעים להקמת על-פי סעיף  
א(1), א(5) ו-א(6) בהחלטה ננ/16 סיום 28.3.99  
ווקבו בתיאום עם צה"ל, ומיקומו של היישוב המוצע  
על-פי סעיף (א) 4 בהחלטה, ויבחו מחדש עם צה"ל.

לחנן החלטה:

ננ/16. ממשלה ישובנים

## מִן־חֲלֵד־יַעֲשֵׂה:

על-יסוד פריגיניות החתיושבות של הממשלה, לפועל להקמת  
חוישובים כרלקסו:

א. 1) יישוב במרחב המועצה האזורית רמת נגב  
"חלויקס" (שם זמני) - יישוב קהילתי באיזור  
נ.צ. 0-0340-1300;

2) יישוב במרחב המועצה האזורית מרכם הנגב  
"קדותא" (שם זמני) - כפר קהילתי אקוולוגי  
באיזור נ.צ. 0-2580-1940;

3) מרכז קהילתי אזרחי במרחב המועצה האזורית  
משגב "כתה" (שם זמני) - באיזור נ.צ.  
1735-2605;

4) יישוב במרחב המועצה האזורית עמק חירדן  
"תל-קצר ב'" (שם זמני) תל קצר ב' - יישוב  
קהילתי באיזור נ.צ. 0-23510-21040;

5) יישוב במרחב המועצה האזורית רמת הנגב "גנות  
תרומות" (שם זמני) - יישוב קהילתי באיזור  
נ.צ. 0-0515-1245;

6) יישוב במרחב המועצה האזורית גליל תחתון "כיתות  
רימון ב'" (שם זמני) - יישוב קהילתי באיזור  
נ.צ. 0-2436-1834;

חלהפה פפ. 22/14 על וענתה השרים לפוחות הנגב ויחנילל סיום 19.08.1998  
אחר צורמת לפרטופול החלטות המשלחת ובבלה תונת של החלטת ממשלה נזום  
19.11.95. ומספרה הוא 14445/22/14).

ט. 11. 98

החתם ושורשים בוגרים

. (14/11) 4445-

## מְחַלֵּן טִינָה:

א. על יסוד מדיניות חתניישבות של הממשלה לפועל להקמתם של היישובים הבאים בסרחב המועצה האזורית רמת נגב (שפנות היישובים ומוניהם).

1. ניצנה - חקמת ישות קהילתית בסמוך לכפר הנער ניצנה באיזור נ.צ. 094500/032700/00.

2. באר-פלכה - כפר קהילתי בוגוש ניצנה באיזור נ.צ. 093/039.

3. כפר דוד - כפר קהילתי בוגוש שדה בוקר באיזור נ.צ. 029500/127500/022.

4. עובדת - כפר קהילתי ממערב לתל חורבות עובדת באיזור נ.צ. 127/022.

5. שידרות - מדרשת לילומדי הסביבה ויפויר בדבר נ.צ. 014/993.

ב. לחתול על שרים חכונאים בדבר לפועל למימוש האמור בהקדם האמור.

ג. תוכניות היישוב תשתלב בתכנון אזרחי כולל שיקום בחשבו נם עובי היישובים הקיימים ויתהשך בתיכונים הטובייטיים וחנוכיות.

ד. שתאר היישוב לרבות מיקומו המדויק וגודלו יקבע בתוכניות בהתאם לחוק התכנון והבנייה.

ה. גושא התקנים יקבע בחלייבים מקובללים לעניין זה.

(הערה: חוסר העර שחשונש על החלטת ועדת השרים.)

תכלית מס' 1951 של הממשלה מיום 28.06.1998.

מזכיות הרתיישבות במורח חבל לכיש ובאיוזור ותיבר –  
ערר על החלטה ועדת חארים לעגון פיתוחה הרגוב וחניל –

.3951.

מ. ח. ל. ט. י. ס לאשר את החלטת ועדת חארים למאותה  
חגיג וchnil מס. 22/1 מיום 23.4.98 בשינויים כדלקמן:

על יסוד מריניות ההתיישבות של הממשלה ובהתאם  
להחלטה מס. 1281 מיום 30.1.83, 118 סיום 5.8.81  
1-2049 טירום 23.6.97:

א. לפועל לחתמתם של היישובים הקהילתיים הבאים  
(חשיבות חנוכיות הינן זמנית):

1) יתייר, בחל' יתייר באיזור נ"צ – 11/0841/1512;

2) סנסנה באיזור בנין-שעון באיזור נ"צ –  
1404/0855;

3) מנד באיזור מורה לכיש, באיזור נ"צ –  
1434/1000;

4) חרוב באיזור מורה לכיש ובייש, באיזור נ"צ –  
1410/1055;

5) אגוז באיזור מורה לביש, באיזור נ"צ –  
1430/1065;

6) ארוכובית באיזור מורה לכיש, באיזור נ"צ –  
1442/1095;

ב. להפסיק על חארים הנוגעים בדבר לפועל למימוש  
האפשר ברקדים האפשר;

ג. תכנית היישובים תשתלב בתכנון איזורי כולל שיקת  
בוחבון גם את עיובי היישובים קיימים ותמחשב  
בחיבטים סכובתיים וכוכביים;

ד. מיתאר היישובים, לרבות טיקומם חמדויוק ונדלים,  
ווקבעו בתכנון בהתאם לחוק התכנון והבנייה;  
חתשכ"ח-1965;

ה. כושא התקציב יקבע בהליכים המקובלים לעגון זה.

The will  
is



## משרד ראש הממשלה

יויעץ רה"ם להתיישבות

31 דצמבר 2002

דואר נבטים  
16.166 - אלון אקרמן

לכבוד

(רשימת תפוצה)

הנדיו: סיור מעקב ובקורת - יישובים חדשים

1. ביום ג', 21/1/03, בשעה 15:00 יתקיים במשרד ראש הממשלה שבירושלים סיור מעקב ובקורת בעניין הקמת יישובים חדשים ע"פ החלטות הממשלה. ישיבה זו תהוו גם כהנה לישיבת ועדת שרים בENDO.
2. בדיון זה עוסוק בשתי קבוצות יישובים:
  - א. יישובים דרום הר חברון וחול לcis: אגוז, חרוב, מושם, זעק, כרמית, חירון, יתיר ג', עירא ומשמר הנגב ב'.
  - ב. יישובים פיתוח ניצנה: שלומיות, ניצנה 1, ניצנה 2, ניצנה 3, ניצנית וברא מילכה.
3. בדיון זה יציגו המשרדים הבאים את השתתפותם בביצוע התוכניות שנקבעו.
  - א. משרד הבינוי והשיכון
  - ב. מנהל מקראקי ישראל
  - ג. משרד התשתיות הלאומיות
  - ד. משרד הפנים - מנהל התכנון
  - ה. משרד התרבות - מע"ץ
  - ו. משרד הבטחון - יחידה להתיישבות
  - ז. קרן קיימת לישראל
  - ח. חסוכנות היהודית
  - ט. החטיבה להתיישבות
  - י. מוא"ז לכיש, בני שמעון, רמת גן, אשכול
  - יא. יו"ר התנועות המתיישבות
4. מצ"ב החלטות הממשלה בENDO וחומר נוסף ישולח בהמשך.
5. אבקש לקבוע נציג מטעם משרד לדיון זה ולזהודיע לנו על כך בחקדם האפשרי.

בברכה,

עווי קרו

יויעץ ראה"ם להתיישבות


העתיקום: ראש הממשלה  
מנכ"ל משרד ראש הממשלה

לוח תפוצה:

מנכ"ל משרד הבטחון  
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  
מנכ"ל משרד התשתיות  
מנכ"ל משרד הפנים  
מנכ"ל משרד האוצר  
מנכ"ל משרד התחבורה  
מנכ"ל משרד החקלאות  
מנכ"ל ממ"י  
מנכ"ל קק"ל  
המחלקה לישראל - הסוכנות היהודית  
מנכ"ל החטיבה להתיישבות  
מנכ"ל הרשות לפיתוח הנגב  
ראש מוא"ז לביש  
ראש מוא"ז בני שמעון  
ראש מוא"ז רמת נגב  
ראש מוא"ז אשכול  
ראשי תנועות - האיחוד החקלאי  
אור משימות



מדינת ישראל



מעקב ובקורה  
ירושלים, כ"ו בטבת, תשס"ג  
31 בדצמבר, 2002  
סימוכין: 31122002010096

**סיכום ועדת מכרזים עליונה מיום 31/12/02**  
**לשבת המנהל הכללי**

12-01-2003

**DAOAR NCNOS**  
ט"ס 16364 חיק'ת אוקט 15/2002

משתתפים: מנכ"ל, צ. בירן, ע. לנDAO, ג. מנור, א. איוב.

**1. מנהל תכנון והנדסה**

- א. השתתפות ברכישת מבנים מתועשים שיוקמו  
ברשותות מקומיות ואזוריות.



1. מנהל תכנון והנדסה

הווגע ע"י מר יוסקה מנור, מנהל מינהל תכנון והנדסה

א. השתתפות ברכישת מבנים מותועשים שיוקמו ברשות מקומיות ואזוריות

1. ביום 29 לדצמבר 02 אושרה תקנה תקציבית למשרדנו להשתתפות ברכישת מבנים מותועשים.

2. מינהל תכנון והנדסה בשיתוף עם המינהל לבנייה כפרית, מבקש לאשר פרסום "מכרז מסגרת" לייצור והצבה של 250 מבנים מותועשים מתוצרת הארץ. על פי "מכרז המסגרת" יתקשרו הרשותות המקומיות והאזוריות עם אחת או יותר מהחברות שיזכו במכרז הניל ועל סמך תוצאותיו.

3. המשרד ע"פ התקנה התקציבית כאמור, ישתתף עם הרשות בימון המבנים.

4. לצורך רכישת המבנים באמצעות הרשותות המפורשות בתוכנית עבודה של המשרד, המצורפת בזיה, מבקש פטור ממכרז לתקשרות עם הרשותות. המבנים המותועשים יוצבו ע"י החברות הזוכות, בשטיחין של הרשותות הניל ובאחריותן המלאה. יודגש כי חיבורו התשתיות למבנים המותועשים לרבות כבישים, מדרכות, מים, ביוב וככדי יבוצעו ע"י הרשותות המקומיות והאזוריות, בפיקוחן ואחריותן המלאה במסגרת תפקידם הרשות על פי דין.

מובא להחלטת הוועדה.

**החלטה:**

לאור הצגת הדברים עיי מינהל תכנון והנדסה, מחלוקת הוועדה לאשר הוצאת "מכרז מסגרת" לייצור מבנים מטוועשים תוכרת הארץ. כנ ממליצה הוועדה בפני וועדת הפטור במשרד האוצר, פטור ממכרז ע"פ תקנה 3 (ט) לתקנות חובת המכרזים, להתקשרות עם הרשויות המקומיות והאזוריות, בהתאם לתוכנית העבודה מאושרת של המשרד המצורפת לפרוטוקול זה.

הוצאת המכרז ופרסומו יהיה באחריות מינהל תכנון והנדסה.

**טייפול:** מר יוסקה מנור בהתאם עם גבי' שרה אהרון

ס. 112

עמי לנDAO  
חשב המשרד

30/10 א.י.  
ציפי בירן, עו"ד  
הייעצת המשפטית

✓  
אבי מעוז  
המנהל הכללי


יוסף מנוח  
מנהל מינהל תכנון והנדסה

הו מילא גוריאן נס מלטאות  
גדי גראניטי נירנברג

שרה צימרמן  
מנהל אגף נכסים ודירות

ג

משרד הבינוי והשיכון ירושלים
לשכת המנהל הכללי
10-01-2003
<b>דוחן נבנָה</b>
מספר 16108 תום אקלק אגוז



## מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מעקב ובקירה

ירושלים,  
כ"ז בטבת, תשס"ג  
31 בדצמבר, 2002  
סימוכין : 31122002010043

אל: מר יעקב לוין - עוזר המנהל הכללי

שלום רב,

### הណון: דוח ביצוע עזרונות המדינה - שנת 2001

מצ"ב לעיינך דוח ביצוע פעולות מפורט של הקצבות הועודה הציבורית של עזרונות המדינה לשנת 2001.

בברכה,  
אורטאנר  
מעקב ובקירה

העתק: ✓ מר אבי מעוז, המנהל הכללי

מר חיים פיאלקוף, סמנכ"ל בכיר לתאום ותכנון

**מעקב אחר חוזים - מתќציב  
האפוטרופוס הכללי**  
שנת 2001

סידורי מספר	שם	מספר חוזה	המבקש	מספר בקשה	שם מהות העבודה	סכום ההתחייבות	אישור רוא"ח	תאריך תקציבים	העברה ללקוח	תאריך חתימה	תשכון לתשלום	הערות
1	כפר פינו	5098868	מעיינות האומה	2	פיתוח ותשתיות מבנים למדרשת	20,000		20/05/2002		11/12/2002	25/12/2002	26/12/2002
2	ירושלים	5114319	מרכז קהילתי משכנת יעקב	5	השתתפות בהשלמת בגין המרכז הקהילתי	20,000		20/05/2002		19/12/2002	26/12/2002	31/12/2002
3	ירושלים	5114327	דודאי יעקב	6	השתתפות בהשלמת בנייה	30,000		20/05/2002		19/12/2002	26/12/2002	30/12/2002
4	ביתר	5098843	הדרת ירושלים	7	השתתפות בהשלמת בניית בית הכנסת בשכ' הדס בביתר	25,000		20/05/2002		19/12/2002	12/12/2002	25/12/2002
5	בנ' ברק	5114335	בית הכנסת דוחידי בעילזא זכרון מאיר בנ' ברק	9	השתתפות בריחס וSHIPOTIM בבית הכנסת	20,000		20/05/2002		19/12/2002	26/12/2002	30/12/2002
6	ירושלים	5088489	מוסדות ברסלבי נחמת ציון וירושלים	11	סיע בשכ' ד' למוחסרי דירות	20,000		20/05/2002		02/10/2002	10/10/2002	26/12/2002

**מעקב אחר חוזים - מתקטזיב  
האפוטרופוס הכללי**

01/01/2003

שנת 2001

סידורי	מספר יישוב	מספר חוזה	המבקש	מספר בקשה	זהות העבודה	סכום ההתחייבות	תאריך למועד תשלום	הכופים	תאריך לאגף	תאריך חתימה	חשבון לתשלומים	הערות
7	תל אביב	5114277	בית ישראלי בית מדרש לתרה ותפילה ע"ש מון אדמונ"ר הר"י מגור צוון"ל	12	השתתפות בשיפוצים בבית המדרש	20,000	20/05/2002	16/12/2002	26/12/2002	30/12/2002	31/12/2002	
8	יבנה	5098629	בית חב"ד יבנה שע"ג עיר אגדות חב"ד	15	השתתפות בהשלמת בניין מרכז קהילתי	20,000	20/05/2002	19/12/2002		10/12/2002		
9	בני ברק	5114343	ההלי אברהם בני ברק	16	השתתפות בשיפוץ והרחבת גן הילדים	15,000	20/05/2002	19/12/2002		26/12/2002	30/12/2002	
10	בני ברק	5098637	היכל מנחות	17	השתתפות בשיפוץ והרחבת אופריות	30,000			10/12/2002	25/12/2002	26/12/2002	לא לתשלומים, מעקב
11	ירושלים	5098645	מוסדות תולמוד תורה דושעה בית מדרשי	22	השתתפות בהשלמת בניין כנסת	30,000	20/05/2002	16/12/2002		10/12/2002	25/12/2002	26/12/2002
12	أشكלו	5088497	משק אביחי ע"ש החיל' אביחי דבוק זל'	23	השתתפות בהשלמת בניין בית כותת	30,000	20/05/2002	02/10/2002		10/10/2002	20/10/2002	03/11/2002

**מעקב אחר חוזים - מתකציב  
האפוטרופוס הכללי**

01/01/2003

שנת 2001

מספר סידורי	שם יישוב	מספר חוזה	המבקש	שם בקשה	מספר	מזהה העבודה	סכום ההתחייבות	אישור רואיין	תאריך תקציבים	העברה למחוז	הוכפים	הועבר לאגף	תאריך חתימה	חשבון לתשלומים	הערות
13	אשדוד	5098652	עדגה להקמת בoshlimat bnei yom v'beit haconot brachot charezit	26	השתתפות בהשלמת בניית בית הכנסות	30,000	19/12/2002	20/05/2002			10/12/2002	25/12/2002	26/12/2002		
14	צפת	5098660	נהל נבע מקור חכמה - אגדה להחיה היישוב הדתי בגליל העליון ע"ש רביהם	28	הצעדיות מען ילדים עבור ילדי רוחה	30,000	19/12/2002	20/05/2002			10/12/2002	25/12/2002	26/12/2002		
15	אשדוד	5075460	סעם - תורה נהדרעה אשדוד	29	השתתפות באחזקת מבנה	10,000	22/08/2002	20/05/2002			23/06/2002	28/08/2002	03/09/2002		
16	ירושלים	5093190	סולם - רושלים	31	השתתפות בשיפוצים והרחבת מרכז טיפולים לילדים	50,000	05/11/2002	20/05/2002			10/10/2002	18/11/2002	02/12/2002		משה מרחביה אישור מהחו 18/11/02
17	ירושלים	5098678	הישיבה הקדושה והח"ת תורת אמת כללית	33	השתתפות בשיפוצים בניין - הפכימיה והמטבח	30,000		20/05/2002			10/12/2002	25/12/2002	26/12/2002		מעקב לא לתשלומים.

**מעקב אחר חוזים - מת慷慨יב  
האפוטרופוס הכללי**

01/01/2003

שנת 2001

סידורי	מספר	ישוב	מספר חוזה	המקש	שם	בקשה	העובדת	סהם ההתחייבות	אישור רוא"ח	אישור אגרף	העבורה	הנכסים	תאריך למועד	תאריך חתימה	חשבון לתשלומים	הערות
18	צפת		5093208	אגודת קריית ח'ב"ד בעיה"ק צפת ת'')	35	השתתפות בşıfyoz מתכנים ציבוריים לשכ' שלים	40,000	05/11/2002	20/05/2002	10/10/2002	11/12/2002	25/12/2002	26/12/2002	העבר לבריקת אמון רוטר		
19	ירושלים		5098686	מוסדות צמח זדק ח'ב"ד לייזאוויטש	39	השתתפות בşıfyoz בית הכנות	30,000		20/05/2002		10/12/2002	25/12/2002	26/12/2002	לא לתשלום.	מעקב	
20	חיפה		5098694	מסורת ישראל חיפה	40	השתתפות בבנייה חדר בספריה	15,000	16/12/2002	20/05/2002		10/12/2002	25/12/2002	26/12/2002			
21	אלוני הבשן		5091764	מרכז תורכי אלוני הבשן	42	השתתפות ברכישת מבנה למרכז למידה لتלמידים בעל ליקוי' למידה נזקקים	30,000	05/11/2002	20/05/2002	10/12/2002	07/11/2002	30/12/2002	31/12/2002			
22	קריית ערים		5098702	מ"מ קריית ערים	43	השתתפות בהקמת פינת קשב למוגדר השכונתי במסגרת שייקום שכונות	30,000	19/12/2002	20/05/2002		10/12/2002	25/12/2002	26/12/2002			
23	ירושלים		5098710	קרן צאנצ ואני תפילתי	47	השתתפות בהשלמת בנייה בית נכונות	20,000	16/12/2002	20/05/2002		10/12/2002	25/12/2002	26/12/2002			

**מעקב אחר חוזים - מתකציב  
האפוטרופוס הכללי**

שנת 2001														
מספר סידורי	שם יישוב	מספר חווה	שם המבוקש	מספר בקשה	שם המהות העבודה	סכום ההתחייבות	תאריך אישור אגף	תאריך תקציבים	הערות למועד תשלום	שם חשבון	תאריך חתימה	תאריך לאגף	הסכום	הערות
24	רמת גן	5093216	הישיבה הגבולה רמת גן	49	השתתפות בשיפוץ מבנים לחיל' ההסדר	50,000	05/11/2002	20/05/2002	24/11/2002	账户 26/12/2002	16/12/2002	24/11/2002	10/10/2002	העבר לביקורת שמעון גרבוי מאושר 24/11/02
25	מכאן חורון	5086962	תלמי אברהם	52	השתתפות בהקמת מבנה לאינטגרציה	40,000	22/08/2002	20/05/2002	21/11/2002	账户 18/12/2002	02/12/2002	21/11/2002	10/10/2002	העבר לביקורת יair רפאל יש אישור 21/11/02
26	كريית אונו	5088471	היליכות עם ישראל	55	השתתפות בהשלמת בגין בית הכנסת	20,000	22/08/2002	20/05/2002	10/10/2002	账户 03/11/2002	20/10/2002	10/10/2002		
27	טף אילון	5088505	בית הכנסת המרכזី נוף אילון	56	לבית הכנסת המרכזית	10,000	02/10/2002	20/05/2002	10/10/2002	账户 03/11/2002	20/10/2002	10/10/2002		
28	הושעה	5093166	יצירה לקידום ופיתוח מצפה הושעה	58	השתתפות בהשלמת המבנה	40,000	05/11/2002	20/05/2002	16/12/2002	账户 30/12/2002	26/12/2002	16/12/2002	17/11/2002	העבר לביקורת חיים לב-נון יש אישור 12/12/02
29	אשדוד	5086970	דורשי אמת	59	השתתפות בשיפוץ בית הכנסת	10,000	22/08/2002	20/05/2002	10/10/2002	账户 03/11/2002	20/10/2002	10/10/2002		
30	צפת	5075478	מוסדות שלמה ושמואל	61	עדירה למשפחות נזקקות בשכר דירה ובזמן נגדי ירי	30,000	19/12/2002	20/05/2002	18/12/2002	账户 30/12/2002	26/12/2002			
31	كريת ארבע	5098959	מדרשת חברון	62	השתתפות במגון חלופות	70,000	16/12/2002	20/05/2002	11/12/2002	账户 26/12/2002	25/12/2002			אישור מחוז ירושלים 18/11/02

**מעקב אחר חוזים - מתקטזיב**  
**האפוטרופוס הכללי**

שנת 2001

מספרות	שם סידורי	שם יישוב	מספר חוזה	המקש	שם בעובודה	מספר בקשה	סכום ההתחייבות	אישור רוא"ח	תקציבים	הנכסים	העברת	תאריך לאגרף	תאריך חתימה	חשבון לתשלומים	הועבר לבודיקת משה מרחביה אישור מחוז 18/11/02
	32	ירושלים	5093240	בית חילם לחולמים כרכימים קטמן ירושלים	40,000	63	השתפות בשיפוץ המבנה	20/05/2002	15/08/2002	10/10/2002	18/11/2002	02/12/2002	18/12/2002		הועבר לבודיקת משה מרחביה אישור מחוז 18/11/02
	33	ירושלים	5088513	איגוד לחמי ירושלים בעיר העתיקה	40,000	64	השתפות בשיפוץ המבנה	20/05/2002	02/10/2002	10/10/2002	18/11/2002	02/12/2002	18/12/2002		הועבר לבודיקת משה מרחביה אישור מחוז 18/11/02
	34	ירושלים	5088521	איגוד לחמי ירושלים בעיר העתיקה	20,000	65	השתפות בשיפוץ המבנה	20/05/2002	02/10/2002	10/10/2002	03/11/2002	20/10/2002	18/11/2002		
	35	ירושלים	5099882	ארגון בני עקיבא בישראל הנהלת הארץית	50,000	67	השתפות בשיפוץ בסיחות, במבנה	20/05/2002	19/12/2002	10/10/2002	17/12/2002	26/12/2002	30/12/2002		הועבר לבודיקת משה מרחביה אישור מחוז 18/11/02
	36	ירושלים	5098934	שם"ר - עמותת אקדמאים שומר מזוות יצאי רוסיה ומחרא אירופה	20,000	71	מרכז תעסוקת שלדים - שיפורים	20/05/2002	29/12/2002		11/12/2002	25/12/2002	26/12/2002		

**מעקב אחר חוזים - מתוך ציב  
האפוטרופוס הכללי**

01/01/2003

שנת 2001

סידורי מספר	שם, יישוב	מספר חוזה	המבקש	שם, מוס.	בקשה	העובדת	מספר ההתחייבות	אישור רוא"ח	אישור אגף	הכופים	הערות למשולם	תאריך חתימה	תאריך לאגרף	העבורה למחוד	העבורה	תקציבים	תוקף	תאריך למס' חשבון	שם, מוחלטת
37	נתניה	5099973	משרד הbst והשיון	75	בנייה שוכנה לשלים ע"ש דוד ורבeka קיינס ושיפז דירות לעולים מצקים	350,000			20/05/2002	18/12/2002	26/12/2002	30/12/2002						בקשת זו מחלקת. מתוקצב לרשותות.	
37	בית שמש	5100086	משרד hbst והשיון	75	בנייה שוכנה לשלים ע"ש דוד ורבeka קיינס ושיפז דירות לעולים מצקים	350,000			20/05/2002	18/12/2002	26/12/2002	30/12/2002						בקשת זו מחלקת. מתוקצב לרשותות.	
37	דימונה	5100813	משרד hbst והשיון	75	בנייה שוכנה לשלים ע"ש דוד ורבeka קיינס ושיפז דירות לעולים מצקים	350,000			20/05/2002		23/12/2002	26/12/2002						בקשת זו מחלקת. מתוקצב לרשותות.	
37	אור עקיבא	5100995	משרד hbst והשיון	75	בנייה שוכנה לשלים ע"ש דוד ורבeka קיינס ושיפז דירות לעולים מצקים	350,000			20/05/2002		24/12/2002							בקשת זו מחלקת. מתוקצב לרשותות.	

**מעקב אחר חוזים - מתזכיב  
האפוטרופוס הכללי**

01/01/2003

שנת 2001

מספרות הערות לתשלום	תאריך חתימה	הועבר לאגף	תאריך החלטה	הכופים	העברה למחוד	אישור אגף	אישור רוא"ח	תקציבים	סכום התמחיבות	מזהות העובדת	מספר בקשה	המבקש	ס. חוזה	יישוב	סדרה
בקשה זו מחולקת. מתוקצב לרשות. לא מאושר لتשלום	30/12/2002	26/12/2002				20/05/2002			350,000	בנייה שכונה לעתים ע"ש דוד ורבקה קייפיס ושייפץ דירות לעולים נקיקים	75	משרד הבינוי והשיכון	5114194	רملיה	37
בקשה זו מחולקת. מתוקצב לרשות. לא מאושר لتשלום	30/12/2002	26/12/2002				20/05/2002			350,000	בנייה שכונה לעתים ע"ש דוד ורבקה קייפיס ושייפץ דירות לעולים נקיקים	75	משרד הבינוי והשיכון	5114186	רחובות	37
הועבר לבדיקה עדי שפיר. יש אישור	11/11/2002	31/10/2002	20/06/2002	20/05/2002					200,000	לשיפוץ בתים נכונות הארץ הספרדי בצתת	79	משרד הבינוי והשיכון	5075429	צפת	38
הועבר לבדיקה עדי שפיר. יש אישור	18/12/2002	02/12/2002	21/11/2002	20/06/2002	20/05/2002				250,000	לשיקום חצר היהודית בטבריה	80	משרד הבינוי והשיכון	5077136	טבריה	39
הועבר לבדיקה בנימין ויל אישור מחוד 18/11/02			18/11/2002	24/06/2002	20/05/2002				400,000	שיקום החבע היהודים בעיר העתיקה	81	משרד הבינוי והשיכון	5075635	ירושלים	40

**מעקב אחר חוזים - מת慷慨יב  
האפוטרופוס הכללי**

שנת 2001													
הערות	הערות	חשבון	תאריך חתימה	הערות	העברה	סכום	סה"מ	מספר	ה המבקש	מספר	שם	יישוב	סידורי
הועבר לטיפול างף אכלהו				הועבר לאגף למחוז	אישור רז"ח	3,063,904	84	בקשה	העבודה			משרד הכימי והשיכון	41
				תקציבים	חנה פרות הוציאה אישור לטיפול างף אכלהו				ההתchiaבות				
הועבר לבדיקה מרוי דסקל. יש אישור מחוז	עדין אין אישור لتשלום	28/08/2002	12/08/2002	07/07/2002	20/05/2002	200,000	85	בע"פ פיתוח לשכונות - עלים - בגובה החרובים ברכסים	עב"פ פיתוח לשכונות - עלים - בגובה החרובים ברכסים	5075841	רכסים	משרד הכימי והשיכון	42
הועבר ממשרד ריה"מ הועבר לבריקת משה מרכבה אישור מחוז 18/11/02	16/12/2002	02/12/2002	18/11/2002	10/10/2002	02/10/2002	75,000	86	בת ציון מוסדות לבנות עלות ממדיינות חבר העמים	шибוץ הפנימיה לבנות עלות ממדיינות חבר העמים	5093547	ירושלים	בת ציון מוסדות לבנות עלות ממדיינות חבר העמים	43
הועבר ממשרד ריה"מ	31/12/2002	30/12/2002	24/12/2002		19/12/2002	20,000	87	השתפות шибוץ הפנימיה	מכינת "חיסן" פדואל	5101068	פדואל	מכינת "חיסן" פדואל	44
הועבר ממשרד ריה"מ						20,000	88	шибוץ מבנה בית כורש לייהודי איראן ישראל	ארבן בית קורש של יהוד איראן ישראל		חולון		45

34.10 מ"מ גובה



Prime Minister's Office  
Division For Policy Implementation

משרד ראש הממשלה  
אגף תיאום וטיעב ובקרה

משרד הפנים - ירושלים וירושלים  
לשכת המנכ"ל הכללי

25-12-2002

**דואר נבס**

ס. 15949 – יי. אגף אגף אגף

י"ח טבת, תשס"ג  
23 דצמבר, 2002  
11616 - 1 (8/מ)

לכבוד

(רשימת תפוצה)

**הندנו: ועדת בינו מושדרית לטיפול בחסמים - פרויקטים במשרד התchromורה**

- הנכ"ם מזומנים לדיוון מס' 29 של הוועדה הבינו מושדרית לטיפול בחסמים. הדיוון יתקיים ביום ד', בתאריך 8/1/2003, בין השעות 11:00-13:00, בראשות המשנה למנכ"ל, במשרד ראש הממשלה, בחדר דיונים חדש.
- נושא הדיוון - מעקב ובקרה בפרויקטים של משרד התchromורה מישיבות קודמות (מצ"ב סיכום דיוון אחרון מיום 02/10/9).
- המשרדים מתבקשים להעביר בכתב, לחותם מטה, סטטוס דיווח בפרויקטים השונים עד לתאריך 5/1/03.
- בקבלת הפקס, אتا אישרו השתתפותכם בטל': 02-6705442, דורין.

בברכה,  
ס.א.ר ו.י.  
אמיר וייס  
אגף תיאום ובקרה

העתק:

מר אלכס גולדנגורן, המשנה למנכ"ל, משרד ראש הממשלה  
מר אבישי כהן, ראש אגף תיאום מעקב ובקרה, משרד ראש הממשלה

טל: 02-5635487 נס: 91919, ירושלים 3, קפלן ר.א.

3 Kaplan St. Hakirya, Jerusalem 91919, Israel. Tel: 972-2-6705442 Fax: 972-2-5635487

**רשימת תפוצה:**

פורום מנכ"לים: אוצר, ביטחון, תחבורה, ביוני ושיכון, פנים, תשתיות, איכות הסביבה, ממ"י  
 מר מירון חומש- המשנה למנהל מינהל מקרקעי ישראל  
 מר משה מרחביה- מנהל מחוז ירושלים, משב"ש  
 מר יוסי קופ- המשנה למנכ"ל מע"צ  
 מר צ'ארלס סולומון- סמנכ"ל כלכלת ותכנון, משרד התעשייה  
 גבי בינה בראון- המשנה למנכ"ל, משרד לאיכות הסביבה  
 גבי גלית כהן- ע"ס מנכ"ל מדיניות ותכנון, משרד לאיכות הסביבה  
 מר דוד ירוסלביץ- סי נציג המים  
 מר יעקב צמח- מותאם פרויקטים, מנהל פיתוח תשתיות ביוב, משרד התשתיות  
 מר דודו אהרון- סגן מתקנן מחוז מרכז, משרד הפנים  
 מר תומר גוטהילף- ע"מ מנהל מינהל התכנון, משרד הפנים  
 גבי מיכל מריל- אגף תכננות מתאר מקומיות ומפורטות, משרד הפנים  
 מר אריה לב- ר' הייחידה למקרקעין ותכנון פיזי, משרד הביטחון  
 מר שאול צמח- סי הממונה על התקציבים, משרד האוצר  
 מר אופיר קרני- רכז תחבורה, משרד האוצר  
 מר גבי גולן, יועץ ראש הממשלה לתכנון אסטרטגי  
 מר אלי דהן- מנהל לשכת ראש הממשלה, מחוז צפון  
 מר ויהאל ניזרי- מנהל לשכת ראש הממשלה מחוז מרכז  
 מר יואב לאביד- מנהל לשכת ראש הממשלה, מחוז דרום



**משרד ראש הממשלה  
לשכת המנהל הכללי**

טי חשוון, תשס"ג  
15 אוקטובר, 2002  
3 - 3/11499 (מ)

לכבוד

(רשימת תפוצה)

**הندון: סיכום דיון מס' 25 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים - סטטוס מעקב ונקרות בפרויקטיטים במשרד התחבורה**  
יום ד', 9/10/02, משרד ראש הממשלה, ירושלים

כללי:

בדיון מס' 25 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים בראשות המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה, הועלו לדין פרויקטים במשרד התחבורה. בישיבה ניתן דו"ח מצב לבני כל אחד מהפרויקטים הכלל בעיות, חילוץ חסמים ותארוכי יעד לביצוע.

להלן סיכום הישיבה:

רכבת ישראל:

פרויקט מס' 1, תחנות נוטעים בכפר סבא (נורדאו- הר/113/1, סוקולוב- הר 113/12):

1. תחנת נורדאו- דיון בהתקנות לתכניות נקבע ליום 13/10/02 בוועדת המשנה להתחנות במוחוז המרכז, באחריות משרד הפנים.
2. תחנת סוקולוב- דיון בהתקנות לתכניות נקבע ליום 2/10/02 בוועדת המשנה להתחנות במוחוז המרכז, באחריות משרד הפנים.
3. נציג משרד התחבורה מסר בדיון כי מכزو הכלל את כביש מס' 531 והרכבת יצא בחודש ספטמבר.
4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה והפנים עד לתאריך 30/11/02.

פרויקט מס' 2, מסילת השפלה רוחבומת- אשדוד :

1. בפרויקט זה בשלב התכנון הסטטוטורי הסתיימים וניתן לצאת לביצוע.
2. מוחוז המרכז (3/101/02/82 ד')- נוטח פרסום לממן תוקף נמסר לרכבת ישראל לפublication ביום 9/10/02.
3. מוחוז הדווום (מח/140)- התכנית קיבלה תוקף.

-2-

4. דיווח סטטוס על התקדמות הפרויקט באחריות משרד התחבורה, עד לתאריך 30/11/02.

**פרויקט מס' 3, מסילת רכבת בתוואי איילון דרום (תdem"ת 2001):**

1. נציג משרד התחבורה מסר בדיון כי הפרויקט מוקדם בשיטת ה- I.P.C כפי שנקבע בדיון בראשות ראש הממשלה.
2. ביום 2/9/02 החלטה הוועדה המחויזת ת"א להפקיד את התכנית בתנאים. ההחלטה הופצה ביום 8/10/02.
3. רשות ישראל תמלא אחר התנאים הכלולים בהחלטה ותעביר את החומר לוועדה המחויזת עד לתאריך 15/12/02, באחריות משרד התחבורה.
4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה והפנים עד לתאריך 30/11/02.

**פרויקט מס' 4, רាជל"צ מערב (מח 7/14):**

1. נציג משרד התחבורה מסר בדיון כי בעקבות החלטת הוועדה המחויזת על מנתהו(ms)המשילה השתנה תכנון הפרויקט. התכנית תוגש מחדש לאחר תיאום עם עיריית רាជל"צ. לטענת נציג המשרד עלות הפרויקט עשויה לגזול.
2. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה והפנים עד לתאריך 30/11/02.

**פרויקט מס' 5, מסילת קריית-נהריה:**

מחוז צפון (תכנית מס' גי/12042):

1. ביום 18/9/02 התקיימה ישיבה בנוגע לתכנית בלשכת התכנון מחוז הצפון בהשתתפות הנורמים הרלוונטיים, בישיבה הוטכם על עדכון המסמן האקוסטי והכנות למועד גנים ושמורות טבע.
2. הוועדה הבין משרדית פונה לביקשה למשרד לאיכות הסביבה להעלות את התכנית לידיון במועצת ננים ושמורות טבע בישיבתה ביום 14/11/02, באחריות המשרד לאיפה"ס.
3. דיון בנושא הקללה מתמ"א 8 בולנת"ע יזקירים שבועיים מיום הדיון במועצת ננים ושמורות טבע, באחריות משרד הפנים.
4. דיון בהקללה מקווי בניין- התכניות טובא לידיון בוועדת המשנה לקויי בניין בתאריך 14/11/02, באחריות משרד הפנים.

מחוז חיפה (תכנית מס' ג/ד/1249):

1. לדברי נציגת רכבת ישראל מבוצע בימים אלה קיר אקוסטי שהינו חלק כו הנענה שנדרש בהשלמות למסקירות החשיפה על הסביבה המתיחס להכפלות המשילה. וכבתת ישראל-תגשים למשרד לאיפה"ס במחוז חיפה את פרוט ההשלמות למסקירות שלדבריה בוצע על ידה עד לתאריך 15/11/02, באחריות משרד התחבורה.

-3-

2. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה, הפנים ואיכח"ס עד לתאריך  
30/11/02.

פרויקט מס' 6, מנהרות הכרמל (חפ/1975 א'):

1. סטטוס:
- נכח זכין לביצוע הפרויקט ונחתם חוזה לביצוע.
  - נווה מאה ומאתו עם הזכין והושנו הסכמות בנוגע לביצוע הפרויקט.
  - לבנק דיסקונט יש חוזה קיים עם הזכין. הבנק לא מוכן לתת הלוואה לזכין וורוצים לשגת מהחוזה.
  - הושגו אישורים סטטוטוריים והتب"ע אישר למטען תוקף.
  - הוגשה עתירה מינימלית לביה"מ המחווי לביטול התכנית.
  - צפי לתחילת עבודה- תחילת 2003.
  - שלמת הפרויקט ופתיחה המינימלית לתנועה- אמצע 2007.

2. משרד התחבורה יגיש עותקים מתקנים בהתאם להנחיות לצורכי אישור למטען תוקף עד לתאריך 31/10/02.

3. התכניות יבדקו ובמידה והן توאמות את ההנחיות יפורסמו לאישור למטען תוקף תוך שבוע מקובל העותקים המתקנים בלשכת התכנון המחווי, באחריות משרד הפנים.

4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה והפנים עד לתאריך 30/11/02.

פרויקט מס' 7 רכבת קלה בת"א- הקו ה"אדום" (תמ"מ 1/5, תמ"מ 12/3):

1. מועד שמיית התתנדויות חסתיים ב- 20/8/02. החוקרים יגבשו את המלצותם עד לתאריך 30/11/02, באחריות משרד הפנים.

2. העתקת תשתיות וקידום זמינותם בביתם:

- a. מכרז להעתיקת תשתיות ברוח ניסנbaum בהיקף של כ- 30 מלש"ח פורסים ונבחר זוכה. פגשות הבקרה עם הזוכה בתחילן- 10/10/02. וחלילת עבודה צפוייה- 1/12/02.

- b. מכרז להעתיקת צינור ניקוז ראשי בהיקף של כ- 15 מלש"ח פורסים. הגשת הצעות מתוכנת- 02/11/02. בחירות זוכה במהלך חודש דצמבר.

3. הנחת מסמכי P.Q. ע"י המתמודדים בתאריך 29/10/02, באחריות משרד התחבורה.

4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה והפנים עד לתאריך 30/11/02.

פרויקט מס' 8, דרכ גישה לתחנת רכבת קריית אריה (פט/1241/66):

- התכנית נקלטה ביום 02/09/02, לאחר שעמדה בתנאי הסף.
- התכנית טובאה לדין בוועדה המחוויות ביום 13/11/02, באחריות משרד הפנים.

-4-

3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה והפנים עד למועד 30/11/02.

**פרויקט מס' 9, תחנת ראש העין צפון (קסט) (שדי/193):**

1. ביום 14/7/14 החלטה ועדת המשנה להתקנות לדוחות את החתוגיות ולתת תוקף לתוכנית.

2. ביום 2/7/15 אושרה התוכנית בולקחש"פ.

3. ביום 2/9/2 הוגש עיר ע"י הוועדה המקומית לראש העין למועצת הארץ.

4. נציג משרד הפנים דיווח כי דיון כערך עתיד להתקיים לקראת סוף חודש נובמבר. מפאת דחיפות הטיפול בנושא, הוועדה הבין משרדית פונה בקשה אל י"ר ועדת המשנה לעוררים של המועצה הארץ לקיים את הדיון עד במחצ' החודש הקרוב. באחריות משרד הפנים, להעביר הבקשה ליו"ר הוועדה.

5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה והפנים עד למועד 30/11/02.

**פרויקט מס' 10 קו נסעים ברכבת בין דימונה לב"ש- תחנה צפונית בבאר שבע:**

הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים פונה בבקשת מנכ"ל הרכבת להעביר סטטוס באשר למיקום התחינה הצפונית בבאר שבע, באחריות משרד התחבורה.

**מע"צ:**

**פרויקט מס' 1, כביש מס' 431 (תמי'ם 3/6/ב, תמי'ם 3/6/ה):**

1. בפרויקט זה שלב התכנון הסטטוטורי הסתיים וניתן לצאת לביצוע.

2. שתי התקנות (תמי'ם 3/6/ב ו- 3/6/ה), פורסמו למתן תוקף בעיתונות ביום 20/9/2002. כמו כן נשלחו התקנות לפירסום ברשומות.

3. פורסם מכרז מיון מוקדם בשיטת P.F.I. בחודש אונוסט. המכרז יצא עד ינואר 2003. עד לסגירה פיננסית סוף 2003.

4. דיווח סטטוס לוועדה על התקדמות שלבי הפרויקט באחריות משרד התחבורה עד למועד 30/11/02.

**פרויקט מס' 2, כביש מס' 551 (מח/84):**

1. נוסח פרסום להפקדה נמסר למע"צ ביום 25/8/02. על מע"צ להעביר לשכת התכנון את הודיעות הפרסום. התקופה להתקנות מטתיימת בסוף חודש אוקטובר.

2. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה והפנים עד למועד 30/11/02.

**פרויקט מס' 3, כביש מס' 461:**

1. מע"צ החלטה להעביר את התוכנית לוועדה לתשתיות לאומיות. התוכנית הוצגה לצוות בראשות מתכנתת הוועדה ואושרה עקרונית להצעה. מע"צ תגשים התוכניות עד סוף חודש אוקטובר.

-5-

2. סעיפים 77-78 לחוק- על מע"צ להגיש תוכניות מתוכנות בהתאם להחלטת הוועדה המחויזית מיום 20/6/19 לנבי פרסום לפי סעיפים 77-78, עד לתאריך 31/10/02, באחריות משרד התחבורה.

3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה והפנים עד לתאריך 30/11/02.  
פרויקט מס' 4, כביש מס' 46 עוקף תעשייה אוביידית (מח/14ב'):

1. התכנית פורסמה להפקה ביום 22/8/2002. מועד סיום תקופת ההפקה להתנדויות יהול-ב- 22/10/02.

2. באם יונשו התנדויות התכנית עליה לדין בועדת המשנה להתנדויות עד לתאריך 30/11/02, באחריות משרד הפנים.

3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה והפנים עד לתאריך 30/11/02.  
פרויקט מס' 5, כביש מס' 57 (מח/137):

1. לביקשת הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים התקיים דין בנושא בראשות מנכ"ל משרד התחבורה. בישיבה סוכם:

א. מאחר ומדובר בפרויקט לאומי, הוועדה המחויזת תעניק עדיפות וקדימות עלינה לדיניהם בנושא, תוך קביעתلوحות זמנים לדיניהם.

ב. מנכ"ל משרד התחבורה הנחה את מע"צ לסכם עם המתכנן בדיקת החלופות כאשר בתכנית הסופית תונגה גמישות בהתאם לנידרש.

2. ביום 9/10/2002 התקיימה ישיבה בנושא בראשות מתכנן מרזו המרכז בה הצינה מע"צ את התכנית לדין. בדיון הוצגה חלופה נוספת שהוכנה ע"י המועצה האזורית עמק חפר וכן נטעו עדמות הגורמים השונים וביחס הרשות המקומיות והישובים הגובלים. לשכת המתכנן תבחן בהקדם את החומר שהוצע ותעדכן את מע"צ לגבי הלו"ז לגבי המשך הטיפול בתכנית. באחריות משרד הפנים עד לתאריך 31/10/02.

3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה והפנים עד לתאריך 30/11/02.  
פרויקט מס' 6, כביש מס' 553 (מח/186):

1. מועד לדין בהתנדויות נקבע ליום 20/10/2002. באחריות משרד הפנים.  
2. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה והפנים עד לתאריך 31/10/02.

פרויקט מס' 7, מחלף אור עקיבא:

1. נציג משרד התחבורה מסר בדיון כי הייתה בקשה של המשרד לתקציב את בניית המחלף בשנת התקציב 2003, אך משרד האוצר דחה את הבקשה. משרד התחבורה עבריר למשרד ראש הממשלה את כל הפירות הדרושים בנושא לביקורת המשרד.

2. משרד התחבורה סיכם את נושא הקירות ההפולים עם משרד הבינוי והשיכון.

-6-

3. עותק מתוכן הוגש ע"י מע"צ לשבת הרכנון ביום 19/9/02 ונמצא בבדיקה. הבדיקה תושלם עד ליום 15/10/02. אם יימצא כי מולאו כל תנאי החלטה להפקדה תינתק הודעה ליום הרכנון ולכשו עבورو העותקים במלואם יימסר נוסח פרסום להפקדה. באחריות משרד הפנים.

4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחבורה והפנים עד לתאריך 30/11/02.

פרויקט מס' 8, הרחבת כביש מס' 1 בקטע שער הגיא שורש:

1. עתירת אדם טבע ודין בנוגע להרחבת הכביש נדחתה ע"י בית המשפט המחווי בירושלים.

2. דין שני בנוגע להרחבת התקיים בולקחש"פ בתאריך 7/10/02. החלטתה של הולקחש"פ תועבר לנורמים הנוגעים בדבר בתון שבועיים, באחריות משרד הפנים.

3. דיווח סטטוס לוועדה, באחריות משרד התחבורה והפנים עד לתאריך 31/10/02.

פרויקט מס' 9, כביש מס' 358 :

1. נציג משרד הביטחון העלה בישיבה את בקשה מערכת הביטחון ממשרד התחבורה/מע"צ לקדם את הרכנון והביצוע של החלופה כפי שהבררי נציג שר הביטחון סוכמה בוועדה המחויזת על דעת שר הביטחון.

2. משרד התחבורה והביטחון יעבירו את החומר הרלוונטי אודות הפרויקט למשרד ראש הממשלה בהקדם האפשרי לקרה הנטען לדיוונית של הוועדה הבין-משרדית לטיפול חסמים.

בברכה,  
אליהו ג'י  
 אמיר וויס  
 אגף תיאום ובקרה

תפוצה:

משתתפים

מכ"לים: ראש הממשלה, בניין ושיכון, תחבורה, תשתיות, אוצר, פנים, ביטחון, איכות הסביבה, ממ"ג.

מר דב וייסגלס, מנהל לשכת ראש הממשלה  
 גבי גליות כהן, ע"י סמכילויות בכירה, המשרד לאיכות הסביבה



טבת תשס"ג – דצמבר 2002

### ישיבת צוות בין-משרדית – תכנית סיווע ל 11 יישובי קו הדר

ישיבה ראשונה של הצוות הבין-משרדית לקידום תכנית הסיווע ל 11 יישובי קו הדר התקיימה ביום שני ייח טבת, 23.12.02, במשרד ראש הממשלה בירושלים.

#### משתתפים:

משרד רוח"מ: עוזי קרן, יועץ רוח"מ להתיישבות, אבישי כהן, ראש אגף תאום מעקב ובקרה, גدعון ישראלי, אגף תאום מעקב ובקרה.

משרד הפנים: אילן פריסיס, עמוס בן שאול, אלון שלזינגר. משרד הבינוי והשיכון: יוסי גוטסמן, יגאל נוה

משרד התשתיות: מיכל ענבר

משרד הביטחון: עמיקם סבירסקי, ניר ממה  
משרד החקלאות: יוסי אורן

משרד התיירות: חנה קורן

משרד התחבורה: רבקה בן פורת, שלומי וייסמן (מע"צ)

נעדרו

#### 曩יגי האוצר: חשב כללי ואגף תקציבים

חולקה חוברת המפרטת את הנושאים בחלוקת לפי מוסדים.

להלן סיכום הישיבה:

#### פתחה:

- עוזי קרן הציג את ההחלטה ואת החלוקה לפי מוסדים.
- הצוות הבין-משרדית שהתקנס, ילווה את ביצוע ההחלטה.
- างף תאום (גבעון ישראלי) ילווה וירכו את המקבב אחורי ביצוע ההחלטה.
- הפעולות תתבצע מול המועצות האזוריות.

סיכום הישיבה מופיע על החוברת המפרטת את החלטות בחלוקת לפי מוסדים, ליד ההחלטה מצוופת התיקיות המשרד ולין' להמשך טיפול.  
הישיבה הבאה תתקיים במהלך החדש ינואר (שבט), הודעה תימסド לכם בהקדם. להבהרות, שאלות והתיחסויות ניתן לפנות אליו.

בכבודך רב

גבעון ישראלי 056-205119

משרד ראש הממשלה-างף תאום

#### העתק:

מנכ"ל משרד ראש הממשלה-ר"ח אביגדור יצחקי  
מנכ"לים מוסדים השותפים בתכנית  
משתתפים (חברי צוות היגוי)

**מעקב ובקרה על**

**תכנית להאצת הפיתוח ב-11 מישובי קן התפר**

**הנומינים במצוקה מלאה - חברות חrage**

\* כולל סיכון דין ראשון של הוועדה מיום 23/12/02.

## משרד החקלאות

מספר	נושא/החלטת ממשלה	תיאור/פרוט - הנושא/הפרויקט	סטטוס והתייחסות	לויין
1	תוספת מכסת חלב	<p>א. תוספת חד פעמיות של 500 א/ל חלב בשנים 4-2003 (МОותנה בגדול צריכה ארצית) או ב. תמיכת נוספת של 20% ממחיר הניוז</p>	<p>א. משרד החקלאות יפעל להגדלת מכסת החלב בישובים הניל' כאשר תבוצע הגדלת מכסת חלב ב. המשרד יבדוק מקור מימון לניזד מכסת חלב. הישובים הניל' יהיו המועדים ברכישת מכסת חלב.</p>	
2	רפת חלב נוספת	נייר עוז יצורף כייצור חלב	חדש	
3	תוספת מים	<p>הגדלת מכסת מי השפדי' למו"ז אשכול ושער הנגב</p>	<p>א. יישובי מ.א. אשכול קיבלו תוספת מים מהשפדי'</p> <p>ב. נדרש טיפול מיוחד לנחל עוז –obar לא מתפקדת מפלסים וניר עם אינם מחוברים לשפדי'</p>	

**רשימת היישובים:**

מו"ז אשכול – ניר עוז, עין השלושה, כיסופים  
מו"ז שער הנגב – מפלסים, ניר עם, נחל עוז  
מו"ז בקעת בית שאן – רוויה, מעלה גלבוע  
מו"ז גלבוע – מגן שאול  
מו"ז מטה יהודה – נחושה  
מו"ז מנשה – מצר

## משרד לתשתיות לאומיות

### **בשותוף משרד הפנים ומשרד הבינוי והשיכון**

מספר	נושא/החלטת ממשלה	תיאור/פרוט - הנושא / הפרויקט	סטטוס והתייחסות	לויין
4	מים	שייקום מערכות מים ביישובים הר'ים	משרד הפנים יערך אומדן היקפים של השקעות חייניות במערכות המים ביישובים וידוח צרכיים, מקור מימון ולוחות זמנים – בישיבה הבאה	
5	חשמל	שייקום מערכת החשמל ביישובים הר'ים	משרד התשתיות ייבצע אומדן היקפים של ההשקעות הנדרשות במערכות החשמל בתאום עם חב' החשמל וידוח הנזונים ומקור המימון ולוחות זמנים – בישיבה הבאה	
6	ביוב	שייקום מערכת הביוב ביישובים הר'ים	משרד התשתיות יבצע אומדן היקפים של ההשקעות הנדרשות במערכות הביוב וידוח הנזונים ומקור המימון ולוחות זמנים – בישיבה הבאה	

**רשימת היישובים:**

מוא"ז אשכול – ניר עוז, עין השלשה, כיסופים

מוא"ז שער הנגב – מפלסים, ניר עס, נחל עוז

מוא"ז בקעת בית שאן – רוויה, מעלה גלבוע

מוא"ז גלבוע – מגן שאול

מוא"ז מטה יהודה – נחושה

מוא"ז מנשה – מצר

## משרד התTHRורה

מספר	נושא/החלטת ממשלה	תאזר/פרוט - הנושא / הפרויקט	סטטוס והתייחסות	לויין
7	<b>שיוקום כבישים</b>	בייעוץ שיוקום כבישים פנימיים ביישובים בסכום של עד 300 אלף ליש"ט ליישוב	משרד התTHRורה יערוך ריקוז נתוניים המתיחסים לבנייני גישה וכבישים פנימיים הנכללים בתכנית זו ויגיש עד מועד היישיבה הבאה סטטוס צרכיים, אומדן השקעה ולוחות זמנים לביצוע	2003-4

**רשימת היישובים:**

מו"ז אשכול – ניר עוז, עין השלושה, כיסופים

מו"ז שער הנגב – מפלסים, ניר עם, נחל עוז

מו"ז בקעת בית שאן – רוויה, מעלה גלבוע

מו"ז גלבוע – מגן שאל

מו"ז מטה יהודה – נחושה

מו"ז מנשה – מצר

## משרד הבינוי והשיכון

מספר	נושא/החלטת ממשלה	תאזר/פרוט - הנושא/הפרוייקט	סטטוס והтиיחסות	לוזן
8	<b>שיקום תשתיות ובניין ציבור</b>	משרד הבינוי והשיכון יפעל לשיקום תשתיות ובנייה ציבור ע"פ צרכי היישוב ומצב התשתיות	היישובים חניל מתבקשים להcinן רשות העדפות של שדרוג מבני ציבור ותשתיות	
9	<b>תכנון וביצוע הרחבות</b>	הכנות תשתיות מפותחות לבניה למגורים	א. משרד הבינוי והשיכון יוזם בכל היישובים חניל תשתיות לבניה למגורים ע"פ צרכי היישוב במימון של בין 45-35 אלף ליח"ד ועד מגבלה של 150 יח"ד ליישוב ב. משרד השיכון יבדוק אפשרות הקצתה לבניה תקציבית לחלק מהיישובים חניל	

**רשימת היישובים:**

**מוא"ז אשכול – ניר עוז, עין השלושה, כיסופים**

**מוא"ז שער הנגב – מפלסים, ניר עם, נחל עוז**

**מוא"ז בקעת בית שאן – רוויה, מעלה גלבוע**

**מוא"ז גלבוע – מגן שאול**

**מוא"ז מטה יהודה – נחשוה**

**מוא"ז מנשה – מצור**

משרד התיירות בשותוף משרד החקלאות				
מספר	נושא/decision ממשלה	תאור/פרוט - הנושא/הפרויקט	משרד התיירות	פיתוח כפר תיירות
לויין 2003-4	סטודנט והתייחסות כפרי תיירותי ראשוני	א. משרד התיירות יעדיף את קיבוץ ניר עם כיישוב בשלב זה לא ציין המשרד יכולת מימון בשל מגבליות תקציביות של המשרד – נדרש להכין התיחסות לדיוון הבא	הגשת הצעה לפיתוח 2-1 יישובים ככפרי תיירות בעלות שווה של 2 מיליארדים למשרדיים הנ"ל	10
	משרד החקלאות לא הגיש את התיחסותו לנושא. נדרש להכין התיחסות - לדיוון הבא	王先生 הצעה לפיתוח 2-1 יישובים ככפרי תיירות בעלות שווה של 2 מיליארדים למשרדיים הנ"ל		11

**רשימת היישובים:**

מו"ז אשכול – ניר עוז, עין השלושה, כיסופים

מו"ז שער הנגב – מפלסים, ניר עם, נחל עוז

מו"ז בקעת בית שאן – רוויה, מעלה גלבוע

## משרד הבטחון / פקע"ר

מספר	נושא/החלטת ממשלה	תאור/פרוט - הנושא/הפרויקט	סטטוס והתייחסות	לויין
12	חדרי בטחון	בנייה 300 חדרי בטחון בישובי המוא"ז הר'ים	<p>א. משרד ביקש וקיבל אישור להציג לדיוון הבא, חליפת מרכיבי בטחון חדשנית (שתיכלול הפחיתה במספר חדרי בטחון ותוספת מרכיבי בטחון אחרים) בעלות כוללת חזומה תכנית החד"בים המקורית.</p> <p>ב. תיבדק פעם נוספת דרך לקבלת פיצוי על נזקי אבק בגין תנאים הרק"ם באזור הגבול</p> <p>ג. קיבוץ נחל עוז לא יוכל בתכנית חדרי בטחון</p>	

רשימת היישובים:  
**מו"ז אשכול – ניר עוז, עין השלושה, כיסופים  
 מו"ז שער הנגב – מפלסים, ניר עם, נחל עוז**

## משרד האוצר

מספר	נושא/החלטת ממשלה	תאור/פרוט - הנושא/הפרוייקט	החשב הכללי: התאמות סכומי הפרויקט שנקבעו לkiemוטים הר"ם במסגרת כושר ה恢復 העדכני שלם	התאמת כושר ההחזר
לויין	סטטוס והתייחסות	נצח החשב לא הכין התייחסותו לדיוון – モתקבש להגיש התייחסותו כאמור בהחלטת הממשלה תוך 60 יום	הממונה על התקציבים בהתאם עם מנכ"ל משחבי"ט בחינת מתן פיצוי מיוחד ליישובים הר"ם בגין המגבילות שהוטלו ע"י מערכת הבטוחן על העיבוד השוטף של קרקע חוקלאית בסמכיות גדר המערכת	13
	לא שלחנצח לדיוון – יגיש התייחסותו כאמור בהחלטת הממשלה תוך 30 יום	פיצוי מיוחד בגין הגבלות בטחוניות	14	

**רשימת היישובים:**

- מו"ז אשכול – ניר עוז, עין השלושה, CISOPIM
- מו"ז שער הנגב – מפלסים, ניר עס, נחל עוז
- מו"ז בקעת בית שאן – רוויה, מעלה גלבוע
- מו"ז גלבוע – מגן שאול
- מו"ז מטה יהודה – נחושה
- מו"ז מנשה – מצר

## משרד ראש הממשלה

מספר	נושא/החלטת ממשלה	תיאור/פרוט - הנושא / הפרוייקט	סטטוס והתייחסות	ЛО"ז
15	<b>הסתמכת כושר ההחזר לסוכנות היהודית</b>	להטיל על מנכ"ל ראה"ם לפעול בתאום עם הסוכנות היהודית להסדרת חובות היישובים הר"ם לסוכנות היהודית בהתאם ליתרת כושר ההחזר שלהם	דיווח על הפניה להסדרת החובות ע"י הסוכנות היהודית. גובר הסוכנות היהודית נענה בחוב. בישיבה הבאה יוצגו הנזונים	

**רשימת היישובים:**

מו"ז אשכול – ניר עוז, עין השלושה, כיסופים

מו"ז שער הנגב – מפלסים, ניר עס, נחל עוז

מו"ז בקעת בית שאן – רוויה, מעלה גלבוע

מו"ז גלבוע – מגן שאול

מו"ז מטה יהודה – נחושה


מו"ז מנשה – מצור

ס. 13.7.1978 נורמן דהן

מ. 0.0 ג'טלי

Prime Minister's Office  
Division For Policy Implementation

ל' כסלו, תשס"ג  
5 דצמבר, 2002  
1 - 11569 (מ)



משרד ראש הממשלה  
אגף חוץ מעקב ובקרה

לכבוד

(רשימות תפוצה)

**הכוון: סיכום דיון מס' 27 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים - סטטוס מעקב ובקורה  
של פרויקטים במשרד התשתיות  
יום ד', 27/11/02, משרד ראש הממשלה, ירושלים**

**כללי:**

בזיוון מס' 27 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים בראשות המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה, הועלו לדין פרויקטים במשרד התשתיות. בישיבה ניתנו דוחים מצב לבני הפרויקטים מתחומי הנז, הדלק והחשמל ותאריכי יעד לביצוע.

**להלן סיכום הישיבה:**

**a. תוכניות מתאר ארצית:**

**תמ"א 32 ב'- תוכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לאתר השפדי:**

1. הוכנויות נdone בישיבת המועצה הארצית בחודש אוקטובר. בישיבה נשמעו העורות הראשונות לציוויל רוזה.
2. ביום 02/11/5 הוכנויות נdone בשנית במועצה הארצית והוחלט להעבירה להурות הועדות המחוויות ולהשגות הציבור (כ- 60 יומם).
3. הצעות משרד התשתיות לאתרים נוספים לאחסון גפ"ם:

**אתר יסודות:** א. בדיקת יתכנות בטיחותית, תחבורתית וככללית של האתר תוגש למשרד התשתיות תוך שבועיים (לאחר תאום מול חיל האוויר).

ב. משרד התשתיות יעביר למשרד ראש הממשלה תוכנית לקידום האתר יסודות, שבועיים מיום הגשת הסקר.

**אתר רנטיס:** משרד הביטחון בשיתוף עם משרד התשתיות העביר הנחיות לסקר סיוגנים שיוכן עיי' יומי התוכנית. הסקר יושלם עד לתאריך 15/03/03.

**אתר חלץ:** ישן בעיות סטטוטוריות לבני האתר. כמו כן קיימת בעיה קורקעית בין מינהל מקראי ישראל וחברת לפידות. המינהל מעוניין לקבל את השיטה בחזרה. כרגע האתר זה אינו מהוות חלופה ראלית.

רחוב ג'קלן 3, הקרייה, ירושלים 91919 טל: 02-6705442 פקס: 02-5635487

4. **דיווח סטטוס לוועדה על התקדמות הפרויקט באחריות משרד התשתיות והפנים, עד לתאריך 15/1/03.**

**תמי"א 37 א'-2, מערכת הולכה ימית לגז טבעי ותחנות הולכה חופיות- תמי"א ברמה מפורטת:**

1. נפרטה המחלוקת בין משרד התשתיות ומשרד הביטחון לגבי רמת הרעים.
2. דינום בולטני'ע בחירות הוועדות המחוויות התקיימו ב- 19/11/02 ו- 26/11/02. בדיונים הוחלט להעביר את התכנית לאישור המועצה הארץית ללא כניסה הימית לחיפה באם יסתינו מס' התואמים שנוטרו עם משרד הביטחון ומינהל התעופה האווירית.
3. דיון במועצה הארץית יתקיים בתאריך 2/12/02. בדיון צפוי המועצה לאשר את התכנית לקטע הימי עד דור.
4. **דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התשתיות והפנים, עד לתאריך 15/1/03.**

**תמי"א 37 ב'- מערכת הולכה היישתית מרכז-צפון לגז טבעי :**

1. משרד התשתיות משלים את התואמים אשר נידשו ע"י ועדת היגיון, ויעביר תוכנות התואמים למינהל התכנון עד לתאריך 15/1/03. דיון במועצה הארץית צפוי בפברואר 2003.
2. במקביל חברת תכנון מכינה עבור משרד התשתיות, תוכנית נוספת הכוללת כניסה ימית לחוף דור והתחברות לתוואי הגז הטבעי. נבדקת הזמינות העבודה לבדיקת יתרונות לחופתתו של תוואי גז טבעי רחוב משה דיין בחיפה. **משרד התשתיות יעדכן בנושא עד 20/12/02.**
3. בדיקת יתרונות לחופתתו של תוואי הגז הטבעי. נבדקת הזמינות העבודה לבדיקת יתרונות לחופתתו של תוואי גז טבעי לאורך רחוב משה דיין בחיפה. **משרד התשתיות יעדכן בנושא עד 15/1/03.**
4. **דיווח סטטוס לוועדה על התקדמות הפרויקט באחריות משרד התשתיות והפנים, עד לתאריך 15/1/03.**

**תמי"א 32 א'- תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לצינור גז"ם אשדוד-שפדי'ן :**

1. חסקה הנגאולוגי אשר נערכ, הוגש למשרד התשתיות.
2. ביום 4/9/02 התקיימה ועדת עורכים ובה נדרשו השלמות: תאום עם ועדות מקומיות, משרד הביטחון, מותכני התכניות ועם המשרד לאיכח"ס. התואמים טרם הושלמו.
3. ביום 10/11/02 התקיימה ישיבת ועדת העורכים ובה נדרשו השלמות נוספות, אשר יוצגו בוועדת העורכים הבאה ב- 18/12/02, באחריות משרד הפנים.
4. **משרד התשתיות יגיש למשרד לאיכח"ס את הפרק הנגאולוגי בתסקיר החשיפה על הסביבה בצרוף חוות דעת של המכון הגיאולוגי/גיאופיזי, עד לתאריך 18/12/02.**

5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחתיות, הפנים ואיכה"ס, עד לתאריך 15/1/03.

תמ"א 18 (שינוי מס' 3), בנושא שינוי בgef'im בתחנות הדלק:

1. הערות הוועדות המחוויות חועברו למנהל התכנון ביום 02/10/02.
  2. הערות המחוויות הצריכו דיון נוסף עם משרד התחתיות במספר סוגיות. הדיון התקיים ביום 20/11/02. הדיון היה בסיס להצעות התשובה לולנת"ע.
  3. בשל העיקוב במתן תשובה המחוויות וכשל הצורך בקיים דיון נוסף, הולנת"ע תדוע בשינוי מס' 3 באחת מישיבותיה הקרובות מיד לאחר שיתקבל חומר ממשר'
  4. התשתיות בענין לסקור הסיכון. באחריות משרד הפנים.
4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחתיות והפנים, עד לתאריך 15/1/03.

ב. תחנות כח:

תחנת כח מחוזים אשדוד, 250 מגוואט, (ע"י חברת חשמל):

1. מצב סטטוטורי- חברת החשמל הגישה החלטות למסקיר לאיגוד ערים אשדוד בחודש אוקטובר.
2. רכש- טור宾ת הנז והיחידה הקיטורית נרכשו.
3. עבודות בשטח- עבודות חפירה וביסוס.
4. לוי' המשך :

א. 31/11/02- חוות דעת איגוד ערים אשדוד.

ב. 02/12- גמר מלאי תנאים להיתר לבניינים עליים.

ג. 20/12- קבלת היתר בנייה לבניינים עליים.

ד. 07/03- הפעלת טור宾ת גז, שלב א'.

5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התחתיות וחברת החשמל עד לתאריך 15/1/03.

תחנת כח מחוזים רמת חוכב, 370 מגוואט, (ע"י יצרן פרטן):

1. סגירה פיננסית- עד סוף נובמבר, סגירות תנאי המימון עם הבנק. באחריות משרד התחתיות.
2. סטטוס הקצתה הכספי ע"י ממ"י: התקבל אישור ועדת הפטור. החומר נמצא אצל השמאו הממשלתי. עם קבלת השומה, תועבר העסקה לאישור הנהלת המינהל. באחריות ממ"י עד לתאריך 02/12/02. כמו כן ממ"י אישר ליוםים להתחילה בעבודות בשטח מבחינת עבודות עפר והעתיקת קו מים של מקורות.
3. סטטוס הבניה: היום טרם הגיע תכניות לאישור המינהל.

4. ההסכם בין ח'ירון הפרטוי לחברת סימנס טרם נחתם. **משרד התשתיות יעדכו בנושא בישיבה הבאה.**
5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התשתיות, ממ"י וחברת חשמל, עד לתאריך **15/1/03**.

**תחנת כח אטר צפית, 400 מגווא"ט, (ע"י חברת חשמל):**

סטטוס: חברת חשמל בהכנה של תסקיר ההשפעה על הסביבה. התסקיר יוגש **ביוני 2003**.  
**תחנת כח גזר, שתי יחידות של 370 מגווא"ט כ"א (ע"י חברת חשמל):**

1. מצב סטטוטורי- התקבל היתר בניה לעבודות חפיר וביסוס. לקרהת קבלת היתר לבניה עילית, **דצמבר 2002 באחריות חברת חשמל.**

2. רכש- שתי היחידות נרכשו.

3. בולענים: כתוצאה מתופעת הבולענים ודרך הפתרון ההנדסית להם, ציפויו דחיה של כנהה במועד הרכינה לניצול, תלוי בתצורת המחו"ם. אם יוחלט על תצורת ציר אחד בשלבים, טורבינה גז תופעל באפריל 2005 והיחידה הקיטורית בינוואר 2006 וכחתאמה 3 חודשים עוקבים למחוז'ם השני. אם תיבחר תצורה חד צירית (ללא שלביות), יופעל מהוז'ם אי באוגוסט 2005 ומהוז'ם ב' בנובמבר 2005.

4. החלטה על תצורת המחו"מים (ציר אחד או ציר אחד בשלבים) התקבלה עד חודש ינואר, באחריות משרד התשתיות וחברת חשמל.

5. משרד התשתיות יעביר למשר ר' ראש הממשלה הלופות לייצור חשמל עקב תופעת הבולענים בגזר, עד לתאריך **31/12/02**.

6. דיווח סטטוס לוועד באחריות משרד התשתיות וחברת החשמל עד לתאריך **15/1/03**.

**תחנת כח פחמיית- אשקלון:**

1. משרד התשתיות החליט להעביר את הפרויקט לוועדה לתשתיות לאומיות. לו"ז **לקידום הפרויקט:**

- א. 10/02- הפרויקט הוכרז כתשתיית לאומי.
- ב. 22/02- חברת חשמל הוסמכת להיות יוזם לפי חוק התשתיות.
- ג. קווים מפגש תיאום ציפיות עם צוות ועדת תש"ל.
- ד. דינונים בין תש"ל ואיכח"ס.
- ה. 22/02- פניה חוזרת לשרים להכרזת הפרויקט כתשתיית לאומי.
- ו. 22/02- דיוון בבע"צ.
- ז. 1/03- הגשת מסמכים משלימים לצוות ועדת תש"ל.

2. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התשתיות והפנים וחברת חשמל, עד לתאריך  
15/1/03.

תחנת כח מרכז"ם חיפה, שתי יחידות, סה"כ 740 מגו"ט (ע"י חברת חשמל):

1. המשרד לאיכות הסביבה יעביר את הנקודות למסקיר למועצת הארץ, עד לתאריך  
15/12/02.

2. משרד התשתיות יוציא במיידי מכתב הבחרות למשרד לאיכות הסביבה בנוגע  
לנקודות:

א. בפרק איכות אויר בהניות-להניח שהגז הטבעי צפוי להגיע לחיפה בסוף 2005.

ב. בתסקיר לא יודרשו חלופות מיקום לשני המרכז"מים וזאת לאור המצב הפיזי  
של האתר, הרצון לשמור את כלו לאנרגיה והבנות עם רנייר. נושא זה יבחן  
במשרד התשתיות טרם פניה למשרד לאיכות הסביבה.

3. בהמשך לדיוון שתקיים אצל מנכ"ל תחבורת ביום 20/02/7 בין רנייר לחברת החשמל  
לצורך תאום שטח, ובהמשך להערות הצדדים על הסיכום שנשלח, חברת חשמל ורנייר  
יקיימו דיון ליישוב כל המחלוקת שנוצרו וישלחו סיכום סופי למשרד ראש הממשלה,  
עד לתאריך 20/02/20. באחריות חברת חשמל ורנייר.

4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התשתיות, הפנים, איכה"ס תחבורה, רנייר  
 לחברת חשמל עד לתאריך 15/03/03.

טורビינת גז- אלון תבור, 250 מגו"ט:

1. ביום 20/8/02 התקיים דיוון בולנט"ע בתכנית ובמסמך ההשלמות למסקיר ההשפעה  
וחווות דעת המשרד לאיכה"ס. הוחלט להעביר את התכנית לדיוון במועצת הארץ עם  
המלצה על העברתה להערות הוועדות המחוויות.

2. ביום 3/9/02 המועצה הארץ החליטה להעביר את התכנית להערות הוועדות  
המוחויות תוך 45 יום.

3. מלאת הוועדה המחוויות של מרכז הצפון ונדו בתכנית בתאריך 20/12/02 ותעביר  
החלטתה למועצה הארץ. באחריות משרד הפנים.

4. דיוון בולנט"ע בהערות הוועדות המחוויות יתקיים בתאריך 02/12/02, באחריות משרד  
הפנים.

5. רכש- טורビינת הגז וחידודה הקיטורית נרכשו.

6. עבודות בשטח- הוחל בעבודות חפירה וקייר תומן.

7. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התשתיות והפנים וחברת חשמל, עד לתאריך  
15/1/03.

תחנת כח מחו"ם חגנית - ט"ג- 250 מגו"ט, יחידה קיטורית- 120 מגו"ט:

1. ביום 6/10/02 הועבר ממשרד לאיכות הסביבה הנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה.
2. ביום 5/11/02 המועצה הארץ אישרה את נוסח הנחיות לסקיר ההשפעה.
3. חברת חשמל תגשים את התסקיר למשרד לאיכח"ס עד לתאריך 15/12/02. באחריות משרד התשתיות.
4. הוועדה הבין משרדית פונה בבקשתו למשרד לאיכח"ס להשלים את בדיקת התסקיר עד לתאריך 30/1/03 (МОותנה בהגשת התסקיר ע"י חברת חשמל במועד הנקוב).
5. רכש- לקרה חתימה על חוזה רכש.
6. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התשתיות, הפנים, איכח"ס וחברת חשמל עד לתאריך 30/1/03.

תחנת כח מחו"ם רותם, עד 490 מגו"ט, (ע"י יצרן פרטי):

1. בחודש יולי התקבלה הצעה אחת למכרז. הצעה עברה את שלב בחינת עמידה בתנאי סף ושלב העמידה בתנאים הטכניים. נמצאת בעיצומה של הבדיקה הפיננסית עם סיום יווחת האס המועמד מותאים. החלטה בנושא צפוייה תוך 4 שבועות.
2. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התשתיות עד לתאריך 15/1/03.

כברכה,  
אמיר ויס  
 אגף תיאום ובקרה

העתק :

משתתפים

מנכ"לים: ראש הממשלה, בינוי ושיכון, תחבורה, תשתיות, אוצר, פנים, ביטחון, איכח"ס, מנ"י, חברת חשמל, רני"ר  
 מר דב ויסגלס, מנהל לשכת ראש הממשלה  
 מר אבישי כהן, ראש אגף תאום מעקב ובקרה, משרד ראש הממשלה

רשימת משתתפים בדיון מס' 27 של הוועדה הבין מינצ'ר לטיפול בחסמים.  
פרויקטים במשרד התשתיות

משרד ראש הממשלה:

מר אלכס גולדנגורן, המשנה למינצ'ר  
 מר אמיר וייס, אגף תואום מעקב ובקורה

משרד התשתיות:

גב' ירדנה פלאוט, ראש הייחודה לתוכנית פיזי  
 מר יורם רונדשטיין, ס' מנהל מינהל החשמל

משרד הביטחון:

גב' טליה ארביב, מנמ"ח עסקאות מקרקעין ושיווק מחנות  
 מר אבי מערבי, מנמ"ח תשתיות מקרקעין

משרד הפנים:

מר תומר גוטהילף, עי' מינהל מינהל התכנון  
 גב' נועה נאור, רפרנטית תמי"א 10  
 גב' מיכל איתן, רפרנטית תמי"א 37, 32, 37

משרד לאיכות הסביבה:

גב' גלית כהן, עי' סמנצ'ר למדיניות ותוכנו

משרד האוצר:

מר אסף מאיר, רפרטט אנרגיה, אג"ת

מנהל מקרקעי ישראל:

מר רפי אלמליח, אגף תוכנו ופיתוח

חברת חשמל:

מר זוהר לביא, מנהל מיגוז תוכנו וaicah'is

רכ"ר:

מר אוריה שחיש, סמנצ'ר תוכנו