

7-3

מס' תיק מקורי

מדינת ישראל

משרד המשלה

7-3

משרד לתיק

מס' תיק מקורי
מס' תיק מקורי

מס' תיק מקורי

12.91 - C.92

שם: חב' מליבו - בניה מתקדמת ביהודה

מזהה פיזי: 51845 / 3 - גל

מזהה לוגי: 109.6/3 - 80

כתובת: 02-106-05-06-07

מס פרט: 255713

1/01/2014

מחלקה בניה כפול

גחון גרנד

1931



מינהלת בניה מתקדמת

תאריך: 14.06.92

א-1157 / מ-25

לכבוד

אליאב I.G.L.

מק שלום 92

תל-אביב

הנדון: חוזה מס': 40/73473/90

לאור העובדה כי הסכם השינויים עבור ביצוע עבודות מעבר לחוזה, טרם נחתם ע"י חשב משהב"ש, אין באפשרותינו לאשר לתשלום את החשבוניות שהגשתם בגין: הסמ-קפול 100 חשבוניות אלה יוגשו מחדש, כאשר תהליך החתימה יושלם.

בברכה,

ישראל קפלינסקי
ישראל קפלינסקי

העתיקים:

נתן חילו - משנה למנהל מינהל תכנון והנדסה.
א.מ.ן.



שותפות לבניה מתועשת
מקבוצת מליבו

1

4 ביוני 1992
ק-ש-5

א.מ.י.ק"ן בע"מ			
ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה			
תאריך: 09-6-1992			
צילום	עיון	טיפול	אישור
☒	☒	☒	☒
לחיוך בתיק 333 א/ק			

לכבוד
מר שאול שרף
יעוץ הנדסי
אינשטיין 43
תל אביב
פקס - 6415764

הנדון: אתר קרני שומרון - ישיבת הסדר - 50 יח"ד
סימוכין מכתב מ 28.5.92 קש - 225

1. מדיניות החיקוקים שנדרשנו לבצע תוקנו על ידינו.
2. נמסרו לך לבדיקה שתי דירות לדוגמא כאשר למעשה הם נבחרו באופן שרירותי לחלוטין היות וכל הדירות באתר באותו מצב. לא חל שינוי במצב הדירות מאז ההודעה הראשונה ב 17.3.92 כי האתר מוכן למסירה.
3. אף אחד מהחיקוקים שרשמתם אינו יסודי ומונע שימוש סביר בבתים למגורים. ישנן זריזות יסודיות בשיטה שלכם שאינן כלולות במפרט או בחוכניות למשהב"ש.
4. ברצוננו לציין את הסכמת המפקח באתר לכך שרמת הגימור בבתים שלנו גבוהה לאין שיעור מרמת הגימור בבתים שבאתרים אחרים בקרני שומרון.
5. נודה לך אם תיזום פגישה באתר עם נציגי א.מ.ן.
6. נא העבר את החשבון החלקי ללא קשר לכ"ל ע"פ העתק הדף הרלוונטי בחוזה הנצ"ב.

בכבוד רב

העתק:

אינג' לוי זיוון - מנהל חטי טכנית
אינג' רינה שפירא - מחלקת חוזים
ער ישראל קפלינסקי - א.מ.ן.

משרד ראשי: דרך השלום 22, תל-אביב. טל. 03-5625425/6 פקס. 03-5618247
מפעל: דג גליל תחתון, 15270 טל. 06-732324/5/6 פקס. 06-732319
מפעל דרומי: תד. 9205, אשקלון טל. 051-710486 פקס. 051-710492

(ב) המפקד ושאי לאשר את גמר הקמת הבתים כמותנה וזוהי זה כמות הנקודות כאמור גם אם נמצאו ליקויים, חיקונים או עבודות סיום קטנות, שאינן מונעות לדעתו שימוש סביר בבית למגורים ושהם לדעתו קלי ערך בלבד, שיירשמו בפרוטוקול. הספק יהיה חייב לחקן את הליקויים ולבצע את החיקונים והעבודות האמורים, לפי הענין, חוך המועד שייקבע על ידי המפקד, ובהעדר קביעה כזו - חוך זמן סביר. לאחר חיקון הליקויים וביצוע העבודות והחיקונים כאמור, ייערך ביקורת נוספת על ידי המפקד וכן ביקורות נוספות אם יהיה צורך בהן, חוך מתן הודעה לספק על כך לפחות עשרים וארבע שעות מראש, עד להשלמת חיקון כל הליקויים והעבודות האמורים לשביעות רצון המפקד לפי אישור בכתב על כך של המפקד לספק. ~~הליקויים והחיקונים לאמור לעיל לא יחולו סבה לעיכוב החשבון הסופי המגוץ לספק~~ אך המשרד יהיה רשאי לעכב את הסכומים המיוצגים לדעת המנהל או ערך העבודות שעל הספק לבצע כאמור, בחוספת 15% לכיסוי חקירת המשרד. בנוסף חופפות ערכות הביצוע לגבי אותם בתים המחזיקים ע"י המשרד ל-31 מערך הבתים שנוקבלו ע"י המשרד ואשר בהם ליקויים כמואר לעיל, עד ל-7 ימים לאחר תאריך אישור המפקד הנזכר בפסקה זו בדבר גמר עבודות החיקונים וכו'.

(ד) אם לא ביצע הספק את חיקון הליקויים ואת העבודות שיירשמו בפרוטוקול כאמור לעיל חוך המועד שנקבע כאמור, למרות שהחברה בכתב לעשות כן, יהיה רשאי המשרד לבצע, ולהשתמש לשם כך בערכות הביצוע ו/או בכספים שעוכבו בידו כמפורט בסיפא של פסקה ג) לעיל, לפי הענין.

(ה) ~~אם יבצר מהספק להשלים עבודות מסוימות בבית במועד, בשל העובדה שהמשרד טרם השלים ביצוע עבודות שהן באחריותו (כמו למשל הבאת החשבויות לקרבת הבית) ובלבד שהספק ביצע את יתרת הדברים שעליו לבצע בהתאם לחוזה זה, יאשר המפקד את גמר הבתים בהתאם להוראות סעיף 54 ג) ו-ד) לעיל, והספק ישלים את הסעון השלמה לאחר קבלת הבתים ולאחר שהמשרד השלים את שלא השלים כברישא של פסקה זו, בכפוף להוראות סעיף 60 ד) להלן.~~

קבלה 55. מיד לאחר אישור גמר הקמת הבתים ע"י המפקד ימסור הספק למשרד את החזקה הבלעדית בבתים והמשרד יאשר לספק את קבלתם בכתב. אישור זה לא יחזיר את הספק מהחייבותו שעל פי סעיפים 54 ג) ו-ד) לעיל. אישור בכתב כאמור מהווה העברת הבעלות בבתים למשרד.

ליקויים 56. א) את בבקורת של המפקד יחגלו ליקויים, חיקונים או עבודות סיום אשר לדעתו אינם מאפשרים את השימוש הסביר בבית למגורים, ייערך פרוטוקול על כך. המפקד לא יאשר את גמר הקמתם של הבתים עד לחיקון כל הליקויים, החיקונים ועבודות הסיום המפורטים בפרוטוקול כאמור לשביעות רצונו.

מליבו שוחפנה לבניה לחופשת

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים.

תאריך: 2.6.92
מספר: 514

אמיק"ן בע"מ
ניהול פרויקטים הנדסיה בבניה

05-6-1992

עיון	טיפול	אישור
+		

תחילת בתיק 33/6 יולי 1992

לכבוד
מר אייל בורוביץ
חב' א.מ.ן
רח' יצחק שדה 34
תל-אביב

א.נ.נ.

13
נא הפכו (מקלט)
מאת קימ' ה' (לשבי)
א"י 9/6/92

בנק להטלת.


הנדון: תיקים טכניים בניה מתקדמת-ישובי בניה כפרית
סימוכין: מכתבה של גב' ר. פרחי מס' 5027 מיום 14.5.92

1. אבקשך מאוד להעביר ללא דיחוי 2 תיקים טכניים נוספים מאושרים של הספקים מליבו ורולן, לחב' שיכון ופיתוח לידי הגב' ר. פרחי.
2. אני מבקש למנוע מצב שקבלת מיבנים מתעכבת בגלל העתקים של חומר טכני.

בסבוד רב,
מ. אבגר
ס/מנהל אגף איכלוס

העתק:

- מר י. מרגלית-ראש המינהל לבניה כפרית
- מר י. רזי-מנהל אגף תכנון וביצוע
- מר י. קפלינסקי-חב' א.מ.ן, ת"א



מינהלת בניה מתקדמת

ת"א, 2/6/92
א-659-א / מ-14

לכבוד

✓ מ/א יגל - ימאל ע"מ

(תפוצת ספקי 321/90; 333/90)

הנדון: 321/90; 333/90-בתים בבניה מתקדמת-חלקי חילוף למבנים המסופקים על ידכם


אבקשכם להעביר לידנו בכתב את אופן הערכותכם לביצוע סעיף מס' 64 לחוזה שנחתם עמכם, הנוגע לענין אספקת חלקי חילוף למבנים.
סעיף קובע כי הספק אחראי לכך שבמשך תקופה של שלוש שנים מתחילת תקופת הבדק ניתן יהיה להשיג אצלו, בזמן סביר, את החלקים שאין להשיגם בישראל ושאינן להם תחליף סביר בישראל ושהיו דרושים לביצוע התיקונים של הבתים.

מכתבכם יכלול התייחסות לנקודות הבאות:

- רשימת חלקי החילוף.
- הגורם האחראי בחברתכם לנושא.
- אופן מתן השרות.
- מיקום המחסן המרכזי: הקמת מחסני משנה לפי אזורים גאוגרפיים.
- נוהל מוצע לעבודה מול "שיכון ופיתוח" או "עמידר" בנושאי הזמנת תקונים וקריאות דחופות.
- וכן כל הפרטים הנוספים הנדרשים למלוי הוראות הסעיף הנ"ל.

אודה להתייחסותכם המהירה.

בכבוד רב,


ישראל קפלינסקי

עותקים:

- דוד לוי
- מנהל מינהל תכנון והנדסה.
- נתן חילו
- משנה למנהל מינהל תכנון והנדסה.
- יוסי רזי
- מינהל בניה כפרית.
- חילה פרחי
- אגף תחזוקה שו"פ.
- מנהלי חט' טכניות במחוזות עירוניים.
- מהנדסי מחוזות בבניה הכפרית.
- מנהלי פרויקטים (321/90; 333/90).
- א.מ.ן.

אמיק"ן בע"מ
ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה
01-6-1992
750/116 - 641576
צילום עיון סיכום
לחיוך בחיך סאלון חלקיו

28.5.92
225-שק

לכבוד
א"י. ג"א. א.ל. (מל"ב)
א"ת

הנדון: חשבון חלקי 2 - 50 יח"ד
בקרני שומרון גבעה מרכזית
חווה 40/73873/90

1. לא נזכר לאשר את החשבון הנ"ל עבור שלב גמר בתים מתאריך 19.5.92, מאחר והבתים לא נמצאים בשלב גמר.

2. ערכנו מספר רשימות תקונים, אך עד היום לא בוצעו התיקונים. אשר בחלקם תקונים יסודיים.

3. כפי שסוכם איתכם, יש להכין בית אחד לדוגמא שלפיו יבוצעו יתר הבתים לתקונים הפנימיים בלבד, ואז נוכל לאשר את חשבון. התיקונים בחוץ יבצעו במקביל לעבודות הפתוח.

4. הנכם נדרשים להתחיל מיד בעבודה, להכין הבתים למסירה במסגרת תקופת הבצוע של החוזה ולהמנע מפגור וכל המשתמע מכך.

בכבוד רב
שלך שארית
מנהל הפרויקט

העזוק:
א'ינג' לוי זיוון - מנהל חס' שכנית
א'ינג' רינה שפירא - מחלקת חוזים וחשבוניות
א.מ.י.

בנק כללי לישראל
ISRAEL GENERAL BANK
שדרות רוטשילד 36 תל-אביב

מספר-100

תל - אביב, 21.5.92

לידי: מר דוד בן יהודה
חשב המשרד

באמצעות: גב' יהודית סיגאל

לכבוד
משרד הבינוי והשיכון
=====

. . . J . N

אמיק"ן בע"מ
ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה
25-5-1992
טפסול
עיון
צילום
333/40
אמיק"ן

הנדון: שם הספק: מליבו שותפות בע"מ

מכרז : 333/90

40/73873/90 : חוזה:

הקטנת ערבות מקדמה.

בהמשך לחשבון מנהלת בניה מתקדמת מס' 19 אנו ממליצים להעמיד את יתרת ערבות המקדמה על סך - 4,855,144 ש"ח.

בכבוד רב,

בנא כללי לישראל בע"מ

העתק: - מר אבי גבאי
סגן החשב הכללי
משרד האוצר
✓- מר רוני בן דור
א.מ.ן. בע"מ



שותפות לבניה מתועשת
מקבוצת מליבו

18 במאי 1992

אמיק"ן בע"מ			
ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה			
24-5-1992			
ציון	עיון	אישור	אישור
✓	+		AC
לתיק בתיק 333/90			

לכבוד
מר מאיר אבגר
ס/מנהל אגף איכלוס
מינהלת בניה כפרית

הנדון: I.G.L. - 333/90

מצ"ב כל תוכניות העמדה לאחזרים במסגרת חרזה 333/90.

בכבוד רב,

א. ג. אל
שותפות לבניה מתועשת
מקבוצת מליבו ישראל

העוזק: א. מ. נ - מר ישראל קפלינסקי

משרד ראשי: דרך השלום 22, תל-אביב. טל. 03-5625425/6 פקס. 03-5618247
מפעל: דג. גליל תחתון, 15270 טל. 06-732324/5/6 פקס. 06-732319
מפעל דרומי: תד. 9205, אשקלון טל. 051-710486 פקס. 051-710492

333/90

18/5

מדינת ישראל • משרד הבינוי והשיכון



מינהלת בניה מתקדמת

ת"א, 18/5/92
א-1412-מ/א-31

לכבוד
אבשלום לוי
"מליבו - IGL"

הנדון: 333/90 - "מליבו - IGL" - חשבון חלקי מס' 2-בית רימון, עלי זהב.

רצ"ב מוחזר החשבון שהגשתם בגין 24 יח"ד בבית רימון, 26 יח"ד בעלי זהב.

לצערנו ללא קבלת פרוטוקול מסירה (ט' 2819) לשו"פ, עפ"י נוהל המסירה המקובל לא נוכל לאשר החשבון לתשלום.

ב/כ ה
ישראל קפלינסקי

העתקים:

א.מ.ן.



שותפות לבניה מתועשת
מקבוצת מליבו

17 במאי 1992

אמיק"ן בע"מ			
ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה			
21-5-1992			
טיפול	עיון	צילום	
	+		
קב"ק 333/90 (החזר)			

לכבוד
מהנדס מחוז הנדסה
אינג' זאב כספי

הנדון: מסירת אחרים 333/90

אודה לך עם תזמן את שו"פ לקבלת האחרים הבאים:

חרמש, עלי זהב, טלמון.

בכבוד רב,

א.י. גייס
שותפות לבניה מתועשת
מקבוצת מליבו ישראל

הערת: מנהלת בניה מתקדמת - מר ישראל קפלינסקי
מנהלי הפרויקטים - מר איזי אברהם - חרמש
מר מאיר כץ - עלי זהב
מר מריוס גלנטז - טלמון

משרד ראשי: דרך השלום 22, תל-אביב. טל. 03-5625425/6 פקס. 03-5618247
מפעל: דב. גליל תחתון, 15270 טל. 06-732324/5/6 פקס. 06-732319
מפעל דרומי: תד. 9205, אשקלון טל. 051-710486 פקס. 051-710492



מינהלת בניה מתקדמת

ת"א, 14/5/92
א-1831 / מ-37

לכבוד
מר יוסי רזי
מנהל אגף תכנון וביצוע
בניה כפרית
משרד הבינוי והשיכון
י ר ו ש ל י מ

הנדון: 333/90 - "מליבו - I.G.L." - הארכת לוחות זמנים

בהמשך לבקשתך לרכז את נושא הארכת לוחות הזמנים לספקים, הנני מעביר לך בזאת את תביעת הספק לגבי האתרים:

ה את ר	מס' יח"ד	תאריכי צ.ה.ע.
חרמש	18	15/10/91-15/7/91
בית רימון	24 (38)	15/10/91-16/6/91
קרני שומרון	50	9/11/91-10/6/91
עלי זהב	26	1/12/91-1/9/91
טלמון	40	20/3/92-1/11/91
יקיר	60 (70)	1/1/92-1/8/91
תפוח	54 (56)	1/1/92-1/8/91
לביא	14	20/2/92-20/11/91
פדואל	18	15/5/92-15/1/92
ברכה	36	25/4/92-25/12/91
יצהר	36	14/9/92-15/4/92
מבוא חורון	20	1/8/92-1/3/92
טלמון צפון	18	31/8/92-1/4/91
איתמר	36	1/9/92-1/4/92

* בסוגריים - המספר המופיע בצה"ע, לעומת הביצוע בפועל.

בהתחשב בעובדה שמועד גמר הבתים עפ"י החוזה בחלק מהאתרים, הסתיים זה מכבר ולקראת מסירת הבתים לחברות המשכנות והתשלום לספק, הנני ממליץ לזמן את הישיבות בנושא, בדחיפות האפשרית.

נשמח להשתתף בישיבות אלה ולסייע בכל מידע שנדרש.

בברכה,



איל בורוביץ

העתקים:

זאב כספי - מהנדס מחוז מרכז.
מולי גורן - "מליבו IGL".
א.מ.ן.



אמיק"ו בע"מ			
ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה			
12-5-1992			
✓	צילום	עיון	טיפול
			+
✓			+
			+
גורם בחינה			333/6
מחיר			מחיר

מסמך מס' 12-5-1992

12.5.92
חשבונית

מסמך מס' 12-5-1992
מסמך מס' 12-5-1992
מסמך מס' 12-5-1992

מסמך מס' 12-5-1992

1. ארבעה עשרה אלף ו-שלוש מאות (14,300) ש"ח
המחיר הכולל של העבודה.

2. שני אלף ו-שמונה מאות (2,800) ש"ח
המחיר הכולל של העבודה.

החשבונית

מסמך מס' 12-5-1992

מסמך מס' 12-5-1992

מסמך מס' 12-5-1992

מסמך מס' 12-5-1992

בנק כללי לישראל
ISRAEL GENERAL BANK
 שדרות רוטשילד 38 תל-אביב



מספר-100

תל - אביב, 6.5.92

לידי: מר דוד בן יהודה
חשב המשרד

באמצעות: גב' יהודית סיגאל

אכ"י ק"ו בע"מ		
ניהול מרוויקטים הנדסיים בבניה		
10-5-1992		
טופל	ע"ד	צילום
לתיק בחיק 333/90-א"י		

לכבוד
 משרד הבינוי והשיכון
 =====

א.נ.א.

הנדון: שם הספק: מליבו שותפות

מכרז: 333/90

חוזת: 40/73873/90

הקטנת ערבות מקדמה.

בהמשך לחשבון מנהלת בניה מתקדמת מס' 16 אנו ממליצים להעמיד את
 יתרת ערבות המקדמה על סך - 5,686,688 ש"ח.

בכבוד רב,
 בנק כללי לישראל בע"מ

העתק: - מר אבי גבאי
 סגן החשב הכללי
 משרד האוצר
 ✓ - מר רוני בן דור
 א.מ.ן. בע"מ

333/90 מ"ב

מדינת ישראל • משרד הבינוי והשיכון



מינהלת בניה מתקדמת

תאריך: 22.4.92

מ-1157 / מ-25

לכבוד

I.G.L. מנהל א"י

מנהל

א.מ.א. א"י

הנדון: חוזה מס': 40/73875/90

לאור העובדה כי הסכם השינויים עבור ביצוע עבודות מעבר לחוזה, טרם נחתם ע"י חשב
משהב"ש, אין באפשרותנו לאשר לתשלום את החשבונות שהגשתם בגין: חשבוני
חשבונות אלה יוגשו מחדש, כאשר תהליך החתימה יושלם.

בברכה,

ישראל קפלינסקי

העתקים:

נתן חילו - משנה למנהל מינהל תכנון והנדסה.
א.מ.א.



I.G.L.

שותפות לבניה מתועשת

מקבוצת מלינו

1

20 באפריל 1992

אמיק"ו בע"מ
ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה

נתקבל בתאריך: 23-4-1992

טיפול	עיון	צילום
	+	✓

ק. בחינה 533/40 א.ויגו

לכבוד
הו. שמואל שרף
ארכטקט
חל אביב

הנדון : אתר קרני שומרון - 50 יח"ד

אנו חוזרים ופוענים כי על פי סעיף 54 א' בחוזה 50 יח"ד מוכנה למסירה.
("ראוי למגורים").

נודה לך אם תחאם פגישה באתר לבצוע המסירה בנוכחות א.מ.ן.

בכבוד רב

איל גיל אל
שותפות לבניה מתועשת
מקבוצת מלינו ישראל

הפנק - אינג' איל בורוביץ - א.מ.ן

1. $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{dt}$

2.

304

12600



I.G.L.

שותפות לבניה מתועשת

מקצועת מליב

14 באפריל 1992

אמיק"ן בע"מ			
ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה			
נתקבל בתאריך: 26-4-1992			
צילום	עיון	טיפול	113
לתיק בתיק			333/4
			א"ר


הנדון : סיכום פגישה 10.4.92 ב - א.מ.ן

נוכחים - I.G.L. - אבשלום, מולי, איצקו
א.מ.ן - אייל, צנן.

1. נמסרה הגדלה מאושרת ע"י המפקח ומהנדס המחוז בגין תוספת ביסוס בעלי זהב.
2. סוכם כי יוזמנו מנהלי האחרים לסכם את הארכות הלו"ז באתרים השונים ובהלי אישורי הגדלה וחשבונות.
3. נמסר ל - I.G.L. איזה חומר חסר בנושא נוהלי מסירה*.
4. נמסרה הגדלה בנושא תוספות וכיורים כפולים.
5. אייל יעביר את ההגדלה של לביא בגין תוספת ביסוס.
6. סוכם כי א.מ.ן יכינן הפחתה בגין פיתוח.
7. א.מ.ן ידחפו לקדם את נושא המסירות.

רשם :
מולי גורן

הערה - כל החומר החסר הועבר ל - א.מ.ן ביום ב' 13.4.92



I.G.L.

שותפות לבניה מתועשת

מקצועות מליכ

14 באפריל 1992

אמיק"ן בע"מ			
ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה			
כתובת: 21-4-1992			
בתאריך:			
צילום	עיון	טיפול	
☒	☒	☒	113
לתיק בתיק 333/90			

הנ"ל מוגש.
בן חשבוני. הוצאת החשבונית.
החשבונית נשלח ביום ודנה מקומה.
הוצאת הון לא כ"י.

לכבוד
אחיקה יעקב
מזכירות הועדה
מועצה איזורית "שומרון"
ד.ב. לב שומרון 44862

הנדון : בניה באתרי חרום - מכרז 333/90

בהמשך לבקשותיכם שנשפך, לכל בית תיק צהוב עם חכניות הננו להודיעכם כי לפי הנחיות משרד הבנוי והשיכון, עלינו לספק תיק צהוב אחד לכל אחד (טיפול הבתים בכל אתר זהים).

בכבוד רב

רצ"ב - הנחיית משהב"ש בניה

העתיקים - מהנדס מחוז המרכז - אינג' זאב, כספי.
א.מ.ן - אדריכל ישראל קפלינסקי

3. זבוי מנחם מרחב, ס. מנהל מינהל תכנון והנדסה

- א. כל המשתתפים קבלו מעטפות ממוספרות. זהו מס' הזהוי של המציע ויש לציין על כל המסמכים שיגיש.
- ב. המעטפות ימסרו כיום ההגשה במרחף מבנה ג' (יוצב שלוש הכוונה).
- ג. כיום ההגשה 16/10/90 החל משעה 07:00 בבקר תשכנה פקידות, אשר להן יש למסור ידנית את הערבות לקיום ההצעה. ללא ערבות המעטפה לא תתקבל.
- ד. את נספחים מס' 7-14 למכרז יש לתלוש מחוברת המכרז ולהכניס למעטפה אשר תשולשל לתיבת המכרזים.
- ה. כל החומר הסכני יוגש בנפרד. יש לסמן עליו באופן בולט מספרי הזהוי של המציע.
- ו. יש להקפיד על מלוי קפדני של כל ההוראות בגוף המכרז ועל הגשת הצעה מסודרת ומלאה.

4. שאלות ותשובות

- א. ברצוננו להבהיר, נוכח השאלות והתשובות שנתנו במהלך המפגש ושתימציתן מובאת להלן, כי רק האמור בסיכום זה של מפגש המציעים מחייב את המשרד.
- ב. תקנים - רק מהארצות המוזכרות במכרז ורק בשפה האנגלית.
- ג. ההנחה הינה כי תוך 4 + 3 שבועות מיום הגשת המכרז תהיינה תוצאות למכרז זה.
- ד. הפח לסוגיו, כצפוי חיצוני בקיר המבנה, אינו מקובל. אם הוא מכוסה על ידי חומר אחר כגון טיח "ססקו" בעובי 10 מ"מ לפחות - אפשרי.
- ה. הערבות בסך \$ 300,000 יכולה להיות מורכבת ממס' תתי-ערבויות.
- ו. ניתן להציע כמויות גדולות יותר של מבנים מ-500, בתנאי שיצוין שגור ההנחה שאנתן.
- ז. אם הבקשות להיתרי בניה (החלות על המציע) יוגשו במתכונת מושלמת הנדרשת בחוק התכנון והבניה, המשרד יאפשר למציע הזוכה להתחיל בעבודה תוך 4 שבועות לכל היותר, מיום מסירת הבקשה לוועדה המקומית. **לשכונה יוצא היתר בניה כבקשה אחת ולא לכל בנין בנפרד.**
- ח. יצרן מקומי יכול להשתמש ברכיבים מחו"ל רק באופן מוגבל - אחרת אינו נחשב כיצרן מקומי.
- ט. אם מציע מגיש שתי הצעות, עליו להגיש 2 ערבויות נפרדות.

ס"ה/333 מא"ק

מדינת ישראל • משרד הבינוי והשיכון

מינהלת בניה מתקדמת



טופס משלוח פקסימיליה

תאריך: 13.4.92

אל: אילן אילן אהרן

מאח: סיון ציון

מס' דפים (כולל טופס זה):

הערות: הנציל: מ"מ ל ג' אור חרמ

ע"י האצף הספיק הסתייגו הנ"ל ש 18 יחצ

האור חרמ הנ"ל 2.12.91

אבקס עכ"ל

1. האם הימים אכן אמורים.

2. מה מצב הכיתה

3. האם יש גרעם אשכול עכ"ל פיתח חצר והתמכרות?

4. אם אכן הסתייגו הנ"ל ש הימים, מה מוצא אר מסירות ע"ל.

5. האם הוצא ול"ק נהל המסירה עמדה המסכנת.

אנא ה"ה ע"ה בקשו, צחל.

טו/כרצ 3 אלוז

מדינת ישראל • משרד הבינוי והשיכון

מינהלת בניה מתקדמת



טופס משלוח פקסימיליה

תאריך: 13.4.92

אד: אל"מ מילר כ"ס

מאח: סימן 3

ססי דפים (כולל טופס זה):

הערות: הנדסן: מילר לסי - ע"מ ז"ה

ע"מ האד"מ המפקח הסמינטיה הנדסן של 26 יח"ב
הנ"ל ז"ה הנדסן 1.3.92
אמנם ע"מ

1. האם ייתכן אכן מאד"מ


2. מה מלבד הנדסן

3. האם יש בלבד אפשרות לנצל פיקוח חזר והתחברות?

4. אם אכן הסמינטיה הנדסן של ייתכן, מה מילך את מסיבות ע"מ

5. האם האד"מ איתר נדון והמסירה ע"מ הנדסן

אנא הי"ב ע"מ הנדסן, בחוץ



שירותי לבניה מתועשת

מקצועות מליכוד

(מס' 12.4.92 - 12.4.92)
(מס' 12.4.92 - 12.4.92)

9 באפריל 1992

א. מ. י. ק. ב. ע. מ.			
ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה			
נתקבל			
בתאריך: 12-4-1992			
טופל	עיון	צילום	
לחיוך בתיק			

לכבוד
א. מ. י.
מ. ישראל קפלינסקי
יחזק שזה 34
חל-אביב

הנדון: לוח זמנים 333/90

1. אודה לך אם תזמן למשרדך לפגישה איתנו ואת מנהלי הפרויקטים (כל אחד בנפרד) לאשר את הארכת לוח הזמנים הבסיסי לכל אחד ואחד.
2. הטיבות לבקשת ההארכה הן כולקמן:
 - א. הארכה בגין יסודות
 - ב. הארכה בגין קבלת מגרשים באיחור
 - ג. הארכה בגין פיצול בקבלת מגרשים
 - ד. הארכה בגין ביצוע עבודות עפר
 - ה. הארכה בגין מזג אויר
 - ו. הארכה בגין אי ביצוע פיתוח והשתיות ע"י משהב"ש
 - ז. הארכה בגין נהלי נסירה
 - ח. הארכה בגין שינוי שיבוץ
 - ט. הארכה בגין אי ביצוע זדכים מתאימות.
3. מצ"ב בקשה טפציפית לכל אחד ואחד, כולל אסמכתאות.

מכבוד רב,

א. ג. י. אל

שירותי לבניה מתועשת
מקצועות מליכוד

משרד ראשי דרך השלום 22, חל-אביב, טל. 06-5625425/6 - פקס 03-5618247
מפעל: דג. גליל תהתון, טל. 15270 - פקס 06-732319

8 באפריל 1992

לכבוד
איז'ו אברהם

הנדון: אזור חרכש - הארכת לו"ז.

1. בחאריך 15.7.91 קיבלנו צו התחלת עבודה.
2. עפ"י צו התחלת עבודה מוקצב 90 יום להדרכת המזים.
3. עפ"י המקבול אנו מבקשים 30 יום בגין חוספת ביטוס לפי סעיף 14 בחרזה.
4. בחאריך 2.12.92 עפ"י סעיף 54 בחרזה האזור היה מוכן לנשירה.
5. מכיוון שאין פיתוח וחשזיות באזור נגרם לנו עיכוב בעבודות גנר ואנו מבקשים חוספת של 15 יום.
6. משו טרם הוזמנו נציגי שו"פ לקבלו האזור מסיבות טכניות. יש להוסיף לכ"ל את יחוז התקופה עד היום.
7. לסיכום: 15.7.91 - צו התחלת עבודה
15.8.91 - 30 יום עבור חוספת ביטוס
15.11.91 - 90 יום בגין ברכה במזים
1.12.91 - 15 יום בגין אי ביצוע פיתוח וחשזיות ע"י משזב"ש.

האזור טרם נמסר לשו"פ מסיבות שאינן תלויות בשפק.

א.י.ג.י. אל
בכבוד רב, שותפות לבניה מתועשת
מקבוצת מליבו ישראל

גרסה סף 1
13 תשרי

מדינת ישראל

משרד הביטחון והשרון
המחלקה לביטחון המדינה
מחוז מרכז

שם פרטי: _____

שם משפחה: _____

לכבוד
מחלקת סיון
מ.מ.נ.
ר"מ יצחק שוהן 34
תל-אביב

חרימט: סוכנות חסות, יחידות דיור בבנייה מתקדמת

נכבדי,

הוני משרד הביטחון חרימט יוקמו חו"י
"מאליבו".

אשר לוחמינו יוצאים למבצע (15/7/1991)

לידיעתך.

משרד הביטחון והשרון
מחלקת סיון

השתקף
מחלקת מרגלית, ראש המיזם
אינג' י.רזי, מנהל האגף לטכנולוגיה
אינג' בגרי נברג, מהנדס מחוז מרכז
מר איזן מבורס, מפקח
חוג "מאליבו" - ד"ר גמליאל ז"ל, ח"מ

חתימת יוקנון 3, ח"מ 15/7/1991

גורל 17.60

חתימת ישראל

משרד הביטוי וחשיבות
מיטל לחקון והנחה

25.6.91 חתימה:

לכבוד

ל.ג.ל. מילא מילא מילא מילא

22 תמוז 5711
א.כ.

הנדון: מכרז 333-30 ועמותה מבורח

אני שמח להודיעכם, כי וועדת המכרזים והוליסה לבחור, בהצעתכם, כאחת ההצעות הזוכות במכרז.

1. הבונים שיטפיקו על ידכם, יחיד מנוצרת חברת: מילא מילא מילא מילא
מורץ: _____

2. הבנים יהיו 10 - משפחותיים, או חר משפחותיים חד קוטניים ותואמים את המפרט הטכני המצורף שחופין על ידנו ושעל פיו חכינות הצעתכם הסופית.

א. הקמות המוזמנות של יחיד בבית 10 משפחותי וטמח כל אחת מהן 60 מ"ר היא 18 יחיד ב - 5 בתים.

ב. הקמות המוזמנות של יחיד בבית 10 משפחותי וטמח כל אחת מהן 45 מ"ר היא 18 יחיד ב - 3 בתים.

ג. הקמות המוזמנות של יחיד בבית 10 משפחותיים בשטח 60 מ"ר היא 18 יחיד ב - 3 בתים.

4. להקן פרוט העתרים וכמות יחיד שובצו על ידכם:

18 יחיד ב - 3 בתים

5. המחיר שנקבע לכל יח"ד (שבבית הרו-משפחתי) הוא:

- א. ליח"ד בשטח של 60 מ"ר 670/0 ש"ח / \$
 ב. ליח"ד בשטח של 45 מ"ר _____ ש"ח / \$
 ג. ליח"ד בבית חד משפחתי _____ ש"ח / \$
 ד. תוספות שונות (כיבוד / ל) _____ ש"ח / \$
 ה. תוספות שונות _____ ש"ח / \$

מחיר זה כולל את כל המרכיבים בהתאם לתנאים שפורטו במכרז וכל התוספות שנדרשו על פי המפרט הטכני המתוקן ועל פי הצעתכם המתוקנת.

המחיר אינו כולל מ.ע.מ.

א. לוח זמנים להשלמת הבתים: 30 ימים, החל מיום: 15.7.91

ועד יום: 15.10.91.

6. תנאי המימון, תנאי התשלום וסדרי התשלומים נקבעו בחוזים שנחתמו עמכם.

הערה: 1. אפשרי כי יחולו שינויים בכמויות המוזמנות של הבתים וכן יתכן שינוי במיקום האתרים.

אנו מאחלים לכם הצלחה.

בכבוד רב,

אינג' אורי שושני
 מנהל מינהל התכנון והנדסה

העתק:

✓ מנהל מחוז - אינג' ג'ורג' (לייב) א.מ.ן.

ב-הצעה/מ-4/י-6.

קריית הממשלה, ת.ד. 18110, ירושלים, 91180 טל: 02-277334.

4 840 עמל

26 ינואר 1992

לרבות
 מנהל מרכז המידע
 מנהל
 ש"י יו"ר יו"ר יו"ר

הכרזת : משרד הביטחון

1. רשמי יום המידע מרכז המידע :

2.12.92 - יו"ר יו"ר
 29.12.91 - 24 יו"ר יו"ר
 1.3.92 - 26 יו"ר יו"ר

2. מנהל מרכז המידע מרכז המידע מרכז המידע

מנהל מרכז

אי.מ.א.
 משרד הביטחון
 מנהל מרכז המידע

מנהל :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. רשמי מרכז המידע | מנהל מרכז המידע |
| 2. מנהל מרכז המידע | מנהל מרכז המידע |
| 3. רשמי מרכז המידע | מנהל מרכז המידע |
| 4. מנהל מרכז המידע | מנהל מרכז המידע |
| 5. מנהל מרכז המידע | מנהל מרכז המידע |
| 6. מנהל מרכז המידע | מנהל מרכז המידע |
| 7. מנהל מרכז המידע | מנהל מרכז המידע |
| 8. מנהל מרכז המידע | מנהל מרכז המידע |
| 9. מנהל מרכז המידע | מנהל מרכז המידע |

משרד הביטחון
 מנהל מרכז המידע
 מנהל מרכז המידע



ה.א.ל.

שירותי לבינה מתועשת

הקבוצה מליגה

מס' 4760

2/12/91

לכבוד

אגף אגף

מפקד ממש

הנדון : אגף ממש

1. הנני להודיעך בזאת על פי סעיף 54 לחוקה, כי המשרד מתכוון לביקורת
מסירה (ללא פיתוח).

2. אגף ממש על מוצד המסירה.

3. אגף ממש לקיים את המסירה במסגרת 5/12/91 או במסגרת 8/12/91
בשם הבורח לך.

בכבוד רב

א. ג. א.

שירותי לבינה מתועשת
הקבוצה מליגה ישראל

משרד ראשי: דרך השלום 22, תל-אביב, טל. 5625425/6 - פקס 5618247-03
מפעל: ד. גליל תחתון, 15270 טל. 562324/5/6 - פקס 732319-06

Abstract

1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 26

14 11/11/11
11/11/11[illegible]

(C)

16 **Final**
Answer

730

()

שינוי
המדינה

ט'ל'נ' ערשטע לונדן

מדינת ישראל

משרד הביטחון והשכון
ואגף הכלכלי לניהול הכספים והיישובים והשיט
מחלקת מרכז

תאריך: 3.3.77

מספר: 595-595

ל: מנהל

11/11

ל: מנהל
מנהל
מנהל

הנדון: מסיבות מחירים של בניה מתקוממת ביישובים שונים

הנכם מוזמנים להשתתף בקבלת החלטות מחירים של הבניה המתקוממת והמחירים להשתתף בהחלטות

החלטות מחירים להחלטות:

א. מחירים מקדומים, תומך ותומך שונים להחלטות מחירים.

ב. מחירים בניה מקדומים, בניה מקדומים להחלטות מחירים.

ג. להחלטות בניה מקדומים, בניה מקדומים להחלטות מחירים.

החלטות מחירים מקדומים, בניה מקדומים להחלטות מחירים.

ד. בניה מקדומים

מנהל מחירים
מנהל מחירים

11/11

החלטות:

א. מחירים מקדומים, בניה מקדומים להחלטות מחירים.

ב. מחירים מקדומים, בניה מקדומים להחלטות מחירים.

ג. מחירים מקדומים, בניה מקדומים להחלטות מחירים.

ד. מחירים מקדומים, בניה מקדומים להחלטות מחירים.

ה. מחירים מקדומים, בניה מקדומים להחלטות מחירים.

ו. מחירים מקדומים, בניה מקדומים להחלטות מחירים.

ז. מחירים מקדומים, בניה מקדומים להחלטות מחירים.

ח. מחירים מקדומים, בניה מקדומים להחלטות מחירים.

ט. מחירים מקדומים, בניה מקדומים להחלטות מחירים.

י. מחירים מקדומים, בניה מקדומים להחלטות מחירים.

יא. מחירים מקדומים, בניה מקדומים להחלטות מחירים.

יב. מחירים מקדומים, בניה מקדומים להחלטות מחירים.

אר"ט 3,2
 90 אל"ה
 30 אל"ה
 0-10

16 בדצמבר 1991

לכבוד
 מר יעקב קליינברג
 מ.מ.ן
 יצחק שרון
 תל - מריב

הכבוד: מחל ומריב - לר"ז (18 יח"ד)

1. בתאריך 20.7.91 קיבלנו את המכתב.
2. מר"ז לעשרות המונים הוא 90 יום במועד 30 יום עבור ביצוע יטירות, כלובל ועשרות בתאריך 20.11.91.
3. בתאריך 2.12.91 דימבר את מכתב המעורבות לעשרות נטירות ומכתבים (ללא סיבות), המעורבות כמעט כמחצית מכתבי מר"ז מר"ז באותו.
4. מכתב המעורבות מכתב לקבל בעק אר בעשרות"ש המעורבות לכבי כולל נטירות, עד לקבלת המעורבות מר"ז ומה ירדע כיצד לכתוב 1

כח מישור.

בכבוד רב,

מר"ז
 שירות המבחן
 תל אביב

ועדות: מר"ז מכתב

משרד ראשי: דרך השלום 22, תל אביב, טל. 5625425/6 - פקס 03-5618247
 מפקד: 11, גליל תחתון, 15270 טל. 06-732324/5/6 - פקס 06-732319

10.1.92

יחידה
 שירות מילואים

הנדון: שירות מילואים

1. האחד: תוכן להסירה מ: 2.12.91 ללא ביצוע פירוח חצי וחידורים, מכיוון ומשהו"ש פרם החל בעבודות השמירה.
2. אודה כך אם תואם מסירה גמול ללא חידורים.
3. הבחירה א.מ.ן ומשהו"ש הן לוצע מסירה ללא חידורים במיקרים שהמשלוח פרם ביצע חידורים, כפי שמסרין בחוזה.

בכבוד רב

המפקד - א.מ.ן - ישראל קפלינסקי

א.מ.ן אל
 שירות לבינה מתועשת
 מקצוע מליבי

אברהם 313



 1/5/92
 2/2/92



המל"ג
שירות המבחן

שירות המבחן

מספר ת.ד. 1000

1

2 באפריל 1992

לכבוד
משרד הביטחון והשיכון
בניה כפרית
מחוז הגליל

שלמה אליהו

הנדון: אחד בית רימון - הארכת ל"ז

1. עפ"י הוראות יומן דף מס. 1 והחלטה בעבודות עפר ב-10.7.91.
2. עפ"י ל"ז בחזרה עבודות עפר יש לסיים את העבודה תוך 45 יום.
3. עפ"י ל"ז א.מ.נ. יש לסיים את הרכבת הבתים תוך 120 יום.
4. עפ"י סעיף 14 בחזרה באחריות המנהל לקבוע הארכת זמן בגין תוספת ביטוח. אנו מבקשים תוספת 30 יום כמקובל באחרים ואחרים.
5. בוצעו 29.12.91 נמסר לכם לבוא לאחד לבצע נסירה ראשונית של הבתים.
6. מזה ועד היום התקיימו באחד מטפי נסירות, אך מכיון שלא בוצעו עבודות פיתוח ותשתיות באחד וכמו כן טרם הוזמנו נציגי שו"פ או עמידר מסיבות טכניות אשר אינן תלויות בטפק, יש להוסיף לנ"ל את יתרת התקופה עד היום.
7. לסיכום: 10.7.91 - תחילת עבודות עפר
25.8.91 - 45 יום עבור עבודות עפר
25.9.91 - 30 יום עבור תוספת ביטוח
25.1.92 - 120 יום בגין הרכבת בתים.

האחר טרם נמסר לשו"פ או עמידר מסיבות שאינן תלויות בטפק.

בכבוד רב,

משרד הביטחון והשיכון, תל אביב, טל. 5625425-6 - פקס 5618247-03
מפקד ד.ב. וילת חתונה, תל. 15230 - פקס 7323241-06

2 1.80

87
 45

[illegible][illegible][illegible]

113 ת"ת תשנ"ח תשנ"ט ת"ת תש"ס 3,143.59 ₪ (לפרק 51.2)

1.5% או יותר 35 (4) קצת יותר מ-1.5% או יותר 11 (1) 1.5% או יותר 35 (4) קצת יותר מ-1.5% או יותר 11 (1)

2011 11 11 11:11

© 1994 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper.

2 172153 111192

המנהל הכללי של המבחנים והתקנים
המנהל הכללי של המבחנים והתקנים
המנהל הכללי של המבחנים והתקנים
המנהל הכללי של המבחנים והתקנים
המנהל הכללי של המבחנים והתקנים

34. $10 \div 34 = 1' 1111$

00000000 01 112 00000000 00 00 00

8/0 3 ב"ה ר"א

20 יום

8 ברכות

5. המחיר שנקבע לכל יו"ד (שוכבית הדו-משפחותי) הוא:

א. ליו"ד בשטח של 60 מ"ר	670.60	ש"ח / ש"ח.
ב. ליו"ד בשטח של 45 מ"ר		ש"ח / ש"ח.
ג. ליו"ד בבית דוד משפחותי		ש"ח / ש"ח.
ד. תוספות שונות		ש"ח / ש"ח.
ה. תוספות שונות		ש"ח / ש"ח.

מוזר זה כולל את כל המרכיבים בואם לתנאים שפורטו במכרז וכל התוספות שברשו של פי המפרט הסבבי המתוקן ועל פי הצמדת המעורבות.

המחיר אינו כולל ח.ע.ח.

6. לוח זמנים להשלמת הבתים: 120 ימים, החל מיום: 16/6/91

ועד יום: 15/10/91

6. תנאי המימון, תנאי ואשלום וסורי ואשלומים נקבעו בחוזים שנחתמו עמכם.

הערה: 1. אפשרי כי יחולו שינויים בכמויות המוזמנות של הבתים וכן יתכן שינוי במיקום ואזורים.

אנו מחילים לכם הצלחה.

בכבוד רב,

ד"ר א. א. א. א.

מינהל אורי שושני

מנהל מינהל ותכנון והנדסה

הערה:

מנהל מחוז - א.מ.ן. - א.מ.ן. - א.מ.ן.

ב-הצעה/מ-4 / י-6.

קריית הממשלה, ת.ד. 18110, ירושלים, 91180 טל: 02-277334

80 4 בית כיוון
30 יום

- 7 -

11. חתירות וציבוי המפק
בציבוי המפק יהיה מוסקן מטעם המפק, ושהו ועודו, בין היתר, לקבל כל הודעה והודעה של המפק, של המנהל ושל המפק, לעשות כל דבר בלחץ כל הסכמה וכל הקשר למנהל, ודיוק להודעה סעיף 11 לעיל.

הכנות לביצוע

14. רדיקט יק"ע
המשרד יורה על חשבונו לביצוע רדיקט יק"ע מוקדמות בליווי וזמני ע"י מרן המפקד וימסור את מוקדמות הרדיקט למפקד, בין כדי להעביר את המסמכים בדיוק והמסמך היק"ע וזמני והמסמכים הדרושים לקדמת הקמת הבית עליו למשרד, והמסמכים המסמכים לרבות חכונן יסודות ויציקטם כדורש - מוחלט על המפקד בליווי של שם המשרד לעיל מובחר כי מחיר הבית מבוטל על ביצוע יסודות במסמכים המסמך המסמך המסמך היום 25.9.90 (המסמך חלק מן המסמך). ככל שיסמך כי לשם ביצוע הבית יש לבצע כלבסמך או עבודות רישום נוספות יסמך המשרד והמפקד (1) לנבי המסמך הנזכר יש לשלח בגין ביצוע עבודות שלו ו- (11) המסמך לוח המסמך בגין כפי שיקבע המנהל.

15. אורכי ציבוי (מיטת המסמך) מועד להצבוי
המשרד יוצע על חשבונו לפי הצורך, הבנת דרכי גישת המסמכים למשרד ודיוקו ביכין את נקודות החיבור וזמני לצורך המסמך מים, תלויה ומשאל ולמסמך חידור למערכת היעול רביב.

16. (ב)
המפקד מחייב למשרד את כל מטר מחבית לנבי הבית, לנקודות החיבור של "מסמך" המסמך ומשאל; ולשם מחייב יציקטם של המשרד; ובליד שמורכו של כל קו לנדי, לנקודות חיבור, זה לשם כנ"ל, "מסמך" על "עשית" מסמך. זה המשרד יכין נקודות חיבור לסלחון ולסלחיות וזמני - יחבר המפקד את כל מטר מחבית נח לנקודות החיבור כמסמך ובליד שמורכו של כל קו לנקודות חיבור כנ"ל ל"מסמך" על "עשית" מסמך. למטר המסמך מטר מחבית ומסלחיות בגין חידור מים, חמורה, משאל, היעול רביב יחולו וישולחו על ידי המשרד.

16. (ג)
המשרד ימסור למפקד להכנס למשרד למסמך ביצוע המסמכים וימסור לפי מנהל זה במסמך כשצריך להגיש כמסמך במסמך 15 מ) המסמך למסמך "מסמך" כנ"ל המסמך להודעה מבולות ו/או מכופ"ל לפי הצורך.

17. המפקד יהיה מחויב למסמך מים, חמורה ומשאל למשרד לפי צרכיו, מולח המשרד יגיע עם קו דיוק של משאל ומים עו למרחק של כ-100 מטר מהמשרד.

17. (ג)
המשרד יהיה מחויב לביצוע כל המסמכים במסמך ה' 3 להזמנת המשרד בכפוף למשרד במסמך 11 (ב) עו ו) להולן.

17. שימוש המפקד וזמני
המפקד יעשה ככל הביתן באופן סביר כדי לא לפגוע ברווחיות החיבור ולא לגרום למסמכים ולהפרעה בזכות השימוש והמסמך של כל שם בכניס, דוד, שביל וכיוצ"ב או בזכות השימוש והמסמך ברוש חיבורי כלשונם.

מלינו שוחטת לביתן קוועשת

29.12.94 /

1111

(ו) ויתקן ה' והחיות הנפשות הנזירות לומר שם מעשה המעשה
ושם נהגה זה, יסמינו ומינינו דומים על העלמות של המעשה
במחנה בנין שיכרי המעשה.

(1) 53 10770
10782 10780

(a)

12

הדבר הזה זה לסיכור כחומר, יעשה החכם כל חתוך כדי
למקצין שם נזקו והצדיק יחדלו לזרוע ביניהם להסדית
של יום (EQUITABLE ARRANGEMENTS) בהחשב בכל הסיכור
הנני.

(11) 54 1997.11.11
1997.11.11

(2)

הספק ראשי, בחקוט ההודעה דבר, וזר בשלמותו ונקטות של כל הבטים למי א) לעיל, להודיע למהלך דחילת כל חודש שם מספר הבטים שהושלמו ונקטו על ידו דמור כמסורה בחזרה זה דמורש המולף, ובמקרה זה יכולי הדמורש פייסות א), ב), ג), ד) ו-ה) של טעף זה דמורשם והספיקים 55, 56 ו-59 להלן לגבי הבטים המפורטים.

מלינו שחוקות לבניה, מחוששת

$\forall x (\neg \exists y (x \neq y) \rightarrow \exists z (x \neq z))$

1954
1955
1956

1. נכדו למרדכיך בנחמן ע"פ שערך 54 ה' נחמיה, כי נאמר והפסידו יחיד מוכבים לביקורת משרה (ללא פירוט) ואל ביום 29.12.91.

2. מחמת היותו גלוי ונחלת כלל בני ישראל.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 8

מספר: 06 732319 פקדו - מספר: 06 732324 סלולר
מספר: 03 5618247 פקדו - מספר: 03 5625425 סלולר



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 |
|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|

 $0.1, 0.2,$ [illegible]

10028 1443 10029 10030

1. The first step is to identify the key components of the system. This involves understanding the hardware, software, and data involved. The next step is to analyze the system's performance and identify any bottlenecks or areas for improvement. Finally, the system should be optimized to meet the requirements of the user.

2. צוקי חגא המוריד גשמים ומוציא נחלים מתחתיו (דברים יב), וזו פסוק קריאה
הנמשל והמחולל, ומצויין 2942.91 ברווח מוציא 16 יחיד ולפון 24 יחיד.

1 7 1 1 1 1 1

מל
מחנה לבנה (מחנה)
מבוצת מלכא ישראל

משרד ואש"ף: דון השלום 22, תל-אביב, טל. 5625425/6 - פקס 5618247
מפעיל: א. גליל תחתון, חו 152 טל. 732324/5 - פקס 732319

17.3.92.

ב"ה

ה"פ - תשנ"ב

22 יום

תשנ"ב: יומן

לכבוד

איגוד יחסי לרוב

חברת I.G.L.

קבוצת מליבו

א.נ.א.

הנדון: טיכוס פגישה בבית רימון בתאריך 16.3.92.

נוכחים: ולרי - מפקח משרד השיכון, צפח

אהרון - מפקח משרד השיכון, צפח

אמנון - נחמיאס - מנהל האתר, I.G.L.

מוטי אלדור - מרכז משק, בית רימון

- (1) הספק מחייב לספק חלוקת אמצע לארון הקיר וכן 3 מדפי ביניים בצד אחד של הארון לפי חרשים מוטכס.
- (2) הספק יחקן הלבשות אלומיניום ברשתות.
- (3) הקיבוץ מודיע שהבחים נמצאים במצב המוכן לאכלוס, למעט חששיות וחילופים שאינם בנמצא, ובשלב הזה אין לקיבוץ טענות לגבי טיב העבודה.
- (4) אין מכתב זה פוטר את הספק מאחריותו לחיפויים שיחגלו במשך שנה האחריות שחשתיים שנה לאחר יום החיבור לחשיות.
- (5) יש לציין שהבחים שנכנסו בבית רימון ע"י חברת I.G.L., עמדו במבחן החורף הקשה שעבר על כולנו.

בברכה

מוטי אלדור
מרכז המשק

הערה: לנוכחים

מר צבי שחר - מנהל מ. השיכון, צפח

מר ישראל קפלינסקי - אמ"ן

י.פ.ר. י.נ.ר.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

מחוז הגליל

תאריך: י"ז באדר תשנ"ב
22 במרץ 1992

מספר: 10028/1657

לכבוד
מר י. פלד
סמנכ"ל נכסיו ודיוור
חברת עמידר
בנייני הדר דפנה
תל-אביב
א.נ.

הנדון: בית רימון - קבלת 24 יח"ד

עט גמר בנית המבנים הנ"ל ובעקבות פנייתו של מר מ. אבגר מנהל אגף
האכלוס במשרדנו אנו מעבירים אליכם את המסמכים הדרושים למסירה.

כמו כן אבקשך לתאם עט מר שלמה אליאש ראש הצוות את תאריך הקבלה באתר.

בכבוד רב
אינג' צ. שוורץ
מהנדס מחוז הגליל

רצ"ב - מסמכי מסירה

העומק:
מר מ. אבגר-ממונה על האכלוס
מר ג. רייכלר-ט/מהנדס המחוז לתכנון
מר א. סקרה-ט/מהנדס המחוז
מר ש. אליאש-ראש צוות

אש/11



מ.ל.ג.מ.ל.
שירותי מס

שירותי מס

מ.ל.ג.מ.ל.

לכבוד
שירות מס - מחלקת ייעוץ
מנהל המכס

8 באפריל 1992

הנדון : קבצי שומרון אשר ישיבת המסדר - הארכת לו"ז

1. בתאריך 10/6/91, קיבלנו צו החלפת עבודה. האתר עדיין לא היה מוכן להחלפת עבודה מבחינת ע.עפר.
2. בתאריך 24/6/91, קיבלנו נסחב מעורר שר הביטחון להחלפת עבודה עפר.
3. בתאריך 19/7/91, קיבלנו צו החלפת עבודה לבצוע עבודה עפר ופירושים (חובה ע.עפר חשירות ופחות) אנו מבקשים (30) יום לבצוע ע.עפר.
4. בתאריך 20/8/91, הועלונו בבצוע קידוחי מיקרופיל.
5. בתאריך 3/10/91, הועלונו הארכת המסים.
6. עפ"י צו החלפת העבודה, מוקצב 150 יום להרכבת המסים.
7. עפ"י המקובל, אנו מבקשים 45 יום בגין חוסר ביטוח לפי שעיף 14 בחוק.
8. כיוון שאין פחות וחשירות באשר (כרם נחשט עמנו חובה חשירות), נכרם לנו שבו בעבודה גמר ואנו מבקשים חוסר 15 יום.
9. אנו מבקשים 60 יום חוסר בגין ימי גשם ושלג.

א. ג. י. אל
שירות מס/מנהל
מקצוע מליבו ישראל

מחייבת וישראל

N^o 150

6/6/91

1872-1873

$f = \frac{1}{2} \frac{d^2 u}{dt^2}$

133
 101130 028081 99 = 371/99 1120 111111

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

Sept 21st

[illegible]

ה. המעורבות של המערכת הפדרלית במימון המחקר והפיתוח.

$$- \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla v|^2 dx$$

DATE 1/11/55 FOR INFO OF THE DIRECTOR OF THE FBI

$$B^{\dagger} B \rightarrow 1$$

NOTE: THE ABOVE INFORMATION IS DUE TO THE FACT THAT THE

1992 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 104

$$10000 \cdot (1 + 0.05)^{10} = 16288.95 \text{ (元)}$$

0.10 ± 0.01 — *C. J. 0601* 17.4. 67 220 10000 17.00.3

1944-45 2nd 10000 15000

$\sigma^2 \neq 0$

— [67] (N)

1997年12月

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

08-19-06 22:37 44166 00000

6/6/91 08:00 203 08:00 460 08:00 10020602 08:30 08:30

91191

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1993年 10月 10日 星期一

100-10000
100-10000

$\frac{1000 \times 100}{1000 \times 100} = 1000 \times 100$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

02-272344 120 01100 1000000 10110 13.0 1000000 000000

ת"ת שנת ה'תש"ס
13 תמוז

5. המחיר שנקבע לכל יחיד (שירותי ודו-משפחתי) הוא:

- א. ליחיד וחסות של 60 מ"ר 67,060 ש"ח / ש"ח.
- ב. ליחיד בשטח של 45 מ"ר _____ ש"ח / ש"ח.
- ג. ליחיד בבית חד משפחתי _____ ש"ח / ש"ח.
- ד. תוספות שונות (ז"א) 1,677 ש"ח / ש"ח.
- ה. תוספות שונות _____ ש"ח / ש"ח.

מחיר זה כולל את כל המרכיבים בראשית למגורים שפורטו במכרז וכל התוספות שנושגו על ידי המכיר והמכירי המתקן ועל פי הצמדה והתקנות.

המחיר אינו כולל מ.ע.מ.

א. ליום זמנים להשלמת הבתיים 180 ימים, החל מיום 10/6/91
ועד יום: 7.11.91

6. תנאי האחרון, תנאי האחרון ושאר התשלומים נקבעו בחוזים שנחתמו עמכם.

הערה: 1. ממשלה כי יחולו שינויים במסמכים המוזמנים של הבתים וכן יתכן שינוי במיקום והערים.

אנו מחילים לכם הצלחה.

בכבוד ור,
מנהל מינהל ואכסון והנדסה
מינהל אורז שושני

המחיר 67,060 / 1,677 (ז"א) 180
מנהל מחוז - 10110
מ.ח.נ. 91100
ב-הצטרף-מ-7/1-6.

קריית הוותיקה, ח.ד. 10110 ירושלים, 91100 טל: 02-272334

ק"ר שולגין סעיף 2
מנהל פ.ה.ל. פ.פ.ר



לשכת שר הביטחון והשיכון

י"ד תשרי תשנ"א
24 יוני 1971
125-1

2

לכבוד
מנ"כ פ.ה.ל.
שירותים כלכליים ומנהל שטח

הנדון: 50 י"ד, גבעתי, שומרון

הנדון: 50 י"ד, גבעתי, שומרון. מנהל שטח פ"ר ופ"ח
הנדון: 50 י"ד, גבעתי, שומרון. מנהל שטח פ"ר ופ"ח

י.כ.צ. (כאמ"כ)

מנהל שטח פ"ר ופ"ח

מדינת ישראל
משרד הביטחון והביטוח

יובן עבודה

16027

תורם במחיר

ישוב המטה במחיר

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות |
| 16027 | 16027 | 16027 | 16027 | 16027 | 16027 |

| מספר התרומות בדטא | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16027 | 16027 | 16027 | 16027 | 16027 | 16027 | 16027 | 16027 | 16027 | 16027 | 16027 | 16027 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות |
| 16027 | 16027 | 16027 | 16027 | 16027 | 16027 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות |
| 16027 | 16027 | 16027 | 16027 | 16027 | 16027 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות |
| 16027 | 16027 | 16027 | 16027 | 16027 | 16027 |

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד |
| שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד |

מספר התעודות:

| שם | מספר התעודות | מספר התעודות בשבוע | | | | | | | | | | שם | מספר התעודות |
|----|--------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד |
| שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד |

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד |
| שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד |

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד |
| שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד | שם המוסד |

[illegible]

מחיר: 1200 ₪

[illegible]

| מדינת ישראל | | מחוז תל אביב | | מחלקת המבחנים | | מבחן הכנה ללימודים | |
|-------------|------|--------------|------|---------------|------|--------------------|------|
| שם | מספר | שם | מספר | שם | מספר | שם | מספר |
| מ.א. 1 | 1 | מ.א. 2 | 2 | מ.א. 3 | 3 | מ.א. 4 | 4 |
| מ.א. 5 | 5 | מ.א. 6 | 6 | מ.א. 7 | 7 | מ.א. 8 | 8 |
| מ.א. 9 | 9 | מ.א. 10 | 10 | מ.א. 11 | 11 | מ.א. 12 | 12 |
| מ.א. 13 | 13 | מ.א. 14 | 14 | מ.א. 15 | 15 | מ.א. 16 | 16 |
| מ.א. 17 | 17 | מ.א. 18 | 18 | מ.א. 19 | 19 | מ.א. 20 | 20 |
| מ.א. 21 | 21 | מ.א. 22 | 22 | מ.א. 23 | 23 | מ.א. 24 | 24 |
| מ.א. 25 | 25 | מ.א. 26 | 26 | מ.א. 27 | 27 | מ.א. 28 | 28 |
| מ.א. 29 | 29 | מ.א. 30 | 30 | מ.א. 31 | 31 | מ.א. 32 | 32 |
| מ.א. 33 | 33 | מ.א. 34 | 34 | מ.א. 35 | 35 | מ.א. 36 | 36 |
| מ.א. 37 | 37 | מ.א. 38 | 38 | מ.א. 39 | 39 | מ.א. 40 | 40 |
| מ.א. 41 | 41 | מ.א. 42 | 42 | מ.א. 43 | 43 | מ.א. 44 | 44 |
| מ.א. 45 | 45 | מ.א. 46 | 46 | מ.א. 47 | 47 | מ.א. 48 | 48 |
| מ.א. 49 | 49 | מ.א. 50 | 50 | מ.א. 51 | 51 | מ.א. 52 | 52 |
| מ.א. 53 | 53 | מ.א. 54 | 54 | מ.א. 55 | 55 | מ.א. 56 | 56 |
| מ.א. 57 | 57 | מ.א. 58 | 58 | מ.א. 59 | 59 | מ.א. 60 | 60 |
| מ.א. 61 | 61 | מ.א. 62 | 62 | מ.א. 63 | 63 | מ.א. 64 | 64 |
| מ.א. 65 | 65 | מ.א. 66 | 66 | מ.א. 67 | 67 | מ.א. 68 | 68 |
| מ.א. 69 | 69 | מ.א. 70 | 70 | מ.א. 71 | 71 | מ.א. 72 | 72 |
| מ.א. 73 | 73 | מ.א. 74 | 74 | מ.א. 75 | 75 | מ.א. 76 | 76 |
| מ.א. 77 | 77 | מ.א. 78 | 78 | מ.א. 79 | 79 | מ.א. 80 | 80 |
| מ.א. 81 | 81 | מ.א. 82 | 82 | מ.א. 83 | 83 | מ.א. 84 | 84 |
| מ.א. 85 | 85 | מ.א. 86 | 86 | מ.א. 87 | 87 | מ.א. 88 | 88 |
| מ.א. 89 | 89 | מ.א. 90 | 90 | מ.א. 91 | 91 | מ.א. 92 | 92 |
| מ.א. 93 | 93 | מ.א. 94 | 94 | מ.א. 95 | 95 | מ.א. 96 | 96 |
| מ.א. 97 | 97 | מ.א. 98 | 98 | מ.א. 99 | 99 | מ.א. 100 | 100 |

[illegible]

הסדר השקט

[illegible]

13. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

מחבר: מרדכי נאמן

14 1111
1111

(11) 15. ויריב יצחק
ויהי עתה
היפוך צדק

(c)

(11) 169

7. 30

(1

שינוי
17

מ'ינו שוחטין לבנין סודעת

מדינת ישראל

מסדור חכמי וחסידות
וארץ ליכונן ויחסי

6/6/91

לכבוד
מ.י. בל - שווארץ ארץ ויחסי חסידות

יחסי חסידות

א.נ.

333

הנדון: מסדור 321/90 - צו המועצות שבכבוד

שם: להודיע, כי וועדת המכרזים הארץ ויחסי, בהצעתו, כמות המכרזים
וכמות במכרז.

הבתי שייסופקו על ידנו, יהיו מחוצות חבית: א.י.א.
א.י.א. - שווארץ ארץ ויחסי חסידות

2. הבתי יהיו דו - משפחתיים, או חד משפחתיים חד קומתיים וחומתיים את המכרז
המכרזי הממוקן שהופק על ידנו ושעל פיו הכינותם הצעתכם הסופית.

3. א. הכמות הממוקנת של יח"ד בבית דו משפחתי ששטחו כל אחת מהן 60 מ"ר היא
ש"ט יח"ד ב - 25 - בתיים.

ב. הכמות הממוקנת של יח"ד בבית דו משפחתי ששטחו כל אחת מהן 45 מ"ר היא
ב - 20 - בתיים.

ג. הכמות הממוקנת של יח"ד בבתיים חד משפחתיים בשטחו 60 מ"ר היא

להלן פרט המכרזים וכמות יח"ד שייבוצעו על ידנו:

הש"ט יח"ד בקרן הולדנא (הי"א חסידות)

קרית הממשלה, ת.ד. 10110, ירושלים, 71100 סני: 02-277334



17 לנובמבר 1992

לכבוד
אויבג' שוול שדך
מנהל הפדויקט

הנדון : אחד קבצי שונדון

1. אבקשן לזום באחד נשיונו באשורכית (ללא חיבורים) של 24 יח"ד.

בכבוד רב

מדינת ישראל

משרד חינוכי וחסיכון
מינהל לחבנון וחורטה

תש"ז: 168.91

אגף ח"י

| | |
|-----|----|
| 168 | 91 |
| | |
| | |
| | |

ח.כ.

הכרזת עבודה - 333/90 - 10.10.90

כני שמו להודיעם, כי וועדת המכרזים הוליסה לבחור, בהצעתם, כוחות ההצעות הזוכות במכרז.

1. הבטים שיטפיקו על ירכם, יחיר מתוצרת חברת יגל ת"י
מורק י

2. הבטים יהיו דו - מעצמות ים, או חד משקחתיים חד קוטתיים ותואמים את המפרט הסבגי המתוקן שהופק על ידכר וועל פיו הכיכותם הצעתכם הסופית.

3. א. הכמות המוזמנת של יח"ד בבית דו משקחת יטטט כל אחת מהן 60 מ"ר היא
ב. 26 יח"ד - 13 בתים.

ג. הכמות המוזמנת של יח"ד בבית דו משקחת יטטט כל אחת מהן 45 מ"ר היא
ב. בתים.

ג. הכמות המוזמנת של יח"ד בבית חד משקחתיים בבית 60 מ"ר היא

להלן פרט האחרים וכמות יח"ד שיבוצעו על ירכם:

| | | |
|----|------|-----|
| 26 | יח"ד | בגד |
| | | |
| | | |
| | | |

26 י"ג 3" 26

5. המחר שנקבע לכל יו"ר (שבבית הור-מיפוחני) הור

| | | |
|---------------------------|-------|----------|
| א. ליו"ר באמא של 60 מ"ר | 67060 | מ"ח. / 4 |
| ב. ליו"ר באמא של 45 מ"ר | | מ"ח. / 6 |
| ג. ליו"ר בבית הור משפוחני | | מ"ח. / 4 |
| ד. תוספות שונות הי"ר | 1341 | מ"ח. / 4 |
| ה. תוספות שונות | | מ"ח. / 6 |

מחיר זה כולל את כל המרכיבים בהנחה מתכנן שפורטו במכרז וכל התוספות שנדרשו על פי המפרט והתקני המעקב ועל פי הצעתכם המפורטת. המחיר אינו כולל ח.ע.ח.

לוח זמנים להשלמת הבתים: 30 ימים, תחל מיום 1.9.31 ועד יום 1.12.31

6. תנאי המימון, תנאי התשלום וסדרי ושלומים בקבעו בחוזים שנחתמו עמכם.

הערה 1. אפשרי כי יתקו שיקויים בכמויות המוזמנות של הבתים וכן יתכן שיכנו במיקום האחרים.

אנו מאחלים לכם הצלחה.

בכבוד רב,
/א

מנהל מינהל התכנון וההנדסה

העמל:

מנהל מסוו - איכס - אלק. כפ"ר
א.מ.ן.

ב-הצעת/מ-4 / י-6.

קריית הממשלה, ת.ד. 1810 ירושלים, 11180 מל: 02-277334



מ.ל.ג.מ.ל.ו.מ.ל.

שירותי מס

מ.ל.ג.מ.ל.ו.מ.ל.

223 78
4.60

U

10. בנובמבר 1992

לכבוד
מ.ל.ג.מ.ל.ו.מ.ל.
דואר מס' 18
דואר מס' 18
פקס: 6738763

הנדון: אשר עלי חוב


1. בתאריך 12.3.92 הוקדשה נשייתו ונשייתו.
2. נודע כי את חובי לי בזקום וזו פרוטוקול הנשייתו על גבות לחיוב וזו נאשר לנשייתו סופית.

בכבוד רב,

א.י. אל
שירותי מס
מקבוצת מל"מ ישראלי

[Signature]

משרד ראשי: דרך השלום 22, תל-אביב, טל. 03-5625425/6 - פקס: 03-5618247
מפעל: 11 גיל חתונת, 15270 טל. 06-732324/5/6 - פקס: 06-732319



1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

1. מתקשרן בזה ודיוע למשנה"ש, כי נמסר במ"י חוב גמולן למעמדות לש"פ.

[illegible]

א.י. גרסא
יחזיקו רבין חנוכה
יחזיקו חיל יחזיקו

03-5618247.000 03-561825 6.50 3.00 30.00 10.00 10.00 10.00
06-732319.000 06-732324/5-6 7.00 15.00 10.00 10.00 10.00 10.00

203 48
7160

26 ינואר 1992

מס' תיק: 203/90
מס' דיוקן: 48
מס' תאריך: 7160

הנדון: : מעורבות ממשלתית במבצעים 203/90

1. רשימת ימי המבצעים המרכזיים למעורבות :

- 2.12.92 - חתום על "ד"ר וואל" מ -
- 29.12.91 - 24 ינואר וואל" מ -
- 1.3.92 - 26 ינואר וואל" מ -

2. ישיבות דיון למעורבות הממשלתית במבצעים, ש"פ, רמת השרון, 1992.

תאריך: 26

א.י. מל
ממונה על תחום המבצעים
מסגרת מלחמה וביטחון

רשימת :

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. רשימת מיכאל חכבון, המבצעים | מיוצג דוד לוי |
| 2. רשימת מיכאל חכבון, המבצעים | מיוצג בן חנין |
| 3. רשימת מיכאל חכבון, המבצעים | מיוצג י. מ. מל |
| 4. רשימת מיכאל חכבון, המבצעים | מיוצג י. מ. מל |
| 5. רשימת מיכאל חכבון, המבצעים | מיוצג י. מ. מל |
| 6. רשימת מיכאל חכבון, המבצעים | מיוצג י. מ. מל |
| 7. רשימת מיכאל חכבון, המבצעים | מיוצג י. מ. מל |
| 8. רשימת מיכאל חכבון, המבצעים | מיוצג י. מ. מל |
| 9. רשימת מיכאל חכבון, המבצעים | מיוצג י. מ. מל |

מס' תיק: 203/90
מס' דיוקן: 48
מס' תאריך: 7160

18/3/92

לכבוד
חברת א. ג.
מקבלי א"י

צ"ח גלילי לקבלת האספה על 26 יוני 92. א"י. נ"כ
לעניינה א 18/3/92

פ"ח:
1. אספה וד"ר אדמונד הכהן
2. אדמונד כהן: א"י אדמונד
3. א"י אדמונד: אדמונד א. ג.
4. אדמונד א"י: אדמונד-אדמונד

אדמונד א"י אדמונד א"י
אדמונד א"י אדמונד א"י

1. אדמונד א"י אדמונד א"י
2. אדמונד א"י אדמונד א"י
3. אדמונד א"י אדמונד א"י
4. אדמונד א"י אדמונד א"י
5. אדמונד א"י אדמונד א"י
6. אדמונד א"י אדמונד א"י
7. אדמונד א"י אדמונד א"י

8. גזירות 9, חתך ג' כפופה.
9. גזירות 10, חתך ג' כפופה.
10. חתך ג' כפופה. 11. חתך ג' כפופה.
11. גזירות 13, חתך ג' כפופה.
12. גזירות 19, חתך ג' כפופה.
13. חתך ג' כפופה. 14. חתך ג' כפופה.

החלקים של החתך ג' כפופה הם גזירות החתך ג' כפופה.

מחלקת עבודות גנים ומיזקת חנוכה



מדינת ישראל

מס' 100
ב' תש"א
140 י"ח תש"א
משרד חינוך וחינוך
התאחדות חינוך והנחיה

תאריך: 4.10.51

לכבוד: מל"ג

הכרזת: 333/30 - אג' התחלת שנת הלימודים

1. הבתים שיוסופקו על ידם במקום לעיל, מתוצאות הבאות: מל"ג 151. מארץ: ישיבה
2. הבתים המסופקים יהיו דו-משפחתיים, או חד-משפחתיים חד קומתיים ותואמים את התיק הטכני המאושר על ידי מרכז הבקרה.
3. הכמות המוזמנת של יח"ד בבית דו-משפחתי (שטח כל אחת מהן היא 60 מ"ר), עפ"י הפירוט הבא:

| מחיר
בסיסי | כמות
יח"ד | סוגי ת | | | סוגי ת
ליחידה |
|---------------|--------------|--------|--------|--------|------------------|
| | | מחיר | סוגי ת | סוגי ת | |
| 67060 | 40 | 5% | 3353 | 5% | 73766 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

הערה: המחיר כולל את כל המרכיבים בראשית שנותיו במכון וכל המוסדות שנושאו על פי המפרט הטכני הנחלק ושל פי העתקים המעוקנת.

140

תחנת ליושלת הבתי

| א ת ר | מ ש נ | ג י צ ו ט | ס י ו ס |
|----------|-------|-----------|---------|
| 11/11/32 | | 1.11.31 | 20.3.32 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

6. תחנת החימום, תחנת התשלום וסדרי התשלומים נקבעו בווזים שנוסחו עמכם.

השרה אפשרי כי יחולקו שינויים בכחריח הסוגמכות של הבתים וכן יתכן שינוי במיקום האוורים.

אנו מאחלים לכם הצלחה,

בכבוד רב,

אינג' נתן חילד
מנהל חינוך ותכנון והנדסה.

השתתף

מנהל חינוך - מרבה כחילד

א.מ.ן.

י-36/מ-11.

קרית הממשלה, ת.ד. 18110 ירושלים, 91100 טלו 02-277334.



שותפות לבניה מתועשה
מקבוצת מליב

1

10 באפריל 1992

לכבוד
קן הנדסה
מהנדס חיים כנגון
מנהל הפרויקט

הנדון : אתר תפוח שלב ב' 26 יח"ד - הארכת לו"ז

1. בתאריך 30/3/92 קיבלנו את 26 מגרשים - שלב ב'.
2. על פי לו"ז אמ"ן. יש לסיים הרכבת הבתים תוך 150 יום.
3. לפי סעיף 14 בחוזה באחריות המנהל לקבוע הארכת זמן בגין תוספת בטוס.
4. אנו לא יבוצעו תשתיות ופתוח עד הרכבת הבתים, יגרם לנו עיכוב בעבודות הגמר ואנו נבקש תוספת של 15 יום בגין העיכוב.
5. אנו מבקשים תוספת של 30 יום בגין חפיפת אתרים.

| | | |
|----------|----------|-------------------------------|
| לסיכום - | 30/3/92 | תחילת עבודה. |
| | 30/4/92 | תוספת בגין ביטוס. |
| | 30/9/92 | תוספת בגין הרכבת בתים. |
| | 30/10/92 | תוספת בגין חפיפת אתרים. |
| | 15/11/92 | תוספת בגין העדר פתוח ותשתיות. |

ובכבוד רב



משרד הביטחון
ההגנה

תאריך: 10/12/92

משרד הביטחון
ההגנה
מחלקת המבצע

הנדון: שטח חקלאי של 25 דונם, נמצא בבעלותו של...

ביום 1/8/91, הוציא צו המעבר לבעלות...

ביום 1/8/91, הוציא צו המעבר לבעלות...

ביום 10/12/92, הוציא צו המעבר לבעלות...

על פי צו זה, נמצא ששטח זה נמצא בבעלות...

לפי סעיף 14, חוק זה, הממשלה רשאית להעביר...

שטח זה, שטח זה נמצא בבעלות...

על פי סעיף 15, חוק זה, הממשלה רשאית להעביר...

ביום 10/12/91, הוציא צו המעבר לבעלות...

10/1/91

10/3/92

10/8/92

25/8/92

משרד הביטחון
ההגנה
מחלקת המבצע
מ"ר ח. ח. ח.

2

מספר דו-קשר: 22, תאריך: 10/12/92, מספר: 5649277, מספר: 732210
מספר: 15270, מספר: 732210, מספר: 732210

גבול 1/100

מדינת ישראל

משרד חינוך וחשיכון
מנהל לחינוך והנחיה

תעודת:

לכבוד

המנהל

המנהל

א.ב.

הנדון: מכרז 1/90 - צו התחלת שכונה

ענין שמח להודיעכם, כי וועדת המכרזים והחליטה לבחור, בהצעתכם, כאחת מהצעות
כוח במכרז.

1. הבתים שיטופקו על ידכם, יהיו מתוצרת חברת: המנהל
מארץ: המנהל

2. הבתים יהיו דו - משפחתיים, או חד משפחתיים וזמניים את המפרט
הטכני המתוקן שהופק על ידנו ושעל פיו הציבותם הצעתכם השופית.

3. א. הכמות המרומכת של יח"ד בבית דו משפחתי עומדת כל אחת מהן 60 מ"ר היא
5/6 - ב. - המנהל בתים.

ב. הכמות המרומכת של יח"ד בבית דו משפחתי עומדת כל אחת מהן 45 מ"ר היא
ג. - המנהל בתים.

ג. הכמות המרומכת של יח"ד בבתים חד משפחתיים עומדת 60 מ"ר היא

להלן פרט האחרים וכמות יח"ד שיבוצעו על ידכם:

המנהל המנהל
המנהל
המנהל

תאריך: המנהל
חתימה: המנהל

5. המחיר שנקבע לכל יח"ר (שבבית הרו-משפחתי) הוא:

- א. ליח"ר בשטח של 60 מ"ר 6/6/60 ש"ח / ש"ח.
 ב. ליח"ר בשטח של 45 מ"ר ש"ח / ש"ח.
 ג. ליח"ר בבית חד משפחתי ש"ח / ש"ח.
 ד. תוספות שונות ש"ח / ש"ח.
 ה. תוספות שונות ש"ח / ש"ח.

מחיר זה כולל את כל המרכיבים בהתאם לתנאים ושיעורו במכרז וכל התוספות שנדרשו על פי המפרט הטכני המתוקן ועל פי הצעתכם המתוקנת.
 המחיר אינו כולל מ.ע.מ.

5א. לוח זמנים להשלמת הבתים: 150 ימים, הכול מיום: 18.91
 ועד יום:

6. תנאי המימון, תנאי התשלוח וסדרי התשלומים נקבעו בוזזים שנחתמו עמכם.

1. הערה: אפשרי כי יחולו שינויים בכמויות המוזמנות של הבתים וכן יתכן שינוי במיקום האתרים.

אנו מוחלים לכם הצלחה.

בכבוד רב,

אינג' אורי שושני
 מנהל מינהל התכנון והנדסה

העתק:

מנהל מחוז - - (קריאה)
 א.מ.ן.

ב-הצעה/מ-4 / י-6:

קריית הממשלה, ת.ד. 18110, ירושלים, טל: 02-277334.

8 במרץ 1992

לכבוד
יוסי חוד
יהל נהנדסים

הנדון: אחר קבוצ' לביא - הארכת ל"ז

1. צו התחלת עבודה כקבע ל-20.11.91 (נספח א).
2. במסגרת זה ביצענו עבודות עפר (החזקה טרם נחתם). בגין עבודות עפר
אנו מבקשים חוספת של 30 יום לל"ז (אשר) (נספח ב).
3. בגין חוספת ביטוס אנו מבקשים חוספת של 30 יום לל"ז (אשר) 15
יום). בדצמבר להזכיר כי לשם ביצוע הכלכלה נאלצנו, בגלל סוג
הקרקע, להשתמש בשתי מכונות קידוח. התחלנו במכונת קידוח סיבובית
עברנו למכונת מיקרופייל ונזרנו לסיים את העבודה עם מכונת קידוח
סיבובית (נספח ב, ג).
4. הל"ז להרכת בחים עפ"י צ.ה.ע. 90 יום (נספח א).
5. בגין מזג אריר סוער במיוחד השנה אנו מבקשים חוספת של 60 יום
לל"ז.
6. לסיכום: 20.11.91 - צ.ה.ע.
20.12.91 - 30 יום עבור עבודות עפר
20.1.92 - 30 יום עבור חוספת ביטוס
20.4.92 - 90 יום עבור הארכת החיים
20.6.92 - 60 יום בגין מזג אריר.
7. בנוסף לנ"ל בדצמבר לציון כי במסגרת זה נחתמו עבודות חוספת וכמו
כן מכיוון שאין חשונות ופיתוח הדבר נקשה על התקדמות העבודה.

מכבוד רב,

א. ג. אל
מנהל מחלקת המבחן
מחלקת המבחן

משרד ראשי: דרך השלום 22, ח'ל אכיר, סל 5525425-6 תל אביב, סל 5525425-6
מפעל: ד.ב. גליל תחתון, סל 55270, סל 55270-6 - 732724-6 - 732724-6

11 חסדרי
רמז

מבוא ללימוד

14 1997

15. חרובי תל אביב
מיטת חרובי
חורבן תל אביב

(a)

(12) 16

73

(2)

שיחור 17.
הספק בלתי

מלינו שוחטין לבנין קדושת

יהל מהנדסים

נהול תאום ופקוח (1987) בע"מ - דוד עובדיה

מליבו שותפות - נא קבל

תאריך: 09/1 /92
ח - 346 - 71

1992-01-19

המסמך ל: 101

לפני כ' 8 ק"א

לנכד
מר ישראל קפלינסקי
חברת א.ס.ן
רח' יצחק שדה 34
ת"א
א.נ.א.

הנדון: הארכת לוח זמנים לעבודות נקיבות לביא

1. צ.ה.ע. לבנייה המתקדמת בקיבוץ לביא נשלח אל הקבלן בתאריך 12/11/91 ונקבע לתאריך 20/11/91.
2. כעת מוצע הקבלן עבודות עפר ויטולות כאחר.
3. אנו ממליצים בזאת לאשר לקבלן תוספת של הארכת תקופת כצוץ לבניית הבתים:
 - א. 10 יום עבור ביצוע עבודות עפר.
 - ב. 15 יום עבור ביצוע יטולות (לפי סעיף 14 בחוזה).- סה"כ 45 יום.

בכבוד רב.
ב' 10/1
דוד עובדיה

העתיק: חברת מליבו I.G.L.

תל אביב - בית הלל 14 67017 טל. 03-5621219, פקס. 03-5617148
מעלה אדומים - מנהלת הפרויקט ת.ד. 33, מיקוד 90610 טל. 02-351252, פקס. 02-354610

נסח ג' אב

התאחדות

30 אל

3. לוח זמנים להשלמת הבתים:

| מחר | חשך ביצוע | סיום |
|-------|-----------|---------|
| 25/11 | 20.11.31 | 25.9.31 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

6. תנאי המימון, תנאי התשלום וטורי התשלומים נקבעו בחוזים שנחתמו טמכם.

הערה: אפשרי כי יחולו שינויים בכחירות המוזמנות של הבתים וכן יחכן שינוי במיקום האחרים.

ונכו מוחלים לכם הצלחה.

בכבוד רב,

מנהל מינהל התכנון וההנדסה.

מנהל מינהל התכנון וההנדסה.

הערה:

מנהל מחוז - 3. שמר/ק"ה כסרוב
מנהל מינהל התכנון וההנדסה - 11.מ.ו.

י-36 / מ-11.

קרית והמשלה, ח.ר. 10110 ירושלים, 91180 טכנ 02-277334.

9 באפריל 1992

לכבוד
מהנדס חיים קנגורן
קר הנדסה בע"מ

הכדור : אשר פדואל 18 יח"ד - הארכת לו"ז

1. בתאריך 15/1/92, קיבלנו צ.ה.ע.
2. על פי לו"ז א.מ.ן, יש לסיים את הרכבת הבזים 120 יום.
3. על פי סעיף 14 בחוזה, באחריות המנהל לקבוע הארכת זמן. בגין חוספת ביטוח אנו מבקשים חוספת 30 יום כמקובל באחרים אחרים.
4. אנו מבקשים 30 יום חוספת בגין ימי גשם ושלג.
5. אנו מבקשים חוספת 30 יום בגין חפיפת אחרים.

לסיכום - 15/1/92 - צו התחלת עבודה

15/5/92 - 120 יום בגין הרכבת בזים

15/6/92 - 30 יום בגין ימי גשם ושלג

15/7/92 - 30 יום בגין חפיפת אחרים

לכבוד רב
א.י. גל אל
שירותי אדריכלות
הקבוצה של כל ישראל

"

משרד ואש"ז דרך השלום 22, תל-אביב, טל' 5625425-03 - פקס 5618247-03
מפעל: דב גליל תחתון, 15270 טל' 56732324-06 - פקס 732319-06

מ ד י כ ת י ש ו ר א ל

תאריך: 20.12.91

מליון שחמ"ל

14-01-1992

הועבר ל: יחיד

לכבוד מל"ל 15.1

הכורס מכרז 333/91 - צו נאמלת עבודה

1. הרתים שיטופקו על ידנו במכרז לסיל, תמוצת, תרומה

מל"ל 15.1 . תאריך: 15.1

2. הרתים המסופקים יהיו דו-משפחתיים, או חד-משפחתיים חד קרפתיים ותואמים את דתיק ואסכני המאושש על ידי מרכז הבקרה.

3. הכמות המוזמנת של יח"ד בבית דו-משפחתי (משפחה כל אחת מהן היא 80 מ"ר), עפ"י הפירוט הבא:

| מחיר
בסיסי | כמות
יח"ד | א ת ר | ת ו ס פ ו ת | | | סה"כ חו"ר
ליחידה |
|---------------|--------------|-------|-------------|-------|----------|---------------------|
| | | | 2.5% א ת ר | ריצוף | יח"ל 10% | |
| 67060 | 18 | סכ"מ | 1676.5 | 293.4 | 6706 | 78376.5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

הערה: המחיר כולל את כל המרכיבים בוצעו למכירתם שפירוטו בסכרז וכל המוסדות שנדרשו על פי המפרט ואסכני המנוקד ועל פי הצעתם המנוקדת.

1.20 ל"ת

5. לוח וספים להשלמת הדמיית

| ס י ו מ | מ ס ר כ י צ ו מ | מ ת ר |
|---------|-----------------|-------|
| 15.432 | 15.1.32 | 15/32 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

6. תכאי המימון, תכאי רשומים וסדרי ואחלוחיות בקבעו כחודשים שבחשבונו שחכט.

הערה: אנשי כי יחולו אינדיים במחירות והרשמות אל הכתים וכן יתכן שינוי במיקום האסדות.

אנו מאחלים לרם הצלחה.

וכבוד רב,

אינג' יוסי רזי
מנהל מקד חכונן וביצות
המורה לבניה דפדית

השתק:

+ אינג' רזן חילו - ימורה למנהל מינהל חכונן והכרסה.

+ מנהל מחוז - האויב (קניס כצויה)

+ צו 11 - אגון 1 אגון 2 אגון 3

א.מ.נ.

י-36/מ-11.

קדית המטלה, מ.ר. 18110 ירושלים, טל: 277337-02

10.12.92

תאריך: 15/12/91
 מקום: תל אביב
 נושא: ...

החלטת מ"מ: 36 י"ח - תאריך: 15/12/91

1. החלטת מ"מ: 15/12/91, תאריך: 15/12/91, נושא: ...
2. על פי פ"א א"א, יש להחליט על גובה המיסוי, 120 י"ח.
3. על פי סעיף 14 במ"מ, יש להחליט על גובה המיסוי, 120 י"ח.
4. אר"י מוקדשים חודשים 30 יום בלבד, גובה המיסוי: 120 י"ח.
5. אר"י מוקדשים חודשים 90 יום בלבד, גובה המיסוי: 120 י"ח.
6. עקב הצורך במסירת המידע, יש להחליט על גובה המיסוי, 120 י"ח.

15/12/91 - תאריך: 15/12/91, נושא: ...

- 15/1/92 - חודשים בלבד, גובה המיסוי: 120 י"ח.
- 15/4/92 - חודשים בלבד, גובה המיסוי: 120 י"ח.
- 15/8/92 - חודשים בלבד, גובה המיסוי: 120 י"ח.
- 1/9/92 - חודשים בלבד, גובה המיסוי: 120 י"ח.

מ"מ: 36 י"ח
 משרד הביטחון
 המנהל הכללי

חשבונית מס' 22, תאריך: 15/12/91, סל: 6-25426-5, סק: 03-5518240
 חשבונית מס' 22, תאריך: 15/12/91, סל: 6-25426-5, סק: 06-732319



28.11.91

מסמכים שהוצגו לראשונה ב"הגות" 1997
 Documents that were first presented in "The Gutter" 1997
 מסמכים שהוצגו לראשונה ב"הגות" 1997
 Documents that were first presented in "The Gutter" 1997
 מסמכים שהוצגו לראשונה ב"הגות" 1997
 Documents that were first presented in "The Gutter" 1997

מסמכים שהוצגו לראשונה ב"הגות" 1997
 Documents that were first presented in "The Gutter" 1997
 מסמכים שהוצגו לראשונה ב"הגות" 1997
 Documents that were first presented in "The Gutter" 1997
 מסמכים שהוצגו לראשונה ב"הגות" 1997
 Documents that were first presented in "The Gutter" 1997

מסמכים שהוצגו לראשונה ב"הגות" 1997
 Documents that were first presented in "The Gutter" 1997
 מסמכים שהוצגו לראשונה ב"הגות" 1997
 Documents that were first presented in "The Gutter" 1997
 מסמכים שהוצגו לראשונה ב"הגות" 1997
 Documents that were first presented in "The Gutter" 1997

מסמכים שהוצגו לראשונה ב"הגות" 1997
 Documents that were first presented in "The Gutter" 1997

מסמכים שהוצגו לראשונה ב"הגות" 1997
 Documents that were first presented in "The Gutter" 1997

מסמכים שהוצגו לראשונה ב"הגות" 1997
 Documents that were first presented in "The Gutter" 1997

16 באפריל 1991

לכבוד
מר יושב ראש קפליבסקי
א. מ. ר.
ימחקר שיווקי 34
תל - אביב

הכירן: אשר טיבה - ל"ז (36 יח"ד)

1. קיבלנו את כל המסמכים ביום 15.12.91.
2. ש"ז לעשירי המזוינים הוא 120 יום במועד 30 יום עבר ביוצא יסודות, כלומר מסירת המסמכים ביום 14.5.91.
3. מוב והאיר הכרטיז עלול לגרום פיגור במסירה.

כא אישורך.

נכבוד רב,

א. ג. א.
שירות המבחן
מחלקת המבחן
מחלקת מליכו ישראל

העמק: קריי - קופל



שותפות לבניה מתועשת

מקבוצת מליבו

1

10 באפריל 1992

לכבוד
יוסקה מנור
שומרון שדותי הנדסה
מנהל הפרויקט

הנדון : יצהר - 36 יח"ד - הארכת לו"ז

1. בתאריך - 7/4/91, קיבלנו 18 מגרשים.
2. על פי לו"ז אמ"ן, יש לסיים הרכבת בתים תוך 150 יום.
3. על פי סעיף 14 בחוזה באחריות המנהל לקבוע הארכת זמן בגין תוספת ביסוס. אנו מבקשים תוספת של 30 יום כמקובל באחרים אחרים.
4. אם במועד הרכבת הבתים לא יהיו תשתיות ופתוח, יגום לנו עכוב בעבודות הגמר. אנו נבקש תוספת של 15 יום בגין העיכובים.
5. אנו מבקשים תוספת של 30 יום בגין חפיפת אתרים.

| | | |
|----------|----------|------------------------------|
| לסיכום - | 7/4/92 | התחלת עבודה |
| | 7/5/92 | תוספת בגין ביסוס |
| | 7/10/92 | תוספת בגין הרכבת בתים |
| | 7/11/92 | תוספת בגין חפיפת אתרים |
| | 22/11/92 | תוספת בגין העדר תשתיות ופתוח |

בכבוד רב
א. גי. אל
שותפות לבניה מתועשת
מקבוצת מליבו ישראל

משרד ראשי: דרך השלום 22, תל-אביב. טל. 03-5625425/6 - פקס. 03-5618247
מפעל: דב. גליל תחתון, 15270 טל. 06-732324/5/6 - פקס. 06-732319

9 במרץ 1992

לכבוד
 מהנדס חיים קנרון
 ק-ן הנדסה
 מנהל הפרויקט

הנדון : אחר מבוא חורבן 20 יח"ד - הארבע ל"ז

1. בתאריך 1/3/92, קיבלנו צו התחלת עבודה.
 2. בתאריך צו התחלת עבודה, השטח עדיין לא היה מוכן מבחינת עומק.
 3. בתאריך 16/3/92, היו מוכנים 6 מחוז 10 מדרגים בלבד.
 4. בתאריך 27/3/92, ^{24/3/92} באמצעו להפסיק את העבודה עקב אי קבלת חשבונו בדורו ואישורים לבעיות שהעוררו באחד לאחר תחילת הקידום.
 5. אנו נחש את העבודה עם קבלת כל האישורים והעומדים לגבי הביטוח. אנו מבקשים להוציא צו התחלת עבודה חדש למועד חידוש העבודה באחד.
 6. על פי סעיף 14 בחוקה, אנו מבקשים 30 יום חספת ביטוח.
- לסיכום - צו התחלת עבודה חדש טרם הוצא.
 אנו מבקשים חספת 30 יום לביטוח.

בכבוד רב
 אה/ג.י. אל
 שותפות אגף הנדסה
 חשבונות חייבו ישראל

משרד ראשי דרך השלום 22 תל אביב 6150425
 תל 5619247
 תל 732219

י ש ר א ל

| | | |
|-------------------|-----|-----|
| רשמי בע"מ | | |
| ניהול מניין כספים | | |
| תאריך: 28-2-1992 | | |
| מסל | עין | מסל |
| 2 | | |
| לחיתוך מניין | | |

18.2.92

תאריך:

לכבוד

מסל 1, G.L

הנדון: מכרז 333/90 - צו העתלת שבונה

1. הבתים שיסופקו על ידכם במכרז לעיל, מתוצרת חברת:

מסל 1, G.L. הארץ: ישראל

2. הבתים והמסופקים יהיו דו-משפחתיים, או חד-משפחתיים חד קומתיים ותואמים את התיק הטכני המאושר על ידי מרכז הבקרה.

3. הכמות המוזמנת של יח"ר בבית דו-משפחתי (ששטח כל אחת מהן היא 60 מ"ר), עפ"י הפירוט הבא:

| סח"כ מחיר ליחידה | ת פ ו ת | | | מחיר בסיסי | כמות יח"ר | א ת ר |
|------------------|-----------|-----------|-------|------------|-----------|-------|
| | ר"מ א"ע"מ | פיצול | א ת ר | | | |
| 77789 | 6706 | — | 4023 | 6% | 67060 | 36 |
| 78291 | 6706 | 2514-3782 | 2011 | 3% | 67060 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

הערה: המחיר כולל את כל המרכיבים בוצעו לחבאים שפורטו במכרז וכל התוספות שנדרשו על פי המפרט הטכני המוגדר ועל פי הצעתכם המתוקנת.

- 2 -

ש/ 150

.5. לוח זמנים להשלמת הבתים:

| ס י ו ם | מ ש ר ב י צ ו ע | א ת ר |
|---------|-----------------|--------------|
| 1.9.92 | 1.4.92 | איתמר 36 |
| 1.8.92 | 1.3.92 | מנחם מנחם 20 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

.6. תנאי המימון, תנאי התשלום וסדרי התשלומים נקבעו בחוזים שנחתמו עמכם.

הערה: אפשרי כי יחולו שינויים בכמויות המוזמנות של הבתים וכן יתכן שי
במיקום האתרים.

אנו מאחלים לכם הצלחה.

בכבוד רב,

אינג' יוסי דזי
מנהל אגף תכנון וביצ
המינהל לבניה כפרית

אינג' דוד לוי
מנהל מינהל תכנון והנדסה
משרד הבינוי והשיכון

העתק:

אינג' נתן חילו - משנה למנהל מינהל תכנון והנדסה.

מנהל מחוז -

א.מ.מ. - מ"מ קמח
א.מ.מ. - מ"מ קמח

י-36 / מ-11.

17/3/92

ק.י. הנדסה בע"מ
מחנכים חיים קובנר



חשון 17.3.92

לכבוד מר/ה מר/ה / מר/ה

המחלקה הכלכלית - 30 יחידות

83 5716755

1. מ.א.מ. הנדסה בע"מ נמצא בבעלות מ.א.מ. הנדסה בע"מ
 וקיים חשבון בנקאי למען החברה
 קמ"ח
 2. מ.א.מ. הנדסה בע"מ נמצא בבעלות מ.א.מ. הנדסה בע"מ
 א.מ.מ. הנדסה בע"מ
 3. מ.א.מ. הנדסה בע"מ נמצא בבעלות מ.א.מ. הנדסה בע"מ
 4. מ.א.מ. הנדסה בע"מ נמצא בבעלות מ.א.מ. הנדסה בע"מ
 5. מ.א.מ. הנדסה בע"מ נמצא בבעלות מ.א.מ. הנדסה בע"מ
 6. מ.א.מ. הנדסה בע"מ נמצא בבעלות מ.א.מ. הנדסה בע"מ
 7. מ.א.מ. הנדסה בע"מ נמצא בבעלות מ.א.מ. הנדסה בע"מ
 8. מ.א.מ. הנדסה בע"מ נמצא בבעלות מ.א.מ. הנדסה בע"מ
 9. מ.א.מ. הנדסה בע"מ נמצא בבעלות מ.א.מ. הנדסה בע"מ
 10. מ.א.מ. הנדסה בע"מ נמצא בבעלות מ.א.מ. הנדסה בע"מ

מ.א.מ. הנדסה בע"מ

חיים שלום !

KANG.ENG.

1. ב 13.3.92 קבלן הציוד סרס החל
 בהקמת התקנים והסלמה 18 יחידות מאפי
 2. ב 18.3.92 היו מאכלים 6 מאכלים מתוך 10
 סלמה 60%
 3. לקיים עבודות ע"א.מ.א. ופיקוח על עבודת
 13 יחידות - עבודת

מ.א.מ. הנדסה בע"מ

מ.א.מ. הנדסה בע"מ

1000 1000 1000



ספרייה ליהודים מחקרים

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

5 ביטויים: 1002

י"ב
 מ"ב
 מ"ג
 מ"ד

הנדון: איחוד - צו התחלת עבודה

1. בתום כלל צו התחלת עבודה ל - 1.4.92.
2. המגושים שיש להם מורכבות למסידור.

1002

אי.ג.י.א.
 שותפות לרביה מתועשת
 מקבוצת מל"ג

הצטרף - ק"ל והוציא נא"מ - איחוד - צו התחלת עבודה

י ש ר א ל מ ד י נ ת

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-------|--------|
| אגודת ב"מ | | | |
| ניהול פרויקטים הנדסיים בכנייה | | | |
| כתובת: 28-2-1992 | | | |
| תאריך: | 28-2-1992 | עיון: | צילום: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| לחיוק בחיק | | | |

תאריך: 18.2.92

לכבוד

מנהל I.G.L

הנדון: מכרז 333/90 - צו המחלת עבודה

1. הבתים שיסופקו על ידם במכרז לעיל, מתוצרת חברת:

מנהל I.G.L מאדקן ישראלי

2. הבתים המסופקים יהיו דו-משפחתיים, או חד-משפחתיים חד קומתיים ותואמים את התיק הטכני המאושר על ידי מרכז הבקרה.

3. הכמות המוזמנת של יח"ד בבית דו-משפחתי (עשטח כל אחת מהן היא 60 מ"ר), עפ"י הפירוט הבא:

| סה"כ מחיר ליחידה | ת ו פ ו ת | | | מחיר בסיסי | כמות יח"ד | א ת ר |
|------------------|-----------|-----------|-------|------------|-----------|------------|
| | ר"מ/א"מ | פיצול | א ת ר | | | |
| 77789 | 670% | — | 4023 | 6% | 36 | איתמר |
| 78291 | 670% | 2514-3.5% | 2011 | 3% | 20 | מבוא חורון |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

הערה: המחיר כולל את כל המרכיבים בהתאם לתנאים שפורטו במכרז וכל התוספות שנדרשו על פי המפרט הטכני המתוקן ועל פי הצעתכם המתוקנת.

150 אל

5. לוח זמנים להשלמת הבתיים:

| ס י ו ם | מ ש ך ב י צ ו ן | א ת ר |
|---------|-----------------|---------------|
| 1.9.92 | 1.4.92 | אלקמר 36 |
| 1.8.92 | 1.3.92 | מנהל מועון 20 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

6. תנאי המימון, תנאי התשלום וסדרי התשלומים נקבעו בחוזים שנחתמו עמכם.

הערה: אפשרי כי יחולו שינויים בכמויות המוזמנות של הבתים וכן יתכן שיו
במיקום האתרים.

אנו מאחלים לכם הצלחה.

בכבוד רב,

אינג' יוסי רוז
מנהל אגף תכנון וביצוע
המינהל לבניה כפרית

אינג' דני לוי
מנהל מינהל תכנון והנדסה
משרד הבינוי והשיכון

העתק:

אינג' נתן חילד - משנה למנהל מינהל תכנון והנדסה.

מנהל מחוז -
אגף הפקולטה - מ"מ יגאל
א.מ.ן. ✓

י-36 / מ-11.

א.מ.י.ק"ו בע"מ
 צה"ל פרויקטים הנדסיים בבניה
 נתקבץ
 בתאריך 13-4-1992

| | | | |
|-------|------|-------|------|
| צילום | עיון | טיפול | ציון |
| | + | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

 לתיוק בתים 553/96 א.מ.י.ק"ו

7 באפריל 1992

לכבוד
 אינג' י. רזי
 מנהל אגף חכנון וביצוע
 משרד הבינוי והשיכון

הנדון: אזור מבוא חורון

1. נאלצנו להפסיק את העבודה באזור מבוא חורון, מכיוון שהנחיות יועץ הקרקע הן חריגות יחסית לאחרים אחרים ופרוש הדבר הגדלה כספית משמעותית בגין חוספת ביטוס. הביטוס יקר מכיוון שנעזח לפני הקרקעיותגלו בורות מים ויש לצאת בשון בתוך שרולים לעומק קידוח ממוצע של 10 ט"מ. ?
2. פנינו בנדון לאינג' סוקולובסקי, אך מכיוון שהוא יצא למילואים, טרם קיבלנו תשובה.
3. כודה לך אם תעזור לנו בנדון לשם חידוש מהיר של העבודה באזור.

בכבוד רב,

א.מ.י.ק"ו
 שותפות לבניה מתועשת
 מסבוצת מלינו

העתק: אינג' פיוטר זידנפלד, ס/מהנדס מחוז
 אינג' סוקולובסקי, משהב"ש
 א.מ.י.ק"ו אדרי ישראל קפלינסקי
 ק.ן. הנדסה בע"מ, אינג' חיים קנגורן



I.G.L.

שותפות לבניה מתועשת

מקבוצת מליבו

7 באפריל 1992

| אמ"ק"ן בע"מ | | |
|-------------------------------------|------|-------|
| ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה | | |
| 13-4-1992 | | |
| צילום | עיון | טיפול |
| ☒ | + | 11.3 |
| לתיק בתיק 333/40 (א"ק) | | |

לכבוד
ק.ן. הנדסה בע"מ
אינג' חיים קנגורן

הנדון: אתר מבוא חורון
סימוכין - פקס מ-2.4.92

1. ללא אישור אינג' סוקולובסקי (או כל גורם אחר מוסמך במשהב"ש) לא נוכל להמשיך בעבודה במבוא חורון משם שהוא אתר בעייתי ביותר מבחינת ביסוס.
2. להערכתנו ההגדלה החוזית באזור זה לגבי חוספת ביסוס בהתאם להנחיות יועץ קרקע תהיה חריגה יחסית לאתרים אחרים.

נכבוד רב,

א. ג. י. אל
שותפות לבניה מתועשת
מקבוצת מליבו ישראל

העתק: אינג' פיוטר זידנפלד - ס/מהנדס המחרוז
אינג' משה סוקולובסקי - משהב"ש
✓ אדרי ישראל קפלינסקי - אמ"ן



שותפות לבניה מתועשת
מ ק ב ו צ ת מ ל י ב ו

5 באפריל 1992


| | |
|------------------------------|-----|
| אנויק"ן בע"מ | |
| ניגול פרויקטים הנדסיים בבניה | |
| 13-4-1992 | |
| י"ס | י"י |
| V | + |
| 333/90 | |

לכבוד
שרף שאול
אינשטיין 43
תל אביב

הנדון: אתר קרני שומרון - 50 יח"ד
סימוכין מכתב קש - 182 מ - 23.3.92

1. כל התיקונים ע"פ דיווח מכון התקנים לעבודות תברואה בוצעו. דו"ח תקין יומצא בימים הקרובים.
2. כל התיקונים שנחדשו וכרשמו ביומן בוצעו והדירות מוכנות למסירה.
3. התיק הטכני אושר ע"י מרכז בקרה ארצי. (גבי גבי נוסבאום).
4. אודה לך אם תתאם מסירה ראשונית.

בכבוד רב


ר. ג. אל
שותפות לבניה מתועשת
מקבוצת מליבן ישראל

העתק - אינג' לוי זיוון - מנהל חטי טכנית.
אינג' אירנה ויסוקי - נציג/מנהל חטי טכנית.
אינג' דוד שטנברג - מחלקת בקרה.
אינג' אייל בורוביץ - א.מ.ן ✓

333/90
י"ח
א"ח

מדינת ישראל • משרד הבינוי והשיכון



מינהלת בניה מתקדמת

ת"א, 3/4/92
א-1412-מ/מ-31

לכבוד
אבשלום לוי
"מליבו - IGL"

הנדון: 333/90 - "מליבו - IGL" - חשבון חלקי מס' 2 - חרמש

רצ"ב מוחזר החשבון שהגשתם בגין 18 יח"ד בחרמש.

לצערנו, ללא קבלת פרוטוקול מסירה (מ' 2819) לשו"פ, עפ"י נוהל המסירה המקובל לא נוכל לאשר החשבון לתשלום.

בברכה,
אברהם פלג
ישראל קפלינסקי

העתקים:

[א.מ.ן.]



שותפות לבניה מתועשר

חברות בניה

3 באפריל 1992

אמיק"ו בע"מ
ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה

נתקבל בתאריך: **05-4-1992**

| צילום | עיון | טיפול | מיון |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|
| ☒ | ☒ | ☒ | 101 |
| ☒ | ☒ | ☒ | 103 |
| ☒ | ☒ | ☒ | 104 |

לחיוך בתיק **333/40** (חיצונית)

נא ברוך עם
בגב

11740 : איחוד - צו התקנות 1972

1. חוק סכני צד ופיקוח אבנים ל - 25.4.72

2. יגדלים שיש מוכנים למסלול

11740

א. ג. י. אל

שותפות לבניה מתועשר

תחנות מילוב ציוד

2042203-03

סעיף 1 - פירוק תכנון צריכה - איגוד חייט מרגל



שותפות לבניה מתועשת

מקצועת מליבו

31 במרץ 1992

| | |
|-----------------------------|------|
| א.י. ג.י. אל | |
| מנהל פרויקטים הנדסיים בבניה | |
| 06-4-1992 | |
| צילום | הערה |
| ✓ | + |
| ✓ | 1/3 |
| לתיק בתיק 333/90 | |

לכבוד
א.מ.ן - מינהלת בניה מחקמת
מר איל בורוביץ
יצחק שדה 34
תל-אביב

הנדון: 333/90 - אתרים בשומרון

1. בזמן האחרון אנו נתקלים בקשיים רבים בהעסקת ערבים מהשטחים וערבים מִישראל באתרים בשומרון.
2. במספר ישובים משנים את הנוהלים מדי יום עפ"י החלטות של מזכירות הישוב.
3. כתוצאה מכך נגרמים לנו נזקים כספיים.
4. ברצוננו להחריע, כי במידה והמצב ימשך נאלץ להעסיק בעבודות שלנו כולל יסודות, פועלים יהודים בלבד ונדרוש תוספת בשל כך כמקובל ב"עבודות משחוניות".
5. ברצוננו לציין, כי בשל שינויים תכופים בנהלים נגרמים לנו גם עיכובים בלוח הזמנים.

בכבוד רב,

א.י. ג.י. אל
שותפות לבניה מתועשת
מקצועת מליבו ישראל

העתק: ס/מהנדס המחוז - אינג' פיוטר זידנפלד



I.G.L.

שותפות לבניה מתועשת

מקבוצת מליבו

31 במרץ 1992

| אמיק"ן בע"מ | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה | | | |
| בתאריך: 06-4-1992 | | | |
| צילום | עיון | טיפול | אישור |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| לתיק בתי 333/4 (12) | | | |

לכבוד
א.מ.ן - מינהלת בניה מחקדמת
מר ציון סיוון
יצחק שדה 34
תל-אביב

הנדון: צו התחלת עבודה 333/90

1. 54 בתאריך 30.3.92 קבלנו את המגרשים בתפוח - שלב ב' 26 יח"ד אבקש להוציא צו התחלת עבודה לנ"ל.
2. 18 ✓ המגרשים בטלמון ב' (צפון) מוכנים. אבקש להוציא צו התחלת עבודה לנ"ל.
3. 36 ✓ המגרשים ביצור מוכנים. אבקש להוציא צו התחלת עבודה לנ"ל.

בכבוד רב,

העתק: ס/מהנדס מחוז המרכז - אינג' פיוטר זידנפלד
ק.ן. הנדסה בע"מ אינג' חיים קנגון - מפקח תפוח
אינג' מריוס גלנטז - מפקח טלמון ב'
שומרון שדותי הנדסה בע"מ - יוסקה מכור

02-812727

$\frac{15'18}{15}$
 102k
 1111

115
 115
 1111

1111
 1111
 1111
 1111

1. 1111
2. 1111
3. 1111

1111
 1111
 1111



שותפות לבניה מתועשת
מקבוצת מליבו

1

| | | | |
|------------------------------|------|-------|-----|
| אמיק"ן בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה | | | |
| נתק - 02-4-1992
בתאריך: | | | |
| ✓ | נייר | טיטול | א"י |
| | + | | |
| לחיוק במיק 333/50 אוקו | | | |

27 במרץ 1992

ליכבוד
קו הנדסה
חיים קנגור

הנדון : אחר מבוא חדרון

עקב אי קבלת תשובות ברורות ואישורים לבעיות שהתעוררו באתר לאחר תחילת הקידוח, אנו נאלצים להפסיק את העבודה ולהוציא את המכונות.

בכבוד רב,

א. ג. י. אל
שותפות לבניה מתועשת
מקבוצת מליבו ישראל

העורך - משהב"ש - משה סוקולובסקי.

סגן מהנדס מחוז המרכז אינג' פיוטר.

א.מ.ן - ישראל קפלינסקי.



שוחפות לבניה מתועשת

ס ט צ ז ח מ ד י ב ו

27 במרץ 1992

| אמיק"ן בע"מ | | | | |
|------------------------------|-------|------|-------|-----|
| ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה | | | | |
| בתאריך: 01-4-1992 | | | | |
| ✓ | צילום | עיון | טיפול | א"י |
| | | + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| לתיק בתיק 335/40 א"י | | | | |

מנהל תוכנית/מנהל

הנדון : תוכניות ביטום/מבוא חדרון

1. מטרתו של העבודה באשר למבוא חדרון עקב מספר סיבות :

- א. אנו ביצענו את עבודות הקידוח באחד ע"פ חוות דעת של יועצי הקרקע לויא וחמי. חוות הדעת מא"ב. בדצמבר להתיר על ההגדלה הכספית העבודה הצפויה בשל כך. צומק הקידוחים נע בין 7 - 12 מ"א.
- ב. ומסיר קידוחים המגלים מערות (גודות מים לא מחולאים) ואנו ממתינים לקבלת חוות דעת נכונות.
- ג. הפת לוצע 9 קידוחים בהתאם לתוכניות המקוריות המאושרות ומחולצות ע"י יועץ קרקע או לוצע 6 קידוחים בהתאם לתוכניות וניתוח כספי שהוצע אליך.

2. שורה על שיפוץ המהיר בניזון. היות ואנו מצוניינים לחוש את העבודה באחד ונקודת המפגש.

בבנין דב.

א"י ג"צ סל
שוחפות לבניה מתועשת
מקבוצת מליבו ישראלי

השוק - ס/מנהל המסוד - אינג' פיוטר וידובלד.
ק-1. הנדסה בע"מ - אינג' חיים קנגון.
ק-1.1 - מר ישראל קפלינסקי.



I.G.I.

שותפות לבניה מתועשת

חברות חברה

27 במרץ 1992

| | | | |
|------------------------------|------|-------|-----|
| אמיק"ן בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה | | | |
| נתקבל בתאריך: 27-3-1992 | | | |
| צילום | עיון | טיפול | א"י |
| | + | | |
| | | | |
| | | | |
| לחיוק בתיק 333/10 א"ק | | | |

הנדון: אחר מבוא מודין

עמב"ש כנסת השלושה עשרים, תשנ"ב, 27 במרץ 1992, בהתאמה עם החלטות ועדת המכרזים, אשר נאמצו לפי פסקה 4.1 של חוק המכרזים, 5745-1984.

27/3/92

א"י, ב"ד, א"ל
שותפות לבניה מתועשת
חברות חברה

הצעת - מחשבים - מעבד טקסט -

סוג מחשבים מחיר המכרז איננו פירוט.

א.מ.י. - ישראל ספריינגר.



שותפות לבניה מתקדמת

הכנון והנדסה

דואר נכנס

14-04-1992

2

י"ס חצ' + גל-נין

אנאל לרי קאלב קנקנא וקנ"ב האנין -

2. א.נ.ל - נחן יואל, הנ"ל נאין.

26 לנדרץ 1992

3. א.נ.ל קנ"ב יואל -

14.4.92

הנדון : משירת אחרים במסגרת 333/90

לכבוד
מנהלת בניה נשקדנת
א.מ.ן

| | | | |
|------------------------------|------|-------|--|
| אמ"ק"ו בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה | | | |
| 22-4-1992 | | | |
| טיפול | עיון | צילום | |
| 113 | + | | |
| לחיוק בתיק 333/90 | | | |

1. האחרים הבאים מוכנים למשירה :

- חרנש - 18 יח"ד החל מ - 2.12.92
- בית רימון - 24 יח"ד החל מ - 29.12.91
- עלי זהב - 26 יח"ד החל מ - 1.3.92

2. אודה לכם אם תתאמו הזמנת שו"פ ועמידד לקבלת האחרים.

זכבוד רב

א.י. אל

שותפות לבניה מתקדמת
מפוצת מילון ישראל

העתק :

1. ראש מינהל תכנון והנדסה
 2. משנה למנהל מינהל תכנון והנדסה
 3. ראש המנהל לבניה כפרית
 4. מנהל האגף לתכנון וביצוע
 5. מהנדס נחוז הנדסה
 6. מהנדס נחוז הצפון
 7. סגן מנהל אגף איכלוס
 8. שו"פ - ראש מינהל הנדסה
 9. שו"פ - מנהל חחזוקה
- אינג' דוד לוי
אינג' נתן חילו
מר י. מרגלית
אינג' י. רזי
אינג' זאב כספי
אינג' צבי שחר
מר מאיר אבגר
אינג' אורי כהן
אינג' חילה פרחי

משרד רוניסי: דרך השלום 22, תל-אביב, טל. 6-5825425 - פקס 03-5818247
מפעול: דו. גליל וחחזוק. טל. 15270 - פקס 03-7323245 - פקס 03-732319



שותפות לבניה מתועשת

מקצועות הבנייה

26 במרץ 1992

| | | | |
|------------------------------|------|-------|--|
| אמיק"ן בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה | | | |
| תאריך: 26-3-1992 | | | |
| טופל | עיון | צילום | |
| | | | |
| | | | |
| לחיוק בתיק 333/40 מ"ר | | | |

סיכום פגישת באר - מניא חורון

הנדסאים: מנחם באר - מהנדס יבנה, נציג נד"ב - דר. איצקוביץ, נציג משרד ארנון - מהנדס אבי ליבוביץ, יועץ הקרקע - מהנדס יורם לבוא.

החלטות ועדת הביטוח נד"ב יורם לבוא לאר סיוור באר:

- כל תכנית/עבודת יתר מעל אורך מינימלי של כ - 7.0 מ' נשם 5.0 מטר בעל טכני.
- במידה ובתקלים במידה יש לעקוב עם מאגרי נלמדת לעולה עם כיוון מינימלי של 30 - 3.
- במידה ויתגלו מערות או תללים, יש לשמור על הגבול של 8.0 מטר בעל מחצית להגדרה או תלל.
- במידה והתגלו ימחנות שלע כותר למצו לפי העבודה עם מיקרופונים - מודר לעקוב באיסוף הבטוחות.

מכביד יב

א. ג. י. א. ל.
יועץ/מנחה
מבואה מל"ב, ס"ב

ועתק - ס/מהנדס המחוז - איכ"ב פיוסר, מהנדס - איכ"ב סוקולובסקי, מסק - איכ"ב קכנור, א.מ.ר. - דר. יואל קמלינסקי.

משרד ראשי: דיר. השלום 22, תל-אביב, טל. 5525425/6 - פקס 5518247/8
מפעל: ד.ג. גולדחתון, טל. 5525425/8 - פקס 5523116/8

5376 סוכן

שרף שאול - ייעוץ הנדסי

משרד: רח' איינשטיין 43 ת"א סל. 6415962 - FAX 6415764 - איתורית 6750750/116
בית: רח' חיים לבנון 92 ת"א סל. 6416546.

23.3.92
קש-182

| | | | |
|------------------------------|------|-------|------|
| אמיק"ן בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה | | | |
| כתובת: 02-4-1992 בתאריך: | | | |
| צוות | עיון | טיפול | סל"ן |
| ✓ | + | | |
| | | | |
| | | | |
| לתיק בתיק 333/10 סל"ן | | | |

לכבוד
מר מולי גורן
חברת א.ג.ל.
מקבוצת מליבו
תל-אביב.

הנדון: 50 יח"ד בישיבה ההסדר בקרני שומרון
סימוכין: מכתבך מיום 17 למרץ 1992

א.נ.ל.

1. בתשובה למכתבכם הנ"ל בנושא מסירה ראשונה (ללא חיבורים) ל- 24 יח"ד, ברצוני להודיעכם שהבנינים הנ"ל עדיין לא מוכנים למסירה ראשונה ואלה עיקרי התיקונים שטרם בוצעו:

א. ביצוע התיקונים לפי דווח מכון התקנים לעבודות תברואה.


ב. דלת כניסה תקינה.

ג. תיקוני קרמיקה בחדר השרותים ותיקונים שונים, שנרשמו ביומן העבודה.

2. בנוסף הובטח על ידכם להעביר את כל האישורים הקשורים לשיטת בניה למחלקת הבקרה של משהב"ש, ואשר עדיין לא הגיעו.

3. עם השלמת התיקונים וקבלת האישורים המתאימים, נוכל לערוך את המסירה הראשונה.

בכבוד רב



העתק: אינג' לוי זיוון - מנהל חט' טכנית.
אינג' אירנה ויסוקי - מ"מ/מנהל חט' טכנית.
אינג' דוד שטנברג - מחלקת בקרה.
אינג' אייל בורוביץ - מינהלת בניה מתקדמת.

שומרון שרותי הנדסה בע"מ

ל"א אדר ב' התשנ"ב
22/3/92

עמדה הנ. מרחב בנימין טל: 812727 812547 02-971547 פקס: 812519

קידום וניהול פרויקטים,
תאים ופקות יעוץ הנדסי,
סקרים הנדסיים

י ק י ר - גבעה מערבית

בניה מתקדמת - 60 יח"ד

סיכום פגישת מתאריך 18/3/92

| | | |
|------------------------------|------|-------|
| אמיק"ן בע"מ | | |
| ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה | | |
| פסקה - | | |
| 23-3-1992 | | |
| טיפול | עיון | צילום |
| | | |
| | | |
| | | |
| לחיוך בחיקוי | | |

- מ א ל

השתתפו: איצקו

ד. פרלמן, ב. ונטו - שומרון

(1) אישור חוסכות

א] אישור עומק הקידוחים והכלונסאות - ע"פ מדידת הפיקוח.

ב] מצעים: הפיקוח ציין שעבודות המצעים בוצעו על דעת הקבלן

במקומות שנוחים לו ללא כיסוי חקצוני וללא ביקורת איכות

או כמות מצד הפיקוח.

לכן אינו בדעת הפיקוח לאשר עבודות המצעים.

הקבלן ציין שע"פ החוזה עליו לקבל דרכי גישה.

ג] הפיקוח אישר את המדידות בסינרים ורצפות כפי שהוגש

על ידו הקבלן.

(2) יומני עבודה

הפיקוח ממלא יומן עבודה שוטף, שבועי, ולמרות בקשת

הפיקוח, הקבלן טרם חתם על דפי היומן.

רשם: ברונז ונטו

העתק: אמ"ן.

1YAKIR 64



מינהלת בניה מתקדמת

ת"א, 22/3/92
א-1580 / מ-33

לכבוד

✓ מ"ב אלסקו IGL -

אקסלוס 101

(טפקי מכרז 333/90)

הנדון: הנחיות למסירת הבתים הנבונים ביש"ע
של בניה כפרית: א-598 מיום 15/3/92.

אני מבקש להביא לידיעתכם ההנחיות הכלולות במסמך שבסימוכין.

יש לפעול על פי הנחיות אלו, בתאום עם מנהלי הפרויקטים באתרי הבניה שלכם.

ההתחשבנות המדויקת, תעשה ביניכם לבין מנהלי הפרויקט ואת סיכומה, הכולל אישור מנהל הפרויקט ומהנדס המחוז, יש להעביר למינהלת, יחד עם טופס מסירת הבתים לשו"פ.

לידיעתכם.

בברכה,
ישראל קפלניסקי
ישראל קפלניסקי

תפוצה:

פלס, מליבו, רנדור, אלמור, וקסלמן.

עותקים:

| | |
|-------------|---------------------------|
| יוסי רזי | - מינהל בניה כפרית. |
| טשה קרפ | - מהנדס מחוז הנגב. |
| זאב כספי | - מהנדס מחוז המרכז. |
| צבי שחר | - מהנדס מחוז הצפון וחיפה. |
| דודי בן ישי | - מהנדס מחוז ירושלים. |
| א.מ.ן. | |

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשכון
המינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
מחוז מרכז

תאריך: 15.3.92

מספר: א-598

| | | | |
|------------------------------|------|-------|--|
| אחיק"ב בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה | | | |
| ת. 20-3-1992 | | | |
| סיפ | עיון | צילום | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| חתימת בתיק | | | |

אל:

אינג' י. רזי

מנהל אגף תכנון וביצוע

הנדון: סיכום בגין מסירת המבנים של בניה מתקדמת

בהמשך לשיחה טלפונית בינינו מהיום, 15/3/92, מוסכם ומאושר על-ידך כי:
1. בכל האחרים של הבניה המתקדמת יונחו השטחים בתוך המבנים ויעותקנו דודי שמש לפני המסירה הסופית לחברת שו"פ, כלומר כבר עכשיו יש לבצע את הסעיפים הנ"ל.

2. תתבצע בדיקת לחץ מים בתוך המבנים - גם סעיף זה יבוצע לפני המסירה הסופית.

3. באותם האחרים, בהם אין באפשרות הספקים (שלא באשמתם) לבצע בשלב זה חיבורי מים וביוזב ולבצע עב' הפיתוח בחצרות, ישוחררו החברות מביצוע סעיפים אלו. עלות ביצוע העבודות המפורטות בסעיף זה תופחת עם התחשבנות בין המשרד והספקים לפי הנוהל המקובל במקרים הנ"ל.

4. העבודות המפורטות בסעיף מס': 3 יבוצעו על-ידי קבלנים, אשר יעבדו באתרים אלו מטעמנו (קבלני קווי מים וביוזב ראשיים ופיתוח משלים).

בכבוד רב,
אינג' י. חמד
ראש צוות

העתקים:

מר י. מרגלית, ראש המינהל לבניה כפרית
מר ד. הוד, מנהל אגף אכלוס ופרוגרמות
אינג' ד. קנטרובסקי, ממונה על חוזים ומכרזים
זאב כספי, מהנדס מחוז מרכז
אינג' פ. זיידנפלד, ס/מהנדס המחוז
מר י. קפלינסקי, - א.מ.ן.
חברת רולן
חברת מליבו
מפקחים: א. פריבס, מ. כץ, ח. קנגורן, א. איזו

בנק כללי לישראל
ISRAEL GENERAL BANK
 שדרות רוטשילד 38 תל-אביב



מסמ-98

תל - אביב, 20.03.92

לידי: מר דוד בן יהודה
 חשב המשרד

באמצעות: גב' יהודית סיגאל

| | | | |
|------------------------------|------|------|------|
| אמיק"ן בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה | | | |
| נתקבל בתאריך: 23-3-1992 | | | |
| טיפול | עיון | ציון | ציון |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| לתיק בתיק 333/90 (א"כ) | | | |

לכבוד

שרד הבינוי והשיכון

, א.נ.

הנדון: שם הספק: מליבו שותפות
 מכרז מס': 333/90
 חוזה מס': 40/73873/90
 הקטנת ערכות מקדמה

בהמשך לחשבוני מנהלת בניה מתקדמת מס' 14 אנו ממליצים להעמיד את יתרת ערכות המקדמה על סך - 6,303,640 ש"ח.

לכבוד רב,

בנק כללי לישראל בע"מ

העתק: - מר אבי גבאי
 סגן החשב הכללי
 משרד האוצר
 - מר רוני בן דור
 א.מ.ן בע"מ

הקיבוץ הדתי ■ קיבוץ בית רימון ■ KIBBUTZ BEIT RIMON

17.3.92.

| | | | | |
|------------------------------|-------|------|-------|------|
| אנויק"ן בע"מ | | | | |
| ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה | | | | |
| 25-3-1992 בתאריך | | | | |
| ✓ | צילום | עיון | טיפול | ריאן |
| | | + | | |
| לחיוק בחיק 335/40 | | | | |

ב"ה

לכבוד

אינג' יחיאל לרנר

חברת I.G.L.

קבוצת מליבו

א.נ.,

הנידון: סיכום פגישה בבית רימון בתאריך 16.3.92.

נוכחים: ולרי - מפקח משרד השיכון, צפת

אהרון - מפקח משרד השיכון, צפת

אמנון - נחמיאס - מנהל האתר, I.G.L.

מוטי אלדר - מרכז משק, בית רימון

- 1) הספק מתחייב לספק חלוקת אמצע לארון הקיר וכן 3 מדפי ביניים בצד אחד של הארון לפי תרשים מוסכם.
- 2) הספק יתקן הלבשות אלומיניום ברשתות.
- 3) הקיבוץ מודיע שהבתים נמצאים במצב המוכן לאכלוס, למעט תשתיות וחיבורים שאינם בנמצא, ובשלב הזה אין לקיבוץ טענות לגבי טיב העבודה.
- 4) אין מכתב זה פוטר את הספק מאחריותו לחיקונים שיחגלו במשך שנה האחריות שתסתיים שנה לאחר יום החיבור לתשתיות.
- 5) יש לציין שהבתים שנבנו בבית רימון ע"י חברת I.G.L. עמדו במבחן החורף הקשה שעבר על כולנו.

בברכה

מוטי
מרכז המשק
אלדר

העתק: לנוכחים

מר צבי שחר - מנהל מ. השיכון, צפת

✓ מר ישראל קפלינסקי - אמ"ן

משרד הבינוי והשכון
המינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
מחוז מרכז

599-N: 7502

[illegible]

הנדון: מסירת אתרים של בניה מתקדמת בישובים שונים

א. האתרים בקדומים, חומש (חרמש) מוכנים למסירה מיידית.

1) (חלף ב. האחרים) בבית אריה, ברקן ונווה צוף יהיו מוכנים למסירה בעוד כחודש.

ג. לצורך כך מוצע על-ידינו להפגש במשרדנו על מנת "לתרגל" את המסירה על הנייד, על מנת לחסוך אי-הבנות בשטח בזמן המסירה הסופית.

את מועדי הפגישות במשרדנו ובשנות יש לתאם עם המפקחים בהתאם לכל אתר ואתר.

זאב כספי
מהנדס מחוז מרכז

העתק יום :

מִרְיָם מְדַבֵּרֶת, רֹאשׁ הַמִּינְהָל לַבְּנוֹיָה כִּפְרִית

אינג' י. י. יצחק, מנהל האגף לתכנון ובנייה

מר י. קפל'סקי - י.מ.ר.

מר אורי כהן - חברת שו"פ

מיינאָ פּ. זיידנפלד, ס/מהנדס המחרז

0112 WNT, T201, N² 213 N

חברת רולן

1179 1179

מגן אפרים - פרשת פינחס (תקמ"ח)

מר מ. כץ - פיקוח (חומש)

מגן א.ר. - פיקוד (משמ)

מרת. קנג'ון - פיקוח (בית אריה, ברק, נורה צוף)



שותפות לבניה מתועשת

מ ק ב ו צ ח מ ל י כ ו

8 במרץ 1992

12 מדע 1992

33/90 מ"ח

לכבוד
איז"ר אברהם

הנדון : אתר חרבש

1. נא העבר לנו תכניות מים, ביוב, חשמל ופיתוח ציבורי של האתר לצורך התאמת תשתיות המגרשים לתשתית הציבורית העתידית.
2. ברצוננו להתחיל בביצוע מידי של תשתיות ופיתוח במגרשים עפ"י המחויבות שלנו בחוזה.
3. עם מסירת התוכניות אנו מבקשים לקיים פגישה באתר לצורך תיאום תחילת העבודה.

בכבוד רב,

א. ג. י. אל

שותפות לבניה מתועשת
מקבוצת מילני ישראל

העתק - משהב"ש מהנדס המחוז זאב כספי.
א. ג. י. ישראל קפלינסקי.



20 בפברואר 1992

| אמי"ק בע"מ | | | |
|------------------------------|------|-------|------|
| ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה | | | |
| נתקבל בתאריך: 25-2-1992 | | | |
| צילום | עיון | טיפול | מחיר |
| ✓ | I | | |
| | | | |
| | | | |
| לחיוק בתיק 333/90 מ/א/7 | | | |

לכבוד
משקב"ש
בניה כפרית
מחוז המרכז
מהנדס הנדסה
זאב כספי

הכדון : אשר חרמש - 18 יח"ד

1. האתר מוכן למסורה מ - 2.12.91 ללא פיתוח מכיוון שמשקב"ש טרם החל בעבודות תשתית.
2. טרם נעשתה מסורה.
3. אבקשן לזאב פגישת באתר לצורך קידום תהליך המסורה.

בתודה מראש
א. גיל אל
שותפות לבניה מתועשת
מסבית מליבו ישראל

העסק - אביק נחמד - משקב"ש.
העסק - א.מ.ן - קפלינסקי.

בנק כללי לישראל
ISRAEL GENERAL BANK
 שדרות רוטשילד 38 תל-אביב



96-7900

תל - אביב, 20.02.92

לידי: מר דוד בן יהודה
חשב המשרד

באמצעות: גב' יהודית סיגאל

| | | | |
|------------------------------|------|-------|-------------|
| א.מ.י.ק בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה | | | |
| נתקבל בתאריך: 21-2-1992 | | | |
| טיפול | עיון | צילום | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| לחיוק בתיק | | | 40/73873/90 |

לכבוד
 משרד הבינוי והשיכון
 =====

ה.נ.ה.

הנדון: שם הספק: מליבו שותפוח
 מכרז מס': 333/90
 חוזה מס': 40/73873/90
הקטנת ערבות מקדמה

בהמשך לחשכון מנהלת בניה מתקדמת מס' 12, אנו ממליצים להעמיד את יתרת ערבות המקדמה על סך - 6,866,944 ש"ח.

בכבוד רב,
 בנק כללי לישראל בע"מ

העחק: - מר אבי גבאי
 סגן החשב הכללי
 משרד האוצר
 - מר רוני בן דור
 א.מ.י.ק בע"מ



תאריך 19.2.92



לכבוד

אמ"ן - חצי כ"ו

המחלקה - אגף / מחלקה / מחלקה

מחלקה - מחלקה / מחלקה / מחלקה

המחלקה / מחלקה / מחלקה

מחלקה / מחלקה / מחלקה

מחלקה / מחלקה / מחלקה

קנ"ג

המחלקה / מחלקה / מחלקה

ק.ו. הנדסה בע"מ
מהנדס חיים קנגון



מחיר ל"ו

333/90

תאריך 18.2.92

למסן ק"ב



לכבוד אה"ח - ק"ב נ"ו

הענין: תכנון תשתית - תשתית

מבוקש ממך ל 30 יחידות תשתית
למסן - ב.מ.מ. א.מ.מ.
הקטן מלבד ק"ב יחידות תשתית
למסן ק"ב. א.מ.מ. א.מ.מ.
ל 30 (10-20) ל 1/3/92

ק"ב

החתימה: חיים קנגון

10 FEB 1992 15:39



שותפות לבני
מבצח

10 במרואר 1992

| אמ"ק בע"מ | | | |
|------------------------------|-------|-------|------|
| ניחול פרויקטים הנדסיים בבניה | | | |
| נתקבל בתאריך: 16-2-1992 | | | |
| ✓ | צילום | טיפול | עיון |
| ✓ | | + | |
| ✓ | | + | |
| ✓ | | + | |
| לחיות בחיק | | | |

סלולר/לכס אולבן

10 פבר 1992

איל סין, איל

לכבוד
א. מ. נ.
איל בורוכין
יצחק שדה 34
חל-אביב

חברות: כיורים בפוליס

- מבורר שערסנר אוחך בזמנו במסד לכר טלפונות שההנחות הוא לשום כיורים בפוליס ביושבים החיים, בינתיים קיבלנו השומה שיתרת.
- כא אשר את השומה הנאה:

כיור בסול

כיור רביל

- סרני שנמרון (בוצע)
- טלמון (חוזמן)
- יקרד (חוזמן)
- תפוח (חוזמן)
- ברכה (חוזמן)
- יצחק (חוזמן)
- איתמר (חוזמן)
- מבוא חורון (חוזמן)
- מדואל (חוזמן)

- חרמש (בוצע)
- עלי חתב (בוצע)
- כילי (חוזמן)
- בית דימון (בוצע)
- לביא (בוצע)

12.2.92

בכבוד רב,

א. מ. נ.
נחמה לוי מילר
מנהל

3 ין סין
חולסוי מילר
ניהב מילר
הענק: איראי רכש - I.D.I.

הנחיה - נכס - איל סין
כילי



סג'לן מס' יל'י
 סג'לן - יל'י מילון
 סג'לן

333/40
 א"י
 10 1992

10 בפברואר 1992

לכבוד
 א. מ. י
 איל בורוביץ
 יצחק שחז' 34
 תל-אביב

הנדון: כוודים כפולים

- מכירור שערבכו איותך בזמנו כמסר לנו טלפונים שהכונזיה היא לשום כוודים כפולים ביושרים דחום. בינתיים קיבלנו רשומה סותרת.
- נא אשר את הרשימה הבאה:

כוור כפולכוור רביל

✓ קרני שומרון (בוצע)
 טלמון (הוזמן)
 יקיר (הוזמן)
 תפוח (הוזמן)
 ברסה (הוזמן)
 יצחק (הוזמן)
 איתמר (הוזמן)
 מנחם חורין (הוזמן)
 פדואל (הוזמן)

חמש (בוצע)
 עלי זהב (בוצע)
 נילי (הוזמן)
 ביה וימון (בוצע)
 לביא (בוצע)

יל'י מילון

בכבוד רב.

א. יל'י
 יחידה ליישום תוכנית

יחידה: אדראי רכש - I.G.L.



10 בפברואר 1992

סג' 333 א' 10
3
10 פבר 1992

לכבוד
א. מ. נ
ציון טיוון
יצחק שדה 34
תל-אביב

הנדון: שיבוץ אזרים

1. השיבוץ האחרון שקיבלנו אינו תואם את ההכנות שהועברו אלינו בדבר חלוקת האזר בזמנה לשני שלבי ביצוע. בשלב א' 28 יח"ד המגרשים מוכנים. בשלב ב' 26 יח"ד טרם החלו עבודות עפר.
2. בא עדכן את השיבוץ.

בכבוד רב

א. מ. נ
יועץ ארץ וסביבה
לשירות המבחן

העוק: מספק - חיים קבון
משהב"ש - אינג' פיוטר



333/90
א"י
✓

10 פבר 1992

10 בפברואר 1992

לכבוד
א. מ. נ.
מ"ר ישראל קפלינסקי
יגזק שדה 34
תל-אביב

הנדון: אתר חירש

1. בתאריך 2.12.91 נמסר למנהל הפרויקט כי האתר מוכן למסירה.
2. עד היום טרם חומכה מסירה.
3. נא טיפולן החזוף בנידון.

בכבוד רב,

א. מ. נ.

שיתוף

יהל מהנדסים

נהול תאום ופקוח (1987) בע"מ - דוד עובדיה

תאריך: 06/2 /92
מ - בל - 462
תל - אביב

~~שמואל משה~~
12/3 שמואל משה

33/90 אלו חן
✓ א"ל
10 1992

לכבוד
סר ישראל קפלינסקי
חברת א.מ.ן

א.נ.נ.

הנדון: בניה מתקדמת בקיבוצים - חברת מליבו

במסגרת פרוייקט בניה מתקדמת בקיבוצים אנו מפקחים על חברת מליבו הבונה בקיבוץ לביא.

אין ברשותינו עותק חוזה ותיק טכני, עובדה זו מקשה עלינו.

נבקשן להסדיר הנושא.

בכבוד רב,

דוד עובדיה



333/90
מ"א
36

מדינת ישראל • משרד הבינוי והשיכון



מינהלת בניה מתקדמת

א-1266 / מ-27

תאריך: 5.2.92

לכבוד

יחידת עיריית

הנדון: מכרז 333/90 מליבו-IGL בניה מתקדמת ביש"ט

רצ"ב שיבוס מעודכן באתרי הבניה המתקדמת ביש"ט. השיבוס הוכן בהסתמך על רשימות וערכונים שהועברו אלינו מאגף אכלוס ופרוגרמות במשהב"ש - בניה כפרית.

| המחוז | אזור | שם הישוב | כמות יח"ד | | איש קשר |
|-------|--------|-------------|-----------|----|---------|
| | | | א | ב | |
| חיפה | שומרון | חננית | 36 | | |
| | | איתמר | 36 | | |
| | | ברכה | 36 | | |
| | | חרמש | 18 | | |
| | | יצהר | 36 | 12 | |
| | | יקיר | 60 | | |
| | | עלי זהב | 26 | | |
| | | פדואל | 18 | | |
| | | שבי שומרון | 20 | | |
| | | תפוח | 54 | | |
| מרכז | בנימין | קרני שומרון | 50 | | |
| | | טלמון צפון | 18 | 18 | |
| | | נילי | 18 | | |
| | | טלמון | 40 | | |
| | | מבוא חורון | 20 | 10 | |
| | | סה"כ | 430 | 96 | |

בברכה,
ישראל קפלינסקי

333/90

36

מדינת ישראל • משרד הבינוי והשיכון



מינהלת בניה מתקדמת

ת"ש - 3.2.92

לכבוד

ימ"א ע"מ

הנדון: מכרז 333/90 מליבו-IGL בניה מתקדמת ביש"ע

רצ"ב שיבוע מעודכן באתרי הבניה המתקדמת ביש"ע, השיבוע הוכן בהסתמך על רשימות ועדכונים שהועברו אלינו מאגף אכלוס ופרוגרמות במשהב"ש - בניה כפרית.

| המחוז | אזור | שם הישוב | כמות יח"ד | | איש קשר |
|-------|--------|-------------|-----------|----|---------|
| | | | א | ב | |
| חיפה | שומרון | חננית | 36 | | |
| | | איתמר | 36 | | |
| | | ברכה | 36 | | |
| | | חרמש | 18 | | |
| | | יצהר | 36 | 12 | |
| | | יקיר | 60 | | |
| | | עלי זהב | 26 | | |
| | | פדואל | 18 | | |
| | | שבי שומרון | | 20 | |
| | | תפוח* | 54 | | |
| מרכז | בנימין | קרני שומרון | 50 | | |
| | | טלמון צפון | 18 | 18 | |
| | | נילי | 18 | | |
| | | טלמון | 40 | | |
| | | מבוא חורון | 20 | 10 | |
| | | סה"כ | 430 | 96 | |

ב ב ר כ ה.
ימ"א ע"מ
ישראל קפלינסקי

* תפוח של 54 יח"צ נחלק לשני שלבי ביצול
שלבי 1 - 28 יח"צ
שלבי 2 - 26 יח"צ (3.ה.ה. ארם נש"ח)
מכרז-168/333/א.ג



מכון התקנים הישראלי

צויר הבנין

1.2.92
0032

| | | |
|------------------------|------|-------|
| מכון ומדעי ניהול בע"מ | | |
| פרויקטים בהנדסה אזרחית | | |
| 06-2-1992 | | |
| טיפול | עיון | צילום |
| | | |
| כתובת: תל אביב 6100000 | | |

לכבוד
מנכ"ל חברת מליבו - "I.G.L." י"ד
אינג' יחיאל לרנר
דרך השלום 22 ת"א
=====

הנדון: בדיקת דגם הבית מתוצרת חברת "I.G.L."
המוקם על ידכם באזורים שונים (מכרז 333/90) - סיכום פגישה

מכתבי: דו"ח ביניים מ-20 ינואר 92.

1. בתאריך 30 ינואר 92 התקיימה פגישה עם נציגי חברת I.G.L. האדריכלים א. ורדי ויפעת לופוביץ.

2. הושלמה הגשת המסמכים לפי ההערות בדו"ח הביניים מתאריך 20 ינואר 92.

א. סעיף 1.22 - טבלת חומרים ומוצרים
הוגשה טבלת חומרים ורכיבים עקריים של המבנה הכוללת פירוט ארץ המוצא, התקן על פיו יוצר האלמנט וציון חנוכה בדיקה או חנוכה הסמכה של המפעל.

ב. סעיף 1.13 - תוכנית חשמל
התוכנית מאושרת ע"י משהב"ש/מרכז הבקרה. עפ"י דיווח המחנך, חברת החשמל מחברת את הפיר החיצוני למבנה ואינה נדרשת לחת אשור לתוכנית המבנה עצמו.

ג. סעיף 1.17 - אמצעי מילוט
צורף מכתב I.G.L. מ-30 ינואר 92 בו פורטו אמצעי לנושא בטיחות אש במבנה. כמו כן יותקנו 2 גלאים אחד במסדרון בין החדרים והשני בחדר המגורים/מטבח.

ד. סעיף 3.70 קבועות חברותיות (מוצרי אינסטלציה)
צורף מכתב חברת I.G.L. 016-אל מ-28 ינואר 92 המפרט הקבועות החברותיות שיוקנו במבנה כולל פירוט התקנים וההחזרים לפרטים השונים.

ה. הערה כללית לנושא תכנון אדריכלות
צורף סט תוכניות דגם המבנה מתוצרת חברת I.G.L. חתום ע"י אדריכל א. ורדי מאושר ע"י משהב"ש/הממונה על התכנון הכפרי אדריכל ראובן סיוון מתאריך 19 יוני 91.

2/...

ו. סעיף 3.10 לנושא משלוחי העץ לארץ
צורף מסמך WAGNER BAUTECHNIK מחזוריך 30 ינואר 1992 המאשר
שמשלוחי העץ לישראל נבדקו עפ"י תקנים DIN 4079 ו-DIN 68800/31
כולל נושא הטיפול בעץ ע"י חברת CHEMISCHE FABRIC הנושא
אישור הסמכה מס' FA V-1270 של
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK ברלין.

ז. סעיף 3.38 - מחברים
צורף מכתב חברת I.G.L. אל תאריך 28 ינואר 92 המאשר כי
אולם המחברים ישמשו גם בדגם המבנה במכרז 333/90.

3. טרם צורף אשור משהב"ש / מרכז הבקרה - אינג' סוקולובסקי להנחיות
לביסוס ואשור תוכניות היסודות לכל האחרים במכרז 333/90 - הדבר
היחידי העשוי לעכב ביציאת אישור מכון התקנים.

4. בקרת איכות באחרים:-
א. סוכם כי יצורף לכל אתר בו תתחיל הכניה מסמך בקרת איכות עצמי
ממולא ע"י בקר האיכות באתר.
ב. יצורף העחק מהסכם עם מעבדה מאושרת לביצוע פרוגרמט בדיקות
עפ"י דרישות משהב"ש.

5. הובהר למשתתפים כי מכון התקנים מאשר דגם מבנה של היצורן
לאותו.
לכל אתר ואתר יצא אישור בנפרד.
(כמובן שהבדיקה תעשה לנושא הביסוס בלבד ועפ"י הצהרת היצורן
שדגם המבנה לא משתנה מאותו לאותו)

6. יקויים סיוור באותו האחרים לבדיקת "אב-טיפוס" עפ"י דרישות
מפמ"כ 422/סעיף 104.

בכבוד רב,
אינג' י. גלמור
מנהל האגף.

העחקים: משהב"ש - ס/ר' המנהל לתכנון והנדסה - אינג' נ. חילו.
א.מ.ן - מנהל בניה מחקדמת - י. ארקין.
חברת י.ה.ל - אינג' דוד עובדיה.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

מחוז הגליל

תאריך: כ"ה בשבט תשנ"ב
30 בינואר 1992

מספר: 10828/1513

| | | | |
|------------------------------|-------|------|-------|
| ארגון ומדעי ניהול בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית | | | |
| נתקבל בתאריך: 08-2-1992 | | | |
| ✓ | צילום | עיון | טיפול |
| | | | + |
| | | | |
| | | | |
| לתיוק בחיק 333/4 חלוקה | | | |

לכבוד
מר קפלינסקי
חברת א.מ.י.
יצחק שדה 34
תל - אביב

א.נ.י.

הנדון: בית רימון - 24 יח"ד

בפניתנו אליכם מיום 6.1.92 נפלה טעות במס' החוזה הבניה.

צ"ל 40/37873/90 ולא 9/88048/91, נא לתקן בהתאם.

בכבוד רב
אינג' יצחק שחור
מהנדס מחוז הגליל

העתק:
I.G.L.

מר א. סקרה-ס/מהנדס מחוז הגליל
מר ש. אליאש-ראש צוות

אש/בב



שותפות לבניה מתועשת

סקיצות מדיניות

ארגון ומדעי ניהול בע"מ
ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית

02-2-1992

| צילום | עיון | ניהול | א"י |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

מחלק נתיב 40/333 נ"י

30-1-92

כספית

מספר אגודת

הגדרון : אשר חרמש

1. האתר מוכן למסירה מ - 2.12.91 כלא ביצוע פיתוח תצור ומיבודים.
מכיוון שמשה"ש מרם החל בעבודות השחית.

2. אורה כך אם חתאם מסירה באחר ללא מיבודים.

3. הבחינת א.מ.י. ומשרב"ש הן לבצע מסירה כלא חיבורים במיקורים שהמשרד
מרם ביצע תשתיות. כפי שמהוגן בחזרה.

בכבוד רב

הנחת - א.מ.י. - ישראל בעלינסקי.

א.מ.י. אל
שותפות לבניה מתועשת
מבוצה מילוי ופיתוח

לכבוד יחידה
מס' 3/318

15%
2/2/92



ארגון ומדעי ניהול בע"מ
 ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית

מקבל
 בתאריך: 30-1-1992

| צילום | עיון | טיפול | א"י |
|-------|------|-------|-----|
| ✓ | + | - | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

לחיוק בתיק 333/40 א"י 17

לכבוד
 משרד הביטחון
 מחוז הגליל
 צפת

הנדסה: **בית רמון**

אבקוד לימן אז בציגו עמידה בקבלת תוצר

מבית 17

העק: א.מ.ן - ישראל קמחינסקי


א.מ.ן
 משרד הביטחון
 מחוז הגליל
 צפת

~~ישראל~~

האם ניתן לבצע הפדלה ?

אין דרכי טיול אחר.

לחידוש: פסחאל בסיון 2 (אחרי חילול)
בית המדרש אין לחידוש אלא סיון פסחאל אלא סיון
בית המדרש. הודעה חתומה 1/3/77



ארגון ומדעי היהול בע"מ
ניחול פרויקטים בהנדסה אזרחית
נתקבל
בתאריך 29-1-1992

| ציורים | עיון | טופול |
|--------|------|-------|
| ✓ | | + |
| | | |
| | | |
| | | |

לחיוך בתיק 333/4 א.א.א.

28.1.92

20.1.52

$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$

! ମଢ଼େ ଫିକ

הַר דָּעָה

[illegible]

$$\begin{array}{r} 16680 \\ \times 4831.5 / 4463 \end{array}$$

$$18057 : 50 = 361$$

במקרה של חקלה בא להודיע לסלפון 6 - 03-5625425

דרך השלום 22 תל-אביב 67892 פקס מס. 03-5618247



60.3.110

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-----|-----|----|-----|----|---|
| 5000 | 5000 | 1 | י"ח | 50 | ש"ע | 25 | מחנות כריכת בידול 25
מקום בידול בלב
לפי יומן מ"מ 15
מחצית 13/10/91 |
| 5000 | 5000 | 1 | י"ח | 50 | ש"ע | 25 | מחנות כריכת בידול 25
מקום בידול בלב
לפי יומן מ"מ 15
מחצית 13/10/91 |
| 500 | 500 | 1 | י"ח | 50 | ש"ע | 25 | מחנות כריכת בידול 25
מקום בידול בלב
לפי יומן מ"מ 15
מחצית 13/10/91 |
| 1000 | 1000 | 1 | י"ח | 50 | ש"ע | 25 | מחנות כריכת בידול 25
מקום בידול בלב
לפי יומן מ"מ 15
מחצית 13/10/91 |
| 800 | 800 | 1 | י"ח | 50 | ש"ע | 25 | מחנות כריכת בידול 25
מקום בידול בלב
לפי יומן מ"מ 15
מחצית 13/10/91 |
| 600 | 600 | 1 | י"ח | 50 | ש"ע | 25 | מחנות כריכת בידול 25
מקום בידול בלב
לפי יומן מ"מ 15
מחצית 13/10/91 |
| 5,044 | 5,844 | 1 | י"ח | 50 | ש"ע | 25 | מחנות כריכת בידול 25
מקום בידול בלב
לפי יומן מ"מ 15
מחצית 13/10/91 |
| 106,401.8 | | ש"ח | | | | | |

מחזור ראשי: 111 והשלטת 22 חל-ארכ 6.70 5825425/6 - 03-5618247 פקס 06-732319
מחזור: 111 והשלטת 22 חל-ארכ 6.70 5825425/6 - 03-5618247 פקס 06-732319



60.3.110

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-----|-----|----|-----|----|---|
| 5000 | 5000 | 1 | י"ח | 50 | ש"ע | 25 | מחנות כריכת בידול 25
מקום בידול בלב
לפי יומן מ"מ 15
מחצית 13/10/91 |
| 5000 | 5000 | 1 | י"ח | 50 | ש"ע | 25 | מחנות כריכת בידול 25
מקום בידול בלב
לפי יומן מ"מ 15
מחצית 13/10/91 |
| 500 | 500 | 1 | י"ח | 50 | ש"ע | 25 | מחנות כריכת בידול 25
מקום בידול בלב
לפי יומן מ"מ 15
מחצית 13/10/91 |
| 1000 | 1000 | 1 | י"ח | 50 | ש"ע | 25 | מחנות כריכת בידול 25
מקום בידול בלב
לפי יומן מ"מ 15
מחצית 13/10/91 |
| 800 | 800 | 1 | י"ח | 50 | ש"ע | 25 | מחנות כריכת בידול 25
מקום בידול בלב
לפי יומן מ"מ 15
מחצית 13/10/91 |
| 600 | 600 | 1 | י"ח | 50 | ש"ע | 25 | מחנות כריכת בידול 25
מקום בידול בלב
לפי יומן מ"מ 15
מחצית 13/10/91 |
| 5,044 | 5,844 | 1 | י"ח | 50 | ש"ע | 25 | מחנות כריכת בידול 25
מקום בידול בלב
לפי יומן מ"מ 15
מחצית 13/10/91 |
| 106,401.8 | | ש"ח | | | | | |

מחזור ראשי: 111 והשלטת 22 חל-ארכ 6.70 5825425/6 - 03-5618247 פקס 06-732319
מחזור: 111 והשלטת 22 חל-ארכ 6.70 5825425/6 - 03-5618247 פקס 06-732319



ח-ן חלקי נט' 3

עבודות הכנה ופרוק - חריגים לפי מחירון זק/אפריל 81

| מחירון זקל
נט' טעיף | ח א ו ר | יח' | כמות | מחיר יחידה טה"כ |
|------------------------|--|-----|--------|-----------------|
| 00.1.050 | פרוק רצפות בטון
מזויין בעוביים שונים
לפי יומן נט' 1
נמצאריך 7/7/91 | מ"ר | 236.17 | 105 24,797.8 |
| 51.1.070 | פרוק עמודי חשמל
ועמודי טלפון שרוח ערך
לכריתות עצים ועקירות
שורשים לפי יומן נט' 1
נמצאריך 7/7/91 | י"ח | 22 | 140 3,080 |
| 00.1.033 | פרוק עמודי יסוד ופלסות
למבנים בחזק 40*40 ס"מ
בגובה עד 1 מ' אקוירולנט
לקיר בטון 1 מ"ר בעובי 25
ס"מ לפי יומן נט' 1
נמצאריך 7/7/91 | י"ח | 270 | 142 38,340 |
| 51.1.030 | פרוק צנור 3"
לפי יומן נט' 1
נמצאריך 7/7/91 | מ"א | 100 | 85 8,500 |
| 60.2.031 | פרוק תחנות הסעה
לאוטובוס 3 יחידות
לפי 20 ש"ע ליחידה
לפי יומן נט' 4
נמצאריך 21/7 | ש"ע | 60 | 21 1,260 |
| 60.3.165 | עבודות מחפר הידראולי
30-40 טון (בגר)
כולל מפעיל.
לפי יומן נט' 15
נמצאריך 13/10 | ש"ע | 60 | 115 6,900 |
| 030.3.060 | מעמיס ארפכי 950
כולל מפעיל
לפי יומן נט' 15
נמצאריך 13/10 | ש"ע | 60 | 54 3,240 |



שותפות לרביה וחלוקות

מ.ק.ב.ו.צ.ח.ל.י.ר.

| | | | | | |
|-----------|-------|------|-----|---|----------|
| 6,540 | 109 | 60 | ש"ח | משקל רכינה גודל 25 מ"ק כולל נהג לפי יומן מט' 15 נעזרין 13/10/91 | 60,3,110 |
| 5000 | 5000 | 1 | י"ח | מכונן 100 טון + טריילר לפכוני קרון מתוך מגרש מט' 1 לפי יומן 7 11/8 | |
| 500 | 500 | 1 | י"ח | ניתוק מערכת מים וחייבור מחזש לאחד העברת קרון כולל 30 מ' צנרת ואביזרים לפי יומן 7 11/8 | |
| 1000 | 1000 | 1 | י"ח | ניתוק מערכת ביוב וחייבור מחזש לאחד העברת קרון כולל צנרת 4" 20 מ' ואביזרים לפי יומן 7 11/8 | |
| 800 | 800 | 1 | י"ח | ניתוק מערכת חשמל וחייבור מחזש לאחד העברת קרון כולל כבל 10*4 30 מ"א + חיל נושא לפי יומן 7 11/8 | |
| 600 | 600 | 1 | י"ח | הכנת שטח לקרון כולל ע.פ.ר מצעים לפי יומן 7 11/8 | |
| 5,844 | 5,844 | 1 | י"ח | חשלים לבזק עבור ניתוק המערכת לפי יומן מט' 5 נעזרין 28/7 | |
| 106,401.8 | | סה"כ | ש"ח | | |

ניב - מחלי יבלון
יעוץ תדסו בע"מ
יצחק ש.א.
34.34 ת"א
53726

48/10/9

13/10/91

וולגור בתאורין.

ישכנע המתחיל בתאריך

[illegible]

מרטי העבודה:

[illegible]

$\mu \leq n$

1 p 5 n

[illegible]

| הוצאות ודמי חפזות | הערות הקבלן | גובה ש"ח
(במחברים) | הוצאות לשכנויים |
|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| 4 | 3 | 2 | 1 |
| | 14/31 דברי יום | | |
| | מנחם עזר | | |
| 60 ש"ח | מחסי יום | | |
| 60 ש"ח | סוף 950 | | |
| 60 ש"ח | מלאך ין | | |

הערות תלמיד

[illegible]



חוז-78

תל אביב, 26.1.92

מליבו/4/220/ב'

כ"די מר דוד בן יהודה
 חשב המשרד

| | | | |
|--|------|-------|--|
| ארגון ומדעי ניהול בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית | | | |
| נתקבל בתאריך: 29-1-1992 | | | |
| טיפול | עיון | צילום | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| משרד הבינוי והשיכון לחינוך כתיק 333/40 א/121 | | | |

לכבוד

משרד הבינוי והשיכון

הנדון: חוזה ליבוא בתים מוכנים
 מס' 40/73895/90
 שם הספק: מליבו ישראל

הננו מבקשים להביא לידיעתכם, כי הספק הנ"ל טרם השלים את כל המסמכים הנדרשים לצורך הסדרת המימון ע"י EXIM-BANK כנדרש.

המסמכים שעל הספק להשלים הינם בגין 4 משכוחים שבהם יובאו 220 יח"ד.

כהלן הכיוונים:

1. שטר מטען - בגין משכוחים 1,3,4 (LYKES) נתקבלו שטרי מטען לא מקוריים. יש להמציא מסמכים מקוריים בלבד.
2. אישורי קבלת תמורה - נתקבל צילום מאת היצרן המאשר קבלת תמורה ע"ס - \$ 1,108,000 מתוך סה"כ - \$ 2,157,500. יש לקבל אישור מקורי בגין יבוא 220 הבתים ארצה על סה"כ התמורה.
3. הצהרת יצרן - בנוסח ההצהרה הושמט ה- SIC-CODE NO. (24523) להוסיף מספר זה להצהרה.
4. מסמכי הובלה - בגין ההובלות אשר בוצעו באמצעות "LYKES LINES" יש להמציא:
 - א. אישור קבלת התמורה עבור כל הובלה.
 - ב. הצהרת המוביל: SUPPLIERS-CERT. עבור כל הובלה.



ברצוננו להבהיר בזאת, שאי-קבלת התיקונים והשלמת המסמכים החסרים
גורמים לעיכוב בהגשת הדרישה כמתן ערבות EXIM-BANK וכן מונעים את מסירת
המסמכים הכלו.

בכבוד רב,
בנק כללי לישראל בע"מ

העתק: - מר אבי גבאי סגן החשב הכללי
משרד האוצר
- מר רוני בן-דור, א.מ.ן. בע"מ
- מליבו ישראל בע"מ



12 ביולי 1992

ארגון ומדעי ניהול בע"מ
ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית

נתקבל
בתאריך: 22-1-1992

| צילום | עיון | טיפול | איון |
|-------|------|-------|------|
| ✓ | | + | |
| | | | |
| | | | |

לתיק בתיק 333/90 מ/א/ו

לכבוד
א. מ. ד.
לידו אלד בודוביץ

הנדסה: אפר פרישל - לבג שטיי

בהמשך לשירותנו הטלפוני מ-21.1.92 הפגנו את ידענו לתוספת בלבג 33
שטוח בראובי להדגיש כי:

1. במסגרת ביצוענו לבג שטיי + לבג שטיי (2) חתמה חשבת המזון
הבג.
 2. חתמה עליו לבג שטיי נעמקת על המזון יק.
- אנאשך להעביר הנחיות לחיוב קבוצה בלבג 33 ימים וחצי קבוצה 33
החבוצה הקודמת.

לכבוד רב.

א. מ. ד.
א. מ. ד.
א. מ. ד.
א. מ. ד.

הנדסה: חיים קבוצה, מסק
מ/פירוס, משרד



מינהלת בניה מתקדמת

טופס משלוח פקסים

תאריך: 21/1/92

7ח: ת"ס קנאן ✓

אלי בוינה : דאט

מס' דפים (כולל טופס זה): 1

הערות: 333/90 מ"מ פנאל 55 שטח בקוים 55 רצפים

(19.1.92 12:54)

8 מרץ 1970

הוא נשאר חסר תשובה.

הן קראו חסידים וזו אמר "אולי" אמר' המלך דאס

עס איז דא א גרויסע שטח פאר אים צו גיין

התקצית בק"מ י' רס"ק תשס"א

מבוא

על בורא'י

בעת: יחיד - חסד



I.G.L.

שותפות לבניה מתועשת

מקצוע מליכוד

1/8/91 ו 31/1/92

נמלה 13 סגולה 8 56 יחצ

20.1.92

| | | | |
|------------------------------|------|-------|------|
| ארגון ומדעי ניהול בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית | | | |
| נומרידל | | | |
| 28-1-1992 | | | |
| כחאו-ד: | | | |
| צילום | עיון | טיפול | מיון |
| V | | + | + |
| | | + | 3/1 |
| להיוק בתיק 353/90 | | | |

לכבוד
חיים קנגור

הכרז : אתר חפוח

1. מבקש להודיע ל א.מ.ן כי צ.ה.ע שנמסר לנו למעשה ב - 1.8.91, עדיין אינו תקף וזאת מכיוון שעד היום טרם נמסרו לנו כל המגרשים, (54 יח"ד).
2. טרם קיבלנו שיבוץ חדש המבטל את אתר קריית נטפים (26 יח"ד) והגדלת אתר חפוח (54 יח"ד במקום 28 יח"ד).
3. לחילופין במקום שיבוץ הצו יהיה ניתן להתייחס לחפוח כשני אתרים. (28 יח"ד + 26 יח"ד).

בכבוד רב

העוק - א.מ.ן - ישראל קפלינסקי

א.י. גיי. אל

שותפות לבניה מתועשת
מקצוע מליכוד

 FAX: 03-5716765 03-523402 טל 534174-4 טויבר רם גבעתיים

24/1/1992
 10-תפוח

| | | | |
|------------------------------|------|-------|-------|
| ארגון ומדעי ניהול | | | |
| ניחול פרויקטים בהנדסה אזרחית | | | |
| נתקבל בתאריך: 29-1-1992 | | | |
| צילום | עיון | טיפול | אישור |
| ✓ | + | | 1/3 |
| לחילוק בתיק 533/90 חלוקה | | | |

לכבוד
 מ.א.י. א.ל. (חליבו)
 רידוי מנהל
 03-5618247

לכבוד,

הנדון: תפוח

הסדר: מחנכים מה- 20/1/92

1. תערה מס' 3 שלכם נראית כמו, דהיינו, החיפוש לחפוח מבטיח 2 אחריים.
2. עם השלמת עבודות עפר לשלב ב' - נודיעכם ונעדכן א.מ.ו בהתאם.

לכבוד רב,

מנהל חייס קנרון



הערת:

א.מ.י. פ. דוידנסקי - משהב"ש
 א.מ.ו.



שותפות לבניה מתועשת

מקבוצת מליבו

20 בינואר 1992

| | | | |
|------------------------------|------|-------|--------|
| ארגון ומדעי ניהול בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית | | | |
| נתקבל | | | |
| 24-1-1992 | | | |
| צילום | עיון | טיפול | פיקוח |
| | | | 333/40 |
| לחיוך בתיק | | | |

לכבוד
יהל מהנדסים
דוד עובדיה

הנדון: פרוגרמת בדיקות
סימוכין - מ-בל-261,264,306

1. ביום 17.1.92 הועברה למשרדכם דוגמא של פרוגרמת בדיקות לאתר חרמש (18 יח"ד) - בניה קלה. סוג המבנה בלביא זהה לחלוטין.
2. לידיעתך, אם הקמת הבתים מותנית בהמצאת פרוגרמה ספציפית ללביא, אזי הקמת הבתים עלולה להתעכב במספר חודשים. הסכם הבדיקות לחרמש הוזמן ב-15.7.91 ואילו הפרוגרמה הגיע אלינו ב-14.1.92.
3. כא ידע אותנו אם הפרוגרמה לחרמש מספקת בשלב זה.
4. מצ"ב תזכורת להזמנת הפרוגרמה מהטכניון.

בכבוד רב,

א.י. אל
שותפות לבניה מתועשת
מקבוצת מליבו יסאל

העתק: מר י. רזי, מנהל אגף תכנון והנדסה בניה כפרית
גב' ז. בר-יוסף, ס/מנהל אגף תכנון והנדסה, בניה כפרית
מר א. לבני, ס/מנהל אגף תכנון והנדסה בניה כפרית
מר י. קפלינסקי - א.מ.ן ✓



89-1500

תל - אביב, 20.01.92

לידי: מר דוד בן יהודה
 חשב המשרד

באמצעות: גב' יהודית סיגאל

| | | | |
|------------------------------|------|-------|--|
| ארגון ומדעי ניהול בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית | | | |
| נתקבל בתאריך: 22-1-1992 | | | |
| טופל | עיון | צילום | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| לחיוק בתיק 70/333 אלו | | | |

לכבוד
 משרד הבינוי והשיכון
 =====

א.ב.א.

הנדון: שם הספק: מליבו שותפות
 מכרז מס': 333/90
 חוזה מס': 40/73873/90
 הקטנת ערבות מקדמה

בהמשך לחשבון מנהלת בניה מתקדמת מס' 9, אנו ממליצים להעמיד את יתרת ערבות המקדמה על סך - 7,564,368 ש"ח.

בכבוד רב,
 בנק כללי לישראל בע"מ

העתיק: - מר אבי גבאי
 סגן החשב הכללי
 משרד האוצר
 - מר רוני בן דוד
 א.מ.ן בע"מ



(91-21-22)

22-21-91

| מס' תאור | יחיד | מחיר יחיד | כמות | סכ"מ |
|-------------------------|------|-----------|-------|--------------|
| <u>סיכום</u> | | | | |
| 20.2.010 רעמי בטון | מ"ר | 42 | 130.6 | 5704 |
| 20.2.020 רוכבים | מ"א | 29 | 14.0 | 408 |
| 20.1.030 אדני דוד | מ"א | 75 | 24.4 | 1845 |
| נוטפדר בגמרון | מ"ר | 20.00 | 18.08 | 331 |
| | | | | <u>8486</u> |
| <u>עץ (קונס')</u> | | | | |
| 20.1.011 קונסטי עץ | מ"ר | 280 | 2.7 | 6168 |
| 09.3.011 קונסטי עץ חזקה | מ"ר | 24 | 111.7 | <u>1554</u> |
| | | | | <u>7720</u> |
| <u>שכבות</u> | | | | |
| כיתוח כילון יעז | מ"ר | 3.8 | 120.0 | 353 |
| כיתוח כבש באגד מ"ר | ק"מ | 2.2 | 70 | <u>428</u> |
| | | | | <u>781</u> |
| | | | | <u>16987</u> |
| | | | | <u>16987</u> |



[1972/1971]

[1972/1971]

| מט' | תאריך | יחיד | מחיר יחידה | כמות | סה"כ |
|------------------|----------------|-------|------------|-------|--------|
| שיכון | | | | | |
| 19.3.011 | לוחות פח סרפזי | מ"ר | 2 | 120.7 | 2259 |
| 19.3.020 | תוספת צבע לבן | מ"ר | 7 | 120.7 | 845 |
| 19.3.040 | האלומות פח | | | | |
| | (אדגו דוח) | מ"א | 2 | 46.8 | 1310 |
| 19.3.060 | דוכבים | מ"א | 3 | 14.0 | 320 |
| | | | | | 3834 |
| עץ וקונסט | | | | | |
| 20.1.031 | קונסטרוקציות | מ"ק | 21.04 | 4.3 | 9004 |
| | עץ | | | | |
| | V = 100 | מ"מ | 21.74 | 120.7 | 2503 |
| | | | | | 12507 |
| מזכרים | | | | | |
| 07.5.020 | בדש | יחיד | 21 | 4.0 | 360 |
| 07.5.031 | בדשים | יחיד | 104 | 4.0 | 400 |
| 07.5.041 | זרבורית | יחיד | 2 | 4.0 | 24 |
| 20.1.090 | צינור | מ"מ | 54 | 2.0 | 696 |
| 20.1.070 | מחלח | מ"מ | 63 | 26.0 | 1620 |
| | | | | | 3100 |
| שרוכות | | | | | |
| 85.3.111 | כיר טול | מ"ר | 2.57 | 120.7 | 431 |
| | תוס' חבנין | % | 20.00 | 2.5 | 700 |
| | תוס' חבנין | קונסט | 100 | 1.0 | 400 |
| | תוס' חבנין | | | | |
| | למערכת טוכרית | קונסט | 1 | 400 | 400 |
| | | | | | 1431 |
| | | | | | 83472 |
| | | | | | 100000 |



מינהלת בניה מתקדמת

ת"א, 16/1/92
א-1160 / מ-25

לכבוד

IGL 12/1/92

הנדון: 321/90; 333/90 - אישור הגדלות שינויים וחשבונות

בהסתמך על הנחיה של מנהל מינהל תכנון והנדסה, יש להחתיים את מנהל החטיבה הטכנית במחוז / מהנדס המחוז בבניה כפרית, על כל דרישה הקשורה לביצוע עבודה נוספת להגדלה, לתשלום או לשינוי חוזה. זאת לפני הגשתה לטיפול המינהלת.

כמו כן יש להחתימו על פרוטוקול מסירת בתים (ט' 2819) ועל החשבונות המוגשים לפי התקדמות הביצוע. דרישה שתוגש ללא אישור כזה, תוחזר למחוז לקבלת האישור, דבר שיגרם להתארכות התהליך. הנחיה זו חלה על תביעות וחשבונות שיועברו למינהלת מ - 5/1/92.

צברכה,
ישראל קפלינסקי

תפוצה:


ספקי מכרזים 321/90, 333/90.
דני שן - מנהל חט' טכנית מחוז הנגב.
לוי זיוון - מנהל חט' טכנית מחוז המרכז.
לזר קוקוש - מנהל חט' טכנית מחוז ירושלים.
זאב כספי - מהנדס מחוז המרכז.
דודי בן ישי - מהנדס מחוז ירושלים.
סשה קרפ - מהנדס מחוז הנגב.
צבי שחר - מהנדס מחוז חיפה.

העתקים:

דוד לוי - מנהל מינהל תכנון והנדסה.
נתן חילו - משנה למנהל מינהל תכנון והנדסה.
יוסי מרגלית - מנהל המינהל לבניה כפרית.
יוסי רזי - מנהל אגף תכנון וביצוע.
א.מ.ן.

333/90 מ"ו 17

מדינת ישראל • משרד הבינוי והשיכון



מינהלת בניה מתקדמת

תאריך: 92-01-16

מ-1157 / מ-25

לכבוד

א"י. א"י. א"י. בע"מ - מ"ו אהשלום לו.

הנדון: חוזה מס': 4073875/90

לאור העובדה כי הסכם השינויים עבור ביצוע עבודות מעבר לחוזה, טרם נחתם ע"י חשב משהב"ש, אין באפשרותינו לאשר לתשלום את החשבוניות שהגשתם בגין: תוספת פיסול חשבוניות אלה יוגשו מחדש, כאשר תהליך החתימה יושלם.

בברכה,

ישראל קפמינסקי
יועץ ראשי

העתקים:

נתן חילו - משנה למנהל מינהל תכנון והנדסה.
א.מ.ן.

יהל מהנדסים

נהול תאום ופקוח (1987) בע"מ - דוד עובדיה

תאריך: 15/1 /92
ס - בל - 361

| | | | |
|--|------|-------|--|
| ארגון: בע"מ | | | |
| נהול פרויקט: נהול פרויקט בהנדסה אזרחית | | | |
| נתקבל בתאריך: 20-1-1992 | | | |
| טיפול | עיון | צילום | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| לחיוק בתיק: 333/40 א/171 | | | |

לכבוד
חברת סליבו

שלום רב,

הנדון: פרוגרמת בדיקות - הבנייה המתקדמת בקיבוצים

לסרות פנייתנו החוזרות ונשנות אליכם בנושא פרוגרמת הבדיקות לבנייה המתקדמת בקיבוצים, טרם נתקבלה אצלנו כל התיחסות שלכם לענין זה (מצ"ב העתקי פניותנו אליכם מיום 13/12/91 ו - 31/12/91).

כיוון שעפ"י החוזה (נספח א' סעיף 7) הינכם מחוייבים בבקרת האיכות ובאישור וסיכום של פרוגרמת בדיקות לבתים ע"י מעבדה מאושרת, לא נוכל לאשר לכם להתחיל בהקמת הבתים ללא שתסדירו קודם ענין זה.

מצ"ב, כמו כן, הנחיית משהב"ש לפרוגרמת הבדיקות על פיה עליכם לעבוד.

בכבוד רב,
דוד עובדיה

העתקים: מר י. רזי - מנהל אגף תכנון והנדסה, מ.ב.כ.
גב' ז. בר יוסף - ס' מנהל אגף תכנון וביצוע, מ.ב.כ.
ה"ח א. לבני - ס' מנהל אגף תכנון והנדסה, מ.ב.כ.
י קפלינסקי - חברת א.מ.ן.



שותפות לבניה מתועשת
סקבוצת מליכא

15 בינואר 1992

| | | | |
|------------------------------|-------|------|-------|
| ארגון ומדעי ניהול בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית | | | |
| נתקבל בתאריך: 19-1-1992 | | | |
| ✓ | צילום | עיון | טיפול |
| | | + | אין |
| לתיק בתיק 333/4 אולן | | | |

לכבוד
אינג' צבי שחר
מהנדס מחוז הגליל
משרד הבינוי והשיכון
צפת

הנדון: בית דימון - 24 יח"ד.
סימוכין מסמך 10828-1386

1. ההגדלה המאושרת בגין יסודות ושינויים בבתיים הינה במסגרת חרזה הבניה נס. 40/73873/90 ולא כפי שצוין במכתב במסגרת חרזה עבודות עפר 9/88048/91.

2. נא העבר תיקון למר קפלינסקי מחברת א.מ.ן.

בכבוד רב,

ד"ר צבי אל
יו"ר מועדון מתועשת
הבניה הליכא/ישראל

העתק: א. מ. נ. מר ישראל קפלינסקי



מינהלת בניה מתקדמת

ת"א, 12/1/92
א-11108 / מ-24

לכבוד

אויבן IGL ✓

הנדון: נוסח כתב הסרת שיעבודים ומכתב הסכמה לצורך מסירת בתים

רצ"ב נוסח מעודכן של כתב הסרת השיעבודים, כפי שנדרש ע"י בנק כללי, אותו יש לצרף לחשבון מסירת בתים לשו"פ, כשהוא חתום ע"י עו"ד.

במקרים בהם קיים שיעבוד שוטף על נכסי החברה, יש לקבל את הסכמת הבנק המשעבד להעברת הבעלות על הבתים למשהב"ש, על פי נוסח מכתב ההסכמה המצ"ב ולצרפו לח-ן המסירה.

בברכה,

ד"ר יצחק שדה
ישראל קפלינסקי

עותקים:

בנק כללי.

תפוצה:

ספקי 315/90,

ספקי 321/90,

ספקי 333/90.

לכבוד
משרד הבינוי והשיכון
קרית הממשלה
ירושלים.

ג.א.נ.

הנדון: _____ בע"מ.

חברה מס' _____ .

הנני לאשר לכם בזה, כי לאחר שבדקתי את פנקס רישום השיעבודים שמנהלת החברה שבנדון וכן את פנקס רישום השיעבודים של החברה שבנדון המתנהל ע"י רשט החברות, מצאתי כי לא רשום כל שיעבוד ו/או משכון ו/או זכות אחרת כלשהי של צד שלישי על _____ בתים או כל חלק מהם, שהחברה סיפקה לכם עפ"י חוזה מס' _____, מיום _____ שבינה לבינכם, למעט שעבוד שוטף מס' _____, לטובת _____ אשר אינו מגביל באופן כלשהו את החברה מלמסור לכם ולהעביר לבעלותכם המלאה והבלעדית את הבתים האמורים מהטעמים שלהלן:

ידוע לי, כי בהסתמך בין היתר על אישורי זה, אתם תשלמו לחברה שבנדון כספים המגיעים לה מכס בגין אספקתם של בתים עפ"י החוזה הנ"ל.

בכבוד רב,

עו"ד _____

בניה-כפ/מ-9/ כ" 5- ספטמבר 1991.

ת"א, 12/1/92
א-1138 / מ-24

לכבוד
הספק

א.נ.

הנדון: _____
חברה מס': _____ (להלן "החברה")

הואיל ולפי תנאי איגרת חוב שחתמתם לטובתנו ביום: _____, אינכם רשאים ליצור
שעבודים שוטפים ו/או קבועים על מפעלכם או על כל חלק מרכושכם לטובת צד שלישי
כלשהו ו/או להעבירו לצד שלישי כאמור מבלי לקבל את הסכמתנו לכך במכתב ומראש.

והואיל ולהבטחת מקדמות שישולמו לכם על ידי משרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשרד")
בגין _____ בתים (להלן: "הבתים"), מתוך בתים שהתחייבתם לספק למשרד במסגרת
חוזה מס': _____, בקשתם את הסכמתנו להעברת הבעלות על הבתים האמורים
על שם המשרד.

אי לכך הננו להודיעכם, כי אנו מסכימים להעברת הבעלות ב - _____ בתים בלבד,
על שם המשרד.

בכבוד רב,

יהל מהנדסים

נהול תאום ופקוח (1987) בע"מ - דוד עובדיה

תאריך: 09/1 /92
ס - בל - 346

| | |
|----------------------------|------------------|
| ארגון ומדעי ניהול בע"מ | |
| הול פרויקטים בהנדסה אזרחית | |
| תקבל | תאריך: 17-1-1992 |
| טיפול | עיון |
| אישור | + |
| עניין כתיב 30/11/92 חלקו | |

לשכת

לכבוד
מר ישראל קפלינסקי
חברת א.מ.ן
רח' יצחק שדה 34
ת"א
א.נ.

הנדון: הארכת לוח זמנים לעבודות בקיבוצ לביא

1. צ.ה.ע. לבלייה המתקדמת בקיבוץ לביא נשלח אל הקבלן בתאריך 12/11/91 ונקבע לתאריך 20/11/91.
2. כעת מבצע הקבלן עבודות עפר ויסודות באתר.
3. אנו מסליצים בזאת לאשר לקבלן תוספת של הארכת תקופת בצוע לבניית הבתים:
 - א. 30 יום עבור ביצוע עבודות עפר.
 - ב. 15 יום עבור ביצוע יסודות (לפי סעיף 14 בחוזה).
 - ג. סה"כ 45 יום.

בכבוד רב,
דוד עובדיה

נציג מנהל הנדסה

חלק - מנהל

העתקים: חברת מליבו I.G.L.



שותפות לבניה מתועשת

מקבוצת מליבו

1

7.1.92

| | | | |
|------------------------------|------|-------|-----|
| ארגון ומדעי ניהול בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית | | | |
| נתקבל בתאריך: 15-1-1992 | | | |
| ציולם | עיון | טיפול | א"י |
| | + | | |
| לחידוק בתיק 333/40 א"י | | | |

לכבוד

א.מ.ן

מנהלת בניה קלה

ישראל קפלינסקי

הכדון : קיבוצי לביא

בהתאם לסיכום עם הקיבוץ, אנו מוצעים מספר שינויים בנתיבים כולל הכנה לקומה נוספת בבית אחד ללא כל תמורה נוספת.

בכבוד רב

א.י. גי. אל
שותפות לבניה מתועשת
מקבוצת מליבו ישראל

העתק : דוד עובדיה - יהל מהנדסים
נתן חילו - משהב"ש

יהל מהנדסים

נהול תאום ופקוח (1987) בע"מ - דוד עובדיה

תאריך: 31/12/91
ס - בל - 306

| | | | |
|------------------------|------|-------|------|
| ש"נ ומדעי ניהול בע"מ | | | |
| מדייקטים בהנדסה אזרחית | | | |
| 05-1-1992 | | | |
| צילום | עיון | טיפול | איון |
| ✓ | + | | |
| ד"ר בתיק 333/מחלק | | | |

לכבוד
חברת סליבו

שלום רב,

מקדמה על כתיבת דו"ח?
פ.

הנדון: חוזה 321/90 בניה מתקדמת בקיבוצים - פרוגרמת בדיקות
מכתבנו ס - בל - 264 ס - 13/12/91.

במכתבנו שבטימוכין נתבקשתם להעביר אלינו את הסיכום של פרוגרמת הבדיקות
לבתיים, תוך 20 יום. עד כה, טרם קבלנו הנדרש.

אנו מבקשים להזכירכם כי:-

א. עליכם לסכם את פרוגרמת הבדיקות עם מכון התקנים (סר יוסי גלסור,
טל: 545154 - 03).

ב. הבדיקות יערכו ע"י מכון מאושר.

ג. יש לאשר במשרדנו את מסמך ההתקשרות עם המכון הבודק ואת פרוגרמת הבדיקות.

מודגש שנית, כי עריכת הבדיקות והצגת מערכי הבדיקות הינם תנאי למסירת
הבתיים.

בכבוד רב,
דוד עובדיה

העתקים: סר י. רזי - מנהל אנף תכנון והנדסה, ס.ב.כ.
גב' ז. בר יוסף - ס' מנהל אנף תכנון וביצוע, ס.ב.כ.
ה"ה א. לבני - ס' מנהל אנף תכנון והנדסה, ס.ב.כ.
י קפלינסקי - חברת א.ס.ן.



מינהלת בניה מתקדמת

ת"א, 29/12/91
23-מ / 1038-א

לכבוד
מולי
מליבו I.G.L.

הנדון: 333/90 - מליבו I.G.L. - לו"ז לביצוע העבודה

בהתייחס למכתבך מה - 16/12/91, לגבי האתרים:

ברכה,
עלי זהב,
יקיר,
תפוח,
בית רימון,
טלמון,
חרמש.

הריני להפנות תשומת לבך שהתאריכים הקובעים בחוזה הם התאריכים המופיעים בצו התחלת עבודה.

במידה והאתר נמסר לכם באיחור ו/או יש בעיות נוספות המשפיעות על עמידה בלו"ז, יש לסכם הנושא בהמלצת מנהל הפרויקט.

כמו כן תוספת ארכת ביצוע עבור יסודות תקבע עפ"י המלצת מנהל הפרויקט לפי המצב בכל אתר ואתר.

בהתחשב בכך שבחלק מהאתרים הסתיימה תקופת הביצוע המלצתי שתזום ישיבה לסיכום הארכות.

בברכה,

איל בורוביץ

העתיקים:

נתן חילו - משנה למנהל מינהל תכנון והנדסה.
יוסי רזי - מינהל בניה כפרית.
שאול שרף.
איז'ו אברהם.
קרני - קופל.
יוסקה מנור - משרד "שומרון".
שלמה אליאש - משרד "אח"י".
מר גלנק.
א.מ.ן.

שרף שאורל - ייעוץ הנדסי

משרד: רח' איינשטיין 43 ת"א טל. FAX 6415962 - 6415764 - איתורית 7549111/116
בית: רח' חיים לבנון 92 ת"א טל. 6416546.

20.12.91
קש-122

| | | | |
|------------------------------|------|-------|------|
| ארגון ומדעי ניהול בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית | | | |
| נתקבל בתאריך: 26-12-1991 | | | |
| צילום | עיון | טיפול | איון |
| ✓ | + | | |
| מסמך גרשני שמיין | | | |

353/90 א"א

סכום סיור מיום 17.12.91 באחר בנ
בניית 50 יח"ד שפוס I.G.L (מליבו)
לקבלת האתר ממנהל לבניה כפרית
גבעה מרכזית - קרני שומרון

משתתפים:

נציג משהב"ש

- מאיר שקולניק, דוד שטנברג, שאורל
- אשר ורדי, מולי גורן.

מצב הבניה באחר:

- א. הבתים נמצאים במצב גמר שלד הבנין עם כסוי רעפים, בנית מחיצות, השלמת רוב הצנרת לחשמל ולאיןסטלציה והרכבת אמבטיות בחלק מהבתים.
- ב. עבודות פתוח: השלמת חפירה, בניה מסלעות ושונות.

נושאים שנבדקו:

1. בדוד ארגוזי תריסים:
יש לדאוג שבכל ארגוזי תריסים, הקל-קר יהיה דבוק היטב לפי הפרט. הפקוח יבדוק כל בית וירשום ביומן.
2. איטום חלונות הזזה (חלק עליון):
יש לדאוג לאיטום חלקו העליון של החלון, זאת בנוסף לכך שהחלון צריך להיות אטום לפי התקן.
3. סגר בטחון:
הסגר צריך להיות בחלק העליון.
4. דלתות כניסה:
יש לתקן צדי דלתות כניסה וכל הפינות החיצוניות בכל הבתים, החקונים שבוצעו לא מאושרים.
5. יש לוודא שנעשה איטום מושלם ברווחים בין קירות היסוד לבין הקירות חיצוניים.
6. מקלחת בחדרי שירותים:
ב-26 יח"ד, השיכות לחלמידי ישיבה, בוטלו האמבטיות ובמקומם יבוצעו 2 מקלחות עם מחיצת שיש ביניהם. לדעת צוות משהב"ש, כתוצאה מהשנוי הזה, המים ישפכו לרצפה ויחדרו לתוך הדירות וכך יגרמו להצפה חלקית והריסת השטיחים. הפתרון המוצע הוא התקנת דלת מקלחון לכל תא.

מי אמר?

7. בדלתות כניסה, לא קיימים מנעולי בטחון כנדרש לפי חוק הבניה. הנושא יבדק עם א.מ"ן.
8. הקבלן מתבקש להכין דירה לדוגמא.
9. צנורות פלסטיים לשופכין מחוץ לבנין:
לפי דברי נציגי הקבלן, הצנורות הן בעלי תא תקן המתאים לשימוש בשטח פתוח ומאושרים ע"י הסכניון. דרישת משהב"ש - צנורות ברזל יציקה.
הקבלן יעביר את האשורים.
10. לא נעשה קפיצה במרפסת שרותים ובחדר השרותים.
11. הקבלן מתבקש להעביר למשהב"ש את כל האישורים והבדיקות שנעשו עד עכשיו ע"י מכון החקנים או כל גוף מוסמך אחר, עם פרטי בנין.
12. הבנינים יתקבלו לאחר הצגת כל האישורים שנזכרו לעייל וקיום ישיבה מסכמת עם מנהל החטיבה הטכנית.
13. עבודות הפיתוח: נקבעה פגישה עם אינג' קרוק, מתכנן הפיתוח לבדיקת העבודות שנעשו עד עכשיו.

רשם: שאול שרף

העמק:

- מר יהודה מאירי - מנהל המחוז
- אינג' לוי זיוון - מנהל חטיבה טכנית
- אינג' דודו הולשטיין - מ"מ ס/מנהל חטיבה טכנית
- א.מ.ן.
- לכל הנוכחים



77-1900

תל - אביב, 20.12.91

לידי: מר דוד בן יהודה
חשב המשרד

באמצעות: גב' יהודית סיגאל

| | |
|---------------------|----------|
| ארגון ייעוץ כלכלי | |
| ניהול סמית'ס וקוויט | |
| נתונים: | |
| 23-12-1991 | מס' ארץ: |
| סמל: | סמל: |
| לחשב חשק 333/90 | א.א.א. |

לכבוד
 משרד הבינוי והשיכון
 =====

,.נ.א

הנדון: שם הספק: מליבו שותפות
 מכרז מס': 333/90
 חוזה מס': 40/73873/90
הקטנת ערכות מקדמה

בהמשך לחשבון מנהלת בניה מתקדמת מס' 8 אנו ממליצים להעמיד את יתרת ערכות המקדמה על סך -7,832,608 ש"ח.

בכבוד רב,
 בנק כללי לישראל בע"מ

העחק: - מר אבי גבאי
 סגן החשב הכללי
 משרד האוצר
 - מר רוני בן דוד
 א.מ.ן בע"מ

90/כסב זאיו

מדינת ישראל • משרד הבינוי והשיכון



מינהלת בניה מתקדמת

מופס משלוח פקסימיליה

אל: ✓ ס' ציון - מנהל חשבון חאריד: 20.12.91

מאח: ס' ציון

מס' דפים (כולל מופס זה): 2

הערות: הוצאות - הוצאות (תקן אצות)

נכס אצות, הוצאות, הוצאות, הוצאות

האג: ✓ שאל שאל
✓ נכס ילד

333/90 א"ג

א"ג
3

מדינת ישראל • משרד הבינוי והשיכון



מינהלת בניה מתקדמת

ת"א, 18/12/91
א-972 / מ-21

לכבוד
מר לוי זיוון
מנל חט' טכנית
מחוז המרכז
משרד הבינוי והשיכון

הנדון: 333/90 - "מליבו" - קרני שומרון

בעקבות העברת הטיפול באתר מבניה כפרית לבניה עירונית להלן התחשיב שבוצע לאור השינויים שנדרשו בבית הבסיסי לצורך התאמתו לשיבה. בסה"כ יופחת ממחיר יח"ר 140.41 ש"ח (במדד החוזה). סכום ההפחתה הכולל עבור 26 יח"ר בהם בוצע השינוי:
$$140.41 \times 26 = 3,650.66$$

3650

בברכה,
א"ג

איל בורוביץ

העתיקים:

שאו"ל שרף.
נפתלי יבלון.
א.נ.א.

שרותי הנהלה בע"מ

שומרון

עמדה דג - מידע בע"מ סל' 012727, 011547-02 סקס' 012616

קידום ניהול פרויקטים,
תאום ושקט, יען הנדסי
סקרים הנדסיים

ס ר ו מ ו נ ל

מלרבו - בניה מתקדמת

מלרבו - בניה מתקדמת

ג' יום: 13/12/91 בערכה פקידה במישרנה "מלרבו" בת"א

בנושא: קידום הבניה בפרויקט "מלרבו"

ארגון ומדעי ניהול בע"מ

ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית

נתקבל

בתאריך: 20-12-1991

| טיפול | עיון | צילום |
|------------|-------|-------|
| 11/12 | 4 | |
| לחיות בחיק | 333/4 | 12/12 |

להלן סיכום הרשימה:

ר ב ר

1. הסיקור ידאג למסירת מידע נוספים, כולל סלסול מראשיתו, עד ל-25/12/91.
2. 11 מסרי 2- 13/12/91.
3. הסיקור ידאג למסירת מידע נוספים, כולל סלסול מראשיתו, עד ל-25/12/91.
4. הסיקור ידאג למסירת מידע נוספים, כולל סלסול מראשיתו, עד ל-25/12/91.
5. הסיקור ידאג למסירת מידע נוספים, כולל סלסול מראשיתו, עד ל-25/12/91.
6. הסיקור ידאג למסירת מידע נוספים, כולל סלסול מראשיתו, עד ל-25/12/91.
7. הסיקור ידאג למסירת מידע נוספים, כולל סלסול מראשיתו, עד ל-25/12/91.

ר ב ר

1. הסיקור ידאג למסירת מידע נוספים, כולל סלסול מראשיתו, עד ל-25/12/91.
2. הסיקור ידאג למסירת מידע נוספים, כולל סלסול מראשיתו, עד ל-25/12/91.

רשם: מנהל מרכז

1000-2 37

333/40
18/12/91
18/12/91
18/12/91

מדינת ישראל • משרד הבינוי והשיכון



מינהלת בניה מתקדמת

ת"מ, 18/12/91
מ-21 / 972-א

לכבוד
מר לוי זיוון
מכל חט' טכנית
מחוז המרכז
משרד הבינוי והשיכון

הנדון: 333/90 - "מליבו" - קרני שומרון

בעקבות העברת הטיפול באתר מבניה כפרית לבניה עירונית להלן התחשיב שבוצע לאור השינויים שנדרשו בבית הבסיסי לצורך התאמתו לשיבה. בסה"כ יופחת ממחיר יח"ד 140.41 ש"ח (במדד החוזה). סכום ההפחתה הכולל עבור 26 יח"ד בהם בוצע השינוי:
$$140.41 \times 26 = 3,650.66$$

3650

בברכה,
18/12/91
איל בורוביץ

העתיקים:

שאויל שרף.
נפתלי יבלון.
א"מ = N = 1

333/90 - א/א

א/א

מדינת ישראל • משרד הבינוי והשיכון



מינהלת בניה מתקדמת

ת"א, 7/9/91
א-611/מ-13

לכבוד
אינג' נתן חילו
ס. מנהל מינהל תכנון והנדסה
משרד הבינוי והשיכון
י ר ו ש ל י מ

הנדון: 333/90 - "מליבו IGL" - קרני שומרון

להלן סיכום תוספות והפחתות שאושרו לספק בגין שינויים ביח"ר בקרני שומרון, בהתבסס על המלצת מנהל הפרויקט - נפתלי יבלון.

1. תוספות:

| סעיף | ת א ו ר | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ ש"ח |
|-------------|--|-------|------|------------|----------|
| 1.01 | כיור מטבח 80/45 | יח' | 1 | 420 | 420 |
| 1.02 | אגנית | יח' | 2 | 325 | 650 |
| 1.03 | סבונה למקלחת | יח' | 2 | 33 | 66 |
| 1.04 | אסלה | יח' | 1 | 355 | 355 |
| 1.05 | מיכל הדחה מפלסטיק | יח' | 1 | 125 | 125 |
| 1.06 | בית נייר טואלט | יח' | 1 | 36 | 36 |
| 1.07 | מערכת סולרית הכוללת דוד בנפח 150 ליטר. | יח' | 1 | 2539 | 2539 |
| 1.08 | דלת אטומה | יח' | 1 | 382 | 382 |
| 1.09 | מפסק שעון | יח' | 1 | 219 | 219 |
| 1.10 | מחיצת עץ | מ"ר | 8.9 | 66 | 587.4 |
| 1.11 | חלון רפפה במידות 45/75 | יח' | 1 | 180 | 180 |
| 1.12 | תוספת עבור חרסינה | מ"ר | 0.36 | 79 | 28.44 |
| 1.13 | מחיצת שיש בין שתי מקלחות | מ"ר | 1.12 | 150 | 168 |
| סה"כ תוספות | | | | | 5755.84 |

2. הפחתות:

| סעיף | ת א ר | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ-ש"ח |
|-------------|-------------------------------------|-------|------|------------|----------|
| 2.01 | כיוור מטבח 60/40 | יח' | 1 | 360 | 360 |
| 2.02 | אמבטיה קומפלט | יח' | 1 | 650 | 650 |
| 2.03 | סבוכיה כפולה לאמבטיה | יח' | 1 | 50 | 50 |
| 2.04 | דלת זגוגה עם צוהר | יח' | 1 | 435 | 435 |
| 2.05 | דלת תריס אלומיניום | יח' | 2 | 245 | 490 |
| 2.06 | מערכת סוכרית הכוללת דור בנפח 120 כ' | יח' | 1 | 2082 | 2082 |
| 2.07 | הכנה למכונת כביסה | נק' | 1 | 110 | 110 |
| 2.08 | נק' כח למכונת כביסה | נק' | 1 | 70 | 70 |
| 2.09 | גדר רשת | מ"א | 34 | 51 | 1734 |
| סה"כ הפחתות | | | | | 5981 - |

3. ריכוז ליח"ר:

תוספות 5755.84 ש"ח.
 הפחתות (-5981 ש"ח)
 תוספת תכנון 74 ש"ח

סה"כ -151.16 ש"ח (לפי מדר אפריל 91).

בכבוד רב,

איל בורוביץ

העתק:

לוי זיוון - מנהל חט' טכנית מחוז מרכז.
 נפתלי יבלון - "ניב".
 יחיאל כרנר - "מליבו" IGL.
 א.מ.ן.



I.G.L.

שותפות לבניה מתועשת

מקבוצת מליבו

16 בדצמבר 1991

| | | | |
|------------------------------|-------|------|--------|
| ארגון ומדעי ניהול בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית | | | |
| נתקבל | | | |
| בתאריך 17-12-1991 | | | |
| ✓ | צילום | ציון | טיפול |
| | | + | |
| | | | + |
| לחיוך בחיך | | | 333/90 |

לכבוד
מר ישראל קפלינסקי
א.מ.ן
יצחק שדה 34
תל - אביב

הנדון: אתר תפוח - לו"ז (56 יח"ד)

1. עד היום טרם קיבלנו את כל המגרשים באתר.
2. הלו"ז למסירת הבתים הוא 150 יום בחוספת 30 יום עבור ביצוע **העולה?** יסודות.
3. עקב מזג האוויר הנוכחי לא ניתן לעבוד באתר, היות ואין מצע ע"ג הדרכים.

נא אישורך.

בכבוד רב,

א.י. ג'י. אל
שותפות לבניה מתועשת
מקבוצת מליבו ישראל



I.G.L.

שותפות לבניה מתועשת

מקבוצת מליכא

16 בדצמבר 1991

| | | | |
|------------------------------|-------|------|-------|
| ארגון ומדעי ניהול בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית | | | |
| נתקבל בתאריך 17-12-1991 | | | |
| ✓ | אילוס | עיון | טיפול |
| | | + | 17 |
| ✓ | | | + |
| | | | 13 |
| לחידוק כתיק 12/33/90 | | | |

לכבוד
מר ישראל קפלינסקי
א.מ. 1
יצחק שדה 34
תל - אביב

הנדון: אתר יקיר - לו"ז (60 יח"ד)

1. עד היום טרם קיבלנו את כל המגרשים באתר.
2. הלו"ז למסירת הבתים הוא 150 יום מיום קבלת המגרש האחרון בחוספת 30 יום עבור ביצוע יסודות.
3. עקב מזג האוויר הנוכחי לא ניתן לעבוד באתר, היות ואין מצע ע"ג הדרכים.


נא אישורך.

בכבוד רב,

איל גינאל

שותפות לבניה מתועשת
מקבוצת מליכא

העתק: שומרון - יוסקה מכור



י. יון ומדעי היורש בע"מ
ב. פרויקטים במדע אורחיה

17-12-1991

| טופל | שור | פוסט |
|------|-----|------|
| + | | |
| + | | |
| | | |
| | | |

11/13

333/10

בוא נהיה חסידים
של משה

לכבוד
מר ישראל קפלינסקי
א. מ. ן
יצחק שדה 34
תל - אביב

1. באחד זה ביצענו עבודות עפר ללא חרזה. למעשה אין עד היום חרזה ולכן גם אין צו התחלת עבודה רשמי לעבודות עפר. *מחילה בניה נפוצה*
2. בתאריך 13.8.91 התחלנו בביצוע היסודות באחד, תוך כדי ביצוע עבודות עפר.
3. הל"ז למסירת הבתים הוא 90 יום בתוספת 30 יום עבור ביצוע יסודות, וכל זה מיום 1.9.91, כלומר המסירה בתאריך 1.1.92. *מקובל ?*
4. במזג האוויר הנוכחי עלול להגרס עיכוב במסירה.

בא אישורד.

בכבוד רב,

7N. 72. 7N

שוהפוט לבניה מתעשה
מקבוצת מליבו ישראל

העתק: שלמה אליאש - משהב"ש מחוז גליל צפת.



I.T.A.

שותפות לבניה מתועשת

מקבוצת מליבו

16 בדצמבר 1991

| | | | |
|--|------|------|------|
| <p>ארגון ומדעי ניהול בע"מ
ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית</p> | | | |
| <p>נתקבל בתאריך: 17-12-1991</p> | | | |
| מחיר | מחיר | מחיר | מחיר |
| 30 | + | + | 33 |
| <p>לחיות בחיבה 33/4 מחיר</p> | | | |

רפי מי התחיל
לנהל?

לכבוד
מר ישראל קפלינסקי
א.מ.ן
יצחק שדה 34
תל - אביב

הנדון: אתר טלמון - לו"ז (40 יח"ד)

1. קיבלנו את האתר בתאריך 15.10.91.
2. הלו"ז למסירת הבתים הוא 140 יום בתוספת 30 יום עבור ביצוע יסודות, כלומר המסירה בתאריך 4.4.91.
3. מזג האוויר הנוכחי עלול לגרום לפיגור במסירה.

כא אישורך.

בכבוד רב,

א.י. ג'י. אל
שותפות לבניה מתועשת
מקבוצת מליבו ישראל

העתק: מר גלנץ

16 בדצמבר 1991

| | | | |
|------------------------------|------|------|-----|
| ארגון ומדעי ניהול בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים בהנדסה אורחית | | | |
| נתקבל בתאריך: 17-12-1991 | | | |
| ✓ | ציון | טופל | א"מ |
| ✓ | + | + | 13 |
| לחיוק בחוס 333/90 - א"מ | | | |

לכבוד
מר ישראל קפלינסקי
א.מ.ן
יצחק שדה 34
תל - אביב

הנדון: אתר עלי זהב - לו"ז (26 יח"ד)

1. קיבלנו את המגרשים בתאריך 1.9.91.
2. הלו"ז למסירת הבתים הוא 90 יום בתוספת 30 יום עבור ביצוע יסודות, כלומר המסירה בתאריך 1.1.92.
3. עקב מזג האוויר הנוכחי ואי קבלת תוכניות פיתוח המסירה תדחה בלפחות 30 יום.

נא אישורך.

בכבוד רב,

א.י. גל אל
שופנות לבניה מתועשת
מקבוצת מליבו ישראל

העתק: שומרון - יוסקה מכור

16 בדצמבר 1991

| | | |
|-------------------------|------|--------------|
| פרויקט ומדעי ניהול בע"מ | | |
| פרויקטים בהנדסה אזרחית | | |
| 17-12-1991 | | |
| צילום | עיון | + |
| ✓ | | + |
| מחלקת 333/10 | | מחלקת 333/10 |

לכבוד
מר ישראל קפלינסקי
א.מ.ן.
יצחק שדה 34
תל - אביב

הנדון: אתר ברכה - לו"ז (36 יח"ד)

1. קיבלנו את כל המגרשים באתר ביום 15.12.91.
2. הלו"ז למסירת הבתים הוא 120 יום בתוספת 30 יום עבור ביצוע יסודות, כלומר מסירת האתר התבצעה ביום 14.5.91.
3. מזג האוויר הנוכחי עלול לגרום פיגור במסירה.

נא אישורך.

בכבוד רב,

א.י. ג.י. אל
שותפות לבניה מתועשת
מקבוצת מליבו ישראל

העתק: קרני - קופל



לידי מר יחיאל

① לא מסתגל כל
אכילת חלב אלא כואב.

16 בדצמבר 1991

② - באיץ אינץ מוכנים למירה

| | | | |
|------------------------------|-------|------|-------|
| ארגון ומדעי ניהול בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית | | | |
| נתקבל | | | |
| בוארית 19-12-1991 | | | |
| א"י | טיפול | עיון | צילום |
| | | + | |
| חתימת בתיק 333/10 א"י | | | |

לכבוד
איליין עמרם
מפקח חירום
03-6377192

חברת: אשר חרש

לידחמשך תוכניות הבנייה והמים באשר אינו חושבות את חלוקת המכשירים
(פרוצדורה) שלה, או לכן איננו יכולים להתחיל בביצוע עבודות פיתוח
באשר.

אנו מציע בימים הקרובים חכרון אלטרנטיבי העומד את חלוקת המכשירים.

לכבוד

איליין עמרם
שוחם לבינה מהנדסת
מקצועת הבנייה

השחקן נר פירמס / מהנדס תחום המרכז
בניה בסריו

א. מ. י.



שותפות לבניה מתועשת
מקבוצת מליבו

277758 א' י' 5'

המג' ב'ש' נאסרים ד'ש'ס
קיבוצים ע'אפר

16 בדצמבר 1991

| | | | |
|------------------------------|------|-------|-----|
| ארגון ומדעי ניהול בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית | | | |
| נתקבל בתאריך 17-12-1991 | | | |
| צילום | עיון | טיפול | א"י |
| ✓ | + | + | 13 |
| היוק בתים 40/40 (א"י) | | | |

לכבוד
מר ישראל קפלינסקי
א. מ. נ
יצחק שדה 34
תל - אביב

דבר א' י' 5' א'
לא' א'א'ר

הנדון: אתר חרמש - לו"ז (18 יח"ד)

1. בתאריך 20.7.91 קיבלנו את המגרשים.
2. הלו"ז למסירת הבתים הוא 90 יום בתוספת 30 יום עבור ביצוע יסודות, כלומר המסירה בתאריך 20.11.91.
3. בתאריך 2.12.91 זימנו את מנהל הפרויקט לביצוע מסירת המבנים (ללא פיתוח). הפיגור נבע כתוצאה מתנאי מזג אויר באתר.
4. מנהל הפרויקט מבקש לקבל ממך או מנשהב"ש הנחיות לגבי כהלי מסירה, עד לקבלת ההנחיות אין הוא יודע כיצד לנהוג !

נא אישורך.

בכבוד רב,

א.י. ג'ז' אל
שותפות לבניה מתועשת
מקבוצת מליבו

העתק: איז'ו אברהם

16 בדצמבר 1991

| | | | |
|------------------------------|-------|------|------|
| ארגון ומדעי ניהול בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית | | | |
| יחידה | | | |
| בתאריך: 20-12-1991 | | | |
| ✓ | צילום | שיון | טופל |
| | | + | 311 |
| לתיק כוויק 333/90 | | | |

לכבוד
מר ישראל קפלינסקי
א.מ.ן.
יצחק שדה 34
תל - אביב

הנדון: אתר לביא - לו"ז (14 יח"ד)

באתר זה ביצענו עבודות עפר ללא חרזה. למעשה אין עד היום חרזה ולכן גם אין צו התחלת עבודה רשמי לעבודות עפר.

1. → חרזה "לה"

2. בתאריך 27.11.91 התחלנו בביצוע היסודות באתר.

3. עקב תנאי קרקע באתר ומזג האוויר הנוכחי עלול להגרם פגיעה של לפחות 30 יום בביצוע היסודות.

4. הלו"ז למסירת הבתים אי לכך הוא 60 יום בתוספת 60 יום עבור ביצוע היסודות וכל זה מיום 1.12.91, כלומר המסירה בתאריך 1.4.92.

קבוצה חד לצנע 15 אינה מקוולת

נא אישורך.

בכבוד רב,

א. גיי. אל
שותפות לבניה מתועשת
מסבוצת מליב ישראל

העתק: "יהל" מנהדסים - יוסי חדד



2007
(1) א.מ.ן
(2) חל' - 12/12/91

18 בדצמבר 1991

| | | | |
|------------------------------|-------|------|-------|
| ארגון ומדעי ניהול בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית | | | |
| נתקבל בתאריך: 19-12-1991 | | | |
| ✓ | צילום | עיון | טיפול |
| | | | + |
| | | | א.מ.ן |
| 12/12/91 333/חל' נתיב | | | |

מכבוד
מר ישראל קסל
א.מ.ן
יבסק שדה 34
חל' - אביב

הנדסה ארץ נתיב - חל' (60 יחיד)

20 = 10 חל' 20 = 10

1. עד היום טרם קובענו את כל הפרטים במחיר.
2. הצגנו למסירת המזים הוא 150 יום מיום קבלת המסר האחרון בזמננו 30 יום עבור ביצוע ישירות.
3. עמב מים ואוויר חבוקי לא ניתן לעבוד מוצר, היות ואין במסגרת חוזים.

א.מ.ן

א.מ.ן

מכבוד רב,

א.מ.ן

אחראי לנהל ולתקשר
מחלקת מילוק יחסי

א.מ.ן

התקן שובלון - יבסק מכור



I.G.L.

שותפות לבניה מתועשת

מקבוצת מליבו

16 בדצמבר 1991

| | | | |
|-----------------------------|------|-------|--|
| מ"מ ומדעי ניהול בע"מ | | | |
| יחיד פרויקטים בהנדסה אזרחית | | | |
| תקבל | | | |
| 17-12-1991 | | | |
| טופל | עיון | צילום | |
| + | | ✓ | |
| מחיר בתיק 333/90 ח"ו | | | |

לכבוד
מר ישראל קפלינסקי
א.מ.ו.
יצחק שדה 34
תל אביב

הנדון: יסודות - מכרז 333/90

1. אבקש להעביר הנחיות למנהלי הפרויקטים הבאים: מאיר כץ, חיים קנגור, גלנץ, ויוסקה מנור בקשר לאישור הגדלת חוזה וחשבון בגין ביצוע תוספת יסודות.
2. על מנהלי הפרויקטים לאשר בהגדלה את האלמנטים הבאים -
א. הפרש בין רצפה במכרז (אשקלון) לרצפה מאושרת ע"י יועץ קרקע.
ב. אורך מיקרופיילים.
ג. תוספת מילוי והידוק.
ד. תוספת מסדים או עמודי יסוד.
ה. תוספת חפירה או חציבה.
- הבסיס למחירים אלו הוא מחירי דקל מדד החוזה 9/90.
3. ניתן להעביר למנהלי הפרויקטים את ההגדלה המאושרת לחרמש כבסיס לאישור ההגדלה.

סקס: מ"ו

לכבוד רב,
א.י. ג"י. אל
שותפות לבניה מתועשת
מקבוצת מליבו י"ד

מספיק שיאטו הכמות
למכרז. הוצאה תבוצע
ע"י המנהל.
א"י
20/12/91



I.G.L.

שותפות לבניה מתועשת

מקבוצת מליבו

16 בדצמבר 1991

| | | | |
|------------------------------|-------|------|-------|
| אחרי ובמדינת ישראל | | | |
| נחתם בלונדון ביום 30-12-1991 | | | |
| ✓ | צילום | עיון | טיפול |
| | | + | א"ל |
| לחיוך בחיך 333/90 | | | |

לכבוד
מר ישראל קפלינסקי
א.מ.ן
יצחק שדה 34
תל אביב

למה הם ממליצים בנושא זה?
הסכו להם והמליץ.

הנדון: אתר עלי זהב - לו"ז (26 יחידות).

1. קיבלנו את המגרשים בתאריך 1.9.91.
 2. הלו"ז למסירת הבתים הוא 90 יום בתוספת 30 יום עבור ביצוע יסודות, כלומר המסירה בתאריך 1.1.92.
 3. עקב מזג האוויר הנוכחי ואי ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות המסירה תיזדחה בלפחות 30 יום. — ?
- נא אישורך.

בכבוד רב

העתק - מאיר כץ

א"ל ג"י אל
חפז לבנות מתועשת
מקבוצת מליבו ישראל

[Signature]



מנהל המכס והמע"מ

16 בדצמבר 1991

תשכ"ב
 פל ישראלי קטלינסקי
 ק.מ. 1
 יעקב שות 34
 חלל מביב

הנדון : שטר עליי והב - לוי"ז (26 יחידות).

1. קיבלנו את הטענות במספר 1.9.91.
2. לוי"ז לראשית הכניסה הוא 80 יום מחוסמת 30 יום עבור ביצוע יסודות, כלונה ובטירה במספר 1.1.92.
3. יובק מזג ומוריר הכוכבי ואי ביצוע עבודות פיתוח והשקעות ובטירה חידות כלפיהם 30 יום.

בא משרדך.

ברכה ז"ב

המחוק - מספר כ" (6736763 סקס)

א. ב. ז. מל
 ימית/כניס/מחשבו
 מחשבות/מל/מל

לוי

1.9.91 - 1.9.91

א. ב. ז. מל
 ימית/כניס/מחשבו
 מחשבות/מל/מל
 1.9.91 - 1.9.91



I.G.L.

שותפות לבניה מתועשת

מקבוצת מליכוד

| | | | |
|------------------------------|------|-------|--------|
| ארגון ומדעי ניהול בע"מ | | | |
| ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית | | | |
| נתקבל בתאריך: 20-12-1991 | | | |
| צילום | עיון | טיפול | 113 |
| | + | | |
| | | | |
| לחיוק בתיק | | | 333/40 |

16 בדצמבר 1991

לכבוד
איז'ו אברהם
מפקח חרמש
03-5377192

הנדון: אתר חרמש


לידיעתך תוכניות הביוב והמים באתר אינן תואמות את חלוקת המגרשים (פרצלציה) שלנו, אי לכך איננו יכולים להתחיל בביצוע עבודות פיתוח באתר.

אנו נציע בימים הקרובים תכנון אלטרנטיבי התואם את חלוקת המגרשים.

בכבוד רב,

א.י. צי. אל

שותפות לבניה מתועשת
מקבוצת מליכוד



העתק: מר פיוטר ס/ מהנדס מחוז המרכז
בניה כפרית

✓ א. מ. נ.

ארגון ומדעי ניהול בע"מ
ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית

נתקבל
בתאריך: 16-12-1991

| טיפול | עיון | צילום |
|------------|--------|-------|
| 100 | + | |
| 103 | | |
| לחיות בתיק | 333/90 | אולני |