

7

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

משרד

~~21-1~~
20-2

אריאל

עמון צ'יק/רי

1984

13774 ס'N

תיק מס'

~~21-1~~

20-2

מחלקה

שם תיק: בניה כפרית - מחוז מרכז - אריאל - עמון צ'יק/רי

מזהה פיוז: 15553/20-גל

מזהה פריט: 000qll2

כתובת: 2-113-2-5

תאריך הדפסה: 01/01/2019



1043

13774

מדינת ישראל
 משרד השיכון
 בניה פדרית ויישובים
 מחוז השרון
 המנהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 נתקבל בתאריך
 22-02-1984
 לטיפול של
 לעינת של

תאריך: 13.2.1984
 מספר: 81/תז166/81

איל (14007)
 13774
 12.3.84

אל: גזברות משרד השיכון והשיכון
 מאת: המנהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

הנדון: חשבון סופי של חודש מע. 81/תז166/81

העבודות: עבודות פתוח וגיבון
 המקום: אריאל
 הקבלן: מועצה מקומית אריאל

1,400,520

רצ"ב הרינו מעבירים חשבון סופי של החודש הנדון בסך שקלים

שקלים	1,506,510	נא להקטין / להגדיל את החודש, עייקפו עתה -
שקלים	(-) 105,990	באר -
שקלים	1,400,520	סה"כ

החשבון כולל:

לפי סכת של המחוז מ- 15 בינואר 1984 בא לראות חשבון חלקי אחרון סיום
 19.1.83 כסופי .

מנהל האגף להכנות ופוע
 איל

העתיקים:

מר י. רבינוביץ / ד. חוד / ר. לש - בא להודיע לגזברות את מקור המימון לשינויים.
 מהנדס מחוז
 מועצה מקומית אריאל
 הקבלן
 אגף חוזים ובטחונות
 המחלקה לפסטיטיקה

י"א בשבט תשמ"ד
15 ינואר 1984

13774

א ל: אינג' ר. קנטרובסקי,
ממונה על חוזים ומכרזים

הנדון: עבודות פתוח וגינון באריאל
הקבלן: מועצה מקומית אריאל
חוזה מס': 1981/77166/81

העבודה בוצעה. אי לכך, נא לראות חשבון חלקי אחרון
מיום 19.1.83 (4) כסופי ולסגור את התיק.

ב ב ר כ ה,

אינג' י. דזי
מהנדס מחוז מרכז

העתק:
אינג' פ. זיידנפלד, ראש צוות

WILLIAM W. WOODWARD
1870-1907

WILLIAM W. WOODWARD
1870-1907

WILLIAM W. WOODWARD
1870-1907

WILLIAM W. WOODWARD
1870-1907

WILLIAM W. WOODWARD

WILLIAM W. WOODWARD

WILLIAM W. WOODWARD
1870-1907

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מחוז המרכז

תאריך: 1983 / 1 / 19

13774

עבודה מס'

אל: המשרד הראשי
הממונה על חוזים ומכרזים

מאת: מהנדס מחוז המרכז

הנדון: פלאטאן הלבן הבנייה המבוצה בגוש אמון
ה-אלאס

הקבלן: מאצבי הילוף אלאס

חוזה מס' 81 / 77166 / 9981

רצוף בזה חשבוני מס' 4 חלקי / 13774

על סך: 1,400,520.- שקלים

פחות תשלומים קודמים 1,000,000.- שקלים

(חשבונות חלקיים)

ב ב ר כ ה ,

אינג' יוסף רזי
מהנדס מחוז המרכז

אינג' מאוריצי לזרסקו
מהנדס מחשב מחוזי

הערות:

החשבון נאמר לכבוד המאצבי הילוף אמון

19.1.83

י.ר.

ימולא ב' 7 עותקים

13774.ח.נ

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

אל: מחוז

16.1.83 תאריך

משרד הבינוי והשיכון

03-966436	44805	מזן (כולל מיקוד)	81	7716681	שם החברה/הקבלן
טלפון			ח"ו		

שם המחוז	שם הישוב
אוביקט	פרוייקט

חשבון חלקי מס' 4 לחוזה מס':

9981 / 77166 - 181 - - - 1 - - -

מחות העבודה: זיון אביגיל

חותמת קבלה
גזברות

היקפים	חווה מקורי	הגדלות מצטברות ללא התייקרות	התיקרויות מצטברות מאושרות	סה"כ
לשמוש הקבלן	1,000,000.-	506,510.-		1,506,510.-
לשמוש הגזברות				

להלן פירוט החשבון החלקי המצטבר:

מס' סדר	בית מס'	מס' יחידות	מצב העבודה לפי סדר התשלומים	שלב י.ב.מ.	אחוז בצוע מצטבר	מחיר יחידה	סה"כ לבית	לשמוש גזברות
1			חשבוני בינוי לגזיר					
2			כונן			930.841.-		
3			תכנון			21.468.-		
4			הספקת ציוד והסנייה			220.225.-		
5			הספקת חומרים			12748		
6								
7						22562		
8						1217844		
9			15%			182.636		
10			סכום			1400.520		
11			סכום			1000.000		
12								
13								
14								
15								
16						400.520		

עבודת מחוז	תאריך
התיקרות מצטברת עד תאריך	

400,520.-	409,353
400,520.-	409,353

סה"כ
מחות חשבונות קודמים
סה"כ לתשלום


(חותמת)

מועצה מקומית אריאל
ס"ח 986436 - 966077
חתימת המנהל
986436

לשימוש משרד הבינוי והשיכון

- לי- סה"כ לזכות
- לי- קרן בטוח
- סעיף תקציבי
- סך יומן
- תסוזה:**
- (1) גזברות (4)
- (2) מחוז
- (3) אנף תכנון והנדסת יחידת חוזים
- (4) הקבלן

תאריך	חתימה	שם המאשר	סוג האישור	תפקיד
19.1.83		ס' בן צור	ביצוע	ראש צוות
19-1-83		אביגיל	ביצוע	מחשב כסויות מחוז
19/1/83		ג' ג' ג'	ביצוע	מנהל המחוז
			תשלום	מנהל חשבונות
			תשלום	מרכז בדיקת חשבונות



22/9/82

1554/82

ה מקומית אריאל

חשבון ביצוע עבודות למי זכרון דברים מיום 18 / 82

סה"כ	מחיר	כמות ויחידה	חומר העבודה	סעיף
שקל 35,720.-	8.- ✓	4,465	הכנת שטח לנסיעות	
" 142,065.-	35.- ✓	4,059	ניקוי שטח וסילוק פסולת	
" 137,900.-	35.- ✓	3,940	הספקת אדמה גן ופיזור	
" 17,866.-	43.- ✓	415.5	סידור מסלעות	
" 38,700.-	450.- ✓	86	ריצוף שביל 45 x 45	וקול
" 4,500.-	500.- ✓	9	ביצוע מדרגות	-
" 1,862.-	38.- ✓	49	נקודת המטרה	
" 2,200.-	11.- ✓	200	צינור 20/4	
" 12,600.-	12.- ✓	1,050	" - 25/4	
" 5,980.-	13.- ✓	460	" - 32/4	
" 12,600.-	30.- ✓	420	" - 40/4	
" 4,320.-	36.- ✓	120	" - 50/4	
" 63,175.-	7.- ✓	9,025	סקטנות כולל צינור 16	
" 19,500.-	6,500.- ✓	3	ראש מערכת 1½	ב"ב
" 10,000.-	5,000.- ✓	2	ראש מערכת 1	ב"ב
" 40,625.-	25.- ✓	1,625	סידור מדשאה	4
" 29,600.-	185.- ✓	160	עץ בפח	2
" 6,900.-	138.- ✓	50	עץ 5 ק"ג	2
" 98,400.-	20.5 ✓	4,800	שיח 1 ק"ג	3
" 142,428.-	41.5 ✓	3,432	שיח 3 ק"ג	3
" 71,400.-	35.- ✓	2,040	שחילת צמחי כיסוי	9
" 9,520.-	1,360.- ✓	7	מעץ בחביח	
" 20,480.-	320.- ✓	64	אחציית שבילים	
" 2,500.-	2,500.- ✓	1	אהעקת מחקן משחקים	
<u>שקל 930,841.-</u>	<u>סה"כ</u>			

וסף להסכם.

בכבוד רב,

חברת קרן לשיקום
שטח המגן והדוק בע"מ

מזכיר - מיימן

חברת קרן למשקי עזר
 ופתוח הנוף הירוק בע"מ

בית המרכז החקלאי

תל-אביב, שד' שאול המלך 8
 מיקוד 61400

קוטק מורשה מס. 520028192

תל-אביב, יום 31.5.82
 ת.ד. 40010, טל. 252171
 854/82

מ ק ו ר

חשבונית מס' 0785 №

לכבוד מושב אריאל

הכתובת ד.נ. אפרים 920 90

הנדון: חשבונית

חשבון תכנון אניסה גבינס חלקי מיום

20.4.82 סך 19.171.- שקל

12% מ.ע.מ. 2.296.75 "

סה"כ 21.467.75 שקל

(עשרים ואחת אלף ארבע מאות שישים ושבע

שקל + 75 אג)

בכבוד רב
 החדש קרן למשקי עזר
 שיתוף הענק הירוק בע"מ

חתימה

שכ גמול תלמי

היקף הזכונג - 410.000
 x 0.48
 196.800
 ← - 165.000.-
 31.800 : 245000.-

7 -
 6.87

שכ גמול .- 28.167. = 410.000 x 6.87



מקור

1982-08-08

1326

28 דף מס. 1

חשבונית מס

לכבוד
 7841980
 יו"ר מע"י עזר
 גאול המלך 8 ת-א 64733
 אר"ג

מס. 05309 עפ"י תע. נשלחו מתאריך 08/0782

הגידול נ"כ מס. מפה מס. הזמנה

מס. הפריט	תאור הפריט	יחידת חשבו	שיעור	חיוב עבודה	חיוב הובלה	כמות	מחיר יחידה	סכום
1	מטורר נען 422	יח.	1			2	25670	205360
2	מטורר נען 425	יח.	1			22	17400	382300
3	מטורר נען 426	יח.	3			3	11615	34545
4	מטורר נען 427 א	יח.	1			7	22925	159775
5	זקן ירי סי 60 * 1/2	יח.	1			3	9000	72000
6	צומח לחבקים	יח.	1			1	105800	105800
7	מורה פלטיק 3/4	יח.	1			45	625	28125
8	בוטינג 1/2	יח.	1			3	8380	25140
9	בוטינג 1/2	יח.	1			3	8380	25140
10	ניפל 1/2 * 5	יח.	1			5	3030	15150
11	ניפל 3/4 5	יח.	1			45	405	18225
12	סלון	יח.	1			10	1365	13650
13	החילות 16	יח.	1			300	410	123000
14	סופיות 16	יח.	1			200	145	43500
15	הבש	יח.	1			300	560	168000
16	פלסאון הברגה 20	יח.	1			45	2850	128250
17	פלסאון 40 25	יח.	1			4	12500	50000

1598760
 1508248
 1508248
~~826237~~
~~1734485~~
 1724485

סה"כ ברוטו עבור מוצרים
 סה"כ נטו עבור מוצרים
 סה"כ עם עבודה והובלה
 סה"כ
 סה"כ
 מס ערך מוסף * 15%
 סה"כ חיוב
 סה"כ לתשלום

סה"כ הוחה למוצרים 90512

חיוב עבודה % חיוב הובלה %

א
 א
 א

החשבונו בשקלים 196.70

שולמה מקדמה בסך

האוצר
 מס בולים שולם
 95/19 מס.

מועצה מקומית אריאל
 טל. 986077 + 986436
 986438

19.1.83

מס. תשלום מוצרים-טל. 057-39721

10832
SERIAL - 68071. 24
PHOTO REPRODUCTION

מקור

21 דף מס. 1

חשבונית מס

7841980

מס קי עזר

250682

מתאריך

תע. מסלוח

מס. 05291

גל המלך 8 מ-א 64733

מס. הזמנה

מס. מפה

הגידול

יאל

מס. הפריט	תאור הפריט	יחידת חשבון	שייכות	חיוב עבודה	חיוב הובלה	כמות	מחיר יחידה	סכום
1450410-4	צנור 50/4	מטר	נ			120	51.70	620400
1440410-7	צנור 40/4	מטר	נ			435	33.80	1470300
1432400-8	צנור 32/4	מטר	נ			370	25.70	950900
1425400-7	צנור 25/4	מטר	נ			230	16.70	384100
1420400-2	צנור 20/4	מטר	נ			200	11.30	226000
1416250-7	צנור 16 טפטוף	מטר	נ			5300	8.90	4717000
0104002-1	טופטפה מורטמת 2 ל/ש	יח.	נ			10000	7.40	7400000
1901040-4	ראש בקרה 1 קומפלט	יח.	נ			3	2168.00	650400
1901060-2	ראש בקרה 1/2 1 קומפלט	יח.	נ			1	3447.00	344700
3601002-3	קוצב 1.5 עם ספירה מצטברת	יח.	נ			3	3980.00	1194000
3500040-5	ברמדון 1	יח.	נ			1	710.00	71000
2510050-4	מטנן ארקל 1 קצר	יח.	נ			3	554.00	166200
2356120-2	מטנן אי	יח.	נ			1	2590.00	259000
3121010-0	וטח 18 3/4 מ	יח.	נ			2	122.00	24400
3121025-5	וטח 25 3/4 מ	יח.	נ			1	122.00	12200
3121040-4	וטח 40 3/4 מ	יח.	נ			1	122.00	12200
3122025-4	וטח 25 1 1/2 מ	יח.	נ			1	614.00	61400
3122030-4	וטח 30 1 1/2 מ	יח.	נ			2	614.00	122800
3122035-3	וטח 35 1 1/2 מ	יח.	נ			1	614.00	61400
6201020-2	ברז כדורי 1/2 ידיות ארוכה	יח.	נ			4	100.00	40000

314,434.30
 160,085.56
 160,085.56
~~2,012.83~~
~~184,092.33~~
~~184,092.89~~

סה"כ ברוטו עבור מוצרים
 סה"כ נטו עבור מוצרים
 סה"כ עם עבודה והובלה

54,408.74

חיוב עבודה %
 חיוב הובלה %
 %
 %

מקומית ארץ
 066077 - 88438
 866439

מס ערך מוסף % 15
 סה"כ חיוב
 סה"כ לתשלום

19,173

החשבון נסקלים

שולמה מקדמה בסך

האוצר
 95/19 מס. שולם

RECEIVED
GENERAL INVESTIGATIVE
DIVISION - BUREAU OF
INVESTIGATION

Handwritten signature

פ"מ "מוצרי השחייה וטפטוף
 יוצרים ד.ג. חלוצה-טל. באר - 057-39721
 עוסק מורשה מס. 560024465

מקור

24 דף מס. 4

חשבונית מס

7841980

מס'י עזר

250682

מתאריך

מס. מע. משלוח

מס. 05291

מס' המלך 8 ת-א 64733

מס. הזמנה

מס. מפה

הגידול

מס' יאל

מס. הפריט	תאור הפריט	חשבונית	שיבות	חיוב עבודה	חיוב הובלה	כמות	מחיר יחידה	סכום
5600630-7	זויה הנרגה 63 ה	1	נ			1	18200	18200
5663630-1	זויה פלסאון 63 63	1	נ			1	22000	22000
5640400-7	זויה פלסאון 40 40	8	נ			8	108000	13500
5600200-9	זויה הנרגה 20 ה	10	נ			10	3650	3650
5625250-5	זויה פלסאון 25 25	6	נ			6	87800	5300
5650500-1	זויה פלסאון 50 50	1	נ			1	16200	16200
5600250-4	זויה הנרגה 25 ה	7	נ			7	30450	4350
5500320-6	ט הנרגה 32	4	נ			4	33600	8400
5500200-0	ט הנרגה 20	55	נ			55	244750	4450
5500250-5	ט הנרגה 25	3	נ			3	15900	5300
5500320-6	ט הנרגה 32	1	נ			1	8400	8400
5540400-8	ט פלסאון 40 40 40	2	נ			2	36600	18300
5532320-8	ט פלסאון 32 32 32	3	נ			3	28500	9500
5525250-6	ט פלסאון 25 25 25	2	נ			2	16200	8100
6500000-6	ברז פלסאון 1 1/2	7	נ			7	198100	28300
6500000-9	ברז פלסאון 3/4	3	נ			3	28200	9400
6000000-7	אינסטלציה	40	נ			40	448000	11200
6000000-7	אינסטלציה	40	נ			40	156000	3900

מקומית אריאל
 986081
 866439

~~21434.36~~
~~160025.56~~
~~29012.23~~
~~180098.39~~

מס' הפריט 6000000-7
 תאור הפריט אינסטלציה
 כמות 40
 מחיר יחידה 28200
 סכום 11200

408742
1945 - 1946
DAVID M. HARRIS

מקור

23 דף מס. 3

חשבונית מס

7841980

זמק י עזר

250682

מתאריך

מע. משלוח

מס. 05291

גל המלך 8 ח-א 64733

מס. הזמנה

מס. מפה

הגידול

יאל

מס. הפריט	תאור הפריט	יחידת חשבון	שיעור	חיוב עבודה	חיוב הובלה	כמות	מחיר יחידה	סכום
5705030-4	ניפל פלסאון 5 3/4	יח.	1			13	380	4940
4500000-7	נופל 30 ג 3/4	יח.	1			4	2900	11600
4841030-2	טע פלסטי 3/4	יח.	1			2	2625	5250
4841060-9	טע פלסטי 1 1/2	יח.	1			2	5125	10250
4842030-1	זריה פלסטית 3/4	יח.	1			8	1625	13000
4842060-8	זריה פלסטית 1 1/2	יח.	1			2	4375	8750
4842030-1	זריה פלסטית 3/4	יח.	1			8	1625	13000
4842060-8	זריה פלסטית 1 1/2	יח.	1			16	4375	70000
4822060-2	מופה פלסטיק 1 1/2	יח.	1			3	1940	5820
4831060-1	מופה מעבר פלסטי 1 1/2	יח.	1			1	1940	1940
5400500-4	פלסאון הנרגה ח 50	יח.	1			2	8900	17800
5400400-7	פלסאון הנרגה ח 40	יח.	1			6	6800	40800
5400320-7	פלסאון הנרגה 32	יח.	1			3	4200	12600
5400250-6	פלסאון הנרגה 25	יח.	1			2	3450	6900
5450400-8	פלסאון 50 40	יח.	1			2	16000	32000
5432250-8	פלסאון 32 25	יח.	1			7	6800	47600
5450500-3	פלסאון 50 50	יח.	1			3	14200	42600
5440400-9	פלסאון 40 40	יח.	1			5	10500	52500
5432320-9	פלסאון 32 32	יח.	1			5	6100	30500
5425250-7	פלסאון 25 25	יח.	1			5	4400	22000

סה"כ ברוטו עבור מוצרים
 סה"כ נטו עבור מוצרים
 סה"כ עם עבודה והובלה

חיוב עבודה %
 חיוב הובלה %
 סה"כ

מועצה מקומית
 על. 986077 - 986436
 986439

מס ערך מוסף
 סה"כ חיוב

סה"כ לתשלום

החשבון בטקלים

שולמה מקדמה בסך

המוצר
 ס בולים שולם
 שור מס. 05/19

060122
080011. 36
SMITH BRIDGE BRIDGE

מקור

22 2 דף מס.

חשבונית מס

7841980
 ז מסקי עזר
 רול המלך 8 ת-א 64733
 יאל

250682

מס. 05291 עפ"י תע. מסלוח מתאריך

מס. הומנה

מס. מפה

הגידול

מס. הפרט	תאור הפרט	יחידת חשבון	שייכות	חיוב עבודה	חיוב הובלה	כמות	מחיר יחידה	סכום
6100060-0	ברז זורח 1 1/2	יח. נ				4	600.00	2400.00
6600400-3	רונב 40	יח. נ				33	28.00	924.00
5060080-8	זקף פי וי סי 60 *2	יח. נ				1	128.00	128.00
5030060-7	זקף פי וי סי 30 *1 1/2	יח. נ				2	60.00	120.00
4737040-8	רקורד קווי 1	יח. נ				2	86.70	173.40
4705080-2	זויח 2 90	יח. נ				2	197.10	394.20
4719060-8	צל 1 1/2	יח. נ				1	469.60	469.60
4713040-6	טע 1	יח. נ				1	66.40	66.40
4713060-4	טע 1 1/2	יח. נ				5	159.40	797.00
4713080-2	טע 2	יח. נ				2	262.90	525.80
4505040-8	ניפל 5-1	יח. נ				5	177.00	885.00
4505060-6	ניפל 5*1 1/2	יח. נ				3	26.10	78.30
4740080-9	בוטינג 2	יח. נ				4	84.30	337.20
4740080-9	בוטינג 2	יח. נ				1	84.30	84.30
4740080-9	בוטינג 2	יח. נ				4	84.30	337.20
4740060-1	בוטינג 1 1/2	יח. נ				2	77.60	155.20
4740060-1	בוטינג 1 1/2	יח. נ				2	77.60	155.20
4740040-3	בוטינג 1	יח. נ				1	186.00	186.00

מועצה מקומית אריאל
 טל. 986077 - 986436
 986439

מחלקת המחקר והפיתוח
מס. 10000000000000000000
10000000000000000000

מקור

נטפים - מ.

מוצרי השקיה וטיפטוף
 קבוץ מגל, ד.ג. שומרון טל. 063-65019/20
 עוסקת מורשה מע"מ מס' 822008793
 טל.קט: NETMG 46233

חשבונית מס מס' 82/0800308 תאריך: 82.08.29

המנה מס
 תשלום ע"י
 גידול
 שנת
 מפה מס:

תע. משלוח מס: 5785

קרן משקי עזר 78319985

מתאריך: 82.08.29

בתי ארבע

הפר	סכום	מחיר יחידה	כמות	שייכות עבודה	יחיד	תיאור הפרט	מס פריט	מס סדר
	22640	22640	10.0	-	נ	427	99999997	1
15.0	4500	4500	10.0	-	נ	זקיף לחבור מהיר	59500009	2
15.0	13000	13000	10.0	-	נ	שסתום לחבור מהיר 3/4	59403006	3
5.0	5100	5100	10.0	-	נ	זיית הברגה 25*3/4 פ.	56012503	4
15.0	176000	1100	1600.0	-	נ	צנור 16/4	14164008	5
5.0	31900	3190	100.0	-	נ	צנור 32 / 4	14324008	6
5.0	98000	980	1000.0	-	נ	מכאנית נעץ מווסתת	1030147	7
5.0	9400	9400	10.0	-	נ	מ' פלסאון 25-25-25	55252506	8
5.0	3300	660	50.0	-	נ	מ' 16	11092228	9
5.0	2760	345	80.0	-	נ	מחבר 16-16	11090222	10
5.0	2780	13900	2.0	-	נ	ברז פלסאון 1*1	59040402	11
5.0	2240	11200	2.0	-	נ	ברז פלסאון 3/4	59020008	12
5.0	4000	4000	10.0	-	נ	פלסאון הברגה 25	54002506	13
5.0	2425	4850	5.0	-	נ	פלסאון הברגה ח. 32-1*	54003215	14
5.0	3950	7900	5.0	-	נ	פלסאון 32-25	54322508	15

38,200
-10,528
27,671
27,671
4,151
31,822

סה"כ ברוטו עבור מוצרים
 סה"כ הנחה לפריט
 סה"כ נטו עבור מוצרים
 סה"כ כולל עבודה
 סה"כ
 סה"כ
 מע"מ בשעור 15%
 סה"כ כולל מע"מ

אשרה
 17-10-1097
 1613

	חיוב עבודה %
	%
	%
	%
	שולמה מקדמה בסך
31,822	סה"כ לתשלום

מועצה מקומית אריאל
 066436 - 986077
 886439
 19.1.83

100-130
— 06-15
JAMES EARL RAY
— 06-15
100-130

מקור

טכנים - נ.ל.

דרי השקיה וטיפטור

גל 17 חפר מיקור 38845 טל 063-65553/4
מורשה מע"מ מספר 822008793
טל'קס: NETMG 46233

חשבונית מס מס' 82/0800320 תאריך: 82.08.18 דף 1

הסמך מס	
תשלום ע"י	
גידול	82.08.18 מתאריך
שטח	
מפה מס	

תע. משלוח מס: 5883

שק"י עזר 78319985

אריאל

מס' חשבונית	מס' חשבונית	מס' חשבונית	מס' חשבונית	מס' חשבונית	מס' חשבונית	מס' חשבונית	מס' חשבונית	מס' חשבונית	מס' חשבונית	מס' חשבונית
35.0	120000	2000	600.0	-	נ	מט	צנור 25 / 4	14		
35.0	132000	1100	1200.0	-	נ	מט	צנור 16 טפטור	14		
25.0	4100	410	100.0	-	נ	יח	תחיליות 16 ממ	11		
25.0	5600	560	100.0	-	נ	יח	חבק	11		
25.0	1450	145	100.0	-	נ	יח	סופית 16	11		
15.0	2000	4000	5.0	-	נ	יח	פלטאון הברגה 25	5		

מכרה ק"מ, חשבונית מס
נפתחה היום
17-11-1982
1613

26,515	סה"כ ברוטו עבור מוצרים	
-9,129	סה"כ הנחה לפריט	
17,386	סה"כ נטו עבור מוצרים	17.386.- 5883
	סה"כ כולל עבודה	160.085.- 5291
	ס"ה	27.671.- 5785
17,386	סה"כ	15.082.48 5309 - 2
2,608	מע"מ בשער 15%	220.225.04
19,994	סה"כ כולל מע"מ	19,994

מועצה מקומית אריאל
966436 - 966077
966439
P.I.B.

19.286 - 283 61/210
 10.087 - 2521
 11.076 - 2432
 12.085.78 - 2100 - 50

 13.085.78 - 2100 - 50

110000 - 00000
 110000 - 00000
 110000 - 00000

חברת קרן למשקי עזר

ופתוח הנוף הירוק בע"מ

בית המרכז החקלאי

תל-אביב, שד' שאול המלך 8

מיקוד 61400

עוסק מורשה מס. 520028192

1.8.82

19 תל-אביב, יום

ת.ד. 40010, טל. 252171

1167/82

מקור

חשבונית מס' 0845 №

לכבוד ישוב קהילתי אריאל

הכתובת

חשבונית

הנדון:

חשבון "צבי אקרשטיין בע"מ" מס' 22729 מיום 30.6.82

שקל	9.707.50	1	מטענות 45/45/5 חלק אפור - 275 יח"
"	1.952.50		הו ב ל ה
J	1.094.40	2	מדרגות 45/45/8 חלק אפור - 16 יח"
"	179.20		הו ב ל ה
"	400.80	3	ריזור 6/9 חלק אפור - 8 יח"
"	84.80		הובלה
"	13.419.20		
"	671.-		הנחה 5%
"	12.748.20		
"	1.912.-		מסע"מ 15%
שקל	14.660.20		סה"כ

(ארבע עשרה אלף שש מאות וששים שקל + 20 אג')

בכבוד רב,

ש. נוימן - מזכיר חתימה

חברת קרן למשקי עזר ופתוח הנוף הירוק בע"מ

עצה ג'וינט אריאל
מס' 366438

19.1.83

תאריך 1.10.82
מקור

ג'ו.פ.א.י.
 G.P.I. GENERAL PLASTICS INDUSTRIES
 © KING FEATURES SYNDICATE
 © WARNER BROTHERS
 © WALT DISNEY PRODUCTIONS
 משרדי הנהלה ומכירות: ת"א, רח' הירקון 165. טל. 288425, 288570, 288647.
 (ככר אתרים), חדר 428. טל. 288647, 288570, 288425.
 סניף חיפה והצפון: חיפה, רח' ארלוזורוב 20. טל. 04-642957.
 המפעל: נס-ציונה, איזור התעשייה ב', ת.ד. 217, טל. 054-72166.

חשבונית מס' מס' 50881
 לכבוד אילנית

ס"ה	מחיר ליחידה	כמות	תאור	מס' ההומנה	צבע	מס' קטלוגי	מס' ת.מ.	תאריך
36180	1809	20	אטמיל/ים					
3618			הנחה 10%					

אריאל
 אישור
 אריאל
 אריאל

עוסק מורשה מס' 7-067418-51

32562 ס"ה
 התקנה
 הובלה
 ס"ה
 מעמ. 4844
 ס"ה לתשלום 37446

הערות אין אילנית מס' אילנית

30.9.82

הניני לאשר כי
 בדקתי וספרתי
 זחילה



G.P.I. GENERAL PLASTICS INDUSTRIES
 HEAD OFFICE: 165, HAYARKON ST. (KIKAR ATARIM), TEL-AVIV, ISRAEL
 TEL: 03-288425, 288570, 288647, TELEX: 35770 COIN IL
 HAIFA & NORTH BRANCH OFFICE: 20 ARLOZOROV ST., HAIFA, TEL 04-642957
 PLANT: INDUSTRIAL ZONE 'B', P.O.B. 217, NES-ZIONA, TEL 054-72166

מועצה מקומית אריאל
 886077 - 436
 056439

19.1.83

SECRET
NO. 100-100000-100000

כ"ו
א. ח. א. א.

ג'ו. פ. א. ו.
 חתומי משחקים בלעדיים
 WALT DISNEY PRODUCTIONS & WARNER BROTHERS
 FEATURES SYNDICATE
 משרדי הנהלה ומכירות ת.א. רחוב הרקון 165
 וככר אתרים: חדר 428, טל 2-8647, 2-288425, 03-288425
 סניף חיפה והצפון: צ'ק פוסט, הבית הירוק רח' 634, טל. 04-740872
 המפעל: נס-ציונה, איזור התעשייה ב' ת.ד. 217, טל. 054-72166



לכבוד ד. ח. א. א.
 תאריך 29.9.82 DATE

[Handwritten signatures and scribbles]

תעודת משלוח מס. 6301 DELIVERY NOTE №

מס. קטלוגי	צבע	מס. ההזמנה	תאור	כמות
			א. ספראי	90

אריאל מועצה מקומית
 אישור ביצוע
 אישור תקציבי
 תאריך: 10.10.82

30-1082

DULY RECEIVED
 הזנתי לאשר כי
 מאשר קבלת המוצרים בשלמותם
 בדקתי וספרתי
 חתימה

1. ללקוח
2. להנה"ח
3. למעקב
4. לח"ן הלקוח
5. למח' ייצור

[Handwritten signature]
 ע"ד הסוכן

** מחק את הכלתי מתאים **

יצא מקומית אריאל
 טל. 966077 - 966436
 966436

19.1.83

א' בסלון השם"ו
17 בנובמבר 1982
13774

אל : אינו' ר. קנטרובסקי, ממנה על הוצים ומכרזים

הנדון: עבודות פתח וגיבון באריאל
חוזת מס' 9081/77166/81
הקבלן : המועצה המקומית אריאל

לפי בקשת המועצה המקומית אריאל נא להודיל את החוזה שבנדון בסך 506,150 ש"ל
לפי הפרוט ה' א' :

שקל	930,841	1. ביצוע עבודות השקיה וגיבון לפי פרוט מס' 2
"	21,103	2. תכנון
"	221,000	3. הספקת ציוד השקיה
"	11,630	4. הספקת מוצקות
"	130,553	5. ספסלי גן
"	41,400	6. אשפתונים
<hr/>		
"	1,309,939	
"	136,101	ס.פ.מ. 15%
<hr/>		
"	1,506,150	סה"כ
"	1,000,000	פתח חוזה מקורי
<hr/>		
שקל	506,150	סה"כ הודיל ה

ההודלה נובעת מהוספת שטחי גיבון
בגני ילדים, אזור מסורי, ביצוע
שבילים באזור המסורי וליד המועצה.
ספסלי גן ואשפתונים נוספים.

ב ב ר כ ה ,
אינו' י. רוז
מהנדס פתח מרכז

9.1.83
מ.א.ש.ר

התקן:
אינו' ש. רודניק, מ"מ מנהל האוץ
מר ד. יאחק, מנהל אוץ פרזורמות
אינו' א. שקרצי, ס/מהנדס הפתח לבצוע
אינו' ס. זיידנפלד, ראש צוות
מועצה מקומית אריאל

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון

תאריך: 21.12.1982

סופס שנוי חוזה/הזמנה

אל: הנזכרות (2)

מספר שינוי 1 (הגדלה)

81/77166/81
 מספר החוזה / הזמנה

א. פרטי זהו:

המרכז	ארצות	המועצה המקומית ארצות
שם המחוז	שם הישוב	שם הקבלן

ב. הוכר החוזה/הזמנה הקיים

השינוי בשקלים	ה ח ו ז ה	
	המחוקן בשקלים	הקיים בשקלים
506,510	1,506,510	1,000,000

ג. עבודות פתוח נגיגנו

ד. מהות השינוי:

הוספת מימון בתחום לטובתם ולחזרתם לפי תכנון הממוז מיום 17.11.82

ה. הרכב החוזה/הזמנה החדש: כנאל

פרנקפורט

ד. בן יהודה
 חשבן המשרד

י. מרגלית
 ראש המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים

חתימת הקבלן

חתימה

תאריך

העתיקים:

מר ר. קנטרובסקי, ממונה על חוזים ומכרזים
 הממונה על הפעלת הבנייה ד, יצחקי
 מהנדס המחוז תמכז
 אנף חוזים ובמחונות, המוכה"י לבני חוזים
 בסמול 39

גיברות - המיון התקציבי:

90.60.112/13-9060

השלמת בנייה משתמם במסגרת צובר

אשר ע"י הנזכרות
 סקורה יומן 716 תאריך 1983 45

מדינת ישראל
משרד הביטוח והשיכון
המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מחוז המרכז

תאריך: 2 / 1987 / 11-10

עבודה מס' 13774

אל: המשרד הראשי
הממונה על חוזים ומכרזים

מאת: מהנדס מחוז המרכז

הנדון: מלחמת הים התיכון
ה-א' א.א.

הקבלן: מאצ'ם תל אביב א.א. -

חוזה מס' 81 / 44166 / 9981

רצוף בזה חשבוני מס' 3 חלקי /

על סך: 1,000,000. - שקלים

פחות תשלומים קודמים 5749,575. - שקלים

(חשבונות חלקיים)

ב ב ר כ ה ,

אינג' יוסף רזי
מהנדס מחוז המרכז

אינג' מאורי ציו לזרסקו
מהנדס מחשב מחוזי

הערות:

ימולא ב' 7 עותק

משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים

אל: מחוז ירושלם

משרד הבינוי והשיכון

תאריך 27.9.82

סלפון	מסן (כולל סיקור)	ת"י	סם החברה/הקבלן
44600	13774		316 - 414 - 7016

שם המועד	שם הישוב
אביקים	פרויקים

חשבון חלקי מס' לחוזה מס':

9881 / 73166 - 1 - 81 / 1 - 1

מחוז העבודה

היקפים	תוה מקור	הגדלות מצטברות ללא התייקרות	התייקרויות מצטברות פאורדות	סה"כ
לשמוש הקבלן	1,000,000.00	500,000.00		1,500,000.00
לשמוש הגזרות				

להלן פירוט תחשבון החלקי המצטבר: -

מס' סדר	בית מס'	מס' יחידות	סכום העבודה לפי סדר התשלומים	שלב י.ב.מ.	אחוז בצר מצטבר	מחיר יחידה	סה"כ לבית	לשמוש גזרות
1								
2								
4			סכום לפי גזרות - 1200000			1,182,025.00		
5								
6			רכישת ציוד למינימום			80,500.00		
7			מסלול			41,400.00		
8								
9						1,308,992.96		
10			15.7. אירד			196,347.54		
11						1,505,340.50		
12			מסלול עם מלון			180,000.00		
13						145,000.00		
14			סכום			955,791.90		
15			סכום חוץ - התייקרויות			1,000,000.00		
16			מסלול			10,000,000.00		

תאריך	עבודת פתוח	התיקרות מצטברת עד תאריך	סה"כ
			1,000,000.00
			549,545.00
			450,455.00
			955,791.90


(כיוול מעבר לדף)

- סה"כ לזכות
- קצב בטוח
- סעיף תקציבי
- סך יומן
- תסרוטה:**
 - גזרות
 - מחיר
 - אגף תכנון והנדסת יחידת חוזים
 - הקבלן

תסקיר	סוג האישור	שם המאשר	חתימה	תאריך
ראש צוות	ביצוע	3"3 / 3"3	W/3"	17.11.82
מחשב כמותי מחוז	ביצוע	82838		21.11.82
מהנדס המועד	ביצוע			20/11/82
פנהל חשבונות	תשלום			
מרכז בדיקת חשבונות	תשלום			

(חותמת)
מועצה מקומית אריאל
ד"ר ג'ע אפרים
44805
התיסה הקבלן

לשימוש משרד הבינוי והשיכון



22/9/82

1554/82

ה מקומית אריאל

חשבוני ביצוע עבודות לפי זכרון דברים מיום 18/6/82

סעיף ה	תאור העבודה	כמות ויחידה	מחיר	סה"כ
5	הכנת שטח לנטיעות	4,465	8.- שקל ✓	35,720.- שקל
6	ניקוי שטח וסילוק פסולת	4,059	35.- ✓	142,065.-
8	הספקת אדמה בן ופיזור	3,940	35.- ✓	137,900.-
7	סידור מסלעות	415.5	43.- ✓	17,866.-
זקוק	ריצוף שביץ 45 x 45	86	450.- ✓	38,700.-
-	ביצוע מדרגות	9	500.- ✓	4,500.-
1	נקודת המטרה	49	38.- ✓	1,862.-
ד	צינור 20/4	200	11.- ✓	2,200.-
ה	" - 25/4	1,050	12.- ✓	12,600.-
ו	" - 32/4	460	13.- ✓	5,980.-
ז	" - 40/4	420	30.- ✓	12,600.-
ח	" - 50/4	120	36.- ✓	4,320.-
י	ספספות כולל צינור 16	9,025	7.- ✓	63,175.-
י"ב	ראש מערכת 1½	3	6,500.- ✓	19,500.-
י"ב	ראש מערכת 1	2	5,000.- ✓	10,000.-
4	סידור מדשאה	1,625	25.- ✓	40,625.-
2	עץ בפה	160	185.- ✓	29,600.-
2	עץ 5 ק"ג	50	138.- ✓	6,900.-
3	שיח 1 ק"ג	4,800	20.5 ✓	98,400.-
3	שיח 3 ק"ג	3,432	41.5 ✓	142,428.-
9	שתילה צמחי כיסוי	2,040	35.- ✓	71,400.-
	מעץ בחביח	7	1,360.- ✓	9,520.-
	אחציית שבילים	64	320.- ✓	20,480.-
	אהעקת מחקן משחקים	1	2,500.- ✓	2,500.-
			<u>סה"כ</u>	<u>930,841.- שקל</u>

נוסף להסכם.

בכבוד רב,

מכרז קרן לשיכון
המחוז התיך והדוק צע"ס

מזכיר - מ. זינגר

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

ימולא ב' 7 עותק

תאריך 82.9.82

אל: מחוז _____

משרד הבינוי והשיכון

שם התורה/הקבלן	ת"ז	מסן (כולל סיקור)	סלפן
3164 - 3164		3164 - 3164	3164 - 3164

שם המסח	שם הישוב
ארביקס	פרייקס

חשבון חלקי מס' לחונה מס':

9881 / 3366 - 1 - 82 - 1 - 1 - 1

מחוז העברה

היקפים	תורה מקור	הגדלות מסברות ללא התיקרות	התיקרות מסברות מאושרות	סה"כ
לשמוש הקבלן	1,000,000	500,000		1,500,000
לשמוש הנזכרות				

להלן פירוט תחשבון החלקי המסביר: -

מס' סדר	בית מס'	מס' יחידות	מצב העבודה לפי סדר התשלומים	שלב י.ב.מ.	אחוז בצע מסביר	מחיר יחידה	סה"כ לבית	לשמוש הנזכרות
1								
2								
4			סוגי אבן גזית - 1000			1,187,025		
5			1000 - 1000					
6			כיסוי בית לתיקון סלפן			80,500		
7			סלפן			41,400		
8								
9						1,308,992		
10			1000 - 1000			196,340		
11						1,505,340		
12			סלפן עם סלפן			18,000		
13						45,000		
14						955,791		
15			סלפן - 1000			1,000,000		
16			סלפן - 1000			1,000,000		

עבודת מחוז	התיקרות מסבירות עד תאריך
סה"כ	סלפן
מחוז חשבונית קודמים	סה"כ לתשלום
1,000,000	955,791.70
549,545	
450,455	955,791.90

(כיוול מעבר לזמן)

(חותמת)
מועצה מקומית אריאל
ד"ר ג'ע אפרים
44805
הת"מ הקבלן

לשימוש משרד הבינוי והשיכון

- ל- סה"כ לזכות
- ל- קרן בטוח
- סעיף תקציבי
- סך יומן
- תסריט:**
- (1) נזכרות (1)
- (2) מחוז
- (3) אגף תכנון והנדסת יחידת חוזים
- (4) הקבלן

תפקיד	סוג האישור	שם המאשר	חתימה	תאריך
ראש צוות	ביצוע	3164/3164	W/3164	17/11/82
מחשב כסויות מחוז	ביצוע	3164/3164	W/3164	21/11/82
מהנדס המחוז	ביצוע	3164/3164	W/3164	20/11/82
פנהל חשבונית	תשלום			
מרכז בדיקת חשבונית	תשלום			

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מחוז המרכז

תאריך: 2/198/84

13774

עבודה מס'

אל: המשרד הראשי
הממונה על חוזים ומכרזים

מאת: מהנדס מחוז המרכז

הנדון: פלטפורמה בהוצאת עמלנות בגוף אינן
האוליא

הקבלון: מחצית מקומות אוליא

חווה מס' 81 / 166 / 9981

רצוף בזה חשבון מס' 2 חלקי / היי

על סך: 549,545.- שקלים

פחות תשלומים קודמים 180,000.- שקלים

(חשבונית חלקיים)

ב ב ר כ ה

איננו לוסף רזי
מהנדס מחוז המרכז

איננו מאוריצי לוסקו
מהנדס מחוז

הערות:

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

ימולא ב' 7 עותקים

אל: מחוז

משרד הבינוי והשיכון

תאריך 3.8.82

13774 - 8.N

053-40436	44805	מזן (כולל מיקוד)	9981	77166	81	שם החברה/הקבלן
טלפון			ח"ד			

חשבון חלקי מס' 1-2 לחוזה מס':

99811 - 77166 - 1 - 81 - 1 - 1

מהות העבודה

שם המחוז	שם הישוב
אוביקט	פרוייקט

היקפים	חווה מקורי	הגדלות מצטברות ללא התייקרות	התיקרויות מצטברות מאושרות	סה"כ
לשמוש הקבלן	1,000,000.-			1,000,000
לשמוש הגזברות				

חותמת קבלה (גזברות)

להלן פירוט החשבון החלקי המצטבר:

מס' סדר	בית מס'	מס' יחידות	מצב העבודה לפי סדר התשלומים	שלב י.ב.מ.	אחוז בצוץ מצטבר	מחיר יחידה	סה"כ לבית	לשמוש גזברות
1			1 0837				262,165-	
2			2 839				184,098.39	
3								
4								
5			סה"כ פ' הקצויה				477,865	
6			ונג' כמז'א' ס' מ' 15%					
7								
8							71680	
9								
10			סה"כ פ' הקצויה				549,545	
11			פ' ח' ה' מ' 15%				180,000	
12							369,545	
13								
14								
15							369,545	
16								

עבודת פתוח

התיקרות מצטברת עד תאריך

תאריך 3.8.82

(חותמת)

549,545	סה"כ
180,000	פחות חשבונות קודמים
369,545	סה"כ לתשלום

(ביול מעבר לדף)

פחות חשבונות קודמים
סה"כ לתשלום

מועצה מקומית אריאל
טל. 053-404457-2339
התימה הקבלן

לשימוש משרד הבינוי והשיכון

- סה"כ לזכות ל-י
- קצן בטוח ל-י
- סעיף תקציבי
- סך יומן
- תפוצה:**
- (1) גזברות (4)
- (2) מחוז
- (3) אגף תכנון והנדסה, יחידת חוזים
- (4) הקבלן

תפקיד	סוג האישור	שם המאשר	חתימה	תאריך
ראש צוות	ביצוע	ז"ב/פ' א'		4.8.82
מחשב כסויות מחוז	ביצוע	פ' ח' ה' מ' 15%		4.8.82
מהנדס המחוז	ביצוע	ל' א' ג'		4.8.82
פנהל חשבונות	תשלום			
מרכז בדיקת חשבונות	תשלום			

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
 DIVISION OF PHYSICAL SCIENCES
 DEPARTMENT OF CHEMISTRY

FORM 100 (1954)

528

UNIVERSITY OF CHICAGO

NAME	ADDRESS	CITY	STATE
...

RESEARCH ASSISTANT

...

DATE	TIME
...	...

NAME	ADDRESS	CITY	STATE
...

...


NO.	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE	REMARKS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL

...

...

NAME	ADDRESS	CITY	STATE
...



2.8.82
1176/82

לכבוד
ישוב אר יא ל
דנ"ע אפרים

א.נ.ג.

הנדון: חשבון חלקי מס* 9
ביצוע עבודות לפי הסכם וזכ"ד מיום 18.6.82

מס. סד.	תאור העבודה	כמות ויחידה	מחיר יחידה	סה"כ
1.	הכנת שטח לנטיעות	2100 מ"ר	8.-	16,800.-
2.	ניקוי שטח	2400 "	35.-	84,000.-
3.	אספקת אדמה ופיזור	1700 "	35.-	59,500.-
4.	סידור מסלעות	420 "	43.-	18,060.-
5.	ריצוף שביל במרצפות 45 x 45	48 "	450.-	21,600.-
6.	ביצוע מדרגות 45 x 45	9 מ"א	500.-	4,500.-
7.	נקודת המטרה	40 יח"	38.-	1,520.-
8.	צינור 20/4	200 מ"א	11.-	2,200.-
9.	צינור 25/4	300 מ"א	12.-	3,600.-
10.	צינור 32/4	360 מ"א	13.-	4,680.-
11.	צינור 40/4	420 מ"א	30.-	12,600.-
12.	צינור 50/4	120 מ"א	36.-	4,320.-
13.	ספספות 16 עם א נעימה	3200 מ"א	7.-	22,400.-
14.	ראש מערכת 1 1/2"	3	6,500.-	19,500.-
15.	ראש מערכת 1"	1	5,000.-	5,000.-
16.	סידור מדשאה	1500 מ"ר	25.-	37,500.-

17. הסנת 3 זוג האני לאי האניו - חשבון חלקי מס* 1
סה"כ 160,085.-

~~ש" 317,780.-
160,085.-
" 228,100.-~~

ש" 89,680.-
" 13,452.-

ש" 103,132.-
47,865.-
21,680.-
54,247.-
בכבוד רב,
הנדון: חשבון חלקי מס* 9
מזכיר

אריאל מועצה מקומית
מס. 157
תאריך 3-08-1982
ליריעה
לטיפול

(מאה שלש אלף מאה שלושים ושתיים שקל)

מדינת ישראל
משרד הביטוח והשיכון
המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מחוז המרכז

תאריך: 27-7/1982

עבודה מס' 13774

אל: המשרד הראשי
הממונה על חוזים ומכרזים

מאת: מהנדס מחוז המרכז

הנדון: מלגת פיתוח בבניית אגרות מים
ה-א ו-ב -

הקבלן: חברה מקומית א.א.א. -

חוזה מס' 81 / 77166 / 9981

רצוף בזה חשבוני מס' 1 חלקי / ~~222~~

על סך: 180,000.- שקלים

פחות תשלומים קודמים _____ שקלים

(חשבונות חלקיים)

ב ב ר כ ה

אינג' יוסף רוזי
מהנדס מחוז המרכז

אינג' מאורי ציון לזרסקו
מהנדס מחשב מחוזי

הערות:

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

אל: מחוז מרכז

תאריך

משרד הבינוי והשיכון

13774 8.N

שם החברה/הקבלן	ח"ו	מען (כולל מיקוד)	טלפון
מזרח אקלוג - אריאל			

שם המחוז	שם הישוב
שם האוביקט	פרוייקט
חשבון חלקי מס' / לחוזה מס': <u>9981/77166/81</u> <u>181</u> - <u>181</u> - <u>77166</u> - <u>181</u> - <u>1</u> מחות העבודה: <u>עבדאללה - עבדאללה - עבדאללה</u>	

היקפים	חוזה מקורי	הנדלות מצטברות ללא התייקרות	התייקרות מצטברות מאושרות	סה"כ
לשמוש הקבלן				
לשמוש הגזברות	<u>₪ 1,000,000.-</u>			<u>₪ 1,000,000.-</u>

להלן פירוט החשבון החלקי המצטבר:

מס' סדר	בית מס' יחידות	מס' יחידות	מצב העבודה לפי סדר התשלומים	שלב י.ב.מ.	אחוז בצוע מצטבר	מחיר יחידה	סה"כ לבית	לשמוש גזברות
1								
2			לפי פקולטת המלצר				<u>180,000</u>	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

עבודת פתוח	תאריך
התיקרות מצטברת עד תאריך	

סה"כ	<u>180,000</u>
פחות חשבונות קדמים	
סה"כ לתשלום	<u>180,000</u>

(ביול מעבר לדף)

סה"כ
 פחות חשבונות קדמים
 סה"כ לתשלום

(חותמת)

מועצה קהילת אריאל
 טל. 051-40445 / 40439
 החימת הקבלן

לשימוש משרד הבינוי והשיכון

- לי- סה"כ לזכות
- לי- קרן בטוח
- סעיף תקציבי
- סך יומן
- תפוצה:**
- (1) גזברות (4)
- (2) מחוז
- (3) אגף תכנון והנדסת יחידת חוזים
- (4) הקבלן

תפקיד	סוג האישור	שם המאשר	חתימה	תאריך
ראש צוות	ביצוע	בייל	<i>[Signature]</i>	<u>26-7-82</u>
מחשב כסויות מחוז	ביצוע	מאיר	<i>[Signature]</i>	<u>27-7-82</u>
מהנדס המחוז	ביצוע	זל	<i>[Signature]</i>	<u>27-7-82</u>
פנתל חשבונות	תשלום			
מרכז בדיקת חשבונות	תשלום			

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

אל: מחוז מרכז

תאריך 26.7.82

משרד הבינוי והשיכון

שם החברה/הקבלן	ח'רז	מען (כולל מיקוד)	טלפון
<u>ג'רבה ג'ר'אייג - אריאל</u>			

שם המחוז	שם הישוב
<u>מרכז</u>	<u>אריאל</u>
אוביקט	פרויקט
<u>1112</u>	

לחווה מס': 77166/81 / 181 / 77166 / 81 / 1

מחוז העבודה: מרכז - אריאל

היקפים	חווה מקורי	הגדלות מצטברות ללא התייקרות	התיקרות מצטברות מאושרות	סה"כ
לשמוש הקבלן				<u>1,000,000 -</u>
לשמוש הנזברות				

(חותמת קבלה נזברות)

להלן פירוט החשבון החלקי המצטבר:

מס' סדר	בית מס'	מס' יחידות	מצב העבודה לפי סדר התשלומים	שלב י.ב.מ.	אחוז בצוץ מצטבר	מחיר יחידה	סה"כ לבית	לשמוש נזברות
1								
2			<u>אם התיקרה באזור</u>		<u>181</u>	<u>1,000,000 -</u>	<u>180,000 -</u>	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

הארה: פקדי הקבלן
הקלו מניח ביד - 184,093
אם קבלן (המניח - ג'ר'אייג)

תאריך: _____
 עבודת פתוח: _____
 התיקרות מצטברת עד תאריך: _____

סה"כ	<u>180,000 -</u>
פחות חשבונות קדמים	<u>-</u>
סה"כ לתשלום	<u>180,000 -</u>

(ביול מעבר לדף)

(חותמת)
 מועצה מקומית אריאל
 טל. 0439-40445-063
 חתימה הקבלן

לשימוש משרד הבינוי והשיכון

- סה"כ לזכות ליי
 - קצן בטוח ליי
 - סעיף תקציבי
 - סך יומן
- תפוצה:**
- (1) נזברות (4)
 - (2) מחוז
 - (3) אגף תכנון והנדסת יחידת חווים
 - (4) הקבלן

תפקיד	סוג האישור	שם המאשר	חתימה	תאריך
ראש צוות	ביצוע	<u>3106</u>		<u>26.7.82</u>
מחשב כסויות מחוז*	ביצוע	<u>17098</u>		<u>24.7.82</u>
מהנדס המחוז	ביצוע			
פנהל חשבונות	תשלום			
מרכז בדיקת חשבונות	תשלום			

חברת קרן למשקי עזר
ופתוח הנוף הירוק בע"מ

בית המרכז החקלאי

תל-אביב, שד' שאול המלך 8

מיקוד 61400

קוסק מורשה מס. 520028192

תל-אביב, יום 15.7.82

19

ת.ד. 40010, טל. 252171

1085/82

קמ"ג
1974

26.7.82

מקור

חשבונית מס' № 0839

לכבוד ישוב אריאל

הכתובת

הנדון: חשבון חלקי מס' 2 - אריאל

לפי הסכם וזכרון-דברים מ- 18.6.82

חשבון "נספים" מס' 05291 מיום 25.6.82 (מצורף בזה) סך 160.085.56 ש ק ל

15% מע"מ 24.012.83 "

סה"כ 184.098.39 ש ק ל

(מאה שמונים וארבע אלף חשעים ושמונה שקל + 39 אג')

החברת קרן למשקי עזר
ופתוח הנוף הירוק בע"מ
ש. נוימן - מזכיר

24

דף מס. 4

חשבונית מס

7841980

לכבוד קרן מסקי עזר

2506#2

מתאריך

עפ"י מע. משלוח

מס. 05291

טאור המלך 8 ת-א 64733

מס. הזמנה

מס. מפה

הגידול

ארזאל

מס. פה"ח	מס. הפריט	תאור הפריט	יחידה	שיעור	חיוב עבודה	חיוב הובלה	כמות	מחיר יחידה	סכום
	5600630-7	זריה הנרגה 63 ח	יח.	1			1	18200	18200
1	5663630-1	זריה פלסאון 63 ח	יח.	1			1	22000	22000
2	5640400-7	זריה פלסאון 40 ח	יח.	8			8	108000	135000
3	5600200-9	זריה הנרגה 20 ח	יח.	10			10	36500	36500
4	5625250-5	זריה פלסאון 25 ח	יח.	6			6	31800	53000
5	5650500-1	זריה פלסאון 50 ח	יח.	1			1	16200	16200
6	5600250-4	זריה הנרגה 25 ח	יח.	7			7	30450	43500
7	5500320-6	זריה הנרגה 32 ח	יח.	4			4	33600	84000
8	5500200-0	זריה הנרגה 20 ח	יח.	55			55	244750	44500
9	5500250-5	זריה הנרגה 25 ח	יח.	3			3	15900	9300
10	5500320-6	זריה הנרגה 32 ח	יח.	1			1	8400	8400
11	5540400-8	זריה פלסאון 40 ח	יח.	2			2	36600	18300
12	5532320-8	זריה פלסאון 32 ח	יח.	3			3	28500	9500
13	5525250-6	זריה פלסאון 25 ח	יח.	2			2	16200	8100
14	6500060-6	זריה פלסאון 1 1/2 ח	יח.	7			7	198100	28300
15	6500030-9	זריה פלסאון 3/4 ח	יח.	9			9	28200	9400
16	6000000-7	אינסטלציה	יח.	40			40	448000	11200
17	6000000-7	אינסטלציה	יח.	40			40	156000	3900

21449430
 16008556
 16008556
 2401253
 18409839
 18409839

סה"כ ברוטו עבור מוצרים
 סה"כ נטו עבור מוצרים
 סה"כ עם עבודה והובלה
 סה"כ
 סה"כ
 מס ערך מוסף * 150
 סה"כ חיוב
 סה"כ לתשלום

סה"כ הנחה למוצרים 5440879
 חיוב עבודה א חיוב הובלה א

החשבונון בטקלים
 האוצר
 מס כולים שולם
 אשור מס. 05/19

החשבונית מוגשת לרשות המס

23

דף מס. 3

חשבונית מס

7841980

לכבוד קרו טקטי עזר

250682

מתאריך

עפ"י מע. משלוח

מס. 05291

מאור המלך ס ת-א 64733

מס. הזמנה

מס. מפה

הגידול

אריאל

מס. הפריט	מס. הפריט	תאור הפריט	יחידת חשבון	שייכות	חיוב עבודה	חיוב הובלה	כמות	מחיר יחידה	עכום
1	5705030-4	ניפל פלסאון 5 3/4	יח.	נ			13	380	4940
2	4500000-7	ניפל 3/4x20	יח.	נ			4	2900	11600
3	4841030-2	טע פלסטי 3/4	יח.	נ			2	2625	5250
4	4841060-9	טע פלסטי 1 1/2	יח.	נ			2	5125	10250
5	4842030-1	זריח פלסטי 3/4	יח.	נ			8	1625	13000
6	4842060-8	זריח פלסטי 1 1/2	יח.	נ			2	4375	8750
7	4842030-1	זריח פלסטי 3/4	יח.	נ			8	1625	13000
8	4842060-2	זריח פלסטי 1 1/2	יח.	נ			16	4375	70000
9	4822060-2	מופה פלסטי 1 1/2	יח.	נ			3	1940	5820
10	4831060-1	מופה מעבר פלסטי 1 1/2	יח.	נ			1	1940	1940
11	5400500-4	פלסאון הנרגה ח 50	יח.	נ			2	8900	17800
12	5400400-7	פלסאון הנרגה ח 40	יח.	נ			6	6800	40800
13	5400320-7	פלסאון הנרגה ח 32	יח.	נ			3	4200	12600
14	5400250-6	פלסאון הנרגה ח 25	יח.	נ			2	3450	6900
15	5450400-6	פלסאון ח 50 40	יח.	נ			2	16000	32000
16	5432250-8	פלסאון ח 32 25	יח.	נ			7	6800	47600
17	5450500-3	פלסאון ח 50 50	יח.	נ			3	14200	42600
18	5440400-9	פלסאון ח 40 40	יח.	נ			5	10500	52500
19	5432320-9	פלסאון ח 32 32	יח.	נ			5	6100	30500
20	5425250-7	פלסאון ח 25 25	יח.	נ			5	4400	22000

סה"כ ברוטו עבור מוצרים

סה"כ נטו עבור מוצרים

סה"כ עם עבודה והובלה

סה"כ

סה"כ

מס ערך מוסף %

סה"כ חיוב

סה"כ לתשלום

חיוב הובלה א

חיוב עבודה א


החשבון בשקלים

המוצר

מס בולים שולם
 אשור מס. 95/19

שולמה מקדמה בסך

מחירי המוצרים משתנים על פי שו"מ.



לכבוד
קרן מטקי עזר
 שאול המלך 8 ת-א 64733
 אריאל

21 דף מס 1

חשבונית מס

7841980

250682

מתאריך

עפ"י חק. תשלום

מס. 05291

מס. הזמנה

מס. ספה

הגידול

מס. חשבונית	מס. הפריט	תאור הפריט	יחידת חשבון	שיעור	חיוב עבודה	חיוב הובלה	כמות	מחיר יחידה	סכום
1	1450410-4	צנור 50/4	מטר	1			120	5170	620400
2	1440410-7	צנור 40/4	מטר	1			435	3380	1470300
3	1432400-8	צנור 32/4	מטר	1			370	2570	950900
4	1425400-7	צנור 25/4	מטר	1			230	1670	384100
5	1420400-2	צנור 20/4	מטר	1			200	1130	226000
6	1416250-7	צנור 16 טפטוף	מטר	1			5300	890	4717000
7	0104002-1	טופספת מווסתת 2 ל/מ	יח.	1			10000	740	7400000
8	1901040-4	ראש בקרה 1- קומפלט	יח.	1			3	21600	650400
9	1901060-2	ראש בקרה 1/2 קומפלט	יח.	1			1	344700	344700
10	3601002-3	פוצג 1.5 עם ספירה מצטברת	יח.	1			3	398000	1194000
11	3500040-5	נרמזון 1-	יח.	1			1	71000	71000
12	2510050-4	מסנן ארפל 1 קצר	יח.	1			3	55400	166200
13	2356120-2	מסנן אי	יח.	1			1	259000	259000
14	3121018-0	נסח 18 3/4 מ	יח.	1			2	12200	24400
15	3121025-5	נסח 25 3/4 מ	יח.	1			1	12200	12200
16	3121040-4	נסח 40 3/4 מ	יח.	1			1	12200	12200
17	3122025-4	נסח 25 1 1/2 מ	יח.	1			1	61400	61400
18	3122030-4	נסח 30 1 1/2 מ	יח.	1			2	61400	122800
19	3122035-3	נסח 35 1 1/2 מ	יח.	1			1	61400	61400
20	6201020-2	ברז כדורי 1/2 יריים ארוכה יח.	יח.	1			4	10000	40000

סה"כ כרוסו עבור מוצרים
 סה"כ נטו עבור מוצרים
 סה"כ עם עבודה והובלה
 סה"כ
 סה"כ
 מס ערך מוסף %
 סה"כ חיוב
 סה"כ לתשלום

חיוב עבודה א חיוב הובלה א

א

א

החשבוני בשקלים

שולמה מקדמה בסך

האוצר
 מס בולים שולם
 אשר מס. 95/16

מסמך טכני מוצג באתר האינטרנט של החברה.

18.6.82

853/82

הסכם וזכרון-דברים

שנערך ונחתם ביום 18.6.82

ב י י ן מועצה מקומית אריאל

ו ב י ן חברה קרן למשקי עזר ופיתוח הנוף
הירוק בע"מ

על ביצוע עבודות בינון ופיתוח והשקיה בסכום של -1.000.000 שקל (מליון שקל)
כולל מס-ערך-מוסף, לפי המפרט המצ"ב.

"חברה קרן למשקי עזר" הגישת החשבונות הלקיים למועצה מקומית אריאל.

לאחר אישור החשבונות ע"י מ.מ. אריאל, מפקח החברה ונציג משרד השיכון, השלם מ.מ.
ל"חברה קרן למשקי עזר" את החשבונית הבאים.

ע"ח החשבונית קיבלו "חברה קרן למשקי עזר" מ.מ. אריאל 4תמחאות ל"אוצר השלטון
המקומי בע"מ" ע"ס הנ"ל.

תחילת הפעלת העבודות ב- 20.6.82 וסיום העבודות לא יאוחר מ- 31.8.82.

על החתום:

חברת קרן למשקי עזר
ועמות הנוף והירוק הירוק

חברה קרן למשקי עזר

מועצה מקומית אריאל
טל 40045 40439

מועצה מקומית אריאל

חברת קרן למשקי עזר ופיתוח הנוף הירוק בע"מ

10.0.01

00/000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

מס' כ בשקלים	מחיר יחידה	יח' וכמות	תאור העבודה
1,520	38	40 יח'	<u>בקורות התמורה</u> מצמד מלטחון + שסתום לניהוק זקיף ברשת כולל ייצוב וביטחון והתאמה לפני הדשא ומסגרת צינור פ.י.ו.י.סי. 3" החקנה בלבד
2,200	11	200 מ"ר	<u>צינור פוליאטילן</u> 20 מ"מ דרב הרכבה בלבד
2,760	12	230 "	" " " " 25 " "
4,810	13	370 "	" " " " 32 " "
13,050	30	435 "	" " " " 40 " "
4,320	36	120 "	" " " " 50 " "
37,100	7	5300 "	<u>צינור פוליאטילן</u> 16 מ"מ + סמטחון נעימה לכל שטח מט
6,500	6500	1 יח'	מערכת מנופים לפי מפרט א/1 1 1/2
15,000	5000	3 יח'	ראשי מערכת מנופים לפי מפרט ב/2 1
5,520	138	40 יח'	<u>נטיעת עצי נרי</u> עץ מכלי קיבול בגודל 5 ק"ב
27,750	185	150 יח'	עץ מכלי קיבול בגודל פח
105,083	20.5	5126 יח'	<u>נטיעת שיחי נרי</u> שיח מכלי קיבול בגודל 1 ק"ב
90,470	41.5	2180 יח'	שיח מכלי קיבול בגודל 3 ק"ב
37,500	25	1500 מ"ר	<u>מדידות</u> מידוד מדטאות מסוגים שונים בהתאם לסימון בהכנה נטיעות והוראה המפקח. הביצוע בהתאם למפרט נטיעות יורף כולל הכנה שטח
8,000	8	1000 מ"ר	הכנה שטח לנטיעת שיחים כולל הדברה מוחלטת של עשביה רב-שנתית ע"י סימול בעזרת חומרי ריסוס (כדורגמחור-אמ) עיבוד הקלאי לעומק 35 ס"מ לפחות בידיים או בכלי מיכני, יישור השטח, סילוק מסולח מאבנים
84,000	35	2400 מ"ר	ניקוי שטח יישור וסילוק סלעים ואבנים
4,300	43	100 מ"ר	מידוד מטלעה מטלעים מהמביבה
17,500	35	500 מע"ק	אספקה ומיזור אדמה גן בעובי 30 ס"מ
22,225	35	635 מ"ר	אספקה ושחילה צמחי כיסוי מיוחדים כולל לפי מפרט
489,608	סה"כ בשקלים		
280,000			
118,442			
111,950			
1,000,000	סה"כ כללי		

הברח קרו לנאמן עמך
אשרתח ודוף הידוע ביום

מועצה מקומית אריאל
טל. 052-40445-40439

STATE OF TEXAS
COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE
REPORT

1911

Section	Acres	Value	Notes
Section 1	360	360.00	
Section 2	360	360.00	
Section 3	360	360.00	
Section 4	360	360.00	
Section 5	360	360.00	
Section 6	360	360.00	
Section 7	360	360.00	
Section 8	360	360.00	
Section 9	360	360.00	
Section 10	360	360.00	
Section 11	360	360.00	
Section 12	360	360.00	
Section 13	360	360.00	
Section 14	360	360.00	
Section 15	360	360.00	
Section 16	360	360.00	
Section 17	360	360.00	
Section 18	360	360.00	
Section 19	360	360.00	
Section 20	360	360.00	
Section 21	360	360.00	
Section 22	360	360.00	
Section 23	360	360.00	
Section 24	360	360.00	
Section 25	360	360.00	
Section 26	360	360.00	
Section 27	360	360.00	
Section 28	360	360.00	
Section 29	360	360.00	
Section 30	360	360.00	
Section 31	360	360.00	
Section 32	360	360.00	
Section 33	360	360.00	
Section 34	360	360.00	
Section 35	360	360.00	
Section 36	360	360.00	
Section 37	360	360.00	
Section 38	360	360.00	
Section 39	360	360.00	
Section 40	360	360.00	
Section 41	360	360.00	
Section 42	360	360.00	
Section 43	360	360.00	
Section 44	360	360.00	
Section 45	360	360.00	
Section 46	360	360.00	
Section 47	360	360.00	
Section 48	360	360.00	
Section 49	360	360.00	
Section 50	360	360.00	
Section 51	360	360.00	
Section 52	360	360.00	
Section 53	360	360.00	
Section 54	360	360.00	
Section 55	360	360.00	
Section 56	360	360.00	
Section 57	360	360.00	
Section 58	360	360.00	
Section 59	360	360.00	
Section 60	360	360.00	
Section 61	360	360.00	
Section 62	360	360.00	
Section 63	360	360.00	
Section 64	360	360.00	
Section 65	360	360.00	
Section 66	360	360.00	
Section 67	360	360.00	
Section 68	360	360.00	
Section 69	360	360.00	
Section 70	360	360.00	
Section 71	360	360.00	
Section 72	360	360.00	
Section 73	360	360.00	
Section 74	360	360.00	
Section 75	360	360.00	
Section 76	360	360.00	
Section 77	360	360.00	
Section 78	360	360.00	
Section 79	360	360.00	
Section 80	360	360.00	
Section 81	360	360.00	
Section 82	360	360.00	
Section 83	360	360.00	
Section 84	360	360.00	
Section 85	360	360.00	
Section 86	360	360.00	
Section 87	360	360.00	
Section 88	360	360.00	
Section 89	360	360.00	
Section 90	360	360.00	
Section 91	360	360.00	
Section 92	360	360.00	
Section 93	360	360.00	
Section 94	360	360.00	
Section 95	360	360.00	
Section 96	360	360.00	
Section 97	360	360.00	
Section 98	360	360.00	
Section 99	360	360.00	
Section 100	360	360.00	

STATE OF TEXAS
 COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE

REPORT FOR THE YEAR
 1911

מדינת ישראל
משרד הכינוי והשיכון

תאריך: 21.12.1982

סופס שנוי חוזה/הזמנה

אל: הזכרות (2)

מספר 1 (הגדלה)
שינוי

81/77166/81
מספר החוזה / הזמנה

א. פרטי זהוי:

המועצה המקומית אריאל	אריאל	המרכז
שס הקבלן	שס הישוב	שס המחוז

ג. הוכר החוזה/הזמנה הקיים

השינוי בשקלים	ה ח ו ז ה	
	המחוקן בשקלים	הקיים בשקלים
506,510	1,506,510	1,000,000

עבודות פתוח וגיבון

ג. מהות השינוי:

תוספת מימון בהתאם לכמויות ומחירים לפי מכתב המחוז מיום 17.11.82

ד. הרכב החוזה/הזמנה החדש: כפיל

משרד השיכון

מספר החוזה
12-01-1982

ב ב ר כ ה

ה פרנקבורג

ד. בן יהודה
חשב המשרד

י. מרגלית
ראש המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

העתיקים:

מר ד. קנטרובסקי, ממונה על חוזים ומכרזים
הממונה על הפעלת הבנייה ד. יצחקי
מהנדס המחוז המרכז
אגף חוזים ובמחונות, המוכה"י לבני חוזים
בסמול 39

חתימת הקבלן

חתימה

תאריך

גיברות - המיון המקצועי:

90.60.112/13-9040

השלמת בניה השתית ומוסדות צבנר

אוסר ע"י הזכרות

פקודה יומן 716 תאריך 31/1

א' בכסלו תשמ"ג
17 בנובמבר 1982

13774

אל : אינו' ד. קנטרובסקי, ממזנה על חוזים ומכרזים

הנדון: עבודות פתוח וגינזון באריאל
חוזת מס' 9981/77166/81
הקבלן : המועצה המקומית אריאל

לפי בקשת המועצה במקומית אריאל נא להגדיל את החוזה שבנדון בסך 506,450 ש'
לפי הפרוט א :

שקל	930,841	1. ביצוע עבודות השקיה וגינזון לפי פרוט מס"ב
"	21,468	2. תכנון
"	221,090	3. הספקת ציוד והשקיה
"	14,660	4. הספקת מרצפות
"	60,550	5. ספסלי גן
"	41,400	6. אשפתונים
<hr/>		
"	1,309,959	
"	196,491	מ.ע.מ. 15%
<hr/>		
"	1,506,450	סה"כ
"	1,000,000	סחוז חוזה מקורי
<hr/>		
שקל	506,450	סה"כ ה ג ד ל ה

ההודלה נובעת מתוספות שטחי גינזון
בגני ילדים, אזור מסחרי, ביצוע
שבילים באזור המסחרי וליד המועצה.
ספסלי גן ואשפתונים נוספים.

ב ב ב ב
אינו' י. רזי
מהנדס מחוז מרכז

העתק:
אינו' ש. רודניק, מ"מ מנהל האגף
מר ד. יצחק, מנהל אגף פרוגרמות
אינו' א. שקרצי, ס/מהנדס המחוז לבצוע
אינו' פ. זיידנפלד, ראש צוות
מועצה מקומית אריאל

1. The first part of the report is devoted to a description of the

of the results of the investigation.

2. The second part of the report is devoted to a description of the

of the results of the investigation.

3. The third part of the report is devoted to a description of the

of the results of the investigation.

4. The fourth part of the report is devoted to a description of the

of the results of the investigation.

5. The fifth part of the report is devoted to a description of the

of the results of the investigation.

6. The sixth part of the report is devoted to a description of the

of the results of the investigation.

7. The seventh part of the report is devoted to a description of the

of the results of the investigation.

8. The eighth part of the report is devoted to a description of the

of the results of the investigation.

9. The ninth part of the report is devoted to a description of the

of the results of the investigation.

10. The tenth part of the report is devoted to a description of the


of the results of the investigation.

11. The eleventh part of the report is devoted to a description of the

of the results of the investigation.

12. The twelfth part of the report is devoted to a description of the

of the results of the investigation.



22/9/82

1554/82

מועצה מקומית אריאל

חשבון ביצוע עבודות לפי זכרון דברים מיום 18/6/82

סה"כ	מחיר	כמות ויחידה	תאור העבודה	מס' סעיף בחוזה
35,720.- שקל	8.- ✓	4,465	הכנת שטח לנטיעות	5
" 142,065.-	" 35.- ✓	4,059	ניקוי שטח וסילוק פסולת	6
" 137,900.-	" 35.- ✓	3,940	הספקת אדמת גן ופיזור	8
" 17,866.-	" 43.- ✓	415.5	סידור מסלעות	7
" 38,700.-	450.- ✓	86	ריצוף שביץ 45 x 45	פרוטוקול
" 4,500.-	500.- ✓	9	ביצוע מדרגות	"
" 1,862.-	38.- ✓	49	נקודת המטרה	1/ג
" 2,200.-	11.- ✓	200	צינור 20/4	ד
" 12,600.-	12.- ✓	1,050	" - 25/4	ה
" 5,980.-	13.- ✓	460	" - 32/4	ו
" 12,600.-	30.- ✓	420	" - 40/4	ז
" 4,320.-	36.- ✓	120	" - 50/4	ח
" 63,175.-	7.- ✓	9,025	ספספות כולל צינור 16	י
" 19,500.-	6,500.- ✓	3	ראש מערכת 1½	י"ב
" 10,000.-	5,000.- ✓	2	ראש מערכת 1	י"ב
" 40,625.-	25.- ✓	1,625	סידור מדשאה	4
" 29,600.-	185.- ✓	160	עץ בפח	2
" 6,900.-	138.- ✓	50	עץ 5 ק"ג	2
" 98,400.-	20.5 ✓	4,800	שיח 1 ק"ג	3
" 142,428.-	41.5 ✓	3,432	שיח 3 ק"ג	3
" 71,400.-	35.- ✓	2,040	שחילה צמחי כיסוי	9
" 9,520.-	1,360.- ✓	7	מעץ בחביה	
" 20,480.-	320.- ✓	64	אחציית שבילים	
" 2,500.-	2,500.- ✓	1	אהעמקת מחקן משחקים	
<u>930,841.- שקל</u>	<u>סה"כ</u>			

* נוסף להסכם.

בכבוד רב,

מברח קרן לשינוי שטח
משטח הנקי הידוק בע"פ

ש. גוימן - מזכיר

מחברת: רבנית ליהודית גורן, מועצה מקומית אריאל, תש"ל

3.9.82
1448/82

לדו ציינות

24/11/82

13774
20.11.82

לכבוד
מועצה מקומית אריאל
דנ"ע הרי אפרים 90920

לידי הגזבר
א.נ.,

הנדון: הערכת עלות ביצוע + הספקת ציוד השקיה בגינות "אריאל"

להלן הערכתי לאחר ביצוע ומדידות הגינות וההשקיה שבוצעו באריאל
בחודשים יולי-אוגוסט 82:

21,468 ש"ח	(1) חכנון-
14,660 ש"ח	(2) הספקת מרצפות-
221,090 ש"ח	(3) הספקת ציוד השקיה-
930,841 ש"ח	(4) חשבון ביצוע סופי ע"י הקבלן -
1,188,059 ש"ח	(5) סה"כ-
<u>173,209 ש"ח</u>	מ.ע.מ.-
<u>1,366,268 ש"ח</u>	סה"כ כולל מ.ע.מ.-

הנני לציין שזו המסגרת המוערכת מתוך חשבונות חלקיים, העדכון האחרון יעשה עם הגשת החשבונות ע"י החברה.

החריגה מההיקף המחוקצב נובעת מתוספות שתי גינות שנעשה בפניה בכתב ע"י המועצה.

השטחים שנוספו: א- בני הילדים

ב- איזור מסחרי

ג- ביצוע שבילים באיזור המסחרי וליד המועצה

ד- ביצוע מדרון בין המרכז המסחרי לקוטז'ים בכביש 400.

נא להיכנס לגיזבר החברה ולהגדיל את התקציב - כמוסכם.

תוספת- ספסלי גן- 80,500 ש"ח כולל מע"מ

אשפוזנים- 41,400 ש"ח כולל מע"מ.

הערות:


ש. נוימן - כאן

ק. אילנה - כאן

מ. פיטר - אריאל.

ליבמן אבידור

חברת קרן למשקי עזר ופיתוח הנוף הירוק בע"מ



3/9/82
1447/82

פרוטוקול - מסירה ראשונה

גינון והשקיה ב"אריאל"

להלן דו"ח מסירה ראשונה שנערכה ב"אריאל" בתאריך 2.9.82 :

נוכחו במסירה : ביטון דוד - קבלן

ליבמן אביגדור - מפקח

רוני רינד - אחראי אחזקה מטעם המועצה.

נערכה טבלת מדידות בהתאם לנחונני תעודות משלוח של ציוד ההשקיה + איטורי הוצאה ממחסן המועצה ותעודות משלוח של המשתלות שסיפקו צמחים לקבלן.

הכמויות אומתו לפי חלוקה לשטחי המשנה של הגן זאת במדידה וספירה פיזית.

באופן כללי הגן נחקל ומתאריך 2.9.82 על הקבלן להחזיק את הגן למסירה סופית שתערך בתאריך 11 אוקטובר 82 - יום ב'.

יש מס' הערות שעל הקבלן לתקן ולהוסיף לקראת המסירה הסופית ולהלן הפירוט:

א- יש לשנות את המבנה של ראש המערכת ליד המועצה.

ב- יש לבטן בדטאים את הססתומים הנשלפים ולהתאים את הגובה.

ג- יש לחזק ולקשור סמוכות העצים.

ד- יש להוסיף מטחי השיחיות, אבנים בסדר גודל שמעל ל-15 ס"מ.

ה- יש לתקן מרצפות ולבטן היטב את מעברי השבילים שנחצו ע"י הקבלן.

ו- יש להחליף את השתילים שלא יקלטו לקראת המסירה הסופית.

ז- יש לנקות את שטחי המדרך השונים בגבולות הגנים שבוצעו.

ח- יש לנעוץ סיכות יצוב במובילים ובשלוחות הספטוף.

החל מתאריך 12 אוקטובר 82 עוברת אחזקת הגן לאחריות המועצה "אריאל".

רצ"ב טבלת המדידות.

העמק:

מועצה מקומית אריאל - רוני רינד

ביטון דוד - אריאל

ריינר מלאכי - כאן

ערך ורשם,

ליבמן אביגדור

Handwritten notes in the top left corner, including the number 13774 and some illegible scribbles.

כט בחמוז חשמ"ב
19.7.82
ממ/25

לכבוד
קרן למשקי עזר
רפתוח הגוף הירוק בע"מ
לידי מר אביגדור ליבמד
א. ג.

הנדון: הגדלת עבודות גיבון בארזאל

- על פי הנחייתו של מר רזי יוסף מהנדס מחוז המרכז מתאריך 13.7.82.
- הנני פרצה אליך בדבר הגדלת עבודות הגיבון לפי הפרוט הבא:
1. השלמת הרחבה בסוף טלילת הכביש ליד בית - הספר לכורך גן הילדים החדש והקוטג'ים.
 2. ביצוע גיבון בגן הילדים החדש.
 3. ביצוע 2 שבילים מרצפים בין משרדי המועצה לקוטג'ים.
 4. התקנת רהוט גן (ספסלים + אשפתונים).
 5. הכנת אלמנט של פיסול סביבתי במרכז הגן.
 6. ביצוע גיבון ברחבת המרכז המסחרי הקיים כולל בצוע שביל להולכי רגל + מדרגות.
- אבקש להעביר אלינו בהקדם אומדני העלות כולל הכנון והשקיייה וכן לו"ז לביצוע ע"מ לתאם העברה תקציבית עם משרד השיכון.

כ.ב. ר.ס.ד.
מאיר פלישר
מנהל שירותי המועצה

העתקים: מר' יעקב פייטלסון - כאן
מר' רזי יוסף - מהנדס מחוז המרכז
גב רותי אוסטר - גזברית - כאן

ממ/אק

Handwritten signature and notes in the bottom left corner.

Handwritten date 21/7/82 and other scribbles in the bottom left corner.

1945

1945

1945

1945

1945
1945
1945
1945

1945


- 1. 1945
- 2. 1945
- 3. 1945
- 4. 1945
- 5. 1945
- 6. 1945

1945

1945

1945
1945
1945

1945



28.2.82

263/82

8
13787
26.7.82

לכבוד
מועצה א מקומית
אריאל

א.נ.א.

הנדון: תכנון צמחייה

בהמשך לשיחתנו בנושא הנדון, הרינו להתחייב לזכנח
תכנית צמחייה בהתאם לסיכום ביננו עד 31.3.82.

ע"ח הנ"ל החקבלה פקודה סילוקין ל"אוצר השל זון המקומי"
מט" 218'6 ע"ס - 50.000 שקל.

בכבוד רב,
זכרתי קרו לטקטי מה
פתוח הנוף הישנה רחבי
ש. נוימן - מזכיר

ה ע ת ק
א. קו יא.
ז. מ יר

1878

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 וישובים חדשים

הקריה, חל-אביב

תאריך: 8.2.82

מספר: מ.ב.כ. - 535/81

משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
 תאריך: 10-02-1982
 מספר: 535/81
 חל-אביב

לכבוד

המועצה המקומית

אריאל

א.נ.

הנדון: עבודת פתוח בגיבון ב-אריאל

חוזה מס' 9981/77166/81

סעיף תקציבי: 90.60.201/10 - בניית יח"ד, השתיית ופיתוח ביישובים עירוניים.

1. הרינו מאשרים השתתפותנו בבצוע עבודת פתוח בגיבון ב-אריאל.

2. השתתפותנו בעבודה הנ"ל, בהתאם לחוזה זה הסתכם בסך של 1,000,000 שקל. סכום מוחלט.

3. החשלומים (שחרור הכספים) יבוצעו לפי חשבונות שיוגשו ויאושרו ע"י מהנדס המחוז או ממונה אחר, או ישירות לגזברות המינהל לבנייה כפרית, בהתאם למפורט להלן:

1. עם התקדמת בעבודה והגשת חשבונות חלקיים - 100%.

4. את הפעלת העבודה יש לתאם עם מהנדס המחוז של משרדנו.

ב ב ר כ ה,

ד. בן יהודה
 חשב המשרד

י. מרגלית
 ראש המינהל לבנייה כפרית
 וישובים חדשים

הננו מאשרים קבלת ההזמנה לעיל

16838 כ"פ פבר 82

חתימה

תאריך

התקיים:

מר ר. קנטרובסקי, ממונה על חוזים ומכרזים
 הממונה על הפעלת הבנייה ד. יצחקי
 מהנדס המחוז
 אגף חוזים ובטחונות

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

Handwritten notes in the top left corner, including the number 13774 and other illegible scribbles.

הקריה, חל-אב"מ

חאריך: 24.1.82

מבכ - 335/81

א ל: הממונה על הפעלה הבנייה ב- יצחקי.ההשקט.....

הנדון: הוראת הפעלה הקציבית בסכום מוחלט

הנני מאשר הוצאה ההתחייבות הקציבית מטעם משרדנו בסכום מוחלט כמפורט להלן:-

1. המחוז : המרכז

2. מקום הבנייה : אריאל

3. חיזור העבודה : עבודות פתוח וגיבון

4. סכום ההשחפות : 1,000,000 שקל

5. ה ע ר ו ח : השתתפותנו במימון בצו עבודות פתוח וגיבון ב-אביאל ע"י המועצה המקומית אריאל.

אסמכתא- מכתב מר ד. יצחקי מיום 19.1.82.

ב ב ר כ ה,

י. מרגלית

ראש המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

Official stamp of the Ministry of Housing and Construction, containing the date 1982-01-2 and a signature.

העתיקים:

ממונה על חוזים ומכרזים

גזברות המינהל

מהנדס מחוז המרכז ✓

ממונה על הפעלה הבנייה ד. יצחקי

Handwritten notes in red ink at the bottom left, including the date 1/2/82.

1950
1951
1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964



1965

1966

1967

1968

1969

1970

Handwritten notes and signatures at the top of the page, including "מ"מ" and "מ"מ"מ".

24.1.82

Handwritten signature: H. H. H.

משרד המסחר והתעשייה
 מינהל לבנייה
 מחוז חיפה
 ד"ר נכס
 27-01-1982
 משרד המסחר והתעשייה
 מינהל לבנייה
 מחוז חיפה
 ד"ר נכס

Handwritten notes:
 21/1/82

לכבוד
 הגב' אילנה קריא
 הקרן למשקי עזר בע"מ
 ג.ב.ג.

הגדרון: עבודות גיבון ופתוח - אריאל.

מצ"ב מכתב סיכום עם משרד השיכון לצורך התקשרות של המועצה המקומית אריאל והמבצע "הקרן למשקי עזר בע"מ".
 נבקשכם להוציא הזמנה של תיכנון גיבון ופיתוח באריאל בסה"כ 1,000,000 שקל.

אופן התשלום

החברה המבצעת תגיש למועצה חשבוניות חלקיים בהתאם להתקדמות העבודה.
 החשבוניות יאושרו ע"י מחוז ולאחר מכן יבוצע התשלום ע"י המנהל לבניה כפרייה
 בגמר העבודה יוגש חשבון סופי.
 בא סיפולכם.

ב ב ר כ ה
 דנתי אושר
 גזברית

העתקים: מר יוסי מרגלית - ראש המינהל לבניה
 כפרייה

מר י. רזי - נאבסס מחוז המרכז
 מר ד. יצחקי - מנהל אגף איכלוס ופרוגרמות
 מר בירמן - הקרן למשקי עזר בע"מ

Handwritten notes and scribbles at the top of the page, including some illegible text and lines.

1941
MAY 15 1941
MAY 15 1941

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

The history of the United States is a long and varied one. It begins with the first settlers who came to the continent in the early 17th century. These settlers were mostly from England and they brought with them the ideas of democracy and self-government. Over the years, the United States has grown from a small colony to a great nation. It has fought many wars, both at home and abroad, and it has made many important discoveries. Today, the United States is one of the most powerful and influential nations in the world.

1941
MAY 15 1941

1941
MAY 15 1941
MAY 15 1941

19.1.82

ט' 265

אלו מר ר. קנטרובסקי - ממונה על חוזים ומכרזים
מאת: ד. יצחקי
הנידון: עבודה גיבון ופיתוח - אריאל.

נא להוציא הזמנת עבודה בסיכ 1,000,000 שקל נטכום מוחלט
למועצה המקומית אריאל לביצוע עבודות גיבון ופיתוח ביטוב
וע"פ אישור מוקדם של מהנדס מחוז המרכז מר י. רזי בדבר
היקף העבודה והמחירים.

ב ב ר כ ח
ד. יצחקי
מנהל אגף איכלוס
ופרוגרמות

הערות:

מר י. מרגלית, ראש המינהל לבניה כפרית
מר י. רזי, מהנדס מחוז המרכז
מר מ. פייטר, מועצה מקומית אריאל

משרד השיכון
 משרד לבנייה ויישובי חדרים
 מחוז המרכז
 נתקבל בתאריך 17/1/82
 1-01-1982
 לטיפול של _____
 לעיונו של _____

ה"ק
 10/11/81
 31.12.81

4777H

מכרם זכרים עם מר יצחקי דני - מנהל אגף איכרס ופרוגרמה

גינור ציבורי באריאל

1. מועצה מקומית אריאל תזמין הכנרן וביצוע גינור באריאל במכרם של כ - 1,000,000 שקל רזאה על פי הרעתי של מר דני יצחקי במאריך 24.12.81 על קידמו של הקציב מהמים.
2. ההקדמה לצורך כך חתבאע יטירה בין המועצה המקומית ובין המבצע אשר במקרה זה הינו "הקרן למסקי עזר בע"מ"
3. החברה המבצעת תגיש למועצה חשבונית חלקיים בהתאם להקדמת העבודה. החשבונית יארשרו ע"י מחוז המרכז ולאחר מכן יבוצע התשלום ע"י המנהל לבניה כסרית. בגשר העבודה יוגש החשבוני הסרמי.
4. עקב גדולר הסכומים יעשה המנהל כמיטב יכולתו להקדים את מועדי התשלומים וזה על מנת לא להביא את המועצה לפצב של תשלום על ידה ולאחר מכן עקלה והחזר טעם שמנהל. המועצה המקומית לט מסובלה לשא מיפון כה גדול.
5. העבודה חרזמן סייד מאחי ראנו במאמים על טף הקרסה הנטיערת.

רשם מאיר ליט
 ארמאי לתנוול.

העתיים:

- מר יצחק דני - מנהל אגף איכרס ופרוגרמה
- מר י. רזי - מהנדס מחוז המרכז.
- אילנה קריא - הקרן למסקי עזר בע"מ.
- י. מייחלסרן - ראש המועצה - כאן.
- רזה ארטמרי - בצבויה - כאן.
- היק גינורן - כאן.

723

FORM NO. 1

(To be filled by the holder of the account)

Name of the holder: _____

Address: _____

Date: _____

Handwritten scribbles

ACCOUNT STATEMENT

1. The balance in the account on 1st day of the month is Rs. 100.00.

2. Deposits made during the month are as follows:

Date	Particulars	Amount
5/11/11	By Cash	50.00
10/11/11	By Cheque	20.00
15/11/11	By Cash	30.00
20/11/11	By Cash	10.00
25/11/11	By Cash	10.00
30/11/11	By Cash	10.00

3. Withdrawals made during the month are as follows:

Date	Particulars	Amount
2/11/11	By Cash	20.00
7/11/11	By Cheque	30.00
12/11/11	By Cash	20.00
17/11/11	By Cash	10.00
22/11/11	By Cash	10.00
27/11/11	By Cash	10.00
31/11/11	By Cash	10.00

4. The balance in the account on 31st day of the month is Rs. 100.00.

Handwritten signature

Faint printed text at the bottom of the page, including a signature line and possibly a date.

משרד השיכון
 מנהל לבנייה כפרית ויישובי חולשים
 מחוז השרון
 דאר בנק
 נתקבל בתאריך
 20-01-1982
 למחולו של
 לעיורו של

.19.1.82

ש' 265

20/1/82


אל: מר ר. קנטרובסקי - ממונה על חוזים ומכרזים
 מאת: ד. יצחקי
הנידון: עבודות גינון ופיתוח - אריאל.

נא להוציא הזמנת עבודה בטי"כ 1,000,000 שקל בסכום מוחלט
 למועצה המקומית אריאל לביצוע עבודות גינון ופיתוח בישוב
 וע"פ אישור מוקדם של מהנדס מחוז המרכז מר י. רזי בדבר
 היקף העבודה והמחירים.

ב ב ר כ ה
 ד. יצחקי
 מנהל אגף איכלוס
 ופרוגרמות

העתק:

מר י. מרגלית, ראש המינהל לבניה כפרית
 מר י. רזי, מהנדס מחוז המרכז
 מר מ. פישר, מועצה מקומית אריאל



20.1.11.

1952

1. The following is a list of the names of the persons who have been appointed as members of the committee to inquire into the activities of the persons mentioned in the list below.

2. The names of the persons mentioned in the list below are those of the persons who have been appointed as members of the committee to inquire into the activities of the persons mentioned in the list below.

3. The names of the persons mentioned in the list below are those of the persons who have been appointed as members of the committee to inquire into the activities of the persons mentioned in the list below.

4. The names of the persons mentioned in the list below are those of the persons who have been appointed as members of the committee to inquire into the activities of the persons mentioned in the list below.