

9-11

מדינת ישראל  
משרדי הממשלה

משרד

רפוא

תיק מס'

כרזמה לכניסה אחוז ירושלים  
~~לפיתוח מחוז ירושלים~~  
פיוס ליה  
8/88 - 12/88

מחלקה

מנהל מחוז ירושלים

תיק מס'

9-11



שם תיק: בניה עירונית מחוז ירושלים -פרוגרמה לפיתוח מחוז ירושלים

מזהה פיוס: גל-6/42647

מזהה פריט: 00046hp

תאריך הדפסה: 07/06/2021

כתובת: 77-777-77-77

# חשהב"ש. רחוז ירושלים. שנת-1988

## פרוגרמה בניה

פרוגרמה	- 1717 יח' בוצע עד-31.3	881 יח'
חזה י-ם העיר	- 1131 יח' " " "	(305 יח')
בנה ביתך בי-ם		112 יח'
בנה ביתך מחוץ לי-ם		407 יח'
<u>עמותות ברמות + שטח כוששטיין</u>		112 יח'

1512 יח' סה"כ :

העבודות בוצעו בעיקר ב: ביתר, אריאל, מעלה אדומים,  
קרית-גת, אפרת, רמות, כסגת-זאב.

## פרוגרמת בניה - 1989

תכנית-2026 (חזה גלישה מ' 88 - 797)  
חזה י-ם-879. יו"ש-879 (ביתר, מעלה אדומים, אפרת, אריאל)





# חברה ב"ש. מוחזקת ירושלים • פרוגרמת תכנון

צרכים: 4.230.000

תכנית: 1988

פעילויות מאושרות ע"י ועדת הזמנות -	3.636.000	62%
תקציב תכנון מאושר	2.240.000	100%
נוצל בפועל	2.240.000	
בתהליך (מתכנן+גזברות)	389.000	

תכנית: 1989

צרכים	6.000.000	67%
מאושר ע"י ועדת הזמנות	4.026.000	47.5%
תקציב מאושר	1.900.000	

לא אושר - מוס"צ (ירושלים, מעלה אדומים, קרית-ארבע, אפקת וכו')  
ת.ב.ע. וכב"ש'ים - (אפקת, אריאל, קרית-ארבע, כמות)



משה ב"ש. מחוז ירושלים. פיתוח כללי.

צרכים: 67.765.000

תכנית - 1988

פרוגרמה מאושרת - 19.956.000

פרוגרמה חוקטנת - 16.609.000

הופעל - 17.896.000

חתום בגזברות - 16.609.000

צרכים: 69.500.000

תכנית - 1989

פרוגרמה מאושרת - כ' 12.000.000

אפשרות לעדיפות ב' - כ' 12.000.000

לא אושר: גמל פיתוח בשכונות בירושלים ובערי פיתוח.

גמר שטחים ציבוריים וכבישים.

כחולות ישראלי  
88

מספר תכנית והנדסה

מספר הביטוח והמיון

תאריך: 25/12/88

דו"ח בקרת טעימים תקציביים לתכנון מול תכנית עבודה שנמית

יתרה תכנית להפעלה	יתרה להפעלה	בחולין	נצל בפועל	כנס מוקצב	תאור	מספר טעיף	מחוז
240,120	49,057 45%	27,269 25%	33,674 31%	110,000	פקוח חוץ	290307065	ארצי
	80,000 100%	0%	0%	80,000	תכנון מוסדות	290309012	
	433,956 21%	571,205 27%	1,104,839 52%	2,110,000	תכנון	290309376	
	81,789 21%	305,161 78%	3,050 1%	390,000	קידום תכנון	290309384	
	560,000 100%	0%	0%	560,000	הרבה מטופל	290309913	
416,959	-15,326 -9%	18,274 11%	167,052 98%	170,000	תכנון	290309483	גליל
	45,497 24%	105,877 56%	38,626 20%	190,000	מטופלים	290309509	
618,899	-67,403 -16%	126,484 29%	370,919 86%	430,000	תכנון	290309582	חיפה
788,262	-191,912 -27%	194,940 27%	716,972 100%	720,000	תכנון	290309681	מרכז
738,654	68,414 62%	22,919 -21%	64,505 59%	110,000	פקוח חוץ	290307032	צפ
	48,972 10%	32,128 6%	418,900 84%	500,000	תכנון	290309780	
	139,717 37%	109,003 29%	131,279 35%	380,000	מטופלים	290309806	
1,131,664	189,056 6%	2,320 0%	2,723,264 94%	2,910,000	פקוח חוץ	290307016	ירושלים
	-476,251 -28%	635,596 38%	1,520,653 91%	1,680,000 560	תכנון	290309889	

2-2400

Faint header text at the top of the page, possibly including a date or reference number.

First main paragraph of text, starting with a faint opening word.

Second main paragraph of text, continuing the narrative or report.

Third main paragraph of text, providing further details.

Fourth main paragraph of text, discussing a specific aspect.

Fifth main paragraph of text, detailing an event or observation.

Sixth main paragraph of text, concluding a section or point.

Seventh main paragraph of text, possibly a summary or final thought.

Faint text at the bottom of the page, possibly a signature or footer.



סעיפים תקציביים

מספר סעיף טוב	תאור	מחוז	סכום מוקצב	סכום שהופעל	סכום בתהליך:	-בהכנה -בגזירות
290309384	קידום תכנון	ארצי	390000	3050	305161	5161
			= 79%	+ 1%	78%	300000
290309483	תכנון	גליל	470000	210711	149020	28116
			= 77%	+ 45%	32%	120904
290309509	מעוטם	גליל	190000	157668	117946	46288
			=145%	+ 83%	62%	71658
290309582	תכנון	חיפה	430000	428232	75553	44851
			=117%	+ 100%	18%	30702
290309681	תכנון	מרכז	970000	895428	121349	72133
			=105%	+ 92%	13%	49216
290309780	תכנון	נגב	500000	467784	170422	155250
			=128%	+ 94%	34%	15172
290309806	מעוטם	נגב	380000	250797	127022	124768
			= 99%	+ 66%	33%	2254
290309889	תכנון	ירושלים	2240000	2103922	526798	204069
			=117%	+ 94%	24%	322730
290309913	רדבה	ארצי		0%	0%	

2 בחרי דפדוף 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ? [C ]

2.630.000

זכום - 6  
 א"מ - 4  
 א"ק - 1.9

# מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון  
מחוז ירושלים

תאריך: כא' כסלו תשמ"ט  
מספר: 30 נובמבר 1988

## 1. מצב תכנון

מצב הפעלת התכנון חמור היות ובשנים האחרונות לא קיבלנו התקציבים הדרושים לקידום התכנון בצורה שתאפשר לנו הפעלת פרוגרמת בניה פיתוח ומוסדות. לדוגמא: למרות שאושרו ע"י ועדת הזמנות חוץ פעולות המסתכמות ב-3.1 מליון ש"ח הסכום שהוקצב למחוז היה רק 1.68 מליון ש"ח. הפעולות שאושרו (3.1 מליון ש"ח) אינן כוללות סעיפים חשובים נוספים אשר עבורו מתבקש תקציב נוסף.

לדוגמא: פטגות זאב מערב - מוס"צ  
אריאל - בנה ביתך אזור נוסף  
אריאל - שלב ד'

ב-17.10.88 פניתי למר אבימר-גיל מנהל אגף התכנון והנדסה בבקשה להגדיל את תקציב התכנון המאושר למחוז ירושלים והוא הבטיח להגדילו במקצת.

## 2. פרוגרמת פיתוח כללי

מדי שנה משרד הבינוי והשיכון מקציב סכומים ניכרים לעבודות פיתוח כללי. למרות המאמץ, התקציבים דלים ולא מספיקים כדי להדביק את הפיגור העצום שנוצר במשך הזמן. ככל הישובים גובה משהב"ש מחברות הבניה את מלוא הוצאות הפיתוח הכוללים שטחים ציבוריים פתוחים וכבישים קומפלט, למרות זאת, בעקבות חוסר תקציב, איננו משלימים את עבודות הפיתוח דבר שגורם לחוסר נוחות לתושבים ולאי העברת הכבישים לרשויות כמקובל.

# מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון  
מחוז ירושלים

חאריך:

מספר:

- 2 -

בשנת 1985 ערכנו בדיקה מקפת של הפעולות הנדרשות לצורך השלמת הכבישים והמדרכות והעברתם לעיריית ירושלים והגענו לסכומים הנדרשים לשם כך. הסיכומים בין עיריית ירושלים והנהלת המשרד היו כי העבודות האלה יבוצעו במשך 3 שנים.

מהטבלה הרצ"ב רואים כי בשנת 1985 בוצעו 10.8% מהנדרש בשנת 1986 בוצעו 10.6% מהנדרש בשנת 1987 בוצעו 17.1% מהנדרש בפרוגרמות 1988 נכללו ס"ה 75,000 ש"ח בלבד לעבודות מהסוג הנ"ל.

למרות שמנתוני הנ"ל מתברר כי ביצענו כ- 38.5% מהנדרש, הסכום הדרוש כיום גבוה יותר מהסכום שקבענו בשנת 1985 (3,029,612 ש"ח) וזאת כתוצאה של תוספת שכונות חדשות וכבישים חדשים.

הסכום הדרוש כיום להשלמת כבישים ומדרכות (לפי מדד 4.85) הוא 4,930,102 ש"ח.

### 3. פרוגרמת בניה

פרוגרמת הבניה של מהוז י-ג הסתכמה ב- 2,356 יח"ד. מזוז באזור יו"ש 746 יח"ד.

בישיבה שהתקיימה אצל המנכ"ל בנושא הפעלת פרוגרמת הבניה נמסר שעד 1.10.88 הופעלו 365 יח"ד כאשר התחזית שלנו עד גמר השנה התקציבית היתה שניתן להפעיל בין 900 ל-1,000 יח"ד.

רשם: ל. קוקוש



אומדן עלות השלמת כבישים ומדרכות  
 מדד 10/88 - 13,326,252 ש"ח  
 מדד 4/85 - 4,930,102 ש"ח

אומדן  
 עלות השלמת כבישים ומדרכות - מדד 4/85 (ש.ח.)

87,86,87 ו 1312  
 1.167  
 3.029  
 1.167  
 1.862  
 1.918  
 3-780  
 4.86777

1988 פרוגרמת		בוצע ב- 1987		בוצע ב- 1986		בוצע ב- 1985		עלות לפי הערכה			שכונות
%	כבישים ומדרכות	%	כבישים ומדרכות	%	כבישים ומדרכות	%	כבישים ומדרכות	עבודות מינימלי	משהכ"ש כל עבודות	עיריית ירושלים	
		17	320,000	13.1	246,871	10.27	191,813	419,870	1,879,459	3,716,160	רמות אלון .1
		45	20,300	5.6	25,146	21.	94,152	60,500	447,500	1,044,230	תלפיות מזרח .2
		25	178,000	7.	49,123	6.	42,105	296,060	702,653	1,870,917	גילה .3
	75,000	17.1	518,300	10.6	321,140	10.8	328,070	776,430	3,029,612	6,633,307	סה"כ 1
											<u>תוספות בשכונות</u>
									233,000		רמות .1
									925,000		פסגת זאב .2
									75,000		גילה .3
									50,000		תלפיות .4
									1,283,000		סה"כ 2
									358,000		
											<u>כבישי חיבור לשכונות</u>
									225,000		כביש 13 .1
									1,110,000		כביש גולדה .2
									260,000		כביש למעלה אדומים .3
									95,000		כביש הרכס .4
									95,000		כביש פת .5
									1,785,000		סה"כ 3
									1,560,000		
									3,068,000		סה"כ 2 + 3
									1,918,000		





טבלת חיכוי כל העבודות שהופעלו

צ"ח חודש 11.88 סכומי הפרוצנטה

12.88

ה	ד	ע	פ	ק	סכומי הפרוצנטה	שכונת	מס' חצ"ה
607,370	255,200	352,170	766,000	ז'יפה	1	✓	
151,800	-	151,800	182,000	ב'ג' צ'פה	2	✓	
903,100	273,600	629,500	803,000	רחוב	3	✓	
634,850	86,450	548,400	605,000	ג'מפיות אפרח	4	✓	
2,217,840	448,100	1,769,740	2,441,000	פסגת סאב	5	✓	
1,448,340	-	1,448,340	1,940,000	ג'נה י'צ'קה	6	✓	
-	-	-	50,000	אלבי' ע'א'ז	7	✓	
291,600	157,900	133,700	190,000	ז'ב'ג' סאב	8	✓	
1,002,200	259,900	742,300	798,000	א'ז'פה א'צ'ו'א'י'ם	9	✓	
109,400	-	109,400	244,000	ב'י'ג' ש'מ'ש	10	✓	
235,100	2,100	233,000	215,000	א'ז'פה א'פ'ר'י'ם	11	✓	
651,000	4,200	646,800	670,000	ק'ר'י'ג' א'מ'ס'א'כ'י'	12	✓	
53,500	-	53,500	90,000	א'ש'ק'ט'ון	13	✓	
1,051,400	-	1,051,400	1,220,000	ק'ר'י'ג' ע'ג'	14	✓	
567,720	4,500	563,220	1,275,000	ק'ר'י'ג' א'ר'ב'ע'	15	✓	
2,335,200	502,000	1,833,200	2,624,000	א'ר'י'א'ס	16	✓	
1,031,910	-	1,031,910	3,243,000	ב'י'ת'ר	17	✓	
140,200	39,100	101,100	900,000	י'ש'ו'ר'י'ם ח'צ'י'ם	18	✓	
500,000	-	500,000	1,700,000	כ'ס'ט'י	19	✓	
14,124,430	2,033,050	11,845,980	19,956,000	סה"כ			

16.692.940



1087  
 ע"מ (מחיר)  
 ע"מ (מחיר)

טבלת חיכוי כל העמודים והופסדו  
 צד חודש 12.88 ט"ו חמ"ג הפרוצנטה

נ"מ

ה	ד	ע	פ	ה	סכום הפרוצנטה	שכונת	מס' סדר	מס' סדר
סה"כ	חכמים	סעיפי פראגמט						
742,870	255,200	487,670	766,000	ז'יפה	1	✓		
151,800	-	151,800	182,000	ב'ג' צ'פפה	2	✓		
903,100	273,600	629,500	803,000	רחוב	3	✓		
634,850	86,450	548,400	605,000	ג'מפיות אונתה	4	✓		
2,258,540	488,800	1,769,740	2,441,000	פסגת כ"א	5	✓		
1,448,340	-	1,448,340	1,940,000	ג'ה י'עק"ה	6	✓		
-	-	-	50,000	א"ב' ע'ז	7	✓		
291,600	157,900	133,700	190,000	ז'ב"ג כ"א	8	✓		
1,002,200	259,900	742,300	798,000	א'ע"ה א"ב"א"מ"י	9	✓		
109,400	-	109,400	244,000	ב'יג ש"ש	10	✓		
235,100	2,100	233,000	215,000	א'ע"ה א"ב"ר"י	11	✓		
651,000	4,200	646,800	670,000	ק"ר"יג א'מ"א"כ"י	12	✓		
53,500	-	53,500	90,000	א'שק"מ"ן	13	✓		
1,051,400	-	1,051,400	1,220,000	ק"ר"יג ע"ג	14	✓		
567,720	4,500	563,220	1,275,000	ק"ר"יג א'ר"ב"ע	15	✓		
2,350,900	517,700	1,833,200	2,624,000	א"ר"י"א"ס	16	✓		
1,031,910	-	1,031,910	3,243,000	ב'יג ר	17	✓		
140,200	39,100	101,100	900,000	י'ש"ר"י"מ ח"צ"י"מ	18	✓		
500,000	-	500,000	1,700,000	כ"ע"י	19	✓		
14,124,430	2,089,450	12,034,980	19,956,000	סה"כ				
550,000	-	א"מ	א"מ	א"מ				
13,574,430								

פריאור, כ"ו, תש"ח

הערה	הופעל (שכר 07) עד:		המדידה המבורח המלצה	מס' המדידה	חברה	מסמך מ"ד 27 פרויקט	קרקע	שכונה	סמ"כ מ"ד ב"ש	י"ח
	31.3.81	27.12.80								
									1,717 1131	מסמך 1000 צוהמ"ד 27
165	100			20.01.88	רמס	128	מ.מ.מ.	כרמ'ס	302	רמס
	-			3.10.88	מ"פ	126	מ.מ.מ.	כרמ'ס		
	12	12	16.12.84	5.26.03.18	רמס	12	מ.מ.מ.	1-ה		
	36	36	--	5.26.03.19	רוב'ממ"ד	36	מ.מ.מ.	מ.מ.מ.		
	17	17	.05.79	5.29.02.12	מ"פ			א. הנדס		
	-			29.08.88	מ.מ.מ.	76	מ.מ.מ.	מ.מ.מ.	414	מ.מ.מ.
	-			3.11.88	רמס	78				
	-			3.11.88	מ.מ.מ.	90				
	-				מ.מ.מ.	90				
	-				מ.מ.מ.	90				
	6			.05.82	מ.מ.מ.					מ.מ.מ.
	24	24	.03.84	5.01.01.01	מ.מ.מ.	42	מ.מ.מ.		42	מ.מ.מ.
	-			5.04.84	מ.מ.מ.	32	מ.מ.מ.	מ.מ.מ.	261	מ.מ.מ.
142	73	73	23.10.87	5.53.05.02	מ.מ.מ.	73	מ.מ.מ.	מ.מ.מ.		
	18	18	23.10.87	5.53.05.03	מ.מ.מ.	18				
	-			25.10.87	מ.מ.מ.	17				
	51	51	27.12.87	5.53.05.07	מ.מ.מ.	51				
					מ.מ.מ.	70				
	16			5.09.88	מ.מ.מ.	16	מ.מ.מ.	מ.מ.מ.	98	מ.מ.מ.
	47			20.01.88	מ.מ.מ.	47	מ.מ.מ.	מ.מ.מ.		
	33	33		5.37.02.23	מ.מ.מ.	33	מ.מ.מ.	מ.מ.מ.		
	97	97	14.07.88	5.65.01.01	מ.מ.מ.	97	מ.מ.מ.		201	מ.מ.מ.
	104			23.07.88	מ.מ.מ.	104	מ.מ.מ.			
	72	72			מ.מ.מ.			מ.מ.מ.	30	מ.מ.מ.
	30				מ.מ.מ.	30	מ.מ.מ.			
	75	75	20.08.88	5.64.02.204	מ.מ.מ.	7+68	מ.מ.מ.		168	מ.מ.מ.
	-				מ.מ.מ.	100	מ.מ.מ.			
	-				מ.מ.מ.	29	מ.מ.מ.		29	מ.מ.מ.
	12			30.11.88	מ.מ.מ.	30	מ.מ.מ.	מ.מ.מ.	112	מ.מ.מ.
82	6			5.07.88	מ.מ.מ.	42	מ.מ.מ.	מ.מ.מ.		
	34			19.05.86	מ.מ.מ.	34	מ.מ.מ.	מ.מ.מ.		
	-			30.10.87	מ.מ.מ.	63	מ.מ.מ.		63	מ.מ.מ.
	2	2			מ.מ.מ.			מ.מ.מ.		
	28	28			מ.מ.מ.			מ.מ.מ.		
	92	544								

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

מס' תב"ע	מס' תב"ע	מס' הקצאה	חברה	מקום	עדות/שבועה
30+	60	בש/א78		האמאזני	בית שמש
84*		5/122/03/9	מינרב	מרכז	קרית גת
38*	44	29/102/02/8 155/03/8	אשר	שבועה צפונות שבועה מ"א	ק. מלאכי
76+	74r	7/126/03/4 19/101/02/4	שיכון עובדים יובל אד	משכון מרכז זוחל	אשקלון

א"ב מפות עם סיגון אתר הבניה של הפרוייקטים החדשים ברשימה הנ"ל.

בנוסף לפרוייקטים המפורטים ברשימה הנ"ל, בסיומת משרדנו לקדם במשך שנה תקציבית זו את התכנון המפורט בארבעה אתרים (13 מרחק).

בכבוד רב,

ש. כהן  
מנהל המחוז

- המחלקה:
- מר מ. גת - מיינהל מקרקעי ישראל
  - מר א. צימרון - אגף נכסים
  - מר ל. קוקוש - מנהל חמ"ת השכנת
  - מר א. זקוני - זחמ"ת תל אביב
  - מר צ. אפרתי - מנהל חמ"ת פרואורמות
  - מר ב. זיל - חמ"ת פרואורמות



16.12.88

*[Handwritten signature]*

*כניסה נכונה*

הערות	הופעל (מלב 07) עד:		מס' הקצאה	חברה	מספר יח"ד לפי פרויקט	קרקע	טכונה	סה"כ יח"ד ביישוב	יישוב
		1.12.88							
								1.194	מחוז ירושלים
17		17	.05.79	5.28.02.12	ש"פ		ג. קנדה	870	עזה:עיר י-ם
100			20.01.88	5.28.01.42	רמט	128	כרמי	302	גילה
			3.10.88	5.28.01.43	שו"פ	126	כרמי		
12		12	16.12.86	5.28.03.18	רמט	12	ה-1		
36		36	--	5.28.03.19	רוב'נשטיין	36	פרטי		
			28.08.88	5.22.01.56	טרייגר	76	מזרח	414	נוה יעקב
			3.11.88	5.22.01.58	רמט	78			
			3.11.88	5.22.01.57	חפציבה	90			
					טרם נקבע	90			
					טרם נקבע	80			
6		6	.05.82	5.27.03.12	רסקו				רמות
24		24	.03.84	5.01.01.01	מרל"ז	42	מ.מ.י.	42	עמק רפאים
			5.04.84	5.53.01.25	אשד	32	מ.מ.י.	261	פסגת זאב
73		73	23.10.87	5.53.05.02	אשד	73	מ.מ.י.		
18		18	23.10.87	5.53.05.03	רמט	18	מ.מ.י.		
			25.10.87	5.53.05.05	רמט	17			
		51	27.12.87	5.53.05.07	אזורים	51			
					טרם נקבע	70			
16					סמסי	16	מ.מ.י.	96	מעלה אדומים
47			5.09.88	5.37.08.07	חיים זקן	47	מ.מ.י.		
33		33	20.01.88	5.37.02.23	שו"פ	33	מ.מ.י.		
97		97	14.07.88	5.65.01.01	אשד	97	מ.מ.י.	201	ביתר
104			23.07.88	5.65.01.02		104	מ.מ.י.		
72		72			עב. אפרת		הגפן, תאנה		אפרתה
					אור עבודות	30	מ.מ.י.	30	
75		29	30.08.88	5.64.02.204	בן יקר גת	7+68	מ.מ.י.	168	אריאל
					טרם נקבע	100	מ.מ.י.		
					<del>מכש</del>	28	מ.מ.י.	28	מעלה אפרים
					מ. אביב	30	מ.מ.י.	112	תלפיות מזרח
42			30.11.88	5.24.03.21	חפציבה	42	מ.מ.י.		
6			5.07.88	5.24.03.20	חפציבה	6	מ.מ.י.		
34			19.05.86	5.24.02.21	אשד	34	מ.מ.י.		
			30.10.87	5.44.04.02	מינרב	63	מ.מ.י.	63	קרית גת
2		2			יוכל גד		ברדיאן		גבעת זאב
28		28			אפרידר				אשקלון
842		498							

המחלות  
מאפריל 88  
עד סוף  
אוקטובר

המחלות מאפריל 88 עד סוף אוקטובר	הערות	סוגי מימון				חברה	מס' יחיד לפי פרויקט	קרקע	שכונה	מס' יחיד ביישוב	מס' ישוב
		גדלי דירות	2	3	4						
177										מחוז ירושלים: 1,194	
										מזה: עיר י-ם: 870	
						רמט	128	מ.מ.י.	כרמי	302	גילה
						טו"פ	126	מ.מ.י.	כרמי		
12		12			12	רמט	112	מ.מ.י.	ה-1		
		24	12		24	12	36	פרטי			רובינשטיין
						טרייגר	76	מ.מ.י.	מזרח	414	נוה יעקב
		52	26		78	רמט	78				
		5	40	44	90	חפציבה	90				
						טרם נקבע	90				
						טרם נקבע	80				
24			18	24	42	מרל"ז	42	מ.מ.י.		42	ענק רפאים
						אשר	32	מ.מ.י.	מ.לוי	261	פסגת זאב
73						אשר	73	מ.מ.י.	מ.לוי 13-דרום		
17						שכע	18				
						רמט	17				
51						אזורים	51				
						טרם נקבע	70				
					30	מ.מ.י.	30	מ.מ.י.	פרלשטיין	112	מלפיות מזרח
					42	חפציבה	42	מ.מ.י.	פרלשטיין		
					6	חפציבה	6	מ.מ.י.	פרלשטיין		
					34	אשר	34	מ.מ.י.	מעלות אלרם		
		42	18	3	63	מינרב	63	מ.מ.י.		63	קרית גת
169										573	יהודה יטמרון
		8	8		10	6	16	מ.מ.י.	אתר 6	96	מעלה אדומים
		12	29	6	33	14	47	מ.מ.י.	אתר 8		
					25	8	33	מ.מ.י.	אתר 9		
97		25	102	73	31	170	201	מ.מ.י.		201	ביתר
			50			50	50	מ.מ.י.	דמי חנה	50	אלון מורה
72					30		30	מ.מ.י.	הדקל	30	אפרתה
					51	171	68	מ.מ.י.	בן יקר גת	168	הר"א
							100	מ.מ.י.	טרם נקבע		
							28	מ.מ.י.	טכנר	28	מעלה אפרים



משרד הבינוי והשיכון

אגף נכסים ודיוור

כא"כ כסלו התשמ"ט  
30 בנובמבר 1988

פרוגרמת בניה 1988/89

טיוטא ג'

10/11 -  
63  
573  
700  
100

התחלות מאפריל 88 עד סוף אוקטובר	הערות	גדלי דירות				סוגי מימון התמי-חלקי/חופשי בנות	חברה	מס' יחיד לפי פרוייקט	קרקע	שכונה	סה"כ יחיד בישוב	ישוב
		5+	4	3	2							
753										5.527	סה"כ ארצי	
79										396	מחוז הגליל	
12			12		12		אברהם יצחק	12	מ.מ.י. 12	12	בית שאן	
					25		טרם נקבע	25	מ.מ.י. 25	25	חצור	
					30	20	אשרד	50	מ.מ.י. 50	182	כרמיאל	
		24			24		כאן גולן	24	מ.מ.י. 24			
			8		8		וויניק	8	מ.מ.י. 8			
			16		16		וויניק	16	מ.מ.י. 16			
					40	10	שו"פ	50	מ.מ.י. 50			
34			34		34		שו"פ	34	מ.מ.י. 34			
			34		18	16	ג'ורג לחאם	34	מ.מ.י. 34	34	מגדל	
			18		18		מבני גרניט	18	מ.מ.י. 18	18	מנחמיה	
			4		4		כאן גולן	4	מ.מ.י. 4	4	נצרת עילית	
							טרם נקבע	30	מ.מ.י. 30	79	נצרת תחתית	
6		6	6	6	18		בולוס גד	18	פרטי 18			
16				16	16		עבדול קאדר	16	מ.מ.י. 16			
			15		15		פאהום טארק	15	פרטי 15			
							טרם נקבע	30		30	עיר	

1506  
85  
1956



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Main body of faint, illegible text, appearing to be a list or detailed report.

התחלות מאפריל 88 עד סוף אוקטובר	ה ע ר ו ת	סוגי מימון				ח ב ר ה	מס' יח"ד לפי פרוייקט	קרקע	ע כ ו נ ה	סה"כ יח"ד בישוב	י ש ו ב
		גדלי דירות	2	3	4						
11		12				12	בוסמת	מ.מ.י. 12	יפה נוף	12	קרית שמונה
<u>102</u>										<u>757</u>	מחוז חיפה
							חורי	פרטי 14	שד' הציונות	132	חיפה
							בונה הארץ	מ.מ.י. 30	חליסא		
							א.פלד	מ.מ.י. 22	חליסא		
							טרם נקבע	מ.מ.י. 44	ניסנס		
22		2	20			22	בולוס גד	מ.מ.י. 22	עין הים		
			22	11			יובל-גד	משב"ש 33	שלב א'	369	חיפה-ד.אלון
10			56	36			א.דורי	משב"ש 93	שלב א'		
			48	21	9		שו"פ	משב"ש 78	שלב ב'		
			45	19			אזורים	משב"ש 64	שלב ב'		
			70	31			יובל-גד	משב"ש 101	שלב ב'		
						10	מבני גרניט	מ.מ.י. 10	רח' רמב"ם	10	טירת הברשל
24			24			24	תבור גלבווע	פרטי 24		24	כפר ג'ת
							תבור גלבווע	מ.מ.י. 41	הכפר	41	כפר מכר
							טרם נקבע	מ.מ.י. 10	ד. מוגן	52	מעלות
42				42		42	דיור ב.פ.	מ.מ.י. 42			
								מ.מ.י. 40	שכ' דתית	93	עכו
4		20	20			40	שו"פ	מ.מ.י. 40	שכ' דבורה		
						13	רם	מ.מ.י. 13	החורשה		

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines and appears to be a list or a set of instructions, but the characters are too light to transcribe accurately.



התחלות מאפריל 88 עד סוף אוקטובר	ה ע ר ו ת	גדלי דירות	סוגי מימון	חברה	מס' יח"ד לפי פרויקט	קרקע	שכונה	סה"כ יח"ד ביישוב	י ש ו ב
		5+ 4 3.5 2	רתמי-חלקי חופשי						
				אור חדש	36	מ.מ.י.	מוסד	36	רכסים
102								1,801	מחוז מרכז
		7 14 7	28	שו"פ	28	מ.מ.י.	רובע יא'	132	אשדוד
			56	טרם נקבע	56	מ.מ.י.	רובע יא'		
		48	48	כחטן	48	פרטי	רובע יא'		
		32 32	64	זלינגר	64	מ.מ.י.	ג'סי כהן	162	חולון
				טרם נקבע	64		"		
34		2 24 8	2 32	שו"פ	34	מ.מ.י.	מפדה		
13			19	רמט	19	מ.מ.י.	בן צבי	19	ייבנה
				שרובט	32	מ.מ.י.	יוספטל	32	כפר סבא
		24 30	14 40	בן יקר	54	מ.מ.י.	רכבת	200	לוד
				טרם נקבע	36	מ.מ.י.	מזרח		
				טרם נקבע	30	מ.מ.י.	"		
				רמט	29	מ.מ.י.	מזרח		
				טרם נקבע	23	מ.מ.י.	"		
				בן עמי	28	מ.מ.י.	נוה ירק		
		4 26 36		אשדוד	66	מ.מ.י.	רובע 12	381	נתניה
		18 48		רמט	66	מ.מ.י.	"		
		20 46 6		בן-יקר	72	מ.מ.י.	"		
		28 32		מרל"ז	60	מ.מ.י.	"		
				שרובט	36	מ.מ.י.	"		
			81	טרם נקבע	81	מ.מ.י.	הוסטל		

\* יתרות מפגרמת בניה 1987/8



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
 DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
 DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
 5712 S. UNIVERSITY AVENUE  
 CHICAGO, ILLINOIS 60637

DATE: \_\_\_\_\_

TO: \_\_\_\_\_

FROM: \_\_\_\_\_

SUBJECT: \_\_\_\_\_

RE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


התחלות מאפריל 88 עד סוף שנה	הערות	גדלי דירות				סוגי מימון		חברה	מס' יחיד לפי פרויקט	שכונה	סה"כ יחיד בישוב	ישוב
		5+	4	3.5	2	התחייבות	חופשי					
			16	68						272	ראש העין	
								רמ"ט	84	גבעת הסלעים		
								אשד	46	"		
								שו"פ	42	"		
								טרם נקבע	32	"		
			14	12	24		50	בן-יקר	50	"		
		קומפ"ים						אוריאלי	18	החורשים		
				16			16	מריו לזניק	16	רח' הלל	16	
28			28				28	שו"פ	28	כנרת ישראל	28	
							20	אליאב	20	ר. עמידר	117	
15				6	9		15	כחטן	15	ר. האקמה		
								כחטן	36	ר. האקמה		
								טרם נקבע	46	ג. גאולה		
							18	רמט	18	קרית שרת	134	
				6	12		18	אברהמי	18	"		
				48	8		56	שו"פ	56	"		
							42	שכ"ע	42	"		
								שו"פ	152	חולות	200	
				48			48	שו"פ	48	"		
					20		20	שו"פ	20	זכ. גבירול	20	
					12		12	מריו לזניק	12	רח' ארליק	76	
							64	שו"פ	64	רמת אביב		
12				4	8		12	צמד	12	"	12	

\* יתרות מפרוגרמת בניה 1987/8

התחלות מאפריל 88 עד סוף אוקטובר	הערות	גדלי דירות				סוגי מימון		חברה	מס' יחיד לפי פרויקט	שכונה	סה"כ יחיד בישוב	ישוב
		5+	4	3	2	התחייבות	חופשי					
										437	ינ"ש	
									89	צוותא ב'	169	
								שו"פ	20	"		
								טרם נקבע	60	כפיר יוסף		
								"	50	"	50	
								"	80	"	80	
								"	20	"	20	
								"	42	משב"ש	118	
								"	18	משב"ש		
								אשד	26	"		
								אברהמי	32	"		
124										369	מחוז הנגב	
36			22	12		6	30	שו"פ	36	מערב 2	281	
			36	24			60	שו"פ	60	"		
32								אברהמי	50	מערב 3		
								אשד	40	"		
44			35	6	3	11	32	מרל"ז	44	"		
12			23			11	12	בן יקר גת	23	"		
			2	6	4		8	4	12	יעלים		
								טרם נקבע	16	שכ"א		

\* יתרות מפרוגרמת בניה 1987/8





כפולות  
88

5.12.

מ.מ.מ. (בא.מ.מ.)

מחלקות	הערות	גדלי דירות	סוגי מימון	חברה	מס' יחיד	קרקע	שכונה	סה"כ יחיד	ישוב
מאפריל 88		5+4	3	2	דחוי-חלקי וחופשי				
עד סוף					בנות				
אוקטובר									

177								מחוז ירושלים	1,194
								מזה: עיר י-ם	870
					רמט	128	מ.מ.מ.	כרמי	302
					שו"פ	126	מ.מ.מ.	כרמי	
12		121		12	רמט	112	מ.מ.מ.	ה-1	
		124	12	24	רובינשטיין	136	מ.מ.מ.		
		152	26	78	מרייגר	76	מ.מ.מ.	מזרח	414
		6	140	44	רמט	78			
					חפציבה	90			
					טרם נקבע	90			
					טרם נקבע	80			
24			18	24	42	מרל"ז	מ.מ.מ.		42
						אשדר	מ.מ.מ.	מ.לוי	261
73						אשדר	מ.מ.מ.	13 דרום	
17						שבע			
						רמט			
51						אזורים			
						טרם נקבע			

								מלכיות מזרח	112
				30		מ.מ.מ.	פרלשטיין		
				42		מ.מ.מ.	חפציבה		
				6		מ.מ.מ.	חפציבה		
				34		מ.מ.מ.	אשדר	מעלות ארם	
		142	118	3	63	מ.מ.מ.	מינרב		63

								יהודה ושומרון	573
169		8	8		10	6	מ.מ.מ.	סאסי	16
		12	29	6			מ.מ.מ.	אתר 8	96
					33	14	מ.מ.מ.	חיים זקן	47
					25	8	מ.מ.מ.	שו"פ	33
97		126	102	173	31	170	מ.מ.מ.	אשדר	201
							מ.מ.מ.	אתר 9	
							מ.מ.מ.	אתר 8	
							מ.מ.מ.	אתר 8	
							מ.מ.מ.	אתר 9	
72					30		מ.מ.מ.	אור עבודות	30
					51	17	מ.מ.מ.	בן יקר גת	68
							מ.מ.מ.	טרם נקבע	100
							מ.מ.מ.	שכטר	28
							מ.מ.מ.	מעלה אפרים	28

93/88 - 89

קמ"ק  
מאגף  
89

הבית הדין והשיכון  
אגף נכסים ודיוור

קריית הממשלה ת"ד 18110  
ירושלים 91180 טל 277211

משרד השיכון  
מחוז ירושלים  
22-42-1883  
דיוור נכנס

תאריך: יג' בטבת  
תשמ"ט 1988  
21 בדצמבר

מספר : שצ171001

מנהל  
מנהל  
מנהל  
מנהל

אל: מנהלי מחוזות

הנדון: פרוגרמת בנייה 1989/90

11/2

בימים אלו נערך המשרד לקראת תקציב 1989/90.

אבקשכם להגיש הצעותיכם לפרוגרמת בנייה לשנה זו.

אודה על קבלת ההצעות עד ל- 15.1.89.

21.89

ב ב ר כ ה,

ש. צימרמן  
מנהלת אגף נכסים ודיוור (בפועל)

העתק: ע. אונגר - מנכ"ל.

שצ/רמ



SECRET  
MAP 10000 10000

10000 10000 10000  
10000 10000 10000

10000 10000 10000  
10000 10000 10000

10000 10000 10000

10000 10000 10000

10000 10000 10000  
10000 10000 10000  
10000 10000 10000

10000 10000 10000  
10000 10000 10000

10000 10000 10000

10000

י"ג טבת תשמ"ט  
21 דצמבר 1988

הבינתי והשיבתי  
מחוז ירושלים  
ת"ל 22  
988-12-2  
דו"ר נכנס

ב  
סלימא

אל: מר ד. בן אלול  
ממונה מוס"צ ארצי

הנדון: תקציב הועדה הבינמשרדית לבית כנסת

הופחענו לקבל את רשימת בתי הכנסת שאושרו ע"י הועדה הבינמשרדית לפיתוח מבנה דת לטיפולנו. הועדה אישרה מענקים לבניית בתי כנסת לישובים שונים ובשכונות שלמשרדנו לא היתה כל נגיעה וטיפול בהם לעומת זאת בתי הכנסת שבקשנו לכלול במסגרת זו ואשר מבחינתנו היו מוכנים לביצוע לא אושרו כלל כגון: פסגת זאב - בית כנסת שכבר היה מוכן חוזה לחתימה. ותפיות מזרח שלגביו היתה התחייבות מוקדמת.

אודה לך אם תבהיר לנו כיצד יש לטפל בנושא זה בעתיד.

בברכה,

  
בית אפרתי

מנהלת מחלקת פרוגרמות

העתק:

- מר יהודה פתאל - מנהל אגף פרוגרמות
- מר א. לויין - אגף התקציבים
- מר ש. כהן - מנהל המחוז ✓
- גב' ע. קויחי - רכזת בכירה (מוס"צ)



RECEIVED  
MAY 19 1966

62-51-0

FIVE EIGHT

THE  
MAY 19 1966

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

IT IS THE POLICY OF THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION TO  
OBTAIN INFORMATION FROM ALL SOURCES AVAILABLE TO IT  
IN ORDER TO MAINTAIN AN EFFECTIVE RECORD OF THE  
ACTIVITIES OF ALL PERSONS WHOSE NAMES ARE  
ON THE REGISTERED MAIL LIST OF THE  
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
AND TO MAINTAIN AN EFFECTIVE RECORD OF THE  
ACTIVITIES OF ALL PERSONS WHOSE NAMES ARE  
ON THE REGISTERED MAIL LIST OF THE  
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

RECEIVED  
MAY 19 1966

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
WASHINGTON, D. C. 20535



# מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון  
מחוז ירושלים

תאריך: י"ב טבת תשמ"ט  
מספר: 20 דצמבר 1988

משרד הבינוי והשיכון  
מחוז ירושלים  
ת"ד הלל 23

18-01-89

**דואר נכנס**



אל: מר יהודה פתאל  
מנהל אגף פרוגרמות

הנדון: השלמות פיתוח שכונות ותיקות

הנני מתייחסת להודעתו בע"פ של מר א. לחובסקי, בדבר קיצוץ התקציב להשלמות פיתוח שכונות ותיקות.

כידוע לך הפרוגרמה הוכנה לאחר קבלת המסגרת התקציבית מאגף הפרוגרמות תוך תיאום עם הרשויות המקומיות ולאחר סינון וסיווג העבודות בסדר עדיפות, כאשר הרשויות מחייבות לממן 50% מעלות הביצוע.

עד כה יצאו הזמנות לישובים: בית שמש 100,000 ש"ח וקרית גת 100,000 ש"ח.

מאחר וכללתם במסגרת זו גם את מבשרת ירושלים והטיילת ברובע היהודי, התוצאה היא שנתר תקציב של כ - 150,000 ש"ח לקרית מלאכי, מטה יהודה והעיר ירושלים והחלוקה תהיה 50,000 ש"ח לכל ישוב. למעט מטה יהודה לא ניתן להשלים עבודה כל שהיא במסגרת זו.

בברכה,

צביה אפרתי


מנהלת מחלקת פרוגרמות

העתק:

מר ש. כהן - מנהל המחוז ✓

מר א. לחובסקי - ס/מנהל אגף פרוגרמות

גב' ע. קוויטצי - רכזת בכירה (מוס"צ)



סיכום ישיבה בנושא פרוגרמת בנייה 1988/89 מחוז ירושלים ויו"ש  
בתאריך 3/11/88 אצל המנהל הכללי

נוכחים: ש. צימרמן, ש. כהן, ל. קוקש, א. גיל, ש. צור,  
ס. אלדור, צ. בירן, י. שוורץ.

1. גילה יח"ד חברת רמט (כרמי).  
להערכת המחוז רמט תתחיל בבנייה 100 יח"ד בלבד,  
המנכ"ל מבקש להודיע לחברה להתחיל בבניית כל הפרוייקט (128 יח"ד)  
עד 31/3/88.
- 126 יח"ד חברת שו"פ  
החברה מעוניינת בבנייה אך טרם נפגשה עם מתכנן כרמי.  
להערכת המחוז שו"פ תתחיל בבניית 100 יח"ד.
- 12 יח"ד רמט - הותחל בבנייה.
2. תלפיות מזרח 30 מ. אביב - לא יופעל.  
42 חפציבה (פרלשטיין) - שינוי ת.ב.ע. בטיפול. החברה תפעל עד  
31/3/89.  
6 חפציבה (פרלשטיין) - הבניה בספק.  
34 יח"ד - חברת אשרד (מעלות אלרם) - הבניה בספק.
3. עמק רפאים 42 יח"ד חברת מרל"ז - 24 יח"ד הותחלו בבנייה.
4. פסגת זאב 56 יח"ד (מתחם 42) חברת יובל גד - לא יופעל ע"י החברה.  
40 יח"ד (שרייבמן) חברת חפציבה.  
החברה אינה מעוניינת בבנייה, הגישו תכניות לא מקובלות ולכן לא  
אושרו.  
סוכם להציע הפרוייקטים של יובל-גד וחפציבה לחברת אחרות.  
32 יח"ד (מ.לוי) חברת אשרד - יש להודיע לחברה כי ההסכם בדבר הנחות  
בחיוב הפתוח מוגבלות עד 31/3/89.
5. פסגת זאב מערב (רובע 13)  
73 אשרד - יתרות משנה שעברה - הותחל  
18 שכ"ע - יתרות משנה שעברה - הותחל  
17 רמט - יתרות משנה שעברה - טרם הותחל  
51 אזורים - יתרות משנה שעברה - הותחל  
70 - בימים אלו מסתיימת החלוקה בין החברות, לא יופעל השנה.

קרית הממשלה, ת.ד. 18110 ירושלים, 91180 טל. 277211

6. נוה יעקב - מזרח :  
90 - חברת יובל גד - לא יופעל  
80 - חברת מ. ליפשיץ - לא יופעל  
78 - חברת רמט  
76 - חברת טרייגר  
90 - חברת חפציבה  
אין עדיין אישור לתוכניות. המנכ"ל מבקש ללחוץ על החברות להתחיל  
בבנייה עד 31/3/89.
7. בית שמש 30 יח"ד (שמשוני)  
טרם נמצאה חברה שתסכים לבנות.
8. קרית מלאכי 44 יח"ד (המ"א)  
מטפלים בפנינו מס' צריפים. לא יופעל השנה.
9. קרית גת 63 יח"ד חברת מנרב יפעילו עד 31/3/89.
10. אשקלון (שמשון) - יש עדין התנגדות של הערייה, ע"פ הערכה לא יופעל.

יהודה ושומרון:

1. מעלה אדומים - אתר 8.  
16 יח"ד - חברת סאסי - יפעילו עד 31/3/89  
47 יח"ד - חברת חיים זקן - יפעילו עד 31/3/89  
33 יח"ד - חברת שו"פ - התחילו בבנייה
2. ביתר - 201 יח"ד חברת אשרד.  
החברה התחילה בבנייה 97 יח"ד ותמשיך את היתר.  
סוכם לזרז את הנושא הכביש העוקף הקטן ולהתחיל בטיפול לחשיפת הכביש  
הגדול.
3. אפרתה -  
הת.ב.ע. בהכנה  
72 יח"ד תבנינה על ידי חברת אור עבודות  
המנכ"ל מבקש לקדם את התכנון ולהפעיל את הבנייה עוד השנה עד  
31/3/89. יש להציע ל-2 חברות נוספות. תינתן 20% התחייבות רכישה,  
תשקל הנחה של 50% בפיתוח.
4. אריאל - 68 יח"ד חברת בן יקר  
בונים את אותו טיפוס כמו בשנה הקודמת, 25% התחייבות לרכישה.
5. מעלה אפרים - 28 יח"ד שכטר, הבנייה בספק.
6. קרית ארבע - ג. החרסינה טרם נמצא קבלן.

רשמה : ר. סרי-לוי

קרית הממשלה, ת.ד. 18110 ירושלים, 91180 טל. 277211

SECRET - SECURITY INFORMATION

TOP SECRET - FROTH

1. The following information is being furnished to you for your information only.

2. This information is classified as TOP SECRET - FROTH.

3. It is to be controlled and disseminated in accordance with the provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and Executive Order 12958, as amended.

4. This information is being furnished to you under the provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and Executive Order 12958, as amended.

5. This information is being furnished to you under the provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and Executive Order 12958, as amended.

6. This information is being furnished to you under the provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and Executive Order 12958, as amended.

7. This information is being furnished to you under the provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and Executive Order 12958, as amended.

8. This information is being furnished to you under the provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and Executive Order 12958, as amended.

9. This information is being furnished to you under the provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and Executive Order 12958, as amended.

10. This information is being furnished to you under the provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and Executive Order 12958, as amended.

11. This information is being furnished to you under the provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and Executive Order 12958, as amended.

12. This information is being furnished to you under the provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and Executive Order 12958, as amended.

13. This information is being furnished to you under the provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and Executive Order 12958, as amended.

14. This information is being furnished to you under the provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and Executive Order 12958, as amended.

15. This information is being furnished to you under the provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and Executive Order 12958, as amended.

16. This information is being furnished to you under the provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and Executive Order 12958, as amended.

17. This information is being furnished to you under the provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and Executive Order 12958, as amended.

18. This information is being furnished to you under the provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and Executive Order 12958, as amended.

19. This information is being furnished to you under the provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and Executive Order 12958, as amended.

20. This information is being furnished to you under the provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and Executive Order 12958, as amended.

21. This information is being furnished to you under the provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and Executive Order 12958, as amended.

22. This information is being furnished to you under the provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and Executive Order 12958, as amended.

23. This information is being furnished to you under the provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and Executive Order 12958, as amended.

24. This information is being furnished to you under the provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and Executive Order 12958, as amended.

25. This information is being furnished to you under the provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and Executive Order 12958, as amended.



ר' כסלו תשמ"ט  
15 נובמבר 1988

פג

אלו:  
מר יואל מרינוב  
מנהל מחלקת שיפור פני העיר  
עירית ירושלים

א.נ.

הנדון: פרוגרמה פיתוח כללי 1988/9

לפי בקשתך מועברת אליך פוגרמת פיתוח כללי של המחוז המתייחסת  
לשכונות ירושלים.

בדפי הפרוגרמה סימנו:

- א. בכחול כל המצויקים שהופעלו.
- ב. ריכוז עלות כל העבודות שבוצעו או כביצוע לעומת הסכום שבפרוגרמה.

עלי לציין שהניתונים מתייחסים לעבודות שהופעלו עד חודש נובמבר 1988.

ככבד רב

ל. קוקוש

מנהל החטיבה הסכנית

העתק:

מר ש. כהן - מנהל המחוז  
מר א. זילבר - מרכז (כבישים ופיתוח)

100-100000  
100-100000

100-100000  
100-100000  
100-100000



100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000



שאלה

13.11.88

הנה  
התשובה  
לשאלה

בנימין וייל - משפיע, מחוז ירושלים

הצדה אפרו"קל במסגרת קוה"ס ארטוס 123 :

ציבור נתונים דמוגרפיים שנת"ק א"י ישובי הממוז

א- צד"ב' המוצר צד"ב' בנ"ה שנת"ק

1. בטיב נתונים: נתונים דמוגרפיים של האוכלוסיה המרכזית אס"א י"א י"ק

א- 10 ישובים דיו"ק שבאזור הממוז :

- אולפני"ה בתחילת שנה
  - " " בסוף
  - מרכזי הציבור השנה
  - מס' כמות נולדים ומתים
- אחסון נתונים (אם שנה קודמת אמצעי)

- 2. גודל האזור : - ריבוי סבבי א-10000 נפש
  - שינוי ציבור שנה
  - חבור מרחבי (ירושלים, שבלה)
  - שאר ירושלים/א-ירושלים בירושלים
- מדי שנה

3. שילוב נתונים מקבוצת השנים ויצירת קבוצים רב-שנתיים לצד ה"שילוב" הספרי, כולל הישגים א"

- מחזור רב-שנתי

- שינוי ציבור רב-שנתי

ויצג סידורה של ארבעה עמודים א"י ישובי הממוז א"י הציבור הרב-שנתי

4. גישת ביוסטטל קבוצה-ממש כדור-קבוצה א"י ישובי הממוז ארבעה עמודים השנה, כולל המרכזים השנה.



מדינת ישראל  
 משרד הבינוי והשיכון

אגף הפרוגרמות

תאריך: כ"ב בחשוון התשמ"ט  
 31 באוקטובר 1988  
 מס' 480/

*Handwritten:*  
 אילן  
 80

משרד הבינוי והשיכון  
 מס' 480/1988  
 תאריך: 31-10-1988  
**דואר יבנה**

אל : לשכת המוכיל

הנדון : הפעלה לחודש נובמבר

להלן הצעתנו החודשית להפעלה מסעיפי פיתוח, חינוך מוסדות

ציבור שונים, ומפעלי שיכון :

מסעיף פיתוח	9.000.083
מסעיף חינוך	1.402.000
מסעיף מוסדות ציבור שונים	900.000
מסעיף מפעלי שיכון	850.000
<b>הכל</b>	<b>11.152.083</b>

בברכה,

*Handwritten signature*

יהודה פתאל  
 מנהל אגף פרוגרמות

889.000

סך הכל מחוז האגב  
פד דניא 80

סך הכל מחוז האגב

מחוז ירושלים

50.000	השלמת מדרכה לאורך כביש 26 יח"ד מלרז	-	אריאל	
200.000	כבישי שליטה הק"ל	-	ביתר	13
150.000	השלמת שטח ציבורי ליד בנין 502	-	גילה 33	24
20.000	ישור שטח תשתית לקרוונים	-	גוש עציון	
16.000	איטום בריכת אגירה	-	מעלה אדומים	
17.000	תיקונים עכטר א'	-	מעלה אפרים	8
60.000	ביוב למרפאה אזרית	-	קרית ארבע	12
39.000	ביצוע כבישים 6,10,15	-	אריאל ב'	
22.000	אמצעי בטיחות לאורך כבישים 138,136,12	-	פסגת זאב מערב	

קרית הממשלה, ת.ד. 18110 ירושלים, 91180 טל. 277649 277651

120.000	השלמת עב' פיתוח	-	גבעת זאב	
30.000	נטיעות כביש 7	-	אריאל	
93.000	המשך לשביל ציבורי בין מתנ"ס ביי"ס וגשר 70170 שומרון	-	רמות	48 8
137.000	עבודות פיתוח 69026	-	תלפיות	
45.000	הסדרת מדרון עב' עפר ואיגון תיקון הזמנה 2819	-	אריאל	
32.000	רובע ב' שביל ציבורי ליד גן ילדים מברז 08,10	-	אריאל	2 19
21.000	רובע א' מדרכה דרומית ברח' 21 אליאב פ.ע.	-	אריאל	
104.000	שביל ציבורי ואיגון בשטחי אשר ומבט במלרז	-	אריאל	214 213
31.000	שביל גישה לחטיבת בניינים 70398	-	גבעת זאב	
28.000	מדרכה	-	מעלה אדומים	45
50.000	מדרכות נקטעי כבישים כ"ג וקטע כביש הטבעת 35812	-	מעלה אדומים	29 32
200.000	קיר תומך מים פיתוח שביל הקרוניות	-	מעלה אדומים	
67.000	כביש 21 (רח' 16 בין כבישים סלילת שכבת אספלט)	-	פסגת זאב	
23.000	מדרכה אספלט	-	קרית מלאכי	3
21.000	תאורה	-	קרית מלאכי	
29.000	פרלשטיין ב' השלמת כביש 9/10	-	תלפיות מזרח	
12.000	כיכר התנוונות שמירה	-	רמות	
275.000	קיר תומך בכביש 103	-	רמות	
15.000	רובע ב' ומסלעות בנה ביתר	-	אריאל	
30.000	גבעת החרסינה מעברים ציבוריים בנה ביתר שלב א'	-	קרית ארבע	15
80.000	תאורה בפארק	-	מעלה אדומים	
50.000	עבודות בפארק 2406	-	קרית ארבע	
1.000.000	כביש הטבעת	-	קרית גת	
255.000	פיתוח ותאורת גן מרכזי	-	רמות 03	
120.000	שביל גישה למרכז ספורט	-	גבעת זאב	

קרית הממשלה, ת.ד. 18110 ירושלים, 91180 טל. 277649 277651

190.000	החזר פיתוח לפי פסק דין	-	קרית גת	
3.497.000		-	סך הכל מחוז ירושלים	
9.000.083		-	סך הכל פיתוח	

מסעיף חינוך

1.250.000	12 כיתות ביי"ס לבדואים	-	שאב שלום	
33.000	הגדלת חוזה ביי"ס חטיבת בניינים	-	גבעת זאב	
8.000	הגדלה וגמר פיתוח גן ילדים	-	לוד	
10.000	הגדלה וגמר פיתוח גן ילדים	-	רמלה	
45.000	פיתוח 4 כיתות גן ילדים	-	רהט	
26.000	עבודות נוספות בגן ילדים	-	מגדל העמק	
30.000	איגון מקיף	-	חצור	
1.402.000		-	סך הכל מסעיף חינוך	

מסעיף מוסדות ציבור שונים

100.000	המשך התחייבות אולם הספורט (הגדלת מענק)	-	קרית שמונה	
150.000	המשך התחייבות אולם הספורט (הגדלת מענק)	-	חצור	
350.000	המשך התחייבות אולם הספורט (הגדלת מענק)	-	יקנעם	
100.000	השתתפות באולם ספורט (מענק)	-	קרית ביאליק	
200.000	השתתפות בקידו' בריכת שחיה	-	יבנה	
900.000		-	סך הכל מוסדות ציבור שונים	


מפעלי שיכון

500.000	ישיבת פורת יוסף	-	ירושלים	
350.000	חב' לשיקום הרובע היהודי	-	ירושלים	

קרית הממשלה, ת.ד. 18110 ירושלים, 91180 טל. 277649 277651

850.000		-	סך הכל מפעלי שיכון	
---------	--	---	--------------------	--

קרית הממשלה, ת.ד. 18110 ירושלים, 91180 טל. 277649 277651





מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

מ"ז חשון תשמ"ט  
30 אוקטובר 1988

גא  
טאזינג

יעור במחוז ירושלים

סיכום דברים מיום 13.10.88



קרן קיימת

נ. סאס  
צ. אבני

השתתפו:

משהב"ש

ד. וולקוב  
א. ברזקי  
צ. אפרתי

הוסבר ע"י נציגי קרן קיימת ודיאנה וולקוב כי יש לאתר שטחי יעור בתחום המחוז בישובי השפלה ובירושלים במקביל לאתרים שהוכנו בתחום יו"ש. במסגרת התכנית המשותפת לקרן קיימת ולמשב"ש השקעות הקרן הקיימת בהיקף של כ - 500,000 ש"ח יתרכזו בתחום הקו הירוק.

ישובי המחוז שבאחריות המחוז המקביל של הקרן הקיימת הם: ירושלים, ק. מלאכי, בית שמש, ומבשרת ירושלים. הישובים אשקלון וקרית גת הם באחריות אלי קליגלר מהקרן הקיימת. שטח מנימלי לאזור יעור כ - 300 דונם. שטחים בתוך העיר לפיתוח אינטסיבי אפשר שיהיו קטנים יותר. מטרת הפגישה להגדיר אזורי יעור בישובים אלה.

בית שמש

הקרן הקיימת תעביר למשהב"ש את התכניות הקיימות שהוכנו על ידה בתאום עם המועצה המקומית. לאחר קבלת התכניות יקבעו העדיפויות בישוב המשותף.

מבשרת ירושלים

שטחי היעור נקבעו בתכנית המתאר. הקרן הקיימת הכינה תכנית מפורטת באמצעות אדר' אהרוןסון, הכוללת גם שילוב אזורי הנוף הטבעי. התכנית תועבר למחוז לצורך לימוד החומר וקביעת שלבי פיתוח.

Y 1000 1000 1000 1000 1000

RECEIVED  
MAY 10 1964  
U.S. AIR FORCE  
AFHQ  
WASHINGTON, D.C.

THE UNITED STATES OF AMERICA  
DEPARTMENT OF DEFENSE  
AIR FORCE

OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE  
WASHINGTON, D.C. 20301

ATTENTION: [illegible]

MAIL ROOM

## קרית מלאכי

יש 5 אזורים לפיתוח

- א. לאורך כביש אשקלון
- ב. לאורך כביש באר טוביה
- ג. ליד אזור התעשייה ומתקן הטיהור
- ד. אזור חיצ ליד האיצטדיון
- ה. פארק מרכזי

תערך בדיקה מפורטת של שטחים אלה עם המועצה המקומית כולל בדיקת תכנון קיים לצורך קביעת סדרי עדיפויות.

## קרית גת

הוזמנה תכנית מתאר חדשה ולכן לא ניתן להגדיר שטחי יעור מועדיפים למעט אזורים שכבר הוחל בטיפולם כגון:

- א. השלמת יעור לאורך כביש באר שבע ולאורך כביש ירושלים - אשקלון
- ב. אזורי הוואדיות הטיה או נטיעה
- ג. השלמת מתקנים ביערות קיימים.
- ד. חיצ בין אזור התעשייה למגורים
- ה. פארק מרכזי שדי דבורה ברובע השופטים

## אשקלון

- א. לבדוק אפשרות הגדלת הפארק הלאומי
- ב. ג. ציון אזור ההפרדה בין בית הקברות לבין שכ' המגורים.
- ג. אזור הביצה - מצפון לנאות אשקלון
- ד. אזור החולות מדרום שכ' שמשון לעבר אזור התעשייה.
- אזורים מומלצים אלה יבחנו ביחד עם העירייה.

## לסיכום

עדיפות ראשונה בתחום המחוז :

- א. בית שמש
- ב. קרית מלאכי
- ג. מבשרת ירושלים

המחוז יעביר החומר לאגף פרוגרמות לאחר השלמתו.

רשמ: צביה אפרתי



העתק: מר ש. כהן - מנהל המחוז ✓  
מר ל. קוקוש - מנהל החיטבה הטכנית



# מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

המנהל הכללי

ירושלים, ימי חשוון תשמ"ט  
30 אוקטובר 1988

י"ג י"ג י"ג י"ג י"ג י"ג  
משרד הבינוי והשיכון  
ירושלים  
30-10-1988  
דואר נכנס

לכבוד  
מר י. ז'יז  
מנהל מחוז ירושלים  
מינהל מקרקעי ישראל  
ירושלים

א.נ.

## הנדון: מארשים לבניה לחסידות בעל"ז

למשרד הבינוי והשיכון הוגשה פניה מטעם חסידי בעל"ז על מנת שנמליץ על מתן פטור ממכרז לקרקע בירושלים עבור בניית מגורים.  
לעניות דעתי הפורום המתאים לדיון בנושא זה, הוא הועדה לפטור ממכרז במינהל מקרקעי ישראל בה גם אנו חברים.  
אודה לך אם תביא הנושא לדיון בוועדה לפטור ממכרז.

ב ב ר כ ה

עמוס אונגר  
המנהל הכללי

העתק: מר מ. גת - מנהל האגף העירוני, מינהל מקרקעי ישראל  
מר י. פתאל - מנהל אגף פרוגרמות  
גב' ש. צימרמן - מנהלת אגף נכסים ודיוור  
גב' ס. אלדור - מנהל היחידה לתיכנון ערים  
מר ש. כהן - מנהל מחוז ירושלים

# מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון  
מחוז ירושלים

תאריך: י"ג בחשוון התשמ"ט  
מספר: 24 באוקטובר 88

מחוז ירושלים רמ' הלל 23
24-10-88
דואר נבוט

לכבוד

מר שאהרן כהן  
מנהל המחוז

א.ג.נ.,

נ"א

הנדון: פרוגרמת פינויים 1988/9 - מחוז ירושלים

לקראת הכנת פרוגרמת הפינויים לשנת התקציב 1988/9 נבקש חוות דעתכם לגבי אתרים, מיתחמים, מיבנים, מיפגעים וכיוצ"ב שהינכם ממליצים לכלול בפרוגרמה.

הכוונה למיבנים המיועדים להריסה מיבנים ומיפגעים שאינם מאפשרים ביצוע בנייה וכבישים מתוכננים, חוסר התאמה של מצב בשטח לת.ב.ע. וכדומה.

נבקשכם להעביר המלצותיכם בהקדם בצרוף אסמכתאות לנימוקים.

בכבוד רב,

דב גל  
מנהל המחלקה לאיכלוס

העתק: מר ש. כהן - מנהל המחוז

פרויקט 111

2  
אגף  
מחוז  
ירושלים  
מחוז  
ירושלים  
מחוז  
ירושלים

51

מינהל מקרקעי ישראל  
אגף עירוני  
ירושלים

השתתפו: מ. גת, א. סידיס, ב. קונדו, - אגף עירוני.  
יהודה נהרי, גאולה כהן, - ממונה על הרכוש הממשלתי ביו"ש.  
שמריהו כהן - מחוז ירושלים.  
ש. צ'מרמן, א. לחובסקי, קוקוש, - משב"ש לשכה ראשית.

פרוגרמת בניה משב"ש יו"ש - מחוז ירושלים

שנת 1988/89

סיכום ישיבה מתאריך 6.9.88

1. מעלה אדומים - אתר 08 - 200 יח"ד, אושר.
2. מעלה אדומים המלצה לחב' שו"פ למגרש 50ב' - חוזר למשב"ש לתיקון, ההמלצה צריכה להיות זהה לתב"ע ושתכלול את המגורים והמסחר עפ"י התב"ע, יש לתחום את גבול המגרש במפה המצורפת להמלצה.
3. ביתר עילית - שלב א-1 - 200 יח"ד - יש לקבל מפה עם קורדינטות ממשב"ש - אושר.
4. אפרת - הדקל - 100 יח"ד - אושר.
5. אריאל - רובע ב' 2 (בסט) - 200 יח"ד - מאושר.
6. מעלה אפרים - שכטר - 28 יח"ד - אושר.
7. אדם - שלב ב - 30 יח"ד (בניה עצמית) (בעדיפות לאנשי המקום), הפיתוח יעשה ע"י משב"ש - אושר.
8. מעלה אפרים - שכטר - 20 יח"ד (בניה כפרית) - המחוז מתבקש לבדוק את התיק והמפות + ההמלצה ומה קורה בשטח וכל הקשור בנושא, ולשלוח הממצאים למנהל האגף העירוני במח".
9. אריאל - בו יקר גת - 51 יח"ד ו 36 יח"ד - יכתב מכתב למשב"ש וידרש מהם:
  - א. היות והשטח בשלבי בניה שונים ועדיין לא הוסדרה עסקה עם המינהל וכדי לא לפגוע במשתכנים, ההמלצות יאושרו בתנאים הבאים:
    1. ההמלצות יעדכנו ע"י משב"ש עפ"י תב"ע מעודכנת.
    2. ערך הקרקע יחושב עפ"י תאריך שומא מעודכנת.
  - ב. ובהתאם לאמור לעיל תוכן עיסקה במחוז אשר תובא לאישור עסקות הנהלה.

רשמה: קונדו בתיה, ואגף העירוני, מח"י.



88  
 כולל - נמ"ד

הודעת במאריך 30/08/88  
 עמוד 1

משרד הבינוי והשיכון  
 אגף תכנון והנדסה

תכנית העבודה האנתית לתכנון לשנת 1988 לחוז ירושלים

רשימת הפעילויות המאושרות

מספר שורה	קוד פרויקט	ישוב אחר	מק	תעריף התכנון תאור העבודה	יח"ד	שם מתכנן קוד מתכנן	הקצבה בעקלים	החלטה הערות
956	5/ 0/ 0/ 0	מחוז	21	נהול פרויקטים נהול פרויקט+7.5 מהג' סגן מנהל פרויקט+שרותי מש		ב ס ר מהנדסים ב 510601610		אזרח צפון ירושלים
957	5/ 0/ 0/ 0	מחוז	21	נהול פרויקטים נהול פרויקט+4 מהג' סגן מנהל פרויקט+שרותי משרד		יהל מהנדסים בעמ 510767288		אזרח מעלה-אדומים ביתר
958	5/ 0/ 0/ 0	מחוז	21	נהול פרויקטים 80% נהול פרויקט+שרותי משרד+3.5 מהג'		אולניק א. הנדסה 510675085		אזרח גילה
959	5/ 0/ 0/ 0	מחוז	21	נהול פרויקטים נהול פרויקט+שרותי משרד+סגן מנהל פרויקט+4 מהג'		גדיש יורם תב"ל 510812118		אזרח רמות
960	5/ 0/ 0/ 0	מחוז	21	נהול פרויקטים 30% נהול פרויקט+30% שרותי משרד+0.5 מהג'		וינקו-י. פ. ט. ושו 510877582		אזרח מעלה אפרים
961	5/ 0/ 0/ 0	מחוז	21	נהול פרויקטים נהול פרויקט+שרותי משרד+סגן מנהל פרויקט+5 מהנד		זילברמן א. מהנד 510802945		אזרח אריאל

סה"כ הקצבה ליישוב מחוז 0

527	5/ 4/ 1/ 0	מחוז הנביא	5	ת.ב.ע. ובינוי ת.ב.ע. מוספס 187 יח"ד - שכ' מורשה שקום - הגד'		גוגנהיים בלוק א 540153657	15,000	אזרח
-----	------------	------------	---	--	--	------------------------------	--------	------

סה"כ הקצבה ליישוב מחוז הנביא 15,000

1107	5/ 8/ 0/ 0	קרית יובל	2	פיתוח עביל פתוח שטח צבורי-מחבר רח' י-ם		מכנון נוף בעמ 510597339	5,000	אזרח עם סמנת סופר
------	------------	-----------	---	---	--	----------------------------	-------	----------------------

סה"כ הקצבה ליישוב קרית יובל 5,000

1094	5/ 22/ 0/ 0	נוה יעקב	6	תכנית מתאר שינוי תכנית מתאר		הרץ ז. פוגל א. 510825300	11,902	אזרח
406	5/ 22/ 2/ 0	נוה יעקב	29	מדידות מדידה וחישוב מגרשים לצרכי תב"ע - פרוג' 87		מהל מהנדסים יוש 510289747	10,000	אזרח
407	5/ 22/ 2/ 0	נוה יעקב	5	ת.ב.ע. ובינוי שינויים בתכנון בינוי בשיעור 50% מטעיפים 2,3,4		הרץ ז. פוגל א. 510825300	8,000	אזרח
408	5/ 22/ 2/ 0	נוה יעקב	1	כבישים תאום מערכות תשתית מפרוג' 87		מהל מהנדסים יוש 510289747	5,000	אזרח
409	5/ 22/ 2/ 0	נוה יעקב	5	ת.ב.ע. ובינוי הוספת שלבים להגמיה וליווי הבינוי לביצוע סה"כ	300	הרץ ז. פוגל א. 510825300	52,000	אזרח

מבנית האבודה האמתית לתכנון לשנת 1988 למחוז ירושלים  
רשימת דפעי לוויות המאושרות

מספר שורה	קוד פרויקט	ישוב אחר	מק	מערף התכנון תאור האבודה	יח"ד	שם מתכנן קוד מתכנן	הקצבה באגלים	החלטה הארות
410	5/ 22/ 2/ 0	נוה יעקב	22	רשתות חשמל עדכון הזמנה יח"ד ועדכון לחב' חשמל הישראלית		עמית יהושע מהג 510586845	6,000	אשר
411	5/ 22/ 2/ 0	נוה יעקב	2	פיתוח ליווי תכנון שמחי הבניה		האוסמן אדר' יונ 511007411	15,000	אשר
412	5/ 22/ 2/ 0	נוה יעקב	2	פיתוח תכנון מוקדם מעברים ציבוריים		האוסמן אדר' יונ 511007411	20,000	אשר
413	5/ 22/ 2/ 0	נוה יעקב	5	ת.ב.ע. ובינוי ת.ב.ע. ובינוי לבנה ביתר		גוטמן יאיר	10,000	אשר
875	5/ 22/ 2/ 0	נוה יעקב	10	אדריכלות מוסדות אדר' תכנון מוקדם - האלמנט חסיבת ביניים - מנהלה		רטרן ארידור אדר 2409092	2,000	אשר

סה"כ הקצבה לישוב נוה יעקב 139,902

1188	5/ 24/ 0/ 0	תלפיות מזרח	11	קונסטרוקציה מוסדות בי"ס מקיף-עלב ב' <i>מקדמת לב</i>		רודולוף שור 510614696	4,000	אשר אלטרנטיבת קלונסאות
415	5/ 24/ 2/ 0	תלפיות מזרח	10	אדריכלות מוסדות סדנאות-מעבדות, מוקדם, סופי, מפורט - 1000 מ"ר		בסם דוד בע"מ 510545221	35,500	אשר כפוף לאשור פתאל וע
416	5/ 24/ 2/ 0	תלפיות מזרח	11	קונסטרוקציה מוסדות כנ"ל - מוקדם, סופי, מפורט אומדן שלד 515.000 ש"ח		סירקוביץ אוסקר 540157377	24,200	אשר כפוף לאשור פתאל וע
417	5/ 24/ 2/ 0	תלפיות מזרח	12	סניצית מוסדות כנ"ל - מוקדם, סופי, מפורט		לברון יוסף בעמ 510530868	10,000	אשר כפוף לאשור פתאל וע
418	5/ 24/ 2/ 0	תלפיות מזרח	13	חשמל מוסדות כנ"ל - מוקדם, סופי, מפורט		קוומינסקי משה 112987	7,000	אשר כפוף לאשור פתאל וע
419	5/ 24/ 2/ 0	תלפיות מזרח	2	פיתוח כנ"ל - מוקדם, סופי, מפורט - אומדן 160.000 ש"ח		מילר גלום בעמ 510470313	6,050	אשר כפוף לאשור פתאל וע
420	5/ 24/ 2/ 0	תלפיות מזרח	2	פיתוח פארק מרכזי- מתקנים, האמנה ושינויים עקב שינוי		מילר גלום בעמ 510470313	6,240	אשר
423	5/ 24/ 3/ 0	תלפיות מזרח	2	פיתוח הסדרת שמחים 2 כבישים פתוח גגון האקיה - כל האל		מינצקר חנה 62307673	4,460	אשר
424	5/ 24/ 3/ 0	תלפיות מזרח	2	פיתוח מעבר צבורי ליד מבנה 873 - כל האלבים - אומדן 0		גולד אדריכלים ב 510805492	3,400	אשר
425	5/ 24/ 3/ 0	תלפיות מזרח	2	פיתוח כל האלבים - אומדן 45.000 ש"ח		מינצקר חנה 62307673	3,000	אשר



מכירת המבוצה האנחתית לתכנון לשנת 1988 למחוז ירושלים

רשימת הפעילויות המאושרות

מספר שורה	קוד פרויקט	ישוב אחר	מק	תעריף המכנון תאור המבוצה	יח"ד	שם מתכנן קוד מתכנן	הקצבה בעקלים	החלטה הארות
426	5/ 24/ 3/ 0	תלפיות מזרח	10	אדריכלות מוסדות בי"ס מקיף שלב ב' - המגן - לפי ש"ע שינויים לפי		בסמ דוד בע"מ 510545221	8,950	אושר
585	5/ 24/ 3/ 0	תלפיות מזרח	2	פיתוח האגדת גן ילדים		מינצקר חנה 62307673	2,000	אושר
1050	5/ 24/ 3/ 0	תלפיות מזרח	13	חשמל מוסדות שינויים מכתות לסדנאות בי"ס מקיף		קוומינסקי משה 112987	2,530	אושר שלב ב לפי ש"ע
1051	5/ 24/ 3/ 0	תלפיות מזרח	12	סנימצית מוסדות שינויים מכתות לסדנאות בי"ס מקיף		לברון יוסף בעמ 510530868	2,730	אושר שלב ב לפי ש"ע
							120,060	סה"כ הקצבה לישוב תלפיות מזרח

1189	5/ 26/ 0/ 0	קרית ארבע	3	מים קווי מים וביוב ראשיים בנה ביתן-מפורט		סנים מהנדסים יו 510574056	5,500	אושר
1190	5/ 26/ 0/ 0	קרית ארבע	4	ביוב חבור קו ביוב לביוב הראשי-קופ"ח	2/6457/88 פד. 5.8.88	סנים מהנדסים יו 510574056	1,500	אושר אומדן 50.000 ש"ח
517	5/ 26/ 6/ 0	קרית ארבע	1	כבישים כביש מס' 6 לביה"ס יסודי כללי מפורט		זוליצקי הנדסה ב 510581135	7,500	אושר
518	5/ 26/ 6/ 0	קרית ארבע	1	כבישים כבישים 7,8 אחרי שינוי תב"ע - כללי וארעי		זוליצקי הנדסה ב 510581135	10,000	אושר
519	5/ 26/ 6/ 0	קרית ארבע	23	רשתות תאורה תאורה לכבישים 3,1 - כל האלבים - 300 מ"א - פרו		חיים חוה מהנדסת 14123665	2,283	אושר
520	5/ 26/ 6/ 0	קרית ארבע	10	אדריכלות מוסדות בי"ס יסודי 12 כמות - כל האלבים - פרוג' 87		גליא דב	7,000	אושר
525	5/ 26/ 6/ 0	קרית ארבע	5	ת.ב.ע. ובינוי שינוי תב"ע קיימת לבנה ביתן 36 ד' - כל האלבים -		ש ש אדריכלים בע 510572696	10,000	אושר
526	5/ 26/ 6/ 0	קרית ארבע	2	פיתוח מעברים, שטחים צבוריים - כל האלבים		סולומון מירצה 17062142	10,000	אושר
528	5/ 26/ 6/ 0	קרית ארבע	2	פיתוח אזור קרית ארבע - האלמות - לפי ש"ע - פרוג' 87		דרנל פ 67152439	6,215	אושר
529	5/ 26/ 6/ 0	קרית ארבע	2	פיתוח תמיכת מדרון שלב מוקדם וסופי - מסלעה או קיריגן		דרנל פ 67152439	4,700	אושר
877	5/ 26/ 6/ 0	קרית ארבע	10	אדריכלות מוסדות מתנ"ס - שלב א'-תכנון מפורט		אלחנני אבא 2118115	10,000	אושר



תכנית המבוצה האנמית לתכנון לשנת 1988 למחוז ירושלים

רשימת הפעילויות המאושרות

מספר שורה	קוד פרויקט	ישוב אתר	מק	משריף התכנון מאור המבוצה	יחיד	שם מתכנן קוד מתכנן	הקצבה בשקלים	החלטה הערות
878	5/ 26/ 6/ 0	קרית ארבע	11	קונסטרוקצית מוסדות קונס' פנסיס - שלב א'		זינגר הורוביץ ב 2134435	10,000	אושר
879	5/ 26/ 6/ 0	קרית ארבע	12	סנימצית מוסדות סנימציה פנסיס - שלב א'		סאית פהנדסים יו 510574056	2,500	אושר
880	5/ 26/ 6/ 0	קרית ארבע	13	חשמל מוסדות חשמל פנסיס - שלב א'		לוי פרסל 10575868	3,000	אושר
530	5/ 26/99/ 0	קרית ארבע	10	אדריכלות מוסדות תכנון המקוה - (תברון)		מנדל סעדיה בעמ 510586985	17,738	אושר
586	5/ 26/99/ 0	קרית ארבע	10	אדריכלות מוסדות הגדת חוזה (תברון)		מנדל סעדיה בעמ 510586985	32,000	אושר
870	5/ 26/99/ 0	קרית ארבע	30	שונות בדיקת תביעות הקבלן לראג' חוזה - תצר היהודים-ח		איזנברג אמנון	4,000	אושר
סה"כ הקצבה לישוב קרית ארבע							143,936	

1028	5/ 27/ 0/ 0	רמות אלון	1	כבישים חניות מערביות - תבור זמני לגשר - תכנון		שרגר את קרמין ו 510878408	4,000	אושר
1037	5/ 27/ 0/ 0	רמות אלון	2	פיתוח פיתוח ככר צבורית - כולל האטה		אורנשטיין - רום 10227882	6,000	אושר
301	5/ 27/ 1/ 0	רמות אלון	2	פיתוח האלמות פתוח גינזן והאקיה כל שלבי התכנון		תכנון נוף בעמ 510597339	10,000	אושר
1224	5/ 27/ 1/ 0	רמות אלון	2	פיתוח פארק צבורי מתחת לרמות פולין-מפורט		סולומון מירצה 17062142	15,000	אושר 25 ד'-אומדן
302	5/ 27/ 1/ 7	רמות אלון	2	פיתוח האלמות פיתוח תכנון מפורט (בין התברות) אומדן ב		פילר בלוס בעמ 510470313	10,000	אושר
303	5/ 27/ 1/ 7	רמות אלון	4	ביוב האלמות ביוב רמות פולין		מלין פ' ושות בעמ 510172182	2,000	אושר
304	5/ 27/ 1/ 7	רמות אלון	2	פיתוח פתוח שטח צבורי כללי בלבד ברמות פולין ליד בייס		פרוכטר אדריכל נ 510490527	3,000	אושר
305	5/ 27/ 2/ 0	רמות אלון	2	פיתוח מרשי ספורט בין 03-02 תכנון מפורט - מפרוגרמה		תכנון נוף בעמ 510597339	10,000	אושר
306	5/ 27/ 2/ 0	רמות אלון	2	פיתוח האלמות גינזן והאקיה		פינצקר חנה 62307673	5,000	אושר

הודפס בתאריך 30/08/88  
עמוד 5

תכנית האבודה האנתית לתכנון לשנת 1988 למחוז ירושלים  
רשימת הפעילויות המאושרות

מספר שורה	קוד פרויקט	ישוב אחר	מק	תעריף התכנון תאור האבודה	יחיד	שם מתכנן קוד מתכנן	הקצבה באגלים	החלטה התרות
309	5/ 27/ 3/ 0	רמות אלון	2	פיטוח פתוח מגרש 103 תכנון מלא אומדן 60.000 ש"ח		פילר בלום בעמ 510470313	4,000	אושר
310	5/ 27/ 3/ 0	רמות אלון	2	פיטוח האלמות גינן		תכנון נוף בעמ 510597339	7,000	אושר
1225	5/ 27/ 3/ 0	רמות אלון	2	פיטוח מגרש 102 ב' תכנון מלא		פילר בלום בעמ 510470313	7,000	אושר אומדן 140,000 ש"ח
311	5/ 27/ 4/ 0	רמות אלון	2	פיטוח גן צבורי סביב בריכת המים - תכנון מפורט המשר ל		מינצקר חנה 62307673	9,000	אושר
1213	5/ 27/ 4/ 0	רמות אלון	5	ת.ב.ע. זבינוי תבע מגרש 9 כולל בינוי	200	פוגל	16,000	אושר 40 דונם
312	5/ 27/ 5/ 0	רמות אלון	2	פיטוח שינויים בתכנון פתוח בייס מקיף לפי ש"ע, מפרוגר		תכנון נוף בעמ 510597339	4,500	אושר
313	5/ 27/ 5/ 0	רמות אלון	11	קונסטרוקציה מוסדות שינויים בתכנון קונס' - בייס מקיף - לפי ש"ע-לה		קרפל סימון 68651173	11,500	אושר
314	5/ 27/ 5/ 0	רמות אלון	2	פיטוח מעבר צבורי ליד בייס ברוצקוס		תכנון נוף בעמ 510597339	7,000	אושר
316	5/ 27/ 5/ 0	רמות אלון	2	פיטוח מעבר צבורי לבייס ברוצקוס מפרוי 87 חתום ש"י		תכנון נוף בעמ 510597339	7,000	אושר
318	5/ 27/ 5/ 0	רמות אלון	2	פיטוח כביש גישה לבייס ברוצקוס + מפרץ לתחנת אוטובוס		תכנון נוף בעמ 510597339	4,000	אושר
319	5/ 27/ 5/ 0	רמות אלון	1	כבישים חיבור כביש 11-13 לכביש 13 תכנון מפורט עדכון ח		שרגר את קרפין 510878408	1,000	אושר
1214	5/ 27/ 5/ 0	רמות אלון	10	אדריכלות מוסדות תוספת 300 מ"ר סדנאות-בייס מקיף		ברוצקיס ד א 446310	12,000	אושר שטח בייס 6028 מ"ר
1215	5/ 27/ 5/ 0	רמות אלון	11	קונסטרוקציה מוסדות כנ"ל - מפורט		קרפל סימון 68651173	10,000	אושר
1216	5/ 27/ 5/ 0	רמות אלון	12	סניפיציית מוסדות כנ"ל - לפי ש"ע		סניס מהנדסים יו 510574056	2,500	אושר
1217	5/ 27/ 5/ 0	רמות אלון	13	השגל מוסדות כנ"ל לפי ש"ע		קווינסקי מער 112987	2,500	אושר
1221	5/ 27/ 5/ 0	רמות אלון	7	תנועה תנועה-מוקדם	500	תיכול בעמ 510521610	2,500	אושר

06-17

06



תכנית האבודה האנמית לתכנון לשנת 1988 למחוז ירושלים

רשימת הפעילויות האנושיות

מספר שורה	קוד פרויקט	ישוב אחר	מק	הערף התכנון מאור האבודה	יחיד	שם מתכנן קוד מתכנן	הקצבה בעקלים	החלטה הארות
1226	5/ 27/ 5/ 0	רמות אלון	1	כבישים הניות מערביים-חבור זמני לגשר		שרגא את קרמין ) 510878408	4,000	אוסר אומדן 100,000
872	5/ 27/ 6/ 0	רמות אלון	5	ת.ב.ע. ובינוי מתכנן אחר אתר 200-06 ד' 1000 מ"ר מוסדות	313	רחמיאל אריה אד 4641452	30,000	אוסר
1220	5/ 27/ 6/ 0	רמות אלון	1	כבישים תכ' כבישים - כללי		שרגא את קרמין ) 510878408	20,000	אוסר אומדן - 120,000
1222	5/ 27/ 6/ 0	רמות אלון	23	רשתות תאורה מתכנון תאורה ומאום המעל	500	חיים חוה מהנדסת 14123665	5,000	אוסר
1223	5/ 27/ 6/ 0	רמות אלון	4	ביוב ביוב- כללי		מלין מ ושות בעמ 510172182	9,000	אוסר
סה"כ הקצבה לישוב רמות אלון							240,500	
1026	5/ 28/ 0/ 0	גילה	2	פימות בית 300 + גינה ליד בנין 238		מינצקר חנה 62307673	8,000	אוסר
1027	5/ 28/ 0/ 0	גילה	2	פימות גינות איי מנועה לכבישים 14,15 גילה ד' תכניות		מינצקר חנה 62307673	2,212	אוסר
1055	5/ 28/ 0/ 0	גילה	1	כבישים מדידות מחדש כביש מס' 10		חב למדידות והנד 510581283	500	אוסר הגד' תקציב-שורה
1056	5/ 28/ 0/ 0	גילה	2	פימות הגד' לגינה מס' 7 ה-2		האוסמן אדר' יוע 511007411	2,500	אוסר
1103	5/ 28/ 0/ 0	גילה	21	נהול פרויקטים 1/2 מפקח - לתנועה הבניה מפריל 88 ל-9 חדשים		אולניק א. הנדסה 510675085		אוסר
1193	5/ 28/ 0/ 0	גילה	2	פימות בית 300 ליד בנין 238		מינצקר חנה 62307673	8,000	אוסר הגד' תקציב, שורה
352	5/ 28/ 1/ 0	גילה	2	פימות ביי"ס מקיף טנאות מוס"צ מתכנון מפורט אומדן 000.		כהנוביץ חיים 3788809	9,000	אוסר
357	5/ 28/ 1/ 0	גילה	10	אדריכלות מוסדות חטיבה עליונה עדכון לפי מוצאות		לופנפלד מ גרמז 10409290	20,000	אוסר
358	5/ 28/ 1/ 0	גילה	11	קונסטרוקציה מוסדות הכנת כתב כמויות מחדש לפי שעות מפרוג' 87 חתום		מולנר יואן מהנד 69036671	2,750	אוסר
360	5/ 28/ 1/ 0	גילה	11	קונסטרוקציה מוסדות בריכה ואולם ספורט - עדכון עקב שינויים בתכנון		מולנר יואן מהנד 69036671	35,000	אוסר



תכנית האבודה האנתית לתכנון לשנת 1988 למחוז ירושלים

רשימת הפעילויות המאושרות

מספר שורה	קוד פרויקט	ישוב אחר	מק	תעריף התכנון תאור האבודה	יח"ר	שם מתכנן קוד מתכנן	הקצבה בעקלים	החלטה הגרות
361	5/ 28/ 1/ 0	גילה	10	אדריכלות מוסדות בריכה ואולם ספורט - עדכון עקב שינויים בתכנון פ		לופנפלד מ גרמז 10409290	8,000	אוסר
362	5/ 28/ 1/ 0	גילה	12	סניטציה מוסדות בריכה ואולם ספורט וחטיפה עליונה - עדכון עקב שי		יושא א שוורץ א 510434699	7,000	אוסר
363	5/ 28/ 1/ 0	גילה	10	אדריכלות מוסדות בריכה ואולם ספורט - עדכון עקב תוצאות מברז		לופנפלד מ גרמז 10409290	20,000	אוסר
365	5/ 28/ 1/ 0	גילה	12	סניטציה מוסדות בריכה ואולם ספורט - עדכון עקב מברז		יושא א שוורץ א 510434699	7,000	אוסר
874	5/ 28/ 1/ 0	גילה	10	אדריכלות מוסדות אדר' מוקדם - סדנאות - 2600 מ"ר		לופנפלד מ גרמז 10409290	12,000	אוסר
881	5/ 28/ 1/ 0	גילה	10	אדריכלות מוסדות גן ילדים ביהו - אדר' מוקדם		משהב"ש		אוסר
883	5/ 28/ 1/ 0	גילה	13	השמל מוסדות עדכון מב' לחטיפה עליונה-בריכה-אולם ספורט		רמזור בע"מ 510480940	5,800	אוסר
353	5/ 28/ 1/ 4	גילה	4	ביוז עמח כרמי תכנון מפורט רמזן לח' 2/2156/87	290	אחוד מהנדסים לע 540041126	15,000	אוסר
354	5/ 28/ 1/ 4	גילה	22	רמתות חשמל עמח כרמי תכנון מפורט, רמזן לח' 2/2157/87		וייס ה. מהנדסים 510602964	5,000	אוסר
355	5/ 28/ 1/ 4	גילה	1	כבישים כביש מס' 8 האלמות ועדכונים כללי אומדן 280000		תב למדידות והנד 510581283	4,500	אוסר
366	5/ 28/ 1/ 4	גילה	1	כבישים מדידות מחוז כביש מס' 10 - רמזן לחוזה קיים		תב למדידות והנד 510334350	3,000	אוסר
367	5/ 28/ 2/ 0	גילה	1	כבישים כבישים 14-15 צפוי ומקוניפ רבנת מברז	1000	תב למדידות והנד 510334350	2,000	אוסר
1058	5/ 28/ 2/ 0	גילה	2	פיתוח פארק ארכיאולוגי-רג' שלב מב' עב'		ארונוסון עמח ב 510554777	2,500	אוסר
368	5/ 28/ 3/ 0	גילה	5	ת.ב.ע. ובינוי לה-4 35%	500	מרגלית עמח 187013	26,420	אוסר
369	5/ 28/ 3/ 0	גילה	5	ת.ב.ע. ובינוי ליד רובינשטין 42 יחיד, 7.5 דונם	42	אלון יעקב 2250652	15,000	אוסר
370	5/ 28/ 3/ 0	גילה	2	פימוח פס ירק הצמוד לכביש מס' 2 - רמזן לחוזה קיים פר		מינצקר חנה 62307673	800	אוסר

משרד הבינוי והשיכון  
מגף תכנון והנדסה

הודפס בתאריך 08/88  
עמוד 8

תכנית האבודה האנפית לתכנון לשנת 1988 למחוז ירושלים

רשימת הפעילויות האנושרות

מספר שורה	קוד פרויקט	ישוב ושטח	מק	תעריף התכנון תאור האבודה	יחיד	שם מתכנן קוד מתכנן	הקצבה בשקלים	החלטה הערות
371	0 / 3 / 28 / 5	גילה	2	פיתוח העמדת גן ילדים + מעון יום		פוגל אורי 669820	5,000	אוסר
					סה"כ הקצבה לישוב גילה		226,982	
538	0 / 0 / 32 / 5	בית עמש	10	אדריכלות מוסדות גן ילדים - העמדה		שרמן יוסף אדריכל 78185311	1,500	אוסר
539	0 / 0 / 32 / 5	בית עמש	2	פיתוח מעבר צבורי - גישה לגן-ילדים - כללי ומוקדם 90		שרמן יוסף אדריכל 78185311	2,500	אוסר
540	0 / 0 / 32 / 5	בית עמש	3	מים לכבישים 17, 2 - תכנון מלא - 400 מ"א		לברון יוסף בעג 510530868	2,500	אוסר
541	0 / 0 / 32 / 5	בית עמש	4	ביוב לכבישים 17, 2 - תכנון מלא - 400 מ"א		לברון יוסף בעג 510530868	2,500	אוסר
542	0 / 0 / 32 / 5	בית עמש	2	פיתוח תכ" מפורט עמח צבורי בין רח' הגורית ורח' הרקפת		שרמן יוסף אדריכל 78185311	4,000	אוסר
545	0 / 0 / 32 / 5	בית עמש	22	רשתות חשמל האלמנת רח' מורדי הגפנות - 300 מ"א		שמרית אברום-חשט 68677673	1,000	אוסר
546	0 / 0 / 32 / 5	בית עמש	2	פיתוח הסדרת עמח צבורי באזור ניקוז - כללי		שרמן יוסף אדריכל 78185311	5,000	אוסר
547	0 / 0 / 32 / 5	בית עמש	1	כבישים תקוני כבישים הוקל, נוקיס, סיגלית, הרקפת - מפ		גרינברג א. ושות 540114501	1,500	אוסר
548	0 / 0 / 32 / 5	בית עמש	1	כבישים שינו כביש 3, בין 4-13 לפי בקשת קרל רום - כללי		גרינברג א. ושות 540114501	2,000	אוסר
549	0 / 0 / 32 / 5	בית עמש	23	רשתות תאורה תאורה לכביש 3 בין 4 - 13, כללי		שמרית אברום-חשט 68677673	1,500	אוסר
551	0 / 0 / 32 / 5	בית עמש	1	כבישים שינוי כבישים 5, 8 - לפי בקשת קרל רום		גרינברג א. ושות 540114501	4,000	אוסר
552	0 / 0 / 32 / 5	בית עמש	4	ביוב ביח סצר - מוקדם, סופי ומפורט		סניט מהנדסים יו 510574056	5,000	אוסר
553	0 / 0 / 32 / 5	בית עמש	2	פיתוח - כל האלבים - פרוג' 87		שרמן יוסף אדריכל 78185311	20,000	אוסר
554	0 / 0 / 32 / 5	בית עמש	1	כבישים יומץ לניקוז לנ"ל	180	רוזנבאום עמיר מ 30536312	8,000	אוסר



משרד הבינוי והשיכון  
מגף מבנון והנדסה

הודפס במאיך  
עמוד

תכנית העבודה האמיתית לתכנון לשנת 1988 למחוז ירושלים  
רשימת הפעילויות המאושרות

מספר שורה	קוד פרויקט	ישוב אחר	מק	תעריף התכנון מאור העבודה	יח"ד	שם מתכנן קוד מתכנן	הקצבה באקלים	החלטה הארות
556	5/ 32/ 0/ 0	בית שמש	2	פיתוח האלמנט חכ"י מפורט על יד בייט זבוטינסקי 1.5 ד' -		שרמן יוסף אדריכ 78185311	1,000	אפשר
557	5/ 32/ 0/ 0	בית שמש	2	פיתוח מבנה צבורי בצומת בין כביש 11-8 - כללי בלבד - גב		שרמן יוסף אדריכ 78185311	1,000	אפשר
1039	5/ 32/ 0/ 0	בית שמש	10	אדריכלות מוסדות תכנון שלב א' מתו"ס		קנולר ניסן 44626430		אפשר
סה"כ הקצבה לישוב בית שמש								63,000

1029	5/ 35/ 0/ 0	קרת מלאכי	4	ביוב תכנון מפורט - איזור הנרקיסים		מלין מ ושות בעמ 510172182	1,200	אפשר
1053	5/ 35/ 0/ 0	קרת מלאכי	5	ת.ב.ע. ובינוי ת.ב.ע. חכ"י מחדש סטיפים 3,2 50%		ריסקין אריה 7491129	7,450	אפשר
1090	5/ 35/ 0/ 0	קרת מלאכי	2	פיתוח שינוי מהות החוזה מבטיחים לפתוח		שילינג עמרם 9117730	2,000	אפשר
500	5/ 35/98/ 0	קרת מלאכי	3	מים קווי מים ראשיים - כללי וארעי		שניידר שמואל 6003164	1,600	אפשר
501	5/ 35/98/ 0	קרת מלאכי	4	ביוב קוי ביוב ראשיים - כללי וארעי	450	מלין מ ושות בעמ 510172182	1,700	אפשר
502	5/ 35/98/ 0	קרת מלאכי	22	רשתות חשמל מוקדם וסופי	450	וייס ה. מהנדסים 510602964	3,900	אפשר
503	5/ 35/98/ 0	קרת מלאכי	22	רשתות חשמל חכ"י עבודה - 300 מ"א	65	וייס ה. מהנדסים 510602964	1,000	אפשר
504	5/ 35/98/ 0	קרת מלאכי	1	כבישים כללי וארעי	450	אבירם ושות יעוץ 510699002	6,000	אפשר
505	5/ 35/98/ 0	קרת מלאכי	1	כבישים התאמת תכניות לשינוי האמדת מבנים - מחנה צבאי	500	אבירם ושות יעוץ 510699002	2,270	אפשר
1091	5/ 35/98/ 0	קרת מלאכי	2	פיתוח שינוי מהות חוזה 2197/87		שילינג עמרם 9117730	2,000	אפשר
סה"כ הקצבה לישוב קרת מלאכי								29,120



חכנית האבודה האנתית להכנון לשנת 1988 למחוז ירושלים  
 רשימת הפעילויות המאושרות

אוישר	4,810	חב שהנדסים לחכנ 510495997		כבישים כביש מבנת מסלול שני - המימנת חכניות וכמויות	1	קרית גת צפון	5/ 42/ 0/ 0	531
אוישר	8,000	גלרטל לוסיאן 14679836	100	ח.ב.ע. ובינוי סעיפים 5-1, 20 דונם - פרוג' 87	5	קרית גת צפון	5/ 42/ 0/ 0	533
אוישר	1,500	פרגלית דוד 16436834		תנועה 'ועץ תנועת' לנ"ל	7	קרית גת צפון	5/ 42/ 0/ 0	534

תכנית העבודה השנתית לתכנון לשנת 1988 למחוז ירושלים

רשימת הפעילויות המאושרות

מספר שורה	קוד פרויקט	ישוב אחר	מק	תעריף התכנון מאור העבודה	יחיד	שם מתכנן קוד מתכנן	הקצבה בשקלים	הזלמה ארזות
535	5/ 42/ 0/ 0	קרית גת צפון	4	ביוב קו ראשי - כל האלבים 190 מ"א-פרוג' 87 (מתקציב		מלין מ ושות בעמ 510172182	2,000	אזשר מתקציב שקום
537	5/ 42/ 0/ 0	קרית גת צפון	3	מים קו ראשי- כל האלבים - פרוג' 87		שניידר שאול 6003164	2,000	אזשר
סה"כ הקצבה לישוב קרית גת צפון							18,310	

1101	5/ 53/ 0/ 0	צפון ירושלים	5	ת.ב.ג. ובינוי תבט ובנוי		יער ארכיטקטים ב 5423322	90,000	אזשר
372	5/ 53/ 1/ 0	צפון ירושלים	10	אדריכלות מוסדות בית ספר במתחם 33, תוספת 500 מ"ר על 1000 מ"ר ה		חיות גילה 67124966	10,000	אזשר
375	5/ 53/ 1/ 0	צפון ירושלים	12	סניפציה מוסדות תכנון הסקה מרכזית ל-1500 מ"ר בייס במתחם 33 דמ		סניט מהנדסים יו 510574056	5,000	אזשר
376	5/ 53/ 1/ 0	צפון ירושלים	2	פיתוח תכנון כללי, מוקדם ומפורט מסוף אומנובוטים		תכנון נוף בעמ 510597339	5,000	אזשר
377	5/ 53/ 1/ 0	צפון ירושלים	2	פיתוח שטח לככר בבנייה לבייס במתחם 33, כללי, מוקדם ו		תכנון נוף בעמ 510597339	3,000	אזשר
378	5/ 53/ 1/ 0	צפון ירושלים	2	פיתוח לינוי תכנון פיתוח מתחם 42 המערך לח' 2/2085/86		תכנון נוף בעמ 510597339	6,000	אזשר
380	5/ 53/ 1/ 0	צפון ירושלים	12	סניפציה מוסדות בית כנסת - כל האלבים, פרוג' 87		מברזם אריה	2,500	אזשר
381	5/ 53/ 1/ 0	צפון ירושלים	12	סניפציה מוסדות בייס במתחם 33 - שינויים במערכת אינס-המערך חוז		סניט מהנדסים יו 510574056	2,000	אזשר
383	5/ 53/ 1/ 0	צפון ירושלים	10	אדריכלות מוסדות בייס במתחם 33 תוספת של 8 כתות האלמה ל-28 כתות		חיות גילה 67124966	30,000	אזשר
384	5/ 53/ 1/ 0	צפון ירושלים	11	קונסטרוקציה מוסדות בייס במתחם 33 תוספת של 8 כתות האלמה ל-28 כתות		בן אברזם ש. בע"מ 510561095	30,000	אזשר
385	5/ 53/ 1/ 0	צפון ירושלים	13	חשמל מוסדות בייס במתחם 33 תוספת של 8 כתות האלמה ל-28 כתות		קווינסקי משה 112987	6,000	אזשר
386	5/ 53/ 1/ 0	צפון ירושלים	12	סניפציה מוסדות בייס במתחם 33 תוספת של 8 כתות האלמה ל-28 כתות		גיורגסקו דורון	4,000	אזשר
387	5/ 53/ 1/ 0	צפון ירושלים	11	קונסטרוקציה מוסדות חישוב סכמי על קירות תומכים בבית ספר מתחם 33		ורשבסקי מריה וש 510877061	5,000	אזשר



תכנית האבודה השנתית לתכנון לשנת 1988 למחוז ירושלים

רשימת הפעילויות המאושרות

מספר שורה	קוד פרויקט	ישוב אחר	מק	חגריף התכנון מאור האבודה	יחיד	שם מתכנן קוד מתכנן	הקצבה בשקלים	החלטה התרות
1057	0 1/ 53/ 5/	צפון ירושלים	2	פינוח פארק ארכיאולוגי-כללי ומוקדם 2/2231/87		יודלביץ פריי 12766838	10,500	אוסר
388	0 3/ 53/ 5/	צפון ירושלים	5	מ.ב.ע. ובינוי 352 (בניכוי כל המלומים שכבר קיבל ע"ח מתאר)	927	יער ארכיטקטים ב 5423322	50,000	אוסר
389	0 3/ 53/ 5/	צפון ירושלים	1	כבישים כבישים ונקוד 13 מזרח - מוקדם ומפורט (חלקי) רב		חב מהנדסים לתכנ 510495997	65,000	אוסר
390	0 3/ 53/ 5/	צפון ירושלים	2	פינוח פינוח שטח כללי	927	תכנון נוף בעמ 510597339	15,000	אוסר
391	0 3/ 53/ 5/	צפון ירושלים	4	ביוב כללי	927	תהל מהנדסים יוע 510289747	20,000	אוסר
392	0 3/ 53/ 5/	צפון ירושלים	22	רשתות חשמל כללי	927	וייס ה. מהנדסים 510602964	10,000	אוסר
393	0 5/ 53/ 5/	צפון ירושלים	2	פינוח החלטה ל-959 יחיד כללי ומוקדם, המשך לחוזה קיים		תכנון נוף בעמ 510597339	17,000	אוסר
394	0 5/ 53/ 5/	צפון ירושלים	2	פינוח מעברים צבוריים מוקדם ומפורט (חלקי)		תכנון נוף בעמ 510597339	25,000	אוסר
395	0 5/ 53/ 5/	צפון ירושלים	1	כבישים תאום מערכות תשתית 13 דרום		חב מהנדסים לתכנ 510495997	5,000	אוסר
396	0 5/ 53/ 5/	צפון ירושלים	10	אדריכלות מוסדית התאמת תכנון קיים לדבנה למרכז - מבנה שנאים - 3		גרין גבי	3,000	אוסר
397	0 5/ 53/ 5/	צפון ירושלים	22	רשתות חשמל שינויים בתכנון ב-13 דרום בעקבות מעבר לתב' חשמ		וייס ה. מהנדסים 510602964	5,000	אוסר
399	0 5/ 53/ 5/	צפון ירושלים	2	פינוח ליווי תכנון פינוח שטח		תכנון נוף בעמ 510597339	13,000	אוסר
1054	0 5/ 53/ 5/	צפון ירושלים	2	פינוח פנוח חצר וגינות	959	תכנון נוף בעמ 510597339	12,000	אוסר רג' תקציב שורה 3
400	0 6/ 53/ 5/	צפון ירושלים	1	כבישים מאסף ניקוז דרך מרכז החינוך והספורט - מפורט 13		חב מהנדסים לתכנ 510495997	10,000	אוסר
401	0 6/ 53/ 5/	צפון ירושלים	2	פינוח הבנת תכנית עבודות עפר במרכז החינוך והספורט של		תכנון נוף בעמ 510597339	14,000	אוסר
402	0 6/ 53/ 5/	צפון ירושלים	4	ביוב מאסף דרך מרכז החינוך והספורט-הגד' תקציב-עזכון		תהל מהנדסים יוע 510289747	8,000	אוסר



מכניס האבודה האנתיים למבנון לענת 1988 למחוז ירושלים

רשימת רפעיילויות המאושרות

מספר שורה	קוד פרויקט	ישוב אחר	מק	תעריף המבנון מאור האבודה	יח"ד	שם ממבנון קוד ממבנון	הקצבה באקלים	החלטה הארות	
405	5/ 53/ 7/ 0	צפון ירושלים	2	פיתוח מבנון שטחים צבוריים מוקדם ומפורט "בנה ביתך"		פינצקר חנה 62307673	5,500	אושר	
							סה"כ הקצבה ליישוב צפון ירושלים	486,500	
1201	5/ 55/ 0/ 0	גבעת זאב	12	סנימצית מוסדות בי"ס מקיף שלב א' עדכון למברז		שוורץ מיייה 67399261	3,000	אושר חוזר 2/2050/86	
	5/ 55/ 0/ 0	גבעת זאב	2	פיתוח בי"ס מקיף שלב א' - עדכון למברז		גבינם ברוך	6,300	אושר חוזר 2/2052/86	
438	5/ 55/ 1/ 0	גבעת זאב	4	ביוב וארכת קו גלישה ומיפול בתחנת שאיבה - כל האלבים		תול מנגדסים יוע 510289747	2,000	אושר	
439	5/ 55/ 1/ 0	גבעת זאב	2	פיתוח גן ילדים - 2 כתות - לפי דרישת המועצה - אומדן		גבינם מניטה אדר 12740544	2,000	אושר	
441	5/ 55/ 1/ 0	גבעת זאב	2	פיתוח - כל האלבים - אומדן 35.000 ש"ח		גבינם מניטה אדר 12740544	2,000	אושר	
876	5/ 55/ 1/ 0	גבעת זאב	10	אדריכלות מוסדות מוספת 10 כ" חטיבה - שלב ב' - אדר' + יועצים		מברדפי	40,000	אושר	
1061	5/ 55/ 1/ 0	גבעת זאב	10	אדריכלות מוסדות מוספת 10 חטיבה-שלב א' ב'		מברדפי	22,000	אושר מופיע בצרוג' - שורה	
1061	5/ 55/ 1/ 0	גבעת זאב	11	קונסטרוקצית מוסדות מוספת 10 כ"חטיבה - מוקדם וסופי		רודולוף שור 510614696	12,000	אושר	
1062	5/ 55/ 1/ 0	גבעת זאב	12	סנימצית מוסדות מוספת 10 כ" - חטיבה, מוקדם וסופי		שוורץ מיייה 67399261	2,712	אושר	
1063	5/ 55/ 1/ 0	גבעת זאב	13	חשמל מוסדות מוספת 10 כ"חטיבה, מוקדם וסופי		חייט חוה מהנדסת 14123665	2,200	אושר	
1064	5/ 55/ 1/ 0	גבעת זאב	2	פיתוח מוקדם וסופי - חטיבה		גבינם ברוך 7957947	1,200	אושר	
427	5/ 55/ 2/ 0	גבעת זאב	10	אדריכלות מוסדות מתנ"ס-מוקדם בלבד 1128 מ"ר אומדן 1.030.000 ש"ח		פובזנר ש פובזנר 510618127	39,000	אושר	
437	5/ 55/ 2/ 0	גבעת זאב	2	פיתוח מגרש משולב - חכ' מפורטת לפי דרישת המועצה, אום		גבינם מניטה אדר 12740544	4,900	אושר	
							סה"כ הקצבה ליישוב גבעת זאב	139,312	

תכנית האבודה האנמית לתכנון לשנת 1988 למחוז ירושלים

רשימת הפעילויות המאושרות

מספר שורה	קוד פרויקט	ישוב אחר	מק	מערף התכנון מאור האבודה	יח"ד	שם מתכנן קוד מתכנן	הקצבה במקלים	החלטה הערות	
572	5/ 56/ 0/ 0	מעלה אפרים	1	כבישים הרחבת והשלמת סלילת כביש מס' 2 - כל האלבים		מריאנסקי אפרים 42601112	5,000	אוסר	
573	5/ 56/ 0/ 0	מעלה אפרים	1	כבישים הרחבת וסלילת כביש מס' 3 - כל האלבים		מריאנסקי אפרים 42601112	3,500	אוסר	
574	5/ 56/ 0/ 0	מעלה אפרים	5	ת.ב.ע. ובינוי שכונה מזרחית	500	לויים ישראל אדרי 2456770	8,000	אוסר	
575	5/ 56/ 0/ 0	מעלה אפרים	1	כבישים תכנון כללי לחניה מרכזית במרכז הישוב		מריאנסקי אפרים 42601112	2,000	אוסר	
579	5/ 56/ 0/ 0	מעלה אפרים	10	אדריכלות מוסדות תכנון בנוי לשמח בית ספר מקיף		אדם אייל 6159313	6,000	אוסר	
580	5/ 56/ 0/ 0	מעלה אפרים	10	אדריכלות מוסדות תכנון מוקדם וסופי - ספרייה מרכזית לישוב שמח כ-		אדם אייל 6159313	8,000	אוסר	
581	5/ 56/ 0/ 0	מעלה אפרים	3	מים תכנון מערכות מים בכביש 17 - כל האלבים	33	מריאנסקי אפרים 42601112	1,500	אוסר	
582	5/ 56/ 0/ 0	מעלה אפרים	4	ביוב תכנון מערכות ביוב בכביש 17 - כל האלבים	33	מריאנסקי אפרים 42601112	1,500	אוסר	
583	5/ 56/ 0/ 0	מעלה אפרים	22	רשתות העמל בכביש 17 (בנה בימך) - כל האלבים		רמזור בע"מ 510480940	2,500	אוסר	
סה"כ הקצבה לישוב מעלה אפרים								38,000	

564	5/ 62/ 0/ 0	אפרת	5	ת.ב.ע. ובינוי שינויים	150	אמון בן דור	8,000	אוסר
565	5/ 62/ 0/ 0	אפרת	5	ת.ב.ע. ובינוי ת.ב.ע. ובינוי לבצוע	150	אמון בן-דור	12,000	אוסר
566	5/ 62/ 0/ 0	אפרת	1	כבישים כללי, ארעי, מפורט	150	ממ	9,000	אוסר
567	5/ 62/ 0/ 0	אפרת	3	מים כל האלבים	150	1472	1,500	אוסר
568	5/ 62/ 0/ 0	אפרת	4	ביוב כל האלבים	150	1472	1,500	אוסר
569	5/ 62/ 0/ 0	אפרת	22	רשתות העמל כל האלבים	150	רמזור בע"מ 510480940	2,000	אוסר



הודפס במספר 88/88  
עמוד 16

תכנית האבודה האנזית לתכנון לענת 1988 למחוז ירושלים  
רשימת הפעילויות המאושרות

מספר שורה	קוד פרויקט	ישוב אחר	מק	תעריף התכנון מאור האבודה	יח"ד	שם מתכנן קוד מתכנן	הקצבה במקלים	החלטה הארות	
570	5/ 62/ 0/ 0	אפרת	2	פיתוח יעוץ	150	שרמן 2087708	5,000	אוסר	
873	5/ 62/ 0/ 0	אפרת	30	עונות תשלום עבור תכנון עבודה באמצעותם - גבי הדקל		חב' לפתוח ררי	40,000	אוסר	
1204	5/ 62/ 0/ 0	אפרת	5	ת.ב.ע. ובינוי תוספת שטח 46 ד' ו-150 יח"ד		בן-דור א.	20,000	אוסר	
1205	5/ 62/ 0/ 0	אפרת	29	פדידות מדידות טופוגרפיות ק.מ. 11250		חפשי גילעד 1383574	30,000	אוסר	
סה"כ הקצבה ליישוב אפרת								129,000	

558	5/ 66/ 0/ 0	אדם	5	ת.ב.ע. ובינוי בנה ביתן	40		10,000	אוסר	
559	5/ 66/ 0/ 0	אדם	1	כבישים כבישים ונקוז - כללי וארעי	40	פלאמן שמואל 8221178	15,000	אוסר	
560	5/ 66/ 0/ 0	אדם	3	מים כללי וארעי	40	אחוד מהנדסים לע 540041126	3,500	אוסר	
561	5/ 66/ 0/ 0	אדם	4	ביוו כללי וארעי	40	אחוד מהנדסים לע 540041126	3,500	אוסר	
562	5/ 66/ 0/ 0	אדם	22	רשתות חשמל כל האלבים	80	דודאי	5,000	אוסר	
563	5/ 66/ 0/ 0	אדם	23	רשתות מאורה תאורת בסחון, גדר בסחון	80	דודאי	10,000	אוסר	
סה"כ הקצבה ליישוב אדם								47,000	

1038	5/ 93/ 0/ 0	הר אדר	4	ביוו תכנית אב לטיכוק הביוו		הרל מהנדסים יוע 510289747	16,000	אוסר	
1093	5/ 93/ 0/ 0	הר אדר	4	ביוו קו ביוו, תחנת שאיבה ומתקן טהור-מב' מפורם		הרל מהנדסים יוע 510289747	23,000	אוסר חוזה 2/2217/87-דג'	
סה"כ הקצבה ליישוב הר אדר								39,000	

1059	5/ 94/ 0/ 0	אריאל	2	פיתוח מתג' תב' כללי מוקדם-מפורם		שילינג שרם 9117730	7,000	אוסר
------	-------------	-------	---	---------------------------------	--	--------------------	-------	------



תכנית האבודה האנתית לתכנון לענת 1988 לתחוז ירושלים

רשימת הפעילויות המאושרות

מספר שורה	קוד פרויקט	ישוב אתר	מק	פעריף התכנון מאור האבודה	יח"ד	שם מתכנן קוד מתכנן	הקצבה בשקלים	החלטה הארות
1267	5/ 94/ 0/ 0	אריאל	14	מעליות יועץ מעליות למתנ"ס ואולם		לוסטג ש. 1668243	5,000	אשר
445	5/ 94/ 1/ 0	אריאל	2	פיתוח גינות צבוריות, שט' ירוקים- שינויים		שילינג עמרם 9117730	13,000	אשר
446	5/ 94/ 1/ 0	אריאל	22	רשתות חשמל ככר בראש הגבעה - שינויים		וייס ה. מהנדסים 510602964	2,000	אשר
447	5/ 94/ 1/ 0	אריאל	23	רשתות תאורה שפור כביש 6 בין כביש 7 למרכז - מלא		וייס ה. מהנדסים 510602964	4,240	אשר
448	5/ 94/ 1/ 0	אריאל	2	פיתוח האלמנט ושינויים מרכז הרובע בשטח שו"פ		שילינג עמרם 9117730	5,000	אשר
449	5/ 94/ 1/ 0	אריאל	4	ביוב קו ביוב ל-58 יח"ד ו-55 יח"ד יובל גד - מפ		פריאנסקי אפרים 42601112	4,500	אשר
450	5/ 94/ 1/ 0	אריאל	1	כבישים האלמנט מדרכות כבישים 6, 9, 14, 16 והתמנת תכ" וכ		תג למדידות והנד 510354350	6,000	אשר
451	5/ 94/ 1/ 0	אריאל	10	אדריכלות מוסדות ביי"ס מקיף שלב ב' - כל האלבים, 2125 מ"ר		לוגניץ עקיבא 42641373	50,000	אשר
452	5/ 94/ 1/ 0	אריאל	11	קונסטרוקציה מוסדות ביי"ס מקיף שלב ב' - כל האלבים, 2125 מ"ר		לוימן אריה 3956885	60,000	אשר
453	5/ 94/ 1/ 0	אריאל	12	סניטציה מוסדות ביי"ס מקיף שלב ב' - כל האלבים, 2125 מ"ר		סניט מהנדסים יו 510574056	17,700	אשר
454	5/ 94/ 1/ 0	אריאל	13	חשמל מוסדות ביי"ס מקיף שלב ב' - כל האלבים, 2125 מ"ר		לוי פרטל 10575868	9,700	אשר
455	5/ 94/ 1/ 0	אריאל	2	פיתוח ביי"ס מקיף שלב ב' - כל האלבים, 2125 מ"ר		האוסמן אדר' יוע 511007411	10,000	אשר
456	5/ 94/ 1/ 0	אריאל	2	פיתוח האלמנט פתוח ליד אולם ספורט, פ. משחקים		שילינג עמרם 9117730	9,300	אשר
458	5/ 94/ 1/ 0	אריאל	11	קונסטרוקציה מוסדות גן ילדים כל האלבים		ענבר דניאל 13194675	4,500	אשר
459	5/ 94/ 1/ 0	אריאל	13	חשמל מוסדות גן ילדים - מפוס חוזר כל האלבים		שג"רית אבודם-חשמ 68677673	1,000	אשר
460	5/ 94/ 1/ 0	אריאל	12	סניטציה מוסדות עזרון חוזה למוצאות מברז 2/2514/85 פרוג' 87		סניט מהנדסים יו 510574056	7,350	אשר

תכנית האבודה האנמית לתכנון לשנת 1988 למחוז ירושלים

רשימת הפעילויות המאושרות

מספר שורה	קוד פרויקט	ישוב אזור	מק	תעריף התכנון תאור האבודה	יח"ד	שם מתכנן קוד מתכנן	הקצבה בשקלים	החלטה התרות
461	5/ 94/ 1/ 0	אריאל	2	פיתוח עדכון חוזה לתוצאות מברז מפרוג' 87		גבינם אניטה אדר 12740544	4,500	אוסר
462	5/ 94/ 1/ 0	אריאל	2	פיתוח בי"ס מקיף שלב א-ג - עדכון לפי חוזה קבלן מפורג		האוסמן אדר' יונ 511007411	5,500	אוסר
1098	5/ 94/ 1/ 0	אריאל	12	סנימצית מוסדות בי"ס מקיף - הגד' תקציב		סנים מהנדסים יו 510574056	5,300	אוסר שינוי לחוזה 87/87
468	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	1	כבישים התאמת מתכנון כבישים 11,21,40 - מפורט, הבנה למב		תב למדידות והנד 510581283	4,800	אוסר
469	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	1	כבישים כביש 30 - כל האלבים		תב למדידות והנד 510581283	12,000	אוסר
470	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	1	כבישים התאמת כבישים 13, , הבנה למברז האלמת מצעים		תב למדידות והנד 510581283	10,000	אוסר
471	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	22	רשתות חשמל כל האלבים, קריית המדע		וייס ה. מהנדסים 510602964	7,500	אוסר
472	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	1	כבישים התאמת תכניות כבישים 102, 17, הבנה למברז		תב למדידות והנד 510581283	7,000	אוסר
473	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	1	כבישים האלמת מתכנון כבישים 34,32,31,		תב למדידות והנד 510581283	10,000	אוסר
474	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	7	תנועה בשטח בסט מפרוג' 87 מתום ע"י המתכנן	800	מתן מערכות תנ 510548043	11,000	אוסר
475	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	3	מים עדכון אומדן למים והוספת קו ביוב	800	מריאנסקי אפרים 42601112	16,700	אוסר
478	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	5	ת.ב.ע. ובינוי שינוי טעיפי חוזה 97207/87 מפרוג' 87		בסט דוד בע"מ 510545221	4,300	אוסר
479	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	5	ת.ב.ע. ובינוי תוספת טעיפים 12,13,14, חוזה 2094/87 מפרוג' 87		בסט דוד בע"מ 510545221	30,000	אוסר
480	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	12	סנימצית מוסדות בריכת שחיה, מפרוג' 87		בר לוי יעקב 9916248	1,300	אוסר
481	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	10	אדריכלות מוסדות אדר' -1100 - מתנ"ס, אולם מופעים, ספריה, קונסרב		אגף		אוסר
483	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	30	שונוות יועץ במוח לאולם המופעים - מתכנון כללי		מוסטן מעה	10,000	אוסר



משרד הבינוי והשיכון  
מגף תכנון והנדסה

הודפס במאי 1988  
עמוד 19

תכנית האבודה האמיתית לתכנון לשנת 1988 למחוז ירושלים

רשימת הפעילויות המאושרות

מספר עזרה	קוד פרויקט	ישוב אזור	מק	תעריף התכנון תאור האבודה	יח"ד	שם מתכנן קוד מתכנן	הקצבה במקלים	החלטה האגרות
484	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	30	שונות יועץ אקוסטיקה לכל הבנים		שמרופף	7,400	אוסר
485	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	30	שונות יועץ מזוג אויר לני"ל		בר לוי יעקב 9916248	11,600	אוסר
486	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	10	אדריכלות מוסדות מוקדם - פרוג' 87	30	פלדמן ויטה 2698876	3,000	אוסר
487	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	10	אדריכלות מוסדות מוקדם - פרוג' 87	30	סיון יוסי	7,000	אוסר
488	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	10	אדריכלות מוסדות מוקדם - פרוג' 87	30	דונסקי רום	7,000	אוסר
489	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	10	אדריכלות מוסדות מוקדם - פרוג' 87	40	גרונברג	4,300	אוסר
490	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	10	אדריכלות מוסדות מוקדם - פרוג' 87	30	וילינברג א. גלע 15282734	6,600	אוסר עזרה 490
491	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	3	מים בריכת מים 2000 מ"ק - פרוג' 87		ניר נחמן 2061141	17,000	אוסר
492	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	29	מדידות הזמנת גג - המשך לחוזה קיים - מפרוג' 87		חב למדידות והנד 510581283	50,000	אוסר
1030	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	12	סנימצית מוסדות אינס' סנימריית + למתנ"ס		בר לוי יעקב 9916248	6,000	אוסר
1031	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	15	אדריכלות מגורים שינוי תכנון של כ-300 יח"ד-מוסמך 2/6462/88		בסמ דוד 65595571	12,728	אוסר חוזה מס' 94108/83
1032	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	1	כבישים מאוס שרותים ברובע ב' - המשך חוזה		חלוא תב למדידות 511066706	7,000	אוסר תעריף משרד הבחון
1066	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	15	אדריכלות מגורים תב' מוקדם 1:100-מתחם 9		בן דור אפון 1014513	8,500	אוסר פרוג' 87, 2 בנינים
1067	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	15	אדריכלות מגורים תב' מוקדם מתחם 10	30	ביטון חל	8,500	אוסר פרוג' 87, 2 בנינים
1068	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	15	אדריכלות מגורים תב' מוקדם, מתחם 8	30	כץ גבריאל	8,500	אוסר פרוג' 87, 2 בנינים
1069	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	15	אדריכלות מגורים מוקדם - הגד' מקציב	30	פלדמן ויטה 2698876	1,800	אוסר עזרה 486 בצרוגרמה



תכנית האבודה הענתית לתכנון לשנת 1988 למחוז ירושלים

רשימת הפעילויות המאושרות

מספר שורה	קוד פרויקט	ישוב אזור	מק' תאור האבודה	מס' יח"ד	שם מתכנן קוד מתכנן	הקצבה במקלים	החלטה הארזה	שורה
1070	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	15 אדריכלות מגורים מוקדם - הגד' תקציב		גרינברג סולדי	1,500	אזור שורה 489 בפרוג'	
1071	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	15 אדריכלות מגורים מוקדם - הגד' תקציב		סיון יוסי	2,000	אזור שורה 487 בפרוג'	
1072	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	15 אדריכלות מגורים מוקדם - הגד' תקציב		דונסקי רום	2,000	אזור שורה 488 בפרוג'	
1076	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	10 אדריכלות מוסדות תב' אדר' לפתנס, מפורם, הגד' תקציב		בדגין אילנה	30,000	אזור שורה 482 בפרוג'	
1087	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	15 אדריכלות מגורים אדר' מוקדם-הגד' תקציב	30	וילינברג א. גלע 15282734	2,000	אזור שורה 490	
1088	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	15 אדריכלות מגורים אדר' מוקדם	30	אריה סיון הורסי	8,500	אזור	
1096	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	10 אדריכלות מוסדות תב' מפורם-1400 מ"ר		בדגן אילנה	23,600	אזור	
1097	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	12 סניפציה מוסדות תברואה ומזוג אויר-כל האלבים		בר לוי יעקב 9916248	14,500	אזור	
1169	5/ 94/ 2/ 0	אריאל	5 ת.ב.ע. ובינוי בינוי לבצוע	150	נודלמן בינה	15,000	אזור	
475	5/ 94/ 4/ 0	אריאל	5 ת.ב.ע. ובינוי רמטן תכנון אזור - ממאר ל-6700 יח"ד תבע ל-1300		קורין יחיאל 1317312	20,000	אזור	
476	5/ 94/ 4/ 0	אריאל	7 תנועה יעוז תנועה	1300	מתן מערכות תנ 510548043	14,000	אזור	
497	5/ 94/ 4/ 0	אריאל	2 פיתוח כללי - פרוג' 87		האוסמן אדר' יוס 511007411	23,500	אזור	
498	5/ 94/ 4/ 0	אריאל	1 כבישים תכנון כללי - שטח קורין - פרוג' 87		תב לפידוד והנד 510581283	30,000	אזור	
882	5/ 94/ 4/ 0	אריאל	10 אדריכלות מוסדות אדר' גן ילדים - רובע ב' - האפדה		שילינג עמרם 9117730	2,000	אזור	

סה"כ הקצבה ליישוב אריאל 711,718

אזור	כבישים תב' כבישים - אדכון אומדן לתכנון ארצי	1	אביר יעקב	5/ 95/ 0/ 0	871
------	---	---	-----------	-------------	-----

משרד הבינוי והשיכון  
אגף מבנון והנדסה

הודפס במהירך 30/08/88  
עמוד 21

מכנית המבוצה האנמית למבנון לשנת 1988 למחוז ירושלים

רשימת הפעילויות המאושרות

מספר שורה	קוד פרויקט	ישוב אזור	מק	תעריף המבנון תאור המבוצה	יח"ד	שם ממבנון קוד ממבנון	הקצבה באקלים	החלטה הארז
						סר"כ הקצבה לישוב אביר יעקב	0	

הודפס בתאריך 30/08/88

ממוד 22

רד הבינוני והשיכון  
אגף תכנון והנדסה

תכנית האבודה האנמית לתכנון לשנת 1988 למחוז ירושלים

295,500

מחזורי עסקאות לשיכון ביטור עילית

אומד	5,000	מרגלית משה 187013	ת.ב.ע. ובינוני תכנית חלקה לתבוע	5	בית צפנה	5/ 98/ 0/ 0	1033
אומד שינויים בת.ב.ע.	4,000	שפר דני-קאופמן 50059344	ביוב ביוב לבית צפנה-עקב רבנת מב' החלוקה	4	בית צפנה	5/ 98/ 0/ 0	94
	9,000	סה"כ הקצבה ליישוב בית צפנה					

40

סה"כ הקצבה למחוז ירושלים

אומד	32,000	הרץ ו. פוגל מ. 510825300	300	ת.ב.ע. ובינוני הוספת שלבים לדגחיה וליזוי הבינוני לביצוע סה"כ	5	נוה יעקב	5/ 22/ 2/ 0	409
------	--------	-----------------------------	-----	---	---	----------	-------------	-----



הודעת בתאריך 31/08/88  
עמוד 1

תכנית העבודה האנתית לתכנון לשנת 1988 לפחוז ירושלים

פרטיכל ועדה שהתקיימה בתאריך: 23/08/88

קוד פרויקט	ישוב אמר	מק	תעריף המבנון תאור העבודה	יח"ד	שם מתכנן קוד מתכנן	הקצבה בשקלים	החלטה הערות
5/ 22/ 0/ 0	נוה יעקב	1	כבישים הבנת 2 חלופות נוספות בתכ' קיר תומך		תהל מהנדסים יוע 510289747	7,500	אומר לפי דרישת סוקולובסק
5/ 26/99/ 0	קרית ארבע	22	רשתות חשמל חיבור רשת חשמל לחצר היהודים		חייט חוה מהנדסת 14123665	7,000	אומר תעריף יתואם עם חילו
5/ 53/ 1/ 0	צפון ירושלים	2	פיתוח פתוח שטח גן ילדים, מתחם 40-מפורט		מינצקר חנה 62307673	4,000	אומר
5/ 62/ 0/ 0	אפרת	3	מים תכנית אב למים וביוב			10,000	אומר
5/ 94/ 2/ 0	אריאל	2	פיתוח פתוח לבית כנסת		שילינג עמרם 9117730	4,000 2796	אומר <i>אומר</i> 1.9.88

2/645/88

תאריך: 23/08/88

תכנית העבודה האנתית לתכנון לשנת 1988 למחוז ירושלים

רשימת הפעילויות המאושרות

מספר שורה	קוד פרויקט	ישוב אתר	מק	תעריף התכנון תאור העבודה	יח"ד	שם מתכנן קוד מתכנן	הקצבה בעקלים	החלטה הארות
507	5/ 97/ 0/ 0	ביתר עילית	3	מים בריכת אגירה- כללי וארעי		בלשה א. ילון ז. 510521602	7,000	אושר
508	5/ 97/ 0/ 0	ביתר עילית	3	מים קו אספקת מים - כללי וארעי		בלשה א. ילון ז. 510521602	4,000	אושר
509	5/ 97/ 0/ 0	ביתר עילית	1	כבישים דרכי שליטה היקפיים		חב מהנדסים לתכנ 510495997	15,000	אושר
510	5/ 97/ 0/ 0	ביתר עילית	4	ביוב פתרון זמני לביוב A1 - כללי וארעי -		בלשה א. ילון ז. 510521602	10,000	אושר
1034	5/ 97/ 0/ 0	ביתר עילית	3	מים עדכון אומדן-המשך לח' 2/2205/87		בלשה א. ילון ז. 510521602	4,000	אושר
1035	5/ 97/ 0/ 0	ביתר עילית	4	ביוב עדכון אומדן המשך לחוזה 2/2225/87		בלשה א. ילון ז. 510521602	13,000	אושר
1102	5/ 97/ 0/ 0	ביתר עילית	21	נהול פרויקטים 2 מפקחים - נהול פרויקט		יהל מהנדסים בעמ 510767288		אושר
						סה"כ הקצבה לישוב ביתר עילית	57,000	

הודפס בתאריך 07/88

עמוד 19

משרד הבינוי והשיכון  
אגף תכנון והנדסה

תכנית האבודה השנתית לתכנון לשנת 1988 למחוז ירושלים

רשימת המעילות המאושרות

אזור	4,000	יג' ארניסקים ב 5423322	1000	תכנית מתאר מתאר על תוספת גגה שרופקא 400 דונם	6	ביתר עילית	5/ 97/ 0/ 0	500
------	-------	---------------------------	------	---	---	------------	-------------	-----



תכנית האבודה האמיתית לתכנון לענת 1988 למחוז ירושלים

אוסר	16,000	תהל מהנדסים יוע 510289747	4	ביוב קו ביוב מאסף ממישור אדומים לצפון ירושלים (מפז	מעלה אדומים	5/ 37/ 0/ 0	320
אוסר	10,000	שרמן יוסף אדריכ 78185311	2	פיתוח כניל פתוח מפורט (עלב א' דמעה תוגה קיים = מוקד ק"מ =	מעלה אדומים	5/ 37/ 2/ 0	322
אוסר	5,000	סקרלם	11	קונסטרוקציה מוסדות אולם מופעים-קונס' עלב א' כ קרפטה	מעלה אדומים	5/ 37/ 2/ 0	323
אוסר	1,500 618.57	יועם אמנון מהנד 499087	12	סנימצית מוסדות אולם מופעים-אינסטי-דהאקה-עלב א'	מעלה אדומים	5/ 37/ 2/ 0	324
אוסר	1,500 117/88 1268.33	לוי מרסל 10575868	13	חשמל מוסדות כניל - חשמל - עלב א'	מעלה אדומים	5/ 37/ 2/ 0	325
אוסר	2,000	מוסמן	30	שוונות כניל - יועץ תיאטרון - עלב א'	מעלה אדומים	5/ 37/ 2/ 0	326
אוסר	1,500	גרינבאום	30	שוונות כניל - מזוג אויר - עלב א'	מעלה אדומים	5/ 37/ 2/ 0	327
אוסר	1,500	מ.ג. יועצים	30	שוונות כניל - יועץ אקוסטיקה - עלב א'	מעלה אדומים	5/ 37/ 2/ 0	328
אוסר	37,500 37423.41	שילוני גיורא בע 510721707	1	כבישים תכנון מסלול עני כביש טבעת - אומדן 1.200.000 פ	מעלה אדומים	5/ 37/ 2/ 0	329
אוסר	4,000	גאון עופר 510648942	10	אדריכלות מוסדות תחנה לאם ולילד	מעלה אדומים	5/ 37/ 4/ 0	330
אוסר	4,000	ענבר דניאל 13194675	11	קונסטרוקציה מוסדות תחנה לאם ולילד	מעלה אדומים	5/ 37/ 4/ 0	331
אוסר	2,000	גאון עופר	2	פיתוח	מעלה אדומים	5/ 37/ 4/ 0	332
אוסר	1,000 1099.56	יועם אמנון מהנד 499087	12	סנימצית מוסדות תחנה לאם ולילד	מעלה אדומים	5/ 37/ 4/ 0	333
אוסר	1,000 117/88 951.92	חיים חוה מהנדסת 14123665	13	חשמל מוסדות תחנה לאם ולילד	מעלה אדומים	5/ 37/ 4/ 0	334

תכנית האבודה השנתית לתכנון לשנת 1988 לפחוז ירושלים

רשימת הפעילויות המאושרות

מספר שורה	קוד פרויקט	ישוב אתר	מק	תעריף התכנון מאור האבודה	יחיד	שם מתכנן קוד מתכנן	הקצבה בעקלים	החלטה הארות
335	5/ 37/ 4/ 0	מעלה אדומים	13	חשמל מוסדות מתנ"ס - אוורור מטבח ושירותים - המשך לחוזה קיי	✓	לוי מרסל 10575868	2,500	אוסר 21/7/88 1819.83
348	5/ 37/ 4/ 0	מעלה אדומים	13	חשמל מוסדות מתנ"ס - שינויים מאושר ע"י נ. חילו + ד. ר	✓	לוי מרסל 10575868	2,500	אוסר 21/7/88 2798.27
349	5/ 37/ 4/ 0	מעלה אדומים	12	סנימצית מוסדות מתנ"ס אינס' - שינויים כנ"ל	✓	סנים מהנדסים יו 510574056	2,500	אוסר 2753.84
1036	5/ 37/ 4/ 0	מעלה אדומים	2	פיתוח האגדת גן ילדים פרוג' 87	✓	סולומון מירצה 17062142	1,000	אוסר 21/7/88 1154.74
336	5/ 37/ 8/ 0	מעלה אדומים	1	כבישים הגד' חוזה קיים בגין תוספת קירות תומכים		רוזנבאום עמיר מ 30536312	5,000	אוסר 5,000
337	5/ 37/ 8/ 0	מעלה אדומים	5	ת.ב.ע. ובינוי בינוי לבצוע - האלמט טעיפים 8-15 אד' אתר המשך		לייטרסדורף גולד 510627821	25,000	אוסר 25,000 5/5/88 2006.34
338	5/ 37/ 8/ 0	מעלה אדומים	1	כבישים כבישים ניקוז מדידות עדכון אגדן פרוג' 87		רוזנבאום עמיר מ 30536312	3,000	אוסר 3,000
342	5/ 37/ 8/ 0	מעלה אדומים	3	מים עזכון אומדן 2/2014/86 פרוג' 87		תהל מהנדסים יוע 510289747	7,500	אוסר 7,500
343	5/ 37/ 8/ 0	מעלה אדומים	4	מים וביוב עזכון אומדן 2/2014/86 פרוג' 87		תהל מהנדסים יוע 510289747	12,800	אוסר 12,800
344	5/ 37/ 8/ 0	מעלה אדומים	1	כבישים תכנון אזורי האגלה עבור מילוי לכבישים, פרוג' 7	✓	רוזנבאום עמיר מ 30536312	2,500	אוסר 3073.72
345	5/ 37/ 8/ 0	מעלה אדומים	15	אדריכלות מגורים עזכון למצב המתוכנן המשך ח' 2/2071/86 פרוג' 87	✓	דב' דות 8714552	7,000	אוסר 7754.58
346	5/ 37/ 8/ 0	מעלה אדומים	15	אדריכלות מגורים כנ"ל מס' ח' 2/2073/86, פרוג' 87	✓	רבינא זאב 482919	7,000	אוסר 7888.54
347	5/ 37/ 8/ 0	מעלה אדומים	15	אדריכלות מגורים כנ"ל ח' מס' 2/2080/86 פרוג' 87	✓	נוימן דן אדריכל 1486406	5,000	אוסר 6483.99
351	5/ 37/ 10/ 0	מעלה אדומים	5	ת.ב.ע. ובינוי המשך לאתר 02 - עבור מבנים צבוריים		לייטרסדורף גולד 510627821	5,000	אוסר 5,000
							179,700	סה"כ הקצבה לישוב מעלה אדומים



מסנז יכנסלים - גילה

ה ע ר ו ת	70	90 טעיף תקציב			תכנון מפורט תאריך			יחיד	מס' סוג ומחוז	מס' אחר העבודה	מס' אחר	מס' מפה ומבנן	מס' סדי
		סייג ג'	סייג ב'	סייג א'	הפעלה הוצאת מיכרז	גמר	שנת פרי						
			68,000		3.88	X			שניל ציבורי שיכון עובדים הגדלה חוזה 68198		גילה	37	1
		3,000			4.88	X	80	01	מדוכה ליד מגרש חניה		בנין 216	12	2
		10,000			9.88	X	100	01	יישור וגינון 1,200 מ"ר		מגרש 703	12	3
			16,000		1.89	X	600	02	השלמת מדרגות, 300 מ"ר		שלן די	13	4
		10,000			4.88	X	48		השלמת שטח ציבורי		בנין 502	24	5
	12,000				6.88	X	80	03	מאורה למינהרה		רחי החסידה	28	6
			12,000		6.88	X	800	03	השלמת מדוכה 600 מ"ר		כביש הטבע	30	7
		75,000			6.88	X			מתקני משחים X 5		גילה	34	8
		50,000			7.88	X			עבודות שונות למסירת כבישים לעיריה		כבישים	38	9



1988-1989

1988-1989

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
1988	12	15	10:00	...	...	...
1988	12	16	10:00	...	...	...
1988	12	17	10:00	...	...	...
1988	12	18	10:00	...	...	...
1988	12	19	10:00	...	...	...
1988	12	20	10:00	...	...	...
1988	12	21	10:00	...	...	...
1988	12	22	10:00	...	...	...
1988	12	23	10:00	...	...	...
1988	12	24	10:00	...	...	...
1988	12	25	10:00	...	...	...
1988	12	26	10:00	...	...	...
1988	12	27	10:00	...	...	...
1988	12	28	10:00	...	...	...
1988	12	29	10:00	...	...	...
1988	12	30	10:00	...	...	...
1988	12	31	10:00	...	...	...

מסונו ינוסליס - גילה (ממשכ) - בית צפפה

ה ע ר ו ת	70	90   סעיף תקציב				חכנון מפורט   זאריך			מס' יחיד	מס' סוג ומהות	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר
		ד'	סייג ג'	סייג ב'	סייג א'	הפעלה הוצאת זכרז	החלה גמר	שנת פרי					
												גילה (המשך)	
	10,000				6.88	X						סידורים לעגלות נכיס	41   10
				300,000	10.88			87   280		01		כניש מס' 10 שטח כרמי	3   11
	200,000							87   280		01		פיוני בולדוריס	100   12
	222,000	148,000	96,000	300,000								ס ה " כ	
												בית צפפה	
				152,000	3.88					200		המשך עבודה כניש, זיס וביוב	1   1
				30,000	6.88					200		תאורה עילית	2   2
				182,000								ס ה " כ	

במסגרת עבודת

מסגרת עבודת - 1957

ה'ילך

מספר	שם	תאריך	מיקום	מחיר	הערות
1	מספר	1/1	מיקום	מחיר	הערות
2	מספר	1/2	מיקום	מחיר	הערות
3	מספר	1/3	מיקום	מחיר	הערות
4	מספר	1/4	מיקום	מחיר	הערות
5	מספר	1/5	מיקום	מחיר	הערות
6	מספר	1/6	מיקום	מחיר	הערות
7	מספר	1/7	מיקום	מחיר	הערות
8	מספר	1/8	מיקום	מחיר	הערות
9	מספר	1/9	מיקום	מחיר	הערות
10	מספר	1/10	מיקום	מחיר	הערות

צפופא

1957



מחוז ירושלים - נסות מלון

הערות	70	טעיף זקציר 90			תכנון מפורט/תאריך			מס' סוג ומהות	מס' אחר העבודה	מס' אחר	מס' מפנה ומבנן	
		סינוג ג'	סינוג ב'	סינוג א'	הפעלה הוצאת זיכרונ	גמר	התחלה					שנת פרי
		128,000			3.88	X		01	גינון והשקיה בנושטים ופסי ירק חוזת 70340		4	1
				147,000	3.88	X		05	כניש שרוח חוזת 70434	נייט ברוצרוט וחח' טונט	59	2
		23,000			3.88				אגרות חינוך מיט לש.צ.פ. 3432; 2432 2430; 2431		100	3
				220,000	7.88	X	87	24	קיר חומן לאורך הכניש		103	4
		50,000			8.88	X		02	השלמות פיתוח וגינון		02	5
				75,000	6.88	X	84	400	קירות חומכים ומדוכות		28	6
		60,000			8.88	X		03	השלמות פיתוח		03	7
			100,000		7.88	X		05	המשך שניל צינורי ניו מחויט לגשר ונייט ברוצקוס	נייט ברוצקוס	48	8
		261,000	100,000	442,000					סה"כ			





מסוז ינוסלים - מלפינת מונח

ה ע ר ו ת	70	90   תעייז תקציב 90				מכנון מפורט   תאריך			מס"ד	סוג ומהות	מס"ד	מס"ד	מס"ד	מס"ד
		ד'	סיווג ג'	סיווג ב'	סיווג א'	הפעלה הוצאת מלכרז	החלה גמר	שנת פרי'						
	154,000				3.88									מלפינת מונח
		46,000			3.88									100   1
														כניש הרכס - העזקת קו טלפון חוב לחברת בזק
														פיתוח מגרש 23 חרזה 70386
		35,000			8.88	X		-85   360   87						9   3
														השלמת מדרכות, קירות, מעקות
	135,000				5.88	3.88	12.87							1   4
														מי תנועה גינון והשקייה (כ-8 ד')
		35,000			5.88	X		-80   230   83						2   5
														גינון והשקייה (כ-2 ד')
		35,000			4.88	X		-83   160   86						3   6
														פיתוח גינון והשקייה (כ-2 ד')
		30,000			4.88	X								21   7
														השלמת מדרכה (כ-300 מ')
			55,000		4.88	X		84   49						17   8
														הגדלת חרזה מס' 30/68926/85 עבודות עפר, קירות, מדרכות וקו בילון ראשי
	80,000				8.88	7.88	4.88							19   9
														עבודות עפר, ניקוז, קירות (כ-10 ד')
	369,000	181,000	55,000	-										ט ה " כ



Handwritten text in orange ink, possibly a signature or name.

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	BALANCE
10/1/73	...	...	...	...	...
10/2/73	...	...	...	...	...
10/3/73	...	...	...	...	...
10/4/73	...	...	...	...	...
10/5/73	...	...	...	...	...
10/6/73	...	...	...	...	...
10/7/73	...	...	...	...	...
10/8/73	...	...	...	...	...
10/9/73	...	...	...	...	...
10/10/73	...	...	...	...	...
10/11/73	...	...	...	...	...
10/12/73	...	...	...	...	...
10/13/73	...	...	...	...	...
10/14/73	...	...	...	...	...
10/15/73	...	...	...	...	...
10/16/73	...	...	...	...	...
10/17/73	...	...	...	...	...
10/18/73	...	...	...	...	...
10/19/73	...	...	...	...	...
10/20/73	...	...	...	...	...
10/21/73	...	...	...	...	...
10/22/73	...	...	...	...	...
10/23/73	...	...	...	...	...
10/24/73	...	...	...	...	...
10/25/73	...	...	...	...	...
10/26/73	...	...	...	...	...
10/27/73	...	...	...	...	...
10/28/73	...	...	...	...	...
10/29/73	...	...	...	...	...
10/30/73	...	...	...	...	...
10/31/73	...	...	...	...	...

**מסוּד יְכוּוּשָׁלִים - (פְּסָגַת זָמַר צְפוֹן וּמַעֲרָב)**

מס' סדי	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	תכנון מפורט זמרין   סעיף תקציב 90			הערות
										הפעלה	הוצאת	הפיקוד	
מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר
<b>פְּסָגַת זָמַר</b>													
1	100	מחלקת 37								3.88	36,000		החזר עבודות פיתוח לנחית 813, 324, 237 ש"פ
2	101	מחלקת 38								3.88	123,000		החזר פיתוח לנחית 402-403 אזורים
3	ה-1	כביש 21 (220 מ"א)	22-13							4.88	32,000	X	שכבת אספלט נושא (כולל חיקון אנכי שפה והתאמת תמי ביקורת)
4	ה-4	כביש 21 (220 מ"א)	23							4.88	16,000	X	שכבת אספלט נושא (כולל חיקון אנכי שפה והתאמת תמי ביקורת)
5	ה-4	כביש 21 (260 מ"א)	22-23							4.88	12,000	X	פתחי ומגיני עצים, נטיעות וגינות במדרכה דרומית
6	ה-7	צומת 22/21								4.88	10,000	X	הסדנת מי תנועה, שכבת אספלט נושא (כולל חיקון אנכי שפה, חיקוני ריצוף וקירוז)
7	ה-10	מחלקת 32 (450 מ"א) נכישים שנימיים								4.88	10,000		חיקוני ריצוף ותעלות חייץ



20060000000000000000

20060000000000000000

20060000000000000000

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	MEMO	BALANCE
1987.1.1	OPENING BALANCE					
	DEPOSIT					
	PAYROLL					
	RENT					
	UTILITIES					
	FOOD					
	TRANSPORTATION					
	ENTERTAINMENT					
	SAVINGS					
	TRANSFER					
	ADDITIONAL DEPOSIT					
	CLOSING BALANCE					



מסנן יכושלים - נוה יצעב - נאזי גיוז

ה ע ר ו ת	70	תכנון מפורט תאריך טעיף זקצין 90					יחיד	מס' סוג ומהות אחר העבודה	מס' מס' אחר	מס' מס' אחר
		סיווג ג'	סיווג ב'	סיווג א'	הוצאת הפעלה זיכרז	גמר				
				1,900,000	4.88	3.88	700	פריצת כבישים וקירות חומכים	1-א	1
		40,000			5.88		500	גיוז והשקמה	4	2
		40,000	-	1,900,000				ס ה " כ		
				50,000	5.88		70	פריצת דרך - קירות	1	1
				50,000				ס ה " כ		

REFRAC. COEFF. 1.0001

1.0001

REFRAC. COEFF. 1.0001

Wavelength (Å)	Refractive Index (n)	Dispersion (dn/dλ)	Abbe Number (Vd)	Temperature (°C)	Notes
4000	1.0001	0.0000	∞	20	
3500	1.0001	0.0000	∞	20	
3000	1.0001	0.0000	∞	20	
2500	1.0001	0.0000	∞	20	
2000	1.0001	0.0000	∞	20	
1500	1.0001	0.0000	∞	20	
1000	1.0001	0.0000	∞	20	
500	1.0001	0.0000	∞	20	
400	1.0001	0.0000	∞	20	



מסנז יכנסליס - פסגת זאב (המשכן)

ה ע ר ו ת	70	90   תכנון מפורט   תאריך   טעיף תקציב					מס' יחיד	סוג ומהות	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר			
		ד'	סינוג ג'	סינוג ב'	סינוג א'	הפעלה הוצאת מיכרז							התחלה גמר	שנת פ'	מס' שנה פ'
												פסגת זאב (המשכן)			
		40,000			4.88	X		82 83	340			פתחי ומגיני עצים, נטיעות וגינות	45036 מחתם כ"א) כניסים פנימיים	16ה	8
		20,000			9.88	X		-82 83	340			השלמת ותיקוני מערכת ניקוז (כולל העלות חייץ ותיקוני אספלט)	36 מחתם כניסים פנימיים	16ה	9
		6,000			7.88			83	65			עבודות נקיון וטידור נטיחות	37 - כניס 234 מעבר ציבורי (36/39)	27ה	10
			75,000		6.88	X		83	51			הסדרת מדרוז, גדר נטיחות, אדמת גן שתילה ואנני טפה	24 כניס (23-225)	4-ו	11
		45,000			6.88			-83 84	96			תיקוני ריצוף אספלט והעלות חייץ	225 כניסי (כולר)	5-ו	12
		100,000			4.88			83	120			השלמת מעבר וגז ציבורי	37 מחתם	8-ו	13
		150,000			4.88	X		83	140			גמר המעבר הציבורי (ריצוף מדרגות גינות והשקיה)	36/39 מעבר	9-ו	14



NO.	DESCRIPTION	AMOUNT	DATE	INITIALS	REMARKS
1	20000000000000000000				
2	20000000000000000000				
3	20000000000000000000				
4	20000000000000000000				
5	20000000000000000000				
6	20000000000000000000				
7	20000000000000000000				
8	20000000000000000000				
9	20000000000000000000				
10	20000000000000000000				

מחזורי כנסלים - פסקת זמן (המשך)

הערות	70	מחזורי כנסלים - פסקת זמן (המשך)						מס' סוג ומהות	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר
		90		מס' אחר		מס' אחר					
		הפעלה	הוצאת	החחלה	שנת	מס' אחר	מס' אחר				
	ד'	סיווג ג'	סיווג ב'	סיווג א'	מכרז	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	
		21,000			4.88	82	326	פינוי פסולה, יטור ופיזור מצע כולל אמצעי בטיחות	מחחם 31 שטח	101	15
		9,000			4.88	82	300	פינוי פסולה, יטור ופיזור מצע כולל אמצעי בטיחות	מחחם 32 שטח	101	16
		8,000			4.88	82	300	פינוי פסולה, יטור ופיזור מצע כולל אמצעי בטיחות	מחחם 32 - שטח	101	17
		21,000			4.88	-82	360	פינוי פסולה, יטור ופיזור מצע כולל אמצעי בטיחות	מחחם 35 - שטח	101	18
		10,000			4.88	82	כללי	השלמת ריצוף במדרגות ובקירות למסירה לעיריה	ככר ויה"ט ומעבר ציבורי	121	19
		10,000			4.88	82	40	תיקונים והשלמות מעברים	מחחם 35	131	20
		60,000			4.88	3.88	-83 87	שלד וגמר	מעבר 39	161	21
			180,000		4.88	3.88	87	עבודות עפר וקירות חומכים בשטחים הגובלים בבנייני רמט	מחחם 38	181	22



(GROUP 1) - CONTROLLED INFORMATION

Item No.	Description	Quantity	Unit	Value	Remarks
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...

מסנן יבושלים - פסגת זמן (המטן)

הערות	70	50 זקציב			מכונן מפורט		זאריד		מס' סוג ומקור	מס' אחר	מס' מפה ומבנז	מס' סדי
		הפעלה	הוצאת	החללה	שנת	מס' שנה	מס' אחר	מס' סוג ומקור				
	'ד	סיווג ג'	סיווג ב'	סיווג א'	הפעלה הוצאת זכר	החללה	גמר	מס' שנה	מס' אחר	מס' מפה ומבנז	מס' סדי	
										<b>פסגת זמן</b> (המטן)		
			100,000		7.88	7.88		104	-83 87	קרוי ביוב	41 מתחם בנה ביתן	23
				291,000	7.88	6.88		500	87	מערכות ביוב, חיעול ותשתית טלפון + תשתית מספלטית	134 כביש (חלקי) 750 מ"א	24
				78,000	7.88	6.88		500	87	מצעים, תשתית מספלט ניקוז ביוב וטלפון	135 כביש (200 מ"א)	25
				50,000	7.88	6.88		500	87	מצעים, תשתית מספלט, ניקוז ביוב וטלפון	136 כביש (130 מ"א)	26
				92,000	7.88	6.88		500	87	מצעים, תשתית מספלט, ניקוז ביוב וטלפון	137 כביש (קטע מזרחי 240 מ"א)	27
				447,000	7.88	6.88		500	87	מצעים, תשתית מספלט, ניקוז ביוב וטלפון	138 כביש (3,150 מ"א)	28
				189,000	7.88	6.88		500	87	מצעים, תשתית מספלט, ניקוז ביוב וטלפון	12 כביש (קטע מזרחי 350 מ"א)	29
				200,000	10.88			18	87	מצע ותשתית מספלט (כולל התאמת תאים)	24 כביש (225-26)	30
		580,000	514,000	1,347,000						סה"כ		



201600 000000 0001

0000 0000

0000 000000 - 0001 0000 0000

2XT.5

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	MEMO	BALANCE
01/01/00	OPENING BALANCE	100.00				100.00
01/05/00	DEPOSIT	50.00				150.00
01/10/00	WITHDRAWAL	25.00				125.00
01/15/00	DEPOSIT	75.00				200.00
01/20/00	WITHDRAWAL	30.00				170.00
01/25/00	DEPOSIT	60.00				230.00
02/01/00	WITHDRAWAL	40.00				190.00
02/05/00	DEPOSIT	80.00				270.00
02/10/00	WITHDRAWAL	50.00				220.00
02/15/00	DEPOSIT	90.00				310.00
02/20/00	WITHDRAWAL	60.00				250.00
02/25/00	DEPOSIT	70.00				320.00
03/01/00	WITHDRAWAL	80.00				240.00
03/05/00	DEPOSIT	60.00				300.00
03/10/00	WITHDRAWAL	70.00				230.00
03/15/00	DEPOSIT	50.00				280.00
03/20/00	WITHDRAWAL	60.00				220.00
03/25/00	DEPOSIT	40.00				260.00
04/01/00	WITHDRAWAL	50.00				210.00
04/05/00	DEPOSIT	30.00				240.00
04/10/00	WITHDRAWAL	40.00				200.00
04/15/00	DEPOSIT	20.00				220.00
04/20/00	WITHDRAWAL	30.00				190.00
04/25/00	DEPOSIT	10.00				200.00
05/01/00	WITHDRAWAL	20.00				180.00
05/05/00	DEPOSIT	10.00				190.00
05/10/00	WITHDRAWAL	10.00				180.00
05/15/00	DEPOSIT	10.00				190.00
05/20/00	WITHDRAWAL	10.00				180.00
05/25/00	DEPOSIT	10.00				190.00
06/01/00	WITHDRAWAL	10.00				180.00
06/05/00	DEPOSIT	10.00				190.00
06/10/00	WITHDRAWAL	10.00				180.00
06/15/00	DEPOSIT	10.00				190.00
06/20/00	WITHDRAWAL	10.00				180.00
06/25/00	DEPOSIT	10.00				190.00
07/01/00	WITHDRAWAL	10.00				180.00
07/05/00	DEPOSIT	10.00				190.00
07/10/00	WITHDRAWAL	10.00				180.00
07/15/00	DEPOSIT	10.00				190.00
07/20/00	WITHDRAWAL	10.00				180.00
07/25/00	DEPOSIT	10.00				190.00
08/01/00	WITHDRAWAL	10.00				180.00
08/05/00	DEPOSIT	10.00				190.00
08/10/00	WITHDRAWAL	10.00				180.00
08/15/00	DEPOSIT	10.00				190.00
08/20/00	WITHDRAWAL	10.00				180.00
08/25/00	DEPOSIT	10.00				190.00
09/01/00	WITHDRAWAL	10.00				180.00
09/05/00	DEPOSIT	10.00				190.00
09/10/00	WITHDRAWAL	10.00				180.00
09/15/00	DEPOSIT	10.00				190.00
09/20/00	WITHDRAWAL	10.00				180.00
09/25/00	DEPOSIT	10.00				190.00
10/01/00	WITHDRAWAL	10.00				180.00
10/05/00	DEPOSIT	10.00				190.00
10/10/00	WITHDRAWAL	10.00				180.00
10/15/00	DEPOSIT	10.00				190.00
10/20/00	WITHDRAWAL	10.00				180.00
10/25/00	DEPOSIT	10.00				190.00
11/01/00	WITHDRAWAL	10.00				180.00
11/05/00	DEPOSIT	10.00				190.00
11/10/00	WITHDRAWAL	10.00				180.00
11/15/00	DEPOSIT	10.00				190.00
11/20/00	WITHDRAWAL	10.00				180.00
11/25/00	DEPOSIT	10.00				190.00
12/01/00	WITHDRAWAL	10.00				180.00
12/05/00	DEPOSIT	10.00				190.00
12/10/00	WITHDRAWAL	10.00				180.00
12/15/00	DEPOSIT	10.00				190.00
12/20/00	WITHDRAWAL	10.00				180.00
12/25/00	DEPOSIT	10.00				190.00
01/01/01	WITHDRAWAL	10.00				180.00

מסנן יבוסליס - עכרים אנכיים

מס' סד'	מס' אחר	מס' סוג ומהות אחר	מסנן מפורט					מס' שנת פרי	מס' יחיד	הערות	מס' אחר העבודה	70		הערות
			הפעלה	הוצאת זכרון	הוצאת זכרון	הוצאת זכרון	הוצאת זכרון					ד'	הערות	
1	14	גבעת החרטונה כביש 5	270,000	3.88	8.87	3.87	88	46	פריצת כבישים בנה ביתן קירות					
2	1	גבעת החרטונה כביש 3	80,000	6.88					השלמת מצעים ואספלט					
3	13	גבעת החרטונה כביש 3	30,000	8.88	6.88	4.88			חאורה כביש 3					
4	15	גבעת החרטונה נ. ביתן א'	30,000	7.88			83	56	2 מעברים בנה ביתן שלב א'					
5	19	גבעת החרטונה	180,000	6.88			82	50	השלמת פיתוח שטח א. או"ב					
6	12	קריית ארבע מרפאה אזורים	35,000	5.88	5.88	3.88			קו בירוב					
7	100	חצר היהודים	100,000	5.88					המשך קו בירוב מחצר היהודים לקו העירוני					
8	101	חצר היהודים	100,000	7.88					קו חשמל					
9	102	קריית ארבע גבעת החרטונה	50,000						החזר חובות לאועצה עבור ניצוץ פארקים					
10	103	קריית ארבע	400,000						חיבור בירוב מרכזי					
			650,000	-	275,000	350,000			ס ה " כ					



DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF TEXAS

AGRICULTURAL CENSUS - 1981

Y 27X

TRACT NO.	TRACT NAME	TRACT AREA (ACRES)	TRACT VALUE (\$)	TRACT TYPE	TRACT STATUS
1	WEST WICK				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

מסנז יכנסלים - גבעת זמב

ה ע ר ו ת	70	90   תכנון מפורט   זמרי   טעיף זקציב				יח"ר	מס' סוג ומהות	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר			
		ד'	סיווג ג'	סיווג ב'	סיווג א'						הפעלה הוצאת אלכרז	גמר	התחלה
										גבעת זמב			
	24,000				3.88	X				הארכת קו גלישה בתחנת שאיבה	100	1	
	6,000				3.88	X				שיפור מערכת רוטורטריזר	101	2	
			55,000		4.88	X		-83 +120 87 כ"ס	01	חאורה ותקשורת	כביש מס' 15	2	3
				20,000	4.88	X		-53 450 85	01	השלמת מדרכות (כ-500 מ"ר)	מרכז היטוב	5	4
		55,000			4.88	X		87 350	01	קירות, שנילים, חאורה גינות, השקיה, ניקוז (כ-1,5 ד')	כבישים 14-15 מעבר ציבורי	6	5
		30,000			4.88	X		-83 800 85	01	שיפור קו ניקוז ראשי	בנה ביתן מגרש 43	14	6
	30,000	85,000	55,000	20,000						ס ה " כ			





מסו יכושליס - מעלה אנומיס

ה ע ר ו ת	70	90   תכנון מפורט   זמרי   טעיף תקציב					יח"ר	מס' סוג ומהות	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר
		סינוג ג'	סינוג ב'	סינוג א'	הפעלה הוצאת מיכרז	התחלה גמר						
		112,000			3.88			פיתוח שטח ציבורי, האורה			מעלה אנומיס	
				15,000	3.88			עבודות עפר הגדלת חוזה 69720			100   18-ד	1
											101   50	2
			50,000		5.88		-79   100	קווי מים וביוב 500 מ"א	02		10   8-ב' (צוקר)	3
			100,000		5.88	X	-79   5000	חובות לחנות שוי"פ (הגדלת חוזה שוי"פ)	02		11   מרכז מסחרי	4
				10,000	5.88	X	81   1500	השלמת מדרכה 80 מ"א	04		29   כביש יד	5
	25,000				5.88	X	200	השתתפות 50% בהחלפת צנרת מים מבנין ד-22	04		30   מבנין ד-22	6
				26,000	5.88	X	1500	מדרכה לאורך כביש נג בצומת עם כביש א' 100 מ"א	04		32   כביש נג	7



20160010000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	ACCOUNT	BALANCE
01/01/2016	OPENING BALANCE	1000.00		1000.00	1000.00
01/05/2016	DEPOSIT	500.00	1001	1000.00	1500.00
01/10/2016	WITHDRAWAL	200.00	1002	1000.00	1300.00
01/15/2016	DEPOSIT	300.00	1003	1000.00	1600.00
01/20/2016	WITHDRAWAL	100.00	1004	1000.00	1500.00
01/25/2016	DEPOSIT	400.00	1005	1000.00	1900.00
01/30/2016	WITHDRAWAL	150.00	1006	1000.00	1750.00
02/01/2016	DEPOSIT	250.00	1007	1000.00	2000.00
02/05/2016	WITHDRAWAL	100.00	1008	1000.00	1900.00
02/10/2016	DEPOSIT	350.00	1009	1000.00	2250.00
02/15/2016	WITHDRAWAL	200.00	1010	1000.00	2050.00
02/20/2016	DEPOSIT	450.00	1011	1000.00	2500.00
02/25/2016	WITHDRAWAL	150.00	1012	1000.00	2350.00
02/28/2016	DEPOSIT	300.00	1013	1000.00	2650.00
03/01/2016	WITHDRAWAL	100.00	1014	1000.00	2550.00
03/05/2016	DEPOSIT	400.00	1015	1000.00	2950.00
03/10/2016	WITHDRAWAL	200.00	1016	1000.00	2750.00
03/15/2016	DEPOSIT	350.00	1017	1000.00	3100.00
03/20/2016	WITHDRAWAL	150.00	1018	1000.00	2950.00
03/25/2016	DEPOSIT	450.00	1019	1000.00	3400.00
03/30/2016	WITHDRAWAL	100.00	1020	1000.00	3300.00
04/01/2016	DEPOSIT	300.00	1021	1000.00	3600.00
04/05/2016	WITHDRAWAL	150.00	1022	1000.00	3450.00
04/10/2016	DEPOSIT	400.00	1023	1000.00	3850.00
04/15/2016	WITHDRAWAL	200.00	1024	1000.00	3650.00
04/20/2016	DEPOSIT	350.00	1025	1000.00	4000.00
04/25/2016	WITHDRAWAL	150.00	1026	1000.00	3850.00
04/30/2016	DEPOSIT	450.00	1027	1000.00	4300.00
05/01/2016	WITHDRAWAL	100.00	1028	1000.00	4200.00
05/05/2016	DEPOSIT	300.00	1029	1000.00	4500.00
05/10/2016	WITHDRAWAL	150.00	1030	1000.00	4350.00
05/15/2016	DEPOSIT	400.00	1031	1000.00	4750.00
05/20/2016	WITHDRAWAL	200.00	1032	1000.00	4550.00
05/25/2016	DEPOSIT	350.00	1033	1000.00	4900.00
05/30/2016	WITHDRAWAL	150.00	1034	1000.00	4750.00
06/01/2016	DEPOSIT	450.00	1035	1000.00	5200.00
06/05/2016	WITHDRAWAL	100.00	1036	1000.00	5100.00
06/10/2016	DEPOSIT	300.00	1037	1000.00	5400.00
06/15/2016	WITHDRAWAL	150.00	1038	1000.00	5250.00
06/20/2016	DEPOSIT	400.00	1039	1000.00	5650.00
06/25/2016	WITHDRAWAL	200.00	1040	1000.00	5450.00
06/30/2016	DEPOSIT	350.00	1041	1000.00	5800.00
07/01/2016	WITHDRAWAL	150.00	1042	1000.00	5650.00
07/05/2016	DEPOSIT	450.00	1043	1000.00	6100.00
07/10/2016	WITHDRAWAL	100.00	1044	1000.00	6000.00
07/15/2016	DEPOSIT	300.00	1045	1000.00	6300.00
07/20/2016	WITHDRAWAL	150.00	1046	1000.00	6150.00
07/25/2016	DEPOSIT	400.00	1047	1000.00	6550.00
07/30/2016	WITHDRAWAL	200.00	1048	1000.00	6350.00
08/01/2016	DEPOSIT	350.00	1049	1000.00	6700.00
08/05/2016	WITHDRAWAL	150.00	1050	1000.00	6550.00
08/10/2016	DEPOSIT	450.00	1051	1000.00	7000.00
08/15/2016	WITHDRAWAL	100.00	1052	1000.00	6900.00
08/20/2016	DEPOSIT	300.00	1053	1000.00	7200.00
08/25/2016	WITHDRAWAL	150.00	1054	1000.00	7050.00
08/30/2016	DEPOSIT	400.00	1055	1000.00	7450.00
09/01/2016	WITHDRAWAL	200.00	1056	1000.00	7250.00
09/05/2016	DEPOSIT	350.00	1057	1000.00	7600.00
09/10/2016	WITHDRAWAL	150.00	1058	1000.00	7450.00
09/15/2016	DEPOSIT	450.00	1059	1000.00	7900.00
09/20/2016	WITHDRAWAL	100.00	1060	1000.00	7800.00
09/25/2016	DEPOSIT	300.00	1061	1000.00	8100.00
09/30/2016	WITHDRAWAL	150.00	1062	1000.00	7950.00
10/01/2016	DEPOSIT	400.00	1063	1000.00	8350.00
10/05/2016	WITHDRAWAL	200.00	1064	1000.00	8150.00
10/10/2016	DEPOSIT	350.00	1065	1000.00	8500.00
10/15/2016	WITHDRAWAL	150.00	1066	1000.00	8350.00
10/20/2016	DEPOSIT	450.00	1067	1000.00	8800.00
10/25/2016	WITHDRAWAL	100.00	1068	1000.00	8700.00
10/30/2016	DEPOSIT	300.00	1069	1000.00	9000.00
11/01/2016	WITHDRAWAL	150.00	1070	1000.00	8850.00
11/05/2016	DEPOSIT	400.00	1071	1000.00	9250.00
11/10/2016	WITHDRAWAL	200.00	1072	1000.00	9050.00
11/15/2016	DEPOSIT	350.00	1073	1000.00	9400.00
11/20/2016	WITHDRAWAL	150.00	1074	1000.00	9250.00
11/25/2016	DEPOSIT	450.00	1075	1000.00	9700.00
11/30/2016	WITHDRAWAL	100.00	1076	1000.00	9600.00
12/01/2016	DEPOSIT	300.00	1077	1000.00	9900.00
12/05/2016	WITHDRAWAL	150.00	1078	1000.00	9750.00
12/10/2016	DEPOSIT	400.00	1079	1000.00	10150.00
12/15/2016	WITHDRAWAL	200.00	1080	1000.00	9950.00
12/20/2016	DEPOSIT	350.00	1081	1000.00	10300.00
12/25/2016	WITHDRAWAL	150.00	1082	1000.00	10150.00
12/30/2016	DEPOSIT	450.00	1083	1000.00	10600.00
01/01/2017	WITHDRAWAL	100.00	1084	1000.00	10500.00

מחוז יבוסלים - מעלה אבנמיס (המשך)

הערות	70	50				מכונן מפורט			מס' סוג ומהות	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר
		סיווג ג'	סיווג ב'	סיווג א'	הפעלה הוצאת זיכרז	החלה גמר	שנת פרי	מס' שנת פרי				
	100,000				6.88	1.88		5000	03	שינוי קווי מים 350 מ"א		39 8
		30,000			5.88	X		500	05	השלמת חאורה 250 מ"א		46 9
				35,000	4.88	X		500	05	מדרכה 500 מ"א		45 10
			65,000		4.88	X			05	קו בירוב	04-0	47 11
		30,000			4.88	X		2500	00	סידורי בטיחות שונים		63 12
	100,000							5000		השתפרה נאטפק מים איזורית		65 13
	100,000									השתפרה בקו הביוב המזרחי		66 14
	325,000	142,000	245,000	86,000						סה"כ		



1950-1951

ADONIS 4

ADONIS 4

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
1950	1	1	08:00	...	...	...
1950	1	2	08:00	...	...	...
1950	1	3	08:00	...	...	...
1950	1	4	08:00	...	...	...
1950	1	5	08:00	...	...	...
1950	1	6	08:00	...	...	...
1950	1	7	08:00	...	...	...
1950	1	8	08:00	...	...	...
1950	1	9	08:00	...	...	...
1950	1	10	08:00	...	...	...
1950	1	11	08:00	...	...	...
1950	1	12	08:00	...	...	...

מסו ינושלים - גיט שמש

ה ע ר ו ת	70	90 סעיף זקציב			מפורט זאריך			יח"ד	מס' סוג ומהות	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	
		די	סיווג ג'	סיווג ב'	סיווג א'	הפעלה הוצאת זיכרז	החלה גמר						שנת פר'
												גיט שמש	
					44,000	3.88			מעגר בין כבישים 6-8		100	1	
			30,000		4.88	X	83	200	מעקה בטיחות לאורך כביש 15 - 300 מ"ר		1	2	
			40,000		7.88	6.88	5.88	83	500	דרן גישה לגז ילדים 100 מ"ר		2	3
				30,000	6.88	X		83	100	השלמת רחי מס' 4 - 450 מ"ר		3	4
				40,000	7.88	6.88	5.88	83	500	הסדרת צומח באזור הכבישים 8-11		4	5
	60,000				9.88	7.88	5.88		200	השלמת הפיתוח באזור הניקוז שכונת משק עזר		16	6
	60,000	-	70,000	114,000						ס ה " כ			



00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

WAV

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	ACCOUNT	MEMO
01/01/00	INITIAL DEPOSIT	1000.00		SAVINGS	
01/15/00	PAYROLL	500.00	101	CHECKING	
01/31/00	RENT	200.00	102	CHECKING	
02/15/00	PAYROLL	500.00	103	CHECKING	
02/28/00	RENT	200.00	104	CHECKING	
03/15/00	PAYROLL	500.00	105	CHECKING	
03/31/00	RENT	200.00	106	CHECKING	
04/15/00	PAYROLL	500.00	107	CHECKING	
04/30/00	RENT	200.00	108	CHECKING	
05/15/00	PAYROLL	500.00	109	CHECKING	
05/31/00	RENT	200.00	110	CHECKING	
06/15/00	PAYROLL	500.00	111	CHECKING	
06/30/00	RENT	200.00	112	CHECKING	
07/15/00	PAYROLL	500.00	113	CHECKING	
07/31/00	RENT	200.00	114	CHECKING	
08/15/00	PAYROLL	500.00	115	CHECKING	
08/31/00	RENT	200.00	116	CHECKING	
09/15/00	PAYROLL	500.00	117	CHECKING	
09/30/00	RENT	200.00	118	CHECKING	
10/15/00	PAYROLL	500.00	119	CHECKING	
10/31/00	RENT	200.00	120	CHECKING	
11/15/00	PAYROLL	500.00	121	CHECKING	
11/30/00	RENT	200.00	122	CHECKING	
12/15/00	PAYROLL	500.00	123	CHECKING	
12/31/00	RENT	200.00	124	CHECKING	

מסנז יכנסלים - מעלה מפכים

ה ע ר ו ת	70	90   תכנון מפורט   זמרי   טעיף זקציב					מס"ר	מס"ר סוג ומהות	מס"ר אחר	מס"ר אחר	מס"ר אחר	מס"ר אחר		
		ד'	סיווג ג'	סיווג ב'	סיווג א'	הפעלה הוצאה מלכרז							גמר	התחלה
												מעלה מפכים		
	30,000					3.88	3.88	1.88				חיצוק מאורה בכוישטיס קיימס	12	1
	30,000					3.88						שיפור דרך פטרולים אספלטס לאורך 200 מ ומצעיס לאורך 300 ז'	13	2
	50,000					4.88	2.88	12.87				איטום מחדש של האגנים	4	3
			15,000			4.88	1.88	1.88	82	23		השלמות תיקונים וחיצוקי קירות	8	4
			15,000			4.88	1.88	1.88	83	20		השלמות תיקונים וחיצוקי קירות	9	5
	30,000					4.88	2.88	1.88				חוספת מגופים והרזות מערכת כנוי-אש	11	6
					45,000							כריש 2 הגדלת חוזה 70329/87	50	7
	140,000	-	30,000	45,000								ס ה " כ		



RELEASE UNDER E.O. 13526

אפריל 7 יום

בסדר גורם - מספר מסמך

מספר	תאריך	שם	מיקום	מספר	מספר	מספר	מספר
1	1971	ד"ר אברהם	מחלקת	1000	1000	1000	1000
2	1972	ד"ר יצחק	מחלקת	1000	1000	1000	1000
3	1973	ד"ר שלמה	מחלקת	1000	1000	1000	1000
4	1974	ד"ר משה	מחלקת	1000	1000	1000	1000
5	1975	ד"ר יוסף	מחלקת	1000	1000	1000	1000
6	1976	ד"ר נחמן	מחלקת	1000	1000	1000	1000
7	1977	ד"ר שלום	מחלקת	1000	1000	1000	1000
8	1978	ד"ר יעקב	מחלקת	1000	1000	1000	1000
9	1979	ד"ר שמעון	מחלקת	1000	1000	1000	1000
10	1980	ד"ר יצחק	מחלקת	1000	1000	1000	1000

מסוּד יְכוּשָׁלִים - קְנִיט מְלֻאכֵי

ה ע ר ו ת	70	90   סעיף זקצ"ב					יח"ר	מס' סוג ומהות	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר						
		ד'	סיווג ג'	סיווג ב'	סיווג א'	הוצאת זיכרון						הפעלה	גמר	החחלה	שנת פרי'	מס' אחר	מס' אחר
											<b>קְנִיט מְלֻאכֵי</b>						
			370,000		3.88						כבישים, מים וביוב בשכונת הנרקיסים	100	1				
	100,000				6.88	5.88	12.88				קר ויקוץ ראשי 800 מ"א	1	2				
	150,000				6.88	5.88	1.88				קר בילוי ראשי 900 מ"א	2	3				
				20,000	4.88						מדונה מאנבים משתלבוז 400 מ"ר, קיר זמן מאוז וגב בטוץ 55 צ"ק	3	4				
			30,000		8.88	6.88	4.88				תאורת רחובות 350 מ"א	4	5				
	250,000	-	400,000	20,000							ט ה " כ						



RESEARCH CENTER 8801

1971

מלא כן

RESEARCH CENTER - 8801

NO.	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	INITIALS
1	1/1/71	...	...	...	...
2	1/1/71	...	...	...	...
3	1/1/71	...	...	...	...
4	1/1/71	...	...	...	...
5	1/1/71	...	...	...	...
6	1/1/71	...	...	...	...
7	1/1/71	...	...	...	...
8	1/1/71	...	...	...	...
9	1/1/71	...	...	...	...
10	1/1/71	...	...	...	...





אשקלון

1988 OCTOBER 1988

BY ORDER OF THE DIRECTOR

NO.	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	INITIALS
1	10/15/88	...	...	...	...	...
2	10/15/88	...	...	...	...	...
3	10/15/88	...	...	...	...	...
4	10/15/88	...	...	...	...	...
5	10/15/88	...	...	...	...	...
6	10/15/88	...	...	...	...	...
7	10/15/88	...	...	...	...	...
8	10/15/88	...	...	...	...	...
9	10/15/88	...	...	...	...	...
10	10/15/88	...	...	...	...	...
11	10/15/88	...	...	...	...	...
12	10/15/88	...	...	...	...	...
13	10/15/88	...	...	...	...	...
14	10/15/88	...	...	...	...	...
15	10/15/88	...	...	...	...	...
16	10/15/88	...	...	...	...	...
17	10/15/88	...	...	...	...	...
18	10/15/88	...	...	...	...	...
19	10/15/88	...	...	...	...	...
20	10/15/88	...	...	...	...	...
21	10/15/88	...	...	...	...	...
22	10/15/88	...	...	...	...	...
23	10/15/88	...	...	...	...	...
24	10/15/88	...	...	...	...	...
25	10/15/88	...	...	...	...	...
26	10/15/88	...	...	...	...	...
27	10/15/88	...	...	...	...	...
28	10/15/88	...	...	...	...	...
29	10/15/88	...	...	...	...	...
30	10/15/88	...	...	...	...	...
31	10/15/88	...	...	...	...	...
32	10/15/88	...	...	...	...	...
33	10/15/88	...	...	...	...	...
34	10/15/88	...	...	...	...	...
35	10/15/88	...	...	...	...	...
36	10/15/88	...	...	...	...	...
37	10/15/88	...	...	...	...	...
38	10/15/88	...	...	...	...	...
39	10/15/88	...	...	...	...	...
40	10/15/88	...	...	...	...	...
41	10/15/88	...	...	...	...	...
42	10/15/88	...	...	...	...	...
43	10/15/88	...	...	...	...	...
44	10/15/88	...	...	...	...	...
45	10/15/88	...	...	...	...	...
46	10/15/88	...	...	...	...	...
47	10/15/88	...	...	...	...	...
48	10/15/88	...	...	...	...	...
49	10/15/88	...	...	...	...	...
50	10/15/88	...	...	...	...	...
51	10/15/88	...	...	...	...	...
52	10/15/88	...	...	...	...	...
53	10/15/88	...	...	...	...	...
54	10/15/88	...	...	...	...	...
55	10/15/88	...	...	...	...	...
56	10/15/88	...	...	...	...	...
57	10/15/88	...	...	...	...	...
58	10/15/88	...	...	...	...	...
59	10/15/88	...	...	...	...	...
60	10/15/88	...	...	...	...	...
61	10/15/88	...	...	...	...	...
62	10/15/88	...	...	...	...	...
63	10/15/88	...	...	...	...	...
64	10/15/88	...	...	...	...	...
65	10/15/88	...	...	...	...	...
66	10/15/88	...	...	...	...	...
67	10/15/88	...	...	...	...	...
68	10/15/88	...	...	...	...	...
69	10/15/88	...	...	...	...	...
70	10/15/88	...	...	...	...	...
71	10/15/88	...	...	...	...	...
72	10/15/88	...	...	...	...	...
73	10/15/88	...	...	...	...	...
74	10/15/88	...	...	...	...	...
75	10/15/88	...	...	...	...	...
76	10/15/88	...	...	...	...	...
77	10/15/88	...	...	...	...	...
78	10/15/88	...	...	...	...	...
79	10/15/88	...	...	...	...	...
80	10/15/88	...	...	...	...	...
81	10/15/88	...	...	...	...	...
82	10/15/88	...	...	...	...	...
83	10/15/88	...	...	...	...	...
84	10/15/88	...	...	...	...	...
85	10/15/88	...	...	...	...	...
86	10/15/88	...	...	...	...	...
87	10/15/88	...	...	...	...	...
88	10/15/88	...	...	...	...	...
89	10/15/88	...	...	...	...	...
90	10/15/88	...	...	...	...	...
91	10/15/88	...	...	...	...	...
92	10/15/88	...	...	...	...	...
93	10/15/88	...	...	...	...	...
94	10/15/88	...	...	...	...	...
95	10/15/88	...	...	...	...	...
96	10/15/88	...	...	...	...	...
97	10/15/88	...	...	...	...	...
98	10/15/88	...	...	...	...	...
99	10/15/88	...	...	...	...	...
100	10/15/88	...	...	...	...	...

אשקלון

מסנן כנולטים - מניאל

הערות	70	מסנן מפורט/תאריך/סעיף תקציב 90					מס' סוג ומהות	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר		
		סינוג ג'	סינוג ב'	סינוג א'	הפעלה הוצאת זיכרז	התחלה גמר					שנת פרי	מס' אחר
										מניאל		
			96,000		3.88			12	החזר פיתוח בן יקר גח	300	1	
								20	הגדלת חוזה 69078			
	45,000				3.88				תאורת בטחון	301	2	
				257,000	3.88				עבודות עפר, סלילה ותאורה	302	3	
				271,000	3.88				סלילה + מיס וביון	303	4	
				647,000	3.88				עבודות עפר סלילה ותקשורת	304	5	
				220,000	3.88				עבודות עפר	305	6	
									11 א-1			
	30,000				3.88			01	חיקון מספ ביון בין רובע א' לכביש 62	2	7	
		20,000			5.88	1.88	12.87		גינז תאורה (2.0 ד')	103	8	
		30,000			4.88	1.88	1.88	80	24	מדרגות גישה	106	9
		50,000			5.88			80	100	שיפור תאורה	107	10
			20,000		5.88			75	113	מדרגות לאורך אחר יובל גד	108	11
										6 ; 9 ; 14		
			30,000		7.88	6.88			58	קו ביון ל-58 יחיד רסקו	109	12
		50,000			7.88	7.88				השלמה, מתקנים גינז 3 אקומות	111	13
		20,000			5.88					מדרגות מרוצפות	112	14



00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
01/01/00	OPENING BALANCE	100.00	100.00
01/05/00	PAYROLL	50.00	50.00
01/10/00	RENT	25.00	25.00
01/15/00	UTILITIES	15.00	10.00
01/20/00	SALES	30.00	40.00
01/25/00	EXPENSES	10.00	30.00
02/01/00	CLOSING BALANCE	30.00	30.00

מסובי יכנוסלים - מניאל (המשך)

ה ע ר ו ת	70	90   סעיף תקציב					יח"ר	מס' סוג ומהות	מס' אחר העבודה	מס' אחר	
		סיווג ג'	סיווג ב'	סיווג א'	הפעלה הוצאה מיכרז	התחלה גמר				שנת פרי	מס' שנה פרי
										מניאל (המשך)	
			10,000		8.88	7.88	87	01	שניל גישה לגן ילדים		113   15
				30,000	6.88		82	100	שניל גישה לבתי מודול בטון		114   16
			45,000		3.88		87	26	החזרי פיתוח לקירות חמץ צומח 6/16		222   17
				80,000	7.88	4.88		02	מדרכות, חמורה והשלמת אספלט ביז 10 - 101 200 מ"א		204   18
				85,000	6.88			02	עבודות נזק		205   19
				20,000	4.88		87	94	השלמת מדרכות		206   20
				35,000	5.88	2.88		25	השלמת מדרכות (100 מ"א)		211   21
				100,000	8.88	2.88	88	35	פריצה, מיט וניון (200 מ"א)		215   22
				120,000	5.88	2.88	87	61	פריצה מיט וניון 440 מ"א		217   23
			50,000		5.88	4.88		02	עבודות פיתוח וגיוון 1.8 ד'		213   24



MEMORANDUM FOR THE RECORDS SECTION

DATE	DESCRIPTION	INITIALS	REMARKS
10/1/58	RECEIVED FROM [illegible]	[illegible]	[illegible]
10/2/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/3/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/4/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/5/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/6/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/7/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/8/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/9/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/10/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/11/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/12/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/13/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/14/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/15/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/16/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/17/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/18/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/19/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/20/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/21/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/22/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/23/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/24/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/25/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/26/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/27/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/28/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/29/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/30/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/31/58	[illegible]	[illegible]	[illegible]

מטווח יבנותליס - אכילאל (המטר)

ה ע ר ו ת	70	90 זקציב				זכנון מפורט			מס' יח"ר	סוג ומהות	מס' אחר	מס' אחר	מס' אחר	
		טיווג ג'	טיווג ב'	טיווג א'	הוצאת זכרז	הפעלה	החחלה	גמר						שנת פר'
		50,000			5.88	4.88		85		עבודות פיתוח וגיבון 1.2 ד'	02	אזור יובל גד	218	25
		30,000			5.88	4.88		84	32	עבודות פיתוח וגיבון 0.75 ד'	02	אזור אשד	214	26
		20,000			4.88	2.88		85	66	עבודות פיתוח וגיבון 0.6 ד'	02	אזור רסקו	219	27
				115,000						החזר עבור חניות לש"פ - 70428	01	מרכז	500	28
			48,000							פיקויל פיתוח		אשד	501	29
	75,000	320,000	229,000	2,000,000						ס ה " כ				



REPORT OF THE DIRECTOR

7X-7X

REPORT OF THE DIRECTOR

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	INITIALS
1954-10-15	...	...	...	...	...
1954-10-20	...	...	...	...	...
1954-10-25	...	...	...	...	...
1954-10-30	...	...	...	...	...
1954-11-05	...	...	...	...	...
1954-11-10	...	...	...	...	...
1954-11-15	...	...	...	...	...
1954-11-20	...	...	...	...	...
1954-11-25	...	...	...	...	...
1954-11-30	...	...	...	...	...
1954-12-05	...	...	...	...	...
1954-12-10	...	...	...	...	...
1954-12-15	...	...	...	...	...
1954-12-20	...	...	...	...	...
1954-12-25	...	...	...	...	...
1954-12-30	...	...	...	...	...

מסוג ינוטליס - נימנ

ה ע ר ו ת	70	טעיף זקציב 90			תכנון מפורט			יח"ד	מס"ד	סוג ומהות	מס"ד	מס"ד	מס"ד
		ד	סינוג ג'	סינוג ב'	סינוג א'	הפעלה הוצאת מיכרז	החחלה גמר						
													נימנ
	70,000				4.88	2.88	1.88			קו חיבור מים זמני 3"			2   1
	300,000				9.88	6.88	3.88			כניש גישה מס"ד 1, עבודת עפר ותשחית אספליטיח			4   2
	20,000				4.88	12.87	מיר			קו תקשורת זמני			7   3
	30,000				5.88					חפירות ארכיאולוגיות			94   4
	500,000				5.88	3.88	1.88			סיפור כניש אלחאדר - חוסז	00		11   5
	100,000				5.88					קו חשמל לראש השטח	00		12   6
	600,000				5.88					כנישי שליטה בשטח			13   7
	600,000				5.88					שירותים כלל שכונתיים			100   8
	300,000				10.88	3.88	1.88			בויכת אגירה 2000 מ"ק			3   9





מנוט יכנסליט - בימח (המטח) - הנ-מנו - מפנת - יטונ מנוט

ה ע ר ו ת	70	90 זקציב					מס"ר	סוג ומחוח	מס"ר	מס"ר	מס"ר	מס"ר
		הפעלה הוצאת מכרז	סינוג א'	סינוג ב'	סינוג ג'	מס"ר						
	390,000				10.88	12.87					10   5	
	100,000				10.88	10.88	6.88				11   101	
	200,000				10.88	12.87					12   8	
	3,000				10.88	2.88	1.88				13   9	
	30,000				10.88	10.88	6.88				14   90	
	3,243,000											
	300,000				7.88						1   1	
	300,000											
	500,000				10.88						1   1	
	500,000											
	100,000				10.88						1   1	
	100,000											





מסוד ירושלים - כללי

הערות	70	90 סעיף זקצ"ב			תכנון מפורט			מס"י	סוג ומהות	מס"י	מס"י	מס"י
		ד'	סיכוג ג'	סיכוג ב'	סיכוג א'	הפעלה הוצאת מיכרז	החלה גמר					
		200,000			9.88				אגרות מיס לעירייה הפוש פגורים		1	ירושלים
	1,500,000				9.88				השתתפות במפעל המיס האזורי		2	יהודה
	1,500,000	200,000	-	-					ס ה " כ			



2026000 02510 8801

02 01 01 001

001.00000 0000

01 01 01 001

553

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	MEMO	DEBIT	CREDIT	BALANCE
01/01/01	OPENING BALANCE							000,000.00
01/02/01	DEPOSIT	100.00					100.00	100,100.00
01/03/01	WITHDRAWAL	(50.00)				50.00		50,100.00
01/04/01	DEPOSIT	200.00					200.00	250,100.00
01/05/01	WITHDRAWAL	(100.00)				100.00		150,100.00
01/06/01	DEPOSIT	50.00					50.00	200,100.00
01/07/01	WITHDRAWAL	(20.00)				20.00		180,100.00
01/08/01	DEPOSIT	30.00					30.00	210,100.00
01/09/01	WITHDRAWAL	(10.00)				10.00		200,100.00
01/10/01	DEPOSIT	10.00					10.00	210,100.00
01/11/01	WITHDRAWAL	(5.00)				5.00		205,100.00
01/12/01	DEPOSIT	5.00					5.00	210,100.00
01/13/01	WITHDRAWAL	(2.00)				2.00		208,100.00
01/14/01	DEPOSIT	2.00					2.00	210,100.00
01/15/01	WITHDRAWAL	(1.00)				1.00		209,100.00
01/16/01	DEPOSIT	1.00					1.00	210,100.00
01/17/01	WITHDRAWAL	(0.50)				0.50		209,600.00
01/18/01	DEPOSIT	0.50					0.50	210,100.00
01/19/01	WITHDRAWAL	(0.20)				0.20		209,900.00
01/20/01	DEPOSIT	0.20					0.20	210,100.00
01/21/01	WITHDRAWAL	(0.10)				0.10		209,999.99
01/22/01	DEPOSIT	0.10					0.10	210,099.99
01/23/01	WITHDRAWAL	(0.05)				0.05		209,999.94
01/24/01	DEPOSIT	0.05					0.05	210,049.99
01/25/01	WITHDRAWAL	(0.02)				0.02		209,999.97
01/26/01	DEPOSIT	0.02					0.02	210,019.99
01/27/01	WITHDRAWAL	(0.01)				0.01		209,999.98
01/28/01	DEPOSIT	0.01					0.01	210,009.99
01/29/01	WITHDRAWAL	(0.00)				0.00		210,009.99
01/30/01	DEPOSIT	0.00					0.00	210,009.99
01/31/01	WITHDRAWAL	(0.00)				0.00		210,009.99
02/01/01	DEPOSIT	0.00					0.00	210,009.99
02/02/01	WITHDRAWAL	(0.00)				0.00		210,009.99
02/03/01	DEPOSIT	0.00					0.00	210,009.99
02/04/01	WITHDRAWAL	(0.00)				0.00		210,009.99
02/05/01	DEPOSIT	0.00					0.00	210,009.99
02/06/01	WITHDRAWAL	(0.00)				0.00		210,009.99
02/07/01	DEPOSIT	0.00					0.00	210,009.99
02/08/01	WITHDRAWAL	(0.00)				0.00		210,009.99
02/09/01	DEPOSIT	0.00					0.00	210,009.99
02/10/01	WITHDRAWAL	(0.00)				0.00		210,009.99
02/11/01	DEPOSIT	0.00					0.00	210,009.99
02/12/01	WITHDRAWAL	(0.00)				0.00		210,009.99
02/13/01	DEPOSIT	0.00					0.00	210,009.99
02/14/01	WITHDRAWAL	(0.00)				0.00		210,009.99
02/15/01	DEPOSIT	0.00					0.00	210,009.99
02/16/01	WITHDRAWAL	(0.00)				0.00		210,009.99
02/17/01	DEPOSIT	0.00					0.00	210,009.99
02/18/01	WITHDRAWAL	(0.00)				0.00		210,009.99
02/19/01	DEPOSIT	0.00					0.00	210,009.99
02/20/01	WITHDRAWAL	(0.00)				0.00		210,009.99
02/21/01	DEPOSIT	0.00					0.00	210,009.99
02/22/01	WITHDRAWAL	(0.00)				0.00		210,009.99
02/23/01	DEPOSIT	0.00					0.00	210,009.99
02/24/01	WITHDRAWAL	(0.00)				0.00		210,009.99
02/25/01	DEPOSIT	0.00					0.00	210,009.99
02/26/01	WITHDRAWAL	(0.00)				0.00		210,009.99
02/27/01	DEPOSIT	0.00					0.00	210,009.99
02/28/01	WITHDRAWAL	(0.00)				0.00		210,009.99
02/29/01	DEPOSIT	0.00					0.00	210,009.99
03/01/01	WITHDRAWAL	(0.00)				0.00		210,009.99

י' באלול התשמ"ח  
23 באוגוסט 1988

אל"ד  
הגב' לאקי  
אגף הפרוגרמות

הנדון: טופס שחרור כספים - שכונות ותיקות.

מצ"ב הצעתינו לשינוי הטופס.

החלוקה לשלושה תשלומים איננה מעשית והרשויות מפסירות בגלל שחיקה בערכים כספיים. לפעמים יש רשויות שמבצעות העבודה כעצמן ללא קבלן.

לדעתנו, די בחשבון חלקי המכטא שלב בביצוע העבודה.

כמו-כן אין צורך, לדעתנו, בחתימת מנהל החטיבה הטכנית. די בחתימת מהנדס ראש צוות.

לוט: טופס מתוקן

ב כ ר כ ה.

שמריהו כהן  
מנהל המחוז

העתק:

גב' צ. אפרתי - מנהלת יחידת פרוגרמות



11/15/1954

11/15/54  
11/15/54  
11/15/54

11/15/54

11/15/54

11/15/54

11/15/54

11/15/54

11/15/54

11/15/54

11/15/54

לכבוד  
אגף הפרוגרמות  
משרד הבינוי והשיכון  
ירושלים

יוגש למשרד המחוז של משרד הבינוי ב-4  
העתקים בצירוף המסמכים הדרושים  
תאריך: \_\_\_\_\_  
מס' הזמנה/חודזה: \_\_\_\_\_  
סעיף תקציבי: \_\_\_\_\_  
שם הישוב: \_\_\_\_\_

הנדון: פיתוח משלים בשכונות ותיקות

על סמך חוזה קבלני מס' \_\_\_\_\_ בסך \_\_\_\_\_ ש"ח  
במילים \_\_\_\_\_ ש"ח שחתמנו עם החברה/קבלן: \_\_\_\_\_  
למטרה \_\_\_\_\_ בשכונה: \_\_\_\_\_

הננו להגיש לכם חשבון כדלקמן: \_\_\_\_\_

1. נא לשלם לנו את תשלום האשון של המענק הנ"ל, דהיינו סך \_\_\_\_\_ ש"ח  
(במילים: \_\_\_\_\_ ש"ח). על סמך העתק חתום של החוזה הקבלני  
וחשבונות קבלניים הרצ"ב.

הביצוע עד עתה הגיע לשלב \_\_\_\_\_  
נא לשלם את התשלום השני של המענק הנ"ל ע"ס \_\_\_\_\_ ש"ח.  
(במילים: \_\_\_\_\_ ש"ח) לפי שלב התקדמות הביצוע שאשרנו  
בחשבונות הקבלן הרצ"ב.

2. נא לשלם לנו את התשלום האחרון של המענק הנ"ל דהיינו ע"ס \_\_\_\_\_ ש"ח.  
(במילים: \_\_\_\_\_ ש"ח). לפי החשבונות הקבלניים הרצ"ב.

אחרי שסיימנו את ביצוע העבודה \_\_\_\_\_  
בכבוד רב, \_\_\_\_\_

ראש הרשות \_\_\_\_\_ חותמת הרשות \_\_\_\_\_ מהנדס הרשות \_\_\_\_\_

הנדון: תשלום מענק לביצוע העבודה

הנני לאשר בזה כי ביקרתי במקום ביצוע העבודה ביום \_\_\_\_\_  
העבודה נמצאת בשלב \_\_\_\_\_  
הנני ממליץ לשחרר סך של \_\_\_\_\_ ש"ח מהמענק.  
שם המפקח/הנדס \_\_\_\_\_ חתמה: \_\_\_\_\_ חתמה: \_\_\_\_\_

אל: גזברות, משרד הבינוי והשיכון, ירושלים  
הנדון: שחרור כספי מענק לרשות המקומית:

הננו מאשרים לשחרר סך של \_\_\_\_\_ ש"ח מתוך ההזמנה הנ"ל.

~~מנהל המחלקה הטכנית~~

ממונה מחוזי פרוגרמות  
\_\_\_\_\_



החומר	מס' תעודת	מס' תעודת	מס' תעודת
15.8.88	5-88-333		
תק מס'			

מס' תעודת 15.8.88

מס' תעודת 15.8.88

מס' תעודת 15.8.88

מס' תעודת 15.8.88

מס' תעודת 15.8.88

מס' תעודת 15.8.88

# מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון  
אגף נכסים ודיור

נ' באלול התשמ"ח  
19 באוגוסט 1988

דיור  
עולמי



לכבוד

מנכ"ל חברת

## הנדון: בניית בתי דיור מוגן לקשישים

כללי

משרד הבינוי והשיכון רואה בפתרון בעיות הדיור של הקשישים בארץ את אחת המשימות החשובות ביותר שלו בתקופה הקרובה.

בנייה של בתי דיור מוגן הינה אחת מהדרכים לפתרון בעיות הדיור של הקשישים.

לצורך קידום בנייתם של בתים מסוג זה הכין המשרד תוכנית סיוע מיוחדת לחברות משכנות המעוניינות לבנות במסגרת זו.

המשרד פונה בזאת לחברות שיש ברשותן קרקעות המתאימות לבניית בתי דיור מוגן להכלל במסגרת פרוגרמת הבנייה של המשרד.

פרטי הסיוע

- יינתן מימון חלקי לבנייה בגובה 20,000 ש"ח לדירה.

- המימון יינתן בתנאי חוזה מסגרת לפרוגרמת 1988/9 להוציא השינוי הבא: ההלוואה תינתן לתקופה של 36 חודש (לעומת 30 חודש בפרוגרמה רגילה)

- תינתן הלוואה עומדת בסכום הנ"ל בין 100,000 ל- 150,000 ש"ח (נכון ל- 9.88), בהתאם לגודל הבניין, כהשתתפות המשרד בבניית השטחים הציבוריים. ההלוואה מותנית באיכלוסו ובתיפעולו בעתיד של הבניין בהתאם למטרותיו.

- יינתן סיוע מיוחד לרוכשי הדירות.

2/...



Handwritten notes in the top left corner, including a vertical line and several lines of text.

Handwritten notes in the top right corner, including a vertical line and several lines of text.

Main body of the page containing faint, mostly illegible handwritten text and lines.

התנאים לקבלת הסיוע

- בנייה במיקום מתאים; נגישות לשרותים, קופ"ח וכו'.
  - בנייה בהתאם להנחיות התכנון לבניית דיור מוגן של המשרד (תתכנה סטיות של עד 20% בשטח הבנייה הכולל).  
ההנחיות מצ"ב.
  - הבנייה תיועד לקשישים עצמאיים מגיל 55.
  - דפוסי מכירת הדירות (מכירה, פקדון) יאפשרו בעתיד העברת זכות המגורים לקשישים בלבד.
  - אישור מחירי הדירות ע"י המשרד.
  - קיומו של הסדר להפעלה ואחזקת המבנה לאחר איכלוסו.
- חברות שברשותן קרקעות מתאימות או המעוניינים לבנות על קרקע מדינה בתנאים אלו תיפנינה אל החתום מטה.

ב ב ר כ ה,

שרה צימרמן  
מנהלת אגף נכסים ודיור (בפועל)

העתק: מנכ"ל משב"ש  
מנהלי אגפים  
מנהלי מחוזות

ל.פ.



יוגש למשרד המחוז של משרד הבינוי ב-4  
העתקים בצירוף המסמכים הדרושים  
תאריך: \_\_\_\_\_  
מס' הזמנה/חוזה: \_\_\_\_\_  
סעיף תקציבי: \_\_\_\_\_  
שם הישוב: \_\_\_\_\_

בס' סוף ציור  
החלק

22.8.87

לכבוד  
אגף הפרוגרמות  
משרד הבינוי והשיכון  
ירושלים

הנדון: פיתוח משלים בשכונות ותיקות

על סמך חוזה קבלני מס' \_\_\_\_\_ בסך \_\_\_\_\_ ש"ח  
במילים \_\_\_\_\_ ש"ח שחתמנו עם החברה/קבלן: \_\_\_\_\_  
למטרת \_\_\_\_\_ בשכונה: \_\_\_\_\_

הננו להגיש לכם חשבון כדלקמן:

1. נא לשלם לנו את תשלום הראשון של המענק הנ"ל, דהיינו סך \_\_\_\_\_ ש"ח  
(במילים: \_\_\_\_\_ ש"ח). על סמך העתק חתום של החוזה הקבלני  
וחשבונות קבלניים הרצ"ב.  
הביצוע עד עתה הגיע לשלב \_\_\_\_\_ ש"ח.

2. נא לשלם את התשלום השני של המענק הנ"ל ע"ס \_\_\_\_\_ ש"ח.  
(במילים: \_\_\_\_\_ ש"ח) לפי שלב התקדמות הביצוע שאישרנו  
בחשבונות הקבלן הרצ"ב.  
3. נא לשלם לנו את התשלום האחרון של המענק הנ"ל דהיינו ע"ס \_\_\_\_\_ ש"ח.  
(במילים: \_\_\_\_\_ ש"ח). לפי החשבונות הקבלניים הרצ"ב.

אחרי שסיימנו את ביצוע העבודה

בכבוד רב,  
ר"ר חיים מילר

ראש הרשות \_\_\_\_\_  
חותמת הרשות \_\_\_\_\_  
מהנדס הרשות \_\_\_\_\_

הנדון: תשלום מענק לביצוע העבודה

הנני לאשר בזה כי ביקרתי במקום ביצוע העבודה ביום \_\_\_\_\_  
העבודה נמצאת בשלב \_\_\_\_\_  
הנני ממליץ לשחרר סך של \_\_\_\_\_ ש"ח מהמענק.

שם המפקח: \_\_\_\_\_ תפקיד: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

אל: גזברות, משרד הבינוי והשיכון, ירושלים

הנדון: שחרור כספי מענק לרשות המקומית:

הננו מאשרים לשחרר סך של \_\_\_\_\_ ש"ח מתוך ההזמנה הנ"ל.

מנהל המחלקה הטכנית

ממונה מנהדי פרוגרמות

*[Handwritten signature and stamp]*

*[Handwritten signature and stamp]*

לא: שתינו כהן, מנהל המחוז

7.8.88

סקר דיווח לא-מכורה בקנייני הכרזה בקרופה: 1987 ויג-ויי

במשך מספר חודשים לא קיבלנו נתונים על הלוואות - כך שהפסד הנתונים מתחילת  
א-2 האישית האחרונה של 1987, ובטוחות רב. עם זאת, כפי שציינו  
המשטרה הדיגיטלית של הנתונים, גבן הנתונים של החברה השניה של שנת  
1987 הצביעו על היפוך המוחלט, והחברה ביהושע.

1) א"י ג'ורג' דה'צ'ר דפיר - אדומת המשנה הכמחל קבוצה של ירצת היצ  
הדיווח בשנת האחרונה ביהושע, נוספו בהחציה לו קרוב ל-1000 יח"ד  
ביהושע, ולפחות נבחיך היצ'ר דפיר המספר היה העברה בטר  
מאז 10 אפריל 1984.

2) א"י ג'ורג' דה'צ'ר דפיר הנכרה - א"י הנתונים, נמכרו 800 יח"ד  
הסקר הפיסי החברה השניה של 1987, מספר הנכרות שבו  
מחומד - הנתונים של דינו, מספר הנכרות ירצ'מכ-500 בהחציה פנ"ה  
של 1983 והחברה הראשונה של 1984, אכ-650 בטר שנת 1985 וכן  
בשנת 1986, וצ'ר ל-220 יח"ד בארץ בהחציה הראשונה של 1987.

3) נבחינה לו יהושע הצ'יחה אה'צ'ר אה'צ'ר החברה בהיקף  
המכרה בינה הלא-מכרה, שצ'רה בהחציה 25% מכלל מסך  
היצ'ר בטר רבצ'נה אה'צ'ר אה'צ'ר של מאז 40% מכרה בהחציה  
השניה של 1987, ואילו ביהושע נשלחה קפצה כטו בהיקף המכרה  
ביחס אה'צ'ר מהחברה הראשונה של 1987 עם לחברה השניה.

4) נכרה העצ'ר היקף המכרה ביהושע בטר שצ'ר הפיחה, אה'צ'  
הדבר נכר מחומד דפיר העצ'רה יותר - דרד האחרון של 1987  
נמכרו יותר מ-5% מתוך היצ'ר דפיר של 5 חזרים.

אשקון: במשך הקרופה נוספו כ-40 דיווח חפשא קהיצ'ר, ואילו  
כ-20 דיווח נמכרו במשך הקרופה, כך ששאלו כ-60 דיווח  
לא מכרה בסוף הקרופה (סוף 1987).

כאמור, נתונים אלה מושגים למדי - און מקווה אה'צ'ר שנתונים מהפכנים ישר  
בהקצב, ד"פ פרוטוי הלוואות בניהול.

בהרבה - קנייני ויחל.

הצ'ר: ה'צ'ר  
פ, אה'צ'ר



סקר קצרים לא מפורסם בג"ה הפיט"ר - יומיים (א.נ.מ.) (8 קומ)

מס' סדר מס' סדר	קצרים 5+			קצרים 4			קצרים 3			קצרים 1-2			קצרים אחרים			שנים
	מס'	מ	ה	מס'	מ	ה	מס'	מ	ה	מס'	מ	ה	קצרים אחרים	קצרים אחרים	ה	
9516 27%	213 84%	40 16%	253	795 87%	115 13%	910	137 73%	51 27%	188	8	3	11	1153 75%	209 15%	1362 ↓	VII-IX 1983
8579 21%	215 77%	66 23%	281	632 76%	198 24%	830	121 83%	25 17%	146	6	5	11	974 77%	294 23%	1268 (+115) ↓	X-XII 1983
7903 24%	176 80%	44 25%	220	595 85%	101 15%	696	115 82%	26 18%	141	-	51	51	886 80%	222 20%	1108 (+134) ↓	I-III 1984
7971 27%	186 70%	78 30%	264	482 76%	155 24%	637	100 67%	46 32%	146	1	-	1	769 73%	279 27%	1048 (+162) ↓	IV-VI 1984
7555 21%	216 83%	45 17%	261	502 84%	99 16%	601	115 78%	32 22%	147	16	5	21	849 82%	181 18%	1030 (+261) =	VII-IX 1984
7066 24%	227 82%	51 19%	278	430 74%	151 26%	581	146 91%	14 9% ↓	160	4	15	19	807 78%	281 22%	1038 (+189) =	X-XII 1984 (746)
6603 26%	213 87%	31 13%	244	368 83%	75 17%	443	119 72%	46 28%	165	4	2	6	704 82%	154 18%	858 (+51) ↓	I-III 1985
6372 25%	190 81%	44 19%	234	301 77%	91 23%	392	155 82%	35 18%	190	4	1	5	650 79%	171 21%	821 (+117) ↓	IV-VI 1985
6227 22%	173 83%	36 17%	209	275 83%	57 17%	332	160 85%	29 15%	189	4	2	6	612 73%	124 17%	736 (+86) ↓	VII-IX 1985
5150 27%	150 67%	73 33%	223	269 73%	101 27%	370	170 79%	44 21%	214	2	2	4	591 73%	220 27%	811 (+199) ↑	X-XII 1985 (453)
5919 25%	173 75%	57 25%	230	264 79%	74 22%	338	166 81%	39 19%	205	1	2	3	604 78%	172 22%	776 (+125) ↓	I-III 1986
5367 30%	161 74%	57 26%	218	205 74%	71 26%	276	147 84%	28 6%	175	1	2	3	514 76%	158 24%	672 (+68) ↓	IV-VI 1986
5388 31%	170 78%	47 22%	217	198 77%	59 28%	257	105 74%	36 26%	141	1	1	2	474 77%	143 23%	617 (+103) ↓	VII-IX 1986
5179 32%	143 80%	36 20%	179	168 66%	88 34%	256	125 74%	44 26%	169	3		3	439 72%	168 28%	607 (+133) ↓	X-XII 1986
5420 34%	115 80%	29 20%	143	160 80%	39 20%	199	109 84%	20 16%	129	3		3	387 82%	87 18%	474 (+35) ↓	I-III 1987
5053 39%	101 69%	45 31%	146	139 69%	63 31%	202	101 80%	25 20%	126		2	2	341 72%	135 (28%)	476 (+89) =	IV-VI 1987
5475 42%	155 55%	127 45%	282	244 57%	184 43%	430	117 71%	48 29%	165		10	10	516 59%	371 42%	887 (+546) ↑	VII-IX 1987
5766 44%	166 46%	192 54%	358	238 59%	175 42%	413	94 62%	57 38%	152		2	2	498 54%	427 46%	925 (+409) ↑	X-XII 1987



Refer to  
J



תאריך: 4.8.88

ב"ר

לכבוד

\_\_\_\_\_

מנכ"ל

\_\_\_\_\_

חברת

\_\_\_\_\_

משרד המסחר והתעשייה  
מחלקת רישום  
תל אביב-יפו  
דואר נכנס

251

הנדון: מצון חלקי - פרוגרמת 9 | 1988

הריני להביא לידיעתכם כי סכום המצון החלקי לדירה הניבנת במסגרת פרוגרמת 9 | 1988 ושהתחל החל מ - 1.8.88 יעמוד על 15.000 ש"ח ( במקום 13.100 ).

עדכון המצון לא יחול על פרויקטים שנכללו בפרוגרמת 88 | 1987 בנייתם טרם הותחלה או שהותחלה וטרם התקבל מימון בגינה.

ב ב ר כ ה ,

ש. צימרמן

אגף נכסים ודיור (בפועל)

העזק: מנכ"ל משב"ש

מנהלי אגפים

מנהלי מחוזות ✓

מנהלי מח' טכניות.

מדינת ישראל  
משרד הבינוי והשיכון

נ"ל קיבלתי, נ"ל  
07

אגף הפרוגרמות

תאריך : ט"ו באב התשמ"ח  
29 ביולי 1988  
מספרנו : 423



אל : לשכת המנהל הכללי

הנדון : הפעלת חודש אוגוסט 1988

להלן הצעתנו להפעלה חודשית לפיתוח, חינוך ומוסדות שונים.

5,553,000

מסעיף עבודות פיתוח

774,000

מסעיף מוסדות חינוך

900,000

מסעיף מוסדות שונים

7,259,000

סך - הכל

ב ב ב ב  
  
יהודה סמיר  
מנהל אגף פרוגרמות



מחוז הגליל

210,000	סלילת כביש ומדרכה + תאורה רח' הארזים	-	כרמיאל
70,000	ניקוז רח' הרצל + רח' זבזמינסקי	-	קרית שמונה
<u>62,000</u>	הנחת קו ביוזב ראשי	-	כרמיאל
246,000			<u>סך הכל מחוז הגליל</u>

מחוז חיפה

40,000	מגרש משחקים בתרשיחא	-	מעלות
40,000	מגרש משחקים ואדי קורן א'	-	מעלות
250,000	שצ"פ 2 דונם + 8 70181 סו"ב	-	מעלות
170,000	פיתוח פנימי לבריכת שחיה 71075 אחים אנטון	-	לומי
100,000	השתתפות בתיקון ביוזב מרכזי	-	אור עקיבא
<u>75,000</u>	רכישת זכויות מים	-	נשר
675,000			<u>סך הכל מחוז חיפה</u>

מחוז ירושלים

44,000	מעקות בטיחות לאורך כביש 15	-	בית שמש
70,000	החזרי פיתוח העבודה 71073	-	פסגת זאב
20,000	אגרת חיבור מים לבי"ס	-	רמות 04
200,000	דרכי גישה ותיקון של כניסה	-	ביתר

100,000	מסוף לאוטובוסים	מעלה אדומים-
1,200	העתקת עמוד חשמל	בית שמש -
60,000	מתקני משחקים	גילה -
194,000	פיתוח כללי 70366	גבעת החרסינה -
72,400	עבודות פיתוח ובטיחות מתחם 32 - 37 וכביש 225	פסגת זאב -
177,700	מעבר ציבורי בין מתחמים 36-39	פסגת זאב -
93,000	המשך לשביל ציבורי בין מתחם "בי"ס וגשר 70170 שומרון	רמות -
147,000	גינון והשקיה באי תנועה כביש הרבס	תלפיות -
137,000	עבודות פיתוח 69026	תלפיות מזרח-
205,000	פגורים לאגרות מים	ירושלים -
200,000	סלילת כביש 24	פסגת זאב -
3,000	החזר תשלום קירות תומכים לביכנ"ס	רמות -
<u>200,000</u>		מפעל המים יהודה -
<b>1,925,000</b>		<b><u>סך הכל מחוז ירושלים</u></b>

100,000	אתר רבקה	עמנואל -
---------	----------	----------

**מחוז מרכז**

25,000	חוזת פושביין 70257 ביוב האדלה	בני עישה -
60,000	ניקוז	רעננה -
8,000	גבעת הסלעים - חשמל	ראש העין -
75,000	פיתוח 24 יח"ד אשדר	ראש העין -
20,000	חשמל	צופים -
700,000	כביש אישה	צופים -
300,000	כביש אישה 5 ק"מ	צופים -
60,000	קו מים	צופים -



70,000	גינה ציבורית	-	שערי תקוה
26,000	שיפור דרך בטחון	-	גינות שומרון
110,000	כביש 80	-	אלפי מנשה
80,000	הסדרת תנועה לבטיחות	-	יבנה
15,000	70259 הגדלה לחבי רם	-	אבני חפץ
7,500	70328 רייכמן	-	קרני שומרון
<u>54,000</u>	חניה ליד בריכת שחיה 70176 אברדם יצחק	-	לפי מנשה
<b>1,611,000</b>			<b><u>סך הכל מחוז מרכז</u></b>

**מחוז הנגב**

220,000	ציפוי כבישים מים וביוב שי מערבית	-	נתיבות
55,000	פיתוח שצ"פ	-	דימונה
120,000	פיתוח מגרש משחקים	-	ירוחם
<u>5,500</u>	הפרש תשלום לחבי חשמל	-	באר שבע די
<b>400,500</b>			<b><u>סך הכל מחוז הנגב</u></b>

<b>5,253,500</b>			<b><u>סך הכל עבודות פיתוח</u></b>
300,000			ארנונות + שכונות וותיקות

**מסעפי מוסדות חינוך**

200,000	מקלט לבית הספר היסודי	-	בועיינה/נג'דאת
460,000	2 כיתות גן ילדים	-	פסגת זאב
20,000	הגדלת כמויות לגן ילדים	-	פסגת זאב
4,000	הגדלת כמויות לבית ספר יסודי	-	פסגת זאב
60,000	הגדלת כמויות ועבודות פיתוח לגן ילדים	-	פסגת זאב
<u>30,000</u>	מגרש כדורסל לבית ספר בקריה החסידית	-	חצור

774,000

סך הכל מסעיף חינוך

מסעיף מוסדות ציבור שונים

100,000	המשך התחייבות אולם הספורט (הגדלת מענק)	קרית שמונה -
150,000	המשך התחייבות אולם הספורט (הגדלת מענק)	חצור -
350,000	המשך התחייבות אולם הספורט (הגדלת מענק)	יקנעם -
100,000	השתתפות באולם ספורט (מענק)	קרית ביאליק -
<u>200,000</u>	השתתפות בקירווי בריכת השחיה	יבנה -

900,000

סך הכל מוסדות שונים



הסמט הסמה ביוס גזק ותיקונים

הואיל וביום \_\_\_\_\_ נחתם חוזה קבלני

מס' \_\_\_\_\_ בין משרד הבינוי והשיכון לבין

חב' \_\_\_\_\_

בית מס' \_\_\_\_\_

דירה מס' \_\_\_\_\_

אי לכך מסכימים הצדדים לחוזה הבניה הנ"ל, להעביר הזכויות והסמכויות שהוענקו  
למשרד הבינוי והשיכון, בסעיפים 53, ו-54 (2) של החוזה הסטנדרטי לחברה המאכלסת

\_\_\_\_\_

ה ק ב ל ך

משרד הבינוי והשיכון

אנו מסכימים להסמה הנ"ל

\_\_\_\_\_

החברה המאכלסת

Handwritten title or header at the top of the page.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script.

Handwritten text line located below the main body of text.

1465 II

1465 I

Paper Paper (1)

Handwritten mark or signature at the bottom of the page.




  
 פרוגרמת בנייה

שנת פרוגרמה: 87

מחוז: יו"ש

לא ידוע	סה"כ ק- וטג + 5	סה"כ 4 חד	סה"כ 3.5 3 חד	סה"כ 3 חד	סה"כ 2 חד	התחלת בניה	ללא מימון	מימון חלקי	התחייבות	סה"כ יח"ד	סיכומים
0	122	145	15	175	0	414	85	337	34	456	

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000



פרוגרמת בנייה

שנת פרוגרמה: 87

מחוז: יו"ש

ישוב	שכונה	חברה	סוג	סה"כ	התח-	מימון	התחלת	סה"כ	שטח	סה"כ	שטח	סה"כ	שטח	סה"כ ק-
ק	קרקע	יח"ד	יבנות	בניה	2 חד	3 חד	2 חד	3 חד	3	4 חד	4	3.5	3.5	15 +
אלפי מנשה	אלפי מנשה	אברהמי	מ.מ.י	27		27	6			27				1
		צוותא	מ.מ.י	44		44	26							44
אפרתה	אפרתה	פ. ערי יהו	מ.מ.י	18		18	18							18
אריאל	רובע א	יובל גד	מ.מ.י	35		35	35							א
אריאל	רובע ב	אשדר	מ.מ.י	24		24	24							24
		בן יקר	מ.מ.י	44		44	44							א
		בן יקר	מ.מ.י	42	14	28	39	42						א
		חפציבה	מ.מ.י	8		8	8							א
גבעת זאב	ברידיאן	יובל גד	פרטית	14		14	14							א
גבעת זאב	גבעת זאב	חפציבה	פרטית	102		102	102							30
מעלה אדמים	מעלה אדמים	עיר דוד	מ.מ.י	35		12	23	35						120 מ
מעלה אדמים	מצפה נבו	ברנוביץ	מ.מ.י	12		12	12							88 מ
מעלה אדמים	מרכז דרומי	עיר דוד	מ.מ.י	18	7	11	18	8						2   109 מ
	קוטלר-עדיק		מ.מ.י	33	13	20	33	18						3   109 מ



פרוגרמת בנייה

מחוז: ירושלים      שנת פרוגרמה: 87

סיכומים	סה"כ יח"ד	התחייבות	מיליון חלקי	ללא מיליון	התחלת בניה	סה"כ 2 חד	סה"כ 3 חד	סה"כ 3.5	סה"כ 4 חד	סה"כ ק-5 +	לא ידוע
	986	108	385	493	758	18	282	112	303	129	0



...

...

...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

פרוגרמת בנייה

מחוז: ירושלים שנת פרוגרמה: 87

ישוב	שכונה	חברה	סוג	סה"כ	התח-	מימון	ללא	התחלת	סה"כ	שטח	סה"כ	שטח	סה"כ	סה"כ ק-
			קרקע	יח"ד	יבנות	חלקי	מימון	בניה	חד	2	3	3.5	4	ק + 15
ירושלים	גילה	רובינשטיין	פרטית	96		32	64	60	32			64		
		רמט	מ.מ.י	128			128	10	14		74			40
		שכונ"ע	מ.מ.י	49			49	49						49
ירושלים	פ. זאב מער	אזורים	מ.מ.י	66	17	49		27						
		חפציבה	מ.מ.י	111	28	83		111	111					
		רמט	מ.מ.י	80	20	60		63	6	77	30	88	32	12
		שוי"פ	מ.מ.י	76	19	57		76						
		שכונ"ע	מ.מ.י	71	18	41	12	53	6	81			53	12
ירושלים	פסגת זאב	חפציבה	מ.מ.י	48		48		48	5	77	8	84	19	10
		מ.ליפשיץ	מ.מ.י	83		83		83	13	61			30	
ירושלים	רמות	חפציבה	מ.מ.י	24		24		24					18	6
		עיר דוד	מ.מ.י	27		27		27					27	
		שוי"פ	מ.מ.י	70		70		70	28				42	
ירושלים	תלפיות מזר	אשדר	מ.מ.י	36		36		36	18	82			18	
קרית מלאכי	נרקיסים	אליאב	פרטית	21	6	15		21	21	69				

\* חילוקי הנ"ה.

1950-1951

1950-1951

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks	Notes
1950	Jan	1	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	2	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	3	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	4	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	5	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	6	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	7	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	8	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	9	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	10	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	11	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	12	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	13	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	14	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	15	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	16	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	17	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	18	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	19	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	20	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	21	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	22	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	23	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	24	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	25	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	26	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	27	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	28	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	29	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	30	10:00	Field	Survey	Clear	100
1950	Jan	31	10:00	Field	Survey	Clear	100



פרוגרמת בנייה - סיכום

שנת פרוגרמה: 87

מחוז	סה"כ יחיד	התחייבות	מימון חלקי	מימון ללא	סה"כ התחלות	סה"כ 2 חד	סה"כ 3 חד	סה"כ 3.5 חד	סה"כ 4 חד	סה"כ ק-5 + ידוע	לא ידוע
גליל	191	21	108	62	131		48		49	94	
חיפה	133		63	70	120	2	29		42	60	
מרכז	696	62	610	24	657	6	180	202	220	83	
נגב	192	55	133	4	183		72		116	4	
ירושלים	986	108	385	493	758	18	282	112	303	129	
יו"ש	456	34	337	85	414		175	15	145	122	

סיכומים	סה"כ יחיד	התחייבות	מימון חלקי	מימון ללא	סה"כ התחלות	סה"כ 2 חד	סה"כ 3 חד	סה"כ 3.5 חד	סה"כ 4 חד	סה"כ ק-5 + ידוע	לא ידוע
	2,654	280	1,636	738	2,263	26	786	329	875	492	0

\* זא כנס 140 והתחיל טיפול פרטא א סינ

REPORT

TABLE

Year	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960
1949	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205
1950	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217
1951	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229
1952	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241
1953	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
1954	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265
1955	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277
1956	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289
1957	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301
1958	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313
1959	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325
1960	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337

Year	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960
1949	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349
1950	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361
1951	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373
1952	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385
1953	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397
1954	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409
1955	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421
1956	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433
1957	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445
1958	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457
1959	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469
1960	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481





۱۰۰

# פרוגרמת עיתון - 1988

מחוז - ירושלים  
 ישוב - גילה ובית צפאפה

הערות.	70 ד'	סעיף תקציבי - 90			תאריך הפעלה (הוצאת מכרז)	תכנון מדונט		יחיד		סוג ומהות העבודה	מספר אתר ומבנין	מס' מס' ומטה	מס' מס' ומבנין
		סזג - ג	סווג - ב	סיוג - א		גמר	התחלה	שנת כרוגל	מספר				
										מחצית ראשונה			
				200,000	3/1988	יש				המשך עב' כביש.מים וביוב	200	1	בית צפאפה
			67,950		3/1988	יש				שביל ציבורי שיכון עובדים		37	גילה ה-2
		3,000			4/1988	גמור		80		מדרכה ליד מגרש חניה	01	12	מגרשים 704,703 בנין 216
כ-1200 מ"ר		10,000			9/1988	גמור	אין	100		יישור וגיבון	01	12א	מגרש 703
אורך כ-300 מ' לאחר גמר הבנינים			16,000		1/1989	גמור		600		השלמת מדרכות	02	13	שלב ד'
הכנה למסירה לעיריה		10,000			4/1988	גמור		48		השלמת שטח ציבורי		24	בנין 502
			12,000		6/1988	גמור		80		תאורה למינהרה	03	23	רח' החסידה
כ-600 מ"ר, לאחר גמר העבודות של רסקו			12,000		6/1988	גמור		800		השלמת מדרכה	03	30	כביש הטבעת
			75,000		6/1988	גמור		כללי		מתקני משחקים 5 x	כללי	34	גילה
		50,000			7/1988	גמור		כללי		עבודות שונות למסירות כבישים לעיריה	כללי	38	כבישים
	10,000				6/1988	יש		כללי		סידורים לעגלות נכים	כללי	41	גילה
				30,000	6/1988	יש				תאורה עילית	200	2	בית צפאפה
495,950	10,000	73,000	182,950	230,000						סה"כ			
										מחצית שניה			
מסלול כולל עפר 250 מ"א מסלול ללא עפר 350 מ"א				280,000	10/1988	גמור		כללי		מסלול שני, תשתית אספלטית ללא אבן שפה	01	1	כביש מס' 8
				300,000	10/1988		אין	280	1987	פריצה, קירות, מערכות	01	3	כביש מס' 10
כ-16 דונם	100,000				10/1988		אין	400	1977	השלמת הפיתוח	01	10	בתים 300
680,000	100,000	-	-	580,000						סה"כ			

284

10003





5/11/07



פרוגרמת עבודה - 1988

מחוז - ירושלים  
 צפון ירושלים  
 ישוב - פסגת זאב (10)

הערות	70 ד	סעיף תקציבי - 90			תאריך הפעלה (הוצאת מכרז)	תכנון מחזור		יחיד	סוג ומהות העבודה	מספר אתר ומבני	אתר ומבני	מס' מס' במס'	מס' מס' במס'
		סוג - א	סוג - ב	סוג - א		מחזר	התחלה						
									מחצית ראשונה				
					3/1988				החזר עבודות פיתוח לבתים 237, 813, 324		מתחם 37		
			33,500		3/1988				החזר פיתוח לבתים 402-403		מתחם 38		
					4/1988	הושלם		144	שכבת אספלט נושאת (כולל תיקון אבני שפה והתאמת תאי ביקורת)	01	כביש 21 (22-13) (220 מ"א)	1-ה	
			32,000		4/1988	הושלם		143	שכבת אספלט נושאת (כולל תיקון אבני שפה והתאמת תאי ביקורת)	01	כביש 21 (22-23) (260 מ"א)	4-ה	
			16,000		4/1988	הושלם		143	פתחי ומגיני עצים, נטיעות וגינון במדרכה דרומית	01	כביש 21 (22-23) (260 מ"א)	4-ה	
			12,000		4/1988	הושלם			הסדרת אי תנועה, שכבת אספלט נושאת כולל תיקון אבני שפה, תיקוני ריצוף וקירות	01	צומת 22/21	7-ה	
			10,000		4/1988	הושלם		1982	תיקוני ריצוף ותעלות חייץ	01	מתחם 32 (450 מ"א) כבישים פנימיים	10-ה	
			10,000		4/1988	הושלם		32-83	פתחי ומגיני עצים, נטיעות וגינון		מתחם 36 (450 מ"א) כבישים פנימיים	6-ה	
			40,000		4/1988	הושלם		340	השלמת ותקיוני מערכת ניקוז (כולל תעלות חייץ ותיקוני אספלט)			6-ה	
			20,000		9/1988	הושלם		82-83	עבודות נקיון וסידורי בטיחות		מתחם 37-כביש 234 (23 מעבר ציבורי 36/39)	27-ה	
			6,000		7/1988			65	הסדרת מדרון, גדר בטיחות, אדמת גן שתילה ואבני שפה		כביש 24 (23-225)	4-ו	
			75,000		6/1988	הושלם		51	תיקוני ריצוף אספלט ותעלות חייץ		כביש 225 (כולו)	5-ו	
			45,000		6/1988			83-84	השלמת מעבר וגן ציבורי		מתחם 37	8-ו	
			100,000		4/1988			120	גמר המעבר הציבורי (ריצוף מדרגות גינון והשקייה)		מעבר 36/39	9-ו	
			150,000		4/1988	הושלם		140	פינוי פסולת, ישור ופיזור מצע כולל אמצעי בטיחות		מתחם 31 שטח ג' ילדים וביכנ"ס	10-ו	
			21,000		4/1988			326	פינוי פסולת, ישור ופיזור מצע כולל אמצעי בטיחות		מתחם 32 שטח ביהכנ"ס	10-ו	
			9,000		4/1988			300	פינוי פסולת, ישור ופיזור מצע כולל אמצעי בטיחות		מתחם 32-שטח כיתה 3 ג"י	10-ו	
			8,000		4/1988			300	פינוי פסולת, ישור ופיזור מצע כולל אמצעי בטיחות		מתחם 35-שטח לדים מרפאה וגן צפוני	10-ו	
			21,000		4/1988			360	השלמת ריצוף במדרגות ובקירות למסירה לעיריה		ככר ביה"ס ומעבר ציבורי	12-ו	
			10,000		4/1988			כללי					



# פרוגרמות עירינת - 1988

מחוז - ירושלים  
 ישוב - פסגת זאב (10)  
 צפון ירושלים

הערכות	70 ד	סעיף תקציבי - 90			תאריך הפעלה (הוצאת מכרז)	תכנון מדונט		יחיד		סוג ומהות העבודה	מספר אתר ומבנה	מס' מס' במטה	מס' מס' במטה
		א - סיווג	ב - סיווג	ג - סיווג		גמר	התחלה	שנת עוגר	מספר				
		10,000			4/1988	הושלם		1982	40	תיקונים והשלמות מעברים		13-1	מתחם 35
		60,000			4/1988	3/88		83-87	60	שלד וגמר		16-1	מעבר 39
			180,000		4/1988	3/88		1987	34	עבודות עפר וקירות תומכים. בשטחים הגובלים בבניני רמט		18-1	מתחם 38
		100,000			7/1988	7/88		83-87	104	קווי ביוב		6-ד	מתחם 41 בנה ביתך
1,091,500	-	680,000	411,500	-	סה"כ					מחצית שניה			
		9,000			11/1988			82-83	340	תיקוני ריצוף		16-ה	מתחם 36 כבישים פנימיים
		30,000			11/1988	הושלם		82-83		גינון בערוגות+השלמת ככר ליד הבנק		19-ה	צומת 23/21
		60,000			11/1988	6/88				ריצוף וגמר הככר בצמוד לביה"ס		19-ה	צומת 23/21
			200,000		1/1989	הושלם		1987	18	מצע ותשתית אספלטית (כולל התאמת תאים)		33-ה	כביש 24 (225-26)
		150,000			10/1988	5/88		83-87	104	מעברים ושטחים ציבוריים 2,220 מ"ר שלד וגמר פיתוח כלל נסיעות		2-ד	מתחם 41 בנה ביתך
449,000	-	249,000	200,000	-	סה"כ								

א.ב.ש.א

~~2021~~  
2021







2103.0

228N



۲۳۰۰

۸۵









יום י"ב פרק 2

לד' 13 י"ג





2k3.8



# פרוגרמת פיתוח - 1988

מחוז - ירושלים.  
ישוב - אריאל

הערות.	70 ד'	סעיף תקציבי - 90			תאריך העלה (הוצאת מכרז)	תכנון חנוע		יח"ד		סוג ומהות העבודה	מספר אתר ומבני	אתר ומבני.	מס' במטה	מס' סד'
		סיוג - ג	סיוג - ב	סיוג - א		גמר	התחלה	שנת כלוגר	מספר					
										מחצית ראשונה				
			44,190		3/1988					תאורת בטחון				
			254,070		3/1988					עב' עפר, סלילה ותאורה בכביש 101				
				267,840	3/1988					כבישים 13-40 +מים וביוב				
			639,810		3/1988					עבודות עפר סלילה ותקשורת בכבישים 11-12				
				217,260	3/1988					כבישים 11 ו-1				
מועצה	30,000				4/1988					תיקון מאסף בין רובע א' לכביש 62			2	
		10,000 20,000				1.88	12.87			גינון. תאורה (2.0 ד')	01	ככר רובע א'	103	
		30,000			4/1988	1.88	1.88	1980	24	מדרגות גישה	01	קוטג'ים אשדר	106	
הכנת כתבי כמויות		50,000						1980	100	שיפור תאורה	01	כביש 6	107	
הכנת כתבי כמויות בלבד			20,000					1975	113	מדרכות לאורך אתר יובל גד	01	כבישים 6,9,14	108	
			30,000			6.88			58	קו ביוב ל-58 יח"ד רסקו	01	כביש 6	109	
		50,000			7/1988	7.88			1000	השלמה. מתקנים גינון 3 מקומות	01	פינות משחק וגינון	111	
הכנת כתבי כמויות בלבד		20,000								מדרכות מרוצפות	01	כביש 16	112	
			10,000			7.88		1987		שביל גישה לגן ילדים	01	כביש 7	113	
				30,000				1982	100	שביל גישה לבתי מודול בטון	01	כביש 7	114	
			30,000					1987	26	החזרי פתוח לקירות תמך צומת 6/17	02	אתר הפציבה	222	
200 מ"א			80,000		7/1988	4.88		1987	מ"א+ מכזון	מדרכות. תאורה והשלמת אספלט בין 10-101	02	כביש 6	204	
בתקציב בזק				85,000	6/1988	גמור				עבודות בזק	02	כבישים 6,12	205	
			20,000		4/1988	גמור		1987	94	השלמת מדרכות	02	כבישים 10,12	206	





1000



# פרוגרמת עיתוח - 1988

מחוז - ירושלים.  
ישוב - מעלה אדומים

העלות	70 ד'	סעיף תקציבי - 90			תאריך הפעלה (הוצאת מכרז)	תכנון מחונט		יחיד		סוג ומהות העבודה	מספר אתר ומבני	אתר ומבני	מס' במטה	מס' מסד
		סוג - א	סוג - ב	סוג - ג		גמר	התחלה	שנת כרז	מספר					
										מחצית ראשונה				
		110,700			3/1988					פיתוח שטח ציבורי במבני 18+תאורה				
				18,650	3/1988					עבודות עפר באתר 50				
500 מ"א			50,000					79-82	100	קווי מים וכיוב במבני	02	ג-8-ב' (צוקר)	10	
			100,000		מייד	גמור		79-84	5000	חובות לחברת שו"פ (הגדלת חוזה שו"פ)	02	מרכז מסחרי	11	
80 מ"ג			10,000		מייד	גמור		1981	1500	השלמת מדרכה	04	כביש יד	29	
			25,000		מייד	גמור			200	השתתפות 50% בהחלפת צנרת מים מבני ד-22	04	מבני ד-22	30	
100 מ"א			26,000		מייד	גמור			1500	מדרכה לאורך כביש כג בצומת עם כביש א'	04	כביש כג	32	
350 מ'			100,000		6/1988	1/88		79-88	5000	שינוי קווי מים	03		39	
250 מ'			30,000		5/1988	גמור			500	השלמת תאורה בכביש ל'	05	מצפה נבו	46	
500 מ"א			35,000		4/1988	גמור			500	מדרכה לאורך כביש ל	05	מצפה נבו	45	
500 מ'			65,000		מייד	גמור				קו כיווב מאסף מתאר 04 לצורך חיבור למאסף הצפוני	05	מצפה נבו	47	
		30,000			4/1988	גמור			2500	סידורי בטיחות שונים	00	כללי	63	
	100,000								5000	השתתפות באספקת מים איזורית			65	
	100,000									השתתפות בקו הכיוב המזרחי			66	
800,350	200,000	140,700	341,000	118,650	סה"כ -					מחצית שניה				
			155,000		10/1988	3/87		1984	100	השלמת קיר תומך וחניות לכביש ד' (צוקר)	02	ג-8-ב' (המשך)	13	
		100,000			10/1988	גמור		1981	1500	תיקונים בכבישים שונים	04	כללי	23	
	200,000				10/1988	גמור			500	שטח ציבורי מרכזי - פיתוח	05	מצפה נבו	43	





3101/10







etc



אירע

דער 21





217







אנשים



73/c

→ 0/c

73/c





מלאך  
אלהים  
עדי

מדינת ישראל

ג'ח  
פיקוח

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

י"א תמוז תשמ"ח  
26 יוני 1988



אל: מר א. לחובסקי - ס/מנהל אגף פרוגרמות

הנדון: השלמות פיתוח שכונות ותיקות 88/9

בהתאם להנחיות אגף פרוגרמות מיום 15.5.88 מפורטת להלן הצעת המחוז המבוססת על השתתפות הרשויות המקומיות הרלבנטיות בהיקף של כ - 50% מהעבודות.

סה"כ עבודות במסגרת זו 1,000,000 ש"ח השתתפות המשרד בהתאם 500,000 ש"ח.

המועצה האזורית מטה יהודה לא אשררה השתתפותה ולכן היקף העבודות שנלקח בחשבון הוא 60,000 ש"ח חלקו של המשרד בלבד. בנוסף הוכנה הצעת פרוגרמה לציפוי כבישים בהיקף כספי של כ - 1.0 ש"ח.

האומדנים הם למלא היקף העבודה השתתפות הרשויות תהיה בהיקף של 50%, התקציב המבוקש 500,000 ש"ח נוספים.

ב. ז. ה.,  
צביה אפרתי,  
מנהלת יחידת פרוגרמות

הערה:

- מר ש. כהן - מנהל המחוז ✓
- מר א. אשורי - ראש המינהל לפתוח בניה
- מר ל. קוקוש - מנהל המחלקה הטכנית
- מר קיטנר - מהנדס מחשב כמויות מחוזי
- מר סולומון - ראש צוות השפלה
- מר אברמוביץ - ראש צוות ירושלים
- גבי ע. קויתי - ע/ר מוס"צ



משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

י"א תמוז תשמ"ח  
26 יוני 1988

פרוגרמה להשלמות פיתוח שכונות ותיקות 1988

מחוז ירושלים

ירושלים

	1. מעברים ציבוריים (גדרות במתחם שבין רחוב רשב"ג ליוסי בן יועזר
100,000 ש"ח	
	2. בניית גדרות לאורך רח' יוסי בן יועזר
100,000 ש"ח	
	3. רחוב אנטיגונוס - בניית גדרות לאורך הרחוב
100,000 ש"ח	
	4. בניית מעבר ציבורי (מדגות) בין רח' הנטקה לרח' חברוני
50,000 ש"ח	

מטה יהודה

אבו - גוש

	1. קירות תומכים
15,000 ש"ח	
	2. כבישים
15,000 ש"ח	
	<u>עין נקובה</u>
	3. קירות תומכים
5,000 ש"ח	
	4. כבישים
5,000 ש"ח	
	<u>עין רפא</u>
	5. קירות תומכים
15,000 ש"ח	
	6. תאורת רחובות
5,000 ש"ח	
60,000 ש"ח	

ק ר י ת ג ת - ש כ" ג ל י ק ס ו ן - ה מ ש ך פ י ת ו ח

ש"ח 100,000

1. שד"ר הבשן: ישורים, מצעים, רצוף

ש"ח 80,000

2. רח"ר הכרמל: גמר שלב א'  
ישור שטח, מצעים, רצוף

ש"ח 180,000

ק ר י ת מ ל א כ י

1. רחוב ויצמן

ש"ח 40,000

מדרכה מצומת בן גוריון עד צומת הרצל

2. רחוב בן גוריון

ש"ח 40,000

מדרכה מצומת העליה עד בריכת השחייה

3. רחוב ז'בוטינסקי

ש"ח 30,000

מדרכה בצד המזרחי בין צומת רח' הנגב  
לצומת בר- יהודה

ש"ח 110,000

ב י ת ש מ ש

ש"ח 100,000

1. תאורת רחובות העליה והגפן

ש"ח 100,000

2. קירות תומכים ברחובות  
הנשיא, העליה, רמב"ם הרצל, גור אריה

ש"ח 50,000

3. מעבר ציבורי רחוב העליה - מעפילים

ש"ח 50,000

4. שטח ציבורי במשק עזר  
פתוח שבילים ותאורה

ש"ח 300,000

רשימת ציפויי כבישים ומדרכות

א ש ק ל ו ן

ש"ח 200,000	-	ציפויי כבישים - רחוב התחיה
ש"ח 100,000	-	רחוב יוספטל
ש"ח 80,000	-	רחוב שפיר

ב י ת ש מ ש

ש"ח 250,000		רחובות המשלט, הרצל, ארלוזורוב, בן צבי, הנשיא, יהודה המכבי, השבעה, המעפילים ביאליק, כביש ראשי לגבעת שרת.
-------------	--	--

ק ר י ת ג ת

ש"ח 300,000	-	רחוב הזית
-------------	---	-----------

ק ר י ת מ ל א כ י

ש"ח 80,000	-	רחוב הרצל
------------	---	-----------



נת ישראל  
הבינוני והשיכון

מסדד הבינוני והשיכון  
מחוז ירושלים  
רח' הלל 23 משרד

20-88-88

אגף הפרוגרמות

תאריך : ד' בתמוז התשמ"ח  
19 ביוני 1988  
מספרנו : 374

אל : ל. אשכנזי, מוסדות ציבור מחוז הנגב, באר שבע.  
שלומית מור, מוסדות ציבור מחוז חיפה.  
ח. צימר, מוסדות ציבור מחוז מרכז, תל-אביב.  
עליזה קויתי, מוסדות ציבור מחוז ירושלים.  
א. רוטר, מוסדות ציבור מחוז הגליל, נצרת עלית.

ת.ד. בן אלול.

הנדון : הפעלת סעיף בניית מוסדות דת

לפי מכתבו של א. לוין, מנהל היחידה למיאון ותקציבים (מ-5.6.88)  
אין אגף הפרוגרמות רשאי להתחייב בסעיף מבני דת (שיופעל רק ע"י הועדה  
הבין-משרדית).

אי לכך, אין להוסיף להפנות אלינו בקשות בנושא מבני דת.

ב ב ר כ ה,

ד. בן אלול  
הממונה על מוסדות ציבור

העתיקים : א. אשורי, ראש המינהל לפיתוח הבניה.  
י. פחאל, מנהל אגף הפרוגרמות.  
5 מנהלי המחוזות.  
צביה אפרתי, מחוז ירושלים.  
מ. דיאמנט, מחוז חיפה.  
א. בר לוין, מחוז מרכז.  
א. בר, מחוז הנגב.

שמריהו רבן אמת ורושלים

משרד הבינוי והשיכון

אגף נכסים ודיור

תאריך: 16.6.88

Handwritten notes on the left side of the page, including the number '17' and various illegible scribbles.



Handwritten initials 'ג.ק.' with a line pointing to the stamp.

אל: המנהל הכללי

מנהלי אגפים

מנהלי מח' טכניות

מנהלי יח' פרוגרמות, איכלוס

מ. גת - מ.מ.י.

מ. יצחקי - השמאי הממשלתי

הנדון: פרוגרמת בנייה 9 / 1988 - טיוטא שניה

רצ"ב טיוטא שניה של פרוגרמת הבנייה לשנת 9 / 1988.

טיוטא זו כוללת תרות הפעלה משנה קודמת.

בפרוגרמה נכללו כבר שמות החברות המבצעות באותם מקומות בהם סוכם עמן. בימים אלו אנו נמצאים בתהליכי חתימה על חוזה המסגרת.

יש לציין כי לאתרים רבים בעיקר במחוז חיפה ויו"ש טרם נמצאו החברות המעונינות לבצעם.

טרם נכללה בטיוטא זו החלוקה לסוגי המימון.

אני מבקשת להעביר עד לסוף חודש יוני את כל המלצות הקרקע למינהל.

ב ב ר כ ה ,

ש. צימרמן

מנהלת אגף נכסים ודיור (בפועל)

15.6.88

אלקני נכסיה וזכויות

פרוגרמת בנייה 1988/89

עדיפות א

טייטא שנייה

ריכוז ארצי

בנה ביתך

בניה רוויה

<u>בנה ביתך</u>	<u>בניה רוויה</u>	
2,545	6,110	סה"כ
437	448	מחוז גליץ
132	819	מחוז חיפה
877	2,186	מחוז מרכז
594	437	-מזה יו"ש
571	301	מחוז הנגב
528	2,356	מחוז ירושלים
187	746	-מזה יו"ש



בנה ביתך					בנייה רגילה					יט"ב
חברה	מס' יח"ד באתר	בעלות קרקע	שם השכונה	סה"כ	חברה	מס' יח"ד באתר	בעלות קרקע	שם השכונה	סה"כ	
				528					2,356	סה"כ
				187					746	מזה: יו"ש צמיקים גילה
ש"פ	70	מ.מ.י	גילה	70	ד.מ.ט. ה"ג ד.מ.ט. חפציבה חפציבה אשד	32 118 120 150/160 12 8 30 42 6 34	מ.מ.י מ.מ.י מ.מ.י מ.מ.י מ.מ.י מ.מ.י מ.מ.י	בנין סוללה כרמי בנין ה-1 כרמי פרלמטיין פרלמטיין פרלמטיין ב' מעלות אדרם	282	
ש"פ	120	מ.מ.י	פ.זאב	120	יוזב-גד אשד חפציבה אשד שב"ע ד.מ.ט. אזורים	52 54 32 40 73 18 16 51	מ.מ.י מ.מ.י מ.מ.י מ.מ.י מ.מ.י מ.מ.י מ.מ.י	מתחם 42 שרייבמן 13 דרום	336	פסגת זאב
					ד.מ.ט. קטנה טרייגר יוזב-גד ליפשיץ ד.מ.ט. חפציבה אשד	78 90 80 78 78 150/80 30	מ.מ.י מ.מ.י מ.מ.י מ.מ.י מ.מ.י מ.מ.י מ.מ.י	מזרח	552	נוה יעקב
ערים	32	מ.מ.י	ז'בוטינסקי	57		30	מ.מ.י	השמעוני	30	בית-עמש
ערים	25	מ.מ.י				60	מ.מ.י	דמ"ג	44	קרית מלאכי
ערים	16	מ.מ.י		16		44	מ.מ.י		44	
ערים	78	מ.מ.י	מערבית	78	מינרב	84	מ.מ.י		84	קרית גת
					יוזב-גד שב"ע עובדים	74 76	מ.מ.י מ.מ.י	זוחל שמעון	150	אשקלון

ש"פ

יח"ד

ז'בוטינסקי

מערבית

מינרב

יוזב-גד  
שב"ע  
עובדים

בנה ביתך				בנייה ראויה				ישוב		
חברה	מס' יח"ד באתר	בעלות קרקע	שם השכונה	סה"כ	חברה	מס' יח"ד באתר	בעלות קרקע		שם השכונה	סה"כ
				187					746	סה"כ יו"ט
					צוקר	18	מ.מ.י	אתר 8	168	מ.אדומים
					171	50	מ.מ.י	אתר 8		
ערים	58	מ.מ.י	שלבים א, ג	58		100	מ.מ.י	אתר 8		
					אשדוד	200	מ.מ.י	עלב א'	200	בית א' עלית
						200				
						200				
						100	מ.מ.י	הדקל	100	אפרת X
						200	מ.מ.י	בסט ב' 2	200	אריאל
						28	מ.מ.י	שכפר	28	מ.אפרים
						50	מ.מ.י		50	קרית ארבע
				30						גב

אזכור

הי אבני  
(ניו סגולא)

גמ-15

E<sub>1</sub>

דו"ח פעקוב מכרזי וחוזי בניה  
 =====

מספר מכרז	מספר חזקה	תאריך החתימה	תאריך החתימה	מספר חזקה	מספר חזקה	מספר חזקה	מספר חזקה	מספר חזקה	מספר חזקה	מספר חזקה	מספר חזקה	מספר חזקה
(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)
23/ 3/88	8/ 2/88	19/ 1/88	40/70330/87	מספר קבלני	-22%	204769	25/12/87	27/10/87	255000	2	תכנון וביצוע גן ילדים 2 כיתות	93/87
	22/ 3/88	4/ 2/88				2601.00			2535.40		מדדים (נק"י):	
25/ 1/88	21/12/87	7/12/87	40/70244/87	דוד טלר	-10%	1341849	13/11/87	1/10/87	1500000	1	בי"ס חטיבה עליונה 18 כיתות כולל	99/87
	24/ 1/88	17/12/87				2535.00			2546.40		מדדים (נק"י):	
24/ 1/88	18/ 2/88	16/ 2/88	40/70370/87	שומרון סל	-100%	140000	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	140000	1	חיזוק עמוד יסוד 1153,1152	מספר בית שמש
	2/ 3/88	18/ 2/88				2616.00			0.00		מדדים (נק"י):	
24/ 1/88	7/ 3/88	23/ 2/88	40/70371/87	צוות מאי	-100%	117000	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	0	1	חיזוק עמודי יסוד 1151,1150	מספר בית שמש
	22/ 3/88	7/ 3/88				2616.00			0.00		מדדים (נק"י):	
24/12/87	29/ 1/88	4/ 1/88	40/70334/87	יצחק קול	-100%	0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	75000	1	חיזוק עמודי יסוד בנין 1146	מספר בית שמש
	4/ 2/88	20/ 1/88				0.00			2601.40		מדדים (נק"י):	
7/12/87	29/10/87	10/ 9/87	40/70175/87	רמט	-100%	1069500	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	0	2	תכנון וביצוע בי"ס 8 כיתות שלב 2	מספר רמת
	3/12/87	6/10/87				2393.00			0.00		מדדים (נק"י):	
24/12/87	16/ 1/88	13/ 1/88	40/70335/87	שומרון סל	-100%	0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	150000	1	חיזוק עמודי יסוד 1148,1147	מספר בית שמש
	26/ 1/88	13/ 1/88				0.00			2601.40		מדדים (נק"י):	

22

(8) - סיווג : 1=מכניות רציפות, 2=תכנון וביצוע  
 (88) - סטיית תוצאה מאומדן מחושבת על בסיס אחוז סוף



דו"ח מעקב מכרזי וחוזי פיתוח  
\*\*\*\*\*

מספר מכרז	מקום	תאור העבודה	סיווג אמדן (\$ למכרז)	תאריך הוצאה	תאריך פתיחה	תוצאת מכרז	סטטיסטיקה (***) קבלן מאומדן	מספר חוזה	לביול מביול	לגזברות מגזברות	צו דחלמ עבודה
21/87	ג' ל ה	סלילת שבוב עליונה מדדים (נק') :	215000 3 1794.60	28/ 6/87	10/ 7/87	230000 1795.00	7%	32/70060/87	14/ 7/87 26/ 7/87	27/ 7/87 11/ 8/87	16/ 8/87
24/87	רמות י-ם	סלילת כביש מס' 11- אתר 01 מדדים (נק') :	140000 3 1757.60	17/ 6/87	26/ 6/87	139125 1758.00	-1%	32/70044/87	2/ 7/87 8/ 7/87	10/ 7/87 21/ 7/87	26/ 7/87
25/87	רמות י-ם	סלילת כביש מס' 13 א' מדדים (נק') :	200000 3 1861.30	28/ 7/87	14/ 8/87	193775 1861.00	-3%	32/70132/87	31/ 8/87 8/ 9/87	11/ 9/87 21/ 9/87	1/10/87
3/87	בית צפנה ד	מערכת כבישים פנימית מדדים (נק') :	200000 3 2392.60	13/ 6/87	10/ 7/87	291460 2393.00	-9%	32/70059/87	17/ 7/87 28/ 7/87	30/ 7/87 19/ 8/87	17/ 9/87
33/87	אריאל א'	תיקונים ושיפורים בכביש 6 ו-19 מדדים (נק') :	115000 3 1794.60	21/ 6/87	17/ 7/87	131260 1795.00	14%	32/70117/87	26/ 7/87 2/ 8/87	3/ 8/87 9/ 8/87	30/ 8/87
34/87	אריאל ב'	כביש מס. 6 לקרית המדע מדדים (נק') :	95000 3 1731.80	21/ 6/87	17/ 7/87	101800 1731.00	7%	32/70118/87	20/ 7/87 29/ 7/87	9/ 8/87 14/ 8/87	16/ 8/87
42/87	גבעת זאב	פתוח, סלילה מים וביוב בכביש 15 מדדים (נק') :	130000 3 2392.60	26/ 6/87	10/ 7/87	151820 2393.00	17%	32/70063/87	15/ 7/87 21/ 7/87	22/ 7/87 30/ 7/87	5/ 8/87
43/87	גבעת זאב	תאורת צומת כניסה ליישוב מדדים (נק') :	63000 3 2392.60	26/ 6/87	17/ 7/87	47766 2393.00	-24%	37/70120/87	29/ 7/87 9/ 8/87	12/ 8/87 20/ 9/87	14/ 9/87
46/87	פסגת זאב	השלמת סלילה בכביש מס' 24 מדדים (נק') :	185000 3 1861.30	17/ 7/87	7/ 8/87	199060 1861.00	8%	32/70129/87	10/ 8/87 11/ 8/87	12/ 8/87 23/ 8/87	13/ 9/87
47/87	פסגת זאב	פריצת כבישים מס. 137 ו-138 מדדים (נק') :	100000 3 1794.60	7/ 7/87	24/ 7/87	689529 1795.00	-39%	31/70122/87	27/ 7/87 31/ 7/87	31/ 7/87 10/ 8/87	16/ 8/87
48/87	פסגת זאב	פריצת כבישים 134, 135 ו-136 מדדים (נק') :	420000 3 1861.30	26/ 7/87	7/ 8/87	373975 1861.00	-11%	31/70130/87	10/ 8/87 9/ 9/87	11/ 9/87 13/ 9/87	20/ 9/87
53/87	אריאל ב'	עפר, מצעים, מים, ביוב ב-14, 16, 40 מדדים (נק') :	250000 3 2512.90	24/ 7/87	14/ 8/87	272587 2513.00	9%	32/70133/87	17/ 8/87 21/ 8/87	25/ 8/87 3/ 9/87	10/ 9/87
59/87	רמות י-ם	השלמת פתוח אתר 01 מדדים (נק') :	110000 3 2512.90	7/ 8/87	28/ 8/87	132424 2513.00	20%	30/70174/87	27/ 9/87 4/10/87	6/10/87 20/10/87	20/10/87
66/87	אריאל ב'	עפר, מצעים, מים וביוב בכביש 150, 171 מדדים (נק') :	300000 3 2546.40	1/ 8/87	18/ 9/87	350105 2546.00	17%	32/70180/87	22/ 9/87 6/10/87	18/10/87 16/11/87	26/11/87
69/87	קרית גת	נקוז בשד' מלכי ישראל מדדים (נק') :	66000 3 2546.40	31/ 8/87	18/ 9/87	78300 2546.00	19%	31/70181/87	5/10/87 19/10/87	19/10/87 29/10/87	6/12/87

(\*) - סיווג : 1=תכניות רמזי, 2=תכנון וביצוע, 3=מכרז פיתוח.  
(\*\*\*) - סטיית תוצאה מאומדן מחושבת על בסיס אותו מדד



דו"ח מעקב מכרזי וחוזי פיתוח

מספר מכרז	מקום	תאור העבודה	סיווג אמדן (8)	תאריך הוצאה	תאריך פתיחה	תוצאת מכרז	סטטיסטיקה (***) מאומדן	קבלן זוכה	מספר חוזה	לביול מגזברות	לגזברות עבודה	צו התחלת עבודה
135/87 אריאל		עב' עפר, סלילה, מים וביוב כב' 102' מדדים (נק')	3	25/12/87	15/ 1/88	185954	9%	קל בנין	32/70342/87	10/ 1/88 27/ 1/88	29/ 1/88 22/ 2/88	11/ 4/88
139/87 ג' ל ה		סלילת שכבה עליונה רח' צביה ויצ' מדדים (נק')	3	14/12/87	1/ 1/88	223500	-23%	סולל בונה	32/70333/87	8/ 1/88 19/ 1/88	20/ 1/88 26/ 1/88	26/ 1/88
145/87 רמות 01		ציפוי אספלט בזלח כב' 13' א' 331' מדדים (נק')	3	25/12/87	15/ 1/88	194360	-24%	סולל בונה	32/70346/87	19/ 1/88 31/ 1/88	1/ 2/88 22/ 2/88	1/ 3/88
146/87 תלפיות מזר		פתוח שטח ציבורי גרש 27+תאורה מדדים (נק')	3	2/ 2/87	15/ 1/88	119522	-8%	צוקים	30/70347/87	31/ 1/88 9/ 2/99	12/ 2/88 21/ 2/88	1/ 3/88
148/87 אריאל		מתקן טיפול בשפכים מדדים (נק')	3	22/12/87	15/ 1/88	1052000	32%	באומל משה	34/70352/87	3/ 2/88 9/ 2/88	12/ 2/88 22/ 2/88	26/ 2/88
153/87 אריאל		קו מים ראשי * 16' מדדים (נק')	3	5/ 1/88	29/ 1/88	411000	-27%	באומל משה	34/70360/87	9/ 2/88 18/ 2/88	18/ 2/88 25/ 2/88	0/ 0/ 0
154/87 רמות 05		שביל מתבר אתרים 02-03 למרז' מדדים (נק')	3	11/ 1/88	22/ 1/88	72690	21%	רוחם ושוח'	32/70350/87	1/ 2/88 7/ 2/88	8/ 2/88 22/ 2/88	1/ 3/88
155/87 מעלה אדומי		מסלול עני בבניש המבנת מדדים (נק')	3	22/ 1/88	5/ 2/88	587950	-16%	ציון ברוך	32/70363/87	8/ 2/88 18/ 2/88	22/ 2/88 22/ 3/88	23/ 3/88
156/87 מעלה אדומי		קווי מים וביוב מדדים (נק')	3	11/ 1/88	29/ 1/88	50500	1%	חב' ק.ל.י	34/70361/87	12/ 2/88 12/ 2/88	22/ 2/88 20/ 3/88	21/ 3/88
159/87 בית שמש		השלמת כביש 3 כולל מים וביוב מדדים (נק')	3	8/ 2/88	19/ 2/88	200796	3%	קורפל צבי	30/70372/87	28/ 2/88 7/ 3/88	21/ 3/88 22/ 3/88	10/ 4/88
167/87 רמות י-ם		סלילת כביש 7 + 100' מדדים (נק')	3	29/ 5/87	12/ 6/87	213685	-5%	ינימוביץ צ	32/70037/87	22/ 6/87 25/ 6/87	28/ 6/87 6/ 7/87	19/ 7/87
160/87 צפון י-ם		פזור והידוק עודפי עפר מרכז חנו מדדים (נק')	3	14/ 1/88	22/ 1/88	64000	-51%	ברעד	31/70351/87	8/ 2/88 15/ 2/88	16/ 2/88 22/ 3/88	23/ 3/88
162/87 אריאל ב'		עב' עפר וסלילת כביש מס' 101' מדדים (נק')	3	22/ 2/88	11/ 3/88	275000	9%	סולל בונה	32/70388/87	14/ 3/88 22/ 3/88	25/ 3/88 26/ 4/88	0/ 0/ 0
163/87 אריאל		תאורת ביטחון מדדים (נק')	3	25/ 1/88	12/ 2/88	47320	-50%	ישיר תחורו	37/70391/87	22/ 2/88 8/ 3/88	16/ 3/88 26/ 4/88	0/ 0/ 0
165/87 אריאל		פתוח, מים וביוב בכבישים 13-40' מדדים (נק')	3	11/ 2/88	26/ 2/88	286015	-8%	ברעד	32/70378/87	2/ 3/88 20/ 3/88	21/ 3/88 26/ 4/88	0/ 0/ 0

(8) - סיווג : 1=תכניות המזמין, 2=תכנון וביצוע, 3=מכרז פיתוח.  
 (\*\*\*) - סטיית תוצאה מאומדן מתושבת על בסיס אותו מדד



דו"ח מעקב פכרזי וחוזי פיתוח  
\*\*\*\*\*

מספר מכרז	מקום	תאור העבודה	סיווג אמדן (*) (למכרז)	תאריך הוצאה	תאריך פתיחה	תוצאת מכרז	מחצית סטייה (***) מאומדן	קבלן זוכה	מספר חוזה	לביול מביול	לגזברות מגזברות	צו החלטה עבודה
מח' פסגת זאב	33	עב' עפר בשטח בי"ס - מתחם 33 מדדים (נק')	3	5/10/87	19/10/87	48450 1817.00	21%	הסוכל	31/70209/87	3/11/87 8/11/87	9/11/87 1/ 1/88	1/ 1/88
מח' רמות	3	השלמת כבישים והעברתם לערית י-ם 3 מדדים (נק')	3	21/ 9/87	19/10/87	40337 1892.00	1%	ת.א.ל.	32/70208/87	29/10/87 2/11/87	9/11/87 15/11/87	22/11/87
מח' בית שמש	3	מעבר ציבורי בין הכבישים 6-8 מדדים (נק')	3	16/ 2/88	29/ 2/88	46775 2684.00	17%	קורפל צבי	30/70451/87	22/ 3/88 0/ 0/ 0	0/ 0/ 0 0/ 0/ 0	0/ 0/ 0
102/87 רמות 02	3	השלמת מגרש מס' 71 מדדים (נק')	3	20/10/87	6/11/87	104237 2531.00	-1%	ת.א.ל.	32/70036/87	12/11/87 15/11/87	16/11/87 15/12/87	25/12/87
104/87 פסגת זאב	3	אחזקה שטחים ציבוריים ירוקים 3 מדדים (נק')	3	20/10/87	6/11/87	38321 2531.00	-30%	ת.א.ל.	30/70238/87	12/11/87 15/11/87	16/11/87 20/11/87	3/ 1/88
109/87 תלפיות מזר	3	סלילת צומת כבישים 13/9 מדדים (נק')	3	14/12/87	1/ 1/88	176325 1958.00	10%	ציון ברוך	32/70331/87	7/ 1/88 19/ 1/88	20/ 1/88 26/ 1/88	15/ 3/88
110/87 פסגת זאב	3	תאורה, טלפון וחשמל כבי' 22,23,24 מדדים (נק')	3	25/10/87	20/11/87	68500 2535.00	-31%	אחים נתן	37/70249/87	25/11/87 29/11/87	30/11/87 29/12/87	1/ 1/88
114/87 בית שמש	3	גן ציבורי ליד גן ילדים + תאורה 3 מדדים (נק')	3	1/11/87	20/11/87	84702 2535.00	16%	שומריני סל	30/70248/87	24/11/87 27/11/87	4/12/87 15/12/87	5/ 1/88
116/87 אריאל	3	פתוח, מים ותאורה בב' 10,15,6 מדדים (נק')	3	20/11/87	11/12/87	250000 2601.00	9%	סולל בונה	32/70262/87	20/12/87 30/12/87	31/12/87 19/ 1/88	1/ 2/88
123/87 פסגת זאב	3	מצעים וכבישים 134-138 אזור 13 מדדים (נק')	3	11/87	13/11/87	119925 1933.00	-4%	הסוכל	32/70243/87	16/11/87 19/11/87	20/11/87 1/12/87	16/12/87
124/87 ג' ל ה	3	תאורה בכביש מס' 8 מדדים (נק')	3	1/12/87	18/12/87	39852 2601.00	-43%	אחים נתן	37/70272/87	29/12/87 25/ 1/88	29/ 1/88 1/ 2/88	15/ 2/88
125/87 רמות 01	3	עב' עפר בכיכר החנויות - שלב ב' 3 מדדים (נק')	3	20/11/87	4/12/87	100065 2601.00	18%	חב' צוקים	30/70258/87	24/12/87 5/ 1/88	6/ 1/88 22/ 1/88	27/ 1/88
132/87 מעלה אפרים	3	סלילת כביש מס' 2 + מים ותאורה 3 מדדים (נק')	3	9/12/87	25/12/87	138643 1951.00	3%	מרדכי בנימ	32/70329/87	3/ 1/88 11/ 1/88	14/ 1/88 19/ 1/88	24/ 1/88
133/87 רמות 05	3	השלמת כביש 11/13 כולל תאורה 3 מדדים (נק')	3	7/12/87	1/ 1/88	170603 2616.00	-8%	מורגיל	32/70332/87	6/ 1/88 11/ 1/88	14/ 1/88 19/ 1/88	24/ 1/88
134/87 ג' ל ה	3	הסדרת מדרון בכביש פת 3 מדדים (נק')	3	14/12/87	8/ 1/88	314570 2616.00	-2%	רמגיל	30/70338/87	18/ 2/88 26/ 2/88	28/ 2/88 8/ 3/88	13/ 3/88

(\*) - סיווג : 1=תכניות המזמין, 2=תכנון וביצוע, 3=מכרז פיתוח.  
(\*\*\*) - סטיית תוצאה מאומדן מחושבת על בסיס אותו מד



Physic - P. 150 88  
P. 150



דו"ח מעקב מכרזי וחוזי פיתוח

\*\*\*\*\*

מספר מכרז	מקום	תאור העבודה	סיווג אמדן (#) למכרז	תאריך הוצאה	תאריך פתיחה	תוצאת מכרז	סטטיסטיקה (###) מאומדן	קבלן זוכה	מספר חוזה	לביול מביול	לגזירות מגזירות	צו התחלת עבודה
70/87	קרית גת	שביל ציבורי רובע השופטים מדדים (נק'')	3	31/ 8/87	18/ 9/87	85360 2546.00	-3%	כנפו יצחק	32/70182/87	30/ 9/87 18/10/87	18/10/87 29/10/87	3/12/87
71/87	קרית מלאכי	שכבת אספלט בעד' ויצמן מדדים (נק'')	3	31/ 8/87	1/10/87	99400 1902.00	-20%	החופר	32/70194/87	18/10/87 3/11/87	9/11/87 16/11/87	1/12/87
75/87	אשקלון	השלמת מדרכה, שכבת אספלט ושביל מדדים (נק'')	3	1/ 9/87	1/10/87	120000 1902.00	-23%	סולל בונה	32/70195/87	6/10/87 22/10/87	27/10/87 13/11/87	3/ 1/88
78/87	אריאל	מצעים, אספלטים בכביש 6 לקרית גת מדדים (נק'')	3	21/ 8/87	11/ 9/87	373310 1892.00	-12%	קל בנין	32/70179/87	16/ 9/87 18/10/87	19/10/87 16/11/87	30/11/87
82/87	אריאל	הקמת בריכת מים 2000 מ"ק מדדים (נק'')	3	28/ 8/87	18/ 9/87	350000 2546.40	21%	חב' מקורות	34/70191/87	21/10/87 27/10/87	30/10/87 17/12/87	23/12/87
93/87	בית שמש	השלמת כביש 8 וחלק מכביש 5 מדדים (נק'')	3	29/10/87	20/11/87	138420 2535.00	-5%	מ.א. בראשי	80/70247/87	24/11/87 8/12/87	10/12/87 25/12/87	13/ 1/88
95/87	אריאל	עב' עפר ומצעים ליד בי"ס מקיף מדדים (נק'')	3	7/12/87	25/12/87	52200 1951.00	-20%	ברעד בע"מ	32/70324/87	4/ 1/88 14/ 1/88	19/ 1/88 0/ 0/ 0	0/ 0/ 0
96/87	קרית ארבע	תאורת כביש מתבר עם גבעת חרסינה מדדים (נק'')	3	19/10/87	6/11/87	77814 2535.40	-35%	כהן בן-דוד	37/70242/87	16/11/87 11/12/87	17/12/87 23/12/87	27/12/87
97/87	מעלה אדומי	אתר 08-עב' עפר, קירות תומכים ונ מדדים (נק'')	3	29/ 9/87	23/10/87	291876 1902.00	-19%	נוריס בע"מ	32/70206/87	29/10/87 8/11/87	9/11/87 17/11/87	22/11/87
98/87	רמות ים	דרך גישה מכביש 3 ותחנת טרנס. מדדים (נק'')	3	29/ 9/87	23/10/87	84250 1902.00	-6%	רוחם בע"מ	32/70207/87	30/10/87 4/11/87	9/11/87 16/11/87	22/11/87

70

(#) - סיווג : 1=תכניות המזמין, 2=תכנון וביצוע, 3=מכרז פיתוח.  
 (###) - סטיית תוצאה מאומדן מחושבת על בסיס אותו מוד

Handwritten notes in blue ink, including the number 87 and some illegible characters.



87

התאחדות  
העובדים  
בארץ  
ישראל  
9.6.88

מס' פרטים	מס' יחיד	מס' קרקע	מס' יחיד	מס' יחיד	מס' יחיד	מס' יחיד	מס' יחיד	מס' יחיד	מס' יחיד
1797	(116)								
1093	(105)								
60									
10									
-									
119									
49									
48									
48									
53									
27									
76									
64									
117									
-									
331									
8									
70									
24									
135									
36									
36									
-									
21									
21									
20									
19									
35									
44									
8									
24									
150									
102									
12									
114									
-									
18									
33									
35									
98									
12									
-									
7									
18									
145									
1029									
1172									
55									
42									
28									
11									
26									
73									
6									
6									
-									

the

242

מס' יחיד

- בית ברק
- ג'ת
- ס.י.א.ב.
- אזב
- אשרא
- פ.א.א.א.
- א.א.א.א.
- א.א.א.א.
- ק.א.א.א.
- ק.א.א.א.
- ק.א.א.א.