

1-5

משרד

מחוז ירושלים

# מדינת ישראל

## משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

2.79 - 9.83

מחלקה

מחוז ירושלים

חוק מס'

5-1



שם ת"ה: מחוז ירושלים - בניה עירונית צוות הקמה - מעלה אדומים - תשתיות חשמל

גל-1/15429

מזהה פרויקט: 000424

25/12/2018

תאריך הדפסה

מזהה פרויקט: 000424

כתובת: 2-113-1-9-7

דיון מס' 929

הפרויקט

מעלה אדומים

כא-רשבע 5.9.83

דף מס'

הנושא: תכנון חשמל, תאורה ותקשורת

התקיים ב: משרד מר אנגל בתאריך 4.9.83

נוכחים:

- ה"ח אנגל, גילה - משתב"ש
- קוטינסקי - מתכנן חשמל
- ד. עובדיה - (נהול הפרויקט)
- י. דראי - (

↓  
1036  
10

1. אתר 04.

עדיין לא התקבלו תכניות החשמל לאתר 04 חלק דרומי. מר קווטינסקי הבטיח כי תכניות תאורה, חשמל וטלפונים באתר 04 יועברו למשרדנו עד 15.9.83.

2. אתר 03.

הפעת תכניות חשמל וטלפונים לאתר 03 לאחר תאום עם משרד לייטרסדורף עד 6.9.83. מר קוטינסקי ידאג לאשור התכניות הנ"ל עם חב' החשמל ומשרד התקשורת עד 20.9.83.

3. אתר 05 - מצפה נבו.

מר קוטינסקי חכין תכנית ראשונית. תאם את מקום תחנות הטרגסטפורמציה. תחנת הטרפו שליד הישיבה תבוצע ע"י הישיבה. קיימים שנויים בתכנית בנין ערים, הנושא ילובן עם ס. לייטרסדורף. מר אנגל מבקש לקבל מידע האם טפולינו באתר 05 הוא כמו ביתר האתרים. תשובה תמסר ע"י דוד.

4. פרק.

הוצגה תכנית למקום עמודי תאורה, התכנית מתקבלת עקרונית. יערך דיון נפרד בתכנית זאת. מר קוטינסקי יבדוק אפשרות להתחבר למרכזית חלקו במרכז. כמו כן יש לדאוג לחזגת חשמל למבנה שרותים (תכנון).

רשם: דוד עובדיה תמוצה לנוכחים ר- ה"ח ל. קוקוש, ג. הוכפלד.

מס' 1000

הסכם

מסמך מס' 1000

מס' 1000

מסמך מס' 1000 - תאריך: 15.12.2010

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

- מסמך מס' 1000 - תאריך: 15.12.2010
- מסמך מס' 1000 - תאריך: 15.12.2010
- מסמך מס' 1000 - תאריך: 15.12.2010
- מסמך מס' 1000 - תאריך: 15.12.2010

1. מטרה

המטרה של הסכם זה היא להסדיר את תנאי העסקאות בין הצדדים.

2. מטרה

המטרה של הסכם זה היא להסדיר את תנאי העסקאות בין הצדדים.

3. מטרה - מטרה

המטרה של הסכם זה היא להסדיר את תנאי העסקאות בין הצדדים.

4. מטרה

המטרה של הסכם זה היא להסדיר את תנאי העסקאות בין הצדדים.

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000 - תאריך: 15.12.2010

דיון מס' 889

**הפרויקט**

מעלה אדומים

27.7.83

בארשבע

דף מס'

הנושא: מעקב אחר גמר תכניות באחריות קוטינסקי

התקיים ב-21.7.83

בחאריך 21.7.83

נוכחים:

- ה"ה:-
- דוד גילה - מהנדס חשמל
- מר קוטינסקי -
- י. דראי - ניהול הפרויקט

10.1  
10.26

**1. אתר 04:-**

- א. נמסרה תכ' כביש ג'יג גליון מס' 7 עדיין לא מעודכנת. טרם סוכם עם ח"ח קו מתח נמוך ממבנן ד-22 למבנן גד-14 (לקיזוז עומסים). יוסי יבדוק אפשרות ביצוע הצעת ח"ח הכוללת חציה בין הבנינים של מבנן גד-14 ויודיע על כך היום לקוטינסקי (תשובה שלילית עפ"י בדיקה בשטח, נמסרה במשרדו של מר קוטינסקי ביום הדיון). כמו-כן טרם סוכמו חציות ח"ח בכביש כ"ג.
- ב. נמסרה תכ' כביש כ"ב (מבנן יסקי) גליון מס' 8 שכולו בסדר, אבל טרם סומנו שרוולים לח"ח בשביל הפרטי עד לטרפו.
- ג. גליון מס' 5, מבנן דט-18 הכל בסדר.

**2. אתר 03:- לא נידון.**

**3. תאורת פארק:-**

- א. קוימה פגישה אתמול עם אלישע.
- ב. יש לתאם מערכת החשמל בפארק עם משרד ת.ה.ל. וחברת החשמל.

**4. קרובית ג-6:- לא נידון.**

**5. קוי תקשורת פארק:- ביום ג' הקרוב 26.7.83 תוגש תכ' למכרז.**

**6. תאורת קרובית ג-8-א:- תכ' של המאור נמצאה ברשות מר קוטינסקי. מר קוטינסקי יכין תכ' בהקדם.**

**7. מצפה נבו:- מר קוטינסקי מודיע כי קיבל נתונים בקשר למצפה נבו.**

**8. בריכת שחיה וביה"ס מקיף:-**

מר קוטינסקי מודיע כי חיבורם תואם עם ח"ח.

1/3

רשם: י. דראי תמונה לנוכחים ר- ה"ה:- ל. קוקוש, א. גדלביץ, ג. הוכפלד, י. מרוקו

-1-

א. נ. נ. 2/20/83

Ref. מסמרי

Date 20.7.83 תאריך

לכבוד

י.ה.ל.

א.נ.א.

הנדון: עבודות בהכנוני  
מכתבך מיום 5.7.83

א. אינפורמציה ותוכניות חסרות

1. 04 (דואר) - בהתאם לדרישת הדואר עלי להוציא תוכניות עם החכים בכבישים כב' ויא' . לצורך כך חסרות לי תוכניות כיום, נקוד וטים עם החכים, כפי שאכן בוצע במקום . קבלתי תוכניות משורטטות כיר, כסקיצה השונה להלוטין מתוכניות החל ללא החכים וללא מרות .
2. 04 בן בכביש כב' - קבלתי תוכניות בן . דרוש - תנחיות להכנון והזמנת הכנון .
3. מצפה נבו - קבלתי נחונים לבחיים 15-23, 41-45 והיום מקום ועומס דרוש לישיבה . חסרים נחונים ליטר המכנים ותוכנית קטע בנה ביתך . כ"כ הזמנת הכנון .
4. פארק - חסרה הזמנת הכנון .

5. קרונית ג-8 - הוכטחה תוכנית רמאור (דועי) והזמנת הכנון .
6. 03 - חסרה הזמנת הכנון .

ב. מצב הכנון

1. 04 - תוכניות עם כתבי כסויות הושלמו ונשלחו לדואר, לה"ח, אליכם ולמר אנבל לאישור .
2. 04 (דואר) כבישים כב' ויא' טרם הוכנו תוכניות ספורטות (כאמור לעיל)
3. בן - טרם תוכנון .
4. טארק - התקבלה תוכנית מאלישע עם ספון סוצע לעמודים וכן קויטה פבישה עם חהל לקבלה אנפורמציה .

ל.נ.א.  
36  
כ

החומר  
המסומן

177

178

179

התוכן של התוכנית  
המסומנת  
הוא כולו  
המיושם  
במסגרת  
התוכנית  
המסומנת  
הוא כולו  
המיושם  
במסגרת  
התוכנית  
המסומנת

**C. [REDACTED]**

- 1. [REDACTED]
- 2. [REDACTED]
- 3. [REDACTED]
- 4. [REDACTED]
- 5. [REDACTED]
- 6. [REDACTED]
- 7. [REDACTED]
- 8. [REDACTED]
- 9. [REDACTED]
- 10. [REDACTED]

ביום 20.8 החקיים ישיבה במשרד אנגל לקבלת הנחיות הכנון.

5. מצפת נבו

חקורת - בישיבה עם רמתי סוכס שיוזמן רסאור לדיון ולאחר  
מכן הוצא תוכנית .  
חשמל - האנפורמציה שהקבלה היום מאמשרת חכנת הצעה לאספקה  
ולחיאום עם ח"ח .  
תאורה - תוכן תוכנית מיד לאחר סכום עם ח"ח ומתכנן חסכנן  
של סקום טרנס' ומרכזית הדלקה .

6. קרונות ג-8 - טרם תוכנן .

7. קטע מכביס טבעה לתדר רכוז במרכז למרגלות ה-4 (ליפטיץ):

השרוחים שבוצעו ותוכננו אינם מאפשרים הנחת קו הדואר .  
בישיבה ביום 20.8 עם פר אנגל יערך דיון בנושא .

8. 03 - סוכמו עם ח"ח והדואר חררי חשמל ודואר וסהלך קוים ראשיים .

תוכניות נשלחו לדואר , לטר אנגל ומשרד ליטסדורף לחוות דעה .  
תוכנית אב לתאורה בשרטוט וחופץ השבוע .

בכבוד רב,

משר קרוטינסקי  
מהנדס יועץ

העקו פר ל. קוקוש - מנהל מח' סכנית .

פר ג. אנגל - מהנדס חשמל מחוזי

פר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה מעלה אדומים ✓

פר רמתי - משרד התקשורת .

1. The first part of the document is a list of names.

2. The second part of the document is a list of names.

3. The third part of the document is a list of names.

4. The fourth part of the document is a list of names.

5. The fifth part of the document is a list of names.

6. The sixth part of the document is a list of names.

7. The seventh part of the document is a list of names.

8. The eighth part of the document is a list of names.

9. The ninth part of the document is a list of names.

10. The tenth part of the document is a list of names.

11. The eleventh part of the document is a list of names.

12. The twelfth part of the document is a list of names.

13. The thirteenth part of the document is a list of names.

14. The fourteenth part of the document is a list of names.

15. The fifteenth part of the document is a list of names.

16. The sixteenth part of the document is a list of names.

17. The seventeenth part of the document is a list of names.

18. The eighteenth part of the document is a list of names.

19. The nineteenth part of the document is a list of names.

20. The twentieth part of the document is a list of names.

21. The twenty-first part of the document is a list of names.

22. The twenty-second part of the document is a list of names.

23. The twenty-third part of the document is a list of names.

24. The twenty-fourth part of the document is a list of names.



# מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

X1

תאריך: כ"ו בסיוון תשמ"ג  
7 ביוני 1983

מספר:

הזמנה סס. 86299

הרב"ז: 51349

ס.הקציבי 70-79-623-30

לכבוד  
המועצה הפקודית  
סעלה אדומים  
ד.ג. בקעת יריחו.

א.ג.

הנדון: החזר תשלומים בגין עבודות שסוהב"ם התחייב לספק.

אנו מאשרים, מבטלים לכם סכום כולל של 1.526.237.- שקל עבור  
העבודות הבאות:

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. טילוס רחובות  | 549.734.- שקל |
| 2. ריהוט רחובות  | " 900.305.-   |
| 3. הפעלה בגרסור  | " 202.990.-   |
| 4. תימורר רחובות | " 73.208.-    |

1.526.237.- שקל

הכל כספורט במכתבכם סס. 103 ליום 22.5.83

את הסכום הנ"ל בטלם לכם בהתאם להגדרות שהגישו לנו באמצעות ספרדנו המחוזי  
בירושלים ובאיטורו.

בכל דרישה לתשלום נא לציין מספר הזמנתנו זו.

בכבוד רב

  
ד.ג. - יהודה  
חשב המשרד

ז. ברקאי

התקיים:

- סר ש. כהן, מנהל סחוז
- סר ל. קוקוש, מנהל הסה. הטכנית
- סר ג. הוכפלד
- סר י. גליק, משר ראשי
- גב.ג. הרשקוביץ, סחוז י"ם
- גזברות המשרד

ספמ' 1983

12531

RECEIVED

PAID TO ORDER

NOV 10 1914

THE BANK OF AMERICA

NEW YORK

FOR DEPOSIT

BY

THE BANK OF AMERICA

NEW YORK

1914

THE BANK OF AMERICA

NEW YORK

# „כחילה“ מפעלי הנדסה ובניה בע"מ

טל. 415490

מען רח' שמריהו לוי 62 י"ם

6.7.83

ירושלים

## מסירה ביד

לכבוד  
דוד עובדיה,  
יהל מהדסים בע"מ.

הזרוע: סכתבס סיום 27.6.83  
נ.כ. מעלה אדומים 40/66972/81  
פארם תרז


3.א

בהוזה לבנים בית הכנסת הנ"ל לא בכללו עבודת האדמה  
הוצ', וכאשר גמרתי כמעט את הבניין ולקחתה מסירה, בתקנתתי  
בחדש אפריל 83 לבניית לפי מחירון מערי הסכום אפריל 81  
עבודת האדמה הוצ', ובמחירו המסיימת במחירון מעלי לבנים, בו  
הסך עמוד האדמה סעיף 3 פרק ז דף 6 שבגובה 6.00 מ' (לפי  
דרישתכם המסיימת שכל מה שיבוצע הוא תקני) לכן מניתי  
ליצרן המאוסר ע"י סכום התקנים בכפר יונה, והזמנתי עמוד  
תקני שבגובה 600 מ' והוא מורכב מדירוג של קטרים, ואין  
בשרט אופן עמוד תקני שבגובה 600 מ' בקוטר אחיד של 5", ולא  
כבין את הדרישה המטוה שלכם במכתב הנ"ל.

לפוטת זאת, אני פותה על המגוי במחירי טבחרתם, פאירון  
82 במקום מחירון 81 כפי מסכתתי אתכם לפני הבצוע. המחירים  
אתם רוצים לשלם לי לא מכסים את התובאות שלי בלבד, ומקורה  
שאלמד בעתיד לא להצטרף לבקשתכם כל עוד לא תסכמו את המחירים  
ומקבלו על זה אישור מהמחוז.

בהחלטות זה הבני מודיע לכם שלא תקבל את המחיר  
שקבעתם לבני הריסת הקיר בפזרה נטיס, על אף שהאחרים על ההגדלה  
כדי שלא תתקב.

בכבוד רב,

  
מפעלי הנדסה ובניה בע"מ

התקן

- מר א. גדלביץ ס/מנהל סח' סכניות
- מר ג. אנגיל מהנדס אשכול מחוזי
- מר ג. הוכפלד ראש צוות הקמה

lc N  
lc 36

SECRET - SECURITY INFORMATION - CONFIDENTIAL

CLASSIFICATION

NO. 00000

18.7.3

SECRET

SECRET  
TOP SECRET,  
AND SECURITY INFO.

SECRET

SECRET - SECURITY INFO 18.7.3  
L.C. DATA REFERENCE TO [unclear]  
SECRET

SECRET

SECRET - SECURITY INFO 18.7.3  
L.C. DATA REFERENCE TO [unclear]  
SECRET

SECRET - SECURITY INFO 18.7.3  
L.C. DATA REFERENCE TO [unclear]  
SECRET

SECRET - SECURITY INFO 18.7.3  
L.C. DATA REFERENCE TO [unclear]  
SECRET

SECRET

SECRET  
OF A. SECURITY INFO 18.7.3  
OF A. SECURITY INFO 18.7.3  
OF A. SECURITY INFO 18.7.3

תאריך

29.6.1983

ירושלים, י"ח בשבט תשמ"ג

לכבוד  
מר דוד עובדיה  
ח.ד. 5156  
באר שבע

א.ג.,

הנדון: מעלה אדומים - קו מתח גבוה משועפת  
מכתב מיום 7.6.83

1. בקטע בו חוצה הקו את כביש הגישה החדש למעלה אדומים - בשולי אתר 51-אין הוא מהווה הפרעה לכאורה (ההסתייגות "לכאורה" מכיון שהשטח טרם תוכנן אך האזור בו הוא עובר הינו ברובו מחוץ לאזורי בנוי מתוכננים).
2. אשר לחציית כביש ל באזור "מצפה נבו" אין התכנית מפורסת דיה ואיני יכול להתחס.

ב.ב.ר.כ.ה.

יאיר מרוקו

העתק: מ.ל.קוקוס  
מר ג.הוכפלד

דין מס' 843

הפרויקט

מעלה-אדומים

באר שבע 27.6.83

דף מס

הנושא: כללי

התקיים ב מחוז י-ם

בתאריך 21.6.83

נוכחים:

ה"ה: - ג' אנג'יל - מהנדס חשמל מחוזי - משהבי"ש  
- מ. קוטינסקי -  
דולברג, יוסי - ניהול הפרויקט

קוטינסקי  
י.א.נ  
1036

הפגישה זומנה בשל הצורך הדחוף בגמר חכנון מערכות ע"י מר קוטינסקי.

1. אתר 04 שלב ב' כרישים יא', כג', כב' :-

קיים פיגור בהתחייבות משהבי"ש כלפי החברות בביצוע הכבישים והחניות באתר 04 וזאת מאחר ואין עדיין תכניות חשמל, תקשורת ותאורה לכבישים הנדונים.

א. חשמל:- קיימת הצעה מוסכמת עם ח"ח, בסיוור שיערך מחר יקבע תואי החשמל ליד מבנן יאסקו.

ב. תקשורת:- מר קוטינסקי טוען כי התכניות טרם אושרו ע"י משרד התקשורת. התכניות יאושרו ביום ה' 23.6.83 ותכניות למכרז יוגשו עד יום 26.6.83. החומר יוגש לכל כביש בניפרד וסעיפי העבודות יוגדרו הגדרה מתאימה (לא מחירון).

ג. תאורה:- כנ"ל.

2. אתר 03:-

א. חשמל:- סוכמו מיקום תחנות.

ב. תקשורת:- חכנון כללי עד יום ה' 23.6.83.

ג. תאורה:- אין עדיין חכנון כללי.

3. פארק:- יוסי ישלח תכנית אחרונה מעודכנת לצורך חכנון תאורה.

4. קרונית ג-6:- כחוצאה מחיבור השבילים במבנן ג-6 לקרונית החבקש מר קוטינסקי לפי כחודשיים לבדוק האם יש צורך בשינוי החכנון הקרונית.

מר קוטינסקי ימסור מחר תשובה עקרונית ויגיש תכנית בשבוע הבא. הובא לתשומת לב כי כל התאורה בשבילים בוצעה וכך גם רוב הקרונית.

4. קו תקשורת פארק:- מר קוטינסקי ימסור תכנית הפארק שבוע אחרי קבלת תכניות הפארק וקרונית לאורך מבנן ליפשיץ.

5. מצפה נבו:- מר קוטינסקי טוען כי החכנון לא התקדם בגלל אי קבלת נתונים מהישיבה.

רשם: י. דראי הסוצה לנכחים ר' ה"ה:- ל. קוקוט, א. גדלביץ, ג. הוכפלד, י. מרוקו.

יהל

מהנדסים בע"מ - נחול, תאום ופקוח

מעלה אדומים - מנהלת הפרויקט  
טל. & 02-251252

26 במאי 1983

לכבוד  
מר משה אקנין  
מהנדס המוצצה המקומית  
מעלה אדומים.

א.נ.נ.

הנדון: מעלה אדומים - תחנה שאיבה.

בהמשך לשיחתנו בנדון אבקשך להזמין מונה חשמל מחברת החשמל  
המזרח ירושלמית לתחנה לשאיבת שפכים במעלה אדומים  
באתר 04.

בכבוד רב,

דוד עובדיה  
דוד עובדיה

הערות:

מר ל. קוקוש - מנהל המחלקה הטכנית  
מר ג. אנגל - מהנדס חשמל מחוזי  
מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה

100

משרד המשפטים - תל אביב

מס' א. 22125/70

1970

הנהלת  
משרד המשפטים  
תל אביב

מ.ס.

הנהלת משרד המשפטים - תל אביב

הנהלת משרד המשפטים - תל אביב  
משרד המשפטים - תל אביב

משרד המשפטים  
תל אביב

משרד המשפטים  
תל אביב



דיון מס' 702

הפרויקט

מעלה אדומים

באר שבע 4.5.03

דף מס' 1

קנושא:

סלפונים, חשמל תאורה באחרים 04,03,02

התקיים ב

בתאריך

1.5.03

אתר

נוכחים:

- ה"ח - אנגל, גילה
- מסתב"ש - קוויטנסקי
- יועץ חשמל - ד. עובדיה, ל. לופו
- נהול הפרויקט - בוריס, יוסי, דולברג

אתר 02

- 1) מסתב"ש שילם עבור 4 מרכזיות הדלקת תאורה, ונטאר לחלום מידי עבור עוד 2 מרכזיות הדלקה (עבור בנה ביתך, וליד הכניסה לכביש ג').
- 2) תאורה בפארק - מר קוויטנסקי צריך להשלים את התכנון בתאום עם מר א. האוסטון (שבילים, ודרך קרונית). רמת התאורה בתאום עם המועצה מר אנגל.
- 3) חשמל בפארק - מר קוויטנסקי ידאג לחבור ולהפעלה משאבות המים, בתאום עם תח"ל וטר האוסטון.
- 4) עו סלפון דרך הפארק לכוון ד-9 בספול מר קוויטנסקי.
- 5) תאורה בקרונית מבנן ג-8: תוצא הזמנת הכנון עבור מר קוויטנסקי.
- 6) תאורה שביליט ציבוריים במבנן ג-6: חבורת לקרונית, התאום בין קוויטנסקי למר בורברג.
- 7) עם התקדמות התכנון באחר תארכיאולוגי, מר קוויטנסקי יתאם את התאורה עם האדריכל אהרונסון ותארכיאולוג יצחק מגן.
- 8) תאורה מעברים תת קרקעיים: לקבוע ספוסי גופי התאורה עם מהנדס המועצה וחבורת למערכת הכללית.
- 9) בריכת שחיה: מר קוויטנסקי יבדוק האפשרות לחבור לטרפו ליד מבנן זילברברג, על הואי כביש הטבעה (מסלול שני), בתחשב בשטח המפוס ע"י ביט ספר המקיף, שלא יהיה מפותח עד מועד הפעלה בריכת השחיה.
- 10) מר ד. עובדיה ביקש בדיקה נושא הקו הראשי לחשמל מאל-עזריה מבחינת עקבות בעומט הנוכחי ובעתיד, במקביל יבדק נושא הקו הסופי והקמת תחנת המתוג.

רשם: לזר לופו תמונה לנוכחים ר' ה"ח - קופוס, גדלביץ, הוכמלד, אשנין.

דף מס' 2

אתר 04

- (1) מר קווינסקי ישרים את תכניות השמל, תקשורת ותאורה של שלב ב' (עד 15/5/83).
- מר קווינסקי מודיע שכל הפרטים מתואמים עם היועצים של המבנים, פרט לבית הספר, ושסמך כל האינפורמציה לחברת השמל.
- (2) המוס בית הספר - תוכנן ע"י קונבקטורים השמליים.  
מר אנגל מתנגד לפתרון זה ומבקש אלטרנטיבה אחרת.
- (3) מצפה נבו - חבור השמל: מר קווינסקי יתכנן הקווים 1-2 תחנות סרפו (עבור 500 יח"ד, מוסדות צבור ובנה ביתך).
- (4) מצפה נבו - תקשורת: המסך התכנון ע"י מר קווינסקי.
- (5) מצפה נבו - תאורה כנ"ל.

אתר 03

- (1) כללית: - לבצוע כבישים וכ-500 יח"ד.
- (2) השמל: מר קווינסקי החל את התאום עם חברת השמל ונקבעו תחנות טרנספורמציה.  
תכנית זו הופץ לכל היועצים המעוניינים, לאשורם.
- (3) תקשורת: מר קווינסקי יסגש ביום 2/5 עם נציגי הדאר לקביעת מקום חדרי הרכז.
- (4) תאורה: מר קווינסקי יתחיל בתכנון הכללי של התאורה, לצורך תאום המערכות הכלליות.

תמוצה לנוכחים ר

ר שם:

ח' בסיון תשמ"ג  
20 במאי 1983

אל:  
מר ד. עובדיה  
מנהל מרדיות

הנדון: חיבור קו שני לישוב מעלה אדומים

רצ"כ צילום סכתב חברת החשמל בהנדון.

בהתאם לשיחה טלפונית עם מר ד. חביב, סמנכ"ל לעניני  
חשמל, אישור החכנית בהליכי סימול מזוהזים.

ב כ ר כ ה

ג. אנגל  
מחנכס חשמל מחוזי

הערות:

- מר ל. קוקוש - מנהל המחלקה השכנית בפועל
- מר א. גדלכיץ - ס/מנהל המחלקה השכנית
- מר ג. הוכפלד - ראש צוות ההקמה

2

1941

W. J. ...

...

...

...

...

...

...



המועצה המקומית

### מעלה אדומים

מחיר  
1036  
5/20/84

תאריך: 11.4.83  
גז' - 28

לכבוד  
מר לזר קוקוס  
מנהל המחלקה הטכנית  
משרד הבינוי והשיכון  
מזרח ירושלים

א.נ.,

הנדון: שלום החדרים בגין ביצוע עבודות שטורד השיכון התחייב למסגרת

בהמשך למיכומים בין מר י. גולדשטיין ומר ג. הוכפלד והנהלת הפרוייקט, הנועצה ביצעה מספר עבודות שטורד השיכון התחייב להחזיר את הממורה ששולמה בגינה.

#### 1. שילוט רחוב

במכתבו מ-18/6/82 מס' 1826 למר שטריתו כהן עם העתק אליין וכן מכתב מ-7.7.82 מס' 1662 לאדריכל ג. אורנשטיין דרשנו שלום כמפורט להלן:

337,427 ש"ח בתוספת הפרטי הצמדה בשיעור 77.7% סך של 599,868 ש"ח (מדד בסיס, מדד יוני, מדד קובע, מדד פברואר 83).

#### 2. החלפת קטע פיס אל - עזריה

במכתבו של זאב ברקאי ומר ד. בן יהודה מיום 16.7.82 הודעה כיצוע 51349 אישרתם שלום בסך 30,244 ש"ח בתוספת הפרטי הצמדה בשיעור 77.7% סך של 53,685 ש"ח (מדד בסיס, מדד יוני 82, מדד קובע, מדד פברואר 83).

#### 3. משרדים

כתאריך 9.9.82 נשלחו אליכם הוראות חיוב בגין השתתפות באחירת בנקיון של משרדי צוות ההקמה בגין שמירה ה. חיוב מס' 1328 בסך של 32,666 וכן בגין בקיון ה. חיוב מס' 1329 בסך של 10,018 ש"ח הח"כ 42,684 ש"ח נכון לחיוב בתוספת הפרטי הצמדה בשיעור 77.7% סך של 75,850 ש"ח (מדד בסיס, מדד יוני 82, מדד קובע, מדד פברואר 83 הצמדה מיום החלום על ידינו).

#### 4. ריחוט רחוב

ע"פ סיכום מיום 24.12.82 עם מנהל המחוז מר ש. כהן ומר ג. הוכפלד ועם הנהלת הפרוייקט, המועצה השלימה כמסגרת המימון הכולל של אחר 02 הצבה של ריחוט רחוב התשלומים שביצענו:

1. תשלומים בסך 45,954 ש"ח מיום 1.9.82 וביום 12.8.82
2. תשלומים בסך 35,351 ש"ח מיום 28.10.82 וביום 20.10.82
3. תשלום בסך 389,125 ש"ח מיום 16.1.83

2/..



המועצה המקומית

מעלה אדומים

- 2 -

4. תשלום בסך 200,000 ש' מיום 18.2.83
5. תשלום בסך 203,485 ש' מיום 11.4.83
- בתוספת הפרשי הצמדה סה"כ 931,396 ש'
- (בסיס לתשלום 1. מדד אוגוסט 82, בסיס לתשלום 2, מדד אוקטובר 82, בסיס לתשלום, 3. מדד ינואר 83.)

5. גלישה מים

ע"פ סיכום הפרוטוקול מישיבה מיום 3.2.83 בהשתתפות מר ש. כהן מנהל המחוז, בה הועלה נושא של כיסוי עלוה גלישה מים מבריכת המים של הישוב ושובר הלחץ במקרים שונים, יש לשלם סך של 553,836 ש' במחיר נובמבר בתוספת הפרשי הצמדה בסך 20.1% סה"כ 665,157 ש'.

6. גנרטור

בהעדר חיבור חשמל למרכז המטחרי, נגרמו קשיים בהפעלה מעון אמונה במקום. (המעון הוקצה ע"י משרד הבינוי והשיכון ב- 1.9.82 לאמונה). כדי לספק חשמל למעון ולאפשר את הפעלתו החקיקה המועצה ע"י מנהל המחוז לממן השכרה והפעלת גנרטור. בישיבה מיום 3.2.83 התחייב מר ש. כהן לכסות את כל ההוצאות הנ"ל.

התשלומים שביצענו:

במחזור 83 47,272 ש'

במרץ 83 11,380 ש'

באפריל 83 77,120 ש'

התשלומים הנ"ל עבור דלק, השכרה, הובלה ותיקון.

סה"כ התשלומים שבוצעו 135,712 ש'.

7. הימור

משרד השיכון מבצע את ההימור הראשוני של הישוב, המועצה ביצעה הימור כנ"ל שמוטל על משרד השיכון.

התשלום שבוצע 65.953 ש' (השבועות מיום 11.4.83).

סה"כ התחזרים הנדרשים על ידנו מגיקים לסך של 2,527,621 ש'

נא להמציא לנו את הסכום בהקדם.

כברכה,

אפי גרינברג  
גזבר המועצה

העמק: מר ע. טרסטן - ראש המועצה  
מר י. גולדשטיין - מזכיר המועצה  
מר ש. כהן - מנהל מחוש משתב"ט  
מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמת משתב"ט



GOVERNMENT OF INDIA

Ministry of Education  
New Delhi

Reference is made to the letter of the Government of West Bengal dated 10.12.54 regarding the proposal for the establishment of a new school at [unclear] in the district of [unclear].

The Government of India are pleased to approve the proposal for the establishment of a new school at [unclear] in the district of [unclear] subject to the following conditions:

- (a) The school should be established within a period of six months from the date of the approval of this proposal.
- (b) The school should be established in accordance with the provisions of the [unclear] Act, 1906.
- (c) The school should be established in accordance with the provisions of the [unclear] Act, 1906.

The Government of India are pleased to approve the proposal for the establishment of a new school at [unclear] in the district of [unclear] subject to the following conditions:



Yours faithfully,  
[unclear]

דיון מס' 754

הפרויקט

מעלה אדומים

22.3.83 בארשבע

דף מס'

הנושא:

הענקת עמודי חשמל בכביש הגישה

התקיים ב

אתר

21.3.83 בתאריך

נוכחים:

ה"ח

-

ש. כהן

-

מנהל המחוז

עלי טהה

-

חברת חשמל מזרחית

איינסטיין

-

מע"צ

יוסי דראי

-

נהול הפרויקט

Handwritten notes in red:   
K.N.   
K 36

נקודה 180 בכביש - ליד מעביר המים

עלי טהה מוטר כי העמודים הוצבו וכי היבור הכבלים לעמודים החדשים יבוצע ביום 26.3.83.

נקודה 126 בכביש - למרגלות כפר עיסויה

העמוד העליון מבין השניים, טרם הורכב. מבדיקה בשטח עולה כי עמוד זה נמצא בתחום הכביש, ולפיכך, אין כל מניעה להתקינו.

מבדיקה החכניות בחברת החשמל עולה כי העמוד נמצא אכן בתחום הכביש, וכי אין אפשרות לבטלו.

מר עלי טהה מבקש כי היסוד לעמוד יחפר על ידי מ.ע.צ ומיד לאחר מכן, תתקין החברה את העמוד.

נקודה 75 בכביש - למרגלות צמרת הבירה

העמודים בנקודה זו הורכבו. מר טהה מוטר כי היבור הכבלים לעמודים החדשים יבוצע ביום 2.4.83.

רשם:

יוסי דראי

תמונת לנוכחים ר'

ה"ח

ל. קוקוש, ג. הוכמלד



1971

UNITED STATES AIR MAIL

01.25.1971 4 30

01.25.1971

PERIODIC

POSTAGE

NO. 100

100

NO. 100

NO. 100

NO. 100

NO. 100

NO. 100

NO. 100

NO. 100

NO. 100

NO. 100

NO. 100

NO. 100

NO. 100

h. c. y. 4. 30

UNITED STATES AIR MAIL

UNITED STATES AIR MAIL

UNITED STATES AIR MAIL

UNITED STATES AIR MAIL

UNITED STATES AIR MAIL

UNITED STATES AIR MAIL

UNITED STATES AIR MAIL

UNITED STATES AIR MAIL

NO. 100

NO. 100

NO. 100

NO. 100

UNITED STATES AIR MAIL

יהל מהנדסים בע"מ - נהול, תאום ופקוח

12.1.83

K.N  
מס' 36  
א

לכבוד  
מר עבדול רחמן  
מנהל ראשי  
חברת השמל  
עזרה ירושלים

א.נ.א

הנרדן: פעלה ארוסיים - החנה סיתורג.

חנני לחזכירך כי חוקצת לכס בזמנו שעה לחחנה סיתורג.  
טרם קבלנו הניה מצדכס בחקשר חנ"ל.  
אבקשר להאס עמנו חכנרן החחנה.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

העמקו מר ל. קוקוס - מ"מ מנהל סח' טכנית  
מר ג. אנול - מנהל חסמל חרזי  
מר ג. הוכפלד - ראש צוות חקמת  
מר קרוטינסקי -

תורמו סומח, אומה - ארצא סיפוטחוס רת

20.1.57

תורמו  
ארצא סיפוטחוס  
תורמו סומח  
תורמו סומח  
תורמו סומח

Handwritten notes in the top right corner, possibly including a date or reference number.

תורמו

תורמו סומח, אומה - ארצא סיפוטחוס

תורמו סומח, אומה - ארצא סיפוטחוס  
תורמו סומח, אומה - ארצא סיפוטחוס  
תורמו סומח, אומה - ארצא סיפוטחוס

AIR-MAIL

BARCELONA GIRON SKIN

תורמו סומח, אומה - ארצא סיפוטחוס  
תורמו סומח, אומה - ארצא סיפוטחוס  
תורמו סומח, אומה - ארצא סיפוטחוס

*[Handwritten signature]*

3.12.82

*[Handwritten signature]*

*משרד אבטחה  
הממשלה  
1036*

לכבוד  
סר ג. אנגל  
סגן מנהל מחוזי  
מטה"בש

..ג.א

הנדון : מעלה ארומים - "תאורה רחובות" חוזה 57/66840/81  
קבלן - כהן אה בן דוד

הקופה הכצוע של הקבלן כהן אה בן דוד לבצוע העבודה היא, 3 חודשים בהתאם לחוזה, מיום פסירה הטטה.

מסירה הטטה נעשתה בפועל ביום 18.3.82 ולכן, האריך הסיום היה צריך להיות 17.6.82.

לקראת סוף תקופת הכצוע, התחיל מצב החרום בארץ (עקב המלחמה), וזה גרם לשיבושים במהלך העבודה, כעיקר בגלל אי הספקת עמודי התאורה.

לפי התקדמות העבודה בטטה, עד סוף חודש מאי 1982, הסתיימו עבודות הפירת החלפת והנחת הכבלים, כצוע פיסודות לעמודי תאורה, אספקת והרכבת מרכזיות החולקה והרכבת 12 עמודי תאורה.

בסוף חודש יוני 1982, הגיעו לטטה עוד 6 עמודים ובחודש יולי 1982 הגיעו יתרה של 35 עמודים.

נראה לנו, שקצב אספקת העמודים בגלל התנאים המיוחדים ששררו באותה תקופה גרמה עיכוב ממשי של כחודש בכצוע העבודה.

אנו מסליצים להאריך את תקופת הכצוע של הקבלן עד 17.7.82.

בכבוד רב,

דוד עובדיה  
דוד עובדיה

190/

190/

190/

190/

190/

190/

190/

190/

190/

190/

190/

190/

190/

190/

יהל

מהנדסים בע"מ - נהול, תאום ופקוח

בארשבע 84 291, רחוב שחל 29, טל. 057-34513, ת"ד 5156 מיקוח 84 151

22.11.82

י.א.נ  
136

כבוד  
ר. צוקר  
הכ" עיר דוד  
מ.ד. 40  
קריה ארבע

א.נ.נ.

הנדון: פעלה ארוסיס - אתר 04 החכירה טרנספורמציה

עלי לציין, שקיים מיגור בביצוע העבודה באתר.

המיגור הנ"ל גורם נזקים חסורים למשהב"ש.

לחשופה לבך.

בכבוד רב,

דוד קובויה

העתק: מר ל. קוקוס - סמ' מנהל סה' טכניה  
מר א. גדלביץ - ס/מנהל סה' טכניה  
מר ג. הוכסלר - ראש צורה הקמת ✓

1948

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR  
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

1948

OFFICE OF THE  
DIRECTOR  
BUREAU OF LAND MANAGEMENT  
WASHINGTON, D. C.

TO: SAC, ALBUQUERQUE (100-10000)

FROM: SAC, DENVER (100-10000)

RE: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

Very truly yours,  
[Illegible Signature]

18.10.82

~~מכתב~~  
ג.א.  
336  
א

לכבוד,  
מ. קוטינסקי  
מהנדס חשמל  
ת.ד. 2351  
ירושלים (91022).

א. נ.

הנדון: - מעלה אדומים.

מונתה על ידי משהבי"ש כמתכנן התאורה במארק המרכזי

באתר 02.

נא לקבל חומר רקע מהאדריכל אלישע האוסמן.

נא להמציא לנו הצעת תכנון ואומדן לצורך הוצאת ההזמנה

לתכנון.

יש לראות את הענין כדחוף.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

דוד עובדיה

- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| - ממונה על חוזים, משהבי"ש י-ם     | העתק : גבי ע. אברמסקו |
| - מנהל המח' הטכנית, משהבי"ש י-ם   | ה"ח ל. קוקוש          |
| - ט/מנהל המח' הטכנית, משהבי"ש י-ם | א. גדלביץ             |
| - ר' צוות הקמה,                   | ג. הוכפלד             |
| - אדריכל                          | א. האוסמן             |



ג. אנבל - מהנדס חשמל מחוז י  
משרד הטיכון והבינוי - מחוז ירושלים

חברת גולדשטיין

הוצל 75

רמת גן 52443

לדירוח במעלה אדומים חכרתכם לא הזמינה בדיקות בחברה החשמל, דו"ח של מר דן נעמן להזמנה  
ותאריך אינו הואם המציאות, נא בדיקתכם למקור המידע וטיפולכם הדרוש.

כל הנזקים בגין העיכובים יחייבו אותכם.

ג. אנבל  
מהנדס חשמל מחוז י

מר ש. כהן-מנהל המחוז, מר ל. קוקוש-מנהל מח' סכניה, מר א. גדלביץ-ס/מנהל המחלקה

העמק:

מר ג. הוכפלד-ראש צוות, מר ד. פובדיה-מנהל פרויקט



131/1  
 36  
 10

מברקים ליישומים שאיך בהם בית דואר קוללים להתקכ

משרד התקשורת  
**מברק בארץ**

מספר סידורי		מספר המלים				החייבות בתשלום	
נוקב בשעה	צ"ו	המחיר					
שורר בשעה	צ"ו	מספר המלים	תאריך	שעה	הוראות שירות	א"ב	ל"ו
מספר מקורי	אל	30.9.82	9.30	בטלפון			

חומת בית הדואר

- 1) שם הנמען **בתן את בן-דוד**
- 2) הרחוב ומס' הבית **ת.ד. 10030**
- 3) מקום הייעוד **ירושלים**

129/31 אג"מ

נגלל עכובים בהשלמת העבודה והשהיית אספקת המתקן של הוטורולה, עכבנו  
 השבועותיכם בגזרות.  
 עם גמר העבודות הנ"ל נאשר את החשבונות.

דוד עובדיה

העתק : א. גדלביץ

ג. אנבל  
 ג. הוכפלד

נא להפוך

4.0.7 0.0.7

נא למלא את הפרטים הבאים אשר לא ישודרו

נא לשלוח מברק זה בהתאם לחקנות הטלגרף\* (מברקים בפנים הארץ). התנאים של  
החקנות הללו ייחשבו כמחייבים.

.....חתימת השולח.

.....שם השולח ומענו המלא.

.....

.....מס' הטלפון של השולח.

(\* תוכן החקנות אפשר למצוא במדריך הדואר.

# יהל

מהנדסים בע"מ - נהול, תאום ופקוח

בארישבע 84 291, רחוב טחל 29, טל. 057-34513, ת"ד 5156 מיקוד 84 151

9 ספטמבר 1982

*א.א.א. - תל. 336 - מ.א.א.*

לכבוד  
סר סנצור  
חב' השכל מזרחית  
ירושלים

א.א.א.

הנדון: מעלה אדומים - קרי השכל - כפי שבוצע

בהספק לשיחוח קודמות כגודון, הנני לציין כי  
סוכס איתך שהספר לנו הכניה מדירה וסימון של רשת  
ההשכל כפי שבוצעה.

ההכניה חיונית למניעת פגיעה בקרי ההשכל.

בכבוד רב,

דוד זובדיה

העתיקים:

ה"ה גדלביץ-ס/ס/מנהל המה' הטכנית

אנגל-מהנדס השכל סחודי

הוכסלד-ראש צוות המסח

SECRET

Approved by the Chief of Staff  
Date: 2/28/50, File No. 100-100, 100-100, 100-100

100-100-100  
100-100-100

SECRET  
100-100-100  
100-100-100

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET  
100-100-100  
100-100-100

SECRET

Wen

1/11/20

2010

19/7/22

W





13682

אביבה

אני מבקש לנסות  
לך במשך 4 שנים

אני צריך





ד.ג. בקעת יריחו 90 610 טל' 241488 (02)

אל: צ'רין הדפס - סט צוות יקמה תאריך 7.6.82  
מאת: אקניבוי לוי - ז'צ'די

חתימה: תיכונת - נושיו שלום (שם) אלוונה

רצ"ג תתק מתקנות טבוחה

או"ק לפני חופט י"מ, קבוח


מכתבך קבוח תשכ"ב הקבוח לוי

אודה לך על איבול

מדה

אני ציב קבוח לוי  
תושבין בול

בברכה





Faint text or header at the top of the page.

Main body of the page containing faint, illegible text and horizontal lines, possibly representing a list or document content.

Faint text at the bottom right of the page.

נודיעת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

התוקף: 19 באפריל 1982 תש"ס

מספר:

צורם והקמה מעלה אדומים

לכבוד

מר ישראל גולדשטיין  
מזכיר המועצה המקומית  
מעלה אדומים

הנדון: שילום

היינו להודיע כי משרדנו קיבל על עצמו את  
התקנת השלום המואר בשלב א' מעלה אדומים 21 שלטי  
רחוב 1 - 3 שלטי הכוונה כלליים.

אנו פועלים להשגת תקציב למטרה זו.

בברכה,

גדעון הוכפלג  
ראש צוות התקמה

- העמק:
- א. כהן - מנהל מחוז
  - ב. דביר - מנהל יח' פרוגרמות
  - ג. אבנ'ל - מרכז חסמל מחוזי
  - ד. עובדיה - מנהל הפרוייקט

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

החוק: ח"ח תש"ב

17 באפריל 1982

מספר:

צורת הקמה מעלה אדומים

לכבוד

מר ישראל גולדשטיין  
מזכיר המועצה המקומית  
מעלה אדומים

הנדון: שילום


הריני להודיע כי משרדנו הסכים לקבל על עצמו את  
החקנת השלום המואר בשלב א' מעלה אדומים 21 שלטי  
רחוב 1 - 3 שלטי הכוונה כלליים.

אנו פועלים להשגת תקציב למטרה זו.

בברכה,

גדעון הוכפלג  
ראש צוות ההקמה

העמק: ש. כהן - מנהל תמחוז  
ב. דביר - מנהל יח' פרוגרמות  
ג. אנג'ל - מהנדס תשטל מחוזי  
ד. עובדיה - מנהל הפרוייקט



Handwritten notes in blue ink, including a signature and the number 1042.

8.6.82

לכבוד  
מק.ט. קוונטינסקי  
סוכנו השמל  
רח' סמילה ישרים 12  
ירושלים

א. ג.

הנדון: מעלה אדומים - אתר 04  
כתובת למכתבם בתאריך 31.5.82

עלינו לציין:

1. כל החכירות והפרטים הדרושים לגמר הכנון מערכת השמל, תאורה ותקשורת מכנני ה-25 (יובל גר 140 יח"ד) ד-19 (אשרוס 102 יח"ד), ד-20 (רפ"ט 108+89 יח"ד) נמסרו למר קוונטינסקי ובר מנצור לפני זמן רב.
2. למרות סיכום, שהכנון מערכות למכננים הנ"ל יהיה גמור עד סוף חודש מאי שיה קיבלנו הכניות ספורטות למכרז.
3. במדישת שהתקיימה כמעלה אדומים בתאריך 31.5.82 פר קוונטינסקי ומנצור הבטיחו למסור לפיקוח כל החכירות הדרושות למכרז מכננים הנ"ל עד 15.6.82.
4. חכירות יתו המכננים יש לבטור בחקרים.

מנצור רב,

ד"ר מנצור רב  
*(Handwritten signature)*

התקיים:

ח"ה ל. קוקוש - מנהל המח' הטכנית  
אגל - מהנדס השמל סחוז י-ט, משהב"ש

1036



1975

1975  
1976  
1977  
1978  
1979

1980

1981  
1982

1983

1. 1984
2. 1985
3. 1986
4. 1987
5. 1988
6. 1989
7. 1990
8. 1991
9. 1992
10. 1993
11. 1994
12. 1995
13. 1996
14. 1997
15. 1998
16. 1999
17. 2000
18. 2001
19. 2002
20. 2003
21. 2004
22. 2005
23. 2006
24. 2007
25. 2008
26. 2009
27. 2010
28. 2011
29. 2012
30. 2013
31. 2014
32. 2015
33. 2016
34. 2017
35. 2018
36. 2019
37. 2020
38. 2021
39. 2022
40. 2023
41. 2024
42. 2025

1975

1976  
1977  
1978

1979

1980  
1981

# מדינת ישראל

משרד השיכון

המספר הראשי

ירושלים

תאריך: 3.6.57

1957:

מאויב/מזכיר  
מ"מ

לכבוד

מר מרחב

מ/מנהל אגף הכנון והנדסה

מחנה

מקרים

מ"מ

מ. 2

## הנדון: מכרז לביצוע עירי פרנספורמציה ומגורים במכלה מדומים מסר 04

אבקש לפתח מכרז לביצוע עירי פרנספורמציה ומ"ב חומר פרלקמן:

7.1. מרכזה מכניזם לתמיכה בפזיות.

2. אופני עלות ביצוע.

3. דף הפעלה מכרז (דף נהול)

4. חזרה ביצוע.

סמך וביצוע הפרנספורמציה קטור ללוח שיאמר איכלוס במרכז

אנו מצפים בזה לוח זמנים, אנו מבקשים ללוח הזמנים יהיה

הלך מסמכי המכרז.

מבשר רב,

ל. לוקוס

הזין

מחלקה

מ"מ ט. כהן-מנהל מחוז י-מ

ד. טוביה-מנהל מדינת

אנאל-מנהל מחוז

# GENERAL INSTRUCTIONS

1. The first

2. The second

3. The third

4. The fourth

5. The fifth

1. The first  
2. The second  
3. The third  
4. The fourth  
5. The fifth

6. The sixth

7. The seventh

8. The eighth

9. The ninth

10. The tenth

11. The eleventh

12. The twelfth

13. The thirteenth

14. The fourteenth

15. The fifteenth

16. The sixteenth

17. The seventeenth

18. The eighteenth

19. The nineteenth  
20. The twentieth  
21. The twenty-first  
22. The twenty-second

בארשבע 2.6.82

הפרויקט מעלה אדומים

דיון מס' 538

דף מס'

הנושא:

התקיים ב מעלה אדומים במסגרת פגישת המעלה

נוכחים:

ח"ת הנבול, מילה-סימביוס

מנצור-חברת השטל מזרחית

קוויטנסקי-מנהל מערכות

ד. זובורית, ש. גוריס, ראובן, -נהול פרויקט

*Handwritten notes:*  
מילה  
Gila

לסיסול		ה ח ל ט ה	הסעיף	מס' סד'
שם	תאריך			
ח.חשטל		ביצוע קוים סתח גבוח וסחה נסוך בה-7.חטסה סנוי לעבודה ויחול סיו בגיצוע העבודה עד לסרסה בה-ביסך.		1
ח.חשטל		סרפו בה-7 עד החילוח שבוע הבא ויסמך חטמל לבחיים המזרחיים בה-7.		2
ח.חשטל		ביצוע העבודה המרכז במבנן ה-7 נסקרה במבנן ד-9 לצורך הסחקה חטמל לבחיים המערביים במבנן ה-7.		3
ש"רם אסטרום		ליד ביה מס' 524 (אסטרום) יש לגלוח אק הקו המזין לצורך גילוי המגיעה נקר.		4
י.ח.ל. לזר		קו עוקר בין במיה 527 ל 525 בין החצרות יש לבצע עם שרזול אטכסט.		5
י.ח.ל. לזר מביאן		סרפו סוכז מוכן לעטירה-מנצור סוטר שחטרפו מוכן.		6
קוויטנסקי י.ח.ל.		יש לצבוע סהרט דלפת ביהני סרפו.		7
קוויטנסקי י.ח.ל.		חיבור סרפו ד-9 יהיה דרך האי בין כבישים ד'ראחר כך לקרונית ד-9		8
קוויטנסקי מנצור		חיבור סופי וזמני למרכז, צרכניה מעון וביח"ס יעשה ע"י סר קוויטנסקי בהאום עם המבנן המרכז ססיה, כיוון 2.6.82 ואחר כך עם מנצור ביה א' כיוון 2.6.82		9


2/...

הסעה לנוכחים ו'

מועד הישיבה הבאה:

רשם:

*Handwritten signature:* גוריס



מ"מ 1952  
מ"מ 1952

מ"מ 1952

מ"מ 1952

מ"מ 1952

מ"מ 1952

מ"מ 1952

מ"מ 1952

מ"מ 1952

מ"מ 1952

מ"מ 1952

מ"מ 1952

מ"מ 1952

מ"מ 1952	מ"מ 1952	מ"מ 1952	מ"מ 1952	
			מ"מ 1952	מ"מ 1952
1	מ"מ 1952	מ"מ 1952	מ"מ 1952	מ"מ 1952
2	מ"מ 1952	מ"מ 1952	מ"מ 1952	מ"מ 1952
3	מ"מ 1952	מ"מ 1952	מ"מ 1952	מ"מ 1952
4	מ"מ 1952	מ"מ 1952	מ"מ 1952	מ"מ 1952
5	מ"מ 1952	מ"מ 1952	מ"מ 1952	מ"מ 1952
6	מ"מ 1952	מ"מ 1952	מ"מ 1952	מ"מ 1952
7	מ"מ 1952	מ"מ 1952	מ"מ 1952	מ"מ 1952
8	מ"מ 1952	מ"מ 1952	מ"מ 1952	מ"מ 1952
9	מ"מ 1952	מ"מ 1952	מ"מ 1952	מ"מ 1952
10	מ"מ 1952	מ"מ 1952	מ"מ 1952	מ"מ 1952

מ"מ 1952

מ"מ 1952

מ"מ 1952

מ"מ 1952

מס' סד'	החלטה	לביטול
10	איבור חסמל למרכויה ליד מאגד-4 יחואם ע"י קורטינסקי	קורטינסקי
11	אספקה חסמל לתריי ריכוז סלפון	
12	כביש ד'-חכניה חסמל עכור ג-8/א עם אומציה לתעורה קריים כפדרכה ל ג-8/ב הכובע ע"י חב' חסמל עד סוף שבוע הבא האריך 11.6.82	מנצור
13	נמסרה למנצור חכניה קריי טמה בנבוע לביצוע, כביש חסמל סה-4 עד צומת חכניה וטרמו סרכז.	
14	נמסרה חכניה סרכז וביה חסמל למנצור	מנצור
	<u>אחר 04</u>	
15	נמסרו חכניות 1250 של כל האחר לאנג' קורטינסקי.	
16	חכניות חסמל לאחר 04 650 יח"ד שלב א' יוכנו בעוד שבועיים עד 15.6.82	מנצור קורטינסקי



1.6.02

לכבוד

*Handwritten signature*

א.ב.

הנדון: טלטי פרסומה הנשואים הנכנסים ליישוב

טלטי פרסומה שלכם והוראות הארזה נמצאים בצד טחל של כביש  
הכניסה ליישוב, השיקולים במיחומיים והמרים הנגמם מהבקשים לתקח  
אם היקום הטלטי לצד ימין של כביש הכניסה והאחורי הטלם של  
שהתב"ט בדברי כנהירה ואיסור טחמי של הטלטים בא למנוח אלינו  
למנוח צורה הקמה,

הככה מהבקשים למנוח את הנ"ל לכל האחר צד 1.6.02

~~בכבוד~~ 27

~~דוד מנצחיה~~

*Handwritten signature*



174

ס"ט הוציא חוץ, אולם

הוא נשאר בידו של הנתבע

16

17

18

הנתבע אינו יכול להגות ערעור

הנתבע אינו יכול להגות ערעור  
הנתבע אינו יכול להגות ערעור  
הנתבע אינו יכול להגות ערעור  
הנתבע אינו יכול להגות ערעור  
הנתבע אינו יכול להגות ערעור

הנתבע אינו יכול להגות ערעור

19

20

לדוד היקר  
מנהל פרויקט מעלה אדומים

ס' סיון חשמ"ב

1 יוני 1982

מנהל פרויקט  
מנהל פרויקט  
מנהל פרויקט

אל : מר דוד עובדיה  
מנהל פרויקט מעלה אדומים

לדוד היקר,

עם חיבור הישוב מעלה אדומים לרשת החשמל, דבר שאיפשר  
התחלה איכלוס המקום, הנני לציין לשבח את שיתוף הפעולה  
ועבודת הצוות אתך וצוות העובדים.

ב כ ר כ ה

*[Handwritten signature]*

ג. אנגל  
מנהל חשמל מחוז

העוק : מר ש. כהן - מנהל המחוז  
מר ל. קוקוש - מנהל מח' סכניה  
מר ג. הוכמלץ - ראש צוות החקמה מעלה אדומים.

מחוז חשמל  
07-06-1982

מחוז חשמל  
07-06-1982



לועז

20.5.82

2/3

לפי דבריו בביטאון מן ה-20.5.82  
הוא ימשיך לעבוד במסגרת

28.5.82  
20.5.82

מספר התיק ~ 250

# מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך: כו' באייר תשמ"ב

מספר: 19 במאי 1982

אל : מר ג. הוכפלד ראש צוות ההקמה.

א.נ.ג.


הנדון : מעלה ארומים - מכתבך מ 16.5.82 בנושא חיבורי חשמל למוסדות

אנו הזמנו את הספקה החשמל בחב' החשמל, למוסדות האטורים במכתבך פרט למכונה מרכז המסחרי שהנו בספול שכון ופתוח.

פתוח רשת החשמל והחבורים של המוסדות מתעכב בגלל העדר פתוח חשטה, וחוסר חשמה מתאימה במכנים לחבור של חב' החשמל.

אנא ספולך ועזרתך לזרז הדרוש לבצוע המוזכר לעיל ואנו בטוח שזה יאפשר קדום הנושא.

ב ב ר כ ה



ג. אנון  
מהנדס חשמל מחוז י

העמק : מר ש. כהן - מנהל המחוז  
מר ל. קוקוש - מנהל המחלקה הטכנית  
מר א. גדלכייץ - ס/מנהל המחלקה הטכנית  
מר ד. עובדיה - מנהל פרויקט

מאגיד: אריאל לוי

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Handwritten signature or initials.

26.5.82

לכבוד  
מר משה קרוטינסקי  
רח' מסילה ישראל 12  
ירושלים

הנדון: סכתכך מיום 9/5/82 מצב חכנון מערכות כפעלה ארומים

אתר 02

- א. השמל - סרטנעשה תאום חיבור השמל למכנון ד-9 מתה גכזה.
- 2. חיבור קו מתה נסוך למכנון ג- 8 תאום התכנון קשור בכיצוע כביש ד'.
- הכביש הנ"ל נמסר לס.ע.צ. לכיצוע ומאחר ואין חכנון מערכות ככביש, אין אפשרות לבצע מצעים ואספלט, דבר הקשור באכלוס מכנון ד-9 בחודש ספטמבר 1982.
- 3. תאום חיבור השמל לביה-הספר והמרכז הספחרי כמו כן תאום חיבור זמני לביה"ס.

ב. תקשורת

- 1. חכנון קו הקשורה סכביש הטבעה דרך הקרוניה למאגד במכנון ד - 9 וכן כביש ד'. סוכס אהך ועס שלמה וינר ממשרד התקשורת בזמנו, כי הקו לאורך הפארק יתוכנון באופן עקרוני וכי חכנון הקו ככביש ד' יהיה חכנון מפורט לכיצוע זאה כודי לא לעכב את ביצוע כביש ד' הקשור כאמור באכלוס מכנון ד-9.
- 2. לאור הנ"ל אין לנו חכנון חיבור הקשורה לביה"ס וסרכז מסחרי.

אתר-04

- 1. סרט קיכלנו חכניות ספורטות וסופיות הכוללות סיקוס ביחני סרגנספורמציה, מיסמור תאי דואר, מיסמור סרכזיות ומאגדים, חיבורי קויס סופיים ופרטי ביצוע לתקשורת ותאורה (ארונות ותאי דואר) למרות הבסתחך לסיים את החכנון עד תאריך 10/1/82.
- 2. נמסרו לך חכניות בק.ס. 1:500 עם כל הפרטים שביקשת.

א. השמל

- 1. התאמה בין חכניות השמל ומיקוס ביחני הסרגנספורמציה שסוכסו אהך.

ב. תקשורת

החכניות אינן ספורטות וחורים לנו מיסמור תאים ופרטים לכיצוע.

ג. תאורה

- 1. סוכס שכל קטעי התאורה יופיעו בחוך כתב כסיות אחד-לכיצוע בחוך סכרוז אחד.
- 2. אין פרטי סרכזיות הדלקה.
- 3. אין פרטי עמודי תאורה (פרט לפרט עקרוני לעמוד תאורה).

111

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
CHICAGO, ILLINOIS

10/11/55

10. 2. 55

Dear Sir,  
I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th instant regarding the above mentioned matter.

REPLY TO YOUR LETTER OF 10/11/55

10/11/55

- 1. I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th instant regarding the above mentioned matter.
- 2. I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th instant regarding the above mentioned matter.
- 3. I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th instant regarding the above mentioned matter.

Very truly yours,

Enclosed for you are two copies of the report of the committee on the subject of the above mentioned matter. I am sure that you will find this report of interest.

I am sure that you will find this report of interest.

Sincerely,

I am sure that you will find this report of interest. I am sure that you will find this report of interest.

I am sure that you will find this report of interest.

I am sure that you will find this report of interest.

I am sure that you will find this report of interest.

I am sure that you will find this report of interest.



- 2 -

לאור הדברים הנ"ל אבקשך לסיים סידור את תכנון הנושאים שתועלו  
כאן בכדי שנוכל להמשיך בביצוע עבודה רצופה בשטח.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

העתק:

סר אנגל - מסתב"ש



יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

באר-טבע 84 291, רחוב שחל 29, טלמון 057-34513

21.5.82

*תלמוד*

לבכור  
סר טטה קרוטינסקי  
רח' סטילה ישרים 12  
ירושלים

א. 2.

הנדון: מעלה ארומים - אפר 04 - גמר  
הכנון השטל, האורה והקטורה

במניסת שהתקיימה באפר 82 במעלה ארומים בהאריך  
18.5.82 בהשתתפות ה"ח מ. קרוטינסקי, מנצור ובוריס,  
מוכס, סמר קרוטינסקי ימנור חכניות מושלמות לכיצוק  
מקרות השטל, האורה והקטורה לאפר 04 עד סוף החודש.

בכבור רב,

דוד קובריה

התקיים:

ה"ח ל. קורוש - מטחב"ש י-ם  
ו. אגבל - מטחב"ש י-ם  
מנצור - חברת השטל הסדרתית.

*11/11/82*



אביבה  
הקדמת למחברת שלמה

מזכרת

אלה: 16/5/82

מאת: א. אביבה

תאריך: 16.5.82

מחברת

כשנין להפצת פקודת גלילה ואלוה אצלנו

ביצוע לק הוטלה מפתח "י פקודת  
מחוקקת; ולכן זה יש לקדם בשני  
מחלקת הקולות,

המחוקקת האמנותיים (מחוקקת)  
בוצעו "י חב" מוטוואה" כאלה

יש צורך ב"פ" פצולה של המשלוח המקומי,  
אולי לציין ב"פ"א

בבוכה  
לינה



*Handwritten signature*

והכינוי

ס"ז כאייר תשמ"ב  
9 ספט 1982

~~בן גוריון  
בן גוריון  
בן גוריון~~

~~אברהם  
אני עובד בשירות  
במחלקת המחקר  
במנהל המרוקס~~

*Handwritten note*

אלו סרטי ברקאי-מנהל אגף פרוגרסות

הנדון: שילוט רחובות במעלה ארומים

בעקבות ההתייכות ראש צוות החקמה לכיצוע שילוט כישוק, עבודה שהיחה כלולה בפרוגרסת מיהוח 1981, ועקב אי הבנה סצו המועצה המקומית, החסה האחרונה על הוזה עט סוכנות סרסום רשף כע"מ לכיצוע השילוט.

מעבר לכעיות הקיימות בין המשרד לבין המועצה המקומית, אנו מבקשים לאשר הזמנה למועצה המקומית כדי לאפשר כיצוע העבודה שהיחה חיונית ביותר לישוב החרט.

אנא אשורך בהחיסות.

בנ צמניק קצין

בני דביר  
מנהל יחידת פרוגרסות

- העתק: מר ש. כהן - מנה מחוז ירושלים
- מר ל. קוקוט - מנהל המחלקת הטכנית
- מר ג. הוכפלר - ראש צוות החקמה ✓
- מר ד. עוכדיה - מנהל המרוקס

196



196

196

196

196

196

196

196

196

196

196

196



קול  
 כלל אנגלו - סוף 3 id כבוד קול. הכותב משתתף ואל  
 לנרש, מר י. גולדשטיין או טימא קופל 25

26.5.82

3.5.1982  
 מספרנו: 1667



דף 1  
 סתך  
 זכרון דברים מיום 26.4.82 נרשם ע"י י. גולדשטיין

הנושא: ישיבה בנושא שילוט

<p>מקום          משרדו של מר          אנג'ל.          רח' בן יהודה          29</p>	<p>נוכחים:          מר אנג'ל - משהבי"ש          מר גדעון הוכפלד - משהבי"ש          מר דולברג - י.ה.ל.          מר אלי טוב - רשף          מר דוד גולן - מועצה          מר י. גולדשטיין - מועצה</p>
--	---

- א. שילוט - שמות לרחובות  
 החוזה יחתם בין המועצה ובין "רשף". משרד הבינוי והשיכון יממן את החוצאה.  
 21 עמולים.
- ב. שילוט הכוונה  
 כנ"ל, 3 שלטי הכוונה.
- ג. המועצה תשלח מכתב ותודיע שבחרה בתכרת רשף לכצוע העבודה על סמך בדיקה.  
 קיימת התחייבות שלו לביצוע העבודה בחומרים נושאי תן תקני.
- ד. המועצה תעביר את החשבונות לתשלום על ידי משרד הבינוי והשיכון.
- ה. המועצה תחזום חוזה עם הקבלן ותממן מימון ביניים את ההזמנה.

ישראל גולדשטיין

העתק: נוכחים.

המחלקה  
 איתן  
 (2) מנהל יעוץ אר  
 (3) מנהל - 250000



UNITED STATES  
DEPARTMENT OF JUSTICE

INVESTIGATION OF THE DEPARTMENT OF JUSTICE

REPORT OF THE ATTORNEY GENERAL

RE: [Illegible text]  
[Illegible text]  
[Illegible text]  
[Illegible text]  
[Illegible text]  
[Illegible text]

[Illegible text]  
[Illegible text]  
[Illegible text]  
[Illegible text]

1. [Illegible text]
2. [Illegible text]
3. [Illegible text]
4. [Illegible text]
5. [Illegible text]
6. [Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

אגודה

ANZ

התקשרות אליהם והתחייב להם לפרו בתנאים המפורטים

למחשבות כתיבת כנסת

29/4/82

התאריך

שם אגודה המארגמת את יום הלידה  
מו"מ. הונבלאז רחל צולה וקלעו

מחזור

גילוי 3/3

הגורן

מוציא הספקר ושלט לטללה במעלה ובלועים

אלוהים את באים וקראים לבק לטללה  
המקומית מעלה ובלועים, מפני אהב החלט  
המחברים את מעלה ובלועים מוציאים הספקר  
למחשבות מעלה במעלה ובלועים  
למחשבות לבק כי יתנו המוציאים הנעם, לא  
מסקן עם למחשבות מעלה  
למוציא הספקר ולטללה

בפורום

*[Handwritten signature]*

למוציא הספקר

~~מחשבות~~

21.4.82 באר-טבע

דיון מס' 505

הפרויקט העלה אדומים.

8

דף מס'

הנושא :

אלה

התקיים ב

בתאריך 10.4.82

נכוחים :

- הי"ח ש. כהן - מנהל מחוז י-ם.
- ל. קוקוש - מנהל המח' הטכנית.
- ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה.
- א. גדלביץ - ט/מנהל המח' הטכנית.
- ג. אנגל - מהנדס השמל מחוז י.
- ד. גילה
- ד. עובדיה, ל. לור, י. דראי - נהול מרויקט.

1. מכרז גנרטורית זרמת פנימית יפתח ביום 6.5.82.

2. תבדק אפשרות לחבר האורח המסדרון ותכנון ה-4 לתאורה הציבורית ויוזמן שינוי חכרון בהתאם.

3. יבוצע שילוט רחובות לשלב א' בלבד על חשבון משתי"ט באומדן של 200,000 - 250,000 שקל.

4. תבוצע תאורת מגרש כדור סל בבית הספר בשלב א'.



בניסן העש"ב

*Handwritten notes and signatures:*  
בניסן העש"ב  
20 אפריל 1982  
מ.י.

לכבוד  
מר א. נויסבה יור' מועצה המנהלים  
מנהל כללי של חב' החשמל  
ח.ד. 19118  
ירושלים

ג.א.

הנדון: הספקת חשמל למעלה אדומים.

הנני לסכם תוכן שיחתנו מיום 18.4.82, בענין הספקת חשמל במעלה אדומים.

1. חברת החשמל תעמוד בלוח הזמנים וב 1.5.82 יהיה חשמל באתר.

2. משרד השכון ידאג לאשר בצווע שוטף באזורים סגורים (אאלעזריה).

הנני לציין שהענין סודר והודעתי על כך למר עבדול רחמן מהנדס הראשי של החברה עליו היה לפנות לעוזר הראשי לענף הכלכלה מר לויחן בביח אל.

אודה על אשור תוכן מכתבנו הנ"ל.

בכוב רג.  
*Handwritten signature*  
ג. אנבל

מהנדס חשמל מחוזי.

העתיק מר ש. כהן, מנהל המחוז  
מר ל. קוקוש, מנהל המחלקה השכנייה.

ס' 1000 תונג'ק

Handwritten signature and date: כ"ו בניסן תש"ב 19 באפריל 1982

אל"ז מר ט. מרחב.

ס/ מנכ"ל אגף המטה

הצעות השאלה הדומינג

מכירתה המיועדת של מל"מ המנכ"ל ביום 10.10.77 בה סכום של וארבע  
לאוכלול מל"מ פרומיח, הדיוט המנכ"ל כי את זהיה סכום מנכ"ל המנכ"ל  
עד 1,1,8 רכבת דרו המנכ"ל באמצעות גבירטוריה.

או לכר המנכ"ל לטריט מברד להספלה אחרונה של המנכ"ל באמצעות גבירטוריה.  
המספלה ימנה את המנכ"ל המנכ"ל הידועותיה לא המנכ"ל כלום המנכ"ל המנכ"ל.

עד למכר שמש זהה סוכרי מברד שיש סוף חודש זה המנכ"ל המנכ"ל המנכ"ל.  
מכר המנכ"ל המנכ"ל (מכירת מברד מברדיה), ככל המנכ"ל מברד מברד מברד  
המנכ"ל, המנכ"ל מברד המנכ"ל המנכ"ל המנכ"ל המנכ"ל המנכ"ל המנכ"ל.

Handwritten signature and stamp: מנכ"ל אגף המטה

- מנכ"ל אגף המטה - מנכ"ל משהב"ס
- מנכ"ל אגף המטה - מנכ"ל משהב"ס
- מנכ"ל אגף המטה - מנכ"ל משהב"ס
- מנכ"ל אגף המטה - מנכ"ל משהב"ס
- מנכ"ל אגף המטה - מנכ"ל משהב"ס

10.10.77

התאחדות  
משרד השיכון

מדינת ישראל

28.8.82

התאחדות המורים

משרד השיכון  
מחוז ירושלים

משרד הביטוח והשיכון  
מחוז ירושלים  
21.4-1982  
דו"ר נכנס

מ"ר בניסן תש"ם  
19 באפריל 1982

מספר: צורת הקפה מעלה אדומים

מכתב  
למנהל  
מחוז ירושלים  
משרד השיכון  
מחוז ירושלים  
מ"ר בניסן תש"ם  
19 באפריל 1982

לכבוד  
מר ישראל גולדשטיין  
מזכיר המועצה המקומית  
מעלה אדומים

הנדון: שילום

היינו לוודיעך כי משרדנו הסכים לקבל על עצמו את  
התקנת השלום המואר בשלב א' מעלה אדומים 21 שלטי  
רחוב 1 - 3 שלטי הכוונה כלליים.

אנו מפעלים להשגת הקצוב למטרה זו.

בברכה,  
גנרל הדכפול  
ראש צורת הקומה

- העמק:
- ט. כהן - מנהל מחוז
  - ב. דניר - מנהל יח' פרוגרמה
  - ג. אנג'ל - מנהל השלם מחוזי
  - ד. עובדיה - מנהל הפרוייקט

לקוח האולם  
ב- 25.4.82

מחוז ירושלים מחוז ירושלים מחוז ירושלים

מחוז ירושלים מחוז ירושלים מחוז ירושלים  
מחוז ירושלים מחוז ירושלים מחוז ירושלים



דאר נע בקעת יריחו — מיקוד 90 610  
 טלפון (02)249466 — (02)241488

תאריך 30/4/1982



המקומית

המועצה

№ 1279

חשבון מס' תעודת חיוב / חיוב מס'

מעלה אדומים

לכבוד שלטון הביטוח הארצי הארץ רחל צוה בקשה הדלה לזאת - קי. חשבון  
 חייבנו / מספר את חשבונכם עבור: חשבון חשבון מס' - 2 ארצות ארץ

זכות	חובה	סעיף מספר
		קי"א 1982
	81620	הטובות רחל הדלה מס' 322, ק"א ב' ארצות רחל צוה
		הטובות רחל צוה לזאת - מס' ארצות ארץ 19/4/82
		מס' 322: זאת רחל צוה ארצות ארץ
		600.4
	81620	סח"כ



נא לשלם בחקדם ולא יאוחר מ- 30 יום מהתאריך

מס' ע"י  
 חשבון מס' 2  
 חשבון מס' 2

"מסודר ציבורי" - מסור מניכח מס במקור

1950



1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950	1950
1950	1950
1950	1950
1950	1950
1950	1950
1950	1950
1950	1950
1950	1950
1950	1950

1950

1950



המועצה המקומית מעלה אדומים  
 ד"ר בקעת יריחו, מיקוד 90610  
 טלפון: 02-249466, 02-241488

תאריך: 29/4/82  
 מס' חשבונית: 844042051

לכבוד: סוכנות הביטוח הלאומי  
 מנהל חשבון: 587  
 מס' חשבון: 61

בכל מניה הקשורה בשוק המצויב  
 נא להזכיר את מספרו.  
 נא לאשר / לשלוח קבלה  
 גביית השיק או הסכמת החשב כמפורט  
 לקבלת המפורט בהתאם למרשמים הנ"ל.

N: 02240

נ.א.  
 נא לקבל במצורה שיק מס' משוך על חבנו הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ולפקודת כ"ל מרימס דלקסן:

מס' סעיף		מס' סעיף	מס' סעיף
שקל	א"י	שקל	א"י
88240	-	התקנת חשבון	12/6
10584	-	הכנסת חשבון	12/6
98784	-	ניכוי מס דלק	109
9878	-	הכנסת חשבון	12/6
88906	-	סה"כ	

להנהלת החשבונות	
חובת חשבון	
זכות חשבון	
ערך	אישר

ככבר רב  
 מעלה אדומים  
 המועצה המקומית

הנני מאשר קבלת החשבונית  
 חתימת הקובל  
 תאריך



the first international bank of israel ltd. תבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ  
 012 - סניף ראשי ירושלים, רחוב הלל 10, ירושלים

date 29/4/82  
 8.81

מחלקת חשבונות

המועצה המקומית מעלה אדומים  
 ד"ר בקעת יריחו, מיקוד 90610  
 טלפון: 02-249466, 02-241488

pay to or order: 88906 -

המועצה המקומית מעלה אדומים

00002240 31012000 4098009299

Handwritten signature

1982 לחודש אפריל 29 סעשה ונחתם במעלה האדומים ביום

בין: המועצה המקומית מעלה האדומים (להלן המועצה)

מצד אחד

לבין: סוכנות פרסום רשף בע"מ, רח' ירושלים 61  
רחת-גן, באמצעות המנהל מר  
(להלן - החברה)

מצד שני

הואיל: והמועצה מעוניינת באספקת והתקנת אביזרי שילוט בחחומי המועצה כמפורט להלן בהסכם זה;

והואיל: והחברה מצהירה כי היא עוסקת ומתמחה בנושאי שילוט ופרסום ובעלת הידע והאפשרויות לעמוד בדרישות המועצה כמפורט להלן;

והואיל: דמועת המועצה בישיבה מיום 18/2/82 אישרה חתימת הסכם זה שבין המועצה לחברה;

אי לזאת מסכימים, מצהירים ומתחייבים  
הצדדים כדלקמן:

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. החברה מתחייבת בזה כלפי המועצה:

א. (1) לספק ולהתקין 21 עמודי הכוונה בחחומי המועצה, במקומות כפי שייקבעו ע"י המועצה.

האספקה וההתקנה כוללים: הובלה, קידוח, בטון וחיבור למערכת החשמל כמפורט להלן.

(2) עמודי הכוונה יהיו כמפורט בנספח הטכני המצ"ב והמסומן באות א', מחומרים טובים וברמה גבוהה ותקינה (להלן - עמודי ההכוונה), נוטאים את השמות, המספרים וכ"כ כפי שייקבע ע"י המועצה.

  
המועצה המקומית  
מעלה אדומים

(3) לחבר את עמודי ההכוונה לרשת החשמל המקומי ולקו חשמל כפי שיוחקן ע"י המועצה.

המועצה מצידה תדאג להתקנת קו חשמל חיקני עד למקום החקנת כל עמוד (כולל שריוול חשמל מעל פני הקרקע).

ב. לספק למועצה 274 גופי תאורה בקוטר של 230 מ"מ כמפורט בנספח הטכני המצ"ב ומסומן באות ב' (להלן - "גופי התאורה") גופי התאורה יכללו גם הדפסת שם הרחוב ומספר הבית באותיות ובצבעים כפי שייקבעו ע"י המועצה.

3. א. עמודי ההכוונה יוחקנו ע"י החברה תוך 60 יום מיום חתימת ההסכם.

ב. גופי התאורה יסופקו ע"י החברה למועצה בתוך 60 יום מיום חתימת ההסכם כתנאי להתקנת קו החשמל ומסירת שמות הרחובות ומספריהם.

278247

4. א. תמורת התחייבויות החברה, תשלם המועצה לחברה סך של 278,047 שקל - (להלן - "התמורה").

המועצה המקומית מעלה אדומים

ב. התמורה תשולם לחברה באופן הבא:

(1) סך של - 88,200 שקל בתוך 14 יום מיום חתימת הסכם זה.

(2) סך של - 90,000 שקל בתוך 10 ימים מאספקת גופי התאורה למועצה, והבאת עמודי ההכוונה לחומי המועצה.

(3) היתרה בסך - 100,047 שקלים בתוך 30 יום מגמת החקנת עמודי ההכוונה.

ג. החברה מסכימה כי מהבאת גופי התאורה ועמודי ההכוונה לתחומי המועצה הם יהיו רכוש המועצה.

5. א. החברה מתחייבת בזה לשאת בכל אחריות לטיב, עמידות, תקינות ועמידות צבעם של עמודי ההכוונה והשילוט למשך שנתיים מיום החקנה, לא כולל נזרות פלורסנטים וציוקים.

ב. אחריות החברה לא תחול ביחס לנזקים שייגרמו כתוצאה מפגעי הטבע, בלתי צפויים, או נזקים מכוונים, אולם החברה מצהירה כי בדקה, וידועים לה תנאי הקרינה ומזג האויר השוררים בתחום המועצה (כולל עוצמת הרוחות).

ג. החברה אחראית לעמידות ותקינות גופי התאורה למשך שנה מיום אספקתם ולעמידות הצבע וההדפסה על גוף התאורה למשך שנתיים מיום אספקתם.

6. עם חתימת הסכם זה, תיתן החברה למועצה ערבות להבטחת עמידות בתנאי ההסכם. באם החברה לא תעמוד בתנאי המכרז, תהא המועצה רשאית לפנות לערבים ולדרוש מהם כל פיצוי ותשלום בעד הפסד ונזק שיגרמו לה עקב כך.

7. באם יחול עכוב בתשלומים כמפורט לעיל, או באם האספקה או החקנת של עמודי ההכוונה או גופי התאורה הידחה מעל לתקופה הקבועה בחוזה ומסיבות התלויות במועצה, תהא על המועצה לשלם לחברה את הסכום המגיע בצרוף ריבית של 8% לשנה והצמדה.

המועצה המקומית מעלה אדומים

מקומו אדומים

(1) ...

...

...

...

...

...

...

(i) ...

(ii) ...

(iii) ...

...

...

...

...

...

...

...

וכ"כ בחוץ 15 יום מיום דרישת המועצה, תהא המועצה רשאית - בנוסף  
ליתר זכויותיה לפעול במקום החברה ולתבוע ממנה את מלוא הוצאות  
בצרוף ריבית והצמדה עקב כך.

9. הצדדים מסכימים בזה:

א. לצורך הסכם זה שנה תהא שנה קלנדרית.

ב. על הסכם זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בתביעה תהא  
לבית המשפט בירושלים או לבית משפט מוסמך אחר בתחומי המועצה

ולראיה באו הצדדים על החתום

רשף פרסום  
וקידום מכירות בע"מ

ה ח ב ר ה


המועצה המקומית  
מעלה אדומים

ה מ ו ע צ ה

כתב ערבות

אני החתום מטה:-


הכ"מ 5 ה'תש"פ  
כתובה



תעודת זהות

1) 2/10 א"ל  
שם ושם משפחה


ט באב"ה 13 י"ג  
כתובה



תעודת זהות

2) 2/10 א"ל  
שם ושם משפחה

28 ה'תש"פ 65  
כתובה



תעודת זהות

3) 1/15 א"ל  
שם ושם משפחה

ערבים בזה כלפי המועצה המקומית "מעלה אדומים" למילוי מלא ונכון של  
התחייבות סוכנות פרסום "רשף" בע"מ לפי ההסכם הנ"ל.

באם החברה הנ"ל לא תעמוד בהתחייבות מהחייבויותיה עפ"י ההסכם הנ"ל  
אנו נהיה ערבים כלפי המועצה לשיפוט, והחזר כל טוב וסכום

052-77905  
דרכי התחייבות

נאום ע"י בע"מ  
ע"י עו"מ  
77 88 18, 77 93 28

ערב מס' 1

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
58 CHEMISTRY BUILDING  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

TO: \_\_\_\_\_

FROM: \_\_\_\_\_

RE: \_\_\_\_\_

DATE: \_\_\_\_\_

RECEIVED

RECEIVED

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RECEIVED

\_\_\_\_\_



# מדינת ישראל

משרד השיכון  
מחוז ירושלים

חאריך: כ"ו בניסן תש"ם  
19 באפריל 1982

מספר:

צוה וקמה סמלה ודומים

לכבוד  
שר ישראל בולדוטיין  
מזכיר המועצה המקומית  
סמלה ודומים

## הצדון: סמלה

היינו להודיע כי משרד השיכון יקבל על שמו את  
הקמה וקמה המקומית כמלכ"א סמלה ודומים 21 עליו  
חוב 1 - 5 עליו הכרזתה כמליוס.

אנו מודלים להקמה וקמה המקומית להסדיו 21.

  
בניסן תש"ם  
לשם צוה וקמה

- החוקים:
1. כהן - מבול ומודד
  2. דביד - מבול יח' מדיאקטורה
  3. מבג'ל - סוכים המל מודד
  4. פרמדיה - מבול המודד

GENERAL INSTRUCTIONS

QUESTIONS

ANSWERS

QUESTIONS

ANSWERS

QUESTIONS

ANSWERS

15.4.82

לכבוד	
מר אהרון איינשטיין - טע"צ	
מר בן דוד	
מר דן כרמל	- יובל גד
מר סולונסקי	- יובל גד
מר דשא	- טו"פ
מר יונה דסקל	- אסטרום
מר יתורה ויסלר	- אסטרום רמט

*Handwritten initials*

א. נ. נ.

הנדון: מעלה אדומים - תאורת רחובות ומעברים

הנכם מתבקשים לערוך סטט למערכת התאורה לפני חיבורה למרכזית ההדלקה.

לאחר ביצוע הסטט יש לתאם עמנו חיבור התאורה למרכזיות ההדלקה.

נכבוד רב,

*Handwritten initials*

דוד עובדיה

העתיקים:

ה"ה א. גדלכיץ-ס/מנהל הכח' הסכנית, משהב"ש י-ם  
 ד. גילה - משהב"ש י-ם  
 א. כהן - יובל גד

*Handwritten initials*

1954

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR  
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

1954

RECEIVED  
 OF WHICH AN AMOUNT OF \$100.00  
 OF THE YEAR  
 OF THE YEAR - 1954  
 OF THE YEAR - 1954  
 OF THE YEAR - 1954  
 OF THE YEAR - 1954  
 OF THE YEAR - 1954

---

1954

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR  
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR  
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

1954

1954

1954

THE UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR  
 BUREAU OF LAND MANAGEMENT  
 WASHINGTON, D. C.

באר-שבע 11.4.82

מעלה אדומים

**הפרויקט**

496 דיון מס'

דף מס

הנושא: השמל - אחר 02

בהאריך 6.4.82

התקיים ב א ת ר

נוכחים: הי"ה מנצור - חברת השמל  
מאיר - יובל גד  
ציגלמן - מ.ע.צ.  
יוסי, לזר, גרישה, עדי - נהול הפרויקט

חיבור זמני למרכזית טלפונים.

מר ציגלמן ידאג להנחת כבלים מהפילר ליד בית 703 ועד למרכזיה. חברת השמל תציב שרון ליד הפילר הנ"ל. ההזמנה היא עבור 3x30A. כיום 11.4.82 יפגשו מר מנצור ומר ציגלמן לקבלת אומדן ח"ח לביצוע החיבור. ביצוע העבודה ע"י מ.ע.צ. יחל מיד.

מבנן ה-4

העבודות בחוף המבנן תושלמנה עד 8.4.82. ביום 11.4.82 תוזמן בדיקת המערכת באמצעות גנרטור ע"י חב' יובל גד ואז יקבע מועד לבצוע הבדיקה.

מבנן ג-6

מר מנצור מוסר כי אין באפשרותו להניח זנב לכבל מחוץ נמוך באורך של כ-30 מטר ולפיכך מבקש לקרב הפילרים למדרכה. תבדק אפשרות לקרב הפילרים למדרכה.

מבני טרנספורמציה

חברת השמל תחל בשבוע הבא בהתקנת כל הציוד במבני הטרנספורמציה.

מבנן ה-7

העבודות במבנן תושלמנה תוך שבועיים ואז תוזמן בדיקת הדירות.

מבנה צוות הקמה

מר מנצור ימסור השבוע השונה בקשר לאופן החיבור הזמני למבנה צוות ההקמה.

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

רח' בזל 6/17, באר-שבע 84288, טל. 78349, ת"ד 7001, באר-שבע 84241

דיון מס' 499

הפרויקט

מעלה אדומים

באר-שבע 11.4.82

דף מס'

הנרשאים: בית ספר 18 כחות - אחר 02 - יובל גד

התקיים ב: משרד יהל מעלה אדומים

כתאריך 6.4.82

נוכחים: ה"ה ג. הוכפלד - משהבי"ש י-ם

ד. עובדיה - יהל

א. דולברג - יהל

מכוון שיש דרישה לכחות גן נוספות, יש לערוך את השנויים הבאים לקבלת כחה גן נוספת.

בקומת הקרקע, באגף הקרוב לכחות גן הקיימות, יש להקציב את שני החזקים לשני חדרי שרותים בכחות גן

כדי להפריד את הגן מיתר בית הספר, יש לטגור במחיצת עץ עם דלה את הגישה לחדר המדרגות הסמוך.

במצר, בשטח הסמוך למבנה, בהמשך מגרש המשחקים, יש להקים גדר רשת עם שער, השטח יהיה מאגום מהודק.

בצוע העבודה ע"י הקבלן יובל גד.

אחראי מתן שטח קמ"ר - נ"ב

רשם: א. דולברג תמונה לנוכחים ר' ח"ה ב. דביר, משהבי"ש י-ם, ל. קוקוס

1944

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ  
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ

20.4.44

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ

20.4.44

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ  
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ  
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ



1.4.1982  
מספרנו: 1584

דף 1  
מס' זכרון דברים מיום 31.3.82 נרשם ע"י י. גולדשטיין

הנושא: שילוט רחובות ושילוט כניסות לבתים (מואר)

מקום משרדי צוות הקמה	נוכחים: מר י. גולדשטיין - מזכיר המועצה ד"ר סטרומזה - יועץ תאורה וחשמל מר מ. קוויטנסקי - מהנדס חשמל מר דוד גולן - יועץ תכנוני מר אלי ג' - חברת רשף מר מנשה ק"ג - חברת גמ"א מהנדס צולברג - י.ה.ל
----------------------------	---

- (1) שילוט רחובות: סוכם על העמדתם של 21 עמודי שילוט רחובות.
- (2) תבדק האפשרות להשתמש ב"אמבטיית" הפרסומת לצרכי הכוונה (ע"י דוד גולן בתאום עם רשף והמועצה)
- (3) תבדק האפשרות להעמיד את השלטים בגבהים שונים על אותו עמוד. (יבדק ע"י דוד גולן)
- (4) התבצע הכנה ל-3 נקודות לעמודי הכוונה (ליד מרכז הספורט ליד מבנה המועצה, ליד הכניסה לחניון) קיימת אפשרות להציב מפה עירונית מן הצד השני.
- (5) התבצע הכנה ל-4 נקודות נוספות בכניסה לאתר 04.
- (6) מהנדס משה קוויטנסקי יבצע את התכנון. הביצוע ע"י משהבי"ט. התקנת העמוד על ידי חברת רשף.
- טימון - שאלת הטימון תבדק בישיבה הבאה של הועדה הבינמשרדית.
- (7) שילוט בכניסה לבתים:
  - א. הדגם שנבחר הוצג ע"י החברה והמועצה.
  - ב. המועצה תמציא טלפונית את הכתובות שעל גופי התאורה לחברת רשף שתכין אותם בהתאם.
  - ג. סה"כ ירכשו ע"י המועצה בשלב ראשון 274 גופי תאורה כאלה.
  - ד. הקבלנים יוכלו לרכוש במועצה את גופי התאורה ויתקינו אותם.
  - ה. הכתובת על גופי התאורה תתבצע בהזמנת המועצה ועל חשבונה.

ישראל גולדשטיין

העתק: מר עמוס סרטמן - ראש המועצה  
מר הוכפלד גדעון - ראש צוות הקמה מעלה אדומים  
מר נחמיה עוז  
נוכחים





מס' 1584

1584



1.4.1982  
מספר: 1584

זכרון דברים מיום 21.3.82 נרשם ע"י י. גולדשטיין

הנושא: שילוט רחובות ושילוט כניסות לבתים (מואר)

<p>מקום משרדי צוות הקמה</p>	<p>נוכחים: מר י. גולדשטיין - מזכיר המועצה          דר' סטרומזה - יועץ תאורה וחשמל          מר מ. קוויטנסקי - מהנדס חשמל          מר דוד גולן - יועץ תכנוני          מר אלי ג' - חברת רשף          מר מנשה ק"י - חברת גמ"א          מהנדס זילברג - י.ה.ל</p>
-------------------------------------	---

- (1) שילוט רחובות: סוכט על העמדתם של 21 עמודי שילוט רחובות.
- (2) תבדק האפשרות להשתמש ב"אמבטיות" הפרסומת לצרכי הכוונה (ע"י דוד גולן בתאום עם רשף והמועצה)
- (3) תבדק האפשרות להעמיד את השלטים בגבהים שונים על אותו עמוד. (יבדק ע"י דוד גולן)
- (4) תתבצע הכנה ל-3 נקודות לעמודי הכוונה (ליד מרכז הספורט ליד מבנה המועצה, ליד הכניסה לחניון) קיימת אפשרות להציב תפה עירונית מן הצד השני.
- (5) תתבצע הכנה ל-4 נקודות נוספות בכניסה לאחר 04.
- (6) מהנדס משה קוויטנסקי יבצע את התכנון. תביצוע ע"י מחב"ט. התקנת העמוד על ידי חברת רשף.
- (7) מימון - שאלת המימון תבדק בישיבה הבאה של הועדה הבינמשרדית. שילוט בכניסה לבתים:

- א. הדגם שנבחר הוצג ע"י החברה והמועצה.
- ב. המועצה תמציא טלפונית את הכתובות שעל גופי התאורה לחברת רשף שתכין אותם בהתאם.
- ג. סה"כ ירכשו ע"י המועצה בשלב ראשון 274 גופי תאורה כאלה.
- ד. הקבלנים יוכלו לרכוש במועצה את גופי התאורה ויחקיבו אותם.
- ה. הכתובת על גופי התאורה תתבצע בהזמנת המועצה ועל חשבון המועצה.

ישראל גולדשטיין

העתק: מר עמוס טרימון - ראש המועצה  
מר הוכמלד גדעון - ראש צוות הקמה מעלה אדומים  
מר נחמיה עוז  
נוכחים



2011.0.1  
02.01.2011

WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg

10  
100

WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg

1) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg  
2) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg  
3) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg  
4) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg  
5) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg  
6) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg

100

100

- 1) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg
- 2) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg
- 3) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg
- 4) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg
- 5) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg
- 6) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg
- 7) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg
- 8) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg
- 9) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg
- 10) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg
- 11) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg
- 12) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg
- 13) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg
- 14) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg
- 15) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg
- 16) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg
- 17) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg
- 18) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg
- 19) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg
- 20) WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg

WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg  
WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg  
WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg  
WZROST: 170 cm, CIĘŻAR: 65 kg, CIĘŻAR CIECZNY: 15 kg

דיון מס' 464 363

הפרויקט מעלה אדומים

באר-שבע 4.4.82

דף מס'

הנושא: 1) העמדת עמודי שלוט רחובות, 2) מנורות כניסה לבתים.

התקיים ב משרד יהל במעלה אדומים בתאריך 31.3.82

נוכחים: ה"ה ד"ר ספונזה

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| - מועצה מקומית ישראל  | - מועצה מקומית דוד גולן |
| - פרסום רשף אלי       | - חב' גמא תעשיות מנשה   |
| - מתכנן חשמל קווינסקי | - יהל דולברג            |

1. העמדת עמודי שלוט רחובות.

- א. סוכם על מקום עמודי השלוט להכוונה עם שמות הרחובות (כ-21 עמודים).
- ב. העמודים יהיו מברזל מגולבן עם צפוי צבע כסף.
- ג. השלטים יהיו אמבטיות מפרספקס.
- ד. הנורות יהיו פלואורסצנטיות 3x20 ווט, קוטר 26 מ"מ, מפקקים חצי אוטומטים.
- ה. צוב השלטים בחאורה עם מר דוד גולן.
- ו. תכנון חבורי החשמל ע"י מר קווינסקי.
- ז. התשלום עבור חבורי החשמל ע"י משרד השכון.
- ח. כל יתר ההוצאות ע"ח המועצה.

2. מנורות כניסה לבתים.

- א. הוצגה דוגמה למנורות כניסה לבתים.
- ב. המנורות יורכשו ע"י קבלני הבנינים.
- ג. הרשומים על מכסאות במנורות ע"ח המועצה.

ה"ה ל. קוקוש, ג. הוכפלד, ט. לייטרסדורף,

רשם: א. דולברג

תפוצה לנוכחים ו- ג"ב א. ברזקי

22.8.53

סיכומי שם דניס למחזור השני  
ובנין שבו קולוסקי למחזור השני  
אשר היגו מאור השלמה.

ד

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to contain several lines of cursive script.

צ/כ 1/2

יהל

נהול, תאוס ופקוח בע"מ

רח' בול 6/17, באר-טבע 84288, טל. 78349, ת"ד 7001, באר-טבע 84248

9.3.82

לכבוד  
מר עמוס טרסטן  
ראש מועצה  
מעלה אדומים.

לכבוד,  
מר עמוס טרסטן  
ראש מועצה  
מעלה אדומים.

..א.ג.

הנדון: - מעלה אדומים - שילוט מואר.  
טמוכין - מכתב מיום 9.2.82

הנני להודיעך כי קבלן מטעם משתב"ט החל בביצוע תאורה  
כבישים בכביש הטבעה.

הנך מתבקש להתקשר עם הקבלן בן-דוד לצורך ביצוע השילוט  
המואר.

כמו כן הנך מתבקש לדאוג לכך שביצוע השילוט יעשה בתאום  
עם מר קווינסקי בליווי הכנון שיוצג בפנינו.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

העתק : הייה ל. קוקוס - מנהל המח' הטכנית, משתב"ט י-ם  
ג. אנגל - מהנדס השטל, משתב"ט י-ם  
ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה, משתב"ט י-ם  
מ. קווינסקי - מהנדס השטל

ידוע  
השרת.  
ג' ו' כ' י'  
באמצעות  
קווינסקי

177

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

Handwritten notes in blue ink, possibly a signature or name, written diagonally across the top center.

1954

RECEIVED  
BY THE UNIVERSITY  
OF CHICAGO  
LIBRARY

Handwritten notes in blue ink, possibly a signature or name, written diagonally on the right side.

Large handwritten notes in blue ink on the right side, including a large checkmark at the bottom.

RECEIVED - BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

RECEIVED BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

RECEIVED BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

RECEIVED BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

RECEIVED

RECEIVED

- 1. RECEIVED - BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
- 2. RECEIVED - BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
- 3. RECEIVED - BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
- 4. RECEIVED - BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY



הבינוני והשיכון

כ"ג באדר תשס"ב  
18 במרץ 1982

לכבוד

ה"ח - אורי כהן, דן כרמל יובל גר ה-7.  
 אורי כהן, ישראל פולנסקי יובל גר ה-4.  
 מיכאל שטרס, יונה דסקל שו"ם 5 א'  
 יהודה ויסלר רמט ד-9

א.נ.א.

הנדון: - פעלה אדומים - בדיקת חשול הקון

חוזר ס- 15/3/82

אין הנחיה לבצע בדיקת חשול (סס) באמצעות גנרטור.

כל התברר או הקבלנים השקוניים לבצע בדיקת על ידי גנרטורים  
(רזה על השבונם), הסדרנו כתב' החשול אטטורה כזו, אבל אין זה הנחיה  
או חובה אלא אטטורה.

בכבוד רב,

ל. שקוט

מ"ס מנהל המחלקה הטכנית

התקין-

סר ד. קובדיה - מנהל התרופות.  
 סר ג. הוכמלר - ראש צוות הקמה.  
 סר ג. אנבל - מהנדס חשול סחודי.

15.3.82

לכבוד

ה"ה אורי כהן, דן כרמל - יובל גר, ה-7  
 אורי כהן, ישראל פולונסקי - יובל גר, ה-4  
 סיכאל שטרוב, יונה דסקל - שו"פ, ד-5-א  
 יהודה ויסלר - דמט, ד-9

א.נ.

הנדון: מעלה ארומים - בדיקת חברה חשמל

בהתאם להנחיות מהנדס חשמל מחוזי, יש לבצע בדיקת חשמל לדירות באמצעות גנרטור.

חשש יבוצע עם השלמת החיובים במכניס כחאום עם חברה חשמל.

~~נכבוד רב,~~

~~דור עובדיה~~

העתיקים:

ה"ה ל. קוקוש - מנהל המח' הסכנייה, משהב"ש  
 ד. גילה - מהנדס חשמל, משהב"ש  
 ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה, משהב"ש ✓  
 ד. כרמל - חברה יובל גר  
 י. פולונסקי - חברה יובל גר  
 י. דסקל - חברה אשטרוב

דיון מס' 482

הפרויקט

מעלה ארומים

בארשבע

דף מס'

הנושא : חשמל אתר 02

9.3.82 בתאריך

התקיים ב אתר

נוכחים:

- |           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| ה"ח מנצור | - חברת חשמל מזרחית            |
| ד. גילה ✓ | - מהנדס חשמל מחוז י-ם, משהב"ש |
| ציבלסון   | - ספ"צ                        |
| י. דראי   | - ניהול פרויקט                |

1. קו מתח גבוה

לבקשת חברת החשמל יניח משהב"ש שררולים להציונה כדלקמן:

5 שררולים מול סרפו ה-7

4 שררולים מול סרפו ה-4

3 שררולים מול בית 408 להציונה בכיש א'

2 שררולים להציונה בכיש ב' מול 412 עמוד סכנון ה-4 קונבנציונלי.

השררולים בקוטר 6" עם תומ משיכה מזור.

חברת החשמל החל כיום א' הקרוב 14.3.82 בתנחת קו המתח בסרפו מס' 2 עד לכניסה לעיר.

2. חשמל לקרון הקשורה

פר ציבלסון יראב להזמנת קו חשמל דומי לקרון התקשורת.

3. סכנון ה-4

חברת החשמל טרם השלימה החיבורים בארונות חשמל בסכנון ומבקשת שהקבלן יספק צינור שרשרוי 2" לעטיפת הכבלים בארונות.

4. סכנון ה-7

חברת החשמל דורשת שהקבלן יכצע החפירה סהבמים ועד לשררולים סמוך לסדרכת בכניש ב'.

5. משהב"ש יראב לסיסון דראי קו המתח הגבוה בתחילה בכיש א' סמוך לספנס עם קו התקשורת.

6. משהב"ש הכין הזמנות לחיבורי סכנוניות התאורה.

רשם: יומי דראי תמונה לנוכחים וי הח"ח, ל. קוקוש, ג. מוכתלר-משהב"ש, אורי בתן-ירובל גד

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS

OF THE LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE

APRIL 1, 1910

CONTENTS

REPORT OF THE COMMISSIONERS	1
REPORT OF THE COMMISSIONERS ON THE PROPOSED REVISION OF THE LAND OFFICE RECORDS	10
REPORT OF THE COMMISSIONERS ON THE PROPOSED REVISION OF THE LAND OFFICE RECORDS	10
REPORT OF THE COMMISSIONERS ON THE PROPOSED REVISION OF THE LAND OFFICE RECORDS	10

1. REPORT OF THE COMMISSIONERS

The Commission on the Land Office Records, created by Chapter 100 of the Laws of 1909, has the honor to submit herewith its report. The Commission was organized on April 1, 1910, and has since that date been engaged in a study of the records of the Land Office, with a view to determining the best method of their preservation and classification. The Commission has held numerous public hearings, and has received many suggestions from the public. It has also held numerous private hearings, and has received many suggestions from the officials of the Land Office. The Commission has also conducted extensive research into the history and development of the Land Office records, and has found that the records are in a state of extreme confusion and disarray. The Commission has therefore recommended that the records be reorganized and reclassified, and that a new system of records be adopted. The Commission has also recommended that the records be preserved in a permanent and secure manner, and that a new system of records be adopted. The Commission has also recommended that the records be made available to the public, and that a new system of records be adopted.

2. REPORT OF THE COMMISSIONERS ON THE PROPOSED REVISION OF THE LAND OFFICE RECORDS

The Commission on the Land Office Records, created by Chapter 100 of the Laws of 1909, has the honor to submit herewith its report.

3. REPORT OF THE COMMISSIONERS ON THE PROPOSED REVISION OF THE LAND OFFICE RECORDS

The Commission on the Land Office Records, created by Chapter 100 of the Laws of 1909, has the honor to submit herewith its report. The Commission was organized on April 1, 1910, and has since that date been engaged in a study of the records of the Land Office, with a view to determining the best method of their preservation and classification. The Commission has held numerous public hearings, and has received many suggestions from the public. It has also held numerous private hearings, and has received many suggestions from the officials of the Land Office. The Commission has also conducted extensive research into the history and development of the Land Office records, and has found that the records are in a state of extreme confusion and disarray. The Commission has therefore recommended that the records be reorganized and reclassified, and that a new system of records be adopted. The Commission has also recommended that the records be preserved in a permanent and secure manner, and that a new system of records be adopted. The Commission has also recommended that the records be made available to the public, and that a new system of records be adopted.

4. REPORT OF THE COMMISSIONERS ON THE PROPOSED REVISION OF THE LAND OFFICE RECORDS

The Commission on the Land Office Records, created by Chapter 100 of the Laws of 1909, has the honor to submit herewith its report. The Commission was organized on April 1, 1910, and has since that date been engaged in a study of the records of the Land Office, with a view to determining the best method of their preservation and classification. The Commission has held numerous public hearings, and has received many suggestions from the public. It has also held numerous private hearings, and has received many suggestions from the officials of the Land Office. The Commission has also conducted extensive research into the history and development of the Land Office records, and has found that the records are in a state of extreme confusion and disarray. The Commission has therefore recommended that the records be reorganized and reclassified, and that a new system of records be adopted. The Commission has also recommended that the records be preserved in a permanent and secure manner, and that a new system of records be adopted. The Commission has also recommended that the records be made available to the public, and that a new system of records be adopted.

5. REPORT OF THE COMMISSIONERS ON THE PROPOSED REVISION OF THE LAND OFFICE RECORDS

The Commission on the Land Office Records, created by Chapter 100 of the Laws of 1909, has the honor to submit herewith its report.

6. REPORT OF THE COMMISSIONERS ON THE PROPOSED REVISION OF THE LAND OFFICE RECORDS

מס' 482

הפרויקט

מעלה ארופים

בארשבע

דף מס'

חשמל (אחר 02)

9.3.82 כהארץ

תקיים כ אחר

לוחים:

- ה"ה מנצור - חברת חשמל מזרחית
- ד. גילה - מהנדס חשמל סחור י-ס, משהב"ש
- ציבלפן - מע"צ
- י. דראי - ניהול פרויקט

1. קו מתח גבוה

לבקשת חברת החשמל יניח משהב"ש שרזולים לחציות כולקסן:

- 5 שרזולים מול סרפו ה-7
- 4 שרזולים מול סרפו ה-4
- 3 שרזולים מול בית 408 לחציה כביש א'
- 2 שרזולים לחציה כביש ג' מול 412 עבור מכנן ה-4 קונבוציונלי.
- השרזולים בקוטר "6 עם חוט משיכה שזור.
- חברת החשמל חתל ביום א' הקרוב 14.3.82 בהנחה קו המתח מסרפו מס' 2 קדן לבניסה לעיר.

2. חשמל לקרון הקשורה

מר ציבלפן ידאג להזמנת קו חשמל זמני לקרון הקשורה.

3. מכנן ה-4

חברת החשמל טרם השלימה החיבורים בארונות חשמל במכנן ובבקשת שהקבלן יספק צינור שרשורי "2 לעשיפת הכבלים בארונות.

4. מכנן ה-7

חברת החשמל דורשת שהקבלן יבצע התפירה מהכחיס ועד לשרזולים סמוך למדחמת כביש ג'.

5. משהב"ש ידאג לסימון חדאי קו המתח הגבוה כחחילה כביש א' סמוך למפגש עם קו הקשורה.

6. משהב"ש הכין הזמנות לחיבורי מרכזיות התאורה.

רשם: ידסי דראי תמונה לנוכחיס ר' ה"ה ל. קוקוס, ג. הוכפלד-משהב"ש, אורי כהן-יוכל גר



יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

רח' בול 17/6, באר-שבע 84288, טל. 78349

7.3.82

לכבוד  
מר אנגל  
משרד הביטוי והטיכון  
רח' בן-יהודה 23  
ירושלים

א.ג.ג.

הנדון: העלה ארומים - היבור השמל זמני  
למבנה מורת הקמה ובית-המסך

בהתמך לטיחות שקיימנו בגדון ולאחר בריקה עם חברת  
החשמל, מבקש להזמין היבור השמל זמני לבית המסך ולמבנה  
מורת הקמה.

בבגוד לב,

דוד קובריה

השתדלים  
ח"ת ש.כהן  
ל.קוקוש  
ג.הוכפלד ✓

11/11

1000

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

1000

4-10-51  
P. H. J.

TO: SAC, NEW YORK  
FROM: SAC, NEW YORK  
SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

On 4/10/51, [Illegible] advised that [Illegible]  
[Illegible] [Illegible] [Illegible]

[Illegible] advised that [Illegible] [Illegible] [Illegible]  
[Illegible] [Illegible] [Illegible] [Illegible] [Illegible]  
[Illegible] [Illegible]

Very truly yours,

[Illegible]

[Illegible]  
[Illegible]  
[Illegible]



התבינה

י"ג באדר תשמ"ב  
8 במרץ 1982

לכבוד  
חב' החשמל המזרחית  
ח.ד. 19118  
ירושלים

..א.

הנדבן - מעלה ארומיס - חבר חשמל זמני  
למבנה צווח החקמה וביה הספר

בהספק לשיחחנו ולברור באחד הבנין, נבקשכם להעביר  
לנו אומדנכם לחבור זמני לביה הספר ומבנה צווח החקמה.

כבוד רב,

ל. זקוק

מ"פ מנהל המחלקה הטכנית

העתק -

מר ט. כחן / מנהל המחוז.  
מר ג. הוכפלד / מנהל צווח החקמה.  
מר ג. אנגל / מהנדס חשמל מחוזי.  
מר ד. עובדיה / מנהל הפרוייקט.

3.3.82

Handwritten red mark: (24)

לכבוד  
מר מוטעמ  
חברת הטל מזרחית  
רח' גולה אדין 15  
ירושלים

ג.ג.א

הציון: חכניות מעלה אדומים אתר 04

מנ"ב חכניות של מעלה אדומים - אתר 04 - מבני  
חב' רמטן יובל גדי; אשטרוט (סני אתרים).

~~לכבוד רב,~~

דוד קובדיה

הערות:

ה"ה ל.קוקוס - מנהל המ"ח הטכנית, סטהב"ש  
א.גולביץ - ט/מנהל המ"ח הטכנית, סטהב"ש

174

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

1-1-68

TO : SAC, NEW YORK  
FROM : SAC, PHOENIX  
SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

On 1/1/68, [Illegible] advised that [Illegible] had been [Illegible] in [Illegible] on [Illegible].

[Illegible]

[Illegible]

END

[Illegible]

[Illegible]

*[Handwritten signature]*

באר-שבע 14.2.82

הפרויקט מעלה אדומים

דיון מס' 465

דף מס'

הנושא: רשת חשמל

כונסרין 9.2.82

התקיים ב: א ת ו

נוכחים: ב. גילה - משהבי"ש  
מנצור, טאג'י-חברת חשמל מזרח ירושלים  
לופו, דולברג, דראי - נהול פרויקט

1. חברה החשמל מתחייבת לסיים כל עבודות הרשת והחיבורים מביחני הטורפורמציה ועד לדירות עד לתאריך 15.3.82, המדובר במבננים ד-5-א, ה-4, ה-7. עם סיום מבננים אלה תחל החברה בנצוע הרשת במבנן ד-9.
2. אספקה החשמל לנכים 401-404 במבנן ה-4 תהיה ישירות מביחן הטר פו' לאורך כביש ג' ועד לפילר הקרוב (כדי לחסוך באורך הקוים).
3. מר טאג'י סימן מיקום העמודים לקו המח הגבוה מאל-עזריה ועד הכניסה לעיר. נקבע מיקום העמודים מצומת הכניסה ועד לצומת הכבישים א' - וב' - 13 מ', מציר הכביש דרומה.
4. חברה חשמל הודיעה כי מחר יסופקו העמודים וכי הצבת העמודים תחל ביום 14.2.82. קו המח הגבוה מצומת הכבישים א' - ב' יהיה תת קרקעי במדרכה החיצונית.
4. נערך סיור במבנן ה-7, השטח פנוי לעבודה, העבודה במבנן תחל ביום 14.2.82.

ה"ח ש. כהן, ל. סוקוט, ג. אנגל, ג. הוכפלד.

הסוצה לנוכחים ו

ר ש: 1

השם  
הוא  
הוא

למנהל רשות מים וביטוח



המקומית המועצה  
מעלה אדומים

5.2.82

מספרנו: 1368

לכבוד  
מר דוד עובדיה

א.נ.י.

הנדון: שילוט מואר

סימוכין: מכתבכם מ-20.1.82

הריני לאשר קבלת מכתבך בנושא.

על מנת שנוכל לתכנן השילוט, עלינו לקבל את כל החומר  
בנדון הנמצא אצלכם, לדוגמא: הכנון עמוד שילוט ע"י  
אדר' יער בשיכון הנבנה ע"י חברת גולדשטיין וכד'.

~~ב ב ר כ ה~~

~~עמוס טריטמן  
ראש המועצה~~

העתק: מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה

SECRET

100-100000

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

Handwritten notes and signatures in the top left corner.



המועצה המקומית  
מעלה אדומים

5.2.82

מספרנו: 1366

לכבוד  
מר דוד עובדיה

א.נ.י.

הנדון: קבלת מערכות תשתית

ככוננת המועצה לקבל לאחריותה ואחזקתה את מערכות התשתית, במוסדות שבוצעו על ידכם.

לצורך קבלת מסודרת, אנו מבקשים להעביר לנו תוכניות מפורטות ועדכניות (בחזאט לביצוע בשטח) של המערכה דלהלן:

Handwritten note: (מקומות)

- א. מערכת המים כולל הבריכה.
- ב. מערכת הביוב.
- ג. מערכת התאורה.
- ד. מערכת כבישים, מעברים ציבוריים והניקוז.
- ה. מערכת הגינון הציבורי.
- ו. מוסדות; כ"ס, גני ילדים, מעונות.
- ז. מקלטים ציבוריים.

כן, גודה עבור קבלת המידע של הגז המרכזי (צנורות ומיכלים).

בנוסף לכך עלינו לדעת כאם החברות המשכנות גבו כסף עבור אחזקות גינון בשטחים פרטיים וכן האם יש לקבלנים התחייבויות אחזקה בתקופה שלאחר חקמת המערכות, לדוגמא, אחזקת גינון.

אודה עבור זרות קבלת המידע הנ"ל שפרטיו נמסרו לנציגך במקום מר לזר לפני זמן מה.

בחודח מראש,  
עמוס טרסמן  
ראש המועצה

זק: מר שמריחו כהן  
מר גדעון הוכפלד  
מר נחמיה עוז

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915



אזכר  
ד-תש"ס  
א-ת"ד  
א-ת"ד

27.1.82

לכבוד  
מר אייבנטיין  
ס. ע. א.  
סחור ירושלים  
רח' הנביאים 52  
ירושלים - 95 141

א.ג.

הנדון: מעלה ארוטיס - האורה והקטורה בכביש ג'  
הקטורה בכביש השבעה

נמסרו למר ישראל אריה נציגכם באחר המטכ"ס הבאים לביצוע העבודות הרטופות בהנדון:-

א. כביש ג' - האורה

1. תכניות 80/9 ; א80/7 ; 80/6 ; 80/4
2. כתב כסויות
3. מפרט טכני.

ב. כביש ג' - הקטורה

1. תכניות 80/9 ; א80/7 ; 80/6 ; 80/4
2. כתב כסויות
3. מפרט טכני לקבוצות בנוי של רשת הטלפונים של משרד התקשורת
4. מרטי האיס.

ג. כביש שבעה - הקטורה

1. תכניות א80/1/6 ; א80/1/5
2. כתב כסויות (חדש)
3. מפרט טכני לקבוצות בנוי של רשת הטלפונים של משרד התקשורת
4. מרטי האיס.

11/11

DATE: \_\_\_\_\_

TO: \_\_\_\_\_  
FROM: \_\_\_\_\_  
SUBJECT: \_\_\_\_\_

*[Faint mirrored text bleed-through from the reverse side of the page]*

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

GENERAL NOTES

- 1. \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_
- 3. \_\_\_\_\_

OPERATIONAL NOTES

- 1. \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_
- 3. \_\_\_\_\_

ADMINISTRATIVE NOTES

- 1. \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_
- 3. \_\_\_\_\_

- 2 -

ד. כביש ג' - פרטים 1

- 1. תכנית פיתוח: - 404/70/2/1/80 - סבנן 4-ה
- 5-ד - 404/70/3.1/105/81 - סבנן
- 5-ד - 404/70/3.1/31/80 - סבנן
- 7-ה - 103/1/2/1/80 - סבנן
- 6-ג - 404/7/25/6/2/79 - סבנן
- 6-ג - 404/7/25/6/3/79 - סבן
- 6-ג - 404/70/3.3/6/80 - סבנן
- 6-ג - 404/70/3.3/7/81 - סבנן
- 6-ג - 404/70/3.5/9/81 - סבנן

2. תכנית פרטים וניקוד - 35/א/403

~~מבוא רכ,~~

~~דוד עובדיה~~

17

DEPARTMENT OF THE ARMY  
WASHINGTON, D. C. 20315

1. PURPOSE AND SCOPE

- a. This manual is intended to provide a guide for the use of the Army's personnel management system.
- b. It covers the general principles and procedures for the management of personnel in the Army.
- c. It is intended for use by all personnel management officials in the Army.
- d. It is intended to provide a guide for the use of the Army's personnel management system.
- e. It covers the general principles and procedures for the management of personnel in the Army.
- f. It is intended for use by all personnel management officials in the Army.
- g. It is intended to provide a guide for the use of the Army's personnel management system.
- h. It covers the general principles and procedures for the management of personnel in the Army.
- i. It is intended for use by all personnel management officials in the Army.
- j. It is intended to provide a guide for the use of the Army's personnel management system.

Handwritten notes and signatures in the middle section of the page.

Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

# מדינת ישראל

משרד השיכון והבינוי  
מחוז ירושלים

תאריך: כ"ז בשבט תשמ"ב  
22 בינואר 1982  
מספר:

## פרוטוקול מפגישה שהתקיימה בחב' הוטמל ביום 21.1.82

הנושא: - עבודות חשמל מעלה ארומיס, שלב א' 600 יחידות דיור.

נוכחים ה"ה:	- עבדול רחמן	- מהנדס ראשי חב' החשמל.
	שמריהו כהן	- מנהל המחוז.
	ס' אלוף אפרתי	- ראש ענף כלכלה איו"ש.
	בדעון הוכפלר	- ראש צוות הקמה.
	גבריאל אנגל	- מהנדס חשמל מחוזי.

סוכם:

1. כל רשתות החשמל והחבורים אל הבתים יבוצעו כהאום עם מנהל הפרויקט, עד תאריך 31.3.82.
2. טרנספורטורים כנ"ל.
3. מיד לאחר קבלת אשור מאיו"ש לקו מחו גבוה, יוחל בכצוע של חקו, סכיון אלעזריה, ז"א הישוב יוזן בשלב א' מאלעזריה, וכחמשן מקו יריחו.
4. כנוסף ליחידות הנ"ל תבדק אפשרות חבור בנין צוות ההקמה עם גמר כל העבודות הנ"ל כ" 1.4.82 יוחל באכלוס העיר עם אספקה חשמל סדירה.

*ג. אנגל*  
רשם: ג. אנגל

תפוצה לכל הנוכחים + טר ד. חביב - משרד האנרגיה,  
טר א. כרסון - קס"ט חשמל איו"ש.  
טר ל. קוקוש"מ מ מנהל המחלקה הסכנית.  
טר ד. עובדיה - מנהל הפרויקט.



המועצה המקומית

### מעלה אדומים

9.2.1982

מספרנו: 1385

לכבוד  
מר דוד עובדיה

א.נ.ג.

#### הנדון: שילוט מואר

טימוכין מכתבכם מ-20.1.82

בלוטה אני מצרף מקומם של עמודי שילוט מואר אשר נועדו  
לציין את שמות הרחובות.

פרוט מדוייק יכול להעשות בשטח, או על גבי מפות חכנון  
מפורטות בקנה מידה קטן יחסית - פעולה אשר תעשה על ידי  
מר נחמיה עוז.

לגבי מתחמי "גולדשטיין" נודיעכם דעתנו לאוור קבלת  
תשובתכם בנושא חכנון עמודים כאלה ע"י אדר' יער.

כ ב ר כ ה  
קו"י  
ישראל גולדשטיין  
מזכיר המועצה

העתק: מר גדעון חוכפלד  
מר נחמיה עוז

1881, 11. 9  
1881, 11. 9

1881, 11. 9

1881, 11. 9

1881, 11. 9

1881, 11. 9

1881, 11. 9

1881, 11. 9

אג"ת 44 כ"ג, א"ח 17

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"ג  
רח"בול 6/17, באר"שבע 84288, טל. 78349

20.1.82

Handwritten signature/initials

לכבוד,  
מר עמוס טרעמן  
יו"ר מועצה מקומית  
מעלה - אדומים.

א. ג.


הנדון: - מעלה אדומים - שלוט מואר.  
סמוכין - זכרון דברים מפגישה בנדון  
מיום 30.12.81

בהמשך לפגישה הנ"ל, אבקשכם לזרז את תכנון השלוט  
וזאת כדי להמנע מהוצאות נוספות בעתיד בגין חפירת תעלות  
ובורות בכבישים ושבילים מרוצפים.

בכבוד רב,

דוד יובדיה

העתק : מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה, משהב"ש י-ם





יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

רח' בול 6/17, באריטבע 84288, טל. 78349

18.1.82

לכבוד  
מר מנצור  
חברה חשמל סזרחיה  
רח' צאלח אדין 15  
ירושלים

א.נ.א.

הגדר: מעלה ארומים

אבקשם לסטור לנו בהקדם חכניה כלליו של  
מערכת החשמל באחד 02, הכולל את הרשת מחתנת  
המיוחדת לחתונה המרובת שטרם צייה.

בכבוד רב,

דוד ערנדיה

העתקים:

- ה"ה ל. קוקוש - מנהל המח' הטכנית, משהב"ש
- ג. אגל - מהנדס מהנדס ירושלים, משהב"ש
- מ. קרומינסקי - מחנך חשמל

א.נ.א.

17.1.82

לכבוד,  
ג. אנגל  
מהנדס חשמל  
מסד השכון  
ירושלים.

א. ג.

הנדון: - מעלה אדומים - אספקת חשמל.

סמוכין - ישיבה במסד מר ש. כהן ביום 10.1.82

בישיבה הנ"ל דווח שהסכום על מקום החנת המנוג היה רק לפני כשלוש חודשים, ומחשבות הנ"ל התעכב הכנון קו החשמל.

הדווח שמסרנו לא היה מדויק, הסכום לגבי מקום החנת מנוג הושג כבר ב-7.6.81, ראה מכתב מצורף, דהיינו לפני כ-7 חודשים.

~~בכבוד רב,~~

דוד גובדיה

העתק: מ"ה ש. כהן - מנהל מחוז י-ם (+מכתב)  
ג. הוכפלד - ר' צווח הקמה (+מכתב)

100

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

NO. 100

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

NO. 100

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

*Handwritten signature and scribbles at the top left of the page.*



30.12.1981

מספרנו: 1272

זכרון דברים מיום 28.12.81 נרשם ע"י גולדשטיין

דף 1  
מתוך

הנושא: שילוט מואר: שילוט לבניינים, שילוט לרחובות (שמות), תחנות מוארות.

נוכחים: דוד עובדיה, לוטוינטקי (מתנדס חשמל), גדעון הוכפלד, לופו לזר, עמוס טרסמן, ישראל גולדשטיין, נתמיה עוז.  
מקום: משרדי צוות החקמה, מעלח אדומים.

**ס ו כ ס**

1. טומי לייטסדורף יקבל דרישה לתכנון ועיצוב שילוט לכניסות, לבתים ולרחובות. השילוט יהיה מואר. התכנון יתבצע במשותף עם המועצה.
2. המועצה תגיש למתנדס החשמל הצעה למיקום עמודי השילוט ברחובות.
3. לגבי הקציב הכיצוע יבדק אם ניתן לבצע באמצעות הקציב משתב"ש. התפרט הכספי ינתן גם למועצה לצורך הכנת הקציב פיתוח.
4. דוד עובדיה יודיע לקבלנים שהזמנת השילוט לכניסות הבתים תתבצע על פי הדגם שהמועצה חכין.
5. המועצה חכין חוק עזר בעניין שילוט מואר לכניסות הבתים.

*Handwritten notes in red ink on the right margin:*  
זכרון דברים  
יום הקבלנים  
קבלנים?  
משרד

*Handwritten signature and scribbles in blue ink at the bottom left.*  
עמוס טרסמן  
ראש המועצה

*Large handwritten signature in blue ink at the bottom center.*

העתק: נוכחים  
עו"ד י. קמינצקי - יועץ משפטי - חוקי עזר.  
מר טומי לייטסדורף.

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

אברהם בן יצחק

אברהם בן יצחק

ד' בסיון תשמ"א  
9 ביוני 1981

אל: מר א. הייר, מנהל המחוז

א.נ.א.

הנדון: חשכל למעלה-אדומים

בעקבות ההחלטה שלאחר יותר משנתיים הכנון, האוס, ביצוע חלקי ועוד, להעביר הטיפול לחברת החשכל המזרחית, נעשה טיפול נמרץ ומזורז, לאפשר אספקת חשכל בפעולה אדומים לקראת האיכלוס.

המצב הנוכחי בדלקמן:

1. אין חברת החשכל המזרחית מתכוונת לנצל את קו המהח הנבונה של חברת החשכל הישראלית (משרד האנרגיה לא נתן חשונה בהקשר לכך וכנראה נמצא במבוכה).
2. חברת החשכל המזרחית החבר הישוב לקו יריחו.
3. תכניות חברת החשכל הישראלית של הישוב החקלו בעקרון (עם שנויים קלים ע"י חברת החשכל המזרחית).
4. תכניות חברת החשכל בתוך המבנים אושרו ע"י התכרות והמתכננים בחברת החשכל (עם שנויים קלים).
5. ההתכרות לקו יריחו תבוצע במקביל עם עבודות של חברת החשכל בתוך האתר.
6. נחקטנו לאחר ששה לחתת סיחוב ראשית לישוב, האיחור נמסר לחברת החשכל ב-7.6.81 והמקום אושר עקרונית.
7. תכניות התנות בשנה לטרנספורמציה שחוכנו ע"י חברת החשכל הישראלית (33 קלט) שונו ע"י חברת החשכל המזרחית (ל-11 קולט). המבנים חוכנו ונמצאים כאישור חברת החשכל.
8. תוך חודש יאשר ויוצאו לסכרו ולביצוע. סך הכל זמן משוער - 2-5 חודשים עד 1.10.81.
9. חברת החשכל תבצע חיבור האחרים לאיכלוס לאחר גמר התחנות תוך 5 חודשים.
10. תוך החודש יוגשו תכונות של העבודות ע"י חברת החשכל, ועם גמר החשלושים תחלו בעבודות במבנים ובשטח, בהתאם לאפשרויות והתקדמות הפיתוח.

לוח הזמנים הנ"ל הינו צפוף ביותר בשל הנסיבות הידועות. כדי לאפשר  
עמידה בלוח הזמנים ולספק חשמל לקראת האיכלוס, יש צורך לנקוט בצעדים  
בלתי שגרתיים כלהלן:

- א. לקצר את ההליכי החלומים כגזכרות לחברת החשמל.
- ב. לדאוג שהחברות ישלמו גם כן חשבוניותיהם מייד עם קבלתם.
- ג. זרזו ההליך ספירת המבנים לטרנספורמציה לקבלנים, וקביעת פרמיה  
לחלטה מוקדמת של הבניין.

ל י ד י ע ח ך .

ב ב ר כ ה

ג. אנגל

מהנדס חשמל מחוזי

העתק:

- מר ל. קוקוש, מנהל המחלקה הטכנית
- מר ג. הוכפלד, רש צוות הקמה מעלה אדומים
- מר ד. עובדיה, מנהל הפרוייקט

4



ז' בסיון תשמ"א  
9 ביוני 1981

אל: מר א. הייר, מנהל המחוז

א.נ.א.

הגדרות: חשמל למעלה-אדומים

בעקבות ההחלטה שלאחר יותר משנתיים הכגון, האוט, כיצוד חלקי ועוד, להעביר הטיפול לחברת החשמל המזרחית, נעשה טיפול נמרץ ומזורז, לאפשר אספקת חשמל במעלה אדומים לקראת האיכלוס.

המצב הנוכחי כולקסון:

1. אין חברת החשמל המזרחית מהכוננה לנצל את קו הסחה הגבוה של חברת החשמל הישראלית (משרד האנרגיה לא נתן חשובה בחקשר לכך וכנראה נמצא בסגובה).
2. חברת החשמל המזרחית החבר הישוב לקו יריחו.
3. חכניות חברת החשמל הישראלית של הישוב התקבלו בעקרון (עם שנויים קלים ע"י חברת החשמל המזרחית).
4. חכניות חברת החשמל בחוף המבנים אושרו ע"י החברות והמחכוננים בחברת החשמל (עם שנויים קלים).
5. ההתחברות לקו יריחו תבוצע במקביל עם עבודות של חברת החשמל בחוף האתר.
6. נחבקשנו לאתר ששה לחתנה מיתוב ראשית לישוב, האיתור נמסר לחברת החשמל ב-7.6.81 והמקום אושר עקרונית.
7. חכניות החנוה משנה לטרנספורמציה שחוכנונו ע"י חברת החשמל הישראלית (35 קולט) שונו ע"י חברת החשמל המזרחית (ל-11 קוולט). המבנים חוכנונו ונמצאים באישור חברת החשמל.
8. חוף חודש יאור ויוצאו למכרז ולכיצוד. סך הכל זמן משוער - ב-5-4 חודשים עד 1.10.81.
9. חברת החשמל תבצע חיבור האחרים לאיכלוס לאחר גמר התחנות חוף 5 חודשים.
10. חוף החודש יוגשו חשכונות של העבודות ע"י חברת החשמל, ועם גמר החשכונות החלו בעבודות במבנים וכששה, בהתאם לאפשרויות והתקדמות הפיתוח.

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ  
רח' בול 6/17, בארשבע 84288, טל. 78349, תיוד 2001, בארשבע 84241

דיון מס' 439

הפרויקט

סקלה אדומים

בארשבע 13.1.82

דף מס'

הנושא: כרתמי טרנספורמציה אחר 02

התקיים ב: אחר

בתאריך 12.1.82

נוכחים:

ח"ה מנצור ל.לזר  
חברת השמל המזרחיה - נהול פרויקט

1. נספרו לחברה השמל המזרחיה, ברתמי הטרנספורמציה  
מס' 1-1-2.

2. בשיחה עם מר דוד פוכדיה חובטת ע"י מר מנצור שכל  
עבודה השמל (פגיםי וחיצוני) יסתיימו עד תאריך-  
1.2.82, כמבנן ה-4.

רשם: לרמו לזר  
תפוצה לנוכחים וי ח"ה ל.קוקוש, א.בדלכייך, ג.אגול, ג.הוכפלד



10.1.82

120

לכבוד  
שר עבדול רחמן  
חברת השמל סורחית  
רח' אאלה אדין 15  
ירושלים

2.2.82

הנדון: מעלה אדומים - חחנה מיהוב

בהמשך לדיונים שקיימנו לקביעת מיקום חחנה המיתוג במעלה-  
אדומים, מצ"ב חכניה מדירה וחכניה כללית של השטח שהוקצה  
לחחנה מיהוב.

כסרסכב, חחנה המיתוג תבנה על ידכם.

במידה שתודשו פרטים נוספים, תנוי קומד להשוותיכם.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

הערות:

- ה"ה ש.בחן - מנהל מחוז י-ם, משחכ"ס
- ל.קוקוש - מנהל המח' הסכניה, משחכ"ס
- ג.אנגל - מהנדס השמל מחוזי, משחכ"ס
- מ.קרוטינסקי-מהכנן השמל

X

10/8/82

174

С П О С О Б Ы П О Л У Ч Е Н И Я  
И С П О Л Ъ З О В А Н И Я

1951

1. ВВЕДЕНИЕ  
2. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ  
3. ПРИМЕНЕНИЕ

МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ

1. Метод синтеза из исходных веществ.

2. Метод выделения из смеси.

3. Метод перекристаллизации.

1951

1951

1951

1. ВВЕДЕНИЕ  
2. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ  
3. ПРИМЕНЕНИЕ

ודבינוי

י"ג בשבט תשמ"ב  
8 בינואר 1982

לכבוד  
חב"ה החטל  
רח"ה סלח א. רין  
ירושלים

א.ג.א.

הנדון: - אספקת חטל למעלה אדומים

הננו לציין שעבודותיכם במעלה אדומים מתקבצות ואינן מתקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע. כמו כן הננו לציין כי גם ימני ביהמי התרנספורמציה הנחוצים לאספקת החטל בשלב א' נטטרו לכם כבר.

לאור הנ"ל אנו מבקשים זרז עבודותיכם כדי לאפשר את אכלוס מעלה אדומים בסוף חודש מרץ 1982 כפי שהוסכם בייגנו.

בכבוד רב,

ל. קורניץ

מ"ס מנהל הסחלקת הטכנית

צנתים:

- מר רם חביב - מפנכ"ל סקור האנרגיה.
- מר איתמר כרמון - קמ"ס חטל איו"ט.
- מר ז. כהן - מנהל המחוז.
- מר ג. הוכמלר - ראש אורת הקמה.
- מר ג. אנגל - מתנדט חטל מארזי.
- מר ר. עובדיה - מנהל פרוייקט מעלה אדומים.

\* - CHINA ROAD  
\* - 1948

Page  
No. 100  
Date 10/1/48  
Volume

100

CHINA ROAD

1. The road is a major link in the communication system of the country. It is a vital artery for the transport of goods and passengers. It is a lifeline for the people living along its route.

2. The road is a major link in the communication system of the country. It is a vital artery for the transport of goods and passengers. It is a lifeline for the people living along its route.

CHINA ROAD

CHINA ROAD  
CHINA ROAD

CHINA ROAD

- 1. The road is a major link in the communication system of the country.
- 2. It is a vital artery for the transport of goods and passengers.
- 3. It is a lifeline for the people living along its route.
- 4. The road is a major link in the communication system of the country.
- 5. It is a vital artery for the transport of goods and passengers.
- 6. It is a lifeline for the people living along its route.

מס' 4

# יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ  
רח' בזל 6/17, באר-שבע 84288, טל. 78349, ת"ד 7001, באר-שבע 84241

5.1.88

למען

	למכור
- לירי מר יונה דסקל	אשרום
- לירי מר יעקוב ויסלר	רסט
- לירי מר סיבה ארץ	יוכל גד
- לירי מר בני גולדשטיין	החיים גולדשטיין
- לירי מר דשא	שיכון ומיתוח
	שיכון עובדים
- לירי מר מהי לימטיץ	מהי לימטיץ
- לירי מר גולדברסקי	במים

ח"ה

### הנדון: מעלה אדומים - גומי האורה ומיספור בתי

בטלכ זה אין לתרכיב גומי האורה ומיספור לתודי המדיגות עד  
שטוד הכינוי והטיכון והמועצה המקומית יקבעו דגם אחיד לכל המכנים  
במעלה אדומים.

בכנון רכ,  
דוד עובדיה



157

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE ARMY  
OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF  
WASHINGTON, D. C. 20315

TO: [illegible]

FROM: [illegible]

SUBJECT: [illegible]

DATE: [illegible]

CLASSIFICATION: [illegible]

CONTROL: [illegible]

Handwritten: *Handwritten text, possibly a name or title.*

AIRMAIL

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE ARMY

TO: [illegible]

FROM: [illegible]

SUBJECT: [illegible]

DATE: [illegible]

157

157

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE ARMY

4.1.82

לכבוד,  
מר אינטסיין  
ס/מהנדס המחוז  
מ. ע. צ.  
רח' הנביאים 52  
ירושלים.

א. 2..

הנדון: - מעלה אדומים - תאורה בצומת כניסה.

בהמשך לשיחות שקימנו בנידון ולאחר בדיקה, הנני להודיעך כדלקמן:-

1. צומת הכניסה, שנמצאת בבצוע, החיה במקומה הנוכחי ומשמט את הישוב במשך כשנתיים, עד השלמת הכביש העוקף, כביש הגישה מירושלים וכביש הכניסה הצפוני.
2. בדקנו אפשרות לא לבצע התאורה בצומת או לבצע חלקים ממנה כדי לצמצם את ההשקעות שיאבדו עם בצוע הכניסה על פי התכנון הטוסי, ונמצא כי ההשקעות שיאבדו הן בסדר גודל של מאה אלף שקל. הצמצומים האפשריים בהקף ההשקעה הנ"ל הן בסדר גודל של עשרה אלפים עד עשרים אלף שקל.
3. מאחר שהתאורה הנ"ל תוכננה על פי הנחיות מ.ע.צ. ובאשורה וכדי להמנע משנויים שיכולים לשגוע בבטיחות הנסיעה באזור בלילה, הוחלט לא לערוך שנויים בתאורה ולבצעה בהתאם לתכניות שבידכט.
4. אבקשך לבטל את כל ההכנות עבור הרמזורים, הכנות אלה יבוצעו, אם ימצא צדוק לכך, בצומת העתידית.

בכבוד רב,

דוד צובדיה

העתקים: ה"ח ט. כהן	- מנהל מחוז ירושלים
ל. קוקוש	- מנהל מח' טכנית, משהבי"ש י-ם
א. הוכטלד	- ראש צוות הקמה, משהבי"ש י-ם
א. אנגל	- מהנדס חשמל, משהבי"ש י-ם
מ. קוטינסקי	- מהנדס חשמל

177

1957

СЛОВАРЬ  
СЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  
В РАБОТЕ  
В. С. С.

№ 1.

СЛОВАРЬ СЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАБОТЕ

СЛОВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАБОТЕ, НЕОБХОДИМО ПОЗНАКОМИТЬСЯ:

1. СЛОВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАБОТЕ, НЕОБХОДИМО ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ИХ ЗНАЧЕНИЕМ, НАПРИМЕР: РАБОТА, ЗАДАНИЕ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ.
2. СЛОВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАБОТЕ, НЕОБХОДИМО ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ИХ ЗНАЧЕНИЕМ, НАПРИМЕР: РАБОТА, ЗАДАНИЕ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ.
3. СЛОВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАБОТЕ, НЕОБХОДИМО ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ИХ ЗНАЧЕНИЕМ, НАПРИМЕР: РАБОТА, ЗАДАНИЕ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ.
4. СЛОВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАБОТЕ, НЕОБХОДИМО ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ИХ ЗНАЧЕНИЕМ, НАПРИМЕР: РАБОТА, ЗАДАНИЕ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ.

СЛОВАРЬ СЛОВ,

ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАБОТЕ

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| СЛОВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАБОТЕ | - РАБОТА |
| С. РАБОТА                   | - РАБОТА |
| С. РАБОТА                   | - РАБОТА |
| С. РАБОТА                   | - РАБОТА |
| С. РАБОТА                   | - РАБОТА |

דיון מס' 426

הפרויקט

פעלה מדומים

בארשבע 25.12.01

דף מס'

הנושא: רצח השמל

התקיים ב: אור

בתאריך 16.12.01

נוכחים:

- מ"ח א. אנבל, ד. גילה - סתבי"ש
- סגנון - חברת השמל מודים
- י. דראי, א. סלוד - ניהול פרויקט
- לאוניד - חברת רמט
- סאיר - חברת יובל גד

סגנון ר-9 - רמט

- יש להחליף הכסה קופסא השמל לטובה (כמקום מלטיק), לנקות קופסא ולתפור.
- יש לעסוף דו מלים במלטיק.
- יש לברוק מבנר ואנסנה ככל בית בנסר.

סגנון ה-4 - יובל גד

- סכסכים בקו רצוף.
- עבודות פנים - סאיר יראב לקבל קרי חונה, האספלאי יתאם עם חברת השמל אנה לואר השט

סגנון ד-5 א - השמל - שו"פ

- יש להגביה יסוד לעמודי האורח.
- ניקוי קופסא השמל.
- חסר חוט הארקה בנק' אסכסיה.
- חסרים ארונות 27.

כללי

- יש לראוב להגיר המעבר בין הקומות מעל ללואר השמל.
- חברת השמל שים קיבלה כבלים.

5. אורי טרנספורמניה ליד סגנון ה-4 שים אורלם, חסר שיה, הקבלן אבטיח כי הכימן יוסלם עד ר ש: 25.12.01 ומקנז פסירה הפוצה לנוכחים יז 27.

מ"ח א. אנבל, ד. גילה



THIS DEED

WAS MADE

THIS 15th DAY

OF FEBRUARY

1900

AT 10 O'CLOCK

A.M.

IN THE CITY OF DALLAS

STATE OF TEXAS

TO HAVE AND TO HOLD unto the said  
parties of the first part, their heirs, assigns  
and assigns forever, all that certain  
lot or lots of land situated in the County of  
Dallas, State of Texas, and being more  
particularly described as follows, to-wit:

TO-WIT:

1. The lot or lots of land situated in the County of Dallas, State of Texas, and being more particularly described as follows, to-wit:
2. The lot or lots of land situated in the County of Dallas, State of Texas, and being more particularly described as follows, to-wit:
3. The lot or lots of land situated in the County of Dallas, State of Texas, and being more particularly described as follows, to-wit:

TO HAVE AND TO HOLD

unto the said

parties of the first part, their heirs, assigns and assigns forever, all that certain

lot or lots of land situated in the County of Dallas, State of Texas, and being more particularly described as follows, to-wit:

1. The lot or lots of land situated in the County of Dallas, State of Texas, and being more particularly described as follows, to-wit:
2. The lot or lots of land situated in the County of Dallas, State of Texas, and being more particularly described as follows, to-wit:
3. The lot or lots of land situated in the County of Dallas, State of Texas, and being more particularly described as follows, to-wit:
4. The lot or lots of land situated in the County of Dallas, State of Texas, and being more particularly described as follows, to-wit:

TO HAVE AND TO HOLD

unto the said parties of the first part, their heirs, assigns and assigns forever, all that certain

lot or lots of land situated in the County of Dallas, State of Texas, and being more particularly described as follows, to-wit:

1. The lot or lots of land situated in the County of Dallas, State of Texas, and being more particularly described as follows, to-wit:

איוק חמל

התנועה הלאומית  
המפלגה החרדית

והבינורי

כ"ה בכסלו תשמ"ב  
21 בדצמבר 1981

לכבוד  
חב' החשמל המזרחית בע"מ  
מר עבדול רחמן, מהנדס ראשי  
ח.ד. 19118  
ירושלים

א.ג.

הנדון: - מעלה אדומים

רצ"ב צילום מכתב חב' יהל, מנהלי פרויקט של משרדנו באחר הכניה.  
מסכתכם מסתבר שהעבודות אינן מתקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע.  
אודה על סיפולך לזירוז העבודות וסגירת השיגור, כדי לאפשר איכלוס הדירות  
בהתאם למתוכנן.

בכבוד רב,

ל. לוקוש  
מ"מ מנהל המחלקה הטכני

העמק:-

מר ש. כהן - מנהל המחוז.  
מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה מעלה אדומים ובבעה זאב.  
מר ג. אנגל - מהנדס חשמל מחוז.

1901

1901

1901

1901

1901

1901

1901

1901

1901

1901

1901

1901

1901

1901

15.12.81

לכבוד  
סר ג. אנבל  
מנהל מחוז ירושלים  
מסד התיכני והשיכון  
רח' בן יהודה 23  
ירושלים

א.ג.ג.

הודון מעלה אדומים-רשת חשמל

בהסמך למכתבי סיום 7.10.81 למר עבדול רחמן מהחברה החשמל, הנני להביא  
לידיעתך סגב העבודה בשטח.

הכרה החשמל החלה בכיבוע רשת החשמל במסבן ר-5-א ביום 22.11.81 (כמקום  
0.11.81 על פי לוח זמנים המסודר בסיכום דיון סס. 399).

במקביל להנחה רשת החשמל במסבן הנ"ל החלה החברה בהנחה כבלים בין הקומה  
מסבן ה-4 (יובל גד).

על פי לוח זמנים הנ"ל איתה אמורה תכרה החשמל למייד העבודה במסבן הנ"ל  
עד 1.12.81.

עבודה אלה טרם נסתיימו, יהיה כזאת, החברק טרם החלה בהתקנה פילרים.

כמו כן חילה החברה פלהניה כבלים בין הקומה במסבן ה-4.

בהנחה לסיכום הנ"ל סוכט עם החברה כי במקביל לעבודה במסבנים החל החברה  
בביצוע קרי הסתה הגבוה עד לביחצי הטרינספורטציה.

החברה טרם החלה בהנחה קרי סתה גבוה.

העבודה במסבן ה-4 ממורה להסתיימ, על פי לוח זמנים, עד 22.12.81 ומאחר  
והעבודה במסבן ר-5-א טרם נסתיימה, אין אני דואה סיכוי לכך שהעבודה תסתיימ  
בסופה.

לאור המסור לעיל, נראה לי כי כמידה ולא יקשה מאמץ ביותר לקדם העבודה,

בכפ"ר רב,

דוד גולדברג

יועבר האיכות במסד כמסע.  
מנהל מחוז ירושלים  
ל. קוריש-מנהל הסתיימ העבודה  
ג. אנבל-ס/מנהל הסתיימ העבודה  
ג. הוטלד-ראש צוות הקמה  
ע. רחמן-הכרה חשמל מזרחית



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS  
54 EAST LAKE STREET  
CHICAGO, ILLINOIS 60607  
TEL: 773-707-3000  
WWW.CHICAGO.PRESS.EDU

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

7.12.81

לכבוד  
מר עבדול רחמן  
הבנה השמל סורחיה  
רח' גאלה אדין 15  
ירושלים

א.ג.א

הנדון: פקלה ארנטיס - רשת השמל

הנני לציין כי החילוחם בהנחה רשת השמל בסכנון ד-5-א  
(סו"מ) ביום 22.11.81, כפי כן הנכם מניחים כבלים בין הקומות  
בסכנון ח-4 (ירובל גר).  
ביום 27.9.81 סוכס איתכם כי במקביל לעבודה בסכנונים החלו  
בביצוע קו הסמה הגבוה עד לביחני השונספורטציה (ראת סיכום דיון  
מס. 390).  
אנו מקוים כי העמרו בלוח הזמנים שסוכס עסכם.

בכבוד רב,  
דוד עבדיה

הצמקים  
א. ש. כחן-סנחל סחוז י-ס, משהב"ש  
ל. קוקוס-סנחל סחא' חסכנית, משהב"ש  
ג. אנבל-סחוזים סחוז י-ס, משהב"ש  
ג. הוכסלו-ראש צווח חקמה, משהב"ש



מחברת

29.11.81

לכבוד

1. ידוה גר

2. כחילה

3. ע"מ

א.נ.ג.

מדרון: טעלה שרובים - חיכוך חסל

1. כוח - 10 כדמות

2. בן ילדים 3 כדמות

3. כוח הזרע

מחברת

נא לזכר עם חברה המעל המרחיקה את קדם חברי

החבר, ולקש קראם החבר;

נא ליאור את הקיבוץ בהחלף.

מכבוד רב,

א. קוה  
ג. דוד עובדיה

העמקים 1

חיה ל. קודם-מנהל המ"ד המנהל, המנהל

א. כולל-ישיבה-המנהל, המנהל

ב. המנהל-ישיבה-המנהל, המנהל

ג. המנהל-ישיבה-המנהל, המנהל

יהל

נהול, תאוס ופקוח בע"מ

רח' בול 6/17, בארעבע 84288, טל. 78349, ת"ד 7001, בארעבע 84241

22.11.81

לכבוד  
חברה יהלום צוד  
רח' אבוימס 6  
הל אביב - 62 491

62491

א.נ.נ.

הנדרון מיקום טרפו בטסה 04 במעלה  
ארומים

אנו מסריים לכם מיקום טרפו במעלה ארומים אתר 04

לפי הנחיות פתכון סערכוח החשמל אנב' קדוסינסקי.

בכבוד רב,

ח' 12/11  
ק' צוד פובדיה

מנהל  
אשטרם

מנהל



מכתב  
מכתב

מפרקים ליישומים שאין בהם בית דואר קטולים להתקב

משרד התקשורת  
מבוק בארץ

מספר סידורי						מספר המלים החייבות בתשלום	
צ"י	נוקב בשעה					המחיר	
צ"י	שורה בשעה	מספר המלים	תאריך	שעה	הוראות שירות	אבי	לוי
אל	מספר מקורי		4/11	194			

חובת בית הדואר

- ה (1) שם הנמען: ישראל שחם, מנהל מרחב ירושלים
- ב (2) הרחוב ומס' הבית: מלל 19
- ג (3) מקום היעוד: ירושלים

הודו בקטונתו לא הוטלם החכמות לבצוע עבודות החשמל שיהלו ביום 3.11.01.  
אבקש את התערבותך.

דוד עובדיה.

גא להפך

ד.ט. 1101-1 כהן, ל. קוקוס, ג. אנגל, ג. הוכפלד.

בא למלא את המרחקים הבאים אשר לא ישודרו

בא לשלוח מברק זה בזהתאם לתקנות הטלגרף\* (מברקים בפנים הארץ). התנאים של  
תקנות הללו יחשבו כמחייבים.

.....חתימת השולח.

.....שם השולח ומענו הקלא.

.....מס' הטלפון של השולח.

\* תוכן תקנות אשר למצוא במדריך הדואר.

ד.מ.י.ם ב



יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

רח' בול 6/17, באריטבע 84288, סל. 78349, ת"ד 7001, באריטבע 84241

6.11.81

לכבוד,  
מר ג. אנגל  
מהנדס חשמל מחוזי  
משהבי"ש ירושלים.

א. ג..

הנדון:-- מעלה אדומים - רימזור צומח כניסה.

מצ"ב חשובה מ.ע.צ. להצעתנו לבצע הכנוח לרימזור צומח כניסה  
למעלה אדומים.

בכבוד רב,

דוד צובדיה

העתק : מר ג. הוכפלד + חשובה מ.ע.צ.

X

1000

С П Р А В К А  
о состоянии дел в организации, по состоянию на 31.12.2007 г. (форма № 13-И)

18.11.2

ООО "С",  
ИНН "С", ОГРН "С"  
Уставной капитал "С"  
Число участников "С"

Итого:

ООО "С" - 1000 шт. - 100%

Итого: 1000 шт. - 100%

ООО "С"

1000 шт.

Итого: 1000 шт. - 100%

# מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון  
אגף הכנישים  
מחלקת עבודות ציבוריות  
המשרד הראשי  
תל-אביב

תאריך: השרי חס"ב  
אוקטובר 1981

מספר: 6/8/2/1

לכבוד  
יהל-ניהול, האום ופקוח בע"מ  
ח"ד 7001  
באר-שבע 84241

..2.4

הנדון: הצעתם לרישור צומת הכניסה בשלח ארומים

המזרים בחקונם בהחאם ליהצדקים.

הצדקים אלה נקבעו ויצאו לאור על ידי הרשות המטרור המרכזית-  
המפקח על התעבורה.

צרכנו מפקד הנועה באחר ומתברר שאין הצדק לוחקנת הרמזור.  
הנפחים הקיימים גם אינם קרובים לנפחים הנדרשים בהצדק.

במכוד רב,

ס. מניר

מהנדס הכנון ראשי

העתק: מהנדס מחוז ירושלים, בצדוף צלום התכנונה בספק.

מד תכלה, כאן  
חיק ה'

גד/

1917

THE  
OFFICE  
OF THE  
SECRETARY  
OF THE  
NAVY

[Faint, illegible text throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side]

אגודת המל"ח

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

רח' בול 6/17, בארשבע 84288, טל. 78349, ת"ד 7001, בארשבע 84241

26.10.81 בארשבע

דיון מס' 399

הפרויקט פעלה ארומים

דף מס'

הנושא : לנה זמניה לביצוע רשת הטל בפעלה ארומים

התקיים ב : בתאריך

נוכחים :

מ"ח מנצור, עזי - חברה המטפל המזרחית  
ד, גילה - מחב"ש  
ל, לורן, א, דולברג, י, דראי - גיהול פרויקט,

1. רשת במכונות מאחר והמכונות למכונות ד-5-4 שולם ביום 25.10.81 זמנה מגישה זו לקביעת לוח זמניה, העבודה בטטה החל ביום 8.11.81 והמטח ברציפות במידה כמא :  
העבודה במכונות ד-5-4 הושלם עד 1.12.81 לסימול מנצור,  
העבודה במכונות ה-4 הושלם עד 22.12.81 לסימול מנצור,  
העבודה במכונות ה-7 הושלם עד 14.1.82 לסימול מנצור,  
העבודה במכונות ד-9 הושלם עד 7.2.82 לסימול מנצור.  
גיהול הפרויקט יראג כי העבודה במימני המינסטרמטיה יתרכזו בביתן מס.  
4 לסימול לזר.  
העבודה במכונות כוללה את הקדים שהטילר הקרה ביומר לעתן מינסטרמטיה  
ועד להגיגים כולל חיבור המנינים והעבודה בתוך המנינים.

2. חנוכה כדגוע המיקום פנקס המ' לביצוע במכונות.

3. עד סתם גברת באהאם למינסטר דיון מס' 390 פיום 27.9.81.

4. התנה סימול כג"ל.

5. ג. י. י. ד. ס. ל. מינסטרמטיה כג"ל.

רשם : תוספה לנוכחים וי- מ"ח ע, דהמן, י, כהן, ל, קרוש, ג, חננל, א, גדלניץ,  
ג, אונפלד, דטא, אורי כהן

DATE

RECEIVED

NO.

BY

NAME

ADDRESS

CITY

STATE OF NEW YORK  
OFFICE OF THE COMPTROLLER  
ALBANY, N. Y.

1. The amount of the balance on hand at the close of the year 1911, as shown by the statement of the Comptroller, is \$1,225,000.00. This amount is subject to the order of the Comptroller, and he is authorized to pay the same to the several departments of the State, as follows: To the Department of Education, \$500,000.00; to the Department of the State, \$300,000.00; to the Department of Agriculture, \$200,000.00; to the Department of Public Safety, \$100,000.00; to the Department of Social Welfare, \$100,000.00; to the Department of Labor, \$100,000.00; to the Department of Public Health, \$100,000.00; to the Department of Public Works, \$100,000.00; to the Department of Transportation, \$100,000.00; to the Department of Marine and Fisheries, \$100,000.00; to the Department of Conservation, \$100,000.00; to the Department of Parks, \$100,000.00; to the Department of Public Safety, \$100,000.00; to the Department of Social Welfare, \$100,000.00; to the Department of Labor, \$100,000.00; to the Department of Public Health, \$100,000.00; to the Department of Public Works, \$100,000.00; to the Department of Transportation, \$100,000.00; to the Department of Marine and Fisheries, \$100,000.00; to the Department of Conservation, \$100,000.00; to the Department of Parks, \$100,000.00.

- 2. The amount of the balance on hand at the close of the year 1911, as shown by the statement of the Comptroller, is \$1,225,000.00.
- 3. The amount of the balance on hand at the close of the year 1911, as shown by the statement of the Comptroller, is \$1,225,000.00.
- 4. The amount of the balance on hand at the close of the year 1911, as shown by the statement of the Comptroller, is \$1,225,000.00.
- 5. The amount of the balance on hand at the close of the year 1911, as shown by the statement of the Comptroller, is \$1,225,000.00.

DATE

STATE OF NEW YORK

OFFICE OF THE COMPTROLLER  
ALBANY, N. Y.

בארשבע 4.10.61

הפרויקט מעלה ארזבים

דיון מס'

דף מס' 1

הנושא: רשתות חשמל, תאורה ותקשורת - אתר 20

כתאריך

למען הסדר הטוב הנובו מזכירים את הנושאים הקשורים  
לרשתות הנ"ל שהועלו בישיבו.

מס' סדר	המקור	ה נו ש א	לטיפול
א.	חשמל	1. שינוי הואי קו החשמל סתח בכוח בכביש ג', איזור ה-4 קובנציונלי ( העברה לצד הטני של הכביש ).	חברת החשמל
		2. מקום החנה טרנספורמציה ליד המרכז המסחרי, סוכס על יסודה מקורו הקודם (ליד כביש הטבעת- ב'). נמסר של כך גם ליהלום-צור לקביה מקורו הפרויקט.	יהלום-צור
		3. סכנו ה-7: מאחר ולפי סיכום בעל מה חברת יובל- גד הטאירה יציאות לחשמל ותקשורת בצד האחורי של הכנינים, יש לשנות בהתאם את הואי מקורם לכנינים הורגיים.	קוטינסקי
		4. החנוה טרנספורמציה: יש להסלים את החכניה עם סיסון הטרוליים הורגיים ליציאת וכניסת הכבליים לביהנים.	קוטינסקי
		5. מעבר הח קרקעי בכביש ג': יש להטביא חכניה לתאורה.	קוטינסקי
		6. חכניה סכננים: יש להסליםם לאחר קבלת האיטור מסר אנבל מסיסתכ"ס.	קוטינסקי
		7. חכניה חכניה לביצוע: כעבודה.	חברת החשמל

2/...

מועד הישיבה הבאה:

המועד לנוכחים ר'

רשום:

2 דף מסי

מס' סד'	המקיף	ת נו א	לטיסול
		8. לוח זמנים לביצוע - טובס.	חברת החשמל-יהל
		9. שרוליים באיזורי הפיתוח, יהיו מצינורות פל.וי.סי. קטים 6", כפי שאויין בכתב הכמויות.	
		10. תכניות מבנן ג-6 של בורברג ומבנן ג-8 של רמארד - נפסרו למר קוטינסקי ליריעתו וחכרת החשמל.	קוטינסקי-חב"ח
		11. יש להכטיח אספקת חשמל לביה"ס (ליד מרכז המסחר), ע"י היבור זמני או סופי.	חב"ח חשמל-קוטינסקי אנבל
ב.	<u>חקשורה</u>	1. הכנת תכנית כללית לחקשורה ומסירה לכל הגורמים. קוטינסקי	
		2. השלמת תכנית הנ"ל באיזור ג-8, מרכז מסחרי וביה"ס, לאחר גמר תכנון הכנינים ושביל הקרוניות. יהל-יער-יהלום	
		3. תכניות המכנינים אושרו ע"י נציג משרד החקשורת, מר וינר.	
		4. השלמת תכניות המכנינים שכבר נמסרו. קוטינסקי	
		5. מבנן ה-7, כפר מעיף 3 לחשמל. קוטינסקי	
ג.	<u>תאורה</u>	1. תכניות תאורה לכבישים א, ב, ג, ד וקרוניות, כולל כתבי כמות, להוצאת המכרזים נמסרו למר אנבל לאישור (ליהל-טרם הדיעו), חסר איזור המארק, שיושלם לאחר גמר תכנון האיזור.	
		2. גופי תאורה- מקבעה פנישה לבחירת סוגן.	אנבל-קוטינסקי יהל
		3. מכנינים-יש להטלים את התכניות לאחר קבלת האישור ממר אנבל ולהוסיף פרטים.	קוטינסקי

3/...

הסוזה לנוכחים ו'

מועד הישיבה הבאה:

ר שם:



3

דף מס'

לסיפור	ה נ ו ש א	הסעיף	מס' סד'
קוסינסקי	1. חשמל איזור 04 - לקבוע מחדש עם חברת החשמל מספר החנות וטרנספורמציה.	טרנזה	ד.
קוסינסקי	2. לאתר חכניה ת. ה. ל. לסערכוח פיס ובירוב באיזור 04		

תפוצה לנוכחים ר'

מועד הישיבה הבאה:

ארנסט דולברג

רשם:

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

בארשבע, רח' רמב"ם 20, טל. 78502, ת.ד. 7001

387

דיון מס'

הפרויקט

פעלה אדומים

בארשבע

1.10.81

1

דף מס'

עבודות השמל

הנושא :

אמר

התקיים ב

28.9.81

בחארין

נוכחים :

ח"ה מנצור, מוסטפה - חברת החשמל הירושלמית

ל.לזר, א.דולברג, י.דראזי - יהל

מוטי - אשטרום

לטיפול		ה ח ל ט ה	הסעיף	מס' כר'
שם	מארין			
		באיזור ה-4 קונבנציונלי של האדריכל ברכמן, יש להעביר את הקו מתח גבוה לצד השני.	כביש ג'	1.
		נציגי חברת החשמל הסדרתית מאשרים את האוריינטציה של ביתני טרנספורמציה ביהם לכניסות.	תחנת טרנספורמציה	2.
		הטת מוכן לכיצוע עבודות החשמל.	מבני ה-4	3.
		א. הצרות שבחן קירות הטימחה נוצקו, נגרת החשמל הנוצק לפי מצב תקיים ולפי המכניות המקוריות.	מבני ה-5-6	4.
		ב. הצרות שבחן הקירות לא נוצקו, קבלן הבניינים יכין טרזולים ישירות מהכניסה לחצר הגדולה (לא דרך הסדרגות, דבר המקשה על כיצוע העבודה).		

תמונה לנוכחים ר' ח"ה ל.קוקוס, גולביץ, ג.אנגל

ג.אוכמלר, ס.קרוסינסקי

מועד הישיבה הבאה :

רשם: ארנסט דולברג



Even

~~16.9.81~~

מבטא

27.9.81

אביב

קטן אביב אביב אביב אביב אביב

הוא האדם המצוי ביותר  
בכל מקום

אביב אביב אביב אביב אביב

אביב אביב אביב אביב אביב

אביב אביב אביב אביב אביב

16.9.81 Even

M. QUATINSKY, CONSULTING ENGINEER  
ELECTRICITY, LIGHTING, COMMUNICATION

מ. קוויטנסקי, מהנדס יועץ  
חשמל, תאורה, תקשורת

~~מכתב מס' 27.9.81~~  
~~מכתב מס' 27.9.81~~  
~~מכתב מס' 27.9.81~~  
מכתב מס' 27.9.81

Ref. מספר  
Date 27.9.81 תאריך

לכבוד  
מר רוד עובדיה  
י.ה.ל.  
ת.ד. 7001  
כאר-שבוע  
84241

א.נ.א.

הנדון: מעלה ארומים  
מכתב 9.9.81

במענה למכתבך.

1. כל חוכניות הסכמים נמסרו לכם ולמר אנבל לאשור סופי עם כחבי כמויות מפורטים לכל מבני ערוכים מחדש בהתאם לרשימת הסעיפים של משרד השכון שפסרת לנו.
  2. כל הכבישים: טבעה ג' ו-3 חוכנו למכרז. אין עדין פירוט לקטע שליד ג-8 ו-6 ולאחר שנקבל חוכניות מעודכנות נגלים. (הכסיות כוללות כמות משוערת וניתן לצאת למכרז).
  3. עמל רב הושקע בחכנון הצומת וכל החומר כולל כחבי כמויות הופצאו לכם לפני זמן רב, אנה הואילו לבדוק.
- נותרה בעיה כחירת הפנסים הן לפנים והן לכבישים, הועלו מספר הסתיגויות ע"י מר אנבל ואודה כאם נמנע יחד עם מר אנבל והאדריכלים לסכום סופי של הנושא. בכסיות הוכנסו פנסים לצורך הסכרז ויהיה צורך בהתאמה לאחר הסכום.

בכבוד רב,

משה קוויטנסקי  
מהנדס יועץ

העמק: י. קוקוש מנהל המח' הטכנית  
ג. אנבל מהנדס מחוז ירושלים  
ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה.

1875

1875

Faint, illegible text, possibly a header or introductory paragraph.

Second section of faint, illegible text.

Third section of faint, illegible text.

Fourth section of faint, illegible text.



מכתב 25.9.81

למך חנה

*[Handwritten flourish]*

מוזכר

(להתכתבות עניינית במסגרת המסלול)

תאריך	אל:
16.9.81	מר צ. סולוביב
חיק מס'	מאת:
	א.א.א

הנושא: הוא זמנים ע.א.אלא גודלה אכזריים

1. השלוחים הוצגו ל.א.אלא ב-14.9.81.
2. בהתאם לסיכום מלבי"ם 14  
אשר בו נקבעו אגודת אלה, האגודה  
והקולנים לקבוע - הוא זמנים ע  
הוא הכבאים וגיבוש כל עבודותיהם
3. אישך הנה בקרב עם עמו הנני  
הטובות והטובים
4. בניית עם אקדמי אלה באיש  
בשנתן הוא הזמנים

בהרכב  
*[Handwritten flourish]*

המנהל: מ.א.ר  
מ.א.ר  
מ.א.ר



10/11

# יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

רח' בזל 6/17, באר-שבע 84288, טל. 78349, ת"ד 7001, באר-שבע 84241

9.9.81

לכבוד  
מר משה קוטנינסקי  
רח' סהילת ישראל 12  
ירושלים - 94 584

א.ג.

הנדון: מעלת אדומים-רשתות חשמל, הקשורה ותאורה  
סימוכין ודו"ח מ-22.7.81, 31.7.81, 13.8.81;  
מכתביו מ-26.8.81

1. בחסן לסיכומים הקודמים (ראה בסימוכין), נספר על ירך מוקד המדש לאספקת התכניות והמסמכים לסכרזים שהמאריך הוא 11.9.81.
2. כפי שכבר ידוע לך, המכוננים ח-4, ד-5-א, ה-7, ד-9, נמצאים בשלבים מתקדמים של הביצוע והעיבוד בססירת התכניות כבר גורס למיגור בביצוע העבודה ועלול לגרום למביקות מצדן של החברות.
3. בנוסף למכוננים, דרושה לנו גם תכניות הקשורה ותאורה לאורך אכביסיים, כולל החוסר לסכרז, כדי לאפשר ביצוע העבודה עד למועד האיכלוס הקרוב (אפריל 1982).
4. קבלנו תכנית סמ. א/80/10 - האורה צומת זמני לכביש יריחו, אולם חסרים פרטים, האור התכני זכתב חסריות.
5. לסיסולך אודה.

מכבוד רב,

6/11 ק.א.  
דוד קוברית

התקבלו  
ה"ח ל. קוקוס-מנהל המה' השכנית  
ג. אנבל-מנהל מחוז ירושלים  
ג. חובסלד-ראש צוות הקמה. ✓

SECRET

SECRET  
CLASSIFICATION: CONFIDENTIAL

SECRET  
CLASSIFICATION: CONFIDENTIAL

SECRET  
CLASSIFICATION: CONFIDENTIAL

SECRET  
CLASSIFICATION: CONFIDENTIAL

SECRET  
CLASSIFICATION: CONFIDENTIAL

SECRET  
CLASSIFICATION: CONFIDENTIAL

SECRET

SECRET  
CLASSIFICATION: CONFIDENTIAL

SECRET  
CLASSIFICATION: CONFIDENTIAL

شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة

JERUSALEM DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD.

TELEPHONES

282335 / 6 / 7 - 287775

P. O. Box 19118 - Jerusalem

Cables: Electric Jerusalem

Telex 26352

Our Ref. 39/10/5 - 1209

هاتف

٢٨٧٧٧٥ - ٧ / ٦ / ٢٨٧٧٧٥

ص. ب. ١٩١١٨ - القدس

برقيا، الكتيوك - القدس

تلکس ٢٦٣٥٢

اشارتنا

Date 1.9.1981 التاريخ

Ministry of Housing,  
23- Ben Yehuda St.,  
Jerusalem.

Dear Sirs,

SUPPLY OF ELECTRICITY TO KHAN EL-AHMER AREA  
JOB NOS. 517/81- 526/81

This is to refer to your letter dated 8.4.1981 regarding the supply of electricity to buildings 1-32, 401-410+841, 535-560, 412-414 and 601-645 at Khan El-Ahmer and to inform you that the estimated costs of electricity supply to these buildings amounts to IS. 10376305.91 as detailed in the attached invoices.


However, the following clarifications should also be noted :

1. The main 33 KV substation and other transformers rooms should be built by your contractors according to our plans and specifications.
2. The costs of excavation for the electric cables in this area are included.
3. V.A.T. is not included in the invoices, but will be sent to you according to your payment in a separate invoice.
4. The above costs are based on the August 1981 price list and will be adjustable thereafter according to the price list on date of your payment.

Kindly arrange to pay the above amounts in order to enable us to start the work.

Yours faithfully,

Enc. Invoices

  
Anwar Nusseibeh  
Chairman/Board of Directors  
Board of Directors

MH/ZW/10..

1107/1

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

רח"בזל 6/17, באר-ישבע 84288, טל. 33825, ת"ד 7001, באר-ישבע 84241

*[Handwritten signature]*

26,8,81

לכבוד  
מר טעה קוטיבסקי  
רח"ב ספילת ישרים 12  
ירושלים - 94 584

א.ג.א

הודו: פעלה ארומים-מערכות חסמל, תקשורת, האורה

1. בפגישת שהקיימת באחר ביום 11.8.81 סוכם כי העכיר אלינו חכ' חסמל, האורה, תקשורת, מאחר ותכניות אלה טרם הוכנו, סוכם איתך ביום 24.8.81 כי התכניות יועברו עד 30.8.81.
2. הגך מתבקש להכין תכניות תקשורת, כתבי כמיות דפרטים למי החלוקת הכאה: מכניס, כבישים א-ב, כביש ד, כביש ג, כל התומר יוכן בחומר לכבודים נפרדים, בפגישת אחרול עם מר שלמה ויגור משרד התקשורת נספר לנו כי סיכסם עמו כל הפרטים להשלמת תכנון התקשורת, נק' החציה בכביש א' לכוון המארק היא נק' 20 + 10 מטרים.
3. הגך מתבקש להעכיר למר סוטספת סוכות חסמל המדרחיה תכניה חסמל למכנון ה-4 קונכנציונלי ולמכנון ג-8-א.
4. הנצי' להביא לידיעתך כי נק' חיבור החסמל הרצויה למכנה צורה התקמה היא נקודה 17 בכביש ב', זאה מאחר ועבודות הפיתוח יושלסו מוך חודש דהחיבור הנקודה 17 בכביש ב' למכנה לא יגרום לעיכובים או נזקים כלשהם.
5. הגך מתבקש להעכיר אלינו חכ' האורה מאושרות של צומת בניסת לצורך עריכת מכרז. (עוד מערכות).

בכבוד רב,  
1/2/81  
דור זוכדיה

העתקים:  
ח"ה ל. קוקוס-ס"ט מנחל חמ"ה תכניה  
ג. אנבל - טהודס טחוז ירושלים.

1968, 28

18.00.00

1968  
100  
100

100

100

100

100

100

100

100

100

מדינת ישראל

11/24/81

נהול, תאום ופקוח בע"מ  
בארשבע, רח' רמב"ם 20, טל. 78502, ת.ד. 7001

**יהל**

20.8.81

בארשבע

הפרויקט

370

דיון מס'

דף מס'

מערבית הטל באחר 02

הנושא :

מטרי חברת החשמל המזרחית

25.8.81

באריך

החסיים ב

נוכחיים :  
ח"ח מבצר, סוסטמה-חברת החשמל המזרחית  
ג, דוד-מחנך הטל מחוז  
כורברג-מחנך מבנן ג-6  
י, דראי-ניהול פרויקט

לטיסול		ה ה ל ט ה	הסעיף	מס' כד'
מס	תאריך			
		חברות החשמל בשביליט של המבנן הנ"ל בקנ"מ 1:900 נספרו לחברת החשמל (זאת בנוסף למכ' בקנ"מ 1:250).	מבנן ג-6	1.
דראי	27.8.81	מ סוסטמה מבקש חכ' החמל חיצונית של המבנן הנ"ל.	מבנן ג-4 קונסטרוקציה	2.
דראי	26.8.81	א, מבדי לחסוך זמן שרשט מבקש מר סוסטמה סמי פיהוח של המבנניט (עד לטוקו סיכרש זה נספרו לידיו החכניות המבוקשות).	כללי	3.
סוסטמה	20.8.81	ב, המבננות למעלות יובטו למחנכ"ש עד סוף שבוע זה.		

חפוצה לנוכחים י

ח"ח קוקוד, קוטינסקי  
חובמלר

סועד הישיבה הבאה :

רשם : יומי דראי



יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

רח' בול 6/17, בארשבע 84288, טל. 78349, ת"ד 7001, בארשבע 84241

1.9.81

לכבוד  
מר עבדול רחמן  
חברת השמל מזרחית  
רח' צאלה ארין 15  
ירושלים

א.נ.י.

הנדון מעלה אדומים - אחר 04

מזרף כזה מכניח כלליה של אחר 04 במעלה אדומים  
הכוללת אינפורמציה של מספר יחידות דיור והחכרות הכונות.

בכבוד רב,

א/י ג.נ.י.

ג/דוד עובדיה

העמקים:

- ח"ה ל. קרוש-מנהל המח' הטכנית
- ג. אנבל-מתנדס סחוד ירושלים
- ג. חוכמלד-ראש צוות הקמת. ✓

X



111

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

11.1.1

111  
111  
111  
111  
111

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

111

111

111

111

111

111

111

מנהל מכבי"ם תל אביב תש"א

יהל

נהול, תאוס ופקוח בע"מ  
רח' כול 6/17, בארשבע 84258, טל. 78349, ת"ד 7001, בארשבע 84241

20.8.81

לכבוד,  
מר בן ציון קריגר  
המלך עבודות ציבוריות  
רח' לינקולין 3  
תל - אביב.

א. ג.

הנדון: - צומח כניסה למעלה אדומים.

1. נצי"ב מחברו של מהנדס המטמל המהודי על משרד השכון, מר אנגל, הסתריע בדבר הצורך ברטזוריט בצומח הכניסה למעלה אדומים.

2. מחחר שהצומח תוכננה על ידכם, אבקשכם לצדוק הנושא.

בכבוד רב,

דוד לובדיה.

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| - מנהל המח' הטכניה משתבי"ט י-ם | העתק: ה"ה ל. טוקוס |
| - ר' צוות הקמה, משתבי"ט י-ם    | ג. הוכפלד ✓        |
| - מהנדס כבישים משתבי"ט י-ם     | א. זילבר           |
| - מתכנן כבישים                 | ג. טילרני          |
| - מהנדס מטמל משתבי"ט י-ם       | ג. אנגל            |

X

100

W. C. ...  
1000 ...

1905

RECEIVED  
...  
...

SKIN

...

1. ...

2. ...

...

...

...

X

*מס' 44  
תאריך*

משרד התקשורת

משרד השיכון והבינוי

שם השולח: **ר"ח נצ' יהודה 23**  
 מענו: .....

מספר מיוזרי		ZCZC
ע"י	מיקב בשעה	
ע"י	שודר בשעה	
אל	מספר מקורי	
מרכז יעוד	מרכז מוצא	עדיפות IL

מברק רשמי

המס'ר	הוראות שירות	שעה	האריך	מספר המלים	המס'ר	
					א"י	ל"י
	ETAT GOVT					
	רשמי					

התמסר בית הדואר

מנהל חברת החסכל המזרחית, סר א. נוסיכה

- 1) סם הנמען.....  
 2) הרחוב ומס' הבית.....  
 3) מקום הייעוד.....

ר"ח צאלח אדין ירושלים  
 ירושלים

למרות ההכסחות טרם היהחלחם ככיצוע העכורה מעלה ארומים, עד היום לא

הונשו החשבונות על אף בקשותנו, אנו מכקסים היהערכותך לזירוז וקידום העכורה

ככבוד רב  
 רינה זמיר  
 ס.מ. מנהל המחוז

העמק: סר ל. קוקוש,  
 סר ג. אנבל.

*א.מ. ח.מ.א.ל*

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ  
בארזשבע, רח' רמב"ם 20, טל. 78502, ת.ד. 7001

364

הפרויקט

פעלה ארזשים

דיון מס'

13.8.81

בארזשבע

1

דף מס'

מקורות חטמל, האורה והקטורת

הנרשא :

11.8.81

אמר

כתאריך

התקיים ב

נוכחים :

ה"ח ג. אינבל-מהנדס מהנדס ירושלים  
ד. גילה-מהנדס חטמל מהנדס  
ה. קוטינסקי-מהנדס יועץ חטמל  
ד. קובדיה, י. ראי-מיקור

לסיסול		ה ח ל ט ה	הסעיף	מס' סד'
מס	תאריך			
		נטמרה לנוכחים רשימה נושאית דחופים לסיסול.		
			<u>האורה בכבישים</u>	
		זקבע כי מיקור החולקה יקשה באופן אלוטי.		1.
		האנטנה חמוקט על צב מבנה צורה החקפת.		
		לוח המיקור ימוקט בחדר הסועצה המקומית.		
		מר קוטינסקי יכין חוסר למכור האורה בכבישים		2.
		כמורה ברשימה הנ"ל.		
		מר קוטינסקי יכין הכניח האורה כשבילי קרוגית		
		כמורה ברשימה הנ"ל.		
			<u>הקטורת כללי</u>	
		הכניות הקטורת לביצוע מאוטרות עלי כל הגורמים		1.
		תובטנה ער		
		יש לקבוע זק' תציה בכביש א' (ליד הבנון ה-4).		2.
		מר קוטינסקי יתאם עם סתכנון הבנון ג-3 כניסרת		3.
		הקטורת.		

2/...

מועד הישיבה הבאה: \_\_\_\_\_  
 רשם: \_\_\_\_\_  
 תפוצה לנוכחים ו: \_\_\_\_\_



לטיסול		ה ח ל ט ה	הסעיף	מס' סד'
שם	תאריך			
קוטינסקי		סאור זמרס הושלמו הכניות הפארק יקבע בשלב זה קו ללא הוא מרזייק.		4.
קוטינסקי		מר קוטינסקי יפסוד לפר אנבל הצעות לסיקום טלפונים ציבוריים.		5.
אנבל		מר אנבל יראג לאיטור הטלפונים הציבוריים במסרד החקטורה.		6.
			<u>השמל כללי</u>	
		מר קוטינסקי מוריע כי לפי מיטב ידיעתו טרם החלת חכרה השמל המזרחית בהכנת הכניות עבודה לביצוע הרטם.		1.
			<u>מבננים</u>	
		<u>האורה</u>		1.
קוטינסקי		א. על פי הנחיות המחוז, יתוכננו עמודי האורה בפרתקים טל 25 מ'.		
		ב. הפיקוד על האורה הקרונית ישולב עם הפיקוד על האורה ככבישים.		
		ג. מר קוטינסקי יכין לעמודי האורה כטכילי הקרונית.		
			<u>השמל</u>	2.
קוטינסקי		א. מר קוטינסקי יתאם עם מתכנן מבנן ה-4 קונבנציונלי סיקום פילרים לאורך כביט ג'.		
			<u>חקטורה</u>	3.
קוטינסקי		א. מר קוטינסקי מוריע כי חכין הכניות חקטורה חדשה במבננים (על פי השיטה החדשה) החומר יוכן לביצוע כאמור ברשימה הנ"ל.		
		3/...		

תמונה לנוכחים ו'

מועד הישיבה הנאה:

ר ש מ:

177

THE NATIONAL ARCHIVES

1000 1000 1000 1000 1000 1000

NO	DATE	DESCRIPTION	CLASS	NO
1		...		
2		...		
3		...		
4		...		
5		...		
6		...		
7		...		
8		...		
9		...		
10		...		

...

...

...



3

דף מס' \_\_\_\_\_

לטיסול		ה ח ל ט ה	הסעיף	מס' סדר
שם	תאריך			
			<u>האורה צומת בנימין</u>	
		לכרזה זמניות הצומת הוחלט לבצע האורות.		.1
		הכניות האורה והחכנה לרמזורים, כפי שאושרו ע"י		.2
קוטינסקי		ט.ע.צ., יועברו לניצוח (10 מערכות הכניות).		
		מר אנגל מכקט לבדוק אפשרות לחתקין רמזורים בצומת		

תפוצה לנוכחים רח"ת

א, גדלביץ/מוהל התא' הטכנית

ג, מוכמלר-ראש צוות הקמה,

מועד הישיבה הבאה:

רשם: \_\_\_\_\_

177

א"י תרפ"ח, יום חמישי, כ"ב אלול, תרפ"ח  
1007, ת.ר. 1007, ת.ר. 1007, ת.ר. 1007

ת.ר. 1007

מס' דף	תאריך	תיאור	מחיר
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			

Barcino Onion  
AIR MAIL

מס' דף: _____ תאריך: _____	מחיר: _____ שם: _____
-------------------------------	--------------------------

למנהל

12 באוגוסט 1981

לכבוד  
חב" ושמל המעורבות  
ח.ד. 19118  
ירושלים

2.2.81

הגדרת המסלול לראש העלה ארמית

ב 8.4.81 העמנו המסלול ל-1500 יחידות דיור וסדרת צנור, בחור הב"ל.

העברנו למביתכם את כל הדינים להכנתו ובצורה המבדלת, כמו כן הודענו על  
סודת האכלוס למספרת 1/1/82.  
המסלול לבני המסלול למספר הב"ל.

במהלך הולק מהמבנה רחמלים מוכנים, ורמת החילום במספר המבדלת, אנו מבקשים  
צדק והאליכיות לבנות העבודה.

כמו כן נא להעביר לנו בהקדם האפשרי לוח צמנים של בעד פנדרותיכם היומיום  
למספר האכלוס, והיבנו ל-1,1,82.

לכבוד רב

רינת צמיר

ח"ת מנול חודו ל"מ

יוני 1981

המסלול

- ס"ד. חניכ סודר תרבותייה - המעורבות על עניני המסלול
- ס"ל. מורט - מנול המעורבות המבדלת
- ס"ד. פנבריה - מנול המעורבות
- ס"ג. המכאלד - ראה צורת המעורבות
- ס"ג. מנול - מנול המעורבות המבדלת

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text, possibly a section header.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text at the bottom left of the page.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.


מאגן המגן

יג טאב תשמ"א  
13 באוגוסט 1981

לכבוד  
מר ד. פובדיה  
מנהל פרויקט,  
מעלה אדומים

הודעה: צומח כניסה למעלה אדומים

כידוע לך היים חכרון מאמר מ"א מע"ץ לתאורה ורמזור בצומח.  
לפי מיטב ידיעתי אין אסור וסכום לבצע ורמזור בצומח.  
הנני רואה צורך חיוני ברמזור בהתחשב בכביש שרמתי לכיוון  
המקום ריחוף ובג התנועה סוואת דמיונה, היציאה מהעיר לכיוון  
ירושלים תהיה מסוכנת, ומעדיף לפורענות.  
על מנהלס התנועה והכניסה לתח את רשום לפעמס והנרצה והאפשרויות  
באסור לפעל.  
בא מפורך.

מכבוד רח  
  
ג. אבנל  
מנהלס המעל מחוזי

הערה:  
מר ל. הוקוס מנהל המולקה האכבית  
מר ג. הוכפלר ראש צוות הקמה  
מר זלכיר מנדס כבויזים מחוזי

Handwritten scribbles in the top right corner.

1954

1954  
1954  
1954  
1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

9.7.81

לכבוד  
מר מ קוטניבסקי  
מהנדס השמל  
מטילת ישרים 12  
ירושלים

א. ג.

הנדון: מעלה אדומים - האורה צומת הכניסה

בעקבות שנויים צפויים בצומת הכניסה למעלה אדומים הנובעים משנויים בכביש הכניסה הצפוני שוחחתי עם מר אהוד חייך על האפשרות לדחות את בצוע האורה כדי להמנע מעבודות מ וחרות.

בסיחה הוחלט שמאחר שבצוע הצומת הטופת יושלם בהתאם ללוח זמנים משוער שערכנו רק בעוד כשנהיים הוחלט לבצע האורה הכרות בצומת הנוכחית על פ אשור מ.צ. וזאת מאחר שהאכלוס צפוי בעוד כשנה.

לפיכך, אבקש לבוא בדברים עם מ.צ. מתוך הגמה למצטם את תיקף האורה למינימום הכרות.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

מיים מנהל מעוז י-ם  
מנהל המח' הטכנית משהביט י-ם  
ר' צוות הקמה משהביט י-ם

העתק: ה"ח א. חייך  
ל קוקוס  
ג. הוכפלד ✓

100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
1100 SOUTH EAST ASIAN LIBRARY  
CHICAGO, ILLINOIS 60607

1980

100  
100  
100  
100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
1100 SOUTH EAST ASIAN LIBRARY  
CHICAGO, ILLINOIS 60607

100

100

100  
100  
100

100  
100  
100



רשימת תאגיד מירום 29,6,81

גורמים: אהרן, אליבזר, בני, ברענן, יוסף, ריבה

1. הרבנות לציון ירושלים - בולב ווארן (1 מרובעים) חוזה לסי והחלפת  
והחלפת כחשב"א.  
יחבש מרד לירון הרבנות וכלליה לצפון י-ס.
2. שוואה - הרבנות לתיכונ מחוזי - ארזות, יב להודיע לכתבון כי תמסר  
הוא כפרישות הארבעה, ומקודים ר"ה במידה נכבדים לשם.
3. רשת המאל בבנישון - סגודת מעלה ארזות.
4. עיר לירון -
  - א. בני יכין מזכר מינה הישע וכיקום לתרבות כמחב ירושלים.
  - ב. בני המדיה יחלו באופן האחד לכתבון ארזי לאורך בניית בית הורדן.
  - ג. בולבא המסר על המי המעבל היירבא - המטה ע"ה המרומ של סמי, בחום דעירה.
  - ד. כחמאי ירזיא מכתב בדבר הורדן בהחמנה הכבבון ב

MEMORANDUM

TO : [Illegible]

FROM : [Illegible]

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text follows, including a list of items or points.]

ת"ת תמוז תרמ"א 20.6.81

בדבר ימז אהרן, אליצבטר, בני, גדעון, יחזקאל, רינה

1. הרגרתה לצדון ירושלים - כולל ראשון (4. מודפסים) תראה לפי ההתפלגות  
התכולה במהב"ס.  
שם מופד לדידן כהרגרתה הכללית לצדון י-ס.
2. תראה - הרגרתה למרכז סחודי - תראה. יש להודיע למחבון כי המסוד  
לא בעדיפות ראשונה. האגודות דר המידה נכבדים לשם.
3. ית המל בגבעון - מסודים מעלה ירושלים. ✓
4. יד לדין -  
בני יכין מזכר בדבר היצו דבי-דין להקפדה כשיחב ירושלים.  
בני ורשיה יחלו באסוף חומר לכבון אזורי לאורך כביש בית חורון.  
בולמת האמר על חצי המעל הירושלמי - חפשי ע"י הארות אל ספי, בחום רצירה.  
ברחמי יוציא יחבב בדבר היודך בהתמטת התכבון ו

X

אשר חתם

ט"ז בסיון תשמ"א  
18 ביוני 1981

לכבוד  
מוטורולה ישראל בע"מ  
לידי מר י. גלעד, סעף ירושלים  
אזור החשייה תלמידות  
רחוב הסדנה 93420

א.נ.נ.

הנדון: הצעת מחיר למערכת אלוטית לתאורה רחובה פעלה-אדומים

בהסך להצעתכם אנו מבקשים:

1. עדכון מחיר.

2. החייבות לשרות ובטוח שנהי.

א. אזור הקופה.

ב. מחיר הבטוח השנהי.

ג. אמטורה העמדה חלקים לרשות הרשות המקומית כדי לבצע החלפות PUT IN OUT

ד. של יחידות לצורך החזקה וכו'.

ד. ששן השמן להענות לקריאת הקלה.

לאחר קבלת הנחונים הנ"ל ככתב, נוכל לטול שילוב המערכת מהסוג והסיפור שהוצע על ידכם בחוץ מכרז של העבודה.

כ ב ר כ ה

ג. אגול  
מהנדס השטל מחוזי

העמק:

מר ל. קוקוס, מנהל המחלקה הטכנית

מר ג. הובמלד, ראש צוות התקנה

מר ד. עובדיה, מנהל המדייקט



1938  
1000  
1000

1938

1000

1000

1000

- 1. 1000
- 2. 1000
- 3. 1000
- 4. 1000
- 5. 1000
- 6. 1000
- 7. 1000
- 8. 1000
- 9. 1000
- 10. 1000

1000

1000

1000

1000  
1000  
1000

העתק

אפק המיל

פינאל המסל  
ב' במיון מס' 12.6.81

לכבוד  
סר ד. בולד  
סניף בניד לעניינים מסחריים  
הבנק המסל לישראל בע"מ  
סניף ירושלים  
ת.ד. 185  
ירושלים - 91001

סר בולד המכבוד,

הצדדים על פתח גבירת לעיסוד המדומים  
15.4.81 סוכיון מכבוד מס' 2/3/494 סיום 15.4.81

לסוגה מכבוד הייבני לזכיר כי כעקבות האלות חג"צ בעמידה של הכותב המסל לשמור  
ירושלים בע"מ בדבר הזכרון של חברה זו בשמאי יר"מ, מבדל החזמנה לחקנה היה הצדון  
זה מסים שולטו לכה בנין החמנה זו יוחזרו לשמטיבים בניכוי החזמנה שחזמנה  
במיידין ובמסל כקוד לחזמנה זו.

כבוד רב,  
רם הכינ  
סגן המנהל הכללי  
(המסל)

החוקים המוכ"ל - סניף האגרגיה והחשפית  
היועץ המשפטי -  
סוקות איו"מ קט"מ נמסון, ת.ד. 55 - בית-אל  
סניף תביבוי והאיכון - ת.ד. 1462, ירושלים  
סניף חש"מ - ת.ד. 299, ירושלים (לידי סר עסיה)  
הגרה כלכלית לירושלים - רח' טרי ישראל 12, ירושלים

X

# מדינת ישראל

## משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך: כד' באייר תשמ"א  
28 במאי 1981

מספר:

אל : מר גדעון הוכפלד, ראש צוות קמה  
נ א 1

### הצעה לשטח בנה ביתך בגבעת זאב עבור שרותי חשמל ותקשורת

- (1) משהב"ש יטפל בתאום תוכנית האב של המתח הגבוה הכולל את אזור בנה ביתך.
- (2) הבונים (דיירים) יזמינו את הספקת החשמל בחברת החשמל, חברת החשמל התכנון את רשת ההספקה והחבורים לבתים.
- (3) הבונים (דיירים) ישלמו את מלוא האגרה וההוצאות עבור הספקת החשמל לחברת החשמל ישירות, וכן למשרד הבינוי והשיכון את הוצאות פיתוח הרשת, ובניית מבנה לטרנספורטטור (בסדה ותהיינה הוצאות כאלה).
- (4) לוח הזמנים של ביצוע עבודות חברת החשמל באחריות חברת החשמל.
- (5) תאורת הרחובות { א) תבוצע ע"י משהב"ש  
ב) ע"י משהב"ש על חשבון המשכנים  
ג) ע"י המשכנים או ע"י המועצה או כל האגוד אחר
- (6) קרי סלפונים: א) משהב"ש יעביר תוכנית אב של השטח למשרד התקשורת, ויתאם אתו את תוכנית האב של הקווים הראשיים לאזור בנה ביתך.  
ב) התכנון והביצוע של חבורי הבתים לרשת הטלפונים בהתאם לחוק - ע"י משרד התקשורת והבונים (דיירים).

יש לבאור  
בין האלטרנטיבות

כ ב ר כ ה

א. אנבל  
מהנדס חשמל מחוזי

העתק: מר ל. קוקוש, מנהל המת' הטכנית  
מר ע. סטרנק  
ת"ד 775

X

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET



# מדינת ישראל

משרד השיכון  
מחוז ירושלים

חארץ: כד' באייר תשמ"א  
28 במאי 1981

מספר:

אל: מר גדעון הוכפלד, ראש צוות קמה  
כ א 7

## הצעה לשטח בנה ביתך כגבעת זאב עבור שרותי השמל והקשורת

- (1) משהב"ש יטפל בתאום תוכנית האב של המחוז הגבוה הכולל את אזור בנה ביתך.
- (2) הבונים (דיירים) יזמינו את הספקת החשמל לחברת החשמל, חברת החשמל התכנן את רשת ההספקה והחכורים לבתים.
- (3) הבונים (דיירים) ישלמו את מלוא האגרה וההוצאות עבור הספקת החשמל לחברת החשמל ישירות. וכן למשרד הבינוי והשיכון את הוצאות פיתוח הרשת, ובניה מבנה לטרנספורמטור (בסדה ותהיינה הוצאות כאלה).
- (4) לוח הזמנים של ביצוע עבודות חברת החשמל באחריות חברת החשמל.
- (5) תאורת הרחובות { א) תבוצע ע"י משהב"ש  
ב) ע"י משהב"ש על חשבון המשתכנים  
ג) ע"י המשתכנים או ע"י המועצה או כל האגוד אחר
- (6) קוד טלפון: א) משהב"ש יעביר תוכנית אב של השטח למשרד התקשורת, ויחאם אחר את תוכנית האב של הקוים הראשיים לאזור בנה ביתך.  
ב) התכנון והביצוע של תכורי הבתים לרשת הטלפונים. בחאם לחוק - ע"י משרד התקשורת והבונים (דיירים).

י. א. אבנר  
בין המושבות

ב ב ר כ ה ,

א. אבנר  
מהנדס השמל מחוזי

העתק: מר ל. קוקוש, מנהל הסח' הטכנית  
מר ע. מסטרנק

X

# מדינת ישראל

משרד השיכון  
מחוז ירושלים

תאריך: כד' באייר תשמ"א  
28 במאי 1981

מספר:

אל : מר גדעון הוכפלר, ראש צוות קמה  
ב א 7

## הצעה לשטח בנה ביתך בגבעת זאב עבור שרותי השמל ותקשורת

- (1) משהב"ש יטפל בהז'ם חוכנית האב של המרח הגבוה הכולל את אזור כנה ביתך.
- (2) הבונים (דיירים) יזמינו את הספקת השמל בחכרת השמל, חברת השמל תתכנן את רשת ההספק והחבורים לבתים.
- (3) הבונים (דיירים) ישלמו את כלוא האגרה וההוצאות עבור הספקת השמל לחברת השמל ישירות. וכן למשרד הבינוי והשיכון את הוצאות פיתוח הרשת, ובנית מבנה לטרנספורטטור (כמדה ותהיינה הוצאות כאלה).
- (4) לוח הזמנים של ביצוע עבודות חברת השמל באחריות חברת השמל.
- (5) האורח הרחובות { א) תבוצע ע"י משהב"ש  
ב) ע"י משהב"ש על חשבון המשתכנים  
ג) ע"י המשתכנים או ע"י המועצה או כל תאגיד אחר
- (6) קרי טלפון: א) משהב"ש יעביר חוכנית אב של השטח למשרד התקשורת, ויתאם אתו את תוכנית האב של הקווים הראשיים לאזור בנה ביתך.  
ב) התכנון והביצוע של חבורי הבתים לרשת הטלפונים. בהתאם לחוק - ע"י משרד התקשורת והבונים (דיירים).

ד. אבנר  
בין המלשיטאים

ב ב ר כ ה

א. אבנר  
מהנדס השמל מחוזי

העתיק: מר ל. קוקוש, מנהל המח' הטכנית  
מר ע. מסטרנק  
ז'

# מדינת ישראל

משרד השיכון  
מחוז ירושלים

תאריך: כד' באייר תשמ"א  
28 במאי 1981

מספר:

אל : מר גדעון הוכפלד, ראש צוות קסה  
כ א 7

הצעה לשטח בנה ביתך בגבעת זאב עבור שרותי השמל והקשורה

- (1) משהב"ש ישמל בתאום הוכנית האב של הסתת הגבוה הכולל את אזור בנה ביתך.
- (2) הבונים (דיירים) יזמינו את הספקת החשמל בחברת החשמל, חברת החשמל תחכנן את רשת ההספקה והחבורים לבתים.
- (3) הבונים (הדיירים) ישלמו את מלוא האגרה וההוצאות עבור הספקת החשמל לחברת החשמל ישירות, וכן למשרד הבינוי והשיכון את הוצאות פיתוח הרשת, ובנית מבנה לטרנספורמטור (במדה ותהיינה הוצאות כאלה).
- (4) לוח הזמנים של ביצוע עבודות חברת החשמל באחריות חברת החשמל.
- (5) תאורת הרחובות {
 

א	תכנון ע"י משהב"ש
ב	ע"י משהב"ש על תשכון המשחכנים
ג	ע"י המשחכנים או ע"י המועצה או כל תאגיד אחר
- (6) קני סלפון: א) משהב"ש יעביר הוכנית אב של השטח למשרד הקשורה, ויתאם אתו את הוכנית האב של הקוים הראשיים לאזור בנה ביתך.  
 ב) התכנון והביצוע של הבורי הכתים לרשת הסלפונים בהתאם לתוק - ע"י משרד הקשורה והבונים (דיירים).

י. אזור  
בין האולפנים

כ ב ר כ ה  
*[Handwritten signature]*

א. אנבל  
מהנדס השמל סחורזי

הפקה: מר ל. קוקוש, מנהל הסח' הסכנית  
מר ע. פסטרנק  
ת"י

X

ז' בסיון תשמ"א  
9 ביוני 1981

אל: סר א. תייר, מנהל החנוך

א.נ.ג.

הנדון: השמל למעלה-אדומים

בעקבות החלטת שלטון יוחר משנתיים חכנון, האום, ביצוע חלקי ועוד, להעביר הטיפול לחברה השמל המזרחית, נעשה שיפול נמרץ ומזורז, לאפשר אספקת השמל כפעלה אדומים לקראת האיכלוס.

המצב הנוכחי כדלקמן:

1. אין חברה השמל המזרחית ספוכונת לנצל את קר המחה הגבוה של חברה השמל הישראלית (משרד האנרביה לא נתן חשובה בחקשר לכך וכנראה נמצא בסכוכה).
2. חברה השמל המזרחית וחבר הישוב לקו יריחו.
3. חכניוה חברה השמל הישראלית של הישוב התקבלו בעקרון (עם שנויים קלים ע"י חברה השמל המזרחית).
4. חכניוה חברה השמל כהוך הסכנים אושרו ע"י החברות והסתכננים בחברה השמל (עם שנויים קלים).
5. ההתחכרות לקו יריחו תבוצע כמקביל עם עכודות של חברה השמל כהוך האחר.
6. נתקשרו לאחר שטח להחנת מיחוג ראשיה לישוב, האיחוד נספר לחברה השמל כ-7.6.81 והמקום אושר עקרונית.
7. חכניוה חכנוה טשנה לטרנספורמציה שחוכנוו ע"י חברה השמל הישראלית (35 קקלט) שונו ע"י חברה השמל המזרחית (ל-11 קולט). הסכנים חוכנוו ונמצאים כאישור חברה השמל.
8. הוך חודש יאושר ויוצאו למכרו ולביצוע. סך הכל זמן מסוקר - כ-5-4 חודשים עד 1.10.81.
9. חברה השמל תבצע חיבור האחרים לאיכלוס לאחר גמר ההחנות הוך 5 חודשים.
10. הוך החודש יוגשו חכנווה של העכודות ע"י חברה השמל, ועם גמר החלומים החלו בעכודות כמכנים וכשטח, כהאם לאפשרויות והחקרמה השיחוח.

2/...

אשרתי  
סימל מספר 1517  
בניו יורק  
12.6.81

לוח הזמנים הנ"ל הינו צפוף ביותר כשל הנסיבות הירועות. כדי לאפשר  
עמידה בלוח הזמנים ולספק חשמל לקראת האיכלוס, יש צורך לנקוט בצעדים  
בלתי סגוריים כלהלן:

- א. לקצר את ההליכי החלומים בגזברות לחברת החשמל.
- ב. לדאוג שהחברות ישלמו גם כן חשבוניותיהם מייד עם קבלתם.
- ג. זרזו ההליך מסירת הסכמים לפרנספורמציה לקבלנים, וקביעת פרסיה  
להשלמת מוקדמת של חבנין.

ל י ר י ע ת ן .

כ ב ר כ ה

ג. אנבל

מהנדס חשמל סחרוזי

העתק:

- מר ל. קוקוש, מנהל המחלקה הסכניה
- מר ג. הוכמלד, רש צוות הקמה מעלה אדומים
- מר ד. עובדיה, מנהל הפרוייקט

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025



100.00  
100.00  
100.00

local area.

100.00



לד"ר חנה

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ  
רחוב רמבי"ם 20, טל. 78502, ת"ד 7001, באר-שבע 84 241

1.5.81

לכבוד,	חב' שו"פ ירושלים - וילקנסקי
אשטרום	- י. זסקל
יובל גד	- א. כהן
ר.מ.ט.	- א. טארי
ח"ה י. פולנסקי	
ד. כרמל	
א. ג.	

ח"ה אחים גולדסטיין  
גלעד  
בורג  
פרץ בן גיאת  
א. גנזבורג  
אב - אל

הנדון: - העלה אדומים - ח ש מ ל -

אני מבקש להודיעכם כי אספקת החשמל למעלה אדומים תהיה ע"י חב' החשמל המזרחית.

לפיכך אבקשכם להפנות את מחשבני החשמל שלכם לחב' החשמל הנ"ל לצורך תאום ואשור חכניות החשמל של כל הפרויקטים שלכם במעלה אדומים.

בכבוד רב,

דוד עובדיה.

- העמק : א. הייר - מנהל מחוז י-ם  
ל. קוקוס - מנהל תח"י הטכנית מטהב"ש י-ם  
ג. אנבל - מהנדס חשמל מטהב"ש י-ם  
ג. הוכפלד - ר' צוות הקמה מטהב"ש י-ם  
מ. קרוסינסקי - מהנדס חשמל

177C

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

1964

TO :

ATTORNEY GENERAL  
DEPARTMENT OF JUSTICE  
WASHINGTON, D.C.

FROM :  
SAC, NEW YORK  
RE :  
MURKIN

CONFIDENTIAL - SECURITY MATTER

Reference is made to New York airtel dated 1/22/64 and Bureau airtel dated 1/22/64.

Enclosed for the Bureau are two copies of a report dated 1/22/64 and captioned as above.

Very truly yours,

Special Agent in Charge

- 1 - Bureau
- 1 - New York
- 1 - [illegible]
- 1 - [illegible]
- 1 - [illegible]

X10

דן גרין

מדינת ישראל

משרד השיכון  
מחוז ירושלים

תאריך: כ"ה בניסן תשמ"א  
29 באפריל 1981


מספר:

אל:  
המתכננים, חברות הבניה

א.ג.

הנדון: חיבורי חשמל ליחידות במעלה-אדומים

בעקבות ההחלטה כי אספקת החשמל ליחידות הדיור באחר הנ"ל תסופק ע"י  
חברת החשמל המזרחית, הינכם מתבקשים לפנות לאלתר לחברת החשמל המזרחית  
למהנדס עכדול רחמן בכל הקשור עם חיבור היחידות במעלה-אדומים.

ב ב ר כ ה  


ג. אנבל  
מהנדס חשמל מחוזי

העתיק:  
מר א. גדלביץ, ס/מנהל המחלקה הטכנית  
מר מ. קורטינסקי, מתכנן השטח  
מר ד. עובדיה, מנהל הפרוייקט  
מר ג. הוכפלד, מנהל צוות ההקמה

*Handwritten signature in blue ink at the top of the page.*

ד"ר בנימין תמרי  
8 באפריל 1981

לכבוד  
הוועדה הרושלת המזרחית בע"מ  
רח' גליל 100  
ירושלים.

... 2.

הדיווח השנתי שנכתב על ידי ר"מ 771 - להספקת השל עבוד  
1501 יום יורה כולל תוכנית עבודה בשלה ארבעים.

בהתאם להחלטת הוועדה המרכזית, הוגש פרוטוקול אצלכם ביצוע העבודה הנ"ל לפי  
היגיון כוללת:


152	יה"כ	1/	בית ספר	10-101	211
102	"	2/	בית ספר	10-101	211
199	"	3/	בית ספר	17-101	211
		4/	בית ספר 18 סדרה 4 בני ילדים		
		5/	מסד ביהול		
109	"	6/	בית ספר 1-1/3 (רמ"ה)		
641	יה"כ				

יורה הנ"ל על מידת היעילות והאלימות בהגשת עבודתו כעובד מנהלית ופיקוח  
למסדר.

לכמה מהמקרים הדיווח המפורט על ידי ר"מ אליכם השמנה באמצעות תכנית הבניה  
הכרונה באשר, ופליטים יורה להפיק תוכניתם אליהם יתרון, בהתאם להשפעתיהם.

לואן מידת הבניה על היעילות:

190	יה"כ	1/	היכון והסדרה	101-101	(02)
120	"	2/	היכון והסדרה	101-101	(02)
168	"	3/	ירביל - נד	701-710	(02)
42	"	4/	שיכון והסדרה	היכון והסדרה 4 יורה	(02)
112	"	5/	ירביל - נד	11-18	(04)
89	"	6/	ר"מ " 8	11-18	(04)
721	יה"כ				




ברשותנו חבובו רחוקה ומערכות החימל של יחידות דיוור טבהזמנה, אנו בענין  
כל החכירות הנמצאות ברשותנו לדיווחכם לצורך ביצוע העבודה הרחוקה.  
השירי איכלוס החזים יהיה כ-15.3.20, אנו מקפידים בהקדם פגישה לצורך העברת  
החומר והביעה לזה זמנים לביצוע העבודה לפי סדר העדיפויות על הבניה במסגרת.

נכסד רב

אהוד חייר  
מנול ו רז במרשל

המקום

- מר א. דיגור, מוכ"ל ח"י המיווני דהויכיון
- מר ד. אהרן, מנול שנת המנהל, המנהל, ח"א
- מר ה. חייב, ממוכ"ל מודר האנרגיה,
- מר ד. עמית, מהנדס הארז לחימל
- מר ל. מודר, מנול חס"י החכירות
- מר ג. הוכאל, ראש צוות המנה
- מר ד. פרבריה, מנול הדויות
- מר ג. אבגל, מהנדס החמל המודר.

הפרויקט: מעלה אדן הנושא: חשמל	<b>מ. קווינסקי מהנדס יועץ</b> רחוב מטיילת ישרים 12, ירושלים טל. 226638 - 232986 - ת.ד. 2351
מקום הפגישה: משרד חב' חשמל תאריך: 4.81	ה"ח עכרול רחמן הנוכחים: אנבל בילה קווינסקי
לטפול	חנושא מס'
	<p>הוגשו תוכניות של כל המבנים בשכונה.          הוגשו תוכניות ח"ח הישראלית בצרוף סמי אורגינל</p> <p><b>סוכים:</b></p> <p>א. מתח גבוה - ח"ח חדרוק אשורח אספקה ב- 33 או ב- 11 ק"ו          ב. תחנת טרנס' - התחנות ההיינה בהתאם למתח שיקבע          ג. ח"ח תחנות תוכנית ח"ח במגמה לאמץ אותה.          ד. במבנים - כל המתכננים ימנו לה"ח לקבלת אישור.          במבנים בהם השתמשו בחיבור סי.אי במקום          פח כמקובל בחברה - יאושר השימוש בסי. אי</p> <p>ה. פגישה - סוכים שתערך פגישה עם קווינסקי ביום 23.4.81          לדיון ספורט</p> <p>יציאה לשטח יחד עם מנהל הפרויקט ביום שני בשעה 10.00</p> <p style="text-align: center;">   <u>ד ש מ</u>          קווינסקי       </p>
תפוצה: נוכחים - י.ה.ל.	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RECEIVED  
DATE

TO  
FROM

BY  
DATE

NO.


DATE

NO.

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*








מיוזמו ומוקדו ומוקדו ומשכנה הישגל אל יחידות דור המהמנה, אנו בענין  
 כל המכונה הממשלית, מרדוקנו לרדוקנו למען מיעוט המכונה הרדוקה.  
 השיך איכילוס המכונה יהיה כ-15,3.00, אנו ממשיים במדע מנייה לצורך המכונה  
 המוקד המכונה לוח המנייה למימוש המכונה למי מרדוק המכונה אל המכונה במסע.

מכונה רב

אחד מייך  
 מוקד המכונה במדע

המכונה

- 1. א. וייז, מוקד המכונה, המכונה
- 2. ב. מוקד, מוקד המכונה, המכונה, מ"א
- 3. ג. מוקד, מוקד המכונה, המכונה
- 4. ד. מוקד, מוקד המכונה, המכונה
- 5. ה. מוקד, מוקד המכונה, המכונה
- 6. ו. מוקד, מוקד המכונה, המכונה
- 7. ז. מוקד, מוקד המכונה, המכונה
- 8. ח. מוקד, מוקד המכונה, המכונה
- 9. ט. מוקד, מוקד המכונה, המכונה
- 10. י. מוקד, מוקד המכונה, המכונה



ד"ר מנחם

לינת פנחל המנוח  
כ"ג בטבת תשל"א  
6 באפריל 1981

סיכום ישיבה בנושא השיל - מעמד אדומים  
התקיימה ב-6.4.1981

השתתפו: א. חזיר, ר. זפיר, ל. פוקס, ג. אנגל, נ. דפרי, ד. פובדיה, ג. הוכפלד.

השתתפו: א. חזיר, ר. זפיר, ל. פוקס, ג. אנגל, נ. דפרי, ד. פובדיה, ג. הוכפלד.

היה יריד קטן בי על פי המידות המכיל כחצית עם מכיל מידר האנגליה,  
עלגה לזכרה ליחידה הממשל הירושלמי לחבון זילבא עם הממשל כחצית השיר  
מעלה אדומים.

הכרת הממשל הירושלמי הממשל לקבל את החבון זילבא כחצית לזכרה  
התקיימה ב-6 באפריל 1981.


היה הממשל הממשל הירושלמי זכרה עליו הירבה האיראליה.

הכרת הממשל הממשל הירושלמי זכרה עליו הירבה האיראליה.

היה הממשל הממשל הירושלמי זכרה עליו הירבה האיראליה.

ד"ר מנחם

X



לשכת מנכ"ל

לשכת מנכ"ל  
ב' בניסן תשמ"א  
6 באפריל 1981

סיכום ישיבה בנושא חשמל - מעלה אדומים  
מתקיימת ב-6.4.1981

השתתפו: א. חייר, ד. זמיר, ל. קוקוס, ג. אנגל, ב. דביר, ד. עובדיה, ג. הוכפלד.

מר חייר מודיע כי על פי הנחיית המנכ"ל בתאום עם מנכ"ל מערך האנרגיה, עלינו לפנות לחברה החשמל הירושלמית לתכנון ולבצע את החשמל בתחום העיר מעלה אדומים.

חברת החשמל הירושלמית התבקשה לקבל את התכנון הסיום ולבצע בהתאם ללוח הזמנים עד איכוס העיר באפריל 1982.

כו החשמל הראשי מירושלים יבוצע ע"י החברה הישראלית.

בנושא יחואם ויטופל בצורת בהשתתפות ה"ה קוקוס, אנגל, עובדיה והוכפלד.

כן התבקשה החברה הירושלמית לתכנן חשמל לבניין.

דו"ס: בצפון הוכפלד



THE FIRST REPORT OF THE  
COMMISSIONERS OF THE  
LAND OFFICE

Presented to the House of Commons  
in the year 1831

By the Commissioners of the Land Office,  
in compliance with a Resolution of the House of Commons,  
passed on the 17th of February 1831.

LONDON: Printed by W. Clowes and Sons, St. Paul's Church-yard, 1831.

Price 1s. 6d. per copy.

By the Commissioners of the Land Office,

in compliance with a Resolution of the House of Commons,

THE SECOND REPORT

of the  
COMMISSIONERS OF THE  
LAND OFFICE



חברת החשמל לישראל בערבון מוגבל  
THE ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LIMITED

JERUSALEM DISTRICT

כתובת נא לחיוב

10/1/85

מכתבו מס'

כ' באדר תשמ"א

ירושלים 24 בפברואר 1981

מחוז ירושלים

רחוב דוד המלך 7

טל. 22534

פ.ד. 185

אנא א.א. גייר!  
אנא א.א. קוקול!

אשתדל אבכם מוכן  
אנוג הרבה

לכבוד  
מר מ. קוסינסקי  
רח' מסילת ישראל 12  
ירושלים 91022

בברכה  
א.א.

הנדון: פעכרים לכבלי חשמל - מעלה אדומים

!!! אנו חוזרים על הודעתנו הרבות למשרד העכוון שאין לנו כל הזמנה לאספקת חשמל כאזור מעלה אדומים ואין לנו כל רשות לחת אספקה במקום.

!!! אם העבודה היתה מבוצעת על ידינו היינו מניחים צנרת כפי שמופיע בחוכנית שהועלרה אלינו כולל החקונים שתוקנו על גבי החוכנית.

רצ"ב חוכנית מתוקנת וחחומה.

נא להעביר אלינו 2 עותקים מחוקנים מחוכנית זו.

מכתב  
ד"ר מ. מ. מ. מ.

בכבוד רב,  
חברת החשמל לישראל בע"מ

: א.א.  
אינג' י. אללו  
מנהל מחלקת תכנון רשת

העקף: תכנון רשת 2.

הדוק א.א. הוכפא  
א.א. ז. ז. ז. ז. ז. ז. ז.

חב/אי

כ' באדר א' תשמ"א  
5 בפברואר 1981

אלו: מר א. וינר - סנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

הנדון: אספקת השמל במעלה אדומים

כחאריך 17/1/79 סוכם בישיבה עם השר מודעי וסנכ"ל המשרד בשיחוף עם חברת  
ההשמל הישראלית ומפקדת איוש:

1. חברת ההשמל הישראלית חבנה קו סחה גבוה עד סעלה אדומים, עבודה שטרם  
הוחל בה.
2. תוך שנה התקבל החלטה איזו חברת השמל ישראלית או מזרח ירושלמית תבצע  
את רשתות ההשמל ותחלק הזכר ליחידות הדיור.
3. כינחיים על משרד הבינוי והשיכון, להזמין בחברת ההשמל הישראלית, את  
הכנון מערכות ההשמל בעיר, וחבור הכתים כלי התחבורה הכרת ההשמל הישראלית  
לביצועם.

מחאריך ההחלטה עברו שנחיים ואין כל אפשרות לבצע את קוי ההשמל בתוך העיר.  
יש להתחיל בביצוע העבודות, הכוללות את תחנות הטרנספורמציה, קוי סחה גבוה,  
רשתות סחה נסוך ראשיים וחבור הכבלים אל הכתים ומערכות הכרת ההשמל בתוך  
הכתים סיר.

אין לקחת בחשבון אפשרות אספקת השמל ע"י גנרטורים, מאחר ואת המערכות סחוץ  
להחום הבחית על הכרת ההשמל כל שהיא לבצע כלפדיה עם הציוד התקני והספציפי  
שלה.

סיותר לתאר את הסיכון של המעלה רשה השמל ע"י גנרטורים למאות יחידות דיור  
בעה וכעונה אחת כאשר הכרות ההשמל סחוץ לחסונה.

המשך הקיטאון לא יאמשר את ההחלטה אכלוס העיר באפריל 1982, כפי שהתחייב המשרד  
לקונה הדירות כסקום.

ב כ ר כ ה  
אהוד קציר  
מנהל סחוץ ירושלים

העמק: מר ג. הוכפלד - ראש צוות התקמה  
מר ג. אנול - מהנדס השמל סחוץ  
מר ד. עזריה - מנהל הפרויקט

... ..  
... ..  
... ..

... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

36  
10/7

דיון מס' 304 **הפרויקט** מעלה עדויות בארשבע 1.2.01

דף מס' \_\_\_\_\_

הנרשא : כביש הגישה  
התקיים ב : ב א ח ו  
כתאריך : 20.1.01

**נוכחים :** ה"ח א. דימנט, קורן עמרם - מ.ע.צ.  
מ. סוקולובסקי, זלצמן - יחידת הבטוח  
מילטשיין - משרד השולט  
ד. עובדיה, ל. לזר - נהול פרויקט

לטיסול		ה ה ל ס ה	הסעיף	מס' סד'
שם	תאריך			
מילטשיין	3.2.01	מעביר המים יבוצע בחתך ארגז. מר מילטשיין יעביר לה.ע.צ. חכניות וכתבי כמות לבצוע המעביר לצורך פרטום מכרז עד	<u>מעביר מים בנקודה 393</u>	1.
מילטשיין	30.1.01	יבוצעו הצנורות כסוף להנחיות מר סוקולובסקי. יש להעביר הכמות וסוג הצנורות טלפונית לה.ע.צ. עד	<u>מעבירי מים אחרים</u>	2. א
מילטשיין זלצמן		א. שמועי החירה בקירטון יבוצעו 1:3 באזורים בהם החמירה בסדר גודל של 30 מ' הבוצע בדיקה מדויקת בשטח ע"י מודד בלווי מר זלצמן כדי לודא באם הקרקע היא קירטון. במקרה כזה יתנו הנחיות אחרות	<u>שמועים בחמירה</u>	3.
		ב. שמועי החמירה בגיר יבוצעו בשמועים של 1:3 במקום 1:6 על פי הפנחיות וזאת בהתאם לבקשת מ.ע.צ. כדי לפטט ולהוזיל הבצוע		
		יש לבצע מלוי מהודק בואדי עד מעביר המים באופן שיושטרו מרחבי עבודה לבצוע מעביר המים בחתך 393 שמוע המלוי יהיה 1:1.5	<u>מלוי הוואדי</u>	4.
מילטשיין		יש להטלים את שטון חואי הכביש כולו עד גבול השטח של עיריית ירושלים ולמוטרו לה.ע.צ.	<u>מדירות</u>	5.

מועד הישיבה הבאה : \_\_\_\_\_  
 רשם : \_\_\_\_\_  
 חפצה לנוכחים וי : ה"ח א. חייר, קרן רום, ל. קוקוס  
 מורשטיין, א. גדלניץ, א. זילבר, א. הוכפלד



30.10.80

בארשבע

מעלה אדומים.

**הפרויקט**

277

דיון מס'

דף מס'

הנרשא : החמל.

19.10.80

כתאריך

חב' החמל י-ם.

התקיים ב

נוכחים : ה"ח סגור, קוורמן, בולר, קמין - חב' החמל.

א. הייר - מ"מ מנהל החמל.

ג. אנבל - מהנדס חמל מחוזי.

ג. הוכפלד - ראש אגף הקמה.

ד. עובדיה - מנהל הפרויקט.

לסיסול		ה ח ל ס ה	הסעיף	מס' סד'
מס	תאריך			
		המגישה זומנה ע"י משרד המכון כדי להחליף סידע כנושא קו החמל הראשי ברמה החמל הישיר ולוחות זמנים, זאת לאור העובדה שבימים אלה נמכרות זירות המעלה אדומים.	כללי	1
		א. חזרה החמל של משרד המ"ח נמצאת כבר באוצר ויש לצפות לבצוע החמל לקראת סוף חודש אוקטובר. במרה החמל לא יבוצע באוקטובר יחולו עכובים נוספים ובר שלול לרבות אח מועד החמל.	קו החמל מירושלים	2
		ב. בגלל התנור בבצוע הקו מירושלים ג' ומועד גמר התחנה ירושלים ד' שיהיה בעוד כחצי שנה, בודקת חב' החמל הממרה לבצע קו לאורך כביש הגישה מהר הצופים.		
		ג. מועד גמר הכנון צפוי של הקו מירושלים ד' יהיה בעוד כחצי שנה.		
		ד. הקומה הבצוע מוערכת ע"י המ"ח החמל כ- 8 חודשים.		
		א. מקום החנות המרנספורמציה מאושר ע"י חב' החמל ומקובל גם על המהכננים.	תכנון תרמה	3
		ב. תכנון תרמה יושלם לפי הערכת מר קוורמן בעוד כחודש.		
		אין מלב זה האלמט לבני החברה שתבצע ותממן החמל.	בצוע תרמה	4

2/..

הפוצה לנוכחים ד'

מועד הישיבה הבאה :

רשם :

17

מ"צ בן נדבון מנחם, תלמוד

1007 ת.ר. 52205 - 1007 ת.ר. 52205

מ"צ: 17

מ"צ: 17

מ"צ: 17

מ"צ: 17

מ"צ: 17

מ"צ: 17

מ"צ: 17

מ"צ: 17

1. מ"צ: 17

2. מ"צ: 17

3. מ"צ: 17

4. מ"צ: 17

מ"צ	מ"צ	מ"צ	מ"צ	
			מ"צ	מ"צ
1	מ"צ	מ"צ		
2	מ"צ	מ"צ		
3	מ"צ	מ"צ		
4	מ"צ	מ"צ		

מ"צ: 17

מ"צ: 17

מ"צ: 17

מ"צ: 17

2

דף מס'

לטיסול		ה ח ל ט ה	הסעיף	מס' סד'
שם	תאריך			
		<p>א. כירוע נבנות היום במעלה אדומים כ-900 יח"ד כאשר חשנה מתוכננות לבניה כ-400 יח"ד נוספות.</p> <p>ב. כ-320 יח"ד מתוך ה-900 הוצאו למכירה וצפויות לאכלוס בנובמבר 81.</p> <p>ג. יתרת הדירות יושלכו ויאוכלסו במהלך המחצית הראשונה של שנת 1982.</p>	לוחות זמנים	5
		<p>לאור התנונים דלעיל, נראה כי אם יתקבלו ההחלטות במועד, קיימת אפשרות טרם השלל וכן השלל מירושלים יושלכו, באופן שנתן יהיה בנובמבר 81 לספק השלל לבריכגים.</p>	סכום	6

מועד הישיבה הבאה:

דוד קובזיה.

ר שם:

תמונה לזכאים ו' ח"ה ל. קוקוס, ב. דביר,

א. גולביץ.





M. QUATINSKY, CONSULTING ENGINEER  
ELECTRICITY, LIGHTING, ELEVATORS

מ. קוויטנסקי, מהנדס יועץ  
חשמל, תאורה, מעליות

REF

111896

DATE

21.10.80

לכבוד

מר דוד עובדיה

י.ה.ל.

רמב"ם 20

באר-שבע

א.ג.א.

הנדון: תחנות טרנס' - מעלה ארזים  
מכתב 15.10.80

מיקום התחנות אשר עקרונית ע"י ח"ח .

יש להגיש לחברה הכנון מפורט לסט קבלת אישור לגבי כל התנה

והתנה .

בכבוד רב,

משה קוויטנסקי  
מהנדס יועץ

- הקק"ח ח"ח הייר - ס"ט מנהל המחוז
- ל. קרוט - ס"ט מנהל סח' הסכנייה
- ג. אנבל - מהנדס חשמל מחוזי
- ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה .
- א. קאופמן - יהלום/צור .

משרד החשמל  
1021226233

SECRET

MA. OUBANSKY, BORN [illegible]

SECRET

SECRET

SECRET

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. 5090

נהול, תאום ופקוח בע"מ

בארשבע, רח' רמב"ם 20, טל. 78502, ת.ד. 7001

יהל

משרד הבנוי והשיכון  
מחוז ירושלים  
צוות הקמה מעלה אדומים

15.10.80

*לשר*

לכבוד  
מר מ. קוטינסקי  
הוד 2351  
ירושלים

א.ג.

הנדון: מעלה אדומים - מקום התנזות טרגספורמציה

ביום 7.10.80 נמסרה לכם תכנית כללית של מעלה אדומים עליה מסומנות התנזות טרגספורמציה מאושרות מבחינת מקום ע"י מהכנן התנזות.

נא הודיעונו אם מקומים אלה מקובלים סופית על גב' המשל כדי שנוכל להוציא התנזות לתכנון ספורט. (הקמדה, התנזות אדריכלי וטחוח).

בכבוד רב,

דוד קוברית.

התקן

- ה"ח א. תייר - מ"מ מנהל המחוז.
- ל. קוקוט - מ"מ מנהל מח" הסכנית.
- ג. אנבל - מהנדס המשל מחוזי.
- ג. הוכמלר - ראש צוות הקמה.
- א. האוסמן - יהלום/צור.

1007

1007 A. P. 15802, 1007 B. P. 15802, 1007 C. P. 15802

1007 A. P. 15802, 1007 B. P. 15802, 1007 C. P. 15802

1007

1007  
1007 A. P. 15802  
1007 B. P. 15802  
1007 C. P. 15802

1007

1007 A. P. 15802 - 1007 B. P. 15802

1007 A. P. 15802, 1007 B. P. 15802, 1007 C. P. 15802

1007 A. P. 15802, 1007 B. P. 15802, 1007 C. P. 15802

1007 A. P. 15802

1007

1007 A. P. 15802, 1007 B. P. 15802, 1007 C. P. 15802

- 1007 A. P. 15802
- 1007 B. P. 15802
- 1007 C. P. 15802
- 1007 D. P. 15802
- 1007 E. P. 15802

27,8.80

בארשבע

1

דף מס

הפרויקט מעלה אדומים

260

דיון מס'

הנושא: כללי

24.8.80

כתאריך

התקיים ב: באשר

נוכחים:

- גב' ס. ברזור - פרוגרמה טיסדות צבור.
- ג. אפרתי - יח' פרוגרמות.
- נ. הרטקוביץ - יח' פרוגרמות.
- ה"ח א. הייר - ס"מ מנהל המחוז.
- ל. קוקוס - ס"מ מנהל המח' הסכנייה.
- א. גולביץ - ס/מנהל המח' הסכנייה.
- ג. דביר - מנהל יח' פרוגרמות.
- ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה.
- ד. עובדיה, ל. לונג, י. דראי - נהול פרויקט.

לטיסול

ה ח ל ס ה

הסעיף

ש.ס	תאריך	ה ח ל ס ה	הסעיף	מס'
		<p>חזמנות החכנון לעבודות הבאות יוצאו מיד:</p> <p>א. חטל ואינסטלציה לפרויקט בוכמן קונבנציונלי.</p> <p>ב. חכנון כבישים באור 03.</p> <p>ג. חכנון מים וביוב לאטרים 04,03.</p> <p>ד. חכנון מים ביוב חטל ותקטורת צבורי במסגן ישר.</p> <p>ה. חכנון תחנת שאיבה.</p> <p>ו. חכנון מכון טהור.</p> <p>ז. חכנון תחנות טרנספורמציה אדייכלות קונסטרוקציה ופתוח יפטר לאדייכל הרובי.</p> <p>ח. לגבי חכנון הפרק חנתן השובה.</p> <p>ט. חכנון המתוח לאתר 04 יוצא דרך החברות.</p>	<p>חזמנות חכנון</p>	1
		<p>תקציב בסך 65 מליון ל"י מיום הזעמי למע"ב. התקציב הנ"ל היה אמור להיות משנה 1979. יש לבדוק באגף פרוגרמות שאוסכם הסכום הנ"ל יוקצה מתקציב 1979.</p>	<p>תקציב לכביש ביטה</p>	2

דביר  
עובדיה

2/..

תפוצה לנוכחים ו'

מועד הישיבה הבאה:

רשם:



דף מס' 2

לטיסול		ה ח ל ט ה	הסעיף	מס' סד'
מס	מס' סד'			
הוכסלד		<p>א. קו המים למעלה אדומים הושלט. התקבלה הקצאת מים מנציבות המים. אספקת המים לשלב הנוכחי לבניה מתעכבת עד השלמת ההסכם בין עיריית ירושלים עיריית אל עזריה וטשרד הטכני. החומר להכנת החסכת נמסר ליועצת הסטטיסטית</p> <p>ב. נמסר כי התקציב להתלפת קטע הקו טרוקסלר לאל עזריה עוזכנ ע"י עיריית ירושלים לכ- 20 מליון ל"י ויש לדאוג לתגדלת הוראת הכצוע בט- 15 מליון ל"י.</p> <p>ג. יש לודא שאומנם כושר התולכה של הקו מספיק ל- 2,500 יח"ד.</p>	אספקת מים	3
דביר עובדיה עובדיה		<p>א. נמסר על עכובים בתכנון מצד חב' החטמל לישראל, יש לדווח למנהל המחוז על התקדמות התכנון.</p> <p>ב. טרם התקבלה החלטת לגבי החברה שהסמך החטמל. במידה שיוחלט שהחברה המזרחית תספק החטמל, יהיה צורך בסינויים בתכנון.</p> <p>ג. טשרד החמ"ח טרם העביר את חלקו במטון הנחת הקו מירושלים יוכן נייר שיטרט את בעיות החטמל.</p>	חטמל	4
עובדיה		<p>א. אושר תקציב בסך 50 מליון ל"י לפתיחת אתר 04. יבחנו שלט אלטרנטיבות:</p> <p>א. פריצת כל כביש הטבעה.</p> <p>ב. פריצת החלק החופף את דאובר אשטרום.</p> <p>ג. פריצת החניון שלאורך דאובר אשטרום.</p> <p>יערך אומדן לכל אלטרנטיבה ואז יוחלט על השיטה.</p> <p>עם גמר בצוע המערכות, יש לבנות הכבישים בהסתיה אספלטית ללא אבן שחא.</p>	עבודות עמר בכבישים באתר 04	5
			צמוי כבישים	6

תמוצה לנוכחים ו' ה"ה ג. אנבל, א. דרז"ח, א. זילפר.

מועד הישיבה הבאה:

רשם: דוד עובדיה.



י"ד באלול תש"פ  
26 באוגוסט 1980

אלו: מר א. חייר, מנהל המחוז.

הנדון: אספקת חשמל למעלה אדומים.


בתאריך 17.1.79 סוכם ביטיבה עם הסר מודעי ומנכ"ל המשרד בשהוף עם חב' החשמל  
פלהלן:

סעיף ב' סעיף טשנה 1:

משרד הבינוי והשיכון יזמן אצל ח"ח לישראל את הבנון של תחנת החשמל ורשת החלוקה  
בעיר מעלה אדומים, אטילו חושד בסרטו של דבר אספקת החשמל בחוף העיר בידי החברה  
המזרח ירושלמית, יש לעמוד על כך שהתחנה והרשת יוקמו בהתאם לתקנים של חברת  
החשמל לישראל.


באוחה יטיבה דובר גם שהוף זמן סכיר יוחלט על החברה שתבצע את הקוים בחוף העיר ואת  
ההספקה להוטביים.


מאז עברו מעל שנה וחצי וטרם סוכם הדרוטה. הנני רואה צורך דחוף לקבוע פגישת נוספת  
עם צמרת משרד האנרגיה וחב' החשמל הישראלית, לקבוע חד טעמית את החברה אשר תבצע  
ותחלק את החשמל בעיר מעלה אדומים.

ב ב ר ב ה,  


ג. אנגל  
מנהל מחוז

העוקב: מר ל. קוקוס, מ"ט מנהל המח' הסכניה.  
מר ג. חוסטלר, ראש צוות הקמה.  
מר ד. עובדיה, מנהל הפרוייקט.





מזכר

1.8.80

תאריך

צוק עובדיה - מנהל האגף

אל:

חיק מס'

מחצ:

הצמח הוביל

הגרון:

בני סימון

למחנה צוק עובדיה  
בני סימון

מסמך זה כק ליום צוק עובדיה  
או קולו

אני מבקש לקבל

בני

36  
21  
15

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ  
בארשבע, רח' רמבי"ם 20, טל. 78502, ת.ד. 7001

דיון מס' 226

הפרויקט מעלה ארומים

20.4.80 בארשבע

דף מס'

הנושא: תאום בערכות השתיית - סלפון, תאורה והשמל.

התקיים ב: מסדר מהנדס קוואטינסקי. כתאריך 13.4.80

נוכחים: ה"ה יעקב, ס. קוואטינסקי - יועצי השמל.  
א. סופר - נהול פרויקט.

Handwritten note: *מלך*

לסיכום		ה ח ל ס ה	הסעיף	ס' סדר
מס	תאריך			
		<p>א. נמתיים התכנון והכנת התכניות של רשת המלעונים ב-3 רמות: (1 כביש סבעה, 2 כבישים פנימיים, ג) מבנים (ברט לתכנון סחדש של ה-7), התכניות נמסרו בסוף חודש מרץ לאישור סר גולדברג כמסדר התקשורת. האישור טרם התקבל אולם לא צפויים שינויים גבולים.</p> <p>ב. טרם תוכננו חדרי המספר הצמודים לתחנות הסרנספורטציה, תכניות אלה מתייבות תאום עם אדריכל הנוף.</p>	רשת השמל	1
		<p>א. כביש סבעה וכבישים פנימיים: התכנון והתכניות גמורות. נבחרה צורת עמוד התאורה (עמוד סגול סוברג). טרם סוכמו סופית גופי התאורה.</p> <p>ב. מבנים: התכניות שנמסרו בחודש מרץ למהנדס אנגל לא אושרו. לפי הערותיו קבע אדריכל הנוף את המקום החדש של הפנסים. תכניה בסיומן המקומות התקבלה היום (13.4.80) כמסדר מהנדס קוואטינסקי. הכנסת השינויים לתכניות הקיימות יסתיים חוץ כמה ימים.</p> <p>עקרונות אין שינוי במהלכי קוי התאורה הראשיים כמבנים</p>	תאורה	2

2/..

תמונה לנוכחים

מועד הישיבה הבאה:

רשום:

לסיפור		ה ח ל ש ה	הסעיף	מס' סד'
שם	מתיך			
		<p>הרשת מתוכננת ע"י חברת החשמל. עד היום אין תכנית. <u>כביש הטבעת</u></p> <p>עקרונית טוכס על כבל תה-קרקעי המקיף את כביש הטבעת בצד החיצוני.</p> <p>נקבעו המקומות ל-5 החנות טרנספורמציה. במקומות אלה יחצו הכבלים את כביש הטבעת בשרוולים. אושרה תכנית מפורטת של תחנת נטרנספורמציה אולם טרם נקבע סופית מקומם המדויק (בשילוב עם החנות המסדר), לפיכך טרם סופנו המעברים בתכניות.</p> <p><u>כבישים פנימיים ושבילים</u></p> <p>אין כל תכנון. כעקרון מנחה רצוי שקוי החשמל יהיו בצד ההפוך מקוי טלפון או כמקביל לקוי האורה. הנושא דורש בכל מקרה תאם עם מערכות אחרות.</p> <p><u>מבנים</u></p> <p>אין תכנון של חברת החשמל, אולם נקבע כי מקום קוי החשמל ליד קוי התאורה בשבילים (כאשר עקרונית הטלפון מצד אחד, חשמל ותאורה בצד שני וקוי מים באמצע).</p>	רשת חשמל	3

הסופר לנכחיים ר' גב' א. ברזקי, ה"ח א. תייר, ל.  
ג. אנבל, ג. הוכפלד, ס. לויסטרסדורף.

מועד הישיבה הבאה: \_\_\_\_\_  
רשם: א. סופר.

משרד הביטוי והשיכון  
לשכת המנכ"ל

*Handwritten signature*

ירושלים, כ"ח בניסן תשי"ט  
14 באפריל 1980

משרד הביטוי והשיכון  
מחוז ירושלים  
15-א-15  
דואר נבנים

לכבוד  
מר יורם דין  
מנכ"ל המ"מ  
ירושלים

*Handwritten notes:*  
בנין  
קנין  
האגודה

א.ג.

הנדון: קו מתח גבוה מירושלים למעלה-אדומים

למכתבו של מר בולר, מנהל המחלקת הצרכנות של חברת החשמל, מתאריך 27.12.79 שחופנה גם אליכם, מפורטת חלוקת החזר ההוצאות עבור הקו הנ"ל בין משרד הביטוי והשיכון, מפקדת יו"ש ומשרדכם.

כתחום לזאת עליכם להעביר לחברת החשמל סך של כ-58 מיליון ל"י.

אי העברת הסכום על ידיכם מעכבת ביצוע הקו האמור לספק חשמל לעיר מעלה-אדומים שכנייתה נעשית עתה בקצב מזורז.

אנא טיפולך תדחוף להסדרת התשלום.

ב ב ר כ ה

אשר וינר  
המנהל הכללי

העמק: מר ש. כהן - מנהל מחוז ירושלים  
מר א. חייך - מנהל המחלקת הטכנית מחוז י-ם

# מדינת ישראל

משרד השיכון  
מחוז ירושלים

תאריך: יג' בניסן תשמ"ט  
30 במרץ 1980

מספר:

אג' סר א. זינר, סניף

הנדון: אספקת חשמל לשכונת בירושלים ולפעלה אדומים אשר בחוץ הזכיון של חברת החשמל המדינית

קיימנו לאהרונה שטר פגישות עם מר אנוור נוסייבה המנהל כיו"ר הנהלת חברת החשמל המדינית ועם מר עבדול רחמן הממשט כמנהל ראשי של החברה. בפגישות הללו נדונו נושאי אספקת חשמל סדירה לשכונות בירושלים. לוחות הזמנים עליהם החברה הסכימה להחייב כנגישות הנ"ל אינם הוואים את תכניות האכלוס שלנו בשכונות יחדיו מדא, מחברת בינה עומדת בלוחות הזמנים בהם התחייבה.

להלן פרט המונח המצב בשכונות. המצב חמור במיוחד בגילה.

## 1. גילה

בקיים חיבורי החשמל בגילה מתקדמת בשני שלבים:  
שלב ג' הכולל כ-1500 יח"ד ומוסדות ציבור ושלב ד' הכולל כ-1600 יח"ר.

בשלב ג' ניבנו על ידנו 8 תחנות טרנספורמציה כאשר ל-4 מתוכן הוכנס טרנספורמטור אחד מתוך שנים מתוכננים. ל-4 התחנות האחרות שבנייתן הסתיימה ומסרדנו שילם עבור אספקת טרנספורמטורים ל-3 מהן לפני כשנה - טרם סופקו הטרנספורמטורים למרות פניות חוזרות ונישנות מצידנו בנדון.

חברת החשמל המדינית באמצעות ה"ה אנוור נוסייבה יו"ר הנהלה וטר עבדול רחמן המנהל הראשי של החברה מוכנים להחייב לקצב אספקת של טרנספורמטור אחד כל חודשים. לא הסכמנו לקצב זה מאחר ולרצוננו ניתן להגביר את הקצב כך שיחאיים לקצב במר הכנינים בשכונה. הוצאה איננה עומדת גם בהכחשות אשר נתנה. התחייבות מ-17.12.79 לגבי אספקת טרנספורמטור מס' 21 לא קויימה, והפיגור נמשך כבר כחודשים. אי אספקת טרנספורמטורים לשתי תחנות אחרות - מס' 15 ו-20 מעכבת אכלוס עוד כ-150 יח"ד שבנייתן הסתיימה.

בשלב ד' נמצאים בבניה 6 תחנות טרנספורמציה אשר השריגות את כל יחידות הדיור באחר זה. המשלום כאן יהא בתמאס לכללים של משרד האנרגיה - המשלום לפי אגרות. באחר זה הפרוייקט של חברת רובינשטיין מיועד לאכלוס ובחדש יוני ובאחר אלרס בחודש אוגוסט. לפי לוח הזמנים של חברת החשמל השלטת תמונה כל חודשים, גם אם יעמדו בלוח זה, תוי ל"ס התאנה שליך פרויקט רובינשטיין רק באוקטובר, כלומר פיגור של 5 חודשים לגבי מועדי האכלוס להם התחייבה החברה כלפי הקונים. פיגור דומה יהיה בפרוייקט של חברת אלרס.

## 2. רמות

באחר 02 ברמות כ-1500 יח"ד כאשר התחלת האיכלוס החיה באוגוסט 1981. באחר זה יבנו 6 תחנות טרנספורמציה. כבר היום אנו מאבחים פיגור בכיצוע ורמות החשמל אשר, באם לא יוטב, יגרום לעיכוב באכלוס.

# מודינת ישראל

משרד השיכון  
מחוז ירושלים

תאריך:

מספר:

- 2 -

## 3. תקלה ארומים

היום סוכם סופית איזו חברת הספק החשמל בישוב זה. התקבלה החלטה רק לגבי ביצוע קו החשמל עד לגבולות האתר ולענין אספקת החשמל לשכונות והבתים סרם התקבלה כל החלטה.

המשרד התחיל השנה בנייה של כ-900 יח"ד כאשר הראשונה שבהן יאוכלסו בספטמבר-אוקטובר 1981. עד היום לא התחילו אפילו בתכנון המסלול והרשתות בשכונות מחוץ החלטה על החברה המבצעת, ואי קבלתה בזמן העכב את איכלוס העיר.

לסיכום, נראה לנו שאין לחברה כח האדם הציוד והתזון כדי לפעל בכל הדרוש לביצוע עבודות בהיקף ובמהירות הדרושים לנו. דבר אשר יביא בסופו של דבר לפיגור מצטבר באספקת חשמל לכל יחידות הדיור אשר בבנייה בשכונות. לדעתנו יש לשתף את משרד האנרגיה בדרגים הבכירים ביותר בנסיון לפתור את הבעיה. יש לבדוק בתנאי הזכיון של החברה את מסמכות העובדה שאיננה מספקת שרותים ברמה גאוה ואיננה עומדת בהתחייבויותיה למשרד ולפיכך מן הראוי לבדוק אפשרות העברת העבודות לידי חברת החשמל הישראלית. כמו כן על מנה לפתור בעיות דחופות כמו אלה אשר כשלב ג' בגילה, יש לבדוק דרכים בלתי שגרמיות לאספקת הכיוד הדרוש להקמת תחנות הסדרנספורמציה.

לוח: מפת גילה עם סימון הפרוייקטים הבעייתיים  
וסכלת תחזית איכלוס בשכונות.

ב ב ר כ ה

א. מילר  
מנהל המחלקת הטכנית

## העמקים

מר צ. אורן, מנהל אגף תכנון והנדסה  
מר ש. כהן, מנהל המחוז  
מר ג. אנגל, כאן



חברת החשמל לישראל בערבון מוגבל  
THE ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LIMITED

JERUSALEM DISTRICT

כתשובה נא לחזיר

מכתבנו מס' 714/36

י בטבת תשי"ט

ירושלים 27.12.79

מחוז ירושלים

רחוב דוד המלך 7

טל. 225341

P.O.B. 185

לכבוד

משרד התעשייה המסחר והתיירות - לידי מר א' עטייה

משרד הבינוי והשיכון, מחוז ירושלים - מר ש' כהן

מפקדת אזור יהודה ושומרון - לידי מר ש' חתינה.

אדונים נכבדים,

הנדון: הזמנה להקמת קו מ.ג. ירושלים ג' - מישור ואדומים  
והקמת טרנספורמטור בתחנת משנה ירושלים ג'

בהמשך למכתבנו מתאריך 11.12.79 מס' 1401/2, נפרט את מרכיבי החשבון שהוגש במצורף לו:

קו מ.ג. חד מעגלי	14.1 ק"מ	לפי	1,019.5 ל"מ	14,374,950.00 ₪
קו מ.ג. דו מעגלי	2.78 ק"מ	לפי	1835.1 ל"מ	5,101,578.00 ₪
כבל תת קרקעי מ.ג. בודד	0.73 ק"מ	לפי	2,558.4 ל"מ	1,867,632.00 ₪
כבל תת קרקעי מ.ג. כפול	2.4 ק"מ	לפי	4,500.- ל"מ	10,800,000.00 ₪
				32,144,160.00 ₪

הקמת טרנספורמטור של 12 מגו"א בתחנת משנה ירושלים ג' (33 ק"ו) - 31,845,500. ₪

מע"מ 7,678,759.00 ₪

חלוקת ההוצאות בין המזמינים נערכה כדלקמן, עבור העבודות הבאות:

הקמת 9.3 ק"מ קו מ.ג. חד-מעגלי, 2.78 ק"מ קו מ.ג. דו מעגלי, 0.73 ק"מ קו מ.ג. תת-קרקעי (כבל אחד), 2.4 ק"מ קו מ.ג. (תת קרקעי כבל כפול) והקמת טרנספורמטור בתי"מ ירושלים ג' לפי יחס העומס המוקצב:

4.17% מפקדת יו"ט

12.50% משרד הבינוי והשיכון

83.33% משרד התעשייה מסחר ותיירות

הקמת 4.3 ק"מ קו חד מעגלי לכיוון אזור התעשייה ומחנות צ.ה.ל.:

4.76% מפקדת יו"ט

95.24% משרד התעשייה מסחר ותיירות

נדגיש כי הזמנה זו נוגעת להקמת המתקנים המפורטים לעיל בלבד. בעיה אספקת החשמל למישור ואדומים תוכרע בנפרד ע"י משרד האנרגיה והתשתית כפי שנאמר בדיון שהתקיים בתאריך 4.12.79 בלשכת סמנכ"ל משרד האנרגיה, מר רם חביב.

עוד נבהיר כי הקו ישמש לאספקת חשמל לצרכנים חדשים בלבד, רק אם ואספקה תנתן בצובר.

העתיקים:

מר רם חביב, סמנכ"ל משרד האנרגיה.

החבי הכלכלית לירושלים בע"מ, לידי מר בלקינד.

צ.ה.ל. ד.צ. 3027, לידי מר פאול בן-טל.

לכבוד רב  
חברת החשמל לישראל בע"מ

מנהל מחלקת צרכנות

25.12.79

לכבוד  
פ"מ. קוטינסקי  
ת.ד. 2351  
ירושלים

ג.א.

הנדון: מעלה אדומים - חבניות השל והשורה

בטיחה שהתקיימה במסדרך כיום 23.12.79, הוסכם על לוח זמנים לאספקת חבניות עבורה כדלקמן:

1. חבניות השורה

- א. בכביש הטבעי - יושלמו לבצוע כולל כתב כשויות ומפרט טכני, לאחר אמור משרד התקשורת עד 10.1.80.
- ב. כנ"ל בכביש ג' - 25.1.80.
- ג. כנ"ל למבצעים של אשטרום ויובל גר 3.2.80.

2. חבניות השל והאורה

- א. יש להגיש הצעה למקום קמורי האורה, הצעת מתכנן שתתחייב אינה מתקבלת.
- ב. חבניות שיווליים למקבר קוי השל בכבישים יוכנו בתאום עם חב' השל עד 15.1.80.
- ג. חבניות השל והאורה מטעם יובל גר ואשטרום יושלמו כנ"ל עד 31.1.80.
- ד. אני מבקש להזכירך כי טרם קבלנו חבנית להואי קו השלפון מאזור התקטיה בתאום הישנה, אבקשך להגיש לי החבנית בהתאם בקו פחה גבוה העובר באזור עד 10.1.79.
- ה. במידה שיוולו עובדים מצד חב' ההשל ומשרד התקשורת באזור החבניות, אבקשך לדווח.

המכיר רב,  
דוד קובזיה.

התקן  
ח"ה א. תייר - מנהל חמ"ח הטכנית.  
ג. אנבל - מהנדס השל מחוזי.  
ג. הוכמלד - ראש צוות הקמה.

מסדרך חבנית פתוח לטעם דעת.

1000

תש"ד  
מ"ד תש"ד  
מ"ד תש"ד  
מ"ד תש"ד

1000

תש"ד תש"ה - תש"ד תש"ה

התאחדות המורים והמורות לתעודת בגרות

1. תש"ד תש"ה

- א. תש"ד תש"ה - תש"ד תש"ה
- ב. תש"ד תש"ה - תש"ד תש"ה
- ג. תש"ד תש"ה - תש"ד תש"ה

2. תש"ד תש"ה

- א. תש"ד תש"ה - תש"ד תש"ה
- ב. תש"ד תש"ה - תש"ד תש"ה
- ג. תש"ד תש"ה - תש"ד תש"ה
- ד. תש"ד תש"ה - תש"ד תש"ה
- ה. תש"ד תש"ה - תש"ד תש"ה



- א. תש"ד תש"ה - תש"ד תש"ה
- ב. תש"ד תש"ה - תש"ד תש"ה
- ג. תש"ד תש"ה - תש"ד תש"ה

תש"ד תש"ה - תש"ד תש"ה

1000

משרד האנרגיה והתשתיות

מינהל התמל

ת"ד 1442 ירושלים

פערן

מ. ג. ג. ג.  
מ. ג. ג. ג.  
מ. ג. ג. ג.

בכסליו תש"ס  
12 בדצמבר 1979

ס ו ר

מיקום דיון בנושא קו מתח גבוה לשיטור אדומים שנערך ביום 4.12.79 במשרד האנרגיה והתשתיות

- |             |           |   |                              |
|-------------|-----------|---|------------------------------|
| השתתפו ה"ה: | דס חניב   | - | משרד האנרגיה והתשתיות - יו"ר |
|             | אנגל      | - | משרד הבינוי והשיכון          |
|             | ד. בולד   | - | חב' התמל לישראל              |
|             | ש. בלקינד | - | החברה הכלכלית לירושלים       |
|             | ש. כרן    | - | משרד הבינוי והשיכון          |
|             | ש. עמיר   | - | משרד התמ"ת                   |
|             | א. פדה    | - | החברה הכלכלית לירושלים       |
|             | ס. תמיד   | - | החברה הכלכלית לירושלים       |

ה"ה חניב ובולד מציגים את הנושא.

מסכים שהמדובר בקו מתח גבוה שיוחזק בידי חב' התמל לישראל בתחנת המענה ירושלים ג' לסכומות שיטור אדומים ויהיה בעל יכולת העברה של 12 טו"א וכשנאי מיוחד לקו זה שיוחזק בתחנת המענה האסורה.

מר כולד:

מחיר הקו יהיה, לפי התחזיות הארטיים, כ- 56.82 מיליון ר"י בתוספת מס ערך מוסף. אין המחיר הנ"ל כולל תשלום בגין מרכיב מתח עליון ותשלומים עבור התקפות מתח גבוה רשתות מתח בסדר דקוי היכור.

- סוכנו:
- (א) הקו האסור יטעם להספקת חשמל לצרכנים חדשים בלבד.
  - (ב) להוצות עומסים בקו זה כולקמן:

לתמ"ת (החברה הכלכלית לירושלים)  
(עבור הצרכנים באיזור התעשייה)

10 טו"א

למשרד הבינוי והשיכון  
(עבור העיר מעלה אדומים)

1.5 טו"א

לצה"ל

0.5 טו"א

X 2/..

משרד האנרגיה והתשתיות  
 מיצוא והחשמל  
 ח"ד 1442 ירושלים

בכסליו חמ"ס  
 בדצמבר 1979

(ג) התמלום עבור הקו האסור יתחלק בין שלשת הגורמים הב"ל באורח יחסי להקצאת העומסים כולליל ולטיקום של הצרכנים והזווייט, לפיכך תהא החלוקה המפורצת:

חמ"ת	כ- 48.16 מליון ר"י
משרד רהבינוי והשיכון	כ- 6.50 מליון ר"י
צה"ל	כ- 2.16 מליון ר"י
סה"כ	56.82 מליון ר"י

(ד) הגורמים יפסדו הזמנותיהם לקו בהתאם לחלוקה ולפיל מיד עם קבלת התכנון מהכ" והחשמל לישראל תשלומים שייעשו ע"ח החזמנה יהיו מסורים מהתיקרות.

(ה) חכ" והחשמל תשלום את התקנת הקו תוך 6 חודשים מיום מסירת החזמנה הכוללת.

(ו) ככל שתפוררנה בעיות טכסיות בקשר לנושא הנדון תבואנה אלו לטיפול משרד האנרגיה והתשתיות.

  
 דם הבינ

X

משרד האנרגיה ורשתות  
 מינרל וחשמל  
 ת"ד 1442 ירושלים

כסליו תש"ם  
 12 בדצמבר 1979

ר ו ר

סיכום דיון בנושא סח' מתח גבוה למישרר אדומים שנערך ביום 4.12.79 במשרד  
 האנרגיה ורשתות מינרל וחשמל

השתתפו ה"ה: רמ' חביב ובלד - משרד האנרגיה ורשתות - יו"ר

- ג. אנגל - משרד הבינוי והשיכון - כ- 80.76 מיליון ₪
- ד. בולד - חב' החשמל לישראל - כ- 62.50 מיליון ₪
- ט. בלקינד - החברה הכלכלית לירושלים - כ- 2.18 מיליון ₪
- פ. כהן - משרד הבינוי והשיכון - כ- 29.77 מיליון ₪

(ד) הנדסאים ימשרד המכרות: לכו כחמא למיזקה ולליווי מ"ר עם  
 א. עטרה החג'ין משרד התמ"ת ישראל משלומים מיישמו ע"ה התוספת  
 יתנו פסקים משפטיים.

א. פדה - החברה הכלכלית לירושלים  
 חב' החשמל כמ"מ את התחנה הקו מ"ר הנדסים מ"מ סמיר

פ. תמיר - החברה הכלכלית לירושלים

(ה) כולל שמתקיימת בעיות מסוימות צריך לראות תכנון עברונה  
 מציגים את הנושא. האנרגיה ורשתות.

ה"ה חביב ובלד

מסביר שהמדובר בקו מתח גבוה שיוחקן בידי חב' החשמל לישראל  
 מתחנת המשנה ירושלים ג' למכואות מישרר אדומים ויהיה בעל יכולת  
 העברה של 12 טו"א וכשנאי מיוחד לקו זה שיוחקן בתחנת המשנה  
 האמורה.

מר בולד:

מחיר הקו יהיה, לפי הנתונים הארעיים, כ- 56.82 מיליון ₪ בתוספת  
 מס ערך מוסף. אין המחיר הג"ל כולל תשלום בגין סרכיב מתח עליון  
 ותשלומים עבור המתקפות מתח גבוה רשתות מתח במסך וקוי חיבור.

- (א) הקו האמור ישמש להספקת חשמל לצרכנים חדשים בלבד.
- (ב) להוצאת עומסים בקו זה כדלקמן:

סרכים:

- לתמ"ת (החברה הכלכלית לירושלים)  
 (עבור הצרכנים באיזור התעשייה) 10 טו"א
- למשרד הבינוי והשיכון  
 (עבור העיר פעלה אדומים) 1.5 טו"א
- לצה"ל 0.5 טו"א

משרד האנרגיה והתשתיות  
מינרל וחשמל  
ת"ד 1442 ירושלים

בכסליו תש"ס  
בדצמבר 1979

- 2 -

(ג) המשלום עבור הקו האסור יתחלק בין שלשת הגורמים הנ"ל באורח יחסי להקצאת העומסים כדלעיל ולטיקומם של הצרכנים החזויים. לפיכך תרא החלוקה המפורשת:

חמ"ת	כ- 48.16 מליון ל"י
משרד החינוך והשיכון	כ- 6.50 מליון ל"י
צה"ל	כ- 2.16 מליון ל"י
סה"כ	56.82 מליון ל"י

(ד) הגורמים יפסדו הזמנותיהם לקו בהתאם לחלוקה ולעיל מיד עם קבלת החשבון מחב' החשמל לישראל תשלום שייעשו ע"ה ההזמנה יהיו מסורים שהתיקדות.

(ה) חב' החשמל תשלים את התקבת הקו תוך 6 חודשים מיום מסירת ההזמנה הכוללת.

(ו) ככל שתתעוררנה בעיות טכניות בקשר לנושא הברון תבואנה אלו לטיפול משרד האנרגיה והתשתיות.

רמ, חכים

0

2111  
32012101



# מדינת ישראל

משרד האנרגיה והתשתיות  
ח.ד. 1442 י-ם

13/3

א. א. דרורי  
מנהל מחוז ירושלים  
מפקדת אי"ש

29.11



מינהל החשמל

תאריך: ר' בכסלו תש"ס  
26.11.1979

מקרה:

אל : מר א. דרורי, קמ"ס משרד הכסחון, מפקדת אי"ש  
מר א. עסיה, הממונה על תיעוש כסמחים, תמ"ת  
מר ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון

מאת: סמנכ"ל (חשמל)

## הנדון: קו מתח גבוה למיטור אדומים

לאחרונה הסלימה חברת החשמל לישראל את התכנון ושאר פעולות מוקדמות להתקנת הקו האמור וביתן לגשת עתה, ללא דיחוי נוסף, לביצוע עבודות ההקמה של הקו.

חברת החשמל מצידה חגש לביצוע העבודה מיד לאחר שתוגש לה הזמנה מחייבת בצורת חילום בהתאם למקובל.

אומדן ההוצאה הכוללת להקמת הקו מסודרת במכתב חברת החשמל שהעסקו מצורף כזה וישאו בה מזמיני הקו יחסית לעומם המוקצה להם בקו זה ובהתחשב כרחוקם של הצרכנים הרבים שבקודת המוצא של הקו.

הח"מ יבוא אחכם בדברים כימים הקרובים לצורך זימון סניסה בה תידון חלוקת ההוצאה בין המזמינים כאמור לפיל ומסירת ההזמנה לביצוע עבודת ההקמה.

רס חביב

העתק: מר ד. הגואל, המנכ"ל - משרד האנרגיה והתשתיות

מר פ. ספר, מנהל מחוז ירושלים, חברת החשמל לישראל

מר ד. בולר, מנהל מח' צרכנות, חברת החשמל לישראל

סא"ל ד"ר א. אחירס, רע"ב כלכלה, מפקדת אי"ש

חברת החשמל לישראל בערבון מוגבל  
THE ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LIMITED

JERUSALEM DISTRICT


מחוז ירושלים

בתשובה נא לחזיק

4/11/79

מכתבנו מס' יח חשון תשי"ט

ירושלים 8.11.79



רחוב דוד הפלך 7  
טל. 225341  
פ.ד. 185 ירושלים

לידי מר רם חביב  
סנכיל לעניני חשמל

לכבוד  
משרד האנרגיה והתשתית  
ח.ד. 884  
ירושלים

אדונים נכבדים,

הנדון: חיבור חשמל למשור האדומים  
סמוכין: הזמנה מס' 3/32569-60, צרכן מס' 601

לפי בקשתך עדכנו את אומדן ההוצאות לחיבור אזור מישור האדומים לרשת החשמל של חברתנו על בסיס החישוב שפורט במכתבנו מס' א/3538/6 מתאריך 15.12.78.

על פי העדכון לחודש אוקטובר ש.ז. ישתכמו ההוצאות להקמת הרשת בכ- 30 מיליוני ₪ לפי הפרוט דלהלן:

12.0	מיליוני ₪	7.5	ק"מ קו דו מעגלי
"	"	1.2	" חד-מעגלי
3.4	"	1.8	רשת מ.ג. חת קרקעית (כבל כסול)
3.6	"	2.4	רשת מ.ג. חת קרקעית
30.-	"		סה"כ

ההוצאות להקמת טרנספורמטור 12 מ"יא על פי אומדן תקציבי ממרס 1979 מעודכן לחודש אוקטובר 1979 - 27.0 מיליוני ₪.


כל הסכומים דלעיל חושבו בקירוב. אם העבודה תוזמן, נגיש לכם חשבון מדוייק על פי המחירים שיהיו בחוקף באותו מועד. ההזמנה תחקבל לפי מחירים קבועים ללא חשבון סופי.

גובה החשלות עבור המרכיבים לקוי מתח עליון יקבע על פי מספר היחידות במ.נ. או במתח גבוה שיוזמנו.

אנו מצפים להמשך שיתוף הפעולה.

בכבוד רב  
חברת החשמל לישראל בע"מ

ד. בולד  
מנהל מחלקת צרכנות



THE GREAT BRITISH ASSOCIATION LIMITED

1921



1921

1921

1921

1921

1921

1921

1921

1921

1921

1921

1921

1921

1921

1921

2021



# מדינת ישראל

משרד האנרגיה והחשמל  
ח.ד. 1442-0

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the number 29.11 and various illegible scribbles.

מינהל החשמל

תאריך: 26.11.1979  
בכסלו תש"ס

מספר: אל : מר א. דרורי, קמ"ס משרד הכמחון, מפקדת איז"ש  
מר א. עטיה, הממונה על תיעוש בשטחים, תמ"ת  
מר ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון

מאת: סמנכ"ל (חשמל)

## הנדון: קו מתח גבוה למישור ארזים

לאחרונה הסלימה חברת החשמל לישראל את התכנון וסאר פעולות מוקדמות להתקנת הקו האמור וניתן לכסח עתה, ללא דיחוי בוסף, לביצוע עבודות ההקמה של הקו.

חברת החשמל מצידה חגש לביצוע העבודה מיד לאחר שתוגש לה הזמנה מחייבת בצדדף חילום בהתאם למקובל.

אומדן ההוצאה הכוללת להקמת הקו מפורטת במכתב חברת החשמל שהעתקו מצורף כזה ויסאו בה מזמיני הקו יחסית לעומס המוקצה להם בקו זה ובהתאם כרחוקם של הצרכנים הרבים מנקודת המוצא של הקו.

ח"מ יבוא אחכס בדכרים בימים הקרובים לצורך זימון פגישה בה תידון חלוקת ההוצאה בין המזמינים כאמור לעיל וססירת ההזמנה לביצוע עבודת ההקמה.

Handwritten signature and stamp of the Chief Engineer, with the text "רס חניב" below it.

העתק: מר ד. הנואל, המנכ"ל - משרד האנרגיה והחשמל

מר פ. מר, מנהל מחוז ירושלים, חברת החשמל לישראל

מר ד. בולר, מנהל מח' צרכנות, חברת החשמל לישראל


סא"ל ד"ר א. אחירם, רע"ב כלכלה, מפקדת איז"ש

חברת החשמל לישראל בערבון מוגבל  
THE ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LIMITED

JERUSALEM DISTRICT

מחוז ירושלים

במשוכה נא לחזיר  
מכתבו מס' 4/11/79  
יח חשון תשי"ט  
ירושלים 8.11.79



רחוב דוד המלך 7  
טל. 225341  
ת.ד. 185  
פ.ד. 185

לידי מר רם חביב  
סמנכ"ל לעניני חשמל

לכבוד  
משרד האנרגיה והתשתית  
ח.ד. 884  
ירושלים

אדונים נכבדים,

הנדון: חיבור חשמל למשור האדומים  
סמוכין: הזמנה מס' 60-32569/3, צרכן מס' 601

לפי בקשתך עדכנו את אומדן ההוצאות לחיבור אזור מישור האדומים לרשת החשמל של חברתנו על בסיס החישוב שפורט במכתבנו מס' א/3538/6 מחאריך 15.12.78.  
על פי העדכון לחודש אוקטובר ש.ז. יסתכמו ההוצאות להקמת הרשת בכ- 30 מיליוני ₪ לפי הפרוט דלהלן:

12.0	מיליוני ₪	7.5	ק"מ קו דו מעגלי
"	"	1.2	" חד-מעגלי
3.4	"	1.8	" רשת מ.ג. תת קרקעית (כבל כפול)
3.6	"	2.4	" רשת מ.ג. תת קרקעית
30.-	"		סה"כ

ההוצאות להקמת טרנספורמטור 12 מ"א על פי אומדן תקציבי ממרס 1979 מעודכן לחודש אוקטובר 1979 - 27.0 מיליוני ₪.

כל הסכומים דלעיל חושבו בקירוב. אם העבודה תוזמן, נגיש לכם חשבון מדוייק על פי המחירים שיהיו בתוקף באותו מועד.  
ההזמנה מתקבלת לפי מחירים קבועים ללא חשבון סופי.

גובה החשלוט עבור המרכיבים לקוי מחח עליון יקבע על פי מספר היחידות במ.ג. או במחח גבוה שיוזמנו.

אנו מצפים להמשך שיחוף הפעולה.

בכבוד רב  
חברת החשמל לישראל בע"מ  
ד. בול  
מנהל מחלקת צרכנות

משרד האנרגיה והתשתית  
מינהל החשמל  
14-11-1979

ז. האב"ב  
10

8137

נהול, תאום ופקוח בע"מ

בארשבע, רח' רמב"ם 20, טל. 78502, ת.ד. 7001

יהל

21.8.79

אב"ב  
מ. יק"ב.  
סגן מנהל  
מ"מ  
יח"א

תעודת קצין: מעלה זלו"ת - גרע חטא כביש הטלפון

1. היום 17.8.79 הסדנא לך 10 עקב של מעלה זלו"ת  
אב"ב כמולה זלו"ת - ק"י האוה כביש הטלפון,  
זלו"ת הוצאה לגרע.

2. ד"ר 10 עקב של דפוס כמולה מלקניס  
א"י העלה - מנהל ושל מנהל.  
כמולן מ"מ זלו"ת העלה - מלקניס (מיום 19.8.79)  
3. נ"י זלו"ת - הנספח המעביר, אלו"ת שו"ת  
זלו"ת זלו"ת - מלקניס.

4. דהיינוס אמ"ל ז' בול"ה מיום 19.8.79 - מעלה זלו"ת  
העביר א"י כמולה סיפוט מעלה זלו"ת, אין אלו"ת  
של זלו"ת בא"י מנהל מלקניס האוה דפוס - יח"א,  
אלון נ"י העקב כמולה זלו"ת - מנהל.  
5. דהיינוס אמ"ל ז' זלו"ת זלו"ת - מנהל זלו"ת  
ק"י האוה זלו"ת א"י העביר של כביש הטלפון.

דפוס זלו"ת,  
אלון זלו"ת

מנהל: אלו"ת זלו"ת, זלו"ת זלו"ת  
ק"י זלו"ת - מנהל זלו"ת  
זלו"ת זלו"ת - מנהל זלו"ת

2

סלמה  
רבינו השיכון

מלך-יגל  
מאגל

כ"ז בסיון תשל"ט  
22 ביוני 1979

17

אל: מר רם חניב, משרד האנרגיה, סמנכ"ל חשמל.  
רח" יגו 234 קומה ב' ירושלים  
מאת: מהנדס חשמל מחוזי

הנדון: הקמת קו מ"ג למישור אדומים.  
מכתב סיום 31.5.79 אל מר ס. כהן - מנהל המחוז.

בתשובה למכתבך הנ"ל הודעתי לך טלפונית לפני ימים מספר שהעברנו לחברת החשמל  
הישראלית הסך - 500,000 ל"י.

העיכוב כפי שנאמר לך על-ידי נכע מהגשת חשבון חברת חשמל באיחור למשרדנו, וכידוע לך  
החשב אינו מעביר תשלומים ללא חשבון.

בכבוד רב,  
E. M.

ג. אנגל  
מהנדס חשמל מחוזי

העתק: מנכ"ל משרד האנרגיה והתשתית  
מר ס. כהן, מנהל המחוז  
נין 95/כ

יב' בניסן ת...  
9 באפריל 1979

לכבוד  
חברת החשמל, לירי מר.פ. שפר, מנהל המחוז  
ח.ד. 185  
ירושלים

א.ג.

הנדון: הפסקת חשמל למעלה ארומים

בהמשך לדיון במשרדך מיום 30.3.79 בנדרון, הננו לחזמין כזאת:

(1) שלב א' הפסקת חשמל לכ- 1,000 יחידות דיור.  
התחלה איכלוס ב- 1.1.81.

(2) עד 1985 יאוכלסו באזור כ- 3,000- 2,500 יחידות דיור.

נראה לנו שערך השלמת שנת 1985 יספיק אותנו כ- 3 מגווס.

אנו מבקשים מידע נוסף על חלוקת ההוצאות של הקו בהתאם לרמת ההחלטה שנעשה  
אצל שר האנרגיה.

כן אנו מבקשים לחייב כל גורם נוסף (כגון מקורות) בהוצאות הכרוכות בהספקת  
החשמל באזור.

בכבוד רב,

א. ג.  
מנהל מחלקת טכניקה

העתק:

מר. ש. כהן, מנהל המחוז  
מר. ג. הוכפלד, ראש צוות הקמה  
מר. צ. עוכדיה, מנהל פרויקט  
מר. ג. אנבל



Handwritten notes or signature in the top right corner.

1947  
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
WASHINGTON, D.C.

PROCEEDINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES

HELD AT THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES  
WASHINGTON, D.C. ON FEBRUARY 11, 1947

AT THE INVITATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES

TO CONSIDER THE REPORT OF THE COMMITTEE ON THE  
ORGANIZATION OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES

AND TO TAKE ACTION THEREON

REPORT

OF THE  
COMMITTEE ON THE  
ORGANIZATION OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES

1947  
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
WASHINGTON, D.C.

במקום חופס מברק

*Handwritten notes:*  
מ 2/1  
1-2-3  
אמנון  
16-1

מאת: ע' מתאם הפעולה בשטחים  
אל: מפקד אזור יהודה ושומרון  
דע: מתאם הפעולה בשטחים  
מנכ"ל משרד תמ"ח  
מנכ"ל משרד השכון והבנוי  
מר רם חניב - סמנכ"ל משרד האנרגיה והתשתית  
מר א. עטייה - יועץ שר תמ"ח לפתוח התעסיה בשטחים  
מפק' איו"ש/רע"נ כלכלה  
מפצ"ר/רע"נ הדיון הבינלאומי  
מפק' איו"ש/יורעמ"ש  
ת.ח.

משרד הביטחון והשכון  
מחוז ירושלים  
תאריך: 27-2-1979  
דואר יבוס

17 תרומה 1979

משרד הביטחון והשכון ירושלים  
המנהל הכללי  
79-02-02  
ירושלים

מ ר ד ר

ש מ ר ר גמ/2 (26) - 543

הנדון: אספקת חשמל לאזור מיסור האדומים ומעלה האדומים - אישור  
שלי: גמ/2 (26) 363 מ - 31 ינו' 79

1. מאושר פרסום הצו בדבר והכרזת "חצרים צנאיים" על הימ"חים ומפעל תע"ש שבאזור מיסור האדומים.
2. בא דווחו ביצוע.

אריה בקנטשירן, אל"ם

אב/אב

תז"ח 2) 14173

*Handwritten signature:*  
אריה בקנטשירן

①  
משרד הבינוי והשיכון

המנהל הכללי

ירושלים, כ"א בשבט תשל"ט

18 פברואר 1979

אל: מר ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים

הנדון: קו חשמל למעלה האדומים

רצ"ל צילום מסיכום ישיבה שנערכה בכנסת עם

השר מודעי ב - 1.2.79.

בברכה,

שלמה אבני  
המנהל הכללי

לכל המעוררים  
אוליביה  
2.3.79  
20.2

X



שר האנרגיה והתשתית

ירושלים, י"ד בשבט חשל"ט  
11 בפברואר 1979



אל: מר דוד הגואל - מנכ"ל  
מר רם חביב - סמנכ"ל חשמל  
מפקד אזור יו"ש  
מנכ"ל המ"ח  
מנכ"ל בינוי ✓

הנדון: קו חשמל למעלה האדומים

הנני מתייחס לשיבת תאום אשר קיימנו בכנסת בנידון, ואשר סיכומה  
קבל ביטויו במזכר של מר רם חביב מיום 1.2.79.

על-מנת להסיר כל ספק הנני מאשר בזה את כנת הקו על-ידי חברת החשמל  
הישראלית - וכי הקו יהיה בבעלות חברת החשמל הישראלית ובתפעולה.

לעומת זאת, לא אשרתי שום פניה לחברת החשמל המזרח ירושלמית,  
לאחר שיסתיים בנין הקו האמור, על מנת לקבל ממנו - באמצעותה, אספקת  
חשמל. כמו"כ לא אשרתי את השמוש בקו להתקשרות של חברת החשמל המזרח-ירושלמית  
אליו, ולו גם לצורך אספקת חשמל לצרכנים היהודים באזור מעלה-האדומים.

בשאלות הללו נחזור ונדון ערב השלמת הבניה של הקו, בנתונים ובמסיבות  
שישררו באותה עת.

כ כ ר כ ה,

י. מודעי



לשכת שר האוצר והתשתית

ש מ ר

סכום ישיבה מיום 17.1.79 בכנסת.

משתתפים: השר י. מודעי, שלמה אבני - שכונ ובינוי, י.ש. כהן - שיכון ובינוי, א. אנגל - שיכון ובינוי, רם חביב - אנרגיה, אילנה לוין - אנרגיה, גלר - אנרגיה, א. עטיה - תמ"ח, א. עמיעד - ח"ח לישראל, פ. שפר - ח"ח לישראל, אלי"מ בקנשטיין - מפקדת אזור יו"ש, סא"ל א. רמתי - מפקדת אזור יו"ש, סא"ל ד"ר א. אחירם - מפקדת אזור יו"ש.

תפוצה: למשתתפים.

לאור דיון בנושאים השר מסכם על דעת כל הנוכחים:

(א) התקנת קו חשמל למיטור אדומים ומעלה אדומים.

(1) בכפופות לאישור שינתן ע"י שר הבטחון על שטח כ"מיטור אדומים" כ"חצרים צבאיים" יכריז מפקד אזור יו"ש בהקדם האפשרי על שטח במיטור אדומים כ"חצרים צבאיים".

(2) לאחר ביצוע סעיף א' לעיל יוזמן אצל ח"ח לישראל חברם לרשת החשמל של "חצרים צבאיים" אלה. הזמנת הקו והתשלום עבור הקמתו יעשו ע"י הצרכנים המוסדים העתידיים: משרד הבטחון, צה"ל, משרד הבינוי והשיכון ומשרד התמ"ח. כל אחד בהתאם לעומס השמור לו בקו.

(3) לקראת השלמת הקמת הקו יפנו הצרכנים האזרחיים העתידיים במיטור אדומים ובמעלה אדומים לחברה היזרח ירושלמית ויבקשו לחברם לרשת החשמל. זאת מתוך הנחה וציפיה שהחברה תקבל על עצמה לחבר את הצרכנים לרשת בדרך שימוש בקו שיוקם דלעיל.

(4) הקו שיתוכנן ויוקם ע"י ח"ח לישראל. יהיה דו-מעגלי בחלקו בקטע שבין החנה ירושלים ג' לבין ההסתעפות המתוכננת במצפה שלם וזאת במגמה לשמור על האופציה לחבור אזור מצפה שלם לרשת הארצית. משרד הבינוי והשיכון ישא בהפרש שבין השקעות להתקנת קו חד מעגלי לכל אורכו לבין קו דו מעגלי בקטע הראשון כאמור לעיל.

(ב) תשתית חשמל לרשת חלוקה בעיר מעלה אדומים.

1. משרד הבינוי והשיכון יזמין אצל ח"ח לישראל את התכנון של תשתית החשמל ורשת החלוקה בעיר מעלה אדומים. אפילו תופקד כסופו של דבר אספקת החשמל בתוך העיר בידי החברה המזרח ירושלמית יש לעמוד על כך שהתשתית והרשת יוקמו בהתאם לתקנים של ח"ח לישראל.

