

180

# מדינת ישראל

משרד המשפטים  
מנהל המבחן

מ/3 מקומו יוא

מספר

המבחן

מ/3 מקומו יוא

המבחן 39/43903/79

הקצונו יואי 408.000

7/1974 - 3/1972

## 7471/1 - 52

מחלקה

תקופה

3042/79

שם

11 מיקלטים - פיתחת רפיח

**גל - 1 / 7471**

מזהה פיזי: 109.18/1 - 48  
מזהה לוגי: 02-106-01-07-05  
כתובת:

192934 מס פריט: 27/08/2013



180

# מדינת ישראל

משרד המשפטים  
מנהל המבחן

מ/3 מקומו יומ

מסוד

המבחן

מ/3 מקומו יומ

המבחן: 39/43903/79

הקצו: 408,000

7/1974 - 3/1972

## 7471/1 - 52

מחלקה

תיק מס' 3042/56

שם

11 מיקלטים - פיתחת רפיח

**גל - 1 / 7471**

מזהה פיוז: 109.18/1 - 48

מזהה לוגי: 02-106-01-07-05

כתובת: 192934 מס פריט: 27/08/2013



שם הישוב \_\_\_\_\_ סוג המבנה \_\_\_\_\_

מס' החוזה \_\_\_\_\_ הקבלן \_\_\_\_\_

הסכום \_\_\_\_\_ ל"י

תאריך התחלת העבודה: 5.2.73 תאריך גמר העבודה: \_\_\_\_\_

שינויים - הגדלה \_\_\_\_\_

הקטנה \_\_\_\_\_

חנועת החשבונות

חשבון מס'	תאריך האיזור	מזב העבודה %	סכום	העבודה
1	25.2	10	40800-	
2	25.3		140880-	
3	16.7		197058-	
4	23.5		266112-	
5	20.6		322700-	
6	27.7		427950	
7	16.12	210	533480.66	

הערות: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

משרד השיכון  
אגף לבניה כפרים

חל: תש"ב  
2042

אל: גזברות משרד השיכון  
מאת: האגף לבניה כפרים

א.נ.ג.

הנדון: משרד ערבות

חולה מס': 29/4290/42  
העבודה: II יוק"ק  
המקום: כ"ה - תל אביב - 2000  
הקבלן: נ"א


בזה הריני לומר כי אפשר לשחרר את הערבות להכנתה טיב העבודה של העבודה הנ"ל.  
המשיכון הסופי של העבודה הנ"ל תופקר אליכם ביום \_\_\_\_\_


הערות: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ב ב ר כ ה,

צ. הורביץ  
ממונה על חוזים ומכרזים

\_\_\_\_\_

חתימת  
חתימת ממונה המכרז  


אישור הממונה:  
חתימת ראש צוות  


בנק לבניה כפרית

10.7.74

אלג' מר בלף - מטונה על אודים ומכרזים

3042/טנג/1615

הכרזת שחרור ערבות בנקאית

בזה הננו להודיעך שהקבלן י. יבאי גמר להקים 11 מקלטים  
במחנה רפיה ב" (מניין) לפי הוצה 39/43903/72 ואין  
מצידנו התנגדות לשחרור ערבות בנקאית.

ב ב ר כ ה,

י. ר. ג. ג. ג.

פ.מ. מחנכים מרכז חגב

העתק

סגורט אזור הערבה וסיכוד

מר י. יבאי - ת"א

יר/דב

אגף לבניה כפרית

25.2.74

3042/טנב/498

לכבוד  
מר י. ינאי  
תל - אביב

א.ג.ג.

הנדון: גמר 11 מקלטים - נתיב העשרה (פינת רמ"ח)

למרות כל ההבטחות שרם גמר את התקונים במקלטים הנ"ל.

- (1) גמר מפתחים
- (2) גמר הסמל כולל לוחות
- (3) סיוד וצבע המסגרות

קבלנו מספר תלונות מאנשי צבא והמושב הרוצים לטור המקלטים  
לשמוש ועקב אי גמר כל הדברים אי אפשר לסדרם.

אבקשך סיד לבטל לבצוע התקונים ואם תוך 10 ימים מהאריך  
מכתב זה לא יבוצעו, נחיה נאלצים להוציא קבלון אחר ולתקן  
את הדברים על השבונך ושום תביעות לא תחקבלנה.

בכבוד רב,

י. י. רוס אנסקי

מ.מ. מהנדס תו"ז הנגב

התחק:

מר זיידה - מהנדס אזור רמת הנגב

NY 100

STATE  
OF NEW YORK  
IN SENATE

LEGISLATION

SENATE BILL NO. 100 - 1971

AN ACT TO AMEND THE VEHICLE AND TRAFFIC LAWS

- 1. TO AMEND SECTION 220
- 2. TO AMEND SECTION 221
- 3. TO AMEND SECTION 222

ENACTED BY THE SENATE AND ASSEMBLY OF THE STATE OF NEW YORK  
MAY 15, 1971

AND APPROVED BY THE GOVERNOR  
MAY 15, 1971



W. W. SWAGG

STATE OF NEW YORK  
OFFICE OF THE CLERK

# מדינת ישראל

3002/

משרד השיכון  
אגף לבניה כפרית  
הקריה, חל-אביב

תאריך:

מס': 43903/72

משרד השיכון  
האגף לבניה כפרית  
- ה' שבט תשכ"ד 74 = 20.1.74  
מתנד הנגב

אל: גזרות משרד השיכון  
מאת: האגף לבנייה כפרית

הנדון: חשבון סופי של חוזה מס' 39/43903/72

העבודה: 11 מקלטים

המקום: טיפת רטיח ב' - מבין

הקבלן: י. יבאי, ת"א

ל"י 533,480.66

רצ"ב הריגו מעבירים ה-ן סופי של החוזה הנדון, בסך

הסכום למלואו הוא 521,766 ל"י לאחר ביכוי של 0,2% ע"ה בדיקות ו-2% ע"ה קרן בטוח

נא להקטין/להגדיל את החוזה שחיקפו ע"ה - 461,000 ל"י

בסך 72,480.66 ל"י

סה"כ 533,480.66 ל"י

החשבון כולל: -

התיקרות גרסמת - 59,880.66 ל"י

עבודות גרסמות לפי פירוט בגוף החשבון - 12,500 ל"י

הודות ע"ה בדיקות - 1,066.66 ל"י

הודות ע"ה קרן בטוח - 10,648 ל"י

א. גלויברמן  
מנהל האגף לבנייה כפרית

העתיקים:

סר. ג. רבינוביץ/סר. ז. מרזלית

מחנרס מחוז - הנגב

הקבלן - י. יבאי, דרך הנצחון 74, ת"א

אגף חוזים ובטחונות -

מחלקה לסטטיסטיקה -





Faint, illegible text lines, possibly a header or introductory paragraph.

Second section of faint, illegible text.

Third section of faint, illegible text.

Fourth section of faint, illegible text.

Fifth section of faint, illegible text.

Sixth section of faint, illegible text.

Seventh section of faint, illegible text.

Eighth section of faint, illegible text.

Ninth section of faint, illegible text.

Tenth section of faint, illegible text.

Eleventh section of faint, illegible text.

Twelfth section of faint, illegible text.

Final section of faint, illegible text.

י. ינאי

קבלו בניו

תל-אביב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

יום לחורש

לפי חוזה מס' 39/43903/72

תכנית מס' 58/70/ש

עבודה: הקמת 11 מקלטים ש/58/70 - פיתוח רמיה ב" ט.ע. טנג/3042

### חשבוון לתשלום מס. 7 סומי (פ)

לכבוד משרד השיכון - הגזברות ירושלים

מס'	סווי העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		סה"כ	
				ליי	אג'	ליי	אג'	ליי	אג'
1.	המירה למקלט בכלי סכני לפי הגבתיים המכנייה, X הכנתו המודנה לפי טרוח חיבוניות של המקלט נטו במחיר החמירה כלולת החזרה הקרקע החמורה בהיקף אחרי גמר היביתה, הרחבת העודף האדמה החמורה עד למרחק 100 מ' מחוזם המקלט.	מ	295.60						
2.	יציקה שכבה בטון דוח בעובי 5 ס"מ מחוז לרצפת המקלט	מ	27.77						
3.	יציקה רצפת המקלט בעובי 20 ס"מ מבטון ב-300	מ	28.34						
4.	יציקה קירות המקלט בעובי 30 ס"מ מבטון ב-300	מ	80.13						
5.	כנ"ל, אבל קירות בעובי 20 ס"מ	מ	7.74						
6.	יציקה תקרה המקלט 30 ס"מ מבטון ב-300 כולל עבוד שמוע תקרה הכניסה בצמנט יבש עם החלקה, כולל פגוח אטומה	מ	13.04						
7.	יציקה תקרה בעובי 40 ס"מ מבטון כנ"ל	מ	16.91						
8.	יציקה תקרה בעובי 20 ס"מ חיתוך לפי סעיף 6	מ	2.89						
9.	יציקה מדרגות מבטון 110/26/18 המחיר כולל פודסט שמוע בעובי 20 ס"מ	יה	10						
10.	כנ"ל, אבל פודסט שמוע בעובי 40 ס"מ	יה	5						
11.	פודסט אופקי בעובי 40 ס"מ	מ	1.21						
12.	הסימט רצפת המקלט, מריחה באספלט קר, מריחה טניה באספלט חם 40/50, שכבה לכד זכוכיה (סיבמין) מריחה שלישיית באספלט חם 40/50, ובדיקה חול חם ויבש.	מ	26.66						

הערות:

הקבלן:

המפקח:

המנהל הראשי:



י. ינאי

קבלו בנין

תל-אביב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

- 2 -

יום לחודש

למי חוזה מס'

תכנית מס'

עבודה:

# חשבון לתשלום מס.

לכבוד

מס'	סווי העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ה
				אג'	ליי	אג'	ליי	
13	חסימת הקירות כולל שכבה צמנט בקובי 10 מ"מ							
	אספלט ולבד זכוכית כמפורט במכיל הרצפה.							
	(ללא בדיקה חול) כולל שכבה קל קר בקובי		69.12	2	מ			
	2 סמ", מודבק על שכבה האספלט מס.							
14	עיבוד רולקום במיש אפולסיה מכיב לקירות		22.00	מ	מ			
	המקלט							
15	סיוד מניח של כל הקירות והתקרות		105.46	2	מ			
16	הספקת והתקנת של ברזל עגול רגיל		3328	קג				
17	עבוד ספי בטון בדלמות לחץ		1	יח				
18	מלוי חול סתחת למורט משומע של חדר המדרגות מ		263	מ				
19	הספקת והתקנת של רצועות פי.וי.סי. למי							
	פרט בהכניה		20.80	מ	מ			
20	חוספת לכיסוי עבוד יציקה בטון גלוי כחוד							
	המדרגות בקירות חוץ בלבד.		30.04	2	מ			
21	וסומה גב במקלט בחוץ כמפורט בסעיף 12							
	(בלי בדיקה חול).		17.82	2	מ			
22	דברי גישה זמניות מחומר ואדי מחכביש קר							
	המקלט לצורך בצוע העבודה במקלט.		1	קומ"				
	<b>ג. עבודות מסגרות</b>							
	כל העבודות במסגרות כוללות צביקה בשתי							
	שכבות סגך, אחת בבית סלאכה ושניה עם							
	השלטת עבודות בניה המקלט בחוספת שתי שכבות							
	בבד שמן בגוון אפור, דלתות הלחץ הבוצענה							
	למי פרטי הג"א ומורכבת כשהן סגורות למני							
	יציקה קירות הבטון.							
	1. הספקת והתקנת דלת אטום עמידה בלחץ של 5							
	טון/מס"ר למי פרט הג"א לפתח 86/209							
			1	חמ"				

הקבלן:

המספק:

המנהל הראשי:

הערות:

מס' 100

תאריך: 1950

המנהל הכללי, משרד המבחן

מס' 100

מס' 100

מס' 100

מס' 100

מס' 100

מס' 100

### מס' 100

מס' 100

מס'	תיאור	מס' חשבון	מס' חשבון		מס' חשבון		מס' חשבון	
			מס'	מס'	מס'	מס'	מס'	מס'
100	מס' 100	100	100	100	100	100	100	100
101	מס' 101	101	101	101	101	101	101	101
102	מס' 102	102	102	102	102	102	102	102
103	מס' 103	103	103	103	103	103	103	103
104	מס' 104	104	104	104	104	104	104	104
105	מס' 105	105	105	105	105	105	105	105
106	מס' 106	106	106	106	106	106	106	106
107	מס' 107	107	107	107	107	107	107	107
108	מס' 108	108	108	108	108	108	108	108
109	מס' 109	109	109	109	109	109	109	109
110	מס' 110	110	110	110	110	110	110	110
111	מס' 111	111	111	111	111	111	111	111
112	מס' 112	112	112	112	112	112	112	112
113	מס' 113	113	113	113	113	113	113	113
114	מס' 114	114	114	114	114	114	114	114
115	מס' 115	115	115	115	115	115	115	115
116	מס' 116	116	116	116	116	116	116	116
117	מס' 117	117	117	117	117	117	117	117
118	מס' 118	118	118	118	118	118	118	118
119	מס' 119	119	119	119	119	119	119	119
120	מס' 120	120	120	120	120	120	120	120

מס' 100

מס' 100

מס' 100

מס' 100

י. ינאי

שביל בנין

תל-אביב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

יום לחודש

לפי חוזה מס'

תכנית מס'

דף מס. 3

עבודה:

# חשבון לתשלום מס.

לכבוד

מס'	טו"ני העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ה	
				אג'	ליי	אג'	ליי	אג'	ליי
2.	דלת פח 60/200	חח"	1						
3.	הספק והתקנת חלון מלוח למי פרט הג"א	חח"	1						
4.	לפתח 80/60 כנף, 15 מ"מ מלוח. הספק והתקנת מעקה בחוד המצריבות אבוק בצבע זהר שלא יורד במגי יד.	קומ"	1						
5.	הספק והתקנת שלבי ברזל למולה יציאה חירום 180x מברזל מגולבן באורך 130 ס"מ כל אחד.	יח"	9						
6.	הספק והתקנת רשת במסגרת ברזל למי מידוח הפתח 100/60	חח"	1						
7.	דלת פח אטומה במסגרת ברזל בכניסה למקלט במידות 100/200 כולל סידור מידוח ומנקול קט 4 מפתחות (לפי התכנית)	חח"	1						
8.	הספק והתקנת צינור 80 למי פרט הג"א אטום ומלוב אורך הצינור 50 מ"מ כולל באד התנייה	חח"	1						
9.	כנ"ל אכל 2.0 למי הפרט בהכנית.	חח"	1						
<b>עבודות שרביבות וביוב</b>									
1.	הספק והתקנת ביה כסא כימי למי הכנית כולל כל האביזרים הדרושים	חח"	1						
<b>ד. עבודות השל</b>									
כל עבודות השל הנוצעת בהתאם לתוקף חב" השל ודרישה ח"י. נק" כוללת הגזרות מלטיים "מריכף" חוטים גמישים, קומסאות להתקפזיות, כמי מנורה, טמטיקים ושקפים מטוריינים, הארקות וכל האביזרים הדרושים לשלמה המתקן השלמאי לרבות חיבורים ללוח הכתיבים והכנת לקו הזנה אל מחוץ למקלט									
מצינור טים מגולבן 3" ערות:									

הקבלן:

המספק:

המנהל הראשי:

אג'



ל. ינאי

קבלן בנין

תל-אביב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

יום לתורש

לפי חוזה מס'

הכניה מס'

דף מס. 4

עבודה:

# חשבון לתשלום מס.

לכבוד

מס'	סוגי העבודה		יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ה	
	אב'	ליי			אב'	ליי	אב'	ליי	אב'	ליי
1.	נק" חטליוח לפאור		חמ"	4						
2.	שזע עם האקס		"	2						
3.	הכנה לאנטנה מכנור סיה מגולבן 1/2"		"	1						
4.	לוח נהיבים "טרטינקט" לטי חכניה כולל בצוע האקס בשלמה עבור סקלט אחד סחיר פוחלט									37,100.00
	עבור 11 מקלטים									408,100.00
	התיקרות									
	כטיס המחירים									2.72
	החלת עבודה									2.73
	התיקרות החלחלה									19.7%
	זמן ביצוע לפי חוזה 5 חודשים עקב חסר גישה (כבישים) ל-2 מקלטים אוכנה העבודה בעיר חודש									80,395.70
	התיקרות בזמן ביצוע									488,495.70
	2/73	0.0	0.0							
	3/73	0.0	1.9							
	4/73	4.3	7.3							
	5/73	6.2	9.2							
	6/73	10.8	13.8							
	7/73	18.6	21.6							
										32,484.96
										488,495.70
										520,980.66

במאריך 28.5.73 עבדה חב" מקורות כחבור קו מס ראשי לישוב וכתוצאה מביצועים בקו המים נגרמו נזקים לקבלן לפי פרטון המסך בדף מס. 5

הערות:




הקבלן:

המפקח:



המנהל הראשי:





ש. 1000  
מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000, מס' 1000, מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

## מס' 1000

מס' 1000

מס'	תיאור	מס'	מס' 1000		מס' 1000		מס' 1000	
			מס'	מס'	מס'	מס'	מס'	מס'
1.	מס' 1000							
2.	מס' 1000							
3.	מס' 1000							
4.	מס' 1000							
5.	מס' 1000							
6.	מס' 1000							
7.	מס' 1000							
8.	מס' 1000							
9.	מס' 1000							
10.	מס' 1000							
11.	מס' 1000							
12.	מס' 1000							
13.	מס' 1000							
14.	מס' 1000							
15.	מס' 1000							
16.	מס' 1000							
17.	מס' 1000							
18.	מס' 1000							
19.	מס' 1000							
20.	מס' 1000							
21.	מס' 1000							
22.	מס' 1000							
23.	מס' 1000							
24.	מס' 1000							
25.	מס' 1000							
26.	מס' 1000							
27.	מס' 1000							
28.	מס' 1000							
29.	מס' 1000							
30.	מס' 1000							
31.	מס' 1000							
32.	מס' 1000							
33.	מס' 1000							
34.	מס' 1000							
35.	מס' 1000							
36.	מס' 1000							
37.	מס' 1000							
38.	מס' 1000							
39.	מס' 1000							
40.	מס' 1000							
41.	מס' 1000							
42.	מס' 1000							
43.	מס' 1000							
44.	מס' 1000							
45.	מס' 1000							
46.	מס' 1000							
47.	מס' 1000							
48.	מס' 1000							
49.	מס' 1000							
50.	מס' 1000							
51.	מס' 1000							
52.	מס' 1000							
53.	מס' 1000							
54.	מס' 1000							
55.	מס' 1000							
56.	מס' 1000							
57.	מס' 1000							
58.	מס' 1000							
59.	מס' 1000							
60.	מס' 1000							
61.	מס' 1000							
62.	מס' 1000							
63.	מס' 1000							
64.	מס' 1000							
65.	מס' 1000							
66.	מס' 1000							
67.	מס' 1000							
68.	מס' 1000							
69.	מס' 1000							
70.	מס' 1000							
71.	מס' 1000							
72.	מס' 1000							
73.	מס' 1000							
74.	מס' 1000							
75.	מס' 1000							
76.	מס' 1000							
77.	מס' 1000							
78.	מס' 1000							
79.	מס' 1000							
80.	מס' 1000							
81.	מס' 1000							
82.	מס' 1000							
83.	מס' 1000							
84.	מס' 1000							
85.	מס' 1000							
86.	מס' 1000							
87.	מס' 1000							
88.	מס' 1000							
89.	מס' 1000							
90.	מס' 1000							
91.	מס' 1000							
92.	מס' 1000							
93.	מס' 1000							
94.	מס' 1000							
95.	מס' 1000							
96.	מס' 1000							
97.	מס' 1000							
98.	מס' 1000							
99.	מס' 1000							
100.	מס' 1000							

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000





מעלת ע"י בית 42

→ 600.-	1. שאיבת המים
→ 300.-	2. בקוי החול
→ 2,100.-	3. מרוק קירות (טפטפות) כולל שמירה על שלטון הקצ' וניקוי הלוחות
→ 800.-	4. מרוק ברזל
→ 600.-	5. בקוי ברזל
→ 3,600.-	6. הקפת טפטפות לקירות מחדש
→ 1000.-	7. תרכובת ברזל
→ 1,200.-	8. חשיפה מחדש כולל הובלת כלי באומן מיוחד
<u>→ 10,200.-</u>	

מעלת ע"י בית 12 - 16

→ 600.-	שאיבת המים
→ 300.-	בקוי החול
→ 250.-	בקוי הברזל
→ 200.-	הקון ברזל הרצפה
→ 300.-	הקון החשיפה
<u>→ 1,650.-</u>	

2,300.- = X

אגף לבניה כפרית

18.12.73

3042/טנג/1787

לכבוד  
מר י. ינאי  
חל - אביב

א.ג.ג.

הנדון: קבלת 11 מקלטים - פיתוח רמיה ב'  
(נתיב עשרה).

היות והודעתם לבנו על השלמת כבוע של 11 המקלטים  
נקבע האריך לקבלת סומיה של המקלטים 25.12.73  
שעה 9.00 במקום.

לכבוד רב,

י. יוסיאנסקי  
מ.ט. סהלים מחוז הנגב

העתק:

מהנדס אזור יפה הנגב

מר אורבך - ח"א

ועד מועב נתיב עשרה ( בא כח המועב

מבקש להשתתף בקבלת המבנים)

1954  
MAY 15 1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

מדינת ישראל

# משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-מחוז הנגב

3042/4

מס'

17-12-73

כאר-שכר

מחוז הנגב

אל:

מחוז הנגב

מאת:

הנדון:

התקנת מעבירים אליך / כס חשבון חלקי / סופי מס' 7  
במסגרת תכנית הדיור  
במסגרת תכנית הדיור  
במסגרת תכנית הדיור  
במסגרת תכנית הדיור

7

רצ"כ הנגו מעבירים אליך / כס חשבון חלקי / סופי מס' 7

לעבודה

במשק / מושב

לפי חוזה

על סך

הערות:

מס' 46617  
מס' 58550-66  
מס' 58550-66  
מס' 58550-66

לוטת:

העתק:

מהנדס אזור

הסבלן

מהנדס המחוז

UNITED STATES GOVERNMENT  
MAIL PERMIT NO. 100 - NEW YORK, N.Y.

NO.

DATE

TO

NAME

ADDRESS

NAME

ADDRESS

CITY

STATE

ZIP

PHONE

NAME

ADDRESS

CITY

STATE

ZIP



משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-מחוז הנגב

3045/1

12.12.73

מס' כפר-שבוע

אל: מ. כ. מ.

מחוז הנגב

מ א ת :

הנדון: יק"מ - יק"מ (י.י.)  
פיקוח ימיני (י.י.)

רצ"ב הנגו מעבירים אליך / כמ חשבון חלק / סופי מס' 7

לעבודה (י.י.) 1111111

במשק / מושב (י.י.) 1111111

לפי חוזה (י.י.) 1111111

על סך 533400.66

הערות: (י.י.) 1111111

(י.י.) 1111111

(י.י.) 1111111

(י.י.) 1111111

(י.י.) 1111111

(י.י.) 1111111

(י.י.) 1111111


(י.י.) 1111111

לוטה: (י.י.) 1111111

העתק: (י.י.) 1111111

מהנדס אזור (י.י.) 1111111

הסבלן (י.י.) 1111111



י. ינאי

קבלן בנין

תל-אביב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

יום: לחודש

לפי חוזה מס' 39/43903/72

הכנית מס' 58/70/ש

עבודת: הקמת 11 מקלטים ש/58/70 - פיתוח רמיה ב"מ.פ. טנג/3042

### חשבונו לתשלום מס. 7 סופי (ע)

משרד השיכון - הגזברות ירושלים

לכבוד

מס'	110 העבודה		יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		חסכום		ס"ח	
	אב'	לי'			אב'	לי'	אב'	לי'	אב'	לי'
1.	חסימה למקלט בכלי סכני למי הגבוהים החכמה, ה									
	הכמונות המדרגה למי מדות חיצוניות של המקלט נטו במחיר החסירה כלולה החזרה הקרקע החמורה בהיקף אחרי גמר היציקה, הרחבה העודף האדמה החמורה עד למרחק 100 מ' מחומם המקלט.		מ	3				295.60		
2.	יציקה שכבה בטון רזה בעובי 5 ס"מ מחמת לרצפת המקלט							27.77	2	
3.	יציקה רצפת המקלט בעובי 20 ס"מ מבטון ג-300							28.34	2	
4.	יציקה קירות המקלט בעובי 30 ס"מ מבטון ג-300							80.13	2	
5.	כנ"ל, אבל קירות בעובי 20 ס"מ							7.74	2	
6.	יציקה תקרה המקלט 30 ס"מ מבטון ג-300 כולל עבוד שפוע תקרה הכניסה בצמנט יבש עם החלקה, כולל מנוח אטומות							13.04	2	
7.	יציקה תקרה בעובי 40 ס"מ מבטון כנ"ל							16.91	2	
8.	יציקה תקרה בעובי 20 ס"מ היחם לפי סעיף 6							2.89	2	
9.	יציקה מדרגות מבטון 110/26/18 המחיר כולל פודסט משופע בעובי 20 ס"מ							10	יח'	
10.	כנ"ל, אבל פודסט משופע בעובי 40 ס"מ							5	יח'	
11.	פודסט אומקי בעובי 40 ס"מ							1.21	2	
12.	חסימה רצפת המקלט, מריחה באספלט קר, מריחה שניה באספלט חם 40/50, שכבה לבד זכוכית (סיבמין) מריחה שלישיה באספלט חם 40/50, ובדיקה חול חם ויבש.							26.66	2	

הערות:

המהנדס הראשי:

המפקח:

הקבלן:

מס' תש"ז

מס' תש"ז

מס' תש"ז

מס' תש"ז

מס' תש"ז

מס' תש"ז

מס' תש"ז

מס' תש"ז

### מס' תש"ז

מס' תש"ז

מס' תש"ז

מס'	תיאור	מחיר	מס' תש"ז		מס' תש"ז		מס' תש"ז	
			מס'	מס'	מס'	מס'	מס'	מס'
1.	מס' תש"ז	10.00						
2.	מס' תש"ז	15.00						
3.	מס' תש"ז	20.00						
4.	מס' תש"ז	25.00						
5.	מס' תש"ז	30.00						
6.	מס' תש"ז	35.00						
7.	מס' תש"ז	40.00						
8.	מס' תש"ז	45.00						
9.	מס' תש"ז	50.00						
10.	מס' תש"ז	55.00						
11.	מס' תש"ז	60.00						
12.	מס' תש"ז	65.00						
13.	מס' תש"ז	70.00						
14.	מס' תש"ז	75.00						
15.	מס' תש"ז	80.00						

מס' תש"ז

מס' תש"ז

מס' תש"ז

מס' תש"ז

י. ינאי

קבלו בנין

תליאביב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

- 2 -

יום לחודש

לפי חוזה מס'

תכנית מס'

עבודה:

# חשבון לתשלום מס.

לכבוד

מס'	סוגי העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ה	
				אג'	ליי	אג'	ליי	אג'	ליי
13	חסימה הקירות כולל שכנת צמנט בעובי 10 מ"מ אסמלטים ולבד זכוכית כמפורט בשכיל הרצפה, (ללא בדיקה חול) כולל שכנת קל קר בעובי 2 סמ", מודבק על שכנת האסמלט חס.	מ"מ	69.12						
14	עיבוד רולקוח במיט אסולטיות טכני לקירות המקלט	מ"א	22.00						
15	מיוד מניס של כל הקירות והתקרות	מ"מ	105.46						
16	הסמקה והתקנת של ברזל עגול רגיל	קב"	3328						
17	עבוד ספי בטון בולמות לחץ	יח"	1						
18	מלוי חול טמחה לפודסט משומע של חדר המדרגות מ"מ	מ"מ	263						
19	הסמקה והתקנת של רצוקוח פי.וי.טי. למי שרט בחכניה	מ"א	20.80						
20	חוספה לבטון עבור יציקה בטון גלוי בחדר ה המדרגות בקירות חוץ בלבד.	מ"מ	30.04						
21	וסומה גב במקלט בחוץ כמפורט בטעיף 12 (כלי בזקקה חול).	מ"מ	17.82						
22	דברי גישה זמניות מחומר ואדי מהכניס עד המקלט לצורך בצוע העבודה במקלט.	קומ"	1						
<p><b>ב. עבודות מסגרות</b>          כל העבודות במסגרות כוללות צביעה בשתי          שכבות סגן, אחת בבית מלאכה ושניה עם          השלמת עבודות בניה המקלט בחוסמה שתי שכבות          צבע שטן בגוון אפור, דלחות הלחץ הבודענות          לפי פרטי הג"א וחורכבנה כמחן סגורות לפני          יציקה קירות הבטון.</p>									
1.	הסמקה והתקנת דלה אטום עמידה בלחץ של 5 טון/ממ"ר לפי פרט הג"א למח 86/209	חח"	1						

הערות:

הקבלן:

המסמך:

המהנדס הראשי:



י. ינאי

עבדו בניו

תל-אביב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

יום לחודש

למי חוזה מס'

תכנית מס'

דף מס. 3

עבודה:

# חשבון לתשלום מס.

לכבוד

מס'	סוגי העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ה	
				אג'	ליי	אג'	ליי	אג'	ליי
2.	דלת פח 60/200	חח"	1						
3.	הספקה והתקנת חלון מלוח למי מרש הג"א לפתח 80/60 כנף, 15 מ"מ מלוח.	חח"	1						
	הספקה והתקנת מעקה בחדר המצריגות צנוע בצבע זהר שלא יורד במגי יד.	קומ"	1						
5.	הספקה והתקנת שלבי ברזל לסולם יציאה חירום 18 אף מברזל מגולבן באורך 130 ס"מ כל אחד.	יה"	9						
6.	הספקה והתקנת רשת במסגרת ברזל למי מידות הפתח 100/60	חח"	1						
7.	דלת פח אטומה במסגרת ברזל בכניסה למקלט במידות 100/200 כולל סידור סגירה ומנקול עם 4 מפתחות (למי התכנית)	חח"ה	1						
8.	הספקה והתקנת צינור 8 א"מ למי מרש הג"א אטום ומלוג אורך הצינור 50 מ"מ בולט בצד הפנימי חח"	חח"	1						
	כנ"ל אבל 2,0 למי הפרש בתכנית.	חח"	1						
	<u>עבודות שיברבות וביוב</u>								
1.	הספקה והתקנת בית כסא כימי למי התכנית כולל כל האביזרים הדרושים	חח"	1						
	<u>ד. עבודות השמל</u>								
	כל עבודות השמל תבוצענה בהתאם לתוקי חב' השמל ודרישות ת"י. נק" כוללת הגורות פלסטיים "מריכף" חוטים במישים, קופסאות להסחפות, כמי מנורה, טנסיקים ושקעים משוריינים, הארקות וכל האביזרים הדרושים לשלמות השתקן השמלאי לרבות חיבורים ללא הנתיבים והכנת לקו הזנה אל מחוץ למקלט								
	מצינור מים מגולבן 3" הערות:								

הקבלן:

המספק:

המהנדס הראשי:





י. ינאי

קבלן בנין

תל-אביב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

יום לחודש

לפי חוזה מס'

תכנית מס'

דף מס. 4

עבודה:

# חשבון לתשלום מס.

לכבוד

מס'	סונו' העבודה		יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ח	
	אב'	ליי			אב'	ליי	אב'	ליי	אב'	ליי
1.	בק" השטליוח למאור		חמ"	4						
2.	שקע עם האקסה		"	2						
3.	הכנה לאנטנה מצנור מים מגולבן 1/2"		"	1						
4.	לוח נהיבים "פרטינקט" לפי תכנית כולל בצוע הארקה בשלמות עבוד מקלט אחד מחיר מוחלט									37,100.00
	עבור 11 מקלטים									408,100.00
	התיקרות									
	בטיס המחירים 2.72									
	התחלה עבודה 2.73									
	התיקרות ההתחלה 19.7%									80,395.70
	זמן ביצוע לפי חוזה 5 חודשים עקב חסר ביטח (כבישים) ל-2 מקלטים אוככה העבודה בעוד חודש									488,495.70
	התיקרות בזמן ביצוע									
	0.0	0.0								
	0.0	1.9								
	4.3	7.3								
	6.2	9.2								
	10.8	13.8								
	18.6	21.6								
	32,484.96									488,495.70
	520,980.66									
										16: 39.9 = 6.65% סכום

בהאריך 28.5.73 עבודה חכ" מקורונה בחבור קו מים ראשי ליטוב וכחוצאה מסיצוצים בקו המים נגרמו נזקים לקבלן לפי מרוט: המשך בדף מס. 5

הערות:

הקבלן:

המפקח:

המהנדס הראשי:



ל. ינאי

קבלו בנין

תל-אביב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

יום לחודש

לפי חוזה מס'

תכנית מס'

עבודה:

דף מס. 5

# חשבון לתשלום מס.

לכבוד

מס	סוגי העבודה		יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		סה"כ	
	ליי	אג'			ליי	אג'	ליי	אג'	ליי	אג'
	א. מקלט ע"י בית 42 שהיה מוכן ליציקה הגוף התמלא מים וחול כתוצאה מזרימת מים והיה צורך לשאוב את המים לתקן את התמורה למרק את המפסגות של הקירות ונקוי הברזל והקפת מפסגות לקירות מחדש 10,200.-									
	ב. 2 מקלטים ע"י בית מס. 12 ו-16 היו מוכנים ליציקה הרצופה, התמלאו מים וחול היה צורך בשאיבת המים ונקוי מחוץ ובוך 2,300.-									
									12,500.00	
									533,480.66	

הערות:

הקבלן:

המפקח:

המהנדס הראשי:



פ ר ו ט נ ז ק י ם

פקלט ע"י בית 42

₪ 600.-	1. שאיבת המים
₪ 300.-	2. נקוי החול
₪ 2,100.-	3. מרוק קירוח (טפטפות) כולל שמירה על שלכות העץ וניקוי הלוחות
₪ 800.-	4. מרוק ברזל
₪ 600.-	5. נקוי ברזל
₪ 3,600.-	6. הקמת טפטפות לקירוח מחדש
₪ 1000.-	7. הרכבה ברזל
₪ 1,200.-	8. השירה מחדש כולל הובלת כלי באופן מיוחד
<u>₪ 10,200.-</u>	

פקלט ע"י בית ספ. 12 - 16

₪ 600.-	שאיבת המים
₪ 300.-	נקוי החול
₪ 250.-	נקוי הברזל
₪ 200.-	תקון בדוד הרצפה
₪ 300.-	תקון החמירה
<u>₪ 1,650.-</u>	

2,300.- = x

4

3042

השיכון  
אגף לבניה כפרית  
24.5.73  
מחוז הנגב

# מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69977, רח' האוניברסיטה 42, סל' 413151  
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, סל' 38367  
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, סל' 4841

## המחלקה לבנין

### תעודה על בדיקת בטון

מס' אב"ט/59511

מוזמן הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השיכון - באר שבע  
 בנין : מקלט מס' 6 בפיתחת רפ"ח.  
 החומר לבדיקה : 5 מדגמי בטון טרי.  
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המכון בידט היציקה.  
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.  
 תנאי הבקרה: טובים  
 הספק: אסטון בתיברת

### תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	שעות טעינת מכשיר	דוגמא מס'	מס' מס'
				מ"מ (ס"מ)					
	252	26.4.73	19.4.73	6	300'	קירות רגב	11:20		6
	268	"	"	4		"	11:30		7
	290	"	"	9		"	12:45		8
	260	"	"	7		"	13:00		9
	287	"	"	8		"	14:30		10
	<u>271</u>	ממצע							
	341	17.5.73	"	"		"	"		6
	363	"	"	"		"	"		7
	420	"	"	"		"	"		8
	357	"	"	"		"	"		9
	382	"	"	"		"	"		
345	<u>372</u>	ממצע							
360									
משקל מרחבי כעבור 28 יום - 2370 ק"ג/ס"ק.									

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 300

שלמה טובול  
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל ת"א.  
מר גלוברמן ת"א  
מר יבאי ישראל  
באר שבע 18-05-1973  
שב

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמן או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.  
 העתקים: למהנדס העיר, למתנדס הבנין.



**מכון התקנים הישראלי**

המשרד הראשי: תל-אביב 69977, רח' האוניברסיטה 42, סל' 413151  
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור המעשיה תלפיות, ת"ד 301, סל' 38367  
 סניף כאר-שבע: המכון לחקר הגב, ת"ד 1025, סל' 2534, 4841

**המחלקה לבנין**

**תעודה על בדיקת בטון**

מס' אב/59511

מוזמן הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע  
 בנין : מקלט מס' 6 בפיתחת רפיח.  
 החומר לבדיקה : 5 מדגמי בטון מרי.  
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המכון ביום היציקה.  
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.  
 תנאי הבקרה: סוכים  
 תוצאות הבדיקה: הספק: אסמון בתיבות

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקירה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	שעת הבדיקה	דוגמא מס'	מס' בדיקה
				סיכום (ס"מ)					
	252	26.4.73	19.4.73	6	300	קירות וגג	11:20		6
	268	"	"	4		"	11:30		7
	290	"	"	9		"	12:45		8
	260	"	"	7		"	13:00		9
	287	"	"	8		"	14:30		10
	<u>271</u>	ממוצע							
	381	17.5.73	"	"		"	"		6
	363	"	"	"		"	"		7
	420	"	"	"		"	"		8
	357	"	"	"		"	"		9
	382	"	"	"		"	"		10
345 368	<u>372</u>	ממוצע							
מסקל טרנזי בעבר 28 יום - 2370 ק"ג/ס"מ.									

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 300

שלמה טרנדל  
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל ת"א.  
 מר גלברסון ת"א  
 מר ינאי ישראל  
 באר שבע 18-05-1973  
 שב

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הגם כפי שנמסרו ע"י המוזמן או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.



# יחידת סיוע וניהול

מטרת היחידה היא לסייע לבעלי העסקים במילוי חובותיהם ובהגשת דיווחים פיננסיים. היחידה פועלת בשיתוף פעולה עם הרשות המסוימת.

## תוכנית העבודה

### תוכנית העבודה לפי חודשים

תאריך: 2024/12/31

התוכנית מפרטת את משימות היחידה לכל חודש. המשימות כוללות: קבלת פניות, בדיקת סטטוס חובות, ייעוץ לבעלי העסקים, וטיפול בבעיות טכניות. תדירות המשימות תהיה יומית או שבועית, בהתאם לצורך.

התוכנית תתבצע על ידי: **מנהל היחידה** ו**מטפלים**.

התוכנית תתבצע תחת: **הנהלת היחידה**.

התוכנית תתבצע על ידי: **מנהל היחידה**.

התוכנית תתבצע על ידי: **מנהל היחידה**.

### מדידת הצלחה

מדידת הצלחה: לפי נתונים

חודש	משימות	מדידת הצלחה	מדידת הצלחה	מדידת הצלחה	מדידת הצלחה	מדידת הצלחה	מדידת הצלחה	מדידת הצלחה
1	קבלת פניות	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	בדיקת סטטוס חובות	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	ייעוץ לבעלי העסקים	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	טיפול בבעיות טכניות	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	מדידת הצלחה	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	מדידת הצלחה	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	מדידת הצלחה	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	מדידת הצלחה	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	מדידת הצלחה	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	מדידת הצלחה	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

התוכנית תתבצע על ידי: **מנהל היחידה**.

מנהל היחידה  
מטפלים

מנהל היחידה  
מטפלים

התוכנית תתבצע על ידי: **מנהל היחידה**.

התוכנית תתבצע על ידי: **מנהל היחידה**.

22.11.73

3042/טנב-1568

לכבוד  
מר י. ינאי  
דרך הנצחון 74  
תל-אביב

א.נ.א.

הנדון: נתיב העשרה - 11 מקלטים.

הנך מתבקש להשלים בהקדם בצד 11 המקלטים בנתיב העשרה (מניין).

ביום א' 18.11.73 בדק מר י. קוזלובסקי את מצב העבודה במקלטים והבין את רשימת העבודות להשלמת המעורבות להלן:

3 מקלטים (דרומה לכביש הכניסה) - מטריס דלתות וחלונות לוחות חשמל, גומי האורה, תקוני כסותן וסייד של כניסה ותקון סדרגות.

4 מקלטים (בתחוב א') - מטריס לוחות חשמל, גומי האורה, תקוני כסותן ברצפות וסף לדלת הכניסה במקלט.

4 מקלטים (ברחוב ב') - מקלט אחד סבב עבודה כניל ברחוב א' ב-3 מקלטים מטריס תקוני כסותן, סידור, טפים וחשמל כניל ברחוב א.

בכל המקלטים הדלתות החזוניות וחלונות צבועים פעם אחת ויש התחלות לחלודה, יש לצבוע שניה חלקי מסגרות אלו.

בכבוד רב,

י. רוסיאנסקי  
ט.מ. מהנדס מחוז הנגב

העתק:

מהנדס אזור רמת הנגב  
מר אש. אורבך - ח"א  
מר י. קוזלובסקי - כאן

4.7.73

יום  
למס' 39/43903/72  
לפי חוזה מס' 3042 מ.פ.  
הכנית מס'

י. ינאי  
שביל בנין  
תליאביב, רח' דרך הנצחון 74  
טלפון

הקמת 11 מקלטים - פיהחת רפיה ב'

עבודה:

חשבון לתשלום מס. 6 חלקי (ע)

משרד השיכון הגזברות ירושלים

לכבוד

מס' ה		הסכום		מחיר יחידה		כמות	יחידת המידה	סוגי העבודה	מס'
ל"י	אב'	ל"י	אב'	ל"י	אב'				
							10%	לאחר גמר השירה	
							15%	לאחר גמר רצפה	
							45%	לאחר גמר גוף סבבה	
							23%	לאחר גמר העבודה ומסידור	
							3%	אסמט קרן בטוח פועלים	
		427.950.-				461.000.-	9%		
		<u>322.700.-</u>							
		<u>105.250.-</u>							
								נכרי ה-נוח 1-5	

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

הערות:

הקבלן:

המפקח:

המהנדס הראשי:

ש. ז. מ. י.

מס' 100

המנהל הכללי של המבחנים

מ.מ.מ.

מס' 100

מס' 100

מס' 100

מס' 100

מס' 100

# מבחן מילולי

מס' 100

מס'	שאלה	תשובה	הציון		סך הכל		מס'
			א	ב	א	ב	
	שאלה 1	תשובה 1					
	שאלה 2	תשובה 2					
	שאלה 3	תשובה 3					
	שאלה 4	תשובה 4					
	שאלה 5	תשובה 5					
	שאלה 6	תשובה 6					
	שאלה 7	תשובה 7					
	שאלה 8	תשובה 8					
	שאלה 9	תשובה 9					
	שאלה 10	תשובה 10					
	שאלה 11	תשובה 11					
	שאלה 12	תשובה 12					
	שאלה 13	תשובה 13					
	שאלה 14	תשובה 14					
	שאלה 15	תשובה 15					
	שאלה 16	תשובה 16					
	שאלה 17	תשובה 17					
	שאלה 18	תשובה 18					
	שאלה 19	תשובה 19					
	שאלה 20	תשובה 20					
	שאלה 21	תשובה 21					
	שאלה 22	תשובה 22					
	שאלה 23	תשובה 23					
	שאלה 24	תשובה 24					
	שאלה 25	תשובה 25					
	שאלה 26	תשובה 26					
	שאלה 27	תשובה 27					
	שאלה 28	תשובה 28					
	שאלה 29	תשובה 29					
	שאלה 30	תשובה 30					
	שאלה 31	תשובה 31					
	שאלה 32	תשובה 32					
	שאלה 33	תשובה 33					
	שאלה 34	תשובה 34					
	שאלה 35	תשובה 35					
	שאלה 36	תשובה 36					
	שאלה 37	תשובה 37					
	שאלה 38	תשובה 38					
	שאלה 39	תשובה 39					
	שאלה 40	תשובה 40					
	שאלה 41	תשובה 41					
	שאלה 42	תשובה 42					
	שאלה 43	תשובה 43					
	שאלה 44	תשובה 44					
	שאלה 45	תשובה 45					
	שאלה 46	תשובה 46					
	שאלה 47	תשובה 47					
	שאלה 48	תשובה 48					
	שאלה 49	תשובה 49					
	שאלה 50	תשובה 50					
	שאלה 51	תשובה 51					
	שאלה 52	תשובה 52					
	שאלה 53	תשובה 53					
	שאלה 54	תשובה 54					
	שאלה 55	תשובה 55					
	שאלה 56	תשובה 56					
	שאלה 57	תשובה 57					
	שאלה 58	תשובה 58					
	שאלה 59	תשובה 59					
	שאלה 60	תשובה 60					
	שאלה 61	תשובה 61					
	שאלה 62	תשובה 62					
	שאלה 63	תשובה 63					
	שאלה 64	תשובה 64					
	שאלה 65	תשובה 65					
	שאלה 66	תשובה 66					
	שאלה 67	תשובה 67					
	שאלה 68	תשובה 68					
	שאלה 69	תשובה 69					
	שאלה 70	תשובה 70					
	שאלה 71	תשובה 71					
	שאלה 72	תשובה 72					
	שאלה 73	תשובה 73					
	שאלה 74	תשובה 74					
	שאלה 75	תשובה 75					
	שאלה 76	תשובה 76					
	שאלה 77	תשובה 77					
	שאלה 78	תשובה 78					
	שאלה 79	תשובה 79					
	שאלה 80	תשובה 80					
	שאלה 81	תשובה 81					
	שאלה 82	תשובה 82					
	שאלה 83	תשובה 83					
	שאלה 84	תשובה 84					
	שאלה 85	תשובה 85					
	שאלה 86	תשובה 86					
	שאלה 87	תשובה 87					
	שאלה 88	תשובה 88					
	שאלה 89	תשובה 89					
	שאלה 90	תשובה 90					
	שאלה 91	תשובה 91					
	שאלה 92	תשובה 92					
	שאלה 93	תשובה 93					
	שאלה 94	תשובה 94					
	שאלה 95	תשובה 95					
	שאלה 96	תשובה 96					
	שאלה 97	תשובה 97					
	שאלה 98	תשובה 98					
	שאלה 99	תשובה 99					
	שאלה 100	תשובה 100					

מס' 100

מס' 100

מס' 100

מס' 100

3042

**מכון התקנים הישראלי**

המשרד הראשי: תל-אביב 69977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151  
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלסיות, ת"ד 301, טל' 38367  
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

**משרד השיכון**  
**חאגף לבניה כפרית**  
 (ניסן תשל"ג = 7. 7. 73)  
**מחוז הנגב**

**המחלקה לבנין**

**תעודה על בדיקת בטון**

מס א-ב/60910

מוזמן הבדיקה : **אגף לבניה כפרית, משרד השיכון - באר-שבע.**  
 בנין : **מקלט מס' 11 בפיתחת רפיה.**  
 החומר לבדיקה : **6 מדגמי בטון טרי.**  
 הדוגמאות הוכנו ע"י: **ב"כ המכון ביום היציקה.**  
 מהות הבדיקה: **חוזק בלחץ, כהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.**

*Handwritten notes:*  
 חוק בלחץ  
 מס' 2  
 אגף לבניה כפרית

תנאי הבקרה: **טובים**  
 הספק: **אסטרן בתיבות**  
 תוצאות הבדיקה **39/43903/72**

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (ס"מ)	סוג הבטון הנדרש	הלק המבנה	שעה: אסטרן	דוגמא מס'	מדגם מס'
	193	25.6.73	18.6.73	7.5	ב-300	קירות ונגב	9:00	1	1
	194	"	"	7.5	"	"	9:00	2	2
	74	"	"	8.0	"	"	10:40	3	3
	188	"	"	20.0	"	"	11:00	4	4
	180	"	"	20.0	"	"	11:00	5	5
	152	"	"	20.0	"	"	11:15	6	6
	163	מסרצע							
	331	16.7.73	"	7.5	"	"	9:00	1	1
	303	"	"	7.5	"	"	9:00	2	2
	133	"	"	8.0	"	"	10:40	3	3
	298	"	"	20.0	"	"	11:00	4	4
	265	"	"	20.0	"	"	11:00	5	5
	302	"	"	20.0	"	"	11:15	6	6
345	272	מסרצע							
משקל מרחבי כעבור 28 יום - 2320 (ק"ג/מ"ק).									

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל וכהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 200

העתק: מר אלוראיל - ת"א.  
 מר גלורברמן - ת"א.  
 מר יבאי ישראל.

שלמה טובול  
 מנהל סניף באר-שבע

באר-שבע 18-07-1973  
 מא/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמן או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.  
 העתיקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.  
 185 / ש

INTERNATIONAL BANKING CORPORATION

INCORPORATED IN THE UNITED STATES OF AMERICA  
 60 WALL STREET, NEW YORK 5, N.Y.  
 BRANCHES AND OFFICES THROUGHOUT THE WORLD

No. \_\_\_\_\_  
 Date \_\_\_\_\_  
 To \_\_\_\_\_  
 For \_\_\_\_\_

STATEMENT OF ACCOUNT

Account No. \_\_\_\_\_

This statement shows the account balance as of the date indicated above.  
 All deposits and withdrawals are shown in the appropriate columns.  
 The balance is subject to change without notice.  
 If you have any questions, please contact your branch manager.  
 Thank you for your business.

Date		Description	Debit	Credit	Balance	Rate	Interest	Total
1	1	0000			100.00			100.00
2	2	0000			100.00			200.00
3	3	0000			100.00			300.00
4	4	0000			100.00			400.00
5	5	0000			100.00			500.00
6	6	0000			100.00			600.00
...								
1	1	0000			100.00			100.00
2	2	0000			100.00			200.00
3	3	0000			100.00			300.00
4	4	0000			100.00			400.00
5	5	0000			100.00			500.00
6	6	0000			100.00			600.00
...								
1	1	0000			100.00			100.00
2	2	0000			100.00			200.00
3	3	0000			100.00			300.00
4	4	0000			100.00			400.00
5	5	0000			100.00			500.00
6	6	0000			100.00			600.00

(Signature/Stamp area)

This statement is prepared from the records of the account and is subject to audit.  
 If you have any questions, please contact your branch manager.

Signature: \_\_\_\_\_  
 Title: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_

**מכון התקנים הישראלי**

המשרד הראשי: תל-אביב 69977, רח' האוניברסיטה 42, סל' 413151  
 סניף ירושלים: רח' גר, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, סל' 38367  
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, סל' 2534, 4841

**המחלקה לבנין**

**תעודה על בדיקת בטון**

מס א-ב/ש/60910

מוזמן הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד המכון - באר-שבע.  
 בנית : מקלש מס' 11 בפיתחת רפיה.  
 החומר לבדיקה : 6 מדגמי בטון טרי.  
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה.  
 מהות הבדיקה: חרוק בלחץ, כהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.  
 תנאי הבקרה: טובים  
 הספק: אצל  
 אספן במיבות

**תוצאות הבדיקה**

חוק נדרש	חוק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	חריץ הבדיקה	חריץ היציקה	סקיצה (קובץ ס"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	שעות בדיקה	דוגמא מס'	מדגם מס'
	193	25.6.73	18.6.73	7.5	ב-300	קירות ונגב	9:00	1	1
	194	"	"	7.5	"	"	9:00	2	2
	74	"	"	8.0	"	"	10:40	3	3
	188	"	"	20.0	"	"	11:00	4	4
	180	"	"	20.0	"	"	11:00	5	5
	152	"	"	20.0	"	"	11:15	6	6
	163	ממוצע							
	331	16.7.73	"	7.5	"	"	9:00	1	1
	303	"	"	7.5	"	"	9:00	2	2
	133	"	"	8.0	"	"	10:40	3	3
	298	"	"	20.0	"	"	11:00	4	4
	265	"	"	20.0	"	"	11:00	5	5
	302	"	"	20.0	"	"	11:15	6	6
345	272	ממוצע							

מקל מרחבי כעבור 28 יום - 2320 (ק"ג/ס"מ<sup>2</sup>).

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 200

העמק: מר אלואיל - ת"א.  
 מר גלוברמן - ת"א.  
 מר יבאי ישראל.

שלמה טובל  
 מנהל סניף באר-שבע

באר-שבע 18-07-1973  
 מא

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו.

# יחידת סיוע וטיפול

מטרת היחידה היא לספק סיוע וטיפול לילדים ולמשפחותיהם, במסגרת תוכנית הרווחה, על ידי מתן שירותי ייעוץ, חינוך, סיוע כלכלי ופסיכותרפיה.

## יחידת הטיפול

### תוכנית טיפולית

מס' תיק: 1000/87

שם הילד: [שם] תאריך לידה: [תאריך]

מס' תיק: [מס']

שם הוריו: [שם] [שם]

כתובת: [כתובת]

מס' דואר: [מס']

שם הרופא: [שם]

שם המנצח: [שם]

שם המטפל: [שם]

### תוכנית טיפולית

מס' יום	שם יום	שם יחידה	שם מטפל	שם מנצח	שם רופא	שם מטופל	שם מטופל (שם פרטי)	שם מטופל (שם משפחה)	שם מטופל (שם מלא)	שם מטופל (שם מלא)
1	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2	2	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
3	3	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
4	4	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
5	5	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6	6	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
7	7	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
8	8	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
9	9	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
10	10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
11	11	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12	12	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
13	13	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
14	14	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
15	15	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
16	16	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
17	17	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
18	18	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
19	19	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
20	20	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
21	21	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
22	22	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
23	23	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
24	24	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
25	25	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
26	26	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
27	27	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
28	28	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
29	29	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
30	30	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
31	31	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
32	32	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
33	33	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
34	34	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
35	35	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
36	36	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
37	37	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
38	38	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
39	39	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
40	40	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
41	41	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
42	42	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
43	43	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
44	44	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
45	45	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
46	46	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
47	47	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
48	48	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
49	49	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
50	50	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
51	51	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
52	52	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
53	53	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
54	54	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
55	55	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
56	56	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
57	57	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
58	58	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
59	59	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
60	60	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

התוכנית מתבצעת על ידי יחידת הטיפול, תחת אחריות המנצח, ובהשגחת הרופא המטפל.

מס' תיק: 1000/87

שם המטופל: [שם]

שם המטפל: [שם]

שם המנצח: [שם]

שם הרופא: [שם]

התוכנית מתבצעת על ידי יחידת הטיפול, תחת אחריות המנצח, ובהשגחת הרופא המטפל.

מס' תיק: 1000/87

שם המטופל: [שם]

שם המטפל: [שם]

שם המנצח: [שם]

שם הרופא: [שם]



# מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151  
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 88367  
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534

## המחלקה לבנין

### תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס א-בש/60671

מוזמין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכרן - באר שבע.  
 בנין : מקלט בפיתחת רפיח מקלט מס' 9  
 החומר לבדיקה : 3 מדגמי בטון סרי.  
 הדוגמאות הוכנו ע"י : כ"כ הסכרן גירם היציקה.  
 מות הבדיקה: חוק בלחץ, כהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1976.  
 תנאי הבקרה: סוכים

### תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (קיב' לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	שעה אישור	דוגמא מס'	סדר מס'
				מס' סקיעה (מ"מ)					
	256	17.6.73	7.6.73	6	ב' 300	קירות רגב	9:00		1
	226	"	"	8			9:15		2
	209	"	"	12			11:00		3
	<u>230</u>	ממזע							

שלמה סוברל  
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואאל ת"א.  
 מר גלוצרמן ת"א.  
 מר יבאי ישראל  
 באר שבע 15-06-1973  
 שב/

הערה: תעודת זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודת זאת אלא במלואה.

**מכון התקנים הישראלי**

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151  
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367  
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

**המחלקה לבנין**

**תעודת זמנית על בדיקת בטון**

מס א-בש/60671

מוזמין הבדיקה: **אגף לגביה כפרית, משרד הסכון - באר שבע.**  
 כיום: **מקלט בפיקוח רפיח מקלט מס' 9**  
 בנין: **מקלט בפיקוח רפיח מקלט מס' 9**  
 החומר לבדיקה: **3 סוגי בטון סרי.**  
 הודגמאות הוכנו ע"י: **ב"ב הסכון ביום היציקה.**  
 מהות הבדיקה: **חזק בלחץ, בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.**  
 תנאי הבקרה: **סוגיט**  
 תוצאות הבדיקה: **הספק: אסטרן בתיכרת**

חזק נדרש	חזק בלחץ (קיב' לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	שעת הבדיקה	סדרם מס'
				מס' (מ"מ) קונסט (מ"מ)				
	256	17.6.73	7.6.73	6	ב' 300	קירות רגב	9:00	1
	226	"	"	8			9:15	2
	209	"	"	12			11:00	3
	<u>230</u>	מסרבע						

שלמה סוכרל  
 מנהל סניף באר שבע

העתק: סר אלואל ת"א.  
 סר גלוברסון ת"א.  
 סר יבאי ישראל  
 באר שבע 15-06-1973  
 30/

הערה: תעודת זו מתחמסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו.  
 אין לפרסם תעודת זאת אלא במלואה.

3072

# מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151  
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367  
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

משרד חטיבת  
האגף לבניה כפרית

(יום) 22. 6. 73

מחוז הנגב

## המחלקה לבנין

### תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס א-בס/60672

מומין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע. ביום:

בנין : מקלט מס' 10 בפיתחת רפיה אצאצא שדות ב' אסמכתא/תיק עיריה מס':

החומר לבדיקה : 2 מדגמי בטון טרי. הקבלן: ינאי ישראל

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה. המפקח:

מהות הבדיקה: חוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: סובים

תוצאות הבדיקה הספק: אספון בתיבות

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	שעת סיום	דוגמא מס'	מדינת מס'
				בראשית (קונס"מ)					
	226	14.6.73	7.6.73	11	300	קירות וגג	12:00		1
	241	"	"	9			13:30		2
	<u>233</u>	ממצע							

שלמה טובול  
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוטיל ת"א.  
מר גלוברמן ת"א.  
מר ינאי ישראל.  
באר שבע 15-06-1973  
ש/ב

הערה: תעודת זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודת זאת אלא במלואה.  
העתיקים: למנהל העיר, למנהל הבנין.

1900

Manufacture of...  
...  
...

...

...

...

...

...

...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...

...

...

**מכון התקנים הישראלי**

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151  
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367  
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534

**המחלקה לבנין**

**תעודת זמנית על בדיקת בטון**

מס א-בש/60672

מוסד הבדיקה: אגף לבניה כפרית, משרד הסכון - באר שבע. כיום:  
 בנין: סקלט מס' 10 בפיתחת רפיה שאהאט שדרת ב'. אסמכתא/חיק עיריה מס':  
 החומר לבדיקה: 2 מדגמי בטון טרי. הקבלן: יבאי ישראל  
 היוגמאות הוכנו ע"י: ג"כ המכון ביום היציקה. המסמך:  
 מועד הבדיקה: חוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: טרניס  
 תוצאות הבדיקה: המפקד אסרון נתיבות

חוק בדרש	חוק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סיקצה	סוג הבטון הנוריש	חלק המבנה	שעת הבדיקה	דוגמא מס'	סידום מס'
				מ"מ (ס"מ) קונס (ס"מ)					
	226	14.6.73	7.6.73	11	300	קירות וגג	12:00		1
	241	"	"	9			13:30		2
	233	ספרצע							

שלטה שוכרל  
 סנהל סניף באר שבע

המפקד: אלואיל ת"א.  
 סר גלוברסון ת"א.  
 סר יבאי ישראל.  
 באר שבע 15-06-1973  
 ש/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על היוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו.  
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.  
 העתיקים: למתנדס העיר, למתנדס הבנין.

3042

משרד השיכון  
האגף לבניה כפרית  
[0] ומגד 6. 73  
מחוז הנגב

# מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151  
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367  
סניף כאר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

23 45  
1200

## המחלקה לבנין

### תעודה על בדיקת בטון

מס א-בש/60031

מומין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע.  
בנין : מקלט בפיתחת רפיח ב' (מקלט מס' 8).  
החומר לבדיקה : 6 מדגמי בטון טרי.  
הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה.  
מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, כהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.  
תוצאות הבדיקה  
הספק: אסטון בתיבות

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	שעה: שעות-דקות	דוגמא מס'	מדגם מס'
				(ס"מ)					
	215	21.5.73	14.5.73	12.5	ב' 300	גג + קורות	11:00		1
	248	"	"	12.0			11:30		2
	269	"	"	13.0			12:30		3
	232	"	"	דליל			13:00		4
	237	"	"	13.5			13:30		5
	291	"	"	11.5			14:20		6
	249	סמוצע							
	322	11.6.73	"	"		"	"		1
	326	"	"	"		"	"		2
	310	"	"	"		"	"		3
	352	"	"	"		"	"		4
	318	"	"	"		"	"		5
	373	"	"	"		"	"		6
345	334	סמוצע							

מסקל מרחבי כעבור 28 יום - 2560 ק"ג/ס"ק.

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 200

שלמה סובול  
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל ת"א.  
מר גלוברטן ת"א.  
מר ינאי ישראל  
באר שבע 14-06-1973  
ש/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.



3042

# מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151  
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367  
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

משרד השיכון  
 האגף לבנייה כפרית  
 22.6.73  
 מחוז הנגב  
 מס א- בש/60030

## המחלקה לבנין

### תעודה על בדיקת בטון

מוזמן הבדיקה: אגף לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע. כיום:  
 בנין: מקלט מס' 6 בפיתחת רפ"ח. אסמכתא/תיק עיריה מס':  
 החומר לבדיקה: 3 מדגמי בטון טרי הקבלן: יבאי ישראל  
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה. המפקח:  
 סדות הבדיקה: חוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: טובים

### תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (קיב' לסטרי)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	שעה: מסי/מסי	דוגמא מס'	מדגם מס'
				מס' (מ"מ)					
	200	21.5.73	14.5.73	12.0	ב' 300	קירות רגב	8:30		1
	203	"	"	11.5			9:30		2
	218	"	"	13.0			10:00		3
	<u>207</u>	ממוצע							
	362	11.6.73	"	"		"	"		1
	334	"	"	"		"	"		2
	354	"	"	"		"	"		3
345	<u>350</u>	ממוצע							

משקל מרחבי כעבור 28 יום + 2390 ק"ג/מ"ק.

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה. לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 300

שלמה טרבורל  
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוטיל ת"א.  
 מר גלוברמן ת"א.  
 מר יבאי ישראל.  
 באר שבע 13-06-1973  
 ש/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמן או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.  
 העתיקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.



יחידת המידע המרכזית

משרד המבחן - מנהל תכנון וביצוע  
תאריך: 2003/12/24

הוצאת תשלום

הוצאת תשלום למו"מ

2003/12/24

הוצאת תשלום למו"מ - סכום תשלום: 200.00

הוצאת תשלום למו"מ - סכום תשלום: 200.00

הוצאת תשלום למו"מ - סכום תשלום: 200.00

הוצאת תשלום למו"מ - סכום תשלום: 200.00

הוצאת תשלום למו"מ - סכום תשלום: 200.00

מס' רישום	מס' חשבון	מס' חשבונית	תאריך חשבונית	מס' חשבונית	תאריך חשבונית	מס' חשבונית	תאריך חשבונית
1000000	001	001	2003/12/24	001	2003/12/24	001	2003/12/24
1000000	001	001	2003/12/24	001	2003/12/24	001	2003/12/24
1000000	001	001	2003/12/24	001	2003/12/24	001	2003/12/24
1000000	001	001	2003/12/24	001	2003/12/24	001	2003/12/24
1000000	001	001	2003/12/24	001	2003/12/24	001	2003/12/24
1000000	001	001	2003/12/24	001	2003/12/24	001	2003/12/24
1000000	001	001	2003/12/24	001	2003/12/24	001	2003/12/24
1000000	001	001	2003/12/24	001	2003/12/24	001	2003/12/24
1000000	001	001	2003/12/24	001	2003/12/24	001	2003/12/24
1000000	001	001	2003/12/24	001	2003/12/24	001	2003/12/24

הוצאת תשלום למו"מ - סכום תשלום: 200.00

הוצאת תשלום למו"מ - סכום תשלום: 200.00

מס' חשבונית: 001  
תאריך חשבונית: 2003/12/24

מס' חשבונית: 001  
תאריך חשבונית: 2003/12/24

*Handwritten notes:*  
 19.6.73  
 39/43903/72

יום 19.6.73 לחודש  
 לפי חוזה מס' 39/43903/72  
 תכנית מס' 3042.מ.פ.

י. ינאי  
 שבלו בניו  
 תליאביב, רח' דרר הנצחון 74  
 טלפון

הקצו 11 מקלטים - פיוחה רפיח ב'  
 עבודה:

### חשבונו לתשלום מס. 5 חלקי (ד)

משרד השיכון - תגזרות ירושלים

מס'	סווי העבודה		יחידה המידה	כמות	מתיר יחידה		הסכום		ס"ה	
	1	2			ליי	אב'	ליי	אב'	ליי	אב'
	1	לאחר גמר חפירה	10%							
		לאחר גמר רצפה	15%							
	3	לאחר גמר גוף המבנה	45%							
		הורדת ה-גובה 4-8	70%							
				461,000.-			322,700.-			
							266,172.-			
							56,528.-			

*Handwritten signature*

הערות:



**מכון התקנים הישראלי**

10.10.73 = 30.5.73

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151  
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367  
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534

נוחזו הנגב

**המחלקה לבנין**

**תעודה זמנית על בדיקת בטון**

מס א-בש/60031

מוזין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השיכון, באר שבע. כיום:  
בנין : מקלט מס' 8 בפיתחת רפית. אסמכתא/תיק עיריה מס':  
החומר לבדיקה : 6 מדגמי בטון. הקבלן: יבאי ישראל  
הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה. המפקח:  
מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: טובים  
תוצאות הבדיקה: הספק: אסטרן בתיבות



חוק נדרש	חוק בלחץ (קיב' לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיצה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדינס מס'
				כרוי (אינץ')					
	215	21.5.73	14.5.73		ב' 300	גג + קירות			1
	248	"	"						2
	269	"	"						3
	232	"	"						4
	237	"	"						5
	291	"	"						6
	249	מסרצע							

שלמה טובול  
מנהל סניףבאר שבע

העתק: מר אלואיל-ת"א.  
מר גלוברסון-ת"א.  
מר יבאי ישראל.  
הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזין או בא-כחו.  
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.  
באר שבע 22-05-1973  
העתקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

# מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151  
 סניף ירושלים: רח' גד. אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367  
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

## המחלקה לבנין

### תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס א-בס/60031

מומין הבדיקה : אגף לכבייה כפרייה, משרד הסכרון, באר שבע. ביום: \_\_\_\_\_  
 בנין : מקלט מס' 8 בפיתחת רפיה. אסמכתא/חיק עיריה מס': \_\_\_\_\_  
 החומר לבדיקה : 6 סרגסי בטון. הקבלן: יבאי ישראל  
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ הסכרון ביום היציקה. המסמך: \_\_\_\_\_  
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הכקרה: סרגסי  
 הספקו אסטון נמיכרת

### תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקירה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סרגסי מס'
				סוג (אינדיקס) קונסט (ס"מ)					
	215	21.5.73	14.5.73		300 ב"	גג + קירות			1
	248	"	"						2
	269	"	"						3
	232	"	"						4
	237	"	"						5
	291	"	"						6
	249	סרגס							

שלמה סובול  
 מנהל סבייבאר שבע

הפתחו סר אלואיל-ת"א.  
 סר גלוברטן-ת"א.  
 סר יבאי ישראל.

הערה: תעודת זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנבחרו ע"י המזמין או בא-כחו.  
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.  
 באר שבע 22-05-1973  
 העתקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

מספר: 1973-05-21

תאריך: 1973-05-21

המסמך מתייחס ל...

1973-05-21

\*א"מ-ל"א

\*א"מ-ל"א

\*א"מ-ל"א

מספר: 1973-05-21

מס. סדר	מס. סדר	מס. סדר	מס. סדר	מס. סדר	מס. סדר	מס. סדר	מס. סדר	מס. סדר
3	2	200	203	218	207	21.5.73	14.5.73	300'ג

מסמך מס' 185

מסמך מס' 185 מתייחס ל...

מסמך מס' 185 מתייחס ל...

מסמך מס' 185 מתייחס ל...

מסמך מס' 185 מתייחס ל...

מסמך מס' 185 מתייחס ל...

מסמך מס' 185 מתייחס ל...

מסמך מס' 185 מתייחס ל...

מסמך מס' 185 מתייחס ל...

מסמך מס' 185 מתייחס ל...

מסמך מס' 185 מתייחס ל...

מסמך מס' 185 מתייחס ל...

מסמך מס' 185

מסמך מס' 185 מתייחס ל...

מסמך מס' 185

מסמך מס' 185 מתייחס ל...

מסמך מס' 185 מתייחס ל...

# מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69 977, רח' האוניברסיטה 2, טל. 413151  
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל. 38367  
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל. 2534, 4841

3002  
 24.5.73  
 מחוז יב

## המחלקה לבנין

### תעודה על בדיקת בטון

מס א- בש/59510

מוזמן הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע. ביום:  
 בנין : מקלט מס' 5 בפיתחת הפיח.  
 החומר לבדיקה : 5 מדגמי בטון טרי.  
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה.  
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

הספק: אסטון בתיבות

### תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קי"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	שערי אבן	דוגמא מס'	מדגם מס'
				(מ"מ/שק"ג) (ס"מ)					
	333	26.4.73	19.4.73	5	ב' 300	קירות וגג	8:10		1
	305	"	"	8		"	8:30		2
	317	"	"	6		"	9:15		3
	296	"	"	9		"	9:30		4
	220	"	"	11		"	10:00		5
	<u>294</u>	ממוצע							
	475	17.5.73	"	"		"	"		1
	432	"	"	"		"	"		2
	420	"	"	"		"	"		3
	416	"	"	"		"	"		4
	317	"	"	"		"	"		5
345	<u>412</u>	ממוצע							

משקל מרחבי בענור 28 יום - 2380 ק"ג/מ"ק

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון שנמנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 300

שלמה טננר  
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל ת"א.  
 מר גלוברסון ת"א.  
 מר יצאי ישראל  
 שב/ באר שבע 18-05-1973

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמן או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

**מכון התקנים הישראלי**

המשרד הראשי: תל אביב 69,977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151  
 סניף ירושלים: רח' גר, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל. 38367  
 סניף כרם-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל. 2534, 4841

**המחלקה לבנין**

**תעודה על בדיקת בטון**

מס א- ב 59510/

מוזין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע. כיום:  
 בנין : מקלט מס' 5 בפיתחת רפיה. אסמכתא/תיק עזריה מס' 1  
 החומר לבדיקה : 5 מדגמי בטון טרי. הקבלן: יבאי ישראל  
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ הסכון ביום היציקה. המסמך:  
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: טובים  
 תוצאות הבדיקה הספק אסטון בתיבות

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקילה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	שעת הבדיקה	דוגמא מס'	מדרג מס'
				(ק"ג/סמ"ר)					
	333	26.4.73	19.4.73	5	300 <sup>ב</sup>	קירות וגג	8:10		1
	305	"	"	8			8:30		2
	317	"	"	6			9:15		3
	296	"	"	9			9:30		4
	220	"	"	11			10:00		5
	<u>294</u>	מסרצע							
	475	17.5.73	"	"		"	"		1
	432	"	"	"		"	"		2
	420	"	"	"		"	"		3
	416	"	"	"		"	"		4
	317	"	"	"		"	"		5
345	<u>412</u>	מסרצע							

מסקל מרחבי כעבור 28 יום - 2380 ק"ג/ס"ק

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 300

שלמה סובול  
 סגן מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל ת"א.  
 מר גלוברסון ת"א.  
 מר יבאי ישראל

שב באר שבע 18-05-1973

הערה: תעודה זו מתחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.



# יחידת סיוע כלכלי

1982, 26.12.1982  
 1982, 26.12.1982  
 1982, 26.12.1982

## תוכנית הפעולה

### תוכנית הפעולה למימון

1982 - 26.12.1982

1. תוכנית הפעולה למימון - 26.12.1982  
 2. תוכנית הפעולה למימון - 26.12.1982  
 3. תוכנית הפעולה למימון - 26.12.1982  
 4. תוכנית הפעולה למימון - 26.12.1982  
 5. תוכנית הפעולה למימון - 26.12.1982

## תוכנית הפעולה

1982 - 26.12.1982

מס' פרויקט	שם הפרויקט	תאריך תחילת הפעולה	תאריך סיום הפעולה	מס' חשבון	סכום	מס' חשבון	סכום	מס' חשבון	סכום
1	פרויקט 1	1.1.82	31.12.82	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2	פרויקט 2	1.1.82	31.12.82	2000	2000	2000	2000	2000	2000
3	פרויקט 3	1.1.82	31.12.82	3000	3000	3000	3000	3000	3000
4	פרויקט 4	1.1.82	31.12.82	4000	4000	4000	4000	4000	4000
5	פרויקט 5	1.1.82	31.12.82	5000	5000	5000	5000	5000	5000
6	פרויקט 6	1.1.82	31.12.82	6000	6000	6000	6000	6000	6000
7	פרויקט 7	1.1.82	31.12.82	7000	7000	7000	7000	7000	7000
8	פרויקט 8	1.1.82	31.12.82	8000	8000	8000	8000	8000	8000
9	פרויקט 9	1.1.82	31.12.82	9000	9000	9000	9000	9000	9000
10	פרויקט 10	1.1.82	31.12.82	10000	10000	10000	10000	10000	10000

1982 - 26.12.1982

1982 - 26.12.1982

# מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69 977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413 51  
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 383 67  
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 484

302/1  
 משרד השיכון  
 האגף לבניה כפרית  
 ניו 101 חמט 21.5.73  
 מ"א-בש/59582

## המחלקה לבנין

### תעודה על בדיקת בטון

מוזין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע. כיום:  
 בנין : מבנים בפיתחת רפיח. אסמכתא/תיק עזריה מ"י:  
 החומר לבדיקה : 24 קוב ירת בטון. הקבלן:  
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין רבמסרו באתר העבודה כיום: 20.4.73 המסקח:  
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

### תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (קי"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
				כדור (אינץ') קונוס (ס"מ)					
	365	26.4.73	11.4.73		300 <sup>ב</sup>	גג	5		1
	359	"	"						2
	361	9.5.73	"			"	"		3
	346	"	"			"	"		4
	380	26.4.73	"			"	6		5
	375	"	"			"	"		6
	426	9.5.73	"			"	"		7
	389	"	"			"	"		8
	335	26.4.73	12.4.73			"	4		9
	400	"	"			"	"		10
	348	10.7.73	"			"	"		11
	400	"	"			"	"		12
			2. / .						

הערה: תעודה זו מתיתסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שגמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

התאחדות המורים והמורות

התאחדות המורים והמורות, ת.ד. 100, תל אביב-יפו.  
 חשבון כספים - שנת 1987

תוכן החשבון

הכנסות ופיקודים

הכנסות: 1. תשלומי חברות - 200,000.00  
 2. תשלומי מנויים - 100,000.00  
 3. תשלומי שירותים - 50,000.00  
 4. תשלומי אגרות - 20,000.00  
 5. תשלומי אגרות - 10,000.00  
 6. תשלומי אגרות - 5,000.00  
 7. תשלומי אגרות - 2,000.00  
 8. תשלומי אגרות - 1,000.00  
 9. תשלומי אגרות - 500.00  
 10. תשלומי אגרות - 250.00

הוצאות

מס' פיקוד	תיאור	תאריך	כמות	מחיר	סך הכל
1	תשלום חברות	1987.12.31	200	1,000.00	200,000.00
2	תשלום מנויים	1987.12.31	100	1,000.00	100,000.00
3	תשלום שירותים	1987.12.31	50	1,000.00	50,000.00
4	תשלום אגרות	1987.12.31	20	1,000.00	20,000.00
5	תשלום אגרות	1987.12.31	10	1,000.00	10,000.00
6	תשלום אגרות	1987.12.31	5	1,000.00	5,000.00
7	תשלום אגרות	1987.12.31	2	1,000.00	2,000.00
8	תשלום אגרות	1987.12.31	1	1,000.00	1,000.00
9	תשלום אגרות	1987.12.31	0.5	1,000.00	500.00
10	תשלום אגרות	1987.12.31	0.25	1,000.00	250.00

# מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69 977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151  
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367  
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

## המחלקה לבנין

### תעודה על בדיקת בטון

מס' א- בש/2/59582

מוזמין הבדיקה: \_\_\_\_\_ :  
 בנין: \_\_\_\_\_ :  
 החומר לבדיקה: \_\_\_\_\_ :  
 הדוגמאות הוכנו ע"י: \_\_\_\_\_ :  
 מותח הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.  
 תנאי הבקרה: \_\_\_\_\_

### תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הכסיון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
				כדור (אינץ') קונוס (ס"מ)					
	270	26.4.73	13.4.73		ב <sup>300</sup>	גב	2		13
	408	11.5.73	"			"	"		14
	366	26.4.73	"			"	3		15
	323	"	"			"	"		16
	458	11.5.73	"			"	"		17
	390	"	"			"	"		18
	296	25.4.73	16.4.73			"	1		19
	368	"	"			"	"		20
	314	14.5.73	"			"	"		21
	374	"	"			"	"		22
	345	26.4.73	"			"	2		23
	352	14.5.73	"			"	"		24

  
 שלמה סוברל  
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל ת"א.  
 מר גלוברטן ת"א.  
 מר יבאי ישראל  
 באר שבע 15-05-1973  
 שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/167666

# יחידת סיוע ופיקוח

משרד הבריאות, תל אביב

## תוצאת המערכת

### רשימת המטופלים

תאריך: 20/12/2020

שם המטופל:

גיל:

מספר זהות:

מספר תעודת זהות:

מספר תעודת זהות: 9876543210, שם: ד"ר יעקב יצחק

מספר:

מספר תעודת זהות:

מספר:

מספר:

מספר תעודת זהות:

### תוצאת המערכת

מספר	שם המטופל	גיל	מספר זהות	מספר תעודת זהות	מספר תעודת זהות	מספר תעודת זהות	מספר תעודת זהות	מספר תעודת זהות
1	ד"ר יעקב יצחק	55	9876543210	1234567890	0987654321	2109876543	3210987654	4321098765
2	"	"	"	"	"	"	"	"
3	ד"ר יעקב יצחק	55	9876543210	1234567890	0987654321	2109876543	3210987654	4321098765
4	"	"	"	"	"	"	"	"
5	ד"ר יעקב יצחק	55	9876543210	1234567890	0987654321	2109876543	3210987654	4321098765
6	"	"	"	"	"	"	"	"
7	ד"ר יעקב יצחק	55	9876543210	1234567890	0987654321	2109876543	3210987654	4321098765
8	"	"	"	"	"	"	"	"
9	ד"ר יעקב יצחק	55	9876543210	1234567890	0987654321	2109876543	3210987654	4321098765
10	"	"	"	"	"	"	"	"

מספר תעודת זהות: 9876543210, שם: ד"ר יעקב יצחק

מספר תעודת זהות: 9876543210, שם: ד"ר יעקב יצחק

משרד השיכון  
האגף לבנייה כפרית  
(10' אגף 73' 5. 3.)

# מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69 977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 41315  
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל. 38367  
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל. 2534, 4841

## המחלקה לבנין

### תעודה על בדיקת בטון

מס' א- במ/59358

מזמין הבדיקה: אגף לבנייה כפרית, משרד הסכרן - באר שבע.  
 בנין: מקלט מס' 4 בפיתחת רפית.  
 החומר לבדיקה: 6 מדגמי בטון טרי.  
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המסרן ביום היציקה.  
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.  
 תנאי הבקרה: טובים  
 הספק: אסטרן גתיברת

### תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	שעה פישל הבטון	דוגמא מס'	מדרג מס'
				בא"מ (אנטיק) קונסט (ס"מ)					
	294	18.4.73	11.4.73	6	ב <sup>300</sup>	קירות דגב	8:40		1
	245	"	"	8		"	9:00		2
	246	"	"	6		"	9:20		3
	248	"	"	7		"	9:40		4
	316	"	"	8		"	10:00		5
	269	"	"	"		"	"		6
	<u>279</u>	ממוצע							
	410	9.5.73	"	"		"	"		1
	341	"	"	"		"	"		2
	336	"	"	"		"	"		3
	315	"	"	"		"	"		4
	394	"	"	"		"	"		5
	335	"	"	"		"	"		6
345	<u>355</u>	ממוצע	α						

משקל מרחבי כעבור 28 אגף יום - 2370 ק"ג/ס"מ<sup>3</sup>.

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 300

שלמה טובול  
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוזיל ת"א.  
 מר גלוברמן ת"א.  
 מר יבאי ישראל  
 באר שבע 10-05-1973  
 ש/ב

מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו.  
 תעודה זאת אלא במלואה.



ב  
23  
ק

ל. ינאי  
שבול בנין  
תל-אביב, רח' דרר הנצחון 74  
טלפון

יום 23.5.73 לחודש  
לפי חוזה מס' 39/43903/T2  
תכנית מס' 3042 מ.ד.

עבודה: הקמה 11 מקלטים - פיהחת רפיה ב'

### חשבון לתשלום נוס. 4 חלקי (ע)

לכבוד

משרד השכונ - הגזברות ירושלים

מס'	סוגי העבודה		יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ח
	ל"י	אג'			ל"י	אג'	ל"י	אג'	
		לאחר גמר חפירה	10%						
		לאחר גמר רצפה	15%						
			25%	461,000.-			115,250.00		
		לאחר גמר גוף המבנה							
		8 מקלטים x 41,923.-	45%	335,384.-			150,922.00		
							266,172.00		
							197,038.00		
							69,134.00		
		נכוי ה-נזה 1-3							

*(Handwritten signatures and marks)*

הערות:

המנהל הראשי: המפקח: הקבלן:





3042

**משרד ראשי**  
**האגף לבנייה כפרית**  
 ניסן מעלה  
 ירושלים

# מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69 977, רח' האוניברסיטה 42, סל. 413151  
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, סל' 38367  
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, סל' 2534, 4841

## המחלקה לבנין

### תעודה על בדיקת בטון

מס א-בש/58934

מוזמין הבדיקה : אגף לבנייה כפרית, משרד השכונן, באר שבע.  
 בנין : מקלט מס' 2 בפיתחת רפיה.  
 החומר לבדיקה : 5 מדגמי בטון.  
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה.  
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.  
 תנאי הבקרה: טובים  
 הספק: אסטון-גתיבורג

### תוצאות הבדיקה

חוק בדרש	חוק בלחץ (קיב' לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	אשט"מ שעה:	דוגמא מס'	מדגם
				אשט"מ קונס (ס"מ)					
	300	29.3.73	22.3.73		ב' 300	קירות + גג	9:40		1
	260	"	"				11:00		2
	282	"	"				11:20		3
	274	"	"				11:40		4
	250	"	"				13:30		5
	273	ממוצע							
	405	19.4.73	"				9:40		6
	407	"					11:00		7
	425	"					11:20		8
	464	"					11:40		9
	388	"					13:30		10
	418	ממוצע							
משקל מרחבי כעבור 28 יום - 2360 ק"ג/מ"ק.									

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים, הבטון שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 300

שלטה טובול  
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל-ת"א.  
 מר גלזברמן-ת"א.  
 מר ינאי ישראל.  
 הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמן או בא-כחו.  
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.  
 העתקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

# תעודת סיוע

משרד הבריאות, מנהל בתי חולים, תל אביב

## פרטי המטופל

### שם המטופל / שם הוריו

תאריך: 15/10/58

שם המטופל: מר/מרת [שם], מס' [מספר], תל אביב.

מס' תעודת זהות: [מספר]

מס' תעודת זהות: [מספר]

מס' תעודת זהות: [מספר]

מס' תעודת זהות: [מספר]

מס'

מס' תעודת זהות: [מספר]

מס' תעודת זהות: [מספר]

מס'

מס' תעודת זהות: [מספר]

## פרטי האשפוז

מס' אשפוז	תאריך	שם המטופל	מס' תעודת זהות	מס' חדר	מס' מיטה	מס' חדר	מס' מיטה
1	04:10	מר/מרת [שם]	[מספר]	[מספר]	[מספר]	[מספר]	[מספר]
2	04:11	"	"	"	"	[מספר]	[מספר]
3	04:12	"	"	"	"	[מספר]	[מספר]
4	04:13	"	"	"	"	[מספר]	[מספר]
5	04:14	"	"	"	"	[מספר]	[מספר]
6	04:15	"	"	"	"	[מספר]	[מספר]
7	04:16	"	"	"	"	[מספר]	[מספר]
8	04:17	"	"	"	"	[מספר]	[מספר]
9	04:18	"	"	"	"	[מספר]	[מספר]
10	04:19	"	"	"	"	[מספר]	[מספר]
11	04:20	"	"	"	"	[מספר]	[מספר]
12	04:21	"	"	"	"	[מספר]	[מספר]
13	04:22	"	"	"	"	[מספר]	[מספר]
14	04:23	"	"	"	"	[מספר]	[מספר]
15	04:24	"	"	"	"	[מספר]	[מספר]
16	04:25	"	"	"	"	[מספר]	[מספר]
17	04:26	"	"	"	"	[מספר]	[מספר]
18	04:27	"	"	"	"	[מספר]	[מספר]
19	04:28	"	"	"	"	[מספר]	[מספר]
20	04:29	"	"	"	"	[מספר]	[מספר]
21	04:30	"	"	"	"	[מספר]	[מספר]

מס' חדר / מס' מיטה - מס' חדר / מס' מיטה

מס' חדר / מס' מיטה - מס' חדר / מס' מיטה

מס' חדר / מס' מיטה

מס' חדר / מס' מיטה  
מס' חדר / מס' מיטה  
מס' חדר / מס' מיטה

מס' חדר / מס' מיטה - מס' חדר / מס' מיטה

מס' חדר / מס' מיטה

מס' חדר / מס' מיטה

מס' חדר / מס' מיטה

# מכון התקנים הישראלי שרד השיכון

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151  
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367  
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534

מס' תעודת הבנייה: 29.4.73

מחוז הנגב

## המחלקה לבנין

### תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס' א- בש/59359

מומין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון, באר שבע. ביום: \_\_\_\_\_  
 בנין : מקלס מס' 3 בפיתחה רפיה. אסמכתא/תיק עיריה מס': \_\_\_\_\_  
 החומר לבדיקה : 6 מדרגטי בטון. הקבלן: יבאי ישראל  
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ הסכון ביום היציקה. המפקח: \_\_\_\_\_  
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ. כהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: טובים  
 הספק: אסטרן בתיבות

### תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קיב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	מאטראבטון	דוכמא מס'	סדר
				אסמכתא (מ"מ)					
	268	18.4.73	11.4.73	7	ב* 300	קירות + גג	11:45		1
	296	"	"	6			12:15		2
	304	"	"	8			12:30		3
	299	"	"	9			13:00		4
	228	"	"	10			13:45		5
	264	"	"	12			15:00		6
	276	ממצע							

שלמה טובול  
 סנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל-ת"א.  
 מר גלוברסן-ת"א.  
 מר יבאי ישראל.

באר שבע 19-04-1973  
 הערה: תעודה זו מתחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כח.  
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.  
 העתקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

1

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
3	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
4	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
5	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
7	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
8	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
9	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

1000

1000

# מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151  
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367  
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534 4841

## המחלקה לבנין

### תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס א-בש/59358

מוזמן הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון, באר שבע.

בנין : טקלט מס' 4 בפיתחת רפיה.

החומר לבדיקה : 6 מדגמי בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה.

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: סרבים  
 הספק: אסרון בחיבור

### תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	אסיסי-סכונא שעב:	דוגמא מס'	מס
				מ"מ (ס"מ)					
	294	18.4.73	11.4.73	6	300 <sup>ב</sup>	קירות + גג	8:40		1
	245	"	"	8			9:00		2
	246	"	"	6			9:20		3
	248	"	"	7			9:40		4
	316	"	"	8			10:00		5
	269	"	"	9			10:00		6
	270	מסובצ							

שלמה טרנבול  
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל-ת"א.  
 מר גלוברמן-ת"א.  
 מר יבאי ישראל.

באר שבע 1973-04-19  
 הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו.  
 אין לסרסם תעודה זאת אלא במלואה.  
 העתקים: למתנדס העיר, למתנדס הבנין.

אגף לבנייה כפרית

30.4.73

אלו טר גלויברמן - מנהל אגף לבנייה  
כפרית

3042/197-טנג\*

הנדון: הקצבת מלט - עבודות פתוח-הצבה.

אבקטן להורות להקצילב לחודש מאי ש.ז. לקבלן שוחפות  
לכצוק עבודות בניה ופתוח 40 טון מלט עבור עבודות  
פתוח שמבצע במושב הצבה לפי חוזה 39/43901/72.

ב כ ר כ ה

י. רומיאנסקי  
ס.ט. מהנדס מחוז הנגב

העתיק:  
מהנדס איזור רמת-הנגב  
שוחפות לביצוע עבודות בניה ופתוח ב"ש

רי/לא

# מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69 977, רח' האוניברסיטה 42, סל' 413151  
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, סל' 38367  
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, סל' 2534, 4841

תאריך: 29.4.73

מחוז הנגב

## המחלקה לבנין

### תעודה על בדיקת בטון

מס' א- כש/58933

מוזמן הבדיקה : אגף לבניה כפרפת, משרד השכונ, באר שבע. ביום:  
 בנין : מקלט מס' 1 בפיתהת רפיח. אסמכתא/תיק עיריה מס':  
 החומר לבדיקה : 5 מדגמי בטון. הקבלן: יבאי ישראל  
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה. המפקח:  
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: טובים  
 בספק: אסטון - בתיבות

### תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קי"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	אמצעי-בטיחות	דוגמא מס'	מדגם
				ב"כ (מ"מ)					
	235	29.3.73	22.3.73	7	300 <sup>ב</sup>	קירות + גג	8:10		1
	196	"	"	12			8:25		2
	289	"	"	6			8:40		3
	304	"	"	7			9:00		4
	295	"	"	6			9:20		5
	264	סמרצע							
	380	19.4.73	"	7		"	8:10		6
	312	"	"	12			8:25		7
	415	"	"	6			8:40		8
	446	"	"	7			9:00		9
	434	"	"	6			9:20		10
360	397	סמרצע							
מסקל מרחבי בעבור 28 יום - 2370 ק"ג/מ"ק.									

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 300

שלמה טגבורל  
 מנהל סניף באר שבע

באר שבע 1973-04-19  
 אר/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמן או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתיקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.



# תעודת מעורבות

מספר התעודה: 289321-1  
תאריך: 15.12.2010

## פרטי המעורב

## פרטי המעורבת

מספר התעודה: 289321-1

שם המעורב: מ. מ. מ.  
שם המעורבת: מ. מ. מ.  
תאריך לידה: 15.12.2010  
מספר זהות: 123456789  
מספר תעודה: 289321-1

שם המעורב: מ. מ. מ.  
שם המעורבת: מ. מ. מ.  
תאריך לידה: 15.12.2010  
מספר זהות: 123456789  
מספר תעודה: 289321-1

## פרטי המעורב

מספר תעודה	שם המעורב	שם המעורבת	תאריך לידה	מספר זהות	מספר תעודה	מספר תעודה	מספר תעודה	מספר תעודה
1	01:10	22 + 22	1	123456789	289321-1	289321-1	289321-1	289321-1
2	02:20		2	"	"	"	"	"
3	03:30		3	"	"	"	"	"
4	04:40		4	"	"	"	"	"
5	05:50		5	"	"	"	"	"
6	06:00		6	"	"	"	"	"
7	07:10		7	"	"	"	"	"
8	08:20		8	"	"	"	"	"
9	09:30		9	"	"	"	"	"
10	10:40		10	"	"	"	"	"

מספר תעודה: 289321-1

מספר תעודה: 289321-1

מספר תעודה: 289321-1

מספר תעודה: 289321-1

**משרד השיכון**  
**האגף לבניה כפרית**  
 41315  
 38367  
 9. 4. 73  
**מחוז הנגב**

**זכרון התקנים הישראלי**  
 המשרד הראשי: תל-אביב 69977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 41315  
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367  
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a date "18/7/73" and a signature.

**המחלקה לבנין**

**תעודה על בדיקת בטון**

מס א- במ/58604

מזמין הבדיקה: **אגף לבניה כפרית, משרד השיכון - באר שבע**  
 כיום: \_\_\_\_\_  
 בנין: **סקלט מס' 2 בפיתחת רפיח ב'**  
 החומר לבדיקה: **1 מדגם בטון סרס.**  
 הדוגמאות הוכנו ע"י: **ב"כ המכון ביום היציקה.**  
 מהות הבדיקה: **חוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.**

**תוצאות הבדיקה**      **הספק: אסטון נתיבות**

חוק נדרש	חוק בלחץ (קיב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (מ"מ) (קונס (ס"מ))	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	שעה: ששסססססססס	דוגמא מס'	מדגם מס'
	189	11.3.73	4.3.73	8	300'	רצפה	11:45	1	1
	184	"	"					2	
	173	"	"					3	
	<u>182</u>	ממוצע							
	269	1.4.73	"			"	"	1	1
	300	"						2	
	280	"						3	
345	<u>283</u>	ממוצע							

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - ~~200~~

שלמה טובול  
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל ת"א.  
 מר גלונרסון ת"א.  
 מר ינאי ישראל  
 באר שבע 1973-04-03  
 ש/3

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואת.  
 הע תקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

STATE OF TEXAS

COUNTY OF ...

DEED

PLAT OF ...

RECORDED IN ...

Page 1

Know all men by these presents that ...

of the County of ... State of Texas ...

do hereby certify that ...

is a true and correct copy of the ...

as the same appears from the records of the ...

County Clerk of said County.

Witness my hand and seal of office this ... day of ... 19...  
 County Clerk

Block	Lot	Area	Owner	Value	Assessment	Notes
1	1	11:45	...	...	...	...
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					
	28					
	29					
	30					
	31					
	32					
	33					
	34					
	35					
	36					
	37					
	38					
	39					
	40					
	41					
	42					
	43					
	44					
	45					
	46					
	47					
	48					
	49					
	50					
	51					
	52					
	53					
	54					
	55					
	56					
	57					
	58					
	59					
	60					
	61					
	62					
	63					
	64					
	65					
	66					
	67					
	68					
	69					
	70					
	71					
	72					
	73					
	74					
	75					
	76					
	77					
	78					
	79					
	80					
	81					
	82					
	83					
	84					
	85					
	86					
	87					
	88					
	89					
	90					
	91					
	92					
	93					
	94					
	95					
	96					
	97					
	98					
	99					
	100					

...

...

...

3048/

# מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 41351  
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367  
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

מב 13.15  
Id  
307

משרד השיכון  
האגף לבניה כפרית  
א(ניס) חשג = 8. 4. 73  
בחוז הנגב

## המחלקה לבנין

### תעודה על בדיקת בטון

מס' א-ב 58606/

מוזמן הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע. כיום:

בנין : מקלט מס' 5 בפיתחת רפיח ב'. אסמכתא/תיק עיריה מס':

החומר לבדיקה : 1 מדגם בטון טרי. הקבלן: יבאי ישראל

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה. המטקח:

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: טובים

תוצאות הבדיקה: 39/43903/73 הספק: אסטרן בתירכת

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	שעה:	דוגמא מס'	סדנים מס'
				מ"מ			שעה		
	215	11.3.73	4.3.73	4	ב' 300	רצפה	16:00	1	1
	194	"	"					2	
	167	"	"					3	
	<u>192</u>	ממרוצ							
	310	1.4.73	"	"		"	"	1	1
	305	"	"					2	
	276	"	"					3	
345	<u>297</u>	ממרוצ							

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שוממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 200

שלמה סדנר  
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל ת"א.  
מר גלדברמן ת"א.  
מר יבאי ישראל  
באר שבע 02-04-1973

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמן או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.  
העתקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

משרד השיכון  
האגף לבניה כפרית  
9. 4. 73  
מחוז הנגב

# מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69 977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151  
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל. 38367  
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל. 2534 4841

## המחלקה לבנין

### תעודה על בדיקת בטון

*Handwritten notes:*  
מס' 23  
מס' 18  
מס' 10

מס א- 58453/בש

מומין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השיכון - באר שבע.  
בנין : מקלט מס' 1 בפיתחת רפיח.  
החומר לבדיקה : 1 מדגם בטון טרי.  
הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ הסכון ביום היציקה.  
מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.  
תנאי הבקרה: טובים  
הספק: אסרון נתיבות

### תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	שעה:	דוגמא מס'	מדגם מס'
				סטאטוסקופ (ס"מ)			סטאטוסקופ		
	208	11.3.73	4.3.73	6	ב' 300	רצפה	11:00	1	1
	187	"	"					2	
	187	"	"					3	
	<u>194</u>	ממוצע							
	314	1.4.73	"			"	"	1	1
	299	"						2	
	296	"						3	
345	<u>303</u>	ממוצע							

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 200

שלמה טובול  
מנהל סניף באר שבע

העתק אלואיל ת"א.  
מר גלוברטן ת"א.  
מר ינאי ישראל  
באר שבע 03-04-1973  
שב

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

12

1950  
 1951  
 1952  
 1953  
 1954  
 1955  
 1956  
 1957  
 1958  
 1959  
 1960

STATE OF NEW YORK

1960

The following is a list of the names of the members of the State Bar of New York, as of the date of the meeting of the Board of Governors, held on the 15th day of June, 1960.

The following is a list of the names of the members of the State Bar of New York, as of the date of the meeting of the Board of Governors, held on the 15th day of June, 1960.

NAME	ADDRESS	CITY	STATE	DATE OF ADMISSION	STATUS
ALLEN, JAMES H.	100 WALL ST.	NEW YORK	NY	1915	ACTIVE
BROWN, JOHN D.	123 BROADWAY	NEW YORK	NY	1920	ACTIVE
SMITH, ROBERT L.	456 NASSAU ST.	NEW YORK	NY	1925	ACTIVE
WILLIAMS, THOMAS E.	789 NASSAU ST.	NEW YORK	NY	1930	ACTIVE
DAVIS, CHARLES F.	101 NASSAU ST.	NEW YORK	NY	1935	ACTIVE
WILSON, HENRY G.	123 NASSAU ST.	NEW YORK	NY	1940	ACTIVE
MOORE, GEORGE W.	145 NASSAU ST.	NEW YORK	NY	1945	ACTIVE
MARTIN, EDWARD J.	167 NASSAU ST.	NEW YORK	NY	1950	ACTIVE
THOMPSON, WILLIAM R.	189 NASSAU ST.	NEW YORK	NY	1955	ACTIVE
LEE, HENRY S.	211 NASSAU ST.	NEW YORK	NY	1960	ACTIVE

The following is a list of the names of the members of the State Bar of New York, as of the date of the meeting of the Board of Governors, held on the 15th day of June, 1960.

The following is a list of the names of the members of the State Bar of New York, as of the date of the meeting of the Board of Governors, held on the 15th day of June, 1960.

20482

משרד  
האגף לבנייה  
מחוז הנגב

**מכון התקנים הישראלי**  
המשרד הראשי: תל-אביב 69977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151  
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל. 38367  
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534 4841

**המחלקה לבנין**

1315  
2307

**תעודה על בדיקת בטון**

מס א-בש/58605

מוזמן הבדיקה : אגף לבנייה כפרית, משרד השכרן - באר שבע. ביום:

בנין : מקלט מט' 3 בפיתחת רפית ב'

אסמכתא/תיק עיריה מס':

החומר לבדיקה : 1 מדגם בטון סרי.

הקבלן: ינאי ישראל

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכרן ביום היציקה.

המסמך-

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: טובים

תוצאות הבדיקה: מספק: אסרון בתיבות

32/43903/73

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	שעה: שמואל אבסן	דוגמא מס'	מדגם מס'
				מ"מ (מ"מ)					
	160	11.3.73	4.3.73	10	300	רצפה	14:00	1	1
	172	"	"					2	
	166	"	"					3	
	<u>166</u>	ממוצע							
	315	1.4.73	"	"			"	1	1
	282	"						2	
	289	"						3	
345	<u>295</u>	ממוצע							

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' -

שלמה סוכרול  
מנהל סניף באר שבע

העתק: טר אלואיל ת"א.  
טר גלוברמן ת"א.  
טר ינאי ישראל  
באר שבע 04-02-1973  
ש/ב

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמן או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

# מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151  
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367  
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

## המחלקה לבנין

### תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס א-בש/58453

מוזמין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע. ביום:  
 בנין : מקלט סכ' 1 שלב ב' בפיחתת רפיה. אסמכתא/חיק עיריה מס':  
 החומר לבדיקה : 1 מדגם בטון טרי. הקבלן: יבאי ישראל  
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה. המסמך:  
 מהות הבדיקה: חזק בלחץ, בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: טובים  
 תוצאות הבדיקה הספק: אסטרן בתיבות

חזק נדרש	חזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	שעת בדיקה	דוגמא מס'	מדרג מס'
				סלמנטארי קונוס (ס"מ)					
	208	11.3.73	4.3.73	6	ב' 300	רצפה	11:00		1
	187	"	"						2
	187	"	"						3
	<u>194</u>	מסרצע							

שלמה טובול  
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל ת"א.  
 מר גלוברטן ת"א.  
 מר יבאי ישראל  
 באר שבע 14-03-1973  
 גש/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו.  
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.  
 העתקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.



Handwritten notes at the top of the page, including the word "Introduction" and some illegible text.

Handwritten text on the right side of the page.

Handwritten text on the left side of the page.

Handwritten text in the center of the page.

A series of handwritten notes or a list, possibly containing names and dates, arranged in a somewhat structured manner.

Handwritten notes at the bottom left of the page.

Handwritten notes at the bottom right of the page.





3042/-

משרד התכנון והבנייה  
 המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151  
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367  
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841 2534  
 (י) 10 שעות עבודה: 4, 5 -

מחוז הנגב

# מכון התכנים הישראלי

## המחלקה לבנין

### תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס א-בש/58933

מוזמן הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע .  
 ביום :  
 בנין : סקלס מט' 1 בפיתחת רפית .  
 חומר לבדיקה : 5 מדגמי בטון טרי .  
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המכון ביום היציקה .  
 מות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970 .  
 תנאי הנקרה: טרביים

### תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	שעה: מאפי' ממצא	דוגמא מס'	מ"מ
				סוג (מ"מ) קונס (ס"מ)					
	235	29.3.73	22.3.73	7	300 <sup>ב</sup>	קירות רגב	8:10		1
	198	"	"	12			8:25		2
	289	"	"	6			8:40		3
	304	"	"	7			9:00		4
	<u>295</u>	"	"	6			9:20		5
	264	מטוצע							

שלמה טובול  
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוה יל ת"א.  
 מר גלזברמן ת"א  
 מר יבאי ישראל  
 באר שבע 30-03-1973  
 שב/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמן או בא-כחו. אין למרסם תעודה זאת אלא במלואה.  
 העתקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.



3042/1-

מכון התקנים הישראלי  
 המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151  
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367  
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534  
 מחוז הנגב

# מכון התקנים הישראלי

## המחלקה לבנין

### תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס א - בש/58934

מוזמן הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד הסכונ - באר שבע. כיום:  
 בנין : סקלט מס' 2 בפיתחת רפיח. אסמכתא/תיק עיריה מס':  
 החומר לבדיקה : 5 מדגמי בטון טרי. הקבלן: יבאי ישראל  
 הדוגמאות הוכנו ע"י: כ"כ הסכונ ביום היציקה. המפקח:  
 מהות הבדיקה: חזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: סדכים

### תוצאות הבדיקה

חוק גדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הגדרש	חלק המבנה	שעה: צהריא/לילה	דוגמא מס'	מס
				אסמכתא/תיק עיריה (מ"מ)					
	300	29.3.73	22.3.73		300'	קירוח רגב	9:40		1
	260	"	"				11:00		2
	282	"	"				11:20		3
	274	"	"				11:40		4
	<u>250</u>	"	"				13:30		5
	273	מסרצע							

שלמה סדכול  
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל ת"א.  
 מר גלוברמן ת"א  
 מר יבאי ישראל  
 באר שבע 30-1973  
 שב

הערה: תעודת זו מתחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הגם כפי שנמסרו ע"י המוזמן או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

# מכון התקנים הישראלי



המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151  
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367  
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

זכייה מס הכנסה  
 מספר מ"כ"י  
 מס מתשלומים  
 מעד יירוטים  
 מס' 4502827  
 הארץ  
 מס השי' שולם  
 מס' האשור 114/9

**העתק**

164346

## חשבון מס'

לכבוד

תאריך: 1973-04-01

אגף לבניה כפרית  
 משרד המכון  
 באר שבע

הזמנה מס' מיום  
 שם המזמין  
 חוזה מס'

ל"י	אנ'	פרטים	תעודה	
			מס'	מיום
			58917/ש	1973-04-01
165.60		עבוד בדיקת 12 מ"גסות רצפה סכנית סבורים בסיטחת רפיה לגי ספין 84-1182		
9.-		עבוד לקיחה		
174.60	סך הכל	(סאה טבעים וארבע ל"י + 60 אנ')		
		בעת התשלום נא לציין את מספר החשבון	ל"י	מ' ע"ה סך
			קבלה מס'	

7/11,72/10000/7





30491-

משרד השיכון  
האגף לבניה כפרית  
10/11/73  
מחוז תל-אביב

# מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151  
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל. 38367  
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל. 4841 2534

## המחלקה לבנין

### תעודה

על

#### בדיקת מרצפות רצפה מבטון

מס' א - 58917/ש

מזמין הבדיקה: אגף לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע. ביום:  
בנין: מגורים בפיתחת רפ"ח. חוזה מס':  
החומר לבדיקה: 12 מרצפות רצפה.  
המדגם: במסר ע"י ב"כ המזמין באתרהעבודה ביום: 22.3.73  
מהות הבדיקה: התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 6 משנת תשכ"ב-1962 למרצפות רצפה מבטון

הקבלן: אשטרם

#### תוצאות הבדיקה

מספר סידורי	סימן היצרן	מ ד ו ת		משקל (ק"ג)	שכבת המדרן		תכולה		שעור השחיקה (מ"מ)
		עובי (מ"מ)	אורך הצלע (מ"מ)		עובי (מ"מ)	חיבור	כהכאה (ס"מ)	ככפופה (ק"ג)	
1	שלב א'	21	200x200	1.81	מרצף לבן	5	22	-	1.5
2	"	20	"	1.74	"	4	20		1.5
3	"	20	"	1.73	"	2	20		1.3
4	"	21	"	1.75	"	4	21		1.3
5	"	21	"	1.76	"	6	21		1.4
6	"	21	"	1.72	"	5	20		1.5
				1.4	במוצע				

2. / .

מרצפות לבניני מגורים	כל דוגמא מיני 17	מיני 4	מיני 5	מיני 6	מיני 8	מיני 30	מיני 22	מיני 25	מיני 30	דרישות התקן הישראלי ת"י 6 משנת תשכ"ב-1962
ממוצע מכסי 2.5						200 ± 1	250 ± 1	300 ± 1	400 ± 1	
כל דוגמא מכסי 2.9	מיני 200									
לכניזים צנוריים	מיני 250									
ממוצע מכסי 2.2	מיני 340									
כל דוגמא מכסי 2.6										

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.



# מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69-977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151  
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367  
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

## המחלקה לבנין

### תעודה

על

בדיקת מרצפות רצפה מבטון

מס' א- ב ש 58917/2

ביום:

חווה מס':

מומין הבדיקה:

בנין

חומר לבדיקה:

המדגם

מהות הבדיקה: התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 6 משנת תשכ"ב-1962 למרצפות רצפה מבטון

### תוצאות הבדיקה

שעור השחיקה (מ"מ)	חסכולת		שכבת המדרך		משקל (ק"ג)	מ ד ו ת		סימן היצרן	מספר סידורי
	בכניסה (ק"ג)	בהכאה (מ"מ)	עובי (מ"מ)	היאור		עובי (מ"מ)	אורך הצלע (מ"מ)		
1.5	-	17	2	סרצו לבן	1.75	21	200x200	שלב ב'	7
1.5		20	4		1.70	21	"		8
1.6		20	4		1.74	21	"		9
1.6		20	5		1.73	21	"		10
1.6		20	4		1.72	20	"		11
1.7		20	4		1.77	21	"		12
1.6	בממוצע								

שלמה טרנרל  
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלו אל ת"א.  
 מר גלוברמן ת"א.  
 חב' אשטרום  
 באר שבע 01-1973-04  
 ש/

מרצפות לבניני מגורים	כל דוגמא	מיני 4	מיני 20	דרישות התקן הישראלי ת"י 6 משנת תשכ"ב-1962
ממוצע מכס' 2.5		מיני 17	200 ± 1	
כל דוגמא מכס' 2.9	מיני 200	מיני 5	250 ± 1	
לבנינים צבוריים	מיני 250	מיני 6	300 ± 1	
ממוצע מכס' 2.2	מיני 340	מיני 8	400 ± 1	
כל דוגמא מכס' 2.6				

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/167346

# יחידת סיוע ופיקוח

מס' 10-2-107  
 מס' 10-2-107  
 מס' 10-2-107

## תוכן התעודות

### הערות

מס' 10-2-107

מס' 10-2-107

מס' 10-2-107

מס' 10-2-107

מס' 10-2-107

מס' 10-2-107

מס' 10-2-107

מס' 10-2-107

מס' 10-2-107

### מס' 10-2-107

מס' 10-2-107	מס' 10-2-107	מס' 10-2-107	מס' 10-2-107	מס' 10-2-107	מס' 10-2-107	מס' 10-2-107	מס' 10-2-107	מס' 10-2-107
10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107
10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107
10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107
10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107
10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107
10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107

מס' 10-2-107

מס' 10-2-107  
 מס' 10-2-107  
 מס' 10-2-107  
 מס' 10-2-107

מס' 10-2-107  
 מס' 10-2-107

מס' 10-2-107	מס' 10-2-107	מס' 10-2-107	מס' 10-2-107	מס' 10-2-107
10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107
10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107
10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107
10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107	10-2-107

מס' 10-2-107  
 מס' 10-2-107  
 מס' 10-2-107

משרד השיכון

טופס שינוי חוזה

9039/43903/72

מספר החוזה

26.3.83  
מספר השינוי 1

2042 ✓

**המשרד התיכון**  
**אגף לבניה כפרית**  
נ' אלול תשל"ג = 4.73  
מחוז הנגב

אל: הגזברות (2)

מאת: המחלקה הארצונית להתייבות

א. פרטי זהוי: נגב מניין (מתחת רשימת ב')

מ"י. ינאי

הקבלן

המחוז המקום

ב. הרכב החוזה הקיים: 11 מקלטים

הקיים בל"י 408,000

המתוקן בל"י

461,000

השינוי

53,000

ג. מהות השינוי: מסיבות בטחונית עוכבה התחלה העבודה הנ"ל עבור תקופת ההמתנה משולמת ההתייבות בשער 13%  $408,000 \times 13\% - 53,000$  ל"י

ד. סעיף הקצובי: 70.11.091 1972 עליות חדשות

גזברות



ש. אבני

סגן המנהל הכללי

ד. בן יהודה  
חשב המשרד

העמק:

מר א. גלויכרמן, מנהל האגף לבנייה כפרית  
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים  
מהנדס מחוזי לבנייה כפרית מחוז נגב ✓  
אגף חוזים ובטחונות הסוכנות היהודית ת"א  
גזברות (2)

יר/ל

STATE OF TEXAS  
COUNTY OF [illegible]  
[illegible]  
[illegible]

NOTARY PUBLIC  
[illegible]

NOTARY PUBLIC  
STATE OF TEXAS  
[illegible]  
[illegible]

[illegible]  
[illegible]  
[illegible]  
[illegible]  
[illegible]  
[illegible]  
[illegible]

[illegible]  
[illegible]  
[illegible]

[illegible signature]

[illegible]  
[illegible]  
[illegible]  
[illegible]

[illegible]  
[illegible]

3042/-

# מכון התקנים הישראלי

**משרד השיכון**  
**אגף לבניה כפרית**  
 (אלול תשל"ג) = 2.1.3.73  
 מחוז הנגב

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151  
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 88367  
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534

## המחלקה לבנין

### תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס א- במ/58604

מוזמן הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד הסכון - באר שבע. ביום:  
 בנין : מקלט מס' 2 בפיתחה רפיח ב'. אסמכתא/תיק עיריה מס':  
 החומר לבדיקה : 3 מדגמי בטון. הקבלן: יבאי ישראל  
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה. המפקח:  
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: טובים

תוצאות הבדיקה 39/43903/72

חוזק גדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הגדרש	חלק המבנה	שעה שעת-בדיקה	דוגמא מס'	
				מס' (מ"מ) קנה"ס (ס"מ)					
	189	11.3.73	4.3.73	8.0	300'	רצפה	11:45	1	1
	184	"	"					2	2
	173	"	"					3	3
	<u>182</u>	ממוצע							

שלמה טובול  
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל ת"א.  
 מר גלוברמן ת"א.  
 יבאי ישראל.  
 באר שבע 12-03-1973  
 ש/ש

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמן או בא-כחו.  
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.  
 העתקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

3042

**מכון התקנים הישראלי**  
 המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151  
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367  
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534 4841

גד' לבניה כפרית  
 (אלול תשל"ג = 21.3.73)  
**מחוז הנגב**

### המחלקה לבנין

## תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס א- בש/58605

מזמין הבדיקה: אגף לבניה כפרית, משרד הסכון - באר שבע.  
 בנין: מקלט מס' 3 בפיתחת רפיח ב'.  
 החומר לבדיקה: 3 מדגמי בטון טרי.  
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון בירט היציקה.  
 מהות הבדיקה: חוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1976.  
 תנאי הבקרה: סוכים

הספק: אסטון בתיבות

### תוצאות הבדיקה

39/43903/78

חוק בדרש	חוק בלחץ (קיב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקיצה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	שעת הפיקוד	דוגמא מס'	מס'
				מסלול (מ"מ)					
	160	11.3.73	4.3.73	10	ב' 300	רצפה	14:00	1	1
	172	"	"					2	2
	166	"	"					3	3
	<u>166</u>	מסרבע							

שלמה טובול  
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוזיל ת"א.  
 מר גלוברמן ת"א.  
 מר יבאי ישראל.  
 באר שבע 12-03-1973  
 שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתיקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.  
 185/ש



3049/

**מכון התקנים הישראלי**  
משרד השיכון  
מחוז הנגב

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 38367  
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 4841  
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534

### המחלקה לבנין

## תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס א- בש/58606

מוסין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע.  
 בנין : טקלס מס' 5 בפיתחת רפיה ב'.  
 החומר לבדיקה : 3 מדגמי בטון סרי.  
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה.  
 מהות הבדיקה: חזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.  
 תנאי הבקרה: טובים

תוצאות הבדיקה 39/43903/72 הספק: אספון בתיברת

חוק בדרש	חוק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקיצה (מ"מ) (קוט"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	שעת אספון שעה	דרגת מס' דב	מס' דב
	215	11.3.73	4.3.73	4	300'	רצפה	16:00	1	1
	194	"	"					2	2
	167	"	"					3	3
	<u>192</u>	מסרצע							

שלמה טוב רול  
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל ת"א.  
מר גלוברטן ת"א.  
מר יבאי ישראל.  
באר שבע 12-03-1973  
שב/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו.  
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.  
העתיקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

נשלח למסד הראשי י"ג  
 253/2

י. ינאי  
 עבדו בנין  
 תל-אביב, רח' דרך הנצחון 74  
 טלפון

יום 25.2.73 לחודש

לפי חוזה מס' 39/43903/79

הכנית מס' 3042

עבודה: הקמה 11 מקלטים - סימחת רמיה ב'

### חשבון לתשלום מס. 2 חלקי (ג)

לכבוד: משרד השיכון הגזרות - ירושלים

מס' מ"ה	הסכום		מחיר יחידה		כמות	יחידת המידה	סוגי העבודה	מס'
	אב'	לי'	אב'	לי'				
						10%	לאחר גמר הפירה	
						15%	לאחר גמר הצפה	
		74,200.00			296,800.-	25%	8 מקלטים	37,100.-
		66,780.00			148,400.-	45%	לאחר גמר גוף הסכנה	37,100.- x 4 מקלטים
		140,980.00						
		40,800.00						
		<u>100,180.00</u>						
							נכוי חשבון מס' 1	

*(Handwritten signatures and scribbles)*

הערות:



3042

**משרד השיכון**  
**אגף לבניה כפרית**  
כ אלונח חשלב = 3.2.73  
**מחוז הנגב**

משרד השיכון / האגף לבנייה כפרית

תאריך: 16.2.73

מספר: 39/43903/72/1687

אל: מר ג. אביבי  
מאת: א. בלף

הנדון: הגדלה/הקטנת חוזה 39/43903/72

העבודה: הקמת 11 מקלטים

המקום: פיתחת רפיה ב'

הקבלן: מר י. יבאי

מהות השינוי:

כסך	53,000	נא להגדיל את החוזה הנדון,
-	408,000	ערך החוזה עתה
ס"ה	<u>461,000</u>	

ההגדלה היא לצורך בצוץ: -

בסיס המחירים לחוזה הנדון הוא מתאריך 28.2.1972

מסיבות בטחוניות וחצר כביס גיטה עוכבת הפעלה העבודה עד שמוסדות  
הבטחון אפשרו לגשת לבצוע וס.ע.צ. מתקדמת עם הכבישים .  
העבודה הופעלה בתאריך 5.2.1973 .

התיקרות 13% x 408,000 = 53,000 ל"י  
-----

א. בלף  
מסונה על חוזים ומכרזים

העתק: מהנדס מחוז - הנגב

הקבלן - מר י. יבאי חל-אביבי .

SECRET  
NO FOREIGN DISSEM  
DATE 11-19-68

SECRET - NO FOREIGN DISSEM

SECRET - NO FOREIGN DISSEM  
SECRET - NO FOREIGN DISSEM  
SECRET - NO FOREIGN DISSEM  
SECRET - NO FOREIGN DISSEM  
SECRET - NO FOREIGN DISSEM

SECRET - NO FOREIGN DISSEM

SECRET - NO FOREIGN DISSEM  
SECRET - NO FOREIGN DISSEM

SECRET - NO FOREIGN DISSEM  
SECRET - NO FOREIGN DISSEM

SECRET - NO FOREIGN DISSEM  
SECRET - NO FOREIGN DISSEM  
SECRET - NO FOREIGN DISSEM  
SECRET - NO FOREIGN DISSEM  
SECRET - NO FOREIGN DISSEM  
SECRET - NO FOREIGN DISSEM  
SECRET - NO FOREIGN DISSEM  
SECRET - NO FOREIGN DISSEM  
SECRET - NO FOREIGN DISSEM  
SECRET - NO FOREIGN DISSEM

SECRET - NO FOREIGN DISSEM

SECRET - NO FOREIGN DISSEM  
SECRET - NO FOREIGN DISSEM  
SECRET - NO FOREIGN DISSEM

אגף לכבייה כמרים

7.2.73

3042/סוג' 3236

לכבוד

מר י. ינאי

ח ל - א ב י ב

אדון נכבד,

הנדון: חקת 11 פקלטים - פיתחת רפיה ב'.

עם התקדמות סלילה כבישים במושב הנ"ל אשר לבטח לבצוע חקת המקלטים בהתאם לחוזה 39/43903/72 ולפי חכניה ש/70/58.

סיכון וחכניות נטמרו לך כחאריין 5.2.73 וחאריין זה יחשב כחאריין החלה עבודה.

העמקו

מר גלויברמן - ח"א

מר אביבי - ח"א

מר בלך - ח"א

מר בן עמי הוראל

הבל הנגב ולכיש

סחודס איזור רפה-הנגב

קצין גמר עק' המרכז ד.צ. 2367

מר אורבך - ח"א

מר מוטסקי - ח"ש

מר טרליוק - ח"ש

יר/לא

לכבוד רב

י. הנסיאנסקי

ח.ס. סחודס מאוז הנגב

3012

מדינת ישראל

מסד הטיכון  
בנייה בהתישבות  
תל-אביב, הקריה  
תאריך 2.7.90



מס' חוזה 9035/43903/72

אל: מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז מא  
מאת: ג. אביבי, ממנה על האחזיות ועליות חדשות

הנדון: שט הישוב בתיה רסור  
חוזה מס' 9035/43903/72  
58/70/2

לוטה בזה החוזה הנ"ל חתום על ידי הקבלן.

נא ספולך.

ב ב ר כ ה,

ממנה על האחזיות ועליות חדשות

לוטה: חוזה ( )

העתיק:

מר א. בלף, ממנה על מכרזים/חוזים - בצרוף לחוזה

ל/יד/

DATE: \_\_\_\_\_  
BY: \_\_\_\_\_  
NO. \_\_\_\_\_  
NAME: \_\_\_\_\_

TO: \_\_\_\_\_  
FROM: \_\_\_\_\_  
SUBJECT: \_\_\_\_\_  
RE: \_\_\_\_\_

RECEIVED \_\_\_\_\_  
DATE: \_\_\_\_\_

APPROVED: \_\_\_\_\_  
DATE: \_\_\_\_\_

COPIES: \_\_\_\_\_  
DISTRIBUTION: \_\_\_\_\_

FILED



מדינת ישראל

חווה מ.ס. 99039/43903/72

חווה זה נערך ונחתם ביום 21 לחודש מאי שנה 1972

ב י ו

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון. (שהקרא להלן "הממשלה") מצד אחד.

ל ב י ו

מר י. ינאי (שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

הואיל והממשלה רואה בביצועו של המבנה היינו הקמה 11 מקלטים ש/70/58 בפיתוח רפיה ב'

וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום לביצוע המבנה, תמורת סך 408,000.- ל"י (ברבע מאה ושמונה אלף לירות במילים)

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה,

באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

1. המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

(א) הצעתו של הקבלן;

(ב) חנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן;

(ג) תנאים מיוחדים הוספת א'.

(ד) מפרט כללי לעבודות בסוף יצוק באחר.

(ה) מפרט כללי לסיח גבס.

(ו) חאור מפורט של רשימת כמויות מקוצרת (אפריל 1966)

(ז) תנאים כלליים עבור אספקת מוצרי אלומיניום של ביח"ר "קליל"

(ח) אופני מדידה.

(ט) התכניות;

(י) \_\_\_\_\_

2. תמורת תשלום שכר החוזה כמוסכם בחוזה, מחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה היו כחובות הצדדים כדלהלן:

מר י. ינאי, רחוב הנצחון 74, יד אליהו, תל-אביב כחובת הקבלן:

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

ב ביום 21 לחודש מאי שנה 1972

חתימת הממשלה חתימת הקבלן

עד לחתימה: חתימתו עד לחתימה: חתימתו

שמו שמו

כתובתו כתובתו

תנאים מיוחדים

סדר החשובים עבור ביצוע העבודה יהיה כדלקמן:

10%	לאחר גמר הפירה	.1
15%	לאחר גמר רצפה	.2
45%	לאחר גמר גוף המבנה	.3
23%	לאחר גמר העבודה ומסירה המכניס	.4
2%	לקרן בטוח פועלים	.5
5%	לאחר אישור חשבון סופי	.6
<hr/> <u>100%</u>	סה"כ	

and the other side of the road from the house

1. Side of road 100

2. Side of road 100

3. Side of road 100

4. Side of road 100

5. Side of road 100

6. Side of road 100

7. Side of road 100

8. Side of road 100

2. המחירים לחוזה מבוססים על תאריך 28.2.72 החיקוק לעבודה הנדונה, תשולם בהתאם לנאמר בסעיף 64 של החוזה המתוקן הוצאה (מדף 3402) ובהתאם לחנוורת מדד הבניה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי בסיס דבר 1972.
3. מוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה, המפרט וההצהרה על טיב החומרים וההצהרה על אחריות הקבלן לאי-חדירת וטיבות מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, והצדדים לחוזה זה מתחייבים בזה למלא את כל ההחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי החוזה.
4. מחירי היחידות המרפיעים בפוזת הכוסם יפה גמילגבי עבודות דומות.
5. מוסכם בין הצדדים כי המנהל הכללי של משרד השיכון או מי שיחמנה על ידו למטרה זו בכתב, תהיינה לו הסמכויות הניחנות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.
6. מוסכם בין הצדדים כי המהנדס א. גולברמן מנהל האגף לבניה כפרית יהיה בא כוחו של המנהל הנזכר בתנאי החוזה האמורים.
7. תאריך גמר העבודה הנ"ל 5 חודשים מתאריך מסירת השטח.
8. כל ההיטלים והמיסים שיוטלו ע"י הממשלה עד לתאריך חתימת החוזה כלולים במחיר.
9. בניגוד לנאמר בפרק ו"א (תשלומים) סעיף 62 (3) של החוזה "ישולם לקבלן בתשלומי ביניים לחודש האמור על חשבון שכר החוזה חוץ 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המפקח, לפי האמור בסעיף קטן (2)".
10. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי החוזה זה, יהיה הסכום שעל הקבלן לשלם לממשלה בעד אחור לכל 12% של מסירה כפיצויים קבועים מראש 50- *דקל* שהעבודה חשארנה בלתי גמורה.
11. בניגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 סעיף קטן (6) של תנאי החוזה יהיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקת חומרים במעבדה 0,2% מהיקף החוזה, בסכום זה נכללות בדיקת חוזרות המורתם יחוייב הקבלן בלבד (נוסף על 0,2% המנוכה).
12. הרושה בידי משרד השיכון לבצע עבודה נשלבים בהתאם להחקמות הבניה במקום או בכפיפות לתהליך פינוי השטחים אשר בהם יש צורך לבצע עבודה פיתוח במסגרת חוזה זה.
13. מחירי היחידות ברשימה הכמויות והמחיריים כוללים תשלום לקרן בטוח והטבות סוציאליות החלים על מחירי העבודה.
14. הרושה בידי משרד השיכון להעביר את אחריות הקבלן לטיב העבודה וביצוע החיקונים השנחיים לפי פרק ה' סעיף 53 של תנאי החוזה. במקרה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר בתנאי החוזה לידי \_\_\_\_\_.
15. לפני מסירת העבודה לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי על העבודה שביצע. הממשלה לא תקבל את העבודה לפני שירגש החשבון לידיה.
16. הספקה מים לבניה כולל תשלום בעד מים אלה, מד מים לצורך זה והחקנת קו מים זמני (אינו כולל כל תשלום המחורה חלק מאגרה להספקה מים קבועה) תהיה על חשבון הקבלן.
17. הכנת דרכים זמניות הדרושה תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבוננו הוא.
18. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צדיף שימש כמשרד למפקח מטעם הממשלה.
19. על הקבלן לבקר במקום העבודה ולהכיר את טיב הקרקע, את הגישה למקום הכבישים הקיימים בשטח, את השטח הפנוי ואח כל יתר הגורמים העלולים להשפיע על ביצוע העבודה.
20. על אף האמור בפרק א' סעיף 8, ימציא הקבלן לממשלה להבטחה מילוי ההחייבויות על פי החוזה ערכה בנקאיה או ערבות של חברה בטוח להנחת דעתה של הממשלה ובנוסף שנקבע על ידה. סכום הערבות יהיה בהתאם לאמור בפרק א' סעיף 8.

1. [Faint text]
2. [Faint text]
3. [Faint text]
4. [Faint text]
5. [Faint text]
6. [Faint text]
7. [Faint text]
8. [Faint text]
9. [Faint text]
10. [Faint text]
11. [Faint text]
12. [Faint text]
13. [Faint text]
14. [Faint text]
15. [Faint text]
16. [Faint text]
17. [Faint text]
18. [Faint text]
19. [Faint text]
20. [Faint text]
21. [Faint text]
22. [Faint text]
23. [Faint text]
24. [Faint text]
25. [Faint text]
26. [Faint text]
27. [Faint text]
28. [Faint text]
29. [Faint text]
30. [Faint text]

מוסכם בין הצדדים כי משרד השיכון ישלם באופן ישיר את התשלומים לקרן בטוח של הסתדרות פועלי הבנין ע"ח הקבלן. הסכום יינזכה יעבר לקרן בטוח של הסתדרות פועלי הבנין והחשבון הסופי יסודר ישירות בין הקבלן לבין קרן בטוח של הסתדרות פועלי הבנין.

הקבלן חייב לשלם את המיסים הנדרשים ע"י מוסד לבטוח לאומי וכדומה.

התשלומים ע"ח הטבות סוציאליות אחרות יסודרו על ידי הקבלן.

הקבלן חייב להגיש לקרן בטוח של פועלי הבנין בכל חודש רשימת ימי העבודה, בין בעבודה יומית ובין בעבודה קבלנית מחלול את שם המנהל, מקום מגוריו ושכרו, במקרה של עבודה יומית, או שם ראש הקבוצה מקום מגוריו והיקף התשלום הכללי במקרה של עבודה קבלנית.

... of ... ..  
... ..  
... ..

... ..

... ..

... ..  
... ..  
... ..







אגף לבניה כטריה

אל: מר בלף - הטמונה על חוזים ומכרזים 7.2.73

3042/סנב/3235

הנדון: הגדלת חוזה 39/43903/72 - הקטת 11  
מקלטים מיתחת רמיה ב" ע"י קבלן י. ינאי.

נא להבדיל את החוזה הנ"ל בסך - 53,000 ל"י עקב  
התיקרות המחלחית.

במיט המאירים לחוזה זה 28.2.72 התחלה עבודה 5.2.73  
התיקרות כ- 13% מסך - 408,000 ל"י, העכוב מסיבות  
בטווניות וחסר כביט גישה, כיום לאתר ומוסדות הבטחון  
אפשרו להמשיך בבצוע ו.מ.ע.ב. מקומה עם הכבישים,  
אשר לגשת לבצוע.

ב כ ר כ ה

י. דומיאנסקי  
מ.ס. מהנדס סחוז הנגב

הצעת:

מר גלויברמן - מ"א  
מר אביבי - מ"א  
מהנדס איזור רמת-הנגב  
מר י. ינאי -  
מר אורבך - מ"א

יר/לא

3042 ✓

משרד הסכונ  
הגף לבניה כפרית

משרד השיכון  
הגף לבניה כפרית  
יב תשרי תשל"ב = 27.7.72

24/7/72

מחוז הנגב

310

לכבוד  
פק" השרי  
קב"ן הנפר  
ד.ג. 2367  
טר.ע. קב"ן חב"א

ג.ג.ג

הנדון : בניה מקלטים - מבחך מב - 62 - 1333 מיום 18/7/72

במסגרת למבחך הנ"ל, הנכי להודיעך שהמקלטים כאמרה  
יהיו נסורים מרך בסוף אוגוסט 1972, קבוציקה מסוף  
אוקטובר ושדות ב" לא ירוע בגלל זה שים הוחל בעבודה.  
קריה-ארבע היא לא בקחום עבודה שלנג.

ג.ג.ג

הממונה על עבודה במחוזינה

העקו: טר.א. גלויברמן

י. רוטם

מנהל מחוז הנגב

ג.ג.ג

ט/ט

משרד השיכון

בנייה בהתישבות

חווה מספר 99039/43903/72

3042

א ל: מנהל האגף להנדסה

מאת: סגן המנהל הכללי

נא להפעיל חווה בנייה

במקום: פיהחם רש"ח 2

ע"י: מר י. סגיא

הוראת כצוע

ערך החווה	סירות הבנייה
408,000	11 מקלטים ש/58/70
408,000	סך הכל

סעיף תקציבי 70.11.091 עליות חדשות 1972

56/72/2495

לומה: (1) מכתב האגף לבנייה כפרית מס'

מיום

17.4.72

(2) הנמקה למסירת העבודה לקבלן

ש. אבני

110 המנהל הכללי

הצחק:

1. מר א. גלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
2. מר י. רבינוביץ, קצין על השלמה, המנהל הכללי
3. מר א. בלן, הממונה על סכרונים וחוזים
4. נזירות (2) בערף לחווה הבנייה (יעבר באמצעות האגף להנדסה)
5. המחלקה להכטיסטיקה
6. מהנדס מחוז לבנייה כפרית מחוז 242
7. אגף חוזים ובטחונות, המחלקה להתישבות, סוכנות היישובית, תל-אביב-יבני
8. היחידה לנתוח מפרסות, גא לכולל בודיה התקדמות הבנייה, סימול
9. תיק

10. מר י. סגיא, אגף לבנייה כפרית

תאריך:

16 MAY 72 \* 24. 5

11. מר י. סגיא 16.5.72

1971.04

שם: משה משה משה  
 מס': 000 0000 0000

כתובת: משה משה משה

טלפון: 052-1234567

דואר: 0000000000

## תשובה לשאלה

שאלה	תשובה
<p>1. האם יש לנהל חשבון בנק?</p>	<p>כן, יש לנהל חשבון בנק.</p>
<p>2. האם יש לנהל חשבון חסכונות?</p>	<p>כן, יש לנהל חשבון חסכונות.</p>
<p>3. האם יש לנהל חשבון קצבה?</p>	<p>כן, יש לנהל חשבון קצבה.</p>
<p>4. האם יש לנהל חשבון פנסיה?</p>	<p>כן, יש לנהל חשבון פנסיה.</p>
<p>5. האם יש לנהל חשבון אגודת?</p>	<p>כן, יש לנהל חשבון אגודת.</p>

שאלה: 1) האם יש לנהל חשבון בנק?

תשובה:

2) האם יש לנהל חשבון חסכונות?

ש. משה

000 0000 0000

שאלה:

1. האם יש לנהל חשבון בנק?
2. האם יש לנהל חשבון חסכונות?
3. האם יש לנהל חשבון קצבה?
4. האם יש לנהל חשבון פנסיה?
5. האם יש לנהל חשבון אגודת?

שאלה:

תשובה:

אלו מר אביבי - ה"א

הנדון: חוזה להקמת 11 מקלטים פיתחת רפיה ב"

רצ"ב הננו מעבירים אליך חמר לעריכת חוזה עם הקבלן י. ינאי עבור בצוע הקמת 11 מקלטים בפיתחת רפיה ב" על סך 408,100.- ל" המקלטים הם לכסוי בניה 44 בתים (לכל 4 בתים מקלט) סובס עם מר אבני למסור את הקמת המקלטים למר ינאי שביצע אותם המקלטים בפיתחת רפיה א" על בסיס החוזה הקיים 39/41692/70 בתוספת החיקרות מבסיס המחירים ואז עד ל-28,2.72.

הנמקה מסירה עבודה ללא סכרז לקבלן זה:

א. הקבלן מוכן לבצע את עבודה על בסיס המחירים של החוזה הישן בתוספת החיקרות רשמית מקובלת.

ב. הקבלן הנ"ל התמחה בבצוע הקמת מקלטים בגטנו ובידוף כל הכלים והתכונות מוכנות לבצוע מידי של העבודה.

ג. בהתחשב למקום הספצימי זה (פיתחת רפיה) הוצאת סכרז יביא:

1. בזכרז זמן של הכנת הסכרז וזמן הוצאתו עד לקבלת התעודות והחלפת ועדת המכרזים.

2. בהתחשב במקום המרוחק זה ובשטחים מוחזקים מחיר המקלט יעלה הרבה יותר מהמחיר המסובס עם הקבלן שהוא מבוסס על מכרז.

3. למי דעה אין קבלנים שמוכנים לשחתף ולבצע עבודה במקום זה (עבודה שבמכרז הקודם לא היו הרבה מעומדים ומספר הקבלנים שחתתשו הגישו מחירים גבוהים מאוד).

נא טפולך בהוצאת חוזה.

לופת: 148 העתקי טפוש

ב ב ר כ ה,

י. דוס יונסקי

פ.ס.ס. טחנדס מחוז הנגב

העמק:

- מר ש. אבני - ממנכ"ל טפוש השיכון
- מר גלויברמן - ה"א
- מר בלף - ה"א
- החנדס אזור רפת הנגב
- מר ינאי - ה"א
- מר אורבך - ה"א

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

מחיר  
 קניית  
 58/70/ש

295.60	30	החזרה למקלט בכלי מבני לפי הגבהים בהכניסה, התמוזות המורגות לפי מדות היצוגיות של המקלט נטו בהחזר החמירה בלולה החזרה הקרקע התמורה בחיקף אחרי גמר היציקה, הרחבת צורך התמורה התמורה עד למרחק 100 מ' מתחום המקלט.	1.
27.77	20	יציקה שכבה בטון רזה בקובי 5 סמ' מתחת לרצפת המקלט 20	2.
28.34	20	יציקה רצפת המקלט בקובי 20 סמ' בטון 300-20	3.
80.15	20	יציקה קירות המקלט בקובי 30 סמ' בטון 300-20	4.
7.74	20	כנ"ל, אבל קירות בקובי 20 סמ'	5.
13.04	20	יציקה הקרת המקלט 30 סמ' בטון 300-20 כולל עבוד שמוע הקרת הכניסה במסגרת יבט עם החלקה, כולל מנחה אטומות	6.
16.91	20	יציקה הקרת בקובי 40 סמ' במטון כנ"ל	7.
2.89	20	יציקה הקרת בקובי 20 סמ' חיצונית לפי סעיף 6	8.
10	יח'	יציקה מדרגות בטון 110/26/18 החזיר כולל מודסט סמוע בקובי 20 סמ'	9.
5	יח'	כנ"ל, אבל מודסט סמוע בקובי 40 סמ'	10.
1.21	20	מודסט אופקי בקובי 40 סמ'	11.
26.66	20	החיסה רצפת המקלט, מריחה באספלט קר, מריחה סניה א באספלט חם 40/50, שכבה לבד זכוכית (סיבטיין) מריחה שלישייה באספלט חם 40/50, ובזיקה חול חם ויבט.	12.
69.12	20	החיסה הקירות כולל שכבה אחנט בקובי 10 סמ' אספליט ולבד זכוכית כמפורט במכיל הרצפה, (ללא בזיקה חול) כולל שכבה קל קר בקובי 2 סמ', מודבק על שכבה האספלט חם.	13.
22.00	מ"מ	עיבוד רולקוה בטיט אמולטיה מביב לקירות המקלט	14.
105.46	20	סיווד מניט של כל הקירות והתקרות	15.
3328	קב'	הספקה התקנת על ברזל צנור רגיל	16.
1	יח'	עבוד טטי בטון סילוחם לאח	17.
263	30	טלוי חול מתחת למודסט סמוע של חדר המדרגות	18.
20.80	מ"מ	הספקה והתקנת של רצפות פי.וי.פי סי. לפי מרט בהכניסה	19.
30.04	20	הוספת לבטון עבוד יציקה בטון גלוי בחור המדרגות בקירות חוץ בלבד.	20.



21. וטומה גב המקלט בחוף כמפורט בטענין 12 (בלי בזיקה חול). 17.82 2b

22. דברי גיטת זמניות מחומר ראוי מאכזיב עד המקלט לצורך בזזת העבודה במקלט. קומ" 1

23. ב. עבודות מסגרות

כל העבודות המסגרות כוללות בניית בסיס שכבות הבן, אחת מבית המלאכה ושניה עם השלמת עבודות בניית המקלט בחומטה שתי שכבות צבץ סגן בגוון אפור. דלתות הלוץ הנוצעתה לפי פרטי הג"א והורכבה כשהן מסודרות לפני יציקה קירוח הכתון.

1. הספקה והקנתה דלת אטום עמידה בלוץ של 5 טון/מס"ר לפי פרט הג"א לפתח 86/209 חת" 1

2. דלת פח 60/200 חת" 1

3. הספקה והקנתה הלוץ פלדה לפי פרט הג"א לפתח 80/60 כבץ, 15 ס"מ סלדה. חת" 1

4. הספקה והקנתה ספקה בחדר המדרגות צבוצ בצפצף זחר שלא יורד במני יד. קומ" 1

5. הספקה והקנתה שלבי ברזל לטולם יציאת חירום §18 מברזל מגולבן באוויר 130 ס"מ כל אחד. יח" 9

6. הספקה והקנתה דשם במסגרה ברזל לפי סידות הפתח 100/60 חת" 1

7. דלת פח אטומה במסגרה ברזל בכניסה למקלט במסדרות 100/200 כולל סידורי סגירה ומנעול עם 4 מחאות (לפי החכניה) חת" 1

8. הספקה והקנתה צינור §8 לפי פרט הג"א אטום ועלוב. אורך הצינור 50 ס"מ כולם בעד הננימי חת" 1

9. כנ"ל אבל 2,0 לפי הפרט בחכניה. חת" 1

24. עבודות ידעיות וביוב

1. הספקה והקנתה ביה כחם כימי לפי חכניה כולל כל האביזרים הדרושים חת" 1

25. ב. עבודות השמל

כל עבודות השמל הנוצעתה כהתאם לחוקי חב" השמל ודרישות ה"י, נק" כוללת תנורות פלסטיים "מריכף" חוטים גמישים, קוטטאות להסתעויות, בתי סנורה, טמסקים וסקעים טורדיינים, השקוה וכל האביזרים הדרושים לשלמות התקן השמלי לרבות חיבורים ללוח אנהיכים והכנה לקו הזפה אל סחוץ למקלט מצנור מים מגולבן 3" חת" 4

1. נק" השמליות למאור חת" 2

2. סקע עם התרעה חת" 2

הכנה לאנטנה מאנודר טים מגולבן  $1\frac{1}{2}$ " חמ" 1 .3

לוח נמיכים "טרטינקם" למי הכנית כולל בצוק הארקה בטלמות .4

באר שבע 31.3.72

העבודה: מקלט  
 מקום: פיתחת רפיח ב'  
 חכנית מס': 58/70/ש  
 יסודות:  
 קירות:  
 גג:

ת ק צ י ב כ ל ל י

סיווג מס'	סעיף מס'	ת כ ן	יחידת המידה	כמות	מחיר היחידה בל"י		סכום כללי	
					אבי	לי	אבי	לי
	1.	חפירה למקלט בכלי מכני לפי הגבהים התכנית, הכמויות המדדנה לפי מדוח חיצוניות של המקלט נטו במחיר החפירה כלולה - החזרת הקרקע החפורה בהיקף אחרי גמר היציקה, הרחקה עודף האדמה החפורה עד למרחק 100 מ"מ מהחום המקלט. <del>ושכתב עבודה באדמה חולית</del>	מ"מ	3	295.60	85.40		
	2.	יציקה שכבת בטון רזה בעובי 5 ס"מ מחתה לרצפת המקלט	מ"מ	2	27.77	28.40		
	3.	יציקה רצפת המקלט בעובי 20 ס"מ מבטון ב-300	מ"מ	2	28.34	27.80		
	4.	יציקה קורה המקלט בעובי 30 ס"מ מבטון ב-300	מ"מ	2	80.13	78.00		
	5.	כנ"ל, אבל קירות בעובי 20 ס"מ	מ"מ	2		7.74		
	6.	יציקה קרת המקלט 30 ס"מ מבטון ב-300 כולל עבוד שפוע קרת הכניסה בצמנט זבש עם החלקה, כולל פנוח אטומות	מ"מ	2	13.04	12.24		
	7.	א יציקה קרת בעובי 40 ס"מ בבטון כנ"ל	מ"מ	2	16.91	15.10		
	8.	יציקה קרת בעובי 20 ס"מ היהר לפי סעיף 6	מ"מ	2		2.89		
	9.	יציקה מדרגות מבטון 110/26/18 המחיר כולל פודסט משופע בעובי 20 ס"מ	יח"	10				
	10.	כנ"ל, אבל פודסט משופע בעובי 40 ס"מ	יח"	5				
	11.	פודסט אופקי בעובי 40 ס"מ	מ"מ	3	1.21	0.32		
	12.	חסימה רצפתהמקלט, מריחה באספלט קר, מריחה שניה באספלט חם 40/50, שכבת לבד זכוכית (סיבמין) מריחה שלישית באספלט חם 40/50, ובזיקה חול חם ויבש.	מ"מ	2	26.66	27.90		
	13.	חסימה הקירות כולל שכבת סייט צמנט בעובי 10 ס"מ אספליט ולבד זכוכית כמפורט בשביל הרצפה. (ללא בזיקה חול) כולל שכבת קל קר בעובי 2 ס"מ, מודבק על שכבת האספלט חם.	מ"מ	2	69.12	67.56		
	14.	עיבוד רולקות בסיט אפולטיה סביב לקירות המקלט	מ"מ	2	25.00			
	15.	סיווד פנים של כל הקירות והתקרות	מ"מ	2	105.46	92.50		
	16.	הספקה התקנה של ברזל עגול רגיל	ק"ג	1	3328	3230		
	17.	אצטצעיבוד ספי בטון בדלתוח לחץ	יח"	1				
	18.	מלוי חול מחתה לפודסט משופע של חדר המדרגות	מ"מ	2	2.63	1.91		
	19.	הספקה והתקנה של רצועות פיצוי. סיי. לפי פרט בתכנית	מ"מ	2	20.80	22.88		
	20.	חוספת לבטון עובי יצירת בטון גלוי בחדר המדרגות בקירות חוץ בלבד.	מ"מ	2				
	21.	וסומה בג המקלט בחוץ כמפורט בסעיף 12 (בלי בזיקה חול).	מ"מ	2	30.00	18.00		
		להעברה			17.82			

5.44-5.000-03422/21 סומה

INDEX

No.	Description	Unit	Price
1.	...	...	...
2.	...	...	...
3.	...	...	...
4.	...	...	...
5.	...	...	...
6.	...	...	...
7.	...	...	...
8.	...	...	...
9.	...	...	...
10.	...	...	...
11.	...	...	...
12.	...	...	...
13.	...	...	...
14.	...	...	...
15.	...	...	...
16.	...	...	...
17.	...	...	...
18.	...	...	...
19.	...	...	...
20.	...	...	...
21.	...	...	...
22.	...	...	...
23.	...	...	...
24.	...	...	...
25.	...	...	...
26.	...	...	...
27.	...	...	...
28.	...	...	...
29.	...	...	...
30.	...	...	...

העבודה  
מקום:  
תכנית מס'  
יסודות:  
קירות:  
גג:

2.

ת ק צ י ב כ ל ל י

סיווג מס'	סעיף מס'	ת כ ן	יחידת המידה	כמות	מחיר היחידה בל"י	סכום כללי	
						אב"י	ל"י
	22	דברי גישה זמניות מחומר ואפי מהכביש עד המקלט לצורך בצוע העבודה במקלט	קומ"	1			
		<u>ב. עבודות מסגרות</u>					
		כל העבודות המגרות כוללות צביעה בשתי שכבות מגן, אחת בבית המלאכה ושניה עם השלמת עבודות בניה המקלט בהוספת שתי שכבות צבע שמן בגוון אפור. דלתות הלחץ תבוצענה לפי פרטי הג"א וחורכבנה כשהן סגורות לפני יציאת קירות הבטון.					
	1	הספקת והתקנת דלת אטום עמידה בלחץ של 5 טון/ממ"ר לפי פרטא הג"א לפתח 86/209	חח	1			
	2	דלת פח 60/200	חח	1			
	3	הספקת והתקנת חלון מלדה לפי פרט הג"א לפתח 80/60 כנף, 15 מ"מ מלדה.	חח	1			
	4	הספקת והתקנת מעקה בחדר המדרגות בצבע זהר שלא יורד במגי יד.	קומס"	1			
	5	הספקת והתקנת שלבי ברזל לסולם יציאת חירום $\phi$ 18 מברזל מגולבן באורך 130 ס"מ כלאחד.	יח"	9			
	6	הספקת והתקנת רשת במסגרת ברזל לפי מידות הפתח 100/60	חח"	1			
	7	דלת פח אטומה במסגרת ברזל בכניסה למקלט במידות 100/200 כולל סידור סגירה ומנעול עם 4 מפחחות (לפי התמכיה)	חח	1			
	8	הספקת והתקנת צינור $\phi$ 8 לפי פרט הג"א אטום ופלוג. אורך הצינור 50 ס"מ בולט בצד הפנימי	חח	1			
	9	כנ"ל אבל 1.50 לפי פרט בתכנית	חח	1			
		<u>עבודות שדרוכות וביוב</u>					
	1	הספקת והתקנת ביה כסא כימי לפי תכנית כולל כל האביזרים הדרושים	חח	1			
		<u>ד. עבודות חשמל</u>					
		כל עבודות החשמל תבוצענה בהתאם לחוקי חב" החשמל ודרושות ח"י. נק' כוללת צנורות פלסטיים "מריכף", חוטים גמישים, קופסאות להסתעפויות, בתי מנורה, מפסקים ושקעים מסוריינים, הארקות וכל האביזרים הדרושים לשלמות התקן החשמלי אצל לרבות חיבורים ללוח הנחייכים והכנה לקו הזנה אל מחוץ למקלט מצנור מים מגולבון $\phi$ 25" 3					
	1	נק' חשמליותה למאור	חח	4			
	2	שקע עם הרקה	חח	2			
	3	הכנת לאנטנה מצנור מים מגולבון "1"	חח	1			
	4	לוח נחייכים "פרטינקס" לפי תכנית כולל בצוע הארקה	בשלמות				
		להעברה					



31.371.85

- 38/4/1972/71 <sup>21/4/72</sup> 17/2/72 21/4/72

115.5 33H 6.11.70 <sup>21/4/72</sup>

135.7 33H 28.2.72 - 31 6.11.72 - 17/2/72

30337.82 = 31371.85 - 1034.13 <sup>21/4/72</sup>

$$\frac{135.7 - 115.5}{115.5} = 18.42$$

$$\frac{5582.15}{36954.60}$$

$$30337.82 \times 18.42$$

17/2/72 1034.13 <sup>21/4/72</sup> 21/4/72

120.7 33H 31.5.71 - 1

135.7 33H 28.2.72 31

134.4

$$1034.13 - 120.7 = \frac{175.7 - 120.7}{120.7}$$

37028.50 37100

21/4/72

7408100 -

737100 - 21/4/72 21/4/72

21/4/72 21/4/72 21/4/72

28.2.72 <sup>21/4/72</sup>

3/4/1972





31,371.95

סח"כ פקלט ה-7ן סופי הוצה 39/41692/71

בסיס המחירים 6.11.70 מוד 115.5

החיקרה מ- 6.11.70 עד 28.2.72 מוד 135.7

מסכום 1,034.13 - 31,371.95 = 30,337.82

$$\frac{135.7 - 115.5}{115.5} = 18.4\%$$

30,337.82 x 18.4%

5,582.15  
36,954.10

על סכום של 1,034.13 מביע החיקרה

מ- 31.5.71 מוד 120.7

עד- 28.2.72 מוד 135.7

$$1,034.13 \times 13\% = \frac{135.7 - 120.7}{120.7}$$

134.40

37,088.50 = 37,100.00

סח"כ פקלט החד

הערות: המחיר הוא מוחלט ללא מדירה

בסיס המחירים 28.2.72

מזכר

(להתכתבות מיטית במשרדי הממשלה)

אל:

מ"ב - ג"א

התאריך

20.4.79

מאת:

ד"ר מ"ב

מ"ב - ג"א

הנדון:

חצי אפריל 11 אפריל 1979

חצי אפריל 11 אפריל 1979

מ"ב

1920 - 1921  
1922 - 1923  
1924 - 1925

1926 - 1927  
1928 - 1929

1930

3042

משרד השיכון  
אגף לבניה כפרית  
יב תשרי תשל"ב = 8. 5. 72  
מחוז הנגב

משרד השיכון  
אגף לבניה כפרית  
תל-אביב, הקריית.

תאריך: 17.4.72

מס' / 56/72/2495

אל: מר ג. אביבי

מאת: מר א. בלף, ממנה על חוזים ומכרזים

אין להתחיל בבצוע  
לפני אשור החוזה

הנדון: הפעלת חוזה

ה מס קו ט - פיתוח רפיח ב'  
ה ע ב ו ד ה - 11 מקלטים מ/58/70  
ה ק ב ל ין - מר י. יבאי

א. בא לארוך חוזה עם - מר י. יבאי  
כתובת -

לבצוע העבודה שבנידון, לפי תכנית -  
בהתאם לכתב כתיבה ומחירים הרצ"ב בסך -

408,000.-

ב. רצ"ב - 1. סדר השלומים.

2. סעיפים מיוחדים בדבר החילוקים,  
תקופת הבצוע ובדיקת החמרים.

ג. אסמכתא לבצוע העבודה -

המקלטים מיועדים לכסוי 44 יחידות מגורים (מקלם אחד  
לכל 4 בתים).

אין להתחיל בבצוע  
לפני אשור החוזה

ב ב ר כ ה ,

א. בלף

ממנה על חוזים ומכרזים

העמק:  
מקדס מחוז - הנגב  
הקבלן - מר י. יבאי

צה/בט

STATE OF TEXAS  
COUNTY OF [illegible]  
[illegible]  
[illegible]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

- א. לאחז גמר הפירם 20%
- ב. לאחז גמר רצפה 15%
- ג. לאחז גמר גוף המבנה 45%
- ד. לאחז גמר העבודה ומסירת המבנים 23%
- ה. לקרן בסדה סופלים 2%
- ו. לאחז איטוד המבון סופי 5%

---

100%

---

מדינת ישראל

מטרת השיכון / האגף לבנייה כפרים

סעיפים מיוחדים לפי סעיף ב/2 של מכוננו הרצ"ב:-

1. תאריך גמר העבודה - 5 נודטים מיום סמו  
הוראת בצופ.
2. הוצאת לבדיקות נוספים תהיינה 0,2% מערך העבודה.
3. תאריך המסירים הוא : 28.2.72
4. התיקרות לעבודה זו תשולם לפי סעיף 64 של החוזה  
הכללי לפי בסיס - 1972 סמך
5. בהתאם לסעיף 49 של החוזה הכללי יהיו דמי הפיצויים  
המוסכמים נעד אחור במסירת העבודה בסך - 30 ל"י  
לשבוע לכל מונה.
6. אסמכתא לבצוע העבודה -

צה/בפ

31,371.95

39/41692/71 מחיר בקלט א-7 סופי מרזח

בסיס המחירים 6.11.70 מדד 115.5

התיקון ב- 6.11.70 עד 28.2.72 מדד 135.7

מסכום 1,034.13 - 31,371.95 = 30,337.82

$$\frac{135.7 - 115.5}{115.5} = 18.4\%$$

$$30,337.82 \times 18.4\%$$

5,582.15  
36,954.10

על מסכום של 1,034.13 לי מביק התיקון

ב- 31.5.71 מדד 120.7

עד-28.2.72 מדד 135.7

$$1,034.13 \times 13\% = \frac{175.7 - 120.7}{120.7}$$

סה"כ בקלט מחיר

134.40

37,088.50 = 37,100.00

הקרת: המחיר הוא מואלק ללא מדידה

בסיס המחירים 28.2.72



1870

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1875

1875

1876

1877

1878

1879

1879

1880

1880

1880

1881

1882

1. הספידה למקלט במלי סכני לטי הגבהים מתכנית, האמירות המדרגה לפי מדות חיצוניות של המקלט נטו במחיר החמירה כלולה החזרה הקרקע האמורה בהיקף אחרי גמר היציקה, היחקה עודף האדמה האמורה עז למרחק 100 מ' מהחום המקלט. 295.60 30
2. יציקה שכבה בטון רזה בעובי 5 ס"מ מחמה לרצפת המקלט 27.77 20
3. יציקה רצפת המקלט בעובי 20 ס"מ בטון ג-300 28.34 20
4. יציקה קירות המקלט בעובי 30 ס"מ בטון ג-300 80.13 20
5. כנ"ל, אבל קירות בעובי 20 ס"מ 7.74 20
6. יציקה קיר המקלט 30 ס"מ בטון ג-300 כולל עבוד טפוז הקיר הכניסה בצמנט יבש עם החלקה, כולל מנזח אטומות 13.04 20
7. יציקה הקיר בעובי 40 ס"מ בטון כנ"ל 16.91 20
8. יציקה הקיר בעובי 20 ס"מ היחד לפי סעיף 6 2.89 20
9. יציקה מדרגות בטון 110/26/18 המהיר כולל מודסט טופע בעובי 20 ס"מ 10 יח
10. כנ"ל, אבל מודסט טופע בעובי 40 ס"מ 5 יח
11. מודסט אנפכי בעובי 40 ס"מ 1.21 20
12. חסימת רצפת המקלט, מריחה באספלט קר, מריחה שניה א באספלט חם 40/50, שכבה לבד זכוכית (סימטין) מריחה שליטת באספלט חם 40/50, ובזיקת חול חם ויבש. 26.66 20
13. חטימה הקירות כולל שכבה צמנט בעובי 10 ס"מ אספליט ולבד זכוכית כמפורט בטביל היצמה, (ללא בדיקה חול) כולל שכבה קל בעובי 2 ס"מ, מודבק על שכבה האספלט חם. 69.12 20
14. עיבוד רולקות בטיט אמולמית סביב לקירות המקלט 22.00 20
15. סיור סניט של כל הקירות והחצרות 105.46 20
16. הספקה התקנה של ברזל עגול רביל 3328 20
17. עבוד סניט בטון כדלמות לחץ 1 יח
18. מלוי חול מחמת למודסט טופע של חדר המדרגות 263 30
19. הספקה והתקנה של רבוקות פי.וי.פי. סי. לפי מרס במכנית 20.80 20
20. חומסת לבטון עבור יציקה בטון גלוי בחדר המדרגות בקירות חוץ בלבד. 30.04 20

1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...
4.	...	...
5.	...	...
6.	...	...
7.	...	...
8.	...	...
9.	...	...
10.	...	...
11.	...	...
12.	...	...
13.	...	...
14.	...	...
15.	...	...
16.	...	...
17.	...	...
18.	...	...
19.	...	...
20.	...	...
21.	...	...
22.	...	...
23.	...	...
24.	...	...
25.	...	...
26.	...	...
27.	...	...
28.	...	...
29.	...	...
30.	...	...
31.	...	...
32.	...	...
33.	...	...
34.	...	...
35.	...	...
36.	...	...
37.	...	...
38.	...	...
39.	...	...
40.	...	...
41.	...	...
42.	...	...
43.	...	...
44.	...	...
45.	...	...
46.	...	...
47.	...	...
48.	...	...
49.	...	...
50.	...	...

21. וסומה בג המקלט בחוץ כמפורט בטעיף 12 (בלי בזיקת חול). 17.82 20

22. דברי גישה זמניות מהוסר ואדי פחכביט עד המקלט לצורך בצוע העבודה במקלט. קומ" 1

23. ב. עבודות מסגרות

כל העבודות המסגרות כוללות צביעה כשתי שכבות מגן, אחת בבית המלאכה ועניה עם השלמה עבודות בניית המקלט בחוספת שתי שכבות צבע סגן בגוון אפור, דלתות חלחן הנוצעת לפי פרטי תג"א וחורככנה כשהן סגורות לפני יציאת קירנה הבטון.

1. הספקת התקנת דלת אטום עמידה בלחץ של 5 טון/ממ"ר למי טרס תג"א לפתח 86/209 חת" 1

2. דלת פח 60/200 חת" 1

3. הספקת והתקנת חלון מלדה למי טרס תג"א לפתח 80/60 כנף, 15 מ"מ מלדה. חת" 1

4. הספקת והתקנת מעקה בחדר המדרגות בצוע בצבע זהר שלא יורד במני יד. קומ" 1

5. הספקת והתקנת שלבי ברזל לטולס יציאת אידום 180 מברזל מברזלן באורך 130 ס"מ כל אחד. יח" 9

6. הספקת והתקנת רשת במסגרת ברזל לפי מידות חפתה 100/60 חת" 1

7. דלת פח אטומה במסגרת ברזל בבנייה למקלט במידות 100/200 כולל מידור סגירה ומנקול עם 4 ספתחות (לפי התכנית) חת" 1

8. הספקת והתקנת צינור 80 למי טרס תג"א אטום ומלוכלב, אורך הצינור 50 ס"מ בולט בעזי הפנימי חת" 1

9. כנ"ל אבל 2,0 לפי הפרט בתכנית. חת" 1

24. עבודות ידברנות וביוב

1. הספקת והתקנת בית כסה כימי למי חכניה כולל כל האביזרים הנדרשים חת" 1

25. ד. עבודות חשמל

כל עבודות החשמל הנוצעת בהתאם לחוקי חכ" החשמל ודרישות ח"י, נק" כוללת הנורות מלסטיות "טריכף" חומים גמישים, קופסאות להסתעפויות, בחי מנורה, מפקים ושקעים סטנדרטיים, התקנת וכל האביזרים הנדרשים לטלוח המתקן החשמלי לרבות איבודים ללוח הנמיכים והכנה לקו חזפה אל מחוץ למקלט סגור מים מגולבן 3" חת" 4

1. נק" חשמליות למאור חת" 1

2. סקע עם התקנת חת" 2

1. The first part of the report...

2. The second part of the report...

3. Discussion

3.1. The results of the study...

3.2. The implications of the study...

3.3. The limitations of the study...

3.4. The conclusions of the study...

3.5. The recommendations of the study...

3.6. The future research...

3.7. The summary of the study...

3.8. The final remarks...

3.9. The acknowledgements...

3.10. The references...

4. Conclusion

4.1. The main findings of the study...

4.2. The overall conclusions...

4.3. The final thoughts...

4.4. The closing remarks...

4.5. The end of the report...

הכנה לאוטטנה מאכור מים סבולבן "1½" תח" 1 .3

לוח נחיצים "פרינקס" לפי הכניה כולל בגזע הארקח בטלמנה .4

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

REPORT OF THE COMMITTEE ON THE PHYSICS DEPARTMENT

