

ה-3]

מארך לעכוד

חדרה 1. מרכז

מדינת ישראל

משרדיה הממשלה

א. פ. א. מ. מ. ק. - 2. א. כ. א. נ. א. ו.
ת. ר. ג. - ת. א. ג. ה. כ. ע.ה
ו. ו. כ. ש. ו. ו. - ו. ו. ל. ב. ו.

מס. תיק מס

ה-3]



בס"ד, ירושלים,
13 נובמבר, 2002
ח' כסלו, תשס"ג

18-11-2002

דואר נבנ"ס
טכני 1566 זיכיון (אלגנטה)
לשכת המנהל הכללי

לכבוד:
מר ניסים אלוי - מנהל מחוז מרכז
גב' סופיה אלדור - מנהלת אגף בינוי ערים
גב' צביה אפרתי - מנהלת מחלקה פרוגרמות
מר קרלוס דריינברג - אדריכל ראשי
מר מוטי יעקב - מנהל חטיבת טכנית מחוז מרכז
מר יוסקה מנור - מנהל מינהל תכנון והנדסה
מר חיים פיאלקוף - סמנכ"ל בכיר לתכנון
גב' שרה צימרמן - מנהלת אגף נכסים ודירות
מר מוטי קרלמן - מנהל מחוז הנגב
מר משה רובנשטיין - מנהל מחוז חיפה
מר עוזי שמיר - מנהל מחוז צפון

הנדון: סיכום דיון 26 של הוועדה הבין מושדרית לטיפול בחסמים

שלום רב,

מצ"ב סיכום דיון של הוועדה הבין מושדרית לטיפול בחסמים מ- 28.10.02
לידיעתכם, לחמשך טיפול ועדכו.

בכבוד רב,

משה מרכז
מנהל חסמים

העתק:
מר אבי מעוז - מנכ"ל
גב' רבקה אבלסון ס/מנהלת אגף בינוי ערים

Prime Minister's Office
Division For Policy Implementation

משרד ראש הממשלה
אגף תואום חקק ובקה

ו' כסלו, תשס"ג
11 נובמבר, 2002
1 - 11527 (8)(מ)



לכבוד

(רשימת תפוצה)

הנדון: סיכום דיוון מס' 26 של הוועדה הבין מינית לטיפול בחסמים - סטטוס מעקב ובקה בפרויקטים במשרד הבינוי והשיכון
יום ב', 28/10/02, משרד ראש הממשלה, ירושלים

כללי:

בדיוון מס' 26 של הוועדה הבין מינית לטיפול בחסמים בראשות המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה, הועלו לדיוון פרויקטים במשרד הבינוי והשיכון. בישיבה ניתן דוח מצב לנביי כל אחד מהפרויקטים הכלל בעיות, חילוץ חסמים ותאריכי יעד לביצוע.

להלן סיכום היישיבה:

פרויקט מס' 1, בדואים צפוני, כל היישובים, 870 יח"ד:

1. נקבעה מכסת מגרשים למשרדים בכוכחות הביטחון כ- 400 יח"ד.
2. שוקנו כ- 300 יח"ד מותוך 870 יח"ד. נציג ממ"י מסר בדיון כי עד סוף השנה ישווקו עוד כ- 200 מגרשים.
3. ממ"י יעביר למשרד ראש הממשלה ומשרד הבינוי והשיכון לוחות זמינים לשיווק יתרת המגרשים עד לתאריך 25/11/02.

פרויקט מס' 2, אום קובי, נצרת, 2,000 יח"ד:

1. ממ"י פועל לסיום הכנת תכנית לצורכי רישום, אישורה ורישומה בטאבו והכנות מכרז לשיווק הקרקע לבניה.

2. אולם לאחר ולא קיים פתרון קצה לביקוב באום קווי, משרד הבריאות אינו מעביר את אישורו דבר הנורם לעיבוב התכנית. דיון למציאת פתרון בנושא יתקיים בין ממי'י למשרד הבריאות עד לתאריך 02/11/20 באחריות ממי'י.

3. דיווח סטטוס לוועדה **באחריות משב"ש וממי'י**, עד לתאריך 02/11/20.

פרויקט מס' 3 שנלר, נצרת, 170 יח"ד:

1. במכרז שנשגר ביום 02/4/20 זכתה חברת אחת ב- 58 יח"ד.
2. בחודש אוגוסט משב"ש הוציא מכרזים חוזרים ל- 112 יח"ד. באמצע חודש אוקטובר הונגו השעות.
3. דיווח סטטוס לוועדה על התקדמות הפרויקט **באחריות משב"ש** עד לתאריך .15/12/02

פרויקט מס' 4, הר יונה ג', נצרת עלית 3,000 יח"ד:

1. פינוי רוב הזיתים וחישוף הקרקע בוצע. עבודות הפיתוח בעיצומו. מתעכבר ביצוע חלק מככיש 11 כולל חיבורו לככיש 10 הקיים.
2. **משב"ש** יבדוק את העוצת מנכ"ל ממי'י לתשלום פיצויים לפנים משורת הדין, מבלי להעמיס על הוצאות הפיתוח הגבותות.
3. דיווח סטטוס על התקדמות הפרויקט **באחריות משב"ש וממי'י** עד לתאריך .15/12/02

פרויקט מס' 5, כפר יונה, 1,540 יח"ד (מעברות 1,004 יח"ד, חבי מהדרין 536 יח"ד):

1. חוויה פיתוח עם קיבוץ מעברות נתם.
2. כ- 300 יח"ד ניתנו לעמותת צה"ל.
3. כ- 108 יח"ד פורסמו למכרז ב- 1/8/02. המכزو נפתח ונמצא בתהליך של בחירת זוכים.
4. מהדרין - ממי'י מתבקשים להמשיך בהליכים להשבת הקרקע.
5. דיווח סטטוס לוועדה **באחריות משב"ש וממי'י** עד לתאריך 15/12/02.

פרויקט מס' 6, הנשיאים (רגר), באר שבע, 1,540 יח"ד:

deoוח סטטוס: כ- 126 יח"ד פורסמו לשיווק ב- 01/12/01. מתבצעות עבודות בשיטה. עוסקים בהסתות הכbesch. יתרת היחידות ישווקו בתוך שנה וחצי מגמר עבודות הפיתוח.

פרויקט מס' 7, דימונה, 1,560 יח"ד:

- A. **ממשית צפונית, 214 יח"ד (134/03/25):**
 1. התכניות מאושרות והשתח מפותחת.
 2. כ- 132 יח"ד בטיפול חברת ערים. קיים הסכם בין עיריית דימונה ומשב"ש לגבי הסכם פיתוח ומונעת כפל אגרות.

3. ישנה בקשה של עיריית דימונה למכב' את השיווק בפרויקט עד לאחר שיוקה של שכונת גנוה חורש (מאחר והפרויקט אטרקטיבי יותר).

ב. ממשית 1,197 ייח"ד (133/03/25):

1. ביום 2/9/02 התקיים דיון בוועדה המחווזת והוחלט לאשר את התכנית בתנאים.
2. ביום 15/10/02 הונשו תכניות מתוקנות לשכת התכנון. ביום 21/10/02 הועבר למשב"ש מכתב המפרט את הליקויים הננספים שיש לתקן. תכניות מתוקנות הונשו בשנית, נבדקו עיי לשכת התכנון ונמצאו מתוקנות.
3. נוסח פרסום לאישור יופק עד 31/10/02, באחריות משרד הפנים.

ג. גנוה חורש, 149 ייח"ד:

1. התכנית מאושרת, הסטיים הליק התכנון וניתן לביצה.
2. ביום 2/6/02 הועברו לממי'י כל חיובי הפיתוח לצורך קבלת שומה. המינהל העביר בתחילת חודש يولיא את השומה לשמאי הממשלתי. נציג לממי'י מסר בדיון כי שומה תתקבל מהشمאי הממשלתי עד סוף חודש אוקטובר.
3. שבוע מיום קבלת השומה יצא מכרו, באחריות לממי'י.
4. משב"ש מתואם עם עיריית דימונה שהפרויקט הניל הוא שיצא ראשון לשיווק.
5. דיווח סטטוס לגבי שלושת הפרויקטים באחריות משרד הבינוי והשיכון, פנים וממי'י עד לתאריך 15/12/02.

פרויקט מס' 8, רובע A אלעד, 648 ייח"ד:

1. כ- 500 ייח"ד שוקו. יתרות ייח"ד יצאו לשיווק (לאחר שינוי תב"ע לצמודי קרקע בוועדה המקומית), עד 30/11/02, באחריות משב"ש.
2. טرس נימצא פתרון לגבי הרחבת היישוב אלעד עיי הסדרת פעילות המחזבה השכונה. דיון בראשות מנכ"ל לממי'י עם נציגי משרד האוצר, בניין ושיכון ואייכה"ס, יתקיים עד לתאריך 30/11/02 באחריות לממי'י.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הבינוי והשיכון, אייכה"ס וממי'י עד לתאריך 15/12/02.

פרויקט מס' 9, מזרחה גדרה, 1,389 ייח"ד:

1. תקופת ההפקודה הסטימוח ביום 8/10/02 ולא הונשו התנגדויות. עם תום העיצומים התכנית תוכנס לידיון למטען תוקף, באחריות משרד הפנים.
2. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הבינוי והשיכון והפניות, עד לתאריך 15/12/02.

פרויקט מס' 10, דרום מערב בית שאן, 0,340, ייח"ד :

1. ביום 02/08/2002 נחתם הסכם עם קיבוץ עין הנצייב- פיצויים תמורה השבת הקרקע.
2. חתימת עסקה-פיצויים תמורה השבה עם קיבוץ רשפין, נחתם.
3. ממ"י העבר הרשות פיתוח למשב"ש.
4. ממ"י יעביר לממשרד ראש הממשלה ולמשרד הבינוי והשיכון דיווח בנושא סיום העבודות עד **לתאריך 15/11/02**.
5. נציג משרד הבינוי והשיכון דיווח בישיבה כי שוק יהל במלון החדש דצמבר.
6. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משב"ש וממ"י עד **לתאריך 15/12/02**.

פרויקט מס' 11, ציפורן, מודיעין, 3,100, ייח"ז :

1. ביום 02/10/2002 פורסם להפקדה.
2. משב"ש יעביר לשכת התכנון העתקי הפרטומים בעיתונות באופן מיידי.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הבינוי והשיכון והפנים עד **לתאריך 15/12/02**.

פרויקט מס' 12, בוכמן, מודיעין, 2,200, ייח"ז :

1. ביום 02/09/2002 החליטה ועדת המשנה להתנגדויות לאשר את התכנית בתנאים. לנבי פטרון מערך הדרכים, משרד התחבורה העביר חוות דעת המאפשרת המשך הטיפול בתכנית. על משב"ש להעביר תכניות מתוקנות ונספח תחבורה חתומים ומאושר ע"י משרד התחבורה לשכת התכנון.
2. משרד התחבורה יעביר את הנספח התחבורתי חתום לשכת התכנון המחוויות, עד **לתאריך 05/11/02**.
3. ביום 02/10/2002 התקיימה ישיבה בנושא משרד ראש הממשלה בה סוכם:

- A. תוך חמישת ימים מיום קבלת החומר ממשרד הבינוי והשיכון ובמידה והעתיקים שהוגשו תואמים את החלטות למתן תוקף, תעביר לשכת התכנון את התכנית לאישורו של משרד הפנים. **באחריות משרד הפנים.**
- B. עם קבלת האישור משרד הפנים, יעביר המשרד **במידית למשב"ש** נוסח פרסום למתן תוקף.
- C. באותו יום ממשירט נוסח פרסום למתן תוקף, משרד הפנים ישלח במקביל את נוסח הפרסום למשרד המשפטים לפרסום ברשותות.
- D. משרד ראש הממשלה פונה בבקשתו לשדר הפנים לאשר את התכנית עם קבלתה במהירות האפשרית.
- E. **עד לסיום התהליך 30/11/02**
- F. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הבינוי והשיכון והפנים עד **לתאריך 30/11/02**.

פרויקט מס' 13, אילות+בננה, נבעת זאב, 873 ייח"ד:

אחד הקבלנים זכה בתביעה לביטול החלטה בפרויקט. משרד הבינוי והשיכון הגיע עראור על פסק הדין לבג"ץ, **משב"ש** יעביר הצעה למשרד ראש הממשלה על תמരיצים נדרשים לקידום הפרויקט.

פרויקט מס' 14, רמת רבין א', כרמייאל, 1,544 ייח"ד:

1. פורסם מכרז לפיתוח בהיקף של כ- 8 מლשי"ת. בשטח החקלאי מתבצעות עבודות פיתוח.

2. נציג **משב"ש** מסר בדיון כי מכרז על 536 ייח"ד הועברו לממי"מ מוחכים לשומה, יצאו לשוק עד **15/12/02**. **אחריות משב"ש**.

3. דיווח סטטוס לוועדה **אחריות משב"ש** עד לתאריך **15/12/02**.

פרויקט מס' 15, מחנה כורדי, קריית מוצקין, 3,500 ייח"ד:

1. התכנית פורסמה להפקדה ביום 02/09/13.

2. נציג מע"צ דיווח בישיבה כי מע"צ שוקלת להגיש התנגדות לתוכנית כיוון שלדבריה לא תואמה עמה ואין בה מענה ותchromה הולם על אף שתואמה עם נציג שר התchromה.

3. הוועדה תבין מושדרת פונה בבקשת אל מנכ"ל מע"צ לקיים ישיבת תאום עם **משב"ש** ונציג לשכת התכנון עד **21/11/02**, **אחריות משרד התchromה/מע"צ**.

4. דיווח סטטוס לוועדה **אחריות משרד הבינוי והשיכון והפניהם** עד לתאריך **15/12/02**.

פרויקט מס' 16, כרמייאל 11,000 ייח"ד:

1. שר הפנאים אימץ את המלצות הוועדה לשינוי גבולות.

2. **משב"ש** הכין מפות לתיקון גבולות השיפוט. על **משב"ש** להזכיר מפות לכל שטח השיפוט של הרשות המקבלת את השטח ושל הרשות המערבירה אותו ולקבל להן אישור מפ"י.

3. **משב"ש** יעביר מפות כנדרש תוך 30 ימים. לאחר קבלת המפות **משרד הפנאים** יעניק עדיפות לטיפול בסיום תהליכי שינוי הגבולות.

4. דיווח סטטוס לוועדה **אחריות משרד הבינוי והשיכון והפניהם** עד לתאריך **15/12/02**.

פרויקט מס' 17, שער הניא, יקנעם, 1,472 ייח"ד:

1. **מחוז צפון, נ/ו 9680**: ביום 24/6/02 הוחלט לאשר בתנאים.

2. **מחוז חיפה, נ/ו 1210**: ביום 30/7/02 הוחלט לאשר בתנאים.

3. **משב"ש** יעביר תוכניות מתוכנות למונע תוקף בהתאם להחלטות של שני המחווזות עד לתאריך **20/11/02**.

4. הטייפול בעין העמק וקבעת הזכויות בקרקע שיאפשרו את שחרור קרקעותיו לשיווק: דיוון בנושא יתקיים במינהל עד לתאריך 02/11/20. לאחר מכן ממ"י יעביר למשרד ראש הממשלה פתרונות להמשך טיפול.

5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הבינוי והשיכון וממ"י עד לתאריך 15/12/2015.

פרויקט מס' 18, גלי כרמל, טירת הכרמל, 1,500 י"ח"ד:

1. ביום 02/9/20 פורסם להפקדה.

2. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הבינוי והשיכון והפניות עד לתאריך 15/12/2015.

פרויקט מס' 19, שטחי אש D,E,F רاش העין, 4,736 י"ח"ד:

1. ביום 02/10/20 הוגשו תכניות לשכת התכנון. לשכת התכנון הודיעה למשב"ש שהתכניות אינן עומדות בתנאי הסף לקליטה.

2. משב"ש יעביר עותקים מותוקנים לשכת התכנון וכן יעביר עותקים למשרדים הרלוונטיים- איכח"ס, תחבורה ובריאות עד שבוע לפני ועדת ההיגוי שתתכנס ביום 20/11/2015.

3. דיוון לגבי הכביש העוקף לשכונה (מח/167) יתקיים ביום 13/11/2015, באחריות משרד הפנים.

4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הבינוי והשיכון והפניות עד לתאריך 15/12/2015.

פרויקט מס' 20, מחלich 2, צפון ודרום, רמלה, 2,344 י"ח"ד:

ג'ז/14 צפון:

1. ביום 02/10/20 התכנית פורסמה למתן תוקף, וחסתיים חליק התכנון.
2. שומה- החומר אצל השמאלי הממשלתי. ממ"י יזרז את הטייפול מול השמאלי הממשלתי.
3. הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים פונה בבקשת למחוז מרכז בממ"י ולמשרד הבינוי והשיכון להשלים את העסקה עד לתאריך 15/11/2015.

ג'ז/15 דרום:

1. ביום 02/9/20 הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים.
2. משב"ש ישלים את מילוי התנאים להפקודה ויגיש התכניות המותוקנות לוועדה המחויזת עד לתאריך 20/11/2015.

3. ביום 02/11/20 יתקיים דיוון בולקחש"פ, באחריות משרד הפנים.

4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הבינוי והשיכון, הפנים וממ"י עד לתאריך 15/12/2015.

פרויקט מס' 21, רובע ט"ז, אשדוד, 1, י"ח"ד :

1. נציגת המשרד לאיכח"ס מסרה בדיון כי המשרד אינו מתנגד לכך שמשרד הבינוי והשיכון יגיש לוועדה המחויזת תכנית מתוקנת.
2. **משב"ש** יגיש לוועדה המחויזת תכנית מתוקנת עד לתאריך 20/11/20.
3. הוועדה המחויזת תדונן בתכנית המתוקנת עד לתאריך 02/12/20, באחריות משרד הפנים.
4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרדי הבינוי והשיכון והפנים עד לתאריך 15/12/20.

פרויקט מס' 22, נווה מנחם 1-4, ב"ש, 4, י"ח"ד :

1. **נוה מנחם ב-1 (205/03/11)**: ביום 02/9/12 נשלח מכתב מטעם לשכת התכנון לתקן נספח התחבורה. **משב"ש** יעביר תכניות מתוקנות בהתאם למכתב הניל ולתנאי החקירה, עד לתאריך 30/11/202.
2. **נוה מנחם ב-2 (206/03/11)**: ביום 02/9/12 נשלח מכתב מטעם לשכת התכנון לתקן נספח התחבורה. **משב"ש** יעביר תכניות מתוקנות בהתאם למכתב הניל לתנאי החקירה ולמכתב מיום 02/9/20, עד לתאריך 30/11/20.
3. א. **נוה מנחם ב- 3/1 (217/03/5)**: נשלח מכתב מטעם לשכת התכנון לתקן נספח **משב"ש** יעביר תכנית מתוקנת עד לתאריך 30/11/20.
- ב. **נוה מנחם ב-2/3 (219/03/11)**: פורסם לחקירה ביום 18/10/20. **משב"ש** יעביר לשכת התכנון עותקי הפרסומים באופן מיידי.
- א. **נוה מנחם ב-4 (207/03/11)**: ביום 21/10/20 הוחלט לאשר את התכנית בוועדה המחויזת. הפרווטוקול יופץ עד לתאריך 31/10/20, באחריות משרד הפנים. **משב"ש** יגיש לשכת התכנון תכניות מתוקנות בהתאם לתנאים לאישור, עד לתאריך 30/11/20.
- ב. **נוה מנחם ב- 4/2 (216/03/5)**: ביום 21/10/20 הוחלט לאשר את התכנית בוועדה המחויזת. **משב"ש** יגיש לשכת התכנון תכניות מתוקנות עד לתאריך 30/11/20.

5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרדי הבינוי והשיכון והפנים עד לתאריך 15/12/20.

פרויקט מס' 23, דרום מתחמים B, A, יבנה, 5,000 י"ח"ד :

1. השר חתם על שינוי מרחביה התכנון וחינוי פורסם ברשומות. הנושא מטופל ע"י **משב"ש**, ולאחר תום העיצומים התכנס ועדת המשנה של הוועדה המחויזת לדון בבקשת **משב"ש** לשינוי התנאים למתן תוקף, באחריות משרד הפנים.
2. הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים פונה בבקשת למחוז מרכז בממי"ו ול**משב"ש** להשלים את העסקה עד לתאריך 15/11/20.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרדי הבינוי והשיכון והפנים עד לתאריך 15/12/20.

פרויקט מס' 24, אגרוף הצפון, תב"ע 9458, 1,480 יח"ד, עכו (פינוי חווה החקלאית ומושך אחווה):

1. סטטוס: התב"ע בתוקף ועדין לא נחתם הסכם בין חוות החקלאית בעכו למשרד החקלאות.
2. נציג ממ"י מסר בדיוון כי במסגרת המאמץ להעתיק חוות הנסיונות גליל מערבי מעכו למתחם החדש, אישר המינהל החכירה עונתית ל- 154 דונם. חוות לטוחה הארוך כמקובל יוכן תוך עשרה ימים באחריות ממ"י.
3. לנבי דרך הגישה לחתיבת הקרקע, עשרה דונם על משבצת צוריאל, ממ"י יעביר הרשאה לתכנון למשרד החקלאות, עד **לתאריך 02/10/31**.
4. משרד החקלאות וממ"י יסכמו על תאריך של תחילת עבודות בקרקע ויעבירו דיווח לוועדה הבין מושדרית לטיפול בחסמים. **באחריות ממ"י עד לתאריך 02/11/20**.

פרויקט מס' 25 ש/506 א', אור עקיבא (תכנית שר הפנים על גבולות שיפוט על תכנית אוור עקיבא צפון):

1. סטטוס: ההחלטה לנבי שינוי גבולות השיפוט שהתקבלה עוד במהלך כהונתו של מר חיים רמון כשר הפנים נוגעת לשטחי החברה לפיתוח קיסריה ומצוייה על שולחנו ובטיפולו של היושט המשפטיא לממשלה נוכח הטענה כי שינוי גבולות השיפוט עומדים בסתייה להסכם עלייו חתמה המדינה. משב"ש מבקש בintelius לקדם שינוי נקודתי של גבולות השיפוט לגבי השטח נשוא התכנית שמהותו העברת השטח מתחומי השיפוט המועצה האזורית חוף הכרמל בתחום שיפוט עיריית אור עקיבא, ואולם המועצה האזורית מתנגדת בתוקף, ובעבר כבר עטרה לבג"ץ בנושא.
2. הוועדה הבין מושדרית לטיפול בחסמים פונה אל **מנכ"ל משרד הפנים** בבקשת לבדוק אפשרות לשינוי נקודתי של גבולות השיפוט על מנת לתת מענה לשכונה עירונית זו הנמצאת במבנה.

פרויקט מס' 26, ג/11613, 213 יח"ד, חורפייש:

1. בטרם אישור תכנית זו יש לבצע הליק של ביטול(acroza) על שטח שמורת הטבע כנדרש בחוק הגנים ושמורות טבע. רק לאחר ביטול(acroza) ניתן יהיה לאשר את התכנית. נציג משב"ש מסר כי רשות שמורות הטבע הסכימה להעברת השטח לבניה ליישוב.

2. סטטוס:

- א. ביום 2/5/13 החליטה הוועדה המחויזת לאשר את התכנית בתנאים.
- ב. ביום 2/8/12 התקיים דיון חוזר בעקבות מכתבו של בא כוח המתנדבים לוועדה המחויזת, שבה הועלתה טענה על אי ביצוע החלטת הוועדה מיום 5/11/02 בדבר העברת תגوبת היום למונגולים. הוועדה החליטה להשוו את ביצוע

החלטותיה למתן תוקף לתכניות, ולהקפיא הליכי אישור התכניות לפרקי זמן של 30 ימים מיום קבלת החלטה זו. עם תום העיצומים מתכנס הוועדה לדיוון פנימי לצורך אישור התכניות.

ג. לאחר הדיוון הנ"ל ואם תאשר התכנית למתן תוקף יהיה על משב"ש להגיש לשכת התכנון המחויזת תכניות מותקנות בהתאם להחלטה תוך סימון שטח השמורה המוכרזת המועד לביטול. לאחר אישור העותקים, תעביר לשכת התכנון את העותקים לביצוע הליך ביטול האכזרה במינהל התכנון.

ד. לאחר מכן יפנה שר הפנים לקבל הסכמת השר לאיכה"ס, הרשות המקומית וועדת הפנים ואיכה"ס של הכנסת. צפי פרק הזמן המינימלי להליך ביטול האכזרה ממועד קבלת העותקים הבודקים במינהל התכנון הוא כשלושה חודשים.

3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הבינוי והשיכון והפנים עד לתאריך 15/12/02.

בברכה,
א.אייר/י/
אמיר וייס
אנפ' תיאום ובקרה

תפוצה:

משתתפים

מנכ"לים: ראש הממשלה, בינוי ושיכון, תחבורה, תשתיות, אוצר, פנים, ביטחון, איכוח
הסבירה, ממ"י
מר דב וייסגלס, מנהל לשכת ראש הממשלה
מר עוזי יצחקי, עוזר מנכ"ל תחבורה

רשימת משתתפים בדיון מס' 26 של הוועדה הבין מרדית לטיפול בחסמים - סטוס מעקב ובקהה פרויקטיבים במחשב'יש

משרד ראש הממשלה
מר אלכס גולדנגורן, המשנה למנכ"ל
מר אמיר וייס, אגף תאום מעקב ובקהה

משרד הבינוי והשיכון
מר משה מרחביה, מנהל מחוז ירושלים
גב' רבקה אבלסון, ס' מנהלת אגף תכנון ערים
מר גיאל נוה, ע' המנכ"ל

משרד התעשייה והמסחר
מר הרצל בן יהושע, אגף כלכלה ותכנון
גב' מרים כהן אטגר, מנהדמת תנובה מינהל היisha
מר חיים ליברמן, אגף תכנון מפות, מע"צ

משרד הביטחון
מר אריה לב, ר' אגף מודיעין ותכנון פיזי

משרד הפנים
מר דודור אהרון, ס' מתוכנן מחוז מרכז
מר תומר גוטהילף, ע' למנהל מינהל התכנון
גב' מיכל מורייל, אגף תוכניות מתאר מקומיות ומפורטות

משרד האוצר
מר רותם פלג, אגף התקציבים

מינימל מודיעין ישראלי
מר דוד אמגדי, מתוכנן מחוז מרכז
מר אסף רפלד, ע' מנכ"ל
מר רפי אלמליח, אגף תכנון



**משרד ראש הממשלה
לשכת המנהל הכללי**

יום תשרי, תשס"ג
18 ספטמבר, 2002
1 - 11485 (מ)

ונאריך עברי:
תאריך לועזי:
אסמכות:

נסכונות הנגנון וחותם ידוחים
לשכת המנהל הכללי
19-09-2002
דוחן נסכה
ולאצן נסכה
לכבוד

(רשימת תפוצה)

הmodo: ועדת מושדרית לטיפול בחסמים - פרויקטים במשרד הת筹ורה

- הנכט מזומנים לדין מס' 25 של הוועדה הבין מושדרית לטיפול בחסמים. הדין יתקיים ביום ד'
בתאריך 02/10/02, בין השעות 11:00-13:00, בראשות המשנה למנכ"ל, משרד ראש הממשלה.
- נשא הדין - מעקב ובקרה בפרויקטים של משרד הת筹ורה מישיבות קודמות (מצ"ב הדין שהוגש בראש הממשלה בנושא).
- חמשדים מתבקשים להעביר נסכט, לחותם מטה, סטטוס דיווח בפרויקטים השונים עד לנאריך
3.6/10/02.
- בקבלת הפקט, אגא אישר השתתפותכם בטלי: 02-6705442, זורן.

בברכה,
אמיר ויס
אנף תיאום ובקורה

העתך:
מר אלכס גולדוון, המשנה למנכ"ל משרד הרו"ח

בשימת תפוצה:

פורום מוכ"לים: אוצר, ביטחון, תחבורה, ביוי ושיוכן, פנים, תשתיות, איכות הסביבה, סמ"י
מר מירון חומש - המשנה למנהל המינימל
מר משה מרחביה - מנהל מחוז ירושלים, משביש
מר יוסי קופ, המשנה למוכ"ל מע"צ, משרד התחבורה
מר צארלס סולומון - סמכיל כלכלת ותוכנו, משרד התחבורה
גב' בעה בריאן - המשנה למוכ"ל, משרד לאיכות הסביבה
גב' גלית כהן - ע"ס סמכיל למדיניות ותוכנו, משרד לאיכות הסביבה
מר דוד ירושלביץ - סגן נציג המים
מר יעקב צמח - מתאם פרויקטים, מנהל פיתוח תשתיות כיבוי, משרד התשתיות
מר דודו אהרון - סגן מפקן מחוז מרכז, משרד הפנים
מר תומר נטהלהף - ע"ס מיחל התכנתן, משרד הפנים
גב' מיכל מורי - אגף תכניות מתקראין וחכנו פין, משרד הכלכלה
מר אריה לב - ר' הייחודה למקרקעין וחכנו פין, משרד הכלכלה
מר שאול צמח - ס' הממונה על התקציבים, משרד האוצר
מר אופיר קרני - ר' חברה, משרד האוצר
מר גבי גולן - יועץ ראש הממשלה לתכנון אסטרטגי
מר אילן דעון - מנהל לשכת ראש הממשלה, מחוז צפון
מר יჩיאל נורי - מנהל לשכת ראש הממשלה מחוז מרכז
מר יואב לאביד - מנהל לשכת ראש הממשלה, מחוז דרום

מספר	פרויקט/נושא	תיאור הפרויקט/נושא	תחנת מסעים
1.	כפר סבא	1. תחנת נרדאו : התכנית פורסמה להפקדה ביום 30/5/02. ביום 2/9/02 יתקיים דיון בוועדת המשנה לחتنנדויות מטעם מרכזו. 2. תחנת סוקולוב - התכנית פורסמה להפקדה ביום 21/5/02. דיון בחתנדויות יתקיים במהלך חודש אוקטובר. 3. מכון הכלול את כביש מס' 55 ורוכבת יצא עד סוף חודש אוקטובר.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	רחובות- אשדוד	1. מחו דרום - ביום 30/7/02 הופק נספח פרטום למתן תוקף. 2. מחו מרכז - ביום 12/8/02 רכבת ישראל העבירה לשכת התכנון עותקים לאישור. התכניות נמצאות בבדיקה.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	אילון דרום.	1. הפרויקט יתוקם בכ- 50 מיליון ש"ח ב- 2002. 2. בוצע תאום מלא בין הרכבת לבין חברות "עטבי אילון" ושוכנס על חליקת תפקידיים. חברת נתיבי אילון התחלה לטפל ביפויים בבניין הספר חולץ. 3. ביום 11/8/02 התקיימה ישיבת מכניה לקראת דיון להפקדה בראשות מזכנת המחו. משרד התחבורה גיש תשritis דרך מתוקן לקטע המשלים שבין מחלף קיבוץ גלויות בהתחאם לתחרות מתכנתת המחו מיום 10/7/02. 4. דיון להפקדה בוועדת המחו ב- 2/9/02 בڪפו להשלמת כל המסתמכים שפורטו בסיכום ישיבה מיום 23/7/02.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.	ראשל"צ- מערב.	1. רכבת ישראל שינתה את התכנון כתוצאה מדרישת ל��ורי או קירוי חלק. 2. רכבת ישראל תגשים לוועדה המחוית תוכנית מתוקנת.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

בוצע בתחילך לא מבוצע

מספר	פרויקט/גושא	תיאור הפרויקט/גושא	סטטוס והתייחסות	לויין
5.	קריות-נהירית.	מסילה.	1. חניון צפון – תכנית מס' ג/ד 12042. 2. מחו צפון – רכבת ישראל תגשים תוכניות מתוקנות להפקדה לשכת התכנון. ישיבה לחתימת בעוגע להשלמת התנאים להפקדה ותקנים בלשכת התכנון. 3. מחו דיפה – רכבת ישראל תשלים והתקיר בהתאם להוראות המשרד לאייח"ס במכtabיו מיום 7/7/02- 1/8/02.	09/2002 1/9/02
6.	מנזרות הכרמל.	מנזרות הכרמל. חפ' 1975 א'	1. סטטוס: א. נבחר וכיין לביצוע הפרויקט ונחתם חוזה לביצוע. ב. מוחל משא ומתן עם הoxicין וחושנו הסכומות בעוגע לביצוע הפרויקט. ג. לבנק דיסקונט יש חוות קיימים עם הoxicין. בנק דיסקונט לא מוכניס למתן את התלוואה לoxicין ורוצחים בסוגות מוחזורות. ד. רושגנו אישורים סטטוטוריים ותתבי"ע אוישרה לממן תוקף. ה. הוגשה עתירה מינהלית לבית"מ המחויז לביטול התכנינה. ג. צפי לתחילת עברודה – תחילת 2003. ו. השלמת הפרויקט ופיתוח המינוחות לתנועה- אמצע 2007.	
7.	דימונת.	החלטת קביעת 01/11/7: הפעלת קו נסיעת ברכבת בין דימונת לב"ש.	1. רכבת ישראל מקדמת את זמינות הפרויקט. המכון יפורסס במהלך שנת 2002, וחביצוע עשוי להשתתפים באמצעות 2003.	2002-3

בוצע בתחליך לא מבוצע

מספר	פרויקט/נושא	תיאור הפרויקט/נושא	רכבת קלה.
8.	תל אביב	סטטוס והתייחסות	רכבת קלה. הכימ/5/1 הכימ/3/12
		1. מועד שמיית החתנויות הסטטיים ב- 02/08/11. החוקרים ינבשו את המלצותם עד 10/02 11/10/02	<input type="checkbox"/>
		2. מכרו להשתקת תשתיות בדירות בהיקף של 35 מיל'ר. א. המכraz פורסם. ב. הונשו 9 הצעות ומולו נבחרו 4 סופיות. ג. בחרת הזוכת.	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. הנחת מסמכי Q.C עיי המתמודדים נחתנה ממועדן וולי ל- 15/10/02. (צפויות לחתקבל 3-4 הצעות).	<input type="checkbox"/>

בוצע בתחליך לא מבוצע

מספר	פרויקט/גושא	תיאור הפרויקט/הנושא	סטטוס ותתיווחות	לויין
9.	כביש 433	כביש רוחב חדש בדרכם מהוז חמרכו: מראשליץ-למודיעון.	1. מכרז למילוי מוקדם פורסם ב- 22/8/15. 2. מחנה שדר- חושג סיקום בין משרד הכביש והתחבורה לנבי עלויות פינאי המנתה. 3. מחנה רملת- לקראת סיקום סופי בין משרד היביטוון ותחבורה. 4. תסומן 3/6/תי : ביום 8/02/15 הוגש עותקים לאישור. העותקים לאישור יבדקו ואם ימצאו תואמים את החלטת אישור, ימסר נוסח פרסום לאישור. 5. תסומן 3/6/בי : ביום 8/02/15 הוגש עותקים לאישור. העותקים לאישור יבדקו ואם ימצאו תואמים את ההחלטה אישור, ימסר נוסח פרסום לאישור.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10.	כביש 155	כביש רוחב בין חוצה ישראלי לכביש 4 מטירה לכיס. מוח/84.	1. ביום 8/6/2002 חתך תכנון מתוקנות בלשכת התכנון. 2. העותקים יבדקו ואם ימצא כי מולאו תנאי החקודה ימסר נספח פרסום למע"צ.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11.	כביש 464	כביש רוחב טוטוביס-עתירות.	1. ביום 2/2/2002 החצתה לתיקון תמי"א 3 נדונה במועצת הארצית והוחלט לקבל את החלופה הצמנית. 2. דיוון בולקחשיף ערך בחודש אוקטובר. 3. ביום 6/19/2002 הוחלת בועדה חנויות לפרסם את התכנון לפי סעיפים 77-78 להוק. 4. בהתאם לסיקום בין חמשרד לאיכח"ס ומע"צ, מע"צ תכנן הצעת הנזונות ותעביר לאישור המשרד לאיכח"ס. 5. במע"צ מעוניינים לשלוח את חפורייקט בועדה לתשתיות לאומיות.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12.	כביש 46	כביש מחצבות טירת יהודה. מח/ 14ב	1. התקנית תופקודה ביום 8/8/02.	<input checked="" type="checkbox"/>

בוצע בתחיליך לא מבוצע

מספר	פרויקט/נושא	תיאור הפרויקט/נושא	סטטוס והתייחסות	לזין
13.	כביש 57	כביש רוחב חוצה ישראל / כפר יונה - נתניה.	1. שינוי לתמ"א 3 – ביום 02/02/1 ועדות עורך תמי"א 3 אישרת את ביטול חמלף וחילפו במלחפותם כמושג עי"ז מע"צ. 2. ביום 15/7/02 התכנית נידונה ורין ראשון מולקחשיף. חולקחשיף החליטה לאשר את רוב תווואית הדרך בתנאים. לכדי הקטוע המערבי ביקשה לקבל ממיעץ חלופות להשתה דרומה של התהברות עם כביש מס' 4. 3. רין לגבי החלופות שביקשה חולקחשיף יתקיים בוועדה המוחזות ביום 02/02/4, בכפוף לתגשיש החומר הנורש עי" מע"צ.	4/9/02
14.	כביש 553	כביש רוחב מחלף פולג צומת בני דרוו טח/186.	1. התכנית חופקרה מתחילת يول.	11/2002
15.	אור עקיבא.	מחלף אור-עקבा. / 1161.	1. ביום 21/8/02 התקיימה ישיבת תאום ברשות מתקן מרוז היפה בהשתתפות נציגי משביש ומיע"צ. סוכם כי משביש יבצע את הקטע הרלוונטי אליו של הקיר האקוסטי בהתאם לקרייטוריונים שנקבעו למיעץ ליתרת הקיר.	30/9/02
16.	דימונה	החלטת קביעת 01/11/7: סיום שדרוג כביש דימונה-כ"ש עד ספטמבר 2002.	1. הפרויקט יושלם עד 02/9.	9/02

■ בוצע בתחילך ■ לא מבוצע

מספר	פרויקט/גושא	תיאור הפרויקט/הנושא	סטטוס והתייחסות	לויין
17.	כביש חוצה ישראל (קטע צפוני)	1. כביש חוצה ישראל קטעים 17-12. 2. כביש חוצה ישראל קטע 18	1. כביש נחשונים- בן שמן באורך של כ- 33 ק"מ ייפתח בספטמבר 2002. 2. הקטע הנ"ל מאושער סטטוטורית וחברת כביש חוצה ישראל עוסקת בקידום ומיניות לרבות תכנון מפורט. 3. בקבינט החברתי כלכלי מיום 1/7/02 הוחלט כי ועדת חמכרויס תשלים את המו"מ מול חברת "דרך אוצר" בגין עלקטע 18 עד סוף השנה. במיליה והטగירה הפיננסית לא תושלם עד מועד זה, יפרוסט מכרכז לביצוע קטע זה באמצעות חסתקור הפרט.	09/2002
18.	כביש חוצה ישראל (קטע דרומי)	1. קטעים 19-20	1. הקטעים הנ"ל מאושרים סטטוטורית וחברת כביש חוצה ישראל עוסקת בהכנות תכנון מפורט וקידום ומינית. 2. בקבינט חברתי-כלכלי מיום 1/7/02 הוחלט כי ועדת חמכרויס תפרנס מכרכז לביצוע קטעים 19,20 בתוכנית P.C. מכרכזים ראשוניים לקטע 19 יצאו לקראת סוף רודש ספטמבר 2002. קידום ומיניות מתבצע בשיטה.	12/2002

בוצע בתחילת לא מבוצע



**משרד ראש הממשלה
לשכת המנהל הכללי**

ירושלים, ה'תשס"ג | ת.ת. 12-09-2002
11 ספטמבר, 2002
3111 - טיפול בחסמים

משרד הבינוי והשיכון ירושלים
לשכת המנכ"ל הכללי
12-09-2002
דואר נבנ

לכבוד

(רשימת תפוצה)

הנדון: סיכום דיוון מס' 24 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים- סטטוס מעקב ובקרה בפרויקטם במינהל מקרקעי ישראל
יום ב', 9/9/02, משרד ראש הממשלה, ירושלים

כללי:

בדיוון מס' 24 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים בראשות המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה, הועלו לדיוון פרויקטים במינהל מקרקעי ישראל. בשיבתה ניתן דוח מצב לבני כל אחד מהפרויקטים הכלול בעיות, חילוץ חסמים ותאריכי יעד לביצוע.

להלן סיכום הישיבה:

פרויקט מס' 1, שחמןו 6, אילית 1,700 י"ח/ז:

1. ביום 12/7/02 החלטה הוועדה המחויזת לאשר בתנאים את תוכנית המתוכן הכללית לאזרע השחמן שהונחה ע"י משביש' וזו את לאחר הטמעת הוראות בנושא הסטטולוני.
2. **משביש'** יגיש עותקים מתוקנים של תוכנית המתוכן בהתאם להחלטת האישור עד לתאריך 1/12/02.
3. **ממ"י** יתכן את התכנית לרובע 6 בהתאם להחלטת הוועדה המחויזת לגבי תוכנית המתוכן וינsha להשכת התוכן עד לתאריך 15/10/02.
4. **דיווח סטטוס לוועדה באחריות מושדיי הבינוי והשיכון, הפניות וממ"י עד לתאריך 20/10/02.**

פרויקט מס' 2, קמפוס המדע, בא"ר שבע, 330,000 מ"ר תעסוקה:

1. התכנית נדונה בוועדת משנה לחתנגוויות ביום 29/7/02 והוחלט לאשרה בתנאים.
2. **ממ"י** טרם הגיש תוכניות מתוקנות בהתאם להחלטה לצורך מתן ווקף לתכנית. **ממ"י** יגיש התכניות המתוכננות תוך פגדי.

3. נוסח פרסום למטען תוקף יצא שבועיים מיום הגשת התכנית ע"י ממ"י, מותנה בכך שהתנאים ימולאו ע"י המינהל כנדרש, באחריות משרד הפנים.
4. ממ"י יגיש לוועדה מסמך הכלול לו"ז להסכם עם האוניברסיטה, הגשת תוכניות ע"י האוניברסיטה ולוחות זמנים עד תחילת בניה, עד למועדן 30/9/02.
5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י עד למועדן 20/10/02.

פרויקט מס' 3, ערך אל שבאב, אום אל פאחים, 4,000 י"ח"ד:

1. הגש תסקير תחבורתי ועיפוי חותם דעת משרד התחבורה לאחר מס' תיקונים נדרש תעמיד מערכת הדריכים בתחום התכנית בדרישות. לאור חותם דעת זו, ניתןקדם את התכנית.
2. ביום 31/7/02 קיימה הוועדה המחויזת דיון בתחום והחלטה להקים צוות עבודה בהשתתפות נציגי המשרדים הנוגעים בדבר לבחינת הסוגיות התכניות הקשורות בתכנית. דיון בנושא יתקיים בתאריך 15/10/02. בדיון יקבע לו"ז להמשך הטיפול בתכנית. באחריות משרד הפנים.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י עד למועדן 20/10/02.

פרויקט מס' 4, אור עקיבא, 600 י"ח"ד, 22,000 מ"ר תעסוקה:

1. נציג ממ"י מסר בדיון כי הובר החומר הדרוש לשכת התכנון המחויזת.
2. באם ממ"י עמד בתנאי ההפקדה, נוסח פרסום להפקדה יצא בתוקף שבוע, באחריות משרד הפנים.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י, עד למועדן 30/9/02.

פרויקט מס' 5, זכרונה, זכרון יעקב, 1,250 י"ח"ד, 10,000 מ"ר תעסוקה:

1. בהתאם להחלטת ועדת מחוזות חיפה, ממ"י הכין תוכנית מתוקנת. התכנית מתואמת עם משחabit לטבי קו איסור בנייה.
2. ממ"י תגיש התכנית לוועדה המקומית.
3. דיון בתכנית בוועדה המחויזת יתקיים בתאריך 11/9/02, באחריות משרד הפנים.
4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י, עד למועדן 30/9/02.

פרויקט מס' 6, החותרים, טירת הכרמל, 2,700 י"ח"ד:

1. ישנה הסכמה עקרונית בין ראשי הרשותות לעניין שינוי הגבולות אך טרם נחתם הסכם בעניין זה. ראשי הרשותות ממתינים להשלמת בדיקה כלכלית שהזומנה ע"י ממ"י וכבר הוצאה.

2. נציג ממ"י מסר בדיוון כי בדיקה כלכלית זו תסתתיים עד סוף חודש ספטמבר, באחריות ממ"י.

3. ועדת החקירה ממשיכת בעבודתה. ישיבה קרובה בתאריך 20/10/02. צפי לסיום בעבודת הוועדה 20/12/02.31. באחריות משרד הפנים.

4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 20/10/02.

פרויקט מס' 8, גני יהוד (4,000 י"ח"ד), מנגנונים (2,000 י"ח"ד), יהוד :

1. נציג משרד הביטחון מסר בדיוון כי המשרד ישלים הדוח על מוגבלות הבניה עד לתאריך 22/10/02.

2. דיוון בולנט"ע בתזקירות מיצויו עתודות קרקע לגבי שתי התכניות התקיימים ביום 18/6/02. הוחלט לשוב ולדון בנושא לאחר שתוצג לולנט"ע תוכנית האב לביקעת אונו, לרבות הנושא התתBOROTI.

3. ועדת עבורה של תוכנית אב ביקעת אונו בראשות משרד הפנים עם תגופים הנוגעים בדבר ותקיימים בתאריך 23/10/02, באחריות משרד הפנים.

4. דיוון בולנט"ע יתקיים במהלך חודש נובמבר, באחריות משרד הפנים.

5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י, עד לתאריך 20/10/02.

פרויקט מס' 9, ינוב, כפר יונה, 1,900 י"ח"ד :

1. אין הסכמה בכתב של ראשי הרשות כפר יונה ולב- השרון לשינוי גבולות השיפוט. ראש מועצת כפר יונה מתנגד להקמת ועדת חקירה.

2. נציג ממ"י מסר בדיוון כי **מנכ"ל ממ"י** יפנהטאוף מיידי לשר הפנים בבקשת להקמת ועדת חקירה לעניין גבולות השיפוט. עותק מהכתב יועבר לוועדה.

3. דיוון בתזקירות מיצויו עתודות הקרקע לשם המלצה למועצה הארץית יתקיים בוועדה מחוזית מרכזו עד לתאריך 30/9/02, באחריות משרד הפנים.

4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 02/10/02.

פרויקט מס' 10, נורדייה, נתניה, 2,150 י"ח"ד :

1. דיוון בתכנית יתקיים בוועדה המחוזית עד לתאריך 15/10/02, באחריות משרד הפנים.

2. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 20/10/02.

פרויקט מס' 11, קריית אריה צפון, פ"ת, 500,000 מ"ר תעסוקה :

1. ביום 21/5/02 דנה הולנט"ע בתכנית תמי"מ 3/10 והמליצה למועצה הארץית בין השאר לאפשר הפרדת מתחם התעסוקה בקריות אריה ולאפשר קידומו בנפרד.

2. דיוון במוועצת הארץית יתקיים מיד לאחר שעיריית פ"ת תעביר ליו"ר המועצה הארץית ע"פ התchingותה מסמך המציג את העקרונות לאישור ומיימוש תכנית פרארק נחל הירקון.
3. ממ"י יגיש תמ"ם חלקית ותכנית מפורטת חדשה עד לתאריך 20/11/02, מותנה בקיום הדיוון במוועצת הארץית במהלך חודש אוקטובר.
4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 20/10/02.

פרויקט מס' 12, מקב"ת CPM, ראש העין, 4,500 יח"ד:

תמ"ם 3

1. ביום 02/06/02 הוחלט לאשר התכנית בתנאים
2. ממ"י הגיע עותקים מתקנים למצוירות המועצה הארץית לצורך מתן תוקף.
3. משרד הפנים וממ"י ישילמו הפרסום באופן מיידי.

רמ' 50 א'

1. המועצה הארץית החליטה ביום 02/08/02 להעביר את התכנית לדיוון בוועדת המשנה לערים. הדיוון בוועדה נקבע ליום 20/02/01. באחריות משרד הפנים.
2. ממ"י יעביר לוחות זמינים להמשך קידום הפרויקט עד לתאריך 30/09/02.
3. דיווח סטטוס לוועדה בשתי התכניות באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 20/02/05.

פרויקט מס' 13, בית חמה, שוהם, 1,400 יח"ד:

1. משרד הביטחון אינו מתנגד לבניה במקום. אין מגבלות מבחינת מערכת הביטחון על תכנית הרחבת שוהם.
2. ועדת היגוי לתוכנית לשכת התכנון מחו"ז מרכז ותקיים עד לתאריך 09/10/02, באחריות משרד הפנים. ועדת ההיגוי תקבע את השלבים הבאים לקידום התכנית ולוח זמינים לביצוע.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 20/10/02.

פרויקט מס' 14, ואדי רקט, טבריה, 500 יח"ד:

1. ביום 13/08/01 שלחה לשכת התכנון מכתב למתקני התכנית ובו רשימת העוזות לעותקים שהונשו.
2. לטענת נציג ממ"י שני תנאים טרם מולאו ע"י המינהל האחד הכנת נספח נowi והשני בנושא תביעות. נציג ממ"י מסר בדיוון כי תוכנית מתקנת הכלולת את שני התנאים שטרם מולאו ווגש עד לתאריך 15/10/02, באחריות ממ"ג.

3. באם קיימים צורך יתקיים דיון בין משרד התשתיות וממ"י בנושא הביקוב, עד לתאריך 10/02/10, באחריות משרד התשתיות.

4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים והתשתיות וממ"י עד לתאריך 20/10/02.

פרויקט מס' 15, מרדות טביה, 450 י"ח"ד :

1. ממ"י הגיעו עותקים מתקנים לשכת התכנון לקרה פרסום להפקדה.

2. התכנית פורסמה להפקדה בשבוע שעבר.

3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 11/02/5.

פרויקט מס' 16, מצפה נפתח, ירושלים, 2,000 י"ח"ד :

1. ביום 2/7/31 המשרד לאיכח"ס הוציא את חוות דעתו למסקירה.

2. התכנית המתוכננת תיכנס לדין בוועדה המחויזת עד לתאריך 10/02/15, באחריות משרד הפנים.

3. השינוי לתוכה (תמי"מ 47/1) יכנס לדין במועצת הארץ עד לתאריך 15/11/02, באחריות משרד הפנים.

4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י, עד לתאריך 20/02/20.

פרויקט מס' 17, תעש נוף ים, הרצליה, 3,200 י"ח"ד :

1. התקיים דיון בנושא תאום מחלפי של מע"צ עם התכנית של ממ"י. מע"צ וממ"י הגיעו לתאום בעניין.

2. ההתקומות ותגעה לוועדה המקומית לדין עד לתאריך 30/9/02, באחריות ממ"י.

3. דיון הינו לתוכנית התקאים לשכת תכנון מחוז ת"א. ממ"י ישלים המטלות שנקבעו. לאחר השלמת המטלות, תקבע מתוכנת מחוז ת"א את המשך הטיפול בנושא.

4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 10/02/20.

פרויקט מס' 18, תעיש צור, 5,500 י"ח"ד, 124,900 מ"ר תעסוקה:

1. קיימת מחלוקת עם הרשות המקומית לגבי מס' נושאים ובهم צפיפות המגורים בשטח התכנית ונושא הדרכים. משרד האוצר מינה צוות קידום הפרויקט.

2. ועדה מחוזית משותפת- שר הפנים פנה בשבוע שעבר אל שרries הממן על מנת שימנו את נציגיהם לוועדה המחויזת המשותפת לתעיש השרון.

3. ממ"י יבדוק מול תעיש כיצד ניתן לקדם את התכנית. באם ישנה בעיה ממ"י
דוחה למשרד רה"ט.

4. דיווח סטטוס באחריות משרד הפנים האוצר וממ"י, עד לתאריך 20/10/20.

פרויקט מס' 19, נופית, מבואה מערבית, באר שבע, 15,600 יח"ד :

1. ביום 17/6/17 התקיימה ישיבה אצל מתכננת המחווז וסוכם כי יוזם התכניות,
ממ"י יוזם ישיבה עם קק"ל על מנת למצוא דרך לקידום התכנית הנ"ל הנוגעת
לשינוי תמי"א 22.

2. ממ"י הגיעו לסיום עם קק"ל. הוסכם על תיקון מקומי לתמי"א 22. החלק
שיגרעד לטובת האתר יושלם באתר אחר.

3. ממ"י הגיע את ההצעה המוסכמת עם קק"ל לוועדה המחווזת דרום באופן
 מיידי. הוועדה המחווזת תבחן הצורך בחלוקת הנושא לוועדת העורכים של
תמי"א 22.

4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 20/10/20.

פרויקט מס' 20, נחלים, פ"ת, 1,267 יח"ד :

1. מע"צ תעבורי לשכת התכנון מחווז המרכז את החומר החדש לפי החלטות
המועצה הארצית והולקחšíפ באופן מיידי, באחריות משרד התחבורה.

2. ביום 8/10/20 מסתיימת התקופה לתגשית השגות הציבור לתכנית המחלפון.

3. דיון בולנט"ע בהערות שהוגשו יתקיים עד לתאריך 15/11/20, באחריות משרד
הפנים.

4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים והתחבורה וממ"י, עד לתאריך
20/10/20.

פרויקט מס' 21, שכונות דרוםיות ומערביות, להבים, 1,060 יח"ד :

1. ביום 10/7/20 החלטה הוועדה המחווזת להעתר לביקשת ראש מועצה מקומית
להבים וממ"י להוציא את שלושת התכניות של היישוב להביםפעם נוספת מסדר
היום, על מנת לאפשר המשך הדיון בין הצדדים ומצוי הлик התואם.

2. התכנית של 63 יח"ד תעלתה לדין בוועדה המחווזת עד לתאריך 15/10/20
באחריות משרד הפנים.

3. נציג ממ"י מסר בדיון כי ראש המועצה חוזר בו מהסכמה לגבי התכנית של 700
יח"ד.

רשימת משתתפים בדיוון מס' 24 של הווע' ח' הבינו משרדית לטיפול בחסמים-
סטודנט מעקב ובקרה פרויקטיים בממי'י

משרד ראש הממשלה:

מר אלכס גולדנגורן, משנה למנכ"ל
מר אמר ויס, אגף תואם מעקב ובקרה

משרד הבינוי והשיכון:

מר משה מרחביה, מנהל מחוז ירושלים

מנהל מקראקי ישראל

מר מירון חומש, המשנה למנכ"ל

משרד הביטחון:

מר אריה לב, ר' היחידה למקראקי תכנון פיזי ושיווק מחנות

משרד התחבורה:

מר אבי ירושלמי, מנהל אגף מדיניות

משרד התשתיות

גב' מיכל עינבר, עי' מנכ"ל תשתיות

משרד הפנים:

מר תומר גוטהילף, עי' מנהלת מנהל התכנון
גב' מיכל מרל, אגף תכניות מתאר מקומיות ומפורטות, מינהל התכנון

משרד לאיכות הסביבה:

גב' גלית כהן, עי' סמןכ"ל למדיניות ותכנון

4. ממ"י יערוך בדיקה פנימית לבני המשק הטיפול בתכניות של להבים ויעדכו את הוועדה עד לתאריך 10/10/02.

5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 20/10/02.

פרויקט מס' 22, עין הכרמל, עתלית, 570 ייח"ד :

1. ממ"י יinish תכנית מתוקנת כנדרש עד לתאריך 15/10/02.

2. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 20/10/02.

פרויקט מס' 23, מתחם הרכס, עתלית 850 ייח"ד :

1. ראש המועצה מותנד לתכנית. ממ"י יקיים דיון עם ראש המועצה בניסיון להסיר התנגדות זו, עד לתאריך 15/10/02.

2. במקביל, משרד התשתיות יקיים דיון בנושא הביקוב עם נציגי הגופים הנגעים בדבר.

3. משרד הפנים יבדוק את הצורך בחקלות מטעם 31, עד לתאריך 10/10/02.

4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד התשתיות, הפנים וממ"י, עד לתאריך 20/10/02.

פרויקט מס' 24, תל מונד (חצ-1/39א), 757 ייח"ד :

1. התכנית תעלה לדיוון בוועדה המחויזת עד לתאריך 15/10/02, באחריות משרד הפנים.

2. דיווח סטטוס באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 20/10/02.

בברכת,
ע"ר נ"ל
אמיר ויס
างף תיאום ובקרה

תפוצה:

משתתפים

מנכ"לים: ראש הממשלה, ביינוי ושיכון, תחבורה, תשתיות, אוצר, פנים, ביטחון, איכות הסביבה, ממ"י.

מר דב וויסנلس, מנהל לשכת ראש הממשלה

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים



בס"ד, ירושלים,
04 אוגוסט 2002
כ"י אב, תשס"ב



לכבוד :

מר ניסים אלוי-מנהל מחוז מרכז
גב' צביה אפרתי-מנהל אגף פרוגרמות
מר קרולוס דריינברג-אדראיכל ראש
מר יוסקה מנור - מנהל מינהל תכנון והנosaה
מר חיים פיאלקוף-סמנכ"ל בכיר לתכנון
גב' שרה צימרמן-מנהל אגף נכסים ודירות
מר מוטי קלרמן-מנהל מחוז דרום
מר משה רזובינשטיין-מנהל מחוז חיפה
מר עוזי שפיר-מנהל מחוז צפון

חנדון : סיכום דיוון מס' 22 של הוועדה הבין מושדרית לטיפול בחסמים

שלום רב,

מציב סיכום דיוון של הוועדה הבין מושדרית לטיפול בחסמים מס' 23.7.02 ומכתבו של משנה מנכ"ל
רואה"ם למנהל טמ"י.

ליודיעתכם, להמשך טיפול וערכו.

בכבוד רב,

משה מלחבי
מנהל אגף להאכלה הבאה

העתם :

מר אבי מעוז - מנכ"ל
גב' סופיה אלדור-מנהל אגף בינוי ערים



משרד ראש הממשלה
לשכת המנהל הכללי

ירושלים, כ' אב, תשס"ב
29 ביולי, 2002
3065 - טיפול בחסמים

לכבוד

(רשימת תפוצה)

הכוון: סיכום דיון מס' 22 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים - סטטוס מעקב ובקרה פרויקטים במשרד הבינוי והשיכון
יום ג', 23/7/02, משרד ראש הממשלה, ירושלים

כללי:

בדיון מס' 22 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים בראשות המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה, הועלו לדיון פרויקטים במשרד הבינוי והשיכון. בישיבה ניתנו דוחים מצב לגביו כל אחד מהפרויקטים הכלול בעיות, חילוץ חסמים ותאריך יעד לביצוע.

מיניבן מקרקעי ישראל עבירה את התיאחותו למשרד ראש הממשלה בנושאים השונים אשר הועלו בדיון ואשר קשורים בו (מכtab ישלח בnidon), עד לתאריך 20/8/02 (בדיון לא נכח נציג של המשרד).

להלן סיכום הישיבה:

פרויקט מס' 1, בדוואים צפון, כל היישובים, 870 יח"ד:

1. נציג משב"ש דיווח כי שוקו כ- 170 יח"ד מתוך 870 יח"ד.
2. ממ"י התבקשו לזרז את הטיפול ביתרת השיווק.
3. דיווח סטטוס לוועדה על התקדמות השיווק **באחריות משב"ש**, עד לתאריך .30/9/02

פרויקט מס' 2, אום קובי, נצרת, 2,000 יח"ד:

1. ממ"י מסיים את הכנת התכנית לצורכי רישום, אישורה ורישומה בטאבו. **шиוק - ספטמבר 2002.**
2. דיווח סטטוס לוועדה על התקדמות התכנית **באחריות ממ"י**, עד לתאריך .30/9/02

פרויקט מס' 3, שנלר, נצרת 163 י"ד :

1. במכרז שנsgor ביום 21/4/02 זכתה חברת א-ט- 58 י"ד. בהכנה לפרסום חזר 112 י"ד הנותרות.

2. דיווח סטטוס על התקדמות הפרויקט **באחוריות משב"ש**, עד **לתאריך 30/9/02**.

פרויקט מס' 4, הר יונה ג', נצרת עליית, 3,000 י"ד :

1. עבודות הפיתוח בעיצומן.

2. הוועדה הבין מושדרית לטיפול בחסמים פונה בבקשת למכיל ממ"י לזרז את גמר ההפקעה בשטחים שלא מומשו.

3. דיווח סטטוס לוועדה על התקדמות הפרויקט **באחוריות משב"ש וממ"י עד לתאריך 30/9/02**.

פרויקט מס' 5, כפר יונה, 1,540 י"ד (מעברות 1,004 י"ד, חב' מהדרין 536 י"ד) :

1. חוזה פיתוח עם קיבוץ מעברות נתפס.

2. נציג משב"ש מסר כי כ- 108 י"ד לשיווק ממתיינות לשם על הקrukע המכרז יפורסם עד **31/7/02**.

3. מהדרין :

א. לטענת ממ"י אין מקום כת לקיים מוי"ם עם חברת מהדרין לפדיון הקrukע היהות והנושא ממתיין להכרעת בית המשפט, לגבי החלטות מועצת מקרקעי ישראל בדבר שינוי יעוד קrukע חקלאית, וניתן צו בינויים להקפת הפעולות עפ"י החלטות אלה.

ב. מחוז מרכז בממ"י הודיע לחברת, לאחר שפנתה בבקשת להאריך החוזה (מסתיים בספטמבר 2002), שהארכת החוזה תבוצע אך ורק לגבי השטחים שלא שינוי ייעודם.

4. דיווח סטטוס לוועדה **באחוריות משב"ש וממ"י עד לתאריך 30/9/02**.

פרויקט מס' 6, הנשיאים (רג'ר), באר שבע, 1,540 י"ד :

מתבצעות עבודות בשיטה. עוסקים בהסתות הכביש. צפי לשיווק בעוד שנה וחצי.

פרויקט מס' 7, דימונה, 1,560 י"ד :

א. ממשית צפונית, 214 י"ד (134/03/25)

1. התקניות מאושרות והשתח מפותחת.

2. כ- 132 יח"ד בטיפול חברות ערים. החברה נמצאת במומ"מ עם עיריית דימונה לגבי הסכם פיתוח ומניעת כפל אגרות. **צפו להשתיים עד 31/8/02**, באחריות **משב"ש**.
3. ישנה בקשה של עיריית דימונה למכב את השיווק בפרויקט עד לאחר שיווקה של שכנות נווה חורש (מהר והפרויקט אטרקטיבי יותר).
- ב. ממשית 1,197 יח"ד (133/03/25)**:
1. ההפקדה פורסמה בעיתונות ביום 27/6/02.
 2. באוגוסט מסתיימת תקופת ההפקדה ולאחר מכן תובא התכנית לדיוון בהנגדויות בוועדה מחוזית דרום, **באחריות משרד הפנים**.
- ג. נווה חורש, 149 יח"ד**:
1. התכנית פורסמה לאישור ביום 15/5/02.
 2. ממ"י ישלים את השומה עד **لتאריך 31/7/02**.
3. משב"ש מתחום עם עיריית דימונה שהפרויקט הניל הוא שיצא ראשון לשיווק.
4. דיווח סטטוס לגבי שלושת התכניות **באחריות משב"ש, פנים וממ"י**, עד **لتאריך 30/9/02**.

פרויקט מס' 8, רובע A אלעד, 600 יח"ד :

1. נציג משב"ש דיווח בדיון כי 600 יח"ד שווקו.
2. דיון ומציאת פתרון בנושא הרחבת היישוב אלעד ע"י הסדרת פעילות המചבה השכונה יתקיים בין נציגי משרד האוצר, בינוי ושיכון, איכות הסביבה וממ"י. **באחריות משרד האוצר עד לתאריך 25/8/02**.
3. הוועדה הבין מושדרת לטיפול בחסמים פונה בבקשת למנכ"ל ממ"י לזררו הטיפול בעניין מצויים טווח ההשפעה של המಚבות.
4. דיווח סטטוס לוועדה **באחריות משב"ש וממ"י עד לתאריך 31/8/02**.

פרויקט מס' 9, מזרח גדרה, 1,400 יח"ד :

1. **משב"ש** הגיש את העותקים המתוקנים להפקדה.
2. נוסח פרסום להפקדה יוצא **בתוך שבועיים** מיום ההגשתה, באם מולאו כל התנאים כנדרש, **באחריות משרד הפנים**.
3. דיווח סטטוס לוועדה **באחריות משב"ש ומשרד הפנים עד לתאריך 31/8/02**.

פרויקט מס' 10, דרום מערב בית שאן, 1,340 יח"ד :

1. רשפים ועין הנציב הסכימו לפיצוי שאותר עיי' ועדת הפיצויים, אם כי טרם חתמו על החסכם.
2. הרשות לפיתוח נמצאת בהליך אישור עיי' הנהלת המינהל. הנושא יועלה בישיבת הנהלה בשבוע הבא. **אחריות ממ"י.**
3. הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים פונה בבקשת מנכ"ל ממ"י לזרעו חתימות חוזה עם הקיבוצים להשבת הקרקע וממן הרשות פיתוח למשהב"ש.
4. דיווח סטטוס לוועדה **אחריות משב"ש וממ"י**, עד לתאריך 20/8/31.

פרויקט מס' 11, ציפורן, מודיעין, 3,100 יח"ד :

1. משב"ש גיש עותקים מתוכנים להפקדה עד לתאריך 28/7/02.
2. משרד הפנים יוציא נוסח פרסום להפקודה **בתוך שבועיים**, מותנה בכך שהתקנית אכן מילאה את תנאי החקירה.
3. דיווח סטטוס לוועדה **אחריות משב"ש ופנים** עד לתאריך 20/8/31.

פרויקט מס' 12, בוכמן, מודיעין, 2,200 יח"ד :

1. ביום 2/7/3 התקיימה ישיבה על מנת למצוא פתרון לשינוי במרקם הדרכים בתכנית. בישיבה הוצעו 4 פתרונות לביעות שהתגלו. החולפות הועברו למשרד התחבורה.
2. משרד התחבורה יבחר בחולפה המועדפת ויעביר החלטתו למשב"ש ולמשרד הפנים, עד לתאריך 15/8/02.
3. דיווח סטטוס לוועדה **אחריות משרדיה התחבורה, הפנים, בניין ושיכון** עד לתאריך 20/8/31.

פרויקט מס' 13, אילות+בננה, נבעת זאב, 873 יח"ד :

1. כביש גישה (מטרוקה) לאתר- התקיים דיון אצל היועמ"ש, הנושא נפטר.
2. נציג משב"ש מסר בדיון כי הצעה הכוללת בין השאר提 גידלת מס' יחידות הדירות להמשך בניית הדירות אשר גובשה במשרד ראש הממשלה הועברה למועצה מקומית נבעת זאב לאישור. לאחר מכן תועבר להתייחסות הקבלים.
3. בימים אלו זכה אחד הקבלנים בתביעת לביטול החוזה. **משב"ש** בוחן את השלכות ההחלטה על הפרויקט, ומהם התמരיצים הנדרשים להמשך הפרויקט.
4. דיווח סטטוס בנושא **אחריות משב"ש** עד לתאריך 30/9/02.

פרויקט מס' 14, רמת רבין א', כרמיאל, 1,544 י"ח"ד :

1. פורסם מכרז לפיתוח בהיקף של כ- 8 מיליון ש"ח. בשטח החקלאי מתבצעות עבודות פיתוח.
2. שיווק כ- 500 י"ח"ד ב- 9/02, באחריות **մշԵՌ**.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות **մշԵՌ** עד לתאריך 30/9/02.

פרויקט מס' 15, מחנה כורדני, סרייט מוצקין, 3,500 י"ח"ד :

1. בתאריך 26/6/02 דנה ועדת המשנה של המועצה הארצית ל쿄ו בנין בבקשת לחתן לתכנית הקליה מקוjo בין מותמי"א 23 (MESSILOT BERZOL) ותמי"א 3 (DRCIM). הוחלט לאשר הבקשה כמעט במלואה.
- 2.لسוגיה של קו הבניין מותמי"א 3 דרושה התייחסות של מע"צ. מע"צ תעביר את התייחסותה עד לתאריך 23/8/02, באחריות **մՏՌ** התחברה.
3. ביום 24/7/02 הובאה התכנית לדין בוועדה המחויזת חיפה לתיקון ההחלטה בהתאם להחלטת הוועדה ל쿄ו בנין, באחריות **մՏՌ** הפנים.
4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות **մՏՌ** בגין ושיוכן, פנים ותחברה עד לתאריך 30/9/02.

פרויקט מס' 16, כרמיאל, 11,000 י"ח"ד :

1. שר הפנים אימץ את המלצות הוועדה לשינוי גבולות.
2. **մՏՌ** יזרז את הכנת המפות המעודכנות של גבולות השיפוט לרבות אישורו ע"י מפ"י, להעבירן לחתימת שר הפנים. עד 29/9/02, באחריות **մՏՌ**.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות **մՏՌ** וմՏՌ הפנים עד 30/9/02.

פרויקט מס' 17, שער הגיא, יקנעם, 1,472 י"ח"ד (תכנית ג' / 9680 במחוז הצפון

ותכנית ג' / 1210 במחוז חיפה) :

1. ב- 24/6/02 דנה ועדת המשנה להתנדויות של מחוז הצפון בתכנית והחלטה לאשר אותה בתנאים. פרוטוקול מופץ ביוםים אלה.
2. **մՏՌ** יתקן התכנית ויגיש לשכת התכנון עותקים מתוקנים לצורך מתן תוקף, עד לתאריך 25/8/02.
3. ממי"י יזרז את הטיפול בעין העמק ובביעת הזכיות בקרקע שיאפשרו את שחרור קרקעתו לשיווק, עד לתאריך 31/8/02.
4. מחוז חיפה- התכנית תוכנס לדין בוועדה המחויזת עד לתאריך 31/7/02, באחריות **մՏՌ** הפנים.
5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות **մՏՌ** ופנים עד לתאריך 31/8/02.

פרויקט מס' 18, גלי כרמל, טירת הכרמל, 1,500 י"ח"ד :

1. המינהל מנסה לאטור שטח חילופי עבור העירייה, בהתאם לערכי הקרקע כפי שנקבעו בטבלת האיזון. בטבלת האיזון כפי שהוגשה לא הייתה מקובלת על ממי' ואחר מויים עם משב"ש, הגיע מוחוז חיפה בミニהן להסכמה עם משב"ש. בתחילת يول'H הועבירה בטבלת האיזון המוסכמת לשמא' המשלתי הראשי לצורך בדיקת התמורות.
2. ממי' יסיים בדיקת השמא' המשלתי לגבי הסדר שטח המשותלה של עיריית חיפה (יעביר למשב"ש המסקנות), וחתימת ממי' על התב"ע, עד **لتאריך 15/8/02**.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משב"ש וממי' עד **لتאריך 15/8/02**.

פרויקט מס' 19, שטחי אש F,D,E, ראש העין, 4,736 י"ח"ד :

1. משב"ש הגיע להסכמות עם ראש העירייה לגבי קידום התוכניות.
2. התוכניות של משב"ש הוגשו לוועדה המקומית והומלכו לוועדה המחויזת.
3. **մשב"ש נניס תכניות מעודכנות לשכת התכנון עד לתאריך 31/8/02.**
4. ממי' הגיע לוועדה המחויזת את תוכנית רצ' 255 לכיביש עוקף לשכונה. על ממי' להמשיך בבייצוע הבדיקות הנדרשות כפי שסוכם עם לשכת התכנון עד **15/8/02**.
5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משב"ש, משרד הפנים וממי', עד **لتאריך 31/8/02**.

פרויקט מס' 20, מצליח 1, צפון ודרום, רמלה, 2,344 י"ח"ד :

תכנית צפונית (גוז/14):

1. ביום 20/5/15 הוחלט לתת תוקף לתוכניות בתנאים.
2. **մשב"ש הגיע לשכת התכנון עותקים מתוכנים לצורך מתן תוקף. בקבלה העותקים תפעל לשכת התכנון המחויזת לסיום הטיפול במתן תוקף לתוכניות. עד לתאריך 20/8/31.**
3. ממי' חתם על התוכניות המתוקנות.

תכנית דרומית (גוז/15):

1. משב"ש הגיע לשכת התכנון תוכניות לבדיקה. מבדיקת התוכנית עולה כי לא כל התנאים להפקדה מולאו וכי טרם הפקדה יש צורך בעמידה בתנאים האקוסטיים וקבלת הקלות מקווי הבניין, ודיוון בולקחש"פ.
2. **մשב"ש יטפל בנושא עד לתאריך 30/9/02**.

3. מימון פינוי האנטנות- בדיוון בין נציגי משרד הביטחון ומע"צ סוכם כי מע"צ יממן את עלות פינוי האנטנות לצורך קידום הכביש. הערות טרם סוכמה סופית. מע"צ ומשרד הביטחון יסכמו הנושא סופית עד לתאריך 15/8/02.
4. הוסרה התנגדות של משרד הביטחון לקידום התכנית.

5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משב"ש ומשרד הפנים עד לתאריך 30/9/02

פרויקט מס' 21, רובע ט"ז, אשדוד, 1,558 יח"ד:

1. ביום 21/1/02 החליטה ועדת המשנה של הוועדה המחויזת דרום לדוחות את התכנית, בשל פגיעה בדיניות החול.
2. משב"ש הגיע למשרד לאיכות הסביבה תכנית מתוקנת בתאריך 23/7/02.
3. המשרד לאיכות הסביבה יעביר את חוות דעתו לתכנית עד לתאריך 23/8/02.
4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משב"ש והמשרד לאיכה"ס עד לתאריך 31/8/02.

פרויקט מס' 22, נווה מנחם 4-1, ב"ש, 4,823 יח"ד :

1. דוח סטטוס של התכניות:
 - א. נווה מנחם ב-1 (205/03/11): ביום 02/5/02 החליטה הוועדה המחויזת מחוז הדרום להפקיד את התכנית בתנאים. **משב"ש** י מלא התנאים ויגיש תכניות מתוקנות להפקדה, עד לתאריך 02/8/31.
 - ב. נווה מנחם ב-2 (206/03/11): ביום 02/5/02 החליטה הוועדה המחויזת מחוז הדרום להפקיד את התכנית בתנאים. **משב"ש** י מלא התנאים ויגיש תכניות מתוקנות להפקדה, עד לתאריך 02/8/31.
 - ג. נווה מנחם ב-3 (219/03/11): ביום 11/7/02 העבירה לשכת התכנון את העורתייה לעניין תיקון התכנית. **משב"ש** יגיש לשכת התכנון תכנית מתוקנת לצורך הפקודה, עד לתאריך 02/8/31.
 - ד. נווה מנחם ב-4 (207/03/11): נוסח פרסום להפקודה נמסר ביום 02/7/02.
2. שר הפנים אימץ את המלצות ועדת הגבולות. **משב"ש** יכין מפות גבולות שיפוט מעודכנות, יאשרן במפ"י ויעבירן לחתימת שר הפנים, עד לתאריך 30/10/02.
3. מרת"ח- סטטוס: תחילת תכנון אזרחי של חטיבת הקרקע.
4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משב"ש, משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 30/9/02.

פרויקט מס' 23, דרום מתחם B,A, יבנה, 5,000 י"ד :

מתחם A :

1. בתאריך 30/7/02 יתקיים דיון בנושא מרחבי התכנון בולנט"ע, באחריות משרד הפנים.
2. בתאריך 6/8/02 התכנית תעלתה במועצה הארץית לאישור, באחריות משרד הפנים.
3. בתאריך 19/8/02 ישיבה במשרד הפנים ליבורן נושא השיפוי עם נציגי משרד**בינוי ושיכון ואוצר, באחריות משרד הפנים.**

מתחם B :

1. טווח מאגני החדרה- המשרד לaicות הסביבה העביר את חוות דעתו למשרד הבירות. המשרד יעביר חוות הדעת למשב"ש להתייחסות.
2. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משב"ש ומשרד הפנים עד לתאריך 31/8/02.

בברכה,

אמיר ויס

างף תיאום ובקרה

תפוצה :

משותפים

מנכ"לים : ראש הממשלה, בינוי ושיכון, תחבורה, תשתיות, אוצר, פנים, ביטחון,
 alicות הסביבה ממ"י
 מר דב וויסגלס, מנהל לשכת ראש הממשלה
 מר מירון חומש, המנהה למנהל המינהל
 מר אריה לב, ר' היחידה למקרקעין תכנון פיזי ושיווק מחנות, משרד הביטחון

רשימת משתתפים בדיון מס' 22 של הוועדה הבין מושדרית לטיפול בחסמים
סטודנט מעקב ובקרה פרויקטים בஸב"ש

משרד ראש הממשלה:

מר אלכס גולדגוזן, המשנה למנכ"ל
מר אמיר וייס, אגף תאום מעקב ובקשה

משרד הבינוי והשיכון:

מר משה מרכבה, מנהל מחוז ירושלים
גב' סופיה אלדור, מנהלת אגף תכנון ערים

משרד התכנוכורה:

מר שלמה אלישר, מנהל אגף כלכלה
מר אשר נתיב, אגף תשתיות
מר אפרים ויינברג, עי' למנהל האגף לתכנון מוקדם, מע"צ

משרד האוצר:

מר שי יפתח, רכז ממ"י

משרד הפנים:

מר דודור אהרון, סי' מתכון מחוז מרכז
גב' מיכל מרל, אגף תכניות מותאר מקומיות ומפורטות, מינהל התכנון

משרד לאיכות הסביבה:

גב' גלית כהן, עי' סמאנכ"ל למדיניות ותכנון



הנחיות הדרישות ותוצרי כוון

הנחיות הדרישות ותוצרי כוון

משרד ראש הממשלה
המשנה למנהל הכללי

ירושלים, כ"א אב, תשס"ב
30 יולי, 2002
3077 - טיפול בחסמים

הנחיות הדרישות ותוצרי כוון

לכבוד
מר יעקב אפרתי
מנהל מינהל מקרקעי ישראל

שלום רב,

הכוון: קידום פרויקטים של משבב"ש במסגרת הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים

להלן רשימת פרויקטים של משרד הבינוי והשיכון אשר עלו לדיוון בוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים ביום 23/7/02, ושקידומם באחריות מינהל מקרקעי ישראל. אודה לךidos הטיפול בפרויקטים שלහן:

1. **אלעד** (חרוכת)- בהמשך למכתבה של נבי סופיה אלדור (המצ"ב) בעניין צמצום טווח ההשפעה של המחצבות.
2. **יוקנעם** (שער תגיא)- אדמות עין העמק: הטיפול בעין העמק וקביעת הזכויות בקרקע שיאפשרו את שחרור קרקעתו לשיווק.
3. **בית שאן**- חתימת חוזה עם הקיבוצים לחساب הקרקע וממן הרשות פיתוח המשבב"ש.
4. **טירת הכרמל**- בדיקת השמאו' הממשלתי לגבי הסדר שיטה המשתלה של עיריית חיפה וחתימת מינהל מקרקעי ישראל על התב"ע.

בברכה,
אלכס גולדנגורן
המשנה למנכ"ל משרד רה"מ

העתך:

✓ מרABI מעוז, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
✓ מר משה מרחביה, מנהל מחוז ירושלים
גב' סופיה אלדור, מנהלת אגף תכנון ערים, משבב"ש
מר אמר ויס, אגף תאום מעקב ובקרה, CAN



מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מנכ"ל


2002 נס 1. א

ויש באבייר, תשס"ב
1 בפברואר, 2002
סימוכין: 01052002010012

דואר

לכבוד
מר יעקב אפרתי
המנהל הכללי
МИינ'הט סקוקען ישראַל

הכוון: הרחבות יישוב אלעד ע"י הדריה פועלות המחבגה השכונה



על ספק בדיקה מקצועית שערך משרדנו מ�בר שמייתן להרחבת היישוב אלעד בכמה מאות יה"צ על ידי פעולה מוגבלת על המחבגה השכונה.

עמדו זו מקובלת גם על משרד לאיות הסביבה (ראה סיכום מצ"ב), על היישוב עצמו ועל גורמי חתגנון.

לשם קידום נושא חשוב זה אנו מבקשים את עוזרת משרדך, האחראי על נושא המחבגות בארץ, לבוא בדין ודבירים עם מפעילי המחבגה.
חשוב לזכור כי ישוב אלעד יוכל להשתתף לפחות כיוון אחר.

בכבודך
ס. אלדור
אד"ר. ס. אלדור
מנהל אגף תכנון ערים

- העתיק: מר א. מעוז, המנכ"ל הכללי, ס.א.
 • מר א. נולדנגורן, משנה למנכ"ל משרד רו"מ.
 • נבי.ו. ברכיה, סמנכ"לית בקרה למדייניות ותוכנון, איכח"ס.
 ✓ מר מ. פרוחביה, מנהל מוחז ורשות, משב"ש.
 ✓ מר א. ניסים, מנהל מוחז חמרכו, משב"ש.
 נבי. ד. אבלסון, ס/מנהל אגף תכנון ערים, משב"ש.
 • מר א. וייס, משרד רו"מ.

~~700000 left~~

~~183117 188~~

6.0
1.1



לשכת הממונה על האיסוף והרשות

31-07-2002

דוח בוגר

טבאלן - 31.7.2002

משרד ראש הממשלה

לשכת המנהל הכללי,

ירושלים, כ' אב, תשס"ב

29 יולי, 2002

3065 - טיפול בחסמים

לכבוד

(רשימת תפוצה)

הנדון - סיכום דיוון מס' 22 של הוועדה הבין מינית לטיפול בחסמים- סטטוסמעקב ובקרה פרויקטים במשרד הבינוי והשיכון

יום ג', 23/7/02, משרד ראש הממשלה, ירושלים

כללי:

בדיוון מס' 22 של הוועדה הבין מינית לטיפול בחסמים בראשות המשנה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הועלו לדיוון פרויקטים במשרד הבינוי והשיכון. בישיבה ניתנת דוחיח מצב לגבי כל אחד מהפרויקטים הכלול בעיות, חילוץ חסמים ותאריך יעד לביצוע.

מינימל מקרקעי ישראל יעביר את התיאחותו למשרד ראש הממשלה בנושאים השונים אשר הועלו בדיוון ואשר קשורים בו (מכتب ישלח בnidon), עד לתאריך 22/8/02 (בדיוון לא נכח נציג של המשרד).

להלן סיכום הישיבה:פרויקט מס' 1, בזואים צפון, כל היישובים, 870 ייח"ד :

1. נציג משב"ש דיווח כי שוקו כ- 170 ייח"ד מתוך 870 ייח"ד.
2. ממ"י התחבקו לזרז את הטיפול ביתורת השוק.
3. דיווח סטטוס לוועדה על התקדמות השיווק **באחריות משב"ש**, עד לתאריך 30/9/02.

פרויקט מס' 2, אום קובי, נצרת, 2,000 ייח"ד :

1. ממ"י מסיים את הכנת התכנית לצורכי רישום, אישורה ורישומה בטאבו.
2. דיווח סטטוס לוועדה על התקדמות התכנית **באחריות ממ"י**, עד לתאריך 30/9/02.

פרויקט מס' 3, שנלר, נצרת 163 יח"ד :

1. במכרז שנשגר ביום 21/4/02 זכתה חברת אחת ב- 58 יח"ד. בהכנה לפרסום חוזר 112 יח"ד הנותרות.
2. דיווח סטטוס על התקדמות הפרויקט באחריות **משב"ש**, עד **לתאריך 30/9/02**.

פרויקט מס' 4, חר' יונה ג', נצרת עליית, 3,000 יח"ד :

1. עבודות הפיתוח בעיצומן.
2. הוועדה תבין משרדיה לטיפול בחסמים פונה בבקשת מנכ"ל ממ"י לזרז את גמר ההפקעה בשטחים שלא מומשו.
3. דיווח סטטוס לוועדה על התקדמות הפרויקט באחריות **משב"ש וממ"י עד לתאריך 30/9/02**.

פרויקט מס' 5, כפר יונה, 1,540 יח"ד (מעברות 4,004 יח"ד, חב' מהדרין 536 יח"ד) :

1. חוזה פיתוח עם קיבוץ מעברות נתחת.
2. נציג משב"ש מסר כי כ- 108 יח"ד לשיווק ממתיינות לשםות על הקרקע. המכרז יפורסם עד **31/7/02**.
3. מהדרין :

 - א. לטענת ממ"י אין מקום כתעת לקיום מו"ם עם חברת מהדרין לפדיון הקרקע היota והנושא ממתיין להכרעת בית המשפט, לנבי החלטות מועצת מקרקעי ישראל בדבר שינוי יעוד קרקע חקלאית, וניתן צו בינויים להקפת הפעולות עפ"י החלטות אלה.
 - ב. מחוז מרכז בממ"י הדיע לחברה, לאחר שפנתה בבקשת להאריך החוזה (מסתיים בספטמבר 2002), שהערכת החוזה תבוצע אך ורק לנבי השטחים שלא שינו את יעודם.
 4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות **משב"ש וממ"י עד לתאריך 30/9/02**.

פרויקט מס' 6, הנשיאים (רגר), באר שבע, 1,540 יח"ד :

מתבצעות עבירות בשתת. עסקים בהסתות הכביש. צפי לשיווק בעוד שנה וחצי.

פרויקט מס' 7, דימונה, 1,560 יח"ד :

- א. **משיטת צפוןית, 214 יח"ד (134/03/25)**
1. התקנים מאושרו והשתוח מפותח.

2. כ- 132 יח"ד בטיפול חברות ערים. החברה נמצאת במו"ם עם עיריית דימונה לנבי הסכם פיתוח ומונעת כפל אנגורות. צפוי להסתיים עד 31/8/02, באחריות משב"ש.

3. ישנה בקשה של עיריית דימונה למכב את השיווק בפרויקט עד לאחר שיוקה של שכונת נווה חורש (מאחר והפרויקט אטרקטיבי יותר).

ב. ממשית 197, 1 יח"ד (133/03/25) :

1. ההפקודה פורסמה בעיתונות ביום 7/6/02.

2. באוגוסט מעתה תקופת ההפקודה ולאחר מכן תובא התכנית לדין בהתנדויות בוועדה מחוזית דרום, באחריות משרד הפנים.

ג. נווה חורש, 149 יח"ד :

1. התכנית פורסמה לאישור ביום 15/5/02.

2. ממ"י ישלים את השומה עד לתאריך 31/7/02.

3. משב"ש מתואם עם עיריית דימונה שהפרויקט הניל הוא שיכא ראשוני לשיווק.

4. דיווח סטטוס לנבי שלושת התכניות באחריות משב"ש, פנים וממ"י, עד לתאריך 30/9/02.

פרויקט מס' 8, רובע A אלעד, 600 יח"ד :

1. נציג משב"ש דיווח בדיון כי 600 יח"ד שוווקו.

2. דיון ומציאת פתרון בנושא הרחבת היישוב אלעד ע"י הסדרת פעילות המחצבה השכונה יתקיים בין נציגי משרד האוצר, ביןוי ושיוכן, איכות הסביבה וממ"י.
באחריות משרד האוצר עד לתאריך 25/8/02.

3. הוועדה תבין משרד לטיפול בחסמים פונה בבקשת מנכ"ל ממ"י לויירוז הטיפול בעניין צמצום טווח ההשפעה של המחצבות.

4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משב"ש וממ"י עד לתאריך 31/8/02.

פרויקט מס' 9, מזרחה גדרה, 1,400 יח"ד :

1. משב"ש הגיע את העותקים המתוקנים להפקודה.

2. נוסח פרסום להפקודה יוצא בתוך שבועיים מיום ההגשה, באם מולאו כל התנאים כדריש, באחריות משרד הפנים.

3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משב"ש ומשרד הפנים עד לתאריך 31/8/02.

פרויקט מס' 10, דרום מערב בית שאן, 1,340 יח"ד :

1. רשפים ועון הנציג הסכימו לפיצוי שאשר ע"י ועדת הפיצויים, אם כי טרם חתמו על החסכם.
2. הרשאה לפיתוח נמצאת בהליך אישור ע"י הנהלת המינהל. הנושא יועלה בישיבת הנהלה בשבוע הבא. **אחריות ממי**.
3. הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים פונה בבקשת מנכ"ל ממי לזרוע חתימת חוזה עם הקיבוצים להשבת הקרקע וממן הרשות פיתוח למשהב"ש.
4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות **משב"ש וממי**, עד לתאריך 31/8/02.

פרויקט מס' 11, ציפור, מודיעין, 3,100 יח"ד :

1. **משב"ש** יגיש עותקים מתוקנים להפקדה עד לתאריך 28/7/02.
2. משרד הפנים יוציא עטח פרסום להפקדה **בתוך שבועיים**, מותנה בכך שהתקנית אכן מילאה את תנאי החקירה.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות **משב"ש ופנים** עד לתאריך 31/8/02.

פרויקט מס' 12, בוכמן, מודיעין, 2,200 יח"ד :

1. ביום 3/7/02 התקיימה ישיבה על מנת למצוא פתרון לשינוי במרקם הדרכים בתכנית. בישיבת החוץ 4 פתרונות לביעות שהתגלו. החלופות הועברו למשרד התחבורה.
2. משרד התחבורה יבחר בחלופה המועדפת ויעביר החלטתו **משב"ש ולמשרד הפנים, עד לתאריך 15/8/02**.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות **משרד התחבורה, הפנים, ביןוי ושיכון עד לתאריך 31/8/02**.

פרויקט מס' 13, אילות+בננה, גבעת זאב, 873 יח"ד :

1. כביש גישה (מטרוקה) לאזור- התקיים דיון אצל היועמ"ש, הנושא נפטר.
2. נציג **משב"ש** מסר בדיון כי הצעה הכוללת בין השאר הגדרת מס' יחידות הדיוור לחמש בניות הדירות אשר גובשה במשרד ראש הממשלה הועברה למועצה מקומית גבעת זאב לאישור. לאחר מכן תועבר להתייחסות הקבלים.
3. בימים אלו זכה אחד הקבלנים בתביעת לביטול החוזה. **משב"ש** בוחן את השלכות הפסיקה על הפרויקט, ומהם התמורות המדרשים להמשך הפרויקט.
4. דיווח סטטוס בנושא באחריות **משב"ש** עד לתאריך 30/9/02.

פרויקט מס' 14, רמת רבין א', כרמייאל, 1,544 י"ח"ד :

1. פורסם מכרז לפיתוח בהיקף של כ- 8 מיליון ש"ח. בשיטה החקלאי מתבצעות עבודות פיתוח.
2. שיווק כ- 500 י"ח"ד ב- 9/02, באחריות משב"ש.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משב"ש עד לתאריך 30/9/02.

פרויקט מס' 15, מחנה כורדי, קריית מוצקין, 3,500 י"ח"ד :

1. בתאריך 26/6/02 דנה ועדת המשנה של המועצה הארצית ל��וי בניין בבקשת לחתן לתכניות הקללה מקווי בניין מתמ"א 23 (מסלولات ברזל) ותמ"א 3 (דרכים). הוחלט לאשר הבקשה כמעט במלואה.
2. לסוגיה של קו הבניין מתמ"א 3 דרושה התיחסות של מע"צ. מע"צ תעביר את התיחסותה עד לתאריך 23/8/02, באחריות משרד התחבורה.
3. ביום 24/7/02 הובאה הוכנית לדין בוועדה המחויזת חיפה לתיקון ההחלטה בהתאם להחלטת הוועדה ל��וי בניין, באחריות משרד הפנים.
4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד בגין ושיכון, פנים ותחבורה עד לתאריך 30/9/02.

פרויקט מס' 16, כרמייאל, 11,000 י"ח"ד :

1. שר הפנים אימץ את המלצות הוועדה לשינוי גבולות.
2. משב"ש יזרז את הכנת המפות המעודכנות של גבולות השיפוט לרבות אישורן ע"י מפ"י, להעירן לחתיות שר הפנים. עד 29/9/02, באחריות משב"ש.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משב"ש ומשרד הפנים עד 30/9/02.

**פרויקט מס' 17, שער הגיא, יקנעם, 1,472 י"ח"ד (תכנית ג' / 9680 במחוז הצפון
ותכנית ג' / 1210 במחוז חיפה) :**

1. ב- 24/6/02 דנה ועדת המשנה להונגריות של מחוז הצפון בתכנית והחלטה לאשר אותה בתנאים. פרוטוקול מופץ ביוםים אלה.
2. משב"ש יתקן התכנית ויגיש לשכת התכנון עותקים מתקנים לצורך מתן תוקף, עד לתאריך 25/8/02.
3. ממי' יזרז את הטיפול בעין העמק וקבעת הזכויות בקרקע שיאפשרו את שחרור קרקעתו לשיווק, עד לתאריך 31/8/02.
4. מחוז חיפה- התכנית תוכנס לדין בוועדה המחויזת עד לתאריך 31/7/02, באחריות משרד הפנים.
5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משב"ש ופנים עד לתאריך 31/8/02.

פרויקט מס' 18, גלי כרמל, טירת הכרמל, 1,500 יח"ד :

1. המינהל מנסה לאטור שטח חילופי עבור העירייה, בהתאם לערכי הקרקע כפי שנקבעו בטבלת האיזון. טבלת האיזון כפי שהוגשה לא הייתה מקובלת על ממי"י ולאחר מומי"ם עם משב"ש, הגיע מחו"ז חיפה בミニהן להסכמה עם משב"ש. בתחילת يولיו הועברה טבלת האיזון המוסכמת לשמאły הממשלתי הראשי לצורך בדיקת התמורות.

2. ממי"י יסיים בדיקת השמאły הממשלתי לגבי הסדר שטח המשתלה של עיריית חיפה (יעביר למשב"ש המסקנות), וחתיימת ממי"י על התביב"ע, עד לתאריך

15/8/02

3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משב"ש וממי"י עד לתאריך 15/8/02.

פרויקט מס' 19, שטחי אש F,D,E,F, ראש העין, 4,736 יח"ד :

1. משב"ש הגיע להסכמות עם ראש העירייה לגבי קידום התכניות.

2. התכניות של משב"ש הונשו לוועדה המקומית והומלכו לוועדה המחזוזית.

3. משב"ש יגיש תכניות מעודכנות לשכת התכנון עד לתאריך 31/8/02.

4. ממי"י הגיע לוועדה המחזוזית את תכנית רנ/ 255 לכיביש עוקף לשכונה. על ממי"י להמשיך בביצוע הבדיקות הנדרשות כפי שסוכם עם לשכת התכנון עד 15/8/02.

5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משב"ש, משרד הפנים וממי"י, עד לתאריך

31/8/02

פרויקט מס' 20, מחלich 1,2 צפון ודרום, רמלה, 2,344 יח"ד :

תכנית צפונית (ג/ה/16):

1. ביום 15/5/02 הוחלט לתת תוקף לתוכנית בתנאים.

2. משב"ש הגיע לשכת התכנון עותקים מותוקנים לצורך מותן וtokf. בקבלה העותקים תפעל לשכת התכנון המחזוזית לסיום הטיפול במותן וtokf לתוכנית עד לתאריך 31/8/02.

3. ממי"י חתם על התכניות המתוקנות.

תכנית דרומית (ג/ה/15):

1. משב"ש הגיע לשכת התכנון תוכניות לבזיקה. מביקת התכנית עולה כי לא כל התנאים להפקדה מולאו וכי טרם הפקודה יש צורך בעמידה בתנאים האקוסטיים וקבלת הקלות מקווי הבניין, ודיון בולקחש"פ.

2. משב"ש יטפל בנושא עד לתאריך 30/9/02.

3. מימון פינוי האנטנות- בדיעו בין נציגי משרד הביטחון ומע"צ סוכם כי מע"צ יממן את עלות פינוי האנטנות לצורך קידום הכבש. העלות טרם סוכמה סופית. מע"צ ומשרד הביטחון יסכמו הנושא סופית עד לתאריך 15/8/02.
4. הוסרה התנגדות של משרד הביטחון לקידום התכנית.
5. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משב"ש ומשרד הפנים עד לתאריך 30/9/02

פרויקט מס' 21, רובע ט"ז, אשדוד, 1,558 יח"ד:

1. ביום 21/1/02 החלטה ועדת המשנה של הוועדה המחויזת דרומ לדוחות את התכנית, בשל פגיעה בධינת החול.
2. משב"ש הגיע למשרד לאיכות הסביבה תכנית מתוקנת בתאריך 23/7/02.
3. המשרד לאיכות הסביבה עבר את חוות דעתו לתכנית עד לתאריך 23/8/02.
4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משב"ש והמשרד לאיכח"ס עד לתאריך 31/8/02

פרויקט מס' 22, נווה מנחם 4-1, ב"ש 4,823 יח"ד:

1. דוח סטטוס של התכניות:
 - א. נווה מנחם ב-1 (205/03/11): ביום 2/5/02 ההחלטה הוועדה המחויזת מחוץ הדורות להפקד את התכנית בתנאים. משב"ש י מלא התנאים ויגיש תכניות מתוקנות להפקדה, עד לתאריך 31/8/02.
 - ב. נווה מנחם ב-2 (206/03/11): ביום 2/5/02 ההחלטה הוועדה המחויזת מחוץ הדורות להפקד את התכנית בתנאים. משב"ש י מלא התנאים ויגיש תכניות מתוקנות להפקדה, עד לתאריך 31/8/02.
 - ג. נווה מנחם ב-3 (219/03/11): ביום 11/7/02 העבירה לשכת התכנון את העורותיה לעניין תיקון התכנית. משב"ש יגיש לשכת התכנון תכנית מתוקנת לצורך הפקדה, עד לתאריך 31/8/02.
 - ד. נווה מנחם ב-4 (207/03/11): נוסח פרסום להפקדה נמסר ביום 22/7/02.
2. שר הפנים אימץ את המלצות ועדת הגבולות. משב"ש יכין מפות גבולות שיפור מעודכנות, יאשרן במיפוי ויבירן לחתימות שר הפנים, עד לתאריך 30/10/02.
3. מרת"ח-סטטוס: תחילת תכנון אゾורי של חטיבת הקרקע.
4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משב"ש, משרד הפנים וממי"ד עד לתאריך 30/9/02

פרויקט מס' 23, דרום מתחם B,A, יבנה, 5,000YMID:

מתחם A :

1. בתאריך 30/7/02 יתקיים דיון בנושא מרחבי התכנון בולנט"ע, באחריות משרד הפנים.
2. בתאריך 6/8/02 התכנית תעלה במועצת הארץ לאישור, באחריות משרד הפנים.
3. בתאריך 19/8/02 ישיבה במשרד הפנים ליבורנו נושא השיפוי עם נציגי משרד הפנים ויכון ואוצר, באחריות משרד הפנים.

מתחם B :

1. טווח מאגני ההחדשה- המשרד לaicות הסביבה העביר את חוות דעתו למשרד הבריאות. המשרד יעביר חוות הדעת למשב"ש להתייחסות.
2. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משב"ש ומשרד הפנים עד למועד 31/8/02.

בברכה,
אלירן זעיר
 אמריק וויס
 אנף תיאום ובקרה

תפוצה:
 משתתפים

aicות הסביבה ממ"י
 מנכ"לים: ראש הממשלה, בינוי ויכון, תחבורה, תשתיות, אוצר, פנים, ביטחון,
 מר דב ויסנעלס, מנהל לשכת ראש הממשלה
 מר מIRON חומש, המנהה למנהל המינהל
 מר אריה לב, ר' היחידה למקרקעין תכנון פיזי ושיווק מחנות, משרד הביטחון

רשימת משתתפים בדיון מס' 22 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים-
סטטוס מעקב ובקרה פרויקטיים במשב"ש

משרד ראש הממשלה:

מר אלכס גולדנגורן, המשנה למנכ"ל
מר אמיר וייס, אגף תאום מעקב ובקרה

משרד הבינוי והשיכון:

מר משה מרחביה, מנהל מחוז ירושלים
גב' סופיה אלדור, מנהלת אגף תכנון ערים

משרד התשתיות:

מר שלמה אלישר, מנהל אגף כלכלה
מר אשר נתיב, אגף תשתיות
מר אפרים יינהבר, עי' מנהל האגף לתכנון מוקדם, מע"צ

משרד האוצר:

מר שי יפתח, רכז ממ"י

משרד הפנים:

מר דרור אהרון, ס' מתוכנן מחוז מרכז
גב' מיכל מרל, אגף תכניות מТАור מקומיות ומפורטות, מינהל התכנון

משרד לאיכות הסביבה:

גב' גלית כהן, עי' סמנכ"ל למדיניות ותכנון



**משרד ראש הממשלה
לשכת המנהל הכללי**

ירושלים, י'יד תמוז, תשס"ב
24 יוני, 2002
3019 - טיפול בחסמים

26-06-2002

דוחן נבון
זאתו אוסף
לכבוד

(רשימת תפוצה)

הכוון: ועדת בינו מינISTERIAL FOR THE MANAGEMENT OF THE STATE - PROYECTS IN THE MINISTRY OF FINANCE

- הנכט מזומנים לדיוון מס' 21 של הוועדה הבין מינISTERIAL FOR THE MANAGEMENT OF THE STATE - PROYECTS IN THE MINISTRY OF FINANCE. הדיוון יתקיים ביום ד', בתאריך 2/7/02, בין השעות 14:00-16:00, בראשות המשנה למנכ"ל, במשרד ראש הממשלה בירושלים.
- נושא הדיוון - מעקב ובקרה בפרויקטים של משרד התעשייה (מע"צ, רכבת ישראל מישובות קודמות).
- המשרדים מתבקשים להעביר בכתב, לאחרום מטה, סטטוס דיווח בפרויקטים השונים עד לתאריך 7/7/02.
- בקבלת הפקס, אני אשרו השתתפותכם בטל': 02-6705442, דורין.

בברכה,
עמיר וויס
אנג' תיאום ובקרה

העתק:

מר אלכס גולדנגורן, משנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה

רשימת תפוצת:

פורום מנכ"לים: אוצר, ביטחון, תחבורה, בגין ושיוכן, פנים, תשתיות, איכות הסביבה, ממ"י
מר מירון חומש- משנה למנהל המינהל
מר משה מרחביה- מנהל מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון
מר יוסי קופ- משנה למנכ"ל, משרד התחבורה
מר צאולס סולומון- סמנכ"ל כלכלה ותכנון, משרד התחבורה
גב' בגין בראון- מנהלה למנכ"ל, משרד איכות הסביבה
גב' גלית כהן, ע' סמנכ"ל למדיניות ותכנון, משרד איכות הסביבה
מר דוד ירוסלביץ, סגן נציג המים
מר יעקב צמח- מהתאם פרויקטים, מנהל פיתוח תשתיות ביוב, משרד התשתיות
מר דרור אהרון, סגן מתכנן מחוז מרכז, משרד הפנים
מר תומר גוטהילף- עוזר מנהל התכנון, משרד הפנים
גב' מיכל מרלי- אגף תכניות מתחאר מקומיות ומפורטות
מר ויקטור בר-גיל, ראש אגף אמ"ן, משרד הביטחון
מר שאול צמח- סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר
מר אופיר קרני- רכז תחבורה, משרד האוצר
מר גבי גולן, יועץ ראש הממשלה לתכנון אסטרטגי
מר אלי דחן, מנהל לשכת ראש הממשלה מחוז צפון
מר ייחיאל נורי, מנהל לשכת ראש הממשלה מחוז מרכז
מר יואב לאביד, מנהל לשכת ראש הממשלה מחוז דרום



"ח בסיון התשס"ב
29 במאי 2002
ת.כ. 2876-2002

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

משרד הבינוי והשיכון והפיתוח
לשכת המנהל הכללי

05-06-05

דואר נובע

9/5/05

לכבוד: חברי ועדת המנכ"ל"ם להאצת הבניה:
מר אביגדור י策ק מנכ"ל משרד ראש הממשלה, י"ר
מר מרדכי מרדי, מנכ"ל משרד הפנים
מר אבי מעין, מנכ"ל המשרד לתשתיות לאומיות
מר יצחק גורן, מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה
מר בן ציון סלמן, מנכ"ל משרד התחבורה
מר יעקב אפרתי, מנהל מינהל מקרקעי ישראל
מר אבי גפן, ס/המונה על התקציבים משרד האוצר

שלום רב,

הנושא: דוח מס' 13 על פי החלטת הממשלה מיום 5.6.94
תכניות לפי סעיף 260 לחוק (משבב"ש וממ"י)

1. להלן דוח מס' 13 בנדון לתקופה מ- 12.12.2001 עד 15.5.2002

א. נתונים כמותיים - לוח תכניות של ממ"י ומשבב"ש שבHIR סטטוטורי:

הגוף לפי ס' 260	סה"כ בתהליכי סטטוטורי	סה"כ בתכניות בהן השתתפו מינהל מקרקעי ישראל	סה"כ התכניות שהוגשו מאז 12.12.01	החדשנות שהוגשו מאז 12.12.01
ממ"י	137	15	3	12.12.01
הרלי"	21	14		
משבב"ש	70	3	3	
	228	32	6	

- הערות: (1). התכניות החדשנות שנקלטו מ-12.12.01 ועד 15.5.02 מתחולקות כר':
 3 תכניות של ממ"י המכילות 3,832 י"ח"ד.
 3 תכניות של משבב"ש המכילות 687 י"ח"ד.
 6 התכניות החדשנות שהוגשו לאחר 12.12.01 מכילות סה"כ 4,519 י"ח"ד.
 הדוח מכיל 228 תכניות הנמצאות בעיצומו של ההליך הסטטוטורי מתוכן 70 תכניות של משבב"ש, 137 תכניות של ממ"י ו- 21 של הרלי" (הרשות לפיתוח ירושלים).
 התכניות כוללות 157,279 י"ח"ד בתכניות של משבב"ש ו- 93,586 י"ח"ד בתכניות של ממ"י ו-378, 7 י"ח"ד בתכניות של הרלי".
 מאז הדוח הקודם הושלים הטיפול ב- 32 תכניות. ב-15 תכניות ממ"י כוללות 1,292 י"ח"ד וב-14 תכניות משבב"ש כוללות 3,364 י"ח"ד. סה"כ מzd 4,656 אישרו 12.12.01 או יותר 4,656 י"ח"ד.
- (2).
- (3).

מ-4. מאז הדוח'ה הקודם (דו"ח מס' 12, המתייחס לתקופה עד 11.12.2001) נוספו לדוח'ה 36 תכניות, מתוכן 30 תכניות שהוגשו עד 11.11.01 ובשל בעיות בסיס המידע לא נכללו בדוחות קודמים ו-6 תכניות חדשות שהוגשו מ-11.12.01 ועד היום.
כל התכניות הנוספות הנ"ל (36) נכללות בהתאם, בסך התכניות בהליר סטטוטורי.

ב. יחידות דיר מאושרות בתכניות ממ"י ומשהב"ש - נתונים מצטברים:

- מ- 1.1.96 עד דוח'ה מס' 2 (20.1.97) - אושרו 16,833 יח"ד ב- 29 תכניות
- מ- 20.1.97 עד דוח'ה מס' 6 (15.1.98) - אושרו 27,614 יח"ד ב- 35 תכניות
- מ- 1.1.98 עד דוח'ה מס' 8 (31.12.98) - אושרו 6,972 יח"ד ב- 24 תכניות
- מ- 1.1.99 עד דוח'ה מס' 10 (31.12.99) - אושרו 27,220 יח"ד ב- 47 תכניות
- מ- 1.1.00 עד דוח'ה מס' 11 (28.02.01) - אושרו 16,454 יח"ד ב- 29 תכניות
- מ- 1.3.01 עד דוח'ה מס' 12 (11.12.01) - אושרו 10,939 יח"ד ב- 56 תכניות

בעדכן בסיס הנתונים, המתייחס לתקופה של עד 1.3.01 ומצורף כנספח לדוח'ה 12 – אושרו 21,505 יח"ד ב- 32 תכניות. מ- 12.12.01 עד דוח'ה מס' 13 (15.5.02) – אושרו 4,656 יח"ד ב- 32 תכניות.

**סה"כ מצטבר מ- 1.1.96 עד 15.5.02 132,193 יח"ד ב- 284 תכניות
(ממוצע של כ- 20,337 יח"ד בשנה)**

הערה: המספר כולל רק יח"ד בתכניות שמהן ניתן לגוזר היתריה בניה. (ראה סעיף 3 ג' להלן)

2. דברי הסבר

החלטת הממשלה שבណון מדברת על כך שמוסדות הتكنון יקדמו תכניות חדשות ויתנו עדיפות עליונה לתכניות האמורות בהתאם לסעיף 260 לחוק התו"ב.

"**260. מועד תכנון ייזון ויכריע בבקשתות של המדינה ושל כל רשות שהוקמה בחוק לפני שיזון ויכריע בבקשתות אחרות.**"

מוגש לכט בזאת, חברי ועדת המנכלי"ס להאצת הבניה, דו"ח המכיל את התכניות היוזמות על ידי מינהל מקראקי ישראל, משרד הבינוי והשיכון, והרשויות לפיתוח ירושלים המזויות בהליכים במוסדות הتكنון. הדוח'ה הוכן בהתאם לחלוקת המינימלית לששת המחווזות הנהוגה במשרד הפנים והתואמת את החלטת הממשלה. סדר המחווזות: ירושלים, הצפון, חיפה, תל-אביב, המרכז והדרום.

3. ניתוח מממצאים עיקריים בדו"ח:

הדו"ח מלמד כי מספר התכניות החדשות שהוגשו הוא מועט ביותר (6 תכניות הכלולות 4,519 י"ד). נתון זה מלמד כי אנו רוחקים מאוד מלהעמוד ביעד מלאי יחידות הדיר אוonte קבעה הממשלה. ללא הגשת תכניות מפורטות למגורים לא ניתן לעמוד ביעד שקבעה הממשלה.

העמדה שהבענו בעבר היא כי ככל שמדוברות תכניות רבות יותר כך העומס המוטל על מוסדות התכנון גדול יותר ומספר התכניות המתאשרות קטן יותר. לכן, כאמור, לאור מיעוט התכניות החדשות שהוגשו ניתן היה לצפות לאישור מספר רב יותר של תכניות (סה"כ אושרו תכניות ל-4,656 י"ד בלבד). ואולם, כמוות יחידות הדיר אינה המדד היחיד לקידום תכניות. מעיון בטבלאות המצורפות ניתן לראות בבירור כי תכניות רבות, חילקו רחבות היקף, התקדמות באופן ניכר בתהליכי אישור. כמו כן, קיימות מספר תכניות שכבר אושרו למtan תוקף בתנאים (לעתים פשוטים יחסית) אשר טרם מולאו וכן לא נכללו בכמות יחידות הדיר המאושרות. בעניין זה ניתן להצביע על שתי תכניות גדולות של משב"ש במוחז המרכז, המכילות כ-4000 י"ד ואשר אושרו בתנאים ביום 15.5.02.

כמו כן, מגמה בולטת נוספת מצביע הדו"ח היא בתחום פיזור האוכלוסין. המוחז המוביל בכמות יחידות הדיר שבטיפולו הוא מוחז המרכז עם כ-52 אלף יחידות דיר, שהן השלישי במספרים יחידות הדיר של מ"מ" ומשב"ש שבטיפול הוועדות המוחזיות. במוחז המרכז בולט המשך המגמה של תכניות רחבות היקף למגורים על שטחים פתוחים ושטחים חקלאיים.

לעתינו, על ועדת המנכ"לים לתת דעתה לעניין זה.

4. מבנה הדו"ח:

א. טבלה 1: ריכוז התכניות הנמצאות בשלבי תכנון. (רצ"ב)

ב. טבלה 2: ריכוז מצטבר של הנתונים באשר לתכניות שלגביהן הסתיים הליך התכנון מרץ 2001 ועד דו"ח זה. (רצ"ב)

ג. הנתונים המכוטאים (יח"ד וכו') הנכללים בדו"ח זה אינם כוללים נתונים של תכניות אשר לא ניתן להוציא מכוחן היתרי בניה, וכן אינם כוללים נתונים של תכניות שנזנוחו ע"י היוזם ועקב לכך הופסק הטיפול בהן, תכניות שקיידומן מותנה בשינוי גבולות טיפול של רשותות מקומיות, ותכניות שננדחו ע"י מוסד התכנון ותיקיהן נסגרו. התכניות עצמן ספורות/נכליות נתונים המכוטאי של כמות תכניות. הנתונים המכוטאים של תכניות אלה (יחידות דיר, מ"ר לטעסוקה וכו') מופיעים בסוגרים ואינם מסוכמים בסה"כ.

ד. יודגש כי בדו"ח נכללות רק תכניות שעמדו בתנאים מינימאליים ונמצאו ראויות על ידי לשכת התכנון לפיתוחה תיק ותחילת הליך הסטטוטורי.


הדו"ח אינו מכיל תכניות בסמכות ועדה מקומית (מק) אחר ולשכות התכנון המוחזיות לא מובילות את הטיפול בתכניות אלה.

ככל, הדו"ח כולל תכניות למגורים המכילות מעלה מ-50 י"ד.

ה. הנתונים התקבלו מלשכות התכנון המוחזיות.

ו. המספרים הסידוריים של התכניות שנוספו לדוח זה, לעומת דוח קודם מודגשים ברקע אפור.

מודה על העורתייכם לנוטני התכניות המצורפים לדוח ועדכוננו בהקדם.



העתק: מר אריאל שרון, רה"מ ושר הפנים
מר עמרם קלעג', י"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
המשמעות, משרד הפנים
מר שלמה דולברג, מנהל מינהל המים
גב' טוביה אלינסון, דוברת המשרד
מתכני המחוזות, משרד הפנים
אדר' סופיה אלחר, אדר' קרלוס דריינברג, מר מרדכי יעקב, משרד הבינוי והשיכון
אדר' דן סתו, מנהל מקרקעי ישראל
מר דן עמר, מ"מ סגן מנהל מינהל התכון (לפעול), משרד הפנים
גב' רחל קלינפלד, ממונה מעקב ובקרה, מינהל התכון, משרד הפנים

טבלה 1: נתוני התכניות הנמצאות בשלבי תכנון
נכון ליום 15.5.02

מחוז עיר	גוף יוזם	סה"כ נתונים כמותיים							
		ת	טכניות	תירות ונופש	תעסוקה	מגורים	מכות תכניות לפי יעד	סה"כ נתונים כמותיים	בדרכו
חדרי מלון	באלפי מ"ר לתעסוקה	יחידות דירות	סוה"כ	מעור ב					
ירושלים ממן הרל"	משב"ש	6		0	0	0	14	14	
	ממ"	14		0	0	0	14	14	
	הרל"	14		3	0	0	14	14	
הצפון ממן	משב"ש	18		0	0	0	18	18	
	ממ"	18		1	5	1	18	18	
חיפה ממן	משב"ש	5		0	0	0	18	18	
	ממ"	18		2	0	0	18	18	
תל-אביב ממן	משב"ש	0		0	0	0	20	20	
	ממ"	20		4	0	0	20	20	
המרכז ממן	משב"ש	11		0	0	0	22	22	
	ממ"	22		0	0	0	22	22	
הדרום ממן	משב"ש	20		0	0	0	14	14	
	ממ"	14		2	1	0	20	20	
סה"כ		180		12	6	30	228	157,279	4,157,387
סה"כ									

טבלה 2: ריכוז הנתונים של התכניות שלגביהן הסתיים הליר התכנון-
מאז 12 בדצמבר 2001 ועד 15 במאי 2002.

מחוז עיר	גוף יוזם	סה"כ נתונים כמותיים							
		ת	טכניות	תירות ונופש	תעסוקה	מגורים	מכות תכניות לפי יעד	סה"כ נתונים כמותיים	בדרכו
חדרי מלון	באלפי מ"ר לתעסוקה	יחידות דירות	סוה"כ	מערב					
ירושלים ממן הרל"	משב"ש	0	0	0	0	0	0	0	
	ממ"	60	4	0	0	2	2	2	
	הרל"	0	3	0	0	2	1	1	
הצפון ממן	משב"ש	0	2,957	8	0	0	0	8	
	ממ"	0	0	4	0	1	0	3	
חיפה ממן	משב"ש	0	0	2	0	0	0	2	
	ממ"	0	0	3	0	0	0	3	
תל-אביב ממן	משב"ש	0	0	0	0	0	0	0	
	ממ"	0	0	0	0	0	0	0	
המרכז ממן	משב"ש	0	0	1	0	0	0	1	
	ממ"	0	1,072	1	0	0	0	1	
הדרום ממן	משב"ש	2	407	3	1	0	0	2	
	ממ"	3	160	3	0	0	0	3	
סה"כ		26	4,656	32	1	1	4	26	273,070
סה"כ									

סיכום הטבלאות בעמודות בלבד.

מחוז ירושלים

מספר	שם היישוב	התכנית	מספר"	שם ב"	תאריך	סמסום אחרון	תאריך	תירוע	תעסוקה	מספרם	יחד	יחד	שם"	שם היישוב	מספר
1	ירושלים - הרלן		4758											הרלן	4
2	ירושלים - נאות בים	במ/הן	4761											הרלן	5
3	揄א בעדר	ט"י	873											ט"י	13
4	ירושלים - מקבת'ת רמת רחל	ט"מ	5303											ט"מ	14
5	ירושלים - מרגש	ט/ט/הן	4329											הרלן	15
6	צור הדסה	ט/ט/הן	520											טשב"ט	18
7	ירושלים - מוה יעקב	ט"מ	6513											טשב"ט	19
8	ירושלים (הר החופה)		7509											טשב"ט	21
9	ירושלים (גבעת המסיה)		5834											ט"מ	22
10	ירושלים (קרית היובל)		4187											טשב"ט	23
11	בית שימוש	ט/ט/הן	160											טשב"ט	24
12	בית אשוש (ט"מ/הן)		168											טשב"ט	25
13	ירושלים - רמת אשכול		7855											הרלן	26
14	ירושלים - ליפתא		6036											ט"מ	27
15	ירושלים - מזרחה		7977											הרלן	28
16	ירושלים - מדרה		7984											הרלן	29
17	ירושלים - עין כרם		5602											ט"מ	30
18	ירושלים - עין כרם		5603											ט"מ	31
19	ירושלים - עין כרם		7192											ט"מ	32
20	ירושלים - עין כרם		7193											ט"מ	33
21	ירושלים - עין כרם		7194											ט"מ	34

מחוז ירושלים

סố	ה（笑）	היאיון	התכנית	מזה"	משב"ש	הויל"	תעסוקה	תאריך	סמסום אחרון	הערות	16.05.2002
				יח"ד	יח"ד	יח"ד	חדרים	פתיחה	סמסום	תאריך	
4	הר"	ירושלים - הרכבת לעיר								15.05.2001	מלונות, משרדים וסניפים. אושירה בתנאים בסוגרת ונדרת התגבורות.
5	הר"	ירושלים - צמתת בים	4761	במ/ט	4758		122,100	8.05.1997	1050	8.05.1997	לאישור בתנאים
13	ממ"	מבוא בער	673	מ/ט	673					4.6.1998	התכנית אושירה בתנאים. הבושא מצוי בערכאות עקב בעיות התגבורות לבעלויות על הקרקע.
14	ספ"	רמת רחל	5303	מקב"ט	5303					03.02.2002	התכנית חונגר לאישור שער הפסים במים אל משבצת להמשך שימוש התגבורות. בתאריך 6.6.02
15	הר"	ירושלים - מרגש הרים	4329	ט/ט/ט/ט	4329		105	2.6.1993	76,950	6.12.2001	החולט לתנתן תקף לתכנית בכטוף לתנאים (הונבה הנחות בקשרן מוץ ועדין לא התקבל חומר)
18	משב"ש	צור הדסה	ט/ט/ט/ט	ט/ט/ט/ט	1440					25.02.2001	בזאת 25.3.02 הוגש ערך לשונת הארץית.
19	משב"ש	ירושלים - מות יעקב	6513	ט/ט/ט/ט	6513		[1200]			13.7.1999	המחלקה להפקיד תכנית מזומנים - מתיקות ישיבות בנזין להציג להסכמתם בין משב"ש, קק"ל, מינהל העיר ו/או תכנית
21	משב"ש	ירושלים (הר החרונה)	7509	ט/ט/ט/ט	2978					15.02.2002	בכתב התגבורת
22	ספ"	ירושלים (גבאות הסמוך)	5834	ט/ט/ט/ט	4400					06.11.2001	התכנית משובצת לדין בתאריך 19.5.2002
23	משב"ש	ירושלים (קרית הירובל)	4187	ט/ט/ט/ט	350					05.05.2002	המחלקה להפקודה בתנאים
24	משב"ש	בית שימוש	160	ט/ט/ט/ט	160		[2000]			22.12.1998	בזאת 6.01.2001 הודיעו חיים שאון פבקש לערוך את הטיפול.
25	משב"ש	בית שימוש (מע"ר)	168	ט/ט/ט/ט	309		104,700	16.02.2000		24.07.2001	סוכם פולאו התנאים ע"י חיים.
26	הר"	ירושלים - רמת אשכול	7855	ט/ט/ט/ט	343					24.02.02	מצבי התכנית אמורים לתקן את התכנית בהתאם לסקום מגיעה עם תוכנות הפוחז.
27	ספ"	ירושלים - ליפתא	6036	ט/ט/ט/ט	200					25.09.2001	התכנית בעריכה עיריית ירושלים
28	הר"	ירושלים מזרחה	7977	ט/ט/ט/ט	180					23.12.2001	התכנית בעריכה עיריית ירושלים
29	הר"	ירושלים מזרחה	7984	ט/ט/ט/ט	450					23.12.2001	התכנית בעריכה עיריית ירושלים
30	ספ"	ירושלים - עין כרם	5602	ט/ט/ט/ט	42					11.12.2001	התכנית משובצת לדין בתאריך 19.5.02
31	ספ"	ירושלים - עין כרם	5603	ט/ט/ט/ט	36					11.12.2001	התכנית משובצת לתגבורת לתגבורת 19.5.02
32	ספ"	ירושלים - עין כרם	7192	ט/ט/ט/ט	11					10.02.02	התכנית משובצת לדין בתאריך 19.5.02
33	ספ"	ירושלים - עין כרם	7193	ט/ט/ט/ט	5					10.02.02	התכנית משובצת לתגבורת לתגבורת 19.5.02
34	ספ"	ירושלים - עין כרם	7194	ט/ט/ט/ט	5					10.02.02	התכנית משובצת לדין בתאריך 19.5.02

מחוז ירושלים

מזהם	שם	היחס	התכנית	מזהם	משב"ש	הרלי"	תעסוקה	תירות	תאריך	סמסו אוחזון	הערות	תאריך	סמסו	פתייה	חדרים	מספרים	יח"ד	יח"ד	מזהם	16.05.2002	
הרלי"	ירושלים - עיר גנים		5350								יש להשלים חומר והתקנית תושבך לדין סע	24.02.02	דין	28.06.2000			343				
הרלי"	ירושלים- סננות דאב		8150								חולשה להפקדה בתנאים	5.5.2002		26.02.2001			317				
הרלי"	ירושלים- סננות אוב		8151								חולשה להפקדה בתנאים	5.5.2002		26.02.2001			216				
הרכו מתחם הרכו	ירושלים - מתחם מתחם		4711								הונאה בקשר לער בעני המונע הארץ זו ר הונאה המוחשית ישלה את השובט ביתם הקורבים	06/08/00	אחרי החלטה לפعلن	3/2/1998	1400	1,470					
הרלי"	ירושלים - השוק הסיטוגמי מזרחה בעיר		6456								החלטה להפקדה בתנאים	21/10/01		31.8.00	200	7,400					
הרלי"	ירושלים - רמות		5330								עדין לא התקבלו תכניות מתוקנות	29/05/01		16.6.98			198				
הרלי"	ירושלים - מתחם מתחם משרד החוץ		5649								הטביה עברה לפרסום בתאריך	25.04.2002		25.10.99			700				
הרלי"	ירושלים - שולחן		22447								הטביה שיטת התנדבות בתאריך	30.6.02		1.11.99			660				
הרלי"	ירושלים - רמתה		6087								עדין לא התקבלו תכניות	11/09/01		24.11.99			456				
הרלי"	ירושלים - מע"ש בית הכרם		6884								עדין לא התקבלו תכניות	11/09/01		28.5.00			242				
הרלי"	ירושלים - המטרון רמות		א4581								הטביה נשלחה לפרסום בתאריך	20.3.02		22.9.00			42				
הרלי"	ירושלים - רמות גותה		7236								הטביה תשובה לדין בקשר לתוכנת התכנית ואישור הנחות	22/03/01		21.2.01			2700				
הרלי"	+ מערב ירושלים מ. הפטים		37 / 1								הטביה עברה לנטונה הארץ בתאריך	24.4.02		[675000]	[20400]						
הרלי"	ירושלים - רמות שרת		א3852								דרשו להגיש תיקונים, מורל ונדרשו למדידה חודרת	22/02/00		27.2.95						100	
הרלי"	ירושלים - מטבח נפתות		6885								אושרו הנחות למסקיין-בטקבייל הוועש שמי לתמ"מ אשר ישומך לדין בחודש יולי	13/11/01		23.2.00						2000	
הרלי"	ירושלים - פסגת אוב+		7928								עדין לא התקבל ספיק	25/09/01		23.11.00						270	
הרלי"	+ ירושלים - שומר אסונות		א5331								עדין לא התקבל ספיק	05/06/01		26.3.01						150	
הרלי"	ירושלים - רמות קאנדרה רמות		6576								משובץ לדין בתאריך	19.5.02		לפני דין	23.5.01					930	

מחוז ירושלים

מזהה	שם היישוב	התכנית	מספר	שם הדגם
מספר	שם היישוב	התכנית	מספר	שם הדגם
16.05.2002	מעודכן ליום 16.05.2002			
	הערות			
	תאריך	תאריך סיום אחרון	מספר מטרים	טירות פתיחה סטטוס
	2.5.02	19.5.97	200	22,260 החליטה בעדר במושבה הארכאית
				החליטה ועדת המשנה לעררים הופגה בז'ס 2.5.02. הוחלט לדוחות את המרר ואשר את התכנית בפוף לשינויים שהוצעו במסמך הפשרה שהוצע לעדזה.
		20.11.98		לפני דין
				הטינאל אמר שקיים תכנית חדשה בעקבות העזרות. מונה אדריכל חדש אבל אין התקדמות.
	7.3.02	17.9.98		החליטה להפקודה בתמימות
	7.3.02	17.7.00		החליטה להפקודה בתמימות
	7.2.02	19.8.97		החליטה לאישור בתמימות
	29/10/00	16.9.99	4,775	הוחלט לדוחות הכרעה
			150	בישיבה פנימית הוחלט לחיבת תכנית אחת לכל המתוחם או הגבלה משפטוגנטית באחויה ביהה. אין התקדמות
	19.5.02	1.6.97		החליטה לאישור בתמימות
			800	
			3030	515,730 נקבות
			5877	א. 300 עין רפה - עין
			11048	הרל' נקבות
55	טבריה צפון - מרכז מסחר וולרכנות	טל/ 447 א		
56	טבריה צפון	טל/ 170		
57	ירושלים - מ. הרישוי תלוויות	טל/ 4721		
58	ירושלים - גן חוכבים	טל/ 6624		
60	ירושלים - מרכז מסחר ברשות	טל/ 4820		
62	ירושלים - אוריון ליפשיץ	טל/ 6040		
63	ג. הרים עין רפה - עין	טל/ 300 א. עין רפה - עין		

מחוז הצפון

סố	השם	התכנית	הישוב	הו
20.5.02	מעודכן ליום 02.05.20			
	הערות	תאריך	סמסום אחרון	תיריה
	תאריך	סמסום	חדרים	טבלה
2	אל-קיסם ג'מ"י	ית"ד י"ח"ד	2460000	8415/ג/ב
5	כורסי קסעה ג'מ"י	ית"ד י"ח"ד	300300	8730/ג/ב
6	חרזרות יסף ג'מ"י	ית"ד י"ח"ד		8887/ג/ב
9	סבריה ג'מ"י			8976/ג/ב
15	מטולה ג'מ"י			9239/ג/ב
20	סבריה ג'מ"י		176	6950/ג/ב
36	יקנעם עילית משב"ש		1472	9680/ג/ב
40	בירה ג'מ"י			9774/ג/ב
41	ביריה ג'מ"י			10185/ג/ב
42	נצרת-דרומ ג'מ"י		[1700]	6827/ג/ב
43	ג'דרה-מכר ג'מ"י			126/ב/מ
47	רכום ג'מ"י		350	10322/ג/ב
48	כף (הרבה שלב א') ג'מ"י			10773/ג/ב
49	מעלה גמלא ג'מ"י			10769/ג/ב
49	רמתות ג'מ"י		[500]	10771/ג/ב
50	חד נס ג'מ"י			11120/ג/ב
51	עכו דרום ג'מ"י		[3000]	10334/ג/ב
57	מנגד העמק משב"ש			10176/ג/ב
67	אבו-סוקן משב"ש			10804/ג/ב
68	בית ג'אן משב"ש			9677/ג/ב
69	ריכא משב"ש			10800/ג/ב
72	רامة משב"ש			10449/ג/ב
73	בענה (שכ' דרוםיה) ג'מ"י			10853/ג/ב
74	זחיר ג'מ"י			554/11155/ג/ב
75	חצור הגלילית ג'מ"י			793/12103/ג/ב
76	טבריה (אדי רקען) ג'מ"י			500/10910/ג/ב
77	טבריה (טורדות) ג'מ"י			450/11835/ג/ב
78	טבריה (הסילות) ג'מ"י			10858/ג/ב
	הוחלט להפקיד בתנאים. סרם מלא תנאי ההפקדה.	20.7.00	דין להפקדה	31.1.99
	הוחלט להפקיד בתנאים. סרם מלא תנאי ההפקדה.	7.3.00	דין להפקדה	3.9.00
	המוחזה הארץ החלטה לאמצן את החלטת הוועת"ע מיום 30.10.01.	4.12.01	החלטת המוחזה הארץית	12.8.98
	הוחלט להפקיד בתנאים. סרם מלא תנאי ההפקדה.	4.9.00	דין להפקדה	18.4.00
	הוחלט להפקיד בתנאים. יוזם התכנית סרם מלא את תנאי ההפקדה.	24.11.99	דין להפקדה	2500

מחדל הפעון

מספר	שם	הישוב	התכנית	מספר	שם	היזם
20.5.02	מעודכן ליום					
	הערות					
	תאריך	תאריך	תאריך	מספר	שם	שם
	29.04.2002	24.9.97	24.9.97	280	10177/ג	רמת ישן
	להוחלט לשורכי התכנית לבדוק את התנגדיות.	הפקדה	הדרים	1342	10491/ג	מברשת עלית (מורדות צפוניים)
		17.2.99	דין להפקדה			
	20.5.2002 נשלח סמסח להפקדת התכנית - 20.5.2002.	5.3.01	החלטה להפקיד	369	12385/ג	טביה (תפארת סבירה)
	הוחלט להפקיד בתנאים. סרם מולאנו תבאי ההפקדה.	28.12.97	דין להפקדה	20	10517/ג	טבריה (טבריה) טבריה (טבריה)
	פורסום להפקדה 1.5.2002	22.10.01	החלטה להפקיד בתנאים	1544	12813/ג	כרמיאל (רמת רבין א')
	סרם מולאנו תבאים לאישור.	30.7.00	אישור בתנאים	6	12072/ג	קצרין (רובע א' אפק)
	נספח להפקדת התכנית - 14.03.2002	6.11.00	דין להפקדה	192	12203/ג	חצרים הגלילית (קריה חסידית)
	הוחלט להפקיד בתנאים. סרם מולאנו תבאי ההפקדה.	18.2.98	החלטה להפקיד בתנאים	250	10738/ג	עופולה(דרומן עליית המער)
	הוחלט להפקיד בתנאים. סרם מולאנו תבאי ההפקדה.	3.5.01	החלטה להפקיד בתנאים	446	12485/ג	קצרין (רבע 10)
	הוחלט לתות תוקף לתכנית בתנאים. התנאים סרם מולאנו.	15.11.99		213	11613/ג	חרופיש
	הוחלט להפקיד בתנאים. ביום 30.4.02 הוא סמסח פורסום להפקדה.	21.5.01		337	12533/ג	שפרעם
		7.1.02		372		סקרה
	לאור ריבוי ההתנגדויות החלטה ועדת המשנה להתנגדויות ביום 8.4.02 למתנת חוקר לשימושן.	17.11.99		711	11610/ג	טשב"ש א/orcis)
	הוחלט להקים ועדת מקצועית לטיפול בתכנית.	29.11.01	דין להפקדה	3382	12886/ג	קרית באליק (שכונות אפק)
	הוחלט להאריך את המועד למילוי תבאי ההפקדה.	16.11.97	הארכת מועד	350	10322/ג	טמ"
	כרכום	2500	2460000	8733	7127	

מחוז חיפה

ס.ה	שם	יישוב	התכנית	מספר	הישוב
32	משב"ש יקנעם	משב"ש	פורסמה להפקדה ברשותות	21.3.02	הפקדה
31	זכרון יעקב	mem	תוקף טענות סופרי בוחן קדמת	20.3.02	הפקדה
30	עתלית	א/מ 362/א	טרם מילוי התוכנית ממועד הפקדה	10.7.2000	הפקדה בתמאמים
29	יעספיה	עד/2 מתחם 2	טרם מילוי התוכנית ממועד הפקדה	24.7.2000	לידין חדר
28	טוספיא	עד/1239/ג	טרם מילוי התוכנית ממועד הפקדה	04.09.2001	לידין חדר בתמורות
27	דלית אל כרמל	עד/245	טרם מילוי התוכנית ממועד הפקדה	10.4.02	לידין במחוזות
26	חיפה (שכ. חילסיה)	חפ/2017 הקנים	החולש לבקש מדידה חדשת של השטח	4.12.01	לידין בתמורות
25	אור עקיבא (מע"ר)	ע/מ 491/ג	טרם מילוי לתנאי הפקדה	4.09.2001	לידין בהפקדה
24	קרית מוצקין	k/408	טרם מילוי לתנאי הפקדה	24.09.2001	לידין בהפקדה
23	- 3. טרם מילוי לתנאי הפקדה.		טרם העברת התוכנית למועצה האזורית לבקשות הקללה מטעם מ"א		
22	משב"ש קריית מוצקין	21	טרם העברת התוכנית למועצה האזורית לבקשות הקללה מטעם מ"א	24.1.02	החולש להפקד בתמאמים. - 3. טרם מילוי לתנאי הפקדה.
21	משב"ש קריית מוצקין	21	טרם העברת התוכנית למועצה האזורית לבקשות הקללה מטעם מ"א	30.4.02	החולש שוטקי תכנית. טרם מילוי לתנאי הפקדה. ב-22.
20	עטלית	מ/כ 377	טרם פגישה עם המתקן.	8.12.98	החולש לאשר
19	מ"מ מס' מ"ר	מ/כ/472	מרכז תעשייה ועסקים סופרי מאר. ישיבה שכיה של ועדת משפטת התאגדיות. טרם הוגש סבלאות איון ע"י יzm התכנית.	3.7.01	התאגדיות
18	טבעון פרדס חנה	טב/848	טרם העברת התוכנית למועצה האזורית לבקשות הקללה מטעם מ"א	19.3.02	החולש בתמורות
17	עטלית עטלית	מ/כ/377	טרם מבקש לעורר שיטושים וליקותחזר לדין. כמו כן בעיתות בעוליות מחיה בית הגשות סבלאות איון או הסכמתם בעליים.	8.12.98	החולשה לאשר
16	טבעון טבעון	טב/103	לאחר פגישה עם המתקן. ממתין לתיקונים	12.03.2000	הפקודה בתמאמים
15	מ"מ פרדס חנה	ש/648	טרם מבקש לעורר שיטושים וליקותחזר לדין. תוהיה שמעה לפני סעיף 90ב'	26.3.1996	לידין במועצה הארצית
14	טבעון מס' מ"ר	טב/1900	כופר לתיקון לתמ"א 13 - חמי חיפה. ביום 28.5.02 דינה	3.2.98	לידין במועצה הארצית
13	חיפה מס' מ"ר	חפ/13	שטיינ' הוועדה	27.1.1999	דין להפקדה
12	משב"ש חריס	מ/כ/270	לאור החלטת בג"ץ טרם נקבע כיצד ניתן לקדם את התוכנית תזכורת בשושא צאה למחפה המשפטית ביום 28.11.2001	17.11.1996	אישור בתמאמים
11	משב"ש חריס	מ/כ/518	הערות	23.2.95	טב/592[?]
10	משב"ש גבעת אולגה	ח/גבמ/944/9	טרם מילוי התוכנית ממועד הפקדה		

מחוז חיפה

ס.ז	השם	הכתובת	מספר	שם פרטי	תאריך	תאריך סיום	שם פרטי סיום	תאריך סיום אחרון	הערות
33	ממ"	אום אל פחם	ענ/ד	יח"ד	3800	424	424	19.5.02	עדכון ליום 19.5.02
34	ממ"	כפר סאלם	ענ/ד	יח"ד	300	405	405	16.05.2001	דרישת תיקונים בינויהם קביעת מתחמים לאיחוד והחלוקת לא'
35	ממ"	קרית אوتא	ענ/ד	יח"ד	1900	256	256	21.11.2000	דרישת תיקונים בינויהם קביעת מתחמים לאיחוד והחלוקת בין המועצה האזרחית אישרה שיפוי לתמ"א 22 שבובותוי ביתן לאשר את התוכנית לאחר שיטולו התואמים המוספים.
36	ממ"	כפר ביאליק	ענ/ד	יח"ד	2400	173	173	21.03.2001	התוכנית מחייבת שיפוי גבולות. ישיבה התוקיימה ביום 21.03.2001 התבקשו תיקונים. סרם נזונה בזונה בזונה המוחזקת. סרם הוגשה הסכמה בין רשותות
37	ממ"	נשר	ענ/ד	יח"ד	92	632	632	23.1.02	הוחלט להזoor ולדעת בתוכנית לאשר שיטולו התואמים שנותן
38	ממ"	נשר	ענ/ד	יח"ד	89	583	583	5.2.02	הוחלט לאשר בתוכניות. התקבלו עותקים למון תקף אישור בתוכניות
39	ממ"	סבעון	ענ/ד	יח"ד	84	35	35	28.02.2000	סרם מולאו התואמים להפקיד בתוכניות סרם מולאו התואמים
41	ממ"	עופסיה	ענ/ד	יח"ד	261	242	242	20.2.02	הוחלט להפקיד בתוכניות. התואמים סרם מולאו,
44	ממ"	מושירפה	ענ/ד	יח"ד	292	597	597	23.4.02	ב-9.1.02 החליטה הג' המוחזקת להפקיד את התוכנית בתוכניות. התברר כי התוכנית בשיטת גלילי ולא כפ' שטוףיע בתוכנית. התוכנית מזונה בולנט'ע להקללה לתמ"א 31 אך שונתה דין טעם בשל הצגת נתונים בלתי מדויקים.
45	ממ"	פרדס חנה	ענ/ד	יח"ד	520	1028	1028	1.5.02	הודיע על הכנת תוכנית בישיבה מס' 23.1.02. דין להפקודה בתאריך 1.5.02. הוחלט להפקיד בתוכניות.
46	ממ"	ביברינה	ענ/ד	יח"ד	200	938	938	22.5.02	дин בהודעה על הכנת תוכנית ביום 22.5.02. דין בתוכנית יתקיים ביום 12.2.02
47	משב"ש	קרית ים (אג"ש)	ק/304/ב	יח"ד	315			15.4.02	дин להפקודה
					200	191120	5359	16879	

המקרה

מספר	שם	הישוב	התכנית	נתניה (אגם)	נת/נ/א 16/537	נתניה (אגם)	נת/נ/א 16.02.26.5.02	הערות	סמסו אחורן	תאריך	תיירות	תשב"ש	תעסוקה	שם"	שם"	שם"	
18	ממ"	נהלים	ג/ במ/ נחלים	נתקף בתנאים	18.5.97	טדרים פטחה	טדר	טדרים פטחה	טדרים פטחה	06.05.2001	התגנוזות	התגנוזות	ונורת התגנוזות צריכה להזכיר בתגנוזות שהגנוו לפני סעיף 106 ב'.	טדר	טדר	טדר	
24*	ממ"	נתקף בתנאים	ג/ במ/ נחלים	לטנקף בתנאים	16.10.94									1267	8/424		
28	ממ"	אב יהודה	הצ/א/ נתקף בתנאים	דין להפקדה	4.7.96									492	250		
30	ממ"	ראש הען	רמ/נ/א ראש הען	לטנקף בתנאים	15.12.96									4460			
34	תשב"ש	גבעת שמאלי	טמ/ט/ שbam נתקף בתנאים	החולשה לתוכף	26.2.95									120	3108		
35	ממ"	שם	שה/ה שbam	בדוחה בתוכניתה הפזורה. לדין בהפקדה מחדש.	00.11.2001	דין להפקדה	4.7.96										
36	ממ"	שם	שה/ה שbam	ישנה עדירה לבג"ץ על אישור תמן/ 34 שאישורה הוא תמי' לחושך הדין בועדת ערר של המועצה הארץ. הדין בעיטה נקבע לתאריך ה- 6.6.02.	21.8.2000	לטנקף בתנאים											
37	ממ"	שם	שה/ה שbam	התכנית ביחסות הוועדה המקומית. בעקבות פסיקת ביהם' שחולש לתת לתכנית תוקף. למרות פניות הלשכה היו לא קידם את התכנית למטען תוקף.	14.9.1995	החולשה לתוכף	26.2.95										
38	תשב"ש	גדירה	מזה/מ גדרה	דין בתאריך 27.1.02 באחר התוכנית קיימות מבלגות דריש מון לקיזוחי פים, יש להתאים התוכנית לצרכיים פרוגרמטיים של היישוב עם קבלת התיחסות תשואו הוועדה ותזען בתוכנית עדן בתאנציגות-ב- 27.1.02 והוחלט לתת תוקף בתנאים. יש להגיש תוכניות מתקנות.	27.1.02	התגנוזות	28.7.97								471	12/9/69	
39	תשב"ש	גדירה	מזה/מ גדרה	משרד הבשון הסיר את התגנוזות דין בועדת המנכ"ל', טרם הוסיף המגבילות. המועצה המקומית מתנגדת. הגישה לאותו שמו תכנית סופת ביחסות בית נחמה.	27.1.02	התגנוזות	28.7.97								720	13/9/69	
41	ממ"	כפר יונה-יםכ	צ羞/ו/ צ羞/ו/ כפר יונה-יםכ	פורסמה ברשותה להפקדה. מותנה בשמי' גבולות גדרה-ברנה.	9.6.1999	פרסום הפקדה	28.7.97							[110]	141/מ		
42	ממ"	נתניה-טדריה	צ羞/ו/ צ羞/ו/ נתניה-טדריה	בישיבה בועדת המחודיות ביום 6.2.02 הוחלט לאמצן את הצעת משחבי'ל לעניין הקמת מבני ציבור וצעת איכ"ס ליזיד העציבור לבני רשות מוסושים על משאבי'ש להשלים תיקונים ולהציג תוכניות מתקנות להפקדה.	6.2.02	דין להפקדה	25.8.97							1389		589/מ	
43	ממ"	תלמי מטהה	מזה/מ תלמי מטהה	הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים טרם הוגש תוכניות מתקנות.	28.11.01	דין להפקדה	8.3.98								2213	70/2/2	
45	ממ"	ט. מודיעים	גזר/נ/ט. מודיעים	האזור משפטן בתמן/ 3/21 לאחר נפש מטרופולי. יש לקבל תכנית כוללת לאחר נפש מטרופולי. דין ב- ב-משנה הוחלט להעבירה לדין במליאה אך לפני כן לקבל חוו"ד המועצה הארץ.	20.06.2001	דין בועדת משנה	12.7.98								2159	65/2/2	
47	ממ"	לוד/אחים-טרכ	לד/ה לוד/אחים-טרכ	עדין לא התקבלו מהיות תוכניות מתקנות למטען תוקף.	29.10.2000	אישור בתנאים	20.4.98								900	1518/מ	
48	ממ"	יהוד	שד/ה יהוד	קבע מועד לדין ב-טראר 2002 היזם בקש להוציא את התוכנית מסדר היזם שכן יש כוונה להציג תוכנית חדשה המתחייבת עם כל הגורמים. עד כה טרם נתקבלה תוכנית כאמור.	19.04.2001	דין במחוזיות	9.7.98								366	5/76/ג	
49	ממ"	יהוד	שד/ה יהוד	ב- 23.4.02 התוכנית חותמה להפקדה.	9.8.2000	דין במליאה	8.1.99								3970	8100/ל	
50	ממ"	יהוד	שד/ה יהוד	בדין במליאה הוחלט להפקיד בתנאים. בגין הפקדה טרם מולאנו ע"י היזם (תנאים תחבורתיים).	9.2.2000	להפקדה בתנאים	3.6.1999								1838	20/433/ל	

המוציא

מספרן ליום 26.5.02	שם	ה指挥	התכנית	מזהם	מזהם'	תשובי	ה指挥	26.5.02
הערות								
התוכנית נמצאת בשימוש ועדת התכנוזות - על שם"ל בצע בדיקות תכניות, ישנה התנגדות לתוכנית של מערכת הבטיחון סופם דין יש לפלי' בשני הנושאים הללו.		30.09.2001	הפקדה	16.6.1999	16.6.1999	רملת	ספ"	51
הו, המחוות כבר המלאה למועדנה הארץ לפקיד את התקין לתוכנית המתאר המוחזית. בדין בתאריך 13.3.02 החליטה העודה המחוות לאמת: תזכיר מצבי עתודות הקרקע והמלח' בפני המועצה הארץ לאמתו.		13.3.02	דין במחוזית	30.5.1999		גבי יהודה	ספ"	52
האזור מסומן בתמל"מ 21/3 כאזור נושא מטרופולין. בדין בו משנה הוחלט להעבירה לדין כללה לאזור נושא מטרופולין. בדין בו משנה הוחלט לתכנית במלואה אך לפיכך לקבל חוו'ד המשגשגה הארץית. הרים מכון לתכנית חדשה.		20.06.2001	דין במחוזית	14.01.1998	1200	נתניה	ספ"	53
סופ' הושלם הלר פרוטום אישור.		15.5.02	אישור	23.03.2001		מצליה צפון	משב"ש	54
וחולט להפקיד בתามיס בתאריך 12.9.01 בהגיש תוכניות מתוקנות להפקדה. בולקח'ש על משאבות'ש להגיש תוכניות מתוקנות להפקדה.		12.9.01	דין להפקדה	23.03.2001		מצליה דרום	משב"ש	55
ביום 20.2.02 התקיימה ישיבה בעורבה המחוות בה הוחלט על הפקדת התוכנית בתנאים - משאבות'ש תקין התוכנית ויביר התקנים לברכת לשכת התקן.		20/02/2002	דין להפקדה	11.06.2001		מודיעין	משב"ש	56
בתאריך 2.12.01 הוחליטה ועדת המועצה להתנגדות לאישר התוכנית בתנאים. בתאריך 2.1.02 נגרכה ישיבת תיאום להנחיות וסיוע בתיקונים הנדרשים עד כה טרם הגשו תוכניות מתוקנות לצורך מתן תקף.		02.12.2001	אישור בתנאים	04.07.2001		מודיעין בוכמן	משב"ש	57
בדין ב- 24.3.02 הוחלט לתת תקף לתכנית בתנאים, תיקונים העברוי במילוי חדש מא'. התקנים בבדיקה לקרהות הוצאות מסות פרוטום.		24.3.02	התנגדויות			מודיעין מרכז	תשובה	58
משאבות'ש הגיע להסכמות עם ראש העיר לגבי קידום התכניות. על משאבות'ש להגיש תוכניות מתוקנות לצורך קליטה.			דין להפקדה	17.02.2000		רמ' העין	ספ"	59
תכנית לדרן. משאבות'ש הגיע להסכמות עם ראש העיר לגבי קידום התכניות. על משאבות'ש להגיש תוכניות מתוקנות לצורך קליטה.			דין להפקדה	26.05.1999		רמ' העין	ספ"	60
משאבות'ש הגיע להסכמות עם ראש העיר לגבי קידום התכניות. על משאבות'ש להגיש תוכניות מתוקנות לצורך קליטה.			דין להפקדה	02.03.2000		רמ' העין	ספ"	61
משאבות'ש הגיע להסכמות עם ראש העיר לגבי קידום התכניות. על משאבות'ש להגיש תוכניות מתוקנות לצורך קליטה.			דין להפקדה	07.05.2000		רמ' העין	משב"ש	62
משאבות'ש הגיע להסכמות עם ראש העיר לגבי קידום התכניות. על משאבות'ש להגיש תוכניות מתוקנות לצורך קליטה.			דין להפקדה	07.05.2000		רמ' העין	משב"ש	63
משאבות'ש הגיע להסכמות עם ראש העיר לגבי קידום התכניות. על משאבות'ש להגיש תוכניות מתוקנות לצורך קליטה.			דין להפקדה	21.06.2000		רמ' העין	משב"ש	64
התוכנית נזונה במלואות הוועדה המחוות ב- 24.4.02. החלטה לגבי הבנייה לאחר קבלת תוכניות מתוקנות תפקד התקנית.		24.4.02	לפקיד בתנאים	16.08.1999		רמלה מתרום מכבי	ספ"	65
לאור הכנות תוכנית האב שיטקיים'ם במלוך חדש יו' 2002 הדין בתוכנית האב הוחלט כי כל תוכניות תל מוד' יזום לאחר		05.12.2001	דין במחוזית	23.04.2001		תל-טוד	ספ"	66

המרכז

מזהם	שם היישוב	התכנית	שם	מספר'	תעסוקה	תיתחון	תאריך	סמסויו אחרון	סמסויו	חדרים	פתחה	תאריך	הערות
67	מזהם	יבנה	יב/44	244	460								משודך ליום 26.5.02
68	מספר'	A	יבנה מתמחה	בר/274	274								שם הוגש תוכניות מתוקנות
				1200	0	17406	34572						בדין בהתנגדויות ב - 19.4.02 הוחלט על מון תוקף בתואם. יש להגיש תוכניות מתוקנות בהתאם. בתאריך 15.5.02 תוקם מסגר סעיפים בהחלטה למון תוקף. יש להגיש תוכניות מתוקנות.

מחוז תל-אביב

סố	היום	הישוב	התכנית	מספר	שם	כתובת	כתובת	טלפון	כתובת	כתובת						
26.5.02	חנוך לוי	תל-אביב (גיהה)	א/א/2533	8	ממ"											
	הערות															
	החולש לחתת תוקף לתכנית ב- 27.4.98 ערך למועאה הארצית. הצדדים מנוהלים מ"מ לגבי העיר. מ"מ והעוררים ביקשו יהודי דוחה של כמה חדשים להשלמת התוכנית.	תאריך	17.03.1997	סמסו אחרון	תאריך	13.7.92	טירונות	פתייה	חדרים	מטרים	יח"ד	יח"ד	שם"	טב"	תא/א-ביב	תל-אביב (גיהה)
	טרם התקבל תכנית סופיקת.	תאריך	25.2.02	הפקדה בתנאים	22.1.95										2649	mamm"
	החולש להחזיר את התכנית לו. המקומית, להכנת תכנית חדשה	תאריך	24.05.1999	דין במליה	24.7.95	[2000]									395	תא/א-ביב חולון mamm"
	החולש לשוב ולדון בתכנית ביחס עם הו. המקומית והמנון.	תאריך	20.6.99	דין בתנגידיות	2.3.95										1400/1/1	תא/א-משיה mamm"
	לא התקבל תכנית סופיקת להפקדה.	תאריך	20.07.1998	הפקדה בתנאים	4.2.97										2677	תא/א-ביב mamm"
	תכנית בהכנה. טרם הוגשה לו. המקומית.	תאריך	13.08.1997	פרסום 77/78	4.3.97										186/1	אור יהודה mamm"
21.5.02	משרדים , מטבח ושירותי רפואי. התנאים מולאו ב- 2. המסתכים בשלוחו לפרסום להפקדה.	תאריך	24.7.2000	הפקדה בתנאים	1.4.97										296/1	תא/א-רום mamm"
	תכנית לפיטרי ובימי. התכנית בהכנה וטרם הוגשה לו.	תאריך	14.09.1997	פרסום 77/78	29.6.97										302/1	תא/א-רום קריית אונו mamm"
	הנעהה המקומית מכינה תכנית חדשה.	תאריך		בדיקת תלسكה	9.7.97										2069/1	תא/א-ביב mamm"
	פסקר בהכנה. טרם מוגה לו. המקומית.	תאריך	22.09.1997	דין בעמיה	11.9.97										298/1	תא/א-רום ("אזרו המתוות") mamm"
	התכנית בתואומי תכנן לקראת דין להפקדה.	תאריך		השאית דין	5.5.98										763/1	תא/א-רום רמת השרון mamm"
	ב- 27.10.01 משמש התנגידיות והואודה המקומית. ב-	תאריך	25.3.02	התנגידיות	23.11.98										1113/1	תא/א-רום רמת גן ("משטרת ר.ג.") mamm"
	החולש להשאית דין לקליטת מידע מסו.	תאריך	12.07.1999	דין במליה	21.12.98										2725/1	תא/א-ביב mamm"
	התכנית טרם תענה סופית לקרהת הפקדה.	תאריך	20.9.2000	הפקדה בתנאים	23.12.98										2761/1	תא/א-ביב mamm"
	החול שמשית התנגידיות ב- 11.2.02. המשך שימוש ההתקנות נקבע ליום 27.5.02.	תאריך	11.2.02	דין בתנגידיות	21.2.99										2771/1	תא/א-ביב ("עלע"ש השלום") mamm"
	טרם מולאו תנאי להפקדה.	תאריך	20.5.02	החלטה להפקדה	3.3.99										205/1	אור יהודה ("אזרו תעסוקה דרכוי") mamm"
	ב- 11.2.02 החלטה ועדת המשנה לתנגידיות לשמע את מ"מ שועל לփען מקבלת התנגידות (לפי סעיף 106ב).	תאריך	11.2.02	שיעור התנגידיות	15.4.99										2479/1	תא/א-�� (חדוש) mamm"
	התקבל תכנית סופיקת לתוקף.	תאריך	7.1.02	החלטה לאישור	25.10.99										444/1	תא/א-�� mamm"
	התקנית תשלה להפקד. בימי הקרובים.	תאריך	30.7.01	החלטה להפקד	13.3.97										800/1	תא/א-�� רמת השרון mamm"
	נקבעה לדין בתנגידיות ביום 3.6.02	תאריך	3.6.02	לדין בתנגידיות	29.8.1994										340/1	תא/א-�� 214/ב/1 רמת השרון mamm"
	התכנית בהכנה בעירת תא. טרם הוגשה להשכת התוכן המוחשית.	תאריך	21.4.1996	פרסום 77/78											150/1	תא/א-�� תל-אביב mamm"
	טרם התקבלה חוו"ד ר. מקומית.	תאריך	13.07.2001	דין בתנגידיות	8.5.2000										2797/1	תא/א-�� תל-אביב mamm"
	טרם מולאו התנאים. קומות פכלית.	תאריך	20.09.2000	לຮקיע לתנאים	23.8.2000										468/1	תא/א-�� חולון (קמפוס המכללות) mamm"

מחוז תל-אביב

מספרן ליום 02.05.26	שם&שם פרטי	כתובת	התכנית	הישוב	היזומ
מספרן	שם&שם פרטי	כתובת	התכנית	הישוב	היזומ
55	רמת השרון	ר.א/819	230	ממן.	ממן.
56	קרית אונו (השיק הסיטוני)	ת.מ/מ/320	374000	ממן.	ממן.
57	ת"א (טוה שרה)	ת.ה/2680	[2400]	0	4910
		0	449685	0	

פתח הדרכות

ס.ה	שם היישוב	התכנית	הזמן	מזהם?	מספר'	תעסוקה	תירות	תאריך	סמסו אחורן	סמסו	חדרים	פתחה	הערות	
09/05/2002														מעודך ליום 05/05/2002
26	משב"ש	באר-שבע			ית"ד	ית"ד	משרדים		החלפה להפקיד					122/102/02/5
44	משב"ש	עדד שכונה 12			ית"ד	ית"ד	משרדים	28.9.95	הפקדה בתנאים			2810		19/101/02/24
46	משב"ש	שדרות 21/במ/			ית"ד	ית"ד	משרדים	30.10.1994	דין במחוזיות			734		195/19/02/21
53	משב"ש	דימונת ממייסת			ית"ד	ית"ד	משרדים	03/12/2001	הפקדה בתנאים	22.2.99		1024		133/03/25
58	משב"ש	ב"ש גליל פלאה 2			ית"ד	ית"ד	בדיקה תכניתית	29.10.2000	בדיקה תכניתית	19.6.2000		2629		206/03/11
59	משב"ש	ב"ש גליל פלאה 4			ית"ד	ית"ד	להפקיד בתנאים	5.11.2001	להפקיד בתנאים	19.6.2001		4097	586	207/03/11
60	משב"ש	אשדוד רבע ס'ג			ית"ד	ית"ד	החלטה לדוחית התכניתית	21/01/2002	החלטה לדוחית התכניתית	28.11.2000		[1600]		90/101/02/3
61	ממ"	להבים			ית"ד	ית"ד	דין במחוזיות	15.10.2001	דין במחוזיות	27.11.2000			60	40/305/02/7
62	ממ"	להבים			ית"ד	ית"ד	התקנית נזונה ביום 15.10.2001 והורדה מסדר הים לבקשת ראש מועצת להבים. התקנית תנתואן בין ממ" ומו"ג להבים.	15.10.2001	התקנית נזונה ביום 15.10.2001 והורדה מסדר הים לבקשת ראש מועצת להבים. התקנית תנתואן בין ממ" ומו"ג להבים.	27.7.2000			60	4/101/02/16
63	ממ"	הרכבת שקיין			ית"ד	ית"ד	הפקודה בתנאים	21/01/2002	הפקודה בתנאים	7.8.2000			114	3/222/03/6
64	משב"ש	לקיה 12'			ית"ד	ית"ד	בדיקה תכניתית	02.08.2001	בדיקה תכניתית	18.1.2001		654		432/03/7
65	משב"ש	שב שלום 9			ית"ד	ית"ד	הפקודה בתנאים	21/01/2002	הפקודה בתנאים	18.1.2001		3921	90	11/220/02/7
66	משב"ש	לקיה שכ' 7			ית"ד	ית"ד	הפקודה בתנאים	15/04/2002	הפקודה בתנאים	18.1.2001		1980	32	1/362/03/7
67	משב"ש	שב שלום 9			ית"ד	ית"ד	תנאי הפקודה טרם מולאנו	24/12/2001	הפקודה בתנאים	12.10.2000		1210	4	6/330/03/7
68	משב"ש	ב"ש גליל			ית"ד	ית"ד	תנאי הפקודה טרם מולאנו	04/02/2002	הפקודה בתנאים	23.09.2001		610		219/03/11

אנו מודים

מספר	שם היישוב	התכנית	מספר	שם	כתובת	תאריך	סמסטרים	סמסטר אחרון	שם	שם יישוב	מועדן ליום 09/05/2002
69	משב"ש	באר שבע סוה מנהמ ב'	217/03/5	העשרות	תמי הפקודה טרם מולאו	04/02/2002	פתיחת סדרים	הפקודה בתנאים	390	העשרות	
70	משב"ש	באר שבע רמתות רבתית פלח 5	128/102/02/5	כתב העשרות להשלכה נשלח ביום 24.1.02. טרם התקבלו תכניות מתוקנות.	תמי הפקודה טרם מולאו	24/01/2002	בדיקות תכנית	הפקודה בתנאים	1088	העשרות	
71	משב"ש	דימונה שכונות ממשית	138/03/25	תמי הפקודה טרם מולאו	תמי הפקודה טרם מולאו	21/01/2002	הפקודה בתנאים	הפקודה בתנאים	95	העשרות	
72	משב"ש	ב"ש רמות 1	2/199/03/5	פורסם להפקודה ביום 27.3.02.	תמי הפקודה ביום 27.3.02.	27.3.02	הפקודה	29.03.2001	6500	1523	
73	משב"ש	ב"ש רמות שכנת הרכו	130/102/02/5 (מו' קידום (1/201/03/5	פורסם להפקודה ביום 10.5.02.	תמי הפקודה ביום 10.5.02.	10.5.02	הפקודה	29.03.2001	2250	1350	
74	משב"ש	רホט שכונה 38	404/03/17	יצא מכתב העשרות להשלכה.	יצא מכתב העשרות להשלכה.	16.07.2001	ביקורת תכנית	28.03.2001		10	
75	ממ"	שדר רוגע 6	33/101/02/24	מזהה והוחלים לדוחות את המשך הדין עד לתיקון התכנית.	מזהה והוחלים לדוחות את המשך הדין עד לתיקון התכנית.	15.10.2001	דיוון במחוזית	07.03.2001	24316	1577	
76	משב"ש	לכיה של' 12	432/03/7	יצא מכתב העשרות להשלכה.	יצא מכתב העשרות להשלכה.	02.08.2001	ביקורת תכנית	18.01.2001	17978	654	
77	משב"ש	הישוב הרכס	15/101/02/23 (מו' קידום (3/121/03/23	יצא מכתב העשרות להשלכה.	יצא מכתב העשרות להשלכה.	08/04/2002	ביקורת תכנית	18.12.2000		35	
78	משב"ש	רホט של' 22	7/261/03/17	ב- 9.5.01 נשלח מכתב העשרות להשלכה.	ב- 9.5.01 נשלח מכתב העשרות להשלכה.	09.05.2001	ביקורת תכנית	19.01.2001		8	
79	משב"ש	באר שבע שכונה ד'	26/140/03/5	התכנית סימה הפקודה ותובא לאישור	התכנית סימה הפקודה ותובא לאישור	01/02/2002	פרסום הפקודה	10.10.2000		35	
80	ממ"	באר שבע מבראה דרוםית	109/102/02/5	תמי הפקודה טרם מולאו	תמי הפקודה טרם מולאו	21/01/2002	הפקודה בתנאים	30.05.2000			
81	ממ"	אביב שומאל (הרחהה)	11/224/02/6	הולנת"ע אישרה הקלה מתחמ"א 31. התכנית בשילוב דיוון בהתקנדויות	הולנת"ע אישרה הקלה מתחמ"א 31. התכנית בשילוב דיוון בהתקנדויות	7.5.02	דיוון בולנת"ע	24.05.2000		282	
82	ממ"	רמת נגב מכון טיהור דימונה	44/101/02/20	لتכנית הוגשה התקנדות ע"י מערכת הבטיחון, התקנדות תוכא לדיוון בודדת המשנה למתקנים בטוחנים.	لتכנית הוגשה התקנדות ע"י מערכת הבטיחון, התקנדות תוכא לדיוון בודדת המשנה למתקנים בטוחנים.	14/12/2001	הפקודה	18.05.2000			

מחוז הדרומ

ס.ה	שם היישוב	התכנית	מספר	היום
83	ממ"	באר שבע עמק שרה שלב ד'	47/167/03/5	09/05/2002 עד 09/05/2002
84	משב"ש	אילת מערב 6-7	81/101/02/2	01/05/2002 עד 01/05/2002
85	משב"ש	אופקים	12/101/02/23	31.07.2001 עד 31.07.2001
86	ממ"	נתיבות שכונת החורש	15/101/02/22	07/01/2002 עד 07/01/2002
88	ממ"	קרית מלאכי סאות הכפר	160/02/18	14.11.2001 עד 14.11.2001
90	משב"ש	באר שבע נה דב פלח 5	98/102/02/5	10.09.2001 עד 10.09.2001
91	משב"ש	באר שבע רמתן 3	122/102/02/5	ראה תכנית מס' 26 בדוח
92	ממ"	אילת 热闹ן 6	214/03/2	15/10/2001 עד 15/10/2001
93	ממ"	באר שבע נאות לון	120/102/02/5	18/04/2002 עד 18/04/2002
94	ממ"	באר שבע שכ. ספיט	111/102/02/5	15.10.2001 עד 15.10.2001
95	ממ"	באר שבע שכ. האפסדרין	114/102/02/5	15.10.2001 עד 15.10.2001
96	ממ"	טוה זוהר	8/112/02/10	15.10.2001 עד 15.10.2001
97	ממ"	אילת מרכז אזורי	' 3/101/02/12	15.10.2001 עד 15.10.2001
98	ממ"	באר שבע קרות המדע	103/102/02/5	07/03/2002 עד 07/03/2002
99	ממ"	באר שבע רמתן 7	203/02/11	15/10/2001 עד 15/10/2001
102	ממ"	להבים שפוערים	24/305/02/7	15.10.2001 עד 15.10.2001
103	ממ"	דימונה	3610	08/05/2002 עד 08/05/2002

מחוז הדרומ

ס.ה	השם	התכנית	היישוב	הזמן	מזהן	שם"	משב"ש	תעסוקה	תירוע	תאריך	סטטוס אחרען	סטטוס	הערות
					יח"ד	יח"ד	יח"ד	חדרים	פתיחה	סטטוס	סטטוס		
104	רהת שאהוב"	47/305/02/7							30.2.2002	ביבקה תכסונית	30.2.2002	17/03/2002	
105	תנאי ההפקדה במתאים. סרם מולאנו תנאי ההפקדה.	37/101/02/9	קרית גת						6.5.00	דין להפקודה	105	17.12.01	
106	ב"ש - מוה מבום ב-1	205/03/11							24.1.00	בתנאים החלטה להפקודה	632	20.12.98	18.6.01
107	אלית (שהמונע 10)	217/03/2							20.12.98	בתנאים החלטה להפקודה	581		13.5.02
	משב"ש	19050									405	540852	18940

מעודכן ליום 09/05/2002

ס"מ סטטוט בדוח ח מס' 13

מספר	המחודש	מס	הידם	הישוב	התכנית	שם	שם"	משב"ש	הרלי"	מעסוקה	תאריך	סמסום אחרון	סמסום	תאריך	הערות	26.5.02
רנ		במחודש														מועדך ליום
1	ירושלים	7	ספ"	ירושלים - גוש 50	2709						20.6.1992	24.5.01	התכנית פורסמה לאישור ב-		התכנית פורסמה לאישור ב-	24.5.01
2	ירושלים	20	ספ"	מנזרת צין	8655	[1000]					06.11.2001		התכנית אינה מוכרת לשכת התכנון המחוותית. ככל הנראה התקבל מממן מס' שבוע.		התכנית אינה מוכרת לשכת התכנון המחוותית. ככל הנראה התקבל מממן מס' שבוע.	
3	ירושלים	40	ספ"	ירושלים - מתחם הרכבת	5090						20/06/00	לדוחות את הבנייה הפואז	אחוריה החלשה לדוחה	7/23/1995		
4	ירושלים	54	ספ"	ירושלים - מתחם הרכבת	4749						24/07/01	לעת הגשת תכנית חדשה מביבשת, תקלט שוב מtbody בעקבות התגובה.	בסמל קליטתה התכנית	26.11.98		
5	ירושלים	59	ספ"	ירושלים - הרצל'ן מתחם הרחבות	5689						11/11/01			2.12.98	134,900	
6	ירושלים	61	ספ"	ירושלים - גבעת שאול	4718						12/04/99	ולץ	משמעותו	22.3.94	49,865	
7	ירושלים	*	ספ"	ירושלים - מתחם שפרה	3599	A					20/12/01		משמעותו	1.11.93	משמעותו	
8	הצפון	8	ספ"	סבירה-בריק	8527/ג/בריק	[500]					18.03.02	לבטל את התכנית.	במחוזיות דין	29.5.94		
9	הצפון	11	ספ"	משב"ש בית גן	236/ג/במ'						18.03.02	לבטל את התכנית.	במחוזיות הסקרה	14.6.94		
10	הצפון	29	ספ"	גדרה חוף ים	7702/ג/במ'	[900]					18.3.2002	לבטל את התכנית.	במחוזיות דין	1.4.92		
11	הצפון	37	ספ"	משב"ש קרת שמונה	9584/ג/במ'	[850]					18.03.2002	לבטל את התכנית.	במחוזיות דין	26.8.97		
12	הצפון	44	ספ"	ישראל'	9041/ג/במ'						18.03.2002	לבטל את התכנית.	במחוזיות דין	15.5.96		
13	הצפון	46	ספ"	מוקבלה	9476/ג/במ'						18.03.2002	לבטל את התכנית.	במחוזיות דין	26.9.96		
14	הצפון	56	ספ"	מגדל העמק	9211/ג/במ'	[216]					18.03.2002	לבטל את התכנית.	במחוזיות דין	17.10.94		
15	הצפון	61	ספ"	כרצה עילית	258/ג/במ'	[1342]					18.3.02	הועודה המחוותית החליטה לבטל את התכנית. במקומה הוגשה תכנית חדשה נ' (שורה ספ' 81) 10491	במחוזיות דין			

ס"ממו ט"פ של בדוח מס' 13

מספר	המחוז	שם	הישוב	התכנית	שם"	משב"ש	הטל"	תאריך	תירuat	סמסום אחרון	הערות	עדtek ליום 26.5.02
רנ	במחוז	שם	היזם	הישוב	שם"	משב"ש	הטל"	תאריך	תירuat	סמסום אחרון	הערות	
16	הOLON	80	נצרת עילית (הר יונה ג')	ג'ר. עליית ג'	12572/2	2461		24.10.01	9.6.01		טרם פורסם לאישור, הוצאה בסוף פרסום ב- 7.3.2002.	
17	הOLON	85	מנדל העמק	ג'ר. מנדול העמק	[567]						שורה כפולה בשעות. ראה לשורה מס' 57.	
18	הOLON	89	צפת(רמת רז)	ג'ר. צפת(רמת רז)	10176/2	172		07.03.2002	31.8.00		מאושרת מיום 7.3.2002	
19	הOLON	95	מע'אר	ג'ר. מע'אר	12102/2						התכנית אישרה.	
20	חיפה	6	מ庵"ש מאר	ג'ר. מ庵"ש מאר	463/2			6.3.02	4.11.96		התיק נסגר.	
21	חיפה	7	מ庵"ש נשר	ג'ר. מ庵"ש נשר	465/2			6.3.02	24.7.96		התיק נסגר.	
22	חיפה	25	זכרן יעקב ש/מ"	ג'ר. זכרן יעקב ש/מ"	1500/2					[1000]	מידע שני.	
23	חיפה	42	עוג'יא עד/243 א' מתחום 4	ג'ר. עוג'יא עד/243 א' מתחום 4	321/2			20.2.02	5.04.2001		חולל דוחות את התכנית - נתק פ"ז. ותכני מהישוב, סטירה מתאומ"ת 31+22, פגעה סביבתית קשה, חלק מהשטח מתוח לתחום שיפוט וחלק מהשטח בתוך פארק הכרמל.	
24	חיפה	43	עוג'יא עד/244 א' מתחום 5	ג'ר. עוג'יא עד/244 א' מתחום 5	399/2			20.2.02	0.02.1999		חולל דוחות את התכנית - נתק פ"ז. ותכני מהישוב, סטירה מתאומ"ת 31+22, פגעה סביבתית קשה, חלק מהשטח מתוח לתחום שיפוט וחלק מהשטח בתוך פארק הכרמל.	
25	המרכז	40	ראש העין ר'ג'א	ג'ר. ראש העין ר'ג'א	1072			9.4.02	19.12.96		אושרה ב- 9.4.02	
26	המרכז	48	ראשון לציון ר'ג' 1/22/31	ג'ר. ראשון לציון ר'ג' 1/22/31	[940]						התכנית לא הוגשה למוחדר	
27	הדרום	42	אפקים ממי'	ג'ר. אפקים ממי'	160	113/102/03/23		01.11.2001			התכנית מאושרת	
28	הדרום	54	משב"ש ירוחם שכונת הגבעה	ג'ר. משב"ש ירוחם שכונת הגבעה	253	118/03/26		07.03.2002			התכנית מאושרת	
29	הדרום	89	דימונה שוכנות החורש	ג'ר. דימונה שוכנות החורש	154	25/101/02/25		25.02.2002	7.11.1999		סוף פרסום למתן תוקף יצא ב- 20/03/2002	
30	הדרום	100	להבים שמושבים להבים	ג'ר. להבים שמושבים להבים	[38]	40/305/02/7					התכנית נכללה בשעות פעמיים. ראה סעיף 61 בדוח.	
31	הדרום	101	להבים להבים	ג'ר. להבים להבים	[37]	4/101/02/16					הຕכנית נכללה בשעות פעמיים. ראה סעיף 62 בדוח.	

ס"מ טיפול בדו"ח מספר 13

09-05-2002

דוחן נבנין
מספר גלויה: 5959
ט. 100, ירושלים



משרד החקלאות ופיתוח הכפר
המנהל הכללי

תאריך: י"ח אדר, תשס"ב
30 אפריל, 2002



לכבוד
מר יעקב אפרתי
מנכ"ל מנהל מקרכען ישראל

**הנדון: הרחבת למגורים בישובים חקלאיים באזרוי
עדיפות לאומית – החלטה 737**

הרחבת למגורים ואקלום ישובי פריפריה באזרוי קו-עימות, עדיפות לאומית ובישובים
מאוימים באזרוי קו-התפר, הינה מטרת רואיה ונעלה שיש להסיר כל מכשול אם קיים בדרך
לישומה.

במטרה לישם מדיניות זו נקבע בסעיף 1 (ב) להחלטה 737 כי לישובים באזרוי עדיפות
לאומית תננו אפשרות להרחבת למגורים גם מעבר למגבלת של 115% ממספר הנחלות
המתוכננות. דא עקא שבסוף הסעיף טאמר... "ההרשאה טעונה אישור ועדת המשנה של
מועצת מם".

ב כדי להסיר חסמים בדרך להרחבת למגורים באזרוי עדיפות לאומית כאמור, אנו מבקשים
לבטל את התנינה והצורך באישור ועדת המשנה, קר' שבישובים אלו ניתן יהיה בסגרת
ההחלטה 737 לאשר הרחבת למגורים עד לגבול המגבלה הסטטוטורית ללא כל צורך
באישורים נוספים.


אבקש להביא לאישור מועצת מם" הקרובה ביטול הסיפה של סעיף 1 (ב), לבטל הצורך
באישור ועדת המשנה של המועצה.

פניה זו הינה על דעת מנכ"ל משרד השיכון והכימוי, מר אבי מעוז המctrף גם הוא לבקשתה
זאת.

בברכה,
 יצחק לידור
מנכ"ל משרד החקלאות
ופיתוח הכפר

העתיק: מר אריאל שרון – ראש הממשלה ויו"ר מועצת מם"
מר שלום שמחון – שר החקלאות
מר אביגדור יצחקי – מנכ"ל משרד רוח"מ
מר אבי מעוז – מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
מר מרדכי מרדכי – מנכ"ל משרד הפנים

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים



בס"ד, ירושלים,
21 אפריל 2002
ט' אייר תשס"ב

משרד הבינוי והשיכון - ירושלים
לשכת המנהל הכללי
23.04.2002
דו"ר נבנ"ט
מ.מ. 10458 - מילוי ג...

לכבוד
מר אלי ניסים
מנהל מחוז המרכז

שלום רב,

הנושא: פרוטוקול דיוון ועדת השרים לענייני חברות וכלכלה – ועדת חסמים

מציב סיכום החלטות ופרוטוקול ועדת השרים לענייני חברות וכלכלה – ועדת חסמים.
לידעתך, למקוב ולעדכו:

בכבוד רב,
משתכלות
מנהל אגף להאפקת הבניה

חתוך: ✓
כור אבי מעו - מנכ"ל המשרד

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים



בס"ד, ירושלים,
21 אפריל 2002
ט' אייר תשס"ב

לכבוד
מר עוזי שמייר
מנהל מחוז הגליל

שלום רב,

חנוך: פרוטוקול דיווח ועדת השירות לענייני חברה וכלכלה – ועדת חסמים

מציב סיכום החלטות ופרוטוקול ועדת השירותים לענייני חברה וכלכלה – ועדת חסמים.
לידיעתך, למעקב ולעדכו!

לכבוד רב,
משתורתי
מנהל אגף להאצמת חברותיה

העתה:
✓ מר אבי מעוז - מנכ"ל המשרד

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים



בס"ד, ירושלים,
21 אפריל 2002
ט' אייר תשס"ב

לכבוד
מר מוטי יעקב
מנהל החטיבה הרכנית
מבחן חמוץ

שלום רב,

הכוון: פרוטוקול דיוון ועדות השירותים לענייני חברה וכלכלה – ועדת חסמים


מציב סיכום החלטות ופרוטוקול ועדות השירותים לענייני חברה וכלכלה – ועדת חסמים.
לודיעתך, למעקב ולעדכון!

[Signature]
רבנן
משה ברחביה
מנהל אגף להאצת הבניין

העתק:
למרABI מעוז - מנכ"ל המשרד ✓

23.APR.2002 14:56 1
2002042314561

NO.882 P.4/10





מצירות הממשלה

ירושלים, כ"ב בכניסה התשס"ב
4 באפריל 2002

ש מ ו ר

אל: א"ר תביבוי והשיכון

מאת: מלא מקום מציר הממשלה

הנכני מתקבץ לחניה לתשותות-לבכם את החלטה מס. חכ/35 של ועדת השרים לענייני חכירה וככללה (קבינט חברתי-כלכלי) מישיבתה ביום ד', ז' בכניסה התשס"ב (20.03.2002):

חכ/35 . ועדת החסמים - דוח שטח + גושאים לטיפול - המשך הדיוון

מ. ח. ל. י. ט. י. ס., בהמשך להחלטה מס' חכ/31 של ועדת השרים לענייני חכירה וככללה מיום 11.3.2002 בעניין הסרת חסמים בתחום ביוזע פרויקטים של משרד הבינוי והשיכון:-

א. אלעד - תוכנית לבניית 600 יח"ד

ועדת השרים רושמת לפניה את הוודעת המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון בעניין פירסום מכרזים לקרנות שיוך התוכנית האמורה;

ב. גדרה - תוכנית לבניית 1389 יח"ד

ועדת השרים רושמת לפניה את הוודעת המנהל הכללי המתו健全ה לבניית ייח"ד האמורות בהתאם להצעית המשרד לאיכות השכבה - לוועדה המחויזת לתכנון ולבנייה במחויז המרכז;

ג. בית-שאן תוכנית לבניית 1340 יח"ד

ועדת השרים רושמת לפניה את הוודעת על נציג מינהל מקרקעי ישראל בדבר הצעה שהובשה לבאיו הזכויות בקרקע (קיובז מסילות וקיובז עיר הנציב) בדבר קבלת פיצויי חקלאי בתמורה להשבת הקרקע, וכי תשובה בעניינו תינתן בתוך שבוע ימים


- 2 -

ד. מודיעין - שתי תוכניות לבניית 5300 יח"ד

ועדת השרים רושמת לפניה את הודעתו של המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון בעקבין הגשת תוכניות מתוקנות לוועדה המחויזת לתכנון ולבנייה במחוז המרכז עד סוף מרץ 2002;


ה. בכיש 143 (ככיש חדש הראשון לציוון למודיעין)


ועדת השרים רושמת לפניה את הודעתו של המנהל הכללי של משרד התכנורה ושל נציג משרד הבתוחן בדבר פיקום שהושג למינוי מחנה צה"ל שנמצא בתוואי הכביש.



העתק: המנהל הכללי, משרד ראש הממשלה
המנהל הכללי, משרד הבתוחן
המנהל הכללי, משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי, משרד התכנורה
מנהל מינהל מקרקעי ישראל

(c)





**משרד ראש הממשלה
לשכת המנהל הכללי**

15-04-2002

ירושלים, ג' אייר, תשס"ב
15 אפריל, 2002
2920 - טיפול בחסמים

דוח דוחה
טכני
לכבוד

(רשימת תפוצה)

הנדון: סיכום דיון מס' 17 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים- פרויקטים חדשים וסטטוס מעקב ובקרה בפרויקטים במשרד התחבורה
יום ב', 8/4/02, משרד ראש הממשלה, ירושלים

בדיוון מס' 17 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים בראשות המשנה למוניציל משרד ראש הממשלה, הועלו לדיוון פרויקטים חדשים במשרד התחבורה וכן ניתן דוח'ץ מכתב לגבי הפרויקטים שהועידה דנה בהם בעבר הכול בעיות, חילוץ חסמים ותאריכי יעד לביצוע.

להלן סיכום היישיבה:**רכבת ישראל:****פרויקט מס' 1, תחנות נוסעים בכפר סבא (נוידאו, סוקולוב):**

1. תחנת נוידאו- בשל העדר הסכמה עם עיריית הוד השרון התכנית תובה לדיוון בתאריך 10/4/02 בועדה מחוזית מרכז. **אחריות משרד הפנים.**
2. תחנת סוקולוב- נוסח פרסום להפקודה הוצאה בתאריך 8/4/02.
3. מרכז הכול את הכביש (מס' 531 שמחבר לכביש מס' 40) והרכבת יצא **בסוף חודש אפריל. אחריות משרד התחבורה.**
4. דיווח סטטוס לועדה, **אחריות משרד הפנים והתחבורה עד לתאריך 30/4/02.**

פרויקט מס' 2, מסילת השפלה רוחבות-אשדוד:**מחוז מרכז:**

1. התוכנית פורסמה להפקודה בסוף ינואר.
2. דיוון בועדת המשנה להתנדויות של הוועדה המוחזיות יתקיים **בתאריך 14/4/02** **אחריות משרד הפנים.**

מחוז דרום:

1. התוכנית פורסמה להפקודה בסוף ינואר.

2. דיוון בועדת המשנה להתנדויות של הוועדה המוחזית יתקיים עד לתאריך 30/5/02. באחריות משרד הפנים.
3. דיווח סטטוס לועדה, באחריות משרד הפנים והתחבורה עד לתאריך 31/5/02.

פרויקט מס' 3, מסילת איילון דרום:

1. רכבת ישראל תשלימה את התוכניות המפורטות למסילת הברזל בתחום מחוות ת"א.
2. נדרש תאום פנימי בין הרכבת לבין חברת "נתיבי איילון" בנוגע לתוכנית הדרך לשטח להרחבת נתיבי איילון בין מחלף קיבוץ גלויות למחלף חולון (מתוך בי"ס הולץ). התאום יבוצע עד 26/5/02.
3. רכבת ישראל תגשים את התוכניות המפורטות עד 29/5/02. באחריות משרד התחבורה.
4. דיווח סטטוס לועדה, באחריות משרד הפנים והתחבורה עד לתאריך 31/5/02.

פרויקט מס' 4, מסילת רាជל"ץ מערב:

1. לאור המגעים שהתקיימו בין רכבת ישראל לעיריית ראל"ץ וההסכמות שהושגו בעניינו, יתקיים דיוון נוסף בתוכנית בועדת המוחזית מרכז, בתאריך 24/4/02. באחריות משרד הפנים.
2. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד הפנים והתחבורה עד לתאריך 30/4/02.

פרויקט מס' 5, מסילת קריית-נהריה:

מחוז צפון:

1. בתאריך 8/1/02 התקיימה ישיבה אצל מנהלת מינהל התכנון בהשתתפות הממונה על מחוות צפון ונציגי הרכבת על מנת לסייע בקידום התוכנית.
2. רכבת ישראל תגשים לשכת התכנון את התוכניות המתוקנות, עד לתאריך 14/4/02. באחריות משרד התחבורה.

מחוז חיפה:

1. בתאריך 27/1/02 הועברה פניה לרכבת ישראל לביצוע תיקון למסקיר עפ"י הנחיות המשרד לאיכח"ס עפ"י חוות הדעת.
2. הותסיקו המתוקן בהתאם להערות המשרד לאיכח"ס הוגש בתאריך 26/3/02.
3. המשרד לאיכות הסביבה יעביר לשכת התכנון את חוות הדעת למסקיר השפעה על הסביבה לקטע אשר נמצא במחוז חיפה, עד לתאריך 5/5/02.

4. דיווח סטטוס לועדה בשני המחוות, באחריות משרד הפנים והתחבורה עד **لتאריך 10/5/02.**

פרויקט מס' 6, מנהרות הכרמל:

בתאריך 12/3/02 הפרויקט נדון בועדת המשנה לעירים של המועצה הארץית. החלטות הוועדה יופכו עד **لتאריך 21/4/02.** באחריות משרד הפנים.

פרויקט מס' 7, רכבת קלה בת"א:

1. בתאריך 8/4/02 החלטה המועצה הארץית לקבל את הבקשות שהוגשו לה להארכת תקופת החפקה ב- 30 ימים נוספים.
2. מונו חוקרם לשםיעת ההתנדויות.

פרויקט מס' 8, תחנת רכבת אריה פתח תקווה- דרך גישה:

1. תאור וסטטוס: לדברי נציגת רכבת ישראל שטח התחנה מאושר בתוכנית תקופה. עלות התחנה לטענת משרד התחבורה כ- 20 מיליון ש"ח. ביום העירייה מתנגדת לתוכנית לבביש הגישה לתחנה כיוון שהיא מעוניינת להזיז את מיקום התחנה. لكن התוכנית לבביש הגישה הוגשה ע"י רכבת ישראל לועדה המחוות. לטענת משרד התחבורה, ללא עיכובים התחנה תוכל להיפתח בעוד כשבוע.
2. נציג משרד הפנים מסר בדיון כי דיוון להפקדה נקבע **בתאריך 24/4/02.**
3. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד הפנים והתחבורה עד **لتאריך 30/4/02.**

פרויקט מס' 9, תחנת ראש העין צפון (קסט) - תחנת רכבת:

1. תאור וסטטוס: תחנת רכבת, הקמת מגרש חניה ודרך גישה מכביש 444 מצפון למחלף קסט. עלות ההשקעה לדברי משרד התחבורה כ- 20 מיליון ש"ח.
2. נציג משרד הפנים מסר בדיון כי התוכנית תכנס לידיון בועדה המחוות ב- **10/4/02.**
3. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד הפנים והתחבורה עד **لتאריך 30/4/02.**

מע"צ:

פרויקט מס' 1, כביש מס' 431:

תוכנית **תמי"מ 3/6/ה:**

1. התוכנית פורסמה להפקדה ביום 25/1/02.
2. תקופת הפקדתה של התוכנית הסתיימה. ביום 8/4/02 נשלחה בקשה ע"י המועצה הארץית אל לשכת התכנון המחוות לפיה על הוועדה המחוות לתת

חוות דעת על התאנדרזיות למועצה הארץית (45 יום ע"פ החוק). לאחר קבלת חוות דעת זו יקבע מועד לדיוון בהタンדרזיות בולנט"ע. **באחריות משרד הפנים.**
תכנית תמ"ם /3/6/ב':

1. לאחר חלופת המכתבים בין מע"צ ומשרד הביטחון, המשרד הסיר את התאנדרזיות לתוכנית ויינהה את נציגו בועדה המחויזת לשלווח למועצה הארץית מכתב כאמור, עד **לתאריך 23/4/02. באחריות משרד הביטחון.**
2. במהלך חודש אפריל ידונו בועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה הארץית ובועדת העורר למתקנים ביישוניים בהタンדרזיות לתוכנית. **באחריות משרד הפנים.**
3. דיווח סטטוס על התקדמות הפרויקט (בשתי התוכניות), **באחריות משרד הפנים והתחבורה עד לתאריך 30/4/02.**

פרויקט מס' 2, כביש מס' 55:

1. ביום 19/1/02 התכנית נדונה בועדה המחויזת והוחלט כי תנאי להפקה הוא חוות דעת אקוסטית ונופית. אלו התקבלו ב- 24/2/02.
2. ביום 31/3/02 יצא מסמך משותף לשכת התכנון והמשרד לאיכח"ס המציג כי החומר שהוגש לKO ובו הנחיה בנוגע לתיקונים שיש לבצע.
3. נציג משרד התחבורה מסר לדיוון כי מע"צ ת מלא את התנאים עד **לתאריך 14/4/02.**
4. נוסח פרסום להפקה יוצא בתוך שבוע מקבלת התכנית המתוקנת, **באחריות משרד הפנים, מותנה בכך שמע"צ מילאה את התנאים הדורשים.**
5. דיווח סטטוס לעזה **באחריות משרד הפנים והתחבורה עד לתאריך 30/4/02.**

פרויקט מס' 3, כביש מס' 461:

1. ביום 5/2/02 התוכנית נדונה במועצה הארץית והוחלט לקבל את החלופה הצפונית. התוכנית מחייבת דיוון בולקחש"פ אשר יתקיים במהלך חודש מאי. **באחריות משרד הפנים.**
2. מע"צ תאמה עם רשות שדות התעופה פטרון לבעה שעלהה (בהקשר לחלופה הצפונית).
3. תוכנית מפורטת מוח/90 - ישן דרישות מצד הרשותות המקומיות לשנות את התוכניות בהתאם לצורכי היישובים. ב- 14/3/02 התקיימה בלשכת התכנון המחויזת ישיבת היגוי בנושא וסוכם כי הרשותות המקומיות יעכירו את עדמותם

והערותיהם. מע"צ מותבקשת להעביר תשריט לפי סעיף 77-78 לעודות המקומיות עד **לתאריך 15/5/02**.

4. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד הפנים והתחבורה עד **15/5/02**.

פרויקט מס' 4, כביש מס' 46:

1. ביום 3/3/02 התקיימה ישיבת היוגי בלשכת התכנון המחויזת וסוכם כי מע"צ תגשים תכניות מתוכנות תוך שלושה שבועות.

2. נציג משרד התחבורה מסר בדיון כי התכניות המתוכנות יונגישו עד **לתאריך 14/4/02, באחריות משרד התחבורה**.

3. נוסח פרסום להפקדה יצא תוך שבוע מקלט התוכניות המתוכנת, באחריות משרד הפנים, מותנה בכך שמע"צ מילאה את התנאים הדורשים.

4. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד הפנים והתחבורה עד **לתאריך 30/4/02**.

פרויקט מס' 5, כביש מס' 57:

1. נציג מע"צ העלה שתי השגנות לגבי החלטת הוועדה המחויזת:

א. לטענת מע"צ ההחלטה הוועדה המחויזת להתנות את הפקדת התכנית בשיפוי של 100% בגיןו להסדר הקבוע בחוק (70% המדינה ר- 30% הוועדה המקומית), איננה חוקית. לטענת מע"צ הועברה פניה בדיון לועדה המחויזת. מע"צ תעבור **באופן מיידי** למשרד רה"ם ופניהם עותק מפניהם בדיון. משרד הפנים יעביר לבחינת הלשכה המשפטית את פניה מע"צ, תוך **21 ימים** מקלט עותק מפניהם מע"צ.

ב. ביום 17/3/02 התקיימה וועדת היוגי לגבי התחברות כביש 554 לכביש 57 המוצע. סיוכם הישיבה הופץ ב- 8/4/02. לטענת מע"צ החלופה שהוצעה על ידם והייתה מוסכמת על משתתפי הדיון, ובهم נציגי כל הרשותות המקומיות באזורי, לא תואמה עדין עם ממ"י ופונעת בתוכניתו שלו. סוכם כי לשכת התכנון תזמין ישיבה נוספת עם נציגי משרד איכ"ס, ממ"י וכל הנורמים האחרים הנוגעים בדבר, לצורך תאמם הנושא עד **29/4/02**.

2. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד הפנים והתחבורה עד **לתאריך 30/4/02**.

פרויקט מס' 6, כביש מס' 553:

1. התכנית אישרה בולקשייף בתנאי תיקון קטן שעל מע"צ למלא.

2. הערות המשרד לאיכות הסביבה ורכבת ישראל לניספה האקוסטי לא מתקבלות על מע"צ ישיבה בנושא תנקים עד **לתאריך 22/4/02, באחריות משרד הפנים**.

3. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד התחבורה והפנים עד **לתאריך 30/4/02**.

פרויקט מס' 7, מחלף אוֹר עקיבא:

1. ביום 01/12/12 הוחלט להפקיד את התכניות בתנאים.
2. נציג משרד התחבורה מסר בדיוון כי מע"צ תגשים תכנית מתוקנת בהתאם להחלטה כולל הנספחים הדורושים עד לתאריך 2/5/02.
3. משרד התחבורה דיווח כי בכוונתו להגיש בקשה למשרד האוצר לקידום זמינותו של הפרויקט.
4. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד התחבורה והפניות עד לתאריך 2/5/02.

פרויקט מס' 8, הרחבה כביש מס' 1 בקטע שער הגיא שורש:

1. תאור וסטטוס: הוספה נתיב שלישי לעלייה משער הגיא לשורש עקב העומס הרב בכביש בקטע זה. עלות הביצוע לטענת משרד התחבורה כ- 130 מיליון. זמן סיום משוער: מחצית שנייה של שנת 2004. לטענת נציג משרד התחבורה, מע"צ תיאמה את ביצוע העבודות עם החברה להגנת הטבע בדיוון מיום 19/2/02 ועם הרשות לשימור הטבע והגנים הלאומיים בדיוון מיום 24/2/02. כמו כן טוען נציג המשרד כי גוכחה טוותת הסכם לשיכום עם הרשות לשימור הטבע והגנים הלאומיים. דיוון בנושא התקיים במשרד רה"מ. המשרד לאיכות הסביבה אינו מקבל את הסיכומים הנ"ל ומתקנד להרחבת הכביש.
2. ישן מחלוקת משפטית בנוגע לצורך בהגשת תוכנית מפורטת לבביש ובנווגע לצורך בביטול הכרזה של הגן הלאומי הרי יהודה. בעניין זה הוגשה עתירה לבית המשפט. ביום 10/4/02 זמנה ישיבה בעניין אצל היועץ המשפטי לממשלה בהשתתפות כל הנורמים הרלוונטיים.
3. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד התחבורה עד לתאריך 30/4/02.

בברכה,
אייר יג'
 אמר ויס
 אגף תיאום ובקרה

תפוצה:
 משתתפים

מנכ"לים: ראש הממשלה, בינוי ויכון, תחבורה, תשתיות, אוצר, פנים, ביטחון,
 איכות הסביבה, ממ"י.
 מר אורן שני, מנהל לשכת ראש הממשלה

רשימת משתתפים בדיון מס' 16 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים-
פרויקטים חדשים וסטטוס מעקב ובקרה בפרויקטים במתמי'י

משרד ראש הממשלה:

מר אלכס גולדנגורן, משנה למנכ"ל
מר אמיר וייס, אגף תאים מעקב ובקרה

משרד התחבורה:

מר צ'ארלס סולומון, סמנכ"ל תכנון וכלכלה
מר יוסי קופ, משנה למנכ"ל מע"צ
מר עוזי יצחקי, עי מנכ"ל תחבורה
גב' מיכל טוכלר אהרון, רכבת ישראל

משרד האוצר:

מר דוד גרשונוביץ, סי' חשכ"ל

משרד הביטחון:

מר אריה לב, מקרעין תכנון פיזי ושיווק מחנות

משרד הפנים:

מר דרור אהרון, סגן מתכnu מחוז מרכז
מר תוכר גוטהילף, עי' מנהלת מנהל התכנון
גב' מיכל מרל, אגף תכניות מותאר מקומיות ומפורטות, מינהל התכנון

משרד התשתיות הלאומית:

מר יעקב צמה, מתחם פרויקטים, מינהל פיתוח תשתיות ביוב

משרד לאיכות הסביבה:

גב' איילת בן עמי, תכנון מחוז ירושלים

ההנתקות מהרשות

באותה תקופה



משרד ראש הממשלה

וועדת שרים לפיתוח הנגב והגליל

האצת פיתוח הגליל

נתונים ותוכניות של משרדי הממשלה

(10/03/2002)



After which scattered in the mud and

small groups making


small groups were scattered

about them.

מפת הגליל

ע"פ משרד הפנים
גבולות מחוז-צפון

הים התיכון



תוכן עניינים

סעיפים	עמודים	
1-2	1-5	1. משרד התעשייה והמסחר
3-6	6-7	2. משרד התחבורה
7	8	א. מע"צ
8-9	9	ב. כביש חוצה ישראל
10-11	10	ג. רשות הנמלים והרכבות
12	11-13	ד. מינהל התעופה האזרחית
13	14	3. משבב"ש/תשתיות לאומיות/ממ"י
14	15	4. המשרד לקליטת העליה
15	16	5. משרד החינוך
16-17	17-20	6. המועצה להשכלה גבוהה
18-19	21	7. משרד התקנות
20	22	8. משרד הבריאות
21	23-24	9. משרד העבודה והרווחה
22	25-26	10. המשרד לשתיות לאומיות- הרשות לפיתוח הגליל
23-29	1-25	11. משרד ראש הממשלה: א. כללי
		ב. יישובים חדשים וمتוחדים
		א. החלטת ממשלה מיום 28.1.2001
		ב. מפת הגליל – עפ"י משרד הפנים (גבולות מחוז- צפון)
		ג. מפת יישובים חדשים וمتוחדים
		12. נספחים:

משרד התעשייה והמסחר

מספר	נושא/החלטת ממשלה	תאזר/פרויקט - הנושא / הפרויקט	סטטוס והתייחסות	לOID
1.	חוק לעידוד השקעות הו עדיפות לאומי א/ב	תינוקן עדיפות גבואה לגיל במסגרת החוק לעידוד השקעות הו תעשייה.	<p>1. משרד התמ"ס הכוון המלצות בנושא. המלצות mbosesot על העיקרון כי תחומי מוניציפליים של רשות מקומית ומרחבים תעשייתיים בהם מתקיים שלושה הקriterionim:</p> <ul style="list-style-type: none"> א. רמה חברתית/כלכלית נמוכה. ב. שער אבטלה גבוה. ג. מיקום גאוגרפי-מחוז הגליל, מחוז נגב, ירושלים, ייש"ע. <p>- יוכרו כאזור עדיפות לאומי א/ב.</p> <p>* רישימת המרכזים מצורפת כנספה.</p>	
2.	הקמת שני מפעלי עוגן בגיל יינטו סיווע להקמתם.	1. מפעל עוגן בא.ת. גליל תחתון 2. מפעל עוגן בא.ת. צח"ר.	<p>2. המלצות יוצגו בועדה הבין משרדית העוסקת בקביעת עדיפות לאומי החדש בראשות מנכ"ל משרד רוחה"מ.</p>	
3.	הנחות בהחכרת קרקע مفוחתת לתעשייה	משרד התמ"ס בתאום עם משרד התשתיות הלאומיות וממ"י יתנו הנחות על החכרת קרקע מפותחת המיועדת لتעשייה	<p>1. יישובי קו-יעמות: א. מחיר קרקע ללא תשלום. ב. הוצאות פיתוח-הנחה בשיעור 70%.</p> <p>2. מבצעי שיוק: א. גליל תחתון-טבריה- 30% הנחה מ-135,000 ש"ח ב. עפולה- 25% הנחה מ-150,000 ש"ח.</p>	עד 30/6/02 עד 30/4/02

בוצע ■ בתחילך ■ לא מבוצע ■

100
100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100

משרד התעשייה והמסחר (המשך)

מספר	נושא/decision ממשלה	תאור/פרוט - הנושא/הפרויקט	סטטוס והתיאchorות	לוייז
4.	הקמת מרכז הי-טק + א.ת. חדש משותף	1. פארק תעשיית היי-טק משותף: לנכורת-עילית ולנכורת. 2. פארק תעשייה משותף: לשחניון ולמוא"ז משבב.	1. א. משרד התמ"ס מכין הצעה מפורטת, תוכנית עבודה ומסגרת תקציבית לנ"ל. ב. ממ"י: הוצאת הרשאה לתוכנו. 2. בשלב רעויוני.	■ ■
5.	סיווע לעסקים קטנים	העמדת משבבים נוספים לעסקים קטנים במגמה להגדיל את המועסקים בגליל.	משרד התמ"ס מכין הצעה, תוכנית עבודה ומסגרת תקציבית לנ"ל.	■

משרד התחבורה

מע"צ

מספר	נושא/החלטה ממשלה	תיאור/פרויקט - הגושא / הפרוייקט	סטטוס והתייחסות	זמן לסיום
6.	האצת תוכנית מע"צ لسילילת כבישים בגליל	מע"צ הציג תוכנית עבודה תלת שנתיות (2004-2002) לאזור הצפון והגליל (מיומן 28.1.02) ופרויקט תקציבי לשנת 2002 בסכום של 494 מיליון ועוד 550 מיליון כהרשאות להתחייבות.	1. התוכנית אישרה בצוות הבין משרד לפיתוח הגליל ומஹוה חלק מתוכנית 2002.	2002-2004
			2. השקעות מע"צ באזורי הצפון והגליל במסגרת תוכנית תלת שנתית 4/2002	
2004	סילילת דרך חדשה דו-מסלולית. 29 מילש"ח - 2002. 114 מילש"ח - 2004-2002.	1. כביש מס' 60 – העליה לנצרת.	<input type="checkbox"/>	
2003/4	סילילת דרך חדשה דו-מסלולית. 13 מילש"ח - 2002. 50 מילש"ח - 2002-2004.	2. כביש מס' 65 – עוקף עפולה-קטע מערבי.	<input type="checkbox"/>	
2004	הרחבה לדו-מסלולית. 25 מילש"ח – 2002-2004.	3. כביש מס' 65 – צ. גולני – צ. עילבון.	<input type="checkbox"/>	
2003	הרחבה לדו-מסלולית. 3 מילש"ח - 2002. 23 מילש"ח – 2002-2003.	4. כביש מס' 70 – חוצה כפר יסיף.	<input type="checkbox"/>	
2002	הרחבה ושיקום. 6 מילש"ח - 2002.	5. כביש מס' 70 – צ. כבורי – צ. שלומי.	<input type="checkbox"/>	
2003 2005	הרחבה לדו-מסלולית. 14 מילש"ח - 2002. 53 מילש"ח – 2002-2005.	6. כביש מס' 70 – צ. סומך - תמרה, תמרה – צ. אחיהו.	<input type="checkbox"/>	

www.orientmoon.com

www.orientmoon.com

משרד התחבורה (המשך)

מע"צ

מספר	נושא/החלטת ממשלה	תאזר/פרויקט - הנושא / הפרויקט	סטודנט והתייחסות	CAF לסייע
2004		הקמת המחלף. 20 מילש"ח - 2004.	█	7. כביש מס' 79 – מחלף סומן.
2002 2003/4		הרחבנה לדו מסלולי. 13 מילש"ח - 2002. 67 מילש"ח - 2002-2004.	█	8. כביש מס' 75 – מגדל העמק-נצרת. נצרת - נצרת עליית.
2003		הרחבנה לדו מסלולי. 14 מילש"ח - 2002. 32 מילש"ח – 2003-2002.	█	9. כביש מס' 75 – צ. ישעיה. צ. נהלה.
2004 ק. זמינות		הרחבנה לדו מסלולי (* עבודות קידום זמינות) 9 מילש"ח - 2002, 59 מילש"ח - 2002-2004. 3 מילש"ח - 2002, 43 מילש"ח - 2002-2004.	█	10. כביש מס' 77 – צ. המוביל-צ. בית רimon. צ. גולני - צ. פוריה.
2004		הרחבנה לדו מסלולי 20 מילש"ח - 2002-2004.	█	11. כביש מס' 77 – צ. ישעיה - צ. המוביל
ק. זמינות		הרחבנה לדו מסלולי. עבי קידום זמינות. 2 מילש"ח - 2002. 45 מילש"ח - 2002-2004.	█	12. כביש מס' 79 – צ. סומן. צ. המוביל.
2002/4		הרחבנה לדו מסלולי. 20 מילש"ח - 2002-2004.	█	13. כביש מס' 85 – כרמייאל - צ. חנניה.
2002/4		הרחבנה לדו מסלולי. 14 מילש"ח - 2002-2004.	█	14. כביש מס' 85 – צ. נחל עמוד - צ. עמידע.
2002/3		סלילת כביש חדש. 42 מילש"ח - 2002. 45 מילש"ח - 2002-2004.	█	15. כביש מס' 89 – עוקף צפת.
2003		הרחבנה לדו מסלולי. 22 מילש"ח - 2002. 37 מילש"ח - 2003.	█	16. כביש מס' 89 – צ. כבורי - מעלות - חוסן.

משרד התחבורה (המשך)

מע"צ

מספר	נושא/החלטת ממשלה	תואר/פרוט - הנושא / הפרויקט	סטטוס והתייחסות	זמן לסיום
	17. כביש מס' 90 – צ. עמיד – צ. מחניים	הרחבת לדו מסלולי.	█	29 מלש"ח - 2002, 31 מלש"ח - 2003.
2003	צ. מחניים - קריית שמונה (+עוקף תל חצור) - קטע חדש קריית שמונה.	2002-2005	█	15 מלש"ח - 2002, 85 מלש"ח - 2002-2005.
2005		14 מלש"ח - 2002	█	33 מלש"ח - 2003.
2003	18. כבישים עורפיים (כבישים עוקפים לכיביש הצפון).	פרויקט משותף.	█	27 מלש"ח - 2002
2002/3	19. אחזקה כבישי "קו עימות".	שיקומים ורחבות.	█	27 מלש"ח - 2003
	20. השקעות במגזרי מיועדים – פיתוח ואחזקה.	75 מלש"ח - 2002-2004	█	70 מלש"ח – 2002
	21. אחזקה כבישים וSHIPOR בטיחות באזור הצפון.	כלל עבודות האחזקה.	█	725 מלש"ח – 2002-2004
		2002-2004	█	145 מלש"ח - 2002
		2004	█	470 מלש"ח - 2004
	סה"כ השקעות	לשנת 2002 - 494 מלש"ח. לשנת 2002-4 - 1,619 מלש"ח.		

משרד התחבורה (המשך)

כיביש חוצה ישראל

מספר	נושא/החלטות ממשלה	תאזר/פרוט - הנושא/הפרויקט	סטטוס ותתייחסות	לוייז
8.	המשך תכנון כביש חוצה ישראל, בשתי ^ה שלוחות הצפוניות	1. קטיעא. חיבור ואדי מילק לחוצה ישראל (מול זכין) באחריות חב' חוצה ישראל.	��	2002 1. התחילת התכנון והבוצע החלקי.
	מton דגש להבטחה על שמירת התוואי.	2. קטיעב. הזרוע המערבית על בסיס כביש 70 באחריות חב' חוצה ישראל. תקציב מדינה ויום פרטי.	Yellow	2. א. באחריות מע"צ להמשיך בשדרוג כביש מס' 70 בקטע הרלוונטי, כפי שמנדר בתוכנית העובודה לשנת 2002 ובתקופת תוכנית החומש. ב. באחריות חב' כביש חוצה ישראל ובתואום עם מע"צ לקדם התכנון בפרוזדור כביש מס' 70 באופן שייהווה כביש מהיר בעתיד. לצורך כך החברה תנבדוק התוכניות הקיימות במע"צ, במוגמה להשתמש בצורה מירבית בכביש מס' 70 התקיים בקטעים ברמה דו-מסלולית. 3. באחריות מע"צ להמשיך לקדם התכנון והביצוע של הרחבות כביש מס' 77 לרבות טיפול בצמתים המרכזים כגון: צומת גולני וצומת המוביל, בתוכנית הרוב שנתיות של מע"צ תכלל הרחבות כביש 77 עד טבריה בדרך דו מסלולית בעדיות גובהה. (ראתה תוכנית מע"צ).

By now I know the area.

area

משרד התחבורה (המשך)

מספר	נושא/ההחלטה ממשלה	תואר/פרוט - הנושא/הপ্ৰোজেক্ট	סטודנטים והתיכנות	מספר
7			פרויקט אפשרי לביצוע בשנת 2002 אשר תחילת מתניתה בקבלת תקציב נוספים.	

רשות

- הרחבה לדו מסלולי אומדן - 50 מיל"ח.
 הרחבה לדו מסלולי (מתוקצב ל-2002 ברמה של קידום זמינות). אומדן - 60 מיל"ח.
 הרחבה לדו מסלולי. אומדן - 65 מיל"ח.
 הרחבה לדו מסלולי. אומדן - 50 מיל"ח.
 הרחבה לדו מסלולי. אומדן - 50 מיל"ח.
 הרחבה לדו מסלולי. אומדן - 70 מיל"ח.

סה"כ אומדן עלות (לא מתוקצב).

1. כביש מס' 65 - צ. גולני - צ. עילבון
2. כביש 77 - צ. גולני - צ. פוריה (טבריה)
3. כביש 77 - צ. ישו - צ. המוביל
4. כביש 79/70 - צ. נחל עמוד - צ. עמידע.
5. כביש 85 - צ. נחל עמוד - צ. עמידע.
6. כביש 85 - כרמייאל - צ. חנניה.

סה"כ אומדן עלות (לא מתוקצב).

משרד התחבורה (המש"ז)

רשות הנמלים והרכבות

מספר	נושא/החלטה ממשלה	תאור/פרוט - הנושא / הפרויקט	סטטוס והתיאחות	לויין
9.	האצת ביצוע תוכניות עבודה של: רכבת ישראל בגליל			
מרץ 2002			█	"רכבת ישראל" הצינה תוכנית עבודה מסומנת 1286 מיום 28.1.02 בפרופט הבא:
מאי 2002 במהלך שנת 2003.		<p>1. א. הקטע שבמחוז הצפון: בחליך הפקדה ב. הקטע שבמחוז חיפה: בחליך השלמת תסקיר השפעה על הסביבה ג. אישור סטטוטורי (מתן תוקף לשני הקטעים)</p> <p>2. א. תכנית הקו מאושרת במסגרת תוכנית המתאר הארצית למסילות ברזל (תמ"א 23). ב. השלמת התכנון המוקדם לצורך הכנת סקיר השפעה על הסביבה והגשת תב"ע: ג. השלמת הליכים הסטטוטוריים לאישור התב"ע</p>	█	<p>1. שידורוג והכפלת מסילת הרכבת קריית מוצקין-עכו: מטרת הפרויקט: הנברת תזרויות השרות ומחריות הנשייה בקו חיפה-נהריה. אומדן עלויות 138 מלש"ח (מצה 28 מלש"ח ב- 2002). במסגרת תוכנית החומש לפיתוח הרכבת 5/2004</p> <p>2. קו כרמיאל עכו: מטרת הפרויקט: מתן שירות רכבותי לעיר כרמיאל והסביבה וחיבורה לרשת מסילות הברזל. אומדן השקעה 640 מלש"ח, כלול בתוכנית החומש לפיתוח הרכבת 6/2005</p>

משרד התחבורה (המשך)

רשות הנמלים והרכבות (המשך)

<p>במהלך שנת 2002 במהלך שנת 2003/4</p>	<p>3. א. תכנית הקו מאושרת במסגרת תכנית הארצית למסילות ברזל (תמי"א /23). ב. השלמת התכנון המוקדם לצורך הכננת תסקיר השפעה על הסביבה והגשת תב"ע: ג. השלמת ההליכים הסטטוטוריים לאישור התב"ע</p>	<p>קו נוצרת חיפה: מטרת הפROYיקט: מתן שירות רכבותי לנוצרת, שפרעם והסבירה וחיבורם לרשות מסילות הברזל. AMDן השקעה 500 מיליון ₪, אمدن השקעה 500 מיליון ₪</p>
<p>במהלך שנת 2002 במהלך שנת 2003/4</p>	<p>4. א. תכנית הקו מאושר במסגרת תכנית המתאר הארצי למסילות ברזל (תמי"א /23). ב. השלמת התכנון המוקדם לצורך הכננת תסקיר השפעה על הסביבה והגשת תב"ע ג. השלמת ההליכים הסטטוטוריים לאישור התב"ע</p>	<p>מסילת העמק: מטרת הפROYיקט: א. פיתוח קשר מסילתי בין ישראל לירדן, ובמיוחד לחובלת משאות בין ירדן לבין נמל חיפה. ב. הפעלת שירותי נוסעים לעפולה ובית שאן וחיבורם לרשות המסילות (pitot חוברת עם ירדן) עלות 800 מיליון ₪</p>

משרד התחבורה (המשך)

מינוח התעופה האזרחית

מספר	נושא/החלטת ממשלה	תאזר/פרויקט - הנושא/הפרויקט	寥文	סטטוס והתייחסות
10.	קייזם תכנון מנהליים לטעפה פנים ארצית	1. מנהת פיק		<p>1. א. החשקות במנחת הסטיימו. █</p> <p>ב. המלצה במשא ומתן עם חברות תעופה לביצוע קו טיסות ת"א-פיק-ת"א. █</p> <p>ג. משרד התחבורה התחייב לסייע את Kartusi הטישה. █</p>
2002	2. מנהת קריית שמונה			<p>2. א. העבודות במנחת אמורות להסתיים במהלך חודש אפריל 2002. █</p> <p>ב. נשא הפעלת המנתה והתרミニיל עדיין לא סוכם, עקב התנגדות העירייה להמשך הפעלת המנתה והתרミニיל ע"י המפעיל הפרטי שמעיל כוות, למורות מוכנות המשרד לסייע ב-40,000 ש"ח לחודש. █</p>
2002	3. מנהת כבורי			<p>3. א. אושר תקציב בסך 300,000 ש"ח לשנת 2002 בנוסף ל-30,000 ש"ח שעדיין לא נוצלו. █</p> <p>ב. נבחרו מתכננים ויועצים לקידום התחלת הسطוטורי. █</p> <p>ג. <u>חסמים</u> <ul style="list-style-type: none"> ◆ קבלת אישור סופי מהישובים שבתחום מתוכנן המנתה. ◆ קבלת אישור בועדה מחוזית לתכנון ובניה. ◆ מציאת יוזם שהיה מוכן להקים את המנתה או לחייבן תיקצוב ע"י משרדי ממשלה נוספים. █</p>

משרד התחבורה (המשך)

מינימל התעופה האזרחית

מספר	נושא/החלטת ממשלה	תאריך/פרויקט - הנושא / הפרויקט	סטטוס והתייחסות	ЛОינז
4.	4. מנהת לביא	4. מנהת לביא	4. א. משרד התחבורה נענה לדרישות וצרכים של המועצה האזורית וסביבתה למימון וקידום תכנית להקמת מנהת. קיימת הרשאה של 117,000 ש"ח שעדיין לא נוצאה. ב. התכנית אישרה בזורה המחויזת לתכנון ובניה- מחוז הצפון ועומדת להכלל בתמ"א 15 - תוכנית מתאר ארצית לשדות תעופה. ג. הפרויקט הוביל ע"י ראש מוא"ז גליל תחתון, לאחרונה נבחר ראש מוא"ז חדש המתנגד להקמת המנהת הנ"ל.	■
5.	5. מנהת דלתון	5. מנהת דלתון	5. א. המנהת בבעלות ובאחזוקת משחבי"ט. ב. המסלול במצבוי הנוכחי אינו מותאים לתעופה אזרחית ומחייב הארכה וביצוע שיפורים בטיחותיים. ג. המנהת אינו כולל בתמ"א 15. ד. אינו מותוקצב. ה. <u>חסמים</u> <ul style="list-style-type: none">♦ משחבי"ט מותננד לפיתוח ולפיעילות אזרחית במנהת.♦ התנוגדות רשוויות התכנון מאחר והמנהת אינו כולל בתמ"א 15.♦ הערכה היא כי לא יהיה ביקוש ממשמעותי לשימוש במנהת, לפיכך אין הצדקה כלכלית להקמת מנהת אזרחית במקום בשלב זה.	■

משהב"ש / משרד התשתיות הלאומית / ממ"י

מספר	נושא/החלטה ממשלה	תאריך/פרוט - הנושא/הפרויקט	סטטוס והתייחסות	ລວມ
11.	הנחות בקרקע למגורים בישובים בגליל ובכפון בשנה נוספת עד 31/12/02	הארכת תוקף החלטת ממשלה בגין. בשנה נוספת בכפוף לבדיקה יעילות ההנחות שניתנו בשנת 2001 וצרוף ישובים שנשכחו בהחלטה הקודמת.	1. מועצת מקראקי ישראל אשרה הערכה של הממשלה מס' 2815 מיום 01/01/7 למטען הנחות בהקצת קרקע למגורים בישובים בגליל ובכפון.	█
12.	מתן הנחות לפיתוח קרקע למגורים בישובים קטנים בגליל (פחות מ-150 משפחות)	מתן הנחה נוספת במחיר פיתוח הקרקע בישובים קטנים בגליל (פחות מ-150 משפחות) בהם קיים היצע זמין לשיווק של מגרשי בניה מפותחים	1. שר הבינוי והשיכון ושר התשתיות הלאומית ושר האוצר יגשו המלצות בנושא.	█
13.	הנחות בהקצת קרקע למגורים לחיליל מושחררים	א. הפתחת שיעור דמי החכירה לקרקע למגורים המשווקת ע"י ממ"י. ב. הנחה ממחיר הקרקע לחיליל משוחרר משרות סדייר לכדי 50% ממכירתה. ג. הנחה מיוחדת לחיליל קרבוי ותומך לחימה בגובה 70%	1. קיימת הצעה להחלטת הממשלה שהוגשה ע"י השר רענן כהן ב-01/12/6. יש להביא הצעה זו לדיון הממשלה.	█

משרד הקליטה

מספר	נושא/decision ממשלה	תיאור/פרויקט - הנושא / הפרויקט	סטטוס והתייחסות	ЛОיז
14.	הגדלת מסטר העולים החדשים המגיעים לגליל וקליטתם.	הענקת יתרונות משמעותיים לקליטות בעליים בגליל ו"סל קליטה" מיוחד.	משרד הקליטה הגיע הצעה (מסומנת ינואר 2002 – מצ"ב ל프רוטוקול) אשר עיקריה הם :	
	1. תעסוקה		1. א. משרד הקליטה יגדיל חלקו מ- 50% ל- 75% משכר המינימום במשך שנה מותנה בהתחייבות המעסיק והמשך העסקתו לשנה נוספת. ב. מציאת פתרונות תעסוקה לעולים מובטלים באמצעות מרכז ההכוונה בגליל והשבותם לעבודה על פי מקצועם	
	2. דירות		2. משרד הקליטה ייפנה וישפץ דירות ציבוריות ל"עובדים נדרשים". וירחיב מעגל הזכאים לדיר ציבורי לעולים "טרום פנסיה" (גיל 55 ליאשה 1-60 לנבר).	
	3. השתלמות לעולים		3. משרד הקליטה יפתח מגוון השתלמויות לעולים בהתאם עם האגף לתעסוקה בלהזמנים גמיש על פי צרכי העולים.	
	4. סיוע לפיתוח עסקים קטנים.		4. שינוי תנאי וגובה הסיוע לפיתוח עסקים קטנים ותוספת לאוטם עסקים קטנים אשר יעסקו בעליים באזורי הגליל.	
	5. פרויקט "עליה 2000"		5. תוכנית עידוד עליה מהו"ל בגליל ולנגב בשיתוף הסוכנות היהודית ורשותות המקומיות ומוסדות שונים מרכז ארגנטינה, 300-305 בתיאבון-500 סטודנטים.	

משרד החינוך

מספר	נושא/החלטות ממשלה	תאזרו/פרוט - הנושא / הפרויקט	סטטוס והתייחסות	ЛО"ז
15.	הענתק עדיפות לאומיות לחינוך במרחב הגליל	משרד החינוך יתנו עדיפות לאומיות- סיוע ותמריצים לתחומי החינוך בגליל בהתאם לקריטריונים ודירוג היישובים ו/או האזוריים על פי הקריטריונים.	<p>משרד החינוך נמצא בהליכים מתקדמים להכנות הצעה מפורטת בנושא אשר תוגש לוועדת המנכ"לים.</p> <p>עקרונות ההצעה:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. קביעת 3 סוגי של "יחידות ישוב" אשר יכללו בנושא עדיפות לאומיות בחינוך : <ol style="list-style-type: none"> א. רשוויות מקומיות (עד 40,000 תושבים). ב. מועצות אזוריות. ג. תת-רוביעים בערים גדולות (ערים מעל 40,000 תושבים). <p>בעדיפות לאומיות בחינוך יכללו "יחידות ישוב" המאפיינות ע"י חסך חינוכי קיצוני עפ"י "מדד הטיפוח הבית-ספררי".</p> <p>3. "מדד הטיפוח" נבנה עפ"י שלושה מסדרים של "יחידות היישוב":</p> <ol style="list-style-type: none"> א. מדד טיפוח של ייחידות ישוב עפ"י בתיה הספר בחינוך העברי. ב. מדד טיפוח של ייחידות ישוב עפ"י בתיה הספר הערביים והבדואים. ג. מדד טיפוח של ייחידות ישוב עפ"י בתיה הספר הדרוזיים. <p>כל מסדר נבנה עפ"י מדד טיפוח של המגזר הרלוונטי המביטה את הגורמים לחסך חינוכי הייחודיים לו.</p> 	3/02

המועצה להשכלה גבוהה

מספר	נושא/החלטה ממשלה	תאזר/פרוט - הנושא / הפרויקט	סטטוס והתייחסות	לויין
16.	הממשלה מוסד להשכלה גבוהה בגליל: "רב-קמפוסי" במנמה לאפשר תחילת לימודים בשנת תשס"ג	הממשלה מוסד להשכלה גבוהה על בסיס המכללות הקיימות בגליל כאוניברסיטה "רב קמפוסית" שתורכב מהמכינות האקדמיות הבאות	█ הקמת מוסד מרכזי להשכלה גבוהה אוניב'galil (במקום מעמד של שלוחות אוניברסיטאות שונות). מעמד אשר יאפשר מרצים ברמה גבוהה ופיתוח מסלול של מחקר יישומי ותקציביים מרהות"ת. נדרשת החלטת קבינט חברתי-כלכלי להקמת "אוניברסיטת גליל".	
9/02		█ 1. המכללה האקדמית להנדסה ברודה (כרמיאל). █ 2. המכללה האקדמית תל-חי. █ 3. המכללה האקדמית עמק-ישראל. █ 4. המכללה האקדמית עמק-הירדן. █ 5. המכללה האקדמית גליל מערבי. █ 6. מכללת צפת. █ (בחסותו האקדמית של אוניב'בר-אילן)	█ (1,2) המכללות ברודה ותל-חי החליטו להמתין ולראות כיצד יתפתח המוסד רב-קמפוסי. █ (3,4,5) שלוש המכללות: עמק יזרעאל, עמק הירדן וגליל מערבי כבר החליטו להקים יחד את המוסד להשכלה גבוהה רב-קמפוסי אשר עם הקמתו יקבל מוסד זה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה. █ (6) מכללת צפת קטנה במספר תלמידיה ואין לה תשתיות פיזיות של קמפוס, לכן החליטו מוסדותיה המנהלים לשואף למעמד של מכללה עצמאית. עם זאת מתנהלים דיונים על התקשרות בין מכללת תל-חי למכללת צפת.	

+ קיימת בקשה של רה"מ כי מרכז אוניברסיטת גליל יהיה צפת, ואולם מכללת צפת עדין לא החילת להצטרף ל"אוניברסיטת גליל", כמו כן אין לה תשתיות פיזיות להקמת המרכז הנ"ל.

משרד התיירות

מספר	נושא/החלטת ממשלה	תאזר/פרויקט - הנושא / הפרויקט	סטטוס והתייחסות	לOID
17.	חוק לעידוד השקעות בחו"ל	תינוק עדיפות נבואה לגיל במסגרת החוק לעידוד השקעות בחו"ל לתיירות.	עליה לדיוון בזעדה הבין משדרית העוסקת בקביעת עדיפות לאומיות חדשה בראשות מנכ"ל משרד רוח"ם.	
18.	הכנות תוכניות להאצת שיווק התיירות בגליל.	בדges תיירות פנים.	משרד התיירות יכנן תוכנית ומסגרת תקציבית ויצוגה בצוות החビין-משרדי לפיתוח הגיל.	
19.	פרויקט התיירות "סובב כנרת"	קידום תוכנית פיתוח פרויקט התיירות סובב כנרת שתאפשר פיתוח אזור הכנרת לצורכי נופש ותיירות תוך הקפדה ושמירה על האגמים כמקומות מים מרכזי בישראל.	משרד התיירות (יו"ר) בהשתתפות המשרדים לאיכות הסביבה, תחבורה וה坦שתיות הלאומית, מגבשים הצעה ישומית לשיקום הפעולות התיירותית לאורך חוף הכנרת.	
20.	קידום תיירותי בטבריה	קידום תוכנית לפיתוח תיירותי בטבריה.	משרד התיירות (יו"ר) בהשתתפות משרד הפנים, תשתיות לאומיות, תחבורה, בניין ושיכון, והמשרד לענייני דתות יגבשו הצעה ישומית לפיתוח התיירות בטבריה. מצ"ב נספח: "המנהל לפיתוח תשתיות ותיירות-טבריה".	
21.	קידום תיירותי בצפת	קידום תוכנית לפיתוח תיירותי בצפת.	משרד התיירות (יו"ר) בהשתתפות משרד הפנים, תשתיות לאומיות, תחבורה, בניין ושיכון, והמשרד לענייני דתות יגבשו הצעה ישומית לפיתוח התיירות בצפת. מצ"ב נספח: "המנהל לפיתוח תשתיות ותיירות-צפת".	

טבלה עדיפות לאומית לתירוע

מספר	שם האזור	הגדרת תחומי האזור					
		אזור עטמי	אזור פאר	מלון עטמי	מלון פאר	אזור אטרקציה	שם האזור
1.	קו עימות בצפון	א	ג	ג	א	א	האזור התוחם בין גבול הלבנון בצפון ובין קו רדיו של 9 קי"מ ממנו בדרום עד גבול רמת הגולן במצרים.
2.	ראש הנקרה ועכו	א	ג	ג	א	א	מגבול שטח שיפוט עכו בדרום עד גבול הלבנון בצפון, הים במערב וככיש מס' 4 במצרים.
3.	גיליל מערבי	א	ג	ג	א	א	נפת עכו להוציא אזורים 1, 2 לעיל.
4.	גולן	א	ג	ג	א	א	נפת הגולן למעט אזור מס' 6 לחן.
5.	גיליל מצורי	א	ב	ג	ג	א	נפת כינרת להוציא רצועת חוף הכנרת בתחום המוגדר בתמ"א 12 וכן נפת צפת להוציא השטח הנכלל בקו העימות. היישובים צפת, ראש פינה וקיבוץ לביא יהיו אזור עדיפות אי' לעניין מלון עטמי.
6.	כינרת וחמת גדר	א	ב/א*	א	א	א	הרצועה סביבה חופי הכנרת בתחום המוגדר בתמ"א 12, כולל שטח העיר טבריה וחמת-גדר.
7.	נצרת	א	ב/ג*	ג	ג	א	במצרים הגובל עם נפת כינרת, בצפון קו רוחב 240, במערב קו אורך 175, בדרום קו רוחב 230.
8.	עמקים	א	ג	ג	ג	א	נפת ירושלים להוציא אזור 7 לעיל (נצרת).

* לשני מלונות בטבריה בלבד (הראשונים אשר יאשרו ע"י מרכז ההשקשה).

משרד הבריאות

מספר	נושא/decision ממשלה	תאור/פרוט - הנושא/הפרויקט	סטטוס והתייחסות	לויין
22.	העתקת עדיפות לפיתוח בתים חולים בגליל	1. בי"ח נהריה างף כירורגי 200 מיטות (150 מლש"ח).	1. הקמת אגף כירורגי הכלול אגף חדרי ניתוח, างף הדמיה, אספקה טרילית ומחלקות אשרוז נמצא בשלבי סיום	סיום 2002
	2. בי"ח צפת างף רפואי ומכוונים (55 מლש"ח).	2. הקמת אגף רפואי, מכון איזוטופים ויחידה לטיפול נמרץ ברדיולוג. מצויים בשלבי עבודות שלד.	סיום באפריל 2004	
	3. בי"ח פוריה א. מחלוקת פנימית נוספת בבי"ח פוריה (8 מლש"ח) ב. יחי צינטור וטפ"ג (8 מლש"ח)	3. א. הקמת מחלוקת פנימית נוספת בבי"ח פוריה בשלבי סיום. ב. הפרויקט נמצא בשלבי התחלתיים.	סיום ב- 7/2002 סיום ב- 2003	
	4. בי"ח העמק שיפוצים כללים (30 מლש"ח)	4. במסגרת תקציב מיוחד לשיפור תשתיות בתיה"ח של שירותי בריאות כללית בוצעו עבודות שיפוצים במחלקות אשפוז, וכן שיפורים במערכות חשמל, מים ובינוי, בטיחות וכיו. עלות כוללת כ-30 מיליאר. העבודות בשלבי סיום.	בשנת 2002.	

משרד הבריאות (המשך)

מספר	נושא/החלטת ממשלה	תואר/פרויקט - הנושא / הפרויקט	סטטוס והתייחסות	לויין
	5. ביה"ח איטלקי נוצרת שיפורים באגף המיון וחמאלקות (2 משל"ח).	5. ביה"ח איטלקי נוצרת שיפורים באגף המיון וחמאלקות (2 משל"ח).	5. ביה"ח החולמים יבוצעו עבודות שיפורים והתאמות שונות בכלל המחלקות ובמיוחד באגף המיון.	במהלך 2002
סיום ב- 2002	6. א. עבודות בשלבי סיום. ב. העבודות יכולים עם השחמת מחלוקת הילדים.	6. ביה"ח צרפתי נוצרת א. חשלמת מהיילדים חדשה (2,6 משל"ח) ב. הקמת ייח' פנים חדשה (2 משל"ח)		
סיום ב- 2002	7. ביצוע שיפורים והתאמות בבית החולים במטרה להוסיף 10 מיטות- נמצא בשלבי תכנון.	7. ביה"ח סקוטי נוצרת תוספת מיטות ושיפורים (4 משל"ח).		
ירושם ביוני 2003	8. א. 80 משל"ח. ב. 80 משל"ח. 9. 90 משל"ח. 10. א. 60 משל"ח. ב. 100 משל"ח. 11. 40 משל"ח.	8. נהריה א. אגף מיון וטיפול נמרץ ב. אשפוז תת קרקעי לשעת חירום 9. פוריה בנייה שירותים רפואיים הכליל אגף מיון, מעבדות, מכון רנטגן, דיאלייזה, 10. ביה"ח העמק א. אגף חדרי ניתוח ואגף רנטגן ב. בנין חדש 11. ביה"ח רמבי"ס השלמת מערך חדרי ניתוח ואספקה סטרילית המועד גם לתושבי הגליל בחיותו ביה"ח לכל מרחב חיפה והצפון.	הסדרה במהלך 2003	

משרד העבודה והרווחה

מספר	נושא/החלטת ממשלה	תאור/פרוט - הנושא/הפרויקט	סטטוס והתייחסות	לוי"ז
23.	חיזוק ושיפור החסן החברתי והכלכלי בישובי הגליל.	<p>1. פיתוח וקדום תוכניות קהילתיות לצמצום מתחים חברתיים וחיזוק החסן החברתי.</p> <p>2. הכשרה מקצועית לנוער ולחילאים משוחררים במגמה לשפר השתלבות ותעסוקה ביישובי הגליל.</p> <p>3. פיתוח תוכניות למניעת אלימות במשפחה בקרב הילדיים והנוער הנמצאים בסיכון זה.</p>	■ ממשרד העבודה והרווחה ה cabin תוכנית עבודה (27 ינואר 2002) בתקציב של 214 מיליון"ח.	

卷之三

משרד התשתיות הלאומית

הרשאות לפיתוח הגליל

מספר	נושא/החלטת ממשלה	תאזר/פרוט - הנושא / הפרוייקט	סטטוס והתייחסות	ЛО"ז
24.	מעקב ובקרה לתכננית להאצת פיתוח הגליל.	טיפול שוטף ומעקב צמוד. עבודה ישירה מול משרד הממשלה. רכיבו נתונים עבר ועתה המנכ"לים.	1. הפעילות ת"פ בסיווע משרד רה"מ.	<input checked="" type="checkbox"/>
25.	הקמת מרכזי מידע למוגדים ויזמים בגליל.	הקמה והפעלה של מוקד מרכזי לגליל למוגדים ויזמים. שיווק הגליל. ניהול מאגר מידע ויצירת קשר עם מותעניינים.	1. תפעול בהתאם הרשות לפיתוח הגליל ובשתיות הסוכנות. 2. מימון: מתקציב הרשות לפיתוח הגליל וסיווע כספי ממשרדי השיכון, התמ"ס, הקליטה, ממ"י.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

□ 720 □ 600 □ 480

6

800

משרד ראש הממשלה

מספר	נושא/החלטת ממשלה	תיאור/פרוט - הנושא / הפרוייקט	סטטוס והתייחסות	לווין
26.	ביצוע מעקב ובקרה לתוכנית להאצת פיתוח הגליל	ברשות מנכ"ל משרד רוח"ם, ובהתreffות נציג משרד: האוצר, בינוי ושיכון, פנים, תשתיות לאומיות, חינוך, תחבורה, תמי"ס, קליטה, תיירות, בריאות, העבודה והרווחה, והרשות לפיתוח הגליל.	1. גיבוש והקנת תוכנית עבודה ותוכניות תקציבית, שנתיות ותלת-שנתית, על בסיס תוכניות משרדיה הממשלת. קביעת מערכת של מעקב ובקרה ליישום התוכנית ברוח החלטת הממשלה.	■
27.	ישובים חדשים ומתחדשים	תוכנית ליזוק ישובים קיימים, והקמת ישובים חדשים בgalil.	1. צוות בין משרדיהchein הצעות להקמה ולחיזוק ישובים במחווז הצפון ובכלל. 2. מצורפת טבלת סטטוס מפורטת המבוססת על דוח'ח הסיקום של הצעות הבין-משרדית עם עדכנים, נכון ל-10/3/2002. 3. יש לקיים דיוון דוחוף בראשות ראש הממשלה לאישור דוח'ח הסיקום של הצעות הבין-משרדית בכפוף לשיטתיים, לתיקונים ולהוספות כפי שמופיעים בטבלה המצורפת. 4. יש לאשר בהחלטה ממשלה את היישובים החדשניים בהם נדרש החלטת הממשלה להקמתם.	■ ■ ■ ■ ■

2000-0000

2000

משרד ראש הממשלה


הקמת יישובים חדשים ומתחדשים

מספר	שם היישוב	מספר במספרה	היום/המטפל	סטטוס/הערות/לביצוע	ЛО/ז
1.	חרוב	9	מוא"ז זבולון משהב"ש הסוכנות	1. א. הוקמו 2 אגודות ונרשמו עשרות חברות. ב. קיימים 2 גרעינים של האגודות המוכנים לגור במ chanot זמניים. ג. נערך בשטח סיור בחשתפות ראש המוא"ז, ארוז אלטשולר, משחבי"ש והsocנות, וסוכם על הקמת היישובים במתכונת חלוקים. 2. הוכנו תוכניות מפורטות ביוזמת המוא"ז. 3. הופנתה בקשה ע"י המוא"ז לממי"י למtan הרשות לתכנן לsocנות. טרם התקבלה הרשות כנ"ל. 4. נדרש החלטת ממשלה להקמת היישובים הנ"ל.	
2.	יששכר	10			
3.	קדיתא	2	מוא"ז מרום ג'ליל ממ"י משרד הפנים	1. יש להכיר ביישוב באופן פורמלי - משרד הפנים (על מנת להופכו ליישוב מוסדר ולא "מעברת של פולשים"). 2. ממ"י נתן הרשות לתכנון. החברה המתכונת נכנסת להליך תכנון מפורט בלבד ממ"י מהוז-צפון. 3. בישיבה מקדימה בלשכת התכנון המחויזת, רוח הדברים הייתה לצלם מצב קיים ולא להגדיל היישוב. עמדת המינהל שאין זכות קיום ליישוב של 50 משפחות ויש להגדיל היישוב ל-180 משפחות ב-3 שלבים. 4. האיחוד החקלאי כגוף מיישב מקיים אגדודה בשיתוף: מוא"ז, משרד הפנים (ינאל שחר ואליה ברוש), משחבי"ש, הסוכנות וkek"l בכדי לתאם קליטה מבוקרת. ישנה רשימה של 100 אנשים המבקשים להתיישב במקום.	

משרד ראש הממשלה

הקטות יישובים חדשים ומתחדשים

מספר	שם היישוב	מספר בimapah	היום/הנטפל	סטטוס/הערות/לביצוע	לויין
4.	צבעון	5	ממי"י МОא"ז הסוכנות- היהודית משהב"ש	1. ישוב קהילתי לצד קיבוץ. 2. התוכנו לשלב א' של הרחבת הקהילתיות הסתיים. 3. מصحاب"ש יחולו בקרוב לביצוע עבודות תשתיות לשלב א'. 4. קיבולת של כ-200 משפחות. 5. 53 משפחות רשומות לקהילתי. 6. יש בעיה בנושא בעליות קרקע פרטית בתוך הロー הכהול של היישוב.	
5.	אשבל	4	МОא"ז משגב	1. לפי החלטת ממשלה מיום 01/11/2001 הוחלט לאזרוח היישוב ולהקדים במקומות קיבוץ שירותי. על משרדי הממשלה הוטל כמפורט: א. תשתיות – מימון תכנון וחתימה מול האגודה. פג תוקף הורשאה לתכנון שנינתנה ע"י ממי"י לסוכנות. יש לבצע חחה משולש: ממי"י-סוכנות-תק"ם (עפ"י המתכוונת היישנה), או לחייבן להאריך את תוקף הרשות התכנון.. ב. מע"צ – התוויתת תווואית כביש 805. ג. משחब"ש – תכנון + פתוחה + תשתיות + מבני ציבור + מבנים יבילים זמניים. ד. חינוך – הגדלת "סל לאור" מ-85% ל-150%. מימון פעילות דו-קיום ושיתוף פעולה עם הבדואים והמגורר הערבי. ה. פנימ – הכללת אשבל בתמ"ם. הולנת"ע (וועדת המשנה של המועצה הארצית) אישרה את השינויים לtam"ם לצורך הקמת היישוב. הליכי התוכנו ממשיכים. ו. tam"ס – קידום את. משותף סכניין-משגב.	



משרד ראש הממשלה

הקים יישובים חדשים ומתחדשים

מספר	שם היישוב	מספר במונה	היום/הمطلوب	סטטוס/הערות/לביצוע	לויין
6.	רמת-ארבל	6	פרטיא מוא"ז גליל-תחתון	1. 80% קרקע פרטיאית (נקנעה מערבים). 2. הוכנה תכנית מתארית מפורטת ע"י היוזמים שהוגשה לועדה מחוזית. 3. נדרשת החלטת ממשלה להקמת היישוב.	
7.	אחות-נפתלי	1	מוא"ז גליל-תחתון קיבוץ לביא קיבוץ בית-רימון	1. ישוב חדש וחטאך בשנות ה-50 ניתן לחדרו ע"פ תב"ע קיימת. קרקע זמינה לבניה. 2. הייתה יוזמה של ראש מוא"ז קודם להקים במקום מנוחת מטושים במקום ישוב. התכנית הומליצה ע"י המחויזות לארכיטקט. 3. אולס כת רראש המועצה החדש חזר לתוכנית הקמת היישוב. 4. ראש המוא"ז ביקש מהאיחוד החקלאי ללוות ולעוזר בהקמת היישוב. 5. נדרשת החלטת ממשלה: ישוב או מנוחת.	
8.	בית רימון ב'	7	מוא"ז גליל תחתון כממי	1. ישוב חדש בין בית נטופה ובית רימון. 2. קיימת החלטת ממשלה. 3. יש לאתר גרעין התוישבות ולהטיל התקmeta על הסוכנות.	
9.	קידמות-כנרת	11	עמק-הירדן	1. עקב ביטול הקמת תל-קציר ב' יש לשקל בחיבור הקמת היישוב הנ"ל. 2. נדרשת החלטת ממשלה. 3. יש לחזק ולשകם את קיבוץ האון שבஸמוך.	

משרד ראש הממשלה

הקטות ישובים חדשים ומתחדשים

מספר	שם היישוב	מס' במאפה	היום/המטפל	סטטוס/הערות/לביצוע	לוייז
10.	נורית	15	מוא"ז גלבוע משחבות	1. בוגרויות תקופה תב"ע משנת 1951 ל-98 מגרשים, 3 דונם כ"א. 2. יש לקדם הקמת יישוב קהילתי על בסיס תב"ע קיימת בחוות הגדנ"ע נורית. 3. ע"מ להפוך ליישוב קהילתי מבוצע רה-תכנון ורה-פרצלציה לבניה ב-3 שלבים. סה"כ 500 יח"ד 0.5-1.7 דונם. התכנון בשלבים סופיים. תוך חדש יוגש למקומית. 4. קציה יפנה את נורית ויעביר את חוותו לכו הרכס בסמוך לגלבוע 1.	
11.	గלבוע 1 חוות שדה-בר חוות 800 מ' צפ'-מז' לערבונה ג.ג. 360 ג.צ. 2352/7137	16	מוא"ז גלבוע ממ"י חוות שדה-בר	1. קיימות הצעות להקמת 2 יישובים על רכס הגלבוע בתחום מוא"ז גלבוע אולם בפועל הוועידה הבין-משרדית להקמת יישובים חדשים ומתחדשים החליטה לחמليץ להקים יישוב 1 בלבד. למרות המלצה הוועידה יש לתת מענה דוחוף לכו התפר ברכס הגלבוע ולהקם את 2 היישובים על מנת למנוע התפשטות כפרי הרשות הפלסטינית ערבונה ופקועה בתחום הכו הירוק.	
12.	גלבוע 2 מז' לנ.ג. 374 ג.צ. 2373/7127 בין ערבונה לפקועה	17	מוא"ז גלבוע ממ"י	2. מדרשת החלטת ממשלה בנדון. 3. יש להסיר התנגדות הירוקים. השתח חשו ומיושר לא צמיחה. ניתן להקים יישוב קהילתי בקבילות של כ-200 יח"ד.	

100

1000

10000


100000

1000000

משרד ראש הממשלה

הקיםת יישובים חדשים ומתחדשים


מספר	שם היישוב	מספר במספרה	הויזט/המטפל	סטטוס/הערות/לביצוע	ליזן
13.	גלבוע 3 (הר יצפור) מוציא לפיקואה נ.צ. 2391/7106	18	בית שאן משהב"ש	בתחומי מוא"ז בית שאן עם גליישה בתחום שיפוט מוא"ז גלבוע. ניתן להקים יישוב קהילתי בקיובלות כ-200 יח"ד.	1. קיימות הצעות להקמת 2 יישובים על רכס הגלבוע בתחום מוא"ז בית שאן. לוועדה הבין-משרדית להקמת יישובים חדשים ומתחדשים לא הוצעו בקשהות מפורחות ועל כן לא דנה בנושא.
14.	גלבוע מזרחה (הר אבנור) דר' למלבישוע נ.צ. 2397/7035	61	בית-שאן משהב"ש	ניתן להקים במקום יישוב קהילתי בקיובלות כ-200 יח"ד. מאריך את קו החיצ' מול הרשות הפלסטינית על רכס הגלבוע לכיוון דר' מז'.	על מנת לתת מענה דוחף לקו התפר ברכס הגלבוע בתחום מוא"ז בית שאן יש להקים את 2 היישובים על מנת למנוע התפשטות הכפר פקואה לתחומיו הקו הירוק, וכן לתת מענה בגזרה הדור' מז' של הגלבוע. 2. נדרשת החלטת ממשלה. 3. יש להסיר התנוגדות הירוקים.
15.	פנוי מגידו	62	מוא"ז מגידו	1. קיים גרעין של 100 משפחות אשר הקימו אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בחלק הצפון מזרחי של ואדי-ערה בין תל-מגידו ליישוב הערבי אל-בידיה. 2. אף כי היישוב לא הועלה בוועדה לדיוון, עקב מיקומו האסטרטגי החשוב ביותר, יש מקום לצרפו לרשימת היישובים המומלצים להקמתה. 3. נדרשת החלטת ממשלה להקמת היישוב.	
16.	עירון 2	20	משהב"ש	1. הוכנו תוכניות עייני משהב"ש. 2. נדרשת החלטת ממשלה להקמת היישוב.	



משרד ראש הממשלה

הקמת יישובים חדשים ומתחדשים

מספר	שם היישוב	מפה	מס'	היקף/היקף המטל	סטטוס/הערות/לביצוע	לוזן
17.	חריש	22	מ.מ.י משחבי"ש	1. חריש: א. יש לתת עדיפות לאומית גבוהה ליישוב-תוך סילוק מטרדי הפיתוח. ב. יש להקים שלוחה של בית הספר הטכני של ח"א במחנה מג"ב עם מגורים בחריש.		
	החזות נחל בחריש	63		2. חריש-קציר: א. יש לתמוך ברכף קרקעם ביןיהם ע"י הקמת החזות נח"ל בשלב ראשון. ב. באג"ת סוכם: עליה לפרק באוקטובר 2002.		
	קציר	23		3. קציר: יש לפתח הגבעה המזרחתית והמערבית.		
18.	גבעת אבימור	25		1. קיימת הבטחה של ראש הממשלה מר אריאל שרון ושר התשתיות הלאומיות מר אביגדור ליברמן להקמת יישוב קהילתי עבור אנשי הימ"מ גבעת אבימור ליד נווה-שלוט. 2. הוועדה הבין-משרדית משאיירה את החלטה על הקמת היישוב הנ"ל בידי כבוד ראש הממשלה. 3. נדרש החלטת ממשלה להקמת היישוב, כולל מיקום מדויק.		



משרד ראש הממשלה

הकמת יישובים חדשים ומתחדשים (יישובים שאינן המלצה על הקמתם בשלב זה)

מספר	שם היישוב	מספר בModelProperty	ModelProperty	היקום/הModelProperty	סטטוס/הערות/לביצוע	לויין
19.	כתר	3	משגב	■	מומלץ לחזק ולהרחיב את היישובים הקיימים: כישור, טובל, פלאן.	
20.	ישראל 1	13	ישראל	■	אין מקום ליישוב נוסף למרחב.	
21.	תל-קצרר ב'	12	ממ"י	■	התנוגדות של משרד הבטחון ושל מוא"ז עמק הירדן. יש לשקל הקמת היישוב קידמת-כנותה כחלופה.	
22.	גבעת-גזית	14	ישראל	■	אין מקום ליישוב נוסף למרחב.	
23.	גבעת-רביון	8	גליל-תחתון	■	בוטל עקב התנגדות היורקים ("עיר האלונים").	
24.	עירון 1	19	מגידו	■	יש התנגדות להקמת העיר עירון. עלולה להונחרות בחריש. סוכם על הקמת יישוב קהילתי 1 מתוך 3 העירוניים.	
25.	עירון 3	21				

בוצע ■ בתחילת ■ לא מבוצע ■

新編
續編

續編



מצירות הממשלה

ירושלים, י"ג בכסלו התשס"ב
28 בנובמבר 2001

עמ' 1 ר

אל : חברי הממשלה

שלום רב,

הנני מתכבד לחייב את חסוםת-לבכם את החלטה מס. גן/ג של ועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל מישיבתה ביום ב', כ"ג בחשוון התשס"ב (2001.11.12):

"גן/ג. פעולות להאצת פיתוחה הגליל

מחלייטם:

לאמץ את המלצות הוצאות הבינמשרדית לעניין האצת פיתוחה הגליל בראשותו של המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה כלהלן:

א. האצת פיתוח תעסוקה בגליל

- 1) תינחן עדיפות נבואה לגליל במסגרת החוק לעידוד השקעות הרווחת בתעשייה ובתיירות.
- 2) יינתן סיוע להקמת שני מפעלי עוגן למרחב הגליל.
- 3) ינתנו הנקודות החברת קרקע מפותחת המיועדת לתעשייה.
- 4) משרד התעשייה והמסחר יגבש תוכנית סיוע להקמת פארק היי-טק משותף לערים נצרת עילית ולנכרת ולהקמת אזור תעשייה משותף לעיר סכני ולמוסעה האזוריית משוב.
- 5) קרן סיוע לעסקים קטנים תעמיד משאים נוספים לאזור הגליל במונחים להגדיל מספר המועסקים בעסקים קטנים בגליל.

ב. האצת פיתוח תשתיות המחברה בגליל

- 1) יואץ ביצוע תוכנית העבודה של מע"צ בגליל ל שנים 2002-2004 - במקמה ממש התוכנית במלואה ובחולות האמנים הכלולים בתוכנית.

2) להנחות את חברת "כבייש חוצה ישראל" לתחילה מיד בתכנון חלקו הצפוני של כביש חוצה ישראל בוגמה להבטיח שמירת תוואי הכביש.

3) להאייך ביצוע תכנוח העבודה של רכבת ישראל בוגיל בפרוייקטים הבאים:

- שדרוג והכפלת קו קריית-מוֹזָקִין - עכו.

- קידום תכנון קו ברמיאל - עכו בוגמה לשמר על תוואי המסילה ולהתחליל בתכנון בשנת 2003.

- קידום תכנון קו נצרת - חיפה בוגמה לשמר על תוואי המסילה ולהתחליל בתכנון בשנת 2003.

- קידום תכנון תוואי רכבת העמק בוגמה לשמר על תוואי המסילה.

4) להטיל על שר התשתיותקדם תכנון וביצוע מנהТИים לתעופה פנים-ארצית בלבד, בכרמי ובדלתון, ביוזמתם ובמימונם פרטיים.

ג. תחאת בניה למגורים בוגיל

1) להטיל על שר התשתיות הלאומיות להגיש למועצת מקרקעי ישראל הצעה להחלטה בדבר הארכת תוקף החלטת המועצה בדבר הנחות בקרקע למגורים בישובים בוגיל ובצפון לשנה נוספת (עד 31.12.2002), בכפוף לבדיקה יעילות ההנחות שניתנו בשנת 2001.

2) להטיל על שר הבינוי והשיכון, המשתייכות הלאומיות והאוצר לבחון, תוך 60 ימים, מתן הנחה נוספת במחיר פיתוח הקרקע בישובים קסנים בוגיל (פחות מ-150 משפחות) בהם קיימים הייצע אמין לשוק של מגרשי בניה מפותחים.

ד. סיוע לקידום מערכת החינוך בוגיל

1) משרד החינוך יאפשר עדיפות לאומית לחות החינוך בוגיל בהתאם לקריטריוניים.

2) לתמוך בהצעה הנבחנת על-ידי המכינות האקדמיות בצפון בדבר הקמת מוסד להשכלה גבוהה "רב קמפוסי", על-בסיס המכינות הקיימות בוגיל, ולהטיל על שרת החינוךקדם הנושא עם המועצה להשכלה גבוהה בוגמה לאפשר תחילת לימודים בשנת התש"ג.

ה. סיווע להגדלת מספר העולים החדשניים בגליל

להטיל על המשרד לקליטת העליה להכין, בשיתוף משרדיה הממשלה וה גופים הנוגעים בדבר, תוכנית שມטרתה הנגדלת מספר העולים החדשניים המגיעים לגליל, התכנית האמורה תגובש תוך 90 יום.

ו

ו. התיישבות ופיתוח עירוני

1) להטיל על משרדיה הממשלה הנוגעים בדבר להטמע בתוכניות בנייה למגורים לטוווח הבינוני והארוך (לרבנות בתוכניות מתאר ארציות ומחוזיות הנמצאות בהכנה) עתודות להרחבת יישובים בgalil, בכפוף לשיקולי תכנון פרטניים כלהלן:

- כ-500 יח"ד בישובים קהילתיים/כפריים בgalil;
- כ-100,000 תושבים בעיר galil.
- כ-150,000 תושבים בערים מרכזיות בgalil.

2) להטיל על הוועדה הבינמשרדית לטיפול בהתיישבות חדשה להגשים הצעה שעביכינה חיזוק היישובים הקיימים והקמת יישובים חדשים בgalil, תוך מיזעור הפניה בערכי טבע ונוף.

ז. סיווע לפיתוח התעשייה בgalil

1) להטיל על שר התעשייה להכין תוכנית להאצת שיווק התעשייה בgalil.

2) להטיל על משרדיה התעשייה והפניםקדם תוכנית פיתוח "סובב כנרת" שתאפשר פיתוח אזור הכנרת לצרכי נופש ותעשייה תוך שמירה על האגם כמקור מים מרכזי בישראל.

3) להטיל על ועדת מנכ"לים, בהשתפות משרדיה התעשייה (יו"ר), איכות הסביבה, התברורה והתשתיות הלאומית, לגבשצעות שימושות לשיקום הפעילות התעשייתית לאורן חופי הכנרת.

4) להטיל על ועדת מנכ"לים בהשתפות משרדיה התעשייה (יו"ר), הפנים, התשתיות הלאומית, התברורה, הבינוי והשיכון והמשרד לענייני דתות, לבחון ולאשר תוכניות פיתוח שימושיים משרד התעשייה בערים צפת וטבריה.

ח. האצת פיתוח מערכת הבריאות בגלאיל

משרד הבריאות יעניק עדיפות לפיתוח בת-החולים
בגלאיל במסגרת תוכנית הפיתוח של המשרד.


ט. מעקב ובקרה

להתפלל על צוות, בראשות המנהל הכללי של משרד ראש
 הממשלה ובשותפות נציגי משרד האוצר, הבינוי
 והשיכון, הפנים, התשתיות הלאומית, החינוך,
 התעשייה והמסחר, קליטת העלייה והתיירות
 והבריאות, למש צוות לגיבוש תוכניות עבודה
 ומסגרת תקציבית (על-בסיס תקציבי המשרדים),
 לביצוע התוכנית בשלוש השנים הקרובות וכן לשמש
 כצוות מעקב ובקרה על ביצוע התוכנית."

ב ב ר ב ה,
 { זי | מ-
 גדועון סער
 מזכיר הממשלה

העתק: היועץ המשפטי לממשלה
 המנהליים הכלליים, משרד הממשלה

תוכנית לפיתוח תשתיות ותיירות בטבריה



החברה הממשלתית לתיירות

עיריית טבריה

משרד התיירות

עיקרי התוכנית לפיתוח תשתיות ותיירות טבריה

1. בשני העשורים האחרונים העיר טבריה שקעה. ההתקדרות בתיירות הגיעו לשפל חסר תקדים. לאור זאת החליט משרד התיירות באמצעות החמ"ת, ומשרד ממשלה נוספים להשקיע בטבריה למעלה מ-200 מיליון ש"ח.
2. **המק לטבריה במגזר תיירות הפנים והחוץ נובע מ:**
 - א. משרד בתיירות הנכנסת לישראל כתוצאה ממצב בטחוני.
 - ב. רמת שירותים תיירותיים נחותים.
 - ג. חוות אורבנית ירודה.
 - ד. ירידת מפלס הכנרת ומשמעותו.
3. משרד התיירות, החמ"ת, עיריית טבריה, משרד התחבורה, משב"ש, דתות ומשרד ממשלה נוספים הכינו תוכנית לפיתוח מע"ר טבריה. **עיקרי התוכנית:**
 - א. ארגון מחדש של הפריסה המרחבית של המע"ר.
 - ב. צורי אורך מקשרים את המע"ר לאיזורי התיירות וה-WATERFRONT.
 - ג. שימור מאפייני העיר ההיסטורית ושימוש בשפת המקום: סמטאות, אבן בזלת.
 - ד. מסלולי טiol וגלים במע"ר.
 - ה. עיבוי אזור התיירות.
 - ו. הוצאה התעשייה מהאזור.
 - ז. גיבוש מעתפת מגורים מסביב למע"ר.
 - ח. בניית והטאמת מערכת תחבורה משרתת מע"ר.
 - ט. שינויים בייחודי קרקע במע"ר.
 - י. תוספת של 400 אלף מ"ר במע"ר.
 - יא. עבודות שיקום נדרשות עקב הירידת במפלס הכנרת.

.4. טוילת טבריה - טוילת יגאל אלון

הגורמים למצבה הנוכחית:

- א. ירידת מפלס הכנרת.
- ב. אחזקה ירודה.
- ג. השתלטות בעלי מסעדות על המעבר החופשי.
- ד. דוכנים ובסטות - שנראים כשוק עולוב ולא אוזר מסחרי תיירותי.
- ה. תאורה לקויה - המשרה אוירת חושך וחוסר בטחון אישי.
- ו. עגינה - העדר עגינה רואיה לספינות טoilים עקב ירידת מפלס הכנרת (עלות המעגן 20 מლש"ח).

התוכנית לשיקום:

- א. יבש חלק מהשטח על מנת לקרב את המים.
- ב. יצירת הפרדה בין המסעדות והשטח המזובש.
- ג. יצירת מקומות התכנסות והתקהלות לתיירים ותושבים.
- ד. הקמת מעגנה חדשה שתאפשר עגינה של 14 ספינות לפחות (עלות בניית המעגן הצפ' גבוהה מאוד, כ-20 מילש"ח).
- ה. אפשרות לפעילויות ספורט ימי במקום.
- ו. בניית שטחי מסחר חדשניים.
- ז. הארת המקום והפיקתו למקום בטוח לשוטטות במרחב כל שעوت היממה.
- ח. שיקום המדרחוב התיירותי ויצירת שדרה מסחרית נאה ומושכנת.



צפת

תוכנית לפיתוח ויישום תיירות ב策ת 2001-2006

התוכנית מבוססת על תוכנית אב לתיירות 1997, שהוכנה ואושרה על ידי משרד התיירות, חמדת ועיריית צפת.



משרד התעשייה
משרד הפנים
משרד השיכון
משרד הדתות



חמדת



משרד התיירות



策ת



משרד החינוך
משרד הביטחון
קק"ל
קרן צופת

טבלה מרכזת לפי נושאים

מס'	שם הפרויקט	חלוקת על פי שנים באלפי שקלים						
		סה"כ	2006	2005	2004	2003	2002	2001
א	מתחמים	55000	6720	9900	8200	14600	13880	1700
ב	כבישים, מגרשי חניה ותשתיות	38900	6000	6750	5500	7500	6200	6950
ג	סמטאות	38800	7000	8100	2600	5850	9600	5650
ד	פרויקטים נקודתיים	2700	650	700	700	200	300	150
ה	פרויקטים נוספים במתחמים תתיירותיים	18250	2650	3500	3700	2600	2250	3550
ו	שיתוף הציבור - אינטרנט, הכשרה מקצועית, פרסום ושיווק, אירועים שינוי תדמית, שיווק ופרסום אירועים ופסטיבלים	5700	950	950	950	950	950	950
ז	סה"כ כללי	168950	25570	31500	23250	33300	34780	20550

הערות	מקור הפימון	חלוקת על פי שנים באלפי שקלים								שם הפרויקט	מספר
		סה"כ	2006	2005	2004	2003	2002	2001			
		55000	6720	9900	8200	14600	13880	1700			A.
אושר לתיכון		9600	1550	3050	1600	1900	1400	100			A. 1 מתחמים הדראייה
שולמו עד 2001 (250)	מ.התיירות - חטמיה	250				50	100	100			חכמת תב"ע
נמצא בבדיקה מחדשת	מ.התיירות - חטמיה	2250	1000	1000	100	100	50				מרכז מבקרים (כולל תוכנית אוור קולית)
נמצא בבדיקה מחדשת	מ.התיירות - חטמיה	1500				750	750				משוזן תיירים להזרמת נסיעות לכ - 15 אוטובוסים
אומדן ראשוני בלבד	מ.התיירות - חטמיה	1000		500	500						מיבנה שירותים
נמצא בבדיקה מחדשת	מ.התיירות - חטמיה	3500		1000	1000	1000	500				ככר לאירועים ואטרקציות
נמצא בבדיקה מחדשת	תמייס - עידוד עיריה - חברה כלכלית	1100	550	550							קפה/מסעדה
אושר לתיכון		15400	300	300	300	6400	7500	600			A. 2 גן המזודה
חלוקת התקציבית בין המשתפים تبוצע לאחר גמר תיקון מוקדם	קק"ל מ.התיירות - חטמיה עיריה תמייס - עידוד מ. תחבורה	3000 1500 1500 5250 900 1625 1625				1350	1500	150			שיקום ופיתוח הגן (כולל תאורה)
						700	750	50			טיהוחם כניסה כולל שירותים
						600	750	150			שיקום המזודה כולל תאורה
						2500	2500	250			כברש חטי' יפתח כולל מסוף לתיירים
											גינון חקלאי ותעשייה שופטת ל - 10 שנים
											מסעדה / גן אירועים
											אטракציה תרבותית

הערות	מקור המימון	חלוקת על פי שנים באלפי שקלים								שם הפרויקט	מספר
		סה"כ	2006	2005	2004	2003	2002	2001			
אושר לתיכנון		30000	4870	6550	6300	6300	4980	1000		שיקום ופיתוח בית העממי	A.3
	מ.ת.היירות - חטאית קרן צפת	9000	1700	1700	1700	1700	1750	450	מייחסים כניסה כולל גדר אבן תיקיפות שירותים ומזון חדר תצוגה והטוחנה	היהודי העתיק	
	המוסד לביטוח לאומי (2000) מ.ת.היירות - חטאית (5400)	7400	400	2000	2000	2000	630	370	שיקום ופיתוח בית העממי (שבילים, תאורה (ניוקו, חניה, תצפית, פרנולות וכו')		
	מ.ת.היירות - חטאית קרן צפת	600	170	100	100	100	100	30	תוכנית אור קולית, שילוט, הדרכה וטידע		
	מ.חדות - תרומות המוסד לביטוח לאומי	10000	2000	2000	2000	2000	2000		שיקום כבrios ומוצבות		
	מ.שיכון - מ.חדות מ.הפנים - תרומות	3000	600	750	500	500	500	150	מייחסים מיקאות האריי		
		38900	6000	6750	5500	7500	6200	6950	כבישים, מגרשי חניה ותשתיות	B	
אושר לתיכנון ולביצוע		22500	4000	4000	4000	3400	2100	5000	רחוב האריי	B.1	
אושר לביצוע	מ.ת.חברה מ.ת.היירות - חטאית מ.ביטחון	6500					1700	4800	שלב א+b		
העירייה קידמה מימון לתיכנון וביצוע קירות תמן בכ-1000 אלף ש"ח	מ.ת.חברה מ.ת.היירות - חטאית מ.הפנים - עירייה	8000	2000	2000	2000	1700	200	100	שלב ג' + ד'		
	מ.ת.חברה חמיית-מ.ת.היירות מ.הפנים - עירייה	8000	2000	2000	2000	1700	200	100	שלב ד' + ח'		


מספר	שם הפרויקט	חלוקת על פי שנים באלפי שקלים	סה"כ	2006	2005	2004	2003	2002	2001	הערות	מקור המימון
										ס.ח"כ	
ב.2	רחוב ירושלים - שלב ב'		8300				4000	4000	300		אישור לתיכנון
	קטע אי (אגד עד מדרחוב)		4150				1500	2500	150		הרוח יבוצע ברמה תירוטיות כולל מדרכות אבן, טיפול בחזיות שילוט תארוכה ותשתיות
	קטע ב' (מדרחוב עד סראייה)		4150				2500	1500	150		ט.תחבורה - ס.הפנים - עיריה תמייס - עידוד ט.תהיירות-חמיית
ב.3	רחוב ארלוזורוב		5000	2000	2000	750	100	100	50		אישור לתיכנון
ב.4	מסוף תיירים להעלות נסעים כ - 15 אוטובוסים ברוח' קרו' היישוד		1500		750	750					ט.תהיירות - חמיית
ב.5	צומת אגד		1000						1000		בבנייה עיריה - פינוי
ב.6	שינויי הסדרי תנועה (רחוב ירושלים)		600						600		בבנייה ט.הפנים-עיריה

הערות	מקור חמיימון	חלוקת על פי שנים באלפי שקלים								שם הפרויקט	מספר
		סה"כ	2006	3005	2004	2003	2002	2001			
		38800	7000	8100	2600	5850	9600	5650		סמטאות ג	ג
אושר לביצוע	מ.חתיירות - חמיית 4000 500 מ.תחבורה 500 מ. הפנים - עיריה	5000						1000	4000	סמטת רימוניים (רח' ט"ז)	1.ג
אושר לתכנון	מ.חתיירות - חמיית	5000				1750	3000	250		סימטת בית גדרון - גן ציפור	2.ג
אושר לתכנון	מ.חתיירות - חמיית תמייס - עידוד	5000			1500	1500	1750	250		סימטת ט"ו המעיין הרדום	3.ג
אושר לתכנון	מ.חתיירות - חמיית תמייס - עידוד	5000	1500	2500	500	250	200	50		רחוב אשת"	4.ג
לדיון		10000	5000	5000						בית אשתם	5.ג
מקום אפשרי למרכז קבלה ומיסטייקה											
אושר לתכנון	מ.חתיירות - חמיית	5000				1750	3000	250		סמטת י"א	6.ג
אושר לתכנון	תמייס - עידוד	300						300		סמטת בית יוסף (השלמות)	7.ג
לדיון	מ.חתיירות - חמיית 50% מ. אוקות הסביבה 50%	500		100	100	100	150	50		ניקיון, פינוי פסולת, גינון, שיפור חזות פני העיר העתיקה	8.ג
אושר להכין חוברות לגיוס תרומות	מ. השיכון מ.חדות מ. הפנים תרומות - קרן צפת	3000	500	500	500	500	500	500		שיפוץ - בתים כניסה	9.ג

הערות	מקור המימון	חלוקת על פי שנים באלפי שקלים								שם הפרויקט	מוס'
		סה"כ	2006	2005	2004	2003	2002	2001			
		2700	650	700	700	200	300	150		פרויקטים נkehוטים	ד
אורן לתוכנו	ט.התירות-חמיית מ.דשות 50% 50%	1200	200	200	200	200	300	100		מערת שם ו עבר	ד.1
אורן לתוכנו	ט.התירות-חמיית	1500	450	500	500			50		חאן האדים	ד.2
		18250	2650	3500	3700	2600	2250	3550		פרויקטים נוספים במתחרמים התירוטיים	ה
אורן לתוכנו	ט.התירות-חמיית	1500	450	500	500			50		תאות אטרים	ה.1
אורן לתוכנו	תמייס-יעוד שותפות 2000 ט.התירות-חמיית	1100	250	250	250	250	50	50		חיאת קריית האומנים	ה.2
הסקר אורן לביצוע תיקוב עלות השיפועית יקבע בתום הסקר	ט.התירות-חמיית	100						100		SHIPOUT - סקר כלכלי/תנבורתי	ה.3
לדיון	ט.התירות-חמיית	2000	400	500	500	500	50	50		SHIPOUT מדרגות עלי הגרדים והטמנת כబלי החשמל	ה.4
לדיון	ט.התירות-חמיית	900		100	250	250	250	50		הכנות ת.ב.ע לעיר העתיקה	ה.5
הכנות פרוגרמה תיקוב עלות המרכז תקבע לאחר סיום הפרויקט	ט.התירות-חמיית	200					100	100		מרכז לקבלת ומייסתיקה	ה.6

מספר	שם הפרויקט	חלוקת על פי שנים באלפי שקלים	סה"כ	מקור המימון							הערות
				2006	2005	2004	2003	2002	2001		
7.ה	תוכניות אב לניקוז		300						300		אוושר לתיקנו
8.ה	פארק עמוק התיכלת	4950	950	1000	1000	1000	950	50			אוושר לתיקנו 50% מ.התיהויות-חומרית 50% קק"ל
9.ה	שילוט תיירותי עירוני, כלי רכב מקומות, הולכי רגל, מפות, אתרים מסלולי סיור והדרכה	3000	600	600	600	600	450	150			אוושר לתיקנו מ.התיהויות-חומרית
10.ה	מייצפור המARIO	1200		550	600				50		אוושר לתיקנו מ.התיהויות-חומרית
11.ה	מדרגות פדהצור	1400					400	1000			אוושר לביצוע בביצוע
12.ה	חצר התערכות הכלכלית	1300							1300		85% 15% שותפות 2000 יעדود
13.ה	מדרגות למצדחה- פוטו גולן	300							300		אוושר לביצוע תמייס-יעדוד
1.א	שיתוף הציבור - אינטראקט, תיעוד וצילום ניהול משרדיות וכו'	5700	950	950	950	950	950	950	950		
1.1	שיתוף הציבור - אינטראקט	600	100	100	100	100	100	100	100		לדין
2.1	תיעוד וצילום הפרויקטים	600	100	100	100	100	100	100	100		מ.התיהויות-חומרית
3.1	ניהול, משרד, מזכירות וכו' עוזר הנדי	4500	750	750	750	750	750	750	750		ס.התיהויות-חומרית

הערות	מקור הכספיון	חלוקת על פי שנים באלפי שקלים								שם הפרויקט	מספר
		סה"כ	2006	2005	2004	2003	2002	2001			
		9600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	שינוי תדמית, שיווק ופרסום ארוועים ופסטיבלים	1.1	
		6000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	ארוועים פסטיבליים פרסום ושיווק שינוי תדמית	1.2	
		1800	300	300	300	300	300	300	הכשרה מקצועית	2.1	
		1800	300	300	300	300	300	300	המורשת התרבותית תוכניות לימוד	3.1	
		168950	25570	31500	23250	33300	34780	20550	סה"כ כללי		



טבלה מרכזת לפי משרדים

מספר	שם המשרד	מ"א' אחוזי השתתפות	סה"כ ההשתתפות
1	מ. התיירות - חמדית	49%	82,234.00
2	מ. התחבורה	11%	17,816.00
3	מ. הפנים - עיריה	6%	10,296.00
4	מ. הדתות	7%	12,547.00
5	מ. התמ"ס - עידוד	7%	12,067.00
6	קק"ל	5%	9,141.00
7	עיריה - חברת כלכלית	2%	2,592.00
8	מ. השיכון	0.47%	1,347.00
9	מ. לאיכות הסביבה	0.16%	267.00
10	קרן צפת - משוער	11.97%	20,165.00
11	מ. הביטחון	0.28%	478.00
סה"כ			168,950.00
סה"כ			100%

R¹NOⁿ

Y¹



משרד ראש הממשלה

קבינט חברתי-כלכלי

ועדת חסמים: דוח סטטוס + נושאים לטיפול ולביצוע
משהב"ש, ממ"י, תחבורה, פנים, אוצר

(11/03/2002)

תוכן עניינים

סעיפים عمודים

1-6	1-23	1.	משרד הבינוי והשיכון.....
7-8	1-7	2.	משרד התחבורה
8	8		א. רכבת ישראל.....
9-10	9-16		ב. רכבת קלה-נת"ע.....
10	17-18		ג. מע"צ.....
11-16	1-27		ג. כביש חוצה ישראל.....
17	1	3.	מינהל מקרכעי ישראל.....
17	1-2	4.	משרד הפנים.....
			5.	משרד האוצר.....

משרד הבינוי והשיכון

מספר	פרויקט/נושא	תיאור הפרויקט/הנושא	סטטוס והתיאחות	לוייז
1.	נכרת עילית הר יוננה ג'	ג/נ 10278 3,000 יח"ד חלהמת קבינט 7/11/01: סיום פינוי עצי חיות בתחום התוכנית.	1. פינוי חזיתים וחישוף ה الكرקע בוצע. 2. ב-02/12/12 פורסמו לשיווק 288 יח"ד.	בביצוע
2.	נכרת שנלר	ג/במ/ 102 163 יח"ד	1. יצא לשיווק מיידי. (ב-02/12/12)	3/02
3.	נכרת אום כובי	2,000 יח"ד	1. ממ"י מכין תכנית לצרכי רישום, אישורה ורישומה בטאבו.	9/02
4.	בדואים (גליל) כל הישובים	870 יח"ד	1. ממ"י מסכים לשוק ע"פ הנהל שהיה בעבר ע"י משהביש. 2. תקבע מכסת מגרשים למשרדים בכוחות הביטחון בהתאם עם משרד הביטחון.	מיידי
5.	גבעת זאב אנן אילות	220/10 220/9 873 יח"ד	1. שוקו כ-500 יח"ד. הבניה נעצרה בגל המצב הבוטחוני. משרד השיכון מציע לתמרץ המשך בניה ורכישת דירות באתר. 2. כביש גישה לאתר (מטרואה) - המלצה הפציג הוועברה לחכרעת היוזץ המשפטי לממשלה.	
6.	באר שבע הנסיכאים (רג'ר)	33/102/02 א' 1,551 יח"ד חלהמת קבינט 7/11/01: 1. יפורסם מכרז לביצוע מסלול התחרורה הציבורית המהווה מרכיב חיוני של תכנית הבנייה. מימון הפרויקט יעשה במסגרת הרשות להתחזיב של משרד התחרורה. 2. יפורסמו מכרזים לשוק ה الكرקע	1. תחבורה: המשרד מסתייג מההעברות 25 מלש"ח עבר הנטי"ז משרד התחרורה ממליץ כי הסכם הנ"יל יועבר ע"י האוצר ישירות למשהב"ש. נדרשת הוראת קבינט. 2. 126 יח"ד פורסמו לשיווק ב-31/12/01. יתרת היחידות בתונך שנה וחצי מגמר עבודות הפיתוח.	בביצוע

משרד הבינוי והשיכון (המשך)

מספר	פרויקט/נושא	תיאור הפרויקט/הנושא	סטטוס והתוצאות	לויין
.7	כפר יונה מעברות	הצ'ר 1-2 / 400 1,540 יח"ד החלטת קבינט 7/11/01: סיום מ"מ עם קיבוץ מעברות וחותימה על הסכם השבת הקרקע.	1. קיבוץ מעברות לא חתמו על הסכם הפיתוח, יש להם הסתייגיות מההסכם ומעליות הפיתוח. 2. ממ"י לא אישר להחיל את "מודל נתניה" על עסקת פועברות.	4-5/01
.8	דימונה ממשית צפונית	134/03/25 214 יח"ד - ממשית צפונית החלטת קבינט 7/11/01: שוק מגרשים לבנייה 214 יח"ד	1. התכניות מאושרו והשתח מפותח. 2. השיווק ממומן לאישור ממ"י.	4-5/02
	דימונה ממשית	133/03/25 1,197 יח"ד החלטת קבינט 7/11/01: להטייל על שרי האוצר הפנים והתשתיות הלאומיות לסכם תון שבוע את סוגיות ממון הקמת מכון טיהור שפכים בדימונה.	1. ב-01/12/3 הוחלט בוועדה המחויזת להפקיד התכנית בתנאים הנוגעים לביבוב ותחבורה. הוועדה קבעה כי תנאי להיתר בניתה יהיה תחלת ביצוע פתרון ביוב שיושר ע"י משרד הבריאות ואיכח"ס . 2. ללא קבלת החלטה מיוחדת, אין אפשרות להקים את מכון הטיהור על פי הכללים הנהוגים כיום במנת הביבוב.	4-01/12/3
	דימונה נווה חורש	25/10/02/25 149 יח"ד - נווה חורש מערב החלטת קבינט 7/11/01: שוק מגרשים לבנייה 154 יח"ד	1. התכנית אושרה לממן תוקף ביום 25/2/02. 2. שיווק ב-02/4.	4/02

משרד הבינוי והשיכון (המש"ז)

מספר	פרויקט/נושא	תיאור הפרויקט/הנושא	סטטוס והתייחסות	לוי'ז
3/02	רובע A אלעד	גז/ במ/ 3/195/7 600 יח"ד החלטת קבינט 01/11/7: פרסום מכרזים לבניית השכונה.	1. כ-300 יח"ד לקרות שיווק. 2. כ-150 יח"ד "מחיר למשתכן" מותעכ卜 בגל תביעת "עם חופשי". 3. כ-150 יח"ד דו משפחתי צמוד קרקע מותעכ卜 בגל רצון המועצה לשינוי.	��
סוף מרץ 02	גדרת מזרחה	זמ/ 589 1,389 יח"ד החלטת קבינט 01/11/7: 1. הסדרת רישום בספרי המקראקיין בדבר חיבור מסמך אקוסטי. 2. הסדרת נושא בניית מוסדרות ציבור כתנאי למثان התורי בנייה למגורים.	1. המשרדים הנוגעים בדבר אמצו את הצעת המשרד לאיכח"ס בונגע לאופן ידוע הציבור לגבי בעית המתויסים. ההצעה המוסכמת אושרה בועדה המחויזת מוחוז המרכז. 2. ביום 02/01/24 הגיע משבב"ש הצעה מוסכמת עם המועצה המקומית גדרה לוועדה מהווית. ביום 02/02/6 דנה הוועדה המחויזת בנושא ווחיליטה לתכנן את החלטת החפקה באופן המאושר את הצעת משבב"ש וכן החסדר עליו סוכם בנושא האקוסטי. משבב"ש יגיש עותקים מתקנים מוחזקיות לצורך חפקודה והמשן קידומה.	��
ט' פברואר 2024	בית שאן דורות מערב	ג/במ/ 47 1,340 יח"ד החלטת קבינט 01/11/7: סיום מוי"ם וחתימה על הסכם השבת קרקע עם הקיבוצים.	1. יש הסכמת הקיבוצים מסילות וען הנציג להגיש תביעה לועדת הפיצויים. 2. ממי': הועברה הרשות תפנון של כ-170 دونם (חלק מהקרקע) למשבב"ש לשם תחילת ביצוע עבודות הפיתוח להקמת שכונות מגוריים. 3. החזרת הקרקע בתהילין. הקיבוצים אינם חותמים על הסכם השבה.	��

משרד הבינוי והשיכון (המשך)


מספר	פרויקט/נושא	תיאור הפרויקט/הנושא	סטטוס והתיאחות	לויין
12.	ציפור מודיעין	מד/ 1 ייח"ד 3,100	1. ב-02/20 החלטה הוועדה המחוות מרכז להפקיד את התכנית בתנאים. משח"ש י מלא התנאים ויגיש תכנית מתוקנת לצורך חפקדה.	סוף מרץ 02
13.	מודיעין בוכמן	מד/ 6 ייח"ד 2,200	1. ב-01/20 החלטה ועדת המשנה להתנדויות של הוועדה המחוות מרכז לתת ותוקף לתוכניות בתנאים. התנאים כוללים תאום התכנית עם משרד הבריאות ומשרד התכנורה. העורות מטעם משרד התכנורה נמסרו למשח"ש ע"י יו"ש התכנורה של לשכת התכנון המחוות שהוסמך לכך ע"י משרד התכנורה. משח"ש יתකן התכנית בהתאם להערות ויגיש להעודה המחוות לצורך אישורה.	סוף מרץ 02
14.	כרמיאל רמת רבין א'	ג/במ/ 115 ייח"ד 1,544 החלטת קבינט 01/11/7: פרסום מכוונים לבניית השכונה, בשטח שאינו תפוס.	1. נחתמו הסכמיים עם הבעלים. גאנז (גאנז) גאנז (גאנז) גאנז גאנז גאנז 2. פורסם מכרז לפיתוח בהיקף של כ-10 מლ"ח, בשטח מותבצעות עבודות פירוטה. 3. שיווק כ-500 יח"ד ב-02/8.	3/02
15.	קריית מוצקין מחנה כורדי	ק/במ/ 408 ייח"ד 3,500	1. ממ"י הקצה שטח חלופי ביציפורי למשח"ט. 2. ב-02/1/16 צוות פינוי מהנות צה"ל סיים את ההעברה והאוצר העביר מקדמה על החשבון. 3. ב-01/9/24 החלטה הוועדה המחוות חיפה להפקיד התכנית בתנאים. 4. משח"ש י מלא תנאי החפקדה של המחוות חיפה.	15/3/02
16.	כרמיאל	11,000 ייח"ד - שלד	1. שר הפנים אישץ המלצות הוועדה לשינוי גבולות. 2. משח"ש יגיש את המפות המתוקנות ויעבירן לאישור מפ"י.	5/02

משרד הבינוי והשיכון (המשך)

מספר	פרויקט/נושא	תיאור הפרויקט/נושא	סטטוס והתייחסות	ЛОין
			1. ב-2/02/28 איכח שר הפנים את המלצות ועדת החקירה בעניין גבולות חסיפוט.	■
4/02		2. משבב"ש יכין מפות של הגבולות החדשים, יdag לאישור ע"י מפ"י ולאחר מכן יעבירן לחותמת שר הפנים.	■	
4/02		3. ממי"י יסיים את הטיפול עם החוכרים.	■	
		4. התכנית במחוז הצפון פורסמה להפקדה בעתונות ביום 8/2/02.	■	
		5. לתכנית במחוז חיפה יצא נוסח פרסום להפקדה ביום 6/2/02 ונסר למשבב"ש לפרסום.	■	
4/02	טיילת הכרמל גלי הכרמל	1. ממי"י יסיים את הסיכום עם עיריית חיפה בנוגע לפינוי המשטלה.	■ מכ/ 518 רמ/ 1500 יח"ד	
3/02	רראש העין מתוחמים F → D → E	1. ממי"י הגיע למחרזית תכנית רנ/ 255 לכביש עוקף השכונה 2. לשכת התכנון במחוז המרכז קבעה כוועדים לישיבות עבודה לדיוון בתוכנית. 3. סוכם מודל פיתוח ראש העין הותיקה.	■ ■ ■ רנ/ 280 רנ/ 275 רנ/ 300 יח"ד יח"ד יח"ד רנ/ 617 רנ/ 1659 רנ/ 2460	


משרד הבינוי והשיכון (המשך)

מספר	פרויקט/נושא	תאריך הפרויקט/הנושא	סטטוס והתיאחות	לויין
רמלה מצליה 1 צפון	גנ/16 יח"ד 1018	1. ב-02/1/23 התקיימים דיון במחוזיות והוחלט לתקן החלטה בדבר הפקדת התכנית בתנאים כפי שהוצע בהתאם עם משבב"ש על מנת לאפשר הפקודות הטכניות. 2. משבב"ש י מלא תנאי ההחלטה להפקה ויגיש לשכת התכנון → תכניות מותוקנות לצורכי הפקדון.	■ ■	סוף מרץ 02 יום ט' פברואר
רמלה מצליה 1 דרום	גנ/16 יח"ד 1326	1. התקיימה פגישה בין ממי", משבב"ש, מע"צ, משרד הביטחון ואג"ת. סוכם שהדו"ח שהוכן בעניין פינוי האנטנות, יבחן על ידי הצוות הבין-משרדיא אשר יגבש החלטה על גובה הפיצוי והחלוקת היחסית של מע"צ. 2. קיימ הסדר חוכרים עם ממי", מותנה באישור תכנית צפונית עד מאי 2002. 3. שר הפנים חתום על הצעדים וה美貌ות לשינוי שטח שיפוט רמלה.	■ ■	3/02 5/02
אשדוד רובע טוי	90/101/02/3 1558	1. ב-02/21 דנה הוועדה המחויזת דרום בתכנית והחלטה לדוחות אותה לאחר שהיא מציעה בינוי בשטח דיוונת החול הגדולה של אשדוד ובשיטה החיצי המזין אותה. הוועדה המוחזית שללה כל בינוי בשיטה זה. 2. במקביל, משבב"ש תגייס בקשה לדיוון בנושא במליאת הוועדה המוחזית ב-2-02/02/15/04/02.	■ ■	15/04/02



משרד הבינוי והשיכון (המשך)


מספר	פרויקט/נושא	תאריך הפרויקט/הנושא	סטטוס והותיקחות	לוייז
סוף אפריל 20	באר שבע נווה מנחם	205/03/11 יח"ד 581	1. אין עדין הסכם פינאי בסיס תחמושת / טווחי ביטחון - באחריות ממ"י.	■
		206/03/11 יח"ד 2656	משחבי"ט מבקש לזרז הליכי הפינוי על מנת לפנות השטח להתחפותות העיר באר שבע.	□
		216/03/11 יח"ד 1000	2. שינוי גבולות שיפוט - הוקמה ועדות חקירה לעניין הרחבת גבולות העיר באר-שבע. ועדת החקירה צפופה לסיים את עבודתה ולהגיש המלצותיה בתוך כ-60 יום.	□
		207/03/11 יח"ד 586	מתחם A אינו כלכלי ללא מתחם B	■
סוף מרץ 20	יבנה דרום מתחם A יבנה דרום מתחם B	בר/ 274 יח"ד 2833	1. הוגש תוכנית מותקנת ע"י משחבי"ש בהתאם להחלטות ההפקדה.	■
		2200 יח"ד	2. שינוי גבולות שיפוט: שר הפנים אישיך את המלצות ועדת גבולות השיפוט. משחבי"ש העביר המפות למפ"י. לאחר קבלת האישור ממפ"י משחבי"ש יעביר המפות לחותימות שר הפנים.	□
			3. טרם הושג סיכום עם המשרד לאיכה"ס לגבי הטוווח מאגני התחדלה.	■



משרד התחבורה

רכבת ישראל

מספר	פרויקט/נושא	תיאור הפרויקט/הנושא	סטטוס והתייחסות	לויין
1.	כפר סבא	תחנת נוסעים נורדאו הר/ 1/113 סוקולוב הר/ 2/113	48 משל"ח. ��	סוף מרץ 02 סוף מרץ 02
2.	רוחובות- אשדוד	הכפלת המסילה. מחוז דרום-ד' 3/02/101/82 מחוז מרכז - מה/ 140	��	4/02
3.	אילון דרום.	מסילה.	黃	4/02
4.	ראשל"צ-מערב.	מסילה. מח/ 14/7	黃	3/02 עד 1/4/02
5.	קריות-נהריה.	מסילה. מחוז צפון - תכנית מס' ג/ 12042 מחוז חיפה - תכנית מס' ג/ד 1249	黃	24/3/02



משרד התחבורה (המשך)


רכבת ישראל

מספר	פרויקט/נושא	תיאור הפרויקט/הנושא	סטטוס והתייחסות	לויין
6.	מנזרות הכרמל.	מנזרות הכרמל. חפ' 1975 א'	<input checked="" type="checkbox"/> 1. על ההחלטה בדבר אישור התכנית הוגשו מס' ערים למעצה הארץ לתוכן ובניה. ישיבת ועדת המשנה לערים של הארץ תתקיימים ב-12/3/02.	12/3/02
7.	דימונה.	החלטת קבינט 7/11/01: הפעלת קו נוסעים ברכבת בין דימונה לב"ש.	<input checked="" type="checkbox"/> 1. רכבת ישראל מקדמת את זמינות הפרויקט. המכרז יפורסם במהלך שנת 2002, והbieciou עשו להסת初步ים באמצעות 2003.	2002-3

משרד התחבורה

רכבת קלה - נת"ע

מספר	פרויקט/נושא	תיאור הפרויקט/הנושא	סטטוס והתייחסות	לויין
8.	תל אביב	רכבת קלה. תמי"ם/5 תמי"ם/12/3/12/3/25/1/02. משרד הפנים נערך ומינה חוקרים לשימוש התתגذוזית.	<input checked="" type="checkbox"/> 1. תוכניות הרכבת הקלה (תמי"ם 1/5 +תמי"ם 12/3) פורסמה להפקדה ב-25/1/02. משרד הפנים נערך ומינה חוקרים לשימוש התתגذוזית.	5/02



משרד התחבורה (המשד)

		מע"צ	מספר פרויקט/נושא	תיאור הפרויקט/נושא
לויין	סטטוס והתייחסות	מע"צ		
4/02	<p>1. בדיקון בין מע"צ, משבח"ט וטמ"י ביום 30/01/02, הוועגה הבנה לגבי תמי"מ 3/6/ב' לפיו היפוי יהיה על עקרונות שוק מחנות ובכללו הוצאות הבין-עירדי.</p> <p>מע"צ מותבקש להוציא מכתב התחייבות שכזה למשבח"ט/לצהות הבין-עירדי.</p> <p>2. תמי"מ 3/6/ב' מסיים את תקופת ההפקודה בימים אלו והתקנית טובא לדין בתנאיות.</p> <p>בשל אי העברות מכתב כאמור בסעיף (1) ע"י מע"צ משבח"ט הגיש התנגדות לתכנית קטע הכביש (תמי"מ 3/6/ב') בגין פגיעה הכביש במחנות צה"ל ולאחר העובדה שמשרד תחבורה ואוצר טרם סיכמו איתנו עלות הפיצוי.</p> <p>3. תכנית תמי"מ 3/6/ה' פורסמה להפקדה ב-25/1/02.</p>	 	כביש 431	כביש רוחב חדש בדורות מחוז המרכז מראשי"ץ-למודיעין.
עד 4/02	<p>1. ב-02/01/9 החליטה הוועדה המחויזת מחוז המרכז להפקיד התכנית בתנאים.</p> <p>2. מע"צ תמלא התנאים.</p>	 	כביש 551	כביש רוחב בין חוצה ישראל לכביש 4 מטרה לכ"ס. מח/84
4/02	<p>1. החלופה הצפונית אושרה בולנט"ע וטובא לדין בולקשייף.</p> <p>2. מע"צ תאמנה עם רשות שדות התעופה פתרון לבעה שליטה (בקשר לחלופה הצפונית).</p>	 	כביש 461	כביש רוחב מסובים-עטרות.
15/3/02	<p>1. ב-01/12/19 החליטה המחויזת מרכז להפקיד התכנית בתנאים. מע"צ תמלא את התנאים ותגיש את התכנית המתוכנת לשכת התכנון המחויזת.</p>		כביש 46	כביש מחלצבות טירtot יהודה. מח/41ב'
1/4/02	<p>1. ב-01/12/19 החליטה הוועדה המחויזת להפקיד התכנית בתנאים. מע"צ העבירה מכתב הסתייגיות מה坦נים ופועלת למילוי שאר התנאים המקובלים עליה. לשכת התכנון תבחן בהקדם הנושאים התכונניים בלבד.</p>		כביש 57	כביש רוחב חוצה ישראל / כפר יונה - נתניה. מח/137

משרד התחבורה (המשך)


		מע"צ	מספר פרויקט/נושא	תיאור הפרויקט/הנושא
לויין	סטטוס והתייחסות			
15/3/02	1. הולחשייף אישרה התכנית בתיקון קטן אשר ימולא ע"י מע"צ.	█	14. כביש 553	כביש רוחב מחלף פולג צומת בני דרור מה/186.
1/4/02	1. ב-01/12/12 הוחלט להפקיד התכנית בתנאים. מע"צ תגיש תכנית מותקנת בהתאם להחלטה כולל הנשפחים הדרושים.	█	15. אור עקיבא.	מחלף אור-עקביה. ג/1161.
9/02	1. הפרויקט יושלם עד 9/02: סיום שדרוג כביש דימונה-ב"ש עד ספטמבר 2002.	█	16. דימונה	החלטה קביעת 7/11/01:

משרד התחבורה (המשך)

		כביש חוצה ישראל	מספר פרויקט/נושא	תיאור הפרויקט/הנושא
לויין	סטטוס והתייחסות			
2002	1. באחריות מע"צ להרחבתו של הכביש לדו מסלולי עד טבריה (נמצא בתוכנית הרוב שנתית של מע"צ). 2. באחריות חברות כביש חוצה ישראל ובתואום עם מע"צ לקדם התכנון ושידורוג הכביש באופן שייהווה בעtid כביש מהיר. 3. הזכין העלה השגות בהקשר לשיכון ולשינויים בתכנון. הנושא בטיפול של נציגי משרד התחבורה ונציגי חברות "דרך ארץ". המומ"ם יסוכם עד אמצע מרץ.	█	17. כביש חוצה ישראל (קטע צפוני)	1. פרוזדור כביש מס' 77 - לכיוון טבריה (התוואי המזרחי). 2. פרוזדור כביש מס' 70 - לכיוון נהריה (התוואי הצפוני). 3. קטע 18 : ואדי ערחה-ואדי מילך.
15/3/02	1. הוקמה ועדת מכרזים מיוחדת לצורכי קידום מכרז בשיתוף הסקטור הפרטי לקטע הכביש עד דרומית לקריות גת. עד כה התקיימו שתי ישיבות של הוועדה בתאריכים 3/1/02 ו-24/1/02. ב-30/6/02 ועדת מכרזים תפרסם את המכרז לביש חוצה ישראל-קטע דרומי.	█	18. כביש חוצה ישראל (קטע דרומי)	1. קטעים 19 ו-20
30/6/02				

מנהל מקרקעי ישראל

מספר	פרויקט/נושא	תאריך הפרויקט/הנושא	סטטוס והתייחסות	לויין
1.	אילת שחמון 6	214/03/01 1,700 י.ח"ד החלטת רה"מ 01/11/11: המכון הגיאולוגי יכין חוות דעת בדבר התסניר הסיסטומולוגי.	1. לשכת התכנון קיבל חוות דעת מהמכון הגיאולוגי בנוגע למגבלות הנbowות מן השבר המזוי בשטח התוכנית. בימים אלה משלימה לשכת התכנון המחויזת את התמצעת המחלצות הכלולות בחוות הדעת במסמכיו תכנית המתאר של אזור השחמון. 2. משרד הפנים מוציא בימים אלה נסח פרסום להפקדה.	26/3/02
2.	באר-שבע קמפוס מדע	103/102/2/5 330,000 מ"ר תעסוקה החלטת רה"מ 01/11/01: הועדה המחויזת דרות תחיליט בדבר התוכנית.	1. חוותה המחויזת לתכנון ולבניה מוחז הדורס החליטה על הפקדת התכנית בתנאים ביום 6/8/06 התכנית טרם הופקדה. ממי"י חלשים את תיקון התכנית בהתאם להערות משרד התוכנה. 2. ממי"י טרם העביר תוכניות מותוקנות בשל שינוי בנתוני המודידה של החלקות. ממי"י יגיש תוכניות מותוקנות חמורות על ידו ועיי' מודד.	11/3/02
3.	אום-אל פאחים ערק אל שבאב	ענ / 4,000 4,000 י.ח"ד	1. ב-01/10/24 נערך דיון בוועדה המחויזת. במסגרת הדיון הסתבר כי קיימים קשיים בתחוםתיים קשים בנוגע לתכנית, לפיכך הוחלט לשוב ולדון בתכנית לאחר הקמת תסניר תחבורתי עיי' ממי"י וקבלת חוות דעת משרד התוכנה. 2. ממי"י יגיש הצעה לפתרון למחויזות לאחר אישור משרד התוכנה.	4/02
4.	אור-עקיבא מע"ר	ש/ 491 ג' 600 י.ח"ד 22,000 מ"ר תעסוקה	1. פנים: ב-01/9/4 החלטת המחויזת חיפה על הפקדה בתנאים. 2. לשכת התכנון המחויזת בדקה ונמצא כי לא מולאו התנאים להפקדה. מכתב מפורט הועצא למתכננים ביום 5/3/02. ממי"י ימלא את תנאי החפקה ויגיש עותקים מותוקנים לשכת התכנון.	סוף מרץ 02
5.	זכרון-יעקב זכרון	ש/ 839 1,250 י.ח"ד 10,000 מ"ר תעסוקה	1. ב-11/1 נערך דיון בוועדה המחויזת. תוכנית מותוקנת תוגש ע"י ממי"י תוך חודש. 2. משחבי"ט יונן לממי"ק או איסור בנייה.	עד 1/4/02



מינהל מקרקעי ישראל (המשך)


מספר	פרויקט/נושא	תיאור הפרויקט/נושא	סטטוס והתייחסות	לויין
6.	טיירת הכרמל חחותרים	מכ/ 2,582, חד/ 20 2,700 ייח"ד	1. טרם התקבל בלשכת התכנון המוחזקת מסמך הסכמה בין ראש הרשות לעניין שינוי גבולות השיפוט שעל בסיסו ניתן יהיה לזמן בתכנית. 2. מונתה ועדת חקירה לבדיקות הסוגייה. ישיבה ראשונה של ועדת הגבולות התקיימה ב-24/02/02.	31/5/02
7.	יהוד – גני יהודה	תמי"ם/ 3/24 4,000 ייח"ד - גני יהודה	1. ממשי: הוגש תזכיר מיצוי עתודות קרקע. יעוד שימוש: מגורים + מסחר ותעסוקה.	
	יהוד – מגשימים	תמי"ם/ 3/24 2,000 ייח"ד - מגשימים	2. ב-02/1/9 התקימה ישיבה בלשכת התכנון בה ניתנו לממשי השורות למסקיר מיצוי עתודות קרקע שהוגש. ההערות תוקטו ע"י ממשי.	
			3. דיוון בתסוקיר מיצוי עתודות קרקע בוועדה המוחזקת יערך עד 15/4/02.	15/4/02
8.	כפר יונה ינוב	צש/ 0, 2,700 1,900 ייח"ד החלטת רה"מ 11/11/01: הוועדה המוחזקת מרכז תחילת דבר התוכנית.	1. ב-01/11/28 החלטה הוועדה המוחזקת של מוחזו המרכז להפיקד את התוכנית בתנאי שינוי גבולות שיפוט. 2. אין הסכמה בכתב של ראש הרשות כפר-יונה ולב-השרון לשינוי גבולות השיפוט. ראש מועצת כפר-יונה מותנד אף הוא להקמת ועדת חקירה. 3. ממשי יגיש בקשה למשרד הפנים למיינוי ועדת חקירה לסוגיות גבולות השיפוט בהתאם לכללים שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים.	3/02
9.	נתניה נורדיה	צש/ 0, 65/0 2,150 ייח"ד	1. ב-02/4/18 יתקיים הדיון האחרון בוועדת המשנה להתנדזויות של הארץית לתמי"מ 3/21 ותגובה החלטה בטוא הנופש המטרופוליני.	18/4/02

מינהל מקרקעי ישראל (המשך)

מספר	פרויקט/נושא	תיאור הפרויקט/הנושא	סטטוס והתייחסות	לויין
10.	פתרונות אריה צפוף פתח-תקווה	רשות האוצר ושר התשתיות יעבירו מכתב אשר יאפשר למוסדות התכנון להחיליט בדבר תלות הבקיזום תכנית פארק הרקון. לאחר מכן יחוללו מוסדות התכנון בדבר התוכנית.	1. טרם הובא מכתב שיאפשר למוסדות התכנון להחיליט בדבר הפקדת התכנון. 2. ב-02/4 התקיימה ישיבה בה השותפות נציגי משרד הפנים ממ"י והשmai מטעם ממ"י ובמהוצאה השמאota לבני השטחים הכללים בתכנית נחל הירקון. הוחלט כי השmai מטעם ממ"י יעדכן את השומה שהציג בהתאם לנתונים שנסרו בישיבה וינשא ליעוץ השmai של מינהל התכנון. ממ"י העביר שומה מותקנת. 3. משרד הפנים פועל לגיבוש הסכמה עם משרד האוצר, ממ"י והרשויות המקומיות הנוגעות בדבר שיאפשר המשך קידום התוכנית. הפתרון שיגיבש יובא לולנט"ע.	בהתאם 15/4/02
11.	ראש העין מקבית M	רנ/ 50 א' 4,500 יח"ד	בג"ץ חוציא צו בגין המונע המשך טיפול בנושא. המשך טיפול בהתאם לתכנית הגורמים המשפטיים המוסמכים.	דין גג"ץ ב-02/10/06
12.	שם בית נחמייה	ג/ 10910 1,400 יח"ד	ב-02/1/9 התקבלה בלשכת התכנון תשובה חיובית ממשאי"ט בעניין הסרת מגבלות בניה אזרחית מהחונה. על נציג משאי"ט להגיש בקשה מסודרת לעזה למתקנים בטוחניים בעניין הסרת המגבליות.	15/3/02
13.	טבריה ואדי רקוף	500 יח"ד	1. ב-12/04/01 אישורה החלטת הוולנט"ע במועצה הארץ. 2. ב-29/1/02 התקיים דין בוועדת ערע של הולקחש"פ. עמדת ממ"י התקבלה. התוכנית תועבר להפקדה.	3/02
14.	טבריה מורדות	11835 / 3 450 יח"ד	1. בישיבה משותפת לממ"י, לעיריית טבריה ולשכת התכנון המחוויות נקבעו התקיונים הנדרשים לתוכנית. 2. תוכנית מתוקנת תוגש תוך חודש לעזה המחוויות, עיי' ממ"י.	20/3/02
15.	ירושלים מצפה נפתח	6885 2,000 יח"ד	1. ב-01/13/01 אישרה הוועדה המחוויות את הנחיות תסיק החשפה על הסביבה והמליצה על הפקדת תיקון נקודתי לתוכנית המתאר המחוויות. 2. דין במחוזית בתוכיר מיצוי עדותות קרקע ב-28/2/02.	28/2/02

министר מקרקעי ישראל (המשך)

מספר	פרויקט/נושא	תיאור הפרויקט/נושא	סטטוס והתייחסות	לויין
16.	הרצליה תע"ש נוף-ים	בזק מש/ 3,200 ייח"ד	■ 1. הפרויקט טרם התגבש לטיפולו של הוועדה הבין ממשרדית לטיפול בחסמים. הנושא יבחן מחדש במסגרת הוועדה בעוד כ-4 חודשים.	6/02
17.	הרצליה תע"ש צור	תעש-מז, מתחם צור חר/צור 5,500 ייח"ד 124,900 מ"ר תעסוקה	■ 1. הפרויקט טרם התגבש לטיפולו של הוועדה הבין ממשרדית לטיפול בחסמים. הנושא יבחן מחדש במסגרת הוועדה בעוד כ-4 חודשים.	6/02
18.	עתלית מתחם עין הכרמל	600 ייח"ד.	■ 1. ב-02/1/9 החליטה הוועדה המחויזת לבטל את החלטה להפיקד את התכנית עקב אי מילוי תנאי ההפקודה מיום 26/11/00. הוועדה המחויזת סירבה לבטל את נושא פתרון הביווב בתנאי למוטן תוקף.	
19.	עתלית מתחם הרכס	850 ייח"ד. מכ/ 362 / א'	■ 1. לא ניתן לקדם את התכנית בגלל העדר פתרון ביוב לעתלית. עיקוב התכניות לא אפשר פינוי המחנה והתקדמות בכל תכניות פיתוח עתלית.	



מינוחל מקרקעי ישראל (המשך)

מספר	פרויקט/נושא	תאריך רה"מ 01/11/11	סטטוס והתייחסות	ЛО/ז
20.	מצפה רמון.	שיווק מגרשי "בנה ביתך" במחירים מזהל לשוק כל דרוש.	1. הוחל בבייצוע שוק מגרשי בנה ביתך. מחיר הקרקע היה "0" ("אפס").	
21.	קירות שמונה בימת תל-חי.	חتنימה על הסכם השבת הקרקע עט קיובץ כפר גלעדי.	1. התוכנית בתוקף. 2. עדין אין הסכם השבה. הקיבוץ סרב להצעת ממ"י לחילופי קרקע. 3. המגרשים (כ-50%) שמחוץ למשבצת כפר גלעדי בפיתוח ובשוויון. א. 59 יח"ד בנה ביתך - שוואקו בינוואר 02. ב. 200 יח"ד סמוי-רויה - בחליך שוק 4-5/02. ג. 51 יח"ד צמודות קרקע - בחליך שוק 4-5/02.	
22.	שמירת שטחים פתוחים.	גיבוש שיטה לשימורה על שטחים פתוחים ע"י יישובים חקלאיים.	1. העברה טוויות חוזה למועצה האזורית רמות נגב ב-18/02. 2. ממ"י ממותין לקבל מיפוי של השטחים (מחוץ למשבצת) המועצים לשימורה ממועצה אזורית רמת הנגב.	3/02
23.	מכרזים לכרייה וחציבה.	נושא הסדרת מתן פטור בין ממ"י ומשרד המשפטים שעדיין לא אושרה ע"י הייעוץ המשפטי לממשלה.	1. נסחה תקנת פטור בין ממ"י ומשרד המשפטים שעדיין לא אושרה ע"י הייעוץ המשפטי לממשלה. לחוצבים ותיקיס-דיאן בקבינט.	

מינימל מקרקעי ישראל (המשך)

מספר	פרויקט/נושא	החלטת רה"מ 01/11/01	סטטוס והתייחסות	לויין
24.	ישובי אזור-לביש	1. משאות ג'יבוריון.	<input checked="" type="checkbox"/>	1/5/02
		1. בפגישה בין מינימל התכנון במשרד חפנים לבין ממי'י ביום 3/1/02 סוכם על קידום והשלמה של תכנית ה"ביוספרה". עוד סוכם כי לאחר הצגתה למוסדות התכנון, יוצגו למוסדות התכנון תוכניות ספציפיות לשובים כאשר תכנית "הביוספרה" תשמש כלי לבחינת מיקומם.	<input checked="" type="checkbox"/>	31/5/02
		2. תכנון משאות ג'יבוריון מתכנן כהרחבת של היישוב נחושה, ב-2 שלופות אפשריות. ♦ השלמת תכנית כללית. ♦ הגשת תוכניות היישובים.	<input checked="" type="checkbox"/>	31/10/02
		1. שר הביטחון הגיע לתנודות. נערך מס' פגישות עם לשכת התכנון ועם המחו', הוסכם על מתווה לקידום התוכניות.	<input checked="" type="checkbox"/>	
		גרעין של 40 משפחות נמצא באתר. משהב"ש יקדם בניית קבוע במקומות. הוגשה למוא"ז בני שמעון דרישת אישור הרחבות למגורים במקומות.	<input checked="" type="checkbox"/>	
		2. אגוז, מגד, מושס-תאום עם משרד הביטחון. 3. חרוב - יונשו לאישור מוסדות התכנון. 4. פיתוח היישוב סנסנה.		

מינהל מקרקעי ישראל (המשך)

מספר	פרויקט/נושא	החלטת רה"מ 01/11/11	לויין
25.	ישובי חבל יתיר	<p>1. חוון - לישוב הוגשה תכנית מתאר מחוזית חלקלית (נתמי'ם 4/27). הקייםת המוצעת בתכנית היא של כ-2,500-2,000 יח"ד. ב-01/11/20 דנה המועצה הארצית לתוכנית ולבנייה בתכנית והחלטיטה להפקיד אותה בתנאים.</p> <p>2. ברמתיה - לישוב הוגשה תכנית מתאר מחוזית חלקלית (נתמי'ם 38/4). הקייםת המוצעת בתוכנית היא של כ-2,500 יח"ד. ב-02/8/1 דנה המועצה הארצית בתוכנית והחלטיטה להפקיד אותה בתנאים.</p> <p>3. יתיר - ב-01/12/3 הוגשה תוכנית מפורטת לוועדה מחוזית דרום. התוכנית איננה תואמת את תכניות המתאר המוחזיות ל鞠וזו הדרומי. התוכנית נמצאת בבדיקה לשכת התכנון המוחזיות.</p> <p>4. עירא - ישוב ביזמות מושבב"ש, קיימת התנגדות משרד הבטחון בניין המזאות בשטח אש.</p>	■ לאשר פרוגרומה מוגדלת לעניין מס' ייח"ד ביישובים. ■ מתן עדיפות לקידום יתר תוך הגדלת מס' ייח"ד ל-3,000.
26.	כובבי יאיר	<p>1. לתכניות שהגישו ממי'י מתנדדות כל הרשותות המקומיות באזורי המועצה המקומית כובב יאיר, המועצה האזורית דרום השומר ועיריית טירה. על כן החליט משרד הפנים לקיים בדיקה של היבשת המוניציפלי מול הרשותות לפני קידום התכניות.</p> <p>2. ממי'י אישר למושבב"ש באמצעות חברות ערים שוק התכניות.</p> <p>3. צור-עטן עדין לא חתמו על חוזה פטוח עם חברות ערים.</p>	■ התכניות יועברו לאישור מוסדות התכנון, שר הפנים יבחן קידום התכניות.
27.	חריש	<p>1. מינוי ועדת לבדיקות המבנה המוניציפלי הרצוי באזורי קציר-חריש והמועצה האזורית מנשה מחייבת להחלטות בגין'צ. ביום 24/12/01 ניתן צו בגיןים האוסר על פעילות ועדות החקירה שמשה שר הפנים.</p> <p>2. מושבב"ש: פניו קראגיה הינו הליך קודם להשקעות בפיתוח. מוצע להעביר את משפטת קראגיה לכת. מתנהל מויים עם גת עיי' מושבב"ש. משרד השיכון יקים מינימל.</p>	■ הפרדה מוניציפלית בין חריש לcker.

משרד הפנים

מספר	פרויקט/נושא	טיאור הפרויקט/הנושא	לוייז
1.	דימונה צרכן מישור רותם.	החלטת קבינט 01/11/7: שינוי תחומי שיפוט העיר דימונה ע"י צרכן מישור רותם לתוך העיר.	סטטוס והתייחסות סוף אפריל 20 1. מתקיים שימושים לאוגניים בדבר. ראש הערים ערד ודימונה כבר השמיעו את עמדותיהם. נקבעו מועדים לשימוש הנוראים הנוספים הנוגעים בדבר. וכן נקבע מועד לסיור בשטח לאחר مكان המכית' ימלץ והשר יכريع.

משרד האוצר

מספר	פרויקט/נושא	טיאור הפרויקט/הנושא	לוייז
1.	דימונה מכון טיהור.	החלטת קבינט 01/11/7: סיכון סוגיות מימון הקמת מכון טיהור שפכי דימונה.	סטטוס והתייחסות 1. סוכם במשרד רה"מ שדימונה בעקבות בעית חוסר מימון תקבל מענקים נוספים מעבר לטיפול הנקודתי אך משרד האוצר טרם אישר ההצעה, ממתינים להכרעת קבינט.
2.	מכון הקמת מוסדות ציבור.	החלטת קבינט 01/11/7: ביקורת ישימות מימון בניה מוסדות ציבור באמצעות הטל על משתמשים.	לוייז 1. משרד האוצר יבדוק את הנושא כ-"פילט" במקום אחד או שניים.

www.diamondmatic.com
HARDWARE - CRAFT OPGS, 2 MM (OF 16-30 SHEETS)

pinor

הארת חפטים בתחום פיתוח פרויקטיםהצהה לחייבמושד הבנייה והשיכון / מינהל מקומני ישראלי1. נאר שבע, רוז הנשייאנס (רואן)

שכנות מגוריות הCLUSIVE כ - 550 יח"ד.

חסמים:

א. אינט וקציבים לכיצוע וטשטת תשתיות.

ב. פיקון עלילות פועלות.

2. זימונין

שכנות מגוריות הCLUSIVE כ - 2,000 יח"ד.

חסמים:

א. סיכום תכנון הבנייה ו אישוח ע"י הנורמות המוסמכו.

ב. קידום טטוסודי של התוכניות (הפקחות).

3. אלעד, רובע A

הרחבת היישוב בשתי שכנות נוספות כוללן כ 100 יח"ד.

חסמים:

א. תכנון כביש תיכשת.

ב. הטכונה ברבע טיפול במושדי פחצבה (יעש, דוחות יזרוי).

4. גדרה, מזור המשבנה

גדרה תישוב כל - 840 יח"ד.

חסמים:

א. הוננית הבניה לפגורות בORITY מודדות איבור (כעיקר בית טפו).

ב. דיזמת ופשוד לאיסות הסביבה דבר וישוט והרעה בטרכו (ריש טוטונית).

10. טירת חורבל, החוותית

שכונה חדשה בת כ - 2,700 יח"ד.

חטמי:

- א. אישור התכנית הותובורותית.
- ב. שיטוי תחומי שיפוט (העבירה מוחוף הסיפל לטירון הרכמי).

11. אוט-אל-פחים, שכונת עירק אל שבאג

שכונה חדשה בת כ - 4,000 יח"ד.

חטמי:

- א. השנת הסכמה לתכנית הותובורותית.

12. באו' שבב עספוז הפלד

תכנית להקמת פארק תעשייה בן כ - 333,000 מ"ר.

חטמי:

- א. נקבע עמדה אחורית של פשורי ומשילה בהתאם לפוריקט.

13. גני יהודין

הקמת שכונה בת 4,000 יח"ד.

חטמי:

- א. תכנית וותובורותית לביקעת אותו.

14. יהוד, כבשימים

הקמת שכונה בת 3,000 יח"ד.

חטמי:

- א. תכנית וותובורותית לביקעת אותו.

972 - 4 -

15. כפר יונה, גנוג

הקמת שכונה 800, יוז".

חסמים:

- א. מסדרות רצויות קיוקע לככיש 562.
 ב. אישור תוכנית אב יהודית.

16. נתניה, נורדיה

הקמת שכונה פנוריס בת 150, יוז".

חסמים:

- א. הכרעה בטומין הנופש המטרופוליני.

17. ירושלים, מצפה נאותו

הקמת שכונה בת 2,000 יוז".

חסמים:

- א. אישור קידום תוכנית במ"מ נאותו.

רשם: בני גולן.

המשרץ לונשטיינט לאומניותמשק והם - התפלות מי ים1. פרויקט אשקלון - 100 מלמ"ק לשנה.חסמים:

- החולטה ברוב הרוחצת המכרז בהתאם לאופציה (50 מלמ"ק נטפים).
- הסכם התקשרות עם הרוחצת במכרז.

2. פרויקט אשדוד - 100 מלמ"ק לשנה.חסמים:

- אישור הטכם מוקחות וחייבת החשמל.
- בוחנת אופציה להרחבות הפרויקט מ- 50 ל - 100 מלמ"ק.

3. פרויקט חזזה וקיסריה - 100 מלמ"ק לשנהחסמים:

- סיום פורט עם חכירת החשמל כתוצאה למתוחם "ארוזות וביבן".
- הקמת ווות מטבחים מיוחדות ובקיאות לו"ז ליציאה למכרז.

משק החשמל - תחנות כוח פחמיין1. הקמת שתי יחידות פחמיין 550 מטר X 2 בתחום הכוח באשקלון.חסמים:

- החלטת ו אישור המרמים המשמאכים.
- אישור תוכנית היזוזה בטכנית תמ"א או.

מוגש על ידי דנא הממלכת



**משרד ראש הממשלה
לשכת המנהל הכללי**

ירושלים, י' אדר, תשס"ב
3 ממרץ, 2002
2860 - טיפול בחסמים

לכבוד

(רשימת תפוצה)

הנדון: סיכום דיוון מס' 16 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים - פרויקטים חדשים וסטטוס מעקב ובקרה בפרויקטים במינהל מקרקעי ישראל
יום א', 24/2/02, משרד ראש הממשלה, ירושלים

בלי:

בדיוון מס' 16 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים בראשות המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה, הועלו לדיוון פרויקטים חדשים במינהל מקרקעי ישראל וכן ניונן דוחיה מצב לבני הפרויקטים שהועדה דנה בהם בעבר הכלול בעיות, חילוץ חסמים ותאריכי יעד לביצוע.

להלן סיכום היישיבה:

פרויקט מס' 1, שחמון 6, אילת, 1,700 יח"ד:

1. לשכת התכנון קיבלה חוות דעת מהמכון הגיאופיזי בנוגע למגבלות הנובעות מן השבר המזוי בשטח התוכנית.
2. לשכת התכנון נמצאת בסיום התיאומים עם המכון הגיאופיזי והיוועץ המשפטי של הוועדה המחווזת. עד לתאריך 7/3/02 יסתהים הטיפול בתוכנית ויוצא נוסח פרסום להפקדה. **באחריות משרד הפנים.**
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים עד לתאריך 10/3/02.

פרויקט מס' 2, קמפוס המדע, באר שבע, 330,000 מ"ר תעסוקה:

1. ממ"י תיקן את התוכנית בהתאם לדרישות משרד התשתיות. המודד של ממ"י שינה את נתוני מדידת החלקות. **ממ"י** יגיש תוכניות עם נתונים מעודכנים וחתומים לשכת התכנון **באופן מיידי.**
2. נוסח פרסום להפקדה יוצא מתוך שלושה ימים מקבלת תוכניות מתוקנות וחותומות כדין. **באחריות משרד הפנים.** מותנה בכך שממ"י תיקן את התקיקונים הדורשים.

3. דיווח סטטוס לועדה, באחריות ממ"י ומשרד הפנים עד לתאריך 10/3/02.

פרויקט מס' 3, ערך אל שבאב, אום אל פאחים, 4,000 י"ח:

1. פתרון תחבורהתי המותגש ע"י ממ"י יועבר למשרד התחבורה עד לתאריך 12/3/02.

2. משרד התחבורה יעביר את חוות דעתו לגבי הפתרון התחבורתי המוצע, לועדה המחויזת, עד לתאריך 26/3/02.

3. עם קבלת חוות הדעת ממשרד התחבורה, יקיים מתכון מחויז חיפה דיון בנושא הפתרון התחבורתי כולל מציאות תלופות (באם קיים הצורך), עם נציגי משרד התחבורה וממ"י עד לתאריך 20/4/02. באחריות משרד הפנים.

4. מיד לאחר קבלת אישור לגבי הפתרון התחבורתי ממשרד התחבורה ותיקון התוכנית בהתאם, תועלה התוכנית לדיוון בישיבה הראשונה של ועדתUCH מחויז חיפה. באחריות משרד הפנים.

5. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד הפנים וממ"י, עד לתאריך 11/4/02.

פרויקט מס' 4, מעיר, אור עקיבא, 600 י"ח, 22,000 מ"ר תעסוקה:

1. ממ"י העביר לשכת התכנון המחויזת תוכניות מתוקנות UIF ההחלטה לתנאי ההפקדה.

2. נציג מנהל התכנון מסר בדיון כי בדיקת התוכנית המתוקנת/tos מושלם עד 28/2/02 ובמידה ולא ידרשו תיקונים נוספים יוצא נוסח פרסום להפקדה עד לתאריך 7/3/02. באחריות משרד הפנים.

3. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 10/3/02.

פרויקט מס' 5, זכרונה, זכרון יעקב, 1,250 י"ח, 10,000 תעסוקה:

1. ממ"י ערך בחינה מחודשת של התוכנית והחליט לתקנה ולקדמה, בהתאם להחלטות ועדתUCH מחויז חיפה. תוכנית מתוקנת תוגש ע"י ממ"י עד לתאריך 24/3/02.

2. דיווח סטטוס לועדה באחריות ממ"י עד לתאריך 26/3/02.

פרויקט מס' 6, החוטרים, טירת הכרמל, 2,700 י"ח:

1. ר' עיריית טירת הכרמל ור' המוא"ז חוף הכרמל טרם הגיעו להסכמה לעניין שינוי גבולות השיפוט (הסכמה שעל בסיסה ניתן יהיה לדון בתוכנית).

2. נציג משרד הפנים מסר בדיון כי מונתה ועדת חקירה לבבולות השיפוט של טירת הכרמל. ישיבה ראשונה של ועדת גבולות נערכה בתאריך 24/2/02.

3. נציג ממ"י (מר דודו רוסו), יקיים דיון עם ראש המועצה האזורית חוף הכרמל ועם ראש עיריית טירת הכרמל בנושא כדי לקדם את התוכנית, עד **לתאריך 2/3/02. באחריות ממ"י.**

4. **דיווח סטטוס לוועדה באחריות ממ"י ומשרד הפנים עד לתאריך 10/3/02.**

פרויקט מס' 8, גני יהודה (יח"ד), מנשימים (יח"ד), יהוד :

1. בתאריך 2/1/02 הנקימה בלשכת התכנון המחויזת ישיבת עבודה עם המתכננים והועדה המקומית יהוד. נמסרו לממ"י הנחיות לתיקונים לתוכר.
2. **ממ"י העביר את התיקונים הדורושים לשכת התכנון.**
3. נציג משרד הביטחון מסר בדיון כי דוחה של מגבלות הבניה יושלם ע"י משרד הביטחון עד **לתאריך 24/3/02.**

4. תזכיר מיצוי עתודות הקרקע יובא לידיון בוועדה המחויזת עד **לתאריך 9/4/02 באחריות משרד הפנים.**

5. **דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 26/3/02.**

פרויקט מס' 9, יטוב, כפר יונה, 1,900 יח"ד :

1. אין הסכמה בכתב של ראשי הרשותות כפר יונה ולב השרו לשינוי גבולות השיפוט. רי מועצת כפר יונה מתנגד אף הוא להקמת ועדת חקירה.
2. בקשה למינוי ועדת חקירה לסוגיות נבולות השיפוט בהתאם לכללים שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים, תוגש ע"י ממ"י למשרד הפנים עד **לתאריך 20/3/02.** (משרד הפנים יסייע בהעברת נתוניים המצוים ברשותו באם יהיה צורן).


3. **דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 26/3/02.**

פרויקט מס' 10, נורדיה, נתניה, 2,150 יח"ד :

1. עד 18/4/02 יישלם הדיון בוועדת המשנה להתנדדיות של המועצה הארצית בהתנדדיות לתמי"מ 21/3 ותגונש החלטה בנושא הנופש המטרופוליני. **באחריות משרד הפנים.**
2. הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים פונה בבקשת משרד הפנים לשקל במקביל אפשרות קידום תוכנית אחת מתוך השתתפים שהוגשו ע"י ממ"י באזורי הנופש המטרופוליני בנורדיה, במינבלות של בניית בהיקף של עד 15% במתחמים כפי שנקבע בתמ"ם.
3. **דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים עד לתאריך 18/4/02.**

הנתקה מ-
הנתקה מ-
הנתקה מ-
הנתקה מ-

הנתקה מ-
הנתקה מ-
הנתקה מ-
הנתקה מ-



פרויקט מס' 11, קרית אריה צפון, פ"ת, 500,000 מ"ר תעסוקה:

1. בתאריך 4/2/02 התקיימה ישיבה בין נציגי משרד הפנים, השמאו של ממ"י ונציגי ממ"י והוחלט להחזיר את הדוח שהגיש השמאו לתקן ע"פ ההוראות שהוצעו בדיוון לעניין דרום השרון. בנוסף נקבע כי הדוח יועבר ליווץ השמאו של משרד הפנים לביקתו.
2. מינהל התכונן יביא לסייעם פיתרון לקידום הפרויקט עם נציגי משרד האוצר, ממ"י ועיריית פ"ת לקרה דיוון בולנטיע, עד למועד 24/3/02. באחריות משרד הפנים.
3. דיווח סטטוס לועדה הבין משרדית באחריות משרד הפנים וממ"י, עד למועד 26/3/02.

פרויקט מס' 12, מקב"ת CPM, ראש העין, 4,500 יח"ד:

1. בגין הוצאה צו בגין המונע המשך הטיפול בנושא. הדיוון בגין נקבע למועד 10/6/02.
2. לאור חשיבות הפרויקט, ממ"י יעביר מכתב למשרד המשפטים בבקשת בוחן את האפשרות להקדמת הדיוון בגין, עד למועד 7/3/02. (לפני הוצאה המכתב יועבר העתק למשרד ראש הממשלה).

פרויקט מס' 13, בית נחמייה, שוהם, 1,400 יח"ד:

1. בקשה מסדרת לועדה למתכונים בטחוניים בעניין הסרת כל מגבלות בנייה אזרחית מהמחנה, תוגש ע"י נציג שר הביטחון, בועדה מחוזית מרכזו, עד למועד 7/3/02.
2. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד הביטחון והפנים וממ"י, עד למועד 10/3/02.

פרויקט מס' 14, ואדי רקט, טבריה, 500 יח"ד:

- בתאריך 29/1/02 התקיים דיוון בועדת העור לשימירה על קרקע חקלאית. נסח ההחלטה יופץ עד למועד 5/3/02. באחריות משרד הפנים.

פרויקט מס' 15, מזרזות, טבריה, 450 יח"ד:

1. בתאריך 1/1/02 התקיימה פגישה אצל מתכנן מחוז הצפון בהשתתפות ממ"י ועיריית טבריה, בכדי להגיע להסכמה לגבי התוכנית.
2. ממ"י יגיש תוכניות מותקנות לשכת התכונן המחויזת בהתאם לסייעם שהושג (ב-9/1/02), עד למועד 24/3/02.

3. ועדה מוחזית צפונן תדונן בתוכנית תוך שלושה שבועות מיום הנשנה. באחריות משרד הפנים.

4. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 26/3/02.

פרויקט מס' 16, מצפה נפתוח, ירושלים, 2,000 י"ח"ד :

1. דיוון בועדה המוחזית ירושלים בתזכיר מיצוי עתודות קרקע יתקיים בתאריך 28/2/02. באחריות משרד הפנים.

2. ממ"י יגשים את תסקיר ההשפעה על הסביבה עד לתאריך 14/3/02.

3. המשרד לאיכות הסביבה יכין את חוות דעתו עד לתאריך 30/4/02. מותנה בהגשת התסקיר ע"י ממ"י במועד הנקבע.

4. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד פנים, איכ"ס וממ"י, עד לתאריך 26/3/02.

פרויקט מס' 17, תעש נור ים, הרצליה, 3,200 י"ח"ד :

הפרויקט טרם התגבש לטיפולו של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים. הנושא יבחן מחדש במסגרת הוועדה בעוד כשה חודשים.

פרויקט מס' 18, תעשי' צור, הרצליה, 5,500 י"ח"ד, 124,900 תעסוקה :

הפרויקט טרם התגבש לטיפולו של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים. הנושא יבחן מחדש במסגרת הוועדה בעוד כשה חודשים.

פרויקטים חדשים:

פרויקט מס' 19, נופית, מבואה מערבית, באר שבע, 15,600 י"ח"ד :

1. בתאריך 15/10/01 החליטה הוועדה המוחזית לדוחות כל דיוון בשלושת התכניות במתחכם, כיוון שלקיים יש צורך בשינויו לתמ"א 22 (תוכנית יער ויעור) שטרם הוגש ומחייבות הקלה מתמ"א 31.

2. תכנית המתואר לבאר שבע מותעכבות בשל הבעיות הכספיות של העירייה.

3. מותכנת מוחזו דרום תכנס ישיבה עם ממ"י לגבי שלושת התוכניות, עד לתאריך 17/3/02. באחריות משרד הפנים.

4. ממ"י יגשים תיקון לתמ"א 22 עד לתאריך 17/3/02.

5. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד הפנים וממ"י, עד לתאריך 21/3/02.

פרויקט מס' 20, נחלים, פ"ת, 1,267 ייח"ד :

1. בתאריך 25/10/00 החלטה הוועדה לבניה למגורים על מتن תוקף לתוכנית בתנאים הכלולים את הדרישות התכבותתיים (ביצוע מחלפון בvisa למתחס).
2. האומדן הראשוני ובلتוי מחיב לביצוע המחלפון מסתכם בכ- 10.5 מיליון ש"ח.
3. לדברי מע"צ קיימת חליטה של שר התשתיות דאז, שמע"צ תתכן את המחלף אבל לא תמן את ביצועו.
4. עד 02/4/02 תושלם הכנת התוכנית ע"י מע"צ ותונש למוסדות התכנון. באחריות משרד התכבותה.
5. לאחר אישור התוכנית, תשלים מע"צ את התכנון המפורט לביצוע בלוח זמנים של עד ששה חודשים, כולל תכנון הגשר. באחריות משרד התכבותה.
6. ממ"י יגשים לשכת התכנון הצעה לחלוקת מנת יחידות הדיור בתוכנית שלבי ביצוע, תוך מטען מהם לצורכי הציבור ולפתרונות תכבותתיים, עד למועד 15/3/02.
7. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד התכבותה, הפנים וממ"י עד למועד 10/4/02.

פרויקט מס' 21, שכונות דרוםיות ומערביות, לחבים, 1,060 ייח"ד :

1. לשכת התכנון המחויזת תוציא התראה לראש המועצה המקומית ובו יוקצבו 30 ימים להתייחסות הרשות המקומית שבטיום ידונו התכניות לדין בוועדה המחויזת, ויתקבלו החלטות בנידון. באחריות משרד הפנים עד למועד 7/3/02.

2. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד הפנים וממ"י עד למועד 26/3/02.

פרויקט מס' 22, עין הכרמל, עתלית, 570 ייח"ד :

1. בתאריך 2/1/9 החלטה הוועדה המחויזת לבטל החלטה קודמת להפקיד את התוכנית עקב אי מילוי תנאי ההפקדה מיום 26/11/01.
2. לאור בקשה של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים לקידום הפרויקט, לשכת התכנון תעביר בשנית את ההתקנות שלא מולאו לנציג ממ"י בוועדה, באופן מיידי. באחריות משרד הפנים.
3. ממ"י יגשים תוכנית מתוקנת בהליך חדש, עד למועד 17/3/02.
4. משרד התשתיות הלאומיות יפעל לקידום פתרון הביקוב הזמני בנייר עציו, וכן פיתרונו הקבוע לעתלית, זכרון יעקב ופרדיס. המשרד ידווח לועדה אודות

התקדמות בנושא עד לתאריך 15/3/02. (פתרון הביקוב חינוי גס להתקדמות תוכניות מתחם הרכס).

5. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד הפנים, איכ"ש וממ"י עד לתאריך
26/3/02

בברכה,
זאי זילע
אמיר ויס
างף תיאום ובקרה

תפוצה:

משתתפים

מנכ"לים: ראש הממשלה, בינוי ויכון, תחבורה, תשתיות, אוצר, פנים, ביטחון,
aicot h'sabiba, mm'i.
מר אוורי שני, מנהל לשכת ראש הממשלה

רשימת משתתפים בדיוון מס' 16 של הוועדה הבין ממשרדית לטיפול בחסמים-
פרויקטטים חדשים וסטטוס מעקב ובקרה בפרויקטטים בממ"י

משרד ראש הממשלה:

מר אלכס גולדנורן, משנה למנכ"ל
 מר יהודה פטאל, יו"ר
 מר אמיר וייס, אגף תאום מעקב ובקרה

מנהל מקרקעי ישראל:

מר דודו רוסו, ס/מנהל אגף תכנון

משרד הביטחון:

מר אריה לב, מקרעין תכנון פיזי ושיווק מחנות

משרד הפנים:

מר תומר גוטהילף, ע"י מנהלת מנהל התכנון

משרד התשתיות הלאומית:

מר יעקב צמח, מתאם פרויקטים

משרד לאיכות הסביבה:

نب' גלית כהן, ע"י סמוכ"ל למדיניות ותכנון

משרד האוצר:

מר שי יפתח, רכו ממ"י, אג"ת

משרד התחבורה:

نب' הדס שרייקי, קידום סטטוטורי, מע"צ

הנתקן

לעומת

הנתקן

בנתקן גולגולת

הנתקן

הנתקן

הנתקן

הנתקן

הנתקן

הנתקן


הנתקן

הנתקן



משרד ראש הממשלה
לשכת המנהל הכללי

ירושלים, ב' אדר, תשס"ב
14 פברואר, 2002
טיפול בחשבמים - 2834



שלום רב,

ה会议: ועדת בין מושדיות לטיפול בחשבמים - פרויקטים במינהל מקרקעי ישראל

באישור לוי מונע אשר נשלח לדיוון מס' 16 של הוועדה הבין מושדיות לטיפול בחשבמים ביחס ב', בתאריך 18/2/02, בין השעות 14:00-16:00, מצ"ב רשימת הפרויקטים הנוספים אשר מינהל מקרקעי ישראל מתכוון להעלות לדיוון.

בברכה,
"א.יר. י.ב"
אמיר ויס
างף תיאום ובקרה

בניהן מקרקעי ישראל

מזהם	תוכנית מס.	קיובלה	חספ	בתרון מוצע
1. באר שבע, נופית, מבודהה מערביות, רמות 7	111/102/02/5 102/102/02/5 203/02/11	6200 י.ח"ד, 5400 י.ח"ד, 4000 י.ח"ד את"ב 05600 1551 י.ח"ד	זריזות תרכזיות בשל אי התאממת لتרכזיות המתואר - תמי"א 31, תמי"א 22 ותמי"א 14/6 (התכנית תואמת לתוכנויות המתואר מחדש לבאר שבע שבתוכנה ומוקבלת מכחינה תכנונית).	העברת תרכזיות למועצת הארץ לקבלת חקלות.
2. פתח תקווה - נחלים	ג/במ/4 24/18/4	1267 י.ח"ד	מיון טלפון ניושה למזהם. תנאי לאישור התוכנית הוא הקמת המחלף. א. קביעתحكومة המחלף בתחום להתיורי בניה. ב. יישור שלכיות ואפשרות לקדם חלק מהшибוק ללא תלות במחלף. ג. הטלת מימון המחלף על ידי מע"פ.	
3. להבים שכונות דרוםיות ומערביות	24/305/02/07 4/101/02/16 40/305/02/7	6060 י.ח"ד	בקשת וועדה מחוץ לתאום עם המועצה הLocale לטרות שתתוכנית תואמת. בଘבלת ומין ולהפוך את התוכניות לבקשת עזרה המועצה המקומית	
4. עתלית – עין הכרמל	מ"כ/506	570 י.ח"ד	חתנית הפקות תכנית בפתחן בווכ התניות מתן התיורי בניה בתרון כיבוב סיום חיטופול כתרון חיבור	

רשימת תפוצה:

פורים מנכ"לים: אוצר, ביטחון, תחבורה, בינוי ושיכון, פנים, תשתיות, איכות הסביבה, ממ"י
 מר משה אדרי- סמנכ"ל שיכון וככללה, ממ"י
 מר דודו רוסו- סגן ראש אגף תכנון, מט"י
 מר משה מרחביה- מנהל מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון
 מר יוסי קופ- משנה למנכ"ל, משרד התחבורה
 מר צרולס סולומון- סמנכ"ל כלכלה ותכנון, משרד התחבורה
 נבי ביתן בראון- משנה למנכ"ל, משרד איכות הסביבה
 גבי נלית כהן, עי סמנכ"ל למדיניות ותכנון, משרד איכות הסביבה
 מר דוד יוסלביץ, סגן נציג חמים
 מר יעקב צמח- מתאם פרוייקטים, מנהל פיתוח תשתיות ביוב, משרד התשתיות
 נבי דינה רצ'יסקי- מנהלת מנהל התכנון, משרד הפנים
 מר תומר גוטהילף- עוזר מנהלת מנהל התכנון, משרד הפנים
 מר אריה לב- ר היחידה למקראין ותיכון פיזי, משרד הביטחון
 מר אבי גפן- סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר
 מר שי יפתח- רכד ממ"י, משרד האוצר
 מר אלכס גולדנגורן, משנה למנכ"ל, משרד ראש הממשלה
 מר כארן הולצמן, ראש אגף תיאום מעקב ובקרה, משרד ראש הממשלה
 מר נבי גולן, יועץ ראש הממשלה לתכנון אסטרטגי
 מר אליל דהן, מנהל לשכת ראש הממשלה מחוז צפון
 מר יהיאל נורי, מנהל לשכת ראש הממשלה מחוז מרכז
 מר יואב לביאו, מנהל לשכת ראש הממשלה מחוז דרום
 מר יהודה פטאול, יועץ במשרד רה"ם

גילה נולקיה
ט. 10. 1. 6
ט. 11. 1. 6
ט. 12. 1. 6



משרד ראש הממשלה
לשכת המנהל הכללי

ירושלים, ט'יוו שבט, תשס"ב
28 ינואר, 2002
2769 - טיפול בחסמים

לכבוד

(רשימת תפוצה)

שלום רב,

הנדון: דיווח סטטוס לקראת דין בקבינט חברתי- כלכלי

בבחשך לדין אשר נערכ אצל ראש הממשלה בנושאים כפי ש商量, מיום 01/11/01 ולדין בקבינט חברתי- כלכלי בנושא הסרת חסמים וקידום תוכניות בניה מיום 01/11/01, ולקראת דין בקבינט חברתי- כלכלי בתאריך 2/02/02, הוטל על משרדכם לטפל בנושאים כפי ש商量 בטבלה המצורפת.

הנכט מתבקשים להעביר בדחיפות, לחותם מטה, דווייח על פעולתכם בנדון כפי שההתבקשתם.

אלכס גולדנגורן
משנה למנכ"ל רה"מ
בברכה,

משרד הבינוי והשיכון וירושלים
לשכת המנהל הכללי
28-01-2002
דוחן נבון
טלפון: 02-564864

העתק:
מר אביגדור יצחקי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה
מר אמיר ויס, אנפ' ותואם מעקב ובקרה

רשימת תפוצה:


מר אוחד מרני, מנכ"ל משרד האוצר
מר מרדכי מרודי, מנכ"ל משרד הפנים
מר סלמו בן ציון, מנכ"ל משרד התחבורה
מר יair מעין, מנכ"ל משרד התשתיות
מר אבי מעוז, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
מר יצחק גורן, מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה
מר יעקב אפרתי, מנכ"ל ממ"י
גב' דינה רצ'בסקי, מנהלת מינהל התכנון, משרד הפנים
מר יוסי ורדי, ע"ש הביטחון להתיישבות

הסרת חסימות וקידום תכניות בנייה

דין ביום ראשון 01/11/01

ביבט ראש הממשלה

מס'	נושא	ההחלטה	אחראי לביצוע	מועד ביצוע
1	תריש	1. הפרדה מוניציפלית בין חריש וקסיר. 2. הקמת מינהלת לפיתוח חריש. 3. העברת משפטה קראג' לגת.	שר הפנים שר השיכון מנהל ממ"י	עד 01/12/01
2	כוכבי יאיר	1. התחניות יועברו לאישור מוסדות התכנון, שר הפנים יבחן קידום התכנון. 2. מינהל מקרקעי ישראל יאפשר למשרד השיכון (חברת ערים) שוק ההanineת המאושרת (צורך נתן).	טמ"י, שר הפנים מנהל ממ"י	עד 01/12/01
3	יישובים מזרחה לכיש	1. משאות גוברין יונש לאישור הקבינט ה/כ. 2. מרשם – תואם עם משרד הביטחון. 3. אגמון, חרוב, מד – יונשו לאישור מוסדות התכנון.	מכ"ל משרד רה"מ טוכ"ז רה"מ מנהל טמ"י	עד 01/12/01
4	יישובים חבל יתיר	1. היישובים יוכאו לאישור הקבינט ה/כ. 2. לאישר פרוגרמה מוגדלת לעניין מטר פיח"ר ביישובים. 3. מתן עדיפות לקירום יתיר תוך הגדלת טס' יה"ד ל-3,000. 4. פיתוח היישוב סנסנה.	מכ"ל משרד רה"מ מנהל פינאל התכנון מנהל מינהל התכנון ушבב"ט להתיישבות	עד 01/12/01
5	מכרזים לטריה וחיצבה	נשא הסדרת מתן פטור ממכרז לחוצבים ותיקום. דין בקבינט.	מכ"ל משרד רה"מ	עד 01/11/00



מספר	נושא	ההחלטה	אחראי לביצוע	מועד ביצוע
6	שמירת שמורות פחוחות	נכוש שיטה לשימורה על שטחים פתוחים ע"י יישובים חקלאיים.	מנהל ממי"	עד 01/11/30
7	כביש חוצה ישראל	1. להתחיל בתכנון מפורט של כביש חוצה ישראל מיקטע וצפונה. 2. להתחיל בתכנון מפורט של כביש חוצה ישראל עד צומת הנגב.	שר התשתיות	עד 01/11/30
8	כימת תל-חי	התימה על הסכם השבת הקרקע עם קיבוץ כפר גלעדי.	מנהל ממי"	עד 01/11/30
9	מצפה רמון	שוק מגרשי "בנה בירך" במחיר מוזל לשוק לכל דורש.	מנהל ממי"	עד 01/12/31
10	שכונה שחטפון באילת	המכון הניאולוגי יכין חוות דעת בדבר החסוקר הסיסנולוגי.	שר התשתיות	עד 01/11/20
11	קפסוס המדע בבאר-שבע	הוועדה המתחזית ורום תחיליט בדבר התכנית.	מנהל מינהל התכנית	עד 01/11/30
12	שכונת החותרים טירת הכרמל	השטח יועבר לתחום שיופט טירת הכרמל.	שר הפנים	עד 01/12/31
13	כפר יונה יטוב	הוועדה המתחזית מרכז תחיליט בדבר התכנית.	מנהל מינהל התכנית	עד 01/11/28
14	חכינה העוסקה בפתח-תקווה	שר האוצר ושר התשתיות יעבירו מכתב אשר יאפשר למוסדות התכנית להחליט ברכר הפקרת התכנית ללא תלות בקיום תכנית פארק הירקון. לאחר מכן יהללו מוסדות התכנית בדבר התכנית.	שר האוצר	עד 01/11/20
15	תמן"א 35 לראש הממשלה	הציגת תמן"א 35 לראש הממשלה.	לשכת רה"מ	עד 01/11/30

רשם: גבי גראן.

וועדת תשרים לענייני חברה ובכלה

הסדרת חסמיים וקידום תכניות בטיה

חטזת החלטות הוועדה מיום רביעי 7/11/01

מספר	נושא	החלטה	אחראי לביצוע	מועד ביצוע
1	<u>באר שבע, דרכן ונסיאיס (רג'ר)</u> שכונות מגורים במרקם באר שבע ה כולל כ- 1,500 יח"ד	1. יפורט סברז לכיזוע מסלול התחכורה הציבורית הנטהוה מרכיב חוני של תכנית הבניה. מימון הפרויקט יישנה ממשלה ורשאה להתחייב של משרד התחכורה.	שר החבורה	7/12/01
		2. יפרושמו מברזים לשוק הקרקע.	שר השיכון	7/12/01
2	דימרגה	1. הפעלה קו גוסעים ברכבת בין דיטונה לבאר-שבע.	שר החבורה	בתקדם
		2. סיום שדרוג כביש דימונה – באר שבע עד ספטמבר 2002.	שר התחכורה	09/02
		3. שוק מנזרים לבנייה 374 יח"ד בדימונה (בשתי תכניות).	שר השיכון	31/12/01
		4. שינוי תחומי שיפוט העיר דיטונה ע"י צרווח מששור רוחם לתחומי העיר.	שר הפטים - בתקדם	
		5. סיום סוגיות מימון הקמת מכון טיהור שפכי דימונה.	שרי אוצר, פנים ושתיות	14/11/01

מספר	מושג	החלטה	אחראי לביצוע	מועד ביצוע
3	<u>אלעד רובע A</u> שכונות מוגדרים בת כ- 600 יה"ד	1. פרסום מכרזים לבניית השכונה.	שר הבינוי והשיכון.	7/12/01
4	<u>גדה</u> מורה המושבה	1. הסדרת רישום בספרי הקרקעין בדבר חיוב מסמך אקווטר.	השר לאיות הסביבה בתקדם	
		2. הסדרת נושא בניית מוסדות ציבור בתחום התשתיות בניה למגורים.	שר האוצר	
5	<u>בית שאן</u> דרום מערב העיר	1. סיום מ"מ וחתימה על הסכם השבת הקרקע עם הקיבוצים.	מנהל ממ"י	14/11/01
6	<u>ברמיאל</u> רמת רבין	1. פרסום מכרזים לבניית השכונה, בשטח שאינו תפוס.	שר הבינוי והשיכון	7/12/01
7	<u>גזרת עילית</u> דר יונה ג'	1. סיום פינוי עצים היודית בתחום התכנית.	שר הבינוי והשיכון בתקדם	
8	<u>ספר יונה</u>	1. סיום מ"מ עם קיבוץ מעברות וחילומה על הסכם השבת הקרקע.	מנהל ממ"י	14/11/01
9	טימון הקמת מוסדות ציבור	1. בדיקת יישמות פימון בניית מוסדות הציבור באמצעות הטל על מוחכמים.	שר האוצר	

לשם: נבי גולן.

פָּנָג גִּילְעָד נַחֲמִיה וְעַמְּךָ





**משרד ראש הממשלה
לשכת המנהל הכללי**

ירושלים, א' שבט, תשס"ב
14 ינואר, 2002
2678 - טיפול בחסמים

לכבוד

(רשימות תפוצה)

הנדון: סיכום דיוון מס' 13 של הוועדה הבין מינית לטיפול בחסמים- פרויקטים חדשים וסטטוס מעקב ובקרה בפרויקטים במשרד הבינוי והשיכון
יום ג', 2/1/02, משרד ראש הממשלה, ירושלים

כללי:

בדיוון מס' 13 של הוועדה הבין מינית לטיפול בחסמים בראשות המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה, הועלו לדיוון פרויקטים חדשים במשרד הבינוי והשיכון וכן ניתן דוח'יך מצב לגבי הפרויקטים שהועודה דנה בהם בעבר כולל בעיות, חילוץ חסמים ותאריכי יעד לביצוע.

הערה כללית: **משרד הבינוי והשיכון** יעביר לועדה אבני דרך עיקריות + חסמים עתידיים אפשריים עד תחילת בניה בפרויקטים השונים, עד לתאריך 2/02/31.

להלן סיכום היישבה:

פרויקטים חדשים:

פרויקט מס' 17, שער הגיא, يكنעם, 1,472 יח"ד :

1. גבולות שיפוט: ועדת החקירה לעניין גבולות השיפוט סיימה את עבודתה. הוועדה תגשים את הדוח'יך שללה למנכ"ל משרד הפנים עד תאריך 11/2/02, **באחריות משרד הפנים.**

2. חתימת ממ"י: נציג ממ"י מסר בдиון כי המשרד יעביר את חתימתו הדורשת בקשר למילוי התנאים **באופן מיידי.**

3. מרחב תכנון: דיוון בוועדה המחווזית בתאריך 23.1.02. **באחריות משרד הפנים.**

4. חכירות: נציג ממ"י מסר בдиון כי המנהל יסיים את הטיפול בחוכרים עד סוף **חודש אפריל.**

5. משרד הבינוי והשיכון יגיש תוכניות מתוקנות, בהתאם להחלטות ועדות מחווזות (צפון וחיפה), **באופן מיידי.**

6. תוך שבועיים ממועד הגשת התוכניות יבדק מילוי התנאים ואם תנאי ההפקדה מולאו כנדרש, יימסר נסח פרסום. באחריות משרד הפנים.

7. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד הפנים וממ"י (כולל גבולות שיפוט ומרחבי תכנון, התקדמות נושא החקרות), עד לתאריך 12/2/02.

פרויקט מס' 18, גלי ברמל, טירת הכרמל, 1,500 יח"ד :

1. פינוי משתלה של עיריית חיפה: מנהל מקורען ישראל נגער לsicom עם עיריית חיפה בגין לפינוי המשטלה ולהchnerות, עד לתאריך 10/2/02.

2. דיווח סטטוס לועדה באחריות ממ"י עד לתאריך 11/2/02.

פרויקט מס' 19, שטחי אש E.F.C, ראש העין, 4,736 יח"ד :

1. קידום התוכנית מותנה בקידום תוכנית רמ/55 לביש שיעור את השכונה. תוכנית הביש תוגש לועדה המחויזת עד לתאריך 31/1/02, באחריות ממ"י.

2. עם הגשת תוכנית הביש העיקרי (רמ/255), תגדיר מתכנתה המחויז לוחות זמנים לטיפול בתוכנית עד לתאריך 20/2/02 באחריות משרד הפנים. מותנה בהעברת תוכנית הביש עיי ממ"י בתאריך הנקוב.

3. מימון מוסדות ציבור ותשתיות בראש העין הותיקה בכך לקדם בניה השכונה החדשה: משרד האוצר והבינוי והשיכון יעבירו לועדה דיווח על התקדמות בפתרון הבעיה עד לתאריך 31/1/02.

פרויקט מס' 20, מחלich 2, צפון ודרום, רמלה, 2,344 יח"ד :

תוכנית צפונית (ג/ה/14), דוח סטטוס :

1. בתאריך 9/8/00 הוחלט להפקד את התוכנית בתנאים. משב"ש טרם מלא את תנאי ההפקדה.

2. בתאריך 7/1/02 התוכנית הובאה לדין בולקחש"פ. החלטות הולקש"פ תופס עד לתאריך 17/1/02, באחריות משרד הפנים.

3. בתאריך 9/1/02 הייתה התוכנית קבועה לדין בועדה המחויז מרכז. הועדה המחויז לא יכולה לדון בתוכנית עקב אי הגשת תוכניות מותוקנות עיי משב"ש כפי שנקבע בישיבת התאום מיום 30/12/01.

4. משרד התחבורה עבר את התקיחותו לתוכנית התחבורתית אופן מיידי.

5. משב"ש יגיש את התוכניות המותוקנות לועדה המחויז אופן מיידי.

תוכנית דרומית (גז/16/15), דוח סטטוס:

1. בתאריך 00/8/9 הוחלט לשוב ולדון בתוכנית הדרומית לאחר תיקונה ותאום עם משרד הביטחון. התוכנית מחייבת פינוי מתן בטחוני ובו אנטנות שידור.
2. התנאי למתן תוקף לתוכנית הצפונית תלוי בהחלטת הפקדת התוכנית הדרומית. התוכנית הדרומית הוחלטה להפקדה בתאריך 12/9/01.

כלי:

1. על הגופים לעשות מאץ לסיים הטיפול בתוכנית עד מאי 2002.
2. פתרון בעיות מימון פינוי האנטנות: באחריות משרד האוצר (מרקובי הבר, אניות) לקיים דיון עם נציגי משרד הביטחון, תחבורה (מע"צ), משב"ש וממ"י כדי להכריע בחלוקת המימון בין משרד הממשלה, עד לתאריך 15/1/02.
3. במקביל משרד הביטחון יש科尔 את דרישת החתינה בכך שניין יהיהקדם את התוכנית הצפונית.
4. בתאריך 16/1/02, מתקנס הוצאות הבין משרד לפינוי מחנות ושתחי אש. התוכנית תעלה לדין בוגמה להגעה לכל פתרון. באחריות משרד הביטחון.
5. הסדר החוכרים: נציג ממ"י מסר בדיון כי הנושא סגור. מותנה בקבלת תוקף לתוכנית הצפונית לפני מאי 2002.
6. חתימת השר על המלצה ועדת גבולות מרחב תכנון: נציג משרד הפנים מסרה בדיון כי שר הפנים חתום על המפות והצווים לשינוי שטח השיפוט של העיר רملה והצווים פורסמו ברשומות.
7. משרד הפנים יעביר באופן מיידי למשב"ש מסמכים חתוםים אלו.
8. דוח סטטוס לועדה באחריות משרד הביטחון, הפנים ומשב"ש עד לתאריך 31/1/02.

פרויקט מס' 21, רובע ט"ז, אשדוד, 1,558 יח"ד :

1. מכתב הערות לשכת התכנון בנוגע לתוכנית נשלח למשב"ש בתאריך 25/3/01 החערות טרם מולאו.
2. נציג משב"ש מסר בדיון כי התוכנית המתוקנת בהתאם למכתב האמור הועברה ביולי 2001, ותו עבר שנית לשכת התכנון באופן מיידי.
3. התוכנית טובאה בדיון בוועדה מחוזית דרום עד לתאריך 31/1/02, באחריות משרד הפנים.
4. המשרד לאכ"ס יקיים דיון עם נציגי משב"ש בכך לתגיעה להבנה בנושא קביעת תחומי גבולות הדיונה, עד לתאריך 20/1/02.

5. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד איכ"ס, משב"ש ופניט עד לתאריך

4/2/02

פרויקט מס' 22, נוה מנחם 4-1, באר שבע, 4,823 וח"ד:

1. דוח סטטוס של התוכניות:

א. נוה מנחם ב-1 (205/03/11): בתאריכים 26/6/00 - 28/11/00 נשלחו מכתבם לשלכת התכנון ובorris הנחיות לתקן התוכנית. עד היום טרם הוגש ע"י משב"ש תוכניות מתוקנות. באחריות משב"ש להעביר את התוכנית המתוקנת עד לתאריך 21/2/02. (מוותנה במתן תוקף לתוכנית המתואר).

ב. נוה מנחם ב-2 (206/03/11): בתאריכים 29/10/00 - 28/11/00 נשלחו מכתבם לשלכת התכנון ובorris הנחיות לתקן התוכנית. עד היום טרם הוגש ע"י משב"ש תוכניות מתוקנות. באחריות משב"ש להעביר את התוכנית המתוקנת עד לתאריך 21/2/02. (מוותנה במתן תוקף לתוכנית המתואר).

ג. נוה מנחם ב-3 (216/03/11): התוכנית תובה לדין במהלך חודש פברואר.
באחריות משרד הפנים.

ד. נוה מנחם ב-4 (207/03/11): בתאריך 1/11/01 הוחלט להפקיד את התוכנית בתנאים. התוכנית המתוקנת הוגשה ע"י משב"ש לבדיקת לשכת התכנון מחוץ הדורות. באם התנאים מולאו כנדרש יועבר נושא פרסום תוך שבועיים. באחריות משרד הפנים.

2. מימון בסיס תחמושת: הנושא יועלה לדין משרד האוצר (מר קובי הבר, אנ"ת), בדין שיתקיים בתאריך 1/1/02 עם נציגי משרד הביטחון. באחריות משרד האוצר.

3. הסכם לפינוי בסיס תחמושת/ טווחי בטחון: הנושא יעלן לדין בצוות הבין משרד לפינוי מחנות ושתחי אש אשר מוכנס בתאריך 16/1/02. התוכנית עלתה לדין ברגעה להגעה לכלל פתרון. באחריות משרד הביטחון.

4. שינוי גבולות שיפוט: משרד הפנים יעביר לועדה דוח סטטוס ולויו לסיום עבודתיה של הוועדה לשינוי גבולות שיפוט, עד לתאריך 10/2/02.

5. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד בטחון, אוצר, פנים, משב"ש, עד לתאריך 11/2/02.

פרויקט מס' 23, דרום מתחם A, יבנה, 2,833 י"ח"ד:

1. בתאריך 14/11/01 הוחלט להפקיד את התוכנית בתנאים.
2. בתאריך 9/1/02 הובאה התוכנית לדין בועדה המחויזת לשם דיון בתזכיר מיצוי עתודות קרקע ותיקו ההחלטה הראשונה.
3. על **משב"ש** להגיש לשכת התכנון תוכניות מתוקנות בהתאם להחלטות ההפקדה עד לתאריך 22/1/02.
4. חתימת שר הפנים על המלצת גבולות שיפוט- מרחב תכנון: שר הפנים אימץ את הנחיות הוועדה לשינוי גבולות השיפוט. המפות הועברו ע"י משרד הפנים לביקורת המרכז למיפוי ישראל.
5. בעקבות תיקונים שנדרשו, באחריות **משב"ש** להעביר את המפות ממפיי משרד הפנים עד לתאריך 10/2/02. (МОותנה בקבלת הסכמות של חבל יבנה ועיריית יבנה על התקנון המוצע).
6. לכישוגשו מפות מאושזרות ע"י מפיי יפעל משרד הפנים לפרסום הצוויות והמפות תוך 30 ימים.
7. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד הבינוי והשיכון והשיכון עד לתאריך 11/2/02.

פרויקטים עמוק ובקורה:**פרויקט מס' 1, בדוואים צפון, כל היישובים, 870 י"ח"ד:**

1. בפרויקט אין עד חסמים.
2. משרד הבינוי והשיכון ומינהל מקרקעי ישראל יסכו לוחות זמנים לתחילת השיווק עד לתאריך 31/1/02.
3. דיווח סטטוס לועדה באחריות **משב"ש** עד לתאריך 4/2/02.

פרויקט מס' 2, אום קובי, נצרת 2,000 י"ח"ד:

1. באחריות ממ"י לבדיקה: האם קיים מתחם בתוך התוכנית בו ניתן לשוק לא תלות בטבלאות האיזון של הבעלות הפרטיות. דיווח ל**משב"ש** עד לתאריך 24/1/02.

2. לדין סטטוס הבא של משרד הבינוי והשיכון יזומן מר אביאל רון, מנהל המרכז למיפוי ישראל, מטרה: האצת הלוייז לאישור תוכנית לצורכי רישום (תצ"ר), הדרישה לטבלאות האיזון. **אחריות משרד רה"מ.**

פרויקט מס' 3, שנלר, נऋת, 163 יח"ד:

1. **פרויקט אין עוד חסמים.**
2. דיווח יצאה לשיווק **אחריות משב"ש עד לתאריך 11/2/02.**

פרויקט מס' 4, הר יונה ג', נऋת עליית, 3,000 יח"ד:

1. **פרויקט אין עוד חסמים.**
2. פינוי הזיתים וטיפול הקרקע נמצא לקראת סופו.
3. תחילת שיווק בחודש פברואר 2002, **אחריות משב"ש.**
4. דיווח סטטוס לועדה הכלול היקף השיווק **אחריות משב"ש עד לתאריך 28/2/02.**

פרויקט מס' 5, כפר יונה, 1,540 יח"ד (מעברות 1,004 יח"ד, חב' מהדרין 536 יח"ד):

1. הסכם בין ממ"י לקיבוץ מעברות בנושא השבת הקרקע טרם נחתם. **אחריות ממ"י להעביר דווייח מצב בוגע להסכם עד לתאריך 23/1/02.**
2. ממ"י לא הגיע להסכם עם חברת מהדרין על בסיס "מודל נתניה". **אחריות ממ"י להעביר דיווח ודרכי פעולה לקידום הנושא, עד לתאריך 23/1/02.**
3. דיווח סטטוס לועדה **אחריות משב"ש וממ"י עד לתאריך 24/1/02.**

פרויקט מס' 6, הנשיאים (רג'ר), באר שבע, 1,540 יח"ד:

1. בדין מסר נציג משב"ש כי כ- 126 יח"ד אשר אין תלויות בהזות מסלול התחבורה, **יצאו לשיווק בסוף דצמבר 2001.**
2. היקף השקעות באר שבע ולוחות זמינים לביצועם בשנה הקרובה, יועברו לועדה **אחריות משב"ש, עד לתאריך 17/1/02.**
3. נושא מימון מסלול התחבורה הציבורית באר שבע בסך 25 מיליון ש"ח יועלה בקבינט החברתי-כלכלי בהקדם האפשרי. **אחריות משרד רה"מ.**

פרויקט מס' 7, דימונה 1,500 יח"ד:

1. בתאריך 3/12/01 ועד מהזות זרים החליטה להפקד את התוכנית בתנאים (bijob ותחבורה). על פי החלטת הוועדה המחווזית, נתאי להוצאת היתר בניה בהוראות התוכנית יהיה התחיל ביצוע פתרון bijob שיושר ע"י משרד הבריאות ואייכ"ס.

2. באחריות משרד האוצר (רפנטן מינימל הביבוב, אג"ת), להעביר למשב"ש ולועדה דוח סטטוס לגבי מקורות המימון לפROYIKT הביבוב, עד לתאריך 21/1/02.
3. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד האוצר, משב"ש ופנימית עד לתאריך 31/1/02.
4. תוכנית נספת בדימונה (תוכנית 101/02/25): שכונת כוה חורש 149 ייח"ד בנה ביתך- משב"ש יערץ לתחילת עבודות הפיתוח מיד עם אישור התוכנית. התוכנית הופקדה ב- 21/11/01

פרויקט מס' 8, רובע A אלעד, 600 ייח"ד :

1. אישור הנהלה של ממי'י שהSION בפרויקט יבוצע ע"י משב"ש, יינתן בישיבת הנהלה הבאה אשר תכנס במהלך השבוע הבא. באחריות ממי'י.
2. משרד הבינוי והשיכון יעביר דוח סטטוס לועדה על ביצוע השיווק, עד לתאריך 7/2/02.

פרויקט מס' 9, מזרח גדרה, 1,400 ייח"ד :

1. הצעה של משב"ש לשכונות ביצוע מוסדות ציבור ע"פ החלטת הוועדה המוחזקת תועבר לשכת תכנון מחוז המרכז עד לתאריך 20/1/02.
2. משרד הפנים יעביר את התייחסותו למסמך עד לתאריך 15/2/02. מותנה בהגשת המסמך ע"י משב"ש במועד הנקוב.
3. דיווח סטטוס לועדה באחריות משרד הפנים ומשב"ש, עד לתאריך 17/2/02.

פרויקט מס' 10, דרום מערב בית שאן, 1,340 ייח"ד :

1. עדין לא הושג בין ממי'י לבין הקיבוצים עין הנציב וטיסילות סיכום בדבר גובה הפיזוי לחשבת הקרן.
2. מנהל ממי'י מטפל אישית בנושא כדי להעביר מידית חלק מהקרקע (170 דונם), לתחומי המוניציפאלי של בית שאן. נתוניים רלוונטיים יועברו למשב"ש עד לתאריך 17/1/02. באחריות ממי'י.
3. טיפול זה מאפשר תחילת עבודות תשתיות לבניה של שכונות מגוריים לטובת העיר בית שאן.
4. המנהל יעביר את תרשימים המתחמים הכוללים 170 דונם למשב"ש עד לתאריך 17/1/02, בכדי שהמשרד יוכל לבצע עבודות פיתוח באופן מיידי.
5. דיווח סטטוס לועדה באחריות משב"ש עד לתאריך 31/1/02.

פרויקט מס' 11, ציפור, מודיעין, 3,100 יח"ד :

1. משרד הבינוי והשיכון יעביר לשכת התכנון את התוכניות המתוכננות (ולא תחנת הדלק) לצורך הפקדה עד לתאריך 20/1/02.
2. משרד הפנים יבדוק את התוכנית ואם תמצא כשרה טובא לדיוון להפקדה עד לתאריך 20/2/02.
3. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים ומשב"ש עד לתאריך 24/2/02.

פרויקט מס' 12, בוכמן, מודיעין, 2,200 יח"ד :

1. בתאריך 2/12/01 התוכנית נדונה בועדת המשנה להתנדויות. הוחלט כי על משב"ש להגיש תוכניות מתוכננות לצורך מתן תוקף.
2. משרד הבינוי והשיכון יעביר לשכת התכנון את התוכניות המתוכננות עד לתאריך 20/1/02.
3. לכישומולאו התנאים, יפעל משרד הפנים לפירסום התוכנית למtan תוקף.
4. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משרד הפנים ומשב"ש עד לתאריך 11/2/02.

פרויקט מס' 13, אילת+בנינה, גבעת זאב, 873 יח"ד :

1. משרד הבינוי והשיכון מושך בניסיון קידום נושא המטרוקה.
2. דיווח סטטוס לוועדה באחריות משב"ש עד לתאריך 31/1/02.

פרויקט מס' 14, רמת רבין א', כרמיאל, 1,544 יח"ד :

1. בפרויקט אין עוד חסמים.
2. משרד הבינוי והשיכון יעביר לוועדה לוחות זמנים להמשך הפרויקט, עד לתאריך 31/1/02.

פרויקט מס' 15, מחנה כורדי, קריית מוצקין, 3,500 יח"ד :

1. העברת השיטה בציפוריית משרד הביטחון כחלק מההסכם עיי' ממ"י: הנושא סוכם. משרד הביטחון קיבל את השיטה בהקצתה.
2. ישיבה של צוות פינוי מחנות בעניין חתימת הסכם בין משרד הביטחון ומנהל מקרכע ישראל נדחתה לתאריך 16/1/02. באחריות משרד הביטחון.
3. תנאי החלטה להפקדה של הוועדה המחווזת חיפה מיום 24/9/01 ימולאו עיי' משב"ש עד לתאריך 1/3/02.
4. דיווח סטטוס לוועדה הכלול לוחות זמנים וחסמים אפשריים עד תחילת תהליך הבניה באחריות משב"ש עד לתאריך 3/2/02.

פרויקט מס' 16, כרמיאל 11,000 יח"ד:

1. משרד הבינוי והשיכון יחול בתכנון תב"ע לכ- 3,500 יח"ד במתחם זה, לאחר אישור תוכנית המתאר.
2. משרד הבינוי והשיכון יעביר לועדה אבני דרך עיקריים + חסמים עתידיים עד תחילת הבניה, עד לתאריך 3/2/02.

בברכה,
זאב נייר
 אמר וויס
 אנף תיאום ובקורה

תפוצה:
 משתתפים
 מנכ"לים: ראש הממשלה, בינוי ושיכון, תחבורה, תשתיות, אוצר, פנים, ביטחון,
 איכות הסביבה, ממי.
 מר אורן שני, מנהל לשכת ראש הממשלה
 מר בארי הולצמן, ראש אנף תאום מעקב ובקורה, משרד רה"מ

רשימת משתתפים בדיון מס' 13 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים -
פרויקטים חדשים וסטטוס מעקב ובקרה בפרויקטים במשב"ש

משרד ראש הממשלה:

מר אלכס גולדנגורו, משנה למנכ"ל
מר יהודה פתאל, יועץ
מר אמיר וייס, אנף תאום מעקב ובקרה

משרד הבינוי והשיכון:

מר משה מרחביה, מנהל מחוז ירושלים
גב' סופיה אלדור, מנהלת אגף תכנון ערים

משרד מקרקעי ישראל:

מר דודו רוסו, ס/מנהל אגף תכנון

משרד הביטחון:

מר אריה לב, מקרקעין תכנון פיזי ושיווק מחנות

משרד הפנים:

גב' מיכל מריל, אגף תוכניות מתארא מקומיות ומחנות

משרד לאיכות הסביבה:

גב' גלית כהן, עי סמאנכ"ל למדיניות ותכנון

משרד האוצר:

מר הראל בלינדה, רכז שיכון, אג"ת

אנו מודים לך על תרומותך





משרד ראש הממשלה
לשכת המנהל הכללי

ירושלים, כ"ז כסלו, תשס"ב
12 דצמבר, 2001

טיפול בחסמים

מספר הדוח והשיכר: 2485-
לשכת המנהל הכללי

12-12-2001

לכבוד

(רשימת תפוצה)

דוא"ד נבנ"ס
גנץ - פלאר, קבוצה

הנדון: סיכום דין מס' 9 של הוועדה הבין מינית לטיפול בחסמים. יישום החלטות ממשלה בעניין משק המים
יום ב, 01/12/01, משרד ראש הממשלה, ירושלים

רקע:

בדיוון מס' 9 של הוועדה הבין מינית לטיפול בחסמים בראשות המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה, נידונו פרויקטים הקשורים במשק המים. הדיון זומן ב כדי לבצע מעקב על יישום החלטות הממשלה 115 (חכ' / 2) מה- 18/4/01 בעניין משק המים בישראל. הנושאים שעליהם הדיון:

א. התפלת מי ים: אשקלון, חדרה, אשדוד, מתקנים קטנים.

ב. השבת מי קולחין.

להלן סיכום הישיבה:

התפלת מי ים:

1. מתקן אשקלון (50 מיליון קוב מים בשנה):

1.1 ב- 01/12/01 נחתם חוזה עם הזוכה במכרז. תחילת פעילות במתקן מתוכננת ל- 12/03.

1.2 החשב הכללי יעביר לוועדה אבני דרך עיקריות בהזוהה ולחוחות זמינים הקשורים בפרויקט, עד לתאריך 14/12/01. בכל שלב מאבני הדרך יירשםו החסמים והגורמים העשויים לעכב.

2. מתקן חדרה (50 מיליון קוב מים בשנה):

2.1 החשב הכללי יעביר לוועדה פירוט אבני דרך להשלמת המכרז וסיומו עד לתאריך 14/12/01. בכל שלב מאבני הדרכן יירשםו החסמים והגורמים העשויים לעכב.

- 2.2 נציגות המים בתאום עם חברת מקורות, תעביר לועדה דו"ח סטטוס הכלול לוחות זמנים בנושאים של הפקעת תוארי למעבר צינור החיבור בין מתקן ההתקפה לנקודת התtribור לモביל המים הארץ, כולל מתקנים נלוויים, עד **לתאריך 14/12/01.**
- 2.3 נציגות המים, מינהל התכנון והחשב"ל יתאמו לו"ז פעילויות לשימוש מתחם התקפה בקיסריה- אתר אלטרנטיבי לאזור בחדרה או אתרים אחרים. הצגת לו"ז עד **לתאריך 13/1/01 באחריות החשב"ל.**

3. מתקן אשדוד (50 מיליון קוב מים בשנה):

- 3.1 דוח כי: הסכם עלויות ושימוש בקרקע אשר היה אמור להיחתס ע"פ החלטת הממשלה עד 15/7/01, בין חברת מקורות וחברת החשמל, טרם נחתם.
- 3.1.1 הובהר ע"י מנכ"ל מקורות כי רוב הנושאים מוסכמים לפחות. מחיר השימוש בקרקע, יש פער בין המחיר שדורשת חברת החשמל ממוקורות עבור כל דונם באתר אשדוד- לבין המחיר שדורשת קצא"א עבור כל דונם באשקלון (כאלף דולר לדונם לשנה).
- 3.1.2 כתוצאה לכך שאין הסכם, טרם הוגש לאישור משרד הממשלה. מוזכר כי לא יהיה לחברת החשמל זכויות כל שון במפעל.
- 3.1.3 **חברת מקורות תעביר עד לתאריך 14/12/01 את הערכתה למועד חתימת הסכם עם חברת החשמל.**
- 3.1.4 הובהר כי הסכם אמור להיחתס ולכוא לידי אישור ע"י הממשלה טרם **يستיים המכרז.**
- 3.2 **חברת מקורות תעביר לחשב הכללי את המכרז בשיטת TURNKEY להקמת מתקן להתקפה מים באשדוד, עד לתאריך 14/12/01.** (יהיה אמור להימסר על פי החלטת הממשלה כבר לפני מס' חודשיים):
- 3.3 **חברת מקורות תעביר לועדה לוחות זמנים למימוש מכרז הפעלה (כולל עלות כוללת), עד לתאריך 14/12/01.** ע"פ החלטת הממשלה, מכרז כאמור היה אמור להתפרש שלושה חודשים לאחר פרסום מכרז להקמה.
- 3.4 במקביל מאחר וחברת מקורות לא עמדה בהתחביבותיה (ראו סעיפים 3.1; 3.3 לעיל), יבחן החשב הכללי עד **לתאריך 18/12/01**, את אפשרות העברת המכraz מחברת "מקורות" למכרז בשיטת ה- B.O.T. לידי יזמים פרטיים. המשמעות צרכיota לכלול בין היתר את הסעיפים הבאים:
- 3.4.1 עלויות ביטול המכraz.**

- 3.4.2 היתכנות השתלבות יוזם פרטី בשיטה שבחזקת חברת החשמל הנדון.
- 3.4.3 תוספת עלויות כנון בניית מכרז נוסף לזה של אשקלון.
- 3.4.4 הארכת לוח זמנים למים זמינים.

4. מפעליים קטנים (65 מיליון קוב מים בשנה במושב' מקומות):

- 4.1 לו"ז צפיי : 24/1/02 – פтиחת הצעות במכרז ; 1/5/02 – בחירת הזוכים ; 10/03 מתקנים מספקים מים.
- 4.2 דיווח על תוכאות המכרזים יועבר לוועדה ע"י החשב"ל עד 31/1/02.
- 4.3 מגבלות סטטוטוריות - יתקיים תאום בין החשב הכללי לבין מנהל התכנון.
- 4.4 החשב הכללי יקיים דיון עם נציגי מנהל התכנון, נציבות המים וחברת מקורות ובו יוגדרו אתרים ההתפללה בהם מגבלות הביצוע מהבחינה הסטטוטורית הן פתרונות בלוי"ז הקצר ביותר. ניתן דגש בבדיקה לא רק על האתר עצמו אלא על כל מה שקשרו בחולכת המים מאתר ההתפללה ועד מוביל המים הארצי בניקוז התהברות אפשרית. נקודות אלה יוצגו לוועדה עד לתאריך 13/1/02, באחריות החשב"ל.

השבת מי קולחין:

1. הकצאות:

- 1.1 על דעת כל הגורמים המקצועיים, ניתן לתת מענה של כ- 200-150 מיליון קוב מים בשנה של השגת מי קולחין עד סוף 2004 (במקום חמש שנים בהחלטת הממשלה).
- 1.2 נציבות המים תניש ורשימה של כעשור נקודות עיקריות של מפעלי השבת קולחין. לכל מפעל יוצגו : אבני דרך, לוחות זמינים וחסמים בכל שלב ושלב הרשימה תועבר עד לתאריך 18/12/01.
- 1.3 נציבות המים תעביר עד לתאריך 18/12/01, פרוט תוספת קולחין בכל אחת מהשנתיים 2002-2004.

2. חקיקה:

- 2.1 נציבות המים תעביר למשרדים באופן מיידי, את המסמן ובו הצעה לתקן החוק בנושא הסדרת היחסים בין ייצור הקולחין לבין השימוש בקולחין, לרבות עניין איכות המים ומחירים.
- 2.2 משרד החקלאות והפניות יעבירו את העורוותיהם למסמן תוך שבוע מיום קבלתו.

2.3 דיוון בנושא בועדת שרים לענייני חקיקה, יתקיים עד לתאריך 25/02/15.
באחריות נגה רובינשטיין ממשרד המשפטים.

3. איקות המים:

ועדת איקות מי קולחין בראשות יוסי ענבר, סוכנicyל תשתיות במשרד לאיקות הסביבה, תציג את המלצותיה עד לתאריך 31/3/02. דיווח יועבר לועדה באחריות משרד איכ"ס. המלצותיה יביאו בחשבון את הבחינה הכלכלית אשר נערכת על ידם. וכן הסדרת חילוקת הנטול בין הנוראים הנוגעים בדבר בהקדם האפשרי.

4. מקורות:

- 4.1 חברת מקורות תעבור את רשימת הפרויקטים הקטנים בתחום השבת מי הקולחין לחסכ"ל ולמשרד רה"מ, עד לתאריך 01/12/01. לכל פרויקט יונדרו אבני דרך ולוייז לביצוע.
- 4.2 במקביל החסכ"ל יבודק כיצד ניתןקדם פרויקטים אלה. דיווח לועדה עד 31/12/01.

5. קק"ל- הקמת מאגרי קולחין:

- 5.1 לנוכח הערכה כי החלטת ועדת איקות מי קולחין בנושא איקות המים תייקר את עלות הטיהור של הקולחין, עלות התקומות של הקק"ל הינה נושא המחייב טיפול. וועלה לדיוון הקרוב.
- 5.2 הקמת מאגרי קולחין. לקק"ל כיום אין מקורות מימון לבנית המאגרים. לדיוון הבא של הוועדה יוזמן נציג קק"ל גדען ויתקון, מנהל מינהל פיתוחן החקלאי.

בברכה,
זאב רינץ
 אמר וויס
 אנף תיאום ובראה

תפוצה:
 משתתפים
 מנכ"לים: ראש הממשלה, אוצר והחשב הכללי, תשתיות, איקות הסביבה, פנים,
 חקלאות, משפטים
 מ"ר אורן שני, מנהל לשכת ראש הממשלה

רשימת משתתפים בדיון בנושא יישום החלטות ממשלה בעניין משק המים

משרד ראש הממשלה:

מר אלכס גולדנגורן, משנה למנכ"ל
מר בגין הולצמן, ראש אגף תאום מעקב ובקורה
מר יעקב כהן, יועץ כלכלי בכיר
מר יהודה פטאל, יועץ
מר אמיר וייס, אגף תאום מעקב ובקורה

משרד החקלאות:

מר איציה לידור, מנכ"ל
בור יוסי ישע, משנה למנכ"ל

משרד התשתיות:

מר דוד יروس, סגן נציב המים

חברת מקורות:

מר עמוס אפשטיין, מנכ"ל

משרד לאיכות הסביבה:

מר יוסי ענבר, סמנכ"ל תשתיות

משרד הפנים:

מר משה אבנון, מנהל המינהל למשק המים ברשות המקומות
מר תומר גוטהילף, עוזר מנהלת מנהל התכנון

משרד האוצר:

מר חגי מילר, ראש תחום פנים ומים
מר ארז ימינוי, רפרנט משק המים

משרד המשפטים

נכ' נגה רובינשטיין


מדינת ישראל



משרד הבינוי והשיכון

לשכת מנכ"ל

בשיד, ירושלים,
כ"ז בכסלו, תשס"ב
12 דצמבר 01
סימוכין : 12122001180019



לכבוד
מר משה רובינשטיין
מנהל מחוז חיפה

שלום רב,

הנושא : פרויקט כורדי - שלבים לפנוי


באישור למכותב מ - 26.11.01 מצ"ב מפת שלבים לפנוי מחנה כורדי ברורה ומפורט יותר
כפי שהועברה ע"י משרד הביטחון.

כידוע הלו"ז מותנה בחתימת הסכם משרד הביטחון – ממ"י והעברת שטח ציפורית נ/
ליודיעתך!


בכבוד רב,

משה פרטביה
מנהל אגף דואגת הבניה

העתק : מר אבי מעוז, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
מר קרולס דריינברג, אדריכל ראשי








goes

מתרגם

the London
Opera House








างף תכנון ופיתוח
י"ז בכסלו, תשס"ב
2 בדצמבר, 2001

מוס' מסמך: 11



לכבוד
מר משה מרחביה
ראש האגף לאחאת הבניה
משרד הבינוי והשיכון

.א.ג.,

הנדון: עדכון בנושא חסמים

להלן עדכון בנושא טיפול ממ"י בתכניות או נושאים בהם למשרד בינוי ושיכון יש ענייןקדם:

בדואים בצפון: מינהל מקרקעי ישראל יאפשר לבודאים בצפון באמצעות משרד בינוי ושיכון. לעניין זה תבחן כל בקשה לגופו של עניין, כנהוג בהרשאות אחרות.

אום קובי – נצרת: לצורך תחילת שיווק נדרש לרשום את טבלאות האיזון שאושרו בנספח לתב"ע ברשות המקרקעין. חלק מהעבודה נדרשת הכנת תכנית לצרכי רישום על ידי מודד מוסמך ואישורה במרכזו לימיבי ישראל. מינהל מקרקעי ישראל, יצר התקשרות עם מודד לצורך עבודה זו. מנסיון בנושא רישום הערכתנו היא כי לצורך סיום עבודות אלו ידרשו כ- 6 חודשים.

שנלר – נצרת: למשרד הבינוי והשיכון יש הרשות לתכנון והרשות לפיתוח, המינהל יודיע לשםאי הממשלתי כי הוא מבקש להאיץ את נושא השמאות.

פרויקט מעברות – כפר יונה: הסכם החשבה נחתם עם מעברות. הנהלת המינהל לא אישרה את ההסכם עם מהדרין, אין מניעה כי משרד הבינוי והשיכון יוכל בפיתוח ושיווק בשטחי מעברות.

רובע A אלעד: אין מניעה מבחינת המינהל שהשתח באלעד יספק על ידי משרד הבינוי והשיכון, מחוזו המרכזי של המינהל יזרז הטיפול בבקשתה.


מזהר גדרה: החלטת הקבינט החברתי כלכלי איננה חד משמעית ומחייבה, יש לך השלכות שלגביהן נדרשים לדון ולקבל החלטה מנהל מקרקעי ישראל וממשרד הבינוי והשיכון. מוצע להעביר את הנושא לרמת המנכליים של שני המשרדים.

דروس בית שאן: מינהל מקרקעי ישראל מנהל משא ומתן עם הקיבוצים במקבץ צמוד של מינהל המינהל. עד עתה טרם הושגה הסכמה, מנהל המינהל בוחן אפשרות לעלות על חלק מהשטח ובגודל של 175 דונם ללא הסכמה.

בורדיי – סקרית מוצקין: בתאריך 01/12/5, תתקיים ישיבת של הצוות המשותף לפינוי מחנות. משה אדרי סמכיל לשיווק של המינהל, יעלה את הנושא על מנת לקדם את שחרורו מתחום ציפורית.

בברכה,
ז' 5, אואן
דוד רוסו
ס/מנהל אגף תוייף

העתק: יעקב אפרתי – מנכ"ל ממ"י
אלכס גולדנגורן – המשנה למנכ"ל רוחה"ט
✓ABI מעוז – מנכ"ל משב"ש
משה אדרי – סמכיל שיוו"כ, ממ"י
דן סטייו – סמכיל תוייף, ממ"י



תאריך: 29/11/01
מספרנו: doc.3270-01

סדרת הבינוי והשיכון ירושלים
לשכת המנהל הכללי
29-11-2001
דוח בינוי
בנין יונוב דוח בינוי

לכבוד

- ראש אגף להאצת הבניה - משרד השיכון, ירושלים משה ורחביה
- מנהל מחוז מרכז - משרד השיכון אלוי נטיס
- אדריכלית מחוז מרכז - משרד השיכון רבשה בלידשטיין
- רכוז פרגונרמות מחוז מרכז, משרד חסינוק דיאנה וולקוב
- אגף בנוי ערים - משרד השיכון, ירושלים רבקה אבלסון

א.ג.ג.

חכזהן: פקס'ת יונוב – אישור להפקדה

1. תוכנית מקב"ת יונוב נמצאת בהלכי אישור סטאטוטוריים זה לעלה מ- 5 שנים.
2. עיקר העיכוב, שichtet באישור תוכנית אב כפר יונה מצד הוועדה המחוקית.
3. מאז ח- 10/10/15 עת הוכנס הפרויקט לרשות הפיזייקטים המטופלים עיי הוועדה הבין-משרדית לטיפול בחסמים חלה תפנית דרמטית בקידומו.
4. אתמול, 10/11/28, חתקיים בוועדה המחוקית זיוון על תוכנית חаб ומיר אחריו זיוון להפקדה של תוכנית מקב"ת יונוב – התוכנית אושורה להפקדה !
5. זה לא היה קורת לא חуורה וחותמיה מצד משרד השיכון בכל חרומות – בשם חברות סי.פ.א.ם. תודתנו מקרב לב !
6. תודה מיוחדת לרבקה אבלסון ודיאנה וולקוב שגילו רוח לחיימה ונחישות ותרמו רבות בעת חזון.

בברכה,

דוד ציון

חתתמים:

מר נתן שננסקי – שר השיכון.
אבי מעוז – מנכ"ל משרד השיכון.
עמיים אורן – מנכ"ל סי.פ.א.ם.



רחוב החשמונאים 100 תל-אביב 67139 טלפון: 03-5686555 פקס: 03-5686536

Pixton 2nd

Ah - yah -

מח' פrogramot
29 בנובמבר 2001

**מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז המרכז**

ק - 325

לכבוד	לכבוד
גבי לבנה אלוניים	ד"ר אהרון חילוי
מ"מ מתכנתת המחווז	יו"ר הוועדה המחווזית מרכז
משרד הפנים	משרד הפנים
רמלה	רמלה

הנדון: כפר יונה – תוכנית אב

סיכום: דיוון הוועדה המחווזית מיום 01/11/28

לאחר הדיוון שהתקיים בועדה, הנני מבקשת להביא את תוכנית אב כפר יונה לדיוון חזרה בועדה המחווזית הקרובה.
לא ניתן שתוכנית שנדונה חמיש שנים בועדות היגוי של לשכת התכנון וקיבלה הסכמה של כל נציגי המשרדים המקצועיים השותפים לה, וכל פרט שנדרש תוקן בהתאם לדרישות, תתקבל חלקית ע"י הלשכה המחווזית שהיתה שותפה לכל אורך הדורן.
אין ספק שהיתה כאן טעות ואני רוצה להיכנס לפרטים. אך, הנני מבקשת להביא את התוכנית לדיוון חזרה בועדה המחווזית, בכוונה לאמץ אותה כפי שהיא.
אם יש צורך במידע נוסף הנני נמצאת לרשותכם להבהירות בהקדם האפשרי.

בברכה

דיאנה וולקוב, אדר'

ממונה פrogramot מחווזית

העתק:

מר אלי ניסים – מנהל המחווז

גב' רבקה אבלסון – ס/מנהל אגף תכנון ובינוי ערים – משב"ש י-ם

מר משה מרחביה – ראש אגף האצט הבנייה – משב"ש י-ם

מר מוטי יעקב – מנהל החטיבת הטכנית – כאן

גב' רבקה בלידשטיין – אדר' המחווז – כאן

କ୍ଷେତ୍ର ଜାଗମାର୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ





**משרד ראש הממשלה
לשכת המנהל הכללי**

ירושלים, ייג' כסלו, תשס"ב

28 נובמבר, 2001

לשכת המנהל הכללי - 2393 - טיפול בחסמים

לכבוד

28-11-2001

דואר נבון
נכ"ה (ויקיר&האריה)

(רשימת תפוצה)

**הנדיו: סיקום דיוון מס' 8 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים- סטטוס,
מעקב ובקרה של פרויקטים במשרד הבינוי והשיכון והתעשייה
יום א', 25/11/01, משרד ראש הממשלה, ירושלים**

בדיוון מס' 8 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים בראשות המשנה למכ"ל משרד וראש הממשלה, הוחלו לדיוון פרויקטים במשרד הבינוי והשיכון והתעשייה. בישיבה ניתנו דוחים משב' לבני כל אחד מהפרויקטים הכלול בעיות, חילוץ חסמים ותאריכי יעד לביצוע.

להלן סיכום הישיבה:

פרויקטים במשרד הבינוי והשיכון:

פרויקט מס' 1, בדואים צפון, כל היישובים 870 י"ד :

1. נציג משב' שמסר בדיוון כי מנהל מקרקעי ישראל (משה אדרי), מסכים לשיווק י"ד ע"פ הנוהל אשר היה קיים בעבר, דהיינו- השיווק יבוצע ע"י משב'.
2. מנהל מקרקעי ישראל מותבקש להעביר סיכום זה בכתב למשרד הבינוי והשיכון עד לתאריך 3/12/01.

3. דיווח סטטוס לוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים, הכלול עדכון שיווק י"ד באחריות משב' ש, עד לתאריך 23/12/01.

פרויקט מס' 2, אום קובי, נצרת, 2,000 י"ד :

1. פרויקט באחריות ממ"י. השיווק מתעכב בגין הכנת טבלאות איזון. ישנו צורך לקבל לו"ז לתחילת שיווק.
2. ממ"י מותבקש להעביר דוח סטטוס על הפרויקט כולל נושא טבלאות האיזון ושיווק י"ד, למשב' ולועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים עד לתאריך 3/12/01.

פרויקט מס' 3, שנדר, נऋת 163 ייח"ד :

1. ממ"י ישלים את עבודות השמאות עד **לתאריך 01/12/16.**
2. פרסום לשיווק ע"י משב"ש עד **לתאריך 16/12/01.**
3. דיווח סטטוס לועדה הבין מרדית לטיפול בחסמים **באחריות משב"ש עד למועד 23/12/01.**

פרויקט מס' 4, חר יונה ג', נऋת עלית, 3,000 ייח"ד :

1. בעקבות דיוון שנערך עם נציג המשטרה וממ"י, סוכם על פניו מטע הזיתים במהלך החודש הקרוב. שימושות: תחילת פינוי הזיתים וחישוף הקרקע במהלך החודש הקרוב.
2. דיווח סטטוס לועדה הבין מרדית לטיפול בחסמים **באחריות משב"ש עד למועד 23/12/01.**

פרויקט מס' 5, כפר יונה, 1,540 ייח"ד (מעברות 1,004 ייח"ד, חבי מהדרין 536 ייח"ד) :

1. קיבוץ מעברות הסכים להצעת ממ"י להשבת הקרקע. טרם נתפס הסכם. ממ"י יאיץ חתימת הסכם עם מעברות עד **למועד 10/12/01.**
2. חתימת הסכם בין ממ"י למעברות, תאפשר שיווק של 600 ייח"ד ראשונות.
3. ממ"י יגיע להסכם עם חברת מהדרין על בסיס "מודל נתניה", עד **למועד 10/12/01.**
4. במועד 10/12/01, יחולו עבודות פריצת דרכי בשטח.
5. דיווח סטטוס לועדה הבין מרדית לטיפול בחסמים **באחריות ממ"י ומשב"ש עד למועד 13/12/01.**

פרויקט מס' 6, הנשיאים (רגר), באר שבע, 1,540 ייח"ד :

1. בDIVON קבינט חברתי-כלכלי מיום 01/11/01 הוחלט כי: "מימון מסלול התחבורה הציבורית בבאר שבע ייעשה במסגרת ההרשאה להתחייב לתשתיות תחבורה של משרד התחבורה".
2. בDIVON של הוועדה הבין מרדית לטיפול בחסמים, נציגי משרד התחבורה ערعرو על אופן המימון. הנושא יועלה **להכרעת הקבינט החברתי-כלכלי בהקדם האפשרי.**
3. נציג משב"ש מסר בDIVON כי בתוקח חדש ישוקו כ- 126 ייח"ד אשר אין תלויות בהזות המסלול.

**4. באחריות משב"ש להעביר לוועדה היקף השקעות ולוחות זמנים בשנה הקרובה
לקידום פרויקט עד לתאריך 5/12/01.**

פרויקט מס' 7, דימונה, 1,500 י"ד:

- שכונת נוה חורש 149 י"ד, בנה ביתך פורסמה לחפקה ב- 21/11/01. עבודות פיתוח יחולו בינואר 2002.
- בקבינט חברותי- כלכלי מיום 01/11/7 סוכם: "להטיל על שרי האוצר, התשתיות הלאומית והפנים לסכם תוך שבועיים את סוגיות מימון הקמת מכון לטיהור שפכים בדימונה".
- באחריות משרד האוצר להעביר למשב"ש ולועדה הבין משרדי לטיפול בחסמים, עד לתאריך 5/12/01 דו"ח סטטוס לגבי מקורות המימון לפרויקט הביבוב המלא.
- נציג משרד הפנים מסר בישיבה כי לאור החלטת הקבינט כאמור בסעיף 2, המשרד יפעל לקידום התוכנית בוועדה המחזית במקביל למימוש הקמת מכון הטיהור החדש, **באחריות משרד הפנים עד לתאריך 13/12/01.**
- דו"ח סטטוס לוועדה הבין משרדי לטיפול בחסמים **באחריות משב"ש ופניות עד לתאריך 16/12/01.**

פרויקט מס' 8, רובע A אלעד, 600 י"ד:

- על החלטת קבינט חברותי- כלכלי מיום 01/11/7, משרד הבינוי והשיכון פנה למנהל מקראקי ישראל בבקשת לשיווק 438 י"ד.
- עד לתאריך 5/12/01 מנהל מקראקי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון, יעבירו דו"ח סטטוס לוועדה הבין משרדי לטיפול בחסמים, על ביצוע השיווק.

פרויקט מס' 9, מזרחה גדרה, 1,400 י"ד:

- בקבינט חברותי- כלכלי סוכם כי: "בפרויקטים גדולים של בניה למגורים באזורי ביוקש מן הרואי להشتית, ככל הניתן, את מימון בניית מבני ציבור על המשטכנים".
- על מנתקדם ההליכים התכנוניים, **משרד הבינוי והשיכון יעביר לשכת התכנון המחזית, נוסח מוסכם לשלביות ביצוע מוסדות הציבור בתוכנית, בהתאם להחלטת הוועדה המחזית עד לתאריך 01/12/9.**
- משרד הפנים ייתן את התייחסותו למסמך תוך שבוע לאחר הגשתו.**

4. דיווח סטטוס לועדה הבין מרדית לטיפול בחסמים באחריות פנים ומשב"ש עד לתאריך 01/12/17.

פרויקט מס' 10, דרום מערב בית שאן, 1,340 י"ח"ד :

1. בקבינט חברתי-כלכלי "הוטל על מומי" לסייע את המשא ומתן עם קיבוץ מסילות ועין הנציב, במגמה לחותם תוך שבועיים, על הסכם להשבת הקרקע.
2. נציג משרד הבינוי והשיכון מסר בדיון כי הקיבוצים עין הנציב ומסילות אינם מסכימים להצעת מומי' בדבר גובה הפיזי להשבת הקרקע. מצב זה מעכ卜 את הוצאה המכרז לעבודות פיתוח.
3. דיוון בנושא יתקיים אצל מנכ"ל משרד ראש הממשלה עם הגורמים הנוגעים בדבר עד לתאריך 01/12/9.

פרויקט מס' 11, ציפורן, מודיעין, 3,100 י"ח"ד :

1. משרד המשפטים הינהה את משרד הפנים להמשכות הדיוונים בועדה המחויזית.
2. בהמשך לבקשתה של הוועדה הבין מרדית לטיפול בחסמים לקידום התוכנית ללא היזדקנות להכרעת בית המשפט, התקיימה בתאריך 22/11/01 פגישת תאים בלשכת התכנון המחויזית בהשתתפות נציגי משב"ש ומע"צ ובה הוחלט על התקיונים הנדרשים בתוכנית ובראשם הוצאה תחנת הדלק מתחום הקו הכלול של התוכנית.
3. לפיקך משב"ש יגיש תוכנית מתוקנת (לא תחנת הדלק), לבדיקת לשכת התכנון המחויזית מחוז מרכז, עד לתאריך 01/12/10. (התוכנית לפרסום להפקה, אין צורך בדיון להפקה).
4. דיווח סטטוס לועדה הבין מרדית לטיפול בחסמים באחריות משרד הבינוי והשיכון והפנים עד לתאריך 01/12/13.

פרויקט מס' 12, בוכמן, מודיעין, 2,200 י"ח"ד :

1. התוכנית תידון בועדת המשנה להתנדויות ביום 01/12/2. באחריות משרד הפנים.
2. דיווח סטטוס לועדה הבין מרדית לטיפול בחסמים באחריות משרד הבינוי והשיכון והפנים עד לתאריך 01/12/9.

פרויקט מס' 13, אילות+ בניה, גבעת זאב, 873 י"ח"ד :

1. נושא המטורך- טרם נפתרה הבעייה. בטיפול משב"ש עד לתאריך 01/12/18.

2. דיווח סטטוס לועדה הבין משרדיות לטיפול בחסמים **באחריות משב"ש עד לתאריך 01/12/23.**

פרויקט מס' 14, רמות רבין א', כרמייאל, 1,544 י"ח"ד :

1. בתאריך 01/11/01 החלו עבודות פריצת דרכי בשטחים החקלאים. כתוצאה ישירה לכך רוב הבודאים חתמו הסכמים עם ממי"י לפינוי השטח.

2. דיווח סטטוס לועדה הבין משרדיות לטיפול בחסמים, הכלול לוחות זמנים להמשך הפרויקט, **באחריות משב"ש עד לתאריך 01/12/23.**

פרויקט מס' 15, מchnerה כורדי, קריית מוצקין, 3,500 י"ח"ד :

1. בתאריך 01/12/5 התקיים ישיבה של צוות פינוי מחנות בעניין חתימת הסכם בין משרד הביטחון ומנהל מקרכע ישראל.

2. חתימת ההסכם ומונע השטח בציפורית (ע"י ממי"י), הינה תנאי לעמידה בלוייז שיאפשר בניה בשטח המחנה. הוועדה הבין משרדיות לטיפול בחסמים פונה לממי"י בבקשת חתום על ההסכם המזכיר עד ל- 01/12/5.

3. התב"ע אושרה להפקה בתנאים. על משרד הבינוי והשיכון למלא התנאים ולהעביר התכנית המתוקנת לביקורת שכת התכנון במחוז חיפה עד **لتאריך 31/1/02.**

4. דיווח סטטוס לועדה הבין משרדיות לטיפול בחסמים, הכלול לוחות זמנים וחסמים אפשריים עד תחילת תהליך הבניה, **באחריות משב"ש עד לתאריך 12/12/01.**

פרויקט מס' 16, כרמייאל 11,000 י"ח"ד :

1. שר הפנים אישץ המלצות הוועדה לשינוי גבולות.

2. משרד הבינוי והשיכון החל בתכנון תב"ע לכ- 3,500 י"ח"ד במתחם זה.

3. משרד הבינוי והשיכון יעביר לועדה הבין משרדיות לטיפול בחסמים אבני דרך עיקריות+ חסמים עתידיים עד תחילת בניה, **עד לתאריך 12/12/01.**

פרויקטים במשרד התחבורה:**רכבת ישראל:**

ചערה כללית: משרד התחבורה יגיש דו"ח על כל אחד מהפרויקטים, עד לתאריך 01/12/2 חכלול:

- ganet שלבים לקידום וביצוע הפרויקט על גראף של לוח זמנים מקוצר.
- בכל שלב ושלב יוגדרו חן חסמים מיידיים ותוך חסמים בשלבי המשך, וחגורות האחראי לביצוע.

פרויקט מס' 1, תחנות נוסעים בכפר סבא (נורדאו, סוקולוב):

- בתאריך 01/11/26 תתקיים ישיבה מכינה בלשכת התכנון לקריאת הדיון בועדה המחויזית. באחריות משרד הפנים.
- בתאריך 01/11/28 תוכניות תובאנה לדין בועדה המחויזית. באחריות משרד הפנים.
- משרד הפנים יעביר את פרוטוקול הישיבה למשרד התחבורה עד לתאריך 01/12/9.
- בכפוף להחלטת הוועדה המחויזית, תחילת עבודות מגשר חניה, עד לתאריך 31/12/01, באחריות משרד התחבורה.
- דיווח סטטוס לועדה הבין מושזית לטיפול בחסמים יוגש ע"י משרד התחבורה עד לתאריך 01/12/01. 13/12/01.

פרויקט מס' 2, מסילת השפלה רחובות-אשדוד :**מחוז הדרכים:**

- בתאריך 01/10/15 הוחלט להפקיד את התוכנית בתנאים.
- באחריות משרד התחבורה (רכבת ישראל), למלא אחר התנאים ולהגשים לבדיקת לשכת התכנון במחוז דרום תוכניות מתוקנות בהתאם להחלטה עד לתאריך 01/12/01. 9/12/01.

מחוז המרכז:

- בתאריך 01/9/12 נדונה התוכנית במליאת הוועדה המחויזית ווחולט לתקן את תנאי ההפקדה מיום 01/12/7.
- על רכבת ישראל למלא את התנאים ולהגשים לבדיקת לשכת התכנון במחוז מרכז תוכניות מתוקנות בהתאם להחלטה, עד לתאריך 01/12/01. 9/12/01.
- במידה וימולאו התנאים להפקדה, יוציא משרד הפנים נוסח פרסום להפקדה תוד שבוע ממילוי התנאים.

4. באחריות משרד התחבורה (רכבת ישראל) להגיש לועדה הבין ממשרדית לטיפול בחסמים דווייח סטטוס עד לתאריך 01/12/01.

פרויקט מס' 3, מסילת איילון-דרום:

1. בתאריך 20/11/01 התקיימה ישיבת תאום אצל מתכנית המחזו בה סוכמו לוחות הזמנים לקידום הפרויקט והמטלות לביצוע. להלן סיכום הוועדה הבין ממשרדית לטיפול בחסמים לבני לויז להאצת מימוש המטלות:

א. רכבת ישראל תגשים תוכנית מפורטת למסילת הברזל בתחום מחוז ת"א (תadm"ת/ 2001), הכוללת תשريف, הוראות ונספח בנושא התנהלות, עד לתאריך 01/12/01.

ב. על נתיבי איילון (באחריות משרד התחבורה), להגיש לשכת תכנון מחוז ת"א עד לתאריך 01/12/01 תוכנית דרך המתוייחסת לשיטה להרחבת נתיבי איילון בין מחלף קיבוץ גלויות למחלף חולון (מתוחם בייס חולון).

2. באחריות משרד התחבורה (רכבת ישראל) להגיש לועדה הבין ממשרדית לטיפול בחסמים דווייח סטטוס עד לתאריך 01/12/01.

פרויקט מס' 4, מסילת רашל"צ מערב:

1. פרוטוקול הישיבה של וועדה מחוזית מרכז מיום 31/10/01, נמסר למשרד התחבורה במהלך ישיבת הוועדה.

2. משרד התחבורה (רכבת ישראל) יעביר התוייחסותו לבני המשך שלבי מימוש התוכנית לאור החלטת הוועדה, עד לתאריך 01/12/01.

3. באחריות משרד התחבורה (רכבת ישראל) להגיש לועדה הבין ממשרדית לטיפול בחסמים דווייח סטטוס עד לתאריך 01/12/01.

פרויקט מס' 5, מסילת קריوت-נהריה:

מחוז הצפון:

1. הוועדה המחויזת קיימה שתי ישיבות לבני התוכנית בתאריכים 01/11/01 ו- 01/11/02 והחלטתה להפקד את התוכנית בתנאים. באחריות משרד הפנים להפיץ פרוטוקול הישיבה ונסח ההחלטה עד לתאריך 01/12/01.

2. משרד התחבורה (רכבת ישראל) יעביר התוייחסותו לבני המשך שלבי מימוש התוכנית לאור החלטת הוועדה המחויזת מחוז צפון, עד לתאריך 01/12/01.

מחוז חיפה:

3. משרד התחבורה יגיש למשרד לאיכות והסביר את תסקיר ההשפעה על הסביבה לקטע אשר נמצא במחוז חיפה עד לתאריך 01/12/01.

4. באחריות משרד התחבורה (רכבת ישראל) להגיש לועדה הבין מינית לטיפול בחסמים דוח' סטטוס עד לתאריך 01/12/01.

פרויקט מס' 6, מנהרות הכרמל:

1. התכ"ע לתוכנית אושרה.

2. משרד התחבורה יגיש הבהירות אשר התבקש לסת בנושא הפיצוצים, עד לתאריך 01/11/28.

3. סיוכום כספי עם חברת זורה ויציאה למכרזים, באחריות משרד התחבורה עד לתאריך 01/12/31.

4. באחריות משרד התחבורה להגיש לועדה הבין מינית לטיפול בחסמים דוח' סטטוס, כולל אבני דרך וחסמים אפשריים עד תחילת ביצוע, עד לתאריך 23/12/01.

פרויקט מס' 7, רכבת קלה בת"א:

הועדה הבין מינית לטיפול בחסמים פונה אל משרד הפנים בבקשת שהמשרד יעיר מראש בנושא מיטי חוקר לשמייעת התנגדויות, עד 02/4.

תוכניות של מע"צ:

פרויקט מס' 1, כביש 431:

1. התוכנית הופקדה בתאריך 01/11/01.

2. באחריות משרד התחבורה להגיש לועדה הבין מינית לטיפול בחסמים דוח' סטטוס עד לתאריך 01/12/6.

פרויקט מס' 2, כביש 551:

המשרד לאיכות הסביבה עומד על כך שתסקיר השפעה על הסביבה יהיה תנאי לקידום התוכנית, למורת שמדובר אינו מתחייב בנושא זה על פי חוק. בשל חשיבות הנושא ובמיוחד לאור פנית משרד הביטחון אשר רואה בכביש זה חלופה חשובה לעוקף קלקליה, הנושא יובא להכרעת הקבינט החברתי-כלכלי בהקדם האפשרי.

פרויקט מס' 3, כביש 461:

1. התוכנית נידונה בתאריך 01/10/24 בישיבת ועדת ההיגוי של תמא/ 3 והוחלט לאמץ את החלופה הצפונית לתוואי הכביש.

2. מע"צ יגיש את התוכנית המתוכננת, ע"פ החלופה הצפונית, למנהל התכנון לצורך דיון במועצת הארץ, עד לתאריך 01/12/2.

3. דיווח סטטוס לועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים באחריות משרדיה התchapורה והפנימית עד לתאריך 01/12/9.

פרויקט מס' 4, כביש 46:

1. בתאריך 01/11/22 התקיים בלשכת התכנון דיון בפרויקט עם מע"צ והמתכננים.

2. דיון להפקה בועדה המחויזית יתקיים בתאריך 01/12/5. הדבר מותנה בכך שמע"צ יגיש ללשכת התכנון את התוכנית המתוקנת עד לתאריך 01/11/27 (כפי ש손סם בדיון הוועדה לטיפול בחסמים).

3. דיווח סטטוס לועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים באחריות משרדיה התchapורה והפנימית עד לתאריך 01/12/31.

פרויקט מס' 5, כביש 57:

1. המשרד לאיכות הסביבה יעביר את חוות הדעת לגבי התסקיר שהוגש ע"י מע"צ עד לתאריך 01/12/5.

2. התוכנית תובא לידיון להפקה בועדה המחויזית בתאריך 01/12/19. באחריות משרד הפנים. הדבר מותנה בכך שהו"ד מהמשרד לאיכות הסביבה תונש לועדה המחויזית עד 01/12/5.

3. דיווח סטטוס לועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים באחריות משרדיה התchapורה והפנימית עד לתאריך 01/12/23.

פרויקט מס' 6, כביש 553:

1. בתאריך 01/10/31 הוחלט להפקיד את התוכנית בתנאים.

2. מע"צ ימלא את התנאים ויגיש לועדה המחויזית את התוכנית עם התיקונים הנדרשים עד לתאריך 01/12/12.

3. דיווח סטטוס לועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים באחריות משרדיה התchapורה עד לתאריך 01/12/15.

פרויקט מס' 7, מחלף אור עקיבא:

1. בתאריך 01/11/14 קיימה מנהלת מינהל התכנון דיון עם המשנה למנכ"ל מע"צ, נציג המשרד לאיכ"ס ומתקן מחוז חיפה, בנושא רמת הפירות הנדרשת בתוכניות מע"צ (סיכום היישבה חופץ ב- 01/11/21).

2. מע"צ יעביר למתקן מחוז חיפה עד לתאריך 01/12/5 את הצעתו למידת הפירות הנדרשת למסמכים שהונחתם מדרשת ע"פ החלטת הוועדה המחויזית.

3. בתוך שבוע ממועד הצעת מע"צ יכנס מתכון המחוות את נציגי מע"צ והמשרד לאיכות ויקבע את עמדתו לגבי רמת הפירוט הנדרשת לכל מסמך. **באחריות משרד הפנים.**
4. עם הגשת הנדרש ע"י מע"צ יובאו המוסמכים לדיוון בועדה המחוות. **באחריות משרד הפנים.**
5. לאחר השרת החסמים בפרויקט זה, יקדם משרד התחבורה את הפרויקט בתוכנית העבודה הרבה שנתי לקדום זמינות לשנה"ע 2002. **באחריות מנכ"ל משרד התחבורה.**
6. דיווח סטטוס לועדה הבין מינית לטיפול בחסמים **באחריות משרד התחבורה והפנים עד לתאריך 23/12/01.**

בברכת,
עוזר צוות
אמיר וייס
אגף תיאום ובקרה

תפוצה:

משתתפים
מנכ"לים: ראש הממשלה, בינוי ויכון, תחבורה, תשתיות, אוצר, פנים, ביטחון, איכות הסביבה, ממ"י.
מר אורי שני, מנהל לשכת ראש הממשלה
מר בاري הולצמן, ראש אגף תאום מעקב ובקраה, משרד רה"מ
מר דודו רoso, סגן ראש אגף תוי"פ, מנהל מקרקעי ישראל

רשימת משתתפים בדיזון מס' 8 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים - סטטוס,
מעקב ובראה - פרויקטים במשרד הבינוי והשיכון והתחרורה

משרד ראש הממשלה:

מר אלכס גולדנגורן, משנה למנכ"ל
מר אמיר וייס, אגף תאום מעקב ובראה
מר יואב לאייד, מנהל לשכת ראש הממשלה מחוז דרום

משרד הבינוי והשיכון:

מר משה מרחביה, ראש האגף להאצת הבניה
אדרי קרלוס גריינברג, אדריכל ראשי

משרד התחרורה:

מר יוסי קופ, משנה למנכ"ל, מע"צ
מר עוזי יצחקי, עוזר מנכ"ל
גב' מיכל טולclr אהרון, ממונה על התכנון הסטטוטורי, רכבת ישראל

משרד הפנים:

מר דודור אהרון, סגן מתכנן מחוז המרכז
מר תומר גוטהוף, עוזר למנהלת מנהל התכנון
גב' מיכל מריל, אגף תוכניות מותאר מקומיות ומפורטות

משרד הביטחון:

מר אריה לב, מקרען תכנון פיזי ושיווק מחנות

משרד התשתיות:

בור בני קרויצי, מינהלת הביבוב

משרד לאיכות הסביבה:

גב' גלית כהן, עי סמן"ל למדיניות ותכנון

משרד האוצר:

מר צחי מלך, ממונה תחום שיכון
מר אסף רגר, רפנט שיכון

ଜାରିତାନ ୧୬୩୮






משרד התחבורה
המוחלטכללי

י"א כסלו, תשס"ב

26 נובמבר, 2001

479



לכבוד:

מר אלכס גולדנגורן

המשנה למנכ"ל

משרד ראש הממשלה

הנדון: באר שבע – שדרות רגר

דין ועדת החסמים מיום 25.11.01

בהמשך לדין אتمול בועדת החסמים ובהתיקח להחלטת ועדת השרים לענייני חברות וכלכלה מיום 7.11.01, אבקש להבהיר כי בהתאם לעמדת משרד התחבורה כפי שהובאה כמה וכמה פעמים, אין מדובר בפרויקט תחבורתי. לפיכך לא העומדו לפרויקט מקורות כספיים. יחד עם זאת אישרתי לפני כנה השתפות משרד התחבורה בפרויקט בסכום של 2 מש"ח.

כפי שהדגשתי בפני ראש הממשלה בדיון שהתקיים בקבינט החברתי-כלכלי ביום 7.11.01, אין צורך כלל וככל שמשרד התחבורה ישמש צינור להעברת כספים בפרויקט זה. באם הוחלט שהמימון יעשה במסגרת הרשות להתחזיב הרי שגם הרואי שמשרד האוצר יעביר ישירות את הכספי למשרד הבינוי והשיכון.

חוותי לציין כי משרד התחבורה מבצע כביש עוקף באר שבע ממזרח בצדיה להעניק מענה לתנועה העוברת דרך העיר באר שבע, הפרויקט אמור להסתיים בשנת 2002.

בברכה,

סלמן בן ציון

העתק: ר"ח אביגדור יצחקי – מנכ"ל משרד ראש הממשלה

מר אבי מעוז – מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

מר אלכס לנגר – סמנכ"ל בכיר יבשה, משרד התחבורה

מר צ'ארלס סולומון – סמנכ"ל בכיר תכנון כלכלי, משרד התחבורה

מר משה מרחביה – ראש אגף להאצת הבניה, משרד הבינוי והשיכון

מר עופר לינצ'סקי – ראש תחבורה, אגף תקציבים, משרד התחבורה

מר גבי גולן – יו"ץ ראש הממשלה לתשתיות

Lins

①

✓✓✓

2.12.01

30,000



משרד התחבורה
המנהל הכללי

ר'א כסלו, תשס"ב

26 נובמבר, 2001

479

לכבוד :
מר אלכס גולדנגורן
המשנה למנכ"ל
משרד ראש הממשלה

הנדון: באר שבע – שדרות רגר
דין ועדת החסמים מיום 25.11.01

בהמשך לדין אتمול בועדת החסמים ובהתייחס להחלטת ועדת השרים לענייני חברות וכלכלה מיום 7.11.01, ביקש להבהיר כי בהתאם לעמדת משרד התחבורה כפי שהובאה כמה וכמה פעמים, **אין מדובר בפרויקט תחבורתי**. לפיכך לא העמדנו לפרויקט מקורות כספיים. יחד עם זאת אישרתי לפני כמנה השותפות משרד התחבורה בפרויקט בסכום של 2 מש"ח.

כפי שהדגשתי בפני ראש הממשלה בדיון שהתקיים בקבינט החברתי-כלכלי ביום 7.11.01, **אין צורך כלל וככל שמשרד התחבורה ישמש צינור להעברת כספים** בפרויקט זה. באס הוחלט שהמיכון יעשה במסגרת הרשות להתחזיב הרי שמן הרואי **שממשרד האוצר יעביר שירות את הבס' למשרד הבינוי והשיכון**.

חוובתי לציין כי משרד התחבורה מבצע כביש עוקף באר שבע ממזרח בצד להעניק מענה לתנועה העוברת דרך העיר באר שבע, הפרויקט אמור להסתיים בשנת 2002.

בברכה,

סלomon בן ציון

העתק: ר'ח אביגדור יצחקי – מנכ"ל משרד ראש הממשלה
 מר אבי מעוז – מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
 מר אלכס לנגר – סמנכ"ל בכיר יבשה, משרד התחבורה
 מר צ'ארלס סולומון – סמנכ"ל בכיר תכנון כלכלי, משרד התחבורה
 מר משה מרחביה – ראש אגף להאצת הבניה, משרד הבינוי והשיכון
 מר עופר לינצ'סקי – רכז תחבורה, אגף תקציבים, משרד התחבורה
 מר גבי גולן – יועץ ראש הממשלה לתשתיות

21/26/2011

சுமார்த நூல் பாட





**משרד ראש הממשלה
לשכת המנהל הכללי**

ירושלים, יי' כסלו, תשס"ב
25 נובמבר, 2001
2350 - חסמים

משרד הבינוי והשיכון וירושלים
לשכת המנהל הכללי

26-11-2001

לכבוד

דוחן נבנש
9 אט' יין (ינצ'רל ג'יברגוּג)

(רשימת תפוצה)

הכוון: סיכום דיוון מס' 7 של הוועדה הבין מושזית לטיפול בחסמים - סטטוס,
מעקב ובקרה של פרויקטים במינהל מקרקעי ישראל ומשרד התשתיות
יום ד', 21/11/01, משרד ראש הממשלה, ירושלים

כללי:

בדיוון מס' 7 של הוועדה הבין מושזית לטיפול בחסמים בראשות המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה, הועלו לדיוון הפרויקטים של מנהל מקרקעי ישראל אשר נידונו בישיבה מס' 4 של הוועדה. בישיבה ניתנו דוחים מצב לגבי כל אחד מהפרויקטים הכלול בעיות, חילוץ חסמים ותאריכי יעד לקידום הפרויקטים. כמו כן נעשה "יישור קו" עם משרד התשתיות לנבי הפרויקטים אשר בתחום אחוריותם חשמל, גז, מים, דלק וכו'. המשרד יעביר למשרד ראש הממשלה עד לתאריך 27/11/01 את רישימת הפרויקטים ע"פ הדרישות אשר הוצגו בישיבה.

הערות נוספת:

- המשרדים הבאים: **בינוי ושיכון, תחבורה, מנהל מקרקעי ישראל, יעבירו עד לתאריך 28/11/01**, רשימה נוספת של כ- 15 פרויקטים אותם הם מעוניינים להעלות לדיוון בוגודה ע"פ הקритריונים והמתכונות אשר הוגדרו, **בדגש על פרויקטים שהתנוgetה בשטח תהיה במהלך השנה הקרובה.**
- משרד הפנים יעביר למשרד ראש הממשלה, עד לתאריך 28/11/01, רשימה של תוכניות מאושרות, אותן ניתן לבצע במהלך השנה הקרובה.
- דיוון עקרוני בנושא: **גיבוש פתרון לצמצום לוחות הזומנים בין מתן ותיקם לתוכנית לבין תחילת ביצוע עבודות בשטח (אשר כיום גמשך שני),** יתקיים בתאריך 28/11/01 במשרד ראש הממשלה, עם נציגי המשרדים הבאים: פנים, משב"ש, תחבורה, איכ"ס, ממי". עד מועד זה, המשרדים יגשו את הצעותיהם בהתייחס לכל אחד מהפרויקטים ברשימה של ממי" (מצ"ב, נספח 1).

להלן סיכום היישיבה:פרויקט מס' 1, שחמן 6 (214/03/2), אילת, 1,700ICHID

1. הוחלט להפקיד את התוכנית בתנאים.
2. ועדת מחוזית דרום קיבלה את הסקר הסטטיסטי ממנהל מקרקעי ישראל בתאריך 5/11/01.
3. הוועדה קבעה לרובע שחמן בנושא הסטטיסטי, כי Yokum צוות מצומצם בראשות לשכת התכנון ובחשתפות נציגי משב"ש, איכ"ס ומהנדס העיר אילת. לצוות צורף יועץ סייסמולוגי (ד"ר אבי שפירא), אשר ייתן חוות דעתו לגבי המסמכים המקצועיים אשר הוגשו.
4. בתאריך 27/11/01 יתקיים דיון בהשתתפות הנציגים והיועץ הסייסמולוגי לבחינת הסוגיה הסטטיסטית. באחריות משרד הפנים.
5. מנהל מקרקעי ישראל יגיש תוך שבוע אישור הסקר הסטטיסטי, תוכנית מתוקנת להפקדה למנהל התכנון.
6. עד לתאריך 12/12/01 הוצאות בראשות משרד הפנים, ישלים את עבודתו לאחר קבלת דוחית הסטטיסטי.
7. דיווח סטטוס לוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים, באחריות ממ"י ומשרד הפנים, עד לתאריך 01/12/16.

פרויקט מס' 2, קמפוס המדע (5/102/2/103), באר שבע, 330,000 מ"ר תעסוקה

1. בתאריך 29/10/01 התקיימה ישיבת תאום עם הנורומים הרלוונטיים וסוכם על מס' תיקונים. פרוטוקול הישיבה מקובל על כל המשתתפים בישיבה. אין צורך באישורי תאום.
2. בתאריך 12/11/01 התוכנית הובאה לדיוון בוועדה לשם דוחות.
3. מנהל מקרקעי ישראל יגיש תוכנית מתוקנת, בהתאם לדרישות אשר הועלו בישיבה מtarיך 29/11/01 למנהל התכנון, עד לתאריך 01/12/2.
4. עד לתאריך 9/12/01, יוצג נוסח פרטום להפקדה, באחריות משרד הפנים.
5. דיווח סטטוס לוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים, באחריות ממ"י ומשרד הפנים, עד לתאריך 01/12/16.

פרויקט מס' 3, ערך אל שבאב (עכ/ 424), אום אל פאחים, 4,000 י"ח"ד:

1. משרד התחבורה ומינהל מקרקעי ישראל ינبوש פתרון תחבורהטי ויעבירו זאת למשרד הפנים עד **לתאריך 01/12/16**, באחריות **משרד התחבורה**.
2. מיד לאחר קבלת אישור לגבי הפתרון התחבורתי ממשרד התחבורה ותיקון התוכנית בהתאם, תועלה התוכנית לדיוון **בישיבה הראשונה של ועדת מחוזית חיפה**. באחריות **משרד הפנים**.
3. דיווח סטטוס לועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים באחריות **ממ"י** ומשרד הפנים עד **לתאריך 01/12/30**.

פרויקט מס' 4, מעיר (ש/ 491 ג'), אור עקיבא, 22,000 מ"ר תעסוקה, 600 י"ח"ד:

1. מנהל מקרקעי ישראל ימלא אחר התנאים להפקה אשר בחלטת ועדת מחוזית חיפה, עד **לתאריך 01/12/2**.
2. מיד לאחר מכנו ולאחר שיבדק שה坦אים אכן מולאו, תוגש התוכנית המתוקנת להפקה. באחריות **משרד הפנים**.
3. דיווח סטטוס לועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים, באחריות **ממ"י** ומשרד הפנים, עד **לתאריך 01/12/16**.

פרויקט מס' 5, זכרונה (ש/ 839), זכרון יעקב, 10,000 מ"ר תעסוקה, 1,250 י"ח"ד:

1. בתאריך **14/11/01**, נערך דיוון בפרויקט בועדה מחוזית חיפה.
2. בעקבות הערות אשר הועלו בועדה, מנהל מקרקעי ישראל יבחן מחדש האם ברצונו להמשיך ולקדם את התוכנית.
3. דיווח סטטוס לועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים באחריות **ממ"י** עד **لتאריך 16/12/01**.

פרויקט מס' 6, החותרים (מכ/ 20, חד/ 582). טירת הכרמל, 2,700 י"ח"ד:

1. שר הפנים הוציא החלטה מתוקנת בנושא קידום תוכנית במקביל לטיפול בשינוי גבולות שיפוט. ההחלטה קובעת כדלקמן (מצ"ב, נספח 2): "מקום שקיימת הסכמה בכתב של כל הרשותות המקומיות הנוגעות בדבר לשינוי גבולות השיפוט הנדרשים בגין התוכנית, מוצע שלא להמתין לשינוי גבולות השיפוט ולדון בתוכנית בהתחשב בהסכמה שהוצגה למוסד התכנון".
2. כמו כן הוחלט שאין צורך שמוסד התכנון ימתין להשלמת יישום ההחלטה לשינוי גבולות השיפוט- מפות ופרסומים.

3. בדיוון שנערך במשרד הפנים סוכם כי ממ"ר/մשב"ש, יכולים לחייב בקשה לשינוי גבולות שיפוט עבור הרשות המקומית.
4. משרד הפנים דיווח כי ראש הרשות עיריית טירת הכרמל ור' המוא"ז חורף הכרמל, עומדים בפני הסכמה בעניין גבולות השיפוט.
5. נציג משרד הפנים מסר כי מושוכמו הפרטים בין ראש הרשות ותועלה ההסכם על הכתב, תועלה התוכנית בשנית לדיוון.
6. משרד הפנים יעביר עד לתאריך 01/12/11,لوحות ומנים של הטיפול בשינוי גבולות השיפוט, לוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים.
7. דיווח סטטוס לוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 01/12/16.

פרויקט מס' 8 גני יהודה (תمم/ 3/24), 4,000 יה"ד, מגשיים 2,000 יה"ד, יהודה:

1. מנהל פרויקטי ישראל יעביר באופן מיידי את תוכיר מיצוי עתודות הקרקע לוועדה המחווזית.
2. נציג ממ"י מסר בדיוון כי ע"פ עמדת המנהל, עוד השימוש בקרקע הינו למגורים בלבד.
3. דיוון בנושא: מציאת פתרון לסוגיות החלופה הנבחרת והפתרון התחרורתי, יתקיים אצל מנהלת התכנון (הגב' דינה רציבסקי), בהשתתפות משרד פנים, תחבורה וממ"י. באחריות משרד הפנים, עד לתאריך 01/12/12/16.
4. דיווח סטטוס לוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 01/12/16.

פרויקט מס' 9, ינוב (צש/ 0/65), כפר יונה

1. משרד התחבורה העביר ב- 17/10/01 את עמדתו המעודכנת בנוגע לקידום התוכנית.
2. בתאריך 01/11/01 התקיימה ישיבת תאום תחבורה בלשכת התכנון של מחו ז מרכז וחוטל על ימי התוכנית ומשרד התחבורה להגיע להסכמות לגבי כל הנושאים התחבורתיים שהועלו בישיבה זו עד ל- 18/11/01.
3. בתאריך 01/11/01 התקיימה ישיבת היגוי בלשכת התכנון המחו זית.
4. בתאריך 28/11/01, יתקיים דיוון בתוכנית בוועדה המחו זית. באחריות משרד הפנים.
5. דיווח סטטוס לוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 01/12/09.

פרויקט מס' 10, נורדייה (צש/0/65), נתניה, 2,150 יח"ד :

1. סוגיות הנופש המטרופוליני תידון במסגרת הדיוון להתנדויות בתמם/ 3/21 במועצת הארץ במהלך חודש דצמבר. **אחריות משרד הפנים.**
2. דיוון בנושא קידום תוכנית נורדייה כפי שהועלה בישיבה יתקיים אצל מנהל התכנון במשרד הפנים בהשתפות נציגי ממי". **אחריות משרד הפנים עד לתאריך 01/12/12.**
3. דיווח סטטוס לוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים **אחריות ממי" עד לתאריך 01/12/01.**

פרויקט מס' 11, קריית אריה צפון (פט/בת/ 2000), פ"ת, 500,000 מ"ר תעסוקה :

1. בתאריך 5/11/01 התקיימה ישיבה בין מנהל מקרכע ישראל, האוצר ומשרד הפנים והוחלט שלצורך גיבוש פתרון יש צורך במצאים של עבודות השמאלי של ממי". בנוספַח הוצע מトווה אפשרי לפתרון.
2. תוך שבועים יעבירו ממי" את ממצאי הדיקת השמאלי למשרד הפנים.
3. עם הממצאת הנוכחיים ע"י ממי" יגשו נציגי משרד הפנים, ממי" והאוצר את הפתרון לנושא השטחים הפתוחים בתמם/ 3/10.
4. לאחר גיבוש הפתרון המוסכם, **התוכנית תועלה לדיוון נפרד בוועדה במהלך החודש הקרוב.**

פרויקט מס' 12, מקב"ת CPM (רכ/ 50 א'), ראש העין, 4,500 יח"ד :

1. בתאריך 11/12/01 יתקיים דיוון בוועדת המשנה להתנדויות של המועצה הארץ. **אחריות משרד הפנים.**
2. בתאריך 16/12/01 יתקיים דיוון בוועדת הערר של המועצה הארץ שתכריע בתוכנית. **אחריות משרד הפנים.**
3. דיווח סטטוס לוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים **אחריות ממי" עד לתאריך 01/12/01.**

פרויקט מס' 13, בית חנמיה, שוהם, 1,400 יח"ד :

1. **משרד הביטחון יעביר במהלך החודש הקרוב לממי" וללשכת התכנון המחווזית, נייר עמדה הכלול הסרת המגבילות בתוכנית ובקביעה כי אין מניעה מבחינה המשרד לקידום התוכנית בוועדות התכנון השונות.**

2. הפרויקט יעלה לדיוון, בישיבה נפרדת אשר תקיים הוועדה הבין מרדית לטיפול בחסמים בתאריך 01/11/28, אשר תעסוק במציאת פתרון להבאת הפרויקטים לביצוע בשטח מוקדם ככל שניתן.

פרויקט מס' 14, ואדי רקט (ג'/ 10910). טבריה, 500 יח"ד :

1. בתאריך 01/10/30 התוכנית נידונה בולנט"ע. החלטת הולנט"ע טעונה אישור המועצה הארץית.
2. בתאריך 01/12/4 החלטת הולנט"ע טובא לאישור המועצה הארץית. באחריות משרד הפנים.
3. עד סוף חודש דצמבר התוכנית תוחזר לדיוון בועדת העדר של הולנט"ע. באחריות משרד הפנים.
4. דיווח סטטוס לוועדה הבין מרדית לטיפול בחסמים באחריות משרד הפנים וממ"י עד סוף חודש דצמבר.

פרויקט מס' 15, מרדות (ג"/ 11835). טבריה, 1,000 יח"ד :

1. מנהל מקורי ישראלי יגיש תוכנית מתוקנת לוועדה המחויזת (בעקבות דיוון עם ראש עיריית טבריה), עד לתאריך 3/12/01.
2. התוכנית תועלה לדיוון בוועדה המחויזת בישיבה הראשונה לאחר שהתוכנית תוגש ע"י ממ"י. באחריות משרד הפנים.
3. דיווח סטטוס לוועדה הבין מרדית לטיפול בחסמים באחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 16/12/01.

פרויקט מס' 16, מצפה נפתח (6885). ירושלים, 2,000 יח"ד :

1. התוכנית נידונה בוועדה המחויזת ביום 01/11/13. הוחלט לאשר הנחיות למסקיר השפעה על הסביבה וכן להמליץ למועצה הארץית על תיקון נקודתי לתמ"ם.
2. דריש הכתת מסקיר השפעה על הסביבה אשר אמור להימשך כשלושה חודשים.
3. הפרויקט יעלה לדיוון, בישיבה נפרדת אשר תקיים הוועדה הבין מרדית לטיפול בחסמים בתאריך 01/11/28, אשר תעסוק במציאת פתרון להבאת הפרויקטים לביצוע בשטח מוקדם ככל שניתן.

פרויקט מס' 17, תעש נס' ים, 3,200 י"ד, הרצליה:

1. בתאריך 6/11/01 החליטה המועצה הארץית להמליץ לשר הפנים על ביטול הוועדה המשותפת ומרחבי התכנון המקומי והמחוזי המשותפים.
2. בתאריך 15/1/02 נקבעה פגישה בלשכת התכנון לקידום התכנון.

פרויקט מס' 18, תעש צור, 5,500 י"ד, הרצליה:

1. בתאריך 29/10/01 התקיימה ישיבה בוועדה המחווזת ת"א בעניין ביטול הוועדה המשותפת למתחם זה. הוחלט לשוב ולדון בתוכנית לאחר התיעצויות מתכנתת המחווז עם מתכנתת מחווז מרכז, ונציגי תחבורה, ממ"י, איכ"ס, ראש הרשות המקומית. **אחריות משרד הפנים עד לתאריך 01/12/20.**
2. תזמון ישיבה בנושא אצל מנהל התכנון עם כלל הנורומים הנוגעים בדבר לבחינת הנושא. **אחריות משרד הפנים עד לתאריך 01/12/20.**
3. דיווח סטטוס לוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים **אחריות משרד הפנים וממ"י עד לתאריך 01/12/23.**

פרויקטים במשרד התשתיות:**חשמל:****תחנת אשדוד/אשכול:**

משרד הפנים יאץ את סיום הכנת חוות'ד של הלשכה המשפטית של המשרד, בנושא אפרות וויתור על ביצוע הליק תכנון שלם והסתפקות באישור ועדה מקומית לשטח אשר מיועד מלכתחילה לתחנת כח, עד לפני הכנת תמ"א 10. (ע"פ חוות'ד של משרד התשתיות ניתן להשתפק באישור ועדה מקומית). חוות'ד של משרד הפנים תוגש עד סוף חודש נובמבר.

אלון תבור:

1. מנהל החשמל במשרד התשתיות יצא באופן מיידי מכתב פניה למשרד לאיכות הסביבה ובו יסביר את ההכרח לנשנת מיידית לתחנה המבוססת על סולר כיום וג' בעתיד, כאשר בשלב הראשון התחנה לא תהיה מסוגלת לנצל את החום השינויי משריפת הסולר.
2. מנהל החשמל במשרד התשתיות מוכן להתחייב חוות'ד להקדים את התקנות המרכיב אשר יאפשר ניצול החום השינויי וכמוון לעבור לשימוש ג'ז מיד עם הגעת צינור הגז לאתר אלון תבור.

3. בסיכום עם ראש מנהל החסTEL במשרד התשתיות (מר שמעון שמונייב) וסמנכ"לית תעשיות במשרד אינט"ס (גב' מיקי הרן), מთאריך 22/11/01, סוכם כי: מקובל על המשרד לאינט"ס עקרון השלביות. הפרוט וההתקנות יועברו ע"י משרד התשתיות באופן מיידי.

4. דיווח סטטוס לוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים באחריות משרד התשתיות עד לתאריך 31/12/01.

בברכה,
אהרן ז'רמן
 אמריר וויס
 אגף תיאום ובקרה

תפוצה:
 משתתפים

מכ"לים: ראש הממשלה, בינוי ושיכון, תחבורה, תשתיות, אוצר, פנים, ביטחון, איכות הסביבה, ממ"ג.
 מר אורן שני, מנהל לשכת ראש הממשלה
 מר משה מרחביה, ראש האגף להאצת הבניה משרד הבינוי והשיכון

**רשימת משתתפים בדין מס' 7 של הוועדה הבין מינית לטיפול בחסמים- סטטוס,
מעקב ובקרה- פרויקטים במשרד התשתיות ובממי"**

משרד ראש הממשלה:

מר אלכס גולדנגורן, משנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה
 מר אריה הולצמן, ראש אגף תאום מעקב ובקרה
 מר-Amir Weiss, אגף תאום משרד ראש הממשלה
 מר ייחיאל נורי, מנהל לשכת ראש הממשלה מחוז מרכז

מנהל מקרקעי ישראל:

מר דודו רoso, סגן מנהל אגף תכנון ופיתוח, מנהל מקרקעי ישראל
 מר יורם עבודי, אגף תכנון ופיתוח, מנהל מקרקעי ישראל

משרד התשתיות:

نب' ירданה פלאוטו, ראש היחידה לתכנון פיזי, משרד התשתיות
 מר דוד ירוס, סגן נציג המים, משרד התשתיות
 מר שכעון שטונייס, מנהל ניהול החשמל, משרד התשתיות
 מר יורם רונדשטיין, סגן מנהל מינהל החשמל, משרד התשתיות

משרד התחבורה:

מר יוסי קופ, משנה למנכ"ל, מע"צ, משרד התחבורה
 מר עוזי יצחקי, עוזר מנכ"ל, משרד התחבורה
 מר ישעיהו רונן, מנהל אגף תכנון תחבורה, משרד התחבורה

משרד הפנים:

מר תומר גוטהוף, עוזר למנהל מינהל התכנון, משרד הפנים
 גבי מיכל מריל, אגף תוכניות מתארא מקומיות ומפורטות, משרד הפנים

משרד הביטחון:

מר אריה לב, מקרקעין תכנון פיזי ושיווק מחנות, משרד הביטחון

משרד לאיכות הסביבה:

גב' גלית כהן, ע"י סמנכ"ל למדיניות ותכנון, משרד לאיכות הסביבה

משרד האוצר:

מר שי יפתח, רכו ממי", משרד האוצר

TADCO

رایگان - ۲۰۰۱

תוכנית עבודה לפרויקטים במקבץ חסמים - מינהל מקרקעי ישראל



י"ד בחתון התשס"ב
31 באוקטובר 2001
הכ-2001-5128

שר הפנים

רכח 2

לכבוד
יօ"ר הוועדות המחוויות
מתכני מוחזות
מנהל התכנן/צוות בכיר ג'נ'ר

הנדון: הנחיה למוסדות תכנון לגבי טיפול בתכניות המותנות בשינוי גבולות שיפוט
סימוכין: הכ-3562-2000 מ-11.10.00

בהנחיות שר הפנים לטיפול בתכניות במוסדות תכנון מיום 11.10.00 נאמר בין היתר:

"תכניות משמעותיות המותנות בשינוי תחומי שיפוט ומרחבי תכנון, מוצע כי הוועדה תאמיר את התייחסותה העקרונית לתכנית וככל שהיא חיובית יאמיר כי חידוש הטיפול בתכנית יהיה לאחר תסדרות בתחום השיפוט ומרחבי התכנון בהליך נפרד".

בהתאם לפניות שהיו אלី בנוגע להנחיה שבندון הריני לעדכן החנichה ולהבהירה כדלקמן:

לגביה תכניות משמעותיות המותנות בשינוי תחומי שיפוט ומרחבי תכנון, המוגשות לועדות המחוויות, מוצע כי הוועדה תאמיר את התייחסותה העקרונית לתכנית, באופן ברור לחיבור או לשילול. במקרה שעדמתה של הוועדה לגבי תכנית שהוגשה לה ומותנית בשינוי גבולות שיפוט) הינה שלילית מוצע להחליט לדחות את התכנית לנופה, על מנת לחסוך, במידת האפשר, משאבים בתכנון. ככל שעדמתה של הוועדה חיובית ומוצע להבהיר עמדה זו במפורש בהחלטה, מוצע להחליט כי חידוש הטיפול בתכנית יהיה לאחר קבלת החלטת השר לגבי שינוי גבולות השיפוט. ההחלטה השר תופס לועדה המחוויות הראלואנטית ע"י המינהל לשיטון מקומי במשרד.

ברצוני להבהיר כי לאחר ההחלטה השר אין צורך שמוסד התכנון ימתין להשלמת יישום ההחלטה לשינוי גבולות השיפוט (מפות ופרסומים) ובשלב זה מוצע שמוסד התכנון ישוב לטפל בתכנית.

כמו כן, מקום שקיימת הסכמה בכתב של כל הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר לשינוי גבולות השיפוט הנדרשים בגין התכנית, מוצע שלא להמתין לשינוי גבולות השיפוט ולדון בתכנית בהתחשב בהסכם שהוצע למוסד התכנון.

בכבוד רב,
אלנאריסי
סגן ראש הממשלה ושר הפנים

העתיקים:
מר מרדכי מרדי - המנהל הכללי
מר עמרם קלעגי - יו"ר המועצה הארץ-ית
עו"ד שרות דינה - היועצת המשפטית
גב'安娜 חזון - סגן מנהל המינהל לשיטון מקומי



**משרד ראש הממשלה
לשכת המנהל הכללי**

ירושלים, ר' כסלו, תשס"ב
21 נובמבר 2001,
חסמים - 2342

(רשימת תפוצה)

**הندון: תזכורת- דיון סטטוס, מעקב ובקשה- פרויקטים במשרד הבינוי והשיכון
והתחברה**

1. הנכם מוזמנים לדיוון מס' 8 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים. הדיון יתקיים ביום א', בתאריך 25/11/01, בין השעות 15:30-18:00, בראשות המשנה למנכ"ל, במשרד ראש הממשלה בירושלים.
2. טsha הדיוון - מעקב ובקשה בפרויקטים במשרד הבינוי והשיכון ובמשרד התחברה.
3. המרדיים מותבקשים להעביר בכתב, לחותום מטה, סטטוס דיוח בפרויקטים השונים עד לתאריך 25/11/01.
4. משרד הבינוי והשיכון ומשרד התחברה (כל אחד בתחוםו), מותבקשים להעביר בכתב, לחותום מטה, עד לתאריך 21/11/01, דיווח של המשמעות האופרטיבית של הסרת החסמים מבנית:
 - א. התנועת פעילות בשטח.
 - ב. היקף תקציבים (במליאני ש"ח), שיוזרמו בפריסה רב שנתית.
 - ג. הערכה להיקף מועסקים בכל פרויקט, בפריסה לפי שנים.
 - ד. תועלות אחרות למשק.
5. בקבלת הפקס, אנא אישר השתתפותכם בטל: 18-6705518-02, ליאת.

בברכה,
עוזי זילברמן
אמיר ווייס
אגף תיאום ובקשה

משרד הבינוי והשיכון וירושלים
לשכת המנהל הכללי
21-11-2001
דוחן נבון
קואד ריבן נציגת

העתק:
 מר אביגדור יצחקי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה
 מר אלכס גולדנורן, משנה למנכ"ל
 מר-Barai Holzman, ראש אגף תיאום ובקשה משרד ראש הממשלה

רשימת תפוצה:

פורום מנכ"לים: אוצר, ביטחון, תחבורה, בנוי ושיכון, פנים, תשתיות,aicot
הסבירה, ממ"י
מר משה אדרי- סמנכ"ל שוק וכלכלה, ממ"י
מר דודו רוסו- סגן ראש אגף תכנון, ממ"י
מר משה מרחביה- ראש אגף להחאת הבניה, משרד הבינוי והשיכון
מר יוסי קופ- משנה למנכ"ל, משרד התחבורה
מר צארלס סולומון- סמנכ"ל כלכלת ותכנון, משרד התחבורה
גב' בינה בראון- מנהל פיתוח תשתיות ביוב, משרד התשתיות
מר אפרים שלאיין- ראש תחומי תכנון, משרד איכות הסביבה
מר דוד ירושלביץ, סגן נציג המים
מר יעקב צמח- מתאם פרויקטים, מנהל פיתוח תשתיות ביוב, משרד התשתיות
גב' דינה רצ'יבסקי- מנהלת מנהל התכנון, משרד הפנים
מר תומר גוטהף- עוזר מנהלת מנהל התכנון, משרד הפנים
מר אריה לב- ר' הייחידה למקראVIN ותכנון פיזי, משרד הביטחון
מר אבי גפן- סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר
מר שי יפתח- רכז ממי, משרד האוצר
מר אלכס גולדנגורן, משנה למנכ"ל, משרד ראש הממשלה
מר בארי הולצמן, ראש אגף תאום ובקרה, משרד ראש הממשלה
מר גבי גולן, יו"ר ראש הממשלה לשכת ראש הממשלה אסטרטגי
מר אליא דהון, מנהל לשכת ראש הממשלה מחוז צפון
מר יהיאל נורי, מנהל לשכת ראש הממשלה מחוז מרכז
מר יואב לאביד, מנהל לשכת ראש הממשלה מחוז דרום

P'NOT - 2¹¹³

P'NOT 2¹³

ו/
21 בכסלו
בנובמבר
2001
סימנו:
M-4188

הנהלה

לכבוד
מר רון כהן
סגן מנהל בכיר אשוויכ
מינימל מקרקעי ישראל

א.כ.,

הندון: פרוטוקול ישיבה בנושא צור נתן

בתאריך 12.11.2001 בשעה 00:20 נערכה ישיבה בלשכת מנכ"ל ממ"י מר יעקב אפרתי לישיבה זו זומנתי בהתראה של כשעה ולכנן לא הספקתי להתוכון ולהבאיה החומר הרלוונטי.

נערך דיון בחיוב המושב ודובר על סך של כ- 17 מיליון ש"ח שהמושב אמור על-פי התחשיב להעביר לחברת ערים ועל הדרך לצמצמו.

נשאלת השאלה האם סכום זה כולל מע"מ ולגבי איזה ממד מתויחס.

הערתי שלமיטב זכרוני הסכום אינו כולל מע"מ וסכום כי יתייחסו לסכום זה כפי שהוא מופיע בתקציב הגבאי צביה אפרתי איקותי קיבל על עצמה לבדוק הנתונים ולהעבירם אליו.

היום קיבלתי הפרוטוקול שלך והתרבר כי ההתייחסות לסכומים היא כל סכומים כוללים מע"מ, וזאת בהסתמך על אינפורמציה שהתקבלה מאינגי פיליפ פלייט ממשהביש. לאחר בדיקה קצרה הגעת ליסקנה כי טעות הדבר.

נהווא ירושלים	נהווא הדרון	נהווא המרכז	נהווא הצפון	הנהלה
בוזה הדרון	בוזה אכטוש	ר.ה' הדרון 21	ח' בז' 18	ח' י"ט 169
ר.ה' בז' 16/15	ר.ה' בז' 16/15	75296 (לצ'ן)	ר.ה' נצחון 18	ז' שבט 94382
95464 ירושלים	באר גנץ 84353	03-9653131 70	נזהד נצחון 17500	ט' ניסן 02-5383333
02-6522770 75	08-6234754 70	03-9656453 7079	04-6454030 75	ט' ניסן 02-5380155
02-6557693 075	08-6216129 029		04-6454031 1325	ט' ניסן 02-5380155

פניתי לאינג' פלייט ואכן הובן כי נפלת טעות וחסכומים אמורים להיות לפני מעים. לשם דיווק
אבי בא בטבלה המצורפת את עיקרי הסכומים בתקציב לפני הישיבה מיום 12.11.2001 ולאחר
הישיבה כפי שצרכיכים להיות.

אוודה על תיקון הפרוטוקול בהתאם.

בכבוד רב,

רוני נהון
ס.מ.נ.כ.ל

- סמכיל ומנהל אשוי'כ, ממ'וי.
- מנכ"ל ממ'וי.
- מנהלת אגף פרוגרמות, משחבי'ש.
- מנהל אגף האצת הבנייה, משחבי'ש.
- אגף פרוגרמות, משחבי'ש.
- מנכ"ל "עירם".
- מנהל מרכז מרכז "עירם".
- מנהל פרויקט.

- העתק : מר משה אדרי
 מר יעקב אפרתי
 נבי צביה אפרתי ✓
 מר מ. מרחביה
 מר פיליפ פלייט
 מר אריה בר
 מר יוני דובב
 מר פריבס אריאל

סיכום עיקריים בתקציב צור נתן

נתוניים במדד בנייה 99/8 באלפי ש"ח

תיאור	לפני הייבשה מ- 12.11.01	לאחר הייבשה 12.11.01
סה"כ התקציב כולל תשתיות על לפני מע"ם	127,741	130,241
סה"כ התקציב כולל תשתיות על כולל מע"ם	149,457	152,382
סה"כ התקציב המתייחס לחיקת משב"ש המפותחת על-ידי ערים לפני מע"ם	115,443	113,443
סה"כ התקציב המתייחס לחיקת משב"ש המפותחת על-ידי ערים כולל מע"ם	135,068	132,728
סה"כ תשתיות על לחוב המושב לפני מע"ם	12,298	16,798
סה"כ תשתיות על לחוב המושב כולל מע"ם	14,389	19,654

נהלה	טלפון	כתובת המרכז	טלפון הדרכון	שם
וואו יפו	169 100	רחוב הדר 21	ג'יז אבטחה	ביזה התאגידים
94382 100	94382 100	רחוב נצחון 18	רחוב נצחון 18	ר.ה. כבוי ומל'ס 15
02-5383333 70	02-5383333 70	רחוב פלייש 11000	84333	95464 70
02-5380155 709	02-5380155 709	טל. 04-6454030 70	04-6454030 70	טל. 04-6454031 709

①

1 person per V's

✓✓

המועצה המקומית גדרה
LOCAL COUNCIL GEDERA



(3)

סגן מושל המועצה

ה' בכסלו התשס"ב
20 בנובמבר 2001



27-11-2001

ו-

ו-

ו-

ו-

לכבוד

ד"ר אהרון חי לוי
יו"ר הוועדה המחווזית
لتוויב מחווז המרכז
קריות הממשלה משרד הפנים
הרצל 19
במלחה

א.מ.ג.,

הנדון: תב"ע זמ/589 בגדרה מזרח

בהמשך למכתבו של מר אליל ניסים מנהל מחווז המרכז במשרדabinoni והשיכון בחמישך להחלטות
הוועדה המחווזית בדיזו להפקודת הרכנית שבנון הריני לפנות לבבו כדלקמן:

א. הקמת מבני ציבור:

בהחלטה הוועדה נקבע כי ה"ח"ם ומר דוד פיק משלחת הרכנית יתאמו מסמך לשבי
הקמת מבני הציבור.

על פי פניות משב"ש את מסכימים שהזראות הרכנית יקבע כי:
הוועדה המקומית תהיה רשאית להתנות קצב הוצאה היתריה הבניה בתחום הרכנית
בהקמת מבני ציבור שידרשו על פי הנסיבות שייחיו בפועל מעט לעת".

ב. צפיפות ייח"ד לדונם ברוטו:

הוועדה דרש צפיפות מינימום של 3.5 ייח"ד לדונם ברוטו.

אחר וسطح תב"ע זו כולל שטח שנכלל בתחום זמ/במ/586 וגם לגבייה נדרשה צפיפות
מינימלית 3.5 ייח"ד לדונם. הבדיקה הדורשת היא סיכום מס' ייח"ד בשתי הרכניות
(בהתחלת ייח"ד שהוא בשיטה החיפה על פי זמ/במ/586 ושטח החיפה עצמו).

על פי בדיקה זו הצפיפות הממוצעת המתקבלת הינה 3.68 ייח"ד לדונם ברוטו (ראוי מכתב
בנון-מצ"ב), והינו מעלה לדרישת הוועדה.

המועצה המקומית גדרה
LOCAL COUNCIL GEDERA



סגן מושל המועצה

ג. תחום בו רישום מטוסים העולה על 25 תח"ר.

המשרד לאיכות הסביבה דרש רישום הערת אזהרה במשמעות המקרקעין שבתחום התכנית כי האזור כולל בתחום רישום מטוסים העולה על 25 תח"ר.

המועצה ומשב"ש מתנגדים לרישום הערת אזהרה בטאבו, אולם מקובל עליינו רישום המחייב נספח אקוסטי בתחום התכנית בהתאם להחלטות ועדות השירותים לענייני חברות וככללה מיום 11/11/2001 (העתק מהפרוטוקול צורף למכתב מוחוז המרכז במשב"ש).

בהתאם לאמור לעיל אני מצורף נושא לתיקונים בתקנון ברט"ע זמ/589 בחלוקת השוניים.

לסיכום, אני פונה בבקשתכם לבבון, להביא לידי להפקודה את התכנית שבמודון על מנת להשלים הדרוש, כך שייתאפשר להפקודה.

בכבוד רב

יוסוף גפני
מהמועצה

- העתק: - מר אליהו רדייע - ראש המועצה + לוט
- הוועדה לתוו"ב זמורה - רחובות + לוט
✓ - מר אליה ניסים - מנהל מוחוז המרכז משב"ש + לוט
- גבי לבנה אלונים - מ"מ מתכנית המוחוז מ. הפנים רמלה + לוט

המועצה המקומית גדרה
LOCAL COUNCIL GEDERA



ו' בכסלו התשס"ב
21 בנובמבר 2001

סמכות המועצה

לכבוד

גב' סמדר אהרון נוחם
לשכת תכנון מחוז המרכז

צווות דרום-משרד הפנים

רחוב דני מס 1

במלחה

גנ.

הנדון: זמ/589 - רמת צפיפות

בהתאם לדרישת הוועדה המחויזת בעניין רמת צפיפות בתחום ת.ב.ע. זמ/589 שתוכנה ע"י אדריכל א. שטרית הריני להבahir כלהלן:

בתחום תוכנית זו נקבע שטח כ-60 דונם מתחום תוכנית זמ/במ/586 שבתווך. בתחום זו אוורור (3.58) 1211 י"ד על שטח כ-338 ד' (זהינו כ-3.58 י"ד/לדונם ברוטו). בשטח שגורף לתכנון חדש מתחום זמ/במ/586 כלולים מגרשים לבניית 68 י"ד. (מאחר כי עוד רוב שטח שגורף הינו ציבורי מס' הייח' יחסית נזוק).

השטח החגאי המבוקש להפרשה הינו כ-347 דונם (גוש: 4592 בשלמות). וניפוי הקיריטרין של מינימום 3.5 י"ד לדונם ברוטו נדרש לכלול 1215 י"ד לפחות בנוסך ל-68 י"ד שאושרו בתחום השטח שהוא כולל בת.ב.ע. זמ/במ/586 זהה"כ מינימום 1283 י"ד.

בפועל בתחום המוצע ע"י אדריכל שטרית הוצע לאשר הקמת 1349 י"ד כלומר מעל למינימום שנדרש בהנחיות.

לסיכום, סה"כ הצפיפות המומוצעת בתחום שתי התכניות בהן 2492 י"ד על 685 דונם היא 3.68 י"ד לדונם ברוטו.

לידישתך.

לכבודך

ישראל טרי
מהנדס חומנ��

השתק: - מ"ר אליהו רדייע - ראש המועצה/כאן.

- גב' לבנה אלוניים - מ"מ מתקנת המחויז מ. הפנים רמליה.

- ועדת מקומית לתכנון ובניה "זוסורה" רח' בית הופulings 6 רחובות.

- אדר' רבקה בלידשטיין-אדריכלית משהב"ש מחוז המרכז

רחוב החשמונאים 118 ת"א.

- אדר' אורית שטרית - רח' תרצה 8 יפו, ת"א.



מהנדס המונצחה

התיקחות ת.ב.ע. זמ/589
לרעש מטוסים

א. במסמכי התוכנית

ירשם כי: "הנספח האקוסטי מהוות חלק בלתי נפרד מהתוכנית".

ב. מטרת התוכנית

יתווסף: "קביעת הוראות בניה לאזרור בו קיים רעש מטוסים בהתאם לנספח אקוסטי".

ג. במסגרת הוראת הבניה יקבע -

"הבנייה תהיה עפ"י הוראות הנספח האקוסטי המהוות חלק בלתי נפרד מהתוכנית".

כמו כן, יו"ר הוועדה המחווזית יעביר לשלכת רישום המקרען הנושא הבא לרישום במסמכי המקרען הכלולים בתחום התוכנית: "על המקרען חלות הוראות תכניות מפוררתת זמ/589 ועל פיהם לא יצא היתר בניה אלא בכפוף לתנאי הנספח האקוסטי המהוות חלק בלתי נפרד מהתוכנית"

ד. תנאים למtan היתר ואכלוס -

בהיתר הבניה ירשם כי: "תנאי לאישור אכלוס ו/או טופס 4 יהיה אישור יו"ץ אקוסטי מוסמך שהבנייה בוצעה בהתאם להנחיות הנספח האקוסטי של התוכנית".

Saigon





**משרד ראש הממשלה
לשכת המנהל הכללי,**

בבבון 6798

ירושלים, ג' כסלו, תשס"ב
18 נובמבר 2001,
חסמים - 02330

(רשימת תפוצה)

**חנזה: תוכורת-דין סטטוס, מעקב ובקרה- פרויקטים במשרד התשתיות ובמינימל
מקראיע ישראל**

1. הנכס מזומנים לדין מס' 7 של הוועדה הבין משרדית לטיפול בחסמים. הדין יתקיים ביום ד', בתאריך 21/11/01, בין השעות 18:00-15:30, בראשות המשנה למונ"ל, במשרד ראש הממשלה בירושלים.
2. נושא הדין - מעקב ובקרה בפרויקטים אשר הוצגו בישיבה מס' 4, עיי מינהל מקראיע ישראל, מיום 15/10/01, ודין מס' 6 פרויקטים במשרד התשתיות מיום 4/11/01.
3. המשרדים מתבקשים להעביר בכתב, לחותם מטה, סטטוס דיווח בפרויקטים השונים עד לתאריך 20/11/01.
4. משרד התשתיות ומינהל מקראיע ישראל (כל אחד בתחומו), מתבקשים להעביר בכתב, לחותם מטה, עד לתאריך 20/11/01, דיווח של המשמעות האופרטיבית של הסרת החסמים מבחינה:
 - א. התנועת פעילות בשטח.
 - ב. היוף תקציבים (במלוייני שייח'), שיוזרמו בפרישה רב שנתית.
 - ג. הערכה להיקף מועסקים בכל פרויקט, בפרישה לפי שנים.
 - ד. תועלות אחרות למשך.
5. בקבלת הפקס, أنا אישרו השתתפותכם בטל: 6705518-02, ליאת.

בברכה,
ז' איר ו' ז' א' אמיר ויס
אנפ' תיאום ובקרה

העתק:

מר אביגדור יצחקי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה
מר אלכס גולדנגורן, משנה למונכ"ל
מר בاري הולצמן, ראש אגף תאום ובקרה משרד ראש הממשלה

רשימת תפוצה:

פורים מנכ"לים: אוצר, ביטחון, תחבורה, בניין ושיכון, פנים, תשתיות,aicot
הסביבה, ממ"י
מר שמעון טל- נציג המים
מר משה אדרי- סמנכ"ל שיווק וכלכלה, ממ"י
מר דודו רוסו- סגן ראש אגף תכנון, ממ"י
מר משה מרחביה- ראש אגף להאצת הבניה, משרד הבינוי והשיכון
מר יוסי קופ- משנה למנכ"ל, משרד התחבורה
מר צרלס סולומון- סמנכ"ל כלכלה ותקציב, משרד התחבורה
גב' בינה ברاؤן- מנהלת למנכ"ל, משרד איכות הסביבה
מר אפרים שלאי- ראש תחום תכנון, משרד איכות הסביבה
מר יעקב צמח- מתאם פרויקטים, מנהל פיתוח תשתיות ביוב, משרד התשתיות
גב' דינה רציבסקי- מנהלת ניהול התכנון, משרד הפנים
מר תומר גוטהילף- עוזר מנהלת ניהול התכנון, משרד הפנים
מר אריה לב- ר' היחידה למרקעין ותקציב פיזי, משרד הביטחון
מר אבי גפן- סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר
מר שי יפתח- רכז ממ"י, משרד האוצר
מר אלכס גולדנגורן, משנה למנכ"ל, משרד ראש הממשלה
מר בארי הולצמן, ראש אגף תאים ובקרה, משרד ראש הממשלה
בור גבי גולן, יועץ ראש הממשלה לתכנון אסטרטגי
מר אליעזר דהן, מנהל לשכת ראש הממשלה מחוז צפון
מר יוחיאל נזרי, מנהל לשכת ראש הממשלה מחוז מרכז
מר יואב לאביד, מנהל לשכת ראש הממשלה מחוז דרום

מדינת ישראל



משרד הבינוי והשיכון

לשכת מנכ"ל

אי. בכסל, תשס"ב
16 נובמבר 01
16112001180011
בטי"ז, ירושלים,

סיטוכין:

משרד הבינוי והשיכון ירושלים
לשכת המנהל הכללי

19-11-2001

דואר נבון

טג 4 כב. הגעת ובקע

דוחת "יחסות הסמים"

א.

- באר שבע – דרך תרשיחא (וינה)
1. ב-01-12.11. סוכמו עם ממי' התנותים לבני הוצאות הפותחן, מותางנים למכרז שיווק של 126 יחיד רשות.
2. נשלחה בקשה למשרד התחבורה לקבלת הדרישה בסך 25 מילש"ר לביצוע מסלול התחבורה הציבורית.
3. עבודות פיתוח להעתקת שדרות וגרר בקען חמוץ לבנייה נמשכות, עד כה השחקו כ- 80 מ' מ'ית', יתרות שיווק 1400 יחיד תאפשר העבודות بعد כבניהם וחתכו.

ב.

- יזטנה – 374 יחיד בנה- ביתן – לשיווק (2 תבישות ופרדות) + כ-2000 יחיד בתכנון
1. רק ב – 12/01 או שורה להפקה בתנאים תוכנית בנה ביתן 154 יחיד. (דינה רצבסקי
טעתה בצדוקה בישיבת הקבינט שחוותה תאושר למתן תוקף בתחילת דצמבר 2001) מותางנים
לביצוע עבודות עפר במחלץ תקופה ההפקה.
2. חמ' ערים מותางנת לשיווק בהקדם של 132 יחיד מתוך 214 יחיד בנה ביתן ולביבע עבודות. העפר
בחותם.
3. לא ידוע על התקדמות בעניין מימון המכון לטיהור שפכים דבר המצביע דו"ן להפקה בתוכנית ל – 2000
יחיד.

ג.

- אלעד רוגב – כ – 600 יחיד
הוגשה בקשה ב – 15.11.01, לממי' לפרסום מכון לשיווק 438 יחיד ברוגב A בمسلسل מחיר קרקע.

ד.

- טירוח גדרות – 1400 יחיד
התוכנית אישרה להפקה בתנאים לפני כ-6 חודשים.
בהתאם לסייעם הקבינים הוגשה בקשה לעדדי חփוחות לקביעת מועד דיון פרסום להפקה.
מימון הקמתם של מבני ציבור- באחריות שר האוצר, עדין אין התקדמות.

ה.

- בית שאן כ – 1300 יחיד
אין התקדמות בעניין מימון המכון לטיהור שפכים (עין הנגב ומסילות), מעכט את המכון לעבודות הפיתוח
בחיקף של כ – 8 מ' מ'ית'.

ו.

- ברמיאל רמת רכון כ – 1500 יחיד
עבודות פריצת דרכי בשטחים חקלאיים (לא במבנים) יהלו איזה השבע

ז.

- נצרת עילית – חר. יונה נ' כ – 300 יחיד
אין התקדמות עדין ביפוי עבי הוויה.

ח.

- כבר יונת – 1540 יחיד
קיבוץ מעברות הסכימ ל hut ממי' לחשבה הקרקע. חתימת החסכט תאפשר התחלה עבודות הפיתוח.

ט.

- צור נתנו כ – 2400 וחיד'

חברת ערים וחל בקרוב בעבודות הפיתוח ל-1700 יחיד ושיווקן של 600 יחיד הראשות, זאת לאחר
סיכום פשרה עם ממי' ומושב צור נתן. (חפקת הוצאות הפיתוח בשיטה הניתן לבנייה כ-700 יחיד למושב
כ – 4.5 מ' מ'ית').



Prime Minister's Office
רִיבְעָן רַבְּסָה הַקָּדָשָׁה


משרד ראש הממשלה

ירושלים, 14 נובמבר, 2001
כ"ח חשוון, תשס"ב
GG-983

מנהל כללי
DIRECTOR GENERAL
مدير عام

לכבוד

שר האוצר, מנכ"ל אוצר
שר הפנים, מנכ"ל פנים, מנהלת מינהל התכנון
שר התחבורה, מנכ"ל תחבורה
שר הבינוי והשיכון, מנכ"ל בניין ושיכון
שר הביטחון, מנכ"ל ביטחון, עוזהב"ט להתיישבות
שר התשתיות הלאומיות, מנכ"ל תשתיות לאומיות
מנהל מינהל מקרכי ישראל
ר"ש רה"מ
מציר הממשלה
המציר הצבאי לראש הממשלה
עו"ה"מ (לייאור)



שלום רב:

הנדון: הסרת חסמים וקיום תכניות

מצורף סיכום דין בלשכת רה"מ בנדון.

ראש הממשלה יקבע דין נוסף בהקדם.

בדין האמור ידועו השרים לרה"מ בדבר התקדמות ביצוע החלטות אלה.

ברכה

אביגדור יצחקי, רה"ח

הסתה הכספיים וליידיים הכספיות בבייה
דו"ן ביום ראשון 10/11/01

ביבם ראש המושלשה

מזהה	שם	נושא	הסתה
1	חגי שרע	אחריא לביצוע מועד ביצוע	1. הסדרה מונעניש בין הריש (קער), הקאמיה מינילה לפליה הדיש. 2. עברת משפטה קראול להלה. 3. החכיות יונברי לאישור מסדרות החבון, שר הפעים יבחן קיומם הוכחנו.
2	סובי איר	שר הפנים שר השיכון	1. מובל מקרקעי ישראל יאטש לשדר השיכון (הרוח ערימת) שוק ההכינה מטהי, שר היפוי מHAL מטהי, מטהי, שר חוץ.
3	ישובי מורה לכיש	מנכ"ל משרד רה"מ מוכ"ע רה"מ מעדלי ממ"	טאיישה גוברין יוגש לאישור הקביעת הח'וב. 1. משאבות מושר מטהוון – יוגש לאישור הקביעת הח'וב. 2. מושם – תואם עם מושר מטהוון. 3. אונן, ח'וב, מנה – יוגש לאישור הקביעת הח'וב.
4	ישובי חבל יזרעאל	מנכ"ל משרד רה"מ מנהלה טינתה הרכבתן ע"שגב"ס לההיישוב	1. היישובים יבואו לאישור הקביעת הח'וב. 2. לאשר פרוגרטה, מוגלה לעניין מס' ייח"ד בישיבים. 3. מחק עדמתה ליעורם יזרעאל ח'וב מהלך מס' ייח"ד ל-3,000. 4. פיתוח דתיישוב מסננה.
5	מכבים לבירר והציבור	យושא הסדרה מתן פטור מטעמים וחו"ק דין בקבינט.	יושא הסדרה מתן פטור מטעמים וחו"ק דין בקבינט.
6	שמורות שטחים פתוחים	ביבוש שיטריה שטחים פתוחים נחל מל"י	ביבוש שיטריה שטחים פתוחים נחל מל"י, יישובים חילאים.
7	כביש חוצה יישר אל	מנחל מל"י ע"ר 10/11/01	1. לרהייל בתכנון מפורט של כביש חוצה יישר אל מיקטעים וצפונה. 2. לההייל בתכנון מפורט של כביש חוצה יישר אל עד צמתה התגבע.
8	בימה תל-חי	תנת'ה על הסכם השבחה הקרען עם קפטן כפר גלעדי.	תנת'ה על הסכם השבחה הקרען עם קפטן כפר גלעדי.
9	מצפה רמו	שוק מג'ער" ביבר במליך מושל לשוק לכל דורש.	שוק מג'ער" ביבר במליך מושל לשוק לכל דורש.
10	שכונה שחמו באילה	הטכון"ן גיאולוגי יכיןTheta דעתה בדבר היסכמלווי.	הטכון"ן גיאולוגי יכין Theta דעתה בדבר היסכמלווי.
11	קטפסות המודע בפאר-שבע	הוואלה גשנזהה דרים חהילש בבדר מתקוה הוכחיה.	הוואלה גשנזהה דרים חהילש בבדר מתקוה הוכחיה.
12	שכונות הוווחים טירה הגרמל	המשהו יונברל ליחסם ששלט טירה הגרמל.	המשהו יונברל ליחסם ששלט טירה הגרמל.
13	כפר יינה עטב	העדר המהויה שרכו חוארלט בבדר הסקה הוכחיה.	העדר המהויה שרכו חוארלט בבדר הסקה הוכחיה.
14	חכיה ועסוקה בפתח-תלוזה	טולה חסוקה בפתח-תלוזה.	טולה חסוקה בפתח-תלוזה.
15	תלוזה חסוקה בפתח-תלוזה	שר האוצר והשר התשתיות יעצרו מכחוב בבדר הסורה הסקה הוכחיה לאלא.	שר האוצר והשר התשתיות יעצרו מכחוב בבדר הסורה הסקה הוכחיה לאלא.
16	תלוזה חסוקה בפתח-תלוזה	גענה חמ"א 3.5 לדוש המושלשה.	גענה חמ"א 3.5 לדוש המושלשה.

רשס: גב' גולן.

~~לעומת~~ נושא זה
נראה יותר
בנוסף לנושא
הנוסף בפער
הנוסף בפער
הנוסף בפער

הנוסף בפער

1 ✓

2 ✓

1x1



משרד ראש הממשלה
לשכת המנהל הכללי

משרד החינוך והתרבות והספורט
לשכת המנהל הכללי

14-11-2001

12/11/2001
כ"ו/חשוון/תשס"ב

דואץ נציג
הטבות לסייע

לכבוד

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון – מר אבי מעוז
מנכ"ל מינהל מקומעי ישראל – מר יעקב אפרתי
מנכ"ל משרד התחבורה – מר בן-ציון סלמן
מנכ"ל משרד התשתיות – מר יair מעין

הכוון : **המשך פעילות הוועדה להסרת חסמים**

בהתאם לישיבת הקבינט שהייתה ביום ד' 11.01.01 ובהתאם להנחיותיו של ראש הממשלה לקדם הסרת חסמים בפרויקטים, הינכם מתבקשים להזכיר לאutor דו"ח פרויקטים לוועדה להסרת חסמים ע"פ ההנחיות הבאות:

1. לסוג את הפרויקטים לפי סדר ביצוע בפועל של הפרויקטים **בשטח!**
לפי הקבוצות :

- א) תחילת ביצוע עבודה בשטח - בטוחה 60 ימים.
- ב) תחילת ביצוע עבודה בשטח - בטוחה 6 חודשים.
- ג) תחילת ביצוע עבודה בשטח - בטוחה 1 שנה.
- ד) תחילת ביצוע עבודה בשטח - בטוחה של שנתיים.
- ה) תחילת ביצוע עבודה בשטח - בטוחה של שלוש שנים.

2. לכל פרויקט יש להזכיר גנט שלבים לקידום וביצוע הפרויקט על גוף שלلوح זמנים **מקוצר!**

(ניתן להיעזר בטבלת אבני הדרך ותרשיימי הזורימה בועדות התכנון המצויה בדו"ח הוועדה).



משרד ראש הממשלה
לשכת המנהל הכללי

3. לכל שלב ושלב יש להגדיר הן חסמים מיידיים והן חסמים בשלבי החמשן, והגורם האחראי לביצוע.
4. יש לשלב בפרויקטים שלילי את הפרויקטים שכבר הוגשו לועדה, ולהוסיף פרויקטים עיקריים נוספים.
5. את החומר יש להכין עד ה- 01.11.19. ומיד לאחר מכן יערכו ישיבות בנפרד עם כל משרד.

בברכה,

אלכס גולדנגורין

משנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה

העתקים : מנכ"ל משרד רוח"ם

מנהל לשכת רוח"ם

מנכ"ל משרד הפנים

מנכ"ל משרד איכות הסביבה