

240

מדינת ישראל

משרד הממשלה

מנהל קניין פטנט

311 הקניין ימית

משרד

הכלל

קניין, מס

גדר בטחון - סוכות

החלטה: 39/60189/75

הקצאה: 455,000 המסמך

4/1976 - 8/1975

מס. תיק מקורי

מחלקה

7479/5 - 8



גדר ביטחון - סוכות

גל - 7479 / 5

1400406

מס פריט

27/08/2013

109.18/1 - 1016

02-106-01-07-06

מזהה פיוז

מזהה לוגי

כתובת

שם היטוב _____ סוג המבנה _____
 מס' החוזה _____ הקבלן _____
 מסכום _____

תאריך התחלת העבודות: _____ תאריך גמר העבודה _____

כינויים - הגדלה _____
 הקטנה _____

הנועח החשבונות

חשבון מס'	תאריך האישור	מצב העבודה %	כסום	העבודה
1	22.8.78		341200	
2	28.11.76	10%	518343.98	

הערות: _____

משרד השיכון
מנהל אכזריות וישובים חדשים
מחוז תל אביב
תאריך: 11-04-1976
לטיפול של
לעיון של

מדינת ישראל

משרד השיכון

המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

תאריך: 3/4/76

מספר: 39/60189/75

5/837

אל : גזברות משרד השיכון

מאת: האגף לבנייה כפרית

הנדון: חשבון סופי של חוזה מס. 39/60189/75

העבודה: בור בטון

המקום: טוכות

הקבלן:

י. ונור חל-ברוך .

507.958.73

ל

רצ"כ הרינו מעבירים חשבון סופי של החוזה הנדון, בסך

הסכום למלואו הוא 491.735 ₪ לאחר גביש של 0.25% ע"ה בדיקות ו-3% ע"ה קרן בטוח.

ל	505.000	-	להגדיל את החוזה, שהיקפו עתה -
ל	2.958.73	-	בסך -
ל	507.958.73	-	סה"כ -

החשבון כולל:

החזיקויות 33.139.33 ₪

חוריה ע"ה בדיקות 1.015.73 ₪

חוריה ע"ה קרן בטוח 15.208 ₪

ב ב ר כ ה ,

אינב' א. שטרן
סגן ראש המינהל
ומנהל האגף לחכנון ובצוע

העתיקים:

מר י. רכונוביץ / ד. יצחקי / ג. אביבי
מהנדס מחוז
הקבלן
י. ונור חל-ברוך .
אגף חוזים ובטחונות
המחלקה לסטטיסטיקה

ונדר יוסף - קבלן לגדרות
רח' קומרי 10/א'
חל - שרון

תאריך: 28/3/76

לכבוד
משרד השיכון
מינהל לבניה כפרית
הקריה חל - אביב

א.נ.א.

הנדון: חשבון סומי - גדר בטחון בסוכות
חוזת מס. 39/60189/70

415,417.50	149.70	2775	ס.א.	1. גדר רשת + גדר בטחון דו-שטופית וחוזת לפי תאור עבודה
12,000.00	6000.00	2	יח'	2. שערים לפי החוכניה.
427,417.50				הנחה 3% -
12,822.50				ערך העבודה ליום 31/4/75 -
414,595.00				הורדת הפרש בין הסמין להוריד 3% -
12,437.85				הורדת לפי הנחיות לגב' 1975 10% -
402,157.15				החיקרות מ-5/74 עד 5/75 30.8% -
40,215.70				החיקרות המחלתי 9.2% -
361,941.45				עבודות נוספות -
111,477.95				עבודות נוספות
473,419.40				העמדת ומירוק 70 עמודי זווית
43,544.58				לאחר שינוי חומאי באיזור משקי
516,963.98				
1,400.00	20.00	70	יח'	
518,363.98				

בכ"ח רב,

י. כרמי

506 943

15 208

491 735

1015,73

3/10/76

12000

המחיר
קלות שלום
המחיר 12000

6

חישוב התיקרות ההחלתיים

343.7	5/75	בסיס מחירים
375.3	8/75	התחלה עבודה

$$9.2\% = \frac{375.3 - 343.7}{343.7}$$

התיקרות בזמן ביצוע

0.0	0.0	8/75
0.0	2.8	9/75
0.0	0.7	10/75
0.0	3.0	11/75




מדינת ישראל
משרד השיכון
 אגף לבניה כפרית-

מס'.....

באר-שבע,.....

אלי:.....

מאת:.....

הנדון:.....

רצ"ב הנגז מעבירים אליך/כס חשבון אלקי/פומי מס'.....

לעבודה.....

במשק / מושב.....

למי חוזה.....

על סך.....

הערות:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

לוחט:.....

.....

העתק:.....

מהגדס אזור.....

הקבלן.....

מהגדס החלוק

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית -

מס':

כאן-שבע,

אל:

מאת:

הגדרון:

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/כומי מס'

לעבודה

במשק / מושב

הקבלן

לפי חוזה

על סך

הערות:

לוטסה:

מהנדס תכנון

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

ונדר יוסף - קבלן לגדרות
רח"ק קומרי 10/8
תל - מרוך

תאריך: 28/3/76

לכבוד
משרד השיכון
מינהל לבניה כפרים
תקריה תל - אביב

א.ב.

הנדון: חשבון סופי - גדר במחון בסוכות
חוזת מס. 39/60189/70

415,417.50	149.70	2775	מ.א.	1. גדר רשת + גדר במחון דו-סמועית וחוזת לפי תאור עבודה
12,000.00	6000.00	2	יח"	2. טערים לפי התוכנית.
427,417.50				
12,822.50				הנחה 3% -
414,595.00				ערך העבודה ליום 31/4/75 -
12,437.85				הורדת הפרש בין חשפין
402,157.15				להוריד 3% -
40,215.70				הורדת לפי הנחיות לגב' 1975 10%
361,941.45				החיקרות מ-5/74 עד 5/75 30.8%
111,477.95				החיקרות התחלתית 9.2%
473,419.40				עבודות נוספות -
43,549.56				
516,968.96				
1,400.00	20.00	70	יח"	עבודות נוספות
518,368.96				העמדת ואירוק 70 עמודי זיכרון לאחר שינוי חוזאי באיזור טעק

בכבוד רב,

המחיר
מס' חשבונית 1018
מס' חשבונית 1018/9

חישוב המיקרו החלמית

343.7	5/75	בסיס מחירים
375.3	8/75	התחלה עבודה

$$9.2\% = \frac{375.3 - 343.7}{343.7}$$

המיקרו בזמן ביצוע

0.0	0.0	8/75
0.0	2.8	9/75
0.0	0.7	10/75
0.0	3.0	11/75



תאריך: 22.3.76
מס':

פרמי-כל לגמר מרנה

המקום: סלול המבנה 136 בסוף
מס' החוזה:

תאריך חתימת החוזה:

תאריך החלת העבודה:

תאריך גמר העבודה:

הערות:-

1. יש לשלם לבעל הבית 325,00
2. 325,00 מ"מ אלפי שקלים
3.

המבנה נמסר לשימוש וסיומו הוא לשיעור ראשון, ולראיה באו על החתום:-

הקבלן

מ.מ. מהודס מחוז הנגב

האחוזות נחל מוכות

מדינת-ישראל
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
מחוז הנגב

תאריך: 22.3.76
מס':

פרמי-כל לגמר מבנה

המקום: סלול המבנה 136 בסוף
מס' החוזה:

תאריך חתימת החוזה:

תאריך החלת העבודה:

תאריך גמר העבודה:

הערות:-

1. יש לשלם לבעל הבית 325,00
2. 325,00 מ"מ אלפי שקלים
3.

המבנה נמסר לשימוש וסיומו לשיעור ראשון, לראיה באו על החתום:-

הקבלן

מ.מ. מהודס מחוז הנגב

האחוזות נחל מוכות

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS 60637

TO: _____

FROM: _____

SUBJECT: _____

RE: _____

DATE: _____

REFERENCE: _____

22.3.76

ת.ה. סכומים

כ"ה חשוון תש"ל
 חשבונית מס' 1000
 מ.ה.ס. 1000
 מ.ה.ס. 1000
 מ.ה.ס. 1000

$$\begin{array}{r} 5/25.00 \quad 125.00 \\ + \quad 19.90 \\ 3/25.00 \quad 75.00 \\ \hline 219.90 \end{array} \quad (1)$$

$$\begin{array}{r} 7/25.00 \quad 175.00 \\ + \quad 5.40 \\ \hline 180.40 \end{array} \quad (2)$$

$$\begin{array}{r} 9/25.00 \quad 225.00 \\ + \quad 8.60 \\ \hline 233.60 \end{array} \quad (3)$$

$$\begin{array}{r} 5/25.00 \quad 125.00 \\ + \quad 19.80 \\ \hline 144.80 \end{array} \quad (4)$$

$$\begin{array}{r} 11/25.00 \quad 275.00 \\ + \quad 4.40 \\ \hline 279.40 \end{array} \quad (5)$$

$$\begin{array}{r} 19/25.00 \quad 475.00 \\ + \quad 21.50 \\ \hline 496.50 \end{array} \quad (6)$$

$$\begin{array}{r} 11/25.00 \quad 275.00 \\ + \quad 7.50 \\ \hline 282.50 \end{array} \quad (7)$$

$$\begin{array}{r} 23/25.00 \quad 575.00 \\ + \quad 8.30 \\ \hline 583.30 \end{array} \quad (8)$$

$$\begin{array}{r} 10/25.00 \quad 250.00 \\ \hline 250.00 \end{array} \quad (9)$$

$$\begin{array}{r} 3/25.00 \quad 75.00 \\ + \quad 7.50 \\ \hline 82.50 \end{array} \quad (10)$$

סך הכל 2745.00
 22.00
 2745.00

הקצו ופיקס 70 חשבונית
 חשבונית מס' 1000
 מ.ה.ס. 1000
 מ.ה.ס. 1000
 מ.ה.ס. 1000

מ.ה.ס. 1000
 מ.ה.ס. 1000
 מ.ה.ס. 1000

<u>5</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
25.00	19.80	25.00	25.00	25.00
25.00	144.80	25.00	25.00	19.90
25.00		25.00	25.00	144.90
25.00		25.00	5.40	75.00
25.00		25.00	180.40	219.90
25.00		8.60		
25.00		233.60		
4.70				
279.70				

התאריך: 23/11

מס' חשבונית 39/60189/8
מס' חשבונית 325

החשבונית נכנסה לשימוש
ביום 23/11/89

מס' חשבונית 325

החשבונית נכנסה לשימוש
ביום 23/11/89



קבלון לגדרות

477448 2 2 1/2 - 11 112 - 11 1110 121111

22.8.75

תאריך

1 or 2 in

חשובות 0722 №

משרד המשפטים
הקמ"ר
9039/61089/75

לכב'

9039/61089/75

[illegible]

ל"ס 3
ל"ס 3

מדינת ישראל

40761
משרד השיכון
האגף לבנייה כפרית
25.1.76
מחוז הנגב

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
דיוטובים חדשים
הקריה, תל-אביב
ה.ד. 7021 מיקוד 61070
דטמבר 1975
תאריך:

טופס שינוי חוזה

מספר החוזה 50100/75

מספר החוזה

אל: הגזברות (2)

מאת: המחלקה הארגונית להתיישבות, עליות חדשות.

א. פרטי זהוי:-

שם המחוז שם היישוב שם הקבלן

ב. הרכב החוזה הקיים:-

הקיים בלי המתקן בלי השינוי בלי

ג. מהות השינוי:

הגדלת חצר ב-500 מ' נוספות

ד. סעיף תקציבי:

90.50.516/66

בברכה,

ד. בן-יהודה
חשב המשרד
ס. אבני
ראש המינהל לבנייה
כפרית ודיוטובים חדשים

חתימת הקבלן

תאריך חתימה

העתיקים:

מר א. זטרן, מנהל האגף לבנייה כפרית.
מר ג. אביבי, מסונג על עליות חדשות.
מר א. בלף, מסונג על חוזים ומכרזים
מחנכס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז
אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א.
גזברות (2)

מב/

UNITED STATES
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

PLANT INDUSTRY
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

PLANT INDUSTRY
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

PLANT INDUSTRY
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

PLANT INDUSTRY
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

PLANT INDUSTRY
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

PLANT INDUSTRY
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

PLANT INDUSTRY
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

11/11/75

אל: מר בלף - טמונה על חוזה ומכרזים.

4076/טנג-2423

הנדון: הגדלת חוזה 39/60189/75 - גדר בטחון בקבוץ סוכות בבצוע י. ונדר.

אבקש את טפולך בהגדלת חוזה הנ"ל למי פרוט מצורף עקב דרישת הצבא היה צורך בהגדלת תואי הגדר כ-300 מ"א.

1. עבור בצוע גדר רשה + בטחון דו-טפועי מ"א 300 149,700 44,910.00
הנחה 3% - 1,347.30
43,562.70

הורדת הפרש בין הוסטין לסוכות 3% 1,306.90
42,255.80

הורדת 10% לפי הנחיות לגבי 1975 - 4,255.60
38,000.20

החיקרות מ-5/74 - 5/75 - 30.8% 11,704.10
49,704.30

שומה - 296.70
50,000.00

ב ב ר כ ה,

י. רוטאנסקי

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערת:

מר שטרן - מנהל האגף

מר פס - טמונה על עבודות בטחונות

מר כהן - שכונ ח"א

מהנדס אזור הערבה וסיני

יר/דב

מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

14/12/75

4076/סג-2620

לכבוד
מר ונדד
חל - אביב

א.ב.א.

הנדון: גדר בטחון - מושב סוכות.

הרינו להודיע כי נחתם הוזה מספרו 39/60189/75 לביצוע
גדר בטחון במושב סוכות.

אבקשם להתקשר עם מר זיידה מהנדס אזור הערבה וסיני
לקבלת פרטים נוספים.



בכבוד רב,

י. דומיאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערות:

מר שרון - מנהל האגף
מר כהן - שוכן ח"א
מר בלף - ממונה על חוזים ומכרזים
מר פס - ממונה על עבודות בטחוניות
מהנדס אזור הערבה וסיני
חבל הנגב ולביש
מר אורבך - מפקח חוץ

רי/דב

1995

מדינת ישראל

משרד השיכון
אנף לבניה כפרית

תאריך: 1/12/75

מספר: 39/60189/75 3992

נושדד וטכניון
זמגף זכרית
4 12 75
חוקש אנגב

אל: מר ג. חביבי

מאת: מר א. בלף

הנדון: הגדלת/הקטנת חרזה 39/60189/75

העבודה - גור בטחון

המקום - מוטב סוכות

הקבלן - מר י. ונדיר

מהות השנוי -

חוטמת 300 מ.א. גור

ל"ר 50.000 - בסך

נא להבדיל את החרזה הנדון,

ל"ר 455.000 -

ערך החרזה עתה

ל"ר 505.000 ס"ה

ההגדלה היא לצורך בצוע: -

הגדלת אורך הגדר ב- 300 מ'

6

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתקים:

מהנדס מחוז -

חננגב

הקבלן -

התקבלה מידע 4076/86

מס' 1010, חכ"מ
התקבלה מידע

לפי צו' של רשות המיסוי, 10/10/86
התקבלה מידע 4076/86

מס' 1010, חכ"מ
התקבלה מידע

44.910.00 149.70. מס' 1010, חכ"מ
1347.30
43.562.70

3%

1347.30
42.215.40
4221.54
37.993.86

מס' 1010, חכ"מ
3%

מס' 1010, חכ"מ
10%

11.70210
49.69596

מס' 1010, חכ"מ
30,8%

ואלה הם מחוזי ארץ ישראל

מחוז תל אביב

מדינת ישראל

9076
המשרד הכלכלי
המחלקה הכלכלית
18.9.75
מחוז תל אביב
חזוה-זה נעוץ ונחתם ביום

חזוה ממ 9039/60189/75

שנה 1975 לחודש ספטמבר

ב י ו

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון (שחקרא להלן "הממשלה") מצד אחד.

ל ב י ו

מר י. ונדר מל - אביב (שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

הואיל והממשלה רוצה בביצועו של המבנה. חיינו הקמה ביר כמחנן כנחל מוכנה

וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום למיצוע המבנה, חמורת סך 455,000 ל"י (במילים) ארבע מאות חמשים וחמס לירות

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם לחוראות חזוה זה,

באו שני הצדדים לירי הסכם כדלהלן: -

1. המסמכים רלהלן יהיו חלק בלתי נפרד מחזוה זה:

- (א) הצעתו של הקבלן.
- (ב) הנאי החזוה לבצוע מבנה ע"י הקבלן.
- (ג) הנאים מיוחדים.
- (ד) מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבינמשרדית

(ה) חוספות ושנויים למפרט הכללי לעבודות בנין, ולאופני המדידה והתשלום.

(ו) הצהרות הקבלן על טוב ועל אי חירות רטיבות וקונדנסציה.

(ז) ת כ נ י ו ח.

(ח) כתב הכמויות והמחירים ו/או החיבורים הטכניים למבנים.

(ט)

2. חמורת השלום שכר החזוה כמוטכס בחזוה, מחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם לחוראות החזוה.

3. חמורה ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החזוה כמוטכס בחזוה.

4. לצורך חזוה זה תחיה כתובה הקבלן: -

1975 ינואר 10 חל אביב

ולראיה באו הצדדים על ההתום בהאריך ולעיל, כאן

ב י ו שנה לחודש כיום
חתימת הממשלה חתימת הקבלן
ער לחתימה: חתימתו ער לחתימה: חתימתו
שמו שמו
כתובתו כתובתו


מדינת ישראל

משרד השיכון

מינהל לבנייה כמותית וישובים חדשים

סדר - השלומים

75 %	1. לפי התקדמות העבודה וכמויות מאושרות
12 %	2. גמר ומסירת העבודה
3 %	3. ע"ח קרן בטוח
<u>10 %</u>	4. אשור חשבון סופי
<u>100 %</u>	



ונוספת א' לחוזה בנייה מס' 9039/60189/95

ת נ א י מ מ י ו ח ד י מ

1. מוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה, המפרט וההצהרה על טיב החומרים וההצהרה על אחריות הקבלן לאי-חדירת רטיבות מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה הזה, והצדדים לחוזה זה מתחייבים בזה למלא את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי החוזה.
2. מחירי היחידות המופיעים בחוזה כוחם יפה גם לגבי עבודות דומות.
3. מוסכם בין הצדדים כי המנהל הכללי של משרד השיכון או מי שיחמנה על ידו למטרה זו בכתב, תהיינה לו הסמכויות הניתנות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.
4. מוסכם בין הצדדים כי המהנדס א. גלויברמן מנהל האגף לבנייה כפריית יהיה בא כוחו של המנהל הנזכר בתנאי החוזה האמורים.
5. תאריך גמר העבודה הנל _____ חודשים מתאריך מסירת השטח.
6. כל ההיטלים והמיסים שיוטלו ע"י הממשלה עד לתאריך חתימת החוזה כלולים במחיר.
7. בניגוד לנאמר בפרק י"א (תשלומים) סעיף 62 (3) של החוזה "ישולם לקבלן בתשלומי ביניים לחודש האמור על חשבון שכר החוזה תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המפקח, לפי האפור בסעיף קטן (2)".
8. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי החוזה הזה, יהיה הסכום שעל הקבלן לשלם לממשלה בעד אחוד לכל _____ של מסירה כפיצויים קבועים מראש _____ ל" שהעבודות תשארנה בלתי גמורות.
9. המחירים לחוזה מבוססים על תאריך _____ התיקרות לעבודה הנדונה, תשולם בהתאם לנאמר בסעיף 64 של החוזה המתוקן הוצאה (מדי 3402) ובהתאם לתנודות מדד הבנייה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי סיס (א.ב.י.) מדי. אולם בהתאם לחישוב המקובל באגף לבנייה כפריית במשרד השיכון.
10. הרשות בידי משרד השיכון לבצע עבודות כסלבים בהתאם להתקדמות הבנייה במקום או בכפיפות לתהליך פיגוי השטחים אשר בהם יש צורך לבצע עבודות פיתוח במסגרת חוזה זה.

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. מחירי היחידות ברשימת הכמויות והמחירים כוללים תשלום לקרן בטוח והטבות סוציאליות החלים על מחירי העבודה.
12. הרשות בידי משרד השיכון להעביר את אחריות הקבלן לסיב העבודה וביצוע התיקונים השנתיים לפי פרק ה' סעיף 53 של תנאי החוזה לפי שיקבע בנפרד, במקרה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר בתנאי החוזה לפי קביעת בנפרד.
13. לפי מסירת העבודה לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי על העבודה שביצע. הממשלה לא תקבל את העבודה לפני שיוגש החשבון לידיה.
14. הספקת מים לבנייה כולל תשלום בעד מים אלה, מר מים לצורך זה והתקנת קו מים זמני (אילו כולל כל תשלום המהווה חלק מאגרה להספקת מים קבועה) תהיה על חשבון הקבלן.
15. הכנת דרכים זמניות הדרושות תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבון הוא.
16. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צריף שימשש למפקח מטעם הממשלה.
17. על הקבלן לבקר במקום העבודה ולהכיר את סביב הקרקע, את הגישה למקום הכבישים הקיימים בשטח, את השטח הפנוי ואת יתר הגורמים העלולים להשפיע על ביצוע העבודה.
18. על אף האמור בפרק א' סעיף 8, ימציא הקבלן לממשלה להבטחת מלוי ההתחייבויות על פי החוזה ערבות בנקאית או ערבות של חברת בטוח להנחת דעתה של הממשלה ובנוסף שנקבע על ידה. סכום הערבות יהיה בהתאם לפרק א' סעיף 8.
19. בניגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 סעיף קטן (6) של תנאי החוזה יהיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקות חומרים במעבדות 0,2% מהיקף החוזה, בסכום זה נכללות בדיקות חוזרות שתמורתם יחוייב הקבלן (נוסף על 0,2% המנוכה).



10/8/75

- 1 -

החלטות על הקצאות המסוימות על הקצאת גז
במסגרת המיסוי, לפי חוק המיסוי, 1/20/74
מיום 12/7/74.

1 גז נפט + גז במסגרת זו מיועדת יחידה
למכירת גזי הקבורה המסוימת

374,250.- 149.70 2,500 מ"מ

2 ג"מ טקס
ג"מ

12,000.-
366,250.-

הנחה 3% מהחידים הנ"ל לפי המס

11,587.50.0
374,662.50.-

1. שר הקבורה 31.4.74

2. הודעת המשרד בין המסין 1973

3. הודעת המשרד לפי החלטות 1973

4. החלטות 5.74 עד 5.75 = 30.8%

5. ג"מ החידים בעת המסד והמסד

374,622

-11,241

363,422

-35,342

327,080

100,740

427,820

38,180

465,000

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית
הקריה, תל-אביב

מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

22.8.75

תאריך

334/75 / אבב

/2813

משרד השיכון
המנהל לבינויים כפרית
5.9.75
החוזר הנ"ל

ג. אביבי

אל: מר

מאת: מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים

הנדון: הפעלת חוזה

המקום - סוכות

העבירה - הקמת גדר בטחון

הקבלן - מר י. ובדר

א. נא לערוך חוזה עם - מר י. ובדר

כחובת -

לבצוע העבודה שבנדון, לפי תכנית -

בחחאט לכתב כמויות ומחירים הרצ"ב בסך -

ל"י 455,000

ב. רצ"ב - 1. סדר תשלומים.

2. סעיפים מיוחדים בדבר החיקרות, תקופת הבצוע וכדיקת החמרים.

ג. אסמכתא לבצוע העבודה - עליות חדשות

סכום החוזה הוא לאחר הורדת 10% לפי הנחיות לגבי עבודות ב- 1975.

בברכה,

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתיקים:

מהנדס מחוז -

הנבב

הקבלן -

מר י. ובדר, רח' אופיר 10א' תל-ברוך, תל-אביב

מדינת - ישראל

משרד-הטיכון

מינהל לבנייה כפרית

נישויים - חדשים

האגף לבנייה כפרית

סדר זשלומים

75 %

1. לפי התקדמות העבודה

15 %

2. גמר ומסירת העבודה

3 %

3. ע"ח קרן בטוח

10 %

4. אטור חטבון סופי

100 %

תאריך המהירים: 1474 א.פ.ל

תקופת הבצוע _____ חזרים מיום מתן הוראה בצוע.

הורדה ע"ח בדיקות 0.2 %

מחירים של העבודה שמוטטים על הקמה גודל
במחזור בחיטמין, לפי מערך א.ה.ה. 1/20/74
מיום 12/7/74

גודל רמה + גודל במחזור וזו סימולציה יחידה
יחידה לפי המודל העבודה המפורט

מ"א 2,500 149.70 374,250.-

12,000.-

ע"מ

ע"מ שניים

386,250.-

11,587.50.0

374,662.50.-

הנחה 2% במחירים הנ"ל לפי המערך

374,622

-11,240

363,422

-36,342

327,080

100,740

427,820

28,180

455,000

1. שך העבודה 31,474

למכרה

2. חוריה המרש בין חיטמין אסמט 2%

3. חוריה לפי הנחיות לגבי 1975 10%

4. החיקרות - 5.74 עד 5.75 = 30.8%

5. ע"מ החיקרות בעה המבצע וסלונה

12/8/75

אלו: מר א. בלף - ממונה על חוזים

31/-1985

הנדון: סוכות - גדר בטחון

רצ"ב הננו מעבירים אליך חסר להעריכת חוזה עם קבלן
י. ונדר, עבור הקמת גדר בטחון בקיבוץ סוכות על סך -
455,000.- ל"י.

המחרים מבוססים על חוזה 81/60127/75 הקמת גדר בטחון
בימית.

נא טפולך,

לוטח: 1+8 העתקי חוזה.

ב ב ר כ ה,

העתק:
מר א. גלויברמן - מנהל א.ב.כ. / מ.מ. שחודס מחוז הנגב
מר פס - שכונת ח"א
מר כהן - שכונת ח"א
מחנדים אזור ערבה וטיני
מר י. ונדר - ח"א
מר גומר - מקוה חוץ
רי/בע

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 10/1/01

BY 60322

EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/1/01 BY 60322

EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE

DATE 10/1/01

BY 60322

CONFIDENTIAL

ALL INFORMATION

DATE 10/1/01

CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 10/1/01

BY 60322

EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE

DATE 10/1/01

BY 60322

CONFIDENTIAL

10/8/75

- 1 -

מחירים של העבודה מפורטים על הקטח גדר
בטחון בחיטפין, למי מכרז א.ב.כ. 1/20/74
מיום 12/7/74.

גדר רשת + גדר בטחון דו שימושים יחידה
יחידה למי האור העבודה המבורך

מ"א 2,500 149.70 374,250.-

ע"ח שקלים

ע"ח

12,000.-

386,250.-

11,587.50.0

374,662.50.-

הנחה 3% מהמחירים הנ"ל למי המכרז

374,622

11,240

363,422

36,342

327,080

100,740

427,820

28,180

455,000

1. ערך העבודה 31,474

לסוכות

2. הורדת המרש בין היטפין אדסטט 3%

3. הורדה למי הנחיות לגבי 1975 10%

4. החיקרות מ- 5.74 עד 5.75 = 30.8%

5. ע"ח החיקרות בעת הבצוע וטונות

10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10
10/10/10 10/10/10 10/10/10
10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10
10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10