

180

מדינת ישראל

משרד הממשלה

מנהל בניה כפרית

צוות הקמת מנהל

משרד

המנהל

מס' תיק

גבס בטחון - תלמי ווסף

החלטה: 78/75220/78

הקבלה: אישים פרק 1 מסלול: 685.000

4/1980 - 12/1977

מס' חיק מקורי

מחלקה

7478/11 - 58



גדר ביטחון - תלמי ווסף

שם:

גל - 11 / 7478

מזהה פיוז:

1400047

מס פריט:

109.18/1 - 1004

מזהה לוגי:

27/08/2013

02-106-01-07-06

כתובת:

4561

שם הישוב _____ סוג הסכנה _____
 מס' החוזה _____ הקבלן _____
 מסכום _____ ל: _____

תאריך התחלת עבודה: 15.6.78 ^{1.7} תאריך גמר העבודה _____

שינויים - הגדלה _____
 הקטנה _____

חלוקת החשבונות

חשבון מס'	תאריך האיסור	מסב העבודה %	מכום	העבודה
1	24.8.78	-	128434.54	
2	4.10.78	-	462345 +	
3	3.11.78	-	595950	
4	8.12.78	-	755944	
5	4.1.79	-	443200	
6	26.4.79	0/0	1601870 -	

הערות:

מזכר

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

אל:	התאריך
מאת:	תק מס'
הנדון:	

המנהל הכללי (המנהל) משרד המבחן

1520

המנהל הכללי משרד המבחן

הנה

המנהל הכללי משרד המבחן

המנהל הכללי

78/75220/78

חשבו

המנהל הכללי

המנהל הכללי

המנהל הכללי

המנהל הכללי

המנהל הכללי

המנהל הכללי

המנהל הכללי

המנהל הכללי

מ ד י נ ה - י ש ר א ל

מינהל לבניה כפרית ויטובים חדשים

תל-אביב 28.4.70

בגל 4561/-

אל: גזברות מסרד הסיכון

מאת: מינהל לבניה כפרית ויטובים חדשים

א.נ.ג.

הנדון: שחרור ערבות

חוזת מס': 78/75220/78
העבודה: עזר בטחון
המקום: תל-אביב
הקבלן: גומיס בן-דוד

בזה הריני לאשר כי אפשר לשחרר את הערבות להבטחת טיב העבודה של העבודה הנ"ל.

החשבון הסופי של העבודה הנ"ל הועבר אליכם ביום 6/79

הערות:

ב ב ר כ ה,

888

ממונה על חוזים ומכרזים

תאריך 6.5.80

אישור הסתנף:

חתימת מהנדס הסתנף

חתימת ראש צוות

חתימה

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

DATE: 01-15-85

BY: [Signature]

REPORT OF

DATE: 01-15-85

TIME: 10:00 AM

PLACE: [Location]

BY: [Signature]

FOR THE PURPOSE OF

REPORTING ON THE PROGRESS OF

THE PROJECT

AND THE RESULTS OF THE

RESEARCH

CONDUCTED

ON

THE

SUBJECT

OF

THE

REPORT

ON

THE

PROGRESS

OF

THE

RESEARCH

CONDUCTED

ON

THE

SUBJECT

OF

THE

REPORT

ON

48/4

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית -

מס' 456/4
תאריך 26.4.79
באר שבע


אל: מר ארן ג'א
מא: מועדון תלבי

הגדרון: מ/ס 101
שדרת המזרח ג'א

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשבון ארן/פופי פס'

לעבודה
במשק / מושב
למי חוזה
על סך
הערות:

מ/ס 101
45220/48
1001840
אח"כ פרקס
הקבלן
רצ"ב גרש'א"ס עס כמ"ל




מהנדס המבחן

לוח: 4/א/פ/א/מ/מ

העמק:
מהנדס אזור
הקבלן
אח"כ פרקס
בסירה זס"נ

4561

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
נתקבל בתאריך
18-06-1979
לטיפולו של
לעיונו של

תעידו 1979 5 6

מספר 78/75220/78

אל : גזברות משרד הבינוי והשיכון
מאת : המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

הנדון : חשבון סופי של חוזה מס. 78/75220/78

העבודה : גדר בטחון

המקום : חלמי-יוסף

הקבלן : אחים מרקס

₪ 1.001.939

רצ"ב הרינו מעבירים חשבון סופי של החוזה הנדון בסך

הסכום לתשלום לקבלן הוא 969,877 ₪ לאחר נכוי 0.2% ע"ח בדיקות,
ו- 3% ע"ח קרן בטוח.

₪ 967,300 נא להקטין/להגדיל את החוזה, שהיקפו עתה -

₪ 14,639 בסך -

₪ 1.001.939 סה"כ -

החשבון כולל:

₪ 2,004 הורדה ע"ח בדיקות

₪ 30,058 הורדה ע"ח קרן בטוח

בברכה,

אינג' א. שטרן

סגן ראש המינהל

ומנהל האגף לתכנון ובצוע

העתקים:

מר א. שטרן / ר. לשם - נא להודיע לגזברות את מקור המימון לשינויים.

מהנדס מחוז הנגב

הקבלן אחים מרקס

אגף חוזים ובטחונות

המחלקה לסטטיסטיקה

משרד סל: 055-92031-2

בנימין: סל: 055-92293

ישראל: סל: 055-92077

אחים פרקש
עבודות גידור ופיתוח
מושב קדרון 110



תאריך: 2/1/78

חברון: סל: 31

לכ': משרד השיכון-האגף לבניה כפרית - כאר-שבע

חברון: גדר בתלמי-יוסף לפי חוזה מס' 9078/75220/78

463,191	103x497	1. גדר רשת
184,680	40x4617	2. גדר דו-שימושית
12,000	6000x 2	3. שער כניסה

659,871
204,560
864,431

4. עיבוד (החלפת עבודה)
31 - 7/78 - 1/78

גדר רשת בן ילדים תלמי-יוסף

46,500	155x 300	1. גדר רשת 2 מ' גובה
6,100	200x30.5	2. גדר רשת 1 מ' גובה
9,000	4500x 2	3. שער 2 מ' גובה
4,000	4000x 1	4. שער 1 מ' גובה

65,600
6,756
72,356

5. החלפת עבודה 10.3%
10/78 - 8/78

גדר רשת בן ילדים פריזל

44,100	300x 147	1. גדר רשת 2 מ' גובה
200x 30.5	2. גדר רשת 1 מ' גובה	
9,000	4500x 2	3. שער 2 מ' גובה
4,000	4000x 1	4. שער 1 מ' גובה

2000

56/00
8920
65/00

15.9
11/78 - 8/78

אחים פרקש
עבודות גידור ופיתוח
מושב קדרון 110
סל: 055-92031/2, 92065, 92077

1,009,541

מ. אבולעפיה
עבודה חלל בועה
תאריך: 15.4/78

4561

שלמה אבולעפיה תכנון, פקוח ויעוץ הנדסי בע"מ

משרד השיכון
מינהל לבניית בתים חדשים
מחוז תל אביב
דאר תכנון
178
1-05-1979
לשירותי של
לעיון של

15.4.79

בארשבע

התאגדות בתאריך

דאר תכנון

לכבוד

אחיס פרקס

מושב קדרון 110

א.ג.א.

הנדון: גדר בשחון - מושב הלמי יוסף

בהתאם לסיכום הפגישה בין י. פרקס לביני ביום 4.4.79
סוכם לעכב העברת החשבון הסופי עד לקבלת חשבוהכם בענין
הכמויות. חשבוהכם הטלפונית להעביר החשבון הסופי ללא השער
ולפי הכמות המדודה נתקבלה ביום 11.4.79.

יום 11.4.79 יחשב ביום העברה החשבון הסופי.

בכבוד רב,

ש. אבולעפיה

העתק

ר. קנסרובסקי

י. זיידה

בב' אנה

שלמה אבולעפיה תכנון פקוח ויעוץ הנדסי בע"מ

15.4.79 באר-שבע

גור
60578

1561

השרד השיכון
מינהל לבניה ושיכון חדשים
מחוז הדרום

דאר נכנס
מוקבל בתאריך
1-05-1979
לטופלי של
לעזתו של

לכבוד

מר ר. קנטרובסקי
סגן מהנדס מחוז הנגב
המנהל לבניה כפרית, שרד השיכון
באר-שבע

א.נ.

הנדון: גדר בטחון במושב חלמי יוסף-חשבון סופי

רצוף בזה חשבון סופי של האחים פרקס לביצוע גדר בטחון במושב חלמי יוסף וגדרות סביב בני הילדים במושבים חלמי יוסף ופריאל על סך -1,001,807 ל"י.

א. חזרה

ערך העבודה -685,000 ל"י לפי בסיס 1.78. בנובמבר 1978 בוצעה הגדלה בגלל החקירות וחוספת עבודה על סך -302,000 ל"י סך הכל החזרה וההגדלה -987,300 ל"י.

ב. התחלת עבודה

1. צו התחלת עבודה לביצוע הגדר ניתן ל-15.6.78 ושונה ל-1.7.78 בגלל חוסר אפשרות להתחיל בביצוע.
2. הוראה ביצוע לגדר סביב בן הילדים בחלמי יוסף ניתן ל-10.78.
3. הוראה ביצוע לגדר סביב בן הילדים בפריאל ניתן ל-11.78.

ג. החקירות

1. החקירות לביצוע גדר הבטחון 31% מ-1.78 - 7.78 (כולל שעות קיץ), ללא החקירות בזמן הביצוע.
2. החקירות לביצוע גדר בן הילדים בחלמי יוסף 10.3% 8.78 (ב.ש.ק.) - 10.78.
3. החקירות לביצוע גדר בן הילדים בפריאל 15.9% 8.78 (ב.ש.ק.) - 11.78.

ד. קבלת עבודה

קבלת עבודה נערכה בנוכחות רכז הבטחון של המושב ב-12.2.79. החקירות בוצעו ונבדקו ב-4.3.79 (רצוף אישור).

ה. מסמכים

1. חשבון סופי
2. דפי מדידה
3. יומנים
4. פרוטוקול קבלת עבודה
5. תכנית לאחר ביצוע

בכבוד רב,

שלמה אבולעפיה

הערה

1. זיידה
2. גב' אנה
3. אחים פרקס

TO:

FROM:

SUBJECT:

DATE:

RE:

INFO:

TO:	FROM:
SUBJECT:	DATE:
RE:	INFO:
1-20-1979	

12-1-79

1-20-1979

1. The purpose of this report is to provide information on the results of the study conducted during the period from 1-1-79 to 1-20-79.

2. SUMMARY

The study was conducted to determine the effect of the new procedure on the results of the study. The results of the study are as follows:

3. RESULTS

- The results of the study show that the new procedure has a significant effect on the results of the study.
- The results of the study show that the new procedure has a significant effect on the results of the study.
- The results of the study show that the new procedure has a significant effect on the results of the study.

4. CONCLUSIONS

- The results of the study show that the new procedure has a significant effect on the results of the study.
- The results of the study show that the new procedure has a significant effect on the results of the study.
- The results of the study show that the new procedure has a significant effect on the results of the study.

5. REFERENCES

The results of the study show that the new procedure has a significant effect on the results of the study.

6. APPENDICES

- The results of the study show that the new procedure has a significant effect on the results of the study.
- The results of the study show that the new procedure has a significant effect on the results of the study.
- The results of the study show that the new procedure has a significant effect on the results of the study.

1-20-1979

1-20-1979

1-20-1979

1-20-1979

שלמה אבולעפיה תכנון, פקוח ויעוץ הנדסי בע"מ

בארשבע, 15.4.79

לכבוד
אחים מרקס
מושב קדרון 110

א.3.א

הנדון: גדר בטחון - מושב חלמי יוסף

בהתאם לסיכום הפגישת בין י. מרקס לביני ביום 4.4.79
סוכם לעכב העברת החשבון הסופי עד לקבלת חשבוכם בענין
הכמויות. חשבוכם הטלפונית להעביר החשבון הסופי ללא השער
ולמסיכמות המדודה נתקבלה ביום 11.4.79.

יום 11.4.79 יחשב ביום העברת החשבון הסופי.

בכבוד רב,

שלמה אבולעפיה

הערה
ר. קנטרובסקי
י. זיידה
בב' אנה

אין אים איז נישט קיין שום דאס וואס ער האט געזאגט

אין אים איז נישט קיין שום דאס וואס ער האט געזאגט

אין אים איז נישט קיין שום דאס וואס ער האט געזאגט

אין אים איז נישט קיין שום דאס וואס ער האט געזאגט

אין אים איז נישט קיין שום דאס וואס ער האט געזאגט

אין אים איז נישט קיין שום דאס וואס ער האט געזאגט

אין אים איז נישט קיין שום דאס וואס ער האט געזאגט

אין אים איז נישט קיין שום דאס וואס ער האט געזאגט

אין אים איז נישט קיין שום דאס וואס ער האט געזאגט

אין אים איז נישט קיין שום דאס וואס ער האט געזאגט

שלמה אבולעפיה תכנון פקוח ויעוץ הנדסי בע"מ

בארשבע, 15.4.79

לכבוד

מר ר. קנטרובסקי

סגן מהנדס מחוז הנגב

המנהל לבניה כפרית, משרד השיכון

באר-שבע

א.נ.

הנדון: גדר בטחון במושב תלמי יוסף-חשבון סופי

יצוף בזה חשבון סופי של האחים מרקס לביצוע גדר בטחון במושב תלמי יוסף וגדרות סביב בני הילדים במושב תלמי יוסף ומריאל על סך - 1,001,807.00 ₪.

א. חוזה

ערך העבודה - 685,000.00 ₪ לפי בסיס 1.78. בנובמבר 1978 בוצעה הגדלה בגלל החיזקות ותוספת עבודה על סך - 302,000.00 ₪ סך הכל החוזה וההגדלה - 987,000.00 ₪.

ב. התחלת עבודה

1. צו התחלת עבודה לביצוע הגדר ניתן ל-15.6.78 ושונה ל-1.7.78 בגלל חוסר אפשרות להתחיל בביצוע.
2. חוראת ביצוע לגדר סביב גן הילדים בתלמי יוסף ניתן ל-10.78.
3. חוראת ביצוע לגדר סביב גן הילדים במריאל ניתן ל-11.78.

ג. החיזקות

1. החיזקות לביצוע גדר הבטחון 31% מ-1.78 - 7.78 (כולל שעות קיץ), ללא החיזקות בזמן הביצוע.
2. החיזקות לביצוע גדר גן הילדים בתלמי יוסף 10.3% 8.78 (ב.ש.ק.) - 10.78.
3. החיזקות לביצוע גדר גן הילדים במריאל 15.9% 8.78 (ב.ש.ק.) - 11.78.

ד. קבלת עבודה

קבלת עבודה נערכה בנוכחות רכז הבטחון של המושב ב-12.2.79. החיזקים בוצעו ונבדקו ב-4.3.79 (לצוף אישור).

ה. מסמכים

1. חשבון סופי
2. דפי מדידה
3. יומנים
4. פרוטוקול קבלת עבודה
5. תכנית לאחר ביצוע

בכבוד רב,

שלמה אבולעפיה

הערה

י. זיידה

גב' אנה

אחים מרקס

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

כ"א / 156 / 156

מס'

20.9.75

באר-שבע

אלו

מאת

הנדון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשבון אלקו/פומי פס'

לעבודה

במשק / מושב

למי תזוה

על סך

הערות:

הקבלן

לושה:

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

בהגדר המחוז

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית -

מס' _____

באר-שבע _____

אל: _____

מאת: _____

הגדרון: _____

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשבון אלקי/פומי פס' _____

לעבודה _____

במשק / מושב _____

למי חוזה _____ הקבלן _____

על סך _____

הערות: _____



מנהל המחוז

לוחה: _____

העתק: _____

מהנדס אזור _____

הקבלן _____

0.00 C

103. X

4497. =

463191. + I

40. X

4617. =

104680. + I

12000. + I

659871. = I

659871. X

31. %

204560.01

204560.01 +

864431.01 =

155. X

300. =

46500. + I

30.5 X

200. =

6100. + I

9000. + I

4000. + I

65600. = I

65600. X

10.3 %

6756.8

$$200 \cdot =$$

$$3000 \cdot + 1$$

$$9000 \cdot + 1$$

$$56100 \cdot + 1$$

$$56100 \cdot \times$$

$$15 \cdot 9 \%$$

$$8919 \cdot 9$$

$$8919 \cdot 9 +$$

$$65019 \cdot 9 =$$

$$0 \cdot \gamma$$

$$864431 \cdot +$$

$$72356 \cdot +$$

$$65020 \cdot +$$

$$1001807 \cdot =$$

משרד טל: 055-92031-2

בנימין טל: 055-92293

ישראל טל: 055-92077

אחים פרקש

עבודות גידור ופיתוח

מושב קדרון 110



תאריך: 25/1/79

חשבון סופי

לכ': משרד השיכון-האגף לכביה כפריה - באר-שבע

הנדון: גדר בתלמי-יוסף לפי חוזה מס' 9078/75220/78

463,191	✓ 103x4497 ✓	1. גדר רשה
184,680	✓ 40x4617 ✓	2. גדר דו-שיפועים
12,000	✓ 6000x 2 ✓	3. שערי כביסה

659,871

204,560

4. עדכון (התיקור להחילה עבודה)

✓ 31% - 7/78 - 1/78

864,431

גדר רשה בן ילדים תלמי-יוסף

46,500	✓ 155x 300 ✓	1. גדר רשה 2 מ' גובה
6,100	✓ 200x30.5 ✓	2. גדר רשה 1 מ' גובה
9,000	✓ 4500x 2 ✓	3. שערים 2 מ' גובה
4,000	✓ 4000x 1 ✓	4. שער 1 מ' גובה

65,600

6,756

5. התיקור להחילה עבודה 10.3%

10.78 - 8.78

72,356

גדר רשה בן ילדים פריאל

44,100	✓ 300x 147 ✓	1. גדר רשה 2 מ' גובה
3,000 - 6,000	✓ 200x 30.5 ✓	2. גדר רשה 1 מ' גובה
9,000	✓ 4500x 2 ✓	3. שערים 2 מ' גובה
4,000	✓ 4000x 1 ✓	4. שער 1 מ' גובה

63,400

9,654

72,754

5. התיקור ההחלפה - 15.9%

11.78 - 8.78

1.001807

1,009,541.- - סה"כ

אחים פרקש

עבודות גידור ופיתוח

מושב קדרון 110

טל. 055-92031/2, 92065, 92077

א. אבולעפיה

העבודה תחיל בוצעה

10.4/79

ה"ש

מדינת ישראל
משרד השיכון

מינהל לכנייה כפרית וישובים חדשים


תרשימים ומדידות באתר דף מס' 1 מתוך דפים

א. פרטי זהוי:

מס' החזקה/החומה	שם החזקה	שם הסקום	שם הקבלן	מס' סחור	מס' ישוב	מס' אובייקט	מס' בית
	ה' (ז' ב')	תלמה יוסף	אריה ביקל				
מס' זהוי	שם החזקה	שם הסקום	שם הקבלן	מס' סחור	מס' ישוב	מס' אובייקט	מס' בית

ב. פרטי העבודה: זכר בלחם 4497/101 במל"כ תלמה יוסף

התרשים והמדידות:



ד. הערות: זכר בלחם תלמה יוסף 4497/101
2 סלע בניסר במל"כ

ה. אישורים וחתימות:

שם החותם	תפקיד	חתימה ב"כ הקבלן	חתימה ב"כ משרד השיכון	תאריך
זיכרון	מפקיד		ש. אברהם עפ"ה העבודה מ"כ בוצעה	4.4.77

מדינת ישראל

משרד השיכון

מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים


תרשימים ומדידות באתר דף מס' 2 מתוך דפים

א. פרטי זהוי:

מס' החזקה/הזמנה	שם המחזק	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחזק	מס' ישוב	מס' אובייקט	מס' בית

ב. פרטי העבודה: 32-13 מילואים מסביב גליל יאסר

התרשימים והמדידות:



ד. הערות: 32-13 מילואים מסביב גליל יאסר 4617 ג"א

ה. אישורים וחתימות:

שם החותם	חתימת כ"כ משרד השיכון	חתימת כ"כ הקבלן	תאריך
דניאל סיא			4.4.79
חשקיד	חשקיד	חשקיד	

משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 3 מתוך דפים

מס' התעודת/הזמנה	שם החתן	שם המקום	שם העברון	מס' פתוח	מס' ישוב	מס' אובייקט	מס' בית
	הנני	בן. צל. מ. גל. וולף	אחים ביקר				
				מס' זהו			

A hand-drawn floor plan of a rectangular room. The overall dimensions are 50m by 27.5m. The room contains a large rectangular rug (30.5m by 27.5m) and a smaller rug (12m by 12m) in the bottom right corner. There are two doorways at the bottom, each 1m wide. The bottom wall has a total width of 27.5m, with segments of 12m, 12m, and 1.5m. The left wall is 50m high. The right wall is 50m high. The top wall is 27.5m wide. The bottom wall has two doorways, each 1m wide. The bottom wall has a total width of 27.5m, with segments of 12m, 12m, and 1.5m. The bottom wall has two doorways, each 1m wide. The bottom wall has a total width of 27.5m, with segments of 12m, 12m, and 1.5m.

ד. הערות: $\frac{1}{2}$ מ"מ 2.5

$k_N 30,5 \text{ L} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot \text{atm}^{-1}$ $\mu_{\text{H}_2\text{O}} 735 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$

22/2/2014 1 206 1, 22/2/2014 2 208 2

שם החתום	ש. מרדכי	ש. מרדכי	ש. מרדכי
תפקיד	העבודה	העבודה	העבודה
תאריך	4.4.79	4.4.79	4.4.79
חתימה ב"כ הקבלן	חתימה ב"כ הקבלן	חתימה ב"כ הקבלן	חתימה ב"כ הקבלן

משרד השיכון


תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 4 מתוך דפים

[illegible]

ב. מרטי העבודה: 25.5 אלף 521.2

התרשים והמדידות :




ד. הערות: סה"כ עזרה ראשונה 147 משלמים

סוף דברי יואל 1 ואלה

Q212 NCN2 21256 2

שם החותם כ.ד.ק	תפקיד 4.4.79	חתימה ב"כ הקבלן	שם אבולעפיה שם החותם העצירה הכללית בוצעה תפקיד חתימה ב"כ משורד השיכון
-------------------	-----------------	-----------------	---



תוכנית מתאר
 מס' 1/1
 תאריך: 1977
 סגור
 חלק 1
 חלק 2
 חלק 3
 חלק 4
 חלק 5
 חלק 6
 חלק 7
 חלק 8
 חלק 9
 חלק 10
 חלק 11
 חלק 12
 חלק 13
 חלק 14
 חלק 15
 חלק 16
 חלק 17
 חלק 18
 חלק 19
 חלק 20
 חלק 21
 חלק 22
 חלק 23
 חלק 24
 חלק 25
 חלק 26
 חלק 27
 חלק 28
 חלק 29
 חלק 30
 חלק 31
 חלק 32
 חלק 33
 חלק 34
 חלק 35
 חלק 36
 חלק 37
 חלק 38
 חלק 39
 חלק 40
 חלק 41
 חלק 42
 חלק 43
 חלק 44
 חלק 45
 חלק 46
 חלק 47
 חלק 48
 חלק 49
 חלק 50
 חלק 51
 חלק 52
 חלק 53
 חלק 54
 חלק 55
 חלק 56
 חלק 57
 חלק 58
 חלק 59
 חלק 60
 חלק 61
 חלק 62
 חלק 63
 חלק 64
 חלק 65
 חלק 66
 חלק 67
 חלק 68
 חלק 69
 חלק 70
 חלק 71
 חלק 72
 חלק 73
 חלק 74
 חלק 75
 חלק 76
 חלק 77
 חלק 78
 חלק 79
 חלק 80
 חלק 81
 חלק 82
 חלק 83
 חלק 84
 חלק 85
 חלק 86
 חלק 87
 חלק 88
 חלק 89
 חלק 90
 חלק 91
 חלק 92
 חלק 93
 חלק 94
 חלק 95
 חלק 96
 חלק 97
 חלק 98
 חלק 99
 חלק 100

45611-

שלמה אבולעפיה תכנון פקוח ויעוץ הנדסי בעמ

תאריך 15.2.79 דף מס' 1

משרד השיכון
 מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 דאר נכנס
 נחקבל בתאריך
23-02-1979
 לטיפול של
 לעיונו של

העבודה: מושב תלמי יוסף
 סיכום פגישה אשר נערכה ב מושב תלמי יוסף
 בנושא: גדר בטחון - קבלת מוקדמת
 נוכחים: ג. נייסנבאום - תלמי יוסף
 ב. מרקס - קבלן
 ש. אבולעפיה - ממקח על העבודה

12.2.79


ש. אבולעפיה

מס' סדורי	הסעיף	ההחלטה
א.	<u>גדר בטחון</u>	1. נערך סיור לאורך הגדר לבדיקת העבודה ונרשמו מסמרי תיקונים לביצוע. 2. יש להשלים אלכסונים בקטע המזרחי. 3. יש להוסיף קשירות בחלק החתרון והעליון של גדר הרשת. 4. יש לתקן חלקי גדר פרוצים. 5. יש לחזק אלכסונים עם כרבים ולא עם חוט. 6. יש להשלים חיל מעל לשער. 7. יש לתחליף חוטי מתיחה קרועים. 8. יש להוסיף חיל החתרון בקטע בין עמודי חשמל 69-75. 9. לאחר השלמת כל התיקונים תערך קבלת העבודה.
ב.	<u>בן ילדים</u>	1. יש לתקן כל הצבע לכל הגודי. 2. יש לתקן עמוד שער בחזית הכניסה. 3. יש להשלים קשירות בכל גודי.

הפוצה לנוכחים ו ר. קנטרובסקי, י. זיידה.

המנהל הכללי של המבחנים והתקנים

מס' תיק: _____

מס' תיק: _____

המנהל הכללי של המבחנים והתקנים
 משרד החינוך והתעסוקה
 תל אביב-יפו
 תאריך: _____
 מס' תיק: _____

הצהרה
 אני, המבחן, מצהיר כי כל המידע המופיע
 בדוח זה הוא נכון ונכון.
 חתום: _____
 23-05-1973
 מס' תיק: _____
 מס' תיק: _____

מס' תיק	שם	הערות
10	המבחן	1. המבחן נערך ביום _____ 2. המבחן נערך ביום _____ 3. המבחן נערך ביום _____ 4. המבחן נערך ביום _____ 5. המבחן נערך ביום _____ 6. המבחן נערך ביום _____ 7. המבחן נערך ביום _____ 8. המבחן נערך ביום _____ 9. המבחן נערך ביום _____ 10. המבחן נערך ביום _____
11	המבחן	1. המבחן נערך ביום _____ 2. המבחן נערך ביום _____ 3. המבחן נערך ביום _____

המנהל הכללי של המבחנים והתקנים

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית-

מס': 4561/הננ

באר-שבע

אל: אה"ב ג"א
מא: 1/44 יקב

הנדון: ח/ח' ח' 5.05 = ק"מ
ג'ר השחין אה"ב יו"ס

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/סופי מס' 5

לעבודה

במשק / מושב

למי חוזה

על סך

הערות:

הקבלן אה"ב יקב

48/4528/48
8 443260



מנהל המחוז

לוטס: 1/44 יקב ח' ח'

העתק:

מנהל אזור

הקבלן

יג"ב יו"ס

אה"ב יקב

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית

ס"י: 4500/1

באר-שבע

אל: 4500/1

מאת: 4500/1

הנדון: ס"י 4500/1

מבני המסכן גלילי

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשכון אלקי/מס' 5

לעבודה

במשק / מושב

למי חוזה

על סך

הערות:

לוטת: 4500/1

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן



מהנדס המחוז

משרד טל: 055-92051-2

בנימין טל: 055-92293

ישראל טל: 055-92077

אחים פרקש

עבודות גידור ופיתוח

מושב קדוון 100



ח ש ב ו ן חלקי מס' 5

תאריך 4/1/79

לכבוד: משרד השיכון - האגף לכביה כפרית - כאר-שבע

הנדון: גדר בחלמי-יוסף לפי חוזה מס' 78/75220/78.

453,200	103x4400	גדר רשת	1. (א)
176,000	40x4400	גדר דו-שיפועית	2.
12,000	6000x 2	שערי כביסה	3.
641,200			
198,772		עדכון (החיקרות לחחילה עבודה)	4.
		31% - 7/78 - 1/78	
839,972			

(ב) גדר רשת בן ילדים חלמי-יוסף

46,500	300x155	גדר רשת 2 מ' גובה	1.
6,100	200x30.5	גדר רשת 1 מ' גובה	2.
9,000	4500x 2	שערים 2 מ' גובה	3.
4,000	4000x 1	שער 1 מ' גובה	4.

65,600

~~6,756~~

החיקרות לחחילה עבודה 10.3%

72,356

(ג) גדר רשת בן ילדים פריאל

36,000	120		
44,100	300x147	גדר רשת 2 מ' גובה	1.
6,000	200x30	גדר רשת 1 מ' גובה	2.
9,000	4500x 2	שערים 2 מ'	3.
4,000	4000x 1	שערים 1 מ'	4.

63,100

~~9,654~~

החיקרות החחלית - 15.3%

72,754

954,572

985,082.-

סה"כ א + ב + ג

443200-859114.8

90% Hertz

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

טנ"ל / 4561

8.12.78

מס'

באר-שבע

אל: מר אה"ב ג"א

מא: מילא הנ"ב

הנדון: ח"ל חק' מס. 4 = תחג
ש"צ ב"ר בטחון גל"ה' וס'ן
4

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/שדשי פס'

לעבודה

במשק / מושב


הקבלן: אח"כ ב"ד"ס

למי חוזה: 48/45220/48

על סך: 455944.80

הערות:

לוח: 41 הערת ח"ל



מנהל המחוז

העתק:

מהנדס אזור: ד"ר רב"ר וס'ן

הקבלן: אח"כ ב"ד"ס

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

1561/20

8.12.78

מס:

כפר-שכני

אל: אהרן גל

מאת: יחיד הוצ'ה

הנדון: ת/מ"ק מ.מ. 4 = קו"מ
בצ"ר המכון אהרן גל

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כם חשכון אלקי/שומי מס'

לעבודה

במשק / מושב

הקבלן

לפי חוזה

על סך

הערות:

לוטסה:

מהנדס המחוז

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

משרד טל: 055-92031-2

בנימין טל: 055-92293

ישראל טל: 055-92077

אחים פרקש

עבודות גידור ופיתוח

מושב קדרון 50



תאריך: 4/12/78

חשבונית חלקי מס' 4

לכ' משכד-השיבו-האגף-לבנייה-כפרית-באר-שבע

הנדון: גדר בתלמי-יורם לפי חוזה מס' 78/75220/78.

453,200	103 x 4400	גדר רשת	1. (א)
176,000	40 x 4400	גדר דו-שיפועית	2.
12,000	6000 x 2	שערי כניסה	3.

641,200

198,772 4. עדכון (התיקור להחילה עבודה)

31% - 7/78 - 1/78

839,972

155.9/5 90% 16.4

גדר רשת בגן ילדים תלמי-יורם.

45,000	300 x 150	גדר רשת 2 מ' גובה	1. (ב)
7,000	200 x 35	גדר רשת 1 מ' גובה	2.
9,000	4500 x 2	שערים 2 מ' גובה	3.
4,000	4000 x 1	שער 1 מ' גובה	4.

65,000

6,695

התיקור להחילה עבודה ב' - 10.3%

71,695

סה"כ א + ב - 941,667

אחים פרקש
עבודות גידור ופיתוח
מושב קדרון 50

055-9203172, 92293, 92077.70

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים

א. בלף
 26.11.78
 חתום

הקריה, תל אביב
 תאריך: 26.11.78
 מספר 78/75220/78/2617

4564

אל : ר. לשם
 מאת : א. בלף

משרד השיכון

מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב

דאר נכנס נתקבל בתאריך

1-12-1978

לטיפול של

לעיונו של

הנדון : הגדלת / הקטנת חוזה 78/75220/78

העבודה - גדר בשחון

המקום - מושב חלמי יוסף

הקבלן - אחים מרקס

מהות השינוי - החיקרויות ועבודות נוספות

בסך 302,300 ל"י

685,000 ל"י

סי"ה 987,300 ל"י

נא להגדיל את החוזה הנדון
 ערך החוזה עתה

ההגדלה היא לצורך בצוע:-

1. החיקרות עד להתחלת העבודה שבחוזה המקורי (7.78) 31% 172,300 ל"י
2. הוספת גדר לשני בני ילדים:

90,000	=	300 מ"א x 300 ל"י	א. גדר רשת בגובה 2 מ'
18,000	=	4,500 x 4 יח"	ב. שער בגובה 2 מ'
14,000	=	70 מ"א x 200	ג. גדר רשת בגובה 1 מ'
8,000	=	4,000 x 2 יח"	ד. משפט גובה 1 מ'

ל"י 130,000

ל"י 302,300

סה"כ הגדלה

המחירים למעוף 2 לטי מכרז 53/78, לתאריך אוגוסט 1978
 בלי שעות קייץ (הקבלן סול כביש)

כבוד כה

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתקים:

מהנדס מחוז - הנגב
 הקבלן - אחים מרקס
 גזברות המינהל

49/11/78

אלו: מר א. בלך - ממנה על חוזים ומכרזים.

4561/ככנ/1932

הנדון: מושב תלמי יוסף - גדר בטחון - הגדלת חוזה 78/75220/78.

הנך מתבקש להגדיל את החוזה של האחים פרקש לבצוע גדר בטחון במושב תלמי יוסף
לפי הפרוט להלן:-

חוזה מקורי - 685.000.- ₪

מדד בסיסי ינואר 78 215.4

מדד התחלה עבודה יולי 78 - 282.3 כולל שעות קיץ

החיקה 31%

653.900 x 31% = 213.709.- ₪

תוספת גדר לשני בני ילדים בתלמי יוסף ופריאל מבוסס על חוזה תלמי יוסף -
עבודות פתוח (חכ"ס סולכביש).

1. גדר רשת בגובה שני מטר	300	מ"א	300	90.000.- ₪
2. סער בגובה שני מטר	4	יח"	4000	18.000.- ₪
3. גדר רשת בגובה מטר	70	מ"א	200	14.000.- ₪
4. משפט בגובה מטר	2		4000	8.000.- ₪
				<u>128.000.- ₪</u>

סה"כ להגדלה:- 314.709.- ₪

ב ב ר כ ה



ר. קטסרובסקי

מ/מנהל מחוז הנגב בפועל

הערות:

מר ש. רודניק - מ.מ. מנהל מחוז הנגב
מר ר. לשם - ממנה על ישובים חדשים
מר י. זיידה - מנהל אזור הערבה וסיני
מר ש. אבולעפיה - מקום
אחים פרקש

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס' 4511/10

כפר-שבע

אלי: ש"א

מאת: דניאל ח'ניב

הנדון: ת"פ מ.ז. 45.3.10
המחוקק: מ.ז. 45.3.10

3

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/שופי פס'

לעבודה

במשק / מושב

לפי חוזה

על סך


הערות:

לוחה:

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן



מהנדס המחוז

המחוקק: מ.ז. 45.3.10
הקבלן: מ.ז. 45.3.10

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס' 201/1104

כא-שכ, 3.11.48

אלי: 44 אה"ב ג"א

מאח: 44 אה"ב

הנדרון: 11/ ח"ל 3.04.53
אשרי המכון הגדול

3

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כמ חשבון חלקי/צוסי פט'

לעבודה

במשק / מושב

למי תווה

על סך

הערות:

הקבלן אה"ב פוקס

לוטה:

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

מהנדס המחוז

הנדסה זא"ר

אה"ב פוקס

אחים פרקש עבודות גדור ופתוח

עשרת 35

טל' 92332 - 085

בנימין פרקש ת.ז. 0714797

ישראל פרקש ת.ז. 878697

אחים פרקש

עבודות גידור ופתוח

מושב קדרון 110

טל. 92077, 92293, 055-92031/2

חלקי מס' 3

N^o 0268
0268

חשבון

2/11/78 תאריך

משרד השיכון - האגף לבנייה כפרים - כאר שבע

לכ

מס' סרטי	ת א ו ר	כמות	יחידה	מחיר ליחידה	סה"כ
	הכדון: גידור כהלמי-יוסף לפי חוזה מס' 9078/75220/78 חיקף החוזה 685,000.- ל"י $685,000 \times 90\% = 616,500$ ל"י 3.11.78 אברהם אברהם הכנון והתח. סדרים יח"מ מ. ע. מ.				

במילים:	מ. ע. מ.
חתימה:	סה"כ

אחים פרקש

עבודות גידור ופתוח

מושב קדרון 110

טל. 92077, 92293, 055-92031/2

שלמה אבולעפיה

מהנדס בנין

באר שבע

רחוב סוקולוב 36, טל. 1270

תאריך 4.10.78

4561

משרד השיכון

מינהל לבנייה נגזרת ויישומים חדשים

מחוז הנגב

נתקבל בתאריך

דאר גכנס

6-10-1978

לטיפולו של

לעיונו של

א.ג.א.

הנדון: מושב תלמי יוסף - קבוצה גידור

בהתאם להנחיות מר זיידה הנך מתבקש לבצע גודר סביב
בן חילדים במושב תלמי יוסף בהתאם לתכנית ולמפרט אשר ניםסר
לך.

המחיר לעבודה זו יקבע בהתאם לחוזים מקבילים.

במכוד רב,

ש. אבולעפיה

העתק

מר ש. רודניק

מר י. זיידה

13

RECEIVED	11-11-1978
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE	
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION	
WASHINGTON, D.C. 20535	
TO: DIRECTOR, FBI	
FROM: SAC, NEW YORK	
SUBJECT: [illegible]	
RE: [illegible]	

11-11-1978

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס' 4561/2

4.10.48

באר שבע

אלו: מר. אב'ר' ח'א

מאמ: מחוז הנגב

הנדון: כו' ח'ר' חס' 2 ח'ג
א'צ'ר ג'א' יוס'ן

רצ'ב הנג' מעבירים אליך/כם חשבון אלקי/שמי מס' 2

לעבודה

במשק / מושב

לטי וזזה

על סך

הערות:

אח'ם פרק'ס

הקבלן

45220/48

462345 -

לוחה:

העתק:

מהנדס אוור

הקבלן

הע'ר'ב' יוס'ן

אח'ם פרק'ס

מהנדס המבחן

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס' 4561/4

באר-שבע, 4.10.78

אלי: ד- אברהם מ"א

מאת: מלך יוסף

הנדון: בקשה להקצת חלקת אדמה ליישוב
במחנה הפליטים

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשכון חלקי/מגפי מס' 2

לעבודה

במשק / מושב

לפי חוזה הקבלן 45/4522/45

על סך - 4522/45

הערות:

לוטת: 45

מהנדס המחוז

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

אחים פרקש עבודות גזר ופתוח

עשרת 35

טל' 91332 - 055

בנימין פרקש ת. ז. 014797

ישראל פרקש ת. ז. 878697

חלקי מס' 2 - 0263

N: 0263

חשבון

תאריך 26-9-78

לכ. משרד השיכון - האגף לכביה כפרית - באר-שבע

מס' סח"ב	תאריך	כמות	יחידה	מחיר ליחידה	סה"כ
<u>חברון: חוזת 9077/75220/78 - גדר</u> <u>מחלמי - יוסף.</u> 1. היקף חוזת - 685,000.- ש"י $685,000 \times 0.90 = 616,500.-$ $616,500 \times 0.75 = 462,375.-$					
ש. א. ב. ל. ע. ב. י. ה. העבודות נעל בוצעה האריך 19.9/78					

במילים: ארבע מאות שישים ושתיים אלף שלוש מאות שבעים וחמש ל"ע מ.

אחים פרקש

סה"כ

חתימה

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

4561/26

34.8

באר-שבע

אל: ד"ר ב"ר א"ש

מאת: אילן ב"ר

הנדון: ח"ן חלק 1.000 בק"מ
35 - א"ח ב"ר א"ש

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/שומי פס'

לעבודה

במשק / מושב

למי חזרה

על סך

הערות:

א"ח ב"ר א"ש

הקבלן

ב"ר א"ש
א"ח ב"ר א"ש
34.8

לוחה: א"ח ב"ר א"ש

העמק:

מהנדס אזור

הקבלן

ד"ר א"ש

א"ח ב"ר א"ש

מהנדס המחוז

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

4561/216
פס

2484
באר-שבע

אל: 4-2
מא: 4-2
מא: 4-2

הנדון: חלק 1. חלק 2. חלק 3.
מחלקת אגף לבניה כפרית

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כמ חשבון אלקי/פדמי פס'


לעבודה

במשק / מושק

לפי חוזה

על סך

הערות:



מהנדס הסחור

לושה: 4-2
מא: 4-2

העסק:

מהנדס אזור

הקבלן

מחלקת אגף לבניה כפרית
מחלקת אגף לבניה כפרית

1/2

חתימה

2000000000

1°C

שלמה אבולעפיה

מהנדס בנין

בארשבע

רחוב סוקולוב 58, טל. 1270 ז

חאריך 11.8.78

לכבוד

מר י. זיידה

משרד הבנוי והשכון

באר-שבע

20.8

הודון ומשוב חלמי-יוסף-גור בשחון

הנני להודיעך שהקבלן המבצע את עבודות גור בשחון במשוב חלמי-יוסף האהים מרקש והמסיק את העבודה זה למעלה השבוע ימים. ללא גור בשחון לא תהיה אפשרות להסלים את העבודות בישוב ולאכלסו.

אבקש את ספולך לזרז העבודה.

בכבוד רב,

ש. אבולעפיה

העתק מר. יודניק
אהים מרקש

4561
משרד השיכון

מינהל לנגייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

דאר נכנס נתקבל בתאריך

14-08-1978

לטיפולו של

לעיונו של

משרד המשפטים

התביעה

התביעה

משרד המשפטים

11.8.77

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

התביעה

756
שלמה אבולעפיה

מהנדס בנין

בארישבע

רחוב סוקולוב 36, טל. 71277

תאריך 17.7.78

4561

משרד השיכון	
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים	
מחוז הנגב	
דאר נכנס	נתקבל בתאריך
23-07-1978	
לטיפול של	
לעיונו של	

לכבוד
אחים פרקס
מושב קדרון

א.ג.ג.

הנדון: גדר בטחון - תלמי יוסף

הנכם נידרשים להתחיל מיד בהתקנת גדר הבטחון במושב
תלמי יוסף. הסימון נמסר לכם באחר. מיותר לציין שללא גדר
בטחון לא ניתן לאכלס את הישוב.

צו התחלת עבודה הוצא לכם ל-15.6.78 וחוקן ל-2.7.78.

בכבוד רב,

ש. אבולעפיה

העתק
ש. רודניק
ר. קנטרובסקי

המשרד הכלכלי

מחלקת המס

תל אביב

המסמך מס' 1000/1000

תאריך: 10.10.1978

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

משרד המבחן	
מחלקת המבחן	
מס' 1000	
מס' 1000	מס' 1000
8701-70-82	
מס' 1000	מס' 1000
מס' 1000	מס' 1000

מס' 1000 - מס' 1000

מס' 1000 - מס' 1000

מס' 1000 - מס' 1000

מס' 1000 - מס' 1000

מס' 1000 - מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

1256
שלמה אבולעפיה

מהנדס בנין

בארישבע

רחוב סוקולוב 36, טל. 71270

תאריך 2.7.78

לכבוד

מר ר. קנטרובסקי

משרד הבינוי והשיכון

בארישבע

א.נ.ג.

הגדיון: מושב הלמי יוסף - גדר ביטחון

בהמשך להנחיות המלמוניות של סא"ל שמירא לביצוע גדר
ביטחון המורכבת בגדר רשה וגדר דו שימועית בהתאם להכנית
אשר נמסרה לו, מוכם למסור סימון הגדר לקבלן (אחים מרקס).

אבקש לשנות את צוו התחלת העבודה מ-15.6.78 ל-
1.7.78

בכבוד רב,

ש. אבולעפיה

4561

השרד השיכון
מנהל לבנוי בארישבע
מחלקת תכנון
דאד נכנס
תאריך התאריך
9-07-1978
לטיפולו של
לשירותו של

העתיקים

ש. רודניק ✓

אחים מרקס

משרד הביטוי והסכון
מנהל לבניה כפרית וישובים חדשים
מחוז הנגב

13.6.78

4561/טנג-4395

לכבוד
אח"כ מר
מרש קד"מ.

א.י.א.

הודעה: התקנת גדר במחנה במדבר חלמי - יוסף.

בא לגשת לביצוע התקנת גדר במחנה במדבר חלמי - יוסף בדואם
לחזה 78/15220/78.

אבקשם לחקור עם מר קנאדובסקי - מ.מ. ראש צוות אזור הערבה וסיבי
לקבלת פרטים ומימוש העבודה.

תאריך התחלת העבודה 15.6.78

בכבוד רב
מ.מ. מחוז הנגב
מ.מ. מחוז הנגב

הערה:

מר טהרן - מ/ראש המינהל
מר לט - ממונה על עליות חדשות
מר בליך - ממונה על הוצים ומכרזים
מר קנאדובסקי - מ.מ. ראש צוות אזור הערבה וסיבי
הכל הנגב ולכ"ט
מר אבולעפיה - מקום הוצ

רי/יז

9078/75220/78

חוזה ממ

אברהם אברהם אברהם

וזהו זה נערך ונחתם ביום 15 לחודש יא' שנה 78

ב י ו

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוענת ע"י משרד השיכון (שקרא לחלו "המסלול" מצר מצר)

ל כ י ו

אחים פרקס - מושב קדרון (שקרא לחלו "הקבלן" מצר שני).

הואיל והממשלה רוצה בביצועו של המבנה. חיינו התקנת בודד בטחון קטלוג סלסול

ושכלה אח הצעתו של הקבלן מיום לביצוע המבנה, תסורת שך 685,000 ל"י
(במילים שש מאות שמונים ותשעה אלף וי)

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה,

באו שני הצדדים ליד המסמך כלהלן:

1. המסמכים רחלו יהיו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

(א) הצעתו של הקבלן.

(ב) תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן.

(ג) תנאים מיוחדים.

(ד) מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבינמשרדית

(ה) חוספות ושנויים למפרט הכללי לעבודות בנין, ולאופני הסדירה והחשלות

(ו) הצהרות הקבלן על טיב ועל אי חריפת הטיבות וקונרנסיות.

(ז) ח כ נ י ו ת.

(ח) כתב תכנון והמחירים ו או החיבורים תכנוניים למבנים.

(ט)

השרד השיכון

מינהל לבנייה כנרית ויישונים חדשים
מחוז הנגב

דאר נכש נחבל בתאריך

2. הסורה שלול שכר החוזה כמסמך בחוזה, סתחויב הקבלן לכעז אח המבנה 08-1978

החוזה.

3. הסורה ביועז המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל סתחויב המסלול
כפוסמס בחוזה.

4. לצורך חוזה זה תחיה כתובת הקבלן:

אחים פרקס - מושב קדרון

ולראת באו הצדדים על החתום בתאריך העיל, כאן

כ ביום לחודש שנה

החיסה הממשלה החיסה הקבלן

ער לחיסה: החיסה ער לחיסה: החיסה

אחים פרקס

עבודות נידור ופתוח

מושב קדרון 110

טל. 2077, 75220

כחובתו

NO.	
DATE	
TIME	
PLACE	
REMARKS	
BY	
CHECKED BY	

UNITED STATES	
BUREAU OF LAND MANAGEMENT	
WASHINGTON, D. C.	
FORM 1000	10-10-1978
DATE	
BY	
CHECKED BY	

סדר השלומים

תד"ח מס. 9077/75220/77

75%	1. לפי התקדמות העבודה
12%	2. לאחר קבלת העבודה ותגולת השכר סופי
5%	3. לקרן ביטוח פועלים
10%	4. לאחר אישור השכר סופי
<u>100%</u>	

מדינת ישראל

משרד השיכון

תוספת א' לחוזה בנייה מס' 90114 / 215820 / 201-

תנאים מיוחדים

1. מוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה, המפרט וההצהרה על טיב החומרים וההצהרה על אחריות הקבלן לאי תדירות רטיבות מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה הזה, והצדדים לחוזה זה מתחייבים למלא את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי החוזה.
2. מחירי היחידות המופיעים בחוזה כוחם יפה גם לגבי עבודות דומות.
3. מוסכם בין הצדדים כי המנהל הכללי של משרד השיכון או מי שיחמנה על ידו למטרה זו בכתב, תהיינה לו הסמכויות הנחיות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.
4. מוסכם בין הצדדים כי המהנדס א. ספרן, מנהל האגף לבנייה כפרית יהיה בא כוחו של המנהל הנזכר בתנאי החוזה האסורים.
5. תאריך גמר העבודה הנ"ל 2 חודשים מתאריך מסירת הסטח.
6. כל ההיטלים והמיסים שיוטלו ע"י הממשלה עד לתאריך חתימת החוזה כלולים במחיר.
7. בניגוד לנאמר בפרק י"א (תשלומים) סעיף 62 (3) של החוזה "ישולם לקבלן בתשלומי ביניים לחודש האמור על חשבון שכר החוזה תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המפקח, לפי האמור בסעיף קטן (2)".
8. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי החוזה הזה, יהיה הסכום שעל הקבלן לשלם לממשלה בעד אחוד לכל 0/1 של מסירת כפיצויים קבועים מראש 300 ל"י / 28 ל"י שהעבודות תשארנה בלתי גמורות.
9. המחירים לחוזה מבוססים על תאריך ההתיקרות לעבודה הנדונה, תשולם בהתאם לנאמר בסעיף 64 של החוזה המתוקן הוצאה (מדף 3402) ובהתאם לתנודות מצד הבנייה של הלשכה המרכזית לפסטיסטיקה, לפי בסיס 28 ל"י. אולם בהתאם לחישוב המקובל באגף לבנייה כפרית במשרד השיכון.
10. הרשות בידי משרד השיכון לבצע עבודות בשלבים בהתאם להתקדמות הבנייה במקום או בכפיפות להחליף פיגוי הסכמים אשר בהם יש צורך לבצע עבודות מיתוח במסגרת חוזה זה.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100
1910

THE PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100
1910

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100
1910

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100
1910

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100
1910

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100
1910

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100
1910

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100
1910

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100
1910

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100
1910

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100
1910

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100
1910

חוספת א' לחוזה בנייה

מס. _____/_____/_____

11. מהירי היחידות ברשימת הבטחות והמחירים כוללים תשלום לקרן בטוח והטבות סוציאליות החלים על מהירי העבודה.
12. הרשות בידי משרד הטיכון להעביר את אחריות הקבלן לטיב העבודה וביצוע התיקונים השנתיים לפי פרק ה' בסעיף 53 של תנאי החוזה לפי שיקבע בנפרד. במקרה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר כתנאי החוזה לפי קביעה בנפרד.
13. לפי מסירת העבודה לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי של העבודה שביצע. הממשלה לא תקבל את העבודה לפני שיוגש החשבון לידיה.
14. הספקת מים לבנייה כולל תשלום בעד מים אלה, מד מים לצורך זה והחקנת קו מים זמני (אינו כולל כל תשלום המהווה חלק מאגרה להספקת מים קבועה) תהיה על חשבון הקבלן.
15. הכנת דרכים תכניות הדרושות תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבוננו הוא.
16. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צריף שיטמט למפקח מטעם הממשלה.
17. על הקבלן לבקר במקום העבודה ולהכיר את טיב הקרקע, את הגישה למקום הכבישים הקיימים בטטה, את השטח הפנוי ואח יתר הגורמים העלולים להטפיע על ביצוע העבודה.
18. על אף האמור בפרק א' סעיף 8, ימציא הקבלן לממשלה להבטחת מלוי ההתחייבויות על פי החוזה ערבות בנקאית או ערבות של חברת בטוח להנחת דעתה של הממשלה ובנוסף שנקבע על ידה. סכום הערבות יהיה בהתאם לפרק א' סעיף 8.
19. בניגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 סעיף קטן (6) של תנאי החוזה יהיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקות חומרים במעבדות 0.2% מהיקף החוזה, בסכום זה נכללות בדיקות חוזרות שתמורתם יתחייב הקבלן (נוסף על 0.2% המנוכה).

מדינת ישראל
המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

מחלקת יישובים חדשים
הקריה, רח' ג' 13
טל: 269211

תאריך: 22.11.78

45611

מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחלקת יישובים חדשים
נתקבל בתאריך
1-05-1978
לטיפול שם
לעזמה של

לכבוד

אדוני הכבוד

אדוני קצין

א.נ.א.

הנדון: חרזה/חזמנה/הגדלה מס' 98/201/9

לוטס בזה חרזה/חזמנה/הגדלה לביצוע פקדון מס' 101/101/9
ביישוב

נבקשכם:-

- 1) לחתום ולבטל בהתאם לחוק.
 - 2) להמציא אישור מפקד השומה או רואה חשבון על ניהול ספרים.
- את החרזה חתום ומבטל יש להחזיר למשרדנו.

בכבוד רב,


מח' יישובים חדשים

העתק:

מהנדס מחוזי לבנייה כפרית מחוז

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY



משרד הביטחון והטיבון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מקור 61070
רח' ג' 13 הקריה, ת"א

3 במרץ 1978

מ.ב.ב. 596/77

4854

48611

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאד נכנס
נתקבל בתאריך
12-03-1978
עטיפולו שש
לעיתון

אל: מר ר. לשם - סמונה על עליות חדשות

מאת: א. בלף - סמונה על חוזים ומכרזים

א. ב. ב.

הנדון: העתק גדר בשחון במרשח תלמי יוסף
מכרז מס' מ.ב.ב. 98/77 מיום 24.2.1978

- (1) בהתאם להחלטה ועדת המכרזים במכרז הנדון, נא לערוך חוזה עם הקבלן:
אחים פיקס בע"מ לביצוע גדר בשחון במרשח תלמי יוסף בהתאם לכחב החכירות
וההחלטות הצי"ב המסמכים בסכום כללי 685.000.- ₪.
- (2) תקומת הבצוע: 2 חודשים מיום קבלת צו החללת העבודה.
- (3) במסגרת המהירים יבואי 1978.
- (4) חירדה ע"ה⁴ כדיקורת חומרים: 0.2% מסך העבודה.
- (5) בהתאם לסעיף 49 של חוזה הכללי יהיו דמי המצויים המוסכמים כעד איחור במסירת
העבודה 300.- ₪ לכל יום שהעבודה חסא בלתי גמורה.
- (6) סודי החשלוטים יהיה כולקמן:-

75 %	א) לפי תחקורת העבודה
	ב) לאחב קבלת העבודה והגדלה
12 %	ה-ן סומי
3 %	ג) לחשבון קרן בטוח חסועלים
10 %	ד) לאחר אסור ה-ן סומי
<u>100%</u>	
- (7) המהירים אינם כוללים מ.ע.מ.
- (8) מצי"ב אנו מעבירים העתק החלטה ועדת המכרזים במכרז הנדון.

ב ב ר כ ה,

א. בלף
סמונה על חוזים ומכרזים

העתק: מחנודס מחוז הנגב
הקבלן.

/כ

גודרי בטחון (גדר רשת + גדר דו שמועית יחידה)

במושב תלמי יוסף

סעיף 1 : גדר רשת

עשויה מרשת מגולבנת 2.5/50x50 ס"מ, פרושה על גבי עמודים מברזל זווית 45x45x5 ס"מ.

על עמוד ועמוד הקוץ באדמה או בטלע ומבוטף בכלונס שקוטרו 30 ס"מ ועומקו 65 ס"מ.

(הערות: כיסוד העמודים בסלע לפי הצורך) כולל אספקת והרכבת חמיכות מברזל זווית 45x45x5, לכל עמוד שלישי, וכן בטיבובי הגדר.

אורך כללי העמוד 3.0 מ', 45 ס"מ העליונים מכוספים כלפי חוץ ונוסף מרוחכת זווית שניה באורך 45 ס"מ, שתי הזוויות עם שלשה חוטי תייל דוקרניים כ"א, לאורך הגדר.

הרשת מותקנת לעמודים על ידי 5 חוטים מגולבנים 2.5 מ"מ עובי, ש-2 מהם, העליון והתחתון הם מחוט דוקרני מגולבן. העמודים במרחק 3.0 מ' אחד מהשני.

חמיכות האלכסוניות באורך 2.65 מ' מבוטנים כ"א באדמה בכלונס 40 ס"מ, שעומקו 65 ס"מ כל עמוד שלישי ובכל סיבוב.

סעיף 2 : גדר דו שמועית יחידה

חקמה גדר בטחון המורכבת מגדר דו שמועית יחידה.

א. מזרז עמודי זווית 40/40/4 באורך 1.80 מ' כ"א, במרחקים של 3.5 מ' בין עמוד לעמוד ומבוטנים 60 ס"מ בכלונס 30 ס"מ, עומק 65 ס"מ, כל עמוד שלישי.

ב. מזרז וחקמה יחידות 40/40/4 באורך 60 ס"מ כ"א במרחקים של 3.5 מ' בין יתד ויתד, בין כל שני עמודי זווית ובמרחק 1.60 מ' ל-2 צידי ציר הגדר.

ג. מתיחת 5 חוטי תייל מגולבן אופקיים, בין עמודים בגבהים 10 ס"מ 75,40 ו-95, 120 ס"מ מעל הקרקע.

ד. מתיחת תייל מגולבן משופע מראש העמוד אל יתד לשני צידי הגדר לכל אורכה.

ה. מתיחת 5 חוטי תייל מגולבן אופקיים על כל שיפוע בגבהים 15 ס"מ, 70,40 ו-100 ס"מ מעל הקרקע, סה"כ 10 חוטים אופקיים על השמועים.

ו. הכנת 4 חורים 7 ס"מ בלבד בעמודים הניצבים עבור מתקן אזעקה, מרחק החורים החל מקצה העליון הם: 50 ס"מ, 35 ס"מ, אח החורים יש לחבין מחבר החיצוני של הזוויתן והקורים על העמודים הייבים להיות קורים ישרים.

המחיר כולל העבודה, חומרים, חובלה למקום העבודה והרכבת הגדר בכל ארסה שהיא לריבית אדמה מעורבת באבנים לפי מ"א.

סעיף 3 : ייצור, הספקה והרכבה שעי וגוד ברוחב 6 מ' ובגובה כולל 2.50 מ' מעל פני הקרקע, לפי חכניה מצורפת, כולל יציקה היסודות.

סעיף 4 : אף פרוק גדרות קיימות או שערים וחצבתם במקום חדש: כולל עקירת העמודים השונים ממקומם, פרוק גושי הכסון ביסודות הגדר, פרוק חישת והחיייל הדוקרני ושטירתם במצב תקין והרכבתם מחדש. במקרה של נזק שיגרם לאחר ממרכיבי הגדר או חשעי, יתקן אותם הקבלן על חשבונו הוא, או יספק חלקים מתאימים במקומם על חשבונו הוא.

ב. רואים את הקבלן כאילו בקר במקום וראה את חשט וכן את הגדרות וחשעים הקיימים, ולקח בחשבון את כל העבודות והחומרים הנוספים שיחיה עליו לספק.

ה ע ר ה: לא מבצעים מהות החכניה את הקונצרטיונה שמעל חשעי, אלא 3 חושי חייל דוקרניים אופקיים לאורך חשעי בלבד.

1	גדר רשת, לפי סעיף 1	מ"א	4.500	103	463.500
2	גדר דו שמועית לפי סעיף 2	מ"א	4460	40	178.400
3	שעי כניסה לפי סעיף 3	יח'	2	6.000	12.000

653.900

31.100

עת' החיקרות להתחלת העבודה

685.000

6

4861

משרד הביטחון והשכון
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

14/1/78

אל : מר בלך ממונה על אגף חוזים ומכרזים

31/-

הנדון : גדר בסחון - מושב תלמי יוסף

אבקש להוציא מכרז לבצוע גדר בסחון לפי המפרט
וכתב הכמויות הרצופים בזה.

קבלנים המומלצים:

1. ונדר יוסף
2. האחים מרקס
3. מ. ירון
4. "הגודרים"

ב מ ר כ ה,

ש. ורדניק

מהנדס מחוז הנגב.

הערה:

- מר שטרן מ.מ. ראש המינהל.
- מר לשם ממונה על עליות חדשות.
- מר זיידה מהנדס הערבה וסיני.
- מר אבולעפיה - מקום.

אל/

שלמה אבולעפיה

מהנדס בנין

. באר-שבע

רחוב סוקולוב 36, טל. 12707

תאריך 28.12.77

לכבוד

מר ש. רודניק

מהנדס מחוז הנגב

משרד השכון

באר-שבע

א.נ.,

הנדון: מושב תלמי-יוסף, גדר בשחון

רצוף בזה מפרט וכתב כמויות לגדר בשחון כפולה
במושב תלמי-יוסף.

הנך מתבקש להוציא מכרז לעבודה זו.

בכבוד רב,
שלמה אבולעפיה

העתק: מר י. זיידה

סעיף 1 גדר רשת

גדר רשת העשויה מרשת מגולוונת 2.5/50/50 מ"מ מרושה על פני עמודים מברזל זווית 5/45/45. הרשת מחוזקת לעמודים על ידי 5 חוטים מגולוונים 2.5 מ"מ עובי כאשר שניים מהם העליון והתחתון הם מחוט דוקרני מגולוון. גובה הרשת 2.0 מ'. העמודים יהיו במרחק 3 מ' אחד מהשני. אורך כל עמוד 3.0 מ'. העמודים יהיו מבוטנים באדמה בעומק כולל 30 ס"מ ועומקו 60 ס"מ. 45 ס"מ עליונים של כל עמוד יהיו מכוספים כלפי חוץ ונוסף מרוחכת זווית מסוג העמוד גם היא באורך 45 ס"מ. לכל זווית שלשה חוטי תיל מגולוונים דוקרניים לאורך הגדר. לכל עמוד שלישי תמיכה אלכסונית מזווית 5/45/45 באורך 2.65 מ' מבוטנת באדמה בכלונס בקוטר 40 ס"מ. תמיכה אלכסונית הנחן גם בטבוכי הגדר.

סעיף 2 גדר דו שפועית יחידה

גדר העשויה מעמודים מברזל זווית 4/40/40 באורך 1.80 מ' ובמרחק 3.0 מ' זה מזה. העמודים יהיו מבוטנים באדמה בכלונס בקוטר 30 ס"מ ובעומק 65 ס"מ. על גבי העמודים ימחחו 5 חוטי תיל מגולוון בגבהים 10, 40, 75, 95, 120 ס"מ מעל פני האדמה. במרחק 1.60 מ' משני צדי הגדר יפורצו יתדות מברזל זווית 4/40/40 ובאורך 60 ס"מ במרחק 3.0 מ' זה מזה בין העמודים. מראש כל עמוד אל היתדות משני הצדדים ימחה חוט תיל מגולוון לכל אורך הגדר. על כל שפוע משני צדי הגדר ימחחו 5 חוטי תיל אופקיים בגבהים 15, 40, 70, 100, 130 ס"מ מעל האדמה.

סעיף 3 שער

שער במדורת 2.5/6.0 מ' שהי כנפיים הבנוי מצנור מגולוון עם חזוקים ורשת וכולל פשפש בחוץ השער חזוקים יסודות כריה וסגר הכל קומפלט ובהתאם לתכנית.

כתב כמויות

תאור העבודה	יחידה	כמות
1. גדר רשת לפי הפרוט בסעיף 1	מ"א	4500
2. גדר דו שפועית לפי סעיף 2	מ"א	4460
3. שער לפי פרוט בסעיף 3	יח'	2

13 מ"ל

מושב
גדר בסחון

סעיף 1 גדר רשת

גדר רשת העשויה מרשת מגולוונת 2.5/50/50 מ"מ מרושה על פני עמודים מברזל זיית 5/45/45. הרשת מחוזקת לעמודים על ידי 5 חוטים מגולוונים 2.5 מ"מ עובי כאשר שניים מהם העליון והחתון הם מחוט דוקרני מגולוון. גובה הרשת 2.0 מ'. העמודים יהיו במרחק 3 מ' אחד מהשני. אורך כל עמוד 3.0 מ'. העמודים יהיו מכוסנים באדמה געגוע בבלונס שקוטרו 30 ס"מ ועומקו 60 ס"מ. 45 ס"מ עליונים של כל עמוד יהיו מכוסמים כלפי חוץ ונוסף מרוחבת זיית מסוג העמוד גם היא באורך 45 ס"מ. לכל זיית שלשה חוטי תיל מגולוונים דוקרניים לאורך הגדר. לכל עמוד שלישי תסיכה אלכסונית מזיית 5/45/45 באורך 2.65 מ'. מכוסנת באדמה בבלונס בקוטר 40 ס"מ תמיכה אלכסונית הנחן גם בסבובי הגדר.

סעיף 2 גדר דו שפועית יחידה

גדר העשויה מעמודים מברזל זיית 4/40/40 באורך 1.80 מ' ובמרחק 3.0 מ' זה מזה. העמודים יהיו מכוסנים באדמה בבלונס בקוטר 30 ס"מ ובעומק 65 ס"מ. על גבי העמודים ימתחו 5 חוטי תייל מגולוון בגבהים 120, 95, 75, 40, 10 ס"מ מעל פני האדמה. במרחק 1.60 משני צדי הגדר יסודרו יחידות מברזל זיית 4/40/40 ובאורך 60 ס"מ במרחק 3.0 מ' זה מזה בין העמודים. מראש כל עמוד אל היחידות משני הצדדים יסתח חוט תייל מגולוון לכל אורך הגדר. על כל שפוע משני צדי הגדר יסתחו 5 חוטי תייל אופקיים בגבהים 130, 100, 70, 40, 15 ס"מ מעל האדמה.

סעיף 3 שער

במרחק 2.5/6.0 מ' שתי כנפיים הכנוי מצנור מגולוון עם חזוקים ורשת וכולל שער בתוך השער חזוקים יסודות בריח וסגר הכל קומפלט ובהתאם לתכנית.

כתב כמירות

חומר העבודה	יחידה	כמות		
1. גדר רשת לפי הפרוט בסעיף 1	מ"א	4500	125	562500.-
2. גדר דו שפועית לפי סעיף 2	מ"א	4460	40	178400.-
3. שער לפי פרוט בסעיף 3	יח'	2	6000.-	12000
				<u>752900.</u>