

10-8

משרד

מחלקת תכנון

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

8

עיריית ירושלים, מוסדות ציבור

12.80 - 3.78

מחלקה

תכנון

תיק מס

10-8



שם תיק: בניה עירונית - פרוגרמות - עיריית ירושלים - מוסדות ציבור

גל-8/15487

מזהה פיוז

מזהה פריט: 000qgxz

תאריך הדפסה: 26/12/2018

כתובת: 2-113-2-1-4

משרד החינוך והתרבות
האגף לפיתוח מערכת החינוך
המחלקה לבינוי

פרוגרמה לבני ילדים

סיכום דברים מפגישה שהתקיימה ביום 8.12.80 בהשתתפות:

- צ. ברנדיס - עיריית ירושלים
- ד. בן אלול, א. ברזקי, מ. ברור - משרד הבינוי והשכון
- כ. פלדמן - אדריכל יועץ, המחלקה לבינוי, משה"ח
- ג. שניידר, י. גנור - המחלקה לבינוי, משה"ח

א. הפרוגרמה של בני ילדים המחייבת היא זו שפורסמה בחוזר המנכ"ל חש"ל (החברת הכחומה) כפוף לשינויים הבאים:

1. בכל מקרה ייבנה חדר גננה לכל כיתה גן.
2. ניתן לבטל המרפסת ולצרפה לשטח כיתה הגן. (תיחקבל איפוא, כיתה גן בשטח של 62 מ"ר).
3. אפשרות מיקום השרותים במקלט תיבדק מחדש ע"י המשרד בדיון משותף עם המפקחות על בני הילדים.

רשם: יצחק גנור
תפוצה: למשתתפים

8.12.80

THE [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

פרוגרמה לתכנון בי"ס יסודי בן 24 כתות (כתות א-ו)

שם הישוב	בי"ס	מנהלה	מ"ר נטר
א. חדר מנהל			12
ב. חדר מזכירות: מחסן אספקה, ספרים, מפות כלי הדגמה וכיו"ב			30
ג. חדר מורים (כולל פנת תה ומלתחה)			60
ד. חדר אחות			12
ה. חדר מורה יועץ			8
ו. חדר שרת ומחסן (כולל מחסן רהוט ותקונים)			50
		ס"ה	172 מ"ר

כתות לימוד

א. 18 כתות לימוד ל-40 תלמיד:	
7.20 מ' רוחב (4 טורים) $6.80 \times 49 =$	882
ב. 6 כתות לימוד ל-30 תלמיד לפי 2 אפשרויות:	
1. 7.20 מ' רוחב (4 טורים) $5.80 \times 42 =$	252
2. 5.45 מ' רוחב (3 טורים) $6.80 \times 37 =$	222
ג. 4 כתות עזר=(הקבצה, טפולית, מסייעת):	
30, 24, מ"ר	108
ד. חדר מדעים ופעולות חופשיות	70
ה. חדר ספריה ועיון	90
ו. מרכז פדגוגי(רצוי ליד הספריה או ח' מדעים)	75
ס"ה	1477
או	1447

חדרי מלאכה

- א. חדר מלאכה לבנים, 96 מ"ר)
ב. חדר מלאכה לבנות, 64 מ"ר) ראה במקלט
ג. מחסן לחדר מלאכה 10 מ"ר)

(4) אולם התעמלות:

200	א. אולם: 20 מ' x 10 מ' (הגובה 5.50 מ')
40	ב. במה
32	ג. שירותים (2 חדרי הלבשה, 2 חאי ב"ש)
20	ד. מחסן
292	ס"ה

(5) מקלט דו חכליתי:

שטח המקלט יהיה לפי 10 מ"ר לכתה - x 24 כתות 240 מ"ר
חלק משטח המקלט ינוצל לחדרי מלאכה, לפי הפרוט
בסעיף (3).

ס"ה 2189 או 2151 מ"ר נטו

הערות:

א. חדר אוכל (איתור השטח בלבד)

לחדר האוכל יאוחר שטח של 0.8 מ"ר לתלמיד. לפי מחצית מספר
התלמידים במוסד (התלמידים ~~מאכלים~~ בשתי משמרות), ושטח נוסף
בגודל של 40% משטח חדר האוכל - למטבח, איתור השטח נחוץ
גם אם אין עתה מימון לבנייה.

ב. חדר התפילה

בבתי ספר ממ"ד ישמש אולם ההתעמלות או אולם הכניסה לצורכי תפילה
לתלמידי הכתות הבינוניות והעליונות, לאחר שייעשו בהם סידורים
מתאימים.

חלוקת שמחים

1. כתח חלל כל כתה יתוכנן בשטח של

2. מרפסת עמ"י בקשת עיריית ירושלים תצורף חמרפסת
לשטח הכתה

3. חדר לגנבת

4. מקלט לכל כחא יש לחכנן מקלט עילי בשטח כולל של
שיחולק בצורה הבאה : א. מחסן פנימי (ללא דלת חיצונית)
ב. מקלט

5. מחטף בוסף למחטף הפנימי שבמקלט יש לתכנן מחטף לאחסון המשחקים (עם דלת חצונית לאחצר) בשטח של

6 שרותים עמ"י בקשת משה"ח לא ימוקמו במקלט שטחי
השרותים הנדרשים לכל כתה (כולל 2 וואי ב"שפ חדר רחצה
עם 2 כיורים)

7. מטבח שטח מטבח גדרש

8. מבוא

סמ"כ שטח לכתה נסו

99 מ"ר נסו

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000
 1001
 1002
 1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100
 1101
 1102
 1103
 1104
 1105
 1106
 1107
 1108
 1109
 1110
 1111
 1112
 1113
 1114
 1115
 1116
 1117
 1118
 1119
 1120
 1121
 1122
 1123
 1124
 1125
 1126
 1127
 1128
 1129
 1130
 1131
 1132
 1133
 1134
 1135
 1136
 1137
 1138
 1139
 1140
 1141
 1142
 1143
 1144
 1145
 1146
 1147
 1148
 1149
 1150
 1151
 1152
 1153
 1154
 1155
 1156
 1157
 1158
 1159
 1160
 1161
 1162
 1163
 1164
 1165
 1166
 1167
 1168
 1169
 1170
 1171
 1172
 1173
 1174
 1175
 1176
 1177
 1178
 1179
 1180
 1181
 1182
 1183
 1184
 1185
 1186
 1187
 1188
 1189
 1190
 1191
 1192
 1193
 1194
 1195
 1196
 1197
 1198
 1199
 1200
 1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300
 1301
 1302
 1303
 1304
 1305
 1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458
 1459
 1460
 1461
 1462
 1463
 1464
 1465
 1466
 1467
 1468
 1469
 1470
 1471
 1472
 1473
 1474
 1475
 1476
 1477
 1478
 1479
 1480
 1481
 1482
 1483
 1484
 1485
 1486
 1487
 1488
 1489
 1490
 1491
 1492
 1493
 1494
 1495

ב. תקנים לבניה ולרהוט גן ילדים

1. נתונים לתכנון גן ילדים

- א. לפני חדר הכניסה לגן הילדים יותקן שטח מקורה כהגנה בפני גשם. בשטח זה יותקן מחסן לנעליים.
- ב. חדר הכניסה (מבואה) יהיה מופרד מחלל הכתה ושטחו 7 מ"ר נטו. בחדר זה יותקנו קולבים לתליית מעילים ותיקי אוכל ל - 36 ילדים.
- ג. כתה גן שטחה 52 מ"ר נטו.
הכתה תתוכנן כך שאפשר יהיה לרכז את הילדים לשיחה, להושיבם סביב שולחנות עבודה, לפצלם לקבוצות עבודה ולארגן בה פינות משחק ויצירה. יש לדאוג לסידור מנפים לתליית עבודות ילדים ועזרי לימוד על קירות הכתה, בגובה של 180 ס"מ מהרצפה. השטח של פתחי הזכוכית - בגודל של 15%-20% משטח הרצפה - יותאם לתנאי הסביבה כדי ליצור תנאי תאורה טבעית ואוורור נאותים. אין להתקין חלונות רפמה.
- ד. חדר השרותים שטחו 8 מ"ר נטו.
בחדר זה יהיו 2 אטלות רגילות.
2 כיורי מטבח לרחיצה בגובה של 62 ס"מ מהרצפה. מתלים ל- 36 מגבות.
ארון קיר לכלי נקוי. מחסום רצפה וברז דלי.
תגמור חריטונה, בחלונות יותקנו סורגים.
משרד תחינוך ממליץ לא למקם תשרותים במקלט.
- ה. חדר העננת - שטחו 5 מ"ר נטו. חדר זה יהיה משולב בחלל כתה הגן. עם אפשרות להפרדה פיזית וויזואלית. רצוי למקמו ליד הכניסה.
- ו. מרפסת שטחה 10 מ"ר, בישושלים תשולב כחלק מכתה הגן.
- ז. מחסן שטחו הכולל 8 מ"ר נטו.
יחולק בצורה הבאה:
- א. מחסן פנימי (ללא דלת חיצונית) ימוקם כחלק מהמקלט, מיועד לשרת את הכתה ולאחסון משחקים. בשטח של 4 מ"ר נטו.
- ב. מחסן (עם דלת יציאה לחצר). מתוכנן לאחסון משחקים המיועדים למשחקי חצר בשטח של 4 מ"ר נטו.
- ה. המטבח שטחו 5 מ"ר נטו.
למטבח יהיה קשר ישיר לכתה הגן. יהיו בו משטחי עבודה עם 2 כיורים: אחד בגובה 82-90 ס"מ, והשני בגובה של 62 ס"מ מהרצפה. מתחת למשטחי העבודה יותקנו ארונות לאחסנת אוכל וחומרי ניקוי.

ט. מקלט שטחו 8 מ"ר נטו - ישמש מקלט עילי. יחולק כ - מחסן פנימי - 4 מ"ר
מקלט - 4 מ"ר

י. חצר משחקים שטח כ - 220 מ"ר. היחס של מידות האורך והרוחב יהיה
1:1 עד 3:1. בחצר יתוכננו : ארגז חול כולל סככת פסרית, מגלשה, חביות
זחילה.

יא. בטיחות ראה חוברת "מפרטי בטיחות - מבנה גן הילדים" בהוצאת משרד החינוך
והתרבות והמוסד לבטיחות ולגיהות תשל"ח 1978.

סטנדרטים לגבי ילדים בירושלים
 משרד החינוך והנוער

1. מרפסת הגן תהוכנן כך שתמריסח תסגר ויחלל במסגרת הגן - כל זאת באם יסופל במסגרת אלמנטים קיימים.
2. חלונות הגן יסורגו.
3. דלת המקלט בחתום לתקן הג"א.
4. מעבר לקן עמות - בשכונות הגובלות בשכונות ערביות (תלפיות מזרח, רמות, גילה, נוה יעקב, מעלה אדומים, קריית מוצק) תותקן תאורה במחון על חגגות
5. בכל כחת גן יותקן חמום כשיטת קונוקטורים לפי בקשת עיריית י-ם.
6. מחקני אשמה מתחום לדייטת מתנדס התברואה.
7. בכל גן מעבר לקן עמות - יוכן חבור חת קרקעי לסלפון.
8. תאורה כחוד הגן תהיה פלורוסנט.
9. חלונות - מסוג אופקי נגור בשני חלקים, הגובה יחולק באמצע.
10. שטחם הלחץ בבוילר יותקן במקום גבוה.
11. בדלתות השרותים יותקנו צירים מיסביים.
12. דלתות היצוניות תהיינה מעץ או מזכוכית משוריינת.
13. נקוד יופנה כלפי חוץ.
14. צבע - צבע פלסטי.
15. יותקנו כחתות לוחות הגנה ולוחות למחלי מעילים ותיקים.
16. יבוצע ארון לכיבוי אש.
17. בשירותים יותקנו ניאגרות.

- [illegible]

משרד החינוך והתרבות
האגף למיתוח מערכת החינוך
המחלקה לבינוי

פרוגרמה לגני ילדים

סיכום דברים מפגישת ההתקיימה ביום 8.12.80 בהשתתפות:

- ז. ברנדיט - עיריית ירושלים
 - ד. בן אלול, א. ברזקי, ט. ברור - משרד הבינוי והשכון
 - כ. פלזמן - אדריכל יועץ, המחלקה לבינוי, משה"ח
 - ג. שניידר, י. גנור - המחלקה לבינוי, משה"ח
- א. הפרוגרמה של גני ילדים המתייבט היא זו שפורסמה בחוזר המנכ"ל חש"ל (החברה הכתומה) כפוף לשינויים הבאים:
1. בכל מקרה ייבנה חדר גננה לכל כיתה גן.
 2. ניתן לבטל המרפסת ולצרפה לשטח כיתה הגן. (היחקבל איפוא, כיתה גן בשטח של 62 מ"ר).
 3. אפשרות מיקום חדרונים במקלט חיבדק מחדש ע"י המשרד בדיון משותף עם המפקחות על גני הילדים.

רשם: יצחק גנור
תמוצה: למשהחמים

8.12.80

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

MEMORANDUM FOR THE RECORD

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

Very truly yours,
[Illegible Signature]

[Illegible text block]

י"ב כאלול תש"ם
25 באוגוסט 1980

-2-

פעילות מסד הבינוי והשיכון בירושלים

בניה זו כוללת בניה בשכונות התיקוף של העיר. אם כי בשנים האחרונות מרב
הבניה רכזה בשכונות החצונית של העיר.

מדיניות הממשלה לפיתוח מואץ של ירושלים חייבה בניה בהיקף גדול מעבר לזה
הנדרש כתוצאה מרביי טבעי. דרישה זו נובעת מן הצורך בשמירה של היחס הקיים
בין האוכלוסיה היהודית לאוכלוסיה חלא יהודית שבתחום שפוט העיר (72.4%)
אוכלוסיה יהודית). שמירה על יחס זה מחייבת קצב גידול של 3.7% לשנה.
ואכן מ-1973 היה שיעור הגדול 3.7% אולם מאז ועד שנת 1978 חלה ירידה מתמדת
בשיעור הגדול ובהיקף הבניה והגיעה ל-2.3% בשנת 1977.

רק בשנת 1979 חלה עליה גדולה בהיקף הבניה ואכלוסן של דירות אלה יביא לגידול
בקצב הרוש בעיר.

בשלב א' הוחל בהקמת ארבע שכונות בצפון ירושלים שנכללו כולן בהפקעה שכונת
בשנת 1968 שכונות אלה הושלמו ואוכלסו:

1.403	2.880	1973
2.588	2.278	1974
3.888	1.758	1975
2.228	1.228	1976
2.538	1.128	1977
2.048	900	1978
1.138	2944	1979
11467	1669	1980
523		

רמת אשכול
גבעת שפירא
סנהדריה
מעלות דפנה.

בנות אלה יש המשך של בניה פרטית בהיקף קטן.

סה"כ יח"ר כ-5500. (כמות המהתייבת מן הצורך בשמירה על גידול מואץ) נסי התיקוף להלן:

בשלב ב' הוחל בהקמת ארבע שכונות נוספות בחבורה החצונית של העיר על קרקע
שהופקעה בשנת 1970. (כולל 172 יח"ר רמת)

השכונה	דירות מאוכלסות	דירות בבניה	קיבולת סופית
נוה יעקב	3100	400	4200
רמות	1920	1720	8000
גילת	2270	3100	9000
חלפיות מזרח	2140	700	5000
סה"כ	9530	5520	26200

למלן פירוט היקף הבניה הציבורית בעיר בשנים 67-80.

כניה זו כוללת כניה בשכונות התיקות של העיר. אם כי בשנים האחרונות מירב הכניה רוכזה בשכונות החצוניות של העיר.

שנה קלנדריה	התחלות	כניה ללא חסד במר	78 שכונות
1967	230	1.850	18.300.000
1968	1.960	680	8.300.000
1969	1.312	882	
1970	2.800	1.403	
1971	3.833	1.806	
1972	2.270	2.580	
1973	1.750	3.080	
1974	2.660	1.700	
1975	2.400	2.220	
1976	1.220	2.530	
1977	1.120	2.040	
1978	900	1.130	
1979	2944	11467	
1980	1669	520	

פרוגרמה כניה לשנת 1980
בירושלים העיר חבנה כ- 3000 יח"ר (כמות המתחייבת מן הצורך בשמירה) עזב
גידול מואץ לפי הפירוט להלן:

גילה	926 יח"ר	(כולל 172 יח"ר רמט)
רמות	1416 יח"ר	
חלפיות מזרח	348 יח"ר	
י-ם העיר	160 יח"ר	(שכונות ותיקות)
רמות שר	153 יח"ר	
כסה"כ	3130 יח"ר	

קצב בניה זה הושלמה השכונות בשנת 1981 לפי קטע קטע של שכונות לבניה פרטיה.
פתוח פתוח

ההשקעות בפיתוח מדינת ישראל לשני סוגים:

- השקעות ללא חסד. עבודות פתוח שהחלט כי עלותן לא תועמס על מחירי הדירות.
- השקעות עם חסד. עבודות פתוח שעלותן תועמס על מחיר הדירה.

פעילות מערך הכינוי והשיכון בירושלים

השקעות מערך הכינוי והשיכון בערכים נומינליים

שנה תקציב	סעיף 90	סעיף 70	סעיף 70 שכונות ותיקות
78/79	200.817.917	16.095.552	13.500.000
79/80	248.170.784	4.000.000	8.900.000
80/81	532.700.000	105.000.000	---

הקצאת מחצית חלק עליון בתיק. מבניה ואכלוסן של ריזות אלה יביא לבניית

שנה 1978/79
מסדורת ציבור
שכונות ותיקות
שכונות חדשות

פירוט מסדורת שכניותן החלה בשנים 1978/80

שנה	בילה	רמות	נוה יעקב	חלפיות מזרח
1978	4 כיחות 18	6 אסקרבים	2 כיחות	4 כיחות 18
1979	4 כיחות	18 כיחות		
1980	18 כיחות 6 כיחות			2 כיחות

הפגורמה ל-80 כוללת רק פרויקטים שאושרו. יתכן ובמהלך השנה יאושרו פרויקטים נוספים.

בנוסף לעיל החל בבניית המרכז המסחרי בבילה וסופרמרקט של שכונת נוה יעקב.

הוכן ע"י יחידת פרוגרמות
לחלן שכונות ותיקות וחדשות
לחלן שכונות ותיקות וחדשות
לחלן שכונות ותיקות וחדשות

רהכינוי

כ"ב בכסלו תשס"א
30 בנובמבר 1980

לכבוד

מר א. שגיא

מנהל המחלקה לשרותי הנדסה

עיריית ירושלים

א, 2,

הנדון:

בניית ציבור

מכתבך מה-18.11.80


ראשית, לצערי עלי לחקן טעות שנפלה במכתבך, הוראות ביצוע הן ענין מנימי
משהב"ש. מאידך אנו לא מתחילים בבניה מבני ציבור בלא תיאום מוקדם עם עיריית
ירושלים וללא אשר מקציבי ממשרד האוצר.

לענין חכניות העבודה, כעבר חלו תקלות במערכת החכניות בז ז.

הוריתי לגב' מירי ברזור האחראית במשהב"ש על מבני ציבור להעביר כל סט חכניות
עבודה מוקדם ככל האפשר לירי העירייה.

אקוח טבעת יימנעו עיכובים אלו.

ב ב ר כ ה


מנהל מוזז ירושלים

העקב: ח"כ חסר אשל - עיריית ירושלים
מר י. שיפמן - מנהל סח' החינוך
מר ד. מלומד - מנהל חסיבת הבינוי
גב' מ. ברזור - ע/ר למוס"צ, משהב"ש ✓

Handwritten signature or mark in purple ink, possibly reading "K. J. [unclear]".

28. 11. 80.

תאריך:

№ 0255

אל: מב

הנדון: לשכת

מכתבו של לשכת

מיום 18. 11. 80.

אבקשך לנהוג כדלקמן:

א. ☒ להשיב בשמי ולהעביר אלי לחתימה.

ב. ☐ להשיב בשמך תוך ציון במכתבך שהעברתי אליך למתן תשובה.

ג. ☐ להעביר הצעותיך לתשובה שתנתן על ידי.

ד. ☐ להכין תשובה לשיחה הקרובה ביננו שתתקיים ביום

ה. ☐ לטפל בנושא ולהעביר אלי מידע מה נעשה.

ו. ☐

תשובתך בהתאם לאמור לעיל יש להעביר אלי עד יום 5. 12. 80

א. תייר

מנהל מחלקה טכנית

אל: מר א. תייר - מנהל מחלקה טכנית

№ 0255

הנדון:

מכתבו של

מיום

ליום

בהתאם לבקשתך נהגתי כדלקמן:

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350

№ 0350



עירית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

י"ב בכסלו, תש"מ
18.11.80

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים
רח' בן יהודה 23
25-11-1980

המחלקה לשרותי הנדסה
דائرة الخدمات الهندسية

לכבוד

מר א. תייר

מנהל מחוז ירושלים

משרד השכון, רח' בן יהודה - 23

א.נ.ג.

הנדון: בנייני צבור.

אני למד שמשרדך מוציא הוראות בצוע למבנים עליהם אנחנו מבצעים פקוח עליון ?? מבלי להביא לידיעתנו. במספר מקרים גם איננו מקבלים את התכניות להיתרי בניה ותכניות העבודה או שהללו מתקבלות בשלבים מאוחרים, לעיתים מאוחרים מדי.

אודה לך אם תדאג לשינוי המצב ובכך נמנע בעיות ועיכובים.

בכבוד רב
מנהל המחלקה לשרותי הנדסה
אלי שגיא

העתיקים: ח"כ ח. אשל, ממונה על חיק חנוך
מר י. שיפטן, מנהל מחלקת החנוך
מר ד. מלומד, מנהל חטיבת הבינוי

ד/ר

28.11.80.

תאריך:

№ 0255

אל: מר

הנדון:

מכתבו של

מיום

אבקשך לנהוג כדלקמן:

א. ☒ להשיב בשמי ולהעביר אלי לחתימה.

ב. ☐ להשיב בשמך תוך ציון במכתבך שהעברתי אליך למתן תשובה.

ג. ☐ להעביר הצעותיך לתשובה שתנתן על ידי.

ד. ☐ להכין תשובה לשיחה הקרובה ביננו שתתקיים ביום

ה. ☐ לטפל בנושא ולהעביר אלי מידע מה נעשה.

ו. ☐

תשובתך בהתאם לאמור לעיל יש להעביר אלי עד יום

א. תייר

מנהל מחלקה טכנית

אל: מר א. תייר - מנהל מחלקה טכנית

№ 0255

הנדון:

מכתבו של

מיום

ליום

בהתאם לבקשתך נהגתי כדלקמן:



עירית ירושלים

بلدية اورشليم - القدس

בכסלו, תש"ם
18.11.80

ירושלים

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

רח' בן יהודה 23

25-11-1980

המחלקה לשרותי הנדסה
دائرة الخدمات الهندسية

לכבוד

מר א. תייר

מנהל מחוז ירושלים

משרד השכונות רח' בן יהודה - 23

א.ג.

הנדון: בנייני צבור.

אני למד שמשרדך מוציא הוראות בצוע למבנים עליהם אנחנו מבצעים פקוח עליון מבלי להביא לידיעתנו. במספר מקרים גם איננו מקבלים את התכניות להיתרי בניה ותכניות העבודה או שהללו מתקבלות בשלבים מאוחרים, לעיתים מאוחרים מדי.

אודה לך אם חדאג לשינוי המצב ובכך נמנע בעיות ועיכובים.

במחנה

בכבוד רב,



אלי שגיא
מנהל המחלקה לשרותי הנדסה

העתיקים: ח"כ ח. אשל, ממונה על חיק חנוך
מר י. שימסון, מנהל מחלקת החנוך
מר ד. מלומד, מנהל חטיבת הבינוי

דר/יק

08.11.81

1000
 1000
 1000
 1000

H.C.C.

DATE: 1999 10 10

1. Вопросы к тексту:
 1. Как вы считаете, что такое искусство? (искусство – это творчество, которое рождается из души человека и отражает его внутренний мир)
 2. Почему искусство так важно для человека? (искусство помогает человеку выразить свои чувства, мысли и переживания, оно делает жизнь более интересной и有意义)
 3. Какие виды искусства вы знаете? (живопись, музыка, литература, танец, скульптура, архитектура, кино, театр)
 4. Как искусство влияет на общество? (искусство формирует общественное мнение, оно может вдохновлять людей на добрые дела, оно может критиковать власть и социальные проблемы)
 5. Почему искусство так важно для культуры? (искусство является основой культуры, оно передает традиции и ценности от поколения к поколению)
 6. Как искусство помогает человеку справиться с трудностями? (искусство позволяет человеку выразить свои эмоции, оно может помочь человеку увидеть мир с другой стороны, оно может дать человеку силы и вдохновение)
 7. Почему искусство так важно для детей? (искусство помогает детям развивать творческие способности, оно помогает им выразить свои чувства и мысли, оно делает жизнь детей более интересной)
 8. Как искусство влияет на развитие личности? (искусство помогает человеку развивать свои таланты, оно помогает ему стать более открытым и восприимчивым к окружающему миру)
 9. Почему искусство так важно для общества? (искусство формирует общественное мнение, оно может вдохновлять людей на добрые дела, оно может критиковать власть и социальные проблемы)
 10. Как искусство помогает человеку справиться с трудностями? (искусство позволяет человеку выразить свои эмоции, оно может помочь человеку увидеть мир с другой стороны, оно может дать человеку силы и вдохновение)

NOTE: IF NO OTHER COPIES ARE MADE, THIS COPY WILL BE DESTROYED.

SCOTT RD.

১৯৭৭ সালের ১৫ জানুয়ারি

pengada: ada 2. satu, dengan 10 orang
 di s. bawah, dan satu lagi
 di s. atas, dan juga orang-orang

175

ט"ו בכסלו תשמ"א
23 בנובמבר 1980

סיכום ישיבה בנושא מוסדות חינוך בכנייה משהב"ש - תאריכי סיום

השתתפו: ה. אשל, י. שיפטן, ד. מלמד, סורוקה, ל. גונן - עיריית ירושלים
א. חייר - מ. כרוור / משהב"ש

א. תלפיות מזרח

1. ביה"ס שלב ד' (גילת חיות) - משהב"ש יעביר לעיריית ירושלים לוח הזמנים שנקבע בחוזה לבניה ביה"ס.
2. גן מס' 9 - נמצא כהליכי מכרז חפנון ביצוע. זמן סיום משוער אוגוסט 1980.
3. חס"ב (בסט) - בהכנה למכרז.

ב. נוה יעקב

1. חוספת 6 כחות - החוספת תהיה לביה"ס ממלכתיים שבחפנון אדריכל ברוצקוס. עיריית ירושלים הבהירה שהחוספת לביה"ס הינה בעריפוח א' לשנת הלימודים תשמ"ג.
2. 6 כחות זמניות - החוספת תבנה ע"י עיריית ירושלים בביה"ס ממלכתי א' שנבנה על ידיה. משהב"ש יעביר הכסף לעיריית ירושלים. מירי חבר ע"ס מכתב סכום כין האוצר והעירייה האם יש לכך כיסוי תקציבי בשנת הכספים 1980/81.
3. גן 3 כחות - חוכנון ע"י עיריית ירושלים במסגרת יחא' לכן שטחו גבוה מהפרוגרמה המקובלת במשרדי החנוך והבינוי. הוצע שמשהב"ש יערוך השוואה כספית בין הגן שבחפנון העירייה ובין חכניות גן 3 כחות ספוס דרוקמן.
- כן ייבוק במשהב"ש לוח הזמנים להעמדה גן ספוס דרוקמן כולל הזמן לקבלת הרשוי.
- הוצע שעיריית ירושלים תיבנה הגן שבחפנון ומשהב"ש יעביר הכסף אליה.
4. חס"ב - יוצא מכרז.

ג. גילה

1. ביה"ס בשלב ד' (חרובי) - משהב"ש יעביר לעיריית ירושלים לוח הזמנים לסיום המבנה. העירייה מבקשת לדאוג לכך שתהיה דרך גישה לביה"ס. לשנת הלימודים תשמ"ב - יש צורך בכל ביה"ס - 18 כחות.

2. גן ב' 11 (ע"י בית 308) - יומסר לעיריה בסוף דצמבר 1980.
 3. גן מס' 5 שלב ג' - יומסר לעיריה בינואר 1981.
 4. שלב ד' ב"ס 24 כחות + 2 כחות גן (יובל גר) - בתליכי תחילת חרזה העיריה בקשה לזיט בניה ביה"ס עד יולי 1982.
 5. שלב ב' גן כרמי - תבוק אפשרות הגנה באזור המדרגות באמצעות שטיח.
 6. שלב א' ב"ס 12 כחות - קאסטו - בראשי עדיין לא פינה את השטח. החוסר במכרז להכנון-ביצוע לא אושר בשנת הכספים 1980/81.
 7. שלב ד' - משהב"ש יעביר לעיריה הכנון אכלוס שלב ד', ע"י הכנון זה תערך הכניה בנייה בני הילדים.
 8. חס"ב - האוצר בודק בשניה הצורך בהקמת חס"ב עוד בשנת הכספים 1980/81.
- ד. רמות
1. ביה"ס פיקר - משהב"ש יעביר לעיריה לוח זמנים לסיום ביה"ס.
 - העיריה תבהירה שלפתיחת שנה"ל תשמ"ב, יש צורך ב-12 כחות ביה"ס.
 2. 04/01 - גן אזורים - הערכת זמן סיום המבנה נובמבר 1981.
 3. 01/02 גן "יובל גר" - משהב"ש יבדוק אפשרות סיום מבנה הגן עד אוגוסט 1981.
 4. 05 גן טרגר - תאריך סגום הגן נובמבר 1981. העיריה מבקשת הקדמת סיום המבנה באוקטובר 1981.
 5. 07-08 גן הקר - תאריך סיום משוער נובמבר 1981.

רשמה: מירי ברור
ע/ר למוס"צ

העתק: למשתתפים
ל. קוקוש
ב. דביר
ד. בן אלול
י. גדיש לטימולכם
א. אולניק לטימולכם
פ. קרגר לטימולכם



CONFIDENTIAL



המחלקה לחינוך
היחידה לתכנון

רכוז הבעיות בשכונות החדשות - לקראת הישיבה עם משרד השכונות ביום ראשון 9.11.80

נחה יעקב

- (1) אשור בניה זמנית של 6 כחות לשנה"ל חשמ"ב.
- (2) החלטה לגבי שנה"ל חשמ"ג. האם לתכנן בניה זמנית נוספת של 6 כחות, או יציאה, בזמן, לבניה קונבנציונאלית של ההוספה גבי"ט ברוצקוס, ע"מ שתהיה מוכנה לשנה"ל חשמ"ג.
- (3) החלטה סופית בקשר לבי"ט רטנר. יש צורך להתחיל לבנות ע"מ שיהיה מוכן לשנה"ל חשמ"ר.
- (4) גן הילדים - 3 כחות. ברור הבעיות הקשורות לבצוע הפרויקט.

חלפיות מזרח

- (1) גמר בי"ט גילה חיות לשנה"ל חשמ"ב.
- (2) התחלה מיידית של בניה 2 כחות אשטרוס בשלב ב' של השכונה, ע"מ שהגן יהיה מוכן לחשמ"ב.

גילה

- (1) גמר בניה בי"ט חרובי ב'; כולל הקומה הנוספת, לחשמ"ב. הכנת דרך גישה בטוחה לביה"ט.
- (2) גמר בניה גני הילדים בשלב ג'.
- (3) התחלה מיידית של בניה בי"ט יובל-גד (24 כחות) ע"מ שיהיה מוכן לחשמ"ג, אחרת יש לחשוב על בניה זמנית.
- (4) התחלת בניה גני ילדים נוספים בשלב ב' ושלב ד'.

רמות

- (1) סיום בניה בי"ט מיקר כולל גן הילדים לשנה"ל חשמ"ב.
- (2) כהסור חסור בגני ילדים באתר 01. התחלת מיידית של גני הילדים במתחם 04 אזוריים-רטקו, ע"מ שיהיו מוכנים לשנה"ל חשמ"ב.

הערה: מר מלומד יציג הערותיו לגבי קבלת המיבנים והליקויים שנחגלו בבניה.

י"א
מזרח - שנה"ל חשמ"ב

לאה גונן
מחכנת מערכת החינוך

[illegible]

2612 210 2612

מחזור א' נדב

05 - דוד - מ. א. 3 דוד (מ. א. 3) 1980 (33) 1981
01 - מ. א. 9 (מ. א. 9) 1980
01 - ד. א. 1 (מ. א. 1) 1982
03 - ד. א. 1 (מ. א. 1) 1981
03 - מ. א. 4 (מ. א. 4) 1981

מל"מ - 30/11 - יום ראשון - חג חנוכה

מל"מ - 30/11

מל"מ - 30/11

מל"מ - 30/11 - יום ראשון - חג חנוכה

מל"מ - 30/11 - יום ראשון - חג חנוכה

מל"מ - 30/11 - יום ראשון - חג חנוכה

מל"מ - 30/11 - יום ראשון - חג חנוכה

מל"מ - 30/11

מל"מ - 30/11

25.8.81

מל"מ - 30/11 - יום ראשון - חג חנוכה

10.1.82

מל"מ - 30/11 - יום ראשון - חג חנוכה

1.11.81

מל"מ - 30/11 - יום ראשון - חג חנוכה

11.81

מל"מ - 30/11 - יום ראשון - חג חנוכה

מל"מ - 30/11 - יום ראשון - חג חנוכה

02 216 147

no 24

32 61 61

80 32

משרד החינוך והתרבות
האגף לפיתוח מערכת החינוך
מחלקת המיפוי

ירושלים, ה' בתשרי תשמ"א
15 בספטמבר 1980

מדינת ישראל

421558

י ר ו ש ל י מ

טקסט אינן שהתקיים ביום כ"ז באלול תשמ"א, 8 בספטמבר 1980, בנושא:

מוסדות החינוך הירושאים לבניה מיידית בשנת התקציב 1980 בארבע השכונות החדשות של ירושלים

השתתפו: ניסים טל, ארז ליסן - משרד האוצר

לאה גונן, - עיריית ירושלים

עדה בן אור - משרד החינוך

א. מוסדות החינוך שהוסכם עליהם ע"י כל המשתתפים בדיון על בסיס החזית מספר הכיתות בשנת הלימודים תשמ"א:

1. נוה יעקב - שלב א' של חטיבת הביניים.

- 6 חדרי לימוד בבניה מהירה לקראת שנה"ל תשמ"ב, ליד אחד סבתי-הספר היסודיים.

- 3 כיתות גן.

הערה: נציגי האוצר בעד בניית 12 כיתות בלבד, בשלב ראשון, בחטיבת הביניים. נציבות משרד החינוך והעירייה בעד בנייתן של 18 כיתות לפחות, בשלב ראשון לאור התחזית של תשמ"ה ואילך.

2. חלפיות מזרח - 5 כיתות גן.

- שלב א' של חטיבת הביניים.

הערה: נציגי האוצר בעד בניית 12 כיתות בלבד, בשלב ראשון. נציבות החינוך והעירייה בעד בניית שלב א' של הבניין - כפי שתוכנן ובהתאם לקיצוצים שהוכנסו בתכנון.

3. גילה - 6 ח"ל ליד ביה"ס שבכניה, בשלב ד' (חרובי ב').

- 2 כחות גן בשלב ב' (ליד המעון).

- 4 כחות גן בשלב ד'.

- הוכר האורך ב- 24 כיתות לחינוך היסודי, עד תשמ"ד.

החלטה על מיקום הכיתות התקבל בדיון נוסף בין משרד החינוך והעירייה.

4. רמות - בי"ס דרנל - 12 כיתות באחר 01.

- 4 כיתות בן במחמם 04.

- 4 כיתות בן באחר 02

- בי"ס יובל גד, 12 יומה ל- 24 באחר 02.

הערה: לנציגי משרד החינוך והעיריה לא נראית כדאית חלוקת בי"ס לשלבים.

ב. מוסדות החינוך שלגביהם לא התקבלה החלטה בגלל חילוקי דעות עם נציגי האוצר ועליהם יהיה צורך לקיים דיון נוסף:

בילת - ילב א' של חטיבת הביניים:

4 ח"ל זמניים

4 כיתות בן בשלב ב'

2 כיתות בן בשלב ג'.

נוה יעקב - 2 כיתות בן בקריית קמניץ.

רעות - 4 כיתות במחמם 07-08

3 כיתות בן במחמם 05-06

2 כיתות בן ליד בי"ס דרנל.

21.09.00

רשמה: קדה בן דור

תפוצה: המטהתפוז

ד"ר גדעון בן דרור, ממנהל אגף הפיתוח, משרד החינוך
מר זאב ברקאי, ממנהל אגף המורגרות, משרד הבינוי והחכיון
מר דוד בן אלול, הממונה של מוסדות צבור, משרד הבינוי והחכיון
מר יואל שיפטן, ממנהל המחלקה לחינוך, יו"רית ירושלים
מר יצחק גנור, ממנהל מחלקת הבינוי, משרד החינוך והתרבות
מר רפאל ירון, ממנהל מחלקת המיפוי, משרד החינוך והתרבות

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים
רח' בן יהודה 23

מחוז ירושלים
רח' בן יהודה 23

1980-10-6

דואר נכנס

תאריך: כ"ה באב תש"מ
7 באוגוסט 1980

אשר
למחזור א"י
גובה
אשר

לכבוד

מר י. שיפטן

מנהל מחלקת החינוך

עיריית ירושלים

א.ב.,

הנדון: פרוגרמה למוסדות חינוך וספורט 1980

להלן פרוגרמה ראשונית למוסדות חינוך מתקציב 1980.

אנו מקווים כי תוך חודשים מקצועיים נוכל להגדיל התקציב, ואז נשמח להודיע על פרויקטים נוספים המאפשרים להפעלה.

רמ"ת בי"ס ממ"ד וגן ילדים - 2 כיתות גן
גילה תוספת 6 כיתות לבי"ס חרובי שבנביה - 2 כיתות
גילה בי"ס 24 כיתות שלב ד', טרומי + 2 כיתות
גילה שלב א' לחטיבת הביניים - 12 כיתות ממ"ד (קאסטר)
גילה בי"ס 12 כיתות שלב ב' (טרומי) (כח"י)
גילה 2 כיתות גן שלב ד' (טרומי)
גילה 4 כיתות אשקובית (מגרש לא מאותר)
רמ"ת 4 כיתות גן
גילה שלב א', חטיבת ביניים
גילה 2 כיתות גן בשלב ב'
גילה שלב א' חטיבת ביניים

2/...

מדינת ישראל
משרד הביטוי והשיכון
אגף פרוגרמות

- 2 -

6 כיתות בוספות לבת"ס מ"מ
4 כיתות גן
שלב א' חטיבת ביניים

נורה יעקב

בשם ההפעלה בירושלים ידון בישיבה מיוחדת בין העיריה, משרד החינוך
ומשרד השיכון.

אבי מקורה שהמשך הטיפול יהיה ישירות בין העיריה והמחוז, כמקובל.

ב כ ר כ ה


זאב בן-זור
מנהל אגף פרוגרמות

העתק: מר א. תייר, מ"מ מנהל המחוז
ד. בן-אלול, ממנהל על מו"צ, אגף פרוגרמות

פליקס
אליהו

סיכום ישיבה בנושא הפעלת מוסדות חינוך בירושלים
בתאריך 14.9.80

להלן מצב מוסדות החנוך בירושלים (בהסתמך על פכתב ז. ברקאי מ-7 באוגוסט 1980).

1. ב"ס ממ"ר + בן ילדים - נחתם חרזה, הקבלן עובר בשטח.

2. 2 כחורת גן - 67-98 (חקר) - נהפס חרזה.

3. 4 כחור גן - הכרונה ל-5 כחור גן.

א. 3 כתוח בסרגר - הוצאה הוראת ביצוע.

ב. 2 כחור גן ב-64 (אזוריס) - הוצאת הוראת ביצוע.

4. 24 כחור כ"ס + 2 כחור גן - הוצאה הוראת ביצוע ב-02 (יובל גד).

1. תוספת 6 כחול לבי"ס חרוט - הוצאה הודעת ביצוע (סכינים החומר להגדלת חוזה).

2. בי"ס 24 כחות (יוכל גד) - הוצאה הוראת ביצוע, שלב ד'. + 2 כחות ז.

3. שלב א' חטיבת בנינים - משה"ת והאוצר הקפידו כי"ס זה, סחוז י-ם יכין החומר למכרז.

4. ב"ס 12 כחות סמ"ר (קאסטר) - כפ"י משה"ת והאוצר אין צורך בבית"ס הזה
בדריכות, יבוצע ב-1981. 6'1' - 10' אסא זינג'ל אדמה זו

5. 2 כחות גן שלכ ב' (כרמי) - הוצאה הוראת ביצוע.

6. 2 כחות גן שלב ד' (ע"י ביה"ס) - הוצאה הוראת כיצוע.

1. 2 כתובת בגן בשלכ ב' - הוצאה הוראת ב' צופ.

2. נוסף לכך הוצאה הוראת ביצוע לגן דכטר 3 כחות ב-05 חלפיות מזרח.

8. הטיבת ביניים - החומר יהיה מוכן למכרז בסוף נובמבר 1980.

2024. 4. 11

1990年12月25日 星期一

10. 11. 1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1. *Chrysomelidae*

1900

1950年12月1日

434

המחלקה לחינוך
היחידה לתכנון

רכוז הבעיות בשכונות החדשות - לקראת הישיבה עם משרד השכונות ביום ראשון 9.11.80

נהה יעקב

- (1) אשור בניה זמנית של 6 כחות לשנה"ל חש"ב.
- (2) החלטה לגבי שנה"ל חש"ב. האם לתכנן בניה זמנית נוספת של 6 כחות, או יציאה, בזמן, לבניה קונבנציונאלית של החוספת בבי"ס ברוצקוס, ע"מ שתהיה מוכנה לשנה"ל חש"ב.
- (3) החלטה סופית בקשר לבי"ס רטנר. יש צורך להתחיל לבנות ע"מ שיהיה מוכן לשנה"ל חש"ב.
- (4) גן הילדים - 3 כחות. ברור הבעיות תקשורות לבצוע הפרויקט.

חלפיה מזרח

- (1) גמר בי"ס גילה חיות לשנה"ל חש"ב.
- (2) התחלה מיידית של בניה 2 כחות אשטרום בשלב ב' של השכונה, ע"מ שהגן יהיה מוכן לחש"ב.

גילה

- (1) גמר בניה בי"ס חרובי ב', כולל הקומה הנוספת, לחש"ב. הכנה דרך גישה בשוואה לביה"ס.
- (2) גמר בניה גני הילדים בשלב ג'.
- (3) התחלה מיידית של בניה בי"ס יובל-גד (24 כחות) ע"מ שיהיה מוכן לחש"ב, אחרת יש לחשוב על בניה זמנית.
- (4) התחלת בניה גני ילדים נוספים בשלב ב' ושלב ד'.

רמות

- (1) סיום בניה בי"ס פיקר כולל גן הילדים לשנה"ל חש"ב.
- (2) מחסור חמור בגני ילדים באתר 01. התחלה מיידית של גני הילדים במתחם 04 אזורי-רסקו, ע"מ שיהיו מוכנים לשנה"ל חש"ב.

הערה: מר מלומד יציג הערותיו לגבי קבלת המיכונים והליקויים שנחגלו בבניה.

THE UNITED STATES OF AMERICA

and

of the State of New York

in

the County of New York

and

of the State of New York

and

of the State of New York

and

and

and

ו' כחשרי חש"מ
16 בספטמבר 1980

קצות

סיכום ישיבה בנושא הפעלת מוסדות חינוך בירושלים
בתאריך 14.9.80

השתתפו: מר י. שיפטן, מר ד. בן אלול, מר א. תליר, גב' מ. ברור

להלן מצב מוסדות החינוך בירושלים (בהסתמך על מכתב ז. ברקאי מ-7 באוגוסט 1980).

א. רמות

1. בי"ס ממ"ד + גן ילדים - נחתם חוזה, הקבלן עובר בשטח.
2. 2 כחות גן - 87-88 (קק) - כחתם חוזה.
3. 4 כחות גן - הכוונה ל-5 כחות גן.
- א. 3 כחות כסרגר - הוצאה הוראת ביצוע.
- ב. 2 כחות גן ב-84 (אזוריס) - הוצאה הוראת ביצוע.
4. 24 כחות בי"ס + 2 כחות גן - הוצאה הוראת ביצוע ב-82 (יובל גד).

ב. גילה

1. חוספת 6 כחות לבי"ס חרוב' - הוצאה הוראת ביצוע (מכינים החומר להגדלת חוזה).
2. בי"ס 24 כחות (יובל גד) - הוצאה הוראת ביצוע, שלב ד'.
3. שלב א' חסיבת בלניים - משה"ח והאוצר הקפיאו בי"ס זה. מחוז י-ס יכין החומר למכרז. עיריית ירושלים חטפל בהפשרת ההקפאה מצד האוצר.
4. בי"ס 12 כחות ממ"ד (קאסוטו) - עפ"י משה"ח והאוצר אין צורך בכיה"ס הזה בדחיפות, יבוצע ב-1981. יוסבר 2 כחות גן.
5. 2 כחות גן שלב ב' (כרמי) - הוצאה הוראת ביצוע.
6. 2 כחות גן שלב ד' (ע"י ביה"ס) - הוצאה הוראת ביצוע.

ג. תלפיות מזרח

1. 2 כחות גן בשלב ב' - הוצאה הוראת ביצוע.
2. נוסף לכך הוצאה הוראת ביצוע לגן רכטר 3 כחות ב-85 תלפיות מזרח.
3. חסיבת ביניים - החומר יהיה מוכן למכרז בסוף נובמבר 1980.

ד. נוה יעקב

1. 6 כתות נוספות לביה"ס - אין עדיין תכנון מוכן, נבדקת אפשרות להעמיד חוספת הכחות.

מר שיפטן ביקש להעמיד אשקוביות בחצר ביה"ס, משהב"ש מחנוד לפתרון זה.

2. 4 כתות גן - בשנת 1980 תבוצענה 3 כתות הגן שתוכננו ע"י העיריה. לאחר קבלת החומר מהעיריה יוצא מכרז ע"י מחוז ירושלים.

3. שלב א' חטיבת ביניים - הוצאה הוראת כיצוע.

רשמה:

מירי ברוור
ע/ר למוס"צ

הערה:

למשתתפים

ח"כ חמר אשל

גב' ל. גונן - עיריית י-ם

מר ז. בוקאי - מנהל אגף פרוגרמות

מר ב. דביר - מנהל יח' פרוגרמות


מר א. אולניק - מנהל פרויקט גילה

מר פ. קרנר - מנהל פרויקט חלפיות מזרח

מר י. גדיש - מנהל פרויקט רמות

מר היימן - מנהל פרויקט נוח יעקב

מר דן וינר - פיקוח נוח יעקב



2. כח

כח. כח

- (1) 2 כח 2000 -
- (2) 2 כח 2000 -
- (3) 2 כח 2000 -
- (4) 2 כח 2000 -
- (5) 2 כח 2000 -

- 1977 -
- 1977 -
- 1977 -
- 1977 -
- 1977 -

כח. כח

- (1) 18 כח 2000 -
- (2) 6 כח 2000 -
- (3) 12 כח 2000 -

- 1978 -
- 1978 -
- 1978 -

3. כח

כח. כח


- (1) 2 כח 2000 -
- (2) 2 כח 2000 -
- (3) 2 כח 2000 -
- (4) 2 כח 2000 -
- (5) 2 כח 2000 -
- (6) 2 כח 2000 -
- (7) 1 כח 2000 -
- (8) 3 כח 2000 -
- (9) 2 כח 2000 -
- (10) 2 כח 2000 -
- (11) 2 כח 2000 -

- 1977 -
- 1977 -
- 1977 -
- 1977 -
- 1977 -
- 1977 -
- 1977 -
- 1977 -
- 1977 -
- 1977 -
- 1977 -

כח. כח

- (1) 18 כח 2000 -
- (2) 18 כח 2000 -
- (3) 18 כח 2000 -
- (4) 18 כח 2000 -

- 1977 -
- 1977 -
- 1977 -



4. חתונה - 1978

החודש, היום


/בני 6 ימים
 /בני 6 ימים
 /בני 6 ימים
 1976 חתונה ב-3
 1977 חתונה ב-3
 1977 חתונה ב-3
 1978 חתונה ב-3
 1978 חתונה ב-3

(1) 2 חתונה ב-3
 (2) 2 חתונה ב-3
 (3) 2 חתונה ב-3
 (4) 2 חתונה ב-3
 (5) 2 חתונה ב-3
 (6) 2 חתונה ב-3
 (7) 2 חתונה ב-3
 (8) 2 חתונה ב-3
 (9) 2 חתונה ב-3

2. חתונה - 1978

/בני 6 ימים
 /בני 6 ימים
 1978 חתונה ב-3

(1) 12 חתונה ב-3
 (2) 12 חתונה ב-3
 (3) 12 חתונה ב-3



27 באוגוסט 1980

אל"ט מר א. חייך, מ"מ מנהל מחוז ירושלים

מאת: ד. בן אלול

הנדון: מחסור במגרשים איכודיים ותיקום לא נכון של
איחודי מוסדות איכוד במחוז ירושלים

ב-27.8.80 קיימנו סיור במעלה אדומים ובנווה יעקב (בהסתמכות נציגי משרד החינוך, מנהלי המרדיות וגב' מירי ברור מסחורם). בעיר רב, נוכחנו בסיוור כי נושא הבטחת המגרשים האיכודיים ומיקומם הנכון של מוסדות החינוך בעיקר לא נשמר בישובים החדשים הנ"ל מתאם להנהיגה המרדיתית המקובלת ובהתאם להנהיגה המסדיית ענייחנו בזמנו לגבי נווה יעקב ומעלה אדומים.

כתוצאה מכך, לא ניתן עוד כמעט להגיע למתחם נכון של בתי מוסדות החינוך החינוכיים האחרונים בנווה יעקב.

במעלה אדומים, לעומת זאת, ניתן עדיין להציל ולתקן את המעון התיכון לגבי המדינה הנכונה של בתי ה"ס היסודיים, בתי ה"ס העל-יסודיים, הפתח"ס, מגרשי המועד והגנינות השכונתיות.

אי-לכך, אודה לך מאוד, אם תגרום למגיישה מיוחדת של כל הנובעים בידי משרדנו ובמשרד החינוך ועיריית ירושלים - למען נחטט במשותף את המתחם הטוב ביותר למשרד עדיין גם היום.

בברכה,



ד. בן אלול

הממונה על מוסדות איכוד

העתק: מר ז. ברקאי, משרד הבינוי והשיכון ירושלים
מר י. גנור, משרד החינוך, ירושלים
אוריאל כ. מלמד, משרד החינוך ירושלים
מר ב. דבאר, משרד הבינוי והשיכון, מחוז ירושלים
גב' מ. ברור, משרד הבינוי והשיכון, מחוז ירושלים



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים ב' באלול חש"פ
14 באבוסט 08

המחלקה לחינוך
דائرة المعارف

אל: מר י' שיפטן, מנהל המחלקה לחינוך

מאת: לאה גונן, מתכננת מערכת החינוך

הנדון: ההבדלים בין סכום התקציב שנערך ביחד עם משרד השכונות ומשרד החינוך בישיבה אצל גרעין בן-דרור מ- 28.4.80 ובין הפרוגרמה לתקציבי חינוך שנשלחה אליך השבוע ע"י מר זאב ברקאי.

1. נוה יעקב :

סוכם בישיבה מה- 28.4 על איתור שטח ובניה ל-4 כתות גן במקום האשקובית .
ובנוסף תקציב - 2 כתות גן במחצית קמניץ.
" - 3 כתות גן במקום העירייה ה.ה. 256 .
בדו"ח של ברקאי מופיעות לתקצוב 4 כתות גן בלבד. יש צורך איפוא לדרוש תקציב 5 כתות נוספות, או להשאיר את האשקובית ולתקצב השנה 5 כתות ולא 4.

2. רמות :

בפגישה מה- 28.4.80 סוכם על הקמת בי"ס עצמאי לבנות במחצית רמות פולין. ברשימה של ברקאי לא מוזכר בי"ס זה.

כן סוכם על תקצוב 17 כתות גן בשנה הבאה לפי הפרוט :

1. ע"י בי"ס דרגל - 2 כתות
2. 05-06 טרגר - 3 כתות
3. 04 - אלון - 2 כתות
4. 04 - אזורים - 2 כתות
5. 07-08 הקר - 4 כתות
6. 02 - ע"י ביה"ס - 2 כתות
7. 02 - לפי הבניה - 2 כתות

סה"כ 17 כתות

לפי מכתבו של מר ברקאי תוקצבו 8 כתות גן בלבד (כולל הגן ליד בי"ס דרגל).

הפגור ברמות המור ביוהר יש לדרוש מיד תקצוב כל גני הילדים במחצית 01 שטרט נבנו ומספר גנ"י באתר 02 הנמצא כבר בבנייה מתקדמת.

בסעיף רמות חלה טעות ובמקום בי"ס יובל גד בן 24 כתות באתר 02 נכתב חט' ביניים שלב א'.

3. גילה :

מר ברקאי הכניס לתקצוב את כל בתי-הספר שבקטנו + אשקובית אותה לא דרשנו בשלב זה.

משרד השכונות התחייב בישיבה מה- 28.4 להקים 14 כתות גן בשנת הכספים 80/81 לפי הפירוט הבא:

1. 2 כתות גן (כרמי).
2. 2 כתות גן ע"י ביה"ס קאסוטו .
3. 2 כתות גן ע"י המעון (יוקמו ע"י העירייה).
4. 2 כתות גן בשלב ג' ע"י ביה"ס תל-רענן .

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) = - \frac{1}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt}$



עירית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים

- 2 -

המחלקה לחינוך
دائرة المعارف

5. 2 כתות גן שלב ד' .
6. 4 כתות גן שלב ד' ע"י ביה"ס .

הוכנסו לרשימה של מר ברקאי 4 כתות גן בלבד.
עלינו לדרוש לבניה אח כל 14 הכתות שהן באזורים מאוכלסים ובבניה מתקדמת.
במיוחד חשובות לנו 2 כתות הגן ליד המעון ה.ח. 240 . עבור המעון יהיה חקציב. יש צורך
לחקצב אח גן הילדים מד בבד עם המעון ושהעיריה תבנה הפרויקט ביחד.

4. תלפיות מזרח:

משרד השכון התחייב בישיבה לבנות בשנה הכספים הבאה 5 כתות גן. מר ברקאי הכניס לחקציב 2
כתות בלבד ולא הכניס 3 כתות גן במתחם רכטר שבבניה מתקדמת. עלינו לדרוש גם בניה גן זה
שהוא קונבנציונלי. רצוי להתחיל בבניתו עכשיו ע"מ שיהיה מוכן בעוד שנתיים עם אכלוס האזור.

ב ב ר כ ה

לאה גונן

העתק: גב' חמר אשל, הממונה על תיק החינוך
גב' עדה כן-דור, מתכננת, מחלקת המינוי, משה"ח
גב' מירי ברוור, ע/ר מוטצ', משהב"ש



संस्कृत-विभाग
संस्कृत-विभाग

संस्कृत-विभाग
संस्कृत-विभाग

- ६ -

संस्कृत-विभाग

संस्कृत-विभाग
संस्कृत-विभाग

संस्कृत-विभाग
संस्कृत-विभाग

संस्कृत-विभाग

संस्कृत-विभाग
संस्कृत-विभाग

संस्कृत-विभाग
संस्कृत-विभाग

संस्कृत-विभाग
संस्कृत-विभाग

ירושלים

חבר מועצת העירייה
عضو المجلس البلدي

כד' אב תש"ס
6.8.1980

14-8-1980

לכבוד
מר שמריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים
משרד הבינוי והשיכון
רחוב בן יהודה 23
ירושלים

שלום רב,

הנדון: בתי ספר על יסודיים בשכונות החדשות

אני מודה על קבלת הסיכום מיום 16.6.80.

החפלאתי לראות כי בדיון לא שוחפו נציגי העירייה,
ואני מבקשת כי להבא נוזמנו לכל הדיונים הנוגעים
להקמת מוסדות חינוך בשכונות החדשות פר י. שיפטן,
מנהל המחלקה לחינוך והגב' לאה גונן מחכנת מערכת
החינוך. כאשר יש דיון עקרוני אני מבקשת להשתתף
גם כן.

ב ב ר כ ה

חמר אשל
המבונה על תיק החינוך.

העתק:

מר י. שיפטן, מנהל המחלקה לחינוך.
גב. ל. גונן, מתכננת מערכת החינוך.

כ"ד בטבת תשל"ט
23 בינואר 1979

לכבוד
ח"כ חמר אשל
אחראית על תיק החינוך
עיריית ירושלים

ג,ג,

הנידון: מוסדות חינוך בשכונות החדשות

אבקש להציג בפניך את סגב מוסדות החינוך הקיימים בשכונות, אלו שבבניה ואלו המוכננים להכנות בשנת הכספים 1979/80.

1. גילה:

א. מוסדות חינוך קיימים:

1. 2 כחות גן ע"י ביה"ס היסודי (נבנו ע"י העירייה).
 2. 2 כחות גן ביה"ס המור (נבנו ע"י העירייה).
 3. 2 כחות גן במכרז קטורה (נבנו ע"י העירייה).
 4. 2 כחות גן (זמניות בארץ ליד המועדון).
 5. 3 כחות גן שלב ב' סגרש 34 (נבנו ע"י משהב"ש).
- 11 כחות גן - סה"כ
6. 18 כחות ביה ספר סגב + סג"ד (נבנו ע"י העירייה).

ב. מוסדות חינוך בבניה:

1. 3 כחות גן שלב ג' סגרש 5 אור' דרוקמן - נבנות ע"י משהב"ש.
 2. 3 כחות גן שלב ג' סגרש 6 אור' דרוקמן - נבנות ע"י משהב"ש.
 3. 2 כחות בשלב ג' 11 (אסטרס) - נבנות ע"י משהב"ש.
 4. 2 כחות גן בשלב ג' אוריכל פיקר - נבנות ע"י משהב"ש.
- 10 כחות גן - סה"כ
5. 18 כחות בי"ס יסודי שלב ג' אוריכל חרובי (נבנה ע"י משהב"ש)
 6. 12 כחות סג"ד שלב ד' אוריכל חרובי (נבנה ע"י משהב"ש).
 7. 4 כחות בי"ס אסקוביה.

34 כחות בי"ס - סה"כ

ג. מוסדות שממכרו לפני בניה:

מחנ"ס הכולל: מועדון חוגים בריכת שחיה אולם ספורט וספריה בשלב ב'.

ד. מוסדות שבניהם תחל ע"י משהב"ש עוד בשנת הכספים 1978/9:

1. 2 כחות גן שלב ב' מגרש 5 - אוריכל כרמי.
2. 2 כחות גן שלב ב' ע"י בית 68 - אשורם.
- 4 כחות גן - סה"כ

ה. מוסדות בהצעה הפרוגרמה לשנת 1979/80 (טרם אושרה סופית):

1. 2 כחות גן שלב ב' (במקום הבית הערבי) - אשורם.
2. 2 כחות גן שלב ד' מגרש 2 - אוריכל פיקר.
3. 4 כחות גן שלב ד' ע"י בית"ס - אוריכלית דרבסי.
4. 3 כחות גן שלב ד' מגרש 1 - אוריכל דרוקמן.
5. 2 כחות גן שלב ב' 11 - אשורם.
- 13 כחות גן - סה"כ
6. 24 כחות בי"ס שלב ד' - אוריכל יגר.
- 24 כחות חטיבת ביניים.
- 48 כחות בי"ס - סה"כ

2. רמות:

א. מוסדות חינוך קיימים:

1. 2 כחות גן ע"ש דורה כלור (נבנו ע"י העיריה).
2. 2 כחות גן ברה' צפרירים (נבנו ע"י העיריה).
3. 2 כחות גן ברמות 01 - אשורם (נבנו ע"י משהב"ש).
4. 2 כחות גן רמות 02/01 - אזורים - (נבנו ע"י משהב"ש).
5. 2 כחות גן מחתם 06 - 05 - אשורם (נבנו ע"י משהב"ש).
- 10 כחות גן - סה"כ
6. 18 כחות בי"ס מ"ס + ספ"ד (נבנה ע"י העיריה).

ב. מוסדות לפני מכרז:

1. 10 כחות בי"ס + 2 כחות גן + מרפא שיניים + מועדון נוער - חוכנן ע"י אוריכל דרגל עבור עיריית ירושלים + בוצע ע"י משהב"ש.
2. 18 כחות בי"ס + 2 כחות גן + אולם התעמלות + ספרייה אדר' פיקר - משהב"ש.
- סה"כ - 4 כחות גן
- 28 כחות בי"ס.

ג. מוסדות שבניהם תחל ע"י משהב"ש עוד בשנת הכספים 1978-9

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

1. The first part of the history of the United States is the period from the discovery of the continent by Christopher Columbus in 1492 to the establishment of the first permanent settlements in 1607.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

1. The first part of the history of the United States is the period from the discovery of the continent by Christopher Columbus in 1492 to the establishment of the first permanent settlements in 1607.
2. The second part of the history of the United States is the period from 1607 to 1776, when the United States declared its independence from Great Britain.
3. The third part of the history of the United States is the period from 1776 to 1861, when the United States fought the Civil War.
4. The fourth part of the history of the United States is the period from 1861 to 1945, when the United States fought World War II.
5. The fifth part of the history of the United States is the period from 1945 to the present, when the United States has been a superpower.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

1. The first part of the history of the United States is the period from the discovery of the continent by Christopher Columbus in 1492 to the establishment of the first permanent settlements in 1607.
2. The second part of the history of the United States is the period from 1607 to 1776, when the United States declared its independence from Great Britain.
3. The third part of the history of the United States is the period from 1776 to 1861, when the United States fought the Civil War.
4. The fourth part of the history of the United States is the period from 1861 to 1945, when the United States fought World War II.
5. The fifth part of the history of the United States is the period from 1945 to the present, when the United States has been a superpower.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

1. The first part of the history of the United States is the period from the discovery of the continent by Christopher Columbus in 1492 to the establishment of the first permanent settlements in 1607.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

1. 2 כחות בן רמות 04 מדרש 57 - אשכנז.
2. 2 כחות בן רמות 07-08 הקר - אשכנז.
- 4 כחות בן - סה"כ

3. מוסדות בהצעה הפרוגרסה לשנת הכספים 1979/80 וטרם אושרה סופית:

1. 2 כחות בן רמות 04 מדרש 56 - אדריכל אנול.
2. 2 כחות בן 08 - 07 - אדריכל הקר - אשכנז.
3. 3 כחות בן במחנה 02 ע"י ביה"ס - רבינא.
4. 2 כחות בן במחנה 05-06 - אשכנז.
5. 2 כחות בן אחר 02 - אדריכל דרוקמן.
6. 2 כחות בן אחר 02 - אדריכל בן צבי.

13 כחות בן - סה"כ

7. 8 כחות ביה"ס ספ"ר - אחר 01 - אדריכל דרנל.
8. 24 כחות ביה"ס אחר 02 - אדריכל רבינא.
9. 8 כחות ביה"ס מחנה 04 - אשכנזית - זמני.

40 כחות ביה"ס - סה"כ

3. חלפיות מדרה:

א. מוסדות חינוך קיימים:

1. 2 כחות בן בחצר ביה"ס - (נבנו ע"י העיריה).
2. 2 כחות בן שלב א' - (נבנו ע"י העיריה).
3. 2 כחות במסלול נקר 18 - (נבנו ע"י העיריה)?
4. 2 כחות בן בצריף (זמניות). (70)
5. 2 כחות בן בשלב ג' מדרש 6 (נבנו ע"י משהב"ש).
6. 1 כחות בן בביה"ס המ"ס.

11 כחות בן - סה"כ

7. 18 כחות ביה"ס ס"מ (נבנו ע"י העיריה).
8. 12 כחות ביה"ס ספ"ר (נבנו ע"י העיריה).

30 כחות ביה"ס - סה"כ

ב. מוסדות חינוך בבניה:

1. 2 כחות בשלב ג' מדרש 7 - אדריכל אלון - נבנו ע"י משהב"ש.
2. 2 כחות בשלב ג' - (נבנו ע"י העיריה).
3. 2 כחות בשלב ג' אדריכל אלון - (נבנו ע"י משהב"ש).

6 כחות - סה"כ

1. General
2. Particulars
3. Summary

4. Conclusion

5. Remarks
6. Signature
7. Date

8. Witness
9. Official
10. Remarks

11. Signature

12. Date

13. Remarks
14. Signature
15. Date

16. Remarks
17. Signature
18. Date

19. Signature

20. Date

ג. מוסדות שבמרכז לפני בניה:

18 כחות ב"ס ולידו 2 כחות גן - שלב ד' - אדריכלית חיות ואדריכל כלט.

ד. פרוגרמה 1979/80 (טרם אושרה סופית):

1. 3 כחות גן במחצית 05 - אדריכל רכטר.

4. נוה יעקב:

א. מוסדות חינוך קיימים:

1. 2 כחות גן ברח' נוח יעקב 25 (נבנו ע"י העיריה).
2. 2 כחות ע"י ביה"ס המ"מ (נבנו ע"י העיריה).
3. 2 כחות ע"י ביה"ס הממ"ד (נבנו ע"י העיריה).
4. 1 כיתה בביה"ס הממ"ד.
5. 2 כחות רח' נוח יעקב 55 (נבנו ע"י העיריה).
6. 2 כחות מכון גימזון (נבנו ע"י העיריה).
7. 1 כיתה בצריף (זמנית).
8. 2 כחות גן 912 (נבנה ע"י משהב"ש). (77)
9. 3 כחות גן מגרש בר' (נבנו ע"י העיריה).

27 כחות גן - סה"כ

10. 18 כחות ב"ס מ"מ + ממ"ד (נבנה ע"י העיריה).

11. 6 כחות אשקובית (77)

24 כחות ב"ס - סה"כ

ב. מוסדות חינוך בבניה ולקראת אכלוס:

1. 2 כחות גן שטח רסקו - אדריכל משולם (נבנו ע"י משהב"ש). (78)
 2. 2 כחות גן שטח 0 - אדריכל משולם (נבנו ע"י משהב"ש). (77)
 3. 2 כחות גן ברירה בשטח רסקו. (78)
- 6 כחות גן - סה"כ

4. 18 כחות ב"ס - אדריכל ברוצקוס (משהב"ש). (76)

5. ספריה במרכז הקהילתי אדריכל רטנר. (77)

ג. מוסדות חינוך בהצעת לפרוגרמה 1979/80 (טרם אושרה סופית):

1. 2 כחות גן במגרש בצ' י"ט (קריה קמיניץ)
2. 26 כחות חסיבה ביניים + אולם ספורט + מחנ"ס כולל בריכת שחיה - אדריכל רטנר.

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

1. THE HISTORY OF THE
2. THE HISTORY OF THE
3. THE HISTORY OF THE
4. THE HISTORY OF THE
5. THE HISTORY OF THE
6. THE HISTORY OF THE
7. THE HISTORY OF THE
8. THE HISTORY OF THE
9. THE HISTORY OF THE
10. THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

1. THE HISTORY OF THE
2. THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

1. THE HISTORY OF THE
2. THE HISTORY OF THE
3. THE HISTORY OF THE
4. THE HISTORY OF THE
5. THE HISTORY OF THE
6. THE HISTORY OF THE
7. THE HISTORY OF THE
8. THE HISTORY OF THE
9. THE HISTORY OF THE
10. THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

1. THE HISTORY OF THE
2. THE HISTORY OF THE
3. THE HISTORY OF THE
4. THE HISTORY OF THE
5. THE HISTORY OF THE
6. THE HISTORY OF THE
7. THE HISTORY OF THE
8. THE HISTORY OF THE
9. THE HISTORY OF THE
10. THE HISTORY OF THE

בפגישה שהתקיימה ב-4 בפברואר 1979 אבקש להסב השומע לכך
לכעיות הבערות הכאות

1. ביה"ט הט"ר ברפוח בחכנון אוריכל דרנל.
2. בחי הספר המקיפים בשכונות.
3. בחי הספר הזמניים שיוקמו בשכונות.

כבר כח
שסדיהו כהן
מנהל סקור ירושלים

הערה: מר ט. קולק - ראש העיר
מר י. גנור - משרד החינוך
מר י. שיפטן - מנהל מחלקת החינוך עיריית ירושלים
מר ד. בן אלול - מסונת מוס"צ.
גב' ל. גונן - עיריית ירושלים
מר א. חזיר - מנהל המחלקה הסכנית
גב' א. ברזקי - כאן
מר ב. רביר - כאן
גב' מ. ברזקי - כאן
גב' ע. בן דור - משה

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך: א' בכסלו תש"ס
21 בנובמבר 1979

מספר:

לכבוד
מר יואל שיפטן
מנהל הסת' לחנוך
עיריית ירושלים

א, ג,

חנוון: דירות למוס"צ בשכונות החרושת

בשנים השל"ט - תש"ס הועמדו לרשותכם הדירות הבאות:

דירה 4	- בית 42	דירה 4
דירה 2	- בית 420	דירה 2
דירה 3	- בית 63	דירה 3

דירות אלו אינן מטמטות בשלב זה ליעורן היינו בני ילדים.

אנא הודיעונו מועד החזרה הדירות לרשות פסידר טכן לא יתכן מצב שהוקצנה דירות לפיריה, כשזו לא תממש בהן.

בכ"ח
שמדיהו כחן
מנהל מחוז ירושלים

העתיק: א. אקיסל - משרד הקליטה
ע. דהאן - פסידר
ר. זמיר - ס/מנהל מחוז ירושלים
גב' מ. כרוור - ע/ר למוס"צ
א. סימן טוב - סמונה אכלוס מחוזי

והכינוי

י"ד בשבט תשל"ט
11 בפברואר 1979

סכום ישיבה בנושא מוסדות חינוך כשכונות החדשות
שנערכה במשהב"ש ב- 7/2/79

השתתפו: י. שיפטן, מ. חשין, מ. רכס - עיריית ירושלים
ש. כהן, א. חייך, מ. ברור - משהב"ש
א. שדה, מ. קרנר, ח. היימן - מנהלי מרוקטים.

1. ר ס ו ח:

א. בני הילדים ברמות 08 - 07:

עם גמר בדיקת המחירים עם חברת אשטרום יוחל בבניה שני בני
הילדים במגרש 35 ובמגרש 42.

עד גמר בניית בני הילדים ובהנחה שאכלוס השכונה יהיה כמאי - יוני
79 יש צורך באחור ודירה ל-4 כחות בן ילדים (ל-1 בספטמבר 79).

חבדק אפשרות עם הרב דניאל לאכלס את קומת העמודים המיועדת
לתלמוד תורה כגן ילדים, נוסף לכך יש צורך בדירה נוספת.

ב. בן ילדים ב-04 רמות (אשטרום) (ה.פ. 20):

הועלתה בעיית הגישה לבן עם סיום בנייתו שכן הגן ימצא עוד כשנה
באתר בניה.

סוכם שלמרות הקשיים שיתחברו עם גמר הבניה ייבנה בן הילדים מיר עם
התימה החוזה עם אשטרום.

האריך קבלה משוער - 15 ביולי 1979.

ג. בן ילדים ברמות 04 (אנגל ה.פ. 21):

סוכם שתבדק אפשרות הקמת בן ילדים מחוץ (אשטרום) במקום בן
הילדים הקונבנציונלי המיועד.

אברהם שדה יגיש דו"ח אם הדבר אפשרי.

ד. בן הילדים במתחם 06 - 05 (אשטרום ה.פ. 24):

האריך קבלה ראשונה משוער - 15 ביולי 1979.

ה. בית הספר הקהילתי + 2 כחות בן (פיקר) (ה.פ. 18):

עיריית ירושלים תכתוב מכתבובו בקשתה שביה"ס ייבנה על סמך התכניות
הקיימות (בניה קונבנציונלית). אברהם שדה ואהוד חייך הביעו דעתם
כי אין אפשרות לבנות את ביה"ס בשיתוף מהועשה.

100-1000
100-1000

THE HISTORY OF THE UNITED STATES
IN THE TWENTIETH CENTURY

THE HISTORY OF THE UNITED STATES
IN THE TWENTIETH CENTURY
BY J. M. SMITH

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

THE HISTORY OF THE UNITED STATES
IN THE TWENTIETH CENTURY

THE HISTORY OF THE UNITED STATES
IN THE TWENTIETH CENTURY

THE HISTORY OF THE UNITED STATES
IN THE TWENTIETH CENTURY

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

THE HISTORY OF THE UNITED STATES
IN THE TWENTIETH CENTURY

THE HISTORY OF THE UNITED STATES
IN THE TWENTIETH CENTURY

THE HISTORY OF THE UNITED STATES
IN THE TWENTIETH CENTURY

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

THE HISTORY OF THE UNITED STATES
IN THE TWENTIETH CENTURY

THE HISTORY OF THE UNITED STATES
IN THE TWENTIETH CENTURY

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

THE HISTORY OF THE UNITED STATES
IN THE TWENTIETH CENTURY

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

THE HISTORY OF THE UNITED STATES
IN THE TWENTIETH CENTURY

הכנייה ביה"ס יוצאו למכרז תוך חודש ימים. במקביל חבדק אפשרות עם החברות הסרוסיות להקמת ביה"ס מחועש.

ו. ביה"ס 18 כחור + 2 כחור בן רמות 01 (דרנל):

נבדקת אפשרות במטהב"ש להקים ביה"ס מחועש דגם מודול בסון או יוכל גד.

הכנייה יבבל גד יועברו לעירייה ירושלים.

במקביל תוצאנה ההכנייה למכרז, כשהמגמה הינה להקים ביה"ס מחועש בן 18 כחור בשלב אחד.

ז. ביה"ס באתר 02 24 כחור + 3 כחור בן (רבינא ה.פ. 51):

עקב שינוי בפרוגרמה נמצאות ההכנייה בשלב ההחלתי בלבד.

סוכס שביה"ס יוקם במבנה מחועש במקביל להקמת יחידות הדיור באתר.

ח. ביה"ס חומסי 8 כחור + מנהלה + שרותים:

ש. כהן ו-א. חייך הביעו התנגדות חד משמעית להקמת ביה"ס על מורשי הספורט הקהילתיים ליד ביה"ס דרנל במתחם 01.

סוכס: שביה"ס יוקם במתחם 01 במקום שיועד להקמת מורש כדורגלל המחוז מורע לצורך להקיסו עד לתחילת שנה"ל תש"ס (ספטמבר 79) ויעשה כל מאמץ שהברה אסקובית תסיים הקמתו עד לתאריך זה. עירייה ירושלים תדאג לזרוד הרשוי.

ט. בני הילדים באתר 02:

1. בן ילדים ה. בן גבי (ה.פ. 47).
2. בן ילדים ה. דרוקמן (ה.פ. 46).

בני הילדים יוקמו במבני אשטרוס במקביל ליה"ד באתר זה.

2. תלפיה מורח:

א. בן ילדים שלב ב' מורש 7 (ה.פ. 2):

קבלה ראשונה לגן 1 אמריל 79.

ב. בן ילדים שלב ד' (ה.פ. 4):

קבלה ראשונה חערך ב-15 ביולי 1979.

THESE ARE THE RESULTS OF THE INVESTIGATION OF THE
CASE OF THE DEATH OF THE LATE MR. J. H. BROWN.

1. THE DEATH OF THE LATE MR. J. H. BROWN.

MR. J. H. BROWN, OF THE CITY OF NEW YORK, DIED AT HIS HOME,
1234 FIFTH AVENUE, NEW YORK, ON THE 15TH DAY OF JANUARY, 1912.

2. THE CAUSE OF DEATH.

THE CAUSE OF DEATH WAS DETERMINED TO BE HEART DISEASE,
SPECIFICALLY, A CASE OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION.

3. THE HISTORY OF THE CASE.

MR. BROWN HAD BEEN IN GOOD HEALTH UNTIL ABOUT
ONE MONTH BEFORE HIS DEATH, WHEN HE BECAME
NOTICEDLY WEAKER AND MORE FATIGUED.

4. THE POST-MORTEM EXAMINATION.

THE POST-MORTEM EXAMINATION WAS MADE BY
DR. J. H. BROWN, OF THE CITY OF NEW YORK.

THE EXAMINATION REVEALED THE FOLLOWING
CONDITIONS: THE HEART WAS ENLARGED,
AND THE MYOCARDIUM WAS THICKENED AND
FIBROSIZED.

5. THE CONCLUSIONS.

IT IS CONCLUDED THAT THE DEATH OF
MR. BROWN WAS CAUSED BY HEART DISEASE.

THE RESULTS OF THE INVESTIGATION ARE AS FOLLOWS:

6. THE RESULTS OF THE INVESTIGATION.

THE RESULTS OF THE INVESTIGATION ARE AS FOLLOWS:

THE RESULTS OF THE INVESTIGATION ARE AS FOLLOWS:

THE RESULTS OF THE INVESTIGATION ARE AS FOLLOWS:

THE RESULTS OF THE INVESTIGATION ARE AS FOLLOWS:

ג. בית"ס 18 כחות + 2 כחות גן (ה.פ. 3 ו.ה.פ. 29):

המחוז יגמור המו"ס עם הקבלן, בחור כחודש מוערך שהבניה החל באפריל 1979.

ד. 3 כחות גן ילדים (מחצית 05 רכטר) (ה.פ. 41):

הגן יבנה במקביל לבניה המחצית.

ה. גן ילדים בשלב ג':

על סמך בקשה עיריית ירושלים יש להקים גן נוסף בשלב ג'.

עיריית ירושלים מתבקשת לשלוח מכתב המפרט הבקשה. כמו כן עליה לפנות למשה"ח ולקבל אשורו וחצונו לחינוך ובצוע גן נוסף.

במקביל יאוחר שטח לגן במחצית 09 לגן ילדים אשורו.

ו. גן ילדים בשלב ד':

עפ"י בקשת העירייה יש לבנות את גן מס' 10 (ה.ה. 201).

העירייה תעביר התכנון הקיים כרשותה למשה"ח ע"מ לבדוק אפשרות בניה גן זה.

במקביל יראו בעירייה למכתב בקשה ממשה"ח להתכונן ובצוע.

ז. סקיף חלפיות מזרח:

עפ"י מכתב עיריית ירושלים תוקצב בית"ס ע"י משה"ח לשנת הכספים 1980/81. עיריית ירושלים מציעה שלשלב א' יוצרך גם שלב ב' במרוגומה (סדנאות החטיפה העליונה + חדר אוכל). העירייה חר ג למכתב ממשה"ח תמאשר בקשה, את ואף מתקצב זאת.

קבלת ראשונה משוערת - ספטמבר 1982.

3. נ ר ה י ע ק ב:

א. 2 כחות גן שטח רסקו (ה.פ. 25):

תאריך קבלת ראשונה - 15 ביוני 1979.

ב. 2 כחות גן שטח D (ה.פ. 8):

תאריך קבלת ראשונה - 1 באוקטובר 1979.

1. 1882-1883

1882-1883

1883-1884

1884-1885

1885-1886

1886-1887

1887-1888

1888-1889

1889-1890

1890-1891

1891-1892

1892-1893

1893-1894

1894-1895

1895-1896

1896-1897

1897-1898

1898-1899

1899-1900

1900-1901

- ג. ביה"ס 18 כחור (ברנצקוס ה.פ. 9):
תאריך קבלה ראשונה - 15 ביולי 1979.
ד. חטיבת ביניים + כריכת שחיה + אולם ספורט + מנהלה:
יוצאו למכרז עד אוגוסט 1979.

ר ש מ ה:

סירי ברור
ע/ר לסוסדוח ציבור

החתק: למשתתפים

מר ט. קולק - ראש העיר
ח"כ ח. אשל - אחראית על היק החנוך עיריית ירושלים
גב' ל. גונן - עיריית ירושלים
מר י. גנור - משרד החנוך
מר צ. ברנדיס - עיריית ירושלים
מר ד. מלומד - עיריית ירושלים
מר שרגא - עיריית ירושלים
גב' א. ברזקי - אדריכלית המחוז
מר ב. רביר - משהב"ש

כ"ג בתמוז תש"מ
7 ביולי 1980

מחקני ספורט קיימים ומתוכננים בשכונות החדשות בירושלים

1. ג י ל ה

א. מגרשי כדורסל + אולמות התעמלות ליד ביה"ס היסודיים.

מתוכנן להבנות.	קיים	1. ביה"ס בשלב א' (חרובי)	-
	קיים	2. ביה"ס סמ"ר (קאסוטו) לשלב א'	-
בתכנון אתור שטח בלבד	קיים	3. ביה"ס בשלב ג' (חרובי)	-
	בבניה	4. ביה"ס בשלב ד' (חרובי)	-
		5. ביה"ס בשלב ד' (יובל גד)	-
		6. 3 ביה"ס בשלב ה'	-

ב. מגרשי ספורט שכונתיים + שטחי ספורט פתוחים + מתנס"ים

הס"ב+חט"ע+אולם ספורט+ספריה+מתנס"ס+בריכת שחייה	המתנס"ס בבניה	1.
מגרשי ספורט בשלב א' (לופנפלד)		2.
אתור שטח לבי"ס מקיף (1-2) + שטחי מתנס"ס ומגרשי ספורט בשלב ד' ע"י קריית חשני	אתור שטח בלבד.	3.
אתור שטח למרכז ספורט (כדורגל בריכת שחייה מגרשי ספורט) בואדי בשלב ה'.	אתור שטח בלבד.	

2. ר מ ו ת

א. מגרשי כדורסל ליד ביה"ס היסודיים

קיים	1. ביה"ס המ"מ ע"ש נחניהו 01	-
	2. אשקובית ב-01 ליד מגרש משולב-	-
קיים	3. ביה"ס קהילתי ב-01 (פיקר)	-
	4. ביה"ס המס"רי ב-01 (דקל) לידו מתוכננים מגרשי ספורט שכונתיים	-
בבניה.	5. ביה"ס ב-02 (יובל גד)	-
מתוכנן.	6. ביה"ס ב-03 (רזניק)	-
בתכנון.	7. ביה"ס הממדי ב-05 (יובל גד)	-
בתכנון.		

ב. מגרשי ספורט שכונתי + מתנס"ים

מקיף מ"מ ב-05 + מתנס"ס + אולם ספורט + בריכת שחייה + ספריה + מגרשי ספורט.	בתכנון.	1.
מקיף ממ"ר ב-05 + מגרשי ספורט	בתכנון מוקדם, אתור שטח	2.
מקיף מ"מ ב-04+שטח ספורט+שטח למתנס"ס.	אתור שטח	3.

SECRET
CONFIDENTIAL

SECTION 1. GENERAL INFORMATION

1. TITLE

NAME OF PROJECT: [illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]

PROJECT NUMBER:
[illegible]
[illegible]

2. SUMMARY OF PROJECT

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

DATE: [illegible]
[illegible]

3. OBJECTIVES

A. PURPOSE

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

B. SCOPE

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

[illegible]
[illegible]

3. זוה יעקב

א. מגרשי כדורסל ליד ביה"ס היסודיים

- | | | |
|------------------------|---|------|
| 1. ביה"ס המ"מ בשלב א' | - | קיים |
| 2. ביה"ס הממ"ד בשלב א' | - | קיים |
| 3. ביה"ס הממ" בשלב ב' | - | קיים |

ב. מגרשי ספורט שכונתיים + מתנ"ס

חט"ב + חט"ע + בריכת שחיה + אולם
ספורט + ספריה + מגרשי ספורט שלב
א' (רשמי)

בחכנון.

4. חלפיות מזרח

א. מגרשי כדורסל ליד ביה"ס היסודיים

- | | | |
|-----------------------|---|-------|
| 1. ביה"ס המ"מ שלב א' | - | קיים |
| 2. ביה"ס הממ"ד שלב ב' | - | קיים |
| 3. ביה"ס בשלב ד' | - | בבניה |
| 4. 2 בתי"ס בשלב ה' | - | |

אחור שטח בלבד.

ב. מגרשי ספורט שכונתיים + מתנ"ס

חט"ב + חט"ע + בריכת שחיה + אולם ספורט
+ מגרשי ספורט + ספריה (בסט).

בחכנון

1. NAME

2. DATE OF BIRTH

3. PLACE OF BIRTH

4. EDUCATION

5. OCCUPATION

6. RELIGION

7. DATE OF DEATH

8. PLACE OF DEATH

9. CAUSE OF DEATH

10. REMARKS

11. SIGNATURE

12. DATE

13. PLACE

14. TIME

15. WITNESSES

16. REMARKS

17. SIGNATURE

18. DATE

מדינת ישראל

משרד השיכון והבינוי
מחוז ירושלים

תאריך: י"א באייר תש"ס
27 באפריל 1980
מספר:

מצב מוסדות חנוך בשכונות החדשות בירושלים

(1) נוה יעקב

1. יח"ד

בשכונה כ-3000 יח"ד, רובן מאוכלסות.
בקריית קמיניץ 350 יח"ד בתחילה בניה.

2. מוס"צ קיימים:

א.	בי"ס ממ"ד	18 כחות
ב.	בי"ס מ"מ א'	18 כחות
ג.	בי"ס מ"מ ב'	18 כחות
ד.	אשקובית	5 כחות (4+ לגן ילדים)
סה"כ קיימים - 54 כחות קבע		
5 זמניות לבי"ס		

3. מחסור צפוי בכחות:

בחשמ"א - לא יחסרו כחות כהנחה שהאשקוביות תהיינה בשמוש.
בחשמ"ב - 14 כחות (ללא אשקוביות).
בחשמ"ג - 18 כחות ללא אשקוביות.
בחשמ"ד - 22 כחות.

4. המלצות משה"ח:

א. להתחיל מיידית בבניה 24 כחות בי"ס רטנר.
ב. לבנות את ביה"ס 8 כחות בקריית קמיניץ.

מדינת ישראל

משרד השיכון
מחוז ירושלים

תאריך:

מספר:

-2-

גילה (2)

1. יח"ד

בשכונה גמורות ומאוכלסות כ-2200 יח"ד.
לקראת אכלוס בקיץ 80 כ-1000 יח"ד נוספים.
בבניה כ-2000 יח"ד.

2. מוס"צ קיימים:

- א. ביה"מ מ"מ א' - 18 כחות
- ב. ביה"מ מ"מ ב' - 18 כחות
- ג. אשקוביץ - 4 כחות

סה"כ קיימים - 40 כחות

3. שמוש במבנים נוספים ובבניה:

מבנה אסבסט בו 5 חדריים משמש כמתנ"ס.
בבניה ביה"מ 12 כחות (שלב ד') יש להשלימו ל-18 כחות.

4. מחסור צפוי בכחות

- חשמ"א - 1
- חשמ"ב - 13 או 0 (כמידה וביה"מ בשלב ד' יושלים).
- חשמ"ג - 14 כחות
- חשמ"ד - 24 כחות.

5. המלצות משה"ח:

- א. בניה ביה"מ קאסוטו שלב א' 12 כחות
- ב. בניה ביה"מ יובל גד שלב ד' 24 כחות
- ג. בניה ביה"מ לופנפלד 24 כחות
- ד. השלמת והגדלת ביהקס שלב ד' ל-18 כחות.

3/...

מדינת ישראל

משרד השיכון והבינוי
מחוז ירושלים

תאריך: י"א באייר תש"ם
27 באפריל 1980
מסגר:

-3-

3. רמות:

1. יה"ר

גמורו ומאכלסו כ-2200 יחידות דיור.
בניה כ-1300 יח"ר נוספות.
בתחילת בניה באחר 02 כ-1000 יחידות דיור.

2. בי"ס קיימים:

א. בי"ס יסודי - 18 כחות.
ב. אשקוכית - 8 כחות.
26 כחות

בתחילת בניה ביה"ס 18 כחות פיקר באחר 04/01.

3. מחסור צפוי בכחות

חשמ"א - 3 כחות.
חשמ"ב - 8 כחות.
חשמ"ג - 6 (במידה וביה"ס פיקר יושלם)
חשמ"ד - 3 כחות

4. המלצות משה"ח:

א. בניה מיידית של ביה"ס דרנל יובל גד 12 כחות.
ב. בניה ביה"ס יובל גד אחר 02 - 24 כחות.

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך:

מספר:

-4-

4. חלפיוח מזרח:

1. יח"ד

גמורות ומאוכלסות ברובן כ-2000 יח"ד.
בכניה כמה מאות יח"ד נוספות.

2. בי"ס קיימים:

א. ממ"ד - 12 כחות
ב. מ"מ - 18 כחות
סה"כ - 30 כחות.

כמו כן קיים מבנה אסבסט המשמש מחנ"ס למעון יום.

3. בכניה

בי"ס 18 כחות ברכס המערבי (גילה חיות).

4. מחסור צפוי בכחות:

א. חשמ"א - 0 (חוך שמוש באסבסט).
ב. חשמ"כ - 12 או 0 (כמידה וכיה"ס חיות יושלם).
ג. חשמ"ג - 3
ד. חשמ"ד - 11

5. המלצות משה"ח:

להתחיל בכניה 24 כחות של ביה"ס בסט.

6. בתכניה 1980 (אושרו ע"י משה"ח בי"ס + גני ילדים).

מדינת ישראל

משרד השיכון והבינוי
מחוז ירושלים

תאריך: י"א באייר תש"ם
27 באפריל 1980
מספר:

סכום ישיבה בנושא: מוס"צ שנת 1980/81

השחתפו: עדה בן דור, לאה גונן, מירי כרוור

עדיפות א' +

עדיפות א'

עדיפות ב'

ה. מזרח: שלב ה' 24 כחות ביי"ט 4 כחות בן שלב ה'	נ.ה. יעקב: 2 כחות גו (קמיניץ) ה. מזרח: 24 כחות ביי"ט (כסט)	נ.ה. יעקב: 24 כחות ביי"ט רסנר ה. מזרח: 3 כחות גו (רכטר) 2 כחות בן מס' 10.
רמות: 02: - 10 כחות בן 05: 24 כחות ביי"ט (קולקר).	רמות: 02: 24 כחות ביי"ט 2 כחות בן. 07-08: 2 כחות בן 02: 4 כחות בן	רמות: אחר 3-05 כחות בן (סרגר) 2-04 כחות בן (אלון) 2-04 כחות בן (מודול בסון)
גילה: שלב ה' 18 כחות ביי"ט + 2 כחות בן שלב ה' 6 כחות בן.	גילה: שלב ד' 2 כחות בן	גילה: שלב א' 12 כחות ביי"ט + 2 כחות בן. שלב ד' חוספת 6 כחות ביי"ט (חרובי).
		שלב א' 24 כחות ביי"ט (לופנפלד) שלב ד' 24 כחות ביי"ט + 4 כחות בן.
		שלב א' 2 כחות ביי"ט ליר מעון. שלב ב' 2 כחות בן (קרמי) שלב ג' 2 כחות בן (עיקל) רענו). שלב ד' 2 כחות בן.

74

ר ש מ ה:
מירי כרוור
ע/ר למוס"צ

מדינת ישראל

משרד השיכון
מחוז ירושלים

תאריך: ט"ז באדר א'
2 במאי 1981
מספר:

סכום ישיבה שנערכה ב-28 באפריל 1980 בנושא:
מצב מוסדות חנוך בשכונות החדשות ב-8

השתתפו: ג. בן דוד, ע. בן דוד - משרד החינוך
ה. אשל, י. שיפטן, ל. גונן - עיריית ירושלים
ז. ברקאי, ש. כהן, ד. בן אלול, מ. ברור - משרד הבינוי והשיכון

1. נוה יטקב

- א. בי"ס רסור - יש להתחיל מיידית בבניית 24 כחות ביה"ס. עיריית ירושלים מבקשה שחלק מביה"ס יהיה מוכן לספטמבר 1981.
- ב. אשקובית - מסירת האשקובית לידי קריית קמיניץ במקום ובנוסף לאשקובית שתמסר יש להקים:

1. 4 כחות גן ילדים.
- הערה: במידה ויאותר מסח מתאגד ע"י משהב"ש.
2. 2 כחות גן בשטח קמיניץ.
3. 3 כחות גן (במקום העירייה).

2. רמח

- א. ביה"ס לכנות - ברמח פולין יש להקים בי"ס לחנוך העצמאי (לכנות) בשטח שאותר ע"י משהב"ש.
- משה"ח ישלח פרוגרמה מתאימה.
- ב. יש לזרז תכנון ביה"ס רזניק + 4 כחות הגן ב-03.
- ג. בני ילדים - יש להקים ברמח בשנה הבאה 17 כחות גן לפי הפירוט הבא:

1. ע"י בי"ס דרנל - 2 כחות
 2. 05-06 טרגר - 3 כחות
 3. 04 - אלון - 2 כחות
 4. 04 - אזורים - 2 כחות
 5. 07-08 - הקר - 4 כחות
 6. 02 - ע"י ביה"ס - 2 כחות
 7. 02 - לפי הבניה - 2 כחות
- סה"כ - 17 כחות
=====

3. גילה

- ביה"ס חרובי (שלב ד') - עיריית ירושלים הכבירה שאין ביכולתה לסכל ולאכלס קומה אחת בלבד. הקבלה יגמור את ביה"ס שלב א' (12 כחות) + שלב ב' (6 כחות) עד ספטמבר 1981.

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך:

מספר:

-2-

את שלב ב' יש לגמור במהלך שנת הלימודים.

- ב. כ"ס שלב ד' יובל גד - יש להתחיל מיד בבניית ביה"ס 4 כחות הגז שלידו.
- ג. קאסוטו - שלב א' - משהב"ש יספיל בפנוי הקבלן מהשטח.
- ד. לופנפלד - יש להתחיל מיד בבניית 24 כחות ביה"ס.
- ה. נקבע סדר עדיפויות לביה"ס בגילה:
 1. שלב ד' חרובי + 6 כחות.
 2. לופנפלד.
 3. יובל גד - שלב ד'.
 4. קאסוטו - יובל גד-שלב א'.

ו. גני ילדים - עד יוני 1980 ימסור משהב"ש לעיריית ירושלים 14 כחות גן שבבניה בגילה לפי הפירוס הבא:

1. 3 כחות ע"י בצה"ס שלב ג' (מגרש 5).
2. 3 כחות שלב ג' (מגרש 6).
3. 2 כחות ע"י ביה 68.
4. 4 כחות ג' 11.
5. 2 כחות שלב ג' (פיקר).

בשנת הכספים 1980-81 יקים ו/או יממן משהב"ש 14 כחות גן לפי הפירוס הבא:

1. 2 כחות גן (כרמי).
2. 2 כחות גן ע"י ביה"ס קאסוטו.
3. 2 כחות גן ע"י המעון (יוקמו ע"י העירייה).
4. 2 כחות גן בשלב ג' ע"י ביה"ס חל רענן.
5. 2 כחות גן שלב ד'.
6. 4 כחות גן שלב ד' ע"י ביה"ס.

4. חלפיות מזרח

- א. בי"ס גילה חיות - יש לסיים בניה ביה"ס + הגז עד יוני 1980.
- ב. בי"ס בסט - יש להתחיל בבניית ביה"ס מיידית. משהב"ש ידאג לסיום התכנון ע"י האדריכל.
- ג. גני ילדים - 1. גן 3 כחות (רכטר).
2. 2 כחות גן מס' 5 (אשטרוס).

3/...

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך:

מספר:

-3-

הערה: בישיבה זאת לא סוכמו צרכי הבניה למוס"צ במקביל ליחידות דיור המוקמות כשכונות.

ר ש מ ה:

מירי ברוך
ע/ר למוס"צ

העתק: ש. כהן - מנהל מחוז ירושלים
א. הייר - מנהל המחלקה הטכנית
ב. רביר - מנהל יחידת פרוגרמות
א. אולניק - מנהל פרויקט גילה
ח. היימן - מנהל פרויקט נוה יעקב
מר ד. ויגד - משרד פיקוח נוה יעקב
י. גדיש - מנהל פרויקט רמות
פ. קרנר - מנהל פרויקט חלפיות מזרח
א. ברזקי - אדריכלית המחוז

והכינוי

ב' כחמוז תש"ס
16 ביוני 1980

סיכום דיון בנושא בתי גידול על יסודיים

השתתפו: ד. בן אלול, י. גנור, ב. רביר, ע. בנדור, א. ברזקי, י.ס. ברור, י. אורדין, ד. כפס, רסנר, לוחנפלד

בי"ס לוחנפלד - גילה

27 כחמוז	3,200 מ"ר ברזור,
מחנכים	
מקלט	

גנור - זה גדול מדי.

סוכנו

סוכנו כי שלב א' סוכנו הוא 3,200 מ"ר ברזור לפי תוכנית המבנה למעבדת הכניסה למבנה לפחיתת הטכניקה במחנה.

מסירה ובמסגרת יצאנו להחליט על צמצום במבנה הקמה בתי גידול עקב צמצום במחנכים אזי תשקל האפשרות של צמצום בתי גידול אחריהם הכלולים במבנה. ביצוע ל-80 על סמך לבצע בנין זה בשלמותו.

בי"ס רסנר - גיל יעקב

<u>שלב א'</u>	
<u>מחנכים</u>	
27 כחמוז	4000 מ"ר ברזור
מקלט חלקי	
מסבירות	
<u>מבנים</u>	
27 כחמוז	2,500 מ"ר ברזור
מקלט	

סוכנו

1. מבנה בעיה אורזור בתי גידול והמבנה.
2. האריזבל מתקן להבין למבנה אח האלק הכולל 2,500 מ"ר ברזור כלכו.

SECRET

והכינוי

-2-

כמירה ותוקדש החספלה לרכשון הראשון במר יחיה מוכן ההיקון 'שלב א'
המוקטן יוצא למכרז בט השלב ל-500 מ"ר הנוספים.

חלפירה מזרח - בט

1. שלב א' יכלול

13 כחנה

4 כחנה נוספות שיתחבילו סיווגי מכרות

מנהלת - חלק גיהן להסוך לכיתה נוספת.

סקלט

סה"כ כ- 2,500 מ"ר מרוטו.

אדריכל בטט מאכנס להכין למכרז את ח'לב חנ"ל, להעמיה החומר למח' השכניה
הנוצאת מכרז.

הערכה יתחבן כי התכניה יחיו מוכנות למכרז באוקטובר 1986.

ר ש מן

בני רכיר

מנהל יח' מרוברסות

משה לופנפלד
ג'ורא גמרמן
אדריכלים בע"מ
M. LOFENFELD
G. GAMERMAN
ARCHITECTS LTD.

51 PINKAS ST. TEL-AVIV 62201 ISRAEL • TEL. 45 89 43 • פל: 45 89 43 • חשבו: 201 52 • דרכ: 201 51

3.6.80

מס' 127

לכבוד

משרד השכון/מחוז ירושלים

רח' בן-יהודה 23

י ר ו ש ל י מ

לידי גב' מירי ברוור

ג.ג.

הנדון: בית-ספר מקיף בגילה - חטיבת ביניים, אדמיניסטרציה ומעבדות


הרינו חוזרים בזה בכתב על שמטרינו לך בע"פ בשיחה טלפונית מסוף חודש מרץ 1980 לפיה כל תכניותינו מוכנות למכרז ואנו מחכים להוראתכם בקשר להכנת תיקים למכרז.

בהתאם לשיחתנו הטלפונית מהיום בה הודעת לנו כי עדיין לא אושר התקציב להקמת המבנה וכי נמכה להודעתכם להכנת תיקים למכרז - אנו ממציאים לך רצ"ב לפי בקשתך את טבלת חישוב-השטחים של חטיבת הביניים ושל האדמיניסטרציה והמעבדות.

בכבוד רב,

ג. גמרמן
אדריכל

לוטה: טבלת חישוב שטחים



U.S. AIR FORCE
OFFICE OF THE
JOINT CHIEFS OF
STAFF
WASHINGTON, D.C.
20330-3000

Barrino Onion

08.0.5

AIR MAIL

08.0.5

Dear

Dear Mr. [Name]

Re: [Subject]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

Very truly,

[Text]

[Text]

[Signature]

בי"ס מקיף בגילה - חטיבת ביניים, אדמיניסטרציה ומעבדות

חישוב שטחי חטיבת-הביניים - חלק א'

מפלסים -660 , -495 ,

555.00 מ"ר

- מקלט דו-שימושי
- 2 תאים מפרידים
- 1 תא סינון
- 1 תא טיפולים, 1 ח' גנרטור
- 2 יח' שירותים, 1 ח' הסקה
- 1 כחה + מחסן צמוד אליה

1 כחה

מפלסים -330 , -165 ,

904.44 מ"ר

- 3 כחות בינוניות + מחסן צמוד לכל כחה
- 2 כחות גדולות
- 2 כחות גדולות + מחסן צמוד לכל כחה
- 1 כחה קטנה + מחסן צמוד
- 1 מחסן
- 2 יח' שירותים
- 1 אמפיחיתאטרון

8 "

מפלסים +165 , ±000 ,

968.42 מ"ר

- 2 כחות גדולות
- 3 כחות בינוניות + מחסן צמוד לכל כחה
- 3 כחות גדולות + מחסן צמוד לכל כחה
- 1 כחה קטנה + מחסן
- 1 מחסן
- 2 יח' שירותים
- 4 חדרי אדמיניסטרציה

9 "

מפלסים +495 , +330 ,

776.27 מ"ר

- 2 כחות גדולות + מחסן צמוד לכל כחה
- 4 כחות גדולות
- 2 כחות קטנות
- 1 כחה בינונית + מחסן
- 1 מחסן
- 1 חדר הכנה

9 "

סה"כ

3204.13 מ"ר

27 כחות

חישוב שטחי האדמיניסטרציה והמעבדות - חלק ב'

±000 אדמיניסטרציה -

501.15 מ"ר

+330 מעבדות -

1136.15 מ"ר

635.00 "

5 מעבדות, 3 חדרי הכנה

סה"כ שטח ביה"ס + אדמיניסטרציה + מעבדות

1136.15 מ"ר

" 3204.13

4340.28 מ"ר

2011-2012 GOVERNMENT BUDGET - 100

GOVERNMENT - 100

100.000

- 100.000
- 100.000
- 100.000
- 100.000
- 100.000
- 100.000

100.000

GOVERNMENT - 100

100.000

- 100.000
- 100.000
- 100.000
- 100.000
- 100.000
- 100.000

100.000

GOVERNMENT - 100

100.000

- 100.000
- 100.000
- 100.000
- 100.000
- 100.000
- 100.000

100.000

GOVERNMENT - 100

100.000

- 100.000
- 100.000
- 100.000
- 100.000
- 100.000
- 100.000

100.000

GOVERNMENT - 100

100.000

100.000

2011-2012 GOVERNMENT BUDGET - 100

GOVERNMENT - 100

100.000

GOVERNMENT - 100

100.000

GOVERNMENT - 100

100.000

GOVERNMENT - 100

100.000

100.000

100.000

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 854927

2.1.1979

101/102 תיק נ.י.

מר א. תייר,
משרד הבינוי והשבון,
ירושלים.

1.1.1.1

הנדון: בניה בנווה-יעקב.

ר"ב רשימת בניני מגורים, בניני צבור ובניני מסחר
שבוצעו, שבבצוע ושטרם בוצעו.

נודה לך אם תתן הוראות בדבר זרז התכנון לקראת
בצוע, וסדר עדיפויות.

בברכה,

ח. ה' י"ב

העתיקים:

הגב' מ. ברנרד, משה"ש, י-ם (בצרוף העתק הרשמה)
מר ב. דביר, " " (" ")

החלטת המועצה הלאומית להגנה
מיום 15.12.1947, על: 10000
החלטת המועצה הלאומית להגנה, 15.12.1947

8701.1.5

החלטת

100/1000-1.5

החלטת המועצה הלאומית להגנה
מיום 15.12.1947, על: 10000
החלטת המועצה הלאומית להגנה, 15.12.1947

החלטת

החלטת המועצה הלאומית להגנה

החלטת המועצה הלאומית להגנה, 15.12.1947, על: 10000
החלטת המועצה הלאומית להגנה, 15.12.1947, על: 10000

החלטת המועצה הלאומית להגנה, 15.12.1947, על: 10000
החלטת המועצה הלאומית להגנה, 15.12.1947, על: 10000

החלטת

החלטת

החלטת

החלטת המועצה הלאומית להגנה, 15.12.1947, על: 10000
החלטת המועצה הלאומית להגנה, 15.12.1947, על: 10000



2.1.1979

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 854927

בניני פגורים בנוה-יעקב

1. בנינים שנמסרו לאכלוס

(305)	0010 - 0001
(200)	0016 - 0011
(50)	0019 - 0017
(208)	0026 - 0020
(101)	0029 - 0028
(94)	0032 , 0030
(128)	0104 - 0101
(429)	0210 - 0200
(96)	0107 - 0105
(200)	0410 - 0401
(171)	0417-0415,0411
(188)	1414 ,0414-0412
(93)	0426 - 0424
(171)	0516 - 0512
(78)	0606 - 0602
(96)	0110 - 0108
(100)	0421 - 0418
(99)	0601
(180)	0511 - 0508
(56)	0609 , 0608
<u>(3043)</u>	

החשבון הכללי של המערכת
 המערכת, המערכת, המערכת
 המערכת, המערכת, המערכת

המערכת, המערכת

המערכת, המערכת, המערכת

המערכת, המערכת, המערכת

1000 - 0000	(100)
1100 - 0100	(100)
1200 - 0200	(100)
1300 - 0300	(100)
1400 - 0400	(100)
1500 - 0500	(100)
1600 - 0600	(100)
1700 - 0700	(100)
1800 - 0800	(100)
1900 - 0900	(100)
2000 - 1000	(100)
2100 - 1100	(100)
2200 - 1200	(100)
2300 - 1300	(100)
2400 - 1400	(100)
2500 - 1500	(100)
2600 - 1600	(100)
2700 - 1700	(100)
2800 - 1800	(100)
2900 - 1900	(100)
3000 - 2000	(100)
3100 - 2100	(100)
3200 - 2200	(100)
3300 - 2300	(100)
3400 - 2400	(100)
3500 - 2500	(100)
3600 - 2600	(100)
3700 - 2700	(100)
3800 - 2800	(100)
3900 - 2900	(100)
4000 - 3000	(100)
4100 - 3100	(100)
4200 - 3200	(100)
4300 - 3300	(100)
4400 - 3400	(100)
4500 - 3500	(100)
4600 - 3600	(100)
4700 - 3700	(100)
4800 - 3800	(100)
4900 - 3900	(100)
5000 - 4000	(100)
5100 - 4100	(100)
5200 - 4200	(100)
5300 - 4300	(100)
5400 - 4400	(100)
5500 - 4500	(100)
5600 - 4600	(100)
5700 - 4700	(100)
5800 - 4800	(100)
5900 - 4900	(100)
6000 - 5000	(100)
6100 - 5100	(100)
6200 - 5200	(100)
6300 - 5300	(100)
6400 - 5400	(100)
6500 - 5500	(100)
6600 - 5600	(100)
6700 - 5700	(100)
6800 - 5800	(100)
6900 - 5900	(100)
7000 - 6000	(100)
7100 - 6100	(100)
7200 - 6200	(100)
7300 - 6300	(100)
7400 - 6400	(100)
7500 - 6500	(100)
7600 - 6600	(100)
7700 - 6700	(100)
7800 - 6800	(100)
7900 - 6900	(100)
8000 - 7000	(100)
8100 - 7100	(100)
8200 - 7200	(100)
8300 - 7300	(100)
8400 - 7400	(100)
8500 - 7500	(100)
8600 - 7600	(100)
8700 - 7700	(100)
8800 - 7800	(100)
8900 - 7900	(100)
9000 - 8000	(100)
9100 - 8100	(100)
9200 - 8200	(100)
9300 - 8300	(100)
9400 - 8400	(100)
9500 - 8500	(100)
9600 - 8600	(100)
9700 - 8700	(100)
9800 - 8800	(100)
9900 - 8900	(100)
10000 - 9000	(100)

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203

משרד שדה: נוה יעקב, טל. 854927

- 2 -

2. בנינים בבניה

(54)	0114
(33)	0115
(26)	0301
(26)	0302
(29)	0303
(17)	0304
(20)	0305
(17)	0306
(64)	0701
(64)	0705
(64)	0709
(48)	0713
(28)	0422
(32)	0423
(136)	0528-0521
<u>(770)</u>	

3. בנינים לפני בצו

(26)	0607
(116)	0531-0529
<u>(142)</u>	

4. בנינים אשרם תוכננו

במקום בנינים 0117, 0118 (65 בערך)
במקום בנינים 0111-0113 (130 ")
דרומית למתנ"ס (245 ")
(405 ")

לא כולל התרחבות לכוון מזרח.

סה"כ (4360 יח"ד בערך)

יחזקאל חזקיהו בן חזקיהו
 חזקיהו בן חזקיהו בן חזקיהו
 חזקיהו בן חזקיהו בן חזקיהו

5. Write the number

מוסדות צבור ומסחר בנוה-יעקב

מאובלסים .1

- ✓ בית-ספר פ-1 (ליד בנין 0005)
- ✓ בית-ספר פ-2 (ליד בנין 0023)
- בית-ספר י"ז (ליד בנין 0305)
- בי-ספר "אשקובית" (ליד בנין 0508)
- בן-ילדים א' (ליד בנין 0006)
- בן-ילדים ד' (ליד בנין 0029)
- בן-ילדים י' (ליד בנין 0209)
- בן-ילדים 218 (ליד בנין 0011)
- בן-ילדים 912 (ליד בנין 0303)
- בן-ילדים "אשקובית" (ליד בנין 0508)
- מעון יום ז' (ליד בנין 0205)
- מעון יום 910 "ויצו" (ליד בנין 0602)
- החנה אם וילד (ליד בנין 0601)
- בית-כנסת מרכזי (ליד בנין 0020)
- בית-כנסת ט' (ליד בנין 205)
- מקוה 904 (ליד בנין 0019)
- מרכזית שלפונים 903 (ליד בנין 0713)
- החנה שאיבת ביוב (ליד בנין 0115)
- בנין חנויות 900 (ליד בנין 0004)
- בנין חנויות 0901 (ליד בנין 0020)
- בנין חנויות 902 (ליד בנין 0209)
- בנין חנויות ומשרדים 611 (במרכז המסחרי)
- בנין חנויות 612 (במרכז המסחרי)
- החנה דלק (ליד בנין 0025)

מחבר: הרב יצחק אייזיק ווארשקער
 עורך: הרב יצחק אייזיק ווארשקער
 תאריך: 1928

2. בבניה

בית-ספר 911 (ליד בנין 0114)
בן-ילדים 916 (ליד בנין 0705)
בן-ילדים 917 (ליד בנין 0514)
ספריה (ליד בנין 0101)
סופרמרקט 0614 (במרכז המסחרי)

3. לפני בצו

חנויות 716 (ליד בנין 0713)

4. בתכנון

בנין חנויות 517 (ליד בנין 0511)
בנין חנויות 615 (ליד בנין 0608)

5. מוסדות המופיעים בת.ב.ע. אך שרם נבנו

בית-ספר P-3 (מדרום לבנין 0115)
בית-ספר כ"ז (בשטח קמניץ)
בית-ספר דתי (ליד בנין 0206)
מוסד חנוכי F-2 (ליד בנין 0521)
בן-ילדים י"ט (בשטח קמניץ)
בן-ילדים י"ט (ליד בנין 0106)
מעון יום 14 (בשטח קמניץ)
מעון ה' (ליד בנין 0029)
מעון יום כ"ה (ליד בנין 0713)
חנה לאט ולילד כ"א (מפזרח לבנין 0115)
מועדון נוער צ.ח. (ליד בנין 0516)
מועדון נוער כ"ב (ליד בנין 0208)
מחנ"ס (שטח המחנ"ס)
בית-כנסת ט-1 (ליד בנין 0110)
בית-כנסת כ' (בשטח קמניץ)
בית-כנסת י"ד (ליד בנין 0608)

1. 024227

024227 (1) 024227
024227 (2) 024227
024227 (3) 024227
024227 (4) 024227
024227 (5) 024227

2. 024227

024227 (1) 024227

3. 024227

024227 (1) 024227
024227 (2) 024227

4. 024227

024227 (1) 024227
024227 (2) 024227
024227 (3) 024227
024227 (4) 024227
024227 (5) 024227
024227 (6) 024227
024227 (7) 024227
024227 (8) 024227
024227 (9) 024227
024227 (10) 024227
024227 (11) 024227
024227 (12) 024227
024227 (13) 024227
024227 (14) 024227
024227 (15) 024227
024227 (16) 024227
024227 (17) 024227
024227 (18) 024227
024227 (19) 024227
024227 (20) 024227

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 854927

- 5 -

בית-כנסת י"ז (במקום בית-ספר זמני)

בית-כנסת כ"ד (ליד בנין 0713)

מרמזה י" (ליד בנין 0029)

מרמזה 906 (ליד בנין 0601)

בנין חנויות 0508א* (בשטח קמניץ)

בנין חנויות 307 (ליד בנין 0305)



המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית

— 2 —

המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית



סיכום דיון בנושא בניית בלבים של כתי ספר על יסודיים

השתתפו: בן אלול, ב. דביר, א. ברזקי, מ. ברנר
גנור, ארדיין
רטנר, ולפנפלד

כתי ספר נוח יעקב ובילה

ההנחיה
י. גנור - ההנחיה למחכמים היא לאפשר בהקצבה קטנה ש. הקצוב, לבנות חלק
של המוסדות הנ"ל בלבים קטנים.

סוכס:

האדריכלים רטנר ולפנפלד מחקשים להכין הצעות לבניית כתי הספר בלבים, לפי
התכניות הקיימות עם התאמות מינימאליות לדיון משותף עם עיריית ירושלים שיזומן.
על האדריכלים לבין רשימה הפוגציות ושטחן שייכנו בכל שלב ושלב.

בי"ס תלפיות מזרח

אדריכל בסט הציג את ההצעה לבניית שלב א' של בית הספר.

סוכס:

האדריכל יכין הצעה בכתב לגבי השטחים שיכללו בשלב א' המצומצם ואת הפוגציות
שיש לבצע לפי החקיקה המקורי בנייר יוצג ב-10.6.80 בדיון שזומן.

רשם:

בני דביר
מנהל יח' פרוגרמות



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים יא' באדר תש"מ
28.2.80

הסחלקה להיכנון העיר
دائرة تنظيم المدينة

לכבוד
מר שמריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים - משרד השכון
רח' בן-יהודה 23
ירושלים

לכבוד

מר שמריהו כהן

מנהל מחוז ירושלים - משרד השכון

רח' בן-יהודה 23

ירושלים

א.נ.,

הנדון: איתור מבני ציבור בתכניות בנין ערים בשכונות
משרד השיכון

סמוכין: מכתבך מיום 3.2.80

אדריכל שאול בן-שאול הוטמן לסכם סופית האיתורים.

אדריכל בן-שאול יקפיד לתאם איתור למבני חינוך עם גב' לאה גונן,
מתכנתת מערכת החינוך בעיריה.

ב ב ר כ ה,

אמנון ניב

מהנדס העיר

העתקים: מר אורי בן-אשר
מנהל אגף לתכנון העיר.
מר שאול בן-שאול - אגף תכנון ערים.
גב' לאה גונן - מח' החינוך עיריית ירושלים.

עיריית ירושלים

ירושלים, כב' חשוון תש"ס
12.11.1979

סטנדרטים של מוסדות חינוך הנבנים ע"י משרד
הבנוי והשיכון.

סיכום פגישה שהתקיימה ביום ראשון 4.11.79 בהשתתפות :-

עיריית ירושלים - חמר אשל, יואל שיפטן, אלי שגיא, דוד מלומד, מ. שרגא,
אדריכל פרחי, ל. סורוקו.
משרד הבינוי והשיכון - ד. בן אלול, מירי ברור, אלינוער.

1. מוסכם על דעה כל המשתתפים כי במפרטי הבניה של מוסדות החינוך יכללו להבא גם המפרטים הבאים:

- א. סרוב
- ב. דלת המקלט תהיה יותר קטנה בהתאם לדרישות הג"א.
- ג. יותקנו מנורות פלוארוסנטים במקום מנורות ליבון.
- ד. אוברי חום
- ה. מתקני אשפה
- ו. חיבור חת-קרקעי תקני לטלפון בהתאם לדרישות משרד התקשורת.
- ז. החלונות יהיו מסוג אופקי נגרר בשני חלקים והגובה יחולק באמצע חלונות שכבר נבנו מסוג אחר סוכס כי לא יוחלפו.

2. תאורה בסחון

שיפטן יעביר למירי ברור את ההגדרה המוסמכת לגבי קו העימות בירושלים ולפיה יוסכם על החקנת תאורת הבסחון שיש לכלול במוסדות החינוך.

3. סגירת מרפסות בגני ילדים

משרד השיכון יפנה לאשטרום בבקשה לשנות את חוכניות היצור של גנייהילדים, כך שהמרפסת תהיה סגורה ושטחה ייכלל בשטח הגן.
לגבי גני ילדים שבניתם כבר הסתיימה או שהם עדיין בבניה, ייום משרד השיכון פגישה עם אשטרום על מנת לבדוק את האפשרויות הסכניות לסגירת המרפסות והעלות הנדרשת לביצוע. לאחר מכן נפנה לאוצר בבקשה לחקצב את הסכום הדרוש לסגירת המרפסות שאינן מנוצלות.
משרד השיכון מודיע כי כל עוד אין הודעה על שינוי בחוכניות הוא ממשיך לבנות לפי החוכניות הקיימות.

4. סוכס כי כל שינוי או תוספת בפרוגרמה של מוסד חינוכי שייבנה ע"י משרד הבינוי והשיכון יאושר ע"י משרד החינוך והתרבות והעירייה. מירי ברור תעביר לאהוד חייך את רשימת הפרטים שהעירייה מבקשת לכלול במפרטי הבניה של מוסדות החינוך, ושיפטן ידאג לקבל את אישור משרד החינוך והתרבות לרשימה זאת.

5. מירי ברור תעביר לחטיבת הבינוי בעירייה 2 עותקים של חוכניות העבודה של כל פרויקט עוד לפני פרסום המכרז על מנת שיהיה סיפק בידי העירייה לבדוק את החוכניות.

6. מהנדס הבטיחות מר סרי יחבקש לתת הערות לגבי גן גמור, וכן יוזמן חמיד לקבלה ראשונה.

רשמה חקלה סרי.

10/11

10/11 - 10/11

10/11 - 10/11

10/11 - 10/11

10/11 - 10/11

7

10/11

10/11



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

המחלקה לתיכנון העיר
دائرة تنظيم المدينة

ט"ו חשוון תש"ם
5.11.79

143
המחלקה לתיכנון העיר
דائرة تنظيم المدينة
י. קמחי

לכבוד

בני דביר

מנהל יחידת הפרוגרמות

משרד השיכון

מחוז ירושלים

בן יהודה 23

ירושלים.

א.נ.,

הנדון: מיבנים לתנועות נוער בשכונות החדשות

בהמשך לישיבה משותפת מיום 22.10.79 הריני להפנות אליך בקשתנו בנידון.

הנושא של תנועות נוער חיוני בכל מקום בעיר ובודאי בשכונות החדשות. קשיי משכן לתנועות הנוער מפריעים את התארגנותם התקינה. נודה לך על כן, על הצעות ספציפיות של מיבנים ארעיים או קבועים בשכונות בסמוך לבתי הספר או באתרים אחרים בשכונה בהם תוכל להתקיים פעילות סדירה של תנועות הנוער.

כמו כן נבקשך לפעול אצל מתכנני השכונות לקבוע מקומות ליעוד זה.

בכבוד רב

י. קמחי

מנהל האגף למדניות תכנון

העתיקים:

מר מ. גרונר, עיריית ירושלים, ממונה על אגפי נוער וחברה.

מר מ. קדמן, עיריית ירושלים, הממונה על תנועות הנוער.

מדינת ישראל

משרד החינוך והתרבות

האגף לפיתוח מערכת החינוך

המחלקה לבינוי

תאריך:

י"ט בשבט תש"ס

6 בפברואר 1980

מספר:

אל: גב' ס. ברור, משרד השכון, מחוז ירושלים

בתי ספר - לופנפלד - גילה
רשמי - נוה יעקב
בסט - מזרח תלפיות

אנו מבקשים לקדם תוכנית מפורטת למכרז של שב' א' בשלמותו - כ"ג'
שנכלל בפרוגרמה.

על מנת לקבוע שלבי בניה מעשיים מתוך שב' א' אנו נזמין
בהקדם דיון משותף עם נציגי העירייה, משרד השכון ומשרד החינוך.

ב ב ר כ ה
יצחק ברור
מנהל המחלקה

העתיקים: לאדריכלים

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 1, 1901

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS

OF THE

LAND OFFICE

FOR THE YEAR

ENDING

DECEMBER 31, 1900

ALBANY:

1901

PRINTED BY

THE STATE OF NEW YORK, DEPARTMENT OF LAND OFFICE, ALBANY, N. Y.

1/1/01

ה' בשבט תש"ם
23 בינואר 1980

לכבוד
מר יצחק גנור
משרד החינוך
ירושלים

א.ב.,

הברון: בתי ספר לופטפלד - גילה
רטנר - בנה יעקב
בסט - תלפיות מזרח

על סמך מידע שהועבר אליי מעיריית ירושלים מתברר כי הועלתה הצעה לבנות את כתות
האם בלבד (במידה והדובר אפשרי מבחינה טכנית) + מנהלה.

על מנת שיוכל לסיים התכנון בהתאם, אנא העבר אליי פרוגרמה מדויקת של הפונקציות
אותן עליי לבנות בשלב א'.

ב ב ר כ ה

מירי ברנר
ע/ר למוסדות חינוך

העתק: מר ש. כהן - מנהל המחוז
מר ב. דביר - מנהל יח' פרוגרמות
מר א. תייר - מנהל המח' הטכנית
מר א. אולציק - מנהל פרויקט - גילה
מר פ. קרבר - מנהל פרויקט תלפיות מזרח
מר ד. ויבד -
מר ב. ניר - משרד החינוך
גב' ל. גובן - עיריית ירושלים

י"ב - יואל 1979

מדינת ישראל

משרד החינוך והתרבות

האגף לפיתוח מערכת החינוך
המחלקה למיפוי

תאריך: ד' בטבת תש"ס
24 בדצמבר 1979

מספר:

למחלקה למיפוי

אל מר דוד בן אלול, הממונה על מוסדות ציבור
משרד הבינוי והשיכון

בתי ספר יסודיים בני 24 כיתות, בירושלים
מכתב מיום 13 בנובמבר 1979

באופן עקרוני עמדתו של משרד החינוך בענין גודלם
המכסימלי של בתי ספר יסודיים, לא השתנתה.

אולם, במספר מקרים, בהם גודל אחד מסויים היה מחייב -
שני בתי ספר בני 12 כיתות, או מצדדים בבניית ב"ס
אחד בן 24 כיתות.

בתי ספר בגודל זה נכללו בהוכניות תכנון ובניה שהועברו
למשרדכם ברמות, אחד 02 ואחר 03, בגילה בשלב ד', ובתלפיות
מזרח, בשלב ה'.

ב ב ר כ ה

רפאל ירון
מנהל המחלקה

הערה:

מר א' ברגסון, מנהל מחוז ירושלים,
גב' עדה בן דור, מתכננת

יד' סבת חש"ם
3.1.1780

בניית מוסדות חינוך ע"י משרד השיכון

סיכום פגישה שהתקיימה ביום א' 30.12.79 בהשתתפות ה"ה:-

ש.ריהו כהן, מירי ברנר, בני דביר, אהוד חייר, אלינור בר-זקי,
חמר אשל, שיפמן, שרגא, חשין, גונן.

1. שכונת רמות

א. אשקובית רמות - המבנה יהיה גמור בינואר 1980. כרגע יהיה רק
פיתוח חלקי, ויש בעי ה עם חיבור החשמל. ביום ה' 3.1.80 בשעה 8.45
תקיים סיור למבנה.

ב. גנ"י במתחם 04 - משרד השיכון יקדם את התיכנון של הגן של ז"ק אלון עד
לשלב של הוראת ביצוע. כן יקודם התיכנון של גן אשטרום במתחם אזורים.
משרד השיכון ידאג להקצאת 2 דירות במתחם זה עבור גנ"י, עד לגמר הקמת
מבני הקבע.

ג. סיום בניית בי"ס פיקר - בניית בית הספר הסתיים עד יוני 1981.

ד. בניית בית ספר יובל-גד דרנל - דרוש סכום של 85 מליון ל"י ואין
כרגע כסף לבניה. החוכניות מוכנות לבניה.

2. תלפיות מזרח

א. בניית גן ילדים - כלול בחוכנית התקציב של 1980. התקציב טרם אושר.

ב. בניית בית ספר ממ' מס' 2 - הבניה הסתיים לקראת מרץ 1981.

3. גילה

א. גן אשטרום - בבניה. דרוש לאיכלוס באוגוסט 1980.
אהוד חייר יבדוק את נחתם כבר חוזה עם חברת החשמל, וכן אם היתה פניה
לעירייה לחיבור המים.

ב. גן כרמי בשלב ב' - כלול בחוכנית לשנת 1980.

ג. גנ"י ליד המעון בשלב ב' - יש אישור תקציבי להקמת המעון מכספי מפעל הפיס.
יש לזרז תיקצוב הגן ע"מ ששני הפרוייקטים ייבנו בו זמנית.

ד. בי"ס קסוטו - העירייה מבקשת כי משרד הבינוי והשיכון יבנה את ביה"ס.
המגרש תפוס ע"י הקבלן ומשרד השיכון עומד לפתוח נגדו בהליכים משפטיים.

ה. בית הספר לופנפלד - עד סוף ינואר 1980 בית הספר יהיה מוכן למכרז
(כתוח ז' ח') בי"ס זה יהיה בעדיפות ראשונה לבניה.

4. נוה יעקב

א. מוסדות חינוך בקריית קמניץ - אלינור חספק לחמר אשל אינפורמציה לגבי
פרטי העסקה עם קמניץ.

ב. בי"ס מוכר - משרד השיכון יזמין את התיכנון.

ג. בי"ס רטנר - משרד השיכון יבדוק את האפשרות לבנות רק כתוח אס.

רשמה : תקוח סרי

תפוצה : למשתתפים בדיון.

Page 10

CONFIDENTIAL - SECURITY MATTER

1. [Illegible text]

2. [Illegible text]

3. [Illegible text]

4. [Illegible text]

5. [Illegible text]

6. [Illegible text]

7. [Illegible text]

8. [Illegible text]

9. [Illegible text]

10. [Illegible text]

11. [Illegible text]

12. [Illegible text]

13. [Illegible text]

14. [Illegible text]

15. [Illegible text]

16. [Illegible text]

17. [Illegible text]

18. [Illegible text]

19. [Illegible text]

20. [Illegible text]

21. [Illegible text]



25-12-1979

עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים
בנין ת"ט
24 בדצמבר 79

המחלקה לחינוך
דائرة المعارف

אל: ✓ גב' חמר אשל, הממונה על היקף החינוך
מר י' שיפטן, מנהל הסה לחינוך
מר מ' שרגא, הממונה למנהל הסה לחינוך
מר א' ברמץ, הממונה על החינוך במחיה"ס היסודיים
מר מ' חשין, הממונה על החינוך במחיה"ס העל-יסודיים

מאת: מחכנת מערכת החינוך

דו"ח על הסכם בשכונות החדשות
לקראת הפגישה עם מר שמריהו כהן ב- 30.12.79

רצ"ב דו"ח מפורט על הבעיות הקשורות לבניית בוסתנות חינוך, ע"י משקב"ס והפיריה, בשכונות קהילות.
הבעיות הקשורות למשהב"ס מהמקדמות בנושאים הבאים:
א. רמות: 1. בניה גנ"י במתחם 04.
2. מיום בניה ביה"ס בהכנון ביקר לקראת חש"ב והחלפת בניה בי"ס יובל-גד-דרנל.
3. מחסור בשני חזרי לימוד להש"א.

ב. הלפיות מזרח:

1. בניה גן-ילדים שלב ב' ע"י משקב"ס.
2. זריז קצב הבניה של ביה"ס מס' 2 והשלמתו לקראת חש"ב.
3. בניה חטיבת הביניים.

ג. גילה: 1. קבלת החקציב שהובטח ע"י שמריהו כהן לשפוף הדירות בבנין 63.
2. השלמת גן אשטרוס בשלב ב' לאוגוסט 1980.
3. התחלה בניה גן כרמי בשלב ב'.
4. בי"ס ממ"ד בהכנון קאסוטו - משרד החינוך הכניס אותו לבניה משרד השכון.
החלטה מי בונה. ביה"ס דהוף לבניה.
5. חטיבת הביניים.

ד. נוה-יעקב:

1. בניה ביה"ס המוכר - וגן ילדים במתחם קפניץ.
2. חטיבת הביניים - בהתאם להצעתו של מר שיפטן לבניה מינימלית.

בברכה

לאה גונן

ירושלים, כב' חשוון תש"ס
12.11.1979

עיריית ירושלים

סטנדרטים של מוסדות חינוך בנבנים ע"י משרד
הבנוי והשיכון.

סיכום פגישה שהתקיימה ביום ראשון 4.11.79 בהשתתפות :-

עיריית ירושלים - חמר אשל, יואל שימפון, אלי שגיא, דוד מלומד, מ. שרגא,
אדריכל פרחי, ל. סורוקו.

משרד הבינוי והשיכון - ד. בן אלול, מירי ברזור, אלינזער.

1. מוסכם על דעת כל המשתתפים כי במפרטי הבניה של מוסדות החינוך יכלול להבא
גם המפרטים הבאים:

- א. סרוב
- ב. דלת המקלט תהיה יותר קטנה בהתאם לדרישות הג"א.
- ג. יוחקנו מנורות פלואורוסנסים במקום מנורות ליבון.
- ד. אוקרי חום
- ה. מחקני אשפה
- ו. חיבור חת-קרקעי תקני למלפון בהתאם לדרישות משרד החקשורת.
- ז. החלונות יהיו מסוג אופקי נגרר בשני חלקים והגובה יחולק באמצע
חלונות שכבר נבנו מסוג אחר סוכס כי לא יוחלפו.

2. תאורת כסחון

שיפסן יעביר למירי ברזור את ההגדרה המוסמכת לגבי קו העיסות בירושלים
ולפיה יוסכם על החקנת תאורת הבסחון שיש לכלול במוסדות החינוך.

3. סגירת מרפסות בגני ילדים

משרד השיכון יפנה לאסטרום בבקשה לשנות את תוכנית היצור של גני הילדים,
כך שהמרפסת תהיה סגורה ושטח ייכלל בשטח הגן.
לגבי גני ילדים שבניהם כבר הסתיימה או שהם עדיין בבניה, ייוס משרד השיכון
פגישה עם אסטרום על מנת לבדוק את האפשרויות הסכניות לסגירת המרפסות והעלות
הנדרשת לביצוע. לאחר מכן נפנה לאוצר בבקשה לתקצב את הסכום הדרוש לסגירת
המרפסות שאינן מנוצלות.
משרד השיכון מודיע כי כל עוד אין הודעה על שינוי בתוכניות הוא
ממשיך לבנות לפי התוכניות הקיימות.

4. סוכס כי כל שינוי או תוספת בפרוגרמה של מוסד חינוכי יייבנה ע"י משרד הבינוי
והשיכון יאשר ע"י משרד החינוך והתרבות והעירייה. מירי ברזור תעביר לאהוד תייר
את רשימת הפריטים שהעירייה מבקשת לכלול במפרטי הבניה של מוסדות החינוך, ושיפסן
ידאג לקבל את אישור משרד החינוך והתרבות לרשימה זאת.

5. מירי ברזור תעביר לחסיבת הבינוי בעירייה 2 עותקים של תוכניות העבודה
של כל פרויקט עוד לפני פרסום המכרז על מנת שיהיה סיפק בידי העירייה לבדוק
את התוכניות.

6. מהנדס הבטיחות מר סרי יתבקש לתת הערות לגבי גן גמור, וכן יוזמן תמיד
לקבלה ראשונה.

רשמה תקלה סרי.

א"ח, חמ"ד, חמ"ד



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים

ט"ו בחשוון תש"מ
5 בנובמבר 1979
מח/1125

3/3
א"ח

א"ח, חמ"ד, חמ"ד
א"ח, חמ"ד, חמ"ד
א"ח, חמ"ד, חמ"ד

לכבוד
גב' מירי ברור
ע/ר מוסדות ציבור
משרד הבינוי והשיכון
רח' בן-יהודה 23
ירושלים

הנושא: קור העימות בירושלים
סימוכין: הוראות מערכת החינוך בשע"ח, ע' 50, ס' 7.921

שלום רב,

בהתאם לבקשתכם קבלו-נא להלן צילומים מההגדרה המוסמכת של קור העימות בירושלים.

מאליו מובן, שיש להוסיף את שכ' רמות, שנוסדה אחרי הדפסת ההוראות הנ"ל.

נאם גמ"ח

ההגדרה הנ"ל מחייבת תאורת כסחון בתיאום מראש עם אגף המאור בעיריה, לפי סוגי המנורות ומיקומן וחיבור התאורה לתאורת רחובות עד העמוד הקרוב, וכן הכנת חיבור תת-קרעי תקני לסלפון בתיאום עם משרד התקשורת.

בברכה רבה
יואל שיפטן
מנהל המחלקה לחינוך

העתיקים:

ח"כ חמר אשל, ממונה על תיק החינוך;
מר מ' שרגא, משנה למנהל המחלקה;
מהנדס ד' מלומד, מנהל חס' הבינוי;
אדריכל צ' כרנדס, מנהל אגף תכנון מבנים.

SECRET

SECRET

SECRET
ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 01-10-2001 BY
SP-1000000

SECRET: ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED DATE 01-10-2001 BY SP-1000000

SECRET


ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED DATE 01-10-2001 BY SP-1000000

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED DATE 01-10-2001 BY SP-1000000

SECRET

SECRET
ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 01-10-2001 BY SP-1000000

- 7.92 הגדרת קו העימות (היישובים הקרובים לגבול) ומקומות מבודדים:
- 7.921 בקו של 10 ק"מ רוחב לפחות בתחום ה"קו הירוק":
בצפון: מעכו (ועכו בכלל) צפונה ומזרחה לאורך הקו הירוק עד אילת השחר, דרומה לכביש ראש פינה (וראש פינה בכלל), כביש ראש פינה—טבריה (וטבריה בכלל), מזרחית לקו טבריה, פוריה, מנחמיה (ומנחמיה בכלל).
- במזרח: החל מצמח דרומה, כל היישובים עד בית-שאן (ובית-שאן בכלל), מבית-שאן מערבה עד למגידו (ומגידו בכלל), דרום מערב לשער מנשה — להבות חביבה (ולהבות חביבה בכלל) — תנובות — תל-מונד — כפר-סבא — ראש העין — ברקת — בן שמון — משמר איילון — נחשון — מסילת ציון — שואבה — מברשת-ציון — מבואות בית-ר עד ירושלים (וירושלים אינה בכלל); מירושלים לעמידב — בר גיורא, נתיב הל"ה — בית גוברין.
- הרצועה: דרומית לאשקלון (ואשקלון אינה בכלל) — אבן שמואל — דרום מערב לשדה צבי — פטיש — גבולות — מקביל לקו הרצועה עד לקו הירוק עם סיני.
- בירושלים: כל המוסדות בשכונות הגבולות בשכונות ערביות (סנהדריה, רמת-אשכול, הגבעה הצרפתית, נוה יעקב, רמת שפירא, מוסררה, קטמונים, דרך בית-לחם, חברון, גילת, ארמון הנציב, רוממה המערבית).
- 7.922 מקומות מבודדים: סגור בטקני כתיספר חקלאיים ואזוריים, בתי-ספר יסודיים ואכסניות נוער הנמצאים במקומות מבודדים.
- 7.93 מפרט של גדר-רשת
- 7.931 להקמת גדר יותקנו עמודים במרחק של 2.5 מטר אחד מהשני. גובה כל עמוד מעל פני הקרקע יהיה 2.20 מטר. העמוד יחזק בקרקע בעומק של 60 ס"מ כשהוא מעוגן בביטון. פרופיל העמוד הוא 50/5 מ"מ בצורת L או T. בכל 50 ס"מ לאורך המוט יהיה חור, דרכו יעבור חוט ברזל, אשר אליו תחובר הרשת.
- 7.932 קצהו העליון של העמוד (מעל הגובה הנתון — 2.20 מטר) יהיה בצורת Y. כשאורך כל צלע עליון יהיה 50 ס"מ, הזווית בין כל שתי צלעות 120 מעלות.
- 7.933 הגדר תהיה עשויה רשת מגולבנת. עובי החוט — 3.5 מילימטר. גודל המשבצת — 50 מ"מ.
- 7.934 בנוסף לעמודים, תחזק הרשת גם לחוטי ברזל אופקיים ומקבילים, אשר יימתחו במרחקים של 50 ס"מ אחד מעל השני.
- 7.935 בסיס הגדר: לאורך הגדר תהיה חגורת ביטון בגובה — 30 ס"מ וברוחב — 15 ס"מ, שאליו יחובר החלק התחתון של הגדר. חגורת ביטון זו תבלוט מעל פני הקרקע בגובה של 10 ס"מ, ואילו יותר 20 הסנטימטרים ייקבעו מתחת לפני הקרקע.
- 7.936 בקצה העליון של הגדר יחוברו 5 שורות אופקיות ומקבילות של גדר תיל. המרחק בין השורות לא יעלה על 15 ס"מ.
- 7.94 מפרט של שערים בגדר
- 7.941 בגדר יותקנו שני שערים, שער הכניסה ושער שישימש כפתח יציאה לשעת חירום.



- 7.92 הגדרת קו העימות (היישובים הקרובים לגבול) ומקומות מבודדים:
- 7.921 בקו של 10 ק"מ רוחב לפחות בתחום ה"קו הירוק":
 בצפון: מעכו (ועכו בכלל) צפונה ומזרחה לאורך הקו הירוק עד אילת השחר. דרומה לכביש ראש פינה (וראש פינה בכלל), כביש ראש פינה—טבריה (וטבריה בכלל), מזרחית לקו טבריה, פוריה, מנחמיה (ומנחמיה בכלל).
- במזרח: החל מצמת דרומה, כל היישובים עד בית-שאן (ובית-שאן בכלל), מבית-שאן מערבה עד למגידו (וממגידו בכלל), דרום מערב לשער מנשה — להבות חביבה (ולהבות חביבה בכלל) — תנובות — תל-מונד — כפר-סבא — ראש העין — ברקת — בן שמן — משמר איילון — נחשון — מסילת ציון — שואבה — מבשרת-ציון — מבואות בית-ר עד ירושלים (וירושלים אינה בכלל); מירושלים לעמינדב — בר גיורא, נתיב הל"ה — בית גוברין.
- הרצועה: דרומית לאשקלון (ואשקלון אינה בכלל) — אבן שמואל — דרום מערב לשדה צבי — פטיש — גבולות — מקביל לקו הרצועה עד לקו הירוק עם סיני.
- בירושלים: כל המוסדות בשכונות הגבולות בשכונות ערביות (סנהדריה, רמת-אשכול, הגבעה הצרפתית, נוה יעקב, רמת שפירא, מוסררה, קטמונים, דרך בית-לחם, חברון, גילה, ארמון הנציב, רוממה המערבית).
- 7.922 מקומות מבודדים: כגון במתקני בתי-ספר חקלאיים ואזוריים, בתי-ספר שדה ואכסניות נוער הנמצאים במקומות מבודדים.
- 7.93 מפרט של גדר-רשת
- 7.931 לחקמת גדר יותקנו עמודים במרחק של 2.5 מטר אחד מהשני. גובה כל עמוד מעל פני הקרקע יהיה 2.20 מטר. העמוד יחזק בקרקע בעומק של 60 ס"מ כשהוא מעוגן בביטון. פרופיל העמוד הוא 50/5 מ"מ בצורת L או T. בכל 50 ס"מ לאורך המוט יהיה חור, דרכו יעבור חוט ברזל, אשר אליו תחובר הרשת.
- 7.932 קצהו העליון של העמוד (מעל דיובה הנתון — 2.20 מטר) יהיה בצורת Y. כשאורך כל צלע עליון יהיה 50 ס"מ, הזווית בין כל שתי צלעות 120 מעלות.
- 7.933 הגדר תהיה עשויה רשת מגולבנת. עובי החוט — 3.5 מילימטר. גודל המשבצת — 50 מ"מ.
- 7.934 בנוסף לעמודים, תחזק הרשת גם לחוטי ברזל אופקיים ומקבילים, אשר יימתחו במרחקים של 50 ס"מ אחד מעל השני.
- 7.935 בסיס הגדר: לאורך הגדר תהיה חגורת ביטון בגובה — 30 ס"מ וברוחב — 15 ס"מ, שאליה יחובר החלק התחתון של הגדר. חגורת ביטון זו תבלוט מעל פני הקרקע בגובה של 10 ס"מ, ואילו יתר 20 הסנטימטרים ייקבעו מתחת לפני הקרקע.
- 7.936 בקצה העליון של הגדר יחוברו 5 שורות אופקיות ומקבילות של גדר תיל. המרחק בין השורות לא יעלה על 15 ס"מ.
- 7.94 מפרט של שערים בגדר
- 7.941 בגדר יותקנו שני שערים, שער הכניסה ושער שישמש כפתח יציאה לשעת חירום.

- 7.92 הגדרת קו העימות (היישובים המרוכזים לגבול) ומקומות מבודדים:
- 7.921 בקו של 10 ק"מ רוחב לפחות בתחום ה"קו הירוק":
 בצפון: מעכו (ועכו בכלל) צפונה ומזרחה לאורך הקו הירוק עד אילת השחר, דרומה לכביש ראש פינה (וראש פינה בכלל), כביש ראש פינה—טבריה (וטבריה בכלל), מזרחית לקו טבריה, פוריה, מנחמיה (ומנחמיה בכלל).
- במזרח: החל מצמח דרומה, כל היישובים עד בית-שאן (ובית-שאן בכלל), מבית-שאן מערבה עד למגידו (ומגידו בכלל), דרום מערב לשער מנשה — להבות חביבה (ולהבות חביבה בכלל) — תנובות — תל-מונד — כפר-סבא — ראש העין — ברקת — בן שמן — משמר אילון — נחשון — מסילת ציון — שואבה — מבשרת-ציון — מבואות בית-ר עד ירושלים (וירושלים אינה בכלל); מירושלים לעמידב — בר גיורא, נתיב הל"ח — בית גוברין.
- הרצועה: דרומית לאשקלון (ואשקלון אינה בכלל) — אבן שמואל — דרום מערב לשדה צבי — פטיש — גבולות — מקביל לקו הרצועה עד לקו הירוק עם סיני.
- בירושלים: כל המוסדות בשכונות הגבולות בשכונות ערביות (סנחדריה, רמת-אשכול, הגבעה הצרפתית, נוה יעקב, רמת שפירא, מוסררה, קטמונים, דרך בית-לחם, חברון, גילת, ארמון הנציב, רוממה המערבית).
- 7.922 מקומות מבודדים: כגון במתקני בתי-ספר חקלאיים ואזוריים, בתי-ספר שדה ואכסניות נוער הנמצאים במקומות מבודדים.
- 7.93 מפרט של גדר-רשת
- 7.931 להקמת גדר יותקנו עמודים במרחק של 2.5 מטר אחד מהשני, גובה כל עמוד מעל פני הקרקע יהיה 2.20 מטר, העמוד יחזק בקרקע בעומק של 60 ס"מ כשהוא מעוגן בביטון. פרופיל העמוד הוא 50/5 מ"מ בצורת L או T. בכל 50 ס"מ לאורך המוט יהיה חור, דרכו יעבור חוט ברזל, אשר אליו תחובר הרשת.
- 7.932 קצהו העליון של העמוד (מעל היובל הנתון — 2.20 מטר) יהיה בצורת X, כשאורך כל צלע עליון יהיה 50 ס"מ, הזווית בין כל שתי צלעות 120 מעלות.
- 7.933 הגדר תהיה עשויה רשת מגולבנת, עובי החוט — 3.5 מילימטר, גודל המשבצת — 50 מ"מ.
- 7.934 בנוסף לעמודים, תחזק הרשת גם לחוטי ברזל אופקיים ומקבילים, אשר יימתחו במרחקים של 50 ס"מ אחד מעל השני.
- 7.935 בסיס הגדר: לאורך הגדר תהיה חגורת ביטון בגובה — 30 ס"מ וברוחב — 15 ס"מ, שאליה יחובר החלק התחתון של הגדר. חגורת ביטון זו תבלוט מעל פני הקרקע בגובה של 10 ס"מ, ואילו יתר 20 הסנטימטרים ייקבעו מתחת לפני הקרקע.
- 7.936 בקצה העליון של הגדר יחוברו 5 שורות אופקיות ומקבילות של גדר תיל. המרחק בין השורות לא יעלה על 15 ס"מ.
- 7.94 מפרט של שערים בגדר
- 7.941 בגדר יותקנו שני שערים, שער הכניסה ושער שישימש כפתח יציאה לשעת חירום.

11



ז"ב במסלול חס"ח
27 בנובמבר 1979

אלו גב' מירי בורר, מוסדות ביטוח מחוז ירושלים.

מכתב ד. בן אלול.

הנדון: מוסדות היגוף בקו עימות -
שכונות חדשות בירושלים

רא"ב העסק מכתב מ-18.11.79, מאת י. בגור ממשרד ההיגוף -
לפיו מבקשים מאתנו להיענות לבקשה עריכת ירושלים ולחללים המורה
במחנות ליד מוסדות ההיגוף בשכונות החדשות.

הבקשה וההצעה ממוסדות "משיבת תשובה ליהודים" מוסמכות
לנו, אומנם, רק עתה (באחור רב). אולם עלינו לעשות כל שביכולתנו
כדי להיענות לבקשה במידה וקבלנו הפיתוח צריין עובדים החדש (ובמידה
וחקייבנו יאפשר זאת).


ד. בן אלול

הממונה על מוסדות ביטוח

לוחם העסק.

העסק: ח"כ ת. אשל, עריכת ירושלים.
מד ז. בוקאי, ממשרד הביטחון ירושלים, במסגרת העסק.
מח י. בגור ממשרד ההיגוף ירושלים.
מר א. מירי, ממשרד הביטחון מחוז ירושלים. ✓

0133 JUN 11
30-41-400
11-11-11

THE UNITED STATES OF AMERICA

DEPARTMENT OF JUSTICE

INVESTIGATION OF THE ACTS OF VIOLENCE
COMMITTED BY THE KKK

TO THE HONORABLE ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D. C.

RE: [illegible]

TO THE HONORABLE ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D. C.

RE: [illegible]

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך: ו' בכסלו תש"ם
25 בנובמבר 1979

מספר:

לכבוד
מר יואל שיפטן
מנהל תח"ל לחנוך
עיריית ירושלים

א,ג,

חזרון: פיוס שבנייה הכרחית לתח"מ
במכתב מ-28/10/79

1. לפעיק א' במכתבך - בני הילדים שבבנייה הנסגרת:
 - א. גילה ג' 11, גילה שלב ב' - אטורס - נספחים בשלבי הקמה.
 - ב. גילה שלב ד' ע"י ביה"ח - שלב הבניין + פנים גמורים.
 - ג. חלפיות סורה שלב ד' - ע"י ביה"ח - הקמתו הסתיימה עם הקמת ביה"ח היינו במרץ 81.
2. לפעיק ב' במכתבך הקמה בני ילדים נוספים, שהוכנו להקמה ברבע שיומשר תקציב בן הילדים ברמות 05-06.
3. בן הילדים ע"י ביה"ח יובל גר (דרנל) רמות וגן הילדים בגילה שלב ב' (כחצי).
4. לפעיק ג' במכתבך - שריון דירות נוספות לשמש כבני ילדים, עד אשר לא יאוכלסו הדירות שנמסרו לעירייה ועד אשר לא יוכרזו חר הסתיימה כי יש צורך מידי בדירות נוספות לא ישריינו מהב"ח אף דירה נוספת אחת.
5. לפעיק ד' במכתבך ביה"ח "דודר לעולם" שלב ב' בנייתו מיועדת להסתיימה בתוך כשנה (נובמבר 80).
6. לפעיק ה' במכתבך ביה"ח חלפיות סורה (גילה היות) ע"י החוזה אמורה הבנייה להסתיימה במרץ 81. אין כל אפשרות לבסור חלק או אגף מהבניין קודם לכן כשל הסיבה שחברה החשכל והחלקה לאטמקת פים בעירייה לא יחברו החשכל וחסימה לפני גמר הבניה.
7. לפעיק ו' במכתבך - לא הוחל עדיין בבנייה ביה"ח דרנל יובל גר או ביה"ח הסמוכין ב-02, אי לכך אין כל סכוי שבנייתו הסתיימה באוגוסט 80 וסמך עם הסתיימה הבנייה עד אוגוסט 81.
8. עלי לציין שעל סמך החזיות במרד החנוך אין צורך בבי"ח יוסף כרמות לשנה חלפיות תש"א.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך:

מספר:

-2-

7. לענין הטיבות הבינויים - ביה"ס לומנפלד גילה, ורטנר נוח יעקב מוכנסו
לפרוגרמה בשנת 1980 במידה והאוצר בתקציבים יוצאו התכניות לסכרז
באפריל 1980.

ב ב ר כ ה

שמריהו כהן
סגן מנהל מחוז ירושלים

העמק: ח"כ חסר הטל - עיריית ירושלים
מר ס. שרגא - מנהל לטכנולוגיה לחינוך
מנהל ממוסד - עיריית ירושלים
גב' לאה גובין - עיריית ירושלים
גב' ס. ברנרד - ע/ר למוס"צ

יורם גדיש. חברה להנדסה בע"מ.

ירושלים - שכונת רמות, רמות פולין.
מנהלת הפרויקט, טל. 861650.
861450
תל אביב - רח. רמז 18, טל. 217217
רח. קהילת מדובה 15, טל. 470655

לכבוד

גב' מ. ברזר

משהב"ש / מחוז ירושלים

15.11.79

תאריך

הנדון: סיום מיבנים הכרחיים לתשס"א

ג.נ.,

605/79

מספרנו

מכתב י. שיפטמן מ 28.10.78

1. לסעיף א' אין גנים בבניה.

2. לסעיף ב' ידוע לך מצב גן צ-42 בשטח 05. מכאן שאין כל סכוי סביר להתחלה וגמר גני ילדים עם איכלוס המיבנים.


3. לסעיף ג' במידה וזה נראה לך, אפשר להתחיל לחפש דירות קרקע, ולהכשירן ככחות גן. דרך אגב לא נעשה כל סיפול נוסף בדירות שהקצאנו בבתי רמות פולין.

4. לסעיף ו' אין כל סכוי לגמור בית ספר מתועש לאוגוסט 80 ולפי מצב הענינים הנוכחי גם לא לאוגוסט 81.

נוסף לזה לפי תחדיות משרד החינוך שקיבלנו אין צורך בבית ספר נוסף לאוגוסט 1980.

5. בית ספר-תכנון פיקר-הכולל 18 כתות בית-ספר, כתות הקבצה ומדעים, 2 כתות גן, אולם ספורט ומועדון קשישים, בנייתו החלה ולפי חוזה, צריך להיגמר ביוני 1981.

בכבוד רב


יורם גדיש

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION
1009 5th Ave. New York 17, N.Y.
Telephone BR 5-6211

LIBRARY OF THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION
1009 5th Ave. New York 17, N.Y.
Telephone BR 5-6211

1. The first part of the book is devoted to a general survey of the history of the library from its inception in 1808 to the present time. It covers the early years of the library's existence, the growth of its collections, and the changes in its administration and organization.

2. The second part of the book is devoted to a detailed description of the library's collections. It covers the various departments of the library, including the general collection, the rare book department, the manuscript department, and the special collections.

3. The third part of the book is devoted to a description of the library's services. It covers the various departments of the library, including the general collection, the rare book department, the manuscript department, and the special collections.

4. The fourth part of the book is devoted to a description of the library's facilities. It covers the various departments of the library, including the general collection, the rare book department, the manuscript department, and the special collections.

5. The fifth part of the book is devoted to a description of the library's future. It covers the various departments of the library, including the general collection, the rare book department, the manuscript department, and the special collections.

6. The sixth part of the book is devoted to a description of the library's impact on the community. It covers the various departments of the library, including the general collection, the rare book department, the manuscript department, and the special collections.

7. The seventh part of the book is devoted to a description of the library's role in the future. It covers the various departments of the library, including the general collection, the rare book department, the manuscript department, and the special collections.

①

אוס' 3 דמ'ו



6

עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים

ד' בחשוון תש"מ
28 באוקטובר 1979
מח/945

81

לכבוד
מ"כ חסר אשל
מ"מ שרגא
מנהל המחלקה
לתינוק

לכבוד
מ"מ שמריה כהן, מנהל מחוז
משרד הבינוי והשיכון
רח' בן-יהודה 23
ירושלים

הנושא: סיום מבנים הכרחיים לתש"א
סימוכין: תחזיות איכלוס וגידול

שלום רב,

כדי לא לאכזר זמן יקר, אני כותב לך בזה מכתב ראשון ביחס לסיום מבנים
הכרחיים לתש"א, דלקמן:

א. נבקש לגמור את כל הגנים, שנמצאים בבניה, ואשר לא ייגמרו ויאוכלסו לפני-
כן, עד אוגוסט 80, לכל המאוחר.

ב. בכל המגרשים, שמיועדים לגני-ילדים, ואשר סביבתם תאוכלס עד תש"א או
תש"מ, נבקש לבנות מיד גני אשורם, בהתאם לכלל הברזל, כי כשם שאין
בונים דירה בלי מסבך, כך אין מאכלסים דירות בלי גני-ילדים.

ג. בכל מחסם, שבו יישאר פיגור בין איכלוס דירות ובין בניה גנים, נבקש
לשריין מספר מספיק של דירות קרקע עם חצר כלשהי ולאשר הקציב מתאים
להכשרת גנים בדירות.

ד. בגילה נבקש לגמור את בית-הספר הנבנה ע"י דיוור לעולה עד אוגוסט 80.

ה. בחלפיות מזרח נבקש לגמור בבית-הספר שתוכנן ע"י גילה חיות אגף או
קומה עד אוגוסט 80.

ו. ברמות נבקש לגמור לפחות בית-ספר מחועש אחד, נוסף לאשקובית המסתיימת
עכשיו, עד אוגוסט 80.

ז. במידה שהדברים הנ"ל הנם ברורים, נבקשך לתת מיד הנחיות והוראות בהתאם.

ח. במקרה שיש בדברים הנ"ל פרטים הדורשים הבהרה, נבקשך לתאם מיד ישיבת
עבודה אצלך או אצלנו בהשתתפותך, על מנת להבהיר דברים קונקרטיים, לפי
הצורך.

ט. מאליו מבין, שנבקש להתחיל מיד בבניה חסיכות-ביניים בשכונות החדשות,
במקום כיתות ז-ח שלא בניהם, וכדי למנוע משמרת שניה ובריחה בשכונות החדשות.

בברכה רבה
יואל שיפטן
מנהל המחלקה לתינוק

העתיקים:

ח"כ חסר אשל, ממונה על חיק החינוך;
מ"מ שרגא, משנה למנהל המחלקה;
מהנדס ד' מלומד, מנהל חסיבת הבינוי;
גב' לאה גונן, מחכנת.

משרד הבינוי והשיכון

אגף פרוגרמות

תאריך: ז' בכסליו תש"ס
27 בנובמבר 1979

אל: גב' מירי ברור, מוסדות ציבור מחוז ירושלים.

מאת: ד. בן אלול.

הנדון: מוסדות חינוך בקו עימות -
שכונות חדשות בירושלים

רצ"ב העתק מכתב מ-18.11.79, מאת י. גנור ממשרד החינוך -
לפיו מבקשים מאיתנו להיענות לבקשת עיריית ירושלים ולהשלים תאורה
בסחונית ליד מוסדות החינוך בשכונות החדשות.

הבקשה וההעתק מחוברת "מערכת החינוך בשעת חירום" מומצאות
לנו, אומנם, רק עתה (באיחור רב). אולם עלינו לעשות כל שביכולתנו
כדי להיענות לבקשה במידה וקבלני הפיתוח עדיין עובדים בשטח (ובמידה
וחציבנו יאפשר זאת).

ב ב ר כ, ה,

ד. בן אלול

הממונה על מוסדות ציבור

לוטת: העתק.

העתק: ח"כ ת. אשל, עיריית ירושלים.
מר ז. ברקאי, משרד הבינוי וירושלים, בצירוף העתק.
מא י. גנור ממשרד החינוך ירושלים.
מר א. חייר, משרד הבינוי מחוז ירושלים.

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

Geological Survey

WASHINGTON, D. C.
1914

TO THE SECRETARY OF THE INTERIOR,

FROM THE DIRECTOR,

Geological Survey
Washington, D. C.

RE: Report of the Director of the Geological Survey, 1913.
The report of the Director of the Geological Survey for the year 1913 is herewith submitted for the information of the Secretary of the Interior.

The report contains a detailed account of the work of the Geological Survey during the year 1913, and also a summary of the progress of the work of the Survey during the past five years. The report is divided into two parts, the first of which contains a general statement of the work of the Survey, and the second of which contains a detailed account of the work of the Survey during the year 1913.

Very respectfully,

W. H. Diller,
Director of the Geological Survey.

Very truly,
W. H. Diller.

W. H. Diller, Director of the Geological Survey,
Washington, D. C.
1914

מדינת ישראל

משרד החינוך והתרבות
האגף לפיתוח מערכת החנוך
המחלקה לבינוי

תאריך:

כ"ח בחשוון תש"ס
18 בנובמבר 1979

מספר:

אל: מר ד. בן אלול, משרד הבינוי והשכון

מוסדות חינוך בקו עימות (ירושלים)

בהספק לישיבה שהוקיימה במשרדה של גב' חמר
אשל ב- 4.11.79 אני מעביר אליך רצ"ב צלום
שני עמודים מחוברת "מערכת החינוך בשעת
חרום".

בן המור מחוברת מהכרך שאמנם יש להחזיק
האורה במהותית ליד גור בחיה"ס וגני הילדים
במוסדות החדשות בירושלים.

ב כ ר כ ה
י א ח ק ג נ ר
מ מ ח ל מ מ ח ל ק

העתיקים: גב' ח. אשל, עיריית ירושלים
מר א. חזיר, משרד הבינוי והשכון
גב' א. ברזקי, "
מר י. שימסון, עיריית ירושלים

- 7.92. בקו של 10 ק"מ רוחב לפחות בתחום ה"קו הירוק":
בצפון: מעכו (ועכו בכלל) צפונה ומזרחה לאורך הקו הירוק עד אילת השחר, דרומה לכביש ראש פינה (וראש פינה בכלל), כביש ראש פינה—טבריה (וטבריה בכלל), מזרחה לקו טבריה, פוריה, מנחמיה (ומנחמיה בכלל).
- במזרח: החל מצפון דרומה, כל היישובים עד בתי-שאן (ובתי-שאן בכלל), מבית-שאן מערבה עד למגידו (ומגידו בכלל), דרום מערב לשער מנשה — להבות הלבנה (ולהבות הלבנה בכלל) — הגובות — תלימונד — ספריסבא — ראש העין — ברקת — בן שמן — משמר אילון — נחשון — מסילה ציון — שואבה — מבשרת-ציון — טבואות בית"ר עד ירושלים (וירושלים אגף בכלל); מירושלים לעמידב — בר גיורא, נתניס הל"ה — בית גוברין.
- הרצועה: דרומים לאשקלון (ואשקלון אגף בכלל) — אבן שמואל — דרום מערב לשדה צבי — פטיש — גבולות — מקביל לקו הרצועה עד לקו הירוק עם סיגו.
- בירושלים: כל המוסדות בשכונות הגבולות בשכונות ערביות (סנהדרית, רמת-אשכול, הנמנה הצרפתית, נוה יעקב, רמת שפירא, מוסררה, קטמנים, דרך בית-הלם, הברוק, גילה, ארמון הנציב, רוממה המערבית).
- 7.922. טקומות מבודדים: כגון ביהקני בתיספר הקלאיים ואזוריים, בתיספר ידע ואכסניות נוער הנמצאים במקומות מבודדים.
- 7.93. גבול של גדר ירושלים
- 7.931. להקמת גדר יוחקני עמודים במרחק של 2.5 מטר אחד מהשני. גובה כל עמוד מעל פני הקרקע יהיה 2.20 מטר. העמוד יהיו בקרקע בעומק של 60 ס"מ כשהוא מעוגן בביטון. סרסיל העמוד הוא 50/5 מ"מ בצורת L או T. בכל 50 ס"מ לאורך המוט יהיה חור, דרכו יעבור חוט ברזל, אשר אליו תחובר הרשת.
- 7.932. קצהו העליון של העמוד (מעל הגובה המזון — 2.20 מטר) יהיה בצורת X, כשאורך כל עלע עליון יהיה 50 ס"מ, הזווית בין כל שתי עלעות 120 מעלות.
- 7.933. הגדר תהיה עשויה רשת מגולבנת. עובי החוט — 3.5 מילימטר. גודל המטבעה — 50 מ"מ.
- 7.934. בנוסף לעמודים, תהיוק הרשת גם לחוטי ברזל אופקיים ומקבילים, אשר יומתחו במרחקים של 50 ס"מ אחד מעל השני.
- 7.935. בסיס הגדר: לאורך הגדר תהיה חגורת ביטון בגובה — 30 ס"מ וברוחב — 15 ס"מ, שאלית יהובר החלק התחתון של הגדר. חגורת ביטון זו תבלוט מעל פני הקרקע בגובה של 10 ס"מ, ואילו יתר 20 הסנטימטרים ייקבעו מתחת לפני הקרקע.
- 7.936. בקצה העליון של הגדר יהוברו 5 טורות אופקיות ומקבילות של גדר תיל. המרחק בין הטורות לא יעלה על 15 ס"מ.
- 7.94. ספרט של שערים בגדר
- 7.941. בגדר יוחקני שני שערים, שער הכניסה ושער שיטמש כפתח יציאה לשעת חירום.

- 7.943. צירי השערים יהיו חוקים דיים, שלא יאפשרו עקירת הדלתות.
- 7.944. הבריהים שינעלו את השערים יהיו עמידים בפני פתיחת הדלתות על-ידי החיטה או משיכת.
- 7.945. השער לשעת חירום יהיה נעול תמיד. נעילתו תהיה באופן שלא תאפשר פתיחתו מבחוץ. השער יפתח רק מבפנים.
- 7.95. תאורה ביטחונית
- 7.951. כומלץ על תאורה כספית (זרקאור).
- 7.952. התאורה תהיוק לאורך הגדר במטבה להאיר רצועה הכוללת את הגדר ושני עבריה ברוחב של כ-10 מטר מכל צד.
- 7.953. אם תאורה זו אינה כאירה את חלקם התחתון של קירות הבניין — תהיוק תאורה נוספת, שתאיר את הבניין עצמו.



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ח' בחשוון תש"מ
29 באוקטובר 79 ירושלים

המחלקה לחינוך
دائرة المعارف

מח/587

לכבוד
גב' עדה בן-דור
מתכנתת
מחלקת המיפוי
משרד החינוך והתרבות
רח' שבטי ישראל 34
ירושלים

ג.ג.ג.

הנדון: תחזיות הצרכים הפיסיים של מערכת החינוך
בשכונות החדשות בירושלים.
מכתבך למר ג' ברגסון מ-20.9.79

במכתבך הנ"ל, ציינת התחזית לבתי"ס בשכונות החדשות עד לשנת"ל תשמ"ב.
עכשיו, כשבמרת'י להכין התחזיות לפי הנתונים מהרישום לגבי חובה לשנת"ל תשמ"ט,
יש לי מספר הערות לגבי הנתונים והטבלאות שהכנו ביחד.
רצ"ב הטבלה שהכנתי לתשמ"א ובנוסף, במכתב יד, לתשמ"ב.
בולטת העליה בשנתון בכמות א' בשכונות: נווה-יעקב, נתלפיות מזרח. כך שמספר
החזות שרשמת במכתב א' אינו מדויק.
אנא תקני הנתונים והעבירי אותם למשרד האוצר.

ב ב ר כ ה

לאה גונן
מתכנתת מערכת החינוך

הערה: מר ג' ברגסון, מנהל מחוז י-ט, משרד החינוך והתרבות
גב' ס' ברנר, ע/ר מוסדות ציבורי, משהב"ט מחוז ירושלים
מר י' גנור, מנהל מח' הבינוי, משרד החינוך והתרבות
מר ר' ירון, מנהל מח' המיפוי, משרד החינוך והתרבות



رسدۃ الی - میباش و اقول:

مجلس العلماء في الهند

Figure 2

С. В. Д. 2. 4.

THE LOVE

1949-1950: 1949-1950

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך: ל' בחשוון תש"ס
20 בנובמבר 1979

מספר:

סכום ישיבת בנצורא נסמדרט בני ילדים - אגרות בירושלים

השתתפו: י. דסקל, י. טרייבמן - אגרות
י. שיפטן, צ. ברנרס, ד. סלומי, מורדקו - עיריית ירושלים
ה. ארדרייך - משה"ה
י. ברזקי, ס. ברזור - משהב"ס

בהסמך לפרוטוקול מ-16 ביולי 1979.

1. מרפסת - יונת דסקל: ההכנות הינן תכנון ארצי, ישנה אפשרות להוריד.
המרפסת אין אפשרות לסגור אותה ולהכניס לבן.
סוכס: אדריכל טרייבמן ינסה לפתור הבקשה באמצעות אלמנטים קיימים, כפוף
לאשור ל"ל" לבני יכולת הכצוע במסגרת זמן סבירה וכפוף לאשור
תקציבי טל אגף מרוגמטה.

השובת תנחן כחוף שלושה שבועות.

2. סוגרים - יבוצע.
3. דלת סקלט - תבוצע.
4. נורות - יבוצע.
5. האורח בסתון - אגרות תבצע ע"ס הזמנת משהב"ס.
6. אוגרי חום - יבוצעו.
7. מתקני אשפה - יבוצעו.
8. חבור טלפון - אגרות תבצע ע"ס הזמנת משהב"ס.
9. ענייני בטיחות - סוכס שלחסיבת הבנוי יועברו 3 טטים של תכניות עבודה.
(אחת בהן למתקן הבטיחות לאשור).
10. חלונות - הסנוי יבוצע.
11. בוילר - הסינוי יבוצע.
12. דלתות הדרותים - יבוצע הסנוי.
13. דלתות חיצוניות - יבוצע ע"ס הזמנת משהב"ס.
14. ניקוז - יבוצע.
15. מס אץ - יבוצע.

2/...

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך:

מספר:

-2-

16. מניעה סדק בכניסה - יבוצע.
17. שנויים בגג כבניה יבוצעו לגופו של ענין - גן רמות לא יבוצע.
18. משקמים - אין אפשרות לבצע.
19. ארון השמל - ימצא פתרון במסגרת סגירת הכרסות.
20. צבע - יצבע צבע פלסטי.
21. לוחות הגנה ולוחות לסתלים - יבוצע ע"י הזמנת משהב"ש.
22. ארון כבוי אש - יבוצע ע"י הזמנת משהב"ש.
23. ניאגורה בסקוטים - יבוצעו.

ר ש מ ה:
פירד כרוור
ע/ר לפוס"צ

העתק: למשתתפים
ש. כהן
א. הייר
ב. דביר
ד. בן אלול
ז. ברקאי

מיני גז/



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים

המחלקה לחינוך
دائرة المعارف

ב"א בחסדו חשל
16 ביולי 1979
סה/5110

סיכום מביטח בתחום
בני אסדרות

הנושא: דרישות חסינות
השתתפו: י' שיטמן, מ' שרגא, א' ברנדס, מ' אנטסימטר,
ס' פרקש, מירי ברנדס, ה' ולימן, י' ברייכמן

ל ש י מ ד ל	מ י כ ו ט
ברנדס	א. העירייה דורשת לבטל את הפרסום ולכלול את שטח בטוח האגף. נדאג לאיסור מעורר החינוך לכך.
מירי	ב. סירוב - מוסכס, לפי ספר העירייה.
מירי	ג. דלת המקלט תהיה יותר קטנה, בהתאם לסטנדרט של ה"מ.
מירי	ד. במקום מכוניות הלבנון יותקנו נורות פלואורוסנטיות.
מירי	ה. העירייה דורשת תאורה כשהזן בכל גן בעבר לקו העיסוק, כהוגדר ביחס לירושלים בהדברה מערכת החינוך בשטח, ע"י 50, מסיף 7.921, בקטע האחרון, לאורך כל המסדרות בשכונות הגובלות בשכונות ערכיות (סנהדריה, דמת אשכול, חבקה הצדקה, ביה יעקוב, דמת שפירא, מוסדרה, קטמונים, דרך ביה לחם, דרך הכרז, גילה, ארמון הנציב, דומם המערכות). יש להוסיף את דמת שנסדה אחרי חלפת המדרג. התאורה הבטחונית תהא מראש עם אגף המאור מירייה, לפי סוגי המכוניות דמיקותן והיבדור המאורה לתאורה המוכנה עד העמוד הקרוב.
מירי	ו. אסדרות תספן אובר לכל גן.
מירי	ז. סתקן האספה יחואס מראש עם סתנדם התכונות בעירייה.
מירי	ח. בכל גן בעבר לקו העיסוק כנ"ל יש להסין היבדור תה-קרקעי הקבי למטרון בחימום עם מעורר התקשורת.
מירי	ט. סתנדם הבטיחות מירי יתבקש להא מדרות לגן גמור, ובן ידום, תמיד לבני קבלה ראשונה.
מירי	י. החלונות יחיד מסוב אומקס גמר בשני חלקים, וחבובת יחולק באספס.



עיריית ירושלים
مunicipalité de Jérusalem - القدس

ירושלים

המחלקה לחינוך
Dائرة المعارف

-2-

ל ט י ס ר ל	ה ס י ס ר ה
מירי	שבתאיס הלחץ של הברית לרועץ בבזרה, טאכנה פרטיבה במקום שזה משריט.
מירי	ברחנה השירורית לרועץ ביריט מיסביט.
מירי	הדלחה החשבונית החליטה מברזל, ואסתר בלי זכוכית. מירי
מירי	כננים עם ברסטה יכונן ניקוז הכרסטה כלפי הוץ.
מירי	פס העץ מהנה לשיט יחודק.
מירי	יש לכנס את הסיק הקדוש מעל הכניסה, וכן בין הכניסה ובין הגן בברזים.
ברזים	3 יחידות (הלוחות) גילה בן 11, גילה שלב ב' סילרוב, רבוח מהחן 04) ייחוסו ק"י הקיורה בפוך לפרסודול הזה, בהתאם לעניין.

ברכה רבה
ישראל שימון
מחל המחלקה לחינוך

יט/מא

דחסינר

ב' בחסון ט"ז
23 באוקטובר 1979

לכבוד
מר יואל טייטל
מנהל המחלקה להכנה
עיריית ירושלים

א.ג.

מזכיר: בניית המיבנות הביניים ב-4 המבנות המרכזיות
מכתבן מ-18 ספטמבר 1979

עקרונות מקובלים עלי דעתך שהמיבנות הביניים רצונן בנ"מ יסודיים והמבנים
הם למפרי החובה ע"י חוק מנור מוכה.

למרביתם המיבנות של שנת 1980/81 מוכנסות 3 המיבנות הביניים במבנות
הילה, זאת יעקב והלחיות מורה.

לשם המבנים המוכנסים אין כל הקצב שחור בו ניתן להסתמך לצורך בניית
המבנות הביניים.

במקרה שמיבנות המיבנות והמיבנות לא יצליחו לספק עם האוצר של מקבוצת המיבנות
הביניים ב-1980, נעמד כולנו במצב קשה.

לפי העמדה יש להסדק מבניית המיבנות וידור בהוצר כספי במסגרת מיבנות, אך
כידוע רק משרד האוצר והמיבנות הם ורק הם פאזרים למעבירים לנו מקצבים
למיבנות. לסיכורו יש רק מקובל למגורים בולל המעמית הכללית המיבנות של
המבנות.

נראה לי שהמירית לא חוכל להסתמך במבנים ובמקרה שנתון בניית המיבנות
מדיור. על המירית לקחת חלק נכבד במיבנות עם האוצר ומשרד המיבנות.

ב.ב.ר.ב.

עמיתו בחן
מנהל משרד ירושלים

העמית: מר ט. קולק - ראש המיר
מר א. וינר - מנכ"ל ממשל
ח"כ מ. אשל
מר ז. ברקאי - מנהל מנהל משרד
מר א. בן אלול - מנהל משרד
מר ב. רביד - מנהל משרד מדיניות, מב' ט. ברור - ע/ר למס"ב

זהכ"ב

ב' בחשוון תש"ס
23 באוקטובר 1979

לכבוד
מר יואל שימון
מנהל מחלקת המבחן
קרית ירושלים

החבר

הגורן: בניית חטיבות הכיניים ב-4 חטיבות המבחן
מכתבן מ-18 בספטמבר 1979

קדומים מודלים על דעתן שהחטיבות הכיניים ריגון בניית יחידים המעמקים
אח לפי המודל המוכח עם"י חוק המבחן מוכח.

למרבית המידע של שנת 1980/81 מוכנסת 3 חטיבות הכיניים במבחן
גיל, נוח יעקב ומלכיה מורה.

לשנה הבאה המוכחית אין כל מקצבים שהיה בר גיטן להחמשת לצורך בניית
אחת החטיבות הכיניים.

במקרה שמסרתי המבחן והכינוי לא יגליחו לשבת עם המבחן על מקצב להחטיבות
הכיניים ב-1980, נעמוד כולנו בטוב קשתו

לפי המבחן יש להכניס הכיניים יחידות ריגון במבחן כפי המודל המבחן, אך
כידוע רק מסרתי המבחן והמבחן הם רק הם המסרתי המבחן לנח המבחן
לביצוע. למרבית יש רק המבחן למבחן כולל המבחן מכללות המבחן של
המבחן.

נראה לי שמקריית לא מוכל להמבחן המבחן ובהצעה שמתן בניית יחידות
הריגון. על מקריית לקחת חלק במבחן הכיניים עם המבחן והמבחן המבחן.

ב' ב' ב' ב'
מחלקת המבחן
מנהל מחלקת המבחן

המבחן: מר ט. קולק - ראש המבחן
מר א. ריגון - מנהל מחלקת
מ"מ ח. מל
מר ז. ברקאי - מנהל אגף המבחן
מר א. בן אלול - מנהל מחלקת
מר ב. רביד - מנהל יחידת המבחן
ב' ט. ברקאי - מנהל מחלקת
מר ז. ברקאי - מנהל מחלקת




עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

המחלקה לחינוך
دائرة المعارف

ירושלים

כ"ו באלול תשל"ט
18 בספטמבר 1979
מח/242



לכבוד
מר שמריה כחן, מנהל מחוז
משרד הבינוי והשיכון
רח' בן-יהודה 23
ירושלים

הנושא: בניית חטיבות ביניים ב-4 השכונות החדשות
סימוכין: דברי בפגישתנו ב-כ"ה באלול (17.9.)

שלום רב ושנה טובה,

בהמשך לדברי בפגישה הנ"ל, אני רוצה שוב להבהיר, שאתם בונים כתי-ספר עבור כיתות א-ו בלבד, כלומר 25% פחות מצרכי א-ח; ולכן עליכם לבנות מיד את חטיבות הביניים בכל ארבע השכונות החדשות, כפיתרון הכרחי ודחוף לכיתות ז-ט, ולא רק מחוץ רצון לבנות כתי-ספר מקיפים.

ובמקרה שאין לכם תקציב מיוחד לכך, לדעתנו, אתם צריכים לבנות מגורים וחינוך באופן פרופורציונלי, ולקחת את התקציב הדרוש לכך מתקציבכם הכולל.

עליכם להבין בעצמכם, כי ביום כניסת המשפחה למגורים, הילדים שלהם צריכים למצוא בסביבתם את כל מוסדות החינוך האזוריים - בן ילדים, בי"ס יסודי וחטיבת ביניים. אחרת, אתם לא תצליחו בקליטת החברתיות בשכונות החדשות, ולא יהיה "חץ המקום על יושביו".

נעריך את הדבר מאד, אם הואיל להביא הבהרה זו לחודעת כל מי שצריך לפנות הענין.

בברכה כתיבה וחתימה טובה

יואל שיפסן
מנהל המחלקה לחינוך

העמקים:

מר טדי קולק, ראש העיר;
ח"כ תמר אשל, ממונה על חיק החינוך;
עו"ר רוני פינשטין, מנכ"ל.

RECEIVED
JAN 11 1964

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C. 20250

TO: DIRECTOR, AID
FROM: [illegible]
SUBJECT: [illegible]

RE: [illegible]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[Handwritten signature]
[illegible text]

[illegible text]

מדינת ישראל

משרד השיכון והבינוי
מחוז ירושלים

תאריך: ד' בתשרי תש"מ
25 בספטמבר 1979
מספר:

סכום ישיבה בנושא: ביה"ס ד(בסט) - תלפיות מזרח

השתתפו: ת. אשל, י. שיפטן, מ. השין, ל. גונן, מ. רכס - עיריית ירושלים
י. גנור, ג. שניידר
אדריכל בסט
פ. קרנר, ש. כהן, א. הייר, מ. ברור - משהכ"ש

גנור: הוצעו על דרך שנויים בתכניות שמוזילות את הפרויקט, בישיבה שהתקיימה אצל אדריכל גולני בהשתתפותו (מר השין מהעירייה זימן, ולא יכול היה להגיע) ובשתתפות האדריכל, הוצגו השנויים כשאדריכל גולני ביקש להחליט בעניין לאחר שחזר לו עמדת משהכ"ש.

שיפטן: מציע לזהות אגפים וקומות עליהם אין חלוקי בעות ולהביאם לחכנון מפורט.
חסיבת הבניים, הסדנאות וחדר האוכל הם האגפים שיש לבצעם בהקדם.
בסט: השנויים שהוצגו בפני אדריכל גולני היו דלקסן:

א. כוטלו כמה אלמנטים שקשרו הכניסות לביה"ס מכוון מזרח מערב, צפון דרום ע"י כך נחסוך שטח וכסף.

ב. עניין גגות הרעפים שונה.

ג. שונה החלק בו היו כתות בקומה אחת סביב לחצר (בתכנית החדשה רק חלק קטן בן קומה אחת).

השלכות השנויים:

א. הקטנת השטח כולל אולם הספורט מ-11.100 מ"ר ל-10.860 מ"ר.
ב. הקטנת אומדן העלות לבניה בלבד מ-120.000.000 ל"י ל-106.000.000 ל"י.
אין שינויים פרוגרמטיים.

ת. אשל: ביה"ס הוא חט"ב שכונתית וחט"ע שתכלול את ביה"ס סליגסברג ברנריים שיועברו ממרכז העיר, יצומצם מ-8 מסלולי למור ל-5 בלבד.

גנור: הפרוגרמה הוכנה לפני זמן רב, הפרויקט החל בקרן החנוך.

הפרויקט מחולק לסלבים:

שלב א' חט"ב + ספריה + אולם ספורט + מגרש דו תכליתי.
שלב ב' השאר.

2/...

מדינת ישראל

משרד השיכון
מחוז ירושלים

תאריך:

מספר:

-2-

בשלב מסוים בקשה עיריית ירושלים להוסיף לשלב א' את הסדנאות +
חדר האוכל - אין הסכמה של משה"ח.

טענה לא לשנות פרוגרמה, שלב א' לבניה הנו חנוך החובה חלק ממערכת
החינוך בשכונה.

שיפוט: יש לספל בענין היחר הבניה להמשיך בחכנון חסה"ב.

בנוסף לכך יקויים דיון מהותי על סגמות.

בטס: אין צורך בשלוי ת.כ.ע. לאחר השנויים, תכניות הגשה מוכנות אצל פרח.

ת. אשל: יש לדאוג להכנון מפורט לשלב א' ולא להתחשב בשלבים אחרים כולל
המחנ"ס.

א. חייר: נראה שהשקעות בפתוח תחיינה יקרות מאוד. יש לבדוק היטב מה תשפיע
בניה שלב א' על הפתוח, האם אפשר לבצע פתוח לשלב א' בלבד?

בטס: חסה"ב מאמצע הפרויקט אפשר לבצעה מבלי להתחייב בהוצאות מעבר לשלב
זה. (מדובר בבניה בלבד).

פרדי: יש לבדוק שלב א' בניה + פתוח צמוד.

תערך בדיוק ע"י האדריכל על תשלוח כספיות של בצוע שלב א' + פתוח
צמוד. עד 9/10/70 תקויים ישיבה אצל א. חייר בנושא זה בהשתתפות
נציגי העירייה ומשה"ח.
תכניות העבודה תחיינה מוכנות עד אפריל 80.
תכניות החגשה תוגשנה מיד. העירייה תגיש החומר לרשויות. לאה גונן
הדאג להשיג התכנית מפרח.

ת. אשל: נוה יעקב קודמת לתלפיות בהקמת חסיבת הביניים.

מירי: תכניות העבודה לחסה"ב נוה יעקב מוכנות למכרז.

סוכס:

האדריכל ימשיך להכנן את חסיבת הביניים בתכניות עבודה.

העתק: למשתתפים

גב' א. ברזקי
גב' ר. זמיר
גב' ע. כן דור
מר בן אלול
מר ז. ברקאי
מר ב. דביר

ר ש מ ה:

מירי ברזקי
ע/ר למוס"צ

והבינו

כ"ר בתמוז תשל"ט
20 ביולי 1979

6
הר-ה

פרוטוקול מישיבה מתאריך 17/7/79 בנושא חסיכות ביניים בירושלים

השתתפו: מ. חשין, י. שימטון, ל. גוגן - עיריית ירושלים
י. גנור, ג. שניידר, ע. בן דור - משרד החינוך
ש. שטר - משרד האוצר
ש. כהן, ר. זמיר, ד. בן אלול, א. הייר, ב. רבין, מ. ברוור - משהכ"ס

1. שמריהו כהן העלה בעיה כי בשל הסינויים הנדרשים ע"י משרד החינוך, והעירייה בתכנון לאחר 5 שנים של טיפול משותף ואיתור כל הועדות וכן בתי הספר המקיפים והמתנסים והציע בשל אי יכולת משהכ"ס לממן פרויקטים אלו, ישופל הנושא ע"י משהכ"ס והעירייה בלבד.

נציגי משרד החינוך והעירייה הביעו התנגדות.

2. נושא מקיף תלפיות מזרח.

גנור הציע שינוי בתכניות שהוכנו ע"י אדריכל בסט בישיבה משותפת בין שניהם, שמוזיל את הפרויקט.

סוכס שהתקיים ישיבה בהשתתפות כל הגורמים לדיון לשינוי או אי שנוי בתכנון ביה"ס.

3. לוח זמנים לחסיכות הביניים:

א. נוה יעקב

הכניס העבודה עדיין לא מוכנות לבצוע אך הובטחו לסוף חודש זה אומדן הפרויקט 80 מיליון ל"י 24 כחות.

בשנת 1982 יהיה לחץ רב ומחזור בכחות.

צפוי מחסור ב-15 כחות בנוה יעקב + 9 כחות בגבעת שפירא.

כאם לא תבנה חסיבת הביניים יהיה צורך בבניית ביה"ס יסודי נוסף.

ב. הילבר:
הכניס עבודה מוכנות למכרז. אומדן הפרויקט 70 מיליון ל"י 24 כחות. ב-1982 יהיה מחסור ב-19 כחות.

נציג האוצר לא יכול היה להתחייב בשום אופן על סכום של 150 מיליון ל"י שאיננו מומיע בשום תקציב של המשרד, כחלל תקציב שלא אושר.

הדפוס הכללי, תל אביב, 17/7/52, בנושא: תמיכות בינאיים בירושלים

פר ד. בן אלול הכהיר שמשהב"ש לא העלה בשלב זה דרישות לסכומים אלו במסגרת הסו"מ עם האוצר, אם כי בפגישת מנכ"לים בינאיים הוריע מנכ"ל בינאיים על אחריות המשרד לבניה מוסדות בשכונות.

העיריה דורשת לכנות דירות במקביל למוסדות הירושאים.

מרס. כהן הוריע שיפנה למנכ"ל בהצעה לחשיק תקציב זה על חשבון 150 יח"ד, בהעדר תקציב נוסף מהאוצר או לחזור בנו מאחריותנו להקמת מוסדות ב-4 השכונות.

בהעדר תקציב נוסף מהאוצר או לחזור בנו מאחריותנו להקמת מוסדות ב-4 השכונות, במקביל יבדוק האוצר צרכי החינוך בשכונות.

בצידי מסר החינוך העליון מביע התנגדות.

2. נוסח תקציב מוסדות בירושלים.

גורר חשיק יחיד בינאיים להוציא את אדריכל כסט בישיבת מועצת בירושלים, שיוכל להעביר את התקציב.

מכאן להחליטה המועצה להעביר את התקציב לרצון לשינוי או אי שנוי בחינוך בירושלים.

3. לוח יחידים להחלפת תלמידים.

ר ש מ ה:

פגרי ברוור
ע/ר למוסדות ציבור

הכנסת המועצה לרצון להחליט על הכנסת אף הרכבה לסוף חודש זה אוהדו יחידים 20 מיליון ל"י 24 בחודש.

העמק: נוכחים: 10 יחידים רצון רב ונאמור במחנה.

מר ט. קולק - ראש העיר, ירושלים

מרא. וינר - מנכ"ל משהב"ש יעקב + 5 בחודש כבכמה שפירא.

מר ז. ברקאי - מנהל אגף פרוגרמות

מריפ. קרנר - מנהל פרויקט תלפיות מזרח

מרא. אולניק - מנהל פרויקט גילה

ב. מנייה יחידים מוסדות בירושלים, אוהדו הפרויקט 70 מיליון ל"י 24 בחודש, ב-1952 יחידים מוסדות בירושלים בחודש.

פגרי מועצה ע/ר יחידים לרצון להחליט בשם אוהדו על סכום של 150 מיליון ל"י פגרי מועצה מוסדות בירושלים על המשרד, כחלל העצבים שלה אוהדו.

17729



שם השולח: שמריהו כהן. מנהל מחוז ירושלים.
מענו: משרד הבינוי והשיכון - רח' בן יהודה 23

מברק רשמי

מספר סידורי	
זקב בשעה	צ"י
שודר בשעה	צ"י
מספר מקורי	אל:

מספר המלים	תאריך	שעה	הוראות שירות	המחיר	
				ל"י	א"י
17729			ETAT GOVT רשמי		

חותמת בית הדואר

תמר אשל - הממונה על חיק החיבון

- (1) שם הנמען.....
- (2) הרחוב ומס' הבית..... עיריית ירושלים רח' יפו 23 ירושלים
- (3) מקום הייעוד.....

כבר גמרו יציקת היסדרות מכינים יציקת קירות יסוד ועד 1.9.79

יועמדו הקוביות.

מועד הכניסה כחודש לאחר מכן - אם תהיה גמישות בקבלה.

שמריהו כהן

העתק: אהוד תייר

גדיש

מירי ברנר



עירית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ב' באדר תשל"ט
1 במרץ 79 ירושלים

המחלקה לחינוך
دائرة المعارف

סח/2126



לכבוד
גב' מירי ברזור
ע/ר מוסדות ציבור
משרד הבינוי והשכון
פתח ירושלים

2.2.79

אחרי
(1) אלו הם הילד
הילד הוא אב
(2) ואשתו ונכדו
ש הילד.

להלן חיקון למכתבי מיום 28.2.79 סח' 2125 על נושא דירות לבג"י ברמות ובגילה 16-7
מר שימטן הביא לחשונה ליבי שהוא סיכם עמכם בסיור ברמות ששטח השכון הוא שיכסיר
חדירות ותוא שידאג להסכמת הנוגעים בדבר (כפי שנעשה בגילה), לכן אין להמשיך
לדברי בסיפא.

בכל מקרה, הנושא דחוף ואנו מחכים לחשונה בהקדם האפשרי.

בברכה
אחיה זמן
לאה בוגן
מ"מ מחנכן מערכת החינוך

למחלקת -
האם זה היה
אירי לא סלחתי

העמק: גב' חסר אשל, הממונה על חיק החינוך
מר י' שימטן, מנהל המח' לחינוך
מר מ' שרגא, הממונה למנהל המח' לחינוך
מר ע' קוז, מנהל אגף בני ילדים
מר ש' כהן, מנהל המחוז, משרד הבינוי והשכון
גב' ר' זמיר, סגן מנהל המחוז, משרד הבינוי והשכון

[Handwritten notes:]

אחריהם
לפי חוקי המדינה
שנכנסו לתוקף
(1) נכון מיום
30ⁿ ספטמבר

[Stamp:] וועדים



עירית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

25.2-29

ירושלים י"ז שבט תשל"ט
 اورشليم القدس (14.2.79)

315/1726

21-2-1979

0131 7217

לכבוד

מר שמריהו כהן

מנהל מהרז משרד השכון

רח' בן-יהודה 23

י ר ר ש ל י ם

הנושא: בית הכנסת המרכזי ברמת אשכול.

עלינו לחזור לנושא זה ואודה לך מאד אם תואיל להשיב לי בהקדם מאחר שהגענו בינתיים לשלב ביצוע תשלומים עבור בניה שהחלה ע"י אגודות בית הכנסת.

סכמנו בינינו בעבר כי משרד השיכון ישתתף בהוצאות
הבניה בסך 1 מיליון ל"י וכמו"כ יעביר אלינו בנוסף לכך את
הוצאות התכנון.

מאינפורמציה שהגיעה אלי מגזברות העיריה אני למד
שעד כה לא קבלה הגזברות שלנו כל סכום שהוא על פי הסיכום
האמור.

אנא תשובתך הדחופה!

בכבוד רב
מאזן

ב. אשרי

הממונה על תאום שרותי דת

העתק: כב' ראש העיר מר ט. קולק.
מנכ"ל העירייה מר ר. פיינשטיין
יו"ר אגודת ביהכנ"ס "אלומים"
יו"ר אגודת ביהכנ"ס "שפתי דעת"

אברהם שמואל בן יוסף

ה'תרס"ב

(אברהם שמואל בן יוסף)

ה'תרס"ב

כב' בסיון תשל"ט
10 ביוני 1979

לכבוד
שר יונה דסקל
המשרד

ה.ב.א.

הביון: מנהלים רחוקים לגבי ילדים אמורים ש"י דריש פירות ירושלים

בשיבה מההקדמה ב- 5 ביוני 79 בין בטיב משמאל ופירות י-ם ומחלקת
הגוף ובטיב סוכן ים השיבוים וה"ם יוכנסו לכל בני הילדים הנכנסים
ע"י "אמורים" בישראלים.

- א. לא חתקן תמורת בטחון על בגות בן הילדים.
- ב. ים לחתקין חכמה לאגר חום אחד לכל כיתה.
- ג. העלמות יחד שחץ (יבם וסות) לשמנים ולחום היצורים עם כנף ברזל.
- ד. יוחקן ארבע לכבי אם שם בלגיון.
- ה. במידתי וילדים יוחקנו ביאגורה.
- ו. במצו יוחקנו ארבע חול ומכנת בלגיון.
- ז. המידור יהיה בסיר סיגנטי.
- ח. ים לחקם מוסן לכל כמה במיד.
- ט. בגודות בין התמורת יהיה מקום למיד.
- י. יוחקנו ממלים.
- יא. "אמורים" מבדוק אמורים לחתקין ומרובים במון המיד, כל יבוצע אך דרם
כאם אין היצר כדור בתוספת מחיר.

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

אבקת להודות לאחייכל לבצע הסיבויים ולעצמי למחור מכירות הנכס ע"ס
סיבויים ולו לגביה.

1. גילה - 11

2. גילה - טלב ב' (טלובי)

3. ~~גילה - טלב ב' (טלובי)~~

4. דמות מותם 04

בזכח

א. פידר
מבול המולקה הטכנית

הפנקס נר א. כהן - מבול המחור
נר מלומד - פידר א-ס
נר י. ביטמן
נר י. שייבמן - אוריכל
נר א. אולביק
נר י. שדה
נר. ברור

THESE THINGS ARE THE ONLY THINGS THAT ARE LEFT OF THE
WORLD OF THE PAST.

1. THE PAST IS DEAD.

2. THE PAST IS A LIE.

3. ~~THE PAST IS A LIE.~~

4. THE PAST IS DEAD.

THE PAST

THE PAST

THE PAST IS DEAD.

THE PAST IS DEAD.

THE PAST IS DEAD.

THE PAST IS DEAD.

THE PAST IS DEAD.

THE PAST IS DEAD.

THE PAST IS DEAD.

THE PAST IS DEAD.

העינוי והשיכון

י' באב תשל"ט
3 באוגוסט 1979

782

לכבוד
מר מ. פרדובסקי
מנהל עמיד
ירושלים.

אדון בכבוד,

הנדון: מוסדות ציבור בקירות.

בראיה לנו שיש מקום לבדוק והימנע של העלויות והשובות בדירות והצגתן למוסדות
ציבור ואשר אומרו למטרה זו לפני שנים אחדות, יש חשש שהייעוד שונה או שהדירה
ריקה ולפעמים יכול להיות שדירה זו משמשת למגורים ולא כחוק.

אני מציע שיורכב צוות מחוקק שיעבור בדירות הנ"ל בכל ישובי ומחוז ויעביר
מסקנותיו לועדת אכלוס מחוזית.

בציגינו בצורת זה יהיו א. סימנטוב - שמונה אכלוס. ומ. ברוור, ע"י למוסדות ציבור.

בא משובתך.

בכבוד רב,

מנהל מחוז ירושלים
מס' 254
מס' 254

העמק: מר א. בטף
מר א. סימנטוב
גב' מ. ברוור ✓
מר ב. דביר

הבינוי והשיכון

ו' באייר תשל"ט
3 במאי 1979

לכבוד
ח"כ חמר אשל
אחראית על חיק החנוך
עיריית ירושלים

הנדון: הקמת צותים משותפים לעירייה ולמשהב"ש
למכתבך מ-8 אפר' 79

לענין הפרוגרמה הזמנית שנקבעה על ידי משרדי, מקבל הערתך שסדר העדיפויות אינו לאו דווקא תואם את תחזית האכלוס והבנוי של השכונה.

מוצע על ידי שבב' מירי ברור בתאום עם גב' לאה גונן יקבעו סדר העדיפויות הרצוי והמוסדן יבוצעו לפי היכולת התקציבית של משרדי בשנת הכספים הבאה ועל פי החלטת הממשלה מאתמול (3 אפר' 79) שלא להקפיא בנית מוסדות חנוך בשכונות החדשות.

ישיבת הצוות הראשונה לקביעת העדיפויות נקבעה ב-21 מאי 79.

לגבי מוסדות החנוך האמורים להיות מופעלים בשנת הלימודים תש"מ, משרדי פולל על מנת שהמוסדות יהיו בזמן עליו החחייבנו.

בברכה

שמריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים

העתק: מר מלומד עיריית י-ם.
מר שיפטן עיריית י-ם.
מר שרגא "
גב' גונן "
א. חייר כאן
גב' ברזקי כאן
גב' ברור כאן.

6.5

1944-1945

1944-1945

1944-1945
1944-1945
1944-1945
1944-1945

1944-1945
1944-1945

1944-1945
1944-1945

1944-1945
1944-1945
1944-1945
1944-1945

1944-1945

1944-1945
1944-1945

1944-1945

1944-1945
1944-1945

1944-1945
1944-1945
1944-1945
1944-1945
1944-1945
1944-1945
1944-1945

אמנו

ז' בניסן תשל"ט
4/4/79

ד"ר

לכבוד
השר דוד לוי
שר הבינוי והשיכון
ירושלים

מכובדי,

בהמשך לשיחתך אתך בנושא הקפאת בניה מבני הינוך בירושלים הנני להביא לתשומת לבך העתק מכתבי למשרד ההינוך והתרבות המפרט אותם מבני הינוך שאי בניהם מסכנת פחיתת שנת הלימודים תש"מ בשכונותיה החדשות של ירושלים.

פניתי דו אליך כפי שמכונה על תיק ההינוך במרעצת העיר ירושלים, באה בבקשה לעזרת ראשונה מידית. יהיה עוד צורך להתייחס לבעיה היסודית הדחופה של בינוי מבני הינוך בירושלים, הדורשים בשרות בסיסי לאוכלוסיה בראש וראשונה בשכונותיה החדשות של העיר. איכלוס שכונות אלו איגור יכול להתבצע ללא מערכת הינוכית, והתכניות לעיבוי ירושלים וחילווקה חייבות להתחשב בצורך בהקמת מוסדות ההינוך בעת ובעונה אחת עם בינוי היחידות למגורים.

קיים לצערי פיגור רב בניצוע הבינוי, ולמיכך אבקשך להתייחס לנושא זה בכל הדחיפות בשני שלבים:

- א. לאשר מיד בניה המבנים המצויינים ברשימה הרצ"כ.
- ב. לקיים דיון עם עיריית ירושלים לגבי הצרכים הדחופים ביותר לבינוי מוסדות הינוך שלא ייתכן שיחולו עליהם צווי הקפאת.

בברכה,

חמר אשל

הקצב: אר טב קולק, יאש מלי

6

20



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

חבר מועצת העירייה
عضو المجلس البلدي

ירושלים

כח' באדר השל"ט
29.3.79

לכבוד

מר אבנר ישראלי
משנה למנכ"ל משרד החינוך והתרבות
משרד החינוך והתרבות
רח' שבטי ישראל
ירושלים

שלום רב,

--- רצ"ב רשימת כחוג גן ובתי ספר בשכונות החדשות של ירושלים אשר
בניפון לא כובעה ושיש להחחיל בבניהן מיד. אנו זקוקים לכהונת הגן ולכחות
המתועשות לבית הספר ברמות לסנת הלימודים הש"מ. אולם גם בתי הספר
זחופים לסנתיים הבאות ואם לא יתחילו בבניהם מיד לא תהיינה כתות להלמידים
הרבים בשכונות אלו. רשימה זו נבדקה וסוכמה ע"י הבטירות גונן מטעם עיריית
ירושלים ובן - שור מטעם משרד החינוך.

רשימה זו מהווה רק חלק מרשימת המרויקטים בעדיפות א' שמשרד הסיכון והבינוי
צריך לבצע עבור המערכת החינוכית בשכונות החדשות. אולם בהעדר תזוזה לגבי
הנושאים המפורטים ברשימה ימנע הדבר לפתיחת שנת הלימודים הש"מ ללא זעזועים.
פעולהכם  אצל שר הסיכון והבינוי ואצל האוצר נדרשת בדחיפות.

ב ב ר כ ה,

המר אשל
הטמונה על חיק חינוך

העוזר: מר ט. קולק, ראש העיר
מר י. שימטון, מנהל המחלקה לחינוך

כתות גן ובתי"ס שיש להתחיל בבנייתם מיד.

הרשימה של הפרויקטים שלהלן היא חלק מרשימת הפרויקטים בעדיפות א' לביצוע שהועברה למשהב"ש ע"י משרד החינוך וההרבות.

גני ילדים

הערה: * כתות הגן המופיעות למטה הובטחו ע"י משהב"ש לקראת הש"מ וטרם החלו בבנייתן.

גילה -

* ה.מ. 130 - שלב ב', 2 כתות גן בחנוון אדר' כרמי.
* ה.מ. 131 - שלב ב', 2 כתות גן, אשטרום.
בשלב ב' עומדות להתאכלס עד תחילת שנה"ל תש"מ כ- 130 יח"ד. יש צורך להתחיל מיד בבניית כוונת גן אלו שיטרתו יח"ד אלו, אחרת לא יהיה לנו מקום לאן לשלוח הילדים.
השנתון השנה בשלבים א, ב, - 170 ילד. האוכלוס של שלב ב' יגיע השנתון לכ- 230 - 220 ילד בשנתיים הקרובות, (כלומר 6-7 כתות גן בשנתון).
כיום יש בשכונה 9 כתות גן תקניות שיטטקו את ילדי חובה ו-50% מילדי גיל 4.

רמות -

* ה.מ. 20 - מחסם 04 - 2 כתות גן אשטרום, הובטח לתש"מ. - *מח*
* ה.מ. 32, 33 - 4 כתות גן, מחסם 08 - 07 הובטח לתש"מ. בינתיים שוריינו 4 דירות.

המזב ברמות מבחינת כתות גן ובתי"ס הוא קשה מאוד.
במחסמים 06 - 05 - 04, שרובם מאוכלסים או בבניה, בנה משרד השכון עד כה, רק 2 כתות גן במחסם 06 - 05.

יש צורך להתחיל מיד בבניית כתות גן נוספות במחסמים אלו, בהם מאוכלסות כבר כ- 700 יח"ד. במחסם 04 - המאוכלס בחלקו (כ- 200 יח"ד), לא נבנתה אפילו כתות גן אחת.

ה.פ. 21, 2 כתות גן, מחסם 04 בחנוון אנגל. *מח*
ה.פ. 18, 2 כתות גן, מחסם 04, ליד ביה"ס הממ' מס' 2, בחנוון אדר' סיקר.
ה.פ. 24, 3 כתות גן, מחסם 06 - 05, כתות אלו היו צריכות להיות מוכנות עם האוכלוס. רוב המחסם כבר מאוכלס.

השנתון השנה ברמות כ- 180 ילד. לשנתיים הקרובות צפוי גידול בשנתון ל- 230 - 200 ילד, כלומר, 6 - 7 כתות בשנתון. בשכונה קיימות 10 כתות גן שוקטו גילאי חובה ו- 50% מגילאי 4.
למחסם 08 - 07, חסידי מולין, צפוי שנתון של 70 ילד בשלב ראשון כלומר, 6 כתות גן ל- 3 השנהונים.

בתי"סרמות -

הובטחה בנייה מתועשת של 8 כתות לשנה"ל תש"מ. בניה זו דחופה ביותר כבר בתש"מ יהיה מחסור ב- 5 חדרי לימוד.
בשנה"ל תש"מ"א יתמלא המבנה המתועש עד אטס מקום. יש צורך להתחיל מיד בבניית ביה"ס בחנוון דרנל - 18 כתות וביה"ס בחנוון אדר' סיקר - 18 כתות.
בתי"ס אלו נועדו לאתר 01 ברמות. רובו של האתר המאוכלס. אם בתי"ס אלו לא יהיו מוכנים לקראת שנה"ל תש"מ"ב יצטרכו למצוא שוב מתרונות זמניים.

הלפיות מזרח -

יש צורך להתחיל מיד בבניית ביה"ס המ"מ מס' 2 בשלב ד' בתכנון אדר' גילה חיות. כבר בתש"א יהיה מחסור ב- 4 כחות לחינוך המ"מ. ובתש"ב 8 - 6 כחות לפחות.

גנה - יעקב -

חט' ביניים - בנוה יעקב יהיו בשנה"ל תש"מ 33 כחות אם. יהיו קיימים 2 בתי"ס מ"מ שבהם 36 כחות סה"כ. כבר בשנה"ל תש"ב יורגש מחסור בחדרי לימוד (4 כחות) ואם לא תבנה חט' הביניים המצב יחמיר משנה לשנה, וכבר בתש"ג לא חספיק גם האשקובית. יש צורך להתחיל כבר השנה בבניית חט' הביניים.

גילה -

כבר בשנה"ל תש"ב יהיה לחץ בגילה ו - 2 בתי"ס המ"מ (כ"א בן 18 כחות) כבר לא יספיקו. קיימת גם בעיה של בי"ס ממ"ד אותו טרם התחילה העיריה לבנות. אמנם קיים בי"ס נוסף בבניה בשלב ד' - אך נראה שלא יוכלו להכנס אליו עד שבנית יח"ד באחר לא חסתיים. נראה שבשנה"ל תש"ג יהיה מחסור משמעותי בחדרי לימוד לחינוך המ"מ והממ"ד. לכן יש להתחיל כבר השנה בבניית חט' הביניים. לגבי ביה"ס הממ"ד - (ה.ת. 241) שתכננו בשלבי סיום ע"י העיריה, משרד החינוך מציע להעביר הבצוע למשרד השכון.

ראה דו"ח
המחלקה לחינוך
עיריית ירושלים

לילה ז' אדר בן קטן
מחלקת החינוך
אגף חטי"א
משוער נתינת

כה' בסיון תשל"ט
20 ביוני 1979

לכבוד
מר וקטלר
גזברות
עיריית ירושלים

פ.ג.מ.

חנדון: שינוי יעוד דירות לבני פלרים

בישיבה שהתקיימה במחוז ירושלים משהב"ט ב-22 במאי 1979, סוכם כי בדירות בשכונת גילה, המיועדות לשמור כבני ילדים יערך שינוי בהתאם לדרישת מח' החינוך בעירייה.
סוכם כי העירייה תבצע השינויים, כשאת הכספים יעביר משרד הבינוי והשיכון למטרה זאת.
הריני לאשר כי משרדנו יואג להוציא הזמנת לעיריית ירושלים בסכום של 82,000 ל' בהתאם למכתבה של גב' לאה גונן מה-11 ביוני 1979.

בכבוד רב


מנחל יהודה
מנהל יחידת פרוגרמות

העמק: מר ש. כהן - מנהל מחוז ירושלים
מר י. שיפטן - עיריית
גב' ל. גונן - עיריית
מר א. חייך - מנהל המחלקה הטכנית
גב' ס. ברור - ע/ר למסדות ציבור ✓

מדינת ישראל

תאריך: 9 ביוני 1979

מספר:

סכום סיור כפוסדות חנוך שבכניה כשכונות בירושלים.

השתתפו:

עיריית ירושלים: מר סירוקה, ל. גונן, ס. רכס, י. שפלן מלומד,
משהב"ש: ש. כהן, א. הייר, ר. זמיר, ב. דביר, ס. ברור.
א. אולניק, ח. היימן, ס. מנדיל.
ס. אביב.

1. גילה

א. אשקוביח

יש הסכם מחירים עם החברה הובטח שיוחל בעבודות פתוח
עד סוף חודש יולי.
א. אולניק יטפל בהגדלת החוזה.
ענין החשמל - מטופל הזכורה אחרונה נשלחה בשבוע שעבר מר שיפטן
יעביר עותק מהחזמנה לחברת החשמל.

ב. בית הספר + בן הילדים שלב ג'

פרדי יכין לוח זמנים מפורט שיראה את התקדמות הצפויה בכל
שבועיים. בעוד כשבועיים יערך סיור נוסף של אנשי המחוז.

חברת אמפרות בעיריית ירושלים מחלקות החנוך והכנוי + פקוח גילה
איזה חלק מהכנין נחוץ לחחילת שנת הלמודים (כ- 8 - 6 כחות + מנהלה)

בן הילדים הצמוד לביה"ס ימסר עד אוגוסט 1979.

ג. בן שלב כ' (שילוני - אשטרום).

בסוף יוני יחלו בכניה בן הילדים. הענין התעכב בשל דרישת מתכנן המרקם
לשנות העמדה הגן.

עפ"י נסיון הגן כ' ג' 11 חוגש רשימת שנויים המוסכמת של המחוז לאשטרום
ע"פ דרישת עיריית ירושלים.

על סמךשנויים אלו תגיע הצעת מחירים חדשה כולל פתוח ועל פיה יחתם חוזה.

1. חותקן תאורת בטחון מחוץ לכתות.
2. יוחקנו סורגי הגנה לחלונות.
3. הדלתות יוחקנו מעץ ולכן לא יהיה צורך בשמשות משויינות (רגם רפוח).
4. יוחקן ארגז לכבוי אש.
5. הדלת החצונית למחסן לא תשונה.
6. חותקן ניאגרה בשרוחי הילדים.
7. המחקנים כחצר יהיו: ארגז חול וסככה בלבד.
- סוכס שפירי ובני דביר יבדקו החקנים וההסכמים מהם המחקנים שעל משרר הבנוי להחקין עם בניית הבן.
8. הפיור יהיה בסיר סינטטי.
9. לא תבוצע הכקשה לתקבה אקוסטית.
10. יש להקים מחסן לכל כחה.
11. ענין ההפרדה בין חצרות הפחות לא יבוצע בגור יהיה מקום לשער.
12. הפרזבים יוחקנו כחוך הקירות אך ורק כאס השנוי לא דורש תוספת מחיר.
13. לא יוחקנו קולבים.
14. לא יורכבו לוחות הגנה על הסית.

צמח

סוכס שרשימת שנויים זאת תשלח לאשטרום על מנה ש³ גנים שייבנו יוכנסו שנויים אלו.

כסו כן לפני הכניה יועברו חכניות עבודה למחלקה לשרוחי הנדסה בעיריה.

ה. בן שלב ב' (גילה - כרפי)

כחוך חרשיים ייחתם חוזה עם אשטרום לכצוצ.

ו. בן ג' 11 (לכית 308)

הבן בתקמה ללא חוזה, יוכנסו בו השנויים הדרושים.

2. חלפיות מזרח

א. גן

הגן במזרח חקבע מסירה חוף חורש יוני.

ב. גן מס' 8

חוף חורש יולי חקבע מסירה ראשונה.

ג. ביה"ס + גן (שלב ד')

חכניות עבודה יועברו לעיריה.

ד. נווה יעקב

א. ביה הספר (ברוצקים)

החשמל שולם, החלו לעבוד אך הפסיקו העבודה בשל בקשה לחשלוש נוסף.
הוגש אומדן להפרש בחשלוש.
יטופל כבעיה זאת במחוז.

עפ"י הבטחת הקבלן יסתיימו העבודות ב- 15 אוגוסט 1978. כולל פחות.

ב. גן רסקו

עבודות ייגמרו עד סוף חומשה הקיץ.
קבלה ראשונה בחורש יולי.

ג. רמות

אשקובית

אין צורך במגרשי ספורט.

יש בעיה פחות, ולא הוגשה עריין הצעה מחיר סופית.

לא ימסר לפני החילת נוכמבר וכלי פחות. הקוביות ביציקה במפעל.

סיכום: שהאשקוביות עצמן העמודנה בשטח לפני 1 ספט' 1979 כדי
שההורים יראו אותן.

מדינת ישראל

תאריך: 9 ביוני 1979

מספר:

סכום סיור כפוסדות חנוך שבכניה בשכונות בירושלים.

השתתפו:

עיריית ירושלים: מר סירוקה, ל. גונן, מ. רכס, י. שפלן מלומד.
משהב"ש: ש. כהן, א. הייר, ד. זמיר, ב. דביר, מ. ברור.
א. אולניק, ח. היימן, מ. סנדיל.
מ. אביב.

1. גילה

א. אשקוביץ

יש הסכם מחירים עם החברה תובטח שיוחל בעבודות פתוח
עו סוף חודש יולי.
א. אולניק יטפל בהגדלת החוזה.
ענין החשמל - מטופל תזכורת אחרונה נשלחה בשבוע שעבר מר שיפטן
יעביר עוחק מההזמנה לחברת החשמל.

ב. בית הספר + גן הילדים שלב ג'

פרדי יכין לוח זמנים מפורט שיראה את התקדמות הצפויה בכל
שבועיים. בעור כשבועיים יערך סיור נוסף של אנשי המחוז.
חברק אפשרות בעיריית ירושלים מחלקות החנוך והכנוי + פקוח גילה
איזה חלק מהכנין נחוץ להחילת שנת הלימודים (כ- 8 - 6 כחות + מנהלה)
גן הילדים הצמוד לכיה"ס ימסר עד אוגוסט 1979.

ג. גן שלב ב' (שילוני - אשטרום).

בסוף יוני יחלו בכניה גן הילדים. הענין התעכב בשל דרישת מתכנן המרקם
לשנות העמדת הגן.

עמ"י נסיון הגן ב'ג 11 חוגש רשימת שנויים המוסכמת של המחוז לאשטרום
ע"פ דרישת עיריית ירושלים.

על סמך שנויים אלו תגיע הצעת מחירים חדשה כולל פתוח ועל פיה יחתם חוזה.

1. תחקן תאורת בטחון מחוץ לבתוח.
2. יותקנו סורבי הגנה לחלונות.
3. הדלתות יותקנו מעץ ולכן לא יהיה צורך בשמשות משוריינות (רגם רמות).
4. יותקן ארגז לכבוי אש.
5. הדלת החיצונית למחסן לא תשונה.
6. תותקן ניאגרה בשרותי הילדים.
7. המתקנים כחצר יהיו: ארגז חול וסככה בלבד.
- סוכם שמירי ובני רביר יברקו התקנים וההסכמים מהם המתקנים שעל משרד הכנוי להתקין עם כנית הגן.
8. הסיוד יהיה בסיד סינטטי.
9. לא תבוצע הבקשה לתקנה אקוסטית.
10. יש להקים מחסן לכל כחה.
11. ענין ההפרדה בין חצרות הפתוח לא יבוצע בגור יהיה מקום לשער.
12. המרזבים יותקנו בחוף הקירות אך ורק באם השנוי לא דורש תוספת מחיר.
13. לא יותקנו קולבים.
14. לא יורכבו לוחות הגנה על הטיח.

צמח

סוכם שרשימת שנויים זאת השלה לאשטרום על מנת ש³גנים שייבנו יוכנסו שנויים אלו.

כמו כן לפני הבניה יועברו חכניות עבודה למחלקה לשרותי הנדסה בעיריה.

ה. בן שלב ב' (גילה - ברמי)

בחוץ חרשיים ייחתם חוזה עם אשטרום לכצוצ.

ו. בן ב' 11 (לביח 308)

הגן בהקמה ללא חוזה, יוכנסו בו השנויים הדרושים.

חלפיות מזרח

2.

א. גן

הגן במור תקבע מסירה תוך חודש יוני.

ב. גן מס' 8

תוך חודש יולי תקבע מסירה ראשונה.

ג. ביה"ס + גן (שלב ד')

חכניות עבודה יועברו לעיריה.

ד. נווה יעקב

א. ביה הספר (ברוצקיס)

החשמל שולם, החלו לעבוד אך הפסיקו העבודה בשל בקשה לחשלוש נוסף.
הוגש אומדן להפרש בחשלוש.
יטופל כבעיה זאת במחוז.

עפ"י הבטחת הקבלן יסתיימו העבודות ב- 15 אוגוסט 1978. כולל פתוח.

ב. גן רסקו

עבודות ייגמרו עד סוף חופשת הקיץ.
קבלה ראשונה בחודש יולי.

ג. רמות

אשקוביח

אין צורך במגרשי ספורט.

יש בעיה פתוח, ולא הוגשה עדיין הצעת מחיר סופית.

לא יסגר לפני החילת נובמבר ובלי פתוח. הקוביות ביציקה במפעל.

סיכום: שהאשקוביות עצמן תעמודנה בשטח לפני 1 ספט' 1979 כדי
שהורים יראו אותן.

10.4.79 15 מאי 1979

15 מאי 1979
14/4

מוסדות חינוך שבכיוצא מיד השכון

סיכום סיור שהתקיימה ביום ראשון 8.4.79 בהסתתפות:

שמריהו כהן
אהוד חייר
בני דביר
רינה זמיר
מירי ברוור
משרד הבינוי והשיכון

חמר אסל
יואל היפטן
מ. שרגא
ד. מלומד
צ. ברנדס
ה. הופמן
י. סורוקי
לאה גונן
ישראל מנדל
העיריה

1. שכונת גילה

א. 3 כתות גן מול מרכז הקליטה
הגן מוכן לקבלה.

להלן מספר בעיות שיש לספל בהן:
חיבור חשמל - חברת חשמל צריכה לקבל רשיון חפירה מהעיריה. מירי חשלח לחמר אסל את העתקי המכתב מחברת החשמל ולחה לעיריה בנושא זה וחמר אסל חזרו את הטיפולים בקבלת הרשיון.
מתקני חצר - יוחקנו חוך חודש.

גדר לכיוון החציבה - משרד השיכון התחייב להחקין מיד גדר יציבה
גישה - משרד השיכון יבצע מיד חצי פיתוח כדי שתהיה גישה נוחה להורים ולילדים הבאים לגן.

הקטע ליד הגדר החיצונית - קטע זה ימולא באדמת גן בלבד ללא מדרגות.

שערים פנימיים - העיריה מודיעה כי אין צורך בהחקנת שערים פנימיים להפרדת החצרות בין הגנים, וכי הסידורים הקיימים מספקים.

מתקן איספה - מעל מתקן האיספה יוחקן מעקה ולידו יוחקנו מדרגות.

ב. גן פיקר שלב ג' - מועד קבלה מאי 1980.

ג. גן מס' 16 שלב ג' 3 כתות - הגן נמצא באחר בניה. משרד השיכון התחייב להכסיר גישה זמנית.

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

ד. בי"ס חרובי סלב ג' + 3 כחות גן -
קבלה ראשונה 1.7.79, כולל פיתוח. משרד השיכון התחייב להכשיר
שבהל גישה מהכביש וגדר רשת מ-2 הצדדים. משרד השיכון יטפל
כבר עתה בנושא חיבור החשמל. העיריה מודיעה כי יש לרכז את המאמץ
לסיום הבניה של בי"ס זה ו- 3 כחות הגן בדרו"ם להתחלת הלימודים
ב- 1.9.79.

ה. 3 כחות גן מס' 6 סלב ג' - קבלה ראשונה 1.7.79.

ו. 2 כחות גן מס' 11 סלב ג' (אטרום) - קבלה ראשונה סוף מאי 1979.
גמר פיתוח - סוף יולי 1979.
להלן מספר בעיות שיש לספל בהן :
א. משרד השיכון הבטיח לסרג את החלונות ולהתקין תאורת בטחון.
ב. העיריה דורשת כי משרד השיכון יתקין בגן אקוסטיקה.
איכלוס הגנים יהיה במקביל לאיכלוס בניני המגורים שמסביב
ז. אשקוביט - קבלה ראשונה סוף מאי 1979 כולל פיתוח וגידור.

2. תלמידות מזרח

א. 2 כחות גן מס' 7 סלב ג' - קבלה ראשונה מיד אחרי פסח כולל חשמל
ופיתוח.
ב. 2 כחות גן מס' 8 סלב ד' - קבלה ראשונה 25.6.79 כולל פיתוח.

3. נוה יעקב

א. ספריה - סוכס כי העיריה תפנה את הגן הנמצא בצריף ב - 30.6.79,
חמר אשל תפנה למנכ"ל העיריה לגבי פינוי בתי הכנסת.

ב. ביה"ס הממלכתי (אדריכל ברוצקוס) - קבלה ראשונה 1.7.79. ביה"ס
הזה חייב לפעול ביה"ס ל תח"מ והקבלן התחייב לרכז את כל העמודים
לרשותו כדי לסיימו במועד.

ג. 2 כחות ביטח רסקו - קבלה ראשונה 1.6.79.

ד. גן ביטח D - תאריך גמר אוקטובר 1979.

4. רמות

בדיון הסתתפו גם ה"ה: אברהם שדה ויורם גדיס.

א. הקצאת דירות ברמות פולין - במתחם זה הוקצו 4 דירות למוסדות חינוך
אברהם שדה יטלה לברנדס סקיצה של הדירות והסינויים הנדרשים להתאמת
הדירות למוסדות חינוך, כולל חצר.

ב. גן ילדים אטרום 04 - הקבלן הקים נקודה בטון על השטח המיועד להקמת
הגן ניתן להתחיל בבניה, משרד השיכון יפעל להסרת הבטון לאלתר.

ג. מירי ברזור הבדוק את האפשרות לקבלת דירה עבור גן ילדים במעון
העולים וכן הבדוק האפשרות לקבלת חנות למסרה זאת.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is a summary of the work done and the results obtained.

2. The second part of the report deals with the work done during the year.

3. The third part of the report deals with the results obtained during the year. It is a summary of the work done and the results obtained.

4. The fourth part of the report deals with the work done during the year.

5. The fifth part of the report deals with the results obtained during the year.

6. The sixth part of the report deals with the work done during the year.

7. The seventh part of the report deals with the results obtained during the year.

8. The eighth part of the report deals with the work done during the year.

9. The ninth part of the report deals with the results obtained during the year.

10. The tenth part of the report deals with the work done during the year.

11. The eleventh part of the report deals with the results obtained during the year.

12. The twelfth part of the report deals with the work done during the year.

13. The thirteenth part of the report deals with the results obtained during the year.

14. The fourteenth part of the report deals with the work done during the year.

15. The fifteenth part of the report deals with the results obtained during the year.

16. The sixteenth part of the report deals with the work done during the year.

ד. גן ילדים האדריכל אנגל - מוצע לייסד תיכנון של ז'ק אלון. הגן נמצא באיזור לא מאוכלס והוא ייבנה במקביל לדירות המגורים.

ה. גן ילדים במתחם 05-06 אסטרם - סרם הוחל בבניה.

ו. ביה"ס פיקר - בהילכי סכרז בבניה קונבנציונלית. ה"ס ייבנה במקביל לדירות המגורים.

ז. ביה"ס דרנל - ביה"ס נמסר לתיכנון חוזר אצל יובל גד. העיריה תהיה חותפה לתיכנון ונציגיה יזילו את התיכנון הס"ה: הרגא וברנדס. משרד התיכנון מודיע כי סרם אושר תקציב למימון ביה"ס זה.

ח. ביה"ס של 24 כחות רבינא באתר 02 + 3 כחות גן
ביה"ס יוקם במבנה מתועש במקביל להקמת יחידות דיור באתר. סרם אושר מימון לבי"ס זה.

ט. ביה"ס הזמני 8 כחות - משרד ה יכון יוציא מיד הוראת ביצוע.

י. גני ילדים באתר 02
גני הילדים ייבנו במקביל להקמת יחידות הדיור באתר.

רשמה: תקוה סרי

תפוצה: למסכתתפים בסיור

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem.

2. The second part is devoted to a detailed analysis of the case.

3. The third part is devoted to a discussion of the results.

4. The fourth part is devoted to a discussion of the conclusions.

5. The fifth part is devoted to a discussion of the future work.

6. The sixth part is devoted to a discussion of the references.

7. The seventh part is devoted to a discussion of the appendix.

8. The eighth part is devoted to a discussion of the notes.

9. The ninth part is devoted to a discussion of the bibliography.

משרד הביטחון והשיכון
מחוז ירושלים

כ"ג באייר תשל"ט
20 במאי 1979

אל: ועדה האום משהב"ש - עיריית ירושלים
מאח: מירי ברוור - ע/ר למוסדות ציבור - משהב"ש

להלן הבעיות ודרישות שהועלו ע"י עיריית ירושלים לגבי חכנון בתי ספר
וגני ילדים מחועשים.

א. בני ילדים:

1. בגירה המרפסת של גן "אשפרום".
2. סרוב החלונות.
3. במקרים ספציפיים מיקום הכניסות ביחס לצירים עיקריים בשכונה.

ב. בתי ספר:

1. יחסי אורך ורוחב בכוחה ביה"ס (חשש מקובל).
2. מיקום אלמנט ההסקה ביחס למידות חדר הכחה.
3. סורגים.
4. ארגון ומיקום ארונות.
5. ארגון מנימי של כחות מיוחדות (מחסנים, חדר הכנה וכיו"ב).
6. מיקום חדר השרת.
7. שרותי המורים.
8. קשר ישיר (מוגן) בין אולם ההתעמלות והסקלס ובין ביה"ס.
9. דרישות ספציפיות לגבי ביה"ס דרנל.

מיקום הפונקציות:

- א. שלוב מועדון נוער.
- ב. שלוב מרפאה שיניים.
- ג. החאסח הציר להולכי רגל.

בעיות נוספות:

- ג. בעיה הרשוי החורג לגני הילדים ^{בבית} בשכונות.
- ד. בעיית התיאום עם אוכלוסיה הכתים בהם שוכנו גני הילדים.

ב ב ר כ ה

מירי ברוור
ע/ר למוסדות ציבור

UNIT 101 (10/10/10)
10/10/10

10/10/10
10/10/10

10/10/10 - 10/10/10
10/10/10 - 10/10/10

10/10/10 - 10/10/10
10/10/10 - 10/10/10

10/10/10

1. 10/10/10 - 10/10/10
2. 10/10/10 - 10/10/10
3. 10/10/10 - 10/10/10

10/10/10

1. 10/10/10 - 10/10/10
2. 10/10/10 - 10/10/10
3. 10/10/10 - 10/10/10
4. 10/10/10 - 10/10/10
5. 10/10/10 - 10/10/10
6. 10/10/10 - 10/10/10
7. 10/10/10 - 10/10/10
8. 10/10/10 - 10/10/10
9. 10/10/10 - 10/10/10

10/10/10

1. 10/10/10 - 10/10/10
2. 10/10/10 - 10/10/10
3. 10/10/10 - 10/10/10

10/10/10

1. 10/10/10 - 10/10/10
2. 10/10/10 - 10/10/10

10/10/10

10/10/10
10/10/10

החלטת המועצה לביטול

המחלוקה בין ישראל, ישראל, ישראל - ביטול החלטת
המחלוקה, ביטול, ביטול, ביטול.

החלטת

34 / ת.א.

(1) בסוף 1978 נאמר כי אין להחליט, ביטול החלטת
המחלוקה, ביטול, ביטול, ביטול.
בסוף 1978 נאמר כי אין להחליט, ביטול החלטת
המחלוקה, ביטול, ביטול, ביטול.

בסוף 1978 נאמר כי אין להחליט, ביטול החלטת

(2) בסוף 1978 נאמר כי אין להחליט, ביטול החלטת
המחלוקה, ביטול, ביטול, ביטול.

בסוף 1978 נאמר כי אין להחליט, ביטול החלטת
המחלוקה, ביטול, ביטול, ביטול.

(3) בסוף 1978 נאמר כי אין להחליט, ביטול החלטת
המחלוקה, ביטול, ביטול, ביטול.

2. א. 6

הערה: מידע זה אינו אמור להוות ייעוץ משפטי.
המחבר אינו אחראי על נזק או פגיעה כלשהי.

א. 5 אזהרה חשובה

(1) ייתכן שתמצאו פה מידע שיש לו חשיבות, אך
הוא אינו מהימן. לכן, אין להשתמש בו.

הערה: ייתכן ותמצאו פה מידע שיש לו חשיבות, אך
הוא אינו מהימן. לכן, אין להשתמש בו.

(2) מידע זה אינו מהימן. לכן, אין להשתמש בו.
המחבר אינו אחראי על נזק או פגיעה כלשהי.

3. א. 3 אזהרה חשובה

ייתכן שתמצאו פה מידע שיש לו חשיבות, אך
הוא אינו מהימן. לכן, אין להשתמש בו.

הערה: מידע זה אינו אמור להוות ייעוץ משפטי.

(1) מידע זה אינו מהימן. לכן, אין להשתמש בו.
(2) מידע זה אינו מהימן. לכן, אין להשתמש בו.
(3) מידע זה אינו מהימן. לכן, אין להשתמש בו.

הערה: מידע זה אינו אמור להוות ייעוץ משפטי.

(4) מידע זה אינו מהימן. לכן, אין להשתמש בו.

הערה: מידע זה אינו אמור להוות ייעוץ משפטי.

03-458913
אברהם אבינו (אברהם, אברהם)

אברהם אבינו (אברהם, אברהם)
אברהם אבינו (אברהם, אברהם)

2. אברהם אבינו

אברהם אבינו (אברהם, אברהם)
אברהם אבינו (אברהם, אברהם)

אברהם אבינו (אברהם, אברהם)
אברהם אבינו (אברהם, אברהם)

3. אברהם אבינו

אברהם אבינו (אברהם, אברהם)
אברהם אבינו (אברהם, אברהם)

הנה את המסמך הזה הינו את הכנסת
יוצא את המסמך הזה הינו

מאשר את המסמך הזה הינו
הנה את המסמך הזה הינו
את המסמך הזה הינו

הנה את המסמך הזה הינו

הנה את המסמך הזה הינו

הנה את המסמך הזה הינו
הנה את המסמך הזה הינו

הנה את המסמך הזה הינו

הנה את המסמך הזה הינו

הנה את המסמך הזה הינו
הנה את המסמך הזה הינו

הנה את המסמך הזה הינו

הנה את המסמך הזה הינו

הנה את המסמך הזה הינו

הנה את המסמך הזה הינו

ה'תשנ"ח 04 מנחם 57

המחנה החדש. חלקו
החדש. חלקו.

3. חלק. מנחם 05-06

המחנה החדש. חלקו
החדש. חלקו.

המחנה החדש. חלקו
החדש. חלקו.
החדש. חלקו.
החדש. חלקו.
החדש. חלקו.
החדש. חלקו.

1

3014
111

עיריית ירושלים

בשבת חש"ט
5/2/79

קמיון
אגון
החש"ט

14.1



מוסדות חינוך שבביצוע משרד הטיכונ
סיכום פגישה להתקיימה ביום ראשון 4.2.79 בהסתתפות:

- (שמריהו כהן)
- (אהוד חייר)
- (בני דביר) משרד הכינוי והטיכון
- (כירי ברוור)
- (רינה זמיר)
- (חמר אשל)
- (י. טיפטן)
- (מ. שרגא) עיריית ירושלים
- (מ. חזוין)
- (ל. גונן)
- (ד. מלומד)
- (צ. ברנדס)
- (י. טורוקו)

א. כללי

1. משרד הטיכון ישלח למרמלומד את תוכניות העבודה של כל פרויקט מיד עם תחילת הביצוע.
2. עיריית ירושלים תתחיל להעביר בקשותיה לעבודות נוספות במיכני חינוך המבוצעים ע"י משרד הטיכון תוך כדי תקופת הבניה, כדי לא לעכב את האיכלוס. אולם, אם העבודות הנוספות הן סוליות ואינן מהוות מכיוול לאיכלוס ומשרד הטיכון לא הספיק לבצען בין קבלה ראשונה לקבלה שניה, העירייה לא תעכב את איכלוס המוסדות ומשרד הטיכון יבצע את העבודות הנדרשות גם אחרי איכלוס.
3. נושא המפציפיקציות של מוסדות החינוך יטוכס בפגישה שתתקיים אצל מלומד ביום רביעי 7.2.79 בהסתתפות אנשי משרד הכינוי והטיכון, משרד החינוך והעירייה. מלומד ידאג להזמין לדיון את גנור ממשרד החינוך.
4. יוקם צוות משותף של אנשי משרד הכינוי והטיכון והעירייה שיהיה גוף מלווה לנושא תיכנון ובניה מוסדות החינוך ע"י משרד הטיכון. חבר אשל ושמריהו כהן ימסרו, כל אחד, 2-3 שמות של חברים לועדה זאת.
5. לאה גונן חבדוק עם רינה זמיר את תוכנית האיכלוס התפורדכנת של השכונות החדשות, ובהתאם לכך תכין את צרכי החינוך ליתכונות אלה.
6. הובא לידיעת המסתתפים כי משרד החינוך והתרבות יתקצב בי"ס מקיף אחד בכל שנה תקציב לפי הפירוט:
מקיף נוה יעקב תוקצב בשנת 1978/9 - 139-80
מקיף גילה - יתוקצב בשנת 1979/80 138-81
מקיף חלפיות מזרח יתוקצב בשנת 1980/1 81-2
מקיף רמות יתוקצב בשנת 1981/2 82-3
משרד הטיכון יהיה ערוך לצאת לבניה של כל פרויקט בהתאם ליתנת התיקצוב.

7. ביום ראשון 8.4.79 ייערך סיור למוסדות החינוך שבבניה משרד השיכון. סמריהו כהן ישלח לחמור אטל את חוכנית הסיור.
8. הימבה הבאה חנוהל ע"י שיפמן וסמריהו כהן לבדיקה יתר הפרוייקטים אשר לא נדונו בישיבה.

ב. מוסדות חינוך בבניה גילה

ב ב נ י ה

1. 3 כחות גן מול מרכז הקליטה - קבלה ראשונה חתקיים ב-15.2.79, וסמריהו כהן יודיע לעיריה את מועד הקבלה השניה. משרד השיכון ידאג כי משרד הקליטה ימשיך להעמיד חדרים במרכז הקליטה עבור כחות הגן הדרושות עד אשר יאוכלסו 3 הכחות הנ"ל.
2. 3 כחות סלב ג' מג' 5, ה.פ. 14 - העיריה זקוקה לכחות אלה ב-30.6.79. קבלה ראשונה חתקיים ב-15.5.79.
3. 3 כחות סלב ג' מג' 6, ה.פ. 16 - כנ"ל
4. 2 כחות סלב ג' 11, ה.פ. 31 - כנ"ל.
5. 2 כחות סלב ג' מג' 3, ה.פ. 17 - חאריך משוער לקבלתן מאי 1980. סמריהו כהן יברר אם ניתן להקדים את גמר הכחות.
6. 2 כחות סלב ד' ע"י ביה"ס - הבניה הסתיים בדצמבר 1980. הכחות דרושות לאיכלוס לשנה"ל חש"א, טרם הוחל בביצוע יחידות הדיור מסביב לפרוייקט וחהיה בעיה גישה.
7. בי"ס של 12 כחות ממ"ד - הבנין יסתיים בדצמבר 1980.
8. בי"ס של 18 כחות סלב ג' - קבלה ראשונה ב-15.5.79. קיימת בעיה של גישה, מאחר ובניה יחידות הדיור בסביבת ביה"ס טרם הסתיימה. משרד השיכון ידאג לדרך גישה בטוחה לתלמידי ביה"ס.
9. 4 כחות אשקובית - קבלה ראשונה ב-15.3.79.

פרוייקטים שבתיכון

1. 2 כחות סלב ב' (כרמי) - המכרז יפורסם לא יאוחר מ-1.3.79. אם ההצעות של הקבלנים תהיינה יקרות, הכחות חיבנינה בבניה טרומית. משרד השיכון ייערך מיד גם לבניה הטרומית וזאת במקביל לפרסום המכרז בבניה הקונבנציונלית. הכחות דרושות לאיכלוס ל-1.9.79.
2. 2 כחות סלב ב' אשטרם - משרד השיכון יתחיל מיד בביצוען. הכחות דרושות לאיכלוס ל-1.9.79.

משרד השיכון יבדוק את האפשרות להעמיד לרשות העיריה 4 דירות עבור בני ילדים בשלב א' ו-ב' של השכונה בהט יש מחסור בבני ילדים לשנת הלימודים תש"מ. שמריהו כהן ידווח תוך שבועיים אם ניתן לקבל את הדירות והיכן.

3. 2 כחות שלב ב' - על השטח המיועד לגן ילדים יש מבנה מגורים ולא ניתן להקים עליו את הכחות. מוצע להקים 1 כחה גן בשטח המיועד שיכלול 4 יחידות. משרד השיכון יבדוק גם את האפשרות להקים 1 כחה גן נוספת מתחת לביהכ"נ המיועד בשלב א'.

רשמה: חקיה סרי
סרי

תפוצה: למשתתפים בדיון

900

10 10/7

900

2 10/1

3/1

900

2 10/1

557394
24/25/26
27

משרד הביטחון והשיכון

מחוז ירושלים

כ"ב אדר תשל"ט

22 מרץ 1979

לכבוד

מר גוטסמן

מנהל פרייקט גילה-שו"פ

משרד שו"פ גילה

אדון נכבד,

הנדון: דירות בבית 63-המיועדות לאכלוס בני
ילדים

אבקש לדאוג לכך שמפתחות דירות הקרקע
בבית 63 לבד מדירות 1,2, ימסרו לידי
משרד אולניק.

אנו מעוניינים לבדוק הדירות ולברר אם
אפשר לאכלסן בבני ילדים.

ב כ ר כ ה

רנה זמיר

ב/ מנהל המחוז

העוקבים:

א. חייר

מ. ברור

א. אולניק

مجلس الوزراء
الرياض - ١٤٣٥

الرياض ١٤٣٥
١٤٣٥

مجلس الوزراء
١٤٣٥

١٤٣٥

١٤٣٥
١٤٣٥
١٤٣٥
١٤٣٥
١٤٣٥

١٤٣٥

١٤٣٥

١٤٣٥

١٤٣٥

١٤٣٥

١٤٣٥

١٤٣٥



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים כ"ה בניסן תשל"ט
22 באפריל 79

המחלקה לחינוך
دائرة المعارف

מח/2948

[Handwritten signature]

לכבוד
גב' מירי ברוור
ע/ר מוסדות ציבור
משרד הבינוי והשכון
מחוז ירושלים

1030

הנדון: - 2 כחות גן ילדים בעמק רפאים.
מכתבך מ- 4.3.79

להלן תשובתנו למכתבך הנ"ל :
אין לנו צורך דחוף ב- 2 כחות גן אלו בשנתיים הקרובות מה עוד שבחוכמתכם לבנות
בשלב זה 110 י.ד. בלבד; ומאחר ואיננו יכולים להכניס את 2 כחות הגן לעדיפות א'
לתקציב שנה זו, הננו מבקשים שבזמן שתבנו את הבניין בו ממוקמות 2 כחות הגן, תבנו
את השלד בלבד וכשנצטרך לחלל נשלים אותו לגן ילדים או מעון יום

בברכה
לאה גונן
מ"מ מתכנן מערכת החינוך

הערה: גב' חמר אשל, הממונה על תיק החינוך
מר י' שיפטן, מנהל המח' לחינוך
מר מ' שרגא, המשנה למנהל המח' לחינוך
מר ש' כהן, מנהל מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשכון

ח' בשבט תשל"ט
5/2/79

Handwritten signature and date

מוסדות חינוך שבביצוע משרד הטיכונ
טיכונ פגישה שהתקיימה ביום ראשון 4.2.79 בהשתתפות:

(שמריהו כהן)
(אהוד תייר)
(בני דביר) משרד הבינוי והטיכונ
(מירי ברוור)
(רינה זמיר)

(חמר אשל)
(י. שיפטן)
(מ. שרגא) עיריית ירושלים
(מ. חטין)
(ל. גונן)
(ד. מלומד)
(צ. ברנדס)
(י. טורוקו)

פ. כללי

1. משרד הטיכונ ישלח למר מלומד את תוכניות העבודה של כל פרויקט מיד עם תחילת הביצוע.
2. עיריית ירושלים תשתדל להעביר בקטותיה לעבודות נוספות בטיבני חינוך המבוצעים ע"י משרד הטיכונ תוך כדי תקופת הבניה, כדי לא לעכב את האיכלוס. אולם, אם העבודות הנוספות הן סוליות ואינן מהוות מכשול לאיכלוס ומשרד הטיכונ לא הספיק לבצען בין קבלה ראשונה לקבלה שניה, העירייה לא תעכב את איכלוס המוסדות ומשרד הטיכונ יבצע את העבודות הנדרשות גם אחרי איכלוסם.
3. נושא הספציפיקציות של מוסדות החינוך יסוכם בפגישה שתתקיים אצל מלומד ביום רביעי 7.2.79 בהשתתפות אנשי משרד הבינוי והטיכונ, משרד החינוך והעירייה. מלומד ידאג להזמין לדיון את גנור ממשרד החינוך.
4. יוקם צוות משותף של אנשי משרד הבינוי והטיכונ והעירייה שיהיה גוף מלווה לנושא תכנון ובניה מוסדות החינוך ע"י משרד הטיכונ. חמר אשל ושמריהו כהן ימסרו, כל אחד, 2-3 שמות של חברים לוועדה זאת.
5. לאה גונן חבדוק עם רינה זמיר את תוכנית האיכלוס המעודכנת של השכונות החדשות, ובהתאם לכך תכין את צרכי החינוך לשכונות אלה.
6. הובא לידיעת המשתתפים כי משרד החינוך והתכנון יתקצב בי"ס מקיף אחד בכל שנה תקציב לפי הפירוט:
מקיף נוח יתקב חוקצב בשנת 1978/9.
מקיף גילה - יתקצב בשנת 1979/80
מקיף תלפיות מזרח יתקצב בשנת 1980/1
מקיף רמות יתקצב בשנת 1981/2
משרד הטיכונ יהיה ערוך לצאת לבניה של כל פרויקט בהתאם לישנה התיקצוב.

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study.

2. The second part of the report is a detailed description of the methods used in the study.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references.

5. The fifth part of the report is a list of appendices.

6. The sixth part of the report is a list of figures and tables.

7. The seventh part of the report is a list of footnotes.

8. The eighth part of the report is a list of references.

9. The ninth part of the report is a list of appendices.

10. The tenth part of the report is a list of figures and tables.

11. The eleventh part of the report is a list of footnotes.

12. The twelfth part of the report is a list of references.

13. The thirteenth part of the report is a list of appendices.

14. The fourteenth part of the report is a list of figures and tables.

15. The fifteenth part of the report is a list of footnotes.

16. The sixteenth part of the report is a list of references.

17. The seventeenth part of the report is a list of appendices.

18. The eighteenth part of the report is a list of figures and tables.

19. The nineteenth part of the report is a list of footnotes.

20. The twentieth part of the report is a list of references.

7. ביום ראשון 8.4.79 ייערך סיור למוסדות החינוך שבבניה משרד השיכון. שמריהו כהן ישלח לתמר אזול את תוכנית הסיור.
8. הישיבה הבאה תנוהל ע"י ויפמן ושמריהו כהן לבדיקת יתר הפרוייקטים אשר לא נדונו בישיבה.

ב. מוסדות חינוך באכונה גילה

ב ב נ י ה

1. 3 כחות גן מול מרכז הקליטה - קבלה ראשונה תחקיים ב-15.2.79, ושמריהו כהן יודיע לעירייה את מועד הקבלה השניה. משרד השיכון ידאג כי משרד הקליטה ימשיך להעמיד חדרים במרכז הקליטה עבור כחות הגן הדרושות עד אשר יאוכלסו 3 הכחות הנ"ל.
2. 3 כחות שלב ג' מג' 5, ה.פ. 14 - העירייה זקוקה לכחות אלה ב-30.6.79. קבלה ראשונה תחקיים ב-15.5.79.
3. 3 כחות שלב ג' מג' 6, ה.פ. 16 - כנ"ל
4. 2 כחות שלב ג' 11, ה.פ. 31 - כנ"ל.
5. 2 כחות שלב ג' מג' 3, ה.פ. 17 - תאריך משוער לקבלתן מאי 1980. שמריהו כהן יברר אם ניתן להקדים את גמר הכחות.
6. 2 כחות שלב ד' ע"י ביה"ס - הבניה תסתיים בדצמבר 1980. הכחות דרושות לאיכלוס לשנה"ל חשמ"א, טרם הוחל בביצוע יחידות הדיור מסביב לפרוייקט וחהיה בעיה גישה.
7. בי"ס של 12 כחות ממ"ד - הבניין יסתיים בדצמבר 1980.
8. בי"ס של 18 כחות שלב ג' - קבלה ראשונה ב-15.5.79. קיימת בעיה של גישה, מאחר ובניה יחידות הדיור בסביבת ביה"ס טרם הסתיימה. משרד השיכון ידאג לדרך גישה בטוחה לתלמידי ביה"ס.
9. 4 כחות אשקובית - קבלה ראשונה ב-15.3.79.

פרוייקטים שבחיכוך

1. 2 כחות שלב ב' (כרמי) - המכרז יפורסם לא יאוחר מ-1.3.79. אם ההצעות של הקבלנים תהיינה יקרות, הכחות תיבנינה בבניה טרומית. משרד השיכון ייערך מיד גם לבניה הטרומית וזאת במקביל לפרסום המכרז בבניה הקונבנציונלית. הכחות דרושות לאיכלוס ל-1.9.79.
2. 2 כחות שלב ב' אשטרם - משרד השיכון יחזיל מיד בביצוען. הכחות דרושות לאיכלוס ל-1.9.79.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year.

2. General situation of the country

The general situation of the country is satisfactory. The work has been carried out in accordance with the plan and the results are good.

3. The second part of the report deals with the progress of the work during the year.

4. Progress of the work during the year

The progress of the work during the year is as follows:

5. The first part of the progress is the work on the general situation of the country.

6. The second part of the progress is the work on the progress of the work during the year.

7. The third part of the progress is the work on the results of the work.

8. The fourth part of the progress is the work on the conclusions of the work.

9. The fifth part of the progress is the work on the recommendations of the work.

10. Conclusions of the work

The conclusions of the work are as follows: The work has been carried out in accordance with the plan and the results are good.

11. The recommendations of the work are as follows: The work should be continued in the same way.

משרד השיכון יבדוק את האפשרות להעמיד לרשות העיריה 4 דירות עבור בני ילדים בשלב א' ו-ב' של השכונה בהט יש מחסור בבני ילדים לשנת הלימודים תש"מ. שמריהו כהן ידווח חוץ שבועיים אם ניתן לקבל את הדירות והיכן.

3. 2 כחות שלב ב' - על השטח המיועד לגן ילדים יש מבנה מגורים ולא ניתן להקים עליו את הכחות. מוצע להקים 1 כחה גן בשטח המיועד שיכלול 4 יחידות. משרד השיכון יבדוק גם את האפשרות להקים 1 כחה גן נוספת מתחת לביהכ"נ המיועד בשלב א'.

רשמה: תקוה סרי
מרי

תפוצה: למשחתפים בדיון

8.4.79

04 - בענין ארבעה עשר.

בנין ארבעה עשר.

05-06 ארבעה עשר - ארבעה עשר *

ארבעה עשר.

6 במרץ 1979

אלו מר י. כהן, מנהל מחוז ירושלים

מחוז ד. בן אלול

הנדון: חוראת ביצוע מס' 54541 לחלום עבור אגרות מים למחלקה לאספקה
מים, עיריית ירושלים - לאיבור מוסדות איבור

כדי להוציא אי-הבנות בעתיד - הנני חוזר פעם נוספת בכתב על אי-הבהרה כבר
במרוצת השנה

חוראת הביצוע הנ"ל לחלום בסך 810 אלף ל"י אושרה על ידי ח-פעמים בניבור
להכרתי - בי איז זה בתפקיד משרדנו לשלם לעיריית ירושלים אגרות מים עבור מוסדות
איבור שאנו מוציאים עבורה.

אני עולה זאת ח-פעמים - חיות ובמסגרת עם י. גריס (בעיריית ירושלים) חוצב
למני מיטמך כחוב, בו נאמר כי מר א. הייר, מנהל מחוז ירושלים, התחייב
בשנת 1978 למני העירייה בעט משרדנו (ללא החלטות מוקדמת עם המוסדות על טעימנו
הקציביות) שאנו נבצע חלום זה.

מר י. גריס עמד על כך (ובמקד) שהתחייבות מר א. הייר הוכחד ונאלמתי לחסכים
לכך, לגבי מוסדות האיבור שכבר היו בשלבי בניה בתקדמים.

אולם עליכם להבהיר לעיריית ירושלים, כי בעתיד לא נוכל לאפשרות לבקשותיהם
שנכנה עבור מוסדות איבור - אם יורשו טאיתם. לשלם גם את האגרות העירוניות
בתקום העירייה עצמה...

יש להבדיל בין דירות מגורים, שלגביהן משרדנו משלם את האגרות, כשהוא מייצב
את הידירות - לבין חלום אגרות עירוניות עבור מוסדות איבור עירוניים, בהם "הייר"
חיה העירייה עצמה ואיננו צריכים לייצב אותה בחלום לעצמה...

ב ב ר כ ה,

ד. בן אלול

ד. בן אלול

הממונה על מוסדות איבור

העקב: המנהל הכללי א. וינר, משרד הבינוי והשיכון
מר ז. ברקאי, משרד הבינוי והשיכון
מר י. גריס, המנהל עיריית ירושלים
מר א. הייר, מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון
גב' מ. בלזר, מוסדות איבור, מחוז ירושלים
מר בא-גד, כאן

2008年12月10日 星期四

1990

סוף 37

145 י"ב

מחיר

מחיר קבוע

מחיר

1979 י"ב

145 07-08

~~מחיר קבוע~~
~~07-08~~
~~3 י"ב~~

87 י"ב

128 י"ב

50

135

112

114, 115

701, 705

422, 423

301-306

709, 713

מחיר

1979 י"ב

1979 י"ב

1979 י"ב

1979 י"ב

1979 י"ב

512 י"ב

1979 י"ב

85

220

502-504

3 י"ב

מחיר

1979 י"ב

1979 י"ב

305 י"ב

1979 י"ב

מחזור אבולו מסיק החציה אטול 1979-1981

מספר יחידה ציור	בתים	מאריך אבולו מסיק
מ' 68	232 - 235	1979 פח
מ' 350	63, 64, 65, 66, 67-70, 71, 72	1979 י'ן
מ' 76	105	1979 י'ן
מ' 64	236	1979 א'מ'ט
מ' 198	301, 302, 303, 307	1979 א'מ'ט
מ' 104	219-225	1979 מ'צ
מ' 162	304, 305, 306	1980 פח
מ' 136	204-214	80 מ' - 79 מ' א'מ'ט
מ' 162	304, 305, 306	1980 י'ן
מ' 72	226-231	1980 א'מ'ט
מ' 91	240	1980 א'מ'ט
מ' 193	216, 218, 237	1980 מ'מ'ד
מ' 180	241, 242, 243	1981 מ'מ'ד
מ' 1694		מ'מ'ד

מחזור אבולו מסיק חצי י'ן

302-306	מ'מ'ד	63	מ'מ'ד	מ'מ'ד	מ'מ'ד
		66	מ'מ'ד	מ'מ'ד	מ'מ'ד

עיריית ירושלים

המחלקה לחינוך
היחידה לחכנון

אוגוסט 1978

בניית מוסדות חינוך בביצוע משרד הבינוי והשכון לשנים 1977, 1978.

השכונה : גילה


מס' פרויקט	שנת הקציב	מחם	צילן מגרס	ח.ב.ע.	הפרויקט	חכנון			ביצוע		הערוח
						המחכנון	1:100	1:50	הקבלן	התחלה	סיום
12	1977	ב'	34	1985	3 כחות גן	דרוקמן	+	+	אביב		1.9.78
16	1977	ב'	5	2073	3 כחות גן	דרוקמן	+	+	אביב		.8.78
14	1977	ב'	6	2073	3 כחות גן	דרוקמן	+	+	אביב		.1.79
15	1977	ב'	7	2073	בי"ס יסודי 18 כחות	חרובי	+	+	אביב		.8.79
31	1977	ב' 11	6	2227	2 כחות גן	אשטרום	+	+	אשטרום		.1.79
13	1978	ב'	13	1985	2 כחות גן	אשטרום	+	+	אשטרום		.3.79
30	1978	ב'	30	1985 א'	2 כחות גן	כרמי + ח' בן-צבי	+	+			
17	1978	ב'	2	2073	2 כחות גן	פיקר	+	+		במכרז	.8.79
39	1978	ד'	9	2415	בי"ס ממ"ד 12 כחות +	חרובי	+	+		20.8.78	8.80
37	1978	ד'	3	2415	2 כחות גן	פיקר	+	+		מכרז	
28	1978	ב'	35	1985	שלב א' - מחנ"ס	לופנפלד	+	+		1.11.78	

יש אבן פינה,
המכרז בקרוב.

לא תאוי
לא תאוי

שכונת גילה

*** - דחוף ביותר לספטמבר 1979 .



ע י ד י ת י ר ו ש ל י מ
ה מחלקה
ל ח י נ ו ך
ה י ח י ד ה ל ת כ נ ו ך

בניית מוסדות חינוך: ביצוע מערך הבינוי והיכון לשנים 1977, 1978


אוגוסט 1978

השכונה: רמות

מס' פרויקט	שנת הקצב	מתחם	ציון מגרש	ח.ב.ע.	ה פ ר ו י ק ט	ת כ נ ו ך			ב י צ ו ע			ה ע ר ו ת
						המתכנן	1:100	1:50	הקבלן	התחלה	סיום	
19	1977	01	צ 56/6	1700	2 כחות גן	אשטרום	+	+	אשטרום		1.9.78	
10	1977	02	צ 2	1895	2 כחות גן	מזור-כץ	+	+	אזורים		1.9.78	
23	1977	05/06	צ 1	2264	2 כחות גן	אשטרום	+	+			1.9.78	
*18	1978	04	צ 17	2263	בי"ס יסודי-18 כחות + 2 כחות גן	פיקר		+				תאריך משוער למכרז 11.78
*20	1978	04	צ 56	2263	2 כחות גן	אנגל		+				המכרז 12.78
*21	1978	04	צ 57	2263	2 כחות גן	אשטרום	+	+	אשטרום		1.9.79	
*32	1978	07/08		2167	2 כחות גן	הקר	+	+	אשטרום		1.9.79	
*33	1978	07/08		2167	2 כחות גן	הקר	+	+	אשטרום		1.9.79	

* דחוף ביותר לספטמבר 1979

* דחוף לספטמבר 1979



ע י ר י ה י ר ו ל י מ

המחלקה לחינוך
היחידה לתכנון

אוגוסט 1978


בניית מוסדות חינוך בביצוע משרד הבינוי והשכון לשנים 1977, 1978 .

השכונה: תלפיות מזרח

מס' פרויקט	שנת תקציב	מתחם	ציון מגרש	ח.ב.ע.	הפרויקט	תכנון			ביצוע			הערות
						המתכנן	1:100	1:50	הקבלן	התחלה	סיום	
1	1977	ג'	ב' צפון	1984	2 כחות גן	אלון	+	+	דיוור לעולה		1.9.78	
* 2	1977	ג'	ב' דרום	1984	2 כחות גן	אלון	+	+	דיוור לעולה			
* 3	1978	ד'	ע"ב 2 ניה"ס	2074	2 כחות גן	בלאט	+	+			9.79	יוצא למכרז בקרוב
* 4	1978	ד'	ב' 1	2074	2 כחות גן	אלון	+	+	דיוור לעולה	8.78	9.79	
* 29	1978	ד'	א	2074	בי"ס יסודי-18 כחות	ג. חיות	+	+		9.78		

* - דחוף ביותר לספטמבר 1979

* - דחוף לספטמבר 1978



עיריית ירושלים
המחלקה לחינוך
היחידה לתכנון

בניית מוסדות חינוך - ביצוע משרד הבינוי והנדסה לשנים 1977, 1978
השכונה: נוה יעקב

מס' הפרויקט	שנת הקצב	מתחם	ציון מגרש	ת.ב.ע.	הפרויקט	תכנון			ביצוע			הערות
						המתכנן	1:100	1:50	הקבלן	התחלה	סיום	
7	1977	2	ב"צ-ט"ז	1978	2 כחות גן	משולם	+	+	אביב		1.9.78	
9 **	1977	13	3	1978	בי"ס יסודי - 18 כ'	ברוצקוס	+	+	אביב		7.79	
8 **	1978		ב"צ-כ"ה	2052	2 כחות גן	משולם	+	+	אביב	מכרז גמור		
25 **	1978		ב"צ-ז'	1978	2 כחות גן	משולם	+	+	מ' ליפשיץ פרסום מכרז-1.8.78		9.79	

** דחוף ביותר לספטמבר 1979

Date		Time		Location		Remarks	
1917	10/10	10:00	11:00	1000	1000	1000	1000
1917	10/11	10:00	11:00	1000	1000	1000	1000
1917	10/12	10:00	11:00	1000	1000	1000	1000
1917	10/13	10:00	11:00	1000	1000	1000	1000
1917	10/14	10:00	11:00	1000	1000	1000	1000
1917	10/15	10:00	11:00	1000	1000	1000	1000
1917	10/16	10:00	11:00	1000	1000	1000	1000
1917	10/17	10:00	11:00	1000	1000	1000	1000
1917	10/18	10:00	11:00	1000	1000	1000	1000
1917	10/19	10:00	11:00	1000	1000	1000	1000
1917	10/20	10:00	11:00	1000	1000	1000	1000
1917	10/21	10:00	11:00	1000	1000	1000	1000
1917	10/22	10:00	11:00	1000	1000	1000	1000
1917	10/23	10:00	11:00	1000	1000	1000	1000
1917	10/24	10:00	11:00	1000	1000	1000	1000
1917	10/25	10:00	11:00	1000	1000	1000	1000
1917	10/26	10:00	11:00	1000	1000	1000	1000
1917	10/27	10:00	11:00	1000	1000	1000	1000
1917	10/28	10:00	11:00	1000	1000	1000	1000
1917	10/29	10:00	11:00	1000	1000	1000	1000
1917	10/30	10:00	11:00	1000	1000	1000	1000
1917	10/31	10:00	11:00	1000	1000	1000	1000

ע י ר י ת י ר ו ש ל י ם

המחלקה לחינוך
היחידה לחכנון

אוגוסט 1978

בניית מוסדות חינוך בביצוע משרד הבינוי והשכון לשנים 1977, 1978.

השכונה : גילה

מס' פרויקט	שנת הקצב	מחצית	ציון סגרש	ח.ב.ע.	הפרויקט	חכנון			ביצוע		הערות
						המחכנון	1:100	1:50	הקבלן	החחלה	סיום
12	1977	ב'	34	1985	3 כחות גן	דרוקמן	+	+	אביב		1.9.78
16	1977	ב'	5	2073	3 כחות גן	דרוקמן	+	+	אביב		8.78
14	1977	ב'	6	2073	3 כחות גן	דרוקמן	+	+	אביב		1.79
15	1977	ב'	7	2073	בי"ס יסודי 18 כחות	חרובי	+	+	אביב		8.79
31	1977	ג'	6	2227	2 כחות גן	אשטרוס	+	+	אשטרוס		1.79
13	1978	ב'	13	1985	2 כחות גן	אשטרוס	+	+	אשטרוס		3.79
30	1978	ב'	30	1985 א'	2 כחות גן	כרמי +	+	+			
17	1978	ג'	2	2073	2 כחות גן	ח' בן-צבי	+	+			
39	1978	ד'	9	2415	בי"ס ממ"ד 12 כחות +	פיקר	+	+		במכרז	8.79
37	1978	ד'	3	2415	2 כחות גן	חרובי	+	+		20.8.78	8.80
37	1978	ד'	3	2415	2 כחות גן	פיקר	+	+		מכרז	
28	1978	ב'	35	1985	שלב א' - מחנ"ס	לופנפלד	+	+		1.11.78	

יש אבן פינה,
המכרז בקרוב.

*** - דחוף ביותר לספטמבר 1979 .

עיריית ירושלים
המחלקה לחינוך
היחידה לתכנון

אוגוסט 1978


בניית מוסדות חינוך: ביצוע משרד הבינוי והסכך לשנים 1977, 1978

השכונה: רמות

מס' פרויקט	שנת תקציב	מחם	ציון מגרש	ח.ב.ע.	הפרויקט	תכנון			ביצוע			הערות
						המחכנן	1:100	1:50	הקבלן	התחלה	סיום	
19	1977	01	צ 56/6	1700	2 כחות גן	אשטרום	+	+	אשטרום		1.9.78	
10	1977	02	צ 2	1895	2 כחות גן	מזור-כץ	+	+	אזורים		1.9.78	
23	1977	05/06	צ 1	2264	2 כחות גן	אשטרום	+	+			1.9.78	
18**	1978	04	צ 17	2263	בי"ס יסודי-18 כחות + 2 כחות גן	פיקר		+				תאריך משוער למכרז 11.78
20*	1978	04	צ 56	2263	2 כחות גן	אנגל		+				המכרז 12.78
21**	1978	04	צ 57	2263	2 כחות גן	אשטרום	+	+	אשטרום		1.9.79	
32**	1978	07/08		2167	2 כחות גן	הקר	+	+	אשטרום		1.9.79	
33*	1978	07/08		2167	2 כחות גן	הקר	+	+	אשטרום		1.9.79	

* דחוף ביותר לספטמבר 1979

* דחוף לספטמבר 1979



ע י ר י ח י ר ו מ ל י מ

המחלקה לחינוך
היחידה לתכנון

אוגוסט 1978

בניית מוסדות חינוך בביצוע משרד הבינוי והשכון לשנים 1977, 1978.

השכונה: תלפיות מזרח

מס' פרויקט	שנת תקציב	מחצית	ציון מגרש	ח.ב.ע.	הפרויקט	תכנון			ביצוע			הערות
						המוזכנן	1:100	1:50	הקבלן	התחלה	סיום	
1	1977	ג'	ב' צפון	1984	2 כחות גן	אלון	+	+	דיוור לעולה		1.9.78	
2	1977	ג'	ב' דרום	1984	2 כחות גן	אלון	+	+	דיוור לעולה			
3	1978	ד'	ע"נ ר"ה"ס ב' 2	2074	2 כחות גן	בלאט	+	+			9.79	יוצא למכרז בקרוב
4	1978	ד'	ב' 1	2074	2 כחות גן	אלון	+	+	דיוור לעולה	8.78	9.79	
*29	1978	ד'	א	2074	בי"ס יסודי-18 כחות	ג. חיות	+	+		9.78		

*** - דחוף ביותר לספטמבר 1979

* - דחוף לספטמבר 1978

עיריית ירושלים
המחלקה לחינוך
היחידה לתכנון

בניית מוסדות חינוך - ביצוע משרד הבינוי והסב"ח לשנים 1977, 1978
השכונה: נוה יעקב

מס' הפרויקט	שנת הקציב	מתחם	ציון מגרש	ח.ב.ע.	הפרויקט	תכנון			ביצוע			הערות
						המתכנן	1:100	1:50	הקבלן	התחלה	סיום	
7	1977	2	ב"צ-ט"ז	1978	2 כחות גן	משולם	+	+	אביב		1.9.78	
9**	1977	13	3	1978	בי"ס יסודי - 18 כ'	ברוצקוס	+	+	אביב		7.79	
8**	1978		ב"צ-כ"ה	2052	2 כחות גן	משולם	+	+	אביב	מכרז גמור		
25**	1978		ב"צ-ז'	1978	2 כחות גן	משולם	+	+	מ' ליפשיץ פרסום מכרז-1.8.78		9.79	

** דחוף ביותר לספטמבר 1979



סגן ראש העיר
نائب رئيس البلدية
DEPUTY MAYOR OF JERUSALEM

ירושלים, י"ט באלול תשל"ח
21.9.78

אירוע - לזכרון
29.9

לכבוד
מר שמריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים
משרד השיכון
רחוב בן-יהודה 23
ירושלים

א.נ.,

הנדון: בניית מוסדות חינוך ב - 4 השכונות החדשות

---רצ"ב טבלה הערוכה לפי שכונות ובה פרטים על הפרויקטים המתקצבים לשנות הכספים 1977, 1978.

כל פרויקט, שדרוש לנו לאיכלוס לא יאוחר מ - 1.9.79 מסומן ב - * , * * .

רוב הפרויקטים הם גנ"י ואין לי ספק כי יש אפשרות פיסית שאמנם נקבל את הכתוב בתאריכים מוקדמים יותר מכפי שקבלנו לשנה"ל תשל"ט - 1.9.78.

אני מבקש כי תנחה את אנשיך ותורה לקבלנים שמבצעים את העבודות כי יעשו את הכל כדי שנקבל המיבנים שצריך לאכלס ב - 1.9.79 לא יאוחר מ - 1.7.79.

מצ"ב 5 עותקים של הטבלה, ע"מ שתוכל לשלוח למי שצריך.

בברכה,

י. גדיש



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

RECEIVED, NEW YORK
JUL 10 1910

1910
NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
JUL 10 1910

1910

RECEIVED: NEW YORK PUBLIC LIBRARY - ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

RECEIVED: NEW YORK PUBLIC LIBRARY - ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
JUL 10 1910

RECEIVED: NEW YORK PUBLIC LIBRARY - ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
JUL 10 1910

RECEIVED: NEW YORK PUBLIC LIBRARY - ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
JUL 10 1910

RECEIVED: NEW YORK PUBLIC LIBRARY - ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
JUL 10 1910


RECEIVED: NEW YORK PUBLIC LIBRARY - ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
JUL 10 1910

1910

1910

האגף לפיתוח מערכת החנוך
המחלקה לבינוי

ב' בשבט תשל"ט
30 בינואר 1979



אלו: מר ד. בן אלול, הממונה על מוסדות צבור, משב"ש

תכנית בניית מבני הינוך 1979

לחלן פרוט בקטוחינו לבניית מבני הינוך במסגרת תכנית 1979
לישובים שלא נכללו בתכנית הקודמת שהעברתי אליך.

ירושלים

רמות

- 1-79 - אחר 01: מתחם 05-06 כחות גן לבצוע.
- 2-79 - אחר 05: יש להקים במקום מבנה זמני בן 8 חורי למור
לחקופת ביניים עד שתחייב בנייתו של אחד
מבתי"ם באחר.
- 3-79 - אחר 02: מגרש 6 - בי"ס יסודי בן 18 כחות צומח ל-24
ו-3 כחות גן. מרוגרת מצורפת.

- 4-79 מגרש 5 : 2 כחות גן לבצוע
- 5-79 " 4 : 2 כחות גן לבצוע
- 6-79 " 3 : 2 כחות גן לבצוע
- 7-79 " 2 : 2 כחות גן לבצוע
- 8-79 " 1 : 2 כחות גן לבצוע

חלפיות מזרח

- 9-79 - ברכס המערבי "שטח רכטר" מגרש ב' - 3 כחות גן לבצוע

גילה

אחר 01

- 10-79 - שלב ג' 11 - ליד בנין 308 - 2 כחות גן (אשטרום) לבצוע
- 11-79 - שלב ב' - 2 כחות גן (במקום הכחות שאושרו לתכנון
במגרש מס. 6 שאינו מתאים)
- 12-79 - שלב ב' - חס"ב בת 24 כחות - התכנית כבר אושרה ע"י
המחלקה לבינוי

אתר 02

13-78 - שלב ר' מגרש 5: בי"ס יסודי בן 18 כחות צומח ל-24 (נכלל לבצוע ב-1978).
14-78 - מגרש 5: 2 כחות בן בנוסף לאלה שנכללו לבצוע ב-1978.

קריה ארבע

1-79 - גבעה חג' עברה: לבצוע 2 כחות בן (מתוך ה-6 שנמסרו לחכנון בצמוד למבון שיוחל בבנייתו בשלב זה).

מעלה ארומים

1-79 - שלב א' : לבצוע בי"ס יסודי בן 18 כחות בשני בשני אגפים (6 כחות ו-18 כחות) בהתאם לפרוגרמה שהעברתי אליך במכתבי מיום 28.12.78.
2-79 - 4 כחות בן האיתור הסדוייק ייקבע מאוחר יותר.

באר שבע

לאור השינויים שנחקלו מהמחוז לבני פרוגרמה 1979 לחלן בקשתנו לבצוע לפרוייקטים נוספים:

שכונת י"א

2-79 - 2 כחות בן במגרש 927
3-79 - חוספה 6 כחות 49 מ"ר כ"א לבי"ס יסודי שבבניה.

שכונת ר'

4-79 - בי"ס יסודי קהילתי בן 12 כחות. פרוגרמה מצורפת.

שכונת ט'

5-79 - 4 כחות בן
6-79 - לחכנון בי"ס יסודי בן 6 כחות צומח ל-12. פרוגרמה מצורפת.


ב ב ר כ ה

יצחק גנור
מנהל המחלקה

העתיקים: מר ז. ברקאי, משה"ש
גב' מ. ברור, משה"ש
גב' ע. בן דור, משה"ש

האגף לפיתוח מערכת החנוך
המחלקה לבינוי

ב' כשבט תשל"ט
30 בינואר 1979



אלו פר ד. בן אלול, חממונה על מוסדות צבור, משכ"ש

תכנית בניית מבני חינוך 1979

לחלן פרוט בקשותינו לבניית מבני חינוך במסגרת תכנית 1979
לישובים שלא נכללו בתכנית הקודמת שהעברתי אליך.

ירושלים

רמות

1-79 - אחר 01: מחתם 05-06 2 כחות גן לבצוע.
2-79 - אחר 05: יש להקים במקום מבנה זמני בן 8 חורי לפור
לתקופת ביניים עד שתחייב בנייתו של אחד
מבתי"ס באחר.
3-79 - אחר 02: מגרש 6 - בי"ס יסודי בן 18 כחות צומח ל-24
ו-3 כחות גן. פרוגרמה מצורפת.

4-79 מגרש 5 : 2 כחות גן לבצוע
5-79 " 4 : 2 כחות גן לבצוע
6-79 " 3 : 2 כחות גן לבצוע
7-79 " 2 : 2 כחות גן לבצוע
8-79 " 1 : 2 כחות גן לבצוע

חלפיות מזרח

9-79 - ברכס המערבי "שטח רכטר" מגרש ב' - 3 כחות גן לבצוע

גילה

אחר 01

10-79 - שלב ג' 11 - ליד בנין 308 - 2 כחות גן (אסטרוט) לבצוע
11-79 - שלב ב' - 2 כחות גן (במקום הכחות שאושרו לתכנון
במגרש מס. 6 שאינו מחאים)
12-79 - שלב ב' - חס"ב בת 24 כחות - התכנות כבר אושרה ע"י
המחלקה לבינוי

אתר 02

- 13-78 - שלב ר' מגרש 15 בי"ס יסודי בן 18 כחות צומח ל-24 (נכלל
לבצוע ב-1978).
14-78 - מגרש 15 2 כחות בן בנוסף לאלה שנכללו לבצוע ב-1978

קריה ארבע

- 1-79 - גבעה הג' עברתו לבצוע 2 כחות בן (מתוך ה-6 שנמסרו לחכנון
בצמוד למבנון שיוחל בבנייתו כשלב זה).

מעלה ארומים

- 1-79 - שלב א' : לבצוע בי"ס יסודי בן 18 כחות בשני בשני אגמים
(6 כחות ו-18 כחות) בהתאם לפרוגרמה שהעברתי אליך
במכתבי מיום 28.12.78.
2-79 - : 4 כחות בן האיחור המדויק ייקבע מאוחר יותר.

באר שבע

- לאור השינויים שנחקלו מהמחוז לבני פרוגרמה 1979 לחלן בקשתנו
לבצוע לפרוייקטים נוספים:

שכונת י"א

- 2-79 - 2 כחות בן במגרש 927
3-79 - חוספה 6 כחות 49 מ"ר כ"א לבי"ס יסודי שבבניה.

שכונת ו'

- 4-79 - בי"ס יסודי קהילתי בן 12 כחות. פרוגרמה מצורפת.

שכונת ט'

- 5-79 - 4 כחות בן
6-79 - לחכנון בי"ס יסודי בן 6 כחות צומח ל-12, פרוגרמה מצורפת.

ב ב ר כ ה

יצחק גנור
מנהל המחלקה

העתקים מר ז. ברקאי, משה"ש
גב' מ. ברוור, משה"ש
גב' ע. בן דור, משה"ח

י, ש"ס - ח"ס 33
①

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
אגף פרוגרמות

תאריך: ס"ו בשבט תשל"ט
12 בפברואר 1979

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים רח' בן יהודה 23
14-2-1979
דואר נכנס

ה"ס
לשכת
מחירי קרקע

לכבוד
בית הכנסת ע"ש אלי כהן הי"ד
עיר גנים ב' רחוב הסביון
ירושלים

ארונים נכבדים,

קבלתי מתכתכם לסדר הכינוי והשיכון בבקשה לסייע לבניית בית הכנסת
ע"ש אלי כהן הי"ד בעיר גנים.

עלי להודיע כי משרד הבינוי והשיכון, במיאום עם משרד הדתות, משרד
הפנים, המרכז לנלטון מקומי ועיריית לירושלים, אחראי לבניית בתי כנסת
בשכונות הכנסות ע"י המשרד החל משנת 1975 ואילן וגם לזאת לבית הכנסת
הראשון בשכונה.

לאור זאת, עלי לבקשכם לפנות אל המועצה המדעית של ירושלים אשר
בין תפקידיה הוא לממן בניית בתי כנסת בשכונות הוותיקות של ירושלים.

תשובה דוסה לתשובתי, קיבלתם בספטמבר 1978 ממר דוד בן-אלול, ואני
מיניית כי התחלתם בדיון שהוצע לכם.

כבר כה,
זאב ברטאי
מנהל אגף פרוגרמות

העתק: לשכת נא הבינוי והשיכון
הרב מרקוס, משרד הדתות, ירושלים
מר ג. מרייבר, יו"ר המועצה הדתית, ירושלים
מר ד. בן-אלול, כאן
מר ט. כהן, מנהל מחוז ירושלים, משב"ס



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים ז שבט תשל"ט
4.2.79

המחלקה לשימור פני העיר
دائرة تحسين ملامح المدينة

ל.ז.ה.

לכבוד
מר ב. דביר
מנהל יחידת פרוגרמות
משרד השיכון והבינוי
רח' בן יהודה 23
ירושלים

א.נ.א.

9058

הנדון: תיקון ליקויים

בהמשך לשיחתנו, לוטה בקשת המחלקה לחינוך, לתיקון
ליקויים במוסדות חינוך, בשכונות: רמות, גילה, נוה -
- יעקב וחלפיות מזרח.

בתורה מראש,

נחמיה עוז
מנהל מח' שפ"ע ומ"מ
מנהל מח' חברואה

התאחדות העובדים העולמית

התאחדות העובדים העולמית
העולמית

התאחדות העובדים העולמית
העולמית

התאחדות העובדים העולמית
העולמית
התאחדות העובדים העולמית
העולמית
התאחדות העובדים העולמית
העולמית

התאחדות העובדים העולמית

התאחדות העובדים העולמית

התאחדות העובדים העולמית, התאחדות העובדים העולמית, התאחדות העובדים העולמית
התאחדות העובדים העולמית, התאחדות העובדים העולמית, התאחדות העובדים העולמית
- התאחדות העובדים העולמית.

התאחדות העובדים העולמית

התאחדות העובדים העולמית
התאחדות העובדים העולמית
התאחדות העובדים העולמית

נהג יעקב

(1) בזמן הרכב פניצ'ר

115,000.-	א) סכר כסף
21,500.-	ב) מתקני משחקים
16,500.-	ג) גיטון
11,000.-	ד) מתקני אולם
164,000.-	

(2) בן יעקב יצחק אבא אורי

26,500.-	א) מתקני משחקים
5,000.-	ב) גיטון
31,500.-	

(3) בזמן האמת, בשביל נהג יעקב 36

61,500.-	א) מתקני משחקים
16,500.-	ב) גיטון
11,000.-	ד) מתקני אולם
89,000.-	

(4) בן יעקב 38

14,500.-	א) מתקני משחקים
----------	-----------------

(5) בן יעקב 55

38,500.-	א) מתקני משחקים
----------	-----------------

(7) בן יעקב 34

29,000.-	א) מתקני משחקים
5,000.-	ב) גיטון
34,000.-	

(8) בזמן סוף יעקב

2,500.-	א) גיטון
8,000.-	ב) מתקני אולם

10,500.-

עירית ירושלים

(9) ב"ס מ"צ וא"י בל"ג 6

א) ע"כ בל"ג 2,000.-

ב) מתקני משקים 28,500.-

ג) גמון 17,000.-

47,500.-

(10) ג'ני מא"י בל"ג 6

א) מתקני משקים 26,500.-

ב) גמון 3,000.-

29,500.-

459,000.-

ס"כ

א"ס"כ

(1) ב"ס מתכות - מא"י בל"ג 4

א) מתקני משקים 170,500.-

ב) גמון 11,000.-

181,500.-

(2) ג'ני כ"ה מא"י 6

א) ע"כ בל"ג 46,000.-

ב) מתקני משקים 26,500.-

ג) גמון 5,500.-

78,000.-

(3) ג'ני ווארסון - מא"י 4

א) ע"כ בל"ג 25,000.-

ב) מתקני משקים 26,500.-

ג) גמון 5,500.-

57,000.-

(4) ג'ני ווארסון (3) - מא"י בל"ג 3

26,500.-

א) מתקני משקים 26,500.-

(6) ג'ני ארנסטין 30

א) ע"כ בל"ג 154,000.-

ב) מתקני משקים 26,500.-

ג) גמון 5,500.-

ד) מתקני אספה 6,000.-

192,000.-

535,000.-

ס"כ

כח/ו

(1) ג'יס יונג - מאז 1

143,000.-	(א) מתקני משקנים
8,500.-	(ב) גמון
3,000.-	(ג) מתקני אשפה
<u>154,500.-</u>	

(2) ג'ני צוכה בנק

10,000.-	(א) גזר כלל
25,500.-	(ב) מתקני משקנים
5,500.-	(ג) גמון
6,000.-	(ד) מתקני אשפה
<u>48,000.-</u>	

(3) ג'ני - צוכה בנק

33,000.-	(א) מתקני משקנים
5,500.-	(ב) גמון
<u>38,500.-</u>	

241,000.- סך

תשלום - מכרה

(1) ג'ני - מאז 1/ק

2,500.-	(א) מתקני משקנים
5,500.-	(ב) גמון
6,000.-	(ג) מתקני אשפה
<u>14,000.-</u>	

(2) ג'יס אטא - קזלי דב - 1

8,000.-	(א) גזר כלל
60,500.-	(ב) מתקני משקנים
11,000.-	(ג) גמון
11,000.-	(ד) מתקני אשפה
<u>90,500.-</u>	

עיריית ירושלים

(3) א"י - קצול בכס 1

2,500.-

(א) גמון

(4) א"י - קצול בכס 5

2,500.-

(א) מתקני משק

4,500.-

(ב) גמון

6,000.-

(ג) מתקני אשפה

13,000.✓

120,000.-

סכום

כ"כ/5

459,000.-

נ"ה יעקב -

535,000.-

י"ע יעקב -

241,000.-

י"ע יעקב -

120,000.-

תאריך 4/5/57 -

1,355,000.- סכום

8 בינואר 1979

[Handwritten signature]

לכבוד
גב' רחל
האגף למדיניות חבנון
רח' הלל 23
עיריית ירושלים

ג.ג.ג.

הנדון: סקר גילאי 1-5 בשכונות החדשות בירושלים

מכתבם: מ-13.11.78 (שהגיע ב-19.12.78)

מכתבנו: מ-19.12.78

מזכר בלוויית העתק: מ-25.12.78 (הגיע ב-7.1.79)

הגני מאשר בחודה קבלת תצלום גליון "התפלגות הילדים לפי גיל" מ-12.11.78, שצורף למזכר הנ"ל.

עם כל הרצון הטוב - לא הייתי מגדיר גליון נייר זה כ"סקר" (כפי שהגדירו מר י. קמחי במכתבו אלי מ-13.11.78). וודאי שאינני יכול לחפץ בהצעה "להבטיח רזרבות קרקעיות למוסדות הינוך לפי בסיס גבוה מהמקובל" (כפי שניסח זאת מר י. קמחי) - כל עוד אינני מקבל את הסקר המפורט המלא, שעליו מסתמכות ההמלצות ואינני בוחן אותן לאור העובדות היום (בשנת 1979 - 4 שנים לאחר שנערך הסקר המדובר).

X X
X

אשמח, כמובן, לשחק פעולה עמכם בבדיקת מעודכנת של הנושא, המסריד את כולנו. ואציע, לכן, שבמקום לעסוק בחליפת-מכתבים - נקיים פגישת דיון ראשונית משותפת (בהשתתפות נציגיםכם והגב' מירי ברוור ממחוז ירושלים של משרדנו).

אי לכך, אציע שהמופקדים על כך במשרדכם יתקשרו למשרדנו טלפונית (02-222523) - לשם הצעת המועד המתאים לפגישה.

בכבוד רב,

ד. בן אלול

הממונה על מוסדות ציבור

העתק: מר ז. ברקאי, משרד הבינוי והשיכון, ירושלים
גב' מירי ברוור, מוסדות ציבור, מחוז ירושלים

Don

1870
 Jan 1st
 1871
 Feb 1st
 1872
 Mar 1st

NAME: DAN ARON
 ADDRESS: 6-07.11.01
 PHONE: 6-07.11.01
 DATE OF BIRTH: 6-07.11.01

THIS CASE WILL BE OPENED UP FOR DISCUSSION AT THE MEETING OF THE S.S. CLUB ON MONDAY.

[illegible]

xxx

NOTE: CARD: THIS DATA WAS OBTAINED FROM THE SOURCE AND IS NOT
 THE SAME AS THE DATA OBTAINED FROM THE SOURCE AND IS NOT
 THE SAME AS THE DATA OBTAINED FROM THE SOURCE AND IS NOT

10. For the purpose of the above, the following shall be deemed to be the "person" who is the owner of the property:

1867-1868

7. 24 1977
HISTORICAL RECORDS OF THE

[illegible]

אמ"ק
3011
86

①
4/2
4/2
4/2
4/2



מועדד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים
ד"ר ג'ו יחזקאל
סגן ראש העיר
נائب رئيس البلدية
DEPUTY MAYOR OF JERUSALEM
4-12-1978
דואר 100

כ"ז בחשוון תשל"ט
27.11.78

חיבורי מים לאחרי כנייה של מוסדות היגיון שנכיצוע מאד והיכוון

סיכום פגישה מיום שני 27.11.78 במטהמסדה

- ד. בן-שלול (מועדד הבינוי והשיכון)
- א. חייך ()
- י. גריש ()
- א. טמאל (העירייה)
- י. ויינר ()

סוכם כי טאמפס הסיכום בנושא זה מיום 6.1.78 שגילומו רב"ב.

רשמה: הקוה סדי

הפוזבה: למטהמפס בדיון

- מר סדי קולק, ראש העיר
- מר ע. וכמלר, בזבר העירייה
- מר ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים, מועדד הבינוי והשיכון

De

1/25
1/26
1/27



סגן ראש העיר
نائب رئيس البلدية
DEPUTY MAYOR OF JERUSALEM

כ"ט שבט תשל"ח
8.1.78

חיבור מים לאחר בניית של מוסדות חינוך עובדי משרד הבינוי והשיכון

סיכום הביתה שהתקיימה ביום שישי כ"ז שבט, תשל"ח - 6.1.78, בהשתתפות:
א. ממואל, מנהל המה' לאספקת מים, העירייה
ב. מייר, מנהל המה' הטכנית, משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים
ג. גדיש, סגן ראש העיר, ירושלים

1. המחלקה לאספקת מים תחבר חיבור זמני את אחד הבניה לרשת המים, מיד לאחר שהקבלן המבצע את הבניה ישלם לעירייה את החשבון עבור החיבור הזמני, כגודש ע"י מחלקת המים.
2. המחלקה לאספקת המים לא תפנה את ביצוע החיבור הזמני במסגרת החשבון עבור אגרת המים ששלחה למשרד הבינוי והשיכון.
3. מר אחוז מייר ידאג כי משרד הבינוי והשיכון יפרע את החשבון עבור אגרת המים.
4. גדיש יבית אחראי כלפי המחלקה לאספקת מים, כי משרד הבינוי והשיכון ישלם את החשבון עבור אגרת המים.



רשמו י. גדיש

העמק: מר מדי קולק, ראש העיר
המשתתפים בדיון

מספרים ראשוניים

מספרים

350 - 72, 71, 70 - 67, 66, 65, 64, 63 ✓ (1)

198 - ~~300~~ 302, 303, 304 ✓ (2)

76 - 105 ✓ (3)

2.80 - 10.79 ✓ (4)

3.79 ✓ (5)

11.80 238, 218, 216 (6)

12.79 219-225 ✓ (7)

8.80 226-231 ✓ (8)

8.80 240 ✓ (9)

8.79 236 (10)

4.80 306, 305, 304 (11)

9.81 243, 242, 241 (12)


63 - 13 2

11 - 3 3

66 - 3 1

מספרים ראשוניים

302-306



726 - 1/

321 135
 321 50
 521 128
 321 112
 321 87


6.79
 301 - 306 (1)
 5.79
 422 423 (2)
 5.79
 701 705 (3)
 12.79
 709 713 (4)
 4.79
 114 115 (5)

321 85
 321 220

ms n 2102
 4.79
 504 - 502 (1)
 6.79
 3 20 (2)

ms n 2102
 67-02

ms n 2102 - 321 145
 1 + 1 4 11 3 ms





עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים

הצעת סדר יום לפגישה עם משרד הסכונ

המחלקה לחינוך
دائرة المعارف

לזרז הוצאת מכרז ו/או לבניה

סצב בניה ל 1.1.79

זרז קבלה ובסדר בניה

ג י ל ה

ה.פ. 15-18 כ' (שלב א') חרובי אביב 77%
ה.פ. 12-3 כ' גנ"י רח' אריה בן אליעזר. 99%
" 14-3 כ' גנ"י ליד בי"ס דרוקמן אביב 83%
" 16-3 כ' דרוקמן אביב 78%
" 17-2 כ' גנ"י 18%
" 5- כ' בי"ס בניה מהועשת בשטח -
ה.ת. 241 רח' ורדינון 15%

ה.פ. 30-2 כ' גנ"י 1.9
ה.פ. 13-2 כ' גנ"י 1.8
ה.פ. 10-3 כ' גנ"י 1.8
התחילו בבניה 1/79 1.12

יעקב

התחלה בניה 1/79 3 רח' 1.79
9% 1.12
70% 1.8

ה.פ. 8-2 כ' גנ"י מתחם D משה"ב
ה.פ. 25-2 כ' גנ"י ע"י בלוק 514
ה.פ. 9-18 כ' בי"ס שלב א'

ג י ל ה

ה.פ. 24-2 כ' גנ"י שרייבמן מתחם 97%
05-08
ה.פ. 20-2 כ' גנ"י מתחם 03
ה.פ. 21-2 כ' גנ"י מתחם 03
ה.פ. 18-18 כ' בי"ס פיקר 2
18 כ' בי"ס דרנל
ה.פ. 51-24 כ' בי"ס רבינא צומח-
ל-24 כחור
8 כ' בי"ס בניה מהועשת
8 כ' בניה מהועשת
3.79-2.79
2 כ' גנ"י 07-07
42 מרץ

ה.פ. 10-2 כ' גנ"י אזוריים סולט יעקב 70

ה.פ. 23-2 כ' גנ"י ליד בלוק 35 רח' הערץ 36

ה.פ. 2-2 כ' גנ"י רח' אלכסנדר רובוביץ
ה.פ. 4-2 כ' גנ"י אלון דיור לעולה

תלפיות מורה

ה.פ. 29-18 כ' בי"ס ג. חיות 92%
ה.פ. 3-2 כ' גנ"י בלט ע"י בי"ס 10% 1.12

ה.פ. 2-2 כ' גנ"י רח' אלכסנדר רובוביץ
ה.פ. 4-2 כ' גנ"י אלון דיור לעולה

כללי

בעית צריך חנוך עצמאי בנוה יעקב.



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

12.1.79 ירושלים

טיוטא

המחלקה לחינוך
دائرة المعارف

לכבוד
גב' מירי ברוור
ע/ר מוסדות ציבור
משרד הבינוי והשכון
מחוז ירושלים

ג.נ.ג.

הנדון: - בחי"ס הדרושים לשכונת רמות
לפי קיבולת של 8,000 יח"ד.

ל- 8,000 יח"ד לפי שיטת החישוב הישנה (3.65 ממוצע למשפחה ושכונת 25% מהאוכלוסיה),
דרושות 20 כחות למחנכים. ~~הגב' מירי ברוור~~ ~~הגב' מירי ברוור~~
ל- 6 שנתונים - 120 כחות.

קיימים או בתכנון:

18 כחות	בי"ס יונתן נחניהו -
18 כחות	בי"ס בתכנון פיקר -
18 כחות	בי"ס בתכנון דרגל -
24 כחות	בי"ס בתכנון רבינא -
24 כחות	בי"ס בתכנון ספי -
12 כחות	בי"ס במחחס 05 -
סה"כ 114 כחות	

חסרות 6 כחות. לכן בי"ס במחחס 05 צריך להיות בן 18 כחות.
כל זאת מלבד השטח המיועד לבי"ס להינוך המיוחד.

ב ב ר כ ה

לאה גונן
מ"מ מחנכן מערכת החינוך

העתק: הגב' ח' אשל, הממונה על חיק החינוך
מר י' שיפטן, מנהל המח' לחינוך
מר מ' שרגא, המשנה למנהל המח' לחינוך

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰

二

• • •

... der gegen ...

RECEIVED AT GREEN

1	1991-1992	1991-1992	1991-1992
2	1992-1993	1992-1993	1992-1993
3	1993-1994	1993-1994	1993-1994
4	1994-1995	1994-1995	1994-1995
5	1995-1996	1995-1996	1995-1996
6	1996-1997	1996-1997	1996-1997
7	1997-1998	1997-1998	1997-1998
8	1998-1999	1998-1999	1998-1999
9	1999-2000	1999-2000	1999-2000
10	2000-2001	2000-2001	2000-2001
11	2001-2002	2001-2002	2001-2002
12	2002-2003	2002-2003	2002-2003
13	2003-2004	2003-2004	2003-2004
14	2004-2005	2004-2005	2004-2005
15	2005-2006	2005-2006	2005-2006
16	2006-2007	2006-2007	2006-2007
17	2007-2008	2007-2008	2007-2008
18	2008-2009	2008-2009	2008-2009
19	2009-2010	2009-2010	2009-2010
20	2010-2011	2010-2011	2010-2011
21	2011-2012	2011-2012	2011-2012
22	2012-2013	2012-2013	2012-2013
23	2013-2014	2013-2014	2013-2014
24	2014-2015	2014-2015	2014-2015
25	2015-2016	2015-2016	2015-2016
26	2016-2017	2016-2017	2016-2017
27	2017-2018	2017-2018	2017-2018
28	2018-2019	2018-2019	2018-2019
29	2019-2020	2019-2020	2019-2020
30	2020-2021	2020-2021	2020-2021
31	2021-2022	2021-2022	2021-2022
32	2022-2023	2022-2023	2022-2023
33	2023-2024	2023-2024	2023-2024
34	2024-2025	2024-2025	2024-2025
35	2025-2026	2025-2026	2025-2026
36	2026-2027	2026-2027	2026-2027
37	2027-2028	2027-2028	2027-2028
38	2028-2029	2028-2029	2028-2029
39	2029-2030	2029-2030	2029-2030
40	2030-2031	2030-2031	2030-2031
41	2031-2032	2031-2032	2031-2032
42	2032-2033	2032-2033	2032-2033
43	2033-2034	2033-2034	2033-2034
44	2034-2035	2034-2035	2034-2035
45	2035-2036	2035-2036	2035-2036
46	2036-2037	2036-2037	2036-2037
47	2037-2038	2037-2038	2037-2038
48	2038-2039	2038-2039	2038-2039
49	2039-2040	2039-2040	2039-2040
50	2040-2041	2040-2041	2040-2041
51	2041-2042	2041-2042	2041-2042
52	2042-2043	2042-2043	2042-2043
53	2043-2044	2043-2044	2043-2044
54	2044-2045	2044-2045	2044-2045
55	2045-2046	2045-2046	2045-2046
56	2046-2047	2046-2047	2046-2047
57	2047-2048	2047-2048	2047-2048
58	2048-2049	2048-2049	2048-2049
59	2049-2050	2049-2050	2049-2050
60	2050-2051	2050-2051	2050-2051
61	2051-2052	2051-2052	2051-2052
62	2052-2053	2052-2053	2052-2053
63	2053-2054	2053-2054	2053-2054
64	2054-2055	2054-2055	2054-2055
65	2055-2056	2055-2056	2055-2056
66	2056-2057	2056-2057	2056-2057
67	2057-2058	2057-2058	2057-2058
68	2058-2059	2058-2059	2058-2059
69	2059-2		

NO. 4045

ה'תשנ"ב
ה'תשנ"ג
ה'תשנ"ד



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

מח/637

המחלקה לחינוך
دائرة المعارف

ירושלים ה' בחשוון תש
8 בנובמבר 78

מח/637

אלו: מר י' שיפטן, מנהל המח' לחינוך

מאח: לאה גונן, מ"מ מתכנן מערכת החינוך

הנדון:- מצוקת דיור בביה"ס יונתן נחניהו - רמות.
מכתב ועד הורי ביה"ס לטר י' גדיש, מיום 28.10.78

בביה"ס יונתן נחניהו לומדות השנה: 15 כחות אם, (בכל אחת מ-2 כחות ג' - 38 ילד ויתכן וישתחו כחה נוספה באמצע השנה), כן לומדות בביה"ס 2 כחות (א' ו-ב') של ביה"ס הממ"ד ו-2 כחות ג'.

2 כחות הגן העברית בימים אלה למבנה חדש של כשרי השכונ. כך, שבביה"ס ישארו 16 - 15 כחות מ"ס + 2 כחות ממ"ד.

בביה"ס עצמו 18 חדרי לימוד גדולים ו-2 חדרי לימוד קטנים, וחשנה לא יהיה בו עוד להץ.

לגבי השנה הבאה: חזיתי 21 כחות אם בביה"ס המ"ס ו-4 בביה"ס הממ"ד. גב' מירי ברור, ע"ר למוסדות צבור במשרד השכונ, מסרה לי שביה"ס הממ"ד עומד בפני סכרו וביה"ס המ"ס מס' 2, בתכנונו של אדריכל מיקר, יוצא למכרו תוך שבועיים.

בכל מקרה, בתי"ס אלו לא יהיו מוכנים לתש"ם ואנו צריכים לדאוג למקום עבור ביה"ס הממ"ד ול-3 כחות של ביה"ס המ"ס. כדאי לבדוק את האפשרות של השמוש כדריפס, או בניה מקומית עבור ביה"ס הממ"ד.

בכבוד רב

לאה גונן

6 כחות

העתק: מר י' גדיש, מנהל המח' לחינוך

מר מ' שרגא, המנהל למנהל המח' לחינוך

מר א' ברמץ, הממונה על החינוך בביה"ס היסודיים

גב' מ' ברור, ע"ר למוסדות צבור, משרד הבינוי והשכונ, מחוז ירושלים ✓



מדינת ישראל
רשמי - ממשל

משרד המבחן
בירוקה

מס' 11111
תאריך 1.1.11

המחלקה הראשונה
המחלקה השנייה

המחלקה השלישית
המחלקה הרביעית

המחלקה החמישית
המחלקה הששית

המחלקה השביעית
המחלקה השמינית

המחלקה התשיעית
המחלקה העשירית
המחלקה האחת עשרה
המחלקה השנים עשרה
המחלקה השלוש עשרה
המחלקה הארבע עשרה
המחלקה החמש עשרה
המחלקה השש עשרה
המחלקה השבע עשרה
המחלקה השמונה עשרה
המחלקה התשעה עשרה
המחלקה העשר עשרה

המחלקה העשרים
המחלקה העשרים ואחת
המחלקה העשרים ושתיים
המחלקה העשרים ושלוש
המחלקה העשרים וארבע
המחלקה העשרים וחמש
המחלקה העשרים ושש
המחלקה העשרים ושבע
המחלקה העשרים ושלש
המחלקה העשרים וארבע

המחלקה העשרים וחמש
המחלקה העשרים ושש
המחלקה העשרים ושבע
המחלקה העשרים ושלש
המחלקה העשרים וארבע

המחלקה העשרים וחמש
המחלקה העשרים ושש
המחלקה העשרים ושבע
המחלקה העשרים ושלש
המחלקה העשרים וארבע

פאנכי

נרדן קבלה וגמר בניה

סצב בניה ל 1.79

לנרדן הוצאת פברר ו/או לבניה

ג י ל ח

ה.מ. 30 2 כ" גנ"ס רם כרמס
ה.מ. 13 2 כ" גנ"ס אשחרום

77 %
99 %
83 %
78 %
החלילו בבנייה 1/79

ה.מ. 12-15 " (שלב א') חרובי אביב
ה.מ. 3-12 " גנ"ס רח' אריה בן אליעזר
" 3-14 " גנ"ס ליד בי"ס דרוקמן אביב
" 3-16 " גנ"ס דרוקמן אביב
" 2-17 " גנ"ס
" 4 - " בי"ס בניה מחוצעת בשטח -
ה.מ. 241 רח' ורדיגון 15 %

נח יעקב

החללת בניה 1/79
9 %
70 %

ה.מ. 8-2 כ" גנ"ס מחתם טח"ב
ה.מ. 25-2 כ" גנ"ס ע"י בלוק 514
ה.מ. 9-12 כ" בי"ס שלב א'

י ס ו ח

ה.מ. 24 2 כ" גנ"ס שרייבמן מחתם
50-60

ה.מ. 22 2 כ" גנ"ס פלמר מחתם 03
ה.מ. 11 2 כ" גנ"ס מחתם 03
ה.מ. 18 18 כ" בי"ס פיקר
18 כ" בי"ס דרנל
ה.מ. 31 18 כ" בי"ס רבינא צומח-
ל- 24 כחוח
8 כ" בי"ס בניה מחוצעת
בניה מחוצעת

97 %

ה.מ. 10-2 כ" גנ"ס אזוריים טולס יעקב 70

ה.מ. 23 4 כ" גנ"ס ליד בלוק 35 רח' הערץ 36 נותר רק חפצות

ג י ת מ ו ר ח

ה.מ. 29 18 כ" בי"ס ג. חיות
ה.מ. 3 2 כ" גנ"ס בלס ע"י בי"ס

92 %
10 %

ה.מ. 2-2 כ" גנ"ס רח' אלכסנדר רובוביץ
ה.מ. 4-2 כ" גנ"ס אלון ריור לעולה

ע י

עית גריף חנוך עצמאי בנוח יעקב.

אברהם
הב"ה חתם אלה
אלהים אל חינוך חנוך
לחיים ישרים.

הרבוי: מוסד חנוך בשטח החצא.

אלהים אלהים בנח אלה מוסד חנוך
הק"מ בשטח, אלו שבח' ואלו המוסד
אברהם בח' ה'ה' 80-1979.

1. מ. אה

- | | |
|-----|-------------------------------------|
| א. | מוסד חנוך ב"מ. |
| (1) | 2 נח אן א"ה ב"ה. (נח א"ה ב"ה). |
| (2) | 2 נח אן ב"ה ב"ה. (נח א"ה ב"ה). |
| (3) | 2 נח אן ב"ה ב"ה. (נח א"ה ב"ה). |
| (4) | 2 נח אן (נח ב"ה) ב"ה. (נח א"ה ב"ה). |
| (5) | 3 נח אן אלה א"ה 34 (נח א"ה ב"ה). |

סה"כ 11 נח אן
(6) 12 נח אן סכר מ"ה ב"ה (נח א"ה ב"ה)

- ג. מוסד חנוך בנח
- | | |
|-----|----------------------------------|
| (1) | 3 נח אן אלה א"ה 5 (נח א"ה ב"ה). |
| (2) | 3 נח אן אלה א"ה 6 (נח א"ה ב"ה). |
| (3) | 2 נח אן אלה א"ה 11 (נח א"ה ב"ה). |
| (4) | 2 נח אן אלה א"ה 11 (נח א"ה ב"ה). |

סה"כ 10 נח אן.

2. דאטא

א. מאסדא חנוך ק"מ

- (1) 2 נחמ גן ע"ה דעה באוק (אבנא ע"ה ק"מ)
- (2) 2 נחמ גן דעה צבתיים (אבנא ע"ה ק"מ)
- (3) 2 נחמ גן דעה 05 - אשכנז (אבנא ע"ה ק"מ)
- (4) 2 נחמ גן דעה 05/05 - אשכנז (אבנא ע"ה ק"מ)
- (5) 2 נחמ גן דעה 05-05 - אשכנז (אבנא ע"ה ק"מ)

סכ" 10 נחמ גן

- (6) 18 נחמ גן דעה 05 - אשכנז (אבנא ע"ה ק"מ)

ב. מאסדא אפן מכר

- (1) 10* נחמ דעה + 2 נחמ גן + מכסא שני
- + מאסדא אפן - נחמ 05 - אשכנז דעה
- 05 - אשכנז דעה + בוצא ע"ה ק"מ

- (2) 18 נחמ דעה + 2 נחמ גן + אשכנז דעה
- 05 - אשכנז דעה + בוצא ע"ה ק"מ

סכ" 4 נחמ גן
28 נחמ דעה

ג. מאסדא שנייה דעה 05 - אשכנז דעה 05-05

- (1) 2 נחמ גן דעה 05 - אשכנז דעה 05
- (2) 2 נחמ גן דעה 05 - אשכנז דעה 05

סכ" 4 נחמ גן

3. מוטקור בהנצח הפאקלה למח הכספ. 8-1979 | ט"ס
אורח סלס

- (1) 2 נחמ אן נחמ 04 מחמ 56 - אצ'י א'נל
- (2) 2 נחמ אן 07-08 - אצ'י הקי - אצ'י
- (3) 3 נחמ אן גמח 02 - אצ'י ב'ה' - אצ'י
- (4) 2 נחמ אן גמח 05-06 - אצ'י
- (5) 2 נחמ אן אצ'י 02 - אצ'י ד'וקל
- (6) 2 נחמ אן אצ'י 02 - אצ'י ב'ן צ'י

ס"ט 13 נחמ אן

- (7) 2 נחמ ב'ה' מחמ - אצ'י 01 - אצ'י ד'וקל
- (8) 24 נחמ אצ'י 02 - אצ'י ד'וקל
- (9) 2 נחמ מחמ ⁰⁴ - אצ'י ד'וקל - אצ'י

ס"ט 40 נחמ ב'ה'.

5-

3 האפי"ר וזכר

א. מוסגור חנוך ק"מ.

- (1) 2 נחמ"ח בידר ביה" - (אבנ"ר א"י האיר"ה).
(2) 2 נחמ"ח ג' של א"י - (אבנ"ר א"י האיר"ה).
(3) 2 נחמ"ח במא"ר לקד"ר - (אבנ"ר א"י האיר"ה).
(4) 2 נחמ"ח ג' בקנ"ר (למח"ר).
(5) 2 נחמ"ח ג' בשל"ג' למ"ר 6 (אבנ"ר א"י האיר"ה).
(6) 1 נחמ"ח ג' בב"ה דמ"ר.
ס"ב 10 נחמ"ח ג'.

- (6) 18 נחמ"ח ב"ה מ"ח ~~מח"ר~~ (אבנ"ר א"י האיר"ה).
1 נחמ"ח מ"ח
ס"ב מוסגור חנוך ק"מ
(1) 2 נחמ"ח בשל"ג' למ"ר 7 (אבנ"ר א"י האיר"ה).
(2) 2 נחמ"ח בשל"ג' (אבנ"ר א"י האיר"ה).
(3) 2 נחמ"ח בשל"ג' מ"ח א"י (אבנ"ר א"י האיר"ה).
ס"ב 6 נחמ"ח ג'.

ג. מוסגור שבמכנז אבנ"ר ק"מ.

- 2 נחמ"ח א"י (אבנ"ר א"י האיר"ה).
אבנ"ר ב"ה.
3. פרימ"ר 1979-80 (א"ר א"ר א"ר).
(1) 3 נחמ"ח ג' במח"ר 5 - אבנ"ר א"י האיר"ה.

4. ל. י. י. י. י.

א. מוסקו חנוך ק"מ

- (1) 2 נחמ ג' ג' י. י. י. 25 (נחמ ג' י. י. י.)
 (2) 2 נחמ ג' ב' י. י. י. (נחמ ג' י. י. י.)
 (3) 2 נחמ ג' ב' י. י. י. (נחמ ג' י. י. י.)
 (4) 1 נחמ ג' ב' י. י. י. (נחמ ג' י. י. י.)
 (5) 2 נחמ ג' ב' י. י. י. 55 (נחמ ג' י. י. י.)
 (6) 2 נחמ ג' ב' י. י. י. (נחמ ג' י. י. י.)
 (7) 1 נחמ ג' ב' י. י. י. (נחמ ג' י. י. י.)
 (8) 2 נחמ ג' ב' י. י. י. 9 (נחמ ג' י. י. י.)
 (9) 3 נחמ ג' ב' י. י. י. 35 (נחמ ג' י. י. י.)
 ס. י. י. 17 נחמ ג' ב' י. י. י.

- (9) 2 נחמ ג' ב' י. י. י. 6 (נחמ ג' י. י. י.)
 נחמ ג' ב' י. י. י.

ס. י. י. 24 נחמ ג' ב' י. י. י.

ב. מוסקו חנוך ק"מ

- (1) 2 נחמ ג' ב' י. י. י. (נחמ ג' י. י. י.)
 (2) 2 נחמ ג' ב' י. י. י. (נחמ ג' י. י. י.)
 (3) 2 נחמ ג' ב' י. י. י. (נחמ ג' י. י. י.)
 ס. י. י. 6 נחמ ג' ב' י. י. י.

- (4) 2 נחמ ג' ב' י. י. י. (נחמ ג' י. י. י.)
 (5) 2 נחמ ג' ב' י. י. י. (נחמ ג' י. י. י.)

- בפג. ח. = שילוב בינוני 4 פג. 79 אבט אהם
מממן מן שילוב באמצע האל-!

- 22.12.2020
 22.12.2020
 22.12.2020

[illegible]



1. The first part of the paper is a
2. The second part of the paper is a
3. The third part of the paper is a

4. The fourth part of the paper is a
5. The fifth part of the paper is a

6. The sixth part of the paper is a
7. The seventh part of the paper is a
8. The eighth part of the paper is a
9. The ninth part of the paper is a
10. The tenth part of the paper is a

9



עירית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים ט"ז בשבט תשל"ט
16 בינואר 79

המחלקה לחינוך
دائرة المعارف

(31)
3+

מח/1365

לכבוד
גב' מירי ברוור
ע/ר מוסדות ציבור
משרד הבינוי והשכון
מחוז ירושלים

ג.ג.ג.

הנדון: - בחי"ט הדרושים לשכונת רמות
לפי קיבולת של 8,000 יח"ד.

מס' כחות ביה"ט הדרוש ל- 8,000 יח"ד - 20 כחות בדרגת כחה;
(לפי שיטת החישוב הישנה - 3.65 ממוצע למשפחה ושנתון 25% מהאוכלוסיה).
ל- 6 שנהונים - 120 כחות.

קיימים או בתכנון :

18 כחות	בי"ט יונתן נתניהו - ✓
18 כחות	בי"ט בתכנון פיקר -
18 כחות	בי"ט בתכנון דרנל -
24 כחות	בי"ט בתכנון רבינא -
24 כחות	בי"ט בתכנון רזניק -
18 כחות	בי"ט במתחם 05 -

סה"כ 114 כחות

אנא דאג ל- 18 כחות.

חסרות 6 כחות. לכן ביה"ט במתחם 05 צריך להיות כן 18 כחות.
כל זאת מלבד בי"ט לחינוך המיוחד, עבורו צריך להקצות שטח.

ב ב ר כ ה

לאה גרמן
מ"מ מתכנן מערכת החינוך

העתק: הגב' ח' אשל, הממונה על תיק החינוך
מר י' שיפמן, מנהל המח' לחינוך
מר מ' שרגא, המשנה למנהל המח' לחינוך

Handwritten text at top left.

Handwritten text at top center.

Handwritten text at top right.

Handwritten text block in the upper middle section.

Handwritten text block in the middle section.

Handwritten text block in the lower middle section.

Handwritten text block below the middle section.

✓	Handwritten entry 1	Handwritten entry 2
	Handwritten entry 3	Handwritten entry 4
	Handwritten entry 5	Handwritten entry 6
	Handwritten entry 7	Handwritten entry 8
	Handwritten entry 9	Handwritten entry 10
	Handwritten entry 11	Handwritten entry 12
	Handwritten entry 13	Handwritten entry 14
	Handwritten entry 15	Handwritten entry 16
	Handwritten entry 17	Handwritten entry 18
	Handwritten entry 19	Handwritten entry 20
	Handwritten entry 21	Handwritten entry 22
	Handwritten entry 23	Handwritten entry 24
	Handwritten entry 25	Handwritten entry 26
	Handwritten entry 27	Handwritten entry 28
	Handwritten entry 29	Handwritten entry 30
	Handwritten entry 31	Handwritten entry 32
	Handwritten entry 33	Handwritten entry 34
	Handwritten entry 35	Handwritten entry 36
	Handwritten entry 37	Handwritten entry 38
	Handwritten entry 39	Handwritten entry 40
	Handwritten entry 41	Handwritten entry 42
	Handwritten entry 43	Handwritten entry 44
	Handwritten entry 45	Handwritten entry 46
	Handwritten entry 47	Handwritten entry 48
	Handwritten entry 49	Handwritten entry 50
	Handwritten entry 51	Handwritten entry 52
	Handwritten entry 53	Handwritten entry 54
	Handwritten entry 55	Handwritten entry 56
	Handwritten entry 57	Handwritten entry 58
	Handwritten entry 59	Handwritten entry 60
	Handwritten entry 61	Handwritten entry 62
	Handwritten entry 63	Handwritten entry 64
	Handwritten entry 65	Handwritten entry 66
	Handwritten entry 67	Handwritten entry 68
	Handwritten entry 69	Handwritten entry 70
	Handwritten entry 71	Handwritten entry 72
	Handwritten entry 73	Handwritten entry 74
	Handwritten entry 75	Handwritten entry 76
	Handwritten entry 77	Handwritten entry 78
	Handwritten entry 79	Handwritten entry 80
	Handwritten entry 81	Handwritten entry 82
	Handwritten entry 83	Handwritten entry 84
	Handwritten entry 85	Handwritten entry 86
	Handwritten entry 87	Handwritten entry 88
	Handwritten entry 89	Handwritten entry 90
	Handwritten entry 91	Handwritten entry 92
	Handwritten entry 93	Handwritten entry 94
	Handwritten entry 95	Handwritten entry 96
	Handwritten entry 97	Handwritten entry 98
	Handwritten entry 99	Handwritten entry 100

Handwritten text block at the bottom of the main content area.

Handwritten text block in the bottom right corner.



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

המחלקה לחינוך
دائرة المعارف

ירושלים
י"ז בטבת תשל"ט
16 בינואר 1979
מח/1791

לכבוד

מר שמריה כהן, מנהל מחוז
משרד חינוכי והשיכון
רח' בן-יהודה 23
ירושלים

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים רח' בן יהודה 23
16-1-1979
דואר נכנס

מחוז
לשיכון
161

הנושא: צרכי החינוך בשכונות החדשות

סימוכין: פגישה מכינה עם גב' מירי ברור

שלום רב,

לקראת הישיבה ב- ז' בשבט (4.2), וכדי לא להפסיד עד אז זמן יקר, הריני מסכם להלן את הערכת המצב שלנו ביחס לצרכים ולאפשרויות לגבי בניה מוסדות החינוך בשכונות החדשות דלקמן:

א. גילה

1.8. דרוש	3 כ' גן שלב ג' מגוש 5	1. פרויקט 14
1.8. "	3 כ' גן שלב ג' מגוש 6	2. " 16
1.8. "	18 כ' בי"ס שלב ג'	3. " 15
1.12. "	2 כ' גן שלב ג' (פיקר)	4. " 17
" חשמ"א	12 כ' בי"ס + 2 כ' גן	5. " 39
יוצא היתר בניה	5 כ' בי"ס רח' ורבינו	6. אשקובית
יוצא מיכרז מידי	2 כ' גן שלב ב', מגוש 5	7. פרויקט 30
דרוש 20.8.	2 כ' גן ע"י בית 68 (אשטרום)	8. " 13
מצאת מגוש בחקדים	2 כ' גן שלב ב' (אשטרום)	9. במקום שטח הבית הערבי

ב. רמות

דרוש באופן דחוף	10 כ' בי"ס + 2 כ' גן (דרגל)	1. הוראת היכנון 206
יוצא מיכרז מידי	18 כ' בי"ס + 3 כ' גן (פיקר)	2. פרויקט 18
דרוש 20.8.	2 כ' גן מחס 04 (אשטרום)	3. פרויקט 20
20.8. "	2 כ' גן מחס 07-08 (אשטרום)	4. פרויקט 33
" בסוכות	2 כ' גן " " " (")	5. מגוש 42
1.12. "	2 כ' גן " 05-06 (מתועש)	6. פרויקט 24
גמר היכנון מידי	24 כ' בי"ס + 3 כ' גן (רבינא)	7. פרויקט 51
דרוש 1.8.	8 כ' בי"ס (מתועש)	8. בי"ס זמני
דרושות דירות	2 כ' גן - א.ל.מ.	9. פרויקט 21
		10. מבנה מגורים לצורך כיתות וגנים עד גמר דרגל ופוקר.



עירית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים

— 2 —

המחלקה לחינוך
دائرة المعارف

ג. מזרח תלפיות

- 18 כ' בי"ט שלב ד' (מתועש?) דרוש זירוז
2 כ' גן (אלון) דרוש 1.12.
2 כ' גן שלב ד' ע"י בי"ט (בלט) דרוש זירוז

1. פרויקט 29
2. " 4
3. " 3

ד. נוה יעקב

- 18 כ' בי"ט שלב א' (ברוצקום) דרוש 1.8.
2 כ' גן שמה רסקו (משולם) דרוש 1.12. ובינתיים (דירות)
2 כ' גן במשה"ב (משולם) דרוש זירוז ובינתיים דירה ✓

1. פרויקט 9
2. " 25 יל ציירה 508
3. " 8 יל ציירה 508

בברכה רבה,
יואל שיפטן
מנהל המחלקה לחינוך

העתיקים:

- ח"כ חמר אשל, חברת הנהלה, ממונה על חיק החינוך;
מר. שרגא, מישנה למנהל המחלקה לחינוך;
מהנדס ד. מלומד, מנהל חטיבת הבינוי בעירייה;
גב' מירי ברור, עוזר ראשי למוסדות ציבור;
גב' לאה גונן, מתכננת במחלקה לחינוך;

1. area covered

1. area covered 2

2. " " 1

3. " " 3

4. " " " " " " " " " " " "

5. " " " " " " " " " " " "

6. " " " " " " " " " " " "

2. area covered

1. area covered 2

2. " " 2

3. " " 1

4. " " " " " " " " " " " "

5. " " " " " " " " " " " "

6. " " " " " " " " " " " "

area covered

area covered

area covered

notes:

the per sec, area covered, area covered

the per sec, area covered, area covered

the per sec, area covered, area covered

the per sec, area covered, area covered

the per sec, area covered, area covered

ח'ר'י ב'ר'ר



עירי'ת ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

31
4+31

4

ירושלים
י"ז בטבת תשל"ט
16 בינואר 1979
מח/1791

לכבוד

מר שמרי'ה כהן, מנהל מחוז
מסדר הבינוי והשיכון
רח' בן-יהודה 23
ירושלים

הכנסת: צרכי החינוך בטכונות החורש

סימוכין: פגישה מבטנה עם גב' מיר' ב'ר

שלום רב,

לקראת הישיבה ב- ז' כשבט (4.2), וכדי לא להחמיר עד אז זמן יקר, הריבס מסכם לחלן את הערכה המצב שלנו ביחס לצרכים ולאפשרויות לגבי בניה מוסדות החינוך בטכונות החורש דלקמן:

א. גילת

1. מרוקט 14	3 כ' בן שלב ג' מברש 5	דרוש 1.8.
2. " 16	3 כ' בן שלב ג' מברש 6	1.8. "
3. " 15	18 כ' ב'ה"ס שלב ג'	1.8. "
4. " 17	2 כ' בן שלב ג' (פיקר)	1.12. "
5. " 39	12 כ' ב'ה"ס + 2 כ' בן	" חש"ח
6. משקובית	5 כ' ב'ה"ס רח' ורבינון	ינצח חיתור בניה
7. מרוקט 30	2 כ' בן שלב ג', מברש 5	ינצח מיכרז מירי
8. " 13	2 כ' בן ע"ס בית 68 (אטרום)	דרוש 20.8.
9. במקום שטח חבית הערבי	2 כ' בן שלב ג' (אטרום)	מציאת מברש בחקרים

ב. רמות

1. חורח חיכנון 206	10 כ' ב'ה"ס + 2 כ' בן (דרנל)	דרוש באופן דווק
2. מרוקט 18	18 כ' ב'ה"ס + 3 כ' בן (פיקר)	ינצח מיכרז מירי
3. מרוקט 20	2 כ' בן מהחם 04 (אטרום)	דרוש 20.8.
4. מרוקט 33	2 כ' בן מהחם 07-08 (אטרום)	20.8. "
5. מברש 42	2 כ' בן " " " (")	" בטוכות
6. מרוקט 24	2 כ' בן " 05-06 (מחוש)	1.12. "
7. מרוקט 51	24 כ' ב'ה"ס + 3 כ' בן (רבינא)	במר חיכנון מירי
8. ב'ה"ס ומני	8 כ' ב'ה"ס (מחוש)	דרוש 1.8.
9. מרוקט 21	2 כ' בן	דרושות דירוח
10. מבנה מנורים לצורך כיתות ובגים	קד במר דרנל ומוקר.	

2/..



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس
— 2 —

ירושלים

המחלקה לחינוך
دائرة المعارف

ג. מזרח תלמידות

18 ב' בי"ט שלב ד' (מתועש?)	דרוש זירוז	1. מרוקס 29
2 ב' בן (אלון)	דרוש 1.12.	2. " 4
2 ב' בן שלב ד' ע"י בי"ט (בלט)	דרוש זירוז	3. " 3

ד. גוף יעשב

18 ב' בי"ט שלב א' (ברזקוס)	דרוש 1.8.	1. מרוקס 9
2 ב' בן שטח רטקו (משולם)	דרוש 1.12. ובינתים דירות	2. " 25
2 ב' בן במשה"ב (משולם)	דרוש זירוז ובינתים דירה	3. " 8

בברכה רבה,

יואל שיפטן

מנהל המחלקה לחינוך

הערות

ה"ב המר השל, הכרה הנחלה, ממונה על חיק החינוך;
מר. שרבה, מיטנה למנהל המחלקה לחינוך;
מחנכים ד. מלומד, מנהל חטיבת הבינוי בעיריה;
גב' מירי ברור, עוזר ראשי למוסדות חינוך;
גב' לאה גונן, מהכנה במחלקה לחינוך;

אל:	מ ו ו	התאריך	15/1/79
מאת:	דנה	תיק מס'	
הנדון:			

לכבוד חתן קטלנה הוזנלה

מכתב של שטן

קטלנה יעקב:

התקבלו ביום 15/1/79
מכתב של קטלנה יעקב

המכתב הוזנלה של שטן הן בקול

של שטן

ו (ה)

אברהם
דניאל
סמירנה
ישראל

הרב: מוסד חנוך בבית מדרש חנוך שטן.

1. תורה

- א. פרייקט 12 - 3 נחם זון זינקלן - געלט גלייך אדוקע פתח
- ב. פרייקט 14 - 3 נחם זון זינקלן - גלייך אדוקע פתח + גלייך אדוקע פתח.
- ג. פרייקט 14 - 3 נחם זון זינקלן - גלייך אדוקע פתח + גלייך אדוקע פתח.
- ד. פרייקט 15 - גיט 18 נחם חרובי - גלייך אדוקע פתח + גלייך אדוקע פתח.
- ה. פרייקט 16 - 2 נחם זון אשכנזי - גלייך אדוקע פתח + גלייך אדוקע פתח.

הבניה בסיסית.

- א. פרייקט 13 - 2 נחם זון אשכנזי - גלייך אדוקע פתח + גלייך אדוקע פתח.
- ב. פרייקט 30 - 2 נחם זון נחמי - גלייך אדוקע פתח + גלייך אדוקע פתח.
- ג. פרייקט 17 - גיט 12 נחם זון פריי - גלייך אדוקע פתח + גלייך אדוקע פתח.
- ד. פרייקט 33 - 2 נחם זון פריי - גלייך אדוקע פתח + גלייך אדוקע פתח.
- ה. פרייקט 37 - 2 נחם זון פריי - גלייך אדוקע פתח + גלייך אדוקע פתח.
- ו. פרייקט 38 - גלייך אדוקע פתח + גלייך אדוקע פתח.

2. נחם

- א. פרייקט 11 - 2 נחם זון אשכנזי - גלייך אדוקע פתח + גלייך אדוקע פתח.
- ב. פרייקט 10 - 2 נחם זון אשכנזי - גלייך אדוקע פתח + גלייך אדוקע פתח.
- ג. פרייקט 23 - 2 נחם זון אשכנזי - גלייך אדוקע פתח + גלייך אדוקע פתח.
- ד. פרייקט 18 - גיט 18 נחם זון אשכנזי - גלייך אדוקע פתח + גלייך אדוקע פתח.

זון פריי

- ה. פרייקט 22 - 2 נחם זון אשכנזי - גלייך אדוקע פתח + גלייך אדוקע פתח.
- ו. פרייקט 21 - 2 נחם זון אשכנזי - גלייך אדוקע פתח + גלייך אדוקע פתח.

5. פרויקט 32 - שני כמגמלן הקד - הפניה חמא ג'חאקא.
ח. פרויקט 33 - 2 כמגמלן הקד - הוואב אפרוקימה 978.

3. מאפייג מנח

- א. פרויקט 1 - 2 כמגמלן אואן - (מגד אפיריה).
- ב. פרויקט 2 - 2 כמגמלן אואן - מגד ח'ח.
- ג. פרויקט 3 - 2 כמגמלן אואן - במכב.
- ד. פרויקט 4 - 2 כמגמלן אואן - מגד יסודיה.
- ה. פרויקט 5 - גי' 84 כמגמלן ח'ח - במכב.

1/1. אקב

- א. פרויקט 7 - 2 כמגמלן מואל - הבנן למסר, הפניה יואל-אם
ג. מגד כמגמלן ח'ח.
- ב. פרויקט 9 - גי' 84 כמגמלן הוואקוס - מגד אבוסווא חול בבנן.
- ג. פרויקט 10 - 2 כמגמלן מואל - בניה החלה באוק 87.
- ד. פרויקט 25 - 2 כמגמלן מואל - בניה החלה באוק 87.

12/10/78

לכבוד ג"ר

חובי קריה

משרד השיכון

הנידון: מקבץ מקני קניקס ארנה

1. הן 34 בקירוס מ.א.ב.ב. וגם בקירוס

חגשויים מהיום. נמלא בקירוס פיקול

2. מקנה גמול קלא סובב וקירוס.

הן חגש נמלא גמול קלא + קניקס מחזקות

כיתה 10 סגורים בשם וגם להסתייגות

קלא 6 חגשים.

3. הן ולשים מ" 6 קלא + מחזקות

נמלא קלא פיקול וגם

קלא 5 חגשים מהיום.

4. קירוס חובי נמלא גמול קלא + א"ח

קסתי קואורדינציה קלא מחזקת פיקול

וגם קלא 6 חגשים.

5. הן ולשים אלסיום ג - 11 נמלא גמול

קלא פיקול להסתייגות א"ח קלא פיקול

קלא גמול קלא 11 נמלא חזק.

א' אשר א'ולניק חברה להנדסה בע"מ

רחוב זיבוטינסקי 90 • תל-אביב
רחוב המור 15, גילה, ירושלים

ס.ט.ן, ימים אחרים במשך 13 (שלוש)
נחלקו בזה. חזק פתח. משך קיבול

১৯৩৩

ה'תקפ"א

7

אוריאל
משה אוריאל
אוריאל

1998

משרד אוכלוסין
חברה להערכת נכסים
אוגוסט 1978
נתקבל

עיריית ירושלים

המחלקה לחינוך
היחידה לתכנון

אוגוסט 1978

בניית מוסדות חינוך בביצוע משרד הבינוי והשכון לשנים 1977, 1978.

השכונה : גילה

מס' פרויקט	שנת הקצב	מתחם	ציון מגרש	ח.ב.ע.	הפרויקט	תכנון			ביצוע		הערות
						המחנן	1:100	1:50	הקבלן	התחלה	סיום
12	1977	ב'	34	1985	3 כחות גן	דרוקמן	+	+	אביב		1.9.78
** 16	1977	ג'	5	2073	3 כחות גן	דרוקמן	+	+	אביב		.8.78
** 14	1977	ג'	6	2073	3 כחות גן	דרוקמן	+	+	אביב		.1.79
** 15	1977	ג'	7	2073	בי"ס יסודי 18 כחות	חרובי	+	+	אביב		.8.79
** 31	1977	ג'	6	2227	2 כחות גן	אשטרוס	+	+	אשטרוס		.1.79
** 13	1978	ב'	13	1985	2 כחות גן	אשטרוס	+	+	אשטרוס		.3.79
** 30	1978	ב'	30	1985א'	2 כחות גן	כרמי	+	+			
** 17	1978	ג'	2	2073	2 כחות גן	ח'בן-צבי	+	+			
39	1978	ד'	9	2415	בי"ס ממ"ד 12 כחות +	פיקר	+	+	במכרז	.8.79	
37	1978	ד'	3	2415	2 כחות גן	חרובי	+	+		20.8.78	8.80
28	1978	ב'	35	1985	2 כחות גן	פיקר	+	+	מכרז		1.11.78
					שלב א' - מתנ"ס	לופנפלד	+	+			

31.12
6.79
6.79
5.79
6.79
5.79

הנה
קמחנס

13.11.78
בנין

** - דחוף ביותר לספטמבר 1979.

Page 10

1. The first part of the report is a general description of the project and its objectives. This section is followed by a detailed description of the methodology used in the study. The third part of the report is a discussion of the results of the study and their implications for future research.

Date		Time		Location		Weather		Observations	
10/10/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00
10/11/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00
10/12/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00
10/13/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00
10/14/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00
10/15/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00
10/16/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00
10/17/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00
10/18/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00
10/19/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00
10/20/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00
10/21/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00
10/22/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00
10/23/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00
10/24/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00
10/25/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00
10/26/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00
10/27/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00
10/28/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00
10/29/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00
10/30/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00
10/31/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00

עיריית ירושלים
המחלקה לחינוך
היחידה לתכנון

אוגוסט 1978

בניית מוסדות חינוך - ביצוע מדרג הבינוי והסכום לשנים 1977, 1978

השכונה: רמות

מס' פרויקט	שנת הקצב	מחצית	ציון מדרג	ה.ב.ע.	הפרויקט	תכנון			ביצוע			הערות
						המחנך	1:100	1:50	הקבלן	התחלה	סיום	
19	1977	01	צ 56/6	1700	2 כחות גן	אשטרום	+	+	אשטרום		1.9.78	
10	1977	02	צ 2	1895	2 כחות גן	מזור-כץ	+	+	אזורים		1.9.78	
23	1977	05/06	צ 1	2264	2 כחות גן	אשטרום	+	+			1.9.78	
18**	1978	04	צ 17	2263	בי"ס יסודי-18 כחות + 2 כחות גן	פיקר		+				תאריך משוער למכרז 11.78
20*	1978	04	צ 56	2263	2 כחות גן	אנגל		+				המכרז 12.78
21**	1978	04	צ 57	2263	2 כחות גן	אשטרום	+	+	אשטרום		1.9.79	
32**	1978	07/08		2167	2 כחות גן	הקר	+	+	אשטרום		1.9.79	
33*	1978	07/08		2167	2 כחות גן	הקר	+	+	אשטרום		1.9.79	

** דחוף ביותר לספטמבר 1979

* דחוף לספטמבר 1979

Date		Description		Amount	
1901	Jan 1	Balance		100.00	
1901	Jan 15	Received from A. B.		50.00	
1901	Feb 1	Received from C. D.		25.00	
1901	Feb 15	Received from E. F.		75.00	
1901	Mar 1	Received from G. H.		100.00	
1901	Mar 15	Received from I. J.		150.00	
1901	Apr 1	Received from K. L.		200.00	
1901	Apr 15	Received from M. N.		250.00	
1901	May 1	Received from O. P.		300.00	
1901	May 15	Received from Q. R.		350.00	
1901	Jun 1	Received from S. T.		400.00	
1901	Jun 15	Received from U. V.		450.00	
1901	Jul 1	Received from W. X.		500.00	
1901	Jul 15	Received from Y. Z.		550.00	
1901	Aug 1	Received from A. B.		600.00	
1901	Aug 15	Received from C. D.		650.00	
1901	Sep 1	Received from E. F.		700.00	
1901	Sep 15	Received from G. H.		750.00	
1901	Oct 1	Received from I. J.		800.00	
1901	Oct 15	Received from K. L.		850.00	
1901	Nov 1	Received from M. N.		900.00	
1901	Nov 15	Received from O. P.		950.00	
1901	Dec 1	Received from Q. R.		1000.00	
1901	Dec 15	Received from S. T.		1050.00	
1901	Dec 31	Balance		1100.00	

עיריית ירושלים

המחלקה להיגוי
היחידה לתכנון

אוגוסט 1978

בניית מוסדות חינוך בביצוע משרד הבינוי והשכון לשנים 1977, 1978.

השכונה: תלפיות מזרח

מס' פרויקט	שנת תקציב	מתחם	ציון מגרש	ח.ב.ע.	הפרויקט	תכנון			ביצוע			הערות
						המחכנן	1:100	1:50	הקבלן	התחלה	סיום	
1 - 1	1977	ג'	ב' צפון	1984	2 כחות גן	אלון	+	+	דיוור לעולה		1.9.78	יוצא למכרז בקרוב
2 - 2	1977	ג'	ב' דרום	1984	2 כחות גן	אלון	+	+	דיוור לעולה			
3 - 3	1978	ד'	ע"נ ר'יה"ס ב' 2	2074	2 כחות גן	בלאט	+	+			9.79	
4 - 4	1978	ד'	ב' 1	2074	2 כחות גן	אלון	+	+	דיוור לעולה	8.78	9.79	
29 *	1978	ד'	א	2074	בי"ס יסודי-18 כחות	ג. היות	+	+		9.78		

*** - דחוף ביותר לספטמבר 1979

* - דחוף לספטמבר 1978

אן 6 - נא.ס.
אן 7 - חתן ב'נו 79 (א.א.ס.)
אן 9 - חתן ב'נו 79 (א.א.ס.)
אן 8 - סט 79 - חתן ב'נו 79
אן 8 - חתן ב'נו 79 - חתן ב'נו 79


עיריית ירושלים
המחלקה לחינוך
היחידה לחכנון

בניית מוסדות חינוך - ביצוע משרד הבינוי והח"כ לטנים 1977, 1978
השכונה: נוה יעקב

מס' הפרויקט	שנת הקצב	מחצית	ציון מגרש	ח.ב.ע.	הפרויקט	חכנון			ביצוע			הערות
						המחכנון	1:100	1:50	הקבלן	החחלה	סיום	
7	1977	2	ב"צ-ט"ז	1978	2 כחות גן	משולם	+	+	אביב		1.9.78	
9**	1977	13	3	1978	בי"ס יסודי - 18 כ'	ברוצקוס	+	+	אביב		7.79	
8**	1978		ב"צ-כ"ה	2052	2 כחות גן	משולם	+	+	אביב	מכרז גמור		
25**	1978		ב"צ-ז'	1978	2 כחות גן	משולם	+	+	מ' ליפשיץ פרסום		9.79	
										מכרז-1.8.78		

** דחוף ביותר לספטמבר 1979

טכניק (ד) - ה"ן / מ"ט יחידה יוליה נשקמה - ח"ד
פינק (פ) - גרע אבידע חול יפה צימן לעלה חש
פדוין (ע) - גרע ח"ד - גרע חול חקניה
פינק (ע) - חול חקניה יוליה



והבינוי

ח' כסבת השל"ט
7 בינואר 1979

לכבוד
גב' לאה גרין
מחכנה מערכת החינוך
עיריית ירושלים

ב,ג,

הנדון: חכמות חדשות בשכונות חדשות שכונות משרד הבינוי והשיכון
מכתב מ-14/12/78, ולפנישתי מ-31/12/78

להלן סכום מהישיבה שנערכה ב-31 בדצמבר 1978 בהשתתפות מר בני דביר
מנהל יחידה פרוגרמות.

1. גילה

א. שלב ב' - גן הילדים במגרש 6 בתאום עם אדריכל יוסי סיון,
סוכמו שלוש אלטרנטיבות למיקום הגן:

1. המגרש בשלב א' בחלקו המערבי.
2. כשטח מעון היום.
3. ליד המרכז המסחרי הקיים (שטח השייף לעירייה).

סוכם כי חוריקי לנו החלטתך לגבי המיקום הרצוי על מנת
שנוכל לבצע את זה בשנת הכספים הבאה.

ב. שלב ה' - מחסם רכטר.

חיקבץ פגישה עם אדריכל רכטר במשרדו, על מנת לבדוק מיקום
וכמות מוסדות הצבור במחסם זה.

ג. מחסם התאומים - מחסם זה יבנה ע"י יזם פרטי. חכנית עם קקצאת
השטחים למבני צבור חועבר אליך.

2. רמות

א. אחר 01 - מחסם 05 - סומן על המפה מיקומו של גן הילדים כשטח
בי"ס המקיף לשעבר.

ב. אחר 02 - אדריכל ספקטור יעביר מפה עם סימון ומספר מוסדות החינוך
במחסם.

ג. אחר 03 - החכנית עברה את כל יעדות העירייה. אין סיכוי לשנות
מיקום מוסדות הציבור.

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

מפה עם איתור ומיספר המגרשים תועבר ע"י אדריכל
ספי גולדנברג,

ד. בי"ס ממ"ד - איתורו נקבע במרכז המסחרי מחצ"ס 05, החלטה
זאת היתה כתאום עם ד. אייזנברג.

3. תלפיוח מזרח

אחר פרלסטיון תועבר מפה עם אחורי המקומות למוס"צ.

כשלב ג' של האתר יאוחר ששה לבי"ס מיוחד.

ב ב ר כ ה

מירי ברוור
ע/ר למוסדות ציבור

THE UNITED STATES OF AMERICA
DO hereby certify that

JOHN F. KENNEDY, President of the United States,
has appointed

JOHN F. KENNEDY

to be the first Vice President of the United States.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and

the Great Seal of the United States.

JOHN F. KENNEDY
President of the United States

משרד הבינוי והשיכון

אגף פרוגרמות בינוי והשיכון
מחוז ירושלים
רח' בן יהודה 23
1979-1-3
דואר נכנס

תאריך: 1 בינואר 1979

אל: מר ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים

מאת: ד. בן אלול

הנדון: הפרדת מוסדות במיכרז קבלני לביצוע מתנ"ס גילה

לפני שהמחוז העביר את התכניות למיכרז קבלני ביקשנו - מנימוקים תקציביים - לדאוג לכך שהתכנון ופירוט הכמויות ייעשו בנפרד לכל פונקציה ופונקציה. זאת, כדי שאפשר יהיה להתום חוזה קבלני נפרד ולבצע בפועל רק אחד המבנים. כגון: בריכת השחייה, או אולם הספורט - שלהם בלבד, כידוע, היה למשרדנו סעיף תקציבי מאושר.

לדאבוננו הרב - מתברר עתה (לאחר קבלת הוצאות המיכרז) שלא רק שהתכניות נשלחו למיכרז קבלני בלי להביאן תחילה לאישורנו הפרוגרמטי-פונקציונאלי-תקציבי ולא זו בלבד שכתוצאה מאי-קבלת אישורנו התכנון היה יקר למעלה מכפליים מהסטנדרט ומהאומדן המכסימלי, שנעשה לפני כחודש בלבד (בנובמבר 1978). אלא שלא נענתה גם בקשתנו להפרדת פונקציות וכמויות בתכנון (כדי שאפשר יהא לבצע הפרוייקט בשלבים, בהתאם לתקציב).

אי-לכך, נבקש לגרום שלפחות עתה יודיעונו ללא דיחוי, בנפרד, מה מחיר העלות של בריכת-השחייה? ומה מחיר העלות של אולם הספורט (ללא פיתוח משלים בשלב זה)? - כדי שנאשר לפחות חתימת חוזה קבלני לגבי אחד המוסדות מתקציב המעט שעדיין עומד לרשותנו.

ובעתיד נבקש להקפיד יותר על הנתיית המנכ"ל שלא יובא תכנון מוסד ציבורי לועדת האישורים ולא יוצאו תכניות למיכרז קבלני אם התכניות לא נבדקו ולא אושרו מבחינה פרוגרמטית-פונקציונאלית-תקציבית. ע"י הח"מ.

ב ב ר כ ה

ד. בן אלול
הממונה על מוסדות ציבור

העוזר: מר ש. אבני, המנהל הכללי
מר ז. ברקאי
מר צ. אורן
מר מ. מרחב
מר ר. כרמי
מר א. תייר
גב' מירי ברוור

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

①
משרד החינוך והתרבות
האגף לפיתוח מערכת החינוך
המחלקה לבינוי

כ' בכסלו תשל"ח
30 בנובמבר 1977



אל: כר שמריהו בתן, מנהל מהוז ירושלים, משרד החינוך והשיכון

תוכנית 1978 לבניית מוסדות חינוך באמצעות משרד
בשכונות החדשות בירושלים

להלן רשימת הפרוייקטים שאושרו לבצוע במסגרת תוכנית 1978 לבניית
מוסדות חינוך בשכונות החדשות בירושלים:

א. דמות

לבצוע 2 כחות במתחם 04 בוגש 57 (לסעבר צ' 24)

ב. חלפיות מזרח

1. לתכנון 3 כחות גן בשטח רכטר 05;
2. בתוכנית 1977 אושר לבצוע בי"ס יסודי בן 12 כחות צומח ל-18 במגרש ב' 2 (תכנון אדריכלית ג. חיות). אבקשכם לבצע את ביה"ס בשלב אחד 18 כחות.

ג. נוה יעקב

לבצוע חטיבת ביניים בת 24 כחות, כולל אולם התעמלות (תכנון אדריכל רסנר. אושרה לתכנון בתוכנית 1975).

ד. גילה - שלב ד'

1. לבצוע בי"ס יסודי בן 18 כחות + 2 כחות גן במגרש 5;
2. לבצוע בי"ס יסודי בן 12 כחות + 2 כחות גן במגרש 7;
3. לבצוע 3 כחות גן במגרש 1;
4. לבצוע 2 כחות גן במגרש 3;

גילה - שלב ג'

לבצוע 2 כחות גן במגרש 2 שאושרו בתוכנית קודמת לתכנון כלבר.

ב ב ר כ ח
משה וידם
מנהל המחלקה

העתיקים: מר י. גדיש, ס/ראש העירייה
מר ד. אייזנברג, עיריית ירושלים
מר ד. בן אלול, משרד השיכון
מר א. חייך, משרד השיכון
גב' מ. אדר, משרד השיכון
מר ר. ירון, משרד החינוך
גב' ע. בן דור, משרד החינוך

ע י ו י ת
יבולקח
לויטן
החידה לחפז

הביקוש לכתוב בשכונות החדשות בירושלים וזוהי תל"ה

ר מ ו ת

דרוש	בחל"ט	כתוב קיימות	כתוב שאושרו לחקצוב וזון בכניה	כתוב שאושרו לחקצוב ועדיין לא בכניה	הצורף הכחות ארעיות	ה
1. הוויכוח היסודי						
א	מ"מ	מ"מ				
ב	3	1				
ג	3*	1				
ד	2					
ה	2					
ו	2*					
ז	1					
ח	1					
ס"ה	14	2				
2. כתוב בג						
מתחם 01-02 - 7 כחות	4	4	4 (ה.פ. 19)		0 בחנאי שיושלמו הכחות שבבניה	
מתחם 04-05 - 3 כחות	0	0	2 (ה.פ. 23)	4 (ה.פ. 20) 18 (ה.פ. 18)	1 בחנאי שיושלמו הכחות שבבניה	

ג י ל ה

ה ע ר ו ה	ה צ ו ר כ ב כ ח ו ת א ר ע י ו ת	כ ח ו ת ש א ו ש ר ו ל ח ק צ ו ב ו ע ד י י נ ל א ב ב נ י ה	כ ח ו ת ש א ו ש ר ו ל ח ק צ ו ב ו ה נ ב ב נ י ה	כ ח ו ת ק י י מ ו ת	ד ר ו ש ב ח ס ל " ט
					1. ה ח י נ ו ר ה י ס ו ר י
					מ"מ מ"מ
					1 4 א
					1 4 ב
					1 3 ג
					1 3 ד
			18 כ ח ו ת (ה.פ. 15)	18 ח י ק נ י 36-2 מ"ר	2 ה
			א.ג.ג.א	20 ס"ה	2 ו
					1 ז
					1 ח
					4 20 ס"ה
					2. ב נ י י ל ד י מ
					ס ל ב א' - ב' - 11
	1 ב ח נ א י י י ו ש ל מ ו ה כ ח ו ת ש ב ב נ י ה	4 (ה.פ. 13, 30) 3 (ה.פ. 12) א ו ג	7		
1	1	2 (ה.פ. 31) א ו ג	0		ס ל ב ג', 11 ג' - 1
		6 (ה.פ. 14) א ו ג 4 (ה.פ. 16) א ו ג			

ת ל פ י ו ת מ ז ר ה

ה ע ו ו ה	ה צ ו ר כ ב מ ו ת א ו ק י ו ת	ב מ ו ת ש א ו ש ר ו ל ח ק צ ו ב ו ע ד י י נ ל א ב ב ו ת	ב מ ו ת ש א ו ש ר ו ל ח ק צ ו ב ו ה נ ב ב מ י ת	ב מ ו ת ק י י ש ו ת	ד ר ו ש ב ח ש ל " ט																														
		18 ב מ ו ת (ה.פ. 29)		18	1. ה ח י נ ו ר ה י ס ו ד י <table><tr><th>מ"כ</th><th>מ"כ</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>א</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>ב</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>ג</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>ד</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>ה</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>ו</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>ז</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>ח</td></tr><tr><td>4</td><td>16</td><td>ס"ה</td></tr></table>	מ"כ	מ"כ		1	3	א	1	3	ב	1	2	ג	1	2	ד		2	ה		2	ו		1	ז		1	ח	4	16	ס"ה
מ"כ	מ"כ																																		
1	3	א																																	
1	3	ב																																	
1	2	ג																																	
1	2	ד																																	
	2	ה																																	
	2	ו																																	
	1	ז																																	
	1	ח																																	
4	16	ס"ה																																	
	2 1	4 (ה.פ. 1, 2) 4 (ה.פ. 3, 4)	0 0	8 0	2. ב נ י י ל ד י מ מ ד ר ו נ מ ז ר ח ל - 10 מ ד ר ו נ מ ע ר ב י - 1																														

נ ו ת י ע ק ב

ה ע ר ו ת	הצורך בכחות ארעיות	כחות שאושרו לחקצוב ועדיין לא בבניה	כחות שאושרו לחקצוב והן בבניה	קניינות	דרוש בתשל"ס
*בהנחה שתפתח כחה נוספת מעל מספר הכחות הקיימות בשנת "ל תשל"ח	5 כחות - מ"ס		18 כחות (ה.פ. 9)	מ"ס-27 כולל אשקובית ממ"ד - 18 מוכר - 6	1. החינוך היסודי
					מ"ס
					מכ"ד
					מנכר
					א 6
					ב 7
					ג *5
					ד *4
					ה 3
					ו 3
					ז 2
					ח 2
					ס"ה 32
					5 12
	2 כחות, מהן כחה אחת באזור בחנאי שה.פ. 7 יבטלים בזמן	4 (ה.פ. 8) (ה.פ. 25)	2 (ה.פ. 7)	14	2. כחות גן
					16 כחות

לוח מעקב בניה מוסדות חינוך ע"י משרד התיכונ

השכונה	ה.פ.	מתחם	ציון המגרש	ה פ ו י י ק ט	המחנך	הקבלן	תאריך דרוש לאיכלוס	תאריך גמר	מצב בניה ל-1.1.78
רמות	19	01	צ 56/6	2 כחות גן	דרייבמן	אסטרום	1.9.78	גמר טיח	
רמות	10	02	צ 2	2 כחות גן	מזור-כץ	אזורים	1.9.78	מקלט ביציקה	
רמות	23	05 - 06	צ 1	2 כחות גן	דרייבמן	אסטרום	1.9.78	חפירת יסודות. איך רטיון בניה.	
רמות	20	04	צ 23	2 כחות גן	אנגל		1.9.79	יחבן ההתיכונן יבוסל והבניה הימסר לאסטרום.	
רמות	18	04	צ 17	2 כחות גן בבנין בי"ס	סיקר		1.9.79	בתיכונן	
רמות		07	צ 42	2 כחות גן	הקר	אסטרום		בתיכונן	
רמות		07	צ 35	2 כחות גן	הקר	אסטרום		בתיכונן	
רמות	18	04	צ 17	בי"ס חל 18 כחות	סיקר		1.9.79	גדיי סיכט עם וידמן כי יאקר התוכניות בחנאי קלא נכנה בניה זמנית	
גילה	12	חלב ב'	34	3 כחות גן	דרוקמן	אביב	1.9.78		
גילה	16	חלב ג'	5	3 כחות גן	דרוקמן	אביב	1.9.78		
גילה	14	חלב ג'	6	3 כחות גן	דרוקמן	אביב	1.9.78		
גילה	13	חלב ב'	32	2 כחות גן					
גילה	30	חלב ב'	5	2 כחות גן	רם כרמי				השטח לא פנוי לבניה. יחבן יחשנה באפריל-מאי בתיכונן
גילה	31	ג-11	6	2 כחות גן	דרייבמן	אסטרום			תחילת בניה באפריל 1978
גילה	15	חלב ג'	7	בי"ס חל 18 כחות	חרובי	אביב		1.9.79	חיור יודיע לגדיי אם ניתן להקדים גמר הבניה.

הזכונה	ח.פ.	מחם	ציון המגרש	ה פ ו י ק ס	המחנן	הקבלן	תאריך דרוש לאיכלוס	תאריך גמר	מצב בניה ל-1.1.78
תלפיות מזרח	1	04	ב' צפון	2 כחות גן	אלון	דיוור לעולה			(בנית 2 מחוך 4 הכחות (הסתים עד 1.9.78 (
תלפיות מזרח	2	04	ב' דרום	2 כחות גן	אלון	דיוור לעולה			
תלפיות מזרח	3	א' 07/05	ב - 2	2 כחות גן	בלט				בחיכנון
תלפיות מזרח	4	א' 07/05	ב - 1	2 כחות גן	אלון				בחיכנון
תלפיות מזרח	29	א' 07/05	א'	בי"ס של 18 כחות	גולה חיות				מכרז יפורסם באפריל 1978
נוה יעקב	7	A2 דלב ב'	ב.צ. ט"ז	2 כחות גן	מיולם	אביב		1.9.78	יציקה הגב
נוה יעקב	9	A13 דרום	P3	בי"ס של 18 כחות	ברוצקום	אביב			יציקה המקלט
נוה יעקב		דסח D	ב.צ. כ"ה	2 כחות גן	מנולם				במכרז. אין עדיין רהיון בניה.
נוה יעקב		אזור רסקו	ב.צ. י"ז	2 כחות גן	מנולם				בחיכנון

ירושלים, ג' באב תשל"ח

10 באוגוסט 1978



לכבוד
מר טדי קולק
ראש עיריית ירושלים
ירושלים

אדוני ראש העיר,

הנדון: מיגור בבניית מוסדות חינוך

מכתבך מיום 19.6.78

כפי שציינתי במכתבי ב- 16.7.78 בדקתי חנושא, קבלתי דיווח ועיינתי במסמכים -
ומתוך הכרה בחשיבות הבעייה ובדחיסותה, הזרתי וחוריתי לעשות הכל להשלמת התכנון
לשנת חליטות הקרובה.

עם זאת ברצוני לחתייתם לכל חנושאים לפיהם קבעת את אחריות משרדנו:-

כידוע לך האחריות למימון, תכנון וביצוע מוסדות החינוך עד 1.6.1970 מוטלת תחת
על משרדנו, ואנחנו ברמת-אשכול, השכונה הראשונה מעבר לקו הירוק, הקטנו
2 ביה"ס (40 כיתות), 4 כיתות גן (וכן בית כנסת, מועדון, חנויות שכונתיות,
מרכז מסחרי, ומגרש משחקים).

כן סייענו במימון ובחקמת מוסדות רבים, בשיכוני משרד השיכון בירושלים.

במגישה בינמשרדית שהתקיימה ב- 1.6.1970 דרש ס/ראש העיר מר י. גדיש, לשחרר את
משרד השיכון מתאחריות לשכונות החדשות הואיל ובידי העיריה יכולת טובה יותר
לחקמת המוסדות, וכך סוכס.

כעבור ארבע שנים, משלא עלה בידי העיריה להשלים את בניית כל המוסדות, נתבקש משרדנו
לשוב וליטול על עצמו את האחריות.

בישיבה שהתקיימה ב- 26.6.74 סוכס עם שר השיכון ממכוח, אברהם עופר ז"ל, שהחל
מ-1.4.76 (ולא מ- 26.6.74), יחל משרדנו בחקמת המוסדות ב- 4 השכונות עבור אותה
אוכלוסייה שהדירות למגוריה יבנו החל מתאריך זה, ואילו העיריה תהיה אחראית לסיים
את התכנון והביצוע של אותם המוסדות שהחלה בתכנונם. מוסדות סיועו לאוכלוסייה

- 2 -

שבניית הדירות עבורה החלה לפני 1.4.76.

בתקופת שהלפה מאז 1.4.76 כלומר בשנתיים וחצי (ולא 4) החילונו בבניית 41 כיתות ביה"ס,
ו-24 כיתות גן. מתוכן השלמנו 5 כיתות ביה"ס, 2 כיתות גן אשכוליות בנווה-יעקב,
ו-2 כיתות זמניות במלסיות. רדעו הכיתות הזמניות במלסיות המעבב שנת שלמה.

נכון הדבר, כי במאי 1977 סוכם שמשרד הבינוי והשיכון יחל בבניית 17 כיתות גן ויסיים
אותם תוך כשנה. ואמנם הוחל בבניית 18 כיתות, - 13 כיתות יושלמו למועד סנה"ל תשל"ט
(מצי"ב מועד המסירה) ואילו 5 הכיתות הנותרות נמצאות ברובן באחרי בנייה לא
מאוכלסים ובלאו הכי אי אפשר לקיים בהן לימודים.

נמסר לי שב-27.5.78 התקיים סיור בהסתתרות, בו עמדה מקרוב על דברים אלו.

הסגור הגורם, כדבריו, להתחרטות מוצדקת של תושבים, נעוץ בכך שהעירייה לא עמדה 27
בחלק מהטיכוס השני. (ראו מזכיר של מר י. גדיש מיום 25.10.76)

להלן רשימת הפרוייקטים בהם לא עמדה העירייה:-

1. ביה"ס 12 כיתות ברמות - מוכן למכרז מ-1.2.77.
2. מעון יום וסיפת חלב ברמות - מוכן למכרז מ-15.12.76.
3. ביה"ס 12 כיתות בגילה - מוכן למכרז מ-10.76.
4. מעון ילדים במלסיות מזרח (ראו מכתבה של מושבם השכונה).
5. מעון יום בגילה.
6. כיתות גן בנווה-יעקב.


הכנון שנעשה ע"י העירייה לבניית גן ילדים ברמות בוטל ומשרדנו הקים גן אחר תחתיו.
לאחרונה פנה אלינו מר י. גדיש בבקשה שנבנה במקומכם, את ביה"ס ברמות.

נמסר לי, שבסיוור, עמדה מקרוב על בעיית ביה"ס הזמני בגילה. משרדנו היה מוכן להשלים
את ביה"ס עד סנה"ל תשל"ט, אלא שבשלב מאוחר (17.5.78) הודיעה העירייה על שינוי במיקום,
דבר אשר ידחה את תביצו.

- 5 -

לטיכוס, צר לי על כי לצורך משובתי למכתבך, היה עלי, לחזור לפרשות מן העבר, מקובלת עלי עמדתך, ששומת על כולנו ללמוד משגיאות העבר, לעשות מאמץ משותף ולהתמודד עם תבעיות הקיימות בשכונות, ולהסנע ממחדלים דומים בעתיד.

ידועה לך עמדתי בעניין העדיפות שיש לתת לבינוי ירושלים, על מוסדות החינוך שבת. ואני מבטיחך שמשרדנו יעשה כל הניתן כדי למלא את חלקו.

בברכה,

משה שפירא
מח' גידעון

העתיקים: מר ט. אבני - מנכ"ל המשרד.
מר ט. כהן - מנהל מחוז ירושלים.

ד"ר' קרול

דחביגרי

י"ט באב תשל"ח
22 באוגוסט 1978

לכבוד
מר מלמד
המחלקה לשרותי הנוסח
עיריית ירושלים
רחוב ואל

א.ב.

הודעה גבי ילדים

במהלך לשיחתנו הטלפונית ב - 10/8/78 רבנואם לשיחה עם מר גדיש, סיפסן נרצח
ב - 19/8/78 בדרכי לחיליה על הכחב אה הסיכוס

1. ליקויים שיש למעקש עד ל - 1/9/78 לביצוע מיד.

2. מוסדות הברשות על ידי העירייה ואשר לא בכלל בחוזה עם הקבלן יבוצעו
במועד מאוחר יותר (למשל: אוגרי הוב, סורגים, מדפים, מחלים וכו')

אבקש להתחזות הכיבוד בעת קבלת הבגים.

ב ב ר כ ה

מאריהו כהן
מבוא מחוז ירושלים

העמק: מר גדיש - ס/ראש העיר
ד"ר לוי

מר א. גבי

מר קוקוס - ס/מבוא המחלקה הטכנית

גב' מיירי ברדור - ס/י למוסדות ציבור

מר א. מיירי - מבוא המחלקה הטכנית

מר ה. היימן - חברת מחבוסים

מר א. אולביק - מבוא פרויקט גילה

מר א. שדה - מבוא פרויקט רמות

מר פ. קינר - מבוא פרויקט ת. פזרה.

מחזורי 78 - 87

הצגה

1. 2 מחזורי 5 עמודים $\sqrt{10}$ מחזורי 78 מחזורי 87
2. 2 מחזורי 68 עמודים $\sqrt{10}$ מחזורי 78 מחזורי 87
3. 2 מחזורי 2 עמודים $\sqrt{10}$ מחזורי 78 מחזורי 87
4. 2 מחזורי 1 עמוד $\sqrt{10}$ מחזורי 78 מחזורי 87
5. 2 מחזורי 1 עמוד $\sqrt{10}$ מחזורי 78 מחזורי 87

מחזורי 78

1. 2 מחזורי 78 מחזורי 87
2. 2 מחזורי 78 מחזורי 87

מחזורי 78

1. 2 מחזורי 78 מחזורי 87
2. 2 מחזורי 78 מחזורי 87
3. 2 מחזורי 78 מחזורי 87

2 מחזורי 78 מחזורי 87

78 מחזורי 87

3 מחזורי 78 מחזורי 87

07-108
 2 דברים
 3 עמודים
 42 עמודים
 7 דברים

לפי הנושא

1. דברים
 2. דברים
 3. דברים
 4. דברים
 5. דברים
 6. דברים
 7. דברים

2. דברים
 3. דברים
 4. דברים
 5. דברים
 6. דברים
 7. דברים

3. דברים
 4. דברים
 5. דברים
 6. דברים
 7. דברים

והביגור

כ"ר בתמוז תשל"ח
31 ביולי 1978



לכבוד
מר ג. סה
שר הביגור והשיכון

א,ב,

הגידון: פיגור גביית מוסדות ירושלים
מכתבו של ראש העיר אליך מ-13/6/78

מצ"ב הצעת חשבוני למכתב הב"ל.

עלי לציין שהמכתב בראה חמור בסיבי מאוד. אינני יכול להאמין שראש העיר כתב אותו ויש לו חשש שהחתימו אותו על מכתב מתוך כוונה להמנע בעתיד מבקורת של ראש העיר על מיטתו מעורריו, במקרה של הקלות בפתיחת שנת הלימודים.

כפי שהיווכח והאשמות במכתב אינן מבוססות, לעומת זאת אין בהן רמז לאחריות העיריה על הפיגור שבוצע ושאובר בדכיר אותו בשנת 1979.

ברצוני להדגיש שני פרטים:

1. על אף היותי מכותב לא קבלתי את ההצעת מעולם. בפעם הראשונה ראיתי המכתב כאשר פלחתי אותו אלי עם מכתבן ליה"ע ב-16/7/78.
 2. שבוע לאחר כתיבת מכתבו של רה"ע סיירתי איתו בכל השכונות ועמדו סקרום על מצב בביני המוסדות ולא שמעתי מפיו דבר המזכיר את המכתב.
- אם תסקול מסיבות טובות לא לשלוח את המכתב שהביבותי, אבקש רשותך להציג ישירות בפני ראש העיר.
- אני מציע לאור מכתבו של ראש העיר לא להענות לבקשת העיריה לבנות במקומה את ביה"ס ברמות, שהאלימה תכוננו ב-1976.

ב ב ר כ ה

שמעיהו כהן
מנהל מחוז ירושלים

הצעת: מר ז. אבני - מנכ"ל משרד הביגור והשיכון
מר ז. ברקא - מנהל אגף פרוגרמות

כ"ז בתמוז תשל"ח
1 באוגוסט 1978

ט ו ט א

לכבוד
מר ט. קולק
ראש העיר
ירושלים

א.ב.א.

הנדון: סיכור בבית מוסדות חינוך
מכתב מיום 13.6.78

כפי שציינתי במכתבי ב-16.7.78 בדקתי הנושא, קבלתי דיווח ופייננסי
במסמכים - וסתוך הכרה בחשיבות הבעיה ובדחיפותה, חזרתי והוריתי לעשות
הכל להשלמת הסכומים לשנת הלימודים הקרובה.

עם זאת ברצוני להתייחס לכל הדברים שבהם קבעת את האחריות של משרדנו
לנושא:

כידוע לך היתה האחריות לסימון, תכנון וביצוע מוסדות החינוך עד 1.6.70
מוטלת על משרדנו כפי שחזרנו בעתה ברשת-אשכול, הסכומים הראשונה משבר לקר
הירוק, בה הקטנו 2 ביה"ס (40 כיתות), 4 כיתות גן (וכן בית כנסת, מועדון,
חברות שוכנות, מרכז מסחרי, מגרש משחקים).

כן סייענו במימון ובביצוע בהקמת מוסדות רבים, בשיכונם משרד הסיכון
בירושלים.

אולם ב-1.6.70 סוכם בפעולה ביגמטודית בה דרש ס' ויה"פ מר י. גדיש, לשחרר
המשרד מהאחריות לסכומים החדשים כי בידי הפיריה היכולת המובה יותר להקמת
המוסדות, וכך היה.

כעבור 4 שבועות, משלא עלה בידי הפיריה להשלים כל המוסדות, פנתה למשרדנו
בקשה לשוב ולקחת על עצמו האחריות. אמנם הסיכום עם מר הסיכון המבור, עוסק
עוסק ז"ל היה ב-26.6.74 אך באמר בו כי רק מ-1.4.76 ולא מ-26.6.74, יחל
הביצוע ע"י משרדנו ב-4 הסכומים עבור האוכלוסיה המבוריה יוקמו החל ממרץ
זה ואילו הפיריה תהיה אחראית לגמר התכנון והביצוע של אותם המוסדות שהחלה
בתכנונם, עבור האוכלוסיה המבוריה עבודה החלה לפני 1.4.76.

בחקופה שחלפה מאז 4.76, כלומר בשבועיים וחצי (ולא 4) החילובו בבית 41
כיתות ביה"ס, 24 כיתות גן וחלמנו 5 כיתות ב"יהס ו-2 כיתות גן אשכוליות
בבית יעקב ו-2 כיתות זמניות בחלפיות, כאשר הרישוי התעכב שנה שלמה.

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

כו

בכון הדבר כי במאי 77 סרכם כי משרד הביטוי והשיכון יחל בבניית 17 כיתות גן ויסיים אותן תוך שנה (1). לפי הדיווח הוחל בבניית 10 הכיתות כאשר 13 מהן יושלמו למועד פנה"ל תשל"ט (ספ"ב מועד הסגירה) ואילו הנותרות במצאות בדוכן באחרי בנייה שאינם מאוכלסים ובלאו הכי אי אפשר לקיים בהן לימודים.

במסר לי שב-27.6.78 התקיים סיור בראשותך בו בוצעה בדיקת פנה"ל.

אם לדבר על הפיגור הגורם, כדברך, להתמרמרות מוצדקת של התושבים, הרי שהוא צפוף בכל מהפירה לא עמדה גם בסיכום השני (ראה תזכיר של מר י. גדיש מ-25.10.76).

1. ביה"ס 12 כיתות ברמות, מוכן למכרז מ-1.2.77.

2. מעון יום וטיפת הלב ברמות, מוכן למכרז מ-15.12.76.

3. ביה"ס 12 כיתות בגילת מוכן למכרז מ-10/76.

4. מעון ילדים במלמיות מזרח. (ראה מכנה של תושבת השכונה).

5. מעון יום בגילה.

6. כיתות גן בנה יעקב.

יתר על כן, גן ילדים ברמות שתוכנן על ידכם, בוטל הכבודו ומשרדנו הקים גן אחד תחתיו. לאחרונה פנה אלינו מר י. גדיש בבקשה שנגבה במקומם ביה"ס ברמות. אבי שוקל כיום את הפנייה.

במסר לי שבסיוור עמדת מקורב על בעיית ביה" הזמני בגילה ממשרדנו היה מוכן להשלימו עד פנה"ל תשל"ס אלא שבשלב מאוחר (17.5.78) הודיעה העיריה על טיבוי במיקום ובדור שדבר זה ידחה את הביצוע.

בנוסף למסודות הנמצאים בבניה, חכירותינו לשנת התקציב 1970 מקיפות: 54 כיתות ביה"ס 38 כיתות גן, כן במצאות בחכרון כיתות ביה"ס וכיתות גן. מ"ב רשימה מפורטת.

לסיכומי של דבר, צד לי שהיה עלי, לצורך תשובתי למכתבך, להזכיר לפרטות מן העבר כאשר אנו גאלפים לחפש במי ים לחלות את הקולר על הטיגור שבוצר. מקובלת עלי עמדתך שטומה על כולבו תוך התעלמות מהעבר ומחירום אשמים, לעשות מאמץ מיוחד להתמודדות עם הבעיות הקיימות בשכונות ולמנוע מחללים דומים בעתיד.

מסדדי יעשה מצידו כל מה שאפשר למלא את חלקו, וידועה לך עמדותי בענין הקדימות שיש לתת לביטוי ירושלים, על מוסדות התנור שבה.

ב ב ר כ ה

התקן: מר מ. אבני - פנה"ל משרד הביטוי
מר מ. כהן - מנהל מחוז ירושלים

ג. פת
מר הביטוי והשיכון

מסדנות חינוך ירושלים בבניה מפ"ש - 1.4.76

1. בילד

א. בגים

- 3 כחור בגן מנרש 34
- 9 כחור בגן מנרש 5
- 3 כחור בגן מנרש 6
- 2 כחור בגן ג 11

ב. ביה"ס

- 18 כחור ביה"ס יסודי + אולם והעמלות - טלב ג'.

2. בית יעקב

- 18 כחור ביה"ס יסודי + אולם והעמלות.
- בי"ס זמני אשכנזית 5 כחור + 4 כחור בגן זמניות

3. הלפידות מנרש

- 4 כחור בגן ילדים (גן 6, גן 7).

4. רשות

- 2 כחור בגן 02 - אשכנזית.
- 2 כחור בגן 02 - אשכנזית
- 2 כחור בגן 06 - 05 - אשכנזית.

מסדנות חינוך ירושלים 78/9

1. בילד

א. בגין ילדים

- 1) 2 כחור בגן טלב ב' מנרש 5 והחלת בבית מנרשית דמנר 78.
- 2) 2 כחור בגן טלב ב' ע"י בית 60 והחלת בבית מנרשית אוקטובר 78.
- 3) 2 כחור בגן טלב ג' מנרש 2 והחלת בבית מנרשית דמנר 78.
- 4) 2 כחור בגן טלב ד' ליד ג' והחלת בבית מנרשית דמנר 78.
- 5) 2 כחור בגן טלב ד' והחלת בבית מנרשית מנר 79.

ב. בית מנר

- 1) ביה"ס זמני אשכנזית 6 כחור במנר בגן יא מנרשית מנר - מנר 79.
- 2) טלב ד' - ביה"ס יסודי 12 כחור + אולם והעמלות + בגן והחלת בבית מנרשית דמנר 78.

2. הלפידות מנרש

א. בגין ילדים

- 1) 2 כחור בגן ע"י ביה"ס טלב ד' והחלת בבית מנרשית מנרשית 79.
- 2) 2 כחור בגן טלב ד' מנרש 9 והחלת בבית מנרשית ספטמבר 78.

ב. בתי ספר

כ"ט 18 כחור + אולם התעמלות החולת בבית מועצה דצמבר 78.

3. ביה יחסי

- (1) 2 כחור בן במגרש ב צ אקדמיה בבית מועצה ספטמבר 78
- (2) 2 כחור בן שנת "די" החולת בבית מועצה ספטמבר 78.

4. רשות

א. בתי ילדים

- (1) רשות 04 - 2 כחור בן ליד אזורית החולת בבית מועצה פברואר 79.
- (2) 04 - 2 כחור בן גוש 57 החולת בבית מועצה דצמבר 78.
- (3) רשות 07-08 2 כחור בן פגרת 35 רשות פולין
- (4) רשות 07-08 2 כחור בן פגרת 42 רשות פולין

בית ספר

רשות 04 18 כחור ב"ס קהילתי + ספריה + אולם התעמלות + בן ילדים.
החולת בבית מועצה פברואר 79.

~~לחברת 78-9~~

78/9 - 150 - 150 - 150

1. 78/9

78/9 - 150 - 150 - 150

- 1. 78/9 - 150 - 150 - 150
- 2. 78/9 - 150 - 150 - 150
- 3. 78/9 - 150 - 150 - 150
- 4. 78/9 - 150 - 150 - 150
- 5. 78/9 - 150 - 150 - 150

78/9 - 150 - 150 - 150

78/9 - 150 - 150 - 150
78/9 - 150 - 150 - 150
78/9 - 150 - 150 - 150

78/9 - 150 - 150 - 150

78/9 - 150 - 150 - 150

- 1. 78/9 - 150 - 150 - 150
- 2. 78/9 - 150 - 150 - 150

78/9 - 150 - 150 - 150
78/9 - 150 - 150 - 150



לכבוד
מר ט. קולק
ראש העיר
ירושלים

ה.נ.ה.

הנדון: מיגור בבניית מוסדות חינוך
שכתב מיום 22.6.78

כפי שציינתי בהכתבי ב-16.7.78 בדקתי הנושא, קבלתי דיווח ועיינתי במסמכים - ומתוך הכרת בחשיבות הבעיה ובדחיפותה, הזרתי וחזרתי לעשות הכל להשלמת התכנון לשנת הלימודים הקרובה.

עם זאת ברצוני להתייחס לכל הדברים שבחס קבעת את האחריות של משרדנו לנושא:

כידוע לר היתת האחריות לחינוך, התכנון וביצוע מוסדות החינוך עד 1.6.70 מוטלת על משרדנו כפי שהדבר נעשה ברמת-אשכול, השכונה הראשונה מעבר לקו הירוק, בה תקופת 2 ביה"ס (40 כיתות), 4 כיתות, 4 כיתות גן (וכן בית כנסת, מועדון, חנויות שכונתיות, מרכז מסחרי, מגרש משחקים).

כן טייענו במימון ובביצוע בהקמת מוסדות רבים, בשיכונני משרד השיכון בירושלים,

אולם ב-1.6.70 סוכם בפגישה בינמשרדית בה דרש ס/רהלס מר י. גדיס, לשחרר המשרד מהאחריות לשכונות החדשות כי בידי העיריה היכולת הטובה יותר להקמת המוסדות, וכך הית.

כעבור 4 שנים, משלא עלת בידי העיריה להשלים של המוסדות, פנתה למשרדנו בבקשה לשוב ולקחת על עצמו האחריות. אמנם הסיכום עם שר השיכון התמנה, עופר ז"ל היה ב-26.6.74, התלחמה הצבע עירקטמדה 1.4.76 ולא מ-26.6.74, יחל הביצוע ע"י משרדנו ב-4 השכונות עבור האוכלוסיה שמגוריה יוקמו החל ממועד זה ואילו העיריה תחיה אחראית לגמר התכנון והביצוע של אותם המוסדות שתחלה בתכנונם, עבור האוכלוסיה שתבנית עברה החלה לפני 1.4.76.

בהקופה שחלפה מאז 1.4.76 כלומר בשנתיים וחצי (ולא 4) החילונו בבניית 41 כיתות ביה"ס 24 כיתות גן והשלמנו 5 כיתות ביה"ס ו-2 כיתות גן אשקובית בנוה יעקב ו-2 כיתות זמניות בתלפיות, כאשר הריסוי התעכב שנה שלמה.

נכון הדבר כי במאי 77 סוכסכפי משרד הבינוי והשיכון יחל בבניית 17 כיתות גן ויסיים אותם תוך שנה(1) לפי הדיווח הוחל בבניית 16 כיתות כאשר 13 מהן יושלמו למועד שהנ"ל תש"ס (מצ"ב מועד המסירה) ואילו הנוותרות נמצאות ברובן באחרי בניה שאינם מאוכלסים ובלאו הכי אי אפשר לקיים בהן לימודים.

- 2 -

נמסר לי שב-27.6.78 וחוקים סיוור בראשותו בו נוכח בדבריו הנ"ל.

אם לדבר על הטיגור הגורם, כדבריו, להתערבות מוצדקת של החופשים, הרי שהוא נעוץ בכך שהעירייה לא עמדה בה בטיבות השני (ראו תזכיר של מר י. גדיש מ-29.10.76).

1. ביח"ס 12 כיתות ברמות, מוכן למכרז מ-1.2.77.
2. מעון יום וטיפת חלב ברמות, מוכן למכרז מ-15.12.76.
3. ביח"ס 12 כיתות בגילה, מוכן למכרז ב-10/76.
4. מעון ילדים בחלפיות מזרח. (ראו מכתבה של חוטבת השכונות).
5. מעון יום בגילה.
6. כיתות גן בגוה יעקב.

יחד על כן, גן ילדים ברמות שהוכנן על ידכם, בוטל תכנונו ומשרדנו הקים גן אחר תחתיו. לאחרונה שנה אלינו מר י. גדיש בבקשה שבבנה במקומכם ביח"ס ברמת. אני שוקל את התבייה כיום.

נמסר לי שבסיוור עמדת מקורב על בעיית ביח"ס חזמני בגילה שמשרדנו היה מוכן להסלימו עד שנח"ל הסליט אלא שבסלב מאוחר 17.9.78 הודיעה העירייה על שינוי במיקום וברור שדבר זה ידחה את הביצוע.

בנוסף להוסדות הנמצאים בבניה, התכניתינו לשנת התקציב 1978 מקיפות: 56 כיתות ביח"ס, 38 כיתות גן, כן נמצאות בתכנון כיתות ביח"ס וכיתות גן, מציב רשימה מסודרת.

לסיכומי של דבר, אר לי שהיה עלינו, לצורך תשובתי למכתבך, לחזור למשרד מן העבר כאשר אנו נאלצים להחסי במי יס להלות את הקולר על הטיגור שנוצר. מקובלת עלי עמדתך שסומה על כולנו חוץ התעלמות מהעבר והחיסוס אשמיט, לעשות מאמץ משותף להתמודדות עם תבעיות הקיימות בשכונות ולמנוע מהדלים וזמים בעתיד.

משרדי יעשה מצידו כל מה שאפשר למלא את חלקו, וידועה לך עמדתי בענין העדיפות שיש לתת לבינוי ירושלים, על מוסדות החנוך שמה.

ב/ר כח
10/10/76
מר הבינוי והשיכון

העתק: מר ט. אבני - מנכ"ל משרד הבינוי
מר ט. כחן - מנהל מחוז ירושלים

והביכור

י"ב בתמוז תשל"ח
19 ביולי 1978

לכבוד
מר י. גדיס
ס/ראש העיר
ירושלים

ה, 3,

הכרזת בגי הילדים לעיריית ירושלים

לואן האייכר מסירה ראשונים אל בגי הילדים לעיריית ירושלים:

א. רמז:

1. בג 905 אשדוד - 8 אוגוסט 1978 שעה 9.00 .
2. בג 903 אשדוד - 13 אוגוסט 1978 שעה 9.00 .
3. בג 906 אשדוד - 17 אוגוסט 1978 שעה 9.00 .

ב. מלכיות מורה:

בג מס' 6 - 14 אוגוסט 1978 שעה 10.00 .
והבינה ליד רגן במחנה.

ג. גר יעקב:

בג ה.ס. 7 - 15 אוגוסט 1978 שעה 11.00 .

ד. גילת:

בג מס' 34 - 15 אוגוסט - השעה הקבועה במסדר.

מכרז
מכרז
מכרז

הערה: ולר לוי - מרדכי הבוסה עיריית ירושלים
מר י. סימון - מנהל מח' המבנה, ירושלים
מר י. סלר - מנהל מוסדות הנוער
מר ד. אייזנברג - מנהל מח' המבנה
מר א. נחש - מנהל מדינת ישראל
מר ה. היימן - מנהל מדינת ישראל

בב' ה. ביכור - ש/ר למוסדות ציבור
בב' ר. זכור - ש/ר למנהל המבנה

רהביצוי

י"ד' בחשוון תשל"ח
20 יולי 1978

לכבוד
מר יורם מלך
מחלקת פוסטות חנוך
עיריית ירושלים

2.3.

הנדון: כמות גז בדירות פגורים בנח-יעקב, ובחלפיות מזרח.
למכתב מר ד. אייזנברג מ-10 יולי 78.

להלן הדירות שחוקצו לעיריית ירושלים בשכונות המבוקשות.

1. נוח יעקב שטח רמקו בית 508 מירה 2.
2. נוח יעקב שטח די, בית 705 מירה 36 או 34.
3. חלפיות מזרח בית 205 מירה 1.

ב ב ר כ ה,

פירי ברודר
עוזר ראשי לפוסטות חנוך

העמק: מר י. גריש סגן ראש העיר
מר י. סימטון מנהל מח' החנוך
מר מ. שרגא משנה לסנהל מח' החנוך
מר ד. אייזנברג ממכן מס' חינוך
גב' רינה זמיר

2 באוגוסט 1976

ד. בן אלול, הממונה על מוסדות צבור

מוסדות צבור במסגרת החדשות בירושלים

א. עד 1.6.1970 היתה על משרד הסכונ האחריות לסימון, הכנון וביצוע מוסדות הציבור החינוכיים במוסדות החדשות בירושלים, ואכן הוקמו ע"י משרד הסכונ ברמה-אשכול:

2 בחי-ספר יסודיים גדולים (בני 20 כיתה כ"א), 4 כהות גן-ילדים, בית-כנסת, מועדון, חנוכה שבתהיות, מרכז מטהרי, מגרש משחקים לילדים, כפי שנדרש עבור האוכלוסיה שהביא משרד הסכונ למוסדות עד 1.6.1970.

מלבד רמה-אשכול הקים משרד הסכונ וסייע בסימון לכיווץ של מוסדות רבים במוסדות משרד הסכונ בירושלים.

קצו הכסף לפרט כגון את כולם.

אולם כל זאת, כאמור, עד 1.6.1970.

ב. ב-1.6.70 התקיימה פגישה בין-ממדיה (לבקשה הנחלת עיריית ירושלים), שהתקן המרכזי שלה רצ"ב.

בפגישה דרש מר גדיש (בסמ ראש העירייה) לשחרר את משרד הסכונ מהאחריות לביצוע המוסדות החינוכיים במוסדות החדשות - כי עיריית ירושלים החכמה והכנה יותר טוב, יותר מהר ויותר זול את כל המוסדות הדרושים.

למרות הסתייגויות שהובעו - הוחלט להיענות לדרישת העירייה הוהיקה והמנוסה, האחריות להכנון, ביצוע וסימון המוסדות הועברה לעירייה ולמשרדים הנוגעים בדבר (במיוחד), ללא "היווך" משרד הסכונ.


ג. במרוצת שש השנים שעברו, עלה בידי העירייה להכנון ולבנות רק חלק מהמוסדות המינימליים הדרושים, הסיפור (עקב העברה הנושא לטיפול עצמי של העירייה) הוא רב עד היום.

בסופו של דבר בתקופת משרד הסכונ ע"י הנחלת העירייה להחזיר ולטפל במוסדות במוסדות החדשות.

ד. לאחר מו"מ ובירורים רבים התליטה הנחלת משרד הסכונ לקבל על עצמה החל מ-1.4.1976 את התחלת הכיווץ של מוסדות הציבור המינימליים בארבע מוסדות חדשות (נזה יעקב, חלפיות-מזרח, גילה ורכות), במביל האוכלוסיה במוסדות הנ"ל, שמשרד הסכונ יחזיר לבנות עבודה בגורם החל מ-1.4.76.

* מאד העירייה חסירה להיות אחראית לבנין ביווץ כל המוסדות שידורו לאוכלוסיה במוסדות הנ"ל. שהכנייה עבודה החלה לפני 1.4.1976.

ה. בהתאם לסיכום הנ"ל יכעיל משרד הסכונ בעזרת הקציבות זו מוסדות רבים במוסדות החדשות בירושלים (במסגרת בהכנייה הקציבה).



ההתקדמות של המכון המוסדות עבור בניה משרד הסכון החל מ-1.4.1976. - הינה לפי
החכמה (פרט לאי-אלה עיכובים בגלל חוסר אי-סדר העיריה להכניה בנין ערים ו"סחבת"
כאיסורי כינהל מקדמי ישראל).

העיכובים המסמעותיים היחידים עלולים להיות עקב חוסר אי-סדר משרד הסכון והתרחבות
(מבחינה הצרכים ואי-סדר הכניה הבניה) וה"סחבת" של העיריה בחתימה על חוזי הלוואות
לרביית המוסדות, לאחר גמר הביצוע).

1. פיגור גדול יותר ייגרם באותם מוסדות שהעיריה ביקשה בזמנו לבצע אותם בעצמה ועד
היום לא הגיעו לכלל ההחלה ביצוע.

המחסור במוסדות אלה (בהוצאת פיגור-העבר של העיריה) הוא שמכביר בעיקר על האובלוסיה
הקיימת כבר בשכונות.

כיום נבחר גם משרד הסכון לסייע (מבחינה התקציב וכוונת-האדם) אף לקידום חלקי של
המוסדות הכלולים ברשימת פיגור-העבר (בן 4-5 האנים) של עיריה ירושלים.

ראש העיר
رئيس البلدية
MAYOR OF JERUSALEM

ירושלים, ח' בסיון תשל"ח
13.6.78

לכבוד
מר גדעון פח
שר הבינוי והשיכון
רח' הלל
ירושלים

אדוני השר,

הנדון: פיגור בבניית מוסדות חינוך ע"י משרד הבינוי והשיכון

במסיבתנו שנחקיימה ביום שלישי ט"ז אייר תשל"ח - 23.5.78 לא דיברנו בנושא זה, אבל מפאת השיבותו הנני מעלה אותו במכתבי זה אליך:

ב- 26.6.74 היום לפני 4 שנים, סיכמתי עם שר השיכון דאז מר אברהם עופר ז"ל כי משרד השיכון יבנה את מוסדות החינוך בשכונות החדשות בירושלים. ב- 11.7.74 שלחתי לשר השיכון דאז רשימת השכונות ונזהל לחיאום הבניה בין משרד השיכון ובין העיריה.

מאז חלפו 4 שנים המימוש והנני לקבוע חד משמעית כי עד היום קבלנו רק 2 כחות גן בבניה ארעית בשכונת חלפיות מזרח כשהביצוע גרוע.

ב- 24.8.77 סיירו אנשי העיריה עם אנשי משרד השיכון באחרים בהם התחיל משרד השיכון לבנות, ועפ"י סיכום זה הצטרפנו לקבל 17 כחות גן בשכונות נוח יעקב רמות ובילה עד סוף מאי 1978.

הנני להודיעך כי עד היום עיריה ירושלים לא קבלה אף כחות גן ובמכתב של מר שמריהו כהן לעיריה מיום 14.4.78 הוא כותב כי נקבל בשכונות הנ"ל ובשכונות חלפיות מזרח 13 כחות גן ב- 1.9.78.

אני מניח כי תסכים איתי שאם נקבל כחות אלה ב- 1.9.78 ללא פיתוח וללא הסמל לא נוכל לאכלס אותן. X

בדור לכל שמיגור בבניה מוסדות החינוך בשכונות החדשות גורם להתמוכרות מוצרם של ההושבים ומונע חיים הקינים בהן.

למיכר אקדח לעשות הכל כדי להחיש את גמר בניהם של מוסדות החינוך שתוקצבו לביצוע במסגרת הבינוי והשיכון בשנת 1977 וכן להחיש את התחלת בניהם של כל מוסדות החינוך שתוקצבו לבניה בשנת 1978.

אני מציע כי תורה לשלוח אלי רשימת מבנים הסתוקצבים לביצוע לשנים 1977, 1978 ולוח מפורט של החקירות בכל שלבי החינוך והביצוע עד לתאריך מסירתם לעיריה כשהם לאיחלום.

ב. ב. ה.
בדי עולק

העמ: מר י. גדיש, סגן ראש העיר
מר ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון

ירושלים, י"א בתמוז תשל"ח
16 ביולי 1978

לכבוד
מר טדי קולק
ראש עיריית ירושלים
ירושלים

אדוני ראש העיר,

הנדון: פיגור בבנייה מוסדות חינוך
מכתבך מיום 19.6.78

מכתבך בנדון חגיע אלי, משום מה, רק ביום 3.7.78. קודם ליום 3.7.78
התחייבתי לך בשיטתך, ואני רשומה אצלך, ואתה ידעת כי ידעתי כי ידעתי
לדאוג דחיסות העניין הוריתי למר שמריהו כהן, מנהל מחוז ירושלים במשרדנו,
להכין דיווח מפורט בנושא שהעלית במכתבך.
אני יוצא לימים מספר לגרמניה כאורח שר השיכון הגרמני. מיד, עם שובי,
אספל אישית בכל הכרוך בנושא.
הואיל וחשיבות רבה לכך שגני הילדים יפתחו במועד אשוב ואעדכן אותך בעוד
ימים מספר על פעולותינו בנדון.


גדעון מת

העתק: מר ט. כהן - מנהל מחוז ירושלים.

ירושלים, ד' חשוון ה'ל"ז
28.10.76

מיכני חינוך ביכונות חדשות בחיכנון וביצוע העזרה

1. יכונת רמות

- א. ה.ה. 206, בי"ס יסודי בן 12 כחות (6 כחות נוספות לביצוע בחלב ב') + 2 כחות
גן ומועדון. המחנכן דרנל. ☒ ~~1~~
מוכן למכרז ב- 1.2.77. אין תקציב לבניה. ~~2~~
החלטה - לא לקבל את ההצעה - אין תקציב
ב. ה.ה. 113, 2 כחות גן במגרש 6/6. מחנכן בלם. ☒
מוכן למכרז. מחוקצב במסגרת 160 כחות גן. ~~3~~
החלטה - לא לקבל את ההצעה - אין תקציב
ג. ה.ה. 209, מעון יום וטיפת חלב. המחנכן רבתי מילס. ☒
מוכן למכרז ב- 15.12.76. יש תקציב לבניה.

2. יכונת תלפיות מזרח

- א. ה.ה. 183, בי"ס יסודי מס' 2 בן 12 כחות (6 כחות נוספות לביצוע בחלב ב')
המחנכן בסט. מוכן למכרז חוזר ב- 1.3.77. אין תקציב לבניה.
ב. ה.ה. 200, 2 כחות גן במגרש ג-4. המחנכן בסט. ☒
מוכן למכרז ב- 1.12.76. מחוקצב במסגרת 160 כחות גן. ~~1~~
ג. ה.ה. 201, 2 כחות גן במגרש ג-5. המחנכן בסט. ☒
מוכן למכרז ב- 15.1.77. מחוקצב במסגרת 160 כחות גן. ~~2~~
ד. ה.ה. 215, מעון ילדים במגרש מ-1, מחננת רות מלמד. ☒
מוכן למכרז. יש איחור ממשרד האוצר לכספי הקבלה ואין חרומה.

3. יכונת נוה יעקב

- א. ה.ה. 218, 3 כחות גן במגרש ב"צ יג'. המחנכן ברן. ☒
מוכן למכרז ב- 1.1.77. מחוקצב במסגרת 160 כחות גן. ~~1~~
ב. ה.ה. 256, 3 כחות גן במגרש ב"צ יג', המחנכן טלסקי. ☒
מחלבי חיכנון סופיים. אין תקציב לבניה. ~~2~~
החלטה - לא לקבל את ההצעה - אין תקציב

4. יכונת גילה

- א. ה.ה. 241, בי"ס מס' 2. בחלב א' חיכנונה 12 כחות או 18 כחות. מוכן למכרז
ל- 18 כחות. המחנכן קוטור.
אין תקציב לבניה. *החלטה - לא לקבל את ההצעה - אין תקציב*
ב. ה.ה. 240, מעון יום בחלב ב' מגרש 31. טרם נמסר לחכנון. ☒

י. גרין
סגן ראש העיר

כ' בכסלו תשל"ח
30 בנובמבר 1977



אל: מר שמריהו כהן, מנהל מחוז ירושלים, משרד החינוך והתרבות

הוכנית 1978 לבניית מוסדות חינוך באמצעות משרד
בשכונות החדשות בירושלים

להלן רשימת הפרויקטים שאושרו לבצוע במסגרת הוכנית 1978 לבניית
מוסדות חינוך בשכונות החדשות בירושלים:

א. רמות

לבצוע 2 כחות בטחום 04 בגוש 57 (לשעבר צ'24).

ב. תלפיות מזרח

1. לתכנון 3 כחות גן בשטח רכטר 05;
2. בחוכנית 1977 אושר לבצוע בי"ס יסודי בן 12 כחות צומח ל-18
במגרש ב'2 (תכנון אדריכלית ג. חיות). אבקשכם לבצע את בי"ס
בשלב אחד 18 כחות.

ג. ביה יעקב

לבצוע חטיבת ביניים בת 24 כחות, כולל אולם התעמלות (תכנון
אדריכל רטנר. אושרה לתכנון בחוכנית 1975).

ד. גילה - שלב ד'

1. לבצוע בי"ס יסודי בן 18 כחות + 2 כחות גן במגרש 5;
2. לבצוע בי"ס יסודי בן 12 כחות + 2 כחות גן במגרש 7; - חלקי
3. לבצוע 3 כחות גן במגרש 1;
4. לבצוע 2 כחות גן במגרש 3;

ה. גילה - שלב ג'


לבצוע 2 כחות גן במגרש 2 שאושרו בחוכנית קודמת לתכנון בלבד.

ב. ב. כ. כ.
משה וידר
מנהל המחלקה

העתיקים: מר י. גדיש, ס/ראש העירייה
מר ד. אייזנברג, עיריית ירושלים
מר ד. בן אלול, משרד השיכון
מר א. חידר, משרד השיכון
גב' ס. אדלר, משרד השיכון
מר ר. ירון, משרד החינוך
גב' ע. בן דוד, משרד החינוך

עירית ירושלים

ירושלים, ב' בשבט תשל"ח
10.1.78



בניה מוסדות חינוך ע"י משרד השיכון

סיכום פגישה שהתקיימה ביום ימי 2.1.78 בהשתתפות:

(	סמריהו כהן
(	אהוד חייך
(	בני דביר
(	רינה זמיר
(	מיר אדר
(	י. גדיש
(	מ. שרגא
(	ד"ר לוי
(	סורוקו
(	דני אייזנברג
(	א. חי

1. שכונת גילה - בניה טרומית של 6 כחות שההיינה מוכנות לאיכלוס ל-1.9.78

אהוד חייך יודיע לגדיש אם ניתן להקים 6 כחות אסקובית על המגרש המיועד למעון ילדים בשלב ג' ליד בית 238. בו זמנית משרד השיכון יזמין באסקובית את המבנה, ונספל בתיקצובו במשרד החינוך והתרבות.

2. שכונת תלפיות מזרח

א. משרד השיכון ייעד כניסה בבלוק 203 הנמצא בין שלב ב' ל-ג' למוסדות הציבור הבאים:
קופ"ח - 2 דירות, בית כנסת, מועדון, גן ילדים, סרוחים סוציאליים.
ב. משרד השיכון יבדוק האפשרות לרכוש דירות בפרוייקט של סיניאק למטרת גן ילדים.

ג. במידורן המזרחי בונה עירית ירושלים את כחות הגן הבאות:
ה.ח. 200 - 2 כחות גן
ה.ח. 201 - 2 כחות גן
גדיש יזרז את הבניה.

3. שכונת נוה יעקב


א. העיריה בונה את כחות הגן הבאות:
ה.ח. 3,218 כחות גן - במכרז.
ה.ח. 3,256 כחות גן - המכרז יפורסם בקרוב.
ב. משרד השיכון יקפיד דירה בשטח D למטרת גן ילדים.

רחמה: חקול סרי

תמונה: למשתתפים בדיון

עיריית ירושלים

ירושלים, ק"ב באייר תשל"ח
19.5.78



בניית מוסדות חינוך ע"י משרד הסיכון
סיכום פגישה שהתקיימה ביום רביעי 17.5.78 בהשתתפות:

(י. גדיש	(שמריהו כהן
(י. שיפטן	(אהוד תייר
(מ. שרגא	(בני דביר
(צ. ברנדס	(אשר אולניק
(ד. אייזנברג	(מירי חרובי
(סורוקו	

העירייה

המספל

1. אשקובית בבילה.
מקימים את האשקובית על המגרש של ב"ס מס' 2 שהעירייה מתכננת ובונה.
קביעה סופית אם ניתן להקים את האשקובית על השטח הנ"ל.
משרד הסיכון יטפל בהוצאות הרשיון ויגיש לגדיש לוח זמנים מעודכן להקמת המבנה.

ברנדס
ואולניק
שמריהו כהן

2. זרז הפרוייקטים שיש הכרח לאכלס אותם ב- 1.9.78
גדיש יקבל תאריכי קבלה סופיים לגבי כל הפרוייקטים הכלולים במכתבו של שמריהו כהן לגדיש מיום 14.4.78, וצוין כי הם יהיו גמורים ל- 1.9.78. בניית כל הפרוייקטים הנ"ל הסתיים לפני 15.8.78 כדי שניתן יהיה להכשיר אותם לאיכלוס ל- 1.9.78.
המחלקה לחינוך מוכנה לקבל את המבנים הגמורים בתאריך המוקדם ביותר.
גדיש יקבל לוח זמנים לסיום הבניה של כל הפרוייקטים האחרים שלא יהיו מוכנים לאיכלוס ל- 1.9.78.

שמריהו כהן
שרגא
שמריהו כהן

3. ד"ר לויין יקבל את תוכנית העבודה, המפרטים וכחבי הכמויות של כל מוסדות החינוך שמשרד הסיכון בונה.

שמריהו כהן

4. ראש העיר יסייר בתודע יוני באחרי בניה של מוסדות חינוך שמשרד הסיכון בונה. את מועד הסיור יתאם מר גדיש.

5. גדיש יקבל רשימה מעודכנת של הפרוייקטים שאושרו לתיקצוב בשנת 1978 ולוח זמנים להתחלת העבודה.

שמריהו כהן

6. העמדת דירות לכתות גן בשנה"ל תשל"ט
נוה יעקב אזור (מטה"ב) - נקבל 2 דירות
חלפיות מזרח סלב ב' - נקבל 1 דירה בבנין מצורים למטרות ציבוריות.

201

רשמה: חקוה סרי

תפוצה: למתחמים בדיון
ד"ר ח. לויין

התאריך	אל:
תיק מס'	מאת:
	הנדון:

אשר על פי...

10¹⁰

78 אל

79 אל

מחשבו

1 אל 6 -

2 אל 7 -

78 אל 15

78 אל 1

1 אל 34 מחשבו

2 אל 6 מחשבו

78 אל 15 ✓

1 אל 14 מחשבו

כח

900

8 אל 10

מחשבו

905

10

90

13 אל 10

מחשבו

903

10

90

17 אל 10

מחשבו

906

מדר 1010

* נחמ

מזכר

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

אל:

מזכיר

התאריך

מאת:

חיק מס'

הגדון:

ר/ה

אני ועובדים בי-ס

אני העובדים שלגרויה סוף זמנים
 עקבם האשון של אני היעדים
 עובדים יצו העדוה. אך השל
 מילת זמן מספיק עקבם של
 אלו העדוה של אלו עובדים

י



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים
ה' בתמוז תשל"ח
10.7.1978

המחלקה לחינוך
دائرة المعارف

לכבוד
גב' מירי ברור
ע/ר למוסדות פנור
משרד הבינוי והשכון
מחוז ירושלים.

ב.נ.,

הנדון: כחות גן בדירות מגורים בנוה יעקב ובתלפיות מזרח

כפי שהסברתי לך בשיחתנו הטלפונית היום, העירייה זקוקה ל-2 כחות גן בדירות מגורים בשכונת נוה יעקב, ולכחות גן בתלפיות מזרח, כפי שסוכם בעבר בין העייה למשרד השכון.

בנוה יעקב אנו מבקשים כחות גן אחת בלב השכונה וכתה שניה במתחם .

הנני מבקש שתטפלי בנושא זה בדהיפות, ע"מ שהכחות תהינה מוכנות ב-1.9.78 לקראת שנה"ל חשל"ס.

אליה יאקב 508/2
שטח חסין

705/36 34

203/1

בכבוד רב,
בן אינזיג
דן איזנברג
מחנכן מערכת החינוך

העתק: מר י' גדיש, סגן ראש העיר
מר י' שיפטן, מנהל המחלקה לחינוך
מר מ' שרגא, המשפה למנהל המחלקה לחינוך

א/ח פלז
למנהל המחלקה לחינוך

ב.נ.
ש.נ.
ש.נ.
3

VEREINIGTE
ARABISCHE EMIRATE

United Arab Emirates
Emirate of Dubai

Emirate of Dubai
Dubai

Emirate of Dubai
Dubai
Emirate of Dubai
Dubai
Emirate of Dubai
Dubai

Emirate of Dubai

Emirate of Dubai

Emirate of Dubai
Dubai
Emirate of Dubai
Dubai
Emirate of Dubai
Dubai

Emirate of Dubai

Emirate of Dubai
Dubai
Emirate of Dubai
Dubai
Emirate of Dubai
Dubai

Emirate of Dubai

Emirate of Dubai

Emirate of Dubai

Emirate of Dubai

Emirate of Dubai
Dubai
Emirate of Dubai
Dubai
Emirate of Dubai
Dubai

شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة

JERUSALEM DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD.

TELEPHONES

282335 - 282336 - 282337

P. O. Box 19118 - Jerusalem

Cables: Electric Jerusalem

Ref.:

39/90/1 - 689

Date:

27.5.1978

هاتف

٢٨٢٣٣٥-٢٨٢٣٣٦-٢٨٢٣٣٧

ص.ب ١٩١١٨ - القدس

برقياً : الكتيك - القدس

إشارتنا :

التاريخ :

Ministry of Housing,
23-Ben Yehuda St.,
Jerusalem.

Dear Sirs,

ELECTRICITY SUPPLY TO KINDERGARTENS RAMOT
JOB NOS: 451/78-453/78

Reference to your letters dated 17/7/77 & 26/7/77 and your requests Nos: 54302 & 54349 for the electricity supply to kindergartens Ramot No. 903, 905 and 906 we are enclosing herewith the following estimated costs:

JOB NO. 451/78: This include the estimated cost of electricity supply to Kindergarten No. 903 near building 33 at area 0.2. The estimated cost of this Job amounting to IL.29830.00

JOB NO. 452/78: This include the estimated cost of electricity supply to Kindergarten No. 905 near building 35 at area 0.5. The estimated cost of this Job amounting to IL.52768.00

JOB NO. 453/78: This include the estimated cost of electricity supply to Kindergarten No. 906 near building L4 at area 0.1. The estimated cost of this Job amounting to IL.15151.00

These are preliminary invoices, after completion of the work you will be invoiced with the actual costs.

Kindly arrange to pay us the above amounts and sign the contracts for the above Kindergartens.

Enc: Invoices & drawing

Yours faithfully,

Suleiman Hasna
General Manager

cc: Ramot

Gold Shmit

MH/MA/10...

تقانه

283334-283335-283336

القدس - 10100

القدس - 10100

القدس

القدس

TELEPHONES

283334-283335-283336

P.O. Box 19116 - Jerusalem

Cooper Electric Jerusalem

For

Order

المادة 10 - في حال وقوع عطل في الشبكة الكهربائية العامة في القدس، يجب على الشركة اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

المادة 11 - يجب على المشتركين في الشبكة الكهربائية العامة في القدس، عدم تحميل أي عبء كهربائي غير المصرح به على الشبكة.

المادة 12 - يجب على المشتركين في الشبكة الكهربائية العامة في القدس، عدم استخدام أي جهاز كهربائي قد يشكل خطراً على السلامة العامة.

المادة 13 - يجب على المشتركين في الشبكة الكهربائية العامة في القدس، عدم إجراء أي أعمال صيانة أو إصلاحات على الشبكة دون إذن من الشركة.

المادة 14 - يجب على المشتركين في الشبكة الكهربائية العامة في القدس، عدم توزيع الكهرباء على أي شخص آخر دون إذن من الشركة.

المادة 15 - يجب على المشتركين في الشبكة الكهربائية العامة في القدس، عدم إجراء أي أعمال بناء أو توسيع على الشبكة دون إذن من الشركة.

المادة 16 - يجب على المشتركين في الشبكة الكهربائية العامة في القدس، عدم إجراء أي أعمال صيانة أو إصلاحات على الشبكة دون إذن من الشركة.

المادة 17 - يجب على المشتركين في الشبكة الكهربائية العامة في القدس، عدم إجراء أي أعمال بناء أو توسيع على الشبكة دون إذن من الشركة.

المادة 18 - يجب على المشتركين في الشبكة الكهربائية العامة في القدس، عدم إجراء أي أعمال صيانة أو إصلاحات على الشبكة دون إذن من الشركة.

المادة 19 - يجب على المشتركين في الشبكة الكهربائية العامة في القدس، عدم إجراء أي أعمال بناء أو توسيع على الشبكة دون إذن من الشركة.

المادة 20 - يجب على المشتركين في الشبكة الكهربائية العامة في القدس، عدم إجراء أي أعمال صيانة أو إصلاحات على الشبكة دون إذن من الشركة.

المادة 21 - يجب على المشتركين في الشبكة الكهربائية العامة في القدس، عدم إجراء أي أعمال بناء أو توسيع على الشبكة دون إذن من الشركة.



עיריית ירושלים بلدية اورشليم - القدس

ירושלים

ח' באייר תשל"ח
15 במאי 1978
5029/מח

המחלקה לחינוך
דائرة المعارف

לכבוד
גב' מ. אדר
משרד השכון
מחוז ירושלים
בן יהודה 23
ירושלים

ג.ג.

הנדון: חבור חשמל לגני-ילדים שבבניה

אנו מבקשים לזרז חבור החשמל ולהעביר אלינו הכניות החשמל של גני הילדים הנבנים על ידיכם ואשר יאוכלסו לקראת תשל"ט.

רמזה	19	פרויקט	905-900
רמזה	10	"	903
נוה יעקב	7	"	902
גילה	12	"	
גילה	14	"	
גילה	16	"	

אם קיימים מקומות נוספים אשר הבניה תמתיים לקראת תשל"ט, הואיל נא להעביר אלינו החומר כדי שנוכל לערוך חוזה עם חברת החשמל במועד.

בכבוד רב,

י. פלד

מתאם מוסדות חינוך
ב/מנהל המחלקה

העתק: מר מ. שרגא - משנה למנהל המחלקה

1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953

.....

1477: near road 1488-1490 station

Not beyond this point should further action be taken of
the nature of the one now proposed.

"	SI	-	7896
"	OI	-	7896
"	T	-	800 7896
"	SI	-	7896
"	MI	-	7896
"	DI	-	7896

на первом этаже здания был помещен кабинет поэта,
рядом со спальней женой поэта был устроен кабинет сына со своей
книжной полкой.

CS:CT, CA.

...
...
...

[illegible]

יצא מנחם וקאל חט בחשאל ביד גרמיות
 אבנר המלכות ציבה

מחזורות

חט היבטין

חט מנחם וקאל
 חט מנחם וקאל

912 . חט וקאל 26444 631 (44921)

מחזורות - מחזורות קאלטין יס

מחזורות יסבסל'ק ת-א

903 . דמות 15-777 634 (1002/14)

מחזורות אלסו ת-א

905 . דמות 26477 636 (1002/15)
 906 .

והביכורי

כ"א בסיון תשל"ח
26 ביוני 1978

סדר יום לסיור באוסדות ציבור
בשכונות החדשות - לקראת מכת הלימודים
ועדושה. שבתאיים ביום שלישי 27/6/78.

9³⁰ - בטגשים ברחבת העיריה.

9⁰⁰ - גילה

9⁴⁵ - תלפיות מזרח

10⁴⁵ - רמת

11³⁰ - ברה יעקב

כ"א בסיון תשל"ח
26 ביוני 1978

הכניית סיוור ראש העיר בגבי ילדים
בשכונות והחצרות לקראת שבח"ל תשל"ח

30 - פגישה בבית העיריה

30 - גילה

משתתפים: מנחם הסריקס - אשר אולבליק, הקבלן - מדכי אביב

א. פגישה ליד המגרש המיועד לבניה"ס הזמני.

ב. בקור בגן הילדים במגרש 34 - גמר 1 בספטמבר 1978. ✓

ג. בקור בגן הילדים במגרש 6 - גמר 1 בנובמבר 1978. ✓

ד. מוסדות החינוך שבבניה: 5

1. 2 כמות גן ילדים בג" 11 - בונה אשכנז.

2. 3 כמות גן ילדים במגרש 5 - בונה ס. אביב.

3. ביה"ס יסודי - טלב ג'.

ה. מוסדות חינוך קיימים:

1. 2 כמות גן ילדים ע"ש וולפסון ע"י ביה"ס היסודי - בבנה ע"י העיריה.

2. 2 כמות גן ילדים דח' המור 6 - בבנה ע"י העיריה.

3. 2 כמות גן ילדים מבוא קטורה - בבנה ע"י העיריה.

4. 2 כמות גן ילדים (זמני) בארץ ליד המועדון.

5. ביה"ס ממלכתי + ממלכתי דחי - 18 כמות - בבנה ע"י עיריית ירושלים.

תלפיות מזרח

40 - תלפיות מזרח

מפתחפית: מנול הארויקס - פרדי קרבר, ומנול דיוור לעולה כקבלן

א. פגישת רבקה בנן הילדים מס' 6 שלב ג' - גמר עד 15 באוגוסט 1978.

ב. בקור בנן הילדים מס' 7 - גמר משפחתי עד מרץ 979.

ג. מוסדות החינוך שבבניה:

1. בן ילדים בשלב ג' - בבנה ע"י עיריית ירושלים.

ד. מוסדות החינוך קיימים:

1. 2 כתות בן בנני ביה"ס היסודי - בבנה ע"י העירייה.

2. 2 כתות בן בשלב ח' - בבנה ע"י העירייה.

3. 2 כתות בן במאיר בקר 18 - בבנה ע"י העירייה.

4. כתות בן בחור ביה"ס הממלכתי (זמני).

5. 2 כתות בן בחור בשלב ג' (זמני).

6. ביה"ס הממלכתי + ממלכתי דתי - בבנה ע"י העירייה.

10⁴⁰ - רמות

מחשבים: מבוא הפירוק - אברהם שדה, באיג מאמרים כקבלן.

א. פנינה ובקור בגן הילדים "אמורים" ברמות 01 - גמר 15 באוגוסט 1978

ב. בקור בגן הילדים של "אזורים" מתחם 02 - גמר 15 באוגוסט 1978

ג. בקור בגן הילדים של "אמורים" מתחם 05-06 - גמר 1 בספטמבר 1978

ד. מוסדות חינוך קיימים:

1. 2 כתות גן בשטח ביה"ס האמיתי - בבנה ע"י העיריה.

2. 2 כתות גן ע"ש דודת בלור - בבנה ע"י העיריה.

3. 2 כתות גן ביה"ס צפיריים - בבנה ע"י העיריה.

4. ביה"ס יסודי ט"מ + טמ"ד - בבנה ע"י העיריה.

מחשבות: מנחם המדיקס - ח. היימן, והקמלן - מ. אביב

א. בקור בגן הילדים ת"פ 7 - גמר 1 בספטמבר 1978.

ב. מוסדות החינוך שבבניה:

בי"ס יסודי + אולם התעמלות.

ג. מוסדות חינוך קיימים:

1. 2 כיתות בגן ברה⁴ אבא אחימאיר - בבנה ע"י הפיריה.

2. 2 כיתות בגן ע"י ביה"ס - בבנה ע"י הפיריה.

3. 2 כיתות בגן בבניה"ס המ"ד - בבנה ע"י הפיריה.

4. כיתה בגן בבניה"ס המ"ד (דפני).

5. 2 כיתות בגן ברה⁴ ברה יעקב - בבנה ע"י הפיריה.

6. 2 כיתות בגן בבנה יעקב 30 - בבנה ע"י הפיריה.

7. 2 כיתות בגן (דפניות) בצייף.

8. כיתה בגן בבניה מבורית.

9. בי"ס ממלכתי דפני - ע"י משרד"ט.

10. בגן ילדים ע"י משרד"ט.

11. בי"ס ממלכתי

12. בי"ס מ"ד.

ד' בניסן תשל"ח
14 באפריל 1978

לכבוד
מר י. גדיש
מנכ"ל ראש העיר
ירושלים
אדון בכבוד,

הבירוק: גבי ילדים בסכנונות והעדרות
מכתבן מס' 20 במרץ 1978

להלן פירוט תאריכי גמר הבניה של גבי הילדים מתוך ודעימות:

רמות - ה.פ. 19 - מתחם 01 - צ - 56/6 - גן ילדים של אשדוד -
גמר עד - 1 בספטמבר 1978.
18.78

רמות - ה.פ. 10 - מתחם 02 - צ - 2 - גן ילדים של אזורים -
גמר עד - 1 בספטמבר 1978.
15.8.78

רמות - ה.פ. 23 - מתחם 06 - 05 - צ - 1 גן ילדים של אשדוד -
גמר עד - 1 בספטמבר 1978.
6.8.78

גילה - ה.פ. 12 - בלב ב' - מגרש 34 - גן ילדים של מ. אביב -
ימשיך עד - 1 בספטמבר 1978.
15.8.78

גילה - ה.פ. 14 - מגרש מס' 6 - גן ילדים של מ. אביב -
לא יגמר עד - 1 בספטמבר 1978 בגלל היותו בלב אתר בניה
אתר העבודות בו ימשיכו עד ל - 1 בספטמבר 1978.

ה. מורח ה.פ. 1 מגרש ב - צפון גן ילדים של דיור לעולה -
גמר עד - 1 בספטמבר 1978.
18.8.78

ה. מורח ה.פ. 2 מגרש ב - דרום, גן ילדים של דיור לעולה -
לא יגמר עד ל - 1 בספטמבר 1978.
19.8.78

ג. יעקב ה.פ. 7 מגרש ב"צ - ט"ז - גן ילדים של מ. אביב -
גמר עד - 1 בספטמבר 1978.
מ

בברכה

מנכ"ל ראש העיר
ירושלים

מר מ. קולק - ראש העיר ירושלים
מר א. חייך - מנכ"ל ראש העיר
מר י. שיפמן - מנכ"ל ראש העיר לחינוך
מר מ. זרעא - מנכ"ל ראש העיר לחינוך
מר ד. איזנברג - מנכ"ל ראש העיר לחינוך
גב' מ. אדר - מנכ"ל ראש העיר לחינוך

העקב:

קצקוס

למנכ"ל
מנכ"ל
מנכ"ל
מנכ"ל
מנכ"ל

1947
1948
1949
1950

1951

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

34782

10E 400

1
1
1

[Handwritten signature]

ד' בסיון תשל"ח
9 יוני 1978

לכבוד
מר י. גדיש
מזכר ראש העיר
ירושלים

אדון בכבוד,

הנדון: בני ילדים במסגרת השכונות

בהמשך לאכתבתי מ- 14 אפריל 1978
ובהודאת לסכום מוערך במסגרת כ- 17 מאי 1978.

להלן חידוש מאריכי במסגרת בני הילדים.

1. לסעיף 2,1 במכתבי גמר עד - 15 אוגוסט 1978.
2. לסעיף 8,4,3 במכתבי גמר עד 1 ספטמבר 1978.
3. לסעיף 5 במכתבי גמר עד 1 בנובמבר 1978.
4. לסעיף 6 במכתבי גמר עד 30 ספטמבר 1978.
5. לסעיף 7 במכתבי מוערך עכשית הנן גמר עד 31 דצמבר 1978.

בכ"ה

מזכר-הנא
מזכר העיר

הערות

מר מ. קולק, ראש העיר ירושלים
מר א. תייר, מזכר העיר והשכונות
מר י. שישמן, מזכר העיר לחינוך
מר מ. חייבא, העמדה למזכר העירקה לחינוך
מר ד. איזנברג, מחברן מועדון החינוך
גב' מירי ברור, מ/ר למוסדות ציבור ✓

עיריית ירושלים

ירושלים, ז"ב באייר תשל"ח
19.5.78

בניית מוסדות חינוך ע"י משרד השיכון
סיכום פגישה שהתקיימה ביום רביעי 17.5.78 בהשתתפות:

(י. גדיש	(שמריהו כהן
(י. שיפטן	(אהוד תייר
(מ. שרגא	(בני דביר
(צ. ברנדס	(אשר אולניק
(ד. אייזנברג	(מירי חרובי
(סורוקו	

המטפל

1. אשקובית בגילה.

מקימים את האשקובית על המגרש של בי"ס מס' 2 שהעירייה מתכננת ובונה. קביעה סופית אם ניתן להקים את האשקובית על השטח הנ"ל. משרד השיכון יטפל בהוצאות הרשיון ויגיש לגדיש לוח זמנים מעודכן להקמת המבנה.

2. זרז הפרוייקטים שיש הכרח לאכלס אותם ב- 1.9.78

גדיש יקבל תאריכי קבלה סופיים לגבי כל הפרוייקטים הכלולים במכתבו של שמריהו כהן לגדיש מיום 14.4.78, וצוין כי הם יהיו גמורים ל- 1.9.78. בניית כל הפרוייקטים הנ"ל תסתיים לפני 15.8.78 כדי שניתן יהיה להכשיר אותם לאיכלוס ל- 1.9.78.

המחלקה לחינוך מוכנה לקבל את המבנים הגמורים בתאריך המוקדם ביותר. גדיש יקבל לוח זמנים לסיום הבניה של כל הפרוייקטים האחרים שלא יהיו מוכנים לאיכלוס ל- 1.9.78.

3. ד"ר לוי יקבל את תוכנית העבודה, המפרטים וכתבי הכמויות של כל מוסדות החינוך ממשרד השיכון בונה.

4. ראש העיר יסייר בחודש יוני באחרי בניה של מוסדות חינוך ממשרד השיכון בונה. את מועד הסיור יתאם מר גדיש.

5. גדיש יקבל רשימה מעודכנת של הפרוייקטים שאושרו לחיקצוב בשנת 1978 ולוח זמנים להתחלת העבודה.

6. העמדת דירות לכתות גן בשנה"ל תשל"ט נוה יעקב אזור (מסה"ב) - נקבל 2 דירות חלפיות מזרח שלב ב' - נקבל 1 דירה בבנין מגורים למטרות ציבוריות.

רשמה: חקוה סרי

תפוצה: למשתתפים בדיון
ד"ר ח. לוי

① החלפת המסמך

החלפת המסמך + מסמך חדש

② - מסמך חדש

✓ מסמך חדש + מסמך ישן

מסמך חדש + מסמך ישן

מסמך חדש + מסמך ישן

מסמך חדש + מסמך ישן

מסמך חדש + מסמך ישן

225411/46

מסמך חדש

28.6.72

אברהם
אברהם ל. ש. 370
8
100

11/13! - אברהם - ש. 370 - אברהם

אברהם אברהם אברהם

אברהם אברהם אברהם אברהם אברהם

אברהם אברהם אברהם אברהם אברהם

אברהם אברהם אברהם אברהם אברהם

אברהם אברהם אברהם אברהם אברהם

אברהם אברהם אברהם אברהם אברהם

אברהם אברהם אברהם אברהם אברהם

אברהם אברהם אברהם אברהם אברהם

אברהם אברהם אברהם אברהם אברהם

אברהם אברהם אברהם אברהם אברהם

אברהם אברהם אברהם אברהם אברהם

900

13 C L

12.0

100

מסמך 4

מסמך מס' 12.0

מסמך מס' 12.0 - מסמך מס' 12.0

מסמך מס' 12.0 - מסמך מס' 12.0

מסמך מס' 12.0 - מסמך מס' 12.0

מסמך מס' 12.0 - מסמך מס' 12.0

מסמך מס' 12.0 - מסמך מס' 12.0

מסמך מס' 12.0 - מסמך מס' 12.0
מסמך מס' 12.0 - מסמך מס' 12.0
מסמך מס' 12.0 - מסמך מס' 12.0
מסמך מס' 12.0 - מסמך מס' 12.0
מסמך מס' 12.0 - מסמך מס' 12.0

מסמך מס' 12.0 - מסמך מס' 12.0

מסמך מס' 12.0 - מסמך מס' 12.0

מסמך מס' 12.0

מסמך מס' 12.0

מסמך מס' 12.0

מסמך מס' 12.0 - מסמך מס' 12.0

מסמך מס' 12.0 - מסמך מס' 12.0

קא"מ

פאמא

היינט
היינט
היינט

3000
7.2
6000
21000
246000

300,000
100
7.2

300,000
7.2
600,000
2100,000
2700,000

עיריית ירושלים

ירושלים, ז"ב באייר תשל"ח
19.5.78

בניית מוסדות חינוך ע"י משרד השיכון
סיכום פגישה שהתקיימה ביום רביעי 17.5.78 בהשתתפות:

(י. גדיש	(שמריהו כהן
(י. שיפטן	(אהוד תייר
(מ. שרגא	(משרד הבינוי
(צ. ברנדס	(והשיכון
(ד. אייזנברג	(מירי חובב
(סורוקו	(בילור

המטפל

1. אשקובית בגילה.

מקימים את האשקובית על המגרש של ב"ס מס' 2 שהעירייה מתכננת ובונה. קביעה סופית אם ניתן להקים את האשקובית על השטח הנ"ל. משרד השיכון ימפל בהוצאות הרשיון ויגיש לגדיש לוח זמנים מעודכן להקמת המבנה.

2. זרז הפרוייקטים שיש הכרח לאכלס אותם ב- 1.9.78

גדיש יקבל תאריכי קבלה סופיים לגבי כל הפרוייקטים הכלולים במכתבו של שמריהו כהן לגדיש מיום 14.4.78, וצוין כי הם יהיו גמורים ל- 1.9.78. בניית כל הפרוייקטים הנ"ל תסתיים לפני 15.8.78 כדי שניתן יהיה להכשיר אותם לאיכלוס ל- 1.9.78. המחלקה לחינוך מוכנה לקבל את המבנים הגמורים בתאריך המוקדם ביותר.

גדיש יקבל לוח זמנים לסיום הבניה של כל הפרוייקטים האחרים שלא יהיו מוכנים לאיכלוס ל- 1.9.78.

3. ד"ר לוי יקבל את תוכנית העבודה, המפרטים וכתבי הכמויות של כל מוסדות החינוך שמשרד השיכון בונה.

4. ראש העיר יסייר בחודש יוני באתרי בניה של מוסדות חינוך שמשרד השיכון בונה. את מועד הסיור יתאם מר גדיש.

5. גדיש יקבל רשימה מעודכנת של הפרוייקטים שאושרו לתיקצוב בשנת 1978 ולוח זמנים להתחלת העבודה.

6. העמדת דירות לכתות גן בשנה"ל תשל"ט נוה יעקב אזור (משה"ב) - נקבל 2 דירות חלפיות מזרח חלב ב' - נקבל 1 דירה בבנין מגורים למטרות ציבוריות.

רשמה: תקוה סרי

תפוצה: למשתתפים בדיון
ד"ר ח. לוי

③

מדינת ישראל

משרד התינוך והתרבות

האגף לפיתוח מערכת החנוך
המחלקה לכינוס

תואריך :

כ"ג בניסן תשל"ח

30 באפריל 1978
מספר:

אל: מר ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים, משרד השכון

תכנון מוסדות חינוך בשכונות החדשות בירושלים כאמצעות משה"ש

להלן רשימת מוסדות חינוך שאנו מאשרים לתכנון בלבד בשכונות
גילה ורמות:

גילה - שלב ה' (אזור דרומי)

1 מגרש -	2 כחות גן
4 מגרש -	2 כחות גן
6 מגרש -	2 כחות גן

בי"ס יסודי בן 18 כה' - מגרש 2.

הערה: מספרי המגרשים עפ"י תוכנית מיום 20 באוקטובר 1977.

רמות - מתחם 02

1	- על סגור	2	כחות גן
2	- על סגור	2	כחות גן
3	- על סגור	2	כחות גן
4	- על סגור	2	כחות גן
5	- על סגור	2	כחות גן
6	- על סגור	3	כחות גן

בי"ס יסודי בן 18 כח' - על מגרש 6

03 0000

לתכנון בי"ס מקיף בן 45 כתות.

(פרוגרמה לתכנון חוֹעֵבֶר אֵלִיכֶם בַּהֶקְדָם).

ב ב ר כ ה

משה וידמן
מנהל המחלקה

העֲתָקִים: מר י. גדיש, ס/ראש העירייה

מר ג. ברגסון, מנהל מחוז ירושלים

מר ד. בן אלול, משה"ש

גב' ע. בן דוד, משה"ת

78 תיק שכוך

מחנה

התחלה והסוף

התחלה והסוף

התחלה והסוף

התחלה והסוף

התחלה והסוף

התחלה והסוף

התחלה והסוף

התחלה והסוף

התחלה והסוף

26.8

שרד הבינוי והשיכון
 חוז ירושלים
 11-04-1978
 דואר נכנס

סגן ראש העיר
 نائب رئيس البلدية
 DEPUTY MAYOR OF JERUSALEM

ירושלים, כ"ה באדר ב' תשל"ח
 3.4.78

לכבוד
 מר שמריהו כהן
 מנהל מחוז ירושלים
 משרד השיכון
 רח' בן יהודה 23
 ירושלים

א.נ.

הנדון: זרז גמר בניה בני ילדים בשכונות החדשות הדרושות לאיכלוס ב-1.9.78
 מכתבי אליך מיום 20.3.78

כיוון שעד היום לא קיבלתי תשובה למכתבי זה, אני חוזר וקובע כי אם
 לא תסיימו את בניתן של בני הילדים שכללתי ברשימה, תיווצר מחיחות
 בשכונות, ומי מעונין בה?

וזו הרשימה:

השכונה	מספר המבנים	מספר כחות הגן
רמות	3	6
גילה	2	6
תלפיות מזרח	2	4
נוה יעקב	1	2

אני מבקש לקבל ממך תאריכים מדויקים לקבלת מיבנים אלה כשבניתן ועבודות
 הפיתוח כולן בוצעו, כדי שנוכל לתכנן את איכלוסם התקין ב-1.9.78.

מובן מאליו כי יש לשמור על לוח הזמנים שהתחייבתם גם לגבי יתר בניני
 חינוך שאתם בונים אותם.

בברכה
 י. גדיש

העחק: מר מדי קולק, ראש העיר

TO THE
HONORABLE
MEMBERS OF THE
HOUSE OF REPRESENTATIVES
OF THE UNITED STATES
IN SENATE

...

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
ON THE LANDS BELONGING TO THE UNITED STATES

IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
ON MAY 15, 1870, AND BY THE SENATE ON MAY 17, 1870

BY THE COMMISSIONER

ALBANY: PUBLISHED BY THE
UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK
PRINTING OFFICE, 1871

THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
ALBANY, N. Y.

1871

...

...

1-18-3508
 28/3
 (1)

סגן ראש העיר
 نائب رئيس البلدية
 DEPUTY MAYOR OF JERUSALEM

י"א באדר ב' תשל"ח
 20.3.78

משרד הבינוי והשיכון
 ת.ח.ז. ירושלים
 26-03-1978
 דואר - פנים

לכבוד
 מר ש. כהן
 מנהל מחוז ירושלים
 משרד הבינוי והשיכון
 רחוב בן-יהודה 23
 ירושלים

א.נ.

הנדון: זירוז גמר בנית גני ילדים בשכונות החדשות הדרושות לאיכלוס ב-1.9.78


רצ"ב רשימה ובה מפורטים כל מוסדות החינוך שבבנית משרד השיכון. בצד ימין של כל פרויקט
 הדרוש לאיכלוס ל-1.9.78 יש סימן X, ואני מבקש לזרז את בניתם של פרויקטים אלה
 ולהודיע לי תאריך לקבלת הבנין, כולל פיתוח.

לידיעתך, כל מבנה מהרשימה המצוינת לעיל שלא ייגמר עד 1.9.78 יגרום למתיחות בשכונה,
 ואני מציע לך כי תעשה את הכל למניעתה.

המדובר בכחות גן ולא בבנין בי"ס או בבנין גורד שחקים, ובמאמץ אפשר לסיים את העבודה.

בברכה,
 י. גדיש

העתק: מר טדי קולק, ראש העיר
 מר י. שיפטן, מנהל המחלקה לחינוך
 מר מ. שרגא, המשנה למנהל המחלקה לחינוך
 מר דני אייזנברג, מחכנן מערכת החינוך



RECEIVED IN THE
OFFICE OF THE
JAN 10 1900

RECEIVED IN THE
OFFICE OF THE
JAN 10 1900

RECEIVED IN THE
OFFICE OF THE
JAN 10 1900

RECEIVED IN THE
OFFICE OF THE
JAN 10 1900


RECEIVED IN THE
OFFICE OF THE
JAN 10 1900

RECEIVED IN THE
OFFICE OF THE
JAN 10 1900

לוח מעקב בניה מוסדות חינוך ע"י משרד השיכון

השכונה	ה.פ.	מתחם	ציון המגרש	ה פ ו י י ק ס	המתכנן	הקבלן	תאריך דרוש לאיכלוס	תאריך גמר	מצב בניה ל-1.1.78
רמות X	19	01	צ 56/6	2 כחות גן	שרייבמן	אסטרום	1.9.78		גמר טיח
רמות X	10	02	צ 2	2 כחות גן	מזור-כץ	אזורים	1.9.78		מקלט ביציקה
רמות X	23	05 - 06	צ 1	2 כחות גן	שרייבמן	אסטרום	1.9.78		חפירת יסודות. אין רסיון בניה.
רמות	20	04	צ 23	2 כחות גן	אנגל		1.9.79		ייחכן שהתיכנון יבוטל והבניה תימסר לאסטרום.
רמות	18	04	צ 17	2 כחות גן בבנין בי"ס	פיקר		1.9.79		בתיכנון
רמות		07	צ 42	2 כחות גן	הקר	אסטרום			בתיכנון
רמות		07	צ 35	2 כחות גן	הקר	אסטרום			בתיכנון
רמות	18	04	צ 17	בי"ס של 18 כחות	פיקר		1.9.79		גדיש סיכס עם וידמן כי יאשר התוכניות בחנאי שלא נבנה בניה זמנית
גילה X	12	שלב ב'	34	3 כחות גן	דרוקמן	אביב	1.9.78		
גילה	16	שלב ג'	5	3 כחות גן	דרוקמן	אביב	1.9.78		
גילה X	14	שלב ג'	6	3 כחות גן	דרוקמן	אביב	1.9.78		
גילה	13	שלב ב'	32	2 כחות גן	סילוני				הססח לא פנוי לבניה.
גילה	30	שלב ב'	5	2 כחות גן	רם כרמי				יתכן שתפנה באפריל-מאי בתיכנון
גילה	31	ג-11	6	2 כחות גן	שרייבמן	אסטרום			תחילת בניה באפריל 1978
גילה	15	שלב ג'	7	בי"ס של 18 כחות	חרובי	אביב		1.9.79	חייר יודיע לגדיה אם ניתן להקדים גמר הבניה.

הסכונה	ה.פ.	מתחם	ציון המגרש	ה פ ו י י ק ט	המתכנן	הקבלן	האריך דרוש לאיכלוס	האריך גמר	מצב בניה ל-1.1.78
תלפיות מזרח	1	04	ב' צפון	2 כחות גן	אלון	דיוור לעולה			(בנית 2 מחוך 4 הכחות (תסתיים עד 1.9.78 (
תלפיות מזרח	2	04	ב' דרום	2 כחות גן	אלון	דיוור לעולה			
תלפיות מזרח	3	א' 07/05	ב - 2	2 כחות גן	בלט				בתיכנון
תלפיות מזרח	4	א' 07/05	ב - 1	2 כחות גן	אלון				בתיכנון
תלפיות מזרח	29	א' 07/05	א'	בי"ס של 18 כחות	גילה חיות				מכרז יפורסם באפריל 1978
נוה יעקב	7	A2 שלב ב'	ב.צ. ט"ז	2 כחות גן	משולם	אביב		1.9.78	יציקת הגב
נוה יעקב	9	A13 דרום	P3	בי"ס של 18 כחות	ברוצקוס	אביב			יציקת המקלט
נוה יעקב		שטח D	ב.צ. כ"ה	2 כחות גן	משולם				במכרז. אין עדיין רסיון בניה.
נוה יעקב		אזור רסקו	ב.צ. י"ז	2 כחות גן	משולם				בתיכנון





סגן ראש העיר
נائب رئيس البلدية
DEPUTY MAYOR OF JERUSALEM

י"א באדר ב' תשל"ח
20.3.78

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים
17-04-1978
דואר נכנס

לכבוד
מר טריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים
משרד הבינוי והשיכון
רחוב בן-יהודה 23
ירושלים

א.ג.

הנדון: התכנון להיבנות בתי ספר מקיפים ומרכזים קהילתיים בשכונות הרמות

לפני 16 חודש נשל על עמנו משרד הבינוי והשיכון להמשיך בהיכנונם של בתי"ס המקיפים והמרכזים הקהילתיים בשכונות: נוה יעקב, גליל וחלפנות מזרח.

עד כמה שידוע לי ההיכנון שהקדם בקצב איטי ואין סיכוי כי בשנה הכספית 1978 יתחילו בבניה הטיבות הביניים והאלטנטיים של מרכזים קהילתיים בשכונות אלה.

אודה לך אם תודיע לי את ההאריכוס לפרטות מרכזים של התריליקטית הנ"ל, ולמותר לציין כי בניית דחופה כי בשכונות אלה אין בהי"ט על יסודיים ואין מרכזים קהילתיים, עובדה המונעת באתחולות השכונות ומונעת את הגיבוס הקהילתי בהן.

כן אבקש להודיע לי התי פורסם המכרז למפרית בשכונת רמות של היכנונה סיכמונו לפני כ-6 חודשים.

א: מ.ב. מ.כ.ה. כפן
א.ג. מ.א.ה. א.מ.ה. ז.ב.
10.4.78

כ.ב.ר.ה.

י.ג.ד.

המקום: מר טרי קולק, ראש העיר
מר מ. וירסון, מנהל המחלקה לבינוי, משרד החינוך וההרבות
מר ח. פרה, אחראי על מרכזים קהילתיים

א.ג. מ.א.ה. א.מ.ה. ז.ב.
24

כ' בכסלו תשל"ח
30 בנובמבר 1977

אל: מר שמריהו כהן, מנהל מחוז ירושלים, משרד השיכון

תוכנית 1978 לבניית מוסדות חינוך באמצעות משרדכם
בשכונות החדשות בירושלים

להלן רשימת הפרוייקטים שאושרו לבצוע במסגרת תוכנית 1978 לבניית
מוסדות חינוך בשכונות החדשות בירושלים:

א. רמות

לבצוע 2 כחות במתחם 04 בגוש 57 (לשעבר צ'24).

ב. חלפית מזרח

1. לחנוך 3 כחות גן בשטח רכטר 05;
2. בתוכנית 1977 אושר לבצוע בי"ס יסודי בן 12 כחות צומח ל-18
במגרש ב'2 (חנוך אדריכלית ג. חיות). אבקשכם לבצע את ביה"ס
בשלב אחד 18 כחות.

ג. נוה יעקב

לבצוע חטיבת ביניים בת 24 כחות, כולל אולם התעמלות (תכנון
אדריכל רטנר. אושרה לתכנון בתכנית 1975).

ד. גילה - שלב ד'

1. לבצוע בי"ס יסודי בן 18 כחות + 2 כחות גן במגרש 5;
2. לבצוע בי"ס יסודי בן 12 כחות + 2 כחות גן במגרש 7;
3. לבצוע 3 כחות גן במגרש 1;
4. לבצוע 2 כחות גן במגרש 3;

גילה - שלב ג'

לבצוע 2 כחות גן במגרש 2 שאושרו בתוכנית קודמת לתכנון בלבד.

ב ב י ה
משה וידמן
מנהל המחלקה

העתיקים: מר י. גדיש, ס/ראש העירייה
מר ד. אייזנברג, עיריית ירושלים
מר ד. בן אלול, משרד השיכון
מר א. חזיר, משרד השיכון
גב' מ. אדר, משרד השיכון ✓
מר ר. ירון, משרד החינוך
גב' ע. בן דור, משרד החינוך

מדינת ישראל

משרד החינוך והתרבות
האגף לפיתוח מערכת החינוך
המחלקה לבינוי
תאריך:

כה' באדר חשל"ז
15 במרץ 1977

מספר:



אל: מר ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים, משרד השיכון

תכנית 1977 לבנייה מוסדות חינוך באמצעות משרדכם
בשכונות החדשות בירושלים

להלן פירוט המוסדות המאושרים לבצוע בשנת 1977 בשכונות
החדשות בירושלים:

א. שכונת גילה

1. 2 כחות גן בשלב ב', מגרש 5 ע"י בית מס. 105;
2. ביי"ס יסודי בן 18 כחות בשלב ג' מגרש 7;
3. 3 כחות גן בשלב ג' מגרש 5;
4. 2 כחות גן שלב ג'-11 ליד בנינים 303-304 (אזור אשורוס).

ב. שכונת רמות

1. 2 כחות גן במתחם 01-02 (הגנים היו כחכנון העיריה ה.ת. 113);
2. ביי"ס יסודי בן 12 כחות צומח ל-18 במתחם 04;
3. 2 כחות גן במגרש ביה"ס היסודי במתחם 04;
4. 2 כחות גן במתחם 04 (שטח הבנייה "אזורים");
5. 2 כחות גן במתחם 05 מגרש צ'5 (במקום 3 כחות גן במכתבו מיום 6.10.76);
6. 2 כחות גן במתחם 07-08 (שכונת פולין) במגרש בצ'35;
7. 2 כחות גן במתחם 07-08 (שכונת פולין) בבנין א'6.

ג. נוה יעקב

1. 2 כחות גן במגרש בצ'כה;
2. להשלים את ביה"ס היסודי במגרש 3 לבי"ס בן 18 כחות.

ד. תלפיות מזרח

1. ביי"ס יסודי בן 12 כחות צומח ל-18 במגרש ב'2;
2. 2 כחות גן במגרש ביה"ס היסודי הנ"ל - ב'2.

ב/כ ה
משה ריימן
מנהל המחלקה

העחק: מר י. גויס, ס/ראש העיר
מר ד. בן אלול, משה"ש
מר ד. איזנברג, עירייה ירושלים
גב' ע. בן דור, משה"ח
מר ח. ארדרייל, משה"ח
גב' מ. אדר, משה"ש

