

100

ל/צ/ח

ל/צ/ח

7467

100

הצו, שבאים, אלמנט סביר - פיתוח רכיש

אוס חלקי: 39/42727/71

90.000

13700

22700

הקבא: ק/ח / אלמנט, 38

פיתוח רכיש



ריצוף שבילים ומגרש ספורט - ימי

שם

גל - 7467 / 20

מזהה פיזי:

1384287 מס פריט: 109.18/1 - 785

מזהה לוגי:

27/08/2013 02-106-01-07-04

כתובת:

4/1974 - 3/1971

7467/20-82



7467-210

שם היטוב

כס"ח (ס"ח)

סוג המבנה

בנין, א"ח

מס' החוזה

38/4202/א

הקבלן

7 מק"מ, א"ח

הסכום

90000-

מ

תאריך התחלת העבודה:-

2.5.21

תאריך גמר העבודה:-

הקטנה

שינויים:- הגדלה 10800 + 28000 = 37000

תכנית החשבונות

השכר מס'	תאריך האשר	מצב העבודה %	סכום	העברה
1	28.8		40200-	
2	2.8		66300-	
3	22		96600-	
4	9.8		160882-	
5	28-1		172006-	
6	13.5		222300-	
10	4/10		266252 287968.25	הערות:-

Ms. A. 9. 2. 16. 7

10 13 1/2 15

ה'תשנ"ב - תשנ"ג

[illegible]

מדינת ישראל

2749

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

חקירה, תל-אביב

תאריך: 30.4.74

מס': 39/42727/71/362

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית

15. 5. 74 חשבוני

מחוז הנגב

אל: גזברות משרד השיכון

מאת: האגף לבניה כפרית

הנדון: חשבון סופי של חוזה מס' 39/42727/71

העבודה: עבודות פיתוח וגיבוי

המקום: פיתוח רפיה

הקבלן: קרן מטקי עזר בע"מ

ל"י 287,768.35

רצ"כ הרינו מעבירים ח-ן סופי של חוזה הנדון, בסך הסכום לת-לוט הוא 287,392 ל"י לאחר גיבוי של 0,2% ע"ח בדיקות

נא להקטין/להגדיל את חוזה שחיקפו עה - 247,000 ל"י

בסך - 40,968.35 ל"י

סח"כ - 287,968.35 ל"י

החשבון כולל: -

ההיקריות - 21,715.75 ל"י

עבודות בוספות לפי פירוט בגוף החשבון - 23,399.60 ל"י

הורדה ע"ח בדיקות - 576.35 ל"י

א. גלויכרמן
מנהל האגף לבניה כפרית

העתקים: מר ג. אביבי
מר י. רבנוביץ / מר י. מרגלית
מתנדס מחוז - הנגב
הקבלן - קרן מטקי עזר בע"מ
אגף חוזים ובטחונות -
מחלקה לסטטיסטיקה -

SECRET

SECRET
NO. 1000

1000-1000-1000

SECRET

SECRET
NO. 1000

SECRET
NO. 1000

SECRET
NO. 1000

SECRET
NO. 1000

SECRET
NO. 1000

SECRET
NO. 1000

SECRET
NO. 1000

SECRET
NO. 1000

SECRET
NO. 1000

SECRET
NO. 1000

SECRET
NO. 1000

SECRET
NO. 1000

SECRET
NO. 1000

SECRET
NO. 1000

SECRET
NO. 1000

SECRET
NO. 1000

SECRET
NO. 1000

SECRET
NO. 1000

SECRET
NO. 1000

תל-אביב, 30.12.1973

מספר: 1186/73

לכבוד
מר י. רונניצקי
משרד המבחן/המנכ"ל למחיר במחיר
ח.ד. 495
באר שבע

מ.ד. 2.2

המבחן 2 מספר מומי עבור קבוצה מיוחדת בגיבון למי
מיום 9.12.73/4.737/73 מיום חתום ראשון (מיום)

הגור המבדיל בין להגיש למי המבחן מומי עבור קבוצה מיוחדת בגיבון, לפי הנחיות
על מי המבחן המ"ל.

מ.ד. 2.2	מ.ד. 2.2	מ.ד. 2.2	מ.ד. 2.2	מ.ד. 2.2	מ.ד. 2.2
1	12,000.-			יישור שטח כללי	
2	13,650.-	350.-	35	יישור שטח בכלים מכניים/מכניים ובמיד	
3	61,408.-	28.-	2193	מטמיקס ומכילים מרובלים בצבע אפור	
4	64,980.-	30.-	2150	" " " " " "	
5	12,960.-	24.-	540	ריצוף פגרה בדורסל	
6	1,152.-	12.-	96	מבן בן מטיב למגרש בדורסל	
7	2,400.-	1,200.-	2	הטקס והקמת מחנן בדורסל	
8	5,262.-	6.-	877	הטקס בדורסל	
9	11,880.-	11,880.-		הטקס לדורסל	
10	5,388.-	80.-	67.35	קיר ישיבה מרובלי נחל	
11	2,472.-	12.-	206	מבן בן גבול מרובלי בדורסל	
12	13,280.-	1,000.-	13,280	בגרה הטקס (בהתאם למחירי מיום 2)	
13	7,875.-	25.-	315	דור רשת מטיב לבן ילדים ומיח"ס	
14	5,600.-	700.-	8	דקלים	
15	995.-	17.-	35	נציט מטיב מכלי קיבול 20 ק"ג	
16	1,720.-	8.-	215	מטיב שטח 5 ק"ג	
17	10,740.-	4.-	2685	מטיב מטיב מכלי 5 ק"ג	
18	1,200.-	4.-	300	דורסל	
19	8,775.-	1.80	4875	זיט מולל מטיב מטיב	
קבוצה מיוחדת					
א.				מירל להגדרה במכילים (למי המבחן על מיר	
	3,189.60	0.60	5316	זיירה מטיב מטיב (1971)	
	2,500.-	5.-	500	מ. מילוי מטיב מטיב מטיב מטיב	
	200.-	200.-		ג. מיקובי מטיב למי מטיב מטיב	
	150.-	150.-		ד. מיקובי מטיב מטיב - מטיב	
	40.-	40.-		ה. מטיב מטיב	
	700.-	20.-	35	מ. מירל מטיב מטיב מטיב מטיב	
	860.-	210.-	4	ד. מירל מטיב לבן ילדים ומיח"ס	
קבוצה מיוחדת מטיב					
	4,800.-	3.-	1600	מ. מטיב מטיב	
	10,960.-	4.-	2740	מ. מטיב מטיב	

המדיקור למי המטיב מטיב

(מיום מטיב מטיב מטיב מטיב מטיב)

מטיב מטיב

מטיב מטיב

מטיב מטיב

מטיב מטיב

287.372

מטיב מטיב

מטיב מטיב

חשוב החיקרון עבודה רצוף, שבילים וכגור סל - פיתוח רפיה

ס"ח עבודה לפי מחיר חודש שלב א' 90,000.- ליא שלב ב' 152,853.- = 242,853.-

בסיס מחירים 3/71 אלבא

התחלת עבודה 5/71

החיקרון החלטיה 0.6% מסכום = 90,000.- ליא = 540.-

החיקרון בזמן בצור שלב א'

5/71 - 0.0

2.9 שנות קיץ - 6/71

" " 5.8 - 7/71

" " 5.8 0.4 9.2 - (5.8-3) - 8/71

" " 2.9 2.6 8.5 - (2.9+3) - 9/71

3.1 6.1-3 -10/71

17.4 6.1

3,531.- = 90,540.- = 17.4 + 6.1 = 3.9% מסכום 6

בצור שלב ב'

3/71 בסיס מחירים

11/71 התחלת עבודה

12,839.65 = 152,853 מסכום 8.4% החיקרון החלטיה =

החיקרון בזמן בצור

0.0 - 11/71

0.0 0.8 - 12/71

1.1 4.1 - 1/72

1.3 4.3 - 2/72

3.4 6.4 - 3/72

3.8 6.8 - 4/72

5.1 8.1 - 5/72

8.2 11.2 - 6/72

4,805.10 = 165,692.65 = 2.9% מסכום = 22.9 : 8

211,715.75 165,692.65 = 12,839.65 + 152,853

ס"ח החיקרון

חברת קרן למשקי עזר
ופתוח הנוף הירוק בע"מ

כ"ח המרכז החשאי

חראביב, שדרות שאול הסך 8

10.9.73 חראביב, יום
ת.ד. 33210, טל. 252171

971/73

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית

ב' (10) אגף לבניה כפרית
4

מחוז הנגב

לכבוד
מר י. רוטנאנסקי
משרד השכון/אגף לבניה כפרית
ח.ד. 4958
באר שבע

א.נ.א.

הנדון: עבודות גינון צבורי בשדות

בהמשך לשיחתנו בנושא הנדון, ובהתאם לסיכום, הריני להמציא בזה ביתוח
מחירים והנימוק ממה נובע החסר.

אודה לך אישורך לג"ל.

בכבוד רב,


חברה קרן למשקי עזר
ופתוח הנוף הירוק בע"מ

העתק: ש. אוסט

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF

WASHINGTON, D. C. 20315

OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF
WASHINGTON, D. C. 20315



MEMORANDUM

TO: THE CHIEF OF STAFF

FROM: THE CHIEF OF STAFF

SUBJECT: [illegible]

DATE: [illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

8. [illegible]

תראביב, יום 10.9.73
ת.ד. 25210, סל. 25210
971/73



א.נ.ג.

הנדון: פיתחת רפית - גמר חשבון

להלן פירוט סעיפי ביצוע שגרמו להפרשים בין מחירי החוזה ובין המחירים ששולמו לקבלנים לביצוע העבודות:

א. תשתית חומר ואדי 15 ס"מ עובי (סעיף שלא הופיע במפרט בטכני בחוזה) כוצע לפי דרישת י. זיידה בהתאם לסיכום מחודש מאי 1971.

ניחנה הוראה לקבלן לביצוע לפי 3. לי למ² בשלב א', ולפי 4. לי למ² בשלב ב'. סה"כ שלב א' תשתית חומר ואדי נוסף

$$1,600 \text{ מ}^2 \text{ לפי 3.} = 4,800.- \text{ לי}$$

סה"כ שלב ב'

$$2,740 \text{ מ}^2 \text{ לפי 4.} = 10,960.- \text{ לי}$$

ב. בחוזה לביצוע שלב ב' מחירי יחידה לשבילים פגרנוליים בצבע אפור המחיר - 28. לי ומחיר גרנוליים צבעוני לפי - 30. לי בחוזה בין חב' קרן משקי עזר ובין הקבלן המבצע, סוכמו המחירים כדלקמן - 30. לי עבור צבע אפור ו- 35 לי עבור צבעוני. וזאת כחוצאה ממחירי המרצפות והובלה (ראה תוספת יוקר לחודשים יוני-אוקטובר 1971) שעלו בערך ב-20%.

אי לכך ההפרש ששלמנו כדלקמן:

$$1,350 \text{ מ}^2 \text{ בצבע אפור} \times 2.- = 2,700.-$$

$$1,400 \text{ מ}^2 \text{ בצבע אדום} \times 5.- = 7,000.-$$

ג. גדר רשת סביב לגן ילדים (במקום סביב מגרש כדור סל) הוראה לביצוע נחנה רק בשנת 1972, בעת שהצעת המחירים מקורה בשנת 1970. אי לכך קיים הפרש של - 8. לי למ.א. ששולם לקבלן יותר - 33. לי במקום - 25. לי.


$$315 \text{ מ.א.} \times 8.- \text{ לי} = 2,520.- \text{ לי}$$

לסיכום ההפרשים ועבודות נוספות

4,800.-	א. תשתית חומר ואדי שלב א'
10,960.-	" " " " " " " " " " " "
2,700.-	ב. הפרש מחירי יחידה לריצוף אפור
7,000.-	" " " " " " " " " " " "
2,520.-	ג. גדר רשת
27,980.-	סה"כ

בכבוד רב,

חברת קרן למשקי עזר
ופתוח הנוף הירוק בע"מ
תראביב, שדרות שאול הסרך 8



1000

מבחן 1000-1000-1000

מבחן 1000-1000-1000

מבחן 1000-1000-1000

מבחן 1000-1000-1000

מבחן 1000-1000-1000

מבחן 1000-1000-1000

מבחן 1000-1000-1000

מבחן 1000-1000-1000

מבחן 1000-1000-1000

מבחן 1000-1000-1000

מבחן 1000-1000-1000

מבחן 1000-1000-1000

מבחן 1000-1000-1000

מבחן 1000-1000-1000

מבחן 1000-1000-1000

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב

2249 / 1

22.3 מ באר שבע

אל: 1/1

מחוז הנגב מאת:

הנדון: ג'מ ס'ס - בניה, אגף, יישוב, 1408835
פיגוע יום (1/1)

רצ"ב הנגב מעבירים אליך / כס חשבון חלקי / סופי מס'

לעבודה: בניה, אגף, יישוב, 1408835

פחשק / מושב: פיגוע יום (1/1)

לפי חוזה: 1/1 1408835 / 37 / 1408835

על סך: 1408835

הערות: ג'מ ס'ס - בניה, אגף, יישוב, 1408835

ג'מ ס'ס - בניה, אגף, יישוב, 1408835

ג'מ ס'ס - בניה, אגף, יישוב, 1408835

ג'מ ס'ס - בניה, אגף, יישוב, 1408835

לוח: 144

סגן הממונה

העתק:

מהנדס אזור

הסכלן

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000 - מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-מחוז הנגב

מס' 2248/1

באר שבע, 32.3

אל: מ. כהן

מאת: מחוז הנגב

הנדון: תק"ס - תח"מ, תח"מ, תח"מ, תח"מ
פיקוח ימים (120)

רצ"ב הננו מעבירים אליך / כמ חשבון חלקי / סופי מס'

לעבודה תח"מ - תח"מ - תח"מ - תח"מ

במשק / מושב פיקוח ימים (120)

לפי חוזה תח"מ - תח"מ - תח"מ - תח"מ

על סך תח"מ - תח"מ - תח"מ - תח"מ

הערות: תח"מ - תח"מ - תח"מ - תח"מ

תח"מ - תח"מ - תח"מ - תח"מ

תח"מ - תח"מ - תח"מ - תח"מ

תח"מ - תח"מ - תח"מ - תח"מ

לוט: מ. כהן

מהנדס המחוז

העתק:

מהנדס אזור


הסבלן

**חברת קרן למשקי עזר
ופתוח הנוף הירוק בע"מ**

בית מס' 100 חתונה

חלואיב, שדרות שאול הסך 8

27491



19 12.3.74 חלואיב, יום
ת. ד. 35210, ס. 252171

מספרנו : 1722/74

ר ש ו מ

לכבוד

מר י. רוסינסקי

משרד השכון/האגף לבניה כפרית

ח.ד. 495,

באר שבע

א.נ.א.

הנדון : חשבון התייקרות - מושב פתחת רפיה (שדות)

רצ"ב הננו מתכבדים להפציא לכם חשבון התייקרות על סך 21,715.75 ₪

החשבון המוגש מיום 30.12.1973 על סך 266,252.60 ₪

287,968.35 ₪ סה"כ

בכבוד רב,

ש. גוימן
מזכיר

**חברת קרן למשקי עזר
ופתוח הנוף הירוק בע"מ**

30.12.1973, חל-אביב,

מסמך: 1180/73

לכבוד

מר י. ויסניצקי

מחיר המכון/המחיר לכסית כסית

מ.ד. 495

287

א.ג.א.

המכון: מכון סמי עבור עבודות מיוחדות וביטוח למי
הוצא מס. 9.039/48727/71. מועד: תשנ"ד (תשנ"ד)

המכון סוכבדים בזה לחיוב למס המכון סמי עבור עבודות מיוחדות וביטוח, למי המסמך
על מי המסמך המ"ל.

מס. סר.	מ.ד. ר.	ק.ב.ו.ה.	דמיית קבוצה	מחיר יחידות	מ.ד. ב.
1	יחידות שטח כללי				12,000.-
2	יחידות שטח כלליים סכומיים-48727-48727 וביד		39 דונם	350.-	12,650.-
3	מטחים וטבילים טכנולוגיים בצבא אמרי	2193 מ	2	28.-	61,408.-
4	" " " " " " " " " " " "	2150 מ	"	30.-	64,500.-
5	ריכוף פורט כדורסל	540	"	34.-	12,560.-
6	אבן גן טבילים למגרש כדורסל	96 מ.א.	"	12.-	1,152.-
7	הספקה והקטנת מחנן כדורסל	2 יח"	"	1,200.-	2,400.-
8	מטחי כדורסל	877 מ	"	6.-	5,262.-
9	המורה למדורסל	קומפלט		11,880.-	11,880.-
10	קיר יחידות מחלוקי נחל	67.35 מ.א.		80.-	5,388.-
11	אבן גן כבול מוטחי כדורסל	306 מ.א.		12.-	3,672.-
12	בניה חסיידה (בתנאים למחירי מחנן ב")	13,280	13,280	1,000.-	13,280.-
13	גיר רשת סכבים לבן ילדים וביה"ס	315 מ.א.		25.-	7,875.-
14	יחידות	8 יח"		700.-	5,600.-
15	עצים טונים כללי קיבול 20 ק"ב	35 מ		17.-	595.-
16	עצים שטח 5 ק"ב	215 מ		8.-	1,720.-
17	טיחים טונים כללי 3 ק"ב	2685 מ		4.-	10,740.-
18	גיר	300 מ		4.-	1,200.-
19	רשת כולל הבנה וזיכול	4875 מ		1.80	8,775.-

עבודות נוספות

א. מידל להגדרות טבילים (לפי השטח קמ מר

וידיה מחנן סמי 1971)

ב. מילוי סוכה מחנן כולל הובלה ומיזור

ג. חיסוני מוחות לפי רישום ביטוח

ד. חיסוני מיקסמלית - מיט

ה. התקנת מדרגה

ו. מידוק ובניה ריכוף מחנן מביטוח ק"י סכומים

ז. מירי מידל לבן ילדים וביה"ס

מבטח מטיח מחנן וביד

א. מלב א'

ב. מלב ב'

3,189.60 0.60 מ.א. 5316

2,500.- 5.- מ" 500

200.- 200.-

150.- 150.-

40.- 40.-

700.- 30.- מ 35

860.- 215.- יח" 4

4,800.- 3.- מ 1600

10,960.- 4.- " 2740

210,000.60

21,918.45

231,919.05

230,000.20

287,968.35

מכון רב,

מ.ד. 1210

מסמך

המכון: מכון סמי עבור עבודות מיוחדות וביטוח למי
הוצא מס. 9.039/48727/71. מועד: תשנ"ד (תשנ"ד)

287,968.35

287,968.35

המכון: מכון סמי עבור עבודות מיוחדות וביטוח למי
הוצא מס. 9.039/48727/71. מועד: תשנ"ד (תשנ"ד)

חשוב החיקרות עבודות רצוף, שבילים ומגרש כדור סל - פיתחת רפיה

ס"ה עבודות לפי מחיר חוזה שלב א' - 90,000.- ל"א שלב ב' 152,853 = 242,853.-

בסיס המחירים 3/71 שלב א'

התחלת עבודה 5/71

החיקרות התחלתיות 0.6% מסכום = 90,000.- ל"א = 540.-

החיקרות בזמן בצוע שלב א'

0.0 - 5/71

2.9 שעות קיץ - 6/71

" " 5.8 - 7/71

" " 5.8 0.4 9.2 - (5.8-3) - 8/71

" " 2.9 2.6 8.5 - (2.9+3) - 9/71

3.1 6.1-3 -10/71

17.4 6.1

3,531.- = 90,540.- ל"א = 3.9% מסכום = $\frac{17.4 + 6.1}{6}$

בצוע שלב ב'

בסיס מחירים 3/71

התחלת עבודה 11/71

12,839.65 = החיקרות התחלתיות 8.4% מסכום 152,853 ל"א =

החיקרות בזמן בצוע

0.0 - 11/71

0.0 0.8 - 12/71

1.1 4.1 - 1/72

1.3 4.3 - 2/72

3.4 6.4 - 3/72

3.8 6.8 - 4/72

5.1 8.1 - 5/72

8.2 11.2 - 6/72

4,805.10 = 165,692.65 = 2.9% מסכום = 22.9 : 8

21,715.75 165,692.65 = 12,839.65 + 152,853

ס"ה החיקרות

תל-אביב, 30.12.1973

מספר: 1180/73

לכבוד
מר י. רוסינסקי
משרד המבחן/מנהל לבניה כפרים
ת.ד. 495,
באר שבע

א.ב.

הנדון: מבחן סוגי עבודות מיוחדות וביצוע לפי
חוק מס. 9.039/43727/71 (פרק חמשה עשר) (עדות)

הנני מתכבד בזה להגיש לכם את מבחן סוגי עבודות מיוחדות וביצוע, לפי הדמיון
על פי החוק ח"ל.

מס. סדר	הערות	קבוצה	יחידות במבחן	מחיר יחידות	סכום
1	ייעוץ טכני כללי				12,000.-
2	ייעוץ טכני כלליים ספציפיים +4000 ובני		39 יחידות	350.-	13,650.-
3	סטנדרט וטכניקה ספציפיים בצבע אפור		2193	28.-	61,404.-
4	" " " " " "		2150	30.-	64,500.-
5	ריפוף פגרי בדורסל		540	24.-	12,960.-
6	אבן גן ספייק למגרש בדורסל		96	12.-	1,152.-
7	הספקה והקנתה מקדן בדורסל		2	1,200.-	2,400.-
8	סטנדרט כורסא		877	6.-	5,262.-
9	האורה לבדורסל		קומפלט	11,880.-	11,880.-
10	קיר ישיבה מאלומיניום נחל		67.35	80.-	5,388.-
11	אבן גן בבבול סטנדרט כורסא		206	12.-	2,472.-
12	בגד השקיה (בהתאם למחירי בדרך ג')		13,280	1,000.-	13,280.-
13	בדיר רשת ספייק לבן יסודות ובניה"ם		315	25.-	7,875.-
14	דקלים		8	700.-	5,600.-
15	עצים טרופיים ספייק קיבול 20 ק"ג		35	17.-	595.-
16	עצים טרופיים 5 ק"ג		215	8.-	1,720.-
17	מחירי טרופיים ספייק 3 ק"ג		2685	4.-	10,740.-
18	ורדים		300	4.-	1,200.-
19	רשת כולל הסנה וזיכרון		4875	1.80	8,775.-

עבודות נוספות

א. ברזל להגדרות ספייקים (לפי חשבון עם סר
ויידה מחודש מאי 1971)

ב. מילוי מרבה מבחן כולל הובלה ומיזור

ג. חיפוי מרבה לפי רישום ביומן

ד. חיפוי אינסטלציה - מים

ה. הקנתה מרבה

ו. מידון ובניה ריפוף מרבה ספייק ע"י מכונית

ז. מרזי ברזל לבן יסודות ובניה"ם

ח. חממת חומר נדיר

א. שלב א'

ב. שלב ב'

החייקנות לפי היטוב מפורק

(שלוח מס' אלף סמוכים וארבע לירות ו/או 29 א"ג)

בכבוד רב,

הנדון

המחיר לפי חשבון מס' 1180/73

13/11/74

המחיר -

[Signature]

250,492.60

15.760

266,252.60

190,596

41,910.60

732,506

7,875

2,472

242,853

860

6,779.60

250,492.60

4,800

10,960

15,760

מחירי
מס' 1180/73

12/72

כרית ח' ח' ח' ח'

✓ 12,000 - ✓			1 ילוי שטח כולל
✓ 13,650 - ✓	350.-	39 באלס X	2 ילוי שטח
✓ 61,404 ✓	28.-	X 2193	3. משלתי בקוויטל אלבי
✓ 64,500	30.-	X 2150	4. " " אלבי
✓ 12,960 ✓	24.-	X 540	5. יצוק כדורים
✓ 1,152 ✓	12.-	X 96	6. אבן / זן
✓ 2,400 ✓	1200.-	X 2	7. אבן בקוויטל
✓ 5,388 ✓	80	X 67.35	8. קוי אבן ילוי
✓ 5,262 ✓	6.-	X 877	9. ציכור (משלתי)
✓ 11,880 ✓		קוויטל	10. תאורה ליל
189,996.- סה"כ			
190,596 ✓			

✓ 13,280.- X	1000	11. צורת הקצה
5,600.- X	700 X 8	12. סקלר
595.- X	17.- X 35	13. סקלר 2 ק"מ
1,827.50 X	8.00 X 215	14. " 5 ק"מ
10,740.- X	4.- X 2685	15. שטח 3 ק"מ
1,200.- X	4.- X 300	16. ורד
8,775.- X	1.80 X 4,875	17. אבן

41,910	סה"כ	
42,047.-		
232,506	סה"כ	18. ציכור
✓ 3189.60	X 0.60 X 5316	19. ציכור
✓ 2500.00	X 5- X 500	20. ציכור
✓ 200.-	X	21. ציכור
✓ 150.-	X	22. ציכור
✓ 40.-	X	23. ציכור

✓ 700.-	X	24. ציכור
6,779.60		25. ציכור
239,285.60		26. ציכור

✓ 7,875.-	X 1.25	27. ציכור
860	X 215	28. ציכור
248,020.60	X 2.472.- + 12 X 206	29. ציכור

פירמה יפית 13/10
 1.210.37
 80 ג'ס ג'ן ויליאם
 100'2 ב'ר פ'ר

לג'ס מ'כ'ס
 992. -
 992. -
 530.70
 2,732.71
 6 x 88.40

כ'ס מ'כ'ס
 176
 367
 96
 130'1
 130'1
 + מ'ק'ר'ס 100

מ'כ'ס 1350
 1.382.71
 2,732.71

א'ב'ר 206 מ'כ'ס
 877
 67.35
 206 מ'כ'ס
 877
 67.35


12500 = 50 x 300
 200 -
 150 -
 40 -

700 -
 3,590
 20 x
 31/7/72

א'ב'ר

א'ב'ר

31/7/72



$\frac{140}{3} = 46.67$ $\frac{193}{2} = 96.5$ $\frac{100}{2} = 50$ $\frac{127}{1} = 127$ ≈ 26 $\frac{1}{127}$

$\frac{127}{100}$
 $\frac{193}{140}$
 $\frac{140}{560}$

560

$- 55, 145, 90 = 32$ $\frac{1}{127}$

290

$220, 52 - 13 = 40$

285

230

$- 100, 50, 80 = 50$


$\frac{1}{127}$

7.12.72

$\frac{1}{127}$

13,280 $= 1000 \times 13,280$

$\frac{1}{127}$



חשוב החיקרון עבודה רבון, שבילים ומגרש כדור סל - מיתחת רשיח

ס"ח עבודה להי בחיר חוזת סלב א' - 90,000.- ליא סלב ב' 152,853 = 242,853.-

בסיס החקרים 3/71 סלבא

החלת עבודה 5/71

החיקרון החלתית 0.6% מסכום 90,000.- לי = 540.-

חחיקרון בזמן בצור סלב א'

5/71 - 0.0

6/71 - 2.9 שעות קיץ

7/71 - 5.8 " "

8/71 - (5.8-3) 9.2 - 0.4 " "

9/71 - (2.9+3) 8.5 - 2.6 " "

10/71 - 6.1-3 3.1

17.4 6.1

3,531.- = 90,540.- = 17.4 + 6.1 = 3.9% מסכום 6

בצור סלב ב'

בסיס החקרים 3/71

החלת עבודה 11/71

החיקרון החלתית 8.4% מסכום 152,853 לי = 12,839.65

חחיקרון בזמן בצור

11/71 - 0.0

12/71 - 0.8 0.0

1/72 - 4.1 1.1

2/72 - 4.3 1.3

3/72 - 6.4 3.4

4/72 - 6.8 3.8

5/72 - 8.1 5.1

6/72 - 11.2 8.2

4,805.10 = 165,692.65 = 2.9% מסכום 22.9 : 8

217,715.75 165,692.65 = 12,839.65 + 152,853

ס"ח החיקרון

חישוב המינקרות עבורות ביצוק, טבילים ומכרש כדורסל - פתוח רשת

סה"כ עבורות לפי מחיר החזרה שלב א' = 90,140.- + שלב ב' = 152,853.- = 242,993.-
בסיס המחירים : 3.71 שלב א'

המחלה עבורה : 3.71

המינקרות המחלפות: 0.6% מכסום = 90,140.- = 540.-

המינקרות בזמן ביצוק שלב א'

				5.71	-	00
				6.71	-	2-9
				7.71	-	3-8
	0.1	9.1	-(5.8-3)	8.71	-	5-7
	2.6	8.1	-(2.9+3)	9.71	-	2-9
	3.1		(6.1-3)	10.71	-	
	17.4	6.1				

242,993.- = 90,140.- מכסום 3.9% = $\frac{17.4 + 6.1}{6}$

ביצוק שלב ב'

בסיס המחירים : 3.71

המחלה הע-ודה : 11.71

המינקרות המחלפות: 8.4% מכסום = 152,853.- = 12,839.65

המינקרות בזמן ביצוק

				11.71	-	0-1
				12.71	-	0-1
				1.72	-	1-1
				2.72	-	1-3
				3.72	-	3-1
				4.72	-	3-8
				5.72	-	5-1
				6.72	-	8-2

4,005.10 = 165,692.65 מכסום 2.2% = 22.9 : 8

165,692.65 = 12,839.65 + 152,853.-

21,719.77 סה"כ המינקרות

11.71

12.71

1.72

המחלה הע-ודה : 11.71
ומחלה הע-ודה : 12.71

שני 30

יחידה
מסמך 30

פסל

10.9.73

971/73

2748

לכבוד

מר י. רוסיאנסקי

משרד השכון/אגף לבניה כפרית

ח.ד. 495800

באר שבע

א.נ.

הנדון: עבודות בינון עבורי בשדות

בהמשך לשיחתנו בנושא הנדון, ובהתאם לסיכום, הריני להמציא בזה פיתוח
מחייט והנימוק מטה נובע החסר.

אודה לך אישורך לנ"ל.

בכבוד רב,
המנהל
א. כריא
המנהל הכללי

העמק: ש. אוטם

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

10.9.73 ח"אכ"ב, יום
252171 סל, 33210

971/73

א.כ.א.

הנדון: פיתוח רפיה - גמר חשבון

להלן פירוט סעיפי ביצוע שגרמו להפרטים בין מחירי החוזה ובין המחירים ששולמו לקבלנים לביצוע העבודות:

א. השת"ח חומר ואדי 15 ס"מ עובי (סעיף שלא הופיע במפרט בטכני בחוזה) בוצע לפי דרישת י. זיידה בתחום לסיכום מחודש מאי 1971.

גיחנה הוראה לקבלן לביצוע לפי 3. - למ² בשלב א', ולפי 4. - למ² בשלב ב'. סה"כ שלב א' השת"ח חומר ואדי נוסף

15.760	4,800.-	=	3.-	לפי	מ ²	1,600
	10,960					
	4,800.-					
	10,960.-	=	4.-	לפי	מ ²	2,740
	13,812					

ב. בחוזה לביצוע שלב ב' מחירי יחידה לשביליים מגרנדליט בצבע אפור המחיר 28.- ומחיר גרנדליט צבעוני לפי 30.- לחוזה בין חב' קרן משקי עזר ובין הקבלן המבצע, סוכמו המחירים כדלקמן 30.- לעבור צבע אפור ו-35 לעבור צבעוני. וזאת כחובאה ממחירי המרצפות וחובלה (ראה חוספת יוקר לחומרים יוני-אוקטובר 1971) שעלו בערך ב-20%.

אי לכך ההפרש ששלמנו כדלקמן:

2700.-	=	2.-	אפור	בצב	מ ²	1,350
7,000.-	=	5.-	אדום	בצב	מ ²	1,400

ג. גדר רשת סביב לגן ילדים (במקום סביב מגרש כדור סל) הוראה לביצוע נחנה רק בשנת 1972, בעת שהוצע המחירים מקורה בשנת 1970. אי לכך קיים הפרש של 8.- ל.מ.א. ששולם לקבלן יותר 33.- במקום 25.-

סה"כ 315,000 א.א. x 8.- = 2,520.-

לסיכום ההפרשים ועבודות נוספות

15.760	4,800.-		השת"ח חומר ואדי שלב א'
	10,960.-		" " " " " "
	2,700.-		הפרש מחירי יחידה לביצוע אפור
	7,000.-		" " " " " "
	2,520.-		גדר רשת
	27,980.-		סה"כ

מכבוד רב, חב' קרן למשקי עזר
אדריכל בנין

10.10.2010

10.10.2010

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000
תאריך: 10.10.2010

1. מסמך מס' 1000
תאריך: 10.10.2010

2. מסמך מס' 1000
תאריך: 10.10.2010

3. מסמך מס' 1000
תאריך: 10.10.2010

4. מסמך מס' 1000
תאריך: 10.10.2010

5. מסמך מס' 1000
תאריך: 10.10.2010

6. מסמך מס' 1000
תאריך: 10.10.2010

7. מסמך מס' 1000
תאריך: 10.10.2010

8. מסמך מס' 1000
תאריך: 10.10.2010

מסמך מס' 1000

9. מסמך מס' 1000
תאריך: 10.10.2010

10.10.2010

10.10.2010

10.10.2010

10.10.2010

10.10.2010

10.10.2010

10.10.2010

10.10.2010

10.10.2010

10.10.2010

10.10.2010

15.12.72

31/-2814

לכבוד
קרן למחקי עזר

א. 2.

הנדון: מושב שדות - מתחם ונגנון למי מותח 9039/4272/71

בתאריך 3/8/72 היתה קבלת עבודה במושב הנ"ל בהתאמות:

יחיד קולובסקי	-	משרד השיכון
מר גיל ומר פורנסקי	-	קרן למחקי עזר
עזריה	-	קבלני משנה
האחים ליכמן	-	קבלן משנה
קב	-	קבלן תאורה מברש כדור סל

בהגישת הנ"ל סוכם בכאב החישובים שיש לבצע, עד כעת לא בוצעו שום חישובים. הרינו להביא לידיעתכם שאם לא יבצעו את החישובים הדרושים למי הרשימה הרצ"ב לא נעביר שום תשובות לעבודה הנ"ל.

להלן רשימת החישובים והשלמות עבודתם:

1. טבלה שיש ע"י העץ החקנה במקום.
2. הדוק כורכר טביה העץ.
3. הקון רצוף אשר שקע.
4. הקון הגורוה למי הסכום בקבלת העבודה בשלב א'.
5. נקוי כל שחיי הדשא סאבנים מעל גודל 4 ס"מ
6. ישור השחית שמה הדשא ע"י הוספת חול (ליבוצע החל מהודש פברואר).
7. מלוי אדמה למי הסכום ע"י רחבת החניה משני הצדדים.
8. יש להחזיק את הרשימה לסלים ולסמן את מברש כדור סל למי החקן.
9. יש לצבוע את עמודי התאורה למברש כדור סל ע"י גירוד השכבה הסחלקתה לצבוע מקמים בצבע יסוד ומעטים צבע שמן העמיד נגד רטיבות

ביטול

1. חלק מהורדים לא נקלטו יש להחליטם.
2. 3 דקלים לא נקלטו יש להחליטם.
3. חלק מהשיחים ובמיוחד מהחלק לעץ לא ניקלטו יש להחליטם.
4. יש לחזק את הזקליים ולחזק ולכוון את התמורות. אופסחים מהיזים על המבנים ולא מביעים לכל שחיי הגנדה.

אנו מקווים שהחישובים הנ"ל יבוצעו בהקדם כל מנה שלא נצטרך לעקב את התשובות.


י. בן-דוד
מנהל איוור רמה הנגב ומיני

העתק מר י. רוסיאנסקי
מושב שדות
מר י. קולובסקי

20.8.1972

חראביב, יום
ח.ד. 13210, סל. 252171

מס' 291/72

2749

לכבוד

מר י. רוטלינסקי/מהנדס מחוז הנגב

משרד השכון/האגף לבניה כפרים

ח.ד. 495

באר-טבע

א.ב.א.

הנדון: השכון חלקי מס' 5 עבור עבודות פיתוח ובינון במושב
פתוח רמיה לפי חוזה מס' 99039/4227/71

הנני מאשר להגיש לכם בזה השכון חלקי מס' 5 עבור עבודות פיתוח ובינון במושב
פתוח רמיה, לפי הדמנתכם על מי החוזה הנ"ל.

מס' סדר	האור העבודה	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
1	יטורים - יטורי שטח כלים	-	39	-	12,300.-
2	חפצות קרקע מקומית	דונם	48	350.-	16,800.-
3	מטחים ושבילי ריצוף בגרנדוליס	מ"ר	2193	28.-	61,404.-
4	בצבץ אסור	מ"ר	2150	30.-	64,500.-
5	כנ"ל בצבץ אסור	מ"ר	540	24.-	12,960.-
6	ריצוף מגרש כדורסל אדום אסור	מ"ר	96	12.-	1,152.-
7	אבן גז, סביב מגרש כדורסל	מ"ר	2	1,200.-	2,400.-
8	הסמקה והתקנת מחקן לסל	מ"ר	67.35	80.-	5,388.-
9	קיר ישיבה מחלוקי נהל	מ"ר	877	6.-	5,262.-
10	שביליס ומטחים כדורסל	מ"ר	11,880	11,880.-	11,880.-
11	רשת האורה למגרש כדורסל	קומפלט	1	-	-
12	בגרות השקיה	מ"ר	560	9.15	5,124.-
13	א.ב.נורות פוליאתיילן 25"מ (כולל כל אביזרים)	מ"ר	290	9.55	2,769.50
14	ב. " " " 32	מ"ר	285	10.25	2,921.25
15	ג. " " " 40	מ"ר	230	11.40	2,622.-
16	ד. " " " 50	מ"ר	700	7.50	5,250.-
17	הסמקה ונטיעה דקלים	יח	340	17.-	5,780.-
18	עצים שונים בכלי קיבול 20 ק"ג	יח	215	8.50	1,827.50
19	עץ סבילי קיבול 5 ק"ג (עצי אוחן)	יח	2685	4.-	10,740.-
20	שיחים שונים בכלי קיבול 3 ק"ג	יח	300	4.-	1,200.-
21	ורדים	מ"ר	5,020	1.80	9,036.-
22	דשא כולל הבנת השטח וזיכול	מ"ר	4,877	0.60	2,926.20
23	עבודות נוספות	מ"ר	500	5.-	2,500.-
24	א. ברזל לחברות לשבילי גרנדוליס	מ"ר	-	200.-	200.-
25	ב. מילוי בהתאם לפוטטם	מ"ר	-	150.-	150.-
26	ג. חיקון והגבהת שוחות	מ"ר	-	40.-	40.-
27	ד. אינסטלציה ע"י בית העם ברחבה	מ"ר	-	-	-
28	ה. התקנת מדרגה	מ"ר	-	-	-
29	ו. מירוק ובניה סחצ' ריצוף שניזוק ע"י	מ"ר	35	20.-	700.-
30	חברת החשמל	מ"ר	-	-	-
31	(מאחסן שלושים וחשף אלף ששים וטכונה לירות + 13 אג')	מ"ר	-	-	-
32	סה"כ	מ"ר	-	-	239,068.13

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

20.8.1972

ת"א 25210, ס"ל 252171

291/72 ס"ס

החברה ממוזגת הנגב
 /החברה לבניה כפרית

495 מ.ד.

באר-שבע

א.ב.א.

הנדון: חשבון חלקי מס* 5 עבור עבודות מיתוח וגינון במחשב
 פתוח רשמי לפי חוזה מס* 99039/42271/71

הננו מחשבים להגיש לכם בזה חשבון חלקי מס* 5 עבור עבודות מיתוח וגינון במחשב
 פתוח רשמי, לפי הצמנתכם על פי החוזה הנ"ל.

מס*	מס*	החברה	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
1	יטורים - יטורי שטח כליים	-	-	-	-	12,000.-
2	חנותה קרקע מקומית	דונם	48	350.-	16,800.-	
3	מטמנים וטמילי ריצוף מבוזליט	מ"מ	2	2162.71	20.-	60,555.80
4	בצבץ אפור	מ"מ	2	2130.00	30.-	63,900.-
5	כנ"ל בצבץ אדום	מ"מ	2	540	24.-	12,960.-
6	ריצוף מגרש כדורסל אדום אפור	מ"מ	א.מ.	96	12.-	1,152.-
7	אבן גז, סביב מגרש כדורסל	יח*	2	2	1,200.-	2,400.-
8	הטמנה והחפנה מחקן לסל	מ"מ	2	67.35	80.-	5,388.-
9	קיר יציבה מחלוקי נחל	מ"מ	2	877	6.-	5,262.-
10	שכיליט ומטמני כורכר	קומפלט	11,880.-	11,880.-		
11	רשת האורה לפגוש כדורסל	א.מ.	560	9.15	5,124.-	
12	א.מ. אגורות מוליטחילן 25"מ (כולל כל אביזרים)	א.מ.	290	9.95	2,769.50	
13	ב.מ. " " " " 82	א.מ.	285	10.25	2,921.25	
14	ב.מ. " " " " 40	א.מ.	230	11.40	2,622.-	
15	ד.מ. " " " " 50	א.מ.	5	700.-	3,500.-	
16	הטמנה ונספחה דקלים	יח*	40	17.-	680.-	
17	עצים שונים ככלי קיבול 20 ק"ג	יח*	215	8.50	1,827.50	
18	עץ סבלי קיבול 5 ק"ג (עצי אורן)	יח*	2685	4.-	10,740.-	
19	מיתוח שונים ככלי קיבול 3 ק"ג	יח*	300	4.-	1,200.-	
20	ורדים	יח*	5,020	1.80	9,036.-	
21	רשת כולל הכנה והטמנה וזיבול	מ	4,600	0.60	2,760.-	
22	עבודות נוספות	א.מ.	500	5.-	2,500.-	
23	א.מ. ברזל לחגורות לשכילי גרנדליט	מ	-	200.-	200.-	
24	ב.מ. מילוי בהחמם למוסכס	-	-	150.-	150.-	
25	ג.מ. חיקון והגבהה שוחות	-	-	40.-	40.-	
26	ד.מ. אינסטלציה ע"י בית העם בייחמה	-	-	-	-	
27	ה.מ. החפנה מדרגה	-	-	-	-	
28	ו.מ. מירוק ובהנה מחשב ריצוף מנידוק ע"י	מ	35	20.-	700.-	
29	הכרה והחמל	מ				
30	(מאחים מלוטטים וחשף אלף שטים ושמרנה לירות + 13 אג*)	סה"כ				232,718.13
31						232,718.13

מחירי ע"י
 בכבוד
 ע. בליסן, מחבר

מחירי ע"י
 232,718.13

אגף לבניה כפרית

24.12.71

אל: מר בלף - ח"א

2749 / סגב-3449

הנדון: הגדלת חוזה 39/42727/71
עבור רצוף, שביליט, כדור סל - פיהחה רמיה
בכפוע קרן למסקי עזר.

אבקסף לשלם בהגדלת חוזה הנ"ל בסך 20.000.-

עבור: א. סדור תאורה למגרש כדור סל 11.950.-

ב. סדור רשת השקיה למרכז עבור
בנון ונזי.

8.000.-
19.950.-

אנו מקווה שזו תהיה הגדלת האחרונה לעבודה זו.

ב כ ר כ ה

י. דוליאנסקי

ט.ח. טהודוס סחוז הנגב

העמק:

מר גלויברמן - ח"א

מר רבינוביץ - ח"א

החנות אזור רשת הנגב

מר אורבך - ח"א

קרן למסקי עזר - ח"א



25

2'67 - MAX HEIGHT - 40/2
2'50 40/40 - 40/20

מחזורי קדושים
254 סי' 40/40 - 40/20
ה'תרל"ז


20574	111380
15474	111380
2574	111


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



164010

A-B-C-A-B-C-A-B-C


[illegible]



גובה				גובה			
חוקה	היום	מתוכנן	הנקודה	חוקה	היום	מתוכנן	הנקודה
+11	(12.61)	(12.72)	48				1
+5	(12.63)	(12.64)	49				2
+4	(12.57)	(12.61)	50				3
+22	(12.59)	(12.61)	51				4
-37	(12.98)	(12.61)	52				5
-29	(12.00)	12.61	53				6
-37	(12.57)	12.60	54				7
-40	(13.04)	12.64	55				8
-25	(12.91)	12.66	56				9
+10	(12.67)	12.71	57				10
-25	(13.04)	12.79	58				11
-13	(12.95)	12.82	59				12
-15	(12.96)	12.81	60				13
-12	(12.91)	12.79	61	-11	(12.74)	12.60	20
-1	(12.77)	12.76	62	-4	(12.65)	12.61	21
	(12.73)		63		(12.79)		24
-6	(12.67)	12.61	64		(12.49)		26
-25	(12.81)	12.56	65		(12.63)		27
+6	(12.64)	12.70	66		(12.40)		29
+18	(12.54)	12.72	67	-46	(12.59)	12.43	30
+29	(12.45)	12.74	68	-19	(12.65)	12.46	31
+37	(12.41)	12.78	69	+35	(12.37)	12.72	32
+23	(12.57)	12.80	70	+34	(12.36)	12.70	33
-5	12.85	12.80	71		(12.28)		34
+29	(12.67)	12.80	72		(12.43)		35
+18	(12.62)	12.80	73		(12.38)		36
+11	(12.69)	12.80	74		(12.54)		37
+21	(12.59)	12.80	75		(12.56)		38
+27	(12.59)	12.80	76		(12.44)		39
-17	(12.97)	12.80	77		(12.33)		40
-9	(12.89)	12.80	78	-23	(12.53)	12.30	41
+21	(12.59)	12.80	79	-31	(12.63)	12.32	42
+20	(12.60)	12.80	80	-19	(12.44)	12.25	43
+27	(12.55)	12.80	81	+11	(12.61)	12.72	44
+28	(12.52)	12.80	82	+19	(12.49)	12.68	45
+10	(12.60)	12.80	83		(12.48)		46
+22	(12.59)	12.80	84	+6	(12.66)	12.71	47

מחודד"בש

הערה
כל הגבהים שבסוגריים מציינים גובה ראשית



11-12-14	1-1-14
----------	--------

78/5

809

992
992
1984
1984
3968

12.000. -		החשבון	1
12.600. -	350	החשבון	2
61.418. 28	28. -	החשבון	3
64.500. -	30. -	החשבון	4
		החשבון	5
8.736. -	24. -	החשבון	6
4.224. -	24. -	החשבון	7
1.152. -	✓ 12. -	החשבון	8
2.400. -	1.200. -	החשבון	9
5.262. -	6.877. -	החשבון	10
5.388. -	80. -	החשבון	11
189.560. 28	11.880. -	החשבון	12

~~40.420. 25~~

החשבון

3.189. 60
1.864. 73
2.500. -
200. -
150. -
40. -
700. -

החשבון

החשבון

~~5.454. 73~~
6.779. 60

189.560. 28
40.420. 25
5.454. 73
235.435. 26

238.792. 60

$$60.0 \times 60.$$

$$3,600$$

✓

$$31.0 \times 25$$

$$775$$

✓

$$25. \times 10$$

$$250$$

✓

$$43 \times 26.$$

$$1,118.$$

✓

$$30. \times 27$$

$$810$$

✓

$$✓ 60. \times 35$$

$$2,100$$

✓

$$✓ 24 \times 10$$

$$240$$

✓

$$✓ 53 \times 20$$

$$1,060$$

✓

$$9,953$$

$$12,000$$

✓

$$14,000$$

✓

$$\frac{945}{810} = 1.35$$

$$8735$$

הכל, 36
במקום 36
של

$$35,953$$

$$1,353$$

✓

$$34,600$$

$$1,35$$

$$34,735$$

הכל 36

$$161080$$

$$\frac{273271}{4,34351}$$

הכל 36
של

$$810.80$$

$$800.$$


$$2193.51$$

$$2150$$

$$2150$$

$$4,343.51$$

$$\frac{273271}{4,34351}$$



$$\begin{array}{r} 141.7 \\ 992 \dots / 2 \\ 29 \\ 28 \\ 12 \\ 7 \\ 5 \end{array}$$

$$\sim 132/5$$

$$21.20 \times 11.40 \quad 232$$

$$740 \times 740 \quad 54$$

$$12.80 \times 824 \quad 107$$

$$222/5 \quad 944$$

$$/342$$

$$\begin{array}{r} 12.9 \quad 824 \\ 5.16 \end{array}$$

$$358$$

$$103.2$$

$$573.26$$

$$1042.96$$

$$\begin{array}{r} 29.16 \\ 29.8 \\ 32.16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24 \\ 24 \\ 29.6 \\ 51.8 \\ 54.7 \end{array}$$

$$212.114$$

$$448$$

$$212$$

$$212$$

$$237.68$$

$$26 \quad 98425$$

$$\sqrt{132} \sim$$

$$992$$

$$121$$

$$20$$

$$20$$

$$41$$

$$40$$

$$37$$

$$37$$

$$21$$


$$5316$$

$$1329 \times 4 \times 0.60 \quad 3189.60$$

$$\begin{array}{r} 56.6 \\ 51.9 \\ 52.18 \end{array}$$

19 17.6.73 חרא"ב, יום
ת. ד. 33210, סל. 252171

מספרנו : 516/73



מיכום מיום 12.6.73 גינן ציבורי מושב שדות (טחנת רשיה)

משתתפים : מזכיר המושב, ראש מ.א. אשכול, מ. בביוף הח"מ א. קריא.

בהקשר לפילוגי מכתבים בין חב"ק.מ.ע. ומזכיר המושב, המתבססים על פרוטוקול מטירת
עבודה ותיקונים מיום 15.12.72, ולאור המסקנות שהתקבלו על א דעת כל הנוכחים, כי
חב"ק.מ.ע. בצעה לטביעת רצון אח כל הפיתוח והנזי במרכז הישוב, טובס בי חב"ק.מ.ע.
הבצע תוך חודש 8 את התיקונים בהתאם למעיינים :

1. על "טבלת טיט" שהותקנה על ידי החברה כחוב "שלושה" במקום "שלוש". מאחר והחברה
הזמינה זאת לפי בקשה מר זיידה תדאג החברה להחליף את השיש לאחר שיתקבל אמור ממשרד
השכון לכך, ויש להניח שתקבל.

2. יבוצע בהתאם לפרוטוקול
3. יבוצע בהתאם לפרוטוקול
4. יבוצע בהתאם לפרוטוקול
5. הישוב מותר על יישורים
6. יועשה מילוי בהתאם
7. יבוצע על ידי הישוב במימון מ.א.
8. החברה תדאג לצביעת למרות שלא מופיע בהוזה.

גינן - יוחלמו דקלים ורדים ושיהים שלא נקלטו.

שאר הסעיפים בוצעו.


בכבוד רב,

א. קריא

חברת קרן למשקי עזר
ופתוח הנוף הידוק בע"מ

העתק : מר י. רומיינסקי

מ.א. אשכול
מושב שדות
ש. אוסט
ג. ביל
ס. בביוף



הודעה על שינוי תנאי העסקה

הודעה על שינוי תנאי העסקה

הודעה על שינוי תנאי העסקה

הודעה על שינוי תנאי העסקה

1. שינוי תנאי העסקה
2. שינוי תנאי העסקה
3. שינוי תנאי העסקה
4. שינוי תנאי העסקה
5. שינוי תנאי העסקה
6. שינוי תנאי העסקה
7. שינוי תנאי העסקה

הודעה על שינוי תנאי העסקה

הודעה על שינוי תנאי העסקה

1. שינוי תנאי העסקה
2. שינוי תנאי העסקה
3. שינוי תנאי העסקה
4. שינוי תנאי העסקה
5. שינוי תנאי העסקה
6. שינוי תנאי העסקה
7. שינוי תנאי העסקה

משרד המס
מחלקת המס

חברת קרן למושקי עור
 ופתוח הגוף הידוק בע"מ
 בית המרכז חתומה
 תל"אביב, שדרות שאול המלך 8

מסדד השיכון
 האגף לבניה כפרית

9.5.73 (יום) חשבו

מחוז הנגב

לכבוד

מ"י יחיאל קולובנסקי

משרד השכר

צפת

לכבוד

מושב שדור

(שיטות רפיה)

ד.ל. חגב

תל"אביב, יום 30.4.73

ת.ד. 18210, סל. 252171

103/73

הנדון: קבלת עבודות סופיות-פיתוח וגיבוי כשרות

הנני לחודיעכם בזה על הנ"ל שימקיים ביום המישי 10.5.73, בטקס 10.00

במושב שדור.


נא לדיוק.

בכבוד רב
 חתום קרן למושקי עור
 ופתוח הגוף הידוק בע"מ
 יום 9.5.73
 אוריכל מניס

העקבות י. רוסיאנסקי-מ"ה
 ש. אום
 ש. נוימן

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE
FIRST CLASS PERMIT NO. 100 NEW YORK, N.Y.

NO POSTAGE NECESSARY IF MAILED IN THE UNITED STATES



RECEIVED BY
H. V. GILES, JR. ATTORNEY

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-מחוז הנגב

מס':

235

באר שבע

אל:

מחוז הנגב

מאת:

הנדון:

מחזורי - 600 - 1000 (החלפת חלקי)

רצ"ב הנגו מעבירים אליך / כס חשבון חלקי / סופי מס'

לעבודה

במשק / מושב

לפי חוזה

על סך

הערות:

לוטה:

מהנדס המחוז

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-מחוז הנגב

27491 ט"ו

22 י"ב

מס'

באר שבע

א/כ/ה

אל:

מחוז הנגב

מאת:

הנדון: י-ק/א/ב - שטח - א/ב/ה

(שטח - א/ב/ה)

6

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כח חשבון חלקי/סופי מס'

לעבודה

(שטח - א/ב/ה)

במשק/מושב

הקבלן י-ק/א/ב/ה

38/46 727/4

לפי חוזה

- 22300

על סך

הערות:

מהנדס המחוז

לוטה:

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

חברת קרן למשקי עזר
ועמות הגוף הירוק בע"מ

בית המרכז העסקי

תל אביב, שדרות שאול המלך 8

11.5.73

תל אביב, יום 19

ת.ד. 33210, סל. 252171

מספר: 169/73

לכבוד

מר י. רוטנברג

משרד השכונות/המנהל לבניה במדינה

ח.ד. 495

באר שבע

א.ג.

הנהלת העיר והמנהל
39/42727/73

הנדון: חשבון חלטי מס, 6 - מושב שדות (מתחת רפית)

עם גמר העבודות במושב הנ"ל, בא לשלם לנו 90% מערך חזוזה, מסך

247,000.- ש"ח, 222,300.-

(מאחיים קשרים ושתיים אלף שלוש מאות לירות כלבד)

במבוא רב,

ש. בוימן

מזכיר

חברת קרן למשקי עזר
ועמות הגוף הירוק בע"מ

ת.ד. 33210, סל. 252171
באר שבע

27491

מספרכם :	
מספרנו :	314/73

ש ד ו ת

מושב עובדים להתישבות חקלאית
שיתופית בע"מ


(פיתחת - רביח)

דאר נע נגב

טל. 057/73330

12.4.1973

תאריך



לכבוד

קרן סקיי עזר

מר א. גיל

שדרה שאול הטלך 8

חל - אביב.

2.2.73

חניון¹ ביגוד בסוכה שדות.

עלי לאיין בצער כי חבל שאתה קורא בידות שתינן גכוונות. הטיסול בגוי
על ידי מוטב שדנה לא חיה לקוי. חבית הנה לקוי. אל לך למצוא מירובים
ולחאשים מיטחו חור.

הרכב המטובע שנתק על המדרכות היה מייך לקבלן קטנה את מיקוצי חצוי.
את טיסון פגוש הכדור-סל המוטב לא קיבל על קטנו. כנ"ל לגבי אביב חצוי
החטל.

המיקונים שאתה טוען שכוועו לפי סעיף 2, לא בוצעו כמלואם.

המוטב ביצע את אשר ביצע על מנה שטנוי יקבל מורה.

אבקש למעול לחיקון הליקויים.

בזוי בזה חשבון עבודה. אבקש למעביר לנו זיכוי כהנאה.

מכבוד - רב,

[Signature]

יעקב עמרמי

מרכז הטק

י/ע/א

החנקו מר ארט - קרן סקיי עזר

בכ' קריא - קרן סקיי עזר

מר רוטיאנסקי - משרד הטיכון ב"ש

מר זיידה - משרד הטיכון

מר ג'ימליסט - מועצה אזורית אשכול

פזז

המחלקה הכלכלית והמסרית
המחלקה הכלכלית והמסרית

(חשבונית - חשבונית)

מחלקה הכלכלית והמסרית

מס. 0000000000

מס. 0000000000

מס. 0000000000

מס. 0000000000




מושב שדות

(פיתחת רפיח)

דאר-נע : הנגב

טל. 057-73330



12.3.73 ת"א, יום
ת. ד. 33210, טל. 252171

מספרנו : 1696/73

לכבוד

מר י. זיידה/מהנדס אזור דמת הנגב וסיני
משרד השכון/האגף לבניה כפרית
ת.ד. 495,
באר שבע

א.ג.

הנדון : מושב שדות מיתוח וגינון לפי חוזה
מס. 9039/4272/71

סליחה אל האיחוד בחשובה.

בתאריך 3.8.72 היתה קבלה עבודה במושב בהתאם למכתבך. בתאריך 9.10.72 נערכה קבלה עבודה לאחר התיקונים (מפקח משרד השכון לא יכול היה להגיע). בתאריך 26.10.72 סוכם במשרדנו בהתאמה ראש המ.א. ומזכיר המושב על דרך טיפול גאון בהחזקה הגינון, וזאת כתוצאה מטיפול לקוי על ידי המושב עד לתאריך הזה.

בתאריך 15.2.72 מכתבך נכתב והריני להתייחס לסעיפים שהו כדלקמן :

סעיף 1 - מבלי שיש הוכחה עוד באוגוסט 1972, אולם נוצר עיכוב כתוצאה מדרישה להתקנה במקום אחר. הקבלן מחכה להוראה סופית מנציגכם.

סעיפים 2 עד 7 - בוצעו אם כי ישנם תיקונים נוספים כתוצאה מרכב ממונע שנמסר על שבילי הגרנולים.

סעיף 8 - סימון מגרש הכדורסל - לא בוצע - המושב קבל על עצמו לטפל בנושא.

סעיף 9 - צביעה עמוד האורה במגרש הכדורסל לא נלקח בחשבון בעת הגשת הצעה המחירים במידה ונסכם מחירים נוסף להורות לקבלן בהתאם.

כל סעיפי הגינון בוצעו בהתאם לפרוטוקול מלבד סעיף 2, שסוכם לבצע עבודה נסיעה דקלים בעונה דהיינו בחודש מאי.

כדאי שנחאם ישיבה לסיכום בנדון, כי כל יום שעובר גורם להתייקרות העבודות, בעד סידור החשבון הסופי.

בברכה,

ד"ר ג. גיל
אדריכל גנים

התקן ז.י. רוסיינסקי
י. קוזלובסקי
מושב שדות
ש. אוטם
א. קריא
ג. סידרנסקי

27491

אגף לבנייה כפרית

23/8/72

15.12.72

31/-2814

לכבוד
קרן למשקי עזר

א. נ.

הנדון: מושב עדות - פתוח וגגנו למי חוזה 9039/4272/71

בתאריך 3/8/72 הייתה קבלת עבודה במושב הנ"ל בהשתתפות:

יחיאל קוזלובסקי	-	מסדר הסיכון
מר גיל ומר סגורסקי	-	קרן למשקי עזר
עוריה	-	קבלני משנה
האחים ליכמן	-	קבלן משנה
קב	-	קבלן האורה מגרש כדור סל

בפגישה הנ"ל סוכם בכתב החיקונים שיש לבצע.
עד כעת לא בוצעו שום חיקונים. הרינו לחביא לידיעתכם שאם לא יבצעו את החיקונים
הדרושים למי הרשימה הרצ"ב לא נעביר שום חשבונית לעבודה הנ"ל.

להלן רשימת החקונים והשלמות עבודה:

1. סבלת שיש ע"י הקץ התקנה במקום.
2. הדיק כורכר סביב העץ.
3. הקון רצוף אשר שקע.
4. הקון חגורות למי הסכום בקבלת העבודה משלב א".
5. גקוי כל ששחי הרשא מאבנים מעל גודל 4 ס"מ
6. יסוד חשוית ששה הרשא ע"י הוספת חול (ליבוצע החל מחודש פברואר).
7. מלוי ארמה למי הסכום ע"י רחבת התניה משני הצדדים.
8. יש להמקין את הרשתות לסלים ולסמן את מגרש כדור סל למי ההקן.
9. יש לבצוע את עמודי האורה למגרש כדור סל ע"י גירוד השכבה התקלפה לבצוע פעמים בצבע יסוד
ומעמים צבע שסן העמיד נגר רטיבות

בינון

1. חלק מהורדים לא נקלטו יש להחליטם.
2. 3 דקלים לא נקלטו יש להחליטם.
3. חלק מהשיחים ובמיוחד מהחל לעץ לא נקלטו יש להחליטם.
4. יש לחזק את הזקימים ולחזק ולכוון את התפתחותם. המאמצים מחזקים על המבנים ולא מביעים
לכל ששחי הגבון.

אנו מקווים שהחיקונים הנ"ל יבוצעו בהקדם על מנת שלא נצטרך לעקוב את החשבוניות.


י. זיב
מנהל איגוד רמת הגלבוע וסיני


העמך מר י. רוזאנסקי
מושב עדות
מר י. קוזלובסקי

אגף לבנייה כפרית

1595-סנב/2749

לכבוד
חב' קרן למשקי עזר
ת ל - א ב י ב

א.י.י.

הנדון: השלמת עבודות גן צבורי פיתוח-רפ"ח.

מאשר קבלת מכתבכם 283/72 מתאריך 27.6.72 יש לבצע
את עבודות שסוכם עם מר זיידה.

פינת משחקים על המקלט לא לביצוע.

במבור רב,

י. וצטיאנסקי
ס.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערה:

מר זיידה

חברת קרון למשקי עזר
ופתוח הנוף הירוק בע"מ

בית המרכז החברתי

תל אביב, שדרות שאול המלך 8

2748
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
נשרי תשלום 7.72

מחוז הנגב

27.6.72

תל אביב, יום 19

ת.ד. 3210, טל. 251171

מספרנו : 283/72

לכבוד

מר י. רוסיינסקי/מהנדס מחוז הנגב

משרד השכון/האגף לבניה כפרית

ח.ד. 495,

באר שבע

א.ג.,

הנדון : השלמת עבודות גן ציבורי פתחת רפיח

בבקורנו בישוב הובאו לחשומת לב מספר דברים המחייבים טפול :

(1) בין גן ילדים ומקלט משטח קטן המחבר את שני המבנים.

(2) מדרגות יציאה מכניסה שניה של גן הילדים

שוחחתי גם עם זיידה בנושא ובעקרון ניתנה הסכמתו לביצוע הנ"ל. אנב האם ניתן

ביצוע מינת משחקים על המקלט ?

בכבוד רב,

א. צמריא

העתק : ש, אוסם

ג. גיל

חברת קרון למשקי עזר
ופתוח הנוף הירוק בע"מ

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב

סמ' 228/8

מס'

2867

באר שבע

אל: 22-11-81

אל:

מחוז הנגב

מאת:

הנדון: "תקנת שטח" -

שטח 1000 מ"ר

5

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבוני חלקי/סופי מס'

228/8

לעבודה

228/8

במשק/מושב

הקבלן 228/8

לפי חוזה

228/8

על סך

הערות:

מזכיר המחוז

לוחט:

החשק:

228/8

מחלקת המידע

מחלקת המידע - מחלקת המידע

מחלקת המידע

מחלקת המידע

מחלקת המידע

מחלקת המידע

מחלקת המידע

מחלקת המידע

מחלקת המידע

מחלקת המידע

מחלקת המידע

מחלקת המידע

מחלקת המידע

מחלקת המידע

מחלקת המידע

מחלקת המידע

מחלקת המידע

מחלקת המידע

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב

מס' 228/2

מס'

מס' 22-6

מא-שבע

אל: מ-17-2

מאת: מחוז הנגב

הנדון: פיקוח - אולם' 22-6

פיקוח - אולם' 22-6

5

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/סופי מס'

אולם' 22-6

לעבודה

פיקוח - אולם' 22-6

במשק/מושב

פיקוח - אולם' 22-6

הקבלן

מס' 38/42

לפי חוזה

מס' 22-6

על סך

הערות:

מס' 228/2

לוסה: פיקוח - אולם' 22-6

העתק:


פיקוח - אולם' 22-6

התורה קרן למושקי עזר
ופתוח הנוף הירוק בע"מ

נ"ל נספח מס' 1

ת"ר אביב, שדרות שאול הסך 8

ת"ר אביב, יום
ת"ר, 22.8.72



לכבוד
מר י. רוטנברג/מנהל מחוז הנגב
משרד השכון/האגף לבניה כמרים
ה.ד. 495,
באר שבע

א.נ.2.

הנדון: חשבון חלקי מס. 4 עבור עבודות פיתוח ובינון במושב
פתחת רשיה לפי חוזה מס. 99039/42/21/71

הננו מתכבדים לחגוג לטע בזה חשבון חלקי מס. 4 עבור עבודות פיתוח ובינון במושב
פתחת רשיה, לפי הזמנתכם על פי החוזה הנ"ל.

מס' סדר	האורגניזציה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ ב"י
1	יטורים - יטורי שטח כלליים			12,000.-
2	הנעת קרקע מקומיה	48 דונם	350.-	16,800.-
3	פסטיים ושכילי ריצוף - השטחים מברגוליס	1780 מ ²	28.-	49,840.-
4	בצב אסור	1800	30.-	54,000.-
5	כנ"ל ברגוליס אדום ושחור מ ²	5550 מ ²	24.-	13,200.-
6	רצוף מברג כדורסל מוצמדת חלקית אדום ושחור מ ²	96 מ.א.	12.-	1,152.-
7	אבן בן סביב מברג כדורסל	2 יח	1,200.-	2,400.-
8	הספקת והתקנת סתקן כדורסל	65 מ.א.	80.-	5,200.-
9	קיר ישיבה מחלוקי נחל	5 יח	700.-	3,500.-
10	הספקת ונטיעת דקלים בגובה 4 מ'			
11	טורר רשת השקיה למרכז עבור בינון וגוי (קומפלט)			
12	רשת האוויר למברג כדורסל (קומפלט)	8 יח	700.-	5,600.-
13	בטמק ונטיעת דקלים בגובה 4 מ'	35 יח	17.-	595.-
14	עצים שונים מבלי קבול 20 ק"ג	150 יח	8.-	1,200.-
15	אורן ירושלמי מבלי קבול 5 ק"ג	3000 יח	4.-	12,000.-
16	שיחים שונים משה 3 ק"ג	2800 מ ²	1.80	5,040.-
	דשא מסוג בוסלו			
	סה"כ			202,407.-


(מאתיים ושמונים אלף מאות ושבע י"ל בלבד)

נא לאשר לנו 85% מהחשבון הנ"ל סך של 172,130.- י"ל לפי המוטב בהתאם למצ"ב.

בכבוד רב,

ש. נוימן

מזכיר



משרד השיכון

אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב

ספ' 2249/א

בארי שבז, 8.6 ק

אל: 10-11-12

מאת: מחוז הנגב

הנדון: בקשה לשינוי תוכנית - 10-11-12

לשם הקמת בית

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/סופי מס'

לעבודה 10-11-12

במשק/מושב 10-11-12

לפי חווה 39/10-11-12

על סך 10-11-12

הערות:

בתגום המחוז

לוטס: 10-11-12

העתק:

10-11-12

לְחֵן הַיּוֹם

תְּחִלָּתוֹ

מִלְּפָנֵי הַמֶּלֶךְ - הַיּוֹם הַזֶּה

שָׁנָה

שָׁנָה

שָׁנָה

שָׁנָה

שָׁנָה

שָׁנָה

שָׁנָה / שָׁנָה / שָׁנָה / שָׁנָה / שָׁנָה / שָׁנָה / שָׁנָה / שָׁנָה / שָׁנָה / שָׁנָה

שָׁנָה

שָׁנָה

שָׁנָה

שָׁנָה

שָׁנָה

שָׁנָה

שָׁנָה

שָׁנָה

שָׁנָה

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב

מס' 49/26

באר-שבע, 86

אל: 4-12

מאת: מחוז הנגב

הנדון: תיק 49/26 - 12.34

תקן 49/26

רציב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/סופי מס

לעבודה 49/26

במסק/מושב 49/26

לפי חוזה 49/26

על סך 12.34

הערות:

הקבלן

לוסה:

בהודס המחוז

העתק:

49/26 תיק 49/26

24.5.72

19 חראבי, יום
252171 טל, 210

לכבוד

מר י. רוסינסקי/מנהל מחוז הנגב
משרד הטכני/האגף לבניה במרית
ח.ד. 495,
באר שבע

א.נ.

הנדון: חשבון חלקי מס. 4 עבור עבודות מיתוח וגיבון במושב
פחת רפיה לפי חרזה מס. 9045/43663/71

הננו מתכבדים להמציא לכם בזה חשבון חלקי מס. 4 עבור עבודות מיתוח וגיבון
במושב פחת רפיה, לפי הזמנתכם על פי החרזה הנ"ל.

מס' סדר	ה א ו ר - ה ע ב ו ד ה	כ ס ו ה	מחיר יחידה	סה"כ ב"ל
1	יטורים - יטורי טח כללים	40		12,000.-
2	חנות קרקע מקומית	48 דונם	350.-	14,000.-
3	מטחים ושכילי ריצוף - מטחים מגרנוליט	2	28.-	43,400.-
4	בצב אפור	1780 / 155	30.-	46,500.-
5	כנ"ל גרנוליט אדום ושחור	1800 / 155	24.-	12,960.-
6	ריצוף מגרס כדורסל מרצפות חלקות	2	12.-	2,400.-
7	אדום ואפור	540	80.-	5,200.-
8	אבן גז מביב מגרס כדורסל	96	700.-	3,500.-
9	הספק והחזקת מתקן כדורסל	2		8,000.-
10	קיר יטיבה מחלוקי נחל	65		11,880.-
11	הספק ונטיעת דקלים בגובה 4 מ'	5 יח		
	סידור רשת חסימה למרכז עבור			
	גיבון ונוי (קומפלט)			
	רשת תאורה למגרס כדורסל (קומפלט)			

סה"כ 177,972.- (מחיר טבעי וטבעי אלה חשע מאוח טבעים ושמים ליבלה)

160,992.-

בכבוד רב,

ח. נוימן

מזכיר

ועדות הערר והערר

משרד השיכון
אגף לבניה
נשרי חשלת = 30.5.72

מחוז הנגב

המחוז
מס' תעודת
236179

2749

מחוז הנגב
 תשרי תשל"ז = 10. 5. 72
 אגף לבניה
 יחידה

חברת קרן למשקי עזר
 ופתוח הנוף הירוק בע"מ
 בית המרכז מחקרית
 תראכוב, שדרות שאול הסך 8

תראכוב, יום 8.5.72
 ת.ד. 33210, סל. 252171

מספרנו : 99/72

לכבוד
 מר י. רוסינסקי/מהנדס מחוז הנגב
 ח.ד. 495,
באר שבע
 א.נ.,

הנדון : פתחת רפיח

הנני להודיעכם שאנו מתכווננים לסיים את כל עבודות פיתוח וגיגון במקום הנ"ל תוך חודש ימים (מתאריך כתיבת המכתב). העובדים שחלו בשטח נגרמו בעיקר מחוסר הספקת מרצפות סדירה על ידי בתי החרושה (כנראה בגלל החגים). עתה, עם המשך הספקת המרצפות, נוכל לסיים את כל העבודות כאמור תוך חודש ימים.

בכבוד רב
 ג. גל
 אריכל גנים
 חברו קרן למשקי עזר
 ופתוח הנוף הירוק בע"מ

עוזקים : י. זיידה - משה"ש ב"ש
 י. קוזלובסקי - משה"ש
 ש. אוסט
 ג. סידרנסקי

SECRET : SP/00

[illegible]

● ● ● ● ●

附註(一) 本報社址：臺南市中山路一四二號

[illegible]

ACCEPTED MANUSCRIPT

1. $\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_2 + 2\text{H}^+$
 2. $\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_2 + 2\text{H}^+$
 3. $\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_2 + 2\text{H}^+$
 4. $\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_2 + 2\text{H}^+$

22.2001
NATURAL GAS
NATURAL GAS
NATURAL GAS

אגף לבנייה כספית

13/1/72

2749-טנב-77

לכבוד

קרן למשקי עזר

לידי מר נוימן

ת ל - א ב י ב

א.נ.א.

הנדון: חשבון חלקי מס" 1 - מיחצת רפית קלב ב".

רצ"ב הננו מחזירים לבס את החשבון שהוגש בתאריך 14.12.71
על סך - 29,100.- ₪.

יש להביש את החשבונות כי חשבונו ממשילת היות וחחוזת
הוא נשאר אותו חחוזת רק הגדילו אותו בעבודות נוספות.

עד עתה הגשתם 2 חשבונו על סך - 66,350.- ₪ ונחשבת אתם מבישים
חשבון לפי אותו חחוזת רק על סך - 29,100.- ₪.

במידה וזה צריך להיות נוסף אזי החשבון צריך להיות על סך
- 95,450.- ₪.

נא להביש את החשבון כפי שצריך.

בכבוד רב,

א. לויאנסקי

מ.מ. מחלקת מחוז טנב

הערה

מנהלס אזור רפת הנגב

סר אורבך - ת"א

מר אוסף - ת"א

COMMISSIONER

OF THE

LAND OFFICE

STATE OF NEW YORK

FOR THE YEAR 1884

ALBANY:

1885.

1884

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1884, IN ACCORDANCE WITH AN ACT OF THE

LEGISLATURE, PASSED APRIL 18, 1884.

ALBANY: PUBLISHED BY THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE,
IN ACCORDANCE WITH AN ACT OF THE LEGISLATURE, PASSED APRIL 18, 1884.

NEW YORK: PUBLISHED BY THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE,
IN ACCORDANCE WITH AN ACT OF THE LEGISLATURE, PASSED APRIL 18, 1884.

ALBANY: PUBLISHED BY THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE,
IN ACCORDANCE WITH AN ACT OF THE LEGISLATURE, PASSED APRIL 18, 1884.

NEW YORK: PUBLISHED BY THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE,
IN ACCORDANCE WITH AN ACT OF THE LEGISLATURE, PASSED APRIL 18, 1884.

1884

ALBANY: PUBLISHED BY THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE,
IN ACCORDANCE WITH AN ACT OF THE LEGISLATURE, PASSED APRIL 18, 1884.

NEW YORK: PUBLISHED BY THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE,
IN ACCORDANCE WITH AN ACT OF THE LEGISLATURE, PASSED APRIL 18, 1884.

ALBANY: PUBLISHED BY THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE,
IN ACCORDANCE WITH AN ACT OF THE LEGISLATURE, PASSED APRIL 18, 1884.

אגף לכביה כפרים

11.2.72

2749/סג-327

לכבוד
קרן למשקי עזר
ומתוח הבוק הירוק
תל - אביב

א.ב.ג.

הנדון: הגדלת חנוה 39/42727/71 - פיתוח רפיה.

הרינו להודיעכם מחוזה סט' 39/42727/71 הוגדל
בסך - 20,000 ל"י עבור ביצוע תאורה למגרש כדור
סל, רשת השקיה לבנין וברי.

בקשר לפרטים בא להחשך עם מר זיידה מהנדס איזור
רמת הגב.

בכבוד רב,

י. רוסיאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הגב

העתק:

מר גלויברמן
מר מרגלית
מר דניבוביץ
מר בן עמי הראל
מהנדס איזור ר"ב
חבל הגב ולכיש
מר ש. אורבך

1000
1000
1000

1000
1000

1000

1000
1000
1000

1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000

1000

2749

מדינת ישראל
משרד השיכון

שכט תשל"ב

1972

מספר השינוי: 1

טופס שינוי חוזה

9039/42727/71

מספר החוזה

אל: הגזברות (2)

מאת: המחלקה הארגונית להתישבות



א. פרטי זהוי: -

נגב	פיתחת רפיח	קרן מטקי עזר
שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן

ב. הרכב החוזה הקיים: רצוף שבילים	הקיים בל"י	המחוקן בל"י	השינוי בל"י
מגרש כדור סל, פיתוח	227,000.-	247,000.-	20,000.-

ג. מהות השינוי: תאורה למגרש כדור סל
רשת השקיה לגנון ונוי.

ד. הרכב החוזה החדש: -	ל"י
ריצוף שבילים מגרש כדור סל	199,000.-
פיתוח השטח סביב בית העץ	28,000.-
סדור תאורה למגרש כדור סל	12,000.-
סידור רשת השקיה למרכז עבור גנון ונוי	8,000.-
סך הכל	247,000.-

ה. סעיף תקציבי: -	בחוזת הקיים	בחוזת המחוקן	השינוי בל"י
70.11.063 - 71/72 - עליות חדשות	227,000.-	247,000.-	20,000.- (+)

ב ב ר כ ה,

ד. בן-יהודה
חשב המשרד

סגן המנהל הכללי

העתיקים:

מר א. גלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
מר י. רבינוביץ, ממונה על הפעלת הבנייה בהתישבות
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוז לבנייה כפרית, מחוז הנגב
מר ג. אביבי, ממונה על עליות חדשות
מר י. פס, ממונה על בנייה בטחונות
קרן מטקי עזר
אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א
גזברות (2)
היחידה לניתוח מערכות - נא לכלול בדו"ח התקדמות הבנייה
ת י ק.

ל/יר

TABLE 1

1000 - 1000

1000 - 1000	1000 - 1000	1000 - 1000	1000 - 1000
1000 - 1000	1000 - 1000	1000 - 1000	1000 - 1000
1000 - 1000	1000 - 1000	1000 - 1000	1000 - 1000
1000 - 1000	1000 - 1000	1000 - 1000	1000 - 1000
1000 - 1000	1000 - 1000	1000 - 1000	1000 - 1000
1000 - 1000	1000 - 1000	1000 - 1000	1000 - 1000

1. 1000 - 1000
 2. 1000 - 1000
 3. 1000 - 1000
 4. 1000 - 1000
 5. 1000 - 1000
 6. 1000 - 1000
 7. 1000 - 1000
 8. 1000 - 1000
 9. 1000 - 1000
 10. 1000 - 1000

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב

2549/א

מס'

71 מ

באר שבע

אל: 112-א

אל:

מחוז הנגב

מאת:

הנדון: 3 חלקי - 121 - 121

פונה להגש

3

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כח חשבון חלקי/סופי מס'

121/121/121

לעבודה

פונה להגש

במשק/מושב

הקבלן: 121/121/121

121/121/121

לפי חוזה

121/121/121

על סך

הערות:

לוטסה: 144/121

מחזיק המחז

העתק:

121/121/121
121/121/121

תוצרת חקלאית

מחלקה כלכלית - תוצרת חקלאית

שם:

מס':

מס' חשבון:

מס' חשבון: תוצרת חקלאית

תאריך:

שם: תוצרת חקלאית / תוצרת חקלאית / תוצרת חקלאית

תאריך:

מס' חשבון:

שם:

תאריך:

שם:

תאריך:

שם:

מס' חשבון:

שם:

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב

22491

מס'

927

כאר-שבע

אל:

מחוז הנגב

מאת:

הנדון: 3 חלקי - 3 חלקי - 3 חלקי

רציב הננו מעבירים אליך/כס חשבון חלקי/סופי מס' 3

לעבודה

במשק/מושב

הקבלן

לפי חוזה

על סך

הערות:

לזכר:

מחוז הנגב

הצחק:

19 24.1.72 חריאכני, יום
ת.ד. 18210, סל. 252171

לכבוד
משרד השכון
באר - שבע

א.ב.

הנדון: חשבון חלקי מט. 2 (עבור רצוף שבילים ומגרש כדורסל)
חוזת 99039/42727/71 - מיתחת ריח

מט. סדורי	מאור העבודה	יחידות	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
--------------	-------------	--------	------	---------------	------

א. יסורים					
	1. יסור שטה כללי				12,000.-
	2. תנועת קרקע מקומית	דונם	33	530.-	11,550.-

ב. משטחים שבילים ומדרגות					
	1. משטחים ושבילי רצוף	מ ²	950	28.-	26,600.-
	מגרזולית 80x40 ו-40x40				
	2. מראמות גרזולית בצבע אדום	מ ²	1550	30.-	46,500.-
	80x40 ו-40x40				

96,650.- סה"כ (חשבים ושיטה אלף שט מאות וחמשים לי בלבד)

הערות: חשבון זה אינו כולל תשלומים לשבילים וברזל לחגורות בטון סמויה.

בכבוד רב,
חברת קרן למשקי עור
ופתוח הנוף הירוק בע"מ
ש. נ. מ.
מ. כ. ר.

מ. כ. ר.

THE STATE OF TEXAS,
COUNTY OF DALLAS.

NOTARY PUBLIC
IN AND FOR THE STATE OF TEXAS

10

Know all men by these presents,

that I, the undersigned,

do hereby certify that

the within and foregoing

is a true and correct copy of the original as the same appears from the records of the County of Dallas, State of Texas.

DATE	BY	NOTARY PUBLIC	STATE OF TEXAS
------	----	---------------	----------------

1. I, the undersigned,

do hereby certify that

the within and foregoing

is a true and correct copy

of the original as the same

appears from the records of the

County of Dallas, State of Texas.

NOTARY PUBLIC

2. I, the undersigned,

do hereby certify that

the within and foregoing

is a true and correct copy

of the original as the same

appears from the records of the

County of Dallas, State of Texas.

3. I, the undersigned,

do hereby certify that

the within and foregoing

is a true and correct copy

of the original as the same

appears from the records of the

County of Dallas, State of Texas.

4. I, the undersigned,

do hereby certify that

the within and foregoing

is a true and correct copy of the original as the same appears from the records of the County of Dallas, State of Texas.

[Handwritten signature]


NOTARY PUBLIC
IN AND FOR THE STATE OF TEXAS
My Comm. Expires 1/1/11

משרד הטיכונ / האגף לבנייה כפרית

2749

תאריך: 5.1.72

מספר: 42727/71/1463
39/



אל: א. ב. א. ב. א. ב.

מאח: א. ב. א. ב.

הגדלת / הקטנת חוזה 39/42727/71

הנדון:

העבודה: רצוף ומגרש כדור סל

המקום: פיתחת רפיה

הקבלן: קרן מטקי עזר

מהות הטכני:

נא להגדיל את החוזה החדש, בסך - 20,000.- ל"י

ערך החוזה עתה - 227,000.- ל"י

247,000.-

ל"י =====

ההגדלה היא לצורך בצוץ: -

12,000.-

סדור תאורה למגרש כדור סל

8,000.-

סדור רשת השקיה למרכז עבור גגון ובו

20,000.-

=====

א. ב. א. ב.

ממונה על חוזים ומכרזים

העתק:

מהנדס מהוז - הנגב

הקבלן קרן מטקי עזר

אגף חוזים ובטחונות.

אב/בפ

CONFIDENTIAL / UNCLASSIFIED



CONFIDENTIAL / UNCLASSIFIED

CONFIDENTIAL / UNCLASSIFIED

CONFIDENTIAL / UNCLASSIFIED

CONFIDENTIAL / UNCLASSIFIED

CONFIDENTIAL / UNCLASSIFIED

CONFIDENTIAL / UNCLASSIFIED

CONFIDENTIAL / UNCLASSIFIED

CONFIDENTIAL / UNCLASSIFIED

CONFIDENTIAL / UNCLASSIFIED

CONFIDENTIAL / UNCLASSIFIED

CONFIDENTIAL / UNCLASSIFIED

CONFIDENTIAL / UNCLASSIFIED

CONFIDENTIAL / UNCLASSIFIED

CONFIDENTIAL / UNCLASSIFIED

CONFIDENTIAL / UNCLASSIFIED

CONFIDENTIAL / UNCLASSIFIED

CONFIDENTIAL / UNCLASSIFIED

CONFIDENTIAL / UNCLASSIFIED

CONFIDENTIAL / UNCLASSIFIED

אגף לבניה כפרית

24.12.71

אל: מר בלף - ח"א

2749 / טנג - 3449

הנדון: הגדלת חוזה 39/42727/71
עבור רצוף, שביליט, כדור סל - פיתחת דפיה
בבצוע קרן למשקי עזר.

אבקשך לשלם בהגדלת חוזה הנ"ל בטך 20,000.-

עבור: א. סדור האורה למגרש כדור סל 11,950.-

ב. סדור רשת השקייח למרכז עבור
בנון ונוי. 8,000.-

19,950.-

אנו תקווה שזו תהיה הגדלה האחרונה לעבודה זו.

ב ב ר כ ה,

י. רוסלאנסקי

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערה:

מר גלויברמן - ח"א

מר רבינוביץ - ח"א

מהנדס אזור רמת הנגב

מר אורבך - ח"א

קרן למשקי עזר - ח"א

2499

בחשובה נא להזכיר
..... מס.

חברת קרן למשקי עור
ופתוח הנוף הידוק בע"מ

חראביב, וזאאלוס 122
בית הפרכו פתקראי

ח.ד. 33210

חראביב, יום 2.12.71
ח.ד. 210 סל. 614681

כח
פרק
17.12.71
הנציג

לכבוד
מר י. רוסאינסקי/מהנדס מחוז הנגב
משרד השכון / בניה כפרית
ח.ד. 495
ב א ר - ש ב ע .

א.נ. *

הנדון: הצעה לביצוע תאורה במגרש
כשור-סל - מושב פיתחא-רמית

בהקשר להצעתנו בנושא הנדון מיום 28.11.71
ע"ס - 11,950 ל"י , נבקשן להעביר אלינו הגדלת-
חזרה. *כח להסלול / 78000*

בכבוד רב,

אילנה קריא

העתיקים:
מ"ה ש. גוימן
מ. בביוף
נ. גיל

RECEIVED THE SECRETARY OF THE
NAVY DEPARTMENT

WASHINGTON, D. C.

NOV 11 1918

NOV 11 1918

RECEIVED THE SECRETARY OF THE
NAVY DEPARTMENT

NOV 11 1918

NOV 11 1918

NOV 11 1918

NOV 11 1918

NOV 11 1918

NOV 11 1918

NOV 11 1918

NOV 11 1918

NOV 11 1918

NOV 11 1918

NOV 11 1918

NOV 11 1918

NOV 11 1918

NOV 11 1918

NOV 11 1918

NOV 11 1918

NOV 11 1918

באר - שבע 10.11.71

לכבוד
מר י. רוסיאנסקי
מפנקס מחוז הנגב
האגף לבניה כפרית /ב"ש

א. נ.

הנדון : פתחת רפיח - בשור ג'

בינון ופתוח

בפתחת רפיח בוצעו עבודות הפתוח שלב א' לשביעת רצוני, בהתאם לתכניות ובקשר הדוק עם המפקח מר יחיאל קוסלובסקי.

לאומת זאת בבשור ג' הוכנסו ע"י הקבלן שינויים במידות ובחומר השבילים, ללא ידיעתי, נוהג אשר נראה לי פסול ביסודו. יתר על כן, לא נמסרה לי הודעה על התחלת העבודה ולכן לא היה לי כל קשר עם הקבלן והמפקח עד היום הזה כאשר העבודות נמצאות בשלבי גמר.

כללית לא מתבצעות עבודות הבינון על רמה נאותה ובמקרים רבים ישנן חריגות מהתכנון ללא אישורי. דשאים נשתלו על שטח לא מיושר ושיחים ועצים רבים נטעו לא בהתאם לתכנית ובטרחקים הנדרשים.

אך הנני רואה בחומרה רבה המצב השורר בפתחת רפיח בו לא נשמר אמילו העקרון של שטח פתוח ורצוף לשני צידי השביל הראשי, דבר עליו סוכם עם הגורמים לאחר שנבחנו מספר אלטרנטיבות.

הנני דורש לקבוע פגישה בפתחת רפיח עם כל הנציגים המספלים בנושא הבינון וזאת כדי למנוע המשך ההפקרות בשטח והזלזול בתכניות.

בכבוד רב

מ. ירון

העתק : מר אוסט
מר זיידה ✓

מ. ירון - מ. ירון - מ. ירון

הצט"ל
הצטרף דגלר האמן ב"ש
29.11.71

9.11.71

2749/טנב-2992

לכבוד
חב"ק קרן פסקי עזר
פתוח חנוך הירוק בע"מ
שדרות שאול המלך 8
ה ל - א ב י ב

אדון נכבד,

הנדון: רצוף, שבילים, פתוח מרכז, פיתוחת רפית.

נא לגשת לבצוע שלב ב' של רצוף, שבילים לבתי מגורים ופתוח מרכז בפיתוחת רפית
בהתאם לחוזה 39/42727/71 מחובל לצורך זה בסך 137,000.- ₪
אבקשם להתקשר עם מהנדס אזור רמת הנגב מר זיידה לקבלת סימון, חוכניות ויחר הפרטים.

תאריך התחלת עבודה שלב ב' 11.11.71

בכבוד רב,
י. ורדיאנסקי
מ.פ. מהנדס מחוז הנגב

הערות:
מר גלויבמאן - ח"א
מר מרגליות - ח"א
מר רמינוביץ - ח"א
חבל הנגב ולכיש
מר בן עמי הראל
מהנדס אזור רמת הנגב
מר אורבך - ח"א (באופן מפורט)
מר ס. ירון - אדריכל נוי - ב"ש
מר פוסטקי / כאן

2249/


מדינת ישראל
משרד השיכון

חשון תשל"ב
9 באוקטובר 1971

טופס שנוי חוזה

מס' שנוי: 1

99039/42727/71
מספר החוזה



אלג. הגזברות (2)

מאת: המחלקה הארגונית להתייטבות

א. פרטי זהוי: - נגב המחוז פתחת רפיח המקום קרן מסקי עזר הקבלן

ב. הרכב החוזה הקיים: רצוף שבילים ומגרש כדור סל. הקיים בלי 199,000.- המתוקן בלי 227,000.- השנוי בטכום (+) 28,000.-

ג. מהות השינוי: פיתוח הטמח טבוב בית דעס.

ד. הרכב החוזה החדש: ריצוף שבילים ומגרש כדור סל פיתוח בטמח מביב בית דעס 199,000.- 28,000.-

סה"כ 227,000.-

ה. סעיף הקציבי: בחוזה הקיים בחוזה המתוקן השנוי בטכום 199,000.- 227,000.- (+) 28,000.- 71/72 70.11.063 עליות חדשות

ב ב ר כ ה,

ד. בן-יהודה
חשב המשרד

ט. אבני
סגן המנהל הכללי

הערה:

מר א. גלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
מר י. רבינוביץ, ממונה על הפעלת הבנייה בהתייטבות
מר א. בליך, ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז הנגב
מר י. פט, אגף לבנייה כפרית
מר ד. יצחקי, מחוז חיטה
קרן מסקב עזר בע"מ
אגף חוזים ובטחונות, הטכנות היהודיות ת"א
גזברות (2)
היחידה לניהול מערכות - נא לכלול בדו"ח התקדמות הבנייה
ת י ק

וא יר/ק

2749/

משרד השיכון / האגף לבנייה כפרית

מספר: 42727/71/625 האריך:

מספר: 3.10.71 תאריך:

אל: י. רבינוביץ
מאת: א. בלף

הנדון: הגדלת / הקטנת חוזה 42727/71

העבודה: רצוף שבילים ומגרש כדור סל **משרד השיכון**
אגף לבנייה כפרית
1 תשרי תשל"ז = 10.71
מחוז הנגב

המקום: פיתחת רפיח

הקבלן: קרן מטקי עזר

מהות השכר: מחוז הנגב

נא	להגדיל	את החוזה הנדון, בסך -	28000	ל
	ערך החוזה עתה -		199000	ל
			227.000	ל

ההגדלה היא לצורך בצו: -

עבודות הפיתוח סביב לבית העם במכתבבו להגדלת החוזה מיום 5.8.71 בקשבן הגדלה בסך 109.000 ל"י לצורך שבילים של בתים שלב ב' ופתוח וגיבון מרכזון. הודענו כי לצורך הפיתוח סביב לבית העם יעברו אומדן בפרד הריבי מעבירים עתה כתב כפירות ומחירים לכל העבודה כדלהלן:

1. השלמת שבילים לבתים 69.000 ל"י
2. פתוח וגבון מרכזון 40.000 ל"י
3. פיתוח סביב בית העם 28000

109000
28000
137000 ל"י

א. בלף
ממונה על חוזים ומכרזים

העתק:
מהגוס מחוז -
הקבלן -
הנגב
אגף חוזים ומכרזים עזר

DATE RECEIVED BY THE RECORDS SECTION

1 1 2 1

69.000.00

69.000.00

137.000.00

פביליים לחסייה חלק ב'

מסדה ובגין פרכזון

א. יישורים

6,000.00				ק"א יישור - <u>לח בלי</u>	1.
				מנוסה קרעמקוניה, תן מחסירה וכן במלוי הכל במחזור	2.
				30/5 סמ" סולל מוצלח קודמי המהלך עד למרחק 100 מ" ויישורים. העבודה כוללת עבודה במלוי ובמיד. היישור	
				היישור הוא טובי וחריץ עד 5 סמ". המסיר אחיד למס"ד	
				שטח מיושר תן במלוי וכן במחירה, הכל לפי חכמים היישורים	
				ובהתאם ליורעות המסכך, לשם קבלה היעדיפות לביקור	
8,750.00	350.-	25	דוגם	המים.	

ב. ביטולים וביטולים רשמיים

יישור צורת שרשרת חבילית והמחירים בהתאם לצורך.
אמצעות וריאציה שלטת במחזור שרשרת 80/40/5 - 40/40/5
40/20/5 סמ" על המהלך חול מקומי בעובי של 10 סמ"
למחזור. השלמות הייבום להחזקת סטוב מ" מוחממות
ומאזורים ק"י מכון המקנים הישראלי, יש להקפיד על
יציאות מקומי הישרים והמחירים המומצים לבידוי הריאציה
יש לצקת הצורה במחזור מחזית מטיב מ-150 אל. הכל לפי שרט
מבוצע והבגית השלר. ואחרי כולל בגינת צורה הודף
במבנה טכני לאחר הוצאת המים, עד קבלה מסיימת טקטיקליה
החידוש סמ"ד לצורך מוכן ללא הצורה במחזור קליה לא מחול
הוספת מחיר.

25,800.00	25.-	900	20	הוצאות ברנולית אחי סכמי סמ" 2	1.
27,000.00	30.-	900	20	הוצאות ברנולית בצבץ מחיר או מדיה סמ" 2	2.
66,950.00					
2,050.00					
69,000.00					

שנים וריאציה

2749

מדינת ישראל

אב חס"א

משרד המבחן

1971

שנים שנוי חוזה

מספר השנה: 1

99039/42727/71

מספר החוזה

על: הגדרות

מאת: המחלקה המרכזית להתיישבות

א. פרטי זהו:

נגב המחוז פתח רפיה המקום

קרן משקי עזר ופתוח הנוף הירוק בע"מ הקבלן

ב. הרכב החוזה הקיים: רצוף שבילים מגרש כדור סל

השנה	המחוקן בל"י	הקיים בל"י
109,000 (+)	199,000	90,000

ג. מהות השנה: שבילים לבתים שלב ב'

69,000

40,000 פיתוח ובינון מרכזון

109,000

ל"י

ד. סעיף הקצבה:

71/72 70.11.063 עליות חדשות

השנה בסכום	המחוקן בחוזה	הקיים בחוזה
109,000 (+)	199,000	90,000

ב. ב. כ. ה.

ד. בן יהודה חשב המשרד

ש. אבני סגן המנהל הכללי

העתיקים:

מר א. גלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
 מר י. רבינוביץ, ממנהל על הפעלת הבנייה בהתיישבות
 מר צ. הורביץ, ממנהל על חוזים ומכרזים
 ג. ד. ב. ר. ח.
 קרן משקי עזר ופתוח הנוף הירוק
 מהנדס מחוזי לבנייה כפרית מחוז הנגב
 אגף חוזים ובטחונות הסוכה"י
 ת. י. ק.

יר/ל

1918

1918
1918
1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

22.9.71

2749/טנג-1629

לכבוד
חב"ק קרן למשקי עזר
לידי מר נוימן
ח ל - א ב י ב

א.ג.ל.

הנדון: חשבון מס' 1 - עבודות פתוח - פיתוח רפיה
חוצה 39/42727/71.

רצ"ב הננו מחזירים לך את החשבון כנ"ל היות וחשבון זה הועבר לחלום
למר בלף ממסד. הראש, בחאריך 29.8.71 (העתק הועבר אליכם).

כ"כ הועבר לחלום חשבון מס' 2 על סך - 66.350. לי בחאריך 2.9.71 (העתק גם הועבר אליכם).

לופת: חשבון מס' 1

לכבוד רב,

י. רוסיאנסקי
מ.מ. להנדס פחוד הנגב

19 תר"אכ"ב, יום
13.9.71 ת.ד. 210, סל. 251171

פרוטוקול מקבלת עבודות הפתוח - ישרים
ושבילי ביטה שהחסימה ביום 16.9.71
במושב פיתחת - רפיח

משתתפים: הח"אגמון - יו"ר ועד הכפר
הח"יחיאל - נציג משרד הסכונ
הח"דוד נהון - ש.ה.ס מדריך נוי איזורי
הח"ס. בביוף - הסוכנות היהודית ב"ש
הח"ג. גיל (רושם הפרוטוקול) חב"ק קרן למשקי עזר

לאחר סיום כשעה לבדיקת העבודות, סוכמו:

- (א) שבילי-ביטה מרכזיים ושבילי-ביטה צדדיים - בוצעו בהתאם לחכניות ובחזאם
לשינויים שנחנו בעת ביצוע העבודה לשביעת רצון כל המשתתפים. קיימת
הסתייגות בקשר לחגורות (ראה סעיף הסתייגויות).
- (ב) ישרי השטח באופן כללי נעשו בכלים מיכניים לשביעת רצון כל הנוכחים, אולם
ישרים סומיים לא בוצעו כראוי (ראה סעיף הסתייגויות).

ה ס ת י י ב ו י ו ח :

בטעיף עבודה הריצוף, יש מספר תיקונים לחגורות הבטון, על הקבלן לבצעם לפני
אישור השכונ סומי.

לטעיף ישרים - היות והשטח לא להפסיד שנה בינון, הוגלו שיטורים סומיים
בידדים (לגובה של 10 ס"מ מתחת לפני הריצוף) יבוצעו בהדרגה של דוד נהון
ע"י חברת קמ"ע הון עשרה ימים וזאת במקרה שהקבלן לא יבצע את העבודת
הזו תוך 10 ימים. השכונ עבור ימי עבודתם של המועלים ינזכה מחשבון הקבלן
בהתאם להוצה ולטעיף היטורים.

על החתום: כל המשתתפים.

רשם: ג. גיל

החתימים:
ה"ח י. רוסיאנסקי, מהנדס איזור הנגב
משרד הסכונ ב"ש

ס. אסס
א. קקריא
ג. סידרנסקי
ולכל המשתתפים.

15.9.71

2749/טנג-1605

אל: מר בלף - משרד הראשי

הנדון: הגדלת חוזה 39/42721/71 שבילים לבתים שלב ב', מחוז גנון למרכזון
וסביב בית עם - פיתוח רשות - בבצוע קרן למשקי עזר.

בתאריך 25.7.71 הועבר אליכם חטר להגדלת חוזה הנ"ל, בסך - 109,000. ₪ מזה:

א. השלמת שבילים לבתים 69,000. ₪

ב. מחוז וגנון למרכזון 40,000. ₪

הכל בהתאם למוטב, כ"כ ציינו שחוז סביב בית עם נעביר יותר מאוחר.

היות ונחשב מכאן מטר רבינוביץ עם דרישה להעביר הקציב לכל עבודות מחוז,
הננו מצרפים מפרט הכולל גם עבודות מחוז טנגב בית העם חוספת של - 28,000. ₪
ז"א הקציב הדרוש בהתאם למפרט הרצוף - 137,000. ₪.

לוח: 148 העתק הקציב

ב ב ר כ ה,

י. ר. טימנסקי

ס. מ. טהודס מחוז הנגב

העתק:

מר גלויברמן - מנהל אגף לבנייה כפרית

מר רבינוביץ - ח"א

מר מרגלית - ח"א

מחזר אזור רמת הנגב

מר אורבך - ח"א

קרן למשקי עזר

1 1 1

69.000.00

69.000.00

137.000.00

שכילים ילד ב' דגדגן מוקדון

פיקוח רמית

מדינת ישראל / משרד השיכון
בקשה למסירת הודעה באמצעות טלקס

2749

אל: מנהל מחלקת אכילת בשר - מחלקת בשר

י. כיון לבשר

נא לא לכתוב כחן

חשוב: לנתחם איתחבך אכילת חמור (חמור) שפנים
אכילתם אכילתם, אכילתם אכילתם אכילתם אכילתם
אכילתם אכילתם אכילתם אכילתם אכילתם אכילתם
אכילתם אכילתם אכילתם אכילתם אכילתם אכילתם
אכילתם אכילתם אכילתם אכילתם אכילתם אכילתם

חיק מס


תאריך מסירת 1971/9/5

השעה

חתימה

מפקד חרשם

חתימת המסנה



10 x 100 (10.70)

טובס מס 7.1 - 12

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב

ס' 2000

מס'

2.5.77

בארישכר

אל: מ. ב. - 10

מאת: מחוז הנגב

הנדון: חקלאי 2 - ויל, חיל - 2
פוגה - 10

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשבון חלקי/סופי מס' 2

לעבודה

במשק/מושב

לפי חוזה

על סך

הערות:

הקבלן מ' 10/15/77

10/15/77
10/15/77
10/15/77

מחוז הנגב

לוסה:

הערה:

10/15/77
10/15/77
10/15/77

המחלקה הכלכלית
משרד המבחן
מס' 1000-1000-1000

1000

מס':

מס':

מס':

מס': 1000-1000

מס':

מס': 1000-1000-1000-1000

מס':

מס':

מס':

מס':

מס':

מס':

מס':

מס':

מס':

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב

סמ' 2249/

מס'

28.21

באר שבע

אל: מ. גולן - 22

מאת: מחוז הנגב

הנדון: בקשה ל- 2 דירות, 40 מ"ר -
פזת יפית

רציב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/סופי מס' 2

לעבודה

במשק/מושב

לפי חוזה מ/י 30/1/57

על סך

הערות:

הקבלן מ. גולן, 25.21

לוסה: 14.21

העתק:

כתובת המחוז

מ. גולן, 22 - 22
ל/י 30/1/57

974491

בתשובה בא. לחזקיה
מס.

חברת קרן למשקי עזר
ופתוח הנוף הירוק בע"מ
בית מס' 20 חתומי
ח'ראביב, שדרות שאול המלך 8

19 תר"אביב, יום 22.8.1971
ח.ד. 210, סל. 252171

לכבוד
מנכ"ל החשבון
אגף לבניה כפרית,
באר - שבע .

א.ב.א.

הנדון: חשבון חלקי מס. 2 (עבור רצוף שבילים ומגרש כדורסל)
הוצה 99039/42727/71 - מיתחת רמיה

מס. סדרי	תאור העבודה	יחידות	כמות	מחיר יחידה	סו"ב
----------	-------------	--------	------	------------	------

א. ישורים
1. ישור שטח כללי
2. הנועה קרקע מקומית
6,000.-
5,250.- 350.- 15 דונם

ב. מטמחים, שבילים ומדרגות
1. מטמחים ושבילי רצוף
מגרנולית 80x40 ו- 40x40
בצבע אפור
2. מרצפות גרנולית בצבע אדום
80x40 ו- 40x40
26,600.- 28.- 950 2 מ
28,500.- 30.- 950 2 מ

66,350.-

הערות: חשבון זה אינו כולל חשית לשבילים וברזל לחבורות בסך סמויה.

ש. ריכרד,
מנהל - חשבונות

האגף
מס' ח' ח' ח'
מס' ח' ח' ח'
236179

בהשגחה נא להזכיר

מס.

ת קרן למשקי עור
תוח הנוף הירוק בע"מ
תל"אביב, שדרות הסרך דוד
בית מסרבו התקרא

19 22.8.1971 תל"אביב, יום
ת. ד. 210 סל. 9-252171

רשום

לכבוד

מר י. רוסיאנסקי,
מהנדס מחוז הנגב,
משרד השכון,
באר - שבע.

א.נ.

הגדון: פיתחת רפיה

מז"ב הננו מעבירים אליכם חשבון חלקי מס. 2 - ביצוע
עבודות שבילים המסתכם בסך -66,350 ל"י.

בכבוד רב,
חברת קרן למשקי עור
ופתח העיר הירוק בע"מ
מזכיר.

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב

מס'

בארישכע,

אל:

מאת: מחוז הנגב

הנדון:

רצ"ב הנגו מעבירים אליך/כס חשבון חלקי/סופי מס'

לעבודה

במשק/מושב

לפי חוזה

על סך

הערות:

לוטסה:

העתק:

מחנרס המחוז

אגודת חסידים

תעודת זיווג

לרבות חתונה - חתונה - חתונה

שם

תאריך

שם

שם חתן

שם

שם חתן

שם

שם

שם

שם

שם

שם

שם

שם

שם

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב

ט"ו אלול תש"פ

מס'

11/8/59

כא"ש טבע

אל: מ. ב. - 11

מאת: מחוז הנגב

הנדון: בקשה ל. שלום ו. י. -
פיקוח

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/סופי מס' 1

לעבודה שלום ו. י.

במשק/מושב בית-אברהם

לפי חוזה 59/4224/א הקבלן 17/11/59

על סך - 50000

הערות:

לוסה: 144/11

מתכנן המחוז

העתק:

מ. ב. - 11
17/11/59

בתשובה לפזכ"ר

1100/71

מא' יום 21.6.71

חברת קרן למשקי עור
ופתוח הנוף הירוק בע"מ
חל אביב אלנבי 126
בית המרכז החקלאי

לכבוד

משרד הטיכונ/אגף לבניה כפרית

ב א ר - ש ב ע

ה.ל.ה

הנדון: חשבון חלקי מס' 1

(עבור ריצוף שבילים ומגרש כדורסל)

חוצה מס' 99039/42727/71 - פיתוח רחית.

מס' סד'	ה א ו ר ה ע ב ו ד ה	יחידה	כמות	מחיר יחידה	ס ה " כ
א.	<u>ניסורים</u>				
1.	ע"ה ויסור שטח כללי				6,000.-
2.	הנועה קרקע מקריות	דונם	15	350.-	5,250.-
ב.	<u>מטחים, שבילים ומדרגות</u>				
1.	מטחים ושבילי ריצוף מגרזולים 30x40 ו- 40x40 בצבע אפור	מ	500	28.-	14,000.-
2.	מדרגות גרזוליות בצבע אדום 80x40 ו- 40x40	מ	500	30.-	15,000.-
	סה"כ				<u>40,250.-</u>

הערות: חשבון זה אינו כולל מטחים לשבילים ובדול לחבורה בפון סמויה.

בסכום זה,

ש. גוימן
חברת קרן למשקי עור
ופתוח הנוף הירוק בע"מ

בב/הו

מסדר השיכון / האגף לבנייה כפרית

תאריך:

39/42727/71

מספר:

209

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

י"ט אב תשל"א = 10. 8. 71

מחוז הנגב

אל: מר י. רבינוביץ

מהנדס מחוז הנגב

המבצע קרן מסקי עזר

אגף חוזים ובטחונות

אין להתחיל בבצוע
לפני אשר החוזה

הנדון: הגדלה / בטבת חוזה 39/42727/71

העבודה: ריצוף וטבילים

המקום: מיתחת דפיה

הקבלן: קרן מסקי עזר

מחוז הסניף:

109000

נא את החוזה הנדון, בסך -

להגדיל

90000

ערך החוזה עתה -

199000

סה"כ -

ההגדלה היא לצורך בצוע: -

69000

א) טבילים לבתים שלב ב'

40000

ב) ספורה וריצוף מרכזון

109000

לפתוח סביב המבנה המרכזי יעברו חוזה בסך בגבולות 60000 ל"י.

אין להתחיל בבצוע
לפני אשר החוזה

צ. הורביץ
ממונה על חוזים ומכרזים

באר שבע, 19.7.71

69000.00
 40000.00

 109000.00

דבר
 מכילים לחמים חלב ב' 1
 מקור ונזי למרכזון 2

באר שבע, 19.7.71

א. יישובים

ק"מ יישוב שטח כללי

6000.-

1
2

מבנה קרקע מקומית, חן בחמירה וכן בלוי הכל
במחיר 50 ± 8 מ"מ חולל הובלה קודמי בחמירה עד
למרחק 100 מ" ויישובים. העבודה כוללת עבודה בכלים
וביד. היישוב הוא סוגי וחדיוק עד 3 מ"מ. המחיר
מחיר למחירי שטח מידע חן בלוי וכן בחמירה, הכל
לפי חכמים ביישובים ובחמירה למוראות המכשן, לסט
קבלת המיטות לניקיון מים.

8750.- 350.- 25 210

ב. מנהלים וביטולים דרך מים ר/1

יישוב צורה דרך של המכילים והמנהלים בחמירה לבורך.
מסמך וריכוף מלוח בסוף מיום 80/40/5 - 40/40/5 -
40/20/5 מ"מ על מים חול מקומי בקומי של 10 מ"מ
למחנה. המלוח מייבש לחיות מים א' מזהמים
ומחמירה ק"י מכוון המקנים הימנעלי. יט לחקיקה על
רציחות מקומי חידים ומנהלים המנהלים לחידים חידים
לעלוקה מבוצע בסוף מים מים ב-150. הכל לפי מים
מבוצע ומכנים מים. המחיר כולל מים צורה דרך
מחמירה מכני לאחר מרבה מים, עד קבלת מים
מקומית. המידע: מ"ר רגוף מוכן ללא מבוצע בסוף
עליה לא חולל מים מים.

מבוצע גרנדולים מים מים 2

25200.- 28.- 900 2a

1
2

מבוצע גרנדולים במבצע יישוב או מים 2

27000.0 30.- 900 2a

66950.0

3050.-

69000.-

מבוצע וריכוף

באר שבע, 19.7.71

מחירי יומי (מכירת הקרקע)

המחיר יומי קרקע מקומית או זכויות זמן במלואו, הכל
במחיר של 50 ± ש"ח כולל חובלם ערשית התמורה עד
למרחק 100 מ' וייעוד. הקבוצה כוללת קבוצה כלית
ובדי. הייעוד הוא שטח והעיר עד 3 ± ש"ח המהיר
החיר למכ"ר שטח מיוחד הן במלואו והן בחציית הכל
לפי מבנים הייעודיים ובמחירם לעודדות המבנים באיזור
המבנים לשם קבלת היתרונים לבנין

2000.00 350.- 8 דונם

במחירי ומכילים ורצוף לפי שטח 1/1 הכולל
ייסוד אורח מוצר של מכילים ומבנים במחירם לעיר.
מבנים ורצוף מלואו במחיר 50/40/5 - 40/40/5
45/45/5 ש"ח מקבוצה מחומצנת בגדולים המורחב
עובי 2 ש"ח על המבנה חול מקומי בקווי 10 ש"ח למחיר
המלואו חייבות להיות שטח" מוחמצנת ומאזנות "י" מבין
המבנים חומצני. יש להקפיד על רציפות מקומי חומצני
ומבנים חומצני לזרז הרצוף יש לקבץ מבנים במחיר
מבנים במחיר מוצר 150 הכל לפי שטח המוצר ומבנים
המורחב כולל במבנים מוצר מוצר במבנים מבני
למחר מוצר מבנים עד לקבלת היתרונים מקומית מבנים
ובמבנים 15 ש"ח המבנים מוצר ומדי.

8000.00 20.- 300 מ"ר

6000.00 30.- 200 מ"ר

המדידה ממ"ר רצוף מוצר ללא מבנה במחיר עליה לא
החול חומצנת המורחב

כנ"ל הכל במבנים מחומצנת בגדולים מוצר מבני 200 מ"ר

מכילים ומבנים כמורחב כולל ייסוד ובמבנים מוצר מוצר
במבנים מבני למחר מוצר מבנים מבנים מבנים
ייסוד ובמבנים עד לקבלת היתרונים המבנים ובמבנים
עד 95 לפי שטח מוצר מוצר. מדי כמורחביו מוצר
במבנים ומבנים במבנים 1 ± ש"ח המבנים המבנים
עובי המבנים למחר מבנים לא מוצר 15 ש"ח המדידה
ממ"ר כמורחב מוצר לפי שטח 2/2

3500.00 6.00 650 מ"ר

קיר ישיבה מחלוקי החל (מכירת הקרקע) מוצר מבנים
קבוצה מוצר מבנים ובמבנים קיר ישיבה מחלוקי החל על
ייסוד במחיר מבנים למחר 2/2 מוצר מוצר קיר כולל ייסוד מוצר 65

5200.00 80.00 65 מ"ר

3500.00 700.00 5 י"ח

204.00 17.00 12 י"ח

6000.00 4.- 1500 י"ח

400.00 4.- 100 י"ח

375.00 1.50 250 י"ח

2700.00 1.00 1500 20

39475.00

521.00

40000.00

המבנים ובמבנים מקבוצה 4 מ"ר

קבוצה מבנים מבני קבוצה 20 ק"מ

מבנים מבנים מבנים 3 ק"מ (כולל מקומית ומבנים)

מבנים

מבנים מבנים (מבנים ומבנים) 1 ק"מ

מבנים מבנים כולל מבנים ומבנים מבנים

מבנים ומבנים

אגף לבניה כפרית

25.7.71

2749/טנג-1231

אל: מר הורביץ - טמונה על חוזים - ח"א

הנדון: הגדלת חוזה 39/42727/71
עבור שבילים לבתים שלב ב' ופתוח גגון מרכזון
במיתחת רפית ע"י קרן למסקי עזר.

רצ"ב הננו מעבירים אליך חומר להגדלת חוזה הנ"ל בסך
109,000. - לזוה - 69,000. - עבור שבילים לבתים
שלב ב' ו- 40,000. - עבור פתוח וגגון מרכזון במיתחת
רפית בבצוע קרן למסקי עזר.

התקציב והפרוט לא כוללים פתוח סביב המבנה המרכזי
(בית העם) שלטי האומדן צריך לעלות כ- 60,000 - 50
וחומר לחוזה נעביר לאחר גמר המבנה.

נא שיטולך.

לוח: 1+8 העתק תקציב

ב ב ר כ ה,

י. וויזאנסקי
מ.מ. מחנך מחוז הנגב

העמק:

מר ש. אבני - סמנכ"ל משרד השיכון
מר א. בטיץ - מנהל אגף לבניה כפרית
מר בלויברמן - מ. מנהל אגף לבניה
מר רבינוביץ - בניה כפרית - ח"א
מר מדגלית - בניה כפרית - ח"א
מחנך אזור דמח הנגב
מר אורבך - ח"א
קרן למסקי עזר - ח"א

באר שבע, 19.7.71

69000.00

68000.00

40000.00

12000.00

109000.00

רכוז

שבילים לבתיים שלב ב'	1
סחור וגני למרכזון	2

באר שבע, 19.7.71

א. יישורים

6000.-	ע"ח יישור שטח כללי	1
	חנוכה קרקע מקומית, הן בחפירה והן במלוי הכל במחוז 50 ± 8 מ"מ הולל הובלה עודמי החפירה עד למרחק 100 מ" ויישורים. העבודה כוללת עבודה בכלים וביד. היישור הוא סופי והדיוק עד 3 ס"מ. המחיר אחיד למס"ר שטח מיושר הן במלוי והן בחפירה. הכל לפי חכנית היישורים ובהתאם להוראות המתכנן, לשם קבלת השימועים לניקוז המים.	2

8750.- 350.- 25 דונם

ב. משטחים ושכילים רצוף פרט ר/1

יישור צורה הדרך של השכילים והמשטחים בהתאם לצורך.
אספקת וריצוף מלכות בטון סיום 80/40/5 - 40/40/5 -
40/20/5 ס"מ על תשתית חול מקומי בעובי של 10 ס"מ
לפחות. תפלטות חייבות להיות מטוב א' מוחממות
ומאושרות ע"י מכון התקנים הישראלי. יש להקפיד על
רציפות הקיום הישרים והגבהים הסופיים לצדי הריצוף
ישלצקת חבורת בטון סמויה מסיב ב-150. הכל לפי פרט
מצורף וחכנית השלד. המחיר כולל כבישה צורה הדרך
אבמכש מכני לאחר הרבצה במים, עד קבלת פשיטות
מקסימלית. המדידה: ממ"ר רצוף מוכן ללא חבורת בטון
עליה לא תחול חוסמה מחיר.

25200.-	28.-	900	2מ	מצפוח גרנוליט אפר טבעי מס' 2	1
27000.0	30.-	900	2מ	מצפוח גרנוליט באבק שחור או אדום מס' 2	2

66950.8

2050.-

69000.-

סוגה ורזרבה

באר שבע, 19.7.71

סחור מרכז (טבים העץ)

1 תנועה קרקע מקומיות הן באסירה והן במלוי, הכל בתחום של ± 50 מ"מ כולל חובלה עודמי האסירה עד למרחק 100 מ" ויישור. העבודה כוללת עבודה בליט וביד. הייסור הגו סומי וחידוק עד ± 5 מ"מ המהיר אחיד למס"ר שטח מיושר הן במלוי והן באסירה הכל לפי תכנית הייסורים ובהתאם להוראות המהכנן באיסור המהנדס לשטח קבלת השימושים לניקוז

7000.00 2800.00 1500.00
350.- 25.-
20 8 60

2 מטמנים וטבילים וריצוף לפי מוט ר/1 הכולל: ייסור צורה הדרך של הטבילים והמטמנים בהתאם לצורך. אספקת וריצוף עלטות בטון מרום 80/40/5 - 40/40/5 - 45/45/5 מ"מ תקניות מחומסמת גרנוליט אפור טבעי עובי 2 מ"מ על המהית חול מקומי בעובי 10 מ"מ לטחוח המלטות הייבוח להיות סוג א' מוחממות ומאושרות ע"י מכון החקנים הישראלי. יש להקפיד על רציפות הקנים הישרים והגבהית הסופיים לצידו הריצוף יש לבקש חבורת בטון סמויה מבטון מזוין ב-150 הכל לפי מוט מצורך ותכנית השלד. המהיר כולל כבישה צורה הדרך במכבש סכני לאחר הרבצה במים עד לקבלת צמיחה מקסימלית אספקת וכבישה 15 מ"מ המהית חומר ואדי.

9800.00 8400.00 12000.00
28.- 30.-
350 400 200

3 המדידה: מס"ר רצוף מוכן ללא חבורת בטון עליה לא חולל חומסמת מהיר

4 טבילים ומטמנים כורכר כולל ייסור וכבישה צורה הדרך במכבש סכני לאחר הרבצה במים אספקת ומיזור הכורכר ייסור וכבישה עד לקבלת רציפות המהית וצמיחות של 95% לפי מוד א.א.ש.ו. מני כורכריהיו אטומים כהחלל ומיזורים בגבולות ± 1 מ"מ מהגבהית המחוככנים עובי המכבה לאחר כבישה לא מוחמת מ-15 מ"מ המדידה מס"ר כורכר מוכן לפי מוט 2/כ

4200.00 3900.00
6.00
700 650

5 קיר ישיבה מחלוקי נחל (טביב העץ) אלטרנטיבה ב' עבודות עמר אספקת ובניה קיר ישיבה מחלוקי נחל על יסוד בטון בהתאם למוט 2/ק המדידה מ"א קיר כולל יסוד מ"א 65

5200.00 5600.00 3500.00 895.00 204.00 1200.00 11000.00 1200.00 400.00 750.00 375.00 5040.00 2700.00
80.00 700.00 17.00 4.- 4.- 1.50 1.80
65 8 35 12 130 1500 3000 300 250 280 1500

6 אספקת ונטיעת דקלים בגובה 4 מ'

7 עצים שונים בכלי קיבול 20 ק"ג
8 שיחים שונים מוח 3 ק"ג (כולל סוקולנטים וקטנונים)

9 ורדים

10 במחי כסוי (טרבלוסטמיה) 1 ק"ג

11 דשא מסוג בוטלו כולל חכנה וזיבול חמסה

39475.00 521.00 40000.00
66085.00 1915.00 68000.00

שונות ורזרבה

באר שבע, 19.7.71

69000.00

40000.00

109000.00

לכונן

שבילים לבתי שלב ב'

1

מחוז ונוי למרכזון

2

באר שבע, 19.7.71

א. יישורים

6000.-	ע"ה יישור שטח כללי	1
	הנחה קרקע מקומית, הן בחפירה והן במלוי הכל בהחזק 50 ± 8 מ"מ חולל הובלת קודמי החפירה עד לסרחק 100 מ"מ ויישורם. העבודה כוללת עבודה בכלים וביד, הישור הוא סופי והדיוק עד 3 מ"מ. המחיר מחיר למס"ר שטח מיושר הן במלוי והן בחפירה. הכל לפי תכנית היישורים ובהתאם להוראות מתכנן, לשם קבלת השימועים לניקוד המים.	2
8750.-	דונם 25	350.-

ב. סטנדרטים וסבילים רצוף מרס ר/1

יישור צורה הדרך של הסבילים והסטנדרטים בהתאם לצורך.
אספקה וריצוף מלטות בטון טיפוס 80/40/5 - 40/40/5 -
40/20/5 מ"מ על תשתית חול מקומי בעובי של 10 מ"מ
לפחות. המלטות חייבות להיות סגור א" מוהחמנה
ומאוזרות ע"י מכון החקנים הישראלי. יש להקפיד על
רציפות הקנים הישרים והגבתיים הסופיים לביצי הריצוף
ישלוקה חבורת בטון סגור סגור ב-150. הכל לפי מרס
מצדף וחכניה השלד. המחיר כולל בביטה צורה הדרך
אכטבט מכני לאחר הרבבה במים, עד קבלת אמימות
מקסימלית. המדידה: ממ"ר רצוף מוכן ללא חבורת בטון
עליה לא חולל תוספת מחיר.

25200.-	28.-	900	20	מראפות גרגוליס אשר טבעי מס" 2	1
27000.9	30.-	900	20	מראפות גרגוליס בצבע שחור או אדום מס" 2	2
66950.8					
2050.-					שונות וריבנה
69000.-					

באר שבע, 19.7.71

סחור מרכז (מכיר העץ)

1	הנזק קרקע מקומיות הן באסירה והן במלוי, הכל במחזור של $50 \pm$ ס"מ כולל חובלת עורפי החמירה עד למרחק 100 מ' ויישורים, העבודה כוללת עבודה כלים וביד, הייסור הנו סומי וחידוק עד $5 \pm$ ס"מ המחיר אחיד לס"מ שטח מיוקר הן במלוי והן באסירה הכל לפי הכניה הייסורים ובחממת להוראות המחבן באיסור המחזר לשם קבלת השימושים לניקוז	2000.00	350.-	8	דונם
2	המחירים וסבילים ורצוף למי מוט 1/1 הכולל: ייסור צורה הדרך של הסבילים והמחממים בהחמם לצורך, אספקת ורצוף מלטה בטון מיום 80/40/5 - 40/40/5 - 45/45/5 ס"מ הקניות מחוממט גרנוליט אפור טבעי עובי 2 ס"מ על מחממים חול מקומי בעובי 10 ס"מ למחזק הפלטה חייבות להיות טוב א" סוחממות ומאשרות ע"י מכון המקנים הישראלי. יש לתקשר על רציפות הקוים הישרים והגבהים הסומיים לצירי הרצוף יש לעקב הגורה בטון סמויה בטון מזויג ב-150 הכל לפי מרט מזורף ומכניה השלד, המחיר כולל כבישת צורה הדרך במכמט סכמי לאחר הרבצת במים עד לקבלת צמימות מקטימלית אספקת זכבישת 15 ס"מ מחמית חומר ואדי.	8400.00	28.-	300	סמ"ר
3	המדידות: סמ"ר רצוף מוכן ללא הגורה בטון עליה לא החול חוממט מחיר	6000.00	30.-	200	סמ"ר
4	כנ"ל אבל במראמות מחוממט גרנוליט אפור טבעי מס 2 סמ"ר	3900.00	6.00	650	סמ"ר
5	סבילים ומחממי כורכר כולל ייסור זכבישת צורה הדרך במכמט סכמי לאחר הרבצת במים אספקת ומיזור הכורכר ייסור זכבישת עד לקבלת רציפות המחממית וצמימות של 95% למי מוד א.א.מ.ו. סמי כורכריהיו אטומים בהחמם ומיזורים בגבולות $1 \pm$ ס"מ מהגבהים המחומממים קובי השכבה לאחר כבישת לא מחזק ס-15 ס"מ המדידה סמ"ר כורכר מוכן לפי מרט כ/2	5200.00	80.00	65	סמ"ר
6	קיר ישיבה מחלוקי נחל (מכיר העץ) אלטרנטיבה ב' עבודות עפר אספקת ובניה קיר ישיבה מחלוקי נחל על יסוד בטון בהחמם לרש 2/ ק המדידה מ"מ קיר כולל יסוד מ"מ	3500.00	700.00	5	יח"
7	הספקת ובטיעת דקלים בגובה 4 מ'	204.00	17.00	12	יח"
8	ציט סוגים במלי קיבול 20 ק"ג	6000.00	4.-	1500	יח"
9	שיחים סוגים סח 3 ק"ג (כולל טוקולנסים וקטטוטים)	400.00	4.-	100	יח"
10	ורדים	375.00	1.50	250	יח"
11	אממי כטוי (טרבלוסממית) 1 ק"ג	2700.00	1.80	1500	20
	דעת מסוג במלוי כולל חכנה וציבול השטח	39479.00			
	סוגות ורצובה	521.00			
		40000.00			

1046/71

19 תר"אב"ב, יום

15.6.71

ת.ד. 210 סל. 614681

חברת קרן למשקי עזר
ופתוח הנוף הירוק בע"מ

תר"אב"ב, רח' אלנבי 126
בית המרכז המסדי

1 + 62

לכבוד

מר רוטמאנסקי/מהנדס מחוז הנגב

משרד השכון/אגף לבניה כפרים

ת.ד. 495

בא ר - ש ב ז

ג.ב.כ

הנדון: הצעה מחירים לביצוע פיתוח - שלב ב' בשטח רגום

(א) יישורים ז

6,000.-

1. ע"ה יישור שטח כללי

2. חנועה קרקע מקומית, הן בחפירה והן במלוי, הכל בשטח
50+00 מ"מ כולל הובלת עורפי החפירה עד למרחק 100 מ"
ויישורם. הקבוצה כוללת עבודה בכלים וביד. היישור הוא
סופי ונתיב עד 3+00 מ"מ. המחיר אחיד למס"ר שטח מיושר
הן במלוי והן בחפירה. הכל לפי הכניה היישורים ובחפירה
לחוראות המחכנן, לעם קבלת השימועים לניקוז המים
דוגם 35 א 390.-

8750.-
5,250.-

(ב) טענות וטכילים וצוף פרט 1/ר

יישור צורה הדרך של הטכילים והטענות כהתאם לצורך. אספקת
וריצוף מלטות כסון טרס 40/20/5 - 40/40/5 - 80/40/5 מ"מ
על תשתית חול סופי בעובי של 10 ס"מ לפחות. התלמות חייבות
למיון סטוב א' מוחמדות ומאוזנות ע"י כסון התקנים הישראלי.
יש להקפיד על רציפות הקוים הישרים והגבתיים הסופיים. לצידו
הריצוף יש לצקת חבורה כסון ספויט מווי 150. הכל לפי טרס
מסורף וחכניה חולד. המחיר כולל כביעת צורת הדרך במבט סכני
לאחר הרבעה במים, עד קבלת צמימות מקסימלית. הנדויות מס"ר
רצוף מוכן ללא תקורה כסון עליה לא החול חומס מחיר.

25,200.-

(1) מרמזות גרנדולים אמור סכני מס"ר 2 900 א 28.-

27,000.-

(2) מרמזות גרנדולים באבע סחור או ארס מס"ר 2 900 א 30.-

69,450.-

סה"כ

12,350

69,450.-

הערות: התעק אונה כוללת פיתוח וגיבון המרכז.

בכבוד רב,
אוריכל גלים

מ"ש. ארט
גב"א. קריא
מ"ס. צביוב
מ"ג. מירנסקי

1 + 12

ה'תש"ח, י"ב / כ"ב אלול
בית המדרש

תקציב כללי

סכום כללי		מחיר היחידה בל"י	כמות	יחידת המידה	ת כ ו	סעיף מס'	סיווג מס'
ל"י	א"י						
68000					נכ"ל		
20000					שירותי אג"מ של כ	1	
108000					פא-אקל למכשק	2	
להעברה							

97492
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
 כ"ו תמוז תשל"א = 20.7.71
 מחוז הדר

משרד השיכון / האגף לבניה כפרית.

14.7.71 / תאריך

אל: מהנדס מחוז - העק
 מאת: צ. הורביץ

הנדון: חוזה / פקודת עבודה... 39/42.727/71
 רצ"ב העתק מאוסר לעבודה... 131/71... 10
 מקום: ~~בצ"ב~~ בצ"ב... בק"ק... 10

האשור מתיחס:-

- | | |
|---|--|
| ☐ שבוים בחוזה | ☐ הפעלת עבודה |
| ☐ הגדלה - הקטנת חוזה | ☒ חוזה |
| ☐ תקון סדר תשלומים | ☐ פקודת עבודה |
| ☐ בטול | ☐ הזמנת עבודה |

נא לשלם את החשבונית יקרא

העתק:

צ. הורביץ
 סמוכה על חוזים ומכרזים

(Red stamp and signature)

מדינת ישראל

חוזה מס. 99039/42727/71

חוזה זה נערך ונחתם ביום 20 לחודש מאי שנה 1971

ב י ין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון. (שחקרא להלן "הממשלה") מצד אחד.

ל ב י ין

קרן מסקי עזר וטחוח הנוף הירוק בע"מ (שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

הואיל והממשלה רואה בביצועו של המבנה. היינו רצוף שבילים ומגדר כדור סל בפיתוח רפיה

וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום לביצוע המבנה, חמורת סך 90,000.- ל"י (הסעים אלף לירות במילים)

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה,

באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

1. המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

(א) הצעתו של הקבלן;

(ב) הנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן;

(ג) הנאים מיוחדים חוספת א'.

(ד) מפרס כללי לעבודות בסון יצוק באחר.

(ה) מפרס כללי לטיח גבס.

(ו) חאור מפורס של רשימת כמויות מקוצרת (אפריל 1966)

(ז) הנאים כלליים עבור אספקת מוצרי אלומיניום של ביח"ר "קליל"

(ח) אופני מדידה.

(ט) התכניות;

(י) _____

2. חמורת חשלום שכר החוזה כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.

3. חמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה היו כתובות הצדדים כדלהלן:

כתובת הקבלן: קרן מסקי עזר וטחוח הנוף הירוק בע"מ, רחוב אלנבי 126, תל-אביב

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

ב ביום 20 לחודש מאי שנה 1971

חתימת הממשלה _____ חתימת הקבלן _____

עד לחתימה: חתימתו _____ עד לחתימה: חתימתו _____

שמו _____ שמו _____

כתובתו _____ כתובתו _____

תנאים מיוחדים

1. סדר החילוקים עבור ביצוע העבודה יהיה כדלקמן:

75%	א. לפי התקדמות העבודה וכמויות מאושרות ע"י המהנדס
15%	ב. לאחר גמר ומסירת העבודה
10%	ג. לאחר אישור חשבון סופי
100%	סה"כ

2. המחירים לחוזה מבוססים על תאריך 31.3.71 התיקור לעבודה הנדונה, השולם בהתאם לנאמר בסעיף 64 של החוזה המחוקק הנצא (מדו 3402) ובהתאם להנחיות מרד הבניה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לפי בסיס 9/71 1971.
3. מוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה, המפרט וההצהרה על סייב החומרים וההצהרה על אחריות הקבלן לאי-חדירת רטיבות מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, והצדדים לחוזה זה מחייבים בזה למלא את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי החוזה.
4. מחירי היחידות המופיעים בחוזה כוחם יפה גם לגבי עבודות דומות.
5. מוסכם בין הצדדים כי המנהל הכללי של משרד השיכון או מי שיתמנה על ידו למטרה זו בכתב, תהינה לו הסמכויות הניתנות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.
6. מוסכם בנן הצדדים כי מר א. בסין מהנזים המחלקה המכנית של הסוכנות היהודית יהיה בא כוחו של המנהל הנזכר בתנאי החוזה האמורים.
7. תאריך גמר העבודה הנ"ל 3 חודשים מתאריך כסירה הסתה.
8. כל ההיסטים שיוטלו ע"י הממשלה עד לתאריך חתימת החוזה כלולים במחיר.
9. בניגוד לנאמר בפרק י"א (תשלומים) סעיף 62 (3) של החוזה "יהולם לקבלן בתשלומי ביניים לחודש האמור על חשבון שכר החוזה תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המפקח, לפי האמור בסעיף קטן (2)".
10. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי החוזה הזה, יהיה הסכום שעל הקבלן לשלם לממשלה בעד אחור לכל 50/- של מסירה כפיצויים קבועים מראש 50.- ל"י _____ שהעבודות תסאנה בלתי גמורות.
11. בניגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 סעיף קטן (6) של תנאי החוזה יהיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקות חומרים במעבדות 0,2% מהיקף החוזה. בסכום זה נכללות בדיקות חוזרות שתמורתם יחוייב הקבלן בלבד (נוסף על 0,2% המנוכה).
12. הרשות בידי משרד השיכון לבצע עבודות נסלבים בהתאם להקדמות הבניה במקום או בכפיפות לתהליך פינוי הסטחים אשר בהם יש צורך לבצע עבודות פיתוח במסגרת חוזה זה.
13. מחירי היחידות ברשימת הכמויות והמחירים כוללים תשלום לקרן בסוף והסבות סוציאליות החלים על מחירי העבודה.
14. הרשות בידי משרד השיכון להעביר את אחייות הקבלן לסיב העבודה וכיצוע התיקונים השנתיים לפי פרק ח' סעיף 53 של תנאי החוזה _____. במקרה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר בתנאי החוזה לידי _____.
15. לפני מסירת העבודה לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי על העבודה סביצע. הממשלה לא תקבל את העבודה לפני שיוגס החשבון לידיה.
16. הספקת מים לבנייה כולל כל תשלום בעד מים אלה, מר מים לצורך זה והתקנת קו מים זמני (אינו כולל כל תשלום המהווה חלק מאגרה להספקת מים קבועה) תהיה על חשבון הקבלן.
17. הכנת דרכים זמניות הדרושות תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבון הוא.
18. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צורך שיטמס כמסודר למפקח מטעם הממשלה.
19. על הקבלן למקד במקום העבודה ולהכיר את סייב הקרקע, את הגישה למקום הכבישים הקיימים בטמח, את הטמח הפנוי ואת כל יתר הגורמים העלולים להספיע על ביצוע העבודה.
20. על אף האמור בפרק א' סעיף 8, ימציא הקבלן לממשלה להבטחת מילוי ההתחייבויות על פי החוזה ערבות בנקאית או ערבות של חברה בסוף להנחה דעתה של הממשלה ובנוסף תנקבע על ידה. סכום הערבות יהיה בהתאם לאמור בפרק א' סעיף 8.

מדינת ישראל

חוזה מ.ס. 99039/42727/71

חוזה זה נערך ונחתם ביום 20 לחודש מאי שנה 1971

ב י ין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון. (שחקרא להלן "הממשלה") מצד אחד.

ל ב י ין

קרן מסקי עזר ופתוח הנוף הירוק בע"מ. (שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

הואיל והממשלה רואה בביצועו של המבנה. היינו רצוף שבילים ומגדר כדור סל בפיתחת רפיה

וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום לביצוע המבנה, חמורת סך 90,000.- ל"י (במילים) השעים אלף לירות

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה,

באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

1. המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

(א) הצעתו של הקבלן;

(ב) תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן;

(ג) תנאים מיוחדים חוספת א'.

(ד) מפרט כללי לעבודות בסוף יצוק באחר.

(ה) מפרט כללי לסיח גבס.

(ו) תאור מפורט של רשימת כמויות מקוצרת (אפריל 1966)

(ז) תנאים כלליים עבור אספקת מוצרי אלומיניום של ביח"ר "קליל"

(ח) אופני מדידה.

(ט) התכניות;

(י) _____

2. חמורת תשלום שכר החוזה כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.

3. חמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה היו כתובות הצדדים כדלהלן:

כתובת הקבלן: קרן מסקי עזר ופתוח הנוף הירוק בע"מ, רחוב אלגבי 126, תל-אביב

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

ב יום 20 לחודש מאי שנה 1971

חתימת הממשלה חתימת הקבלן

עד לחתימה: חתימתו עד לחתימה: חתימתו

שמו שמו

כתובתו כתובתו

תנאים מיוחדים

1. סדר התשלומים עבור ביצוע העבודה יהיה כדלקמן:

א.	לפי התקדמות העבודה וכמויות מאושרות ע"י המהנדס	75%
ב.	לאחר גמר ומסירת העבודה	15%
ג.	לאחר אישור השבון סופי	10%
סה"כ		<u>100%</u>

2. המחירים לחוזה מבוססים על תאריך 31.3.71 הדיקרוור לעבודה הנדונה, תשולם בהתאם לנאמר בסעיף 64 של החוזה המחוון הנצאה (מדר 3402) ובהתאם לחנודות מדר הבניה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לפי בסיס 80 1971.
3. מוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה, המסמך וההצהרה על טיב החומרים וההצהרה על אחריות הקבלן לאי-חדירת רטיבות מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, והצדדים לחוזה זה מחויבים בזה למלא את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי החוזה.
4. מחירי היחידות המופיעים בחוזה כוחם יפה גם לגבי עבודות דומות.
5. מוסכם בין הצדדים כי המנהל הכללי של משרד השיכון או מי שיתמנה על ידו למטרה זו בכתב, יהינה לו הסמכויות הניתנות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.
6. מוסכם בנן הצדדים כי מר א. במין מהנדס המחלקה הסכניה של הסוכנות היהודית יהיה בא כוחו של המנהל הנזכר בתנאי החוזה האמורים.
7. תאריך גמר העבודה הנ"ל 3 חודשים מתאריך מסירת השטח.
8. כל ההיטלים שיוטלו ע"י הממשלה עד לתאריך חתימת החוזה כלולים במחיר.
9. בניגוד לנאמר בפרק ו"א (תשלומים) סעיף 62 (3) של החוזה "ישולם לקבלן בתשלומי ביניים לחודש האמור על חשבון שכר החוזה תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י הספקה, לפי האמור בסעיף קטן (2)".
10. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי החוזה הזה, יהיה הסכום שעל הקבלן לשלם לממשלה בעד אחור לכל 50 של מסירה כפיצויים קבועים מראש 50.- ל"י שהעבודות תוארנה בלתי גמורות.
11. בניגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 סעיף קטן (6) של תנאי החוזה יהיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקות חומרים במעבדות 0,2% מהיקף החוזה. בסכום זה נכללות בדיקות חוזרות שתמורתם יחוייב הקבלן בלבד (נוסף על 0,2% המנוכה).
12. הרשות בידי משרד השיכון לבצע עבודות גסלבים בהתאם להקדמות הבניה במקום או בכפיפות לתהליך פינוי השטחים אשר בהם יש צורך לבצע עבודות פיהוח במסגרת חוזה זה.
13. מחירי היחידות ברשימת הכמויות והמחירים כוללים תשלום לקרן בטוח והטבות סוציאליות החלים על מחירי העבודה.
14. הרשות בידי משרד השיכון להעביר את אחריות הקבלן לטיב העבודה וביצוע החישובים השנתיים לפי פרק ח' סעיף 53 של תנאי החוזה. במקרה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר בתנאי החוזה לידי _____.
15. לפני מסירת העבודה לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי על העבודה שביצע. הממשלה לא תקבל את העבודה לפני שיוגש החשבון לידיה.
16. הספקת מים לבניה כולל כל תשלום בעד מים אלה, מד מים לצורך זה והתקנת קו מים זמני (אינו כולל כל תשלום המהווה חלק מאגרה להספקת מים קבועה) ונחיה על חשבון הקבלן.
17. הכנת דרכים זמניות הדרושות הובצע ע"י הקבלן ועל חשבוננו הוא.
18. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צריף שיסמס כמסדר למפקח מטעם הממשלה.
19. על הקבלן לבקר במקום העבודה ולהכיר את טיב החקיקה, את הגישה למקום הכבישים הקיימים בסטח, את השטח הפנוי ואח כל יתר הגורמים העלולים להשפיע על ביצוע העבודה.
20. על אף האמור בפרק א' סעיף 8, ימציא הקבלן לממשלה להבטחת מילוי התחייבויות על פי החוזה ערבות בנקאית או ערבות של חברה בטוח להנחת דעתה של הממשלה ובנוסף שנקבע על ידה. סכום הערבות יהיה בהתאם לאמור בפרק א' סעיף 8.

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the policy of the Administration for the coming year.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the financial condition of the Government, and of the measures which have been taken to improve it.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Interior, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the land and mineral resources of the United States, and of the measures which have been taken to develop them.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the naval forces of the United States, and of the measures which have been taken to strengthen them.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the military forces of the United States, and of the measures which have been taken to improve them.

6. The sixth part of the document is a report from the Secretary of the State, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the foreign relations of the United States, and of the measures which have been taken to improve them.

7. The seventh part of the document is a report from the Secretary of the Education, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the public schools of the United States, and of the measures which have been taken to improve them.

8. The eighth part of the document is a report from the Secretary of the Agriculture, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the agricultural resources of the United States, and of the measures which have been taken to develop them.

9. The ninth part of the document is a report from the Secretary of the Commerce, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the commercial resources of the United States, and of the measures which have been taken to develop them.

10. The tenth part of the document is a report from the Secretary of the Finance, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the financial resources of the United States, and of the measures which have been taken to develop them.

11. The eleventh part of the document is a report from the Secretary of the Public Works, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the public works of the United States, and of the measures which have been taken to improve them.

12. The twelfth part of the document is a report from the Secretary of the Public Lands, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the public lands of the United States, and of the measures which have been taken to develop them.

13. The thirteenth part of the document is a report from the Secretary of the Public Buildings, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the public buildings of the United States, and of the measures which have been taken to improve them.

14. The fourteenth part of the document is a report from the Secretary of the Public Works, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the public works of the United States, and of the measures which have been taken to improve them.

15. The fifteenth part of the document is a report from the Secretary of the Public Lands, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the public lands of the United States, and of the measures which have been taken to develop them.

16. The sixteenth part of the document is a report from the Secretary of the Public Buildings, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the public buildings of the United States, and of the measures which have been taken to improve them.

17. The seventeenth part of the document is a report from the Secretary of the Public Works, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the public works of the United States, and of the measures which have been taken to improve them.

18. The eighteenth part of the document is a report from the Secretary of the Public Lands, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the public lands of the United States, and of the measures which have been taken to develop them.

19. The nineteenth part of the document is a report from the Secretary of the Public Buildings, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the public buildings of the United States, and of the measures which have been taken to improve them.

מדינת ישראל

חוזה מס. 99039/42727/זד

חוזה זה נערך ונחתם ביום 20 לחודש מאי שנה 1971

ב י ין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון. (שחקרא להלן "הממשלה") מצד אחד.

ל ב י ין

קרן מסקי עזר ופתוח הנוף הירוק בע"מ (שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

הואיל והממשלה רואה בביצועו של המבנה היינו רצוף שבילים ומגדר כדור של בפיחתת רמית

וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום _____ לביצוע המבנה, תמורת סך 90,000.- ל"י (תשעים אלף לירות במילים)

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה,

באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

1. המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

(א) הצעתו של הקבלן;

(ב) תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן;

(ג) תנאים מיוחדים הוספה א"י.

(ד) מפרט כללי לעבודות בסוף יצוק באחר.

(ה) מפרט כללי לטיח גבס.

(ו) תאור מפורט של רשימת כמויות מקוצרת (אפריל 1966)

(ז) תנאים כלליים עבור אספקת מוצרי אלומיניום של ביח"ר "קליל"

(ח) אופני מדידה.

(ט) התכניות;

(י) _____

2. תמורת תשלום שכר החוזה כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה היו כתובות הצדדים כדלהלן:

כתובת הקבלן: **קרן מסקי עזר ופתוח הנוף הירוק בע"מ, רחוב אלנבי 126, תל-אביב**

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

ב יום 20 לחודש מאי שנה 1971

חתימת הממשלה _____ חתימת הקבלן _____

עד לחתימה: חתימתו _____ עד לחתימה: חתימתו _____

שמו _____ שמו _____

כתובתו _____ כתובתו _____

תנאים מיוחדים

1. סדר התלומדים עבור ביצוע העבודה יהיה כדלקמן:

75%	א. לפי התקדמות העבודה וכמויות מאושרות ע"י המהנדס
15%	ב. לאחר גמר ומסירת העבודה
10%	ג. לאחר אישור השבון סופי
<u>100%</u>	סה"כ

2. המחירים לחוזה מבוססים על תאריך 31.3.71 היקרוור לעבודה הנדונה, השולם בהתאם לנאמר בסעיף 64 של החוזה המחקר הנצאח (מדר 3402) ובהתאם להנודות מדר הבניה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לפי בסיס 9/1971.
3. מוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה, המפורט וההצטרף על סיד החומרים וההצטרף על אחריות הקבלן לאי-חדירת רטיבות מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, והצדדים לחוזה זה מתחייבים בזה למלא את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי החוזה.
4. מחירי היחידות המופיעים בחוזה כוחם יפה גם לגבי עבודות דומות.
5. מוסכם בין הצדדים כי המנהל הכללי של משרד השיכון או מי שיחשבה על ידו למטרה זו בכתב, תהינה לו הסמכויות הניהול למנהל הנזכר בתנאי החוזה.
6. מוסכם בנן הצדדים כי מר א. בסין מהנדס המחלקה הסכנית של הסוכנות היהודית יהיה בא כוחו של המנהל הנזכר בתנאי החוזה האמורים.
7. תאריך גמר העבודה הנ"ל 3 חודשים מתאריך מסירת הסטח.
8. כל ההיטלים שיוטלו ע"י הממשלה עד לתאריך חתימת החוזה כלולים במחיר.
9. בניגוד לנאמר בפרק י"א (תשלומים) סעיף 62 (3) של החוזה "יהיה הסכום ששל הקבלן בתשלומי ביניים לחודש האמור על חשבון שכר החוזה תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המפקח, לפי האמור בסעיף קטן (2)".
10. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי החוזה הזה, יהיה הסכום ששל הקבלן לשלם לממשלה בעד אחור לכל 50 של מסירה כפיצויים קבועים מראש 50- ל"י _____ שהעבודות תסאנה בלתי גמורה.
11. בניגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 סעיף קטן (6) של תנאי החוזה יהיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקות חומרים במעבדה 0,2% מהיקף החוזה. בסכום זה נכללות בדיקות חוזרות שתמורתם יחוייב הקבלן בלבד (נוסף על 0,2% המנוכה).
12. הרשות בידי משרד השיכון לבצע עבודות גלבים בהתאם להמלצות הבניה במקום או בכפיפות לתהליך פינוי השטחים אשר בהם יש צורך לבצע עבודות פיתוח במסגרת חוזה זה.
13. מחירי היחידות ברשימת הכמויות והמחירים כוללים תשלום לקרן בטוח והטבות סוציאליות החלים על מחירי העבודה.
14. הרשות בידי משרד השיכון להעביר את אחריות הקבלן לטיב העבודה וביצוע החישובים והשנתיים לפי פרק ח' סעיף 53 של תנאי החוזה. במקרה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר בתנאי החוזה לידי _____.
15. לפני מסירת העבודה לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי על העבודה שבוצע. הממשלה לא תקבל את העבודה לפני שיוגש החשבון לידיה.
16. הספקת מים לבנייה כולל כל תשלום בעד מים אלה, מר מים לצורך זה והחקנת קו מים זמני (אינו כולל כל תשלום המהווה חלק מאגרה להספקת מים קבועה) תהיה על חשבון הקבלן.
17. הכנת דרכים זמניות הדרושה חבוצע ע"י הקבלן ועל חשבוננו הוא.
18. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צריף שיסמס כמחיר לספקת מטעם הממשלה.
19. על הקבלן לבקר במקום העבודה ולהכיר את סיד הדרך, את הגישה למקום הכבישים הקיימים בטח, את השטח הפנוי ואת כל יתר הגורמים העלולים להספיע על ביצוע העבודה.
20. על אף האמור בפרק א' סעיף 8, ימציא הקבלן לממשלה להבטחת מילוי ההתחייבויות על פי החוזה ערבות בנקאית או ערבות של חברת בטוח להנחת דעתה של הממשלה ובנוסף שנקבע על ידה. סכום הערבות יהיה בהתאם לאמור בפרק א' סעיף 8.

בתשובה כא לחזכיר
 1046/71 מס.

2749 ✓
 משרד המכירות
 אגף לבניה כפרית
 ת"ת 71-72
 משרד הנגב

*הנכס נמצא בבעלות
 ממשלת ישראל
 והוא חלק מנכס
 המדינה
 לפי חוק
 המכירת
 הנכס
 הממשלתי
 ת"ת 71-72*

לכבוד
 מר רוטמאנסקי/מהנדס מחוז הנגב
 משרד השכונ/אגף לבניה כפרית
 ת.ד. 495
 באר - שבע

15.6.71
 חר'אביב, יום
 ת"ת 210 סל. 614881

הנדון: הצעה מחירים לביצוע פיתוח שלב ב בפתוח רפיח

(א) יישורים:

1. ע"ח יישור שטח כללי
2. תנועת קרקע מקומית, הן בחפירה והן במלוי, הכל בתחום 450+8 ס"מ כולל הובלת עודפי החפירה עד למרחק 100 מ' ויישורים העבודה כוללת עבודה בכלים וביד. היישור הוא סופי והדיוק עד 3-ס"מ. המחיר אחיד למס"ר שטח מיושר הן במלוי והן בחפירה. הכל לפי תכנית היישורים ובהתאם להוראות המתכנן, לשם קבלת השיפועים לניקוז המים דונם 15 x 350.-

6,000.-
 5,250.-

(ב) משטחים ושבילים רצוף פרט ר/1

יישור צורת הדרך של השבילים והמשטחים בהתאם לצורך. אספקת וריצוף פלטות בטון טרום 80/40/5 - 40/40/5 - 40/20/5 ס"מ על השחית חול מקומי געושי של 10 ס"מ לפחות. הפלטות חייבות להיות מסוג א' מוחממות ומאושרות ע"י מכון החקנים הישראלי. יש להקפיד על רציפות הקווים הישרים והגבהים הסופיים. לצידו הריצוף יש לצקת חגורת בטון סמויה מסיב ב-150. הכל לפי פרט מצורף ותכנית השלד. המחיר כולל כבישת צורת הדרך במכבש מכני לאחר הרבצה במים, עד קבלת צפיפות מקסימלית. המדידה: ממ"ר רצוף מוכן ללא חקורת בטון עליה לא תחול חופת מחיר.

- 1) מרצפות גרנולית אפור טבעי מס' 2 מ' 28.- x 900
 - 2) מרצפות גרנולית בצבע שחור או אדום מס' 2 מ' 30.- x 900
- סה"כ

25,200.-
 27,000.-
 63,450.-

הערה: ההצעה אינה כוללת פיתוח וגיבון המרכז.

בכבוד רב
 חברת קרן למשקי עור
 ופתוח הנוף הידוק בע"מ
 אדריכל בנים

העתק:
 מר ש. אוס
 גב' א. קריא
 מר מ. בביוב
 מר ג. סידרנסקי

1992

• • •

2. *refugee* :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

-continued-

2000

— 225 —

100

— 212 —

22. 水 1000

Dr. B. S. Sengupta

20. 2. 1976

2750

בחשבונית נא להזכיר
1205/71 סס.

2749/

חברת קרו למשקי עזר
ופתוח הנוף הידוק בע"מ
תראביב, רח' מנחם בגין 8
בית המרכז המסחרי

19 71.7.14 חר'אביב, יום
ת.ד. 210 סל. 614601

אס"מ ח'אביב
ד"ר א. א. א. א.
א. א. א. א. א.
א. א. א. א. א.
א. א. א. א. א.

לכבוד
מר י.רוסיאנסקי - מהבס מחוז הנגב,
משרד השכון / אגף לכביה כפרית
ת.ד. 495,
ב א ר - ס ב ע

,.ב.א

הנדון: הצעת - מחירים לביצוע פיתוח
וגיבון - שלב ב' - במסגרת
פיתוח - רפיה

רצוף בזה תכנון מסמכים לכם הצעת - מחירים לנדון,
המסתכמת בסך - 176,030 לירות.

נא להסמיא לנו חוזה על הסך הנ"ל.

כמו כן נא לראות את הצעתנו מס' 1046/71 מיום 15.6.71
כמבוטלת, מאחר והתייחסת רק לפיתוח לבתים ולא כללה גם גיבון.

בכבוד רב,

חברת קרו למשקי עזר
ופתוח הנוף הידוק בע"מ
א. א. א. א. א.

העתיקים ל:

1. החב' ש.אסם
2. מר ס.בביוף
3. מר ג.גיל
4. מר ג.סידרנסקי

חראבי, יום 11.7.71
 ת.ר. 210 סל. 614681

הצעת מחירים לביצוע פיתוח וגיגון
 שלב ב' - פיתוח-רפיה

| מספר סדורי | תיאור - העבודה | לפי פרט | במידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|------------|---|---------|-------|-------|------------|----------|
| 1. | <u>יטורים</u>
ע"ה יטור שטח כללי | | | | | 6,000.- |
| 2. | <u>חנועות קרקע מקומיות</u>
הן בחפירה והן במלוי, הכל בחחום של $50 \pm$ ס"מ, כולל הובלה עודפי החפירה עד למרחק 100 מ' ויטורים. העבודה כולל עבודה בכלים וביר. היטור הנו סופי והדיוק עד $3 \pm$ ס"מ. המחיר אחיד למ"ר שטח מיושר, הן במלוי והן בחפירה. הכל לפי הכניה היטורים ובהתאם להוראות המתכנן, לשם קבלת השיטועים לניקוז המים (כולל 11 דונם ברחוב השני) | | דונם | 49 | 350.- | 17,150.- |
| 3. | <u>משטחים ושבילי-ריצוף</u>
יטור צורת הדרך של השבילים והמשטחים בהתאם לצורך. אספקת וריצוף פלטות-בטון טרום 80/40/5 - 40/40/5 - 45/45/5 ס"מ על חשתית חול מקומי בעובי של 10 ס"מ לפחות. הפלטות חייבות להיות מסוג א' מוחתמות ומאושרות ע"י מכון התקנים הישראלי. יש להקפיד על רציפות הקוים היטורים והגבהים הסופיים. לצידי הריצוף יש לצקת חגורת בטון סמויה מטיב ב-150, הכל לפי פרט מצורף ותכנית השלד. המחיר כולל כבישת צורך הדרך במכש מכני לאחר הרבצה במים, אעד לקבלת צמיפות מקסימלית. אספקת וכבישת 15 ס"מ חשתית חומר ואד. המדידה: מ"ר רצוף מוכן ללא חקורה בטון, עליה לא תחול הוספת מחיר | ר/1 | | | | |
| | | 2/2 | מטרים | 3,700 | 2200 | 8,140.00 |

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
 LIBRARY

| 1. | The University of Chicago | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
|----|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. | The University of Chicago | | | | | | | 1950 |
| 2. | The University of Chicago | | | | | | | 1950 |
| 3. | The University of Chicago | | | | | | | 1950 |

חברת קרון למשקי עור
 ופתוח הגוף הידוק בע"מ
 חר"אביב, רח' ארנב' 26
 בית מסדני המערה

בתשובה נא להזכיר
 1205/71 סס.

11.7.71 חר"אביב, יום
 ת.ד. 210 סל. 614681

- 2 -

| מספר סדורי | ח י א ו ר - ה ע ב ו ד ה | לפי פרט | יחידה | כ מ ו ה | מחיר יחידה | ס ה " כ |
|------------|--|---------|-------|---------|-------------|-----------|
| א | ה ע כ ר ה מ ד פ מ ס ' 1 | | | | | 23,150.- |
| 3 א | כנל- אך מרצפות מחוספסות "גרנוליט" אדום טבעי מס' 2 | | ממ"ר | 1,700 | 30.- | 51,000.- |
| 3 ב | כנ"ל - אך מרצפות מחוספסות "גרנוליט" אפור טבעי מס' 2 | | ממ"ר | 1,700 | 28.- | 47,600.- |
| 3 ג | כנ"ל - אך מרצפות מחוספסות "גרנוליט" שחור טבעי מס' 2 (לא לסיכום) | | ממ"ר | 1,700 | (לא לסיכום) | - |
| 4 | שבילים ומסעדי כורכר יישור וכבישת צורת הדרך במכשש מכני לאחר הרבצה במים. אספקת ופיזור הכורכר, יישור וכבישה עד לקבלה רטיבות אופטימלית וצפיפות של 95% לפי מוד.א.א.ש.ו. לפי הכורכר יהיו אטומים בהחלט ומיושרים בגבולות ± 1 ס"מ מהגבהים הממוכננים עובי השכבה לאחר כבישה לא נחות מ-15 ס"מ. המדידה: ממ"ר כורכר מוכן | | ממ"ר | 650 | 6.- | 3,900.- |
| 5 | אבן גן אספקת והנחת אבן גן מבטון טרום 100/15/10/8 ס"מ על יסוד בטון לפי הפרט. המדידה: מא" אבן גן קומפלט | | מ"א | 200 | 15.- | 3,000.- |
| 6 | קיר ישיבה מחלוקי נחל (אלטרנטיבה ב") חפירה לצורך העבודה, אספקת ובנית קיר ישיבה מחלוקי נחל על יסוד בטון בהחלט לפי המדידה: ס"א קיר כולל יסוד | | מ"א | 65 | 80.- | 5,200.- |
| | ס ה " כ | | | | | 133,850.- |

ג. י. ג.

19 71.7.14 חראביב, יום
ת.ד. 210 סל. 614681

(המשך - פיתוח - רפיה - גיבון)

דף מס' 3

העברה מדף 2 - 133,850 ל"י

| | | | |
|--------|-------|-------|--|
| 1,500 | 25.- | 60.00 | 6. א. גדר רשת פרט ג/3 גובה 1,5 מ' המדידה מ.א. גדר רשת מוכנה מ.א. |
| 1,000 | 250.- | 4 | 7. ספסלי גן מדגם "יצירה" עם משענת יח |
| 9,100 | 700.- | 8 | 8. הספקה ונטיעת דקלים בגובה 4 מ' יח |
| 850 | 17.- | 35 | 9. עצים שונים סכלי קיבול 20 ק"ג יח |
| 1,800 | 8.- | 190 | 10. אורן ירושלמי סכלי קיבול 5 ק"ג יח |
| 18,280 | 4.- | 300 | 11. שיחים שונים מפה 3 ק"ג (כולל סוקולנסים וקסטוסים) יח |
| 1,800 | 4.- | 300 | 12. ורדים יח |
| 1,050 | 1,50 | 500 | 13. צמחי כיטוי (טרכלוספרמים) 1 ק"ג יח |
| 7,200 | 1,80 | 2800 | 14. דשא סמוג "בופלו", כולל הכנה וזיכול השטח 2 מ |

176,030

סה"כ פיתוח וגיבון

בכבוד
ר.ב.
ג.ג.

THE BOARD OF
 DIRECTORS
 OF THE
 COMPANY

1911

1911

| | | |
|----------|-----|-----|
| 1. ... | ... | ... |
| 2. ... | ... | ... |
| 3. ... | ... | ... |
| 4. ... | ... | ... |
| 5. ... | ... | ... |
| 6. ... | ... | ... |
| 7. ... | ... | ... |
| 8. ... | ... | ... |
| 9. ... | ... | ... |
| 10. ... | ... | ... |
| 11. ... | ... | ... |
| 12. ... | ... | ... |
| 13. ... | ... | ... |
| 14. ... | ... | ... |
| 15. ... | ... | ... |
| 16. ... | ... | ... |
| 17. ... | ... | ... |
| 18. ... | ... | ... |
| 19. ... | ... | ... |
| 20. ... | ... | ... |
| 21. ... | ... | ... |
| 22. ... | ... | ... |
| 23. ... | ... | ... |
| 24. ... | ... | ... |
| 25. ... | ... | ... |
| 26. ... | ... | ... |
| 27. ... | ... | ... |
| 28. ... | ... | ... |
| 29. ... | ... | ... |
| 30. ... | ... | ... |
| 31. ... | ... | ... |
| 32. ... | ... | ... |
| 33. ... | ... | ... |
| 34. ... | ... | ... |
| 35. ... | ... | ... |
| 36. ... | ... | ... |
| 37. ... | ... | ... |
| 38. ... | ... | ... |
| 39. ... | ... | ... |
| 40. ... | ... | ... |
| 41. ... | ... | ... |
| 42. ... | ... | ... |
| 43. ... | ... | ... |
| 44. ... | ... | ... |
| 45. ... | ... | ... |
| 46. ... | ... | ... |
| 47. ... | ... | ... |
| 48. ... | ... | ... |
| 49. ... | ... | ... |
| 50. ... | ... | ... |
| 51. ... | ... | ... |
| 52. ... | ... | ... |
| 53. ... | ... | ... |
| 54. ... | ... | ... |
| 55. ... | ... | ... |
| 56. ... | ... | ... |
| 57. ... | ... | ... |
| 58. ... | ... | ... |
| 59. ... | ... | ... |
| 60. ... | ... | ... |
| 61. ... | ... | ... |
| 62. ... | ... | ... |
| 63. ... | ... | ... |
| 64. ... | ... | ... |
| 65. ... | ... | ... |
| 66. ... | ... | ... |
| 67. ... | ... | ... |
| 68. ... | ... | ... |
| 69. ... | ... | ... |
| 70. ... | ... | ... |
| 71. ... | ... | ... |
| 72. ... | ... | ... |
| 73. ... | ... | ... |
| 74. ... | ... | ... |
| 75. ... | ... | ... |
| 76. ... | ... | ... |
| 77. ... | ... | ... |
| 78. ... | ... | ... |
| 79. ... | ... | ... |
| 80. ... | ... | ... |
| 81. ... | ... | ... |
| 82. ... | ... | ... |
| 83. ... | ... | ... |
| 84. ... | ... | ... |
| 85. ... | ... | ... |
| 86. ... | ... | ... |
| 87. ... | ... | ... |
| 88. ... | ... | ... |
| 89. ... | ... | ... |
| 90. ... | ... | ... |
| 91. ... | ... | ... |
| 92. ... | ... | ... |
| 93. ... | ... | ... |
| 94. ... | ... | ... |
| 95. ... | ... | ... |
| 96. ... | ... | ... |
| 97. ... | ... | ... |
| 98. ... | ... | ... |
| 99. ... | ... | ... |
| 100. ... | ... | ... |

1911

הצעת מחירים לביצוע עיתון וניגון
 שלב ב' - עיתון-רמיה

| מספר
מחיר | תיאור - העבודה | לפי
מחיר | מחיר יחידה | כ"ס | מחיר יחידה | ס"ה " |
|--------------|---|-------------|------------|-----|------------|----------------|
| 1. | <u>יישורים</u>
ע"ח יסוד שטח כללי | | | | | 6,000.- |
| 2. | <u>הנפקות קרקע מקומיות</u>
הן בחפירה והן במלוי, הכל בחומס של 50 ± ס"מ, כולל הובלה עודמי החפירה עד למרחק 100 מ' ויישורים. הקבוצה כולל עבודה בכלים וביד, היסוד הנו סומי וחריוק עד 3 ± ס"מ. המחיר אחיד למס"ר שטח מיושר, הן במלוי והן בחפירה. הכל לפי הכמות הישורים ובחומס להוראות המתכנן, לשם קבלת השימושים לניקוז המים (כולל 11 דונם ברחוב השני) | | | 49 | דונם | 17,150.- 350.- |
| 3. | <u>מטמנים ושבילי-ריצוף</u>
יסוד גורח הדרך של השבילים והמטמנים בהתאם לצורך. אספקה וריצוף בלטה-בטון טרומ 80/40/5 - 40/40/5 - 45/45/5 ס"מ על משמים חול מקומי בעובי של 10 ס"מ למחות. השלמות הייבום להיות מסוג א' כוחהמות ומאוסרות ע"י טכון התקנים הישראלים. יש להקפיד על רציפות הקוים הישרים והבמחים הסופיים. לבידי הרצוף יש לבקש הגורח בטון סמיות מטיב ב-150, הכל לפי טרם מגורף והכניסה השלר. המחיר כולל כבישת צורך הדרך במכשור סכני לאחר הרצפה במים, אער לקבלת השימושים טקטיטליה. אספקה וכבישת 15 ס"מ השתיים חומר וזרם.
<u>המחיר</u> טמ"ר הרצוף מוכן ללא הגורח בטון, עליהם לא תחול הוספת מחיר | 1/1 | | | | 51,000.- |

תל אביב, יום
 11.7.71
 ת.ד. 210 סל. 614581

- 2 -

| מספר
פרוי | היאור - העברה | לפי
סדר | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|--------------|---|------------|-------|-------|-------------|-----------|
| א | העברה מר"פ מס' 1 | | | | | 23,150.- |
| 3 א | כנל - אך מרצפות מחוספסות "גרנוליות"
אדום טבעי מס' 2 | | מ"ר | 1,700 | 30.- | 51,000.- |
| 3 ב | כנ"ל - אך מרצפות מחוספסות
"גרנוליות" אמור טבעי מס' 2 | | מ"ר | 1,700 | 28.- | 47,600.- |
| 3 ג | כנ"ל - אך מרצפות מחוספסות
"גרנוליות" שחור טבעי מס' 2
(לא לסיכום) | | מ"ר | 1,700 | (לא לסיכום) | - |
| 4 | שבילים ופסגותי כורכר
יישור ובטיחה גורח הדרך במבטח סמני לאור
הרבה במים. אספקת ותיזור הכורכר, יישור ובטיחה
עד לקבלת רטיבות אוטומטית וצמיחה
של 95% לפי מוד. א.א.ש.ו. לפי
הכורכר יחיד אסומים בהחלט ומיושרים
בכבוליות 1 ± ס"מ שהגבהים הממוכונים
קובי השכבה לאחר כביסה לא שחת
ס"מ 15-ס"מ. | | מ"ר | 650 | 6.- | 3,900.- |
| 5 | אבן גז
אספקה והנחת אבן גז בטון שרם
100/15/10/8 ס"מ על יסוד בטון
לפי המרט.
המדידתו מא" אבן גז קוטלם | | מ"ר | 200 | 15.- | 3,000.- |
| 6 | קיר ישיבה מחלוקי נחל (אלטרנטיבה ב")
העברה לצורך העבודה, אספקת ובניה קיר
ישיבה מחלוקי נחל על יסוד בטון
בהתאם להפוט. המדידתו ס"א קיר
בנלל יסוד | | מ"ר | 65 | 80.- | 5,200.- |
| | סה"כ | | | | | 133,850.- |

תל אביב, יום
ת. ר. 210, טל. 252171

(המשנה - פיתוח - רשימה - גיבוי)

3 '02 47

מחיר 133,850 - 2 שנה תחזית

א.ס. גדר דלת פרט 3/2 גובה 1,5 מ'
הפדירה א.ס. גדר דלת פובמה א.ס.

7. השאלה : בן מדגם "ציריח" עם פסעבה

8. **הקדמה** ובטיעת דקלים בבבוצה 4 מ' יח

פ. זעניג האבנ'ס פאמילי קיבוץ 20 ק"מ

10. אור; ירושלמי פבלי קיבול 5 פ"ב
י"ח

11. שיחת סוברים שמח 3 ק"ב (כולל סוקולבסטים וקקסוסיים)

13. 777


13. צמחי פירות (טרבלוטורים) 1 ק"ג

14. דעת הסוג "בזכור", כולל חכמה
וזהו כלל השפה
2 ב

י"ב כ"ג ת"ש

27 71353

472 C.



ח'ר'א"ב, יום
ת.ר. 210 טל. 614681 27.6.71

לכבוד
שוחמוס לביצוע עבודות כניס וטיחות
רחוב חסיבת הנגב 50
ב א ר - ש ב ע

ג.ב.ה

החלטה: עבודתכם במיתוח רפיה - חוצה ת"ר 517/71

לאחר ביקורי במקום הנ"ל ביום ו' החמרון 25.6.71, למשרד מיקוח על פיה וצורה ניהול
עבודתכם, ובוחיחם למבנהט טיוט 6.6.71, ברצוני להענות את השומט לבכט למסנר פרטים שאינם
משכילים את רצוננו וכטו כן להוראות בקטר לסדרי העבודה.

1. סדר העולה העבודה בשטח שנקבע ביחור עם ועד חכמר וחונמט ליריחחכם הוא כדל:

- א. יטור כללי
- ב. חנחט טכיל טרפזי
- ג. יטור טופי (למשרד בינון, זיכול וצנרת חקיקה)
- ד. חנחט טכילי כניס למחית
- ה. נטיקוח .

2. טובט שאין לחטאיו קטעים טרופמו ללא חגורה בטון לזמן טמוח. (2-3 ימים) המיכום נקדך
בחטחחחח נביג טטור השכון (יחילול) נציב חקמלן (קזיז) ונציגי חמרת קרן למשקי עור .
לעפרנו אינכט סקפידים על ביצוע הדבר .

3. בקטע הצאנזי ליד חכמיט יטורי חוואי חטביל אינמ במוריה, במסנר טקוסות חס נטוכים כ-20-
40מ"ט מאורואי חטביל חטופי - למיפולכט .

4. אין טוט סיבט לעכב יציקת חתבורות בטקע חדרומי ולהחחיל מיד ביטור חקטעים טכין חטביל
חמרכזי לבין חמחיס עם לקו חמחיס (ללא יטורים בין חמחיס) לכן אבקשכם להחחיל מיד ביטורים
(כולל חוזת חטרצמות לכית חמחיס או על חקלמטיס).

5. אני מסנר רחית טיוט העבודה לשבוע ימיט (בחטובת למחככט כנדון) מסיבות שאינן חלויזות טכט.
וזחא לאור בקטח חכמר לשנות את צבט מרצמות חגרנוליס טחחור לאדום, לכל שלב א' של העבודה .
בחודמנות זו הנני להזכירכם הסיכום שנקדך במסרצנו בנוגע להטקט חמחחח. חמחחח חוזמנו
עוד לפני שחממנו אכטט חוזת וזחא בחיחום עם טטור השכון בכדי למנוע חוסר טרצמות כעז בינוע
העבודה (לאור נסיוננו בביצוע עבודות במסור כ' ו-ג') הטקבר טחחור לאדום אמנט גרט לסיכום,
אך חוטברי לכט שחקטרי עם ביהח"ר חוט בינוט וכל חוטפח טכט יטירות לכית ח"ח חטובד.
לסיכום שלב א' טכיל טרכזי, חוזמנו חמחחח בגודל 40x40 בסוף שבוע שטבר שחמחיס לכט.
לאור חטלכות שחככט נוהגיס הן במיורק חמחחח (זריקתם חמחחח) וזן בעבירחם בשטח (טרקטור
עלם עליחם ושכר חלק גדול מהם) הנני להווייככם ששולב זה למחוט 50% מחמחחח העבודות יהיו
על חמחחחכט. (מסנר חברי מוטט טחחח חמחח חמחח לבי לדבר).

6. לאחר בריקת כמויזת חמחחיס, מנחמי לבטון לחקטין את כמות יטורי חטטח ג-25% ולכן חטטח
שחככט חייכט לייטרי יהיו 11,250 אדונט (חחח עטר דונט ורבע) וזחא כחחחח לחמחיס חכללייט
של חמחחח חמחח .

כבר עתה
מחנה ה' ו' ו' ו' ו'
מחנה ה' ו' ו' ו' ו'
מחנה ה' ו' ו' ו' ו'

ועד הכפר-סיחולק רפ"ח
משרד המכון באר-סבס
מר ש. אופס
גב' א. קריא
מר ס. בגיוב
מר ג. סידרנסקי

אישל קושיח קושיח קושיח
אישל קושיח קושיח קושיח
אישל קושיח קושיח קושיח
אישל קושיח קושיח קושיח



אישל קושיח קושיח קושיח

אישל קושיח קושיח קושיח

אישל קושיח קושיח קושיח

אישל קושיח קושיח קושיח

אישל קושיח קושיח קושיח

אישל קושיח קושיח קושיח

אישל קושיח קושיח קושיח

אישל קושיח קושיח קושיח


אישל קושיח קושיח קושיח

מדינת ישראל

משרד השיכון

תאריך 27.6.71

8741



מס' חוזה 9039/42777/71

אל: מהנדס מחוז לבניה בפרו, מחוז כנרת

מאת: י. רבינוביץ, ממונה על הפעלת הבנייה בהתישבות

הנדון: שם היישוב (חור-רבים)

חוזה מס' 9039/42777/71

שם יחידה וצורה בניה

לוסה בזה החוזה הנ"ל חתום על ידי הקבלן.

נא שפולך.

בכר כה,

י. רבינוביץ

ממונה על הפעלת הבנייה בהתישבות

לוסה: חוזה (3)

העתיקים:

מר צ. הורביץ, ממונה על מכרזים/חוזים - בצרוף לחוזה.

יר/יר

SECRET

SECRET

DATE: _____
TIME: _____

TO: _____

FROM: _____

SUBJECT: _____

SECRET

מדינת ישראל

חוזה בלס 99039/42727/71

1971

שנה

פאי

לחודש

20

חוזה זה נערך ונחתם ביום

ב י ו

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון. (שיקרא להלן "הממשלה") מצד אחד.

ל ב י ו

קרן מסקי עזר ופמח הנוף הירוק בע"מ (שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

רצוף שבילים וכגורס כדור סל בפיחחה רפיה

הואיל והממשלה רואה בביצועו של המבנה. היינו

90,000.-

וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום לביצוע המבנה, תמורת סך

תשעים אלף לירות

(במילים)

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה,

באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

1. המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

(א) הצעתו של הקבלן;

(ב) תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן;

(ג) הנאים מיוחדים תוספת א'.

(ד) מפרט כללי לעבודות בסון יצוק באחר.

(ה) מפרט כללי לסיח גבס.

(ו) תאור מפורט של רשימת כמויות מקוצרת (אפריל 1966)

(ז) תנאים כלליים עבור אספקת מוצרי אלומיניום של ביח"ר "קליל"

(ח) אופני מדידה.

(ט) התכניות;

(י)

2. תמורת תשלום שכר החוזה כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה היו כתובות הצדדים כדלהלן:

כתובת הקבלן: קרן מסקי עזר ופמח הנוף הירוק בע"מ, רחוב אלנבי 126, תל-אביב

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

1971

שנה

פאי

לחודש

20

ביום

ב

חברת קרן מסקי עזר ופמח הנוף הירוק בע"מ

חתימת הקבלן

חתימת הממשלה

עד לחתימה: חתימתו

עד לחתימה: חתימתו

שמו

שמו

כתובתו

כתובתו

תנאים מיוחדים

1. סדר התשלומים עבור ביצוע העבודה יהיה כדלקמן:

| | | |
|------|---|------|
| א. | לפי התקדמות העבודה וכמויות מאושרות ע"י המהנדס | 75% |
| ב. | לאחר גמר ומסירת העבודה | 15% |
| ג. | לאחר אישור חשבון סופי | 10% |
| סה"כ | | 100% |

חברת קרו
לשכת נדל
דפוס ודפוס

2. המחירים לחוזה מבוססים על תאריך 31.3.74 התיקור לעבודה הנדונה, תשולם בהתאם לנאמר בסעיף 64 של החוזה המהוקן הנצאה (מדף 3402) ובהתאם להנודות מדד הבניה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לפי בסיס 8/1 1971.
3. מוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה, הספיק ומהצטרף על סיד החומרים וההצטרף על אחריות הקבלן לאי-חדירת רטיבות מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, והצדדים לחוזה זה מחייבים בזה למלא את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי החוזה.
4. מחירי היחידות המופיעים בחוזה כוחם יפה גם לגבי עבודות דומות.
5. מוסכם בין הצדדים כי המנהל הכללי של משרד השיכון או מי שיחשנה על ידו למסרה זו בכתב, ההייגה לו הסמכויות הניתנות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.
6. מוסכם בנן הצדדים כי מר א. בסין מהנדס המחלקה הטכנית של הסוכנות היהודית יהיה בא כוחו של המנהל הנזכר בתנאי החוזה האמורים.
7. תאריך גמר העבודה הנ"ל 3 חודשים מתאריך מסירת הסכמ.
8. כל ההיסלום שיוטלו ע"י הממשלה עד לתאריך חתימת החוזה כלולים במחיר.
9. בניגוד לנאמר בפרק י"א (תשלומים) סעיף 62 (3) של החוזה "יחולם לקבלן בתשלומי ביניים לחודש האמור על חשבון שכר החוזה תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י הספקה, לפי האמור בסעיף קטן (2)".
10. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי החוזה הזה, יהיה הסכום שעל הקבלן לסלם לממשלה בעד אחור לכל נ של מסירה כפיצויים קבועים מראש 50 - ל"י _____ שהעבודות תסאנה בלתי גמורות.
11. בניגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 סעיף קטן (6) של תנאי החוזה יהיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקות חומרים במעבדה 0,2% מהיקף החוזה. בסכום זה נכללות בדיקות חוזרות שתמורתם יחוייב הקבלן בלבד (נוסף על 0,2% המנוכה).
12. הרשות בידי משרד השיכון לבצע עבודות בשלבים בהתאם להקדמות הבניה במקום או בכפיפות לתהליך פיננסי הסתחים אשר בהם יש צורך לבצע עבודה פירוט במסגרת חוזה זה.
13. מחירי היחידות ברשימת הכמויות והמחירים כוללים תשלום לקרן בסוף והסבות סוציאליות החלים על מחירי העבודה.
14. הרשות בידי משרד השיכון להעביר את אחריות הקבלן לטיב העבודה וביצוע התקונים השנתיים לפי פרק ח' סעיף 53 של תנאי החוזה _____ במקרה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר בתנאי החוזה לידי _____.
15. לפני מסירת העבודה לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי על העבודה שביצע. הממשלה לא תקבל את העבודה לפני שיוגש החשבון לידיה.
16. הספקת מים לבנייה כולל כל תשלום בעד מים אלה, מד מים לצורך זה והחקפת קו מים זמני (אינו כולל כל תשלום המהווה חלק מאגרה להספקת מים קבועה) תהיה על חשבון הקבלן.
17. הכנת דרכים זמניות הדרושות תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבוננו הוא.
18. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צריף שיטמט כמסדר לספקה מטעם הממשלה.
19. על הקבלן לבקר במקום העבודה ולהכיר את סיד הקרקע, את הגישה למקום הכבישים הקיימים בסטח, את השטח הפנוי ואח כל יתר הגורמים העלולים להשפיע על ביצוע העבודה.
20. על אף האמור בפרק א' סעיף 8, ימציא הקבלן לממשלה להבטחת מילוי התחייבויות על פי החוזה ערבות בנקאית או ערבות של חברה בסוף להנחת דעתה של הממשלה ובנוסף שנקבע על ידה. סכום הערבות יהיה בהתאם לאמור בפרק א' סעיף 8.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year.
2. The second part deals with the results of the work done during the year, and the progress of the work during the year.
3. The third part deals with the results of the work done during the year, and the progress of the work during the year.
4. The fourth part deals with the results of the work done during the year, and the progress of the work during the year.
5. The fifth part deals with the results of the work done during the year, and the progress of the work during the year.
6. The sixth part deals with the results of the work done during the year, and the progress of the work during the year.
7. The seventh part deals with the results of the work done during the year, and the progress of the work during the year.
8. The eighth part deals with the results of the work done during the year, and the progress of the work during the year.
9. The ninth part deals with the results of the work done during the year, and the progress of the work during the year.
10. The tenth part deals with the results of the work done during the year, and the progress of the work during the year.
11. The eleventh part deals with the results of the work done during the year, and the progress of the work during the year.
12. The twelfth part deals with the results of the work done during the year, and the progress of the work during the year.
13. The thirteenth part deals with the results of the work done during the year, and the progress of the work during the year.
14. The fourteenth part deals with the results of the work done during the year, and the progress of the work during the year.
15. The fifteenth part deals with the results of the work done during the year, and the progress of the work during the year.
16. The sixteenth part deals with the results of the work done during the year, and the progress of the work during the year.
17. The seventeenth part deals with the results of the work done during the year, and the progress of the work during the year.
18. The eighteenth part deals with the results of the work done during the year, and the progress of the work during the year.
19. The nineteenth part deals with the results of the work done during the year, and the progress of the work during the year.
20. The twentieth part deals with the results of the work done during the year, and the progress of the work during the year.

יישורים

1. ק"ח יישור שטח כללי 6000.00

2. הנדסה מקצועית וקניינית מן המידה והן במלוי, הכל בתחום $50 \pm$ מ"מ כולל מכלול קניינית המכירה עד למרחק 100 מ" ויישורים. המכירה כוללת קניינית במלוי ובמיד, מיישור הוא מוכן ומדויק עד $3 \pm$ מ"מ המהיר מהיר למס"ר שטח מיוחד הן במלוי והן במהירה הכל לפי הבניה מיישורים ובתחום לחורשות המבנה לשם קבלת הטיבועים לגיזרון המים.

5250.00 350.- 15 דרגה

ב. מטמנים, טבילים ומדרגות

1. מדרגות מטמנה ובניה מדרגות 50/45/8 מ"מ על יסוד בטון בתחום למטרם במבניה, המדידה מ"מ מדרגה קומפלט סה 2000.00 50.- 40

2. מטמנים וטבילי רצוף כולל:

יישור גורח הדרך לטבילים ומטמנים בתחום לצורך מטמנה ורצוף שלטוח בטון טרום 80/40/5 - 40/40/5 40/20/5 מ"מ טוחמת גרגולוט אשר מכני סה" 2 על המהית חול מקומי בעובי 10 ס"מ למחוז המלכות מייבוב למיזם טוב מ"מ מוחממות ומאולרים ע"י מבון המקנים מישראל, יט לחקמור על רצימות על רצימות הקוים הישרים והנבחים הטובים, למירי הרצוף יט לבק המורה בטון סגולה בטון ב-150 הכל בתחום למטר ומבניה הטלר, המהיר כולל כביש גורח הדרך, במבנה מכני לאחר הרבבה גמים עד לעלת במיטות מקטיגלית, המדידות ממ"ר רצוף מוכן ללא חבורה בטון עליה לא החול מוטטת מאיר

28000.00 28.- 1000 2

3. כנ"ל אך מדרגות טוחממות גרגולית אדום ושחור 30000.00 30.- 1000 2a

מגרש רצוף סל

4. רצוף לטי טרום בטמיק 2 אך מראמות חלקות המורות 7920.00 24.- 550 2a

5. כנ"ל אבל בזבז אדום 4800.00 24.- 200 2a

6. כנ"ל 12 - טביב רצוף מגרש כדור סל כולל מטמנה וחממת מבן גן במכון טרום 100/12/10/8 מ"מ על יסוד בטון בתחום למטר 2/0 המדידה מ"מ קומפלט

1152.00 12.- 96 מ"מ

7. מטמנה וחממת מבן לטל בתחום למטר 2/0 אלטרנטיבה מ" כולל עבודות עזר, יטויות בטון ובזבז

2400.00 1200.- 2 יח"

87522.00

2478.00

90000.00

קניינית ומדרגות

מקרים ביצוע לטי אחרי סכמי והתכניות של אדריכל גלים ס. ירון.

[Handwritten signature and stamp]

3.6.1971



לכבוד
 מושב פיתחת רמיה
 דאר גז הנגב

הריני לאשר קבלת מכתבכם מס' 59/71 מיום 20.4.1971 בענין הטבילים
 ותיאור לרשת החשמל הארצית.

כמי שהתעמתתי בשיחתנו, מכתבכם האמור צער פורץ ולא בגיבס, כי אתם
 בעצם רוצים לראות "הכליה" בשטח.

לעצם העניין: -

(1) ניתנה **החלטה** חוזרת לבצע הטבילים, בנתיוטצמא, כבר עובדיה בשטח.

(2) לפני למעלה משלוש שבועות סכמתי עם מנהלי האגף השטח (מר
 שראוב מנהל האגף הארצי ומר דוד מנהל האגף בדור), כי חברה החשמל
 ממחילה לבצע הרשת לתיאור האזור. אני מקווה כי בקרוב תראו זאת גם
 בשטח.

בברכה,

ש. אבני

סגן המנהל הכללי

העתיקות:

מר א. כמין
 מר י. רוטאנסקי ✓
 מר י. רבינוביץ
 מר י. זיידה

שא/קא

19 תר"אביב, יום 10.5.71
ח.ר. 210 סל. 614681

2749
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
י"מ אי"ד תשל"א 14. 5. 71
מחוז

לכבוד
מר י. זיידה
מהנדס אזור ר.ג. ערבה וסיני
משרד השיכון / אגף לבניה כפרית
ח.ד. 495, מחוז הנגב

פ.ג.א.

תנדון שיחתת רפיה
מכתבס ס-7.5.71 מס" 812-טנג/2749.

נפליא אוחנו חוכן מכתבס אלינו אשר בנדון, המדובר בו על התחמקות מביצוע העבודה מצידנו בשיחתת רפיה.

על מנת להבהיר את היבטים, עלינו להודיע, שביום 28/4 ש.ז. נשלח אלינו המכתב הראשון בנוגע לביצוע העבודה, תחום על ידי מהנדס מחוז הנגב מר י. רוסיאנסקי ובו כתוב בין היתר: "אבקשכם להתקשר עם מהנדס אזור דסה הנגב, מר זיידה, לקבלת טיפון הכניות דיתר הפרטים".

בהמשכה למכתב הנ"ל, הודענו למר רוסיאנסקי דאליך נשלח העקף מהתודעה שנחליל בארנון העבודה ביום 2/5 ש.ז.


הננו לעייך, שעד היום טרם נחתם הודעה בינינו לבין משרד השיכון, אך מחוך ראוננו הטוב ובהתחשב במשום שיחתת רפיה, אנו מתחילים לעבוד ביום 12 לח.ז. אנשינו יהיו בשטח ויבצעו לביצוע העבודה.

בכבוד רב,

ש. נוימן
ס ז כ י ר

הצטרף

- מר א. בסיך
- מר בן-עמי חראל
- מר י. רוסיאנסקי/מהנדס מחוז הנגב
- מר מ. ירון/אדריכל
- מר ט. מיתחת רפיה
- מר ש. אוסט
- מר ג. גיל
- נב"א קריא
- מר מ. דוטשילד
- מר ג. מידרנסקי.



היפוך קצת חזק
היפוך קצת חזק

היפוך קצת חזק
היפוך קצת חזק
היפוך קצת חזק
היפוך קצת חזק

היפוך קצת חזק
היפוך קצת חזק

היפוך קצת חזק
היפוך קצת חזק

היפוך קצת חזק
היפוך קצת חזק
היפוך קצת חזק
היפוך קצת חזק

היפוך קצת חזק
היפוך קצת חזק

היפוך קצת חזק
היפוך קצת חזק
היפוך קצת חזק
היפוך קצת חזק

היפוך קצת חזק
היפוך קצת חזק
היפוך קצת חזק
היפוך קצת חזק
היפוך קצת חזק
היפוך קצת חזק
היפוך קצת חזק
היפוך קצת חזק

היפוך קצת חזק

היפוך קצת חזק
היפוך קצת חזק

היפוך קצת חזק

משרד השיכון

בנייה בהתישבות

חווה מספר 99039/42727/71

משרד השיכון
אגף לבנייה כפרית
14.5.71
חומר הנגזר

אל: מנהל האגף להנדסה (2)

מאת: סגן המנהל הכללי

נא להפעיל חווה בנייה

במקום: פיתוח רפיה

ע"י קרן משקי עזר ופתוח הנדף הירוק כע"מ

תל - אביב

הוראת בצוע

| ערך החוזה | פירוט הכנייה |
|-----------|---------------------------|
| 90,000.- | רצוף שבילים ומגרש כדור סל |
| 90,000.- | סך הכל |

סעיף תקציבי 70.11.063 - 71/72 - עליות חדשות

13/71/3141

מכתב האגף לבנייה כפרית מס'

11.4.71

מיום

ש. אבנר

סגן המנהל הכללי

(2) הנמקה למסירת העבודה לקבלן

הערות:

10. מר י. פט, אגף לבנייה כפרית

11. קרן משקי עזר, ח"א

12. פיתוח רפיה

13. היחידה לניתוח מערכות - נא לכלול כרו"ח
החקדמות הבנייה

1. מר א. בסיך, מנהל האגף לבנייה כפרית
2. מר י. רבינוביץ, הממונה על השפלת הבנייה בהתישבות
3. מר ז. הרבוביץ, הממונה על מכרזים וחוזים
4. נוכחות (2) בערוף לחווה הבנייה (יועבר באמצעות האגף להנדסה)
5. המחלקה לסטטיסטיקה
6. מחנך מחוז לבנייה כפרית מחוז הנגב - נא הוראתך
7. חיק
8. מר נ. אביבי, מזכרת
9. אגף חוזים ובטחונות, המחלקה להתישבות, הסוכנות היהודית, תל-אביב-לנבי
10. חוזים בסיסול 20 בלבד.

ניסן תשל"א

12 אפריל 1971

DISCUSSION

U.S. GOVT. PRINTING OFFICE: 1964

6. *Forced* *EXERCISE* *EXERCISE*

2005 1001

1995

בתשובה נא להזכיר

891/71

מס.

19.5.71

ת"א ב"ב, יום

ת. ד. 210 סל. 9 - 252171

2749

משרד הנגב

אגף לבנייה

כ"ו אייר תשכ"א - 23.5.71

מחוז הנגב

חברת קרן למשקי עור
ופתוח הנוף הירוק בע"מ
ת"א ב"ב, שדרות הסרן דוד
ב"א מרכז חקלאי

לכבוד

משרד השכון

אגף לבנייה כפרית

ב א ר - ש ב ע .

א.נ.פ.

הנדון: הפעלת העבודה במושב פיתחת-רפיה

הרינו להודיעכם בזאת, שהעבודה במקום הנ"ל לביצוע עבודות פיתוח

שונות, החלה בשבוע שעבר.

ב ב ר כ ה ,

חברת קרן למשקי עור
ופתוח הנוף הירוק בע"מ

ג. גיל, אדר

העתיקים:

מ.א. בטיף, משרד השכון ת"א

מ.בן-עמי הראל, המרכז החקלאי כאן

מהנדס איזור רמת-הנגב

מושב פיתחת-רפיה

מ.ש. אסם

גב"א. קריא

17.2.91

10000
 10000 10000
 10000 10000 10000
 10000 10000 10000

27. 4. 4.

NOTE: BEST COPY AVAILABLE

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-22-2011 BY 60322 UCBAW

Б. С. Г. С. Н.

2. 2nd, 2nd

特約撰稿人：

OF N. COFF. OVER HODGINS
 OF 21-400 HODGINS, HODGINS HODGINS
 HODGINS HODGINS HODGINS
 HODGINS HODGINS HODGINS
 OF N. HODGINS
 OF N. HODGINS

23.4.71

2749/טנג-766

לכבוד
קרן לפסקי עזר
ומסות הנדסה הירוק
הל - מביב

..3.א

הנדון: רבון הבילים ומגרש כדור של - פיתוח דפיה.

נא לבחון לביצוע רבון טבילים ומגרש כדור של במסגרת
פיתוח דפיה בהתאם לתכנית של מדינת ישראל. ירון
ולפי המפרט המצורף.

החזרה הועבר להתימה לבגדוד.

אבקשכם להתקשר עם מחנכים אזורי ומה חנגב, מר זיידה,
לשכלה סימון, הכניסה ביתר המפרט.

משרד החקלאות עבודה 2.5.71.

בכבוד רב,

י. דומינגוס
מ.מ. מנכ"ל מחוז חנגב

המחוז

מר א. בסין - ח"א
חבל חנגב ולביס
מר בן עמי חראל
מחנכים אזורי ומה חנגב
מר אורכן - ח"א (בצורף מפרט)
מר מ. ירון - ב"ש
מר מוסקסי - כאן
מנכ"ל פיתוח דפיה
2749/טנג-766
יר/כא

7.5.71

2749/טנג/812

לכבוד
חברה קרן למסקי ע"ר
ומחוז הנוף הירוק בע"מ
הל - אביב

ה.ל.א.

הנדון: רצוף מכילים ומגרש כדור מל - מיתחת רמית.

מכתבכם מיום 30/4/71 כי עלינו להודיעכם על מועד טיפון חשמה, נראת כחתמקרת
מביאוע עבודה. ידוע לנו כי טרם גמרתם עם קבלן מחנה את המהיריט לעבודה זו
ואינכם מוכנים עדיין לצאת וזאת למרות חלחץ עלינו להעביר את החוזה באומן דחוף
ביותר.

סעיף 10 בחוזה אומרן "כל עבודות המדידה והטימון תעשינה ע"י מודד, על חשבון
הקבלן". את המסמך של הפעיה בא לקרא לבד.

יש להוציא מיד מודד וקבלן ולבצע את העבודה ללא דחוי על סנה למכוע סכל מיותר
מחמייסביט.

המסקה שלנו נמצא יום יום בטחון ונכון לקנזה על כל הפעיות במקום.

מכבוד רב,

י. זיידה

מנהלס אזור ר.ג. ערבה וסיני

הערות:

מר א. כמין - ח"א
מר בן עמי הרצל
מנהלס מחוז הנגב
מר מ. ירון אדר
מנהלס מיתחת רמית
מר ש. חסם
מר ב. גיל
גב"א. קריס
מר מ. ויטילר
מר ג. מירזנסקי

7.5.71

2749/ג-812

למנכ"ל

מנכ"ל קרן למחקר מדעי
ומטהר המדף הידוע ב"מ
מל - מנכ"ל

2.2.71

מכרזים ופיקוח על - ממשלה רמ"מ

בהתאם מיום 30/4/71 כי עלינו להודיעכם על מועד הימון השנה, גרמא בהתאמה
מכרזים קבוצה. ידוע לנו כי מרמא בהתאמה עם קבלן טיבה את המכרזים לעבודה זו
ואינכם מוכנים עדיין לשלם ודאנו לערוך חלוקה עלינו להעביר את המכרז בהתאמה ידוע
ביומא.

מכרזים 30 באוגוסט מוסר "כל קבוצה המכרזים והמכרזים המכרזים מ"י מוסר, על המכרז
המכרזים". את המכרזים על המכרזים בא לשלם לעד.

יש להודיע כי מוסר קבלן ולמכרז את המכרזים לעד דאנו על מרמא למכרזים מכל המכרז
מכרזים המכרזים.

המכרזים עלינו מרמא ידוע דאנו מרמא ומכרזים לעד על כל המכרזים המכרזים.

מכרזים רמ"מ

מכרזים

מכרזים מוסר ר.מ. קרמא ומכרזים

מכרזים

מכרזים מוסר - מ"מ

מכרזים מוסר מוסר

מכרזים מוסר מוסר

מכרזים מוסר מוסר

מכרזים מוסר מוסר

מכרזים מוסר מוסר

מכרזים מוסר מוסר

מכרזים מוסר מוסר

מכרזים מוסר מוסר

מכרזים מוסר מוסר

מכרזים מוסר מוסר

אבכ/71/13

/3141

תאריך

11.4.71

2749

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

נג ניסן תשל"א = 18.4.71

פיתוח הנגב

אל: מר

י. רבינוביץ

מהנדס מחוז -

הנגב

המבצע -

קרן משקי עזר

הנדון: הפעלת חוזה

המקום -

פיתוח רפיה

העבודה -

רצוף, שבילים ומגרש כדור סל

הקבלן -

קרן משקי עזר ופתוח הנגב הירוק בע"מ

סעיף הקציבי -

א. נא לערוך חוזה ע"ט - קרן משקי עזר

כתובת -

ת"א

לבצוע העבודה שבנדון לפי תכנית -

בהתאם לכתב כסויות ומחירים הרצ"ב, בסך -

90,000.-

ב. רצ"ב: 1. סדר תשלומים.

2. סעיפים מיוחדים בדבר התיקרות, תקופת בצוע ובדיקת החמרים.

ג. אסמכתא לבצוע העבודה:

עליות חדשות - עבודות פתוח ומגרש כדור סל.

ב ב ר כ ה,

צ. הורביץ

ממונה על חוזים ומכרזים

SECRET

SECRET

TO: [illegible]

FROM: [illegible]

SUBJECT: [illegible]

[illegible]

SECRET
MAP 5216 500
EX 1 0110000-15 A-81
SECRET

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.

[illegible]

2.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3.

[illegible]

[illegible]

4.

[illegible]

5.

[illegible]

[illegible]

6.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

מדינת ישראל

תאריך:

מספר:

סדר השלומים

=====

| | | |
|----|---|--------------|
| 1. | לפי המקדמות העבודה
וכפופות מאושרות - | 75 % |
| 2. | גמר ומסירת העבודה | 15 % |
| 3. | ע"ח קרן בטוח - | % |
| 4. | אסור השבון טובי - | 10 % |
| | | <u>100 %</u> |

=====

תאריך המהירים -

מקומה הבצוע - הודשיים פירט פתח הוראת הבצוע.

הודעה ע"ח בדיקות - 0,2 %

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

מדינת ישראל
משרד השיכון / האגף לבנייה כפרית

סעיפים מיוחדים לפי סעיף ב/2 של מכתבנו הרצ"ב: -

1. תאריך גמר העבודה- 3 חודשים מיום מתן הוראת בצוע.
2. הוצאות לבדיקות חומרים תהיינה 0.2% מערך העבודה.
3. תאריך המחירים הוא: - 31.3.71
4. החיקרות לעבודה זו תשולם לפי סעיף 64 של החוזה הכללי לפי בסיס - 71
5. בהתאם לסעיף 49 של החוזה הכללי יהיו דמי הפצויים המוסכמים בעד אחר במסירת העבודה בסך- 20 ל"ש לשבוע לכל מבנה.
6. אסמכתא לבצוע העבודה -

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]
11. [illegible]
12. [illegible]
13. [illegible]
14. [illegible]
15. [illegible]
16. [illegible]
17. [illegible]
18. [illegible]
19. [illegible]
20. [illegible]
21. [illegible]
22. [illegible]
23. [illegible]
24. [illegible]
25. [illegible]
26. [illegible]
27. [illegible]
28. [illegible]
29. [illegible]
30. [illegible]
31. [illegible]
32. [illegible]
33. [illegible]
34. [illegible]
35. [illegible]
36. [illegible]
37. [illegible]
38. [illegible]
39. [illegible]
40. [illegible]
41. [illegible]
42. [illegible]
43. [illegible]
44. [illegible]
45. [illegible]
46. [illegible]
47. [illegible]
48. [illegible]
49. [illegible]
50. [illegible]

ייטורים

1. ע"ה ייטור טעח כללי 6000.00

2. הנדסה אקרק מקומיות הן במטירה והן במלוי, הכל במחום $50 \pm$ מ"מ כולל הובלה קודמי החמירה עד למרחק 100 מ' וייטורים. הקבוצה כוללת קבוצה במלוי וביר.

הייטור הוא סומי וחידוק עד $3 \pm$ מ"מ ממזיר אחיד למ"ר טעח מירוד הן במלוי והן במטירה הכל לפי הבניה מייטורים ובמחשם להוראות המהכנן למט קבלת המימוקים לגיקוד המים.

5250.00 350.- 15

3. ממשחים, טכילים ומדרגות

1. מדרגות מספקת ובניה מדרגות 90/45/5 מ"מ על יסוד בטון במחשם למטרס במכניה. המידה מ"א מדרגה קומפלט במ 2000.00 50.- 40

2. ממשחים וטכילי רצוף כולל:

ייטור צורה מדרג לטכילים וממשחים במחשם לפורן מספקת ורצוף מלכות בטון מדרג 60/40/5 - 40/40/5 40/20/5 מ"מ מחשם ברנולור אזור טבעי כמ" 2 על המהים חול מקומי בעובי 10 מ"מ לשוחה חלכות מייבבות לחיות מוג מ" מחשבות ומחולרות ק"י מכוון חקנים מיטדאלי. יט לחקמיד על רצימות על רצימות הקוים היטורים ומבניות המוסייט. להירי הרצוף יט לבקת מבורה בטון מדרגה כמטון מ-150 חבל במחשם למרט ומבניה חלד. הממיר כולל מביית צורה מדרג. כמבנת מכני לאחר הרבנת ממים עד לקבלת מסיכות מקסיטליה. המידות מ"ר רצוף מוכן ללא חבורה בחון עליה לא מחול מוטת מחיר

28000.00 28.- 1000 2

3. כנ"ל אך מדרגות מחשבות ברנוליה מדרג ומחור טבעי כמ" 2 30000.00 30.- 1000 2a

4. מגרט רצוף על

רצוף לפי מדרג במקיף 2 אך מדרגות חלקות אמורות 7920.00 24.- 350 2a

5. כנ"ל אבל במבצ מדרג 4800.00 24.- 200 2a

6. 11.12 - מביי רצוף מדרג כדור טל כולל מספקת והנחתה מכן בן כמטון מדרג 100/12/10/8 מ"מ על יסוד בטון במחשם למרט 2/0 המידה מ"א קומפלט

1152.00 12.- 95 מ"א

7. מספקת ומחשבות כמטון למט במחשם למרט 2/0 מלרנטטיבה מ" כולל קבוצות עמי, יסודות בטון רצוף 2400.00 1200.- 2 ית'

87522.00

2478.00

90000.00

טכנים ודרגות

מקרתו מייצג לפי מדרג מכני ומחשבות טל מדרגות גנים מ. ירון.

אל: מר הורביץ - ח"א

הנדון: רצוף, שבילים ומגרש כדור סל - פיתוח רמיה.

רצ"ב הננו מעבירים אליך חומר לעריכת חוזה לסדור
רצוף, שבילים ומגרש כדור סל בפיתוח רמיה על סך - 90000 ל"י
בביצוע חברה קרן למשקי עוזר ומחוז הנוף הירוק בע"מ.

אבקשך להעביר לסדור חוזה.

לופת: 1+8 העתק הקציב

ב כ ר כ ה,

י. רוסיאנסקי

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העתק:

מר א. בסין - ח"א

מר רבינוביץ - ח"א

מר מרגלית - ח"א

מהנדס אזור רמת הנגב

קרן למשקי עוזר - ח"א

מר אורבך - ח"א

יישורים

| | | | | | |
|----------|--------|------|-----|----|--|
| 6000.00 | | | | 1. | ע"א יישור שטח כללי |
| | | | | 2. | הבזקת הקרקע מקומיות הן בחמירה והן במלוי, הנל
במחצית 50 ± מ"מ כולל חובלת קודמי החמירה עד לנרחק
100 מ"מ ויישורים, העבודה כוללת עבודה במלוי ובמיד.
היישור הוא טופי והדיוק עד 3 ± מ"מ המהיר אחיד
למס"ר שטח מיושר הן במלוי והן בחמירה הכל למי
חכמים היישורים וההחלט להוראות המכבדן לשם קבלת
השימועים לניקוז המים. |
| 5250.00 | 350.- | 15 | דגם | | ב. כמחצית, מכילים ומדרגות |
| | | | | 1. | מדרגות אספקה ובניית מדרגות 90/45/8 מ"מ על יסוד
בטון בהתאם למפרט בחכמים, המידות מ"מ מדרגה קומפלט פא |
| 2000.00 | 50.- | 40 | | 2. | מסמכים ושכילי רצוף כולל:
יישור צורה הדרך למבטלים ומסמכים בהתאם לצורך
אספקה ורצוף מלטות בטון סיום 80/40/5 - 40/40/5
40/20/5 מ"מ טחוטס גרגולות אספר טבעי מס" 2 על
מחצית חול מקומי בעובי 10 מ"מ לעומת העלמות
הייבוב להיות טוב מ"מ מוחממות ומאופרות ע"י פזון
התקנים הישראלי, י"א להקפיד על רציפות על רציפות
הקרים הישרים והבבאים המופיעים, לבידוי הרצוף יש
לצקת הגובה בטון סמיות מכסות ב-150 חבל בהתאם
לפרט וחכמים השלד, המהיר כולל כביש צורת הדרך.
במסבך מכני לאחר הרבצה במים עד לקבלת צמיחה
מקסימלית, המידות מס"ר רצוף מוכן ללא הגדרה בטון
עליה לא אחול מוטות סמיר |
| 25000.00 | 28.- | 1000 | 2 | | כג"ל אך מרצמות מחומטפות ברנולית אדום ושחור |
| 30000.00 | 30.- | 1000 | 2a | 3. | טבעי מס" 2 |
| | | | | 4. | מגרש רצוף סל |
| 7920.00 | 24.- | 330 | 2a | | רצוף למי סיום בסעיף 2 אך מרצמות חלקות אפורות |
| 4500.00 | 24.- | 200 | 2b | 5. | כג"ל אבל בצבק אדום |
| | | | | 6. | אבן גן - סביב רצוף מגרש סדור סל כולל אספקה
והנחה אבן גן במסות סיום 100/12/10/8 מ"מ על יסוד
בטון בהתאם לפרט 2/0 המידות מ"מ קומפלט |
| 1152.00 | 12.- | 96 | א"א | | המקנה והחקנה מתקן לסל בהתאם לפרט 2/0 אלטרנטיבה |
| 2400.00 | 1200.- | 2 | י"פ | 7. | א" כולל עבודות פני, יסודות בטון ובצק |
| 87522.00 | | | | | סכומה וריבועה |
| 2478.00 | | | | | |
| 90000.00 | | | | | |

הקרתו ביצוע למי מפרט טכני והחכמים של אדריכל
בגים מ. ירון.

1412

העבודה: כפרית
מקום: פיתוח (שטח)
חכנית מס':
יסודות:
קירות:
גג:

ת ק צ י ב כ ל ל י

| סעיף מס' | סיווג מס' | ת כ י | יחידת המידה | כמות | מחיר היחידה בל"י | מכוס כללי | אני | לי |
|----------|-----------|-------|-------------|------|------------------|-----------|-----|----|
| 1 | א | שטחים | | | | 5250 | מ | מ |
| 2 | א | שטחים | | | | 2000 | מ | מ |
| 3 | א | שטחים | | | | 28000 | מ | מ |
| 4 | א | שטחים | | | | 2000 | מ | מ |
| 5 | א | שטחים | | | | 7920 | מ | מ |
| 6 | א | שטחים | | | | 4800 | מ | מ |
| 7 | א | שטחים | | | | 1152 | מ | מ |
| 8 | א | שטחים | | | | 2400 | מ | מ |
| 9 | א | שטחים | | | | 87522 | מ | מ |
| 10 | א | שטחים | | | | 2478 | מ | מ |
| 11 | א | שטחים | | | | 80000 | מ | מ |