

2/80
2-11

מדינת ישראל

משרד החמשלה

1/3 תיקולת יחיד

משרד

1/80

הקמת קואופרטיב - נחל סיני (החשק מתוך 21)

החלפה: 39/60430/76

תיקולת: 1.0.3

החלפה: 1.495.000

6/1978 - 11/1976

מחלקה

מס' תיק מקורי

4224/16



הקמת קואופרטיב - נחל סיני (המשך)

גל - 22 / 7468

1392648
27/08/2013

מס פריט:

109.18/1 - 814

02-106-01-07-05

מזהה פיוז
מזהה לוגי
כתובת

85

משרד השיכון
 מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 דאר נכנס
 נחקבל בתאריך
12-06-1978
 לטיפול של
 לעיונו של
 תאריך 5/6/1978

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים

4224

אל : גזברות משרד הבינוי והשיכון
 מאת : המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

הנדון : חשבון סופי של חוזה מס. 39/60430/76

העבודה: **בנין קומבינט**

המקום : **נחל סיני**

הקבלן : **חב' ד.ט.ו.ר**

₪ 1,787,704.27

רצ"ב הרינו מעבירים חשבון סופי של החוזה הנדון בסך
 סכום לתשלום לקבלן הוא 1,703,682.- ל"י לאחר נכוי

0.2% ע"ח בדיקות ו- 4.5% ע"ח קרן בטוח.

נא להקטין/להגביל את החוזה, שהיקפו עתה - 1,900,000.- ₪

בסך - 112,295.73 ₪

סה"כ - 1,787,704.27 ₪

החשבון כולל:

סה"כ התיקרויות 367,184.02

הורדה ע"ח בדיקות 3,575.27 ל"י

ע"ח קרן בטוח 80,447.- ל"י

בברכה,

אינג' א. שטרן
 סגן ראש המינהל
 ומנהל האגף לתכנון ובצוע

העתקים:

מר י. רבינוביץ - דד-בצמק / ר. לשם - נא להודיע לגזברות את מקור המימון לשינויים.

מהנדס מחוז הנגב

הקבלן חב' ד.ט.ו.ר

אגף חוזים ובטחונות

המחלקה לסטטיסטיקה

ס"ס	האר	העבודות	ית' מידה	כמות	מחיר יחידה	כסות
-----	-----	---------	----------	------	------------	------

עבודות בטר סיה, ראצף, ופוזאיקה (דף כסדיות 5-7)

1.	סיה פנים	פ"ר	156,59	31.-	4,854.29
2.	חוספת לנ"ל עבור פיגור דעת	יח.	3	27.-	81.-
3.	סיה חוץ חלק הכנה לשפריץ.	פ"ר	103,30	37.-	3,822.10
4.	חוספת לסיה חוץ עבור שפריץ עליון.	פ"ר	86,39	18.-	1,555.02
5.	סיה צמנט על מעקות גג.	פ"ר	6,12	11.-	67.32
6.	ראצף במרצפות 20/20 ס"מ במחיר יסוד 30 י"ל/מ"ר	פ"ר	46,89	83.-	3,891.87
	במחיר יסוד (45-30) = 15 י"ל	פ"ר	46,89	15.-	703.35
7.	ספולים לנ"ל 20/7 ס"מ	פ"א	40,50	13.-	526.50
10.	יציקה מוזאיקה בטר הריצוף ועל המדרגות פ"ר	פ"ר	4,16	158.-	657.28
12.	מרכיב אלומיניום 40/4 ס"מ בולמות.	פ"א	1	31.-	31.-
15.	צבע שמן על קירות	פ"ר	50,28	22.-	1,106.16
16.	ארני הלונות מוצמט חלק	פ"א	13	47.-	611.-
18.	צפוי קירות במרסינה לבנה.	פ"ר	7,26	190.-	1,379.40
19.	סבונות במרסינה סוג א.	יח.	2	58.-	116.-
20.	מחזיקי גיר טואלט	יח.	1	58.-	58.-
21.	צבע פלסטיל על קירות המסחר לפי סק. 21 במערון.	פ"ר	11,54	18.-	207.72
					<u>19,668.01</u>

עבודות נגרות, ספירות ואלומיניום

(דף כסדיות 8)

1.	דלת עץ ד/1-1 80/210 ס"מ.	יח.	1	735.-	735.-
	דלת עץ ד/3-1 60/210 ס"מ	יח.	2	685.-	1,370.-
4.	ארון חשמל 5-1 80/80 ס"מ	יח.	1	735.-	735.-
5.	ארון עץ ד/1 180/75	יח.	1	1,025.-	1,025.-
6.	חלון אלומיניום 400/70 א/4 ס"מ	יח.	1	2,050.-	2,050.-
7.	חלון אלומיניום 300/70 א/5 ס"מ.	יח.	2	1,415.-	2,830.-
8.	חלון אלומיניום 200/70 א/6 ס"מ.	יח.	1	1,200.-	1,200.-
9.	חלון אלומיניום 100/70 א/7 ס"מ.	יח.	1	1,000.-	1,000.-
10.	דלת אלומיניום ד/4 100/210 ס"מ.	יח.	1	2,200.-	2,200.-
					<u>13,145.-</u>

M

[Handwritten signature]

מנהל רמת השרון בע"מ
התקבלה לזכר
המנהל

ס'מ	המור	העבודות	יחידות מידה	כמות	מחיר יחידה	כספים	ס'מ
<u>עבודות אינסטלציה פנימיות (דף כספיות 9)</u>							
1.1	אסלות ב. כסא כולל כל האביזרים.	יח.	1		3,045.-	3,045.-	
1.2	כיסור רחצה עם ברז	יח.	1		2,730.-	2,730.-	
1.3	משטח סטכת עם סוללה למים קרים וחמים.	יח.	1		2,730.-	2,730.-	
1.4	שולחנות שיש לארון 1-3	מ.ר.	1				
		מ"ר	0.95		525.-	490.75	
1.5	דור מים חמים 80 ליטר	קומפ'	1		3,050.-	3,050.-	
1.6	מחסום דפנה מיציקה "4"	יח.	1		475.-	475.-	
1.7	מחסום מפליז "4"	יח.	1		210.-	210.-	
1.8	אנדרות אוריר מאכנסת צמנט "4" כולל ברזס סא.	יח.	3		82.-	246.-	
1.9	הכנה לטו מים	קומפ'	1		580.-	580.-	
1.10	ברז ולי	יח.	1		105.-	105.-	
1.12	אנדרות כיוב מאכנסת צמנט בקוטר 6" בעומק מ-1.25 מ.מ. עד 1.75 מ.מ.	מ.מ.	27,25		162.-	4,414.50	
1.13	הא בקורה בקוטר 80 ס"מ.	יח.	2		1,365.-	2,730.-	
	ספל בקוטר 6" המחיר לפי ספ. 5,17 בסדקון	יח.	1		472.-	472.-	
	חבור לכיוב קירוני בקוטר 6" במחיר לפי ספ. 5.20 בסדקון.	קומפ'	1		1,000.-	1,000.-	
<u>22,295.25</u>							

<u>עבודות חשמל</u>							
1.1	נקודת האור	יח.	10		120.-	1,200.-	
1.2	חבורי קיר	יח.	6		145.-	870.-	
1.3	חומתת לנ"ל עבור אביזרים פורגני מים	יח.	4		42.-	168.-	
1.4	נקודת לדור מים חמים.	יח.	1		340.-	340.-	
1.7	נקודת חלפון	יח.	1		205.-	205.-	
1.8	אנדר פלסטי פריכף 20 מ"מ.	מ.מ.	50		14.-	700.-	
1.9	כנ"ל אן בקוטר 23 מ"מ.	מ.מ.	26		12.-	312.-	
1.10	סולין מנחשת 6 סמ"ר.	מ.מ.	71		9.-	639.-	
1.11	כנ"ל אן 4" סמ"ר	מ.מ.	33		7.-	231.-	
2.0	לוח חשמל כולל כל החבורים.	קומפ'	1		1,470.-	1,470.-	
2.1	מספק דום חצי אוטומטי 3x25	יח.	1		325.-	325.-	
2.2	מספר פח 4x25	יח.	1		110.-	110.-	
2.3	גוף האורה פלורוסננט 2x40	יח.	2		520.-	1,040.-	
3.1	כנ"ל 40 x 1 ווט.	יח.	4		375.-	1,500.-	
3.2	גוף האורה לבנן דגם 7602	יח.	3		165.-	495.-	
3.3	כנ"ל דגם 12082	יח.	1		165.-	165.-	
3.4							
<u>11,010.-</u>							

11,010 -

MC

10/10 -

10/10 -

10/10 -

771.40	עבודות עפר
27,173.49 4456.60	עבודות עפר
1,956.72	עבודות עפר
7,346.43 4325.58	עבודות עפר
19,068.01	עבודות עפר, רגלי וסוסים
13,145.-	עבודות עפר, סוסים, רגלי וסוסים
22,263.25	עבודות עפר, סוסים, רגלי וסוסים
11,010.-	עפר חסל

153339.65	153,339.30
3066.49	3,067.14
150242.86	150,242.14
1995.60	2,369.70
152268.46	152,632.84

25 חסל

27 חסל

MC

Handwritten signature

סגל חסל חסל

הצטרף

פרק 39/60430/76 - חרזה סס. סוכן קופסת נחל סיני

הצטרף

סכום	מחיר	כמות	יחידה	הערות	סך
הוצאות קטן (דף כספים 1)					
640.90	58.-	11.05	מ"ר	הוצאות לימודים קטנים.	3.
הוצאות קטן (דף כספים 1-4)					
670.44	37.-	18.12	מ"ר	כסות רזה בעובי 5 ס"מ	1.
4,167.60	920.-	4.53	מ"ר	כסות ביסודות קטנים	2.
2,373.60	920.-	2.58	מ"ר	כסות בקורות יסוד	3.
5,722.40	920.-	6.22	מ"ר	כסות בקורות תחת	4.
4,232.46	69.-	61.34	מ"ר	רצפת צפה מכסות בעובי 7 ס"מ	5.
21,276.52	288.-	78.39	מ"ר	כסות בקירות חוץ בעובי 20 ס"מ.	6.
342.-	95.-	3.60	מ"ר	רצפת חלואה מכסות בעובי 10 ס"מ	6.
15,129.-	225.-	67.24	מ"ר	גב מכסות שלם בעובי 25 ס"מ.	10.
3,001.35	107.-	28.05	מ.ס.	כסות בסעקה חגב 15/45 ס"מ.	14.
781.44	37.-	21.12	מ.ס.	חגורה כסות 10/20 ס"מ.	21.
579.84	16.-	36.24	מ.ס.	חגורה כסות ורטיקליות 10/10 ס"מ	22.
110.-	50.-	2.20	מ.ס.	סדרות מכסות בסדרה 30/20 ס"מ	24.
27,122.30	5,900.-	4,527	קו	ברזל רגיל	28.
<u>95,508.95</u>					

הוצאות בנייה (דף כספים 4)					
3,123.56	62.-	50.38	מ"ר	קירות מבוקעים 10 ס"מ עובי	1
הוצאות בידוד (דף כספים 4)					
4412.10	70.-	63.03	מ"ר	יחידה שמועים ע"י קלקר כולל מרח מכסות	1
4,000.00	70.-	63.03	מ"ר	חומת חגב, כולל עבוד רולקור	2.
2,551.12	45.-	67.24	מ"ר	חלונות חגב	3.
504.24	8.-	63.03	מ"ר	חגור וסם מכסות 6 סוגה בחור הקירות	4.
315.-	315.-	1	יח.	בגובה הקומה.	
<u>7,607.51</u>					

4486.46

M <

M. B.

החברה להשקעה
בבניין
ד.ס.ר.ר. חברה
להשקעה
ובניין
בע"מ.

ס"ט	חומר	העבודה	יחידות	כמות	מחיר	סכום
-----	------	--------	--------	------	------	------

ה. עבודות גמר: סיום, רצוף, ופוזאיקה
(דף כמדידה 5-2).

1.	סיום פנים	מ"ר	289,32	31.-	8,348.92
2.	הוספת לנ"ל עבוד פינוק דשא בגובה 1,80 מ"מ	יח.	5	27.-	135.-
3.	סיום חוץ כחצי סככות -הכנה לספריץ.	מ"ר	104,27	37.-	3,857.99
4.	הוספת לסיים חוץ עבוד ספריץ עליון.	מ"ר	95,57	18.-	1,720.26
5.	סיום עמס על סדקות גב.	מ"ר	6,32	11.-	69.52
6.	רצוף במדפנות פוזאיקה 20/20 ס"מ במחיר יסוד 30 י"י.	מ"ר	67,41	83.-	5,595.03
	הוספת לנ"ל עבוד פתח במחיר יסוד (45-30) 15 י"י.	מ"ר	67,41	15.-	1,011.15
7.	סכולית לרצוף 20/7 ס"מ.	מ"מ	66,20	13.-	860.60
10.	פוזיקה פוזאיקה בגמר חרצוף ועל פורגות.	מ"ר	1,76	525.-	924.-
12.	פרופיל אלומיניום 40/4 בסף חולת.	מ"מ	1	31.-	31.-
15.	אבק סמן על קירות	מ"ר	88,54	22.-	1,903.88
16.	אדני חלונות פאנסט מוחלק	מ"מ	13,77	47.-	647.19
17.	צמחי קירות במחמינה לבנה.	מ"ר	7,08	190.-	1,345.20
19.	סכנייה מחמינה.	יח.	3	58.-	174.-
20.	סחויקי גיר מואלס מחמינה.	יח.	1	58.-	58.-
21.	אבק מלסחי על קירות (המחיר למי סע. 21 במדפון)	מ"ר	9,86	18.-	177.64
					<u>26,559.93</u>

עבודות גמר: סכנות ואלומיניום.
(דף כמדידה 9).

1.	דלת עץ דג 1/210 80 ס"מ.	יח.	4	735.-	2,940.-
2.	דלת עץ דג 3/210 60 ס"מ.	יח.	1	685.-	685.-
3.	כנ"ל דג 5	יח.	1	680.-	680.-
5.	חרון עץ י 1/75 180	יח.	1	1,025.-	1,025.-
6.	חרון אלומיניום 4-4 א 400/70 ס"מ.	יח.	1	2,050.-	2,050.-
8.	כנ"ל 6/8 א 200/70 ס"מ.	יח.	3	1,200.-	3,600.-
9.	כנ"ל 7/8 א 100/70 ס"מ.	יח.	2	1,000.-	2,000.-
10.	דלת זכוכית ד 4/100 100 ס"מ.	יח.	1	2,200.-	2,200.-
11.	חרון אסל 1/6 80/50 ס"מ.	יח.	1	735.-	735.-
12.	דלת עץ 7/7 70/50 ס"מ.	יח.	1	475.-	475.-
13.	חרון אלומיניום 8/8 א 177/70 ס"מ.	יח.	1	1,100.-	1,100.-
14.	חרון אלומיניום 9/9 א 40/70 ס"מ.	יח.	1	500.-	500.-
15.	חרון אלומיניום 3-3 א 200/30 ס"מ.	יח.	1	1,500.-	1,500.-
					<u>49,120.-</u>

19440-

העבודה בוצע
המפקח

ס.ס. | האור | העבודה | (יחידות) כמות | מחיר יח | סכום

עבודות אינסטלציה פנימיות (דף כטירות 10)

2,700.-	2,700.-	1	יח.	אסלה ב. כסא	2,1
2,400.-	2,400.-	1	יח.	כיור רחבה עם ברז שופך	2,2
2,750.-	2,750.-	1	יח.	כנ"ל עם סוללה למים קרים והחם.	2,3
2,400.-	2,400.-	1	יח.	ממך סטנדרט עם סוללה אביק	2,4
498.75	525.-	0.95	מ"ר	פולחנה שיש	2,5
2,700.-	2,700.-	1	יח.	דור העפלי למים חמים 63 ליטר.	2,6
3,085.-	3,085.-	1	יח.	סלרסינג עם מזרע	2,7
210.-	210.-	1	יח.	מחזז רצפה מעורב 6"	2,8
480.-	210.-	2	יח.	מאמץ מפליז 4"	2,9
210.-	210.-	1	יח.	כנ"ל מעורב 4"	2,10
492.-	82.-	6	מ.א	אנדרה אורז מאכנס 4" כולל ברז.	2,11
590.-	590.-	1	יח.	הכנה לפנ מים.	2,12
				אדף עם גלגלון לחזור גומי 25 סמ	2,13
1,575.-	1,575.-	1	קומפ'	+ ברז סגירה.	
				(4,15) אנדרה כירב מאכנס 6" בעומק	2,16
				0.75 מ.א. צי 1.25 מ.א.	
2,208.10	142.-	15.55	מ.א	מחזז לפי סעיף 4.15 בערכו.	
2,320.-	840.-	3	יח.	הא בקורה בקור 60 ס"מ.	2,17
				כנ"ל בקור 8,0 ס"מ	1.13
1,335.-	1,365.-	1	יח.	מחזז לפי סעיף 1.13 במימם חלב.	
				אנדרה כירב מאכנס 4" בעומק 0.75 מ.א.	1.14
1,344.-	105.-	12.90	מ.א	צי 1 מ.א. מחזז לפי סעיף 4.14 בערכו	

27,437.85

עבודות חשמל

2,040.-	120.-	17	יח.	נקודות האור	1,1
1,305.-	145.-	9	יח.	הבורי קיר	1,2
210.-	42.-	5	יח.	חוטפת לנ"ל עבור מזגן מים.	1,3
340.-	340.-	1	יח.	נקודה לזרז מים.	1,4
410.-	305.-	2	יח.	נקודת חלפון	1,7
574.-	14.-	41	מ.א	אנדר זריכה בקור 28 סמ"ר (17,24)	1,8
510.-	12.-	43	מ.א	כנ"ל בקור 23 סמ"ר	1,9
72.-	9.-	8	מ.א	סוליכני נחשת 6 סמ"ר	1,10
			מ.א	כנ"ל 4 סמ"ר	1,11
1,890.-	1,90.-	1	קומפ'	מבנה לוח חשמל	2,0
975.-	325.-	3	יח.	מסמין זרם חצי אוטומטי 3x25	2,1
990.-	110.-	9	יח.	כנ"ל 1x25 אספר.	2,2
990.-	530.-	1	יח.	מספר סח 4x25 אספר.	2,3
3,120.-	520.-	6	יח.	גוף האורה פלורנסאנס 2x40 ווס.	3,1
1,530.-	375.-	4	יח.	כנ"ל 1x40 ווס	3,2
990.-	105.-	6	יח.	גוף האורה לבון דגם 12092	3,3
165.-	165.-	1	יח.	כנ"ל דגם 12092	"

הנדסת בנין בע"מ
העבודה בוצע

15644-

ר כ ו ז =====

640.90
85,508.95
3,123.56
~~4,826.46~~
7,807.51
26,859.58
~~19,440.-~~
19,120.-
27,437.85
15,677.-
186,504.30
186,174.60
3,300.08
3,723.-
182,444.22
182,451.60
1995.60
2,040.60
184,469.82
184,492.20

1. עבודות עפר
2. עבודות בסוף
3. עבודות בניה
4. עבודות בדור
5. עבודות גמר טיח רצוף ומוזאיקה
6. עבודות נגרות, מסגרות ואלומיניום.
7. עבודות אינסטלציה סניטריות
8. עבודות חשמל

ס"ה עב' לפי החרזה
הנחה 2%

עבודות נוספות

סה"כלרכוז

Handwritten signature

Handwritten signature

מנהל הנדסה בנן בע"מ
החברה הובע
החשבת

סדר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר
-----	------	------	------	------	------

א. עבודות סדר (דף כספיות)

105.08	58.-	15.28	מ"ק	מסירה ליסודות עזרים.	3.
ב. עבודות סדר (דף כספיות 4-1)					
925.74	37.-	25.02	מ"ק	בסוף רוח בעובי 5 מ"מ.	1.
5,759.20	920.-	6.28	מ"ק	בסוף ביסודות עזרים.	2.
3,466.40	920.-	3.77	מ"ק	בסוף בקורות יסוד.	3.
7,498.-	920.-	6.15	מ"ק	בסוף בקורות מספר.	4.
4,953.51	89.-	71.79	מ"ק	דפוס צמח סכסוך בעובי 7 מ"מ.	5.
25,275.08	268.-	94.31	מ"ק	בסוף בקורות סוף בעובי 20 מ"מ.	6.
727.70	95.-	7.88	מ"ק	דפוס מלוח סכסוך בעובי 10 מ"מ.	7.
15,129.-	225.-	67.26	מ"ק	ג. סכסוך סלע בעובי 25 מ"מ.	10.
4,245.75	185.-	22.95	מ"ק	כנ"ל בעובי 20 מ"מ.	11.
2,308.50	95.-	24.30	מ.מ.	בסוף כפופות סלע 15/40 מ"מ.	15.
679.47	71.-	9.87	מ.מ.	כנ"ל בסוף 15/30 מ"מ.	16.
443.90	965.-	0.46	מ"ק	בסוף בקורות הקרה ברוח 20 מ"מ.	20.
918.71	37.-	24.83	מ.מ.	מגורות בסוף 10/20 מ"מ.	21.
541.44	16.-	33.84	מ.מ.	מגורות בסוף דופיקליזציה 10/10 מ"מ.	22.
324.80	140.-	2.32	מ"ק	סממנים פוטופים בעובי 10 מ"מ.	23.
220.-	50.-	4.40	מ.מ.	פריגות סכסוך 30/18 מ"מ.	25.
38,223.-	5,800.-	5,870	מ"ק	ברזל דגיל	28.
108,642.20					

עבודות כניס (דף כספיות 5)

3,760.38	62.-	60.78	מ"ק	עירוב סכסוכים בעובי 10 מ"מ.	1.
ג. עבודות סדר (דף כספיות 5)					
5957.10	70.-	85.11	מ"ק	יציאת שפופים ק"י קלקר כולל פרה.	1.
5,835.18	45.-	93.28	מ"ק	דפוס סלע	2.
3544.64	45.-	85.11	מ"ק	מלכות סלע	3.
690.98	8.-			מגור גומ סכסוך 4" סכסוכים בסוף עזרים	4.
315.-	315.-	1	מ.מ.	מגור סכסוך.	5.
265.-	265.-	1	מ.מ.	כנ"ל בקופר 3"	6.
651.60	95.-	7.24	מ.מ.	מסירה סדר בסוף 12 מ"מ.	6.

11,455.67

11414.82

Handwritten signature and notes in blue ink.

Handwritten signature and stamp in blue ink.

העברה 1752 ס"מ, דבר ומוזיאון.

(דף כספיות 11-6)

9,152.44	31.-	293.24	ס"ר	ס"מ פנים	1.
108.-	27.-	6	יח.	הוספת לנ"ל עבור כסות דם	2.
3,734.36	37.-	102.28	ס"ר	ס"מ חוץ במחל אכזות - הכנה למעריץ.	3.
1,493.39	18.-	82.41	ס"ר	הוספת לנ"ל עבור מעריץ עליון.	4.
83.82	11.-	7.62	ס"ר	ס"מ אגוד על העקבות בנ.	5.
6,972.83	83.-	84.01	ס"ר	דבר פערמות מוזיאון 20/20 ס"מ	6.
				במחיר יסוד 30 יח לס"ר	
				הוספת לנ"ל עבור הפרט במחירי יסוד	
1,380.15	15.-	94.01	ס"ר	(40-30) = 10 יח.	7.
1,374.36	13.-	105.72	א.מ	אפוליס לדבר 20/7 ס"מ.	7.
828.84	188.-	3.98	ס"ר	ידיעת מוזיאון בנדר מדורק וכל מדרגות.	10.
82.-	31.-	2	א.מ	מרוסיל אלוסיניזם 40/4 ס"מ בסף מרוב.	12.
502.20	90.-	5.58	א.מ	מרוסיל מלונות סמוזיאון יודקא.	14.
388.72	22.-	16.78	ס"ר	זכר סמך על קירות.	15.
822.50	47.-	17.30	א.מ	מרוסיל מלונות סמוזיאון מרוב.	16.
1,242.83	190.-	6.54	ס"ר	מרוסיל קירות במרסינה לנדר.	18.
116.-	88.-	2	יח.	מרוסיל מרסינה.	19.
88.-	88.-	1	יח.	מרוסיל ניר מרוב.	20.
				זכר מלסי על קירות, במחיר למי סמך.	21.
204.88	15.-	11.37	ס"ר	21 במרסון.	21.

28,224.86

העברה 1752 ס"מ, דבר ומוזיאון (דף כספיות 11)

735.-	735.-	1	יח.	דבר עץ סימון דר 1/1 ו 80/210 ס"מ.	1.
2205.-	735.-	3	יח.	בנ"ל סמך דר 1/3 ו 80/210 ס"מ	2.
2,050.-	2,050.-	1	יח.	מרוסיל אלוסיניזם 40/4 א 400/70 ס"מ.	3.
6,900.-	1,200.-	5	יח.	מרוסיל אלוסיניזם 40/4 א 300/70 ס"מ.	3.
3,000.-	1,000.-	3	יח.	דבר עץ סמך דר 1/2 ו 80/210-80 ס"מ.	16.
1,200.-	1,200.-	1	יח.	דבר מרוב דר 1/1 ס 100/210 ס"מ.	17.
1,420.-	1,420.-	1	יח.	מרוסיל אלוסיניזם 40/4 א 400/30 ס"מ.	18.
500.-	500.-	1	יח.	מרוסיל אלוסיניזם 40/4 א 100/30 ס"מ.	19.
3,400.-	3,400.-	1	יח.	דבר זכרובי 150/210 א 8/8 ס"מ.	20.
1,500.-	500.-	3	יח.	מרוסיל אלוסיניזם 40/4 א 80/40 ס"מ.	21.
1,050.-	1,050.-	1	יח.	מרוסיל מרוב 40/4 א 80/7/203 ס"מ.	25.

21,520.-

23060-

Handwritten signatures and marks.

שרה הדסה בן בע"ה
העברה בנדר
המחקה

ש.ח.	מחיר	כמות	סה"כ	חומר	מחיר
------	------	------	------	------	------

תכנון חומרים (דף 12-13)

2,700.-	2,700.-	1	ח.ח.	אסלון 2.5	3.1
2,200.-	2,200.-	1	ח.ח.	פירי רחם עם ברז יומן	3.2
2,400.-	2,400.-	1	ח.ח.	מטף מטה עם ברז יומן	3.3
283.30	283.-	0.94	ח.ח.	סולמות סרט	3.4
3,050.-	3,050.-	1	ח.ח.	סלומינג סרט לבן עם פזר	3.5
210.-	210.-	1	ח.ח.	מחבר דגם אסא ביגיקה וולקן 4"	3.6
210.-	210.-	1	ח.ח.	מחבר מילון 4"	3.7
496.-	496.-	3	ח.ח.	גורדור אורז סאנסט בקוטר 4" כולל ברז	3.8
380.-	380.-	1	ח.ח.	מכסה לזרז מים	3.9
				חור עם גלילון, כולל גורד 25 מ.מ. עם ברז	3.12
1,570.-	1,570.-	1	ח.ח.	סנידה	
300.-	300.-	1	ח.ח.	ברז קירית סרף למבין	3.13
				גורדור ברז סאנסט דגם 6" אסא בקוטר	3.14
962.-	962.-	6	ח.ח.	עז 1.25 מחבר לזרז מים 4,15 בערכות	
				גורדור ברז סאנסט דגם 6" בקוטר	3.16
3,701.70	160.-	22.95	ח.ח.	עז 1.75 מ.מ. מחבר לזרז מים 5,15 בהדפון	
640.-	640.-	1	ח.ח.	מחבר בקוטר בקוטר 60 מ"מ	3.18
1,365.-	1,365.-	1	ח.ח.	כנ"ל בקוטר 60 מ"מ	3.19
				מחבר לזרז ברז קירית (מחבר לזרז מים)	3.20
1,000.-	1,000.-	1	ח.ח.	5,20 בהדפון	

21459.20

תכנון חומרים (דף 12-13)

1,800.-	180.-	15	ח.ח.	גורדור סרף	1.1
1,305.-	145.-	9	ח.ח.	מברז קיר	1.2
250.-	42.-	6	ח.ח.	מחבר לזרז מים	
250.-	250.-	1	ח.ח.	גורדור רזי	1.4
1,040.-	200.-	5	ח.ח.	גורדור סלסון	1.7
180.-	14.-	13	ח.ח.	גורדור פריז 20 מ"מ (17.24)	1.8
300.-	12.-	25	ח.ח.	כנ"ל בקוטר 23 מ"מ	1.9
				מחבר לזרז מים 1,9 בהדפון	
135.-	9.-	15	ח.ח.	פוליקי גורדור 6 מ"מ	1.10
				כנ"ל 4 מ"מ	1.11
1,470.-	1,470.-	1	ח.ח.	מחבר לזרז מים כולל כל המברזים	2.0
325.-	325.-	1	ח.ח.	מחבר זרז מים מברזי 3x25	2.1
680.-	110.-	6	ח.ח.	כנ"ל 1x110 מ"מ	2.2
580.-	580.-	1	ח.ח.	מחבר מים 4x25	2.3
2,600.-	520.-	5	ח.ח.	גורדור מברז מברזי 2x40	3.1
750.-	375.-	2	ח.ח.	כנ"ל 1x40	3.2
330.-	165.-	2	ח.ח.	גורדור מברז לזרז דגם 7602	3.3
330.-	165.-	2	ח.ח.	כנ"ל דגם 12002	3.
600.-	600.-	4	ח.ח.	כנ"ל דגם 543	

600.-
14005-
13485-

המקור
המקור
המקור

288.00

109,642.20

3,705.30

11,414.82

29,224.80

23,060.-

21,459.20

13,489.-

14,000.00

211,543.56

13,489.00

4,230.84

12,258.16

204,312.69

2,649.20

209,961.89

204,312.69

2,649.20

206,961.89

206,961.89

1. עבודות נדל

2. עבודות נדל

3. עבודות נדל

4. עבודות נדל

5. עבודות נדל

6. עבודות נדל ונדל

7. עבודות אינסטלציה סניטריות

8. עבודות חשמל

סה"כ עב' למי הנדסה

הנחה 25

עבודות נדלונות

סה"כ לנדלונות

W/K

W/K

פרק הנדסה בנק
הנדסה בנק
הנדסה בנק

1

ס'פ	חומר	הקבוצה	יחידות	כמות	מחיר	סכום
-----	------	--------	--------	------	------	------

קבוצות נגרות, סגורות ואלומיניום
(דף כספיות 17-18).

1.	דלת עץ 1/1 ו 80/210 ס"מ.	יח.	1	735.-	735.-
2.	דלת עץ 1/3 ו 80/210 ס"מ.	יח.	1	735.-	735.-
3.	חלון אלומיניום 5/3 א 300/70 ס"מ.	יח.	2	2,830.-	1,415.-
8.	חלון אלומיניום 6/3 א 200/70 ס"מ.	יח.	1	1,200.-	1,200.-
9.	חלון אלומיניום 7/3 א 100/70 ס"מ.	יח.	2	2,000.-	1,000.-
17.	דלת ברזל 1/1 א 100/210 ס"מ.	יח.	1	1,200.-	1,200.-
22.	דלת עץ 1/4 ו 100/210 ס"מ.	יח.	1	1,260.-	1,260.-
23.	חלון עץ 1/2 ו 100/203 ס"מ.	יח.	1	1,050.-	1,050.-
24.	חלון אלומיניום 1/1 א 700/70 ס"מ.	יח.	1	3,410.-	3,410.-
26.	חלון אלומיניום 3/3 א 500/70 ס"מ.	יח.	2	4,500.-	2,250.-
27.	דלת זכוכית 3/3 א 100/210 ס"מ.	יח.	1	3,410.-	3,410.-
28.	דלת זכוכית 3/3 א 100/210 ס"מ.	יח.	1	4,250.-	4,250.-
29.	סורג ברזל 1-ס 720/90 ס"מ.	יח.	1	1,320.-	1,320.-
30.	כנ"ל סדרס 3-ס 529/90 ס"מ.	יח.	2	2,400.-	1,200.-
31.	כנ"ל סדרס 6-7-ס 479/90 ס"מ.	יח.	1	1,200.-	1,200.-
32.	כנ"ל סדרס 3-ס 329/90 ס"מ.	יח.	1	1,025.-	1,025.-
33.	סער ברזל כספית 300/80 ס"מ.	יח.	1	2,780.-	2,780.-

37. חומת לג"ל עבור חגורת הסער 3.50 מ.מ.
אורך במקום 3.00 לפי התכנית המהיר רק עבור
החומת כלור לפי מהירי המכרז
$$\frac{2780}{3.5} \times 0.5 = 464$$

יח.	1	464.-	464.-
		<u>35,789.-</u>	

קבוצות אינסטלציה (דף כספיות 18)

4.1.	אסלה ב. נמ	יח.	1	3,100.-	3,100.-
4.2.	כיסור רחצה עם ברז שופר	יח.	1	2,700.-	2,700.-
4.3.	סחטום רחצה מידית 4" 6/4	יח.	5	10,500.-	2,100.-
4.4.	סחטום רחצה ספליז 4"	יח.	1	210.-	210.-
4.5.	כנ"ל טעמרת.	יח.	5	1,050.-	210.-
4.6.	אנדרה אורור סאטבט 4" כולל ברז.	מ.מ.	3	240.-	82.-
4.7.	הכנה למר טיס.	יח.	1	580.-	580.-
4.9.	חוף עם גלגלון לכבוי אש.	קופס'	1	1,575.-	1,575.-
4.10.	ברז טריפה 2" סחף לכנין.	יח.	1	300.-	300.-
4.11.	ברז אלכטרוני 1 1/4" למידות	יח.	1	210.-	210.-
4.12.	ברז בן 3/4"	יח.	1	100.-	100.-
4.13.	שוקת אשפת כולל סחטום וברז בן 3/4"	יח.	1	126.-	126.-
4.14.	אנדרה ברז סאטבט 4" בעומק 0.75 מ.מ.	מ.מ.	4	420.-	105.-
4.15.	כנ"ל בקורס 6" ובעומק 1.25 מ.מ.	מ.מ.	10.60	1,717.20	182.-
4.16.	חא בקורה בקורס 60 מ.מ.	יח.	2	1,680.-	840.-

24,384.20
24,514.20

פהל תודעת בויג בלש
הקבוצה בויג

עבודות השכל

3,600.-	120.-	30	יח.	נקודות ספור.	1.1
580.-	145.-	4	יח.	חבורי קיר	1.2
462.-	42.-	11	יח.	חומות לנ"ל עבור סובני סים.	1.3
3,400.-	340.-	10	יח.	קו בזז למקדמים.	1.4
820.-	410.-	2	יח.	נקודות לסבון	1.5
410.-	205.-	2	יח.	נקודות סלסון	1.7
108.-	12.-	9	מ.מ.	צנור בלסטי פריכף בקוטר 23 סמ"ר	1.9
2,050.-	2,050.-	1	קומפ'	מכונה לוח השכל ראשי.	2.0
9024	9.-	10	מ.מ.	פולין בחומות סבון 6 סמ"ר	1.10
510.-	510.-	1	יח.	פסיק דום חצי אוטומטי 3x35	2.1
325.-	325.-	1	יח.	כנ"ל 3x16 אספר	2.2
1430- 1,760.-	110.-	15-16	יח.	כנ"ל 1x25 אספר	2.3
1,180.-	580.-	2	יח.	פסטר סם 4x25 אספר	2
8,980.-	580.-	12	יח.	גוף המורה פלורנסנט 2x40 דגם 4400	5.1
2,650.-	530.-	5	יח.	כנ"ל סובני סים דגם 1603	5.2
1,080.-	185.-	12	יח.	גוף המורה לבדן דגם 1112	5.3
165.-	165.-	1	יח.	כנ"ל דגם 12082	5.4

27,032.-

26700-

כ י כ ו

992.34
201584.16
202,576.50
1,252.40
203,828.90
26152.15
230,000.05
55538.64
285,538.69
35,739.-
24574.20
24,264.20
26700-
27,032.-

39,2422.89
4848.45
384544.44
26044.30
410651.74
383,102.29
7,804.-
385,328.20
28,807.70
412,135.90

עב' קטר
עב' כסון
עב' בניה
עב' בורד
עב' גמר סים רצוף וסרזאיקה
עב' נגרות
עב' אינסטלציה סניטרית
עב' השכל

ס"ח עב' למי המדונה
הנחה 2%

עבודות נוספות
סמ"כ לרכוש

mk

[Signature]

שדה הנדסת בנין בע"מ

העבודה בוצע

המפקח

[Signature]

מרכז קונסטיטוציונלי - חוקה 32/80430/76

FD-36 (Rev. 5-22-64)

ס"ט	מחיר	הערכה	יחידות	כמות	סכום	ס"ט
עבודות עפר (דף ספרות 1)						
3.	העברה ליטודות עזברים.	מ"ק	12,79	52.-	<u>741.92</u>	
עבודות בטון (דף ספרות 5-7)						
1.	בטון רזה בעובי 5 ס"מ.	מ"ר	33,70	37.-	1,248.90	
2.	בטון ביטודות עזברים.	מ"ק	8,24	920.-	7,590.80	
3.	בטון בקורות יסוד	מ"ק	2,16	920.-	1,997.20	
4.	בטון בקורות המסך	מ"ק	13,27	920.-	12,208.40	
5.	רצפת צמח בבטון בעובי 7 ס"מ.	מ"ר	158,68	69.-	10,948.92	
6.	בטון בקירות חוץ בעובי 20 ס"מ.	מ"ר	133,20	268.-	35,697.60	
7.	בטון בקירות חוץ בעובי 10 ס"מ, המסך					
	לפי סעיף 7 (231) במחשבונית	מ"ר	5,20	147.-	764.40	
8.	רצפת הלוחות בבטון בעובי 10 ס"מ.	מ"ר	17,85	95.-	1,695.75	
9.	גג בבטון סלח בעובי 30 ס"מ.	מ"ר	131,67	262.-	34,497.54	
10.	כנ"ל בעובי 25 ס"מ.	מ"ר	20,71	225.-	4,659.75	
12.	כנ"ל בעובי 15 ס"מ במסך לפי סעיף 12 במחשבונית.	מ"ר	12,41	138.-	1,712.58	
16.	סקקה בטון במידות 15/30 ס"מ.	מ.ס	53,30	71.-	3,784.30	
19.	כנ"ל במידות 10/15 ס"מ.	מ.ס	10,98	27.-	295.92	
20.	בטון בקורה תקרה	מ"ק	1,40	965.-	1,351.-	
	המסך לפי סעיף 20 במסמכים					
21.	חגורות בטון 10/20 ס"מ.	מ.ס	9,40	37.-	347.80	
22.	חגורות בטון ורטיקליות 10/10 ס"מ.	מ.ס	19,92	16.-	318.72	
23.	סמנאים מעוצבים בעובי 10 ס"מ כולל					
	סולמי מריבוע.	מ"ר	10,65	141.-	1,501.65	
26.	מריבוע בטון 60/36 ס"מ.	מ.ס	1,60	176.-	316.80	
28.	ברזל רגיל.	ק"ג	10,141	5,900.-	59,831.90	
<u>180,747.93</u>						
עבודות בניה (דף ספרות 6)						
1.	קירות מבטון בעובי 10 ס"מ	מ"ר	26,15	62.-	<u>1,621.30</u>	

המפקד
המבוקש
המבוקש

10,898.20
 10,119.88
 6,262.02
 7,885.97
 1,245.82
 945.-
 262.-
 1,857.75
 21,316.59
 21,265.84

- הוצאות כרית**
1. יצירה שמועית ע"י קלקר
 2. נדלל סדר 7 ס"מ.
 2. זמרה חגב
 3. חלבנה חגב
 4. אנדרטה סל גמל סכרול בקוטר 4" כגובה חסונה.
 5. כנ"ל בקוטר 3"
 7. סח אכז 12 במעקרה.

הוצאות כרית, רחוב, וסדנאיקה
(דף כמדידה 15-8)

1. סיה סגים
2. חסונה לנ"ל עכבר חסונה לנ"ל עכבר.
3. חסונה לנ"ל עכבר שחירן עליון
4. סיה חסונה על סעקרה 12.
5. רחוב כמדידה 20/20 ס"מ כמדידה יסוד
6. 30 י"ל.
7. סדנאיקה לנ"ל כמדידה 20/7 ס"מ
8. חסונה לנ"ל 7 באכונה.
9. רחוב כמדידה 30/30 ס"מ
10. חסונה לנ"ל עכבר חסונה יסוד
11. (60-40) = 20 י"ל.
12. סדנאיקה לנ"ל 30/7 ס"מ.
13. יצירה סדנאיקה כמדידה רחוב וסל כמדידה.
14. סדנאיקה לנ"ל 40/4 כמדידה.
15. חסונה על קיר
16. סדנאיקה כמדידה יצירה כמדידה לאורך
17. חסונה.
18. חסונה קיר כמדידה חסונה
19. סדנאיקה
20. סדנאיקה לנ"ל סדנאיקה
21. חסונה על קיר (129.80+21.46)

45,816.68
 47,694.30

שיה חסונה כמדידה
 חסונה כמדידה
 חסונה כמדידה
 חסונה כמדידה

מכרה נגדה, מכרה ואלומיניום

1,415.-	1,415.-	1	יח.	חלון אלומיניום סימס 300/70 א/5	7
2,400.-	1,200.-	2	יח.	כנ"ל סימס 200/70 א/8	8
1,000.4	1,000.-	1	יח.	כנ"ל סימס 100/70 א/7	9
2,200.-	2,200.-	1	יח.	דלת זכוכית סימס 100/210 א/43	10
				חלון אלומיניום סימס 100/70 א/10	21
1,000.-	500.-	2	יח.	50/40 סימס	
1,470.-	735.-	2	יח.	דלת עץ סימס 60/210 א/3	33
1,470.-	735.-	2	יח.	דלת עץ סימס 60/210 א/3	34
735.-	735.-	1	יח.	ארון מטל סימס 80/80 א/6	35
				חלון אלומיניום סימס 300/70 א/2	36
5,070.-	2,635.-	2	יח.	סימס	
20,829.96	246.-	12126	ס"ר	חלקה מקומית	38
				חלון אלומיניום סימס 150/70 א/15	39
1,200.-	1,200.-	1	יח.	300/30 סימס	
3,950.-	3,950.-	1	יח.	דלת אלומיניום סימס 180/210 א/17	40
				חלון אלומיניום סימס 180/210 א/11	41
1,050.-	1,050.-	1	יח.	200/40 סימס	

26,492.96

53389.96

מכרה מלטות פנימיות

3,045.-	3,045.-	1	יח.	מלוח בית כסא	5.1
2,730.-	2,730.-	1	יח.	כיר רחב במרחק 54/40 סימס עם ברז	5.2
2,580.-	2,580.-	1	יח.	כנ"ל במרחק 40/28 סימס	5.3
210.-	210.-	1	יח.	מחזיק רצפה מקומית בקוטר 4"	5.4
420.-	210.-	2	יח.	מחזיקי ספליץ בקוטר 4"	5.5
240.-	82.-	3	מ.א.	מנורה אורז מלטות בקוטר 4", כולל ברז	5.6
580.-	580.-	1	יח.	מנורה למד סימס	5.7
1,100.-	1,100.-	1	יח.	מנורה למד סימס	5.8
1,000.-	1,000.-	1	יח.	מנורה סימס ודלוחין למנורה מקומית	5.12
				חוף עם גלגלון ומנורה בסיס 3/4 באורך	5.13
1,575.-	1,575.-	1	יח.	25 מ.א. + ברז מנורה	
300.-	300.-	1	יח.	ברז מנורה 2"	5.14
				מנורה כירב מלטות 8" בעומק עץ	5.15
3,770.10	142.-	26,55	מ.א.	1.25 מ.א.	
				מנורה בקוטר 80 סימס	5.16
840.-	840.-	1	יח.	מחזיק למי פני 4,16 במנורה	
472.-	472.-	1	יח.	מנורה בקוטר 8"	
2,730.-	1,365.-	2	יח.	מנורה בקוטר 80 סימס	
1,900.-	1,900.-	1	יח.	כנ"ל בקוטר 100 סימס	

23,492.10

12248.19

סהל הנדסה בנין בע"מ
המנורה בוצע
המנורה

המחיר

3,840.-	120.-	32	יח.	1.1	נקודות מחיר
1,450.-	145.-	10	יח.	1.2	מחירי קיר
336.-	42.-	8	יח.	1.3	מחירי לוג'י עבור סלון מים
450.-	225.-	2	יח.	1.4	נקודות למחיר - מכונה כלכלית
205.-	205.-	1	יח.	1.7	נקודות כלכליות
250.-	250.-	1	יח.	1.8	נקודות כלכליות
615.-	205.-	3	יח.	1.9	נקודות רחוקות
120.-	12.-	10	מ.מ.	1.11	מחיר מריכף 23 סמ"ר
997.-	9.-	11	מ.מ.	1.12	מחיר מריכף 6 סמ"ר

לוחות מחיר

2,050.-	2,050.-	1	קופסה	2	לוח מחיר מודרני
650.-	325.-	2	יח.	2.11	מחירי דלת חצי מודרני 3x25
1,650.-	110.-	15	יח.	2.12	מחירי לוג'י 1x25 מחיר (12+3)
580.-	580.-	1	יח.	2.13	מחירי דלת 4x25 מחיר

לוח מחיר

410.-	410.-	1	קופסה	לוח מחיר לבנה
330.-	165.-	2	יח.	מחירי דלת חצי מודרני 1x15
284.-	147.-	2	יח.	מחירי לוג'י 1x10 מחיר
205.-	205.-	1	יח.	מחירי קיר 10 מחיר

מחירי מחיר

340.-	340.-	1	יח.	3.1	מחירי מחיר מודרני 1x10 דלת 5500
1,645.-	205.-	9	יח.	3	מחירי מחיר לבנה דלת 7802
3,800.-	190.4	20	יח.	3.3	מחירי מחיר לבנה דלת 7802
410.-	205.-	2	יח.	3.4	מחירי לוג'י דלת 12092

מחירי

3,675.-	3,675.-	1	קופסה	4.1	מחירי מחיר לבנה דלת 6x2
4,200.-	4,200.-	1	קופסה	4.2	מחירי מחיר לבנה דלת 2x2
252.-	14.-	18	מ.מ.	4.3	מחירי מחיר לבנה דלת 23 סמ"ר

28,247.-

מחירי קב' מחיר

24494-
24606-

מחירי מחיר לבנה דלת 6x2

מחירי מחיר לבנה דלת 2x2

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

741.62
180,747.83
1,624.30
21,261.84
21,316.00
49,697.35
49,697.35
53,389.96
22,142.20
22,142.20
22,142.20
22,142.20
22,142.20

35531.4.30 355,170.85
4106.34 7,304.-
348210.95 361,794.35
10819.40 10,414.40
359030.35 372,209.35

1. עבודות קמר
2. עבודות בסוף
3. עבודות בניה
4. עבודות בדור
5. עבודות במר , דאדף וסדואיקה
6. עבודות נגרות, מסביות, דאדף וסדואיקה
7. עבודות אינסטלציה סניטריות
8. עבודות השכל

סה"כ ע"כ' לפי החודש
תנח 25

עבודות נוספות

ס"ח לרבות.

MK

300/1.6

החל מיום תחילת
העבודה ביום
התחלה ביום
התחלה

חשבון סופי - בית כנסת

מרכז קומפקטי נחל סיני חרזה מס. 39/60430/76

סכום	תאור	העברה	יחידות המידה	כמות	מחיר יחידה	סכום
א. עבודות עפר (דף כסודות 1)						
1.	חפירה לספד בעומק עד 20 ס"מ.	5,24	ס"ק	56.-		303.92
ב. עבודות בטון (דף כסודות 1-3)						
1.	בטון רזה בעובי 5 ס"מ.	14,16	ס"ר	37.-		523.92
2.	בטון ביסודות עזרים	3,54	ס"ק	920.-		3,256.80
3.	בטון בקורות הספד	6,37	ס"ק	920.-		5,880.40
4.	רצפת צפה מבטון בעובי 7 ס"מ.	34,40	ס"ר	69.-		2,373.80
5.	בטון בקירות חוץ בעובי 20 ס"מ.	52,39	ס"ר	265.-		14,040.52
6.	רצפת חלוצה מבטון בעובי 10 ס"מ.	1,52	ס"ר	95.-		144.40
7.	גג מבטון בעובי 25 ס"מ.	37,60	ס"ר	225.-		8,480.-
16.	מעקה בטון במידות 15/30 ס"מ.	20,95	מ.א.	71.-		1,487.45
23.	מסמכים משופעים בעובי 12 ס"מ כולל משולשי מדרגות.	2,17	ס"ר	141.-		305.97
28.	ברזל רביל	2,448	מון	5,900.-		14,443.20
עבודות ברזל (דף כסודות 3)						
1.	יציאת טופטים ע"י קלקר כולל סרה.	34,46	ס"ר	70.-		2,412.20
2.	זפת הגב	37,60	ס"ר	45.-		1,692.00
3.	חלבנת הגב ברפלקטופיקס.	34,46	ס"ר	8.-		275.68
4.	צנורות גשם מברזל 4".	1	יח.	315.-		315.-
עבודות גפר, טיח, רצוף, ומוזאיקה (דף כסודות 4-8)						
1.	טיח פנים	53,36	ס"ר	31.-		1,654.76
2.	הוספת עבוד פינוח רשת.	2	יח.	27.-		54.-
3.	טיח חוץ חלק - הכנה לשפריץ.	82,98	ס"ר	37.-		3,070.26
4.	הוספת לב"ל עבור שפריץ עליון.	61,35	ס"ר	18.-		1,104.30
5.	טיח צמנט על מעקה גג.	4,54	ס"ר	11.-		49.94
6.	רצוף במרצפות 30/30 ס"מ במחיר יסוד 40 ל"ל מ"ר.	35,53	ס"ר	110.-		3,908.30
8-א.	הוספת לב"ל עבור הפרט במחיר יסוד (60-40) = 20 ל"ל.	35,53	ס"ר	20.-		710.60
9.	שטולים במידות 30/7 ס"מ.	21,20	מ.א.	16.-		339.20
10.	יציאת מוזאיקה בסין המרצפות בגמר הרצוף.	4,50	ס"ר	158.-		711.00
12.	מורפיל מאלומיניום 40/4 ס"מ בגמר הרצוף כולל.	1	מ.א.	31.-		31.-
16.	אדני חלונות במסגרת מוחלק.	12	ס"ר	47.-		564.-
17.	צבע פלסטי על קירות (12,14+53,38) מ"ר	65,52	מ"ר	18.-		1,179.36
סכום						
						13,386.74

בית כנסת

מס'	סוג העבודה	יח'	כמות	מחיר	סכום
<u>עבודות נגרות, מסגרות ואלומיניום (דף בטירות 6)</u>					
1	דלת עץ ספוט דו/1 ו 80/210 ס"מ.	יח.	2	735.-	1,470.-
6	חלון אלומיניום ספוט ח-4 א 400/70 ס"מ.	יח.	2	2,050.-	4,100.-
10	דלת זכוכית ספוט ד-4 א 100/210 ס"מ.	יח.	1	2,200.-	2,200.-
38	תקרה אקוסטית	ס"ר	35.53	245.-	8,704.85
					<u>16,474.85</u>

<u>עבודות אינסטלציה פנימיות</u>					
6.1	אסלה ב.כ. מהרסינה	יח.	1	3,080.-	3,080.-
6.2	משתף מטבח עם ברז שופך המחיר לפי				
	סע. 3.3 במשרדים.	יח.	1	2,400.-	2,400.-
6.3	מאסף מפליז בקוטר 4"	יח.	1	210.-	210.-
6.4	צנורות אסבסט בקוטר 4"	ס.א.	3	82.-	246.-
					<u>5,936.-</u>

<u>עבודות חשמל</u>					
1.1	נקודות מאור	יח.	13	120.-	1,560.-
1.2	חבורי קיר	יח.	1	145.-	145.-
1.3	הוספת לנ"ל עבור מרובי מים	יח.	1	42.-	42.-
	המחיר לפי סע. 1.3 בטבת הלב.				
2.1	גוף תאורה לבון דגם 7350	יח.	12	300.-	3,600.-
2.2	כנ"ל דגם 12092	יח.	1	165.-	165.-
					<u>5,510.-</u>
					5512

<u>זכוי</u>					
1.	עב' עמר				303.92
2.	עב' בטון				50,845.36
3.	עב' ברז				30,772.54
4.	עב' גמר, טיח, רצוף ופוזאיקה.				4431.68
5.	עב' נגרות, מסגרות ואלומיניום				16,474.85
6.	עב' אינסטלציה פנימיות				5,936.22
7.	עב' חשמל.				5,510.22
	ס"ה עב' לפי החרזה				96,837.31
	הנחה 2%				1,937.-
	עבודות נוספות				94,900.31
	ס"ה				2,113.-
					<u>97,013.31</u>

96910.45
1938.21
94942.54
2113 -
94085.54

WIK

שרל הנדסת בנין בע"מ
העבודה בוצע
המחיר

פרויקט קונסטרוקציה - נחל סיני

עבודות גומחה

ס.ק.	החומר	העבודות	יחידות	כמות	מחיר יח.	סכום
1. קיבת חלב (דף בעמודים 1-8)						
1-2	מילוי חול בחורק סתם לרצפת בטון.		מ"ק	25,93	40.-	1,037.20
3-2	עבודת גומחה עקב העברת החלודות אל לבדון הכביש (יזמן 18).					
	יציאת עבודה של סמון		י"ח	2	240.-	480.-
8-2	סכרים עץ מעל ארונות הסל במקום יציאת האנדרות.		י"ח	1	230.-	230.-
21-2	הקנת הריצות בטיח חלק בין החלודות.		מ"מ	15,10	25.-	377.50
	עבודת הסל - בחורק האדמה		י"ח	1	45.-	45.-
2. כרמלה						
1-2	מילוי חול בחורק סתם לרצפת בטון.		מ"ק	38,04	40.-	1,521.60
8-2	סכרים עץ מעל ארונות הסל במקום יציאת אנדרות (יזמן 22)		י"ח	1	230.-	230.-
21-2	הקנת הריצות בטיח חלק בין החלודות.		מ"מ	8,60	25.-	215.-
	הסל - בחורק האדמה		י"ח	1	45.-	45.-
3. פגיונות וחור גומחה						
1-2	מילוי חול בחורק סתם לרצפת בטון		מ"ק	45,23	40.-	1,809.20
8-2	סכרים עץ מעל ארון הסל במקום יציאת אנדרות (יזמן 22).		י"ח	1	230.-	230.-
12-2	סורגים וחלודות בחור גומחה בעומק 50/20 (יזמן 25)		י"ח	2	200.-	400.-
21-2	הקנת הריצות בטיח חלק בין החלודות.		מ"מ	8,40	25.-	210.-
	הסל - בחורק האדמה.		י"ח	1	45.-	45.-

2,340.70 1644.40

2,040.60
1995.60

2,084.20
2649.20

פרויקט קונסטרוקציה - נחל סיני
העבודות גומחה

[Signature]

[Signature]

פרק - קוטקסי - נחל סיני

עבודות 13863

ס.ס.	מאגר	מקצות	יחידות	כמות	מחיר יח	סכום
4. ערכניה ופרויקטים						
1-2	סילוני חול סחורק סתחם לרצפת בסדן.	מ"ק		184,21	40.-	6,568.40
2-2	חיספת לרצפת בסדן עבודת החלפת עליונה במחסן					
	חריזה ובחור לעגלות אטמה (יומן 16).	מ"ר		13,43	10.-	134.30
3-2	סכורה עץ מעל ארדנות השטח במקום יציאת המנוירות (יומן 22)	יח.		3	230.-	690.-
3-2	ארון עץ במידות 110/160+40 ובעומק 60 ס"מ עבוד לוח השטח ראשי (יומן סמ. 17)	יח.		1	2,000.-	2,000.-
10-2	ארון עץ במידות 60/210 עבוד לוח שלסון ראשי.	יח.		1	1,450.-	1,450.-
16-2	סלוי התפר בקלקר בעומי 2 ס"מ בין הערכניה והמסדרים.	מ"ר		23,32	25.-	586.4
17-2	אסוס התפר באלסטסול.	מ"מ		8,40	25.-	210.-
18-2	סכירה התפר בזריהן סמ. ד.י. סי.	מ"מ		8,40	25.-	210.-
19-2	הקנת הריצות בטיח חוץ חלק בין החלונות.	מ"מ		21,00	25.-	525.-
24-2	הפירה העלה עבוד כבל תח קרקעי לחבור עם דעת השטח בעומק	מ"מ		10	48.-	480.-
25-2	סכוד השעלה חנ"ל בלבני פוליקט	יח.		120	3.-	360.-
26-	שוחה בסדן בעומק 50 ס"מ כולל סכמה עבוד המרקח הראשיים לפי דרישת חברה השטח.	יח.		1	500.-	500.-
4-ח	בסוד הערכה כח למערכת סאוד כמעגל אחיד לפי דרישת חברה השטח.	קוטמלס		4	400.-	1,600.-
5-ח	לוח ראשי לחברה השטח, סאוד.	יח.		1	11,800.-	11,800.-
	סכום הערכה	יח.		1	45.-	45.-

25,867.70
26044.30

mk

Shila

התאחדות
העבודה
1984
[Signature]

חישוב והערכות

לחוצה מס' 39/60430/76 בבחל סיבי

בסיס מחירים / התחלת עבודה
3.76 מדד 116.6
9.76 מדד 135.3 ללא ש.ק. - 16.0%

זמן בצו 10 חודשים.

4.1	ש.ק.	135.3	9.76
1.5	4.5	141.4	10.76
4.1	7.1	144.9	11.76
5.8	8.8	147.2	12.76
7.3	10.3	149.2	1.77
8.1	11.1	150.3	2.77
8.6	11.6	151.1	3.77
14.1	17.1	158.4	4.77
16.8	19.8	162.1	5.77
22.0	25.0	169.1	6.77

9.2% + 92.4 : 10

סה"כ = 116 x 1092 = 26.7%



REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE

LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1900

STATE OF NEW YORK

ALBANY: J. B. LIPPINCOTT & CO.,
PRINTERS, 1901.
PUBLISHED BY THE
LAND OFFICE, ALBANY.
1901.
100 PAGES.
10 CENTS.
100 PAGES.
10 CENTS.

ALBANY: J. B. LIPPINCOTT & CO.,

PRINTERS, 1901.

חברת החשמל לישראל בע"מ

מחוז הדרום

אין נא לכתוב

ת"ד 25, תל-אביב 61000

טלפון 614343

טלפון 39933 (המרכז הטכני)

מברקים: אלקטרוואל תל-אביב

תאריך

בתשובה נא לציין:

מספר הצרכן

סיכום פגישה מיום 5/12/1976

נוכחים: מר סג"ל - ח"ח

מר מילסטיין - משרד המבחן

מר אלקובסקי - חברת החשמל

מר סג"ל - קולקט חשמה

(א) גיוניות האפלה ובוצעו העובדות לפי התקנות מס' 938/2 במסגרת בקשה לגיוניות. הם יבוצעו גיוניות על פי סעיף 10 לחוק. כל העובדות נעשו ביום, בהתאם להחלטות.

(ב) ארון ושרי יבוצעו על ידי קולקט חשמה. במקום ארמונות ח"ח

(ג) במידות $50 \times 50 \times 100$ ק"מ. חשמה יקבל את

מימון נ"ל. מר סג"ל על תכנון הארון לפני הבוצע.

(ד) לגבי סעיף 10 ח"ח ופניהם הערכה קטנה נוספת מ"ח לאחד משרד

(ה) צווי הקביעה בין חדר קולקט חשמה לחשמה

י"ח ס"ל

(ו) לפי סעיף 10 ח"ח יבוצעו יושר מן אופן אופן חשמה

(ז) ארון חשמה על מנת להבטיח יושר. כלל כלל פניה

(ח) מר סג"ל יבוצעו יושר חשמה יושרים בהקדמת קולקט חשמה

מר מילסטיין
מר אלקובסקי
מר סג"ל
פרופ' ח"ח

ד.ס.ו.ר. חברה לבנין ולהשקעות בע"מ

אשקלון, רח' מלכי ישראל * ת.ד. 9040

טלפון 051-24611

5.12.76

תאריך

לכבוד

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

באר - שבע
לידי מר זיידה.

א.נ.,

הנדון: מתקן השמל - בנין קומפקטי נחל סיני

מצ"ב סיכום פגישה מ-5.12.76 שנערכה בחב' השמל

באר - שבע בהשתתפות נציגי חב' השמל

- " - משרד השיכון

והקבלן.

בכבוד רב,

ד.ס.ו.ר חברה לבנין ולהשקעות בע"מ.

העתק: מר מייסדיב

מר יחיאל - משרד השיכון

מר פריימן חב' השמל באר-שבע.

מר הררי - קבלן לעב' השמל ת"א.



אין נאג סוף

חברת החשמל לישראל בע"מ מחוז הדרום

ת"ד 25, תל-אביב 61000
טלפון 614343
טלפון 39933 (המרכז הטכני)
מברקים: אלקטרואל תל-אביב

תאריך _____
בתשובה נא לציין: _____
מספר הצרכן _____

סיכום פגישת מיום 5/12/1976

נוכחים: מר סג"ל - ח"ח

מר מלכ"ם - משרד המבחן
מר אלקובסקי - משרד קבלה
מר חרדי - קבלן חשמל

- (א) גיוניות המעלה ובוצעו העבודות לפי התקנות 938/2 במחוז
הדרום. גיוניות המה ובין גיוניות כלל עם סעיף לחיבור
ההעברה נעל ברם, המעלה המעלה.
- (ב) ארון ושרי ובוצעו כל הקבלות בהתאם לתכנית ח"ח
המירוצים 550x550x550 ק"מ. המעלה יקבל את
המחיר של מר פרידמן על גיוניות הארון לפני הכרזת.
- (ג) לגבי סגירת ארון ושרי המעלה תעקף תפוצה נוספת מח"ח למטה המבחן.
- (ד) עוקף הקריה בין חדר קירור למבחן החשמל
יבנה סוף ע.
- (ה) לפי סגירת המבחן עם מר שער יוסף מן איסור חלש
המבחן המעלה.
- (ו) ארון המעלה על המעלה יוסף עם פנו כלפי פנים.
- (ז) מר שער יוסף תכנית המעלה יפוצה בהקדמת
קבלת המעלה.

מר מ"ס"ל יוסף
מר אלקובסקי קבלן המבחן
מר חרדי קבלן חשמל
פרופ"ר חרדי

1/1/81

תאריך

כסף מתייחס

לפי גזר יעץ בארכיטקט - גורן סיני

1. מכבי קל-קס גזול 5.25 - 1/4 ק

2. חצץ גזול מאלון קדש

3. חצץ פרימי

4. 15.0

5. 10.0

6. 15.0

7. 5.5

8. פרימי

9. 5.5

110.5

7.0

סך הכל מתייחס

מתייחס כולל אלס כ אלס ואלס סך הכל מתייחס

מתייחס כולל מתייחס מתייחס מתייחס מתייחס

כאילו

ד.ס.ו.ר.
חברה לבנין ולהשקעות בע"מ
אשקלון מלכי ישראל 35
ת.ד. 9040 טל 051-4911

מתייחס

1/1/81

35- - 105 - 31-3

35- - 107 - 31-4

550

12.00

8.50

12.00

108.00

100

105

100

25

מדינת ישראל

מסרד השיכון
האגף לבנייה כפרית

פרטי המתכנן:

אל: הועדה להזמנות חוץ

מאת: האגף לבנייה כפרית

הנדון: בקשה לשינוי חוזה / הזמנה - תכנון חוץ

מס' סדורי / /

סעיף תקציבי:

1. המקום

ה מ ח ו ז	ה י י ש ו ב	ה א ו ב י ק ט

2. פרטי החוזה/ההזמנה: -

החוזה / ההזמנה	מתאריך	מס' יומן	סכום ההתחייבות ב-ל"י	ה ע ר ו ת
המקורית				
שינוי ראשון				
שינוי שני				
שינוי שלישי				
סה"כ ההתחייבויות ושינויים				

3. נא אשרו שינויים בחוזה / הזמנה בהתאם לפרטים הבאים: -

לאור האמור לעיל יהיה התשלום לאחר התיקון בסך

פחות ההתחייבויות הקודמות בסך

סה"כ הגדלה / הקטנה *

חאריך שט המזמין חפקיד

* מחק את המיותר חתימה

4. לשימוש המסרד

א. חוות דעת מנהל האגף או חוות דעת מקצועית

חתימה

ב. החלטת הועדה להזמנות חוץ

ג' 3/37 בע"ה
 החובב קמפני
 הנהגת אסכול מיום 12.1.78

לכבוד קצין הצ'ב 0.5 מ"ה 35.-
 לכבוד מנכ"ל הצ'ב מנכ"ל 35.-
 70.-

כבוד א"כ סגן מפקד

5.50 לכבוד פסיכר
 12.00 לכבוד פסיכר
 8.50 פסיכר
 12.00 לכבוד פסיכר
 38.-

1976. 10/10 חסיס מתיבים

א. קמפני

בתי 3 פתח המוכר למתן
 בהוצאת אסכול מיום 12.1.78

לכבוד קצקו בע"מ 0.5 ס"מ 35.-
 לכהר חזק בע"מ חמש 4 ס"מ 35.-
 70.-

בתי אפי ספרייה

5.50 לכהר (פיוטר)
 12.00 לכהר פטרס
 8.50 פיוטרס
 12.00 לכהר דניס קלסר
 38.-

1976. 104. ס"מ חזק

למחלקה

דגש קאמפוט תלמידי

דגש קאמפוט

1- דגש קאמפוט איז אן אייגנעם פראגראם

1 - 60.80

1.20

59.60

17.20

דגש קאמפוט

28.9% 8/12

דגש קאמפוט

26.80

7.70

3/12 - 1 469.10

2- דגש קאמפוט איז אן אייגנעם פראגראם (דגש קאמפוט, דגש קאמפוט)

1/520 -

דגש קאמפוט

3- דגש קאמפוט איז אן אייגנעם פראגראם (דגש קאמפוט, דגש קאמפוט)

9- דגש קאמפוט איז אן אייגנעם פראגראם

4- דגש קאמפוט איז אן אייגנעם פראגראם

5- דגש קאמפוט איז אן אייגנעם פראגראם

12- דגש קאמפוט איז אן אייגנעם פראגראם

דגש קאמפוט איז אן אייגנעם פראגראם

1/200 -

דגש קאמפוט

14- דגש קאמפוט איז אן אייגנעם פראגראם

דגש קאמפוט איז אן אייגנעם פראגראם

16- דגש קאמפוט איז אן אייגנעם פראגראם

17- דגש קאמפוט איז אן אייגנעם פראגראם

18- דגש קאמפוט איז אן אייגנעם פראגראם

21- דגש קאמפוט איז אן אייגנעם פראגראם

דגש קאמפוט איז אן אייגנעם פראגראם

22- דגש קאמפוט איז אן אייגנעם פראגראם

24- דגש קאמפוט איז אן אייגנעם פראגראם

דגש קאמפוט איז אן אייגנעם פראגראם

25- דגש קאמפוט איז אן אייגנעם פראגראם

26- דגש קאמפוט איז אן אייגנעם פראגראם

דגש קאמפוט איז אן אייגנעם פראגראם

1-7 אלבא נא, מנשה, מנשה, מנשה

הם נשבעו להם ונשבעו להם

אשר נשבעו להם 4 x 2

בשם ה' אלהינו

וה' אלהינו יאמר להם

וה' אלהינו יאמר להם

5-1 אשר נשבעו להם ונשבעו להם

— 3/3 אשר נשבעו להם ונשבעו להם

7/7 אשר נשבעו להם ונשבעו להם

108- = 38- + 70-

28 אשר נשבעו להם ונשבעו להם

60/12 / אשר נשבעו להם ונשבעו להם

123- = 9/75

2.20 9/75

חלק א	מספר חרטה/הוספה	שם המחזן	שם המקום	שם הקבילן	מס' מחזור מס' ישוב מס' ארוב	מספר הסכמים
					מספר זהוי	מס' המפקח

פרטי עבודה:

[illegible]

ח ל ק ה

חלק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה:

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	

הערת ראש הצוות	הערות הקבלן	ניתן ע"י ובתאריך	הוראות לשכנויים
4	3	2	1
			10/3/44 למנהל האגף בארבעה חלקים בקשר לגביע א"ת בצורה (1) חלקי מקצועי בקיום א"ת ישראלי האמצעים האפשריים (הקובץ) של הא"ת ציון מביע בצורה גורפת הא"ת אין קיום הא"ת בצורה בין מביע החלקי א"ת א"ת א"ת א"ת

הערות המפקח

(2) צלילי נקודת הקריאה וצלילי מלך
2" 50 סמ הקריאה. הקריאה וצלילי מלך
הקריאה עם צלילי מלך וצלילי מלך

שם החותם תפקיד האריך חתימת בי"ס הקבלן	שם החותם האריך חתימת ראש הבית	שם החותם תפקיד חתימת מפקח משרד השיכון
---	--	--

ונגמר בתאריך

לשכוח המסתהיל בתאריך

18/11/77

13/III-77

28 13

מספר חוות/הוסנה	שם החלון	שם המקום	שם הקבלן	מספר חוות מס' ישוב/מס' אוב'	מספר הסכנים :
מספר חוות/הוסנה	שם החלון	שם המקום	שם הקבלן	מספר חוות מס' ישוב/מס' אוב'	מספר הסכנים :
מספר חוות/הוסנה	שם החלון	שם המקום	שם הקבלן	מספר חוות מס' ישוב/מס' אוב'	מספר הסכנים :

מרטי עבודה:

16921P 502N

סיעלי ביוב ונקיון						מספר העובדים בשטח										יום בשבוע								
						מנהל סוכר עבודה		ס"ה (13-2)	זכאי או נציג	חשבוני לאי	שרת קרב	מסגר	נגר	רגף	טיח	נכאי	נוסף ברול	ספסן	חיוב	מועל בניין				
צידד לכניה	קומפ"ר סור	עבודן	נקוי המג'ר רש	נקוי בני	ביוב																			
25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
									1	1			2	2	1		1	5		1			7	א
									1	1			2	2	2		1	5		1			7	ב
									1	1			2	2			1	5		1			9	ג
									1	1				1			1	4		1			7	ד
									1	1				1			1	4		1			7	ה
									1	1				1			1	4		1			7	ו

חלק ה

חלק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה:

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות

הערת ראש הצוות	הערת הקבלן	ניתן ציין וכתאריך	הוראות לשנויים
4	3	2	1
			מאגד בפרט תלמן ט"ח בקיטור פנים. יש למוחק את העל סביב הקוויג ובפרט בקוים ישרים לאחרי קצוץ חלק העל למטה ה"א פנים 15/6/44

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד
האריך	האריך	האריך
החתימה כ"כ הקביל	החתימה ראש הצוות	החתימה מפקד משורר הש"ס

$$25 \overline{) 77}$$

20/11/22

ונגמר בתאריך -

לשכוח המתחיל בתאריך

מספר חזרה/הוספה	שם המדון	שם המקום	שם הקבלן	כס' מהחשבון 'ישוב כס' אוב'	מספר זהוי	מספר הסכמים

מרטי עבודה:

[illegible]

חלם

[illegible]

ג. סלח

吳

[illegible]

חלק 1

הערות המפקח		
שם החותם הפקיד החתימה ב"כ הקבלן	שם החותם החתימה ראש הויות מאריך	שם החותם הפקיד החתימה מפקח מערך השיכון

חלק

חלק ב

מס' המעקב	מספר תחנה/חזמנה	שם המהוו	שם המקום	שם הקבלן	כס' מחזור מס' יישוב מס' חוב'	מספרי הסבכים
					מספר זהו'	

מרטי עבודה:

סועלי ביובו ונקיון						מספר העובדים בשטח							יום בשבוע											
ציד לכניה	קומפ	טרק	עגורן	נקוי המנרש	נקוי בני	כיוו				מוהל עבודה	שומר	ס"ה (13-2)	שרב	חסם לאי	זבעי או זנג	נגר	רצף	טיח	בנאי	כוסף כדול	מסתן	חוצב	מוצל בגין	
25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
									1	1		3	2	2		1	2	3			1		4	א
									1	1		3		2		1	2	3			1		4	ב
									1	1		3	2	2		1	2	3			1		4	ג
									1	1		3		2		1	2	3			1		4	ד
									1	1		3	2	2		1	2	3			1		4	ה
									1	1		3		2		1	2	3			1		4	ו

ח ל ק ה

חלק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה:

[illegible]

עבודות יומיות (רבי') - טועלים ציור וחומרים							
יום בשבוע	מרות העבודה	מסגר הערכים	מקצו העבוד ומסג	שעות העב' שעות לסיעל ליום	ס"ח שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	נכות א"ח
1	2	3	4	5	6	7	8

3/3 בלילה של מדי הלילה
 ובקומה של לילה של
 של מדי לילה של
 של מדי לילה של
 של מדי לילה של
 של מדי לילה של

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		כיתה	כמות		סוג החומר/הפריט

[illegible]

הערות המפקד
 20/3/47 מס' 1 בקניין הון הוציא לפרט 1/3/47 מס' 1 ס' 1
 (10/3/47) מס' 1 בקניין הון הוציא לפרט 1/3/47 מס' 1 ס' 1
 (10/3/47) מס' 1 בקניין הון הוציא לפרט 1/3/47 מס' 1 ס' 1
 10/3/47 מס' 1 בקניין הון הוציא לפרט 1/3/47 מס' 1 ס' 1

שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד
המזכיר	המזכיר	המזכיר
החתימה ב"כ הקולנוע	החתימה ב"כ ראש הבית	החתימה ב"כ משרד השיכון

מס' המפקח	מספר תחילת/הוספה	שם הסחור	שם המקום	שם הקבלן	כס' מתחילים/ישוב כס' אוב'	מספר המכניס
					מספר זהו	

פרטי עבודה:

מריס קאמפ

יום בשבוע		מספר העובדים בשטח											מנהל סוכר עבודה		סוגי ביוב ובקטין					סוגי לבנות				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
א	7	1		4					1	2	3		1	1					2					
ב	7	1		4					1	2	3		1	1					2					
ג	7	1		4					1	2	3		1	1					2					
ד	7	1		4					1	2	3		1	1					2					
ה	7	1		4					1	2	3		1	1					2					
ו	7	1		4					1	2	3		1	1					2					

חלק ה

ח ל ק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה:

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	

[illegible]

הערות המפקח

שם החומר	שם החומר	שם החומר
הפקיד	הפקיד	הפקיד
המזכיר	המזכיר	המזכיר

פרטי עבודה:

[illegible]

УКАЗ

ח ל ק ה

ח ל ק ד

חומרים שנשלחו
לבריקה:

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	

used

[illegible]

1124

הערות המפקח

הערת המפקח



שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד
העיר	העיר	העיר
תחילת משרד השיכון	תחילת משרד השיכון	תחילת משרד השיכון

used in

112

[illegible]

מרטי עבודה:

יום בשבוע		מספר העובדים בשטח											מנהל עבודה				פועלי ביוב ונקיון				ציוד לבניה			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
א	3					1	1	1		2	2			1						1	1			
ב	3					1	1	1		2				1						1	1			
ג	3					1	1	1		2	2			1						1	1			
ד	3					1	1	1		2				1						1	1			
ה	3					1	1	1		2	2			1						1	1			
ו	3					1	1	1		2				1						1	1			

ח ל ק ה

חלק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה:

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	

חצרות ראש חצות	הערות הקבלן	נזמן ע"י ובתאריך	הוראות לשוניים
4	3	2	1
			ו.ל. לקחן אהבה לבנות הנה: (1) את קנים לשלש לענין בקר אחיו אהבה (2) י.ל.י. גלילים של פהלאן (3) מקלות של פהלאן פהלאן (4) לילא מ'אזקק יוקון של פהלאן מ'אזקק י.ל.י. מ'אזקק (במה) מ'אזקק של פהלאן בנה י.ל.י. מ'אזקק ו.ל.י. מ'אזקק מ'אזקק

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד
חתימת כ"ס הקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת מפקח משרד השיכון
תאריך	תאריך	תאריך

ונגמר בתאריך-

GROUP 521

[illegible]

पृष्ठ

חלק 1

חלק ד

154

[illegible][illegible]

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד
המחיר	המחיר	המחיר
המחיר כ"כ הקבלן	המחיר	המחיר
המחיר	המחיר	המחיר

3913

יומן עבודה

מדינת ישראל

משרד השיכון

29/12/74

ונגמר בתאריך

לשכונת המתחיל בתאריך

מספר חוות/הזמנה	שם החוזה	שם המקום	שם הקבלן	מספר זהוי	מספר חתום/שם ישוב/מס' אוב'	מספרי הטכנים:
	פנקס	מ' סיני	מ' סיני			

פנקס

פרטי עבודה:

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח														פועלי ביוב ונקיון							ציוד לבניה		
	פועל בנין	חובב	מסנן	כופף ברזל	כנאי	טיח	רצף	נגר	מסגר	שרב קרב	חשמל לאי	צבעי או צב	ס"ה (13-2)	מנהל עבודה	שומר				ביוב	נקי בני	נקי המג רש	עגורן	טריק סור	קופס רסור
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
א																								
ב																								
ג																								
ד																								
ה																								
ו																								

חלק ה

חלק ד

חומרים שנשלחו לבדיקה:

יחידות שהגיעו לשלב תשלום

עבודות יומיות (רג'י) - פועלים ציוד וחומרים

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח

הערות ראש הצוות	הערות הקבלן	ניתן צי ונמאריך	הוראות לשנויים
4	3	2	1
מאט בוצע ופנקס נכנס סוף בלטה חזרה עז המאט אלה אלמס. אגמ יש/טגיל אג המיזיה/פ' טלמיה			

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד
האריך	האריך	האריך

יומן עבודה

מדינת ישראל

משרד השיכון

17/1/76

ונגמר בתאריך

17/1/76

לשבוע המבחיל בתאריך

4

מספר חוות/הזמנה	שם החווה	שם המקום	שם הקבלן	מספר זהוי	מספר פרויקט/ישוב/מס' אוב'	מספר תלבושים
2103	א/סין	כנרת				

פרטי עבודה:

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח													פועלי ביוט ונקיון					צויד לבניה					
	פועל בגין	חוצה	מסל	כוסף כרול	בנאי	טיח	רצף	נגר	סנאי	שר' כרב	חשמ' לאי	צבעי או ונג	ס"ה (13-2)	מנהל עבודה	שומר			ביוט	נקוי בני	נקוי המב' רש	עוזרין	סריק' טור	קוסמ' רסור	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
א	9	5	1											1	1									
ב	9	5	2											1	1									
ג	9	5	2											1	1									
ד	8	4	2											1	1									
ה	8	5	2											1	1									
ו	8	4	2											1	1									

12
13
14
15
16
17

עבודות יומיות (רגי') - פועלים צויד וחומרים											חלק ד				חלק ה			
יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד וסלול	שעות העב' לפועל ליום	ס"ה שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	טירה	כמות	מחנה מסר	קוסמ' מספרי יחידות	שלב	מחנה מסר	קוסמ' מספרי יחידות	שלב	חומרים שנשלחו לבדיקה:	מחנה מסר	קוסמ' מספרי יחידות	שלב
1	2	3	4	5	6	7	8	9										

חלק ג

חלק ז

הוראות לשנויים				הערות הקבלן		הערות ראש הצוות	
1	2	3	4	5	6	7	8
אג בקבלן לאו גלם י בפד אפ' פלס ג ידס סלול וא גנג באולר 16/9 בפד גלם ידס ג/ג בקולר פלס גלם י לפד							

חלק ז

הערות המפקח: 17/1/76
גלם ידס אפ' פלס ג ידס סלול
אג בקבלן לאו גלם י
בפד אפ' פלס ג ידס סלול
וא גנג באולר

חלק ח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
המקיד	המקיד	המקיד
האריך	האריך	האריך

חלק ט

יומן עבודה

משרד השיכון

לשבוע המתחיל בתאריך -

ונגמר בתאריך

26/11/76

$$21\sqrt{11}/76$$

מספר חוזה/הזמנה	שם המזון	שם המקום	שם הקבלן	כס' פתרון/כס' יעור/כס' אורב	מספר תח"י	מספר תלבושים :
						כס' התקנה

פרטי עבודה:

[illegible]

ח ל ק ה

חלק ד

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		כמות	סוג החומר/הפריט		כמות

[illegible]

שם החותם _____ תפקיד _____ תאריך _____ חתימת ב"כ הקבלן _____	שם החותם _____ תפקיד _____ תאריך _____ חתימת ראש הצוות _____	שם החותם _____ תפקיד _____ תאריך _____ חתימת מפקח מסלול השיכון _____
--	--	--

יומן עבודה

משרד השיכון

לשבוע המתחיל בתאריך

ונגמר בתאריך-

3/xii 76

28/11/76

מספר חוות/הזמנה	שם המחוז	שם הקומו	שם הקבלי	מספר פתרון מס' ישרובסמ' ארוב'	מספר חשבונים

פרסי עבודה:

[illegible]

ח ל ק ה

חלק ד

[illegible][illegible][illegible]

חומרים ומריטים שהוכמו לשטח					
סוג החומר/המריט		מידה	כמות	סוג החומר/המריט	

[illegible]

הערות המפקח

שם החתום	שם החתום	שם החתום
הפקיד	הפקיד	הפקיד
האריך	האריך	האריך
חתימת כ"כ הקבלן	חתימת ראש הבור	חתימת מפקח משרד השיכון

משרד השיכון

21.03	1st (N)	78/20
-------	---------	-------

פרטי עבודה:

חלק ד חלק ה

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח

16-4.01 סדרים

31/10/20

26/11/76

ונגמר בתאריך

לשבוע המהחיל בתאריך

מספר תרומה/הזמנה	שם המחזר	שם המקום	שם הקבלן	כסף מתוך כסף ישוב כסף ארוב	כסף תרומה/הזמנה
103	מחזר	מחזר	מחזר	מחזר	מחזר

פרטי עבודה:

[illegible]

26
27
28
29
30
31

ח ל ק ה

ח ל ק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה:

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט	כמות	פירה	כמות	סוג החומר/הפריט	פירה

1 पृष्ठ

— ५८ —

הערת ראש הצוות	הערות הקבלן	ניחוי ע"י ובמאריך	הוראות לשנויים
4	3	2	1
		26.12.76 מ"מ	בדקתי צילן גס וקטן מ"מ, אופסר וצקת
		28.12.76 מ"מ	הוא, וצקת, אט הצלן, הניח

1. 2. 3.

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד
האריך	האריך	האריך
החיסת כ"כ הקבלו	החיסת ראש הזות	החיסת ספקה מסדר השיכון

יומן עבודה

מדינת ישראל

משרד השיכון

2/277

2/7-1977

ונגמר בתאריך

לשבוע המבחיל בתאריך

מספר חוזה/חומה	שם החומר	שם המקום	שם הקבלן	מספר זהוי	מספר סחור/מס' ישוב/מס' אוב'	מספרי חשבונים:
	פח סימון	פח עץ	פח אל			
מס' התקן						

פרטי עבודה:

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח										סוגי עבודה					סידור לבניה	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
א		3	7	4	2											1	1
ב		3	7	4												1	1
ג		3	7	4												1	1
ד		3	7	4												1	1
ה																	
ו																	

עבודות יומיות (רגיל) - סוגים עבודה										חלק ד		חלק ה	
יום בשבוע	מחזור העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד	שעות העבודה	ס"ה שעות	חומרים שהשתמשו	מידה	כמות	יחידות שהגיעו לשלב תשלום	מספר קומה	מספר יחידות	חומרים שנשלחו לבדיקה:	תאריך
1	2	3	4	5	6	7	8	9					

חומרים ופריטים שרכשו לשטח										הערת ראש הצוות		הערת הקבלן		הערת ראש הצוות		
סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	הוראות לשנויים	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

חתימת מפקח השיכון/תאריך	חתימת ראש הצוות/תאריך	חתימת הקבלן/תאריך	חתימת ראש הצוות/תאריך

מסודר השיכון

9/11-1978

ונגמר בתאריך -

לשכנע המתחיל בתאריך

ספר חזק/חזקת		שם המחבר	שם המקום	שם הקבלן	שם מחנכיהם/ יושב ראש	ספר חזקת
ספר חזקת		שם המחבר	שם המקום	שם הקבלן	שם מחנכיהם/ יושב ראש	ספר חזקת

פרטי עבודה:

[illegible]

9
10
11
12
13
14

ח ל ק ה

חלק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה:

ה'תש"ג
21

תאריך

[illegible]

2 पृष्ठ

חומרים ופריטים שהובאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	

הערות ראש הצוות	הערות הקבלן	ניתן ע"י ובחמדיק	הוראות לשנויים
4	3	2	1
		22.9.77	הדקתי ע"י קיילד אל לכנייה למסנן בסלולר אל פמח במילר קיר סד חלקו הדגוס לדחלול חלקו באורק 22.9.77

(५५)

[illegible]

॥ १॥

שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד
האריך	האריך	האריך
החשבת כ"כ הכסף	החשבת ראש הצוות	החשבת מפקח משרד השיכון

מלך

[illegible]

ח ל ק ה

חלק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה:

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	

הערות ראש הצוות	הערות הקבלן	ניתן ע"י ובתאריך	הוראות לשכנויים
4	3	2	1
	באמצעות 2/3/82 מנהל המקור מנהל המקור מנהל המקור 13/82		

הערות הספקה

שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד
החתימה	החתימה	החתימה
החתימה	החתימה	החתימה

יוםון עבודה

מדינת ישראל

משרד השיכון

לשכונת המתחיל בתאריך

ונגמר בתאריך

מספר חוזה/הוספה	שם המספר	שם המקום	שם הקבלן	מספר סוג מס' ישוב מס' אוב'	מספר הסכנים
25	24	23	22	21	20

פרטי עבודה:

יום בשבוע	חול	מנוחה	מספר העובדים בשטח													סוגי עבודה				
			מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
א	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ב	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ג	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ד	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ה	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ו	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

חלק א		חלק ב		חלק ג		חלק ד		חלק ה	
עבודות יומיות (רג') - סוגים ציור וחומרים		חומרים ופריטים שהוכחו לשטח		חומרים שהגיעו לשלב תשלום		חומרים שנשלחו לבדיקה		חומרים שנשלחו לבדיקה	
יום בשבוע	מחזור העבודה	מספר העובדים	מספר העובדים	מספר העובדים	מספר העובדים	מספר העובדים	מספר העובדים	מספר העובדים	מספר העובדים
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

הוראות לשגנויים	ניחוי ע"י ובחמאריך	הערות הקבלן	הערות ראש הצוות
1	2	3	4

הערות המפקח	
-------------	--

שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד
חתימת ראש הצוות	חתימת ראש הצוות	חתימת ראש הצוות

מספר חרזה/הזמנה		שם המחזר	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחזר מס' ישוב/מס' ארוב	מספר המכניזם :
					מספר זהו	מס' המחזר

פרסי עבודה:

יום בשבוע		מספר העובדים בשטח										מנהל עבודה	פועלי ביוב ונקיון				ציד לכניה							
		פועל בנין	חובב	סטן	כסף כרול	בנאי	סח	רבה	נר	מסגר	שר- רוב		חשמ- לאי	צבעי או ונג	ס"ה (13-2)	שומר			ביוכ	נקוי בנ'	נקוי המב- רש	עבודן	טריק- טור	קוטם- רסור
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
א	4		4	3											1	1								
ב	4		4	3											1	1								
ג	2		5	3											1	1								
ד	3		5	3											1	1								
ה	5		5	3											1	1								
ו	5		5	3											1	1								

19
E
20
21
22
23
24

[illegible]

194

८५

הערת ראש הצוות	הערת הקבלן	ניתן ע"י ובתאריך	הוראות לשנויים
4	3	2	1
			דוקא כחל בלול וס' 222763 מארסאד אשרד'ס אשרד'ס 23/9 מיקום צנור מי גלם וס' אחרג ואצבצ אר' ולק' נגד אנוס קודק אס' 3 מיק' צנור מי גלם בולק' אק' אצור <u>אג'ס</u>

מלך

הערות המפקח

הערות המפקח	
שם החותם תפקיד תאריך	שם החותם תפקיד תאריך

מלך

מלך

[illegible]

פרטי עבודה:

26/12
E
27
28
29
30
1/12

הערות המסמך

שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד
האגף	האגף	האגף
החתימה ב"כ הקבלן	החתימה ראש הצוות	החתימה מפקח משרד השיכון

מספר חוות/הזמנה	שם החזור	שם המקום	שם הקבלן	כס' מחזורי מס' ישוב כס' אר"ב	כספרי המכנים :
				כס' נה"י	מס' המפקח

פרסי עבודה:

פועלי ביוט ונסיון						מספר העובדים בשטח										יום בשבוע								
ציד לכניה	מרק- סור	עבודין	נקוי הסב- רש	נקוי בני	ביוט				שומר עבודה	מנהל עבודה	ס"ה (13-2)	צבעי או נגז	חשמ' לאי	שר' ברב	מסגר	נגר	רצף	טיח	כנאי'	כוסף ברול	סטן	חוצב	פועל בנין	
25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
									1	1										2	6		4	א
									1	1										2	6		4	ב
									1	1										2	6		4	ג
									1	1										2	6		4	ד
									1	1										2	6		4	ה
									1	1										2	6		4	ו

3	10
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10

५५५

מלך

[illegible]

מלך

הערות המפקח

מלך

שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד
האריך	האריך	האריך
חתימת ב"כ הקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת ספק משרד השיכון

ਅਕਾ

פרטי עבודה :

חלק ד

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט			סוג החומר/הפריט		
מידה	כמות		מידה	כמות	

הערות המסך

16-4.01 DDYD

פרטי עבודה:

[illegible]

ИЗДАНИЕ

ח ל ק ה

חלק ד

पृष्ठ २

पृष्ठ १

הערת ראש הצוות	הערות הקבלן	ניתן ע"י ובתאריך	הוראות לשגויים
4	J	2	1
			לא אהב פלסטיק בסיסה לזכוכית אולם הפלסטיק מוציא את המים מהמים בצורה של זרם מאלג'ים הוטף הבטון באמצעות זה צוברים למטה עם רשתים זה ברמה ומציל סביבה לגובה (2) בצדדי את הכניסה לצוק

מלך

הערות המפקח
 כלומר / אינך מקבל / ~~הוא~~ ~~הוא~~
 משולם / ~~הוא~~ / ~~הוא~~ / ~~הוא~~
 אין / ~~הוא~~ / ~~הוא~~ / ~~הוא~~

பலகை

שם החותם	שם החותם	שם החותם
חתימה	חתימה	חתימה
האריך	האריך	האריך
החתימה ב"כ הקבלן	חתימה ראש הזוהר	חתימה מפקח משרד השיכון

12. 12. 12.

10月-76

5/12-1976

ונגמר בתאריך

לשבוע המתחיל בתאריך

מספר חרזה/הזמנה	שם החבר	שם המקום	שם הקבוצה	מספר בחור מס' ישובכם' אורב'	מספר החברים :

פרטי עבודה:

פועלי ביוב ונקיון						מספר העובדים בשטח							יום בשבוע											
ציד לבגיה	קומפ"ר	טרק"ר	ענורין	נקוי המכ"רש	נקוי ב'י	ביוב			שומר	טבל עבודה	ס"ה (13-2)	צבעי אוזנב	חשט"ל אי	ער"רכ	סטנר	נגר	רצף	טיח	בנאי	כוסף כרול	סטנן	חוצב	פועל בנין	
25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
									1	1									-	2		2	א	
									1	1									1	1		1	ב	
									1	1									1	2		9	ג	
									1	1									-	5		7	ד	
									1	1									1	5		8	ה	
									1	1									1	5		8	ו	

10/11
9
8
7
6
5
4
3
2
1

[illegible]

הערת ראש הצוות	הערות הקבלן	ניתן ע"י ובחאריך	הוראות לשנויים
4	3	2	1
			6/9/76 הוראות (סירה)
			9/9/76 בקרה צימנות בול סיון מאלה וצמנות וסינוס למבנה גללים; לפני גלל מוכסאן ומלונס החיצונית וצמנות מאלה וצמנות
			הערות המפקח 9/9/76

שם החותם _____ הפקיד _____ האריך _____ החיתום כ"כ הקבלן _____	שם החותם _____ האריך _____ החיתום ראש הצוות _____	שם החותם _____ הפקיד _____ האריך _____ החיתום מפקח משרד השיכון _____
---	--	--

תאריך: 7/6/44

מס'

פרטי - כל לגמר מבנה

המקום: תל אביב המבנה: בנין ארבע קומות

מס' החוזה: _____

תאריך חתימת החוזה: _____

תאריך התחלת העבודה: _____

תאריך גמר העבודה: _____

הערות: /:

1. _____

2. _____

3. _____

המבנה נמסר לשימוש וסיומו הוא לשכירות רצונית, ולראיה באו על החתום :-

אברהם
הקבלן

אברהם

אברהם אביב - אסמ
המסמך

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

תאריך: 7/6/44
מס' _____

פרטי - כל לגמר מבנה

המקום: תל אביב המבנה: בנין ארבע קומות

מס' החוזה: _____

תאריך חתימת החוזה: _____

תאריך התחלת העבודה: _____

תאריך גמר העבודה: _____

הערות: :-

1. _____

2. _____

3. _____

המבנה נמסר לשימוש וסיומו הוא לשכירות רצונית, ולראיה באנו על החתום :-

אברהם
הקבלן

אברהם

אברהם אביב - אסמ
המסמך

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

תאריך: 4/6/44
מס'

פרטי - כל לגמר מבנה

המקום: המבנה אונג קלמקס

מס' החוזה:

תאריך חתימת החוזה:

תאריך התחלת העבודה:

תאריך גמר העבודה:

הערות: /:

1.
2.
3.

המבנה נמסר לשימוש וסיומו הוא לשביעות רצוננו, ולראיה באו על החתום :-

הקבלן

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

תאריך: 4/6/44
מס'

פרטי - כל לגמר מבנה

המקום: המבנה אונג קלמקס

מס' החוזה:

תאריך חתימת החוזה:

תאריך התחלת העבודה:

תאריך גמר העבודה:

הערות: :-

1.
2.
3.

המבנה נמסר לשימוש וסיומו הוא לשביעות רצוננו, ולראיה באנו על החתום :-

הקבלן

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

תאריך: 7/6/44
מס'

פרטי - כל לגמר מבנה

המקום: גל סיני המבנה: מבנה קולקטיבי
מס' החוזה: _____
תאריך חתימת החוזה: _____
תאריך התחלת העבודה: _____
תאריך גמר העבודה: _____

הערות: /

1. _____
2. _____
3. _____

המבנה נמסר לשימוש וסיומו הוא לשביעות רצוננו, ולראיה באו על החתום:

אי. א. א.
הקבלן

א. א. א.
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

א. א. א.
המשק
מושב נחל סיני
ד. א. א. א.
טלפון 5577636

מינהל לבניה כפרים וישובים חדשים

תאריך: 7/6/44
מס' _____

פרטי - כל לגמר מבנה

המקום: גל סיני המבנה: מבנה קולקטיבי
מס' החוזה: _____
תאריך חתימת החוזה: _____
תאריך התחלת העבודה: _____
תאריך גמר העבודה: _____

הערות: -

1. _____
2. _____
3. _____

המבנה נמסר לשימוש וסיומו הוא לשביעות רצוננו, ולראיה כאנו על החתום:-

אי. א. א.
הקבלן

א. א. א.
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

א. א. א.
המשק
מושב נחל סיני
ד. א. א. א.
טלפון 5577636

UNIT - 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10

UNIT 10

UNIT 10

UNIT - 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10 UNIT 10

UNIT 10

י. כהן/ניאורס בע"מ

עוסק מורשה לענין מע"מ
מס' 510526049

לוחות חשמל - יצור והרכבה
רח' זיבוטינסקי 69 דמת"ג, טל. 796927

חשבון מס' 1095

חשבונית מס'

פ.ע./חווה מס'

לכבוד

הכ"ר

מח' טו"ר/62 ת"א

המבנה

למח' - חש"א

המקום

מח' סיני

מספר דפים

תאריך

16.6.77

סה"כ		מחיר	כמות	יח' הכמות	ת	סעיף מס'
ל"י	א"י					
7150.-	-	7150.-	1	ק"מ	מח' וכו' - קונקורבוס 4000	1
6135.-	-	6135.-	1	ק"מ	מח' וכו' - קונקורבוס 4000	1
					2100	
13285						
1063	-					
14348	-					

עוסק מורשה לענין מע"מ
מס' 510526049

מס' ערך מוסף 8%

אכ"ר עסקה מס' 1063 - מח' וכו' - קונקורבוס 4000

20.8.78

תאריך

ש.שגב א.הררי

בצוע עבודות חשמל

רחוב שינקין 62, תל-אביב טלפון 611494

קוסיק מורשה מס' 867015406

ל

בצ"ר בצ"ר

כ"ה אלול תשנ"ח 35

אשכולין

הרב דוד יצחק חטא נא-סני

א. לסי בן-גוריון היקר ולבן-גוריון אבי

העם המשיגון על היצירה הזו בנשי
יום ששאל האיש על האבן הקדומה.

ב. היצירה הנ"ל חסר זה מכבר ליצירה אחרת
חפץ ואמנות האורח האורח והגור

אליהו ליצין כי יום זה אפס לסי
פנוטת אגלע על ח"י בל-שגב.

בכ"ז רב

ש.שגב - א.הררי
בצוע עבודות חשמל
טלפון 611494
רחוב שינקין 62, תל-אביב

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חושים

אל: מר א. בלף ממנה על חוזים ומכרזים

תאריך: 15.3.78

מאת: ש. רודניק

מספר:

הנדון: נחל סיני מכבד קומפקטי חוזה מס. 9039/60430/76
חשבון סופי עבודות נוספות

להלן פירוט העבודות הנוספות שבוצעו והמחירים המומלצים:

1. מלוי מסדים בחול מקומי מ3 - 1,0 - 40.- ₪.
2. החלקה עליונה לרצפת בטון מ2 - 1,0 - 10.- ₪.
3. התקנת מכסה במדור 60/60 ס"מ כולל מסגרת חזונית ופנימית מזוינת ברזל.
4. כולל יציאת הבטון והרצוף העליון למסגרת - חת' 1 - 520.- ₪.
4. מסגרת עץ מעל ארונות חשמל במדור 60/60 כולל צפוי דיקט וצבע חת' 1 - 230.- ₪.
5. ארון חשמל בגודל 110/160 כולל צבע חת' 1 - 2,000.- ₪.
6. ארון כנ"ל אבל במדור 60/210 - חת' 1 - 1,450.- ₪.
7. סורגים לחלונות לחלון חדר נשק במדור 50/20 ס"מ - חת' 1 - 200.- ₪.
8. התקנת לוח גוף במועדון במדור 15 ס"מ א"כ כולל לקה שקופה 1 חת' - 100.- ₪.
9. תפר קל קר בין צרכניה ומשרדים 1 מ2 - 20.- ₪.
10. אסוס התפר באלסטוסול 1 חת' - 20.- ₪.
11. סגירת התפר בכל מקום פי.וי.סי. 1 חת' - 18.- ₪.
12. התקנת חריצים בטיח חוץ בין החלונות 1 חת' - 25.- ₪.
13. הורדת קערה רחצה 1 חת' - 50.- ₪.
14. חפירת תעלה בעומק 1.0 מ' עבור ככל חב' החשמל 1 חת' - 48.- ₪.
15. הספקת והנחת לפני סיליקס וכסוי התעלה 1 חת' - 3.- ₪.
16. שוחת בטון בקוטר 50 יח' 1 - 500.- ₪.
17. גשור בין מערכת הכת למערכת מאור קומפ' 1 יח' - 400.- ₪.
18. לוח חשמל ראשי - קומפ' 1 - 10,864.- ₪.
19. שכבת קל קר בעובי 5 ס"מ וסדה בעובי ממוצע 7 ס"מ 1 מ2 - 70.- ₪.
20. זפות כולל שכבת פריימר, שכבת זפת חס, פיברגלס, שכבת זפת נוספת 1 מ2 - 38.- ₪.

מכבוד רב,
ש. רודניק
מ"מ מהנדס מחוז הנגב.

העתק: למר א. שרון ס/ראש המנהל ומנהל
אגף תכנון ובצוע.

מר י. זיידה מהנדס אזור הערבה וסיני
מר ש. אורבך - פקוח חוץ.

1. Содержание
 2. Содержание
 3. Содержание

1. Содержание
 2. Содержание

12.2.78

1. Содержание
 2. Содержание

1. Содержание

1. Содержание - 0,1 - 0,04 %.
2. Содержание - 0,1 - 0,10 %.
3. Содержание - 0,1 - 0,10 %.
4. Содержание - 0,1 - 0,10 %.
5. Содержание - 0,1 - 0,10 %.
6. Содержание - 0,1 - 0,10 %.
7. Содержание - 0,1 - 0,10 %.
8. Содержание - 0,1 - 0,10 %.
9. Содержание - 0,1 - 0,10 %.
10. Содержание - 0,1 - 0,10 %.
11. Содержание - 0,1 - 0,10 %.
12. Содержание - 0,1 - 0,10 %.
13. Содержание - 0,1 - 0,10 %.
14. Содержание - 0,1 - 0,10 %.
15. Содержание - 0,1 - 0,10 %.
16. Содержание - 0,1 - 0,10 %.
17. Содержание - 0,1 - 0,10 %.
18. Содержание - 0,1 - 0,10 %.
19. Содержание - 0,1 - 0,10 %.
20. Содержание - 0,1 - 0,10 %.

1. Содержание
 2. Содержание

1. Содержание

1. Содержание
 2. Содержание

1. Содержание
 2. Содержание

4224

ד.ס.ו.ר. חברה לבנין ולהשקעות בע"מ

אשקלון, רח' מלכי ישראל 35 * ת.ד. 9040

טלפון 051-2461

9.1.78

תאריך

משרד השיכון	
מחוז הנגב	
נתקבל בתאריך	11-01-1978
לשירות של	311
לעיון של	

לכבוד

ש.ח.ל - הנדסה בנין

בית רסקו - חדר 37

באר - שבע

הנדון: חשבון סופי - מרכז קומפקטי נחל סיני

חווה מס. 39/60430/76

מס"כ 7 קומפלטים חשבון סופי עבור עבודות בניה

במרכז קומפקטי נחל סיני.

החשבון מכוסס על הכמויות שנבדקו על ירכס.

נא אישורכם בהקדם ולהעבירו למשרד השיכון

מינהל לבניה כפרית.

בכבוד רב,

ד.ס.ו.ר. חברה לבנין ולהשקעות בע"מ.

הערה: משרד השיכון והבנוי

מינהל לבניה כפרית

באר - שבע.

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

4224 / 46
21.6.44

מס'

באר-שבע

אלי: ג"א
מאמ: (נכס)
מאמ:

הנדון:

מ.ן. ה'א.א. 4 בקומה
קומה 4 ניהול
4

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/פוסט מס'

לעבודה

במשק / מושב

למי חוזה

על סך

הערות:

7.1.0.3

הקבלן

39/60436/46
6.419500

מהנדס המחוז

לושה:

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

44 דצמבר מ.א.

דצמבר מ.א.

7.1.0.3

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

20.6.44
20.6.44

מס:

כפר-שכר,

אל:
מא:
הנדון:

הנדון:
קולבנס (הח' ס"נ)
4

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/חופי מס'

לעבודה

במשק / מושב

לפי חוזה

על סך

הערות:

הקבלן

מהנדס המבחן

לוסה:

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

סופס החשבון
ימולא כ-7
עוהקים ויוגש
למחוז

שם הקבלן: ד.ס.ו.ר. חברה לבנין ולהשקעות בע"מ
כתובתו רח' מלכי ישראל 35 אשקלון מס' סלפון 051-24611
ת.ד. 9040

20.6.77 תאריך
עבורה מס' (לשימוש פנימי)

לכבוד
משרד השיכון
מחוז

חשבון חלקי מס' 7 לחוזה מס' 39/60430/76

הננו מנישים לכם בזה חשבון לביצוע עבודות בנייה כמושב נחל סיני - מרכז קומפקטי
בהתאם לחוזה הנ"ל לפי סדר התשלומים והפרוט הכא: -

מס' סר'	שם המחייב	משק' מס'	תאריך הבצוע	אחוז הבצוע	הסכום בחוזה	סכום לחשלום
1.	טיפת חלב		לאחר קבלת הבנין.	90.5%	210,000	190,050
2.	מרפאה		כנ"ל	90.5%	258,000	233,490
3.	משרדים וחדר נשק		כנ"ל	90.5%	284,000	257,020
4.	צרכניה ושרותים		כנ"ל	90.5%	540,000	488,700
5.	מועדון ובמה		כנ"ל	90.5%	448,000	405,440
6.	בית כנסת		כנ"ל	90.5%	160,000	144,800

1,719,500 ס"ח מניע
1,596,000 מחוז השבונות קודמים
123,500 חיתרה לחשלום
(מעבר לדה)

הננו מאשרים החשבון לחשלום בסך	ל"י	תאריך	חתימה
1. חתימת המפקח המקומי		24.6.77	
2. חתימת ראש הצוות		24	
3. חתימת מחשב כמויות מחוז			
4. חתימת מהנדס המחוז			
5. חתימת הממונה על חוזים ומכרזים			

ככבוד רב,
ד.ס.ו.ר.
חברה לבנין ולהשקעות בע"מ
(חתימת וחותמת הקבלן)
52609 / 10

הכוונה לקבלן שאתו נערך החוזה, כולל ועד מושב, מועצה וכו'.

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס' _____

כפר-שכר, _____

אל: _____

מאח: _____

הנדון: _____

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כס חשבון אלקי/פומי פס'

לעבודה _____

במשק / מושב _____

למי תוזה _____

על סך _____

הערות: _____

לוטה: _____

העתק: _____

מהנדס אזור _____

הקבלן _____

מחנך המחוז

סופס החשבון
ימולא ב-7
עוחקים ויונש
למחוז

שם הקבלן * ד.ס.ו.ר. חברה לבנין ולהשקעות בע"מ
כתובתו רח' מלכי ישראל 35 אשקלון מס' סלפון 051-24611
ת.ד. 9040

20.5.77 תאריך

עבורה מס' (לשימוש פנימי)

לכבוד
משרד השיכון
מ ח ו ז

חשבון חלקי מס' 6 לחוזה מס' 39/60430/76

הננו מנישים לכם בזה חשבון לכיצוע עבודות בנייה במושב נחל סיני - מרכז קומפקטי
בהתאם לחוזה הנ"ל לפי סדר התשלומים והפרוט הבא: -

מס' סר'	שם המתיישב	משק' מס'	תאור הכצוע	אחוז הכצוע	הסכום בחוזה	סכום לחשלום
1.	טיפת חלב		לאחר גמר אינסטלציה ובירוב.	84%	210,000	176,400
2.	מרפאה		כנ"ל.	84%	258,000	216,720
3.	משרדים וחדר נשק.		כנ"ל.	84%	284,000	238,560
4.	צרכניה ושרותים.		כנ"ל.	84%	540,000	453,600
5.	מועדון ובמה.		כנ"ל.	84%	448,000	376,320
6.	בית כנסת.		כנ"ל.	84%	160,000	134,400

1,596,000.- ס"ח מניע

1,435,280.- מחוז חשבונות קודמים

160,720.- חיתרה לחשלום
(מעבר לרה)

הננו מאשרים החשבון לחשלום בסך	ל"ו	שהל הנריכת הנון בע"מ תאריך
1. חתימת המפקח המקומי		העמוד הנצט
2. חתימת ראש הצוות		המפקח
3. חתימת מחשב כמויות מחוזי		
4. חתימת מהנדס המחוז		20.5.77
5. חתימת הממונה על חוזים ומכרזים		

הכוונה לקבלן שאתו נערך החוזה, כולל ועד מושב, מועצה וכו'.

כמכור רב,

ד.ס.ו.ר

מנהל מחוז השיכון ב"ש
(חתימת וחתימת הקבלן)

תפ/52609

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס' 1224/46

20.4.74
בצ' שכר

אל: הר"ר בן
מאת: המל"ג

הנדון: החלפת חשבוני חשמל
קואופרטיב נחל סני

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבוני חשמל/חשבוני חשמל

לעבודה הקמת קואופרטיב

במשק / מושב נחל סני

לפי חוזה 39/60430/76 הקבלן

על סך 1/35280

הערות:

(A large diagonal line is drawn across the empty lines for notes.)

לוט: 1/4 העדק חל

העמק:

מהגדס אזור הערבה

הקבלן 103

מהגדס הסמוך

24.4.77

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס':

בשר-שכר:

אל:

מאת:

הנדרון:

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כס חשבון חלקי/מוסי פס'

לעבודה

במשק / מושב

למי חוזה הקבלן

על סך

הערות:

לוטת:

העתק:

מהנדס אוור

הקבלן

מנהל המחוז

24.4.77

סופס החשבון
ימולא כ-7
עוהקים ויוגש
למחוז

שם הקבלן * ד.ו.ס.ר. חברה לבנין ולהשקעות בע"מ
כחובתו רח' מלכי ישראל 35 אשקלון מס' סלפון 051-24611
ת.ד. 9040

20.4.77 תאריך

לכבוד

משרד השיכון

מ ח ו ז

עבורה מס'

(לשימוש פנימי)

5

39/60430/76

חשבון חלקי מס' לחוזה מס'

נחל סיני - מרכז קומפקטי.

הננו מנישים לכם בזה חשבון לביצוע עבודות בנייה במושב

בהתאם לחוזה הנ"ל לפי סדר התשלומים והפרוט הבא:

מס' סר'	שם המחייב	משק' מס'	תאור הבצוע	אחוז הבצוע	הסכום בחוזה	סכום לתשלום
1.	סיפח חלב		לאחר גמר אינסטלציה וביוז.	84%	210.000	176.400
2.	מרפאה.		כנ"ל.	84%	258.000	216.720
3.	משרדים והודר נשק.		כנ"ל.	84%	275.500	231.420
4.	צרכניה ושרותים.		לאחר גמר רצוף.	70%	540.000	378.000
5.	מועדון ובמה.		כנ"ל.	70%	440.400	308.280
6.	בית כנסת.		כנ"ל.	70%	160.000	112.000

1.434.804

ס"ח מניע

910.450

פחות חשבונות קודמים

524.354

חיתרה לתשלום

(מעבר לדה)

הח' ח' ח' ח'
מס' ח' ח' ח'
מס' ח' ח' ח'

חתימה	תאריך	הננו מאשרים החשבון לתשלום בסך
1. חתימת המפקח המקומי	20.4.77	
2. חתימת ראש הצוות	22/4/77	
3. חתימת מחשב כמויות מחוזי		
4. חתימת מהנדס המחוז	24.4.77	
5. חתימת מממנה על חוזים ומכרזים		

כבוד רב,

ד.ו.ס.ר.
חברה לבנין ולהשקעות בע"מ
(חתימת החתמה חקבלן)

חפ/ 52609

הכוונה לקבלן שאתו נערך החוזה, כולל ועד מושב, מועצה וכו'.

ישראל מדינת

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים
הקריה, חל-אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070
תאריך:

42241-

מנהל ענייני נכסות ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דואר נכסות
תקבל בתאריך
4-04-1977
N
שם המלווה של
של

מספר שילוח חרוד

מספר החרוד / 76/50/50/50

אל: הבזכרות (2)

מאת: המחלקה האירגונית להתיישבות, עליות חדשות.

א. פרטי זיהוי:

שם המחרז	שם הישוב	שם הקבלן
ב ב ב	נחל סיני	חל-אביב, ת.ד. 7021

ב. הרכב החרוד הקיים: כנין קוטנים

הקיים בלי	המתקן בלי	השינוי בלי
1,495,000	1,900,000	405,000

ג. מהות השינוי: חלום התיקונים

ד. סעיף הקציב: 90.60.645/01

ב ב ב ב

חתימת הקבלן

ד. בן יהודה
חשב המשרד

חל-אביב
ראש המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

חתימה

תאריך

העתיקים:

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
מר ג. אביב, ממנה על עליות חדשות
מר א. בלף, ממנה על חרודים ומכרזים
מנהל מחוז לבנייה כפרית, מחוז
אגף חרודים ובטחונות, הסוכנות היהודית ו"א
בזכרות (2)

18555
11 - מרס 1977

UNIT 1000
1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000

1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000

1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000

מ ד י נ ה - י י ר א ל
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

11/3/77

באר-שבע

4224/-

מס. עבודה

לכבוד מ.ו.ר.

א.נ.א.

הנדון: הסלום עבור בדיקות חוזרות.

גב צרכניה

59/60430/76

מרכז קומפקטי

המקום..... החוזה..... 12 קוביות בטון

..... חומר לבדיקה..... 90811/ש"ב

היות והבדיקה לא עמדה ברשות החקן לפי תעודת מכון התקנים מס..... 17/2/77

מיום..... הננו להודיעכם שבחשבון הסומי למבנה הנ"ל נחייב 180.- 186739

אוחכם בסכום..... לפי חשבון מכון התקנים מס..... 17/2/77

מתאריך.....

במבור רב,

י. דוסאנסקי

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העתק:

מר שטרן - מ/ראש המינהל לבניה כפרית

מר אלואיל - יועץ הנדסי - שכונת ח"א

מר בלף - מנהל וסינים ומכרזים,

מהנדס אזור
מינהל מוסקוביץ - מפקח במקום

רב/



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלמיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

עוסק מורשה לענין
 מע"מ
 מס' 545000119

נציבות מס הכנסה
 מס' מ"כ
 מס' מתשלומים
 כקד שירותים
 מס' 4502827

האוצר
 מס' חש' שולם
 מס' האשור 114/9

סניף באר-שבע

№ 188739

חשבונית מס מספר

לכבוד

55-60

77-02-11 תאריך

61-66

מינהל לגביה כפרית, משרד המבחן
 באר - שבע

מיום

תוזה/הזמנה מס'

קבלה: ד.ס.ר.ר.

שם המזמין

ל"י	אג'	פרטים	תעודה	
			מס'	מיום
			67-89	
		עבוד בדיקת 12 קוביות בטון מסרכו קוטקטי בבחל סיג	77-02-11	90811/בט
		חוזק בלחץ של קוביה שהובאה למעבדה למי - 15 לי 12 סניף 11101		
		סה"כ		
		מע"מ בשעור %		
		סך הכל		
		כללי		
		1		
		37-44		
		46		
		14-15		
		16-23		
		49-54		
		שולם ע"י כך	ל"י	
		תאריך	קבלה מס'	


בעת התשלום נא ליציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל"י	אג'	ל"י	אג'	ל"י	אג'
14-15	24-31	36	37-44	46	47-80	
	15	2 02 00 4	100.-	2	DUP	
	15			2		
	15			2		
	15			2		
	15			2		
	15			2		
	15			2		
	8730027	9		2		

42241-

מכון התקנים הישראלי

משרד ראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

מחוז הדרום
 תאריך: 23-02-1977
 לטיפולו של: 
 לעיונו של: מס א-בש/90811

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מוזמן הבדיקה : מינהל לבניה כפרית משרד השכון באר - שבע. ביום:

בנין : מרכז קומפקטי בנחל סיני.

החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסרו ע"י מר מוסקוביץ יהודה ביום 16.2.77

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

מדרג מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ')	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1		צרכניה	גג אא צרכניה של מחסניה.	ב-300		77-01-19	77-02-16	370	
2								314	
3								291	
4								391	
5								317	
6								359	
7								367	
8								255	
9								386	
10								309	
11								350	
12								405	
							ממוצע	343	

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הבטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר - שבע.

העתק: מר שטרן
 מר אלוואל
 ד.ס.ו.ר.
 באר-שבע 77-02-17
 אה/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

היחיד השיכון
מנהל עבודה
מס' 113151/טל' 69977
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 772534, 74841
נתקבל בתאריך
21-01-1977
לטיפול של
לעיון של

4224

מכון התקנים הישראלי

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס' א-בש/89579

מומין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית משד השכון באר-שבע.
בנין : בית כנסת ורמפה בנחל סיני.
החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון.
הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ונמסרו ביום 76-12-27.
מהות הבדיקה : חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
תוצאות הבדיקה

ביום: 76-12-27
אסמכתא/תיק עיריה מס':
הקבלן: מר דסור
המפקח:

תנאי הבקרה: טובים
ספק הבטון: אסטון
כמות הבטון: 48מ"ק

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה כדור (אינץ') קוטס ס"מ	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
	257 220 319 274 335 265 278	76-12-27	76-12-19		300/ב	קירות וגג	מרכז קומפקטי		1 2 3 4 5 6
	445 655 605 510 540 580 556	77-01-16	76-12-19			"	"		7 8 9 10 11 12

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה טובול
מנהל סניף באר-שבע

העתקים: מר דסור.
מר שטרן.
מר אלואל.

באר-שבע, 77-01-16
צח/

חן/187956

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69 977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל. 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל. 2534-4841

המחלקה לבנין

* דו"ח בדיקה תעודת על בדיקת בטון

מזמין הבדיקה: מינהל לבניה כפרית משרד השכון באר-שבע.

בנין: מרפאה לטיפת חלב בנחל סיני.

החומר לבדיקה: 12 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו ביום 76-12-27.

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

מדרג מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קונוס (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1		מרכז קומפקטי קורות וגב		300/ב		76-12-08	76-12-27	503	
2								374	
3								409	
4								462	
5								518	
6								390	
								443	ממוצע
7						76-12-08	77-01-05	605	
8								570	
9								500	
10								615	
11								570	
12								465	
								554	ממוצע

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה שוברל
מנהל סניף באר-שבע

באתיקים: מר דפני
מר שרון
מר אלואל
באר-שבע, 77-01-09
צח/

תן/187930

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס' _____

באר-שבע _____

אל. _____

מאת: _____

הנדון: _____

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כח חשבון אלקי/נוספי מס'

לעבודה _____

במשק / מושב _____

הקבלן _____

למי חוזה _____

על סך _____

הערות: _____

מנהל המחוז

לוטסה: _____

העתק: _____

מנהל אזור _____

הקבלן _____

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס'.....

באר-שבע,

אלי.....

מאת :.....

הנדון:.....

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון אלקי/סופי מס'.....

לעבודה.....

במשק / מושב.....

הקבלן.....

למי חווה.....

על סך.....

הערוח :.....

לוטסה :.....

העתק :.....

מהנדס אזור.....

הקבלן.....

מהנדס השטח

סופס החשבון
ימולא ב- 7
עוחקים ויוגש
למחז

שם הקבלן * ד.ס.ו.ר. חברה לבנין ולהשקעות בע"מ
כתובתו רח' מלכי ישראל 35 אשקלון מס' סלפון 051-24611
ת.ד. 9040

תאריך 20.2.77
עבורה מס'
(לשימוש פנימי)

לכבוד
משרד השיכון
מ ח ו ז

חשבון חלקי מס' 4 לחוזה מס' 39/60430/76

הננו מנישים לכם בזה חשבון לביצוע עבודות בנייה במושב
בהתאם לחוזה הנ"ל לפי סדר החשומים והפרוט הבא: -

מס' סדר	שם המחייב	מס' משק	חומר הכצוע	אחוז הבצוע	הסכום בחוזה	סכום לתשלום
1.	טיפת חלב		לאחר גמר רצוף פנים.	70%	169.000	118.900
2.	מרפאה		כנ"ל.	70%	202.500	141.750
3.	ספרדים וחדר נשק		כנ"ל.	70%	216.500	151.550
4.	צרכניה ושרותים		לאחר גמר מחיצות וטיח פנים.	50%	426.000	213.000
5.	מועדון ובמה.		כנ"ל.	50%	353.500	176.750
6.	בית כנסת.		כנ"ל.	50%	127.500	63.750

310450-
285.100.-

ס"ח מניע

731.550.-

פחות חשבונות קודמים

133.550.-

חיתרה לתשלום

178900.-

(מעבר לרה)

האוצר
מס' חשבונית
מס' חשבונית

הננו מאשרים החשבון לתשלום בסך	ש"ח חתום	תאריך
1. חתימת המפקח המקומי		
2. חתימת ראש הצוות		
3. חתימת מחשב כמויות מחוזי		
4. חתימת מהנדס המחוז		
5. חתימת הממונה על חוזים ומכרזים		

בכבוד רב,
ד.ס.ו.ר.
חברה לבנין ולהשקעות בע"מ
(חתימת וחתימת הקבלן)

52609/ח

הכוונה לקבלן שאתו נערך החוזה, כולל ועד מושב, מועצה וכו'.

טופס החשבון
ימולא כ-7
עוהקים ויונש
למחוז

21.1.77

שם הקבלן: ד.ס.ו.ר. חברה לבנין ולהשקעות בע"מ
כתובתו: רח' מלכי ישראל 35 אשקלון מס' סלפון 051-24611
ת.ד. 9040

תאריך: 20.1.77

עבורה מס' (לשימוש פנימי)

לכבוד
משרד השיכון
מחוז

חשבון חלקי מס' 3 לחוזה מס' 39/60430/76

נחל - סיני

הננו מנישים לכם בזה חשבון לכיצוע עבודות בנייה כמושב
בהתאם לחוזה הנ"ל לפי סדר החשלושים והפרוט הבא: -

מס' סר'	שם המחייב	משק' מס'	תאור הבצוע	אחוז הבצוע	הסכום בחוזה	סכום לחשלוש
1.	טיפת חלב		לאחר גמר מחיצות וטיח פנים.	55%	169.000	92.950
2.	מרפאח		כנ"ל	55%	202.500	111.375
3.	משרדים וחדר נשק		כנ"ל	55%	216.500	119.075
4.	צרכניה ושרותים		לאחר גמר הגג.	45%	426.000	191.700
5.	מועדון ובמה		כנ"ל.	45%	353.500	159.075
6.	בית כנסת		כנ"ל.	45%	127.500	57.375

ס"ח מניע 731.550.-

מחוז חשבונית קודמים 541.775.-

חיתרה לחשלוש 189.775.-
(מעבר לזה)

תאריך
מס' חשבונית קודם
מס' חשבונית

הננו מאשרים החשבון לחשלוש בסך ל"י	חתימה	תאריך
1. חתימת המפקח המקומי		
2. חתימת ראש הצוות		
3. חתימת מחשב כמויות מחוזי		
4. חתימת מהנדס המחוז		
5. חתימת הממונה על חוזים ומכרזים		

בכבוד רב,
ד.ס.ו.ר.
חברה לבנין ולהשקעות בע"מ
(חתימה וחותמת הקבלן)

52609/97

הכוונה לקבלן שאתו נערך החוזה, כולל ועד מושב, מועצה וכו'.

מדינת ישראל

משרד השיכון

הפיננאל לכנייה כפרית וישובים חדשים

תאריך: 7.1.77

מספר: 39/60430/76

41224

מספר תעודת זהות	14-01-1977
שם	
תאריך	
לשם	
לענין	

אל: מר ר. לט

מאת: מר א. בלף

הנדון: הגדלת/הקטנת חרזה 39/60430/76

העבודה - הכנת קומבינס

המקום - בחל סיני

הקבלן - חב. ד.ס.ו.ר

מהות השנוי - עיכון מחירים

כסר - 405,000.- ל"י

- 1,495,000.- ל"י

ס"ה 1,900,000.- ל"י

נא להגדיל את החוזה הנדון,

ערך החוזה עתה

ההגדלה היא לצורך בצוע: -

ע"ח התיקרויות עד התחלת העבודה (9/76) ולתקופת הביצוע.

סכומי החוזה לכל מבנה הקומבינס לאחר ההגדלה יהיה:

1. טיפת חלב	210,000.-
2. מרפאה	258,000.-
3. משרדים, חדר נשק	284,000.-
4. צרכניה ושרותים	540,000.-
5. מועדון	448,000.-
6. בית כנסת	160,000.-
סה"כ קומבינס	1,900,000.-

60

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתקים:

מהנדס מחוז - חנגב

הקבלן -

4224

0



החידה לבסוס וקרע
3 בינואר, 1977

אל: אינג' אלואיל.

הנדון: גן ילדים - נחל סיני - הנחיות בסוס.
מכתבו מתאריך 12.8.76.

- א. המבנה מתוכנן באזור שבו בוצע מלוי לגובה כ-1 מ'.
- ב. בסוס המבנה ע"י פלטות יסוד במאמצי טבע 2.0 - 1.5 ק"ג/סמ"ר. פלטה מינימלית 70 x 70 ס"מ.
- ג. עומק החתית הפלטות 1.2 מ' מקרקע סומית. הפרש גובה בין פלטות סמוכות. 1.3.
- ד. יציאת הפלטות כנגד דופן החפירה ללא שמש בחבניות. למיכך לפחות 30 ס"מ אחרונים ייחשבו בעבודה ימים במידות המרויקות של הפלטה.
- ה. הרצפת המים רצפת ביטון צפה מונחת על מלוי מהדק של חול נקי או חומר ואדי. הסלוי יהודק לצפיפות 95% מצפיפות מכסימלית לפי מודיפייד א.א.ט.הו.
- ו. יתר ההנחיות לפי המכתב שבסימוכין.
- ז. מהנדס הבסוס יוזמן בעת כצו היטורות.

כ. כ. כ. כ.
א. סולומה
מהנדס ראשי למימון וקרע

העתק
זיידה
רוסיאנסקי ✓
אורבך
סלע
מח' טכנית מוטבים

3-01-1977

המחלקה לבנין

בש/89579

מס' א

* דו"ח בדיקה תעודה זמנית על בדיקת בטון

מוזמן הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד השכון באר שבע.

בנין : בית כנסת ורמפה בבחל סיני.

החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ובמסדו ביום: 1976-12-27

מהות הבדיקה: חזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

מדרג מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה (כדור אינץ') (קונוס ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1		מרכז קומפקטי	קירות וגג	ב/300		76-12-19	76-12-27	257	
2						"	"	220	
3						"	"	319	
4						"	"	274	
5						"	"	335	
6						"	"	265	
							ממוצע	278	

* הרצא דו"ח בדיקה שכן הבטילה בוצעה לא ע"י המכון.

העתק: מר אלואיל.

מר גלוברמן.

חב' ד.ס.ו.ר.

באר שבע, 1976-12-29

רס/

שלמה טרברל

מנהל סניף באר שבע

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכות.

אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/187956

העתיקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

1

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

8. [illegible]

9. [illegible]

1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

11. [illegible]

12. [illegible]

13. [illegible]

14. [illegible]

15. [illegible]

16. [illegible]

17. [illegible]

18. [illegible]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

בש/89579

מס א-

* דו"ח בדיקה תעודה זמנית על בדיקת בטון

מוזמין הבדיקה : מבוזל לבניה כפרית, משרד המבון באר שבע.
בנין : בית כנסת ורמפה בבחל סיני.
החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון.
הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ובמסדר ביום 27-12-1976
מהות הבדיקה : חוק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
תנאי הבקרה : סוגים.
ספק הבטון : אסטרן
כמות הבטון : 48 מ"ק
תוצאות הבדיקה

מדגם מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה (כדור אינץ') (קנוס ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוק נדרש
1		מרכז קופספסי	קירות רגל	300/ב		76-12-19	76-12-27	257	
2						"	"	220	
3						"	"	319	
4						"	"	274	
5						"	"	335	
6						"	"	265	
							מסר	278	

* הוצא דו"ח בדיקה מכון הבטילה ברצפה לא ע"י המבון.

הפקדן מר אלוואיל.

מר גלוברמן.

חב' ד.ו.ס.ד.

באר שבע, 29-12-1976

רס/

שלמה טלבוזל
מבוזל סניף באר שבע

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
העתיקים: למנהל העיר, למנהל הבנין.

חב/187956



מכון התקנים הישראלי

מיטק מדרשה לענין
מזעים
מס' 545000119

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארשבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

נציבות מס הבנסח
מס' מניכוי
מס' מס' שלומים
בעד שירותים
מס' 4902827

ה א.ב.ר.
מס' חש' שולם
מס' הא' שומר 114/9

סניף בארשבע

חשבונית מס מספר № 187956

לכבוד

מנהל לבגיה כפרית,
משרד השכון,
באר - שבע.

1976-12-29

55-60

תאריך

61-66

מיום

חווה/הזמנה מס'

הקבלה ד.ט.ר.ר.

שם המזמין

ל"י	אג'	ס ר ס י ם	ת צ ו ד ה	
			מס'	מיום
			67-80	
		עבור בדיקת 12 קרביות בשון מכנין - בית כבסת ורמפה בנהל-טיבי,	89579/בש	1976-12-29
		לפי טעיף 11-01 180.-		
		(מאה ושמונים לי בלבד)		
		סה"כ	180.-	
		מע"מ בשעור %		
		סך הכל	180.-	
		מס' שוטף		
		לחובת כרטיס		
		סך כר' 1		
		14-15		
		16-23		
		46		
		37-44		
		49-54		

בעת החשבוט וא לציין אח מספר החשבון

מס' שוטף	ל צ ו ד ה	ל"י	אג'	
14-15	24-31	37-44	46	47-80
	15 2 02 00 4	180.-	2	
	15		2	DUP
	15		2	
	15		2	
	15		2	
			2	
			2	
מס' שוטף	8730027 9		2	

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

* דו"ח בדיקה תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס א-בש/89581

מזמין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית משרד השכון באר-שבע.
 בנין : מרפאה וטיפת חלב בנחל סיני .
 החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ונמסרו ביום 76-12-27.
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: טובים
 ספק הבטון : אסטון

תוצאות הבדיקה

סדר מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה (כדור אינץ') קונוס (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1		מרכז קומפקטי	קורות רגב	ב-300		76-12-08	76-12-27	503	
2								374	
3								409	
4								462	
5								518	
6								390	
								443	ממוצע

תוצאת הבדיקה

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הבטילה בוצעה על ידי **מנהל לבניה כפרית** משרד השכון באר-שבע

דאר נכנס יתקבל בתאריך

2-01-1977

לטיפול של

487930/ת

העתקים: מר דסור.
 מר שטרן.
 מר אלואל.

באר-שבע, 76-12-28
 צח/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס' א-8958/1

מומין הבדיקה : מנהל לבניית כפרים סטודי השכון באר-שבע.
בנין : מרצאה ושיטת וולב במהל סיני .
החומר לבדיקה : 12 קובי' רח בטון.
הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין רגמסרד ביום 76-12-27.
מהות הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
תוצאות הבדיקה
תנאי הבקרה: שוביים
מס' הבטון: אסטון

מדרג מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעת (כדור אינץ') קוטס (ס"מ)	תאריך תוציאה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1		מרכז קוטמקסי	קורות ונב	300-ב		76-12-08	76-12-27	503	
2								374	
3								409	
4								462	
5								518	
6								390	
							ממוצע	443	

* הוצאת דרי'ת בדיקה שכן הבטיחה ברצונה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה טרובול
מנהל סניף באר-שבע

העתיקים: מר דטור.
מר טטרין.
מר אלואל.

תו/ 18793

באר-שבע, 76-12-28
א/

הערה: תעודת זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
העתיקים: למנהל העיר; למנהל הבנין.



מכון התקנים הישראלי

עוסק מורשה לעניין
מ"מ
545000119 מס

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 411151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר **№ 187930**

נציבות מס הכנסה
מסודר מניכוי
מסגמנות שלומים
בעד שירותים
מס 4802827

האוצר
מס חש שולם
מס הא' שור 114/

לכבוד

מנהל לבניה כפרית
מסודר השכון
ב א ר - ש ב ע

תאריך **76-12-28**
61-66

55-60

החז'ה/הזמנה מס'

מיום

שם המזמין **קבלן: מר דסדר**

ליי	אג'	ס ר ס י מ	ת ע ו ד ה	
			מס'	מיום
			67-80	
		עבור בדיקת 12 קובי רת בטון ממרפאה וסיפת חלב בנחל סיני.	89581/בש	76-12-28
		חוזק בלחץ של קובי רת בטון שהובאה למעבדה לפי 15 לי א 12 סעיף 11101		
	180			
		(מאה סמוניות לי בלבד).		
		סה"כ		
		מע"מ בשעור %		
		סך הכל		
	180	כלרי 1		
37-44	46	14-15	16-23	49-54

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבון

מס' שוטף	ל ז כ ו ת	ליי	אג'		
14-15	24-31	סכ	37-44	46	47-80
	15			2	
	2 02 00	4	180	2	DUP
	15			2	
	15			2	
	15			2	
	15			2	
				2	
				2	
8730027	9			2	

מס

4224/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

* דו"ח בדיקה תעודה על בדיקת בטון

מס א-בש/89578

ביום: 76-12-27

מוזין הבדיקה : מנהל בלניה כפרית משרד השכון באר-שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין : מרכז קומפקטי משודים ליחיד נשק בנהל טיני.

הקבלן: מר דמונד

החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון.

המפקח:

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסדר ביום 76-12-27.

תנאי הבקרה: טובים

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם להקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק הבטון : אסטון

כמות הבטון: 50מ"ק

תוצאות הבדיקה

סדר מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה (כדור אינדיקטור) (קונסט 0.5%)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1		מרכז קומפקטי	קירות וגג	ב-300		76-11-24	76-12-27	509	
2								485	
3								435	
4								472	
5								442	
6								443	
7								531	
8								349	
9								491	
10								501	
11								488	
12								441	
								465	ממוצע

חשבונית השיכון

* הוצא דו"ח בדיקה שכן מבטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המסדר הנגב

דאר נכנס נתקבל בתאריך

2-01-1977

315

לטיפול של

לפניו של

תק/87931

העתקים: מר דוסר.

מר שטרן.

מר אלואל.

באר-שבע, 76-12-28

צח/

שלמה טובול

מנהל סניף באר-שבע

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכות. אין למרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

צוים מורשה לענין

D-VB

545000119:GD

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 977 69, טל' 413181
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

סניף באר־שבע

№ 187931

חשבונית מס מספר

55-60

76-12-28

תאריך:

61-66

חווה/הזמנה מס'

מיום

שם המומין קבלן: מר דסור

לכבוד

מנהל לבניה כפרית

מסד חשבון

Y 3 U - 7 R 3

תעודה		מיום		מס'	
76-12-28		89578/בש		67-80	
סרסים		א'ג'		ל"י	
עבור בדיקת 12 קוביות בטון מהרכז קומפקטי משוים לחדר נשק בנהל סיני.		180		11101	
חרוך בלחץ של קוביות בטון שהוכאה למעבדה לפי 15 לי א 12 סעיף		סה"כ		מעים בשעור %	
סך הכל		מס' שוטר		לחובת כרטיס	
כרלי		14-15		16-23	
37-44		46		49-54	
שולם ע"ח סך		ל"י		הבלה מס'	
תאריך					

בעת התשלום נא לציין אח מספר החשבון

מס' שוט		ל"י		א"ח		מס' שוט	
14-15		24-31		37-44		46 47-80	
15	2 02 00 4	180	2				DUP
15			2				
15			2				
15			2				
15			2				
15			2				
	8730027	9				2	

מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

20/2/77

4224/-70

לכבוד

חב' ד.ס.ו.ר.

חל - אביב

א.נ.א.

הנדון: נחל-סיני מרכז קומפקטי

בדיקות בטון ח.מ. כ"ש/89994

הננו להודיעכם שבהתאם להעודת מכון החקנים ב2ש
על חוצאות הבדיקות של 12 קוביות בטון מהמועדון
קירות ובג שנלקחו ביום 28/12/76 חוצאות 4 בדיקות
אחרי 28 יום היו לא בסדר נחזה מהנדרש.

הנכם נדרשים, להקפיד על טיב הבטונים שמקרים מחסוב
הנ"ל לא יחזרו.

לכבוד רב,

י. זיידה

מהנדס איזור הערבה וסיני

העמק

מר י. פס - ח.מ. מהנדס

מחוז הנגב

מר ש. אורבך - מקות חוף

שא/רב

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 18, 1902

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE
JANUARY 18, 1902, RELATIVE TO THE
LANDS BELONGING TO THE STATE OF NEW YORK
AND THE LANDS BELONGING TO THE STATE OF NEW YORK

ALBANY: J. B. LIPPINCOTT & CO., PRINTERS.
1902.

ALBANY:

✓
JANUARY 18, 1902
J. B. LIPPINCOTT & CO., PRINTERS.
1902.

01-12-1976

לטיפולו של

לעיונו של

מס א-בש/66761

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מומין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית משרד השכון באר שבע.
בנין : מועדון ובית כנסת בנחל סיני.
החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון.
הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ונמסרו ביום: 76-11-24
מחוז הבדיקה: חוק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
תוצאות הבדיקה

ביום:
אסמכתא/חיק עיריה מס':
הקבלן: ד.ס.ו.ר.
המפקח: מר יהודה
תנאי הבקרה: טובים
ספק הבטון: אססון
כמות בטון: 12 מ"ק

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך תוצאה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס'
				(כרוד אינץ') (קונסט סימ)					
	418	76-11-24	76-11-12		200/ב	רצפה צפה		1	1
	362							2	2
	498							3	3
	—								
	426	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנסילה בוצעה לא ע"י אהמכון.

שלמה טובול
מנהל סניף באר - שבע

העתק: מר שטרן
מר אלואיל
ד.ס.ו.ר

באר-שבע 76-11-25 / אה
הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
העתיקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

חנ/187438

עוסק במחשבה לעציו

מ"ע

545000119 '00

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 977 69, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנוב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

סניף באר־שבע

№ 187438

חשבונית מס מספר

נציבות מס הכנסה
פטור מניכוי
מסאמצולוטים
בעד שירותים
מס' 4802827

751K7

בס חש שולם

מס' תאישור 9/44:

לכבוד

מסגרת לביצוע במסגרת המשרד השכיר

• 720-743

55-60

76-11-25

תאריך

61-66

מיום

החנה/הזמנה מס'

שם המזמין

[illegible]

כעת התשלום נא לצ"ח אח מספר החשבון

מס' שוטף		ל ז כ ו ת		ל י י		מ א			
14-15		24-31 סב		37-44				46	47-80
		15	2 02 00 4		78	-		2	DUP
		15						2	
		15						2	
		15						2	
		15						2	
		15						2	
								2	
			\$730027	9				2	

4224

משרד השיכון

החל לבניית כפרית ויישום ביום חדשים
נחזור הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 772534, 74841

החל בתאריך

01-12-1976

לטיפולו של

בש/88416

לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה.

- מומין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד השכון באר שבע.
בנין : מרפאה וטיפת חלב כנהל סיני.
החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון.
הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ובמסדר ביום: 10-11-1976
מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

מדרג מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קיווס ס"מ	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1			קורות יסוד	200/ב		76-10-26	76-11-23	480	
2						"	"	385	
3						"	"	380	
4						"	"	400	
5						"	"	435	
						"	"	465	
							ממוצע	424	

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הבטילה ברצעה לא ע"י המכון.

שלמה טרובול
מנהל סניף באר שבע

ד.ס.ר.
העתק: מר אלואיל.
מר שטרן.
באר שבע, 25-11-1976
רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/187452

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

01-15-1916

OFFICE OF THE SECRETARY

WASHINGTON, D. C.

TO THE SECRETARY

FROM THE SECRETARY

SUBJECT: [illegible]

RE: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



מכון התקנים הישראלי

שטח מדינה לענין
מע"מ
545000119'00

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' נד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

נציבות מס הכנסה
מס' 4402027
מס' 4402027

האוצר
מס' חש' שולם
מס' האישור: 114/

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר N^o 187452

לכבוד

מנהל לבניה כפרית,

משרד החקלאות,

באר - שבע.

1976-11-25

55-60

תאריך

61-66

מיום

חזה/הזמנה מס'

שם המזמין הקבלן: חב' ד.ס.ר.ר.

ל"י	אג'	ס ר ט י מ	ח צ ו ד ה	
			מס'	מיום
			67-80	
		עבוד בדיקת 6 קרבות בטון מבנין - מדינת וטיפת חלב בבית סיני.	88416/בט	1976-11-25
78.-		לפי העיקף 11-01		
		(שבעים ושמונה לי בלבד)		
78.-		סה"כ		
		מע"מ בשעור %		
78.-		סך הכס		
		כלרי		
37-44	46	14-15	16-23	49-54

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבו

מס' שוטף	ל כ ו ת	ל"י	אג'	47-80
14-15	24-31	37-44	46	47-80
	15 2 02 00 4	78.-	2	DUP
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	15		2	
			2	
			2	
	8730027 9		2	

סר/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

לטיפול

לעיון

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס א-בש/88782

ביום:

מוזמין הבדיקה: מינהל לבניה כפרית משרד השכון באר-שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין: צרכניה בנחל סיני.

הקבלן: ד.ס.ו.ר.

החומר לבדיקה: 6 קוביות בטון.

המפקח: מר יהודה

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו ביום 24.11.76.

תנאי הבקרה: טובים

מהות הבדיקה: חוק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק הבטון: אסטון

תוצאות הבדיקה

כמות הבטון: 22 מ"ק.

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך תוציקה	שקיעה (כדור אינץ') קונוס (סיס)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
	395	76-11-24	76-11-14		ב-200	רצפה צפה			1
	482								2
	340								3
	406	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י המבון.

שלמה טובול
מנהל סניף באר-שבע.

העתק: מר שטרן
מר אלואיל
ד.ס.ו.ר.

באר-שבע 76-11-25/אה

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חג/187440

העתיקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

1914-1915

1914-1915

1914-1915

1914-1915

1914-1915

1914-1915

1914-1915

1914-1915

1914-1915

1914-1915

1914-1915

1914-1915

1914-1915

1914-1915

1914-1915

1914-1915

נוסק מורשה לענין
מע"מ
סמ' 545000119

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

נציבות מס הכנסה
סטור מניכוי
מסמכת שלומים
בעד שירותים
מס' 4502827

האוצר
מס חש שולס
מס האישור 114/9

סניף באר־שבע

№ 187440

חשבונית מס מספר

לכבוד

55-60

76-11-23

תאריך

61-66

סינתזת להגיה במדינת ישראל, המשרד השכונות
באר-שבע.

מ"ר

חרוזה/הזמנה מס'

7.1.0.7 1173
שם המוסד

[illegible]

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבון

מס' שוטף		לזכרת		ל"י		מג'	
14-15		24-31	טב	37-44		46	47-80
		15 2 02 00 4		78.4		2	DUP
		15				2	
		15				2	
		15				2	
		15				2	
						2	
		8730027	9			2	

4224

משרד השיכון

מחלקת הנדסה
מחלקת הנדסה

מחלקת הנדסה

25-11-1976

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 1301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

* דו"ח בדיקה תעודה על בדיקת בטון לעיבוד של 88234/בש

מזמין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית משרד השכון באר-שבע.

בנין : מועדון ובית כנסת בנהל סיני.

החומר לבדיקה : 11 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ונמסרו ביום 76-11-04.

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה
(לפי הצהרת המזמין)

מדרג מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קונוס ס"מ	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1			קורות יסוד	ב-200		76-10-18	76-11-15	450	
2								417	
3								386	
4								476	
5								431	
							ממוצע	432	
6						76-10-19	76-11-16	395	
7								386	
8								307	
9								307	
10								364	
11								333	
							ממוצע	349	

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה טובול
מנהל סניף באר-שבע

העתקים: ד.ס.ר.
מר שטערן
מר אלואל

באר-שבע, 76-11-18
צח/

ח/87333

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.



מכון התקנים הישראלי

עסק מורשה לענין
מעים
545000119 ס"ס

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלמית, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

סניף באר-שבע

№ 187333

חשבונית מס מספר

לכבוד

מנהל לבניה כפרית
משרד הסכר
באר-שבע

55-60

תאריך 76-11-18
61-66

מיום

הווה/הזמנה מס'

שם המזמין קבלן: ד.ס.ג.ר

ל"י	אב'	פ ר ס י מ	ח פ ו ד ה	
			מס'	מיום
			67-80	
		עבור בדיקת 11 קוביות בטון ממועד ובית כנסת מנהל טיפני.	83234/בש	76-11-18
143		הוצק בלוק של קוביה שהובאה למעבדה לפי 13 לי א 11 טעיף 11101		
		(מאה ארבעים וחמש לי בלבד)		
		סה"כ		
		מע"מ בשעור %		
143		סך הכל		
37-44	46	כלי 1	14-15	16-23
		שילם ע"ח סך	ל"י	
		תאריך	סבלה מס'	
			49-54	

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבון

מס' שוטף	ל ז כ ו ת	אב'	ל"י	מס'	מס' שוטף
14-15	24-31	46	37-44	47-80	
	15		143	2	
	15			2	DUP
	15			2	
	15			2	
	15			2	
				2	
				2	
	8730027	9		2	

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס א-בש/88625

מומין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע. ביום: 17-11-1976
בנין : מרכז קומפקטי במהל סיבי. אסמכתא/תיק עיריה מס':
החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון. הקבלן: חב' דסור
הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו ביום 18-11-1976. המפקח: מר מוסקוביץ

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

תנאי הבקרה: טובים
(לפי הצהרת המזמין)
ספק הבטון: אסטון איתם
כמות הבטון: 6.0 מ"ק

מדגם מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה (כרוד (אינץ') קרנוס (סימ))	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1		מרפאה רטיפת חלב.	רצפות צפות	200-ב		1976-11-07	1976-11-18	380	
2						"	"	470	
3						"	"	370 407	ממוצע

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הבטילה ברצעה לא ע"י המכון.

שלמה פובול
מנהל סביבת באר שבע

העתק: מר שטרן
מר אלואיל
חב' דסור.
מעבדת המכון - איתם.

באר שבע 1976-11-19
מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתיקים: למתנדס העיר, למתנדס הבנין.

חב/187346

נוסק מורשה לענין
מע"מ
001195000545

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 977 69, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

סניף באר־שבע

חשבונית מס מספר 187346 №

לכבוד

1976-11-19

55-60

תאריך

61-66

מיום

חזרה/הזמנה מס'
שם המזמין

מנהל לכביה כפרית,
משרד השכון
באר-שבע.

[illegible]

כעת התשלום נא לציין את מספר החשבון

מס' שוטף		ל ז כ ו ת		ל י י		ג א'	
14-15		24-31	ט ב	37-44		46	47-80
		15	2-02-00		78.-	2	DUP
		15				2	
		15				2	
		15				2	
		15				2	
						2	
						2	
		8730027	9			2	

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69 977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל. 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל. 2534, 4841

המחלקה לבנין

* דו"ח בדיקה - תעודת על בדיקת בטון

מס-א-88782/בש

ביום:

מומין הבדיקה: מינהל לבניה כפרית משרד השכון באר שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין: צרכניה בנחל סיני.

הקבלן: ד.ס.ו.ד.

החומר לבדיקה: 6 קוביות בטון.

המפקח: מר יהודה

הדוגמאות הוכנו ע"י צ"כ המזמין ונמסרו ביום: 76-11-24.

תנאי הבקרה: טובים

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק הבטון: אסטון

תוצאות הבדיקה

כמות בטון: 22 מ"ק

מדרג	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קונוס (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1			רצפה צפה	200/ב		76-11-14	76-11-24	395	
2						"	"	482	
3						"	"	340	
							ממוצע	406	
4			"			"	76-12-12	440	
5						"	"	513	
						"	"	430	
							ממוצע	461	

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנסילה בוצעה לא ע"י המכון.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתקים: פר שטרן
מר אלו יאל
ד.ס.ו.ד.
באר שבע, 76-12-13
מק/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כח.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה. חנ/187440

* 11/11/54 - 11/11/54

11/11/54

11/11/54 - 11/11/54

11/11/54 - 11/11/54

11/11/54 - 11/11/54

11/11/54

11/11/54 - 11/11/54

11/11/54

11/11/54
11/11/54
11/11/54

1	11/11/54	11/11/54	11/11/54	11/11/54	11/11/54
2	"	"	"	"	"
3	"	"	"	"	"
4	"	"	"	"	"
5	"	"	"	"	"
6	"	"	"	"	"
7	"	"	"	"	"
8	"	"	"	"	"
9	"	"	"	"	"
10	"	"	"	"	"

* 11/11/54 - 11/11/54

11/11/54
11/11/54
11/11/54
11/11/54
11/11/54

11/11/54
11/11/54

11/11/54

4224

משרד השיכון

מנהל כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

נדרש בתאריך

15-12-1976

315

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

דו"ח בדיקה

מס א-בש/81/887

מזמין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע.
בנין : מועדון ובית כנסת בנחל סיני.
החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון.
הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ונמסרו ביום 24.11.76.
מהות הבדיקה : חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
תוצאות הבדיקה :
תנאי הבקרה : טובים
(לפי הצהרת המזמין).
ספק הבטון : אסטון
כמות הבטון : 12.0 מ"ק

מדגם	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קונוס ס"מ	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1			רצפה צפה	ב-200		1976-11-12	1976-11-24	418	
2						"	"	362	
3						"	"	498	
							ממוצע	426	
4						"	1976-12-10	380	
5						"	"	455	
6						2	"	440	
							ממוצע	425	

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הבטילה בוצעה לא ע"י המכון.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן
מר אלואיל
ד.ס.ר.
מסכת המכון א-ת.ט.

באר שבע 1976-12-10
מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
חב/187438

SECRET

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

4224

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 772534, 74841

10-12-1976

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס' א"ש/88625

מומין הבדיקה : מינהל לבנייה כפרית משרד השכון באר - שבע.

בנין

: מרכז קומפקטי נחל סיני.

החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ אגף המזמין ונמסרו ביום 18.11.76.

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

ביום:

אסמכתא/תיק עיריה מס':

הקבלן: ד.ס.ו.ר

המפקח: מר מוסקוביץ

תנאי הבקרה: טובים

ספק הבטון : אסטון איתם

כמות הבטון: 6 מ"ק.

מדגם	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קוטב ס"מ	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1	22	מרפאה וטיפת חלב.	רצפות צפות	ב-200		76-11-07	76-11-18	380 470 370 407	
3							ממוצע		
4	5	"	"			76-11-07	76-12-05	420 490 405 438	
6							ממוצע		

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנסילה בוצעה לא ע"י המכון.

שלמה טובול
מנהל סניף באר - שבע.

העתק: מר שטרן
מר אלואיל
ד.ס.ו.ר
באר-שבע 76-12-06
אה/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
חנ/187346

10-12-1978

2000/12

7.0.0.0

7.0.0.0

DATA
DATA FROM : DATA FILE
DATA FROM : DATA FILE

DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA

DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA

DATA FROM : DATA FILE

DATA FROM : DATA FILE

DATA FROM : DATA FILE

4224

ד"ר השיכון

מחוז הנגב
י"ת ויישובים חדשים

מכון התקנים הישראלי

נתקבל בתאריך

03-12-1976

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס א-בש/88415

מזמין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע. ביום:
בנין : חדר נשק ומשרדים בנחל סיני.
החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון.
הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו ביום: 76-11-10
מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

סדר	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קונוס (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1			רצפה צפה	ב' 200		76-10-28	76-11-11	288	
2						"	"	380	
3						"	"	303	
							ממוצע	324	
4			"			"	76-11-25	351	
5						"	"	400	
6						"	"	489	
							ממוצע	413	413

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן ת"א.
מר אלואיל ת"א.
חב' ד.ס.ו.ר.
באר שבע 76-11-28
שנ/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
חנ/185935

STANDARD FORM NO. 64

THIS FORM IS PREPARED BY THE BUREAU OF THE CENSUS, U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE, AND IS USED FOR THE PURPOSE OF REPORTING ON THE RESULTS OF THE CENSUS OF 1950.

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

100-10-10

4224

משרד השיכון
מנהל הבנייה והנדסה
מחלקת תכנון
תקבל בתאריך
23-11-1976
לטיפול של
לעיונו של
מס' אבש/88233

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון



מומין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע. ביום :
בנין : צרכניה בנחל סיני.
החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון.
הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ובמסרו ביום 04-11-1976.
מהות הבדיקה : חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
תנאי הבקרה : טובים

תוצאות הבדיקה

סדר	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קוטב ס"מ	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1			קורות יסוד וקורות מסד	ב-200		1976-10-14	1976-11-11	425	
2						"	"	338	
3						"	"	428	
4						"	"	368	
5						"	"	310	
6						"	"	388	
							ממוצע	376	
7			"			1976-10-15	1976-11-12	418	
8						"	"	366	
9						"	"	335	
10						"	"	324	
11						"	"	353	
12						"	"	456	
							ממוצע	375	

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן
מר אלוואיל
ד.ס.ו.ר.
מעבדת המכון - איתם.
באר שבע 16-11-1976
מא/

הערות: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
חב/187295

שם מורשה לענין

□*□

545000119.00

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 977 69, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארשבע: תמכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

נציבות מס הכנסה
פטור מניכוי
מסאמיתשלומים
בעד שירותים
מס' 4982837

האוצר
מס חש' שולס
מס' האישור 114/9

סניף באר־שבע

№ 187295

חשבונית מס מספר

לכבוד

1976-11-16

55-60

תאריך

61-66

במיון

חווה/הזמנה מס'

7.7.0.7 : 17257

שם המזמין

משהל' לז צ"ה צפרי"ח

17 JUN 77 00

• 920-742

תעודה		מיום		מס'	
1976-11-10		88233/בט		67-80	
סרטים		אב'		לוי	
עבור בדיקת 12 קוביות בסרן- מפריכניה בבואל סיגני: חודק בלחץ על קוביית שהובאה לסעודה סעיף 11101 לפי - 13. א 12 (מאה חמשים ושש וי בלבד).		156.-			
סה"כ		מעים בשעור %		156.-	
שולם ע"ח סך סבלה מס'		לוי סבלה מס'		17-44 46 14-15 16-23 49-54	
תאריך		כרלי		1	

כעת התשלום נא לציין את מספר החשבון

מס' שוטף		ל ז כ ו ת	ל י י	מ א	
14-15		24-31	37-44	46	47-80
	15	2-02-00	156.-	2	DUP
	15			2	
	15			2	
	15			2	
	15			2	
				2	
		8730027	9	2	

נחשבל בתאריך

17-11-1976

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 772534, 74841

לטיפול ב...

לעיון של

המחלקה לבנין

בש/68415

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה.

מס' א-

מזמין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית, משרד השכון באר שבע.
בנין : חדר בישק ומשרדים בבחל סיני.
החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון.
הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ובמספרו ביום: 10-11-1976
מחוז הבדיקה: חוק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

מדגם	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה (כרוד אינץ') קונוס (סימ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוק נדרש
1			רצפה צפה	200/ב		76-10-28	76-11-11	288	
2						"	"	380	
3						"	"	303	
							ממוצע	324	

משרד השיכון

מינהל לבניה ורכישת דירות ויישובים חדשים
מחוז הנגב

נחשבל בתאריך

17-11-1976

לטיפול ב...

לעיון של

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הבטילה כוצעה לא ע"י המכון.

העתק: מר אלואיל.

מר שטרן.

חב' ד.ס.ו.ר.

באר שבע, 12-11-1976

רס/

שלמה טרובל

מנהל סניף באר שבע

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הגם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו.

אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

ק"מ: למנהל העיר, למנהל הבנין.

חב/185935

עוסק מורשה לענין
מע"מ
מס'

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534



נציבות מס הכנסה
סמור מניכוי
מס מתשלומים
בער טירות
מס' 4502627

האוצר
מס המס שולם
מס' האשור 114/9

סניף באר-שבע

חשבונית מס מס' № 185935

לכבוד

1976-11-12

55-60

61-66

תאריך

מיום

תווה/הומנה מס'

שם המזמין

מנהל לבניה כשרית,
משרד השכון,
באר - שבע.

ל"י	אג'	ס ר ט י ם	ת ע ו ד ה	
			מס'	מיום
			67-80	
		עבור בדיקת 6 קוביות בסון מכנין - חדר בסק ומשורייט בבול סיבי.	88415/בש	1976-11-12
		לפי סעיף 11-01 (13% א 6) . . . 78.-		
		(שבעים ושמונה לי בלבד)		
		סה"כ		
		מע"מ בשעור %		
		סך הכל		
		1		
		46		
		14-15		
		16-23		
		49-54		
		37-44		
		מס' שוטף		
		לחובת כרטיס		
		טולם ע"ח סך		
		קבלה מס'		
		תאריך		

בעת התשלום וא לצ"י את מספר החשבון

מס' שוטף	ל ז כ ו ת	ל"י	אג'	46	47-80
14-15	24-31	37-44		46	47-80
	15 2 02 00	78.-		2	DUP
	15			2	
	15			2	
	15			2	
	15			2	
	15			2	
				2	



RESEARCH DESIGN

44-15

1994

4224

המשרד השיכון

מנהל תכנון ויישום חדשים
מחלקת הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

15-11-1976

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

ביום:

מזמין הבדיקה: מינהל לבניה כפרית משרד השיכון באר-שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין: מועדון בנחל סיני.

הקבלן: ד.ס.ו.ר.

החומר לבדיקה: 6 קוביות בטון.

המפקח: מוסקוביץ

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו ביום 4.11.76.

תנאי הבקרה: טובים

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

(לפי הצהרת המזמין).

חוזק גורם	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הגורם	חלק המבנה	פרטי הבנין	דיוגמא מס'	מ
				כדור (אינץ') קוטן (ס"מ)					
	297 360 386 327 361 <u>400</u> 355	76-11-09	76-10-12		ב-200	פלסות יסוד	הבמה		1 2 3 4 5 6
		ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנסילה בוצעה לא ע"י המכון.

שלמה טובול
מנהל סניף באר - שבע.

העתק: מר שטרן
מר אלוזאל
ד.ס.ו.ר.
באר-שבע 76-11-09
אח/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כח.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה. חנ/185892

1

