

מדינת ישראל

משרד הממשלה

משרד

מגרים כדור ארץ - נחל נצרים
מחלקת 39/46055/ח
מספר 42000-
מספר 42000-

1/1973 - 6/1972

7467/28 - 5



מגרשי כדור עץ - נחל נצרים

גל - 28 / 7467

מס פריט: 1392152
27/08/2013

109.18/1 - 793
02-106-01-07-04

מזהה פיוז:
מזהה לוגי:
כתובת:

מחלקה

טוב המבנה

שם הישוב

הקבלן

מס' החוזה

הסכום

תאריך התחלת העבודה: תאריך גמר העבודה

שינויים - הגדלה

הקטנה

תוכן החשבונית

חשבון מס'	תאריך האישור	מצב העבודה %	סכום	העבודה
1	24.11	80 25	37800	
2	24.12	20	11900 -	


הערות:

מסדר והשיכון
בנייה בהתישבות
תל-אביב, הקריה

תאריך: 28.12.72

מס': 39/46055/72

/1138



אל: גזכרות מסדר השיכון
מאת: האגף לבניה כפרית

הנדון: חשבון סופי של חוזה מס' 39/46055/72

העבודה: מגרש כדור סל-עף

המקום: גחל בצרים

הקבלן:

ד. מונקוביץ ב"ס

רצ"ב הרינו מעבירים ח-ן סופי של החוזה הנדון, בסך
הסכום לתשלום הוא 40,568 ל"י לאחר גכוי של 1,255 ל"י ע"ח קרן בטוח .

נא להקטין/להגדיל את החוזה שהיקפו עתה -

42,000

בסך -

137

סה"כ -

41,823

החשבון כולל: -

הורדה ע"ח בדיקות - 84.0 ל"י

הורדה ע"ח קרן בטוח - 1,255 ל"י .

א. גלויברמן
מנהל אגף לבניה כפרית

א. גלויברמן

העתיקים:

מר י. רבי טכני/מראש יב"הגלית

מהנדס סגור

הקבלן - הנגב

אגף חוזים הנגב מונקוביץ ב"ס .

מחלקה לסטטיסטיקה -

ל. מוטקוביץ
קבלן לעבודות בנין,
ב א ר - ט ב ע.

לכבוד
משרד השכון-אגף לבניה כפרית,
ב א ר - ט ב ע.
א.ג.

השבון מומי להקמת מאגר כדור-סל - עף
בגודל נצרים חוזה מס. 39/46055/72

מס.	סוג	העברה	יח"	כמות	מחיר יח"	סכום
1	ישור בהתאם לאורך וכבישת צורת המגרש הנחה מרצפות 45/45 מעורות	20	364	26.-	9,464.-	
2	כנ"ל אבל מרצפות אדומות	20	192	32.-	6,144.-	
3	עמודי סל לפי פרט 2/0-X	יח"	2	2,500.-	5,000.-	
4	אבן גן סביב למגרש כדור סל	מ"א	96	12.-	1,152.-	
5	מאורה למגרש כדור סל בהתאם להוכחה				11,500.-	
					33,260.-	
	החיקרות מ-31.10.71 עד 6.72 8% לפי חוזה כפר דרום				2,580.-	
	עבודות נוספות שבוצעו				35,840.-	
1	חבור מהעמוד עד לרשת המכל	קומפ"	1		450.-	
2	עמודי סמון הבנה על שוחות בקורה ומדרכות	יח"	5	170.-	850.-	
3	הגבהת 7 בריכות לאורך השביל התאמת לגובה הרצוף	יח"	7	75.00	525.-	
4	ישורי שטח סביב המגרש וכסוי וישור ע"י שטח האחלים מהמחנה הזמני	ש"ג	20	45.-	900.-	
5	שבילים מרצוף 45/45 ביטח למגרש כדור סל מכוון חדר האוכל ומכוון המבנים לפי מידה במקום מ"א		35	32.-	1,120.-	
	לפי מחיר חוזה השבילים				39,685.-	
	החיקרות במס המחירים 5.72 התחלת עבודה 10.72				2,322.-	
	החיקרות הכוללת 6,2% מסכום 35,840				41,907.-	
	ס ה " כ					

ס ה " כ

84 - 9.2% 6/2/72
41,823 -
4,255 - 3% 10/10/72
40,568 - 2/2/72
א. גלוצר
אגף-בנין

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב

מס':

באר-שבע,

אל:

מאת: מחוז הנגב

הנדון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך / כס חשבון חלקי / סופי מס'

לעבודה

במשק / מושב

לפי חוזה

על סך

הערות:

לוטסה:

מהנדס המחוז

העתק:

מהנדס אזור

הסבלן

הזיכרון

הזיכרון הוא המאגזין של החיים

הזיכרון הוא המאגזין של החיים

הזיכרון הוא המאגזין של החיים

הזיכרון הוא המאגזין של החיים

הזיכרון הוא המאגזין של החיים

הזיכרון

הזיכרון הוא המאגזין של החיים

הזיכרון

הזיכרון

הזיכרון

הזיכרון

הזיכרון

הזיכרון

הזיכרון

הזיכרון

הזיכרון

הזיכרון

הזיכרון

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-מחוז הנגב

מס' _____

כאר-שבע, _____

אל: _____

מחוז הנגב

מאת: _____

הנדון: _____

רצ"ב הננו מעבירים אליך / כס חשבון חלקי / סומי מס'

לעבודה _____

במשק / מושב _____

הקבלן _____

לפי חוזה _____

על סך _____

הערות: _____


לוסה: _____

מהנדס המחוז

העתק: _____

מהנדס אזור _____

הקבלן _____



ל. מוסקוביץ
קבלן לעבודות בנין,
ב א ר - ש ב ע.

לכבוד
משרד השכון-אגף לבניה כפרית,
ב א ר - ש ב ע.
א.י.

חשבון סופי להקמת מאגר כדור-סל - עף
בנחל נצרים חוזה מס. 39/46055/72

מס.	ס ו ג	ה ע ב ו ד ה	יח'	כמות	בחיר יח'	מכום י
1		ישור בהחלט לעורך וכבישת צורה המגרש הנחת מרצפות 45/45 אפורות	2x	364	26.-	9,464.-
2		כנ"ל אבל מרצפות אדומות	2x	192	32.-	6,144.-
3		עמודי סל לפי מרס 2/0-א	יח'	2	2,500.-	5,000.-
4		אבן גן סביב למגרש כדור סל	מ"א	96	12.-	1,152.-
5		חאורה למגרש כדור סל בהחלט לתוכנית				11,500.-
						33,260.-
		התיקרות פ-31.10.71 עד 6.72 8% לפי חוזה כפר דרום				2,580.-
		עבודות נוספות שבוצעו				35,840.-
1		חבור מהעמוד עד לרשת חשמל	קומפ'	1		450.-
2		עמודי סמון הגנה על שוחות בקורת ומדרכות	יח'	5	170.-	850.-
3		הגבהת 7 בריכות לאורך השביל חתאמה לגובה הרצוף	יח'	7	75.00	525.-
4		ישורי שטח סביב המגרש וכסוי וישור ק"י משטח האהלים מהמחנה הזמני	ש"ק	20	45.-	900.-
5		שבילים מרצוף 45/45 גישה למגרש כדור סל מכוון חדר האוכל ומכוון המבנים לפי מדידה במקום מ"א		35	32.-	1,120.-
		לפי בחיר חוזה השבילים				39,685.-
		התיקרות, בסיס המחירים 5.72 התחלת עבודה 10.72				2,222.-
		התיקרות התחלית 6,2% מסכום 35,840 י				41,907.-
		ס ח " כ				

~~החלף~~
 בקובץ 3/3 מוסקבה
 מ'ס' ~~מ'ס' 3/3 מוסקבה~~

א 1 ; מדרג כבש סל מ'ס' 2/2 - 1/2

1. ילש הכתום אצלם אביהם
 צורג המדרג תחת מוסקבה
 מ'ס' ילשית
 9/64 - 26 - 364 2 מ
2. ~~א~~ בקר ~~א~~ אדם מוסקבה אבולא
 6/44 - 32 - 192 2 מ
3. מ'ס' 2/2 - 2
 5000 - 2500 - 2 י'ה
4. אבן / סג' למדרג כבש סל
 1.152 - 12 - 96 א.מ

האשר למדרג כבש סל הכתום
 להאכיל

11.500.-
 33.260.-

- המקרה מוז. 10.31.76 ק"מ
 אפי' מ'ס' נכס צ"מ
 עבדיות ויספית עבדיות
 2.580 -
 35.840 -
 450 -
1. קינה וקיש מ'ס' 2/2 - 1/2
 850 - 170 - 5 י'ה
2. מ'ס' 2/2 - 1/2
 025 - 75 - 7 י'ה
3. קינה וקיש מ'ס' 2/2 - 1/2
 900 - 45 - 20 י'ה
4. קינה וקיש מ'ס' 2/2 - 1/2
 1.120 - 32 - 35 י'ה
5. קינה וקיש מ'ס' 2/2 - 1/2
 39.685 -
 2.222

41.907.-

המקרה מוז. 10.31.76 ק"מ
 אפי' מ'ס' נכס צ"מ

המקרה מוז. 10.31.76 ק"מ
 אפי' מ'ס' נכס צ"מ

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב

3212/46 ס"ס

באר שבע

אל:

מחוז הנגב סמ"ח:

הנדון:

רציב הננו מעבירים אליך/כח חשבון חלקי/סופי מס'

לעבודה

במשק/מושב

לפי חוזה

על סך

הערות:

הקבלן

לוסח:

העתק:

מנהל המחוז

אישיות חשודה

הצהרת אשמה

הצהרת אשמה - חוק המעורבות

שם:

מספר:

שם:

מספר:

תאריך:

אני מצהיר/אני מצהירה כי כל המידע שנתתי הוא נכון

ועדכניתי

במידת הצורך

אני מצהיר

ועדכניתי

שם:

מספר:

שם:

מספר:

תאריך:

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב

מס' _____

באר-שבע, _____

אל: _____

מאת: _____ מחוז הנגב

הנדון: _____

רציב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/סופי מס' _____

לעבודה _____

במשק/מושב _____

לפי חוזה _____

על סך _____

הערות: _____

לוטס: _____

מהנדס המחוז

העתק: _____

20.11.72

דוד סוסקוביץ
מרכז חשב
283-285

לכבוד
משרד החינוך
בנייה נכס

ה-1 תל"ק ס"י 1 - חזרה ס"י 39/46055/72
משרד החינוך ס"י 1 נאלי נכס

לפי התקדמות העבודה
וכמות העבודה

75%

מסר העבודה העבודה

125%

ל"ס קרן חזרה

37.800.-

42.000.- סך

36
90%

משרד החינוך
מרכז חשב
משרד החינוך
מרכז חשב
משרד החינוך
מרכז חשב





אגף לביטחון המדינה

21.11.72

2598-2212/2012

לכבוד
מר ד. מלסקוביץ
סוכן חשב 25
2598-2212/2012

ה.א.א.

הודעה בדבר סל ע

כדיצו להודיעכם מנהל מידע ממספר 39/46055/72
לחשבוני הודעה בדבר סל עק הנהל-בדריה.

מבקשת להקטין את המספר הודעה בדבר סל עק וזו
לשכלל פרטים נוספים.

המנהל דה,

י. יוסף-מלסקוביץ
מ.א.א. מנהל חשב חשב

המנהל

מר גלויכרמן - מ"א

מר מליבי - מ"א

מר בלף - מ"א

מנהל חשב חשב חשב

מנהל חשב חשב

מר מורמן - מ"א

אגף לבניה בטריח

21.11.72

3212/טנג-2598

לכבוד
מר ד. מוסקוביץ
מרכז הנגב 25
ב א ר - ש ב ע

א.נ.י.

הנדון: מגרש כדור טל עץ.

הרינו להודיעכם שנחתם חוזה שמספרו 39/46055/72
להקטן מגרש כדור טל עץ בנחל-נצרים.

אבקשכם להחקיר עם מהנדס אזור הערבה וסיני מר זיידה
לקבלת פרטים נוספים.

בכבוד רב,

י. רוסיאנסקי
ט.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערות:

מר גלוצרמן - ח"א
מר אביבי - ח"א
מר בלף - ח"א
מהנדס אזור הערבה וסיני
חבל הנגב ולכיש
מר אורבך - ח"א

מדינת ישראל

משרד השיכון

בניה בהתישבות

תאריך: 7.11.72

מס' העבודה
9039/45055/72

פקודת עבודה

2121
אגף לבניה כפרית
1.4.11.72
מחוז הנגב

לכבוד
מר ר. פוטקוביץ

א.נ.

1. הנני מקבל את הצעתך לביצוע העבודה המתוארת בהזמנה להצעת מחירים: -
שם הישוב: נהל גברים

ומוסר לך בזה את ביצועה בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה ובמחירים המוצעים על ידכם בהצעת המחירים האמורה.

2. הפריטים: -

הסכום		תאור העבודה
אנ'	ל"י	
	42,000.-	סגר כדור סל עץ
42,000.-		סך הכל

ארבעים ושניים אלף לירות

הסכום במילים:

לוטת:

- (1) מרף 3405 - טופס הצעת מחירים וכמויות
(2) טופס הסבת פקודת עבודה
(3) סדר תשלומים
(4) מכתב האגף לבניה כפרית

18.10.72

מיום

478/72/299

העתיקים:

הנני מקבל את התנאים הנ"ל

חתימה

מקום
הבול

לוטת טופס הנמקה למסירת העבודה

8. היחידה לניתוח מערכות - נא לכלול בדיקת התקדמות הבניה - סימול
9. תיק הישוב
10. מר ג. הניצני, ממנה על עליונה חדשה (5)

СРЪПСКА И ЦРГ ИС

תשלום תשלום

CONCLUSION

15X55

60' 100' 150'

உயிர்தர வலிதர

45217

H. L. ...

1. *not good to have many things in the house* -

35. *Chlorophyll*

החלטתו של בית דין זה אינה ניתנת לערעור, והיא תקפה ונכונה לכל המעוררים בה, וזאת כפי שנקבעה בהחלטת בית דין זה.

2. नोट्स: —

पञ्चमः सर्गः

dream:

- (1) OTR 2012 - OTR 2011 OTR 2010
- (2) OTR 2012 OTR 2011
- (3) OTR 2012
- (4) OTR 2011 OTR 2010

ed^a

670

西文編碼：

1. or N. B. ...
2. or N. B. ...
3. or N. B. ...
4. or N. B. ...
5. or N. B. ...

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1997年12月

290
1500

8. наименование предмета - издание книги наименование книги - автор
9. год издания

32121

ישראל מדינת

משרד השיכון
אגף בנייה כפרית
תל-אביב, הקריה

תאריך

18.10.72 :

478/72/299

אבכ/

אל: מר ג. אביבי

מאח: מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים

הנדון: הפעלת חוזה

אין להתחיל בבצוע
לפני אשור החוזה

המקום - נחל נצרים

העבודה - החקנה מנרס כדור סל

הקבלן - מר ד. מוסקוביץ

א. נא לערוך חוזה עם - מר ד. מוסקוביץ
כחובת -

לבצוע העבודה שבנדון, לפי חכניה -

בהתאם לכתב כמויות ומחירים הרצ"ב בסך - 42,000 ל"י.

ב. רצ"ב - 1. סדר השלומים

2. סעיפים מיוחדים בדבר התיקרות,
הקופת הבצוע ובדיקת החמרים.

ג. אסמכתא לבצוע העבודה -

עליות חרות 1972 .

אין להתחיל בבצוע
לפני אשור החוזה

בכר כה,

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתיקים:

מהנדס מחוז - חגב

הקבלן - מר מוסקוביץ, באר שבע

צה/יר

מ ד י ב ת י ש ר א ל
משרד השיכון/האגף לבנייה כפרית

סדר השלומים

75%	1. לפי התקדמות העבודה וכמויות מאושרות -
12%	2. גמר ומסירת העבודה -
3%	3. ע"ח קרן בטוחה -
10%	4. מטווח השבון סופי -
100%	
=====	

תאריך המהירות:

תקופת הבצוע - הישגים מיום מתן הוראת הבצוע.

הורדה ע"ח בדיקות 0,2% .

אב/בפ

1947-1948

5/26

מדינת ישראל

משרד השיכון / האגף לבנייה כפרית

סעיפים מיוחדים לפי סעיף ב/2 של מכתבנו הרצ"ב:

1. תאריך גמר העבודה - 3 חודשים מיום מתן הוראת בצוע.
2. הוצאות לבריקות חומרים תהיינה 0,2% מערך העבודה.
3. תאריך המחירים הוא: 31.5.72
4. החיקרות לעבודה זו חשולט לפי סעיף 64 של החוזה הכללי לפי בסיס: 1/1 1972
5. בהתאם לסעיף 49 של החוזה הכללי יהיו דמי הפיצויים המוסכמים בעד אחור במסירת העבודה בסך - 30 ל"ש לשבוע לכל מבנה.
6. אסמכתא לבצוע העבודה -

אגף לבניה כפרית

11.10.72

31/-2188

אל: מר בלף - ממונה על הוצים ומכרזים

הנדון: הקמת מגרש כדור סל - עף - נחל מנחם 31/3

רצ"ב הננו מעבירים אליך חומר לעריכת חוזה עם מר
מוסקוביץ על סך 42,000.- ל"י לבצוע הקמת מגרש
כדור סל-עף בהתאמות נחל-מנחם. 31/3

המחירים מבוססים על חוזה מגרש טמורט בכפר זרם
39/42862/71 בהוספת 8% המיקרות.

בתאריך 22.6.72 הועבר חמר על סך 33,500.- ל"י
שלפי דבריו לא הגיע, במידה ונמצא נא לבטלו.

מ ב ר כ ה

י. רוטמאנסקי

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העמקי

מר גלויברמן - מנהל אגף לבניה כפרית
מר אביבי - ממונה על עליוה חדשות
מהנדס איזור רמת הנגב
מר מוסקוביץ - ב"ש

11.10.72

30000X

300000X

1.2. מע"מ בדור של מיומנות למי פרט 2/0 - 1/2

1.1	ייסוד בהתאם לאורך ובכיסוי גדר המגרה, אספקה מידור ובכיסוי 15 מ"מ חומר ודגרי המודק עד 95 גבינות, אספקה ומידור 10 מ"מ חול, חומת מרפסת 45/45 המבוצעת במקום הכל בהתאם לתוכנית, יש להקפיד על דגירה תקינה הימורים והמבנים הנכונים.	20	364	26.00	9,464.00
2.1	אספקה וחומת מרפסת מידור סוג א-45/45 וטמנת בהתאם לתוכנית למי סק"ף 1	20	192	32.00	6,144.00

מיומנות של למי פרט 2/0 - א'

2.1	אספקה וחומת מיומנות של בהתאם לטמנת כולל ביטון ובכיסוי המבנים ומידור מיומנות בין לוח לוח 23.60 מ"מ המיומנות קובעט לוח וסל.	2	יח'	2,590.00	2,000.00
-----	---	---	-----	----------	----------

3.1

3.1	אספקה וחומת אבן בן כסודן מידור 100/15/5 מ"מ על מידור כסודן למי פרט במבנים 2/0 המיומנות מ.א. אבן בן קובעט.	95	מ"א	12.00	9,152.00
-----	---	----	-----	-------	----------

4.1

מידור חומת מידור של כולל 4 קטעים 10 מ"מ אורך
המבנים 4-5 מ"מ מילית מידור, ימ"מ ימ"מ המיומנות
מידור מידור מילי מילי, כסודן מילי מילי מילי מילי
הכל קובעט בהתאם לתוכנית.

4.2 אספקה וחומת 12 מ"מ חומת כסודן יוד 1000 דוג
מ.א. כולל מידור חומת "מילבניה".

4.3 אספקה וחומת לוח קובעט מיומנות ודגה המבנים
מ.א. מ.א. 100/15 מ"מ מ"מ מידור מילי מילי מילי מילי
4 60/35 מ"מ מידור מידור מילי מילי מילי מילי
למידור וחומת מילי מילי מילי מילי מילי מילי מילי
מ"מ הכל בהתאם לתוכנית.

4.4 ימ"מ מילי מילי מילי מילי מילי מילי מילי מילי
מידור מילי מילי מילי מילי מילי מילי מילי מילי

המיומנות מ-31.10/71 עד 6.72 למי המיומנות במידור מידור

ע"מ מידור לוח מילי מילי

המיומנות מידור מילי מילי מילי מילי מילי מילי מילי מילי

11,500.00
37,260.00
2,980.00
40,340.00
1,750.00
42,090.00

11.10.72

300000

3000000

1.1. סגור סדור קף מיוצג למי מרמ 2/3 - 1/2

1.1	ייסוד בהתאם לצורך דכביטת גורם המוצר, המסקה היסודי דכביטת 15 סמ"ק חומר דומי המורק קי 93 גביטות, המסקה היסודי 10 סמ"ק חול, הנחה מיוחדת 45/45 הנמצאים במקום הכל בהתאם להוכחה, יש להקפיד על רמתה הקווים הישרים והגובהים הסופיים.	26.00	364	20	9,464 00
2.1	המסקה והנחה מיוחדת מרמ א-א 45/45 והנחה בהתאם להוכחה למי מקיף 1	32.00	192	20	6,144 00

2. סגור קל למי מרמ 2/3 - א

2.1	המסקה והמסקה סגור קל בהתאם לארץ כולל ביטון דכביטת המקומיים והמסקה המורק בין לוח ללוח 23.60 מ"ק המדידה קומולט לוח וסל.	2,500.00	2	מ"ק	5,000.00
-----	---	----------	---	-----	----------

3. סגור

3.1	המסקה והנחה אכן בן במסך מרמ 100/15/5 סמ"ק על סגור מסך למי מרמ בהכחיה 2/3 המדידה מ.א. אכן בן קומולט.	12.00	96	מ"א	5,152 00
-----	---	-------	----	-----	----------

4. סגור להוצאת סדור קל

4.1	סדור סגור מרמ סדור קל כולל 4 סגורים 10 סמ"ק מורק מסגוריה 4"-56" מדידה כולל, יציקה יחידה המסקה מדידה סדור סלבי מרמ, מנחה קליין וזרעוה לזרעים הכל קומולט בהתאם להוכחה.				
4.2	המסקה והמסקה 12 גוטי מדידה כולל יור 1000 דוט מ.א. כולל מדידה מוצר "סילבניה".				
4.3	המסקה והמסקה לוח קומולט סגוריה 22 דוקה המדידה מ.א. מסג 3060 מ"ק סגור בקילה מורק מלח המסקה 4 60/35 מ"א מדידה מסך דגם ב", המסקה להוצאת למסך והמסקה המסקה והמסקה למסקה כמולין מדידה 25 מ"א הכל בהתאם להוכחה.				

4.4	ירבדות על המסקה ללוח מרמ 4060 סמ"ק כולל 1.1.1.1.				
	סגור מיוצג 22 להנחה היסודי				

המדידה מ-31.10/71 עד 6.72 למי המדידה כולל מסך דגם 25

מ"א סגור למי מרמ והנחה

המדידה מסך מרמ 45/45 הנמצאה ב-16.10.72

11,500 00
37,260 00
2,980 00
40,240 00
1,760 00
42,000 00

א.1. מגרש כדור סל עץ מיוצף לפי פרט 2/0 - ב/1

- 1.1 יישור בהתאם לצורך וכבישת צורה המגרש, אספקת פיזור וכבישת 15 סמ' הומי וואדי מהודק עד 95% צמימות, אספקת ופיזור 10 סמ' חול, הנחת מראמות 45/45 הנמצאים במקום הכל בהתאם לחוכנית, יש להקפיד על ראמות הקווים הישרים והגבהים הסופיים.
- 2.1 אספקת והנחת מראמות ארוכות סוג א-א 45/45 והנחת בהתאם לחוכנית לפי סעיף 1
- | | | | | |
|------------|----------|-------|-----|----|
| 9x6x-26.00 | 5.824.00 | 16.00 | 364 | 2m |
| | 6.144.00 | 32.00 | 192 | 2m |

2. עמודי סל לפי פרט 2/0 - א'

- 2.1 אספקת והתקנת עמודי סל בהתאם לפרט כולל ביטון ואביקת העמודים וסמון המרחק בין לוח ללוח 23.60 ס"מ המדידה קומפלט לוח וסל
- | | | | |
|---------|----------|---|-----|
| 5.000.0 | 2.500.00 | 2 | יח' |
|---------|----------|---|-----|

3. אבן גן

- 3.1 אספקת והנחת אבן גן מבטון סיום 100/15/8 סמ' על יסוד בטון לפי פרט בחוכנית 2/0 המדידה מ.א. אבן גן קומפלט
- | | | |
|----------|-------|---------|
| 5.152.00 | 12.00 | 96.מ.א. |
|----------|-------|---------|

4. תאורה למגרש כדור סל

- 4.1 סדור תאורה מגרש כדור סל כולל 4 עמודים 10 מ' אורך מצנורות 4x6"46 חמירה בורות, יציקת יסודות העמקה עמודים סדור שלבי טפוס, מבטת עליון וזרועות לגומים הכל קומפלט בהתאם לחוכנית.

- 4.2 אספקת והתקנת 12 גומי תאורה כוורץ יוד 1000 ווט כ.א. כולל נוכות חומרת "פילבנית".

- 4.3 אספקת והרכבת לוח קומטא מעוריינת וזקה הכוללת: מ.ז. פנט 3x60 א' עם סדור נעילה בחוץ שלוש מבטחים 60/35 4 כ"א מבוסס טפוס אסוף דגם ב', חבקים לחבור לעמוד והתקנתו הארקה ראשית למתקן במוליך בחומה 25 מ"ס הכל בהתאם לחוכנית.

- 4.4 ירודות על העמוד ללוח ברזל 4x16 סמ' ר בבבל ג.וי.י.י. אבן מיוצף 2" להגנת הירידות

התיקדות ס-51.10/71 עד 6.72 לפי המחירים בחומה בבאר שבע 8%

ע"ח חבור לרשת השמל וסונות

11.500.00	
99.620.00	37260.00
2.370.00	2980.00
31.990.00	40340.00
1.500.00	1360.00
33.500.00	72000.00

כ"ה תמוז ה'תשל"ב - 1/10/72 קבלת חשבונית - 1/6