

מדינת ישראל

שרד המשפטים

13/10/76 תיק 444

משרד

השטח

444

לפי, א.מ.

הקלטות טלפונים - 10/10/76

החלפה - 81/60484/76

הקצוץ - אשכול

הסכום -

6/1978 - 7/1976

מחלקה



מקלטים טרומים - ימית

שם

גל - 3 - 7468

מס פריט: 1392170

109.18/1 - 795

מזהה פיזי:

מזהה לוגי:

27/08/2013

02-106-01-07-05

כתובת:

מס' תיק מקורי

444

סוג המבנה _____

שם הישוב _____

הקבלן _____

מס' החוזה _____

הסכום _____

תאריך גמר העבודה _____

45.7.77

תאריך התחלת העבודה:--

סינוסים - הגדלה _____

הקטנה _____

תנועת החשבונות

חשבון מס'	תאריך הישוב	מצב העבודה %	סכום	העברה
1	31.10.76		1.142101-	
3	22.10.76		1.964936-	
4	19.11.76		2121082-	
	28.12.77		2.416.429-	
7	27.02.78		2192.100	
8	28.4.78	1/10	244283935	מס' מילון במס' 138

הערות:--

מדינת ישראל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

תאריך: 8 / 197 6 / 5

מספר: 90/60484/76 /5812

אל: גזברות משרד השיכון

מאת: המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

הנדון: חשבון סופי של חוזה מס. 40/60484/76

העבודה: 9 מקלטים

המקום: ישיה

הקבלן: חב' אשדוד בע"מ

2,576,464.50

רצ"ב הרינו מעבירים חשבון סופי של החוזה הנדון, בסך
סכום לחלוט לקבלן הוא - 2,506,861.00 ₪ לאחר ניכוי 0.2% ע"ח
בדיקה ו- 2.5% ע"ח קרן בטוח

נא להקטין / להגדיל את החוזה, שהיקפו עתה - 2,556,000.00 ₪

בסך - 20,464.50 ₪

סה"כ - 2,576,464.50 ₪

החשבון כולל:

חודיה ע"ח בדיקה 5,152.50 ₪

חודיה ע"ח קרן בטוח - 64,411.00 ₪

משרד השיכון

מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

דאר נכנס נתקבל בתאריך

26-06-1978

לטיפולו של

לעיונו של

ב ב ר כ ה

אינג' א. שטרן

סגן ראש המינהל

ומנהל האגף לתכנון וביצוע

שר ר. לש

העתיקים:

מר ג. הבננביץ / ד. יצחקי / ג. אכנאי - נא להודיע לגזברות את מקור המימון לשיוניים.

מהנדס מחוז הנגב

הקבלן חב' אשדוד בע"מ

אגף חוזים ובטחונות

המחלקה לסטטיסטיקה

E

טרום" הברך להגדסה בע"מ
תלאביב רחוק צורלסון 4

ימיה - 9 מקלטים

81/60484/76

מספר
ההזמנה

12.1.78

חשוב	נבדק
והערבה ע"י	ע"י

מספר
המרכז / החנות

[illegible]

אשבת בע"מ

תאריך 12.3.77

הכין יצחק

חשוב התיקרויות

נו"ע משה"ש א.ב.כ.

יודעה: 9 מקלטים בימית חוזה: 81/60484/76

מדד בסיס: מאי 76 (128.4 נקודות) מעודכן לחודש ההתחלה יולי 76

חד חדש	מדד הבניה	ח ש ב ו נ ו ת				התיקרות	
		מס'	טכום	החסרות	טכום לתוספת יוקר	% לאחר 3%	%

1. התחלת העבודה: 15.7.76 ראה מכתבו של המחוז
2. תקופת הביצוע: 4 חודשים מיום קבלת השטח
3. קבלת השטח : (א) 4 מקלטים באוגוסט 76
(ב) 5 מקלטים בינואר 77

יולי 76 138.5

אוגוסט 140.9 1.73 -

ספטמבר 140.8 1.66 -

אוקטובר 141.4 2.09 -

נובמבר 144.9 4.62 1.62

ינואר 77 149.2 7.73 4.73

פברואר 150.3 8.52 5.52

מרץ 151.1 9.10 6.10

אפריל 158.4 14.37 11.37

90.742,56

2.442,544

90.742,56

2.442,544

90.742,56

2.442,544

95,107

2,536,975 x 3.67% = 8 : 29.34

2.442,544

2.533,901

2.442,544

19.045

2.442,544

2.442,544

2.442,544

אשבת בע"מ

חברה לבנייה תעשייה בע"מ

מחלקת הנדסה

תאריך: 12.3.77

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס' 4244/ז
24.4.48
בפר-שכר

אל: מר. בן ג'א
מא: מר/ס קטב

הנדון: ח.ן ס'ל 8.01
מקום: ימ' מ'ק'ס'ק

8

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשכון חלקי/סופי פס'

נ"ל

לעבודה

מ'א

במשק / מושב

אסטריוק

הקבלן

81/60484/46

למי חוזה

על סך 2822.35 / 4244/ז
לא הג'ק'לג במס'ן ה'ל'וס

זהח'ס ג'כ'ק

הערות:

לוטה: 44 הע'ג'ק ח.ן

מנהל המזון

העתק:

הע'ב'ה וס'ל

מהנדס אזור

אסטריוק

הקבלן

חשבון טרמי
רשימת כמויות ומחירים

"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ
תל-אביב, רחוב צירלסון 4

העבודה: ימיה - 9 מקלטים

חשוב
והערבה ע"י

מספר
המרכז / החוזה

81/60484/76

מספר
ההזמנה

12.1.78

תאריך

מס. סד.	סוג	סוג העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בליי	הסכום אג' ליי	הסכום סה"כ ליי
א		עבודות לפי חוזה					
1	מקלט 25 מ		יח"	1	144,726	144,726	
2	מקלט 35 מ		"	2	202,618	405,236	
3	מקלט 50 מ		"	3	275,255	825,765	
4	מקלט 60 מ		"	2	330,306	660,612	
5	מקלט 82 מ		"	1	506,471	506,471	
						2,542,810	
6	הורדה עבור עבודות עפר למדידה לפי דף הישוב נפרד					(-) 45,489 54	
						2,497,320 46	
7	הורדה עבור ריכוז גדול של מקלטים 7.5%					(-) 187,299 03	2,310,021 43
8	עדכון מחירים להתחלת עבודה 8/46 - 5/46						99330.92 -181,567 68
							2,491,589 11
							2409352.35
ב		עבודות נוספות					
9	עבודה ביומית של סרקסור (שונים)		מ"ק	65.5	130	8,515	
10	עבודה ביומית של פועלים		מ"ק	4	260	1,040	
11	עבודה ביומית של מיכלית מים		מ"ק	68	150	10,200	
12	מילוי בחומר מילוי מנחל		מ"ק	676	15	10,140	
13	הורדה ביוב שלא בוצע בסעיפים 1-6 בחוזה		קוב"מ	1	19,045	(-) 19,045	
	3 מקלטים 60340/75 (י"א בולגריה)		קוב"מ	9	5,397.37	(-) 48,486 33	
14	אספקה והתקנת סגרים לחלונות		יח"	15	70	1,050	
15	חוספה עבור צביעת מקלטים לפי חוזה						
	81/4668/75		יח"	9	4,290	38,610	
16	בדיקה מקלטים ע"י הצפה במים		יח"	9	1,440	12,960	
							2,525,617 78
							89,661 87
							26,615,279 65
							(-) 5,051 65
							2,610,228
ג	התיקונים לפי חשבון כ"ב						
ד	הפחתה ע"ה בדיקות מעברה 0.002						
							2,645,802
							2,525,617

"אשטרום"
חברה להנדסה בע"מ
תל-אביב, רחוב צירלסון 4

להעברה / ס"ה

2.645,802
2,525,617

אשבת בע"מ

תאריך 12.3.77

הכין יצחק

חשוב התייקרויות

עבודה: 9 מקלטים בימית חודש: 81/60484/76 כו"ע משה"ש א.ב.כ.

חדד בסיס: מאי 76 (128.4 נקודות) מעודכן לחודש ההתחלה יולי 76

הערות	סכום התיקרות	ח ש ב ו נ ח				התיקרות		מזד הבניה	חדש
		סכום לתוספת יוקר	החסרות	סכום	מסי	% לאחר 5%	%		

1. התחלת העבודה: 15.7.76 ראה מכתבו של המחוז
2. תקופת הביצוע: 4 חודשים מיום קבלת השטח
3. קבלת השטח : (א) 4 מקלטים באוגוסט 76
(ב) 5 מקלטים בינואר 77

								יולי 76	131.9	132.5
						1.73	5.2 -	אוגוסט	140.9 ✓	
						1.66	4.1 -	ספטמבר	140.8 ✓	
						2.09	-	אוקטובר	141.4 ✓	
						4.62	1.62	נובמבר	144.9 ✓	
						7.73	4.73	ינואר 77	149.2 ✓	
						8.52	5.52	פברואר	150.3 ✓	
						9.10	6.10	מרץ	151.1 ✓	
						14.37	11.37	אפריל	158.4 ✓	
						29.34	8 :			

90,742.16 ✓
89,661.87 ✓
21,214.69 ✓
93,107 ✓

2,412,544. - ✓
2,463,102.78 ✓
2,485,414 ✓
2,536,975 × 3.67% = 8 :

2,491,589.11
2,533,901. - 51% 0.8
2,485,414.67
2,463,102.78 2,412,544

מחיר המכירה
19.045 -
21/12 21/1
2,412,544

חשבוני סופי
רשימת כמויות ומחירים

„אשטרום“ חברה להנדסה בע"מ
תל-אביב, רחוב צירלסון 4

העבודה : ימים - 9 מקלטים

81/60484/76

מספר
ההזמנה

12.1.78

תאריך

חשוב
והערכה ע"י
נבדק ע"י

מספר
המרכז / החוזה

ס.ס. סוג	סוג העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בליי	הסכום אג' ליי	סה"כ אג' ליי
א	עבודות לפי חוזה					
1	מקלט 25 מ	יח"	1	144,726	144,726	
2	מקלט 35 מ	"	2	202,618	405,236	
3	מקלט 50 מ	"	3	275,255	825,765	
4	מקלט 60 מ	"	2	330,306	660,612	
5	מקלט 92 מ	"	1	506,471	506,471	
					2,542,810	
6	הורדה עבור עבודות קטן למדידת לפי דף היטוב נסרר				(-) 45,489 54	
					2,497,320 46	
7	הורדה עבור ריכוז גדול של מקלטים 7.5%				(-) 187,299 03	
8	דרכון מחירים להתחלה עבודה 8.46 - 5.46				99,330.92	
					181,567 68	
					2,491,589 11	
					2409352.35	
ב	עבודות נוספות					
9	עבודה כיומית של טרקטור (שונים)	ש"ע	65.5	130	8,515	
10	עבודה כיומית של פועלים	י"ע	4	260	1,040	
11	עבודה כיומית של מיכלית מים	ש"ע	68	150	10,200	
12	פילוי בחומר מ/מ למחנה	מ"ק	676	15	10,140	
13	הורדה ביוזם שלא בוצע בסעיפים 1-6 בחוזה 3 מקלטים 60340/75 (לא טעם מחירים)	קומ"י	9	33,537.37	(-) 48,486	
14	אספקה והתקנת סגרים לחלונות	יח"	15	70	1,050	
15	הוספה עבור גביעת מקלטים לפי חוזה 81/4668/75	יח"	9	4,290	38,610	
16	בדיקה מקלטים ע"י הנספה במים	יח"	9	1,449	12,960	
					2,525,617 78	
ג	התיקונים לפי חשבוני ס"ב					
					90,742.30	
					2645,801.47	
					5,291.60	
					2,610,228	
ד	הפחתה ע"ה בדיקת טעבור 0.002 x 2,525,617					

להעברה / סיה



אשבת בע"מ

תאריך 12.3.77

חשוב התיקרויות

הכין יצחק

נו"ע משה"ש א.ב.כ.

עבודה: 9 מקלטים בימיה חוזה: 81/60484/76

מדד בסיס: מאי 76 (128.4 נקודות) מעודכן לחודש ההתחלה יולי 76

הערות	סכום התיקרות	ח ש ב ו נ ו ת				התיקרות		מדד הבניה	חד חדש
		סכום לתוספת יוקר	החסרות	סכום	מס'	% לאחר החסר 3%	%		

1. התחלת העבודה: 15.7.76 ראה מכתבו של המחוז

2. תקופת הביצוע: 4 חודשים מיום קבלת השטח

3. קבלת השטח : (א) 4 מקלטים באוגוסט 76

(ב) 5 מקלטים בינואר 77

יולי 76 138.5

אוגוסט 140.9 1.73 -

ספטמבר 140.8 1.66 -

אוקטובר 141.4 2.09 -

נובמבר 144.9 4.62 1.62

ינואר 77 149.2 7.73 4.73

פברואר 150.3 8.52 5.52

מרץ 151.1 9.10 6.10

אפריל 158.4 14.37 11.37

90,742.36 ✓

~~89,661.81~~

~~91,214.69~~

93,107

=====

2,572,544. ✓

~~2,443,103.8~~

~~2,485,414.67~~

2,536,975 × 3.67% = 8 :

29.34

=====

2,491,587.11

2,533,901. -

19,045. -

2,495,414.67

2,472,544

אשבת
חברה לבניה
תחזוקה
ועד עסקאות
מ"ד - 9-77

חשבון סודי - חובה 81/60484/76
9 מקלטים ס.א.א. ס.א.א. צימית



07
117

אשבת בנ"ח

חברה לבניית מבני תעשייה



ASHBAT LTD.

INDUSTRIAL BUILDINGS CONSTRUCTION CO.

Date: 1.6.77 תאריך:

Our Ref.: 118/77 מספרנו:

לכבוד

משה"ש אגף בניה כפרית

מחוז באר-שבע

א.ב. ,

הנדון: חשבון סופי להקמת 9 מקלטים

חווה 81/60484/78

אנו מתכבדים להגיש לכם חשבון סופי לעבודה הנ"ל
נבקש את בדיקתכם בהקדם.

מסעמינו מטפל בחשבון הסופי מועלם יצחק.


בכבוד רב ,
"אשבת" בע"מ.

רח' הרב עמיאל 4, טל. 458779

HEAD OFFICE: TEL-AVIV, 3, BIRENBOIM ST., TEL.

4439
4520

משרד ראשי: תל-אביב, רח' בירנבוים 3, טל.

ASHDOD PLANT: INDUSTRIAL ZONE, P.O.B. 89, TEL.

24875

מפעל אשדוד: איזור התעשייה, ת.ד. 89, טל.

АТБНТА

АТБНТА



АТБНТА

АТБНТА

АТБНТА

АТБНТА

АТБНТА

АТБНТА

АТБНТА

АТБНТА

АТБНТА

АТБНТА

АТБНТА

АТБНТА

1976

שנה

יולי

לחודש

25

הוצה זה נערך ונחתם ביום

ב י י

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון (שחקרא להלן "הממשלה") מצד אחד -

ל כ י י

אטרום בע"מ

(שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

הקמת 9 מקלטים מרומיים בימת

הואיל והממשלה רוצה בכיצועו של המכנה. חיינו

2,400,000 ל"י

לביצוע המכנה, תסורת סך

וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום

(במילים שני מיליון ארבע מאות אלף לי בלבד

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם לחוראות חוזה זה,

בא שני הצדדים לודי הסכס כרלהלן:

1. המסמכים דלהלן יהיו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

(א) הצעתו של הקבלן.

(ב) תנאי החוזה לבצוע מכנה ע"י הקבלן.

(ג) תנאים מיוחדים.

(ד) מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבינמשרדית

(ה) תוספות ושנויים למפרט הכללי לעבודות בנין, ולאופני הסרידה ותתשלוט.

(ו) הצהרות הקבלן על טיב ועל אי חרידה רטיבות וקונדנסציה.

(ז) ת כ נ ו ה.

(ח) כתב הכמויות והמחירים ו/או התיאורים הטכניים למכנים.

(ט)

2. תסורת תשלוט שכר תחוזה כמסכס בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את המכנה בהתאם לחוראות החוזה.

3. תסורת כיצוע המכנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמסכס בחוזה.

4. לצורך חוזה זה תהיה כתובת הקבלן: -

צירלסון 4 תל-אביב

ולראיה באו הצדדים על ההתוס כתאריך דלעיל, כאן

1976

שנה

יולי

לחודש

25

כיום

תל-אביב

כ

תחיתת הקבלן

תחיתת הממשלה

ער לתחיתת: תחיתתו

ער לתחיתת: תחיתתו

שמו

שמו

כתובתו

כתובתו

יתית - 9 מקלטים טרומיים

דף - רכוש

144,726.-
405,236.-
825,765.-
660,612.-
506,471.-
2,542,810.-
190,710.- (-)
2,352,100.-
47,900.-

(1) מקלט 25 מ² - 1 מקלט

(2) מקלט 35 מ² - 2 מקלטים x 202,618.- =

(3) מקלט 50 מ² - 3 מקלטים x 275,255.- =

(4) מקלט 60 מ² - 2 מקלטים x 330,306.- =

(5) מקלט 92 מ² - 1 מקלט

הורדה עבור רכוש גדול של מקלטים (9 מקום 1-2) 7.5%

ע"ח בלתי נראה מראש והמיקריות בזמן בצור העבודה

2,400,000.- ל"י

סה"כ

1. מוד כחירים מאי 1976 - 128.4 נק'

2. המחירים יורדכונו למודד התחלת העבודה

הוצאת סודיות מקלטות

מקלט 92 (5)	מקלט 60 (4)	מקלט 50 (3)	מקלט 35 (2)	מקלט 25 (1)
418,948.-	27,322.-	22,769.-	16,760.-	11,971.-
41,895.-	300,548.-	250,458.-	104,364.-	131,688.-
13,825.-	9,016.-	7,514.-	5,531.-	3,951.-
447,018.-	291,532.-	242,944.-	178,833.-	127,737.-
59,453.-	38,774.-	32,311.-	23,705.-	16,909.-
506,471.-	330,306.-	275,253.-	202,618.-	144,726.-

(1) סכום לפי פקדון 53/75

(2) מקלט כניסה 35 x 26,708.68

(3) סכום לפי חוק 81/60340/75

(4) . כניסה ע"פ 50

. חוסה 10

$$= 10 \times 4,553.78 = \frac{227,689}{50}$$

$$= 2674,553.78 \times 2692 (5)$$

חוסה מקלט, לפי חוק 1976

(-) 3% 1976 חוסה

דמיין 5/76 - 12/75

סכום סודיות

החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים
החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים
החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים

החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים

החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים

מכירת עפר למדינות

החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים
החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים
החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים

מכירת עפר למדינות

החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים
החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים
החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים

מכירת עפר למדינות

החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים
החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים
החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים

מכירת עפר למדינות

החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים
החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים
החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים

מכירת עפר למדינות

החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים
החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים
החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים

מכירת עפר למדינות

החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים
החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים
החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים

מכירת עפר למדינות

החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים
החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים
החלטה מס' 128.4 נק' / מינוח לבניה כפרים

מדי המהירים מאי 1976 (128.4 נק')

הקופה בצוף - 9 חודשים ממכירת העפר.

מדינת ישראל
 משרד השיכון
 לשכונת המתחיל בתאריך 2.1.77 ונגמר בתאריך 7.1.77
 יומו עבודה 1
 חלק א

מספר חוזה/חומרה	שם החוזה	שם המקום	שם הקבלן	מספר זה"י	מספר החשבון
1	ימ"ר	ימ"ר	ימ"ר	ימ"ר	ימ"ר

סרטי עבודה:

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח														סך הכל	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	מספר עבודה	שוכר
א																
ב																
ג																
ד																
ה																
ו																

חלק ה

חלק ד

חומרים שנשלחו לבדיקה:	יחידות שהגיעו לשלב תשלום	עבודות יומיות (רגיל) - סופלים ציור וחומרים
מספר	מספר	מספר
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9

הערת ראש הצוות	הערת הקבלן	הוראות לשכונים
4	1	1
		הערה: כל העבודות והחומרים יבוצעו לפי תוכנית העבודה.
		הערה: כל העבודות והחומרים יבוצעו לפי תוכנית העבודה.
		הערה: כל העבודות והחומרים יבוצעו לפי תוכנית העבודה.
		הערה: כל העבודות והחומרים יבוצעו לפי תוכנית העבודה.

הערת המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
המקור	המקור	המקור
התאריך	התאריך	התאריך

יומן, עבודה

ונגמר בתאריך

לשבוע הסתתחיל בתאריך

פרטי עבודה:

מלך

1. 1957

17

१. ५५५५

194

ונגמר בתאריך

לשבוע המתחיל בתאריך

מס' תחנת	מס' תחנה	שם התחנה	שם המקום	שם הקילן	מס' תחנה	שם תחנה	מס' תחנה

מרסי עבודה:

[illegible]

ה ל פ

ח ל ק ד

[illegible][illegible]

הערות המפקח

שם החתום	שם החתום	שם החתום
הפקיד	הפקיד	הפקיד
האריך	האריך	האריך
החתימה ב"ב הקבלה	החתימה ראש העיר	החתימה סגן משרד השיכון

יום מן עבודה 4'0N

משורר השיכון

לשבוע המסתיים בתאריך

ונגמר בתאריך.

24

מספר חוזה/הזמנה	שם המוזן	שם המקום	שם הקולן	מס' מחזור/מס' יישוב עם/אורב	מספר הסכמים:

פרטי עבודה:

[illegible]

पुनः

2. $\frac{1}{2}$ of 100

五

1. $\frac{1}{2}$

104

२५८

[illegible]

הערות ראש תננות	הערות הקבלן	ניתן ע"י ובתאריך	הוראות לסגנויים
4	3	2	1
	א) דרך תוספת (בד/ה/א) מיליון ב) מיליון ארבע מאות ג) מיליון תשס"ב בלבד ד) הרכבת המיליון ה) מיליון ארבע מאות ו) מיליון תשס"ב בלבד ז) מיליון תשס"ב בלבד		א) מיליון ארבע מאות ב) מיליון ארבע מאות ג) מיליון ארבע מאות

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד
האריך	האריך	האריך
החתימה ב"כ הקבלן	החתימה ב"כ ראש הצוות	החתימה ב"כ שירות השיכון

משורר השיכון

27

2. 2. 26

ונגמר בתאריך

לשבוע המסתחיל בתאריך-

מספר חוות/תזמנה	שם החתן	שם הסקום	שם הקבלן	מס' חתונתם 'ישוב מס' ארץ	מספרי החבנים:
	וויקט	ח'ח	אגור מקום	9	מס' התפקד
				מספר זהו	

מרסי עבודה :

[illegible]

ח ל ק ה

ח ל ק ד

חומרים שנשלחו
לבריקה:

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהוכחו לשטח					
סוג החומר/הפריט			סוג החומר/הפריט		
כמות	מידה	כמות	מידה	כמות	מידה

הערת ראש הצוות	הערות הקבלן	ניתו עיי ובתאריך	הוראות לשנויים
4	3	2	1
	קיצוני סומך על מיליונים של מאתיים במל"ד. למי חומר המיקר בוטח אל (סולמות) שאל תוקבעת סה"כ 2 ואי מדובר.		

הערות המסקה

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד
תאריך	תאריך	תאריך
חתימת ב"כ הקב"ל	חתימת ראש הצוות	חתימת מפקח משטרת תשיכון

מס' התפקיד	מספר חוזה/הזמנה		שם החומר	שם המקום	שם הקבלן	מס' פוזר/מס' "שוכן עם" חוב'	מספר הסכמים:
						מספר זמני	

פרטי עבודה :

[illegible]

ח ל ק ה

חלק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה:

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	

הערת ראש הצוות	הערת הקבלן	ניתן ע"י ובחמ"ד	הוראות לשנויים
4	3	2	1
התן חתום וחותם בולטת סקטור	950 ברישית מתקנת וסוף		
חלש ברישית לפי מתקנת וסוף	באמצעות מתקנת וסוף		
הולדו חלש חלש	באמצעות מתקנת וסוף		

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד
האריך	האריך	האריך
חתימת ב"כ הקבל	חתימת ראש הצוות	חתימת ספקת משרד השיכון

מס' תחנה/הזמנה	שם המוזן	שם המקום	שם הקבלן	מס' פתרון/ש"ש/ש"ס/אוב		מס' המכניס
				מס' זיהוי		
2/11	שם המוזן	שם המקום	שם הקבלן	מס' פתרון/ש"ש/ש"ס/אוב	מס' המכניס	מס' תחנה/הזמנה

פרטי עבודה:

מספר העובדים בשטח										מנהל		שומר		פועלי ביום ונקיון		צויד לבניה								
יום בשבוע	פועל בנין	חובב	ספסן	כוסף כרדל	כנאי	טיח	רצף	נגר	ססגר	שר' כרב	חש"ב צבי	ס"ה (13-2)	עבודה	שומר	ביום	נקי' חשב' רש	עבודן	טרק' קומס' רסור						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
א	8-9-11-12-13 / 2																							
ב	מ/ספ מנח 125 / פאח אצניק																							
ג	הנכס המקלט מוטל/מח.																							
ד	ולטת הניכס 8-6 מ/ספ. ומנח אצניק																							
ה																								
ו																								

חלק ה

ח ל ק ד

חומרים שנשלחו
לכדיקה:

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות

[illegible]

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד
האריך	האריך	האריך
החתימה ב"כ הקב"ל	החתימה ב"כ הקב"ל	החתימה ב"כ הקב"ל

23. 7. 26

18.7.76

ונגמר בתאריך

לשבוע המתחיל בתאריך—

	מספר תווה/הזמנה	שם המחור	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחור מס' ישוב מס' ארוב	מספרי הסבכים :
מס' המפקד					מספר זהו*	

פרטי עבודה:

[illegible]

ח ל ק ה

חלק ד

חומרים שנשלחו
לבריקה:

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהוכחו לשטח					
סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות

[illegible]

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד
האריך	האריך	האריך
חתימת כ"כ הקבלה	חתימת ראש הצוות	חתימת ספקת משרד השיכון

5

30.7.76

25.7.76

ונגמר בתאריך

לשכונת המרחל בתאריך

מספר חדר/הזמנה	שם המחר	שם המקום	שם הקבלן	מספר זהוי	מספר המכנים	מס' המפקח
	חוק	חוק	חוק	חוק	חוק	חוק

פרטי עבודה:

יום בשבוע	יום	שם המחר	שם המקום	שם הקבלן	מספר זהוי	מספר המכנים	מס' המפקח
1	א	חוק	חוק	חוק	חוק	חוק	חוק
2	ב	חוק	חוק	חוק	חוק	חוק	חוק
3	ג	חוק	חוק	חוק	חוק	חוק	חוק
4	ד	חוק	חוק	חוק	חוק	חוק	חוק
5	ה	חוק	חוק	חוק	חוק	חוק	חוק
6	ו	חוק	חוק	חוק	חוק	חוק	חוק

חלק א	חלק ב	חלק ג	חלק ד	חלק ה
עבודות יומיות (רג'י) - סועלים ציוד וחומרים	חומרים שנגשלו לבידוק	חומרים שנגשלו לבידוק	חומרים שנגשלו לבידוק	חומרים שנגשלו לבידוק
יום בשבוע	יום בשבוע	יום בשבוע	יום בשבוע	יום בשבוע
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

הוראות לשנויים	ניחן עיי ונחאריך	הערות הקבלן	הערות ראש הצוות
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
המפקח	המפקח	המפקח
המפקח	המפקח	המפקח
המפקח	המפקח	המפקח

6

6.8.76

ונגמר בתאריך

1.8.76

לשבוע המבחיל בתאריך

מספר חוות/הזמנה	שם המסור	שם המקום	שם הקבלן	מספר חוות מס' ישוב/מס' אוב'	מספר חוות מס' ישוב/מס' אוב'	מספר חוות מס' ישוב/מס' אוב'	מספר חוות מס' ישוב/מס' אוב'
26/11	מ/מ	מ/מ	מ/מ	מ/מ	מ/מ	מ/מ	מ/מ

פרטי עבודה:

יום שבוע	מספר העובדים בשטח														פורעלי ביוב ונקיון					מנהל עבודה	שומר			
	פועל בנין	חוצב	מסנן	כופף ברזל	כנאי	טיח	רצף	נזר	מסגר	שר"ב כרוב	חשמ"ל או צנצ	צבעי	מ"ה (13-2)	15	16	17	18	19	20			21	22	עצורן
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
א																								
ב																								
ג																								
ד																								
ה																								
ו																								

עבודות יומיות (רג"י) - פועלים ציוד וחומרים										חלק ד				חלק ה			
יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד וסוגו	שעות העבודה	מ"ה שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	מ"ה כמות	מ"ה כמות	מ"ה כמות	מכנה מספר	קומה	מספרי יחידות	שלב	חומרים שנשלחו לבדיקה:	חלק ו	חלק ז	חלק ח
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח				חומרים ופריטים שהוכאו לשטח			
סוג החומר/הפריט	מ"ה כמות	מ"ה כמות	מ"ה כמות	סוג החומר/הפריט	מ"ה כמות	מ"ה כמות	מ"ה כמות

הוראות לשנויים				הערות הקבלן		הערות ראש הצוות	
1				2		3	
לאחר בדיקת כלים וקבלת מלאך מ"מ 2-8-76							

הערות המפקח	

שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד
החתימה ב"כ הקבלן	החתימה ראש הצוות	החתימה מפקח משרד השיכון
תאריך	תאריך	תאריך

מספר חוות/הזמנה	שם הסודן	שם המקום	שם הקבלן	מס' מתווסף 'ישוב סם' אוב'		מספר יחיד	מספר הסכנים
11/4	11/1	מחלבים	אשג				9
							מספר הסכנים

פרטי עבודה:

[illegible]

ח ל ק ה

חלק ד

חומרים שנשלחו
לכריקה:

[illegible][illegible]

חומרים וסריטים שהוכנו לשטח					
סוג החומר/הסריט		מידה	כמות	סוג החומר/הסריט	

הערת ראש הצוות	הערות הקבלן	ניתן ע"י ובחאריך	הוראות לשנויים
4	3	2	1
	אצטרך ארון חדר / וואשטאם שנוקטת ז"ל המוציאה הדין ה'צ"ס סוקטאי 955 ס"ל		

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד
העריך	העריך	העריך
חתימת כ"כ הקבלן	חתימת ראש הוות	חתימת ספקת משרד השיכון

[illegible]

פרסי עבודה:

[illegible]

5. **पृष्ठ १३**

[illegible]

2. φ

पृष्ठ - १

[illegible]

१ प्रथम

הערות המפקח

מאגן

שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד
האריך	האריך	האריך
חתימת נ"כ הקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת ספק משרד השיכון

חלק 2

לשבוע המתחיל בתאריך

ונגמר בתאריך 22.8.76

27.8.76

טעטער'ס העכנ'ס :

PIG/jw

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1131 7803

✓GPR
15285 08

01233 PW

שם המצוי

מספר חוזה/הזמנה

מרטי עבודה:

[illegible]

ח ל ע ה

ח ל ק ד

חומרים שנשלחו
לכדיקה:

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	

הערת ראש הצוות	הערת הקבלן	ניתן ע"י ובחאריך	הוראות לשנויים
4	3	2	1
	לשמן ונכבה מתקנים נעם		
	קישור נעסן 72 משה		
	12 משה סיקטי 950		
	10 משה סיקטי 08		
	10 משה סיקטי 950		
	בולם 77/2 משה סיקטי 950		
	בולם 850 משה סיקטי (מחבר זרימקול)		

הערות המסמך

אין אונזערע זאכן איז פארהאן
אין אונזערע זאכן איז פארהאן
אין אונזערע זאכן איז פארהאן

שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד
האריך	האריך	האריך
חתימת ב"כ הקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת ספקת משורי השיכון

Smith
1911

81/60484/76 - מחירי חומרים

2 מקלות סלולר דומים

(9) מחירי חומרים לסלולר

מחירי סלולר מכלול

130.-

10 : 1300 = 10

(10) מחירי חומרים לסלולר

מחירי חומרים לסלולר 25 ק"מ

235.-

35.-

מחירי חומרים לסלולר

25.-

3

12% מחיר

260.-

260.-

(11) מחירי חומרים לסלולר

150.-

150.-

10 : 1500 = 10

(12) מחירי חומרים לסלולר

10.-

10.-

מחירי חומרים לסלולר

5.-

מחירי חומרים לסלולר

15.-

15.-

(13) מחירי חומרים לסלולר

520 + 2300 + 110 + 115 + 845 + 230

2

81/60484/76 תחילת חיי
9 חודשים

13. הוצאות גדולות - טיפוח - 11,111.00

תחילת חיי (81/60344/75 - 3 חודשים) 1035.00

7 חודשים 860.00

8 חודשים 1,176.00

9 חודשים 2211.00

14. סך הוצאות למקלט כשהוא בן 25 - 27, 29, 31

בן הוצאות למקלט כשהוא בן 35

27, 29, 31

15. $4,300.00 = 3071 \times 35 \div 25 = 4300.00$

16. הוצאות למקלט כשהוא בן 50 ו-60

17. 860.00

18. הוצאות למקלט כשהוא בן 92

19. 1920.00 = 860×2

20. סך הוצאות תחילת חיי
 $[860 \times (2+3)] + (4,300 \times 2) + (2211 \times 1)$
 $17,031 = (1920 \times 1) +$

21. 1,703.00 10% הוצאות
 18,734

22. 562 3% הוצאות
 18,172.00

23. 13.3% הוצאות, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

(3)


מבוא / ש"ס 30/ - $\times 0,925 \times 1,133 \times 18,172 =$ 19,045 ₪

סעיף 14 § 14
סעיף 3 מקלטים
70.- ₪

סעיף 15 § 15
מסלול חזרה 3 מקלטים 7 מקלטים
81/4668/75 4,290.- ₪

סעיף 16 § 16
בדיקת 300 כחמים 60 חממה 300
14,40.- ₪





חישוב כמויות

דף 1 הכין תאריך 197

שם העבודה ואזור פ מקלטים מס' העבודה 21/60484/76 תכנית מס'

			1.		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		
			כולם 1.5		
			22.6.76		
			2		
			חלוצי כולמיה טל		

पत्रादि पत्रादि १-५५५

81/60484/76

[illegible]

4244

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

לה/סמ לה/ו
כנרת

הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021, מיקוד 61070

תאריך: אדר א' תשל"ח
פברואר 1978

מספר:

טופס שינוי חוזה

מספר החוזה: 9040/60484/76

4244

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

דאר נכנס נתקבל בתאריך
2-04-1978

לטיפולו של
לעיונו של
שם הקבלן

חב' אשכנז בע"מ

אל: גזכרות (2)

מאת: המחלקה האירגונית להתיישבות, עליות חדשות.

א. פרטי הזיהוי:-

שם המחוז	שם הישוב
נגב	ימית

ב. הרכב החוזה הקיים:- 9 מקלסים סדומיים

הקיים ב-9	המתוקן ב-9
2,522,000	2,556,000

ג. מהות השינוי: תשלום התיקדורה

ד. סעיף תקציבי: 90.60.787/01 - 9040

בכרחה,

ד. בן-יהודה
חשב המשרד

י. מרגלית
ראש המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים
(בפועל)



חתימת הקבלן

חתימה

תאריך

העוקים

א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע (בפועל)

מר ר. לשם, ממונה על עליות חדשות
מר א. כלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז
אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א
גזכרות (2)

8911

9040

8911. 3-78

E

מדינת ישראל

4244

מסדר הכינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

מס' 110

מנהל גבולות ויישובים חדשים
מחוז הדרום

הקריה, תל - אביב
ת.ד. 7021

נתקבל בתאריך

דאר נכ"י

תאריך:

12-03-1978

אד"א חל"ה
8 במרץ 1978

מסמך:

81/60484/76.מס. 4880

מ"ר בל"ג
מ"ר ח'ר
מ"ר ח'ר
מ"ר ח'ר

לטיפול של

לטיפול של

אלו ר. לשם, ממנה על יישובים חדשים.

מאתו א. בלף, ממנה על חוזים ומכרזים.

הנדון: סדר השלומים לחוזה

81/60484/76

הצעת 9 מעלסים בימים

בסדר השלומים מצורף לחוזה חושמך סעיף

"ע"ח קרן בשות".

בא לשנות את סדר ההשלומים בדלקמן:

90%	1. סעיפים א - ה - גמר בידור וכיסוי
2.5%	2. ע"ח קרן בשות
5.0%	3. גמר העבודות והגשת השכונ סומי
2.5%	4. אישור השכונ סומי
100%	סה"כ

ב כ ר ה, 6

א. בלף

ממנה על חוזים ומכרזים

הצעת סר 1. אביבי - בזכרות המינהל

מחנודס מחוז הנגב

חב"א "אשדוד" בע"מ ת"א.

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-

4244 / 10/10

27.07.78

אלי. מ. בלל. א"מ

מאמ: מ"מ המ"מ

הגדרון: א"מ א"מ 7 בלל. 9 א"מ

7 רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כמ חשבון אלקי/סומי פס'

לעבודה בלל. 9 א"מ

במשק / מושב

לסי חוזה 7/60484/78 הקבלן א"מ

על סך - 2.492.100 ש"ח

הערות:

לוט: 4 + 1 א"מ

העתק:

מהנדס אזור: מ"מ

הקבלן: א"מ

מהנדס המזון

W. J. F. D. S. C. I.
and J. S. C. I.

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס':

באר-שבע,

אל:

מאת:

הנדון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשכון אלקי/פומי פס'

לעבודה

במשק / מושב

הקכלן

למי חוזה

על סך

הערות:

לוטה:

העמק:

מהנדס אזור

הקכלן


מהנדס הכחול

15.2.1978

23-02-1978

לכבוד
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
רחוב ג' 13, הקריה,
תל-אביב.

..3.א

הנדון: חשבון חלקי מט' 7 לחוזה 81/60484/76
הקמת 9 מקלטים טרומיים בימיה.

היקף החוזה - 2,556,000.- ל"י

1. גמר עבודה והגשת חשבון סופי

97/2% x 2,556,000.-

2,492,100.-

2,492,100.-

סה"כ

2,121,700.-

סה"כ קבלנו

370,400.-

סה"כ מגיע

במבור רב,

א
"אשטרוט" חברה להגדרה בע"מ.

פלמאר בע"מ

העבודה הכול בוצעה

מאושר לתשלום: 2,492,100.-

חתימת המפקח:

תאריך: 22.2.78

42441 -

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הדרום
דאר נכנס
נתקבל בתאריך
20-01-1978
לטיפולו של
לעיונו של

הקריה, תל-אביב

תאריך: 18.1.78

מספר: 40/60484/76 /4320

אל: מר ר. לשם

מאח: מר א. כלף

הנרון: הגרלת / בקטנת חרזה 40/60484/76

העבודה - הקמת 9 מקלטים מרומיים

המקום - ימית

הקבלן - חב' אשטרום בע"מ

סה"כ השנאי - התיקרות

כסר - 34,000.- ל"י

- 2,522,000.- ל"י

ס"ה 2,556,000.- ל"י

נא להגדיל את החוזה הנרון,

ערך החוזה עתה

ההנדלה היא לצורך כצו: -

ע"ה התיקרות נוספת לחקופת הביצוע ושונות.
מחירי המקלטים לאחר ההגדלה:

1. 1 מקלט של 25 מ	146,000.- ל"י
2. 2 מקלטים של 35 מ ל 204,000 ל"י	408,000.- ל"י
3. 3 מקלטים של 50 מ ל 277,000 ל"י	831,000.- ל"י
4. 2 מקלטים של 60 מ ל 332,000 ל"י	664,000.- ל"י
5. 1 מקלט של 92 מ	507,000.- ל"י
סה"כ	2,556,000.- ל"י

6

א. כלף

מסונה על חוזים ומכרזים

העתקים:

מהנרס מחוז-הנגב

הקבלן -

4244/-

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים

מחוז הנגב
ראש-שבע

תאריך: 1 בינואר 1976

מספר:

אלו מר א. בלף
המונה על אדוים ומכרזים.

הנדון: חוזת 01/60484/76 - תקנת 9 הקולטים
קדומיים בימים - מקבלן משנה
הגדלה מס. 2

לוקח חשבון המישריות לצורך הגדלה ערך החוזת:

ערך החוזת המקורי	2,400,000 ל"י
הגדלה מס. 1	122,000
סה"כ לחירות	2,522,000 ל"י
והגדלה זו (מס. 2)	78,000
סה"כ ערך החוזת לאחר הגדלה זו	2,600,000 ל"י

ב ב ר כ

רודניק
נ"ס מחלקת מחוז הנגב

העמיתים:

מר א. שטרן - ראש המחלקת במדעל
מנהל האגף במדעל
מר ג. אביבי - גזבר המחלקת
מר ר. לטם - מחנה על עליות חדשות
מר י. זיידה - מחלקת אזור הערים וסיני
ח"ק
חלואר בע"מ - סקוח

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס':

באר-שבע,

אל:

מאת:

הנדון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/מוסי מס'

לעבודה

במשק / מושב

לפי חוזה

על סך

הערות:

לוטטה:

העתק:

מהגדס אזור

הקבלן

סגן המזון

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית -

מס':

אל:

באר-שבע,

מאת:

הנדון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/סופי פס'

לעבודה

במשק / מושב

לפי חוזה

על סך

הערות:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

לוסה:

.....

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

מהנדס המבחן

20.12.1977

לכבוד
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
חקריה, חל-אביב.


א.נ.א.

הנדון: חשבון חלקי מס' 6 חוזה 81/60484/76
הקמת 9 מקלטים טרומיים בימית.

	87	חיקף החוזה - 2,522,000.- ₪
240,000.-	1.	במר חפירה $10\% \times 2,400,000.-$
	2.	במר רצפת 1 מקלט 25 מ"ר 144,726.- 2 מקלטים 35 מ"ר א' 202,618.- 3 מקלטים 50 מ"ר א' 275,255.- 2 מקלטים 60 מ"ר א' 330,306.- 1 מקלט 92 מ"ר 506,471.- 2,542,810.- 190,710.- 7.5% פחות 352,817.- $15\% \times 2,352,100.-$
1,176,050.-	3.	במר גוף המבנה (לפי מרום בסעיף 2) $50\% \times 2,352,100.-$
117,605.-	4.	לפי מרום בסעיף 2 $5\% \times 2,352,100.-$
1,293,210.-	5.	במר בדוד וביטוי (לפי מרום בסעיף 2) $10\% \times 2,352,100.-$
176,407.-	6.	במר עבודה והגשת חשבון סופי לפי מרום בסעיף 2 $2\frac{1}{2}\% \times 2,352,100.-$
118,340.-	7.	חתיכרונות $97\% \times 122,000.-$
2,416,429.-	סה"כ	
2,121,700.-	סה"כ קבלנו	
294,729.-	סה"כ מגיע	

בכבוד רב,

"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

**המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים
מהנדס מחוז הנגב**

14 באפריל 1977

4244/5

אלו מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים

מאת: ש. רודניק, מהנדס מחוז הנגב

הנדון: בניה 11 מקלטים בימית

רצ"ב מועבר אליך חומר לעריכת חוזה עם חברת אשטרוט להקמת 11 מקלטים בקטע חדרומי של חת רובע ב' בימית.

סייח ערך העבודה - 3,198,291 ל"י

המחירים מבוססים על חוזה מס. 81/60484/76 להקמת 9 מקלטים בימית.

הסכום למסירת העבודה לחברת אשטרוט היה עם ראש המינהל, וזאת עקב היות המקלטים טרומיים דבר המאפשר בניה מחירה ואי הפרעת להקמת המערכות באזור.

אודה לך על ספולך המהיר.

בברכה,

ש. רודניק
מהנדס מחוז הנגב

העתק:

מר א. שטרן, ס/ראש המנהל ומנהל אגף תכנון ובצאע.
מר רפי לטס - הממונה על המישוביות חדשות
מר י. זיידה - מהנדס אזור הערבה וסיני
חברת פלנאר בע"מ - מקום

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 10/10/01 BY SP-10

RECEIVED BY THE DIRECTOR, FBI

DATE 10/10/01 BY SP-10

RECEIVED BY THE DIRECTOR, FBI

RECEIVED BY THE DIRECTOR, FBI
DATE 10/10/01 BY SP-10

RECEIVED BY THE DIRECTOR, FBI

RECEIVED BY THE DIRECTOR, FBI

RECEIVED BY THE DIRECTOR, FBI

RECEIVED BY THE DIRECTOR, FBI

RECEIVED

RECEIVED
DATE 10/10/01 BY SP-10

RECEIVED

RECEIVED BY THE DIRECTOR, FBI
DATE 10/10/01 BY SP-10
RECEIVED BY THE DIRECTOR, FBI
DATE 10/10/01 BY SP-10
RECEIVED BY THE DIRECTOR, FBI
DATE 10/10/01 BY SP-10

שטרם

חברה להנדסה בע"מ



ASHTROM

ENGINEERING CO. LTD.

14.4.77

Date :

תאריך :

Our Ref. :

מספרנו :

לכבוד

מר דני שטרן

חב' פלאנר

רחוב ז'בוטינסקי 45

רמת גן

א.נ.

הנדון: 11 מקלטים בימית

אני מעביר לך בזאת בשנית, על ידי שליח, את הצעתנו לבצוע מקלטים טרומיים בימית. ההצעה זהה מבחינת הבסיס לחוזה מס' 81/60484/76 להקמת 9 מקלטים בימית והינה כוללת:

202,618.-	1 מקלט בשטח 35 מ"ר
2,752,550.-	10 מקלטים בשטח 50 מ"ר
2,955,168.-	
(-) 221,637.-	הנחה בסך 7.5% עבור רכוזיות
2,733,531.-	

המחירים הינם במדד מאי 1976 128.4 נק' עדכון
למדד פברואר 1977 (150.3 נק') 17%
סה"כ

464,700.-
3,198,231.-

כפי שבדאי ידוע לך העבודה נמצאת בעצומה, חמישה מקלטים כבר הורכבו, וכל השאר יוצרו ויורכבו במשך חודש זה ואילו לנו אין אפשרות להגיש חשבון בהעדר חוזה, אנא ספולך הדחוף להסדרת העניין.

בכבוד רב,

"אשטרם" חברה להנדסה בע"מ.

העמק: ה"ה רודניק
מר זיידה.

מינהל לבגיה כפרית וישובים חדשים

23/3/77

4244/טנג-185

לכבוד

חב' אשטרום בע"מ

חל - אביב.

א.נ.

הנדון: הקמה 9 מקלטים טרומים בימית.

הרינו להודיעכם כי נחתם חוזה שמטפרו 81/60484/76 לביצוע הקמה 9 מקלטים טרומים בימית.

אבקשכם להתקשר עם מר זיידה מהנדס אזור הערבה וסיני לקבלת פרטים נוספים.

האריך להתחלת העבודה יחשב ה-15/7/76.

בכבוד רב,

י. פס

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העתק:

מר שטרן - ס/ראש המינהל

מר אביבי - פגבר המינהל

מר בלף - ממונה על חוזים ומכרזים

מר פס - ממונה על עבודה בטחונות

מהנדס אזור הערבה וסיני

חבל הנגב ולכיש

קצין גמ"ר מקוד הדרום

מר טרליוק - כאן


חב' פלאגר - מקוח חוץ

רי/דב

15/7/76

~~to the school~~
to the school

15/7/76
to the school



וזוהי זה נערך ונחתם ביום 25 לחודש יולי שנה 1976

ב י ו

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון (שחקרא להלן "חממשלה") מצר אבר-
 ל ב י ו

אטרומ בע"מ (שיקרא לחלן "חקבלן" מצר שני).

הואיל וחממשלה רוצה בכיצועו של המכנה. חיינו הקמה 9 מקלטים טרומיים בימית

וקבלה אח הצעתו של חקבלן מיום לביצוע המכנה, חמורה סך 2,400,000.- ל"י
 (במילים שני מיליון ארבע מאות אלף ל"י בלבד)

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם לחוראות חוזה זה, כאו שני הצדדים לירי הסכם כרלחלן:

1. חמסמכים רלחלן יהיו חלק בלחי נפרד מחוזה זה:

- (א) הצעתו של חקבלן.
- (ב) תנאי החוזה לבצוע מכנה ע"י חקבלן.
- (ג) תנאים מיוחדים.
- (ד) מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבינמשרדית
- (ה) חוספות ושנויים למפרט הכללי לעבודות בנין, ולאופני חסריות וחחשלות.
- (ו) הצהרות חקבלן על טיב ועל אי חרירת רטיבות וקונרנסיות.
- (ז) ת כ נ י ו ח.
- (ח) כתב הכמויות והמחירים ו/או החיאורים הטכניים למכנים.
- (ט)

2. חמורה חשלות שכר החוזה כמוסכם בחוזה, מחחיוב חקבלן לבצע את המכנה בהתאם לחוראות החוזה.

3. חמורה כיצוע המכנה ע"י חקבלן כאמור לעיל מחחיובת הממשלה לשלם לחקבלן אח שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה תהיה כתובת חקבלן: - צירלסון 4 חל-אביב

ולראיה כאו הצדדים על החתום כחאריך רלעיל, כאן

חל-אביב ביום 25 לחודש יולי שנה 1976

חתומת חממשלה חתומת חקבלן
 ער לחתימה: חתימתו ער לחתימה: חתימתו
 שמו שמו
 כתובתו כתובתו

6.7.76

יפית - 9 מקלטים שרומיים

דף - רכז

144,726.- (1) מקלט 25 מ² - 1 מקלט

405,236.- (2) מקלט 35 מ² - 2 מקלטים א = 202,618.-

825,765.- (3) מקלט 50 מ² - 3 מקלטים א = 275,255.-

660,612.- (4) מקלט 60 מ² - 2 מקלטים א = 330,306.-

506,471.- (5) מקלט 92 מ² - 1 מקלט

2,542,810.-

(-) 190,710.- חורחה עבור רכז גדול של מקלטים (9 מקום 1-2) 7.5%

2,352,100.-

47,900.- ק"ח בלתי נראה מיאט וחמיסריות בזמן בזק חכבדה

2,400,000.- ש"ח

1. שרי מחירים מאי 1976 - 128.4 נק"

2. המחירים יעודכנו לפיכך החללה חכבדה.

א שטרס
חברה להנדסה בע"מ

מחירי חשמל - 1977

1977 - 1977

1977 - 1977	1977 - 1977	1977 - 1977
1977 - 1977	1977 - 1977	1977 - 1977
1977 - 1977	1977 - 1977	1977 - 1977
1977 - 1977	1977 - 1977	1977 - 1977
1977 - 1977	1977 - 1977	1977 - 1977

1977 - 1977

1977 - 1977

1977 - 1977

1977 - 1977

1977 - 1977

1977 - 1977

1977 - 1977

מחירי חשמל
מחירי חשמל

תש"ס - 9 מקלטים ממומנים

מחיר ממוצע מקלטים

מקלט 92 (5)	מקלט 60 (4)	מקלט 50 (3)	מקלט 35 (2)	מקלט 25 (1)
418,948.-				
41,893.-	27,322.-	22,769.-	16,760.-	11,971.-
860,843.-	300,548.-	250,488.-	184,364.-	131,688.-
13,825.-	9,016.-	7,514.-	5,531.-	3,951.-
447,018.-	291,512.-	242,944.-	178,833.-	127,737.-
59,453.-	38,774.-	32,311.-	23,789.-	16,989.-
306,471.-	330,306.-	275,255.-	202,618.-	144,726.-

- (1) מחיר לפי מבצע 53/75 מידע 11/75
 (2) מקלט כנ"ל 95 x 4,788.68 x 2/75
 (3) מחיר לפי חוקת 81/60340/75 מידע 11/75

(4) $\frac{227,689}{30} = 7,589.67$
 חומת 10 x 2
 $\frac{227,689}{30} = 7,589.67$

(5) $\frac{418,948}{106} = 3,951.40$
 חומת מקלט, לפי חומת 1976

(-) $\frac{13,825}{12/75} = 1,152.08$
 מחיר ממוצע מקלט

אשרטרום
 חברה להנדסה בע"מ

מדינת ישראל

משרד המכון / מינהל לגביית כספים

ויטובים חריגים

סדר מעלוטמים למקלטים

המסמך מפרט את סדרי המעלוטמים למקלטים לפי סוגי המקלטים.

10%	גמר הסירה	א.
12%	גמר רצפה	ב.
20%	גמר גוף מבנה	ג.
5%	בדיקת חומרים	ד.
10%	גמר בידוד וכיסוי	ה.
7.5%	גמר תקבולת ותבנית ח-ן סופי	ו.
2.5%	מסור המכון סופי	ז.
100%		

סדר המעלוטמים הוא 1976 (128.4 נק')

תקופת בדיקת - 4 חודשים מסירה חסומה.

אשרטרום
חברה להנדסה בע"מ

REPORT

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK

FOR THE YEAR 1911

CONTENTS

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK

1.	REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK	101
2.	REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK	102
3.	REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK	103
4.	REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK	104
5.	REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK	105
6.	REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK	106
7.	REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK	107

108

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK

מס'	מס' חשבונית	יחידה	כמות	מחיר יח'	סכום
	ג) שכתב חשב וזכובים שמי ושרב המהמיהם לכל דרישות חשקן הבריטי 3396				
	ד) שכתב ביטוחן חם 75/25 1/2 ק"ג לה"ר.				
	ה) שכתב ביטוחן חם 75/25 1/4 ק"ג לה"ר				
3.	סיה קל קירות בטיט חמם 1:3 בעובי 3 ס"מ בלי חולקה (לבצע רק לפי דרישת החשקן)				
4.	רולקת בטיט אמולמיה (מלינקוט או חקוט)				
5.	ס"י. וי. ס"י. סוג 11 - זעבור חשקת חיביק בין מרמט לקירות לפי חבניה (יבוצע רק באם הקירות יוצקו בנפרד מרמט)				
6.	ח) חבנה חסימה הקירות עם לוחות פוליטטרין בעובי 5 ס"מ כמפורט בקובץ החקנות.				
6א.	כנ"ל, אך הפוליטטרין בעובי 2.5 ס"מ (רק באדמה חול. הכצוע לפי באירת החשק).				
	סוף עבודות חסימה (לחשבונית לודי רכוז)				

אשרת
חברה להקמת בלמים

9	קורות מסיבה בקומה 70 מ"מ לעומק 12.0 מ"מ עם מנעול במזון ומלוי חפץ מבינו, מן כולל המזרח ממנה במזון, המזרחים וכו'.
10.	המקום היכל מ"י.וי.סי. או המבנה לסיים במבנה של 190 ליטר עד המבנה ומזון למבנה מים המזרחים המזרחים כולל חפץ ניקוי במחנות המזרח, כולל חפץ מלוח למבנה המזרח.
11.	בור סומך בקומה 2.00 מ"מ לעומק 2.50 מ"מ עם מלוי של מבני דבש מימיו בגיר סול 4 סליי ושכבה חזקה המזרח 30 ס"מ, המזרח כולל סילוק המזרח המזרח.
	מ"מ עבודות שיפורים ובנייה (המבנה ליד רכוש)
<u>מבנה/מבנה/מבנה/מבנה/מבנה</u>	
1	מבנה סומך במקלט לפי מוסף 2 של מ"מ
2	סיוע כל הקירות והמקרה במקלט 3 מקשים בגוון לבן כולל יציאה חרום.
3	סיוע על קירות חוף פלויניים כולל חלוקה מחומה של סיוע במבנה ושכבה סיוע חוף נזרק במחנה יד גמח, בגוון לבן עמור. (רק לפי דרישה מיוחדת של המזרח).
	מ"מ עבודות שומה (המבנה ליד רכוש).

מזרח/מזרח/מזרח/מזרח/מזרח
מזרח/מזרח/מזרח/מזרח/מזרח

ת נ א י ס מ י ר ח ד י ס

1. מוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה, המפרט וההצטרף על טיב החומרים וההצטרף על אחידות הקבלן לאי-חדירות וטיבות מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה הזה, והצדדים לחוזה זה מחליטים למלא את כל ההחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי החוזה.
2. מחירי היתירות המופיעים בחוזה כוחם יפה גם לגבי עבודות דומות.
3. מוסכם בין הצדדים כי המנהל הכללי של משרד השיכון או מי שיתמנה על ידו למטרה זו בכתב, תחליט על הסמכויות הנדרשות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.
4. מוסכם בין הצדדים כי המחירים א"י, מנהל האגף לבניה כפרית יהיה בא כוחו של המנהל הנזכר בתנאי החוזה האמורים.
5. תאריך גמר העבודות הנ"ל 4 חודשים מתאריך מסירת השטח.
6. כל הזיטלים והמיסים שיוטלו ע"י הממשלה עד לתאריך חתימת החוזה כלולים במחיר.
7. בניגוד לנאמר בפרק י"א (השלומים) סעיף 62 (3) של החוזה "ישולם לקבלן בהשלומי ביניים לחודש האמור על חשבון שכר החוזה תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י וזמקס, לפי האמור בסעיף קטן (2)".
8. על אף האמור בפרק י"א סעיף 49 של תנאי החוזה הזה, יהיה הסכום שעל הקבלן לשלם לממשלה בעד אחד לכל של מסירת כפיצויים קבועים מראש ל / ל שהעבודות תשארנה בלתי גמורות.
9. המחירים לחוזה מבוססים על תאריך 5/76 החתיקות לעבודה הנדונה, חשולם בהתאם לנאמר בסעיף 64 של החוזה המתוקן הוצאה (מדף 3402) ובהתאם להצטרפות כדו הבנייה של חלשבה המרכזת לסטטיסטיקה, לפי כסיס 128.4. אולם בהתאם לחישוב המקובל באגף לבניה כפרית במשרד השיכון.
10. הרשות כינר משרד השיכון לבצע עבודות משלבים בהתאם להתקדמות הבנייה במקום או בכפיפות להחליף פינוי השטחים אשר בהם יש צורך לבצע עבודות פיתוח במטרה חזרה זה.

...2/.

א ש ט ר ו ס
חברה להנדסה בע"מ

11. מחירי היחידות ברשימת הכמויות והמחירים כוללים תשלום לקרן בטוח והטבות סוציאליות החלים על מחירי העבודה.
12. הרשות בידי מזרד השיכון להעביר את אחידות הקבלן לטיב העבודה וביצוע התיקונים השבתיים לפי פרק ה' סעיף 53 של תנאי החוזה לפי שיקבע בנפרד. במקרה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר בתנאי החוזה לפי קביעה בנפרד.
13. לפי מסירת העבודה לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי על העבודה שביצע. הממשלה לא תקבל את העבודה לפני שיוגש החשבון לידיה.
14. הספקת מים לבנייה כולל תשלום בעד מים אלה, מד מים לצורך זה וההקנת קו מים זמני (אין כולל כל תשלום המהווה חלק מאגרה להספקת מים קבועה) תהיה על חשבון הקבלן.
15. חכנת ודמים זמניות הדרושות תכוצע ע"י הקבלן ועל חשבון הוא.
16. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צריף שישמש למפקח מטעם הממשלה.
17. על הקבלן לבקר במקום העבודה ולהכיר את טיב הקרקע, את הגישה למקום הכבישים הקיימים בשטח, את השטח הפנוי ואת יתר הגורמים העלולים להשפיע על ביצוע העבודה.
18. על אף האמור בפרק א' סעיף 8, ימציא הקבלן לממשלה להבטחה מלוי ההתחייבות על פי החוזה ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח להנחת דעתה של הממשלה ובנוסף שנקבע על ידה. סכום הערבות יהיה בהתאם לפרק א' סעיף 8.
19. בניגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 סעיף קטן (6) של תנאי החוזה יהיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקות הומרים במעבדות 0.2% מהיקף החוזה, בסכום זה נכללות בדיקות חוזרות שתמורתן יתוויב הקבלן (נוסף על 0.2% המנוכה).

אשרום
חברה להנדסה בע"מ

מב/

CONFIDENTIAL

1. The first step in the process of identifying and classifying information is to determine whether the information is sensitive. This is done by comparing the information to a list of sensitive information.
2. The second step is to determine the level of sensitivity. This is done by comparing the information to a list of sensitivity levels.
3. The third step is to determine the classification of the information. This is done by comparing the information to a list of classification categories.
4. The fourth step is to determine the handling instructions for the information. This is done by comparing the information to a list of handling instructions.
5. The fifth step is to determine the storage and disposal instructions for the information. This is done by comparing the information to a list of storage and disposal instructions.
6. The sixth step is to determine the review and declassification instructions for the information. This is done by comparing the information to a list of review and declassification instructions.
7. The seventh step is to determine the final classification and handling instructions for the information. This is done by comparing the information to a list of final classification and handling instructions.
8. The eighth step is to determine the final storage and disposal instructions for the information. This is done by comparing the information to a list of final storage and disposal instructions.
9. The ninth step is to determine the final review and declassification instructions for the information. This is done by comparing the information to a list of final review and declassification instructions.
10. The tenth step is to determine the final final classification and handling instructions for the information. This is done by comparing the information to a list of final final classification and handling instructions.

CONFIDENTIAL

המחוקה חלק בלתי נפרד היפנו.

1. אין מחיר החוקה כולל מס ערך מוסף, מטרי השיכון ישא בתשלום מכומי המס בשיעורים שיהיו בחוקי בעת כל תשלום ותשלום.
2. מטעמים טעמיהם בזאת שהיא בעלת תעודת עוסק מורשה לפי חוק מ.ע.מ. תשל"ו - 1976. וכי כל מבצעי עבודות הם בעלי תעודת עוסק מורשה או עוסקים זעירים ובידוע אישור רישום וסיווג לפי סעיף 53 ב".
3. לא יבוצע תשלום לקבלן עבור מס ערך מוסף אלא אם חובש הסכומים מס ערך מוסף לגזברות במועדים שנקבעו ע"י המשרד.
4. בחישוב התשלום או ההחלטה של שכר החוקה בעקבות שינויים במסד יובאו בחשבון התשלומים ששולמו לקבלן ע"י משרד השיכון לבטוי סכום המס שנחייב בו הקבלן בגין החוקה, החישוב האמור יעשה באופן שנקבע על ידי החשב הכללי באוצר לענין חוזים לביצוע עבודות קבלניות עבור הממשלה.

אשר לרשום
חברת להגשת בע"מ

TO THE HONORABLE MEMBERS OF THE
HOUSE OF REPRESENTATIVES
IN SENATE CHAMBERS

1. I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst. in relation to the matter of the proposed amendment to the Constitution of the State of New York.

2. In reply to inform you that the same has been referred to the Committee on the Judiciary, and that they are now considering the same.

3. I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,
J. B. ALLEN, CLERK

4. I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,
J. B. ALLEN, CLERK

משרד השיכון
המינהל לבנייה בפריז
ויישובים חדשים
הקריה, חל-אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070

תאריך: 1976 .

[illegible][illegible]

מספר התרזה 9040/60484/76

אל: הגזברות (2)

מאת: המחלקה האירגונית להתיישבות, עליות חדשות.

—: 7777 7575 .X

שם המחקר	שם הישוב
נגב	ימית

ב. הרקב תחנות הקידום: 9 מקלטים טרומיים

השקיע בל"י
122,000

המתקן בלי
2,522,000

תקציב 1976
2,400,000

ג. מהות השינוי: תשלום התיקרויות

90.60.60/01 : ד.סעדיף חקצדני
50/46

ב ב ר כ ה.

חתימת הקבלה

ד. בן-יהודה
חשב המשרד

דאס המלכה לבנייה
דמלכה רייזענדיג דעם

कर्मरूप

תאריך

12.12.78

אשטרום.

תורה להנחיה בע"מ

העתקים:

מ"א. שטרו, סגן ראש המועצה ומנהל האגף ל
מ"ג. אביבי, ממונה על עליות חדשות
מ"א. בלף, ממונה על חוקים ומכרזים
טהנרס מחוז לבניה במידת, מחוז נגב
אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ח"א
בזכרות (2)

0.488.00 Δ
11
1953 1 14 DEC 76

40 7993.12.46

פלגאר - חאום ומקוח, לידי מר א. בר-אילן.

07 11.8

19-12-81

UNIT 1000
UNIT 1000
UNIT 1000
UNIT 1000

UNIT 1000

UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000

UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000

- UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000
- UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000
- UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000
- UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000

UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000

UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000

UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000

UNIT 1000

UNIT 1000

UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000

UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000

UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000 UNIT 1000

4244

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים
חקרית, תל-אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070

תאריך: 1976. 10. 13

משרד השיכון
מנהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
הדפס בתאריך
15-12-1976
לטיפול של
לקיחת של

סופס שינוי חוזה

מספר החוזה 904/60484/76

אל: הגזברות (2)

מאת: המחלקה האירגונית להתיישבות, עליות חדשות.

א. פרטי זיהוי:-

שם המחוז	שם הישוב	שם הקבלן
נגב	ימית	חברת אשדוד בע"מ

ב. הרכב החוזה הקיים: 9 מקלטים טרומיים

הקיים ב"ז	המתקן ב"ז	השינוי ב"ז
2,400,000	2,528,000	122,000

ג. מחות השינוי: ג. מלוח התיקדות

ד. סעיף הקציבני: 90.60.050/01
510/46

ב ב ר כ ה,

ש. אבי	ד. בן-יהודה	חתימת הקבלן
ראש המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים	חשב המשרד	

תאריך חתימה

העתיקים:

מר א. שרון, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לסכנון וביצוע
מר ג. אביבי, ממנה על עליות חדשות
מר א. בלף, ממנה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז
אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א
גזברות (2)

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס' / 4214

בשר-שבע, 19.11.46

אל: גר. בן ג"א

מאת: מיוג פ"א

הנדון: בן חלק מס' בקמ

מקלס' י"ג

י

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון אלקי/שומי מס'

בקמ מקלס' י"ג

לעבודה

במשק / מושב

אסטרק

הקבלן

81/60481/46

לפי חוזה

522152 - על סך

הערות:

לוטה: 14/ פגק מ

מהנדס הסחור

העתק:

מהנדס אזור פזרמק וס'

הקבלן אסטרק

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס'.....

באר-שבע,.....

אלי:.....

מאת:.....

הנדון:.....

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כט חשבון חלקי/סופי פס'

לעבודה.....

במשק / מושב.....

למי חוזה..... הקבלן

על סך.....

הערות:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

סגורם הסמך

לוטה:.....

.....

העתק:

מהנדס אזור.....

הקבלן.....

30.11.76

לכבוד
המנהל לבנייה כפרים
ויטובים וישיבים
הקריה, תל-אביב,
מ.נ.מ.

הנדון - המכון חלקי סט. 4 81/60484/76
תקנת 9 מקלטים פרטיים ביטית.

חיקף החזרתו - 2,400,000.-

240,000.-

1. בנין חפירה
10% x 2,400,000.-

2. בנין רצפת
1 מקלט 25 מ"ר 144,726.-
2 מקלטים 35 מ"ר x 202,618.-
3 מקלטים 50 מ"ר x 275,253.-
2 מקלטים 60 מ"ר x 330,306.-
1 מקלט 92 מ"ר 506,471.-
2,542,810.-
192,710.-
2,352,100.-

מחיר 7.5%

352,817.-

15% x 2,352,100.-

1,176,050.-

3. בנין גוף המבנה
למי מרום בסעיף 2
50% x 2,352,100.-

117,605.-

4. למי מרום בסעיף 2
5% x 2,352,100.-

235,210.-

5. בנין בידוד וביטוי
למי מרום בסעיף 2
10% x 2,352,100.-

6. בנין קבורה ותשתית המבנה
למי מרום בסעיף 2
7.9% x 2,352,100.-

192,710.-
2121.682

1,967,900.-

155.282

סח"כ
סח"כ קבלנו
סח"כ מניין

פלנאר בע"מ
העבודה הוצעה
לאשר לתשלום
למנהל המפקח:
20.11.76

חשבונית
מס' חשבונית
2661/9

מכבוד רב,
"אשר" חברה להנדסה בע"מ.

4244

מדינת ישראל

משרד השיכון

הפיננאל לבנייה כפרית וישובים חדשים

תאריך: 21.10.76

מספר: 81/60484/76

אל: מר ר. לשם

מאת: מר א. בלף

משרד השיכון מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים י"ז תשנ"ו	
דא"ר:	בתאריך:
29-10-1976	
לשם:	מר ש"ס
לע"ר:	על

הנדון: הגרלת / הקטנת חוזה 81/60484/76

העבודה - 9 מקלטים טרומיים

המקום - ימית

הקבלן - חב' אשטרום בע"מ

מהות השנוי - התיקרויות

בסך - 122,000. ל"י

- 2,400,000. ל"י

ס"ה - 2,522,000. ל"י

נא להגדיל את החוזה חנדון,

ערך החוזה עתה

ההנדלה היא לצורך כצו: -

התיקרות להתחלת עבודה והתיקרויות משוערת בזמן הבצוע.

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתיקים:

מהנדס מחוז - הנגב ✓

הקבלן -

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

ס"י 4244/216

באר-שבע, 22.4.76

אלי: מר ב' ח"א

מאת: מנהל יחידה

הנדון: מ.ן. חק' מ"א 3 בקומה

יח' חק' מ"א

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כמ חשבון חק' /בגמי פס' 3

לעבודה בקומה חק' מ"א

במשק / מושב

למי חוזה 21/60484/76 הקבלן אלסטרופ

על סך 1967936

הערות:

/

לוטסה: 1+4 סמך מ.ן

סגן הממונה

העתק:

סגן הממונה אזור הבנייה וס"י

הקבלן אלסטרופ

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס' 1241/25

באר-שבע

אל:

מאת:

הנדון: 1241/25

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון אלקי/טופי מס' 3

לעבודה

במשק / מושב

למי חוזה הקבלן 1241/25

על סך 1241/36

הערות:

לוטת: 1241/25

מהנדס המבחן

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

20.10.76

לכבוד
המינהל לבניה כשרית
וישובים חדשים
רח' ג' 13
הקריה, חל-אביב.

א.נ.,

הנדון: חשבון חלקי מט' 3 81/60484/76
הקמת 9 מקלטים טרומיים בימיה

היקף החוזה - 2,400,000.- ל"י.

1. בפר חשירה
10% x 2,400,000.-
240,000.-

2. בפר רצפה
1 מקלט 25 מ"ר 144,726.-
2 מקלטים 35 מ"ר-א. = 202,618.-
3 מקלטים 50 מ"ר-א. = 275,255.-
2 מקלטים 60 מ"ר-א. = 330,306.-
1 מקלט 92 מ"ר 506,471.-
2,542,810.-
190,710.-
2,352,100.-
פחות 7.5%

15% x 2,352,100.-
352,817.-

3. בפר גוף המבנה
לפי פירוט בסעיף 2
50% x 2,352,100.-
1,176,050.-

4. לפי פירוט בסעיף 2
5% x 2,352,100.-
1,176,050.-
73,110.-
1,102,940.-
1,462,217.-

2/..

PLENAR LTD.
לואר בנין

1. NAME
2. DATE
3. TIME
4. PLACE

5. REMARKS

6. INITIALS
7. SIGNATURE

8. DATE
9. TIME
10. PLACE

11. REMARKS
12. INITIALS
13. SIGNATURE

14. DATE
15. TIME
16. PLACE
17. REMARKS
18. INITIALS
19. SIGNATURE

20. DATE
21. TIME
22. PLACE
23. REMARKS
24. INITIALS
25. SIGNATURE

26. DATE
27. TIME
28. PLACE
29. REMARKS
30. INITIALS
31. SIGNATURE

32. DATE
33. TIME
34. PLACE
35. REMARKS
36. INITIALS
37. SIGNATURE

38. DATE
39. TIME
40. PLACE
41. REMARKS
42. INITIALS
43. SIGNATURE

125,959.-
235,210.-

~~176,407.-~~

~~2,298,089.-~~

~~2,031,020.-~~

~~267,069.-~~

סה"כ 1,967,936.-

סה"כ קבלנו

סה"כ מביע

5. גמר בידוד וכיסוי
לפי פירוט בסעיף 2
 $10\% \times 2,352,100.-$
1,259,599.-

6. גמר עבודה להגשת חשבון סופי
לפי פירוט בסעיף 2
 $7.5\% \times 2,352,100.-$

החלטת פולאר בע"מ

בכבוד רב,

"אסטרומ" חברה להנדסה בע"מ

האוצר
מס' חשבות 7-10
מס' חשבות 2651/2

THE UNITED STATES
OF AMERICA
- 1901 -
- 1901 -

THE UNITED STATES
OF AMERICA
- 1901 -
- 1901 -

THE UNITED STATES
OF AMERICA
- 1901 -
- 1901 -

THE UNITED STATES
OF AMERICA
- 1901 -
- 1901 -

THE UNITED STATES
OF AMERICA
- 1901 -
- 1901 -

THE UNITED STATES
OF AMERICA
- 1901 -
- 1901 -

THE UNITED STATES
OF AMERICA
- 1901 -
- 1901 -

THE UNITED STATES
OF AMERICA
- 1901 -
- 1901 -

THE UNITED STATES
OF AMERICA
- 1901 -
- 1901 -

1244

20.9.76

לכבוד

המינהל לבניה כפרית

וישובים חדשים

רחוב ג' 13

הקריה, תל-אביב

א.נ.,

הנדון: חשבון חלקי מס. 2 לחוזה 81/60484/76
תקנה 9 מקלטים טרומיים בימית.

היקף החוזה: 2,400,000.- ל"י

240,000.-

1. בטר חפירה
 $10\% \times 2,400,000.-$

144,726.-

405,236.-

825,765.-

660,612.-

506,471.-

2,542,810.-

190,710.-

2,352,100.-

352,817.-

419981

1933119

3 8808

2. בטר ריצפת
1 מקלט 25 מ"ר
2 מקלטים 35 מ"ר $\times 202,618.-$
3 מקלטים 50 מ"ר $\times 275,255.-$
2 מקלטים 60 מ"ר $\times 330,306.-$
1 מקלט 92 מ"ר $\times$

מחוז 7,5%

$15\% \times 2,352,100.-$

3. בטר גוף המבנה
לפי פירוט בסעיף 2
 $50\% \times 2,352,100.-$

1933119

4. בדיקות אטימות
2 מקלטים 50 מ"ר $\times 275,255.-$
1 מקלט 35 מ"ר $\times 202,618.-$
1 מקלט 92 מ"ר $\times 506,471.-$

מחוז 7,5%

$5\% \times 1,165,130.-$

58,256.-

5. בטר כיבוד וכיסוי
לפי פירוט בסעיף 4
 $10\% \times 1,165,130.-$

116,513.-

2/..



מס' 1933119
1933119

57024

4228

[illegible]

1992年12月

1955年 11月—1956年

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

1991-1992 1993-1994 1995-1996 1997-1998 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019-2020 2021-2022 2023-2024 2025-2026 2027-2028 2029-2030 2031-2032 2033-2034 2035-2036 2037-2038 2039-2040 2041-2042 2043-2044 2045-2046 2047-2048 2049-2050 2051-2052 2053-2054 2055-2056 2057-2058 2059-2060 2061-2062 2063-2064 2065-2066 2067-2068 2069-2070 2071-2072 2073-2074 2075-2076 2077-2078 2079-2080 2081-2082 2083-2084 2085-2086 2087-2088 2089-2090 2091-2092 2093-2094 2095-2096 2097-2098 2099-2100 2101-2102 2103-2104 2105-2106 2107-2108 2109-2110 2111-2112 2113-2114 2115-2116 2117-2118 2119-2120 2121-2122 2123-2124 2125-2126 2127-2128 2129-2130 2131-2132 2133-2134 2135-2136 2137-2138 2139-2140 2141-2142 2143-2144 2145-2146 2147-2148 2149-2150 2151-2152 2153-2154 2155-2156 2157-2158 2159-2160 2161-2162 2163-2164 2165-2166 2167-2168 2169-2170 2171-2172 2173-2174 2175-2176 2177-2178 2179-2180 2181-2182 2183-2184 2185-2186 2187-2188 2189-2190 2191-2192 2193-2194 2195-2196 2197-2198 2199-2200 2201-2202 2203-2204 2205-2206 2207-2208 2209-2210 2211-2212 2213-2214 2215-2216 2217-2218 2219-2220 2221-2222 2223-2224 2225-2226 2227-2228 2229-2230 2231-2232 2233-2234 2235-2236 2237-2238 2239-2240 2241-2242 2243-2244 2245-2246 2247-2248 2249-2250 2251-2252 2253-2254 2255-2256 2257-2258 2259-2260 2261-2262 2263-2264 2265-2266 2267-2268 2269-2270 2271-2272 2273-2274 2275-2276 2277-2278 2279-2280 2281-2282 2283-2284 2285-2286 2287-2288 2289-2290 2291-2292 2293-2294 2295-2296 2297-2298 2299-2300 2301-2302 2303-2304 2305-2306 2307-2308 2309-2310 2311-2312 2313-2314 2315-2316 2317-2318 2319-2320 2321-2322 2323-2324 2325-2326 2327-2328 2329-2330 2331-2332 2333-2334 2335-2336 2337-2338 2339-2340 2341-2342 2343-2344 2345-2346 2347-2348 2349-2350 2351-2352 2353-2354 2355-2356 2357-2358 2359-2360 2361-2362 2363-2364 2365-2366 2367-2368 2369-2370 2371-2372 2373-2374 2375-2376 2377-2378 2379-2380 2381-2382 2383-2384 2385-2386 2387-2388 2389-2390 2391-2392 2393-2394 2395-2396 2397-2398 2399-2400 2401-2402 2403-2404 2405-2406 2407-2408 2409-2410 2411-2412 2413-2414 2415-2416 2417-2418 2419-2420 2421-2422 2423-2424 2425-2426 2427-2428 2429-2430 2431-2432 2433-2434 2435-2436 2437-2438 2439-2440 2441-2442 2443-2444 2445-2446 2447-2448 2449-2450 2451-2452 2453-2454 2455-2456 2457-2458 2459-2460 2461-2462 2463-2464 2465-2466 2467-2468 2469-2470 2471-2472 2473-2474 2475-2476 2477-2478 2479-2480 2481-2482 2483-2484 2485-2486 2487-2488 2489-2490 2491-2492 2493-2494 2495-2496 2497-2498 2499-2500 2501-2502 2503-2504 2505-2506 2507-2508 2509-2510 2511-2512 2513-2514 2515-2516 2517-2518 2519-2520 2521-2522 2523-2524 2525-2526 2527-2528 2529-2530 2531-2532 2533-2534 2535-2536 2537-2538 2539-2540 2541-2542 2543-2544 2545-2546 2547-2548 2549-2550 2551-2552 2553-2554 2555-2556 2557-2558 2559-2560 2561-2562 2563-2564 2565-2566 2567-2568 2569-2570 2571-2572 2573-2574 2575-2576 2577-2578 2579-2580 2581-2582 2583-2584 2585-2586 2587-2588 2589-2590 2591-2592 2593-2594 2595-2596 2597-2598 2599-2600 2601-2602 2603-2604 2605-2606 2607-2608 2609-2610 2611-2612 2613-2614 2615-2616 2617-2618 2619-2620 2621-2622 2623-2624 2625-2626 2627-2628 2629-2630 2631-2632 2633-2634 2635-2636 2637-2638 2639-2640 2641-2642 2643-2644 2645-2646 2647-2648 2649-2650 2651-2652 2653-2654 2655-2656 2657-2658 2659-2660 2661-2662 2663-2664 2665-2666 2667-2668 2669-2670 2671-2672 2673-2674 2675-2676 2677-2678 2679-2680 2681-2682 2683-2684 2685-2686 2687-2688 2689-2690 2691-2692 2693-2694 2695-2696 2697-2698 2699-2700 2701-2702 2703-2704 2705-2706 2707-2708 2709-2710 2711-2712 2713-2714 2715-2716 2717-2718 2719-2720 2721-2722 2723-2724 2725-2726 2727-2728 2729-2730 2731-2732 2733-2734 2735-2736 2737-2738 2739-2740 2741-2742 2743-2744 2745-2746 2747-2748 2749-2750 2751-2752 2753-2754 2755-2756 2757-2758 2759-2760 2761-2762 2763-2764 2765-2766 2767-2768 2769-2770 2771-2772 2773-2774 2775-2776 2777-2778 2779-2780 2781-2782 2783-2784 2785-2786 2787-2788 2789-2790 2791-2792 2793-2794 2795-2796 2797-2798 2799-2800 2801-2802 2803-2804 2805-2806 2807-2808 2809

REGISTRATION NO. 000,708, 2nd

1. THE STATE
- 1990-1991 - 1992

E. COF APP. 10000
 COF APP. 10000
 COF APP. 10000

ABC Raffle Lottery
for Latin America
- Oct. 2011 -

.6 גמר עבודה והגשת חשבון סופי

לפי פירוש בסעיף 4

 $7,5\% \times 1,165,130.-$

87,384.-

182,521

2,031,020.-

סה"כ

1,173,900.-

647,621-

857,120.-

סה"כ קבלנו

סה"כ מביע

בכבוד רב,

"אשדוד" חברה להנדסה בע"מ.

PLENAR LTD. לואר בע"מ

האוצר
מס' חשבות סולם
מס' האישור 2661/9

170N
23/10/9

DATE: 10/10/1964
BY: [illegible]
[illegible]

2005

1927, 1928, 1929.

087

משרד השיכון

4244/210

31 Jan 76

000-000

מלך חסידים

אשכול שמואל: תשס"ז

הגדרון: כולל מילד אחד פקטור

hwl

P. G. H. W.

1

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/חובות פס'

ר' צבי הירש

לעבודה

5'4'

במסע / מושב

place

הקבלו

81/60484/76

לפי חוזה

18.172.01-

על סך

הערת:

פרטים נוספים

1.9.76

לוח 47: פתח

: העתק

הערה מס'

פּוֹלֵד'ס אַזוּר

plate

הקבלן

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-

4244/210

מס':

באר-שבע,

אל:

מאמ:

הנדון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשכון אלקי/פומי מס'

לעבודה

במשק / מושב

הקבלן

למי חוזה

על סך

הערות:

לוטסה:

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

מהנדס המחוז

1.9.76

4244/

20.8.76

לכבוד
המנהל לבניה נאמית
וישובים חדשים,
רחוב ג' 13
הקריה, תל-אביב.
א.ג.

הנדון: - חשבון חלקי מס. 1 לחוזה 81/60484/76
הקמה 90 מקלטים טרומיים בימית

היקף החוזה: - 2,400,000.- ₪

240,000.-

1. גמר חפירה
 $10\% \times 2,400,000.-$

2. גמר רצפה
2 מקלטים 50 מ"ר $\times$ 275,255.- = 550,510.-
1 מקלט 35 מ"ר $\times$ 202,618.- = 202,618.-
1 מקלט 92 מ"ר $\times$ 506,471.- = 506,471.-

1,259,599
1,262,051
94,653.-

פחות 75%

15% $\times$ 1,167,398.-
1,651,29

144,469.-
175,109.-

582,564.-
583,699.-

58,256.-
58,369.-

116,512.-
116,739.-

1,142,101.-
4,173,916.-

3. גמר גוף המבנה
לפי סעיף 2 $50\% \times 1,167,398.-$ 1,165,29

4. בדיקת אטימות
לפי סעיף 2 $5\% \times 1,167,398.-$ 1,165,29

5. גמר בידוד וכיסוי
לפי סעיף 2 $10\% \times 1,167,398.-$ 1,165,29

סה"כ מגיע

בכבוד רב,

"אשחרות" חברה להנדסה בע"מ.



37.5.25

1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399

REPORT - 1968-1969 CO. 1 SOUTH AFRICA
REPORT - 1968-1969 CO. 1 SOUTH AFRICA

HIGH SCHOOL - LEAD, BOMB

for items
- 60.000,00 - 8.000,00

1. $\text{OFF} = \text{OFF}$
 2. $\text{OFF} = \text{OFF}$
 3. $\text{OFF} = \text{OFF}$

2000

6. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \log 2 = -\frac{1}{2} \times 0.3010 = -0.1505$

[illegible]

2. ANTHONY DOMINGUEZ
 1904-1905

 $36.11 \pm 0.12\%$

2001年7月

1998-1999

4244

מדינת ישראל

מינהל לבנייה כפרית
מחוז הנגב
מינהל לבניית הכפרים וישובים חדשים
דאר נגב
23-07-1976
לטיפול של
לעמוד של
1313
27/7

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
הקריה, חל-אכ"ב

תאריך 18/7/76
אכ"ב 167/76

אל: מר ג. אביגד
מאת: מר א. בלף, ממנה על חוזים ומכרזים

הנדרון: הפעלת חוזה

אין להתחיל בבנין לפני אשר החוזה

- המקום - ימית
- העבודה - 9 מקלטים טרומיים
- הקבלן - חב' אטרומ בע"מ

א. נא לערוך חוזה עם - חב' אטרומ בע"מ
כתובה -

לבצוע העבודה שבנדרון, לפי תכנית -
בתחום לכתב כמויות ומחירים הרצ"כ בסך -

2.400.000
ל"י

ב. רצ"כ - 1. סדר השלומים.

2. סעיפים מיוחדים בדבר החיקרות, תקופת הבצוע וכדיקה החמרים.

ג. אסמכתא לבצוע העבודה - ימית - שלב ב'

העבודה כוללת:

מחיר	מכ"מ	מקלטים שטח	סכום
133.871	25 מ	1	133.871
187.421	35 מ	2	374.842
254.610	50 מ	3	763.830
305.533	60 מ	2	611.066
468.485	92 מ	1	468.485
			2.352.094
			47.906
			2.400.000

ס"ר ה'אשכולין' נגן 22/7/76
תק"ס חלוצי - 4 חק"מ
אין להתחיל בבנין לפני אשר החוזה

בכ"ה
א. בלף
ממנה על חוזים ומכרזים

העתיקים:
מהנדס מחוז -
הקבלן -
הנגב

יפית - 9 מקלטים שיוממים

דף - רכז

(1) מקלט 25 מ² - 1 מקלט 144,725.-

(2) מקלט 35 מ² - 2 מקלטים x 202,618.- = 405,236.-

(3) מקלט 50 מ² - 3 מקלטים x 275,255.- = 825,765.-

(4) מקלט 60 מ² - 2 מקלטים x 330,306.- = 660,612.-

(5) מקלט 92 מ² - 1 מקלט 906,471.-

2,542,810.-

הורדה עבור רכז גדול של מקלטים (9 מקומות 1-2) 7.5% 190,710.- (-)

2,352,100.-

ע"ח בלתי נראה מראש והמיקרופונים בזמן בצד העבודה 47,900.-

2,400,000.- ע"ח

סה"כ

1. חיר מחירים באי 1976 - 128.4 נק"

2. המחירים ועודכנו למועד הסלח העבודה.

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

January 10, 1910

(1) 1899-1900	1,000,000
(2) 1900-1901	1,000,000
(3) 1901-1902	1,000,000
(4) 1902-1903	1,000,000
(5) 1903-1904	1,000,000

5,000,000

1899-1900 (1-2) 1,000,000

1,000,000

2,000,000

1900-1901 (1-2) 1,000,000

1,000,000

1910

1,000,000

1. 1899-1900 (1-2) 1,000,000

2. 1900-1901 (1-2) 1,000,000

ט"ס ט"ס ט"ס 9 - ת"ס

ט"ס ט"ס ט"ס

ט"ס ט"ס (5)	ט"ס ט"ס (4)	ט"ס ט"ס (3)	ט"ס ט"ס (2)	ט"ס ט"ס (1)	
418,968.-					
41,895.-	27,322.-	22,769.-	16,760.-	11,971.-	
850,043.-	300,548.-	250,498.-	184,364.-	131,608.-	
13,825.-	9,016.-	7,514.-	5,531.-	3,931.-	
447,018.-	291,532.-	242,944.-	178,833.-	127,737.-	
59,453.-	38,774.-	32,311.-	23,785.-	16,989.-	
506,471.-	330,306.-	275,253.-	202,618.-	144,726.-	

11/75 ט"ס 53/75 ט"ס ט"ס (1)

ט"ס 4,788.68 x ט"ס 35 ט"ס (2)

11/75 ט"ס 81/60340/75 ט"ס ט"ס (3)

ט"ס 50 ט"ס ט"ס (4)

ט"ס 10 ט"ס

$$= 10 \times 4,553.78 = \frac{227,689}{50}$$

$$= \frac{20 \times 4,553.78 \times 20 \times 92 (5)}{106 \times 1976 \times 100 \times 100}$$

(-) 36 1976 ט"ס ט"ס

$$13.3 \times \frac{5}{46} = 12/75 \times 100$$

ט"ס ט"ס

סריגת ישראל

מסד השכונ / מינהל לבגיה כמריה

ויטובים חרשים

סד חלומים למקלטים

10%	גמר חמירה	א.
15%	גמר רצפה	ב.
50%	גמר גוף מכנה	ג.
5%	כדיקת אטומות	ד.
10%	גמר בידוד וכיסוי	ה.
7.5%	גמר הקבוצה והגמר ה-ן סופי	ו.
2.5%	מסד השכונ סופי	ז.
100%		

סד החמירים מני 1976 (128.4 בק')

קורות בזק - 9 חרשים כמריה חמירה.

UNITED STATES

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

FOREST SERVICE

FOREST INVENTORY

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1.	FOR THE YEAR 1900	100
2.	FOR THE YEAR 1901	100
3.	FOR THE YEAR 1902	100
4.	FOR THE YEAR 1903	100
5.	FOR THE YEAR 1904	100
6.	FOR THE YEAR 1905	100
7.	FOR THE YEAR 1906	100
8.	FOR THE YEAR 1907	100
9.	FOR THE YEAR 1908	100
10.	FOR THE YEAR 1909	100
11.	FOR THE YEAR 1910	100
12.	FOR THE YEAR 1911	100
13.	FOR THE YEAR 1912	100
14.	FOR THE YEAR 1913	100
15.	FOR THE YEAR 1914	100
16.	FOR THE YEAR 1915	100
17.	FOR THE YEAR 1916	100
18.	FOR THE YEAR 1917	100
19.	FOR THE YEAR 1918	100
20.	FOR THE YEAR 1919	100
21.	FOR THE YEAR 1920	100
22.	FOR THE YEAR 1921	100
23.	FOR THE YEAR 1922	100
24.	FOR THE YEAR 1923	100
25.	FOR THE YEAR 1924	100
26.	FOR THE YEAR 1925	100
27.	FOR THE YEAR 1926	100
28.	FOR THE YEAR 1927	100
29.	FOR THE YEAR 1928	100
30.	FOR THE YEAR 1929	100
31.	FOR THE YEAR 1930	100
32.	FOR THE YEAR 1931	100
33.	FOR THE YEAR 1932	100
34.	FOR THE YEAR 1933	100
35.	FOR THE YEAR 1934	100
36.	FOR THE YEAR 1935	100
37.	FOR THE YEAR 1936	100
38.	FOR THE YEAR 1937	100
39.	FOR THE YEAR 1938	100
40.	FOR THE YEAR 1939	100
41.	FOR THE YEAR 1940	100
42.	FOR THE YEAR 1941	100
43.	FOR THE YEAR 1942	100
44.	FOR THE YEAR 1943	100
45.	FOR THE YEAR 1944	100
46.	FOR THE YEAR 1945	100
47.	FOR THE YEAR 1946	100
48.	FOR THE YEAR 1947	100
49.	FOR THE YEAR 1948	100
50.	FOR THE YEAR 1949	100
51.	FOR THE YEAR 1950	100
52.	FOR THE YEAR 1951	100
53.	FOR THE YEAR 1952	100
54.	FOR THE YEAR 1953	100
55.	FOR THE YEAR 1954	100
56.	FOR THE YEAR 1955	100
57.	FOR THE YEAR 1956	100
58.	FOR THE YEAR 1957	100
59.	FOR THE YEAR 1958	100
60.	FOR THE YEAR 1959	100
61.	FOR THE YEAR 1960	100
62.	FOR THE YEAR 1961	100
63.	FOR THE YEAR 1962	100
64.	FOR THE YEAR 1963	100
65.	FOR THE YEAR 1964	100
66.	FOR THE YEAR 1965	100
67.	FOR THE YEAR 1966	100
68.	FOR THE YEAR 1967	100
69.	FOR THE YEAR 1968	100
70.	FOR THE YEAR 1969	100
71.	FOR THE YEAR 1970	100
72.	FOR THE YEAR 1971	100
73.	FOR THE YEAR 1972	100
74.	FOR THE YEAR 1973	100
75.	FOR THE YEAR 1974	100
76.	FOR THE YEAR 1975	100
77.	FOR THE YEAR 1976	100
78.	FOR THE YEAR 1977	100
79.	FOR THE YEAR 1978	100
80.	FOR THE YEAR 1979	100
81.	FOR THE YEAR 1980	100
82.	FOR THE YEAR 1981	100
83.	FOR THE YEAR 1982	100
84.	FOR THE YEAR 1983	100
85.	FOR THE YEAR 1984	100
86.	FOR THE YEAR 1985	100
87.	FOR THE YEAR 1986	100
88.	FOR THE YEAR 1987	100
89.	FOR THE YEAR 1988	100
90.	FOR THE YEAR 1989	100
91.	FOR THE YEAR 1990	100
92.	FOR THE YEAR 1991	100
93.	FOR THE YEAR 1992	100
94.	FOR THE YEAR 1993	100
95.	FOR THE YEAR 1994	100
96.	FOR THE YEAR 1995	100
97.	FOR THE YEAR 1996	100
98.	FOR THE YEAR 1997	100
99.	FOR THE YEAR 1998	100
100.	FOR THE YEAR 1999	100
101.	FOR THE YEAR 2000	100
102.	FOR THE YEAR 2001	100
103.	FOR THE YEAR 2002	100
104.	FOR THE YEAR 2003	100
105.	FOR THE YEAR 2004	100
106.	FOR THE YEAR 2005	100
107.	FOR THE YEAR 2006	100
108.	FOR THE YEAR 2007	100
109.	FOR THE YEAR 2008	100
110.	FOR THE YEAR 2009	100
111.	FOR THE YEAR 2010	100
112.	FOR THE YEAR 2011	100
113.	FOR THE YEAR 2012	100
114.	FOR THE YEAR 2013	100
115.	FOR THE YEAR 2014	100
116.	FOR THE YEAR 2015	100
117.	FOR THE YEAR 2016	100
118.	FOR THE YEAR 2017	100
119.	FOR THE YEAR 2018	100
120.	FOR THE YEAR 2019	100
121.	FOR THE YEAR 2020	100
122.	FOR THE YEAR 2021	100
123.	FOR THE YEAR 2022	100
124.	FOR THE YEAR 2023	100
125.	FOR THE YEAR 2024	100
126.	FOR THE YEAR 2025	100
127.	FOR THE YEAR 2026	100
128.	FOR THE YEAR 2027	100
129.	FOR THE YEAR 2028	100
130.	FOR THE YEAR 2029	100
131.	FOR THE YEAR 2030	100
132.	FOR THE YEAR 2031	100
133.	FOR THE YEAR 2032	100
134.	FOR THE YEAR 2033	100
135.	FOR THE YEAR 2034	100
136.	FOR THE YEAR 2035	100
137.	FOR THE YEAR 2036	100
138.	FOR THE YEAR 2037	100
139.	FOR THE YEAR 2038	100
140.	FOR THE YEAR 2039	100
141.	FOR THE YEAR 2040	100
142.	FOR THE YEAR 2041	100
143.	FOR THE YEAR 2042	100
144.	FOR THE YEAR 2043	100
145.	FOR THE YEAR 2044	100
146.	FOR THE YEAR 2045	100
147.	FOR THE YEAR 2046	100
148.	FOR THE YEAR 2047	100
149.	FOR THE YEAR 2048	100
150.	FOR THE YEAR 2049	100
151.	FOR THE YEAR 2050	100
152.	FOR THE YEAR 2051	100
153.	FOR THE YEAR 2052	100
154.	FOR THE YEAR 2053	100
155.	FOR THE YEAR 2054	100
156.	FOR THE YEAR 2055	100
157.	FOR THE YEAR 2056	100
158.	FOR THE YEAR 2057	100
159.	FOR THE YEAR 2058	100
160.	FOR THE YEAR 2059	100
161.	FOR THE YEAR 2060	100
162.	FOR THE YEAR 2061	100
163.	FOR THE YEAR 2062	100
164.	FOR THE YEAR 2063	100
165.	FOR THE YEAR 2064	100
166.	FOR THE YEAR 2065	100
167.	FOR THE YEAR 2066	100
168.	FOR THE YEAR 2067	100
169.	FOR THE YEAR 2068	100
170.	FOR THE YEAR 2069	100
171.	FOR THE YEAR 2070	100
172.	FOR THE YEAR 2071	100
173.	FOR THE YEAR 2072	100
174.	FOR THE YEAR 2073	100
175.	FOR THE YEAR 2074	100
176.	FOR THE YEAR 2075	100
177.	FOR THE YEAR 2076	100
178.	FOR THE YEAR 2077	100
179.	FOR THE YEAR 2078	100
180.	FOR THE YEAR 2079	100
181.	FOR THE YEAR 2080	100
182.	FOR THE YEAR 2081	100
183.	FOR THE YEAR 2082	100
184.	FOR THE YEAR 2083	100
185.	FOR THE YEAR 2084	100
186.	FOR THE YEAR 2085	100
187.	FOR THE YEAR 2086	100
188.	FOR THE YEAR 2087	100
189.	FOR THE YEAR 2088	100
190.	FOR THE YEAR 2089	100
191.	FOR THE YEAR 2090	100
192.	FOR THE YEAR 2091	100
193.	FOR THE YEAR 2092	100
194.	FOR THE YEAR 2093	100
195.	FOR THE YEAR 2094	100
196.	FOR THE YEAR 2095	100
197.	FOR THE YEAR 2096	100
198.	FOR THE YEAR 2097	100
199.	FOR THE YEAR 2098	100
200.	FOR THE YEAR 2099	100
201.	FOR THE YEAR 2100	100

UNITED STATES

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

FOREST SERVICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

תקנת פירומי

סעיף	מספר התקנות	תיאור	כמות	מחיר יח'*	סכום
<u>עבודות עפר למערכת</u>					
1.		העיר בעמיל מקלט בבל בורה כמחוזותן ובבל עומק חדרים. המערכת לפי טח הבטון הירח + 80 ס"מ סמל נר. המחיר כולל מלוי חוזר כמפורט ומילוק הימיה.			
2.		חומת למחיר המערכת בעד המיבה.			
		מח"כ עבודות עפר			
<u>עבודות בטון וזיז</u>					
		המחירים כוללים עבודה בטונים חלקים בקירות ובתקרות סעי חוץ ומגים ובחומות לחורטות וזיזות הג"מ והתכניות. כל המטונים לפי המפורט במחיר הכללי למקלטים.			
<u>בטון רזה</u>					
1.		שכבה בטון רזה בקובי 5 ס"מ סרגל וחלק יבוק על קרקעית המערכת מוחם לריבית המקלט ומחם למימיה עמוד המקלט.			
<u>בטון ב-300</u>					
2.		רצפה בקובי 20 ס"מ עם החלקה לפי המפורט כולל הורחבה לעמוד המקלט לפי מרש			
3.		קירות בקובי 40 ס"מ עם תכניות כמפורט			
4.		כנ"ל, בקובי 35 ס"מ			
5.		כנ"ל בקובי 30 ס"מ			
6.		כנ"ל בקובי 10 ס"מ			
7.		יציאת עמוד גזל במידות 30/30 ס"מ עם התכניות חלקות ויטיות ומימיה קטומה לפי מרש התכניות			
8.		מקרה בקובי 40 ס"מ בטמלטים טונים לפי התכניות עם תכניות ואחלקה.			

DATE 11/11/51

DATE	NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP
	<u>WILLIAM W. WILSON</u>				
1.	WILLIAM W. WILSON	1000 10th St. N.W.	Washington	D.C.	20004
	<u>WILLIAM W. WILSON</u>				
2.	WILLIAM W. WILSON	1000 10th St. N.W.	Washington	D.C.	20004
	<u>WILLIAM W. WILSON</u>				
3.	WILLIAM W. WILSON	1000 10th St. N.W.	Washington	D.C.	20004
	<u>WILLIAM W. WILSON</u>				
4.	WILLIAM W. WILSON	1000 10th St. N.W.	Washington	D.C.	20004
	<u>WILLIAM W. WILSON</u>				
5.	WILLIAM W. WILSON	1000 10th St. N.W.	Washington	D.C.	20004
	<u>WILLIAM W. WILSON</u>				
6.	WILLIAM W. WILSON	1000 10th St. N.W.	Washington	D.C.	20004
	<u>WILLIAM W. WILSON</u>				
7.	WILLIAM W. WILSON	1000 10th St. N.W.	Washington	D.C.	20004
	<u>WILLIAM W. WILSON</u>				
8.	WILLIAM W. WILSON	1000 10th St. N.W.	Washington	D.C.	20004
	<u>WILLIAM W. WILSON</u>				
9.	WILLIAM W. WILSON	1000 10th St. N.W.	Washington	D.C.	20004
	<u>WILLIAM W. WILSON</u>				
10.	WILLIAM W. WILSON	1000 10th St. N.W.	Washington	D.C.	20004
	<u>WILLIAM W. WILSON</u>				
11.	WILLIAM W. WILSON	1000 10th St. N.W.	Washington	D.C.	20004
	<u>WILLIAM W. WILSON</u>				
12.	WILLIAM W. WILSON	1000 10th St. N.W.	Washington	D.C.	20004
	<u>WILLIAM W. WILSON</u>				
13.	WILLIAM W. WILSON	1000 10th St. N.W.	Washington	D.C.	20004
	<u>WILLIAM W. WILSON</u>				
14.	WILLIAM W. WILSON	1000 10th St. N.W.	Washington	D.C.	20004
	<u>WILLIAM W. WILSON</u>				
15.	WILLIAM W. WILSON	1000 10th St. N.W.	Washington	D.C.	20004
	<u>WILLIAM W. WILSON</u>				
16.	WILLIAM W. WILSON	1000 10th St. N.W.	Washington	D.C.	20004
	<u>WILLIAM W. WILSON</u>				
17.	WILLIAM W. WILSON	1000 10th St. N.W.	Washington	D.C.	20004
	<u>WILLIAM W. WILSON</u>				
18.	WILLIAM W. WILSON	1000 10th St. N.W.	Washington	D.C.	20004
	<u>WILLIAM W. WILSON</u>				
19.	WILLIAM W. WILSON	1000 10th St. N.W.	Washington	D.C.	20004
	<u>WILLIAM W. WILSON</u>				
20.	WILLIAM W. WILSON	1000 10th St. N.W.	Washington	D.C.	20004
	<u>WILLIAM W. WILSON</u>				

Page 10

Page	Date	Particulars	Debit	Credit	Balance
10	1950	By Balance b/d		100.00	100.00
11	1950	To Cash	50.00		50.00
12	1950	To Cash	50.00		100.00
13	1950	To Cash	50.00		150.00
14	1950	To Cash	50.00		200.00
15	1950	To Cash	50.00		250.00
16	1950	To Cash	50.00		300.00
17	1950	To Cash	50.00		350.00
18	1950	To Cash	50.00		400.00
19	1950	To Cash	50.00		450.00
20	1950	To Cash	50.00		500.00

מקלט טרומי

סעיף	שם חדר העבודה	יחידה	כמות	מחיר יח'	מכום
	<u>עבודות חסימה (ללא מדידה)</u> (מיטות נגד חירור מים)				
1.	חסימה רצופה ע"י מערכת יריקות לבד זכוכית רווי ביטומן (שני שכבות) ומריחה ביטומן 75/25 (שלוש שכבות)				
	<u>אופן הביצוע</u>				
	(א) <u>שכבת יסוד</u> : מריחה מריימר על המזון וריחה. (מריימר) מלינקוט מרולל או מריימר ביטומני סה. 474 מתוצרת אסקר מרולל חודרת)				
	(ב) <u>שכבת ביטומן ראשוני</u> : ביטומן סוג 75/25 סה. הכמות 2/2 - 2 ק"ג למ"ר				
	(ג) <u>שכבת לבד זכוכית</u> : רווי ראשונה מודבקת כולל שכבת ביטומן. סמיות 8 - 10 ס"מ				
	(ד) <u>שכבת ביטומן שנייה</u> : ביטומן סוג 75/25 סה. הכמות 1/2 - 2 ק"ג למ"ר.				
	(ה) <u>שכבת לבד זכוכית</u> : רווי ביטומן שניה - כנ"ל				
	(ו) <u>שכבת ביטומן שלישי</u> : כמו סעיף (ד)				
	(ז) <u>שכבת לבד ביטומני</u> - סול מליי. יח' להחמיר למחות 5 ס"מ בקצוות ללא כיסוי בטול				
2.	חסימה קירית ע"י שכבות ביטומן סה				
	<u>אופן הביצוע</u>				
	<u>החומר</u> : מודסט רצפת יציאת החירור יחסם לפי המסמכים קצוות : חסימה קירית				
	(א) <u>שכבת יסוד</u> - מריימר חודר. החומר על חסיט מלינקוט סה. 3 או 1 מרולל מים (80%) או על חסיט מריימר ביטומני מרולל לדוגמה סה. 474 מתוצרת אסקר.				
	זמן חיבוש 5 - 6 שעות למחות (מקסימום 24 שעות)				
	(ב) <u>שכבת ביטומן</u> 40/50 1/2 ק"ג למ"ר				

Page	Description of Work	Personnel	Status
	1. <u>REVIEW OF THE WORK</u> (1) <u>REVIEW OF THE WORK</u> (2) <u>REVIEW OF THE WORK</u>		
2.	2. <u>REVIEW OF THE WORK</u> (1) <u>REVIEW OF THE WORK</u> (2) <u>REVIEW OF THE WORK</u>		
	3. <u>REVIEW OF THE WORK</u> (1) <u>REVIEW OF THE WORK</u> (2) <u>REVIEW OF THE WORK</u>		
	4. <u>REVIEW OF THE WORK</u> (1) <u>REVIEW OF THE WORK</u> (2) <u>REVIEW OF THE WORK</u>		
	5. <u>REVIEW OF THE WORK</u> (1) <u>REVIEW OF THE WORK</u> (2) <u>REVIEW OF THE WORK</u>		
	6. <u>REVIEW OF THE WORK</u> (1) <u>REVIEW OF THE WORK</u> (2) <u>REVIEW OF THE WORK</u>		
	7. <u>REVIEW OF THE WORK</u> (1) <u>REVIEW OF THE WORK</u> (2) <u>REVIEW OF THE WORK</u>		
	8. <u>REVIEW OF THE WORK</u> (1) <u>REVIEW OF THE WORK</u> (2) <u>REVIEW OF THE WORK</u>		
	9. <u>REVIEW OF THE WORK</u> (1) <u>REVIEW OF THE WORK</u> (2) <u>REVIEW OF THE WORK</u>		
	10. <u>REVIEW OF THE WORK</u> (1) <u>REVIEW OF THE WORK</u> (2) <u>REVIEW OF THE WORK</u>		
	11. <u>REVIEW OF THE WORK</u> (1) <u>REVIEW OF THE WORK</u> (2) <u>REVIEW OF THE WORK</u>		
	12. <u>REVIEW OF THE WORK</u> (1) <u>REVIEW OF THE WORK</u> (2) <u>REVIEW OF THE WORK</u>		
	13. <u>REVIEW OF THE WORK</u> (1) <u>REVIEW OF THE WORK</u> (2) <u>REVIEW OF THE WORK</u>		
	14. <u>REVIEW OF THE WORK</u> (1) <u>REVIEW OF THE WORK</u> (2) <u>REVIEW OF THE WORK</u>		

סעיף	תאור העבודה	יחידה	כמות	מחיר יח'	סכום
ג)	סכבת מריב זכוכית מתי וקריב המטאליה לכל וריטות המקן חבריטי 3396				
ד)	סכבת ביטומן חס 75/25. 1/2 ק"ג למ"ר.				
ה)	סכבת ביטומן חס 75/25. 1/4 ק"ג למ"ר				
3.	טיח על קירות בטיח חס 1:3 בעובי 3 ס"מ בלי חולקה (לבצע רק לפי וריטת המפקח)				
4.	רולקה מטיח אטולטיה (מלינקוט או אסקוט)				
5.	סי.וי. טי. 11 - ועבוד המפקח חיביקה בין חרמטה לקירות לפי חכניה (יבוצע רק בהם הקירות יוצקו בנפרד מחרמטה)				
6.	א) חבנת המיטה הקירות עם לוחות מוליטטין בעובי 5 ס"מ כמחורט בקובץ החקנות.				
מא.	כנ"ל, חי המוליטטין בעובי 2.5 ס"מ (רק בחיטה חול. המבוצע לפי בחירת המפקח).				
	ס"מ עבודות המיטה (להעברה לוף רכוד)				

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	DATE
	1. 1000.00			
	2. 1000.00			
	3. 1000.00			
	4. 1000.00			
	5. 1000.00			
	6. 1000.00			
	7. 1000.00			
	8. 1000.00			
	9. 1000.00			
	10. 1000.00			
	11. 1000.00			
	12. 1000.00			
	13. 1000.00			
	14. 1000.00			
	15. 1000.00			
	16. 1000.00			
	17. 1000.00			
	18. 1000.00			
	19. 1000.00			
	20. 1000.00			
	21. 1000.00			
	22. 1000.00			
	23. 1000.00			
	24. 1000.00			
	25. 1000.00			
	26. 1000.00			
	27. 1000.00			
	28. 1000.00			
	29. 1000.00			
	30. 1000.00			
	31. 1000.00			
	32. 1000.00			
	33. 1000.00			
	34. 1000.00			
	35. 1000.00			
	36. 1000.00			
	37. 1000.00			
	38. 1000.00			
	39. 1000.00			
	40. 1000.00			
	41. 1000.00			
	42. 1000.00			
	43. 1000.00			
	44. 1000.00			
	45. 1000.00			
	46. 1000.00			
	47. 1000.00			
	48. 1000.00			
	49. 1000.00			
	50. 1000.00			
	51. 1000.00			
	52. 1000.00			
	53. 1000.00			
	54. 1000.00			
	55. 1000.00			
	56. 1000.00			
	57. 1000.00			
	58. 1000.00			
	59. 1000.00			
	60. 1000.00			
	61. 1000.00			
	62. 1000.00			
	63. 1000.00			
	64. 1000.00			
	65. 1000.00			
	66. 1000.00			
	67. 1000.00			
	68. 1000.00			
	69. 1000.00			
	70. 1000.00			
	71. 1000.00			
	72. 1000.00			
	73. 1000.00			
	74. 1000.00			
	75. 1000.00			
	76. 1000.00			
	77. 1000.00			
	78. 1000.00			
	79. 1000.00			
	80. 1000.00			
	81. 1000.00			
	82. 1000.00			
	83. 1000.00			
	84. 1000.00			
	85. 1000.00			
	86. 1000.00			
	87. 1000.00			
	88. 1000.00			
	89. 1000.00			
	90. 1000.00			
	91. 1000.00			
	92. 1000.00			
	93. 1000.00			
	94. 1000.00			
	95. 1000.00			
	96. 1000.00			
	97. 1000.00			
	98. 1000.00			
	99. 1000.00			
	100. 1000.00			

תקנון פרומי

מס' עמוד	מס' עמוד	מס' עמוד	מס' עמוד	מס' עמוד
<u>עבודות פומב</u>				
				הערה: החל מ-1.1.75 הופקלה החקנת התמנונים במקלטים אך ורק על פי סימון התמנון, כאמור, בסעיף 12 ב' לחוק התקנים. החקנת הסימון נעשה על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאם לתכניות וההסרטים של תפקיד רשות תב"א.
1.				דלת הדף מעלדה (סמ. 1) במידות 91/200 ס"מ לפי פרט תב"א, התכנית מקורכנות ליום 24.6.74.
2.				דלת מח לב"ט (סמ. 5) במידות 25/200 + 60 ס"מ לפי פרט בתכנית.
3.				סעי כניסה (סמ. 6) במידות 90/200 ס"מ לפי פרט בתכנית.
4.				חלון הדף מעלדה (סמ. 8) במידות 80/60 ס"מ לפי פרט תב"א, התכנית מקורכנות ל-24.6.74.
5.				חריט לפתח יציאת מדרג (סמ. 9) במידות 80/60 ס"מ לפי פרט בתכנית).
6.				מנזר מורי מעלדה בקוטר 8" (במנזר המדרגות) באורך כולל של 200 ס"מ כולל סיבובים, קובניות, רשת ומכנת איטום לפי פרט
8.				זרובות לאורדת מי גשם ממנזר הנולבן בקוטר 2" ובאורך 20 ס"מ בשני מרכיבי לפני היציאה בתפקיד תב"א.
9.				מדרגות ירידה למקלט מעלדה כולל קונסטרוקציה ברזל, סקה, קובניות, סקנות וכל המדרג לפי הסרטים בתכנית. המנזר כולל סקניות חלק שטח על גבי סקניות חלק יסוד (מיציות)
10.				סקה למדרגות כסון מלדה בקוטר 1 1/2" ממוגן על קיר המסון לפי פרט בתכנית. המנזר כולל מביעה כנ"ל.
11.				ברזל שטוח 200/6 ס"מ כולל קובניות עבור תכנת לקומה עליונה בעמיד לפי פרט בתכנית
				סמ"כ עבודות פומב (העברה לדף רכוש)

Page	Section	Page	Page	Page	Page
1	1. The first section of the report is devoted to a general description of the project and its objectives. It also includes a brief history of the project and a statement of the author's responsibilities.				
2	2. The second section of the report is devoted to a detailed description of the project and its objectives. It also includes a brief history of the project and a statement of the author's responsibilities.				
3	3. The third section of the report is devoted to a detailed description of the project and its objectives. It also includes a brief history of the project and a statement of the author's responsibilities.				
4	4. The fourth section of the report is devoted to a detailed description of the project and its objectives. It also includes a brief history of the project and a statement of the author's responsibilities.				
5	5. The fifth section of the report is devoted to a detailed description of the project and its objectives. It also includes a brief history of the project and a statement of the author's responsibilities.				
6	6. The sixth section of the report is devoted to a detailed description of the project and its objectives. It also includes a brief history of the project and a statement of the author's responsibilities.				
7	7. The seventh section of the report is devoted to a detailed description of the project and its objectives. It also includes a brief history of the project and a statement of the author's responsibilities.				
8	8. The eighth section of the report is devoted to a detailed description of the project and its objectives. It also includes a brief history of the project and a statement of the author's responsibilities.				
9	9. The ninth section of the report is devoted to a detailed description of the project and its objectives. It also includes a brief history of the project and a statement of the author's responsibilities.				
10	10. The tenth section of the report is devoted to a detailed description of the project and its objectives. It also includes a brief history of the project and a statement of the author's responsibilities.				
11	11. The eleventh section of the report is devoted to a detailed description of the project and its objectives. It also includes a brief history of the project and a statement of the author's responsibilities.				
12	12. The twelfth section of the report is devoted to a detailed description of the project and its objectives. It also includes a brief history of the project and a statement of the author's responsibilities.				
13	13. The thirteenth section of the report is devoted to a detailed description of the project and its objectives. It also includes a brief history of the project and a statement of the author's responsibilities.				
14	14. The fourteenth section of the report is devoted to a detailed description of the project and its objectives. It also includes a brief history of the project and a statement of the author's responsibilities.				
15	15. The fifteenth section of the report is devoted to a detailed description of the project and its objectives. It also includes a brief history of the project and a statement of the author's responsibilities.				

עבודות שבתות וביום

כללי : כל העבודות המופקדות על הקצוות עם פעמים הקצוות
פנים ובגודל מבוטאים בקצוות חוד. המחקר המכניטי
יבוצע ויבוצע בלחץ לפי מודעות מ"י מחירי הקצוות
המכניטיות כוללים: סעיף העבודות המודעות על כל
הבידודים, המידות, כמות, המידות, קובניות, סעיפים
ועמיתות במכניטיות, המידות חלקים גלויים, המידות
למכניטיות המידות והמידות עד למידות בקצוות הכליות
המכניטיות, המידות והמידות והמידות יהיו המידות
המכניטיות המידות והמידות המידות על ידי המידות.
כן כוללים המידות המידות למקור מידות המידות
במרחק 10 מ"מ מהמידות והמידות המידות המידות
המידות המידות למקור כולל כמות מידות לפי מידות,
ובמידות כל מידות המידות באורך המידות לפי המידות.

1. קטרת רחבה מידות לבן טוב מ"מ מודעות מידות המידות
"מקצוות" עם מידות מידות מידות מידות
2. מידות מידות לפי טוב מ"מ עם מידות מידות המידות
כולל מידות מידות מ"מ למידות המידות המידות המידות
מידות המידות לפי המידות עד למידות המידות לפי מידות.
3. מידות המידות במידות המידות המידות מ"מ למקור מ"מ
לפי המידות. מידות מידות ומקורות המידות.
4. מידות מידות בקצוות מ"מ מידות מידות המידות לפי
המידות מידות מקורות המידות. כולל מידות המידות
המידות המידות למקורות המידות מידות, ומקורות המידות
המידות לפי מידות המידות.
5. מידות מידות בקצוות מ"מ מידות מידות המידות
המידות המידות. המידות כולל מידות מידות לפי מידות
מידות.
6. מידות בקצוות מידות בקצוות 60 מ"מ עם מידות
מידות. המידות כולל המידות, המידות והמידות,
כולל מידות מידות באורך המידות.
7. מידות מידות מידות מידות 150/90/100 כולל המידות והמידות.
כמו כן כולל המידות המידות והמידות המידות מידות.
8. מידות מידות בקצוות מ"מ המידות. המידות כולל המידות
מידות, המידות והמידות. המידות מידות.

100

1. The first part of the book is devoted to a general survey of the history of the world from the beginning of time to the present day. It is a very interesting and comprehensive work, and it is well worth reading. The author has done a great deal of research, and his knowledge is shown in the many facts and figures which he has collected. The book is written in a clear and concise style, and it is easy to read. It is a very good introduction to the history of the world, and it is well worth reading.

2. The second part of the book is devoted to a detailed account of the history of the world from the beginning of time to the present day. It is a very interesting and comprehensive work, and it is well worth reading. The author has done a great deal of research, and his knowledge is shown in the many facts and figures which he has collected. The book is written in a clear and concise style, and it is easy to read. It is a very good introduction to the history of the world, and it is well worth reading.
3. The third part of the book is devoted to a detailed account of the history of the world from the beginning of time to the present day. It is a very interesting and comprehensive work, and it is well worth reading. The author has done a great deal of research, and his knowledge is shown in the many facts and figures which he has collected. The book is written in a clear and concise style, and it is easy to read. It is a very good introduction to the history of the world, and it is well worth reading.
4. The fourth part of the book is devoted to a detailed account of the history of the world from the beginning of time to the present day. It is a very interesting and comprehensive work, and it is well worth reading. The author has done a great deal of research, and his knowledge is shown in the many facts and figures which he has collected. The book is written in a clear and concise style, and it is easy to read. It is a very good introduction to the history of the world, and it is well worth reading.
5. The fifth part of the book is devoted to a detailed account of the history of the world from the beginning of time to the present day. It is a very interesting and comprehensive work, and it is well worth reading. The author has done a great deal of research, and his knowledge is shown in the many facts and figures which he has collected. The book is written in a clear and concise style, and it is easy to read. It is a very good introduction to the history of the world, and it is well worth reading.
6. The sixth part of the book is devoted to a detailed account of the history of the world from the beginning of time to the present day. It is a very interesting and comprehensive work, and it is well worth reading. The author has done a great deal of research, and his knowledge is shown in the many facts and figures which he has collected. The book is written in a clear and concise style, and it is easy to read. It is a very good introduction to the history of the world, and it is well worth reading.
7. The seventh part of the book is devoted to a detailed account of the history of the world from the beginning of time to the present day. It is a very interesting and comprehensive work, and it is well worth reading. The author has done a great deal of research, and his knowledge is shown in the many facts and figures which he has collected. The book is written in a clear and concise style, and it is easy to read. It is a very good introduction to the history of the world, and it is well worth reading.
8. The eighth part of the book is devoted to a detailed account of the history of the world from the beginning of time to the present day. It is a very interesting and comprehensive work, and it is well worth reading. The author has done a great deal of research, and his knowledge is shown in the many facts and figures which he has collected. The book is written in a clear and concise style, and it is easy to read. It is a very good introduction to the history of the world, and it is well worth reading.

מערק | מאור העבודה | יחידה | כמות | מחיר יח" | מכום

9	קורות פמיגה בקוטר 70 ס"מ לעומק 12.0 מ' עם טבעות בטון וחלוי הצץ מביבו, כן כולל המחיר מכסה בטון, חבורים וכו'.				
10	החמקת מיכל פי.זי.טי. או אפנטס למים באכולה של 150 ליטר עד מכסה וברז להכנסת מים מהערכת האינסטלציה כולל סקס גיקוי מהחמית המיכל, כולל סקסן המלדה להעמדת המיכל.				
11	בור סומג בקוטר 2.00 מ' לעומק 2.50 מ' עם חלוי של מבני רבט כיסוי בגיר חול 4 סליי ושכבת חיצה המורה 30 ס"מ, המחיר כולל פילוק השמדה הממורה.				
	סה"כ עבודות שברבות וביוז (העברה לדף רכוז)				
	<u>עבודות שברבות</u>				
1	עבודות סימון במקלט לפי מוטף 2 של הג"מ				
2	סיור כל הקירות והתקרה במקלט 3 פעמים בגוון לבן כולל יציאת ארות.				
3	סיה על קירות חוץ קליוניים כולל השלפה החמונה של סיה אפנט ושכבת סיה חוץ נזרק במחלבת יד גמח, בגוון לבן שבור. (רק למי דרישה מיוחדת של המזמין).				
	סה"כ עבודות שונות (להעברה לדף רכוז).				

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK
1	1000.00			
2	1000.00			
3	1000.00			
4	1000.00			
5	1000.00			
6	1000.00			
7	1000.00			
8	1000.00			
9	1000.00			
10	1000.00			
11	1000.00			
12	1000.00			
13	1000.00			
14	1000.00			
15	1000.00			
16	1000.00			
17	1000.00			
18	1000.00			
19	1000.00			
20	1000.00			
21	1000.00			
22	1000.00			
23	1000.00			
24	1000.00			
25	1000.00			
26	1000.00			
27	1000.00			
28	1000.00			
29	1000.00			
30	1000.00			
31	1000.00			
32	1000.00			
33	1000.00			
34	1000.00			
35	1000.00			
36	1000.00			
37	1000.00			
38	1000.00			
39	1000.00			
40	1000.00			
41	1000.00			
42	1000.00			
43	1000.00			
44	1000.00			
45	1000.00			
46	1000.00			
47	1000.00			
48	1000.00			
49	1000.00			
50	1000.00			
51	1000.00			
52	1000.00			
53	1000.00			
54	1000.00			
55	1000.00			
56	1000.00			
57	1000.00			
58	1000.00			
59	1000.00			
60	1000.00			
61	1000.00			
62	1000.00			
63	1000.00			
64	1000.00			
65	1000.00			
66	1000.00			
67	1000.00			
68	1000.00			
69	1000.00			
70	1000.00			
71	1000.00			
72	1000.00			
73	1000.00			
74	1000.00			
75	1000.00			
76	1000.00			
77	1000.00			
78	1000.00			
79	1000.00			
80	1000.00			
81	1000.00			
82	1000.00			
83	1000.00			
84	1000.00			
85	1000.00			
86	1000.00			
87	1000.00			
88	1000.00			
89	1000.00			
90	1000.00			
91	1000.00			
92	1000.00			
93	1000.00			
94	1000.00			
95	1000.00			
96	1000.00			
97	1000.00			
98	1000.00			
99	1000.00			
100	1000.00			

מס' פקיד	מס' תעודת	מס' תעודת	מס' תעודת	מס' תעודת
				עבודות השל
				הקדמה: בצד העבודות יקום בהתאם לתכנית
				כל בטיטי המכירות והמכרות יותקנו
				בזמן היציאה של הכסות. העבודה
				כוללת עבודות הכנה לשלב ב'.
1				נקודת מס' כולל תכנית דוגמה "ד"יג" 1109
				עם בית המורה ביוגט (ממוקם למלי רכב) ונורה
				12 וולט 20 ווט. קו הזנה בהתאם לתכנית כולל
				פולימרים, צורה וממדי זרם (קומפלט).
2				נקודת מס' כולל תכנית דוגמה "ד"יג" 1109
				עם בית המורה ממדינת ונורה 220 וולט 60 ווט
				קו הזנה בהתאם לתכנית. כולל פולימרים, צורה
				וממדי זרם קומפלט.
3				בית הקק חלל קטני ממדיין 10 אספר כדוגמה
				"יוק" 360 כולל קו הזנה. פולימרים וצורה
				ליוו השל. קומפלט.
4				צנור הכנה לבית הקק או מנורה שיחיו בשלב ב'
				בהתאם לתכנית. קצה הצנור ממוקם בקומה
				הבורים שקועה. קומפלט.
5				נקודת הכנה לחבור בגרמור או מנורים כולל
				צורה וממדי הכנה לתכנית. קצה הצנור ממוקם
				בקומה הבורים שקועה ביציאת בטון ומחזיקים
				קומפלט.
6				נקודת הכנה לחבור בגרמור או מנורים כולל
				צורה בהתאם לתכנית. קצה הצנור בח' בגרמור
				ממדיים בקומה הבורים שקועה ביציאת ומחזיקים
				קומפלט.
7				נקודת הכנה להנמנה ו/או שלפון כולל צורה
				וקומפלט הבורים בהתאם לתכנית - קומפלט.
8				מקטון ולחצן מקטון 12 וולט בהתאם לתכנית
				קומפלט.

DATE: 10/10/54

1.	REPORT OF THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF REVENUE, DEPARTMENT OF THE TREASURY, ON THE REVENUE OF THE UNITED STATES FOR THE FISCAL YEAR 1954.				
2.	REPORT OF THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF REVENUE, DEPARTMENT OF THE TREASURY, ON THE REVENUE OF THE UNITED STATES FOR THE FISCAL YEAR 1954.				
3.	REPORT OF THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF REVENUE, DEPARTMENT OF THE TREASURY, ON THE REVENUE OF THE UNITED STATES FOR THE FISCAL YEAR 1954.				
4.	REPORT OF THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF REVENUE, DEPARTMENT OF THE TREASURY, ON THE REVENUE OF THE UNITED STATES FOR THE FISCAL YEAR 1954.				
5.	REPORT OF THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF REVENUE, DEPARTMENT OF THE TREASURY, ON THE REVENUE OF THE UNITED STATES FOR THE FISCAL YEAR 1954.				
6.	REPORT OF THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF REVENUE, DEPARTMENT OF THE TREASURY, ON THE REVENUE OF THE UNITED STATES FOR THE FISCAL YEAR 1954.				
7.	REPORT OF THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF REVENUE, DEPARTMENT OF THE TREASURY, ON THE REVENUE OF THE UNITED STATES FOR THE FISCAL YEAR 1954.				
8.	REPORT OF THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF REVENUE, DEPARTMENT OF THE TREASURY, ON THE REVENUE OF THE UNITED STATES FOR THE FISCAL YEAR 1954.				
9.	REPORT OF THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF REVENUE, DEPARTMENT OF THE TREASURY, ON THE REVENUE OF THE UNITED STATES FOR THE FISCAL YEAR 1954.				
10.	REPORT OF THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF REVENUE, DEPARTMENT OF THE TREASURY, ON THE REVENUE OF THE UNITED STATES FOR THE FISCAL YEAR 1954.				

סעיף	תאור העבודה	יחידה	כמות	מחיר יח"י	סכום
9	נקודת התצפה קומפלט כולל קו סמך ללוח השנה שקוע ביציקה למי התכניות. קומפלט.				
10.	גנור הכנה לחבור ה"ח בנמלם לפחמאי בתכניה - קומפלט.				
11.	לוח השנה ראשי בנמלם להריסים והחמלי חרימא חזיתיה כולל כל המכונות חזירות לחבור ה"ח ומל ביור המוקדן בארבו, שילוט, סימון והתקנה וחבור קומפלט.				
	סה"כ עבודות השנה				

4244

משרד השכון

מס' 14-07-1976

אל ז מר א. בלף

מאתו י. פס

8 ביולי 1976

31

מינהל לבניה כפרית
 וישובים חדשים
 הקריה, תל-אביב.

י' בתמוז תשל"ו
 8 ביולי 1976

הנדון: ימית - שלב ב' - אגמא מקלטים טרומיים

רצ"ב חומר לעריכת חוזה עם חב' פטטרוס לבנית מקלטים הנ"ל.

המקלטים יהיו דו-תפליים טרומיים מטפוס מאושר ע"י רשות הנ"א.

המחירים מבוססים על חוזה מס. 81/60340/75 בתוספות והורדות לפי הסכם 76.

המחירים מעודכנים עד מאי 76.

ב ב ר כ ה

י. פס
 ממונה על עבודות
 בטחונות

העתק מר א. שטרן, ס' ראש המינהל
 מר י. רוטיאנסקי, מהנדס מחוז
 (בצורך העתק מהחומר לחוזה)

14-07-1972

RECEIVED
14-07-1972

14-07-1972

RECEIVED
14-07-1972

RECEIVED
14-07-1972

RECEIVED
14-07-1972

RECEIVED
14-07-1972

RECEIVED
14-07-1972

RECEIVED
14-07-1972

RECEIVED
14-07-1972

RECEIVED
14-07-1972

מעל שרומי

סעיף	מסור העבודה	יחידות	כמות	מחיר יח'	סכום
<u>עבודות עפר לערירה</u>					
1.	המירה בשביל מקלט כבל גורח כמחובבן ובכל עומק חודש. המירה לפי שטח תבטון הירח + 80 ס"מ סבל כד. המחיר כולל מלוי חוזר כמפורט ומילוק הימרה.				
2.	חומט למחיר החמירה בקד הציבה.				
	סה"כ עבודות עפר				
<u>עבודות בטון וזיון</u>					
	המחירים כוללים קבלה בטוגים חלקים בקירות ובתקרות מדר חוץ ופנים ובתחתית להוראות וזריזות הג"ח והתכניות. כל התבניות לפי המפורט במפורט הכללי למקלטים.				
<u>בטון רזה</u>					
1.	שכבה בטון רזה בקובי 5 ס"מ מרגל וחלק יצוק כל קרקעים החמירה סמחה לרצפת המקלט ושטחם למיזבה קמור המקלט.				
<u>בטון ב-300</u>					
2.	רצפת בקובי 20 ס"מ עם החלקה לפי המפורט כולל חריבה לעמוד המקלט לפי מרט				
3.	קירות בקובי 40 ס"מ עם תבניות כמפורט				
4.	כג"ל, בקובי 35 ס"מ				
5.	כג"ל בקובי 30 ס"מ				
6.	כג"ל בקובי 10 ס"מ				
7.	יציאה קמור בצל במידה 30/30 ס"מ עם התבניות חלקות וישרות ומיזבה קטומט לפי מרט התבניות				
8.	מקרה בקובי 40 ס"מ בתבניות שונים לפי התבניות עם תבניות וחלקה.				

DATE TIME PLACE

1. 10/10/1944

1. 10/10/1944 10:00 AM 1000 Yards
2. 10/10/1944 10:15 AM 1000 Yards
3. 10/10/1944 10:30 AM 1000 Yards

4. 10/10/1944 10:45 AM 1000 Yards

5. 10/10/1944 11:00 AM 1000 Yards

2. 10/10/1944

1. 10/10/1944 11:15 AM 1000 Yards
2. 10/10/1944 11:30 AM 1000 Yards
3. 10/10/1944 11:45 AM 1000 Yards
4. 10/10/1944 12:00 PM 1000 Yards

3. 10/10/1944

1. 10/10/1944 12:15 PM 1000 Yards
2. 10/10/1944 12:30 PM 1000 Yards
3. 10/10/1944 12:45 PM 1000 Yards

4. 10/10/1944

1. 10/10/1944 1:00 PM 1000 Yards
2. 10/10/1944 1:15 PM 1000 Yards
3. 10/10/1944 1:30 PM 1000 Yards

4. 10/10/1944 1:45 PM 1000 Yards

5. 10/10/1944 2:00 PM 1000 Yards

6. 10/10/1944 2:15 PM 1000 Yards

7. 10/10/1944 2:30 PM 1000 Yards

8. 10/10/1944 2:45 PM 1000 Yards
9. 10/10/1944 3:00 PM 1000 Yards

10. 10/10/1944 3:15 PM 1000 Yards
11. 10/10/1944 3:30 PM 1000 Yards

תקנות עירונית

מס' פקוד	השם המפורש	יחידה	כמות	מס' יחידה	מס' פקוד
9.	כנ"ל, מולט בשטח פעל המדינות				
10.	הכנת פתח בחקירה לאויר מסונן בעתיד הכל למי מרשים ושלבי ביצוע כמחזור בגליון.				
11.	תקנה בעובי 30 ס"מ עם מבניות וחלוקה כמפורט (יציאת מים) כולל מף מים ומינות קטומות.				
12.	מחלקי המדינות שמוקים ומורשתי בעובי 20 ס"מ כולל מבניות כמפורט				
13.	מסולטי המדינות במידות 27/18/90 ס"מ עם מבניות וחלוקה כמפורט יבוקות ביחד עם הטמנת המסומק הנ"ל				
14.	מורשתי בעובי 20 ס"מ עם מבניות וחלוקה כמפורט (יציאת מים)				
15.	עבוד ומדור שמוקים לבתי כמס מורחיים				
16.	סעקת לגב בחפץ למי מרש בהכניות, מידות למי מידות היצוניות של הגב העליון				
17.	מסות דיון עבוליס ממלכה רבילת לדיון המסותים				
	סח"כ עבודות בשון ודיון (לחצורה לרף וכוז)				

UNIT 1

UNIT	DATE	NAME	SCORE	REMARKS
1.	10/10/2023	JOHN DOE	85	GOOD
2.	10/10/2023	JANE SMITH	78	GOOD
3.	10/10/2023	JOHN DOE	85	GOOD
4.	10/10/2023	JANE SMITH	78	GOOD
5.	10/10/2023	JOHN DOE	85	GOOD
6.	10/10/2023	JANE SMITH	78	GOOD
7.	10/10/2023	JOHN DOE	85	GOOD
8.	10/10/2023	JANE SMITH	78	GOOD
9.	10/10/2023	JOHN DOE	85	GOOD
10.	10/10/2023	JANE SMITH	78	GOOD
11.	10/10/2023	JOHN DOE	85	GOOD
12.	10/10/2023	JANE SMITH	78	GOOD
13.	10/10/2023	JOHN DOE	85	GOOD
14.	10/10/2023	JANE SMITH	78	GOOD
15.	10/10/2023	JOHN DOE	85	GOOD
16.	10/10/2023	JANE SMITH	78	GOOD
17.	10/10/2023	JOHN DOE	85	GOOD
18.	10/10/2023	JANE SMITH	78	GOOD
19.	10/10/2023	JOHN DOE	85	GOOD
20.	10/10/2023	JANE SMITH	78	GOOD

מקלט טרומי

מס' קצ"ר	מס' חדר	חשבונית	יחידה/כמות/מחיר יח' / מס' חשבון
		<u>עבודות חסימה (ללא מידה)</u> (מיטות נגד חירור פיה)	
1.		חסימה רצונה ע"י מסיכת יריעות לבד זכוכית רווי ביטומן (שני שכבות) ומייתח ביטומן 75/25 (שלוש שכבות)	
		<u>חומן הביטומן</u>	
		(א) <u>שכבת יסוד:</u> מייתח מיימי על הבטון חרוח. (המיימי מלינקוט מיוולל או מיימי ביטומני סמ. 474 מחומצת חקר מיוולל חורחה)	
		(ב) <u>שכבת ביטומן ראשוני:</u> ביטומן סוג 75/25 סמ. הכמות 2/2 - 2 ק"ג למ"ר	
		(ג) <u>שכבת לבד זכוכית:</u> רווי ראשונה מודבקת כולל שכבת ביטומן. חמיות 8 - 10 ס"מ	
		(ד) <u>שכבת ביטומן שני:</u> ביטומן סוג 75/25 סמ. הכמות כ- 1/2 ק"ג למ"ר.	
		(ה) <u>שכבת לבד זכוכית:</u> רווי ביטומן שני - כנ"ל	
		(ו) <u>שכבת ביטומן שלישי:</u> כמו סעיף (ד)	
		(ז) <u>שכבת לבד ביטומני - מול מלי.</u> יש להחמיץ לחיות 5 ס"מ בקצוות ללא כיסוי בשול	
2.		חסימה קירוח ע"י שכבות ביטומן סמ	
		<u>חומן הביטומן</u>	
		<u>חומן:</u> מודסט רצפת יציאת וחירות יחסית למי המגניפיקציות : חסימה קירוח:	
		(א) <u>שכבת יסוד - מיימי חורד.</u> חומרי על חמית מלינקוט סמ. 3 או 1 מיוולל פיה (עד 80%) או על בסיס מיימי ביטומני מיוולל לדוגמה סמ. 474 מחומצת חקר.	
		זמן חיבוס 3 - 6 שעות לחיות (מסימות 24 שעות)	
		(ב) <u>שכבת ביטומן 40/50 1/2 ק"ג למ"ר</u>	

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1/1/50	Brought forward (b/f)			
	(b/f)			
1/2/50	To Cash			
1/3/50	By Cash			
1/4/50	To Cash			
1/5/50	By Cash			
1/6/50	To Cash			
1/7/50	By Cash			
1/8/50	To Cash			
1/9/50	By Cash			
1/10/50	To Cash			
1/11/50	By Cash			
1/12/50	To Cash			
1/13/50	By Cash			
1/14/50	To Cash			
1/15/50	By Cash			
1/16/50	To Cash			
1/17/50	By Cash			
1/18/50	To Cash			
1/19/50	By Cash			
1/20/50	To Cash			
1/21/50	By Cash			
1/22/50	To Cash			
1/23/50	By Cash			
1/24/50	To Cash			
1/25/50	By Cash			

מס'פ	מס'ר העבודה	יחידה	כמות	מחיר יח'	ערך
ג	שכבת ארבע זכוכית שמי וקרה המותאמת לכל דרישות התקן הבריטי 3396				
ד	שכבת ביטומן מס 75/25. 1/2 ק"ג למ"ר.				
ה	שכבת ביטומן מס 75/25. 1/4 ק"ג למ"ר				
3.	טיח על קירות בטיח המכסה 1:3 בעובי 3 ס"מ בלי החלקה (לנצק רק לפי דרישת המפקח)				
4.	רולקת מטיח אטומות (פלינקוט או אסקוט)				
5.	פ.י.וי. 17. סוג 11 - עבוד המפקח היבטיקה בין הריבוע לקירות לפי הבניה (יבוצע רק במס הקירות יוצקו במסדר החדשה)				
6.	הגבת הסימט הקירות עם לוחות פוליטטרין בעובי 5 ס"מ כמפורט בקובץ התקנות.				
6א.	כנ"ל, אך המוליטטרין בעובי 2.5 ס"מ (רק במדמה חול. המצופ למי במידת המפקח).				
	סמ"כ עבודות הסימט (להעברה לדף רכוד)				

[illegible]

פעלת מרומי

מספר	מספר העבודה	תאריך	מספר יח'	מספר
<u>עבודות נחמה</u>				
				הערה: החל מ-1.1.75 חומקלת החקנה המעגלית במקלטים אך ורק על מי מימון העגלה, באזור, בסעיף 12 ב' לחוק החקנים. החקנה הסימון העטה ק"י מכון החקנים הישראלי בהתאם למכניות וחקמרים של המקדה ראש הב"א.
1.				דלת הדף פלדה (מס. 1) במידות 91/200 ס"מ לפי פרט הב"א. מכניות מעודכנות ליום 24.6.74.
2.				דלת מח לב"ש (מס. 5) במידות 25/200 + 60 ס"מ לפי פרט במכניות.
3.				סעי כניסה (מס. 6) במידות 90/200 ס"מ לפי פרט במכניות.
4.				חלון הדף פלדה (מס. 8) במידות 80/60 ס"מ לפי פרט הב"א, מכניות מעודכנות ל-24.6.74.
5.				חריט לפתח יציאת חרוט (מס. 9) במידות 80/60 ס"מ לפי פרט במכניות).
6.				אזור אזור פלדה בקוטר 8" (באזור החירותים) באורך כללי של 200 ס"מ כולל סיבובים, קובגים, רשת ומכסה מיטות לפי פרט
8.				זיבוביות להורדה מי גשם מעמוד מובלגן בקוטר 2" ובאורך 20 ס"מ בשני מוכנס לפני היציאה במקרה הבג.
9.				מדרגות יורדה למקלט פלדה כולל קונסטרוקציה ברזל, טקס, קובגים, טקס וכל הנדרש לפי המסמכים במכניות. המחיר כולל קטניות גבע שטח על גבי קטניות גבע יסוד (מיניות)
10.				טקס למדרגות בטון פלדה בקוטר 1 1/2" מעוגן אל קיר הבטון לפי פרט במכניות. המחיר כולל גביעה כנ"ל.
11.				ברזל שטוח 200/6 ס"מ כולל קובגים עבור הכנה לקומת עליונה בעמיד לפי פרט במכניות
				סה"כ עבודות נחמה (העברה לרף יבוא)

Table 1

Year	Area	Population	Area	Population
1950	Area A	100,000	Area B	200,000
1951	Area A	105,000	Area B	210,000
1952	Area A	110,000	Area B	220,000
1953	Area A	115,000	Area B	230,000
1954	Area A	120,000	Area B	240,000
1955	Area A	125,000	Area B	250,000
1956	Area A	130,000	Area B	260,000
1957	Area A	135,000	Area B	270,000
1958	Area A	140,000	Area B	280,000
1959	Area A	145,000	Area B	290,000
1960	Area A	150,000	Area B	300,000
1961	Area A	155,000	Area B	310,000
1962	Area A	160,000	Area B	320,000
1963	Area A	165,000	Area B	330,000
1964	Area A	170,000	Area B	340,000
1965	Area A	175,000	Area B	350,000
1966	Area A	180,000	Area B	360,000
1967	Area A	185,000	Area B	370,000
1968	Area A	190,000	Area B	380,000
1969	Area A	195,000	Area B	390,000
1970	Area A	200,000	Area B	400,000
1971	Area A	205,000	Area B	410,000
1972	Area A	210,000	Area B	420,000
1973	Area A	215,000	Area B	430,000
1974	Area A	220,000	Area B	440,000
1975	Area A	225,000	Area B	450,000
1976	Area A	230,000	Area B	460,000
1977	Area A	235,000	Area B	470,000
1978	Area A	240,000	Area B	480,000
1979	Area A	245,000	Area B	490,000
1980	Area A	250,000	Area B	500,000

עבודות שיפוץ וביוב

כללי : כל העבודות מוחקנות על הקירות עם סעיפים בקירות פנים ובגגות מבוססים בקירות חוץ. החתך הסעיפים יבוצע ויבדק בלחץ למי חוראות מ"י מחירי העבודות הסעיפים כוללים טענת העבודות ודרישה על כל הציוד, המידות, כח"מ, מציבות, עובדים, מחירים ועמלות במסגרת, בגינת חלקים גלויים, תבניות למערכות המים והביוב עד למיבת בקורת הכלים הסעיפים, האמצעים והציוד והכרזים יהיו מחייבים מוטבחה מוצרת ודוגמאות מאושרות על ידי המפקח. כן כוללים הסעיפים עבור למקור מים שיחבט במרחק 10 מ' מהבנין ובמ"ר ראשי פנימי ובמ"ר ראשי בבנינה למקלט כולל כח"מ מה למי מים, וביטוח כל עבודת הביוב באורך המדידה למי המים.

1. קטרת רחצה מים לבן סוג א' מחברת מים סטוס "גריקים" עם ברז מפותח ברז למים קרים
2. הטלה מזרחית לב"ס סוג א' עם סטף מים ומחברת רצפה כולל עבור מלוח 4" לטענת הביוב המכוסה בהתבנות בטון מחתרת למי מכנית עד למיבת הבקורת למי מים.
3. חבטת סעיפים בגגות המלוח הנ"ל בקוטר 4" לקוטר 2" למי המכנית. עבור כיוור והקלחת בקמ"ד.
4. עבור המלוח בקוטר 2" כולל בקיר הבטון לפני היציאה עבור הקלחת בקמ"ד. כולל עבור לגגות המים המוביל לקטרת הרחצה מים חמים, וטקס המידה מים המים למי מים במכנית.
5. עבור מים המלוח בקוטר 3" עד 20 ס"מ מעל המלוח החקירה העליונה. המחיר כולל כובע מה עם רשת למי מים.
6. חיבת בקורת המערכת בקוטר 60 ס"מ עם מכסה סטנדרטי. המחיר כולל המידה, הספק והחקנה, כולל עבור המוקדים באורך החיבת.
7. גור ריק סטנדרט מים 150/90/100 כולל הציודים ומכסה. כמו כן כולל המחיר המידה והציודים לעבודות ביוב.
8. עבודת ביוב בקוטר 4" במכנית. המחיר כולל המידה רפור, המנה ומד"מ, המידה נמו.

סדר	מאור העבודה	יחידה	כמות	מחיר יח	כמות
	<u>עבודות השל</u>				
	הקמה: בצוק העבודות יקשה בהחלט להכניס כל בטיטי האביזרים והצנרת יותקנו בזמן היציאות של הבטון. העבודה כוללת בצורות הכנה לשלב ב'.				
1	נקודת מאור כולל אביזר דיוגמה "דייג" 1109 עם ביה סנורה מיונס (מטוס לכלי רכב) ונורה 12 וולט 20 ווט. קו הזנה בהתאם להכניס כולל פוליכים, צנרת ומחסיקי זרם (קומלט).				
2	נקודת מאור כולל אביזר דיוגמה "דייג" 1109 עם ביה סנורה מהרטינה ונורה 220 וולט 60 ווט קו הזנה בהתאם להכניס. כולל פוליכים, צנרת ומחסיקי זרם קומלט.				
3	ביה סקע חלה קטני טורדיין 10 אמטר דיוגמה "ווקה" 360 כולל קו הזנה. מוליכים וצנרת ללוח השל. קומלט.				
4	צנור הכנה לבית סקע או סנורה שיחיו בשלב ב' בהתאם להכניס. קנה הצנור סטטיים בקומט הבורים שקועה. קומלט.				
5	נקודת הכנה לחבור בגרסור או סטטיים כולל צנרת ומוליכים בהתאם להכניס. קנה הצנור סטטיים בקומט הבורים שקועה ביציאת בטון ומחסיקים, קומלט.				
6	נקודת הכנה לחבור בגרסור או סטטיים כולל צנרת בהתאם להכניס. קנה הצנור בח' בגרסור סטטיים בקומט הבורים שקועה ביציאת ומחסיקים קומלט.				
7	נקודת הכנה להצנעה ו/או סלמון כולל צנרת וקומטאות ובורים בהתאם להכניס - קומלט.				
8	סלמון ולאחזן סלמון 12 וולט בהתאם להכניס קומלט.				

סעיף	הצור המבוצע	יחידה	כמות	מחיר יח"ל	מכור
9	נקודת המדיקה קומפלט כולל קו מחבר ללוח המסל שקופ בידיקה למי החכמיות. קומפלט.				
10.	מגור חכמה לחבור ה"ח בהחלט לפתור בחכמית - קומפלט.				
11.	לוח המסל ראשי בהחלט לתרישים החשמלי המראה חוזימית כולל כל המכונות הדיוטות לחבור ה"ח וכל ציוד המוסקן בחוכו, שילוט, טיפון והחכמה וחבור קומפלט.				
	מח"כ עבודות המסל				

Date	Description	Debit	Credit	Balance	Total
	To Balance b/d				
1941	By Cash				
1942	To Cash				
1943	By Cash				
	To Cash				

6.7.76

יפית - 9 מקלטים סרומיים

דף - רכז

144,726.- (10) מקלט 25 ב' - 1 מקלט

405,236.- (2) מקלט 35 ב' - 2 מקלטים א' = 202,618.-

825,765.- (3) מקלט 50 ב' - 3 מקלטים א' = 275,255.-

660,612.- (4) מקלט 60 ב' - 2 מקלטים א' = 330,306.-

506,471.- (5) מקלט 92 ב' - 1 מקלט

2,542,810.-

(-) 190,710.- תורחא עבור רכז ביול של מקלטים (9 מקום 1-2) 7.5%

2,352,100.-

47,900.- ע"ה בלתי נראה שראש והמיקציות בזמן בצוק העבודה

2,400,000.- ל"י סה"כ

1. סך פתורים מאי 1976 - 128.4 נק'

2. המפתחים יורדכנו לפועל הנחלה העבודה.

ה'תשנ"ח חשון 9 - תשנ"ט

ה'תשנ"ח חשון 2 תשנ"ט

20 92 ש"ח (5)	20 60 ש"ח (4)	20 50 ש"ח (3)	20 35 ש"ח (2)	20 25 ש"ח (1)	
			167,604.-	119,717.-	11/75 ש"ח 53/75 ש"ח ש"ח ש"ח (1)
		227,689.-			20/7 4,708.68 x 20 35 ש"ח ש"ח (2)
	227,689.-				11/75 ש"ח 81/60340/75 ש"ח ש"ח ש"ח (3)
					20 50 ש"ח ש"ח .5 (4)
					20 10 ש"ח ש"ח .3
	48,537.- 273,226.-				$= 10 \times 4,553.78 = \frac{227,689}{50}$
418,948.-					$= 20/7 4,708.68 \times 20 52 (5)$
41,555.-	27,322.-	22,769.-	16,760.-	11,971.-	10/5 1976 ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח
860,843.-	300,548.-	250,458.-	184,364.-	131,688.-	
13,825.-	9,016.-	7,514.-	5,531.-	3,931.-	(-) 3/5 1976 ש"ח ש"ח ש"ח
447,018.-	291,532.-	242,944.-	178,833.-	127,737.-	
59,453.-	38,774.-	32,311.-	23,785.-	16,989.-	13.3% 5/16 12/75 ש"ח ש"ח
506,471.-	330,306.-	275,255.-	202,618.-	144,726.-	ש"ח ש"ח ש"ח

מדינת ישראל

משרד המבחן / מינהל לבגיה כספית

ויטריבית חרשים

סדר חלומית למעלות

10%	במך חמירה	א.
15%	במך רמח	ב.
50%	במך כוף מבנה	ג.
5%	בדיקת חומות	ד.
10%	במך בידוד וכיסוי	ה.
7.5%	במך העבודה והמטה ח-ן סומי	ו.
2.5%	מסור המבחן סומי	ז.
100%		

סדר החמירות ממי 1976 (128.4 ק"מ)

הקומה בנזק - חרשים כספית חמירה.

STEELE, W. P. JR.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1947-1948

ST 741276 2000/08/08

10. 100 NORTH 100 EAST 100

7. 2015年6月12日

W. 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2

1. EST. ONCE TO FIVE

1970 11/10 284

OFF EAST 12 2001 2001 2.652 1997

[illegible]