

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

משרד

משרד הבינוי והשיכון

1-8

גל 8 - 15415

בנה ביתך, כנ"מ וקניקציה

7.82 -

תיק מס

מחלקה



הגזלת מחוז ירושלים - בניה עירו

שם

גל - 8 / 15415

מזהה פיוז

מס פריט: 196103

8 - 109.10/5

מזהה לוגי

11/02/2015

02-113-01-03-03

כתובת

מחלקת פקידים

1-8

15.7.82

Q
א.א.א.
סל/ס

לכבוד
מר גדלביץ
לכבוד
מר גדלביץ
ס/מנהל המ"ח הטכנית
משהב"ש
ירושלים

א.ב.2.

הנדון: מעלה אדומים-אתר 02 מכנן ג-189,6 יח"ד ו-ד-9 192 יח"ד-מצב המכנים והפיתוח

חריני להביא לידיעתך את מצב העבודה לחיום במכנן ג-189,6 יח"ד, הקבלן "האחים גולדשטיין" להלן:

- לפי תחזות, המכנן חנ"ל חולק לשלושה שלבים כדלקמן:
שלב א' - 67 יח"ד, תאריך סיום העבודה לפי תחזות: 1.9.81 לשלב זה קיבל הקבלן הארכת תקופת ביצוע ל 3 חודשים, היינו מועד סיום העבודה: 1.12.81

שלב ב' - 61 יח"ד תאריך סיום העבודה לפי תחזות: 1.12.81

שלב ג' - 61 יח"ד תאריך סיום העבודה לפי תחזות: 1.3.81

עבודות פיתוח-תחזות עבודות פיתוח - ילק לשני שלבים כדלקמן:

שלב א' - פיתוח ל-76 יח"ד.

שלב ב' - פיתוח 113 יח"ד.

בשלב א' של עבודות הפיתוח התחילו בעבודות בתאריך 5.11.81, ולפי תקופת ביצוע שנקבעה ל-5 חודשים, הקבלן היה צריך לסיים ב-5.4.82. הקבלן לא סים את העבודה בזמן, וכמוכן קיימת המלצה להארכת תקופת הביצוע לשלב חנ"ל כתוצאה ממורכבות העבודה ב-3 חודשים, היינו-היה צריך לסיים את העבודה עד תאריך 5.7.82. למרות זאת סים הקבלן את העבודה ולפי הערכתנו לחיום, הוא ביצע רק 60% מהיקף עבודות הפיתוח לשלב חנ"ל. למרות הערותינו הרבות ביוסני העבודה, ובמגישות שקיימנו עם הנהלת החברה, לא הצלחנו לקבוע מועד סופי לגמר ביצוע העבודה בשלב א'.

עלינו לציין שאחרי גמר עבודות הפיתוח, ללא תריצופים בשביליים, יש לבצע בכל שטח העבודה בשלב זה, קוי מערכות מים, תקשורת, חשמל, תאורה וחייבורי ביוב, ורק לאחר מכן ניתן יהיה לסיים את יתר עבודות הפיתוח (ריצופים, מדרגות, התחת קירות וכו').

בשלב ב' של עבודות הפיתוח, היה על הקבלן להתחיל בתאריך 1.7.82, ולפי תקופת הביצוע שנקבעה ל-5 חודשים, על הקבלן לסיים ב-1.12.82.

המצב לחיום הוא כזה, שתחזות חולק ל 3 קבלני משנה אשר מתוכנן עובדים חיום בשטח רק קבלן אחד (הוא הקבלן חיים יוסף שמואל רובינשטיין).

לאור הנסיון מעבודות פיתוח שלב א', נראה לנו שמידה ולא יתחילו כל הקבלנים מיד בעבודה מלאה ורציפה, לא יסיים הקבלן את העבודות במועדן.

לגבי סיום המכנים, ישנה אפשרות לסיים את העבודות בשלב א' עד חודש נובמבר 1982, ובשלב ב' ו-ג' ניתן לסיים את המכנים עד חודש פברואר 1983.

2/...

עלינו להביא לידיעתך מצב המבנים והפיתוח במבנן ד-9 192 יח"ד חב" רמס לחלן:

לפי החוזה חולקה העבודה לשלושה שלבי ביצוע כדלקמן:

שלב א' - 72 יח"ד, מועד סיום המבנן לפי החוזה: 1.11.81

שלב ב' - 72 יח"ד, מועד סיום המבנן לפי החוזה: 1.2.82

שלב ג' - 48 יח"ד, מועד סיום המבנן לפי החוזה: 15.3.82

הקבלן סיס את עבודת הבניה ורוב עבודות הפיתוח לפי המועדיה הנ"ל. מסיבות של חוסר חשכל וסיס, היה צורך לדחות מספר עבודות כדלקמן:

- ריצוף ואספלט בשיבילים ובדרך הקדוניה.

- מערכת השקיה להוציא קווים ראשיים.

- הרכבת סוללות.

- הרכבת מסמכים בלוח' חשכל.

וכן, היה צורך לדחות מספר בדיקות למבנים לחלן:

- בדיקת הצפת גגות והמסרת קירות.

- בדיקת מתקן סולרי.

- בדיקת חברת חשכל.

חברת החשכל סימה בחודש יוני 1982 את הנחת קווי החשכל לכל המבנן, ונהנה את האפשרות להתחיל

את עבודות התשתית והריצוף בשבי"ס.

כדי לסיים את העבודות נובמבר 1982 על הקבלן להכניס כ-6 קבוצות רצפים לשטח, לעופת קבוצת אחת העובדה כיום בשטח.

בתחילת חודש יולי 1982 חובר ממבנן לרשת המים, ולכן על הקבלן להתחיל מיד בכל הבדיקות,

הקשורות במים, וכן, להרכיב את הסוללות והאביזרים הקשורים לרשת המים.

חברת החשכל צריכה לסיים מיד את העבודות בביתן הרנספורטורים של המרכז המסחרי, וחביה במבנן ד-9, כסוכן על חברת החשכל לסיים את עבודות המערכת בבנינים, ולבצע את הבדיקות הדרושות.

לפי הערכתנו ניתן לסיים את כל העבודות הנ"ל במאמץ מרוכז עד סוף חודש נובמבר 1982, פרט

לעבודות תקשורת אשר מחוסר השלמת התכנון של הקו המחבר את כביש א' לאחד מאגד במבנן ד-9,

לא ניתן לסיים במועד.

מועדים מסורטים יותר שיתחשו למספרי הכתים ימסרו, מאוחר יותר לאחר בדיקתנו.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

העתיקים:

ח"ה שמריהו כהן-מנהל מחוז ירושלים

ל.קוקש-מנהל המח' השכנית

זילבר-מהנדס כבישים ופיתוח, משהב"ש י-ס

27.7.82

תני
הכנת מסמכים
לני גויז אקס ו.ו.ג
לוי-אני - גויז ו.ו.ג
9.82

לכבוד
מר ל. קוקוש
מנהל המח' הטכנית
מטהב"ט, מחוז ירושלים

א.נ.

הנדון: מעלה אדומים - מבנק ג-6 189 יח"ד
לוח ומבנים למסירת הדירות לאיכלוס

בדיונים שקיימנו עם הקבלן - אחים גולדשטיין בהם נטלו חלק גם מר גדלביץ
וקבלני המשנה של הקבלן, נמסרו ע"י אחים גולדשטיין מועדי האיכלוס הבאים:

מס'	בתים מס'	ד י ר ו ת	סה"כ	מועד מסירה	הערות
		3 יח' 4 יח' 5 יח'			
1	601, 605, 610 616	24	-	31.10.82	24
2	602 - 604 606 - 609 611 - 615	6	8	30.11.82	32
			18		בבנינים מס' 615-611 בכל בנין ימסרו רק הדירות בנות 5 ח'.
3	621, 622, 623 629, 611-615 645, 617-620	24	12	31.12.82	47
			11		בבנינים 622, 623, 615-611 בכל בנין ימסרו הדירות בנות 4 ח', בבנינים 620-617 בכל בנין ימסרו הדירות בנות 5 ח'.
4	625, 632, 639 642	26	-	31.1.83	26
5	622-624 626-628 630, 631 633-636 647, 643, 644 648	19	16	28.2.83	35
					בבנינים מס' 636, 623, 622, 644, 643 בכל בנין ימסרו דירות בנות 4 ח'. בבנינים מס' 628-626 634-633 בכל בנין ימסרו דירות בנות 5 ח'. בבנינים 636, 635 בכל בנין ימסרו 2 הדירות המערביות.
6	626-628 633-636 640, 641 643, 644	-	15	31.3.83	25
			10		בבנינים מס' 634, 633 628-626 ימסרו הדירות בנות 4 ח'. בנין מס' 635 3 הדירות המזרחיות בנין מס' 636 2 הדירות המזרחיות בבנינים מס' 644, 643 - ימסרו הדירות בנות 5 ח'.

להלן הערותיך :

1. הקבלן יהיה סובן לסיום העבודה ולפסוד ריבוח מסויסות מוקדם יותר, על פי בקשת החברה המאכלסת.

2. מסירת הדירות בשלבים תעשה דרך האום עם חב' שו"ס.

~~בכבוד רב,~~

~~דוד לובריה~~

סגורף : המחזיקות הקבלן
ובניה המבנה

העתק : מר ש. כהן - מנהל המחוז
מר א. גולביץ - ס/מנהל מח' שכונות
מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה
אחים גודלשטיין - הקבלן

תחשיב מסוג 3-6 - א-6 מסלול מס' 3-6

החלק	מסלול				מסלול מס' 3-6	הסיווג	מס' 3
	מס' 3	מס' 4	מס' 5	מס' 6			
	24	-	-	24	82 מלפני		1
	32	18	8	6	82 נאמנה		
	16	8	8	-	82 נבדל		
מסלול מס' 3-6 103 ו-50	34	3	4	24	82 נבדל (המסלול)		
	26	-	-	26	83 ונא		
	35	16	19	-	83 נבדל		
	25	10	15	-	83 נבדל		
	189	54	55	80	סה"כ		

6/3/72
N/A

5.1.82

היח' אולגה
ג.י.

מחירי כ"א

הקבוצה: כלים לבית במחיר אטרקטיבי.

לקח פרטים על הכלים לבית

מספר [redacted] (החזיר את המידע לא 5.1.82)

1. כלים קבוצה במחירי אטרקטיביים 2000 כלל

3.1.82

2. הקבוצה גורם במחירי אטרקטיביים וכן רבים

מחירים.

3. מחירי לא מוכנים לקהל אלא אחר

מחירים.

ה כלים במחירים אטרקטיביים וכן רבים

מחירים אטרקטיביים וכן רבים


מחירים אטרקטיביים וכן רבים

5. למטה ידן נמסרתי מלפני אבותי הולדים
היום הקדוש נאמר אבותי.

אני מודה לך ידן אמרתי ובענין
יבוא.

ברוך

שכח





מ"ר בטבת תשמ"ב
10 בינואר 1982

אלו: א. וינר
מנכ"ל משהב"ס

הנדון: ייעוד הישוב הזמני - משנר אדומים

מצ"ב חזכיר ראש צוות הקמה מעלה אדומים ג.

הוכפלד בנדון.

המלצתו מקובלת עלי.

לאחר דיון עם המועצה המקומית, המועצה מצטרפת
להמלצות.

החלטה מהירה תקדש אח כפר אקו"ם והמכון
הטכנולוגי ותמנע יצירה עובדות ההולכות ומשתרשות
במקום.

בברכה

שמעון כהן
מנהל המחוז

התקיים: ג. הוכפלד
א. בטח.

100-100000
100-100000

100-100000
100-100000

100-100000 100-100000 100-100000

100-100000 100-100000 100-100000

100-100000

100-100000

100-100000 100-100000 100-100000

100-100000

100-100000 100-100000 100-100000

100-100000 100-100000 100-100000

100-100000

100-100000

100-100000
100-100000

100-100000 100-100000
100-100000

צוות הקמה מעלה אדומים

מ"ר במכת השמ"ב
10 בינואר 1982

אל: שמעון כהן - מנהל מחוז ירושלים

הנדון: הישוב הזמני מעלה אדומים - יעודו לאחר מעבר תושביו לעיר החדשה

א. בישוב הזמני מעלה אדומים בנויות 67 דירות. אלה דירות בנות חדר
עד שלושה חדרים. המיגרון בגודל הדירות נוצר ע"י חיבורים בהרכבים
שונים שנעשו ליחידות האשקובית.

נוסף לדירות קיימים בשטח מספר מבני ציבור:

1. המבנה המרכזי שנבנה במקורו כמסבת וחדר אוכל למחנה העובדים,
ושמש עתה כמסעון יום, גן ילדים, חדר חרבות ונית כנסת וגם
כמסבת וחדר אוכל של הישיבה.
2. בית ספר מסיפוס אשקובית ב⁴ן 4 כתות.
3. משרד המועצה המקומית הינו מבנה טרומי מבניה קלה שמכיל בתוכו
3 חדרים - בנה ע"י המועצה.
4. מבנה בגודל כ-90 מ"ר המשמש כמכולה. - לא בנה ע"י משהב"ש.
5. מבנה טרום אסנסט בגודל של כ-160 מ"ר והמחולק לחדרים אחדים המשמשים
כתות לימוד לישיבת ההסדר - בנה ע"י הישיבה.
6. כמו כן קיימים בשטח^{10/4} בנה ע"י המועצה הדתית, מחסנים ומבנה
לגנרטור.

בשטח נוסף שנמצא מזרחית לישוב הוקמו מבני הפנימיה של ישיבת ההסדר לא
ע"י משהב"ש.
הישוב וישיבת ההסדר בנויים על שטח של כ-90 דונמים.

- ב. בישוב מתגוררות היום כ-63 משפחות. רובן מבקשות להתגורר בעיר החדשה
ואף רכשו בה דירות או מגורים. לפני מספר חודשים התארגנה בין התושבים
קבוצה (כ-15 משפחות ביניהם גם כאלה שכבר רכשו דירות בעיר החדשה)
והקימה גרעין בשם "נאות אדומים". מטרת הגרעין לרכז משפחות נוספות
ויחד להפוך את הישוב הזמני לישוב קבוע, או לחילופין להשתמש בו כנקודת מעבר
להתארגנות ולגיבוש חברתי לקראת עליה להתיישבות במקום אחר. הם מבקשים
לאכלס בדירות המתפרצות חברי גרעין נוספים.
כמו כן ישנה בקשה של ישיבת ההסדר לאפשר איכלוס של חלמידים בשוואים
בדירות שהתפרצו. זאת עד שהישיבה הקבוצה תבנה בעיר. לכך יש חשובה
שליית של מנהל אגף נכסים ודירות.

- ג. מערך הבינוי והשיכון תמיד ראה את הישוב מעלה אדומים כזמני עד להקמת היישוב מעלה אדומים. חרף כדי ברורים בקשר לעתידו, הרעלו שתי הצעות מעשיות:
1. הקמת כפר למוגבלים ביוזמה ובחסות אק"ם
 2. שילוח של המכון הסבולוגי שבבית וגן.
- ד. כפר למוגבלים - על פי הסברים שקיבלנו מראשי אק"ם בירושלים מדובר בכפר שיכנז בתוכו כ-100 חוסים מוגבלים בשיכלם (לא בדרכה גבוהה). מדובר במבוגרים שיופסקו בעבודות שרותים ובעבודות פשוטות באזור התעשייה וכן בעבודות יזומות במקום או במבנה מיוחד באזור התעשייה.
- החוסים יחולקו לקבוצות. כל קבוצה תתגורר ביחידת דיור או יחידות דיור צמודות, וחבול בעצמה את משק הבית בפיקוח משפחה בריאה.
- הכפר אמור לפתור בעיה חריפה של מחסור בפתרון הולם למספר גדול של מוגבלים מירושלים ומביתר. לדברי מנהל אק"ם בירושלים יש לאגודה אמצעים כספיים מספיקים להתאים את המקום לייעוד המבוקש, לשלם שכ"ד, להתחזק ולנהל בצורה נאותה.
- בהתאם אנשי האגודה (אגודת שיכולים בחסות אק"ם) לקבל את כל שטח הישוב המתוכנן.
- יש לציין שקיימת הבטחה של המועצה להקצות חלק מהישוב הזמני להקמת הכפר כנ"ל.
- ה. שילוח של המכון הסבולוגי - המכון הסבולוגי בבית וגן מנקש לאפשר לברגרים שלו שמעוביבים למחל פרייקס תעשיית מסדיים הנאים ארפסימלים להתמחר. זאת ע"י מחן אפשרות שיממש במעבדות המכון יעמיד לרשותם וכן שירותים בוספיים כגון ספריה מקצועית ומחסב. וכן מבררים ללא שכ"ד לתקופה של שנתיים עד שלוש.
- אפשרות זו ניתנת למימוש לדעת ראשי המכון בישוב הזמני.
- כמו כן מחנכיו המכון לאכלס בישוב תלמידים בשנה השלישית שכבר ביטאו בשנה זו עליהם להקדיש 6-8 חודשים לביצוע פרויקט תעשייתי.
- לדברי מנהל המכון השילוח במעלה אדומים, מחקר, פתוח ודיור מתאים למטרות של המכון.
- מנכ"ל החברה הכלכלית סבור ששילוח המכון נאזור זה יביא תועלת לאזור התעשייה. זאת עקב הגישה של המכון והמחנכא את תלמידיו לעבודה מעשית בתעשייה ועקב הקובדה שחלק מהבוגרים הינם בעלי ידע לפיתוח תעשיות מתקדמות ותעשיות עתידות מדע.
- גם העובדה שהמכון מתמחה בחזוה האלקטרואופטיקה שהינו תחום כמעט ספציפי לו יכולה לתרום לפיתוח תעשיות בכירון זה.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the results of the survey.

2. The second part of the report deals with the results of the survey.

3. The third part of the report deals with the results of the survey.

4. The fourth part of the report deals with the results of the survey.

5. The fifth part of the report deals with the results of the survey.

6. The sixth part of the report deals with the results of the survey.

7. The seventh part of the report deals with the results of the survey.

8. The eighth part of the report deals with the results of the survey.

9. The ninth part of the report deals with the results of the survey.

10. The tenth part of the report deals with the results of the survey.

11. The eleventh part of the report deals with the results of the survey.

12. The twelfth part of the report deals with the results of the survey.

מבכ"ל וחברה הכלכלית אך מכיון שהיגיון לאנשי החברה אפשרות להשתלב בפרייקט ע"י מימוש בספריה המקצועית של המכון, במידותי המושג של ובעזרת יעוץ מקצועי מאנשי המכון, ואילו החברה הכלכלית התן עדיפות בהקצאת מבני תעסיה לפרייקטים להקמת תעסיות פתירות מדע ולקטמו ביוזמה ומכון או כדבריו.

המלצות .1

מוצע לחלק את שטח הישוב והמבני בין שתי המועצות המועצות, כל הידרות בצירי המועצות של הישוב יוקצו למכון והמבולוגי, מדיבר 19-20 עד 23 ידרות, בוסף ליידות יוקצו למכון - המבנה בו גממאות משרדי המועצה ומקומיות, מבנה המסמן וארבע כמות בית המסד, מבנים אלה יממשו כספריה, מעבדות ומידותיים אחרים והדרושים למכון, עבור המימוש ביידות אבי ממליץ לבנות שכ"ל במקורב היום מהמושבים.

אח החלק והמבני של הישוב והכולל 48-44 ידרות יש להעמיד ליידות אק"ם וצורה והמפעול של כפר המושבים, יש להקצות לאק"ם גם את המבנה ומרכזי ראת המבנה והממשל היום במכולת ואת משרד המסדות.

מבנים בוספים מאזור שייכים לישיבת המסד, אולם בראה לי ממעוד פיבורה יוניה מאדתי יוחד, מאדתי רעדיין לא הוחל בבניית ישיבת המסד בעיר.

בעיה מתקדורת ככל הנראה בובע מתקדורת שהישוב לא יתמנה במשד אחד אלא בודיגה בוחאם למפעלים והובים של סיום בניית היידות או הבנים שובניה עצמית בעיר והדשה, כן יש לקחת בחשבון את הובניה שבישוב מתגוררת קבוצה והמחייבת לגרעין באות איומים ואשר כאמור לא בוסה להתפנות אלא בוקטת בפעולות להתארות קבע במקום.

תצתי על כן לאמשר למכון והמבולוגי להפעיל את המעבדות במבנה בית המסד מיד עם פיבור כחודש יולי 1982 ולאמשר לבוגרים ולחלמידים שלו להתגורר במספר ידרות שיתמכו כאשר ראשוני המושבים יעברו ליידותיהם בעיר.

במסגרת המשי לפנות גם את המבנה המרכזי ואז להתחיל לאכלס ביידות שיתמכו קבוצה או שניים של חוסי אק"ם שיודקטן ל 4-6 ידרות בשלב כזה, איכלוס עוד קבוצות ייעשה כאשר תתמנה יידות בוספות בשטח המועיבי של הישוב.

העובדה שהקצאת יידות ומבנים לסני וגופים תעשה כאשר יישוב עדיין מתגוררים חלק מהובבין והודמים תבחר לפסקקים את העובדה שהמסד ימשיך לתפקד כישוב רגיל ואולי תורה קטליזטור לקבלת העלטה מידים על יורבים מודים.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

... ..

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific information required.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1865. It is a formal communication, and it is written in a very formal and dignified style. The President is addressing the Congress, and he is discussing the state of the Union and the progress of the war.

למרות אי הנוחות בתקופת הסעבר לכל הגורמים שיהיו עדיין בישוב,
עצם הכניסה של הנופים לשטח הגרם לפינוי מהיר יותר ולשילוב
טוב יותר של הגורמים החדשים במקום.

בברכה


גדעון הוכפלד
ראש צוות הקמה

X

THESE ARE THE ONLY TWO COPIES OF THE
ORIGINALS OF THE TWO VOLUMES OF THE
WORK, AND THEY ARE NOW IN THE
POSSESSION OF THE NATIONAL ARCHIVES.

THE
NATIONAL ARCHIVES
COLLEGE PARK, MARYLAND
20540

והבינו

יז' בסיון תשמ"א
19 כיוני 1981

לכבוד

מר ש. וורודובסקי
מנהל מחוז ירושלים
חברת עמידר.

א.נ.א.

הנדון: מעלה אדומים - 7 יח"ד, אשקובית

בדירות אלה מהגוררות משפחות הישוב הזמני ללא הסכם -
שכירות. הינכם מתבקשים לקבל הדירות הנ"ל ולהתאים המשפחות
על חוזה שכירות.
מסרדנו יקבל על עצמו הטיפול בליקויים אשר נובעים מפגמים
בבנייה בלבד.

בכבוד רב,

אחוד חייר,
מנהל מחוז י-ם.

העתקים: מר אלי נטף
מר א. סימן טוב
מר קוקוש
מר ע. דהאן

אח/רבס

והבונרי

כב' בטבת תשמ"ב
17 בינואר 1982

לכבוד
ה' יוסף מונק

ישיבת מעלה אדומים
ד.נ. בקעה יריחו.

א.נ.א.

הנדון: בקשה לדיוור כיושב הקיים בפעלה אדומים
סמוכין: פכתבך סיום 23.12.81 למר שמריהו כהן

1. פכתבך מסתבר כי בנתיים הנך רוק ובי רק כקוד מס' חודשים אתה עומד להנשא. ולכן גם לא נוכל לדון בבקשתך כל עוד לא נישאת.
2. כרצוננו להדגיש כי למשרדנו יש חובניות למנוח אח הפיטוב הקיים מהושביו ולייעד את המקום למטרות אחרות.
3. לאור האמור לא נוכל לצערנו להקנות לבקשתך, ומוצע לך כי תפנה לאחת מחברות הבנייה (אל-רס, יובל-גד) הכוללות דירות בעיר החדשה, והרכוש ישירות מהם דירה עם סיוע שהקבל במסגרת "דגות צעירים" מיד לאחר נישואיך.

בכבוד רב,

א. סימן - טוב,
מסונה אילוסט מוזי.

העוקף מר ש. כהן - מנהל המוז.
מר ג. הוכפלד - צורח הקפה מעלה אדומים.
מר ס. בר-נתן - כאן.

מבנ/רכס

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED



ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE

BY SP-5 J. J. [illegible] /
SP-5 J. J. [illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 10/10/00 BY SP-5 J. J. [illegible] /
SP-5 J. J. [illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 10/10/00 BY SP-5 J. J. [illegible] /
SP-5 J. J. [illegible]




ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

א.א.א.
א.א.א.
א.א.א.

משרד הבינוי והשיכון
אגף נכסים דיוור

תאריך: 5.3.81



לכבוד
הר"ה. בר אמרה
חברה שכון ומיתוח בע"מ
רחוב סרדכי בן הלל 15
ירושלים

2.2.

זנדון: מכירת דירות במעלה האדומים - ליוצא צבא
בנייה רמט וגולדשטיין

1. תאריך הפרסום יתקבל עד סוף השבוע הזה מחברה שו"מ.
2. ההרשמה תימשך 5 ימים ובסופם ההרשמה יו יעו לאיש על האריך ההגדלה ותאריך חתימת החוזה.
3. ההגדלות הערכנה לאחר חום ההרשמה וחתימת החוזים מיד לאחר חום ההגדלות (בהנחה שצבעו כ-40 חוזים ביום).
4. כמודעה יפורסם המחיר הסבוס על הסלטים הוך 30 יום את מלוא מחיר הדירה.
5. ההגדלות יערכו במשך 3 ימים.
6. המועד הקובע לצורך חישוב 30 יום יהיה היום החמישי מתאריך תחילת חתימת החוזים.
7. רחמים להרשמה -
7. - זכאים:
- א. בעלי מעורות זכאות או אשור ררשמה לתוכנית זו"צ.
- ב. בעלי מעורות זכאות בתוכניות הבאות: עולים, 3+, הסבת הנאי ריור - הכל בכסוף להנאי זכאותם (למשל בודר יכול רק לרירת 2 חדרים).
- ג. עובדי המעשיה במישור האדומים עו"י אשור משרד הבנוי וחשכון (מחוז).

7.2 - מכירת חופשיות:

מעורות בלבד זכאים.
בני מעורות יכולים להרשם לדירה אחת בלבד.

מנגי הרשמה לדירות

א.

8.1 דירות 5 חדרים ברמט ולרירות 4 ו-5 חדרים בגולדשטיין יפורסמו לרנייה חופשית עם עדיפות לזכאים.

8.2 מאר הדירות החורסמנה לזכאים בלבד.

2/..

מטרת הביטוח והסיכון

אגף נכסים דירה

תאריך: 5.3.81

- 2 -

9. סיכום

- 9.1 לרכישת דירה יהיו הזכאים רשאים לממש את הסיוע בהוכנית הסיוע שלהם המקובל בירושלים.
- 9.2 כל רוכש יהיה זכאי להלוואה נוספת של 60,000 שקל (ל-25 שנה ב-0% ריבית) וזאת בנוסף לסיוע שיהיו רשאים לקבל בהתאם לזכאותם.
- ההלוואה הנוספת תחול גם על מכירה חופשית.
- 9.3 הנאי קבלת ההלוואה המסלימה היא מבורי קבע בישוב במשך 5 שנים (הנאי מענק מוחנה).
- 9.4 זכאי סח"ל לא יוכלו לממש 40% במסגרת זכאות סח"ל אלא את ההלוואה הרגילה בלבד.
10. לא תעשה רורבה מוסבית.
11. הכניית גולדשטיין יש להקפיד דירה 4 חדרים הקרובה לפארק לצורך מעון ילדים.
12. יש להזמין, מיד כשהחומר יהיה מוכן, לחתימה חוזה 4 משפחות זכאיות בימים לצורך רכישת דירות לפי חרשימה המצ"ב.
- (אין כמובן לפרסם דירות אלה).

13. מחירי דירות

לתלן מחיר הדירה ללא מע"מ (וללא הנחה) באלפי שקלים-

13.1 כניית רמט (מחירים במודעה)

13	יח"ד	2 חדרים	59 מ"ר	220	שקלים
108	יח"ד	3 חדרים	78 מ"ר	290	שקלים
46	יח"ד	4 חדרים	89 מ"ר	350	שקלים
20	יח"ד	5 חדרים	113 מ"ר	450	שקלים

13.2 כניית גולדשטיין

40	יח"ד	3 (קרקע)	77 מ"ר	300	שקלים
40	יח"ד	3 (קומה א) + מדרגות	77 מ"ר	315	שקלים
56	יח"ד	4 (חד קומתי)	90 מ"ר	450	שקלים
55	יח"ד	5 (קוטג')	117 מ"ר	545	שקלים

13.3 חצרות צמודות

לכל דירה בח יש חצר צמודה יחושב מחיר החרר כדלקמן-

3/1

ט. 240144

ירושלים 01 020

ת"ד 2555

רח' חלל 23

מסדר הביטוח ההדדי

אגף נכסים ודיוור

תאריך: 5.3.81

- 3 -

המחיר הבסיסי מבוסס על 50 מ"ר לפי 25,000 שקל.
לכל מטר נוסף או מופחת יחושב בהתאם לפי 200 שקל לכל מ"ר.

תאי השלום (לכל הרובשים)

14.

14.1 כל מי שישלם חוץ 30 יום מהתימת החוזה כאמור בסעיף 6 לעיל, הינחן הנחה של 10% ממחיר הדירה (כולל החצר).

14.2 כל מי שישלם 70% חוץ 30 יום כאמור לעיל והיתרה ב-6 חשלושים חודשיים רצופים ושווים לא יחוייב בהוספה הצמדה.
(מי שיסגר בהשלושים החודשיים יחוייב לפי ריבית פיגורים).

14.3 לצורת השלום אחריה המחיר הנו צמוד למדד השוומות בנייה לחודש פברואר 1981.

15. דמי הרשמה - 5,000 שקל.

16. מועד איכלוס - 9/82

נא פעולותיכם בהתאם.

בכבוד רב,
א. נסף

מנהל אגף נכסים ודיוור

הערות

מר א. וינר
מר ש. פלג
מר ד. לוי
מר א. לוי
מר י. שוורץ
נכ"ש. צימרמן
מר ניסים לכיא
מר א. סימן טוב
מר ג. הוכסלר
מר י. צדקה
מר ס. בניטח

יהל

מהנדסים בע"מ - נחול, תאום ופקוח

בארשבע 84 291, רחוב טחל 29, סל. 057-34513, ת"ד 5156 מיקוד 84 151

24 אוגוסט 1982



ת"ד
למס' אביג
אביג

לכבוד
סר בני דביר
מנהל יח' פרוגרמות
מחשבים י-ם

א.י.ל.

הנדון : מעלה אדומים אתר 02 - גן ילדים חברה בולדסטין
מבני 9-ד

לפי בקשתך הנני מעביר אליך תוכנית פיתוח והקמת של
הגן הנ"ל.

ב ב ר כ ה

דוד עובדיה

הערה : סר ש. כהן - מנהל המחוז
מר ל. קוקש - סס' מנהל מח' טכניקה
מר ב. הוכפלד - ראש צוות ס. אדומים

171

Amesbury, N. H. - 1894
Amesbury, N. H. - 1894

Amesbury, N. H.
Amesbury, N. H.
Amesbury, N. H.



Amesbury, N. H.

Amesbury, N. H. - 1894
Amesbury, N. H. - 1894

Amesbury, N. H. - 1894
Amesbury, N. H. - 1894

Amesbury, N. H. - 1894
Amesbury, N. H. - 1894

22 אוגוסט 1982

מס' תעודת זהות
מס' תעודת זהות
25-8-1982
דואר יבוס

לכבוד
מר אלמרד סדארי
חב' רמט
רח' קרליבך 7
תל-אביב

א.כ.י.

הנדון: מעלה אדומים - מכון ד-9 192 יח"ד
חוצה מס': 40/51296/65482/79

1. ע"פי סיכום דברים מיום 18.7.82, בקשר ללוח זמנים לבסר העבודה (כולל פיהוח) ואיכלוס 192 יח"ד-תיה עליכם לספור 48 יח"ד בתאריך: 15.8.82 (בתים מס' 25, 26, 27, 28, 29, 30).
2. במסגרת שנערכו ביום 5.7.82 וביום 9.8.82 עם נציגכם ונציג שו"פ מר סחיתיהו אהרון נספרו לכם רשימות ליקויים של הדירות.
3. לפי בקשתכם נדחתה מסירת הדירות (48 יח"ד) ל-19.8.82, גם בתאריך הנ"ל לא היו הן מוכנות למסירה.
4. בתאריך 10.8.82 על-פי אותו סיכום היה עליכם לספור 48 יח"ד נוספות (בתים מס' 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12).

אבקשן להפעיל את מלוא השפעתכם למסירת הדירות בהקדם.

בכבוד רב,

דוד גולדיה

התקנים:

ח"ת ש. כהן-מנהל הסחור, י-ם
ל. קוקוס-מנהל המה' הסכנית

מחלקת סטנדרטים	מ"מ
מחלקת סטנדרטים	מ"מ
מחלקת סטנדרטים	מ"מ

מחלקת סטנדרטים

מחלקת סטנדרטים
מחלקת סטנדרטים
מחלקת סטנדרטים

מחלקת סטנדרטים
מחלקת סטנדרטים
מחלקת סטנדרטים

מחלקת סטנדרטים - מ"מ - מ"מ

מחלקת סטנדרטים - מ"מ - מ"מ

מחלקת סטנדרטים - מ"מ - מ"מ

מחלקת סטנדרטים - מ"מ - מ"מ

מחלקת סטנדרטים - מ"מ - מ"מ

מחלקת סטנדרטים - מ"מ - מ"מ

מחלקת סטנדרטים

מחלקת סטנדרטים

מחלקת סטנדרטים



יובל גד בע"מ

המחלקה: אגף התעשיות, אשקלון, ח.ד. 12, טלפון: 25141-051
המשרד: בן יהודה 99, ת.ד. 3035 תל-אביב, טלפון: 238221 חקוד 23030

מספרנו: א.ב. 2284

17 באוגוסט 1982



לכבוד

מר שמריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים
משרד הבינוי והשיכון
רחוב החשמונאים 118
ירושלים 94 393

א.ב.,

הנדון: תלונות דיירים במעלה אדומים

בהמשך לפנייתך אנו מציבים צוות שלנו לבדיקת תלונות הדיירים
בימים ב' ו-ג' בתאריכים 23-24.8.82 בשטח האתר.

בכבוד רב,

אורי כהן
מנהל אגף תביעות





המכון הלאומי לרפואה

המכון הלאומי לרפואה, ביהמ"ד לרפואה כללית, תל אביב-יפו, ישראל

מס' תעודת זהות: 123456789

תאריך: 15.05.1980



המכון הלאומי לרפואה
ביהמ"ד לרפואה כללית
תל אביב-יפו, ישראל

המכון הלאומי לרפואה

המכון הלאומי לרפואה, ביהמ"ד לרפואה כללית, תל אביב-יפו, ישראל

מס' תעודת זהות: 123456789
תאריך: 15.05.1980

מס' תעודת זהות: 123456789
תאריך: 15.05.1980

9 אוגוסט 1982

משרד הביטוח הלאומי
מחוז ירושלים
רח' בן יהודה 23

10-8-1982

ייד 10

לכבוד
האחים גולדשטיין
רח' הרצל 25
רמת-גן - 52443

א.נ.י.

הנדון : מעלה אדומים - מבנן ג-6 בחים, פיתוח שלב ב'

מיסוכין : מכתבם מיום 25.7.82
מכתבינו מ - 6.7.82

1. הנחיות משרד השיכון בדבר התחלת תקופת ביצוע מפועד החימה הגזברות על ההגדלה, בתוקף ואין בכונותינו לשנותן.
2. מטעמים פנימיים וחקציביים של משרד השיכון, ההגדלה פוצלה אך, הפרוייקט אחד ואין בכך כדי לדחות את מועד התחלת העבודה בשטח הציבורי.
3. מכתבינו מיום 6.7.82 בא להסיר ספקות ולאשר לכם להתחיל בעבודה גם בשטח הציבורי, וכל חשכון שיוגש על ירכם על עבודה שהכונע בשטח הציבורי ישולם על ידינו.
4. בהודמנות זאת, ברצוני להדגיש, וזאת כדי להסיר ספקות כי לוחות הזמנים שסוכמו לאחרונה אין בכך כדי להשפיע על תקופת הבצוע החוזיות.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

- משהב"ש מחוז ירושלים.

העמק ז' מר.ש. כהן
מר.ל. קוקוס
מר.א. גדלביץ
מר.זילבר
מר.ש. מרזוק

י"ב באב תשס"ב
2 באוגוסט 1982

מ

משרד הביטחון והשכונות מחלקת הכלכלה והכספים ת"ד 10000 תל אביב
1982-08-03
דואר נכנס

לכבוד
מר י. שחם
חברת שו"פ

א, ב, ג

הנדון: פעלה מדומית - 189 יח"ר מועד איכלוס

לפי בדיקתנו מועד צהר עבודות פיתוח וכנייה הם:

24	יח"ר	-	31.10.82
32	יח"ר	-	30.11.82
47	יח"ר	-	31.12.82
26	יח"ר	-	31.1.83
35	יח"ר	-	31.2.83
25	יח"ר	-	31.3.83

לצורך איכלוס מוצע שהתאריך יהיה חודש אחד יותר מהתאריכים הנקובים דלעיל.
עלי לציין שבתאריך האיכלוס עבודות הפיתוח לא חסינה במידה בשלמותם אלא
כפי שצוין בהכניה מס"ב.
הגמר כשלבנים לפי השבילים, מחייב את שו"פ להיערך לקבלה מתאימה של הכתים.

מכבוד רב
ל. קרני
מנהל המחלקה הכלכלית

העמק: מר ש. כהן
מר א. גדלביץ
מר ר. עובדיה
מר ג. הוכפלד
חיק חוזה

14-70
15-70
16-70
17-70
18-70
19-70
20-70
21-70
22-70
23-70
24-70
25-70
26-70
27-70
28-70
29-70
30-70
31-70
32-70
33-70
34-70
35-70
36-70
37-70
38-70
39-70
40-70
41-70
42-70
43-70
44-70
45-70
46-70
47-70
48-70
49-70
50-70
51-70
52-70
53-70
54-70
55-70
56-70
57-70
58-70
59-70
60-70
61-70
62-70
63-70
64-70
65-70
66-70
67-70
68-70
69-70
70-70
71-70
72-70
73-70
74-70
75-70
76-70
77-70
78-70
79-70
80-70
81-70
82-70
83-70
84-70
85-70
86-70
87-70
88-70
89-70
90-70
91-70
92-70
93-70
94-70
95-70
96-70
97-70
98-70
99-70
100-70

101-70
102-70
103-70
104-70
105-70
106-70
107-70
108-70
109-70
110-70
111-70
112-70
113-70
114-70
115-70
116-70
117-70
118-70
119-70
120-70
121-70
122-70
123-70
124-70
125-70
126-70
127-70
128-70
129-70
130-70
131-70
132-70
133-70
134-70
135-70
136-70
137-70
138-70
139-70
140-70
141-70
142-70
143-70
144-70
145-70
146-70
147-70
148-70
149-70
150-70
151-70
152-70
153-70
154-70
155-70
156-70
157-70
158-70
159-70
160-70
161-70
162-70
163-70
164-70
165-70
166-70
167-70
168-70
169-70
170-70
171-70
172-70
173-70
174-70
175-70
176-70
177-70
178-70
179-70
180-70
181-70
182-70
183-70
184-70
185-70
186-70
187-70
188-70
189-70
190-70
191-70
192-70
193-70
194-70
195-70
196-70
197-70
198-70
199-70
200-70

201-70
202-70
203-70
204-70
205-70
206-70
207-70
208-70
209-70
210-70
211-70
212-70
213-70
214-70
215-70
216-70
217-70
218-70
219-70
220-70
221-70
222-70
223-70
224-70
225-70
226-70
227-70
228-70
229-70
230-70
231-70
232-70
233-70
234-70
235-70
236-70
237-70
238-70
239-70
240-70
241-70
242-70
243-70
244-70
245-70
246-70
247-70
248-70
249-70
250-70
251-70
252-70
253-70
254-70
255-70
256-70
257-70
258-70
259-70
260-70
261-70
262-70
263-70
264-70
265-70
266-70
267-70
268-70
269-70
270-70
271-70
272-70
273-70
274-70
275-70
276-70
277-70
278-70
279-70
280-70
281-70
282-70
283-70
284-70
285-70
286-70
287-70
288-70
289-70
290-70
291-70
292-70
293-70
294-70
295-70
296-70
297-70
298-70
299-70
300-70

301-70
302-70
303-70
304-70
305-70
306-70
307-70
308-70
309-70
310-70
311-70
312-70
313-70
314-70
315-70
316-70
317-70
318-70
319-70
320-70
321-70
322-70
323-70
324-70
325-70
326-70
327-70
328-70
329-70
330-70
331-70
332-70
333-70
334-70
335-70
336-70
337-70
338-70
339-70
340-70
341-70
342-70
343-70
344-70
345-70
346-70
347-70
348-70
349-70
350-70
351-70
352-70
353-70
354-70
355-70
356-70
357-70
358-70
359-70
360-70
361-70
362-70
363-70
364-70
365-70
366-70
367-70
368-70
369-70
370-70
371-70
372-70
373-70
374-70
375-70
376-70
377-70
378-70
379-70
380-70
381-70
382-70
383-70
384-70
385-70
386-70
387-70
388-70
389-70
390-70
391-70
392-70
393-70
394-70
395-70
396-70
397-70
398-70
399-70
400-70

401-70
402-70
403-70
404-70
405-70
406-70
407-70
408-70
409-70
410-70
411-70
412-70
413-70
414-70
415-70
416-70
417-70
418-70
419-70
420-70
421-70
422-70
423-70
424-70
425-70
426-70
427-70
428-70
429-70
430-70
431-70
432-70
433-70
434-70
435-70
436-70
437-70
438-70
439-70
440-70
441-70
442-70
443-70
444-70
445-70
446-70
447-70
448-70
449-70
450-70
451-70
452-70
453-70
454-70
455-70
456-70
457-70
458-70
459-70
460-70
461-70
462-70
463-70
464-70
465-70
466-70
467-70
468-70
469-70
470-70
471-70
472-70
473-70
474-70
475-70
476-70
477-70
478-70
479-70
480-70
481-70
482-70
483-70
484-70
485-70
486-70
487-70
488-70
489-70
490-70
491-70
492-70
493-70
494-70
495-70
496-70
497-70
498-70
499-70
500-70

501-70
502-70
503-70
504-70
505-70
506-70
507-70
508-70
509-70
510-70
511-70
512-70
513-70
514-70
515-70
516-70
517-70
518-70
519-70
520-70
521-70
522-70
523-70
524-70
525-70
526-70
527-70
528-70
529-70
530-70
531-70
532-70
533-70
534-70
535-70
536-70
537-70
538-70
539-70
540-70
541-70
542-70
543-70
544-70
545-70
546-70
547-70
548-70
549-70
550-70
551-70
552-70
553-70
554-70
555-70
556-70
557-70
558-70
559-70
560-70
561-70
562-70
563-70
564-70
565-70
566-70
567-70
568-70
569-70
570-70
571-70
572-70
573-70
574-70
575-70
576-70
577-70
578-70
579-70
580-70
581-70
582-70
583-70
584-70
585-70
586-70
587-70
588-70
589-70
590-70
591-70
592-70
593-70
594-70
595-70
596-70
597-70
598-70
599-70
600-70



יובל גד בע"מ

המפעל: אזור התעשייה, ת.ד. 12, טל. 051-25141, אשקלון 78100
המשרד: בקיהודה 99, ת.ד. 3035, טל. 238221 ח'לאביב 61030

בתשובה נא להזכיר:

- 2097 -

1 באוגוסט 1982

משרד הביטחון והשיכון
מחלקת הנדסה
תאריך: 1-5-8-1982
דואר נכנס

לכבוד

מר ל. קוקוש
ממ' מנהל המחלקה הטכנית
משרד הביטחון והשיכון
רחוב בן יהודה 23
ירושלים

א.נ.,

הנדון: אכלוס מעלה אדומים 04

1. התחלנו בעבודות בשטח בתאום מנהל עמכם ובהנחיה חד משמעית להתחיל היסודות לפני 31/3/81.
2. בחוזה החברות נקבעה לנו תקופת ביצוע חוזית שמסתיימת באוקטובר 1982 וכן נקבע לנו לצאת למכירה בשלב 07.
3. לא נמסר לנו על ידי אף גורם כי למרות התקופה החוזית המתחילה להיספר משלב 07, אין אפשרות להכסיח תאריך לאכלוס. דבר זה גם נוגד לדעתי את כל המגמות המוצהרות של משרד הביטחון והשיכון.
4. קביעת תאריך אכלוס שונה היה מביא את הפקויקט שלנו לנחות לעומת החברות האחרות שכן מאכלסות בתאריך הנ"ל.
5. מתוך יוזמת שלנו ומתוך ראיית הדברים כשטח הוצאנו מכתב בנובמבר 1981 שחזר והדגיש את תאריך האכלוס של אוקטובר 1982. במכתב חשבתו כותב דוד עובדיה כי הוא יודע שזה התאריך החוזי וכי יעשה מאמצים לגמור התשתית לתאריך זה.
6. לא יתכן כי בתאריך 26 ליולי 82, חדשים לפני האכלוס, אתה מודיע לי כי לא התחייבתם לתאריך אכלוס ובאם אני מבקש לדעת תאריך אכלוס עלי להתקשר עמך רק עכשיו.

רב,

מכבוד

הנ"ל
כלל

א.
מנהל

העקב: מר ש. כהן - מנהל המחוז
מר א. נטף - מנהל אגף נכסים ודיור
מר ד. עובדיה - מנהל פרויקט מעלה אדומים





UNITED NATIONS

OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL

NEW YORK, 1991

1-1000000000

Barcelon Onion Skin

1-1000000000

AIR MAIL

TO: THE SECRETARY-GENERAL
UNITED NATIONS SECRETARIAT
ATTENTION: THE SECRETARY
GENERAL'S OFFICE
NEW YORK, N.Y. 10017

FROM:

SUBJECT: [illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]
11. [illegible]
12. [illegible]
13. [illegible]
14. [illegible]
15. [illegible]
16. [illegible]
17. [illegible]
18. [illegible]
19. [illegible]
20. [illegible]
21. [illegible]
22. [illegible]
23. [illegible]
24. [illegible]
25. [illegible]
26. [illegible]
27. [illegible]
28. [illegible]
29. [illegible]
30. [illegible]
31. [illegible]
32. [illegible]
33. [illegible]
34. [illegible]
35. [illegible]
36. [illegible]
37. [illegible]
38. [illegible]
39. [illegible]
40. [illegible]
41. [illegible]
42. [illegible]
43. [illegible]
44. [illegible]
45. [illegible]
46. [illegible]
47. [illegible]
48. [illegible]
49. [illegible]
50. [illegible]
51. [illegible]
52. [illegible]
53. [illegible]
54. [illegible]
55. [illegible]
56. [illegible]
57. [illegible]
58. [illegible]
59. [illegible]
60. [illegible]
61. [illegible]
62. [illegible]
63. [illegible]
64. [illegible]
65. [illegible]
66. [illegible]
67. [illegible]
68. [illegible]
69. [illegible]
70. [illegible]
71. [illegible]
72. [illegible]
73. [illegible]
74. [illegible]
75. [illegible]
76. [illegible]
77. [illegible]
78. [illegible]
79. [illegible]
80. [illegible]
81. [illegible]
82. [illegible]
83. [illegible]
84. [illegible]
85. [illegible]
86. [illegible]
87. [illegible]
88. [illegible]
89. [illegible]
90. [illegible]
91. [illegible]
92. [illegible]
93. [illegible]
94. [illegible]
95. [illegible]
96. [illegible]
97. [illegible]
98. [illegible]
99. [illegible]
100. [illegible]

NOTE: [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible signature]

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

בארישב 84 291, רחוב שחל 29, טלפון 057-34513

26.7.82



לכבוד,
ל. קוקוס
מנהל המחלקה הטכנית
מסד השכון מחוז
ירושלים.

א. ג.

סלולוס

הנדון: מעלה אדומים - 108 יח"ד + 128 יח"ד
דלברברג ע"י חב' רמ"ט.

בהמשך לשיחה שקימנו לגבי מועד אכלוס הפרויקטים הנ"ל
אשר בבנייתם תוחל ב-4/82, הנני להודיעך כי מערכות החשית הדרושות
לאכלוס הנ"ל יושלמו עד 4.84.

לפיכך ניתן להתחייב לאכלוס הדירות הנ"ל ב-4/84.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

העתק: ח"ה ש. כהן - מנהל מחוז י-ם
ג. הובפלד - ר"צ צוות הקמה, משהבי"ט י-ם

Pr

קשר הבינוי והשיכון מחוז ירושלים רמת השרון 2
28-7-1982
דואר נכנס

ר' כאב 8שם"ב

26 יולי 1982

לכבוד
ד"ר עובדיה
מנהל פרויקט
מעלה אדומים

אנשים

א.נ.א.

הנדון: מעלה אדומים בתים 102-125 חב' יובל גר
80 יחד' חרזה מס' 55/18238/81

אבקשכם להעביר להקדם למר חשרי משה את הנתונים
של 7 המקלטים החיצוניים המתיחסים לבנינים חנ"ל.

בכבוד רב,

א. גדלבוץ
ס/מנהל המחלקה

העתק: מר ל. קוקוש - סמ' מנהל המחלקה
מר ש. כהן - מנהל המחוז
מר מ. חשרי - ע' לחוק המכר
מר בוריס - מעלה אדומים
תיק אי.בי.אמ.

1000
1000
1000
1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

ו' באב תשמ"ב

26 יולי 1982

משרד הביטחון והשיכון

מחוז ירושלים

דח"ב בן יצחק 22

26-7-1982

ד

לכבוד

מר א. הניב

סנכ"ל יובל בוד

א.נ.א.

הנדון : 140 יח"ד - מעלה אדומים 04

בהתייחס למכתבו של מר ס. ארזי מהנדס שוק בכתרחס, שהתקף ממנו מצ"ב, הנני להבהיר שאנו לא התחייבנו על מועדי איכלוס ולא התחייבנו שגמר עבודות התשתית יהיה עד תאריך הנקוב במכתב הנ"ל. כמידה וברצונכם לדעת מועד גמר עבודות התשתית שיאפשרו את האיכלוס, נא להתקשר איחי.

אני מזכיר לך שבאותו ענין גם מר ד. עובדיה במכתבו מתאריך 10.12.81 לא מאשר כאפשרי מועד האיכלוס אוקטובר 1982.

בכבוד רב,

ל. מוקוש

ממ' מנהל מח' סכניח

העתק: מר ש. כהן - מנהל המחוז

מר ד. עובדיה - מנהל פרויקט מעלה אדומים


מר ס. ארזי

מר א. נטף-מנהל אגף נכסים ודיוור

מר ד. גל

מר ג. הוכפלד - ראש צוות מעלה אדומים

27 במאי 1982



לכבוד
מ. ש. כהן
מנהל מחוז ירושלים
משרד הביטחון והשכון
בן-יהודה 23
ירושלים

א.נ.א.

הנדון: 140 יח"ר של יובל-גד במעלה-אדומים 04 - מועד אכלוס.

הרינו להזכירכם שמועד האכלוס של הדירות באחר הנ"ל הוא אוקטובר 1982.

אנו מבקשים את ספולכם הרצוף על-מנת שעבודות הכבישים, המים, הביוב והחשמל הסבוצות על-ידיכם יושלמו לקראת מועד זה.

מכבוד רב,

מ. ארז
מהנדס - שוק

העתיקים: א. הניג - מנכ"ל יובל-גד.

א. כהן - מנהל אגף הבצוע, יובל-גד.

מ. משה - מנהל מכירות, יובל-גד.

נהול, תאום ופקוח בע"מ
רח' בזל 6/17, באר-שבע 84288, טל. 78349, ת"ד 7001, באר-שבע 84241

10.12.81

לכבוד
מר מיכה ארזי
חברת יובל גר
ת.ד. 12
אשקלון

א.ב.א.

הנדון: מקלה אדומים אחר 04 מכנן ה-23 יובל גר 140 יח"ד
סימוכין: מסכתך מיום 11.11.81 למר גרעון הוכפלד

סועד האיכלוס במכנן הנ"ל נקבע על ירכם שלא בהתייעצות

איתנו.

הסועד שקבעתם (10/82) הוא סועד השלמה המכנה בהתאם ללוח

הזמנים שבחוזת.

מציריכו נעשה כמיטב יכולתנו להשלמה עבורות הפיתוח הכללי

לקראת סועד זה.

בכנן רב,

דוד קובריה

הצעת פ"ח
ח"ה ש. כהן-מנחל מחוז ירוסליט, משחב"ש
ל. קוקוס-מנחל המח' הסכנית, משחב"ש
ג. הוכפלד-ראש צוות הקמה, משחב"ש

שו"ק/2005

23.11.81

המפעל: מזרח התעשייה, ת.ד. 12, טל. 051-25141, אטסלון 78100
המשרד: בניהודה 99, ת.ד. 3035, טל. 238221 תל-אביב 61030

יובל גר בע"מ

לכבוד
מ. ג. הוכפלד
ראש צוות הקמה מעלה-אדומים
משרד הבנוי והשכון
מחוז ירושלים.

א.ג.

הנדון: 140 יח"ד של יובל-גר במעלה-אדומים מבנין 04 - מועד אכלוס.

הרינו להודיעכם שמועד האכלוס של הדירות באתר הג"ל נקבע על-ידינו לחודש
אוקטובר 1982, בהתאם לחוזה שבין משרד הבנוי והשכון ליובל-גר.

נבקשכם לדאוג לסיום עבודות הפתוח הכללי לקראת מועד זה.

בכבוד רב,

מ. ארזי
מהנדס - שו"ק

הערה: א. חניג, מנכ"ל יובל-גר.

א. כהן, מנהל אגף הבצוע, יובל-גר.

12/1
מחלקת
מסמכים

ד' באב תשס"ב
27 ביולי 1982

לכבוד
מר ג. זעירבי
יו"ר בציגרת השבון
בולט 118/4
פעילות אדומים

..ג.א

הגדרות: מכבוד מיום 18/7/82

ביקשתי ממנהל המודיעין מר ד. עובדיה לעצור אליך לפעילות אדומים
ולשיפולך מיד.

עם הדעה מחקרת אליכם.

מכבוד רב,

משרתו כהן
מנהל מחוז ירושלים

המקום מר ג. זעירבי - ראש צוות המנהל
מר מ. זעירבי - ראש המועצה מ. אדומים
מר א. זעירבי - מנהל ירושלים
מר ל. קוקרס - מנהל המערכת השבית
מר ד. עובדיה - מנהל מודיעין מ. אדומים - לשיפולך.

U. S. DEPT. OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C.

TO: SAC, NEW YORK
FROM: SAC, NEW YORK
SUBJECT: [illegible]

RE: [illegible]

Enclosed for the New York Office are two copies of a letterhead memorandum dated and captioned as above.
Very truly yours,
[illegible]

cc: [illegible]

cc: [illegible]

NOTE: [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

18.7.82

7:03

משרד הבינוי והשיכון
רח' ירושלים
רח' 29 יפו 29

25-7-1982

דואר 1310

7732

מר שמריהו כהן

מנהל מחוז ירושלים

משרד השלום

777 ש"ס

4.2. N

לאחר פניות חוזרות ונשנות אל חברת יובל גד בעניין לקויים חמורים במבנה ובבדיקות אשר לא נענו פונים אנו אליך בשם 154 דירי מבנה ה-4 מעלה אדומים ומבקשים לתאם אתך פגישה לצורך הבהרת הבעיות ועיפולן בנדרון.

U. S. DEPARTMENT OF THE ARMY

HEADQUARTERS, 1ST INFANTRY DIVISION

PO BOX 10000

SEP-5-65

TIME 1210

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים
רח' בן יהודה 23

19-7-1982



המועצה המקומית

מעלה אדומים

13.7.1982

מספרנו: 1880

ב"ר א. יואל
רשמי יו"ר

לכבוד
מר סימן טוב
מנהל אגף איכלוס
משרד הבינוי והשיכון
רח' בן יהודה 23
ירושלים

א.נ.

הנדון: הרחבת דיור - משפחת

רצ"ב בקשה להרחבת הנאי דיור עקב גידול
משפחה. (לידה שניה).

מכתב הפונים מדבר בעד עצמו.

אבקש לזמן ישיבת ועדה איכלוס על מנת לדון
בבקשה.

המועצה ממליצה לקבל הבקשה כחייב מאחר וזו
קריטריונית.

אבקש תשובתך בהקדם.

ב ב ר כ ה

עמוס טרסטן
ראש המועצה

העתק: מר שמריהו כהן - משהב"ש
מר גדעון הוכפלד - משהב"ש

מר בר-נחן - משהב"ש

ד.ג. בקעת זריחו טל 02-241488



UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BLANK

משפחה
מעלה אדומים 11/2
ד.נ.נ. בקעת יריחו

ט"ו תמוז תשמ"ב
6 ביולי 1982

לכבוד
מר עמוס טרסמן
יו"ר המועצה המקומית
מעלה אדומים

שלום רב,

הנדון: הרחבת דיור

בדצמבר 1975 עליתי למעלה אדומים יחד עם הגרעין הראשוני וגרתי בדירה בת חדר אחד. בספטמבר 1979 נולדה בתי ועברתי לדירה בת חדר וחצי, מאז אני גרה בפירות דיור גדולה מאוד.

כיום אני בסוף הח' השישי להריוני, (מועד לידה משוער: תחילת אוקטובר 82), ובקרוב בעז"ה תגדל המשפחה. ובהתחשב בעובדה שבקרוב מתכננת דירות בישוב, אבקשם לאפשר לי לקבל דירה גדולה יותר.

ברצוני לציין שלא קניתי דירה ואין בבעלותי שום דירה, ואני מהראשוני - החלוצים במקום, ומקווה שתקחו זאת בחשבון.

אשמח לקבל תשובה במהרה.

בתודה ובברכה,



אגב: אם יש צורך באשור רפואי
אשמח להמציאו.



החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע"מ

מיקוד: 141-74

מחוז: 4420000 ירושלים סניף ר"ס

מס': 17 רחוב ימור

תאריך: 14.7.82

טלפון: 233121

משרד הביטוי והשפעה
17 ימור ל"ס
18-7-1982
דואר נכ"ס

לכבוד
הנ"ל יובל בד
שיכון ירושלים
הנ"ל אל"ם
הנ"ל רמט
הנ"ל גולדשטיין

בנוסף לשכונת אליכס על מי פיסן טרב, המסדנת על
האיכלות במסגרת מירם 16.5.82, הננו חוזרים והבקשים
לא לשגרר ידירה להשכני הישגב תעלה אירומים הר לכל
רובא אחר החוזיק בדירה עיידר כחנאי מכירות, אלא לאחר
קבלת האישור מניהבג שהדירה בה הרם מחזיק כירם
החוזרה לרשומה.

כודה לכם באט תמסידר על כך.

בטכוד רב
ד. שפירא
מנהל הבנין

הקרקע
מר שטיינהר כהן - מנהל אחר משה"ס
מר גרעון הובלד - רמט בדרה הקטת מעלה אירומים
מר רב גל - משה"ס
סניף ר"ס

עד/אח



UNITED STATES GOVERNMENT

OFFICE OF THE DIRECTOR

OF THE NATIONAL ARCHIVES

COLLEGE PARK, MARYLAND

RECEIVED
1961-5-21
11:41

111

TO: DIRECTOR, NATIONAL ARCHIVES
FROM: [illegible]
SUBJECT: [illegible]

DATE: [illegible]

111

[illegible text]

111

111

111

111

משרד הבינוי והשיכון

מנהל אגף נכסים ודיוור

תאריך: 14.6.82

תאריך:

לכבוד

מר ב. פרדובסקי

מנהל מחוז עמידר ירושלים

רח' יפו 17

ירושלים

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

דואר 23

16-6-1982

הנדון: הסכם עם המועצה המקומית מעלה אדומים

סימולין: מכתבי ט- 1.9.81

הואיל והמועצה המקומית לא עמדה בתנאי ההסכם ואיכלסה דירות
מלא כאשר ועת איכלוס, ובהתאם להמלצת משרדנו המחוזי,
הגבי להודיעכם כי יש לבטל את ההסכם שנעשה עם המועצה, לגבי
דירות שמאכלסנה בעתיד ולגבי כל חירות חוזה שיעשה.

סעתי יאוכלסו דירות רק כאשר הממונה המחוזי לאיכלוס.

בכבוד רב,

א. בנף
מנהל האגף

העמק: מר ש. כהן

גב' ש. צימורין

מר ד. גל

מר ב. הוכפלד

ראש המועצה המקומית - מעלה אדומים.

הוֹשִׁיעֵנו יְיָ מִכָּל צָרָה

הוֹשִׁיעֵנו יְיָ מִכָּל צָרָה

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

באר-שבע 84 291, רחוב שחל 29, טלמון 057-34513

82. 7. 15

משרד הביטוי והשיכון
בחדר ירושלים
רח' מנחם בגין 22

19-7-1982

ס 128

א.א.

לכבוד

מר א. סוארי

חב' רמס

רח' קרליבך 7

תל-אביב

ג.ב.א.

128/א

הנדון: 128 יח"ד מבנין ד-22 אתר 04-מפעלה אדומים

עלינו לציין שמהחלה חודש מאי העסקתם את כל העבודות באתר
הבניה ד-22. אבקשכם להמשיך בביצוע העבודה, וכמו כן להעביר אלינו
לוח זמנים לביצוע כל העבודות במבנין הנ"ל.

בכבוד רב

יולי שגור

העתקים:


ח"ה ספרייה מנחם-מנחל המחוז משחב"ש ירושלים
ל. קוקוס-מנחל המח"ה השכניה
גדלביץ-ס/מנחל המח"ה השכניה

15/04/82

לחל

מ"צ חוקי מואח, לוחם

EXPIRY 1954, FIVE LHS 92, 1001 1100-500



1954-55

1001
1001
1001
1001
1001

1001

1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001

1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001

1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001

1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001

1001

1001-1001 1001-1001

1001-1001 1001-1001

1001-1001 1001-1001

1001-1001 1001-1001

מחיר: 21.7
 חשבונית
 מספר: 1882
 תאריך: 14.7.1982
 חשבונית



המועצה המקומית

מעלה אדומים

14.7.1982

מספר: 1882

לכבוד
 סר א. הוניג
 מנכ"ל יובל-בר
 אזור העשיה
 אשקלון

א.ב.א.

הנדון: מסירת מכבים בבניה שלכם בסעלה אדומים

אני מבקש להביא בפניך באופן דחוף את תכנית המבנה המבנה לגבי מסירת מכבים
 בבניה שלכם באזור ה-4, אזור ה-7 וסביבת ביה"ס.

רמת המסירה של המכבים מרהיבה בזלזול ובחוסר התחשבות לעובדה שאם
 האוכלוסיה של 300 משפחות בעירנו, גם ביה"ס ואולם הספורט נמסרו במסירה
 ראשונית בסכך גרוע מאד וכמסירה השניה החברך שלא נעשה דבר לחיזוק
 התקלה.

אני מוצא שהבעיה המכה לחיות בעיה ציבורית ממש ובכוננותי להביא את
 הדבר להשומת לב כל הנובעים בדבר אם לא יעשה מאמץ מיידית מאת החברה
 לחיזוק הליקויים ולהקמת מבן המכבים לרמה הדרושה.

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים דח"ב ירושה 23
21-7-1982
כנס

ב כ ר ר כ ה
 קרית משה
 רמת המועצה

העמק

מר ספריתו כחן - מסרד הבינוי והשיכון.

שיכון ופיתוח לישראל בע"מ - סניף
דירה/חנות מס' _____ בבית _____
בשכונה _____ במקום _____
חזות מס' _____ (איו"ש)

שנערך ונחתם ב- _____ ביום _____
לחודש _____ שנת 198 _____

בין: שיכון ופיתוח לישראל בע"מ, חברה ציבורית
רשומה בישראל. שמשרדה הרשום בתל-אביב,
רח' ארניא 32, הקריה (להלן - "החברה");

- מצד אחד:

לבין: מר _____ ת.ז. _____
מר _____ ת.ז. _____
מרחוב _____

כולם ביחד ובערבות הדדית (להלן - "המורשה"); - מצד שני:

הואיל וברצון המורשה לרכוש ולקבל מהחברה - הרשאה, זכות שימוש וחזקה בפועל בדירה בית עסק מס' _____ (להלן - "הנכס") בבנין מס' _____ ב _____
_____ (להלן - "הבית"), וכן לקבל על עצמו את כל הזכויות וההתחייבויות בקשר לנכס ולבית הנ"ל כתנאים כמוסכם להלן בהסכם זה ובנספחים א' ו-ב' להסכם זה.

הואיל ועפ"י צו בדבר רישום עסקאות במקרקעין מסוימים (יהודה ושומרון) (מס' 569) תשל"ה-1974
(להלן "צו הרישום") רשאי הממונה על הרכוש הממשלתי באזור יהודה ושומרון (להלן -
"הממונה") לנהל את המקרקעין עליהם נכנה הבית;

והואיל ובהתאם לכחב הרשאה שניתן או ינתן לחברה ע"י מפקד אזור יהודה ושומרון רשאית ומוסמכת החברה להתחייב להעניק למורשה את ההרשאה, זכות השימוש והחזקה בנכס ולזכותו בזכויות וההתחייבויות כמפורט בהסכם זה, והחברה מסכימה לעשות כן;

לפיכך, מוסכם ומותנה בין הצדדים, כדלקמן:

1. המבוא להסכם זה, וכן הנספחים א' ו-ב' המצורפים להסכם זה וחומרים על ידי הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד מתנאיו.

2. מוצהר ומוסכם בין הצדדים והחברה מתחייבת כי: -

א. (1) הנכס נכנה והושלם או יכנה ויושלם (-לפי המקרה וכמפורט בנספח א' הנ"ל) ע"י הקבלן/ים בונה/י הבית והנכס עבור החברה ו/או אחרים ותאורו הינו כמפורט במפרט (לפי חוק המכר (דירות) תשל"ג-1973), המצורף להסכם זה בנספח ב' (להלן - "המפרט").

(2) במקרה של סתירה או אי התאמה בתאור הנכס ו/או הבית ו/או כל חלק מהם. בין אלה המופיעים בתמליל שבמפרט לבין אלה המופיעים בתוכניות הנכללות או מצורפות למ-פרט - יכריעו ויגברו הפרטים ו/או התאור/ים המופיעים בתמליל שבמפרט;

(3) אם קיימים או יהיו קיימים בפועל הפרשים או סטיות בכמויות או במידות של פרטי הנכס ו/או חלקיו - לעומת המתואר במפרט, ואלה יהיו כגבולות סטיות או הפרשים שצוינו במפרט או בהערות למפרט לא יהיו ולא יחשבו אלה כאי התאמה ולא יהיו הפרת התחייבות כלשהי מצד החברה עפ"י הסכם זה;

ב. (1) בניית הבית והנכס הושלמו או יושלמו בחודש או עד לחודש (לפי המקרה) כנקוב בנספח א' הנ"ל (להלן: - "מועד גמר הבניה");

(2) עבודות הפיתוח בחצר הבית ו/או בסביבתו הקרובה (להלן - "עבודות הפיתוח") - אם ובמידה שנכללו במפרט הנ"ל, יושלמו תוך 3 חודשים ממועד גמר הבניה בפועל ואילו עבודות הגיגון והשתילה - אם ובמידה שנכללו במפרט, יושלמו עד חום עונת השתילה שלאחר מכן.

ג. החברה המסור למורשה את החזקה בנכס לאחר השלמת בניית הבית והנכס כאמור (אף ללא גמר עבודות הפיתוח הנ"ל) בחודש הנקוב בנספח א' הנ"ל כתאריך המסירה הצפוי (להלן - "מועד המסירה הצפוי"), כפוף לתנאים המפורטים בסעיפים 3 ו-4 להלן.

- (1) להודיע למורשה בכתב או בע"פ, לפחות 14 יום מראש, על המועד המדויק למסירת החזקה בנכס למורשה (להלן - "תאריך המסירה"); מוסכם כי אם בניית הבית והנכס הושלמו עובר לחתימת הסכם זה (ראה נספח א') לא תחול על החברה חובת ההודעה כאמור ומועד המסירה הצפוי ייחשב תאריך המסירה.
 - (2) למסור למורשה את החזקה בנכס בתאריך המסירה כשהנכס מושלם כאמור בסעיף 2 ג' לעיל, ראוי לשימוש, פנוי מכל אדם וחפץ וחופשי מכל חוב, עיקול, משכנתא או שעבוד לזכות צד שלישי, למעט משכנתא ו/או שעבוד אחר לזכות הבנק שיהן למורשה הלוואה המובטחת במשכון (עפ"י סעיף 10 להלן).
- התחייבות החברה לעיל, כפופה לתנאי מוקדם שהמורשה ימלא קודם לתאריך המסירה, את כל אותן התחייבויות שהוא חייב למלא לפי הוראות הסכם זה לפני מסירת החזקה בנכס ובמיוחד סילוק בפועל של כל תשלום שהמורשה חייב לשלם לחברה ולכל גוף או רשות אחרים, עפ"י הוראות הסכם זה.

ב. המורשה מתחייב להופיע בתאריך המסירה בנכס או במשרד החברה, לקבל מהחברה את החזקה בנכס ולאשר לחברה בכתב את דבר קבלת החזקה בנכס, בפרטיכל המסירה להלן.

ג. החברה מתחייבת לאפשר למורשה לבדוק את הנכס והבית במעמד מסירת החזקה כאמור, על מנת לבדוק את התאמת מצב הבית למפרט ולהוראות הסכם זה והמורשה מתחייב לבצע בבדיקה כאמור. במעמד מסירת החזקה כאמור, יוערך בין המורשה לבין נציג החברה ויחתם על ידם פרטיכל בכתב, בו יהיה המורשה רשאי לפרט כל אי התאמה ו/או ליקוי ו/או פגם ו/או אי השלמה בנכס ו/או בבית (אם יהיו) לעומת האורם במפרט (להלן - "הליקויים בנכס"). כל הליקויים בנכס שפורטו ע"י המורשה ואושרו ע"י נציג החברה בפרטיכל המסירה הנ"ל - יתקנו (ע"י הקבלן/ים בונה/י הבית או אחרים מטעם החברה) תוך זמן סביר. מוסכם ומותנה במפורש כי ליקויים שיהיו בנכס ו/או בבית בתאריך המסירה, אשר לא יפורטו ויצוינו במפורש בפרטיכל המסירה ואשר ניתן היה לגלותם בבדיקה כאמור ע"י אדם סביר (שאינו מומחה לדבר), יראו את המורשה כמוותר על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה לגביהם והמורשה לא יהיה זכאי להסתמך עליהם ו/או יהיה מנוע מלתבוע ו/או מלקבל מהחברה כל סעד ו/או תרופה שהיא בנינם.

ד. קבלת החזקה בנכס ע"י המורשה תהווה ראיה מוחלטת כי קיבל את הנכס, כשהנכס והבית גמורים ומושלמים בהתאם להסכם זה ולשבועות רצון המורשה, ובי אין לו כל טענה ו/או חביעה כלפי החברה בקשר לכך, למעט - לגבי הליקויים בנכס שפורטו בפרטיכל המסירה כאמור לעיל ולגבי תיקון אותם ליקויים שהחברה תהיה אחראית לתיקונם - אם בכלל, בתקופת הבדק, כמפורט להלן.

ה. מוסכם ומוצהר במפורש כי: -

(1) אי ביצוע או אי השלמת ביצוע עבודות הפיתוח ו/או קיומם של ליקויים בנכס הנ"ל שאינם מוגעים שימוש סביר בנכס - לא ייחשבו כאי השלמת בניה הנכס והמורשה מתחייב לקבל את הנכס לחזקתו גם לפני השלמת ביצוע העבודות הנ"ל ו/או תיקון הליקויים בנכס הנ"ל.

(2) אם המורשה לא יופיע כאמור ו/או לא יקבל את החזקה בנכס ו/או לא יאשר בכתב את קבלת החזקה בנכס כאמור, או אם המורשה לא יהיה זכאי לקבל את החזקה בנכס בתאריך המסירה עקב אי סילוק התחייבויותיו, הרי מבלי לגרוע מזכות החברה לראות במחדל כזה משום הפרת הסכם זה על כל התוצאות הנובעות מהפרה כזו עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, תהיה החברה זכאית לראות ולהתחייב לנכס כאילו נמסר לידי המורשה בתאריך המסירה, לצורך כל ענין ודבר, והמורשה יהיה חייב בתשלום כל הוצאות החברה באחזקת הנכס ושמירתו, לרבות חלקו בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף.

(3) אין בהוראות סעיף זה לעיל כדי להטיל על החברה חובה כלשהי לשמור על הנכס ו/או לתחזקו והחברה לא תהיה אחראית כלפי המורשה לתיקון או פיצוי או שיפוי בגין כל אבדן ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול שיוגרם לנכס ולכל חלק ממנו לאחר תאריך המסירה, בשל אי קבלת החזקה בו ע"י המורשה ו/או בשל היות הנכס ללא שימוש ו/או טיפול ו/או השנחה ו/או שמירה.

4. א. החברה מצהירה והרוכש מאשר שידוע לו, כי מועד גמר הבניה ומועד המסירה הצפוי הנ"ל - נקבעו כמועד/ים צפוי/ים לפי הבניה החברה עפ"י התחייבויות שניתנו לה ע"י הקבלן/ים בוני הבית ו/או חלקיו, אולם ~~מפאת~~ אופיו המורכב של תהליך הבניה ולאור המצב השורר או עלול לשרור כמשק הבניה וענפיו, עלול/ים לחול עיכובים בבניה כמועד/ים הנ"ל. לפיכך, מוסכם ומותנה בין הצדדים כי תקופת הבניה והמועד/ים הנ"ל ניתנים להארכה ו/או רחיה על ידי החברה - מפאת הוראות כל חוק, תקנה, או צו, מצב מלחמה או גיוס כללי, שביחות ו/או השבתות (בין כלליות ובין של הקבלן/ים בוני הבית), מחסור בחמרי ו/או בפועלי בנין ו/או כל גורם אחר שלא ניתן לחזותו מראש או שאין באפשרות החברה למנועו (להלן - "נסיבות מצדיקות").

כ. נגרם/ו עיכוב/ים ו/או הפסקה/ות בבניה ו/או התארכה תקופת הבניה - כנסיבות מצדיקות כנ"ל או כל אחת מהן, ידחה/ו המועד/ים הנ"ל למשך אותה/ן תקופה/ות בה/ן נמשך/ו העיכוב/ים ו/או ההפסקה/ות הנ"ל. למרות האמור מוסכם כי מחסור בפועלי בנין ו/או בחומרי בנין - לא יהווה עילה או הצדקה להארכת תקופת הבניה הנ"ל ו/או לדחיה במועד/ים הנ"ל לתקופה של יותר מ-6 חודשים.

ג. מוסכם בין הצדדים, כי אם יכפור המורשה בקיום הנסיבות המצדיקות כנ"ל ו/או מישכן ו/או כקביעת החברה לבני הארכת תקופת הבניה והדחיה במועד גמר הבניה ו/או במועד המסירה הצפוי, אזי שר השיכון או מי שימונה על ידו, שופעל כפוסק-מומחה (ולא כבורר), יקבע - לפי פניות מי מהצדדים ולאחר שישמע את טענות שני הצדדים - את משך הארכת תקופת הבניה ו/או הדחיה במועד/ים הנ"ל עקב נסיבות מצדיקות כאמור.

ד. מוסכם ומותנה במפורש בין הצדדים כי: -

(1) בכל מקרה שתקופת הבניה תוארך ו/או ידחה מועד גמר הבניה ו/או מועד המסירה הצפוי - כנסיבות מצדיקות כאמור לעיל, ולמשך תקופת הארכה ו/או הדחיה כאמור, וכן -

(2) בהתחשב באמור בפסקה א' לעיל ובאופיו המורכב של תהליך הבניה, במקרה שיחול איחור - שלא יעלה על 90 יום בתאריך המסירה, לעומת מועד המסירה הצפוי בחוספת תקופת הארכה ו/או דחיה עקב נסיבות מצדיקות כאמור לעיל (אם תהיה), - לא ייחשב הדבר הפרת התחייבות כלשהי מצד החברה והחברה לא תהא חייבת והמורשה לא יהיה זכאי לתבוע ו/או לקבל מהחברה כל פיצוי ו/או שיפוי ו/או דמי נזק שהם בגין כל נזק שהוא שיגרם למורשה עקב כך (אם בכלל) ובמיוחד לא יהיה זכאי לתבוע ו/או לקבל מהחברה ריבית ו/או הפרשי הצמדה ו/או פיצוי ו/או הטבה כספית אחרת כלשהי/י בגין תשלומים ששולמו ע"י המורשה לחברה עפ"י הסכם זה וכן לא יהא בכך משום שחרור ו/או עילה חוקית לשחרור המורשה מהתחייבות ו/או ממלוי התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה.

ה. מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי: -

(1) רק במקרה של איחור או פיגור ע"י החברה במסירת החזקה בנכס בפועל לרוכש-מעבר ל-90 יום לאחר מועד המסירה הצפוי הנ"ל או לאחר אותו מועד כפי שנדחה ע"י נסיבות מצדיקות כאמור - לפי המאוחר שבהם, ולמשך אותה תקופת איחור או פיגור בלבד (להלן - "תקופת הפיגור במסירה") תהיה החברה חייבת לפצות את המורשה לפי דרישתו, בפיצויים כמפורט להלן.

(2) הצדדים מסכימים, מעריכים וקובעים בזה מראש את סכום הפיצויים שהחברה תהא חייבת לשלם למורשה בגין תקופת הפיגור כנ"ל כסכום הנקוב בנספח א' המצורף להסכם זה - לכל חודש מחקופת הפיגור, ולגבי כל חלק מחודש - חלק יחסי מהסכום שנקבע כנ"ל; הפיצויים כאמור ישולמו למורשה ע"י החברה - לפי דרישת המורשה, בסמוך לתאריך המסירה בפועל בדרך של תשלום או קיזוז מיתרה חוב הרוכש לחברה, לפי בחירת המורשה.

(3) פרט לתשלום ע"י החברה ו/או קיזוז ע"י המורשה של סכום הפיצויים המוסכמים שיגיע למורשה כאמור לעיל, לא יהיה המורשה זכאי והחברה לא תהיה חייבת או מחויבת לשלם למורשה פיצויים ו/או דמי נזק אחרים כלשהם בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למורשה (אם בכלל) עקב ו/או בקשר עם כל דחייה ו/או כל איחור ו/או כל פיגור בתאריך המסירה בפועל לעומת מועד המסירה הצפוי הנ"ל.

5. א. (1) בהסכם זה: -

"תקופת הבדק" - משמעה, תקופה בת 12 חודש ממועד גמר הבניה בפועל או מתאריך המסירה - המוקדם שבין השניים, ועד לתום 12 חודש מאותו מועד.
"מועד גמר הבניה בפועל" - משמעו, במקרה ובניית הבית והנכס הושלמו לפני תאריך חתימת הסכם זה - מועד גמר הבניה הנקוב בנספח א' להסכם זה וככל מקרה אחר המועד בו הושלמו בפועל בניית הבית והנכס (ללא גמר עבודות הפיתוח) והתקבלו בידי החברה מאת הקבלן/ים בונה/י הבית.

(2) בכפוף להוראות המפורטות בהסכם זה, החברה מצהירה כי היא אחראית ומתחייבת לתקן כל ליקוי או פגם או אי התאמה שיחתה ו/או ויהגלו בנכס ו/או ברכוש המשותף (כהגדרתו להלן) בתקופת הבדק ואשר נגרמו כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים (להלן - "הליקויים") בתנאי מפורש כי: -

א. הליקויים אינם מסוג "הליקויים בנכס" כהגדרתם בסעיף 3 ג' ו-ד' לעיל, אשר החברה פטורה מהיקונם ו/או המורשה מנוע מלדרוש ו/או לתבוע ביצועם עפ"י הוראות הסעיף הנ"ל; וכן -

ב. המורשה הודיע בכתב לחברה על קיום והתגלות הליקויים הנ"ל לא יאוחר מתום תקופת הבדק, ודרש את תיקונם; וכן -

ג. המורשה יאפשר לחברה ו/או לקבלן/ים מטעמה לברוק את הליקויים ולתקנו/ם, כמפורט להלן. החברה תבצע את תיקון הליקוי/ים שהיא חייבת בביצועו/ם כאמור לעיל, לקראת תום תקופת הבדק או תוך זמן סביר לאחר מכן, במטרה לבצע תיקון כל הליקויים בכל הנכסים שבבית וברכוש המשותף ברצף אחד. במקרים יוצאים מהכלל - אם הליקוי/ים יהיה/ו מסוג המחייב/ים תיקון דחוף, תתקן החברה את הליקוי/ים כאמור אף לפני תום תקופת הבדק. וזאת תוך זמן סביר מקבלת הודעה המורשה וכפוף לאפשרות בצד התיקון מבחינה עונת השנה.

(3) א. המורשה מתחייב לאפשר לקבלני, עובדי ושליחי החברה, להכנס לנכס בכל זמן סביר ולאחר קבלת הודעה מראש, לבדיקת טענות ו/או תלונות המורשה לגבי הליקויים ולביצוע תיקון הליקויים שהחברה תכיר באחריותה לביצועם, עפ"י האמור בס"ק (2) לעיל. תיקנה החברה או מטעמה ליקוי/ים בנכס - חייב המורשה לאשר לחברה את דבר ביצוע התיקון/ים.

ב. המורשה מתחייב לאפשר לקבלני, עובדי ושליחי החברה להכנס לנכס בכל זמן סביר ולאחר קבלת הודעה מראש כאמור לעיל לבדיקת טענותיו הוא ו/או טענות אחרים על ליקויים בנכס אחר שבבית ו/או ברכוש המשותף של הבית ולתיקון הנכס של אותם ליקויים בנכס אחר ו/או ברכוש המשותף שתיקונם דרוש מתוך הנכס, לפי קביעת החברה.

ב. מוצהר ומוסכם במפורש בין הצדדים כי: -

(1) פרט לאחריות ולהתחייבות החברה לביצוע תיקון הליקויים עפ"י חוראות סעיף זה לעיל, אין ולא תחול על החברה כל אחריות ו/או חבות נוספות כלשהי בקשר לליקויים כלשהם ו/או לתיקונם.

(2) אם המורשה לא יאפשר את הביקור בנכס ו/או בדיקת הליקויים ו/או ביצוע עבודות תיקון הליקויים, כולם ו/או כל חלק מהם, לא תהא החברה חייבת עוד לבצע תיקון ליקויים כלשהם בנכס, ויראו את המורשה כמוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר לליקויים ואת החברה כמשוחררת מכל חובה ו/או אחריות לליקויים.

ג. החברה מצהירה ומאשרת, כי אם תוך כדי ועקב ביצוע עבודות תיקון (על ידה או מטעמה) של ליקויים (בנכס או בנכס אחר ו/או ברכוש משותף - דרך הנכס) ויגרם נזק ו/או פגיעה לנכס ו/או לרכוש המשותף - היא תתקן כל נזק ו/או פגיעה כאמור ותחזיר את המצב לקדמותו, בהקדם האפשרי לאחר סיום עבודות תיקון הליקויים הנ"ל.

ד. למען הסר כל ספק, מצהירים ומאשרים הצדדים במפורש כי: -

(1) החברה לא תהא אחראית ו/או חייבת בתיקון ו/או שיפוי או פיצוי המורשה (לחור או ביחד עם מורשים אחרים) בנין כל קלקול, תקלה, פגם, נזק או אברן, מכל סוג שהוא שיגרמו לנכס ו/או לרכוש המשותף ו/או לכל חלק מהם - עקב שימוש ו/או תיפעול לא נכון ו/או לא זהיר ו/או שלא במקובל ו/או שלא בהתאם להתחייבויות המורשה עפ"י הסכם זה - בנכס ו/או ברכוש המשותף על כל חלקיהם, בין ע"י המורשה ובין ע"י אחר/ים לרבות כאלה שנגרמו עקב העדר ביצוע עבודות אחזקה ו/או בדק, של הנכס ו/או הרכוש המשותף על כל חלקיהם, או עקב ביצוע לקוי של האחזקה ו/או הבדק שלהם - ע"י המורשה או מורשי הנכסים האחרים שבבית ו/או מטעמם, החייבים בביצוע עבודות האחזקה והבדק, כמפורט להלן.

(2) אחריות וחבות החברה מוגבלים אך ורק לביצוע תיקון "הליקויים בנכס" (סעיף 3 ג') ולתיקון "הליקויים" ובשום מקרה לא תהא החברה חייבת והמורשה לא יהיה זכאי לתבוע ו/או לקבל פיצויים ו/או דמי נזק ו/או הפחתה ממחיר הנכס ו/או חטבה או תמורה או תרופה כספית אחרת כלשהי בנין הליקויים בנכס ו/או הליקויים הנ"ל ו/או בנין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למורשה (אם בכלל) עקב קיום ו/או התגלות ו/או ארוע הליקויים בנכס ו/או הליקויים הנ"ל ו/או עקב ביצוע או אי ביצוע תיקונם ע"י החברה, ובכל הקשור לכל אלה.

6. א. החברה מתחייבת לגרום לכך כי הממונה יחתום עם המורשה על "חוזה הרשאה" בנוסח המקובל אצל הממונה (להלן - "חוזה הרשאה") שהעתקו מצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו.

ב. המורשה מצהיר, מסכים ומתחייב כי: -

(1) הוראות חוזה ההרשאה וההצהרות וההתחייבויות הכלולות בו מהוות חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

- (2) הוא יחתום על חוזה ההרשאה - במעמד חתימת הסכם זה או במועד מאוחר יותר כפי שיקבע ע"י החברה, ולא יאוחר מ-7 ימים לאחר קבלת דרישת החברה לעשות כן.
- (3) החל בתאריך המסירה, לבצע ולמלא את כל ההתחייבויות המוטלות עליו בחוזה ההרשאה:
- (4) זכויותיו בנכס הן אך ורק אלה הנקובות בחוזה ההרשאה ואין מלבדן.
- (5) בכל מקום בחוזה ההרשאה בו נזכר המונח "הדירה" - יופיע במקומו "הנכס" לפי הסכם זה.

ג. בכפוף למילוי כל התחייבויות המורשה עפ"י הסכם זה, מתחייבת החברה לגרום לכך כי ההרשאה לפי הסכם זה ולפי חוזה ההרשאה הנ"ל תירשם במירשם ההרשאות. לפי צו הרישום הנזכר במבוא להסכם זה.

ד. אם בעתיד יוצר מצב עובדתי וחוקי, הן מבחינת הבעלות בקרקע עליה נבנה הכית והן מבחינת המצב החוקי במקום ההתיישבות - לפיהם ניתן יהיה להחזיר למורשה את הנכס. תסכים החברה - ללא דרישה תמורה כלשהיא מצידה, להמרת חוזה ההרשאה בהסכם חבירה. לתקופה ובתנאים כפי שיקבע ע"י הרשויות הממשלתיות המוסמכות.

7. א. כתמורה לזכות ההרשאה בנכס ולכל התחייבויות החברה עפ"י הסכם זה מתחייב המורשה לשלם לחברה את התמורה הנקובה בנספח א' המצורף להסכם זה (להלן: "התמורה"). וזאת בתשלומים, בשעורים ובמועדים כמפורט בנספח א' הנ"ל.

ב. מוסכם ומותנה במפורש בין הצדדים כי: -

- (1) התמורה איננה כוללת את סכום/י מס ערך מוסף החל עפ"י החוק על העסקה נשוא הסכם זה (להלן: מע"מ).
- (2) המורשה מתחייב לשלם לחברה בנוסף לתמורה ולכל תשלום נוסף החל עליו עפ"י הסכם זה, את המע"מ החל ו/או שיחול על התמורה ו/או כל חלק ממנה והתשלומים הנוספים הנ"ל, כמפורט להלן.
- (3) המורשה ישלם לחברה ביחד עם הביצוע בפועל של כל תשלום ע"ח התמורה ו/או חתש-לומים הנ"ל במועד/י הביצוע בפועל של כל תשלום כאמור, את סכומי המע"מ בגין אותו תשלום, וזאת לפי השעור החוקי של מע"מ כפי שיהיה באותו מועד.
- (4) כל תשלום כנ"ל שישולם בפועל לחברה (ע"י המורשה ו/או עבורו) - תהיה החברה זכאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לראותו ולחשבו כתשלום של סכום הקרן בתוספת מע"מ כנ"ל.
- (5) תשלום כנ"ל משמעו גם זיכוי או העברה כספית אחרת לזכות חשבון המורשה בגין העסקה נשוא הסכם זה.

ג. החמורה נקבעה בהתחשב בהיטלים, אנרות, מיסים ותשלומי חובה אחרים המוטלים על בניית הנכס ומכירתו (להלן: "תשלומי חובה") כפי שהינם בתוקף ובשעור ביום חתימת הסכם זה. מוסכם כי אם לאחר חתימת הסכם זה יוטלו תשלומי חובה חדשים או יוגדל שיעורם של תשלומי החובה הקיימים, יחולו תשלומי החובה החדשים ו/או ההפרשים (לפי המקרה) האלה על המורשה וישולמו על ידו לחברה עפ"י דרישת החברה ולא יאוחר מ-14 יום מקבלתה.

8. מוסכם ומותנה בין הצדדים כי אם נקבע בסעיף א' להסכם זה כי התמורה צמודה למדר, אזי יחולו הוראות סעיף זה, כדלקמן: -

- א. (1) "המדר" - משמעו, מדר מחירי התשומה בבניה למגורים (להלן - "מדר הבנייה") או מדר המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות) (להלן - "מדר יוקר המחיה") - זה מהם כפי שיקבע בנספח א' להסכם זה, כפי שהוא מתפרסם לכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או כל גוף אחר שיבוא במקומו.
- (2) "תשלום" - משמעו כל סכום שהמורשה שילם לחברה על חשבון התמורה (לא כולל מע"מ בגינו).
- (3) "יום הפרעון" (לגבי כל תשלום) - משמעו מועד הפרעון בפועל של כל תשלום (על חשבון התמורה).
- (4) "המדר הבסיסי" - משמעו המדר של החודש הנקוב בנספח א' הנ"ל, כמדר בסיסי. (שפורסם או יפורסם בחודש שלאחריו).
- (5) "המדר החדש" - משמעו - לגבי כל תשלום, המדר של החודש האחרון הידוע ביום הפרעון של אותו תשלום.

ב. (1) מוסכם בין הצדדים כי אם יתברר שהמדר החדש נבזה מהמדר הבסיסי - לנבי כל תשלום ותשלום, אזי יהיה המורשה חייב לשלם לחברה תוספת/ות לתמורה. שתחשב/נה לנבי כל תשלום, בסכום ההפרש שבין כל תשלום כשהוא מוגרל בשעור השווה לשעור עליה המדר החדש (המתייחס אליו) לעומת המדר הבסיסי. לבין סכום התשלום המקורי (סכום/י ההפרש ו/או התוספת/ות לתמורה הנ"ל יקראו להלן - "הפרשי הצמדה").

(2) אם ובמידה ונקבע בנספח א' הנ"ל כי רק שעור (אחוז) מסוים מהתמורה צמוד למדר. אזי יבוצע חישוב הפרשי הצמדה לנבי אותו שעור בלבד מסכום כל תשלום ותשלום;

2. (1) המורשה מתחייב לשלם לחברה את הפרשי ההצמדה שיגיעו ממנו - בגין כל תשלום. ביחד ובמועד הפרעון בפועל של אותו תשלום;

(2) כל תשלום שהמורשה ישלם לחברה, ללא תשלום הפרשי ההצמדה בגינו ביחד עם התשלום - תהיה החברה זכאית, לפי שיקול רעתה הבלעדי, לראותו ולחשבו כסילוק של סכום המהווה חלק מהתשלום בלבד בצרוף כל הפרשי ההצמדה המגיעים לחברה בגין אותו סכום, בהתאמה כמתחייב מהוראות סעיף זה לעיל.

9. מוסכם ומותנה במפורש בין הצדדים כי בתמורה נכלל/ים תשלום/ים אך ורק עבור אותן עבודות הפיתוח המפורטות בנספח ב' להסכם זה; כל עבודות פיתוח נוספות ו/או שינויים שינויים שידרשו ו/או שיבוצעו ע"י הרשות המקומית או כל רשות מוסמכת אחרת כולל המפקד הצבאי, לרבות-כבישים, מדרכות, נסיעות, ביוב, אבני שפה, יישור, גידור, שבילים מתקנים לפחי אשפה, גינון, תיעול, ניקוז, מיכלים ומתקני מים וכו' (להלן - "עבודות הפיתוח הנוספות") - יחולו על המורשה בלבד והמורשה מתחייב לשלם במועדם את כל האגרות, החוצאות, ההיטלים, דמי השתתפות ותשלומים מכל סוג שהוא שיוטלו על ידי הרשות המקומית ו/או ע"י רשות מוסמכת אחרת בגין עבודות הפיתוח הנוספות.

10. א. המורשה מצהיר, מאשר ומתחייב - אם צוין הדבר במפורש בנספח א' להסכם זה, כי הוא אושר כזכאי לסיוע ברכישה הזכויות בנכס עפ"י הסכם זה, ע"י משרד הבנוי והשיכון או גוף שאושר לצורך זה על ידו, או משרד המסחר, התעשייה והתיירות או משרד הקליטה (להלן: "הממשלה") ובחור שכזה הוא זכאי לקבל מבנק או ממוסד כספי שיבחר או שנקבע ע"י הממשלה, הלוואה (שתובטח במשכון בדרגה ראשונה על זכויותיו בנכס) לצורך מימון התמורה וזאת בסכום המפורט בנספח א' להסכם זה (להלן: "ההלוואה הממשלתית");

ב. החברה מוכנה - אם ובמידה וצוין הדבר במפורש בנספח א' להסכם זה, לגרום לכך כי בנק או מוסד כספי שיקבע על ידה (להלן: "הבנק") יסכים לתת למורשה הלוואה (שתובטח במשכון בדרגה ראשונה על זכויותיו בנכס ובטחונות אחרים שיקבע הבנק) בסכום/ים ו/או כהנאי/ים כמפורט בנספח א' להסכם זה (להלן: "ההלוואה הבנקאית"), אם בכלל.

ג. אם ברצון המורשה לקבל את ההלוואה/ות הנ"ל עליו: -

(1) לברר בבנק את תנאי ההלוואה/ות, הבטחונות ושאר הפרטים, וכן -

(2) לגרום לכך שההלוואה הממשלתית - אם הרוכש יקבל כזו - תבוצע אף היא באמצעות הבנק, וכן -

(3) לתת לבנק הוראות כלתי חוזרות לשלם לחברה במישרין את תסורת ההלוואה הממשלתית ו/או ההלוואה הבנקאית, וכן -

(4) לחתום בבנק על כל המסמכים שידרשו לצורך קבלת ההלוואה/ות הנ"ל והעברת תמורה/ן לחברה, כולל מתן כל הבטחונות שידרשו ע"י הבנק, ובכל הקשור להלוואה הבנקאית - לעשות כל האמור עם דרישה החברה ותוך המועד שיקבע ע"י החברה.

11. א. המורשה מצהיר ומאשר כי ראה וברק את המקום עליו מוקם/הוקם הבית וכן ברק את המפרט - נספח ב' להסכם ומצאם מתאימים לדרישותיו ולשבועות רצונו.

ב. מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי: -

(1) החברה זכאית להשכיר ו/או לתת הרשאה בדירות ו/או כחי העסק האחרים שבבית (במקרה שהינה בעלת הזכויות לגביהם) לכל מי שתחפוץ וכי במקרה ובבית ישנם חלקים המיועדים לשמש כבתי עסק או משרדים לא יהיה המורשה רשאי להפריע לניצול סביר של הנכסים האחרים ע"י המורשים ו/או השוכרים שלהם, מאת החברה ו/או אחר/ים - לפי יעודם.

(2) במקרה שהנכס הינו בית עסק או חנות או משרד, החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית להשגת רשיון עסק או כל רשיון אחר עבור המורשה לשם ניהול העסק המתוכנן או המיועד בנכס; על המורשה לוודא בעצמו, לפני חתימת הסכם זה ו/או לפני יעוד הנכס לניהול עסק מסוים כלשהו - את התאמתו לצרכי ניהול העסק המתוכנן על ידו (אם תוכנן בכלל) ולוודא בעצמו באם ינתן ע"י כל רשות מוסמכת, הרשיון המתאים לניהול אותו עסק בנכס.

12. המורשה מתחייב בזה, בנוסף לתשלום התמורה ומלוי יתר ההחייבויותיו עפ"י הסכם זה, לשלם קודם לקבלת החזקה בנכס לידי: -

א. לאוצר המדינה ישירות את מס הרכישה לפי חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963 בקשר לרכישת הזכות בנכס על ידו - במועד החוקי הקבוע לכך, ולהמציא לחברה אישור כדין על

ביצוע התשלום - לפני תאריך המסירה.

ב. לחברה כמזומן - חוץ 14 יום מתאריך חתימת הסכם זה, או במועד אחר אם וכפי שמפורט בנספח א' הנ"ל, את הסכום הנקוב או שיקבע עפ"י השעור הנקוב בנספח א' (להלן - "הוצאות הרישום"), וזאת כסכום מוסכם וסופי לכיסוי חלקו של הרוכש באגרות ובחוצאות בביצוע רישום ההרשאה.

13. המורשה מתחייב: -

- א. לחתום עם קבלת דרישת החברה ולפני תאריך המסירה, על חוזה ההרשאה ולשלם את ההוצאות בקשר לחתימת חוזה ההרשאה וכן את דמי ההרשאה שנקבעו בו ולמלא אחר כל יתר ההתחייבויות החלות עליו לפי חוזה ההרשאה; על הרוכש להמציא לחברה את אישור הממונה על חתימת החוזה לפני תאריך המסירה וכתנאי מוקדם למסירת החזקה בנכס לידיו.
- ב. להתקשר על חשבונו, עם חברת החשמל המספקת חשמל לאזור ועם הרשות המקומית או כל גוף אחר לאספקת מים, לשם חיבור הנכס בפועל לרשת המים והחשמל וכן לשם הספקת מים וחשמל לנכס; מותנה במפורש כי החברה אחראית אך ורק להתקנת רשת מים וחשמל בבית ובנכס ואילו על המורשה לדאוג לחיבור הנכס לרשת החשמל והמים, ולשלם לרשות המקומית (או לחברה) עבור מד/י המים ועבור מונה/י החשמל. אם החברה שלמה עבור מונה/ים או חיבור/ים כאמור, מתחייב המורשה להחזיר לחברה את הסכום/ים ששילמה בקשר לכך, עם קבלת דרישת החברה ולא יאוחר מתאריך המסירה.
- ג. להמציא לחברה את אישור הרשות המקומית או הרשות המוסמכת במקום, כי חתם על הסכם בדבר חיבור מים ואספקתם לנכס וזאת כתנאי מוקדם למסירת החזקה בנכס לידיו; מוסכם כי:
 - (1) אם למרות האמור תמסור החברה למורשה את החזקה בנכס לפני שהומצא האישור כאמור מתחייב המורשה להמציא לחברה את האישור כאמור לא יאוחר מ-14 יום לאחר קבלת החזקה בנכס.
 - (2) אם הותקן ע"י החברה ו/או מטעמה חיבור זמני למים לנכס, ואין באמור כדי להטיל על החברה לבצע חיבור כזה, תהיה החברה רשאית וזכאית לנתק את החיבור הזמני ולהפסיק אספקת המים - אם לא יומצא לה האישור כאמור, וזאת ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
- ד. מבלי לגרוע מהאמור - מתחייב המורשה לשלם לחברה, לפי דרישתה את חלקו בהוצאות צריכת המים שבנכס אשר בהעדר מונה תחושב כשעור יחסי מסה"כ ההוצאות בניין צריכת מים בחיבור/ים זמני/ים, לפי מס' הנכסים המחובר/ים כאמור.
- ה. לשלם במועד אם כל המיסים, ההיטלים והארונות המוטלים או אשר יוטלו על המחזיק בנכס והחלים על הנכס (להלן: "המיסים") החל מתאריך המסירה וזאת בין אם המורשה קיבל בפועל את החזקה בנכס ובין אם טרם קיבל את החזקה כאמור אך הוזמן לעשות כן.
- ו. חוץ 14 יום מחתימת הסכם זה, להופיע בפני נוטריון, לחתום על יפוי כח והרשאה בלתי חוזרת בנוסח המצורף להסכם זה ולהמציאו לחברה; המורשה ישא בכל האגרות ומס הבולים הכרוכים בחתימת יפוי הכח. יפוי הכח ישמש בידי החברה אך ורק לשם ביצוע הוראות הסכם זה וכל הנובע ממנו, לרבות רישום ההרשאה של הרוכש בנכס במירשם ההרשאות ורישום המשכון על זכות זו, במידה והרוכש יקבל הלוואה/ות כמפורט לעיל.
- ז. להמציא לחברה על חשבונו, לפי דרישתה, את כל המסמכים, האישורים, התעודות והקבלות הדרושים לביצוע רישום זכותו של המורשה במרשם ההרשאות ולהופיע במועד שיקבע ע"י החברה בלשכת המרשם, או בכל מקום אחר שיוקבע לרישום, ולחתום על כל המסמכים שיידרשו לביצוע הרישום.
- ח. החל בתאריך המסירה, לשמור על הנכס והרכוש המשותף ולראוג לשלמותם ולתקינותם - מנהג בעלים; מבלי לגרוע מכלליות האמור על המורשה בלכך תחול האחריות לאחזקה נאותה של הנ"ל על כל חלקיהם, אביזריהם והמערכות שבהם (כולל אחזקה מונעת ושזפת ותיקון קלקולים וליקויים מכל מין וסוג - שאינם באחריות החברה כאמור לעיל), לשמירתם וחגנתם מפני כל פגיעה ולביטוח מקיף של הנכס והרכוש המשותף.

14. א. (1) המונח "הרכוש המשותף" משמעו - כל חלקי הבית, למעט הנכסים שבבית (דירות/חנויות/בתי עסק), ובכפוף לכל הוראה בדבר הוצאה והצמדה חלק/ים מהרכוש המשותף לנכסים עצמם כמפורט במפרט (נספח ב' להסכם זה), יכול לרכוש המשותף גם את הקרקע, קומת עמודים, הגינה, פינת משחקים, הגג/ות, הקירות החיצוניים, המסד, המקלטים, חדר/י אשפה או משטח/י אשפה, חדר/י כניסה וחדר/י מדרגות, שבילים, גדרות, וכל המערכות או המתקנים המרכיבים ו/או המשותפים שבבית (לרבות מתקנים ו/או מערכות של חימום מים מרכזי ו/או הסקה מרכזית, אנטנת רדיו ו/או טלוויזיה מרכזית, גנרטור/ים, מים, חשמל, גז וכיו"ב), המיועדים לשרת את כל הנכסים שבבית

או חלק מהם (אפילו הם בתחומי נכס מסויים), - הכל אם ובמידת ואלה קיימים ו/או יהיו קיימים בבית עפ"י המפורט במפרט - נספח ב' להסכם זה.

(2) "המתקנים המשותפים", משמעם המערכות ו/או המתקנים המרכזיים ו/או המשותפים הנזכרים בהגדרת "הרכוש המשותף" לעיל.

(3) המונח "רשות מוסמכת" - כולל כל רשות ממשלתית, עירונית, צבאית או אחרת המוסמכת על פי כל דין לדרוש מהמורשה ו/או מבעל הנכס ו/או המחזיק בו ו/או מהדיוור בו לנקוט בכל פעולה, מעשה או מחדל בקשר לרכוש המשותף או חלק ממנו.

(4) המונח "נציגות הבית" או "ועד הבית" - פירושו נציגים שנבחרו על ידי רוב בעלי הזכויות בנכסים שבבית, לטיפול ברכוש המשותף של הבית, כמפורט להלן.

ב. למען שמירת נקינותו, מצבו התקין ואחזקתו של הבית והרכוש המשותף בצורה נאותה, לשם שמירת הצורה, הסדר והנקיון לגביהם, מסכים ומתחייב המורשה: -

(1) לאחזו ולנקוט בכל האמצעים ולעשות את כל הפעולות הדרושות לשם אחזקה ושמירה מתמדת של כל חלקי הרכוש המשותף במצב תקין, מסודר וראוי לשימוש לאותן מטרות לו הוא נועד; מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב המורשה לאחזו בכל האמצעים ולעשות את כל הפעולות כאמור, ולשם המטרות הנ"ל, מרי מעט ומיד עם דרישה ראשונה של נציגות הבית ו/או הרשות המוסמכת.

(2) לשאת בחלק היחסי של כל ההוצאות שתהיינה נחוצות ו/או דרושות לשם החזקה ושמירה מתמדת של הרכוש המשותף כאמור לעיל וכן של כל ההוצאות שתהיינה נחוצות ו/או דרושות להפעלת המתקנים המשותפים שבבית (עפ"י הנוהג והמקובל) כולל כל דמי שירות או בטוח בקשר למתקנים אלה; החלק היחסי הנ"ל יחושב באותו אופן שנקבע בחוק המקרקעין לחישוב שיעור החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל יחידה בבית משותף, אלא אם נאמר אחרת במפרט - נספח ב' להסכם זה.

(3) לאחזו בכל האמצעים הדרושים כדי לגרום לכך כי המורשים ו/או בעלי הזכויות ו/או הדירורים בנכסים שבבית בו נמצא הנכס יבחרו בנציגות הבית וכי לנציגות הבית תהיינה כל הזכויות והסמכויות המוענקות לנציגות בית משותף בהתאם לחוק המקרקעין.

ג. בנוסף על כל האמור בסעיף 5 לעיל ובסעיף זה לעיל, מוסכם בין הצדדים כי: -

(1) תנאי מוקדם לקיום אחריות לטיב המתקנים המשותפים מטעם היצרנים ו/או הספקים (להלן: "הספקים") של אותם מתקנים (ובמיוחד לגבי מעליות ומתקני חימום ו/או הסקה מרכזיים) וכן לאחריות וחבות החברה כלפי המורשה לגבי אותם מתקנים משותפים במשך תקופת הברק (כמפורט בסעיף 5 לעיל) - הינו ביצוע עבודות האחזקה, התפעול והשירות של אותם מתקנים משותפים ע"י הספקים שלהם, במשך תקופת הברק הנ"ל.

(2) לצורך מתן תוקף לאחריות הספקים הנ"ל כלפי החברה וכן כתנאי מוקדם לקיום אחריות וחבות החברה כלפי המורשה לגבי אותם מתקנים משותפים בתקופת הברק (הכל כאמור בסעיף 5 לעיל), מתחייב המורשה להתקשר לכך ו/או ביחד עם בעלי הזכויות בנכסים אחרים שבכנין ו/או לגרום לכך כי נציגות הבית התקשר עם הספקים של אותם מתקנים - בהסכמתם/ים לביצוע עבודות האחזקה והשירות של המתקנים המשותפים הנ"ל ע"י הספקים הנ"ל, במשך תקופת הברק.

ד. מוסכם בין הצדדים כי: -

(1) לגבי כל נכס אחר בבית שבחזקה החברה, אשר טרם נמסר לאחר/ים תהיה החברה חייבת כתש-לום החלק היחסי לגביו, מההוצאות הנזכרות בפסקה ב' (2) לעיל, בכפוף לאמור להלן.

(2) לגבי כל נכס כאמור - חבות החברה כאמור תחול, אם בכלל, רק לגבי התקופה המתחילה מתום 3 חודשים ממסירת הנכס הראשון על ידה למורשה שלו ומסתיימת במועד בו יהיה חייב המורשה של הנכס בתשלום ההשתתפות באותן הוצאות, עפ"י ההסכם שבין החברה לבין אותו מורשה.

(3) החברה לא תשא ולא תהא חייבת בתשלום כלשהו בקשר עם צריכת חשמל ו/או דלק להפעלה של מתקן/ים מרכזיים לחימום מים ו/או להסקה שבבית, ובחישוב כלל ההוצאות ו/או חלקה היחסי של החברה בהוצאות הנזכרות בפסקה ב' (2) לעיל, לא ילקחו בחשבון ההוצאות לצריכת חשמל ו/או דלק כאמור.

15.א. המורשה מתחייב לא לבצע, לא להרשות ביצוע ולא להסכים לביצוע כל שינויים - בגג הבית, במרפסת ובכל צד חיצוני של הקירות החיצוניים של הנכס, בלי הסכמת החברה בכתב. החברה תהן הסכמתה לכל שינוי אם אינו עלול לגרום לכיעור הבית או פגיעה במבנהו וזאת לפי שיקול דעתה המלא וכן אם תנתן הסכמתם בכתב לשינוי של כל המורשים לגבי הנכסים בבית, יינתן החזר בנייה לשינוי ע"י רשויות התכנון המתאימות, במקרה שנדרש היתר כזה, ותנתן הסכמת הממונה - אם תידרש.

המושג "שינויים" בהסכם זה, פירושו: -

תוספת בנייה (כגון: חדר, מטבח, מחסן וכו') סגירת מרפסת, שינוי במעקה, פגיעה בקיר חיצוני, החלפה או שינוי התריסים במרפסת, פגיעה בפריקסטים הסוגרים את המרפסות, שינוי צבע במרפסת, לרבות שינוי צבע התריס הנע - כל הנ"ל אם קיימים בנכסים - התקנת סידורים לתליית כביסה במרפסות, פרט לסידורים המיוחדים המותקנים בנכס, התקנת צנורות, חוטי חשמל או כל חומר אחר על הקירות החיצוניים, התקנת אנטנות מכל סוג, התקנת דוודי שמש, חשמל וכל פגיעה אחרת בנג, התקנת או תליית שלטים, וכיוצא באלה - שינויים העשויים לפגוע במראה החיצוני של הבית.

ב. כל התוספות ו/או השינויים בנכס שיותר ויבנו כאמור לעיל יוחשבו כחלק בלתי נפרד של הנכס וכל הוראות הסכם זה תחולנה לנביהם.

ג. אין באמור בסעיף זה משום הטלת אחריות על החברה לשמירת הרכוש המשותף והמורשה בלבד והא אחראי לשמירתו ולנקיטת צעדים למניעת ביצוע התוספות ו/או השינויים.

16. א. מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי: -

אם צוין במפרט - נספח ב' להסכם, על הוצאת חלק/ים או שטח/ים מסויים/ים מהרכוש המשותף שבבית ו/או על הצמדתו/ם לנכס/ים מסויים/ים, תהיה החברה זכאית לשווק ו/או להצמיד את אותו/ם חלק/ים או שטח/ים לכל נכס שתמצא לנכון, מפעם לפעם, ויראו את אותו חלק ששייכו ו/או הצמידו לנכס מסויים, כחלק מאותו נכס לכל ענין דבר, אולם: -

(1) חלק או שטח שהוצמד כאמור לנכס מסויים, לא יכלל בחישוב שטח הנכס לצורך קביעת החלק/ים ברכוש המשותף שבבית ו/או לצורך קביעת חלקו היחסי של המורשה של אותו נכס בהוצאות הנזכרות בסעיף 14 ב' (2) לעיל.

(2) המורשה בנכס אליו הוצמד שטח/חלק מהרכוש המשותף יהיה רשאי לנהוג בשטח/בחלק הצמוד כאמור - מנהג בעלים, כולל ביצוע בנייה נוספת ו/או שינויים - אם הוענקו לו זכויות כאמור, ובלבד שלא יבוצעו כל שינויים כאמור המחייבים קבלת היתר בניה או היתר אחר עפ"י החוק - ללא קבלת אותו/ם היתר/ים.

ב. כל עוד לא הושלמה בניית כל חלקי הבית ומתן ההרשאה בהם, רשאית וזכאית החברה: -

(1) להקטין או להגדיל את כמות הנכסים שבבית ע"י הפררה ו/או איחוד נכסים ו/או בכל דרך אחרת כפי שהחברה תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שלא ישונה ייעוד הנכסים, שסה"כ השטח הבנוי שבבית המיועד לנכסים (לא כולל שטח/י הרכוש המשותף) לא יקטן ולא יגדל (- אלא עפ"י זכויות לבניה נוספת של החברה כמוגדר בפסקה נ' לחלק ובמפרט נספח ב' להסכם), ושחזור הנכס עצמו (עפ"י המפרט) לא יפגע.

(2) לבצע כל שינויים/פנימים בנכס/ים אחר/ים שבית כפי שתמצא לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ג. אם צוין במפרט - נספח ב' להסכם, על שמירת זכויות בנייה לחברה בחלק/ים מהבית ו/או על גגות הבית ו/או בשטח עליו הוקם הבית ו/או בשטח/ים גובל/ים בבית, תהיה החברה זכאית ורשאית לנהוג לגבי אותו חלק או שטח - מנהג בעלים, ולכנות עליו כל בנייה נוספת כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לאפשרות הניצול ועפ"י אישור הרשויות המוסמכות להיכנס ובנייה, ולמורשה לא תהיה כל זכות ו/או סמכות להתנגד ו/או להתערב ו/או להפריע בדרך אחרת לאישור הבניה וביצועה.

17. א. החברה רשאית ללא הסכמת המורשה להתקין ו/או להעביר דרך הקרקע והבית, בעצמה או באמצעות איזה רשות, מוסד אחר או חברה אחרת - צינורות למים חמים או קרים, או צינורות חסקה, חשמל, תיעול, צינורות ומיכלי גז, כבלי טלפון וכבלים לאנטנות טלוויזיה מרבזות וכן להעמיד עמודים ולמחות כבלי חשמל - וזאת בין אם המתקנים הנ"ל משרתים את הבית ובין אם הם משמשים מחברים ומקשרים בתים אחרים לידו. במקרים כאלה על המורשה לאפשר לחברה ו/או לרשויות או לחברות הנ"ל, לפקדיהם, לפועליהם - להכנס לקרקע ולבית ולהוציא לפועל את העבודות ו/או הפעולות שתדרשנה לצרכים הנ"ל, לרבות לצורך כל עבודות האחזקה ו/או תיקון של כל הנ"ל.

ב. אופן והיקף ההוצאה לפועל של עבודות הפיתוח שיבוצעו על ידי החברה בקרקע ו/או מחוצה לה, כולל המיקום, הגודל, הצורה, והחומרים בקשר לכך - בה במידה שלא נקבעו או תוארו במפרט, יקבעו על ידי החברה לפי בחירתה ובהתחשב בדרישות רשויות התיכנון המוסמכות, ולמורשה אין ולא תהיה כל זכות להתערב בכך או לערער על כך, בין בפני החברה, ובין בפני רשויות התיכנון הנ"ל ובין בפני כל גוף או רשות שיפוטית או מעין שיפוטית כלשהיא.

ג. המורשה מתחייב לא להתערב באיזה אופן שהוא, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים - בבניית הנכס והבית וכל חלק מהם ובמשך כל תקופת בנייתם, עד להשלמתם; כל מעשה התערבות ו/או הפרעה או נסיון להתערב ו/או להפריע כאמור - יהשב/ו הפרה יסודית של הסכם זה, מצד המורשה.

ד. מוסכם ומוחנה במפורש והמורשה מתחייב בזה, כי בתקופת הבנייה של הנכס והבית לפני שתמסר לו החזקה בפועל בנכס מהחברה עפ"י הסכם זה - אסור למורשה להכנס לנכס או לבית או להכניס אליו חפצים (בעצמו ו/או ע"י אחרים), פרט לכניסה לצורך הסתכלות וזאת בתאום מוקדם עם החברה או מי שימונה לצורך זה מטעמה וברשותו/ם.

18. מוסכם ומוחנה בין הצדדים כי: -

א. אסור למורשה ו/או לכל אחד מיחידיו להעביר ו/או לחסב ו/או לוותר לטובת ו/או לשעבר לטובת - אחר/ים (להלן: "הנעבר") את זכויותיו בנכס ו/או עפ"י הסכם זה, בשלמותן ו/או בחלקן בכל דרך וצורה שהיא, ללא קבלת הסכמת החברה לכך בכתב מראש: האיסור האמור כולל גם התחייבות בכתב לבצע את הפעולות הנ"ל ו/או כל חלק מהן.

ב. חוקף האיסור שבס"ק א' הינו מוחלט ובלתי מוגבל - עד למועד בו יקבל המורשה את הנכס לחזקתו עפ"י הסכם זה וישלים את כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, הקודמות למסירת החזקה בנכס. החברה רשאית לסרב או לתת את הסכמתה לכל פעולה כאמור בס"ק א' לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי וללא צורך במתן הנמקה כלשהי.

ג. לאחר קבלת החזקה בנכס על ידי המורשה עפ"י הסכם זה ומלוי כל התחייבויותיו הקודמות לאותו מועד, ועד לרישום זכויותיו בנכס במירשם ההרשאות, החברה תתן את הסכמתה להעברת זכויות - לאחר שהמורשה ו/או הנעבר ימציאו לחברה את כל האישורים ויבצעו את כל הפעולות כדלקמן: -

(1) יומצא לחברה הסכם מבוטל כדיון, בין המורשה לבין הנעבר בדבר העברת זכויות בנכס.

(2) המורשה והנעבר יחתמו על בקשה להעברת זכויות והתחייבויות בנוסח המקובל בחברה. בה יצהירו בין היתר על מלוי כל ההתחייבויות של החברה וסילוק כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה.

(3) המורשה ימציא לחברה אישור מאת אוצר המדינה כי מס שבח מקרקעין בגין העברת זכויות לנעבר - שולם ע"י הרוכש, או כי הוא פטור מלשלמו.

(4) הנעבר ימציא לחברה אישור מאת אוצר המדינה כי מס הרכישה (לפי חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג - 1963) בגין העברת זכויות לנעבר, שולם או כי הנעבר פטור מתשלומו.

(5) המורשה ימציא אישור מאת אוצר המדינה ו/או הרשות המקומית ו/או הרשות המוסכמת כי כל המיסים, ההיטלים, הארנונות ותשלומי החובה המגיעים לכל אחד מהם בקשר לנכס שולמו להאריך העברה ואין לכל אחד מהם, התנגדות להעברת זכויותיו של המורשה בנכס.

(6) המורשה ימציא לחברה אישור נציגות הכית המשותף לפיו לא מגיעים כל כספים בגין הנכס עד ליום ההעברה.

(7) יומצא לחברה אישור מאת הבנק המעיד כי ההלוואה המובטחת במשכון - אם היחה כזאת - סולקה במלואה.

(8) הנעבר יחתום על יפוי כח והרשאה בפני נוטריון, בדומה ליפוי כח הנזכר בסניף 13(ה) לעיל וימציא שני העתקים ממנו לחברה.

(9) יומצא לחברה אישור מאת בעל הקרקע על דבר הסכמתו להעברת הזכות בנכס מהרוכש לנעבר.

(10) הנעבר ישלם לחברה את הסכום או השעור הנקוב כנספח א' להסכם זה (להלן - "הוצאות העברה") לכסוי הוצאותיה ושכר טרחתה של החברה בטיפול ו/או ברישום העברת הזכויות כמפורט לעיל.

19. מוסכם ומוחנה בין הצדדים כי: -

א. כל סכום שחובת תשלומו חלה על המורשה עפ"י הסכם זה (כלפי אחר/ים) והמורשה לא ישלמו במועד ו/או תהיה החברה רשאית, אך לא מחוייבת, לשלמו במקום ועל חשבון המורשה וזאת לאחר מתן החראה של 14 יום מראש;

המורשה יהיה חייב להחזיר ולשלם לחברה כל סכום שהחברה שלמה במקומו ועל חשבוננו כאמור - הוך 7 ימים מקבלת דרישה ראשונה מהחברה וזאת בצירוף ריבית כמפורט בפסקה ב' להלן, לתקופה החל ממועד התשלום ע"י החברה ועד למועד החזרתו בפועל ע"י המורשה לחברה.

ב. כל סכום שעל המורשה לשלם לחברה ו/או להחזיר לה עפ"י הוראות הסכם זה ושאיננו חלק מהתמורה וכן כל סכום שהחברה תהיה חייבת ו/או תחוייב לשלם למורשה עפ"י הסכם זה ו/או עקב הפרת ההתייבויות עפ"י הסכם זה, ישא ריבית בשעור הנקוב בנספח א' להסכם זה (להלן: "הריבית"), לתקופה החל ממועד הפרעון או ממועד החיוב בתשלום (כהעדר מועד פרעון) ועד למועד הפרעון בפועל; הריבית תסרע ע"י החייב ביחד עם החוב עצמו.

20. מבלי לגרוע מזכויות החברה עפ"י סעיף 21 להלן, מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה של פיגור ו/או איחור בתשלום בפועל של כל סכום ו/או תשלום שעל המורשה לשלם לחברה על חשבון התמורה לעומת המפורט בהסכם זה ובנספח א' להסכם זה, יחולו ההוראות כרלקמן: -

א. בסעיף זה: -

(1) "תשלום" - כל אחד מהשעורים ו/או מסכומי התשלום ים שעל המורשה לשלם לחברה על חשבון התמורה, כמפורט בנספח א' הנ"ל.

(2) "תשלום צמוד" - משמעו, תשלום מסוים כלשהו או חלק ממנו, אשר המורשה חייב לשלם לחברה בגינו הפרשי הצמדה (למדד הבניה או למדד יוקר המחיה) עפ"י המפורט בסעיף 8 לעיל ובנספח א' הנ"ל.

(3) "תשלום לא צמוד" - משמעו, תשלום מסוים כלשהו או חלק ממנו, אשר המורשה איננו חייב לשלם לחברה בגינו הפרשי הצמדה (למדד הבניה או למדד יוקר המחיה) בהתאם למפורט בנספח א' הנ"ל.

(4) "תקופת פיגור" - משמעה, התקופה שבין זמן הפרעון הנקוב של כל תשלום כמפורט בנספח א' הנ"ל לבין מועד פרעונו המלא בפועל.

(5) "ריבית פיגורים" - משמעה, ריבית בשיעור משתנה, כפי שתהא מקובלת מפעם לפעם בבנק לאומי לישראל בע"מ, הסנוף המרכזי (להלן - "בל"ל") בגין חריגה מקו אשראי מאושר; אישור ים בכתב מאת בל"ל - יהווה/ו הוכחה מכרעת לגבי גובה שיעור ריבית הפיגורים הנ"ל, בכל מועד או תקופה.

(6) "המדד" - משמעו, מדד יוקר המחיה כהגדרתו בהסכם זה, לעיל.

(7) "תוספת הפרשי הצמדה וריבית" - לגבי כל תשלום לא צמוד, משמעה - תוספת סכום לתשלום הלא צמוד המסוים, בשעור העלית של המדד בין המדד שפורסם לאחרונה לפני הפרעון בפועל של אותו תשלום לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני זמן הפרעון של אותו תשלום עפ"י המפורט בנספח א' הנ"ל, בצירוף תוספת סכום נוסף המחושב כריבית בשעור של 7 1/2% לשנה, או שעור אחר גבוה יותר כפי שנקבע בנספח א' הנ"ל, על סכום התשלום הנ"ל (להלן - "הריבית לחב צמוד"), למשך תקופת הפיגור.

ב. במקרה של פיגור ו/או איחור בתשלום בפועל של "תשלום לא צמוד" כלשהו (לעומת זמן פרעונו הנקוב בנספח א' הנ"ל), יהיה המורשה חייב לשלם לחברה את אותו תשלום ביחד עם "תוספת הפרשי הצמדה וריבית" (כהגדרתה לעיל) או בתוספת "ריבית פיגורים" (כהגדרתה לעיל) המחושבת למשך תקופת הפיגור, הכל לפי החישוב הנוהג סכום תוספת גבוהה יותר לגבי כל תשלום ותשלום.

ג. במקרה של פיגור ו/או איחור בתשלום בפועל של "תשלום צמוד" כלשהו (לעומת זמן פרעונו הנקוב בנספח א' הנ"ל) הרי: -

(1) אם הפרעון בפועל של התשלום הצמוד חל לאחר היום ה-15 לחודש שלאחר זמן פרעונו הנקוב של אותו תשלום עפ"י נספח א' הנ"ל, - ישלם המורשה לחברה את אותו תשלום בחישוב מעורכן של הפרשי הצמדה כמתחייב מהוראות סעיף 8 לעיל ובתוספת ריבית בשיעור הריבית לחב צמוד (כהגדרתה לעיל), למשך תקופת הפיגור; אולם -

(2) אם הפרעון בפועל של התשלום הצמוד חל עד ה-15 לחודש (כולל) שלאחר זמן פרעונו הנקוב של אותו תשלום עפ"י נספח א' הנ"ל - ישלם המורשה לחברה את אותו תשלום בצירוף "ריבית פיגורים" (כהגדרתה לעיל) למשך תקופת הפיגור כנ"ל.

ד. תשלום סכום/י "ריבית פיגורים" ו/או תוספת הצמדה וריבית" ו/או "ריבית לחב צמוד" - יבוצע ביחד ובמועד פרעון בפועל של כל תשלום; בהעדר פרעון במועד ים כאמור, יחשבו אלה כחוב של הרוכש לחברה - מאותו מועד, ויחולו לגביהם הוראות סעיף 19 ב' לעיל.

21. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור ובכל הוראה אחת מהוראות הסכם זה, מוסכם בין הצדדים כי: -

א. צד שיפר את ההסכם הפרה יסודית, יהיה הצד האחר - הנפגע, רשאי וזכאי לבטל את ההסכם הזה ובלבד שניתנה לצד המפר קודם לכן התראה או הודעה בכתב על דבר ההפרה והצד המפר לא תיקן את ההפרה תוך 10 ימים מקבלת ההודעה או ההתראה; כל האמור, מבלי לגרוע מזכות הצד האחר - הנפגע, לחבוע כל סעד או תרופה המגיעים ו/או שיגיעו לו עפ"י הדין.

ב. במקרה והמורשה לא ישלם או יפגר בביצוע המלא ובפועל של סכום או תשלום כלשהוא שהוא חייב לשלם לחברה עפ"י הסכם זה, וכן בכל מקרה שהמורשה לא יקיים או יפר את אחת מהתחייבויותיו הכלולות בנספח/ים להסכם זה ו/או בסעיפים 2, 12, 13, 17 ו-18 להסכם זה, יחשב הדבר הפרה יסודית של הסכם זה ע"י המורשה. למרות האמור בפסקה א' לעיל, מוסכם כי במקרה והמורשה לא ישלם או יפגר בביצוע המלא ובפועל של סכום או תשלום כלשהו המגיע לחברה וכן במקרה של הפרת הוראה מהוראות שבנספחים להסכם זה - המהווה/ים הפרה יסודית כאמור, רשאית וזכאית החברה לבטל הסכם זה ע"י מתן הודעת ביטול, ללא כל צורך במתן הודעה ו/או התראה מראש.

ג. למען הסר כל ספק, מודגש כי בכל מקרה שהחברה תהיה זכאית לבטל הסכם זה לגבי אחד מיחירי המורשה, היא תהיה זכאית לבטל את ההסכם ביחס לכל יחירי המורשה גם יחד.

ד. ביטלה החברה את ההסכם כאמור: -

(1) תהיה החברה זכאית: -

א) להמנע ממסירת החזקה בנכס למורשה או במקרה שהחזקה בנכס כבר נמסרה לו - יהיה המורשה חייב לפנות מיד את הנכס, לסלק ממנו את ידו ולהחזיר לחברה את החזקה בנכס כשהוא ריק מכל אדם וחפץ ובמצב כפי שקיבלו מהחברה.

ב) להכוע ולקבל מהמורשה פיצויים מלאים בגין כל הנזקים, ההוצאות, וההפסדים שנגרמו ויגרמו לו עקב הפרת החוזה על ידו וביטולו כאמור, ולקזו ו/או לחלט מתוך הסכומים שתחת חובת החזיר למורשה את סכומי הפיצויים כאמור.

(2) א) תוך 60 יום לאחר הביטול ו/או פינוי הנכס והחזרתו לחזקת החברה כאמור (במקרה והנכס כבר נמסר לחזקת המורשה), תשלם החברה לבנק/ים נותן/י ההלוואה/ות הנזכרת/ות בסעיף 10 לעיל, את כל המגיע לבנק/ים (-לפי חשבונות שיערכו הבנקים) מאת המורשה בגין ביטול/י ההלוואה/ות הנ"ל ו/או בגין פרעון מיידי ומלא של כל ההלוואה/ות הנ"ל (כולל קרן, ריבית, הפרשי הצמדה, עמלה/ות למיניהן וכל יתר הסכומים המגיעים לבנק/ים בקשר לכך - לפי המקובל אצל הבנק/ים) עפ"י חשבונות הבנק/ים כאמור לעיל;

ב) החברה תשלם לבנק/ים את התשלום/ים כאמור לעיל - כמקום המורשה ועל חשבונו ובכפוף להנאי כי החברה לא תהא חייבת לשלם לבנק/ים - סכום/ים העולה/ים על סח"כ הסכומים (בערך/ים נומינלי/ים) שהמורשה שילם לחברה על חשבון התמורה (כולל מע"מ) כולל זכויות ו/או העברה/ות לזכות חשבון המורשה (להלן - "התמורה ששולמה");

ג) למרות האמור בפסקה (ב) לעיל, אם החברה תשלם לבנק/ים סכום/ים כלשהו/ם מעבר לתמורה ששולמה, והחברה זכאית לעשות כן, יהיה המורשה חייב להחזיר ולשלמו לחברה, מיד עם קבלת דרישתה הראשונה, כאמור בסעיף 19 לעיל.

(3) החברה תחזיר למורשה תוך 90 יום לאחר פינוי הנכס והחזרתו לחזקת החברה כאמור, או לאחר הביטול - אם טרם נמסרה החזקה בנכס למורשה (לפי המקרה), רק את יתרת התמורה ששולמה, לאחר נכוי כל חיוב של הבנק ו/או נותן ההלוואה ו/או סכום שהחברה שילמה לו/להם כאמור בפסקה (2) לעיל, בנכוי דמי שימוש ראויים בעד החזקת הנכס בירו המורשה - בתקופת החזקתו (אם בכלל), ובנכוי כל יתר הנזקים, ההוצאות וההפסדים שנגרמו לחברה כאמור בפסקה (1) לעיל, הכל ללא כל ריבית ו/או הפרשי הצמדה ו/או הטבה כספית אחרת כלשהי - על אותם סכומים שהחברה קיבלה מהמורשה ע"ח התמורה ו/או היתרה מאותם סכומים שתוחזר בפועל לרוכש.

ה. מוצהר, מוסכם ומותנה במפורש בין הצדדים כי: -

(1) אם המורשה יבקש את הסכמת החברה לביטול הסכם זה, עליו לפנות לחברה בבקשה בכחכ, מנומקת; החברה תהיה זכאית להעתר לבקשה ללא תנאי או בתנאים מסויימים כפי שתמצא לנכון, או לרדות את הבקשה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הנמקה כלשהי.

(2) לא השיבה החברה (בכתב) תוך 30 יום מקבלת בקשת המורשה הנ"ל - יחשב הדבר כדחיית בקשתו ע"י החברה;

(3) הודיעה החברה למורשה בכתב, על הסכמתה לביטול ההסכם - ללא תנאי כלשהו, יראו בכך משום הסכמת החברה לביטול ההסכם בתנאים המפורטים בפסקה ד' לעיל - כאילו

ביטלה החברה את ההסכם (עקב הפרתו ע"י המורשה) ותביטול יכנס לתוקף תוך 14 יום מתאריך הודעת החברה (ללא צורך בחתימת הסכם או מסמך בכתב כלשהו - חתום ע"י הצדדים), אלא אם יודיע המורשה לחברה עד אותו מועד (14 יום מתאריך הודעת החברה) על חזרתו בו מבקשת הביטול ו/או אי הסכמתו לביטול ההסכם בתנאים כאמור.

(4) הודיעה החברה למורשה בכתב על הסכמתה לביטול ההסכם - בתנאים מסוימים כפי שפורטו בהודעת החברה, יהיה הביטול עצמו טעון הסכמה נוספת בכתב של שני הצדדים בהסכם או מסמך בכתב חתום על ידם המפרט את תנאי הביטול; כל עוד לא נחתם בפועל ע"י הצדדים ההסכם ו/או המסמך בכתב הנ"ל, רשאי כל צד לחזור בו מהבקשה ו/או ההסכמה לביטול, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

22. מוסכם ומותנה במפורש בין הצדדים כי: -

א. במקרה שאחד מיחירי המורשה יחתום על כל מסמך, כתב, מכתב או אישור מכל סוג שהוא בכל עניין ודבר הקשור בהסכם זה, ביצועו או הנובע ממנו, למעט - בקשה לביטול ההסכם, תחייב חתימתו את כל יחירי המורשה, וחתימת הסכם זה ע"י יחירי המורשה מהווה ותחשב לכל עניין ודבר כמתן הרשאה, ע"י יחירי המורשה כינם לבין עצמם ומאחד למשנהו - לחייב ו/או לזכות את יתר יחירי המורשה כאמור לעיל.

ב. הסכם זה יכנס לתוקף רק לאחר חתימתו ע"י שני הצדדים, במלואם.

ג. שום ויתור, ארכה או הנחה, או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי ההסכם זה על נספחיו. לא יהיה בר-תוקף אלא אם ייעשה בכתב.

ד. כל הצהרה שתעשה על ידי כל אדם, לרבות עובד/י החברה ו/או שליחיה בכל דבר הנוגע להסכם זה - לא תחייב את החברה, אלא אם ניתנה ע"י החברה בכתב. שום איחור על ידי החברה בשימוש בזכויותיה - לא יחשב כויתור והחברה תהא רשאית וזכאית להשתמש בזכויותיה ו/או כל חלק מהן - עפ"י ההסכם זה ועפ"י החוק, בכל מועד שתמצא לנכון.

23. החברה תהיה זכאית להעביר לאחר/ים את זכויותיה ואת התחייבויותיה לפי ההסכם זה, כולן או מקצתן, מבלי להזקק להסכמתו של המורשה, תוך הודעה בכתב על כך למורשה ובתנאי שהחברה תערוך למילוי כל התחייבויותיה לפי ההסכם זה על ידי כל אדם או גוף משפטי אליו יועברו התחייבויותיה.

24. הוצאות ביול ההסכם זה על כל נספחיו יחולו על המורשה וישולמו על ידו. אם החברה תשלם את הוצאות הביול, יחזיר המורשה לחברה את הוצאותיה מיד עם קבלת דרישתה הראשונה.

25. מוסכם כי: -

א. במידה והמורשה או מי מיחיריו הינו תושב-חוץ עליו לקיים את הוראות החוק הישראלי החלות על תושבי חוץ בכל הקשור לרכישת נכס מקרקעין בישראל ולהמציא לחברה כל היתר או אישור הנדרש כדין, תוך 30 יום מתאריך חתימת ההסכם זה.

ב. במידה והמורשה או מי מיחיריו הינו קטין או פסול דין, עליו לקבל את אישור בית המשפט המוסמך להתקשרות עפ"י ההסכם זה ומלוי כל התחייבויותיו וזאת תוך 60 יום מתאריך חתימת ההסכם זה.

ג. לא המציא המורשה לחברה את האישור/ים ו/או ההיתר כאמור תוך המועד כאמור תהיה החברה רשאית לביטול ההסכם זה לאלתר וללא כל הודעה מוקדמת.

26. הצדדים מסכימים בזה כי: -

א. כל חילוקי דעות ו/או סכסוכים בקשר להסכם זה, פירושו ו/או ביצועו, ו/או ביטולו, וכל תביעה בקשר לכך לרבות בכל הקשור לחזקה ו/או לשימוש בנכס ו/או ברכוש המשותף של הזוג, יובאו להכרעה בפני כתי המשפט כתל-אכיב-יפו לפי הסמכות העניינית, והצדדים מסכימים לסמכותם של כתי המשפט האלה ובוחרים בהם לרון' באמור לעיל וזאת על פי הדין המחזיק אשר יחול בכל נושא ובקשר לכל ענין עפ"י ההסכם זה, כמפורט לעיל ולהלן.

ב. הדין הישראלי, בכפיפות להוראות כל צווי המפקד הצבאי באזור, יחול ויכריע בכל מקרה כאמור לעיל, ויחול אף במקרה בו עפ"י כללי כרירת הדין מתעורר הצורך להחיל דין זר כלשהו; לפיכך, מוסכם כי לבר מהדין הישראלי והוראות צה"ל כאמור, לא יחול כל דין אחר.

27. כתובות הצדדים לצורך ההסכם זה הן כנקוב בכותרת ההסכם זה; כל הודעה שתשלח על ידי צד אחר למשנהו בדואר רשום עפ"י כתובות הצדדים הנ"ל, תחשב כאילו נמסרה לתעודתה בתוך 72 שעות מעת מסירתה למשלוח בדואר.

ולראיה בא הצדדים על החתום: -

המורשה

החברה

אני הח"מ _____ מאשר בזה כי ביום _____ הופיעו וחתמו בפני ה"ה

חתימה

על ההסכם זה בנוכחותי.

*למחוק המיותר

נספח א'

להסכם שנערך ונחתם ב - _____ ביום _____

בין : שיכון ופיתוח לישראל בע"מ (להלן: "החברה") - מצד אחד

לבין : מר/ת _____

לבין : מר/ת _____ כולם ביחד וכערבות חרדית (להלן: "המורשה") - מצד שני

מוסכם ומותנה בין הצדדים כי:

1. (א) נספח זה נחתם במעמד חתימת ההסכם הנ"ל ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
(ב) לכל מונח או כיטוי בתוספת זו תהיה משמעות הנתונה לו בהסכם.

2. תאור הנכס: -

- (א) *דירה מס' _____ ברח' _____ חדרים, מטבח וחדר/י שירותים, מטיפוס _____
*חנות/משרד/אולם מס' _____ הכולל/ת _____ (להלן: "הנכס")
בקומה _____ בבניין מס' _____ (לפי תכנית החברה) ברח' _____
בשכונה _____ ב- _____ (להלן: "הבית"),
(ב) *

3. מועד גמר הבניה (סעיף 2 להסכם): -

- * (א) בניית הבית והנכס הושלמו בחודש _____ שנת 19____.
* (א) בניית הבית והנכס טרם הושלמו; מועד גמר הבניה (סעיף 2 ב' להסכם) - חודש _____ שנת 19____.

- (ב) מועד המסירה הצפוי (סעיף 2 ג' להסכם) - חודש _____ שנת 19____.

4. פיצויים מוסכמים לתקופת פיגור במסירה (סעיף 4 להסכם): -

- סכום הפיצויים הקבועים והמוסכמים מראש (סעיף 4 ה' (2) להסכם), סך של _____ שקל לחודש.

5. התמורה (סעיף 7 להסכם): -

- התמורה הינה בסך _____ שקל (במילים: _____). בתוספת מע"מ כחוק.

6. הצמדה למדר (סעיף 8 להסכם): -

- (א) *התמורה אינה צמודה למדר.
*התמורה צמודה למדר *הבניה/יולר המחיה, כתנאים במפורש בסעיף 8 להסכם; המדר הבסיסי הינו - המדר של חודש _____ שנת 19____ (כפי שיפורסם בחודש _____ לאחריו).

- (ב) * על אף האמור בפסקה א' לעיל, מוסכם ומותנה במפורש בין הצדדים, כי אם המורשה יעמוד במדויק בביצוע התשלומים הראשונים המפורטים בסעיף 7 א' להלן עד לשעור של _____% מהתמורה, (ללא ביצוע החלואה הבנקאית דלהלן), דהיינו עד לסך כולל של _____ שקל - תהיה התמורה (במלואה) בלתי צמודה למדר וסעיף 8 להסכם יחשב בטל ומבוטל.

7. תשלום התמורה (סעיף 7 להסכם): -

- (א) המורשה מתחייב לשלם לחברה את התמורה ו/או מצהיר ומאשר כי היה עליו לשלם לחברה במזומן, כתשלומים ובמועדים ברלקמן:

* מחק את המיותר.

סך לתשלום בשקל							מספר סדר
23			31				
							01
							02
							03
							04
							05
							06
							07
							08
							09
							10
							סה"כ

שם ל

8. הלוואה/אות (סעיף 10 להסכם): -

הלוואה/אות (סעיף 10 להסכם): -

* (ב) החברה מוכנה להעמיד לרשות המורשה (ע"י טעיף 10 ב' לחסכם) הלוואה בנקאית בסך: _____ שקל לתקופה ובתנאים כפי שיהיו מקובלים בבנק שיוקבע ע"י החברה, מפעם לפעם, בתנאי שהמורשה יקבל בפועל את ההלוואה לא לפני יום _____ ולא יאוחר מיום _____; לאחר התאריך הנ"ל לא תחול על החברה חובת סידור ההלוואה הנ"ל.

* (ד) לא תוענק למורשה הנחה כלשהי ו/או זיכוי ו/או הטבה אחרת כלשהי בגין הקרמת תשלומים שמוצר (אם בכלל) עקב סבלת ההלוואה/אות והעברת המורת; ולחברה כאמור לעיל.

9. הוצאות הרישום (סעיף 12 ב' להסכם): -

ב. הוצאות הרישום ישולמו ע"י המורשה לתכרה - במועד המפורט בסעיף 12 ב' להסכם/לא יאוחר מתאריך _____.

10. הוצאת העברה (סעיף 18 ג' (10) להסכם) -

א. הוצאות העברה תהיינה בסכום השווה לשעור 0.05% (חצי פרומיל) משווי הנכס במכירה בין המורשה לנעבר, כפי שיאושר ו/או יקבע ע"י האוצר/אנף מס שבח מקרקעין.

ב. הוצאות העברה ישולמו לחברה – כמועד הגשת הבקשה לחברה לאישור העברת הזכויות כנכס.

11. שעורי ריבית (סעיף 19 ו-20 להסכם):

ב. שיעור "ריוכית הפיגוריום", בהגדרתה בסעיף 20 א' (5) - שיעור משתנה, כפי שיהיה מפעם לפעם, העומד כיום על _____ % לשנה;

ג. שער "הריכית לחוב צמור", כהגדרתה בסעיף 20 א' (7) -
כמפורט בסעיף הנ"ל/ל % _____ לשנה.

12. תנאים מיוחדים נוספים:

ולראיה באו הצדדים על החתום: -

המור שח

תחב"ת

* מחק את המיותר.

7.81, 3000 (m) 2302 D^H1W

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים רח' ה' 23
14-6-1982
דואר נכנס

לכבוד
מר מנחם מרמון
יו"ר המועצה המקומית
פעלה אחוזה

הנדון - איכלוס דירות ביוזב זמני
סימוכין: מכתב ט- 10.3.81
אל מר א. סימן טוב

בהסדר לשיחתנו ט- 21.3.81 בהתאמה מר ג. הוכסל זמני להודיע על הסכמתו כי
עמידר השכיר הדירות הדיקה ו/או מתכננת לפעולה דוגמית רשית לאכלסן בשכירות
משנה בה יום הבאים:-

1. המועד יאוכר מועד איכלוס והקליטליון חסידי יהיה נדרשות של המועד ליטוב
עם עדיפות לאלה שרכשו דירות ביוזב חדש.
הדבר תל גם על סמכות של ישיבת ההסדר והעשייתם.

2. המו. צה לא תגבה שכר דירה גבוה מזה המסולם על ידה להם עמידר.

3. כחוצה השכירות בבין המועצה ולבין המוכר יורבט כי למועד לא תחייבה שום
תביעה במקרה שיבואר למנהל את היטוב.

מנכ"ל אגף נכסים ודירות
א. נאף

א. נאף

העתיק:- מר א. וינר
גב' שרה ציטרין
מר ש. שטיינברג - נא מעולחכם בהתאם
מר ש. מרדובסקי - נא מעולחכם בהתאם
מר א. סימן טוב
מר ג. הוכסל

החלף את
המסמך
ב-4 ביולי 1982

והביטוי

י"ג בסיון תשמ"ב
4 ביולי 1982

אלו מב"ל משב"ש - מר א. ויבר

הנדון: טקס מעלה אדומים

- בהמשך למכתבי בנידון מ- 21.5.82 אני מצרף בזה את סיכום הסידור של הטקס המוצג וכן הערות בוססות:
1. אנקשר להשיב על התפעה לקיום טקס במועד הציר לסגן רה"מ ומר הביטוי. התפעה בי רמת שיכז והמכרה ואבי ממליץ עליה.
2. אין עדיין סיכום לגבי ההתחפפות המסורת צה"ל. בכל מקרה תהיה אפשרות לשידור פורים בשי"ס.
3. המשרד יעמיד כ- 20 דיילות לליווי ארמי"ס, הדיילות תהיינה מבין עובדות המחוז והמשרד הראשי.
4. חלוקת המסעות:

 - המשרד הראשי, באחיות דורות צפירי, שולח כ- 500 המסעות להבואת המשרד וליחידות המבנות בכל הארץ, לחברות הכביית, מוסדות ואישים שאינם במגל א' או ב' ואינם בדרג מחוזי.
 - כן במסר לדורות 25 חורי חביית להבואת המשרד, פורגאים וכו'.
 - המחוז שלח 500 המסעות לגורמים הקשורים במעלה אדומים: מחבבים, חברות וכו' וכן לגופים שונים ברמת המחוזות ואחרים לפי רשימה שהועברה לדורות.
 - המועצה המקומית שולח 1600 המסעות לדיירים שיכסו דירות, לחיטובי מישור אדומים ולישובי המגיבה הקרובים.
 - מרכז המכרה שולח 1500 המסעות למגל א' וב' (פדים, ח"כ, צפרות צה"ל, משפחה, מוכנות, קק"ל וכו').
 - סה"כ 4200.
 - יש בידינו עוד 800 המסעות בוססות בהתאם לצורך.

5. הסעות פולים מ-9 אולפנים ברחבי הארץ במיאום עם המוכנות ו- 21 מרכזי קליטה במיאום עם משרד הקליטה.

REF ID: A66712
 10/10/1964

1. The purpose of this report is to provide information on the progress of the work done during the period from 1 January to 31 March 1964.

WORK DONE DURING THE PERIOD

The work done during the period from 1 January to 31 March 1964 has been divided into three main areas: (a) the study of the properties of the new material, (b) the study of the properties of the old material, and (c) the study of the properties of the new material.

(a) The study of the properties of the new material has been carried out by the following methods: (i) the study of the properties of the new material, (ii) the study of the properties of the new material, and (iii) the study of the properties of the new material.

(b) The study of the properties of the old material has been carried out by the following methods: (i) the study of the properties of the old material, (ii) the study of the properties of the old material, and (iii) the study of the properties of the old material.

(c) The study of the properties of the new material has been carried out by the following methods: (i) the study of the properties of the new material, (ii) the study of the properties of the new material, and (iii) the study of the properties of the new material.

CONCLUSIONS

The work done during the period from 1 January to 31 March 1964 has shown that the new material has properties which are different from those of the old material. The new material has a higher strength, a higher modulus of elasticity, and a higher resistance to corrosion. The old material has a lower strength, a lower modulus of elasticity, and a lower resistance to corrosion. The new material is therefore a better material for use in the construction of aircraft.

The work done during the period from 1 January to 31 March 1964 has also shown that the new material is more expensive than the old material. This is because the new material is made from a more expensive material and it is more difficult to process.

It is therefore concluded that the new material is a better material for use in the construction of aircraft, but it is more expensive than the old material. It is therefore recommended that the new material should be used in the construction of aircraft where the extra cost is justified by the extra strength and resistance to corrosion.

The work done during the period from 1 January to 31 March 1964 has been carried out by the following methods: (i) the study of the properties of the new material, (ii) the study of the properties of the new material, and (iii) the study of the properties of the new material.

The work done during the period from 1 January to 31 March 1964 has been carried out by the following methods: (i) the study of the properties of the new material, (ii) the study of the properties of the new material, and (iii) the study of the properties of the new material.

העולים מהאולפנים ישולבו בדרכם לשקט בסיוור באזור הקרוב.
כל העולים יקדישו לברא למעלה אדומים לסיוור מוקדם במקום.
בסעיף הסעוד בהצעה מרכז ההסברה יחול שיבוי שיכלול את התוספת של
הסיוור באזור.

6. לוחלמה:

השקט בשער
מחוז העיר
ספסר מקומות ישיבה

מכבוד רב,

שפיהו כהן
מנהל מחוז ירושלים

העמק: למכת המי
סמב"ל לסיבול - מי ח. יודלביץ
דוברת השער - גב' פ. גורן
ראש צוות הקמה - מי ג. הוכפלד

1. The following are the names of the persons who have been
admitted to the office of the Secretary of the State of New York:

2. The following are the names of the persons who have been
admitted to the office of the Secretary of the State of New York:

3. The following are the names of the persons who have been
admitted to the office of the Secretary of the State of New York:

4. The following are the names of the persons who have been
admitted to the office of the Secretary of the State of New York:

5. The following are the names of the persons who have been
admitted to the office of the Secretary of the State of New York:

6. The following are the names of the persons who have been
admitted to the office of the Secretary of the State of New York:

7. The following are the names of the persons who have been
admitted to the office of the Secretary of the State of New York:

במדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך: 3 ביוני 1982
י"ב בסיון תשמ"ב

מספר:

סיכום סיור במעלה אדומים ביום 2.6.82

של המטה המורחב לטקס מעלה אדומים

ה ה ש ת פ ר :

* מנהל מחוז ירושלים מרכז ההסברה	- מר ג. בר זאב
* סמנכ"ל משהב"ש	- מר ח. יודלבוץ
* מנהל מחוז ירושלים משהב"ש	- מר שמריהו כהן
* ראש צוות הקמה מעלה אדומים משהב"ש	- מר ג. הוכפלד
* ע/ר לאמריכלות למנהל מחוז ירושלים משהב"ש	- גב' ד. קצבורג
* מנהל הפרוייקט משהב"ש	- מר ד. ערבדיה
* מהנדסי הפרוייקט משהב"ש	- מר ל. לזר מר א. מלמד
* קמב"צ איר"ס צה"ל	- סרן כ. ימיני
* מפקד משטרת בית לחם	- פקד י. כהן
* ראש לשכת החנוכה בפת יודיה	- מפקח ח. גמדי
* בציג. מועצה מקומית מעלה אדומים	- מר ח. מנדל
* קב"ט מעלה אדומים	- מר צ. אוטני
* מנהל שדותי במה תל אביב	- מר ד. בנגד
* שדותי במה ירושלים	- מר א. משולם

2/...

1. צה"ל יקצה פלוגת אבטחה הכוללת יחידת סריקה לסילוק פצצות.
2. כניש אל עזריה יאובטח ע"י צה"ל באמצעות שני סיורים וחוליה רגלית.
3. צה"ל יספק אמבולנס + צוות רפואי הכולל דופא.
4. משרד הביטוי והשיכון וקב"ט המועצה המקומית יראו להרחקת הפועלים הערבים משטח העיר משעה 14:00, ביום הטקס.
5. צה"ל יאבטח את אזור הטקס הבירוק והחברים.
6. המשטרה תציב אנשי משטרה מראס-אל-עמוד עד אזור הטקס כולל אזור הטקס.
7. ליגרת המשטרה יעמוד כח מסימה מיוחד עם ציוד פיזור שימחין במיובוס באזור.
8. קב"ט המועצה המקומית אחראי על ציוד הטקס שיוצב בשטח מ - 18.6.82.
9. ב - 17.6.82 בשעה 14:00 תקויים במפקדת איו"ש קבוצת פקידות בהשתתפות ראש צוות ההקמה וקב"ט המועצה.

תבונה

המשטרה קבעה כי יורבי הבטיחה לאחר ולחבריהם.
בצומת שבמרכז העיר תוסט כל ההגעה שמאלה והיא חוצה חד סימלית. מהצומת מזרחה ניתן יהיה להכנס רק לבעלי תויות (אדמ"ים ובעלי זכרות מעבר אפשי).
האחמ"ים יכוננו למגרש החביה ליד המרכז. כל שאר כלי הרכב יורפנו שמאלה לכניש המבט.

בקבעו שבו חבירבים עיקדיים לרכב פרטי וחבירון לאוטובוסים.
המכוניות הפרטיות שיגיעו ראשונות יוחננו בחבירון מס' 1 ויגיעו לאזור
הטקס דרך שביל גישה מס' 2.
כאשר יתמלא חבירון זה, יופנו המכוניות הבאות לחבירון מס' 3 באזור
האצטדיון ויגיעו לאזור הטקס בדרך גישה מס' 3.
האוטובוסים יכורבו לחבירון מס' 2 ויגיעו לאזור הטקס בדרך גישה מס' 2.
האוטובוסים ישארו במקום בו יורידו הנוסעים ויקלטו אותם באותו מקום.
למארגני הטקס יובפקו ע"י מרכז ההסברה כ - 10 תווי טעבר חופשי.
לארג"ים יובפקו תווי חניה מיוחדים. לשאר המוזמנים לא יהיו תווי חניה.

הסעות

תחזית : 70 - 80 אוטובוסים למוזמנים.
מהם כ- 40-50 אוטובוסים יגיעו מריכוזים שונים ברחבי הארץ, כ- 30
אוטובוסים מבנייני האומה, כ- 500 כלי רכב פרטיים.
משדד הבינוי והשיכון יעמיד שני עובדים באזור בנייני האומה להסדרת הסעת
הנוסעים מאזור זה.
לאוטובוסים של עובדי משהב"ש ומרכזי הקליטה הוצמדו אחראים לפי רשימה
מפורטת.

פיוזר

יתחיל קרוב לשעה 19:00. ראשית יצאו הארג"מים, לאחר מכן שאר הציבור.
החבוצה בכיוון אחד בלבד בהתאם לסימון בטופה המצורפת.
ביום 14.6.82 בשעה 09:00 יקויים סיור בוסף באחד בהשתתפות בציגי המשטרה,
ראש צוות ההקמה וקב"ט המועצה.

ארגון אזור הטקס

חמ"ת שדותי במה תודאג להקמת הבמה וביתן להלכשה, שלושה דוכנים למכירת
חולצות וכובעים ושער כניסה. כן תבצע החברה דגלול ותכלול של אתר
ואזור הטקס עפ"י ההנחיות במיור ותדאג להצבת כסאות.

שק"ם יספק שתי ביידות, אחת משעה 10:00 ליד יריד הדירות, שניה בשעה 14:00 ליד אזור הטקס.

צה"ל יספק 4 מתקני שירותים. משהב"ש יכין בורות ויציבים. משהב"ש יספק קר חשמל לאזור הבמה. משהב"ש יכשיר את כל מטמח הטקס, דרכי הגישה והחבירות. היריד יאורגן ע"י משהב"ש והחברות.

שילוט

שרותי במה יתקימו שילוט הכוונה למקום הטקס, לחנייה, לשרותים, שק"ם, שרותי חרום ליריד הדירות, שניה ושילוט נוסף בהתאם לצורך.

מיקום שירותים

שרותי חרום ימוקמו בקרבת הבמה מאחורי התל. עוקבי טים שיסופקו ע"י צה"ל, ימוקמו במטמח מצפון למקום הטקס. שירותים ימוקמו מצפון למקום הטקס ברחוק מעוקבי המים.

סדרנות

קבוצות סדרנים מצויידות במכשירי אלחוט ובגליפ יועמדו לרשות המטמחה ע"י מרכז ההסברה. סה"כ 20 סדרנים.

לו"ז

בשעה 16:45 טקס פבלת סגן דה"מ ושד הבינוי והשיכון בלחם ומלח בטערי העיר על ידי ילדים ובהשתתפות הרבנים, באחריות מרכז ההסברה. סעון אישור העד.

בשעה 17:00 טקס קביעת מזוזה באחת הדירות הראשונות ע"י סגן דה"מ ושד הבינוי והשיכון ובהשתתפות רבנים ועתובאים, הדירה טרם נקבעה. הפרטים יעובדו ע"י מטה הטקס, הביצוע באחריות מרכז ההסברה.

בשעה 17:30 - התחלת הטקס

בשעה 19:00 - סיום הטקס

בשעה 19:30 - השלמת הפיזור

1. 1:50,000 Scale
2. 1:25,000 Scale
3. 1:10,000 Scale
4. 1:5,000 Scale
5. 1:2,500 Scale
6. 1:1,250 Scale
7. 1:625 Scale
8. 1:312.5 Scale
9. 1:156.25 Scale
10. 1:78.125 Scale
11. 1:39.0625 Scale
12. 1:19.53125 Scale
13. 1:9.765625 Scale
14. 1:4.8828125 Scale
15. 1:2.44140625 Scale
16. 1:1.220703125 Scale
17. 1:0.6103515625 Scale
18. 1:0.30517578125 Scale
19. 1:0.152587890625 Scale
20. 1:0.0762939453125 Scale
21. 1:0.03814697265625 Scale
22. 1:0.019073486328125 Scale
23. 1:0.0095367431640625 Scale
24. 1:0.00476837158203125 Scale
25. 1:0.002384185791015625 Scale
26. 1:0.0011920928955078125 Scale
27. 1:0.00059604644775390625 Scale
28. 1:0.000298023223876953125 Scale
29. 1:0.0001490116119384765625 Scale
30. 1:0.00007450580596923828125 Scale
31. 1:0.000037252902984619140625 Scale
32. 1:0.0000186264514923095703125 Scale
33. 1:0.00000931322574615478515625 Scale
34. 1:0.000004656612873077392578125 Scale
35. 1:0.0000023283064365386962890625 Scale
36. 1:0.00000116415321826934814453125 Scale
37. 1:0.000000582076609134674072265625 Scale
38. 1:0.0000002910383045673370361328125 Scale
39. 1:0.00000014551915228366851806640625 Scale
40. 1:0.000000072759576141834259033203125 Scale
41. 1:0.0000000363797880709171295166015625 Scale
42. 1:0.00000001818989403545856475830078125 Scale
43. 1:0.000000009094947017729282379150390625 Scale
44. 1:0.0000000045474735088646411895751953125 Scale
45. 1:0.00000000227373675443232059478759765625 Scale
46. 1:0.000000001136868377216160297393798828125 Scale
47. 1:0.0000000005684341886080801486968994140625 Scale
48. 1:0.00000000028421709430404007434844970703125 Scale
49. 1:0.000000000142108547152020037174224853515625 Scale
50. 1:0.0000000000710542735760100185871124267578125 Scale
51. 1:0.00000000003552713678800500929355621337890625 Scale
52. 1:0.000000000017763568394002504646778106689453125 Scale
53. 1:0.0000000000088817841970012523233890533447265625 Scale
54. 1:0.00000000000444089209850062616169452667236328125 Scale
55. 1:0.000000000002220446049250313080847263336181640625 Scale
56. 1:0.0000000000011102230246251565404236316680908203125 Scale
57. 1:0.00000000000055511151231257827021181583404541015625 Scale
58. 1:0.000000000000277555756156289135105907917022705078125 Scale
59. 1:0.0000000000001387778780781445675529539585113525390625 Scale
60. 1:0.00000000000006938893903907228377647697925567626953125 Scale
61. 1:0.000000000000034694469519536141888238489627838134765625 Scale
62. 1:0.0000000000000173472347597680709441192448139190673828125 Scale
63. 1:0.00000000000000867361737988403547205962240695953369140625 Scale
64. 1:0.000000000000004336808689942017736029811203479766845703125 Scale
65. 1:0.0000000000000021684043449710088680149056017398834228515625 Scale
66. 1:0.00000000000000108420217248550443400745280086994171142578125 Scale
67. 1:0.000000000000000542101086242752217003726400434970855712890625 Scale
68. 1:0.0000000000000002710505431213761085018632002174854278564453125 Scale
69. 1:0.00000000000000013552527156068805425093160010874271392822265625 Scale
70. 1:0.000000000000000067762635780344027125465800054371356964111328125 Scale
71. 1:0.0000000000000000338813178901720135627329000271856784820556640625 Scale
72. 1:0.00000000000000001694065894508600678136645000135928392410278125 Scale
73. 1:0.000000000000000008470329472543003390683225000679641962051390625 Scale
74. 1:0.0000000000000000042351647362715016953416125003398209810256953125 Scale
75. 1:0.00000000000000000211758236813575084767080625016991049051284765625 Scale
76. 1:0.000000000000000001058791184067875423835403125084955245256423828125 Scale
77. 1:0.0000000000000000005293955920339377119177015625042477622782119140625 Scale
78. 1:0.00000000000000000026469779601696885595885078125021238813910595703125 Scale
79. 1:0.000000000000000000132348898008484427979425390625010619409552978515625 Scale
80. 1:0.0000000000000000000661744490042422139897126953125053097047764892578125 Scale
81. 1:0.00000000000000000003308722450212110699485634765625026548538824462890625 Scale
82. 1:0.000000000000000000016543612251060553497428173828125013271944122314453125 Scale
83. 1:0.0000000000000000000082718061255302767487140869140625006635972111572265625 Scale
84. 1:0.00000000000000000000413590306276513837435704345703125003317986057861328125 Scale
85. 1:0.000000000000000000002067951531382569187178521728515625001658993029306640625 Scale
86. 1:0.0000000000000000000010339757656912845935892608642578125000829496514533203125 Scale
87. 1:0.00000000000000000000051698788284564229679463043212890625000414748257166015625 Scale
88. 1:0.00000000000000000000025849394142282114839731521606445312500020737441283330078125 Scale
89. 1:0.0000000000000000000001292469707114105741986576080322265625000103687206416650390625 Scale
90. 1:0.0000000000000000000000646234853557052870993288040161132812500005184360320833251953125 Scale
91. 1:0.0000000000000000000000323117426778526435496644020080566406250000259218016041666259765625 Scale
92. 1:0.000000000000000000000016155871338926321774832201004028320312500001296090080208333147928125 Scale
93. 1:0.00000000000000000000000807793566946316088741610050201416015625000006480450401041667239640625 Scale
94. 1:0.00000000000000000000000403896783473158044370805025100708007812500000324022520052083336198203125 Scale
95. 1:0.0000000000000000000000020194839173657902218540251255035400390625000001620112600260416680991015625 Scale
96. 1:0.00000000000000000000000100974195868289511092701256275177001953125000000810056300130208340495578125 Scale
97. 1:0.0000000000000000000000005048709793414475554635062813758850097656250000004050281500651041702477890625 Scale
98. 1:0.000000000000000000000000252435489670723777731753140687942504882812500000020251407503255208509488953125 Scale
99. 1:0.0000000000000000000000001262177448353618888658765703439712502444141265625000000101257037516276042547444765625 Scale
100. 1:0.000000000000000000000000063108872417680944432938285171985625012220706328125000000506285187581302127237223828125 Scale



Handwritten initials or mark in the top left corner.



המועצה המקומית

מעלה אדומים

30.5.1982

מספרנו: 1765

לכבוד

מר עובדיה דוד

ניהול, תאום ופיקוח - י.ה.ל.

מעלה אדומים

א.נ.,

הנדון: מעלה אדומים יובל גד בתים 401-411

באשר להתפרצותי, כדי לא להוציא דברים מהקשרם, זו לא
היתה עקב הטענה אם כן הותקנו או לא הותקנו האביזרים
למיניהם במקלטים.

התפרצתי משום הנימה חסרת הנימוס שבדברייך, וחזקה עלי
כי פניתך אכן לא היתה נימוסית.

התפרצותי לא היתה על-מנת לפגוע בך, חלילה לי מזאת.

ב ב ר כ ה

עמוס טרעמן

ראש המועצה

העתק: מר שמריהו כהן - מנהל המחוז
מר גדעון הוכפלד - ראש צוות הקמה

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000



יובל גד בע"מ

המפעל: אזור התעשייה, ת.ד. 12, טל. 051-25141, אשקלון 78100
המשרד: כריתודת 99, ת.ד. 3035, טל. 238221 תל אביב 61030

בתשובה נא להזכיר:

שווק/1346

27 במאי 1982



לכבוד
מר ש. כהן
מנהל מחוז ירושלים
משרד הביטחון והשכון
בן-יהודה 23
ירושלים.

א.נ.

הנדון: 140 יח"ד של יובל-גד כפעלה-אדומים 04 - מועד אכלוס.

הרינו להזכירכם שמועד האכלוס של הדירות באתר הנ"ל הוא אוקטובר 1982.

אנו מבקשים את טפולכם הרצוף על-מנת שעבודות הכבישים, המים, הביוב והחשמל המבוצעות על-ידכם יושלמו לקראת מועד זה.

מכבוד רב,

מ. ארז
מהנדס - שווק

העתיקים: א. הניב - מנכ"ל יובל-גד.

א. כהן - מנהל אגף הבצוע, יובל-גד.

מ. משה - מנהל מכירות, יובל-גד.



משרד הביטחון

משרד הביטחון
מחלקת המודיעין

מס' 1000

תאריך: 10.10.77

הנדסה
מ. 1000
מחלקת המודיעין
משרד הביטחון
מחלקת המודיעין
משרד הביטחון

מ. 1000

מס' 1000 - משרד הביטחון

משרד הביטחון מחלקת המודיעין

משרד הביטחון מחלקת המודיעין
משרד הביטחון מחלקת המודיעין
משרד הביטחון מחלקת המודיעין

מ. 1000

מ. 1000
משרד הביטחון

משרד הביטחון מחלקת המודיעין

מ. 1000 - משרד הביטחון

מ. 1000 - משרד הביטחון



משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

רח' בן יהודה 23

25-5-1982

דואר נדחים
המועצה

המקומית



מעלה אדומים

18.5.1982

מספרנו: 1730

לכבוד

מר שמריהו כהן

מנהל מחוז ירושלים

משרד הבינוי והשיכון

א.נ.א.

הנדון: סטטיסטיקות על רוכשי הדירות

מצ"ב סטטיסטיקות המהבססות על חשבות של 750

המשפחות שהשיבו עד תחילת מרץ 1982 על השאלונים.

לעיונך.

ב ב ר כ ה

עמוס טרמון
ראש המועצה

העחק: מר ג. הוכפלד - משהב"ש
מר בני דביר

TOGETHER
WE CAN SAVE THE
WORLD. ONE PERSON
AT A TIME.

NOTES: 1. The above information is for informational purposes only and does not constitute an offer or recommendation to buy or sell any securities.

RECEIVED
JAN 10 1964

1994-1995
1996-1997

1. EVALUATION OF THE STUDY & RECOMMENDATIONS

MR. COLE: Yes.

1 דף.מס

מטלה אדומים --- התפלגות השכלה

סה"כ	יטודי	תיכון	מקצועי על יסודי	על תיכון	אקדמי	תורנית גבוהה	אחר	לא ידוע
1,554	164	705	214	161	268	2	2	17
100.00%	10.55%	45.36%	13.77%	10.36%	17.24%	.12%	.12%	1.09%

1 דף.מס

מטלה אדומים --- התפלגות גילאים

סה"כ	18-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	מעל גיל 70	לא ידוע
1,554	27	343	475	254	114	50	36	21	6	2	2	1	223
+	1.73%	22.07%	30.56%	16.34%	7.33%	3.21%	2.31%	1.35%	.38%	.12%	.12%	.06%	4.35%

1 דף.מס

מטלה אדומים -- התפלגות בקורים בחוגי תרבות

סה"כ	בקור	בהצגות	בידור	בקור	בקור בתחרויות	בקור בחוגים	בקור קבוע	בקור בשעורים	החלפת ספרים	שמוש במתקני
1,554	395	600	128	324	346	192	122	513	547	35.19%
+	25.41%	38.61%	8.23%	20.84%	22.26%	12.35%	7.85%	33.01%		

1 דף.מס

מטלה אדומים --- התפלגות שמוש בתחבורה

סה"כ	רכב פרטי	רכב ציבורי	הסעה מאורגנת	מעורב	אחרת
762	265	611	12	133	13
100.00%	34.77%	80.18%	1.57%	17.45%	1.70%

תפלגות גילאי ילדים במעלה אדומים

1 דף מס

סה"כ ח 2 - 1 ח 3 - 4 ח 5 - 6 ח 7 - 8 ח 9 - 10 ח 11 - 12 ח 13 - 14 ח 15 - 16 ח 17 - 18 ח 17 לא ידוע

17	18	19	25	33	46	55	73	89	113	488
3.48%	3.68%	3.89%	5.12%	6.76%	9.42%	11.27%	14.95%	18.23%	23.15%	100.00%

התפלגות מוסדות חניך במעלה אדומים

1 דף מס

סה"כ מעון גן פרטי גן טרום חובה גן חובה בית ספר חטיבת ביניים בית ספר ישיבה תיכונית מעפלת אחר לא ידוע

17	74	16	9	23	10	145	44	44	24	82	488
3.48%	15.16%	3.27%	1.84%	4.71%	2.04%	29.71%	9.01%	9.01%	4.91%	16.80%	100.00%

1 דף.מס

התפלגות מגורים של משככנים במעלה אדומים

סה"כ ירושליים תל-אביב חיפה מעלה אדומים חברון מקום אחר לא ידוע

16	125	22	69	5	15	1,302	1,554
1.02%	8.04%	1.41%	4.44%	.32%	.96%	83.78%	100.00%

1 דף.מס

התפלגות גודל משפחה במעלה אדומים

סה"כ רווקים גרושים אלמנות נשוי + 0 נשוי + 1 נשוי + 2 נשוי + 3 נשוי + 4 נשוי + 5 נשוי + 6 נשוי + חטל

2	4	16	42	84	153	224	169	1	11	69	775
.25%	.51%	2.06%	5.41%	10.83%	19.74%	28.90%	21.80%	.12%	1.41%	8.90%	100.00%

1 דף.מס

התפלגות לפי סוג הזכאות במשרד הבינוי, במעלה אדומים

סה"כ זוג צעיר עולים חדשים הטבת תנאי דיור חסרי דיור בודדים זכאים בתוכנית +3 חוסכים במפעל חסכון חוסכים בתוכנית זכאות 4 בר מצווה

1	17	45	11	35	6	67	31	423	636
.15%	2.67%	7.07%	1.72%	5.50%	.94%	10.53%	4.87%	66.50%	100.00%

1 דף.מס

מעלה אדומים ---- התפלגות חתכי מקצוע

סה"כ חינוך בריאות קהילה עובדי שירותים פקידות בטחון תחבורה תרבות שירותים עצמאי מסחר בינוי מלאכה עקרת בית לא י ותעשייה ואומנות עסקיים

11	75	202	14	10	33	86	11	98	109	338	126	69	30	44	166	1,554
70%	4.82%	12.99%	.90%	.64%	2.12%	5.53%	.70%	6.30%	7.01%	21.75%	8.10%	4.44%	1.93%	2.83%	10.68%	100.00%

התפלגות משפחות מתפללים במעלה אדומים לפי לידה

2 דף.חט

סה"כ ישראל אסיה, אפריקה אירופה, אמריקה לא ידוע
זמן הביקור

749 492 166 88 3

התפלגות משפחות מתפללים במעלה אדומים לפי ארץ לידה

1 דף.חט

סה"כ ישראל אסיה, אפריקה אירופה, אמריקה לא ידוע
זמן הביקור

זמן הביקור	סה"כ	ישראל	אסיה, אפריקה	אירופה, אמריקה	לא ידוע
אינם מבקרים	128	94	9	25	
חגים	330	234	65	29	2
שבחות וחגים	166	100	48	17	1
יום יום	125	64	44	17	
	749	492	166	88	3

מעלה אדומים --- התפלגות לפי ארץ לידה

1 דף.חט

סה"כ ישראל אסיה, אפריקה אירופה, אמריקה לא ידוע

סה"כ	ישראל	אסיה, אפריקה	אירופה, אמריקה	לא ידוע
1,554	1,014	338	188	10
100.00%	65.25%	21.75%	12.09%	.64%

מעלה אדומים -- התפלגות מבוטחים בקופות החולים

1 דף.חט

ס חבריים בקופת חולים כללית
חברים מכבי חברים במאוחדת חברים בלאומית אחרת

ס	חברים בקופת חולים כללית	חברים מכבי	חברים במאוחדת	חברים בלאומית	אחרת
757	607	29	76	36	9
100.00%	80.18%	3.83%	10.03%	4.75%	1.18%

25.5.82

27

משרד הביטחון והשיכון מחוז ירושלים רמ"ב בן יהודה 22
2-6-1982
מחוז ירושלים

לכבוד
חברת האחים בולדשטיין
רח' תרצל 75
רמת גן

א. 1.

הנדרש למעלה ארומים - מבני ג-8-א - 56 יח"ד

מזה מס' 55/18017/80

סימוכין ומכתבים מס' 16442 מתאריך 21.4.82

לחלן השוכנות לנו למכתבכם שבסימוכין:

1. מפקח צמוד:

הזיכוח בנושא לא היה על מקצועיות נציגים אלא על נאמנותם כלפי משרד השיכון בהחשב שהם היו (וישנם) שכירים של החברה שלכם, לכן חלק מהפעולות שנעשו ללא תאום מוקדם עמנו, נשארו עד היום בספק לגבינו.

2. יועץ הקרקע:

א. חסרת חזות דעת על ביצוע הכלונסאות בבינינים 101 - 106.
ב. מבקשים דו"ח סכום סופי של יישום ההנחיות הנסוס בתכנון ובבצוע.

3. מתכנן הקונסטרוקציה:

האישורים של מתכנן הקונסטרוקציה על שלבי בצוע נבעו ראשית כל לשיב העבודה ולאחר מכן, לנחיצות בבצוע תיקונים משמעותיים. בפגישה האחרונה עם הקונסטרוקטור, סוכם שביצוע התיקונים נעשה בהתאם להנחיות ועל אחריותכם, כשהלך העבודה, עקב המצב המיוחד בין מתכננינו ומתקיימים, סוכם על תהליכים ספוימים של התקשרות שיובאו לידיעתכם בהקדם.

4. בדיקות:

- א. עדיין חסרים לנו בדיקות בטונים כדלקמן:
- הכלונסאות בבנין 106;
- רצפת בבנין 109;
- יסודות ורצפת בבנין 110;
- יסודות בבנין 112;
- יסודות בבנין 114;

10. 1. 50

CLASSIFICATION
GROUP 1
EXCLUDED FROM AUTOMATIC DOWNGRADING AND DECLASSIFICATION
DATE 10-1-50
BY 1010

1010
1010
1010
1010

1010

1010 - 1010 - 1010
1010 - 1010 - 1010
1010 - 1010 - 1010

1010 - 1010 - 1010

1010 - 1010 - 1010

1010 - 1010 - 1010
1010 - 1010 - 1010
1010 - 1010 - 1010

1010 - 1010 - 1010

1010 - 1010 - 1010
1010 - 1010 - 1010
1010 - 1010 - 1010

1010 - 1010 - 1010

1010 - 1010 - 1010
1010 - 1010 - 1010
1010 - 1010 - 1010
1010 - 1010 - 1010
1010 - 1010 - 1010
1010 - 1010 - 1010

1010 - 1010 - 1010

1010 - 1010 - 1010
1010 - 1010 - 1010
1010 - 1010 - 1010
1010 - 1010 - 1010
1010 - 1010 - 1010
1010 - 1010 - 1010

- 2 -

ב. כמו כן, חסרות לנו חוות דעה על בצוע עבודות אינסטלציה וחשמל
ע"י המכון המוסמך (תכנון).

5. לוח זמנים:

לוח הזמנים להתקדמות העבודה שנמסר לנו חורג בהרבה מהחתיכותכם החודית.
נא להמציא לנו אישור ממשהב"ש ללוח הזמנים החדש.

6. סיורים של יועצים באתר:

טרם קבלנו דוחות על סיורים של היועצים לעבודות חשמל, אינסטלציה ופתוח, לטרוח
החתיכותכם במקום עליון. כמו כן, לא נמסר לנו על סיורים של אדריכל המבנה.

7. אישורי התכנון:

טרם קיבלנו אישור של המהנדסים המקצועיים ממשהב"ש וכמו כן, של אדריכל אחר על התכ
התכנון.

8. סכום:

כזכור בסכומינו האחרון (מ-17.2.82), חננו ממתינים לקבלת מסמכים הנזכרים
לעיל בהפעלה מקום עליון של המתכננים והיועצים כנדרש וכמקובל באתרים
האחרים.

כבוד רב,

דוד קובדיה

התקנים:

ה"ת ש. כחן

קוקוס

בדלביץ

הוכסלד

טילר שגבל

יער

חמיר (רטאור)

גלוסר (טניס)

יהלום צור

- 5 -

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

מעלה אדומים - אתר 03 - יחידות דיור

מס' 223794
מס' 223794
מס' 223794

שטח	בתי-קומות	מדורגים	קוטג'ים	בנה-ביחך	סה"כ יח"ד	שטח נטו (דונמים)	שטח ברוטו (דונמים)	צפיפות נטו יח"ד/ד'	צפיפות ברוטו יח"ד/ד'
דרום	414	376	66	57	913	210.0	410.0	4.35	2.23
צפון	518	336	168	114	1136	235.0	480.0	4.35	2.4
מגורים במרכז	144	-	-	-	144	20.0	(20.0)	7.2	-
סה"כ	1076	712	234	171	2193	465.0	910	4.47	2.4
ב-1%	49	32.5	10.5	8.0	100.0				

23.5.82

Handwritten signature/initials

Handwritten notes and signatures:
3/1/82
24.5.
מל"א
מל"א

לכבוד,
עמוס טרעמן
יו"ר המועצה המקומית
מעלה אדומים.

א.ב.

הנדון: - מעלה אדומים - יובל גד בתים 401-411.

Handwritten note: סלוב

בהמשך לישיבה שנערכה באחר ביום 23.5.82, מצ"ב העתק מכתב ממפקדת הג"א בחתימת יד פיסצקי מיום 28.12.81, בו קיים אישור כי המקלטים מאושרים אך חסרים בהם לוחות החשמל שמופיעים בתכניות משרד השכון, אך טרם הוחקנו וכן מצוין כי אין עדין מים בבתיים ובמקלטים.

מכאן ברור כי העובדות מחזקות את דברי בישיבה הנ"ל כי דברך מיותרים ובסך הכל ארע כאן דבר מוזר ביותר.

העליה אתה ואנשיך בעיה שכלל לא קימת מבלי שבדקתם את עצמכם. ברור לך כי טעונוך, על כי משרד השכון בנה מקלטים לא מאושרים ולא חקניים, שאין בהם מסאבות, וכי הדבר חמור, ולא תרשה שזה יקרה במעלה אדומים, ומדובר באלמנט חיוני וחשוב בעט מלחמה, גם אם היא מתרחשת כל 10 שנים וכו' וכו', הכל בלווי צעקות ודפיקות על השולחן; משוללים כל יסוד וזאת בלשון המעטה. תשובותינו כי הנושא יבדק וחקבל תשובה לא ספקו אותך, אלא המריצו את צעקותיך והלהיבו אותך יותר ויותר.

אפוקנו בישיבה נבע מהתחשבות בחוסר הידע והנסייון שלך, ולא היה בו משום הבלגה על חומרת המעמד או וחור על הגובה, לפיכך הנני דורש;

א. כי התנצל על ההתפרצות שלך והסתח הדברים הקשים שאינה הולמת את תפקידך ופגעה בנו.

ב. להבא תבדוק את עצמך ואת אנשיך היטב לפני שאתה בא בטענות.

בכבוד רב,

דוד גובדיה

העתק: ה"ה ט. כהן + אשור הג"א
ג. הוכפלד + אשור הג"א

איגוד ישראל פולונסקי מחנכים יועץ

ניהול בניה האדם ופסיקה

רח הרבש 18, אפקה, תל-אביב 61499

טל. (03) 413031

לשידור

לכבוד

יהל - ניהול חאום ופסיקה בע"מ

לידי מר ד. עובדיה

רח" בזל 6/17

באר - שבץ

א.ב.א.

17.1.82

תאריך

עלו תשר

היכין ח"ק מן
המסמך תהיה
20.1.82

הנדון: מעלה אדומים ה" 4 - אשורי הג"א

ר"ב הצלום אישור הג"א למקלטים.

אנו מחקינים את לוחות החשמל במקלטים.

בעייה המים אינה בטיפולנו.

בכבוד רב,

י. פולונסקי

הערת: משהב"ש מחוז י-ם - מר גידלביץ

יובל - גר - מר אורי כהן

מר מאיר מינסקי



מפקדת
ענף הנדסה מקלטי
טל.

תאריך: 18/11/41

לכבוד
אלה

מאה אצולה

הנדסה: מאגנטית גבול 411-401

המאגנטים
אלא שגשגים מאוד אולם נכבדים
באונקיה וכן אף הם זמאנים
והוא
הם צורק, והוא אף הוא נחשב
הם המאגנטים והם והאונקיה הם אצולה
במיוחד

כ.כ.
כחלק
מחלקת

27-4-1982

דואר נכנס

Pr



המועצה המקומית

מעלה אדומים

15.4.1982

מספרנו: 1616

א/ב/ס

לכבוד

מר בצראי

רח' הצבי

משרד החברה

ירושלים

א.נ.נ.

בהמשך למגישות שהיו לנו בהקשר לאיכלוס מעלה אדומים
ומתן שרותי החברה ציבורית במקום, הנני להודיעך כי
החל מ-15.4.82 יחלו המשפחות הראשונות לקבל את העיר.

אבקש להכנות את הגורמים המפעילים את החברה
הציבורית להעריך לך.

כמו-כן אבקש לקבל את פרוט הקווים ומועדי הפעלתם.

נכבוד רב,

ישראל גולדשטיין
מזכיר המועצה

העתק: מר ש. כהן - מנהל המחוז - משהבי"ש
מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה מעלה אדומים



UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION
WASHINGTON, D. C.

Re: _____

TO THE HONORABLE SECRETARY OF THE INTERIOR
FROM THE CHIEF OF BUREAU OF LAND MANAGEMENT
SUBJECT: _____

1. _____

2. _____

Very truly yours,

Special Agent in Charge

Approved: _____
Special Agent in Charge

ת"ק
מאמ"מ
מאמ"מ
חברת

ב' באייר תשמ"ב
5 במאי 1982

אלו: מר א. ריבר - מנכ"ל מחב"מ

הצוות: מפקח אג"מ מל"מ ארומים

בהתאם למסמך במידע באחד מאייר 5.4.82, אני מאשר לך בזה סמכות כללית בצדדן, לאתר שבו נמצא המנהל לתוך ירושלים - במרכז המסחר, - בהודאין

1. זימון של כ-10,000 איש, דיירים ודוכני דירות, עובדי מחב"מ ומע"צ, ישובי המדינה, שרים ומשרדים מכוונים, בציגי צה"ל ומשטרה, עובדי מע"מ, מלשידי היכון מירושלים.

2. חשפה מפורגה ברובה מירושלים כ-15 אוטובוסים ו-5 אוטובוסים פת"מ.

3. תאור המינרד הוא המאמץ אשר יש להוציאו בהתאם לתכנית התאגדות, התאגדות לריכוז של רב כולל תכנית מנהלית, ירכבו 1000 קטמרת ימינה והיחד של העדשה.

4. היסוד יקדש בעצלים וישולם לפי הצורך כולל הסוכה הצווגה ומדריגים.

הוסק במה 16X10, המורה ורמקולים.

5. לפני תוסק יש מקום לאיורק בהתאמות רחש המאמץ והער, בהתאמות מצומצמות בדינה אשר היידיים והאמנים, (שורה וכו').

6. תוסק יסוד כשהה רחשי וימליל: מיכה רחש המוצעה תסקרים, רחש המאמץ רחש הבינוי, מנאליה, המורה צה"ל או המורה, להקט ריקוד, מנחה מצופי, דימון גם שילוב של עמר - וכל לפי התקציב.

7. מועד אופיי בינוי, יום ה', 16.6.82, בין השעה 17.00 ל-18.30 בערך. ימים אחדים אינם מתאימים בגלל ישיבות הכנסה וכו'. מועד מועד יחד בינוי מתאים לתוך בגלל אידידים התקדמים בגסר חגם ולימודים והיעדר אמשורה זימון מלשידי היכון.

מועד אופיי ברסח אשר המלצתי עליה בסכמי הקדש, רחש ה-1.9.82 או ה-8.9.82, כמסד זה המינרד יהיה יחד מנאליה וימנרדד במסב כמה מאה מפתוח אשר ייצרו אורה ברחש יחד לשם.

8. האגודה ייצגתה ע"י שוכל והחברה אשר ידעו יחידות למקט עצמו, ואילו לאגודה
והחברות הבוסטוניס המפוז, במחוז, פריסה, החברה, סקוטיות יחידות וכו' -
יטכור חברה.

החלוקה והחברות היא בין 1,000,000 שקל ל-1,500,000 שקל, איננו שוויק יחיד
איננו למקל מחוז והחברה לשון החלוקה על החברות הנ"ל ובהנחה לפיכך
של החברה והנחה למבחן שוכל והחברה - פד י. חן.

9. אבי שוכל לזכריות בוסטון.

ב ב ב כ ה

שחידוד כהן
מנהל מחוז ירושלים

החלוקה פד ב. החברה - רשם אגודה והחברה
בב' ד. קבוצה - ח/ר למבחן והחברה

29.4.1982



לכבוד
מר עמוס טרסמן
ראש המועצה המקומית
טעלה-אדומים

א.ב.א.

הנדון: כיבוי אחר 0%

אבי מברך את המועצה המקומית על היוזמת טליקחה על עצמה בגושא אידרון אוכלוסיה
והבאתה למעלה-אדומים.

בארפן עקרוני אבר מוכבים להקצות קרקע לכל חברה משכנת, או קבוצה הפרעלת
עם חברה משכנת.

כל גושא אקטואלי של בבייה, צריך לתאם עם מחוז ירושלים.

ב כ ר כ ה,

דאב גורמי
מבואל אגף פדגוגיות

העתק: מ. כהן, מבואל מחוז ירושלים



7/2/63
1-1/2
3.5

מדינת ישראל

משרד השיכון והבינוי
מחוז ירושלים

תאריך: ד' באייר תשמ"ב
27 באפריל 1982

מספר:

משרד הבינוי והשיכון רחוב ירושלים רח' בני יהודה 23
27-4-1982
דואר נכנס

אל: מר שמריהו כהן.

הנדון: סיור ביישוב הקיים - במעלה אדומים

הנבי להודיע כי בסיוור שערכתי ביום א' ביישוב הקיים על מנת לבדוק באם יש דירות פגורות, בוכחתי בתופעה המדוה ביותר של חוסר "שיתוף פעולה" מצד הרעד וראש המועצה מר עמוס טרסמן - וטסעון אבסב"ר. וזאת בגלל ההחלטה של המנכ"ל להקצות הדירות הפגורות לאקי"ם.

הם הדגישו בפני שהם לא יתנו יד למתן הדירות הפגורות למוסדות אקי"ם, והם - ימנעו זאת בכל תוקף.

למרות האמור הצלחתי לוודא שאכן בוויה 11/1 מהתפתה ע"י משפ' בסון שעברה לדירה 5/2-2 שאושרה לכו, אוכלסה ע"י המועצה משפחת פלדמן ממכוז-לב.

כמו כן קיימת דירה בוספת שגם היא כבדאה פגויה מס' 5/1 שהיו גרים בה משפ' סבריבה יפה אך שרם אוכלסה, וכבדאה הוכנס בה ציוד של המועצה.

לסיכום:

מוצע כי תתקיים פגישה דחופה עם ראש המועצה, אחרת המצב ילך ויחמיר. על כל פנים האוירה שם היא מאד קשה והם לא יותירו בקלות - זאת התרשמותי.

ואלד וזרוב

נ/ד אלוטג אבי סינגל נא 3 יוטג הסכ
בסין יוני מ לא חגש לזגיו. נכס
לז/5 לא חלום.

ב ב כ ה.
משה בן - בתו,
יחידת האיכלוס.

מב/רכס.



SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET



המועצה המקומית

מעלה אדומים

17.3.1982

מספרנו: 1510

משרד הביטחון
מחוז ירושלים
23-3-1982
0131

לכבוד

מר גרעון הוכפלד

ראש צוות הקמת מעלה אדומים

משרד הביטחון וחסיכון

רח' בן יהודה 23

ירושלים

א.ב.נ.

הנדון: עתיד הישוב הזמני - מעלה אדומים

בהתייחס להודעותיך בדבר הקצאת המבנים בישוב הזמני לרשות אק"מ ובמשך
להודעותינו הקודמות הננו שבים ומבכירים כי הקצאת השטח לאק"מ הינה בניגוד
לעמדתה ולחובבותיה של המועצה המקומית מעלה אדומים וכן בניגוד מוחלט לסיכום
שיבות בנושא עתיד הישוב הזמני מתאריכים 15.5.81, 23.12.81 במשרד מנכ"ל
משרד הביטחון וחסיכון ומתאריך 7.12.81.

כבר הבהרנו בעבר כי מבחינתנו ייעודו וניצולו הראוי של השטח צריך להיות
לקריה לתעשיות עתירות מדע.

לפיכך אבקש לעכב כל סיפול מעשי בנושא הנדון ולאחר עד גמר הבירורים.


ב כ ר כ ח

עמוס טרסמן
ראש המועצה

א.ב.נ. וילנר
מנכ"ל משרד הביטחון
חתימה: א.ב.נ. וילנר
תאריך: 2/2/82

העתק: מר א. וילנר - מנכ"ל משהב"ש
דר' שחם - סמנכ"ל משרד הפנים
מר שלמה עמר - הממונה על הרשויות המקומיות באו"ש
מר א. נטף - מנהל אגף נכסים
מר ברקאי - מנהל אגף פרוגרמות
מר ש. כהן - מנהל מחוז י-ם משהב"ש
מר פרוידובסקי - מנהל חברת עמידר
מר מנחם מנדלכורט - מנכ"ל אק"מ ירושלים

מנהל
R



ב' כניסון תשס"ב
26 במרץ 1982

לכבוד
מר סיכא ארצי
חברת יובל גד
אשקלון

החברת

הנדון : איכולם במעלה אדרמים.

אנו מאשרים לא למסור מפתחות לדיירים שרכשו דירות במעלה אדרמים
עד להשלמת כל השירותים הנדרשים במתחם אחידותכם.

בא לתאם עם מנהל הפרוייקט מרדכי העלית התשתית.

אין לברר התנגדות למסירת מפתחות לדיירי הכנסת דירהם בלבד.

מכבוד רב,

גדעון הוכפלד

ראש צוות התקמה

התקנה מר ש. כהן - מנהל המחוז
מר ד. תרבותי - מנהל הפרוייקט

מכירת ציוד (מכירת אמצעים) (1.4.82-1.4.83)

שם החברה	מס' יחידה	מס' חשבון	צוואר מלאכה	צוואר פנאי
מא"ב	192	1-32	192	—
"	190	501-533	190	—
אב-ע-3	168	701-712	168	—
"	152	401-410	152	—
מא"ב	189	601-647	185	4
מא"ב	108	1-4	71	36
●	89	5-7	74	15
אב-ע-3	120	535-560	71	49
אב-ע-3	112	11-18	112	—
אב-ע-3	56	101-120	32	24
אב-ע-3	28	19-20	28	—
שמן ע'רצ'א	102	31-43	26	76
● מא"ב	42	8	מכירת האלה	צוואר פנאי

204 | 1301 | ס"ה

מכירת ציוד (מכירת אמצעים)

שם החברה	מס' יחידה	מס' חשבון	צוואר מלאכה	צוואר פנאי
אב-ע-3	352	101-174	350	2
מכירת ציוד (מכירת אמצעים)	96	הפרגמה נצרכה	ההשקעה	ההשקעה

מס' 100 / כב

דהבינרי

צוות הקמה מעלה אדומים
י"ס באדר תשמ"ב
14 במרץ 1982

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים ת"ד 10000
15-3-1982
דואר נכנס

מס' 100
התאחדות
א/ס

לכבוד
מר א. סימון-טוב
ממנה אילוס מחוזי

הודעה דירה במעלה אדומים ללישכת הכנסת והמחוזית


רצ"ל סוכנו של ד"ר חזק סמב"ל משרד הפנים, המבקש להקצות דירה במעלה אדומים עבור משרדי הלישכה המחוזית להכנסת באי ו"ס.

למיקום הלישכה רצ"ל במעלה אדומים עשויות להיות השלכות חיוביות לתפתחותה. הדבר עשוי למנוע להתפתחות מעלה אדומים כמרכז אדמיניסטרטיבי של יהודה ושומרון.

אני ממליץ לאשר את הבקשה לתקופה של עד שלוש שנים, במשך תקופה זו בבקשה לדאוג לפתרון סבוע. (אולי במבנה צורת האקסה כאשר יתמנה).

בבדיקה עם חב' סו"פ סוכנו כי דירה 633/2 במבנה ג' - 6 פנויה. הדירה נמצאת בקרבת מקום לדירה 631 שהמלצנו להקצות לשימוש זמני עבור המועצה. הדירה בת 4 חדרים ומתאימה לצרכי הלישכה.

אבקש להביא את הבקשה לדיון ברצות האיילוס המחוזית.

בברכה,

 ג'דען זכמל
 ראש צוות הקמה

✓ העתק: מר ס. כהן - מנהל המחוז

THE
FEDERAL BUREAU OF
INVESTIGATION

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

REPORT OF THE
FEDERAL BUREAU OF
INVESTIGATION
ON THE
ACTS OF
VIOLENCE
COMMITTED
BY
THE
KLU KLUX KLAN
IN
THE
STATE OF
MISSISSIPPI
DURING
THE
SUMMER
MONTHS
OF
1955

REPORT OF THE
FEDERAL BUREAU OF
INVESTIGATION

משרד הבינוי והשיכון

אגף נכסים ודיוור

12.2.82

תאריך:

לכבוד

מר י. רוזנטל

ישיבת גידעם משה

מעלה אדומים

ח"ד 7933

ירושלים.

א.ג.

הנדון: דיוור לישיבה

בהמשך למגישתנו מתאריך 1/2/82 בהשחתתו ע"ד ד. בלס ומר ג. הוכפלד ועל דעת המנהל הכללי, נבדקו נקטות להלן השבועותינו:

1. המשרד יעמיד למשפחות מועמדי הישיבה עד 25 דירות בעיר מעלה אדומים. מיקום הדירות יהיה בהתאם לאפשרויות ויש להניח שמהיינה ספורות. מועדי האיכלוס של הדירות בעתיד, ימסר לכם בהמשך.
2. הדירות תוקצנה כשכירות, לתקופה מוגבלת, עפ"י התקדמות בנית הישיבה בעיר. שכר הדירה, יקבע בהתאם לעקרונות "שכר דירה חופשי", ויהיה מבוסס על רמת שכר דירה החופשי המקובל בנחל יעקב.
3. המשרד לא יוכל לתקצות דירות מתכנית בישוב הזמני, מעבר לכללים שנקבעו על ידנו בעבר בנושא (מכתב מ-2/2/82 והועבר לטיפולו של מר ג. הוכפלד). כידוע בכוונתנו לדאוג לאיכלוס הישוב הזמני, עם התכנותו סמוך לאיכלוס העיר מעלה אדומים, ע"י המוסד אחר שנקבע ע"י המשרד.

לכבוד רב,

א. גמף

מנהל האגף לנכסים ודיוור

העמק: מר א. וינר

מר ש. כהן

גב' ש. צימרמן

מר ג. הוכפלד

ע"ד ד. בלס

י"ב באדר תשס"ב
5 במרץ 1982

אלו מר אברהם טימן טוב
ממונה איכלוס מחוזי
כאן

הנדון: הקצאה דירה למועצה המקומית מעלה ארומים.

המועצה המקומית מעלה ארומים זביטה לנו רשימה ובה מרש המשרדים הדרושים
לה לסם הפעלה המערכת המוניציפאלית במעלה ארומים.

כידוע לך כנינו כפעלה ארומים סכנה מיוחדת במגמה לחת פחרון לפיקוס הערורים
החיוניים בחקומת ראשיה האיכלוס ועד שיבנו מבני הקבע.

לאחר בדיקת הצרכים החיוניים נערכה חלוקה של הדורים, כסכנה לגורמים מבאים:
קופ"ח, מ"א, סכבי אש, משטרה, סקון יום, לצוות החקמה ולהנהלת המרויקט
ליראר, לצרכנים, ולמועצה המקומית.

על פי הרשימה שהוגשה לנו מתברר שהצרכים של המועצה גדולים יותר מאשר
השטח שהצלתנו להקמיר לרשותם כסכנה הנ"ל (6 דורים + שימוש כחדר ישיבות).

כפגישה סטותפת של נציגי משרד הפנים השיכון והמועצה סוכם להסליץ על הקצאה
דירה בת 4 הדרים בסכנון ג-6 לרשות המועצה לשימוש כמשרד.

חזירה דרושה למועצה לחקומת של כשנה, עד שתסתיים בנייה המיידית שנכנים
למטרה זו במרכז הסטורי.

בזמנו הקמאנו את מכירת דירה מ"ס 631 בסכנון ג-6 כדי לאפשר כמירת הצורך שימוש
ציבורי בה.

אבקשן להביא בפני ועדת האיכלוס המחוזית את המלצתנו להקצות את הדירה הנ"ל
לשימוש זמני למועצה.

כברכה
גדעון הובמלוי
ראש צוות הקמה

העקב: מר ש. כהן - מנהל המחוז
מר ש. עמר - קמ"ס פנים
מר ע. טרסמן - ראש המועצה המקומית מעלה ארומים

THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

6. [Illegible]

7. [Illegible]

8. [Illegible]

9. [Illegible]

אל:

מאת:

הנדון:

התאריך:

חוק מס':

14.1.82

14-1-1982

אברהם
אברהם אברהם

אברהם אברהם

אברהם אברהם

אברהם אברהם

דיברתי עם מנחם מנדלסון מנהל אגף יבול
לפניו יקום את המערכת לסוף החודש
למחרת יצא מנחם מנדלסון ביקור של חודש
החל מהאמצע של חודש האפריל במסגרת (מנהלית)

יש כעת קצת נסיגה מהצרכים באגף
זה, אולם מבין אלה נוצר המצב של כוון סטריק

אברהם

בברכה

אברהם

15.1.82

לכבוד,

שמריהו כהן

מנהל מחוז ירושלים

משרד השיכון.

א. נ.

הנדון: - מעלה אדומים - הכנות לאכלוס.

בהמשך לישיבה שנערכה במשרדך ביום 10.1.82 להלן פרוט מצב בצוע המערכות השונות בהתייחס למועד האכלוס, 30.4.82.

א. אספקת מים.

קוי המים הראשיים בכביש הטבעת ובכבישים הפנימיים בוצעו ונמצאים בשלב של טיפות ובדיקות לחץ. על פי הנ"ל לא צפויות בעיות בנושא אספקת מים, במועד האכלוס.

ב. ביוב וסלוק שפכים.

- השלמת חבור המבנים שיאוכלסו באפריל 82 למערכת הביוב המרכזית מותנית בבצוע הקוים הבאים:
1. קו ביוב בשביל הקרונית מחתת למבנן ג-6, בבצוע אחים גולדשטיין, מועד גמר מוסכם עם אחים גולדשטיין, 28.1.82.
2. בצוע קיר תומך, שתומך את שביל הקרונית לאורך קבוצות ט' - י"א ב-ג/6 ובצוע קו ביוב בשביל הנ"ל בבצוע אחים גולדשטיין; מועד גמר מוסכם קיר תומך 28.2.82. מועד גמר מוסכם קו ביוב 30.3.82.
3. קו ביוב מאסף עד בור הרקב מועד מוסכם לגמר ע"י מקורות עד 31.3.82.

ג. אספקת חשמל.

1. תחנות הטרגפורמציה הושלמו ונמסרו לחב' החשמל.
2. הנחת הרשת בשטח שו"פ הושלמה.
3. על פי לוח הזמנים המעודכן תושלם הנחת הרשת ביובל גד ה-4 ב-31.1.82 וביובל גד ה-7 עד 15.3.82.
4. טרם הוחל בהנחת הקוים בין תחנות הטרגפורמציה קוי מחת גבוה.
5. טרם הוחל בבצוע קו אספקת חשמל ולאחרונה אף נודע כי תכנית הקו לא אושרה ע"י דו"ש. נושא החשמל הוא קריטי, בפרט קו האספקה וקיים חשש רציני שלא יהיה חשמל עד 30.4.82.

ד. טלפונים

1. קוי הטלפון הראשיים הוצאו למכרז ע"י מ.ע.צ. על פי לוח הזמנים שנערך עם מ.ע.צ. יושלמו הקוים עד 30.4.82. בשיחות עם נציגי משרד התקשורת הובטח כי במידה שיהיו תקלות בגמר הקוים התה קרקעיים יבוצעו פתרונות זמניים ע"ג עמודי הטלפון הזמניים הנמצאים כבר בשטח.

ה. תאורה

מכרז התאורה בכביש הטבעת ובכביש ג' הוצא. על פי לוח הזמנים נראה שנתן לסיים העבודה לקראת האכלוס בתנאי שיהיה חשמל.

ו. החבורה צבורית

נערכה פגישה עם נציגי אג"ד בה הוסכם על מקום מסוף זמני ועל תחנות לאורך כביש הטבעת.

ז. שלוט

הנושא מטופל בעקרון ע"י המועצה ובמעורבות היחידה לאומנויות בבניה באגף הנדסה שתסייע בממון ועצוב השטחים. סיור ראשון של אנשי המועצה המקומית והיחידה הנ"ל כבר נערך בשטח. טרם נקבע לוח זמנים לבצוע השלוט.

ח. פנוי אשפה

בפגישה עם נציגי המועצה ומחכנן הפתוח סוכמו סוגי המכלים ומקומם. הוסכם כי המועצה תעביר אלינו בכתב את סוגי המכלים כדי שאלה ירכשו ע"י החברות. כמו כן נערכים על ידנו לוחות זמנים עם הקבלנים והגורמים הנוגעים, לגמר האלמנטים הפיסיים ההכרחיים לאכלוס. במידה שנתקל בקשיים כל שהם או יחולו פגורים בלוחות הזמנים נדווח לך בהתאם.

בכבוד רב,

דוד עובדיה.

העתק : ה"ה ל. קוקוש
ב. דביר
א. גדלביץ
ג. הוכפלד
ג. אנגל
א. דוג'ה
א. זילבר
- מנה מח' טכנית
- מנהל יח' פרוגרמות
- ס/מנהל המח' הטכנית
- ראש צוות הקמה
- מנהל חשמל
- מהנדס מים וביו
- מהנדס כבישים

175

SECRET, NO. 10 (07/07/84) 0
CLASSIFIED, CONTROLLED, NO. 1007, 0000000000

175

175

175

175

175

175

175

175

175

12/ 203N

X

95.3 82.

4528 (36)

95.3 82.

ל' בכסלו תשמ"ד
7 בדצמבר 1983

גמ
ג. א. ל. ז.

מס' 1000

1983-12-9

דואר נכנס

לכבוד
מר יאיר מרוק
רח' מרוקס 13
ירושלים

אדון נכבד,

הנדון: מצפה נבו - פרוגרמה 1983

נודע לי שסוף סוף הגעתם לסיכום עם סוכנות האחר ועם נציגי
המחוז בקשר להחמדת המכונים במצפה נבו.

על סמך הסיכום הזה, אבקשן לגרוט להעברת חכנית הקצאה למחוז
על מנת שנוכל להוציא המלצות קרקע במקובל ולהתחיל בביצוע
הדירות שבפרוגרמה 83.

נכבד רב

ל' מרוקס

מנהל המחלקה הסכנית

הערה:

מר ש. כהן - מנהל המחוז
גב' א. כרוזקי - אדריכלית המחוז
גב' צ. אפרתי - מנהלת יחידה פרוגרמה
מר ד. עובדיה - מנהל פרויקט מעלה אדומים
חיק חרזה

א' כסכת תשמ"ד
7 בדצמבר 1983

לכבוד
מר יורד בן גור
מזכיר האגודה מצפה נבו
מעלה אדומים

א.ב.

הנדון: מכתב טיוט 1.12.83

הגושא בטיפולבר. מנהל המחלקה הטכנית יזמן הבוגרים בדבר לסיכום בעיות
הפיתוח.
בהתאם לתוצאות, ימליץ יש צורך בזימון נוסף.

ב ב ר כ ה



שמעון כהן
מנהל מחוז ירושלים

העתק: מר ל. קוקוש - מנהל המחלקה הטכנית
מר י. מרוקו - מנהל פרויקט
מר ד. עובדיה - מנהל פרויקט מעלה אדומים

ג'ן
אברהם (12)
אליהו (12)
אליהו (12)

חשבוני

א' בטבת תשמ"ד
7 בדצמבר 1963

לכבוד
מר יוד בן נאה
מזכיר האגודה מצפה נבו
מעלה אדומים

.ג.א

הנדון: סכתבר מיום 1.12.63

הבוסא בטיפולנו. מנהל המחלקה הסכבית יזמן הבוגעים בדבר לסיכום בעיות
הפיתוח.
בהתאם לתוצאות, ~~שליש~~ יש צורך בזימון נוסף.

ב ב ר כ ה

[Signature]

מסריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים

העתק: מר ל. קוקוס - מנהל המחלקה הסכבית
מר י. מרוקו - מנהל מרדיות
מר ד. עובדיה - מנהל מרדיות מעלה אדומים

אגודת מצפה נבו – מעלה אדומים

MITZPEH NEVO — MA'ALEH ADUMIM

כ"ה בכסלו תשמ"ד
1.12.83

לכבוד
מר שמריהו כהן
מנהל המחוז
משרד השיכון
רחוב בן יהודה
ירושלים

נכבדי,

שמחנו לשמוע שמשרד השיכון יעמוד בכל נושא התשתית ובינואר 1985 מועד כניסת המתיישבים יהיו מוכנים כל עבודות התשתית + מכני ציבור בסיסיים ולא יעכבו את כניסת המשתכנים.

לצערנו קצב העבודה בשטח והמו"מ נראה כפיגור בנושא זה ואנו חוששים... בשיחות עם המחוז, מהנדס תיאום הפיקוח שלנו, הקבלן וכו' איבנו מקבלים תמונה ברורה מספיק.

אבקשך על כן לזמן בדחיפות את כל הנוגעים בדבר לסיכום הנושא.

בברכה ובכבוד


דוד בן-נאה
מזכיר האגודה

העתק: מר קוקוש
מר ברנוביץ
מר מרוקו

למשל:
הוא לא יעלה. (נ"ל) וזה
הוא לא יעלה. (נ"ל) וזה
הוא לא יעלה. (נ"ל) וזה
הוא לא יעלה. (נ"ל) וזה
הוא לא יעלה. (נ"ל) וזה

העתק:
מר קוקוש
מר ברנוביץ
מר מרוקו

י"ט בתשרי תשמ"ד
26 בספטמבר 1983



המנהל
לדפוס
(א)

א

לכבוד
מר י. מרוק
וינקו י.פ.ח. ושות' בע"מ
רח' מרכוס 13
ירושלים

א, נ,

הנדון: מעלה אדומים - מצפה נבו - פרוגרסה מפורסת לבניה ביה"ס
בכחך מיום 25.8.83 אל מר ל. קוקש

כירוע לך משרד החינוך וההרבות הוא הגורם המוסמך להכין פרוגרסה מפורסת של מבני
חנוך.

**מטרת הבריקה המפורשת שנערכה על ידינו הייתה לבחון אם ניתן לבנות במגרשים שהוקצו
אח המוסדות הנורשים.**

בעת שיחא צורך בבניה מוסדות אלה יש לראוב שמשרד החינוך יקבע את המבנה החינוכי
ואח הפרגרסה.

כבר כח
צביה אפרתי
מנהלת יחידה פרוגרסה

העמק: למר ש. כהן - מנהל מחוז י-ם
מר ד. בן אלול מסונר מוס"צ
מר ל. קוקש - מנהל המח' הטכניה
מר ע. טרסמן, מר ח. מנדל, גב' ע. כן דור - בצרור הפניה

אגודת מצפה נבו - מעלה אדומים

MITZPEH NEVO - MA'ALEH ADUMIM

ר.ח.

ז' בתשרי תשמ"ג
14.9.83

מס' תעודת זהות	
תאריך	26-9-83
מס' תעודת זהות	

מ.ח.ק.א.מ.
מ.ח.ק.א.מ.
מ.ח.ק.א.מ.

לכבוד
מר קוקוס
משרד הבינוי והשיכון
ירושלים

נכבדי,

רצ"ב צלום מכתבנו אליך מ-י"ד באלול תשמ"ג (21.8.83), המתייחס
לסיכומים מלפני חודשיים וחצי בדבר עבודות תכנון השטחים הציבוריים
ועבודות התשתית שהובטחו ע"י משרד השיכון.

בישיבתנו הבטחת שהעבודות יבוצעו תוך חודש, לצערנו איננו רואים
אפילו את תחילת העבודות הנ"ל, ולא זכינו לתשובה בכתב על 2 פניותנו,
כמקובל.

נודה לך אם תורה לזרז את ביצוע התכניות ועבודות התשתית
כמובטח.

בברכת גמר חתימת טובה

דוד בן-נאה
מזכיר

העק: מר שמריהו כהן - מנהל המחוז
מר דוד עובדיה - מעלה אדומים
מר יאיר מרוקו - תאום ופקוח

הק"א
24.9
מ.ח.ק.א.מ.
מ.ח.ק.א.מ.
מ.ח.ק.א.מ.

י"ב באלול תשמ"ג
21.8.83

לכבוד
מר קוקוש
משרד השיכון
מחוז ירושלים
רחוב בן-יהודה 23
ירושלים

נכבדי,

לפני חדשים ישבנו במשרדך יחד עם הח' עובדיה, מרוקו וסוכס שתוך
חודש משרדכם ידאג לתחילת עבודות סלילת הכביש מהעיר לגבעתינו וכמו-כן
יתכנן תוך חודש-חודשיים את השטח הציבורי שבמרכז השכונה וידאג לתחילת
ביצוע עבודות התשתית של הגן והשטחים הציבוריים בשכונתנו.

כידוע לך חברת ברנוביץ נכנסה במרץ לעבודה ואי"ה בעוד שנה
וארבעה חודשים יכנסו 110 תמשתכנים הראשונים לשכונה וחשוב שגם המכנים
והגן הציבורי יהיו מפותחים כראוי.

בתודה על תשומת לבך ועזרתך.

בברכת שנה טובה
שנת בנין ויצירה

דוד בן-נאה

כח' בחשירי תשמ"ד
2 באוקטובר 1983



לכבוד
מר דוד בן נאה
אגודת מצפה נבו
ת.ד. 7650
ירושלים

א.נ.

הנדון: מצפה נבו - מעלה אדומים

מזכ"ל צילום ושובתנו מיום 31.8.83 לסכתוך מיום 21.8.83
אשר כפי הנראה לא הביע אליך.

מכתבנו זה עונה לכל השאלות שהעליה במכתבך מ-21.8.83,
ומ-14.9.83.

בכבוד רב

ל. קוקוש
מנהל המחלקה השכנית

הערה:

מר ש. כהן - מנהל המחוז
מר ד. עובדיה - מנהל פרויקט מעלה אדומים
מר י. מרוקו -

THE COURT REPORT
INSTITUTION 178

THAT
ON THE 22nd DAY
OF THE MONTH OF
MAY, 1904
AT WASHINGTON

REPORTED BY THE COURT REPORT

THE COURT REPORT INSTITUTE
OF THE DISTRICT OF COLUMBIA

REPORTED BY THE COURT REPORT
INSTITUTE OF THE DISTRICT OF COLUMBIA

THE COURT REPORT

INSTITUTE

OF THE DISTRICT OF COLUMBIA

THAT

ON THE 22nd DAY

OF THE MONTH OF

MAY, 1904

כב' באלול חשט"ג
31 באוגוסט 1983

לכבוד
מר דוד בן נאה
אגודת מצפה נבו
ת.ד. 7650
ירושלים

א.נ.

הנדון: מעלה אדומים - מצפה נבו
סימוכין: מכתבך מיום 21.8.83

בחשבוה למכתבך הנ"ל, עלי לציין כי רחמישה שחקיימה ביום 27.7.83 בה נסלו חלק
ח"ה - שקד, מרוקו, ברזקי, עובדיה ואנו, הוסכם כי מר שקד יכין הצעה להעמדת
מוסדות חינוך בשטח הציבורי (ראה סיכום דיון מצורף מס' 897). סיכום התכנית הנ"ל
הוא הנאי להכנון השטח הציבורי. עד היום טרם הוצעה תכנית.

בפגישתנו מלפני כחודשיים לא היתה התחייבות מצידנו להתחיל בסלילה הכבישים במצפה
נבו, כבר בימים אלה,

לצורך קידום הנושא, אני מציע לקיים דיון משותף במשרדי יחד עם מנהל הפרוייקט
שלנו מר ד. עובדיה ומר י. מרוקו.

אבקשם להכין לדיון לוח זמנים לגמר העבודות, וכמו-כן לוח זמנים לפרוגרמה 83,
כולל מפה עם גבולות העבודה.

בברכת שנה טובה

מנהל המחלקה הסכנית
קוקוס



העתק:
מר ד. עובדיה - מנהל פרוייקט מעלה אדומים

דיון מס' 897

הפרויקט

מעלה אדומים

בארישבע 1.8.83

דף מס'

הנושא: ביה"ס אתר 05 - מצפה נבו

התקיים ב מחוז י-ם

בתאריך 27.7.83

נוכחים:

גב' א. ברזקי - אדריכלית, משהב"ש י-ם
ה"ה ל. קוקוש - מנהל מח' הטכנית, משהב"ש י-ם
ג. אורנשטיין - אדריכל, משהב"ש י-ם
ש. שקד - אדריכל
י. מרוקו - מצפה נבו
ד. עובדיה, דראי - נהול פרויקט

1. לביה"ס במקומו הנוכחי קיימות בעיות בגישות מאתר וקיים הפרש גובה של כ-10 מ' מהכביש המערבי ועד לביה"ס.

סוכם כי אדריכל ש. שקד יבדוק הצעת העמדת ביה"ס מדורג סמוך לכביש המערבי באופן שהדירוג ישתלב בהפרשי הגובה.

הבדיקה תכלול אפשרות ביטול בית מס' 31 ואיחוד מגרש ביה"ס עם מגרש גן הילדים הסמוך.

התכנית תעשה בתאום עם משרד לייטרסדורף (תיקון ח.ב.ע.).

2. מר י. מרוקו יבדוק עם גב' צ. אפרתי עידכון פרוגרמת ביה"ס מוסכמת.

גב' צ. אפרתי. ה"ה ג. הוכפלד. 10/1

תמונה לנוכחים ר

י. דראי

רשם:

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

תאריך: 13.7.83

הורביץ 51360

מספר: 86296/83

ס.ח. 90.79.640.10



למבור

מ.פ.ז.

ירושלים

א.נ.א.

Handwritten notes:
תאריך: 29.7
מ.פ.ז.
מ.פ.ז.
מ.פ.ז.

Handwritten notes:
מ.פ.ז.
מ.פ.ז.

הנדון: מעלה ארומים - קרי ניקון כביש סנעה - מצפה נבו

הננו מאשרים כי נשלם לכם סכום של עד 6,380,000 שקלים עבור כביש סנעה - מצפה נבו.

אם המכרס הנ"ל נשלם לכם כהתאם להחשבות יחסית להיקף העבודה לפי חשבונו
שתבישו לנו באמצעות משרדנו המחוזי בירושלים.
בכל דרישה לתשלום נא לציין מס' הזמנתנו זו.

בכבוד רב,

Signature
ד. בן יחור - מנכ"ל המשרד

Signature
א. ברקאי - מנהל אגף פרוגרמות

11887 *Signature* 24.7.83

העמק: ☒ פר.ש. כהן - מנהל המחוז.
פר.ל. קוקוס - מנהל מח' שכונות
סר.י. גליק - אגף פרוגרמות
גזברות המשרד.

גב' נ. הרשקוביץ

מזכ"ל אגודה

מזכ"ל

משרד הביטוי והשיכון

מזכ"ל

27 במאי 1983

למכוד
מר דוד בן גור
מזכ"ל אגודה מנחה בכו
ה.מ. 7650
ישראל

..3.א

המכוד מר דוד בן גור, מזכ"ל אגודה מנחה בכו

כח המכוד המנחה בכו לא נמצא מלפניו סילוליו סיועוים למערכת
המכוד המנחה בכו.

זאת מאשר ומעיד בכתב מר דוד בן גור בכתב מלפניו המכוד
בכח, לא היה במשרד משרד מלפניו לבביות.

כח כח מר דוד בן גור מלפניו מר דוד בן גור מלפניו מר דוד בן גור
מלפניו מר דוד בן גור מלפניו מר דוד בן גור מלפניו מר דוד בן גור
מלפניו מר דוד בן גור מלפניו מר דוד בן גור מלפניו מר דוד בן גור
מלפניו מר דוד בן גור מלפניו מר דוד בן גור מלפניו מר דוד בן גור

מלפניו מר דוד בן גור מלפניו מר דוד בן גור מלפניו מר דוד בן גור

מכוד דב,

מכוד דב

מכוד
מכוד

מר ד. שרמן - ראש המועצה מלפניו מר דוד בן גור
מר ג. מלפניו - ראש צוות המועצה מלפניו מר דוד בן גור
מר מ. לייפסון - מלפניו
מר י. מלפניו - מלפניו מר דוד בן גור
מר א. מלפניו - מלפניו מר דוד בן גור

לכבוד
הרב דוד בן נח
מכביי אשדוד מרצה רבו
ת.י. 650
ירושלים

הרב דוד בן נח: מכתב מיום 19.4.91 ~~בשם~~ בן נח אשדוד
לברוך

בשם רבני השבוע מרצה רבו אשדוד
מסלולי מלחמה אשדוד
הבנייה.

אשר משה ואמר בגדה צרה, אשדוד
היה נקודת צירוף למלחמה אשדוד
היה אשדוד אשדוד אשדוד

[illegible]

21.4.83

שמינה


~~21.4.83~~ קריאה
למחברת

✓



אגודת מצפה נבו - מעלה אדומים

MITZPEH NEVO — MA'ALEH ADUMIM



נ' באייר תשמ"ג
19.4.83

דחוף ביותר

לכבוד
מר שמריהו כהן
מנהל המחוז
משרד השיכון והבינוי
רחוב בן-יהודה
ירושלים

נכבדי,

נדחמנו לשמוע מראש המועצה המקומית מעלה אדומים שקרוניות
התחבורה הפנימית לא יגיעו לגבעת "מצפה נבו".

אנו בקשר הדוק עם משרד השיכון מזה שלוש שנים שבהם ידוע
למשרדכם הנכבד שבדעתנו לאכלס אי"ה 500 משפחות שהן כ- 3,000 - 2,500 נפש,
וכן ישיבת ההסדר עם עוד מאות בחורים. מתכנן השכונה שלנו נמצא בקשר עם
מתכנני העיר, יש ישיבות ופגישות ועתה אומרים לא נקבע תוואי...!!!

בשכונתנו זוגות צעירים רבים שיזדקקו מאוד לתחבורה העירונית
הפנימית ובלעדיה קשה לנו לתאר מה יקרה.

אנו מבקשים מכם, בכל לשון של בקשה למנוע את הקטסטרופה העלולה
להיווצר מכך ולהורות על תכנון מידתי מתאים של מערכת הכבישים והבינוי
ע"מ לאפשר כניסת קרוניות התחבורה העירונית לתוך שכונתנו.

נעפה לפעולתך הדחופה ביותר.

בברכה ובכבוד

דוד בן-נאה
מזכיר

העתק: מר ע. טרסטן - ראש המועצה
מר ש. שקד - ארכיטקט
מר י. מרוקו
חב' א.צ. ברנוביץ - קבלנים

ת"מ
משרד הביטוי והטיב
מנהל ירושלים
כה' אייר תשמ"ג
8 במאי 1983

מנהל אג' א"מ
מנהל

לכבוד
מר גיורא שילוני
תכנון ויעוץ בהנדסה אזרחית
שר' סמאס 14

א.נ.ג.

הנדון: הבחנה למכתבך לר. עובדיה 20.4.83

שלח לי העתק ממכתבך הנ"ל ובו ר"מ צורף לציין כי מכתבו של
מר ד. עובדיה מנהל פרויקט מעלה-אדומים, "תוכנו שקרים, סילוף
עובדות ותשטפות".

מכתבו של ד. עובדיה אליך מ-31.2.82 סתיתס לשלושה נושאים:

1. סימון ציר כביש מצפה נבו.
2. סימון כביש גישה צפוני ודרומי.
3. צומת כביש גישה.

האם חוכל להבהיר בצורה עניינית לפי הפירוט הנ"ל כוונתך במכתבך
הנ"ל.

בכבוד רב
מנהל אג' א"מ
מנהל
מנהל הסחור

1000
1000
1000
1000

1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000
1000 1000
1000 1000

לכבוד ה' יגאל אלון
בית הדין הצבאי
ה'תש"ח

14 ספט 1948

ה'תש"ח
בכורה
אברהם
אברהם
10.4.48

ה'תש"ח
בכורה
אברהם
אברהם
10.4.48

ה'תש"ח
בכורה
אברהם
אברהם
10.4.48

ה'תש"ח
בכורה
אברהם
אברהם
10.4.48

ה'תש"ח
בכורה
אברהם
אברהם
10.4.48

ביצוע פיננסיים

1.4.1981 - 31.3.1982

דמי פיגוי משולמו (אלפים)						
דמי חוץ/האזור	דירות	חורים	עסקים	מגורים	עסקים	סה"כ
כך רכל	510	1,038	58	25,307	3,869	29,176
הגליל	2	4	5	83	90	173
הצפון	158	318	7	5,750	271	6,021
המרכז	72	150	25	3,954	2,151	6,105
יפו	227	460	20	13,088	1,305	14,393
רמלה	21	45	1	1,324	52	1,376
דרום יהודה	8	16	—	321	—	321
ירושלים	13	28	—	363	—	363
תל-אביב	8	16	—	421	—	421
הנגב	1	1	—	3	—	3

הערה:

הלוח כולל פיננסיים של יחיד שאינן ראויים למגורים, יחיד שהוצאו עליהן צווי סגירה, פיננסיים יזומים, ופיגוי מוטכריים שהתפגו להשכרה חוזרת. הלוח אינו כולל את שפח מנעית.

31 במרץ 1983

ד"ר



לכבוד
מר גיורא שילוני
משרד שילוני
שדרות מסע 14
תל-אביב.

א.נ.

הנדון: מצפה נבו - וכביש גשית.

מספר נושאים שבאחריותך אינם מקבלים הטיפול הדרוש וכתוצאה מכך נגרמים לנו נזקים, הוצאות ועיכובים מיותרים, וזאת למרות הודעות והתראות רבות שניתנו לך בכתב ובעיקר בעל-פה.

1. סימון ציר כביש צ' - מצפה נבו:-

עם השלמת התכניות והתאמתן לדרישות התכנון, ביקשנו מספר פעמים - לפני למעלה מחודש - כי תסמן ציר הכביש ותמוסרו לאגף המדידות לצורך הפעלת האתר. טענתך, כאילו מסרת הציר לפני כשנה - לא מצאה כל בסיס ולא ידעת לאמר למי מסרת הציר, וכל זאת כאשר ידוע לך היטב כי מסירת צירי הכבישים נעשתה תמיד ישירות לאגף המדידות בתווכנו.

בסיכום דיון מס' 751 מיום 15.3.83, ניתנה לך התראה נוספת בדבר סימון הכביש וניתנה לך ארכה נוספת להודיענו מי, כביכול, קיבל ציר הכביש.

ביום 17.3.83, שלחנו אליך מברק המודיע כי ביום 22.3.83 תיערך מסירת ציר הכביש לאגף המדידות וכי אי מסירת הציר תגרום לנו לנזקים חמורים.

(בדיון מיום 15.3.83, נמסר לך כי הקבלו הזמין על חשבונו סימון ציר הכביש לאורך המבנה שבשלב א').

ביום 22.3.83 הופיע המודד מטעמך, אך רק באותו יום החל בסימון הציר, ונציגי אגף המדידות אשר הופיעו למסירה - הושבו ריקם.

סימון ציר הכביש טרם הושלם, וטרם נמסר.

RECEIVED FEB 11 1902 U. S. DEPT. OF AGRICULTURE
7-4-1902
FIELD OFFICE

TO THE
DIRECTOR
U. S. DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.

1772

SUBJECT: Wheat

Wheat is one of the most important crops of the United States, and its production is of great importance to the country. It is a staple food and is used in many different ways. The wheat crop is raised in many different parts of the country, and its production is affected by many different factors.

1. Wheat

Wheat is one of the most important crops of the United States, and its production is of great importance to the country. It is a staple food and is used in many different ways. The wheat crop is raised in many different parts of the country, and its production is affected by many different factors.

Wheat is one of the most important crops of the United States, and its production is of great importance to the country. It is a staple food and is used in many different ways. The wheat crop is raised in many different parts of the country, and its production is affected by many different factors.

Wheat is one of the most important crops of the United States, and its production is of great importance to the country. It is a staple food and is used in many different ways. The wheat crop is raised in many different parts of the country, and its production is affected by many different factors.

Wheat is one of the most important crops of the United States, and its production is of great importance to the country. It is a staple food and is used in many different ways. The wheat crop is raised in many different parts of the country, and its production is affected by many different factors.

Wheat is one of the most important crops of the United States, and its production is of great importance to the country. It is a staple food and is used in many different ways. The wheat crop is raised in many different parts of the country, and its production is affected by many different factors.

Wheat is one of the most important crops of the United States, and its production is of great importance to the country. It is a staple food and is used in many different ways. The wheat crop is raised in many different parts of the country, and its production is affected by many different factors.

Barreno Omon Skin

- 2 -

2. סימון כביש גישה צפוני ודרומי:-

בחודש 12/82 נתבקשת לסמן ציר הכביש.
במכתבנו מיום 12.12.82, נתבקשת להשלים פרטים הקשורים בתכנון הכביש
ולקבוע נתונים גיאומטרים לצורך סימון הכביש.

ציר הכביש בחלקו הצפוני נמסר לאגף המדידות ביום 22.3.83, בעקבות
מברקצו הנ"ל - ללא נתונים גיאומטרים, ולפיכך, אין אפשרות לבדוק
הסימון כמקובל.
בקשותינו החוזרות ונשנות, בקשר להשלמת התכניות, והפצתן למתכננים
אחרים באתר - תכניות אתר עם אינפורמציה - טרם נענו וכתוצאה מכך נגרמים
עיכובים בהמשך תכנון האתר.

3. צומת כביש גישה:-

במכתבנו מיום 12.12.83, ובשיחות טלפון רבות - נתבקשת להשלים ולאשר
תכנון צומת וזיבור כביש הגישה לכביש יריחו הקיים.

ביצוע הצומת מותנה בקבלת תכניות מאושרות.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

העתק: מר ש. כהן - מנהל המחוז
מר ל. קוקוש - מנהל מחלקה טכנית
מר א. גדליץ - מ/מנהל מחלקה טכנית
מר א. זילבר - מהנדס כבישים ופיתוח
מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה

177

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION OF THE HOUSE OF COMMONS
PASSED ON 12TH MARCH 1902

1. GENERAL STATEMENT OF THE CASE.

The Commission has been directed to inquire into the
manner in which the land of the Crown has been
disposed of, and to report thereon to the House of Commons.

The Commission has accordingly conducted a general
survey of the land of the Crown, and has found that
the land has been disposed of in a manner which
is not in accordance with the provisions of the
Statute in that behalf made.

2. DETAILS OF THE CASE.

The Commission has found that the land of the Crown
has been disposed of in a manner which is not in
accordance with the provisions of the Statute in that
behalf made.

The Commission has accordingly recommended that the
land should be disposed of in a manner which is in
accordance with the provisions of the Statute in that
behalf made.

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE

GENERAL LAND OFFICE
IN RESPONSE TO A RESOLUTION OF THE HOUSE OF COMMONS
PASSED ON 12TH MARCH 1902

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

מדינת ישראל

משרד תכנון והשיכון
אגף נכסים ודירות



תאריך:

3 במרץ, 1983

מספר:

לכבוד

מר א. צ. ברנבוץ

רחוב החשמלנים 7

תל אביב

א.נ.,

הנדון: מפת גבו - בקשה לשינוי סמחי דירות

1. בהתאם לבקשתכם הגבו לאשר השינוי המבקש בפרוגרמת הבניה של הפרוייקט.

2. עם זאת לא יינתן מיטון חלקי לדירות 6 חדרים (36 דירות בשטח 178 מ"ר + סוכה 192 מ"ר + סוכה).

3. באם תבחר החברה לבנות דירות בנות 4 חדרים בשטח 120 (במקום דירות בנות 6 חדרים) כפי שציינת בנספח לחוזה המסגרת יינתן ממון חלקי לדירות אלו.

4. בשלב זה תיקנו את חוזה המסגרת, בהתאם לאמור בסעיף 2 לעיל.

במסכה,
פ. צימרמן
ס/מנהל אגף נכסים ודירות

העתק:

מר א. צ. ברנבוץ

מר ד. טל

מר ל. קוקוס

תאריך: אדר תשמ"ג
22.2.1983
העתק



לכבוד
מר י. נהרי
תמונה על הרכוש הממשלתי ביו"ש
ירושלים
א.ג.

הנדון: "מצפה נבו" במעלה אדומים - חקשות להיתרי בניה
הקבלן: חב' ברנוביץ

1. רצ"ב 4 תיקים - של בקשות להיתרי בניה למבנים 42, 43, 44, 45.
 2. נבקשכם לחתום על התיקים והתכנון ע"מ שנוכל להעבירם למועצה המקומית לאשור.
- העיסקה עם חב' ברנוביץ אושרה ביום 30.1.83 (ראה מכתבכם מס' מא/515 מיום 2.2.83).

בתודה מראש

יאיר מרוז

העתק: מר ש. כהן - מנהל מחוז ירושלים (משהב"ש)
מהנדס ועדה מקומית מעלה אדומים
חב' ברנוביץ

Page 1 of 1
10/15/75

TO: [illegible]
FROM: [illegible]
SUBJECT: [illegible]

RE: [illegible] - [illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

א"י
התאחדות
המורים
1983

י"ב כסליו תשמ"ג
24 בינואר 1983

לכבוד
מר דוד כץ
מנהל מנהל
מנהל מנהל

..ג.א


הגדרון: סוכר פיום 12 בינואר 83

המספרים החדשים שאתם בוקב בהם אין בהם כדי לשנות את המדבתי מ-9/12/82.

מקום להמשיך בהחלטה אני חוזר על הצעתי אשר שורט מה לא בחסבלה על
ידך והיא המבייה בציבכס לית' המדגרטות במחור להיארת כל הברואים מהעלית
כשני סכמיך.

מרחבי המבייה כזו מסייע לסחרון העפיות.

מכבוד רב,


יחזקאל כהן
מנהל מחוז ירושלים

המקיסים מר ע. מרטמן - ראש המועצה
מר ג. הוכפלד - ראש צוות החקמה
גב' צ. אפרתי - מנהלת יח' מדיניות במפעל
מר ד. עובדיה - מנהל מדיניות

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 161–168

אגודת מצפה נבו - מעלה אדומים

Mitzpeh Nevo - Ma'aleh Adumim

כ"ה
בטבת תשמ"ג
12,1,83

משרד הביטוי והשיכון יחידת ירושלים רח' בן יהודה 23
17-1-1983
כ"ה

לכבוד
מר שמריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים
משרד השיכון
ירושלים

נכבדי,

למכתבך מכג' כסלו הרשה לי להעיר:

אמנם אנו בונים בשלב ראשון 114 יחידות דיור אך כבר כיום עוד לפני תחילת העבודות נמכרו 70 דירות ובימים הקרובים נפנה אליכם להקצאת שטחים שלב ב', במקביל אנו פועלים במרץ לתכנון 70 החלקות של בני ביתר, כך שיחד נגיע לכדי 300 משפחות בתוך החצי השנה הקרובה.

קשה לקבל קביעות של "סטנדרטים מקובלים" מבלי להתחשב באוכלוסיית היעד, זאת אני כותב בהתייחס להקמת בי"ס, בית כנסת וסוקה. אוכלוסייתנו שהינה בעיקר של זוגות צעירים דתיים יש בד"כ ילדים רבים וזה מחייב התייחסות אחרת מאשר לשכונה רגילה.

נודה לכם אם תאשרו תחילת ביצוע תכנון ותקצוב המוסדות הציבוריים הנ"ל כדי לאפשר איכלוס מכובד ומתאים בקריה יחודית זו.

בתודה ובברכה

דוד בן-נאה

העתק: לשכת שר הדתות

לשכת שר החינוך ותרבות

מר ע. טרומן - ראש המועצה

מר ג. הוכפלד - ראש צוות ההקמה

מר ד. עובדיה - מנהל הפרויקט

גב' ד. אפרתי - ע/ר ביטוי ערים

מר ל. קוקוש - מנהל המחלקה הטכנית

המחלקה
למסמכים
ת"ד
1/1/79

כ"ג כחשם הממ"ג

6 במרדאד ימ"ג

אלו פר ז. סרמאי - מכול אגף מרדגממ

המדרוז הרדח מרביח
מכ"מ פיוח 2/1/79

כהחשם למכחכר אכר בגרמס לאיחוד חסמורי מל
חב"ס לכולל בליציה.

חשוד וסיחול בהחשם להבחיוחוך.

נ כ ר כ ה,

מסמכים
מכול מרדג ימ"ג

החשמים פר ל. חרמס - מכול המ"ג הסכמיה
בב' ר. חמיר - ח/מכול הממ"ג
בב' א. מרדמי - מרדמכיליה הממ"ג

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

אגף פרוגרמות

תאריך: 3.1.1983

מספר:

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

רח' בן יהודה 23

5-1-1983

י ר כ ה

אל : ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים

הנדון: "חובת כהנים"

אנו במשיך להיות אחראים לתכנון מבנים אם לשם שיפוצם, הרחבתם, או בניית חדש. למען הסדר הטוב, אנו נתכנן כך מקרקעין הבמצאים בבעלות יהודית מוכחת, הזרוע לאישור בעלות זו יהיה מנהל מקרקעי ישראל, או רישום בטאבו.

כמו כן, בסייע ובסייע בלבד, לרוצים להשתמש בתכנון שלנו, או תכנון אלטרנטיבי כאשר הוא בעל רישוי.

ב ב ר כ ה,

ז. ברוך
מנהל אגף פרוגרמות

הפתק: א. ריבר, המנהל הכללי

ל: 5.1.83

ל: 5.1.83
מחלקת תכנון
מחלקת תכנון

2. היום אנו נתכנן ילד (לוי) לוי. 100.
א גרר רחל בילוי.
היום היום בילוי חילוי.

היום: 5.1.83

היום: 5.1.83

SECRET
NO. 100000

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

תאריך

14.12.1982

העתק

ירושלים, כ"ח בכסלו תשמ"ג

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים רח' בן יהודה 23
20-12-1982
7

לכבוד

דוד עובדיה

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

י.כ.ת.

הגדון: מעלה אדומים - מצפה נבו

קבלתי העתק מכתבך למר קוקוש מיום 1.12.82 ועם כל הכבוד אני מרשה לעצמי להעיר לגבי תוכנו:-

1. תכנית הקצאה כללית של כל השכונה הוגשה על ידינו עוד בחודש יולי 1982.
2. תכנית הקצאה שלב א', כולל פירוס מפלסי המבנים ועקרונות הפתוח של החצרות, הוגשה לפני למעלה מחודש. בתכנית ההקצאה מופיעים המבנים, פרטי הדירות וכדו'.
3. איני רואה כל סיבה בעיניי כעוכב חכנון מפורט של המערכות הראשיות ככבישים (מים, כיוו, חשמל, תאורה, טלפונים). פרטי החבור לכל מבנה יצטרכו כודאי להיות מתואמים עם תכניות המערכות במבנים - אבל האם אפשר לתכנן את כל פרטי המערכות בחצרות מכלי לקבל אינפורמציה לגבי התכנון הכללי?
4. לפיכך אבקשך לדאוג לתכנון מערכות התשתיות הראשיות על מנת שנוכל לתכנן את פרטי ומקום החבורים להם - תוך תיאום כמקובל.

בכ"ת

יאיר מרוקו

העתק: מר ש.כהן - מנהל המחוז

מר ד.בן נאה - מזכיר מצפה נבו

מר קוקוש - המח' הטכנית

מר פסטרנק - מחשב כמויות

100-100000-100000 100-100000-100000 100-100000-100000	100-100000-100000 100-100000-100000 100-100000-100000
---	---

1112.82



אל: כר ל. קוקוס, מ"מ מנהל מח' טכנית, משהב"ש

א.נ.,

הנדון: מעלה ארומים-מצפה נבו
סימביון: מכתב מר מרוקו אליך מ-23.11.82

בחשובה לשאלתך בדבר תכניות התשתית הנני להשיב:

1. קימות בידינו תכניות עבודה לבצוע העבישים והקירות החומכים שאמורות להיות מחוואסות עם הבנוי של מצפה נבו.

2. קיים תכנון כללי למערכות מאף ביוב וחשמל.

3. התכנון המפורט למערכות הנ"ל מעועב על ידינו, בקלל השהיית תכנון הב בנינים והמתוח.

עבדוה אלה, ידועה היטב למר מרוקו באופן שקדום התכנון כדבריו, במעיף מס' 3 במכתב הנ"ל, חלוי אך ורק בו.

ב ב ר כ ה

דור עובדיה

העתק: מר ש. כהן - מנהל המחוז
מר ד. בן נאה -
מר ע. פסטרנק - חשב כסויות
מר י. מרוקו -

17

17

17

17	17
17	17
17	17
17	17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

תאריך בכסלו תשמ"ג
23.11.1982
העתק

א
החלטה
17/12

משרד הבינוי והשיכון י.פ.ת. ירושלים רח' מרכוס 13
25-11-1982
נכ"ר

לכבוד
מר ל. קוקוש
מנהל המחלקה הסכנית בפועל
מחוז ירושלים

א.נ.

הנדון: מצפה נבו - הקצאה

1. מאשר כבלת מכתבך מיום 14.11.82 ובשם הנהלת מצפה נבו אני מודה לך על קידום הנושא.
 2. מכיון שעד כה היו כוזאי ספקות במשהב"ש באשר ליכולת האגודה לקדם את הפרויקט - הריני לעדכן אותך באשר להתקדמותו:
 - א. מתוך 114 יחיד במסגרת הקצאה שלב א' כבר נמכרו 57 (מתוך חודש ימים מיום היציאה לצבור).
 - ב. חכירות עבודה נמצאות בשלבי הכנה סופיות וכן סמוך כשטח לצורך עבודות עפר. אני מעריך שבחילת חודש ינואר 1983 יוחל בעבודות באחר ועד 31.3.83 נעמוד בשלב היסודות כמוסכם עמכם.
 3. לאור האמור לעיל אבקש לדאג לקדום התכנון המפורט של מקצועות התשתית השונים שכן למיטב ידיעתי פרט לכבישים אין חכירות מפורטות בנמצא (ובחלק אף אין תכנון מוקדם כגון חשמל וסלפון).
 4. בזמנו לחץ משהב"ש לבצע את מירב הבניה ממזרח לכביש הראשי (בטופוגרפיה שמעל הכביש) ע"מ לנצל באופן יוחל כלכלי בשלבים הראשונים את התשתית המבוצעת (בעיקר ביוב).
 - מאחר והביקוש לדירות קיים בדירות העמסיות אנו מבקשים להקצות לנו שני מבנים נוספים - מס' 39 ו 40 (מפה מצ"ב). לפי חשובינו לא יגרם הדבר לכל תוספת בהשקעות של משהב"ש בתשתית אך יכניס הכנסות נוספות מהחזר פתמ"ר בגין 24 יחיד הנ"ל.
- אם חשבתכם העירונית תהיה חיובית - נדאג להעברת חכירות הקצאה מסודרות.

בכבוד רב,

יאר מלך

העתק: מר ש. כהן-מנהל המחוז
מר ד. בן נאה - מזכיר מצפה נבו
מר ד. עובדיה-מנהל פרויקט מעלה אדומים
מר ע. פסטרנק-מחשב כמויות

10.11.82



לכבוד
מר יאיר סרוק

א.נ.

הנדון: מעלה ארוסים - שכונת סמטה נבו - תוכנית הקצאה לישיבת
ברכת משה

לסרוק הנחיות שקיבלה לצורך הגשת תוכנית ההקצאה, הוגשת תוכנית
הקצאה של ע"י ההנחיות.

אבקש להגיש בהקדם תוכנית הקצאה לישיבת ברכת משה בהתאם להנחיות
שקיבלת.

מכבוד רב,

דוד עובדיה

א.נ. נהול
הערה: מר ל. קוקוס - סס' מנהל מח' סכנים
מר ז. פסטרנק - מחשב כסויות
מר ג. הוכפלר - ראש צוות הקמה מ. ארומים
מר בן נאה -

121.1000	12.1	11.0	10.0
121.1000	12.1	11.0	10.0
121.1000	12.1	11.0	10.0

At 121.1000 ft. the air was 12.1°C, wind 11.0 m/s, and visibility 10.0 km.

At 121.1000 ft. the air was 12.1°C, wind 11.0 m/s, and visibility 10.0 km.

At 121.1000 ft. the air was 12.1°C, wind 11.0 m/s, and visibility 10.0 km.

At 121.1000 ft. the air was 12.1°C, wind 11.0 m/s, and visibility 10.0 km.

At 121.1000 ft. the air was 12.1°C, wind 11.0 m/s, and visibility 10.0 km.

כ"ה בחשוון תשמ"ג
14 בנובמבר 1982

משרד הביטחון והשכונות מחוז ירושלים רח' בן יהושע 25
18-11-1982
דואר נ"ב

החומר
המסומן
למטה

לכבוד
מר ש. מרוקו
חב' וינקר-יפת ירושלים

א.נ.

הנדון: מצפה גבר הקצאה ל-114 יח"ד

1. החומר שנמצא אצלנו "מאז יולי 1982" הינו חומר שהוגש לשם ברור וקביעת המלצות שטח וחירובים, ואינו יכול לשמש כתכנית הקצאה והמלצת לשלב א' - 114 יח"ד.
2. הסמי-אורגיןאל שהגשתי כיום (14.11.82), אינו לפי הצרכים שהובהרו לך ע"י מר פסטרנק טלפונית לפני כשבועיים, ויכול רק בדוחק לשמש כתכנית הקצאה. כמו כן חסרים בו חתימותיכם של מנהל הפרוייקט ואדריכל המחוז המאשרים את התיאום עימם.
3. אחרי הטיפול באשור הסמי-אורגיןלי תועבר המלצת שטח לפינהל במקובל.

בכבוד רב

ל, קוקוס
מנהל המחלקה הסכניספרית

הערת:

מר ש. כהן - מנהל המחוז
מר ד. עובדיה - מנהל פרוייקט מעלה אדומים
מר ע. פסטרנק - מחשב כמויות

100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

תאריך
11.11.1982
ירושלים, כ"ה בחשוון תשמ"ג

משרד הביטוי והשיכון ב' דונ' ירושלים ד"ר יונה נ
14-11-1982
דואר נכנס

לכבוד
מר עמוס פסטרנק
משרד הביטוי והשיכון
צחוז ירושלים

א.נ.,

הנדון: מעפה נבו במעלה אדומים - הקצאה (שלב א')

1. רצ"ב הריני מעביר אליך סמי אוריגנל של תכנית הקצאה שלב א' (ל-114 יח"ד) - לאחר שתכנית הקצאה של השכונה כולה נמצאת ברשותכם מאז יולי 1982.
2. התכנית הוכנה ע"י אד"ר שקד במיאום עם התכנון הכולל והשטח להקצאה בשלב א' הוא עמכם לפני כן.
3. כידוע לך הוחייבו מעפה נבו וחכ' בינובין להגיע לשלב 07 עד 31.3.82 והם כבר מוכנים להתחלת עבודה ובנייה - ולפיכך נביר לך תודה על טפול מזורז בהקצאה.

ב כ ר כ ה ,

יאיר מרוקו

העחק: מר ש. כהן-מנהל המחוז
מר ד. בן נאח - מזכיר אגודת מעפה נבו
מר ד. עובדיה-מנהל הפרויקט מעלה אדומים

4.11.82

לכבוד
מר דוד בן נאה
אגודה סצפה נבר

א.נ.נ.

הנרון : מעלה ארוסים - סצפה נבר
סימביון : מתכנינו מיום 14.10.82

בהמשך למכתבנו בנידון, ברצוני להודיעך כי עד היום טרם קבלנו תכנית הקצאה סמאימה לבצוע 114 יח"ד.

בשיחה שקיימנו לפני מספר שבועות, לאחר שקבלת את מכתבנו הנ"ל, הודעת לי כי נמסרה תכנית הקצאה לפני זמן רב.

בבדיקה שערכנו התברר, כי תכנית ההקצאה הקיימת סמייחמת לכל 500 יח"ד, כאשר מדובר בשלב זה על 114 יח"ד בלבד, לפיכך, הודענו הן לאר"י שקד והן למר יאיר מרוקו, כי עליכם להכין תכנית הקצאה סמאימה.

עד היום כאמור לא התקבלה תכנית ההקצאה הנדרשת.

ליריעה סמייחמת בפקסה,

משרד הביטחון והשיכון יחידת ירושלים 29.11.82
5-11-1982
דואר נכנס

כבוד רב,

דוד עובדיה

העתק : מר ט. כהן - מנהל המחוז
מר ל. קוקש - סמ' מנהל מח' תכנית
מר א. גדלביץ - ס/מנהל מח' תכנית
מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמת ס. ארוסים
מר יאיר מרוקו -
מר שקד

10-10-27

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY AND NAVAL FORCES

10-10-27
AT 10:00 AM
THE BUREAU OF THE ARMY AND NAVAL FORCES
RECEIVED

[Handwritten signature and notes]

10-10-27

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY AND NAVAL FORCES

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY AND NAVAL FORCES

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY AND NAVAL FORCES

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY AND NAVAL FORCES

[Large handwritten signature and notes]

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY AND NAVAL FORCES
AT 10:00 AM
THE BUREAU OF THE ARMY AND NAVAL FORCES
RECEIVED

15
 10/10/52
 (12)


ה' באסון חס"ג
 22 באוקטובר 1952

לכבוד
 מר י. מרוס
 משרד יבקר י.מ.ת.
י ר ר מ ל י מ

2.2.

הגדרת ישיבת ברכה שנה - אחר מצבה בנו במעלה אדומים
 מכתב מיום 1.10.83

אין לצר והצטרפות להמליץ על הקצאה לישיבת ברכה שנה.
 הענינה הזיה כאמור כמעיד 4 במכתבך שלא מהחתיבותיו לבצע הפיתוח
 מרבית החתימות שלוחה והמלצה לטוב א', כלומר אם יחיד 1/4 יח'
 07-07 עד אפריל 83.

ב ב ר כ ה,

 משה שושון
 מנהל מחוז ירושלים

הענין: מר ל. קוקוס - מנהל המחלקה ושכניה
 מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה
 מר ד. פורדיה - מנהל הסדריים

תאריך יד' בתשרי תשמ"ג
1.10.1982



לכבוד
מר שמריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים
משרד הבינוי והשכון

א.נ.,

הנדון: ישיבת ברכת משה - אחר מצפה נבו במעלה אדומים

1. כמהלך השנה האחרונה נערכה התכתבות עניפה וישובות רבות בנושא הבנוי וההקצאה לבניית שכונת "מצפה נבו" וישיבת ההסדר "ברכת משה" במעלה אדומים.
2. בתאריך 7.7.82 העברנו אליכם (מכתבי לאינג' קוקוש) תכנית רקע להכנת ההקצאה עבור שני הגופים הנ"ל - ומכתב לווי מפורט הכולל את שלבי הבצוע של הישיבה. בתאריך 12.7.82 הועבר לבקשתכם סמי אורגניזל - למטרות הקצאה.
3. בחודש האחרון סוכמה בשעה טובה הקצאת השטח לחב' ברנוביץ עבור אגודת מצפה נבו-בכל הנוגע לקטע א' של שכונת המגורים. למרבה ההפתעה לא כלל הספול במשרד הבנוי והשכון את ישיבת ברכת משה. עלי לציין שבימים אלו מודפס המכרז לבניית הישיבה ואולם ברור שהישיבה לא תוכל להתחיל בעבודות בטרם הוקצתה הקרקע.
4. אודה לך מאד אם תפעל להקצאת הקרקע לישיבת ההסדר ברכת משה בתנאים שסוכמו דהיינו: בצוע התשתית (כביש גישה כולל מערכות) ע"י משרד הבנוי והשכון בעוד הישיבה תשלם על פי הטבלאות כמקובל. על לציין שבעת עריכת האמודנים השונים על ידי אנשיך וכן על ידי הובאו נושאים אלו בחשכון.

לחצ: אין אנו הנוגד להחלטה
הקלוג הישיבה בעד נשיא

בברכת מועדים לשמחה

הסגל גויס נא להגיש לנשיא

אשר לוועדה הירוקה הישיבה

בהכנתה שלועדה ההגנה הישיבה

העתק: מר אשר וינר - מנכ"ל משרד הבנוי והשכון.
מר זאב ברקאי - מנהל אגף הפרוגרמות.
מר י.רוזנטל - מנהל ישיבת "ברכת משה".

מאיר מרוקו

מאיר מרוקו

מאיר מרוקו

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

אגף פרוגרמות

תאריך: 24 באוגוסט 1982

מספר:

אל : ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים

הנדון: מצפה - גבר

בהמשך להתכתבות בינינו בנושא סיכום המנכ"ל כדלקמן:

- א. המשרד יקצה לאגודה שטח לבניית 114 יח"ד לבנייה השבה. במסגרת פרוגרמת הבנייה לשנת 1982, ובתנאי שהבנייה תופעל עוד בשנה תקציבית זו.
- ב. המשרד יבצע בהוצאה מינימלית דרך גישה לבנייה זו.
- ג. במידה והבנייה תופעל עוד השבה, כאמור בסעיף א', וכל יח"ד הב"ל יגיעו לשלב 08 יבצע המשרד הפיתוח כך, שיאפשר איכלוס 114 יח"ד הב"ל. זאת כמובן במסגרת התקציב התכנון והבורמות המקובלות במשרד.
- ד. בא הכן אומדן הוצאות לשלב הראשון של הפיתוח שפי שתואר בסעיף ב', ולוח זמנים סביר להפעלת ההליך כפי שצויין בסעיף ג', ועלויות לביצוע תכנית זו.

משרד הבינוי והשיכון
חוז ירושלים
23 יולי 1982
27-8-1982
דואר נכנס

ב ב כ ה,

ז. מנהל אגף פרוגרמות

הערה: א. ויבר, המנהל הכללי
א. בסף, מנהל אגף דיור ונכסים
א. לחובסקי, - כאן.

REPORT MADE THROUGH
OF SERVICE

NAME

AGE

DATE OF BIRTH

DATE OF DEATH

DATE OF BURIAL

1. NAME OF DECEASED

2. DATE OF DEATH

3. PLACE OF DEATH

4. PLACE OF BURIAL

1. NAME OF DECEASED	2. DATE OF DEATH
3. PLACE OF DEATH	4. PLACE OF BURIAL
5. OTHER INFORMATION	

DATE OF REPORT

6. NAME OF REPORTER

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
אגף פרוגרמות

תאריך: י"ט באב תשמ"ב
מספר: 8 באוגוסט 1982

משרד הבינוי והשיכון
דירקטוריון אגף פרוגרמות
תאריך: 10-8-1982
דואר נכנס

אלו: מר א. ויינבר, המנהל הכללי

הברון: מצפה-נבר, הוצאות תשתית

על פי כדיקתו של מר י. קוקוש, המוסכמת על בציג הקבוצה
מר י. מרוקו, המצב הוא כדלקמן:

הכנסה משוערת

70.0 מ' שקל.
12.1 מ' שקל.
57.9 מ' שקל.

הוצאה משוערת

ס"ה 70.0 מ' שקל
שלב א' 114 יח"ד 28.8 שקל
ההשלמה לסיום 41.2 שקל

כלומר שלב א' הינו יקר יחסית, זאת כיוון שהפיתוח הראשוני,
מכשירי אפשרויות בניה לשלבים בוספים. לכן ממליץ על ביצוע הפיתוח ע"י
משב"ש תוך גביית ההכבסות; וע"י כך יובטח כי השליטה בשטח, במקרה של כשלון
תהיה של המשרד.

בברכה,

דאב ברקאי
מנהל אגף הפרוגרמות

10.8

הגנרל גנרל כול-ל
ואת הכול-ל נכס יצא. 05.

העתק: ש. כהן, מנהל המחוז.

בה התקום אנני לנני שהחלו-
יחיד ג' גלבי נני ואני חו
חייז אלה

16.8.82

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946


1945-1946

1945-1946

1945-1946

ס' באב חשב"ב

30 יולי 1982



אל: מר א. וינר ן מנכ"ל משהב"ש

א.נ.,

הנדון : מספה נבו - הוצאות חשתי

לפי בקשתך להלן הוצאות בדיקתנו הקשורות בהשקעות לפתוח כללי ואפשרות קבלת החזרי הוצאות פתוח, כל הניתונים מוסכמים עם מר י. מרוקו.

א. התחשיב מבוסס על:

1. השטח בשלמותו הכולל 450 יחד', 50 יחד' בנה ביתך וכל מוסדות הציבור.
2. העלויות לפי אומדני המחכונים, ובמקרה של חוסר אומדנים, הערכות מוסכמות.
3. בעלויות להפעלה שלב א' כ - 114 יח' מוסכמות עם החברה.
4. חיובי החזר הוצאות פתוח הנס לפי טבלאות משהב"ש.

ב. לפי עקרונות אלה בשלב סופי, כאשר יבנו כל 500 יחד' וכל המוסדות, עלויות החשתי יגיעו לכ-70 מליון שקלים מדר 3/82, לפי נספח 2 והחזר הוצאות הפתוח יהיה כ-70 מליון שקלים (לפי אותו מדר) ראה נספח 1.

לפי ניתונים אלה יוצא שמהב"ש לא מקבל החזר עבור חשתי על (פתוח עד ראש השטח) שהושקעה באזור, ולכן נראה כי פתוח החשתי באחר הינו יקר.

לפי נספח 3 עלויות החשתי להפעלה שלב א' (114 יחד') מוסכמות בכ-28.8 מליון שקל כאשר החזר האפשרי לשלב זה מוסכם בב-12.1 מליון שקל (נספח 4).

לפיכך נראה לי כי למען יעילות הפעלה השטח בשלבים כדאי למסור את כל השטח בשלמותו לחב' מספה נבו, אשר, חבצע את החשתי בשלבים ובקצב הדרוש לבצוע שלבי הבניה והאכלוס.

כבוד רב,

ל. מרוקו

ממ' מנהל מח' טכני

העתק : מר ש. כהן - מנהל המחוז



1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part of the document is a list of names and addresses.

3. The third part of the document is a list of names and addresses.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses.

1. The first part of the document is a list of names and addresses.
2. The second part of the document is a list of names and addresses.
3. The third part of the document is a list of names and addresses.
4. The fourth part of the document is a list of names and addresses.
5. The fifth part of the document is a list of names and addresses.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses.



11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
אגף נכסים ודיוור

תאריך: 5 ביוני 1982

מספר:

חלוקה: 100
100/1
100/2
100/3
100/4
100/5
100/6
100/7
100/8
100/9
100/10
100/11
100/12
100/13
100/14
100/15
100/16
100/17
100/18
100/19
100/20
100/21
100/22
100/23
100/24
100/25
100/26
100/27
100/28
100/29
100/30
100/31
100/32
100/33
100/34
100/35
100/36
100/37
100/38
100/39
100/40
100/41
100/42
100/43
100/44
100/45
100/46
100/47
100/48
100/49
100/50
100/51
100/52
100/53
100/54
100/55
100/56
100/57
100/58
100/59
100/60
100/61
100/62
100/63
100/64
100/65
100/66
100/67
100/68
100/69
100/70
100/71
100/72
100/73
100/74
100/75
100/76
100/77
100/78
100/79
100/80
100/81
100/82
100/83
100/84
100/85
100/86
100/87
100/88
100/89
100/90
100/91
100/92
100/93
100/94
100/95
100/96
100/97
100/98
100/99
100/100

משרד הבינוי והשיכון
חוז ירושלים
16-6-1982
יומאד נכוס

אלו סר ב. דביר - מחוז ירושלים

הנדון: מעלה אדומים - סמטה גבו
מכתב מ- 9.6.82

ברצוני להבחיר כי פטוש החשיבות - רכישת יהיה בחתום
לשטחים התקניים.

בכ"ה,

ש. צימרמן

ס/מנהל אגף נכסים ודיוור

העתיק: א. נטף

ש. כהן

ד. כן-נאה - סמטה גבו

צ. אפרתי

ש/רם

SECRET
CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך: 6 בפברואר 1982
בניין תשס"ב

מספר:

לכבוד
שר יאיר שרון (וינקו - י.ס.ה. כ"ט)
רח' שרון 13
ירושלים

יאיר, שלום רב!

אני מודה לך על מכתבך והלכיות לתע המסמך.
נר לי על כך שבגלל המעשי"ר אני מבין לקבל מסך המסמך הבאנו משרדנו ופלי
לחשודו לך.
קבל החובתי זו מידע טובה כמו זו שפודרה אותך לשלוח ברכותיך.

תודה, במכתב חג-מסמך

משרדו כהן
מבוא מחוז ירושלים

המחלקה בב' רכזיה קצבית - ש/ר למבוא המסמך

CHINA 1942



CHINA 1942

CHINA 1942

CHINA 1942

CHINA 1942

סגור

בוות הסמך מעלה אדומים
ח' סיון תשמ"ג
20.5.83

מס' 22-5-1983
דואר נכנס

מס' 22-5-1983
דואר נכנס

לכבוד
מר אברהם מדה
חברה אב-אל בע"מ
רח' ימ-סוף 1
ירושלים.

א.ג.א.

הנדון: כנה ביתר מעלה אדומים.

בהמשך למיכנס שהיה לי עם מר דורי ביום 15.4.83
ולשיחתנו ביום 13.5.83 אני מבקש שתחילו מיד בביצוע
המדרכה מכיו כנה ביתר שלב א'.

כמו כן אבקש לפעול לפינוי הביור, חומרי הבניה והמטולה,
שהצטברו על הכביש באזור כנה ביתר.

בכבוד רב

גדעון הוכסלר
ראש צוות התקנה.

העתק מר ש. כהן מנהל המחוז
מר ל. קוקוס-מנהל המח' הסכניה
מר ר. עובדיה- מנהל הפרויקט.



1. The first part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar format. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is headed by the word "List" in a large, bold font.

2. The second part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar format. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is headed by the word "List" in a large, bold font.

3. The third part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar format. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is headed by the word "List" in a large, bold font.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar format. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is headed by the word "List" in a large, bold font.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar format. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is headed by the word "List" in a large, bold font.

כח' באייר תשמ"ג
11 במאי 1983



אל:
מר ס. מרחב
ס/מנהל אגף תכנון והנדסה

הנדון: מעלה אדומים - בן ילדים 2 כחות אחר 04 מבנז בנז ביתר

מצ"ב החומר הדרוש להוצאת מכרז תכנון ביצוע עבור בן ילדים 2 כחות בדלקסן:

- דף כחול.
- הנחיות ביסוס.
- תכנית הסביבה עם קווי גובה וסימון מערכות אינסטלציה קיימות.
- אומדן עלות מבנה הבן.
- הוראת ביצוע.
- כתב כמירות לעבודות עפר לפיחות חצר (משוער).

אבקש לכלול בתנאי המכרז הפרטים הבאים:

- התכנון יהיה לפי הנחיות משהב"ש 3.1, ודרישות משרד התכנון.
- תכנון המבנה יהיה עם ציפוי אבן נסורה.
- היסוס ע"י קונבקטוריס.
- בידוד סרמי לפי ח"י 1045.

החברה תגיש הצעת מחיר עבור המבנה (פאוואלי) שחלול גם קוי מים, ביוכ וחקשורה 10 מ"א מחוץ למגרש.

המחיר כולל הוצאות תכנון ובדיקות מח"י לפי פרוגרמה מאושרת.

החברה תספד בתכנון הפיחות, מחיר עבודות פיחות חלול הצעות תכנון ובדיקות על החברה לקבל את כל האישורים לתכנון (משהב"ש מחוז ירושלים, יחידת הבקרה באגף תכנון והנדסה, משרד התכנון).

על החברה לספד ולהשיג רשיון בניה במסגרת תקופת הביצוע הנדרשת.

תקופת הביצוע למבנה כולל פיחות חצר: 6 חודשים מתאריך חתימת החוזה לפי לו"ז הרצ"ב.

נא סיפולך.

ב מ ר כ ה

ל ק ו ק ו ש

מנהל המחלקה השכנית בסועל

העמק:

מר ש. כהן - מנהל המחוז
גב' צ. אפרתי - מנהלת יחידת הפרוגרמות
מר ד. עובדיה - מנהל פרויקט מעלה אדומים
תיק



30" x 30" x 30"
11" x 11" x 11"

11" x 11" x 11"
11" x 11" x 11"

11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11"

11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11"

- 11" x 11" x 11"
- 11" x 11" x 11"
- 11" x 11" x 11"
- 11" x 11" x 11"
- 11" x 11" x 11"
- 11" x 11" x 11"

- 11" x 11" x 11"
- 11" x 11" x 11"
- 11" x 11" x 11"
- 11" x 11" x 11"
- 11" x 11" x 11"
- 11" x 11" x 11"

11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11"

11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11"

11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11"

11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11"

11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11"

11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11"

11" x 11" x 11"

11" x 11" x 11"

11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11"

11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11"

11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11"

11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11" - 11" x 11" x 11"

רהבינו

מ"ח בסיון תשמ"ב
סיוני 1982

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים
מ"ח ת"ת 23

10-6-1982

דואר נכנס

אל: גב' ש. צימרמן - ס/מנהל אגף נכסים ודיוור

הנדון: מעלה ארזים - מצפה נבו
מכתב מיום 17.5.82

א. ידוע לנו כי שתי הדירות המפורטות במכתבנו אינם בהתאם לתקנים.

שתיים אלה אושרו לקבוצה מאחר ומדובר בקריה דתית.

ב. הסכנה שנבחר ע"י הקבוצה נכדק ע"י אגף תכנון והנדסה במשרד הבינוי והשיכון ואושר לבניה כאזורים שונים.

ג. הכניסה הבניה אושרו בועדה אזורית שהתקיימה ביום 3.6.82 למיצוע ע"י הקריה.

לירידתך.

בברכה

בני דביר
מנהל יחידת טרנזיט

העמק: ✓מר ש. כהן - מנהל מחוז ירושלים
מר א. נטף - מנהל אגף נכסים ודיוור
מר ד. כן נאה - מנחה נבו
גב' צ. אמרתי - א/ר בינוי ערים

100-1000

100-1000



100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

מוסד תכנון והשיכון מחוז ירושלים דח"ב תודעה 23
1982-6-7
דואר נכנס

6 ביוני 1982

לכלל את כל
הדפים
הנלווים
לדף זה
באופן
מלא

מס' 100/100
מס' 100/100
(100/100)

לכבוד
מר יאיר מרוק
מרכוס 13
ירושלים

ח.ב.

הנדון: מחיר הקרקע בעלה-ארמית - "מצפה נבו"

הוסבה העומת לבי למעוף במיכוס דברים מחופץ על ידך, בעקבות ישיבה שהתקיימה בחורי בנושא "מצפה-נבו". במסגרת זו נאמר במיכוס דברים כי ידוע לכם כי מחיר הקרקע ביהודה ושומרון הוא 5% מערך שטחי.

על כנה להסיר ספק, הריני להודיע, כי משרד תכנון והשיכון לא יפנה, לא יסייע, ואף יחנך להחלת הסדר זה הקיים במספר ישובים קהילתיים ושכונות ראשוניות בישובים עירוניים על העיר בעלה-ארמית.

בברכה,

ז. מראש
מנהל אגף מדיניות

התקן א. וינר, המנהל הכללי
הרב דרורי, ראש ישיבת המסדר, בעלה-ארמית
ש. כחץ, מנהל מחוז ירושלים.

OCT 1951 CIVIL DIVISION 100-1-1 DISTRICT COURT

100-1-1

RECEIVED
 DISTRICT COURT
 OCT 1951
 100-1-1

RECEIVED DISTRICT COURT
 OCT 1951

RECEIVED DISTRICT COURT
 OCT 1951

RECEIVED DISTRICT COURT
 OCT 1951

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED DISTRICT COURT
 OCT 1951

755 ז"ה ז"ה

X

21 באוגוסט 1983



לכבוד
מר ש. כהן
מנהל מחוז ירושלים
משהב"ש

א.ב.

הנדון: מעלה אדומים - בנה ביתך
שלבים א' ו-ב'
סימוכין: מכתב הדיירים מיום 10.7.83

בעקבות מכתבם של נציגי תושבי השכונה מר חן ניסים ומר יגרמן שמואל הנני
לדווח כדלקמן:-

1. בשלבים א' ו-ב' - 184 יחיד מתוכן 119 יחיד נמצאות בבניה או מאוכלסות.
65 יחיד טרם החלו בבניה (חלק קטן מהן, כ-10 יחיד, כלל לא במכרז).
2. מדרכות ופינוי מטרידים:-
ביום 1.6.83 נערך סיור בשטח עם חב' אב-אל המטפלת בפרוייקט מטעם חברת ערים
(מצי"ב סיכום דיון מס' 81). בסיכום הנ"ל נקבע כי חב' ערים תוציא מכרז
לביצוע העבודות ותחל בעבודה ביום 15.8.83.
מר דורי - נציג חב' אב-אל - מסר לי היום כי המכרז יפורסם בימים הקרובים וכי
העבודה תחל בעוד כחודש.
3. תאורה:-
התאורה טרם חוברת מאחר וטרם בוצע טסט בקו שביצעה חב' ערים. חיבור המרכזיה
שולם ובוצע ע"י משהב"ש.
נציג חב' אב-אל מעריך כי התאורה תופעל תוך כשבועיים.
4. תקשורת:- גמר ביצוע קו התקשורת מותנה בגמר ביצוע המדרכות.
5. במסר לי כי נציגי חב' ערים יפגשו היום עם נציגי הדיירים.

17

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

SECTION	1
SUBSECTION	1
SECTION	1
SUBSECTION	1

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

17

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

UNITED STATES

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

דף מס' 2

6. לעניות דעתי, עיקר הפגיעה באיכות החיים בשכונה היא שימוש נרחב של הבונים בכבישים כשטחי עבודה.

לוטה:-

1. דו"ח מיום 1.6.83 - מס' 811;
2. מכתב הדיירים מיום 10.7.83;

בכבוד רב,

דוד עובדיה

העתק:-

מר ל. קוקוש - מנהל מח' טכנית
מר א. גדלביץ - ס/מנהל מח' טכנית
מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה מעלה אדומים

יחל

חוקי מדינת ישראל - חוקי מדינת ישראל

מספר חוקים - מספר חוקים
07.25122.5 א. חל

החוקים המפורטים להלן הם חוקים שהתקבלו
בשנת 1957.

חל

07.25122.5 א. חל

07.25122.5 א. חל

חל

07.25122.5 א. חל

07.25122.5 א. חל

07.25122.5 א. חל

Barclays Bank

AIR MAIL

דיון מס' 811

הפרויקט

מעלה אדומים

בארשבע 5.6.83

דף מס'

הנושא: סיור בבנה ביתן שלבים א' + ב'

התקיים ב: אתר

נוכחים:

בתאריך 1.6.83

3

ה"ה - שדה דורי - אב אל
ד. עובדיה ל. לופו - נהול הפרויקט

(1) נערך סיור בשטח בנה ביתן כדי לברר אפשרות סלוק מטרדים ובדיקת אפשרות בצוע המדרכות, הוחלט כדלקמן:

- א. לגרום לכך שהתושבים יפנו את הכבישים והמדרכות; באחריות שדה.
- ב. חברת ערים תוציא מכרז לבצוע המדרכה הפנימית בלבד הצמודה לשלב א' כולל אספלט במדרכה, בקטעים מסוימים פרובלמטיים, תשקל אפשרות לדחות בצוע המדרכה. הכל בתאום עם משרד השכון.
- ג. המדרכות בקלדסקים שבתוך שלב א' תבוצענה משני הצדדים.

(2) לוח זמנים:

- | | | | |
|----|----------------|---|----------|
| א. | מכרז בתוך חודש | - | 1.7.83 |
| ב. | התחלת עבודה | - | 15.8.83 |
| ג. | מועד גמר משוער | - | 15.10.83 |

(3) לגבי בצוע המדרכה החיצונית לאורך שלב ב' - תשקל אפשרות בצועה בעוד מספר חודשים.

(4) קו הביוב ההקפי ימסר למועצה כאשר הוא נקי ופועל כנדרש. כולל פנוי ערמות מהדרך ההקפית באופן שהיא תהיה עבירה, בתנאים אלה יתקבל הקו ע"י המועצה. מועד משוער למסירה: תוך חודש.

י/ט.

רשם: דוד עובדיה תסוצה לטכנים ר' ה"ה - ל. קוקה, א. גדלביץ, ג. הוכפלד.

10.7.83

18.2

17-7-1983

לבבד
מר ש. עזין מור
מנכ"ל חברת "ערים"
רח' יפו 169
ירושלים

א, ב, ג.

ביום 3.7.83 נתכנסו 7 חריירים הראשונים שמתגוררים במעלה אדומים בנה ביתך שלב א' והעלינו בפני ראש המועצה המקומית מר עמוס שרשמן הבעיות הקשות השוררות באתר הבנייה, שלעניות דעתנו נובעות מחוסר הקפדה מצד חברתכם בדבר פיתוח התשתית באתר, כן מאי פיקוח נאות על עבודות הבנייה של זוכי המגרשים. לפי תנאי החוזה התחייבת חברתכם לבצע את העבודות הכוללות בין השאר:

- א. התקנת רשת כבישים ומדרכות.
- ב. התקנת רשת מאור.
- ג. תאום התקנת רשת שלפונים - חת פרעצית.

לפי תקנון הבניה שנחתם בין חברתכם ל"זוכי המגרשים" היה עליכם לסיים הבנייה תוך 36 חודשים ממועד ההתימה, ולא יהיה ראוי המסונה על הרכוש הממשלתי הנסוש לבסל את זכותו של הזוכה (למגרש) שלא ימלא אחר לוח הזמנים ללא הודעה מוקדמת.

אנו עשינו מאמצים מרובים על מנת לעמוד בתנאי החוזה. כידוע לך עומדים לסוג כחדשים הקרובים 36 החודשים. המצב באתר הנו נטבל. זוכים רבים פרט החלו בבניה ואחרים בשלבים התחלתיים עובדה המכבירה ביותר על חיינו ואיכות החיים לה ציפינו בשכונה. כמו כן ישנם כ-12 מגרשים לא מכורים המהווים פסגה ובגללם לא ניתן לחסלים את הפיתוח בבתיים המאוכלסים.

מיותר להדגיש שאת מיטב כספנו, מרצנו וזמננו הפנינו לכך שנעמוד בתנאי החוזה הנדרשים. חברתכם לא החלה עדיין בבניה המדרכות, את עבודות התשתית התקנת רשת השלפונים החלו לבצע וכשום מה הופסקו העבודות. אין תאורה רחוב בשכונה וחדבר מהווה סכון בטחוני ובטיחותי חסר.

לאור העובדה שדיירים רבים מתעדרים להתאכלס בקרוב, אולם מתססים מהסיבות שמנינו, נבקשך לזמן את נציגינו ח"מ ללא דיחוי על מנת שנקבל הבטחה לבעיות שהעלינו.

בכבוד רב,

נציגי חריירים

חן ניסים - ח.ר. 2 מעלה אדומים
עמידור עוזי
יגרמן שמואל - המיצדים 50

העתק: מר ד. לוי - שר הבינוי והשיכון
מר א. ויגד - מנכ"ל משרד השיכון והבינוי
מר ע. טשטן - ראש המועצה המקומית מעלה אדומים
מר ש. כהן - מנהל מחוז י-ם משרד הבינוי והשיכון
מר ג. הוכסלר - ראש צוות הקמה מעלה אדומים
מר י. נהרי - הממונה על הרכוש הממשלתי מפקדת יו"ש
מר א. שדה - חברת אב אל י-ם

שלם לחברה

ובנה בעצמך

מבצע לכל השנה

כל מה שרציתם לדעת על קניית דירה ולא ...

האם אתה מוכן לשלם היום במיטב כספר תמורת מעין הבטחות שכסויין מוטל

בספק ?

האם אתה מוכן לחכות מספר שנים טובות עד לגמר ביצוע התחייבות הקבלן ?

האם אתה, משפחתך ורכושך היקר מוכנים להטלטל בין דירות שכורות עד

שיואילו לאכלס אותך ?

האם אתה, משפחתך ורכושך מוכנים להכנס לדירה לא גמורה לחלוטין, כאשר

מועד ביצוע הגמר אינו נראה באופק ?

האם אתם מוכנים להיות קבלני המשנה של החברה ולסייע בשארית כספכם

וזמנכם לשיקום דירתכם, בעת שמטפחתכם ורכושכם בה ?

האם אתם מוכנים לקבל "שירות אדיב" וסיוע להעדרויות ארוכות מהעבודה

להשלמת שיקום הדירה ?

האם לאור כל עוגמת הנפש הגדולה הזאת, תסתפקו בפיצויים מגוחכים

ועלובים ביותר ?

ואם נוסף לכל הנ"ל, לא איכפת לך להכנס לדירה לא גמורה ללא טלפון,

גז, טלוויזיה, מקלט, כביש, מדרכה ועוד

אז בא והצטרף אלינו,
אל עשרות רבות של משפחות;

שקנו דירות בשיכון ופיתוח

אשר ניבנו ע"י האחים גולדשטיין

10.8.83

באג 4/4

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

אגף נכסים ודיוור

תאריך: כ"ט באב תשמ"ג
8 באוגוסט 1983

מספר:

מנאחי המבנה והשיכון

לחידוש ירושלים
ולחי' בן יהודה 23

17-8-1983

דואר נכנס

לכבוד,
מר משה עין-מור
מנכ"ל
חברת ערים

הנדון: בנה ביתך במעלה אדומים ("מצפה נבו")

הבכס מתבקשים לספל בתכנון ובשווק של 70 מגרשי בנם ביתך במעלה אדומים
פרויקט "מצפה נבו".

הפרויקט מיועד לאוכלוסיה דתית.

אבקשכם לקבל הפרטים הנדרשים מהמחלקה הסכבית שבמחוז בירושלים.

בברכה,

ש. מימרמן

ס/מנהל אגף נכסים ודיוור

העתקים: א. גטף - מנהל האגף

א. סודוקה - מנהל אגף תכנון הבוסה

ש. כהן - מנהל מחוז ירושלים

ל. קוקוש - מחוז ירושלים

בן - נאה - מזכיר אגודת מצפה נבו.

המועצה המקומית
מעלה אדומים

מחיר ליהודים
15.7.83

תאריך: 10.7.83
מספר: 3077



לכבוד
ועדת חריגים
מנהל מקרקעי ישראל
רחוב שמאי 6
ירושלים

א.נ.

הנדון: [Redacted]
בנה ביתך - מעלה אדומים

חריגי ממליץ לפתור את תביעת הקטורה במגרש של משפחת [Redacted] ידי החלפת המגרש במגרש חדש משפחתי בבנה ביתך שלב א'.

הדבר יביא לידי פתרון בעיה אנושית כאובה שנמשכת מזה למעלה משנה.

מזכיר המועצה ישראל גולדשטיין הציג את עמדתו זו בפגישה משותפת עם מר איתן כהן ועם מר גדעון הוכפלד, ואני שמה שנפתחה אפשרות לפתור את הבעיה באמצעות החלפת המגרש למגרש בשלב א'.

בכבוד רב,
עמוס קרטמן
ראש המועצה

העתק: ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה
א. כהן - הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש
י. גולדשטיין - מזכיר המועצה
משפחת קפלן

תאריך 8.6.83

תל אביב 62009

שדרת סמאטס 14

טלפון 03/451344

מסמכיו 3303/83



א.ב.אל בע"מ

ניהול יעוץ הנדסי
אברהם שדה/מרבדט

לכבוד
מר גדעון הוכפלד
ראש צוות ההקמה מעלה אדומים
משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

א. נ.

הנדון: בנה ביתך - מעלה אדומים - שלבים א' ב'
מכתבך בנדון מיום 20.5.83.


בהמשך לשיחתנו ולמכתבך קיימנו ביום 1.6.83 סיור בשטח בהסתתפות דוד עובדיה, פאול ממשרדו ודורי ממשרדי.

סיכמנו כי נצא מיד למכרז לביצוע מדרכות לאורך בניני שלב א' (בכביש ה' המדרכה הפנימית ובכבישים ו' ו-ז' שתי המדרכות).

במסגרת זו גם יפוגו חומרי הבניה של משתכנים.

במקומות מסויימים, בתחומי שלב א', בהם לא יהיה טעם בביצוע מדרכות בשלב זה, הן תבוצענה בעת ביצוע המדרכות לאורך מבני שלב ב' (בצד החיצוני של כביש ה').

בכבוד רב,


א. שדה

העתק: מר ט. כהן - מנהל המחוז
מר ל. קוקוש - מנהל המחלקה הטכנית
מר ד. עובדיה - מנהל הפרוייקט
מר מ. דורי - חב' אב-אל

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
אגף נכסים ודיוור

תאריך:

24 במאי 1983

מספר



לכבוד

מר ד. גלס פר"ד

רח' קרן היסוד 19 ב'

ירושלים

של: גלילי
אלוהי
מספר
משרד הבינוי והשיכון
24/5

הבורן: מצפת גבו מעלה אדומים - בנק ביתר

מכתבך מ- 22.4.83

המפול בבונה ביתר לא יחל אלא לאחר גמר התחלת הבנייה של 114 יחידות
הדירה מפרוגרמת 1982.

להזכירכם הייתם אמורים להחזיר את כל היסודות עד ל- 31.3.82.

בברכה,

ש. צימרון

ס/מנהל אגף נכסים ודיוור

העתק: א. בטף - כאן

ט. כהן - מנהל מחוז י-ם

ל. עוקר - מחוז י-ם

נעמי בקי

ס/צ/רמ

COUNTY OF DALLAS

NOVEMBER 1917

1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

26 באפריל 1983



לכבוד
מר ל. קוקוס
מנהל מחלקה טכנית
משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים.

א.נ.

הנדון: מעלה אדומים - מכרז לחכנון בצוע גן ילדים 2 כחות באחר 82
מבני כנס ריחן

מועבר אליך החומר המצ"ב הדרוש לפרסום מכרז, לביצוע גן ילדים 2 כחות +
פיתוח צמוד.

- דף כחול

- אומדן

- כתב כמויות ומפרטים

- הנחיות ביטוס

המכרז הנ"ל מתייחס לפרוגרמה 83, - אבקשך לפרסם את המכרז.

~~בכבוד לך,~~

~~דוד עובדיה~~

העתק: מר ש. כהן - מנהל המחוז ✓
מר א. גדלביץ - ס/מנהל מח' טכנית
מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה
גב' צ. אטתחי - משתב"ש

Barcino Union Skirt

THE BARCINO UNION SKIRT

MADE IN THE U.S.A. - 100% COTTON

AIR MAIL

1955 12 25



1955 12 25
1955 12 25
1955 12 25
1955 12 25

1955 12 25

1955 12 25 1955 12 25 1955 12 25 1955 12 25

1955 12 25 1955 12 25 1955 12 25 1955 12 25

1955 12 25

1955 12 25

1955 12 25 1955 12 25

1955 12 25

1955 12 25 1955 12 25 1955 12 25 1955 12 25

1955 12 25

1955 12 25

1955 12 25 1955 12 25 1955 12 25 1955 12 25
1955 12 25 1955 12 25 1955 12 25 1955 12 25
1955 12 25 1955 12 25 1955 12 25 1955 12 25
1955 12 25 1955 12 25 1955 12 25 1955 12 25

1955 12 25 1955 12 25 1955 12 25 1955 12 25

משרד הביטחון
מחלקת ירושלים
כ"ב
20.3.83

ממריה

30-3-1983

מבארי במגורים צמודים לשטח
המקנה להקמת מוסדות קטל
המאבאן א קטל גדול לחרוז
שני דברים לו קיים שם דבר
מחנכים
לדבריו יא מ שפירם מוצים
הקום במקום נוסף לאפי המאבאן
מה אלה בקצרותם אכל.

אני מספר את ירום את הנאסר
א כל פנים שמה ובאות צמח חזק
פני קטל אדם שרף גוף שחור
א אדם שחור גוף שחור

לשם זה, מקשה צדיק לו
למה. ומה להקדים חלק למת
במחלה אחרים לו נראה גדולה,
הצדק להחזיר מחסורו המהיר
לשם זה.

המשל הזה נראה אם גובל
הגבול אחרים וצדקו אחר
הצדק לשם חלק זה.
ההגות לזכר נכון בקולו מזה
והחלט.

החלק
לשם

מינהל מקרקעי ישראל

המשרד הראשי

רחוב ינאי 6

טל. 6-5-245334

ירושלים

לכבוד

מר עמוס טרסמן
ראש המועצה המקומית
מעלה אדומים
ד.ג. בקעת יריחו

הסניפים

חברון

טל. 02-671623

בית לחם

טל. 02-742393

יריחו

טל. 02-922616

רמאללה

טל. 02-952747

שכם

טל. 035-94111/631

ניל כרם

טל. 035-98703

ג'נין

טל. 065-23854/16

איזור יהודה ושומרון

הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי

משרד הביטחון והשכון
מחוז ירו
רח' ב' 1
25-3-1983
דואר נכנס

סימוכין ע(5)30

תאריך 3.3.83

הנדון: - מגרשים 228, 229, 234, - בנה ביתך
שלב ג' במעלה אדומים

בהמשך למכתבך שבסימוכין ולשיחתנו בנושא נועצנו
עם ראש צוות ההקמה וסוכם כי נראה בחיוב הבקשה,
אולם היום/פורמלית טרם הוקצתה הקרקע שיועדה למשה
קסטל, אנו נהיה מוכנים להקפיא הקצאת המגרשים
למטרה הנ"ל לתקופה של שנה אחת שרק עם סיומה או עם
התקדמות ההקצאה למשה קסטל יוחלט סופית על ההקצאה
הנוספת.

כמו כן אבקש התייחסות המכותבים לנושא.

בברכה,

א. כהן
ס/הממונה

העתק:הממונה

מר ש. כהן-מנהל מחוז י-ם
אדריכל ט. ליטרסדורף
מר ג. הוכפלד-ראש צוות ההקמה
גב' י. כהן-חב' ערים
ראש צוות עיסקות-כאן

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

WATER RESOURCES DIVISION

STATION NO. 100-10000

REPORT NO. 100-10000

THIS REPORT
IS PREPARED
FOR THE

DATE

TIME

PROJECT

STATION

DATE

TIME

STATION

DATE

TIME

STATION

DATE

TIME

STATION

DATE

TIME

STATION

DATE

TIME

STATION

DATE

TIME

STATION

DATE

TIME



מנהל תכנון והשיכון

משרד אבולוציה
תכנון
ליאור גר

תשובה לשאלתה מספר 2365 של חבר הכנסת דוד מגן

לשאלת חבר הכנסת דוד מגן, מספר 2365, הנני מתכבד להשיב:-

ההרשמה למגרשים שלב ג' התקיימה בחודש ספטמבר 1982. מאז לא פורסמו מגרשים למכירה.

באותו מועד הוצעו 92 מגרשים חד משפחתיים ו-15 מגרשים דו משפחתיים. נותרו :
56 מגרשים חד-משפחתיים ו-12 מגרשים דו-משפחתיים.

36 מגרשים מתוך שלב ב' בנה ביתך במעלה אדומים נרכשו עם פרסומם בספטמבר 1982.

אמת המידה של "אזור פתוח" לא חלה על מעלה אדומים, גם לא בתכנית "בנה ביתך".
הישוב נמצא במרחב המטרופוליטני של ירושלים ולא נראה צורך להכריז עליו כעל
אזור פיתוח. יחד עם זאת ניתן סיוע מיוחד לבונים בהלוואה בסך 200,000 שקל (בתנאי
שאין בבעלותם יותר מדירה אחת ושלא קבלו סיוע ביטוחי פיתוח לאחר 1.4.78).
ההלוואה צמודה + 5.7% ריבית.

המשרד יביא לפרסום נוסף של המגרשים בעיתוי המתאים, ולא נראה לנו כי יש צורך
לנקוט פעולות יוצאות דופן להגברת הבקוש, ואנו מעריכים כי המגרשים יימכרו בקצב
משביע רצון.

ירושלים, מרץ 1983

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

תאריך: 25.2.83

הזמנה מספר: 65703/79

ס. תקציבי 90,79,235,09

הורב"צ 51349



Handwritten signature and date 22.1

לכבוד
מ.ע.ב.
הנביאים 52
ירושלים

א.נ.א.

הנדון: מעלה ארזים - שינוי מס' 1 קרי מים ובניית בנה ביתר

500,000	הננו להוריעכם שההזמנה הנ"ל מסתכמת בסך	1.
125,000	בנוסף לסכום הנ"ל הנני סגורילים הזמנה זו בסך	2.
<u>625,000</u>	סה"כ הזמנה זו	
שקלים		

המשלום יבוצע לפי השכונות שהגישו באמצעות משרדנו המחוזי.

בכל דרישה למשלום, נא לציין מספר השמנתנו זו.

Handwritten signature

נכבוד רב,


Handwritten signature

ד. בן יהודה - חשב המשרד

ז. ברקאי-מנהל אגף מרוברות

✓ העתק: פר. ש. כהן - מנהל המחוז
פר. ל. קוקוס - מנהל מח' שכונות
פר. י. גליק - אגף מרוברות
גזברות המשרד.

14018 / 7 מרס 1983



10/3

בג



10/3 - 10/3

10/3 - 10/3

הכנסת

002365

10/3

חבר הכנסת

כג' שבט תשמ"ג
6 פברואר 1983

שאלתה

ל.א.א.א.א.א.
כ"ה בשר

ob
w

אל: שר הביטחון והשוכן

שאל: ח"כ דוד מגן

כבוד השר,

הנדון: תכנית בנה ביתך - מעלה אדומים

התוכנית "בנה ביתך" סופרת העתון "שבט" מדגישה במאמרה
מ-דא' בשבט תשמ"ג כי בשלשת החדשים האחרונים היה ביקוש
רק לשלוש מהמגרשים בתכנית "בנה ביתך" ב"מעלה אדומים"
(תכנית הכוללת סה"כ 97 מגרשים).

הנני מבקש לשאול:

- א. האם אמת הטענה של "אזור פיתוח" לא חלה על "מעלה אדומים" גם בתכנית "בנה ביתך"?
- ב. באילו צעדים מתכוונן משרדך לנקוט כדי להגביר הביקוש למגרשים ב"בנה ביתך"?

בכבוד רב,

דוד מגן



ד' בביסן חש"ב
18 באדר 1983

שאלתה מס' 002365

חכניה בנה ביתך - מעלה אדומים

החוקים והמנהלים של המשרד להגנת הרווחה

החוקים והמנהלים של המשרד להגנת הרווחה

הודעתה למגריש פ"ב ג' והקיימה בחדש ספטמבר 1982. (1/9/82 - 30/9/82).
מאז לא פורסמו מגרישים למכירה.

באותו מועד הוצעו 92 מגרישים חד משפחתיים ו-15 מגרישים דו משפחתיים. ביוזמה:
56 מגרישים חד משפחתיים ו-12 מגרישים דו משפחתיים.

בהשקפה לשאלות:

א. אמה המידה של "אזור פיתוח" לא חלה על מעלה אדומים, גם לא בחכניה
"בנה ביתך". הישוב נמצא במרחב המטרופוליטני של ירושלים ולא נראה צורך
להכריז עליו כעל אזור פיתוח. יחד עם זאת ניתן סיוע מיוחד לבונים של
ב ואלוהא בסך 200,000 שקל (בתנאי שאין כבעלותם יורד מדידה אחת ושלא קבלו
סיוע ביישובי פיתוח לאחר 1/4/78). והלוואה צמודה + 5.7% ריבית.

ב. המשרד יגרום לפרסום בוסף של המגרישים בעיתון מתאים.

ריבית זמיר
מבואל המודע

העתיק: מר ג. הוכפלד - ראש צורת הקמה
מר ד. גל - ממנה אכלוס מחוזי

7-12-44

MEMORANDUM FOR THE RECORD

SUBJECT: [Illegible]

DATE: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

6. [Illegible]

7. [Illegible]

8. [Illegible]

9. [Illegible]

10. [Illegible]

התאריך	אל:
17.3.83	ינה 5 מ'ר
תיק מס'	מאת:
	חבר
חוק:	
ס' 14 למנה ביתק במס' האדומים	
2365	מס' למנה

א. אותה חמדה פל "אנור פיתוח" פלו
 חסד של משה אדומים גם בתכנית בנה ביתק.
 ב. העדויד הימ'ר חניתן פבול'ים הינו חס'אה
 בסך - 200,000 שקל * צמ'יה (כל צמ'יהם כלסד)
 * 5.7% חיבת - "ח" חמ'ד.
 הבנקים למס'נותאולת מופש'ים קב'ת חס'אה
 מ'לה בסך - 450,000 שקל צמ'יה מ'ר'ית +
 7.5% חיבת.

בבה

* למס'ות מס'ותם פלו יותר ג'יה
 אות ופ' ק'ה'ו ס'ו'ל בימ'יה פיתוח
 לאור 1.4.78

ה'ת"ש

שליחיו אברהם תשובה
באחיותיך - 20343

ביום ה' ר"ח

בב' ה'

הזמן חובל

הזמן חובל

ה'



הכנסת

חבר הכנסת

כ"ג שבט תשמ"ג

6 פברואר 1983

002365

שאלתה

אל: שר הבינוני והשיכון

שאל: ח"כ דוד מגן

כבוד השר,

הנדון: תכנית בנה ביתך - מעלה אדומים

מ-יא' בשבט תשמ"ג כי בשלשם התושבים האחרונים היה ביקוש רק לשלוש מהמגרשים בתכנית "בנה ביתך" ב"מעלה אדומים" (תכנית הכוללת סה"כ 97 מגרשים).

הנני מבקש לשאול:

- האם אמת המידה של "אזור פיתוח" לא חלה על "מעלה אדומים" גם בתכנית "בנה ביתך"?
- באילו צעדים מתכוון משרדן לנקוט כדי להגביר הביקוש למגרשים ב"בנה ביתך"?

בכבוד רב,

דוד מגן

מאגיסים סלח ע' הולס

92 מאגיסים זה משפחה

15 " 12 "

ההישגה 1-9-30/9

נא 56 זה משפחה

12 13 משפחה

האם - סוף לא פורסמו מאגיסים

הכסף החולץ 200.000 ללא צבאים בלאז + 5.5% ריבית
" לציבים כחלקם בידועים + 120.000 הלאה משפחה
בתנאים הנ"ל

שליח

צוות ההקמה מעלה אדומים
כ"ב בתשרי תשמ"ג
13 באוקטובר 1982

פא

משרד הביטחון והשיכון מחוז ירושלים יחיד מנהלית 23
14-10-1982

לכבוד
מ"ר משה אסנין
מנהל המועצה המקומית
מעלה אדומים

א.ב.,
הנדון: מעלה אדומים - בנה ביתך

בהתאם לסיכום עם הממונה על הרכוש הממשלתי באיר"ש אין להגיש
הכבירות לועדה לתכנון ובניה במעלה אדומים ללא חתימת הממונה ובוודאי
שלא לאשר החכירות ולתת היתר בניה לבונים שחכירותיהם אינן חתומות
ע"י הממונה.

לדאבונינו, בפועל אין הדבר כך ורכז הועדה לתכנון ובניה מעביר חכירות
סאיבן חתומות לאישור הועדה, הממונה על הרכוש הממשלתי באיר"ש איבנו
יודע על כך ואין באפשרותו לפקח מי עבר את האריך וגשת החכירות ולהחזיר
בו ואף לבטל העסקה. (זאת למרות בקשתנו אליו לפעול בדרך זו"ל).

לאחרונה הוציא הממונה תזכורות לבונים, שבהם נא לא הגישו חכירות לועדה,
ואיים לבטל עמם העסקה. העתקים הגיעו אלינו וגם תלונות מל בונים שחכירותיהם
אושרו והם אף בעלבי בניה מחקדמים.

בבקשתם להקפיד כי רכז הועדה יעביר למח' העסקות אצל הממונה 2 חכירות
לחתימתו, לפני תגשתן לועדה לתכנון. לבני החכירות שהועברו עד כה ללא חתימת
הממונה, בבקשתם להעביר אליו ולמשרד צוות ההקמה מ. אדומים רשימת מקבלי
ההיתרים ורשימת הבונים שחכירותיהם אושרו עד היום.

בברכה,
א.ב.22
אביבה פרוסק
עוזר לראש צוות ההקמה

העתק: מ"ר ס. כהן - מנהל המחוז
מ"ר י. בוזרי - הממונה על הרכוש -
הממשלתי והנכס באיר"ש
מ"ר א. כהן - סגן הממונה
מ"ר ג. הוכפלד - ראש צוות ההקמה
גב' נאווה קפלון - מ"י יו"ש מח' עסקות
גב' חיה כהן - מ"י יו"ש מח' עסקות
מ"ר עמוס טרומן - ראש המועצה המקומית מ. אדומים

SECRET

57-20000

10-10-1950

SECRET

10-10-1950

10-10-1950

10-10-1950

SECRET

10-10-1950

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

$\frac{13000}{100} = 130$

צוות הקמה מעלה אדומים
ח' בחמוץ חשמ"ב
29 ביוני 1982

משרד הביטחון והשיכון
דחוז ירושלים
ת"ת 23
1982-7-6
דואר נכנס

Pr

לכבוד
מר מ. גלס
מנהל מפעל אירון
מינרלי אדומים.

• 3. 11

הנדון: מלה אדומים - מדרשים לבניה עצמים
מכתב מ-11.2.82

מקדוב בצא כמכידת מברחים לבניה עצמית שלב ג' ⁶ ממעלה אדומים.

המגרשים יוצעו לציבור ויחוב ואין באפשרותנו להקצותם מראש לכל גורם שהיא.

בסמך את המעוניינים מבייכם יסתחרר בהגולה אשר תתקיים בקרוב.

בברכה,

3. ארבעה עשר

(ממלא מקום ראש צוות ההקמה)

העתקו מר שמדיהו כהן - מבואל ומחוז

מר י. בודי - דעמורגה פל וצרכים המעמלתי וועטורע באי"ש

סדר 3. ר"צ - סגן המבואר הכללי וחבורה הכלכלית

P.



כז' סיון תשמ"ב
17 במאי 1982

אלו

מר ז. ברקאי

הנדון: מעלה אדומים, בנה ביתך שלב ג' חב' עריט, הקצאה
5.57.04.18

רצ"ב החשיב החזר אוצאה מחנה כללי לאחר הנ"ל, כולל נספחים
דלקמן:

- הכניה הקצאה עם סמון גבולות השטח.

- סיכום בצוע עבודות פתוח (על נספחיו) מוסכם ומאושר ע"י
נציג "עריט".

ב ב ר כ ה

ל. דקוש


ממ' מנהל מח' מכניה

העתק: מר ט. כהן - מנהל המחוז

מר א. שדה -

מר ד. עובדיה - מנהל פרויקט מעלה אדומים

מר ע. פסטרנק - מחשב כמורה



סמל-6-15
תל אביב

המ:

המ"ד, תל אביב

המ"ד, תל אביב, סמל-6-15, תל אביב, תל אביב
המ"ד, תל אביב

המ"ד, תל אביב, סמל-6-15, תל אביב, תל אביב
המ"ד, תל אביב

המ"ד, תל אביב, סמל-6-15, תל אביב, תל אביב

המ"ד, תל אביב, סמל-6-15, תל אביב, תל אביב
המ"ד, תל אביב

המ"ד, תל אביב

המ"ד, תל אביב
המ"ד, תל אביב

המ"ד, תל אביב, סמל-6-15, תל אביב, תל אביב

המ"ד, תל אביב

המ"ד, תל אביב, סמל-6-15, תל אביב, תל אביב

המ"ד, תל אביב, סמל-6-15, תל אביב, תל אביב

מכירה

מלחמה
בג
ק

צורת הקמה מעלה אדומים
י"ח בסיון תשמ"ב
9 ביוני 1982

משרד הבינוי והשיכון
החוז ירושלים
רח' בן יהודה 23
11-6-1982
01:

למלחמה
בג
ק

סיכום פגישה מערכת אצל אריאל לויין בתאריך 6.6.82
וענין: מעלה אדומים - סיוע לבנה ביתך מעלה אדומים שלב ב'
השתתפות אריאל לויין, גדעון הוכפלד, אביבה פרוסק.

(1) הסיוע לבורנים במסגרת בנה ביתך שלב ב' במעלה אדומים זהה לסיוע
שניתן לדוכסי הידידות במקום. גובה סכום הסיוע יהיה כמקובל בעת
ביצועו.

בוחאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון ומערכת לתאריך 16.6.82
החייבה החלואות כולקמן:

- א. החלואה משלימה לבעלי דיור 200,000 שקל.
- ב. החלואה משלימה לחסרי דיור 120,000 שקל.
- החלואה תשוערר כולה עם סיום שלב בניית היסודות.

(2) יבחן אישור לבונה חתום ע"י תופקת בשטח כי סייט שלב בניה היסודות
אחרו ימסור לצוות הקמה מעלה אדומים.

(3) לאחר קבלת ואישור על סיום בניה היסודות יחן צוות הקמה לבונה
אישור לכבס למשכנתאות על זכאותו לביצוע החלואה.

רשמה אביבה פרוסק

העתק: ✓ פר ש. כהן - מבוא המחוז
פר א. אמורי - ראש אגף אכלוס
פר י. מורוז - מבוא היחידה לתכניות סיוע

משרד הבינוי והשיכון
החוז ירושלים
רח' בן יהודה 23
11-6-1982
דואר ובנט

THEY WERE NOT THE ONLY ONES TO BE
KILLED IN THE BOMBING. OTHERS
WERE KILLED IN THE BOMBING, AND
OTHERS WERE KILLED IN THE BOMBING.

1. The first of these is the fact that the majority of the population of the United States is of European descent. This is a fact which has been recognized by the government and the people of the United States for many years. It is a fact which has been recognized by the government and the people of the United States for many years.

LONG CORRELATION COEFFICIENT: 0.9999 (R=0.9999)
SHORT CORRELATION COEFFICIENT: 0.9999 (R=0.9999)

...the ...
...the ...
...the ...

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST LAKE STREET, CHICAGO, ILL. 60601

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific information required.

[illegible]

ST. J. MARY - ST. JOSEPH
ST. J. MARY - ST. JOSEPH
ST. J. MARY - ST. JOSEPH

תאריך 3.6.82

מספר 2626/82

תל אביב 62000
שירות מחשבים 14
טלפון 03/451344

ניהול ועוץ הנדסי
אברהם שדה/מנהל

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים רח' בן יהודה 23
6-6-1982
דואר נכנס

לכבוד
מר משה יצחקי
משרד השמאי הממשלתי
רח' הרצוג 35
ירושלים

א.נ.

הנדון: מעלה אדומים, בניה עצמית, שלב ג'.

בהמשך לטיור שקיימנו באתר ביום 24.5.82 ובנוסף לתכנית המגרשים שנמסרה לכם באותו מועד, מציב תכנית חלוקת המגרשים המכילה המידע דלהלן:

- צורה סופית של המגרשים.
- רשימת שטחי כל המגרשים.
- שפוע המוצע של הקרקע בכל מגרש.

בתכנית הטופוגרפיה שנמסרה לכם אינו מופיע שטח עפר וטלעים שנגרם ע"י הקבלנים העובדים באזור. השטח הוא במגרשים מס' 235; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 254; 255; 256; 264; 267; 268.

מגרשים מס' 300 עד 323 ו-277 עד 299 מיועדים לבניה דו משפחתית. כל השאר חד משפחתיים. מגרש מס' 324 בשטח 4007 מ"ר מיועד לפרויקט מיוחד.

- סה"כ מגרשים חד משפחתיים 97
- סה"כ מגרשים דו משפחתיים 27
- סה"כ יחידות דיור בשכונה (להוציא מגרש 324) 151.

בנוסף לחומר הנ"ל מצורפת רשימת הוצאות הפיתוח שיוטלו על כל מגרש במחירי חודש אפריל 1982.

עקרי התקנון (הנמצא בשלבי הכנה סופיים) יהיו כדלהלן:

- חכסית מכסימלית של הקרקע בכל מגרש תהיה 25% משטחו אך לא יותר מ-125 מ"ר.
- הותר בניה בקומה שניה עם נטיגה בחזית אחת למרחק של 3.0 מטר מקצה הקומה הראשונה בצד הנמוך של המגרש.
- המשתכנים יחוייבו לבנות הבתים בציפוי אבן טבעית מלבנית ומסותתת.
- המשתכנים יחוייבו לבנות גדרות וכניסות למוסכים מאבן טבעית בבניה צקלופית.

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000
100-100000
100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000


100-100000

100-100000

- 2 -

- ה. מערכות החשמל והטלפון בשכונה תהיינה תח קרקעיות.
- ו. כל זוג משכנים בביתם דו משפחתיים יחוייב להכנין ולבנות את ביתו במשותף.
- בבקשת להודיענו באם דרוש מידע נוסף לצורך הכנת "מחיר הקרקע".
- כן נבקשת להעביר לידינו השמאות ללא דחוי בכדי לאפשר שווק המגרשים בהקדם.

בכבוד רב,


א. שדה

העמק: מר י. נהרי
מר י. גריה
מר ש. כהן ✓
מר ע. פסטרנק
מר ג. הוכפלד
מר ד. עובדיה

1. The first of these is the fact that the
2. of the present is not the same as the
3. of the future. The first of these is the
4. of the present is not the same as the
5. of the future.

THE END

THE
END
OF
THE
WORLD
IS
AT
HAND

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

באר-שבע 84 291, רחוב שחל 29, טלמון 057-34513

21.5.82

משרד הביטוי והשיכון
מחוז ירושלים
רח' בן יהודה 23
26-5-1982
דואר ובט

לכבוד
מר אברהם שרה
חברה אב - אל
רח' עציון גבר 4
רמת אשכול
ירושלים

א. ג.

הנדון: מעלה אדומים - בנה ביתך שלב א' ב'
גדרות בטיחות

לקראת האיכלוס הקרוב, הנך מתבקש לדאוג להצבת
גדרות בטיחות במקומות המהויים סכנה לאוכלוסיה.
נא ראה העניין כדחוף.

בכבוד רב,

דוד שובדיה

העתיקים:

ש. כהן - מנהל מחוז י-ם, משהב"ש
ל. קוקוש - מנהל המח' הטכנית, משהב"ש י-ם
ג. הוכמלר - ראש צוות הקמה, משהב"ש י-ם

ח"ה

מברקים ליישובים שאין בהם בית דואר קלולים להתקב

משרד התקשורת מברק בארץ

מספר סידורי		מספר המלים		החייבות בתשלום	
נזק בשעה	צ"י	המחיר		אני	
שדר בשעה	צ"י	הוצאות שירות		ל"י	
מספר מקורי	אל	מספר המלים	תאריך	שעה	
			26/5		

חשבת בית הדואר

א. שדה - אב-אל

(1) שם הנמען

(2) הרחוב ומס' הבית עציון גבר 4 רמות אשכול

(3) מקום הייעוד ירושלים

שוב ארעה חקלה באזור בנה-ביתר במ אדומים וכל המים מהברכה בסדר גודל של כ-500 מ"ק זרמו לוואדי

חלק ניכר מהעבודות בשטח שותקו כחוצאה מכך ~~באמצעות~~ וניגרמים נזקים כבדים

הנבטחן מיום ו' שהנושא יטופל על ידך לא קויימה.

עובדיה

דורש התערבותך המיידית.

העתק שמריהו

קוקוש

הובקלד 4.מ.ד.

נא להפוך

הכינוי והשיכון

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים
רח' בן יהודה 23
1982-4-6
דואר ג' 10

כ"ז באדר תשמ"ב
22 במרץ 1982

ג.פ.

אלו-
מר ז. ברקאי
מנהל אגף פרוגרמות

א.נ.א.

הנדון: - מעלה אדומים - בנה ביתך שלב "ג"

חב' אב-אל בשטח חב' ערים מנתה למחוז לצורך המשך בניה עצמית במעלה אדומים שלב "ג".

אנו בודקים אפשרות להקטין את המגרשים ושאר מרכיבי ההיכנון.

על מנת שנוכל לסגור את העניין, אבקש להבהיר לנו באיזה תנאים משהב"ש מעביר את המלצת הקרקע וכיצד יחייב את החברה בעד עב' פיתוח כללי.

מכדיקה ראשונית נראה שעלות עב' הפיתוח בחוץ האזור המיועד לבניה עצמית שלב "ג" עולה על סה"כ לפי הטבלאות.

בברכה,

אי.מ.ק. קוקוש
ס"מ מנהל המחלקה הטכנית

העתק:-

מר ש. כהן - מנהל המחוז.
מר ד. עובדיה - מנהל מריוקט מעלה אדומים.
מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה.
מר ע. מסטונק - מחשב כסויות.
חיק

13

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

29

משרד הביטוי והשיכון (חוז ירושלים רח' בן יהודה 23
5-5-1982
כנס

ל' בטיסן תשמ"ב
23 באפריל 1982

חברות בטיסן

במסגרת 18.4.82

בבואת סיוור עם המוכתרים של : א-מור - עטאווה - שרעפט.
לצורך בדיקת כעלויות של השטח להואי הבנים למעלה אדומים

סוכנות

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| (1) א-מור - נוכחים: | (1) פ. דהאן |
| (2) ה. גרעון | (2) |
| (3) יוסי בלול - נהג | (3) |
| (4) שביאור עדי - משרדי יה"ל | (4) |
-
- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| מוכתרים | (1) מוחמד אסייד |
| (2) אמין אבו אל הוא | (2) |
| (3) אברהים סאלם אבו גבים | (3) |
| (4) מוחמד דוד עבדלה אבו אל הוא | (4) |

אם היציאה לשטח ולאורך כל הציר הצמוד שלא חל כל שינוי מהסיוור של 30.3.82
היבנו אין סימון של החואי לרוחב.
סוכם עם המוכתרים שידאו את החואי כפי שהוא ברוחב של 50 מטר.
ובמידה נים להם תביעות עליהם להמציאם בוקטם - הבטיחו להביא ביום
המישי 22.4.82.

הערות כחום הסיוור הודיע גרעון, כי הוא ממוד למגישה אחת, שלו היחיד
היה בשק, ובשארנו ללא הבטחה.

מ.א.
ג.א.

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| (2) לעו א-מור - נוכחים: | (1) פ. דהאן |
| (2) יוסי בלול - נהג | (2) |
| (3) שביאור עדי - משרדי יה"ל | (3) |

מוכתר (1) מוחמד מחמוד עבד

סירנו לאורך כל הציר הגובל ובגבולות עטאווה המוכתר הצביע על חלקות
אדמה השייכים לו.
כב"ל גם חושב המקום (שהופיע קודם לכן במסדר) בשם חמדאן וגם לו תביעה
על 3 חלקות בשטח הב"ל, סוכם כי עליהם להמציא המסמכים הדרושים.
הבטיחו להופיע ביום המישי 22.4.82.

מ.א.
ג.א.

לשרעפט (3)

- | | |
|------------------------|--------------------|
| מוכתרים | (1) עיסא סאלם עיסא |
| (2) עבדל מגיד אבו חזיר | (2) |

לא הופיעו בשעה שנקבעה.
אין כל קשר מפורבי אליהם.

הגפנו אל ביתו של עיסא סאלם עיסא לא היה בשיתה עם בנו והבטח לבו שידאג
להביאו למשרדנו לשיחה ביום המישי ב- 22.4.82 - או שיתקשרו לקבוע מועד
לסיוור.

רשם: ערוד דהאן

העתיקים: היועצת המשפטית
מבול המחוז
הנוכחים: מוש"ס + י.ע.ע.

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE

100-2-2-

11

MEMORANDUM

TO : SAC, NEW YORK

FROM : SAC, NEW YORK (100-2-2-100)

SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

RECEIVED

DATE

TIME

BY: [Illegible]

משרד הביטוי והשינוי מדינת ישראל

מחוז ירושלים

רח' בן יהודה 23

18-4-1982

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך: 16.4.82

מספר:

לכבוד

מר משה קסטל

רח' עקיבה אריה 11

ת"א - (62 154)

א. נ. א.

הנדון: מגרש במעלה אדומים

רצ"ב חכנית בנה ביתך שלב ג' במעלה אדומים.

ציינתי על גבי התכנית את שתי האלטרנטיבות עליהן אנו

ממליצים להקצאת הקרקע לבייתך ולסוזיאון.

בעיניי ציינתי את המקום עליו עמדנו בעה סיורנו המשותף

בשטח.

אני מקווה שאחת משתי האלטרנטיבות תתאים לצרכיך.

בהתאם לחשובתך אמשיך לטפל.

ב. ב. כ. ח.
גדעון הוכמלר
ראש צוות הקמה

העתקים:

מר ש. כהן

גב' א. ברזקי

INSTRUCTIONS

FOR THE
RECORDS

OF THE
COMMISSION

THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
HAS ORDERED THAT THE RECORDS OF THE
COMMISSION BE KEPT IN THE
OFFICE OF THE COMMISSIONER
OF THE GENERAL LAND OFFICE
IN THE CITY OF LONDON
AND THAT THE RECORDS
BE KEPT IN THE
OFFICE OF THE COMMISSIONER
OF THE GENERAL LAND OFFICE
IN THE CITY OF LONDON
AND THAT THE RECORDS
BE KEPT IN THE
OFFICE OF THE COMMISSIONER
OF THE GENERAL LAND OFFICE
IN THE CITY OF LONDON

FOR THE
RECORDS
OF THE
COMMISSION

תאריך 10.3.82

מסמכנו 2515/82

תל אביב 62008
שירות מסמכים 14
טלמון 03/451344

משרד הביטחון והביטחון הגנה יחידת המידע
14-3-1982
דואר נכנס

ניהול יעוץ הנדסי
אברהם שדה/מהנדס

לכבוד
מר ל. קוקוס
מנהל המחלקה הטכנית
משרד הביטחון והשכון
מחוז ירושלים

א.ג.

הנדון: מעלה אדומים, בניה עצמית, שלב ג'.

בהמשך למגישחנו ביום 14.12.81, בהשתתפות ה"ה ג. הוכפלד, וד. עובדיה, מציב הכנית חלוקת המגרשים שהוכנה ע"פ הנחיות מר ז. ברקאי.

להלן מספר הבחירות:

א. לבקשה נציגי המועצה המקומית בוטלו מרבית השבילים הציבוריים שהוכנו למעבר מערכות ביוב, טלפונים וכו'.

שטחי השבילים שבוטלו צומחו למגרשים הטמוכים. כתוצאה מכך חל גידול מה בטחיתם של חלק מהמגרשים.

ב. לבקשתכם, הוקצה מגרש בשטח כ-1.1 דונם (מס' 1001 בתכנית) לגן ילדים. מיקומו נבחר בפגישה שהתקיימה במשרד אדרי' לייטרדורף בהשתתפות ג. הוכפלד, ר. זמיר, צביה, ה. ברור וד. עובדיה.

ג. המגרשים שבתכנית המצומצמת נחלקים כך:

104 מגרשים חד משפחתיים
27 מגרשים דו משפחתיים
ובסה"כ 158 יחיד.

ד. אומדן עלות עבודות החטית בתחומי השכונה היה במחירי אוקטובר 1981 כ-33.0 מיליון שקל.

אומדן זה התבסס על רשתות והטל והקטורה עיליות (כמו בשלבים א' וב'). משרד התקטורה דורש עתה כי בשכונה מבוצע רשת טלפונים תת קרקעית. התוספת הדרושה למערכת כזו במחירי אוקטובר 1981 היא כ-1.5 מיליון שקל.

במידה ורשת ההטל תשאר עילית ורשת הטלפונים תת קרקעית יגיע אומדן עלות החטית כנ"ל לסך של כ-42.0 מיליון שקל במחירי ינואר 1982 (על פי הורטי מדד הבניה בין אוקטובר לינואר)

86-01

על סמך טבלאות משתב"ט ניתן לגבות ממשתכנים על חשבון עבודות הפיתוח (במחירי ינואר 1982) סך כולל של כ-34.5 מיליון שקל.


ה. באומדן מעלות הנ"ל של כ-42.0 מיליון שקל נכללו הוצאות סלילת כביש כ"א החוצה את השכונה ומוביל לקריה הדתית שמצפון לה והשלמת סלילת כביש י"א החוצה את השכונה ומשרת גם את הבניה שבחחומי 04 מחוץ לשטחי הבניה העצמית.

במגישתנו הנ"ל איתך הוצע כי לאור הפער בין עלות המשתית המקומית למחירי הטבלאות לא יחויבו המשתכנים בחשלוט עבור השחית על מעבר להשתתפותם בטלי לה כבישים כ"א וי"א.

בכדי לאפשר הוצאת הפרוספקט לציבור ותמכרזים לביצוע מערכת הכבישים והתשתית, נבקש חשובתך להצעה זו בהקדם.

ו. במקביל אנו מפיצים הכנית החלוקה לכל הגורמים המעורבים. במידה ותתקבלנה הערות כל שהן, ייחכנו שינויים קלים במידות ו/או בצורת המגרשים.

בכבוד רב,



א. שדה

העתק: מר י. נריה

מר ש. כהן

מר ג. הוכפלד

מר ד. עובדיה

