

140

מדינת ישראל

~~משרד המשפטים~~

מליד קישאן

13/11 קולות ואמר

משרד

140

מקלט ל-99 - נתיב העשרה (מנין)

המילוי: 39/46891/73

מקלט: 142.000

7/1974 - 8/1973

3493/10

חוק מס

מחלקה

7471/13 - 52



מקלט ל-99 - נתיב העשרה (מנין)

גל - 13 / 7471

1393449 מס פריט: 109.18/1 - 866
27/08/2013 02-106-01-07-05

מזהה פיוז:
מזהה לוגי:
כתובת:

שם הישוב _____ מס' החוזה _____
 סוג המבנה _____ הקבלן _____
 המכוס _____

תאריך החלפת העבודה: 9.9.73 תאריך גמר העבודה _____

שינויים - הגדלה 17000
 הקטנה _____

תוכן החשבונה

חשבון מס'	תאריך האישור	מזב העבודה %	סכום	העבודה
1	22.10	10	142000	
2	5.12	70	894000	
3	22.4	95	151050	
4	13.6.74		142.953-	

הערות:

מל:	מ. יואלי	התאריך	30.7.74.
מאת:		תיק מס.	
הנדון:			

א. אולם למי איסוף בילי ע"ד
 בילדים קו בילי מיליארד 99
 ב. א"ב עלה בהגשם / א"ב
 33/4629/38 החלטים איסכמ"ס עם י"א

1. א"ב בקורה 600 200.-
 2. א"ב אגסט 4 624-52-א.א.ל
 3. א"ב בילי ס"ס 960-80.-א.א.ל
 4. א"ב יקב 1300.- א.א.ל

3084

ע"ד 2 בילי קו
 אגוסט א"ס עם אגוסט

300.-
 3384

ס"ה מוצדק
 (אגוסט א"ס עם אגוסט א"ס)
 (אגוסט א"ס עם אגוסט א"ס)



אגף לבנייה כפרית

25.6.74

אל: מר בלף - ממונה על חוזים ומכרזים

3493/טנב/-1484

הנדון: - שחרור ערבות בנקאית

בזה הננו להודיעך שהקבלן י. ינאי במר להקים מקלטים
בישובים והחשבונו הסופיים הועברו אליך:

1. נחיש עשרה (מניין) חוזה 39/46291/73 1 מקלט ל/99/ק
 2. מרכז גושי מיחחת רמיה -" 39/46290/73 2 ומקלט ל/59
 3. עין-חצבה חוזה 39/46269/73 1 מקלט עור/150/ק
- אין מצידנו החבירות לשחרר לקבלן את ערבות בנקאית.

ב ב ר כ ה,
י. רומינסקי
ס.מ. מאגנס/מחוז אנגב

הערה:

מר י. ינאי - ה"א

TOP SECRET COPY

AT 2.15

1st of 1st - 1st of 1st of 1st

1st of 1st of 1st

1st of 1st of 1st


1st of 1st of 1st

1st of 1st of 1st

1st of 1st of 1st

1st of 1st of 1st

1st of 1st of 1st



1st of 1st of 1st

1st of 1st of 1st

21 132 Calc for 2/3

100 1300 - 131 - 1317

800 100 - 180 - 12 - 13)

1200 - 100 131 - 1317 (1)

62
10

618
38



845
14
3380
845
1183
30

14
14
88
1.4
238
30
14
60
845
30

32
14
148
78
618

מדינת-ישראל

משרד השיכון

היחידה לבניה במושבים

תאריך.....

לכבוד

.....

.....

.....

א.כ.,

הנדון:

הזמנת עבודה 73/...../45-74-39.

1. הרינו להזמין אצלכם הקמת ... בתים חדשים למחיישים המפורטים בנספח להזמנה במושב.....
2. ההיקף המסוער של העבודה הוא.....ל"י
3. תאריך גמר העבודה הוא..... חודשים מתאריך מכתבנו זה.
4. עד לזמנת החוזה נהיה מוכנים לשלם לכם 50% בהתאם לסדר התשלומים כדלהלן:-

20%

20%

לאחר גמר היסודות

לאחר גמר קירות וגג

178

1500
25
1225

01
904

73
67
79


200 - 200
960 960
1500
131

h h h
h t
21. t e

1040
1300
960
200
3500

1500

2000



52.2
104

1) 21 Jan 19
2) 2000 / 24
3) 21 Jan 19

לאחר גמר הקרן וסוף
לאחר גמר נגידות ורצוף
לאחר גמר אינטסלציה וביוז
הגשם ה-ן סופי וקבלת הכנין
לקרן בסוף פועלי בנין
לאחר אשור ה-ן סופי

10%
15%
14%
10%
6%
5%

5. בסיס המחירים.....

6. הזמנה זו תהיה כפופה לתנאי החוזה הכללי של משרד השכון מדף 4302 המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

ד. בן יהושע
חשב המשרד

א. גלויברמן
מנהל אגף לבניה כפרית

ש. אבני
סגן המנהל הכללי

הננו מאשרים בזאת קבלת הזמנה מס' 73/...../45-74-39 מטכמיים לחכמה ומחייבים לחתום על החוזה האמור בהתאם לדרישתכם.

חתימת הקבלן.....

תאריך.....

התקנים:

מר י. מרגלית - ממונה על אכלוס ופוטרוח צבור במושבאים
מר א. בלף - הממונה על חוזים ומכרזים
מר י. רוטיאנטקי - מהנדס מחוז הנגב
מר ג. צור - אחראי מחוזי לאכלוס ומבני צבור במושבאים
מר א. חלד - אגף חוזים ובטחונות הסוכנות היהודית
גזברות - להלן המיון החקציבי
9045 - יוקמן חוזה גג 9127/47000/73 בסךל"י
9074 - כספי המחייבים 1973-90.60-350/02 בסךל"י
9039 - כספי חקציב משה"ש בחנאי 1973-90.60-311/06 בסךל"י
חקציב החייבות

סה"כל"י

מדינת ישראל

3493

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

חקריה, תל-אביב

תאריך: 14

מס': 39/46291/73 /1115

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
15.7.74
נחזור הנגב

אל: גזברות משרד השיכון

מאת: האגף לבניה כפרית

חנודון: חשבון סופי של חוזה מס' 39/46291/73

העבודה: הקמת מקלט

המקום: מבין

הקבלן: י. יבאי, ת"א

ל"י 172,941.40

רצ"ב חרינו מעבירים ח-ן סופי של החוזה הנדון, בסך

הסכום לתשלום הוא 163,966 ל"י לאחר ביכוי של 0,2% ע"ח בדיקות ו-5% ע"ח קרן בטוח.

נא לחסות/להגדיל את החוזה שחיקפו עתה - 159,000 ל"י

בסך - 13,941.40 ל"י

סח"כ - 172,941.40 ל"י

החשבון כולל: -

התקדמות - 26,754.38 ל"י

הורדה ע"ח בדיקות - 345.40 ל"י

הורדה ע"ח קרן בטוח - 8,630 ל"י

א. גלויברמן

מנהל האגף לבניה כפרית

העתיק:

מר י. רבינוביץ/מר י. מרנלית

מנהל מחוז - הנגב

הקבלן -

אגף חוזים ובטחונות - י. יבאי, ת"א דרך הנחזור 74

מחלקה לסטטיסטיקה -

SECRET

1. Name of the person or organization to whom the information is being furnished
2. Title of the person or organization to whom the information is being furnished
3. Address of the person or organization to whom the information is being furnished
4. Date of the information

5. Name of the person or organization from whom the information was obtained

6. Description of the information being furnished

7. Name of the person or organization to whom the information is being furnished

8. Name of the person or organization from whom the information was obtained

9. Name of the person or organization to whom the information is being furnished

10. Name of the person or organization from whom the information was obtained

11. Name of the person or organization to whom the information is being furnished

12. Name of the person or organization from whom the information was obtained

13. Name of the person or organization to whom the information is being furnished

14. Name of the person or organization to whom the information is being furnished

יום 9 לחודש
לפי חוזה מס' 39/46291/73
תכנית מס' מ.פ. טנג/3493

י. ינאי
עבדו בנין
ל-אביב, רח' דרך הנצחון 74
טלפון

- 1 -

עבודה: טקסט ל-99/ד מניין -

חשבון לתשלום נס. טדפי

לכבוד משרד השכון המזכירות ירושלים

מס'	סוגי העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה	הסכום	ס"ה
				אג' ל"י	אג' ל"י	אג' ל"י
	פרק א' - עבודות 188					
1.	חפירת המקלט	מ	469.40	14.-	6,571.60	6,571.60
	פרק ב' - עבודות 189					
1.	בסון ריצה בעובי 5 ס"מ	מ	100.33	11.30	1,133.72	
2.	יציאת רצפה בעובי 20 ס"מ	מ	99.82	75.00	7,486.50	
3.	יציאת קירות בעובי 35 ס"מ	מ	27.11	357.-	9,678.27	
4.	" " " 30 ס"מ	מ	27.15	348.-	9,448.20	
5.	" " " 20 ס"מ	מ	3.48	376.-	1,308.48	
6.	" תקרה בעובי 40 ס"מ	מ	32.12	329.-	10,567.40	
7.	" " " 30 ס"מ	מ	7.56	310.-	2,343.60	
8.	" " " 20 ס"מ	מ	2.17	329.-	713.93	
9.	מדרגות מרזיות במידות 18/33/88	יח"	14	19.-	266.-	
10.	" יאזקת במקום	"	2	35.-	70.-	
11.	עטיפת צנור אנודור למי (פרט)	"	2	75.-	150.-	
12.	" " " כחול	קוט'	1	180.-	180.-	
13.	הנחת מבטון לאסלה	קוט'	1	75.-	75.-	
14.	חסימת רצפת המקלט	מ	96.25	12.20	1,174.25	
15.	" קירות המקלט, כולל חיצ	מ	133.54	2,510.80	2,510.55	
16.	חולקת מביב קירות	מ"א	40.40	8.45	341.38	
17.	טיוד כל קירות המקלט	קוט'	1	500.-	500.-	
18.	ברזל עגול רגיל	טון	87.86	1,880.-	16,517.60	
19.	רצפת ס"י, ס"י, בין הרצפה והקירות	מ"א	39.11	18.80	735.27	
20.	בניה בלוקים להבנת הבידוד	מ	133.54	18.80	2,510.55	
21.	טיפון המקלט	קוט'	1	250.-	250.-	
22.	יציאת ספי דלתות	יח"	4	45.-	180.-	68,100.70

הקבלן:

המפקח:

המנהל הראשי:

הערות:

י. ינאי

קבלו בנין

- 2 -

ל-אביב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

לחודש

יום

לפי חוזה מס'

חבנית מס'

עבודה:

חשבון לתשלום מס.

לכבוד

מס'	סוגי העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ה
				אג'	ל"י	אג'	ל"י	
<u>פרק ג' - עבודות מטבחות</u>								
1.	דלת מטבוח 106/200 מס. 1	יח"	1	2,200.-	2,200.-		2,200.-	
2.	דלת בז 106/200 מס. 2	"	1	2,200.-	2,200.-		2,200.-	
	דלת בז 91/200 מס. 3	"	1	2,200.-	2,200.-		2,200.-	
4.	דלת אקוסטית 100/190 מס. 4	"	2	2,066.-	1,034.-		2,066.-	
5.	דוב דלתות לבית שימוש	קומ"	1	564.-	564.-		564.-	
6.	חלון מלוח 80/60 מס. 6	יח"	2	1,316.-	658.-		1,316.-	
7.	סער כניסה 120/220 מס. 7	"	1	470.-	470.-		470.-	
8.	חריט פת 80/60 מס. 8	"	2	282.-	141.-		282.-	
9.	פנקס בחדר מדרגות	קומ"	1	270.-	270.-		270.-	
10.	מכסה לתא בנרשור 120/25	יח"	1	170.-	170.-		170.-	
11.	צנור אויר 8" באורך 40 ס"מ	"	2	432.-	216.-		432.-	
12.	" " " " 45 ס"מ	"	1	216.-	216.-		216.-	
13.	" " " " 30 ס"מ	יח"	2	384.-	192.-		384.-	
14.	" " " " 60 ס"מ	"	1	260.-	260.-		260.-	
15.	" " " " 240 ס"מ	"	4	1,276.-	319.-		1,276.-	
16.	" " " " 40 ס"מ	"	2	260.-	130.-		260.-	
17.	מקורף טח 50/20 לפי מרש	יח"	2	150.-	75.-		150.-	
18.	מכסה לחדר בנרשור אוורור החתון	"	2	14,906.-	94.-	188.-		
<u>פרק ד' - עבודות שמירת וביטוב</u>								
1.	קטח וחיבה	יח"	1	489.-	489.-		489.-	
2.	כיסור דפיר	"	1	489.-	489.-		489.-	
3.	אטלת מזרחית	"	1	658.-	658.-		658.-	
4.	פינה טקלחה	קומ"	1	470.-	470.-		470.-	
5.	צנור אויר 3"	קומ"	1	329.-	329.-		329.-	
6.	מערבט צנורות ולוחין 3"	קומ"	1	1,400.-	1,400.-		1,400.-	
				3,835.-				

הכללן:

המפקח:

המתקדם הראשי:

acari

REF: _____

4521

י. ינאי

קבלו בנין

ל-אביב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

- 3 -

עבודה:

חשבוון לתשלום נס.

לכבוד

מס'	סוגי העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ה
				אג'	ליי	אג'	ליי	
	מחצבה דך (2)							
6.	בית כסה כימי	יח"	1	150.-	150.-		3,835.-	
7.	תא בקורה 60	יח"	1	170.-	170.-		150.-	
	בור רקב מכסון סרום	"	1	845.-	845.-		170.-	
9.	צנורות ביוב 4	מ"א	12	37.-			845.-	
10.	קדחי טפינה 12 מ"	יח"	12	66.-			444.-	
12.	מיכל מים	קום"	1	600.-	600.-		792.-	
13.	מכסה לבור שוטמין	יח"	1	141.-	141.-		600.-	
	ערך ה' עבודות חשמל						141.-	6,977.-
1.	מעבר לכלים	יח"	5	47.-			235.-	
2.	נקודות מאור עם בית מנורה מחורטונה	נק.	4	66.-			264.-	
3.	" " " " " ביונס	נק.	11	66.-			726.-	
4.	חומפת עבור מ"ז מסורייין	יח"	1	85.-	85.-		85.-	
5.	בית מקע מסורייין 10 אמטר	יח"	9	66.-			594.-	
6.	מעמון חשמלאי	"	1	113.-	113.-		113.-	
7.	לוח חאסי לפי חכנית א-ג טעמים 1,7	קום"	1	1,729.80	1,729.80		1,729.80	
8.	מחסן אוטומטי למצברים	קום"	1	350.-	350.-		350.-	
9.	צנור מגולבן 2 1/2 לחצנה חשמל	מ"א	2.00	84.-	84.-		84.-	
10.	חיבור הארקה כין צנור מים ללוח חשמל	יח"	1	94.-	94.-		94.-	
11.	תאום חזנה של חב' חשמל	יח"	1	150.-	150.-		150.-	4,434.80
	ערך ו - עבודות נוספות כחוצ' לתוחה							
1.	חומפת למדרגות עבור אורך 120 במקום 88	מ"א	16.-	10.-			160.-	
2.	חומפת לולחוח 3,2,1, עבור גובה 2.10	"	3	80.-			240.-	
3.	כנ"ל דלת מס. 4 גובה 200 במקום 190 (מחוצה)	"	2	80.-			160.-	
	שלבי סולם ליציאה חרום	"	27	25.-			675.-	
							1,235.-	

להעברה:

הקבלן:

המפקח:

המתנדב הראשי:

הערום:

四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

1702

170

5076

உருவம்

У С Т П :

הַשְׁמֵרָה הַזֶּה הוּא חֵסֶד וְחֶסֶד וְחֶסֶד

SECRET

י. ינאי

קבלן בנין

ל-אביב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

לחודש

יום

לפני חוזה מס'

הכנית מס'

- 4 -

עבודה:

חשבון לתשלום מס.

לכבוד

מס'	סוגי העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה	הסכום	ס"ה
				אנ' לי'	אנ' לי'	אנ' לי'
	מחעברה -				1,235.-	
5.	מחיצה אטומט במקלחת	יח'	1	200.-	200.-	
6.	" " כביה סימוש	יח'	1	200.-	200.-	
	הוספה לבור רקב עבור יציקת בטון במקום					
	טרום	קומ'	1	350.-	350.-	1,985.00
	דף רכוז					
	פרק א - עבודות עפר					6,571.60
	פרק ב' - עבודות בטון					68,100.70
	פרק ג' - עבודות מסגרות					14,906.00
	פרק ד' - עבודות אינסטלציה					6,977.00
	פרק ה' - עבודות חשמל					4,434.80
						100,990.10
	הוספה יוקר 12/72 עד 6/73	19%				19,188.16
						120,178.26
	הוספת מקום	20%				24,035.63
						144,213.89
	עבודות נוספות					1,985.00
						146,198.89
	התיקרות לפי פרט	18.3%				26,754.38
						172,953.18
						172,953.18
						365.48
						172,587.70
						8.630
						163,986.07

הקבלן:

המפקח:

המהנדס הראשי:

הערות:

א. גלויברמן
א"י לבניה כפרית-משהד תשי"ז

921 2001

4-10-1964. 10:00 AM. 10:00 AM. 10:00 AM.

470

cont's

for 1977, 1983

5510

חשדן ר' חשדן חשדן

45517

’ N J ’ .

קבלו בגיו

ל-אביב, רח' דרך הנצחון 74

טלסון

- 5 -

עבודתה :

חשבון לתשלום נוס.

לכבוד

מס'	סוגי העבודה			יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ה
	אג'	ל"י	אג'			ל"י	אג'	ל"י		

הערות:

המהנדס הראשי :

: תמקח

תקבלו :

पृष्ठ ११३

ד'תשנ"ב, חמ"א תר"ח תלמודי א
ג'תרי

УСТУП:

תשע"ח תשע"ז תשע"ו

4222

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-מחוז הנגב

3193/26

מס'

12.7.44

כאר-שכר

אל: מלך בן יוסף ת"א

מאת: מחוז הנגב

הגדרון: חשבון סיכ' מס' 5 קזמ

מחלקת - חשבון חנ"ן

5

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשבון חלקי/סופי מס'

לעבודה קזמ מחלקת

במשק/מושב

לפי תוזה 39/46291/43 חנ"ן
הקבלן י. ת"א

על סך

הערות: (הערות) - מס' 15800/1/13853 חנ"ן

מס' 15800

מס' 15800

מס' 15800

מס' 15800

מס' 15800

מס' 15800

לושה: מלך בן יוסף ת"א

מנהל המחוז

העתק:

מנהל אזור יצחק וס' חנ"ן

הקבלן י. ת"א

המחלקה הכלכלית

תצהיר

המחלקה הכלכלית

שם:

מס':

תאריך:

מס':

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-מחוז הנגב

3493/26

מס

12.7.44

באר-שבע

ת"א

א.ל. מר' ג.א. 2

מאת : מחוז הנגב

הנדון : חשבון סיכ' מס' 5 תמ"ת

כחול מושב מנ"ן

5

רצ"ב הננו מעבירים אליך/בם חשבון חלקי/סופי מס'

לעבודה תמ"ת מנ"ן

במשק / מושב

הקבלן י. יא' 39/46291/43

למי חווה

על סך 532953-

הערות :

לוטסה : "מחשבת ח"א"

מנהל המחוז

העתק :

מנהל אזור יריגה וס'נ'

הקבלן י. יא'

עבודה: מקלט ל-99 ר מניין -

חשבון לתשלום מס. סופי

לכבוד משרד השכון הגזברות ירושלים

מס'	סוגי העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה	הסכום	ס"ה
				אג' ל"י	אג' ל"י	אג' ל"י
	<u>פרק א' - עבודות עפר</u>					
1.	הפירת המקלט	מ	469.40	14.-	6,571.60	6,571.60
	<u>פרק ב' - עבודות בטון</u>					
1.	בטון רזת בעובי 5 ס"מ	מ	100.33	11.30	1,133.72	
	יציקת רצפה בעובי 20 ס"מ	מ	99.82	85.00	7,486.50	
3.	יציקת קירות בעובי 35 ס"מ	מ	27.11	357.-	9,678.27	
4.	" " " 30 ס"מ	מ	27.15	348.-	9,448.20	
5.	" " " 20 ס"מ	מ	3.48	376.-	1,308.48	
6.	" תקרה בעובי 40 ס"מ	מ	32.12	329.-	10,567.40	
7.	" " " 30 ס"מ	מ	7.56	310.-	2,343.60	
8.	" " " 20 ס"מ	מ	2.17	329.-	713.93	
9.	מדרגות פרויז במידות 18/33/88	יח'	14	19.-	266.-	
10.	" יצוקות במקום	"	2	35.-	70.-	
11.	פטימה צנור אוורור לפי (פרט	"	2	75.-	150.-	
11.	" " " כפול	קומ'	1	180.-	180.-	
12.	הגבהה מבטון לאטלה	קומ'	1	75.-	75.-	
13.	חסימה רצפת המקלט	מ	96.25	12.20	1,174.25	
14.	" קירות המקלט, כולל טיח	מ	133.54	2,510.80	2,510.55	
15.	קולקת סביב קירות	מ"א	40.40	8.45	341.38	
16.	סידור כל קירות המקלט	קומ'	1	500.-	500.-	
17.	ברזל עבול רביל	טון	87.86	1,880.-	16,517.60	
18.	רצפת פי.וי.טי. בין הרצפת והקירות	מ"א	39.11	18.80	735.27	
19.	בניה בלוקים להגנה הבידוד	מ	133.54	18.80	2,510.55	
20.	סימון המקלט	קומ'	1	250.-	250.-	
21.	יציקת ספי ולחות	יח'	4	45.-	180.-	68,100.70

הערות:

הקבלן:

המפקח:

המהנדס הראשי:

סוף שנת ה'תשנ"א

評定標準如下：

עבודה:

חשבון לתשלום כס.

לכבוד

מס'	סוגי העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ה
				אנ'	ליי	אנ'	ליי	
פרק ג' - עבודות מסגרות								
1.	דלת אטומה 106/200 מס. 1	יח'	1		2,200.-		2,200.-	
2.	דלת בז 106/200 מס. 2	"	1		2,200.-		2,200.-	
3.	דלת בז 91/200 מס. 3	"	1		2,200.-		2,200.-	
4.	דלת אקוסטית 100/190 מס. 4	"	2		1,034.-		2,068.-	
5.	זוג דלתות לבית שימוש	קומ'	1		564.-		564.-	
6.	חלון פלדה 80/60 מס. 6	יח'	2		658.-		1,316.-	
7.	שער כניסה 120/220 מס. 7	"	1		470.-		470.-	
8.	חריט פח 80/60 מס. 8	"	2		141.-		282.-	
9.	מעקה בחדר מדרגות	קומ'	1		270.-		270.-	
10.	סככה לתא גנרטור 120/25	יח'	1		170.-		170.-	
11.	צנור אויר 8" באורך 40 ס"מ	"	2		216.-		432.-	
12.	" " " " 45 ס"מ	"	1		216.-		216.-	
11ב	" " " " 30 ס"מ	יח'	2		192.-		384.-	
12.	" " " " 60 ס"מ	"	1		260.-		260.-	
13.	" " " " 240 ס"מ	"	4		319.-		1,276.-	
14.	" " " " 4" באורך 40 ס"מ	"	2		130.-		260.-	
15.	מסוקף פח 50/20 לפי פרט	יח'	2		75.-		150.-	
16.	סככה לחדר גנרטור אזורי החתון	"	2		94.-		188.-	14,906.-
פרק ד' - עבודות שברכות וביוב								
1.	קערה רחיצה	יח'	1		489.-		489.-	
2.	כיור זכור	"	1		489.-		489.-	
3.	אסלה מזרחית	"	1		658.-		658.-	
4.	פינה מקלחת	קומ'	1		470.-		470.-	
4.	צנור אויר 3"	קומ'	1		329.-		329.-	
5.	מערכת צנורות דלוחין 3"	קומ'	1		1,400.-		1,400.-	
					3,835.-			

הערות:

הקבלן:

המפקח:

המהנדס הראשי:

१८९१ १८९२

45150:

do not do

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ଡି.ଏଚ୍. ଗୁପ୍ତା

חשן ופסוקים חס

٤٤٤٢

5274

י. זנאי

קבלו בנין

תל-אביב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

לחודש

יום

למי חוזה מס'

תכנית מס'

- 3 -

עבודה:

חשבון לתשלום נס.

לכבוד

מס'	סוגי העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה	הסכום	ס"ה
				אג' ל"י	אג' ל"י	אג' ל"י
	מחעברה דך (2)					
6.	בית כסה כימי	יח"	1	150.-	3,835.-	
7.	חא בקורה $\phi 60$	יח"	1	170.-	150.-	
8.	בור רקב מבטון טרום	"	1	845.-	170.-	
8.	צנורות ביוב $\phi 4$	מ"א	12	37.-	845.-	
10.	קדוחי ספיגה 12 מ"	יח"	12	66.-	444.-	
12.	מיכל מים	קוב"	1	600.-	792.-	
13.	מכסה לבור שונבין	יח"	1	141.-	600.-	
	פרק ה" עבודות חשמל				141.-	6,977.-
1.	מעבר לכלים	יח"	5	47.-	235.-	
2.	נקודות מאור עם בית מנורה מחורטינה	נק.	4	66.-	264.-	
3.	" " " " " " ביונס	נק.	11	66.-	726.-	
4.	חוספת עבור מ"ז משוריין	יח"	1	85.-	85.-	
5.	בית תקע משוריין 10 אמפר	יח"	9	66.-	594.-	
6.	פעמון חשמלאי	"	1	113.-	113.-	
7.	לוח ראשי למי תכניה א-ג סעיפים 1,7	קוב"	1	1,729.80	1,729.80	
8.	מחסן אוטומטי לתצברים	קוב"	1	350.-	350.-	
9.	צנור מגולבן $\phi 2\frac{1}{2}$ להזנה חשמל	מ"א	2.00	97.-	94.-	
10.	חיבור הארקה בין צנור טים ללוח חשמל	יח"	1	94.-	94.-	
11.	תאום הזנה של חב" חשמל	יח"	1	150.-	150.-	4,434.80
	פרק ו - עבודות נוספות מחוץ לחוזה					
1.	חוספת למדרגות עבור אורך 120 במקום 88	יח"	16.-	10.-	160.-	
2.	חוספת לזלחות 3,2,1, עבור גובה 2.10	"	3	80.-	240.-	
3.	כנ"ל דלת מס. 4 גובה 200 במקום 190 (בחזרה)	"	2	80.-	160.-	
3.	שלבי סולם ליציאת חרום	"	27	25.-	675.-	
	למעברה:				1,235.-	

הערות:

המהנדס הראשי:

המפקח:

הקבלן:

ЧЕТВЕРТ:

סוף שנת ה'תשנ"א

с с с с с

59574/81

קבלו בנין

תל-אביב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

יום _____ לתורש

לפי חוזה מס'

תכנית מס'

- 4 -

עבודתה :

חשבון לתשלום נ.מ.

ל כ ב ו ד

מס'	סונוי העבודה	יתדות המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום	
				אג'	ליי	אג'	ליי
	מהעברה -					1,235.-	
5.	מחיצה אסבסט במקלחת	יח"	1	200.-		200.-	
6.	" " בבית שימוש	יח"	1	200.-		200.-	
7.	חומת לבור דקב עבור יציקה בטון במקום טרום	קומ"	1			350.-	
						1,985.00	
	<u>דף רכוש</u>						
	<u>פרק א - עבודות עפר</u>						
	פרק ב' - עבודות בטון						
	פרק ג' - עבודות מסגרות						
	פרק ד' - עבודות אינסטלציה						
	פרק ה' - עבודות חשמל						
						6,571.60	
						68,100.70	
						14,906.00	
						6,977.00	
						4,434.80	
						100,990.10	
						19,188.10	
		19%				120,178.20	
						24,035.60	
		20%				144,213.80	
						1,985.00	
						146,198.80	
						26,754.38	
						172,953.18	
						146,198.80 x 18.3%	

הערות:

הקבלו :

: המסמך

המהנדס הראשי :

ח. צ. נ. י.

מס' חשבונית

החברה הכלכלית הישראלית

תאריך

מס

חשבונית

מס' חשבונית

מס' חשבונית

מס' חשבונית

חשבונית חשבון

מס' חשבונית

מס'	תיאור	כמות	מחיר	סה"כ	מס' חשבונית	מס' חשבונית
	חשבונית חשבון					
1.	חשבונית חשבון	1	100	100		
2.	חשבונית חשבון	2	200	200		
3.	חשבונית חשבון	3	300	300		
4.	חשבונית חשבון	4	400	400		
5.	חשבונית חשבון	5	500	500		
6.	חשבונית חשבון	6	600	600		
7.	חשבונית חשבון	7	700	700		
8.	חשבונית חשבון	8	800	800		
9.	חשבונית חשבון	9	900	900		
10.	חשבונית חשבון	10	1000	1000		
11.	חשבונית חשבון	11	1100	1100		
12.	חשבונית חשבון	12	1200	1200		
13.	חשבונית חשבון	13	1300	1300		
14.	חשבונית חשבון	14	1400	1400		
15.	חשבונית חשבון	15	1500	1500		
16.	חשבונית חשבון	16	1600	1600		
17.	חשבונית חשבון	17	1700	1700		
18.	חשבונית חשבון	18	1800	1800		
19.	חשבונית חשבון	19	1900	1900		
20.	חשבונית חשבון	20	2000	2000		
21.	חשבונית חשבון	21	2100	2100		
22.	חשבונית חשבון	22	2200	2200		
23.	חשבונית חשבון	23	2300	2300		
24.	חשבונית חשבון	24	2400	2400		
25.	חשבונית חשבון	25	2500	2500		
26.	חשבונית חשבון	26	2600	2600		
27.	חשבונית חשבון	27	2700	2700		
28.	חשבונית חשבון	28	2800	2800		
29.	חשבונית חשבון	29	2900	2900		
30.	חשבונית חשבון	30	3000	3000		
31.	חשבונית חשבון	31	3100	3100		
32.	חשבונית חשבון	32	3200	3200		
33.	חשבונית חשבון	33	3300	3300		
34.	חשבונית חשבון	34	3400	3400		
35.	חשבונית חשבון	35	3500	3500		
36.	חשבונית חשבון	36	3600	3600		
37.	חשבונית חשבון	37	3700	3700		
38.	חשבונית חשבון	38	3800	3800		
39.	חשבונית חשבון	39	3900	3900		
40.	חשבונית חשבון	40	4000	4000		
41.	חשבונית חשבון	41	4100	4100		
42.	חשבונית חשבון	42	4200	4200		
43.	חשבונית חשבון	43	4300	4300		
44.	חשבונית חשבון	44	4400	4400		
45.	חשבונית חשבון	45	4500	4500		
46.	חשבונית חשבון	46	4600	4600		
47.	חשבונית חשבון	47	4700	4700		
48.	חשבונית חשבון	48	4800	4800		
49.	חשבונית חשבון	49	4900	4900		
50.	חשבונית חשבון	50	5000	5000		
51.	חשבונית חשבון	51	5100	5100		
52.	חשבונית חשבון	52	5200	5200		
53.	חשבונית חשבון	53	5300	5300		
54.	חשבונית חשבון	54	5400	5400		
55.	חשבונית חשבון	55	5500	5500		
56.	חשבונית חשבון	56	5600	5600		
57.	חשבונית חשבון	57	5700	5700		
58.	חשבונית חשבון	58	5800	5800		
59.	חשבונית חשבון	59	5900	5900		
60.	חשבונית חשבון	60	6000	6000		
61.	חשבונית חשבון	61	6100	6100		
62.	חשבונית חשבון	62	6200	6200		
63.	חשבונית חשבון	63	6300	6300		
64.	חשבונית חשבון	64	6400	6400		
65.	חשבונית חשבון	65	6500	6500		
66.	חשבונית חשבון	66	6600	6600		
67.	חשבונית חשבון	67	6700	6700		
68.	חשבונית חשבון	68	6800	6800		
69.	חשבונית חשבון	69	6900	6900		
70.	חשבונית חשבון	70	7000	7000		
71.	חשבונית חשבון	71	7100	7100		
72.	חשבונית חשבון	72	7200	7200		
73.	חשבונית חשבון	73	7300	7300		
74.	חשבונית חשבון	74	7400	7400		
75.	חשבונית חשבון	75	7500	7500		
76.	חשבונית חשבון	76	7600	7600		
77.	חשבונית חשבון	77	7700	7700		
78.	חשבונית חשבון	78	7800	7800		
79.	חשבונית חשבון	79	7900	7900		
80.	חשבונית חשבון	80	8000	8000		
81.	חשבונית חשבון	81	8100	8100		
82.	חשבונית חשבון	82	8200	8200		
83.	חשבונית חשבון	83	8300	8300		
84.	חשבונית חשבון	84	8400	8400		
85.	חשבונית חשבון	85	8500	8500		
86.	חשבונית חשבון	86	8600	8600		
87.	חשבונית חשבון	87	8700	8700		
88.	חשבונית חשבון	88	8800	8800		
89.	חשבונית חשבון	89	8900	8900		
90.	חשבונית חשבון	90	9000	9000		
91.	חשבונית חשבון	91	9100	9100		
92.	חשבונית חשבון	92	9200	9200		
93.	חשבונית חשבון	93	9300	9300		
94.	חשבונית חשבון	94	9400	9400		
95.	חשבונית חשבון	95	9500	9500		
96.	חשבונית חשבון	96	9600	9600		
97.	חשבונית חשבון	97	9700	9700		
98.	חשבונית חשבון	98	9800	9800		
99.	חשבונית חשבון	99	9900	9900		
100.	חשבונית חשבון	100	10000	10000		

מס' חשבונית

מס' חשבונית

מס' חשבונית

מס' חשבונית

י. ינאי

קבלו בנין

תליאביב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

- 5 -

עבודה:

חשבון לתשלום כס.

לכבוד

מס'	סוגי העבודה		יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ה	
					אג'	ליי	אג'	ליי	אג'	ליי
	<u>חשוב התיקרות</u>									
	בסיס המחירים 6.73 מדר 184.8									
	התחלת עבודה 10.73 מדר 196.7									
	גמר עבודה 4.74 לפי חוזה זמן בצוע 6 חדשים, אושר הוספת חודש עקב מלחמה.									
	<u>התיקרות התחלתית</u>									
	$6.4\% = \frac{196.7 - 184.8}{184.8}$									
	<u>התיקרות בזמן בצוע</u>									
1.	10.73	-	0.0							
	11.73	5.2	2.2							
	12.73	9.2	6.2							
	1.74	14.7	11.7							
	2.74	19.8	16.8							
	3.74	21.1	18.1							
	4.74	26.2	23.2							
	$78.2 : 7 = 11.2$									
	<u>ס"ה התיקרות 1064 x 1112 = 18.3%</u>									

הקבלן:

המפקח:

המהנדס הראשי:

הערות:

428 25

உதாரண

УДИТ П:

240

577

CO. INC. CO.

חשבוני השוואה

٤٥٤٦٦

陈鹤亭

1997年12月1日 1997年12月1日

7.2.2 数据流图

repet:

५८६। ६८९।

ad-hoc, on the basis of
what...

Intro

५०१

7500 30

ЧЕТВЕРТ:

ס. מ. ש. ש. ש. ש.

CCCF

同慶元元年。

NOTED POWER:

י. ינאי

סבלו בנין

תליאביב, רח' דרר הנצחון 74

טלפון

עבודה:

לחודש

יום

לפי חוזה מס'

תכנית מס'

חשבונו לתשלום מס.

לכבוד

מס.	סוגי העבודה		יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ה		
	אב'	ליי			אב'	ליי	אב'	ליי			
	בכ"ז - סלולר - חשבוני										
1	106/200	106/200	מ"מ	1	✓	2200	2200	✓	2200		
2	106/200	106/200	מ"מ	2	✓	2200	2200	✓	2200		
3	41/200	41/200	מ"מ	3	✓	2200	2200	✓	2200		
4	100/190	100/190	מ"מ	4	✓	2069	1034	✓	2069		
5	מ"מ	מ"מ	מ"מ	1	✓	564	564	✓	564		
6	20/60	20/60	מ"מ	6	✓	1326	658	✓	1326		
7	120/220	120/220	מ"מ	7	✓	470	470	✓	470		
8	80/60	80/60	מ"מ	8	✓	782	141	✓	782		
9	מ"מ	מ"מ	מ"מ	1	✓	270	270	✓	270		
10	120/15	120/15	מ"מ	1	✓	170	170	✓	170		
11	49	49	מ"מ	2	✓	432	216	✓	432		
12	45	45	מ"מ	1	✓	216	216	✓	216		
13	30	30	מ"מ	2	✓	384	192	✓	384		
14	60	60	מ"מ	1	✓	260	260	✓	260		
15	240	240	מ"מ	4	✓	1276	319	✓	1276		
16	מ"מ	מ"מ	מ"מ	2	✓	260	130	✓	260		
17	מ"מ	מ"מ	מ"מ	2	✓	150	75	✓	150		
18	מ"מ	מ"מ	מ"מ	2	✓	14906	94	✓	14906		
	בכ"ז - סלולר - שנייה										
1	מ"מ	מ"מ	מ"מ	1	✓	489	489	✓	489		
2	מ"מ	מ"מ	מ"מ	1	✓	489	489	✓	489		
3	מ"מ	מ"מ	מ"מ	1	✓	658	658	✓	658		
4	מ"מ	מ"מ	מ"מ	1	✓	470	470	✓	470		
5	מ"מ	מ"מ	מ"מ	1	✓	329	329	✓	329		
6	מ"מ	מ"מ	מ"מ	1	✓	1400	1400	✓	1400		
	סה"כ										
						3235					

הערות:

הקבלן:

המפקח:

המהנדס הראשי:

י. ינאי

שביל בנין

חל-אכ"ב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

עבודה:

חשבון לתשלום מס.

לכבוד

מס'	סוגי העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ה	
				ליי	אג'	ליי	אג'	ליי	אג'
	מס' 1000					3838			
6	ג' 1000 כ"א	א'	1	150		150			
7	ג' 1000 כ"א	א'	1	170		170			
8	כ"א 1000 כ"א	א'	1	845		845			
9	כ"א 1000 כ"א	א'	1	32		32			
10	כ"א 1000 כ"א	א'	1	662		662			
11	כ"א 1000 כ"א	א'	1	600		600			
12	כ"א 1000 כ"א	א'	1	141		141			
13	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
14	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
15	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
16	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
17	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
18	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
19	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
20	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
21	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
22	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
23	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
24	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
25	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
26	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
27	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
28	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
29	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
30	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
31	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
32	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
33	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
34	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
35	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
36	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
37	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
38	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
39	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
40	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
41	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
42	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
43	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
44	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
45	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
46	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
47	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
48	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
49	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
50	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
51	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
52	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
53	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
54	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
55	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
56	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
57	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
58	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
59	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
60	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
61	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
62	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
63	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
64	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
65	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
66	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
67	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
68	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
69	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
70	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
71	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
72	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
73	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
74	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
75	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
76	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
77	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
78	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
79	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
80	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
81	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
82	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
83	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
84	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
85	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
86	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
87	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
88	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
89	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
90	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
91	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
92	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
93	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
94	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
95	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
96	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
97	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
98	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
99	כ"א 1000 כ"א	א'	1						
100	כ"א 1000 כ"א	א'	1						

הערות:

הקבלן:

המפקח:

המהנדס הראשי:

1987 年 12 月

deri

VELF6:

1992

5117 3

Ed. nro. 10

NOTES

תשע"ח תשע"ח תשע"ח

ECCT

6. 发展生产：

परिचय पत्रिका:

708

451

י. ינאי

קבלו בנין

תל-אביב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

עבודה:

חשבונו לתשלום מס.

לכבוד

מס'	סוגי העבודה		יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ה	
	אב'	לי"			אב'	לי"	אב'	לי"		

הערות:

המפקח:

המנהל הראשי:

הקבלן:

W E C A E C O I

[illegible]

140

5000

1987-1988

nein, so

MCTGS:

סוף סוף שחלף

5667

西夏仁宗

Итого: 100%

ASSESS:

קבלו בנין

תל-אביב, רח' דרך הנצחון 74
טלפון

עבודתה :

חשבון לתשלום כ.ס.

ל כ ב ו ד

[illegible]

הערות:

המהנדס הראשי :

המפקח :

הקבלן :

י. ינאי

עבדו בנין

תל-אביב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

יום

לפי חוזה מס'

תכנית מס'

עבודה:

חשבון לתשלום מס.

לכבוד

מס'	סוגי העבודה		יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ה	
					אג'	ל"י	אג'	ל"י	אג'	ל"י
	חלונות הניקיון									
	מס'ס	המחירים		144.8	334	6.73				
	ממל"ס	10.73		156.7						
	קניין	4.74								
	ממל"ס									
	144.8	156.7								
	6.47									
	184.8									
	המחיר									
	0.0	10.13								
	2.2	5.2								
	6.2	8.2								
	11.7	17.7								
	16.8	19.8								
	18.1	21.1								
	23.2	26.2								
	72.2	11.2								
	1537 = 1112 x 1064									

הערות:

הקבלן:

המפקח:

המהנדס הראשי:

॥ १०॥

מס' חשבוני, תחילת המספרים 17
מספר

40

ငါ့အဖေ

5th year 1998

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

У С Т Р О :

סוף מלכות דוד

5555

2. 17

19

תאריך

תכנית מס'

מס' העב' _____

7

9

1

המקום

העבודה

№ 30		№ 35	
480 145	6,96	1100 700 10,75	
6,25			
250	15,63	28,85 250	22,13
165 260	4,29		
130 260	4,42	220 175 170	
380 390	14,82	5,65 090	5,09
190 5,20	9,88		77,72
120 520	6,24	7/080 060	096
190 230	4,37		76,76 0,35
380 1,15	4,37	140 085 075	0,42
220 340	7,48		27,11
2/220 160	7,04		
2/110 340	7,48		
	92,99 030		
	27,89		

197

19

תאריך

המקום

תכנית מס'

מס' העב'

העבודה

[illegible]

3 17

19

תאריך

המקום

תכנית מס'

מס' העב' _____

העבודה

		12.33	772218			27.29	② 93 772218
2/220			810.10 112	075			70.5 > 183.38
085		3.74		250			
100				045		0.84	
085		0.85				78.73	9.420 231.0
		17.42	D=20	091	1.91		
		0.20	3.48	210			
				120			
				200	240		
			<u>3 N 3.48 10</u> X	2/020			
				060	096		
	1100		210 40 12187 7722 23181 6				
	770	84.20				527	
		21.20				030	1.58
							27.15
							X <u>3 27.15 10</u>
2/190			1310				
110	4.18		910 16181				
							210 20 12187 12187-5
150			12187 12187	240			
015	0.22	4.40		200			
				330			
		80.30					
		0.40	D=40	770			
		32.12		250	111	19.75	
			<u>3 N 32.12 10</u> X	106			
				210	222		
				2/100			
				200	400		
				2/050			
				020	020		
					642	642	
						12.83	
							12.83

4 17

19

תאריך

המקום

תכנית מס'

מס' העב'

העבודה

[illegible]

חישוב כמויות

דף 5

19

תאריך

המקום

תכנית מס'

מס' העב'

מקדש 8 / 99-7

העבודה

1 8786	16. סיום כל קנייה X ס"ה ק"מ 1 17. גיבוי סקול קנייה 18. סיום כל קנייה X ס"ה ק"מ 8786	12. סיום כל קנייה X ס"ה ק"מ 1 13. סיום כל קנייה 14. סיום כל קנייה 15. סיום כל קנייה 16. סיום כל קנייה 17. סיום כל קנייה 18. סיום כל קנייה 19. סיום כל קנייה 20. סיום כל קנייה 21. סיום כל קנייה 22. סיום כל קנייה	12.50 7.70 96.75 2/255 105 5.36 2/140 105 2.94 2/1350 310 77.50 2/770 310 47.74 133.54 2/1250 25.00 2/770 15.40 40.40	12. סיום כל קנייה X ס"ה ק"מ 1 13. סיום כל קנייה X ס"ה ק"מ 96.75 14. סיום כל קנייה 15. סיום כל קנייה 16. סיום כל קנייה 17. סיום כל קנייה 18. סיום כל קנייה 19. סיום כל קנייה 20. סיום כל קנייה 21. סיום כל קנייה 22. סיום כל קנייה
12.18 12.18 7.40 7.35 39.11	18. סיום כל קנייה X ס"ה ק"מ 39.11 19. סיום כל קנייה 20. סיום כל קנייה 21. סיום כל קנייה 22. סיום כל קנייה	19. סיום כל קנייה 20. סיום כל קנייה 21. סיום כל קנייה 22. סיום כל קנייה	133.54 25.00 15.40 40.40	133.54 25.00 15.40 40.40
133.54	133.54	133.54	25.00 15.40 40.40	25.00 15.40 40.40

חישוב כמויות

דף 6

19

תאריך

המקום

תכנית מס'

מס' העב'

העבודה

מס' חשבונית

1	9 - גזקת גז	1	2 - גזקת גז
	$\times \frac{1}{100}$		1. גזקת גז 106/200
1	10 - גזקת גז 120/25	1	$\times \frac{1}{100}$
	$\times \frac{1}{100}$		2. גזקת גז 106/200
2	11 - גזקת גז 120/25	1	$\times \frac{1}{100}$
	$\times \frac{2}{100}$		3. גזקת גז 91/200
1	12 - גזקת גז 120/25	1	$\times \frac{1}{100}$
	$\times \frac{1}{100}$		4. גזקת גז 100/190
2	13 - גזקת גז 120/25	2	$\times \frac{2}{100}$
	$\times \frac{2}{100}$		5. גזקת גז 120/25
1	14 - גזקת גז 120/25	1	$\times \frac{1}{100}$
	$\times \frac{1}{100}$		6. גזקת גז 120/25
4	15 - גזקת גז 120/25	2	$\times \frac{2}{100}$
	$\times \frac{4}{100}$		7. גזקת גז 120/25
2	16 - גזקת גז 120/25	1	$\times \frac{1}{100}$
	$\times \frac{2}{100}$		8. גזקת גז 120/25
2	17 - גזקת גז 120/25	2	$\times \frac{2}{100}$
	$\times \frac{2}{100}$		

חישוב כמויות

דף 7

19

תאריך

המקום

תכנית מס'

מס' העב'

העבודה

מחירי חומרים

		7. גבס בקוילי 66	16. סמבט 5 חצו 6 (בטל) סמילי 66
1	2	X ס"ה 1 יח	X ס"ה 2 יח
1		8. גיל יקב	
		X ס"ה 1 יח	כרך 3- סמילי 66 סמבט 1 יח 66
סמבט		9. פוליא גילי 44	1- קוילי 66
	1	X ס"ה 8 יח	X ס"ה 1 יח
2		10. קוילי 66 סמבט	11. גילי 66 סמילי 66
	1	X ס"ה 2 יח	X ס"ה 1 יח
1		12. מיט 66 סמילי 66	2. סמילי 66 סמילי 66
	1	X ס"ה 2 יח	X ס"ה 1 יח
1		13. מכסר B.B. גילי 66 סמילי 66	4. סמילי 66 סמילי 66
	1	X ס"ה 1 יח	X ס"ה 1 יח
1		3. קוילי 66 סמילי 66	5. מכסר 66 סמילי 66
	1	X ס"ה 1 יח	X ס"ה 1 יח
			6. ג"ב 66 סמילי 66
			X ס"ה 1 יח

[Signature]

9 17

19

תאריך

תכנית מס'

מס' העב'

המקום

העבודה

מספר	שם	מיקום	מספר	שם	מיקום
1	המבנה	המבנה	1	המבנה	המבנה
2	המבנה	המבנה	2	המבנה	המבנה
3	המבנה	המבנה	3	המבנה	המבנה
4	המבנה	המבנה	4	המבנה	המבנה
5	המבנה	המבנה	5	המבנה	המבנה
6	המבנה	המבנה	6	המבנה	המבנה
7	המבנה	המבנה	7	המבנה	המבנה
8	המבנה	המבנה	8	המבנה	המבנה
9	המבנה	המבנה	9	המבנה	המבנה
10	המבנה	המבנה	10	המבנה	המבנה

חישוב כמויות

דף 9

תאריך 19

המקום

תכנית מס'

מס' העב'

העבודה

מקלט 8/99/7

סכך 1. אבוב	מסלול	מחיר	החלף
1. אבוב למניקול מ"ו	120	117	16
במקלן 88			
X ס"מ 16 וח			
2. אבוב לבנול 3.2.1	200	200	2
במקלן 200 (במקלן)			
X ס"מ 3 וח			
3. אבוב לבנול 4.2.1	200	200	2
במקלן 200 (במקלן)			
X ס"מ 12 וח			
4. אבוב לבנול 5.2.1	200	200	27
במקלן 200 (במקלן)			
X ס"מ 27 וח			
5. אבוב לבנול 6.2.1	200	200	1
במקלן 200 (במקלן)			
X ס"מ 1 וח			
6. אבוב לבנול 7.2.1	200	200	1
במקלן 200 (במקלן)			
X ס"מ 1 וח			

רשימת הברזל

למקום

הבנין

התכנית

תאריך:

עבודת ה' :

[illegible]

מדינת ישראל

3493/

משרד השיכון

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית

מחפס שנוי חוזה

21. 4. 74

9059/4629/73

מחפס חשב

מספר החוזה

16. 4. 74

אל: הגזברות (2)
מאת: המחלקה הארגונית להתישבות

א. פרטי זהוי:-

שם המחז	מניין (נתיב הקטרת)	י. ינאי
שם המחז	שם המקום	שם הקבלן

ב. הרכב החוזה הקיים:

הקיים בל"	המחזק בל"	השנוי בל"
142,000	159,000	17,000

ג. מחזת השינוי: 59/ל

החלטות המינהל

ד. סעיף תקציבי:

1974 90.60.437/16 מנייה בעליות חדשות באזורם החדשים

בכרחה

ד. בן יהודה
חשב המשרד

סגן המנהל הכללי

העתיקים

מר א. גלויכרמן, מנהל האגף לבניה כפרית
מר ג. אביבי, מסונח על עליות חדשות
מר א. בלף, מסונח על חוזים ומכרזים
מחנך מחוזי לבניה כפרית במחוז
אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א
גזברות (9)

1974 16 אפר' 1040x4

3483

מדינת ישראל

משרד התיכון

16. 4. 74

חופס שנוי חוזה

9039/46291/73

מספר החוזה

אל: הגזברות (2)
מאת: המחלקה הארגונית להתישבות

א. פרטי זהוי:-

בניין (נחשב מקטרה) ש. יזמי		221
שם המקום	שם הקבלן	שם המחוז
ב. הרכב החוזה הקיים:		
הקיים בל"י	המתוקן בל"י	השנוי בל"י
142,000	159,000	17,000
ג. מהות השינוי:		מילש ל/50

מלוח הפיקודות

ד. סעיף תקציבי:

1974 90.60.437/16 בניית בעליות חדשות באזורים נחלים

בברכה

ד. בן יהודה
חשב המשרד

ש. אכסני
סגן המנהל הכללי



העתיקים

סר א. גלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
סר ג. אביבי, ממונה על עליות חדשות
סר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מנהל מחוזי לבנייה כפרית במחוז
אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א

גזברות (9)

16 אפר 1974

1040x4

2236

$$\begin{array}{r} 108 \\ 95 \\ \hline 285 \\ 143 \\ \hline 15105 \end{array}$$

22.4

י. ינאי
קבלו בנין

יום לחודש

לפי חוזה מס' 39/46291/73

רח' דרך הנצחון 74
תל אביב

תכנית מס' מ.ע. טנג/3493

ד ה: הקטת מקלט ל-99 - בתיב העשרה (מושב מגין)

חשבונו לתשלום מס. 3 חלק (ע)

מסד השיכון - הבזרות י-ס

ס"ה		הסכום		מחיר יחידה		כמות	יחידת המידה	סוגי העבודה
ל"י	אג'	ל"י	אג'	ל"י	אג'			
							10%	גמר חפירה
							15%	גמר רצפה
							45%	גמר גוף המבנה
							5%	גמר בדיקה אטימות
							5%	עם קרן ביטוח
							5%	לאחר גמר העבודה והגשת חשבונו סופי
		151.050.-		159.000.-		מסכום	95%	נכוי חשבוני 1-2
		<u>99.400.-</u>						
		<u>51.650</u>						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

הערות:

הקבלן:

המפקח:


המהנדס הראשי:

מדינת ישראל

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית

תאריך: 3.4.74

מספר: 39/46291/73/50



אל: מר ג. אביבי

מאת: מר א. בלף

הנדון: הגדלת/הקטנת חרזה 39/46291/73

העבודה - מקלט ל-99

המקום - מושב סנין

הקבלן - מר י. יבאי

מהות השנוי -

בסך - 17,000 ל"י

נא להגדיל את החרזה הנדון,

- 142,000 ל"י

ערך החרזה עתה

ס"ה 159,000 ל"י

ההגדלה היא לצורך בצוע: -

ע"ח המיקרויות להתחלת העבודה ולתקופת הבצוע.

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתיקים:

מהנדס מחוז - הנגב

הקבלן - י. יבאי, דרך הבצחון 74, ת"א

3493/

משרד השיכון

האגף לבניה כפרית

תעודת 26.3.74

מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל. 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל. 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-ב/ש 64775

מוזמין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השיכון, באר שבע.
 בנין : עבודות בפיתחת רפיה.
 החומר לבדיקה : 5 מדגמי בטון סרי
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המכון ביום היציקה
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, כהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: טובים
 הספק: פיוגיר

תוצאות הבדיקה

מדרג מס'	דוגמא מס'	סרי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קונוס (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1	-	הוכנו ע"י	רצפת בטון	300/ב		18.2.74	25.2.74	205	
2	-	ב"כ הקבלן	מקלט			"	"	225	
3	7:40	הוכנו ע"י				"	"	178	
4	7:40	הוכנו ע"י				"	"	161	
5	"	ב"כ המכון				"	"	198	
							ממוצע	197	
1	-	הוכנו ע"י	רצפת בטון			"	18.3.74	312	
2	-	ב"כ הקבלן	מקלט			"	"	285	
3	7:40	הוכנו ע"י				"	"	252	
4	7:40	הוכנו ע"י				"	"	243	
5	"	ב"כ המכון				"	"	265	
							ממוצע	260	345

משקל מרחבי כעבור 28 יום: 2290 ק"ג/מ"ק

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 200

שלמה סובול
 מנהל סביף באר שבע

העתק: מר אלוייל ת"א
 מר גלוברמן ת"א
 מר יבאי ישראל ת"א
 באר שבע, 1974.03.20
 שז

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמין או בא-כחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתיקים: למנהל העיר, למנהל הבנין.

1. The purpose of this document is to provide a comprehensive overview of the project's progress and to identify any potential risks or issues that may arise.

2. The project is currently in the planning phase, and the following tasks are being completed:

3. The project is currently in the planning phase, and the following tasks are being completed:

4. The project is currently in the planning phase, and the following tasks are being completed:

5. The project is currently in the planning phase, and the following tasks are being completed:

6. The project is currently in the planning phase, and the following tasks are being completed:

7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.
43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.
52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.
61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.
70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.
79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.
88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.	95.	96.
97.	98.	99.	100.	101.	102.	103.	104.	105.
106.	107.	108.	109.	110.	111.	112.	113.	114.
115.	116.	117.	118.	119.	120.	121.	122.	123.
124.	125.	126.	127.	128.	129.	130.	131.	132.
133.	134.	135.	136.	137.	138.	139.	140.	141.
142.	143.	144.	145.	146.	147.	148.	149.	150.
151.	152.	153.	154.	155.	156.	157.	158.	159.
160.	161.	162.	163.	164.	165.	166.	167.	168.
169.	170.	171.	172.	173.	174.	175.	176.	177.
178.	179.	180.	181.	182.	183.	184.	185.	186.
187.	188.	189.	190.	191.	192.	193.	194.	195.
196.	197.	198.	199.	200.	201.	202.	203.	204.
205.	206.	207.	208.	209.	210.	211.	212.	213.
214.	215.	216.	217.	218.	219.	220.	221.	222.
223.	224.	225.	226.	227.	228.	229.	230.	231.
232.	233.	234.	235.	236.	237.	238.	239.	240.
241.	242.	243.	244.	245.	246.	247.	248.	249.
250.	251.	252.	253.	254.	255.	256.	257.	258.
259.	260.	261.	262.	263.	264.	265.	266.	267.
268.	269.	270.	271.	272.	273.	274.	275.	276.
277.	278.	279.	280.	281.	282.	283.	284.	285.
286.	287.	288.	289.	290.	291.	292.	293.	294.
295.	296.	297.	298.	299.	300.	301.	302.	303.
304.	305.	306.	307.	308.	309.	310.	311.	312.
313.	314.	315.	316.	317.	318.	319.	320.	321.
322.	323.	324.	325.	326.	327.	328.	329.	330.
331.	332.	333.	334.	335.	336.	337.	338.	339.
340.	341.	342.	343.	344.	345.	346.	347.	348.
349.	350.	351.	352.	353.	354.	355.	356.	357.
358.	359.	360.	361.	362.	363.	364.	365.	366.
367.	368.	369.	370.	371.	372.	373.	374.	375.
376.	377.	378.	379.	380.	381.	382.	383.	384.
385.	386.	387.	388.	389.	390.	391.	392.	393.
394.	395.	396.	397.	398.	399.	400.	401.	402.
403.	404.	405.	406.	407.	408.	409.	410.	411.
412.	413.	414.	415.	416.	417.	418.	419.	420.
421.	422.	423.	424.	425.	426.	427.	428.	429.
430.	431.	432.	433.	434.	435.	436.	437.	438.
439.	440.	441.	442.	443.	444.	445.	446.	447.
448.	449.	450.	451.	452.	453.	454.	455.	456.
457.	458.	459.	460.	461.	462.	463.	464.	465.
466.	467.	468.	469.	470.	471.	472.	473.	474.
475.	476.	477.	478.	479.	480.	481.	482.	483.
484.	485.	486.	487.	488.	489.	490.	491.	492.
493.	494.	495.	496.	497.	498.	499.	500.	501.
502.	503.	504.	505.	506.	507.	508.	509.	510.
511.	512.	513.	514.	515.	516.	517.	518.	519.
520.	521.	522.	523.	524.	525.	526.	527.	528.
529.	530.	531.	532.	533.	534.	535.	536.	537.
538.	539.	540.	541.	542.	543.	544.	545.	546.
547.	548.	549.	550.	551.	552.	553.	554.	555.
556.	557.	558.	559.	560.	561.	562.	563.	564.
565.	566.	567.	568.	569.	570.	571.	572.	573.
574.	575.	576.	577.	578.	579.	580.	581.	582.
583.	584.	585.	586.	587.	588.	589.	590.	591.
592.	593.	594.	595.	596.	597.	598.	599.	600.
601.	602.	603.	604.	605.	606.	607.	608.	609.
610.	611.	612.	613.	614.	615.	616.	617.	618.
619.	620.	621.	622.	623.	624.	625.	626.	627.
628.	629.	630.	631.	632.	633.	634.	635.	636.
637.	638.	639.	640.	641.	642.	643.	644.	645.
646.	647.	648.	649.	650.	651.	652.	653.	654.
655.	656.	657.	658.	659.	660.	661.	662.	663.
664.	665.	666.	667.	668.	669.	670.	671.	672.
673.	674.	675.	676.	677.	678.	679.	680.	681.
682.	683.	684.	685.	686.	687.	688.	689.	690.
691.	692.	693.	694.	695.	696.	697.	698.	699.
700.	701.	702.	703.	704.	705.	706.	707.	708.
709.	710.	711.	712.	713.	714.	715.	716.	717.
718.	719.	720.	721.	722.	723.	724.	725.	726.
727.	728.	729.	730.	731.	732.	733.	734.	735.
736.	737.	738.	739.	740.	741.	742.	743.	744.
745.	746.	747.	748.	749.	750.	751.	752.	753.
754.	755.	756.	757.	758.	759.	760.	761.	762.
763.	764.	765.	766.	767.	768.	769.	770.	771.
772.	773.	774.	775.	776.	777.	778.	779.	780.
781.	782.	783.	784.	785.	786.	787.	788.	789.
790.	791.	792.	793.	794.	795.	796.	797.	798.
799.	800.	801.	802.	803.	804.	805.	806.	807.
808.	809.	810.	811.	812.	813.	814.	815.	816.
817.	818.	819.	820.	821.	822.	823.	824.	825.
826.	827.	828.	829.	830.	831.	832.	833.	834.
835.	836.	837.	838.	839.	840.	841.	842.	843.
844.	845.	846.	847.	848.	849.	850.	851.	852.
853.	854.	855.	856.	857.	858.	859.	860.	861.
862.	863.	864.	865.	866.	867.	868.	869.	870.
871.	872.	873.	874.	875.	876.	877.	878.	879.
880.	881.	882.	883.	884.	885.	886.	887.	888.
889.	890.	891.	892.	893.	894.	895.	896.	897.
898.	899.	900.	901.	902.	903.	904.	905.	906.
907.	908.	909.	910.	911.	912.	913.	914.	915.
916.	917.	918.	919.	920.	921.	922.	923.	924.
925.	926.	927.	928.	929.	930.	931.	932.	933.
934.	935.	936.	937.	938.	939.	940.	941.	942.
943.	944.	945.	946.	947.	948.	949.	950.	951.
952.	953.	954.	955.	956.	957.	958.	959.	960.
961.	962.	963.	964.	965.	966.	967.	968.	969.
970.	971.	972.	973.	974.	975.	976.	977.	978.
979.	980.	981.	982.	983.	984.	985.	986.	987.
988.	989.	990.	991.	992.	993.	994.	995.	996.
997.	998.	999.	1000.	1001.	1002.	1003.	1004.	1005.

1006. The project is currently in the planning phase, and the following tasks are being completed:

1007. The project is currently in the planning phase, and the following tasks are being completed:

1008. The project is currently in the planning phase, and the following tasks are being completed:

3493

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית

תש"ל 74 = 8. 4.

מחוז הנגב

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א- בש/64997

מומין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע.

ביום:

אסמכתא/תיק עיריה מס:

בנין : מקלט בפיתחת רפיה.

הקבלן: יבאי ישראל

החומר לבדיקה : 6 מדגמי בטון טרי.

המפקח:

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה.

תנאי הבקרה: טובים

סמות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

הספק: פירוביר ב"ש

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (ס"מ) (קונס (ט"מ))	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	שעה : אמצע	דוגמא מס'	מדרג
	278	10.3.74	3.3.74	10.5	300	קירות וגג	9:20		1
	283	"	"	13.5			9:30		2
	283	"	"	12.5			9:50		3
	337	"	"	16.0			13:05		4
	263	"	"	9.0			13:50		5
	263	"	"	14.0			14:30		6
	284	ממוצע							
	403	31.3.74	"	"		"	"		1
	402	"							2
	398	"							3
	425	"							4
	398	"							5
	380	"							6
345	401	ממוצע							
משקל מדחבי כעבור 28 יום - 2360 ק"ג/מ"ק.									

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 300

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל ת"א
מר גלוברמן ת"א
מר יבאי ישראל
באר שבע 04-1974-02
שב

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתיקים: למהנדס העיר: למהנדס הבנין.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534 14841

19.3.74

המחלקה לבנין

תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס א-בש/64997

מומין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון, באר שבע.
 בנין : מקלט בפיתחת רפית.
 החומר לבדיקה : 6 מדגמי בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המכון ביום היציקה.
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: סובים
 הטפק: פיירוביכ

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה מ"מ (קונוס מ"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	מס' המבחן שעה:	דוגמא מס'	מס'
	278	10.3.74	3.3.74	10.5	300 ^ב	קירות וגג	9:20	1	1
	283	"	"	13.5			9:30	2	2
	283	"	"	12.5			9:50	3	3
	337	"	"	16.0			13:05	4	4
	263	"	"	9.0			13:50	5	5
	263	"	"	14.0			14:30	6	6
	284	ממוצע							

שלמה טרובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוואיל-ת"א.
 מר גלוברטן-ת"א.
 מר יבאי ישראל-ת"א.
 באר שבע 10-03-1974
 אר

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתיקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

אגף לבנייה כעריה

21.3.74

אל: מר א. בלף - ת"א

3493/-645

חנדון: הגדלה חוזה 39/46291/73 הקטה מקלט ל/99
במושב מניין בבצוע ינאי.

22.400.- ל

אבקשך להגדיל את החוזה הנ"ל על סך
ע"ת התיקרות

בסיס המחירים 6.75

התחלת עבודה 9.75 בעקור טעות קיץ

התיקרות התחלתית 13.3%

התיקרות בזמן בצוע 2.4%

22.400.- ל

140.000.- 16% מטכום ס"ח התיקרות

ב. ר. כ. ה.

י. רוסיאטסקי

מ.מ. מתכנן מחוז חגלב

העתק

מר א. גלויברמן - מנהל א.ב.ב.

מר אביבי שכונת ת"א

מתכנן איזור רמת חגלב וסיני

מר ינאי

מר ש. אורבך - מקום חוץ

3493

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

השטח 74.3 5

מידות הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, סל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, סל' 4841, 2534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס א- בש/64775

לשכת
210 53
למכון

מוזמין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השיכון - באר שבע. ביום:

בנין : מקלט בפיתחת רפיה. אסמכתא/תיק עזריה מס':

חומר לבדיקה : 5 מדגמי בטון טרי. הקבלן: יבאי ישראל

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה. המפקח:

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: טובים

מדגם 1-2 הוכנו ע"י ב"כ הקבלן תוצאות הבדיקה הספק: פייזביר ב"ש

מדגם מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קונוס (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	חוזק נדרש
1			רצפת מקלט	ב' 300		18.2.74	25.2.74	205	
2						"	"	225	
3						"	"	178	
4						"	"	161	
5						"	"	198	
							ממוצע	197	

שלמה שובל
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל ת"א.
מר גלוברמן ת"א.
מר יבאי ישראל
באר שבע 26-02-1974
שב

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
העתקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

Office of the Secretary of the Navy

100-100000

Item	Quantity	Unit Price	Total
1. Paper	100	1.00	100.00
2. Ink	50	2.00	100.00
3. Toner	25	4.00	100.00
4. Cartridges	10	10.00	100.00
5. Miscellaneous	5	20.00	100.00
Total			500.00

Approved: _____
Special Agent in Charge

Approved: _____
Assistant Secretary of the Navy

✓

3493

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
12.2.74
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-ב/64265

מוזמין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השיכון, באר שבע.
בנין : עבודות בפיתוח רפיה.
חומר לבדיקה : 6 מדגמי בטון.
הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המכון ביום היציקה.
מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
תנאי הבקרה: טובים
הספק: פיירג'ור באר שבע

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה סמ"ר (קוב"מ) (ס"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	שטח הבנין שטח:	דוגמא מס'	מדידת מס'
	248	14.1.74	7.1.74		300 ב'	קירות וגג	8:20		1
	295	"	"			מקלם	9:00		2
	269	"	"				11:20		3
	301	"	"				12:00		4
	315	"	"				13:30		5
	263	"	"				14:40		6
	282	מסופע							
	322	4.28.74	"			"	8:20		7
	417	"					9:00		8
	362	"					11:20		9
	435	"					12:00		10
	389	"					13:30		11
	388	"					14:40		12
360	385	מסופע							
משקל מרחבי כפוף 28 יום - 2420 (ק"ג/ס"מ ²).									

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 300

שלמה סרובול
מנהל סביף באר שבע

העתק: מר אלואיל-ת"א.
מר גלוברסן-ת"א.
מר יבאי ישראל-ת"א.

באר שבע 04-02-1974
הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמן או בא-כחו.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתיקים: למנהל העיר, למתנדס הבנין.

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים
התאחדות הסטודנטים
התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים
התאחדות הסטודנטים
התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים
התאחדות הסטודנטים
התאחדות הסטודנטים
התאחדות הסטודנטים
התאחדות הסטודנטים
התאחדות הסטודנטים
התאחדות הסטודנטים
התאחדות הסטודנטים
התאחדות הסטודנטים
התאחדות הסטודנטים

שם	מספר	תאריך	שעה	מיקום	הערות
1	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00
2	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00
3	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00
4	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00
5	21:00	22:00	23:00	24:00	25:00
6	26:00	27:00	28:00	29:00	30:00
7	31:00	32:00	33:00	34:00	35:00
8	36:00	37:00	38:00	39:00	40:00
9	41:00	42:00	43:00	44:00	45:00
10	46:00	47:00	48:00	49:00	50:00
11	51:00	52:00	53:00	54:00	55:00
12	56:00	57:00	58:00	59:00	60:00
13	61:00	62:00	63:00	64:00	65:00
14	66:00	67:00	68:00	69:00	70:00
15	71:00	72:00	73:00	74:00	75:00
16	76:00	77:00	78:00	79:00	80:00
17	81:00	82:00	83:00	84:00	85:00
18	86:00	87:00	88:00	89:00	90:00
19	91:00	92:00	93:00	94:00	95:00
20	96:00	97:00	98:00	99:00	100:00

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

34931

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151

סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367

סניף באר-שבע: הסכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

20.1.74

מחלק הנגב

[Handwritten signature]

המחלקה לבנין

תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס א-בש/64265

מוזמין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכונ, באר שבע. ביום:

בנין : עבודות בפיתחת רפיה.

החומר לבדיקה : 6 מדגמי בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ הסכון ביום היציקה.

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: טובים

הספק: פיידור

תוצאות הבדיקה

סדר מס'	דוגמא מס'	שטח-הבנין שעה:	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קונוס (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1		8:20	קירות וגג	ב*300		7.1.74	14.1.74	248	
2		9:00	סקלים			"	"	295	
3		11:20				"	"	269	
4		12:00				"	"	301	
5		13:30				"	"	315	
6		14:40				"	"	263	
							ממוצע	282	

שלמה טרובל

מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל-ת"א.

מר גלוברמן-ת"א.

מר יבאי ישראל-ת"א.

באר שבע 14-01-1974

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו.

אין לפרסם תעודה זאת אלא כמלואה.

העתיקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

3493

משרד השיכון

האגף לבניה כפרית

ה' שבט תשד = 17.1.74

מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א- בש/63952

מוזמין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השיכון - באר שבע.
 בנין : מקלט בפיתחת רפיה.
 החומר לבדיקה : 6 מדגמי בטון טרי.
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המכון ביום היציקה.
 מהות הבדיקה: חזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: טובים
 הספק: פיזיבי

תוצאות הבדיקה

חזק נדרש	חזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה ס"מ (ס"מ) קונס (ס"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	זמן שעה:	דוגמא מס'	מדגם מס'
	252	20.12.73	13.12.73	14	300 ^ב	רצפת מקלט	7:50		1
	248	"	"	"			"		2
	217	"	"	12			8:25		3
	222	"	"	"			"		4
	278	"	"	11			11:45		5
	322	"	"	"			"		6
	256	סמך							
	367	10.1.74	"	14		"	7:50		7
	350	"		"			"		8
	312	"		12			8:25		9
	322	"		"			"		10
	392	"		11			11:45		11
	439	"		"			"		12
360	364	סמך							

מסקל מרחבי כעבור 28 יום - 2370 (ק"ג/ס"ק).

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון. שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 כשביל סוג בטון ב' - 300

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל-ת"א.

מר גלוברמן-ת"א.

מר ישראל יבאי-ת"א.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמין או בא-כחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתיקים: למנהל העיר, למנהל הבנין.

באר שבע 1974-01-11

מחיי א-118 00000/5.73/ר

3493

מס' ת"ד 413151

מס' ת"ד 38367

מס' ת"ד 4841

מס' ת"ד 74

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151

סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367

סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א- 63849/בש

מומין הבדיקה : אגף לבנייה כפרית, משרד השכון, באר שבע. כיום:

בנין : מקלט בפיתחת רפית. אסמכתא/תיק עיריה מס':

החומר לבדיקה : 10 מדגמי בטון. הקבלן: יבאי ישראל

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה. המפקח:

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: טזבים

הספק: פירוביד

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה מס' שקיעה (ס"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	אפס-זמן שענה:	דוגמא מס'	מדגם מס'
	338	10.12.73	3.12.73	7	300 ^ב	קירות נגב	7:40		1
	335	"	"	10			8:00		2
	325	"	"	12			8:15		3
	341	"	"	8			8:30		4
	285	"	"	13			8:45		5
	288	"	"	11			9:00		6
	400	"	"	10			11:00		7
	400	"	"	11			11:30		8
	351	"	"	6			14:00		9
	405	"	"	7			16:00		10
	347	סמבצע							
	458	2.1.74	"	7			7:40		*1
	470	"	"	10			8:00		*2
	470	"	"	12			8:15		*3
	468	"	"	8			8:30		*4
	418	"	"	13			8:45		5
	368	"	"	11			9:30		6
	525	"	"	10			11:00		7
	517	"	"	11			11:30		8
	522	"	"	6			14:00		9
	519	"	"	7			16:00		10
	473	סמבצע			2350 (ק"ב/מ"ק)	משקל מרחבי כגור 28 יום -			

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 400

שלמה סובול
מנהל סניף באר שבע

בהעתק: מר אלדאיל-ת"א.

מר גלוברמן-ת"א.

מר יבאי ישראל-ת"א.

באר שבע 03-01-1974

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו.

אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתיקים: למנהל העיר, למנהל הבנין.

185/ש

מחיי א-118 5.73/00000

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151, פקס' 38367

סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367

סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, פקס' 4841, טל' 27.12.73

פחיו הנגב

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

בש/63849

מס א-

מומין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון באר שבע.
 בנין : מקלט ברפיה.
 החומר לבדיקה : 10 מדגמי בטון סרי.
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"ב המכון ביום היציקה.
 מהות הבדיקה: חוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: טובים.
 הספק: פיירורה.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (קי"ל לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה מחול (מ"מ) קטנים (מ"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	אשכ"א, אשכ"א ש ע ה	דוגמא מס'	סדר מס'
	338	10.12.73	3.12.73	7.0	300/ב	קירות רגב	7:40	1	1
	335	"	"	10.0			8:00	2	2
	325	"	"	12.0			8:15	3	3
	341	"	"	8.0			8:30	4	4
	285	"	"	13.0			8:45	5	5
	288	"	"	11.0			9:00	6	6
	400	"	"	10.0			11:00	7	7
	400	"	"	11.0			11:30	8	8
	351	"	"	6.0			14:00	9	9
	405	"	"	7.0			16:00	10	10
	347	מסופע							

(-) שלמה סובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל.
 מרא גלוברמן.
 מר ינאי ישראל.
 באר שבע, 10-12-1973
 רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכו.
 אין לפרטם תעודה זאת אלא כמלואה.

185/ש

העתקים: למנהל העיר; למנהל הבנין.

אשר יצאנו ממצרים ונעלה אל הרי סיני

6811 5440

פארוואנדלונג פון אונזערע שפילן

REFERENCES

(-)

3493

משרד השיכון

מכון התקנים הישראלי

לגביה כפרית

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151

סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367

סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

16.12.73

מחוז הנגב

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

בש/63849

מס א-

מומין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון באר - שבע. ביום:

בנין : מקלס כרפיה. אסמכתא/תיק עזיה מס':

החומר לבדיקה : 10 מדגמי בטון טרי. הקבלן: יבאי ישראל

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה. המפקח:

מהות הבדיקה: חזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: טובים.

הספק: פיירור

תוצאות הבדיקה

חזק נדרש	חזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה אסמכתא/תיק עזיה קונס (ס"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	אסמכתא/תיק עזיה ש ע ה	דוגמא מס'	מס'
	338	10.12.73	3.12.73	7.0	300/ב	קירות רגב	7:40	1	1
	335	"	"	10.0			8:00	2	2
	325	"	"	12.0			8:15	3	3
	341	"	"	8.0			8:30	4	4
	285	"	"	13.0			8:45	5	5
	288	"	"	11.0			9:00	6	6
	400	"	"	10.0			11:00	7	7
	400	"	"	11.0			11:30	8	8
	351	"	"	6.0			14:00	9	9
	405	"	"	7.0			16:00	10	
	347	ממוצע							

שלמה טרנר
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוואיל.
מר גלוברמן.
מר יבאי ישראל.
באר שבע, 10-12-1973
רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתיקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

3493

מכון התקנים הישראלי

משרד השיכון

לכביה כפרית

16.12.73

תעודת הבנין

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 38367
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 30, טל' 4841
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-בש/63609

כיום:

מוזמין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון, באר שבע.

אסמכתא/חיק עזירה מס':

בנין : מקלט בפיתחת רפיה.

הקבלן: יבאי ישראל

החומר לבדיקה : 2 מדרגמי בטון.

המפקח:

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה.

תנאי הבקרה: טובים
הספק: פייגובר

מהות הבדיקה: חוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה שקיעה (ס"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	שעת שעה:	דוגמא מס'	מדגם מס'
	262 250	27.11.73	12.11.73	14	ב' 300	רצפה	12:00	1 2	1
	282	"	"	11			14:00	3	2
	269	ממוצע							
	342 300	10.12.73	"	14		"	12:00	1 2	1
	325	"		11			14:00	3	2
	322	ממוצע							
משקל מרהבי כעבור 28 יום - 2390 (ק"ג/ס"ק)									

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 200

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוטיל-ת"א
מר גלוברמן-ת"א
מר יבאי ישראל-ת"א

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמן או בא-כחו.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
באר שבע 12-11-73
העתיקים: למנהל העיר, למנהל הבנין.

- 000000 000000
 0000 0000 0000
 0000 0000 0000
 0000 0000 0000

0000 0000 0000
 0000 0000 0000
 0000 0000 0000
 0000 0000 0000

0000 0000 0000
 0000 0000 0000
 0000 0000 0000
 0000 0000 0000

		000000		000000		000000		000000	
1	1	000000	000000	2	2	000000	000000	3	3
	2	000000	000000		3	000000	000000		4
5	5	000000	000000	6	6	000000	000000	7	7
	6	000000	000000		7	000000	000000		8
9	9	000000	000000	0	0	000000	000000	1	1
	0	000000	000000		1	000000	000000		2

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000
 0000 0000

0000 0000 0000
 0000 0000 0000
 0000 0000 0000

0000 0000 0000

3493

משרד השכון
 חארי
 אגף לבניה כפרית
 מס. 15. XH 72
 מחוז הנגב

משרד השיכון
 אגף בניה כפרית
 מחוז הנגב

לכבוד
 הועדה לתכנון ובנין ערים
 (אגף)

א.ב.,

הנדון: - בקשה להיתר בניה.

רצ"ב הננו מעבירים אליכם תיק/ים לבקשה להיתר בניה
 להקמת אגף 99 במשק/מושב אגף 99

בא לאשר קבלה.

לוטה: תיק הגשה עם 2 תכניות
 שרפס איתור מקלט.

בכבוד רב,
 י. דוס אנסקי
 מ.מ. מהנדס מחוז הנגב
 משרד השיכון
 אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב

יר/זז

מדינת ישראל
 משרד השכון - אגף לבניה כפרית


יחלוא ב-4 העתקים

נסדח המלמיה רחילי-כוח

סיכוכין סופס זיחור וילח
 מכחב הועדה מס' _____ מיום _____

1. סם היישוב (אני/אני) אני/אני אני/אני
2. שטח המקלט שהוקצב _____ מ"ר
3. סיפוס התכנון 99-3
4. חידר היקום:

- א. אזור _____ (מגורים, כחי ילדים, מבני צבור וכו')
- ב. להלן סקיצה של מיקום מקלט.



ציון 2 נקודות מוצא.

מס' אישוי דרגה שם תפקיד (נציג הגמ"ר) שם תפקיד מאגנס מחוז

שם _____ תפקיד-נציג הישוב _____ חותמה _____

27/3/73

תאריך


תפוצה:

1. ועדה המקלטים בהתיישובות
2. לנציג הגמ"ר
3. מהנדס מחוז
4. נציג היישוב

נציג:

- ①
- ②
- ③
- ④

אני/אני - מנהל
 אני/אני - מנהל
 אני/אני - מנהל
 אני/אני - מנהל

[illegible][illegible]

מס' תח"ל	שם	מס' תח"ל	שם	מס' תח"ל	שם	מס' תח"ל	שם
1	מחלקת הכלכלה	2	מחלקת המס	3	מחלקת המס	4	מחלקת המס
5	מחלקת המס	6	מחלקת המס	7	מחלקת המס	8	מחלקת המס
9	מחלקת המס	10	מחלקת המס	11	מחלקת המס	12	מחלקת המס

[illegible][illegible][illegible]

תולדות המדינה, ח' 1965
 תולדות המדינה (קצת לדורות, תולדות המדינה), ח' 1970
 ספרים
 חומרות המסמכים (תולדות המדינה)
 רמ"מ, ח' 1970 (תולדות המדינה)

[illegible][illegible]

שמות		מספר		שמות		מספר		שמות		מספר		שמות		מספר	
שמות		מספר		שמות		מספר		שמות		מספר		שמות		מספר	
1	דוד	2	דוד	3	דוד	4	דוד	5	דוד	6	דוד	7	דוד	8	דוד
9	דוד	10	דוד	11	דוד	12	דוד	13	דוד	14	דוד	15	דוד	16	דוד
17	דוד	18	דוד	19	דוד	20	דוד	21	דוד	22	דוד	23	דוד	24	דוד
25	דוד	26	דוד	27	דוד	28	דוד	29	דוד	30	דוד	31	דוד	32	דוד
33	דוד	34	דוד	35	דוד	36	דוד	37	דוד	38	דוד	39	דוד	40	דוד
41	דוד	42	דוד	43	דוד	44	דוד	45	דוד	46	דוד	47	דוד	48	דוד
49	דוד	50	דוד	51	דוד	52	דוד	53	דוד	54	דוד	55	דוד	56	דוד
57	דוד	58	דוד	59	דוד	60	דוד	61	דוד	62	דוד	63	דוד	64	דוד
65	דוד	66	דוד	67	דוד	68	דוד	69	דוד	70	דוד	71	דוד	72	דוד
73	דוד	74	דוד	75	דוד	76	דוד	77	דוד	78	דוד	79	דוד	80	דוד
81	דוד	82	דוד	83	דוד	84	דוד	85	דוד	86	דוד	87	דוד	88	דוד
89	דוד	90	דוד	91	דוד	92	דוד	93	דוד	94	דוד	95	דוד	96	דוד
97	דוד	98	דוד	99	דוד	100	דוד	101	דוד	102	דוד	103	דוד	104	דוד
105	דוד	106	דוד	107	דוד	108	דוד	109	דוד	110	דוד	111	דוד	112	דוד
113	דוד	114	דוד	115	דוד	116	דוד	117	דוד	118	דוד	119	דוד	120	דוד
121	דוד	122	דוד	123	דוד	124	דוד	125	דוד	126	דוד	127	דוד	128	דוד
129	דוד	130	דוד	131	דוד	132	דוד	133	דוד	134	דוד	135	דוד	136	דוד
137	דוד	138	דוד	139	דוד	140	דוד	141	דוד	142	דוד	143	דוד	144	דוד
145	דוד	146	דוד	147	דוד	148	דוד	149	דוד	150	דוד	151	דוד	152	דוד
153	דוד	154	דוד	155	דוד	156	דוד	157	דוד	158	דוד	159	דוד	160	דוד
161	דוד	162	דוד	163	דוד	164	דוד	165	דוד	166	דוד	167	דוד	168	דוד
169	דוד	170	דוד	171	דוד	172	דוד	173	דוד	174	דוד	175	דוד	176	דוד
177	דוד	178	דוד	179	דוד	180	דוד	181	דוד	182	דוד	183	דוד	184	דוד
185	דוד	186	דוד	187	דוד	188	דוד	189	דוד	190	דוד	191	דוד	192	דוד
193	דוד	194	דוד	195	דוד	196	דוד	197	דוד	198	דוד	199	דוד	200	דוד
201	דוד	202	דוד	203	דוד	204	דוד	205	דוד	206	דוד	207	דוד	208	דוד
209	דוד	210	דוד	211	דוד	212	דוד	213	דוד	214	דוד	215	דוד	216	דוד
217	דוד	218	דוד	219	דוד	220	דוד	221	דוד	222	דוד	223	דוד	224	דוד

הקבלן :

॥ १०० ॥

אָפֿ-אַײַנע, און דער נאָכער אַז
אָפֿט.

45175: 09-046 100 mg 0100

מזל טוב לך ושלך

DEER and birds of prey - mostly

3493

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית

10'10" שטח בנין 3.12

מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413161
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס א- 63609/בש

מומין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון, באר שבע.
בנין : 2 מקלט בפיתחת רפית.
החומר לבדיקה : 2 מדגמי בטון.
הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה.
מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
ביום: אסמכתא/תיק עיריה מס':
הקבלן: יבאי ישראל
המפקח:
תנאי הבקרה: טובים
הספק: פיירביר ב"ש

תוצאות הבדיקה

מדרג מס'	דוגמא מס'	צפיית המבנה שעה:	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה מטריקס-טסט קטום (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1	1	12:00	רצפה	ב' 300	14.0	12.11.73	27.11.73	262	
	2					"	"	250	
2	3	14:00			11.0	"	"	282	
							במסופע	269	

שלמה סרבוול
מנהל סניף באר שבע

הצוות: מר אלוטיל-ת"א.
מר בלוברמן-ח"א.
מר יבאי ישראל.
באר שבע 1973-11-27

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתיקים: למתנדס העיר, למתנדס הבנין.

יום 22.10.73 לחודש

לפי חוזה מס' 39/46291/73

תכנית מס' 3493

י. ינאי

קבלן בנין

תל-אביב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

עבודת: הקמת מקלט ל-99 מושב מניין

חשבונו לתשלום מס.1 (ר)

לכבוד משרד השכון - הגזברות - ירושלים

מס'		סוגי העבודה		יחידת המידה		כמות		מחיר יחידה		הסכום		ס"ה	

9251 1111

ਧੰਨਗ

401111: 1940-1941 1940-1941 1940-1941

1995, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2021, 2025, 2029, 2033, 2037, 2041, 2045, 2049, 2053, 2057, 2061, 2065, 2069, 2073, 2077, 2081, 2085, 2089, 2093, 2097, 2101, 2105, 2109, 2113, 2117, 2121, 2125, 2129, 2133, 2137, 2141, 2145, 2149, 2153, 2157, 2161, 2165, 2169, 2173, 2177, 2181, 2185, 2189, 2193, 2197, 2201, 2205, 2209, 2213, 2217, 2221, 2225, 2229, 2233, 2237, 2241, 2245, 2249, 2253, 2257, 2261, 2265, 2269, 2273, 2277, 2281, 2285, 2289, 2293, 2297, 2301, 2305, 2309, 2313, 2317, 2321, 2325, 2329, 2333, 2337, 2341, 2345, 2349, 2353, 2357, 2361, 2365, 2369, 2373, 2377, 2381, 2385, 2389, 2393, 2397, 2401, 2405, 2409, 2413, 2417, 2421, 2425, 2429, 2433, 2437, 2441, 2445, 2449, 2453, 2457, 2461, 2465, 2469, 2473, 2477, 2481, 2485, 2489, 2493, 2497, 2501, 2505, 2509, 2513, 2517, 2521, 2525, 2529, 2533, 2537, 2541, 2545, 2549, 2553, 2557, 2561, 2565, 2569, 2573, 2577, 2581, 2585, 2589, 2593, 2597, 2601, 2605, 2609, 2613, 2617, 2621, 2625, 2629, 2633, 2637, 2641, 2645, 2649, 2653, 2657, 2661, 2665, 2669, 2673, 2677, 2681, 2685, 2689, 2693, 2697, 2701, 2705, 2709, 2713, 2717, 2721, 2725, 2729, 2733, 2737, 2741, 2745, 2749, 2753, 2757, 2761, 2765, 2769, 2773, 2777, 2781, 2785, 2789, 2793, 2797, 2801, 2805, 2809, 2813, 2817, 2821, 2825, 2829, 2833, 2837, 2841, 2845, 2849, 2853, 2857, 2861, 2865, 2869, 2873, 2877, 2881, 2885, 2889, 2893, 2897, 2901, 2905, 2909, 2913, 2917, 2921, 2925, 2929, 2933, 2937, 2941, 2945, 2949, 2953, 2957, 2961, 2965, 2969, 2973, 2977, 2981, 2985, 2989, 2993, 2997, 3001, 3005, 3009, 3013, 3017, 3021, 3025, 3029, 3033, 3037, 3041, 3045, 3049, 3053, 3057, 3061, 3065, 3069, 3073, 3077, 3081, 3085, 3089, 3093, 3097, 3101, 3105, 3109, 3113, 3117, 3121, 3125, 3129, 3133, 3137, 3141, 3145, 3149, 3153, 3157, 3161, 3165, 3169, 3173, 3177, 3181, 3185, 3189, 3193, 3197, 3201, 3205, 3209, 3213, 3217, 3221, 3225, 3229, 3233, 3237, 3241, 3245, 3249, 3253, 3257, 3261, 3265, 3269, 3273, 3277, 3281, 3285, 3289, 3293, 3297, 3301, 3305, 3309, 3313, 3317, 3321, 3325, 3329, 3333, 3337, 3341, 3345, 3349, 3353, 3357, 3361, 3365, 3369, 3373, 3377, 3381, 3385, 3389, 3393, 3397, 3401, 3405, 3409, 3413, 3417, 3421, 3425, 3429, 3433, 3437, 3441, 3445, 3449, 3453, 3457, 3461, 3465, 3469, 3473, 3477, 3481, 3485, 3489, 3493, 3497, 3501, 3505, 3509, 3513, 3517, 3521, 3525, 3529, 3533, 3537, 3541, 3545, 3549, 3553, 3557, 3561, 3565, 3569, 3573, 3577, 3581, 3585, 3589, 3593, 3597, 3601, 3605, 3609, 3613, 3617, 3621, 3625, 3629, 3633, 3637, 3641, 3645, 3649, 3653, 3657, 3661, 3665, 3669, 3673, 3677, 3681, 3685, 3689, 3693, 3697, 3701, 3705, 3709, 3713, 3717, 3721, 3725, 3729, 3733, 3737, 3741, 3745, 3749, 3753, 3757, 3761, 3765, 3769, 3773, 3777, 3781, 3785, 3789, 3793, 3797, 3801, 3805, 3809, 3813, 3817, 3821, 3825, 3829, 3833, 3837, 3841, 3845, 3849, 3853, 3857, 3861, 3865, 3869, 3873, 3877, 3881, 3885, 3889, 3893, 3897, 3901, 3905, 3909, 3913, 3917, 3921, 3925, 3929, 3933, 3937, 3941, 3945, 3949, 3953, 3957, 3961, 3965, 3969, 3973, 3977, 3981, 3985, 3989, 3993, 3997, 4001, 4005, 4009, 4013, 4017, 4021, 4025, 4029, 4033, 4037, 4041, 4045, 4049, 4053, 4057, 4061, 4065, 4069, 4073, 4077, 4081, 4085, 4089, 4093, 4097, 4101, 4105, 4109, 4113, 4117, 4121, 4125, 4129, 4133, 4137, 4141, 4145, 4149, 4153, 4157, 4161, 4165, 4169, 4173, 4177, 4181, 4185, 4189, 4193, 4197, 4201, 4205, 4209, 4213, 4217, 4221, 4225, 4229, 4233, 4237, 4241, 4245, 4249, 4253, 4257, 4261, 4265, 4269, 4273, 4277, 4281, 4285, 4289, 4293, 4297, 4301, 4305, 4309, 4313, 4317, 4321, 4325, 4329, 4333, 4337, 4341, 4345, 4349, 4353, 4357, 4361, 4365, 4369, 4373, 4377, 4381, 4385, 4389, 4393, 4397, 4401, 4405, 4409, 4413, 4417, 4421, 4425, 4429, 4433, 4437, 4441, 4445, 4449, 4453, 4457, 4461, 4465, 4469, 4473, 4477, 4481, 4485, 4489, 4493, 4497, 4501, 4505, 4509, 4513, 4517, 4521, 4525, 4529, 4533, 4537, 4541, 4545, 4549, 4553, 4557, 4561, 4565, 4569, 4573, 4577, 4581, 4585, 4589, 4593, 4597, 4601, 4605, 4609, 4613, 4617, 4621, 4625, 4629, 4633, 4637, 4641, 4645, 4649, 4653, 4657, 4661, 4665, 4669, 4673, 4677, 4681, 4685, 4689, 4693, 4697, 4701, 4705, 4709, 4713, 4717, 4721, 47

do not so. ZVI 2000

1950 年 10 月 1 日

סוף מלכות דוד

СССР ЗАТЪ ДА СЪБЪ - НАСТАВНИ - ПРЕДЪ

אגף לבניה כפרית

28.8.73

3493/טנב/914

לכבוד

מר י. ינאי

אל - אביב

א.נ.י.

הנדון: הקמת מקלט ל/99 במושב מניין

נא לגשת לביצוע הקמת מקלט ל/99 במושב מניין בהתאם
לחוזה 39/46291/73.

אבקשכם להחשיר עם מהנדס איזור הערבה וטיני מר זיידה
לקבלת טיפון ומרטים נוספים.

תאריך החלום העבודה 9.9.73.

בכבוד רב,

י. רוסיאנסקי

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העמק:

מר גלויברמן - שכונת ת"א

מר אביבי - שכונת ת"א

מר בלף - שכונת ת"א

מהנדס איזור הערבה וטיני

חבל הנגב ולכיש

קצין גמ"ד מקוד המרכז

מר טרליוק

מר מוסטקי

מר ש. אורבך

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

אגף לבניה כפרית

28.8.73

3493/טנג-923

לכבוד

מקור מרכז

ה ג ט " ר

א.ג.י.

הנדון: אחור מקלטים @ מנין (בהיב העשרה)
מרכז גושי פתחת רפיה.

רצ"ב טופסים עם מקיצות לאחור מקלטים בישובים הנ"ל,
במרכז מנין מקלט ל-99
במרכז גושי פתחת רפיה ל-59

נבקשכם לאשר ולתתזיר את הטופסים בהקדם על מנת שנוכל
להתחיל בביצוע.

בכבוד רב,

י. רוסיאנסקי
מ.ט. מהנדס מחוז הנגב

הצעת

מר זיידה - מהנדס אזור ו.ג.

מושב מניין

מושב שדות

טנג/3511

מדינת ישראל - משרד השכון
החידה לעליות חדשות

3493/

תאריך: 16.7.73

חווה	מספר
9039/46291/73	

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
 [15.8.73 תשג']
מחוז הנגב

אל: מנהל האגף להנדסה
 מאת: סגן המנהל הכללי

נא להפעיל חווה לבניה

במקום: מחוז בניין

ע"י: י. יצחקי מנכ"ל 74 ת"א

ערך החווה		פ י ר ו ט ה ב נ י ה
לירות	אג"	
142,000	—	מקלט ל/99
142,000	—	סה"כ

להלן המיון התקציבי: -

ל"י _____ 1973 90,60,320 עליות חדשות
 ל"י _____
 ל"י _____
 ל"י _____ סה"כ

לוטה: 1) מכתב האגף לבנייה כפרית מס' _____
 2) הנמקה למסירת העבודה לקבלן.
 3) רשימת כמויות ומחירים.

ב ב ר כ ה,

ש. אבני
 סגן המנהל הכללי

העתיקים:

מר א. גלויכרמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
 מר י. מרגלית, ממונה על אכלוס ומבני צבור במושבים
 מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
 "טפחות" בנק משכנתאות לישראל בע"מ, רח' הלני המלכה 9 ירושלים
 אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית, ת"א.
 מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז נגב
 עוזר מחוזי לאכלוס ומבני צבור
 ג ז ב ר ו ת.
 מר ג. אביבי, פסונה על עליות חדשות.

1973 1308
 1973 1308

מדינת ישראל

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
הקריה, תל-אביב

תאריך 26.7.73

917 אבכ/73/354

3493/

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית

ב' (10) וט"ז 24.8.73

מחוז הנגב

לפני אשור הוצחה
לפי (התחיל בבצו)

אל: מר ג. אביב
מאת: מר א. בלף, ממנה על חוזים ומכרזים

הנדון: הפעלת חוזה

המקום - מנין (פנתר ופית צ')
העבודה - מקל 99/1 - 99/1
הקבלן - מר י. ינאי

א. נא לערוך חוזה עם - מר י. ינאי
כתובת - דרך הנצחון 74 ת"א
לבצוע העבודה שבנדון, לפי חכמה -
בהתאם לכתב כמויות ומחירים הרצ"ב בסך - 142000 ל"י.

ב. רצ"ב - 1. סדר תשלומים
2. סעיפים מיוחדים בדבר התיקרות,
הקופת הבצוע ובדיקת החמרים.

ג. אסמכתא לבצוע העבודה - פ"ט רמ"ב 1973/73

זכ"ס רמ"ב וט"ז מקל 99/1 - 99/1
האחראים הונאים מקל וט"ז 99/1 - 99/1

לפני אשור הוצחה
לפי (התחיל בבצו)

בכ"ח

Cur

א. בלף

ממנה על חוזים ומכרזים

העתיקים:

מהנדס מחוז - הנ"ל

הקבלן - מר י. ינאי
מקל 99/1 - 99/1

מסמך מס' 1000

1000

מסמך מס' 1000
מסמך מס' 1000
מסמך מס' 1000
מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000
מסמך מס' 1000
מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000
מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מדינת ישראל
משרד השיכון / האגף לבנייה כפרית

סעיפים מיוחדים לפי סעיף ב/2 של מכתבנו הרצ"ב: -

1. תאריך גמר העבודה - 6 חודשים מיום מתן הוראת בצוע.
2. הוצאות לבדיקות חומרים תהיינה 0,2% מערך העבודה.
3. תאריך המחירים הוא: 30-6-1973
4. התיקרות לעבודה זו חשולם לפי סעיף 64 של החוזה הכללי לפי בסיס: - 1973
5. בהתאם לסעיף 49 של החוזה הכללי יהיו דמי הפיצויים המוסכמים בעד אחר במסירת העבודה בסך 200 לשבוע לכל מבנה.
6. אסמכתא לבצוע העבודה -

UNIT 1: THE HISTORY OF THE UNITED STATES

LESSON 1: THE FOUNDING OF THE UNITED STATES

THE FOUNDING OF THE UNITED STATES

THE FOUNDING OF THE UNITED STATES

THE FOUNDING OF THE UNITED STATES

THE FOUNDING OF THE UNITED STATES

THE FOUNDING OF THE UNITED STATES

THE FOUNDING OF THE UNITED STATES

THE FOUNDING OF THE UNITED STATES

THE FOUNDING OF THE UNITED STATES

THE FOUNDING OF THE UNITED STATES

THE FOUNDING OF THE UNITED STATES

THE FOUNDING OF THE UNITED STATES

THE FOUNDING OF THE UNITED STATES

THE FOUNDING OF THE UNITED STATES

THE FOUNDING OF THE UNITED STATES

THE FOUNDING OF THE UNITED STATES

THE FOUNDING OF THE UNITED STATES

THE FOUNDING OF THE UNITED STATES

THE FOUNDING OF THE UNITED STATES

ח נ א י ס מ י ו ח ד י ס

סדר החשלוּמים עבור בצוע העבודה יהיה כדלקמן: -

א. גמר חפירה 10 %

ב. גמר רצפה 15 %

ג. גמר גוף המבנה 46 %

ד. בדיקת אטימות 5 %

ה. גמר בידוד וביסוי 10 %

ו. גמר העבודה והגשת ח-ן סופי

ז. אשור חשבון סופי 16 %

51%
51%
41%
100%

100 %

TO: DIRECTOR, FBI (100-374301) (P)

FROM: SAC, NEW YORK (100-100000) (P)

SUBJECT: [REDACTED]

1. [REDACTED]

2. [REDACTED]

3. [REDACTED]

4. [REDACTED]

5. [REDACTED]

6. [REDACTED]

7. [REDACTED]

100-374301

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

כל אומני המדידה יהיו לפי המשרד הכללי
למקליט, אלא אם צוין אחרת במפורט.

א. עבודות עפר.

1.	הטירה למקלט לפי הנבחים המסומנים בתכנית, המכירות המדידה בהתאם לעסק המדידה המסומן בתכנית ולפי מידות הימניות של בטון רזה. מטרתו לב חבלן לבק כי המדידה המסומנת בסעיף זה כוללת גם הטירה לבירות, העלות זכ"מ. במידה ובוצעה המדידה מעל המרחבון יטלט המקלן אם תשנה בטון רזה על המבנה.	מ"מ	316.0	14.-	4424.-
					4424.-

מ"מ לעבודות עפר

2.	<u>עבודות בטון</u> כל המסומנים לפי המסומן במשרד הכללי למקליט, אלא אם צוין אחרת. יציאת בטון רזה בעבי סטנדרט של 5 מ"מ מחמת לרצפת המקלט ורצפת אסוף המכבים.	מ"מ	01.16	11.30	1143.11
1.	יציאת רצפת המקלט בעבי 20 ס"מ כולל רצפת בור אסוף המכבים ורצפת תא בגרסור המדידה לפי מידות הימניות של הרצפה, המחיר כולל גמי רצפת עם החלקה.	"	99.82	752.-	7486.30
2.	יציאת קירות של המקלט ובור אסוף המכבים בעבי 35 ס"מ, המדידה בין רצפת וחקירה. המדידה נמו בהודיה מלאה של המכבים.	"	32.09	357.-	11456.13
3.	בנ"ל, אבל בעבי 30 ס"מ כולל חיד מדידות, תא בגרסור ויציאות הרים.	"	21.37	348.-	74436.76
4.	בנ"ל, אבל בעובי 20 ס"מ קירות.	"	4.23	376.-	1590.48
5.	יציאת חקירה המקלט בעבי 40 ס"מ, המדידה לפי מידות הימניות של המקשה, המחיר כולל המקנה שמוקים והחלקה במפורט.	"	32.18	329.-	10587.22
6.	בנ"ל, אבל בעבי 30 ס"מ כולל הקרה ומורט, ח. מדידות ויציאת הרים.	"	8.45	310.-	2619.50
7.	לחצות				42319.70

./.

42319.70

התקנות

802.76	329.-	2.44	סמ"ר	8 יציאת תקרות בעבי 20 ס"מ מעל חא אורור וסנון ומודט טעומע בחור מדינות.
285.-	19.-	15	חמ"ר	9 הספק והתקנה מדינות טרומיות על בטון במדון 18/33/88 לפי פרט. המחיר כולל ברזל.
35.-	35.-	1	"	10 כנ"ל, אבל אחת יצוקה במקום לפי המפורט. המחיר.
150.-	75.-	2	"	11 עסיטה צנור אורור בבטון לפי המפורט בחכנית
140.-	140.-	1	"	11א כנ"ל, אבל לוח צנורות
75.-	75.-		בשלמות	12 כצוע חובתה מבטון לשלם ב"כ לפי המפורט בחכנית
1193.40	12.20	97.82	סמ"ר	13 חסימת רצפת המקלט, רצפת בור אסוף שטחים לפי המטריקציה במטריט חכני הכולל 3 מריחות וריקת זכוכית בזוינה עם סיבי זכוכית. המחיר כולל פריטה שכבה ניר-טול 3 פלי על החסימה
2395.15	18.80	138.04	"	14 כנ"ל, אבל לקיר המקלט והכודות כולל שכבה טיה צמנט בעובי 10 ס"מ, המחיר כולל צבוע בטיט אמולסיה בחקירות יציאת הצנרת מתקירות
341.38	8.45	40.40	ס"מ	15 עבוד רולקת בטיט אמולסיה (פלינקוט) (או אסקוט) עם מריחה עד לגובה 40 ס"מ מפני בטון רזה
500.-		500.-	בשלמות	16 סיוד כל קירות והקרת המקלט 3 פעמים בגבע לבן כולל יציאת ארז.
16337.20	1880.-	8690	ק"ב	17 אספקה והתקנה ברזל עגול רביל לזיון הבטונות. המחיר כולל: גיפוי, חנוך, כפוף והרכבה. העזירה נמו. לא יחשבו במחיר רוחניות, קוצים, ברזל מונח וכד' שיחיה על חשבון קבלן.
742.60	18.80	39.50	ס"מ	18 אספקה והתקנה של רצועת פי.וי.סי. לפי פרט בחשק ביציאת בין רצפת וקירות
2595.15	18.80	138.04	סמ"ר	19 בניה בלוקי בטון פלואים בעבי 5 ס"מ פטביב למקלט בחכנה על החסימה. כולל פטביב למעטפת בטון לצנור אויר ולבור אסוף שטחים.
250.-	250	250.-	בשלמות	20 עבודות טמון במקלט לפי מוטף 2 של תב"א.
180.-	4.-	4	חמ"ר	21 יציאת שטח לסמי דלתות
68542.34				ס"מ לעבודות ב"

ג. עבודות הסגורות

כל עבודות הסגורות כוללים בנייה בשתי שכבות
הגן. אחת בבית המלאכה ואחת עם השלמת עבודות
הבניה במקלט. ובנוסף לכך שתי שכבות של צב
שמן בגודל אזור. דלמות הלחץ תכננה לפי
פרטי הג"א ותורכבה כשהן סגורות לפני יציאת
קירות הבטון. הגומי לאטום יהיה מחוצה מאושרת
ע"י הג"א.

2,200.-	2200.-	1	חת"	אספקה והתקנה של דלת אטומה כמידה לפי פרט הג"א לפתח 106/200.	1.
2,200.-	2200.-	1	"	אספקה והתקנה של דלת גז לפי פרט הג"א לפתח 106/200	2.
2,200.-	2200.-	1	"	כנ"ל, אבל 91/200 עם חוטמת לנעילה	3.
1,034.-	1034.-	1	"	דלת הקוטטית לפתח 100/190 לפי פרט הג"א.	4.
564.-	564.-	1	"	זוג דלמות לכ"ס לפי פרט	5.
1316.-	658.-	2	"	אספקה והתקנה של חלון פלדה לפי פרט הג"א לפתח 80/60, כנף 51 מ"מ פלדה	6.
470.-	470.-	1	"	אספקה והתקנה של שקר כנימה 120/220 לפי פרט בתכנית מס 4	7.
141.-	141.-	1	"	אספקה והתקנה של חריט נח לפתח 80/60 לפי פרט בתכנית מס 4	8.
270.-	270.-		משלמות	אספקה והתקנה של "מוביל" נח, סריגות לפי פרט בתכנית מס 4	9.
170.-	170.-		משלמות	אספקה והתקנה של סככה לתא בנרמור 120/25 לפי פרט בתכנית מס 4 העוגנה בזמן היציאה.	10.
432.-	216.-	2	חת"	אספקה והתקנה של בנור 35 לפי פרט הג"א באורך כולל של 40 מ"מ כולל גומי ומלנג"	11.
216.-	216.-	1	"	כנ"ל, אבל באורך 45 מ"מ.	11א.
384.-	192.-	2	"	" " " " 30 מ"מ	11ב.
260.-	260.-	1	"	כנ"ל, אבל באורך 60 מ"מ	12.
1276.-	319.-	4	"	כנ"ל, אבל באורך 240 מ"מ כנף גומי פלנג' ו"כובע" לפי פרט	13.
260.-	130.-	2	"	אספקה והתקנה של בנור 45 לשחרור לחץ באורך 40 מ"מ.	14.
150.-	75.-	2	"	מסוקף נח 3 מ"מ לפתח 50/20 לפי פרט	15.
188.-	94.-	2	א.	סככה לחצר בנרמור אורות החתוך	16.

ד. עבודות שירות ובידוק :

כללי : כל העגרת מוחקת על הקירות עם טעמים בקירות פנים ובגודות עובדים בשטח בקירות חוץ. המחקר הסניטרי יבוצע ויבדק בלחץ לטי הוראות ח"י. מחירי חנק הסניטריים כוללים : מ. מערכת העגרת הדרושה על כל אביזרים, חצירות, כיסוי חציבות, עובדים, עימות בבטונגים, צביעה חלקים בלויים, חבורים למערכות המים ולמערכת הביוב עד לבור אוטומטיים, הכלים הסניטריים, הערסטרות והברזים יהיו מחיכות כשוכות ממוצרת ורזומה מחוקרת ע"י המחנה. כן כוללים המחירים עבור למקור מים שיימשה במרחק כ-5 מ' מהבניין. בנוף פנימי ובנוף גומף חיצוני בתוך שוהם בטון.

1	קצרה רחצה מים לבן סוג א' שטח "נרקיס" עם ביד ממוצת כרם למים קרים	חת"	1	489-	489-
1.	כידור זקיר רחצה מים לבן עם ביד חליטה מים אטל ממוצת לפלס סגור"ט סטיוסדק	"	1	489-	489-
2.	אטל בורחית לב"א סוג א' עם שטף זרם ושטח רחצה	"	1	658-	658-
3.	קוט"ט של פנה מקלחת עם שני ראטי החזה מכירות, ביד למים מכירות וביד גומף לכל אחד, ביד זלי מכירות ושטח רחצה מעוטרת בקוטר "4 עם טכס מרשה נחשת. המחיר כולל עבור שטחי המקלחות בשטח טקס למי מים ובגוד "5 לויילון.	בעלמות		470-	470-
4.	אגוד אויר טלוד "33 טח אסוף טמנים עד 20 ט"מ פעל מלט המקרה העליונה. המחיר כולל כובע טח עם רשת למי מים.	בעלמות		329-	329-
5	המקרה והמקנה של מערכת אגודות לחצות מי פלוחין כולל אגוד מחיבה ואגוד סניקה, טלוגים, ביד "3 מנחשת, ברכיים, בריגים, אשנים וכל המיזורים הדרושים. הכל לסי הכניה ל-3/99 ואגוד סניקה עד ח.ב.	בעלמות		1400-	1400-

3835-

לחצות

3833-		התעמדה			
150-	150.-	בשלמות		6	ב"ט כימית תוצרת "מלמאון" או כל דוגמה אחרת מאושרת ע"י המנהל.
170-	170-	1	חח'	7	ח.ב. טנדרטיים 60 סמ"מ עם מכסה טנדרטי המהיר כולל המירה, אספקה והתקנה כולל עבודים בתוך החיבה.
845-	845-	בשלמות		8	בזר רקב טנדרטי מרום 150/100/120 כולל אביזרים ומכסה. כמו כן כולל המהיר המירה והמורים למנועים הביוב.
296-	37-	8.0	מ"א	9	מנועים ביוב "4 סמ"מ. המהיר כולל המירה, רמור, הנחה וכיטוי. המירה גנו
772-	66-	2.0	"	10	קרום מסייגה בקוטר 70 ס"מ לעומק 12 מ" עם מכונה בתוך ומילוי חצץ מביבן. כן כולל המהיר מכסה בתוך, חבורים וכו'.
		1.0	מ"א	11	אלטרנטיבה לג"ל, קרום מסייגה בחתך 50/80 מילוי של 50 ס"מ. הבני דגש עד לקטר 20 ס"מ ומעלהון שמי מכונה גיר טול וכיטוי בעפר. המהירה הכוחה במחיר של 1%.
600-	600.-	בשלמות		12	אספקה מיכל מי.ו.י. או אצטט למים תכולה של 250 ליטר, עם מכסה וברז לחכנסת מים מתקנת המינסטלציה, כולל מתקן בלוח להעמדה למי מרום וספק גזי קרום בהתחית המיכל.
141-	141-			13	מכסה 30 ס"מ עם סוליים מרוחים בגרין לבזר סמ"מ. בשלמות
6829-		ס"ח לעבודות דו			

1. עבודות תחזוקה (ראה הערות כלליות ומפרט טכני בתוכנית התחזוקה)

1.1	מעבר לכבלים ומוליכים למי התוכנית כולל צנור מים מבולבן מוטות ומקשים קומפלט.	חח"	5	47	235.-
1.2	נקודות מאור כמזיין בתוכנית כולל: גוף האורה מוגן מים כגון: ד.י.ג. 1112 בית מנורה חסינת מנורה ליבון כנדרש, כיסויי זכוכית ורשת מגן. קו הזנה עד ללוח הראשי מענורות מריכף ומוליכים בחתך הנחון, ספטיק זרם קומפלט.	"	4	-	264.-
1.3	נקודות מאור כמזיין בתוכנית כולל: גוף האורה מוגן מים כגון: ד.י.ג. 1112 בית מנורה ביונט (מהסוג המותקן בכלי רכב) נורה ליבון 12 וולט 20 ווט כיסויי זכוכית ורשת מגן, קו הזנה עד ללוח הראשי מענורות מריכף בחתך יציאת הבטון. מוליכים בחתך נחון ומסטיק זרם. קומפלט.	"	11	66	726.-
1.4	חומת עבוד מ"ז מעוריין מחליף למעגל התומכל ע"י שני ספטיקים, קומפלט.	"	1	85 -	85.-
1.5	בית הקע מעוריין "וקה" 10 א" עם מכסה קמיצי כולל קו הזנה עד ללוח הראשי מענורות מריכף ומוליכים בחתך נחון. קומפלט.	"	5	66 -	330.-
1.6	עמון תחזוקה 12 וולט לזרם ישר וזרם חילופני ספיטום בימי מותקן נחון המקלט כולל הזנה מלוח ראשי כולל לחצן לעמון מותקן בבנייה ומוליך בין הלאה לעמון 0.6 מ"ר לפחות. קומפלט.	"	1	113-	113.-
1.7	א. מבנה מוגן מים כולל שלוש חלקי צנור ואביזרים קומפלט מרש לחלקים המפורטים זרם בוחר דף ב. מסטיק קומבי 5 מציב + הסקה 25x2 א' 360 וולט	"	1		235.-
	ג. מ"ז דו קומבי מחליף עם הסקה 25x2 360 וולט	"	1	94	94.-
	ד. מ"ז דו קומבי מחליף עם הסקה 20x2 אספר 12 וולט 9"	"	1	94	94.-
	ה. בית נחין מיניאטורי עם נחין 1 אספר	"	4	28	112.-
1.	בסיס לנורה סיטון עם תבריס 3003/√	"	3	38	114-
2.	נורה סיטון גיאון 250 וולט	"	3		39-
	לתעברה				2516-

2516

263.20	18.80	14	ח"ח	ח. חס"ח חד מאזי מסיפוס L אז G לזרם קצר עד 5 קילואמפר
169.-	169.-	1	"	ט. טנאי 220/12 וולט 250 ו"א מחוצרת מאושרת
38.-	38.-	1	"	י. טנאי"ח דב קוטבי חד מאזי מסיפוס 10A L
38.-	38.-	1	"	י"א התמרטטר 0-30 אמפר "ארדו" VB
139.-	139.-	1	"	י"ב דולמטר 0-250 וולט "ארדו" VB
37.60	18.80	2	"	י"ג. קבל לסיפוס סקדס היסטק חד מאזי 0.5 קוט"ר
282.-	282.-	1	"	י"ד. התקנת הלוח קוטמלט
				1.8 מסיבת אטמקת ארזם זרם ישר למתקן החשמל בטמורט

א. מתקן אוטומטי לפעבריים עם יצוב סחח בהתאם למצב מעינת המעבריים סחח כניסת 220 וולט רשת ח"ח, יציאה 12 וולט 10 א" כולל קוטמט חיבורים מוחממח דגם " אורט" או "מבא" כולל כבל חיבור לפעבריים (על השיח). קוטמלט

350.- 350.-

1

"

1.9 צנור סבולבן 2½ לכניסת זינת חברת החשמל בחור פרומיל העלה עם סקק בעצת הצנור בהתאם לחוככניה. קוטמלט

235.- 47.-

5

מ"א

10 הארקה רשטית למתקן החשמל :

94.- 94.-

1

ח"ח

א. חיבור הארקה בין צנור המים ולוח החשמל הכולל 4 מ"ר קוטמלט

ב. חיבור בין וידון המכונה לנקודת הארקה ע"י מוליך נחושת 25 מ"ר סבורד סי.וי.סי לפי פרט בחוככניה. קוטמלט

139.- אלטרנטיבה

1

"

1.11 על העבודות הוחלטו המורטרים עבור הגומ וחיבור זינת חברת החשמל בהתאם לפרטים וחוראות של חברת החשמל. קוטמלט

150.- 150.-

1

"

4,311.80

ס"ח לעבודות חשמל (להעברה לדרך רכוז)

דף ריכוז

4,424.-	ז	ס"ח לעבודות א"
68,542.34	ז	ס"ח לעבודות ב"
13,731.-	ז	ס"ח לעבודות ג"
6,829.-	ז	ס"ח לעבודות ד"
<u>4,311.80</u>	ז	ס"ח לעבודות הסכל
97,838.14		ס"ח לכל המקלט
		הוספת יוקר -12/72
<u>18,589.25</u>		19% 30/6/73
116,427.39		
<u>23,285.48</u>		הוספת מקום 20%
139,712.87		
<u>2,287.13</u>		שונות
<u>142,000.00</u>		

חוזה זה נערך ונחתם ביום 15 לחודש אוגוסט שנה 1973

ב י י

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון. (שחקרא להלן "הממשלה") מצד אחד.

ל ב י י

מר ישראל ינאי (שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

הואיל והממשלה רואה בביצועו של המבנה. היינו הקמת מקלט ל- 59 במושב מניין

וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום לביצוע המבנה, תמורת סך 142,000.- ל"י
(במילים מאה ארבעים ושתים אלף לירות)

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה,

באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

1. המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

(א) הצעתו של הקבלן;

(ב) הנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן;

(ג) תנאים מיוחדים הוספה א'.

(ד) מפרט כללי לעבודות בסוף יצוק באחר.

(ה) מפרט כללי לסיח גבס.

(ו) תאור מפורט של רשימת כמויות מקוצרת (אפריל 1966)

(ז) תנאים כלליים עבור אספקת מוצרי אלומיניום של ביח"ר "קליל"

(ח) אופני מדידה.

(ט) התכניות;

(י) _____

2. תמורת תשלום שכר החוזה כמוסכם בחוזה, מחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה היו כתובות הצדדים כדלהלן:

כתובת הקבלן: מר ישראל ינאי דרך הנצחון 74 תל-אביב

ולראיה באו הצדדים על החתום בהאריך דלעיל, כאן

ב יום 15 לחודש אוגוסט שנה 1973

חתימת הממשלה _____ חתימת הקבלן _____

עד לחתימה: חתימתו _____ עד לחתימה: חתימתו _____

שמו _____ שמו _____

כתובתו _____ כתובתו _____

תנאים מיוחדים

סדר התשלומים עבור בצוץ העבודה יהיה כדלקמן: -

א.	לאחר גמר הפירה	10%
ב.	לאחר גמר רצפה	15%
ג.	לאחר גמר גוף המבנה	45%
ד.	לאחר בדיקת הסימון	5%
ה.	לאחר גמר בידוד וביטוי	10%
ו.	פ"ח קרון הביטוח	5%
ז.	לאחר גמר העבודה והגשת ה-ן סופי	5%
ח.	לאחר הסכום סופי	<u>5%</u>
		<u>100%</u>

1

2. המחירים לחוזה מבוססים על תאריך 30.6.73 התיקנות לעבודה הנדונה, תשולם בהתאם לנאמר בסעיף 64 של החוזה המתוקן הוצאת (מדף 3402) ובהתאם לתנודות מדד הבניה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי בסיס 1/1/73 1973.
3. מוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה, המפרט וההצהרה על טיב החומרים וההצהרה על אחריות הקבלן לאי-חדירת רטיבות מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, והצדדים לחוזה זה מחייבים בזה למלא את כל ההחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי החוזה.
4. מחירי היחידות המופיעים בתוכנית/כנסים יפה בסילגבי עבודות דומות.
5. מוסכם בין הצדדים כי המנהל הכללי של משרד השיכון או מי שיחמנה על ידו למטרה זו בכתב, תהיינה לו הסמכויות הניתנות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.
6. מוסכם בין הצדדים כי המהנדס א. גולברמן מנהל האגף לבניה כפרית יהיה בא כוחו של המנהל הנזכר בתנאי החוזה האמורים.
7. האריך גמר העבודה הנ"ל 6 חודשים מתאריך מסירת השטח.
8. כל ההיטלים והמיסים שיוטלו ע"י הממשלה עד לתאריך תחילת החוזה כלולים במחיר.
9. בניגוד לנאמר בפרק י"א (תשלומים) סעיף 62 (3) של החוזה "ישולם לקבלן בחשבוני ביניים לחודש האמור על חשבון שכר החוזה תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המפקח, לפי האמור בסעיף קטן (2)".
10. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי החוזה הזה, יהיה הסכום שעל הקבלן לשלם לממשלה בעד אחוד לכל 1 של מסירה כפיצויים קבועים מראש - 200 ל"י 66/1 שהעבודות תשארה בלתי גמורות.
11. בניגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 סעיף קטן (6) של תנאי החוזה יהיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקות חומרים במעבדות 0,2% מהיקף החוזה, בסכום זה נכללות בדיקות חוזרות המורות יחייב הקבלן בלבד (נוסף על 0,2% המנוכה).
12. הרשות בידי משרד השיכון לבצע עבודות בשלבים בהתאם להתקדמות הבניה במקום או בכפיפות לתהליך פינוי השטחים אשר בהם יש צורך לבצע עבודות פיתוח במסגרת חוזה זה.
13. מחירי היחידות ברשימת הכמויות והמחירים כוללים חשלוס לקרן בטוח והטבות סוציאליות החלים על מחירי העבודה.
14. הרשות בידי משרד השיכון להעביר את אחריות הקבלן לטיב העבודה וביצוע התיקונים השנתיים לפי פרק ח' סעיף 53 של תנאי החוזה. במקרה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר בתנאי החוזה לידי _____.
15. לפני מסירת העבודה לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי על העבודה שביצע. הממשלה לא תקבל את העבודה לפני שיוגש החשבון לידיה.
16. הספקה מים לבניה כולל חשלוס בעד מים אלה, מד מים לצורך זה והחקנה קו מים זמני (אינו כולל כל חשלוס המהורה חלק מאגרה להספקה מים קבועה) תהיה על חשבון הקבלן.
17. הכנת דרכים זמניות הדרושות תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבוןו הוא.
18. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צריף שימשמש כמשרד למפקח מטעם הממשלה.
19. על הקבלן לבקר במקום העבודה ולהכיר את טיב הקרקע, את הגישה למקום הכבישים הקיימים בשטח, את השטח הפנוי ואת כל יתר הגורמים העלולים להשפיע על ביצוע העבודה.
20. על אף האמור בפרק א' סעיף 8, ימציא הקבלן לממשלה להבטחת מילוי התחייבויות על פי החוזה ערבות בנקאית או ערבות של חברה בטוח להנחת דעתה של הממשלה ובנוסף שנקבע על ידה. סכום הערבות יהיה בהתאם לאמור בפרק א' סעיף 8.

מ/1

1. The first part of the report is a general statement of the purpose and scope of the study.
2. The second part of the report is a description of the methods used in the study.
3. The third part of the report is a description of the results of the study.
4. The fourth part of the report is a discussion of the results of the study.
5. The fifth part of the report is a conclusion of the study.
6. The sixth part of the report is a list of references.
7. The seventh part of the report is an appendix.
8. The eighth part of the report is a list of figures.
9. The ninth part of the report is a list of tables.
10. The tenth part of the report is a list of abbreviations.
11. The eleventh part of the report is a list of symbols.
12. The twelfth part of the report is a list of units.
13. The thirteenth part of the report is a list of definitions.
14. The fourteenth part of the report is a list of footnotes.
15. The fifteenth part of the report is a list of appendices.
16. The sixteenth part of the report is a list of references.
17. The seventeenth part of the report is an appendix.
18. The eighteenth part of the report is a list of figures.
19. The nineteenth part of the report is a list of tables.
20. The twentieth part of the report is a list of abbreviations.

מוטבט בין הצדדים כי משרד השיכון ישלם באופן ישיר את החשלומים לקרן בטוח של הסתדרות פועלי הבנין ע"ה הקבלן. הסכום שינוכה יועבר לקרן בטוח של הסתדרות פועלי הבנין והושכון הסופי יטודר ישירות בין הקבלן לבין קרן בטוח של הסתדרות פועלי הבנין.

הקבלן חייב לשלם את המיטות הנדרשים ע"י מוסד לבטוח לאומי וכדומה.

החשלומים ע"ה הסבות טוציאליות אחרות יטודרו על ידי הקבלן.

הקבלן חייב להגיש לקרן בטוח של פועלי הבנין בכל חודש רשימת שכר העבודה, בין בעבודה יומית ובין בעבודה קבלנית שתכלול את שם המנהל, מקום מגוריו ושכרו, במקרה של עבודה יומית, או שם ראש הקבוצה, מקום מגוריו והיקף החשלום הכללי במקרה של עבודה קבלנית.

