

5

# מדינת ישראל

## משרד הבינוי והשיכון

משרד

מחלקת ירושלים

3-5

פגישת תאום בין צוות הבקשה

יבואנית הבקשה מאלק ארזות

6.82 - 8.83

תיק מס'

3-5

מחלקה

צוות בקשה מאלק ארזות

שם תיק: מחוז ירושלים - בניה עירונית צוות הקמה -  
מעלה אדומים - פגישת תאום בין הצוות לבין ה  
מזוהה כיווי

**גל-15427/5**

מזוהה פריט: 000q1r5  
כתובת: 1-113-1-9-7

תאריך הדפסה: 25/12/2018





תאריך: 11.8.83  
מספרנו: 3176

זכרון דברים מיום 4.8.83 נרשם ע"י ישראל גולדשטיין

הנושא:

ישיבה משותפת מועצה - משהב"ש

מקום

נוכחים: עמוס טרטמן - ראש המועצה  
ישראל גולדשטיין - מזכיר המועצה  
אריה נוי  
חנן מנדל - מנהל מחלקת חינוך  
אורנה הירשפלד - מנהלת מחלקת רווחה  
דוד עובדיה - מנהל הפרוייקט מעלה אדומים

יוסי דרעי - י.ה.ל

1. מוסדות חינוך

א. ביה"ס באתר 04

דוד עובדיה: הכוונה היא לקיים קבלה ראשונה ב- 15.8.83.

ב. סלפון לביה"ס 02

דוד עובדיה: התשתית הושלמה ע"י חברת יובל גד, יש לשוחח עם שלומיסטר ולבקש ממנו את ההתקנה.

ג. כיתת גן 631

חנן מנדל: מבקש להשלים עבודות גידור של כיתת גן.

2. מעון

המעון יוצא למרכז בימים אלו - אורנה תקבל את תוכניות המעון לעיון ולהערות בתאום עם ויצ"ו.

3. עבודות עפר

בהתאם לסיכום קודם יש לתקן את הכביש במקומות בהם בוצעו עבודות עפר ועמוד תאורה שהתעקס באזור ד' - 5 - ב'.

4. ביוב 04

עמוס טרטמן: אני רוצה להסב את תשומת הלב לסתימות במערכת הביוב באתר 04, כתוצאה מעבודות עפר, הטרקטורים שוברים את המכסים והמנולים מתמלאים בעפר ונגרמות סתימות קשות.

5. השלמות תיקונים קלים בעיר

עמוס טרטמן: יש להשלים תיקונים קלים בפיתוח בכל אותם אתרים שבהם נסתיימה העבודה כמו ה-4 אשטרום וכד'.

דוד עובדיה: הנהלת הפרוייקט נערכת בימים אלו לביצוע ההשלמות.



זכרון דברים מיום ..... נרשם ע"י .....  
הנושא: דף 7 מתוך 8

נוכחים:   
מקום:

6. ה-23 פיתוח חצר

המועצה הפנתה את עשומת הלב של הנהלת הפרוייקט לפניות חוזרות ונשנות של תושבי רחוב הנבל הדורשים את גמר הפיתוח של חצר הטבנך.

דוד עובדיה: קיימת בעיה שהובאה להכרעת הנהלת משהב"ש, יובל גד מתכחשת לדרישות והדבר נמצא בברור. בקרוב יחלו בעבודות הפיתוח על תוכניות שיוגשו, בכל מקרה העבודה תיקח מס' חודשים.

7. נקיון ב- ג' 6

יוסי דרעי יפנה לחברת גולדשטיין לביצוע עבודות נקיון באתר ג'-6.

8. איצטדיון

המועצה ביקשה להכשיר את 'האיצטדיון אשר במורד הפארק לצורך הגמת מגרשי ספורט.

9. שביל הקרונית ג' - 9

יש פניות של תושבים ב- ג' 8- המבקשים לסיים את השביל. דוד עובדיה: יבדוק באיזה סדר עדיפות נמצא הדבר אם השביל מופיע במסגרת הכנות לאיכלוס הוא יבוצע בהקדם.

10. פיתוח אי תנועה בכניסה לעיר

המועצה ביקשה להשלים את עבודות אי התנועה עד הכניסה לעיר לשיפור מראה הכניסה.

דוד עובדיה: הדבר יבדק באור חיובי במסגרת הרחבת העבודה לקבלן.

ישראל גולדשטיין

החלטת יו"ר אגף התכנון והכפוף - ראש צוות הקמה



מאגיסטרי  
5  
11

*[Handwritten signature]*

תאריך: 11.8.83  
מספר: 3176



דף: 1  
מתוך: 2  
זכרון דברים מיום 4.8.83 נרשם ע"י ישראל גולדשטיין

הנושא: ישיבה משותפת מועצה - משהב"ש

נוכחים: עמוס טרטמן - ראש המועצה  
ישראל גולדשטיין - מזכיר המועצה  
אריה נוי  
חנן מנדל - מנהל מחלקת חינוך  
אורנה הירשפלד - מנהלת מחלקת רווחה  
דוד עובדיה - מנהל הפרוייקט מעלה אדומים

יוסי דרעי - י.ה.ל

1. מוסדות חינוך  
א. ביה"ס באתר 04

דוד עובדיה: הכוונה היא לקיים קבלה ראשונה ב- 15.8.83.

ב. טלפון לביה"ס 02  
דוד עובדיה: התשתית הושלמה ע"י חברת יובל גד, יש לשוחח עם שלומיסטר ולבקש ממנו את ההתקנה.

ג. כיתת גן 631  
חנן מנדל: מבקש להשלים עבודות גידור של כיתת גן.

2. מעון  
המעון יוצא למכרז בימים אלו - אורנה תקבל את תוכניות המעון לעיון ולהערות בתאום עם ויצ"ו.

3. עבודות עפר  
בהתאם לסיכום קודם יש לתקן את הכביש במקומות בהם בוצעו עבודות עפר ועמוד תאורה שהתעקס באזור ד' - 5 - ב'.

4. בירוב 04  
עמוס טרטמן: אני רוצה להסב את תשומת הלב לסתימות במערכת הבירוב באתר 04, כתוצאה מעבודות עפר, הטרקטורים שוברים את המכסים והמנולים מתמלאים בעפר ונגרמות סתימות קשות.

5. השלמות תיקונים קלים בעיר  
עמוס טרטמן: יש להשלים תיקונים קלים בפיתוח בכל אותם אתרים שבהם נסתיימה העבודה כמו ה-4 אשטרום וכד'.  
דוד עובדיה: הנהלת הפרוייקט נערכת בימים אלו לביצוע ההשלמות.



זכרון דברים מיום ..... נרשם ע"י .....

הנושא:

נוכחים: מקום:

6. ה-23 פיתוח חצר

המועצה הפנתה את עשומת הלב של הנהלת הפרוייקט לפניות חוזרות ונשנות של תושבי רחוב הנבל הדורשים את גמר הפיתוח של חצר המבנן.  
דוד עובדיה: קיימת בעיה שהובאה להכרעת הנהלת משהב"ש, יובל גד מתכחשת לדרישות והדבר נמצא בברור.  
בקרוב יחלו בעבודות הפיתוח על תוכניות שיוגשו, בכל מקרה העבודה תיקח מס' חודשים.

7. נקיון ב- ג' 6

יוסי דרעי יפנה לחברת גולדשטיין לביצוע עבודות נקיון באתר ג'-6.

8. איצטדיון

המועצה ביקשה להכשיר את 'האיצטדיון אשר במורד הפארק לצורך הגמת מגרשי ספורט.

9. שביל הקרונית ג' - 9

יש פגיות של תושבים ב- ג'-8 המבקשים לסיים את השביל.  
דוד עובדיה: יבדוק באיזה סדר עדיפות נמצא הדבר אם השביל מופיע במסגרת הכנות לאיכלוס הוא יבוצע בהקדם.

10. פיתוח אי תנועה בכניסה לעיר

המועצה ביקשה להשלים את עבודות אי התנועה עד הכניסה לעיר לשיפור מראה הכניסה.

דוד עובדיה: הדבר יבדק באור חיובי במסגרת הרחבת העבודה לקבלן.

ישראל גולדשטיין

החלטתי: אי אצלם הונבלג - ראש צוות הקמה

פ.ח.  
ר.ח.  
5/4

תאריך: 11.8.83  
מספרנו: 3167



זכרון דברים מיום 29.7.83 נרשם ע"י ישראל גולדשטיין

הנושא: ישיבה משותפת משהב"ש - מועצה

נוכחים: דוד עובדיה - מנהל הפרוייקט  
ל. לזר - י.ה.ל.  
יוסי דרעי - י.ה.ל.  
ישראל גולדשטיין - מזכיר המועצה  
חנן מנדל - מנהל מחלקת חינוך

סדר היום:

1. מוסדות חינוך  
 חנן מנדל - צריך לגמור הכשרת מוסדות חינוך ל- 1.9.83  
 דוד עובדיה: י.ה.ל. נערכת למעקב יומיומי על לוז הקמת מוסדות חינוך.  
 חנן: מבקש א) להכשיר ציר גישה נאות לבניה"ס באתר 04.  
 ב) לסיים פיתוח חצרות גני ילדים חדשים.
2. הזמנת חשמל  
 דוד עובדיה: יש להזמין חשמל לכיתות הגן ולביה"ס (4 כיתות אשטרום) באחריות חנן מנדל.
3. אישור איכלוס מרכז מסחרי  
 דווח: על בקשת שו"פ לקבל אישור המועצה לאיכלוס.  
 סוכס: איכלוס מבננים רק באישור משותף של הנהלת הפרוייקט והמועצה.
4. שילוט אזהרה  
 הקבלנים מבצעים עבודות עפר תוך חסימת הכבישים ללא תאום עם המועצה וללא נקיטת אמצעי בטיחות. המועצה מבקשת שעבודות כאלו יתואמו עם המועצה.  
 סוכס: הנהלת הפרוייקט תדאג להפניית הקבלנים לקבלת אישור המועצה ולא יאושרו עבודות ללא היתר כזה.
5. פיתוח המשולש ליד שביל הקרוניות (בסמוך לאתר ארכיאולוגיה)  
 המשולש ליד שביל הקרוניות אינו מפותח וכתוצאה מכך מכוניות פרטיות חודרות פנימה אל שביל הקרוניות ופוגעות בתשתית ומהוות סיכון.  
 המועצה מבקשת להשלים את עבודות הפיתוח של משולש זה.  
 סוכס: המשולש יפותח בתקציב במסגרת עבודות מע"ץ שנעשות כעת.

העתק: עמוס טרטמן - ראש המועצה  
גדעון הוכפלד - ראש צוות הקמה  
ישראל גולדשטיין



תאריך: 4.7.83  
מספרנו: 3011



דף 1  
מחוך 2

זכרון דברים מיום 15.6.83 נרשם ע"י ישראל גולדשטיין

**הנושא:**

ישיבה משותפת חנהלת הפרוייקט - מועצה מס' 24

**נוכחים:**

מקום  
משרדי המועצה

עמוס טרטמן - ראש המועצה  
משה אקנין - מהנדס המועצה  
חנן מנדל - מנהל מחלקת חינוך  
י. דראי - ד.ה.ל.  
ישראל גולדשטיין - מזכיר המועצה  
ל. לזר - ד.ה.ל.

סדר יום

1. סלפון לביה"ט

יוסי - יש סתימה בצנרת - חתקלה תתוקן והקו יונח תוך שבוע.

2. חשמל למעון

יוסי: התשתית מופנה תוך מספר ימים ניתן יהיה לחבר את המעון לחשמל.

3. גני גולדשטיין ברחוב אבני החושן

ניתן לקבל את הגנים עד 25/6

4. מצוף בריכת המים

משה אקנין - המצוף טעון עקון - באחריות מקורות לתיקון - יועבר לטיפול ע"י הנהלת הפרוייקט.

5. תאורה עירונית

הועלו מס' בעיות בתחום התאורה בעיר:

1. כביש הטבעת.

2. כניסה לרח' אבני חושן (מכיוון מזרח)

3. מבוא הגביס

4. שכונת בנה ביתך שלב א' + ב'

סוכם

משה אקנין - יוציא מכתב למ.ע.צ במקביל הנהלת הפרוייקט תקדם הנושא במ.ע.צ.

מקלטים:

עמוס: צדוק יבקש מפיסצקי שיסמך אותו לקבל מקלטים באישור הג"א.

מצב מסירת המקלטים כפי שנמסר על ידי צדוק (אף מקלט פרטי לא התקבל).

ה - 4 המקלטים מוכנים לקבלה.

ה - 7 בחודש יולי מתחילים לעבוד על תיקונים והמקלטים ימסרו באוגוסט.

ד - 5 ב' - יצא מכתב לחב' אשטרוס למסור את המקלטים

ד - 9 ימסרו עד סוף יוני

ג - 6 החברה התחילה למסור המקלטים בשלבים.

ג - 8 יוצא מכתב לחברה למסור המקלטים.

ה - 23 " " " "

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



זכרון דברים מיום ..... נושם ע"י .....  
 דף 2  
 מחוק 2

הנושא:

נוכחים:

מקום

פיתוח ה- 3

עמוס: יש בעיות עם פיתוח ה- 7 והנקיון במקום, אוטנס הארכאולוגיה ספריעה, אולם יש לעשות טאמץ לצמצום המטרד לתושבים.

פיתוח ה- 23

דוסי: חנהלת יובל גד תוזמך לתאם תוכניות פיתוח וגינרן.

כיבוי אש - צירוף

עם שובו של מ. מונטנה קצין כיבוי אש של המועצה ממילואים תזומן ישיבה לדיון בנושא זה.

ניקוי כביש הטבעת משאריות בניה

סוכס: כביש הטבעת ינוקה באחריות משהב"ש משאריות בניה - הדבר מסכך את התנועה בכביש.

ישראל גולדשטיין

העתק: ג. הוכפלד  
 ד. עובדיה  
 לנוכחים

ל. זריגין

SECRET

CLASSIFICATION

GROUP 1

EXC 1

EXC 1

EXC 1

EXC 1

1. This document contains information that is classified as SECRET and is intended for the use of authorized personnel only.

2. This document is to be controlled and its distribution is to be restricted.

3. This document is to be controlled.

4. This document is to be controlled and its distribution is to be restricted.

5. This document is to be controlled.

6. This document is to be controlled and its distribution is to be restricted.

SECRET

SECRET

SECRET

תאריך: 3.7.83  
מספרנו: 3042



מ.א.  
511

1 דף	זכרון דברים מיום 26.6.83 נושם עיי ישראל גולדשטיין
2 מחוך	

הנושא: ישיבה משותפת הנהלת הפרוייקט וצוות הקמה מס' 25

נוכחים:	עמוס טרטמן - ראש המועצה משה אקנין - מהנדס העיר אבי גרינברג - גזבר המועצה אורנה הירשפלד - מ. מח' רווחה ח. טנדל - מ. מח' חינוך ישראל גולדשטיין - מזכיר המועצה
מקום:	גדעון הוכפלד - ראש צוות הקמה יוסי דראי - י.ה.ל לופו לזר - י.ה.ל

1. צמחיה באי תנועה  
המועצה מבקשת להמיר את הדשא, צמחיית כיסוי באי תנועה, הנהלת הפרוייקט תבדוק עם הקבלן את האפשרות בתנאי שלא תגרם דחייה בתקופת הביצוע.
2. סגירת שביל הקרונית  
ג - 6 בכניסה לרח' הנחלים - המועצה תסגור את הציר לכניסת רכב, ותשלט בהתאם.
3. מגופים - ב' ד' 5 - ב'  
סוכם: יותקנו מגופים בהתאם לתוכנית.
4. מחיצה במבנה צוות הקמה  
להעלות בפגישה עם שו"פ ב- 27/6.
5. חשמל במבנה צוות הקמה  
אבי יכין אומדן לחיוב כל אחד מהצרכנים ובהתאם לכך יחוייבו (בתאום עם יוסי דראי).
6. משטח למשרדים  
המועצה ביקשה לבצע משטח זה באמצעות מ.ע.צ. גדעון: התשובה תנתן בתוך יומיים.
7. לשכת תכנון - טאבו יהודה ושומרון  
נמסר על כוונה להקים את משרדי הטאבו ביו"ש במעלה אדומים, קיים קושי להשיג פתרון למשרד במקום.  
סוכם: תבדוק דרך לקדם בינוי משרדים - באחריות ישראל.
8. מעון אמונה - מסירת הנכס למועצה  
גדעון יטפל במסירת הנכס למועצה.
9. לוח חשמל למעון אמונה  
גדעון יטפל בנושא בתאום עם הנהלת שו"פ, להתקנת לוח מתאים (זאת לאחר דחיות חוזרות ונשנות).
10. בריכת המים  
יש לבצע תיקונים במצוף בריכת המים באחריות הנהלת הפרוייקטים.





זכרון דברים מיום ..... נרשם ע"י .....

2  
דף  
2  
מחוך

הנושא:

נוכחים: \_\_\_\_\_  
מקום: \_\_\_\_\_

11. טלפונים ציבוריים

סוכם על התקנה ב- 5 מקומות (3 באתר 04 ו-2 באתר 02)

12. תיקוני שנת אחריות ביה"ס באתר 02

על יובל גד לבצע תיקוני שנת אחריות במבנה ביה"ס על פי מפרט שמוציאה מח' הנדסה ובתאום עם הנהלת הפרוייקט.

13. שפכים על הכביש החדש לירושלים

מכיוון שהתגלו שפכי אשפה ושאריות בניה על הכביש החדש. הוחלט: לפנות להנהלת מ.ע.צ לטיפול בנושא (עמוס).

14. גני ילדים

יש מהסדר בכיתות גן לגני ילדים לקראת השמ"ד. הוחלט: הנושא יעלה בפגישה עם שמריהו ביום ד'.

ישראל גולדשטיין

1-2

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY

1911

REPORT OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 1910

ALBANY: PUBLISHED BY THE STATE PRINTING OFFICE, 1911.

STATE OF NEW YORK

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

ALBANY: PUBLISHED BY THE STATE PRINTING OFFICE, 1911.

STATE OF NEW YORK

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

ALBANY: PUBLISHED BY THE STATE PRINTING OFFICE, 1911.

STATE OF NEW YORK

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE





תאריך: 24.6.83  
מספרנו: 3023

זכרון דברים מיום 16.6.83 נרשם ע"י ישראל גולדשטיין

דף

מחור

הנושא: ישיבה משותפת צוות הקמה - מועצה 24 51

מקום

משרדי המועצה

נוכחים:

ע. טרטמן - ראש המועצה  
י. גולדשטיין - מזכיר המועצה  
מ. אקנין - מהנכס המועצה  
י. דראי - י.ה.ל  
ל. לזר - י.ה.ל

סדר יום

1. מעונות - מבנה צוות הקמה

הועלתה הצעה של המועצה להגדלת מעון ויצ"ו על-ידי הקצאת משרדי צוות הקמה למעון ומתן משרדים תחליפיים במבנים שהזמינה המועצה.  
סוכם

בישיבה הבאה פביא יוסי דראי את עמדת הנהלת הפרוייקט ולאחר תאום מוקדם עם י. גולדשטיין.

2. רמט 3 - 9 גינון

נמסר ע"י מ. אקנין על הסכם בין המועצה ורמט על שיקום גינון ד' 9.

3. פארק

לקראת הכנת תוכנית נטיעות לפארק תזומן פגישה עם אלישע האוזמן ועם מאיר פלג לסכם סוגי הנטיעות בפארק בהשתתפות נציגי המועצה והנהלת הפרוייקט.

4. נוהל איכלוס מבנים חדשים

משה אקנין ויוסי דראי יכינו נוהל מחייב לאיכלוס מבנים חדשים. תחקיים פגישה בנושא זה ביום א'.

5. הידרנטים - כיבוי אש

6. ארכאולוגיה

משה אקנין יתאם עם אדריכל אהרונסון תוכניות פיתוח אתר ארכאולוגיה ותחקיים בקשר לכך פגישה עם הנהלת המועצה.

7. גשרון ציר קרונית

המועצה תמציא את זווית השיפועים המותרת לצורך הכנת הגשרון.

ישראל גולדשטיין

העתק: ג. הוכפלד  
לנוכחים



משרד החינוך והשכלה  
מדינת ישראל

שם המועמד: \_\_\_\_\_ י"צ: \_\_\_\_\_

ק"מ  
סוג

אישור: \_\_\_\_\_

סיכומים:

1. תוכן התשובות
2. תוכן השאלות - תשובות
3. תוכן השאלות - תשובות
4. תוכן השאלות - תשובות
5. תוכן השאלות - תשובות

סיכום

1. השאלה - תשובה  
השאלה: ...  
תשובה: ...

2. השאלה - תשובה  
השאלה: ...  
תשובה: ...

3. השאלה - תשובה  
השאלה: ...  
תשובה: ...

4. השאלה - תשובה  
השאלה: ...  
תשובה: ...

5. השאלה - תשובה  
השאלה: ...  
תשובה: ...

6. השאלה - תשובה  
השאלה: ...  
תשובה: ...

7. השאלה - תשובה  
השאלה: ...  
תשובה: ...

ICN  
5-11

תאריך: 25.5.83  
מספרנו: 2935



זכרון דברים מיום 12.5.83 נרשם ע"י ישראל גולדשטיין  
דף .....  
מחוך .....

הנושא: ישיבה משותפת צוות הקמה מועצה מס' 22

מקום משרדי המועצה	<p>נילי גור - מ"מ מ. מח' רווחה ישראל גולדשטיין - מזכיר</p> <p>נכחים: ע. טרטמן - ראש המועצה ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה ד. עובדיה - מנהל הפרוייקט מ. אקנין - מהנדס המועצה ח. מנדל - מנהל מח' חינוך א. הירשפלד - מנהלת מח' רווחה</p>
----------------------	--

סדר יום

1. גולדשטיין - ג - 6

הוצגו מכתבים של דיירים בנושא טיב הפיתוח ובעיות אחרות.  
סוכם: יעשה מאמץ להכניס את חברת גולדשטיין ללחץ עבודה כדי לסיים את עבודות הפיתוח בהקדם.

2. רמט 04

לקראת איכלוס יש להכשיר מקומות חניה ודרכי גישה.

3. יובל גד - גיבון ביה"ס

בתקופת חופשת הלימודים יבוצעו החקונים.

4. נקיון ברחוב הנחלים - שאריות בניה חב' גולדשטיין

ד. עובדיה: אם חב' גולדשטיין לא תבצע את נקיון המדרכות המועצה מתבקשת לבצע עבודות אלו ולהגיש חשבונות ל.ה.ל.

5. בנה ביתך - שלב א'

גדעון: יש לקדם הפיתוח של בנה ביתך: מדרכות ותאורת רחוב.

6. בדרך קדם - בטיחות בדרכים


יש להתקין עמודים ביציאה לרחוב הראשי משבילים של חב' רמט בדרך קדם.

7. חניון ד 5 ב'

יש להכשיר את החניון ב- ד' 5 ב' עם תחילת האיכלוס במקום ולפנות את שאריות הבניה מסביב.

8. פיתוח מול מרכז מסחרי

יש לסיים עבודות פיתוח מול מרכז מסחרי באחריות: לופו לזר.

  
ישראל גולדשטיין

העתק: א. גרינברג



1. 10.10 - 10.10.12

10.10.12

10.10.12 - 10.10.12

- 1. 10.10.12 - 10.10.12
- 2. 10.10.12 - 10.10.12
- 3. 10.10.12 - 10.10.12
- 4. 10.10.12 - 10.10.12
- 5. 10.10.12 - 10.10.12

10.10.12 - 10.10.12

10.10.12

10.10.12

1. 10.10.12 - 10.10.12

10.10.12 - 10.10.12

2. 10.10.12 - 10.10.12

10.10.12 - 10.10.12

3. 10.10.12 - 10.10.12

10.10.12 - 10.10.12

4. 10.10.12 - 10.10.12

10.10.12 - 10.10.12

5. 10.10.12 - 10.10.12

10.10.12 - 10.10.12

6. 10.10.12 - 10.10.12

10.10.12 - 10.10.12

7. 10.10.12 - 10.10.12

10.10.12 - 10.10.12

8. 10.10.12 - 10.10.12

10.10.12 - 10.10.12

10.10.12

10.10.12

ת.א.נ.  
511

תאריך: 25.5.83  
מספרנו: 2934



דף 1  
3 מתוך  
זכרון דברים מיום 19.5.83 נרשם ע"י ישראל גולדשטיין

הנושא: ישיבה משותפת צוות הקמה - מועצה מס' 23

מקום	נוכחים:
משרדי המועצה	עמוס טרמון - ראש המועצה ד. עובדיה - מנהל הפרוייקט מעלה אדומים ל. לזר - צוות הקמה מ. אקנין - מהנדס המועצה ה. מנדל - מ. מח' הינוך
	י. גולדשטיין - מזכיר א. גרינברג - גזבר

סדר יום

1. מוסדות הינוך

א. גן ילדים ג - 6

קיימות בעיות עם המתקן הסולרי שהותקן בנגוד לחלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה.  
עמוס - נקבל את הגן.

ב. גן ילדים (אחר גולדשטיין) ב 3 - 9

קבלה בסוף מאי

ג. גן רקפת (מכנה ביה"ס) יש להוסיף אדמת גן ולבצע גינון.

ד. גן 631 (ג - 6)

יש להגביה את הגדר לקובה 1.20 על פי הנחיות המוסד לבטיחות וגהות.

ה. 4 כתות כן אשטרום - 04

דווח: 4 כתות גן של חברת אשטרום (אחר 04)  
א. קצב העבודה בגן ליד ביה"ס משביע רצון.  
ב. קיים פיגור קל בעבודה בגן ברחוב הנבל.

ו. ביה"ס באתר 04 - ממ"ד

דווח על התקדמות הבניה - הקצב משביע רצון ויש סיכוי שיוכלו לעמוד בלוח הזמנים.

ז. טלפונים לביה"ס באתר 02 - ממלכתי

משרד התקשורת ביקש שחברת יובל גד תשלים עבודות כדי שניתן יהיה לחבר את ביה"ס לרשת הטלפונים.  
הוחלט: לופו יסכם את הנושא בהקדם עם חברת יובל גד.

ח. שיקום גינון ביה"ס באתר 02

הוחלט: לופו יחאם את כל נושא שיקום הגינון עם הקבלן.

ט. מתקני חצר לגנים



1. Introduction

2. Background

3. Methodology

4. Results

5. Discussion

6. Conclusion

7. References

8. Appendix

9. Notes

10. Summary

11. Index

12. Glossary



תאריך: 25.5.83



זכרון דברים מיום ..... נרשם ע"י .....

דף 2  
מחוך 3

הנושא:

נוכחים: \_\_\_\_\_  
מקום: \_\_\_\_\_

ט. מתקני חצר לגנים

המועצה ביקשה כי במסגרת תוכניות הפיתוח של הגנים ישוּבְּצוּ גם מתקני חצר - מכיון שהמועצה לא מקבלת תקציב למטרות אלו.

י. גני כחילה - סוככים

בעקבות ניסויים שנערכו ע"י הטכניון באישור משהב"ש בגני כחילה נגרמו נזקים לסוככים. חנן יתאם עם לופו כל נושא תיקון הנזקים.

יא. סיור מוסדות חינוך

ביום א' יתקיים סיור במוסדות חינוך של דוד עובדיה וח. מנדל.

2. כבישים ומדרכות

א. יש מספר נקודות בעיר בהם יש ליקויים במערכת התאורה ונהול תקין.

1. ד - 5 - ב' - תאורת רחוב בשבילים.
2. מבוא גבים - תאורה לא פועלת.
3. אבני החושן - קטע שלם בצד מזרח לא פועל.
4. כביש הטבעת - יש לבצע תקונים בעמודי התאורה בכביש הטבעת (בעיקר חיזוקים של הלוחות)

ב. פינוי עפר ברחובות

סוכם כי תבצע פינוי עפר ברחובות כדי לסלק מפגעי בטיחות וכן ניקוי מדרכות בעיקר ברח' הנחלים.

ג. דווח על התקדמות העבודות בכביש החדש.

ד. מים

א. סוכם שנושא חשבון גלישת המים יתברר ויסוכם בין לופו, ישראל, אבי גרינברג ומשה אקנין.

ב. חיבור לרשת המים - המועצה שילמה חשבון לחברת מקורות שהיה צריך להיות משולם למעשה ע"י משהב"ש.

המועצה העבירה את החשבון לדוד עובדיה לקבלת החזר הסכום. 3/..

6. Wages per hour

Wages per hour =  $\frac{\text{Total wages}}{\text{Total hours}}$

7. Wages per hour

Wages per hour =  $\frac{\text{Total wages}}{\text{Total hours}}$

8. Wages per hour

Wages per hour =  $\frac{\text{Total wages}}{\text{Total hours}}$

9. Wages per hour

Wages per hour =  $\frac{\text{Total wages}}{\text{Total hours}}$

10. Wages per hour

1.  $\frac{\text{Total wages}}{\text{Total hours}}$

2.  $\frac{\text{Total wages}}{\text{Total hours}}$

3.  $\frac{\text{Total wages}}{\text{Total hours}}$

4.  $\frac{\text{Total wages}}{\text{Total hours}}$

5.  $\frac{\text{Total wages}}{\text{Total hours}}$

11. Wages per hour

Wages per hour =  $\frac{\text{Total wages}}{\text{Total hours}}$

12. Wages per hour

13. Wages per hour

Wages per hour =  $\frac{\text{Total wages}}{\text{Total hours}}$

14. Wages per hour

Wages per hour =  $\frac{\text{Total wages}}{\text{Total hours}}$



זכרון דברים מיום ..... נרשם ע"י .....

הנושא:

נוכחים: \_\_\_\_\_  
מקום: \_\_\_\_\_

4. רמט 04

לקראת איכלוס האתר יש להתקין סגירה בכניסות כדי שמשאיות לא יעשו על הגיבון. המועצה מציבה במקום גיבולות אשפת סגורות ופתוחות. המועצה הזמינה חיבור תאורת רחוב למרכזיה.

5. השלמת עבודת ציר הקרונית וגשרון 02-04

המועצה תעביר חומר בנוגע לרכישת הקרוניות כדי שניתן יהיה לקדם נושא זה.

6. מזבלה

המועצה דיווחה על כך שעיריית ירושלים מתכוונת לחייב אותה בגין שימוש במזבלה החדשה. דוד עובדיה ימציא למועצה את הסיכומים עם עיריית ירושלים בנושא הקמת המזבלה וזכויות המועצה במזבלה זו.

7. מרכז שרותים

- א. גיבון במעברים - לופו יקדם את ביצוע הגיבון בעציצים.
- ב. סככת אמבולנס - תבדק אפשרות להעביר את סככת האמבולנס למקום פחות בולט.
- ג. שמירה ונקיון משרדים - המועצה קיימה שמירה ונקיון במשרדים עד יולי 82 והעבירה חשבונות לתשלום משחב"ש חובות אילו יבדקו בישיבה משותפת בין י. גולדשטיין, א. גרינברג ולופו לזר.

8. ארכאולוגיה

דווח על התקדמות עבודות החשיפה. המועצה תשותף בכל נושא תוכניות הפיתוח של האתר.

ישראל גולדשטיין

העתק: גדעון הוכפלד





<p>1. <i>[Faint text]</i></p>	<p><i>[Faint text]</i></p>
<p>2. <i>[Faint text]</i></p>	<p><i>[Faint text]</i></p>
<p>3. <i>[Faint text]</i></p>	<p><i>[Faint text]</i></p>

*[Faint paragraph of text]*

*[Faint paragraph of text]*

*[Faint paragraph of text]*

*[Faint paragraph of text]*

*[Faint paragraph of text]*

*[Faint paragraph of text]*

*[Faint paragraph of text]*

*[Faint paragraph of text]*

2.5.83

אוגוסט

• 11

1000000000

8 - לקחתי את הילד

הוא היה חמוץ בטעמו

אני כבר שוקקת מזה

אני לא חסרת אונים

הוא היה חמוץ בטעמו  
אני לא חסרת אונים  
הוא היה חמוץ בטעמו

הוא היה חמוץ בטעמו

11-1500000000

אני לא חסרת אונים  
הוא היה חמוץ בטעמו

אני לא חסרת אונים

אשראי  
מספר

תאריך: 24.4.83  
מספרנו: 2812



אשראי  
מספר  
511

זכרון דברים מיום 21.4.83 נרשם ע"י ישראל גולדשטיין  
דף 1  
מחוך 3

הנושא: ישיבה משותפת משהב"ש - מועצה

מקום	נוכחים:
משרדי המועצה	ע. טרסמן - ראש המועצה י. גולדשטיין - מזכיר המועצה ח. מנדל - מנהל מח' חינוך צ. אושני - קב"ס מ. אקנין - מהנדס העיר ג. הוכפלס-ראש צוות הקמה ד. עובדיה - מנהל הפרוייקט ל. לזר - צוות הקמה אביבה - צוות הקמה ר. מרום - צוות הקמה

1. גני ילדים  
 הוחלט: להקים 4 כיתות - יצאו למכרז בקריה).  
 2 כיתות - (ז'ק אלון - יצאו למכרז).
2. דירות לגנים  
 הקצאת דירות מחוך הדירות שרכישתן מומשה ע"י משהב"ש לגנים ולמעונות.
3. בעיות עם יוכל גד ה-7 ה-25  
 הוחלט: לפנות ל- ל. קוקוש  
 לציין גם את הבעיות.
4. כיבוי אש  
 ברזים מדגם פוטס  
 ה. אקנין - יש להחליף ברזי כיבוי אש ב- ד' - 5- א'  
 ד. עובדיה - יבדוק באיזה היקף מדובר כמה ברזים ויוחלט על פי כך.
5. כיבוי אש יעוץ ורישוי  
 חברות רמ"ט ובתיים לא קיבלו יעוץ כיבוי למרות פניות מהנדס המועצה.  
 הוחלט: ד. עובדיה יפנה לחברות וידרוש פניה לקבלת יעוץ כיבוי אש.
6. בנה ביתך  
 יש בעיות בכביש ומפגעים.  
 הוחלט: יצא מכתב לערים עם העתק לכל הגורמים המודיע להם על צעדים שהמועצה  
 הנקוט אם לא יבוצעו הערות.



זכרון דברים מיום ..... נושא ע"י .....

דף 2

מחוק 3

הנושא:

מקום

נוכחים:

7. תאורה לבנה ביתך ג-6 ג-8

צדוק: מבקש לסדר תאורה לאיזורים אילו, כיוון שקימות בעיות בטיחות.

8. מקלטים

צדוק אושני: להוציא המקלטים של ה-4, במבנים האחרים המקלטים לא נמצאו ראויים למסירה.

גדעון: יש להורות לחברות הבניה לפנות את כל המקלטים.

9. חשמל למרכז מסחרי

צדוק אושני: מה עם חשמל למרכז המסחרי? (בשביל מוטרולה)

ראובן מרום: יכדוק וביום ראשון תמסר חשובה.

10. גרם מדרגות - בתי

עמוס: גרם המדרגות נבנו בצורה שגויה לשיקומים בעבר.

דוד עובדיה: ביקשנו מבחים לבצע גרם צמוד לקיר.

11. חברת בתי - אולם תחתון

המועצה תפנה לחברת בתי לבדוק אפשרות רכישה של האולם התחתון במבנה לצורך הקמת טיפה הלב.

12. גמר פיתוח ליד בית"ס

עם גמר ביצוע התשתיות במקום ניתן לבצע את הפיתוח הסופי בכניסה לבית"ס ולמעונות.

13. שיקום גינות

יחואם עם משה אקנין



דף 3  
מחוך 3

זכרון דברים מיום ..... נרשם ע"י .....

הנושא:

מקום

נוכחים:

14. סכנה צוות הקמה

הדיווח לשיבת משותפת... בקטן לא יקרה הסכנה.

15. חשבונית למשרד השיכון

יוגשו ע"י א. גרינברג לגדעון הוכפלד.

16. חשמל למרכז

החוכמה היא לסיים את עבודת החשמל תוך שבוע.

  
ישראל גולדשטיין

11  
10.2  
5

מספר 2792



דף 1  
מתוך 2

זכרון דברים מיום 14/4/83 נרשם ע"י ישראל גולדשטיין

הנושא:

ישיבת משוחפת משתב"ש - מועצה

נוכחים:

מקום	גדעון חוכפלד - ראש צוות הקמה לופו לזר - צוות הקמה ראובן רומם - צוות הקמה	עמוס טרטמן - ראש המועצה חנן מנדל - מנהל מח' גיבון ישראל גולדשטיין - מזכיר המועצה
------	--	--

1. טלפון לביה"ט  
לופו: התשתית מוכנה - ניתן להודיע לשלומי סטר ממשרד התקשורת.
2. כיתוח גן  
חנן: צריך כיתוח גן נוספת ל- 1.9.83.
3. מרכז בריאות ורווחה  
נמצא בשלבים סופיים של חכנה ימסר אחרי יום העצמאות לרשויות השונות.
4. דרך שרות לביוב  
יש לבצע הידוק של הדרך ולהבטיח אפשרות שימוש בדרך גם אחרי עונת הגשמים.
5. מעקה בטוחות ה- 25  
גדעון: יש לזרז את התקנת מעקה הבטיחות.  
לופו: טכנים מפרט למעקה קבוע לאורך הכביש.
6. היכור תאורה ה- 23  
משה: נחתם חוזה עם חברת החשמל היום.  
לופו: ביום ראשון החובר תאורה על רח' הנכל.
7. שיסום אזורי גיבון - ביה"ט, ה- 4  
משה: העברנו הצעה מחיר להנחלת הפרוייקט לשיסום הגיבון.  
לופו: נעייין בהצעה ונבצע לאחר אישור העבודה בהקדם.
8. גיבון ד' - 5 - א'  
משה: הגיבון לא נמסר למועצה ויש פגמים.  
לופו: אלישע קיבל את הגיבון אך טרם נמסר למועצה.  
גדעון: יש לדרוש מאשטרום למסור באופן מסודר למועצה.
9. גיבון ד' 5 ב'  
משה: המגופים ורשת ההידרנטים לא לפי החוכנית.



זכרון דברים מיום ..... נרשם ע"י .....  
 דף 2  
 מחוך 2

הנושא:

נוכחים: \_\_\_\_\_  
 מקום: \_\_\_\_\_

לופו: מכועצ תיקון והחלפה.

10. תארי דואר

ראובן רומם: יסכם עם וידס מהדואר ועם משה אקנין מיזור של תיבות חלוקה לדואר רעוי בקב' של 350.

11. תאורת כבישים

משה: יש בעיות עם הציוד - כחוצאה מכך יש תסלוח בציוד. לפי כריסה הציוד הפנימי לא מחוזק, כמו כן יש בעיות בתאורה כד' - 9. לופו: תקבלן יוזמן לבצע תיקונים.

12. החנו מעבר

מהנ' עופר מכין תוכניה לתחנת מעבר לפינוי אספה.

13. תאור שרותי חרוט - מרכז החזוקה

ביום ד' 28/4 מתקיימת ישיבה אצל גדעון בנושא תאור תחנת כיבוי ושרותי הצלה. ראובן רומם: יבסס מטומי אלטרנטיבות עד להגישת לתקנת מרכז החזוקה.

14. מכנת צוות הקמת

בעיות אחזקה

התקיים פגישה עם שו"ם הון שבועיים.

חורים בתקרה לאויר חם.

15. פיתוח מול משרדי המועצה

משה ולוחו יתאמו גמר פתוח מול משרדי המועצה במסגרת עבודות הפתוח של אי החנועה.

16. מעון אמונת

המועצה מבקשת שהמכנת יועמד לרשות המועצה במסגרת המעון אמונת.

גדעון: מסירת המעון למועצה נראית לי.

הדבר יבדק עם הנחל הממוז.

ישראל גולדשטיין  
 מזכיר המועצה

10  
KN  
11  
5

זכרון דברים מיום 20.3.83 נרשם ע"י ישראל גולדשטיין  
דף 1 מתוך 4

הנושא: ישיבה משותפת משהב"ש - מועצה

מקום	נוכחים:
משרדי המועצה	ע. טרטמן - ראש מועצה ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה ל. לזר - מנהל פרויקט מעלה אדומים צ. אושני - קב"ט ח. מנדל - מנהל מח' חינוך מ. אקנין - מנהל לז"י הנדסה ז. גולדשטיין - מזכיר המועצה

1. קפיטריה בפארק  
 גדעון: עקרונות מסכימים להצעת המועצה כפי שהוצעה ע"י עמוץ במכתבו מ- 1.3.83.  
 ברגע שהיה תוכנית יוזמן פורום: טומי, אלישע, צביה, מועצה צוות הקמה.
2. ח-7  
 עמוס: יש להשלים את העבודות באתר לפי הסיכום עם לופו מתבצעות עבודות בהתאם לסיכום.  
 יערך סיור במקום בשבוע הבא.
3. אשטרום ביה"ס ב-04  
 איתן טורוקה הבטיח לאפשר תשלום פרמיות לאשטרום לזרוז הכניה לפתוח ביה"ס.  
 יש להבטיח קידום העבודות לפתיחת שנת הלימודים באחריות ז.ה.ל
4. גדר אמונה  
 חובטה ע"י שיכון ופתוח לתקן את הגדר.  
 ז.ה.ל לקחת על עצמה לטפל בנושא.
5. מויכז מסחרי  
 החברה לפיתוח יחד עם יזמים פרטיים מגישה הצעה להמשך פיתוח של המרכז המסחרי בהתאם לסיכום פגישה.



TEST TOPIC WITH	QUESTION	ANSWER
-----------------	----------	--------

QUESTION:

ANSWER:	QUESTION
---------	----------



זכרון דברים מיום ..... נרשם ע"י .....

דף 2  
מתוך 4

הנושא:

נוכחים:

מקום

6. בטיחות

עמוס: עמד על בעיות בטיחות באתר 04, 02.  
 סוכם על סיור שיערך באתר לאיתור בעיות בטיחות.  
 יש לטפל מיד בבורות הרקב  
 ביצוע תיקוני כבישים וטיפול בצמתים.

7. רטיבות

עמוס: קלימת בעיה של רטיבות בדירות - יש תלונות רבות של תושבים.

8. סלויזית - קליטה

בערך סיור ע"י זיו מנהל שרותי הנדסה של הדואר.  
 דווח על כונה להעמיד תוך חודשים מגבר בהתאמות

9. ארכאולוגיה

עמוס: יש בעיות במקום מצד התושבים.  
 גדעון: יזומן דיון עם שמריהו.

10. עבודות בשבת

עמוס: קלימת תופעה של עבודות בשבת.  
 יוסי: יצאו מכתבי התראה לחברות.  
 גדעון - יש להגיש תלונות לחברות על עבודות אלו.



DATE OF BIRTH

DATE OF DEATH

SEX  
RACE

NAME:

ADDRESS:

CITY:

1. NAME (Last, First, Middle Initial)  
2. BIRTH DATE (Month, Day, Year)  
3. BIRTH PLACE (City, State, Country)  
4. DEATH DATE (Month, Day, Year)  
5. DEATH PLACE (City, State, Country)

6. OCCUPATION  
7. EDUCATION  
8. MARITAL STATUS (Single, Married, Widowed, Divorced)  
9. NUMBER OF CHILDREN (Total, Sons, Daughters)

10. RELIGION  
11. ETHNICITY  
12. SERVICE (Military, Civilian)

13. NOTES  
14. SIGNATURE  
15. DATE



זכרון דברים מיום ..... נרשם ע"י .....

דף 3  
 מתוך 4

הנושא:

נוכחים: \_\_\_\_\_  
 מקום: \_\_\_\_\_

11. איכלוס 04 רמט

עמוס: נודע לי כי בכוונת רמט לאכלס ב- 04.  
 גדעון: הוועדה תקיים סיור באתר ביום רביעי 23.3.83 ב- 8.00

12. אספלט, תאורת רחובות, טלפון ה- 23

(כבי י"א ו-י"ב רח' הנבל יסתיים ב-15.4.83  
 תאורה תתקן עד סוף מרץ

13. מחסנים

יערך סיור ביום ד' 15.4.83 בחמשן לסיור רמט לאיתור מקום.

14. 04

עמוס: קיימות בעיות ניקוז, רטיבות, והצפת ביוב,  
 מבקש שבמקרה של עבודות חריגות בבניה ידווח למועצה.

15. מעבר הקרונוח מתחת לרח' הנחלים

עמוס: מבקש להשלים את העבודות  
 גדעון: יש לטפל במעבר  
 לופו: מחבצעת השלמת פיתוח מתחת לגשר

16. משפ' ורסנו ה-4

הורידה קיר תומך - המשפחה נדרשת לתקן את הקיר מלידית.

17. חדר המתנה לטיפת חלב

מתבצעת סגירה  
 יוסי: צריכה להיות מסגרת שתאפשר פתיחה לרח'.  
 לקראת הקיץ יש לבצע שיפוץ





<p>THE UNIVERSITY OF CHICAGO</p>	<p>1950</p>
----------------------------------	-------------

RECEIVED

LIBRARY

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics.

2. The second part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics.

3. The third part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics.

4. The fourth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics.

5. The fifth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics.

6. The sixth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics.

7. The seventh part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics.

8. The eighth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics.

9. The ninth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics.

10. The tenth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics.



דף 4

מתוך 4

זכרון דברים מיום ..... נרשם ע"י .....

הנושא:

מקום

נוכחים:

18. טכנת רכב, מקלט (מרכז שרותים)

יבוצע תאום בין שני האלמנטים, עם גמר הקמת המקלט.

19. גזון 3 - 9

לבדוק עם וועד המבנן מקבל אם הגיון של המבנן,  
זימון הפגישה יבוצע ע"י ישראל גולדשטיין (חנך שבועיים בהשחתפות צוות הקמה).

20. גן יובל גד

יש להזמין מונה חשמל - באחריות עופר

21. פילוני אספה מצפה נבו - שיטת פיבוי

האספה תפונה במכולוח

22. גשרון 04 - 02

יוסי: יבוצע במהלך 83.

ישראל גולדשטיין  
מזכיר המועצה



FORM NO. 10 (REV. 10-1-60)

NAME:

ADDRESS:

Page 1  
of 1

DATE:



*Handwritten signature and initials: k.N. H*

זכרון דברים מיום נרשם ע"י ישראל גולדשטיין 7.4.83

הנושא: 83 ישיבת משוחפת משתב"ש - מועצה

מקום	נוכחים:
	ע. טרטמן - ראש המועצה ד. עובדיה - מנהל פרוייקט מעלה אדומים מ. אקנין - מנהל מח' הנדסה ח. מנדל - מנהל מח' הינוך ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה ל. לזר - צוות הקמה

על סדר היום:

מעון

גדעון: הוחלט על הקמת מעון באחר 04 במימון משרד הבינוי והשיכון.

מרכז בריאות ורווחה

דווח על הקצאה תקציבית לתקמת מרכז בריאות ורווחה כסמך לסופרמרקט, דנה מחצות של טובי חבין את התקצאה המדויקת. ישראל ידאג שמתכנן מטעם משרד הרווחה יכין פרוגרמה ללשכה.

חוכניות ביצוע

בעקבות בעיות שהיו לאחרונה באיתור תקלות במערכת הודגשה בעיית הגשת חוכניות ביצוע. דוד עובדיה: חוכניות ביצוע יוגשו בתקדם. כמו כן נחאט עם המועצה נקיטת סנקציות נגד קבלנים שאינם בונים על-פי הנדרש.

איכלוס רמט - אחר 04

הוחלט: איכלוס השכונה יוחנה בגמר כל עבודות הפיתוח ובצוע התיקונים הנדרשים.

חובות שונים

משרד הבינוי התחייב לכסות הוצאות שונות בסיכום משותף. כמו תמרור, ריהוט, רחוב, שילוט, רחוב מואר, גלישת מים, תיקון קו המים, אגרות בניה ואגרות שונות. הוחלט: תערך פגישה עם קוקוס לזר מנהל המחלקה הטכנית והחשבונות ידונו במסגרת פגישה זו.

כטיחות

יצא מכתב ע"י הנהלת הפרוייקט לגדור המקומות הטסוקנים בעיקר באיזורים מאוכלסים. קיימות בעיות כטיחות ליד ביה"ס וליד המעון. הנהלת הפרוייקט מטפלת בתיקון החקלה.

חחנת מעבר אשפה

תוקם חחנת מעבר לפינוי האשפה במקום שיחאם עם צוות הנהלת הפרוייקט עם מסירת החוכניות הובצע העבודה כולל כביש ודרכי גישה.



TO: \_\_\_\_\_ FROM: \_\_\_\_\_

SUBJECT: \_\_\_\_\_

DATE: \_\_\_\_\_

Main body of the document containing several paragraphs of text, which is extremely faint and illegible.

זכרון דברים מיום ..... נרשם ע"י .....

דף 2  
מתוך .....

הנושא:

נוכחים:

מקום

מקלט מול מרכז השרותים

המקלט מוכן למכרז.  
 צוות הקמה התבקש לאפשר הגדלת המקלט לבצע רצוף וביצוע הקרה אקוסטית.  
הוחלט: גרעון יבדוק את ביצוע השינויים.

משרדים מבנים זמניים

יש לבצע מצע והידוק להכשרת חקרקע בסמוך למשרדי המועצה למשרדים חדשים שנרכשו על ידי המועצה.  
הוחלט: יבוצע בהאוס בין מ. אקנין ובין ל. לזר

גרוטאות

יש העטברות של אג'יטאלי באתרי הבניה בעיקר באתר 02 יש לטלף אותם.

גשרון 04 - 02

גשרון תחבורה פנימית 04 - 02 מופיע בפרוגרמה לשנה זו, ויבוצע בתקציב השנה.  
 יש לזרז את הקמתו לאור הזמנת הקרונות.

תחבורה לה - 23

לרגל התחלת עבודות הסלילה ל- ה-23 יש לתת התראה לאגד להכנסת האוטובוס לאתר.  
 יבוצע סיוור במקום.

קפיטריה בפארק

בקומה התחתונה של הקפיטריה מחוכנן מבנה שרותים לפארק - הנהלת הפרוייקט התבקשה לתקצב אותו במסגרת הקמת הפארק.  
הוחלט: הדבר יבדק לקראת אחת הישיבות הקרובות.

לו"ז קבלת גנים

מתברר כי קיים צורך בפתיחת 16 כיתות גן לפחות בשנת הלימודים תשמ"ד.  
 יעשה מאמץ לזרז קבלת הגנים.





זכרון דברים מיום ..... נרשם ע"י .....

דף 3-  
מתוך .....

הנושא:

נוכחים: \_\_\_\_\_  
מקום: \_\_\_\_\_

מעון בדירות

קיימת אפשרות לפתוח מעון ב-2 דירות עם חצר של חברת אל-רם ב- ד' 5 ב' הצמודות זו לזו.

גז מרכזי

מפאת בעיות בטיחות ובטחון יש לוודא כי הכנת הגז המרכזי תעשה עו לפני האיכלוס כדי שלא יוצר מצב של סיכון ע"י התחברות למיכלי גז זמניים.

תאורת רחוב ג - 6

יש עיקוב בחיבור תאורת רחוב לסמטאות ג' - 6 , נגרמות פציעות בגין זה. הוחלט: להתחבר בשלב זה לחשמל במקלטים.

מקלטים

הוחלט: בעתיד יעשה מאמץ להעדיף הקמת מקלטים צבוריים שיוכלו להיות דו-תכליתיים. זאת מפאת המחסור במבנים למטרות ציבור.

ישראל גולדשטיין  
מזכיר המועצה

תאריך: 14.2.83  
מספרנו: 2562



דף 1

מחוק

זכרון דברים מיום 10.2.83 נרשם ע"י ישראל גולדשטיין

הנושא:

ישיבה משותפת וסיור - משתב"ש - מועצה

נוכחים:

מקום	נוכחים
משרדי המועצה	מר גדעון הוכפלד
	מר דוד עובדיה
	מר יוסי דראי
	מר לופו לזר
	מר בוריס
	מר יצחק לוי - אגד תנועת

נושאים לטדר יום

1. אוטובוס לה' - 23 .
2. ה - 7 .

1. אוטובוס ל- ה - 23

משרד התחבורה מתנגד להכניס אוטובוס ל- ה-23 ללא פתרון לבעיית הסיבוב. גדעון הוכפלד - אנחנו נכשיר אפשרות לבצע סיבוב באזור ה - 23 (קוטר סיבוב של 30 מטר).

יצחק לוי - אגד - מצידנו הדבר יהיה בסדר בתנאי שיתקבל אישור של משרד התחבורה לפתרון.

2. ה - 7

נערך סיור באתר

- נמצאו נקודות לטיפול בעקבות הסיור:-
- (1) פינוי שאריות עפר מול גביס 12 (701).
  - (2) סילוק אשפת בניין (5-701).
  - (3) ניקוי באזור שעוני המים.
  - (4) סיתות בטון חשוף בחניון (קיר חמד) (701).
  - (5) להסיר עמודי שילוט וטלפון (5-701).
  - (6) קופסאות חיבור חשמל וטלפון - תיקון (703).
  - (7) צנרת חשמל (תאורה) גלויה במעברים.
  - (8) תיקונים והשלמות בפיתוח של השביל לחניון ליד מבוא גביס 32 (711).
  - (9) ניקוי מרצפות.
  - (10) סיתות קיר חיצוני של המבנים (בין הפיתוח והמבנה).
  - (11) ניקוי וסידור זמני בקטע (בין 705 ו- 707).
  - (12) השלמות גיבון.
  - (13) פיתוח המסלעה בין (707 - 711).

ישראל גולדשטיין



<p>REPORT OF THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF LAND MANAGEMENT          UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR</p>	<p>DATE: _____          PAGE: _____</p>
--	---

TITLE: \_\_\_\_\_

<p>SYNOPSIS: _____</p>	<p>CLASSIFICATION: _____</p>
------------------------	------------------------------

ABSTRACT: \_\_\_\_\_

INTRODUCTION: \_\_\_\_\_

DESCRIPTION OF THE AREA: \_\_\_\_\_

LAND USE AND MANAGEMENT: \_\_\_\_\_

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS: \_\_\_\_\_

REFERENCES: \_\_\_\_\_

APPENDICES: \_\_\_\_\_

FIGURES: \_\_\_\_\_

TABLES: \_\_\_\_\_

NOTES: \_\_\_\_\_

4  
 19  
 2



E.N.  
5/11

תאריך: 4.2.83  
מס' תעודת: 2537



א.נ.ק.ה.  
משרד  
מס' תעודת  
מס' תעודת

זכרון דברים מיום 4.2.83 נרשם ע"י ישראל גולדשטיין מחוץ דף

הנושא:

ישיבת תאום פועעה - משהב"ט.

נוכחים:

מקום

- מר שמואל כהן.
- מר יהושע סרסון.
- מר דוד קובדיה.
- מר גדעון הוכמלר.
- מר יוסי דראי.
- מר לופו לזר.
- מר משה אשכנזי.
- מר חנן מגדל.
- אליעזר גינאבורג.

1. מעון אמונה

המעון נמצא בהכנות לחיבור לרשת החשמל, החיבור יקח ישיבוניות. סוכמת - המועצה מחבר את המעון לגנרטור עד לגמר הקבודות. שמירתו: - משרד הבינוי והשיכון ישא בהוצאות החשמל של המעון, יש לתאם את הדבר עם מחלקת הפרוייקט.

2. מרכז מסחרי

המועצה העלתה את בקשת החברה לפיתוח לעבלת הקצאה עדיק להמטך מיתוח המרכז המסחרי. שמירתו - עקרונות ההקצאה מאושרת. כדי לבצע ההקצאה על החברה להכין את הדברים הבאים: א. פרוגרמה. ב. שלבי בניה. ג. מרום ברמה של הוכנית בנין ערים. בשלב זה מצא המלצה להקצאה. (המשרד הראשי יעביר המלצה למנהל). חלום עבוד קרטע - ל.מ.ה. חלום עגור מיתוח - ל.מ.ה.כ.ש.

שמירתו: - גדעון הוכמלר יתאם פגישה עם כל הנוגעים בדבר במחוז לפידום הפרוייקט.

3. מעון ויצי'ו

המועצה מברוק את החיבור המוצגים לשימוש דו חכליתי לפני חכמיסה לעבנה.

4. מנחה נכד:

הקבלן עלה על המטה לפני ביצוע התחייבויות. עמוס: - בכוננתנו להפסיק את העבודות עד שימלאו את הדרישות. שמירתו: את לא קיבלו רשימות, להפסיק את הבניה. דוד קובדיה: הקבלן יחישב מחד (4.2.83) במועצה להמציא את התוכניות.

5. בית"ס אתר 04

כבר היום ברור כי המכנה של בית"ס לא יתיה מוכן ב-1.9.83. המועצה מבקשת להקים מכנה זמני שיתן פתרון למתיחת שנת"ל ממ"ד ב-1.9.83 בית"ס וכיתוח גן. שמירתו: - בכמה כיתוח מדובר. חנן - כ-6 כיתוח ב"ס ו-2 כיתוח גן. שמירתו: - המועצה מבקשת להכין מרום ערכים ע"פ החזית איכלוס כולל אומדן עלוח של מבנים ואיתור מקום למבנים אלו.



LEFT PAGE 100

RIGHT PAGE 100

100

REMARKS

SECTION

SECTION

NOT FOR THE PURPOSE OF THIS CASE

זכרון דברים מיום ..... נרשם ע"י .....  
 דף 2  
 מתוך .....

הנושא:

מקום

נוכחים:

6. בית"ס המקומי

מהוכנו להתחיל את הבניה בתקציב 83/4 - הפרוגרמה היא ל-27 כיתות, אולם כרגע  
 מאושרות 12 כיתות.

כדי לקדם את האישור ל-27 כיתות, המועצה צריכה לשנות למר גדעון קן (17/1) - ממנכ"ל  
 שרד החינוך.

יש להגיש החזירה איכילוס ל-84/5.

7. משרדים

ישראל: עמ"י החזית הצרכים של המועצה הממוססת על מפתחות של שרד חינוכי וחשיכון  
 ועל ניהול של מספר עובדי רשות בישובים כסדר גודל מקביל למעלה אדומים, המו"מ  
 מעלה אדומים הדקק לשמתי שרד כולקטן.

5 - 1983	9000 מושבים	-	100 עובדים	-	800 מ"ר משרדים	500 מ"ר משפטים
6 - 1985	12,000	-	150	-	1400	500
7 - 1986	20,000	-	250	-	2000	750
-----	40,000	-	400	-	4000	1500

מעלה אדומים כולל את 93 ומצפה נבו כבינוי מלא חכיל כ-4500 - 4000 יחיד.

הפרוגרמה של המשרדים צריכה להניח פיתוח אפשרי למשרדים עמ"י החוכניה המכסימאלית.

הכניה הבניה המיידית צריכה להתייחס לשנת 6-85 - כלומר כ-2000 מ"ר משרדים,  
 500 מ"ר מחסן (באזור החקעיה).

המחזור קיים לפי פרוט כולקטן 2000 - 1500 מ"ר שרד מחסן בעיר למלאי מיידית  
 כ-250 - 200 מ"ר.

מכאן נגזר אומדן עלות של כ-1,000,000 דולר להקמת הפרוייקט - (לפי 500 למ"ר).

שמירתו: לא לקחו בחשבון את הבעיה המיוחדת של מעלה אדומים - נא להכין פרוגרמה.

ישראל: בדקנו ומצאנו שבהרכב רשויות שרד חינוכי וחשיכון מוזמן באופן מלא הקמת  
 של שרדי מועצה או מימון של חלק גדול מהמשרדים.

שמירתו: הנושא יבדק באופן חיובי על פי המסובל בנושא זה ובתחשב במה שהועלה  
 בישיבה.





WITH RECEIVED DATE: _____	BY: _____
------------------------------	-----------

REMARKS:

LOCATION:	DATE:
-----------	-------

*[The following section contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*



זכרון דברים מיום ..... נרשם ע"י .....

דף 3  
מתוך .....

הנושא:

נוכחים: \_\_\_\_\_  
מקום: \_\_\_\_\_

8. הקצאת קרקע לקפיטוריה + תאריך לבתי כנסת

א. המועצה ביקשה הקצאה של חטטה בפארק המיועד לקפיטוריה לצורך הסכנון והמקשרות עם יזם (ע"י החברה לפיתוח).

ב. המועצה ציינה שיש צורך בתקצאות קרקע להקמת בתי כנסת (באזור בין ג - 8 והמרכז המסחרי (פארק)).

דוד עובדיה: לגבי הקפיטוריה - לצד יכדוק הטילוי והממלכתי וחבדק האפשרות להקצאת של הקרקע. המבנה יוכנס לחב"ע של 02.

לגבי בתי כנסת יחבצע איתור להקמת המבנה במאום בין דוד עובדיה ומשה אקנין.

9. גלישת מים

המועצה תגיש הסכנון כגין השלום גלישת מים מן הכריכה.

שמריהו: החסכון ישולם נא לפרט ללדר את הכמויות והמועדים של הגלישות.

10. טיפת חלב

גדעון: מטפל בהכנסת חקציב לטיפת חלב לפרוגרמה של 85.

רשם: ישראל גולדשטיין

העתק: לנוכחים.

אבי גרינברג - גזבר המועצה



1971 FEDERAL AND

STATE TAX

10  
11

1971

1971

1971

1971

1971



2811

Handwritten signature and scribbles at the top left.

ד' באדר תשמ"ג  
20 בפברואר 1983

Handwritten notes on the left margin.

Handwritten box containing 'E.N.' and '5/11'.

לכבוד  
מר ע. טרומן  
ראש המועצה  
מעלה אדומים

א.ג.

הבדיון: פדטובל 83/כ/א

להלן הערותי לתדמכ"ל:


- 1. משנה"ח פרעל במסגרת כבייה חוקית כולל דחוי כדיון.
- 2. ואחרון יבדוק אפשרות התקצאה במקמה חירובית.
- 3. המועצה רשאית לפעול לשמירה החוק ללא התערבות משנה"ח.

ב. כ. כ. ה.

Handwritten signature.

שמריהו כהן  
מנהל מחוז ירושלים

העקב: מר ג. הוכפלד - ראש צורה ההקמה



13.2.83

אם תוכלו

לכתוב לי

בני סניף וועד האו"ם מן המזרח  
בה ארבעה.

הוא סוף 4 - תיפוח בסך קצת  
אלוהים מתחילת שנה.

אשר לאור הדברים שכתבתי תחת  
הענין נראה לי שיש להם.

מה נראה בתחת זה ?

כמה סוף 7 - תחת זה מן הארבעה ?

אם תוכלו

*[Handwritten signature]*

משרד הביטחון והשכנו מחוז ירושלים דה"ב יחידה 23
15-2-1983
דואר נכנס



תאריך: 9.2.83  
מספרנו: 2537

18-2

שמואל גולדשטיין



תאריך: 9.2.83  
מספרנו: 2537

זכרון דברים מיום 3.2.83 נרשם ע"י נשואל גולדשטיין

הנושא: ישיבת תאום מועצה - משהב"ש.

מקום	נוכחים:
מר חנן מנדל. אליעזר גינצבורג.	מר שמריהו כהן. מר עמוס טרטמן. מר דוד עובדיה. מר גדעון הוכפלד. מר יוסי דראי. מר לופו לזר. מר משה אקנין.

1. מעון אמונה  
המעון נמצא בהכנות לחיבור לרשת החשמל, החיבור יקח כשבועיים.  
סוכם: - המועצה תחבר את המעון לגנרטור עד לגמר העבודות.  
שמריהו: - משרד הבינוי והשיכון ישא בתוצאות החשמל של המעון, יש לתאם את הדבר עם הנהלת הפרוייקט.

2. מרכז מסחרי  
המועצה העלתה את בקשת החברה לפיתוח לקבלת הקצאת קרקע להמשך פיתוח המרכז המסחרי.  
שמריהו - עקרונית ההקצאה מאושרת.  
כדי לבצע הקצאה על החברה להכין את הדברים הבאים -  
א. פרוגרמה.  
ב. שלבי בניה.  
ג. פרוט ברמה של תוכנית בנין ערים.  
בשלב זה תצא המלצה להקצאה. (המשרד הראשי יעביר המלצה למנהל).  
תשלום עבור הקרקע - למ.מ.  
תשלום עבור פיתוח - למשה"בש.  
שמריהו: - גדעון הוכפלד יתאם פגישה עם כל הנוגעים בדבר במחוז לקידום הפרוייקט.

3. מעון ויצ"ו  
המועצה פבדוק את תקינות המזגנים לשימוש דו תכליתי לפני הכניסה למבנה.

4. מצפה נבו:  
הקבלן עלה על השטח לפני ביצוע ההתחייבויות.  
עמוס: - בכוונתנו להפסיק את העבודות עד שימלאו את הדרישות.  
שמריהו: אם לא קיבלו רשיונות, להפסיק את הבניה.  
דוד עובדיה: הקבלן יתיצב מחר (4.2.83) במועצה להמציא את התוכניות.

5. ביה"ס אתר 04  
כבר היום ברור כי המבנה של ביה"ס לא יהיה מוכן ב-1.9.83.  
המועצה מבקשת להקים מבנה זמני שיהן פתרון לפתיחת שנה"ל תשמ"ד ב-1.9.83 ביה"ס וכיתות גן.  
שמריהו: - בכמה כיתות מדובר?  
חנן: - כ-6 כיתות ביה"ס ו-2 כיתות גן.  
שמריהו: - המועצה מתבקשת להכין פרוט צרכים ע"פ תחזית איכלוס כולל אומדן עלות של מבנים ואיתור מקום למבנים אלו.



TOP SECRET ...

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

זכרון דברים מיום ..... נרשם ע"י .....  
 דף 2 מתוך .....

הנושא:

נוכחים: \_\_\_\_\_  
 מקום: \_\_\_\_\_

**6. ביח"ס המקורף**

מתוכנן להתחיל את הבניה בחקציב 83/4 - הפרוגרמה היא ל-27 כיתות, אולם כרגע מאושרות 12 כיתות.

כדי לקדם את האישור ל-27 כיתות, המועצה צריכה לפנות למר גדעון ק. צדני - סמנכ"ל משרד החינוך.

יש להגיש תחזיות איכלוס ל-84/5.

**7. משרדים**

ישראל: עפ"י תחזית הצרכים של המועצה הממוססת על מפתחות של מרד הבינוי והשיכון ועל ניתוח של מספר עובדי רשות בישובים בסדר גודל מקביל למעלה אדומים, המו"מ מעלה אדומים תזדקק לשטחי משרד כדלקמן.

5 - 1983	- 9000	פושבים	- 100	עובדים	- 800	ממ"ר משרדים	500	ממ"ר מ סבים
6 - 1985	- 12,000	"	- 130	"	- 1400	"	500	"
7 - 1986	- 20,000	"	- 250	"	- 2000	"	750	"
-----	- 40,000	"	- 400	"	- 4000	"	1500	"

מעלה אדומים כולל אתר 03 ומצפה נבו בבינוי מלא תכיל כ-4500 - 4000 יחד'.

הפרוגרמה של המשרדים צריכה להניח פיתוח אפשרי למשרדים עפ"י התוכנית המכסימאלית.

תכנית הבניה המיידית צריכה להתייחס לשנת 6-85 - כלומר כ-2000 ממ"ר משרדים, 500 ממ"ר מחסן (באזור התעשייה).

המחסור קיים לפי פרוט כדלקמן 2000 - 1500 ממ"ר משרד מחסן בעיר למלאי מידי כ-250 - 200 ממ"ר.

מכאן נגזר אומדן עלות של כ-1,000,000 דולר להקמת הפרוייקט - (לפי \$ 500 למ"ר).

שמריהו: לא לקחו בחשבון את הבעיה המיוחדת של מעלה אדומים - נא להכין פרוגרמה.

ישראל: בדקנו ומצאנו שבהרבה רשויות משרד הבינוי והשיכון מוזמן באופן מלא הקמה של משרדי מועצה או מימון של חלק גדול מהמשרדים.

שמריהו: הנושא יבדק באופן חיובי על פי המקובל בנושא זה ובהתחשב במה שהועלה בישיבה.





REPORT

NUMBER

DATE

REMARKS:

RESULTS:

UNIT

1. INTRODUCTION

The purpose of this study is to determine the effect of the independent variable on the dependent variable.

The independent variable is the factor that is being manipulated, and the dependent variable is the factor that is being measured.

The results of this study are as follows:

2. METHOD

The study was conducted using a quasi-experimental design. The participants were selected from a population of students.

The data were analyzed using statistical methods. The results are presented in the following table:

Variable	Mean	Standard Deviation
Independent Variable	10.5	2.1
Dependent Variable	15.2	3.4

The results show a positive correlation between the independent and dependent variables.

The study was limited by the sample size and the lack of random assignment.

Further research is needed to confirm these findings and to explore the underlying mechanisms.

The study was conducted in a controlled environment to minimize external influences.

The results are consistent with previous research in this area.

The study was approved by the ethics committee at the university.

The data were analyzed using SPSS software.

The study was funded by the research grant.

זכרון דברים מיום ..... נרשם ע"י .....  
 דף 3 מתוך .....

הנושא:

נוכחים: \_\_\_\_\_  
 מקום: \_\_\_\_\_

8. הקצאת קרקע לקפיטריה + פארק לבתי כנסת

א. המועצה ביקשה הקצאה של השטח בפארק המיועד לקפיטריה לצורך תכנון והתקשרות עם יזם (ע"י החברה לפיתוח).

ב. המועצה ציינה שיש צורך בהקצאות קרקע להקמת בתי כנסת (באזור בין ג - 8 והמרכז המסחרי (פארק)).

דוד עובדיה: לגבי הקפיטריה - לזר לבדוק המילוי והמפלס ותבדק האפשרות להקצאה של הקרקע. המבנה יוכנס לחב"ע של 02.

לגבי בתי כנסת יתבצע איתור <sup>הקרקע</sup> המבנה בתאום בין דוד עובדיה ומשה אקנין.

9. גלישת מים

המועצה הגישה השבון בגין תשלום גלישת מים מן הבריכה.

שמריהו: החשבון ישולם נא לפרט ללזר את הכמויות והמועדים של הגלישות.

10. טיפת חלב

גדעון: מטפל בהכנסת תקציב לטיפת חלב לפרוגרמה של 83.

רשם: ישראל גולדשטיין

העתק: לנוכחים.

אבי גרינברג - גזבר המועצה

SECRET

TOP SECRET

SECRET

TOP SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

1. The first step in the process of...  
2. The second step is to...  
3. The third step is to...  
4. The fourth step is to...  
5. The fifth step is to...  
6. The sixth step is to...  
7. The seventh step is to...  
8. The eighth step is to...  
9. The ninth step is to...  
10. The tenth step is to...

SECRET

SECRET

SECRET





תאריך: 23.1.83  
מספרנו: 2483

X-1  
1-1  
1-1  
5

למחלקת המעורבות

זכרון דברים מיום 20.1.83 נרשם ע"י עמוס טרטמן  
דף 1  
מחך

הנושא: ישיבה משותפת עם משהב"ש

מקום	נוכחים:
משרדי המועצה	מר ג. הוכפלד מר ד. עובדיה מר י. דרעי מר ל. לזר מר ע. טרטמן מר ע. גורדון מר מ. אקנין מר צ. אושני מר ח. מנדל

סדר יום

1. הכביש למכנן ה - 04 23 יסלל תוך חודש ימים.
2. תיקון ריצוף מדרכות "אקרשטיין" לבוצע מיד.
3. גמר פיתוח אספלט באתר 02 באזור המגורים.
4. סיור לקביעת הקמת גידור בטיחותי באתר 04 יקויים ביום א' 23 ינו' - משתתפים משה אקנין ולופו לזר.
5. משה אקנין יכין מפת רחובות ומיספור בתים ויעבירה לחברת החשמל מזרח י - ס. המונים יוזמנו ע"פ שמות רחובות ומיספור הבתים החדש.
6. מקלטים - צדוק אושני יזמן פגישה עם מר פיסצקי לנושא קבלת מקלטים לפני מסירתם לדיירי הבתים.
7. חשמל: מר לופו לזר יתאם מסירת קו החשמל מהחברה הירושלמית למועצה.
8. הצבת תחנות המתנה לאוטובוס - סיור לקביעת הצבת תחנות המתנה לבוצע ע"י משה אקנין ולופו לזר.
9. פינוי וניקוי כביש ג' ד. עובדיה מסר כי הנהלת הפרוייקט תסייע למועצה בעבודות פיזיות בעת ההצבה.
10. תקרות אקוסטיות - גני ילדים, במבנה בית הספר: ד. עובדיה מסר כי עד תאריך 25.1.83 לבוצע פינוי וניקוי כביש ג' ע"י חברת "האחים גולדשטיין".
11. פתחי מילוט: ג. הוכפלד יבדוק אפשרות השתתפות משהב"ש במימון הקמת תקרות אקוסטיות בגני חובה במבנה בית הספר.

עמוס טרטמן  
ראש המועצה



UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR  
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

REPORT OF FIELD SURVEY

DATE: \_\_\_\_\_  
BY: \_\_\_\_\_  
TITLE: \_\_\_\_\_

1. The purpose of this survey is to determine the location and extent of the proposed project area. The survey was conducted on the date(s) indicated above. The results of the survey are as follows:

2. The proposed project area is located in the \_\_\_\_\_ section of the \_\_\_\_\_ Township, \_\_\_\_\_ County, \_\_\_\_\_ State. The area is bounded by \_\_\_\_\_ on the north, \_\_\_\_\_ on the south, \_\_\_\_\_ on the east, and \_\_\_\_\_ on the west. The total area of the project is approximately \_\_\_\_\_ acres.

3. The survey was conducted by \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_, both of whom are duly licensed surveyors. The survey was conducted in accordance with the rules and regulations of the Board of Surveyors and Assessors of the State of \_\_\_\_\_.

4. The survey was conducted on the date(s) indicated above. The results of the survey are as follows:

5. The proposed project area is located in the \_\_\_\_\_ section of the \_\_\_\_\_ Township, \_\_\_\_\_ County, \_\_\_\_\_ State. The area is bounded by \_\_\_\_\_ on the north, \_\_\_\_\_ on the south, \_\_\_\_\_ on the east, and \_\_\_\_\_ on the west. The total area of the project is approximately \_\_\_\_\_ acres.

BY: \_\_\_\_\_  
DATE: \_\_\_\_\_

20.1.83 ? 10-2 פרטים ~~מחוקק~~

החשבונית  
מספר 2474



תאריך: 20.1.83  
מספרנו: 2474

זכרון דברים מיום ה' 11.1.83 נרשם ע"י ישראל גולדשטיין

הנושא: ישיבה משותפת משהב"ש - מועצה

מקום משרדי המועצה	ג. הוכפלד-ראש צוות הקמה ד. עובדיה-צוות הקמה	ע. טרסמן - ראש המועצה י. גולדשטיין - מזכיר המועצה מ. אקנין - מהנדס המועצה ח. מנדל - מ.מח' חינוך
----------------------	--	--

- סדר יום**
- תכניות החבורה  
יש להעביר למשרד התחבורה לאישור תוכניות כבישים באחרים 04, 02 וכן תוכניות  
אחר 03 ומצפה נבו.
  - גשר 02, 04  
לאור איכלוס אתר 04 והסכם עקרוני של המועצה לרכישת מערכת קרוניות (מותנה  
עדיין באישור משרד התחבורה).  
יש לגשת להשלמת ביצוע של גשר 04, 02 לביצוע עד אוגוסט 83 מועד הכנסת  
המערכת לשימוש.
  - זימון לישיבות תכנון במשהב"ש  
סוכם משהב"ש יזמין כפי שמוכם את מהנדס המועצה לישיבות הנושאים הקשורים  
למעלה אדומים.
  - "מצפה נבו"  
הובהר כי הנוהלים להקמת השכונה מחייבים מעבר דרך הועדה המקומית לתכנון  
ובניה, כולל הפקדה.  
נציגי משהב"ש ביקשו להחשב בצורך לגמור יסודות עד מרץ 83.
  - אחר - 03  
התוכניות של האתר יועברו למהנדס המועצה מידיה.
  - הסקה - ביה"ס  
נציגי חירות ידריכו את עובדי המועצה באופן ההפעלה של מערכת ההסקה של ביה"ס.

אדומים  
10/1  
גשר  
אקנין  
מנדל  
31/3/83





DATE: 11.1.22  
PAGE: 1/1

NOTICE TO THE PUBLIC

RE: [Illegible text]

WHEREAS [Illegible text]

AND WHEREAS [Illegible text]

AND

IT IS HEREBY ORDERED

IN WITNESS WHEREOF

I have hereunto set my hand and seal at [Illegible location] this [Illegible] day of [Illegible] 19[Illegible]

[Illegible signature block]

[Illegible signature block]

[Illegible signature block]

[Illegible signature block]

[Illegible signature block]

T. A. - 5 P. 120



זכרון דברים מיום ..... נרשם ע"י .....

דף 2

מהוך

הנושא:

נוכחים: \_\_\_\_\_

מקום: \_\_\_\_\_

7. ג - 6 דירה 631

הוחלט:

לקדם את הכנת הדירה לקליטת גן הילדים כולל הכנת מצעים, שביל גישה פנימי וגידור.

המועצה (1) תזמין חשמל למבנה.

(2) יש לחתום על החוזה עם שו"פ.

8. ביה"ס אתר 04

ב- 25.1.83 יחלו עבודות העפר באתר.

יש לעשות מאמצים כדי לעמוד בתאריך פתיחת שנת הלימודים 1.9.83.

9. גן ג'ק אלון

המכרז יצא ב- 15.2.83.

10. מגרש כדורסל

1. האדריכל אפשטיין, מכין תוכניות ויגיש בהקדם.

2. המגרש יהיה מואר.

11. יובל - גד

ב- יום ב' 16.1.83 יערך ביקור של הנהלת יובל גד במקום.

בין השאר יועלה גם נושא קליטת טלויזיה בביה"ס.

ישראל גולדשטיין.



DATE RECEIVED

BY

NO.

REMARKS

INITIALS

DATE

[Faint, mostly illegible text in the main body of the form, possibly containing a list or detailed notes.]

1911



תאריך: 6.1.83  
מספרנו: 2833



1 דף  
2 מחור

זכרון דברים מיום 30.12.82 נרשם ע"י עופר גורדון

הנושא: סיכום פגישת תאום משהב"ש - יהל - מועצה מקומית.

מקום

משרדי המועצה  
מעלה אדומים

ג. הוכפלד-מ. צוות הקמה  
ד. עובדיה-חב' יהל  
ל. לופו-צוות הקמה  
י. דרעי-צוות הקמה

נוכחים: ע. טרטמן-ראש המועצה  
מ. אקנין - מהנדס המועצה  
ח. מנדל-מ. מח' חינוך  
ע. גורדון-אמרכלהמועצה  
צ. אושני-קב"ט המועצה

#### מוסדות חינוך

1. ח. מנדל ביקש זרוז טיפול בדירה 631 (אתר ג/6) לצורך גן-ילדים.  
י. דרעי - הכניסה למבנה תתאפשר ב-15.1.83.  
ג. הוכפלד - מאחר והדירה נועדה לרזרבה, מבקש, שברגע שימצא פתרון לגן הילדים לפנותה לטובת צרכים אחרים שיתעוררו.
2. גן ג"ק אלון (בין ד-5/א ל-ד-5/ב)  
יצא למכרז ב-15.1.83 - ע"פ ד. עובדיה.
3. גן ילדים - אתר 04 - אשטרום החל לעבוד בשטח.
4. ב"ס מקיף - אשטרום החל בתכנון - משהב"ש יפעל שביה"ס יהיה מוכן ל-1.9.83.

#### תקציב פיתוח

לקראת הכנת תקציב פיתוח לשנה הבאה, מתבקשים מנהלי המחלקות להגיש הצעות לפיתוח בעיר, כל מנהל בתחום אחריותו.  
ישיבת התאום הבאה תעסוק בנושא תקציב הפיתוח.

#### קרוניות

ג. הוכפלד - כדי שקידום התשתית יתקצב ש להוכיח שהפרוייקט רציני  
ע. טרטמן - בסוף ינואר יגיש אישורי משרד התחבורה להפעלת הקרוניות

#### מסירת קו המים למעלה אדומים

י. דרעי - קו המים שהכינה חרות מעזריה-מוכן למסירה מבקש שהמועצה תקבל את הקו  
ע. טרטמן - הועברה בקשה למקורות לקבלת הקו - מצפים לתשובה. (שתתיחס גם לקו בתוך העיר ולא רק עד לבריכה).  
קיימת בעיה כקבלת הקו שכן חלקו עובר בתחום שיפוט עזריה וכו יקשה על המועצה לטפל.

סוכם: - משה אקנין יזמן פגישה בין צוות הקמה, מועצה מקומית, מקורות וקמ"ט מים לפתרון הבעיה.

#### בריכות מים

- ד. עובדיה - תוקמנה עוד 2 בריכות מים  
א. בריכה בת 1,000 מ' קוב שחמש כמאגר ושובר לחץ כמקום שובר הלחץ כיום.
- ב. בריכה בת 5,000 מ' קוב באתר 03 כולל מגדל מים ליצירה לחץ מים לאתר 03. מיקום סופי יקבע ע"פ תוכניות פיתוח השטח.

2/...

10/10/10  
M  
P

דף 2	זכרון דברים מיום _____ נושם ע"י _____
מתוך 2	
הנושא:	
מקום	נוכחים:

שטחים ציבוריים - אתרי משחק פתוחים:

מ.אקנין - העלה בעיה של חוסר שטחים צבוריים פתוחים ושטוחים למשחק ילדים בין המבנים.

סיכום: לגבי אתר 03 - יש לדון בנושא עוד לפני ביצוע.  
לגבי אתרים 04 ו-02, מ.אקנין יכין הצעות שתהיינה בסיס לדיון.

ריכוז מי ביוב - מתחת לגולדשטיין

מ.אקנין - העלה בעיה ריכוז מי ביוב מתחת למבנה של גולדשטיין ומהווים מטרד.  
ד.עובדיה - כיום שואבת את הביוב מיכלית מהקו.

נושא ניקוז המים העומדים - יטופל מיד.

תכנון - מורדות מערביים - אתר 04

ג.הוכפלד - דווח כי יובל גד נתבקש להכין חוכנית אלרוד בדופן 04.

סוכנות דואר

י.דרעי - תוך יומיים תפתח דלת נוספת לסוכנות הדואר.

כביש ג'

ע.טרטמן - כיום חלק מהכביש מכוסה בבוץ.  
ד.עובדיה - יטופל מיד באמצעות מע"צ עם גמר השביתה. מבקש במקביל שהמועצה תלחץ ישירות על גולדשטיין.

בניית בנה ביתך:

אין עדיין מסירה של קו ביוב בנה ביתך.

קיר תומך - אתר בנה ביתך:

ד.עובדיה - היום מאוחר מדי לירוש מערים בניית קיר תומך מסביב לאתר. מציע לחייב את הדיירים בבניית קיר תומך

בניית מרתפים בגולדשטיין (אתר - 02)

מ.אקנין - יש דרישה לאישור חפירה מתחת לבניינים לצורך הכנת מרתפים.  
ד.עובדיה - מציע לשקול מחדש אישור המרתפים בועדה המקומית ע"פ סיכון המבנה.  
עקב חפירה בסמוך לקלונסאות.



פאסטור גאנץ  
 511  
 311  
 5.1.83  
 האר"ק: 24.12.82  
 מספרנו: 2385



זכרון דברים מיום נרשם ע"י ישראל גולדשטיין  
 דף 1 מתוך 3

**הנושא:**  
 ישיבת האוס צוות הקמת - מועצה

**נוכחים:**  
 מר ע. סרמון-ראש המועצה  
 מר י. גולדשטיין-מזכיר המועצה  
 מר ע. גורדון - אמרכל  
 מר מ. אקנין - מחנך המועצה  
 מר ח. מנדל-מ.מ.ח' חינוך  
 מר צ. אושני - קב"ט

מר ג. הוכטל-ראש צוות הקמת מעלה אדומים  
 מר ל. לזר-צוות הקמת משה"ש

- סדר יום**
1. גילוי - פוען ויצ"ו  
 המועצה מסרה 3 מזגנים להקמת בטעון וכסית חלב.  
 א. המזגנים יוחקנו ע"י הקבלן - באחריות צוות הקמת.  
 ב. המשלוח יהיה דרך אקנין משה.  
 ג. הסניף התקציבי לחיוב - מוח' הרווחה.  
 ד. יש להתאים את ויצ"ו על השאלת המזגנים.
  2. סוכנות דואר  
 דווח ע"י ל. לזר על התחלת העבודה להכשרת סוכנות הדואר.
  3. סיור חנכ"ל  
 ביום ח' 25.12.82 תקיים סיור חנכ"ל.  
 המועצה אחראית על דגלול, נסיון וכסע עם תלמידי ביה"ס.

- משרדים**
1. משרדים במרכז מסחרי:  
 גיעון ימציא הצעת מחיר של המשרדים כתפוס למועצה.
  2. הכשרת שטח לתבנת מבנה משרדים  
 א. מע"ץ, ע"פ דרישה לוחו, מכין שטח בטמון למשרדים.  
 ב. מ. אקנין, יכין חוכניה מדידה לצורך ביצוע העבודה.  
 ג. הצבת המשרדים מתואמת עם משרדו של טומי.

- קרובות**
1. יו"ר גמר השתיח הקרובות לאחר 02, ותזמנת ביצוע עבודה לגשרון ממחר ל-04.
  4. מכולות אספה  
 1. יאג לזרז הקבלנים להזמין מכולות אספה לאחר 04 (למעט ה-23 שכבר הגיעו).
  5. תיקון כבישים  
 כביש הטבעה וכרח' הנחלים, קיימים מפגעי כטיחות, כמו הריצים בכבישים.  
 לופו, ידאג לתיקון הבורות בכבישים בעדיפות ראשונה.
  6. ערימת עפר ליד ביה"ס  
 יש לחשלים מינוי ערימת העפר ליד ביה"ס לציר הצבת תחנות המטנה לתלמידים, באחריות לופו.

זכרון  
 ישיבת  
 24.12.82  
 2/...

2 Me



שם המוסד / Institution Name

תאריך / Date

דף / Page

אישור / Approval

מיון / Classification

מס' / No.

Main body of the document containing faint, illegible text, likely a report or official communication.





זכרון דברים מיום ..... נרשם ע"י .....

דף 2  
מחור 3

הנושא:

נוכחים: \_\_\_\_\_  
מקום: \_\_\_\_\_

7. ריחוס רחוב  
בעקבות החלטה שדריהו כהן לפייץ למועצה לרכוש ריחוס רחוב.  
חכנית ריחוס הרחוב, כולל הצעה האחור, הועבר לעזות חסמה להקציב.  
באחריות: משה אקנין.

8. מכנה משוד מכירות - אל-רמ  
1. החכרת מתבקש לפנות את המכנה טן המקום.  
2. המועצה היצור קשר עם החברה והציע לרכוש את המכנה.

9. טעמה נכו  
חוחל בתקנת השכונה ללא הפקדה ה.כ.ג., גרעון יורא השלמת הפרוצדורות של  
הכניה.

10. בית-כנסת  
ע"פ טפתחות משתב"ש, מגיע למעלה ארוסיס מכנה בית - כנסת נוטה. (בית -כנסת  
אחד לכל 3000 יחיד).  
המועצה מבקשת משתב"ש יקים בית כנסת באחר 04.

11. ת - 23 לקראת איכלוס  
יש לורא (באחריות לזמן)  
1. השלמת תאורה רחוב למנון.  
2. השלמת דרכים.  
3. כטיחות (השלמת גדרות בטחון, בעיקר בגבול כנה ביתך שלב ג').  
4. פורגים והקני בטחון, בתחום לחוק החכנון וחכניה.

12. חינוך  
בעקבות סיור במוסדות החינוך, נמסר:  
1. משתב"ש הוציא מרכז על מגרש הספורט נוטה לבית"ס.  
2. החיקון לסוככים בבית"ס, יתבצע בהקדם.

13. נטיעות  
המועצה מקבלת עני זיה מקיבוץ בצפון:  
משתב"ש התמשה לבדוק אפשרות לממן את החובלה והנטיעות.  
סוכים: גרעון יבדוק אפשרות ביצוע ע"י מע"ץ.

*Handwritten notes:*  
אחראי  
מחור 23-01

*Handwritten notes:*  
מחור 23-01  
אחראי





NOME DO ALUNO _____ Nº _____		Data _____
TURMA _____		
Assinatura do Aluno _____		Assinatura do Professor _____

Este trabalho foi realizado em grupo, com a participação de todos os membros do grupo, sob a orientação do professor.

O presente trabalho tem como objetivo principal investigar a importância da leitura para a formação do indivíduo, bem como a influência da literatura na vida social e cultural.

Para isso, foram analisados diversos textos literários, buscando compreender suas estruturas e mensagens.

Conclui-se que a leitura é uma atividade essencial para o desenvolvimento intelectual e emocional, permitindo a conexão com o mundo e a reflexão sobre a própria existência.

11. APRESENTAÇÃO - É o primeiro capítulo de uma obra, onde o autor apresenta o tema e o objetivo do trabalho.

Este trabalho foi elaborado com o auxílio de diversos materiais e fontes de pesquisa, sendo assim, todos os direitos reservados.



זכרון דברים מיום ..... נרשם ע"י .....

דף .....  
מתוך .....

הנושא:

נוכחים: \_\_\_\_\_  
מקום: \_\_\_\_\_

14. ארכיאולוגיה אחרת - 7

על שתיכ"ש לכדוק פתרונות לכע"ח האתר, לאור הקובעה שתאחר ששמש כמסדר לחושבים במקום.  
טוכס; בסיוור יוצגו הכע"ח בפני המנכ"ל.

*אנחנו  
מחכים  
למה?*

15. פגישות שבועיות

בימי ג' בשעה 12:00 באופן קבוע בין צוות הקמה והמועצה.

ישראל גולדשטיין



1000 1000 1000

1000 1000

1000  
1000

1000:

1000:

1000



באר-שבע 31.10.82

מעלה אדומים **הפרויקט**

דיון מס' 594

דף מס' \_\_\_\_\_

הנושא: יש לה סטילט ע"י האמצע

בתאריך \_\_\_\_\_

התקיים ב אלב

נוכחים: ה"ה ג. הוכפלד - ר' צוות הקמה  
מ. עקנין - מהנדס העיר מ.א.  
ד. עובדיה, ל. לזר - נהול פרויקט

א.א.א.  
11  
3

1. על חברת יהל לבדוק עם מר דוג'יה מהנדס מים וביוב מחוזי דרישת כיבוי אש למבננים.
2. על חברת יהל לבדוק את מצב התכנון של המקלט, טיב מבנה, צות הקמה.
3. על חברת יהל לבדוק הנחיות בטיחות לגבי עצי אורן בבית הספר.
4. משהב"ש יבצע את עבודות הניקוז בכניסה לבית הספר.
5. משהב"ש יישר את השטח בין כביש הכניסה לבית הספר.
6. על חברת יהל לודא שיש גישה ואפשרות קריאה בכל מוני המים במבנן ג-6 (יש לבדוק את המצב בחיבורי מים בדירות בגוש א').
7. המועצה מותרת על דרישה להרכבת מוני מים בשבילים.
8. על חברת יהל לבדוק את שיפור בהידרטים שהורכבו בכביש ג'.
9. על חברת יהל למסור למועצה תוכניות של מערכות תת קרקעיות ופיתוח.
10. על חברת יהל לבדוק תיכנון וביצוע ההנחות לגבי סגירת פתחים במבנן ג-8.
11. תועבר תכנית שטח המתיחסת לשטחים הצבוריים שימסרו למועצה. מר הוכפלד יבדוק הנוהל להעברת השטחים הצבוריים לרשות המועצה.

רשם: דוד עובדיה תפוצה לנוכחים ו-



מס' 1000

תוכן

מס' 1000

שם: *שם המסמך*

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000 - מס' 1000  
מס' 1000 - מס' 1000  
מס' 1000 - מס' 1000

*M.H.*

1. מטרת המסמך היא להגדיר את כללי התפעול והניהול של המערכת.
2. המסמך יכיל את כללי התפעול והניהול של המערכת.
3. המסמך יכיל את כללי התפעול והניהול של המערכת.
4. המסמך יכיל את כללי התפעול והניהול של המערכת.
5. המסמך יכיל את כללי התפעול והניהול של המערכת.
6. המסמך יכיל את כללי התפעול והניהול של המערכת.
7. המסמך יכיל את כללי התפעול והניהול של המערכת.
8. המסמך יכיל את כללי התפעול והניהול של המערכת.
9. המסמך יכיל את כללי התפעול והניהול של המערכת.
10. המסמך יכיל את כללי התפעול והניהול של המערכת.

מדינת ישראל

זמיון 11 3  
חשבונית מס' 11  
מספר 11

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

צורת ההקמה מעלה אדומים  
תאריך: י"ב בתשרי תשמ"ג

29 בספט' 1982

מספר:

סיכום פגישת תאום בין צורת ההקמה  
למועצה המקומית שהתקיימה במעלה אדומים במבנה צורת ההקמה

ביום 23/9/82

השתתפו: גדעון הוכפלד, דוד עובדה, לזר לופו ראובן רומס-צורת ההקמה,  
עמוס טרטמן, משה ועקבין, חנן מבדל - מועצה מקומית.

- (1) מעון במבנה צורת ההקמה.  
המועד המשוער שבו ניתן יהיה לפתוח את מעון ויצו במבנה צורת ההקמה (לאחר השלמת השינויים) 10 בנובמבר.  
גדעון הוכפלד יכתוב לויצו מכתב בנושא זה.
  - (2) מבנן רמ"ט 3-9.  
א. מאחר ובשטח חלק מהתשתיות (מים וביוב) עדיין לא כוסו, יעשו בתאום עם המועצה תוכניות כפי שנוצע (גרם - *as mode*).
  - ב. כרגע מתגוררות במבנן כ-50 משפחות. תאורה - לופו יתאם עם קבלן התאורה חיבור תאורת הרחוב ליד כביש הטבעת.  
בטיחות - לופו יפעל באמצעות רמ"ט להגברת הבטיחות באתר.  
מדרכות - הנושא מטופל ע"י מע"צ שעומדת להתחיל בניצוץ בימים הקרובים.
  - ג. כיבוי אש - יש להתקין באתר הדרגטים תיקניים.
  - ד. משה ועקבין ישתתף כמשקיף בביקורות מערכות תשתית ציבורית (להבדיל מהקבלה הרשמית).
  - ה. גישה מרמ"ט לבית הספר - עד להשלמת הפארק ושביל הולכי רגל שעובר דרכו מרמ"ט לבית הספר תהיה הגישה לאורך כביש הטבעת עד למרכז ויתחבר לדרך הגישה לבית הספר.
- (3) כיבוי אש
- א. ראש המועצה מסר כי כל יום רביעי אחה"צ ישב במשרדי המועצה המקומית סגן מפקד מכבי אש בירושלים מר בנושאי התקנים לכיבוי אש.
  - ב. מתקני הג"ס במוסדות ציבור עדיין לא הוצבו. דוד עובדיה פנה במברק בנושא זה למבכ"ל יובל-גד וכן שוחח איתו טלפונית. מקוה שהמתקנים יוצבו בהקדם. לגבי גן הילדים שנבנה ע"י כחילה, הנושא יטופל אינטנסיבית מיד כשישוב כחילה משרות מילאים בו הוא במצא עתה.
- (4) פעולות חריגות של קבלנים באתר.  
גביבת מים - בטיפול המועצה  
סתימות במערכת הביוב - המועצה לאחר שתתיעץ עם היועץ המשפטי שלה תפעיל סנקציות בגד הקבלנים. תבדק האפשרות לביחוק המים.
- (5) בור בטחון בבית הספר - למרות שבעבר נוצע לבקשת נציגי המועצה בור בטחון זמני יבוצע בור בטחון נוסף במיקום שהומלץ ע"י קצין הבטחון של משרד החיבור.



11/11/1971

Dear Mr. [Name]

- 1. [Faint text]
- 2. [Faint text]
- 3. [Faint text]
- 4. [Faint text]
- 5. [Faint text]
- 6. [Faint text]
- 7. [Faint text]
- 8. [Faint text]
- 9. [Faint text]
- 10. [Faint text]
- 11. [Faint text]
- 12. [Faint text]
- 13. [Faint text]
- 14. [Faint text]
- 15. [Faint text]
- 16. [Faint text]
- 17. [Faint text]
- 18. [Faint text]
- 19. [Faint text]
- 20. [Faint text]
- 21. [Faint text]
- 22. [Faint text]
- 23. [Faint text]
- 24. [Faint text]
- 25. [Faint text]
- 26. [Faint text]
- 27. [Faint text]
- 28. [Faint text]
- 29. [Faint text]
- 30. [Faint text]
- 31. [Faint text]
- 32. [Faint text]
- 33. [Faint text]
- 34. [Faint text]
- 35. [Faint text]
- 36. [Faint text]
- 37. [Faint text]
- 38. [Faint text]
- 39. [Faint text]
- 40. [Faint text]
- 41. [Faint text]
- 42. [Faint text]
- 43. [Faint text]
- 44. [Faint text]
- 45. [Faint text]
- 46. [Faint text]
- 47. [Faint text]
- 48. [Faint text]
- 49. [Faint text]
- 50. [Faint text]

Yours faithfully,

- (6) מעברים בחצר גן הילדים.  
עקב הצורך לאפשר גישה לשלושת חצרות הגן תבדק האפשרות לבצע מעברים בין שלושת החצרות. העניין תואם גם את בקשת קצין הבטחון של משרד החינוך אם כי ראש צוות ההקמה מסתייג מהבקשה שהגיעה לאחר שהתוכניות אושרו במשרד החינוך ולאחר שהבניה הסתיימה.
- (7) גבעה בין בית הספר לשביל הגישה.  
תבדק אפשרות לחצוב את הגבעה הב"ל כקידום עבודות לפיתוח השטח המיועד להרחבת בית הספר בעתיד.
- (8) חנויות במרכז המסחרי.  
מתברר כי שו"פ הוציאה את החנויות במרכז למכירה ללא תאום עם צוות ההקמה ו/או המועצה המקומית. כתוצאה מכך נמנעה האפשרות להשפיע על סוג החנויות שתפתחנה.  
גדעון הוכפלד הזכיר לע. טרטמן כי בעבר הוצע שהמועצה תחוקק חוק עזר שיסדיר את הנושא. לדברי טרטמן לא ניתן להסביר נושא תוכן החנויות בחוק עזר.  
אין כרגע מידע לגבי סוג החנויות שתפתחנה במרכז.
- (9) גבי ילדים חרובי.  
במסר ע"י גדעון כי בהתאם לבקשת המפקח על הבטיחות במוסדות חינוך יוגבהו הגדרות, יוחלפו השערים ויטופל בזכוכית שבחלונות המיועדות למערכת הסולרית בגן.  
ימסר לחבן לוח זמנים משוער לסיום כל התיקונים.
- (10) גישות לבית הספר.  
הגישות לבית הספר ישופרו ועל השבילים תונח שיכבת אספלט.
- (11) צרכניה.  
גדעון מוסר כי בהתאם לדיווח שמסר מר ש. בוכוולטר הצרכניה תפתח תוך שבוע עד שבועיים. למבנה כבר הוכנס חלק מריהוט הצרכניה.
- (12) מתקני משחקים.  
במסר ע"י גדעון הוכפלד כי פרט למתקני המשחקים שמהב"ש התקין במגרשי גבי הילדים הראשונים לא יותקנו מתקנים נוספים בגנים שיבנו.  
נושא זה באחריות המועצה המקומית.  
עם זאת קיים השבחה תקציב מיוחד במשרד השיכון שאפשר להעבירו כהלואה למועצה לצורך מתקני משחקים. העניין תואם בפגישה במשרדי המחוז בין בני דביר למשה עקבין וחבן מבדל.
- (13) כיתת גן נוספת.  
כיתת גן תפתח באופן זמני בחדר הישיבות שבמבנה צוות ההקמה המשמש היום את משרדי מהנדס המועצה. הנושא יתואם בין גדעון הוכפלד ראובן רומם וחבן מבדל.  
כיתת הגן הזו תשמש עד לפתיחת הגן שמקים גולדשטיין במיבון ה-9 גדעון ועמוס יחפשו במשותף פתרון למיקום משרדי מהנדס המועצה עד למעבר למשרדים הקבועים במרכז.
- (14) גבי ילדים חדשים.  
א. גן ילדים במבון 9-9.  
גן הילדים בבנה ע"י האחים גולדשטיין. הגן כבר בבניה מתקדמת במפעל החברה ביבנה. לוח הזמנים לסיום הבניה חצי שנה. יש הבטחה של הקבלן ללוח זמנים קצר יותר.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the organization's finances and for ensuring compliance with applicable laws and regulations.

2. The second part of the document outlines the specific procedures that should be followed when recording transactions. This includes details on how to properly categorize expenses, how to handle receipts, and how to ensure that all entries are supported by appropriate documentation.

3. The third part of the document discusses the role of the accounting department in the overall financial management of the organization. It highlights the importance of the accounting team in providing accurate and timely financial information to management, which is crucial for making informed business decisions.

4. The fourth part of the document addresses the issue of internal controls. It explains how a strong system of internal controls can help prevent fraud, reduce the risk of errors, and ensure the integrity of the financial reporting process.

5. The fifth part of the document discusses the importance of regular audits. It explains that audits are a key component of the financial management process, as they provide an independent review of the organization's financial records and help identify any areas of weakness or non-compliance.

6. The sixth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the organization's finances and for ensuring compliance with applicable laws and regulations.

7. The seventh part of the document outlines the specific procedures that should be followed when recording transactions. This includes details on how to properly categorize expenses, how to handle receipts, and how to ensure that all entries are supported by appropriate documentation.

8. The eighth part of the document discusses the role of the accounting department in the overall financial management of the organization. It highlights the importance of the accounting team in providing accurate and timely financial information to management, which is crucial for making informed business decisions.

9. The ninth part of the document addresses the issue of internal controls. It explains how a strong system of internal controls can help prevent fraud, reduce the risk of errors, and ensure the integrity of the financial reporting process.



- ב. גן ילדים במבנן ג-6.  
גן הילדים בבנה ע"י חברת יובל גד. הוחל בעבודות בשטח.  
בוצעו היסודות. לו"ז לסיורו ימסר לחנן מבדל ע"י דוד עובדיה.
- ג. גן ילדים בין המבנים 5-7-5 א-5 במצא בהכנה למכרז.
- ד. גן ילדים באתר 04 ליד מבנן יובל גד, התשובות למכרז כבר חזרו  
המכרז יפתח ביום ג' 20.9.82.
15. בית ספר ב-04  
המכרז לבית ספר זה יוצא רק עתה. במכרז במסר לוח זמנים צפוף.  
בניית בית הספר עשויה להסתיים בספטמבר 83. יש צורך לפעול לזכוז  
כל הליכי המכרז והבניה.  
יש לבדוק אפשרות לביצוע בשלב זה -18 כות.
- 16) מגרש כדור סל בוסף.  
הנושא במסר לתכנון אדריכל הנוף ימיהו אפשטיין שמתכנן את השטח  
שבין בית הספר לכביש הטבעת ושבו מוצע להקים.
- 17) ישוב זמני - אקים.  
תקויים פגישה בין עמוס, גדעון, משה בר-נתן ומנחם מבדלברוט מבכ"ל  
אקים לתאום אייכלוס של אקים בישוב הזמני ולקביעת לוח זמנים.
- 18) חנויות במבנן יובל גד.  
המועצה בוקטת אמצעים להקלת המצב של השכנים. החנות השניה תופעל  
בתנאים מגבילים שימנעו הפרעה לשכנים. החנות למכירת מוצרים הדרושים  
לבית. תאסר מכירת מוצרים שיגרמו ללכלוך הסביבה.

רשם: גדעון הרכפלד

העתק: ש. כהן - מנהל המחוז

1

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

*Handwritten signature*

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

צוות ההקמה מעלה אדומים  
תאריך: י"ב בתשרי תשמ"ב

29 בספט' 1982

מספר:

*Handwritten notes:*  
משרד הבינוי והשיכון  
מחוז ירושלים  
מספר: 5711

סיכום פגישת תאום בין צוות ההקמה  
למועצה המקומית שהתקיימה במעלה אדומים במבנה צוות ההקמה  
ביום 23/9/82

השתתפו: גדעון הוכפלד, דוד עובדה, לזר לופר ראובן רומס-צוות ההקמה,  
עמרם טרסטמן, משה ועקנין, חנן מבדל - מועצה מקומית.

- (1) מעון במבנה צוות ההקמה.  
המועד המשוער שבו ניתן יהיה לפתוח את מעון ויצו במבנה צוות ההקמה  
(לאחר השלמת השיבוים) 10 נובמבר.  
גדעון הוכפלד יכתוב לויצו מכתב בנושא זה.
  - (2) מבנן רמ"ט 3-9.  
א. מאחר ובשטח חלק מהתשתיות (מים וכיוב) עדיין לא כוסו, יעשו בתאום  
עם המועצה תוכניות כפי שבוצע (גרמס - *on mode*).
  - ב. כרגע מתגוררות במבנן כ-50 משפחות. תאורה - לופר יתאם עם קבלן  
התאורה חיבור תאורת הרחוב ליד כביש הטבעת.  
בטיחות - לופר יפעל באמצעות רמ"ט להגברת הבטיחות באתר.  
מדרכות - הנושא מטופל ע"י מע"צ שגומדת להתחיל בביצוע בימים הקרובים.
  - ג. כיבוי אש - יש להתקין באתר הדרבטים תיקונים.
  - ד. משה ועקנין ישתתף כמשקיף בביקורת מערכות תשתית ציבורית  
(להבדיל מהקבלה הרשמית).
  - ה. גישה מרמ"ט לבית הספר - עד להשלמת הפארק דשביל הולכי רגל שעובר  
דרכו מרמ"ט לבית הספר תהיה הגישה לאורך כביש הטבעת עד למרכז ויחבר  
לדרך הגישה לבית הספר.
- (3) כיבוי אש
- א. ראש המועצה מסר כי כל יום רביעי אחה"צ ישב במשרדי המועצה המקומית  
סגן מפקד מכבי אש בירושלים מר  
בנושאי התקנים לכיבוי אש.
  - ב. מתקבי הג"ס במוסדות ציבור עדיין לא הוצבו. דוד עובדיה פנה במברק בנושא  
זה למבכ"ל יובל-גד וכן שוחח איתו טלפונית. מקוה שהמתקנים יוצבו בהקדם.  
לבני גן הילדים שבבנה ע"י כחילה, הנושא יטופל אינטנסיבית מיד כשישוב  
כחילה משרות מילאים בו הוא במצא עתה.
- (4) פעולות חריגות של קבלנים באתר.  
גבינת מים - בטיפול המועצה  
סתימות במערכת הכיוב - המועצה לאחר שתיעץ עם היועץ המשפטי שלה תפעיל  
סנקציות בגד הקבלנים. תבדק האפשרות לביתוק המים.
- (5) בוד בטחון בבית הספר - למרות שבעבר בוצע לבקשת נציגי המועצה בוד בטחון  
זמני, תכשף בוד בטחון נוסף המיקום שהומלץ ע"י קצין הבטחון של משרד החיבור.



- (6) מעברים בחצר גן הילדים.  
עקב הצורך לאפשר גישה לשלושת חצרות הגן תבדק האפשרות לבצע מעברים בין שלושת החצרות. העניין תואם גם את בקשת קצין הבטחון של משרד החינוך אם כי ראש צוות ההקמה מסתייג מהבקשה שהגיעה לאחר שהתוכניות אושרו במשרד החינוך ולאחר שהבניה הסתיימה.
- (7) גבעה בין בית הספר לשביל הגישה.  
תבדק אפשרות לחצוב את הגבעה הנ"ל כקידום עבודות לפיתוח השטח המיועד להרחבת בית הספר בעתיד.
- (8) חנויות במרכז המסחרי.  
מתברר כי שו"פ הוציאה את החנויות במרכז למכירה ללא תאום עם צוות ההקמה ו/או המועצה המקומית. כתוצאה מכך במנעה האפשרות להשפיע על סוג החנויות שתפתחנה.  
גדעון הוכפלד הזכיר לע. טרטמן כי בעבר הוצע שהמועצה תחוקק חוק עזר שיסדיר את הנושא. לדברי טרטמן לא ניתן להסביר בנשא תוכן החנויות בחוק עזר.  
אין כרגע מידע לגבי סוג החנויות שתפתחנה במרכז.
- (9) גני ילדים חרובי.  
במסר ע"י גדעון כי בהתאם לבקשת המפקח על הבטיחות במסדרות חינוך יוגבהו הגדרות, יוחלפו השערים ויטופל בזכויות שנחלונות המיועדות למערכת הסולרית בגן.  
ימסר לחנן לוח זמנים משוער לסיום כל התיקונים.
- (10) גישה לבית הספר.  
הגישה לבית הספר ישופרו ועל השבילים תונח שיכבת אספלט.
- (11) צרכניה.  
גדעון מוסר כי בהתאם לדיווח שמסר מר ש. בוכוולטר הצרכניה תפתח תוך שבוע עד שבועיים. למבנה כבר הוכנס חלק מריהוט הצרכניה.
- (12) מחקבי משחקים.  
במסר ע"י גדעון הוכפלד כי פרט למתקבי המשחקים שמשנהב"ש התקין במגרשי גני הילדים הראשונים לא יותקנו מתקבים בוספים בגנים שיבנו.  
בנשא זה באחריות המועצה המקומית.  
עם זאת קיים השנה תקציב מיוחד במשרד השיכון שאפשר להעבירו כהלו למועצה לצורך מתקבי משחקים. העניין תואם בפגישה במשרדי המחוז בני בני דביר למשה עקבין וחנן מבדל.
- (13) כיתת גן בוספת.  
כיתת גן תפתח באופן זמני בחדר הישיבות שבמבנה צוות ההקמה המשמש היום את משרדי מהנדס המועצה. הנושא תואם בין גדעון הוכפלד ראוב רומם וחנן מבדל.  
כיתת הגן הזו תשמש עד לפתיחת הגן שמקים גולדשטיין במיבון ה-9 גדעון ועמרוס יחפשו במשותף פתרון למיקום משרדי מהנדס המועצה עד למעבר למשרדים הקבועים במרכז.
- (14) גני ילדים חדשים.  
א. גן ילדים במבון 9-3.  
גן הילדים בבנה ע"י האחים גולדשטיין. הגן כבר בבניה מתקדמת במפעל החברה ביבנה. לוח הזמנים לסיום הבניה חצי שנה. יש הבטחה של הקבלן ללוח זמנים קצר יותר.

- ב. גן ילדים במבנן ג-6.  
גן הילדים בבנה ע"י חברת יובל גד. הוחל בעבודות בשטח.  
בוצעו היסודות. לר"ז לסיורו ימסר לחנן מנדל ע"י דוד עובדיה.
- ג. גן ילדים בין המבנים 5-7 ו-5-8 א במצא בהכנה למכרז.
- ד. גן ילדים באתר 04 ליד מבנן יובל גד, התשובות למכרז כבר חזרו  
המכרז יפתח ביום ג' 20.9.82.

15. בית ספר ב-04  
המכרז לבית ספר זה יוצא רק עתה. במכרז במסר לוח זמנים צפוף.  
בבית בית הספר עשויה להסתיים בספטמבר 83. יש צורך לפעול לזכו  
כל הליכי המכרז והבניה.  
יש לבדוק אפשרות לביצוע בשלב זה -18 כחות.

16) מגרש כדור סל בוסף.  
הנושא במסר לחכרון אדריכל הנוף ידמיהו אפשטיין שמתכנן את השטח  
שבין בית הספר לכביש המבטת ושבו מוצע להקים.

17) ישוב זמני - אקים.  
תקויים פגישה בין עמוס, גדעון, משה בר-נתן ומנחם מנדלברוט מנכ"ל  
אקים לתאום האיכלוס של אקים בישוב הזמני ולקביעת לוח זמנים.

18) חנויות במבנן יובל גד.  
המועצה בוקשת אמצעים להקלת המצב של השכנים. החנות השניה תופעל  
בתנאים מגבילים שימנעו הפרעה לשכנים. החנות למכירת מוצרים הדרושים  
לבית. תאסר מכירת מוצרים שיגרמו ללכלוך הסביבה.

רשם: גדעון הוכפלד

העתק: ש. כהן - מנהל המחוז

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

צורת ההקמה מעלה אדומים  
תאריך: י"ב בתשרי תשמ"ג

29 בספט' 1982

סיכום פגישת תאום בין צורת ההקמה  
למועצה המקומית שהתקיימה במעלה אדומים במבנה צורת ההקמה  
ביום 23/9/82

השתתפו: גדעון הרכפלד, דוד עובדה, לזר לופר ראובן דומס-צורת ההקמה,  
עמוס טרטמן, משה רעקבין, חגן מזדל - מועצה מקומית.

(1) מעון במבנה צורת ההקמה.  
המועד המשוער שבו ניתן יהיה לפתוח את מעון ויצו במבנה צורת ההקמה  
(לאחר השלמת השיבוים) 1/10 נובמבר.  
גדעון הרכפלד יכתוב לויצו מכתב בנושא זה.

(2) מבנן רמ"ט 3-9.  
א. מאחר ובשטח חלק מהתשתיות (מים וביוב) עדיין לא כוסו, יעשו בתאום  
עם המועצה תוכניות כפי שבוצע (גרום - *in modo*).

ב. כרגע מתגדרות במבנן כ-50 משפחות. תאורה - לופר יתאם עם קבלן  
התאורה חיבור תאורת הרחוב ליד כביש הטבעת.  
בטיחות - לופר יפעל באמצעות רמ"ט להגברת הבטיחות באתר.  
מדרכות - הברשא מטופל ע"י מע"צ שיומדת להתחיל בביצוע בימים הקרובים.

ג. כיבוי אש - יש להתקין באתר הדרבטים תיקבויים.

ד. משה רעקבין ישתתף כמשקיף בביקורות מערכות תשתית ציבורית  
(להבדיל מהקבלה הרשמית).

ה. גישה מרמ"ט לבית הספר - עד להשלמת הפארק ושביל הולכי רגל שעובר  
דרכו מרמ"ט לבית הספר תהיה הגישה לאורך כביש הטבעת עד למרכז ויתחבר  
לדרך הגישה לבית הספר.

(3) כיבוי אש

א. ראש המועצה מסר כי כל יום רביעי אחה"צ ישב במשרדי המועצה המקומית  
סגן מפקד מכבי אש בירושלים מר  
בנושאי התקנים לכיבוי אש.

ב. מתקני הג"ס במוסדות ציבור עדיין לא הוצבו. דוד עובדיה פנה במברק בנושא  
זה למבכ"ל יובל-גד וכן שוחח איתו טלפוניית. מקוה שהמתקנים יוצבו בהקדם.  
לגבי גן הילדים שבבנה ע"י כחילה, הברשא יטופל אינטגרטיבית מיד כשישוב  
כחילה משרות מילאים בר הוא במצא עתה.

(4) פעולות חריגות של קבלנים באתר.

א. גביבת מים - בטיפול המועצה  
סתיומה במערכת הביוב - המועצה לאחר שתתיעץ עם היועץ המשפטי שלה תפעיל  
סנקציות בגד הקבלנים. תבדק האפשרות לביתוק המים.

(5) בוד בטחון בבית הספר - למרות שבשכר ברצע לבקשת בציגי המועצה בוד בטחון  
זמני יבוצע בוד בטחון בוסף במיקום שהרמלץ ע"י קצין הבטחון של משרד החיבור.



- (6) מעברים בחצר גן הילדים.  
עקב הצורך לאפשר גישה לשלושת חצרות הגן תבדק האפשרות לבצע מעברים בין שלושת החצרות. העניין תואם גם את בקשת קצין הבטחון של משרד החינוך אם כי ראש צוות ההקמה מסתייג מהבקשה שהגיעה לאחר שהתוכניות אושרו במשרד החינוך ולאחר שהבניה הסתיימה.
- (7) גבעה בין בית הספר לשביל הגישה.  
תבדק אפשרות לחצוב את הגבעה הנ"ל כקידום עבודות לפיתוח השטח המיועד להרחבת בית הספר בעתיד.
- (8) חנויות במרכז המסחרי.  
מתברר כי שו"פ הוציאה את החנויות במרכז למכירה ללא תאום עם צוות ההקמה ו/או המרעצה המקומית. כתוצאה מכך במבנה האפשרות להשפיע על סוג החנויות שתפתחה.  
גדעון הוכפלד הזכיר לע. טרטמן כי בעבר הוצע שהמועצה תחוקק חוק עזר שיסדיר את הנושא. לדברי טרטמן לא ניתן להסביר נושא תוכן החנויות בחוק עזר.  
אין כרגע מידע לגבי סוג החנויות שתפתחה במרכז.
- (9) גבי ילדים חרובי.  
במסר ע"י גדעון כי בהתאם לבקשת המפקח על הבטיחות במוסדות חינוך יוגבה הגדרות, יוחלפו השערים ויטופל בזכוכית שבחלונות המיועדות למערכת הסולרית בגן.  
ימסר לחנן לוח זמנים משוער לסיום כל התיקונים.
- (10) גישות לבית הספר.  
הגישות לבית הספר ישופרו ועל השבילים תונח שיכנת אספלט.
- (11) צרכניה.  
גדעון מוסר כי בהתאם לדיווח שמסר מר ש. בוכוולטר הצרכניה תפתח תוך שבוע עד שבועיים. למבנה כבר הוכנס חלק מריהוט הצרכניה.
- (12) מתקני משחקים.  
במסר ע"י גדעון הוכפלד כי פרט למתקני המשחקים שמהב"ש התקין במגרשי גבי הילדים הראשונים לא יותקנו מתקנים נוספים בגנים שיבנו.  
נושא זה באחריות המועצה המקומית.  
עם זאת קיים השנה תקציב מיוחד במשרד השיכון שאפשר להעבירו כולואה למועצה לצורך מתקני משחקים. העניין תואם בפגישה במשרדי המחוז בין גבי דביר למשה עקבין וחנן מזדל.
- (13) כיתת גן נוספת.  
כיתת גן תפתח באופן זמני בחדר הישיבות שבמבנה צוות ההקמה המיועד היום את משרדי מהנדס המועצה. הנושא יתואם בין גדעון הוכפלד וד"ר חנן מזדל.  
כיתת הגן הזו תשמש עד לפתיחת הגן שמקים גולדשטיין במיבנה.  
גדעון ועמוס יחפשו במשותף פתרון למיקום משרדי מהנדס המועצה למעבר למשרדים הקבועים במרכז.
- (14) גבי ילדים חדשים.  
א. גן ילדים במבנה 9-9.  
גן הילדים בבנה ע"י האחים גולדשטיין. הגן כבר נבנה מתקומי.  
במפעל החברה ביבנה. לוח הזמנים לסיום הבניה חצי שנה. יש הבטחה של הקבלן ללוח זמנים קצר יותר.

ב. גן ילדים במבנן ג-6.  
גן הילדים בבנה ע"י חברת יובל גד. הוחל בעבודות בשטח.  
בוצעו היסודות. לר"ז לסיור ימסר לחגן מבדל ע"י דוד עובדיה.

ג. גן ילדים בין המכונים 5-7 ו-5-א במצא בהכנה למכרז.

ד. גן ילדים באתר 04 ליד מבנן יובל גד, התשובות למכרז כבר חזרו  
המכרז יפתח ביום ג' 20.9.82.

15. בית ספר ב-04  
המכרז לבית ספר זה יוצא רק עתה. במכרז במסר לוח זמנים צפוף.  
בניית בית הספר עשויה להסתיים בספטמבר 83. יש צורך לפעול לזכו  
כל הליכי המכרז והבניה.  
יש לבדוק אפשרות לביצוע בשלב זה -18 כהות.

16. מגרש כדור טל ברוס.  
הנושא במסר לתכנון אדריכל הרף ידמיהו אפשטיין שמתכנן את השטח  
שבין בית הספר לכביש הטבעת ושבר מוצע להקימו.

17. ישוב זמני - אקים.  
תקויים פגישה בין עמוס, גדעון, משה בר-נתן ומנחם מגדלברוט מבכ"ל  
אקים לתאום הניכולס של אקים בישוב הזמני ולקביעת לוח זמנים.

18. חנויות במבנן יובל גד.  
המועצה בוקטת אמצעים להקלת המצב של השכנים. החנות השניה תופעל  
בתנאים מגבילים שימנעו הפרעה לשכנים. החנות למכירת מוצרים הדרושים  
לבית. תאסר מכירת מוצרים שיגרמו ללכלוך הסביבה.

רשם: גדעון הוכפלד

העתק: ש. כהן - מנהל המחוז



המועצה המקומית

מעלה אדומים

7.6.1982

מספרנו: 1803

*Handwritten notes:*  
אלה  
מספר  
מספר

*Handwritten notes:*  
לבסוף  
למספר  
למספר

לכבוד  
מר גדעון הוכפלד  
ראש צוות הקמה מעלה אדומים  
משרד הבינוי והשיכון  
רח' בן יהודה 23  
ירושלים

גדעון שלום,

לאחרונה שוחחנו על נושאים שונים שטרם קיבלו מענה ופתרון.  
לאור האיכלוס שהתחיל אנו זקוקים בחלק מהנושאים לתשובה מיידית.  
ביו השאר:

- (א) דיון על תכניות משהב"ש בשנה התקציבית הקרובה במעלה אדומים.
- (ב) ריסוס עשבים שוטים באתרי הגינון השונים.
- (ג) עפר וסלע - מפעל לבטון מוכן.
- (ד) דיון על תכניות עבודה משהב"ש במעלה אדומים.

ב ב ר כ ה

*Handwritten signature:*  
עמוס טרעמן  
ראש המועצה



