

מדינת ישראל

2/80

משרד ~~בטיחות~~

30 קמ"מ

אמצע

1/10/74

ביתן שלומי - מ.ג.ו.ס

39/46693/74

180.000

5/1979 - 7/1974

מס' תיק מקורי

3837

מחלקה



ביתן שירותים - מ.ג.ו.ס פתחת רפי

גל - 14 / 7476

מס פריט: 1398730
27/08/2013

109.18/1 - 957
02-106-01-07-06

מזהה פנימי:
מזהה לוגי:
כתובת:

שם

מזהה פנימי:
מזהה לוגי:
כתובת:

סוג המבנה _____
 מקבלן _____

שם הישוב _____
 מס' החוזה _____
 הסכום ל"י _____

תאריך התחלת העבודה: 1.11.74 תאריך גמר העבודה _____

שינויים - הגדלה _____
 הקטנה _____

פירוט החשבונות

חשבון מס'	תאריך האישור	מזב העבודה %	סכום	העבודה
2	24.11.74	40	42000	
3	24.11.74	80	16000	
4	24.11.74	92.5	31350	
5	22.9.78	2/0	313714.54	

הערות:

TO ORDER _____

NO. _____

DATE _____

BY _____

AMOUNT _____

AMOUNT PAID TO ORDER _____

RECEIVED BY _____

DATE _____

RECEIVED BY _____

At

DATE	TO ORDER	AMOUNT	RECEIVED BY	DATE

RECEIVED BY _____

3837

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מ.ד.ו.ה.כ.
נתקבל בתאריך
14-05-1979
לטיפול של
לעיונו של

תאריך: 5/ /1979

מספר: 30/46693/74

אל: גזברות משרד הבינוי והשיכון

מאת: המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

הנדון: חשבון סופי של חוזה מס. 30/46693/74

העבודה: ביהן שדות

המקום: מרכז גוטי מיהמת רפית

הקבלן: הקיבוץ המרכזי בע"מ

313,696,34

רצ"ב הרינו מעבירים חשבון סופי של החוזה הנדון בסך

סכום לחלוטם לקבלן הוא - 313,696,34 ל"איש נכרי ע"ה בדיקות.

נא להקטין / להגדיל את החוזה, שהיקפו עתה - 339,000

בסך - 23,303,46

סה"כ 313,696,34

החשבון כולל:

חורדה ע"ה בדיקות 627,34 ל"א.

ב ב ר כ ה,

אינג' א. שטרן

סגן ראש המינהל

ומנהל האגף לתכנון ובצוע

העתיקים:

מר י. רבינוביץ / מ.ה.ה. / לשם - נא להודיע לגזברות את מקור המימון לשינויים.

מהנדס מחוז הנגב

הקבלן הקיבוץ המרכזי בע"מ

אגף חוזים ובטחונות

המחלקה לסטטיסטיקה

11.1.76

סרמי

1

ביתן שרונים 45502

מיטת רבים

חודש סט: 39/46663/74

1 - ביתן שרונים

חברות סט

1.267.20	110.-	11.52	30
149.60	110.-	2.96	30
525.60	28.-	20.33	30
569.24			
2.162.04			
1986.04			

2	חפירת בורות לפלטה יסוד
3	חפירת חפלות לקורות
4	פילוי סחודק בחוסר מקומי

חברות סט

268.80	35.-	7.68	20
1.288.-	560.-	2.30	30
420.-	1000.-	6.72	30
3.707.60	620.-	5.98	30
4.099.68	78.-	52.56	20
858.50	850.-	1.01	30
4.164.70	650.-	2.04	30
1.326.-	35.-	18.-	20
630.-	3.10	261.-	20
809.10	3.20	1849.-	20
5.916.80			
29.090.48			
19624.48			

1	בסוף רזה 5 ס"מ ערבי
2	פלטה יסוד
3	פסווי יסוד
4	קורות יסוד
5	רצפת בסוף 14 ס"מ ערבי
6	פסוויס נוליס 20/20 ס"מ
9	חגורת חפירות 20 ס"מ ערבי
11	חגורת חפירות בחוף בלוק
12	ברזל חגור
13	ברזל סחודק

חברות סט

2.373.20	40.-	59.33	20
1.320.08	29.-	45.52	20
3.693.28			

1	בניה קירות פלוקים 20 ס"מ
2	כנ"ל מחיצות 10 ס"מ

חברות סט

913.28	16.-	57.08	20
4356.10	35.-	124.46	20
4.233.25	18.-	8.-	10
144.-			
5.270.52			
5473.38			

1	סיה מבית כולל סיוז
2	סיה חוף כולל סמריץ
3	מגיבי מיצות

חברות ריצוף וסוזאיקה

2.164.50	45.-	48.10	20
349.-	10.-	34.90	20
1.924.65	65.-	29.61	20
324.-	100.-	3.24	20
4.762.15			

1	ריצוף סטריצט מוזאיקה 20/20
2	פבלים סמין חריצוף
3	חפירות קירות סמריץ מוזאיקה
4	מוזאיקה יצוקה בסלחית

סהל הנדסת בנין כלל

העבודה בוצעה

הספקת

1000

1000

1000

1000

1000

1	1000	1000	1000	1000
2	1000	1000	1000	1000
3	1000	1000	1000	1000

1000

1000

1	1000	1000	1000	1000
2	1000	1000	1000	1000
3	1000	1000	1000	1000
4	1000	1000	1000	1000
5	1000	1000	1000	1000
6	1000	1000	1000	1000
7	1000	1000	1000	1000
8	1000	1000	1000	1000
9	1000	1000	1000	1000
10	1000	1000	1000	1000
11	1000	1000	1000	1000
12	1000	1000	1000	1000
13	1000	1000	1000	1000

1000

1000

1	1000	1000	1000	1000
2	1000	1000	1000	1000

1000

1	1000	1000	1000	1000
2	1000	1000	1000	1000

1000

1	1000	1000	1000	1000
2	1000	1000	1000	1000
3	1000	1000	1000	1000
4	1000	1000	1000	1000

1000

1000

1000

מבנות בידור

1	מבנה בידור סול על גבי קורות היסוד	מא	36.80	7.00	<u>257.60</u>
					<u>257.60</u>

מבנות בגרות-מסגרת וסיכור

1	סיכור תבג בקלחת ימאסנס	20	84.25	75.-	6.318.75
2	מרוםיל 14 מתחת לגב	מא	30.32	170.-	5.154.40
3	מסדרונים מרוםיל 10 2 בגובה 16 ס"מ	יח	6.-	90.-	540.-
4	כנ"ל בגובה 26 ס"מ	יח	6.-	100.-	600.-
5	מרוםיל מרובע 48/48 ס"מ	מא	36.4	28.-	1019.20
6	דלת (2) מעץ 100/215 ס"מ	יח	4.-	480.-	1.920.-
7	מחיצה וולות (3) במדרגות 180 + 150/2.15	יח	2.-	1650.-	3.300.-
8	דלת מס. (4) (1) 90/215 ס"מ	יח	2.-	580.-	1.160.-
10	מחיצות מס. (6) 100/215 ס"מ	יח	2.-	600.-	1.200.-
12	מחיצות במקלחות מס. (8)	יח	2.-	1400.-	2.800.-
13	סביבון מסגרות	יח	1.-	1000.-	1.000.-
14	מרים גלילה 155/110 ס"מ כולל דלת פז	יח	1.-	1500.-	1.500.-

26.525.75

26572.35

מבנות אינסטלציה סיבמרים

1	קצרה רחבה מחרס	יח	4.-	450.-	1.800.-
2	גיה כסא קוסטלס	יח	4.-	550.-	2.200.-
3	מקלחת כולל ברזים וזרז	יח	4.-	500.-	2.000.-
4	מחסום רצפה למקלחות	יח	4.-	400.-	1.600.-
5	רשת צנורות ולוחין 2" - 1 1/2" לכל הכליט עד 30 ס"מ	קום	1.-	1200.-	1.200.-
6	רשת צנורות טרמכין עד 8 ס"מ	קום	1.-	1700.-	1.700.-
7	רשת צנורות לאספקת מים בחוף חבנין עד 50 ס"מ	קום	1.-	1250.-	1.250.-
10	קורי מים בחוף מסגרות 1" עד 1 1/2"	מא	10.-	35.-	350.-

12.100.-

11450-

אחלית הבניה
של הקיבוץ הארצי בע"מ

סול דדסת בנין כנ"ל

העבודה בוצע

התקנת

סכומים נדרשיםביתן טרומים

946.38	18.--	52.56	20	1	הפרדה בין רצפה לבין סילוני צ"י ב"ר סול
992.--	1600.--	0.62	30	2	יציאת חגורות בסדן 10 ס"מ טובי
813.20	2140.--	0.38	30	3	צמודי בסדן 10/15 ס"מ
202.30	10.--	20.23	20	4	סיה חוץ סגורין מלט אמור ליסודות
2.220.75	75.--	29.61	20	5	חוט"ל למחיר ענור חרסינה בסקום היבוי במרצפות מוצאיקה
573.40	94.--	6.10	טא	6	בסד ריצוף במוצאיקה יצוקה
304.--	38.--	8.--	יה	7	סבוביות ומחזיקי ביר מואלס
502.--	502.--	1.--	יה	8	חוט"ל לדלת (1) 120/210 ס"מ עבור חלון גיליוטינה במזכית ודלת
500.--	500.--	1.--	יה	9	חוט"ל למחיר חבריכה 100 ס"מ עבור הדלת בריכת הלוקה המחיר כולל סגרים גירוסטה
4.100.--	100.--	41.--	טא	10	קרו אספקט טים 2" בחוץ כולל חגירה
6.900.--	1150.--	6.--	יב	11	ימורים בשטח חבריכות והסקלים כולל העברה מדסה עם מרקסור
3.312.--	17.25	192.--	טא	12	פיקון דרך כולל חומת חומר וראדי
2.300.--	23.--	100.--	20	13	חניה צ"י חבריכה מחומר ראדי במזבי 25 ס"מ
23.645.73					
23665.73					

דבר

4.410.--	350.--	12.60	טא	14	סמלי יחידה סעף על רגליים מחבורות ברזל כולל קולטים
4.410.--					

י"ל הנדסה בנין בע"מ
המבנה בנאס
והמקל

חילוק המיסקור

בסיס המכירות 5/75 - מוד 177.4
 המחלק העבודה 1.11.74 מוד 306.6
 תקופת הביצוע 10 חודשים

המיסקור המחלקים

$$72.8\% = \frac{306.6 - 177.4}{177.4}$$

המיסקור בתקופת הביצוע

11/74			0.0
12/74	7.0	- 3	4.0
1/75	8.2	- 3	5.2
2/75	9.4	- 3	6.4
3/75	10.8	- 3	7.8
4/75	12.0	- 3	9.0
5/75	12.1	- 3	9.1
6/75	15.7	- 3	12.7
7/75	21.6	- 3	18.6
8/75	22.4	- 3	19.4
			922.0

$$9.2\% = \frac{922.0}{10}$$

$$88.7\%$$

$$= 109.2 \times 172.8 \text{ מ"ס}$$

סיכום

מכירות נסך

מכירות בסך

מכירות בבית

מכירות טיה

מכירות ריצוף

מכירות בידוד

מכירות נגרות ופסגרות

מכירות מרובות

מכירות ריהוט

88.7%

המייקרוס למי החיסור

סמינים נוספים

ס"ח ביטן מרומים ו

1986.04

~~2.162.04~~

19624.48

~~20.050.48~~

3693.28

~~3.695.28~~

5413.28

~~5.413.28~~

4.762.15

4.762.15

257.60

2.657.35

~~26.525.55~~

11.450.-

~~12.100.-~~

4.410.-

4.410.-

48409.28

69549.03

~~79.209.63~~

19.329.27

144.958.31

149.619.09

23668.43

~~26.792.95~~

141624.04

174.411.95

סדל הנדסת בנין כלכלי
העבודה בוצעה
המפקח

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

2 - מכון זיכרון לבריכה

מכונות מים

1.789.48	22.-	81.34	30	2	הפניה לעומק של 2.00 מ'
80.-	80.-	1.-	יה	3	הפניה בור ביקור
143.-	110.-	1.30	30	5	הפניה מרחק לפלטה יסוד
<u>2.012.48</u>					

מכונות במים

126.-	35.-	3.60	20	1	בסוף רוח 5 מ' מרבי
515.20	560.-	0.92	30	2	יסודות בודדים
5.753.60	620.-	9.28	30	4	קירות בסוף 20 מ' מרבי
799.-	850.-	0.94	30	7	מסודי הקומה 20/20 מ'
1.595.30	70.-	22.79	20	8	רצפת בסוף 10 מ' מרבי על טילוי
313.50	950.-	0.33	30	9	רצפת וקירות 15 מ' בבור ביקור
357.50	550.-	0.65	30	10	רצפת בסוף 15 מ' על טילוי
4.434.-	650.-	1.74	30	12	מכונות בסוף 20 מ'
483.60	3.10	156.-	קב	13	ברזל בגול רגיל
3.440.-	3.20	1075.-	קב	14	ברזל מסומל

14.514.70

14746.40

1246.80

820.96

286.23

1.107.19

1563.03

מכונות בגיה

820.96	40.-	29.32	20	1	בגיה קירות 20 מ' מרבי
286.23	29.-	9.87	20	2	בג"ל מחיצות 10 מ'

מכונות בידור

1.182.72	28.-	42.24	20	1	מיטות הקירות בזפת הם דאגה רחבה
675.84	16.-	42.24	20	2	פלטה קלקר 2 מ' להגבה הכיור
<u>1.858.56</u>					

מכונות מסגרות ונגרות

55.-	25.-	2.20	מא	1	מסגרת מזנוחן 50/50 עבור ביקור
2.400.-	2400.-	1.-	קומ	2	מסגרת ירידה למכון לאי מכבים
2.800.-	1400.-	2.-	יה	3	דלת ברזל עם רשת קרס 200/210 מ'
1.600.-	800.-	2.-	יה	4	דלת בג"ל 100/210 מ'
<u>6.855.-</u>					

מזל הנדסת בנין בע"מ
העבודה בוצע
התקן

מחלקת הנדסה
מזל הנדסת בנין בע"מ

עבודות אינסטלציה

525.-	35.-	15.-	מא	1	צנור מנולבן 1" - 1
770.-	110.-	7.-	מא	2	צנור ברזל בקוטר 3"
1.000.-				3	מסחום חבורה "דורות" בקוטר 1 1/2"
<u>4.500.-</u>	500.-	3.-	יה		כולל קוורד

2.725.-
2295.-

1.760.-		32			<u>עבודות חשמל</u>
4.845.-	55.-	33.-	יה	1	נקודות אור רגילות
140.-	70.-	2.-	יה	2	נקודות כוח
2.560.-	80.-	32.-	יה	3	גופי תאורה ו.י.ג.
1.400.-	700.-	2.-	יה	4	נקודות חרקה
875.-	35.-	25.-	מא	5	קרו חזנה כבל עם חומרים 5x10
<u>1.500.-</u>	1500.-	1.-	קום	7	לוח חשמל לטי חכבית

8.290.-
8285.-

3.000.-		40			<u>עבודות בגרות חרש</u>
3.187.50	75.-	42.50	20	1	זיכרון חגב בקבלטות
<u>2720.-</u>	170.-	17.-	מא	2	טרמיל 14 בגב
450.-	90.-	5.-	יה	3	מסדורגים ספרוסיל 10 2 בגובה 16 ס"מ
500.-	100.-	5.-	יה	4	כב"ל 26 ס"מ
<u>672.-</u>	28.-	24.-	מא	5	פרוסיל טרובצ 48/48 ס"מ

7.692.50
4342.-

עבודות פית

1.528.-	16.-	95.50	20	1	פית מניס רגיל
<u>1.290.10</u>	35.-	36.86	20	2	פית חרץ פרשק
<u>2.818.10</u>					

בדל המדסת בנין כרם
הצמודה כופץ
המקום

REVENUE

1	SALES TAX	100	100	100
2	SALES TAX	100	100	100
3	SALES TAX	100	100	100
4	SALES TAX	100	100	100

EXPENSES

1	RENT	100	100	100
2	RENT	100	100	100
3	RENT	100	100	100
4	RENT	100	100	100
5	RENT	100	100	100
6	RENT	100	100	100
7	RENT	100	100	100
8	RENT	100	100	100
9	RENT	100	100	100
10	RENT	100	100	100

NET INCOME

1	NET INCOME	100	100	100
2	NET INCOME	100	100	100
3	NET INCOME	100	100	100
4	NET INCOME	100	100	100
5	NET INCOME	100	100	100
6	NET INCOME	100	100	100
7	NET INCOME	100	100	100
8	NET INCOME	100	100	100
9	NET INCOME	100	100	100
10	NET INCOME	100	100	100

TOTAL

1	TOTAL	100	100	100
2	TOTAL	100	100	100
3	TOTAL	100	100	100
4	TOTAL	100	100	100
5	TOTAL	100	100	100
6	TOTAL	100	100	100
7	TOTAL	100	100	100
8	TOTAL	100	100	100
9	TOTAL	100	100	100
10	TOTAL	100	100	100

REVENUE
EXPENSES
NET INCOME

ספיקות ברוטמים

1	מס' למחיר המורגזת ירידה למכון עבור המסכת פרופילית עקב שינוי המסכת	קום	1.-	800.-	800.-
2	מחסור רצפה 8/4" בתא ביקור עקב ביטול המערכת	"	1.-	866.-	866.-
3	מס' למחיר לצורה של המסכן עקב מיקומו בצד 1.40 מרחק למפלס הרצפה כולל כמות ברוטמים של בנדרות 4" - 6" וכימומים ברוטמים וסינוי המסרכת - בהתאם להטבון קבלן המבנה סך			11.500.-	
4	מסכת חומרים להפעלת המסכן בהתאם להוראת המנהלם להטבון המסכת	סך		3.502.-	
5	סיה שפריץ עליון עבור לימודות ביתן ברוטמים ומכון	20	21.60	15.-	324.-
6	ברז אלכסנדי 1" בקו חרוץ	יח	1.-	120.-	120.-
7	מאסג עבור נק' צד מ'לון	מ'	1	60.-	60.-
				<u>17.206.-</u>	
				60.-	
				<u>5348</u>	

סדל הנדסת בנין בע"מ
העבודה בוצעה
המפקח

מנהל המבנה
מנהל המבנה



חישוב ההיסקרות

חריף המיורים 5/75 סדר 177.4
 תחלה העבודה 1.3.75 סדר 339.8
 תקופת הביצוע עד 30.8.75

(1) המיסקרות התחלית

$$91.5\% = \frac{339.8 - 177.4}{177.4}$$

(2) המיסקרות בתקופת הביצוע

3/75		0.0
4/75		0.0
5/75		0.0
6/75	שעה קיץ	2.8
7/75	9.7 - 3	6.7
8/75	10.4 - 3	7.4
		16.9

$$2.8\% = \frac{16.9}{6}$$

96.9%

= 102.8 x 191.5

דף סיכום

2.012.48
 14146.40
 14.514.70
 1.563.03
 1.407.19

1.058.56

6.855.-

2285.-

2.795.-

8285.-

8.790.-

1342.-

7.697.50

2.818.10

44155.81

45694.03

47.950.59

46.463.55

92849.90

94.414.08

5348.-

17.206.00

88194.90

111.620.08

מכירת ענף

מכירת בוסן

מכירת בניה

מכירת בידור

מכירת סטגרות

מכירת אינסטלציה

מכירת חשמל

מכירת בגדים ודש

מכירת פיה

96.9% המיקוד לפי החלטות

סעיפים בנספחים

ס"ח ביתן שדות 2

אחלסת הבניה
 שולחן הקונסול הארצי בע"מ

שולחן הקונסול הארצי בע"מ
 העבודה נעשה
 חתום

RECEIPTS

RECEIVED OF

RECEIVED OF

RECEIVED OF

RECEIVED OF

RECEIVED OF

RECEIVED OF

RECEIVED OF

RECEIVED OF

RECEIVED OF

RECEIVED OF

RECEIVED OF

RECEIVED OF

RECEIVED OF

ONE HUNDRED DOLLARS

RECEIVED OF
\$100.00
\$100.00

RECEIVED OF

RECEIVED OF

RECEIVED OF

RECEIVED OF

RECEIVED OF

RECEIVED OF

RECEIVED OF

RECEIVED OF

RECEIVED OF

RECEIVED OF

RECEIVED OF

RECEIVED OF
\$100.00
\$100.00

RECEIVED OF
\$100.00
\$100.00

RECEIVED OF
\$100.00
\$100.00

RECEIVED OF
\$100.00
\$100.00

RECEIVED OF
\$100.00
\$100.00

2 - סילוק חשבונות

חצתה 3/1975

(1) ביטול לביטול פרטים

8400.-		40		קרו ביטול סכומים במסגרת בקורת	1.1
9.400.-	120.-	79.-	סא	6"	
1.300.-	650.-	2.-	יה	מחצית ביקורת 60 ס"מ	1.2
4.400.-	1100.-	4.-	יה	מחצית ביקורת 80 ס"מ	1.3
24.000.-	24000.-	1.-	יה	כור רכב 6 ס"מ למי החבובים הכל	1.4
4.600.-	2300.-	2.-	קום	קוטמלם	
43.700.-				קישור סמיכה במסגרת 12 מ'	1.5
42400.-					

התיקנות במקומות המיוצג

8/75		0.0
4/75		0.0
5/75		0.0
6/75		2.8
7/75	9.7 - 3	6.7
8/75	10.4 - 3	7.4
		16.9

1195.60
~~1.225.-~~
 43895.60
~~45.005.-~~

2.8%

- 16.9
6

ס"ה סילוק חשבונות 3

141024.04
~~474.411.95~~
 98194.90
~~441.620.08~~
 43895.60
~~45.005.00~~
 331.537.03

313414.54

סכומים כללי

- 1 ס"ה - ביטול פרטים
 2 ס"ה - סכום זיכרון
 3 ס"ה - סילוק חשבונות

זהל המדסת בנק
 העבודה בנק
 חשוקת

מסמך רשמי
 מסמך רשמי
 מסמך רשמי

622.54 0.2%

1313 069.-

סמל
 9.11.78

סמל
 9.11.78

סמל
 9.11.78

1. 1941-1942

2. 1942-1943

3. 1943-1944

1.1	Water supply for 1941-1942	100	100	100	100
1.2	Water supply for 1942-1943	100	100	100	100
1.3	Water supply for 1943-1944	100	100	100	100
1.4	Water supply for 1944-1945	100	100	100	100
1.5	Water supply for 1945-1946	100	100	100	100

4. 1946-1947

4.1	Water supply for 1946-1947	100	100	100	100
4.2	Water supply for 1947-1948	100	100	100	100
4.3	Water supply for 1948-1949	100	100	100	100
4.4	Water supply for 1949-1950	100	100	100	100
4.5	Water supply for 1950-1951	100	100	100	100

5. 1951-1952

6. 1952-1953

7. 1953-1954

8. 1954-1955

9. 1955-1956

10. 1956-1957

11. 1957-1958

12. 1958-1959

13. 1959-1960

14. 1960-1961

15. 1961-1962

16. 1962-1963

17. 1963-1964

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

3854/25

22.9.48

באר שבע

אלי: מר מ. גא

מא: מר מ. גא

הגדרון: מ. ס' / מ. ס' / מ. ס'
בית מ' / ב' / ג' / ד' / ה' / ו' / ז' / ח' / ט' / י' / י"א / י"ב / י"ג / י"ד / י"ה / י"ו / י"ז / י"ח / י"ט / כ' / כ"א / כ"ב / כ"ג / כ"ד / כ"ה / כ"ו / כ"ז / כ"ח / כ"ט / ל'

רצ"ב הגנו מעבירים אליך כמ חשבוך אליך / פומי פס' 5

כ"א

לעבודה

בית מ' / ב' / ג' / ד' / ה' / ו' / ז' / ח' / ט' / י' / י"א / י"ב / י"ג / י"ד / י"ה / י"ו / י"ז / י"ח / י"ט / כ' / כ"א / כ"ב / כ"ג / כ"ד / כ"ה / כ"ו / כ"ז / כ"ח / כ"ט / ל'

במשק / משק

הקבלה

הקבלה

39/46663/44

למי חוזר

31344.5

על סך

רצ"ב: זכתה צביקה ניסל'ה, זכתה

הערות:

24.8.45-מ, ואן צביקה, חסוב כמ' / ו' / ז' / ח' / ט' / י' / י"א / י"ב / י"ג / י"ד / י"ה / י"ו / י"ז / י"ח / י"ט / כ' / כ"א / כ"ב / כ"ג / כ"ד / כ"ה / כ"ו / כ"ז / כ"ח / כ"ט / ל'

ל. גא

מנהל המזון

לוח: מ. גא

העתק:

מנהל מזון: מ. גא

הקבלה: מ. גא

מדינת ישראל
משרד השיכון
 אגף לבניה כפרית-

מס' 3854 / 26
 תאריך: 22.9.48

אלהים ג' ג'
 מאת: אהרן נחב

הנדון: ת"פ ס'פ' וסל בקו
 בית צלילין בניה יפה

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבוני/חשבי מס' 5

לעבודה

במשק / מושב בית חת ובה

לפי חוק הקבלן 29/4/44 313/44

על סך 18,313.50

הערות: רצ"ב: יונה צביקה, נסל' ב, ובה

24.8.45-4 וכן צביקה, חציה ב' א' ו'

(Handwritten signature)

לוטש: א' צביקה ח' ח'

מנהלים המחוז

העתק:

מהנדס אזור, יונה וסל'

הקבלן: בקר גלילי חל'ו

11.10

ט"ו

N

מחיר 3466

ביתן שירותים 45502

מחלקת רפואה

מחיר מס: 39/46663/74

1 - ביתן שירותים

מבנה צפון

- מסדרת בורות לפלמח יסוד
- מסדרת העלות לקורות
- סילוי המדק במדור מקומי

1.267.20	110.-	11.52	30
148.60	110.-	1.36	30
569.24	28.-	20.33	30
2.162.04			
1.986.04			

מבנה במדור

- בסוף רחב 5 ס"מ ערבי
- פלמח יסוד
- מסודי יסוד
- קורות יסוד
- רחב בסוף 14 ס"מ ערבי
- מסודים עולים 20/20 ס"מ
- מסדרות מוסקיות 20 ס"מ ערבי
- מסדרות מוסקיות במדור בלוק
- ברזל עגול
- ברזל מפותל

268.80	35.-	7.68	20
1.288.-	560.-	2.30	30
860.-	1000.-	0.85	30
3.707.60	620.-	5.58	30
4.099.68	78.-	52.56	20
3.464.50	850.-	1.01	30
1.326.-	650.-	2.04	30
630.-	35.-	18.-	20
809.10	3.10	261.-	20
5.916.80	3.20	1849.-	20

20.090.48
19.624.48

מבנה בניה

- בניה קירות מכלוקים 20 ס"מ
- כנ"ל מסיצות 10 ס"מ

2.373.20	40.-	59.33	20
1.320.08	29.-	45.52	20
3.693.28			

מבנה מים

- מים פנים כולל סיוור
- מים חוץ כולל מפרץ
- מגיני מים

213.28	16.-	57.08	20
4.253.25	35.-	120.95	20
144.-	18.-	8.-	10
5.290.53			
5413.38			

מבנה ריצוף ומוזאיקה

- ריצוף מסיצות מוזאיקה 20/20
- מכלים מסין הריצוף
- חיפוי קירות מאריחי מוזאיקה
- מוזאיקה יצוקה בסקלחה

2.164.50	45.-	48.10	20
349.-	10.-	34.90	20
1.924.65	65.-	29.61	20
324.-	100.-	3.24	20
4.762.15			

החל הנדסת בנין בע"מ
העבודה בוצע

המפקח

מחלקת רפואה
מחלקת שירותים

6/27/1910

RECEIPTS

PAID TO

1. Cash on hand
2. Cash on hand
3. Cash on hand

1. X 10.00
2. Y 10.00
3. Y 10.00

10.00

PAID BY

1. Cash on hand
2. Cash on hand
3. Cash on hand
4. Cash on hand
5. Cash on hand
6. Cash on hand
7. Cash on hand
8. Cash on hand
9. Cash on hand
10. Cash on hand

1. X 10.00
2. Y 10.00
3. Y 10.00
4. Y 10.00
5. Y 10.00
6. Y 10.00
7. Y 10.00
8. Y 10.00
9. Y 10.00
10. Y 10.00

10.00

PAID TO

1. Cash on hand
2. Cash on hand

1. X 10.00
2. Y 10.00

10.00

PAID BY

1. Cash on hand
2. Cash on hand
3. Cash on hand

1. X 10.00
2. Y 10.00
3. Y 10.00

10.00

PAID TO

1. Cash on hand
2. Cash on hand
3. Cash on hand
4. Cash on hand

1. X 10.00
2. Y 10.00
3. Y 10.00
4. Y 10.00

10.00

THE KINGSLEY CO. CO.
NEW YORK
1910

צנורות ביזר

257.60	7.00	36.80	מא	1	שכבה ביר מול על בני קורות היסוד
257.60					

צנורות בגרות-פסגות וסיכור

6.318.75	75.-	84.25	20	1	סיכור חגב בקבלתה יטאסנט
5.154.40	170.-	30.32	מא	2	מרוסיל 14 סמכת לגב
540.-	90.-	6.-	יה	3	צמודנים מרוסיל 10 2 בגובה 16 ס"מ
600.-	100.-	6.-	יה	4	כנ"ל בגובה 26 ס"מ
1.819.20	28.-	36.-	מא	5	מרוסיל מרובע 48/48 ס"מ
1.920.-	480.-	4.-	יה	6	דלה (2) סמץ 100/215 ס"מ
3.500.-	1650.-	2.-	יה	7	מחיצה ודלחות (3) בשורות בסידור 180 + 150/2.15
1.160.-	580.-	2.-	יה	8	דלה סס. (4) (1) 90/215 ס"מ
1.200.-	600.-	2.-	יה	10	מחיצה סס. (6) 100/215 ס"מ
2.800.-	1400.-	2.-	יה	12	מחיצה בסקלחות סס. (8)
1.000.-	1000.-	1.-	יה	13	סביבון טצנורות
1.500.-	1500.-	1.-	יה	14	מריס בלילה 155/110 ס"מ בודל דלסס עץ
26.523.55					
26.512.35					

צנורות אינסטלציה סיבארית

1.800.-	450.-	4.-	יה	1	קורה רחבה סחרס
2.200.-	550.-	4.-	יה	2	בית כסא קוסטלס
2.000.-	500.-	4.-	יה	3	סקלחת כולל ברזים וזרוע
1.600.-	400.-	4.-	יה	4	סחוסס רצפה לסקלחות
1.200.-	1200.-	1.-	קום	5	רשת צנורות ולוחין 2" - 1" לכל הכלים עד 30 מ"מ
1.700.-	1700.-	1.-	קום	6	רשת צנורות מופסין עד 8 מ"מ
1.250.-	1250.-	1.-	קום	7	רשת צנורות לאספקט פים בחורח הבנין עד 50 מ"מ
350.-	35.-	10.-	מא	10	קורי מים בחורח צנורות 1" עד 1"

12.100.-
11750.-

מדי הנדסת בנין ופיק
התכנון והבנייה

הנדסה
ד"ר

סכומים ברוטםביתן שרונים

946.08	18.-	✓	52.56	✓	20	1	הסרה בין רצפה לבין מילודי מ"י גיר מול
992.-	1600.-	✓	0.62	✓	30	2	יציקה הנדרשת בסך 10 ס"מ עובי
813.20	2140.-	✓	0.38	✓	30	3	עמודי בסך 10/15 ס"מ
202.50	10.-	✓	20.25	✓	20	4	מיד חוץ סטריץ מלט אפור ליסודות
2.220.75	75.-	✓	29.61	✓	20	5	חוט' למחיר עבור חסימה במקום חיפוי בסרעמות מוצאיקה
573.40	94.-	✓	6.10	✓	20	6	במר ריבויץ במוצאיקה יצוקה
284.-	38.-	✓	8.-	✓	10	7	סכריות ומחזיקי גיר מאלס
304	502.-	✓	1.-	✓	10	8	חוט' לולח (1) 120/210 ס"מ עבור חלון גיליוטינה בחובה ודלח
502.-	502.-	✓	1.-	✓	10	9	חוט' למחיר חבירה 80% עבור היונה בריכה חלוקה המחיר כולל סגרים כירוסטה
500.-	500.-	✓	1.-	✓	10	10	קרו אספקה מים 2" בחוץ כולל חסימה
4.100.-	100.-	✓	41.-	✓	20	11	יטורים בשטח חבירה וחסות כולל העברה אדמה עם טרקטור
6.500.-	1150.-	✓	6.-	✓	1/20	12	תיקון דרך כולל חומות חומר ווארי
3.512.-	17.25	✓	192.-	✓	20	13	חבירה מ"י חבירה מחומר ווארי בעובי 25 ס"מ
2.500.-	25.-	✓	100.-	✓	20		
25.645.75		✓					

ביתן

4.410.-	350.-	✓	12.60	✓	20		ספילי יטיבה מנץ על רגליים מבגרות כולל כולל קולבים
4.410.-							

מחל הנדסת בנין בע"מ

העבודה בוצע

מסמך

חישוב ההמיוקרות

בסיס המחירים 5/75 - סדר 177.4 ✓
 התחלת העבודה 1-11-74 סדר 306.6 ✓
 תקופת הביצוע 10 חודשים

המיוקרות התחלתית

$$72.8\% \quad = \frac{306.6 - 177.4}{177.4}$$

המיוקרות במקומות הביצוע

11/74			0.0
12/74	7.0 - 3		4.0
1/75	8.9 - 3		5.9
2/75	9.4 - 3		6.4
3/75	10.8 - 3		7.8
4/75	12.0 - 3		9.0
5/75	12.1 - 3		9.1
6/75	15.7 - 3		12.7
7/75	21.6 - 3		18.6
8/75	22.4 - 3		19.4
			922.0

$$9.2\% \quad = \frac{922.0}{10}$$

88.7%

$$= 109.2 \times 172.8$$

מחלקת
 תכנון והנדסה

1.486.04 ✓
 2.162.05 ✓
 19624.98 ✓
 21.090.48 ✓
 3.693.28 ✓
 5413.38 ✓
 5.290.33 ✓
 4.762.15 ✓
 257.60 ✓
 26.512.35 ✓
 26.523.55 ✓
 11750. -
 12.100. -
 4.410. - ✓
 29.309.63
 48409.28
 70.329.37 69549.03
 149.649.00 147958.31
 24.792.95 23645.73
 174.411.95 171604.04

ס י כ ר ס

עבודות מסר
 עבודות בטון
 עבודות בגיה
 עבודות טיה
 עבודות ריצוף
 עבודות בידוד
 עבודות נגרות וססגרות
 עבודות טריברבות
 עבודות ריחוס
 88.7% תחייקרות למי החיטוב
 סניפים נוספים
 ס"ח ביתן שרונים 1

חתומה בנין כע
 הצמידה מוצע
 (מחשבים)

2 - מכרן זיכרון לנריכה

מכרן זיכרון

1.769.48	22.-	81.34	30
80.-	80.-	1.-	30
143.-	110.-	1.30	30
<u>2.012.48</u>			

2	מכרן זיכרון לנריכה	2.00 מ'
3	מכרן זיכרון לנריכה	מכרן זיכרון
5	מכרן זיכרון לנריכה	מכרן זיכרון

מכרן זיכרון

126.-	35.-	3.60	20
515.20	560.-	0.92	30
5.753.60	620.-	9.28	30
799.-	850.-	0.94	30
1.595.30	70.-	22.79	20
313.50	950.-	0.33	30
357.50	550.-	0.65	30
1.437.-	650.-	1.34	30
485.60	3.10	156.-	קב
5.440.-	3.20	1075.-	קב

1	מכרן זיכרון לנריכה	מכרן זיכרון
2	מכרן זיכרון לנריכה	מכרן זיכרון
4	מכרן זיכרון לנריכה	מכרן זיכרון
7	מכרן זיכרון לנריכה	מכרן זיכרון
8	מכרן זיכרון לנריכה	מכרן זיכרון
9	מכרן זיכרון לנריכה	מכרן זיכרון
10	מכרן זיכרון לנריכה	מכרן זיכרון
12	מכרן זיכרון לנריכה	מכרן זיכרון
13	מכרן זיכרון לנריכה	מכרן זיכרון
14	מכרן זיכרון לנריכה	מכרן זיכרון

14.514.70

14176.70

1276.80

820.96

286.23

1.107.19

1563.03

1.182.72	28.-	42.24	20
675.84	16.-	42.24	20
<u>1.858.56</u>			

מכרן זיכרון

1	מכרן זיכרון לנריכה	מכרן זיכרון
2	מכרן זיכרון לנריכה	מכרן זיכרון

מכרן זיכרון

1	מכרן זיכרון לנריכה	מכרן זיכרון
2	מכרן זיכרון לנריכה	מכרן זיכרון

מכרן זיכרון

55.-	25.-	2.20	20
2.400.-	2400.-	1.-	20
2.800.-	1400.-	2.-	20
1.600.-	800.-	2.-	20
<u>6.855.-</u>			

1	מכרן זיכרון לנריכה	מכרן זיכרון
2	מכרן זיכרון לנריכה	מכרן זיכרון
3	מכרן זיכרון לנריכה	מכרן זיכרון
4	מכרן זיכרון לנריכה	מכרן זיכרון

הודעת מכרן זיכרון

מכרן זיכרון

מכרן זיכרון

1942

1942

1. 1942
2. 1942
3. 1942

1942	1942	1942
1942	1942	1942
1942	1942	1942

1942

1. 1942
2. 1942
3. 1942
4. 1942
5. 1942
6. 1942
7. 1942
8. 1942
9. 1942
10. 1942
11. 1942
12. 1942
13. 1942
14. 1942

1942	1942	1942
1942	1942	1942
1942	1942	1942
1942	1942	1942
1942	1942	1942
1942	1942	1942
1942	1942	1942
1942	1942	1942
1942	1942	1942
1942	1942	1942
1942	1942	1942
1942	1942	1942
1942	1942	1942
1942	1942	1942

1942

1. 1942
2. 1942

1942	1942	1942
1942	1942	1942

1942

1. 1942
2. 1942

1942	1942	1942
1942	1942	1942

1942

1. 1942
2. 1942
3. 1942
4. 1942

1942	1942	1942
1942	1942	1942
1942	1942	1942
1942	1942	1942

1942

1942

עבודות אינסטלציה

525.-	35.-	15.-	מא
770.-	110.-	7.-	מא
1000.-			
1.500.-	500.-	3.-	יה

2.725.-
2.293.-

1760.-		32.-	יה
1.815.-	55.-	33.-	יה
140.-	70.-	2.-	יה
2.560.-	80.-	32.-	יה
1.400.-	700.-	2.-	יה
875.-	35.-	25.-	מא
1.500.-	1500.-	1.-	קום

8.290.-
8.231.-

3000.-		40.-	20
3.187.50	75.-	42.50	20
2.890.-	170.-	17.-	מא
2720.-		16.-	מא
450.-	90.-	5.-	יה
500.-	100.-	5.-	יה
672.-	28.-	24.-	מא

7.692.50
7.342.-

1.520.-	16.-	95.50	20
1.220.10	35.-	36.86	20
2.818.10			

1. צנור פגולבן 1" - 1
2. צנור ברזל בקוטר 3"
3. מסתור חבובה "דורות" בקוטר 1 1/2" כולל קוורז

עבודות חשמל

1. בקורות אור רגילות
2. בקורות כוח
3. גומי חמרה ד.י.ב.
4. בקורות חרקה
5. קור חזנה כבל עם חרשים 5x10
7. לוח חשמל למי חבניה

עבודות בגרות חרש

1. זיכרון חבג בקולפוט
2. פרטיל 14 בגב
3. פסוונגים פסוונגיל 10 2 בגובה 16 ס"מ
4. כנ"ל 26 ס"מ
5. פרטיל סרובע 48/48 ס"מ

עבודות פיה

1. פיה פנים רגיל
2. פיה חרץ פרטיל

שחל הנדסת בנין בע"מ
העבודה תוצע

מסמך

אחריהם, והבנין
על הקוטר הרצוי כמות

THE FIRST CITY BANK
BOSTON MASS
Aug 10 1891

סכמים נוספים

1	חוס' למחיר המדגור ירידה לסכרן צבור חוספת פרופילים עקב פיצוי הפרט	קום	1.- ✓	800.- ✓	800.-
2	סחוס רצפה " 8/4 במא ביקוד עקב ביטול הסמכה 1968 x 440	"	1.- ✓	866.- ✓ 900.-	866.- 900.-
3	חוס' למחיר לצורה של הסכרן עקב פיקודו בעוסק 1.40 סמכת למעלה הרצפה כולל כמות גומחה של צורות " 4 - 6 וכיסופים נוספים ופיצוי הפצרה - בחתם לחסכון קבלן הסמכה סך				11.500.-
4	אספקה חומרים להפעלה חסכון בחתם להוראה הסהגס לחסכון הספק	סך		3.502.- ✓	
5	פיה ספריץ עליון אסור ליסדרות ביתן שרובים לסכרן	20	21.60	15.- ✓	324.- 120.- 180.- 100.- 17.206.-
6	ברז אלכסוני " 1 בקו חוז	יה	1.- ✓	180.- ✓	120.-
4	מאגרי מים מלא	1 ✓			5348.-

מחיר המדגור נכון כ"ט
תש"ח
מחיר
מחיר

מחלקת הבניה
של המיזבן הארצי בניה

חישוב והמייקרום

תאריך התחלית 5/75 מ"ר 177.4
 התחלית העבודה 1.3.75 מ"ר 339.8
 הקופה הביצוע: 30.8.75

(1) המייקרום התחלית

91.5%

$$\frac{339.8 - 177.4}{177.4}$$

(2) המייקרום בתקופת הביצוע

3/75	0.0
4/75	0.0
5/75	0.0
6/75	2.8
7/75	9.7 - 3 = 6.7
8/75	10.4 - 3 = 7.4
	<u>16.9</u>

2.8%

$$= \frac{16.9}{6}$$

96.9%

$$= 102.8 \times 191.5$$

פיקוח רפ"ח
 70 סק"מ (22) עמ"מ



דף סיכום

201248
 2.012.40
 14176.70
 14.514.70
 1563.03
 1.107.19

1.858.56

6.855.-

2295.-

2.795.-

8235.-

8.290.-

7342.-

7.699.50

2.818.10

47.990.53

47155.81

45694.05

92849.90

5348.00

17.206.00

98197.90

111.625.00

מבדור מר

מבדור בסון

מבדור בניה

מבדור בירור

מבדור סטגור

מבדור אינסולציה

מבדור הסמל


מבדור בגדור חרש

מבדור סיה

✓ 96.9% העיקרון לפי החישוב

סעיפים בנספחים

ט"ה ביתן טרומים 2



1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

3 - סילוק שטחים

הצעה 3/1975

(1) בירוב לביתן מרומים

8440.-	120.- ✓	70.- X	סא	קור בירוב סגור אטום במסגרת בקומה 6"	1.1
9.480.-	650.- ✓	2.- X	יח	מרחב ביקורת 60 ס"מ	1.2
1.300.-	1100.- ✓	4.- X	יח	מרחב ביקורת 80 ס"מ	1.3
4.400.-	24000.- ✓	1.- X	יח	בור רכב 6 ס"מ לפי התכנית הכללית	1.4
24.000.-	2300.- ✓	2.- X	קומ	קיסרה מסיבה במרחק 12 מ'	1.5
4.600.-					
43.780.-					
42.780.-					

התייחסות בהקפות הביצוע

3/75	0.0
4/75	0.0
5/75	0.0
6/75	2.8
7/75	6.7
8/75	7.4
10.4	16.9

1195.60
1.225.-
43895.60
45.005.-

2.8% ✓

16.9
6

ס"ח סילוק שטחים 3

171604.04 ✓
174.411.95
98196.92 ✓
111.620.98 ✓
43895.60 ✓
45.005.00
313696.56
321.237.02

סיכום כללי

ס"ח - ביתן מרומים	1
ס"ח - מכון זיכרון	2
ס"ח - סילוק שטחים	3

ס"ח המדכא במון כולל
המס' 100
המס' 100

טעגלעך לעבן פארשטעלונג וויסנשאפטלעכע

.....תאריך

.....מס

הרמטריה יומר חרנה

אונד גליי

לעבן פארשטעלונג

ה'תש"ח לילה ג'תמוז

המסמך: המבנה

מס' החוזה

39/46603/94

תאריך חתימת החוזה:

תאריך החלת העבודה:

תאריך סוף העבודה:

הערות:-

1. יום' וועגן אונטערלע באקאנטע רעפארט
2. יום' וועגן קליינסע און איר אפגעבונדע
3. יום' וועגן אונטערלע באקאנטע רעפארט

המבנה נמסר לידי יומר וסיומו הוא יעבדע ראונונו, ולראיך באו אל החתום:-

העבלין

אשף גליי

מועצה תעודית אשף גליי
המסמך

מ.מ. מהודי מרד הנגב

ה'תש"ח (אמלשט) ג'תמוז

מדינת ישראל

המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

תאריך: 28.5.78

מספר:

א ל: מר א. בלף ממונה על חוזים ומכרזים
מאת: ש. רודניק

א.נ.

הנדון: מכרז אבטלות ביתן שרתים ומכרז זיכרון
חוזה מס. 39/46693/74 חשבון סופי-עבודות נוספות

להלן פירוט העבודות הנוספות הכלולות בחשבון הסופי הנ"ל והמחירים
הממלצים על ידינו.

א. עבודות נוספות בביתן השיירות במחירי תקופת הבצוע ללא התייקרות.

1.	הפרדה בין הרצפה ובין המלוי ע"י ביר סול	מ	2	52,56	18.-	946.08
2.	יציאת חגורות בסון בעובי 10 ס"מ	מ	3	0,62	1600.-	992.-
3.	עמודי בסון 10/15 ס"מ	מ	3	0,38	2140.-	813.20
4.	חוס' מחיר עבור חרסינה במקום סרצפות	מ	2	29,61	75.-	2220,75
5.	שפריץ מלט אפור ליסודות	מ	2	20,23	10.-	202,30
6.	גמר רצוף בסוזאיקה יצוקה	מ	א	6,10	94.-	573,40
7.	סבוניות ומחזיקי ביר מואלט	יח	8	8.-	38.-	284.-
8.	תוספת לדלת (1) 120/210 ס"מ עבור חלון גיליוטינה בתוכה ודלפק	יח	1	1.-	502.-	502.-
9.	תוספת למחיר הבריכה עבור סדורים לחלוקה כולל סגרים מבירוסטה	יח	1	1.-	500.-	500.-
10.	קו אספקת מים 2" בחוץ כולל חפירה	מ	א	41.-	100.-	4100.-
12.	ישורים בשטח הבריכות והמקלט כולל העברת אדמה ע"י מרקטור	יפ	6	6.-	1150.-	6,900.-
13.	תקון דרך כולל תוספת חומר ואד	מ	א	192.0	17.25	3312.-
14.	חניה ע"י הבריכה מחומר ואדי בעובי 25 ס"מ	מ	2	100.0	23.-	2300.-

(ב) עבודות ביוב לציתן בשרותים
קט ביוב מצנורות אסבסט צמנט

1.	קו ביוב מצנורות אסבסט צמנט בקוטר 6"	מ	א	70.-	120.-	8400.-
----	--	---	---	------	-------	--------

85.2.85

מחירי חומרי גלם
מחירי חומרי גלם

מ.מ.מ.

מחירי חומרי גלם
מחירי חומרי גלם

מחירי חומרי גלם
מחירי חומרי גלם

מחירי חומרי גלם
מחירי חומרי גלם

1.	מחירי חומרי גלם מחירי חומרי גלם	מ	25.25	18.00	80.00
2.	מחירי חומרי גלם מחירי חומרי גלם	מ	0.25	100.00	25.00
3.	מחירי חומרי גלם מחירי חומרי גלם	מ	0.38	210.00	813.20
4.	מחירי חומרי גלם מחירי חומרי גלם	מ	25.25	12.00	220.72
5.	מחירי חומרי גלם מחירי חומרי גלם	מ	25.25	10.00	205.30
6.	מחירי חומרי גלם מחירי חומרי גלם	מ	0.10	24.00	213.40
7.	מחירי חומרי גלם מחירי חומרי גלם	מ	8.00	38.00	284.00
8.	מחירי חומרי גלם מחירי חומרי גלם	מ	1.00	205.00	205.00
9.	מחירי חומרי גלם מחירי חומרי גלם	מ	1.00	200.00	200.00
10.	מחירי חומרי גלם מחירי חומרי גלם	מ	41.00	100.00	4100.00
11.	מחירי חומרי גלם מחירי חומרי גלם	מ	0.00	1120.00	0.00
12.	מחירי חומרי גלם מחירי חומרי גלם	מ	125.00	12.25	3312.00
13.	מחירי חומרי גלם מחירי חומרי גלם	מ	100.00	23.00	2300.00
14.	מחירי חומרי גלם מחירי חומרי גלם	מ	100.00	23.00	2300.00
15.	מחירי חומרי גלם מחירי חומרי גלם	מ	100.00	23.00	2300.00
16.	מחירי חומרי גלם מחירי חומרי גלם	מ	100.00	23.00	2300.00
17.	מחירי חומרי גלם מחירי חומרי גלם	מ	100.00	23.00	2300.00
18.	מחירי חומרי גלם מחירי חומרי גלם	מ	100.00	23.00	2300.00
19.	מחירי חומרי גלם מחירי חומרי גלם	מ	100.00	23.00	2300.00
20.	מחירי חומרי גלם מחירי חומרי גלם	מ	100.00	23.00	2300.00

כרדינת ישראל

- 2 -

1300.-	650.-	2	יח	2. שוחת ביקורת 60 ס"מ
4400.-	1100.-	4	יח	שוחת ביקורת 80 ס"מ
תאריך:				
24.000.-	24000.-	1	יח	3. בור רקב 6 מ"ק קומפ'
מספר:				
4600.-	2300.-	2	קום'	4. קיורח ספיגה בעומק 12 מ'
5. המחירים הנ"ל הם לתאריך 3/75 בהתאם להצעת המחירים שהוגשה לעבודות הנ"ל בזמנו. ההתייקרות בזמן הבצוע עד 8/75 היא בהתאם לחשוב הרצ"ב 2.8%.				
3. עבודות נוספות במכון הזכוך במחיר תקופת הבצוע ללא התייקרות.				
1. תוספת למחיר המדרגות הירידה עבור תוספת פרופילים להשענה על 2 קורות				
800.-		1	קום'	
866.-		1	קום	2. מחסום רצפה 8/4 בתא ביקור
3. תוספת למחיר הצנרת של המסבן בגלל טיקוט בעומק 1,40 מתחת למפלס				
		1	קום	
3502.-				4. אספקת חומרים להפעלת המסבן בהתאם לחשבון הספק
120.-		1	יח	5. ברוז אלכסוני 1"
60.-		1	יח	6. תוספת עבור חלוף לחשמל

בכבוד רב,

ס"ס מהנדס מחוז הגלב

העתק: מר א. שמרון סגן ראש/המנהל
מר י. זיידה מהנדס אזור

2.	מחירי המוצרים ב' 08 ס'א	מח	2	1200--	1200--
	מחירי המוצרים ב' 08 ס'א	מח	4	1100--	1100--
3.	מחירי המוצרים ב' 08 ס'א	מח	1	1000--	1000--
4.	מחירי המוצרים ב' 08 ס'א	מח	2	1000--	1000--
5.	מחירי המוצרים ב' 08 ס'א	מח	2	1000--	1000--
6.	מחירי המוצרים ב' 08 ס'א	מח	2	1000--	1000--
7.	מחירי המוצרים ב' 08 ס'א	מח	2	1000--	1000--
8.	מחירי המוצרים ב' 08 ס'א	מח	2	1000--	1000--
9.	מחירי המוצרים ב' 08 ס'א	מח	2	1000--	1000--
10.	מחירי המוצרים ב' 08 ס'א	מח	2	1000--	1000--
11.	מחירי המוצרים ב' 08 ס'א	מח	2	1000--	1000--
12.	מחירי המוצרים ב' 08 ס'א	מח	2	1000--	1000--
13.	מחירי המוצרים ב' 08 ס'א	מח	2	1000--	1000--
14.	מחירי המוצרים ב' 08 ס'א	מח	2	1000--	1000--
15.	מחירי המוצרים ב' 08 ס'א	מח	2	1000--	1000--
16.	מחירי המוצרים ב' 08 ס'א	מח	2	1000--	1000--
17.	מחירי המוצרים ב' 08 ס'א	מח	2	1000--	1000--
18.	מחירי המוצרים ב' 08 ס'א	מח	2	1000--	1000--
19.	מחירי המוצרים ב' 08 ס'א	מח	2	1000--	1000--
20.	מחירי המוצרים ב' 08 ס'א	מח	2	1000--	1000--

מחירי המוצרים

מחירי המוצרים

מחירי המוצרים
מחירי המוצרים

היג'א-ט

21/8/75

3543/2043-2043

אל: מר בלף - מכונה על חוזים ומכרזים.

הנדון: הגדלת חוזה מס' 39/46347/73 - תוספת בריכת טחית
מרכז גומי פיהחת רחיה - בבצוק מס' הבניה קב' הארצי.

אבקש את שטולך בהגדלת חוזה הנ"ל למי מרום:

א. תחיקות התחלית ובזמן ביצוע.

בסיס המחירים 5/73 מדר 177.4
התחלת עבודה 9/73 (בהתאם לחוראת בצוק) מדר 192.1 ללא קצו קיץ
הקבלן התחיל בחפירת בריכת ב-9/73 ומרצת מלחמה העבודה חודשה ב-1/74
וזמן לאחר בקור של אדר' גלסו במקום הוחלט על מלוי כורכר מבוקר בהתחית
הבריכת והקבלן גמר לצאת את גוף הבריכת עד 5/74 העבודה הוסמקה בגלל
המר הכניות (מרטים) של אינסטלציה סים וביוב והחרון לסלוק המים וביוב
כ"כ מיקום וסכום בקטר למכון זיקוק היות ונחברר שאדר' גלסו לא יכול
לספק בניות המפורטות של אינסטלציה טניטרית וביוב חוזמן מכונן אצל ירות
הנדסה ותחכניות מונקו - 3/75 גבאותו חזמן וסיכס באוכן מומי אדר' גלסו
מיקום וסוג מכון זיקוק, כך שהעבודות צמויים פיהחת אינסטלציה וביוב התחילו
בבצוק 3/75

כך שיש להסיריד מן שתי הקצוות של בצוק

- 1) התחלת עבודה 9/73 עד 5/74 - גמר חפירת ויציקת גומי הבריכות סכום 182,420.-
- 2) התחלת עבודה 3/75 עד 8/75 גמר צמויים, פיהחת אינסטלציה סים וביוב 224,075.-

עבור תחיקות שלב א' $182,420 \times 24.3\% = 44,328.00$
עבור תחיקות שלב ב' $224,075 \times 96.1\% = 215,336.00$
סכום ע"ת תחיקות בחוזה
להגדלת ע"ת תחיקות -

ב. עבודות נוספות שלא נלקחו בזמן בצוק חתומה.

1. גדר פנימית עטוי רשת מצומת נילון ע"ת 6,000.00
2. רצוף סביב הבריכת נוסף 1961 $\times 48 = 28$ 94.10
3. יישור סביב הבריכת ע"ת
4. מלוי נוסף סחחת לרצוף 1961 $\times 100 = 38$ 55.00
5. סילוק שסכים מהבריכת א. קצוהבריכת בהקצבה
- ב. פקרכת סאיבה והמשרה וולל פדור בהקרכת

105,000.-
136,609.-

מרום תחיקות - שלב א' - התחלת בצוק 9.73 - חפירת ויציקת גומי הבריכות

$$\frac{177.4 - 192.1}{177.4} = 8.3\%$$

המיקרות בזמן בצור

5.0	9/73
0.0	10/73
4.7	11/73
8.8	12/73
14.4	1/74
19.7	2/74
21.0	3/74
26.2	4/74
33.7	5/74
133.5	

14.8% = 9 : 133.5

ס"ה המיקרות לבצוע תפירה ויציקת גופים של חבריכוח 3 $10 \times 1148 = 24.3\%$

ב. השלמת עבודות צפויים תחום אינסטלציה וביוט

החלפת צנורות 3/75 מדר 339.8

המיקרות המשלמים

$$91.5\% = \frac{339.8 - 137.4}{177.4}$$

המיקרות בזמן ביצוע

0.0	3/75
0.0	4/75
0.0	5/75
2.8	6/75
5.7	7/75
5.7	8/75

2.4% = 6 : 14.2

ס"ה המיקרות לשלב ב' 1915 $\times 1024 = 96.1\%$

רכוז לתבולת

1. ע"ה המיקרות

2. עבודות נוספות

תחום עבודות ע"ה שאיבה ותורקת

תחום ביתן זיקוק

נא שפולך.

173,584.00 136,605.00

95,000.00

28,605.00

108,000.00

13,000.00

202,189.00

ס"ה לתבולת חרוז המריכה -

ב ב ר כ ה

י. רוסיאנסקי

מ.מ. סחנדרס שחוז תגוב

ח. חקן

מר גלויכרמן - מנהל א.ב.כ.

מר כהן - שכון ח"ה

מאגיס חזור הערבה ופיני

ע"ה חבניה של חקב' הארצי

חב' ש.ה.ל. - מקות חוץ

עגמר כתאריך

[illegible]

מרטי צב ודיה :

[illegible]

ח ל ק ד

ח ל ק ה

[illegible]

הוצאות לשכירים	נחת ע"י ובחאריך	הוצאות הקבלן	הוצאות ראש הוצאות
1	2	3	4
24/4/52 חזקת ג'הם ודפני ביתן של ג'הם ודפני 385 ג'הם ודפני ודפני ג'הם 3.65 ג'הם ודפני ג'הם 3.50 ג'הם ודפני ג'הם 1.50 ג'הם ודפני ג'הם 3.65 ג'הם ודפני ג'הם 3.65 ג'הם ודפני ג'הם			
הוצאות המסד 24/4/52 חזקת ג'הם ודפני ביתן של ג'הם ודפני 385 ג'הם ודפני ודפני ג'הם 3.65 ג'הם ודפני ג'הם 3.50 ג'הם ודפני ג'הם 1.50 ג'הם ודפני ג'הם 3.65 ג'הם ודפני ג'הם 3.65 ג'הם ודפני ג'הם			

שם היחידה	שם התחנה	שם היחידה
מפקד	מאגריק	מפקד
תחנת מרכז הסיכור	תחנת ראש הצוות	תחנת מרכז הסיכור
תחנת מרכז הסיכור	תחנת בייב הקבלן	תחנת מרכז הסיכור
תחנת מרכז הסיכור	תחנת מרכז הסיכור	תחנת מרכז הסיכור

חשובי-כמויות

מחלקת הבניה
של הקיבוץ הארצי בע"מ
תל-אביב, רח' קרליבך 10, טל. 267141

43502

המשק. א.א.א. 2' הבנין. זיגל. עזריאל. התכנית

33/46693/44 ח.א. : כמות חיסוב

[illegible]

התכנית

הבנין

המשק

כמויות חישוב :

ס.ב.ק.א. 100/100/1 11/74 — מרתבית

התכנית

ס.ב.ק.א. 100/100/1 11/74 — מרת בית

מחלקת הבניה
של הקיבוץ הארצי בע"מ
תל-אביב, רח' קרליבך 10, טל. 267141

תל-אביב, רח' קרליבך 10, סל. 267141

המשק

הבנין

התכנית

כמויות חישוב :

מ.ב.ק.א. 100/100/1 11/74 — מרחבית

חישובי-כמויות

מחלקת הבניה
של הקיבוץ הארצי בע"מ
תל-אביב, רח' קרליבך 10, טל. 267141

המשק הבנין התכנית

כמויות חישוב :

8.6 (8.6) צלג אף (3) 100/215 ✓ 4 יח 8.7 (8.7) מתיצור אצל מלך עזריאל (3) 2 יח 90/215 (8.8) 3 צלג מתיצור (4) 90/215 2 יח 100/215 (8.10) 6 מתיצור מ"מ 2 יח 100/215 (8.12) 8 מתיצור מ"מ דמך מלך 2 יח 8.13 (8.13) סדקיות לפי מ"מ 1 יח 8.14 (8.14) גבס שלפני מ"מ 110/215 1 יח 10.1 (10.1) סוס ישיבה מ"מ 3.00 7.80 2.00 ✓ 12.60 יח	8.1 (8.1) סיכוף יחיד קרליבך 15.65 5.00 6.00 1.00 84.25 8.2 (8.2) סכום פ"מ 10/14 מ"מ 30.32 30.32 יח 8.3 (8.3) מתיצור סוס 16 מ"מ 6 יח 8.4 (8.4) כבל מונק 26 מ"מ 6 יח 8.5 (8.5) סכום פ"מ 18/18 מ"מ דון מתיצור 28.60 28.00 7.80 36.80 36.40 יח
--	---

חישובי-כמויות

תאריך

דף 6

המשק

הכנין

התכנית

כמויות חישוב :

אג' אינסט' סטיל נות1) קצוות נות צי. ממשוה' 42) דלת כסא קומפלטוה' 43) מילרמ אק פינצוסוה' 44) מילרמס נצפה מילרמסוה' 45) נפת מנצנולת 2'-1 1/2' אק 30 מ"מקלח' 16) נפת צנולת אפס כין אק 30 מ"מקלח' 17) נפת צנולת איספיקה אק 30 מ"מקלח' 110) דל אק דגלף מנצנול 1'-1 1/2'~~אק 30~~

[illegible]

חישובי-כמויות

מחלקת הבניה
של הקיבוץ הארצי בע"מ
תל-אביב, רח' קרליבך 10, טל. 267141

תאריך: דף 9

המפק: הבנין: התכנית:

כמויות חישוב:

8) צל"ח א"ס 1 - סוכ/120 א"ס
המון גולדסטיין אצלם

וה' 1

9) האס"ל אחיו ידויכה 80 ס"ל
היותו כניסת המלכה עם סמנים
ויכולטה לבני הפני

וה' 1

10) קול אוספנת חום חלף בקול
"2 כולל הפיכה

18-
12
4
2
2
3

הקול באסי"ט
ל כולל הדיגן

41-

41-
הא



2" 1/2

הקול באסי
18.00

שם העבודה ז'אן שליוק מספר

תאריך

שם המקום ס'אן נ'ס'אן תכנית

מס'	ח א ו ר	קוטר + Ø	אורך	כמות	6	8	10	12	14
מהעברה									
ז'אן שליוק									
1		12	4.95	39				193	
2		14	4.25	39				166	
3		6	16.60	20	332				
4		10	4.15	4				12	
5		14	5.25	2				11	
6		14	4.25	4				17	
7		14	3.10	8				25	
8		8	2.40	12				29	
9		14	3.35	8				27	
10		12	3.35	4				13	
11		12	4.15	4				17	
12		12	6.10	16				97	
13		6	1.60	195	312				
14		12	4.3	4				172	
15		6	0.90	195	125				
16		12	4.20	8				32	
17		12	3.20	8				26	
18		6	0.65	70	45				
19		8	1.40	168				235	
20		14	3.40	48				163	
21		6	1.00	84					
22		14	2.70	48				130	
23		6	0.75	108					
24		14	2.70	48				130	
25		6	0.55	79					
26								669	
27								552	
28								17	
29								264	
30								1135	
31								1053	
32								591	
33								10	
34								104	
35								252	
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									

$$1849 = 91 + 1758$$

$$252 \times 9 = 261$$

ז'אן שליוק

$$2/5/12 = 120$$

ז'אן שליוק

להעברה

המסק... פירוש... הבנין... א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' י' יא' יב' יג' יד' יו' יז' יח' יט' כ' כא' כב' כג' כד' כה' כו' כז' כח' כט' ל' לא' לב' לד' לה' לו' לז' לח' לט' מ' מא' מב' מד' מה' מז' מח' מט' נ' נא' נב' נג' נד' נה' נו' נז' נח' נת' ס' סא' סב' סג' סד' סה' סו' סז' סח' סט' ע' עא' עב' עג' עד' עה' עו' עז' עח' עט' פ' פא' פב' פג' פד' פע' פו' פז' פח'פט' צ' צא' צב' צג' צד' צה' צו' צז' צח' צט' ק' קא' קב' קג' קד' קה' קו' קז' קח' קט' ר' רא' רב' רג' רד' רה' רו' רז' רח' רט' ש' שא' שב' שג' שד' שה' שו' שז' שח' שט' ת' תא' תב' תג' תד' תה' תו' תז' תח' תט' י' יא' יב' יג' יד' יו' יז' יח' יט' כ' כא' כב' כג' כד' כה' כו' כז' כח' כט' ל' לא' לב' לד' לה' לו' לז' לח' לט' מ' מא' מב' מד' מה' מז' מח' מט' נ' נא' נב' נג' נד' נה' נו' נז' נח' נת' ס' סא' סב' סג' סד' סה' סו' סז' סח' סט' ע' עא' עב' עג' עד' עה' עו' עז' עח' עט' פ' פא' פב' פג' פד' פע' פו' פז' פח'פט' צ' צא' צב' צג' צד' צה' צו' צז' צח' צט' ק' קא' קב' קג' קד' קה' קו' קז' קח' קט' ר' רא' רב' רג' רד' רה' רו' רז' רח' רט' ש' שא' שב' שג' שד' שה' שו' שז' שח' שט' ת' תא' תב' תג' תד' תה' תו' תז' תח' תט'

כמויות חישוב :

מחירי חומרים			מחירי עבודה		
4/0.90	0.90	3.24	2.00	2.00	4.00
0.60	0.60	3.24	5.60	5.60	11.20
0.60	0.60	3.60	1.75	1.75	3.50
4/0.90	0.90	3.24	8.30	8.30	16.60
0.20	0.20	0.65	5.60	5.60	11.20
4/0.45	0.45	0.24	1.34	1.34	2.68
0.92	0.92	0.92	3.00	3.00	6.00
2/1.20	0.65	0.31	1.30	1.30	2.60
2/6.80	1.55	5.20	1.30	1.30	2.60
2/6.80	0.35	0.96	1.30	1.30	2.60
2/3.60	1.90	2.74	1.30	1.30	2.60
0.20	0.20	9.28	1.30	1.30	2.60

[illegible]

חישובי-כמויות

תאריך

דף 12/1

המשק

הבנין

התכנית

כמויות חישוב :

עזר/קול חמם

(1) נק' מונג (גילס)

32 ו"ה

(2) נק' קול כח

2 ו"ה

(3) עז/קול מאונג ד.ו.1

32 ו"ה
במחש
ליתר

(4) נק' קול ויסא קול

2 ו"ה

(5) עז/קול ויסא 10 א"א

25 ו"ה

(6) עז/קול חמם

1 ו"ה

עזר/קול חמם

(2) מונג ויסא מאונג

2 ו"ה

(3) עז/קול 200/200 ס"ה

2 ו"ה

(4) עז/קול 100/100 ס"ה

2 ו"ה

עז/קול סמטות

(5) עז/קול מאונג 1/1-1

14 ו"ה

(6) עז/קול 3" כנס

7 ו"ה

(3) עז/קול 1/1

2 ו"ה

21	1/10/20	1/10/20	1/10/20
----	---------	---------	---------

15

רשימת הברזלים

מחלקת הבניה

שם העבודה: חבון / 3/10

מספר:

תאריך:

שם המקום: תכנית

מס'	ח א ו ר	קוטר + Ø	אורך	כמות	46	48	410	412	414	416
	מהעברה									
	חבון / 3/10									
1	2/10 חבון	8	2.30	10		23				
2		8	0.90	30		24				
3		8	0.45	16		12				
4	בסליל ימין	8	1.00	64		64				
5		12	3.00	16		48				
6		6	0.80	36		29				
7		10	4.25	5		21				
8		10	4.5	5		21				
9		6	1.60	16		26				
9		6	7.50	28		210				
9		6	4.30	38		163				
10		10	4.25	16		68				
11		10	5.40	16		26				
12		8	4.25	11		47				
10	2x3	10	4.25	6		26				
13		8	4.50	20		90				
14		8	2.15	20		45				
14		8	2.15	20		45				
15		16	7.00	6		42				
16		12	4.25	6		29				
17		10	2.50	4		10				
18		12	7.00	20		140				
19		12	8.15	20		163				
20		8	7.00	20		140				
21		6	1.50	14		31				
22		6	0.25	14		3				
23		8	1.85	76		141				
24		8	2.25	76		141				
25		8	0.85	76		65				
26		12	7.25	4		29				
27	חבון / 20 סמ	10	30.00	4		120				
		6	0.90	120		108				
	חבון / 10 סמ	8	30.00	1		30				
		6	0.50	26		13				
29	חבון / 17 סמ	12	2.60	40		104				
		6	0.25	140		105				
	ס' ח				704	890	326	513	42	
	להעברה / 27 סמ				156	352	201	458	66	

זיוג לבית שמים

1.1 = ק"ל זיוג מצננו או סגסג"ב

2/12¹⁰

24.20

2.10

9.10

7.20

7.10

9.00

6.00

6/25⁰

15.00

70.00 א"ו

1.2) סגסג כיצור 60

2 י"ה

1.3) סגסג ביקור 80

7 י"ה

1.4) כ"ל נכס 6 א"ו

1 י"ה

1.5) קיפול ספסל א"ו, 12 א"ו

2 י"ה

אזורית אשכול
דאר נכנס
16 X. 1975
חודש
שנה
965802

שרותי השטח



המשרד והמפעל: מושב ניר צבי - ת.ד. 175 רמלה

חשבון מס * 1695

החשבונית: 14/10/75 חשבונית: 14/10/75

החשבונית: 14/10/75 חשבונית: 14/10/75

מס' החשבונית: 02585

מס' החשבונית: 02585

1,320 - 33 40
275 - 5.5 50
150 - 150 1
825 - 165 5
50 - 25 2
125 - 25 5
300

החשבונית: 14/10/75

החשבונית: 14/10/75

החשבונית: 14/10/75

החשבונית: 14/10/75

החשבונית: 14/10/75

החשבונית: 14/10/75

החשבונית: 14/10/75

החשבונית: 14/10/75

החשבונית: 14/10/75

החשבונית: 14/10/75

החשבונית: 14/10/75

2.1.76

3,045

החשבונית: 14/10/75

X2

38371-

מדינת ישראל

ח"א רח' ג' 13 הקריה
תלמון 269211

תאריך 1075

משרד הסכום

בנייה בהתייטבות

13. 8. 75

סכום שנוי חוזה

החוז הנגב

מספר החוזה 9039/46603/74

אל: הזכרות (2)

מאת: המחלקה הארגונית להתייטבות, עליות חדשות

א. פרטי זהו:

טס הקבלן

טס היטוב

טס המחוז

טס' חבנייה על בקבוצ אורגני

סוכן גז' י' מלחם רח'א

222

ב. הרוב החוזה הקיים:

במח' כרמליה

הטנני בלי

המחוקן בלי

הקיים בלי

20,000

200,000

100,000

ג. מהות הטינוני:

החלום המיקרוב

ד. טעיף תקציבי

20,000 חלום המיקרוב

מכרה

חתימת הקבלן

ד. בן יהודה
חשב המשרד

ט. זאבני
סגן המנהל הכללי

חתימה

תאריך

העתיקים

סר א. גלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
סר ג. אביבי, ממונה על עליות חדשות
סר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מנהל מחוזי לבנייה כפרית מחוז 222
אגף חוזים ובמחוזות הסוכנות היהודית ח"א
גזברות (2)

38271
 משרד השיכון
 האגף לבנייה כפרית
 3.11.75
 מחזור הנוג

מדינת ישראל
 משרד השיכון

מר 3"3 י


ח"א, ח"ג 13, הקרלה
 טלפון 269211
 תאריך: 1975

בנייה בהתיישבות

טרנס שני חרזה

מספר החרזה 5030/46690/74

אל: הגזכרות (2)

מאת: המחלקה הארגונית להתיישבות, עליות חדשות.

א.	פרטי זהוי:-	שם המחרז	שם הייסוב	שם הקבלן
ב.	הרכב החרזה הקיים:-	מחיר גרמי אבטלות נכס ימים	מחיר גרמי אבטלות נכס ימים	מחיר גרמי אבטלות נכס ימים
ג.	מחיר הטיבול:	200,000	250,000	150,000
ד.	סעיף הקבלני	הקמת מבון זיקוק ביום נולדו שבעה פחיתין		
		90,50,516/66 עליות חדשות		

בברכה,

ד. בן-יהודה
 חשב המשרד
 ש. אבנר
 ראש המינהל לבנייה כפרית
 דיטובים חדשים.

חתימת הקבלן

חתימה תאריך

העתיקה:

מר א. שטרן, מנהל האגף לבנייה כפרית.
 מר ג. אביבי, ממנהל על עליות חדשות.
 מר א. בליק, ממנהל על חוזים ומכרזים.
 מהנדס מחוזי לבנייה כפרית מחוז 333
 אגף חוזים ובטחונות הסוכנות היהודית ת"א
 גזכרות (2)

ד/

38371-

מחלקת הבניה של הקיבוץ הארצי בע"מ

טלפון 267141

תל-אביב, רחוב קרליבך 10

משרד הנדסה ואדריכלות
תאריך: 17.10.75
יום: 19

1200

בתשובה נא להזכיר

גושרד השיכון
האגף לנגיה בפריט
22.10.75
מחוז הנגב

חשבון מס. 3

לכבוד

משרד השיכון / הגזברות

הקריה תל-אביב

ביטחון שירותים לבריכת

המבנה

פחחת רפיה

הנדון:

שחיה

339.000.-

39-46693-74

ליי

ע"ס

חחה מס'

43502

מספר המבנה

א.נ.

נא לשלם לנו לפי תפירוט הבא:

במס העבודה

92%

313.575.-

בחומרים

במזומן

%

%

%

%

%

%

%

313.575.-

160.000.-

153.575.-

ס"ה

פחות חשבונות שהוגשו

היתרה לתשלום

בכבוד רב

מחלקת הבניה

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

האוצר
מס חשבונות שולם
מס' האישור 240/9

1/75 - 100x40 - מרחביה

38371

מדינת ישראל

משרד השיכון
אנף לבניה כפרית

תאריך: 10.9.1975

מספר: 39/4:693/74 2928

אל: מר ג. אביבי
מאת: מר א. בלף

הנדון: הגדלת/הקטנת חוזה 39/46693/74

העבודה - כיתן שרונים

המקום - מרכז גווי פיתוח רמת

הקבלן - מחלקת הבניה הקיבוץ הארצי

מהות השנוי -

בסך - 139,000 ל"י

נא להגדיל את החוזה הנדון,

- 200,000 ל"י

ערך החוזה עתה

ס"ה - 339,000 ל"י

ההגדלה היא לצורך כצוע: -

הגדלת כיתן השרונים ב-32 מ² לצורך הקמת מכון זיקוק בכדי למחון בעית הניקוז והוצאת המים מהכרמל

(1) ערך מכון הדיקוק, כולל הסמל ואינסטלציה 100,000

(2) עבור ביוב וסלוק שטחים מהכיתן

39,000
339,000

6

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתקים:

מהנדס מחוז -

הנבה

הקבלן -

מח" הבניה הקיבוץ הארצי

פרק 01 - מבודדת מפר

300.-	6.-	50.0	מ	01	נקודת רחיה סחיה ובהם חסות (לפי מודל) (בהצרכה)
1.760.-	22.-	80.0	מ	02	הפירה בטח הבין על פרח 2.0 מ'
80.-	80.-	1.-	יה	03	הפירה בור ביקוד במידות 1/1/0.70 מ'
330.-	110.-	3.0	מ	04	הפירה פרחות לפלטה יסוד על פרח 1.0 מ' סחיהם הרצה
2.470.-					

פרק 02 - מבודדת בסל-מבטן-200

157.50	35.-	4.5	מ	01	בסל רזה בצובי 5 מ' סחיהם ליסודות
560.-	560.-	1.0	מ	02	בסל ביסודות בודדים
300.-	1000.-	0.5	מ	03	בסל במודי יסוד
1.860.-	620.-	3.0	מ	04	בסל בקירות בסל (חומכיה) בצובי 20 מ'
3.410.-	620.-	5.5	מ	05	בנ"ל מעל בצובי 25 מ'
620.-	620.-	1.0	מ	06	קיר בסל בצובי 20 מ' מעל קיר 25 מ' לפי המוכניה
850.-	850.-	1.0	מ	07	ממודי קומה במידות 20/20 מ'
1.610.-	70.-	25.0	מ	08	רצפה בסל בצובי 10 מ' יצוקה על גבי המילודי, מחלקה בחלקה העליון מחלקה לפי המוכניה
380.-	950.-	0.4	מ	09	רצפה וקירות בצובי 15 מ' סחיהם בבור ביקוד
550.-	550.-	1.0	מ	10	רצפה בסל בצובי 15 מ' יצוקה על גבי המילודי
310.-	620.-	0.5	מ	11	קירות יסוד ברוחב 20 מ'
9.757.50	650.-	1.0	מ	12	הבודות בסל מעל הכניה במידות 20/20 מ'
1.240.-	3100.-	0.4	מ	13	ברזל עגול רגיל בקטרים ומורכבים מדגים לזיון חלקי בסל לפי המוכניה
3.200.-	3200.-	1.0	"	14	בנ"ל אך בסל סחיהם
14.647.50					

פרק 04 - סחורה בגיב

01	בגדי קיטור פלורלי בגון חלולים בגדי 20 ס"מ	מ	35.0	40.-	1.420.-
02	בגדי מאיגור בגדי 10 ס"מ פלורלי בגון חלולים	מ	10.0	29.-	720.-
					1.690.-

פרק 05 - סחורה בגיב ואיגור

01	איגור קיטור סכום 3 סחורה בזמן 2 סכום 2 סחורה ארץ סחורה בסיבי זכוכית	מ	45.0	28.-	1.260.-
02	זלטה קל-קל בגדי 2 ס"מ סחורה הגב סחורה	מ	45.0	16.-	720.-
					1.980.-

פרק 06 - סחורה סחורה וסחורה
ראש ואיגור סחורה על סחורה

01	זיגון 50/50/5 סחורה בגון סחורה קוצים 8 סחורה, סחורה בגון סחורה	ס	2.5	25.-	62.-
02	סחורה ירידה סכום זיכרון סחורה 2 סחורה 12, סחורה וסחורה סחורה הכל קטמלם לפי סחורה סחורה	ק	1.-	2400.-	2.400.-
03	סחורה וסחורה סחורה סחורה - 10-בגדי 200/210, סחורה סחורה 30/30/4, סחורה סחורה סחורה 30/30/4, 30/30/4, סחורה סחורה בגדי 2 סחורה הכל קטמלם לפי סחורה	י	2.-	1400.-	2.800.-
04	זלטה סחורה בגון סחורה סחורה 100/210 הכל קטמלם	י	2.-	800.-	1.600.-
					6.862.-

פרק 07 - סחורה איגור

01	סחורה סחורה סחורה סחורה סחורה סחורה סחורה סחורה סחורה סחורה				
02	סחורה סחורה סחורה סחורה סחורה סחורה סחורה סחורה	ס	5.0	110.-	550.-
03	סחורה סחורה סחורה סחורה סחורה סחורה סחורה סחורה	י	1.-	900.-	900.-
					1.645.-

פרק 06 - עבודות הסל				
כל עבודות הסל יבוצעו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בגין של הוצאת הבין-עבודות - פרק 06.				מ"מ
01	בקורות סלור מבוצעות בעבודות אלמנטים "פריק" וחומים 1.5 מ"ר כולל הרקה, סטטיק זרם סטוריינים קוטלס טוכן למשט	33.--	55.--	1.815.--
02	בקורות כזה כנ"ל מולס חומים 2x2.5 מ"ר וסבור קיד סטוריינים קוטלס טוכן למשט	2.--	70.--	140.--
03	בזמי האורה הסקה, חרכבה וחבור של בזמי האורה חרכב ד.י.ג. זגם 1111 או מורה טר. קוטלס טוכן למשט	32.--	80.--	2.560.--
04	בקורות הרקה כולל סדק מיוחד לצינור מים קרים עד קוטר 2 אינץ' כולל חום 16 מ"ר בצינור 1 אינץ' החל מלוח הסל ראשי. קוטלס טוכן למשט	2.--	700.--	1.400.--
05	חובה לסכך חזיבור ככל מרובלסטי לא סטוריינים מסימס נ"י כולל חזוקים, הסקה, חרכבה וחבור בזמי הקורה 10x2.5 מ"ר	20.0	35.--	700.--
06	קו חובה ראשי הסקה וחרכבה של עבודות מלס 66 סגחיה באדמה כולל חזירה	10.0	65.--	650.--
07	לוח הסל כולל ארון חם עם דלמה כולל כל הקונסטרוקציה, סחורה, סטוריות, חזוקים חום סחוקים, סטי צבירה, בזמי למשט על הארץ וסכיל ציור בולקסון-			
	מ"ר סטטיק זרם חמי אלומסטי עם חגבה סרמיה וסגססיה עד 25x25 מ"	9.--	יא	
	מ"ר סטטיק זרם חמי אלומסטי כנ"ל מלס עד 25x25 מ"	1.--	יא	
	מ"ר סטטיק זרם חמי אלומסטי עם חגבה חגססיה וחגבה סרמיה חגבה לסכיל 40x3 מ"	1.--	יא	
	מ"ר זרם לבחיר בטלס 60x3 מ"	1.--	יא	
	מכסיחיה קובמגססילס עם ראס מסיס ובחיר עד 60 מ"	3.--	יא	
	מ"ר סטטיק זרם סבור מסימס "צינור"	3.--	יא	
	ארון הסל סבור חנ"ל	1.--	יא	
	ס"ח לוח הסל ראשי	1.--	קום	
				1.500.--
				8.765.--

פרק 19 - עבודות חרש וזכרון

העבודות יבוצעו בתחום לשירות
בפרק "עבודות מטבחה" אשר בחזות
בביתן שירותים.

01	סיכור חגב בקולטות "יטאטסט"	20	40--	75--	3.000.--
02	אספקה וחרכבת של מרזביל 14	20	18--	170--	3.060.--
03	אספקה וחרכבת עמודים מרזביל 2 ל 10 בנבזה 16 ס"מ	10	5--	90--	450.--
04	כנ"ל בנבזה 26 ס"מ	10	5--	100--	500.--
05	אספקה וחרכבת מרזביל מרזב 40/48 ס"מ בין המסודרים	20	24--	20--	672.--
					<u>7.682.--</u>

**פרק 09 - עבודות סיה סירז
רצפה**

01	סיה סניה סירז בסיה סכבות של גבי קירות עמודים וכו' (כולל סירז)	20	90.0	16--	1.440.--
02	סיה סירז ורזק (כדגסת תחיים) כולל סכבה מוצבת בגל רטיבות, המרון לפי דריסת המדריכל	20	35.0	35--	1.225.--
					<u>2.665.--</u>

דף רכוש		
2.470.--	עבודות נספח	1
14.847.50	עבודות נספח	2
1.690.--	עבודות בגינה	3
1.980.--	עבודות בידור ואימון	4
6.862.--	עבודות סטנדרט ונבדלים	5
1.645.--	עבודות אינטסטליציה	6
8.765.--	עבודות חשמל	7
7.682.--	עבודות מרא וטכני	8
2.665.--	עבודות מים סידור רצפה	9
48.606.50		
43.308.42	החייקרות 2/75 - 5/75 - 89.1%	
91.914.90		
8.985.10	ש"ח החייקרות לאחר 2/75 וטובות	
100.000.00		

בסיס החיידים 5/75

מחלקת הבניה של הקיבוץ הארצי בע"מ
תל-אביב, רחוב קרליבך 10 טלפון 267141

1200

בתשובה נא להזכיר

משרד השיכון
האגף לבניה בפז"ת

21. 7. 75

מחוז הנגב

18.7.75

יום 19

חשבון מס 2

לכבוד

משרד השיכון / הגזברות

הקריה תל-אביב

הנדון: פתחת רפיה
המבנה: ביתן שירותים לבריכת שחיה
חזקה מס': 39-46693-74
מספר המבנה: 43502
ע"ס: 200.000.-
ל"י

א. נ.

נא לשלם לנו לפי הסידור הבא:

לאחר גמר ריצוף

80 %

במזומן

בחומרים

160.000.-

%

%

%

%

%

%

160.000.-

72.000.-

88.000.-

ס"ה

פחות חשבונות שהוגשו

היתרה לתשלום

מחלקת הבניה
מכבד תב

האוצר
מס' חשבונות שולם
מס' האישור 240/9

3831

מדינת ישראל

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית

משרד השיכון האגף לבניה כפרית 6 - 6.75 מחזור הנגב

תאריך: 4.6.75

מספר: 39/46693/74/1837

אל: מר ג. אביבי

מאת: מר א. בלף

הנדון: הגרלה / הקטנת חוזה 39/46693/74

העבודה - ביתן סירותים ע"י בריכת שחיה

המקום - פיתוח רמיה

הקבלן - מחלקת הבניה של הקיבוץ הארצי בע"מ

מהות השנוי - התיקרויות

נא להגדיל את החוזה הנדון, בסך - 20,000 ל"י

ערך החוזה עתה - 180,000 ל"י

ההגדלה היא לצורך בצוע: - ס"ה 200,000 ל"י

ע"ח התיקרויות להתחלת העבודה (11/74) ולתקופת הבצוע .

סכום נטו בחוזה (5.73) 107,362 ל"י

התיקרויות להתחלת העבודה (11/74) ולתקופת הבצוע - 86.6%

92,638 ל"י

200,000 ל"י

סה"כ סכום מוגדל

180,000 ל"י

החוזה הקיים

20,000 ל"י

הגדלה

Cv

א. בלף
ממונה על חוזים ומכרזים

העתקים:

מנהרס מחוז - הנגב

הקבלן - מחלקת הבניה של הקיבוץ הארצי בע"מ, תל-אביב

מינהל לבניה כפריה וישובים חדשים

אל: מר א. בלף - מסונה על חוזים 26.5.75

3837/-1455

הנדון: הגדלה חוזה 39/46693/74 - בית שדות
לבריכת שחיה מרכז גושי מיתחת רפיח

אבקש את ספולך בהגדלת חוזה הנ"ל בבצוע סח' הבניה של
הקבוץ הארצי ע"ה התיקרות לפי מרוט:

בסיס המעורים 5073
התחלת עבודה 11.74
התיקרות התחלתית 72.8%
ע"ה התיקרות בזמן בצוע 8%

ס"ה התיקרות $106 \times 1728 = 86.6$ מסכום 107362 = 92975.00
מחוז ע"ה התיקרות בחוזה 65975.00
להגדלה 27.000.00

הערת: מר א. גלויברמן - מנהל א.ב.כ.
מר ביבי מהנדס אזור ערבה וסיני
סח' הבניה של קב' הארצי - ח"א
ש.ה.ל מקור חוץ

י. רוסיאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

38371

מחלקת הבניה של הקיבוץ הארצי בע"מ

טלפון 2-267141

רחוב קרליבך 10, ת.ד. 20111


תל-אביב

7399/3/75

בתשובה נא לחזק

20.4.75

יום 197



לכבוד

משרד השכון

אגף לבניה כפרית

באר שבע

א.ב.,

הנדון: פיתחת רפיח - ביתן שרותים

חוזת 39/46993/74

בבקשכם להגדיל את החוזת הנ"ל בסך 30.000.- ₪

עבור התיקרויות כולקסון:

₪ 158.928.-	ס"ה לפי חוזת כולל התיקרות עד 5/74
<u>₪ 26.700.-</u>	התיקרות התחלתית 5/74-11/74 = 16.8%
₪ 185.628.-	
<u>₪ 24.372.-</u>	ע"ח התיקרות בתקופת הביצוע ושרות
₪ 210.000.-	
<u>₪ 180.000.-</u>	פחות סכום החוזת
<u>₪ 30.000.-</u>	ס"ה הגדלת חוזת

5/13

בכבוד רב,

מחלקת הבניה

/אס

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

January 1, 1905

REPORT OF THE

COMMISSIONER

OF THE LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION

PASSED MAY 1, 1898

ALBANY:

PRINTED BY THE
UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

ALBANY: JAMES B. HARRIS, STATE PRINTER, 1905.


LAND OFFICE	1898-1899	\$100,000.00
LAND OFFICE	1899-1900	100,000.00
LAND OFFICE	1900-1901	100,000.00
LAND OFFICE	1901-1902	100,000.00
LAND OFFICE	1902-1903	100,000.00
LAND OFFICE	1903-1904	100,000.00
LAND OFFICE	1904-1905	100,000.00
LAND OFFICE	1905-1906	100,000.00

STATE OF NEW YORK
IN SENATE

מחלקת הבניה של הקיבוץ הארצי בע"מ
תל-אביב, רחוב קרליבך 10
טלפון 267141

1200

בתשובה נא להזכיר



יום 19.1.75

חשבוני מס 12

לכבוד

משרד השיכון / הגזברות

הקריה תל-אביב

הנדון: פתחת רפיה
מבנה: ביתן פרושים לברכת שחיה
חזקה מס': 39-46693-74
מספר המבנה: 43502
ע"ס: 180.000.-
ליו:

א.נ.

נא לשלם לנו לפי הפירוט הבא:

גמר קירות

40 %

במזומן

בחומרים

72.000.-

%

%

%

%

%

%

ס"ה

פחות חשבונות שהוגשו

היתרה לתשלום

72.000.-

36.000.-

36.000.-

מחלקת הבניה
בכבוד רב

האוצר
מס' חשבונית שולם
מס' האישור 240/9

התאריך:	6/3/75	אל:	מנהל היבטים קבלי ארצי
תיק מס:		מאת:	

הנדון: גלגל חלקי מס' 1
ביגן סלילים מוכר גרסא שנתה רשמי

דבר אף מוצא אדם את המלגה
המלגה מס' 1
אם המלגה (המלגה מס' 2) רשמי
במלגה מס' 1 ואלוהי אדם את קוים
40% מהמלגה, קרן



מנהל היבטים קבלי ארצי

מחלקת הבניה של הקיבוץ הארצי בע"מ
תל-אביב, רחוב קרליבך 10 טלפון 267141

1200

בתשובה נא להזכיר

2.1.75

יום 19

חשבון מס. 1

לכבוד

משרד השיכון / הגזברות

הקריה תל-אביב

הנדון: פתחם רפיה
ביתן שירותים לנריכת נתיח
המכנה 180.000.-
ע"ס
חזות מס' 39-46693-74
מספר המכנה 43502

א. נ.

נא לשלם לנו לפי הפירוט הבא:

בטר יסודות

20

במזומן
36.000.-

בחומרים

%

%

%

%

%

%

%

36.000.-

מ"ה

פחות חשבונות שהוגשו

היתרה לתשלום

36.000.-

מנכ"ל רב

מחלקת הבניה

האוצר
מס חשבונות שולם
מס' האישור 240/9

2.74 - 100x40 - מרחביה.

לשם אחוזה
כפיוח אחוזה

3834

מדינת ישראל

חוזה מ. 9039/46693/74

חוזה זה נערך ונחתם ביום 13 לחודש אוקטובר שנה 1974

ב י נ

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון (שהקרא להלן "הממשלה") מצד אחד.

ל ב י נ

מחלקת הבנייה של הקבוץ הארצי בע"מ (שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

הואיל והממשלה רוצה בביצועו של המבנה. חיינו הקמת ביתן שרותים ע"י בריכת השחיה במרכז גושי מיתחת רמיה

וקבלה אח הצעתו של הקבלן מיום לביצוע המבנה, המורה סך 180,000.- ל"י (במילים מאה ושמונים אלף לירות)

או כל סכום אחר שיוקבע בהתאם לחוראות חוזה זה,

באו שני הצדדים לירי הסכם כדלהלן: -

1. המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

(א) הצעתו של הקבלן.

(ב) תנאי החוזה לבצוע מבנה ע"י הקבלן.

(ג) תנאים מיוחדים.

(ד) מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבינמשרדית

(ה) הוספות ושנויים למפרט הכללי לעבודות בנין, ולאופני המדידה והתשלום.

(ו) הצהרות הקבלן על טיב ועל אי חדירת רטיבות וקונדנסציה.

(ז) תכנית.

(ח) כתב הכמויות והמחירים ו/או החיבורים הטכניים למבנים.

(ט)

2. תמורת השלום שכר החוזה כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם לחוראות החוזה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה תהיה כתובת הקבלן: -

מחלקת הבנייה של הקבוץ הארצי בע"מ, רחוב קרליבך 27, תל-אביב

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

ב יום 13 לחודש אוקטובר שנה 1974

חתימת הממשלה חתימת הקבלן

עד לחתימה: חתימתו עד לחתימה: חתימתו

שמו שמו

כתובתו כתובתו

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
ז' ונשרי תשגה 74
מחוז הנגב

תנאים מיוחדים

1. סדר החשומים עבור ביצוע העבודה יהיה כדלקמן:

20%	א. לאחר גמר יסודות וראפה חלוייה או א/1 לאחר גמר יסודות ומלוי המסד
20%	ב. לאחר גמר קירות
15%	ג. לאחר גמר גג ומתיצוח
20%	ד. לאחר גמר סיה ונגרות
5%	ה. לאחר גמר יצוף
12.5%	ו. לאחר גמר הבנין, כולל כיוב וזינסטלציה
5%	ז. לאחר הגשת חשבון סופי וקבלה הבנין
2.5%	ח. לאחר אישור חשבון סופי
100.0%	סה"כ

מדינת ישראל

משרד השיכון

הנא ים מ י ו ח ד י ם

ת ו כ ן

1. רשימת מסמכי החוזה
2. סדר תשלומים
3. הגדרות
4. ערבות לקיום החוזה
5. הכנה לביצוע
6. תשלומים בעד הבדיקות
7. מהלך ביצוע המבנה
- 7א. תאריכי התחלת וגמר העבודה
- 7ב. פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים
8. השלמה, בדק ותיקונים
9. סינויים, תוספות והפחתות
הגדלה/הקטנה -- היקף החוזה
10. מחיר החוזה הוא סופי - כמויות לא תמדונה
11. תשלומים
- 11א. חשבונות סופיים
- 11ב. תוספת יוקר
12. תשלומים לקרן הביטוח
13. מחירים לעבודות עפר
14. עבודות פיתוח
15. תשלומים בעד מים
16. הזמנות חלונות ודלתות מאלומיניום, תריסים, מעקות
ומסחורי כביסה מפלסטיק ממפעלים מאושרים ע"י משרד השיכון
17. העדפת אזורי פיתוח
18. העברת סמכויות
19. הקמת בנינים מבטון סרום ע"י קבלנים אחרים
20. העמדת צריף למפקח משרד השיכון ורהוטו
21. ביול החוזה

UNITED STATES
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
OFFICE OF THE SECRETARY
WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

OFFICE OF THE SECRETARY

WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

OFFICE OF THE SECRETARY

WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

OFFICE OF THE SECRETARY

WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

OFFICE OF THE SECRETARY

WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

OFFICE OF THE SECRETARY

WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

OFFICE OF THE SECRETARY

WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

OFFICE OF THE SECRETARY

WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

OFFICE OF THE SECRETARY

WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

OFFICE OF THE SECRETARY

WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

OFFICE OF THE SECRETARY

WASHINGTON, D. C.

1. רשימה מסמכי החוזה

המסמכים המפורטים להלן מהווים יחד את מסמכי החוזה הזה:

- א. חוזה של ממשלה ישראל, מדף 3402, ותנאי החוזה לביצוע המבנה ע"י הקבלן.
- ב. תנאים מיוחדים
- ג. כתב במויות ומחירים למבנים.
- ד. מפרט כללי לעבודות בנין (כולל אופני מדידה ותשלום) של הועדה הבינמטרית המיוחדת להכנת מסמכי חוזר אחידים משרד הבטחון, משרד העבודה, מע"ץ ומשרד השיכון.

3. תנאי החוזה מדף 3402

פרק א' - כללי
הגדרות

1. א. הגדרת "המנהל" תשונה כלהלן:-

"המנהל" - פרוטו: מנהל אגף הכנון והנדסה במסדר השיכון, סגנו וכל אדם המורשה בכתב ע"י אחד מהם, מזמן לזמן, לצורך החוזה או כל חלק מסנו, המנהל סגנו ואדם המורשה כאמור, כל אחד מהם לחוד, באגף לבניה כפרית - המנהל פירוטו מנהל האגף.

ב. הגדרת "המפקח" תשונה כלהלן:-

"המפקח" - פרוטו: המנהל וכל אדם המורשה בכתב, מזמן לזמן, ע"י מנהל המחלקה הטכנית במסדר המחוזי של מסדר השיכון שבחחונו מבוצע המבנה נשוא חוזה זה, כל אחד לחוד. למנהל האגף לבניה כפרית, בעבודות האגף לבניה כפרית.

כדי להסיר ספק, מוצהר ומוסכם במפורש סכל הרטאה ו/או הסמכה, אשר ניתנה לפי חוזה זה לא תיגרע מזכותו של נותן ההרטאה או ההסמכה, להשתמש בסמכות סלגביה ניתנה ההרטאה, או הוענקה הסמכות, במקביל למורשה או למוטמן או במקומו.

4. תנאי החוזה מדף 3402

פרק א' - ערבות לקיום
החוזה

סעיף 8: ערבות לקיום החוזה יתונה כלהלן:-

1. להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה, ימציא הקבלן לממשלה עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית למחיר הכללי של החוזה, להנחת דעתה של הממשלה ובנוסף הנקבע על ידה.

סכום הערבות יהיה:-

50,000.- ₪ הראשונים מסכר החוזה 10%

בעד כל סכום נוסף העולה על 50,000.- ₪

הראשונים מסכר החוזה ואינו עולה על 250,000.- ₪ 5%

מ - 250,000 ₪ עד 1 מיליון ₪ 2.5%

מעל ל - 1 מיליון ₪ 1%

הוצאות הערבויות על הקבלן.

2. הקבלן מתחייב להאריך מדי פעם בפעם את חקפה של הערבות כולה או של חלק יחסי ממנה הנוחר, עד לאיסור החשבון הסופי וחתימת הקבלן על כתב סילוק תביעות וגמר חקופת הבדק או חום ביצוע תקונים, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

במקרה ו-30 יום לפני תום תקופה של הערבות המקורית או המארכת לא נערך חשבון סופי וטרם נחתם ע"י הקבלן כתב סילוק חביעות, או לא נגמרה תקופת הברק, הכל לפי התאריך המאוחר יותר, ימציא הקבלן לממשלה תוך 15 יום כתב הערכת ערבות לתקופה כפי שתקבע מדי פעם בפעם ע"י המנהל.

לא העריך הקבלן את הערבות כאמור, תהיה הממשלה רשאית לממש את הערבות כולה או מקצתה.

3. א. לא ימציא הקבלן ערבות כאמור בסעיף קטן 1 לעיל, יהיה המנהל רשאי להורות לנכות ולעכב כל תשלום המגיע לקבלן מהממשלה, לפי סיקול דעתו המוחלט, אם סכום הערבות ולנהוג בו בערבות לכל דבר.
- ב. הוגדל שכר החוזה כתוצאה משנויים כאמור בסעיף 56 לחוזה זה, חייב הקבלן עם קבלת הוראות שנויים מדי פעם בפעם, להסלים את הערבות לקיום החוזה כאמור בסעיף קטן 1 לסעיף זה, לא מעל הקבלן כאמור, רשאי המנהל להורות לסם השלמת הערבות, לעכב מתוך שכר החוזה או כל סיעור ממנו או מהכספים המגיעים לקבלן מהממשלה, לפי סיקול דעתו המוחלט, את הסכום הסוה להשלמת הערבות, ולנהוג בו בערבות לכל דבר.
- ג. ימציא הקבלן ערבות לאחר ניכוי ועכוב כספים כאמור בסעיפים א' ו-ב' לעיל, תחזיר לו הממשלה את הסכום שעוכב או כל יתרה ממנו.
- ד. מומטה הערבות כולה או מקצתה לפני המועד הסופי מתחייב הקבלן להשלימה לסכומה המלא מדי פעם בפעם.

5. תנאי החוזה מדף 3402

פרק ב' - הכנה לבצוע

סעיף 11 יסונה כלהלן:-

הקבלן ימציא לאיסורו של מנהל המחלקה הסכנית במסדר המחוז שבחוממו מבוצע המבנה, או למנהל האגף לבניה כפריה בעבודות הבניה הכפרית לפי דרישתו, מזמן לזמן, מילואים ופרטים בכתב בקטר לדרכי הביצוע, הסדרים והסיסות אשר לפיהם יש בדעתו של הקבלן לבצע את המבנה, לרבות רשימת מחקני העבודה ומבני העזר שיש בדעתו להשתמש בהם.

המצאח החומר האמור ע"י הקבלן, בין שאיטר אותו מנהל המחלקה הסכנית במפורט ובין שלא איטר אותו, אינה פוסרת את הקבלן מאחריות כל יחיא המוטלת עליו על פי החוזה או על פי הדין.

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

1. ... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...

2. ... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...

3. ... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...

4. ... the ... of ...
... the ... of ...

... the ... of ...
... the ... of ...

... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...

... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...

6. תנאי החוזה מדף 3402

פרק ו' - חסלומים בעד בדיקות

בניגוד לנאמר בפרק ו' עיף 40 בסעיף קטן (6) של תנאי החוזה יהיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקות החומרים במעבדות 0.2% ו-1% מהיקף עבודות הפיתוח (כבידים וביוב) .

7. תנאי החוזה מדף 3402

פרק ז' - מהלך ביצוע המבנה

סעיף 43 יסונה כלהלן:-

הקבלן יתחיל בביצוע המבנה בתאריך שיקבע ע"י מנהל המחלקה הטכנית במסדר המחוזי של מסדר הסיכון שבחתימו מבוצע המבנה, בהוראה בכתב שתיקרא "צו התחלת עבודה" וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת המבנה תוך תקופה שנקבע בלוח הזמנים, פרט אם קבל מאת המפקח הוראה מפורשת בכתב בניגוד לכך.

סעיף 44 יסונה כלהלן:-

לפני מתן ההוראה לביצוע המבנה או בסעת מתן אותה הוראה, יעמיד המפקח לרשות הקבלן את מקום המבנה או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת בצוע המבנה והמטכחו, בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בהצעת הקבלן והמאושר ע"י המנהל או מנהל המחלקה הטכנית במסדר המחוזי של מסדר הסיכון. לאחר מכן יעמיד המפקח לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים ממקום המבנה, הכל כפי שידרש לביצוע המבנה בהתאם ללוח הזמנים האמור.

במידה והקבלן לא יעמוד בלוח הזמנים הנ"ל, עליו להגיש דו"ח פיגורים על גבי הסופס של מסדר הסיכון.

הגשת דו"ח הפיגורים אינה מסחררת את הקבלן מאחריותו לעמוד בתאריך גמר העבודה לפי החוזה.

7א. תאריכי התחלת וגמר העבודה

תאריך גמר העבודה הנ"ל הוא 10 חודשים מתאריך מסירת הסטח, כפי שהתחייב הקבלן בהצעתו.

הרשות בידי מסדר הסיכון למסור את שטח הבנייה תוך 90 יום מתאריך הגשת ההצעה.

7ב. פיצויים מוסכמים

וקבועים מראש על איחורים

סכום הפיצויים הקבועים מראש, בהתאם לסעיף 49 של החוזה יהיה כלהלן:-

30 יום לכל יום

לליום _____ אם הפגור לא יעלה על 30 יום.

לליום לכל _____ אם הפגור לא יעלה על 30 יום.

לליום _____ אם הפגור יעלה על 30 יום.

סעיף 50 (3) יסונה כלהלן:-

הופסק ביצוע המבנה לפי הוראה בכתב מאת המנהל כאמור בסעיף קטן (1), יהיה הקבלן רשאי לדרוש חסלום סכר הסומר בלבד בחוספת 12% נוסף להוצאות להבטחת המבנה והגנתו.

הופסק ביצוע של חלק המבנה, יהיה הקבלן רשאי לדרוש בעד החלק היחסי של שכר השומר בלבד, בתוספת 12%, נוסף להוצאות להבטחת המבנה והגנתו.

8. תנאי החוזה מדף 3402

פרק ח' - הסלמה: בדק ותיקונים

סעיף 52 (1) יסונה כדלקמן:-

א. באם הקבלן לא יבצע את התיקונים ועבודות הסלמה הדרושים, חוץ התקופה שתקבע ע"י המפקח ברישא של סעיף קטן 52 (1) של החוזה הממשלתי, יהיה מטרת הסיכון רשאי לבצע את התיקונים ועבודות הסלמה בעצמו או באמצעות גוף אחר ושכר החוזה יוקטן בהתחשב עם ההוצאה לתיקונים ועבודות הסלמה האמורים.

ב. למרות האמור בסעיף קטן 52 (1) של החוזה הממשלתי, מחייב הקבלן למסור את המבנה לפי דרישת המפקח, לידי החברה המאכלסת גם אם יש צורך לבצע תיקונים ועבודות הסלמה במבנה.

עבודת הסלמה והתיקונים יצוינו בפרטיכל שיערך בעת מסירת המבנה לחברה המאכלסת, כנוכחות הקבלן ונציגי מטרת הסיכון והחברה המאכלסת.

הקבלן מחייב לבצע את התיקונים האמורים חוץ שבועיים מיום מסירת המבנה, או חוץ תקופה טונה כפי שצויין בפרטיכל, מסכים הקבלן להחבבה המאכלסת תבצע את התיקונים מחשבון ההוצאות יועברו ע"י החברה המאכלסת לאגף להנדסה וחכנון וגזברות מטרת-הסיכון ושכר החוזה יוקטן בהתחשב עם הוצאות התיקונים האמורים.

9. תנאי החוזה מדף 3402

פרק ט' - סינויים
תוספות והפחתות
הגדלה/הקטנה
היקף החוזה

בניגוד לנאמר בתנאי החוזה פרק ט' סעיפים 56, 57 מטרת הסיכון שומר לעצמו הזכות להגדיל היקף חוזה: העבודה עם הקבלן עד 50% מהיקף החוזה: וכן להקטין ב-25% מהיקף החוזה.

סעיף 57 (3) יוסלם בתיסקה (3) (א) כלהלן:-

(3) (א) מנהלי עבודה לא יירשמו במצבת כוח אדם, ויראו איפוא, את ההוצאות הכרוכות בהעסקתם ככלולות בתוספת של 12%.

סעיף 58 (1) יוסלם בתיסקה (1) (א) כלהלן:-

(1) (א) הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים דרכים וכיו"ב, אלא אם כן הוחקנו במיוחד לצרכי העבודה היומית.

סעיף 59 (2) יוסלם בתיסקה (2) (א) כלהלן:

(2) (א) לא הגיש הקבלן רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם חודשיים אחרי שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה, יראו את הקבלן כאילו ויתר על התביעה לחלוטין, וללא תנאי.

3. 建立数据库

7507 501-3 STE 501-1

1900-1901

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

[illegible]

פרק י' - מחיר החוזה
הוא סופי - הכמויות
לא תמדנה

- א. על אף האמור בפרק י' סעיף 60 של תנאי החוזה לא תמדנה הכמויות המפורטות בכתב הכמויות והמחירים פרט לסעיפים המסומנים "הכמויות למדידה". הקבלן יקבל על עצמו לגמור ולמסור את המבנים בהתאם לתכניות וכתב הכמויות והמחירים בעד התמורה המוצעת על ידו.
- מסדד הטיכון לא יכיר בטום תביעות לסינויים במחיר המבנים עקב הזמנות, הפרטים הכמויות, אי התאמות אחרות ו/או אי התאמות בין הכתוב בכתבי הכמויות והמחירים ובין התכניות.
- סינויים בחכניות או בחיב העבודה סינחנו בכתב ע"י המנהל, ימדדו ע"י שני הצדדים והתמורה תחוקן בהתאם.
- ב. כל פרט המסומן בתכניות ואינו כלול בסעיפי כתב הכמויות, יחשב ככלול במחיר סיוצע ע"י הקבלן למבנה, כמו-כן, כל סעיף הכלול בכתב הכמויות ואינו מסומן בתכניות, יחשב ככלול במחיר סיוצע ע"י הקבלן.
- במקרה של סחירה או אי התאמה בין האור העבודה ואופן בצועה בין סעיף כתב הכמויות ובין הפרטים הכלולים בתכניות, יראו את המחיר המוצג בסעיף כתב הכמויות כמחיר לתאור העבודה ואפן ביצועה, כפי שמובא בסעיף כתב הכמויות.
- ג. יראו את התיאורים המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים במפרט הכללי לעבודות בנין של הועדה הבין-מסרדית, כמפרט המיוחד וביתר מסמכי החוזה, כמסלימים את התאורים התמציתיים הכלולים בכתבי הכמויות, כל עוד אין הם עומדים בסחירה אחת. הדגשת פרט מסויים, הכלול בתיאורים מלאים אלה, בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות, אין בכוחו לגרוע במאומה מחוקפו של אותו פרט לגבי יתר הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה.
- ככל מקרה של סחירה או אי התאמה בין המפרט הכללי של הועדה הבין-מסרדית ובין המפרט המיוחד (ה'), יקבע האמור במפרט המיוחד.
- ד. אם ביצוע העבודה מחייב התקנת דרכי גישה ארעיות, יתקינן הקבלן בהיקף הדרוש ויחזיקן במצב תקין במסך כל תקופת הביצוע. התוואי המוצע של זרכים אלו, סעון איטורו של המפקח. עם סיום העבודה, יפרק הקבלן את הדרכים האמורות, יסלק מהמקום את כל החומרים, הסברים והפסולת שהתקבלו מן הפירוק, ויחזיר את פני הקרקע למצבם הקודם.
- כל העבודות הקשורות עם דרכי גישה ארעיות, תהיינה על חשבון הקבלן ותמורתם כלולה במחיר המבנה.

- ה. אם לא צויין במפורש בכתב הצמיות, יראו את המחיר המוצב בעד סעיף כלשהו מסעיפי כתב הצמיות ובמחיר המבנה כולו, ככוללים את ערך:-
1. כל החומרים הדרושים בו והפחת שלהם, ובכלל זה מוצרים מוכנים, חומרי עזר וכיו"ב, בין אם נכללו בעבודה או לא נכללו בה.
 2. כל העבודה הדרושה לרבות הנהלת העבודה ופקוח מהנדס לסם בצוע מוטלם של כל סעיף בהתאם להנאי החוזה ובכלל זה עבודות לוואי ועזר הנזכרות במפרט ו/או המשתמעות ממנו, עם עבודות אלו אינן נמדדות בטעיף נפרד.
 3. הסימום בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, כלי רכב, פיגומים, מבנים אחרים וכל ציוד אחר, לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום המבנה ופירוקם בגמר העבודה הוצאות לחיקונים, דלק סמנים, סיכה וסכר נהגים ומכונאים.
 4. הובלת הציוד והחומרים למקום העבודה, לרבות החזרת הציוד, ובכלל זה העמסתם ופריקתם, וכן הסעת העובדים למקום העבודה וממנו.
 5. אחסנת החומרים והציוד וסכר מחסנאים ורשמים.
 6. כל עבודות בעלות אופי ארעי באחר הבנייה כגון: מבני עזר זמניים, גיפוז זמני של אחר הבנייה, עבודות אחזקה ונקוי תוך תקופת הביצוע: מדירות, סימון, הקמת מחושים, אחזקתם במצב תקין ופירוקם, חיבורי מים זמניים, צנורות זמניים, ומכלי מים, גידור זמני ואמצעי בטיחות אחרים, הגנה וכיסוי חלקי של חלקי המבנים, סילוק מי-גשם והגנה מטמפונות, סילוק עודפי חמרים ופסולת מאחרי הבנייה.
 7. סכר סומרים והוצאות סמירה אחרות.
 8. חטומים בעד מים לבנייה.
 9. הספקת דפמים לבדיקות ואסורים לחטומים בעד בדיקות במכון החקנים.
 10. הוצאות חיקונים בתקופת הבדק.
 11. חיאות עם כל הגורמים הפעילים בטטה.
 12. דמי ביטוח למיניהם, ערבויות, מסים ממסלתיים ומסים מוניציפליים, החלים על הקבלן, מסים לקרנות והטבות סוציאליות, הקצבות לנזקין ופצווי נזיקין לסוגיהם, כמפורט בתנאי החוזה, מס-קניה, מכס, בלו וכל ההיטלים האחרים.

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the policy of the new administration.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the financial state of the country at the time.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Interior, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the state of the public lands and the progress of the various departments.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the state of the navy and the progress of the various departments.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the state of the army and the progress of the various departments.

6. The sixth part of the document is a report from the Secretary of the State, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the state of the foreign relations of the country and the progress of the various departments.

7. The seventh part of the document is a report from the Secretary of the Education, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the state of the public schools and the progress of the various departments.

8. The eighth part of the document is a report from the Secretary of the Agriculture, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the state of the public lands and the progress of the various departments.

9. The ninth part of the document is a report from the Secretary of the Commerce, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the state of the commerce of the country and the progress of the various departments.

10. The tenth part of the document is a report from the Secretary of the Marine, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the state of the marine service and the progress of the various departments.

11. The eleventh part of the document is a report from the Secretary of the Ordnance, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the state of the public lands and the progress of the various departments.

12. The twelfth part of the document is a report from the Secretary of the Artillery, dated January 1, 1861. It contains a detailed account of the state of the public lands and the progress of the various departments.

13. כל יתר ההוצאות באחר הבניה שתנאי החוזה מחייבים אותן ו/או הקטורות אחס ו/או הנובעים מהם היטירות והעקיפות, המוקדמות והמקורות.

14. הוצאות הכלליות של הקבלן.

15. פרמיות, בטוח והקצבות לסיכונים.

16. הוצאות מיסון ודווח.

11. תנאי החוזה מדף 3402
פרק י"א - תשלומים

בניגוד לנאמר בפרק י"א (תשלומים) סעיף 62 (3) של החוזה "יסולם לקבלן כתשלום ביניים לחודש האמור על חשבון החוזה תוך 60 יום מתאריך אסור החשבון ע"י המפקח, כאמור בסעיף קטן (2)"

11א. חשבונות סופיים
סעיף 63

על הקבלן להגיש למסרד המחוזי של מסרד הסכון טבתחומו מבוצע המבנה, את החשבונות הסופיים בשני שלבים:-

א. עם גמר היסודות והמסדים, כולל מקלטים תת-קרקעים, לכל בנין בנפרד, תוך חודש מיום השלמת העבודות הנ"ל.

ב. חשבון סופי לכל העבודות הכלולות בחוזה, לא יאוחר מחודש לאחר מסירת המבניה למסרד הסיכון.

החשבונות הסופיים הן ליסודות והן לכל החוזה, יכללו את כל חביעות הקבלן, חביעה שלא הוכללה בחשבונות הסופיים, רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי.

מסרד הסיכון יומר לעצמו זכות לערוך את החשבונות הסופיים על חשבון הקבלן, אם לדעת המנהל לא הוגש החשבון הסופי במועד סביר.

11ב. חוספת יוקר
סעיף 64

סעיף 64 בתנאי החוזה מבוסס בזה ובמקומו יבוא הסעיף הבא:-
1. הגדרות:-

א. מדד

- מדד מחירי החסומה בבניה
למגורים שמתפרסם כל חודש
ע"י הלשכה המרכזית לסטטס."

ב. תנועות במדד

- ההפרס בין המדד בחודש הנקוב
בתנאים המיוחדים לחוזה כחודש
הקובע למחירים לבין המדד
בכל חודש מחודשי תקופת
הביצוע של המבנה.

- 1. The first part of the report...
- 2. The second part of the report...
- 3. The third part of the report...
- 4. The fourth part of the report...

11. The first part of the report...

12. The second part of the report...

The first part of the report...

The second part of the report...

The third part of the report...

The fourth part of the report...

The fifth part of the report...

The sixth part of the report...

13. The first part of the report...

The seventh part of the report...

1. The first part of the report...

2. The second part of the report...

ג. הסכמים

- להתייקרות - סכום החשבון הסופי בהחזרת הסכומים הבאים: מקדמות, הלוואות ללא רבית שינתנו לקבלן, ערך העבודות שנקבעו להם מחיר מוסכמים, מחירי יסוד וערך סעיפי העבודות בכתב הכמויות אשר בהם נאמר במפורש שלסעיפים אלה לא תשולם חוספת יוקר לקבלן.
- מוסכם במפורש כי סוף תנודות בסכר העבודה או במחירי חמרים, אשר על הקבלן לספק לפי החוזה (כולל הוצאות הובלתם למקום המבנה) לא יטנו את סכו החוזה אלא אם כן, יחולו תנודות במדד העולים על 3%.
- אם יחולו תנודות במדד באחד או אחדים מהדעי הביצוע העולות על 3%, יגדל או יקטן סכר החוזה בהתאם לכך לפי החישוב הבא: - ההעלאה או ההפחתה של סכר החוזה תחושב בהתאם לסעור התנודות במדד בהפחתה של 3%.
- א. אחוזי ההתייקרות החודשיים יחושבו על בסיס המדד בחודש הנקוב בתנאים המיוחדים לחוזה שבחודש הקובע למחירים. ב. חישוב אחוז ההתייקרות בחשבון הסופי יערך לפי ממוצע אריתמטי לא משוקלל של אחוזי ההתייקרות החודשיים בתקופת הביצוע מופחתים ב-3%, החל מתאריך הדו"ח "מסירת מקום המבנה/מבנים לקבלן" עד התאריך שנקבע בהתאם לחוזה להשלמת העבודה או לפי תאריך הארכה מאושרת בכתב ע"י משרד הסיכון, בכפיפות לסעיף 46 של תנאי החוזה לביצוע המבנה ע"י הקבלן.
- ג. חוספת יוקר בעד תקופת החוספת לפי הארכה הנ"ל האוסר רק בכפיפות לסעיף 46 של תנאי החוזה הנ"ל.
- ד. נגרם עיכוב ע"י בביצוע המבנה או נתנה לקבלן הארכה על פי בקשתו לביצוע המבנה, פרט להארכה שנתנה לפי סעיף 46 שבתנאי החוזה, יראו את כל העבודה שבוצעה במנה כאילו בוצעה תוך תקופת הביצוע בהתאם לתנאי החוזה.
- ה. חוספת היוקר לסכר החוזה תחושב כמכפלה של הסכום להתייקרות על הממוצע האריתמטי לפי סעיף 4ב.
5. תשלומי מקדמות על חשבון חוספת היוקר יחושבו בסוף חודש מרץ ובסוף חודש ספטמבר כל שנה. חוספת יוקר זו תחושב כמכפלה של 90% מהסכום להתייקרות של הממוצע האריתמטי על אחוז ההתייקרות עד סוף חודשים אלה (מרץ או ספטמבר) או עד סוף תקופת הביצוע המצויינת בחוזה לפי התקופה הקצרה ביותר.
- הסכום להתייקרות לצורך החישוב הנ"ל הוא ערך החשבון החלקי המאושר לאחר ההפחתות לפי סעיף (1) ג.
6. חישוב ההתייקרות יהיה על בסיס מדד חודש 1973 Jan.

12. תשלומים לקרן בטוח
פועלי בנין

מחיר היחידות ברשימת הכמויות והמחירים כוללים תשלום לקרן בטוח והטבות סוציאליות החלים על מחירי העבודה. מסרד הסיכון יסלם באופן יסיר את התשלום לקרן בטוח של הסתדרות פועלי הבנין ע"ח הקבלן. הסכום שינוכה, יועבר לקרן בטוח של הסתדרות פועלי הבנין והחשבון הסופי יסודר יסירות בין הקבלן לבין קרן בטוח של הסתדרות פועלי הבנין. הקבלן חייב להגיש לקרן בטוח של פועלי הבנין, בכל חודש רשימת סכום העבודה בין בעבודה יומית ובין בעבודה קבלנית שתכלול את סט הפועל, מקום מגוריו והיקף התשלום הכללי במקרה של עבודה קבלנית. עם הגשת החשבון הסופי, חייב הקבלן להגיש אישור מקרן בטוח של פועלי הבנין את רשימות הפועלים שהוגשו. התשלומים ע"י הטבות סוציאליות אחרות, יסודרו ע"י הקבלן.

13. מחירים לעבודות עפר

במקרה של שינוי העולה על 25% בכמויות עבודות עפר (הגדלה או הקטנה), יקבע מחיר היחידה להפריט הכמויות במטא ומתן בין המנהל והקבלן.

14. עבודות פיתוח

מסרד הסיכון סומר לעצמו את הזכות להוציא ממכרז זה את הסעיפים הכלולים בפרק עבודות פתוח בטלמות או בחלקט ולמסרם יסירות לקבלן אחר.

15. תשלומים בעד מים.

הספקת מים לבנייה כולל כל תשלום בעד מים אלה, מד-מים לצורך זה והחקנה קו מים זמני מראש הסטח (אינו כולל כל תשלום הסהווה חלק מהאגרה הקבועה), תהיה על חשבון הקבלן.

16.

התנאים המיוחדים הנ"ל מסלימים את החוזה כללי, מדף 3402, ובחס יפה גם במקרהם טבהם נאמר אחרת בחוזה הכללי.

17. העדפת אזור פתוח

המנהל רסאי להורות לקבלן:-

א. להעסיק פעעלים מלטכת פועלים מסויימת, כאשר הדבר נדרס מטעמי מדיניות התעסוקה באזורי פיתוח.

ב. קבלני המטנה סיועטקו ע"י הקבלן, כולם או מקצתם, יהיו אזורי הפיתוח הסמוכים לאתר המבנה.

ג. להטחמט בחומרים ואביזרים הדרוטים כולם או מקצתם, המיוצרים במפעלים הנמצאים באזורי פיתוח הסמוכים לאתר ביצוע המבנה.

מסמעותה של ההגדרה "באזורי פיתוח", חיקבע ע"י המנהל כיל מק ה לחוד, וזאת חוך התיעצות עם המחלקה לאזורי פיתוח ובאגף המלאכה והקואופרציה של מסחר ותעסיה.

הממסלה לא תכיר בטוח תביעות לסינויים במחירי החוזה עקב הוכאות אלה.

הרשות בידי מסרד הסיכון להעביר את האחריות לקבלן לטיב העבודה ובוצוע התיקונים הסנחיים לפי פרק ח' סעיף 53 של תנאי החוזה (בדק ותיקונים) לחברה עמידר או לכל חברה אחרת שתקבע ע"י מסרד הסיכון בחברה מאלהסת, במקרה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר בתנאי החוזה לחברה המאכלסת.

הרשות בידי מסרד הסיכון להקים באתרי הבנייה, בעת ובעונה אחת עם הקמת הדירות הכלולות בחוזה, בנינים מבטון טרום ע"י קבלנים אחרים.

על הקבלן להעמיד במקום העבודה צריף למפקח מטעם המסללה ולרהטו.

הוצאות ביול החוזה הלוטעל הקבלן.

18. העברת סמכויות

19. הקמת בנינים מבטון טרום ע"י קבלנים אחרים

20. העמדת צריף למפקח מסרד הסיכון

21. ביול החוזה

7.11.74

3837/טנג-56

לכבוד
מח' הבניה של
הקבוץ הארצי
חל - אביב

א.ב.א.

הנדון: ביתן שירותים - מרכז גושי פתחת רפיה

הרינו להודיעכם כי נחתם חוזה שמטרתו 39/46493/74 להקמת ביתן שירותים ליד
כריכת השמיה במרכז גושי פתחת רפיה.

אבקשכם להחקיר עם מהנדס אזור הערבה וסיני לקבלת פרטים נוספים.

תאריך להתחלת העבודה יחשב ה-1.11.74.

בכבוד רב,

ד. רוטאנסקי

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערות:

מר גלויברמן - מנהל א.ב.א.
מר אביבי - ממונה על עליות חדשות
מר בלף - ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס אזור הערבה וסיני
חבל הנגב ולכיש
מר טרליוק - כ.א.ן
מר מוטסקי - כ.א.ן
מרכז גושי פתחת רפיה

רי/דב

בנייה בהתישבות
עליות חדשות

9039/45523/74 חרה מספר

חאריך ל. ל. 44

מושרד השיכון
האגף לבניה בפרית

25. 10. 74 $\approx$ 11.20.1974 T

מחוז הנגב

א.ל.: מנהל האגף להנדסה (2)

מאת: סגן המנהל הכללי

גא להפעיל חוזה בנייה

במקום: מרכז גושל סמחת רמלה הוראת בצוע

ע"ר: סח⁴ תבניתה על הקבוץ הארצי

פירוט	הכנייה	ערך החוזה
במחן מרוחים ע"י בריכת השמים		180,000
סעיף תקציבי: 90.60.437/16 בנייה בעליות חדשות	סך-הכל	180,000

סעיף הקציוכי: 90.60.437/16 בנייה בעליות חדשות

09702 097714 2 09070

לוטת: 1) מכתב האגף לבנייה כפרית מט'

מזמרים:

(2) הנמקה למסירת העבודה לקבלן.

סגן המנהל הכללי

העתק: 1. מר א. גלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית

2. מר ג. אביבי, ממונה על עליות חדשות

3. מר א. בלף, ממונה על מכרזים וחוזים

(2) 4. גזברות

5. המחלקה לסטטיסטיקה

6. מהנדס מחוז לבנייה כפרית, מחוז

7. אגף חוזים ובטחונות, המחלקה להתיישבות, הסוכנות היהודית, ת"א-

לגבי חוזים בסימול 39 בלבד

8. היחידה לניתוח מערכות-נא לכלול בדו"ח התקדמות הבנייה, סימול:

31/10-10-74

מדינת ישראל

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
הקריה, תל-אביב

תאריך 25.8.74

אבכ/1745 296/74



אל: מר
מאת: מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים

אין להתחיל בבצוע
לפני אשור החוזה

הגדרון: הפעלת חוזה

המקום - מרכז גושי פיתחת רפית

העבודה - ביתן שירותים

הקבלן - מחלקת הבניה הקיבוץ הארצי

א. נא לערוך חוזה עם - מחלקת הבניה הקיבוץ הארצי
כתובה -

לבצוע העבודה שבנדון, לפי תכנית -

בהתאם לכתב כמויות ומחירים הרצ"ב בסך -

180,000 ל"י

ב. רצ"ב - 1. סדר תשלומים.

2. סעיפים מיוחדים בדבר החיקרות, תקופת הבצוע וכדיקת החמרים.

ג. אסמכתא לבצוע העבודה -

עליות חדרות ובהתאם לסיכום עם פר ש. אבני, סמנכ"ל.

אין להתחיל בבצוע
לפני אשור החוזה

בברכה,

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתיקים:

מהנדס מחוז - הנגב

הקבלן - מחלקת הבניה הקיבוץ הארצי

מ ד י נ ת י ש ר א ל
משרד השיכון / האגף לבנייה כפרית

ס ד ר ת ש ל ו מ י ם

למבני מגורים ומבני צבור סטנדרטיים בקבוצים
(שנקבעו לחוזים הנערכים אחרי 1.5.72)

20 %	א. לאחר גמר יסודות ורצפה תלויה או א/1 לאחר גמר יסודות ומלוי מסד
20 %	ב. לאחר גמר קירות
15 %	ג. לאחר גמר גג ומחיצות
20 %	ד. לאחר גמר טיח ונגרות
5 %	ה. לאחר גמר ריצוף
12½%	ו. לאחר גמר הבנין, כולל ביוב ואינסטלציה
5 %	ז. לאחר הגשת ח-ן סופי וקבלת הבנין
2½%	ח. לאחר אשור חשבון סופי
100%	
=====	

סעיפים מיוחדים - לפי סעיף ב/2 של מכתבנו הרצ"ב

1. תאריך גמר העבודה - 10 חודשים מיום מתן הוראת הבצוע.
2. הוצאות לבדיקות חומרים תהיינה 0,2% מערך העבודה.
3. תאריך המחירים הוא: 31.5.73
4. התיקרות לעבודה זו תשולם לפי סעיף ו'ב' של התנאים המיוחדים
(במקום סעיף 64 של החוזה הסטנדרטי) לפי בסיס: 1973 ל"ו
5. בהתאם לסעיף 49 של החוזה הכללי יהיו דמי הפיצויים המוסכמים בעד
אחור במסירת העבודה בסך- 30 ₪ ליום
לכל מבנה.
6. הכמויות הן למדידה / לא למדידה (למחוק המיותר)
7. אסמכתא לבצוע העבודה -

מבנות עפר

360.-	12.-	30.0	30	מסירת כלליה במסח המבנה	1.1
1.870.-	110.-	17.0	30	מסירת מדרגות למסלול יסוד המסיר כולל מילוי בחזרה אחרי היציקות	1.2
660.-	110.-	6.0	30	מסירת מעקה עבור קירות היסוד בהתאם למסח בתכנית - כולל גם מסירת לבלוק וטילוי בחזרה אחרי היציקות	1.3
672.-	28.-	24.0	30	מילוי מחורק מחתם לרצפות בחומר סקרמי	1.4
<u>3.562.-</u>					

מבנות בטון

280.-	35.-	8.0	20	יציקת בטון רזה בהתאם למסח יסוד 5 ס"מ ערבי	2.1
1.680.-	560.-	3.0	30	יציקת בטון במסלול יסוד	2.2
2.000.-	1000.-	2.0	30	יציקת בטון בעמודי יסוד	2.3
1.550.-	620.-	2.50	30	יציקת בטון בקירות יסוד	2.4
266.-	7.-	38.0	מ	בלוקי מעלה סתם לקירות פסוד	2.5
4.680.-	78.-	60.0	20	יציקת בטון ברצפת ערבי 14 ס"מ	2.6
1.800.-	30.-	60.0	20	מרבצי ספן חתם רצפת המסון הב"ל 15 ס"מ ערבי	2.7
1.275.-	850.-	1.50	30	יציקת בטון במסודים	2.8
2.470.-	650.-	38.0	מ	יציקת בטון במבנות מוקפות 20x20 ס"מ	2.9
640.-	20.-	32.0	20	חוספת למחיר עבור בטון חשוף בקירות יסוד ובמבנות	2.10
770.-	35.-	22.0	מ	יציקת בטון במבנות אנכיות בחוף הבלוקים (בלי מבניות) (בצידי דלתות וחלונות)	2.11
1.550.-	3100.-	0.5	100	ברזל עגול רגיל למידות	2.12
6.400.-	3200.-	2.0	"	ברזל עגול סמל למידות	2.13
<u>25.316.-</u>					

מבנות בטיח

3.000.-	40.-	75.0	20	בטיח קירות חוף מבלוקים חלולים בערבי 20 ס"מ	3.1
870.-	29.-	30.0	20	בטיח מחיצות מבלוקים חלולים בערבי 10 ס"מ	3.2
<u>3.870.-</u>					

<u>עבודות טיה</u>				
4.1	טיה פנים חלק רגיל כולל סיוור	20	90.0	16.00
4.2	טיה חוץ, גס, זרוע בחומת פלט לבן	20	75.0	35.00
4.3	מפולטים לחבנת פיגור מאלומיניום 1.80 מ' גובה	יח	8.00	18.00
	<u>4.202.00</u>			
<u>עבודות ריצוף</u>				
5.1	ריצוף במרצפות מוצאיקה 20/20 ס"מ צמנט לבן המחיר כולל מעברות בדלתות	20	60.0	45.00
5.2	פוליש מסוג המרצפות	מ"ר	60.0	10.00
5.3	חיפוי קירות במרצפות מוצאיקה 20/20 ס"מ צמנט לבן לסידור	20	36.0	65.00
5.4	יציקת רצפת מוצאיקה במסלולות עם סף ותעלה	20	30.0	100.00
	<u>8.640.00</u>			
<u>עבודות בידוד</u>				
6.1	בידוד פני קירות יסוד בזפת חם ובידוד קול ברוחב 20 ס"מ	מ"ר	30.0	7.00
	<u>266.00</u>			
<u>ע"כ גירות, מסגרות סיכון צבע</u>				
8.1	סיכון הגג בקבלות "ימאסט" ס"ס קפלוני 90. הסיכון כולל אספקת וחרכבת למי הוראות היצרן ודרישות המכשיר. המחיר כולל את כל ההחזיות הדרישות וכל האביזרים הנדרשים לחיבור הקבלות לקונסטרוקציות הגג	20	80.0	75.00
8.2	הכל למי החברות המצורפות אספקת וחרכבת של פרופיל 14-C = באורך 15.16 מ', כל חלקי הברזל יצבצבו בפיצורים 2x1 צבע שטח למי בחירת האדריכל הכל למי החברות	מ"ר	32.0	170.00
8.3	אספקת וחרכבת של עמודים מערומילי ברזל 10 C 2 כולל מלקח מעוגנת במסוף בזמן היציקה כולל קרפים לעיגון למי חכמים גובה העמודים 16 מ'	יח	6.0	90.00
8.4	כנ"ל אבל בגובה 26 מ'	יח	6.0	100.00

8.5	אספקה והרכבה של פרופילים מרובעים 48/48 בערך בין המרדפים למס סבירת המרחק בין גג הקבלות וקיר הבלוקים החיצוני	38.0	28.-	1.064.-	מא
8.6	דלת היצוגית סנץ 100/215, כנף אחת אמורה לפתיחת רגילה, מסקוף סנץ ינית "אלום" או שורה סנץ עם מבעול ציליגור ולוחות כיסוי לפי בחירת האדריכל הכל לפי חכמת סימון 2	4.-	480.-	1.920.-	יה
8.7	מחיצות ודלתות 180+130/215 מורכבות מלוחות אסבסט עובי 12 ס"מ במסגרת פרופיל מלדה 30/60, האסבסט צבוע בשמי חכמת הכל לפי חכמת סימון 3	2.-	1650.-	3.300.-	יה
8.8	דלת היצוגית 90/215 עם חלון סנץ כנף אחת לפתיחת רגילה, מסקוף סנץ ינית "אלום" עם מבעול ציליגור ולוחות כיסוי לפי בחירת האדריכל חלון במידות 80/60 ס"מ עם פיברגלס 2 ס"מ הכל לפי חכ' סימון 4	1.-	580.-	580.-	יה
8.9	מחיצות מפיברגלס במידות 100+250/230 לפי חכ' סימון 5	2.-	2400.-	4.800.-	יה
8.10	מחיצות מפיברגלס במידות 100/215 לפי חכ' סימון 6	2.-	600.-	1.200.-	יה
8.11	מחיצות מפיברגלס 150/100/230 לפי חכ' סימון 7	2.-	1750.-	3.500.-	יה
8.12	מחיצות 180/80/215 מורכבות מלוחות אסבסט עובי 12 ס"מ במסגרת פרופיל מלדה 30/60, האסבסט צבוע בשמי חכמת הכל לפי חכ' סימון 8	2.-	1400.-	2.800.-	יה
8.13	מחיצות לפי פרט 60 (אלטרנטיבה)	2.-	1000.-	2.000.-	יה
8.14	חריט גלילה סנץ 155/110 בחלון במחיר כולל ולקח סנץ - במערכת חצר פרט	1.-	1500.-	1.500.-	יה
8.15	סוף לפי חכמת במערכת - חצר פרט	1.-	500.-	500.-	יה
				<u>35.744.-</u>	

צנורות אינסטלציה שניפרות

9.1	הספקה והרכבת קצרות רחצה נחום לבן סרג א' דגם "הבצלה" בגודל 57 ס"מ קומה', כולל קונדולת טבנור טבולבון, סופס, סיפון וברז שופך מטרות	הח	4.-	450.-	1.800.-
9.2	הספקה והרכבת בתי-כסא קומה' כולל אסלה חרס לבן חוצרת "חרסה" סרג א' ארגז מסימה פלסטיק צנור מסימה פפורטה במוך הקיר, סבב ס' גומי וידית עם חרסרה	הח	4.-	550.-	2.200.-
9.3	הרכבת של סקלפוט כל מערכת כוללת 2 ברזים פנימיים במוך הקיר, 2 זרועות, 2 פפזרים לשי איטור האדריכל, 2 ברזי דלי עם סיפון יציאה 4"	קומ	4.-	500.-	2.000.-
9.4	פחוסמי רחצה מציקה מפורטים אסאיל במבנים 8/4 עם סכסה דשה מפליז	הח	4.-	400.-	1.600.-
9.5	רשת הצנורות הדלוחין בהתאם לתכנית, מנורות טבולבנים בקומרים 1"-2", כולל את כל המימפונגים והאביזרים הדורשים לכל הכלים, בהתאם לתכנית, עד לפחוסמי בולי באורך כללי עד 30 מ"א	קומ	1.-	1200.-	1.200.-
9.6	רשת צנורות פופכין מציקה בהתאם לתכנית, כולל כל האביזרים והמימפונגים הדורשים עד לחמי - הפקורה, כמו-כן צנורות האדורד סאטבסט באורך כללי עד 8 מ"א	קומ	1.-	1700.-	1.700.-
9.7	רשת צנורות להספקה חסיט במוך הבגין בלבד. צנור כל הכלים, כולל את כל האביזרים המימפונגים, ברזל הסגירה עד לקו הראשי אשר עובר ליד קיר הבגין באורך כללי עד 50 מ"א	קומ	1.-	1250.-	1.250.-
9.8	צנורות בירב בחוץ, בהתאם לתכנית 6", מנורות אסבסט עד חבורי קל-מיט מבוטי, כולל הפורה, פצע חול סטבים לצנור, סלוי חוזר וחדהקה פוקמי האדמה עד 1.00 מ' ס' סחוסמי בולי טכסון כולל הגבהת ומכסה	סא	40.-	50.-	2.000.-
	האי בקורה בקוי בירב, בגוליים ובפוסמיים הדורשים בהתאם לתכנית כולל מיבוד פנימי ומכסאות מעל אצמי-סלוי עם סכסות ברזל, דגם קל מוסטפה למי הכנית 26.2 עד 1.00 מ' ובקומד 60 ס"מ	הח	6.-	250.-	1.500.-

קו סים מחוץ לבגין "1", "1/4", "1", כולל מיטבגים ואביזרים, כסו-כך כולל חסירה כשופס עד 50 ס"מ			
מא	50.--	35.--	1.750.--
			<u>17.160.--</u>

ר ה ר

10.1 סמל ישיבה על-יד הקיר לפי חכמים מ. 11 מעץ אורן, רגלים מצביר מנולבן 3/4" מתחת לרגלים במים גומי, מחוץ לסמל סרגל גב 9/2.5 ס"מ מחובר לקיר וקולב עם ורים חבל לפי החכמים המחיר כולל לכת מקומה על כל חלקי העץ			
מא	13.0	350.--	4.550.--
			<u>4.550.--</u>

צבורות הסמל

11.1	הספקה הסמל עד ללוח ביתן שירותים	קדם	1.--
11.2	הספקה והנחתה של בקורות מאור של צבורות פלסטיים "3/4" בקוים פטיים עם חומים בעלי בידוד פלסטי בהתך 1.5 ס"מ לפאזה 0 וחוקה. כולל התקנת הצנורות על התקנה או קירות כולל כל ספסיקי חזרם למיניהם ואת האביזרים הנדרשים להשלמה בקורות המרכבות להפעלה	בז	14.--
11.3	כנ"ל אבל לבקורות חבורי קיר לכה וחומים בהתך 2.5 ס"מ, כולל איבורי קיר מקומים	22	3.--
11.4	לוח הסמל והספיקים לביתן השירותים להפעלה המאור והאיבורי קיר בתוך הבגין ומאור כולל כל האביזרים והספסיקים הנדרשים לפי התקן (כולל אידן מעץ עם דלפות)	קדם	1.--
11.5	הספקה והרכבה של גומי מאורה סרגלים בגד סים	חח	14.--

4.000.--

ס"ה עב' הסמל במערכה

דף סיכום

3.562.-	עבודות נסר
25.361.-	עבודות נסרן
3.870.-	עבודות נגיה
4.209.-	עבודות מיה
0.640.-	עבודות ריצוף
266.-	עבודות בידוד
	עבודות צבע
35.744.-	עבודות סטגרות ונברות
17.160.-	עבודות אינסולציה
4.550.-	עבודות דיהוט
4.000.-	עבודות חשמל
107.362.-	
51.566.-	החייקרות 5/73 - 5/74 - 48.03%
158.928.-	
21.072.-	ע"ח החייקרות לאחר 5/74 וסובות
180.000.-	

בסיס המחירים 5/73

אגף לבניה כפרית

30.7.74

אל: מר בלף - סמונה על חוזים וכפרים

31/-1760

הנדון: ביתן שירותים - פיתוח רפיה מרכז גוסי

בהתאם לסיכום עם מר אבני רצ"ב מעבירים אליך חסר לעריכת
חוזת עם מח' הבניה של הקבוץ הארצי הקמה ביתן שירותים
לבריכה שחיה במרכז גוסי פיתוח רפיה.

לוח: 1+8 העמקי הקציב

ב ב ר ח,

י. רוסיאנסקי

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העמק:

מר גלויברמן - מנהל א.ב.כ.

מר אביבי - סמונה על עליות חדשות

מהנדס אזור הקרבה וסיני

מח' הבניה של הקבוץ הארצי

מרכז גוסי פיתוח רפיה.

רי/רב

בנין שרד השיכון
האגף לבניית כפרית

תעודת 23.7.74

מחזור הנגב

עבודות עפר

360.-	12.-	30.0	מ	1.1	הפירה כללית בשטח המבנה
1.870.-	110.-	17.0	מ	1.2	הפירה בוררה לפלטה יסוד המהיר כולל פילוי בחזרה אחרי היציקה
660.-	110.-	6.0	מ	1.3	הפירה תפלות עבור קורות היסוד בהתאם לפרט בתכנית - כולל גם הפירה לבלוק ופילוי בחזרה אחרי היציקה
672.-	28.-	24.0	מ	1.4	מלוי סחודק סתחת לדפנות בחומר סקרטי
3.562.-					

עבודות בסון

280.-	35.-	8.0	מ	2.1	יציקה בסון רזה בתשתית פלטה יסוד 5 ס"מ עובי
1.680.-	560.-	3.0	מ	2.2	יציקה בסון בפלטה יסוד
2.000.-	1000.-	2.0	מ	2.3	יציקה בסון בעמודי יסוד
1.550.-	620.-	2.50	מ	2.4	יציקה בסון בקורות יסוד
266.-	7.-	38.0	מ	2.5	בלוקי תפלת סתחת לקורות מסוד
4.680.-	78.-	60.0	מ	2.6	יציקה בסון ברצפה בעובי 14 ס"מ
1.800.-	30.-	60.0	מ	2.7	ארגזי ספן סתחת רצפת הבסון הנ"ל 15 ס"מ עובי
1.275.-	850.-	1.50	מ	2.8	יציקה בסון בעמודים
2.470.-	650.-	38.0	מ	2.9	יציקה בסון בחבורות אנכיות 20x20 ס"מ
640.-	20.-	32.0	מ	2.10	הוספת למחיר עבור בסון חשוף בקורות יסוד ובחבורות
770.-	35.-	22.0	מ	2.11	יציקה בסון בחבורות אנכיות בחוף הבלוקים (בלי תבניות) (בציוד דלתות וחלונות)
1.550.-	3100.-	0.5	מ	2.12	ברזל עבור רגיל למדידה
6.400.-	3200.-	2.0	"	2.13	ברזל עבור ספוחל למדידה
25.316.-					

עבודות בניה

3.000.-	40.-	75.0	מ	3.1	בניה קירות חוץ מבלוקים חלולים בעובי 20 ס"מ
870.-	29.-	30.0	מ	3.2	בניה מחיצות מבלוקים חלולים בעובי 10 ס"מ
3.870.-					

מכירת מים

4.1	מים פנים חלק דגיל כולל סיוור	20	90.0	16.-	1.440.-
4.2	מים חוץ, בט, זרוק במחצית חלק לבן	20	15.0	35.-	2.625.-
4.3	הפולטות לחצות מים פנים פאנלומיגרים 1.80 מ' גובה	10	8.-	18.-	144.-
					<u>4.209.-</u>

מכירת דיגור

5.1	דיגור במחצית פוזאיקה 20/20 ס"מ צמח לבן הסחיר כולל מעברים בולחות	20	60.0	45.-	2.700.-
5.2	פוליס סטוב המרצפות	20	60.0	10.-	600.-
5.3	הימני קירור במחצית פוזאיקה 20/20 ס"מ צמח לבן לסידור	20	36.0	65.-	2.340.-
5.4	יציקה רצפת פוזאיקה במחצית עם סף ופסלה	20	30.0	100.-	3.000.-
					<u>8.640.-</u>

מכירת ביוור

6.1	ביוור בני קירור יסוד בועת חם וגיר טול ברוחב 20 ס"מ	20	38.0	7.-	266.-
					<u>266.-</u>

מכירת מכונות, מכונות סיכור מצב

8.1	סיכור חבב בקולטות "ימאנס" ס"מ קטלוגי 90. הסיכור כולל אספקה וחרכבת למי הוראה היצור ודרישה הסחיר. הסחיר כולל את כל המערכות הדרושות וכל המכונות הדרושים למיכור הקולטות לקונסטרקציות חבב	20	80.0	75.-	6.000.-
8.2	הספקה וחרכבת של פוזאיקה 14-C = באורך 15.16 ס"מ, כל חלקי הברזל יצבטו במיכור 2x1 צבט שטח למי בחירה האדריכל הכל למי המכונות	20	32.0	170.-	5.440.-
8.3	הספקה וחרכבת של מערכות פוזאיקה ברזל 10 C/P 2 כולל פלטה פוזאיקה צמחון בזמן היציקה כולל קוצים ליצור למי מכונות גובה המערכות 16 ס"מ	10	6.0	90.-	540.-
8.4	כג"ל אכל בגובה 26 ס"מ	10	6.0	100.-	600.-

8.5	אספקה והרכבה של פרופילים סרובעים 48/48 בערך בין הסרובעים לשם סגירת המרחק בין גב הקבלות וקיר הבלוקים החיצוני	38.0	28.--	1.064.--	סא
8.6	דלת חיצונית סנץ 100/215, כבף אחת אטומה לפתיחת רגילה, סקורף עץ יזים "אלום" או סרוה קור עץ כבד ציליגורד ולוחות כיסוי לפי בחירת המורכב הכל לפי הכביה סימון 2	4.--	480.--	1.920.--	יח
8.7	מחיצות ודלתות 180/215+130 סרובים סלוחות אטומים עובי 12 ס"מ במסגרת פרופיל פלדה 30/60, האטומים צבוע בשתי שכבות הכל לפי הכביה סימון 3	2.--	1650.--	3.300.--	יח
8.8	דלת חיצונית 90/215 עם חלון סנץ כבף אחת לפתיחת רגילה, סקורף עץ יזים "אלום" עם סנעול ציליגורד ולוחות כיסוי לפי בחירת המורכב חלון במידות 80/60 ס"מ עם סיברגלס 2 ס"מ הכל לפי הכ" סימון 4	1.--	580.--	580.--	יח
8.9	מחיצות סיברגלס במידות 100+250/250 לפי הכ" סימון 5	2.--	2400.--	4.800.--	יח
8.10	מחיצות סיברגלס במידות 100/215 לפי הכ" סימון 6	2.--	600.--	1.200.--	יח
8.11	מחיצות סיברגלס 150/100/230 לפי הכ" סימון 7	2.--	1750.--	3.500.--	יח
8.12	מחיצות 180/80/215 סרובים סלוחות אטומים עובי 12 ס"מ במסגרת פרופיל פלדה 30/60 האטומים צבוע בשתי שכבות תב"ל לפי הכ" סימון 8	2.--	1400.--	2.800.--	יח
8.13	מחיצות לפי פרט 60- (אלטרנטיבה)	2.--	1000.--	2.000.--	יח
8.14	חריט גלילה סנץ 155/110 בחלון במחיר כולל ולעק סנץ - במערכת חסר פרט	1.--	1500.--	1.500.--	יח
8.15	סוף לפי הכביה במערכת - חסר פרט	1.--	500.--	500.--	יח
				35.744.--	

צבורות אינסטלציע פריימע

9.1	הספקה ווארעכע קערות רענע סארט לבן טויג א' דגם "אנאל" בגודל 57 ס"מ קוטא', כולל קובזולע סבבור סבולע, טופס, סימון וברז אופן סבבור	המ	4.-	450.-	1.800.-
9.2	הספקה ווארעכע בתי-כסא קוטא' כולל אסלע חרס לבן מוצרע "חרס" טויג א' אידז טמימא פלעטיק צבור טמימא טפערע בחור הקיר, סבג'ס ברטי וידיע עם טרערע	המ	4.-	550.-	2.200.-
9.3	מערב סל סקלחאן מערב כולל 2 ברזים פרייטע בחור הקיר, 2 זורצות, 2 ספזרים למי איטור האדריכל, 2 ברזי דלי עם סימון יציאה 4"	קום	4.-	500.-	2.000.-
9.4	ספזרטי רענע טיפיקע ספזרטיס אסאיל בפנים 8/4 עם סכסח רעם ספזר	המ	4.-	400.-	1.600.-
9.5	רעם הצבורות מולוחין בהתאם להכניה, ספזרע סבולעגייט בקורטיס 1 1/2-2", כולל עם כל הסימאגייט והאניצורים הדרוטיס לכל הכלים, בהתאם להכניה, עד למספזמי בולי באורך כללי עד 30 ס"מ	קום	1.-	1250.-	1.250.-
9.6	רעם צבורות מולוחין טיפיקע בהתאם להכניה, כולל כל האניצורים והסימאגייט הדרוטיס עד למפי - הנקודת, כמו-כן צבורות האדור מאסנסט באורך כללי עד 8 ס"מ	קום	1.-	1700.-	1.700.-
9.7	רעם צבורות להספקה הפיט בחור הבגין בלבו. צבור כל הכלים, כולל אם כל האניצורים הסימאגייט, ברזל הסבירה עד לקו הראשי אשר סובר ליד קיר הבגין באורך כללי עד 50 ס"מ	קום	1.-	1250.-	1.250.-
9.8	צבורות בירב בחור, בהתאם להכניה 6", ספזרע אסנסט עד סבורי קל-מים סבורי, כולל ספזרע, ספס סול ספגייט לצבור, סלוי חרז וורחקה מופי האדסע עד 1.00 ס' ספזרטי בולי סכסחן כולל ספזרע וסכסח	סא	40.-	50.-	2.000.-
	אמי בקורע בקוי בירב, בגדלים ובפזרטיס הדרוטיס בהתאם להכניה כולל סיבז פרייט וסכסאח ספס אנטי-סלוי עם סכסח ברזל, דגם קל ספזרע למי סכניה 26.3 עד 1.00 ס' ובקורע 60 ס"מ	המ	4.-	40.-	160.-
		המ	6.-	250.-	1.500.-

קו ס"מ סמוך לבנין "1, "1/4, "1,			
כולל מסיבגים ואביזרים, כסו-כו			
כולל הפירה נאומק עד 50 ס"מ	40	50.00	35.00
		<u>1.750.00</u>	
		<u>17.160.00</u>	

11.1

10.1	ספסל ישיבה על-יד הקיר לפי תכנית		
	11 מ"מ אורן, רגלים סגור סגול		
	"3/4 סמך לרגלים במים בסיס, סמוך		
	לספסל סגול בגב 5/2.5 ס"מ סמוך		
	לקיר וקולט עם דוים הכל לפי תכנית		
	והחזיר כולל לכה מקומה של כל חלקי		
	החז		
	40	15.00	350.00
		<u>4.550.00</u>	
		<u>4.550.00</u>	

עבודות תמל

11.1	הטקס תמל עד ללוח ביתן טרומים	ק"מ	1.00
11.2	הטקס והנחה של בקורות באור של		
	צורות אלטטיים "5/4 בקוים מסיים		
	עם חסיים בעלי בידור מלמטי בחתך		
	1.5 ס"מ לפאזה 0 וחוקה. כולל		
	הקנה הצבורה של המקרה או קירות		
	כולל כל מסיימי מדרס למיניהם זאת		
	האביזרים מדרומים להשלמה בקורות		
	הסוכנות להפעלה	23	14.00
11.3	כנ"ל אבל לבקורות מבורי קיר לכה		
	דחסיים בחתך 2.5 ס"מ, כולל מייבורי		
	קיר מקומים	23	3.00
11.4	לוח תמל והמסיקים לביתן טרומים		
	להפעלה המאור והמייבורי קיר בחתך		
	הבנין והמאור כולל כל האביזרים		
	והמסיקים מדרומים לפי חתך, כולל		
	חרון סמך עם ולחמה	ק"מ	1.00
11.5	הטקס והרכבה של בריס האורה		
	סרגים בגד סים	40	14.00
	ס"מ עב" תמל בתערכה		
			<u>4.000.00</u>

דף סיכום

3.562.-	עבודת אסור
25.361.-	עבודת נסיון
3.870.-	עבודת גביה
4.209.-	עבודת סיוע
8.640.-	עבודת ריבון
266.-	עבודת בידוד
	עבודת צנע
35.744.-	עבודת סטגרות ונבירות
17.160.-	עבודת אינטלציה
4.550.-	עבודת ריחוק
4.000.-	עבודת חפז
107.362.-	
51.566.-	החייקרות 5/74 - 5/73 = 40.03%
158.928.-	
21.072.-	ש"ח החייקרות לאסור 5/74 ומבנות
180.000.-	

בסיס הסתדרות 5/73

עבודות עפר

360.-	12.-	30.0	30	הפירה כללים בשטח המבנה	1.1
1.870.-	110.-	17.0	30	הפירה ברורה לעלסות יסוד המסד כולל פילוי בחזרה אחרי היציקות	1.2
660.-	110.-	6.0	30	הפירה העלות עבור קורות היסוד בהתאם לפרט במכביה - כולל גם הפירה לבלוק / ופילוי בחזרה אחרי היציקות	1.3
672.-	28.-	24.0	30	מלוי מחזק סתחם לרצפות בחומרי סקוטי	1.4
<u>3.562.-</u>					

עבודות בטון

280.-	35.-	8.0	20	יציקת בטון רזה בהתאמה שלטות יסוד 5 ס"מ עובי	2.1
1.680.-	560.-	3.0	30	יציקת בטון כפלסות יסוד	2.2
2.000.-	1000.-	2.0	30	יציקת בטון בעמודי יסוד	2.3
1.550.-	620.-	2.50	30	יציקת בטון בקורות יסוד	2.4
266.-	7.-	38.0	מא	בלוקי העלה סתחם לקורות מסוד	2.5
4.680.-	78.-	60.0	20	יציקת בטון ברצפה בעובי 14 ס"מ	2.6
1.800.-	30.-	60.0	20	ארבזי ספן חתם רצפת הבטון הג"ל 15 ס"מ עובי	2.7
1.275.-	850.-	1.50	30	יציקת בטון בעמודים	2.8
2.470.-	650.-	38.0	מא	יציקת בטון בחבורות אופקיות 20x20 ס"מ	2.9
640.-	20.-	32.0	20	תוספת למסד עבור בטון חשוף בקורות יסוד ובחבורות	2.10
770.-	35.-	22.0	מא	יציקת בטון בחבורות אנכיות בתוך הבלוקים (בלי חבניות) (בצירי דלתות וחלונות)	2.11
1.550.-	3100.-	0.5	סון	ברזל עגול רגיל לסדירה	2.12
6.400.-	3200.-	2.0	"	ברזל עגול מסומל לסדירה	2.13
<u>25.316.-</u>					

עבודות בניה

3.000.-	40.-	75.0	20	בניה קירות חוץ מכלוקים חלולים בעובי 20 ס"מ	3.1
870.-	29.-	30.0	20	בניה סחיצות מכלוקים חלולים בעובי 10 ס"מ	3.2
<u>3.870.-</u>					

עבודות פיה					
4.1	פיה פגים חלק רגיל כולל סיוע	20	90.0	16.-	1.440.-
4.2	פיה חרץ, גס, זרוק בחוטאת חלם לבן	20	75.0	35.-	2.625.-
4.3	סולטים לחבשה סיועם סלומיניום 1.80 ס' גרבה	10	8.-	18.-	144.-
					<u>4.209.-</u>
עבודות ריצוף					
5.1	ריצוף במרצפות מוזאיקה 20/20 ס' מ' צמח לבן המחיר כולל מעברים בדלתות	20	60.0	45.-	2.700.-
5.2	פגלים סטוב מרצפות	20	60.0	10.-	600.-
5.3	חיפוי קירות במרצפות מוזאיקה 20/20 ס' מ' צמח לבן לעדיות	20	36.0	65.-	2.340.-
5.4	יציקת רבבה מוזאיקה במקלחות עם סף וספלה	20	30.0	100.-	3.000.-
					<u>8.640.-</u>
עבודות בידוד					
6.1	בודד פני קורה יטור בזזת עם רציו טול בורח 20 ס' מ'	20	38.0	7.-	266.-
					<u>266.-</u>
עב' בגרות, סגירות סיכור צנב					
8.1	סיכור הגב בקבלות "יטמסט" ס' קטלוגי 90. הסיכור כולל אספקת וחרכבה לפי הנחיות היצרן ודרישות המעצב. המחיר כולל את כל המעצבים הדרושים וכל המכשירים הדרושים לחיבור הקבלות לקונסטרקציות הגב	20	80.0	75.-	6.000.-
8.2	אספקת וחרכבה של סרופיל 14-C באורך 15.15 ס' מ', כל חלקי הכרזל יצבחו במינימום 2x1 צנב סמן לפי בחירת האדריכל הכל לפי התקנות	20	32.0	170.-	5.440.-
8.3	אספקת וחרכבה של אפודוגים פטרופילי ברזל 10 2CND כולל פלטה מעוגבת בבטון בזמן היציקה כולל קרשים לעיבוד לפי תכניה גובה המפודוגים 16 ס' מ'	10	6.0	90.-	540.-
8.4	כב"ל אכל בגובה 26 ס' מ'	10	6.0	100.-	600.-

8.5	אספקה והרכבה של מדומיליה מדומעית 40/40 בערך בין המדומעית לשם מגירת הסולם בין גג הקבלטה וקיד הבלוקים החיצוני	38.0	28.-	1.064.-	סא
8.6	דלת היצוגית סנץ 100/215, כנף אחת אספקה למיתחת רבילה, סקורף עץ ידית "אלום" או שורה עץ עם מנכרל ציליגדור ולוחות כיסוי לעי במירה המדריכל הכל לעי חכניה סימון 2	4.-	480.-	1.920.-	יה
8.7	מחיצות דולות 180/130/215 מורכבת מלוחות אסבסט עובי 12 ס"מ במסגרת פרומיל מלוח 30/60, האסבסט צבוע בשתי שכבות הכל לעי חכניה סימון 3	2.-	1650.-	3.300.-	יה
8.8	דלת היצוגית 90/215 עם הלון סנץ כנף אחת למיתחת רבילה, סקורף עץ ידית "אלום" עם מנכרל ציליגדור ולוחות כיסוי לעי במירה המדריכל הלון במידות 60/60 ס"מ עם סיברגלט 2 ס"מ הכל לעי חכ' סימון 4	1.-	580.-	580.-	יה
8.9	מחיצות סיברגלט במידות 100/250/230 לעי חכ' סימון 5	2.-	2400.-	4.800.-	יה
8.10	מחיצות סיברגלט במידות 100/215 לעי חכ' סימון 6	2.-	600.-	1.200.-	יה
8.11	מחיצות סיברגלט 150/100/230 לעי חכ' סימון 7	2.-	1750.-	3.500.-	יה
8.12	מחיצות 180/80/215 מורכבת מלוחות אסבסט עובי 12 ס"מ במסגרת פרומיל מלוח 30/60 האסבסט צבוע בשתי שכבות הנ"ל לעי חכ' סימון 8	2.-	1400.-	2.800.-	יה
8.13	מגיבון לעי חכ' 60 (אלומיניום)	2.-	1000.-	2.000.-	יה
8.14	חריט גלילה סנץ 155/110 במלון במחיר כולל דלק סנץ - במערכת חצר חרט	1.-	1500.-	1.500.-	יה
8.15	סוף לעי חכניה במערכת - חצר חרט	1.-	500.-	500.-	יה
				<u>55.744.-</u>	

עבודת אינטסלציה פנימית

9.1	הספקה והרכבה קטרת רחצה מורס לבן סוג א' דגם "הנבלה" בגודל 57 ס"מ קוטם', כולל קובצולה סגור סגולבן, סופס, סימון וברז סופך מכרות	הח	4.-	450.-	1.800.-
9.2	הספקה והרכבה במי-כסא קוטם' כולל מסלה מרס לבן מוצרם "הרסה" סוג א' ארבע מסיפה פלסטיק בגודל מסיפה מעופרת בחוף הקיר, סגס' ס גומי ידיות עם מרצות	הח	4.-	550.-	2.200.-
9.3	מערבה טל פקלחורט מערבה כוללת 2 ברזים פנימיים בחוף הקיר, 2 זרועות, 2 ספזרים למו איטור האוריקל, 2 ברזי דלי עם סימון יציאת 4"	קום	4.-	500.-	2.000.-
9.4	מחנמני רצפת סימיקה ספזרים סמאיל בפנים 8/4 עם סכספה רחם פחליץ	הח	4.-	400.-	1.600.-
9.5	רשם הצנורות הולוחין בהתאם להכביות, סנבורות סגולכביות בקוטרים 1"-2", כולל אפ כל המיטפונבים והמביזורים הדרושים לכל הכלים, בהתאם להכביות, עד לסחנסמי בולי באורך כללי עד 30 ס"מ	קום	1.-	1200.-	1.200.-
9.6	רשם הצנורות סופכין סימיקה בהתאם להכביות, כולל כל המביזורים והמיטפונבים הדרושים עד למאי - המקורות, כסו-כן צנורות האורור סחנסמט באורך כללי עד 8 ס"מ	קום	1.-	1700.-	1.700.-
9.7	רשם צנורות להספקה המים בחוף הכבין בלבו. עבור כל הכלים, כולל אח כל המביזורים המיטפונבים, ברזל הסבירה עד לקו הראשי אשר עובר ליד קיר הכבין באורך כללי עד 50 ס"מ	קום	1.-	1250.-	1.250.-
9.8	צנורות כירב בחוף, בהתאם להכביות 6", סנבורות סחנסמט עד חבורי קל-מים ספזרי, כולל המורה, סגס חול סכביב לצבור, מלוי חורר והרחקת עורמי האדמה עד 1.00 ס"מ סחנסמי בולי סכסון כולל סגסמח וסכסמח	הח	40.-	50.-	2.000.-
	מאי בקורת בקרי כירב, סגולים ובעוסקים הדרושים בהתאם להכביות כולל סיבוב פנימי וסחנסמח סמל מסי-מלרי עם סכסמח ברזל, דגם קל סחנסמח לפי הכביות ב.26 עד 1.00 מ' ובקורס 60 ס"מ	הח	6.-	250.-	1.500.-

קד מים מחוץ לבנין 1", 1 1/4", 1"			
כולל מיטביגים ואביזרים, כסו-כנ			
כולל תפירה, מוסק עד 50 ס"מ	מא	50--	35--
<u>1.750.--</u>			
<u>17.160.--</u>			

ד.ה.ר.

10.1	מסלל ישיבה על-יד הקיר לפי מכונית		
11.1	מסלל ארון, רגלים מבורר פגולבן		
	3/4" סמך לרגלים במים גומי, מחוץ		
	למסלל מוצל גב 9/2.5 ס"מ מחובר		
	לקיר וקולב עם וויט הכל לפי התקבית		
	המחיר כולל לכה שקופה על כל חלקי		
	המץ		
	מא	13.0	350--
	<u>4.550.--</u>		
	<u>4.550.--</u>		

מבדוק המסל

11.1	הספק המסל עד ללוח ביתן שירותים	קדם	1--
11.2	הספק והובאה של בקורות האור של		
	מבדוק מלמטיים 3/4" בקוים מסויים		
	על חומים בעלי בידור מלמטי בהתקן		
	1.5 ס"מ למחצה 0 והוקה, כולל		
	התקנה המבדוק על הקורה או קירות		
	כולל כל מלמטי מוצר למיביהם זאת		
	האביזרים הדרושים להשלמה בקורות		
	המרכבה להפעלה	בא	14--
11.3	כנ"ל אבל לעקורות מבורי קיר לכה		
	וחומים בהתקן 2.5 ס"מ, כולל חיבורי		
	קיר שקופים	בא	3--
11.4	לוח המסל ומסטיקים לביתן השירותים		
	להפעלה המאור והמבורי קיר באורך		
	הבנין ומאור כולל כל האביזרים		
	והמסטיקים הדרושים לפי התקן (כולל		
	ארון סעף עם ולוחות)	קדם	1--
11.5	הספק והרכבה של גומי האורה		
	מובגים בגד מים	מא	14--

4.000.--

ס"ה עב' המסל בהפרכה

דמי סיכום	
מכירת עפר	3.562.-
מכירת בסדן	25.361.-
מכירת בבית	3.870.-
מכירת סיד	4.209.-
מכירת ריצוף	8.640.-
מכירת בידוד	266.-
מכירת צנע	
מכירת סטנדרט ובגרות	35.744.-
מכירת אינסולציה	17.160.-
מכירת ריהוט	4.550.-
מכירת חשמל	<u>4.000.-</u>
	107.362.-
	<u>51.566.-</u>
	158.928.-
	<u>21.072.-</u>
	<u>180.000.-</u>
החייקום 5/73 - 5/74 = 48.03%	
צ"ח החייקום לאחר 5/74 ומכירת	

בסיס המחירים 5/73