

3-3

משרד

מחלקת ייעוץ

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

3

גל 15427/3

1.79 - 6.83

מחלקה

בוא מקום אצל מנהל

חיק מס' 3-3



שם חיק - מחוז ירושלים - בניה עירונית צוות הקמה - מעלה אדומים - בתי-ספר

גל-15427/3

מזהה פנימי

מזהה פריט: 000qr3

25/12/2018

תאריך הדפסה

כתובת: 7-9-1-113-2

יהל

מהנדסים בע"מ - נהול, תאום ופקוח

מעלה אדומים - מנהלת הפרויקט
טל. 4 02-251252

דיון מס' 812

הפרויקט

מעלה אדומים

בארשבע 6.6.83

דף מס'

הנושא:

בית ספר יסודי באתר 02

התקיים ב

אתר

בתאריך 2.6.83

נוכחים:

ח"מ - אורי כהן
חברת יובל גד - נהול הפרויקט
ל. לזר

(1) בית ספר:

1.1 בעיות שנשארו ללא שפול מצד חברת יובל גד:

- א. חסקה - מסירה סופית לאחר בדיקה של המתכנן;
- ב. מקלט - תקון האטום למניעת חדירת המים;
- ג. פתוח - השלמת העבודות לפי רשימות שטוכמו;
- ד. השלמת הבדיקות ע"י מחיי;
- ה. השלמת החתר להגשת חשבון סופי;
- ו. השלמת קו הטלפון;

1.2 לפני גמר שנת האחריות, מוגש ע"י הפקוח רשימת לקויים שהקבלן חייב לתקנם.

1.3 הקבלן מתחייב לגשת מיד למלוי הדרישות הנ"ל.

(2) מבנה ה-4:

הקבלן מעסיק קבוצה לבצוע התקונים; הוא מתחייב להגדיל את הקבוצה ל-14 אנשים ולסיים את כל העבודות עד סוף החודש - יוני 1983.

רשם: תמונה לנוכחים ר'

לוטו לזר

ח"מ - ל. קוקוס, א. גדליץ, ג. הוכפלד

מס' 10 - ת"ת 1950 - 1951

התקן מס' 10

מס' 10 - ת"ת 1950 - 1951

מס' 10 - ת"ת 1950 - 1951

מס' 10 - ת"ת 1950 - 1951

מס' 10 - ת"ת 1950 - 1951

מס' 10 - ת"ת 1950 - 1951

מס' 10 - ת"ת 1950 - 1951

מס' 10 - ת"ת 1950 - 1951

מס' 10 - ת"ת 1950 - 1951

מס' 10 - ת"ת 1950 - 1951

מס' 10 - ת"ת 1950 - 1951

(1) מס' 10 - ת"ת 1950 - 1951

1.1 מס' 10 - ת"ת 1950 - 1951

1.2 מס' 10 - ת"ת 1950 - 1951

1.3 מס' 10 - ת"ת 1950 - 1951

1.4 מס' 10 - ת"ת 1950 - 1951

1.5 מס' 10 - ת"ת 1950 - 1951

1.6 מס' 10 - ת"ת 1950 - 1951

1.7 מס' 10 - ת"ת 1950 - 1951

1.8 מס' 10 - ת"ת 1950 - 1951

1.9 מס' 10 - ת"ת 1950 - 1951

(2) מס' 10 - ת"ת 1950 - 1951

מס' 10 - ת"ת 1950 - 1951

דיון מס' 807

הפרויקט

מנהלת אדומים

באר-שבע 2.6.83

דף מס'

הנושא:

/ כללי

התקיים ב

אתר

בתאריך

29.5.83

נוכחים:

- | | | | |
|--------------------|---|-----------|--------|
| מנהל המחלקה הטכנית | - | ל. קוקוס | ח"ח - |
| ט/מנהל מח' טכנית | - | א. גדלביץ | |
| אדריכלית המחוז | - | א. ברזקי | הגבי - |
| מסמכ"ט | - | צ. אפרתי | |
| נהול הפרויקט | - | ד. עובדיה | |
| | | ל. לופו | |

- (1) נערך סיור לבדיקת אפשרות בניה בית ספר 12 כחות. הוחלט להכין 2 תיקים למכרז תכנון בצוע לשתי אלטרנטיבות: באתר 02 סמוך לבית הספר של יובל גד, ובאתר 04 סמוך לבית ספר אשטרוט.
- (2) נערך דיון לגבי התאמת הגן של זיק אלון לשטח בו מוקם. הגן נמצא במכרז, נמחין לתוצאות מכרז של הגן.
- (3) גן ילדים זילברברג - תבדק אפשרות לבצע גן ילדים טרומי תכנון בצוע.
- (4) תומצא מפה טופוגרפית של אזור מצפה נבו לבדיקת אפשרויות למקום בית ספר 12 כחות באזור.

הסוצה לנוכחים ר'

רשם:

מר ג. הוכמלד

דוד עובדיה

יהל

מהנדסים בע"מ - נהול, תאום ופקוח

מעלה אדומים - מנהלת הפרויקט
טל. 4 02'251252

~~2.6.83~~

מחיר
מאפי 1/3
ע 21

לכבוד
מר יונה דסקל
חברת אסטרום
רחוב הנביאים 60
ירושלים.

א.נ.,

הנדון: מעלה אדומים - בי"ט 12 כתות אתר 04 - חוצה מס'
40/67270/82

אבקשך לחתום עם ח"ח את חבור החשמל לביה"ט (לצורך הגשת חשבון
לח"ח ע"י משהבי"ט).

בכבוד רב,

דוד עובדיה

לוטת:

העתק ההזמנה ע"י משהבי"ט

העתק:

מר א. גדלביץ - ט/מנהל מח' טכנית
מר ג. אנגל - מהנדס חשמל מחוזי
מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה

יהל

מהנדסים בע"מ - נהול, תאום ופקוח

מעלה אדומים - מנהלת הפרויקט
טל. 4. 02-251252

דיון מס' 809

הפרויקט

מעלהאדומים

באר-שבע 2.6.83

דף מס'

הנושא:

בית ספר מקיף - אתר 04

התקיים ב

מסד נהול הפרויקט

כתאריך 29.9.83

נוכחים:

ה"ח

-

ישעיהו אללן

-

אדריכלים

-

ד. עובדיה, א. דולברג

נהול הפרויקט

1. מר ישעיהו אללן הגיש תכניות 1:100 של בית הספר:

- קומת המקלטים - ללא מדות
- קומת חכניסה
- קומת ב'
- חתכים א, ב
- חזיתות (א)

2. לא הוגשו תכניות אולט' ההתקמלות.

3. על המחכנן למסור תכניות כדלקמן:

- א. לרשות הספורט - לאסור
- ב. לגבי א. ברזקי - אדריכלית המחוז - לאסור
- ג. לגבי צ. אפרתי - מנהל אגף פרוגרמות - לאסור
- ד. להג"א - לאסור המקלט.
- ה. ליועצים - להתחלת העבודות ההכנון.

רשם:

תמונה לנוכחים ר'

א. דולברג

צ. אפרתי

ה"ח - ל. קוקוס, א. גולביץ, א. הוכמל, גבי א. ברזקי

מסמך מס' 100 - תאריך: 10.10.2020

מסמך מס' 100 - תאריך: 10.10.2020

מסמך מס' 100 - תאריך: 10.10.2020

מסמך מס' 100 - תאריך: 10.10.2020

מסמך מס' 100 - תאריך: 10.10.2020

מסמך מס' 100 - תאריך: 10.10.2020

מסמך מס' 100 - תאריך: 10.10.2020

מסמך מס' 100 - תאריך: 10.10.2020

מסמך מס' 100 - תאריך: 10.10.2020

1. מסמך מס' 100 - תאריך: 10.10.2020

- מסמך מס' 100 - תאריך: 10.10.2020
- מסמך מס' 100 - תאריך: 10.10.2020
- מסמך מס' 100 - תאריך: 10.10.2020
- מסמך מס' 100 - תאריך: 10.10.2020
- מסמך מס' 100 - תאריך: 10.10.2020

2. מסמך מס' 100 - תאריך: 10.10.2020

3. מסמך מס' 100 - תאריך: 10.10.2020

- א. מסמך מס' 100 - תאריך: 10.10.2020
- ב. מסמך מס' 100 - תאריך: 10.10.2020
- ג. מסמך מס' 100 - תאריך: 10.10.2020
- ד. מסמך מס' 100 - תאריך: 10.10.2020
- ה. מסמך מס' 100 - תאריך: 10.10.2020

דיון מס' 799

הפרויקט

מעלה אדומים

בא-רשבע 29.5.83

דף מס'

הנושא: תכנון בית ספר מקיף

התקיים ב: משרדה של גב' אפרתי

בתאריך 19.5.83

נוכחים:

הגב'	-	אלינוער	-	אדריכלית המחוז
	-	א. צביה	-	מנהלת יחידת פרוגרמות
ה"ח	-	י. אילן	-	אדריכל
	-	ג. אורנשטיין	-	אדריכל
	-	ד. עובדיה	-	מנהל פרויקט מע. אדומים

(1) תכניות בית הספר מאושרות ע"י כל הגורמים; צביה, בן אלול ואלינוער, יש לקבל את אשר ארזדיין ממשרד ההינוך.

(2) מר אילן ימציא תכנית לחתימה מר ארזדיין בעוד שבוע.

(3) הרעיון לצרף את הספריה לבית הספר לא ישנה את תכנון בית הספר ויש להתקדם עם תכניות עבודה.

(4) אולם ספורט - מאושר לביצוע, ע"י כולט, כולל בן אלול.

(5) תכניות לבצוע בשלב א' יוכנו לבית ספר 27 כחות ואולם ספורט.

(6) בפגישה מיום אצל מר פרח הוצע לבחון את התכנית של מתנ"ס, אולם מופעים ספריה, קונסרבטוריון מבחינת המקום. ובין היתר לבחון אפשרות לנתק את אולם המופעים מהמתנ"ס ולחעבירו למרכז.

(7) ההצעה הנראית היא הוצאת אולם המופעים למרכז. ספריה, מתנ"ס + קונסרבטוריון ישארו על פי ההצעה שהוצגה ע"י מר אילן.

מר אילן יערוך תכנית ברוח זאת לקראת הישיבה עם מר פרח.

רשם: דוד עובדיה

המוצה לנכחים ר

מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000
מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000
מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000
מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000
מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000	מסמך מס' 1000

- 1) מסמך מס' 1000, תאריך: 10.10.2010, מסמך מס' 1000, תאריך: 10.10.2010.
- 2) מסמך מס' 1000, תאריך: 10.10.2010, מסמך מס' 1000, תאריך: 10.10.2010.
- 3) מסמך מס' 1000, תאריך: 10.10.2010, מסמך מס' 1000, תאריך: 10.10.2010.
- 4) מסמך מס' 1000, תאריך: 10.10.2010, מסמך מס' 1000, תאריך: 10.10.2010.
- 5) מסמך מס' 1000, תאריך: 10.10.2010, מסמך מס' 1000, תאריך: 10.10.2010.
- 6) מסמך מס' 1000, תאריך: 10.10.2010, מסמך מס' 1000, תאריך: 10.10.2010.
- 7) מסמך מס' 1000, תאריך: 10.10.2010, מסמך מס' 1000, תאריך: 10.10.2010.

26.5.83

לכבוד
מר י. זעקל
חברת אשטרום
ירושלים.

א.ג.

הנדון : מעלה אדומים - ביה"ט 04 חוזה מס' 40/67270/82
חכנית תקצאה.

חרף ההנחיות שקיבל נציגך בשטח - מר אמנון עדן, הוחזרה אלינו החכנית ללא תיקון גבול התקצאה באופן שבמגרש שעליו נמצא צריף שיכון עובדים - עדין מחוץ לגבול התקצאה.

הנני להודיעך כי תיקנו את גבול התקצאה, וזאת בהתאם לתנאי המכרז, וכי עליכם לתכנן שטח זה ולקבל אשורנו לתכנון, ולבצע הפיתוח בשטח זה.

בכבוד רב,

דוד עובדיה
דוד עובדיה

התקצאה:

גבי א. ברזקי - אדריכלית המחוז
מר א. גדלביץ - ס/מנהל מח' טכנית
מר א. שילבר - מהנדס כבישים ופיתוח
מר ג. הוכמלד - ראש צוות הקמה
מר ט. גורמן

מחיר
1 ~~שקל~~
121 שקלים

121 שקלים

121 שקלים

מחיר כותב
121 שקלים

ס"פ 148/הכפ"ק

16/ג.ב.ה.

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
אגף פרוגרמות

תאריך: 28 באפריל 1983

מספר:

משרד הבינוי והשיכון
28.4.83
1983-5-2
מחלקת פרוגרמות

148/ג.ב.ה.
נצ"ק הית"מ
ג' יס"ו
19.5.83

אל: מר ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים

מאת: ד. בן אלול

הנדון: דו"ח שיפוט תנאים אקוסטיים בבית"ס יובל גד
- מעלה אדומים
מכתבן לסת"מ העיר: מ-22.4.83

אשר: ט"מ
מחלקת
הית"מ
1.5

- א. לא מחזור סי ביקש ומדוע לערוך את הדו"ח הנ"ל?
- ב. יש לזכור כי הסדירות נערכו בכיתות ריקות (כפי שנכתב בדו"ח) וכי עד כה לא קיבלנו כל תלונה על אקוסטיקה גרועה בכיתות בחי"ס ובני ילדים של יובל גד (כאשר הן סלאות חלמידים, מורים וריהוט כיתות).
- ג. לכן, אינני סבור, כי עלינו להחליט על טיפול כלשהו מיוחד לגבי מעלה אדומים - אלא, אם ידוע למחוז ירושלים, כי במקרה של מעלה אדומים נכשל הקבלן בביצוע והוא ירוד מהסטנדרט המקובל בבנינים של יובל גד.

ב ב ר כ ה,
ד. בן אלול
הסמונה על מוסדות ייכור

הערה: מר א. סורוקה, מנהל אגף תכנון והנדסה
מר ז. בוקאי, מנהל אגף הפרוגרמות
מר ל. קוקוש, מחוז ירושלים
גב' צ. אפרתי, מחוז ירושלים
מר י. לויז, אגף תכנון והנדסה

11.51

12.51

13.51

14.51

משרד הביטוי והשיכון
מחוז ירושלים
ט' באייר תשמ"ג
22 באפריל 1983

מחוז ארץ
מחוז

לכבוד
ארכ' משה אקנין
מחוז הקיר
מכלל ארמים

א, נ,

הנרדן: דו"ח שיפור הנאים אקוסטיים בכחות כיה"ס
18 כחות יובל גר
מכחך אלי סה-28 כטרס 1983

כיה"ס טל יובל גר מאושר ע"י משרד החינוך ומשרד השיכון ככיה"ס סעונה
על הדרישות העקרוניות ברסה הארצית.

לפיכך אני מעביר מכחך למשרדנו הראשי לטיפול.

בכר כה
מנהל מחוז ירושלים

החלק: מר ד. בן אלול - ממונה ארצי
מר ל. קוקוט - מנהל המח' הטכנית
גב' ז. אפרתי - מנהלת יחידה פרוגרמות
מר יואש לוין - לטימולין כולל המוסר הספ"ב



המקומית

המועצה

מעלה אדומים

כ"ג יחדה 23

11-4-1983

דואר נכנס

יד' ניסן תשמ"ג
28 במרס 1983
מספרנו: 311

לכבוד

מר שמריהו כהן

מנהל מחוז י-ם

משהכ"ש-כן יהודה 23

ירושלים.

א.נ.

הנדון: דו"ח שיפור תנאים אקוסטיים בכחות ביה"ס
18 כחות יובל גד.

בהמשך לשיחתנו ולפי בקשתך רצ"ב דו"ח בקורת ומדידות אקוסטיות שנערכו בביה"ס
הנדון ע"י החברה הישראלית לאקוסטיקה בע"מ, באמצעות ד"ר מכאל שטרומפף.
הריני להסב את תשומת לבך לסעיף 6 של היועץ שבו נאמר בסכום "פרוט הדרישות
האקוסטיות כפי שהוגשו בדו"ח זה הם בבחינת דרישה אופטימלית לתכנון הנדון.
התנאים הנוכחיים קשים במיוחד וקשה לקיים בהם למידה נאותה.
לטיפולך.

למטה:
ר"מ א. מלך-זר ואלו
הינני מניח לך ולגור החינוך
נמיה' מלך א. הרמז
ויקלעו- ורגב האלו.
אפי' וק' נמיה-זר
העתקים:
מר ע. טרסמן - ראש המועצה
מר ח. מנדל - מנהל מח' החינוך
מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה מ"א

בכבוד רב,
ארכי
מהקדם
משה אקנין
העיר

תאריך: 14.10.82
חיק : 462/330



לכבוד
אוריכל משה ואקונין,
מהנדס העיר מעלה ארומים,
מעלה ארומים.

א.נ.

הנדון: שיפור חנאים אקוסטיים בכחות בי"ס וסרת
רו תכלית בני"ס יובל גד מעלה ארומים.

1. כללי.

בהמשך לביקור ומדידות אקוסטיות שנערכו במקום ב - 12.10.82
מוגשות בהמשך המלצותינו לטיפול אקוסטי בחדרי הכחות (ראה בהמשך)
ובמרחב הדו תכליתי.

החנאים האקוסטיים בכחה ובאולם, מוגדרים על ידי קריטריון זמן
ההידהוד. ערך זה אח משך הזמן בשניות בו נחלשת האנרגיה האקוסטית
ב - 60 דציבל. זמן ההידהוד משתנה בהתאם לנפח האולם ולסה"כ
החומרים הבולעים שבו.

במבנה הנדון של יובל גד מדובר על כחות עם גימור קשות, כאשר
נפח כל כחה משתנה בהתאם למודול הגודל 3, 4, או שש יחידות.
וכמובן גם בהתאמה משתנה מספר החלמיות בכחה.

בעבודות שנעשו על ידנו עבור המכון לפיתוח מבני הינוך, ועבור
קרן החינוך הוגדרו הדרישות האקוסטיות בהתאם לחנאים האקוסטיים
שבכחות.

בהתאם לכך ירוכזו בטבלה זמני ההידהוד המדודים והמחושבים ובהתאם
לכך, דרישות לשטחים בולעי קול, אלטרנטיבות לחומרים, והערכות מחיר.

2. פירוט המדידות האקוסטיות.

המדידות בוצעו בכחות ריקות עם הציוד המתואר בהמשך.

1. מכשיר למדידת רעש, מד מפלס לחץ קול.
2. רשם מפלסים גרפי, אשר קולט ורושם את הרעש הסופעל.
3. אקרה ויגוק לביצוע ירי המבוזה מקור אנרגיה.

המדידות בוצעו בכחות של: 6 מודולים (כחות גן).
4 מודולים (כחה ל 40 חלמיד).

ראה טבלה עם ריכוז נתונים.

2/..

3. פירוט הדרישות האקוסטיות.

בהתאם לנתוני זמן ההידהוד המדודים, והמחשבים לפי הנוסחה,

$$T = 0.163 \frac{V}{\Sigma A}$$

כאשר:

T	זמן ההידהוד בשניות.
V	נפח האולם במ"ק.
ΣA	סה"כ שטח חומרי הבליעה במ"ר סבין.

מקבלים את סה"כ הדרישה לשטח בולעי קול במ"ר סבין כפונקציה של ארישם לזמן דהוד רצוי ככל שהאחרון קטן יותר יהיה סה"כ השטח הבולע גדול יותר.

(ראו טבלה מסכמת את נתוני התכנון ודרישות התכנון).

4. אלטרנטיבות לחומרים וכתב כמויות.

חומרים אקוסטיים שונים מפלטים את הדרישה למקדם בליעה קול מספק. לעבודת הנדסה יוכנו התחשיבים ויוגש המפרט ל 3 סוגים בסיסיים של תקרות אקוסטיות.

א. תקרת P.V.C עם 2.5 ס"מ מזרון צמר סלעים עם שכבת סיכמין. פחרון זה אינו מומלץ ביותר הן בשל % חירור יחסית גבוה והן בשל בעיות בטיחותיות. מבחינה אקוסטית התקרה היא כמעט שווה ערך לתקרות שיפורט בהמשך.

ב. תקרת אלומיניום או פת בחזרה עם 30% חירור + מזרון צמר סלעים בעובי 2.5 ס"מ + סיכמין. תקרה טובה ויעילה.

ג. תקרת פייברגלס אקוסטי מסוג רגורם פישוד של חברת קורנינג או שווה ערך שיאושר על ידנו בעובי 5/8" עם חליות על פרופילי תקרת פשוטה ונוחה וטובה מבחינה אקוסטית.

ד. סיה אקוסטי - למקלט בערבי 2.5 ס"מ, עונה לדרישות הב"א. חמר אקוסטי יעיל.

רשימת ספקים מומלצים:

1. חברת אכצוק אלקול - איזור התעשייה חולון סל. 803791 - 03.
2. אחים אביוני - רח' הספלה 3 ח"א, סל. 331128 - 03.
3. חברת תקרות פייברגלס בינלאומיות, רח' טרומפלדור 39 ח"א. 281640 - 03.
4. חברת דן - פל - מוצרי תכנ.
5. חברת ישראלספריי רח' יורם 38, חיפה, סל. 243764 - 04.

5. הערכות המחיר.

נתונים על דרך של נתוני כתב הכתובות.

6. סיכום.

פירוט הורישות האקוסטיות כפי שהוגשו בדו"ח זה הם מכחינה דרישה
אופטימלית לתכנון הנדון. החומים הנמצאים קשים במיוחד, ולקשה
לקיים בהם למידה נאותה.

אנו עומדים לרשותכם.

ג. רכב,

1. תוכן מוצגות מדורות אקוסטיות.
2. דרישה לשטחים כוללי קול בכחם גבולות.
3. מפרט וכתב כמיות.
4. בערכות מחירים.

נספח מס' 1

רכוז מדידות אקוסטיות

זמני ההידבור נמדדו כשתי כוחות

1. יחידות מודול.
2. 6 יחידות מודול.

זמני ההידבור נמדדו בשניות בחירויות 500, 1000 ו - 3000 הרץ.

חירויות מרכזית מדידה זמן ההידבור	500	1000	2000
כהת 6 מודולים	1.8	1.5	1.9
כהת 4 מודולים	1.2	1.0	1.2

המדידות בוצעו בכוחות מרוכזות, אך ללא חלמידים. גורם זה נלקח בחשבון בחישוב סה"כ שסת החופרים בולעי הקול הפומלץ לכתוח.

Handwritten signature

נספח מס' 2.

ריכוז דרישות לשטחים כולעי קוד בכחות ובמקלס.

מס'	המקום	מס' חדרים מאותו סוג	שטח יחידה (מ"ר)	סה"כ השטח (מ"ר)
1.	כחות בן ילדים. קומה א'	2	40	80
2.	חדר בורים. קומה א'	1	16	16
3.	כחות 4 מדרולים קומה א' (שרה + ספריה).	2	26	52
4.	מדרים, קומה ב'	1	40	40
5.	כחות 4 מדרולים קומה ב'	7	26	182
6.	כחות 3 מדרולים קומה ב'	2	7	14
7.	כחות 4 מדרולים קומה ג'	7	26	182
8.	כחות 3 מדרולים קומה ג'	2	7	14
9.	מקלס			200

סה"כ כחות + מקלס 580 + 200 ... 780 מ"ר

הערות:

1. מדרול של אלפס אקוסטי 540 x 120 ס"מ, נחון במסגרת צמוד לתקרה הקונסטרוקטיבית.
2. סיה אקוסטי ישירות על התקרה בשטח המקלס.

13 מרץ 1978

נספח מס' 3

מפרט טכני וכתב כמויות + הערכת מחיר.

1. חקרת P.V.C עם 10 חירור + 1" צמר סלעים עם סיכמין.
רוחב האלמנטים 10 ס"מ. או שווה ערך.

2. חקרת מפה מחורר צבוע בחומר 30% חירור. חוצרת אלקול או
שווה ערך + 1" צמר סלעים עם סיכמין.
רוחב האלמנטים 10 ס"מ. או שווה ערך.

3. חקרת פייברגלס אקוסטי בעובי 5/8" מסוג אואנס קורנינג
או שווה ערך במידות 121 x 60, גבור וינילי לבן.
או שווה ערך.

4. כיס אקוסטי מסוג סירוספריי או שווה ערך. בעובי 2.5 ס"מ,
החזה בעמי ירכבות עם שכבה מבטיחה ע"י רגום.

שטח לפי נספח מס' 2 : לכתות 730 ס"ר.
למקלט 200 ס"ר.

מס' לפי מפרט	חתי' מ"ר	מחיר למ"ר	סכ"כ
		(ש"ל)	

(1)
(2)
(3)
(4)

מ. מ. מ.

F. MICHAEL STRUMPF, Ph. D. ENGINEERING ACOUSTICS

כאל שטרומפף הנדסה אקוסטית

רעש מונע ע"י בקרה

זה - ישראל

100-100000
 100-100000
 100-100000

100-100000
 100-100000
 100-100000
 100-100000

100-100000

100-100000
 100-100000

100-100000
 100-100000
 100-100000
 100-100000
 100-100000
 100-100000

100-100000

100-100000
 100-100000

100-100000
 100-100000
 100-100000
 100-100000

תאריך: 14.10.82
חיק : 462/330

לכבוד
אוריכל משה ואקלן,
מהנדס העיר מעלה אדומים,
מעלה אדומים.

א.1.

הנדון: שיפור תנאים אקוסטיים בכחוח בי"ס ומרחף
דן תכליתי בבי"ס יובל בד מעלה אדומים.

1. כללי.

בהמשך לביקור ומדידות אקוסטיות שנערכו במקום ב - 12.10.82
מוגשות בהמשך המלצותינו לטיפול אקוסטי בחדרי הכחוח (ראה בהמשך)
ובמרחף דן תכליתי.
התנאים האקוסטיים בכחוח ובאולם, מוגדרים על ידי קריטריון זמן
ההידהוד. ע"י זה אח משך הזמן בשניות בו נחלשת האנרגיה האקוסטית
ב - 60 דציבל. זמן ההידהוד משתנה בהתאם לגפת האולם ולסה"כ
החומרים הבולעים שבו.

כמבנה הנדון של יובל בד מדובר על כחוח עם גימור קשה, כאשר
גפת כל כחוח משתנה בהתאם למודול הגודל 3, 4, או שש יחידות.
וכמובן גם בהתאמה משתנה מספר החלמירים בכחוח.

בעבודות שנעשו על ידנו עבור המכון לפיתוח מכבי היגור, ועבור
קרן החינוך הוגדרו הדרישות האקוסטיות בהתאם לתנאים האקוסטיים
שבכחוח.

בהתאם לכך ירוכזו בטבלה זמני ההידהוד המדורים והמחושבים ובהתאם
לכך, דרישות לשטחים בולעי קול, אלטרנטיבות לחומרים, והערכות מחיר.

2. פירוט המדידות האקוסטיות.

המדידות בוצעו בכחוח ריקות עם הציוד המתואר בהמשך.

1. מכשיר למדידת דעש, מד מפלט לחץ קול.
2. רשם מפלסים גרפי, אשר קולט ורושם את הרעש המופעל.
3. אקדה זיגוק לביצוע ירי המהווה מקור אנרגיה.

המדידות בוצעו בכחוח של: 6 מודולים (כחוח גן).
4 מודולים (כחוח ל 40 חלמיר).

ראה טבלה עם ריכוז נחונים.

2/..

3. פירוט הדרישות האקוסטיות.

בהתאם לנחוני זמן האידוד המדודים, והמחשבים לפי בנוסחא,

$$T = 0.163 \frac{V}{\Sigma A}$$

כאשר:

T	זמן האידוד בשניות.
V	נפח האולם במ"ק.
ΣA	סה"כ שטח חומרי הבליעה במ"ר סבין.

מקבלים את סה"כ הדרישה לשטח בולעי קול במ"ר סבין כפונקציה של דרישה לזמן הדוד רצוי ככל שאחרון קטן יותר יהיה סה"כ השטח בולע גדול יותר.

(ראו טבלה מסכמת את נחוני החכנון ודרישות החכנון).

4. אלטרנטיבות לחומרים וכתב כמרויות.

חומרים אקוסטיים שונים ממלאים את הדרישה למקדם בליעה קול מספק. לעבודת הנדסה יוכנו החשיבים ויוגו המפוט ל 3 סוגים בסיסיים של חקרות אקוסטיות.

א. חקרת P.V.C עם 2.5 ס"מ מזרון צמר סלעים עם שכבת סיבמין. פחרון זה אינו מומלץ ביותר הן בשל 5% חירור יחסית נמוך והן בשל בעיות בטיחותיות. מבחינה אקוסטית החקרה היא כמעט שווה ערך לחקרות שיפורט בהמשך.

ב. חקרת אלומיניום או פח מחוררת עם 30% חירור + מזרון צמר סלעים בעובי 2.5 ס"מ + סיבמין. חקרה טובה ויעילה.

ג. חקרת פייברגלס אקוסטי מסוג רגורס פישוד של חברת קורנינג או שוה ערך שיאוד על יורו בעובי 5/8" עם חליות על מופילי חקרה משושה ונוחה וטובה מבחינה אקוסטית.

ד. סית אקוסטי - למקלט בעובי 2.5 ס"מ, עונה לדרישות הג"א. חמר אקוסטי יעיל.

רשימת ספקים מומלצים:

1. חברת אכצוק אלקול - איזור התעשייה חולון סל. 803791 - 03.
2. אחים אכיוני - רח' השפלה 3 ח"א, סל. 331128 - 03.
3. חברת חקרות פייברגלס בינלאומיות, רח' טרומפלדור 39 ח"א. 281640 - 03.
4. חברת דן - פל - מוצרי חכן.
5. חברת ישראלפריי רח' יורם 30, חיפה, סל. 243764 - 04.

5. הערכות המחיר.

נחונות על דף של נמוני כתב הכפויים.

6. סיכום.

פירוט הדרישות האקוסטיות כפי שהוגשו ב"א" זה הם מבחינת דרישת
אופטימלית לתכנון הנדון. ההנאים הנוכחיים קשים במיוחד, וקשה
לקיים בהם למידה נאותה.

אנו עומדים לרשותכם.

בברכה,

ד"ר מיכאל שטרומפר

א. י. החברה הישראלית לאקוסטיקה בע"מ.

לוטת: 1. היכוד הוצאות מדיווח אקוסטיות.

2. דרישות לשטחים בולעי קול בבתים ובמקלט.

3. מפרט וכתב כפויים.

4. הערכות מחירים.

A. I. ACOUSTICS ISRAEL Ltd.
Acoustical Consultants Research & Development
3, Yahadut Hademmama, Herzlia Pituach 46725
Phone 052-55577

א.י. החברה הישראלית לאקוסטיקה בע"מ
יעוץ, תכנון ומחקר באקוסטיקה
רח' יחדות הדממה 3, הרצליה פיתוח 46725
טל. 052-55577

נספח מס' 1.

רכוז מדידות אקוסטיות.

זמני ההידהוד נמדדו בשתי כוחות:

1. יחידות מודול.
2. 6 יחידות מודול.

זמני ההידהוד נמדדו בשניות בחירויות 500, 1008 ו - 3000 הרץ.

חירויות מרכזיות מדידה זמן ההידהוד			
2000	1000	500	
1.9	1.5	1.8	כח 6 מודולים
1.2	1.0	1.2	כח 4 מודולים

המדידות נוצעו בכוחות מרוהטות, אך ללא חלמידים. גורם זה נלקח
בחשבון בחישוב סה"כ שטח החומרים בולעי הקול המופלץ לכוחות.

Handwritten signature: F. Michael Strumpf

F. MICHAEL STRUMPF, Ph. D. ENGINEERING ACOUSTICS

ד"ר מיכאל שטרומפף הנדסה אקוסטית

רעש מנע ע"י בקרה

אקוסטיקה — ישראל

נספח מס' 2.

ריכוז דרישות לשטחים בולעי קול בכחות ובמקלט.

מס' המקום	מס' חדשים מאותו סוג	שטח יחידה (מ"ר)	סה"כ השטח (מ"ר)
1. כחות בן ילדים. קומה א'	2	40	80
2. חדר מורים. קומה א'	1	16	16
3. כחות 4 מודולים קומה א' (שרת + ספריה).	2	26	52
4. מדעים, קומה ב'	1	40	40
5. כחות 4 מודולים קומה ב'	7	26	182
6. כחות 3 מודולים קומה ב'	2	7	14
7. כחות 4 מודולים קומה ב'	7	26	182
8. כחות 3 מודולים קומה ב'	2	7	14
9. מקלט			200

סה"כ כחות + 580 ... 780 מ"ר

סה"כ כחות + מקלט

הערות:

1. מודול של אלמנט אקוסטי 540×120 ס"מ, נחון במסגרת צמוד להקרה הקונסטרוקטיבית.
2. טיח אקוסטי ישירות על ההקרה בשטח המקלט.

3. סגור

נספח מס' 3
=====

מפרט טכני וכתב כמויות + הערכת מחיר.

1. הקרה P.V.L עם 10 חירור + 1" צמר סלעים עם סיבמין.
רוחב האלמנטים 10 ס"מ. או שווה ערך.
2. הקרה מפת מחורר צבוע בחגור 30% חירור. תוצרת אלקול או
שווה ערך + 1" צמר סלעים עם סיבמין.
רוחב האלמנטים 10 ס"מ. או שווה ערך.
3. הקרה פייברגלס אקוסטי בעובי 3/8" מסוג אואנס קורנינג
או שווה ערך במידות 121 x 60, גמור וינילי לבן.
או שווה ערך.
4. טיח אקוסטי מסוג סירזוספריי או שווה ערך. בעובי 2.5 ס"מ,
החזה בעת ילכות עם יכבה מצטיקה ע. יונת.

שטח לפי נספח מס' 2 : לכמות 780 מ"ר.
למקלט 200 מ"ר.

מס' לפי מפרט	מח' מ"ר	מחיר למ"ר (שקל)	סה"כ מחיר (שקל)
--------------	---------	-----------------	-----------------

(1)
(2)
(3)
(4)

F. MICHAEL STRUMPF, Ph. D. ENGINEERING ACOUSTICS

מיכאל שטרומפף הנדסה אקוסטית

רעש מנוע ע"י בקרה

יפה - ישראל

כ"ו באייר תשס"ג
9 במאי 1983

X 1

10.11
221

אל: מר ל. קוקוס - מנהל המחלקה הטכנית

תנרון: מעלה ארומים - אחר 04 - כי"ס יסורי 12 כתות

בשל קצב האיכלוס הסחיר במעלה ארומים יש להיערך לבניית בית הספר היסודי השלישי ביטוב.

בית ספר זה לא נכלל בפרוגרמה לביצוע לשנה 83/4 אך יש להניח שמיד עם החילת הקציב 84/5 יהיה צורך דחוף בבנייתו.

על מנת לאפשר ביצועו במועד, יש לבחון את סוגי הבניה הבאים בחשבון, ובפירה וסדוכר בבנייה קונבנציונלית יש להזמין הכנון בית"ס לאלתר.

לנוחיוחן רצ"ב פרוגרמה לבית"ס.

ב ב ב
אברהם

מנהלה יחידה פרוגרמות

העתק: מר ש. כהן
גב' א. ברזקי
מר ד. עובדיה
מר ג. חוכפלד
גב' רינה כהן



THE FIRST OF THESE IS THE

THE SECOND OF THESE IS THE

THE THIRD OF THESE IS THE

THE FOURTH OF THESE IS THE

THE FIFTH OF THESE IS THE


THE SIXTH OF THESE IS THE

THE SEVENTH OF THESE IS THE

THE EIGHTH OF THESE IS THE

THE NINTH OF THESE IS THE

כ"ב באייר תשמ"ג
9 במאי 1983



סיכום ישיבה בנושא: פיתוח ביה"ס אשדוד
במעלה אדומים, שנערכה ב - 6.5.83

השתתפו ת"ח: - צ. אפרתי, ג. הוכפלד, ג. אורנשטיין, א. ברזקי

א. ברזקי הסבירה עקרונות הפיתוח של בית הספר ואת הנקודות
החשובות של כל אחת משתי האופציות (מגרש משולב, או שני
מגרשי כדור סל נפרדים).

סוכס:

יש לתכנן מגרש משולב בהתאם להנחיות רשות הספורט.

רשמה: א. ברזקי (-)

תמונה: לנוכחים
ד. עובדיה, מנהל הפרויקט
מר שרגא גורמן, חברת אשדוד

יהל

מהנדסים בע"מ - נחול, תאום ופקוח

מעלה אדומים - מנהלת הפרויקט
טל. 4, 02-251252

8 במאי 1983

לכבוד
מר יונה דסקל
חברת אשטרום
רחוב הנביאים 60
ירושלים.

א.נ.נ.

הנדון: מעלה אדומים - אתר 04 - גני ילדים ובית ספר
בביצוע חברת אשטרום

אבקש להגיש לנו חיסוב אנרגטי למערכת החימום.
במבנים הנ"ל, כולל חיסוב הפסדי חום ובדיקת פיצור
החום.

נא טיפולך בהקדם.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

הערת:

מר ל. קוקוש - מנהל מחלקת טכנית
מר א. גדלביץ - ט/מנהל מח' טכנית
מר א. דוזה - מהנדס מיס וביוס מחוזי
מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה

177

UNITED STATES - NEW YORK

UNITED STATES - NEW YORK

NO. 1, 1957

UNITED STATES - NEW YORK
UNITED STATES - NEW YORK
UNITED STATES - NEW YORK
UNITED STATES - NEW YORK

UNITED STATES - NEW YORK

UNITED STATES - NEW YORK - NEW YORK - NEW YORK
UNITED STATES - NEW YORK

UNITED STATES - NEW YORK - NEW YORK - NEW YORK
UNITED STATES - NEW YORK - NEW YORK - NEW YORK
UNITED STATES - NEW YORK - NEW YORK - NEW YORK

UNITED STATES - NEW YORK

UNITED STATES - NEW YORK

UNITED STATES - NEW YORK

UNITED STATES - NEW YORK

UNITED STATES - NEW YORK - NEW YORK - NEW YORK
UNITED STATES - NEW YORK - NEW YORK - NEW YORK
UNITED STATES - NEW YORK - NEW YORK - NEW YORK
UNITED STATES - NEW YORK - NEW YORK - NEW YORK

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

תאריך: 21 באפריל חשמ"ג
26 באפריל 1983

מספר:

לכבוד

רמזור בע"מ

י.א.

הנדון: בית ספר מעלה אדומים חברה אשטרום

רצ"ב מוחזר סט תכניות החשמל הנ"ל.

אין אנו יכולים להתייחס לתכנית בכלל בהתחשב שבית הספר הוכנן עם תימום בקונקטורים של אנרגיה חשמלית.

שיטת חימום כנ"ל נוגדת את הוראות מוסדות משרד השיכון ומחלקת החינוך.

בכל מיקרה על המזמינים לפנות לעניין שיטת החימום, למר א. דו"ה, מהנדס מים והחימום של המחוז.

בכבוד רב

י.א.נבל

מהנדס חשמל מחוזי

הערות:

גב' ר. אסט - מהנדסת ראשית לחשמל
מר בן-אלול - ממנה מוסדות ציבור משתב"ש
מר ל. קוקש - מנהל המחלקה הטכנית בפועל
מר ג. הוכפלד - ראש צוות ההקמה מ. אדומים
מר ד. עובדיה - מנהל פרויקט מעלה אדומים
אשטרום בירושלים

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

ס' באיור תשס"ג

22 באפריל 1983

מחלקת אדריכלות
מ/ס"ג

לכבוד
ארכ' משה אקנין
מחנך העיר
מכלל אדריכלים

א, נ.

הנדון: דו"ח שיטור הנאים אקוסטיים בכחול בית"ס
18 כחול יובל גר
סכמך אלי מה-28 במרץ 1983

בית"ס של יובל גר מאושר ע"י משרד החינוך ומשרד השיכון כבית"ס שעונה
על הדרישות העקרוניות ברמה הארצית.

לסיכך אני מעביר סכמך למשרדנו הראשי לטיפול.

כ. כ. ר. כ. ח.
מנהל מחוז ירושלים

החלק: סר ד. בן אלול - סכמה ארצי
סר ל. קוקש - מנהל הסה' הטכנית
גב' צ. אפרתי - מנהלת יחידה פרוגרמות
סר יואש לוין - לסיפולך כולל ההוסר הסכ"ב



המקומית

המועצה

מעלה אדומים

ירושלים בן יהודה 23
11-4-1983
דואר ובוס

יד' ניסן תשמ"ג
28 במרס 1983
מספרנו: 311

לכבוד
מר שמריהו כהן
מנהל מחוז י-ם
משהכ"ש-בן יהודה 23
ירושלים.

א.ב.,

הנדון: דו"ח שיפור תנאים אקוסטיים בכתות ביה"ס
18 כתות יובל גד.

בהמשך לשיחתנו ולפי בקשתך רצ"ב דו"ח בקורת ומדידות אקוסטיות שנערכו בביה"ס
הנדון ע"י החברה הישראלית לאקוסטיקה בע"מ, באמצעות ד"ר מכאל שטרומפף.
הריני להסב את תשומת לבך לסעיף 6 של היועץ שבו נאמר בסכום "פרוט הדרישות
האקוסטיות כפי שהוגשו בדו"ח זה הם בבחינת דרישה אופטימלית לתכנון הנדון.
התנאים הנוכחיים קשים במיוחד וקשה לקיים בהם למידה נאותה.
לטיפולך.

למשל:
הייתי שמעתי את הילדים
הם לא ידעו לשקט. אנחנו חייבים
לשקט ולרע"ה החדשה
הייתה רע"ה ורע"ה האחרת.
אנחנו חייבים לשקט ולרע"ה
החדשה.

העתיקים:
מר ע. טרטמן - ראש המועצה
מר ח. מנדל - מנהל מח' החינוך
מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה מ"א

ארכי משה אקנין
מהנדס העיר

בכבוד רב,
ד"ר משה אקנין
אקוסטיקה
28.3.83

הייתי שמעתי את הילדים
הם לא ידעו לשקט. אנחנו חייבים
לשקט ולרע"ה החדשה
הייתה רע"ה ורע"ה האחרת.
אנחנו חייבים לשקט ולרע"ה
החדשה.

תאריך: 14.10.82
חיק : 462/330



לכבוד
אוריכל משה ואקנין,
מהנדס העיר מעלה אדומים,
מעלה אדומים.

א.נ.

הנדון: שיפור תנאים אקוסטיים בכתוח בי"ס ומרחץ
דו תכליתי נבי"ס יובל גד מעלה אדומים.

1. כללי.

בהמשך לביקור ומדידות אקוסטיות שנערכו במקום ב - 12.10.82
מובטח בהמשך המלצותינו לטיפול אקוסטי בתורי הכתוח (ראה בהמשך)
ובמרחץ הדו תכליתי.
התנאים האקוסטיים בכתה ובאולם, מוגדרים על ידי קריטריון זמן
ההידהוד. ערך זה אח משך הזמן בשניות בו נחלשת האנרגיה האקוסטית
ב - 60 דציבל. זמן ההידהוד משתנה בהתאם לגודל האולם ולסכ"כ
החומרים הבולעים שבו.

במבנה הנדון של יובל גד מדובר על כתוח עם גימור קשה, כאשר
גודל כל כתה משתנה בהתאם למודול הגודל 3, 4, או שש יחידות.
וכמובן גם בהתאמה משתנה מספר החלמיות בכתה.

בעבודות שנעשו על ידנו עבור המכון לפיתוח מבני הינוך, ועבור
קרן החינוך הוגדרו הדרישות האקוסטיות בהתאם לתנאים האקוסטיים
שבכתוח.

בהתאם לכך ירוכזו בסבלה זמני ההידהוד המדורים והמחושבים ובהתאם
לכך, דרישות לשטחים בולעי קול, אלטרנטיבות לחומרים, והערכות מחיר.

2. פירוט המדידות האקוסטיות.

המדידות בוצעו בכתוח ויקוח עם הציוד המתואר בהמשך.

1. מכשיר למדידת רעש, מד מפלט לחץ קול.
2. רשם מפלסים גרפי, אשר קולט ורשם את הרעש המופעל.
3. אקדח זינוק לכיצוע ירי המכוון מקור אנרגיה.

המדידות בוצעו בכתוח של: 6 מודולים (כתוח בן).
4 מודולים (כתה ל 40 חלמיר).

ראה טבלה עם ריכוז נחרנים.

2/..

3. פירוט הדרישות האקוסטיות.

בהתאם לנתוני זמן האידהוד המרדדים, והמחשבים לפי הנוסחה,

$$T = 0.163 \frac{\sqrt{A}}{\Sigma A}$$

כאשר:

T	זמן אידהוד בשניות.
$\sqrt{A}$	נפח האולם במ"ק.
ΣA	סה"כ שטח חומרי הבליעה במ"ר סבין.

מקבלים את סה"כ הדרישה לשטח בולעי קול במ"ר סבין כפונקציה של דרישה לזמן אידהוד רצוי ככל שאחרון קטן יותר יהיה סה"כ השטח הבולע גדול יותר.

(ראו טבלה מסכמת את נתוני התכנון ודרישות התכנון).

4. אלטרנטיבות לחומרים וכתב כמרויות.

חומרים אקוסטיים שונים ממלאים את הדרישה למקדם בליעה קול בספק. לעבודת הנוכחית יוכנו התחשיבים ויוגש המפרט ל 3 סוגים בסיסיים של תקרות אקוסטיות.

א. תקרת P.V.C עם 2.5 ס"מ מורון צמר סלעים עם שבב סיכמין. פחרון זה אינו מופלץ ביותר הן בשל % חירור יחסית נמוך והן בשל בעיות בטיחותיות. מבחינה אקוסטית התקרה היא כמעט שווה ערך לתקרות שיפורט בהמשך.

ב. תקרת אלומיניום או פח פחוררת עם 30% חירור + מורון צמר סלעים בעובי 2.5 ס"מ + סיכמין. תקרה טובה ויעילה.

ג. תקרת פייברגלס אקוסטי בסוג רגום פישוד של חברת קורנינג או שווה ערך שיאושר על ידנו בעובי 5/8" עם חליות על פרופילי תקרה משוסה ונוחה וטובה מבחינה אקוסטית.

ד. סיה אקוסטי - למקלש בעובי 2.5 ס"מ, עונה לדרישות הג"א. חמר אקוסטי יעיל.

רשימת ספקים מופלצים:

1. חברת אבצוק אלקול - איזור התעשייה חולון סל. 803791 - 03.
2. אחים אביוני - רח' השפלה 3 ת"א, סל. 331128 - 03.
3. חברת תקרות פייברגלס בינלאומיות, רח' טרומפלדור 39 ת"א. 281640 - 03.
4. חברת דן - פל - סוצרי תכנ.
5. חברת ישראלספריי רח' יורם 36, חיפה, סל. 243764 - 04.

המחיר

נחננה על דך של נחנני כתב הכחירות.

6, סיכום.

פירוש הדרישה האקוסטיות כפי שהוגשו כרו"ח זה הם מבחינה דרישה
אופטימלית למכונן הנדון. החומים הנצחיים קשים במיוחד, וקשה
לקיים בהם למידה נאותה.

אז עומדים לרשותכם.

נ.רכה,

1. חומים פזיזים מקוטנים.
2. דרישה לשמירה כוללת.
3. מפרט וכתב כחירות.
4. בערכות מחירים.

נספח מס' 1.

רכוז מדידות אקוסטיות.

זמני ההידבור נמדדו בשתי כוחות:

1. יחידות מודול.
2. 6 יחידות מודול.

זמני ההידבור נמדדו בשניות במדידות 500, 1008 ו - 3000 הרץ.

מדידות מרכזיות מדידה זמן ההידבור	500	1000	2000
כח 6 מודולים	1.8	1.5	1.9
כח 4 מודולים	1.2	1.0	1.2

המדידות בוצעו בכחוב מרוחקות, אך ללא חלמדים. גורם זה נלקח בחשבון בחישוב סה"כ שטח החומרים בולעי הקול המופץ לכחוב.

Handwritten signature

נספח מס' 2

ריכוז דרישות לשטחים בולעי קול בכחות ובמקלס.

מס' המקום	מס' חדשים מאותו סוג	שטח יחידה (מ"ר)	סה"כ השטח (מ"ר)
1. כחות בן ילדים. קומה א'	2	40	80
2. חדר מורים. קומה א'	1	16	16
3. כחות 4 מדרולים קומה א' (שרת + ספריה).	2	26	52
4. מדעים, קומה ב'	1	40	40
5. כחות 4 מדרולים קומה ב'	7	26	182
6. כחות 3 מדרולים קומה ב'	2	7	14
7. כחות 4 מדרולים קומה ג'	7	26	182
8. כחות 3 מדרולים קומה ג'	2	7	14
9. מקלס			200

סה"כ כחות + מקלס 580 + 200 = 780 מ"ר

הערות:

1. מדרול של אלמנט אקוסטי 54×120 ס"מ, נחון במסגרת צמוד לחקרה הקונסטרוקטיבית.
2. טיח אקוסטי ישירות על החקרה בשטח המקלס.

13 מרץ 1980

נספח מס' 3

מפרט טכני וכחנ כמורים + הערכת מודיר.

1. הקרה P.V. L עם 10 מ"מ חירור + 1" צמר סלעים עם סיבמין.
רוחב האלמנטים 10 ס"מ. או שווה ערך.

2. הקרה פתח מחורר צבוב בתנור 30" חירור. חוצרת אלקול או
שווה ערך + 1" צמר סלעים עם סיבמין.
רוחב האלמנטים 10 ס"מ. או שווה ערך.

3. הקרה פייברגלס אקוסטי בעובי 5/8" מסוג אואנס קורנינג
או שווה ערך כמידות 121 x 60, גבול וינילי לבן.
או שווה ערך.

4. טיח אקוסטי מסוג סירוספריי או שווה ערך. בעובי 2.5 ס"מ,
החזה כמתי ידבכות עם שכבה פניקה עליונה.

שטח לפי נספח מס' 2 : לבחות 700 מ"ר.
למקלס 200 מ"ר.

מס' לפי מפרט	מ"מ	מהיר	טמ"כ
	ס"ר	לס"ר	מהיר
		(שקל)	322

(1)
(2)
(3)
(4)

בן וישראל

F. MICHAEL STRUMPF, Ph. D. ENGINEERING ACOUSTICS

כאל שטרומפף הנדסה אקוסטית

רעש מנוע ע"י בקרה

זה — ישראל

יהל

מהנדסים בע"מ - נחול, תאום ופקוח

מעלה אדומים - מנהלת הפרויקט
טל. 4, 02'251252

21 באפריל 1983

לכבוד
מר אורי כהן
חברה יובל גד
ת.ד. 12
ירושלים.

א.נ.,

הנדון: מעלה אדומים - ב"ס יסודי באתר 02.

במשך עונת החורף, הגשמים גרמו להצפת חצר גן הילדים,
הצמח מערבית.

לאחר ברור עם המהנדס, מר אלישע האוסמן, יש לבצע נקודת
דומה לחצר הצמח מזרחית, העשוי מצביר נקודת, מנקודת
האיטוף עד לנקודת הסילוק, דרך סיר העוסף.

נא בצועכם הדהוף.

בכבוד רב,

דוד צובדיה

העתק:

מר ל. קוקס - מנהל מח' טכנית
מר א. גדלביץ - ס/מנהל מח' טכנית
מר ג. הוכמלד - ראש צוות הקמה
מר מ. אקנין - מהנדס המועצה
מר חנן טנדל
מר אלישע האוסמן - אדריכל

177

המחלקה הכלכלית - תש"ח, תש"ט, תש"י

מחלקה הכלכלית - תש"ח, תש"ט, תש"י
מס. 122122.100

15-100000-1001-10

המחלקה הכלכלית
מחלקה הכלכלית
מחלקה הכלכלית
מחלקה הכלכלית
מחלקה הכלכלית

מחלקה הכלכלית

מחלקה הכלכלית - תש"ח, תש"ט, תש"י

מחלקה הכלכלית, מחלקה הכלכלית
מחלקה הכלכלית.

מחלקה הכלכלית, מחלקה הכלכלית
מחלקה הכלכלית, מחלקה הכלכלית
מחלקה הכלכלית, מחלקה הכלכלית

מחלקה הכלכלית.

מחלקה הכלכלית.

מחלקה הכלכלית.

מחלקה הכלכלית.

מחלקה הכלכלית - תש"ח, תש"ט, תש"י
מחלקה הכלכלית - תש"ח, תש"ט, תש"י
מחלקה הכלכלית - תש"ח, תש"ט, תש"י
מחלקה הכלכלית - תש"ח, תש"ט, תש"י
מחלקה הכלכלית - תש"ח, תש"ט, תש"י
מחלקה הכלכלית - תש"ח, תש"ט, תש"י

17.4.83

לוי, בן
היום
החלפה
של

3/3

לוי
21

היום היום אגור לוי

לוי בן לוי
לוי ?

✓

בן יבנה
20.4.83

יהל

מהנדסים בע"מ - נחול, תאום ופקוח

מעלה אדומים - מנהלת הפרויקט
טל. 4 02251252

13 באפריל 1983

11

לכבוד
ארכי משה אקנין
מהנדס המועצה
מעלה אדומים.

א.נ.

הנדון: תאורת חירום במקלט בית הספר.

סימוכין: סכתבן מסי 270 מיום 7.3.83

לאחר בירור עם מר גילה סמשהביש, מהוז ירושלים, -
התהיבות המשרד היא על ביצוע המערכת לתאורת חירום,
אולם אספקת מצברים או גנרטורים לשעת חירום, היא
באחריות הג"א.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

העמק:

ה"ה - ל. קוקוס - מנהל מחלקה טכנית
א. גדלביץ - ס/מנהל מחי טכנית
ד. גילה
ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה

יהל מהנדסים בע"מ - נהול, תאום ופקוח

13 באפריל 1983

לכבוד
מר ג. אנגל
מהנדס חשמל מחוזי
משהבי"ש
ירושלים.

..ג.א

הנדון: מעלה אדומים - ביי"ס 18 כתות + גן ילדים באתר 04
חוצה מס' 40/67270/82

סימוכין: מכתבך מיום 8.4.83

הנני מאשר מכתבך הנ"ל בדבר צו התחלת עבודה לבי"ס מיום 1.3.83 -
וכן כי עדיין לא נמסרו לך תכניות.

הפרויקט הנ"ל הוא "הכנון בצוע" ולפיכך לא נמסרו לכם עדיין תכניות.
למעשה מועד צו התחלת המעבודה הוא מועד התחלת ההכנון של בית הספר,
ומובן מאליו שאין עדיין תכניות.

עם התקדמות ההכנון נמציא את כל התכניות הדרושות כמקובל, וכפי
שנהגנו עד כה.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

העתק: מר ל. קוקוש - מנהל מחלקה טכנית
מר א. גדלביץ - ט/מנהל מח' טכנית
מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה

הנהגה הכללית - תל אביב, ישראל

תאריך: 1978

מס' 1000
מס' 1000
מס' 1000
מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000
מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000
מס' 1000

מס' 1000
מס' 1000

מס' 1000
מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000
מס' 1000
מס' 1000

מעלה אדומים - מנהלת הפרויקט
 טל. 4. 02-251252
 מהנדסים בע"מ - נהול, תאום ופקוח

22 במרץ 1983

לכבוד
 מר ל. קוקוס
 משתב"ש י-ם

הנדון: מעלה אדומים - תיקונים והשלמות באתרים בביצוע חברת יובל גז

בשנת 1982 איכלסו המיבנים ה-4 ה-7 והופעל בית הספר באתר 08. כמו כן, איכלס מבני ה-23 באתר 04 בינואר 1983.
 בזמן מטירת הדירות וכן במהלך החיים בדירות נהגלו ליקויים רבים באתרים הנ"ל אשר פגעו בנוחות החיים וגרמו לנזקים בדירות.
 מטפסתבר 82 ועד היום נפגשנו מספר פעמים עם נציגי המנהלת ה' יובל גז, ובישיבות הנ"ל סוכם על סיפול בליקויים.
 עד היום שרם בוצעו רב התיקונים.
 לחלן הליקויים העיקריים במיבנים.

כאן
 סוף עבודת קצין
 מר ד"ר אהרן

מבני ה-4

1. ליקויים בתוך הדירות כגון:
- א. חלונות אלומיניום לא אטומים לרוח ומים.
- ב. חדירת מים מתפרים מגגות ובחדרי אמבטיה.
- ג. התקלפות טיה בתיקרות.
- ד. תיקוני ריצוף.
- ה. תיקוני נגרות.

מבני ה-7

1. תיקונים ברכוש מסותף ופיתוח צמוד.
2. תיקונים בדירות.

בית הספר

1. תיקונים והשלמות בעבודות פיתוח.
2. השלמות ותיקונים במערכת החשמל והאנטסלציה ומטירת המערכות הנ"ל למועצה.
3. השלמת ומטירת של אנטנת טלוויזיה.
4. חדירת מים ורטיבות במיקלס.

2/...

יהל

מהנדסים בע"מ - נהול, תאום ופקוח

מעלה אדומים - מנהלת הפרויקט
טל. 02-251252, 4

2

ד. מבנן ה- 23 1. השלמות ותיקונים בעבודות פיתוח.

למרות פניותינו הרבות לחברת יובל לביצוע העבודות הנ"ל לא ביצעה חברת יובל ג'ד את התיקונים וההשלמות עד היום.

אבקש את המעורבותך עם חב' יובל ג'ד לביצוע של התיקונים הנ"ל.

בכבוד רב,

דוד אובזיה

העתק:

מר ש. כהן - מנהל המחוז

מר א. גדלביץ ש ט/מנהל מח' טכנית

מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה מ. אדומים

מר א. הניג - מנכ"ל חב' יובל ג'ד

יהל

מהנדסים בע"מ - נהול, תאום ופקוח

מעלה אדומים - מנהלת הפרויקט
טל. 4. 02-251252

20 במרץ 1983

לכבוד
מר דוד כהן
הסרת אשטרום
הנביאים 60
ירושלים.

א.נ.,

הנדון: מעלה אדומים - ביה"ס 12 כתות + 2 כתות גן ילדים.

אבקשן להעביר אלינו סמי אורגניזציה של תוכנית הקצאה לביה"ס והגן הכוללת:

1. תוכנית המגרש קנ"מ 1;250 עם העמדת המבנים.
2. גבולות המגרש.
3. תוכנית ביה"ס אולם הספורט וכתות הגן, כולל הישוב שטחים.
4. הישוב שטח המגרש.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

העתק: מר ל. קוקוש - מנהל מחלקה טכנית
מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה
מר מ. אקנין - מהנדס המועצה המקומית

100

מחלקת המחקר - משרד המדע והטכנולוגיה

מס' תעודת זהות: 123456789

תאריך: 10.10.2023

מס' תעודת זהות: 123456789
מס' תעודת זהות: 123456789
מס' תעודת זהות: 123456789

החלף

מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

1. מס' תעודת זהות: 123456789
2. מס' תעודת זהות: 123456789
3. מס' תעודת זהות: 123456789
4. מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789
מס' תעודת זהות: 123456789
מס' תעודת זהות: 123456789

Barcino Onion Skin

AIR MAIL

מס' תעודת זהות: 123456789

יהל

מהנדסים בע"מ - נחול, תאום ופקוח

מעלה אדומים - מנהלת הפרויקט
טל. 4, 02-251252

7 במרץ 1983

לכבוד
מר פרוכטר
אדריכל נוף
רחוב אהוד 3
חיפה.

א.נ.

הנדון: מעלה אדומים - פתוח לבי"ס מקיף
חוזת מטי 14/67534/82

במסגרת החוזה, עליכם לתאם את התכנון עם חברת תה"ל,
בעיני מים וביוב.

בנוסף לבעיית ההתחברויות, נא לבדוק גם בעיית מעבר
המערכות הראשיות באיזור התכנון שלכם וזאת בהקדם
האפשרי.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

העתק:
מר ל. קוקוש - מנהל מח' טכנית
תה"ל - לידי מר פסקל
מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה

יח"י

מחלקת המידע - תחנה, תאריך: 1954

מחלקת המידע - תחנה, תאריך: 1954

1954

מחלקת המידע
מחלקת המידע
מחלקת המידע
מחלקת המידע

מחלקת המידע

מחלקת המידע - תחנה, תאריך: 1954

מחלקת המידע, תאריך: 1954

מחלקת המידע, תאריך: 1954

מחלקת המידע

מחלקת המידע

מחלקת המידע

מחלקת המידע - תחנה, תאריך: 1954

יהל מהנדסים בע"מ - נהול, תאום ופקוח

מעלה אדומים

17 בפברואר 1983

לכבוד

מר אמריס הניג

מנכ"ל יובל גז

ח.ד. 12

אשקלון.

א.נ.,

הנדון: מעלה אדומים - בית ספר 18 כחות באתר 02.

א. בהמשך לפניותינו הרבות, הננו חוזרים ופונים אליך לקדם את ההשלמות ותקון הלקויים בבית הספר, להלן רשימת הלקויים העיקריים:

1. מבנה בית הספר ואולם ההתעמלות - ראה ההערות מדו"ח מס' 656 מ-29.8.82 ביחס לחזיתות, ריצוף ודלתות.

2. מקלט - נחגלו חדירות מים והענין דורש בדיקה יסודית.

3. מערכת הסקה - טרם הגענו למצב שבו מערכת תקינה. למרות התראות המרובות והסיורים המשותפים עם המתכנן, חברת חרות לא התגברה על הלקויים.

4. אנטנה לטלויזיה - טרם בוצעו התקונים הדרושים באנטנה והוט, ועדיין אין קליטה.

5. עבודות פתוח - ראה הערותינו ממכתבנו מ-11.10.82 עם פרוט הליקויים.

6. בדיקות מחיי - טרם קבלנו את מערך הבדיקות מס' 2.

ב. הערות הנ"ל מעידות על מצב המונע מאיתנו מטירת תעודת השלמת העבודה וקדום חשבון הסופי שלכם.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

העתק: מר ל. קוקוש - מ"מ מנהל מח' טכנית
מר א. גדלביץ - ט/מנהל מחלקה טכנית
מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה
מר דן כרמל - מהנדס בצוע

התקן למעקב אחר התקדמות העבודה

מס' התקן:

תאריך:

המקום:
 שם המעקב:
 שם המעקב:
 שם המעקב:

מס'...

המקום: ...

המקום: ...

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

מס'...

מס'...

המקום: ...
 שם המעקב: ...
 שם המעקב: ...
 שם המעקב: ...

מכרזים ליישומים שאין בהם בית דואר קוללים להתקב

משרד התקשורת מברק בארץ

מספר המלים התיבות בתשלום	
המחיר	
אני	ליו
חומת בית הדואר	

הוראות שירות

שעה

תאריך

מספר
המלים

שודר בשעה

נוקב בשעה

ע"י

ע"י

מספר מקורי

אל

1) שם הנמען יובל גד (לידי חר הנ"ג).

2) התיוב ומס' הבית איזור התעשיה ת.ד. 12

3) מקום הייעוד אשקלון

מערכות החשמל, אינטסלציה ותסקה במעלה אדומים 0 בית הספר טרם נמסרו.

דורש את התערבותך.

דוד עובדיה

העתק : ת"ה ל. קוקוס.

ג. הוכפלד

נא למלא את הפרטים הבאים אשר לא ישודרו

נא לשלוח מברק זה בהתאם לתקנות הטלגרף* (מברקים בפנים וארץ). התנאים של
התקנות הללו ייקשבו כמחייבים.

חתימת השולח.....

שם השולח ומענו המלא.....

.....

מס' הטלפון של השולח.....

* תוכן התקנות אפשר למצוא במדריך הדואר.

11832

מס' 21

לשכת ק"מ יחידת אמצעים

מס' 21

מס' זהיר	מס' ישיב	מס' אחר
04	37	5

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים
דח' בן יהודה 23

אל: מנהל אגף הכנון והנדסה

1983-3-6

הוראת ביצוע למוסדות ציבור מס'

1982

לאחר פקד

מס' חוזר קבלני 40/67270/82

שם המכון	שם הישוב	שם השכונה	מס' הקצאה	תאריך הקצאה	גוש	חלקה
ירושלים	מעלה אדומים	04 - שכונה ב'				

נא להסעיל
בית ספר יסודי 12 ביהמ"ד
+ 2 ביהמ"ד גן-ילדים

מס' הסעיף התקציבי	שם הסעיף התקציבי	טיפוס המכנה	שטח המכנה כמ ²	בניה	חיבור השמל	חלוקת המימון בשקלים	25% התיקרויות	ס"ה מימון כולל בשקלים
9087/110/11	חינוך	סדומי	1954	20,806,380	5,571,400	1,000,000	6,089,212	40,520,187
		שנ"י	231	3,550,470	1,527,900			42,026,187
		סה"כ	2185	24,356,850	7,099,300			42,026,187

הסחירים לפי העלויות שבהוצה, לפי מדר 11/82

פירוט יובט בנפרד

הגדרת היקף הפיתוח

הערות

עלות הפיתוח לבית הספר כוללת עלות הפירה וחציבה
וחיבורים עבור שתי המוסדות יחד

1/80+1/81

מס' יחיד משרד החינוך

מנהל המחוז	הממונה על מוסדות ציבור
אשור הגזברות	חתימה
תאריך	סקודת יומן
22/2/83	2124

תאריך חתימת הורב"צ	הסכום	תאריך חתימת הורב"צ	הסכום

הערות: הורב"צ זו מבטלת הוראה ביצוע קודמת
ממאריך 5.9.82 במספר 40/67294/14902/82
של בי"ט בצפון

הוכן ע"י בנימין וייל
בתאריך 30.1.83

תפוצה

- 1 מנהל אגף פרוגרמות
- 2 ממונה על מוסדות ציבור
- 3 מנהל מחוז
- 4 מנהל המחלקה הטכנית במחוז
- 5 עוזר ראשי למוסדות ציבור במחוז
- 6 ממונה על הכנון מוסדות ציבור - אגף לתכנון והנדסה
- 7 יחידת מידע
- 8 גזברות

חשב המשרד

מנהל אגף פרוגרמות

אחרי • 21.2.83
אחרי

אחרי כל שנים
אחרי כל שנים

בא ונאמרו בקשרים באמרו

אחרי כל שנים

אחרי כל שנים

אחרי כל שנים
אחרי כל שנים
אחרי כל שנים
אחרי כל שנים

לחוק בית הספר

יהל מהנדסים בע"מ - נהול, תאום ופקוח

ב/ג חובל

12.1.83

הוא נבחר לכהן בתור

לכבוד
מר א. הניג
מנכ"ל יובל-גד
ח.ד. 12
אשקלון

א.נ.נ.

הנדון: מעלה אדומים - כי"ס יסודי באתר 02

סימוכין: מכחינו מ-11.10.82

עברו מספר חודשים מאז שהתקבלה העבודה וטרם הגענו למצב מסביב רצון
להלן הערותינו העיקריות:

1. מבנים - ביחס להערות מהדו"ח מס' 656 מ-29.8.82, בהקשר לחזיתות, רצוף ודלתות, לא חל שום שוני.
 2. מערכת ההסקה - קיימות תקלות לסרות המאמצים המרובים שהושקעו ע"י כל הנדסאים, חזרנו למצב בו המערכת לא פועלת באופן טידי (לא ידנית ולא אוטומטית), וכאשר פעלה, לא חמשה את הקונוקטורים בכל החורים.
 3. אנטנה לסלולרית - לא תקינה ואין אפשרות לקליטה. התברר כי קיימים לקויים במכשיר.
 4. עבודות פתוח - רוב הליקויים שציינו במכחינו מ-11.10.82 לא הוקנו: גדרות אכן - השלמת התקונים; רצופים - במגרש המסדרים - חקון להסרת חשקעים שהוסיפו; חורן לדגל - השלמת הצבע; אדמה גן - הסדרת השטופים לפי החוכנית; שתילה - ישנם איזורים שבהם הדשא לא מספיק צפוף וחלק מהשתילים לא נקלטו.
- אני חוזר ומבקש להרתם לנושא מאחר שהדבר עבר את גבול הסעט הטוב, אין שום הצדקה לכך שלאחר שכל החשקעות, בהתקנת מערכת הסקה, אנטנה מרכזית, מיחוז וכו' כבר כוצעו, יורמו מסדרים וחוסר אפשרות להשתמש במתקנים כנדרש.

בכבוד רב,

דוד אובדיה

העמק: מר ל. קוקוס - מ"מ מנהל מח' סכניה
מר א. גולביץ - מ/ס מנהל מח' סכניה
מר ג. חובל - ראש צוות הקמה

לחג ב"ס מרחשון

(להחתבות פנימיות במשרדי הממשלה)

מזכר

אל:

מחלק:

הנדון:

מחלקת המבחן - מחלקת המבחן

30.1.83

תאריך

חוק מס

גבולות המבחן

ב"ס מרחשון 4 - מרחשון

מחלקת המבחן

כיצד לפעול אל מול קצין הקצב ב"ס

מספר ה'נ'

ב"ס מס 5 ח'נ' לפי המבחנים

מבחן 1.9.83

כבר נעשה מחקר

אנו רוצים להראות כי המבחן הוא חלק

במבחן

מבחן

יהל מהנדסים בע"מ - נהול, תאום ופקוח

25 לינואר 1983

מחיר אגוד
3000
200-250
T 21

לכבוד

גב' ב. אפרתי

אגף פרוגרמות משהב"ס

סחור י-ם

..3.2

הנדון: כעלה אדומים - חוזה סס' 40/67270/82
בית"ס 12 כחור חברה אסטרומ.

אבקטך להקמין את חוראה הביצוע לפיתוח הגן ובית הספר בכך 1,305,450 שקלים
ל-10/82.

סעיפי הקסנה:

א. סעיף 31 ארכה חקלאית לבית"ס 1400 מ"ק למי 500 שקל למ"ק
סח"כ 700,000 שקל.

ב. עבודות השקיה ובינון לבית"ס כל הסעיפים 1 - 9
בסך 567,950 שקל.

ג. עבודות השקיה ובינון לגני ילדים סעיפים 1 - 7
בסך 37,500 שקלים.

ד. המהירים ממוסדים על הצעה הקבלן במכרז, למדד אוקטובר 1982.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

העמק: מר י. כהן - מנהל הסחור
מר ל. קוקוס - ס"ס מנהל מח' טכנית
מר א. זילבר - מהנדס כבישים ופיתוח
מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה ✓

התקן למעקב אחר התקדמות העבודה

מס' התקן: 100/100

התקן זה יבוצע על ידי
המנהל הכללי
המנהל הכללי

100/100
100/100
100/100
100/100

התקן זה יבוצע על ידי
המנהל הכללי
המנהל הכללי

התקן זה יבוצע על ידי
המנהל הכללי
המנהל הכללי

התקן זה יבוצע על ידי

התקן זה יבוצע על ידי
המנהל הכללי
המנהל הכללי

התקן זה יבוצע על ידי
המנהל הכללי
המנהל הכללי

התקן זה יבוצע על ידי
המנהל הכללי
המנהל הכללי

התקן זה יבוצע על ידי
המנהל הכללי
המנהל הכללי

התקן זה יבוצע על ידי
המנהל הכללי
המנהל הכללי

100/100
100/100
100/100
100/100

695

דיון מס'

הפרויקט

מעלה אדומים

בארשבע

דף מס'

הנושא:

בי"ס יסודי חב' אשכול אפר 04 - העמדה

התקיים ב

משרד משהב"ס

נוכחים:

הגב'	-	א. כרזקי	-	אדריכלים הסחור
		ד. אפרתי		חב' ירוגיסות, משהב"ס
ח"ח	-	ד. כד, י. דסקל	-	חב' אשכול
		פרידמן		משרד סלו הרמן
		ג. אורנסטיין		אדריכל משהב"ס
		ג. הוכפלד		ראש צוות הקמה
		ס. שפירא		משרד פיתוח

ד. עובדיה
ג. שכטמן

- ניהול הפרויקט

בישיבה תאום שנערכה הועלו הנושאים הבאים:

1. תכנון בי"ס ותכנון המיתות סאונד כחוף למשרד המינוך, מועצה ומרכז בקרה על משהב"ס.
2. לשנות כיוון מדיניות בנייתם לשמור בן ילדים בשטח בית הכנסת.
3. למסמך שטחי ירק.
4. יש להחליט בנייתם לכביש חרום סמוך הגשר עם חוכניות המיתות סמוך השני של הגשר כמיכון שרמן.
5. יש להחליט סלם שטחי הסחור.
6. חוכניה להתחלת עבודות עפר בשטח תחיה במורה השכונה.

רשם:

תמונה לנוכחים ו-

שם:

טענות

שם:

שם:

אישור:

אישור:

אישור:

אישור:

אישור:

אישור:

שם:

אישור:

דיון מס' 685

הפרויקט

פעלה ארופים

דף מס'

10.1.83 י-ס בארשבע

הנושא: בי"ס יסודי - חב' אטרום אחר 04 - העמדה

התקיים ב: מסדרי משהב"ט בתאריך 12.1.83

נוכחים:

חב' - א. כרזקי	- אדריכלית המחוז
2. אמרתי	- סח' פרוגרמות, משהב"ט
דנה	- מסדרי ט. לייפרסדורף
ה"ה - ד. כד, י. דסקל	- חברה אטרום
מדיסן	- מסדרי סלו הרשמן
ג. אונשטיין	- אדריכל, משהב"ט
ב. דביר	- מנהל יחידה פרוגרמה
ג. הובלר	- ראש צוות הקמה
ד. קובריה	
בוריס, ר. רוטם - נהול הפרויקט	

בישיבת תאום שנערכה בתאריך 12.1.83, הועלו הנושאים הבאים:

1. העמדה - לפי הוכנית א מאושרת מתאריך 6.1.83, הסרתם בין הגן לבית המסר בגוש הקרוב לבית"ס יהיה 24 מ'. למסר הצורה משהב גדולות יותר.

2. ספליס קובעים: א. גן ילדים 51100

ב. בית מסר שלב א 509 כניסה קובעת

ג. שלב ב 506.00

ד. ספליס רצפת אולם התעמלות 505 - 504.50

3. ספליס סתחת לאולם המסר.

4. גבול מסר, ליד מרכזית סלפונים יורו מניסה ב- 5 - 6 מ'.

5. קיר בין בית"ס לבן במהלך מדרגות אחר.

6. כניסה לבית"ס ולגן לפי ההוכנית.

7. לצמצם את שטחי הגיגון.

8. במערכת הקיית יבוצע רק כרו ראשי.

9. יש להתאים את ספליס הגישה מהחניה.

10. מניסה הכאה ב-18.1.83 כשעה 14:30.

11. אם גיגון - יש להוריד בית המסר לצד דרום 1-2 מ'.

12. התכנית מאושר ע"י מסדרי המיגון בלבד.

ר ש מ: תמונה לטכנים ו-

ה"ה סג. כחן, ל. קוקי, א. גולביץ

ד. רוטם
דפוס, שדות"כ בע"מ, טל. 14202

10.1.83
21

יהל מהנדסים בע"מ - נהול, תאום ופקוח

2.1.83

לכבוד

מר חיים כהן

חב' יובל גר

ת.ד. 12

אשקלון

א.נ.א.

הגדרון: מעלה אדומים - אחר 02 - בית ספר יסודי 18 כהות

תוזה 40/65518/79

הוגש עלידכם חשבון סופי בתאריך 15/11/82, אולם אנחנו טרם בדקנו אותו מחסיבות המפורטות מטה:

- (1) טרם הושלמו עבודות הפתוח, וטרם נערכה קבלה מורסליה;
 - (2) טרם הושלמו המקומים במערכות, ולכן גם לא נערכה קבלה הסופית של המבנה;
 - (3) חיק החשבון הסופי אינו כולל: דפי מדירות, חשובי כבויות לעבודות עפר; מסמכים ואסמכתאות לבטום הביצתכם מ - 1/9/82 ו - 25.10.82; מערכות הבריקות מח"י סט' 1 ו-2.
- בדיקה חשבון הסופי התחיל על חתימת המסמך לקבלת המבנה וחלטה המסמכים החסרים. לירידתך.

בכבוד רב,

דוד עלבדיח

התקנו מר ל. קוקוש - טמ' מנהל מח' טכנית

מר א. גדלביץ - ס/מנהל מח' טכנית

מר ג. הוכפלר - ראש צוות הקמה מעלה אדומים

מר ד. כרמל -

1950

1950

Onion Skin

1950

AIR MAIL

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

והכינור

1' כטבת תשס"ב
19 בדצמבר 1982

ל.מ.
121

א.ג.ה

למחיר מה
המחיר מה

אל: מר ר. עובדיה - מנהל פרויקט מעלה אדומים

תגובה: כי"ס מקיף מעלה אדומים

עם חזרתי מטילואים ראיתי סיכום דברים בנוגע לביה"ס המקיף.

כדי למנוע אי הבנות כרצוני להדגיש כי יחידת הפרוגרמות מתנגדת להכנון המוצע ע"י האדריכל.

חלק מהערותינו מטרנו כדיונים קודמים, אך הם לא נלקחו בחשבון ע"י האדריכל. בעיקרון יש לנו הערות עקרוניות למבנה ביה"ס ואולם המפורט.

ב כ ר כ ה

בנימין דביר

בני דביר

מנהל יחידת פרוגרמות

העתק:

מר ש. כהן

מר ל. קוקוש

גב' א. ברזקי

מר ח. מנדל

גב' צ. אמרתי

מר ב. וייל

מר ג. הוכפלד

אדר' ד. רז



המועצה המקומית

מעלה אדומים

28.11.1982

מספר: 108/ת

לכבוד

מר זאב ברקאי

מנהל הבין מועצות במשרד החינוך והשכלה

ירושלים

החבר

21
21

הנדון: תוספת שלוחת מתנ"ס לביה"ס מס' 2 במעלה אדומים אחר 04.

1) מאגף ביתנה הוראה לא לתוסיף לסכך ביה"ס באחר 04 את שלוחת המתנ"ס. ומסרתי במסמך זה למסמך לצורך לתוסיף שלוחת זאת לבניהן אשר הסתיים איה' במסמך 83.

2) במסמך 83 יגורו בעיר מעלהאדומים 1700 משפחות, כאשר מקום הפעילות התרבותית היחיד שלהם הוא מבני בתי הספר, אשר פועלים בפעילות אינטסיבית מלאה בכל חודשיהם עד סביבות השעה 16:00.

3) אני מביר את תפיסתך המדברת על הצורך להמנע מכיבוש מיותר בבניה. ועל הצורך לפצל את מבני בתי הספר במקום פעילות תרבותית.

4) אני שוחף ל תפיסתך על הצורך להמנע מכיבוש ומכיוון שבניהן המתנ"ס המרכזי איננה נראית באופן יחסי כי שלוחת המתנ"ס ביה"ס באחר 04 תהיה במסמך מס' שניה המתנ"ס של מעלה אדומים.

5) ר"ב הפונקציות ע"י הצעת הפרוגרמה לתוספת:
א. מועדון לחבר וקפטיטריה. - דוחי פעילות הנעשה בבוקר ובערב ואין לה שום מקום במבנה ביה"ס רגיל.

ב. חדרי חוגים א 3 + מחסנוגים - פינוקים במיוחד לפעילויות בוקר של נשים לא עובדות ושום חדר במבנה ביה"ס לא יכול להיות מופקע למטרה זאת בשעות הבוקר.

ג. שמעמיה - הן לפעילות הבוקר על נשים לא עובדות והן למסירה על הילדים בשעות אחה"צ בזמן פעילות האמנות.

ד. סדנה לאומנות: חדר מלאכה של ביה"ס אשר תפוס במלואו ע"י ציוד לנגרות בנים לא יכול לאפשר פעילות מלאכה אחרת כאמאיל, קרמיקה מפירת ועוד.....

ה. אולם קטן - בהעדר מבנה מרכזי זהו אחד המקומות היחידים לכינוס קבוצת אנשים לסופר קטן או הרצאה בלי לשחק בפעילות את אולם הספורט.

ו. מנהלה - מכיוון שהמתנ"ס שסביר שבמסמך שניה תהיה שלוחת זאת מתנ"ס העיר, מתחייבת מכאן בניהן מינהלה, מכיוון שהמתנ"ס לא יוכל להשקע על מינהלת ביה"ס הממוספת בלאו הכי והפועלת בשעות מקבילות.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY





המועצה המקומית

מעלה אדומים

(7) לסיכום

א. יוני מסליץ כי קד חלם יתחיל על הקמת מתחם גורדי גגות אדומים, יתווסף לכל סוגיית
ביה"ס שנגמל מוסמך שלוחת מתחם ג. סביבן באחריותנו להעילות התרבותית כלפי התושבות
ק"א באותה דרך שהיכוח כמו העילות החינוכית.

ב. יש לטוב מצד ניתן להתגבר על הביה"ס שיטון מספר הוגות באיטור התרבותי שהן

שלוחת מתחם ג' והן ביה"ס ל. מסוגלים להתגבר עליה. והן כולקסן

(1) חלם מוסמך ל 500 מוסמכים.

(2) סגרת ציורית.

(3) קונסולטוריון פירובי.

(4) סטודיו לילם וג'אן

כ. כ. כ.
חנן פז
מזל המלכה לוי
מרינה

הערות


מר עמוס שיטון - ראש המועצה.

מר גרשון חובלר - ראש צוות הקמה.

מר בני דביר - מנכ"ל ירושלים, מדור פרויקטים.

מר רמל ירון - מרד המיגור, מדור פירובי.

מר חביב פרי - מנכ"ל המוסמכים.



יהל

מהנדסים בע"מ - נהול, תאום ופקוח • בארשבע 84 291, רחוב שחל 29, טל. 057-34513, תייר 5156 מיקוד 84 151

22.11.82

לכבוד
סר א. גדלביץ
ס/מנהל מח' טכניח
משהב"ש י-ם

א.נ.נ.

הנדון: מעלה אדומים - בית ספר הקבלן יובל בר חוזה 40/65518/79
הגדלה לעבודות חשמל ופיחוח

בהמשך למכתבנו סיום 17.11.82, חנני להכתיר כי הגדלה הנ"ל מהיחסת
לעבודות הבאות:

1. שרולים לרשת החשמל - הנחת שרולים מצינורות אסכסט צמנס בין המרכז
המסחרי לבית הספר לצורך חיבור בית הספר למערכת החשמל.
2. חיבור חשמל למעון - חיבור חשמל מבית הספר למעון הילדים.
3. עבודות נוספות - עבודות פיחוח ומתקני משחקים עבור 2 כיחות גן נוספות.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

העתק: סר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה ס. אדומים

12.7.52

המחלקה הכלכלית
תש"ח

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית - תש"ח

המחלקה הכלכלית - תש"ח

המחלקה הכלכלית - תש"ח

המחלקה הכלכלית - תש"ח

המחלקה הכלכלית - תש"ח

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית - תש"ח

י-ם 9.11.82

בארישבע

פעלה אדומים

הפרויקט

619

דיון מס'

דף מס'

חבור חסמל זכני בבי"ס לפעון יום

הנושא :

8.11.82

נחאריך

אתר

החקים ב

נוכחים :

ה"ת

ד. ביילה

מטהב"ש

ד. בן שטריה

קבלן

א. לספר

מועצה מקומית

א. דולכרג

נהול פרויקט

21.11.82

הסיוור נערך לקבלת העבודה ולחלון ההערות:

- לוח בבי"ס - הצורך הסכמה שפורק
- עמוד במעבר - החלפתו בעמוד סתחת.
- מלית הכבל סתחת לקקרת במעבר של המרכז המסתרי.

רשם :

תפוצה לנוכחים ו'

דקדק, דולכרג, חובמלד, דובל גר,

א. דולכרג

7 בדססר 1982

121
101

לכבוד
מר א. גדלביץ
ס/מנהל מח' טכניה
משהב"ט י-ם

א.נ.נ.

הגדרון : מעלה אדומים - כיה ספר הקבלן יובל גר *חציה 40/6554/79*

אבקסך להגדיל את החוזה הנ"ל על סך 268,511 שקלים בהתאם לכתב הכסויות המפורטים בזה.

המחירים נבדקו ואושרו במחוז על ידי הגב' אילנה אפריל *+* עבודות פיתוח וסר דוד גילה - עבודות חשמל.

אנו ממליצים לאשר את המחירים צולקמן :

1. מחיר היחידה צמודים לסדר אוגוסט 82.
2. הכסויות למדידה.
3. תקופת ביצוע - חודש פיוס איסור החגדלה בגזכרות.
4. עבודה זו לא תגרום להארכת תקופת הביצוע למיבנה.

מצ"ב - כתב מחירים וכסויות.

בכבוד רב,
דוד עובדיה
דוד עובדיה

העתק : מר א. זילבר -
מר ג. אנבל - מהגוס חשמל מחוזי
מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה ס. אדומים. *7*

1840

DATE: 10/10/79 TIME: 10:00 AM BY: JAC

11 אוקטובר 1982

10.10.82

לכבוד
מר א. הניג
מנכ"ל יובל גר
ח.ד. 12
אסקלון

א.ג.

הנדון: טקלת אדומים - בית ספר 18 כחות באתר 02

ביום 28.9.82 נערך סיור באתר לכדיקת עבודות הפתוח, בנוכחות האדריכל אלישע האוסמן, הקבלן פנאני, נציגנו א. דולברג ולהלן התערות:

1. גדרות אבן - טרם הוקמו הליקויים
2. גדרות שבבא - הריתוכים אינם מתאימים (ישנם שלבים של הגדר שכבר התפרקו בגלל פגיעה בגדר חלק מהמסודים נשברו במקום הריתוכים) יש להשלים את הצבע.
3. רצפות - במגוון המסודים ישנם שקעים משמעותיים בין המרצפות, יש לבצע תיקונים.
4. חדרן לרגל - יש להשלים צבע.
5. מתקן כדור-עץ-טרם סופק.
6. מחי אשפה - טרם סופקו
7. אדמת גן - יש לבצע ייסור שטח כמספר מקומות, למלא שקעים ולהכניס שמועים לפי התכנית.
8. שהילה - חלק מהשחילים נא מתאימים, חלק אחר לא נקלטו וישנם אנדריות שהוטא אינו מסטיק צפוף.

הקבלן מחבט לכצע את כל התיקונים.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

העתק: מר ל. קוקוס - סמ' מנהל סמ' טכניה
מר א. גולביץ - ס/מנהל סמ' טכניה
מר ג. הוכמלר - ראש צוות הקמה
מר א. האוסמן - אדריכל
מר ד. כרמל -
מר א. פנאני -



המקומית

המועצה

7.11.1982

מספרנו: 97/א

מעלה אדומים

לכבוד

מר אמנון לויקב"ס משה"ח

מחוז ירושלים

דוד הסלך 18

ירושלים

א.נ.ג.

הנדון: פטגעי בסיחות בפוסטות הינון מכתבן מתאריך 26/10/82.

1. מאשר את קבלת מכתבן הרשום לעיל.
2. מבקש לחודיעך כי מאז כתיבתם של חלימודים מתבצעות עבודות לחיקון המטגעים אשר נרשמו בדוח של מר פרי.
3. חובטת למועצה ע"י ראש צוות החקמה מר הוכפלד כי עד 30/11/82 יסתיימו העבודות ואזי נוכל להזמיןכם לסיור ברי לחת רשיון קבוע.
4. תודה על הסבלנות והרצון הטוב.

ב ב ר כ ה

חנן מנדל

מנהל המחלקה לחינוך

והרבות.

העמקים

מר לבוס טרסמן - ראש המועצה.

מר גדעון הוכפלד - ראש צוות החקמה.

מר י. פרי - רכז בסיחות מחוז.



UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

184.5
3

1.11.82 ט-8
בארשבע

הפרויקט פעלה ארומיב

ריון פס' 607

רף פס'

הנושא: בית ספר סקיף ומתנ"ס באתר 04

החקיקים ב: מסדר מתב"ט מהדו י-ט כחאריך 29.10.82

נוכחים:		ה"ח	א. ברזקי
		ז. אסדתי	ז. אסדתי
		ביל	ביל
		בני וויל	בני וויל
		י. אילן	י. אילן
		ס. אקנין	ס. אקנין
		א. דולברג	א. דולברג
		אוריכליה הסחון	אוריכליה הסחון
		מח' מרזגרסה	מח' מרזגרסה
		אוריכל	אוריכל
		מח' מרזגרסה	מח' מרזגרסה
		אוריכל	אוריכל
		מחנך מועצה מקומית	מחנך מועצה מקומית
		נהול פרויקט	נהול פרויקט

21
ל
א
ז

ב. ספר סקיף.

1. אולם ספורט - אוריכליה הסחון הציג אלטרנטיבה נוספת למקומם של המלתחות, שרדחים חדר ריהמיקה, וחדר כושר, מתחת לסריבונה. החצעה נרחבת מסיבות על הנועה מנימיה לא נותת, הוחלט לחזור להצעה הקודמת, כאשר כל החברים הנ"ל מתקמים ליד אולם הספורט, אזור ההצעה כעוף לאזור רשות הספורט.
2. חצר מנימיה - אוריכליה הסחון נדרש להציג מהדון מסעי לקרני החצר היענה לרדיוסות (אקלים, אור וכו').
3. מתנ"ס - לאחר סתן הסברים על מלוקה המתנ"ס, הקטר עם בית הספר והקטר לספורט החנייות, הדיון התמקד על הצורך בתכנון סבואות נפרדות לאולם ההגנות דליהר המתנ"ס ועל בקרה הספרייה.
- האוריכליה נדרש להכניס הצעה סבובתה, כולל חתך כללי של הבניין וטרותי הרכב לבסת.
4. מנימיה תבא: נקבעה בתאריך 14.11.82 בסעה 13.00 במסרחה של גב' א. ברזקי.

רשם: א. דולברג תפוצה לנוכחים ר' קד, ברלביץ, דביר, מוכמלד, דן רז

632

דיון מס'

הפרויקט מעלת אדומים

כארישבע

רף מס'

בית ספר מקיף ומתנ"ס באחר 04.

הנושא:

מסרד משתב"ס מחוז ירושלים

התקיים ב

14.11.02 כחאריך

נוכחים: גבי א. ברזקי - אדריכלית ראשית משתב"ס

ח"ה ג. אורנשטיין - אדריכל משתב"ס

ב. וויל - מח' פרוגרמה

י. אילן - אדריכל

מ. אלקין - מהנדסת מועצה מקומית

מנדל - מנהל מח' חנוך - מועצה מקומית

ד. עובדיה - מנהל פרויקט

א. דולברג - נהול פרויקט

משתב"ס

האדריכל הציג את תוכניות המשתב"ס - מבחינת עמדת המבנה לחלוקתו ומבחינת פונקציונליות.

התוכניות מקובלות על הנוכחים.

סוכם שהאדריכל יסלה סט תוכניות לבדיקתם של ח"ה בני דביר ודני רז.

לאחר סכן החומר יועבר לוועדת האישורים.

ר שם: ד. עובדיה

תמונה לנוכחים ו' סמריהו, ל. עוקוש, א. גדלביץ, ב. דביר, ג. הוכפלד, ד. רז.

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

דן כרמל

מהנדס בנין

תל-אביב, רח' חדרה 9, טל. 263168/9

תל-אביב 26.10.82

מסטרנו: 308/20/80

לכבוד

"יחל" מהנדסים בע"מ

ג.ג.כ.

הנדון: מעלת אדומים בי"ס - בגמר עבודה
שלך (ללא סימוכין) מה-11.10.82

1. בחשובה למכתבך שבסימוכין, ברצוני להצביע על אי דיוקים, בטעויות מסוימות, ועדכוניסם באחרים:

א. למספר 1 - מערכת החשמל

- (1) ארון החשמל בוצע על ידנו לפי עומק שח"ח דרשה (המדרגית). אך ביום ההרכבה הובא ארון עמוק יותר והארון הוגדל על ידנו, ונצבע מחדש, וזאת כשבועיים שלושה לפני כתיבת מכתבך.
- (2) כל הנורות הושלמו, ומתקן החשמל היה מוכן למסירת כשבועיים לפני כתיבת מכתבך - הוא גם נמסר לאנשי בי"ס, עם הסבר והוכניות. אחם בקשתם לזמן את הסתכנון (סלנו), ולבצע מסירה עמו-והנ"ל נקבע ליום ג' הקרוב.
- (3) לא ברור מה הכוונה גם מתקן החשמל באולם הספורט היה מוכן בסביבות 1.10.82; יש לזכור, שטענת"ס הביאה לפי"ס, חשמל, באיחור רב, (אחרי שנה!) וחשש, כתוצאה מכך היה רק ב-9.9, ומייד אחרי הקבלה החלו בהרצת המערכת שנמשכה כשבועיים שלושה-זמן סביר בהתחשב במציאות של מעלה-אדומים (חבלות רבות!).

ב. למספר 2 - מערכת טלוויזיה

כפי שהסברתי לך, מעלה אדומים הינו איזור קליטה בעייתי, ורק בעוד כחודשים יפעיל כשרד התקשורת, החנות מעבר (U.H.F.) בחר הצופים, ואז תהיה קליטה טובה. ללא קשר לנ"ל, אנו הזמנו בדיקת טח"י למתקן, אך בגלל סיבות של המלחמה (מילואים) רק בימים הקרובים נקבל הבדיקה.

ג. למספר 3 - מערכת התאורה

המערכת עמדה מוכנה לבדיקה, אך ב-31.8.82, בעת באוצ דרך גישה להגיבות פתיחת היישוב, קרע טרקטור שהעסקתם שם (מחוץ לשטח בי"ס) את הכבל, והרס את השווא. נהנו הוראה לתקן, ואז נזמין את כשרד התקשורת. אנו בקשנו רק, מאנשיך, לבצע את החסירה (יש שם דרך טלוויזיה!) - ואנו לא "נעשה עניין" מהחיסרון.

ד. למספר 4 - מערכת התחמם

חנ"ל היה מלוי כטובין, בגמר מתקן החשמל. לקראת סיום הרצת מתקן החשמל פוכם עם איש שלך (דולברג) שהכוננת מזמין לקראת החורף סולר, ואנו נדיץ את מערכת ההסקה. אחמול מילאה סוף סוף המונעת את הסולר, ובזו ביום הראשון המערכת. לשבוע הבא, נקבעה מסירת המתקן עם הסתכנון.

1917

1917

1917

1917

1. The first of the series of experiments was conducted on the 20th of the month.

2. The second of the series of experiments was conducted on the 21st of the month.

3. The third of the series of experiments was conducted on the 22nd of the month.

4. The fourth of the series of experiments was conducted on the 23rd of the month.

5. The fifth of the series of experiments was conducted on the 24th of the month.

6. The sixth of the series of experiments was conducted on the 25th of the month.

7. The seventh of the series of experiments was conducted on the 26th of the month.

8. The eighth of the series of experiments was conducted on the 27th of the month.

9. The ninth of the series of experiments was conducted on the 28th of the month.

10. The tenth of the series of experiments was conducted on the 29th of the month.

11. The eleventh of the series of experiments was conducted on the 30th of the month.

דן כרמל

מהנדס בנין

תל-אביב, רח' חדרה 9, טל. 263168/9

- 2 -

ה. למסעי 5 - מערכת כריכת

הכרזים להתזה, בקצה התומים, היו כבר כותקנים בעבר, אך נגנבו. נחננו הוראות להרכיבם מחדש, וכך להרכיב על : החדרנים את "הסורצים" להיבור כחיר.

ו. למסעי 6 - מקל

ידוע לך, כי המקל נמסר זה מזמן (קוד לפני מתיחה ב"ט), אך נותרו כמה המתיגויות. קבלה סופית, בוצעה בשבוע שעבר, וקבלנו האישור הדרוש.

ז. למסעי 7 - עבודות פתוח

אכן, בעבודות הפתוח יש טחבה עדיין, בבצוע החיקונים/מהמסירה בסוף 9/82 אך גם עבודות אלה מסתימות בימים אלה.

ח. לגבי מסעי 8 - בדיקות פח"י

כידוע לכם, ביום הבדיקה החוזרת, כאשר אנשי "קליל" דוכנו מתיחה ופח"י יצא לשטח (פח"י) - היתה המסקנה באספקת פח"י במעלה אדומים. הבדיקה החוזרת נקבעה ליום ג' הקרוב - ועם השלמתה נעביר גם מערך ב' / מערך א' העברנו.

ט. לגבי מסעי 9 - העדרות אחריות

יועברו ביום מסירת פתקן ההסקה (הרי אין צורך בהם לפני שמסרנו הפתקן!)

י. לגבי מסעי 10 - היחידה בגיב

כפי שדברנו, הנ"ל לא בטימולי - י.ג. מסל בזה.

יא. לגבי מסעי 11 - הוכניות מעורבות לפי בצו

אנו מסרנו פתקן, בכחובים, סט הוכניות (דרכים) ועוד אז סיכמנו, שאין שינויים, ולכן לא היו עדכונים.

העקף: מנכ"ל יובל גד

בכבוד רב

דן כרמל

מר א. כחן/ראש אגף בצו

מר ש. כחן/מנהל מחוז י-ם

מר ל. קוקוש/מס מנהל מח' טכנית

מר א. גדלביץ/מ מנהל מח' טכנית

מר ג. הוכפלד/ראש צוות הקמה

THE
OFFICE OF THE
SECRETARY OF THE
NAVY
WASHINGTON, D. C.

1917

RECEIVED
JAN 10 1917
NAVY DEPARTMENT
WASHINGTON, D. C.

11 אוקטובר 1982

מס' 182

1105

לכבוד

מר א. הנ"ג

סנכ"ל חב' יובל גד

ה.ד. 12

אקלון

א.נ.נ.

הנדון : מעלה אדומים - בית ספר 18 בתום כאתר 02

הנני מביאים להשוות לבך, שלאחר קבלת המבנים שנערכה ב - 26.8.82 אין
התקדמות במסר העבודות שטרם הושלמו.

להלן רשימת הבעיות:

1. מערכת החשמל :

- ארון החשמל אינו מתאים ללוח החשמל שסופק ע"י חברת החשמל.
- חסרות עוד גוררות (כגון: תאורת החוץ המסתובבת חיצונית)
- טרם נבדקה המערכת באולם ההתעמלות.

2. מערכת טלוויזיה ואנסטזה -

- המערכת אינה מועלת.

3. מערכת הקשורות :

- המערכת טרם הושלמה ונבדקה ע"י משרד החקירות.

4. מערכת ההסקה לחדר ההסקה:

- טרם נעשתה המעלה במיונים

5. מערכת כבדי אש:

6. חסרים עוד פיסים.

- יש להשלים את המערכת בהתאם להנחיות נציג הסדעה.

6. פקלס :

- טרם התקבל ע"י חב' א.

7. עבודות תחום:

- העבודה טרם הושלמה ויש צורך בחקירות רבים, הטר פקוד צמוד פארבס.

8. בדירות פת"י

- טרם קבלנו את כל חוצאות הבדיקות (סדר מס' 2).

11 אוקטובר 1982

- 2 -

9. תעודות אחריות

- סרט נמסרו.

10. היתר בניה

- סרט הושלמו התהליכים לקבלת היתר בניה.

11. תכניות המערכות המעודכנות לאחר הכצוע

- סרט נתקבלו.

מאחר ובית הספר נמצא בפעולה כבר חודש ימים, יש לעשות כל האמצעים כדי להחליט את המפורט מעלה. עלינו לציין בית הספר אינו יכול לתפקד כהלכה לפני השלמת כל העבודות שבחלקן מהוות מסבך בטיחותי חמור.

כל הודעותינו הטלפוניות וכן מבקש שנשלח אליך בנושא קבלת חסקה לא נענו.

לידיעתך וסיפולך.

בכבוד רב,

דוד גובדיה

העתק ל: מר ש. כהן - מנהל מוז י-ם
מר ל. קוקוס - ממ' מנהל סח' טכנית
מר א. גולביץ - ס/מנהל סח' טכנית
מר ג. הוכמלר - ראש צוות הקמה
מר ד. כרמל -

115

RECEIVED BY THE DIRECTOR, FBI, WASHINGTON, D.C. 20535

11-15-64

1. REPORTED SUBJECT

- [illegible]

2. REFERENCE

- [illegible]

3. REMARKS

- [illegible]

On 11-15-64, [illegible] advised that [illegible] had been [illegible] by [illegible] and [illegible] on 11-14-64. [illegible] stated that [illegible] had been [illegible] by [illegible] and [illegible] on 11-14-64. [illegible] stated that [illegible] had been [illegible] by [illegible] and [illegible] on 11-14-64.

On 11-15-64, [illegible] advised that [illegible] had been [illegible] by [illegible] and [illegible] on 11-14-64. [illegible] stated that [illegible] had been [illegible] by [illegible] and [illegible] on 11-14-64. [illegible] stated that [illegible] had been [illegible] by [illegible] and [illegible] on 11-14-64.

[illegible]

END PAGE

PER [illegible]

On 11-15-64, [illegible] advised that [illegible] had been [illegible] by [illegible] and [illegible] on 11-14-64. [illegible] stated that [illegible] had been [illegible] by [illegible] and [illegible] on 11-14-64. [illegible] stated that [illegible] had been [illegible] by [illegible] and [illegible] on 11-14-64.

יהל

מהנדסים בע"מ - נהול, תאום ופקוח • בארשבע 84 291, רחוב שחל 29, טל. 057-34513, ת"ד 5156 מיקוד 84 151

לדן ב"ס שנה

*8110482
מס' 3
721

לכבוד
מר פולק פרוכטר
רח' אהוד דן
ת.ד. 2718
הרצליה

א.נ.א.

הנדון : מעלה אדומים - פתוח לבית ספר מקיף

כפי שנמסר לכם טלפוניית, מונייתם לחכנן את עבודות הפתוח לבית הספר המקיף באתר 04.

לצורך הכנת ההזמנה לתכנון, עליכם לפנות לאדריכל הפרוייקט מר ישעיהו אילן, רחוב מסגב לדרך 39 ירושלים, טל. 288282 לקבלת חומר רקע.

על סמך הנתונים הנ"ל, יש להכין הצעה לעבודות הפתוח ואומדן.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

העתק : מר ל. קוקוט - ממ"מ מנהל מח' טכנית
מר אד גדלביץ - ט/מנהל מח' טכנית
✓ מר ג. הכופלד - ראש צוות הקמה מ. אדומים
מר י. אילן -

לדון ביום 04
18/10/82
מועד ביניים



המועצה המקומית

מעלה אדומים

המחלקה לחינוך ותרבות.

1.10. 82

מספר: 78/ת

לכבוד

מר ראובן רופס

חברת י.ה.ל.

כאן.

א.ב.א.

הנדון: בית"ס 12 בתוך באר 04 מעלה אדומים.

עפ"י בקשת חריגי מעלה על הכתב את בקשת המועצה בית"ס למבנה בית"ס החדש שיבנה באר 04 מעלה אדומים.

- (1) אנו מבקשים: החלטים הנסמכים לשתי כתות הגן אשר תבנה בקומת הקרקע יהיו חריג כחה גדולה. ולא חריג מיבנה כדוגמאת מבנה בית"ס "באר 02". כדי שנוכל להפעיל את החלטות הוועדה על "חסימת אפירת", שבה מסתלכות כתות הגן ובית"ס א' לשעלויות משותפות.
- (2) אנו מבקשים כי בכתות הגן הנבנות בכנין בית"ס תוקן תקרה אקוסטית. וזאת עפ"י הנסיון שהצטבר אצלנו בכתות החובה במבנה בית"ס באר 02, שבו 35 ילדי הגן הינם קליינטים בסוחים לטיפול אצל רופא אורזניים. הרעש שמקיימים 35 זאטוטים בכתות גן ללא כיסוי אקוסטי הוא בלתי נסבל לאוזניים ופחות מפרד כריאותי ודאי.
- (3) לאור חלקה שלמד מביה"ס באר 02. בדבר אי האפשרות שאותה רחבת השמש בעת ובקונה אתה מברש כדורסל וזו³ ביה"ס. אנו מבקשים כי בבית"ס החדש יבנה מברש כדורסל במגרש סחר ביה"ס.

מודה על ההתייחסות.

החתימים

לפני פרטמן - ראש המועצה.

נדעון הוכחתי - ראש צוות חקמה. - מליצ חבנין (חטיבן)

סיה אקנין - מחנכים המועצה.

בני דביר - מנהל סדור מרובנסות.

ב.ב.ד.כ.ה

חנן מנדל


מנהל המחלקה לחינוך

ותרבות.

אחוז ופ

בן חוזה 23

זרחים



יהל

מהנדסים בע"מ - נחול, תאום ופקוח

באר-שבע 84 291, רחוב שחל 29, טל. 057-34513, ת"ד 5156 מיקוד 84 151

29 ספטמבר 1982

מחיר
אלו
21
2000

לכבוד

מר אפרים הניב

מנכ"ל חברת יובל גד

ח.ד. 12

שקלון

א.נ.,

הנדון : מעלה אדומים - בית ספר 18 כתות

נבקשכם לבדוק בעית העמדת המתקן הסולרי, על הגב הנמוך של
אולם ההתעמלות, מאחר והחל מיד לאחר שעת הצהריים, הוא נמצא
בצל של הסכנה עצמו.

נא תשובתכם הדחופה.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

העתק :

מר ל. קוקוש - ממ' מנהל מח' טכניק

מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה מ. אדומים

ד. כרמל - מהנדס גזוק

ד. שחר - מתכנני אינסטלציה

א. דאובר - אדריכל.

177

177
177

177

177
177
177
177
177

177

177

177

177

177

177

177
177
177
177
177

177
177
177
177
177

הבהרות לתכנון חטיבת הביניים במעלה אדומים

בתוסף לישיבה שהתקיימה במשרדך ביום 28.9.82 בהשתתפות גב' ע. בן-דור ואדריכל
ה. ארדיין משרדנו, נתבקשתי לבדוק את הצעתכם לבנות בשלב א' של חטיבת הביניים את
חדרי המינהלה, למעט חדרי המורים ומחסן הרהיטים, כמפורט בפרוגרמה הפיסיקה שהוצאה על
ידינו מחודש יוני 1979 ואת אגף חדרי הלימוד, זאת בהתאם לדרוש בשלב סופי של חט"ב,
כאשר בחדרי הלימוד העודפים שייבנו ימוקמו חדרי הסטח הדרושים לחט"ב בת 18 כחות.

בדיקה שקרכת בינינו זה יחד עם גב' ע. בן-דור מהמחלקה למיפוי במשרדנו העלתה כי שטח
חדרי הלימוד העודפים קטן מכדי לתת חשבה לכל חדרי הסטח הדרושים לשטח הפעלה תקינה של
חט"ב בת 18 כחות.

יחד עם זאת מצאנו כי ניתן לפתור את הבעיה אם במקום לבנות מינהלת חלקית כמוצע על ידכם,
חייבנה המינהלת בשלמותה, כולל חדרי מורים ומחסן רהיטים וזאת כפי שפורט בפרוגרמה שלנו
מחודש יוני 1979.

להלן הבהרותינו להצעה זו ולפרוגרמות הפיסיקה שהוצאו על ידינו מחודשים יוני 1979 ואפריל
1981.

1. חייבנה מינהלת בשטח של 392 מ"ר נטו שהכולל חדרי מינהלה ומורים, זאת בהתאם לפרוגרמה
מחודש יוני 1979.
בשינוי לאמור בפרוגרמה הנ"ל לגבי מיקומו של מחסן הרהיטים, יש לבנותו כחלק מהמינהלה.
הכנון המינהלת ייעשה כך שניתן יהיה בשלב מאוחר יותר להחזיר ליעודם המקורי את אותם
חדרים אשר בשלב א' ישתמשו בסדנאות. הסדנאות בשטח של כ-200 מ"ר אשר ישתמשו לסדנת עץ-מחבת
(144 מ"ר) ולחדר הפירה ומלאכה מחשבת (50 מ"ר).
מיקומה הזמני של סדנת עץ-מחבת באגף המינהלת טעון אישור המפקח על הוראה האמניות בחט"ב
במשרדנו.
2. ייבנו 27 חדרי לימוד בשטח כולל של 1289 מ"ר נטו וכן 4 חדרי הקבצה בשטח של 35 מ"ר כ"א.
חדרי הלימוד העודפים, ששטחם סתכסם בכ-400 מ"ר ישתמשו בשלב א' כחדרי מדעים (294 מ"ר)
וכלכלה בית (99 מ"ר).
3. ל-27 כחות, מהן 3 כחות איטיות, יש צורך במקלט בשטח של 264 מ"ר. המקלט ייבנה בשלמותו
כבר בשלב א' של הבניה וישמש לפונקציות הבאות:
ספריה - זו תוצא מהמקלט בשלב מאוחר יותר ותועבר לאגף הקהילתי
חשמלטרוניקה (74 מ"ר) חמוקם במקלט דרך קבע.
לכשתחונה הספריה מהמקלט ימוקמו בו חדרי החפירה ומלאכה המחשבת (100 מ"ר) וביתרת השטח
ימוקמו 2 חדרי הקבצה לחט"ע (70 מ"ר).
המקלט שייבנה לחט"ע יסורייין עבור מגמות מקצועיות קלות וזאת בנוסף ל-100 מ"ר שנתבקשה
לאחר ספריה זו.
לכשתגיע חט"ב לגודלה המיועד 27 כחות ז-ט, יהיה צורך להחזיר חדרי המורים ליעודם המקורי
ולבנות סדנת עץ-מחבת בשטח של 170 מ"ר ומתקן לכלכלה-בית בשטח של 122 מ"ר.
שאר חדרי המלאכה שייידרשו: חשמלטרוניקה 74 מ"ר וחפירה ומלאכה מחשבת (100 מ"ר) ימוקמו
כאמור במקלט.

ב ב ר כ ה
ד"ר א. א.
נאום גרדי
רכות פרוגרמות

התקיים: גב' א. ברזקי - אדריכלית
מר ר. הוכמלד - טכנ"ש

מר י. וינדזברג - מ"מ מנהל המחלקה לבינוי
גב' ע. בן-דור - המחלקה למיפוי
אדריכל ה. ארדיין - המח' לבינוי
גב' ג. שניידר - "

התקן דגם מקורי

י"א בתשרי תשמ"ב
28 בספטמבר 1982

פעולה אדומים

**סיכום דברים מיום 28.9.82
בנושא: ביקור בקיף פעלה אדומים**

השתתפו: מר ארזיך, ע. בן דור - משרד החינוך
ביל, ב. דביר, ג. חוכפלד, ז. אפרתי - משרד הבינוי והשיכון
ד. עובדיה, ראובן - משרד החל
חנן מנדל - פועלת פעלה מקומית
מר י. אילן - מהכנה

לפרוגרמה הסופית של ביהמ"ס המקיף יש להוסיף להס"ב 3 כחור של 53 מ"ר כ"א.

2. המיפתח הוכנה לפי הפרוגרמה לשלב הסופי בשטח 180 מ"ר (ללא כחור) רחיצים
שימוקס באזור המלאכה).

בשלב ב' ייבנו חורי הסופים בשטח של 160 מ"ר אשר ימוקסו בשלב ראשון בשטחי
המינהלה.

3. כל חורי הלימוד של חס"ב בשלב הסופי יחוכנו לבצוע בשלב א'.

4. הסיכום לגבי ניצול חדר הלימוד העודפים בשלב א' והשמוש במקלט
ישוכח עם נאיה נררי ע"י עדה בן דור. ... ימוקס בהיום.

רשם: בני דביר
סגןל יחידת פרוגרמה



למנהל בוס מקיף
מחלקה אדומים

12
21
02

י"א בתשרי תשמ"ב
28 בספטמבר 1982

סיכום דברים מיום 28.9.82
בנושא: בייס מקיף מעלה אדומים

השתתפו: מר ארדריך, ע. בן דור - משרד החינוך
גיל, ב. רביר, ג. הוכפלר, צ. אפרתי - משרד הבינוי והפיכון
ד. עובדיה, ראובן - משרד יחל
חנן סנדל - מועצה מעלה מקומית
מר י. אילן - מחכנן

1. לפרוגרמה הסופית של ביה"ט המקיף יש להוסיף להט"ב 3 כחם של 53 מ"ר ב"א.
2. הסינחלה החוכנן לפי הפרוגרמה לשלב הסופי בשטח 180 מ"ר (ללא תחםן רחיסים שיסוקס באזור המלאכה).
- בשלב ב' ייבנו חדרי המורים בשטח של 160 מ"ר אשר יסוקסו בשלב ראשון כשטחי הסינחלה.
3. כל חדרי הלימוד של חט"ב בשלב הסופי יתוכננו לכיצוע בשלב א'.
4. הסיכום לגבי גיצול חדר הלימוד העורסיה בשלב א' והספוס כמקלה יסוכס עם נארה גררי ע"י עדה בן דור חוך יכוע מהיום.

דסס: כני רביר
סנחל יחידה פרוגרמות

ל.נ.
21
ע



המועצה המקומית

מעלה אדומים

21.9.82
ד' תשרי תשמ"ג
מספר: 15

לכבוד,
מנכ"ל יובל גר

א.נ.,

הנדון: ציוד למניעת דליקות בביה"ס

בהתאם לחזרת דעת מכבה את מתאריך 27/6/82 הבכס מתבקשים
להתקין בביה"ס את כל הציוד הדרוש, שסומן בתכנית המצורפת
לחזרת הדעת.

בכבוד רב

אורי' משה אקבין
מהנדס העיר.

העתיקים:

עמוס טרטמן יו"ד המועצה
דוד עובדיה מנהל פרויקט
גדעון הוכפלד ראש צוות הקמה מ"א. ✓



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

TO THE UNIVERSITY OF CHICAGO
FROM THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

17.9.92

2/2

המחנה 15 לבית

נח

?

בית 100

והוא מיועד למחנה

מדינת ישראל

משרד השיכון והבינוי

מחוז ירושלים

תאריך: כ"ט באלול תשמ"ב
17 בספטמבר 1982

מספר:

אל: מר דוד עובדיה - מנהל פרויקט מעלה ארזים


הצדון: פרוגרמה לבי"ס יסודי 18 כחות

רצ"ב פרוגרמה לבי"ס יסודי 18 כחות עם שלושה קהילות.

כב דבא שנה טובה

כני דביר
מנהל יחידת פרוגרמות

העתק: בכ"א. כרזקי
בכ"צ. אפרחי
מר ב. וייל



מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

תאריך: כ"ז כאלול תשמ"ב

15 בספטמבר 1982

מסמך:

פרוגרמה לבניית יסודי 18 כחות עם שלוחה קהילתית (כל השטחים הם שטחי נמו)

טח"כ

פונקציה

1. מינהלה

12 מ"ר	א. חדר מנהל
	ב. חדר מזכירות מחסן
24 מ"ר	אספקה ספרים מכוח וכלי הדגמה
30 מ"ר	ג. חדר ספרים
12 מ"ר	ד. חדר אחות
8 מ"ר	ה. חדר מורה יועץ
	ו. חדר שרת ומחסן
	כולל מחסן ריהוט ותיקונים
	(8+12)
20 מ"ר	
106 מ"ר	

2. כחות לימוד

14 כחות לימוד ל-40 תלמידים	א.
במידות 7.20 מ' רוחב (4 סורים)	
6.80 מ' - 49 מ"ר סה"כ - 686 מ"ר	
4 כחות לימוד ל-30 תלמידים	ב.
2 אפשרויות: במידות 7.20 מ' (4 סורים) 5.80 מ' - 42 מ"ר	
או במידות 5.45 מ' (3 סורים) 6.80 מ' - 37 מ"ר סה"כ - 168 מ"ר	
48 מ"ר	ג. כחות הקצאה 2
70 מ"ר	ד. חדר מדעים ופעילות תפישות
70 מ"ר	ה. חדר ספריה

3. חדרי מלאכה - כחות המקלט ששטחו לפי דרישות הב"א

72 מ"ר	א. חדר מלאכה לכנים
48 מ"ר	ב. חדר מלאכה לבנות
8 מ"ר	ג. מחסן לחדר מלאכה
128 מ"ר	

2/...

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

תאריך:

מספר:

-2-

סה"כ

4. אולם התעמלות

292 מ"ר הכולל אולם של 20x10 ובמה 40 מ"ר ושירותים כולל חדרי הלכשה - 52 מ"ר

5. מקלט

לפי דרישות הג"א, במקלט ימוקמו חדרי המלאכה (ראו סעיף ולעיל)

6. שלוחה קהילתית

להלן פירוט השטחים של השלוחה:

סה"כ - 366 מ"ר

40	מ"ר
80	מ"ר
72	מ"ר
64	מ"ר
40	מ"ר
60	מ"ר
10	מ"ר

3 חדרי מינהלה ומדריכים
מועדון לחבר + מזנון
3 חדרי חובים 24x3 מ"ר
2 חדרי חובים 32x2 מ"ר
שברקף
חדר לפעילות מקובצות
חדר שרת

7. שלביות

על המתכנן לתכנן את השכנים כך שניתן יהיה לבצע בשלב א' 12 כחות בלבד. להלן הפרוצדורה לפי כחות:

1. מינהלה	-	106 מ"ר	-	ללא סינוני לעומת 18 כחות
2. חדרי לימוד	-	490 מ"ר	-	סעיף 2' ולעיל - 10 כחות
2.א. כחות לימוד	-	74 מ"ר	-	סעיף 2' ולעיל - 2 כחות
2.ב. כחות לימוד	-	24 מ"ר	-	סעיף 2' ולעיל
2.ג. כחות הקבוצה	-	70 מ"ר	-	סעיף 2' ולעיל
2.ד. חדרי מדעים	-	20 מ"ר	-	סעיף 2' ולעיל
ספרייה	-		-	

סה"כ - 794 מ"ר

3. מקלט - יתוכנן בשטח הדרוש ל-12 כחות.
4. אולם התעמלות - יתוכנן בשטח הכולל - 292 מ"ר האולם יועמד בזיר אורך כורת מערב.
5. שלוחה קהילתית - מתוכנן בשטח הכולל - 366 מ"ר.

3/..

מדינת ישראל

משרד תכנון והשיכון

מחוז ירושלים

תאריך:

סמל:

-3-

8. פירוט צמוד -

- א. על המכתב לסקט בצמוד לאולם ההתעמלות סגור משולב (במירות 32 מ' x 44 מ') יר-סל-עף.
- ב. מסלול ריצה של 60 + 100 מ' ובור קפיצה לרוחק.
- ג. רחבת התכנסויות.
- ד. כחציית בית הספר לצד הדרך תהיה גדר שבבנה כולל שער כניסה, יתרת הגדר תהיה מרשה.

אגודה

מספר
תאריך
3



16.9.1982 המועצה המקומית
מספרנו: ח/69

מעלה אדומים

המחלקה לחינוך ותרבות.

הנדון: סכום סיור לבדיקת בטיחותם של חנאים פיסיים בגנים ובבתי ספר במעלה אדומים.

השתתפו: מהנדס דולברג - חברת י.ה.ל.
אדריכל אקנין - מהנדס העיר.

חנן מנדל - מנהל המחלקה לחינוך.

בסיור שהתקיים ב 13.9.82 התגלו הבעיות הבאות הדורשות טיפול:

1. בני חרובי לא בוצעו עבודות גינון בחצרות הגנים.
2. לא תוקנו המפגעים הבטיחותיים במתקני החצר בגנים.
3. לא הותקנו סככות צל בחצרות הגנים.
4. לא הסתיימה התקנת גדר ליד בג חדר הגנרטור.
5. לא הוגבהו גדרות בחצרות הגנים.
6. לא בוצעו בשערי הכניסה השנויים שנדרשו ע"י האחראי לבטיחות במשרד החינוך.
7. לא הושלמו התקנת ברזי כיבוי אש בגנים.
8. לא הותקנו נורות בשרותים בכל הגנים.
9. לא הוגבהו השקעים החשמליים של תנורי החימום לגובה המתבקש (ספמלץ לביצוע בחופשת הסוכות).
10. אותרו בעיות רבות במע' החשמל בכל שלושת הגנים (תאורה וכוח בשקעים).
11. דווח ע"י מר דולברג כי יותקנו מעקות מברזל לפני הזכוכיות לספיגת אנרגיה כדי למנוע התקרבות הילדים.

בני יובל גד במבנה ביה"ס.

1. לא הסתיימו עבודות הכשרת החצרות, נשארו מנולים פתחים ובומות פתוחות בשטח.
2. לא תוקנו המפגעים הבטיחותיים במתקני החצר בגנים.
3. לא הותקנו סככות צל בחצרות הגנים.
4. נשתלו שני עצים ונמסר שזה כל עבודת הגינון בחצרות הגנים - האומנם?

ביה"ס

1. אין פתרון לניקוז המים מהשקאות החצר. ונוצרות שלוליות ענקיות ע"י השער.
2. לא נפתח עדיין שער נוסף בחצר ביה"ס.
3. לא הושלמה התקנת נורות במסדרונות ובשרותים בביה"ס.

העתקים:

- הנוכחים. עמוס טרסטמן - ראש המועצה.
גדעון הוכפלד - ראש צוות הקמה משב"ש.
דוד עובדיה - חברת י.ה.ל.

רשם - חנן מנדל.

Handwritten text at the top center, possibly a title or header.

First line of the main body of text.

Second line of the main body of text.

Third line of the main body of text.

Fourth line of the main body of text.

Fifth line of the main body of text.

Sixth line of the main body of text.

Seventh line of the main body of text.

Eighth line of the main body of text.

Ninth line of the main body of text.

Tenth line of the main body of text.

Eleventh line of the main body of text.

Twelfth line of the main body of text.

Thirteenth line of the main body of text.

Fourteenth line of the main body of text.

Fifteenth line of the main body of text.

Sixteenth line of the main body of text.

Seventeenth line of the main body of text.

Eighteenth line of the main body of text.

Nineteenth line of the main body of text.

Twentieth line of the main body of text.

Twenty-first line of the main body of text.

Twenty-second line of the main body of text.

Twenty-third line of the main body of text.

Twenty-fourth line of the main body of text.

Final line of the main body of text.

יהל

מהנדסים בע"מ - נהול, תאום ופקוח

בארישבע 84 291, רחוב טחל 29, טל. 057-34513, ת"ד 5156 מוקד 84 151

1982 10 ספטמבר

לכבוד

סר אורי כהן

חב' יובל-גד

ת.ד. 12

אשקלון

א.נ.א.

הנדון: מעלה אדומים - בית ספר 18 כיתה אחר 02

אספקה סכולת אשפת

חוזת מס' :

אבקש להזמין סכולת אשפת עבור בים"ס, .

אנו מבינים בקשה להגדלת החוזת הנדון.

ההגדלה תכלול ערך ההזמנה כתוספת דוה קבלן ומימון כמקובל.

האספקה תעשה בתאום עם המועצה המקומית.

בכבוד רב,

דור עובדיה

העתקים:

ח"ה ל. קוקוש-מנהל המס' הטכנית
דולביץ-ס/מנהל המס' הטכנית
הוכפלד-ראש צוות הקמה ✓

26 אוגוסט 1982

לכבוד
מר א. גדלביץ
ס/מנהל הטח' הטכנית
מסחב"ס
ירושלים

א.ב.3.

הנדון: פעלה אדומים-בית ספר יסודי 18 ביהמות - הגדלה למתקני מסתקים
חוזת ספ' 40/65518/79

אבקש להגדיל החוזת הנ"ל בסך 389,990 שקלים, כמתירי 8.62 עבור התקנת מתקני
מסתקים, כמפורט בכתב הכספיות המצ"ב.

המתירים פבוטסים על מתירים של סכרו מנימי ומתירי חב' גי. פי. איי. ומאוסרים
על יריבו וע"י הקבלן.

אנו מכלצים לאשר התגדלה בהנאים הבאים:

1. המתירים צמודים לסדר בניה חודש אוגוסט 1982.
2. המתירים כוללים רוחת קבלן וסימון.
3. הכספיות למדידה.
4. תקופת הביצוע 10 ימים מיום חתימת התגדלה בגיזברות.
5. עכורות חתימה לא יגרמו לשינוי בתקופת הביצוע של החוזת הנ"ל.

כבוד רב,

רוד גובריה

לוטמנכתב כפיות ומתירים

העמק:

מר א. זילבר-מתגדס מבישים מחוזי י-ס.

18210

למען בית (הסדר יולא) 2

יהל

מהנדסים בע"מ - נהול, תאום ופקוח • בארישבע 84 291, רחוב שחל 29, טל. 057-34513, ת"ד 5136 מיקוד 84 151

דיון מס' 558

הפרויקט

פעלה ארומים

בארישבע-1.8.82

דף מס'

קום
30
21
ז

בית ספר יסודי באקר 02

הנושא :

כחאריך 28.7.82

בפעלה ארומים

התקיים ב

נוכחים :

ח"מ דן כרמל - יו"ב-גד

א. נגרי - חרות

סמכונ אינסטלציה

דולברג, פטר - נהול פרויקט

א. מבנה בית הספר

1. חזיתות: 1.1 קירות-היקוני בטון צבע וניקוי.

1.2-תפרים כו"ל

1.3 מרזבים, הרחקה חלודה וצביעה.

1.4 מרזבים-צביעה בשיכבה נוספת.

1.5 חלונות אלומיניום-השלמת איטום סביב המסגרות.

2. תנים

2.1 ריצוף - ניקוי כללי (רצוי ע"י מכונה ליטוש) וניקוי פגלים.

2.2 קירות - היקוני צבע, צביעה סכמים לקומסאות השל, מחיכת סדקים.

2.3 תקרות - היקוני צבע.

2.4 לוחות קיר - החלפת העץ השבור.

2.5 דלתות - מחיכות ליד המנעול, היקוני צבע, הדבקת דיקטים שנשרדו מהמסגרת

הוספת גומיות למניעת רעידת הדלתות, ניקוי מידנול, ניקוי טקסטילס, מסירת המפתחות.

2.6 ארונות הסל - היקונים כלליים בעץ וצבע, צביעה הסדר.

2.7 מחיכות שרותים - יט הסתייגות של חוזק היבורי לוחות העץ לעמודי אלומיניום.

2.8 לוחות סיס לארונות - חידוק ע"י ברזל כניז לא צבוע(?)

2.9 חדרי מדרגות

- היקוני צבע קירות.

- ריצוף (ראה סעיף 2.1).

- היקוני טיח ליד המדרגות

- מעקה-סדרים כרגים להיזוקי מעקה העץ לעמודי ברזל.

- היקוני צבע לעמודי ברזל.

- החלפת סדרג שבורה.

2.10- הרכבת נדרות בכל גומי התאורה.

2.11- ג על הקבלן להסגיר תעודות לבדיקה האטימות.

- היקונים לאחר הנזקים שנגרמו ע"י אבנים שנפלו.

- חידוק שכבה היסוד.

2/...

תפוצה לנוכחים ו

רשם :

100

10

1

556

דף מס'

- 2 -

2.12 - עבודות אינסטלציה-נא לראות דו"ח קודם, ניקוי כלים סניטריים.

2.13 - חשמל - בדיקת הסכרת לאחר ביצוע חיבור חשמל.

א. סכנת אולם ההתעלות

1. חזירות:

1.1 תיקוני סיה וצבע, כולל שיפור חסרים.

1.2 תיקונים סכית לחלונות אלומיניום.

1.3 תיקוני צבע לדלתות כרזל.

1.4 שכבת סיור על תחנות פעל יציאות חרוט של המקלט.

2. פנים

2.1 קירות-טיטול בסדקים ותפרים.

2.2 ריצוף-ניקוי, כולל פגלים.

2.3 דלתות עץ-תיקוני צבע, בדיקת סנולים, ספתחות.

2.4 חלונות אלומיניום (עליונים)-תיקונים סצצב הסגרות וסחיכות.

2.5 שרתיים- ניקוי חרסיות.

2.6 חאים-הרכבת סטופרים לדלתות.

2.7 בנרת חשמל-ניקוי

2.7 מעברים למקלט-תיקוני סיה וצבע, ניקוי הסדרות.

2.8 חדר הסקה-תיקוני צבע וניקיון.

2.9 מקלט-קבלת סופית ע"י חג"א.

2.10 גז-בדיקת הגב סכיות אטימות.

2.11 חשמל - לבדיקת לאחר ביצוע החיבור לרשת החשמל.

ב. כללי:

- על הקבלן להגיש את כל הבדיקות ספת"י.

- על הקבלן להגיש תפודות אחריות עבור הסכרות הסולריות וכו'.

- ססירת הספתות של כל חדלות.

- עבודות ססירות יספרו כנספר.

- הקבלן יבצע את כל התיקונים עד התאריך: 17.8.82.

רשם: תמונה לנוכחים ו'

דולכר

מקום, גרלביץ, חוכמלר-ספת"י, ירושלים

יובל-גד.



יובל גד בע"מ

המסעל: אשר התגשיר, אשקלון, ת.ד. 12, טלפון: 28141-051
המסעל: כן ירודה 99, ת.ד. 3035 חל-אבי, טלפון: 238221

בחשבה נא להסדיר

א.ב. 2093

1 באוגוסט 1982

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים רח' בן יהודה 23
1982-8-9
דואר ובטל

(Handwritten signature)

לכבוד
מר עמוס טרסמן
ראש המועצה המקומית
מעלה-אדומים 90 610

אדון נכבד,

הנדון : מכתבך מיום 14.7.82 מספר 1882

אנו מאשרים בתודה קבלת מכתבך ולהלן הערותנו :

1. רמת המסירה של המבנים :

נושא זה נתון לבחינתו של כל דייר ודייר, וחזירה במסרת לאחר חתימת פרוטוקול ובו ציון הליקוים. עלי לציין כי במרבית הפרוטוקולים שבידינו אין הסתיגויות או הערות.

כדי לוודא ולאשר דבר זה, נוציא חשבו מכתבים לדיירים, ובו יתבקש לפרט כל ליקוי שנראה להם טעון טיפול על-ידינו.

ברצוני להבטיחך כי שמה הטוב של חברתנו, עומד לנגד עינינו בעת האיכלוס, ואנו נעשה כל שביכולתנו כדי שהדיירים יהיו שבעי-רצון.

2. מסירת בית-הספר :

היות שחשמל ומים קבלנו רק בסוף יולי, לא היה באפשרותנו להחזיק את המבנה במצב נקי ומוכן למסירה ללא התראה מוקדמת.

אנו מבצעים את כל הנדרש כדי למסור את בית-הספר עד 18.8.82.

עלי לציין שבמשך החודשים הרבים שהמבנה עמד ללא מים, חשמל, (וביו"ב גם ללא כיוב), נגרמו חבלות גניבות וכדומה, ומוכן מאליי שכמועד המסירה תקבלו את בית-הספר במצב תקין ומוכן ללימודים.

בכבוד רב,

אורי כהן
מנהל אגף הביצוע.

(Handwritten signature)

העתקים למר שמריהו כהן - משרד השיכון, מחוז י-ם.
מר ד. עובדיה - משרד השיכון, מנהל הפרויקט.



ש"ח

5.7.82

לכבוד

מר דן ברטל

רח"ה דדה 9

תל-אביב (62095)

החבר

הפרון: מעלה אדומים-בית ספר 18 כיתות-יובל-גד אתר 02

במשך לפרוטוקול מ"ס 498 מיום 11.4.82 על מסירת מוקדמת של בית הספר ולפני בדיקת מערכות האינסטלציה במעולה ממשיה, חננו מעבירים אליך הערות נוספות המענונה טיפול כידי מערכות:

1. מערכת כבוי אש:

א. אין מקור מים אלטרנטיבי לכבוי אש-מיכל אגירה של 14 מ"ק (לקוי בתכנון).
ב. ברזי הכבוי צריכים להיות במרחק של יותר מ-15 מ" מהבניין.

2. אינסטלציה סניטרית

א. החיבורים בין אסלות וצנרת שוטמין 4" שנעשה בעזרת מרק, יש לבצע איטוט גומי היקני.
ב. צנרת דלוחין ושוטמין בלתי גמורה.
ג. חסרים ברזי הורקה למיכלי אגירה מים במקלט.
ד. צנורות האירור של המקלט אינם צנופים מהחל לעני הקרקע.

3. תאי ביטוח לביוב

א. ישנם תאים עם מכסים ללא תו תקן (מס' 6.3; 6.2; 4).
ב. יש להשלים הרכבת הסולמות בתאים מס': 6.3; 1.5.
ג. בתאים מס': 4; 1.4; 1.3-הצווארון גבוה מעל הסותר. כמובן יש לסחוט הורים בבטון הצווארון.
ד. לא נבדקו התאים מס': 1.1; 1.2; 2; 1.


4. מערכת תספה מרכזית

א. כל הקונבקטורים בבנין עצרים מדי ביחס לתכנון!
ב. יש להתליף מכסים לקונבקטורים, החלודים-לחדשים (רישום מדויק בתכניות קוטוח).
ג. מרובה בלתי גמורה.

5. חדר תספה

א. יש להרכיב את תספת הראשי שהין לחדר על יד דלת הכניסה.
ב. צנורות נחושה 1/4" של משאבות הסחרור פגומות.
ג. יש לבצע חיבור למילוי מים, בלתי קבוע (ספרט כללי סעיף 16-16043).
ד. יש להרכיב מערכת כיבוי יבש מעל המבער שהופעל ע"י רגש תרמוסטטי.
ה. יש להרכיב מגוף נוסף בחדרם לתכנון, על צינור ספסק לאולם התעמלות אחרי מגוף אל חצ חוזר.
ו. יש להשלים תמיכות ותליות לבגרה. (ספרט כללי מרק 16 סעיף 160415), בחדרם למילוי המקצוע ותארים טכניים. עם ביטול מחלק 4" לקו ספסק, תייבים לבצע את התחמלות לשני האגמים בצנרת התעמלות וזוויה ולא התעמלות אחת. (ראה תרשים).

אשר



- ח. יש לבדוק את הצנרת באזור הסקה.
ט. יש להרכיב שילוט ולסמן את הצנרת בהתאם למפרט הכללי פרק 16 סעיף 16074.
י. יש לבצע את עבודות הצביעה בהתאם למפרט הכללי פרק 16 סעיף 16073.

6. מיכל דלק

- א. גובה צ.א. למיכל לא בהתאם לתכנית וגם סגור עם ספק.
ב. לפי התכנית אין חארקה ואין עיגון למיכל.

7. כללי

- על הקבלן להציג את האישורים הבאים:
א. אישור להכנון אינסטלציה סניטרית והסקה מרכזית.
ב. אישור ממקדא הג"א למקלט.
ג. אישור רשות כיבוי אש.


ברצוני להביא להשומת לבכם כי עד היום טרם תוקנו כל הליקויים המצוינים בדו"ח הקודם.
נא לדאוג שכל הליקויים יתוקנו, עד למסירת המבנים למועצה המקומית.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

העתקים:

ה"ח אמרים הניג-יובל בד
ל. קוקוס-מנהל הסמ' הטכנית, מטהב"ש י-ט.



המסמך מס' 100 - תאריך: 10.10.2019

המסמך מס' 100, תאריך: 10.10.2019, מס' 100, תאריך: 10.10.2019

המסמך מס' 100

המסמך מס' 100, תאריך: 10.10.2019, מס' 100, תאריך: 10.10.2019

המסמך מס' 100

המסמך מס' 100, תאריך: 10.10.2019, מס' 100, תאריך: 10.10.2019

המסמך מס' 100, תאריך: 10.10.2019, מס' 100, תאריך: 10.10.2019

המסמך מס' 100, תאריך: 10.10.2019, מס' 100, תאריך: 10.10.2019

המסמך מס' 100

המסמך מס' 100, תאריך: 10.10.2019, מס' 100, תאריך: 10.10.2019

29 ביוני 1982

אל: מר ב. דביר, מחוז ירושלים

מאת: ד. בן אלול

הנדון: מגרש הכדורסל לבי"ס במעלה אדומים
מכתבך: מ-20.6.82

סעיף ב' במכתבך הנ"ל אינו מדויק.

לא הוחלט (כפי שאתה כותב) למקם את מגרש הכדורסל מצפון לחלונות
בנין ביה"ס.

הוחלט למקם את מגרש הכדורסל ממערב-מערב-צפון לבנין ביה"ס - בצורה
שלא יהיה קשר עין בין המגרש לבין התלמידים הלומדים בכיחות הצפוניות
של ביה"ס.

ב ב ר כ ה,

ד. בן אלול
חמונה על מוסדות ציבור

הערה: מר ל. קוקוש, מחוז ירושלים
מר ג. הוכפלד, צוות מעלה אדומים
מר ד. עובדיה, צוות מעלה אדומים
מר ח. מגדל, המועצה המקומית מעלה אדומים
אדריכלית א. ברזקי, מחוז ירושלים
גב' צ. אפרתי, מחוז ירושלים
מר ב. וייל, מחוז ירושלים

TO: MR. J. EDGAR HOOVER

FROM: MR. C. L. BROWN

RE: J. EDGAR HOOVER, JR., and others
and others

TO: MR. J. EDGAR HOOVER, JR.

FROM: MR. C. L. BROWN, JR., and others

TO: MR. J. EDGAR HOOVER, JR., and others

TO: MR. J. EDGAR HOOVER, JR.

FROM: MR. C. L. BROWN, JR.

TO: MR. J. EDGAR HOOVER, JR.

TO: MR. J. EDGAR HOOVER, JR.

FROM: MR. C. L. BROWN, JR.

TO: MR. J. EDGAR HOOVER, JR.

FROM: MR. C. L. BROWN, JR.

TO: MR. J. EDGAR HOOVER, JR.

FROM: MR. C. L. BROWN, JR.

TO: MR. J. EDGAR HOOVER, JR.

FROM: MR. C. L. BROWN, JR.

אין אים
20

והבינוני

כ"ט כסיון תשמ"ב
20 ביוני 1982

פרוטוקול מס' 107 במעלה ארומים בנושא:
מגרש כדורסל לכי"ס דא"ו ביישוב

השתתפו: ב. דביר, ד. בן אלול, ביל אורנשטיין, ראובן רוסס

סוכס: א. על המגרש מכניסה לבית הספר יועמדו שני טליס גדירים,
לא מבוצע התאורה מעל מגרש זה.

ב. במגרש הפזי צמננים להכנה בית הספר יחובכנן מגרש כדורסל
הקני כו"י "לכידוע עוד כשנה הכספים הנכסחים."

רשט: בני דביר
מנהל יחידה פרוגרסות

הקתק: סר ג. הוכמלד
כר ה. מנדל
סר ד. עובדיה
נכ" א. ברזקי
סר ל. קוקוש

באר-שבע 13.6.82

דף מס' 1

פעלת אדומים

הפרויקט

הנושא: כות"מ מקיף

התקיים ב' משהב"ש תל-אביב

בתאריך 10.6.82

נוכחים:

- ח"ה א. קומפורטי, משהב"ש
- ג. אורנשטיין, מנהל מחוז י-ם
- ט. לייטרסדורף, אר' העיר
- א. ישעיהו מחכנן המבנה
- א. האוסמן, מחכנן פיתוח
- ל. לנפו, חב' יהל פקוח פעלה אדומים
- גב' ר. ולדמן, משרד לייטרסדורף

כפגישה הנ"ל עברנו על הסעיפים אשר נקבעו בישיבה הקודמת מתאריך 26.5.82.

- מר לייטרסדורף הסביר כי ביטום האחרונים נבדקו גובהי המפלסים עו : המכוננים בכרי לקבוע סופית את הגובה ולהתקדם בחכנן מפורט.
- אד' אילן הסביר את שלושת שלבי הביצוע של ביה"ס ומעיר כי סרם נעשתה בדיקה בין חיכנון ביה"ס לכיון הפרוגרמה.

1. אולם הספורט:-

אד' קומפורטי דרש לחקן את סיקום וכיוון אולם הכדורסל מכיוון צפון לדרום לכיוון מזרח מערב, כך שהאור החודר לאולם יהיה לאורכו של הסגר הכדורסל סדרום ומצפון. כמו כן דרש להכניס את הטלתחות והמחסנים לאולם מתחת ליציא הקהל.

2. חכנן המבנה:-

אד' קומפורטי דרש להחאים את שלב ג' אשר אינן מיועד לביצוע בשלב הנוהלי לשטח, כך יש לבדוק את המרחק בין ביתה הרחוקה ביותר מחדר הסדרגות מאחר ולפי חקן אין מרחק זה עולה על 15 מ'.

3. פיתוח סביבתי:-

לאחר הצגת הוכנות הפיתוח הכללי ע"י המכנן מר א. האוסמן העיר מר קומפורטי את ההערות כדלקמן:-

- יש לבדוק את פתרון מעבר החציה כחניה, אשר משמש ככניסה ראשית לביה"ס.
- יש לבדוק את ניקוז המים בכל השטח הבנוי בכדי לא לאפשר את זרימת המים בכיוון המבנים.
- חכרת יהל תודיע למחכנן את תאריך הפגישה הבאה.

תמונה לנוכחים וקונקוש, בהלביץ, הובלר, משהב"ש

רשם: ל. לבנו

כ"ב בסיון תשמ"ב
13 ביוני 1982

א"י אליבזער בר-זקי - אדריכלית המחוז

תצדדון: בתי ספר מקיפים - הכניח מחאר מ. אדומים.

רצ"ב סיכום עקרוני עם ע. בן דור לגבי כמות בתי הספר וגודלם (דבש לכתה)
של ומגדשים הדרומים.

אבקשר לדאוג לזימון דיון לקביעת מדיניות לאור פרימת האוכלוסיה החדשה.

בברכה,

בנימין דביר

ב. דביר

מנהל יח' פדגוגיות

העתק: גב' צ. אפרתי - ע/ר בינוי ערים
מר ד. עבדיה - מנהל פדיון מעלה אדומים
מר ג. זכמל - ראש צוות הקמה
מר מ. לימורסדורף - אדריכל

8.6.82

לכבוד
מר גדלביץ
ט/מנהל חמ"ה השכנית
משהב"ש
י-ם

א. נ. נ.

הנדון: מעלה אדומים - אתר 02-ביה"ס 18 כיתות-התיכונות

לאור העובדה שעבודות הביטור בכיתה"ס כושלמו ב 12.81 ואשר שלב 39.
אנו מסליצים לאשר הצמדה ל 4% ששולמו עם תשלום 99% לחשבון קבלן
עד יום אישור ה-4%, מאחר וכל העבודות שנוהרו שם להשלמה קשורות
בקבלה מים וחשמל לבנין.

בכבוד רב,

ד"ר עובדיה



1036

17

100/100 - 100/100

100/100 - 100/100

100/100

100/100
100/100
100/100
100/100
100/100

100/100 - 100/100

100/100 - 100/100

100/100 - 100/100

100/100 - 100/100

100/100 - 100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100 - 100/100

יהל

נחול, תאום ופקוח בע"מ
בארבע 84 291, רחוב שחל 29, טלפון 057-34513

2.6.82

לכבוד
מר מ. עקנין
מהנדס המועצה המקומית
מעלה אדומים

א. נ.

הנדון: ביה"ס 18 כיתות יובל-גד
אתר 02 מעלה אדומים

הדיני מהכבוד למסור לך סט תכניות ארכיטקטורה אינסטלציה
וחשמל של ביה"ס לקראת פטירת המבנה.

בברכה,

דוד עובדיה

העתק:

ה"ה גדעון הוכפלד

מכרזים ליישומים שאין בהם בית דואר קוללים להתקב

משרד התקשורת
מכרז בארץ

מספר סידורי		מספר המלים החייבות בתשלום				המחיר		חיסול בית הדואר
נוקב בשעה	ע"י	מספר המלים	תאריך	שעה	הצגות שירות	א"י	ל"י	
שודר בשעה	ע"י					מספר מקורי		אל

(1) שם הנמען אפרים הניג

(2) הרהוב ומס' הבית גובל גדי, ת.ד. 12

(3) מקום הייעוד אסקלון

הטפול בבית הספר במעלה אדומים הוא מחזל רציני מאוד.

מזה מספר חודשים לא מבוצעת עבודה כלל.

דורש התערבותך.

העתק : כהן ש. קוקוש, גדליץ, הוכפלד

דוד עובדיה

בא להפוך

26.5.82 באר-שבע

מעלה אדומים

הפרויקט

דיון מס' 528

דף מס'

הנרשא: בית ספר מקיף

התקיים ב: מעלה אדומים

26.5.82 בתאריך

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| נוכחים: ג"ב א. ברזקי | - אדריכלית, משהבי"ש י-ם |
| ר. ולדן | - מתכנתת האתר |
| ג. אורנשטיין | - אדריכל, משהבי"ש י-ם |
| ד. רז | - ממונה ארצי על מוסדות ציבור |
| ב. דביר | - מנהל יח' פרוגרמות, משהבי"ש י-ם |
| ג. הוכפלד | - ראש צוות הקמה, משהבי"ש י-ם |
| י. אילן | - |
| ד. עובדיה | - מנהל הפרויקט |

1. יש להתייחס לצירי הליכה וגישות לבית הספר.
2. העמדה מקובלת, יש אשור עקרוני להעמדה.
3. המקלט יהיה דו תכליתי, שרותים במקלט עליוניים.
4. לבצע חתכים דרך כביש חניון, שטח בית ספר והתייחסות לגגות.
5. לפרט את התכנית הלאה פרוט חדרי מדרגות שרותים וכו',
6. התכנית תשורטט על גבי טופוגרפיה.
7. הישיבה הבאה ביום 10.6.82 בשעה 13.00 במשרד מר יונתן גולני בתל אביב.

מר ל. קוקוש

דוד עובדיה

רשם: תפוצה לנוכחים ו-

צדקה
1-ה'ס

דהבינרי

כ' כסיון תשמ"ב
24 במאי 1982

אל: גב' א. ברזקי - אדריכלית המחוז

הנדון: בי"ס מקיף ופתח"ס - בסעלה ארומים

רצ"ב צילום סיכום ישיבת ועדה פרוגרמה לסתח"ס מיום 26.4.82.

מאחר ופרויקט התכנון לשנת 1982 אינה כוללת תכנון סתח"ס, יש לסיכום זה שתי השלכות:

1. על אר"י יעשהו אילן לאחר כספגרת התכנון של בית"ס המקיף שטח סתח"ס לסתח"ס בשטח של כ-2500 נסו (או כ-3500 ברוסו).

בפרוגרמה המקורית היה שטח הסתח"ס קטן יותר.

2. כבית הספר השני שהוחלט עליו לבצעו בשלוחה של 04 זכול שלוחה סתח"ס בשטח של כ-500 מ"ר נסו.

אבקשן לזמן דיון, אצלך לסיכום הנושאים הנ"ל.

בברכה

בני דביר

מנהל יחידת פרוגרמה

העתק: גב' צ. אפרתי
מר ג. הוכפלד
מר ד. עובדיה

החל

החברה למרכזי תרבות וספורט (לנוער ולסכוגרים) בע"מ
 בנין הגר' דנט, גבעת רם ירושלים טלפון: 02-661261

ד' באייר תשמ"ב
 27 באפריל 1982

סיכום ישיבת ועדת פרוגרמות למתח"ס מיום 26/4/82

הנושא: מעלה אדומית

נוכחים: - דוד בן אלול, אד' משה קוריאט, יוסף וינדזברג, וחביב פרה
 חסותפו: - בני דביר, הנן מנדל, גדי פורח

סיכום:-

(א) מוצע לפרוט את המתח"ס כדלקמן:-

- (1) מתח"ס מרכזי - ליד בית הספר המקיף ומרכז הספורט.
- (2) 5 - 4 שלושות - בטכונות.

(ב) בנושא הספריה העירונית ושילוב ספרית בית הספר המקיף, מוצע לבקש ממדור הספריות במשרד החינוך והתרבות - להוציא פרוגרמה סופית.

(ג) להלן הפרוגרמה המוצעת למתח"ס המרכזי

- (1) אולם מופעים לכ-500 מקומות ישיבה - מצור"ב הפרוגרמה.
- (2) ספריה עירונית (פרוגרמה תינתן ע"י משה"ס) כ-
- (3) קונסרבטוריון - ל800 - 600 תלמידים כ-

(4) 3 סדנאות לאומנות

- 1 בגודל - 80 מ"ר
- 2 בגודל 50 מ"ר *

180 מ"ר נטר

116 מ"ר נטר

- (5) סטודיו לבלט ג'ז וכו' 12 x 8 + מלתחה ומחסנון -
- (6) מועדון לחבר + קפיטריה (צמוד לאמבואת האולם) -
- (7) מישטש גם באולם קטן - מינהלה כללית

120 מ"ר נטר

- (1) מנהל - 9 מ"ר
- (2) מזכירות - 16 מ"ר
- (3) רכזים - 12 מ"ר
- (4) מחסן ציוד - 12 מ"ר
- (5) מחסן כללי - 20 מ"ר
- סה"כ - 69 מ"ר

69 מ"ר נטר

2,185 מ"ר נטר

סה"כ נטר -

(8) לאיתור שטח (שלב ב')

90 מ"ר נטר

3 חדרי תוגיה x 30 מ"ר -

160 מ"ר נטר

2 יחידות לגיל הרך (שמרעמיה ומשחקיה) -

60 מ"ר נטר

מועדון קשישים -

310 מ"ר נטר

סה"כ -

ד) הצעת פרוגרמה לשלוחות מתנ"ס

מוצע כי השלוחות בשכונות השונות יהיו צמודות לבתי הספר המתוכננים. הפרוגרמה המוצעת היא לאוכלוסיות בסדר גודל 2000 - 500 יח' דיור.

<u>להלן הפרוגרמה</u>		<u>אלטרנטיבה א'</u>	<u>אלטרנטיבה ב'</u>
(1) מועדון לחבר + קפיטריה -		80 מ"ר	
(2) אולם קטן רב תכליתי + מחסן		100 מ"ר	150 מ"ר (כולל קפיטריה ומחסן)
(3) סדנת אומנות משפחתית + מחסן		12 מ"ר	
(4) 3 חדרי חוגים א' 24 מ"ר כ"א -		80 מ"ר	80 מ"ר
(5) <u>גיל רך</u> - 2 יח' א' 80 מ"ר -		72 מ"ר	90 מ"ר (30 מ"ר כ"א)
(6) <u>חדר כושר</u> -		160 מ"ר	80 מ"ר (1 יח')
(7) <u>מינהלה</u>		60 מ"ר	60 מ"ר
מנהל - 9 מ"ר			
מזכירות - 12 מ"ר			
מחסן ציוד מתכלה - 10 מ"ר			
מחסן כללי - 12 מ"ר			
(8) מועדון קשישים ? (40 מ"ר)		43 מ"ר	43 מ"ר
<u>סה"כ שטחים נטו -</u>		<u>607 מ"ר נטו</u>	<u>503 מ"ר נטו</u>

הערות:-

- (1) יש לקטמט במקלט לאחת הפונקציות:- חדר כושר, סדנה למלאכה.
 - (2) אם השלוחה הצמודה לבית"ס איש בו אולם התעמלות אין צורך בהקטת האולם הקטן הרב-תכליתי. (אלטרנטיבה א')
 - (3) מוטלץ כי אגף המתנ"ס יתיה בבנין נפרד ממבנה הכיתות, אולם באותו שטח.
- המתכננים מתבקשים לידוש את הפרוגרמה על גבי התוכניות ולהציגה בפני הועדה.

ב ב ר כ ה
חביב פרח
ממונה על הפיתוח

הפוצה:- למשתתפים בדיון
העתיקה:- מר חיים צפורי - נכ"ל החברה
מר עמוס טרעמן - ראש המועצה מקלה-אדומים
מר גדעון הוכפלד - ראש צוות ההקמה - מעלה אדומים
מר דוד עובדיה - מנהל הפרויקט מעלה אדומים

פח-עא

והכינוי

י"ח באייר תשכ"א
22 במאי 1981

סיכום ישיבה בנושא מרכז הספורט + מקיף פעלה אדום

השתתפו: ט. לייטסדורף, ג. הוכפלד, ד. בן אלול, ב. דביר, ג. טילוני, ד. עובדיה
ז. אפרתי ולרן

1. ט. לייטסדורף הציג התכנית בשבועות למרכז מאוחרים ב-100 דונם שבהם ימוקדו.

א. כי"ס מקיף בן 48 ברוח.

ב. מרכז הספורט העירוני.

ג. אטרות למקט בשולי חשט מקיף נוסף.

2. הועלתה הצעה שבסלכ ראשון, ימוקדו מרכז ספורט ששטח של כ-25 ד' נסר
במארק או במסוד לו (בשטח שיועד בעבר לכדורגל). בשטח זה ימוקדו הוונקציות
הבאות:

א. מגרש סניט.

ב. אולם ספורט (בשולי חשט).

ג. מגרש גלגליות.

ד. כריכת שחיה ומגרש דשא.

ה. 2 מגרשי כדורסל.

שטח הספורט הראשון ייבנה יהיה שטח זה בשל עלות הפיתוח הנמוכה שייווצר
לפתח את שטח המקיפים.

3. סוכנו מומי יבוא אלטרנטיבות למיקום מרכז הספורט בעיר כישיבה ברשות הספורט
שתקיים ב-4 ביוני 1981 בשטח 13.00.

4. בזל ניר סניט - לאוכלוסיה של 2000 יא"ר יש צורך ב-4-5 מקיפים.

טרנזיטת מפורשת והנחיות למדינת ביה"ס חינוך בישיבה ששטח בין ששטח"ט
ושטח"ה.

רשמה: מירי ברזר
ק/ר למוס"ט

דן כרמל

מהנדס בנין

תל-אביב, רח' חדרה 9, טל. 263168/9

תל-אביב 20.5.82

מספרנו: 316/20/80

לכבוד

יה"ל/מר דוד עובדיה

פ.א.א.

הנדון: בי"מ 18 בתום-אשלת ארומים
שלך מא- 21.4.82

1. יובל גד הוציאה מכתב "טילוף יד הקבלן", ואכן הקבלן הידש את עבודתו בשטח, ביום א' 16.5.82, בנושאים שעוד נותרו לבצוע, ומבטיח לגמור אותם הוך מקסימום הודש (עד 15.6.82)
2. ע"מ להקל על גמר העבודה, בקשנו ממכם מהרון לכניסה לשני בניי הילדים, בעיה שהמנינו לפני כשבועיים לאלישע (מיתלום צור) אך עד היום הזה לא קבלנו תשובה (הנושא הועלה רק אתמול בביקורנו המשותף בשטח עם המפקח ראובן).
3. העבודה הנוספת שבקשתם (מחיצת עץ) בוצעה כבר והגידור של השטח (הצר שלישיה לגן) הובצע הוך שבועיים (כבר הוזמן אצל קבלן המתוח).
4. הוכניות העבודה של המערכות, ומליוות של אדריכלות, כבר הזמנו עבורכם. ונכסור אותם ביום ב' 31.5.82 - בשטח, למפקח (או נציג הטועצה).

בכבוד רב

דן כרמל

העחק: מר קוקוס

מר גדלביץ

מר הוכמלד ✓

71 5745

UNITED STATES

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D. C. 20090

TO:

FROM:

SUBJECT:

RE: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

DATE:

BY:

FOR:

DATE:

BY:

FOR:



10.5.1982

מספרנו: 1701/56

לכבוד

מר גרשון ברגסון
מנהל מחוז י-ם
משרד החינוך והתרבות
רח' דוד המלך 18
ירושלים

א.נ.נ.

הנדון: קידום תכנון מבנה ביה"ט המקיף בעיר מעלה אדומים

- (1) בשנה"ל תשמ"ג תלמדנה שתי כיתות ו' במחלקתי ובמחלקתי דתי בבתי הספר בעיר מעלה אדומים.
- (2) תלמידים אלו ימשיכו את לימודיהם בכיתות ז'-ח' בשנה"ל תשמ"ד-תשמ"ה במבני בתי הספר הנוכחיים.
- (3) נאמנים לרעיון הקמת עיר עברית עצמאית אנו רוצים כי תלמידי כחה ט' וחלואה משנה"ל תשמ"ו ילמדו בעיר מעלה אדומים.
- (4) לטובת זה יש להכנס לתכנון מזורז של מבנה ביה"ט אשר בהתחלה ישמשו כיתותיו כחדרי לימוד לחטיבה העליונה ובהמשך לאחר השלמת מבנה החטיבה העליונה ישמש כמבנה חטיבת ביניים.
- (5) ידוע לנו כי אגף הפרוגרמות במחוז ירושלים במשרד השיכון העביר את תכנית קריית החינוך במעלה אדומים לתכנון העמדה אצל האדריכל ישעיהו אילן.
- (6) אנו מבקשים ממך לדאוג לכך כי דרך האגפים המתאימים במשרד הראשי תצא בקשה למשרד השיכון לקידום תכנון של שלב א' בקריית החינוך משלב של העמדה לשלב של תכנון מפורט כדי שב-1.9.85 יוכלו תלמידי כחה ט' ללמוד בביה"ט במעלה אדומים.
- (7) תודה

ב ב ר כ ה

הנך מנכ"ל
מנהל המח' לחינוך ותרבות

העתק: מר ע. טרסטן - ראש המועצה
מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה
ב' רחל ענבר - משרד החינוך
מר בני דביר - משרד השיכון

משרד הביטחון

משרד הביטחון והטיבון
אגף פרוגרמה

תאריך: 9 במרץ 1962

מספר:

אל: גב' ע. בן דור, המח' למיכוי, משרד החינוך, ירושלים

מאח: ד. בן אלול

הנדון: הכנת סוגיות חינוך על-יסודי במעלה אדומים
מכתב מ-2.5.62, בצירוף מסמכים

מכתב הנ"ל עלול לגרום אי-הבנה והוא אף אינו כולל תשובה לבעיה שהעוררה
(בדיון של מעלה אדומים, כ-16.4.62).

מ-3 העמודים הראשונים של מסמך הפרוגרמה הראשון, שפורסם למכתב הנ"ל - עלולים
להבין כאילו מס' הכיחות של חטיבת-הביניים, שהדרשנה ל-10000 משתתפות במעלה אדומים,
הוא 27 כיחות בלבד.

והרי ל. כן הוא.

מי שלא "יחפץ" ויטפח לערוך את הנספח השני (עמוד ט"ז) ילמד, כי מספר הכיחות
ז"ב (לחטיבת-הביניים וחטיבת עליונה), שהדרשנה במעלה אדומים הוא 198 כיחות
(ב-5 בחי"ס מקיפים) וכי במסגרת המגרט לבית"ס המקיף הראשון (שהוא בסלב"א הנכס
שמליצים לאחר 84 כיחות בשני בחי-סער על-יסודיים (40 כיחות + 36 כיחות)...
ולא 27 כיחות לחטיבת-ביניים בלבד...

* * *

לאחר שכולנו מכירים כבר היטב את מגילות המגרט לבית"ס המקיף הראשון (מטבלים
במסגרתו) המחנ"ס ואת מרכז הספורט העירוני הראשון - יש מקום לשער רב אם
ניתן לאחר במגרט סוגבל זה גם 84 כיחות ז"ב.

לכן, נחשבת בישיבה להסציה לנו פרוגרמה ברורה לכמות הכיחות לחטיבת-הביניים ולחטיבת
העליונה שחיה לאחרת במסגרת הבינוי על מגרט זה.

בלעדי פרוגרמה ברורה כזו - יש סכנה שהמחנ"ס, מרכז הספורט העירוני ו-27 הכיחות
הראשונות של חטיבת-הביניים "יטלטלו" על כל המגרט ובעתיד לא יהא כל אפשרות להוסיף ולבנות
במסגרתו את עשרות הכיחות הנוספות שהדרשנה.

אנו מסכימים לפרוגרמה מעודכנת שלכם.

ב ב ר כ ה,

ד. בן אלול

הממונה על מוסדות ציבור

העתק:

מ. א. פורוקה, משרד הביטחון והטיבון, ת"א
מ. ז. ברקאי, משרד הביטחון והטיבון, ירושלים
מ. ר. ירון, משרד החינוך, ירושלים
מ. י. וינדזברג, משרד החינוך, ירושלים
מועצה מקומית, מעלה אדומים
מ. ב. דביר, משרד הביטחון והטיבון, ירושלים
מ. ג. הוכפלד, משרד הביטחון והטיבון, ירושלים
מ. מ. חביב, החברה למרכזי הרבות, ירושלים
אדריכל י. גולני, משרד הביטחון והטיבון, ת"א

אדריכל כרמלי אלדמן, משרד החינוך, ירושלים
גב' גילה שניידר, מח' הביטחון, משרד החינוך
גב' גאולה גרדי, מח' הביטחון, משרד החינוך
אדריכלות א. ברזקי, משרד הביטחון, ירושלים
אדריכל מ. קוריאט, משרד החינוך, ירושלים

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

בארשבע 84 291, רחוב שחל 29, טלפון 057-34513

9.5 . 82

לכבוד
מר א. גדלביץ
ס/מנהל הסח' השכנית
מטהב"ש
רח' בן יהודה 23
ירושלים

א. ג.

הנדון: מעלה אדומים - בית ספר + אולם התעמלות
חוזת מס' 40/54612/65518/79 - שינוי
סדר תשלומים

מאחר ואין באפשרות הקבלן לסיים מספר עבודות ובדיקות בבנינים,
בשל עיכובים בביצוע רשת החשמל והיבטורי חסיס שאינם באחריות הקבלן,
אנו מפליצים לשנות סדר התשלומים בחוזה כדלקמן:

1. עד סעיף י' בתנאי התשלום שנחוצה - שלב 39 עם גמר הבנין - 95% (ללא שינוי).
2. עד סעיף יב' עם הגשת החשבון הסופי הולל תביעות (שלב 39-
מאחר ואין אפשרות לדרוש שלב 42) - 99% (בחוצה 98%).
3. עם אישור החשבון הסופי לבנין - 100%.
4. חיתרה בשיעור 1% שבסעיף 3. תעודכן למדד חודש המסירה
(שלב 42).

לכבוד רכ,

דוד עובדיה

מס"ב:
סיכום דיון מס' 512 סיום 3.5.82

הערת:
מר גדליה - מטהב"ש י-ס

האגף לפתוח מערכת החינוך
המחלקה למיפוי

שכונת מגישה שהתקיימה במשרד השיכון בפעילו של מר גדעון הוכפלד
ביום י"ז באדר ב' תשמ"א, 23 בפרס 1981

השתתפו: גב' מירי ברוור, מר גדעון הוכפלד, גב' עדה בן דור

הנושא: עדכון הפרוגרמה למוסדות החינוך ב"מעלה אדומים"

לאור התכנון החדש להרחבת הישוב מ-5,000 ל-10,000 יחידות דיור, התעורר הצורך בעדכון הפרוגרמה למוסדות החינוך במעלה אדומים, כפי שסוכמה במגישת שהתקיימה אצל יצחק גנור ביום 19 בספטמבר 1981.

א. המערך המתוכנן של יחידות הדיור בישוב:

בשלב א: בבניית 1,600 יחידות דיור (אתר 02)

בהחילת עבודות השתיית 1,500 יחידות דיור (אתר 04)

תוך שלוש שנים יהיו מתחמים אלה מאוכלסים

מסעב למתחם 04 - יועד שטח לקריית דתית של "הפועל המזרחי". בשטח זה יבנו 350-500 יחידות דיור, ותמוקם בו ישיבת התסדר, המבוצה כיום בישוב הזמני.

אתר 03 - שטח חדש המצוי מדרום לכביש הקיים ירושלים - יריחו. הכביש הבין עירוני יועבר דרומה והכביש הקיים יהפוך לכביש פנימי.

באתר 2000-2500 יחידות דיור.

אתר 05 - (ממזרח לשלב א') - 2500 - 2000 יחידות דיור.

אתר 06 - (ממזרח לשלב א') - 2000 - 1600 יחידות דיור.

ב. מוסדות החינוך שידרשו עבור 10,000 יחידות דיור

1. גני ילדים

חדרשנה 100 כיתות גן לגילאי 3-4-5.

2. בחי ספר יסודיים

יידרשו 198 כיתות א'-ו'

יש לאתר מגרשים עבור 11 בחי ספר יסודיים בני 18 כיתות כל אחד.

בנוסף יש לאתר שני מגרשים לבחי ספר בני 6 כיתות כל אחד עבור החינוך המיוחד.

3. בתי ספר על יסודיים

יִדְרְשׁוּ 198 כִּיתוֹת ז' - י"ב.

יש לאתר מגרשים עבור 5 בתי ספר מקיפים: שלושה בני 36 כיתות כל אחד, אחד בן 42 כיתות ואחד בן 48 כיתות.

מומלץ כי המגרשים של ארבעה מקיפים יאוחרו שניים שניים, בצמוד זה לזה:

באיתור אחד: $48+36$, באיתור שני $43+36$ ובאיתור שלישי - 36 כיתות.

המקיף הראשון שיחוכנן, אותר בשלב א', ויהיה בן 48 כיתות. מומלץ כי המגרש המיועד לו יורחב כך שניתן יהיה למקם בצמוד לו מקיף שני בן 36 כיתות וכמובן אחד ששני המתנסי"ם של הישוב.

4. מספרות חרבות נוקר וספורט

יִדְרְשׁוּ לִישׁוּב סָנִי מִתְנַסִּי"ם מִרְכֻזִּים וְשֵׁתִי שְׁלוֹחוֹת שֶׁל מִתְנַסִּי"ם.

יש לאתר המתנסי"ם המרכזיים בצמוד לשני בתי ספר מקיפים, ואם שלוחות המתנסי"ם בצמוד לשני בתי ספר יסודיים שישרתו אוכלוסיה המרוחקת מהמתנסי"ם המרכזיים.

הערה - קיימת פרוגרמה מיוחדת לבי"ס יסודי-קהילתי.

המגרש המיועד לבי"ס יסודי קהילתי בן 18 כיתות יהיה בגודל 12-10 דונם.

רשמה: עדה בן-דור

התפוצה: מר גרשון כרגסון, מנהל מחוז ירושלים

מר בני דביר, משרד השיכון, מחוז ירושלים

מר יצחק גנור, מנהל המחלקה לבינוי

מר רפאל ירון, מנהל המחלקה למינוי

האגף לפתוח מערכת החינוך
המחלקה למימון

פגישת עתקיימת במשרד התינוך במשרדו של מר גדעון הוכפלר
ביום י"ז בסדר ב' השמ"א, 23 במרץ 1981

השתתפו: בכ' מירי ברזור, מר גדעון הוכפלר, גב' עדה בן דור

הנושא: ערכון המרוגרת למסדרות התינוך ב"מקלט ארונים"

לאור התכנון החדש לתינוכת הישוב מ-5,000 ל-10,000 יחידות דיור, התקורר תצורך בערכון המרוגרת למסדרות התינוך במעלה אדומים, כפי שסוכמת בפגישת עתקיימת אצל יצחק גנור. ביום 19 בספטמבר 1971.

א. הקצרת המתוכנן של יחידות הדיור בישוב:

משלב א' בבניה 1,600 יחידות דיור (אחר 02)

בתחילת עבודות השתי 1,500 יחידות דיור (אחר 04)

תוך שלוש שנים יחיו מתחמים אלה מאוכלסים

מערב למתחם 04 - יוער שטח לקריה דחית של "חפול המזרחי". בשטח זה יבנו 350-500 יחידות דיור, ותפוקט בו ישיבת המסדר, המצוית כיום בישוב הנמני.

אחר 03 - שטח חדש המצוי מדרום לכביש הקיים ירושלים - יריחו. הכביש הבין עירוני יועבר דרומה ותכביש הקיים יתפוך לכביש פנימי.

באחר 2000-2500 יחידות דיור.

אחר 05 - (מפזרת לשלב א') - 2500 - 2000 יחידות דיור.

אחר 06 - (מצפון לשלב א') - 2000 - 1600 יחידות דיור.

ב. מסדרות התינוך שידרשו עבור 10,000 יחידות דיור

1. בני ילדים

הדרשנה 100 כיתות גן לבילאי 3-4-5.

2. כתי ספר יסודיים

יידרשו 198 כיתות א'-ו'

יש לאתר מגרשים עבור 11 כתי ספר יסודיים בני 18 כיתות כל אחד.

בנוסף יש לאתר שני מגרשים לכתי ספר בני 6 כיתות כל אחד עבור התינוך המיוחד.

3. בתי ספר על יסודיים

יִדְרֹשׁ 198 כִּיתוֹת ז' - י"ב.

יש לאתר חברים עבור 5 בתי ספר מקיפים שלוש בני 36 כיתות כל אחד, אחד בן 42 כיתות ואחד בן 48 כיתות.

במלך כי החברים של ארבעה מקיפים יאותרו שניים שניים, בצמוד זה לזה:

באיתור אחד 48+36, באיתור שני 43+36 ובאיתור שלישי - 36 כיתות.

המקיף הראשון שימוכנן, אחר בשלב א', ויתיה בן 48 כיתות. במלך כי החברים המיועד לו יורחב כך שיהיה להם בצמוד לו מקיף שני בן 36 כיתות וכמובן אחד שני מהמחנכים של הישוב.

4. חברות הרבות גורר וספורט

יִדְרֹשׁ ליטוב שני מחנכים מרכזיים ושתי שלוחות של מחנכים.

יש לאתר מחנכים מרכזיים בצמוד לשני בתי ספר מקיפים, ואת שלוחות המחנכים בצמוד לשני בתי ספר יסודיים שישרתו אוכלוסיה המרוחקת מהמחנכים המרכזיים.

חשיה - קיימת פרובלמה מיוחדת לבי"ס יסודי-קהילתי.

החברים המיועד לבי"ס יסודי קהילתי בן 18 כיתות יהיה בגודל 12-10 דונם.

רשטנו ערה בן-דוד

המפוצת: מר גרשון ברגסון, מנהל מחוז ירושלים

מר בני דביר, משרד חשיכון, מחוז ירושלים

מר יצחק גנור, מנהל המחלקה לבינוי

מר רמאל ירון, מנהל המחלקה למיפוי

משרד הבינוי והשיכון

אגף פרוגרמה

תאריך: 9 במאי 1962

מספר:

אל: גב' ע. בן דור, תת"ל למינהל, משרד החינוך, ירושלים

מחצ' ד. בן אלול

הנדון: תכנון מוסדות חינוך על-יסודי במעלה אדומים
מכתב מ-2.5.62, בצירוף נספחים

מכתב הנ"ל עלול לגרום אי-הבנה והוא אף אינו נותן תשובה לבעיה שהעוררה
(בדיון של מעלה אדומים, ב-16.4.62).

ס-3 העמודים הראשונים של נספח הפרוגרמה הראשון, שצירפה למכתב הנ"ל - עלולים
להבין באילו ס"ס הכיתות של הטיבת-הביניים, שהדרשנה ל-10000 מנעמות במעלה אדומים,
הוא 27 כיתות בלבד.

והרי לא כן הוא.

מי שלא "יחפצל" וינסה לקרוא את הנספח הנ"ל (עמוד 2) ילמד, כי מספר הכיתות
ז"י"ב (לחטיבת-הביניים והטיבת עליונה), שהדרשנה במעלה אדומים הוא 198 כיתות
(ב-5 כיתות טקטיות) וכי במסגרת המגרש לבית"ס המקיף הראשון (שנותר בשלב א' הנכס
מסלבים לאחר 64 כיתות בטני בחי-ספר על-יסודיים (40 כיתות + 36 כיתות)...

ולא 27 כיתות לחטיבת-ביניים בלבד...

* *

*

לאחר שכולנו מכירים כבר היטב את מבולות המגרש לבית"ס המקיף הראשון (מסלבים
במסגרתו (בט' המכת"ס וזה מרכז המסורת העירוני הראשי) - יש מקום לשקט רב אם
יהיו לאחר המגרש מובבל זה גם 64 כיתות ז"י"ב.

לכן, נחשבתם בישיבת ההסכמה לנו פרוגרמה ברורה לכמות הכיתות לחטיבת-הביניים ולחטיבת
העליונה שחיה לאחר המסגרת הבינוי על מגרש זה.

בלעדי פרוגרמה ברורה כזו - יש סכנה שהמכת"ס, מרכז המסורת העירוני ו-27 הכיתות
הראשונות של חטיבת-הביניים "יטלטלו" על כל המגרש ובעתיד לא תהא כל אפשרות להוסיף ולבנות
במסגרתו את עשרות הכיתות הנוספות שהדרשנה.

אנו ממתינים לפרוגרמה מעודכנת שלכם.

ב ב ר כ ה

ד. בן אלול

הסכמה על מוסדות חינוך

התקף:

מר א. סורוקה, משרד הבינוי והשיכון, ת"א
מר ז. ברקאי, משרד הבינוי והשיכון, ירושלים
מר ר. ירון, משרד החינוך, ירושלים
מר י. וינדזבוג, משרד החינוך, ירושלים
מועצה מקומית, מעלה אדומים
מר ב. דביר, משרד הבינוי מחוז ירושלים
מר ג. הוכפלד, משרד הבינוי מחוז ירושלים
מר מ. חביב, החברה למרכזי חרבות, ירושלים
אדריכל י. גולני, משרד הבינוי והשיכון, ת"א

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

אגף פרונטרות

תאריך: 9 במאי 1962

מספר:

אל: גב' ע. בן דור, חתה' לסימון, משרד החינוך, ירושלים

מנהל ד. בן אלול

הנדון: תכנון מוסדות חינוך על-יסודי במעלה אדומים
מכתבך מ-2.5.62, בצירוף נספחים

מכתבך הנ"ל עלול לגרום אי-הבנה והוא אף אינו נותן תשובה לבעיה שהעוררת
(בדיון של מעלה אדומים, ב-16.4.62).

מ-3 העמודים הראשונים של נספח הפרוגרמה הראשון, שצירפת למכתבך הנ"ל - עלולים
להבין כאילו מס' הכיתות של הטיבה-הבינויים, שהדרשנה ל-10000 משפחות במעלה אדומים,
הוא 27 כיתות בלבד.

והרי לא כן הוא.

מי שלא "יתעצל" ויטפח לקרות את הנספח הנ"ל (עמוד מס' 2) ילמד, כי מספר הכיתות
ז'-י"ב (לחטיבה-הבינויים וחטיבה עליונה), שהדרשנה במעלה אדומים הוא 196 כיתות
(ב-5 בחי"ס מקומיים) וכי במסגרת המגרש לביה"ס המקיף הראשון (שהוא בשלב א' הנכנס
ממליצים לאחר 64 כיתות בטני בחי-סגור על-יסודיים (43 כיתות + 36 כיתות) ...
ולא 27 כיתות לחטיבה-בינויים בלבד.

* * *

לאחר שכולנו מכירים כבר היטב את מגבלות המגרש לביה"ס המקיף הראשון (מסמכים
במסגרתו את המסמך "המחנ"ס ואת מרכז המפורט העירוני הראשי) - יש מקום לספק רב אם
ניהן לאחר במגרש מוגבל זה גם 64 כיתות ז'-י"ב.

לכן, נחשבתם בישיבה להמציא לנו פרוגרמה ברורה לכמות הכיתות לחטיבה-הבינויים ולחטיבה
העליונה שחובה לאחרם במסגרת הבינוי על מגרש זה.

בלעדי פרוגרמה ברורה כזו - יש סכנה שהמחנ"ס, מרכז המפורט העירוני ו-27 הכיתות
הראשונות של חטיבה-הבינויים "יטלטלו" על כל המגרש ובעתיד לא תהא כל אפשרות להוסיף ולבנות
במסגרתו את עשרות הכיתות הנוספות שהדרשנה.

אנו ממתינים לפרוגרמה מעודכנת שלכם.

בברכה,



ד. בן אלול

הממונה על מוסדות ציבור

העתק:

מ. א. מורוקה, משרד הבינוי והשיכון, ת"א
מ. ז. ברקאי, משרד הבינוי והשיכון, ירושלים
מ. ר. ירון, משרד החינוך, ירושלים
מ. י. וינדוברג, משרד החינוך, ירושלים
מועצה מקומית, מעלה אדומים
מ. ב. דביר, משרד הבינוי מחוז ירושלים
מ. ג. הוכסלר, משרד הבינוי מחוז ירושלים
מ. ט. חביב, החברה למרכזי תרבות, ירושלים
אדריכל י. גולני, משרד הבינוי והשיכון, ת"א

אדריכל כרמלי מלדסן, משרד החינוך, ירושלים
גב' גילה שניידר, מח' הבינוי, משרד החינוך י-ם
גב' נאווה נרדי, מח' הבינוי, משרד החינוך י-ם
אדריכלית א. ברזקי, משרד הבינוי, מחוז י-ם
אדריכל מ. קוריאט, משרד החינוך, ירושלים

6.5.82

בארישבע

דף מס'

בעלה אדומים

הפרויקט

512

דיון מס'

הנ"ש: ביה"ט - 18 כיתות וגן ילדים - חב' יובל גד - מסירת הסכנה

5.5.82

בתאריך

התקיים בלחור

נוכחים:

ה"ה אורי כהן, דן כרמל

ד.עובדיה, ל.לופו, י.דראי

- חברת יובל גד

- ניהול פרויקט

מאחר ואין אספקת מים וחשמל לסכנה בשלב זה, מבקשת חברת יובל גד לזכות מספר עבודות וכדיקה
עד לאחר המסירה.

סוכס

העבודות והבדיקות המפורטות להלן יורו לטועד סיקבע ע"י משהב"ט.
חברת יובל גד מתחייבת לבצע העבודות או חלק מהן חוך שבועיים מיום דרישה ע"י משהב"ט.
דרישה זו לא תהיה עילה לתביעה כלשהיא מצד חברת יובל גד.
משהב"ט יאשר שלב 39 עם השלמת העבודות במבנים (להוציא העבודות המפורטות להלן) אך המסירה
בפועל תעשה עם השלמת העבודות שנדרשו.
עד השלמת העבודות דלהלן לא ימסר הסכנה.
הקבלן מבקש כי יערך מינוי סודר מלווים באופן שיטולסו 99% בשלב 39 (מאחר ואין אפשרות
לרונה שלב 42).

להלן רשימת העבודות שנדרשו:

בדיקות

1. הצעת גגות והמסרת קירות.
2. מחקר חסקה.
3. בדיקות חברת החשמל.

עבודות

1. מסיפת מערכות מים וביומ.
2. עב' גינון.
3. מערכות חסקה.
4. סוללות.

דוד עובדיה - מנהל הפרויקט

נבית חברת יובל - בר

יוטי דראי

ה"ה קוקוס, גדלביץ, אנבל, זילבר, הוכפלד, גדליוה

ר ש מ:

1-012-1
פגיון
3/11/82

✓

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים
רח' בן יהודה 23
-9-5-1982
דואר נכנס

האגף לפתוח בערכות החנוך
המחלקה למימון

ב' באייר תשמ"ב
2 במאי 1982

לכבוד
מר דוד בן-אלול
הממונה על מוסדות החנוך
משרד הבינוי והשיכון
ירושלים

א.ג.א.

מעלה-אדומים

בהמשך לדיון שהתקיים בחברה למתנסי"ם ביום 26 באפריל 82, סצ"ב הפרוגרמה
לחטיבת-הבינויים במעלה-אדומים והפרוגרמה למוסדות החינוך שידורו במעלה-אדומים,
ל-10,000 יחידות דיור.

נודה לכם על קבלת הפה מעודכנת עם אימורי הסגרטים למוסדות החינוך.

בכבוד רב

א.ג.א.
עדה בן-דוד
מתכנתת

הערה: ס.מ. מעלה-אדומים

- מר בני דביר, משרד הבינוי והחוז י-ם
- ✓ מר גדעון הוכפלד, משרד הבינוי
- מר חביב ארז, חברה המתנסי"ם
- מר משה קוריאט, אדיכל יועץ, משרד החינוך

DATE	10/10/50
TIME	10:10
TO	10-10-10
FROM	10-10-10

10-10-10
10-10-10

10-10-10
10-10-10
10-10-10
10-10-10

10-10-10

10-10-10
10-10-10
10-10-10
10-10-10

10-10-10
10-10-10
10-10-10
10-10-10

10-10-10
10-10-10
10-10-10
10-10-10
10-10-10
10-10-10

מסדר החינוך והתרבות
אגף הפיתוח מערכת החינוך
המחלקה לבינוי

אל : גב' מירי ברוור - מסדר הבינוי והחינוך - ירוסלים

פרוגרמה לחסיבת ביניים כמעלה אדומים

מצ"ל פרוגרמה פיסית מפורטת לחסיבת ביניים כמעלה אדומים בהתאם לסיכום שחי
סיטיבה שהתקיימה במסדרנו ביום 15.3.81 תכלול חסיבת ביניים בטלב סופי 27
כיתות ז-ט. בטלב ראשון חסיבת ביניים כ-18 כיתות כחש כולל של 2050
מ"ר נטו. יש לתכנן את חסיבת הביניים באופן שיאפשר חלוקת הבניה לטלבים
קטנים יותר.

אשר לפרוגרמה הפיסית שהוצאה על ידינו ביום 26.6.79, פרוגרמה זו תקפה בשינויים
המתחייבים מהגדלת חסיבת הביניים מ-24 ל-27 כיתות, ויש לראות בה חומר רקע
לתכנון קרית החינוך המיועדת ע"ס המתנ"ס.
את התכנון ילווה סטעמנו אדריכל כ. פלדמן ממסדרנו בירוסלים.

ב ב ר כ ה

נאוה נרדי
רכזת פרוגרמות

העתיקים:

מר ד. בן אלול - מסדר הבינוי והחינוך
מר ס. כהן -
מר ב. דביר
גב' א. ברוקי -
מר י. גנור - מנהל המחלקה לבינוי - מסדר החינוך והתרבות
גב' ע. בן דור - המחלקה למיפוי -
אדריכל כ. פלדמן - המחלקה לבינוי
גב' ג. סניידר - המחלקה לבינוי

SECRET
NO FORN DISSEM
EXCLUDED FROM AUTOMATIC
DOWNGRADING AND
DECLASSIFICATION

1. The purpose of this document is to provide information on the status of the project.

2. Project Status

The project is currently in the planning stage. The initial phase of the project is to conduct a feasibility study. This study will determine the scope of the project and the resources required. The study will also identify the potential risks and benefits of the project.

The project is expected to be completed by the end of the year. The project will be managed by the project manager, who will be responsible for the overall coordination and control of the project. The project manager will also be responsible for the development of the project plan and the monitoring and control of the project.

SECRET
NO FORN DISSEM

3. The project is currently in the planning stage. The initial phase of the project is to conduct a feasibility study. This study will determine the scope of the project and the resources required. The study will also identify the potential risks and benefits of the project.

פרוגרסה לחשיבת הכיניים במעלה אדומים

א. מכנה חינוכי שלב א'

18 כיתות ז-ט

מכנה חינוכי שלב סופי

27 כיתות ז-ט

ב. רשימת מחירים (במ"ר נטו)

הערות	דרום לשלב א'		פירוט
	סמך	יח.	
יש לקחת בחשבון שבשלב סופי לכשיחשבת ביה"ס לכי"ס מקיף, תשתלב מינהלה ביה"ס המקיף לענין זה ראה פרוגרסה לכי"ס מקיף מיום 26.6.79	16	1	מינהלה
	20	1	ה מנהל
	12	1	מזכירות : ח' מזכירות
	14	1	מחסן אספקה
	8	1	ח' אחות
	12	1	ח' סרת
	30	1	מחסן חומרי ציוד
	9	1	מחסן רהיטים ותיקונים
	50	1	ח' יועץ
	9	1	ח' מורים ומדריכים
			ח' קבלת הורים/הלמידים
	180		סה"כ
על הסתכנן לקחת בחשבון צורך בהוספת 9 ח"ל + 2 חדרי הקבצה בעתיד	636	12	חדרי לימוד
	270	6	חדרי לימוד - 53 מ"ר
	(105)	3	" - 45 "
			חדרי הקבצה - 35 "
	906		סה"כ
עם צמיחת חס"ב ל-27 כיתות יהיה צורך בהוספת מעכדת מדע אחת.	225	3	מעכדות
	64	2	מעכדת 75 מ"ר
	5	1	חדרי הכנה 32 מ"ר (מטבח)
			מחסן למסרים בימים
	294		סה"כ
הסדנא תחוכנן כך שניהן יהיה בעתיד ע"י הוספת חדר סכונות (עץ מסדנת המחכת ההסת הכולל של הסדנאות בעתיד יהיה 170 מ"ר ימוקס במקלט בשלב סופי יהיה צורך בחדר נוסף להפירה ומלאכת מחסבת בשלב א' זקוקים ל-99 מ"ר בלבד.	144		חדרי מלאכה
	74		סדנת עץ - מחכת
	(50)		הסמלטרוניקה
	122		הפירה ומלאכת מחסבת
			כלכלת - בית
	340		סה"כ

1. General Information 2. Description of the Project 3. Objectives and Scope		
1.1 Project Name		
1.2 Project Number		
1.3 Project Manager		
1.4 Project Sponsor		
1.5 Project Start Date		
1.6 Project End Date		
1.7 Project Location		
1.8 Project Budget		
1.9 Project Risk Level		
1.10 Project Status		
2. Description of the Project		
2.1 Project Overview		
2.2 Project Goals		
2.3 Project Objectives		
2.4 Project Scope		
2.5 Project Deliverables		
2.6 Project Constraints		
2.7 Project Risks		
2.8 Project Assumptions		
2.9 Project Dependencies		
2.10 Project Stakeholders		
3. Objectives and Scope		
3.1 Project Objectives		
3.2 Project Scope		
3.3 Project Deliverables		
3.4 Project Constraints		
3.5 Project Risks		
3.6 Project Assumptions		
3.7 Project Dependencies		
3.8 Project Stakeholders		
3.9 Project Objectives		
3.10 Project Scope		
3.11 Project Deliverables		
3.12 Project Constraints		
3.13 Project Risks		
3.14 Project Assumptions		
3.15 Project Dependencies		
3.16 Project Stakeholders		
3.17 Project Objectives		
3.18 Project Scope		
3.19 Project Deliverables		
3.20 Project Constraints		
3.21 Project Risks		
3.22 Project Assumptions		
3.23 Project Dependencies		
3.24 Project Stakeholders		
3.25 Project Objectives		
3.26 Project Scope		
3.27 Project Deliverables		
3.28 Project Constraints		
3.29 Project Risks		
3.30 Project Assumptions		
3.31 Project Dependencies		
3.32 Project Stakeholders		
3.33 Project Objectives		
3.34 Project Scope		
3.35 Project Deliverables		
3.36 Project Constraints		
3.37 Project Risks		
3.38 Project Assumptions		
3.39 Project Dependencies		
3.40 Project Stakeholders		
3.41 Project Objectives		
3.42 Project Scope		
3.43 Project Deliverables		
3.44 Project Constraints		
3.45 Project Risks		
3.46 Project Assumptions		
3.47 Project Dependencies		
3.48 Project Stakeholders		
3.49 Project Objectives		
3.50 Project Scope		
3.51 Project Deliverables		
3.52 Project Constraints		
3.53 Project Risks		
3.54 Project Assumptions		
3.55 Project Dependencies		
3.56 Project Stakeholders		
3.57 Project Objectives		
3.58 Project Scope		
3.59 Project Deliverables		
3.60 Project Constraints		
3.61 Project Risks		
3.62 Project Assumptions		
3.63 Project Dependencies		
3.64 Project Stakeholders		
3.65 Project Objectives		
3.66 Project Scope		
3.67 Project Deliverables		
3.68 Project Constraints		
3.69 Project Risks		
3.70 Project Assumptions		
3.71 Project Dependencies		
3.72 Project Stakeholders		
3.73 Project Objectives		
3.74 Project Scope		
3.75 Project Deliverables		
3.76 Project Constraints		
3.77 Project Risks		
3.78 Project Assumptions		
3.79 Project Dependencies		
3.80 Project Stakeholders		
3.81 Project Objectives		
3.82 Project Scope		
3.83 Project Deliverables		
3.84 Project Constraints		
3.85 Project Risks		
3.86 Project Assumptions		
3.87 Project Dependencies		
3.88 Project Stakeholders		
3.89 Project Objectives		
3.90 Project Scope		
3.91 Project Deliverables		
3.92 Project Constraints		
3.93 Project Risks		
3.94 Project Assumptions		
3.95 Project Dependencies		
3.96 Project Stakeholders		
3.97 Project Objectives		
3.98 Project Scope		
3.99 Project Deliverables		
3.100 Project Constraints		

פירוט	דרוש למלב		הערות
	יח.	שטח	
<u>ספריה</u>			תוכן כחלק מהספריה שהסמך את מוסדות
ספריה, חדר עיון ומרכזיה פדגוגיה		150	החינוך והקהילה
<u>ספורט</u>			לענין א. ההתעמלות ראה פרוגרמה לקריה
			חינוך מחולבה עם מתנ"ס מיום 26.6.79.
			האולם ייבנה בהתאם לצרכים ואפשרויות
			התקציביות
<u>מקלט</u>			
מקלט דו חכליתי לפי 10 מ"ר לכיתה גדולה		180	במקלט ימוקמו חדרי הקבצה וחדר הפירה ומלאכה מחשבת
<u>ריכוז מחכים</u>			
מינהלה		180	
חדרי לימוד		906	
מעבדות		294	
חדרי מלאכה		340	
ספריה		150	
ספורט			ראה ההערה בסעיף ספורט בפרוגרמה דלעיל
מקלט		180	במקלט ימוקמו חדר ספירה ומלאכה מחשבת וחדרי הקבצה.
סה"כ			2050

ערכה : נ. נרדי - רכזה פרוגרמה

אפריל 1981

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

רח' בזל 6/17, באר-שבע 84288, טל. 78349, ת"ד 7001, באר-שבע 84241

30.4.82

לכבוד
מר אורי כהן
חברת יובל גד
ח.ד. 12
אשקלון
(78 100)

א.נ.

הנדון: מעלה ארומים - ביה"ס יסודי - 18 כתות
אתר 02

הוחלט לבצע תאורת למגרש רב תכליתי לאירועים ספורטיביים.
נא להמציא לנו חכניות לביצוע ועלות העבודה.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

העתקים: ח"ה ל.קוקוש - מנהל המה' הטכנית, משהב"ש י-ם
א.גדלביץ - מנהל המה' הטכנית, משהב"ש י-ם
ב.חוכמלד - ראש צוות הקמה, משהב"ש י-ם
דן כרמל - יובל גד

21.4.02

לכבוד,
יובל גד בע"מ
ח.ד. 12 אשקלון
(78100).

א. נ.

הנדון: - מעלה אדומים - בית ספר 18 כחור באתר 02.

עבודות פתוח.

1. למרות החראותינו המרובות, עבודות הפתוח מתעבות, מאחר וקבלן המטנה שלכם אינו עובד בשטח.
הננו מבקשים לזרז התקדמות העבודה ולסיימה בהקדם
כמו כן יש להקפיד על טיב העבודה בבצוע הגדרות ולדאוג ששטח הסופי יועבד למפלסים המתוכננים.

תכניות עבודה.

2. נא להמציא לנו סט תכניות עבודה מעודכנות כדי להעבירו למועצה המקומית עם מטירה המבנה ומערכותיו.

עבודות נוספות

3. בהתאם לדרישת מר ג. הוכפלד משהב"ש ירושלים, יש לבצע מספר עבודות נוספות כדי לאפשר הפיכת חלק מהמבנה לגן ילדים נוסף זמני.
להלן טרוט העבודות הנדרשות:-
א. לסגור במחיצת עץ עם דלת את הגישה להדור המדרגות הקרוב לגני הילדים בקומת הקרקע.
ב. בחצר, בשטח הסמוך למבנה (בהמשך תגיש המסדיר), יש להקים גדר רשת ושער, השטח כולו יהיה עם אגוט מחודק.

4. נא תשובתכם הדחופה.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

העתק: ח"ה ל. קוקוס - מנהל המ' הטכניה, משהב"ש י-ם
א. גדלביץ - ס/מנהל המ' הטכניה, משהב"ש י-ם
ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה, משהב"ש י-ם
ד. כרמל - טרנדט בצור/יובל גד - משהב"ש י-ם

171

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

Report of the Director
Date: 10/1/78

TO: DIRECTOR, FBI
FROM: SAC, NEW YORK
SUBJECT: [REDACTED]

RE: [REDACTED]

RE: [REDACTED] - [REDACTED]

1. REPORT OF [REDACTED]

[REDACTED] advised that [REDACTED] had been contacted by [REDACTED] who had offered him \$10,000 to travel to [REDACTED] and [REDACTED] to [REDACTED] for the purpose of [REDACTED].

[REDACTED] advised that he had refused the offer and had reported the matter to the [REDACTED].

[REDACTED] advised that he had been contacted by [REDACTED] who had offered him \$10,000 to travel to [REDACTED] and [REDACTED] to [REDACTED] for the purpose of [REDACTED].

2. REPORT OF [REDACTED]

[REDACTED] advised that [REDACTED] had been contacted by [REDACTED] who had offered him \$10,000 to travel to [REDACTED] and [REDACTED] to [REDACTED] for the purpose of [REDACTED].

3. REPORT OF [REDACTED]

[REDACTED] advised that [REDACTED] had been contacted by [REDACTED] who had offered him \$10,000 to travel to [REDACTED] and [REDACTED] to [REDACTED] for the purpose of [REDACTED].

[REDACTED] advised that he had refused the offer and had reported the matter to the [REDACTED].

[REDACTED] advised that he had been contacted by [REDACTED] who had offered him \$10,000 to travel to [REDACTED] and [REDACTED] to [REDACTED] for the purpose of [REDACTED].

[REDACTED] advised that he had refused the offer and had reported the matter to the [REDACTED].

4. REPORT OF [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

RE: [REDACTED] - [REDACTED]

1. REPORT OF [REDACTED] - [REDACTED]

2. REPORT OF [REDACTED] - [REDACTED]

3. REPORT OF [REDACTED] - [REDACTED]

לחוק ב"ס

(להתכתבות פנימית בשידור המסילה)

מזכר

התאריך
20.4.82

אל: גנ' דביר - מנ"ל יחידת הסולקיות

חוק ב"ס

הגנר הובל
הגנר

ואורח לחוק ב"ס

בהמשך לכתובת מיום 5.4.82 הנ"ל להודיע
באופן מפורט מידע מאודי לחוק ב"ס
ואל לחי' ד"ר הסכ - הוא 100000 ש"ח.

נ"י ב"ס ב"ס יחידת 18.4.82 ב"ס ב"ס
קוקס מנ"ל הסכ 100000 ש"ח מאודי.
הגנר מנ"ל סולק לחי' ד"ר

חיוב

סכום

מכתב מציגה בני דביר גדעון והכפלה

5.4.1982

1. דוד עובדיה ידאג להגדלה ביוכל גד לצורך השקנת גדר
רשת לבית גן ילדים זמנית בוספת בבית הספר.
2. דוד עובדיה יגדיל את חוזה גן ילדים חדשני וגן ילדים
בבנין בית הספר יומל גד, לצורך רכישה מחקבי משחק לחצרות.
לפני ההגדלה יש לאשר את המחקבים עם בני דביר.
מחקבי המשחק בחוצים מאחר במלב זה אין כל פיגור משחק באור.
3. קידום מבי גבי ילדים עקב רצי מוט המוגבר. יקיים דיון
בהשתתפות קוקוט, דביר, עובדיה והוכפלה להחלטה על בניה
מורזה ללא מברז.
4. תאורה למגרש הכדורסל.
גדעון יכתוב לבני מכתב בקשה למימון התאורה כולל הצעת מחיר.
דוד עובדיה יבדוק אפשרות לביצוע התאורה באמצעות קבלן המיחור
ע"י הגדלת חוזה.

רומ: גדעון והכפלה

אג"י
הסעיף
מורה למקום המיועד



המקומית

המועצה

מעלה אדומים

19.3.1982

מספרנו: 1520/56

הוציא
21.4.82

לכבוד
מר גדעון הוכפלד
ראש צוות הקמה מעלה אדומים
משרד הבינוי והשיכון
רח' בן יהודה 23
ירושלים

א.נ.

הנדון: תאורה במגרש הכדורסל בעיר מעלה אדומים

- (1) בסיורנו המשותף בביה"ס נוכחנו לדעת כי במגרש הכדורסל בביה"ס לא הותקנו עמודי תאורה.
- (2) נראה לי שזה מיותר להסביר מה חשיבות יש למגרש הכדורסל הזה בשעות הערב כאשר מאות בני נוער וילדים יפעלו במתנ"ס המקומי אשר ממוקם במבנה ביה"ס והעדר התאורה ישבש חלק ניכר מהפעילות החברתית בקהילה החדשה במעלה אדומים.
- (3) אבקש להביא לאישור בפני הגורמים הממונים במשרד השיכון את בקשתנו להתקנת עמודי תאורה נושאי פנסי נתון לחץ גבוה להארת המגרש.
- (4) תודה.

ב ב ר כ ה

חנן מנדל
מנהל המחלקה לחינוך ותרבות

העתק: מר ע. טרטמן - ראש המועצה
מר א. פרץ - חבר המועצה
מר י. בן-אלול - הממונה על כניית מוסדות ציבור במשרד השיכון
מר חביב פרח - חברת המתנסים
מר בועז גבעון - רשות הספורט

יבוצו
במסגרת
ואת"ל
אשר
20.4.82

11.11.11
11.11.11
11.11.11
11.11.11
11.11.11
11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

לחיות ביום

20.4.82

(להתחברות מניסיון במשרד הממשלה)

מזכר

20.4.82

אני דביר - מנהל יחידת המולקולות

תאריך

מסל

קצין הובלה

מאמר

לחיות

ואורח לחיות ביום הולד.

בהמשך לחתמי מילג 28.4.82 החתי לחיות
 כי אשתדל לחיות חתמי מאורי לחיות ביום
 בסל ליד בית הספר הוא 100.000 ש"ח
 ביום 28.4.82 החתי לחיות ביום
 קוקס לחיות חתמי לחיות מאורי ל.
 גרסא את סולק לחיות לחיות

חתי

חתי

כ"ז בניסן תשמ"ב
20 באפריל 1982

מכון מנישה בני דביר גדעון והכפלד

5.4.1982

1. דוד עובדיה ידאג להגדלה ביוכל גד לצורך החקנת גדר
דשא לכתח גן ילדים זמנית בוספת בבית הספר.
2. דוד עובדיה יגדיל את חוצה גן הילדים חרובי וגן הילדים
בבנין בית הספר יומל גד, לצורך רכישת מחקבי משחק לחצרות.
לפני ההגדלה יש לאשר את המחקבים עם בני דביר.
מחקבי המשחק בחוצים מאתר בשלב זה אין כל פינות משחק באור.
3. קידום שני גני ילדים עקב הרי מום המוגבר. יקיים דיון
בהשתתפות קוקוס, דביר, עובדיה והוכפלד להחלטה על בניה
מזורזה ללא מכרז.
4. האורה למגרם הכדורסל.
גדעון יכחוב לבני מכתב בקשה למימון התאורה כולל ועצת מחיר.
דוד עובדיה יבדוק אפשרות לכיצוע התאורה באמצעות קבלן הפיתוח
ע"י הגדלת החוצה.

רשם: גדעון הוכפלד



המקומית

המועצה

מעלה אדומים

19.3.1982

מספרנו: 1520/56

לכבוד

מר גדעון הוכפלד

ראש צוות הקמה מעלה אדומים

משרד הבינוי והשיכון

רח' בן יהודה 23

ירושלים

א.נ.א.

הנדון: תאורה במגרש הכדורסל בעיר מעלה אדומים

- (1) כסיורנו המשותף בביה"ס נוכחנו לדעת כי במגרש הכדורסל בביה"ס לא הותקנו עמודי תאורה.
- (2) נראה לי שזה מיותר להסביר מה חשיבות יש למגרש הכדורסל הזה בשעות הערב כאשר מאות בני נוער וילדים יפעלו במתנ"ס המקומי אשר ממוקם במבנה ביה"ס והעדר התאורה ישבש חלק ניכר מהפעילות החברתית בקהילה החדשה במעלה אדומים.
- (3) אבקש להביא לאישור בפני הגורמים הממונים במשרד השיכון את בקשתנו להתקנת עמודי תאורה נושאי פנסי נתבן לחץ גבוה להארת המגרש.
- (4) תודה.

ב ב ר כ ה

חנן מנדל
מנהל המחלקה לחינוך ותרבות

העתק: מר ע. טרטמן - ראש המועצה

מר א. פרץ - חבר המועצה

מר י. בן-אלול - הממונה על בנית מוסדות ציבור במשרד השיכון

מר חביב פרח - חברת המחנכים

מר בועז גבעון - רשות הספורט

כ"ז בניסן תש"ס
20 באפריל 1982

לכבוד

מר דוד פומבדיה

מנהל פרויקט מעלה אדומים

תבדד 21: תקדש כדורסל כפי"ס דא מורי

בדעבוי להקלא לידועתך כי סיכמתי עמך מר דוד כו אלול, כי לא בבאע
אח העדה המכונה לפעם עתה.

יה לשרוד דלדון תחודת כגורא נדחיתות אצלי כולל התוכניות אל העסק דבית-
האחד.

אודה לך באח שזמן דיהן זה אצלי רחשחשחשחש באיב המדעאה.

בדדד,

בנימין כ"ד

בני דכיר

מנהל יחידת פרובוקציות

העסקאות האחרות כיון, מנהל המסד,
מר דוד כו-אלול, ממנה מוסדות ציבור
✓ מר גורן הוכמלד, ראש צוות האספה
מר חבז מבדל, מנהל תחילתה לחיבור ויכוחה, מעלה אדומים.

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ
רח' בזל 6/17, באר-שבע 84288, טל. 78349, ת"ד 7001, באר-שבע 84241

דיון מס' 506

הפרויקט מעלה אדומים

20.4.82 באר-שבע

דף מס'

הנרשא: ביח"ט מקיף, גן ג-8 גולדשטיין

התקיים ב: משתב"ש 19.4.82 בהאריך

נוכחים: הי"ה י. אילן
ב. דביר
ג. אורנשטיין
ג. הוכפלד
י. דראי
- מתכנן
- מנהל יה' פרוגרמה, משתב"ש י-ם
- אדריכל, משתב"ש י-ם
- ר' צוות הקמה, משתב"ש י-ם
- פקוח יהל

ביח"ט מקיף

1. התכנית הוצגה ע"י המתכנן.
2. תוכן התכנית ע"ג סופוגרמיה מצב קיים אשר תוצג ביום 29.4.82, בפני מר גולני.
3. תועבר תכ' מדידה 1;250 של איזור ביח"ט למתכנן.

גן מבנן ג-8 האחים גולדשטיין.

1. אין התאמה בין התכנית לבין הפונקציות הנדרשות בפרוגרמה של משרד החינוך (כגון: חדר גננה ומחסן). כמו כן אין התאמה בשטחי הפונקציות (שטח הכיתה).
2. מר אילן מודיע כי ניתן אישור משרד החינוך לגן.
3. יש לקבל אישור מרכז בקרב במשתב"ש.
4. הובא לתשומת לב המתכנן כי יש לקבל בהקדם אישורים לביצוע הגן.

רשם: דוסו דראי תפוצה לנוכחים ר' מר ל. קוקוש.

מס' 104

המשרד לביטחון המדינה

מס' 104

המשרד לביטחון המדינה

המשרד לביטחון המדינה

מס' 104

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. המשרד לביטחון המדינה | - המשרד לביטחון המדינה |
| 2. המשרד לביטחון המדינה | - המשרד לביטחון המדינה |
| 3. המשרד לביטחון המדינה | - המשרד לביטחון המדינה |
| 4. המשרד לביטחון המדינה | - המשרד לביטחון המדינה |
| 5. המשרד לביטחון המדינה | - המשרד לביטחון המדינה |

המשרד לביטחון המדינה

1. המשרד לביטחון המדינה
2. המשרד לביטחון המדינה
3. המשרד לביטחון המדינה

המשרד לביטחון המדינה

1. המשרד לביטחון המדינה
2. המשרד לביטחון המדינה
3. המשרד לביטחון המדינה
4. המשרד לביטחון המדינה

דיון מס' 498

הפרויקט

מעלה אדומים

באר-שבע 11.4.82

דף מס' 1

הנושא: בית ספר 10 כחות - אתר 02 - יובל גד

התקיים ב- אתר ב- 6.4.82 בתאריך

נוכחים: ה"ח ד. קרנצלר - מנהל עבודה - יובל גד
א. דולברג - י. הל

נערכת מסירה מוקדמת של המבנים ולהלן הערותינו:-

1. בית ספר

- 1.1 חזיתות - לבצע תקוני צבע והשלמות.
- 1.2 צבע - תקונים מקומיים.
- 1.3 נגרות - דלתות - תקונים למספר דלתות, מנעולים חסרים.
ארונות - להרכיב דלתות.
ווים לתלית בגדים - להשלים.
ארונות מסבך - הרכבת ידיות.
- 1.4 חלונות אלומיניום - נקוי במסגרות כדי לאפשר פתיחה נוחה.
- 1.5 רצוף - נקוי סופי.
- 1.6 חשמל - השלמת גופי התאורה החסרים.
הרכבת נורות
בדיקת הרשת לאחר בצוע חבור החשמל.
- 1.7 אינסטלציה - הרכבת ברזים
הרכבת סיפונים.
הרכבת מכסים לאסלות.
השלמת החסר למתקני כבוי אש.
בדיקת הקווים לאחר חבור מערכת המים.
- 1.8 ה ס ק ה - הרכבת המכסים החסרים וחזוקה.
בדיקת המערכת לאחר חבור מערכת המים.
- 1.9 בדיקת אטום הגג, החזיתות וחלונות, לאחר חבור מערכת המים

2. אולם התעמלות

- 2.1 חזיתות - תקוני צבע והשלמות.
- 2.2 צ ב ע - תקונים מקומיים.
- 2.3 נגרות ומסגרות - תקוני צבע
- 2.4 חלונות - החלפת החלון הנזוק.
- 2.5 רצוף - נקוי סופי
- 2.6 חשמל - בדיקת המערכת לאחר בצוע החבור למערכת החשמל.
- 2.7 אינסטלציה - הרכבת ברזים ומערכות למקלחות

ר ש מ: תסוצה לנוכחים ו-

דף מס' 2

בדיקת הקוים לאחר חבור למערכת המים.

2.8 ה ס ק ה בדיקת המערכת לאחר חבור למערכת המים.

2.9 אטום גג, חלונות וחזיתות - לאחר חבור למערכת המים.

3. מ ק ל ט

יש לקבל אשורו של מר פיסצקו מהג"א.

4. כ ל ל י

4.1 יש להגיש מערכת מס' 2 על הבדיקות, לאחר השלמות המצוינות לעיל.

4.2 לקבלה הסופית של המערכות יש להזמין את היועצים.

4.3 יש לקבל אשור מחברת החשמל, משרד התקשורות ומועצה המקומית.

4.4 יש להציג כתבי אחריות לדודי מים, מתקני הסקה מרכזי וכו'.

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

VOLUME 100, PART 1, 1970

CONTENTS

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

VOLUME 100, PART 1, 1970

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

VOLUME 100, PART 1, 1970

יהל

מ.ה.ול, ת.א.וס ופ.ק.וח ב.ע.ז.מ

רח' בול 6/17, באר שבע 84288, טל. 78349, ת"ד 7001, באר שבע 84281

6.4.82

לכבוד,
מר גדעון הוכפלד
ראש צוות הקמה
משרד השכון
ירושלים.

א. נ.

הנדון: - מעלה אדומים - ב"ס יסודי
18 כמות באתר 02 - יובל גד.

להלן הערכתינו, לבצוע הגדלת מגרש המשחקים, מבוססת על
מחירון משהב"ש להצעת קבלן הפתוח בשטח.

המחירים מעודכנים ל-2/82 וכוללים בצוע העבודה בלבד,
ללא הוצאות הנלוות (חכנון וכו').

100,000.-	עבודות עפר
225,000.-	עבודות רצוף
155,000.-	עבודות תאורה
20,000.-	פרוק גדר קיימת ושנויים שונים

500,000.-	שקל.

ל י ד י ע ת ר .

בכבוד רב,

דוד עובדיה

העתק: ה"ה ש. כהן - מנהל מחוז י-ם
ל. קוקוש - מנהל מח' טכנית, משהב"ש
ב. דביר - מנהל יח' פרוגרמות, משהב"ש י-ם

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

רח' בול 6/17, בארשבע 84268, טל. 78349, ת"ד 7003, בארשבע 84241

6.4.82

18.4
13.5
18.4
=

לכבוד,
מר גדעון הוכפלד
ראש צוות הקמה
משרד השכון
ירושלים.

א. נ.

הנדון: - מעלה אדומים - ב"ס יסודי
18 כחות באתר 02 - יובל גד.

להלן הערכתינו, לבצוע הגדלת מגרש המשחקים, זבוססת על
מחירון משהב"ש להצעת קבלן הפתוח בשטח.

המחירים מעודכנים ל-2/82 וכוללים בצוע העבודה בלבד,
ללא הוצאות הנלוות (תכנון וכו').

100,000.-	עבודות עפר
225,000.-	עבודות רצוף
15,000.-	עבודות האורה
20,000.-	מרוק גדר קיימת ושנויים שונים
500,000.-	שקל.

ל י ד י ע ת ר .

בכבוד רב,

דוד עובדיה

העתק : ה"ה ש. כהן - מנהל מחוז י-ם
ל. קוקוש - מנהל מח' טכנית, משהב"ש
ב. דביר - מנהל יח' פרוגרמות, משהב"ש י-ם

מחלקה 25.3.82

בית ארבעה

לא להכין גרסה למטה הממשלה + מ/א/רה + א/מ/ת

16 במרס

אל: מר ב. דביר, מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון

מאת: ד. בן אלול

משרד הבינוי והשיכון

22.3.82

הנדון: אולם ההתעמלות ומגרש הכדורסל

בכ"ס יסודי במעלה אדומים

מכתבנו מ-9.3.82

מכתבך מ-12.3.82

יש לראות

סגנון מכתבך הנ"ל אולי מקובל עליך - אך לא עלי:

א. לא "נחתתי" במעלה אדומים (כניסוהך), אלא הפניסתי והסידור נספגו
4 שכונות מראש עם ד. עובדיה, פ. חביב ומנהל מח' הבינוי והתכנון
במעלה אדומים וגם אחת הוזמנה אליו (אלא שמשורר הודיעו בשטר,
כי לא תהיה אותו יום בי יושלים - מידע שהתברר את"כ כבלתי-מדויק).

ב. מטרת הסידור לא הייתה "בלתי-ברורה" (כניסוהך), אלא כפי שהודענו
- לבחון את האפשרות להשתמש בבית"ס גם כמרכז קהילתי /עד לבניית
המרכז הקהילתי הקבוע).

ג. אינני מחזקן מפני טעויות, אך אינני זוכר (זה לא אושר שזה לא נכון)
שראיתי כי-23.6.80 את תכנית ההעמדה הלא-נכונה של אולם ההתעמלות
ומגרש הכדורסל (אם יש בידך מיסמך כזה - אשמח לראותו, כי במידת
העניין המכתבים, שצירפת למכתבך, לא נזכרים כלל אולם ההתעמלות
ומגרש הכדורסל).

* *

היכנסו: כפי שכבר ציינתי במכתבי הקודם את אולם ההתעמלות הבנוי כבר
אי-אפשר להעמיד נכון, אך ניתן עדיין לחקן את מגרש הכדורסל.

אודה לך, לכן, אם תפעל כפי שביקשנו במכתבנו מ-9.3.82.

ב ב ר ב

ד. בן אלול

הממונה על מוסדות ציבור

העתק: מר ז. בוקאי, משרד הבינוי והשיכון, ירושלים
מר ש. כהן, משרד הבינוי, מחוז ירושלים
מר ג. הוכפלד, מנהל צוות הקמת מעלה אדומים
מר ד. עובדיה, מנהל הפרוייקט, מעלה אדומים
מר ל. קוקוס, מחוז ירושלים, משרד הבינוי

21/2 1130/2.

REPORT OF WORK - 1968

מ.י. 1.5.82
ה. ה. כ. פ. א. 2

מ.י. 1.5.82

מ.י. 1.5.82



המועצה המקומית

מעלה אדומים

12.3.1982
מספרנו: 1501/56

לכבוד
מר דוד בן אלול
הממונה על מבני הציבור
משרד הבינוי והשיכון
קרית הממשלה
ש"ח-ג'רח

א.נ.א.

הנדון הכעת תורה

1. הרשג לי בשם המועצה להביע תודה על הרעיון המבורך שהעליתם כדי לפתור את בעית מגרש הכדור-סל אשר במקומו הקודם היה עלול לשמש כמטרד לכיתות ביה"ס.
2. אני מקוה שהוראות ביצוע בהתאם לביצוע תוספת ריצוף לצד דרום-מזרח כבר ניתנו.
3. ושוב תודה.

ב ב ר כ ה

חנן מנדל
מנהל מחלקת חינוך ותרבות

העתק: עמוס טרטמן - ראש המועצה
מר מ.א. - צ"ח - צ"ח - צ"ח
אבנר פרץ
חיק מבנים

24 מרץ 1982

האגף למחנכים
לשם ציוד המוסדות
החינוכיים

הי. ב. א. נ. צ.
לשם ציוד המוסדות
החינוכיים
1.5.82

לשכת
המזכיר
2.3.82
מחברת

מחברת

י"ז באדר תשמ"ב
17 במרץ 1982

מחברת

אל: מר ד. בן אלול - המעבדה הארצי למוס"צ

הנדון: בי"ס במפעלה אדומים
מכתב אלי מר - 9 במרץ 1982

דוד ידידי,

כבר נחתנו ביבנו על דרך העבודה שדצוי להתוות כדי מביאן יחיה להבנה
מהעבודה ולא רק לבצעה. התבאי הרבוחי הוא פיתוח פעולה, האדם, המעשה ביכרעות,
ויזנים שמיים ומציאות שכל הרהב בין המשימות והמחשבות של כל יצורים וצופלים
במחשבת.

הצמתי לי לפחות דף חדש ולהחמיל בדרך חדשה ליסר האדם שחבא להמכמה ומלי ספק
ליסול המעלה מערכה הביצוע של מוסדות ביבנר במחוז.

לצמתי איבני מרגיש שהגר פועל כגורן כזה, והדגמא המורכבת היא דרך המיפול
בנושא מכבדון.

כיום מן הימים "במחמ" עם מר מרגיש במפעלה אדומים לפסדה לא בדורה לי,
ובמספרה מצאת את מר גורדון הוכמלד במעשה ואז הולטח לכשר בביה"ס שהוקם
על ידבר.

כחוצאה מביקור זה כתבת אלי מכתב עם תפוצה רחבה ביותר דבר קבוע קביעה לא
בכובות ופנעה בכך בכל הגורמים המפורסמים במכבדון השיר והמשתתפים בחיור.
המחזיק בכל הענין הוא העובדה כי מכבדון ביה"ס אליה הגר שהיה קיבל אישור
ביום 6.6.82 במגישת המושרד בהשתתפותי ובשתתפות מר ד. פובדיה, מ. בדרור,
מר א. פרוסא.

גם את בניה כי קריה טעית במכבדון איבני חושב שזו הדרך לשפל ולא אחרור על
הדרך הנכונה והצמתי לי.

מאחר ולא מדובר כאן בעסק פרטי אבקש את המעבדה עלי מר מ. כהן להעלות תבונה
לדיון עם מר ז. בריקאי - מבול אגף פרוגרמות כדי להביא תפנין לסיכום.

במרכה,

בנושא המבין

מבי דביר

מבול יחידה פרוגרמות

העמק: מר ז. בריקאי - מבול אגף פרוגרמות
מר מ. כהן - מבול מחוז ירושלים
מר ג. הוכמלד - מבול צוות האקס
מר ד. פובדיה - מבול המדיקט
מר ל. קוקוס - מבול השאלקה והכביה

יהל

נהול, תאוס ופקוח בע"מ

בארשבע, רח' רמב"ם 20, טל. 78502, ת.ד. 7001

29.6.80

בארשבע

הפרויקט מעלה אדומים

246

דיון מס'

23.6.80 בתאריך

הנשיא: הכניס פתוח לבית ספר.

החכים ב' משרד מר בן אלול.

נוכחים: ה"ה ד. בן אלול - סמונה על מוסדות צבור ארצי.

ב. דביר - מנהל יח' פרוגרמה מחוז י-ם

מ. ב' זר - פרוגרמה מוסדות צבור משהב"ש מחוז

א. פרוסק - צוות הקמה.

י. גלעד - יובל גד

ד. כרמל - יובל גד

ד. עובדיה - מנהל פרויקט

לסיכום

מס' סדר	המעיף	ה ח ל ש ה	תאריך	שם
1.	בן לדים	בכל חצר ארגז חול ומסכה מפלסטיק.		
2.	פתוח חצר	א. רוחב שביל הליכה יהיה כרוחב 1.50 מ'. ב. לבטל סמל בטון. ג. גדר בית הספר תהיה בנבולות השטח הירוק.		
3.	הקצאה	בבולות ההקצאה יהיו חומסים את תואי הגדר. <u>הכניס פתוח החצר מאושרת לבצוע כפוף להערוח דלעיל.</u>		

תמונה לנוכחים ו' גב' א. כרמל, מר א. תייר

מועד הישיבה הבאה:

רשם: דוד עובדיה

L. YAHALOM & ZUR LANDSCAPE ARCHITECTS • ד"ר יחל יאהל • ד"ר זור

ליפא יחלום אדריכל וזר
דן צור אדריכל וזר
אלישע האוסמן אדריכל
צוק בכר תאום ופקוח

תל-אביב, 8 ביוני 80
מספרנו: 103-1447




מר יוסי גלעד
חב' יובל-גר
אשקלון

א.ב.,

הנדון: ביה"ס משולב מעלה אדומים

בתיחום למחכנו מיום 28.5.80 חבנו להודיעך שלצורך קידום
הנושא נפגשנו עם אנשי משרד השכון והוחלט לקיים פגישה נוספת
אצל מר בן-אלול לצורך אישור התכנית וקביעת התקציב לפיתוח
הטסה בהתאם לכך יחול עיקוב כלוח הזמנים.

בכבוד רב

א. האוסמן
אדריכל

העתק:
דוד עובדיה- חב' י.ה.ל.
הא/טס



RECEIVED
JAN 10 1900

RECEIVED
JAN 10 1900

RECEIVED
JAN 10 1900

RECEIVED
JAN 10 1900

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
אגף פרוגרמות

תאריך: 9 במרץ 1982

מספר:

אל: מר ב. דביר, מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון

מאת: ד. בן אלול

הנדון: התקנת מגרש כדורסל נכון בחצר ביה"ס במעלה אדומים

ב-8.3.82 קיימנו בריחה וסיור במעלה אדומים (בהסתמכות מר ה. מר מהחברה למרכזי חרבות, מר ג. הוכמלר, מר ד. עובדיה, מנהל מח' החרבות והחינוך שליד המועצה המקומית והח"מ).

בסיור נבדקה באופן כללי המריסה של מערכת מוסדות החינוך, החרבות והספורט (כפי שמוצע בתכנון העיר) ובאופן ספורט יואר הבניינים והפיתוח של ביה"ס הראשון בעיר (לצורך בירור האפשרות להשתמש בהם, זמנית, גם כמרכז קהילתי).

החבר, כי נפלה טעות בסיסית (שכבר אינה ניתנת לתיקון) בתכנון ההעמדה של אולם ההתעמלות: במקום להעמידו על גיר האורך מזרח-מערב, הוא נבנה על גיר האורך צפון-דרום.

מסיבה זו ומטעויות אחרות שנחקלו בהן, הננו חוזרים שוב על בקשתנו, כי בעמיד - יש להקפיד להביא תחילה את אישור העמדת מבני מוסדות החינוך ותכנונם הספורט לפני הועדות השתאיות והח"מ.

כן, יש טעות (הניתנת עדיין לתיקון - אם כי בהטקעה נוספת מיותרת עתה) במיקומו של מגרש הכדורסל.

המגרש מוקם מתחת לחלונות של כיתות הלימוד ולא יאפשר להשתמש בו (כמות שהוא) בשעות הלימודים (בהתאם הרעש, הפתח הדעת של החלמידים מן הכיתה וסכנת שבירת החלונות ע"י כדור).

זאת, בזמן שניתן היה (ועדיין ניתן) לבצע את מגרש הכדורסל בשטח רחוק יותר מן החלונות - כך שלא היווצר הפרעה ללימודים.

בסיור במקום הוצע פתרון לפתוח לתיקון מגרש הכדורסל. מר ד. עובדיה קיבל את ההסברים ירושלים ונתבקש להכין הצעה כפופרת לביצוע התיקון הדרוש.

נא דאג לקדם את הנושא בדרך הסקובלת (קבלת ההצעה, הבאתה לאישור הח"מ והכנת הוראת ביצוע לתוספת התקציבית שחידרש בעקב התיקון).

מאחר וההחלטה היא שיתחילו ללמוד בבנין ביה"ס בעוד כ-5 חודשים - נבקש לזרז הפעולה ולהשלימה עד חודש יולי 1982.

ב ב ר כ ה,
ד. בן אלול
הממונה על מוסדות חינוך

העתיק:
מר ז. ברקאי, משרד הבינוי והשיכון, ירושלים
מר ש. כהן, משרד הבינוי, מחוז ירושלים
מר י. גנור, משרד החינוך, ירושלים
מר ה. מר, החברה למרכזי חרבות, גבעת רם, בנין הלוניט, ירושלים
מר ג. הוכמלר, מועצה מקלה אדומים
מר ד. עובדיה, מועצה מקלה אדומים
מר קוקוס, המח' הטכנית, משרד הבינוי, מחוז ירושלים
מנהל מח' החינוך והחרבות, מועצה מקומית מעלה אדומים

נהול, תאום ופקוח בע"מ

רח' בול 6/17, בארשבע 84288, טל. 78349, ת"ד 7001, בארשבע 84241

יהל

8.3.82

לכבוד,
יובל גד בע"מ
ת.ד. 12
אשקלון (78100).

א. ג.

הנדון:- מעלה אדומים - אתר 02 - בית
ספר 18 כתות - יובל גד.
הוצה מס' 40/54612/65518/79

בהמשך להתכתבות קודמת, עליכם לבצע התקנת מעקות בשחון
לחלונות בקומות עליונות של מבנה בית הספר.

עבודה זו נובעת מדרישת מר י. סרי מהמוסד לבטיחות וגהות
של משרד החנוך ומאשרת ע"י מר גדעון הוכפלד, ראש צוות הקמה
משהב"ש ירושלים.

המחיר יקבע בהתאם לעבודה דומה שבוצעה על-ידכם עבור
משהב"ש ירושלים.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

העתק : ה"ה ל. קוקוש - מנהל המה' הטכנית, משהב"ש י-ם
א. גדלביץ - ט/מנהל המה' הטכנית, משהב"ש י-ם
ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה, משהב"ש י-ם ✓

177

U. S. DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF
WASHINGTON, D. C. 20315

1954

RECEIVED
1954
U. S. DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF
WASHINGTON, D. C. 20315

RECEIVED
1954
U. S. DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF
WASHINGTON, D. C. 20315

RECEIVED
1954
U. S. DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF
WASHINGTON, D. C. 20315

RECEIVED
1954
U. S. DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF
WASHINGTON, D. C. 20315

RECEIVED
1954
U. S. DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF
WASHINGTON, D. C. 20315

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED
1954
U. S. DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF
WASHINGTON, D. C. 20315

נהול, תאום ופקות/ בע"מ

יהל

רח' בול 6/17, בארשבע 84288, טל. 78349

10.2.82

לכבוד

מר ישעיהו אילן

רח' מאסו 12

חיפה - 63 577

החבר

הגדון: מעלה אדומים - בית ספר מקיף

אזור 04

נא להודיע לנו בהקדם על מצב ההכנות כדי לקבוע

מגישה תאום ולווי הכנות עם כל הנוגעים בדבר.

לכבוד רב,

דוד עובדיה

החברים

גב' אלימלך ברזקי-מדימליה מחוז י-ט, מנהל"ס
ח"ה ל.קוקוס - מנהל המנהל הסכנות, מנהל"ס
ה.גולבין - מ/מנהל ספקי הסכנות, מנהל"ס

100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS 60637

100-100000

100-100000
100-100000
100-100000
100-100000

100-100000

100-100000 - 100-100000
100-100000

100-100000 - 100-100000
100-100000 - 100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000 - 100-100000
100-100000 - 100-100000
100-100000 - 100-100000

433

דיון מס'

הפרויקט

מעלה ארומים

4.1.82

בארשבע

דף מס'

הנושא: מקלט ביה"ס 18 כחור - הקבלן יובל גד - חוזה מס. 40/54612/65518/79

אחד

התקיים ב

3.1.82 בתאריך

נוכחים:

ה"ח ש.מיסאקי - נציג הב"א

ד.כרמל - יובל גד

ש.עדי - פיקוח

להלן הערותיו של נציג הב"א סר מיסאקי:-

1. צנרת מיט עוברת | ודרך פתחי העלור מעל למחמים יש להתמיד את הצנרת לתקרה.
2. סימון כל המינור בעזרת חומר דומה.
3. סימון המצוין דלה יציאת ודלה כניסה כולל חצים מכיוון ביה"ס.
4. חיזוק מבלי מיט לקיר.
5. סימון מנורה 24 וולט.
6. רצפת מקלט: יש ליישר הרצפה לגובה אחיד ע"י שכבת מרה.
7. צינורה מודור: לפתוח את המכסים ולצבוע מכפנים.
8. סימון המצוין יציאת הרום.

הליקודים הב"ל יהוקנד בחקדם וכיצועם יאושר ע"י נציג הב"א.

ש.עדי

סר ג.הוכפלד

תפוצה לנוכחים וי

רשם:

27.12.81

בארשבע

מעלה אדומים

הפרויקט

490

דיון מס'

דף מס'

בית ספר מקיף

הנושא :

24.12.81 כחאריך

משרד טומי לייטרסדורף

התקיים ב

נוכחים :

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| - אדריכלית משהבי"ש י-ם | ג"ב א. ברזקי |
| - יח' פרוגרמות משהבי"ש י-ם | צ. אפרתי |
| - משרד ט. לייטרסדורף | ר. ולדמן |
| - מחכנן | הי"ה ט. לייטרסדורף |
| - מ.ע.צ. ירושלים | ג. אבימל |
| -(משרד יסעיהו, אילן) | אדרה |
| - נחול הפרויקט | ד. עובדיה |

1. הפגישת צומנה כדי למסור מדריך תכנון ופרוגרמה לתכנון בית ספר מקיף במעלה אדומים.
2. מר טומי לייטרסדורף הציג את הפרויקט.
3. נמסר מדריך תכנון פרוגרמות ואדריכלי.
4. נמסרה מפה טופוגרפית עליה מסומן הכביש המוביל עם מגרש בית הספר וכן גבולות המגרש.
5. יש להתחיל בתכנון בהתאם למדריך שנמסר.

חפוצה לנוכחים וי

רשם :

הי"ה ט. כהן, ג. חובעלד, ב.דביר, מ. ברוור

דוד עובדיה

DATE

NAME

ADDRESS

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

אלה
אלה

36

לחברת אל

לחברת אל

אלה

100

4

2



דואר רשום עם אשור מסירה

מחוז יהודה ושומרון
אגף שירותי

20.12.81

מא/502
802907352

תאריך:
מס' חק:
מס' השכר:

לכבוד
משרד השיכון מחוז ירושלים
בן יהודה 23
ירושלים 94624

א.ג.נ.

הנדון: אישור להתקן משא ומתן עם משרד השיכון בענין

זכרון דברים לבניה ישירה בגלל אבול

הננו להודיעך כי בישיבתו ביום 06.12.81 דן מינהל
מקרקעי ישראל בהצעתך להקצות לך את הנכס הידוע ב:
חכניה 1/502 מגדש 0907 חכניה 1/502 ח. 0906 למטרת
מוסדה חינוך גני ילדים והחליט להקצות לך את הנכס
הנ"ל בתנאים שפורטו בזכרון הדברים.

בכבוד רב,

נהרי
חנהל המחוז

ידי חתום: אגף שירותי תאריך: 11.12.81

סימוכין פא/502

תאריך 11/12/81

חוב ינאי 6

טל. 245335-6

ירושלים

אל: מר י. של
האגף העירוני
שם"י

הסניפים

חברון

טל. 01-971623

בית לחם

טל. 42-742391

יריחו

טל. 02-922018

רמאללה

טל. 02-932747

שכם

055-541217/001

קול כרם

טל. 02-942018

1974

055-2385436, 50

הנדון: הקצאת שטח למטהב"ש - שולס התעמלות
ביה"ס וגן ילדים ב-ט, ארומים.

סימוכין: הקצאה פס' 5370209 מ-3.5.81

1. כזכור לך אושרה הקצאה הנ"ל ע"י ט. גת
בתאריך 6.12.81

2. דמי החכירה יהיו סמליים - בסך 12.- שקל לשנה.

3. בהתאם לסיכומנו נא דרוש סכום זה ממשלהב"ש
וכמו"כ הודיענו כיצד ישולם. וזוהי מדי שנה.

ג ב ר כ ה ,

א. כהן
ט/המפד"ה

העתק: ר' צוות עיסקות, כאן.

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

רח' בזל 6/17, באר-שבע 84288, טל. 78349, ת"ד 7001, באר-שבע 84241

23.11.81

לכבוד

מר א. כהן

חברה יובל גז

מ.ד. 12

אשקלון

החברה

הגדרון: מעלה אדומים - ביה"ס 18 כיתה
חזות מס. 54512/65318/79

שרם קבלנו השוכה לסכום חודשים מ- 20.9.81 כינון ושר
רולברג ביה"ס לר"ח הכתיחה מסעם מחלקת החינוך, רח"ח
האודיכליה משה"ש שחרו ירושלים, חזונה חיבורים למערכות,
אישורים על החינוך.

בא שימולך בחקום.

בכבוד רב,

רוד עובדיה

העתיקים:

ח"ח ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה, משה"ש

דן ברמל - מחנך כיצור חברה יובל גז

2484
177

OFFICE OF THE DIRECTOR
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535

DEPARTMENT OF JUSTICE

TO : DIRECTOR, FBI
FROM : SAC, NEW YORK
SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

DATE: [Illegible]

BY: [Illegible]

1. [Illegible]



המועצה המקומית

מעלה אדומים

9.11.1981

בע"ה

מספרנו 1121/56

לכבוד

[Redacted]

ורד יריחו

ד.נ. בקעת יריחו, 90960

אורה שלום,

גדעון הוכפלד העביר אלינו את מכתבך, טרם החלנו באיוש
משרות לכיתה"ס בעיר מעלה אדומים, ברגע שנהחיל באיוש המשרות
נפנה לכל מי שהגיש בקשה לעבוד בבחי הספר בעיר, יחד עם זה ברצו-
ני להדגיש שעדיפות ראשונה תהיה לתושבי מעלה אדומים, ורק
אחרי כן לאנשים הגרים ביישובים באזור.

בכל מקרה נזמין אותך לראיון יחד עם כל עובדי ההוראה
הפוטנציאליים.

ב ב ר כ ה,

א.כ.ר.

אסתר פרץ

רכזת חנוך ותרבות

פעתק אורנה עצמון - עובדת רווחה
גדעון הוכפלד - צוות הקמה

RECEIVED



UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

WASH.

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

מק
 30/1
 01

אני מודיע לך
 על פני
 של

הנני מודיע לך

הנני מודיע לך

הנני מודיע לך
 הנני מודיע לך
 הנני מודיע לך
 הנני מודיע לך
 הנני מודיע לך

הנני מודיע לך
 הנני מודיע לך
 הנני מודיע לך
 הנני מודיע לך
 הנני מודיע לך

1.12.81

החלק ב

משרד הבנוי והשיכון
מחוז ירושלים
צוות הפקה פקלי אדומים

אין שום צורך
לחזור על
האזהרה


הנא להישאר אצלכם.

הוא את המכתב הזה.

הוא [redacted] חזרתי בבית ספר באותו
השלב. בעת שבה היה הינו בביתו
לעב את שני.
לומר כי היה שם הולדתו האמיתי, כי
הוא יבין בלבד.

כאשר יחול בשלבים אחרים
אדומים, אין חולות אלה. כשם שהם חזרו
ועד ללבב הנה אין שום
שום שום.

בבית
אברהם



1.10.81

מחבר
מחבר

שם המחבר: מחבר

הנני מודיע לך כי
באשר לך שיש לי
לפי שם המחבר.

הנני מודיע לך כי
באשר לך שיש לי
לפי שם המחבר.

הנני מודיע לך כי
באשר לך שיש לי
לפי שם המחבר.

הנני מודיע לך כי
באשר לך שיש לי
לפי שם המחבר.

הנני

[Redacted]

הנני

הנני

הנני

118748

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

בארישבע, רח' רמב"ם 20, טל. 78502, ת.ד. 7001

בארישבע 19.10.81

הפרויקט מעלה ארופים

דיון מס' 392

דף מס' 1

הנושא : כיתה"ס 18 כמות-קבלן יובל גד-חוצה מס, 40/54612/65510/79

התקיים ב- אחר בתאריך 12.10.81

נוכחים:

ח"ה בוריס ברונסמכר - משהב"ש י-ם
אסר ניגרי - חרות (יובל גד)
א.דולברג - יהל

מס' מד'	הסעיף	ה ח ל ט ה	לטיפול	
			חאריך	שם
1.		להלן הערותיו של מהנדס המים במטהב"ש: יש להגן על צנורות אספקת המים (זקופים) שמונחים בחורף האדמה, נגד קורוזה, ע"י מריחת זפת פעמים, ניר טול ועוד מריחת זפת.		
2.		צינור מים קרים מגולבן, הנמצא בכניסה לבן ילדים, יש לבטל את הרחוק ולבצע הכרזה.		
3.		בולרים לגני ילדים-יש להתקין צינור שחרור מים מברז הבטחון.		
4.		יש לעבד את הצוראונים של האי הביוב, מכפנים.		
5.		צנרת הסקה חוץ - יש לסתום את הפתחים בפת שטמסו ליציאת הברז.		
6.		זקיף להידרנט חוץ - יש לבצע עיגון מבטון.		
7.		צינור הסקה בכניסה בצד האחורי של הבניין - יש לאטום את הסרורח בין בדור הצינור וקיר הבניין לסניעת הדירה המים.		

חשוצה לנוכחים ר'

מועד הישיבה הבאה:

רשם:

יובל גד,
מר דן כרפל.

10

2000

מדינת ישראל

משרד השיכון והבינוי
מחוז ירושלים

תאריך: כ"ב כאלול תשמ"א
21 בספטמבר 1981

מספר:

תוריר חכנון לקרית חנוך מעלה אדומים

להלן הפרוגרמה לבי"ס מקיף ראשון במעלה אדומים בן 48 כחות. כצמוד יוקם אולם ספורט, סתנ"ס ומרכז ספורט עירוני.

כתחילה יתוכננו חכנון ספורט 18 כחות ליסוד ופעכדות לחטיבת הביניים, אולם הספורט (כולל בריכת שחיה).

יתר הכחות יתוכננו בשלבים מאוחרים יותר:

להלן השטחים לפונקציות דלעיל:

1. בי"ס מקיף 48 כחות.

א. סת"ב ז-ט 27 כחות
ב. סת"ב י-י"ב 21 כחות

4.693 מ"ר

סת"כ שטח בנוי

920 מ"ר

2. אולם ספורט

450 מ"ר

3. אולם למתנ"ס (פרוגרמה חנוך בשלב מאוחר יותר)

1100 מ"ר

4. מרכז ספורט עירוני

7163 מ"ר

סת"כ-שטח בנוי

להלן השטח הפנוי אחו יש לאתר לכל אחת מהפונקציות:

45.0 דונם

1. בי"ס מקיף

45.0 דונם

2. אולם ספורט + בריכת + מרכז ספורט

5.0 דונם

3. סתנ"ס

95.0 דונם

סת"כ שטח ברוטו

1. בי"ס מקיף (48 כהות)

א. פירוט שטחים במ"ר נטו (לשלב סופי)

הערות	שטח	יה"ד	פ י ר ט
			מנהלת בי"ס
	18	1	חדר מנהל
	12	1	חדר סגן מנהל
	16	1	חדר מסדנה מפ"ב
8 מ"ר כ"א.	24	3	חדר סרכוזי שכבות
	50	1	מזכירות + ארכיון + בזכרות
	20	1	מחסן אספקה
	14	1	חדר רופא ואחות
	8	1	חדר שרת
צמוד לחדר השרת	20	2	מחסן נקיון
ספון לאזורי מלאכה.	80	1	מחסן לרהיטים
	<u>232</u>	<u>13</u>	
			חדרי מורים
			חדר מורים ומדריכים
כולל פינת חה, פלחח	100	1	
חדר שטוח ועזרה למורים	24	1	חדר עבודה ועיון למורים
9 מ"ר כ"א.	16	2	חדר יועצים
9 מ"ר כ"א.	18	2	חדר קבלת הורים וחלסידים
	<u>160</u>	<u>6</u>	
			חדרי למוד המ"ב
	530	10	מ"ל 53 מ"ר (כהות אה)
	495	11	מ"ל 45 מ"ר (כהות אה)
	<u>245</u>	<u>7</u>	מ"ל 35 מ"ר (כהות אה)
	<u>1270</u>		
			חדרי למוד המ"ע
	424	8	מ"ל 53 מ"ר
	495	11	מ"ל 45 מ"ר
	70	2	מ"ל 35 מ"ר (הקבוצה)
	<u>989</u>	<u>49</u>	

סה"כ

2,651 סה"כ

ה ע ר ו ת	שטח	יח"ר	פ י ר ו ט
	2.651		העברה
			<u>מעבורות</u>
	450	6	מעבורה רב הכלייתית 7.5 מ"ר
32 מ"ר כ"א	96	3	ח' הכנה משותף ל-2 מעבורות
	6	1	מחסן כימיקלים
	<u>552</u>	<u>10</u>	
			<u>חורי מלאכה וסדנאות</u>
			<u>חפ"ב</u>
	260	1	סדנא מולי-מכניקה ללמודי עץ מתכת
	100	2	חשמל טורניקה פלסטיק אנרגיה
	130	2	מלאכה מחשבת וטקסטיל
	<u>490</u>		כלכלה בית
			<u>חפ"ע</u>
	1000		סדנאות למבשרות שיקבעו בעתיד.
	<u>4693</u>		סה"כ

ב. פרוגרמה ספורטת לשלב א'

בשלב א' יבנו 18 כחור של חסימת הביניים.
להלן רשימת הסתים (נסו)...

ה ע ר ו ת	שטח	יה"ד	פ י ר ו ט
<u>מנהלת</u>			
כשלב סדמי השתלב מנהל	16	1	ח' מנהל
בית"ס המקיף למנהלת זאת	20	1	מוכירות, ח' מוכירות
	12	1	סמך אספקה
	14	1	חדר אחות
	8	1	חדר שרת
	12	1	סמך מורי ניקוי
	30	1	סמך רחיצים
	9	1	חדר יוקץ
	50	1	חדר מורים ומדריכים
	50	1	חדר קבלת הורים ומדריכים
	180		
<u>חדרי לכוז</u>			
על המכונן לקחת בחשבון צורך	636	12	חדרי לכוז 53 מ"ר
בהוספת 9 ח"ל 28 חדרי הקבוצה	270	6	חדרי לכוז 45 מ"ר
	(105)	3	חדרי הקבוצה 35 מ"ר
ימוקמו במקלט	906		
<u>מקבוצה</u>			
עם במיתת חס"כ ל-27 כחור	225	3	מקבוצה 75 מ"ר
יהיה צורך במקבוצה נוספת	64	2	חדרי חכנה 32 מ"ר (טעות)
	5	1	סמך לחבריה כיסויים
	294		
<u>חדרי מלאכה</u>			
הסדנא המוכנן כך שניתן	144		סדנא עץ מתכת
במחיר ע"י הוספת חדר מכונות	74		חשמל סדנאית
חשפת הכולל יהיה 170 מ"ר	(50)		הפירה ומלאכה מחשבת
ימוקמו במקלט בשלב סדמי	122		כלכלה בית
יהיה צורך בחור נוסף לתעורה			
ומלאכה מחשבת שלב א' וקוים			
ל-99 מ"ר בלבד.			
	340		

ה ע ר ו ת	שטח	יח"ד	פ י ר ו ס
			<u>סמריה</u>
	150		סמריה חורי עיון ומרכזיה פדגוגית
			<u>סמורט</u>
	32x44 מ	1	מגרש מסולב
			<u>מקלט</u>
	180		מקלט רו תכליתית למי 10 מ"ר לכיתה
			<u>רכון שטחים</u>
	180		מנהלה
	906		חורי למוד
	294		מעבדות
	340		חורי מלאכה
	150		סמריה
	180		מקלט
	2050-מ	סה"כ	

את ביה"ס כולו יש להכניס בשלבים, וכן את חט"ב עם תשתית חבנה בשלבים קטנים יותר.

2. אולם ספורט

מטבח	30 מ' + 18 מ' גובה 7.5 מ'	540 מ"ר נטו
שרותים	30 מ"ר + 2 יח"ר	60 מ"ר
מחסן (במפלס האולם מפתח 2 מ' וגישה ישירה)		40 מ"ר
מושבנים ל-500 צופים (בצר אחד של האולם)		240 מ"ר
מנהלה (משרד וקופה)		20 מ"ר
שרותים לקהל		20 מ"ר
		920 מ"ר נטו
		230 מ"ר
	הוספת 25% פרה	
	סה"כ ברוטו (בנוי) -	1150 מ"ר

- האולם יכלול הקדח אקוסטי, רצפת סנטטיה גמישה ותאורה בעצמה של 300 לוקס. כעת שלבי בצוק הבניה יש להכניס החקנה שרולי רצפה לעמודי כורעף ולעמודי פתח.
- סיוורים בקירות העליונה לחלוח חבלים טבעים ונקודות חבור בקירות לסלים ולסולמות קיר.
- השטח המפתח הכולל בנוי לאולם הגבוה הוא 2800 מ"ר. האולם חייב להיות על ציר אורך מזרח-מערב.
- המיקום המומלץ לאולם הוא ליד כביש וחניה רכב לפעילים ולצופים עם גישה נוחה לכל קצות העיר.
- האולם חייב להיות סמוך קרוב ככל האפשר לבית"ס לשמש התלמידים ועם גישה נפרדת לקהילה (לא דרך בית"ס).
- הדיר ריהטקה וחלונות
- מיטת מומלץ 12 מ' x 10 מ' גובה 3.5 מ' = 120 מ"ר נטו. מקום אפשרי בבנין הספורט או במקלט או במתנ"ס.
- חור כושר וכת
- מטבח מומלץ 8 מ' x 6.5 מ' גובה 3.0 מ' = 70 מ"ר. מיקום מומלץ בבנין הספורט או במקלט.

3. בריכת שחיה מקורה ומחומם

מידת הבריכת הראשית 25 מ' x 12.5 מ'.
בעומק מ-1.00 - 2.00 מ'.

רוחב השטח המרוצף מסביב לבריכת 3 מ' (פרט לצלע העמוקה שבה יהא הרוחב 4 מ' ופרט לצלע הרדודה 4 מ', ופרט לצלע הרדודה שבה יהא הפרדה של 5 מ' בין בריכת הילדים לבריכת הראשית).

מידת בריכת הילדים - 10 מ' x 4 מ' בעומק של 60 ס"מ - 30 ס"מ.

מידת בריכת הפעופים - 4 מ' x 2.5 מ' בעומק של 30 ס"מ, מוגנה בגדר המכסיחה את בטיחותם של הפעופים.

מידת השטח המקורה של הבריכות:

41 מ' + 18.5 מ' בגובה 5 מ'	- 760 מ"ר (נסו)
שורות והלבשה 60 מ' + 2 יחידות	- 120 מ"ר
שמירת הפצים	- 30 מ"ר
מחסן	- 50 מ"ר
חדר מכונות ותחזוקה	- 80 מ"ר
מנהלה (משרד, קופה, עזרה ראשונה ומציל)	- 50 מ"ר
סה"כ נסו	- 1090 מ"ר
טרה 25%	- 260 מ"ר

סה"כ ברוטו 1350 מ"ר

שטחי יצוף ודשא מסביב לבנין 3650 מ"ר

על המתכנן להבטיח שניתן יהיה לכנות את הבריכות בשלב א' ללא קררי (כבריכות פתוחות) ובשלב ב' עליה להציע אפשרות מעשית לפתיחה קלה ולא יקרה (ביטוח הקיץ).

כבר כן יש לאתר בצמוד לבריכת המקורה שטח לבריכת שחיה גוססת פתוחה.

סה"כ השטח הנחוץ לשתי בריכות השחיה 5 ד'.

4. מרכז ספורט (פתוח)

שיכלול את הסונקציות הבאות:

א. מרכז סניט (8 מגרשים ו-2 קירות אמונים).

מידות צפון מגרשים 36.5 מ' x 36.5 מ' על ציר אורך צפון דרום.

בכל המגרשים תוחקן תאורה בעצמה של 300 לוקס וגדר רשת בצלע שבגב השחקנים - יהא גובה הגדר 4 מ' ובצד 2.5 מ' לכל קיר אמונים דרום שטח שמידותיו 8 מ' + 12 מ' לפחות.

מרכזון שירותים הוא בשטח של 50 מ"ר נטו.

מיקום פומלץ בקרבת בריכות חשמיה.

סה"כ השטח הדרוש למרכז הסניט - 6.4 דונם.

ב. 2 מגרשים משולבים

כל אחד באזוריים נפרדים של מרכז הספורט (כדי שהאמידות לא תפריע לפעילויות רבות ככל האפשר בו זמנית).

כל מגרש יבוצע כאספלט עם צפוי צבעוני תוחקן בו תאורה של 300 לוקס.

מידות מגרש אחד (32 מ' + 44 מ') נקבעו כדי שאפשר יהיה לקיים בו משחקי כדור יר (24 מ' x 44 מ') ולהלקו לשני מגרשי כדורסל (32 מ' + 18 מ' כ"א) ושני מגרשי פדורעף (18 מ' x 9 מ'). המידות כוללות שוליים של הוכה.

סה"כ השטח הנדרש לשני המגרשים 3.0 דונם.

ג. 2 מגרשי כדורסל

כ"א באזור נפרד. מגרש במידות 32 מ' x 18 מ' (כולל שוליים), יואר ויבוצע במפורט במגרשים המשולבים.

סה"כ השטח הדרוש לשני המגרשים 1.6 דונם.

ד. מגרש כדורעף

המגרש יהא מואר בעצמה של 300 לוקס. מידותיו (כולל שוליים) 15 מ' x 24 מ' כסוי אספלט ע"ת שכבה צפוי גבעינית.

ה. מיתקן ומסלול אחלטיקה קלה

מסלול ריצה הקפי של 300 מ' מקוצרים שיכלול ימות של 125 מ'.

במסלול 4 נחוצים ביטורים 6 נתיבים.

המיתקן כולל מסלול קפיצה לרוחק באורך 45 מ', אחר קפיצה לגובה, מסלול לקפיצה בסוס באורך 45 מ', מעגלים לכדור ברזל, דיסקוס ופטיש, מסלול לחטת כידון באורך 35 מ'.

מבנה שירותים הלבשה ומחסן כ-100 מ"ר. המשפת הפנימי מרושא.

כוון המגרש כולו על ציר אורך צפון דרום השטח הדרוש 13.0 דונם.

ו. מגרש גלגליות

יחסיבן מגרש יצוק בסדן או אספלט במידות 20 מ' + 40 מ'. בעל פינות מעוגלות עם מעקה (כ-90) ס"מ סביב למגרש האורה בעצמה של 200 לוקס. השטח הדרוש - 1.05 דונם.

ז. משטחי דשא למשחקים חופשיים

את פינות הדשא יש לתכנן במפלסים שונים ובממדים שונים (לא בשטח רצוף אחד).

כדי לאפשר לפזרדים ולקבוצות שונות וקטנות לעשות בפעילות משחקים חפשיים (עם כדור ובלעריה).

סה"כ השטח הדרוש 2.0 דונם.

ההדריך הוכן כסיכום המרוגרטות לביה"ס המקיף שנחנה ע"י משרד החינוך ולפרוגרטת המפורט שנחנה ע"י הועדה המינסטרית.

הכיתה: מירי כרוור
ע/ר לפוס"צ

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

בארשבע, רח' רמב"ם 20, טל. 78502, ת.ד. 7001

21.9.81

בארשבע

מעלה ארומים

הפרויקט

381

דיון מס'

כית-ספר, חרזה מס. 40/54612/65518/79

הנשוא :

אמר

התקיים ב

20.9.81

כתאריך

נוכחים :

ה"ח אורי כהן-יובל גד
א.דולכרב-יהל

מס' סד'	הסעיף	ה ה ל ט ה	לטיסול	
			תאריך	שם
1.	דו"ח בטיחות מטעם מחלקת החינוך	הנהלת יובל-גד בדיון עם המחלקה לחינוך בקשר למסירת של שני בתי-ספר אחרים והמסקנות יורשו גם לבית-ספר הנ"ל.		
2.	דו"ח אדריכלית משהב"ש מהוז י-ס	הנהן סיפול בתפרים בין האלמנטים, לקבלת אחידות וצורה אסטטית. יתר הדרישות יוטמו בהתאם.		
3.	הזמנת חיבורים להשגת פים ותקשורה	הנהלת יובל-גד תבדוק מצב ההזמנות ותכרר עם משהב"ש על פי חלים התשלומים.		
4.	אשורים על התכנון	הנ הלת יובל-גד הפעל להשגת כל האישורים של התכנון בהקדם (מרכז הבקרה של משהב"ש, מהנדסים הממונים על סערכות, האדריכל הממונה על העיר, היתר בניה וכו').		
5.	עכורות גמר	הכרת יובל-גד חמנה, תחל ט-15.10.81, אחראי על ביצוע כל החיפונים הדרושים.		
6.	תקרה אקוסטית	התקרה הוזמנה ע"י החברה ותורכב בהקדם.		

הסוצה לנוכחים ו- ה"ח
ל.קוקוש, א.גדלביץ, ג.הוכפלד,
ד.כרמל.

מועד הישיבה הבאה :
רשם : ארנסט דולכרב

177

מ"ד 1001, תשס"ו
 1001, תשס"ו

מס' תעודת זהות: _____
 תאריך: _____
 שם: _____
 כתובת: _____
 חתימה: _____
 חשבונית מס': _____

מס' סדר	תיאור	מחיר	סכום
1.	מחיר מוצר	מחיר מוצר	
2.	מחיר מוצר	מחיר מוצר	
3.	מחיר מוצר	מחיר מוצר	
4.	מחיר מוצר	מחיר מוצר	
5.	מחיר מוצר	מחיר מוצר	
6.	מחיר מוצר	מחיר מוצר	

מחיר מוצר: _____
 סכום: _____
 חשבונית מס': _____

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

בארשבע, רח' רמב"ם 20, טל. 78502, ת.ד. 7001

11.9.81

לכבוד
יובל-גד בע"מ
ח.ד. 12
אשקלון

א.ג.,

הנרון: בית ספר ואולם התעמלות במעלה ארומים
חווה סס. 40/54612/65518/79

הננו מפנים את תשומת לבכם, שכבר מספר חודשים מתריעים על ליקויים
חמורים בעבודות הגמר, כמו ריצוף, טיח, נגרות, צבע (פנים וחורף) וכו'.
למרות הבטחותיהם המרובות של צוות המוביל באחר, אין התקדמות ממשיה
בביצוע תיקון הליקויים.

אישור חשבונות שוטפים לא היה גם אישור לקבלת העבודות לשביעה
רצונית המלאה.

אם עד סוף חודש זה לא נראה התקדמות משמעותית בתיקון המצב, נאלץ
להוריד מחשבונותיכם במעלה ארומים סכום של 200,000 שקלים עד לגמר התיקונים.
לטיפולכם הדחוף.

בכבוד רב,

י.א.ג.
דוד עובדיה

העמק:

מר דן כרמל-מהנדס ביצוע, יובל-גד.

100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100%

100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

1/23/51

מינהל מקרקעי ישראל

מחוז ירושלים

מס' חק

1850037-8

משרד הכינוי והשיכון

02

ד	מחוז	5	יישוב/מקום	37	אחר	012
ש	ישראל		חא' אג'אם			09

שנעשה ביום _____ לחודש _____ שנה _____ מס' הוראות ביצוע 54612
בין משרד השיכון מחוז ירושלים המיוצג ע"י חא' אג'אם כחובת: 23 (להלן - ה"משרד")
ובין מינהל מקרקעי ישראל מחוז _____ המיוצג ע"י _____ כחובת: _____, (להלן - ה"מינהל")
הבעלים של השטח המפורט ב"רשימה" שנמכר לזכרון דברים זה (להלן - "המגרש").

חואיל ומשרד השיכון חגיש לאישורו של המינהל חכנית בניה מספר 537.0209 מיום 3.5.81 לגבי שטח
קרקע כ- 18 אג'אם כספה 26.3 ש"ח בערך, ח.ב.מ. מס' _____ למטרת בניה של היחידות
המפורטות בסהו - (לפי תנאים המצורף והמהווה חלק בלתי נפרד של זכרון דברים זה).

"הרשימה"

מס' הבית / המגרש	מספר דירות	חדרים לדירה	שטח לדירה	מחיר מכלה לדירה	סה"כ מחיר
906			א"מ המג'א'א		
907	18	2	2 + 18	2	2

גוש/גוש שונה _____ א"מ (סל) חלקות _____ א"מ (סל) רשות כ- _____ מסר _____ ד' _____

והואיל והמסמך ביום _____ כי שטח זה יחוכנן ויפותח על ידי משרד השיכון,

והואיל ומועצת מקרקעי ישראל אישרה בנובמבר 1976 את ההסכם למסד עבודה שנחתם בין משרד השיכון
ובין מינהל מקרקעי ישראל (להלן - "הסדר העבודה");

והואיל והמשרד מזהיר שהבניה במגרש הינה בניה ישירה של משרד השיכון כמובנה בהסדר העבודה;

והואיל והמינהל מוכן להתחייב למשתכנים את הדירות בכינוי המגורים במגרש לאחר ששטר השיכון
יפתח את המגרש והוא יקים עליו בבניה ישירה את בניני המגורים כמפורט ברשימה הנ"ל;

והואיל וכדי לאפשר ל"משרד" ביצוע המטרה הנ"ל מעמיד המינהל את המגרש לרשותו של המשרד לחקוטה
של חמש שנים דהיינו עד ליום _____ וזאת כחור כר-רשות בלבד (להלן "הסדר המוסכם");

והואיל והמשרד קבל את המגרש לרשותו ביום _____ לשם ביצוע המטרה הנ"ל רק עד ל"מועד
המוסכם" ובחור בר-רשות בלבד כאמור לעיל;

8.

הוסכם בין הצדדים, כי אם המשרד :

(א) לא יסיים את הבניה עד "המועד המוסכם" או ישנה את היעוד שלמסרתו המוגדרת כמבוא בסעיף 2 לזכרון דברים זה קיבל ברשות מהמינהל את המגרש לשימוש, או יפר חנאי אחר מהחנאים העיקריים של זכרון דברים זה יהיה המינהל רשאי לבטל את זכרון הדברים,

(ב) בכל מקרה של ביטול זכרון הדברים כאמור לעיל יחולו ההוראות הבאות:-
המשרד יחזיר, למינהל תוך שלושה חדשים מיום קבלת הודעה מהמינהל את המגרש על כל המחובר אליו פגוי מכל אדם וחפץ ונקי מכל שיעבודים וחביעות.

במקרה והמשרד לא יעשה כן, יהיה המינהל רשאי לעשות זאת על חשבון של המשרד אשר מיפה בזה את כוחו של המינהל לבצע את כל הפעולות לצורך זה בטעם ועל חשבוננו ולנכות את כל ההוצאות אשר נוצרו בקשר לכך מהסכומים ששולמו ע"י המשרד לפי זכרון דברים זה.

(ג) נוטל זכרון הדברים כאמור לעיל, יחזיר המינהל למשרד את הוצאות החכנון והפתוח השמיש של המגרש.

ההוצאות יוערכו על ידי השמאי הממשלתי לפי ערכן ביום החזרת המגרש כאמור ויוחזרו למשרד השיכון כאשר יקצה המינהל את המגרש לצד שלישי.

9.

(א) המשרד מצהיר, כי ידוע לו שסמך המגרש ובכולוחיו אינם סופיים וכי עלולים לחול בהם שינויים.

(ב) הוסכם במשרד בין הצדדים, כי במקרה ובתוצאה משינויים בחכנית בנין עיר, הסדר קרקעות וכיוצא באלה יוגדל או יוקטן סמך המגרש ו/או ישתנו גבולותיו מחייב המשרד :-

1. להסכים לכל שינוי בגבולות ו/או בשטחו של המגרש כפי שיווצר עקב הפעולות הנזכרות לעיל.

2. לראות את המגרש בגבולותיו החדשים כנשוא הרשות ולקבל את החזקה בו.

(ג) המשרד לא יבוא בחביעות כל שהן כלפי המינהל בכל הנוגע מהשינויים שיחולו לגבי סמך המגרש ו/או גבולותיו.

10.

(א) המשרד מצהיר בזה כי ידוע לו שכל אוצרות טבע כגון: נפט, גז, מעיינות מים, מחצבי פחם ומתכת, מחצבות שיש ואבן, חול וכורכר וכל מחצבים אחרים למיניהם וכן עתיקות שימצאו בקרקע של המגרש הם רכושם של המינהל ואין הם נכללים ברשות וחנאי הרשות לפי זכרון דברים זה אינם חלים עליהם. על המשרד לאפשר למינהל להוציא או לנצל בצורה אחרת את אוצרות הטבע והעתיקות האמורים לעיל בהתאם לחוקים המחייבים ועל סמך זכרון דברים זה.

הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא ל"דברים זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
2. המינהל מרשה למשרד לקבל את השימוש במגרש, לעשות עליו את כל פעולות הפיתוח הדרושות ולהקים את בניני המגורים עד "המועד - המוסכם", וזאת כהתאם לתכניות מאושרות ע"י המינהל והרשויות המוסמכות.
3. לאחר סילוי כל חנאי זכרון דברים זה ע"י המשרד, מחייב המינהל לערוך עם משתכנים מטעם המשרד חוזי חכירה, כדוגמת חוזה החכירה המצורף, לגבי הדירות שייכנו על המגרש (להלן - "חוזי חכירה").
4. תמורת ההחייבויותיו של המינהל לפי זכרון דברים זה מחייב המשרד:
 - א. לסיים את הבנייה עד "למועד המוסכם".
 - על אף האמור לעיל מסכימים הצדדים כי מנהל המינהל ומנכ"ל משרד השיכון רשאים, אם לדעתם יהקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, להחליט על הארכת המועד הנ"ל ועל התנאים לאותה הארכה.
 - ב. לשלם את כל המסים הממשלתיים, העירוניים ואחרים, ארנונות, חשומי חובה לסוגיהם וכל מסי ואגרות פיתוח מכל סוג שהוא והוצאות פיתוח המוטלים על הבעלים והמחזיקים החלים או שיחולו על המגרש, חוץ כל תקופת השימוש ע"י המשרד, החל מיום קבלתו בהתאם לסעיף 5 לזכרון הדברים. המשרד מחייב להחזיר למינהל כל חשום כנ"ל שיעשה על ידו בקשר עם המגרש.
5. המשרד מצהיר כי קיבל את המגרש לשימוש כרשות לשם ביצוע המטרה הנזכרת בסעיף 2 לעיל במועד הנזכר בפסקה האחרונה למבוא של זכרון דברים זה, כי מצא אותו כחמים לצורך זה והוא מוותר על הברירה לאחר ראייה, ברירה מחמת מום וכל ברירה אחרת. במידה וישנם על המגרש מחזיקים בזכות או שלא בזכות המשרד מחייב לפנותם (במסגרת הסדרי הפנויים בין המינהל והמשרד).
6. החל מיום קבלת המגרש לשימוש כאמור בסעיף 5, מחייב המשרד להחזיק את המגרש במצב תקין, לבצע את כל העבודות כפי שיידרש ע"י רשויות התכנון ולשאת חוץ כל תקופת השימוש בו באחריות בלעדית כלפי הממשלה, המינהל, וכן כלפי כל איש, תאגיד וכל רשות בעד כל עבירה או נזק שייגרמו או קנס או פיצויים שיוטלו או ישולמו עקב או כנוצאה מפעולות הפיתוח או מחדל הפעולות הנ"ל.
- על המינהל לא תחול כל אחריות בקשר לנ"ל ובמקרה והמינהל יחוייב לשלם כל סכום שהוא כחוצאה מהפעילות האמורות, על המשרד להחזירו למינהל.
7. (א) הרשות הניתנת למשרד לפי זכרון דברים זה היא למשרד בלבד ואסור למשרד להעביר את זכויותיו מזכרון דברים זה בשלמותן או בחלק.
(ב) המשרד מצהיר כי ידוע לו שהמינהל או נציגיו רשאים להכנס למגרש בכל עת לכל מטרה שהיא.

(ב) המשרד לא יעשה חסירות כמגרש מעל המידה הדרושה לביצוע משרת הלשון.

(ג) המשרד לא ימכור חומרים שהוציא מהמגרש, היות והם רכושו של המינהל, אלא אם קבל לכך הסכמת המינהל בכחב.

הפר המשרד איש, שה, ראשי המינהל לדרוש פיצויים, גובה הפיצויים ייקבע לפי מחירי החומרים שנמכרו הנהוגים במינהל בזמן הפרת האיסור, ולפי כמות החומרים שנקבע ע"י המינהל. המשרד מחייב לשלם את הפיצויים, כפי שנקבעו בהתאם לאמור לעיל ע"י המינהל.

11. מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי עמידה במועדים הנקובים בזכרון דברים זה מהווה תנאי עיקרי ויסודי של זכרון הדברים.

12. הסונה "המינהל" כחסכם זה כולל את המדינה, רשות הפיתוח, הקרן-הקיימת לישראל וכל אדם או גוף אשר יורשה לפעול בשמו או אשר הוא יעביר את זכויותיו בזכרון דברים זה הן לפי הסכם והן בחוקף החוק.

13. כל הודעה אשר תשלח בהתאם לזכרון דברים זה בדואר רשום לפי הכתובות המפורסות בכותרת לזכרון דברים זה תחשב שנתקבלה בדין שישה ימים אחרי המשלוח.

14. (א) הוסכם בין הצדדים כי אם המשרד יסיים את הבניה כאמור בסעיף 4 לעיל ובמועד שנקבע בו וימלא אתר התחייבויותיו לפי זכרון דברים זה - יערוך המינהל חוזה חכירה עם המשתכנים מטעם המשרד בסעיף 3 לזכרון דברים זה.

(ב) בחוזה החכירה הנ"ל יצויין כי דמי חכירה שנתיים מהוגנים עבור הדירות שולמו למינהל מראש לתקופה של 49 שנים כמפורט "ברשימה".

(ג) כחלילת תקופת החכירה, החזקה, האחזיות בעד הנזקים, תשלום כל המסים והוצאות הפיתוח יחשב יום קבלת המגרש ע"י המשרד, האמור בטבוא לזכרון דברים.

15. חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) חל"ב - 1974 אינו חל על זכרון דברים זה.

16. לזכרון דברים זה לא יהיה חוקף כל עוד לא יחתם ע"י בני הצדדים.

ולראיה באו הצדדים על החתום: -

המשרד הבינוי והשיכון
חתימה: _____
תאריך: _____
משרד הבינוי והשיכון

חתימה: _____
תאריך: _____
מינהל מקרקעי ישראל

54612

הוראת ביצוע למוסדות ציבור מס'

1979 לשנת

פס' חוזה קבלני

שם המסחר	שם הישוב	שם השכונה	מס' הקצאה	חצריך הקצאה	גוש
כ"ס 18 כחור - אולם התעמלות	פעלת ארופים	שכונת א'	5.37.02.09	3.5.81	
2 כחור 11					

[illegible]

ת 757

פחירי הבגית הם על סמך החלטה וקצת סבראים

0119522

סמינריו הפיננסיים - חם 10.12.19 בלבד.

© 2005 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Permission is granted to reproduce this document for personal or internal use, on the condition that the copier pay the stated fee directly to Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. For those organizations that have been granted a photocopy licence by CCC, a separate system of payment has been arranged. The fee code for users of the Transactional Reporting Service is 0890-4065/05 \$12.00.

*תיבוצ תשס"ל (כלול בפיתוח צפוד). סך

כבל ל 172 ש זרח 1704

הגדרת היציאה הסיומת

הכיתה: מ"ד
תאריך: 13 בינואר 1980

תכשיטות | משרי | 7777

• החזר הוצאות פיתוח בראש

* החזר הוצאות פיתוח מראש			
מס' הוצאת ביצוע	הסכום	מס' הוצאת ביצוע	הסכום

הערות

10510

1. סתכל אבק מרובות
2. סתנה על מרובות זיבור
3. סתכל סתח
4. סתכל הסתלה הסתנה בסתח
5. עזר ראשי למרובות זיבור בסתח
6. סתנה על הסתח מרובות זיבור - אבק להסתח והסתח
7. יסדת סדת
8. מרובות

שם המזכיר		שם המזכיר	
אשר המזכיר		אשר המזכיר	
מספר	מספר	מספר	מספר
1	2	3	4

Maritime Air System

8/11/11

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

רח' בזל 6/17, באר-שבע 84288, טל. 78349, ת"ד 7001, באר-שבע 84241

1.9.81

לכבוד
יובל גד בע"מ
ח.ד. 12
אשקלון

א.נ.נ.

הגדרון מעלה אדומים-בית ספר-חורז מס. 40/54612/65518/79

הננו מזכירים לכם שטרם קבלנו תשובות למכתבים שלנו מ-15.4.81 ו-15.5.81 ולהערותינו בירמני העבודה מ-26.6.81, 24.7.81, 31.8.81 ביחס לדו"ח שגשלתו ע"י המוסד לבטיחות ולגיהות של המחלקה לבטיחות בחינוך מ-6.3.81 ו-13.5.81 וכן לדו"ח מס. 346 מ-3.6.81 עם הערותיה של אדריכלית משהב"ש מחוז ירושלים.

נא לראות את הדו"ח חנ"ל כבעלי חשיבות ולתת את הטיפול הנאות והדרוץ.

המבנים לא יתקבלו על ידינו עד שיסובס עם כל הגורמים על הסדרונות לבעיות שהועלו ויבוצעו בהתאם.

אנו מקדים לקבל תשובה מכם ובהמשך לעדכן אותנו על טיפולכם.

בכבוד רב,

נני גיא

דוד עובדיה

העתיקים:

ח"ח ל. קוקוס-מנהל המח' הטכנית
א. גדלביץ-ס/מנהל המח' הטכנית
ג. חוכפלד-ראש צוות הקמה
ד. כרמל-מהנדס ביצוע יובל גד.

האגף לפיתוח מערכת החינוך
המחלקה לבינוי
כו' סיוון תשמ"א
28 ביוני 1981

ל.א.י. ג'ס. מקיף

אלו פר.ד. בן אלול, הממונה על מוסדות ציבור, משרד הבינוי והשיכון.

מעלה ארומים, פרוגרמה לבתי ספר על יסודיים ומקיפים,
מכתב מיום 10.6.81

הפרוגרמה שהוצאה ב - 18.5.81 נועדה לערוך הפרוגרמה המפורטת
שיצאה לפני כשנתיים.
אנו מודעים לשינוי במסמך יחידות הדיוור המהוככרות.
המחלקה למימון במסדרנו ביקשה מהמכתבן איחור ששה נוסף לבי"ס
מקיף בעקבות הגרלת הישוב.

ב ב ר כ ה

תחום: **יצחק צדוק**
מנהל המחלקה

העמק: פר.ז. ברקאי, משרד הבינוי והשיכון, ירושלים.
פר.א. חייר, מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון.
פר.ב. דביר, מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון.
גב' ס. ברזר, מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון.
גב' א. ברזקי, מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון.
פר.ג. הוכמלר, מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון.
פר.ד. עובדיה, מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון.
אריכל כ. פלדמן, משרד החינוך ירושלים, המחלקה לבינוי.
גב' נ. נרדי, המחלקה לבינוי, משרד החינוך והתרבות.
גב' ג. שניידר, המחלקה לבינוי, משרד החינוך והתרבות.
גב' ע. בן דור, המחלקה למימון, משרד החינוך והתרבות.

סדרן יגידר בסדרן יגידר

הגורא: סדרות יגידר במעלה ארומים

התחלת: סדרן יגידר, יומי יגידר, עמוס סדרן, אבנר סדרן, גרען הוסטל

1. גבי יגידר

היום בבניה - 2 כחור בן במבנה בי"ח
3 כחור בן באזור יובל בר - אסטרטגיה חדשה.

בחדרמה לבניה 6 כחור בן.

2 כחור בגולדסטין 8-3

2 כחור 04-3

2 כחור במסדה כחור סדרן אסטרטגיה א וב.

2. בית סדר

18 כחור ליגראט סדרן בבניה - במרכז

17 כחור במדרמה יגידר סדרן סדרן 04-3

3. סדרות

סדרן אחר 2 כחור בבניה במבנה המינוראל ויסטר כחורא לאיגורן האמה החדשה.
אבר הוסטל יגידר יתכן ותוכל לשמור בשפת החדר סדרן בוסה.

4. כן בסדר יגידר על כחור סדרן סדרן סדרן סדרן יובל במבנה.

רשם גרען הוסטל

17. 11. 1911

18. 12. 1911

19. 1. 1912

20. 2. 1912

21. 3. 1912

22. 4. 1912

23. 5. 1912

24. 6. 1912

25. 7. 1912

26. 8. 1912

27. 9. 1912

28. 10. 1912

29. 11. 1912

30. 12. 1912

31. 1. 1913

32. 2. 1913

33. 3. 1913

34. 4. 1913

35. 5. 1913

36. 6. 1913

37. 7. 1913

38. 8. 1913

39. 9. 1913

40. 10. 1913

2000
1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

טיקטין נתנאל - מהנדס חשמל

רחוב אלזקי 10, רחובות, 16, 76251, 054-75925

9/6/1981

לכבוד
המוסד לבטיחות ונהוג

א.נ.א.

הנדון: כ"ס במעלה ארומים.
סמוכין: סכחבר טיום 13/5/81.

קבלתי בחזרה סכחבר הנ"ל.

באשר לנושא להצני ההפסקה סכחבר אני מציע להחזיק קופסא עם חלון זכוכית
ובחזרה סכחבר החדר באשר כל הנ"ל סכחבר בגובה 2 מ' ליד הדלת וסכחבר להישג
יד הילדים.

סדורי ההפסקה פקודיים חשמליים אינם אמינים באופן סכחבר ויגררו את הילדים
לנסויים שונים.

כמו כן אין דרישה בהקן או בחוק לניחוק סכחבר זה.

לכבוד
מהנדס טיקטין

העמק: 1. מר הוכפלד - ראש צוות הקמה
מעלה ארומים משרד השכון

2. יובל גד - אורי כהן

3. יובל גד - דן כרמל.

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

באר-שבע, רח' רמב"ם 20, טל. 78502, תד. 7001

דף מס'

לסימול				
שם	תאריך			
		ירושלים 3.6.81	הפרויקט: מעלה אדומים מעלה אדומים-סכום פגישה בתאריך: 3.6.1981	דיון מס. 346 ניהול: ביה"ט-יובל גר החליט באחד
			נוכחים: גב' ברזקי-אדמכרית מחוז ירושלים מר ג. חוכפלד-חאש צוה תקפה מר א. דאובר-אחריכל הבנין מר ד. כרמל-מהדס כצור יובל גר מר שמואל-מנחל עבודה יובל גר מר א. דולברג-פקוח.	
		החלטת	הסעיף	מס. סד.
		משהב"ש מבקש מהרונות לבעיות הכאות: <u>ביה"ט סכנה כמות</u>		1.
		א. סגירת ההרוץ בין המדרגות והקיר-לסניעה חדירת מים ולכלוך. ב. יש לתקן את פרט המדרגה העליונה במדרכים ולמנוע פינה חורקת. ג. יש לצבוע את צינורות האורור העוברים בכמות בלבן. ד. הפריט: בכל מקום יש לישר את התפרים ולחתוך בקו ישר ונקי. ה. הפריט בקירות חוץ יש להתזו שנית את אזורי התפר ולחרוץ חריץ אחיד אנכי ואופקי. ו. האלמנטים של החלונות יהיו בעלי עבוד זהה משני צידיהם (פנים וחוץ).		2.
		<u>מבנה אולם ספורט</u> א. יש לבדוק אפשרות טיה אקוסטי או חקרה אקוסטית בתקרה אולם ההתעמלות. ב. צינורות החסקה ימוקמו על התפר ויצבעו בהתאם לפרטי הצבע כדלהלן: צבעים: מסגרות כבדה כמקלט-טופר לק אדום 97. מסגרות בנין היצונית-ירוק סופר לק 88. צנרת חסקה בחוף האולם-צינור מים קרים כחול, סופר לק 47. צינור מים חמים-ירוק סופר לק ירוק 88. ארובת דוד החימום-סופר לק ירוק 88.		3.
		במור אלמנטים חצוניים-זהה לבנין הכמות. תמונה לנוכחים ו'	סוגר הישיבה הנאה: רשם: א. דולברג-פקוח	

10 ביוני 1981

אל: מר י. גנור, משרד החינוך, ירושלים

מאח: ד. בן אלול

הנדון: פרוגרמה לבתי"ס על-יסודיים מקיפים,

מעלה אדומים

מכתבס: ס-13.5.81 (?)

מכתבנו: ס-17.5.81

בהמשך למכתבנו הנ"ל - נבקש לגרוס לזירוז המצאת הפרוגרמה המבוקשת.

כשרם הסכמו את הפרוגרמה הסופית למברט ספציפי זה, או אחר - נציע לכם להתערכון בקטר למספר המשפחה המוגדל, החזוי במעלה אדומים (לאחר הוספת הסטת הצוילה, בחלק המערבי) ובקטר לאטרנטיבות השונות של הצעות האיחודים למסדות החינוך במעלה אדומים בשלב הבא ובשלב הסופי.

ב ב ר כ ה,

ד. בן אלול
הממונה על מסדות ציבור

העמק: מר ז. ברקאי, משרד הבינוי והשיכון, ירושלים
מר א. חסיר, מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון
מר ב. דביר, מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון
מב' ס. ברור, מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון
מב' א. ברזקי, מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון
מר ג. הוכפלד, מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון
מר ד. עובדיה, מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון
אדריכל כ. פלדמן, משרד החינוך ירושלים, מב' בינוי
מב' נ. נרדי, משרד החינוך ירושלים, מב' בינוי
מב' ג. שניידר, משרד החינוך ירושלים, מב' בינוי
מב' ע. בן דור, משרד החינוך ירושלים, מב' מיפוי

SECRET, 415, 007-0010, 0-0000

[Faint, illegible text]

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

[illegible]

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ
רחוב רמב"ם 20, טל. 78502, ת"ד 7001, באר-שבע 84 241

24.5.81

לכבוד
חברת יובל גד
ת.ד. 12
אשקלון

א.נ.

הנדון: ביה-ספר במעלה ארומים
חוזת מס. 40/54612/65518/79

למרות התראותינו המרובות (ראת יומני עבודה) טרם הגענו למצב המסביע
רצון מבהינה טיב עבודות הגמר בכנין ביה"ס ואולם התעמלות.

חלק גדול מהליקויים שנחבלו בעבודות טיח וריצוף טרם תוקנו, לא שופר
עיבוד הטיח בתפרים ולא תוקנו כל הליקויים באלמנטים הסרומיים

הובטח ע"י נציגיהם באחר שער 30.3.81 יוכן חדר לדוגמא ועד היום הזה
לא הושלם.

מאחר וייציקות המקלט לא נעשו בחבניות תולדות, נדרשת לבצע תיקונים
ולהביא את פני הבטונים בצורה המתקבלת על הדעת.

כיו-כן לא ברור לנו איך התגברתם על היקון הליקויים בולחות, מאחר
והתחלתם בעבודות הצבע.

ביחס לתפרים בין האלמנטים בחזיתות, הנכם נדרשים למצוא פתרון כדי
להגיע לאחידות המרווחים (דבר שחושב במבנים דומים במקומות אחרים).

כנוסף לנ"ל עלינו לציין שהזכוכית לדלתות הכניסה חייבת להיות
מזכוכית כשחון (3+3 מ"מ) כפי שפורט בחוכנית הנגרות.

בכבוד רב,

דוד גובדיה

העתיקים:

ה"ח ל.קוקוס-מ"מ מנהל המה' הטכנית
ג.הוכפלד-ראש צוות הקמת-מעלה ארומים
א.גולביץ-ס/מנהל המה' הטכנית
ד.כרמל-מהנדס פרויקט.

111

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

Page 1

TO : DIRECTOR, FBI
FROM : SAC, NEW YORK
SUBJECT: [illegible]

RE: [illegible]

DATE: [illegible]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

לחן ג' 80

משרד הבנוי והשיכון
מחוז ירושלים
צוות הקמה מעלה אדומים

כא' באייר תשמ"א
25 במאי 1981

לכבוד
מר עמוס טרסטן
יו"ר המועצה המקומית, מעלה אדומים
ד.ג. בקעה יריחו

א.ג.א

הנדון: שנה"ל תשמ"ג - ספטמבר 1982
מכתבך מס. 691/56 מיום 28.4.81 למנהל המחוז

מר א. תייר העביר לטיפולי את מכתבך הנדון.
בתחום לחוזים שלנו עם חברות הבניה תהיינה בין החודשים אפריל-אוגוסט 82
כ-800 דורות מוכנות לאיכלוס.
רוב הדירות כבר נרכשו. אם לא תהיינה בעיות בלתי צפויות מראש, אני מעריך
שבחודשים הנ"ל תתאכלסנה בעיר 600-700 משפחות.
על כן יש לפעול לפתיחת שנה הלימודים בתשמ"ג.
אני מבקשם לתאם איתי כל קשר עם משרד החינוך הנוגע להכנות לפתיחת שנה
הלימודים.

בכבוד רב,



גידעון הוכפלד
ראש צוות הקמה

העמק: א. תייר-מנהל המחוז
א. פרץ-יו"ר ועדת חינוך
י. שוברט - רכזת חנוך וחברות

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE

OFFICE OF THE
JOINT CHIEFS OF STAFF

MEMORANDUM
TO: THE SECRETARY OF DEFENSE
FROM: THE JOINT CHIEFS OF STAFF
SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

6. [Illegible]

7. [Illegible]

8. [Illegible]

9. [Illegible]

10. [Illegible]

לשכת מר אהוד תייר



28.4.1981

מספרנו: 691/56

לכבוד
מר אהוד תייר - מנהל המחוז
משרד הבינוי והשיכון
רח' בן יהודה 23
ירושלים

הנדון: שנה"ל תשמ"ג - ספטמבר 1982
תכנון מערכת החינוך

איכלוס העיר מעלה אדומים אמור להתחיל לפי המובטח באפריל 1982, אולם עד כה לא קיבלנו מסמך רשמי המאשר תאריך זה כתאריך אכלוס העיר.

ידיעת תאריך האכלוס נחוצה לנו לצורך תכנון שנה"ל תשמ"ג, אישור רשמי של תאריך זה יאפשר לנו להתחיל בהכנות הנחוצות ולפתוח בחליכים עם משרד החינוך לקראת ספטמבר 1982.

אודה לך אם תעביר לנו אישור על פתיחת שנה"ל תשמ"ג בעיר מעלה אדומים.

ב ב ר כ ה,

עמוס טרסטן
יו"ר המועצה

הערת: ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה
א. פרץ - יו"ר ועדת חינוך
י. שוברט - רכזת חנוך ותרבות

1981.4.11

1981.4.11

1981.4.11
1981.4.11
1981.4.11
1981.4.11

1981.4.11
1981.4.11

1981.4.11
1981.4.11

1981.4.11
1981.4.11

1981.4.11
1981.4.11

1981.4.11

1981.4.11
1981.4.11

1981.4.11
1981.4.11
1981.4.11

משרד החינוך והתרבות

האגף למחוז מערכת החינוך
המחלקה למיטות

מכרם מנישה שהתקיימה במשרד החינוך במשרדו של מר גדעון הוכפלר
ביום י"ז באדר ב' תשמ"א, 23 במרץ 1981

השתתפו: גב' מירי ברוור, מר גדעון הוכפלר, גב' עדה בן דור

הנושא: ערכון המרוגרתה למוסדות החינוך ב"מעלת ארומים"

לאור התכנון החדש להרחבת הישוב מ-5,000 ל-כ-10,000 יחידות דיור, החשורר הצורך בעדכון המרוגרתה למוסדות החינוך במעלה ארומים, כפי שסוכמה במנישה שהתקיימה אצל יצחק גנור ביום 19 בספטמבר 1971.

א. המשרד הממוכנן של יחידות הדיור ביישוב:

באלב או בבניה 1,600 יחידות דיור (אחר 02)

בתחילת עבודות השחית 1,500 יחידות דיור (אחר 04)

תוך שלוש שנים יהיו מתחמים אלה מאוכלסים

מפניכ למחמם 04 - יועץ שטח לקריה דחית של "הפועל המזרחי". בשטח זה יבנו 350-500 יחידות דיור, וחפוקס בו ישיבת המסדר, המצויה כיום ביישוב הזמני.

אחר 03 - שטח חדש המצוי מדרום לכביש הקיים ירושלים - יריחו. הכביש הבין עירוני יועבר דרומה והכביש הקיים יהפוך לכביש מנימי.

באחר 2000-2500 יחידות דיור.

אחר 05 - (מסדרה לאלב א') - 2500 - 2000 יחידות דיור.

אחר 06 - (מצמון לאלב א') - 2000 - 1600 יחידות דיור.

ב. מוסדות החינוך שידרשו עבור 10,000 יחידות דיור

1. גני ילדים

חדרשנה 100 כיהות גן לבילאי 3-4-5.

2. כחי ספר יסודיים

יידרשו 198 כיהות א'-ו'

יש לאחר מברשים עבור 11 כחי ספר יסודיים בני 18 כיהות כל אחד.

בנוסף יש לאחר שני מברשים לבחי ספר בני 6 כיהות כל אחד עבור החינוך המיוחד.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

CHAPTER I. THE DISCOVERY OF AMERICA

THE DISCOVERY OF AMERICA

On the 12th of September, 1492, Christopher Columbus, an Italian navigator, sailed from the port of Palos, in Spain, on his first voyage to the West Indies. He was accompanied by a crew of 87 men, and a small fleet of three ships, the Santa Maria, the Pinta, and the Nina.

THE DISCOVERY OF AMERICA

On the 14th of September, 1492, Columbus discovered the island of San Salvador.

On the 15th of September, 1492, Columbus discovered the island of Cuba.

On the 16th of September, 1492, Columbus discovered the island of Hispaniola.

On the 17th of September, 1492, Columbus discovered the island of Puerto Rico.

On the 18th of September, 1492, Columbus discovered the island of St. John.

On the 19th of September, 1492, Columbus discovered the island of St. Thomas.

On the 20th of September, 1492, Columbus discovered the island of St. Vincent.

On the 21st of September, 1492, Columbus discovered the island of St. Lucia.

On the 22nd of September, 1492, Columbus discovered the island of St. Kitts.

On the 23rd of September, 1492, Columbus discovered the island of St. Eustace.

On the 24th of September, 1492, Columbus discovered the island of St. Andrew.

On the 25th of September, 1492, Columbus discovered the island of St. George.

3. בתי ספר על יסודיים

יורטו 198 כיתה ז' - י"ב.

יש לאחר המגשיט עבור 5 בתי ספר מקימים שלושה בני 36 כיתה כל אחד, אחד בן 42 כיתה ואחד בן 48 כיתה.

מוסלץ כי המגשיט של ארבעה מקימים יאוחרו שניים שניים, באמוד זה לוח:

באיחור אחדו 48+36, באיחור שני 43+36 ובאיחור שלישי - 36 כיתה.

המקיף הראשון שיחובבן, אחר בשלב א', ויהיה בן 48 כיתה, מוסלץ כי המגשיט המיועד לו יורחב כך שניתן יהיה לעקם בצמוד לו מקיף שני בן 36 כיתה וכמובן אחד שני המכנסים של הישוב.

4. מוסדות הרבות נוער ומסדר

יורטו לישוב שני מהמכנסים מרכזיים ושתי שלוחות של מהמכנסים.

יש לאחר המכנסים המרכזיים בצמוד לשני בתי ספר מקימים, ואם שלוחות המכנסים בצמוד לשני בתי ספר יסודיים שימלאו אוכלוסיה המרוחקת מהמכנסים המרכזיים.

השני - קיימת מדיניות מיוחדת לבי"ס יסודי-קהילתי.

המגשיט המיועד לבי"ס יסודי קהילתי בן 18 כיתה יהיה בגודל 12-10 דונם.

רשטחו עדה בן-דוד

החפצתו מר גרשון מרבסון, מנהל מחוז ירושלים

מר בני דביר, משרד השיכון, מחוז ירושלים

מר יצחק גזור, מנהל המחלקה לכינוי

מר רפאל ירון, מנהל המחלקה למינוי

1. THEORY OF THE CASE

THEORY OF THE CASE

THEORY OF THE CASE

THEORY OF THE CASE

THEORY OF THE CASE

THEORY OF THE CASE

2. THEORY OF THE CASE

THEORY OF THE CASE

THEORY OF THE CASE

THEORY OF THE CASE

THEORY OF THE CASE

3. THEORY OF THE CASE

THEORY OF THE CASE

THEORY OF THE CASE

THEORY OF THE CASE

THEORY OF THE CASE

משרד התינוק והחברות

האגף לפחות מערכת החינוך
המחלקה למימון

מכרז מנייה שהתקיימה במשרד התינוק במשרדו של מר גדעון הוכמלר
ביום י"ז באדר ב' תשמ"א, 23 במרס 1981

השתתפו: גב' מירי ברוור, מר גדעון הוכמלר, גב' עדה בן דור

הנושאים: ערכון הפרוגרמה לטופדות התינוק ב"פעלת אדומים"

לאור התכנון החדש להרחבת הישוב מ-5,000 ל-10,000 יחידות דיור, התעורר הצורך בעדכון הפרוגרמה לטופדות התינוק במעלת אדומים, כפי שסוכמה במנייה שהתקיימה אצל יצחק גנור ביום 19 בספטמבר 1971.

א. המערך התוכני של יחידות הדיור בישוב:

בס"ב א: כנניה 1,600 יחידות דיור (אחר 02)

בתחילה עבודות השתית 1,500 יחידות דיור (אחר 04)

הוך שלוש שנים יהיו מתחמים אלה מאוכלסים

מסעיב לפתחם 04 - יוער טעח לקריה דחית של "המועל המזרחי". בטטה זה יכנו 350-500 יחידות דיור, והמוקם בו ישיבת המסדר, המבנית כיום בישוב המזכני.

אחר 03 - טעח חדש המבני מדרום לכביש הקיים ירושלים - יריחו. הכביש הכין עירוני יועבר דרומה והכביש הקיים יהפוך לכביש מנימי.

באחר 2000-2500 יחידות דיור.

אחר 05 - (מסדרה לשלב א') - 2000 - 2500 יחידות דיור.

אחר 06 - (מסדרה לשלב א') - 1600 - 2000 יחידות דיור.

ב. מוסדות התינוק שידרשו עבור 10,000 יחידות דיור

1. בני ילדים

הדרשנה 100 כיהות גן לגילאי 3-4-5.

2. כחי ספר יסודיים

יידרשו 198 כיהות א'-ו'

יש לאחר מנרשים עבור 11 בחי ספר יסודיים בני 18 כיהות כל אחד.

בנוסף יש לאחר שני מנרשים לבחי ספר בני 6 כיהות כל אחד עבור התינוק המיוחד.

3. בחי ספר על יסודיים

ידרשו 198 כיתות ז'-י"ב.

יש לאחר סגרשים עבור 5 בחי ספר מקימים: שלושה בני 36 כיתות כל אחד, אחד בן 42 כיתות ואחד בן 48 כיתות.

מוסלך כי הסגרשים של ארבעה מקימים יאוחרו שניים שניים, בצמוד זה לזה:

באחור אחד: $48+36$, באחור שני: $43+36$ ובאחור שלישי - 36 כיתות.

המקיף הראשון שיחונקן, אחר בשלב א', ויחיה בן 48 כיתות, מוסלך כי הסגרש המיוש לו יורחב כך שניתן יהיה לטקס בצמוד לו מקיף שני בן 36 כיתות וכמובן אחד משני המתנסי"ם של הישוב.

4. תוספות הרבות נוצר והסדר

ידרשו לישוב שני מתנסי"ם מרכזיים ושתי שלוחות של מתנסי"ם.

יש לאחר המתנסי"ם המרכזיים בצמוד לשני בחי ספר מקימים, ואת שלוחות המתנסי"ם בצמוד לשני בחי ספר יסודיים שיסדרו אוכלוסיה המרוחקת מהמתנסי"ם המרכזיים.

הש"ה - קיימת מרוגרת מיוחדת לבוי"ם יסודי-קהילתי.

הסגרש המיועד לבוי"ם יסודי קהילתי בן 18 כיתות יהיה בגודל 12-10 דונם.

רשטח: עדה בן-דוד

החפצות: הר ברטון מרגסון, מנהל מחוז ירושלים

מר בני זביר, משרד התיכון, מחוז ירושלים

מר יצחק גנור, מנהל המחלקה לבינוי

מר רפאל ירון, מנהל המחלקה לסימני

והכינוי

י"ח באייר תש"א
22 במאי 1981

סיכום ישיבה בנושא מרכזי הספורט + מקיף מעלה אדומים

השתתפו: ט. לייטסדורף, ג. הוכפלד, ד. בן אלול, ב. דביר, ג. שילוני, ד. עוברית
ז. אפרתי ולדן

1. ט. לייטסדורף הציג התכנית בשכצמור למרכז מאוחדים כ-100 דונם שבהם ימוקמו,

- א. כ-15 מקיף בן 48 בתות.
- ב. מרכז הספורט העירוני.
- ג. אפשרות למקם בשולי השטח מקיף נוסף.

2. הועלתה הצעה שבמלב ראשון, ימוקמו מרכז ספורט כשני בשטח של כ-25 ד' נסו
במארק או בצמוד לו (בשטח שיועד בעבר לכדורגל). בשטח זה ימוקמו הפונקציות
הבאות:

- א. מגרש סניט.
- ב. אולם ספורט (בשולי השטח).
- ג. מגרש גלגיליות.
- ד. בריכת שחייה ומגרש דשא.
- ה. 2 מגרשי כדורסל.

שטח הספורט הראשון ישיבנה יהיה שטח זה בעל עלות תפיתוח הגבוהה שיורשו
לשטח את שטח המקיפים.

3. מוכי יביא אלטרנטיבות לסיקום מרכז הספורט בעיר בישיבה ברשות הספורט
שתתקיים כ-4 ביוני 1981 בשעה 13.00.

4. כתי ספר מקיפים - לאוכלוסיה של 9000 יח"ד יש צורך ב-4-5 מקיפים.

פרוגרמה מפורטת וחנהיות למרישה ביה"ס חנינן בישיבה מפורטת בין משהב"ט
ומשה"ח.

רשתה: סירי ברדור
ק/ר למדס"ז

למס' 158/1
למס' 158/1

למס' 158/1
למס' 158/1

מסדר החינוך והתרבות
אגף הפיתוח מערכת החינוך
המחלקה לבינוי

אל : גב' מירי ברנר - מסדר הבינוי והחינוך - ירוסלים

פרוגרמה לחטיבת ביניים במעלה אדומים

מס"ל פרוגרמה פיסית מפורטת לחטיבת ביניים במעלה אדומים בהתאם לטיכום סחי
מיסיבה שהתקיימה במסדרנו ביום 15.3.81 הכלול חטיבת ביניים בשלב סופי 27
כיתות ז-ט. בשלב ראשון חטיבת ביניים בת 18 כיתות בשטח כולל של 2050
מ"ר נטו. יש להכניס את חטיבת הביניים באופן שיאפשר חלוקה הבניה לסלבים
קטנים יותר.

אשר לפרוגרמה הפיסית שהוצאה על ידינו ביום 26.6.79, פרוגרמה זו תקפה בסינויים
המתחייבים מהגדלת חטיבת הביניים מ-24 ל-27 כיתות, ויש לראות בה חוסר רקע
להכניס קרית החינוך המזוהבת עם הסתנ"ס.
את התכנון ילווה סמסנו אדריכל כ. פלדמן ממסדרנו בירוסלים.

ב ב ר כ ה

נאווה נרדי
רכזת פרוגרמות

העתיקים:

מר ד. בן אלול - מסדר הבינוי והחינוך
מר ט. כהן -
מר ב. דביר -
גב' א. ברזקי -
מר י. גנור - מנהל המחלקה לבינוי - מסדר החינוך והתרבות
גב' ע. בן דור - המחלקה למיפוי -
אדריכל כ. פלדמן - המחלקה לבינוי
גב' ג. סניידר - המחלקה לבינוי

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics.

2. The second part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

פרוגרמה לחטיבת הביניים במעלה אדומים

א. מכנה חינוכי שלב א'

18 כיתות ז-ט

מכנה חינוכי שלב סופי

27 כיתות ז-ט

ב. רשימת מחזקים (במ"ר נטו)

פירוט	דרוש לסלב א'		הערות
	יח.	שטח	
<u>מינהלה</u>			
ח מנהל	1	16	יש לקחת בחשבון שבמלב סופי לכתיבה ביה"ס לבו"ס מקיף, חתלב מינהלה ביה"ס המקיף לענין זה ראה פרוגרמה לבי"ס מקיף מיום 26.6.79
מזכירות : ח' מזכירות	1	20	
מחסן אספקה	1	12	
ח' אחוז	1	14	
ח' שרת	1	8	
מחסן חומרי ניקוי	1	12	
מחסן רהיטים והיקונים	1	30	
ח' יועץ	1	9	
ח מורים ומדריכים	1	50	
ח קבלת הורים/הלמידים	1	9	
סה"כ		180	
<u>חדרי לימוד</u>			
חדרי לימוד - 53 מ"ר	12	636	על הסתכנון לקחת בחשבון צורך בהוספת 9 ח"ל + 2 חדרי הקצצה בעתיד
" - 45 "	6	270	
חדרי הקצצה - 35 "	3	(105)	
סה"כ		906	
<u>מעבדות</u>			
מעבדה 75 מ"ר	3	225	עם צמיחת חס"ב ל-27 כיתות יהיה צורך בהוספת מעבדה מדע אחת.
חדרי הכנה 32 מ"ר (מסותף)	2	64	
מחסן למורים נימיים	1	5	
סה"כ		294	
<u>חדרי מלאכה</u>			
סדנה עץ - מחנה השמלטרוניקה חטירה ומלאכה מחזקה כלכלה - בית			הסדנא מחזקת כן יגדלן יהיה בעתיד ע"י הוספת חדר מכונות (עץ מסדנת הסתכה הסחה הכולל של הסדנאות בעתיד יהיה 170 מ"ר ימוקם במקלט במלב סופי יהיה צורך בחדר נוסף להפירה ומלאכה מחזקה במלב א' זקוקים ל-99 מ"ר בלבד.
		144	
		74	
		(50)	
		122	
סה"כ		340	

פירוט	דרוש לחלב א	הערות
	יח. סמך	
<u>ספירה</u>		תחובת כחלק מהספירה שהחשב את מוסדות החינוך והקהילה
ספירה, חדר עיון ומרכזיה פדגוגית	150	
<u>ספורט</u>		לענין א. ההתעמלות דא. פרוגרמה לקריה חינוך סיוע עם מחנ"ס מיום 26.6.79. האולם ייבנה בהתאם לצרכים ואפשרויות התקציביות
<u>מקלט</u>		
מקלט דו חליתי לפי 10 מ"ר לכיתה בדולה	180	במקלט ימוקמו חדרי הקבצה וחדר חפירה ומלאכה מחשבת
<u>ריכוז סטחים</u>		
מינהלה	180	
חדרי לימוד	906	
סעודות	294	
חדרי מלאכה	340	
ספירה	150	
ספורט		ראה ההערה בסעיף ספורט בפרוגרמה דלעיל
מקלט	180	במקלט ימוקמו חדרי ספירה ומלאכה מחשבת וחדרי הקבצה.
	2050	
	סה"כ	

ערכה : נ. נרדי - רכזת פרוגרמות

אפריל 1981

לשם קבלת

נהול, תאום ופקוח בע"מ
רחוב רמב"ם 20, טל. 78502, ת"ד 7001, באר-שבע 84 241

יהל

15.5.81

לכבוד
חברת יובל גז
ח.ד. 12
אשקלון

א.נ.

הנדון: ביה"ס במעלה אדומים י-ם
חוזת מס. 40/54612/65518/79

טרם קבלנו תשובה למכתבינו מ-15.4.81 ביחס להעדרות
הכלולות בדו"ח מהמסד לבטיחות ולגיהות של המחלקת
לבטיחות בהיגור מס. 155 מ-6.3.81.
נא לראות את הפנייין כבעל חשיבות ולמסור לנו
בדחיפות את סכום הדברים עם כותב הדו"ח.

בכבוד רב,
דוד עובדיה

העתקים:
ה"ה ג. הוכפל-ראש צוות הקמה מעלה אדומים
ד. כרמל-מהנדס ביצוע.

1971

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1971

1971
1971
1971
1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

אגף פרוגרמות

למנכ"ל
משרד הבינוי והשיכון
תאריך: 17 במאי 1981

תאריך: 17 במאי 1981

אל: מר י. בנור, משרד החינוך ירושלים

סאת: ד. בן אלול

הנדון: פרוגרמה להטיבת-ביניים במעלה אדומים

הנני מתוודע להעתק המכתב בנדון (שאינו נושא תאריך, אך הוא הגיע למשרדנו ב-17.5.81), מאת גב' נ. נרדי.

- א. שוב נשלח המכתב במישרין למחוז - בניגוד להליכים שסוכמו.
- ב. מסלוח הפרוגרמה רק להטיבת-ביניים בת 18 כיתה (מתוך 27 בשלב הסופי) בלי לציין את סדר הגודל המסוער (במ"ר ובפונקציות) של ההטיבה העליונה, שיש לחבנן בעתיד באותו מגרש - עלול להכשיל את האדריכל-המחנך ואותו בעתיד.

על האדריכל לדעת כבר היום כמה שטח ואיזה סוגי פונקציות נוספות עליו לשמור לחבנן בעתיד על אותו מגרש (מלבד המתנ"ס) - כדי שלא יתפס כל השטח ע"י הטיבת-הביניים והמתנ"ס בלבד.

נא דאג לקבלת פרוגרמה שלמה יותר, בדרך המקובלת.

ב כ ר כ ה,

ד. בן אלול
הממונה על מוסדות ציבור

נחק: ד"ר ג. בן דרור, משרד החינוך והתרבות, ירושלים
מר ז. ברקאי, משרד הבינוי והשיכון, ירושלים
מר א. תייר, משרד הבינוי, מחוז ירושלים
מר ב. דביר, משרד הבינוי, מחוז ירושלים
מר קוקוש, משרד הבינוי, מחוז ירושלים
גב' א. ברזקי, משרד הבינוי, מחוז ירושלים
גב' ס. כרור, משרד הבינוי, מחוז ירושלים
מר ג. הוכפלד, ראש צוות מעלה אדומים, משרד הבינוי, מחוז ירושלים
מר ד. עובדיה, מנהל הפרויקט, מעלה אדומים, משרד הבינוי, מחוז ירושלים
אדריכל כרמלי פלדמן, מח' בינוי, משרד החינוך, ירושלים
גב' נ. נרדי, מח' לבינוי, משרד החינוך, ירושלים
גב' ע. בן דור, מח' למיפוי, משרד החינוך, ירושלים
גב' ג. שניידר, מח' לבינוי, משרד החינוך, ירושלים



המוסד לבטיחות ולגיהות

המחלקה לבטיחות בחינוך

המכתב: תל אביב, רחוב מנחם 22, ת"ד 637, טל' 74389.
טל' 31211777, כתובת למברקים: מוסד לבטיחות, תל אביב

ירושלים, ט' באייר תשמ"א
13 במאי 81
מספרנו: חנ" 6/

ליד משרד העבודה

י"ד מועצת המוסד
שר העבודה

הרכב המועצה
נציגי הממשלה ומשרות:

משרד העבודה
המוסד לבטיחות לאומי
משרד הבטחה
משרד החקלאות

הסגן למפקד העבודה והייצור
נציג לייצור ולשיווק פרי הדר

אגודת ישראל
של חברת לבטיחות

מכון המחקר והמחקר

המנהל - מכון טכנולוגי
ירושלים

נציגי העובדים:

התאחדות הכללית
של העובדים בא"י

הסתדרות העובדים הלאומית

הסתדרות העובדים הכללית בישראל

נציגי בנות העבודה:

התאחדות
בעלי התעשיות בישראל

המרכז הארצי של אידעו
התלבושים והבגדים בישראל

התאחדות האמריקאית בישראל

חברת העובדים האמריקאית
הסתדרות הכללית בא"י

מרכז השלטון המקומי בישראל

רמ"ד חברה להתיישבות
הקולות העירונית בע"מ

חברת החשמל לישראל בע"מ

לכבוד

מהנדס מיקסין

רח' לוצקי 10

רחובות

הנדון: מע' החשמל בבית"ס חדש פעלה אדומים.
סימוכין: מכתבך מיום 14.4.81

בחשובה למכתבך שבסימוכין ברצוני להבהיר:

1. בסיור שנערך במבנה לא היו ממסרי פחת בלוחות החשמל, באם הדבר הוכחן
ויבוצע לפני איכלוס המבנה אין לי כל הערות בסעיף הנ"ל.

2. הדרישה להחצן חרוט מחוץ לדריים בהם נימצאים לוחות החשמל, היא בגלל
שהלוחות ממוקמים בחוץ דריים שרוב הזמן יהיו נעולים.
במקרה חרוט יעבור זמן רב עד לניתוק הזרם.

אין לי התנגדות שבמקום להצן חרוט הוחקן קופסה מזוגנת (ליד הדריים
או ליד הלוח הראשי) ובתוכה מפתחות לדריים ולאירונות החשמל או כל
פחרון אחר שיבטיח ניתוק מהיר של הזרם במקרה חרוט.

3. במטבחי גני ילדים רצוי להתקין בית תקע טעל לשיש הארוך והגבוה
יותר ע"מ להרחיק את הכיריים החשמליות מהמים ולמנוע העברה
כבלים חשמליים ארוכים.

אני מקווה שבית החקע הממוכן עונה על הדרישה אל הנ"ל.

בברכה,

י. סרי

רכז בטיחות במוסדות חינוך
מחוז י"ם.

העתיקים:

1. מר ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה, משרד השיכון
2. מר א. לוי - האחראי לבטיחות במחוז
3. מר א. משיאס - מנהל המח' לחינוך

לדן בית ספר מקיף

מסדר החינוך והתרבות
אגף הפיתוח מערכת החינוך
המחלקה לבינוי

אל : גב' מירי ברור - מסדר הבינוי והשיכון - ירוסלים

פרוגרמה לחטיבת ביניים במעלה אדומים

מצ"ל פרוגרמה פיסית מפורטת לחטיבת ביניים במעלה אדומים בהתאם לטיכום סחי
מיטיבה שהחקיקה במסדרנו ביום 15.3.81 הכלול חטיבת ביניים בשלב סומי 27
כיתות ז-ט, בשלב ראשון תיבנה חטיבת ביניים בת 18 כיתות בשטח כולל של 2050
מ"ר נטו, יש לחנך את חטיבת הביניים באופן שיאפשר חלוקת הבניה לסלבים
קטנים יותר.

אשר לפרוגרמה הפיסית שהוצאה על ידינו ביום 26.6.79, פרוגרמה זו חקפה בשינויים
המתחייבים מהגדלת חטיבת הביניים מ-24 ל-27 כיתות, ויש לראות בה חומר רקע
לחנכון קריית החינוך המזולבת עם המחנ"ס.
את החנכון ילווה מטעמנו אדריכל כ. פלדמן ממסדרנו בירוסלים.

ב כ ר כ ה
נאוה נרדי
רכזת פרוגרמות

העתיקים:

מר ד. בן אלול - מסדר הבינוי והשיכון
מר ס. כהן -
מר ב. דביר -
גב' א. ברזקי -
מר י. גנור - מנהל המחלקה לבינוי - מסדר החינוך והתרבות
גב' ע. בן דור - המחלקה למיפוי -
אדריכל כ. פלדמן - המחלקה לבינוי
גב' ג. סניידר - המחלקה לבינוי

פרוגרסה לחסימת הכיניים כמעלה אדומים

א. מכנה חינוכי שלב א'

18 כיתות ז-ט

מכנה חינוכי שלב סופי

27 כיתות ז-ט

ב. רשימת ספחים (כמ"ר נטו)

פירוט	דרוה לשלב א'		הערות
	יח.	ספח	
<u>מינהלה</u>			
ח מנהל	1	16	יש לקחת בחשבון שבמלב סופי לכתיבתה
מזכירות : ח' מזכירות	1	20	ביה"ס לכי"ס מקיף, החלב מינהלה ביה"ס
מחנן אספקה	1	12	המקיף לענין זה דאח פרוגרסה לכי"ס
ח' אחות	1	14	מקיף מיום 26.6.79
ח' שרת	1	8	
מחנן חומרי ניקוי	1	12	
מחנן רהיטים וחיקונים	1	30	
ח' יועץ	1	9	
ח מורים ומדריכים	1	50	
ח' קבלה הורים/חלמידים	1	9	
	סה"כ	180	
<u>חדרי לימוד</u>			
חדרי לימוד - 53 מ"ר	12	636	על המחננן לקחת בחשבון צורך בהוספת
" - 45 "	6	270	9 ח"ל + 2 חדרי הקבצה בעתיד
חדרי הקבצה - 35 "	3	(105)	ימוקסו במקלט
	סה"כ	906	
<u>מעבדות</u>			
מעבדה 75 מ"ר	3	225	עם צמיחה חס"ב ל-27 כיתות יהיה צורך
חדרי הכנה 32 מ"ר (מסוהף)	2	64	בהוספת מעבדה מדע אחת.
מחנן למטריט כימיים	1	5	
	סה"כ	294	
<u>חדרי מלאכה</u>			
סדנת עץ - מחבת		144	הסדנא תחוכנן כך זניתן יהיה בעתיד
המלטרוניקה		74	ע"י הוספת חדר מכונות (עץ מסדנת המתכת
תפירה ומלאכה מחבת		(50)	המטח הכולל של הסדנאות בעתיד יהיה 170
כלכלה - כית		122	ס"ר ימוקס במקלט במלב סופי יהיה צורך
			בחדר נוסף לתפירה ומלאכה מחבת במלב
			א' זקוקים ל-99 מ"ר בלבד.
	סה"כ	340	

פירוט	דרוש לאלב		הערות
	יח.	סמך	
<u>ספריה</u>			
ספריה, חדר עיון ומרכזיה מדגוגיה		150	החוכנן כחלק מהספריה שתחשט את מוסדות החינוך והקהילה
<u>ספורט</u>			
			לענין א. ההתעמלות ראה פרוגרמה לקריה חינוך סיוולכת עם מתנ"ס מיום 26.6.79. האולם ייבנה בהתאם לצרכים ואפשרויות התקציביות
<u>מקלט</u>			
מקלט דו חכליהי לפי 10 מ"ר לכיתה גדולה		180	במקלט ימוקמו חדרי הקבצה וחדר הפירה ומלאכת מחזנה
<u>ריכוז סטחים</u>			
מינהלה		180	
חדרי לימוד		906	
מעבדות		294	
חדרי מלאכה		340	
ספריה		150	
ספורט			
מקלט			
		180	ראה ההערה בסעיף ספורט בפרוגרמה דלעיל במקלט ימוקמו חדר ספירה ומלאכה מחשבת וחדרי הקבצה.
סה"כ		2050	

ערכה : נ. נרדי - רכזת פרוגרמות

אפריל 1981

יהל

נה"ל, תאום ופקוח בע"מ

רחוב למכ"ס 20, טל. 78502, ת"ד 7001, באר-שבע 84 241

15.4.81

לכבוד

חב' יובל גד

ת.ד. 12

אשקלון

א.ג.

הנדון: בית ספר במעלה אדומים - ירושלים

חוזת מס' 40/54612/65510/79

נמטר לבט דוח מהמוסד לבטיחות ולגיהות של המחלקה לבטיחות בחינוך, מס' 155
מ- 6.3.81, עם הערות מר י. שרי, רכז הבטיחות במוסדות חנוך, מחוז ירושלים,
על הבניין הנ"ל.

ברצוננו להסביר את חשונות לבכט שבחמאס לחוזת הייתט צריכים להשיג את
אשורן של כל הרשויות הנוגעות בדבר (כולל הרשות לבטיחות בחנוך) על חכניות הבצוע.
לפיכך, הננו מבקשים כי תבדקו את הנושאים המוזכרים בדוח (פרט לסעיף 9) ובתאום עם
כותב הדוח ולמסור לנו את הסכום.

לשפולכט הדחוף.

בכבוד רב,

דוד עובדיה.

העתק:

ה"ה י. שרי - רכז בטיחות במוסדות חנוך י-ם.

ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה מעלה אדומים, משהב"ש.

ד. כרמל - מהנדס בצוע.

111

RECEIVED
JAN 10 1961

10-1-61

111
111
111
111

RECEIVED
JAN 10 1961

RECEIVED
JAN 10 1961

RECEIVED
JAN 10 1961

RECEIVED

RECEIVED
JAN 10 1961

למיקר דמי 100

מספר 12.48

(להתחברות פנימית במסד הנתונים)

מזכר

אל:	בזבז עובדי
מאת:	המנהל
תנוע:	
התאריך:	16.3.11
ועד מסי:	

מספר 12.48

בזבז עובדי
מספר 12.48
המנהל
16.3.11

בזבז



המוסד לבטיחות ולגיהות

המחלקה לבטיחות בחינוך

ח' ס' ר' כ' ז': תל' אביב, רחוב סמית' 22, ת"ד 2200,
טל' 6'5'6246894. כתובת למברקים: מועבטני, תל' אביב

ירושלים, ל' באדר א' תשס"א
81 במרץ
מספרנו: חג' 155/

לכבוד
מר ג. הובפלד
ראש צוות הקמה
מעלה האדומים
משרד השיכון
ירושלים.

הנדון: מפגעי בטיחות בכנייה חדשה בי"ס מעלה אדומים (יובל גד).

בהמשך לסיור השוטף שנערך לבקשתך במבנה החדש הסיועד לבי"ס מעלה אדומים
רצו"ב רשימת מפגעי הבטיחות שהתבלו במבנה:

1. הדלת הראשית למבנה נפתחה מול כיון הפתיחה של דלת הספרייה, יש להזיז את הדלת הראשית כך שהחלק הקבוע של הדלת הראשית יהיה מול כיון הפתיחה של דלת הספרייה.
2. דלתות הכתות שמול השרותים נפתחות בניגוד לציר התנועה ובניגוד לחוכניה, יש לשנות את כיון הפתיחה בהתאם לתכניה.
3. דלתות חדר השרת נפתחות פנימה - רצוי להסוך את אחת הדלתות כך שחפתת החוצה מאחר ובעתיד יתכן והחדר הנ"ל ישמש ככיתה.
4. הדלתות הראשיות עדיין לא הותקנו, יש לוודא שבדלתות הנ"ל יותקנו בולמי דלתות, רצוי א' גם להתקין בולמים בדלתות הכתות בגלל הרוחות החזקות שבאזור.
5. מערכת החשמל עדיין בשלבי התקנה, יש להנמיח שיותקנו טמפרים לזרם פחת ברגישות של 30 למע' החשמל בכל המבנה.
6. ארונות החשמל בקומות העליונות מתוכננות בחדרי הקבוצה ואחות - חדרים אלה אינם פתוחים בכל שעות היום, יש להתקין לחצן חרום מחוץ לחדרים הנ"ל ע"מ לאפשר ניהוץ מידי של חרום במקרה חרום.
7. מע' החשמל בגנים עדין לא גמורה, יש לוודא שיותקן שקע השמלי גם מעל לשיש הגבוה שמסביב הגנים בשביל כיריים השמליות.
8. אדני החלונות בגובה כ - 1,10 מ', מתחת לארץ החלון (כ 30 ס"מ מעל לרצפה) יותקנו מתקני חימום, קיימת סכנה שילדים יעמדו על מתקני החימום ויהכופו מתחלונות החוצה - יש למצא פתרון להסרת המפגע הנ"ל.
9. המקלט בשלבי בניה - במידה והוא ישמש כמקלט דו תכליתי יש להתקין במקום מתקני הסקה ואורור.

י"ר מועצת המוסד:
שר העבודה

הרכב המועצה
נציגי הממשלה ומועדות:

משרד העבודה
המוסד לבטיחות לאומי

משרד הסטחון

משרד התחבורה

הסוכן לפירוק העבודה והיועצור

המועצה לייצור ולשינוע פרי חדר

אגודת ישראל

של חכרות לבטיחות

מכון התקנים הישראלי

הסוכן - מכון טכנולוגי

ישראל

נציגי העובדים:

התסתודות הכללית

של העובדים בא"י

הסתודות העובדים הלאומית

הסתודות מעלי אגודת ישראל

נציגי נותני העבודה:

התאחדות

בעלי התעשיות בישראל

הסוכן הארצי של אגודת

העובדים והעובדים בישראל

התאחדות הארצים בישראל

חברת העובדים העבריים

הסתודות הכללית בא"י

סוכן השירות המקומי בישראל

ריסוקי חברת ההתיישבות

הקליטת ועידות בע"מ

חברת החשמל הישראלית בע"מ

/..



UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

OFFICE OF THE SECRETARY

WASHINGTON, D. C.

February 1, 1917

TO THE SECRETARY
OF THE AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.
FROM THE
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

RE: THE PROPOSED REGULATION OF THE

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
OFFICE OF THE SECRETARY

1. The proposed regulation of the United States Department of Agriculture, Office of the Secretary, is hereby approved.
2. The proposed regulation of the United States Department of Agriculture, Office of the Secretary, is hereby approved.
3. The proposed regulation of the United States Department of Agriculture, Office of the Secretary, is hereby approved.
4. The proposed regulation of the United States Department of Agriculture, Office of the Secretary, is hereby approved.
5. The proposed regulation of the United States Department of Agriculture, Office of the Secretary, is hereby approved.
6. The proposed regulation of the United States Department of Agriculture, Office of the Secretary, is hereby approved.
7. The proposed regulation of the United States Department of Agriculture, Office of the Secretary, is hereby approved.
8. The proposed regulation of the United States Department of Agriculture, Office of the Secretary, is hereby approved.
9. The proposed regulation of the United States Department of Agriculture, Office of the Secretary, is hereby approved.
10. The proposed regulation of the United States Department of Agriculture, Office of the Secretary, is hereby approved.



המוסד לבטיחות ולגיהות המחלקה לבטיחות בחינוך

ח ס ר כ ו : תל אביב, רחוב סמית 22, ת"ד 222, טל' 6'5'624494, כתובת למברקים : מועבטג, תל אביב

- 2 -

10. מערכת האנטלציה עדיין לא הושלמה, יש להבטיח שבמבנה תוחקן מערכת כיבוי שהענה על דרישות מכבי אש.

מאחר והמבנה עדיין בשלבי בניה ופיתוח השטח לא החל יתכן ויהגלו סמגעים נוספים בשלבי הבניה הסופיים ופיתוח השטח.

ב ב ר כ ה,

י. סרי

רכז בטיחות במוסדות חינוך
סחוז י-ם.

ההקדים:

1. מר א. לוי - האחראי לבטיחות בסחוז.
2. מר א. סטראס - מנהל המח' לחינוך במוסד לבטיחות.

י"ד מועצת המוסד:
שר העבודה

הרכב המועצה
נציגי הממשלה ומוסדות:

משרד העבודה
והמוסד לביטוח לאומי

משרד הכספים

משרד החקלאות

חשבון לפריון העבודה והייצור

המועצה לייצור ולשימוש פרי הדר

איגוד ישראלים

של חברות לביטוח

סבון התקנים הישראלי

המכונים - סבון טכנולוגי
לישראל

נציגי העובדים:

ההסתדרות הכללית
של העובדים בא"י

ההסתדרות העובדים הלאומית

ההסתדרות העובדים אגודת ישראל

נציגי מנהגי העבודה:

התאחדות

בעלי התעשייה בישראל

המרכז הארצי של איגודי
הקבלנים והבונים בישראל

התאחדות העובדים בישראל

חברת העובדים העברים
השומעית הכללית בא"י

מרכז השקטן הטקסטי בישראל

רס"ק חברה להתיישבות
הקולאית והעירונית בע"מ

חברת החשמל לישראל בע"מ



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OFFICE OF THE DEAN OF STUDENTS
540 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

Dear Mr. [Name]:

I am writing to you regarding the [Subject] of your letter of [Date].

Sincerely,
[Signature]
[Name]
[Title]

Very truly yours,
[Signature]
[Name]
[Title]

מחלקת חינוך
בני ציון

מס' 1043/81
מס' 1043/81
סיכום דברים שנעשה בהחלטות כיום 15.3.81 בהתאמה:

ג. מנכ"ל - ראש צוות הקטה
ע. מן דור, ג. מניידר, נ. נרדי, י. ננור - משרד החינוך
נעדרה מ"מ. מ. ברור

החלטות:

- א. נעשה נרדי מחלקה לבינוי מכין מרובות מחקנת לבית הספר העתיק.
- ה. מרובות הכלול ולוקה למספר חלבים. שלב א' יהיה חס"ב בה 18 בחות.
- ב. נעשה צוות ההקטה משרד אינפורמטיב על הגדלת מסה היישוב וחוססת של
כ- 4000 יחידות דיור לחכניה המימאר.
- ג. ע. מן דור היפסו ע"מ גב' מ. ברור כדי לחקן את המרובות לבחירות
חינוך בהתאם.

רמ"מ: י. מן דור

תפוצה: למטהחסיים
לשר ד. מן דור
לגב' מ. ברור

15.3.81

מעלה אדומים

טיכוס דברים מפגישת שהתקיימה ביום 15.3.81 בהשתתפות:

ג. מוכפלד - ראש צוות הקמה
ע. בן דור, ג. מניידר, נ. נרדי, י. גנור - משרד החינוך
נעדרה גב"ס. ברור

סוכס:

- א. גאווה נרדי מהמחלקה לבינוי הכין פרוגרמה מתוקנת לבית הספר המקיף.
הפרוגרמה הכלול חלוקה למספר שלבים. שלב א' יהיה חס"ב בה 18 כחות.
ב. ראש צוות ההקמה מסר אינפורמציה על הגדלה סמך היישוב וחוספת של
כ- 4000 יחידות דיור לתכנית המיתאר.
גב"ס ע. בן דור היפגש עם גב"ס. ברור כדי להקן את הפרוגרמה למוסדות
החינוך בהתאם.



רשם: יחנן גבון

תשובה: למשתתפים

למר ד. בן אלול
לגב"ס. ברור

18.3.81

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the origin of life. It is shown that the problem is one of the most important and most difficult in the history of science. The author discusses the various theories of the origin of life, and shows that the most plausible is the theory of spontaneous generation. This theory is based on the fact that the conditions of the early earth were such that the formation of organic molecules was a natural consequence of the physical and chemical processes going on at the time.

2. The second part of the paper is devoted to a detailed discussion of the theory of spontaneous generation. The author shows that this theory is based on the fact that the conditions of the early earth were such that the formation of organic molecules was a natural consequence of the physical and chemical processes going on at the time. The author discusses the various theories of the origin of life, and shows that the most plausible is the theory of spontaneous generation.

3. The third part of the paper is devoted to a detailed discussion of the theory of spontaneous generation. The author shows that this theory is based on the fact that the conditions of the early earth were such that the formation of organic molecules was a natural consequence of the physical and chemical processes going on at the time. The author discusses the various theories of the origin of life, and shows that the most plausible is the theory of spontaneous generation.

4. The fourth part of the paper is devoted to a detailed discussion of the theory of spontaneous generation. The author shows that this theory is based on the fact that the conditions of the early earth were such that the formation of organic molecules was a natural consequence of the physical and chemical processes going on at the time. The author discusses the various theories of the origin of life, and shows that the most plausible is the theory of spontaneous generation.

5. The fifth part of the paper is devoted to a detailed discussion of the theory of spontaneous generation. The author shows that this theory is based on the fact that the conditions of the early earth were such that the formation of organic molecules was a natural consequence of the physical and chemical processes going on at the time. The author discusses the various theories of the origin of life, and shows that the most plausible is the theory of spontaneous generation.



המוסד לבטיחות ולגיהות

המחלקה לבטיחות בחינוך

הסדר כ"ו: תל"אב"ב, רחוב מוא"ה 22, ת"ד 2200.
טל' 31210772. כתובת לחברות: מוסטטי, תל"אב"ב

ירושלים, ל' באדר א' תשס"א
6 במרץ 81
מספרנו: חג" 155/

ליד משרד העבודה

י"ר מועצת המוסד
שר העבודה

הרכב המועצה
נציגי הממשלה ומוסדות:

משרד העבודה
המוסד לבטיחות לאומי
משרד הבטחה
משרד התעבורה

המכון למידע העבודה והייצור

המועצה לייצור ולשינוע מ"ד הר

אגודת ישראל
של חברות לביטוח
סבן התקנים הישראלי

הסכנים - סבן טכנולוגי
לישראל

נציגי העובדים:

הסתדרות הכללית
של העובדים בא"י

הסתדרות העובדים הלאומית

הסתדרות פועלי אגודת ישראל

נציגי בנות העבודה:

התאחדות
בעלי התעשייה בישראל

הסדר הארצי של ארגוני
עובדים ובעלים בישראל

התאחדות הארצית בישראל

חברת העובדים העבריים
השטחית הכננית בא"י

סוכן השלטון הסוכסי בישראל

דסקי, חברה לתחשיבות
תעשייתית ועירונית בע"מ

חברת החשמל לישראל בע"מ

לכבוד

מר ג. הוכמלר
ראש צוות הקמה
מעלה אדומים
משרד הטיכון
י ר ו ש ל י מ .

הנדון: מבצע בטיחות בבניה חדשה בי"ס מעלה אדומים (יובל גר) .

בהמשך לסיור המשותף שנערך לבקשתך במבנה החדש המיועד לבי"ס מעלה אדומים
רצו"ב רשימת מבצעים הבטיחות שהתכלו במבנה :

1. הדלת הראשית למבנה נפתחה מול כיון הפתיחה של דלת הספריה, יש להזיז את הדלת הראשית כך שהחלק הקבוע של הדלת הראשית יהיה מול כיון הפתיחה של דלת הספריה .
2. דלתות הכניסה שמול השרותים נפתחו בניגוד לציר התנועה ובניגוד להוכנית, יש לסגור את כיון הפתיחה בהתאם להכנית .
3. דלתות חדר השרה נפתחו סנימה - רצוי להסוך את אחת הדלתות כך שתפתח החוצה טאחר ובעתיד יתכן והחדר חג"ל ישמש ככזה .
4. הדלתות הראשיות עדיין לא הותקנו, יש לוודא שבדלתות חג"ל יותקנו בולמי דלתות, רצוי א גם להתקין בולמים בדלתות הכניסה בגלל הרוחות החזקות שבאזור.
5. מערכת החשמל עדיין בשלבי התקנה, יש להכניס שיותקנו ממסרים לזרם טחת ברגיות של 30 mA למע" החשמל בכל המבנה .
6. ארונות החשמל בקומות העליונות מתוכננות בחדרי הקבוצה ואחות - חדרים אלה אינם פתוחים בכל שעות היום, יש להתקין לחצן חרום סמוך לחדרים חג"ל ע"מ לאפשר ניתוק מיד של הזרם במקרה חרום .
7. מע" החשמל בבנים עדין לא גמורה, יש לוודא שיותקן שקע חשמלי גם מעל לשיש הגבוה שבמבנה הגנים בשביל כיריים חשמליות .
8. ארני החלונות בגובה כ - 1,10 מ". מתחת לאדן החלון (כ 30 ס"מ מעל לרצפה) יותקנו מתקני חימום, קיימת סכנה שילדים יעמדו על מתקני החימום ויתכופפו מהחלונות החוצה - יש למצא פתרון להסרת המתקני חג"ל .
9. המקלט בשלבי בניה - במידה והוא ישמש כמקלט דו תכליתי יש להתקין במקום מתקני חסוק ואורור .

/..



החברה נמצאת בבעלות מלאה של מדינת ישראל. החברה נמצאת בבעלות מלאה של מדינת ישראל.

[illegible]

С. П. МЕРЗЛОВА

附註：本行有案據，在該行內
調查，亦以重信守諾。

科考工作。自到平遥县后，

10-11-1964

2000年6月10日

1990-1991

1991年12月12日



המוסד לבטיחות ולגיהות

המחלקה לבטיחות בחינוך

הסדר 1: תל אביב, רחוב סומ"ת 22, ת"ד 612, טל' 35037
טל' 2-1107397, בחובה למברקים: מוסבטגי, תל אביב

- 2 -

ליד משרד העבודה

יורד מועצת המוסד
שר העבודה

חרכב המועצה
נציגי הממשלה והמוסדות:

משרד העבודה
והמוסד לביטוח לאומי

משרד הכספים

משרד החקירות

המכון לפיקוח העבודה והייצור

המחלקה לייצור ולשיווק מרי הוד

איגוד ישראלי
של חברות לביטוח

מכון המחקר הישראלי

הסניגור - מכון טכנולוגי
דישראל

נציגי העובדים:

ההסתדרות הכללית
של העובדים בא"י

ההסתדרות העובדים הלאומית

ההסתדרות פועלי אגודת ישראל

נציגי בנות העבודה:

התאחדות

בעלי התעשייה בישראל

מרכז הארצי של ארגוני
בילדים והביתים בישראל

התאחדות האמריקאית בישראל

חברת העובדים העבריים
העמלית הכללית בא"י

מרכז השלטון המקומי בישראל

רפסודי חברה לחתישנות
הקלאית ועירונית בע"מ

חברת החשמל לישראל בע"מ

10. מערכה האנסטלגיה עדיין לא הושלמה, יש להבטיח שבמבנה חוקקן מערכת
כיבוי שתענה על דרישות מכבי אש.

מאחר והמבנה עדיין בשלבי בניה ופיתוח השטח לא החל יתכן ויהגלו ממגעים
נוספים בשלבי הבניה הסופיים ופיתוח השטח.

ב ב ר כ ה,

סרי

רכז בטיחות בטוטרות חינוך
פחוז י-ט.

העיקרים

1. סר א. לוי - האחראי לבטיחות במחוז.
2. סר א. פסיאס - מנהל המח' לחינוך במוסד לבטיחות.



המוסד לבטיחות ולגיהות

המחלקה לבטיחות בחינוך

המרכז: תל-אביב, רחוב מוא"ת 22, ת"ד 1122,
טל' 3121101, 2973110. כחובת למברקים: מוסטטי, תל-אביב

ירושלים, ל' באדר א' תשס"א
81 במרץ
מספרנו: חג"ל/155

ל י ד מ ש ר ד ה ע ב ו ר

י"ד מועצת המוסד
שר העבודה

ה ר ב ב ה מ ו ע צ ה
נציגי הממשלה ומוסדות:

משרד העבודה
והמוסד לבטיחות לאומי

• משרד הבטחון

• משרד התחבורה

• המכון לפורח העבודה והייצור

• נציג לייצור ולשיווק מרי הדר

• איגוד ישראלי

של חברות לכימיה

• מכון התקנים הישראלי

• הסוכנות - סטון סקולטי

לישראל

נציגי העובדים:

ההסתדרות הכללית

של העובדים בא"י

• ההסתדרות העובדים הלאומית

• ההסתדרות כועלי אגודת ישראל

נציגי נותני העבודה:

התאחדות

בעלי התעשייה בישראל

• מרכז המחקר של אירופי

התכנים והבנויים בישראל

• התאחדות הארבעים בישראל

• חברה העובדים העבריים

השתתפות הכללית בא"י

• מרכז השלטון המקומי בישראל

• רסקוי חברה להתיישבות

חשקאית ועירונית בע"מ

• חברה החשמל לישראל בע"מ

• חברה החשמל לישראל בע"מ

• חברה החשמל לישראל בע"מ

• חברה החשמל לישראל בע"מ

• חברה החשמל לישראל בע"מ

• חברה החשמל לישראל בע"מ

• חברה החשמל לישראל בע"מ

• חברה החשמל לישראל בע"מ

• חברה החשמל לישראל בע"מ

• חברה החשמל לישראל בע"מ

• חברה החשמל לישראל בע"מ

• חברה החשמל לישראל בע"מ

• חברה החשמל לישראל בע"מ

• חברה החשמל לישראל בע"מ

• חברה החשמל לישראל בע"מ

• חברה החשמל לישראל בע"מ

• חברה החשמל לישראל בע"מ

• חברה החשמל לישראל בע"מ

• חברה החשמל לישראל בע"מ

לכבוד
מר ג. הוכפלד
ראש צוות הקמה
מעלה האדומים
משרד השיכון
י ר ו ש ל י מ .

הנדון: מסגרי בטיחות בבניה חדשה בי"ט מעלה אדומים (יובל גד) .

בהמשך לסיור המשותף שנערך לבקשתך במבנה החדש המיועד לבי"ט מעלה אדומים
רצו"ב רשימת מסגריא הבטיחות שהתבלו במבנה :

1. הדלת הראשית למבנה נישתחת פול כיון המתיחה של דלת הספריה, יש להזיז את הדלת הראשית כך שהחלק הקבוע של הדלת הראשית יהיה פול כיון המתיחה של דלת הספריה .
2. דלתות הכחות שכול השרותים נישתחת בניבדור לציר התנועה ובניבדור לתוכנית, יש לשנות את כיון המתיחה כההאט לתכנית .
3. דלתות דורי השרת נישתחת פנימה - רצוי להנוך את אחת הדלתות כך שהפתח החוצה מאחר ובעתיד ימכן והחדר חג"ל ישמש כמכה .
4. הדלתות הראשיות עדיין לא הותקנו, יש לוודא שבדלתות חג"ל יותקנו בולמי דלתות, רצוי א גם להתקין בולמים בדלתות הכחות בגלל הרוחות החזקות שבאזור .
5. מערכת החשמל עדיין בשלבי התקנה, יש להבטיח שיוותקנו מספרים לזרם פחת ברגישות של 30 *מא* למע' החשמל בכל המבנה .
6. ארונות החשמל בקומות העליונות מתוכננות באדרי הקבצה ואחות - אדריס אלה אינם מתוחים בכל שעות היום, יש להתקין לחגן חרום סמוך לדריס חג"ל ע"ס לאפשר ניתוק מידי של חרום במקרה חרום .
7. מע' החשמל בגנים עדין לא גמורה, יש לוודא שיוותקן שקע חשמלי גם מעל לשיש הגבוה שבמסכת הגנים בשביל כיריים חשמליות .
8. אדני החלונות בגובה כ - 1,10 מ' מתחת לאדף החלון (כ 30 ס"מ מעל לרצפה) יותקנו מתקני חימום, קיימת סכנה שילדים יעמדו על מתקני החימום ויתכופפו מהחלונות החוצה - יש למצא פתרון להסרת המסגס חג"ל .
9. המקלט בשלבי בניה - במידה והוא יושם כמקלט דו תכליתי יש להתקין במקום מתקני הסקה ואורור .

/..



המחלקה לבריאות הציבור

nonché l'ultima parte

NOTICE: THIS WORK IS IN THE
PUBLIC DOMAIN. IT IS NOT TO BE
REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM.

© 1997 Blackwell Science Ltd

918 JOURNAL OF DOCUMENTATION

作者：王 强 著 陈 强 校

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DOI: 10.1002/for



המוסד לבטיחות ולגיהות

המחלקה לבטיחות בחינוך

חומר 10: תליאביב, רחוב מזאיה 22, ת"ד 710.
טל' 674466, 2182, חתומה: מוסבטגי, תל' 674466

- 2 -

ליד משרד העבודה

י"ר מועצת המוסד
שר העבודה

הרכב המועצה
נציגי הממשלה ומוסדות:

משרד העבודה
והמוסד לביטוח לאומי

• משרד הכסות

• משרד התחבורה

• הסתד לפריון העבודה והייצור

• פה לייצור ולשינוע פרי הוד

• איגוד ישראלי

של חבורת לביטוח

• סבון התקנים הישראלי

• הסקויון - סבון כבולוגי

לישראל

נציגי העובדים:

הסתדרות הכללית
של העובדים בא"י

• הסתדרות העובדים הלאומית

• הסתדרות פועלי אגודת ישראל

נציגי נותני העבודה:

התאחדות

בעלי המעשיה בישראל

• מרכז האישי של אירועי

עקלנים והבגנים בישראל

• התאחדות האגדים בישראל

• חברת העובדים העברים

הסתדרות הכללית בא"י

• מרכז השלטון הסקסי בישראל

• רשקו' חברה להתישבות

הקלואית ועיונית בעים

• חבורת החשמל לישראל בעים

10. מערכת האנסטלציה עדיין לא הושלמה, יש להבטיח שבמבנה חותקן מערכת
כיבוי שזקנה על דרישות סכבי אש .

באחר והמבנה עדיין בשלבי בניה ופיתוח השטח לא החל יתכן ויהגלו משגעים
נוספים בשלבי הבניה הסופיים ופיתוח השטח .

ב' כ' ה,
י. סרי

רכז בטיחות במוסדות חינוך
מחוז י-ם .

העמדים

1. מר א. לוי - האחראי לבטיחות במחוז .
2. מר א. פתיאס - מנהל המח' לחינוך במוסד לבטיחות .

20.5.81



המוסד לבטיחות ולגיהות המחלקה לבטיחות בחינוך

המסמך: תל"אב"ב, רחוב מנחם 22, ת"ד 611, טל' 350377, כתובת למברקים: מוסטבטי, תל"אב"ב

ירושלים, ל' באדר א' תשמ"א
6 במרץ
81
מסמך: חנ" 155/

לכבוד
מר ג. הוכפלד
ראש צוות הקמה
מעלה האדומים
משרד הטיכון
ירושלים.

הנדון: מפגעי בטיחות בבניה חדשה בי"ט מעלה אדומים (יובל גד).

בהמשך לסיור השוטף שנערך לבקשתך במבנה החדש המיועד לבי"ט מעלה אדומים
רצו"ב רשימת מפגעי הבטיחות שהתגלו במבנה:

1. הדלת הראשית למבנה נפתחה פול כיוון הפתיחה של דלת הספריה, יש להזיז את הדלת הראשית כך שהחלק הקבוע של הדלת הראשית יהיה פול כיוון הפתיחה של דלת הספריה.
2. דלתות הכתוב שפול השרותים נפתחות בניגוד לציר התנועה ובניגוד לתוכנית, יש לשנות את כיוון הפתיחה בהתאם לתוכנית.
3. דלתות דוד השרת נפתחות פנימה - רצוי להפוך את אחת הדלתות כך שהפתח החוצה מאחר ובעתיד יהבן וחדור הנ"ל ישמש ככנה.
4. הדלתות הראשיות עדיין לא הותקנו, יש לוודא שבדלתות הנ"ל יותקנו בולמי דלתות, רצוי א גם להתקין בולמים בדלתות הכתוב בגלל הרוחות החזקות שבאזור.
5. מערכת החשמל עדיין בשלבי התקנה, יש להבטיח שיותקנו ממטרים לזרם פחת ברגיסות של 30 mA למע' החשמל בכל המבנה.
6. ארונות החשמל בקומות העליונות ממוכננות בהדרי הקבצה ואחות - מדריס אלה אינם פתוחים בכל שעות היום, יש להתקין לחצן חרום מחוץ להדריס הנ"ל ע"מ לאפשר ניתוק מידי של הזרם במקרה חרום.
7. מע' החשמל בגנים עדין לא גמורה, יש לוודא שיותקן סקע חשמלי גם מעל לפיש הגבוה שבמטבח הגנים בשכיל כיריים חשמליות.
8. אדני החלונות בגובה כ - 1,10 מ' מתחת לאדף החלון (כ 30 ס"מ מעל לרצפה) יותקנו מתקני חימום, קיימת סכנה שילדים יעמדו על מתקני החימום ויתכנסו מהחלונות החוצה - יש למצא פתרון להסרת המפגע הנ"ל.
9. המקלש בשלבי בניה - במידה וחוא ישמש כמקלש דו חכליתי יש להתקין במקום מתקני הסקה ואורור.

ליו משרד העבודה

י"ר מועצת המוסד
שר העבודה

הרכב המועצה
נציגי הממשלה ומוסדות:

משרד העבודה
המסד לבטיחות לאומי
•
משרד הבטחון
•
משרד החקירות
•

הסכך לפירון העבודה והייצור

•
ענף לייצור ולשיווק מרי ווד

•
איגוד ישראלי
של חברות לבטיחות

•
סכך התקנים הישראלי

•
הסכך - סכך טכנולוגי
לישראל

נציגי העובדים:

התאחדות הכללית
של העובדים בא"י

•
התאחדות העובדים הלאומית

•
התאחדות מעלי אגודת ישראל

נציגי בוחני העבודה:

התאחדות
בעלי התעשיות בישראל

•
סכך הארצי של איגוד
העובדים בישראל

•
התאחדות הארצי בישראל

•
חברת העובדים העברים
התעשיית הכללית בא"י

•
סכך השלטון הסקומי בישראל

•
רפסקי חברת לתחבורות
הקלאית ועירונית בע"מ

•
חברת החשמל לישראל בע"מ

/..



העוסק המצויץ והמבוקש

നാഷണൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ

註：本表係根據「中華民國統計年報」及「中華民國統計年報」資料，經整理而成。資料來源：中華民國統計年報。

清华大学出版社 北京

陈永发 陈永发工作室
陈永发工作室 陈永发工作室

Source: U.S. Census Bureau, *Marriage, Divorce, Remarriage in the 1990s* (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1995), p. 10.

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26



המוסד לבטיחות ולגיהות המחלקה לבטיחות בחינוך

המרכז: תל-אביב, רחוב מוא"ת 22, ת"ד 2200,
טל' 2'10772, בחובת למברקים: מוסבטגי, תל-אביב

- 2 -

ליר משרד העבודה

ליר מועצת המוסד
שר העבודה

הרכב המועצה
נציגי הממשלה והמוסדות:

משרד העבודה
המוסד לביטוח לאומי

• משרד התעסוקה

• משרד התעבורה

• המכון לפיתוח העבודה והייצור

• המועצה לייצור ולשימוש מדי הדר

• איגוד ישראל

• שר חברות לביטוח

• מכון התעסוקה הישראלי

• המכון - מכון טכנולוגי
לישראל

נציגי העובדים:

התאחדות הכללית
של העובדים בא"י

• התאחדות העובדים הלאומית

• התאחדות בעלי אגודת ישראל

נציגי נותני העבודה:

התאחדות
בעלי התעשייה בישראל

• המרכז המדעי של אירופה
טכנולוגים והכונים בישראל

• התאחדות האזורים בישראל

• חברת העובדים העברים
השטחית הכללית בא"י

• מרכז השלטון המקומי בישראל

• רשות המבחן להתיישבות
הקולטת ועירונית בע"מ

• חברת המספר לישראל בע"מ

10. מערכה האנסטלציה עדיין לא הושלמה, יש להבטיח שבמבנה הותקן מערכת
כיבוי שתענה על דרישות מכבי אש.

באחר והמבנה עדיין בשלבי בניה ופיתוח השטח לא החל יחבן ויהגלו הסגקים
נוספים בשלבי הבניה הסופיים ופיתוח השטח.

ב. ב. כ. ח,

י. מרי

רכז בטיחות במוסדות חינוך

מחוז י-ס.

העמקים

1. מר א. לוי - האחראי לכטיחות במחוז.

2. מר א. שטיאס - מנהל המח' לחינוך במוסד לבטיחות.



COMMUNIST PARTY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

COMMUNIST PARTY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

OFFICE OF THE SECRETARY, 1000 NEW YORK AVENUE, N.W., WASHINGTON, D.C. 20004

LETTER OF THE SECRETARY

TO THE MEMBERS OF THE
COMMUNIST PARTY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

FROM THE SECRETARY,
COMMUNIST PARTY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

RE: THE
MEMBERSHIP OF THE
COMMUNIST PARTY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

הפרויקט מעלה אדומים.

265 דיון מס'

הנרשם : פקודת בתי ספר.

החקיים ב... אשר.

בתאריך 2.9.80

נב' ס. ברוור - פרובלמה מוסדות צבור.

נוכחים: ה"ח בן אלול - ממנה ארצי על מוסדות צבור.

גנור, כרמלי - משרד התנוף י-ס.

א. תייר - ס"ם מנהל המכרז.

ל. קוקוס-ט"ם מנהל המה' הטכנית.

ר. ולדן, ט. לייטערסדורף - תכנון אחר.

ב. דביר - מנהל "ח" פרוגרמות.

א. זילבוי - מאכנן כבישים מחוזי.

ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה.

ד. עובדיה, ל. לוסו - נהול ערויקט.

11/1/20
 16/1/20
 17/1/20
 18/1/20
 19/1/20
 20/1/20
 21/1/20
 22/1/20
 23/1/20
 24/1/20
 25/1/20
 26/1/20
 27/1/20
 28/1/20
 29/1/20
 30/1/20
 31/1/20
 1/2/20
 2/2/20
 3/2/20
 4/2/20
 5/2/20
 6/2/20
 7/2/20
 8/2/20
 9/2/20
 10/2/20
 11/2/20
 12/2/20
 13/2/20
 14/2/20
 15/2/20
 16/2/20
 17/2/20
 18/2/20
 19/2/20
 20/2/20
 21/2/20
 22/2/20
 23/2/20
 24/2/20
 25/2/20
 26/2/20
 27/2/20
 28/2/20
 29/2/20
 30/2/20
 31/2/20
 1/3/20
 2/3/20
 3/3/20
 4/3/20
 5/3/20
 6/3/20
 7/3/20
 8/3/20
 9/3/20
 10/3/20
 11/3/20
 12/3/20
 13/3/20
 14/3/20
 15/3/20
 16/3/20
 17/3/20
 18/3/20
 19/3/20
 20/3/20
 21/3/20
 22/3/20
 23/3/20
 24/3/20
 25/3/20
 26/3/20
 27/3/20
 28/3/20
 29/3/20
 30/3/20
 31/3/20
 1/4/20
 2/4/20
 3/4/20
 4/4/20
 5/4/20
 6/4/20
 7/4/20
 8/4/20
 9/4/20
 10/4/20
 11/4/20
 12/4/20
 13/4/20
 14/4/20
 15/4/20
 16/4/20
 17/4/20
 18/4/20
 19/4/20
 20/4/20
 21/4/20
 22/4/20
 23/4/20
 24/4/20
 25/4/20
 26/4/20
 27/4/20
 28/4/20
 29/4/20
 30/4/20
 31/4/20
 1/5/20
 2/5/20
 3/5/20
 4/5/20
 5/5/20
 6/5/20
 7/5/20
 8/5/20
 9/5/20
 10/5/20
 11/5/20
 12/5/20
 13/5/20
 14/5/20
 15/5/20
 16/5/20
 17/5/20
 18/5/20
 19/5/20
 20/5/20
 21/5/20
 22/5/20
 23/5/20
 24/5/20
 25/5/20
 26/5/20
 27/5/20
 28/5/20
 29/5/20
 30/5/20
 31/5/20
 1/6/20
 2/6/20
 3/6/20
 4/6/20
 5/6/20
 6/6/20
 7/6/20
 8/6/20
 9/6/20
 10/6/20
 11/6/20
 12/6/20
 13/6/20
 14/6/20
 15/6/20
 16/6/20
 17/6/20
 18/6/20
 19/6/20
 20/6/20
 21/6/20
 22/6/20
 23/6/20
 24/6/20
 25/6/20
 26/6/20
 27/6/20
 28/6/20
 29/6/20
 30/6/20
 31/6/20
 1/7/20
 2/7/20
 3/7/20
 4/7/20
 5/7/20
 6/7/20
 7/7/20
 8/7/20
 9/7/20
 10/7/20
 11/7/20
 12/7/20
 13/7/20
 14/7/20
 15/7/20
 16/7/20
 17/7/20
 18/7/20
 19/7/20
 20/7/20
 21/7/20
 22/7/20
 23/7/20
 24/7/20
 25/7/20
 26/7/20
 27/7/20
 28/7/20
 29/7/20
 30/7/20
 31/7/20
 1/8/20
 2/8/20
 3/8/20
 4/8/20
 5/8/20
 6/8/20
 7/8/20
 8/8/20
 9/8/20
 10/8/20
 11/8/20
 12/8/20
 13/8/20
 14/8/20
 15/8/20
 16/8/20
 17/8/20
 18/8/20
 19/8/20
 20/8/20
 21/8/20
 22/8/20
 23/8/20
 24/8/20
 25/8/20
 26/8/20
 27/8/20
 28/8/20
 29/8/20
 30/8/20
 31/8/20
 1/9/20
 2/9/20
 3/9/20
 4/9/20
 5/9/20
 6/9/20
 7/9/20
 8/9/20
 9/9/20
 10/9/20
 11/9/20
 12/9/20
 13/9/20
 14/9/20
 15/9/20
 16/9/20
 17/9/20
 18/9/20
 19/9/20
 20/9/20
 21/9/20
 22/9/20
 23/9/20
 24/9/20
 25/9/20
 26/9/20
 27/9/20
 28/9/20
 29/9/20
 30/9/20
 31/9/20
 1/10/20
 2/10/20
 3/10/20
 4/10/20
 5/10/20
 6/10/20
 7/10/20
 8/10/20
 9/10/20
 10/10/20
 11/10/20
 12/10/20
 13/10/20
 14/10/20
 15/10/20
 16/10/20
 17/10/20
 18/10/20
 19/10/20
 20/10/20
 21/10/20
 22/10/20
 23/10/20
 24/10/20
 25/10/20
 26/10/20
 27/10/20
 28/10/20
 29/10/20
 30/10/20
 31/10/20
 1/11/20
 2/11/20
 3/11/20
 4/11/20
 5/11/20
 6/11/20
 7/11/20
 8/11/20
 9/11/20
 10/11/20
 11/11/20
 12/11/20
 13/11/20
 14/11/20
 15/11/20
 16/11/20
 17/11/20
 18/11/20
 19/11/20
 20/11/20
 21/11/20
 22/11/20
 23/11/20
 24/11/20
 25/11/20
 26/11/20
 27/11/20
 28/11/20
 29/11/20
 30/11/20
 31/11/20
 1/12/20
 2/12/20
 3/12/20
 4/12/20
 5/12/20
 6/12/20
 7/12/20
 8/12/20
 9/12/20
 10/12/20
 11/12/20
 12/12/20
 13/12/20
 14/12/20
 15/12/20
 16/12/20

תפוצה לנוכחים ו' גב' א. פרידקס

מועד הישיבה הבאה :

.....: 55

W 34 750

W 13.500

48.250

דיון מס' 265

הפרויקט מעלה אדומים.

בארשבע 5.9.80

דף מס' 1

הנושא : מקום בתי ספר.

התקיים ב- אזור.

בתאריך 2.9.80

נוכחים : ה"ה בן אלול - מטעם ארצי על מוסדות צבור. גב' ס. ברזור - פרוגרמה מוסדות צבור.

גנור, כרמלי - משרד החנוך י-ס.

א. הייר - מ"מ מנהל המחוז.

ל. קוקוט - מ"מ מנהל המח' הסכנות.

ר. ולדן, ט. לייטרסדורף - הכנון אזור.

ב. דביר - מנהל יח' פרוגרמות.

א. זילבר - מתכנן כבישים מחוזי.

ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה.

ד. עובדיה, ל. לופט - נהול פרויקט.

מס' סדר	הסעיף	ה ל ט ה	לסיכום
מס' סדר	הסעיף	ה ל ט ה	מס' סדר
	כללי	וסיור באזור זומן כדי לבדוק את הצעת אור' האתר למקם את בית הספר המקיף מעבר לכביש הטבעה בעקבות דיון שנערך בנושא ביום 28.8.80.	
2	סכום	א. בי"ס מקיף - אין התנגדות עקרונית למקם את בית-הספר המקיף מעבר לכביש מאחר שהמגרש המוצע מתאים ליעודו. ב. פר גנור מבקש לקבל אתור מדויק של השטח המיועד לרשות בית הספר המקיף. השטח המיועד הנדרש הוא 45 דונם. ג. הודגש כי לא מן ההכרח שיהיה במגרש הנ"ל בית ספר ה אחד, התכנן בניה שני מוסדות כאשר שטחי הספורט יהיו משותפים. ד. השטח הנדון מתאים ל- 3000 יח"ד בלבד. ה. השטח במרכז המיועד לבית ספר ישמר למטרה זו. בשלב זה נבנים וחולכים בי"ס 18 כתות, 2 כתות גן ילדים ואולם התעמלות. יתכן שבשטח יוספו 12 - 6 כתות נוספות. ו. בשלב ב' באזור 04 מוקצב שטח בגודל של 18 דונם לשני בתי ספר. 18 כתות כל אחד. ז. מומלץ לכלול באזור שטח 3 דונם נוספים לגני ילדים, במידה שלא יתאפשר הדבר יש למצוא את גני הילדים במבנים. ח. השונקציות הבאות שייכות למתנ"ס יפוקמו במארק לטי התכנית הקיימת: ספרייה, אולם מופעים וחדרי חובבים. שלוחת הספורט של המתנ"ס ובריכת השחייה יהיה באזור בית הספר, באזור נפרד.	זומן

מועד הישיבה הבאה:

רשם: דוד עובדיה.

המוצה לנוכחים ר' גב' א. ברזור.

התקן בג' ספר מע"ל

בית ספר מע"ל

~~התקן~~ סיוט יסבה ביום 15.12.88
במסגרת / אולם ת"ר לרי ברור גיוונות

לרי ברור ת"ר פורמטה לבית (ספר)
התקן למסד החינוך.
אולם ת"ר ת"ר ש"ר מספר ילדן
ע"כ ת"ר ת"ר ג"ר.

רשמי: גיוונות חינוך

29.9.80

לכבוד
מר א. הניג
מנכ"ל יומ"גד
ת.ד 12
אשקלון

א.נ.

הנדון: מעלה אדומים - בי"ס 18 כחות שנויים בגן ילדים

בחשך למכתבנו בנדון מיום 10.9.80 ולאחר שב"א. כחן
הודיעה כי האלמנטים לכחות הגן מיוצרים, הוחלט כי לא יערכו
שנויים במכנון הגן.

בכבוד רב,

דוד נובדיה.

העתק:

- גב"א. בריזקי - אדריכלית המחוז.
- מ. ברוור - פרוגרמה מוסדות צבור.
- א. כחן - יובל גד.
- ה"ח א. תייר - מ"מ מנהל המחוז.
- ל. קוקש - מ"מ מנהל המח" הטכנית.
- ב. דביר - מנהל יח" פרוגרמה.
- ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה.
- ט. לייטרסדורף - מתכנן אתר.
- א. דאובר - מתכנן ביח"ס.
- ד. כרמל - מהנדס בצוע.

1000, 1000

1000
1000, 1000
1000, 1000
1000, 1000
1000, 1000

1000

1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000

1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000

1000, 1000

1000, 1000

1000

- 1. 1000, 1000 - 1000, 1000, 1000, 1000
- 2. 1000, 1000 - 1000, 1000, 1000, 1000
- 3. 1000, 1000 - 1000, 1000, 1000, 1000
- 4. 1000, 1000 - 1000, 1000, 1000, 1000
- 5. 1000, 1000 - 1000, 1000, 1000, 1000
- 6. 1000, 1000 - 1000, 1000, 1000, 1000
- 7. 1000, 1000 - 1000, 1000, 1000, 1000
- 8. 1000, 1000 - 1000, 1000, 1000, 1000
- 9. 1000, 1000 - 1000, 1000, 1000, 1000
- 10. 1000, 1000 - 1000, 1000, 1000, 1000

נהול, תאום ופקוח בע"מ

בארשבע, רח' רמב"ם 20, טל. 78502, ת.ד. 7001

יהל

10.9.80

לכבוד

מר אפרים הניב

מנכ"ל יובל גז

ת.ד. 12

אשקלון

ה.נ.ה.

הנדון: פעלת אדומים - בית ספר 18 כחות

1. כידוע לך היתה החלטה לבנות את כחות הגן בבית הספר הנ"ל בהתאם
ביעודן הסופי שהם כחות רגילות מאחר שבסלב סופי ישנם בית הספר
בבית ספר מקיף.
2. לפני שבוע התקבלה החלטה אחרת לפיה יבנה בי"ס מקיף בשטח אחר
ולפיכך ישנם בי"ס 18 כחות על כחות הגן שבו בי"ס יסודי וכחות
גן רגילות.
3. לפיכך מבקש להורות למחנכן לשנות התכנית בהתאם, כך שכל
הגן יתוכננו בהתאם להנחיות ששרד החינוך לכתות גן ילדים.

בברכת שנה טובה

דוד יובל

התע:

גב' א. ברזקי - אדריכלית הסדר

ה"ח מ. ברנר - טרוגרסה מוסדות צבור

א. חיר - מ"מ מנהל הסדר

ג. הוכמלד - ראש אגוד הקמה

ט. לויטסדורף - מחנכן אחר

ל. קוקוס - מ"מ מנהל הסת' הסכנית

א. דאובי - מחנכן מבגן

ד. ברטל -

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

בארשבע, רח' רמב"ם 20, טל. 78502, ת.ד. 7001

265

דיון מס'

הפרויקט

מעלה אדומים.

בארשבע

5.9.80

1

דף מס'

הנרשא : מקום בתי ספר.

התקיים ב : אזור.

בתאריך 2.9.80

גב' ס. כרוזר - פרוגרמה מוסדות צבור.

נוכחים : ה"ח בן אלול - טכונה ארצי על מוסדות צבור.

גנור, כרמלי - משרד החנוך י-ם.

א. תייר - מ"מ מנהל המחוז.

ל. קוקוט - מ"מ מנהל המח' הטכנית.

ר. ולדן, ט. לייטרסדורף - תכנון אזור.

ב. דביר - מנהל יח' פרוגרמות.

א. זילבר - תכנון כבישים מאזוני.

ג. הוכטלד - ראש צוות הקמה.

ד. עובדיה, ל. לופו - נהול פרויקט.

לסיפור

ה ח ל ט ה

הסעף

מס' סד'

חאריך

שם

כללי

1

הסיוור באזור זומן כדי לבדוק את הצעת אור' האתר למקט את בית הספר המקיף מעבר לכביש הטבעה בעקבות דיון שנערך בנושא ביום 28.8.80.

מכוס

2

א. ב"ס מקיף - אין התנגדות עירונית למקט את בית-הספר המקיף מעבר לכביש מאחר שהמגרש המובע מתאים ליעודו.

ב. מר גנור מבקש לקבל אתור מדויק של השטח העומד לרשות בית הספר המקיף. השטח המיועילי הנדרש הוא 45 דונם.

ג. הודגש כי לא מן ההכרח שיהיה במגרש הנ"ל בית ספר ה אחד, תתכנן בניה סני מוסדות כאשר שטחי הספורט יהיו משותפים.

ד. השטח הנדרש מתאים ל- 3000 יח"ד בלבד.

ה. השטח במרכז המיועד לבית ספר ישמר למטרה זו. משלב זה נבנים וחולכים ב"ס 18 כחות, 2 כחות גן ילדים ואולם התעמלות. יתכן שבקטיו יוספו 12 - 6 כחות נוספות.

ו. משלב ב' באזור 04 מוקצב שטח בגודל של 18 דונם לשני בתי ספר, 18 כחות כל אחד.

מוסלף לכלול באותו שטח 3 דונם נוספים לגבי ילדים, במידה שלא יתאפשר הרבר יש למזר את בני הילדים במבנים.

ז. המונקציות הבאות תשייכות למתנ"ס ימוקמו במארק למי התכנית הקיימת: ספריה, אולם מועדים ואדרי חוגים. שלוחת הספורט של המתנ"ס ובריכת השחייה יהיה באזור בית הספר, באזור נפרד.

סומי

מועד הישיבה הבאה :

תפוצה לנוכחים ו- גב' א. בריקלי.

רשם : דוד קובזיה.

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

בארשבע, רח' רמב"ם 20, טל. 78502, ת.ד. 7001

246

דיון מס'

הפרויקט

מעלה אדומים

23,6,80

בארשבע

דף מס'

הנושא : חכנית מתוח לבית ספר.

התקיים ב : פארד מר בן אלול.

23,6,80 בתאריך

נוכחים : ח"א ד. בן אלול - סמונה על סוסדות עבור ארצי.

ב. דביר - מנהל יח' פרוגרמה מחוז י-ם

ס. ברנר - פרוגרמה סוסדות עבור משהב"ש מחוז

א. מרוסק - צוה הקמה.

י. גלעד - יובל גד

ד. כרמל - יובל גד

ד. קובריה - מנהל פרויקט

מס' סד'	הסעיף	ה ח ל ט ה	לסיפול	
			תאריך	שם
1.	בן ילדים	בכל חצר ארבע חול וסככה מפלסטיק.		
2.	מתוח חצר	א. רוחב סביל הליכה יהיה ברוחב 1.50 מ". ב. לבטל סכסל בטון. ג. גדר בית הספר תהיה בגבולות המטה חירוק.		
3.	הקמה	גבולות ההקמה יהיו חומשים את תואי הגדר. חכנית מתוח החצר מאושרת לבצוע כמוף להעדרה דלעיל.		

מועד הישיבה הבאה :

תמונה לנוכחים ר'

גב' א. ברזקי, מר א. תייך

רשם : דוד קובריה

יח"י

סי"צ חוקי מדינה, תש"ח

1007 ח. ת. 1007, ח. ת. 1007, ח. ת. 1007

שם:

שם:

שם:

שם:

שם:

שם:

שם:

שם:

שם:

שם:

שם:

שם:

שם:

שם:

שם:

שם:

שם:

שם:

שם:

שם:

שם	שם	שם	שם	
			שם	שם
1.	שם	שם	שם	שם
2.	שם	שם	שם	שם
3.	שם	שם	שם	שם

שם:

שם:

שם:

נהול, תאום ופקוח בע"מ

בארשבע, רח' רמב"ם 20, טל. 78502, ת.ד. 7001

יהל

6.5.80

לכבוד

מר י. פולונסקי

רח' הרכש 18

אנקת

הל - אביב

א.נ.

הנדון: מעלה ארומים - בית ספר

כידוע לך, הוחלט לערוך שנויים בתכנון בי"ס במעלה ארומים.

אבקש לדאוג שהתכניות המעורבות יועברו אלי וכן יוכנסו
למסדר השכונ לטחכנני המתוח ונאשר.

כמו כן, יש לקבל אסור לתכניות ממרכז הבקרה.
ללא האסור הנ"ל לא יורשה להתחיל העבודה.

בכבוד רב,

דוד קובדיה.

העמק:

גב' א. כרזקי - אדריכלית המחוז.

ט. ברזור - פרוגרמה מוסדות עבור.

ה"ה א. תייר - מנהל המה' המכנית.

ג. הוכמלר - ראש צוות העמק.

ט. לייטרסדורף - מתכנן אור.

יהלום צור - תכנון נוף ומתחם.

171

מחלקת המחקר והפיתוח
מחלקת המחקר והפיתוח
מחלקת המחקר והפיתוח



171

מחלקת המחקר והפיתוח
מחלקת המחקר והפיתוח
מחלקת המחקר והפיתוח

171

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח

6 כ"ל

ד"ר

בניין מעלה אדומים

דף רכוש

(רואה ביהדות כחירות מבורך)

1.	מבנין התחנות בשלום קוטנה בראש 2697.24 מ"ר	30,878,103.-
	2697,24 מ"ר א 11448 ל/מ"ר	
2.	מקלט תת-קרקעי בשטח 400 מ"ר	4,894,100.-
	400 מ"ר א 12,212 ל/מ"ר	
3.	חציבת ומקלט ויטודות המבנה	1,842,460.-
	2000 מ"ק א 921.23 ל/מ"ק	
	הח"כ למבנה כוונה	
	ומקלט תת-קרקעי:	37,605,263.-

הערות

- המחיר אמור למיד התשומה בכניסה תורכ יולי 79 (בעיקור מעות קיץ) 505.4 נ"פ, ויעודכן עירכונן מלא לתאריך החלטת העבודה.
- יש להוסיף למחיר מ.ע.מ. בחוק.
- המחיר אינו כולל עבודות החיתוך, מיתוח, מילוי-סובא והגדרת דרכי גישה. מחירי המיתוח יקבעו 5 חודשים לפני גמר המבנה, ויהיו למדידה.
- המחיר כולל חיבורי מים וביוב למרחק 6 מ' מטכנין לחיבור לרשת העירונית והכנה בלבד לחיבור חברת-החשמל וטלפון. התשלום לחברת-החשמל עבור החיבור לרשת, ע"ח משחש"כ.
- הקופת ביצוע 20 חודש למבנה ולמקלט + עבודות מיתוח, בהתאם ללוח הזמנים שאושר.
- מחיר המבנה והמקלט הינו פאזלי, הנבניות לא למדידה, טרם לסעיף 3, חציבות, למדידה בהתאם לביצוע. (היסודות עד עומק 1.5 מ' בהתאם להנחיות הבסוס).
- תשלום חוטפת עבור קדוחי הנסיון הצדושים בהנחיות הבסוס, לבדיקה רציפות הטלע בכל מלטה שליטת.
- תשלום פרמיה של 3% לכל חודש הקדמה מהקופת הביצוע המאושרת.

בי"ם מעלה - ארומים

ניתוח נחיריים

הנחיריים מבוססים על מכרז משמש"כ לתקפת בי"ם בשכונת חלמיות, בהתאם להצעתנו מיום 17.1.79, אשר אושרה ע"י מר ג. אורן ביום 15.3.79.

א. מבנה הכחות בשטח 2165 מ"ר

סחיר המכרז 13,800,000 ל"י, סדר דצמבר 78 - 325.6 נק"י.

$$\text{סחיר כ"ר} = \frac{13800000}{2165} = 6,374.13 \text{ ל"י/מ"ר}$$

עיוכונ למדד יולי 79

$$505.4 \text{ נק"י (ב.ס.ק.)} = 55.22\% = \frac{3,519.80}{9,893.93} \text{ ל"י/מ"ר}$$

הוספת קוניקטורליות לבניה

$$21.8\% = \frac{3,156.87}{12,050.80} \text{ ל"י/מ"ר}$$

הפחתה 2% חטקה מרכזית

$$\text{ס"ח} = \frac{3\%}{5\%} \text{ במ"י אבן}$$

$$11,448.00 \text{ ל"י/מ"ר} = \frac{602.80}{\text{סח"כ סחיר מ"ר למכנה הכחות}}$$

ב. מקלט הח-קרקע בשטח 373 מ"ר.

סחיר לאולם החשמלות והמקלט בהתאם למכרז 4,800,000 ל"י (ללא חציבה).

$$\text{סחיר כ"ר סמוע} = \frac{4800000}{352 + 373} = 6,620.69 \text{ ל"י/מ"ר}$$

$$55.22\% = \frac{3,655.95}{10,276.54} \text{ ל"י/מ"ר}$$

הוספת קוניקטורליות לבניה

$$21.8\% = \frac{2,240.46}{12,516.00} \text{ ל"י/מ"ר}$$

$$2.43\% = 5 \times \frac{352}{373 + 352} = \frac{304.00}{12,212.00} \text{ ל"י/מ"ר}$$

סח"כ סחיר מ"ר למקלט *

* הסחיר אינו כולל חציבת המקלט בהתאם למכרז.

ג. חלפת עבור חציבות למקלט ויטודות 500 ל"י/מ"ר (סדר דצמבר 78) - למדידה

עיוכונ מדד והוספת קוניקטורליות

$$1.5522 \text{ א} + 1.187 \text{ א} = 21.21 \text{ ל"י/מ"ר}$$

השואת מחירי בי"ט בשמלה לעומת
הצעת המחירים לבי"ט בירושלים

1. מבנה כחול

א. מחיר בסיסי למ"ר בשמלה מדד 2/77 (150,3 נק")

בוזמאנו לחודים שלנו עם משהב"ש

1,715.---

ב. עידכון למדד יולי 79

(505,4 נק" ב.ט.ק.) 236.26%

4,052.---

5,767.---

2,539.---

8,306.---

ג. חוסמה קונדיקטורלית 44.03%

ד. חוסמה ירושלית 44.61%

(לפי מחירון 79 $\frac{7650}{5290} = 1.4461$)

3,705.---

12,011.--- /מ"ר

2. מקלט ואולם התעמלות

א. מחיר בסיסי למ"ר מדד 2/77

(150,3 נק") $\frac{3611}{2}$

1,806.---

ב. עידכון למדד יולי 79

(505,4 נק" ב.ט.ק.) 236.26%

4,267.---

6,073.---

2,674.---

ג. חוסמה קונדיקטורלית 44.03%

3,902.---

ד. חוסמה ירושלית 44.61%

12,649.--- /מ"ר

* חשוב תוספת קונדיקטורלית
בשנים 79 - 1978

מחיר במיסי למ"ר בירושלים	מ ד ד	מחירון
1920	151.1 בק"	אפריל 77
3185	227.7 בק"	אפריל 78
4280	284.7 בק"	אוקטובר 78
7650	413.9 בק"	אפריל 79

א. חשוב התוספת בין מחירון אפריל 78 למחירון אפריל 77

$$10\% \text{ ס"ח} \quad 1.10 = \frac{3185}{1920} \times \frac{227.7}{151.1}$$

ב. חשוב התוספת בין מחירון אוקטובר 78 למחירון אפריל 78

$$7.5\% \text{ ס"ח} \quad 1.075 = \frac{4280}{3185} \times \frac{284.7}{227.7}$$

ג. חשוב התוספת בין מחירון אפריל 79 למחירון אוקטובר 78

$$\begin{array}{rcl}
 & 23.0\% & \\
 + & 1.5\% & \text{תוספת הערך חביעות} \\
 - & 2.7\% & \text{הסתחת הסכום טולרי} \\
 \hline
 & 21.8\% & \text{ס"ח}
 \end{array}
 \quad
 1.023 = \frac{7650}{4280} \times \frac{413.9}{284.7}$$

ד. נ כ ו ם

נ"ח תוספת קונדיקטורלית בשנים 79 - 1978 :

$$44.03\% \text{ כלומר } 1.1 \times 1.075 \times 1.218 = 1.4103$$

מס' 3 מר 1304

(2)

למך כ"ס
מלך מלך
למלך מלך
למלך מלך

19 בספרואר 1980

אלו מר א. חייר, מחוז ירושלים

מאת: ד. בן אלול

הנרדן: אי ביטול הסקה מרכזית
בבי"ס מעלה אדומים

למען הסדר הטוב, הנני מאשר גם בכתב שאין לבטל את החסקה המרכזית
בבי"ס של "יובל גד" במעלה אדומים.

במסגרת החקציב המאושר לבי"ס זה עללנו הסקה מרכזית (ולא אוברי חום חטמליים).

ג ב ר כ ה,

ד. בן אלול
הממונה על כוסדות ציבור

העקן: מר ז. ברקאי

מר ש. כהן

מר ס. מרחב

מר ב. דביר

גב' מירי ברוור

נהול, תאום ופקוח בע"מ
בארשבע, רח' רמב"ם 20, טל. 78502, ת.ד. 7001

יהל

30.10.79

לכבוד
מ"ר א. חניג
מנכ"ל יובל גז
ת.ד. 12
המקלון

ג.א.

הנדון: מעלה אדומים - בית ספר

על פי הנחיות מסדר החנוך, יש לבצע הסקה מרכזית
בבית ספר במעלה אדומים.

הבקש לדאוג לכך.

בברכה,

דוד קובזיה.

הסמך:

- ה"ה ט. כהן - מנהל מחוז י-ס.
- א. הייר - מנהל הסח' השכנית.
- ג. הוכסלר - ראש צוות הקמה.
- י. פולונסקי - מנהל פרויקט יובל-גז.
- גב' מ. ברזר - פרוגרמה מוסדות צבור.

1941

מ"ש חוקי מואח, ארמון
100% 1028% 10 1028% 10 1028%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

א/ג' י"ח
ועדא דמחזיקין ק"ל זכ"ל
דעת דתנן מ"ל
י"ט

האגף לפיתוח מערכת החנוך

י"ט בתשרי תש"ט
10 באוקטובר 1979

אל"ט מר ד. בן אלול, המטונה על מוסדות צבור
משרד הבינוי והשבון, ירושלים

חימום במעלה אדומים

בהעדרו של מר י. גנור, הנמצא בחופשה, אבקש
להביא לידיעתך כי לאור חוות הדעת של המחנדים
היועץ של משרדנו, ניתן לאשר התקנת הסקה
בבית"ס במעלה האדומים.

ד"ר ברוך בן דוד
סגן מנהל הכללי

העתקים: מר ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים, משרד"ט
גב' ס. ברור, מחוז ירושלים, משרד"ט
גב' ג. שניידר, המחלקה לכינוי

אברהם

התקשר אברהם

הקמה קצבין

אלה 1

אברהם אברהם אברהם
אברהם אברהם אברהם
אברהם אברהם אברהם

אברהם אברהם אברהם
אברהם אברהם אברהם

דבר. וצדק. כל' ואלו ה' חלקים.

הפסוק: הסקה בג' יום.

[illegible]

המלך חזק ונצח
אשר יצאנו אליו
אשר יצאנו אליו
אשר יצאנו אליו

1. ~~1. The first part of the paper~~
 2. ~~2. The second part of the paper~~
 3. ~~3. The third part of the paper~~
 4. ~~4. The fourth part of the paper~~
 5. ~~5. The fifth part of the paper~~
 6. ~~6. The sixth part of the paper~~
 7. ~~7. The seventh part of the paper~~
 8. ~~8. The eighth part of the paper~~
 9. ~~9. The ninth part of the paper~~
 10. ~~10. The tenth part of the paper~~
 11. ~~11. The eleventh part of the paper~~
 12. ~~12. The twelfth part of the paper~~
 13. ~~13. The thirteenth part of the paper~~
 14. ~~14. The fourteenth part of the paper~~
 15. ~~15. The fifteenth part of the paper~~
 16. ~~16. The sixteenth part of the paper~~
 17. ~~17. The seventeenth part of the paper~~
 18. ~~18. The eighteenth part of the paper~~
 19. ~~19. The nineteenth part of the paper~~
 20. ~~20. The twentieth part of the paper~~
 21. ~~21. The twenty-first part of the paper~~
 22. ~~22. The twenty-second part of the paper~~
 23. ~~23. The twenty-third part of the paper~~
 24. ~~24. The twenty-fourth part of the paper~~
 25. ~~25. The twenty-fifth part of the paper~~
 26. ~~26. The twenty-sixth part of the paper~~
 27. ~~27. The twenty-seventh part of the paper~~
 28. ~~28. The twenty-eighth part of the paper~~
 29. ~~29. The twenty-ninth part of the paper~~
 30. ~~30. The thirtieth part of the paper~~
 31. ~~31. The thirty-first part of the paper~~
 32. ~~32. The thirty-second part of the paper~~
 33. ~~33. The thirty-third part of the paper~~
 34. ~~34. The thirty-fourth part of the paper~~
 35. ~~35. The thirty-fifth part of the paper~~
 36. ~~36. The thirty-sixth part of the paper~~
 37. ~~37. The thirty-seventh part of the paper~~
 38. ~~38. The thirty-eighth part of the paper~~
 39. ~~39. The thirty-ninth part of the paper~~
 40. ~~40. The fortieth part of the paper~~
 41. ~~41. The forty-first part of the paper~~
 42. ~~42. The forty-second part of the paper~~
 43. ~~43. The forty-third part of the paper~~
 44. ~~44. The forty-fourth part of the paper~~
 45. ~~45. The forty-fifth part of the paper~~
 46. ~~46. The forty-sixth part of the paper~~
 47. ~~47. The forty-seventh part of the paper~~
 48. ~~48. The forty-eighth part of the paper~~
 49. ~~49. The forty-ninth part of the paper~~
 50. ~~50. The fiftieth part of the paper~~
 51. ~~51. The fifty-first part of the paper~~
 52. ~~52. The fifty-second part of the paper~~
 53. ~~53. The fifty-third part of the paper~~
 54. ~~54. The fifty-fourth part of the paper~~
 55. ~~55. The fifty-fifth part of the paper~~
 56. ~~56. The fifty-sixth part of the paper~~
 57. ~~57. The fifty-seventh part of the paper~~
 58. ~~58. The fifty-eighth part of the paper~~
 59. ~~59. The fifty-ninth part of the paper~~
 60. ~~60. The sixtieth part of the paper~~
 61. ~~61. The sixty-first part of the paper~~
 62. ~~62. The sixty-second part of the paper~~
 63. ~~63. The sixty-third part of the paper~~
 64. ~~64. The sixty-fourth part of the paper~~
 65. ~~65. The sixty-fifth part of the paper~~
 66. ~~66. The sixty-sixth part of the paper~~
 67. ~~67. The sixty-seventh part of the paper~~
 68. ~~68. The sixty-eighth part of the paper~~
 69. ~~69. The sixty-ninth part of the paper~~
 70. ~~70. The seventieth part of the paper~~
 71. ~~71. The seventy-first part of the paper~~
 72. ~~72. The seventy-second part of the paper~~
 73. ~~73. The seventy-third part of the paper~~
 74. ~~74. The seventy-fourth part of the paper~~
 75. ~~75. The seventy-fifth part of the paper~~
 76. ~~76. The seventy-sixth part of the paper~~
 77. ~~77. The seventy-seventh part of the paper~~
 78. ~~78. The seventy-eighth part of the paper~~
 79. ~~79. The seventy-ninth part of the paper~~
 80. ~~80. The eightieth part of the paper~~
 81. ~~81. The eighty-first part of the paper~~
 82. ~~82. The eighty-second part of the paper~~
 83. ~~83. The eighty-third part of the paper~~
 84. ~~84. The eighty-fourth part of the paper~~
 85. ~~85. The eighty-fifth part of the paper~~
 86. ~~86. The eighty-sixth part of the paper~~
 87. ~~87. The eighty-seventh part of the paper~~
 88. ~~88. The eighty-eighth part of the paper~~
 89. ~~89. The eighty-ninth part of the paper~~
 90. ~~90. The ninetieth part of the paper~~
 91. ~~91. The ninety-first part of the paper~~
 92. ~~92. The ninety-second part of the paper~~
 93. ~~93. The ninety-third part of the paper~~
 94. ~~94. The ninety-fourth part of the paper~~
 95. ~~95. The ninety-fifth part of the paper~~
 96. ~~96. The ninety-sixth part of the paper~~
 97. ~~97. The ninety-seventh part of the paper~~
 98. ~~98. The ninety-eighth part of the paper~~
 99. ~~99. The ninety-ninth part of the paper~~
 100. ~~100. The hundredth part of the paper~~
 101. ~~101. The hundred-first part of the paper~~
 102. ~~102. The hundred-second part of the paper~~
 103. ~~103. The hundred-third part of the paper~~
 104. ~~104. The hundred-fourth part of the paper~~
 105. ~~105. The hundred-fifth part of the paper~~
 106. ~~106. The hundred-sixth part of the paper~~
 107. ~~107. The hundred-seventh part of the paper~~
 108. ~~108. The hundred-eighth part of the paper~~
 109. ~~109. The hundred-ninth part of the paper~~
 110. ~~110. The hundred-tenth part of the paper~~
 111. ~~111. The hundred-eleventh part of the paper~~
 112. ~~112. The hundred-twelfth part of the paper~~
 113. ~~113. The hundred-thirteenth part of the paper~~
 114. ~~114. The hundred-fourteenth part of the paper~~
 115. ~~115. The hundred-fifteenth part of the paper~~
 116. ~~116. The hundred-sixteenth part of the paper~~
 117. ~~117. The hundred-seventeenth part of the paper~~
 118. ~~118. The hundred-eighteenth part of the paper~~
 119. ~~119. The hundred-nineteenth part of the paper~~
 120. ~~120. The hundred-twentieth part of the paper~~
 121. ~~121. The hundred-twenty-first part of the paper~~
 122. ~~122. The hundred-twenty-second part of the paper~~
 123. ~~123. The hundred-twenty-third part of the paper~~
 124. ~~124. The hundred-twenty-fourth part of the paper~~
 125. ~~125. The hundred-twenty-fifth part of the paper~~
 126. ~~126. The hundred-twenty-sixth part of the paper~~
 127. ~~127. The hundred-twenty-seventh part of the paper~~
 128. ~~128. The hundred-twenty-eighth part of the paper~~
 129. ~~129. The hundred-twenty-ninth part of the paper~~
 130. ~~130. The hundred-thirtieth part of the paper~~
 131. ~~131. The hundred-thirty-first part of the paper~~
 132. ~~132. The hundred-thirty-second part of the paper~~
 133. ~~133. The hundred-thirty-third part of the paper~~
 134. ~~134. The hundred-thirty-fourth part of the paper~~
 135. ~~135. The hundred-thirty-fifth part of the paper~~
 136. ~~136. The hundred-thirty-sixth part of the paper~~
 137. ~~137. The hundred-thirty-seventh part of the paper~~
 138. ~~138. The hundred-thirty-eighth part of the paper~~
 139. ~~139. The hundred-thirty-ninth part of the paper~~
 140. ~~140. The hundred-thirtieth part of the paper~~
 141. ~~141. The hundred-thirty-first part of the paper~~
 142. ~~142. The hundred-thirty-second part of the paper~~
 143. ~~143. The hundred-thirty-third part of the paper~~
 144. ~~144. The hundred-thirty-fourth part of the paper~~
 145. ~~145. The hundred-thirty-fifth part of the paper~~
 146. ~~146. The hundred-thirty-sixth part of the paper~~
 147. ~~147. The hundred-thirty-seventh part of the paper~~
 148. ~~148. The hundred-thirty-eighth part of the paper~~
 149. ~~149. The hundred-thirty-ninth part of the paper~~
 150. ~~150. The hundred-thirtieth part of the paper~~
 151. ~~151. The hundred-thirty-first part of the paper~~
 152. ~~152. The hundred-thirty-second part of the paper~~
 153. ~~153. The hundred-thirty-third part of the paper~~
 154. ~~154. The hundred-thirty-fourth part of the paper~~
 155. ~~155. The hundred-thirty-fifth part of the paper~~
 156. ~~156. The hundred-thirty-sixth part of the paper~~
 157. ~~157. The hundred-thirty-seventh part of the paper~~
 158. ~~158. The hundred-thirty-eighth part of the paper~~
 159. ~~159. The hundred-thirty-ninth part of the paper~~
 160. <

לדור הספר אברהם ואלהם בקלו ל 500 ג' -
 בים בחלו אברהם ואלהם בקלו ל 500 ג' -
 ח פ' חקר אברהם ואלהם בקלו ל 500 ג' -
 אברהם ואלהם בקלו ל 500 ג' -

~~3rd ~~6th~~ 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th 79th 80th 81st 82nd 83rd 84th 85th 86th 87th 88th 89th 90th 91st 92nd 93rd 94th 95th 96th 97th 98th 99th 100th 101st 102nd 103rd 104th 105th 106th 107th 108th 109th 110th 111th 112th 113th 114th 115th 116th 117th 118th 119th 120th 121st 122nd 123rd 124th 125th 126th 127th 128th 129th 130th 131st 132nd 133rd 134th 135th 136th 137th 138th 139th 140th 141st 142nd 143rd 144th 145th 146th 147th 148th 149th 150th 151st 152nd 153rd 154th 155th 156th 157th 158th 159th 160th 161st 162nd 163rd 164th 165th 166th 167th 168th 169th 170th 171st 172nd 173rd 174th 175th 176th 177th 178th 179th 180th 181st 182nd 183rd 184th 185th 186th 187th 188th 189th 190th 191st 192nd 193rd 194th 195th 196th 197th 198th 199th 200th 201st 202nd 203rd 204th 205th 206th 207th 208th 209th 210th 211th 212th 213th 214th 215th 216th 217th 218th 219th 220th 221st 222nd 223rd 224th 225th 226th 227th 228th 229th 230th 231st 232nd 233rd 234th 235th 236th 237th 238th 239th 240th 241st 242nd 243rd 244th 245th 246th 247th 248th 249th 250th 251st 252nd 253rd 254th 255th 256th 257th 258th 259th 260th 261st 262nd 263rd 264th 265th 266th 267th 268th 269th 270th 271st 272nd 273rd 274th 275th 276th 277th 278th 279th 280th 281st 282nd 283rd 284th 285th 286th 287th 288th 289th 290th 291st 292nd 293rd 294th 295th 296th 297th 298th 299th 300th 301st 302nd 303rd 304th 305th 306th 307th 308th 309th 310th 311th 312th 313th 314th 315th 316th 317th 318th 319th 320th 321st 322nd 323rd 324th 325th 326th 327th 328th 329th 330th 331st 332nd 333rd 334th 335th 336th 337th 338th 339th 340th 341st 342nd 343rd 344th 345th 346th 347th 348th 349th 350th 351st 352nd 353rd 354th 355th 356th 357th 358th 359th 360th 361st 362nd 363rd 364th 365th 366th 367th 368th 369th 370th 371st 372nd 373rd 374th 375th 376th 377th 378th 379th 380th 381st 382nd 383rd 384th 385th 386th 387th 388th 389th 390th 391st 392nd 393rd 394th 395th 396th 397th 398th 399th 400th 401st 402nd 403rd 404th 405th 406th 407th 408th 409th 410th 411th 412th 413th 414th 415th 416th 417th 418th 419th 420th 421st 422nd 423rd 424th 425th 426th 427th 428th 429th 430th 431st 432nd 433rd 434th 435th 436th 437th 438th 439th 440th 441st 442nd 443rd 444th 445th 446th 447th 448th 449th 450th 451st 452nd 453rd 454th 455th 456th 457th 458th 459th 460th 461st 462nd 463rd 464th 465th 466th 467th 468th 469th 470th 471st 472nd 473rd 474th 475th 476th 477th 478th 479th 480th 481st 482nd 483rd 484th 485th 486th 487th 488th 489th 490th 491st 492nd 493rd 494th 495th 496th 497th 498th 499th 500th 501st 502nd 503rd 504th 505th 506th 507th 508th 509th 510th 511th 512th 513th 514th 515th 516th 517th 518th 519th 520th 521st 522nd 523rd 524th 525th 526th 527th 528th 529th 530th 531st 532nd 533rd 534th 535th 536th 537th 538th 539th 540th 541st 542nd 543rd 544th 545th 546th 547th 548th 549th 550th 551st 552nd 553rd 554th 555th 556th 557th 558th 559th 560th 561st 562nd 563rd 564th 565th 566th 567th 568th 569th 570th 571st 572nd 573rd 574th 575th 576th 577th 578th 579th 580th 581st 582nd 583rd 584th 585th 586th 587th 588th 589th 590th 591st 592nd 593rd 594th 595th 596th 597th 598th 599th 600th 601st 602nd 603rd 604th 605th 606th 607th 608th 609th 610th 611th 612th 613th 614th 615th 616th 617th 618th 619th 620th 621st 622nd 623rd 624th 625th 626th 627th 628th 629th 630th 631st 632nd 633rd 634th 635th 636th 637th 638th 639th 640th 641st 642nd 643rd 644th 645th 646th 647th 648th 649th 650th 651st 652nd 653rd 654th 655th 656th 657th 658th 659th 660th 661st 662nd 663rd 664th 665th 666th 667th 668th 669th 670th 671st 672nd 673rd 674th 675th 676th 677th 678th 679th 680th 681st 682nd 683rd 684th 685th 686th 687th 688th 689th 690th 691st 692nd 693rd 694th 695th 696th 697th 698th 699th 700th 701st 702nd 703rd 704th 705th 706th 707th 708th 709th 710th 711th 712th 713th 714th 715th 716th 717th 718th 719th 720th 721st 722nd 723rd 724th 725th 726th 727th 728th 729th 730th 731st 732nd 733rd 734th 735th 736th 737th 738th 739th 740th 741st 742nd 743rd 744th 745th 746th 747th 748th 749th 750th 751st 752nd 753rd 754th 755th 756th 757th 758th 759th 760th 761st 762nd 763rd 764th 765th 766th 767th 768th 769th 770th 771st 772nd 773rd 774th 775th 776th 777th 778th 779th 780th 781st 782nd 783rd 784th 785th 786th 787th 788th 789th 790th 791st 792nd 793rd 794th 795th 796th 797th 798th 799th 800th 801st 802nd 803rd 804th 805th 806th 807th 808th 809th 810th 811th 812th 813th 814th 815th 816th 817th 818th 819th 820th 821st 822nd 823rd 824th 825th 826th 827th 828th 829th 830th 831st 832nd 833rd 834th 835th 836th 837th 838th 839th 840th 84~~

הנה נמצא חומר זה

1. ^{הנה} ~~הנה~~ ~~הנה~~ ~~הנה~~

2. ~~הנה~~ ~~הנה~~ ~~הנה~~ ~~הנה~~

1. ~~הנה~~ ~~הנה~~ ~~הנה~~ ~~הנה~~

2. ~~הנה~~ ~~הנה~~ ~~הנה~~ ~~הנה~~

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

באר-שבע, רח' רמב"ם 20, טל. 78502, ת.ד. 7001

12.8.79

לכבוד

מר א. הניג

מנכ"ל יובל גד

ח.ד. 12

אשקלון.

א.ג.,

הנדון: מעלה אדומים - בי"ס.

ביום 8.8.79, אושרה תכנית בי"ס ע"י משרד החנוך ואין

מניעה לבטח לתכנון המפורט.

לפי לוח הזמנים המפורט במכתבך מיום 30.5.79, יושלם התכנון

המפורט כולל רשוי, חודשיים מיום אשור התכנית ע"י משרד החנוך.

לפיכך יהיה מועד גמר התכנון המפורט כולל ספול באשור תכניות

והתחלה בצוע בשטח 8.10.79.

במקביל אבקשך להגיש לי חומר לחתימת חוזה.

בכבוד רב,

דוד עובדיה.

העתק:

גב' א. ברזקי, ס. ברזקי / משה"ש י-ס.

ה"ב ש. כחן, א. חייר, ב. דביר, ג. הוכפלד / משה"ש י-ס.

4
12
משרד הבנוי והשכון

מחוז ירושלים

כח"ת מחוז תשל"ט

23.7.79

אלו צוות תכנון מרכז מעלה אדומים.
באתר פירי ברור.

הנדון: פרוגרמה פיזית לתכנון מוסדות חנוך,
נוער, ספורט במרכז מעלה אדומים.

מצ"ב פרוגרמה שתוכנה ע"ס הפרוגרמה שהועברה
ע"י מח"ת הבנוי במשרד החנוך והתרבות.

הפרוגרמה כוללת באופן כללי הפונקציות שימושו
במרוקס כולו.

וכן פרוגרמה מפורטת כולל שטחי בניה לשלב א'.

- תפוצה: ש. כחן, מנהל מחוז י-ס.
א. חייך, מנהל המחלקה הטכנית.
ב. דכיר, א. ברצקי, משרד הבנוי והשכון י-ס.
ג. הוכמלר, ראש צוות הקמה מעלה אדומים.
ד. לויסרסדורף, מחכנן האתר.
ה. מובזנר, מחכנן המרכז.
ו. דאובר, מחכנן מוסדות חנוך.
ז. עובדיה, מנהל מרוקס.

סלב א'

1. ביה"ס יסודי 18 כהות (דו אנפי 6 + 12 כהות) (+ 2 כהות בן ילדים) + ספריה לצומצמת שהוקם במקלט הדר חבליהי).
2. וסמך בעתיד כחלק ממנה ביה"ס המקיף שיכלול בסלב סומי 30 כהות.
3. סכנה נסרף למתנ"ס (סחוגרמה מלרסה).
4. אולם רב חבליהי למסורת ולסופעים, ישרה אה ביה"ס והמתנ"ס.
5. מגרס מסולב מואר למסחקי כדור (סל, עף, יד) מסלול ריצה ומחקני קפיצה לגבוה ולרוחק.

סלב ב'

1. השלמת ביה"ס המקיף ל- 30 כהות, אנפ זרנף ביה"ס שנבנה בסלב א'.
2. בריכת שחייה, שהוקם בסכנה נסרף בקרבת אולם המסורת הרב חבליהי.
3. מחקני ומגרסי מסורת לטרנה ביה"ס והמתנ"ס.
4. הרחבת המתנ"ס ע"י הוספת אנפ קשימים.
5. אחור סכח לאולם סופעים עירוני (לא בהכרח צמוד למתנ"ס ולסרויקט כולו).
6. אחור סכח לתור אוכל בסכח ביה"ס המקיף.

ב. פרוט הפרויקטים לבניה בסלב א'.

ביה"ס היסודי - נכללה סחוגרמה בגמרד.

2. מתנ"ס -

סה"כ סכח בנוי 447 מ"ר + 80 מ"ר באחור סכח למוערון קשימים.

סונקציה

(א) הנהלת המתנ"ס.

1. חדר מנהל
2. חדר מזכירות
3. חדר סדריכים
4. חדר שרת ומחסן

סה"כ

סכח דרוש

12 מ"ר

16 מ"ר

16 מ"ר

12 מ"ר

56 מ"ר

ספת דרוס

80 מ"ר

24 מ"ר

60 מ"ר

9 מ"ר

93 מ"ר

60 מ"ר

12 מ"ר

12 מ"ר

18 מ"ר

102 מ"ר

447 מ"ר

80 מ"ר

527 מ"ר

סונקטיה

(ג) מועדון לחבר.

(ג) חדרי חוגים

חדר חוג

2 חדרי חוגים 30 מ"ר כ"א

3 סמנזים 3 מ"ר כ"א

סה"כ

(ו) אגף הנוער.

1. חדר לפעילות קבוצתית

2. חדר מרכז

3. כחנן

4. 6 סמנזים לחדרי חוגים 3 מ"ר כ"א

(בחדרי החוגים ישכנו 6 חדרי לטור בגובה"ס
סימוכנו עם סמנזים).

סה"כ

(ה) מועדון בעירים ויוצאי צבא.

80 מ"ר

דיסקוטק סמנזי חברהי והרקדה כולל דלפק לחצות.
(ניהן למקטו במקלט).

36 מ"ר

(ו) סמנזי כולל כרופים לילדים ומטבחון.

(פתוח לחדר מטחקים).

סה"כ לבניה

(ז) אגף קטנים.

אתור קטן בלבד.

סה"כ המון"ס

3. אולם רב הכליתי לספור ולמספיק.

יסמך את ביה"ס והסתג"ס לבדקי ספור, כנוסים, מספיק, קודים.

615 מ"ר

(א) אולם במידות 30.5×30 מ"ר

יכלול א. סככה 30×18 מ"ר

ב. 3 סורות ברוחב 72 מ"ס כ"א

ג. סורה אחת ברוחב 34 מ"ס

60 מ"ר

(ב) 2 חדרי הלכטה וסדוהים 30 מ"ר כ"א

50 מ"ר

(ג) 2 מחסני כסאות וציוד ספור 25 מ"ר כ"א

8 מ"ר

(ד) חדר מדריכים

60 מ"ר

(ה) כמה במידות 10×6

גובה פתח הכמה 5 מ"ר

רצפת הכמה $1.0 - 1.1$ על פני האולם.

יש לקבוע פתח חצוני לגובה ברוחב 2 מ"ר לעשות לשם הכנסת ציוד והסאורה.

80 מ"ר

(ו) חדר בושר (יבוקס בקלטה)

873 מ"ר

סה"כ אולם

הערה: ה"סרה" תהיה בגודל 20.5 מהנטי.

4. מגרש כסולב + אתלטיקה קלה.

(א) מגרש כסולב מואר למחקי כדור סל, יד, קו, במידות 42×32 מ"ר.

(ב) מחקני אתלטיקה קלה כוללים:

מסלול הקפי באורך 100 מ"ר ברוחב 4.0 מ"ר. (4 נתיבים רדיוס פנימי $25 - 30$ מ"ר).

המסלול יתוכנן על ציר גגון - דרום ותקשע היגד שלו יהיה באורך 1.30 מ"ר.

בתוך השטח המותחם על ידי המסלול יתקנו המקנים הבאים:

מסלוב א' מחקני קפיצה לגובה ולרוחק.

הערה: למגרשי הספורט יש צורך ליכל מעור דגום הספורט, אדר"א. לויסין.

רשמה: פירי ברזר

ע"ס פרוגרסה שהוצגה במשרד החינוך.

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

בארשבע, רח' רמב"ם 20, טל. 78502, ת.ד. 7001

3.7.79

לכבוד
מר א. הנ"ג
מנכ"ל יומל בד
ת.ד. 12
תשלום.

2.2.

הנדון: מעלה אדומים - בית ספר.

באשר להעברת לוח הזמנים על ידך בדבר הקמת בית ספר,
אולם התמלול והקלט, הוחלט כי המקלט ימוקם במבנה הסעות.

בהגישת שהתקיימה במשרד החינוך ביום 26.6.79, נוכחה כלליה
הקמות מוסדות החינוך במרכז ועם תשלום חבנית הבנוי המסויה בעוד
כטובע, נהן יחיה להגיש את חבנית בית הספר לאשר משרד החינוך.

לגבי אולם התמלול, שרם התקבלה פרוגרמה סופית.

מכבוד רב,

דוד קובציה.

המקל
גב' ברוור, ח"ה כהן, הייר, הוסמלד - שהת"ט יט.
ח"ה ט. לייטרסדורף - שהכנן אחי.
א. ראובני - שהכנן בית הספר.
מובזגרי - שהכנן המרכז.

111

1001 111 1001 111 1001 111

1001 111 1001 111 1001 111

1001 111

1001 111
1001 111
1001 111
1001 111
1001 111

1001 111

1001 111
1001 111
1001 111
1001 111
1001 111

1001 111
1001 111
1001 111
1001 111
1001 111

1001 111

1001 111

1001 111

1001 111
1001 111
1001 111
1001 111
1001 111

נהול, תאום ופקוח בע"מ

בארשבע, רח' רמב"ם 20, טל. 78502, ת.ד. 7001

יהל

בארשבע 28.6.79

דף מס' 1

הפרויקט מעלה אדומים

דיון מס' 159

הנושא: מוסדות הנזר במרכז.

התקיים ב: שער בר יצחק גנור.

בתאריך 26.6.79

נ ו כ ח י מ:
ג.א. נוח, גנור, ארדלייך - שער החנוך ים.
גב' ברזקי, ברנר מר רביר - טח"ס מחוז ים.
רחל, מר לייטרסדורף - מחנכי חינוך.
ה"ח א. דאוכר - מחנכן בית הספר.
פובנר - מחנכן המרכז.
ד. קובדיה - מנהל הפרויקט.

נושד הצנוי והשיכון
מחוז ירושלים
דח' 20 ינואר 1979
1-7-1979
דואר נכנס

מס' סדר	הסעיף	ה ח ל ט ה	לסיכום	
			תאריך	שם
1	כללי	המביעה זמנה כרי לדון ולאשר את תכנית מוסדות החנוך והמסלבים במרכז העירוני. אור" טומי לייטרסדורף הציג תוכנית והדגיש העיקרון לבני סגרטי המסחים והמסורס של מוסדות החנוך יהיו מתוהים גם לאוכלוסיה העיר לאחר שקות הלימודים. ליקרון שאוסף בעבר ע"י מר גנור והוא מוסכם גם היום.		
2	התכנית	התכנית המועמדת נתינת לכי"ס יסודי 18 כחות, שיבנה משלב א' ביה כתר מקיף 30 כחות שיבנה במחיר, אולם והעמלות וכת"ס + נתינת נתינת, סגרטי טמורס ומודים לבתי הספר וסגרטיס וסגרטיס סגרטי לכביס הטבעה, כאשר המעבר אליהם יהיה מתחת לכביס, במקום נוח מבחינת התפוגגות.		
3	סכום	לאחר דיון בו הודגש כי השטח המועמד לרשות מוסדות החנוך קטן מהדרוש. נוסבה כולקטן: א. משלב החנוך יהיה מועמד (מחוז "הלב") - בי"ס מקיף 30 כחות, כת"ס ונתינת נתינת.		

הסוד לנכחים ו'

מועד הישיבה הבאה:

ר ש מ:

לסיסול		ה ח ל ט ה		המקיף	מס' סד'
שם	תאריך				
		<u>א. בית לוי בנן</u> ב. בעמוד יוספו 18 כחות למקיף באחד משני האזורים הבאים: - מקבר לכביש באזור מברשי הספורט. - או בשטח, שנקרא ג-22 לפי תכנית המתאר והנספח בשולי השלוחה המערבית סמוך מרכז. שני השטחים הנ"ל יועברו לטובת בי"ס המקיף עד להחלטה. ג. בשלב א' יבנה בי"ס 18 כחות הכולל בקומת הקרקע 2 כחות עם כניסה נפרדת, גן לפי הפרוגרמה. כאמור יהפכו 18 כחות אלה בעתיד כולל כחות הגן לבי"ס מקיף. 2 כחות הגן יבנו בהתאם לדרישות הנהוגות בבתי ספר (כגון: רום הקרה וחתימת חלונות). ד. בעתיד ימוקמו בחוף "חלב" 12 כחות נוספות כשאלמה ל- 30 כחות. ה. הוצע כי בקום הבנינים יהיה כולקסן: - מבנה בי"ס 18 כחות יווד לכוון כביש השבעה מקביל לעצמו. - כנ"ל אולם התעלמות. מבנה נוסף בן 12 כחות ימוקם בעתיד בניצב למבנה של 18 כחות. ו. על השלוחה המערבית יאוחרו שטחים לסני בתי ספר יסודיים: אחד קרוב למרכז ואחד במרכז השלוחה. מבנה המקיף המוצע יבוטל. ז. אדד' מובזנר יערכן התכנית בהתאם. ח. הפרוגרמה תעודכן בהתאם. ט. אדד' אבא דאובר יביט את תכניות ביה"ס לאשור. י. משרד החנוך עד			
מובזנר	4.7.79				
ברזר	4.7.79				
דאובר	18.7.79				

תמונה לנוכחים ו' ח"ח ש. כחן, א. תייר,

גב' צ. אפרתי.

מועד הישיבה הבאה:

רשם:

ד"ר עובדיה.

האגף לפיתוח מערכת החינוך
המחלקה לבינוי

א' בתמוז תשל"ט
26 ביוני 1979

אלו גברת מ. ברור משרד הבינוי והשבון, ירושלים

פרוגרמה פיסית לקריית חינוך משולבת עם מתנ"ס במעלה אדומים

בהמשך לפרוגרמות ולתנחיות להכנון ובניה מיום 28.12.78,
מצ"ל פרוגרמה מפורטת יותר ותצעה לחלוקה לשלבים המבוססת
על סיכום דיון שקיימנו עמך אוריכל קוריאט ואני במשרדנו
ביום 8.6.79.

הפרויקט יכלול בשלבים של מבנים ומתקנים כדלהלן:

שלב א'

- בי"ס יסודי בן 18 כתות שיהיה מורכב משני אגפים כמפורט
בפרוגרמה הקודמת מיום 28.12.78. בי"ס זה יתוכנן באופן
שיוכל לשמש בעתיד את בית"ס המקיף המתוכנן בקריית החינוך
וכמקומו ייבנה בי"ס יסודי במגרש אחר. אי לכך נכללו שתי
הבניה של בית"ס היסודי בפרוגרמה של בית"ס המקיף המצורפת
להלן.

- מבנה נפרד למתנ"ס לפי הפרוגרמה המצ"ל.

- אולם רב-תכליתי לספורט ומופעים לפי הפרוגרמה שלהלן,
שישרת את בית"ס והמתנ"ס.

- מגרש משולב מואר למשחקי כדור (פל, עף, יד), מסלול ריצה
ומתקני קפיצה לגובה ולרוחק.

בשלבים נוספים (בהתאם להתפתחות הישוב ואפשרויות התקציביות)

- בי"ס מקיף שש-שנתי עם 30 כתות ואפשרות הרחבה ל-40 כתות
אגב צירוף מבני בית"ס היסודי שייבנה בשלב א' כאמור לעיל.
בית"ס יתוכנן עם אפשרות בניה בשלבים אחרים (כגון חס"ב,
חס"ע, סרנאות וכו').

- ספריה מרכזית שהשרת את מוסדות החינוך והקהילה. בשלב א' המוקם בשטח מזומנם יותר בכניגי בית"ס (כגון כמקלט דו חליתי).
- מתקנים ומגרשי ספורט נוספים כולל בריכת שחייה, שישרתו את בית"ס והקהילה.
- הרחבת המתנ"ס ע"י חוספת אגף לקשישים אם וכאשר יידרש הדבר בעתיד.
- אולם סופעים, עכורו יש לאחר שטח בלבד. פרוגרמה מסודרת תוכן רק לכשימצאו מקורות מימון להקמתו ולכשיאושר הפרוייקט.
- חדר אוכל לאיתור שטח בלבד.

ס"ה שטחי הבניה הדרושים לפי הפרוגרמה לשלב סופי מסתכמים בכ- 8,300 מ"ר נטו.

גודל המגרש הדרוש לצרכי הפרוייקט הוא כ- 40-50 דונם (מזה כ- 40% לבית"ס המקיף, 40% נוספים למתקנים ומגרשי הספורט הפתוחים ו-20% הנותרים לשאר המונקציות).

המסכמים יציעו תחילה תכנית בינוי לשלב סופי (ק.מ. 1:250), אולם התכנון המפורט של תכנית (ק.מ. 1:100 ואילך) יתייחס רק לשלב א' של הפרוגרמה וזאת לאחר אישור התכניות המוקדמות כמקובל, ע"י הגופים המוסמכים, ועדות השיפוט האדריכלים וכיו"ב. מטעם משרדנו ילווה את הפרוייקט אדריכל מ. אררייך והמסכמים יחקנו את תכנית תבינוי ואיתורי השטח בהתאם לתערוך ולהנחיות שנמסרו לכם ע"י אדריכל מ. לופנפלד בעקבות הדיון על התכנית שהתקיים במשרדנו.

התכנון יאפשר הקמת כל אחת מהיחידות הנ"ל בשלבים ובנפרד באופן שהקמת כל יחידה לא תפריע לפעילות הסרירה של קרית החינוך והתרבות ותהיה בלתי הלוייה בהקמת יחד היחידות והמסכמים.

בכבוד רב
[ארכיטקט]
נאות גרדי
רכזה פרוגרמה

העתקים מר. ד. בן אלול, משב"ש
מר. ש. כהן, משב"ש
מר. ב. דביר, משב"ש
גב' א. ברזקי, משב"ש
מר. י. גנור, משב"ש
אד' מ. אררייך, משב"ש
גב' ע. בן דור, משב"ש

פרוגרמה פיזית לבי"ס מקיף משולב עם כחנ"ס במעלה אדומים

מבנה חינוכי בשלב סופי - חס"ב וחט"ע עם ס"ח 48 כחור
מבנה חינוכי שלב א' - בגלל חס"ב וחט"ע עם ס"ח 30 כחור

מבנה חינוכי מפורט כולל גורל החשיבות וחלוקת החט"ע למסלולים
עיוניים ומקצועיים יוכן רק בשלב מאוחר יותר בהתאם להסתמכות
הישוב ולפני התחלת התכנון המפורט של ביה"ס המקיף.

כאמור, בשלב א' ייבנו חלק מהשטחים המופיעים בפרוגרמה הכוללת של
ביה"ס המקיף באופן שימשו את ביה"ס היסודי הדרוש בשלב א' וזאת,
עפ"י הצעות שיוכנו ע"י המתכננים ויובאו לאישור. יתר השטחים ייבנו
בשלבם מאוחרים יותר.

פירוט שטחים (במ"ר נטו)

הערות	דרוש		פירוט
	שטח	יח.	
			<u>מנהלת ביה"ס:</u>
	18	1	ח' מנהל ביה"ס
	12	1	ח' סגן מנהל
	16	1	ח' סמונה על חס"ב
8 מ"ר כ"א	24	3	ח' מרכזי שכבות/מקצועות מזכירות (כולל ארמיון וגזברות)
	50	1	מחסן אטמקה
	20	1	ח' רופא ואחות
	14	1	ח' שרת
צמוד לחדר שרת	20	2	מחסן נקיון
ימוקם באזור בתי המלאכה	50	1	מחסן רהיטים וחפצים
	232	13	ס"ח
			<u>חדרי פורים</u>
כולל מנה חח, מלתחה, ח' מפות ועזרי למור).	100	1	ח' פורים ומוריכים
	24	1	ח' עבודה ועיון לפורים
	18	2	חדר יועצים
	18	2	ח' קבלת הורים והלמידים
	160	6	ס"ח
			<u>חדרי לימוד - חס"ב</u>
	530	10	ח"ל 53 מ"ר (מחור אס)
	495	11	ח"ל 45 מ"ר "
	245	7	ח"ל 35 מ"ר (לכ' אס איטיות ולחבצח)

הערות	דיוט		פירוט
	ט"ח	ט"ח	
			<u>חדרי למור - חט"ע</u>
	424	8	ח"ל 53 מ"ר
	495	11	ח"ל 45 מ"ר
	70	2	ח"ל 35 מ"ר (להקבצה)
	2259	49	ס"ח
			<u>מעבדות</u>
	450	6	מעבדה רב תכליתית 75 מ"ר
32 מ"ר כ"א	96	3	ח' חכנה משותף ל-2 מעבדות
	6	1	מחסן כימיקלים
	552	10	ס"ח
			<u>חדרי מלאכה וסדנאות</u>
א. סדנאות חט"ב יתוכננו עם אפשרות שימוש גם ע"י המתנ"ס לקורסים בשעות אחה"צ והערב.	260	1	חט"ב
ב. הנחיות מפורטות להכנון חט"ב ראה בחוזר המנכ"ל מיוחד א' (חט"ב)	100	2	סדנא פוליטכנית ללמודי עץ מחכה, השמלטרוניקה, מלטיקה אנרגיה וכדו'.
ג. חלק מהסדנאות ניתן למקט במקלט.	130	2	מלאכה מחשבת וקמפסיל כלכלת בית
			<u>חט"ע</u>
	1000		סדנאות למבטוח שונות שיקבעו בעתיד.
	1490		ס"ח
תשכ"א את מוסדות החינוך והקהילה ותתוכנן ע"י הנחיות החוברת מבני ספריות ציבוריות וספריות במבני חינוך שהוצאה ע"י היחידה לספריות במשרדנו ב-1977, והנחיותיו של פר ד. שביט מנהל היחידה לספריות. בסלב א' המוקם הספריה באגף שיטמש כבי"ס יסודי (במקלט וכדו').	400		<u>ספריה וחדר עיון</u>

הערות	דירוש		פירוט
	שטח	יח.	
			אולם רב תכליתי:
אולם יהיה רב תכליתי וישמש את בית"ס והסתנ"ס לצרכי ספורט, כנוסים מועדים וקורסים וכדו'.	615		אולם במידות 30x20.5 מ' בנוסף למשטח 30x18 יבנו 3 שורות ברוחב 72 ס"מ כ"א ושורה אחרונה ברוחב של 34 ס"מ. רצוי להשתמש בקורות ובפלטה ביטון דרוכות לשם הוזלת המבנה.
יתוכננו באופן שיוכלו לשמש גם כמלתחות ושרותים לקהל.	60	2	חדרי הלבשה ושרותים
	50	2	מחסני כסאות ציוד ספורט
	8	1	חדרי מדיניות
			במה במידות 6x10 מ' גובה פתח הבמה כ- 5 מ'. רצפת הבמה תהיה בגובה 1.0 - 1.1 מ' מעל פני האולם. (יש לקבוע פתח חיצוני לגב לבמה ברוחב של 2 מ' לפחות לשם הכנסת ציוד והתחבורה) חדר כושר
מיקום הבמה רצוי ברוחב האולם.	60		
יטוקס במקלט.	80		
ה"סרה" תהיה בגבול של 20% מהחצו.	873		ס"ח
			מגרשי ספורט פתוחים ומתקני אתלטיקה
1. רשימת זו מצריכה בדיקה ואישור רשות הספורט.			א. מגרש מסולב מואר למשחק בדרך יד-פל-עף במידות
2. המגרשים ומתקני הספורט ישמשו כמשותף את בית"ס והסתנ"ס.			ב. מגרש טניס כפול מואר ומגורר במידות 38x38 (אטמט+ציפוי אקרילי צבעוני).
3. חלק מחור המגרשים והמתקנים יבנה בשלב א' לשמוש בית"ס היסודי והסתנ"ס, כדאשר יבוצע בהתאם לתוכנית.			ג. מתקני אתלטיקה קלה כולל מסלול היקפי באורך 300 מ' ברוחב 4.88 מ'.
			4) נתיבים ריצה פנימיים 25-30 מ' המסלול יתוכנן על ציר אורך צפון-דרום והקטע הישר שלו יהיה באורך 130 מ'.
			בתוך השטח המותקן "ה" המסלול יותקנו המתקנים הבאים:
			- מגרש כדורגל במידות 80x50 מ'.

הערות	דורש		פירוט
	שטח	יח.	
			- מחקרים להדפסת כדור ברזל וזריקת דיסקוס. - מחקני קפיצה לגובה ולרוחק. - מסלול להטלת כידון. ד. מחקני ספוס כושר גופני וגדנ"ע.
סמוך המקלט 300 מ"ר ייבנה בשלב א' מקלט של 180 מ"ר באגף שימש כאסור לבי"ם יסורי, שיוכל לשמש לאחר המקלט בשטח 120 מ"ר היבנה בשלב ראשון של ביח"ס המקיף. 164 מ"ר נוספים יתוכננו באיתור שטח למקרה של הרחבת ביח"ס ל-48 כחות בעתיד למתחם (מלחמה). המקלטים יוכלו לשמש לספריה שלב א' לחדרי הקבוצה, סדנאות ומעבדות מתאימות חדר כושר, מועדון לצעירים ויוצאי צבא.	300 164		מקלטים דו חכליתיים לפי 10 לכתה גדולה ו-8 לכתה קטנה.
	464		ס"ח
	12 16 16 12	1 1 1 1	הנחלת הסתנ"ס חדר כנחל חדר כזכירות חדר סדריכים חדר שרה ומחסן
	56	4	ס"ח
המתכנן ידאג לפינוח שקטות לקריאת עיתונים, סלויזיה ומשחקים שקטים, החלוקה לחללי שטח יכולה להעשות במידה רבה ע"י רחוט. יש לאפשר שטח במזנון גם ע"י ביח"ס ע"י חלון שיפתח החוצה.	80	1	מועדון לחבר כולל ולפק

תקנות	פרט		פרט
	שטח	יח.	
כדי לאפשר הפעלה מירבית ורב שמושית יש לפתוח את בעיות האחסנה בארונות או כחסנונים המצורפים לחדרי חובבים	24 60 9	1 2 3	חדרי חובבים חדר חוב חדרי חובבים 30 מ"ר ב"א חסנונים 3 מ"ר ב"א
	93	6	ס"ה
כחדרי חובבים ישמשו ה"ל של ביה"ס (כ-6 חדרי) שיתוכננו עם חסנונים צמודים 3 מ"ר ב"א או ארונות קיר.	60 12 12 18	1 1 1 6	אגף חנוכה חדר לפעילות קבוצתית חדר סרכז מחסן חדרי חובבים חסנונים לנ"ל
לא כולל ה' חובבים המפורטים בסעיף ה"ל של ביה"ס.	102	9	ס"ה
ניהן למקור במקלט.	80	1	סדרון צעירים ויוצאי צבא טיסקוטק-מבטח חברתי הופשי והקדח כולל ולפ הבטח
חדר זה יהיה פתוח לחצר משחקים.	36		שמרץ כולל שירותים לילדים ומטבחון
	447		מבנה נפרד לפתג"ס
בריכת במידות 25x12.5 מ' עם סוליים ברוחב 3 מ', כולל חדרי הלבשה, מקלחות שירותים ה' מסננות ופילטרים מחסן סמסוד.	820	1	בריכת שחייה
			איתור שטחים
לפי פרוגרמה שתקבע במועד מאוחר יותר			א. אגף קשישים 80 מ"ר ב. ח.א. ומטבח 400 מ"ר ג. אולם מופעים ל-600 איש כ-500 מ"ר.

פירוט	דרוש שלב סו סומי	לבניה בשלב א	לבניה בשלבים נוספים	הערות
כיה"ס המקיף	4693	1508	3185	בשלב א' ישמש ככיה"ס יסודי
ספריה	400		400	בשלב א' תסוקם ככנין ביה"ס היסודי (בסקלט וכדו')
אולם רב תכלית	873	873		
מבשרים ומתקני ספורט		חלק	חלק	סירות ראה בגוף הפרוגרמה
כבנה נפרד למתנ"ס	447	447		
בריכת שחייה	820		820	תחנן אפשרות של הקדמת הבניה לשלב א'.
ס"ה	7233	2828	4405	
סקלטים	464	180	120 + 164	
אחור שטח	1580			לאגף קשיטים למתנ"ס, חדר אוכל ומסכת אולם סומקים.

ערכו: מ. קוריאט, אדריכל יועץ
נ. נרדי, רכזה פרוגרמות

יוני 1979

משרד החינוך והתרבות
האגף לפיתוח מערכת החינוך
המחלקה לבינוי

כ"ט בכסלו תשל"ט
28 בדצמבר 1978

אלו: בר ד, בן אלול, המכונה על מוסדות עבור, משכ"ט

פרוגרמה פיסית לחינוך ביו"ס יסודי במעלה ארומים - שלב א'

1. מט"ב פרוגרמה פיסית לביו"ס יסודי בן 18 כחות א'-ו' שאושר לחינוך ובניה בשלב א' של הישוב (ראה נספח א').
בית"ס יהונתן בשני אגפים בני 12 ו-6 כחות באופן שיוכל לשמש בשלב א' את החינוך היסודי המסלכתי והמסלכתי-רחבי.
2. מרכז הישוב אותר שטח לקריית היסודי והתרבות הסיועית בשלב סופי למוסדות החינוך העל יסודי ולמרכז קהילתי. פרוגרמה עקרונית למרכז זה שהשטח לתכנית בינוי כללית ולאיתור שטח של המרכז ראה נספח ב'.
3. עקב מיקומו המרכזי של השטח הנ"ל סוצי' להקים את בית"ס היסודי בחלק מחור השטח הסיועית לקריית החינוך עם אפשרות שבתחילת ישרתו מבנים אלה את החינוך העל יסודי של הישוב, ובתחתית היסודיים יוקמו במגרשים אחרים.
4. המתכננים יכינו תוכנית בינוי כללית או איתורי שטח למרכז החינוך ויציעו מחוכו את החלק שיסמך בשלב א' את החינוך היסודי כנ"ל. המכונן המפורט לבניה יחיהם לחלק זה בלבד.
5. אם יוחלט להקים בשלב א' חלק ממבנה הסתנ"ס יופחתו שטחי הבניה של בית"ס חלק מהחדרים (כגון ספריה, אולם התעמלות וחדר עזר..). וזאת לאחר שהפרוגרמה הבדק מהדש ע"י משרד החינוך ונציגי הישוב.

ב. כ. ר. כ. ה.
י. א. ח. ב. נ. ו.
מנהל המחלקה

התקיים: מר ט. כהן, מנהל המחוז, משכ"ט
מר ב. רמיר, מנהל יחידת פרוגרמות, משכ"ט
גב' א. בר זקי, משכ"ט
גב' ס. ברור, משכ"ט ✓
אד' ה. ארדרייך, מטה"ח
גב' ז. נרדי, מטה"ח

פרוגרמה לחכנון ב"ס יסודי בן 6 כחות (כתות א'-ו')

שם הישוב: אלף אצול כ"ס: _____

מ"ר נטר

(1) פינתה

- | | |
|----|------------------------------------|
| 12 | א. חדר מנהל |
| | ב. חדר מזכירות; מזכירות, מחסן |
| | אספקה, ציוד, ספרים, ספות, כלי |
| 16 | הדגמה וכיו"ב. |
| 16 | ג. חדר כורים (כולל פינת חה ומלחמה) |
| | ד. חדר לשיעורי כריאות, ייעוץ |
| 12 | ושירות סוציאלי |
| 20 | ה. חדר שרה ומחסן (כולל מחסן |
| | ריתוס ותיקונים) |

ס"ה 76

(2) חדרי לימוד

א. 6 כחות לימוד - לפי התחזית לתפוסת כחות -

1. לפי 40 תלמיד בכיתה:

7.20 מ' רוחב (4 סורי שולחנות) ×
ס"ה 294 מ"ר
6.80 מ' = 49 מ"ר לכיתה:

2. לפי 20-30 תלמיד בכיתה:

5.45 מ' רוחב (3 סורי שולחנות) ×
ס"ה 222 מ"ר
6.80 מ' = 37 מ"ר לכיתה:

ב. כיתה עזר (לה, בצה, סיפולית, מסייעת)

ג. כיתה רב תכליתית (למדעים, לספריה וכו'):

1. בבית ספר שבו כיתות ל-40 תלמיד

2. בבית ספר שבו כיתות ל-30 תלמיד

49 מ"ר

42 מ"ר

631

(3) חדר מלאכה

חדר מלאכה משולב {
מחסן
ראה מקלט

(4) חדר התעמלות וכינוסים

חדר התעמלות, כינוסים ותפילה: 14×7 מ' 98 מ"ר
2 חדרי חלבשה: 12 מ"ר כ"א 24 מ"ר
סמסן 10 מ"ר

ס"ה 132 מ"ר

הערה: האולם ישולב בכניסין הכיתות וגובהו יהיה כגובה הכיתות.

(5) מקלט רו תכלית

שטח המקלט יהיה:

לפי 10 מ"ר לכיתה בת 40 תלמידא 6 כחות 60 מ"ר
לפי 8 מ"ר לכיתה 30 תלמידא 6 כיתות 48 מ"ר

הערה: המקלט ינוצל לחדר מלאכה ובאיזור הג"א - גם לשימושים נוספים.

הערות

א. חדר אוכל (איתור השטח בלבד)

לחדר האוכל יאוחר שטח של 0.8 מ"ר לתלמיד. לפי מחצית מספר התלמידים בסוסד (התלמידים ואכלו בשתי משטרות). ושטח נוסף, בגודל של 40% משטח חדר האוכל - למטבח. איתור השטח הנחוץ גם אם אין עתה מימון לבניה.

ס"ה 544 או 635 מ"ר

ב. חדר תפילה

בבתי ספר ממלכתיים - דתיים ישמש אולם ההתעמלות או אולם הכניסה לצורכי תפילה לתלמידי הכיתות הבינוניות והעליונות, לאחר שיועשו בהם סידורים מתאימים.

11-

פרוגרמה לתכנון ב"ס יסודי בן 12 כחות (כתות א'-ו')

שם הישוב מזי אילני ב"ס _____

מ"ר נטר

(1) מינהלה

12	א. חדר מנהל
	ב. חדר מזכירות: מזכירות, מחסן אספקה,
18	ציוד, ספרים, מפות, בלי הדגטה וכיו"ב.
32	ג. חדר סורים (כולל פינת תה ומלחמה)
12	ד. חדר אחות
8	ה. חדר המורים היועץ
30	ו. חדר שרת (כולל מחסן ריהוט ותיקונים)

ס"ה 112 מ"ר

(2) חדרי לימוד

א. 10 כיתות לימוד ל-40 תלמיד:

מ"ר 490	7.20 מ' רוחב (4 טורים) $\times$ 6.80 מ' = 49 מ"ר
	ב. 2 כיתות לימוד ל-30 תלמיד, לפי 2 אפשרויות:
מ"ר 84	1. 7.20 רוחב (4 טורים) $\times$ 5.80 מ' = 42 מ"ר
74	2. 5.45 מ' רוחב (3 טורים) $\times$ 6.80 מ' = 37 מ"ר
54	ג. 2 כיתות עזר 24, 30 מ"ר. (להקצאה, טיפוליות ממוצעת)
70	ד. חדר מדעים ופעולות חופשיות
50	ה. חדר ספריה ועיון
25	ו. מרכז פדגוגי (רצוי ליד חדר הספריה או ה' מדעים)

ס"ה 763 או 773

(3) חדרי מלאכה

ראו מקלט { חדר מלאכה
מחסן

(4) אולם התעמלות

200	א. אולם: 10x20 מ' (הגובה 5.50 מ')
40	ב. במה
32	ג. שירותים (2 חדרי חלוקה, 2 חאן ב"מ)
20	ד. כספן
292 מ"ר	סה"כ

(5) הקלע דו הכלימה

שטח המקלע יהיה למי 10 מ"ר לביתא א 12 כיתות. 120 מ"ר
תערה: המקלע ינוצל לחדרי סלאמה, ובאזור הג"א - גם לשימושים
נוספים.

סה"כ 1281 או 1291 מ"ר

1300

הערות

א. חדר אוכל (איתור השטח בלבד)

לחדר אוכל יאוחר שטח של 0.8 מ"ר לתלמיד, לפי מחצית
מספר התלמידים במוסד (התלמידים יאכלו בשתי משמרות),
ושטח נוסף, בגודל של 40% משטח החדר האוכל - למטבח,
איתור השטח נחוץ גם אם אין עתה מוסד לבנייה.

ב. חדר תפילה

בבתי ספר כמלכתחילה דהיום ישמש אולם התעמלות או אולם
הכניסה לצורך תפילה לתלמידי הכיתות הבינוניות והעליונות,
לאחר שיועשו בהם מידורים מתאימים.

נספח ב' - ביה"ח מקיף משולב עם מתנ"ס בסעלה אדום

באתר יוקמו בשלבים מבנים ומתקנים כוללת:

- א. ביה"ס שש-שנה מקיף (או שנים) עם ס"ה כ- 48 כתוב בשלב סופי כולל סינאלה, חדרי לימוד מעבדות וסרנאות. - *א.ק.ל. נוסף כן 30 כתי*
 - ב. מבנה נפרד למתנ"ס שיפעל גם בשעות הבוקר.
 - ג. אולם רב תכליתי למפורט וסופעים שיטרת במשותף את ביה"ס והמתנ"ס.
 - ד. ספריה שתטרת את ביה"ס והמתנ"ס והחובכנן במסגרת לביה"ס עם גישה נוחה לקהילה.
 - ה. מתקנים ומגרשי ספורט כולל בריכת שחייה לשימוש ביה"ס והקהילה.
- התכנון יאפשר הקמה בנפרד ובשלבים של ביה"ס, מבנה המתנ"ס האולם הרב תכליתי בריכת השחייה וכדו'.

להלן רשימת טמחים עקרוניות בשלב סופי לנו"ל (ס"ר נטו):

חדרי סינאלה וספריה לביה"ס	380 מ"ר
חדרי לימוד כ- 48 ת"ל והקבוצה ובס"ה	2300 מ"ר
מעבדות מדע בשטח כולל של	580 מ"ר
חדרי סלאכה וסרנאות	2000 מ"ר
סה"כ	5260 מ"ר

מבנה למתנ"ס כולל: מועדון לחבר, חדרי חוגים, אגף נוער, אגף קשישים שמדטף ועוד, כ- 500 מ"ר.

אולם רב תכליתי של כ- 800 מ"ר

ספריה כ- 400 מ"ר

מתקנים ומגרשי ספורט פתוחים וכן איתור שטח לבריכת שחייה.

אתורי שטח למבנים נוספים אם ידרשו בעתיד (כגון חדר אוכל עבור ביה"ס, מעון יום וכדו').

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ

בארשבע, רח' רמב"ם 20, טל. 78502, ת.ד. 7001

13.5.79

לכבוד

מר א. תייר

מנהל המח' הטכנית

משרד השכון

מחוז ירושלים.

א.ג.

הנדון: מעלה אדומים - בית ספר יסודי.

ביום 9.5.79 נערך סיור התרשמות מפיט ספר יסודי שנבנה

ע"י יובל גד בראשון לציון. בסיור נטלו חלק גב' א. ברזקי,

מ. ברור, מר ט. לייטרסדורף והחתום מטה.

בית הספר נראה למשתתפים ולפיכך אנו מציעים לבנותו גם

במעלה אדומים. (גמר קירות החוץ הוא טיח אקרילי).

בכבוד רב,

דוד עובדיה.

העתק:

ה"ה ש. כהן - מנהל מחוז ים.

ב. דביר - מנהל יח' פרוגרמות.

גב' א. ברזקי - אדריכלית המחוז.

מ. ברור - פרוגרמה מוסדות צבור.

ה"ה/ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה.

ט. לייטרסדורף - מתכנן אתר.

477

1901 JAN 10 10 10 AM 1000

1901 JAN 10 10 10 AM 1000

1901 JAN 10 10 10 AM 1000
1901 JAN 10 10 10 AM 1000
1901 JAN 10 10 10 AM 1000
1901 JAN 10 10 10 AM 1000

1901 JAN 10 10 10 AM 1000

1901 JAN 10 10 10 AM 1000

1901 JAN 10 10 10 AM 1000
1901 JAN 10 10 10 AM 1000
1901 JAN 10 10 10 AM 1000
1901 JAN 10 10 10 AM 1000

1901 JAN 10 10 10 AM 1000
1901 JAN 10 10 10 AM 1000
1901 JAN 10 10 10 AM 1000
1901 JAN 10 10 10 AM 1000

1901 JAN 10 10 10 AM 1000

1901 JAN 10 10 10 AM 1000

1901 JAN 10 10 10 AM 1000
1901 JAN 10 10 10 AM 1000
1901 JAN 10 10 10 AM 1000
1901 JAN 10 10 10 AM 1000
1901 JAN 10 10 10 AM 1000
1901 JAN 10 10 10 AM 1000
1901 JAN 10 10 10 AM 1000
1901 JAN 10 10 10 AM 1000

1901 JAN 10 10 10 AM 1000

①

מדינת ישראל

משרד החינוך והתרבות
האגף לפיתוח מערכת החנור
המחלקה לבינוי

האריך: א' בשבט תשל"ט
29 בינואר 1979

מספר:

313/823/27

1111-
למנה
22

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים ד"ר בן עזרה כג
1979-2-4
דואר 11315

אל: מר ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים, משכ"ש

מעלה אדומים

נמסר לי ע"י גברת מירי ברור כי משרדכם החליט להקים בבניה מחועסת את מבנה בית הספר היסודי בן 18 כחות שבפרוגרמה שהעברנו אליכם.

אני מבקש שבחכנון הפרוייקט יובא בחשבון כי ביה"ס יהווה בשלב סופי חלק מבי"ס מקיף בן 48 כחות כאמור בפרוגרמה או לחילופין ייבנה לידו מקיף בן 30 כחות.

החלטה מפורטת בנושא זה תתקבל רק בסועד מתאים לאחר תחילת איכלוס הישוב.

הנכם מתבקשים לתאם את התכנון עם אדריכל ארדרייך ממשרדנו.

ב כ ר כ ה
יצחק גנור
מנהל המחלקה

העתקים: מר ד. בן אלול, הממונה על מוסדות צבור, משכ"ש
גב' מ. ברור, מחוז ירושלים, משכ"ש
אד' א. ארדרייך, משה"ה