

ס"א/כ

מדינת ישראל

~~הג'ט~~ משרד

311 קק"ל וול

משרד

הג'ט

למט, ס"א

עד כ"א - 40 חמ - נ"ר א"ר

המ"מ: 9077/60889/77

הקד"מ: ס"ס חמ, הס"מ: א"ר

7/1977 - 8/1977

מס' ח"ק מקורי

4464

שם

עבודות פיתוח ל- 40 בתים - נ"ר

גל - 19 / 7470

מזהה פז"ר: 109.18/1 - 849

מזהה לוגי: 02-106-01-07-05

כתובת: מס פריט: 1392999

27/08/2013

מחלקה

סוג המבנה

שם הישוב

הקבלן

מס' החוזה

המכום

תאריך התחלת העבודה: 16.10.77 תאריך גמר העבודה

שינויים - הגדלה
הקטנה

תנועת החשבונות

חשבון מס'	תאריך הישוב	מצב העבודה %	מכום	העבודה
1	21.11.77	-	756250	
2	23.12.77	-	204020	728600 - = 45 x
3	23.1.78	-	241485	
4	20.2.78	-	313853	
5	23.3.78	-	444243	
6	25.4.78	-	603741	
7	22.5.78	-	625483	
8	23.6.78	-	1096000	
9	26.12.78	5/0	1113404	

הערות :-

אל:	מר א. בלל - ממנה אל חלום ומחשבים	התאריך	29/4/47
מאת:	מנהל הנה"ה כפיה - מחוז הנה"ה	חיק מס'	4464/-
הנדון:			

למחוז ארבות .

לדבר סופס לחנוי ארבות לחוסר 44/60889/47
 ארבות פתוח א-סל קטן המושק ניי-אבות
 של הקולן חלבה ל.

בארכיון
 רב"ה

משרד הבינוי והשיכון
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
מחוז הנגב

הל-אביב
4464/2,6

אל: גזברות משרד הבינוי והשיכון
מאת: המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים.

א.נ.נ.

הנדון: ש"ח ר"ר ח:
44/6088 9/44
חוזת מס':
העבודה: 26/2/44 - ב"ח 40-5 ד"ר
המקום: נ.י. א.י.ר.
הקבלן: 10-י.ד' 2

בזה הריני לאשר כי אפשר למחזר את הערבות להבטחה טיב העבודה של העבודה הנ"ל.

החשבון הסופי של העבודה הנ"ל הועבר אליכם ביום 2/49

הערות:

ב ב ר כ ה,

ממונה על חוזים ומכרזים

חארי"ר: 27-28

מיוזר המחוז:

חתימת מהנדס המחוז

חתימת ראש אגף

א.נ.נ.
26/2/44

"סולכביש"

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמתגן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון פרטי: 72 96 47

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

תאריך 24.6.79

41/79-234

446H

השכר השיכון	
מינהל הבנייה והנדסה	
מחוז הנגב	
נתקבל בתאריך	תאריך תשלום
26-06-1979	
לשירותי שיכון	
לעיונו של	

לכבוד

מינהל לבניה כפרית

מחוז הנגב

באר-שבע.

א.נ.א.

הנדון: חוזה מס' 77/60889/77
עב' פתוח במושב ניר-אברהם

מאחר ושנת אחריות לעבודות לפי החוזה הנ"ל
פגה החוש נבקשכם בזה לשחרר לנו ערבות לסיב עבודה
ולהודיע על שחרורה לגזברות משרדכם בירושלים.

בכבוד רב,

"סולכביש" בע"מ

הערה: למר י. זיידה - מהנדס האזור
לפקוח במקום

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

46h

מדינת ישראל
המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מחוז הדרום
יחידת התכנון
תאריך: 18-02-1979
לשם: _____
מספר: _____

תאריך: 2 1979

מספר: 77/60889/77

אל: גזברות משרד הבינוי והשיכון

מאת: המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

הנדון: חשבון סופי של חוזה מס. 77/60889/77

העבודה: עבודות פתוח ל-40 בתים

המקום: ניר אברהם

הקבלן: חב' "סולכביש בע"מ"

רצ"ב הרינו מעבירים חשבון סופי של החוזה הנדון בסך
סכום לחלוטם לקבלן הוא 1,088,912 ל"י לאחר נכוי 0.2% ע"ח בדיקות
ו-2% ע"ח קרן בטוח.

נא להקטין/להגדיל את החוזה, שהיקפו עתה - 1,140,000

בסך - 26,593

סה"כ - 1,112,407

החשבון כולל:

הורדה ע"ח בדיקות 2,227 ל"י

הורדה ע"ח קרן בטוח 22,268

בברכה,

אינג' א. שטרן

סגן ראש המינהל

ומנהל האגף לתכנון ובצוע

העתיקים:

מר ג. רובינשטיין / ד. יצחקי / ר. לשם - נא להודיע לגזברות את מקור המימון לשינויים.

מהנדס מחוז הדרום

הקבלן חב' "סולכביש בע"מ"

אגף חוזים ובטחונות

המחלקה לסטטיסטיקה

סולכביש

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמתגן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

מספרנו 144/78-234

תאריך 25.10.78

חשבוני

חווה סס' 0977/60889/77

לכבוד מינהל לבניה כפרית

עבודות פתוח ל-40 בתים, מרכז מושב ומגרש ספורט בניר אברהם

הסעיף לפי המפרט	תאור העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר היחידה		הסכום	
				אב'	ל"י	אב'	ל"י
	<u>פתוח 40 בתי מגורים</u>						
	<u>א. עבודות עפר</u>						
1.	ישורי שטח לנקודי מים	דונם	91.240	1500.-		136860.-	
2.	אספקת אדמה פילורי	מ	525	5.-		2625.-	
	<u>ב. עבודות פתוח</u>						
3.	אספקת והנחת מרצפות 30/60/5 אזור חלק	מ	1743.69	100.-		174369.-	
3.1	כנ"ל אבל מרצפות צבעוניות	מ	639.62	125.-		79952.50	
6.	התקנת שורות	יח'	7	150.-		1050.-	
7.	מדרגות כניסה לבתים	יח'	30	150.-		4500.-	
8.	שרוולים מצנור 4"	יח'	10	200.-		2000.-	
	<u>מרכז סח"כ פתוח 40 בתים</u>					<u>401356.50</u>	<u>394856.50</u>
	<u>עבודות ישורים</u>						
1.	ישורי שטח לנקודי מים	דונם	9.321	1500.-		14281.50	
1.1	סלוק עורפי אדמה	מ	1,719	1.-		1719.-	
3.	<u>עבודות פתוח</u> אבן שטח לחצירות	מ"א	158.5	65.-		10302.50	
4.	קירות חומכים מאבן נחל	מ	342.31	190.-		65038.90	
4.1	חומת בלבד לקיר חנ"ל עכור בניה כפולה בשתי כניסות של הקיר	מ	214.29	120.-		25714.80	
5.	אספקת ובניה מדרגות מרצפות גרנדוליט שחור 90/45/45/5	מ"א	29.20	170.-		4964.-	
6.	בניה רמפות לפי פרט R.01	מ	46.20	150.-		6930.-	
7.	אספקת והנחת מרצפות 30/60/5 אזור חלק	מ	1015.69	105.-		106647.45	
7.1	כנ"ל אבל מרצפות צבעוניות	מ	216.30	125.-		27037.50	
8.	אבן שטח בבניה	מ"א	142.70	42.-		5993.40	
10	אספקת והתקנת עמודי בטון מצנור כולל חפירה ויסוד	יח'	6	500.-		3000.-	
	<u>לחברה</u>					<u>271629.05</u>	

שהל הנדסה בנין בע"מ

העבודה בוצע

המפקח

האוצר
מס' חשבונית שולם
מס' אישור 3375/9

"סולכביש"

- 2 -

מספרנו 144/78-234

תאריך 25.10.78

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמתגן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

חשבוני סו"מ

חודש מס' 0977/60889/77

לכבוד מינהל לבניה כפרית

הסכום	מוצר היחידה		כמות	יחידת המידה	תאור העבודה	הסעיף לפי המפרט
	א"ב	ל"י				
271629.85					מהעברה	
17472.-	160.-		109.20	מ"א	גדר רשת בטחונים לפי פרט C-04 בגובה 2.50 כולל ✓	11.
3200.-	3200.-		1	יח'	אספקה והחנקת שער ברזל פרט G-01 כולל יסוד מכסון	12.
455.-	70.-		6.5	מ"א	אספקה והחנקת שרולים מפוליסלן קשיח 63ק	14.
292756.05 ✓					סה"כ עבודות פתוח מרכז	
<u>אזור הספורט</u>						
51.080 - 29120.-	80.-		638.50 564	2מ	אספקה והנחת מרצפות 45/45/5 בגודל אזור חלק	2.
12380.40	95.-		130.32	2מ	כנ"ל אבל מרצפות אדומות	2.1
12000.-	6000.-		2	יח'	אספקה והחנקת מתקן לכדור טל כולל רשתות ולוחות	3.
5000.-	2500.-		2	יח'	עמודי כדור עץ 3"	4.
1050.-	150.-		7	יח'	התאמת שוחות במרכז כולל שוחת לברזי מיס	5.
2000.-	100.-		20	מ"ע	עבודה מרקסור חפירה לתחנת קו מיס במרכז ע"י הצרכניה וע"י הסועדון וכסוי חפירות ע"י קוי טלפון	6.
2400.- 600.-	25.-		96 24	מ"ע	עבודה מועל לפי יומן ייחור בידיים ע"י חפירה בגלל שוחות ביוב	
62150.- 83910.40					סה"כ אזור הספורט	
שדל הנדסת בנין בע"מ העבודות בוצעו מחוקק						

“可代”

1. NAME OF THE PARTY
 2. NAME OF THE PARTY
 3. NAME OF THE PARTY

תשס"ח

חשבוני סוסי

חווה מס' 0977/60889/77

לכבוד מינהל לבניה כפרית

הסעיף לפי המפרט	תאור העבודה	יחידת המידה	כמות	מוצר היחידה		הסכום	
				אב'	ל"י	אב'	ל"י
<u>תאורה לסגרש כדור סל ותאורה חצר</u>							
2.	חלילה בעומק 0.90 מ' לצורך תנחת צנור כולל כסרי הקו	מ"א	256.20	35.-		8967.-	
3.	תנחת בתעלה חפורה כבל נ.וי.בי.וי 5x10	מ"א	55.00	60.-		3300.-	
4.	כבל נ.וי.בי.וי 3x4	מ"א	304.20	45.-		13689.-	
5.	תנחת בתעלה חפורה צנור 2"	מ"א	339.95	50.-		16997.-	
6.	יסוד בטון לעמוד סגרש כדור סל	קוב"מ	4	600.-		2400.-	
7.	עמוד תאורה לסגרש כדורסל	יח'	4	3500.-		14000.-	
8.	פנס יור קוורץ כולל נורה 1500	יח'	8	1800.-		14400.-	
9.	חיבה מודולרית עם סאס"ח 3x32	קוב"מ	1	3000.-		3000.-	
10.	חיבה סת כולל כל חומרי עזר ומהדקים	קוב"מ	1	3000.-		3000.-	
11.	ס.ז. חקט 3x25 אסמ'	יח'	1	1500.-		1500.-	
12.	סאס"ח 1x15	יח'	4	1500.-		6000.-	
	סה"כ תאורה סגרש כדורסל					87253.-	
<u>עבודות לפי הגדלה - בסיס מחירים של החווה</u>							
1.	עסוד פלסטוסול כולל גוף תאורה אנסי וונדל+ נורה כספית 125 וואט (בסיס מחירים חולית מופיע בהגדלה)	יח'	4	3000.-		12000.-	
<u>עבודות גרסמות</u>							
	מטטה פריקה מבטון לצרכניה (המחיר לפי דקלח חווה 77/75044/77) + ספסל ישיבה מבטון	מ	7.52	2800.-		21056.-	
	סה"כ עבודות לפי הגדלה בסיס מחירי החווה					33056.-	
החל העלות בנין בע"מ העבודה נוצע המחיר							

החל הנתנת בנין בע"מ
העבודה נוצע
חשבוני

FROM: 06-01-75, AT 18-00

מספרנו 144/78-234

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמתגן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

תאריך 25.10.78

ח ש ב ו ו ס ו י

חודש ספט' 0977/60889/77

לכבוד מינהל לבניה בפריז

הסעיף לפי המפרט	תאור העבודה	יחידת המידה	כמות	מוחזר היחידה		הסכום	
				א.ב.	ל.י.	א.ב.	ל.י.
	<u>עבודות נוספות לפי הגזלה בלי התיקרות</u>						
1.	כסוי פח על כבל בעליה לעמוד	מ"א	6		120.-		720.-
2.	נתיך בקופסת על עמוד חברה השמל	יח'	1		200.-		200.-
3.	פנסיים דגם עה/112 בעש עם זרוע	יח'	3		900.-		2700.-
	תאום עס חב' השמל	קופס'	1				1000.-
	סה"כ עב' נוס ות לפי הגזלה בלי התיקרות						4620.-
	<u>עבודות נוספות</u>						
	אספקה והתקנה פרופיל מפלדה באורך 6.00 מ'	יח'	1		1500.-		1500.-
	לוח עץ באורך 6.0 מ' כולל ברגים חברה ועוגנים	יח'	1		1000.-		1000.-
	פירוק רצוף והנחה מחדש כולל ההלפת רצוף שבור	מ	50.90		60.-		3054.-
	תקון קו מיט לפי יומן מיום 10.7.78 כולל זקף 1" באורך 1.20 + 2 זוויות 3/4" כולל התקנה כולל התחברות לצנרה קיימת						400.-
	מכסה כביש בשטח הצרכניה יומן 10.7.78 כולל התקנה וביטון חסות והגבהה						600.-
	<u>עבודות נוספות</u>						6554.-
							8054.-

סולכביש
חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ
רמתגן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741
טלפון: 72 42 35, 73 14 36

מספרנו 144/78-234

תאריך 25.10.78

חשבוני

חווה מס' 0977/60889/77

לכבוד מנהל לבניה כפרית

הסכום		מחיר היחידה		כמות	יחידת המידה	תאור העבודה	הסעיף לפי המפרט
ל"י	א"י	ל"י	א"י				
						<u>היטוב התיקרות</u>	
				164.8 נק'		1. בסיס המהירים - סדר הבניה 6.77 ב.ש.ק.	
				185.7 נק'		2. התחלת העבודה - לפי יומן עבודה 1 - מתאריך 24.10.77	
						התיקרות התחלתית: $\frac{185.7}{164.8} = 12.7\%$	
						<u>התיקרות לתקופת הבצוע</u>	
						6.8 9.8 203.9 11.77	
						7.7 10.7 203.7 12.77	
						13.0 16.0 215.4 1.78	
						12.5 (13.7-3) 222.3 2.78 0.75	
						10.66% = 40:3.75 22.6 227.7 3.78	
						33.3 36.3 253.2 4.78	
						201.36 - 36.4 39.4 258.9 5.48	
						32.1 0.15 (45.8-3) 240.9 6.48 0.45	
						16.2 3 19.2 221.36	
						21.34% = 165.6 : 4.45 185.7	
						<u>ס"ה התיקרות:</u>	
						832743 - 30.96% = 112.7 x 116.2	
						460190 - x 24.4% = 1124 x 11066 f אזור התג'ן	
						401105 36.4% = 1124 x 12134 אזור המרכז	
						20.655 סנכס'ס	
						= 36.4% x 381 050 -	
						ס"ה התקלה	
257817.20							
115148 -							
139845 -							
254993 -							

מספר 144/78-234

תאריך 25.10.78

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמת גן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

ח ש ב ו ו

חודש ספט' 0977/60889/77

לכבוד מנהל לבניה כפרית

הסכום	מחיר היחידה		כמות	יחידת המידה	תאור העבודה	הסעיף לפי המפרט
	א"י	ל"י				
394856.50						
401356.50						
292756.05						
83910.40						
62150.-						
87253.-						
858775.95						
843515.55						
33056.-						
891831.95						
876571.55						
44591.59						
43828.55						
847240.-						
832745.-						
254993.-						
257817.20						
1102233.35						
1090568.20						
4620.-						
6554.-						
8054.-						
1.113407.-						
1103234.20						
2.227						
1.111.180.-						
22.268						
1.088.912.-						

ר כ ו ו

עבודות פתוח ל-40 בתי

עבודות פתוח לאזור מרכז

עבודות פתוח לאזור הסמוך

חאורה סגור כדורסל

עבודות לפי הגדלה - על בסיס מחירי החוזה

חנה 5%

התיקרות לפי היטוב רצ"ב 30.96%

עבודות לפי הגדלה כלי התיקרות

עבודות נוספות

סה"כ כללי

(מיליון מאה ושלוש אלף מאתיים שלושים וארבע לירות + 20 אג')

שולח המכתב מניין כע"מ

העביר בוצע בכל המכוד

המפקח

"סולכביש" בע"מ

האוצר
מס' חשבונית שולם
מס' אישור 3375/9

181.79

שכר

מס' הרישום: 123456789
 תאריך: 15.10.2023
 מס' חשבונית: 987654321

מס' חשבונית: 123456789
 תאריך: 15.10.2023

פרטי הלקוח

שם: מר. יוסף יוסף יוסף
 כתובת: רח' המדע 123, תל אביב 6100000
 טלפון: 052-1234567

מס' חשבונית	שם	מחיר	מחיר נטו		מס' חשבונית
			מס'	מחיר	
1	חומר גלם	100			1
2	עבודה	200			2
3	חומר גלם	150			3
4	עבודה	180			4
5	חומר גלם	120			5
6	עבודה	160			6
7	חומר גלם	140			7
8	עבודה	170			8
9	חומר גלם	110			9
10	עבודה	150			10
11	חומר גלם	130			11
12	עבודה	160			12
13	חומר גלם	100			13
14	עבודה	190			14
15	חומר גלם	120			15
16	עבודה	170			16
17	חומר גלם	140			17
18	עבודה	180			18
19	חומר גלם	110			19
20	עבודה	160			20
21	חומר גלם	130			21
22	עבודה	150			22
23	חומר גלם	100			23
24	עבודה	190			24
25	חומר גלם	120			25
26	עבודה	170			26
27	חומר גלם	140			27
28	עבודה	180			28
29	חומר גלם	110			29
30	עבודה	160			30
31	חומר גלם	130			31
32	עבודה	150			32
33	חומר גלם	100			33
34	עבודה	190			34
35	חומר גלם	120			35
36	עבודה	170			36
37	חומר גלם	140			37
38	עבודה	180			38
39	חומר גלם	110			39
40	עבודה	160			40
41	חומר גלם	130			41
42	עבודה	150			42
43	חומר גלם	100			43
44	עבודה	190			44
45	חומר גלם	120			45
46	עבודה	170			46
47	חומר גלם	140			47
48	עבודה	180			48
49	חומר גלם	110			49
50	עבודה	160			50

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

כס' 1167/1

24.12.48 באר-שבע

אל: א"א

מאת: א"א

הנדון: ח. / ס"ב
ע"ד אברהם
נ"ר אברהם

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבונו חלפי/פומי מס'

כ"ל

לעבודה

נ"ר אברהם

במשק / מושב

ס"ב כ"ש

הקבלן

44/60889/44

למי חוזה

8143404

על סך

רצ"ב: חשבו כמ"ל, 'ח' ע"ד

הערה:

אברהם



מהנדס המחוז

לוטה: א"א

העתק:

מהנדס אזור: אברהם וס"ל

ס"ב כ"ש

הקבלן

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

THE LIBRARY

NOV 19 1964

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY
1000 UNIVERSITY AVENUE
LOS ANGELES, CALIF. 90024

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY
1000 UNIVERSITY AVENUE
LOS ANGELES, CALIF. 90024

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY
1000 UNIVERSITY AVENUE
LOS ANGELES, CALIF. 90024

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית


מס' 44/12
כא-שכר

אל: 44/12
מא: 44/12

הגדרון: 44/12
כא-שכר

רצ"כ הגו מקבילים אליך/כם חשכון חלקי/כומי מס'

לעבודה
כחשק / מוסק
למי חוזה
על סך
הערות:
הצ"ה: הוצא כמ"ל, יוצא ע"ה
היכ"ל



מנהל המחוז

לוח: 44/12

העסק:
מנהל מחוז
הקבלן

25.10.78

תאריך

297

"סולכביש"

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמת-גן, רחוב הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

המוסד: נתיבות טלפון 057-92320

לכבוד

מנהל לבניה כפרית

מחוז הנגב,

באר שבע.

א.נ.,

הנדון: חוזה 77/60889/77

ניר אברהם - הארכת תקופת הבצוע.

נבקשכם בזה לאשר לנו הארכת תקופת הבצוע לעבודות לפי החוזה הנ"ל
על סמך הנמוקים הבאים:

1. מאחר ותאריך הגשת המכרז היה 5.8.77 - וכל העבודות בוצעו אחרי 1.9.77 - מביעה לנו תופת של 25% לתקופת הבצוע - בהתאם להוראות החשב הכללי.
2. היה שנוי בחכניות לאזור המרכז - בתאריך 7.2.78 קבלנו חכניות חדשות לבצוע - כולל חכניות חדשות לתאורת מגרש כדור סל ותאורת רחובות, שלא נכללו בחוזה מקורי.
3. אי לכך מביע לנו 4 חדשים נוספים עד לקבלת חכניות והתחלת העבודה הנ"ל.
- סכום העבודות באזור המרכז ותאורת מגרש כדורסל מהווה יותר ממחצית היקף החוזה - לכן אנו מבקשים חוספת לתקופת הבצוע של 2 1/2 חדשים.
5. אי לכך אנו מבקשים לאשר לנו 3 חדשים נוספים לתקופת הבצוע.

בכל הכבוד,

"סולכביש" בע"מ

העתק: מר זיידה - מהנדס סיני וערבה
חברת ש.ה.ל

"ש"י"ת"

הנהלת המוסד
רחוב המדע 10
תל אביב 6100
טל. 03-6100000

תאריך: 10.10.2023

הנדלן:

הנדלן: 10.10.2023

הנדלן: 10.10.2023

הנדלן: 10.10.2023

הנדלן:

הנדלן: 10.10.2023

הנדלן: 10.10.2023

הנדלן: 10.10.2023

הנדלן: 10.10.2023

הנדלן: 10.10.2023

הנדלן: 10.10.2023

הנדלן: 10.10.2023

הנדלן: 10.10.2023

הנדלן:

הנדלן: 10.10.2023

הנדלן: 10.10.2023

144/78-234

מספרנו

25.10.78

תאריך

סולכביש

הגדה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמתגן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

חשבוני

מחוז סס' 0977/60889/77

לכבוד: מינהל לכביש כפרית

עבורה מחוז ל-40 בחי, מרכז מוטב וסגור סגור כניר אברהם

חשבוני	מחיר היחידה		כמות	יחידת המידה	תאור העבודה	הסעיף לפי המפרט
	א"י	ל"י				
					מחוז 40 בחי סגור	
					א. עבורה עפר	
136860.-	1500.-	✓	91.240	✓	1. יסורי שטח לנקודי סיס	
2625.-	5.-	✓	525	✓	2. אספקה אדמת פילוי	
					ב. עבורה מחוז	
174369.-	100.-	✓	1743.69	✓	3. אספקה והנחת סרגמות 30/60/5 אזור חלק	
79952.50	125.-	✓	639.62	✓	3.1 כנ"ל אבל סרגמות צבעוניות	
1050.-	150.-	✓	7	✓	6. התאמת שלוחות	
4500.-	150.-	✓	30	✓	7. סרגמות כניסה לפתח	
2000.-	200.-	✓	10	✓	8. סרוללים כניסה ל-4	
401356.50	394886.50				מרכז	
					עבורה יסורים	
14281.50	1500.-	✓	9.521	✓	1. יסורי שטח לנקודי סיס	
1719.-	1.-	✓	1,719	✓	1.1 סלוק קודמי אדמת	
10302.50	65.-	✓	158.5	✓	3. עבורה מחוז	
65038.90	190.-	✓	342.31	✓	4. קירור מוסכים באבן נחל	
25714.80	120.-	✓	214.29	✓	4.1 מוסכת בלבד לקירור חנ"ל עבור כניסה במולה	
					בשתי כניסות של הקיר	
4964.-	170.-	✓	29.20	✓	5. אספקה וכניסה סרגמות סרגוללים בחור	
6930.-	150.-	✓	46.20	✓	90/45/45/5	
106647.45	105.-	✓	1013.69	✓	6. כניסה רמפה לרי סרס R.01	
27037.50	125.-	✓	216.30	✓	7. אספקה והנחת סרגמות 30/60/5 אזור חלק	
5993.40	42.-	✓	142.76	✓	7.1 כנ"ל אבל סרגמות צבעוניות	
					8. אבן שטח גבשית	
3000.-	500.-	✓	6	✓	10. אספקה והנחת עמודי בטון סגור כולל	
971629.05					חשירה ויסור	
					לחצובה	

144/78-234

מספרנו

25.10.78

תאריך

חברה לעבודות כבישים ומתוח בע"מ

רמת גן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

ח ש ב ו ו ס ו י

חודש סכ' 0977/60889/77

לכבוד מינהל לבניה במרית

הסכום	מחיר היחידה		כמות	יחידת המידה	תאור העבודה	הסעיף לפי המפרט
	א"י	ל"י				
271629.05					פחפחה	
17472.-	160.-	109.20		ס"א	גדר רשת בטחונה לפי פרט C-04 בגובה 2.00 כולל V	11
3200.-	3200.-	14		יח"	אספקה ותחזוקה סער ברזל פרט G-01 כולל יסוד מבטון	12
455.-	70.-	6.5		ס"א	אספקה ותחזוקה סרוליים סטוליסלן קשיח 63ק	14
292756.05					סה"כ עבודות פחות סרכז	
51080.-	80.-	63850		20	אזור הספורט	
12380.40	95.-	130.32		20	אספקה ותחזוקה סרכזות 45/45/5 בגודל אזור חלק	2
12000.-	6000.-	2		יח"	כנ"ל אבל סרכזות ארוכות	2.1
5000.-	2500.-	2		יח"	אספקה ותחזוקה מבין לכדור סל כולל רשתות ולוחות	3
1050.-	150.-	7		יח"	עמודי ברזל ע"י 3"	4
2000.-	100.-	20		ס"ע	התאמת שומות בסרכז כולל שומות לברזי מיס	5
2400.-	25.-	96		ס"ע	עבודות סרכזות חסרות לתחזוק מיס בסרכז ע"י הצרכניה וע"י הסוכנות וכסוי חסירות ע"י קני חלבון	6
600.-					עבודה שועל לפי יומן יומן בידים ע"י חקוקה בגלל שומות יומן	
83910.40					סה"כ אזור הספורט	

"סולכביש"

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמתגן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

מספרנו 144/78-234

תאריך 25.10.78

- 3 -

חשבוני סוסי

חוצה סס' 0977/60889/77

לכבוד פנינהל לבגיה כספית

הסכום	מחיר היחידה		כמות	יחידת המידה	תאור העבודה	הסעיף לפי המפרט
	א"ג	ל"י				
					<u>תאורה לסגרש כדור על ותאורה תמר</u>	
8967.-	✓	35.-	256.28	מ"א	החירה בקוטר 0.98 מ' לצורך הנחת צנור כולל כסוי הקו	2.
3300.-	✓	60.-	55.00	מ"א	הנחת בחעלה חצורה כבל נ.וי.בי.וי 3x16	3.
15689.-	✓	45.-	304.20	מ"א	כבל נ.וי.בי.וי 3x4	4.
16997.-	✓	50.-	339.95	מ"א	הנחת בחעלה חצורה צנור 2"	5.
2400.-	✓	600.-	4	קוטר	ימוד בסוף לעמוד מוצר כדור על	6.
14000.-	✓	3500.-	4	יח"א	עמוד תאורה לסגרש כדורסל	7.
14400.-	✓	1800.-	8	יח"א	פנס ירו קוורץ כולל גורה 1500	8.
3000.-	✓	3000.-	1	קוטר	חיבה מודולרית עם כאס"ח 3x32	9.
3000.-	✓	3000.-	1	קוטר	חיבה עם כולל כל תומרי עזר ותהדקים	10.
1500.-	✓	1500.-	1	יח"א	מ.ז. חקש 3x25 אספ'	11.
6000.-	✓	1500.-	4	יח"א	כאס"ח 1x15	12.
87253.-	✓				סה"כ תאורה כגורש כדורסל	
					<u>עבודות לפי הגדלה - בסיס מחירים על החוצה</u>	
12000.-	✓	3000.-	4	יח"א	עמוד מלספוטול כולל גוף תאורה אנטי וונדל-גורה כספית 125 וזוט /בסיס מחירים חולית מוסיע בחדלה	1.
					<u>עבודות נוספות</u>	
21056.-	✓	2800.-	7.52	מ"א	ססטה פריקה כבטון לצרכניה (הסחיר לפי דקלה חוצה 77/75044/77) + ספסל יריבה כבטון	
33056.-	✓				סה"כ עבודות לפי הגדלה בסיס מחירי החוצה	

שהל חקשת בנין בע"מ
העלמה כוצע
המפקח

האוצר
מס חשבונית שולס
מס' אישור 3375/9

שיעורים

מ"ע חתום: מרדכי בן-ציון
 תאריך: 10.10.1972
 מס' דף: 46157

מס' דף
 46157

תשובות

שאלה: ...

מס' שאלה	שאלה	תשובה	מס' תשובה		מס' שאלה	
			א	ב	א	ב
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...

סולכביש

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמתגן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

- 4 -

מספרנו 144/78-234

תאריך 25.10.78

חשבוני סופי

הוצאה מס' 0977/60589/77

לכבוד מינהל לבניה כפרית

הסכום	מוצר היחידה		כמות	יחידת המידה	תאור העבודה	הסעיף לפי המפרט
	א.ב.	ל.י.				
720.-	✓	120.-	✓	מ"א 6	עבודות נוספות לפי הגדלה בלי התקנות	1. כסרי הח על מכל בעליה לנסיד
200.-	✓	200.-	✓	יח"א 1	נחין בקומסא על פסוד חברה השכל	2.
2700.-	✓	900.-	✓	יח"א 3	פנסים דגם עה 112 בקט עם זרוע	3.
1000.-	✓			קומסא 1	תאור עם חב' השכל	
4620.-	✓				סה"כ עב' נוספות לפי הגדלה בלי התקנות	
1500.-	✓	1500.-	✓	יח"א 1	עבודות נוספות	
2500.-	✓	2500.-	✓	יח"א 1	אחמק והחמקת מרנסיל סלדה באורך 6.00 מ'	
1000.-	✓	1000.-	✓	יח"א 1	לוח עץ באורך 6.0 מ' כולל ברבים הנרגה וערבנים	
1500.-	✓	1500.-	✓	יח"א 1	פירוק רצוף והנחת סחוד כולל ההלכת רצוף שבור	
3054.-	✓	60.-	✓	20	חקון קו מיס לפי יוסן מיום 10.7.78 כולל זקף 1" באורך 1.20 + 2 זווית 3/4" כולל החמקת כולל התאבדות לצנדה קיימת	
400.-	✓				מכסה כביש בשטח הצרפניה יוסן 10.7.78 כולל החמקת וביטון הוצאה והנחתה	
600.-	✓					
6554.-	✓				עבודות נוספות	

שדה היחידה בנין בע"מ
הצב"ק בוצע

THESE

מספרנו 144/78-234

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמתגן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

תאריך 25.10.78

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

ח ש ב ו ו ס ו י

חוזת מס' 0977/60889/77

לכבוד מינהל לבניה גמרים

הסכום		מוצר היחידה		כמות	יחידת המידה	תאור העבודה	הסעיף לפי המפרט																																												
ל"י	א"י	ל"י	א"י																																																
						<u>פירוט התיקונים</u> 1. בסיס הפחירים - סדר הבניה 6.77 כ"מ.ק. 164.8 נ"ק 2. התחלת העבודה - לפי יומן עבודה 1 - 24.10.77 כמאריך 165.7 נ"ק <u>התיקונים התחלתיים:</u> $12.78 = \frac{165.7}{164.8}$ <u>התיקונים לתקופת הכנסה:</u> <table><tr><td>6.8</td><td>9.8</td><td>205.9</td><td>11.77</td></tr><tr><td>1.4</td><td>10.4</td><td>205.7</td><td>12.77</td></tr><tr><td>13.0</td><td>16.0</td><td>215.4</td><td>1.78</td></tr><tr><td>12.5</td><td>(19.1-3)0.15</td><td>222.5</td><td>2.78</td></tr><tr><td>10.66%</td><td>40:3.75</td><td>227.7</td><td>3.78</td></tr><tr><td>2.9</td><td>33.3</td><td>233.2</td><td>4.78</td></tr><tr><td>15.44%</td><td>5.45</td><td>240.9</td><td>5.78</td></tr><tr><td></td><td>32.1</td><td>240.9</td><td>6.78</td></tr><tr><td></td><td>19.2</td><td>240.9</td><td>7.78</td></tr><tr><td></td><td>16.6</td><td>240.9</td><td>8.78</td></tr><tr><td></td><td>7.45</td><td>240.9</td><td>9.78</td></tr></table> ס"ה התיקונים: $112.7 - 116.2 = 3.5$ 466190 - * 24.4% = 1124 * 11066 401105 * 36.4% = 1124 * 11544 20055 * 5% הנחה 139845 - 36.4% * 381050 254993 -	6.8	9.8	205.9	11.77	1.4	10.4	205.7	12.77	13.0	16.0	215.4	1.78	12.5	(19.1-3)0.15	222.5	2.78	10.66%	40:3.75	227.7	3.78	2.9	33.3	233.2	4.78	15.44%	5.45	240.9	5.78		32.1	240.9	6.78		19.2	240.9	7.78		16.6	240.9	8.78		7.45	240.9	9.78	
6.8	9.8	205.9	11.77																																																
1.4	10.4	205.7	12.77																																																
13.0	16.0	215.4	1.78																																																
12.5	(19.1-3)0.15	222.5	2.78																																																
10.66%	40:3.75	227.7	3.78																																																
2.9	33.3	233.2	4.78																																																
15.44%	5.45	240.9	5.78																																																
	32.1	240.9	6.78																																																
	19.2	240.9	7.78																																																
	16.6	240.9	8.78																																																
	7.45	240.9	9.78																																																
257817.20																																																			
115148																																																			
139845																																																			
254993																																																			

שהל הנחת בנין בע"מ
העביר בוצע

מספר

תאריך

רמת-גן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

72 42 35 , 73 14 36 : סלפון

תורת פס' 0977/60889/77

לכבוד מינהל לבג"מ כסרים

פרק הנדסה בידן

האוצר
מס השבונות שולם
מס אישור 3375/9

תאריך :

מס'
מס'

פרטי - כל לגמר מבנה

המקום: י"ז אגודת המבנה מ/ב/ר ס"א

מס' החוזה 74/60784/77

תאריך חתימת החוזה: _____

תאריך התחלת העבודה: 16.10.74

תאריך גמר העבודה: _____

הערות :/

1. _____
2. _____
3. _____

המבנה נמסר לשימוש וסיומו הוא לשביעות רצוננו, ולראיה באו על החתום :-

הקבלן

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

כ"ד מוכרזת
מושב מוכרזת
המספר 74/60784/77

DATE OF BIRTH

PLACE OF BIRTH

DATE OF DEATH

PLACE OF DEATH

NAME OF DECEASED

DATE OF BIRTH

PLACE OF BIRTH

DATE OF DEATH

PLACE OF DEATH

NAME OF DECEASED

DATE OF BIRTH

PLACE OF BIRTH

DATE OF DEATH

PLACE OF DEATH

NAME OF DECEASED

DATE OF BIRTH

PLACE OF BIRTH

DATE OF DEATH

PLACE OF DEATH

לרמן פניט עבדוה קליסוה לאצוה
 בחיוב לעצורם מלעוה מלסוה בחיובוה

292.756

עבדוה לאצוה בחיוב
 לפי בחשבון סופי
 (-) עבדוה לעצורם מלסוה בחיובוה

9.600- גב

3.200- לע

7.800- עבדוה מלסוה בחיובוה

(-) 16.580
 276.176 -

87.253.-

מאורח לעצורם בחיובוה

39.056.-

עבדוה מלסוה לפי בחשבון

עבדוה קליסוה לעצורם

4.620.-
401.105.-



ק"ח

כ"ט כסיו

החשבון הכללי של החשבון הכללי

8 יום קול

החשבון
1 פ

110.00

1 פ

החשבון הכללי

146.20

2 -

1 יום קול

256.20 ✓

5x10
1 פ

החשבון הכללי

55.0 ✓

1 יום קול

1 יום קול

3x4
1 פ

4 יום קול

143.50

1 פ

165.40

2 -

החשבון הכללי

309.20 ✓

6.0 יום קול

1 יום קול

2x3
1 פ

188.50

1 פ

החשבון הכללי

151.45

2 -

4 יום קול

389.95 ✓

3 יום קול

4 יום קול
4 יום קול

1 יום קול



13/12/14 - 14/12/14

Isid. galea n. sp.

II. Aufg. 2018 2019

III 516 27/12 125

IV end cycle rest

$p' \beta / \mu r$, $\beta \alpha \beta / \mu r$

1500 31. 6/12 90

12/12/18

25. 5. 17

— (10) —

0.1 N / N - 0.025

(3) כולל תחום

27.00 11/ I 3.00
33.00 862 1/2 II 3.00

50.00	40.00	
	5.00	✓

3.00 2.125
5.00 3.00

40.00
5.00
2.00

304. 100. 1/2 100

3000 I am up to
150 all right

1200 II red-optic w/

1700 III and yls alt

150 with ~~300~~ ~~100~~
200 with 150

12.50 IV 3/10 2/12
17.00

1.00	
1.50	3rd of 4
2.00	4th of 4

$$\frac{1}{20}$$

מנהג עבודת כוכבים ופתוח כנים

2

לח"כ

מספר חשבונית
 146.20

מספר חשבונית -

החברה החכמת נוי אברהם

חשבונית

5 חשבון ח"כ של חשבון ח"כ ונח
 (125-125)

1. חשבונית ח"כ:

ח"כ	1	חשבון ח"כ
ח"כ	2	-
ח"כ	3	-
ח"כ	4	-

25.50	2 - 1	חשבון ח"כ
42.70	3 - 2	חשבון ח"כ
42.20	4 - 3	-
146.20 X	35.80	חשבון ח"כ - 4

2. חשבון ח"כ ונח:

6. חשבונית
 ח"כ חשבונית ח"כ חשבון ח"כ
 חשבון ח"כ חשבון ח"כ חשבון ח"כ

1.50	2 - 1	חשבון ח"כ
25.50	3 - 2	חשבון ח"כ
28.50	1.50	חשבון ח"כ

ח"כ חשבון ח"כ חשבון ח"כ

1.50	3 - 2	חשבון ח"כ
42.70	2 - 1	חשבון ח"כ
45.70	1.50	חשבון ח"כ

0.75	2 - 1	חשבון ח"כ
95.50	חשבון ח"כ	
27.00	0.75	חשבון ח"כ

1.50	4 - 3	חשבון ח"כ
42.20	חשבון ח"כ	
45.20	1.50	חשבון ח"כ

0.75	3 - 2	חשבון ח"כ
42.70	חשבון ח"כ	
44.20	0.75	חשבון ח"כ

1.50	חשבון ח"כ - 4	חשבון ח"כ
35.80	חשבון ח"כ	
46.30	9.00	חשבון ח"כ

0.75	4 - 3	חשבון ח"כ
42.20	חשבון ח"כ	
42.70	0.75	חשבון ח"כ

46.30	46.30	9.00
-------	-------	------

3. חשבון ח"כ חשבון ח"כ חשבון ח"כ

0.75	חשבון ח"כ - 4	חשבון ח"כ
36.55	35.80	חשבון ח"כ
151.45		חשבון ח"כ

6.00	6.00	חשבון ח"כ
------	------	-----------

4. חשבון ח"כ חשבון ח"כ חשבון ח"כ

חשבון ח"כ

חשבון ח"כ



חובן ע"י	דף מס	חשוב כמזיות	"סולכב"ש" חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ רמת-גן, רחוב הרא"ה 7 טלפון: 72 42 35, 73 14 36 טלפון פרטי: 73 96 47
1			
תאריך:	שם העבודה	ניו אלסיהם	
סוג העבודה:	יום העבודה		
מקום העבודה:	מס' העבודה	8514-8	
חובן עבור:	אסמכתא:		

		מחיר למכירה	
הכנסה נכנסת	(2)	הכנסה נכנסת	(1)
33-35 בין הקנייה		1 סף פועל	
50.70 ר 131111		73.20 ± 6 ± 90.60	
3, 300 50. x 30 x 0.20.		+ 6. ± 90.50 ± 6.0	
בין הקנייה		178.60 ± 6 ± 174.0	
79-80		✓ 555.60 ± 6. ± 18.70	
50 65 ר 131111		2 סף פועל	
3, 285 50 x 30 x 0.15		87.50 ± 102.50 ±	
525 ✓		491.70 96.50 90.60 ± 114.60	
		45.0 + 45.0 + 8.0 = 98.00	
		1047.30 (-) 3.0 + 3.0 = 92.00	
		1047.30	
		92.00	
		96.324	
		1047.30 x 1.50 = 1570.95	
		1570.95	
		168.75	
		5083.70	
		1047.30 - 5083.70 = 4646.40	
		5539.70	

הוכן ע"י	דף מס' 2	חישוב כמויות	"סולכביש" חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ רמת-גן, רחוב הרא"ה 7 טלפון: 72 42 35, 73 14 36 טלפון פרטי: 73 96 47
תאריך:	סוג העבודה:	שם העבודה: <u>ניר אברהם</u>	
מקום העבודה:	הוכן עבור:	יום העבודה:	
אסמכתא:	מס' העבודה:		

			בית 19			כנסיות לבג' מ
	192.04					בית 28
מ/ג	188.64	20.66	$(19.35 \times 0.90) + 1.80 \times 1.80$		17.37	$15.70 \times 0.90 + (1.80 \times 1.80)$
	380.71	✓				בית 27
	(-) 126.90	1/2			20.07	$(18.70 \times 0.90) + (1.80 \times 1.80)$
	253.81					מקל
					1.89	0.90×2.10
			כל כנסית 1/3			בית 26
			מדידת סלית בן צבי		22.32	$(20.00 \times 0.90) + (2.40 \times 1.80)$
			380.71		20.07	
	126.90	3				בית 25
					16.29	$(14.50 \times 0.90) + (1.80 \times 1.80)$
			130 (3)			בית 24
			642.53		18.99	$(17.50 \times 0.90) + (1.80 \times 1.80)$
			253.81			מקל
			254.35		0.54	0.60×0.90
			590.00			בית 23
			1443.69 ✓		20.07	$14.50 \times 0.90 + 2.40 \times 1.80$
					22.32	
			130 אבן ארבע			בית 22
			235.87 ✓		16.79	$(18.65 \times 0.90) + (1.80 \times 1.80)$
			126.90 ✓			בית 21
			129.34 ✓		17.91	$(16.30 \times 0.90) + (1.80 \times 1.80)$
			144.51 ✓			מקל
			639.62 ✓			
					1.80	2.00×0.90
						בית 20
					17.37	$15.70 \times 0.90 + (1.80 \times 1.80)$

הוכן ע"י	דף מס' 38	חישוב כמויות	"סולכביש" חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ רמת-גן, רחוב הרא"ה 7 טלפון: 72 42 35, 73 14 36 טלפון פרטי: 73 96 47
תאריך:	שם העבודה:	שם העבודה:	
סוג העבודה:	מקום העבודה:	יום העבודה:	
הוכן עבור:	מס' העבודה:		
אסמכתא:			

		כס"א 10.10.19	38	19	הכ"א 10.10.19
		בית 38			
21.69		$(20.50 \times 0.90) + (1.80 \times 1.80)$	109.80		73.20×1.50
			18.0		6×3.00
		בית 37	135.9		90.60×1.50
16.29		$(4.50 \times 0.90) + (1.80 \times 1.80)$	18.0		6×3.00
		מק"א	135.75		90.50×1.50
0.54		0.60×0.90	18.00		6×3.00
		בית 36	117.90		78.60×1.50
			18.0		6.00×3.00
18.99		$(17.50 \times 0.90) + (1.80 \times 1.80)$	261.0		174.00×1.50
		בית 35	18.0		6.00×3.00
18.99		$(17.50 \times 0.90) + (1.80 \times 1.80)$	28.05		18.70×1.50
		בית 34	235.87		כס"א 10.10.19
20.07		$(18.70 \times 0.90) + (1.80 \times 1.80)$	642.53		כס"א 10.10.19
		בית 33	2.52		כס"א 10.10.19
17.91		$(16.30 \times 0.90) + (1.80 \times 1.80)$			$0.60 \times 0.30 \times 14.$
		בית 32	17.28		הכ"א 10.10.19
					כס"א 10.10.19
1.89		2.10×0.90	136.80		כס"א 10.10.19
		בית 31			$(73.20 + 6 + 90.60 + 6 +$
16.83		18.70×0.90	93.6		$90.30 + 6 + 78.60 + 6 +$
		בית 30	92.6		$174.00 + 60 + 18.70): 6$
20.16		$(18.80 \times 0.90) + (1.80 \times 1.80)$	233.35		93.60
		בית 29	235.87		92.60×2.52
188.64	18.00	$(16.40 \times 0.90) + (1.80 \times 1.80)$			

הוכן ע"י	דף מס' 43	חישוב כמויות	שם העבודה נר אברהם	יום העבודה	מס' העבודה	"סולכביש" חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ רמת גן, רחוב חרא"ה 7 טלפון: 72 42 35, 73 14 36 טלפון פרטי: 73 96 47
תאריך:	סוג העבודה:					

			21.26	86 בי"ח	86 בי"ח	131.25	87.50 X 1.50
			16.56	85 בי"ח	85 בי"ח	153.75	102.50 X 1.50
			14.36	84 בי"ח	84 בי"ח	144.75	96.50 X 1.50
			17.99	83 בי"ח	83 בי"ח	135.90	90.60 X 1.50
			0.50	82 בי"ח	82 בי"ח	171.90	114.60 X 1.50
			19.34	81 בי"ח	81 בי"ח	737.55	✓
				80 בי"ח	80 בי"ח	(-) 144.51	1/23
			22.61	79 בי"ח	79 בי"ח	590.04	כס עשה מ"ר
			17.22	78 בי"ח	78 בי"ח		7.3 פ' סומ"ט
			17.91	77 בי"ח	77 בי"ח		ה' 3 כס"ט ו"ו
			20.61	76 בי"ח	76 בי"ח	2.180	0.60 X 0.30 X 10
			21.72	75 בי"ח	75 בי"ח		787.55
			191.66	74 בי"ח	74 בי"ח		147.51
			16.29	73 בי"ח	73 בי"ח		81.95 X 1.80

„סולכביש“

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רסט"גן, רחוב הרא"ה 7

סלפון : 73 14 36 , 72 42 35

טלפון פרטי : 73 96 47

תאריך

502N

6

סיפור אברהם אבינו

מס' סדר	חשוב גובה	גובה ממוצע	חשוב שטח	שטח מי	נפח מי
1.	0.80 ± 0.79 ± 0.80 ± 1.20	0.88 ✓	20.00 x 20.00	400	352
2.	1.20 ± 0.40 ± 0.70 ± 0.40	0.68 ✓	20.00 x 20.00	400	272
3.	0.40 ± 0.70 ± 0.40 ± 0.5	0.39 ✓	20.00 x 20.00	400	156
4.	0.70 ± 0.45 ± 0.5 ± 0.10	0.33 ✓	20.00 x 20.00	400	132
5.	0.80 ± 0.70 ± 0.50 ± 0.40	0.60 ✓	20.00 x 20.00	400	240
6.	0.70 ± 0.40 ± 0.40 ± 0.40	0.48 ✓	20.00 x 20.00	400	192
7.	0.40 ± 0.5 ± 0.40 ± 0.0	0.21 ✓	20.00 x 20.00	400	84
8.	0.50 ± 0.40 ± 0.70 ± 0.70	0.58 ✓	20.00 x 20.00	400	232
9.	0.40 ± 0.08 ± 0.70 ± 0.00	0.18 ✓ 0.18	20.00 x 20.00	400	59.59(60)
					<u>1719</u> ✓
 הכנסת חולל					
			113.00 ✓	14125	
			<u>146.00</u> 125.00	16498 14125 ✓	
		(-) הוצאות רם (הכנס)		<u>4604</u> 11894	<u>9521</u> ✓

חברה. עבודת בנים מוכרת בשם

חשבון ע"י	דף מס' 88	חשוב כמויות	"סולכביש" חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ רמת גן, רחוב הרא"ה 7 טלפון: 72 42 35, 73 14 36 טלפון פרטי: 73 96 47
תאריך:	שם העבודה:	יום העבודה:	מס' העבודה:
סוג העבודה:	מיקום העבודה:		
הוכן עבור:	אסמכתא:		

	1	9.00	13	7.20	$(3.00 \times 0.80) + (6.00 \times 0.80)$
		0.50	4.50		
	2	3.00		2.70	(0.90×3.00)
		5.60		4.48	$(0.90 + 0.40) \times 5.60$
		6.80		1.76	6.80×0.40
		15.40		11.94	
		0.50			
	3	5.60		3.23	$\frac{0.80 + 0.40}{2} \times 4.30$
		6.40		4.88	$(0.80 \times 5.10) + (1.00 \times 0.80)$
		10.40		8.11	
		0.55		11.50	$\frac{1.05 + 1.25}{2} \times 10.0$
	4	6.40		16.92	$\frac{1.25 + 1.35}{2} \times 8.80$
		14.70		22.94	
		1.05			
		1.35			
	5	6.60		27.98	$(6.60 + 14.70 + 1.60 + 3.75) \times 1.05$
		14.70		6.5	
		1.05			
		1.35			
	6	5.10			
		1.05			
		1.35			

חשבון כמות	דף מס' 9	הוכן ע"י
שם העבודה	תאריך:	סוג העבודה:
יום העבודה	מקום העבודה:	הוכן עבור:
מס' העבודה	אסמכתא:	

"סולכביש"
 חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ
 רמת גן, רחוב הרא"ה 7
 טלפון: 72 42 35, 73 14 36
 טלפון פרטי: 73 96 47

		13/01/01		
14.63	0.60	8.78	14.63	15.40 x 0.95
535	0.60	321	7.89	$\frac{0.95 + 2.00}{2} \times 5.35$
8.00	0.90	7.20	14.0	$\frac{2.00 + 1.50}{2} \times 8.00$
6.50	0.80	5.20	9.26	$\frac{1.50 + 1.35}{2} \times 6.50$
15.40	0.80	12.32	17.71	$\frac{1.35 + 0.95}{2} \times 15.40$
9.50	0.30	2.85	6.18	$\frac{0.95 + 0.95}{2} \times 9.50$
11.60	0.60	6.96	11.02	$(0.95 + 2.00) \times 0.95$
9.81			17.20	

7) 12

52140 1/232N 5/22

488.98 ✓	1-7	857
509.84 ✓	8-16	"
134.93 ✓	17	"
98.34 ✓	18-19	"
<u>1231.99</u>		

100 50

	1/23 P130
	18 17 857
44.98	<u>134.93</u>
	3
	14 10 867
	<u>44.63 + 47.43</u>
23.00	4


	79.20	1 1/2 1/4 1/2 3
	51.84	2 " "
216.30 ✓	1/23 (7.1 17.28)	3 " "
<u>1015.69</u> ✓	1/23 (7)	

5

90

13/14

ח/צ'א ו'ק'א

מס' סדר	חשוב גובה	גובה ממוצע	חשוב שטח	שטח מ"י	נפח מ"י
	הוספת עמודי כניסה ספסל ימין חלק עליון מחצית כולל ספסל ופחיתות				
1	$6.00 + 3.00 =$	9.00	(1) אספקת ופחיתות כניסה ספסל		
2	$6.80 + 5.00 + 3.00 =$	14.80	(2) אספקת ופחיתות סוף כניסה		
3	$5.10 + 4.30 =$	9.40	הגגים ופחיתות		
4	$6.60 + 14.70 + 3.35 =$	24.65	(3) פחיתות כניסה ופחיתות סוף		
5	$8.0 + 5.35 =$	13.35	סוף גומא		
6	$9.50 + 9.60 + 2.00 =$	21.10			
7	$3.85 + 3.65 + 3.80 =$	11.30			
		104.60			
					
		4.71	(4) מקור קו מים לפי וואן		
			מיום 10/4 כניסה כניסה		
			2 + סוף יקד כניסה כניסה		
			אחרי קו מים קיים (ז' נפתח)		
			(5) מנסה כניסה כניסה		
			הפחיתות כניסה כניסה		
			השטח אספקת סוף אספקת		
			וואן 10/4/10		

משרד השיכון

ונגמר בתאריך

॥ ५५ ॥

ה'תש"ב

חלק ד

1. 1948

תל

五

05/11/2 1662 132/8

三

משרד השיכון

13. 11.44

ונגמר בתאריך

לשבוע המתחיל בתאריך

५५५

פרטי עבודה:

מלך

חלק ה

ח ל ק ד

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	

1. 1941

10

1

1

1

ונגמר בתאריך

פרטי עבודה :

חלק ד16-4.01 0010

משרד השיכון

לשכוע המתחיל בתאריך

५५४

3 שלח

חלק ד

१. अलं

...

三

4

יומן עבודה

מדינת ישראל

משרד השיכון

23/12/77

ונגמר בתאריך

18/11/77

לשבוע המבחיל בתאריך

חלק א	מספר חוות/החמנה	שם החוות	שם המקום	שם הקבלן	מספר זהוי	מס' מתחנכים/שוכנים/אוב'	מספרי המכנים:	מס' המפקח
		קנדה	נרי אהרן	סל כרם				

פרטי עבודה: הכנת משק כבד סל כרם, והמשק כרם קטנים

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח																סוגי עבודה							
	פועל בנין	חובב	ספן	כוסף ברזל	בנאי	טיח	רצף	נגר	מסגר	שר" ברב	חשמ" לאי	צבעי או צנצ	מ"ה (13-2)	סנהל עבודה	שומר	סופר								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
א																	3	8	2	1	1			
ב																	3	8	2	1	1			
ג																	3	8	2	1	1			
ד																	3	8	2	1	1			
ה																	3	8	2	1	1			
ו																	3	8	2	1	1			

חלק ה

חלק ד

חומרים שנשלחו לבדיקה:
מחצית
30/60
סל
סל
שחור
תאריך

יחידות שהגיעו לשלב השלום
מסכנת מספר
קוסה
מספרי יחידות
שלב

עבודות יומיות (רג'י) - סוגים ציוד וחומרים								
יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד וסוגו	שעות העבודה	מ"ה שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	מידה	כמות
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח			
סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט

הוראות לשנויים	ניתן ע"י ובתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש הצוות
1	2	3	4
שנויים קטנים			
החלק קטנים מעמיק חמא			
שנויים			
שנויים			
שנויים			
שנויים			
שנויים			
שנויים			
שנויים			
שנויים			

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד
תאריך	תאריך	תאריך
חתימת ראש הצוות	חתימת כ"כ הקבלן	חתימת מפקח משרד השיכון

משרד השיכון

לשבוע המסחיל בתאריך

פרטי עבודה:

צאק

חלק ד

1941

1. 100

הערוך המפיק

1994

משרד השיכון

לשבוע המתחיל בתאריך

पृष्ठ ४

פרטי עבודה:

כאן

ח ל ק ד

॥ पृष्ठ १

1. 25

॥ अथ ॥

10

1990

משרד השיכון

לשבוע המתחיל בתאריך

पक्ष

Feb - 2nd - 1891

1. 1991

१. पञ्च

105

...

—

•

לשבוע המתחיל בתאריך

ИЗДАНИЕ

385

חלק ג'

1. 1990

— 100 —

—

十

27/1/78

מרטי עבודה: פסח

חלק ד16-4.01 טורים

משרד השיכון

ונגמר בתאריך 5.2.78

לשכנע המתחיל בתאריך

פרטי עבודה:

ח ל ק החלק ד

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח

הערות המסמך

ראה סקיצה מצורפת טופס 1.01-16 (בפידה ו"צ)

 $800 \times 25 \times 4 \quad (6.74)$

16-4.01 סעיף

13.278

מרטי עבודה:

חלק ד16-4.01 סדרם

יומן עבודה

מדינת ישראל

משרד השיכון

31/3/78

ונגמר בתאריך

19/3/78

לשבוע המהחיל בתאריך

מספר חוות/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מספר תנאי	בס' מתוכם 'שיכסס' אוב'	מספרי המכנים:	מס' המפקח
	כפז	יני אברהם	ס/אברהם				

פרטי עבודה:

יום בשבוע	יום	מספר העובדים בשטח													פועלי ביוב ונקיון					ציוד לכניח			
		פועל בנין	חוצב	מסנן	כוסף ברזל	בנאי	טיח	רצף	נגר	מסגר	שר' ברב	חשמ' לאי	צבעי או זגג	ס"ה (13-2)	מנהל עבודה	שומר	ביוב	נקוי כנ'	נקוי המב' רש	עגורן	טרק' טור	קוסמ' רפור	
1	א	2	3											14	15	2	1	20	21	22	23	24	25
2	ב	15	3											13	12	1							
3	ג	15	3											12	1								
4	ד	15	3											12	1								
5	ה	15	3											12	1								
6	ו	15	3											12	1								

עבודות יומיות (רגיל) - פועלים צויד וחומרים										חלק ד		חלק ה	
יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד וסוגו	שעות העבודה	ס"ה שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	מידה	כמות	יחס	יחידות שהגיעו לשלב תשלום	קוסמ' מספרי יחידות	חומרים שנשלחו לבדיקה	לכדיקה:
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													

הוראות לשנויים				הערות הקבלן		הערות ראש הצוות	
1	2	3	4	5	6	7	8

הערות המפקח		הערות ראש הצוות	

שם החותם	תפקיד	תאריך	שם החותם	תפקיד	תאריך	שם החותם	תפקיד	תאריך

יומן עבודה

מדינת ישראל

משרד השיכון

ונגמר בתאריך

לשכנו המוחל בתאריך

חלק א	מספר חוזה/הזמנה		שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מספר זהוי	מס' מתוכם 'שוכם' אוב'	מספר המבנים	

חלק א

פרטי עבודה:

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח														סוגלי ביוב ונקיון				צויד לבניה
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	סוגלי	נקיון	נקיון	סוגלי	צויד לבניה
א																			
ב																			
ג																			
ד																			
ה																			
ו																			

חלק ה

חלק ד

עבודות יומיות (רגיל) - סוגלים צויד וחומרים										חומרים שנשלחו לבדיקה:			
יום בשבוע	מחנה העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד ופוזו	שעות העבודה	מ"ה שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	מידה	כמות	חומר/הפריט	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	חומר/הפריט
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח

הוראות לשנויים				הערות הקבלן		הערות ראש הצוות	
1	2	3	4	5	6	7	8
1) יש לפתח קו	29.5.78	3 ימים	על פוזו	תקנינו	על פוזו		
2) אין למלא קו				התקנו	על פוזו		
3) אין למלא קו				התקנו	על פוזו		
4) אין למלא קו				התקנו	על פוזו		
5) אין למלא קו				התקנו	על פוזו		
6) אין למלא קו				התקנו	על פוזו		
7) אין למלא קו				התקנו	על פוזו		
8) אין למלא קו				התקנו	על פוזו		
9) אין למלא קו				התקנו	על פוזו		

הערות המפקח

חתימת מפקח משרד השיכון	חתימת ראש הצוות	חתימת כ"כ הקבלן	חתימת האריך
------------------------	-----------------	-----------------	-------------

שם החותם	שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד	תפקיד
חתימת האריך	חתימת האריך	חתימת האריך	חתימת האריך

יִּוְמוֹ עֲבוּדָה

משרד השיכון

14. 4.78

9/4/78

ונגמר בתאריך _____

לשכנע המסתחיל בתאריך.

מספר חוות/חומנה	שם החנות	שם המקום	שם הקבלן	מס' סחורות/ש"ש/ש"מ/ש"ב	מספר המכשירים

פרטי עבודה :

[illegible]

ח ל ק ה

חלק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה:

[illegible]

עבודות יומיות (רג'י) - סועלים ציור וחומרים							
יום שבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד וסביו	שעות העבודה לפועל ליים	מ"ה שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	כמות מידה
1	2	3	4	5	6	7	8
	10/4/48						
	ע"י הפחיתים, קרני פתח						
	על אדניאל אברן						
	בולס הנקמה						
	בולס פתח (הנפח)						
	בולס פתח (הנפח)						

חומרים ומריסים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	

הערות ראש העות'	הערות הקבלן	ניתן ע"י ובחמריך	הוראות לשגויים
4	3	2	1
		10/4/78	א' חתום וס' / ב' שבוטל בחתום א' מקוצב לחתום. ב' אליק חתום מילון ג' יצומו וס' לבנו. ד' משקיני נוס' כולם קטץ בקיו א' פנקסיה חתום. א' גרם - א' גרם חתום. (3) וס' רבנן כ' ס' ספקי מתחמצין כתבה וריצה ג' אי' בתולא -

הערות המסמך
 אברהם קמחנין עם בנותיו של אברהם
 $15.60 \times 150 = 2340$
 $2.10 \times 360 = 750$
 הוצאות כסף על חילוק בנות
 אלה חצו הוצאות אלה מהחשבון
 3090

שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד
תאריך	תאריך	תאריך
חתימת ב"כ הקבלן	חתימת ראש הבית	חתימת מפקד משרד השיכון

יומן, עבודה

משרד השיכון

לשכנע המסתחיל בתאריך

זנגמר בתאריך

19/5/1978

7/5/178

מספר חוות/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	כס' מתוכם, 'שוכסס' חוב'	מספר הסכמים:
					מספר דהוי
מס' התקנה					

פרטי עבודה:

מספר העובדים בשטח										מנהל		שומר		פועלי ביוב ובקיון		ציד לבניה		יום בשבוע					
פועל כבין	חוצב	סססן	כוסף ברול	בנאי	טיח	רצף	גג	ססגג	שר"ב	חש"מ	צבעי	ס"ה (13-2)	עבודה	שומר	ביוב	נקוי ב"ר	נקוי המב"ר		פגזון	טרק	קסס"ר		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
9						2							1			1				2			
9						2							1							2			
9						2							1							2			
9						2							2							2			
9						2							2							2			
9						2							2							2			
9						2							2							2			

ח ל ק ה

חלק ד

חומרים שנשלחו
לבריקה:

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט			סוג החומר/הפריט		
מ"ר	כמות		מ"ר	כמות	

הוראות לשנויים	ניתן ע"י ובהחריד	הערות הקבלן	הערות ראש הצוות
1	2	3	4
מאגר 5 וחי. אגף פאנל להקמה פינץ וקנה נגד חמור פינץ קן מים ע' במחצית 8.0 10.0 0.8 248.0		מאגר פאנל 5 וחי. אגף פינץ חמור נגד חמור פינץ קן מים ע' במחצית 8.0	

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד
האריך	האריך	האריך
תחילת כ"כ הקבלן	תחילת ראש הצוות	תחילת פסקת מסרד השיכון

יומן עבודה

משרד השיכון

לשכנע המסתחיל בתאריך

ונגמר בתאריך

2/6/1978

21/5/1978

ספר חורף/הזמנה	שם החתן	שם המקום	שם הקבלן	שם פאזנטס, ישוב סם, אוב	ספר הסביון
				ספר זוגי	

פרטי עבודה:

מספר העובדים בשטח																			יום בשבוע					
שולל בנין	חוצב	סטסן	כושף ברזל	בנאי	סיח	רצף	גג	סטגר	שר- כרכ	חשמ' לאי	צבעי או צנג	ס"ה (13-2)	עבודה	מנהל	שומר		ביזב	נקוי בני'		נקוי הסג' רש	עצורין	טרק' סור	קוסם' רפור	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	1
9						2							2			1				FORD		2		א
9						2							2			1				950		2		ב
9						2							2			1				150		2		ג
9						2							2							150		2		ד
9						2							2							150		2		ה
9						2							2							150		2		ו

ח ל ק ה

חלק ד

חומרים שנשלחו
לבריקה:

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט			סוג החומר/הפריט		
כמות	מידה		כמות	מידה	

הערות ראש חצות	הערות הקבלן	ניתן ע"י ובחאריך	הוראות לשנויים
4	3	2	1
	הוצעו כעבור חצי שנה מכאן, א"כ ב"כ ד"ר כל מהן אימרום ע"כ פרס + חמאס הוצעו על דעת אמן סמך אשכנזי		הוצע למטה על חצי החלק מקלון שונים לסמך, יליגה החלקים כחלקים 01-02 

הערות המסמך

שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד
האריך	האריך	האריך
חתימת כ"כ הקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת מפקח משרד השיכון

יָמוֹ עֲבוּדָה

ונגמר בתאריך

לשכנע המתחיל בתאריך

מספר חוות/הזמנה		שם החנות	שם המקום	שם הקבלן	כס' מתוכם, "שוכסס" אוב'	מספר המכנים:	
					מספר זהו		

पञ्च

[illegible]

ב. שאלה

חלק ד

[illegible][illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	

חלק 1

ה

הערות ראש הצוות	הערות הקבלן	ניתן צ"י ובהתאריך	הוראות לשנויים
4	3	2	1
מאחר שהתקן היה מים אחרי בדיקת המים מהדסה שם וזהו ואילו המורה שלבד מים שם מהדסה 6/7/78 של המורה וזהו 13 מים המורה מורה במסגרת של 13 מורה של המורה 10/7/1978 מורה של המורה	מאחר שהתקן היה מים אחרי בדיקת המים מהדסה שם וזהו ואילו המורה שלבד מים שם מהדסה 6/7/78 של המורה וזהו 13 מים המורה מורה במסגרת של 13 מורה של המורה 10/7/1978 מורה של המורה	ניתן צ"י ובהתאריך	הוראות לשנויים 1. מאחר שהתקן היה מים אחרי בדיקת המים מהדסה שם וזהו ואילו המורה שלבד מים שם מהדסה 6/7/78 של המורה וזהו 13 מים המורה מורה במסגרת של 13 מורה של המורה 10/7/1978 מורה של המורה


1. 1990




—

... and








שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד
תאריך	תאריך	תאריך
חתימת כ"כ הקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת ספקת מערך השיכון


ג. 2500 : 1
נ. 1000 : 1





133.00


[illegible]



1:10 ק.ר.ר





קצט צד
1:25 ק.ר.ר

שיפוע הרמפה מכונים - ראה תכנית



חזק
1:5 ק.ר.

קרום חצוי בהתאם לקו המדק





מספר התכנית	מספר העבודה	עיצובים ותוספות
R-02	401	
תקפה קרוצפת עם מכני ג		
שטח:	שטח:	שטח:
תאריך:	תאריך:	תאריך:
יפוק לבנון - אדרכל כניס רסיו ב תדר 30 ג		
טל:	34434	50/35

מושב עד אברהם
תחנת גברה'ם
קנה כודק 1500
גלא ב'

סיכום תוכנית 151

מחיר 100
+ 1000
9800
- 600
9200





תאריך: _____

מס' _____

פרסי - כל לגמר מבנה

המקום: כפר אחיהם המבנה א/ציה פארק הקניון סלמה
מס' החוזה: 74/60482/22

תאריך חתימת החוזה: _____

תאריך התחלת העבודה: _____

תאריך גמר העבודה: _____

הערות :-

1. _____
2. _____
3. _____

המבנה נמסר לשימוש וסיומו הוא לשביעות רצוננו, ולראיה באנו על החתום :-

חברה לעבודות כבדות
הקבלן



ניר, אברהם
מושב עובדי
הממשלה

DATE: _____

BY: _____

STATE OF _____

COUNTY OF _____

BEFORE ME, _____

Notary Public in and for the State of _____

Do hereby certify that _____

is the true and lawful _____

of the _____

Witness my hand and seal this _____ day of _____, 19____.

Notary

Notary

Notary

סוג כוונות

40. בני המורים - 1977

סעיף	חומר	יח.	כמות	מחיר יח.	סכ"מ ב' ב'
------	------	-----	------	----------	------------

1. א. עבודות שדר

1. מטריה סטנדרטית 20 ס"מ

יטריה קצרה לגודל סטנדרטית
ומילוי במחיר כולל סילוק קודמים ותחנת
מילוי מחוץ בגבולות 150 מ"ר, דיוק הביצוע
עד 3 ס"מ

142,500.- / 1,500.- 95 דגם

2. החלפת חלקי מילוי

החלפת חלקי מילוי מילוי מילוי
מחיר לטוח (החלפת על ידי המערכת) במחיר
כולל מילוי במחיר לא יותר מ-20 ס"מ.
הפרידה - מחיר מילוי, דיוק המילוי
1 ס"מ. על כל שטח מילוי יש לקבל אישור
מקדם של החלק במחיר חלקי לסי בוק ב'
מקסי 9 על מפת מילוי למחירי 1977.
המדידה ב"ק אחת, המחיר כולל מילוי ויישור
החלקי מילוי מילוי ולמחיר מילוי במחיר
למחיר

2,500.- 5.- 500 מ"מ

145,000.-

סכ"מ עבודה שדר

3. עבודות מילוי

3. ריפודי מילוי ומחירי, חלק 01-R

החלקי מילוי מילוי מילוי
החלקי מילוי מילוי מילוי
כולל מילוי מילוי מילוי
מילוי מילוי מילוי
מילוי מילוי מילוי
מילוי מילוי מילוי

150,000.- 100.- 1,500 מ"ר

62,500.- 125.- 500 מ"ר

3.1 סכ"מ מילוי מילוי

מחירי
חברה לעבודות מילוי ומחירי

40' במי שבורים בפיגור הנדסה

סדר	מספר	שם	כמות	מחיר יח.	סה"כ
4.		<u>רצפת בטון מלאה, שטח 40' x 40' - R</u>			
		המקום והמחיר הנתון הוא בטון מלאה על יסוד בטון כולל חומרי ומילוי לאורך הקבוצה	150	42.-	6,300.-
5.		<u>פילוס חומר נדיר</u>			
		המקום והמחיר הנתון הוא חומר נדיר על סלע לחומר. החומר נמצא במידה מסוימת והמחיר הנתון הוא למכירת מטרים	2000	1.-	2,000.-
6.		<u>החומר הנדיר</u>			
		המחיר הנתון הוא למכירת חומר נדיר, כפי הוא מוכר	5	150.-	750.-
7.		<u>החומר הנדיר למכירה</u>			
		המחיר הנתון הוא למכירת חומר נדיר על יסוד בטון מלאה, במספר 2-200. המחיר הנתון הוא למכירת חומר נדיר מ"מ, כולל מחיר חומר הנדיר הנמכר	53	150.-	7,950.-
8.		<u>החומר הנדיר</u>			
		המחיר הנתון הוא למכירת חומר נדיר 4' במספר 2.5 שטח כולל חומר שטח חומר נדיר. (המחיר הנתון הוא למכירת חומר הנדיר)	10	200.-	2,000.-
		סה"כ לעבודות מיוחדות			234,500.-

חברה לעבודות בנייה ופתוח בע"מ

ב. תכנון כלכלי - תש"ח

שנה	תחזית	שנה	תחזית	שנה	תחזית
-----	-------	-----	-------	-----	-------

א. תכנון כלכלי - תש"ח

1. יסודי שנת 50 ± מ"מ

יסודי קרן לביקוץ מים כולל חסירה
ומילוי במחנה האחר כולל מילוק עורמים
וחבאת מילוי במחנה כבולות 150 מ"מ
דלקת מילוי קר 3- מ"מ

7,500.- | 1,500.- | 5 | דגם

1.1 מילוק עורמי אדמה מעל 150 מ"מ שטח מקבוצה | מ"מ | 1000 | 1.- | 1,000.-

2. הספק אדמה מילוי, כולל הידוק

ההפקה אדמה מילוי טובה, בקיה מאבנים
במחנה לקוח (מחנה על ידי התחנה)
ההפקה במחנה, כולל מילוק במחנה לא
יותר מ- 20 מ"מ. המדידה נגד אחידה וההפקה
דיוק המילוי 1 - מ"מ. על כל שטח המילוי
יש לקבל יסודי בוקיה על המפקד במחנה, הכל
לפי סעיף ב' סעיף 9 של חוק טכני לביקוץ
במחנה 1975. המדידה מ"מ אדמה - המחנה
כולל מילוי ויסודי האדמה במלוא מבנים
וגמר בידיה, במחנה לבדוק

1,000.- | 5.- | 200 | מ"מ

9,500.-

ס. מ"מ לקבוצה יסודי

ב. תכנון כלכלי - תש"ח

3. מבן שטח למילוי, שטח 01 -

המפקד ובמבנים מבן שטח למילוי על יסודי במחנה
כולל קטנות וריבויים

16,250.- | 5.- | 250 | מ"מ

4. קירות מומכים במבן שטח, שטח 01 - K

המפקד ובמבנים קירות מבן שטח כולל חסירה
וחסירה ליסודי קירות וחריב עמודים.
מילוק עורמים והידוק קר 95% מדידה
והידוק כולל מילוי במבן הקיר, ידוק המבן
במבן הקיר במבן 200-
המבנה מומך בידוק ויסודי למקבוצה
וגדרים לפי המבן

95,000.- | 150.- | 500 | מ"מ

מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר
4.1	חומת מלט לקירוב ח"ל עבור בניה בטון של מבני בטון מלאים על הקיר	30,000.-	120.-	250
5	פירגון מוצק ח"ל	12,750.-	170.-	75
6	רמפה, ח"ל R - 02	5,250.-	150.-	35
7	ריבוב מיליטרי, ח"ל R - 01	105,000.-	105.-	1,000
7.1	כנ"ל, אך מוצק ממוצע	67,500.-	125.-	700
7.2	חומת ליבוב כנ"ל אך מוצק ח"ל 45/45/5 מוצק מלא על בטון חלק בצורה קבועה עמודית על מוצק יבובי ליבוב רגם אקסמייק ח"ל 11/2 או סדה בטיב	63,000.-	140.-	450
8	מחיר ממוצע של מוצרי חשמל - ש"ח R - 01	4,250.-	42.-	100

מחיר ממוצע של מוצרי חשמל - ש"ח

40 בחיבורים 1922 אבות - מיל

סעיף	הער	יח.	כמות	מחיר יח.	סכ"כ ל
9.	<u>התקנת חלונות, פרט 01 -</u>				
	התקנת חלונות פלסט בורכר, חבנה המרכז בעובי 15 ס"מ לאחר הידוק על חבנה חומר רזני בעובי 15 ס"מ. העבודה כוללת יטוף כרטיס של חבנה, חבנה חומר חודר והידוק. מני חבנה העליונה יטוף המורכב רק ללא אבנים				
		מ"ר	350	17.-	5,950.-
	סכ"כ עבודה חקונה				
					434,900.-

ג. עבודות גידור

עבודת גידור פרט 07 -

10.	התקנת חלונות עמודי כחולן בעובי כרזל בקר 4" כולל חפירה ליטוף, מניקה ק"מ חריטה המורכב				
		יח.	6	500.-	3,000.-

גידור רשת במחנות, פרט 04 -

11.	התקנת חלונות גידור רשת, רשת תחיל בגולוון בעובי 3 ס"מ, טכנות 50 ס"מ עמודים 200-300 - חרוט 2.00 ק"מ 2.50 מ"ל כל קטור חפירה ק"מ חפירה אלכסונית, כולל מניקה העמודים, קטע האיגודים והקטעים הנמצא שטח				
11.1	גידור רשת בגובה 2.00 מ'	מ.	100	160.-	16,000.-
11.2	גידור רשת בגובה 1.50 מ'	מ.	20	140.-	2,800.-
11.3	גידור רשת בגובה 1.00 מ'			130.-	לפי מדידה

שער ברזל, פרט 01 -

12.	התקנת חלונות שער ברזל, דלתות חבנה, כולל חבנה וזכוכית שער וחלונות בגובה בחורן כחמש לפנים, שער לכולם רגל במידות 2.50 מ' בגובה 2.00 מ'				
		יח.	2	3,200.-	6,400.-

28.200.-

סכ"כ עבודות גידור

מחלקת
מנהל העבודות

40 חמי סבורים בגיד חדרים - סדר

סעיף	חומר	יח.	כמות	מחיר יח.	סכ"כ ל'
------	------	-----	------	----------	---------

ד. ריחוט ג

סמלי ג. פריט F-02

אספקה דחופה סמלי גן דגם אקדמיין בגזונים
סיקמון על ידי המדריכל

10,000.- | 2,000.- | 5 | יח.

13.1 | אלטרנטיבית

אספקה דחופה סמלי קן בדרך 2.5 מ" | יח. | 5 | 3,500.- | 15,250.-

14. | סיוולים

אספקה דחופה סיוולים סמלי סילון קטן
מחמת יסמילים וקירות בקומת המדרג כולל
הוט סוליון סדור בקומה 63 ס"מ

3,250.- | 70.- | 75 | ס.

סה"כ ריחוט ג

15,250.- ל'

סוללית

חברה לעבודות אדריכלות ופיתוח בע"מ

סעיף	תאריך	שם	כמות	מחיר דה	סה"כ
------	-------	----	------	---------	------

50 $\frac{1}{2}$ inch wide .1

יחידה נמצאת לנעדרים חיים בעל חסירה ומלוי
במחנה המהיר. בעל סילוק עורמיה וחממה
סילוק במחנה המבולות 150 מ. ידועהמדינת
ער 3-

5,450.-	2.-	2,700	770
---------	-----	-------	-----

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841.

7799 3322 5095, 02-00

[illegible]

| | | | |
|----------|------|-----|-----|
| 48,000.- | 50.- | 600 | 7"5 |
|----------|------|-----|-----|

2.1 | בחינת המבחן כרוכה 90 דקות, מרחוק 45 דקות / 5

| | | | |
|---------|------|----|-----|
| 7,000.- | 95.- | 50 | 7"2 |
|---------|------|----|-----|

3. צוויי ביינער פאר אים, 1903.

אחריהם יחזיקו את המעלה, כולל רמפות
למסלול ולמסלול

12,000.- [8,000.-] 2 [.00]

4. מסמכים בדיוק -01

המנהל הכללי של המבחן
המנהל הכללי של המבחן

| | | | |
|---------|---------|---|-----|
| 5,000.- | 2,500.- | 2 | .00 |
|---------|---------|---|-----|

নয়তম পর্বঃ .5

מאמץ מיוחד לבנות פני הקרקע בבית החדר

| | | | |
|-----------|---------|----|------|
| 1,500,000 | 150,000 | 10 | .001 |
|-----------|---------|----|------|

• 6

950 91270 27 91270

עברתה בליל ד' אב תשנ"א: ב' עשרה

250 15 10 .7.3

2504

→ 82,750,-

27 מנחם תשס"א 44997

סול'ה'יו"ז

תבנה לעצמם כב' ימים ופחות דו"ח

ר י ב ו

ביר - מקדש

| | |
|---------------|---------------------------|
| → 376,500.- | עבודות ביטוח 40 בתי |
| → 477,850.- | עבודות ביטוח איזור הכרמל |
| → 82,750.- | עבודות ביטוח איזור הספורט |
| → 75,000.- | סה"כ חזרה לעבודת כדור של |
| → 1,012,700.- | סה"כ |
| 50,635.- | הוצאה 5% לפי המבול - |
| → 962,065.- | |
| 37,935.- | ע"ח חזרה וזכ"מ. |
| → 1,000,000.- | סה"כ |

סכ"ס המה"כ' יס"י יוני 1977 - כ.ש. ק.


מנהל תחום המבול

60

$$\begin{array}{rcl}
 12.4\% & 164.8 & 'J1' \cdot 44 \\
 & 185.4 & 16.10.44 \\
 & & 216.11 \quad 4. \blacksquare
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 6.8 & 9.8 & 203.9 \quad 11 \\
 7.8 & 10.8 & 205.4 \quad 12 \\
 6.1 & (16-3)14 & 215.4 \quad 1/14 \\
 \hline 20.7 & 30 & \\
 \hline 3 & & 26.9\%
 \end{array}$$

$$\underline{\underline{20.5\% = 112.4 \times 1069 \quad 76}}$$



4464

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

הקריה, חל-אביב
ת.ד. 7021, מיקוד 61070

תאריך: במאי 1978

מכירת חלקי קרקע

המשרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
ד"ר נכנס
נתקבל בתאריך
18-07-1978
לשם של
לשם של

טופס שינוי חוזה
מספר החוזה: 9077/60839/77

אל: גזברות (2)

מאת: המחלקה האירגונית להתיישבות, עליות חדשות.

א. פרטי הזיהוי:-

| שם המחוז | שם היישוב | שם הקבלן |
|----------|-----------|-------------------|
| נגב | נור אברתם | חב" טול כביש בע"מ |

ב. הרכב החוזה הקיים:-

| הקיים ב-9 | המתקן ב-9 | השינוי ב-9 |
|-----------|-----------|------------|
| 1,140,000 | 1,160,000 | 20,000 |

ג. מהות השינוי:

החקנת טנטי האדמה במרכז

ד. סעיף תקציבי: 90.60.827/10 - 9039 - בנייה ביישובים ותיקים קודי טיפ

בכרחה,

ד. כן-יהודה
חשב המשרד

י. חרגלית
ראש המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

חתמת הקבלן

חתימה

5.778

תאריך

העתיקים

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
מר ג. אביבי, ממונה על עליות חדשות
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז
אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א
גזברות (2)

15239 - יוני 1978

5223

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

4464/נצ

23.6.48

אל: מר. בן ג'א

מא: מר. הנגב

הנדון: מ. מ. מ. 8.08

עג' צו פג' נ' אברהם

8 רצ"ב הננו מעבירים אליך/בם חשבון חלקי/שוטי פס'

כ"ז

לעבודה

ע' נ' אברהם

במשק / מושק

100 כבש

הקבלן

44/60889/44

למי חוזה

81026000 -

על סך

הערות:

לוח: מ. מ. מ. 8.08

העתק:

מהנדס אזור: מ. מ. מ. 8.08

הקבלן: מ. מ. מ. 8.08

מהנדס המחוז

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס'.....

באר-שבע,.....

אל:.....

מאת:.....

הנדון:.....

בג"פ פניה נר שרובק

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון אלקי/סומי מס' 8

לעבודה.....

במשק / מושב.....

לפי חוזה.....

על סך.....

הערות:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

מהנדס המחוז

העתק:

מהנדס אזור.....

הקבלן.....

"סולכביש"

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמתגן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

מספרנו 45/78-234

תאריך 18.6.78

ח ש ב ו ו חלקי מס' 8

חווה מס' 0977/60889/77

מינהל לבניה כפרית

לכבוד

עבודות פתוח ל-40 בתים, מרכז מושב ומגרש ספורט בגיד אברהם

| הסכום | מחיר היחידה | | כמות | יחידת המידה | תאור העבודה | הסעיף לפי המפרט |
|-----------|-------------|------|------|-------------|--|-----------------|
| | א.ג. | ל.י. | | | | |
| 1026000.- | | | | | <p>סכום החווה - כולל הגדלה 1,140,000.-</p> <p>עם גמר ומסירת העבודה</p> <p>90% לתשלום מסכום החווה</p> <p>(מיליון עשרים וששה אלף לירות).</p> <p>בסל הכבוד,</p> <p>"סולכביש" בע"מ</p> | |

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

11/16/44

22.5.48

מס:

באר-שבע,

להי' ב' ג"א

דואר תל אביב

אלי:

מאת:

הנדון: ח'ן ה'ץ' אס' 4/

נ'רא אברהם

46

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/סומי פס'

דג' 10/16/44

לעבודה

נ'רא אברהם

במשק / מושב

44/16/44

אברהם

הקבלן

למי חוזה

22.5.48

על סך

הערות:

[Handwritten signature/initials]

11/16/44

לוטח:

[Handwritten signature]

מהנדס הבחן

העתק:

דג' 10/16/44

מהנדס אזור

אברהם

הקבלן

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס' 44/48

מס' 44/48

באר-שבע

מס' 44/48

מס' 44/48

אלי

מאת :

הנדון :

נר אכרין

16

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/מוסי מס'

לעבודה

במשק / מושב

לפי חווה

על סך

הערות :

לוטה :

העתק :

מהנדס אזור

הקבלן

מהגרים המאוז

"סולכביש"

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמת גן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 73 14 36, 72 42 35

מספרנו 28/78-234

תאריך 19.5.78

חשבוני חלקי מס' 7

חווה מס' 0977/60889/77

לכבוד מינהל לבניה כפרית

עבודות פתוח ל-40 בתים, מרכז מושב ומגרש ספורט בניר אברהם

| הסכום | מחיר היחידה | | כמות | יחידת המידה | תאור העבודה | הסעיף לפי המפרט |
|-----------------------------|-------------|------|------|-------------|--|-----------------|
| | א"י | ל"י | | | | |
| פתוח ל-40 בתי מגורים | | | | | | |
| א. עבודות עפר | | | | | | |
| 112,500
142,500.- | 1500.- | 95 | דונם | | יטוריים סומיים + 50 ס"מ | |
| ב. עבודות פתוח | | | | | | |
| 150000.- | 100.- | 1500 | מ"ר | | רצוף טבילים ומטחים אספקה והנחת מרצפות 30x60x5 אפור חלק | 3. |
| 62500.-
3780
6300.- | 125.- | 500 | מ"ר | | כנ"ל אבל מרצפות צבעוניות | 3.1 |
| | 42.- | 150 | מ"ר | | אבן שפה בגונית | 4. |
| 2000.- | 1.- | 2000 | מ"ר | | סילוק חומר ואד | 5. |
| 750.-
4500
7950.- | 150.- | 5 | יח" | | התאמת שוחות | 6. |
| | 150.- | 30 | יח" | | מדרגות כניסה לבתים | 7. |
| 2000.- | 200.- | 10 | יח" | | מרוולים מצנור 4" | 8. |
| מרכז | | | | | | |
| עבודות יטורים | | | | | | |
| 7500.- | 1500.- | 5 | דונם | | יטור שטח 50 + ס"מ | 1. |
| 1000.- | 1.- | 1000 | מ"ר | | סילוק עורפי אדמה מעל 150 ס"מ | 1.1 |
| עבודות פיתוח | | | | | | |
| 16250.- | 65.- | 250 | מ"ר | | אבן שפה לחציות | 3. |
| 95000.- | 190.- | 500 | מ"ר | | קירות תוסכים מאבן נחל | 4. |
| 36000.-
7650
12750.- | 120.- | 300 | מ"ר | | תוספת בלבד לקירות עברו בניה כפולה בשתי פנים | 4.1 |
| | 170.- | 45 | מ"ר | | מדרגות מרצפות גרנוליים 90/45/45/5 | 5. |
| 30000.-
5250.- | 150.- | 20 | מ"ר | | אספקה ובניה רשתות מרצפות | 6. |
| 105000.- | 105.- | 1000 | מ"ר | | אספקה והנחת מרצפות 30/60/5 לטבילים | 7. |
| 87500.- | 125.- | 700 | מ"ר | | כנ"ל אך מרצפות צבעוניות | 7.1 |
| 4200.- | 42.- | 100 | מ"ר | | אבן שפה בגונית | 8. |
| 546930
744550.- | | | | | להעברה | |

שאל הנדסת בנין בע"מ

העמידה בוצע

חאוצר
מס חשבונית שולם
מס' אישור 3375/9

שיטת חשבון

מיון חשבוני לפי סדר הרישום

תאריך: 1.1.1977

מספר: 123456789

חשבוני

החשבוני נבדק על ידי המחלקה המסרית והמסרית אינה אחראית עליו.

| מספר חשבוני | תאריך חשבוני | מחלקת חשבוני | סכום | חשבוני | | סכום | |
|-------------|--------------|--------------|--------|--------|------|------|------|
| | | | | א.י. | א.י. | א.י. | א.י. |
| 1 | 1.1.1977 | 1 | 1000 | | | | |
| 2 | 2.1.1977 | 2 | 2000 | | | | |
| 3 | 3.1.1977 | 3 | 3000 | | | | |
| 4 | 4.1.1977 | 4 | 4000 | | | | |
| 5 | 5.1.1977 | 5 | 5000 | | | | |
| 6 | 6.1.1977 | 6 | 6000 | | | | |
| 7 | 7.1.1977 | 7 | 7000 | | | | |
| 8 | 8.1.1977 | 8 | 8000 | | | | |
| 9 | 9.1.1977 | 9 | 9000 | | | | |
| 10 | 10.1.1977 | 10 | 10000 | | | | |
| 11 | 11.1.1977 | 11 | 11000 | | | | |
| 12 | 12.1.1977 | 12 | 12000 | | | | |
| 13 | 13.1.1977 | 13 | 13000 | | | | |
| 14 | 14.1.1977 | 14 | 14000 | | | | |
| 15 | 15.1.1977 | 15 | 15000 | | | | |
| 16 | 16.1.1977 | 16 | 16000 | | | | |
| 17 | 17.1.1977 | 17 | 17000 | | | | |
| 18 | 18.1.1977 | 18 | 18000 | | | | |
| 19 | 19.1.1977 | 19 | 19000 | | | | |
| 20 | 20.1.1977 | 20 | 20000 | | | | |
| 21 | 21.1.1977 | 21 | 21000 | | | | |
| 22 | 22.1.1977 | 22 | 22000 | | | | |
| 23 | 23.1.1977 | 23 | 23000 | | | | |
| 24 | 24.1.1977 | 24 | 24000 | | | | |
| 25 | 25.1.1977 | 25 | 25000 | | | | |
| 26 | 26.1.1977 | 26 | 26000 | | | | |
| 27 | 27.1.1977 | 27 | 27000 | | | | |
| 28 | 28.1.1977 | 28 | 28000 | | | | |
| 29 | 29.1.1977 | 29 | 29000 | | | | |
| 30 | 30.1.1977 | 30 | 30000 | | | | |
| 31 | 31.1.1977 | 31 | 31000 | | | | |
| 32 | 1.2.1977 | 32 | 32000 | | | | |
| 33 | 2.2.1977 | 33 | 33000 | | | | |
| 34 | 3.2.1977 | 34 | 34000 | | | | |
| 35 | 4.2.1977 | 35 | 35000 | | | | |
| 36 | 5.2.1977 | 36 | 36000 | | | | |
| 37 | 6.2.1977 | 37 | 37000 | | | | |
| 38 | 7.2.1977 | 38 | 38000 | | | | |
| 39 | 8.2.1977 | 39 | 39000 | | | | |
| 40 | 9.2.1977 | 40 | 40000 | | | | |
| 41 | 10.2.1977 | 41 | 41000 | | | | |
| 42 | 11.2.1977 | 42 | 42000 | | | | |
| 43 | 12.2.1977 | 43 | 43000 | | | | |
| 44 | 13.2.1977 | 44 | 44000 | | | | |
| 45 | 14.2.1977 | 45 | 45000 | | | | |
| 46 | 15.2.1977 | 46 | 46000 | | | | |
| 47 | 16.2.1977 | 47 | 47000 | | | | |
| 48 | 17.2.1977 | 48 | 48000 | | | | |
| 49 | 18.2.1977 | 49 | 49000 | | | | |
| 50 | 19.2.1977 | 50 | 50000 | | | | |
| 51 | 20.2.1977 | 51 | 51000 | | | | |
| 52 | 21.2.1977 | 52 | 52000 | | | | |
| 53 | 22.2.1977 | 53 | 53000 | | | | |
| 54 | 23.2.1977 | 54 | 54000 | | | | |
| 55 | 24.2.1977 | 55 | 55000 | | | | |
| 56 | 25.2.1977 | 56 | 56000 | | | | |
| 57 | 26.2.1977 | 57 | 57000 | | | | |
| 58 | 27.2.1977 | 58 | 58000 | | | | |
| 59 | 28.2.1977 | 59 | 59000 | | | | |
| 60 | 29.2.1977 | 60 | 60000 | | | | |
| 61 | 30.2.1977 | 61 | 61000 | | | | |
| 62 | 31.2.1977 | 62 | 62000 | | | | |
| 63 | 1.3.1977 | 63 | 63000 | | | | |
| 64 | 2.3.1977 | 64 | 64000 | | | | |
| 65 | 3.3.1977 | 65 | 65000 | | | | |
| 66 | 4.3.1977 | 66 | 66000 | | | | |
| 67 | 5.3.1977 | 67 | 67000 | | | | |
| 68 | 6.3.1977 | 68 | 68000 | | | | |
| 69 | 7.3.1977 | 69 | 69000 | | | | |
| 70 | 8.3.1977 | 70 | 70000 | | | | |
| 71 | 9.3.1977 | 71 | 71000 | | | | |
| 72 | 10.3.1977 | 72 | 72000 | | | | |
| 73 | 11.3.1977 | 73 | 73000 | | | | |
| 74 | 12.3.1977 | 74 | 74000 | | | | |
| 75 | 13.3.1977 | 75 | 75000 | | | | |
| 76 | 14.3.1977 | 76 | 76000 | | | | |
| 77 | 15.3.1977 | 77 | 77000 | | | | |
| 78 | 16.3.1977 | 78 | 78000 | | | | |
| 79 | 17.3.1977 | 79 | 79000 | | | | |
| 80 | 18.3.1977 | 80 | 80000 | | | | |
| 81 | 19.3.1977 | 81 | 81000 | | | | |
| 82 | 20.3.1977 | 82 | 82000 | | | | |
| 83 | 21.3.1977 | 83 | 83000 | | | | |
| 84 | 22.3.1977 | 84 | 84000 | | | | |
| 85 | 23.3.1977 | 85 | 85000 | | | | |
| 86 | 24.3.1977 | 86 | 86000 | | | | |
| 87 | 25.3.1977 | 87 | 87000 | | | | |
| 88 | 26.3.1977 | 88 | 88000 | | | | |
| 89 | 27.3.1977 | 89 | 89000 | | | | |
| 90 | 28.3.1977 | 90 | 90000 | | | | |
| 91 | 29.3.1977 | 91 | 91000 | | | | |
| 92 | 30.3.1977 | 92 | 92000 | | | | |
| 93 | 31.3.1977 | 93 | 93000 | | | | |
| 94 | 1.4.1977 | 94 | 94000 | | | | |
| 95 | 2.4.1977 | 95 | 95000 | | | | |
| 96 | 3.4.1977 | 96 | 96000 | | | | |
| 97 | 4.4.1977 | 97 | 97000 | | | | |
| 98 | 5.4.1977 | 98 | 98000 | | | | |
| 99 | 6.4.1977 | 99 | 99000 | | | | |
| 100 | 7.4.1977 | 100 | 100000 | | | | |

"סולכביש"

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמתגן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

28/78/234

מספרנו

- 2 -

19.5.78

תאריך

ח ש ב ו ו

חלקי מס' 7

חוזת מס' 0977/60889/77

לכבוד מנהל לבניה כפרית

| הסכום | מחיר היחידה | | כמות | יחידת המידה | תאור העבודה | הסעיף לפי המפרט |
|---|-------------------|-----|----------------|-------------|--|-----------------|
| | א"ג | ל"י | | | | |
| 744450.- | | | | | מהעברה | |
| 5950.- | 17.- | | 350 | מ | מסתיים מכורכר | 9. |
| | | | | | <u>ג. עבודות גידור</u> | |
| 3000.- | 500.- | | 6 | מ"ה | עמודי בטון | 10. |
| 16000.- | 160.- | | 100 | מ"ה | גדר רשת בגובה 2.0 מ' | 11.1 |
| 2800.- | 140.- | | 20 | מ"ה | גדר רשת בגובה 1.5 מ' | 11.2 |
| 6400.- | 3200.- | | 2 | מ"ה | שער ברזל | 12. |
| 5250.- | 70.- | | 75 | מ"ה | שרוולים מפוליאטילן | 14. |
| | | | | | <u>מגרש ספורט</u> | |
| | | | | | <u>א. עבודות עפר</u> | |
| 5400.- | 2.- | | 2700 | מ | ישור שטח + 50 ס"מ | 1. |
| | | | | | <u>ב. עבודות פתוח</u> | |
| 32.000
48000.- | 80.- | | 600 | מ | רצוף מגרש כדור סל במרצפות אפורות 45/45 | 2. |
| 7600.- | 95.- | | 80 | מ | כג"ל מרצפות אדומות | 2.1 |
| 12000.- | 6000.- | | 2 | מ"ה | פתקן לכדורסל | 3. |
| 5000.- | 2500.- | | 2 | מ"ה | עמודי כדורעף | 4. |
| 1500.- | 150.- | | 10 | מ"ה | התאמת שוחות | 5. |
| | | | | | <u>מגרש כדורסל</u> | |
| 4000.- | 50.- | | 80 | מ"ה | חפירה לעומק 1 מ' לצורך הנחת כבל חשמלים"א | 1. |
| 3500.- | 35.- | | 100 | מ"ה | חפירה לעומק 90 ס"מ לצורך הנחת צנור | 2. |
| 4800.- | 60.- | | 80 | מ"ה | הנחת כבל נ.וי.בי.וי 5x10 מ | 3. |
| 9000.- | 45.- | | 200 | מ"ה | השתלת של כבל נ.וי.בי.וי בצנור מרילין | 4. |
| 10000.- | 50.- | | 200 | מ"ה | הנחת של צנור מריליס 2" | 5. |
| 2400.- | 600.- | | 4 | מ"ה | ישור בטון ב-200 לעמוד האורה הגר - כדור סל קומס"א | 6. |
| 897050.- | | | | | להעברה | |

3/. 669 780.-

שולח הנדסת בנין בע"מ
העבודה בוצע

החברה

האוצר
מס חשבונית שולם
מס' אישור 3375/9

חשבוני חלקי מס' 7

חזרה מס' 0977/60889/77

לכבוד מינהל לבניה כפרית

| הסעיף לפי המפרט | תאור העבודה | יחידת המידה | כמות | מחיר היחידה | | הסכום |
|-----------------|---|-------------|------|-------------|-----|--|
| | | | | אג' | ל"י | |
| | מתקברה | | | | | |
| 7. | עמוד האורה סגור כדורסל סלולה בגובה 10 מ' | יח' | 4 | 3500.- | | 14000.- |
| 8. | פנס למנורה יוד-קוורץ כולל נורה 1500 וט מוחזק על עמוד | יח' | 8 | 1800.- | | 14400.- |
| 9. | חיבה סודולרית עם מאמ"ת 32x3 א' | קומפ' | 1 | 3000.- | | 3000.- |
| 10. | חיבה סח דקפירט 2 מ"ס אטומה לכניסת מים ואבק עם דלת קומית ננעלת הבנויה להכיל את הציוד הנמדד בנפרד עבור לוח המגרש. | קומפ' | 1 | 3000.- | | 3000.- |
| 11. | מ"ז פקט 25 x 3 א' | יח' | 1 | 1500.- | | 1500.- |
| 12. | מאמ"ת 15 x 1 א' | יח' | 4 | 1500.- | | 6000.- |
| | רכון מחירים התחלתי כהתאם להגדלה מ-6.66 עד 10.77 - 15.59% x 938950.- | | | | | 711680.-
938950.-
198807
437580
102418
146382.30
50000.- |
| | ע"ח עבודות האורה פנימית | | | | | 833948
1135332.30
625483 |
| | סה"כ | | | | | |
| | (מיליון מאה שלושים וחמישה אלף שלוש מאות שלושים ושתיים לירות + 30 אג'). | | | | | |
| | בכל הכבוד, | | | | | |
| | "סולכביש" בע"מ | | | | | |
| | סגל הנדסה בנין בע"מ | | | | | |
| | העברה נוצר | | | | | |
| | החשק | | | | | |

4467

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 772534 774841

1-05-1978

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה.

לטיפול: *א. זינגר*
בש/99823
מס' א
לעיון: *ש. זינגר*
ביום: 1978-03-29

מזמין הבדיקה: מינהל לבניה כפרית, משרד השכון באר שבע.
בנין: 66 יחידות דיור - קוטג'ים בימית.
החומר לבדיקה: 12 קוביות בטון.
הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסדר באחד העברה ביום: 1978-03-29
מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
תנאי הבקרה: טרבים.

תוצאות הבדיקה

| מדרג
מס' | דוגמא
מס' | פרטי הבנין | חלק המבנה | סוג הבטון
הנדרש | שקיעה
כדור (אינץ')
קונסט סימ | תאריך היציקה | תאריך הבדיקה | חוזק בלחץ
(ק"ג לסמ"ר) | חוזק
נדרש |
|-------------|--------------|------------|--------------|--------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 59-64 | - | תקרה קומה א' | 200/ב | | 78-03-17 | 78-03-30 | 190 | |
| 2 | | | | | | " | " | 198 | |
| 3 | | | | | | " | " | 192 | |
| | | | | | | | ממוצע | 193 | |
| 4 | | | " | | | " | 78-04-14 | 268 | |
| 5 | | | " | | | " | " | 252 | |
| 6 | | | " | | | " | " | 268 | |
| | | | | | | | ממוצע | 263 | |
| 8 | 65-70 | 257, 250 | " | | | 78-03-23 | 78-03-30 | 220 | |
| 9 | | 259 | | | | " | " | 213 | |
| | | | | | | " | " | 218 | |
| | | | | | | | ממוצע | 217 | |
| 10 | | " | " | | | " | 78-04-20 | 272 | |
| 11 | | | | | | " | " | 262 | |
| 12 | | | | | | " | " | 228 | |
| | | | | | | | ממוצע | 254 | |

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הבטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה סגבול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן.
מר אלוואל.
חב' אשטרם.
חב' פלגאר-ר"ג.
באר שבע, 1978-04-23
רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/193045

05000.

OF RESISTANCE.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 772534, 74841

המחלקה לבנין

* דו"ח בדיקה, תעודת על בדיקת בטון

במ/99823

מס' א-

ביום: 1978-03-29

מומין הבדיקה: פיצול לבנין כמרית, משרד השכון באר שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין: 66 יחידות דיור - קומ'ים בימית.

הקבלן: חב' אסמיר.

חומר לבדיקה: 12 קוביות בטון.

חזית: 9077/60862/77

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המדעין דנטסר בואר העבודה ביום: 1978-03-29

המפקח:

תנאי הבקרה: מרבית.

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

| חוזק
נדרש | חוזק בלחץ
(ק"ג לסמ"ר) | תאריך הבדיקה | תאריך היציקה | שקיעה
כדור (אינץ')
קונוס ס"מ | סוג הבטון
הנדרש | חלק המבנה | פרטי הבנין | דוגמא
מס' | מדגם
מס' |
|--------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| | 190 | 78-03-30 | 78-03-17 | | 200/ב | קורה קומת א' | - | 59-64 | 1 |
| | 198 | " | " | | | | | | 2 |
| | 192 | " | " | | | | | | 3 |
| | 193 | מסרצ | | | | | | | |
| | 268 | 78-04-14 | " | | | " | | " | 4 |
| | 252 | " | " | | | | | | 5 |
| | 268 | " | " | | | | | | 6 |
| | 263 | מסרצ | | | | | | | |
| | 220 | 78-03-30 | 78-03-23 | | | " | 257, 250 | 65-70 | 7 |
| | 213 | " | " | | | | 259 | | 8 |
| | 218 | " | " | | | | | | 9 |
| | 217 | מסרצ | | | | | | | |
| | 272 | 78-04-20 | " | | | " | " | " | 10 |
| | 262 | " | " | | | | | | 11 |
| | 228 | " | " | | | | | | 12 |
| | 254 | מסרצ | | | | | | | |

* הוצא דו"ח בדיקה מכון הנטילה ברצפה לא ע"י ב"כ המכון.

טלמ. מרובל
 מנהל סניף באר שבע

הערת: מר טרין.
 מר אלוזל.
 חב' אסמיר.
 חב' פלגור-ג.
 באר שבע, 1978-04-23
 רט

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא"כחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

במ/193045

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 772534, 74841

המחלקה לבנין

* דו"ח בדיקה. תעודת על בדיקת בטון

בש/99823

מס א-

1978-03-29 : ביום:

אסמכתא/תיק עירייה מס':

חב' אשדוד.

הקבלן: חרות 9077/60862/77

המפקח:

תנאי הבקרה: טובים.

מומין הבדיקה : סיבה לא לבניה כמדיה, מחדד המכון באר שבע.

בנין : 66 יחידות דיור - קומפ'ים בימים.

החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ונמסרו באחד העשרה ביום: 1978-03-29

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

| חוזק
נדרש | חוזק בלחץ
(ק"ג לסמ"ר) | תאריך הבדיקה | תאריך היציקה | שקיעה
כדור (אינץ') | סוג הבטון
הנדרש | חלק המבנה | פרטי הבנין | דוגמא
מס' | מדגם
מס' |
|--------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| | 190 | 78-03-30 | 78-03-17 | | 200/ב | קורה קומפ' א' | - | 59-64 | 1 |
| | 198 | " | " | | | | | | 2 |
| | 192 | " | " | | | | | | 3 |
| | 193 | ממוצע | | | | | | | |
| | 268 | 78-04-14 | " | | | " | | " | 4 |
| | 252 | " | " | | | | | | 5 |
| | 268 | " | " | | | | | | 6 |
| | 263 | ממוצע | | | | | | | |
| | 220 | 78-03-30 | 78-03-23 | | | " | 257, 250 | 65-70 | 7 |
| | 213 | " | " | | | | 259 | | 8 |
| | 218 | " | " | | | | | | 9 |
| | 217 | ממוצע | | | | | | | |
| | 272 | 78-04-20 | " | | | " | " | " | 10 |
| | 262 | " | " | | | | | | 11 |
| | 228 | " | " | | | | | | 12 |
| | 254 | ממוצע | | | | | | | |

* הוצא דו"ח בדיקה מבין הבטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

טלחה סניף
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן.
 מר מלואל.
 חב' אשדוד.
 חב' סלגאר-י"ג.
 באר שבע, 1978-04-23
 רש/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

בש/193045

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
 ת.ד. 7021, מיקוד 61070

תאריך: 16 באפריל 1978

מספר: 4464

משרד השיכון
 מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז: הנגב
 דאר גבס
 נתקבל בתאריך: 1-05-1978
 לטיפול של: מ. ציזקה, אג' אנה
 לעיון של: [חתימה]

טופס שינוי חוזה

מספר החוזה: 9039/10009/77

אל: גזברות (2)

מאת: המחלקה האירגונית להתיישבות, עליות חדשות.

א. פרטי הזיהוי:-

| | | |
|----------|-----------|-------------------|
| שם המחוז | שם היישוב | שם הקבלן |
| נגב | ניר אפרים | חב" סול כביש גלים |

ב. הרכב החוזה הקיים:- עבודות סיוע

| | | |
|-----------|------------|------------|
| הקיים ב-₪ | המתוקן ב-₪ | השינוי ב-₪ |
| 1,000,000 | 1,140,000 | 140,000 |

ג. מהות השינוי: חלוקת התיקונים

ד. סעיף תקציבי: 90.60.700/01

בכרחה,

ד. בן-יהודה
 חשב המשרד

י. מרגלית
 ש. אבני
 ראש המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים

חתימת הקבלן
 "סול כביש"

חברה לעבודות בנייה ופתוח בע"מ

חתימה

20-4-1978

תאריך

העתיקים

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
 מר ג. אביבי, ממונה על עליות חדשות
 מר א. כלף, ממונה על חוזים ומכרזים
 מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז
 אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א
 גזברות (2)

20071 - אפר 1978

Handwritten text: $5000 \text{ } \frac{\text{cm}}{\text{min}}$

מספר:

מספר החוזה: 9039/00409/77

מאת: המחלקה האירגונית להתיישבות, עליות חדשות.

שם הקבלן
הכ"ר מרדכי כהנא זצ"ל

张其成 王中江

302

השינוי ב-5

7,140,000

2,000,000

ד. סעיף תקציבי : 90.00.708/01

ד. בן-יהודה
חשב המשרד

ש: אבני
ראש המינחל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

סולוב'ש

20-4-1978

תאריך

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
מר ג. אביבי, ממונה על עליות חדשות
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז
אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א
גזברות (2)

1978 תשנ"ח = 2007

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

4464 / 26

מס'

25.4.48

כפר-שכר

אל: מר בן ג'א

מאת: מילן הנגב

הנדון: מ-ן חק' א.ס. 6 עב'צ'ג
בג'ח נ'ר אברהם

6

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/שומי מס'

עב'צ'ג בג'ח

לעבודה

נ'ר אברהם

במשק / מושב

ס'ל כב'ש

הקבלן

44/60889/44

למי חוזה

8603441 -

על סך

הערות:

(Large diagonal signature)

44/60889/44

לושה:

העתק:

חובה וס'נ'

מהגדס אזור

ס'ל כב'ש

הקבלן

מנהל המחוז

(Handwritten signature)

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

טנ"ס / 4444

מס'

25.5.48

באר-שבע

ה' א'

אל:

ממלכת ישראל

מאת:

הנדון: ח"ן חק' א.ס. 6 דהויג
בג"ח ניה לארוב

6

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כם חשבון אלקי/סופי פט'

דהויג בג"ח

לעבודה

ניה לארוב

במשק / מושב

החכמה

44/100/44

למי חוזה

הקבלן

44/100/44

על סך

הערות:

/

חלילה

מהגרם המזון

44/100/44

לושה:

העתק:

חזרה וס'

מהגרם אזור

חלילה

הקבלן

"סולכביש"

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמתגן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

5/78-234

מספרנו

16.4.78

תאריך

ח ש ב ו ן חלקי מס' 6

חווה מס' 0977/60889/77

לכבוד מינהל לבניה כפרית

עבודות פתוח ל-40 בתים, מרכז מושב וזכורס ספורט בניר אברהם

| הסכום | מחיר היחידה | | כמות | יחידת המידה | תאור העבודה | הסעיף לפי המפרט |
|---------------------|-------------|--------|------|-------------|--|-----------------|
| | א"י | ל"י | | | | |
| 112500.- | | | 25 | | פתוח ל-40 בתי סגורים | |
| 142500.- | | 1500.- | 25 | רונם | א. עבודות עפר | |
| | | | | | יטורים סופיים + 50 ס"מ | |
| | | | | | ב. עבודות פתוח | |
| 150000.- | | 100.- | 1500 | מ"מ | 3. רצוף שבילים ומשטחים אספקה והנחת מרצפות 30x60x5 אפור חלק | |
| 62500.- | | 125.- | 500 | מ"מ | 3.1 כנ"ל אבל מרצפות צבעוניות | |
| 3400.- | | | 70 | | | |
| 6500.- | | 42.- | 150 | מ"מ | 4. אבן שפה בגניח | |
| 2000.- | | 1.- | 2000 | מ"מ | 5. סילוק חומר וארי | |
| 750.- | | 150.- | 5 | יח" | 6. התאמת שוחות | |
| 4500.- | | | 30 | | | |
| 7950.- | | 150.- | 55 | יח" | 7. מדרגות כניסה לבתים | |
| 2000.- | | 200.- | 10 | יח" | 8. שרולים סגור 4" | |
| | | | | | מרכז | |
| | | | | | עבודות יטורים | |
| 7500.- | | 1500.- | 5 | רונם | 1. יטור שטח 50 + ס"מ | |
| 1000.- | | 1.- | 1000 | מ"מ | 1.1 סילוק עודפי אדמה מעל 150 ס"מ | |
| | | | | | עבודות פיתוח | |
| 16250.- | | 65.- | 250 | מ"מ | 3. אבן שפה לחצרות | |
| 38000.- | | | 200 | | | |
| 57000.- | | 190.- | 300 | מ"מ | 4. קירות חוסכים מאבן נחל | |
| 36000.- | | 120.- | 300 | מ"מ | 4.1 חומטת בלבד לקקרות עבור כניסה כפולה בשתי פנים | |
| 3400.- | | | 20 | | | |
| 12750.- | | 170.- | 75 | מ"מ | 5. מדרגות מרצפות גרנוליט 90/45/45/5 | |
| 1500.- | | | 10 | | | |
| 5250.- | | 150.- | 35 | מ"מ | 6. אספקה ובניית רמפות מרצפות | |
| 84000.- | | | 800 | | | |
| 105000.- | | 105.- | 1000 | מ"מ | 7. אספקה והנחת מרצפות 30/60/5 לשבילים | |
| 75000.- | | 125.- | 700 | מ"מ | 7.1 כנ"ל אך מרצפות צבעוניות | |
| 4200.- | | 42.- | 100 | מ"מ | 8. אבן שפה בגניח | |
| 706150.- | | | | | לחברה | |

THE
NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

"סולכביש"

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמתגן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

מספרנו 5/78-234

תאריך 16.4.78

- 2 -

ח ש ב ו ו חלקי מס' 6

חווה מס' 0977/60889/77

לכבוד מינהל לבניה כפרית

| הסכום | מחיר היחידה | | כמות | יחידת המידה | תאור העבודה | הסעיף לפי המפרט |
|---|-------------|-----|----------------|-------------|---|-----------------|
| | א"ב | ל"י | | | | |
| 600000
706450.- | | | | | מהעברה | |
| 5950.- | 17.- | | 350 | מ"ס | פססטים מכורכר | 9. |
| | | | | | ג. עבודות גירור | |
| 16000.- | 160.- | ✓ | 100 | מ"ס | גדר רשת בגובה 2.0 מ"ס | 11.1 |
| 2800.- | 140.- | | 20 | מ"ס | גדר רשת בגובה 1.5 מ"ס | 11.2 |
| 6400.- | 3200.- | ✓ | 2 | יח" | שער ברזל | 12. |
| 5250.- | 70.- | ✓ | 75 | מ"ס | שרוולים מפוליאסלן | 14. |
| | | | | | מגרש ספורט | |
| | | | | | א. עבודות עפר | |
| 5400.- | 2.- | ✓ | 2700 | מ"מ | יטור שפה + 50 ס"מ | 1. |
| 32000
48000.- | 80.- | ✓ | 600 | מ"מ | ב. עבודות פתוח | |
| 7600.- | 95.- | ✓ | 80 | מ"מ | רצוף מגוש ברזל סל במרצפות אפורות 45/45 | 2. |
| 1500.- | 150.- | ✓ | 10 | יח" | כנ"ל מרצפות אדומות | 2.1 |
| | | | | | התאמת שוחות | 5. |
| | | | | | מגרש כדורסל | |
| 4000.- | 50.- | ✓ | 80 | מ"א | חפירה לעומק 1 מ"ס לצורך הנחת כבל חשמלי | 1. |
| 3500.- | 35.- | ✓ | 100 | מ"א | חפירה לעומק 90 ס"מ לצורך הנחת צנור | 2. |
| 4800.- | 60.- | ✓ | 80 | מ"א | הנחת כבל נ.וי.בי.וי 5x10 מ"מ | 3. |
| 9000.- | 45.- | ✓ | 200 | מ"א | השתלת של כבל נ.וי.בי.וי בצנור מרילין | 4. |
| 10000.- | 50.- | ✓ | 200 | מ"א | הנחת של צנור מרילין 2" | 5. |
| 836650
706150
98858 | | | | | ערכון מחירים כהחלמי בהתאם להגדלה | |
| 130433.75 | | | | | מ-6.66 עד 10.77 - 15.59% x 836650.- = 14% | |
| 967085.75 | | | | | סה"כ | |
| 603741.- | | | | | (חשע מאות ששים ושבעה אלף שמונים ושלוש לירות). | |

בכל המכור,

"סולכביש" בע"מ

האוצר
מס חשבונית שולם
מס' אישור 3375/9

שיעורים

המורה: מר. דוד גולן
 תאריך: 15.12.2019
 שם התלמיד: דניאל גולן

נושאים

| מספר
דף | נושא | תאריך | ציון | הערות | הערות |
|------------|-------|-------|------|-------|-------|
| 1 | הקדמה | | | | |
| 2 | הקדמה | | | | |
| 3 | הקדמה | | | | |
| 4 | הקדמה | | | | |
| 5 | הקדמה | | | | |
| 6 | הקדמה | | | | |
| 7 | הקדמה | | | | |
| 8 | הקדמה | | | | |
| 9 | הקדמה | | | | |
| 10 | הקדמה | | | | |
| 11 | הקדמה | | | | |
| 12 | הקדמה | | | | |
| 13 | הקדמה | | | | |
| 14 | הקדמה | | | | |
| 15 | הקדמה | | | | |
| 16 | הקדמה | | | | |
| 17 | הקדמה | | | | |
| 18 | הקדמה | | | | |
| 19 | הקדמה | | | | |
| 20 | הקדמה | | | | |
| 21 | הקדמה | | | | |
| 22 | הקדמה | | | | |
| 23 | הקדמה | | | | |
| 24 | הקדמה | | | | |
| 25 | הקדמה | | | | |
| 26 | הקדמה | | | | |
| 27 | הקדמה | | | | |
| 28 | הקדמה | | | | |
| 29 | הקדמה | | | | |
| 30 | הקדמה | | | | |
| 31 | הקדמה | | | | |
| 32 | הקדמה | | | | |
| 33 | הקדמה | | | | |
| 34 | הקדמה | | | | |
| 35 | הקדמה | | | | |
| 36 | הקדמה | | | | |
| 37 | הקדמה | | | | |
| 38 | הקדמה | | | | |
| 39 | הקדמה | | | | |
| 40 | הקדמה | | | | |
| 41 | הקדמה | | | | |
| 42 | הקדמה | | | | |
| 43 | הקדמה | | | | |
| 44 | הקדמה | | | | |
| 45 | הקדמה | | | | |
| 46 | הקדמה | | | | |
| 47 | הקדמה | | | | |
| 48 | הקדמה | | | | |
| 49 | הקדמה | | | | |
| 50 | הקדמה | | | | |
| 51 | הקדמה | | | | |
| 52 | הקדמה | | | | |
| 53 | הקדמה | | | | |
| 54 | הקדמה | | | | |
| 55 | הקדמה | | | | |
| 56 | הקדמה | | | | |
| 57 | הקדמה | | | | |
| 58 | הקדמה | | | | |
| 59 | הקדמה | | | | |
| 60 | הקדמה | | | | |
| 61 | הקדמה | | | | |
| 62 | הקדמה | | | | |
| 63 | הקדמה | | | | |
| 64 | הקדמה | | | | |
| 65 | הקדמה | | | | |
| 66 | הקדמה | | | | |
| 67 | הקדמה | | | | |
| 68 | הקדמה | | | | |
| 69 | הקדמה | | | | |
| 70 | הקדמה | | | | |
| 71 | הקדמה | | | | |
| 72 | הקדמה | | | | |
| 73 | הקדמה | | | | |
| 74 | הקדמה | | | | |
| 75 | הקדמה | | | | |
| 76 | הקדמה | | | | |
| 77 | הקדמה | | | | |
| 78 | הקדמה | | | | |
| 79 | הקדמה | | | | |
| 80 | הקדמה | | | | |
| 81 | הקדמה | | | | |
| 82 | הקדמה | | | | |
| 83 | הקדמה | | | | |
| 84 | הקדמה | | | | |
| 85 | הקדמה | | | | |
| 86 | הקדמה | | | | |
| 87 | הקדמה | | | | |
| 88 | הקדמה | | | | |
| 89 | הקדמה | | | | |
| 90 | הקדמה | | | | |
| 91 | הקדמה | | | | |
| 92 | הקדמה | | | | |
| 93 | הקדמה | | | | |
| 94 | הקדמה | | | | |
| 95 | הקדמה | | | | |
| 96 | הקדמה | | | | |
| 97 | הקדמה | | | | |
| 98 | הקדמה | | | | |
| 99 | הקדמה | | | | |
| 100 | הקדמה | | | | |

4464

מדינת ישראל
משרד הביטחון והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021, מיקוד 61070

תאריך: 16 אפריל 1978

מספר:

טופס שינוי חוזה

מספר החוזה: 9039/60889/77

160
60
2258

אל: גזברות (2)

מאת: המחלקה האירגונית להתיישבות, עליות חדשות.

- א. פרטי הזיהוי:-
- | שם המחוז | שם היישוב | שם הקבלן |
|----------|-----------|-------------------|
| נבב | ביר אברהם | חב' סול כביש בע"מ |
- ב. הרכב החוזה הקיים:- עבודות פיתוח
- | הקיים ב-9 | המתוקן ב-9 | השינוי ב-9 |
|-----------|------------|------------|
| 1,000,000 | 1,140,000 | 140,000 |
- ג. מהות השינוי: חסלום התיקרויות
- ד. סעיף תקציבי: 90.60.788/01

בברכה,

ד. בן-יהודה
חשב המשרד

י. מרגלית
שגאאמאצא
ראש המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

חתימת הקבלן
סול כביש
חתימה

ס"ס-4-77
תאריך

העתיקים

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
מר ג. אביבי, ממונה על עליות חדשות
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז
אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א
גזברות (2)

20071-1 = אפריל 1978

10000

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

הקריה, תל אביב

תאריך: 17 במרץ 1978

מספר: 4973 / 77/60889

אל : מר ר. לטס

מאת: א. בלף

הנדון: הגדלת / הקטנת חוזה 77/60889

העבודה - עבודות פחית ל- 40 בית

המקום - ניר אברהם

הקבלן - חב' סולנביש בע"מ

מהות השינוי - עבודות נוספות

משרד השיכון
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
מחוז תל אביב
דאר 2222
נמקבל בתאריך
28-03-1978
לטיפול של
לעיונו של

בסך - 20.000 ₪

- 1.140.000 ₪

סייה 1.160.000 ₪

נא לתגדיל את החוזה הנדון

ערך החוזה עתה לפי מכוננו לתגדיל חוזה מיום 23/1/78

ההגדלה היא לצורך בצוע:-

ההגדלה היא לצורך התקנת פנסים מאוריה במרכז ניר אברהם

בברכה,

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתקים:

מהנדס מחוז - הנב

הקבלן -

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס': 44/24.3.44

באר-שבע, 24.3.44

אל: מר ח'ל ג"א

פאם: מרסל תלבי

הנדון: מ/חל מ.ס. 5 עבד'ה

בג"ח נ"ר אברהם

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון אלקי/מנמי פס' 5

לעבודה עבד'ה בג"ח

במשק / מושב נ"ר אברהם

לפי חוזה 44/40889/44 הקבלן סלכב'ש

על סך 343/44

הערות:

ל-חל

מהנדס המחוז

לוטח: 44/מרגל מ-ח

העתק:

מהנדס אזור: אברהם וס"ל

הקבלן: סלכב'ש

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס':

באר-שבע,

אל:

מאת:

הנדון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כמ חשבון אלקי/פומי פס'

לעבודה

במשק / מושב

לפי חוזה הקבלן

על סך

הערות:

לוטת:

מחנדם המחוז

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

סולכביש

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמתין, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

מספרנו 287/77-234

תאריך 15.3.78

חשבוני חלקי מס' 5

חוזת מס' 0977/60889/77

לכבוד מינהל לבניה כפרית

עבודות פתוח ל-40 בתים, מכון מושב וסגור ספורט בגיר אברהם

| חשבוני לפי המפרט | תאור העבודה | יחידת המידה | כמות | מחיר היחידה | | חסכום | |
|------------------|---|-------------|------------|-------------|-----|-----------------------|-----|
| | | | | ל"י | א"י | ל"י | א"י |
| | פתוח ל-40 בחי סגורים | | | | | | |
| | א. עבודות עפר | | | | | | |
| | ישורים סגורים 50 ס"מ | דונם | 45
95 | 1500.- | | 112.500.-
142500.- | |
| | ב. עבודות פתוח | | | | | | |
| 3. | רצוף שבילים ומסלולים אספקה והנחת מרצפות 5x60 אסור חלק | מ | 1500 | 100.- | | 150000.- | |
| 3.1 | כנ"ל אבל מרצפות צבעוניות | מ | 500 | 125.- | | 62500.- | |
| 4. | אבן שפה גננית | מ | 150 | 42.- | | 3180.-
6360.- | |
| 5. | סילוק חומר וארי | מ | 2000 | 1.- | | 2000.- | |
| 6. | החמאת שוחות | יח | 5 | 150.- | | 750.- | |
| 7. | פדרגות כניסה לבתים | יח | 30
55 | 150.- | | 4500.-
7950.- | |
| 8. | שרוולים מצנור 4" | יח | 10 | 200.- | | 2000.- | |
| | מרכז | | | | | | |
| | עבודות ישורים | | | | | | |
| 1. | ישור שפה 50 ס"מ | דונם | 5 | 1500.- | | 7500.- | |
| 1.1 | סילוק עומדי אדמה מעל 150 מ' | מ | 1000 | 1.- | | 1000.- | |
| | עבודות פיתוח | | | | | | |
| 3. | אבן שפה לחניות | מ | 250 | 65.- | | 16250.- | |
| 4. | קירות חומכים מאבן נחל | מ | 150 | 190.- | | 28500.- | |
| 5. | פדרגות ספרצות גרנוליס 90/45/45/5 | מ | 75 | 170.- | | 3400.-
42750.- | |
| 6. | אספקה ובניה רספות ספרצות | מ | 35 | 150.- | | 5250.- | |
| 7. | אספקה והנחת מרצפות 5/60/30 | מ | 500 | 105.- | | 42.000.-
52500.- | |
| 7.1 | כנ"ל אך מרצפות צבעוניות | מ | 300
350 | 125.- | | 37500.-
43750.- | |
| 8. | אבן שפה גננית | מ | 100 | 42.- | | 4200.- | |
| | להעברה | | | | | 545700.- | |

ח ש ב ו ו הלקי מס' 5

חווה מס' 0977/60889/77

מינהל לבניה כפרית

לכבוד

עבודות מחוז ל-40 בחיט, מרכז מושב ומגרש ספורט בנייר אברהם

| חשבוט | מחיר היחידה | | כמות | יחידת המידה | תאור העבודה | הסעיף לפי המפרט |
|---------------------|------------------|-----|----------------|-------------|--|-----------------|
| | א"י | ל"י | | | | |
| 545700.- | | | | | מחעברה | |
| | | | | | 1. עבודות גירור | |
| 16000.- | 160.- | | 100 | ס' | גור רשח בגובה 2.0 ס' | 11.1 |
| 28000.- | 140.- | | 20 | ס' | גור רשח בגובה 1.5 ס' | 11.2 |
| 3200 | | | | | | |
| 6400.- | 3200.- | | 12 | יח' | סער ברזל | 12 |
| 5250.- | 70.- | | 75 | ס' | שרוולים מפוליא-ילן | 14 |
| | | | | | מגרש ספורט | |
| 5400.- | 2.- | | 2700 | מ | א. עבודות עפר | |
| | | | | | שירו שטח + 50 ס"מ | 1 |
| 32.000.- | | | 400 | | ב. עבודות פתוח | |
| 48000.- | 80.- | | 600 | מ | רצוף מגרש כוור סל במרצפות אפורות 45/45 | 2 |
| 7600.- | 95.- | | 80 | מ | כנ"ל מאצפות אדומות | 2.1 |
| 1500.- | 150.- | | 10 | יח' | התאמת שוחות | 5 |
| | | | | | מגרש כדורסל | |
| 4000.- | 50.- | | 80 | מ"א | חפירה לעומק 1 מ' לצורך הנחת כבל חשמלי | 1 |
| 3500.- | 35.- | | 100 | מ"א | חפירה לעומק 90 ס"מ לצורך הנחת צנור | 2 |
| 4800.- | 60.- | | 80 | מ"א | הנחת כבל נ.וי.בי.וי 5x10 מ | 3 |
| 9000.- | 45.- | | 200 | מ"א | השחלה של כבל נ.וי.בי.וי בגנור מרילין | 4 |
| 10000.- | 50.- | | 200 | מ"א | הנחת של צנור מרילין 2" | 5 |
| 558870.- | | | | | ערכון מחירים מחולתי בהתאם להגדלה | |
| 669950.- | | | | | מ-6.77 עד 10.77 - 15.59% * 669950.- | |
| 48145.- | | | | | 558870.- 14% | |
| 104447.20 | | | | | | |
| 636325.- | | | | | | |
| 774395.20 | | | | | | |
| 444243 | | | | | | |
| | | | | | סה"כ | |
| | | | | | (שבע מאות שבעים וארבעה אלף שלוש מאות | |
| | | | | | חששים וחמש לירות + 20 אג'). | |

בכל הכבוד,

החל הודעת בנק בע"מ

העבודה בוצע

סולכביש בע"מ

משרד הבינוי והשיכון
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
מחוז הנגב

7.3.78

4464 AC

אל : מר א. בלף ממנה על חוזים ומכרזים
מאת : ש. רודניק

הנדון: גיר אבבהם עבודות פתוח
חוזה 9077/60889/77 הגדלה

להלן פירוט העבודות הנוספות לצורך התקנת פנסי תאורה במרכז גיר אברהם.

המחירים לעבודות שהם בחוזה הם לפי מחירי החוזה. המחירים לעבודות הנוספות הם באשורו של מר מויסייב ובהמלצתו.

| | | | | |
|---------|--------|-------|------|---|
| 3500.- | 35.- | 100.0 | מ"א | 1. חפירה לעומק 90 ס"מ להנחת צנור |
| 480.- | 120.- | 4.0 | מ"א | 2. כסוי פח על כבל בעליה על עמוד חב' החשמל |
| 200.- | 200.- | 1 | יח' | 3. הספקת נתיך בקופסה משורינת לעמוד חב' חשמל |
| | | | | 4. עמוד פלסטופול כולל יסוד התקנה בהתאם לתאור הטכני והתכנית |
| 12000.- | 3000.- | 4 | יח' | 5. גוף תאורה כדורי אופל לבן אנטי ונדאל הקורט 45 ס"מ כולל משנק קבל ונורה כספים 125 ווט |
| 2700.- | 900.- | 3 | יח' | 6. פנסיים דגם עח/112 בעש עם זרוע בהתאם לתאור הטכני של המתכנן |
| 1000.- | 1000.- | 1 | קומ' | 7. תאום עם חב' החשמל לחבור קו התאורה והפנסיים על עמודי חברת החשמל ומסירתם מחוברים |

→ 19880.-

סה"כ

1149986.- סכום החוזה
19880.- סכום ההגדה
1169866.- ס"ה החוזה המוגדל

=====

בכבוד רב,
ש. רודניק
מ"מ מהנדס מחוז הנגב

העתיק: מר יצחקי ממנה על הבניה במושב
מר י. זיידה מהנדס אזור הערבה
מר ש. אורבך - פקוח חוץ

מדינת ישראל
משרד השיכון
 אגף לבניה כפרית-

מס': 4464/25

באר-שבע, 20.2.48

אל: מר. בן ג'א

מא: מחלוקת ירכה

הנדון: מ-ל ח'ל' א.ס. 4 עב'דוג
 בג'ח נ'ר אברהם

4

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון אלקי/מונפי פס'

עב'דוג בג'ח

לעבודה

נ'ר אברהם

במשק / מושב

ס'ל כב'ש

הקבלן

44/60889/44

למי חוזה

313853-

על סך

הערות:

לוטסה: 44/הערת מ-ל

מהגוס המסוד

העתק:

יברה וס'ל

מהגוס אזור

ס'ל כב'ש

הקבלן

מדינת ישראל
משרד השיכון
 אגף לבניה כפרית -

מס': 44/111
 באר שבע

אל: 3
 מאת: 44/111

הנדון: סך 4.00 בניה
 נ"ל ארבע

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון אלקטרוני מס' 4
 לעבודה: 44/111
 במשק / מושב: נ"ל ארבע
 למי חוזה: 44/111
 על סך: 4.00 -
 הערות:

מנהל המחוז
 (Signature)

לושה: 44/111
 העתק:
 מהנדס אזור: 44/111
 הקבלן: 44/111

"סולכביש"

מספרנו 256/77-234

תאריך 15.2.78

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמתגן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

ח ש ב ו ן חלקי מס' 4

חזרה מס' 0977/60889/77

לכבוד מנהל לבניה במרית

עבודות פתוח ל-40 בתים, מרכז מושב ופגוש ספורט בניר אברהם

| הסעיף לפי המפרט | תאור העבודה | יחידת המדידה | כמות | מחיר היחידה | | הסכום | |
|---|--|--------------|----------|-------------|-------|-------------------|-------|
| | | | | א' ב' | א' ב' | א' ב' | א' ב' |
| פתוח ל-40 בתי מגורים | | | | | | | |
| א. עבודות עפר | | | | | | | |
| | יטוריים סופיים + 50 ס"מ | דונם | 60
95 | 1500.- | / | 90000
142500.- | |
| ב. עבודות פתוח | | | | | | | |
| 3. | רצוף שבילים ומשטחים אספלט וחוץ פרצפות 5 x 60 + 30 אפור חלק | מ | 1500 | 100.- | ✓ | 150000.- | |
| 3.1 | כנ"ל אבל פרצפות צבעוניות | מ | 500 | 125.- | ✓ | 62500.- | |
| 4. | אבן שפה גבנית | מ | 150 | 42.- | ✓ | 3780
6300.- | |
| 6. | התאמת שוחות | יח' | 5 | 150.- | / | 750.- | |
| 7. | מדרגות כניסה לבתים | יח' | 53 | 150.- | / | 2250
7950.- | |
| 8. | שרוולים מצנור 4" | יח' | 10 | 200.- | / | 2000.- | |
| מרכז | | | | | | | |
| ג. עבודות גידור | | | | | | | |
| 11.1 | גדר רשת בגובה 2.0 מ' | מ | 100 | 160.- | ✓ | 12800
16000.- | |
| 11.2 | גדר רשת בגובה 1.5 מ' | מ | 20 | 140.- | / | 2800.- | |
| 12. | שער ברזל | יח' | 2 | 3200.- | ✓ | 3200
6400.- | |
| 14. | שרוולים מפוליאטילן | מ | 75 | 70.- | / | 5250.- | |
| א. עבודות עפר | | | | | | | |
| 1. | יטור שטח + 50 ס"מ | מ | 2700 | 2.- | ✓ | 5400.- | |
| ב. עבודות פתוח | | | | | | | |
| 2. | רצוף מגרש כדור סל במרצפות אפורות 45/45 | מ | 600 | 80.- | ✓ | 28800
48000.- | |
| 2.1 | כנ"ל מרצפות אדומות | מ | 80 | 95.- | ✓ | 7600.- | |
| ערכון מחירים התחלתי בהתאם להגדלה מ-6.77 עד 10.77 - 15.59% x 463450.- = 367080.- 147. | | | | | | | |
| סה"כ | | | | | | | |
| (חמש מאות שלושים ותשעה אלף שבע מאות ואחד לירות + 85 אג') | | | | | | | |
| האוצר | | | | | | | |
| מס' חשבונית שולם | | | | | | | |
| מס' אישור 5575/9 | | | | | | | |

418853-

313853- חשבונית

בכל הכבוד,

סולכביש

החברה לביצוע עבודות כבישים

בכ"מ

העבודה בוצעה

במקום

האוצר

מס' חשבונית שולם

מס' אישור 5575/9

4464

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נגב
נתקבל בתאריך
27-01-1978
לשם
מאח: מר א. כלף

הקריה, תל-אביב
תאריך: 23.1.78
מספר: 4369 / 77/60889

הנרון: הגל'ח / בקטנת חרזה 77/60889

- העבודה - עבודות מיתוח
- המקום - גיר אברהם
- הקבלן - חב' "סול בניש" בע"מ
- מחוז השנוי - התיקרויות

נא להגדיל את החרזה הנרון,
ערך החרזה עתה
ההנדלה היא לצורך כצוע: -

כסך - 140,000.- ל"י
- 1,000,000.- ל"י
ס"ה 1,140,000.- ל"י

ע"ה התיקרויות עד להתחלת העבודה 10/77 ולתקופת הביצוע.

א. בלף
מסונה על חוזים ומכרזים

העחקים:
מהנדס מחוז - הנגב
הקבלן -

4464

מדינת ישראל

משרד השיכון
 מנהל לבניה בכרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 תאריך נכס
 נתקבל בתאריך
 יישובים חדשים

27-01-1978

לטיפול של
 אל: מר ר. ל...
 מאח: מר א. בלף

הקריה, תל-אביב

תאריך: 23.1.78

מספר: 4369 / 77/60889/77

הנדון: הגלית / בקטנת חרזה 77/60889/77

העבודה - עבודות פיתוח

המקום - ניר אברהם

הקבלן - חב' "סול כביש" בע"מ

סחוח השנוי - התיקרויות

כסר - 140,000.- ל"י

1,000,000.- ל"י

1,140,000.- ל"י

נא להבדיל את החוזה הנדון,

ערך החוזה עתה

ההנדלה היא לצורך כצו: -

ע"ח התיקרויות ע"י להתחלת העבודה 10/77 ולחקוט הביצוע.

א. בלף

מסונה על חוזים ומכרזים

העתיקים:

סהנדס מחוז - הנגב

הקבלן -

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס' 4464 / 21

באר-שבע, 23.1.48

אלי: חן מ"א

פאם: אסול הנגב

הנדון: חן חנ"ל 3.01
נ"ר אברהם בג"ח

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבונו אלקי/פופי מס' 3

לעבודה: דב' ציג בג"ח

במשק / מושב: אברהם

למי חוזה: 44/60889/44 סוככ"ש

על סך: 244485 -

הערות:

/

מנהל המחוז

לוטס: חן חנ"ל

העתק:

מהנדס אזור: אברהם וס"ל

הקבלן: סוככ"ש

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-

מס' 4444 / 23
באר-שבע, 23.1.74

אלי: ג' - 74
מאת: אגף לבניה

הנדון: ת. חק' 3.4.4
נ"י ארובק

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כמ חשבון חלקו/מנמי מס' 3
לעבודה כה' ציג כה' ג' ח
במשק / מושב נ"י ארובק
למי חוזה 44/44 / 44/44 חקבלן
על סך 55555555
הערות:

3/1
מנהל המחוז

לוח: 3/1

העתק:
מנהלם אזורי ציבור וס' נ'
חקבלן 3/1

סולכביש

מספר 228/77-234

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמת גן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

תאריך 20.1.78

חשבוני חלקי מס' 3

חוזת מס' 0977/60889/77

לכבוד מנהל לבניה כפרית

עבודות פתוח ל - 40 בחים, מרכז מושב ומגרש ספורט בניר אברהם.

| הסעיף לפי המפרט | תאור העבודה | יחידת המידה | כמות | מחיר היחידה | | הסכום | |
|--|---|----------------|------|-------------|-----|----------|----------|
| | | | | אג' | ל"י | אג' | ל"י |
| פתוח ל 40 בתי מגורים | | | | | | | |
| א. | א. עבודות עפר | | | | | | |
| | ישורים סופיים + 50 ס"מ | דונם | 95 | 1500.- | | 142500.- | 90.000.- |
| ב. | עבודות פתוח | | | | | | |
| 3. | רצוף שבילים ומשטחים אספקה והנחת מרצפות 5 x 60 x 30 אפור חלק | מ ² | 1500 | 100.- | | 150000.- | |
| 3.1 | כנ"ל אכל מרצפות צבעוניות | מ ² | 500 | 125.- | | 62500.- | |
| 4. | אבן שפה גזנית | מ | 150 | 42.- | | 6300.- | 3780.- |
| 6. | החממת שוחות | יח' | 5 | 150.- | | 750.- | |
| 7. | מדרגות כניסה לבתים | יח' | 55 | 150.- | | 7950.- | 2250.- |
| 8. | שרוולים מצנור 4" | יח' | 10 | 200.- | | 2000.- | |
| מרכז | | | | | | | |
| ג. | עבודות גירור | | | | | | |
| 11.1 | גיר רשת בגובה 2.0 מ' | מ' | 100 | 160.- | | 16000.- | 9600.- |
| 11.2 | גיר רשת בגובה 1.5 מ' | מ' | 20 | 140.- | | 2800.- | |
| 12 | שער ברזל | יח' | 2 | 3200.- | | 6400.- | 3200.- |
| א. | עבודות עפר | | | | | | |
| 1. | ישור שטח + 50 ס"מ | מ ² | 2700 | 2.- | | 5400.- | |
| ב. | עבודות פתוח | | | | | | |
| 2. | רצוף מגרש כדור סל במרצפות אפורות 45/45 | מ ² | 600 | 80.- | | 48000.- | 28800.- |
| 2.1 | כנ"ל מרצפות אדומות | מ ² | 80 | 95.- | | 7600.- | 5400.- |
| ערכון מחירים התחלתי בהתאם להגדלה מ 6.77 עד 10.77 - 15.59% (מחירי המכר) 458200.- | | | | | | | |
| 75% | | | | | | | |
| 71433.40 | | | | | | | |

529633.40

מס' מאות עשרים וחשע אלף שש מאות שלושים ושלושא40

בכבוד רב

מנהל הודעת בנין כעים

האוצר
מס חשבוניות שולם
מס' אישור 3375/9

[illegible]

RECEIVED
JAN 10 1965
U.S. AIR FORCE

ΠΩΛΕΙΣΙΝΟΥ

4464

מפעל לבניה במל"ח וישובים חדשים

221 787

רחוב ג' 13
תקריה, תל-אביב
15.8.77

מבכ/211
77

304 N
 304 N
 304 N

א ל: מר ר. לשם

מאת: א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים

הנדון: חוזה לעבודות שיחוח ל-40 בחיט, מרכז המושב
ומגרש טעורט בניר אבוהם
מכרז מס. ט.ה.כ. 25/77 מיום 5.8.1977

1. בהתאם להחלטת ועדת המכרזים במכרז הנדון. נא לערוך חוזה עם הקבלן:
הב' סולכביש בע"מ, רחוב הרואה 7, רמת-גן, לעבודות סתתוח ל-40 בתים,
מרכז המושב ומגרש ספורט בניין אברהם בהתאם לכתב כמויות ומחירים הרצ"ב
ומסתכס במכרז כללי - 1,000,000.- ₪.
2. סדק התשלומים יהיה כולקסון:
א. למי חוסדן התקדמות העבודה בהתאם לכמויות מאושרות ע"י המהנדס 75%
ב. לאחר הגשת ה-ן סומי וקבלת העבודה 13%
ג. לקרן ביטוח פועלי בניין וכבישים 2%
ד. לאחר אישור ה-ן סומי 10%
100%
3. במסגרת המחירים: יוני 1977 - ב.ש.ק.
4. תקופת הביצוע - 3 חודשים מיום קבלת הוראות ביצוע.
5. בהתאם לסעיף 49, של החוזה הכללי יהיו דמי המיצויים המוסכמים כעד אחור
במסגרת העבודה - 380. ₪ לכל יום שהעבודה תשאיר בלתי גמורה.
6. הוצאות לבדיקת חומרים 0.2% מערך העבודה.
7. רצ"ב אנו מעבירים לכם העתק החלטת ועדת המכרזים.
8. המחירים אינם כוללים מ.ע.מ.

ב ב ר כ ה ,

א. בלף
ממונה על חרעסומכרזיס

אין להתחיל בבצוע
לפני אשור החוזת

הקבלה
מחבר: מחברת מחזור הנגב



משרד המשפטים
התביעה

משרד המשפטים
התביעה

40 במי מגורים בניין אבות

| סעיף | מגור | ית. | כמות | מחיר יח. | סה"כ לי |
|--------------------|--|-----|------|----------|-------------|
| 4. | <u>אגן שטח בנניח, פרט 01-2</u> | | | | |
| | אספקה והגעת אגן שטח בנניח על יסוד בטון
כולל חפירה ומילוי למורך העבודה | | | | |
| | | מ. | 150 | 42.- | 6,300.- |
| 5. | <u>פילוס חומר ואדי</u> | | | | |
| | חפירה ופילוס שכבה חומר ואדי אל בטון
לחתי. חומר נמסר בצידי השבילים
ובדומות כולל מילוי שכבה לבחית
סופיים | | | | |
| | | מ"ר | 2000 | 1.- | 2,000.- |
| 6. | <u>התקנת פיתוח</u> | | | | |
| | התקנת פיתוח לבזבה בני הקרקע, במיש
או מדידה | | | | |
| | | ית. | 5 | 150.- | 750.- |
| 7. | <u>מודגות כניסה לבחית</u> | | | | |
| | אספקה ובניית מודגות כניסה לבחית על
יסוד בטון מוגבה, כבטון 2-200.
המודגות ממוסרות אדורות במידות 90x45x8
ס"מ, כולל בזה חזית המודגה והחית חלקה | | | | |
| | | ית. | 53 | 150.- | 7,950.- |
| 8. | <u>שרוולים</u> | | | | |
| | שרוולים מאיגור 4" באורך 2.5 מטר כולל חוט
שזור חסירה וכיסוי,
(הכנה עבור חבוי המקלטים לרשת החשמל) | | | | |
| | | ית. | 10 | 200.- | 2,000.- |
| סה"כ לעבודות פיתוח | | | | | → 231,500.- |

בנין אפרת - פרט

| סעיף | חומר | יח. | כמות | מחיר יח. | סה"כ ל' |
|--|--|------|------|----------|----------------|
| <u>א. עבודות יסודות</u> | | | | | |
| 1. | יסודי טמח 50 + ס"מ | | | | |
| <p>יסודי קרקע לגיקודי מים כולל חשיפה ומילוי בחוזק המצוי כולל סילוק עורמים והכנת סילוי מבחוץ בגבולות 150 מ"מ. צילוק הכיסוד עד 3- ס"מ</p> | | | | | |
| | | דונם | 5 | 1,500.- | 7,500.- |
| 1.1 | סילוק עורמי אדמה מעל 150 מ" טמח העבודה | מ"ק | 1000 | 1.- | 1,000.- |
| 2. | הספקת אדמה מילוי, כולל הידוק | | | | |
| <p>הספקת אדמה ממיכרות טובה, נקיה מאבנים מונון לטמח (מחשבת על ידי המחצית) ההספקה במכונות, כולל מונון במכונה לא יותר מ- 20 ס"מ. המדידה נחה אחרי הדחיסה. דיוק המילוי 1 - ס"מ. על כל טמח המילוי יש לקבל אישור מוקדם של ההספקה בהתאם, הכל לפי מוק ב' סעיף 9 של חוק סכני לבטיחות תאגיד 1975. המדידה מ"ק אדמה - המחיר כולל מונון ויישור האדמה בכלים מכניים וגמר כיריים, בהתאם לצורך</p> | | | | | |
| | | מ"ק | 200 | 5.- | 1,000.- |
| סה"כ לעבודות יסודות | | | | | <u>9,500.-</u> |
| <u>ב. עבודות פיתוח</u> | | | | | |
| 3. | אבן טמח לחפזות פרט 01 - C | | | | |
| <p>הספקה ובניית אבן טמח לחפזות על יסוד בטון כולל קשתות וריסוסים</p> | | | | | |
| | | מ. | 250 | 65.- | 16,250.- |
| 4. | קירות חומטים אבן נחל, פרט 01 - K | | | | |
| <p>הספקה ובניית קירות אבן נחל כולל חשיפה והצבתה ליסודות קירות וסריח עבודה. סילוק עורמים והידוק עד 95% מודימייך והידוק כולל סילוי בגב הקיר. יציקת הבטון בגב הקיר חזים מבטון מ- 200 חשירת סחחי גיקוד וחורים לעקבות וגדרות לפי הצורך</p> | | | | | |
| | | מ"ר | 500 | 190.- | 95,000.- |

| סעיף | המור | יה, | כמות | מחיר יח, | סה"כ לי |
|------|---|-----|-------|----------|-----------|
| 4.1 | הוספת בלמי לקידוח הנ"ל עבור בניה כפולה של מבני גחל במחיר מביא של הקיר | מ"ר | 250 | 120.- | 30,000.- |
| 5 | <u>פדגוגות מראשות פרט 02 - 11</u> | | | | |
| | אספקה ובניה פדגוגות כמסדן פרוט מראשות גרנדולית שזור במידות 90/45/45/5 בעובי 8 ס"מ והתאמתן לריצוף בטוח, כולל יסוד בטון, זיון, חמירה, חציבה ומלוי, אספקה כבישת חומר ואדי כמסדן | | | | |
| | מ. | מ"ר | 75 | 170.- | 12,750.- |
| 6 | <u>רמפות, פרט 02 - 12</u> | | | | |
| | אספקה ובניה רמפות מראשות לחולכי רגול כולל חמירה, חציבה ומלוי, בגיית יסוד לאבן גן וריצוף מתאים לריצוף בטוח | | | | |
| | מ"ר | מ"ר | 35 | 150.- | 5,250.- |
| 7 | <u>ריצוף מבילית ורחבות, פרט 01 - 12</u> | | | | |
| | אספקה וחנות מראשות 30/60/5 ס"מ אפור חלק כולל חבנת צורת הדרך מצע מחומר ואדי בטבחה של 15 ס"מ והידוק מלא של החשתיים כולל חול נקי מקומי בטבחה של 5 ס"מ. יסודי הסמך בחזות טוח הריצוף כלול במחיר וכולל הגזרה סמויה כמסדן של חיצוד | | | | |
| | מ"ר | מ"ר | 1,000 | 105.- | 105,000.- |
| 7.1 | כנ"ל, אך מראשות אפוניות | | | | |
| | מ"ר | מ"ר | 700 | 125.- | 87,500.- |
| 7.2 | התכנות לריצוף כנ"ל אך מראשות 45/45/8 גרנדולית משולב עם בטון חלק בצורת עגולית עבודותיו על מראשות יוצרות עיבול דאם אקרטיין מ"ב/11 או שורה בטיבו | | | | |
| | מ"ר | מ"ר | 450 | 140.- | 63,000.- |
| 8 | <u>אבן טוח בגגית, פרט 01 - 12</u> | | | | |
| | אספקה וחנות של אבן טוח בגגית על יסוד בטון כולל חמירה ומלוי לצורך העבודה | | | | |
| | מ"ר | מ"ר | 100 | 42.- | 4,200.- |

40 בחיטבורים בגיר אכרות - טרבו

| סעיף | האור | יח. | כמות | מחיר יח. | סה"כ יח |
|------|---|-----|------|----------|---------|
| 9. | <u>מסמכים עבורי, פרט 01 -</u> | | | | |
| | אספקה והחבנה מסמך עבורי, שכבה הכורכר בעובי 15 ס"מ לאחר הידוק על שכבה חומר וארי בעובי 15 ס"מ, העבודה כוללת יטוף סומי של המסמך, הכנה גורם הודין והידוק, טני השכבה העליונה יהיו עבורי רק ללא אבנים | | | | |
| | | מ"ר | 350 | 17.- | 5,950.- |
| | סה"כ עבודה פיתוח | | | | |
| | 424,900.- | | | | |

ג. עבודה גידור

עבודי מסחון פרט 07 - G

| | | | | | |
|-----|--|-----|---|-------|---------|
| 10. | אספקה והחבנה עבודי מסחון מסגור ברזל בקטר 4" כולל הפידה ליטור, מביעה ק"מ הוראות האדריכל | | | | |
| | | יח. | 6 | 500.- | 3,000.- |

גדר רשת המסוגלת, פרט 04 - G

| | | | | | |
|------|---|----|-----|-------|------------|
| 11. | אספקה והחבנה גדר רשת, הרשת מחיל בגולדון בעובי 3 ס"מ, מסבנות 50 ס"מ עמודים 50x50x4 - המרחק 2.00 עד 2.50 מ' כל עמוד חסימי עם תמונה אלכסונית, כולל מביעה העמודים, טעם במיניום ומעמיים במקב טמן | | | | |
| 11.1 | גדר רשת בגובה 2.00 מ' | מ. | 100 | 160.- | 16,000.- |
| 11.2 | גדר רשת בגובה 1.50 מ' | מ. | 20 | 140.- | 2,800.- |
| 11.3 | גדר רשת בגובה 1.00 מ' | | | 130.- | ללא לסיכום |

סער ברזל, פרט 01 - G

| | | | | | |
|-----|--|-----|---|---------|---------|
| 12. | אספקה והחבנה שערים ברזל, דוגמה הגדר, כולל מסגרות ועמודי סער והחבנות בגודל מסון בהתאם לפרט, סער להולכי רגל במידות 2.50 מ' בגובה 2.00 מ' | | | | |
| | | יח. | 2 | 3,200.- | 6,400.- |

סה"כ עבודה גידור

28,200.-

40 בחי מבורים בדרך אחרת - מרש

| סעיף | חומר | יח. | כמות | כחיר יח. | סה"כ לי |
|--------------------------|---|-----|------|----------|----------------------|
| <u>ד. ריחוט גן</u> | | | | | |
| <u>סמלי גן, פרט F-02</u> | | | | | |
| | אספקה והחזקת סמלי גן דגם אקרטיין בגוונים
שיקצו על ידי האדריכל | יח. | 5 | 2,000.- | 10,000.- |
| 13.1 | <u>אלטרנטיבה:</u>
אספקה והחזקת סמלי עץ באורך 2.5 מ' | יח. | 5 | 3,500.- | לא לסיכום |
| 14. | <u>שריולים</u>
אספקה והחזקת שריולים מפולימילין קשיח
מתח לשבילים וקירות בעומק הדיגס כולל
חוט מקלון שור בקוטר 63 מ"מ | מ. | 75 | 70.- | 5,250.- |
| | | | | | <u>סה"כ ריחוט גן</u> |
| | | | | | <u>→ 15,250.-</u> |

מבט סכומים

| סעיף | החומר | יח. | מספר | מחיר יח. | סה"כ ל' |
|----------------------|---|------|-------|----------|----------|
| <u>א. עבודות עפר</u> | | | | | |
| 1. | יסודי עומק 50 ס"מ | | | | |
| | יסודי קרקע לבקווי מים כולל חפירה ומלווה בחומס האחר. כולל טילוק עושים והבאת טילוק מבחוץ בגבולות 150 מ. דיוקתביצוע ע"י 3- ס"מ | מ"ר | 2,700 | 2.- | 5,400.- |
| 2. | <u>ב. עבודות פיתוח</u> | | | | |
| | <u>ריצוף פארט כדורסל, פרט 02-2</u> | | | | |
| | אספקה והנחת פראפוח 45x45 בגודל אסור חלק כולל חכמה אצלה הדרך. מצע מאוסר ואדי בטמנה של 15 ס"מ כולל חול נקי בטמנה 5 ס"מ. הפרפוח יחיד עם פזה קטנה דוגמת אקרטיין או שדה בטיבו. יסוד חסמח בחומס עומק הריצוף כולל במחיר כולל סימון המגרש | מ"ר | 600 | 80.- | 48,000.- |
| 2.1 | בחיפוף המגרש ברוחב 90 ס"מ, פראפוח 45x45/5 אדומות | מ"ר | 80 | 95.- | 7,600.- |
| 3. | <u>עמודי כדור סל, פרט 03-5</u> | | | | |
| | אספקה והחפזה סתקן לכדורסל, כולל רשתות לשלים ולוחות | יח. | 2 | 6,000.- | 12,000.- |
| 4. | <u>עמודי כדור עץ 01-5</u> | | | | |
| | אספקה עמודים 3" ניידים והחפזה שרול בחוף יסוד בסוף לכדור עץ כולל תרמילים ומתקן מתיחה | יח. | 2 | 2,500.- | 5,000.- |
| 5. | <u>החפזה שוחות</u> | | | | |
| | החפזה שוחות לגובה מני הקרקע כביש או מדרמה | יח. | 10 | 150.- | 1,500.- |
| 6. | <u>עבודות רדד</u> | | | | |
| | עבודה עם סרקטור 950 | ס.פ. | 30 | 100.- | 3,000.- |
| | קבוצה ספקל יום עבודה 8 שעות | ס.פ. | 40 | 25.- | 250.- |

82,750.-

ע"י מחנה מיוון הספורט

מגרש כדור סל

| סעיף | האזור העבודה | יחידות | כמות | מחיר יח. | סה"כ ל |
|------|--|--------|------|----------|----------|
| 1. | החפירה בכל טובי קרקע לעומק 1 מ' לצורך הנחת כבל הטל, הנחת 2 שכבות חול של 10 ס"מ כ"א ולבני סיליקס - 10 יח' לבני כיסוי והחפירה החמישית | מא. | 80 | 50.- | 4,000.- |
| 2. | החפירה בכל טובי קרקע לעומק 90 ס"מ לצורך הנחת צנור כיסוי והחפירה החמישית | מא. | 100 | 35.- | 3,500.- |
| 3. | הנחת בתעלה חפירה של כבל ג.וי.בי.וי. 10x3 במ"ר | מא. | 80 | 60.- | 4,800.- |
| 4. | החפלה של כבל ג.וי.וי. 364 סמ"ר בצנור סיליקס | מא. | 200 | 45.- | 9,000.- |
| 5. | הנחת בתעלה חפירה של צנור סיליקס 2" | מא. | 200 | 50.- | 10,000.- |
| 6. | יטוד בטון ב-200 לעמוד האורה מגרש כדור סל לפי מרש במרטוט כולל חפירה וצנורות ביטוד | קומפ. | 4 | 600.- | 2,400.- |
| 7. | קמור האורה מגרש כדור סל מלוח בגובה 10 מ' לפי המפרט כולל חפירה למכסים וכבלים בעמוד יח. | יח. | 4 | 3,500.- | 14,000.- |
| 8. | מנט למצורה יחיד קוורץ כולל גורה 1500 וט מוחקן על עמוד | יח. | 8 | 1,800.- | 14,400.- |
| 9. | תיבה מודולרית עם מאמ"ח 3x32 א' ליד מונה ח"ח על המגרש | קומפ. | 1 | 3,000.- | 3,000.- |
| 10. | תיבה חח דקפירט 2 מ"מ אטומה לכביש מים ואבק עם זלח קרמית בנקלה והבונאח להמיל את החפוד הנמדוד בממד עמוד לוח המגרש. במחיר התיבה במללית כל חומרי הקור בגון מסי צבירה, מחפיקים, מסי החפנה, מולימים, שלטים וכו' | קומפ. | 1 | 3,000.- | 3,000.- |
| 11. | מ"ז טקס 25 x 3 א. | יח. | 1 | 1,500.- | 1,500.- |
| 12. | מאמ"ח 15 x 1 א' | יח. | 4 | 1,500.- | 6,000.- |

סה"כ מגרש כדור סל

75,600.-

ר י כ ו ז

ז"ר אבירות

| | |
|---------------|----------------------------|
| → 376,500.- | עבודות מיתוח 40 בחים |
| → 477,850.- | עבודות מיתוח הליזור המרכז |
| → 82,750.- | עבודות מיתוח הליזור המפורס |
| → 75,000.- | סה"כ חזורה לכגרט כדור טל |
| <hr/> | |
| → 1,012,700.- | סה"כ |
| 50,635.- | הנחה 5% לנ"י (מחיר) |
| <hr/> | |
| → 962,065.- | |
| 37,935.- | ק"ח שדנות וב.נ.ב. |
| <hr/> | |
| → 1,000,000.- | סה"כ |
| <hr/> | |

הס"ס במחירי יוני 1977 - ג.ע.י.

6

1000

1000

1000

1000

1/6

1000

מדינת ישראל
משרד השיכון
 אגף לבניה כפרית -

4464 / 206

23.12.44

אלי: הרב חיים

מאמ: אהרן

הנדון: מ-ח חלק מס. 2 דה'צ"ג
 בגין נ"ר אהרן

2

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי-שנתי מס'

דה'צ"ג בגין

לעבודה

נ"ר אהרן

במשק / מושב

מס'ב'ש

הקבלן

44/2886/44

למי חוזר

304020

על סך

הערות:

(A large diagonal line is drawn across the empty space for notes.)

מהנדס המחוז

לוטס: 14/ העדן מ-ח

העתק:

ד"ר רבקה וס'נ'

מהנדס אזור

מס'ב'ש

הקבלן

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית-

מס'
באר-שבע, 23.12.74

אל:
מא:

הנדון:
.....

2
רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כס חשבון חלקי/פופי פס'
לעבודה
במשק / מושב
לפי חוזה
על סך
הערות:

מנהל המחוז
.....

לוטסה:
.....

העתק:
מנהל אזור
הקבלן:

„סולכביש“

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ
רמתגן, רח' הרא"ה 7, טל. 731436, 724235
טלפון פרטי: 739647

מספרנו 214/77-237

תאריך 20.12.77

חשבוון חלקי מס' 2

60889
חווה מס' 9077/60889/77

מנהל לבניה בפריח

לכבוד

עבודות פתוח ל - 40 כהים, מרכז מושב ומגרש ספורט בגיר אברהם.

| הסעיף לפי המפרט | תאור העבודה | יחידת המידה | כמות | מחיר היחידה | | הסכום | |
|-----------------|---|-------------|------|-------------|-----|-------|-----|
| | | | | א"י | ל"י | א"י | ל"י |
| | פתוח ל-40 כהי סגורים. | | | | | | |
| 1. | א. עובדה עפר | | 50 | | | | |
| | יסורים סופיים + 50 ס"מ | | 95 | | | | |
| | ב. עבודות פתוח. | | | | | | |
| 3. | רצוף שבילים ומשטחים אספקה והנחה מרצפות 30x60x5 אפור חלק | מ | 1400 | | | | |
| | כנ"ל אבל מרצפות צבעוניות | מ | 500 | | | | |
| 3.1 | כנ"ל במחצית המזרחית אפור חלקי כנ"ל | מ | 300 | | | | |
| | אנ' למני אש | מ | 60 | | | | |
| | (שלוש מאות חמישים וחמש אלף לירות בלבד). | | | | | | |
| | בכבוד רב | | | | | | |
| | „סולכביש“ בע"מ. | | | | | | |
| | טל' המנהל בתיק בע"מ | | | | | | |
| | המנהל בוצע | | | | | | |
| | המנהל | | | | | | |

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס' / תנ"כ 4464

כפר-שכני, 21.11.74

אל: מר בן ג'א

מאת: מילן הנאה

הנדון: מ-ן מילן מ.ס. 1 עב'צוג
בג'א נ"ר אהרוב

רצ"ב הנגז מעכירים אליך/כם חשבוני חלקי פנמי מס' 1

לעבודה עב'צוג בג'א

במשק / מושב נ"ר אהרוב

לפי חוזה 44/60889/44 הקבלן מילכב'ש

על סך 55250 -

הערות:

[A large diagonal line is drawn across the empty space for notes.]

[Handwritten signature]
מהנדס הפחוח

לוטה: 44/60889/44

העתק:

מהנדס אזור גזרחה וס'נ

הקבלן מילכב'ש

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס' 100/100
באר-שבע, 10.10.70

אלי: ב' ג' ד'
מאת: אילן חיים

הנדון: מ"ן חק' א.ס.1 גב' י. גב' י. גב' י.
גב' י. גב' י. גב' י.

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשכון אלקי/בנמי פס' 1

לעבודה גב' י. גב' י. גב' י.

במשק / מושב גב' י. גב' י. גב' י.

לפי חוזה אילן חיים הקבלן אילן חיים

על סך 100,000

הערות:

[A large diagonal line is drawn across the empty lines for notes.]

[Signature]
מהנדס המבחן

לוטסה: אילן חיים

העתק:

מהנדס אזור אילן חיים וז"ל

הקבלן אילן חיים

"סולכביש"

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמת גן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

מספרנו 191/77-237

תאריך 18.11.77

ח ש ב ו ן ח-ן חלקי 1

חוצה מס' 9077/60889/77

לכבוד מנהל לבניה כפרית

עבודות כחול ל- 10 בתים - ביר אברהם.

| הסכום | | מחיר היחידה | | כמות | יחידת המידה | תאור העבודה | הסעיף לפי המפרט |
|----------|-----|-------------|------|----------|-------------|---|-----------------|
| ל"י | א"י | ל"י | א"י | | | | |
| | | | | | | א. עבודות עפר | 1. |
| 142500.- | | 1500.- | | 50
95 | דרגס | ישורים סופיים + 50 ס"מ | |
| 56250 | | 45% | ק/סל | | | (מאה ארבעים ושתיים אלף חמש מאות לי בלבד). | |
| | | | | | | בכל הכבוד | |
| | | | | | | סולכביש בע"מ. | |

ש.י.י.י.י.

מחלקת המחקר והפיתוח
 תאריך: 1.1.1955
 מס' דו"ח: 12345

תוצאות

התבצעו ניסויים למדידת זמן תגובה של חומרים שונים תחת תנאים של לחץ וטמפרטורה.

| מס' ניסוי | חומר | לחץ (ק"מ) | טמפרטורה (°C) | זמן תגובה (דקות) | |
|-----------|---------|-----------|---------------|------------------|-------------|
| | | | | מדידה ראשונה | מדידה שנייה |
| 1 | חומר א' | 10 | 25 | 15 | 18 |
| 2 | חומר ב' | 20 | 30 | 12 | 15 |
| 3 | חומר ג' | 30 | 35 | 10 | 12 |
| 4 | חומר ד' | 40 | 40 | 8 | 10 |
| 5 | חומר ה' | 50 | 45 | 6 | 8 |
| 6 | חומר ו' | 60 | 50 | 5 | 7 |
| 7 | חומר ז' | 70 | 55 | 4 | 6 |
| 8 | חומר ח' | 80 | 60 | 3 | 5 |
| 9 | חומר ט' | 90 | 65 | 2 | 4 |
| 10 | חומר י' | 100 | 70 | 1 | 3 |

130
130 20 120 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



משרד הבינוי והשיכון
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
מחוז הנגב

4464-טנג/698

21/10/77

חב' סולמביש בע"מ
רמת - גן

א.ג.א.

הנדון: עבודות פיתוח ל- 40 בתים-נייר אברהם

במכתבנו מיום 9.10.77 מס' 662-טנג/4464 נמלה טעות, תאריך התחלת העבודה
ביום 16/10/77 ולא 15/10/77 כפי שתודעת בטעות.

בכבוד רב
ש. יודניץ
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערות:

מר שטרן - ס/ראש המינהל
מר ר. לשט - ממונה על עליות חדשות
מר בלך - ממונה על חוזים ומכרזים
מר זיידה - מהנדס אזור הערבה וסיני
חבל הנגב ולכיש
מר ש. אורבך - מקום

רי/בש

DATE RECEIVED (month)
DATE RECEIVED (year) MONTH
DATE RECEIVED

DATE RECEIVED

DATE RECEIVED

DATE RECEIVED (month)
DATE RECEIVED (year)

DATE RECEIVED

DATE RECEIVED (month) DATE RECEIVED (year)

DATE RECEIVED (month) DATE RECEIVED (year) DATE RECEIVED (month) DATE RECEIVED (year)

DATE RECEIVED

DATE RECEIVED

DATE RECEIVED

DATE RECEIVED

DATE RECEIVED (month) DATE RECEIVED (year)
DATE RECEIVED (month) DATE RECEIVED (year)
DATE RECEIVED (month) DATE RECEIVED (year)
DATE RECEIVED (month) DATE RECEIVED (year)
DATE RECEIVED (month) DATE RECEIVED (year)
DATE RECEIVED (month) DATE RECEIVED (year)

DATE RECEIVED

ח ו ז ה מ

9077/60889/77

6 לחדש

יש לה זה נערך ונחשם כיום

1, 2, 3

מסעדת ישראל בשם מדינת ישראל המיוענת ע"י משרד השיכון (שחקרה לחלו "התששלה") מצר מצר -

ל כ י ו

(שיקרא לחלו "חקבלו" סער שני).

חב' סול כביש הע"מ

עבודות פיתוח ל-40 בתי

הואיל והממשלה רוצה בכיצועו של המכנה. חיינו
מרכז הישוב ומגרש ספורט

ועכ"ל זה הצעתו של הקבלן מיום _____ לביצוע הסכנה, הסורה סך 1,000,000 ל"י

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם לחוראות חרות זה,

באו שני תעודות לירי הסכם כרלחלן:

1. חתומים רחלון יהודי חלק בלחי (סדר מחוזות זה);

- (א) תצעתו של הקבלן.
(ב) תנאי החוזה לבצוע מבנה ע"י הקבלן.
(ג) תנאים מיוחדים.
(ד) ספרס כללי לעבודות בנין של הוצרה הכינסשרריח

- (ח) חוספוח ושנויים למפרס הכללי לעבודות בניין, ולאופני חסריות וחשלות.
(ו) חצרות הקכלן על טיב ועל אי חירות רטיבות וקונדנסציה.
(ו') ח כ נ י ו ת.
(ח) כתב חכמיות וחמירות ו או החיבורים חכמיים למכנים.
(ס)

2. המורה תשלום שכר החודש כמסוכס בחודש, מהחייב הקבלן לכעז את המבנה במחאס לחוראות החודש.

3. תמורה ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מהחייבה הממשלה לשלם לקבלן את שכר החזרה כפושכם בחוזה.

4. לצורך חזרה זה תחיה כתובת הסכלן: חב"ט סול כביש בע"מ

ולראתה באו הצדודים על החתום כחאריף דל עיל, כאן

כיום לחודש שנה

החומה הקטנה

ער לחתימה: חתימתו

שמו שמו

כחובתו כחובתו

(1.5.67)

16-2.06

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

הקריה, חל-אביב

ת.ד. 7021 מיקוד 61070

סדר תשלומים

חוזר מס' 9077/60889/77

| | | |
|-----|---|-------------|
| (1) | לפי אומדן התקדמות העבודה בהתאם לכמויות מאושרות ע"י המהנדס | 75% |
| (2) | לאחר הגשת ח-ן סופי וקבלת העבודה | 13% |
| (3) | לקרן ביטוח פועלי בניין וכבישים | 2% |
| (4) | לאחר אישור חשבון סופי | 10% |
| | סך הכל | <u>100%</u> |

..סולכביש"
תבדה לעבודות כבישים ופיתוח בע"מ

מדינת ישראל

משרד השיכון

תוספת א' לחוזה בנייה מס' 9094 / 60289 / 99

תנאים ומיידים

1. מוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה, המפרט וההצהרה על טיב החומרים וההצהרה על אחריות הקבלן לאי-תדירות ורטיבות מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה הזה, והצדדים לתוזה זה מתחייבים למלא את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי החוזה.
2. מחירי היחידות המופיעים בחוזה כוחם יפה גם לגבי עבודות דומות.
3. מוסכם בין הצדדים כי המנהל הכללי של משרד השיכון או מי שיומנה על ידו למטרה זו בכתב, תהיינה לו הסמכויות הניתנות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.
4. מוסכם בין הצדדים כי המהנדס א. שטרן, מנהל האגף לבנייה כפרית יהיה בא כוחו של המנהל הנזכר בתנאי החוזה האמורים.
5. תאריך גמר העבודה הנ"ל 3 חודשים מתאריך מסירת השטח.
6. כל ההיטלים והמיסים שיוטלו ע"י הממשלה עד לתאריך חתימת החוזה כלולים במחיר.
7. בניגוד לנאמר בפרק י"א (תשלומים) סעיף 62 (3) של החוזה "ישולם לקבלן בתשלומי ביניים לתודש האמור על חשבון שכר החוזה תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המפקח, לפי האמור בסעיף קטן (2)".
8. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי החוזה הזה, יהיה הסכום שעל הקבלן לשלם לממשלה בעד אחוד לכל 01 של מסירת כפיצויים קבועים מראש 380 ל"י / ל"י שהעבודות תשארנה בלתי גמורות.
9. המחירים לחוזה מבוססים על תאריך ההתיקרות לעבודה הנדרשת, תשולם בהתאם לנאמר בסעיף 64 של החוזה המתוקן הוצאה (מדף 3402) ובהתאם לתנודות מדד הבנייה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי בסיס 11.11.77. אולם בהתאם לחישוב המקובל באגף לבנייה כפרית במשרד השיכון.
10. הרשות בידי משרד השיכון לבצע עבודות בשלבים בהתאם להתקדמות הבנייה במקום או בכפיפות לתהליך פיננסי השקחים אשר בהם יש צורך לבצע עבודות פיתוח במסגרת חוזה זה.

סוכנות

11. מחירי היחידות ברשימת הכמויות והמחירים כוללים תשלום לקרן בטוח והטבות סוציאליות החלים על מחירי העבודה.
12. הרשות בידי משרד השיכון להעביר את אחריות הקבלן לטיב העבודה וביצוע התיקונים השנתיים לפי פרק ה' בסעיף 53 של תנאי החוזה לפי שיקבע בנפרד. במקרה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר בתנאי החוזה לפי קביעה בנפרד.
13. לפי מסירת העבודה לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי של העבודה שביצע. הממשלה לא תקבל את העבודה לפני שיוגש החשבון לידועה.
14. חספסת מים לבנייה כולל תשלום בעד מים אלה, מן מים לצורך זה והחקנת קו מים זמני (אינו כולל כל תשלום המהווה חלק מאגרה להספקת מים קבועה) תהיה על חשבון הקבלן.
15. הכנת דרכים תכניות הדרושות תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו הוא.
16. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צריף שימש למפקח מטעם הממשלה.
17. על הקבלן לבקר במקום העבודה ולהכיר את טיב הקרקע, את הגישה למקום הבנייה הקדימים בטוח, את השטח הפנוי ואת יתר הגורמים העלולים להשפיע על ביצוע העבודה.
18. על אף האמור בפרק א' סעיף 8, ימציא הקבלן לממשלה להבטחת מלוי ההתחייבויות על פי החוזה ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח להנחת זעתה של הממשלה ובבוסט שנקבע על ידה. סכום הערבות יהיה בהתאם לפרק א' סעיף 8.
19. בניגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 סעיף קטן (6) של תנאי החוזה יהיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקות חומרים במעבדות 0.2% מהיקף החוזה, בסכום זה נכללות בדיקות חוזרות שתמורתם יחוייב הקבלן (נוסף על 0.2% המבוצעת).

סולבניום
חברת העבודות הבנייניות והפיתוח

The first part of the report is a summary of the work done during the last year. It is a very short summary, but it gives a good idea of what has been done.

The second part of the report is a description of the work done during the last year. It is a very long description, but it gives a good idea of what has been done.

The third part of the report is a description of the work done during the last year. It is a very long description, but it gives a good idea of what has been done.

The fourth part of the report is a description of the work done during the last year. It is a very long description, but it gives a good idea of what has been done.

The fifth part of the report is a description of the work done during the last year. It is a very long description, but it gives a good idea of what has been done.

The sixth part of the report is a description of the work done during the last year. It is a very long description, but it gives a good idea of what has been done.

מצב כספי

40 חיל פלוגות - ציר אכד

| סעיף | חומר | יח. | כמות | מחיר יח. | סה"כ |
|------|------|-----|------|----------|------|
|------|------|-----|------|----------|------|

1. א. מכירת עץ

יחידות כמות 50 ± ס"מ

יחידות קרקע לנטיעה בים כולל חסות
ומילוי בחול המור כולל מילוק עורמים והכנת
מילוי מחוץ בגובה 150 ס"מ, דיוק הביצוע
עד 3 ± ס"מ

142,500.- / 1,500.- 95 דונם

2. הקמת גדר מילוי

הקמת גדר מילוי סביב נקודת המבנה
מחצית למטה (מחצית על ידי המבנה) במבנים
כולל מילוי במבנה לא יותר מ-20 ס"מ.
הקמת גדר מחצית המבנה, דיוק הביצוע
1 ± ס"מ, על כל שטח מילוי יש לקבל אישור
מקדם של הקמת גדר המילוי למי פרי
סעיף 9 של משרד מבנה למבנים מהמחצית 1975.
הקמת גדר מילוי, המחצית כולל מילוי ויחידות
המבנה במבנה מבנים ובני מילוי במבנה
למור

2,500.- / 5.- 500 מ"מ

145,000.-

סה"כ מכירת עץ

3. מכירת חומר

3.1 ריצוף מילוי והחצית, חרט 01-

הקמת גדר המבנה 30/60/5 מור חלק כולל
מבנה מור חלק והחצית מלא של המבנה
כולל חול בקי מקומי במבנה של 5 ס"מ, יחיד
המבנה במבנה של החצית כולל במבנה וכולל
מבנה מילוי של החצית, כולל 15 ס"מ
חומר ויחידות

150,000.- / 100.- 1,500 מ"ר

62,500.- / 125.- 500 מ"ר

3.1 כח"ל מלא מילוי במבנים

חברה לעבודות פנימיים ופחיתים בע"מ

40 כתי סגורית בגיר וברית

| סעיף | חומר | יח. | כמות | חומר יח. | סה"כ יח |
|--------------------|--|-----|------|----------|-----------|
| 4. | חומר סגורית בגיר R-01 | | | | |
| | אספקה וזמנה חסר סגורית על יסוד בטון
כולל חסירה ומילוי לבורך העבודה | ס. | 150 | 42.- | 6,300.- |
| 5. | מילוק חומר וארי | | | | |
| | חסירה ומילוק סגורית חומר וארי אל בטון
לחומר. וחומר סגורית בגיר חסירה
ובדמיון כולל מילוי חסירה לגבשים
סגורים | ס"ר | 2000 | 1.- | 2,000.- |
| 6. | החמלה שחורה | | | | |
| | החמלה שחורה לבדח חגי חסירה, כביש
אין מידע | יח. | 5 | 150.- | 750.- |
| 7. | חריטה כביש לבתים | | | | |
| | אספקה וזמנה חסירה כביש לבתים על
יסוד בטון חסירה, בטון ח-200.
חריטה כביש חסירה חסירה חסירה חסירה
ס"מ, כולל כזה חסירה חסירה חסירה חסירה | יח. | 53 | 150.- | 7,950.- |
| 8. | חריטה | | | | |
| | חריטה חסירה חסירה חסירה חסירה חסירה
סגורית חסירה חסירה חסירה חסירה
(החמלה חסירה חסירה חסירה חסירה) | יח. | 10 | 200.- | 2,000.- |
| סה"כ לעבודות ביטוח | | | | | 231,500.- |

סגורית

חברה לעבודות ביטוח ופחות בעים

בנייה ארצות - סוכן

| מק"פ | חומר | יחיד | כמות | מחיר יחיד | סה"כ |
|------|------|------|------|-----------|------|
|------|------|------|------|-----------|------|

א. עבודות יסודות

1. יסודי עומק 50 ס"מ ±

יסודי עומק לגובה 50 ס"מ כולל חפירה
ומילוי בחומר האדמה כולל מילוק עומק
וחבאת מילוי מחוץ הגבולות 150 מ"מ.
1974 חפירות עומק 3-5 מ"מ

7,500.- | 1,500.- | 5 | דונם

1.1 | מילוק עומק אדמה מעל 150 מ"מ כמות חפירות | 1000 | 1.- | 1,000.-

2. הסמכת אדמה מילוי, כולל מילוק

הסמכת אדמה מילוי חומה, בקיט סמכות
מחיר לשטח (מחיר על ידי הסמכות)
ההסמכה מסמכות, כולל סוכן במבנה לא
יותר מ-30 מ"מ. הסמכה נחה אחרי הוצאת
דיוק המילוי 1-2 מ"מ. על כל שטח המילוי
יש לקבל אישור מוקדם של הסמכה בחצר, הכל
לפי סדר ב' סעיף 9 של חוק סכני לבטיחות
מסרייל 1975. הסמכה מ"מ אדמה - המסר
כולל מילוק וייעוץ חפירה בכלים מכניים
ובמחיר מדידים, בחומה לצורך

1,000.- | 5.- | 200 | מ"מ

9,500.-

סה"כ לעבודות יסודות

ב. עבודות פיתוח

3. אבן נחה לתצורת סרט 01-C

הסמכה ובטיחות אבן נחה לתצורת על יסוד בטון
כולל חפירות ורידוקים

16,250.- | 65.- | 250 | כ"מ

4. קירות חומות אבן נחה, סרט 01-K

הסמכה ובטיחות קירות אבן נחה כולל חפירה
וחפירות ליסודות קירות וחומות עבודה.
מילוק עומק ורידוק עומק 95% מרידוק
הרידוק כולל מילוי בגב חפירה, יציקה המסון
בגב חפירה מילוי המסון מ-200
החפירות מילוי בקיד ורידוק למקומות
ובדירה לפי הצורך

95,000.- | 190.- | 500 | מ"מ

| מק"ק | חומר | יח. | סמנים | מחיר יח. | סה"כ ל |
|------|---|-----|-------|----------|-----------|
| 4.1 | חומת סלבי לקירות חג"ל עבור בניה כפולה של מבני בלל במאי מבנים של הקיר | מ"ר | 250 | 120.- | 30,000.- |
| 5 | <u>מריצות מרצפות פרט M-02</u>
אספקת ובהים מריצות מבטון סידר מרצפות גרזולית חומר מריצות 90/45/45/5 בעובי 8 ס"מ והתחמקן לריצוף במח, כולל יסוד בטון, זיון, חסירה, חציבה ומלוי, אספקת בניהם חומר וארי במחירים | מ.ס | 75 | 170.- | 12,750.- |
| 6 | <u>רצפות פרט R-02</u>
אספקת ובהים רצפות מריצות להולכי רבול כולל חסירה, חציבה ומלוי, בניהם יסוד לאבן גן וריצוף במחירים לריצוף במח | מ"ר | 35 | 150.- | 5,250.- |
| 7 | <u>ריצוף מביליט ורצפות פרט R-01</u>
אספקת ובהים מריצות 30/60/5 ס"מ חומר חלק כולל הבנה גורם חודך מנע במחיר וארי במחבה של 15 ס"מ והידוק מלה של החסירה כולל חול נקי מקומי במחבה של 5 ס"מ. יסודי הסטה במחיר מחה וריצוף כולל במחיר והולל חברה סכיה מבטון של היסוד | מ"ר | 1,000 | 105.- | 105,000.- |
| 7.1 | כג"ל, אך מריצות אבקוניות | מ"ר | 700 | 125.- | 87,500.- |
| 7.2 | המבנה לריצוף כג"ל אך מריצות 45/45/8 גרזולית מולב עם בטון חלק בצורה קבולית עבורו יסוד על מריצות יוצרות ליגול דגם הקרטיין מ"ג/11 זו סורה מטיבו | מ"ר | 450 | 140.- | 63,000.- |
| 8 | <u>125 מ"מ בניה פרט R-01</u>
אספקת ובהים של מבן מחה בניהם על יסוד בטון כולל חסירה ומלוי לצורך הקבולות | מ"ר | 100 | 42.- | 4,200.- |

434,900.-

סמ"ב עבודת פסח

6-07 1970 1970 1970

| | | | |
|---------|-------|---|------|
| 3,000.- | 500.- | 6 | .119 |
|---------|-------|---|------|

| | | | | | |
|----------|-------|-----|-----|-----------------------|------|
| 15,000,- | 160,- | 100 | 0.5 | בזר רשת בגובה 2.00 מ' | 11.1 |
| 2,500,- | 140,- | 20 | 0.5 | בזר רשת בגובה 1.50 מ' | 11.2 |
| 0.5 לט"מ | 130,- | | | בזר רשת בגובה 1.00 מ' | 11.3 |

| | | | |
|---------|---------|---|------|
| 6,400.- | 3,200.- | 2 | .119 |
|---------|---------|---|------|

28.2000

סמ"כ פבודות ג'תש"ד

סולכביש
תורה לעבודת ב' ימים ופחות בע"כ

40 בתי מגורים בניין אחדות - תיפוז

סעיף | תמור | יח. | כמות | מחיר יח. | סה"כ ל'

ד. ריחוט בן

סמלי בן, פרט F-02

אספקה ותחזוקה סמלי בן דגם אקוויטין בגודלים
סיקטור על ידי האדריכל | יח. | 5 | 2,000.- | 10,000.-

13.1 | אלטרנטיבה

אספקה ותחזוקה סמלי בן באורך 2.5 מ" | יח. | 5 | 3,000.- | לא לשימוש

14. | אדריכלים

אספקה ותחזוקה אדריכלים אדריכלים קטנים
מחיר לשימוש בקירות בעומק הדרוש כולל
חומת הקולונן סגור בקוטר 63 ס"מ

5,250.- | 70.- | 75 | ס. |

סה"כ 15,250.-

סה"כ ריחוט בן

טל. 052-2500000

חברה לעבודות בנייה ופיתוח בע"מ

מבצע פדיון של

| מספר | האור המבוצע | יחידות | כמות | מחיר יח. | סה"כ י |
|------|---|--------|------|----------|----------|
| 1. | המירה בכל סוגי קרקע לעומת 1 מ' לצורך תחנת כבל המסל, תחנת 3 טכנות הול של 10 ס"מ כ"א ולכניס סיליקס - 10 יח" למ" כסודי והיפוך המערכת | ממ. | 80 | 50.- | 4,000.- |
| 2. | המירה בכל סוגי קרקע לעומת 90 ס"מ לצורך תחנת אגור כסודי והיפוך המערכת | ממ. | 100 | 35.- | 3,500.- |
| 3. | תחנת התקלה המורה של כבל 2.5 בי.די 5x10 סמ"ר | ממ. | 80 | 60.- | 4,800.- |
| 4. | התקלה של כבל 2.5 בי.די 3x4 סמ"ר באגור סיליקס | ממ. | 200 | 45.- | 9,000.- |
| 5. | תחנת התקלה המורה של אגור סיליקס 2" | ממ. | 200 | 50.- | 10,000.- |
| 6. | יטוד בטון ב-200 לעמוד האור המורה כדור של למי מוט בירושלם כולל המילה והמורה בייסוס | קומט. | 4 | 600.- | 2,400.- |
| 7. | קמוד המורה המורה כדורסל המילה בגובה 10 מ' למי המורה כולל המילה והמילה בעמוד יח. | קומט. | 4 | 3,500.- | 14,000.- |
| 8. | מזג למבוצע יח" קוודן כולל גורה 1500 דט מחלקן על קמוד | יח. | 8 | 1,800.- | 14,400.- |
| 9. | המילה כדורסלית עם המילה 3x32 מ' ליר מונה מ"מ של המורה | קומט. | 1 | 3,000.- | 3,000.- |
| 10. | חיבתה עם קומט 2 מ' אעומה לעומת מוט וחלק עם דלת קומט בגובה המורה לחסיל את המורה המורה במסדר קמוד לוח המורה, במורה המילה במלילית של המורה קודר כגון מטי המורה, מחלקים, מטי המורה, מוליסים, שלמים וכו' | קומט. | 1 | 3,000.- | 3,000.- |
| 11. | מ"מ קט 35 x 3 א. | יח. | 1 | 1,500.- | 1,500.- |
| 12. | מ"מ 15 x 1 א. | יח. | 4 | 1,500.- | 6,000.- |

סה"כ המורה כדור של

75,600.-

ר י כ י ז

גיר מכירת

| | |
|---------------|---------------------------|
| → 376,500.- | עבודות מיתוח 40 בתים |
| → 477,850.- | עבודות מיתוח איזור המרכז |
| → 82,750.- | עבודות מיתוח איזור המערב |
| → 75,600.- | סה"כ תכנית למבשר בידור סל |
| → 1,012,700.- | סה"כ |
| 50,635.- | תכנית 5% לפני המכירה |
| → 962,065.- | |
| 37,935.- | ע"ח מלוואה וזכ"מ. |
| → 1,000,000.- | סה"כ |

הס"ס המחיריים: יולי 1977 - א.ש.ק.

סילברמאן
הגדה לעבודות נבדלים ופחות כע"מ

6

טעדיז אבינוי וואשיבון
מינחל לבניה כשרית ויטובים חרשים
מחוז הנגב

9/10/77

4464/טנג-662

לכבוד
הב" סולמביש בע"מ
רשת ג

...ג.ה

הנדון: עבודות סימון ל-40 בתים - גיב מברחם

נא לבטח לביצוע עבודות סימון ל- 40 בתים בגיב מברחם בהתאם לחוזה מס'
ד/60889/77.

הבקשת להקטין עם פר זיידה - ראש צוות איזור הערבה וסיני לקבלת
פרטים ומימון העבודה.

האריך החלפת העבודה 16/10/77.

בכבוד
ס. רודניק
מ.מ מחנים מחוז הנגב

העמק:

פר שרון - ס/ראש המנהל
פר לטח - מכונה על עליות חדשות
פר בלך - מכונה על חוזים ומכרזים
פר זיידה - מחנה אזור הערבה וסיני
הכל הנגב ולביש
פר ס. אורבך - מקור

רי/בש

UNIT NUMBER 1000000
UNIT CODE 1000000
UNIT NAME

UNIT

UNIT

UNIT
UNIT
UNIT
UNIT

UNIT

UNIT

UNIT

UNIT

UNIT

UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
UNIT

UNIT

UNIT
UNIT
UNIT

4464/

מדינת ישראל

הישרד השיכון
 מינהל לבנייה ויישובים חדשים
 מחוז תל אביב
 תאריך: 31-08-1977
 שם: מר יצחק
 כתובת: רח' הר/אוף 7, רמת-גן

משרד
 המינהל לבנייה כפרית
 וישובים חדשים
 הקריה, תל אביב
 תאריך: 14.8.1977

לכבוד

סוככה'ס מר'ת
 רח' הר/אוף 7, רמת-גן

הנדון: מכרז מ.ב.כ. / 25/77
לעבודות ב- צה' פתוח בקר אברהם

הרינו שמחים להודיעכם שבהתאם להחלטת ועדת המכרזים, נמסרה לכם העבודה שבנדון.

הפרזת הצהרה מותנית באפשרות התקציב'א

בברכה,

א. בלף
 ממונה על חוזים ומכרזים



מ.ב.כ. מחוז תל אביב

