

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

משרד

וליה: ביטויים פסוקיים

כסא

1977

תיק מס'

מחלקה



ימית - ישובים שהוחזרו למצרים -

ג - 3 / 3463

182591
21/01/2014

מס פריט

109.18/3 - 21


02-107-06-02-09

מזהה פנימי

מזהה לוגי

כתובת

21



מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

סיכום דיון בנושאי פיתוח ימית, שהתקיים בימית

השתתפו: ה"ה ש. אבני, המנכ"ל, א. שטרן, ד. בן-יהודה, ש. רודניק, ש. הורוביץ, י. זיידה, ז. עופר, י. צור, י. מינר, א. סולימן, - משרד הבינוי והשיכון.
ה"ה ס. שקד, ד. שטרן, ר. לרמן.

1. נמסר דו"ח על מצב התקדמות העבודה בבניית יחידות דיור ע"י סו"ב, אשטרום ורסקו.

2. מקלטים בחדר רובע ג' ו-ד' - ההומר הועבר אל מר בלף להוצאת מכרז.

3. מרכזון בחדר רובע ב' - מוצע ע"י אדר' שקד בנית מינימרקט ו-3 חנויות (ב-400 מ"ר).

סוכם: מר י. צור ידאג להוצאת פרוגרמה אשר תכלול פונקציות חסדרות כגון משרדים ו-1-2 חנויות שכונתיות.

4. תכנית "בנה ביתך" בחדר רובע ד' - מכינים הנושא לטיפול תוך שבועיים יובא לטיפול.

5. תיירות ופיתוח חוף הים - א. הוכן תוכניות אב לפיתוח התיירות ונופש אחראיות להכנת התוכנית בידי משרד הבינוי והשיכון.

ב. תוקם ועדה היגוי מקצועית בהשתתפות ובתאום עם משרד התעשייה מסחר ותיירות להפחית זרות התכנון.

ג. לטווח הקצר - הוכן תכנית מפורטת לאחר הצפוני לחדר רובע א' כולל החלק של כפר הנופש הקמפינג וכן השטח המועד לתיירות ונופש.

ד. הוכן נוהל מפורט לטיפול ביזמים, הקצאת שטחים וכו' הצעה הנוהל הוכן ע"י ה"ה י. מינר, ש. הורוביץ, ז. עופר.

ה. האתר הדרומי - יש מספר פניות של יזמים לקבלת שטחים למחנות נופש. במגמה לקדם הנושא ולפני הכנת תכנית אב לכלל המערכת, סוכם לבחון בקשות היזמים באחר הדרומי כאשר הקריטריונים המנחים יהיו: שמירה קפדנית על הדקלים, אי פגיעה במחשבה התכנונית הכוללת, נגישות ומערכות תשתית. ועוד השטחים על פי החלטות בוועדת ההגוי המשותפת עם נציגי משרד התיירות.

6. נושאים מוניציפליים - מר עופר מעלה נושאים כחומר המוניציפלי:

א. אחזקה שוטפת: תקציב לאחזקה וההפעלה יהיה בידי צוות ההקמה החל מחודש אפריל 1978.
צוות ההקמה יפעיל המסורה למניעת הרס הרכוש הצבורי (בכישים מדרכות וכו')

ב. מר אלי נסים מתבקש לזרז רכישת מכונות האספה פינוי האספה יתוכנן בהתאם.

ג. אזור תעשייה - שלב ב' הוחל בביצוע חלק מהתשתית בשטח האיכסון הוטלמו עבודות העפר.
מקלטים - מר עופר יפנה בכתב לחב' סבני תעשייה לבצע מקלטים כפי שיסוכם עם הג"א. סוכם להכין פרוגרמה של צרכים עירוניים באזור התעשייה. הביצוע בשלב ב' לביצוע מיד מחסני מועצה+הג"א ומליח.

ד. ב"ס יסודי נוסף-כאשר תהיה פרוגרמה ממשרד החינוך יתוכנן ויבוצע.

ה. ב"ס תיכון - לקבל פרוגרמה ממשרד החינוך ולתכנן.

רשם: י. צור
כלכלן בכיר

משרד השיכון	
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים	
מחוז הנגב	
דאר נכנס	נתקבל בתאריך
28-12-1977	
לטיפול של	_____
לעיון של	_____



מ.י.א.

ב"ה, ה' בטבת תשל"ח
15 בדצמבר 1977
1133/6

משרד השיכון
מינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנוב
דאר נכנס
20-12-1977
לטיפול ע"י
לעיון

לשכת שר הדתות

לכבוד
מר אבני
היחידה לבניה כפרית
משרד הבינוי והשיכון
תל אביב

לכבוד
מר אבני
היחידה לבניה כפרית
משרד הבינוי והשיכון
תל אביב

מר אבני היקר,

בהמשך לשיחתך עם שר הדתות בתל אביב הריני לאשר כי סוכס, בדבר ריהוט בית הכנסת בימית, כי משרד הדתות יפעל בשיתוף עם משרד הפנים למימון הריהוט הנדרש לבית הכנסת בימית.

אנו מקווים כי בימים הקרובים נסכם עם משרד הפנים על סך כל ההשתתפות על סך כל ההשתתפות של המשרדים לתקציב זה.

בכבוד רב,

דוד קנפן
עוזר השר

חעתק:

הרב י. דינברג

משרד הבינוי והשכון
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

24/12/77

31/-

לכבוד
מנהל חבל הנגב
מ ק ו ר ת
א ש ק ל ו ת

א.נ.ג.

הנדון : י מ ת - קדוחי הנקז

קדוחי הנקז בתחום העיר ימיה צוידו זמניה במשאבות עיליות עם הבטחה
מנהל חבל הנגב לצייד את הקדוחים הנ"ל בציוד חת קרקעי, על מנת למנוע
מפגע אסחסי במרכז העיר. עד עתה לא נעשה דבר. המכנה הסדומי, הסככה
וסנק הדלק מפריעים להמשך פחוח אזור הספורט, ונאלצנו להפסיק את פעבודה.

אי לזאת אבקשכם לצייד את הבארות בעיר באופן דחוף בציוד חת-קרקעי,
כמי שהובטח, על מנת לאפשר המשך עבודות הפחוח.

לכבוד רב,

י. זיידה

מהנדס אזור הערבה וסיני.

הערות:

מ.מ. ראש המינהל.
מהנדס המחוז.
ראש צוות הקמה ימיה.
"מלגאר" מיקוח ימיה.

יז/אל

REPORT
ON THE
CULTURE OF
THE
SILK MOOTH

BY
J. B. HARRIS

WASHINGTON, D. C., 1908

The following report was prepared for the Bureau of Plant Industry, United States Department of Agriculture, by J. B. Harris, Entomologist, in connection with the investigation of the culture of the silk moth, conducted by the Bureau of Plant Industry, United States Department of Agriculture, during the year 1907.

The report is divided into two parts, the first of which describes the life history of the silk moth, and the second of which describes the methods of rearing the same.

1. LIFE HISTORY.
The silk moth, *Bombyx mori*, is a species of the family Bombycidae, and is one of the most important of the insects which are reared for the purpose of producing silk.

2. REARING METHODS.
The silk moth is reared in a similar manner to the silkworm, and the methods of rearing are described in detail in the following report.

20 בדצמבר 1977

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
נתקבל בתאריך
23-12-1977
לטיפולו של
לשכתו של

לכבוד
מר א. בלף
ממונה על חוזים ומכרזים
המנהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
משרד הבינוי והשיכון
הקריה/תל-אביב

א.נ.

הנדון: ימית - מכרז מערכות רובעים
הערכה תקציבית

לוטח הערכות תקציביות למכרז הנ"ל כפי שהוכנו על ידי חברת תה"ל וחברת רמאור -
המתכננים, והמסתכמת בסך 14,661,054 ל"י לפי הפרוט דלהלן:

רכוז הצעות הקבלן מהעברה	מהעברה	סה"כ כללי
א. 1. קוי אספקת מים ברובעים ג' ו-ד'	1,227,220	
2. קוי ביוב גרביטציוניים ברובעים ג' ו-ד'	2,251,400	
3. קוי אספקת מים בשטח אחסון	485,045	
4. קוי ביוב גרביטציוניים בשטח אחסון	781,430	
5. מערכות מובילים ותשתית של ג' ו-ד'	2,853,300	
6. תאורת רחובות ושבילים של ג' ו-ד'	1,134,640	
סה"כ	8,733,035	

ב. 1. קוי אספקת מים ברובע ד'	1,232,630	
2. קוי ביוב גרביטציוניים ברובע ד'	2,243,695	
3. מערכות מובילים ותשתית ברובע ד'	2,919,300	
4. תאורת שבילים, רחובות ברובע ד'	1,161,400	
סה"כ	7,557,025	

16,290,060

סה"כ כללי להצעה

1,629,006

ותורד 10%

14,661,054 ל"י

סה"כ הערכת המכרז

בכבוד רב,

ד. שטרן
לנאר בע"מ

העתיקים:

מר א. שטרן - מ"מ ראש המינהל

מר ש. רודניק - מ"מ מהנדס המחוז

מר י. זיידה, מהנדס אזור הערבה וסיני

מר א. בר-אילן - פקוח

19 בדצמבר 1977

311

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
נזקבל בתאריך
23-12-1977
לטיפולו של
לעיונו של

לכבוד
אדריכל ש. תורוביץ - המנהל לבניה כפרית, הקריה/פי"מ
אדריכל שחר אלרם - המנהל לבניה כפרית, באר-שבע
אדריכל ש. שקד
הגרת רמזור בע"מ
הגרת מהיל, מי"מ ציטר ומסקל
שרותי הנדסה בע"מ

אדונים נכבדים,

הנדון: ישיבת בימים

בהמשך למודעתנו הסלפוגית, הננו להזכירכם כי המקיים ישיבת צוות
תכנון בימים ביום ראשון 1/1/78 שעה 09.00 בבקר.

- הנושאים על הפרק:
1. שטח בינוי רובע ד'
 2. מגדל מים.

בכבוד רב,

ד. ספרן
מנאר בע"מ

העתיקים:

מר ש. רודניק, מי"מ מהנדס התחזוק
מר י. זיידה - מהנדס אזור הערבה וסיני
מר א. בר-אילן

18 בדצמבר 1977



לכבוד
מר א. בלף
ממונה על חוזים ומכרזים
המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים
משרד הביטחון והשיכון
הקריה/תל-אביב

א.נ.נ.

הנדון: מכרז מערכות רובע ג' ו-ד' ואזור תעשייה

אודה לך באם בתנאים הכלליים של המכרז תצוין הדרישה ללוח זמנים לבצוע העבודה כדלקמן:

"מיד עם קבלת ההודעה על הזכיה במכרז יכין הקבלן לוח גנט לבצוע העבודה, תוך תאום מהלך העבודה עם מהנדס האזור והפקוח במקום.

בעת חתימת החוזה יהיה לוח זה חלק בלתי נפרד ממנו.

מיד עם קבלת צו התחלת העבודה יכין הקבלן לוח זמנים בשיטת פרט לבצוע העבודה, המבוסס על לוח ההתקדמות בשיטת גנט דלעיל. לוח פרט זה יעודכן על ידי הקבלן כל ראשון וחמשה עשר לחודש".

בכבוד רב,

ד. שטרן
לנאר בע"מ

העתקים: מר ש. רודניק, מ"מ מהנדס המחוז
מר י. זיידה, מהנדס אזור הערבה וסיני
מר א. בר-אילן - פקוח

בתשובה בא לחזירה

21-

תשרד השיכון תל-אביב: 19.12.1977
 מינוח לבניה ופיקוח ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 נתקבל בתאריך 23-12-1977
 ד"ר נכנס
 לעיניו של
 לעיניו של

לכבוד
 מר ט. רודניק,
 מ.מ. מהנדס מחוז הנגב,
 המינהל לבניה כפרית,
 מרכז הנגב
 באר - שבע.

א.ב.

הבדול: הזמנה רשת חשמל למבנה 66.05 - אזור התעשייה בימית

בזמן העברת התשלום לחברת חשמל בעד חיבורים למבנה, במסר לנו שטרם קבלו מכס את התשלום בעד התאמת הרשת.

מאחר ועבודות הקמה של המבנה מסתיימות, בבקשה לדאוג לתשלום בהקדם ולמבצע איחור בקבלת חשמל למבנה.

בכבוד רב,

דב וילנסקי

העתקים:

איג"י. מיסיב, רחוב הירדן 35, גבעתיים
 מר י. פינצ'וק מבכ"ל - כאן
 מר י. אברהם
 המחלקה הטכנית

דו/אק

מחוז הצפון: ליד מינהל מקרקעי ישראל, נצרת עילית, טל. 9-56768 (065)

מדינת ישראל
משרד הביטחון והטיב
המינהל לבנייה כפרית
דירשונים חדשים

הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מקוד 61070

תאריך: 19 דצמבר 1977

מספר :

משרד הביטחון והטיב
מינהל לבנייה כפרית
דירשונים חדשים
ראר נ"י
וייזבל בתאריך
22-12-1977
לטיפול של
לעיונו של

לכבוד
גב' ר. יעקבי
חב' שכון ופיהוח
תל - אביב

הנדון: ימית - מבני צבור

בהמשך לדיונים בנדון, אבקשן להורות לנציגכם לקבל מבני ציבור שבנייתם נגמרה ולמסרה לתיפעול צורת ההקמה ימית, ללא שכר דירה.

בבוא העת, עם הקמת רשות מוניציפלית בימית, יועבר הרכוש הנ"ל לבעלות הרשות במחירים ותנאים כפי שיקבעו בעת המסירה.

המדובר בבניינים ממלכתיים, בני ילדים, בית מועד וכיכורי אש, מועדון קהילתי, בית כנסת, מעון יום ויותר מבני הציבור המיועדים לרשות המוניציפלית.

מחוז הנגב מחקש לספל בהעברת הרכוש אליכם בהקדם.

מעון היום יועבר ע"י צורת ההקמה, לאחר קבלתו מחב' שו"פ לניהולה של "נעמת" עם עריכת החכמי מהאיה בין צורת ההקמה לבין "נעמת". (סיוסות הסכה הוכן ע"י לשכת הוועדה המשפטית של משרדנו).

כ ב ר / כ ה,

י. צור
כלכלן במיר

העתיקים:

מר ש. אבני, המנהל הכללי
מר א. שטרן, ראש המינהל בפועל
מר ש. רודניק, ממ"י מהנדס מחוז הנגב
מר י. זיידה, מחוז הנגב
מר ז. עופר, ראש צורת הקמה ימית
שו"פ באר-טבע
שו"פ ימית

גכ/

משרד הבינוי והשיכון
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
מחוז הנגב

22 בדצמבר 1977
י"ב בטבת תשל"ח

אל: מר בלף - ממנה על חוזים ומכרזים.

31/-893

הנדון: ימיה - אזור העשיה, חשכל למבנה 66.05.

נא להזמין ולשלם לחברה החשכל באר-טבע את הסך 43,934.88 ל"י על חשבון
הרשת בלבד. החכור יוזמן ע"י חברה "מבני העשיה" ועל חשבונה.

רצ"ב חשבון פרופורמה מיום 14/11/77 - מקור + 2 עותקים.

ב. ב. ה.
ש. יודניץ
מ.מ. מחוז מחוז הנגב

הערות:

מ.א. שטרן - מ/ראש המינהל
מ.י. זיידה - מאש צוה הערבה וסיני
חברה "מבני העשיה" רח" קרליבך 29, ח"א
מ.י. מויסייב - יועץ חשכל
חב" "רמאור" - רח" פרופ' שור 14 - ח"א

ימ/רב

ברת החשמל לישראל בע"מ
מחוז הדרום
איזור . . . באר שבע
נוסף מורשה 520000472

הודעה למזמין שלב ב'

14.11.72
חאריך
הזמנה
בירור
גודל החיבור

חשבונו פרופורמה
חשבונית מס
נוסף מורשה 520000472

בלי התחייבות

לקוח נכבד,

הנדון: חיבור חשמל ל-

ב-

1. הננו שמחים להודיעך, כי על פי התחזית אנו מצפים שנוכל להתחיל בעבודות הדרושות לצורכי החיבור שהזמנת כ-3 חודשים לאחר שתמציא לנו את התשלום שלב ב' על חשבון ההזמנה הנ"ל, בתנאי שתשלום זה יגיע אלינו לא יאוחר מאשר חודשיים מתאריך הודעתנו זו. החשבון הוא כדלקמן:-

ז	ו	ה	ד	ג	כ	א	
סה"כ בל"י	ע"ח עב' אחרות	ע"ח קווי חיבור	סה"כ בגין הרשת	שונות	מרחן נוסף	יחידות X	
						1393488	התשלום לפי המחירים הנוכחיים
						-	בנכוי זכוי מעודכן בגין תשלום קודם (רשת בלבד) + תשלום קודם (פרט לרשת)
						1393488	יתרה לתשלום
							מס ערך מוסף %
							מקדון
							סה"כ לתשלום

באר שבע

נא לסור למשרדנו ב- לחתימה על שלב ב' של ההזמנה, ולהביא הודעה זו.

2. אומדננו הנ"ל מבוסס על הנתונים שבידנו בדבר מספר היחידות וכן בדבר מיקומו של מקום החיבור הנדרש ואפשרות הגישה אליו בדרכים ציבוריות. אם נתונים אלה יתאמתו, יהיה התשלום בגין הרשת (סעיף 1-ד') קבוע. אם ישתנו הנסיבות, עלולים לחול בו שינויים.

3. אם לא חל שינוי בנתונים שעליהם חתמת בל"ב א' של ההזמנה (מספר היחידות ומקום החיבור) - אינך חייב לתתם על סופס הזמנה נוסף. הוכל לחסוך לעצמך ביקור נוסף במשרדנו אם תמציא לנו את התשלום הנ"ל בדואר בצירוף מכתב זה.

4. המחירים לפי סעיף 1-ד' תקפים לחודש הקלנדרי הנוכחי. עלולים לחול בהם שינויים כל 1 לחודש. התשלום בגין קווי החיבורים הוא אומדן מוקדם. את החשבון הסופי נערוך ונגיש לך אחרי גמר העבודה על פי ההוצאות בטעת הביצוע.

5. אם נקבל את תשלומך אחרי ה-1 לחודש, נתקן, במקרה של שינויים במחירים, את החשבון בגין הרשת לפי המחירים החדשים, נקזז את ההפרש מסעיף קווי החיבור/עבודות אחרות ונדרשם בסעיפים השונים של ההזמנה את תשלומך בהתאם. במקרה זה יהיה עליך לשלם לנו מקדמה נוספת על חשבון קווי החיבור/עבודות אחרות בהתאם להודעת תיקון שנמציא לך. נבצע את העבודה לאחר שנקבל ממך את המקדמה הנוספת הנ"ל.

6. נא להביא הודעה זו.

שעות הקבלה במשרדנו הן:

בימי א' - ה' : 13.00-7.30

בימי ו' : 11.30-7.30

בערבי חג ומועד : 11.00-7.30

בכבוד רב,

חברת החשמל לישראל בע"מ

איזור באר שבע

THE [illegible]

44 11 14

10000 000 000

10000 000 000

10000 000 000

10000 000 000

10000 000 000

10000 000 000

10000 000 000

10000 000 000

10000 000 000

10000 000 000

10000 000 000

10000 000 000

10000 000 000

10000 000 000

10000 000 000

10000 000 000

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לכנייה כפרית
וישובים חדשים

ת.ד. 7021 מקוד 61070
תל-אביב

19 דצמבר 1977

21-
משרד השיכון

מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מחוז הנגב

ראר נכנס נתקבל בתאריך

22-12-1977

לטיפול של

לעיונו של

לכבוד
מר א. סחייק
ממונה על רכוש ממסלתי
מפקדת רצועת עזה
ע ז ה

הנדון: כפר גופש ימית

על פי בקשתך פניתי ליזמי כפר הגופש לקבל פרוגרמה מפורטת:
מצ"ב הנגי מעביר לך הפרוגרמה המוצעת על ידי היזמים.
הנגי הקוה כי הנחונים יסייעו לבס לקבל החלטה בדבר הקצאת השטח
ולשמאי הממשלתי בהערכת שווי הקרקע.

ב כ ר כ ה,

י. צור
כלכלן בכיר

העתיקים:

מר ש. רודניק, מהנדס מחוז הנגב
מר ז. קופר, ראש צוות הקמה ימית
מר י. זיידה, מחוז הנגב
מר ז. ענב - רח' אבן גבירול 52 ת"א.

מכ/

תאריך: 22-12-1977 שם: _____ חומר: _____	
מס' תיק: _____ מס' דף: _____	מס' תיק: _____ מס' דף: _____

19 בדצמבר 1977

לכבוד

אדריכל ש. הורוביץ - המנהל לבניה כפרית, הקריה/תיא
אדריכל שחר אלרם - המנהל לבניה כפרית, באר-שבע
אדריכל ש. שקד
חברת רמאור בע"מ
חברת תה"ל, הי"ה ציטר ופסקל
שרותי הנדסה בע"מ

אדוניס נכבדים,

הנדון: ישיבה בימית

בהמשך להודעתנו הטלפונית, הננו להזכירכם כי תחקיים ישיבת צוות
תכנון בימית ביום ראשון 1/1/78 שעה 09.00 בבקר.

- הנושאים על הפרק: 1. שפוט בינוי רובע ד'
2. מגדל מים.

בכבוד רב,

ד. שטרן
פלגאר בע"מ

העתיקים:

מר ש. רודניק, מ"מ מהנדס המחוז
מר י. זיידה - מהנדס אזור הערבה וסיני
מר א. בר-אילן

מדינת ישראל
משרד השיכון
 אגף לבניה כפרית

31

18.12.44

מס'
 באר-שבע

אל:
 מא:
 חתום יק"ב

הנדרון: ח"ן חלק 2.04 הכשר
 שטח ימית

2

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשכון אלקי/מוטי פס'

רכשית שטח

לעבודה

כמשק / מושב

ימית
 3048/60432/46
 620000

לפי חוזה

על סך

הערות:

הקבלן דין קאמל ישראל



 מהנדס המוזן

לוסח: 14/4 בעתן ח"ן

העתק:

מהנדס אזור

העירייה זס"נ
 הקבלן דין קאמל ישראל



מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית

מס' 31
תאריך: 18.12.74
מס' 18
מס' 18


הגדרון: חלק 2, חלק 1, חלק 3
מס' 18

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשבון אלקי/טופס מס' 2
לעבודה
במשק / מושב
למי חוזה
על סך
הערות:

מנהל המחוז

לוחה: 18

העתק:
מנהל אזור
הקבלן:



קרן קימת לישראל

מינהל פיתוח הקרקע

913961-2-3

911100-1-1-1-1

הבשרת קרקע חבל הדרום, משתלת אשתאול ד.ג. שמשון-טל. בית-שמש

הקד/674/3801/מס/ג

ה' בחשוון תשל"ח
(10.10.77)

המשרד הראשי

קרן קימת לישראל
בית הקפה-ל, רחוב
ת.ד. 281 - ירושלים
35241 פלס"ן

הסניפים

באר-שבע.

מפרע חיפה

א.ג.

זרית-חיפה
ת.ד. 45
72/551.72367-8.ע

חיפה

רחוב הבנקאים 18
ת.ד. 1547
521271.ט

צ.פ.ת

בית הקפה-ל
ת.ד. 1157
50989.ט

י.ק.נ.ע.

בית הקפה-ל
ת.ד. 1157
50989.ט

ק.ר.י.ת.


רחוב הבנקאים 18
ת.ד. 1547
521271.ט

באר-שבע

רחוב הבנקאים 18
ת.ד. 1547
521271.ט

ר ש ו ם

(לידי מר ש. רונניק)



הנדון: י.פ.ח - הכשרת שטח
הזמנה מס' 9040/60732/7
חשבון חלקי מס' 2.

מובש לכם בזאת, חשבון חלקי מס' 2 (ב-7 עותקים) על השקעותינו בביצוע
ת העבודה - עד כה - ע"ס 2,872,955.- ל"י לפי הפירוט דלהלן:

הפירה/מילוי

כביש מס' 12 - 83,734 מ"ק
אזור העשיה-שלב ב' - 530,000 מ"ק

613,734 מ"ק x 4.50 ל"י - 2,761,803.- ל"י

עבודת רב"י באזור הקמפינג - דקליות
לפי הפירוט בנספח א' (המס"ב)

111,152.- ל"י

ס"ה
פחות חשבון חלקי מס' 1 בסך - 2,872,955.- ל"י
2,250,000.- ל"י

היתרה לתשלום - 622,955.- ל"י

620.00

הזמנתכם המקורית היא ע"ס 2,542,000.- ל"י.

במכתבנו מ- 8.8.77, לאור הכמויות הנוספות וההתיקרות החזויה, בקשנו
הגדלה בסך 450,000.- ל"י, מאחר ולכמות המקורית נחוספו לפי בקשתכם
(רצח מכתבכם מ- 9.9.77) 25,000 מ"ק, ההגדלה הדרושה כיום מסתכמת
בכ 600,000.- ל"י.

לאור כל הנ"ל, נודה לכם אם תאשרו בחוזר את החשבון הנוכחי (מס' 2),
והודאו אישור ההגדלה לקראת הגשת החשבון הסופי.

בכבוד רב
קרן קימת לישראל
הבשרת קרקע חבל הדרום
יחיאל שפירא

מנהל הכשרת קרקע-דרום

פלגוד גע"מ
העמותה הכלכלית
מאגיד
תאריך: 11.12.77

עוה"ד:

מפ"ק - קק"ל - ירושלים
אגף הק"פ - קק"ל - ק"ח
מר ב. סורוב'קין - קק"ל - ירושלים
הזכרות - קק"ל - ירושלים
מחלקת החשבונות - קק"ל - ירושלים

דב/

נספח א'

השקעה בקמפינג x דיסקליות בימית

ד - 9	המעזק	58	x	330.-	x	8%	-	20,671.-	ל"י
א. 36	ד - 8	אבו מור	81	x	140.-	x	8%	11,340.-	ל"י
שופל 14	אחים נחום	68	x	130.-	x	8%	-	9,547.-	ל"י
שופל 955	קבלן מימית	35.30	x	139.-	x	8%	-	5,502.-	ל"י
משאית דבל	תחבורה	10.-	x	150.-	x	8%	-	1,620.-	ל"י
חומר ואדי לדרכים	תחבורה 604 מ"ק	45.-	x	8%	-	-	-	29,354.-	ל"י
אדמה לציפוי דרכים	2002 מ"ק	5.50	x	8%	-	-	-	11,880.-	ל"י
שמירה (אגודה)	י"ע	34	x	8%	-	-	-	3,500.-	ל"י
סדירות	פלוס י"ע	2	x	1,500.-	x	8%	-	3,240.-	ל"י
							-	96,654.-	ל"י
							-	14,498.-	ל"י
							-	111,152.-	ל"י

העבודה כוללת:

- (1) יישור והובלת אדמה כשטח המיועד לקמפינג מאחורי בי"ס שדה.
- (2) כל עבודות השבילים כשטח הדיסקליות.

14 בדצמבר 1977



לכבוד
מר ש. רודניק
מ"מ מהנדס מחוז הנגב
משרד הבינוי והשיכון
המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים
באר-שבע

א.נ.,

הנדון: הצעת שרותים טכניים

אודה לך באם תוציא לנו חוזה לבצוע תאום התכנון והבצוע, ופקוח צמוד על בצוע הבניה להקמת 50 קוטג'ים ו-4 מקלטים בימית על ידי חברת רסקו, חוזה מס. 9077/75666/77.

ערך העבודה בהתאם לחוזה 10,700,000 ל"י.

שכרנו יהיה כדלקמן:

עבור פקוח על הקמת המקלטים בערך 1,100,000 ל"י
לפ"מערך העבודה 2%

22,000.- ל"י

עבור פקוח על הקמת 50 קוטג'ים בבניה קונבנציונלית
בערך 9,600,000 - לפי 3% מערך העבודה

288,000.-

310,000.- ל"י

סה"כ

=====

כידוע לך חברת "מואב" מהנדסים בימית בע"מ הינה חברת אחות לחברת פלנאר בע"מ.

כיום מופעל על ידי חברותינו בימית הצוות הבא:

מתאם תכנון ובצוע - ד. שטרן
ראש צוות פקוח - א. בר-אילן
מפקחים: אדלר תנחום, איתמר יעקב, צירמן מאיר, יהודה דוד, וולך צבי.
פקידה: חן רחל.

אינג' וולך צבי, מהנדס בן 37, 12 שנות נסיון בעבודה, הנו המועמד שלנו לפקוח על הפרויקט הנ"ל.

נודה לך אם תשובתך תופנה לכתובנו הישנה: אצל פלנאר בע"מ, רחוב ז'בוטינסקי 45, רמת גן.

בכבוד רב,

ד. שטרן

מואב מהנדסים בימית בע"מ

העתק: מר י. זיידה.

מדינת ישראל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

תאריך דווח למחשב

אל: הועדה להזמנות חוץ

מאת: מ"מ מהנדס מחוז הנגב

הנדון: בקשה לשינוי חוזה/הזמנה - תכנון חוץ

מס. סדורי 61/ 85614/ 77

1. פרטי החוזה/ההזמנה.

המחוז	הישוב	האובייקט	סעיף תקציבי	שם המחכנן וכתובתו
הנגב	ימית	בריכת שחיה		

2. התחייבויות ושינויים.

החוזה/ההזמנה	מתאריך	מס. יומן	סכום התחייבות ב"ל	הערות
המקורית	1.12.77	08330	33.966	
שינוי ראשון				
שינוי שני				
שינוי שלישי				
שינוי רביעי				

סה"כ התחייבויות ושינויים

3. נימוקים לשינויים בחוזה/ההזמנה:

העבודה כללה מלבד תכנון גוף הבריכה גם את תכנון מערכת האינסטלציה

עבודות פתוח - הכל לפי הנספח המצורף

ל	112,500	לאור האמור לעיל יהיה התשלום לאחר התיקון בסך
ל	33,966	פחות התחייבויות הקודמות בסך
ל	78,504	סה"כ הגדלה / הקטנה
		תאריך <u>22.12.77</u> שם המזמין <u>ש. רודניק</u> תפקיד _____
		חתימה _____

4. לשימוש המשרד:

א. חוות דעת מנהל האגף או חוות דעת מקצועית

חתימה

ב. החלטת הועדה להזמנות חוץ

ד. בן-יהודה
חשב המשרד

אינג' א. שרון
סגן ראש המינהל ומנהל
האגף לתכנון וכיצוע

ש. אבני
ראש המינהל לבנייה
כפרית וישובים חדשים

311-

מנהל לבנייה
מחוז חיפה
תאריך: 13-12-1977
נמקד: תל אביב

פ ל נ א ר ב ע " מ

הנדסה - מכנון ויעוץ

רמת גן - רח' ז'בוטינסקי 45, טל. 728127

8 בדצמבר 1977

לכבוד
קק"ל הכשרת קרקע
א ש ת א ו ל
לידי מר י. שפירא

א.נ.נ.

הנדון: ישורי שטח אזור תעשיה - ימית

בהמשך לעבודות העפר שבוצעו באזור התעשיה שלב ב', יש לבצע בנוסף
ישורי שטח הבאים:

1. בהמשך כביש מס. 2, מעבר לרצועה המערבית ועד לכביש 12.
2. המשך מילויים בתואי כביש 12 בהמשך לעבודות העפר שבוצעו
בשלב ב', בצדן הדרומי.


עבודות אלו יחושבו בחשבון הסופי שתגישו לנו לאחר תום עבודות העפר באזור
התעשיה.

בכבוד רב,

ד. שטרן
פלנאר בע"מ

העתקים:
מר ש. רודניק, מ"מ מהנדס אזור הנגב ✓
מר י. זיידה - מהנדס אזור הערבה וטיני
מר א. בר-אילן - פקוח

11 בדצמבר 1977



לכבוד
אדריכל ש. שקד
רחוב מצדה 8
תל - אביב

א.ב.

הנדון: עבודות תכנון ביטחון

1. טרם קבלנו מכס תכניות וחומר למכרז לגינון רובע ב ובנה ביתך.
2. הנך מתבקש להעביר בהקדם תכניות פתוח לרובעים ג' ו-ד'ו.
3. כמו כן, נא העבר מידית תכניות העמדת מקלטים לרובעים ג' ו-ד'ו בתאום עם חלו"א.
4. תכנית רובע ד'-יש להעביר תכניות לעיון לאדריכל הורוביץ ולמר י. זיידה על מנת שיקבע שפות בשבוע הממחיל ב-25.12.

מכבוד רב,

ד. שטרן
פלנאר בע"מ

העתקים: מר ש. רודניק
מר י. זיידה
מר א. בר-אילן

11. 12. 13. 14.

1. 12. 13. 14.
2. 12. 13. 14.
3. 12. 13. 14.
4. 12. 13. 14.

1. 12. 13. 14.

1. 12. 13. 14.

1. 12. 13. 14.
2. 12. 13. 14.
3. 12. 13. 14.
4. 12. 13. 14.
5. 12. 13. 14.
6. 12. 13. 14.
7. 12. 13. 14.
8. 12. 13. 14.
9. 12. 13. 14.
10. 12. 13. 14.
11. 12. 13. 14.
12. 12. 13. 14.
13. 12. 13. 14.
14. 12. 13. 14.
15. 12. 13. 14.
16. 12. 13. 14.
17. 12. 13. 14.
18. 12. 13. 14.
19. 12. 13. 14.
20. 12. 13. 14.

1. 12. 13. 14.
2. 12. 13. 14.
3. 12. 13. 14.
4. 12. 13. 14.

1. 12. 13. 14.

1. 12. 13. 14.

1. 12. 13. 14.
2. 12. 13. 14.
3. 12. 13. 14.

1. 12. 13. 14.

סיכום ישיבה: מנחה לימית

פרויקט: רובעים ג-ד

דף מס':

תאריך: 7.11.77

נוכחים: מר ש. אבני, ראש המינהל, מר א. שטרן - מנהל האגף, מר ש. רודניק - ס/מנהל אגף, מר י. זיידה - מנהל האזור, מר א. ניסים - המינהל, מר ש. הורוביץ - אדריכל האגף, מר ז. עופר ומר ע. אבני - צוות הקמה, מר ש. שקד - אדריכל העיר.
ד. שטרן וא. בר-אילן - תאום ופקוח פלנאר.

מינהל לבנייה בכרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

דאר בכרית

נהדרל בתאריך

הערות

1977-12-11

ח ח ל ט ה

בטיפול

מס'

ש. שקד
ד. שטרן

1

יש להשלם מידית תכנון בינוי העיר (השלמת תוכנית הקילומטר המרובע הראשון) הכולל השלמת רובע ד', בית היוצר, ובנה ביתך ב, וכן כולל סינוי במסגרת התכנון בין אזור המלוכות והרובע. כל זאת כדי שיהיה ניתן לגמור בצוץ של כ-1500 יחידות דיור ומבני הצבור ברובע עד לסוף שנת 1979.

מחוז
ד. שטרן

2

תכניות מערכות לרובע ג ומאה יח' ברובע ד והשלמת מערכת ראשית תהיינה מוכנות מכרז יוצא במכרז יצוין כי המינהל שומר לעצמו הזכות להגדיל החוזה באחוז שיאפשר השלמת השכונה.

30.11.77
15.12.77

ש. שקד

3

למקם סופית המקלטים ל-300 יח' דיור לבנוי בשלב הבא

17.11.77

רשימת מקלטים שהוצגה כוללת:

רובע ג': 60 מ"ר 1 יח' 50 מ"ר 5 יח'
35 מ"ר 2 יח' 25 מ"ר 2 יח'
סה"כ 10 מקלטים מאושרים ע"י הג"א.

ברובע ד' (100 יח' דיור) 1 מקלט 50 מ"ר, 5 מקלטים 35 מ"ר, סה"כ 6 מקלטים.
ע"מ לאפשר בצוץ מהיר יוקמו מקלטים טרומיים.

אולם מופעים - יש לבדוק תכניות האולם המוקם בערד באם עונה לדרישות, תוך השמעת בניה החלק המשמש לפונקציות שאינן שייכות למופעים.

הורוביץ

4

בית ספר שדה ימטר (בערב חנוכה) לחברה להגנת הטבע כולל חבורי החשמל, השלמת המטבח, חדר אוכל, יחידות דיור ופתוח השטח. יש לדווח לראש המינהל על התקדמות הבצוע.

4.12.77

מחוז
פקוח

5

לבדוק אפשרות בינוי מידי של 40-50 קוטג'ים והמקלטים הצמודים ע"י קבלן אחד, כאשר בחוזה מצוין האפשרות כי אותו הקבלן יתבקש לבצע את מערכות התשתית בהתאם למחירי היחידות שיתקבלו במכרז למערכות רובע ג' ורובע ד'.

מחוז

6

תאריך הישיבה הבאה:

תאריך הישיבה שלאחריה:

פרויקט:

סיכום ישיבה:

תאריך:

דף מס':

נוכחים:

- דף מס. 2 -

מס'	בטיפול	ח ח ל ס ח	עד תאריך	ה ע ר ו ת
7	צוות הקמה	חברת מקורות תפעל כראשות מקומית נאמנה לענייני מים בימית. מדי מים יורכבו ע"י הרשות המקומית. לצורך זאת יש לראות אחריות חברת מקורות כאילו נחתם עמם החוזה לכך. ברשם על ידי דניאל טטרן		

תאריך הישיבה הבאה:

תאריך הישיבה שלאחריה:

1 בדצמבר 1977

לכבוד
מר ש. רודניק
מ"מ מהנדס מחוז הנגב
משרד הבינוי והשיכון
באר-שבע

א.נ.נ.

הנדון: מקלטים לרובעים ג' ו-ד'
מכתבנו מיום 1 דצמבר 1977

בהתאם להנחיותיך מפגישה שהתקיימה ביום 23.11.77, יהיה מקלט מס. 1 בשטח של 50 מ"ר ולא 35 כנאמר במכתבנו. מקלט זה יבנה על ידי חברת רסקו בנוסף לשלושת המקלטים שנמסרו להם לבניה עד כה (2 של 50 מ"ר ו-1 של 25 מ"ר). עתה יבנו על ידי חברת רסקו במסגרת הזמנת א.ב.כ. 336/74 שלשה מקלטים של 50 מ"ר ו-1 של 25 מ"ר.

תושבי 6 יחידות דיור של מבנה אחד שהיו מיועדים להשתמש במקלט מס. 6 ימצאו מחסה במקלט מס. 1 הנ"ל.

ומכאן מקלט מס. 6 ישמש 24 יחידות דיור בבתיים שלוש קומות ויהיה בשטח של 50 מ"ר.

בהמשך לאמור לעיל, יש להוציא הזמנה לבנית המקלטים הנוספים הבאים:

רובע/קטע	25	35	50	60	75
ג' דרום	2		4		
ד' דרום	1	2	1		
ד' צפון	1	3	6	1	3
סה"כ	4	5	11	1	3

סה"כ 24 מקלטים. נוספים.

בכבוד רב,

ד. שטרן
פלנאר בע"מ

ועתקים:
מ. י. זיידה
מו. א. בר-אילן
אדויל ש. שקד

31-



pantomap israel ltd. photogrammetric mapping jerusalem
כנטומפ ישראל בע"מ חברה למכוי פוטוגרמטרי ירושלים

תשרד השיכון
מינהל לבניה כפרית וישובים
מחוז הנגב
נתקבל בתאריך **8-12-1977**
ראו נכנס
לשירות של
לעיונו של

לכבוד
מהנדס מחוז הנגב
מינהל לבניה כפרית
משרד השיכון
באר-שבע
א.נ.

הנדון: הגדלת תצ"א של ימית

אנו מגישים כזה את הצעתנו לכיצוע הגדלת תצ"א של
אזור ימית:

הגדלה לקנ"מ 1:5000, עפ"י האיתור וההנחיה של
חברת פלנאר בע"מ, ר"ג.

המחיר: - 1,240 ל"י (לא כולל מע"מ).

בכבוד רב,

פנטומפ ישראל בע"מ



CONTAINS INFORMATION OF A CONFIDENTIAL NATURE
WHICH IS NOT TO BE RELEASED TO THE PUBLIC

CLASSIFICATION	SECRET
EXEMPTION CODE	1.4, 2.4, 3.4, 4.4
DATE OF REVIEW	8-13-1977
REVIEWED BY	
APPROVED BY	

1. This document contains information of a confidential nature which is not to be released to the public.

2. This document contains information of a confidential nature which is not to be released to the public.

3. This document contains information of a confidential nature which is not to be released to the public.

4. This document contains information of a confidential nature which is not to be released to the public.

5. This document contains information of a confidential nature which is not to be released to the public.

6. This document contains information of a confidential nature which is not to be released to the public.

7. This document contains information of a confidential nature which is not to be released to the public.

8. This document contains information of a confidential nature which is not to be released to the public.

9. This document contains information of a confidential nature which is not to be released to the public.

10. This document contains information of a confidential nature which is not to be released to the public.

11. This document contains information of a confidential nature which is not to be released to the public.

12. This document contains information of a confidential nature which is not to be released to the public.

13. This document contains information of a confidential nature which is not to be released to the public.

14. This document contains information of a confidential nature which is not to be released to the public.

ה.ר. 7021 סקנד 61070

נובמבר 1977
כסלו תשל"ח

משרד השיכון
מס'
תאריך
שם
1977 12

לכבוד
מחלקת עבודות צבוריות
רח' לינקולן 9
תל-אביב

• • •

המכרז
מגיש הצעה ברוף הים - ימים
החזקה מס. 9040/60411/76

להבדילת החברים בחדש הים בימים הרבול ההזמנה -:

ש"ח 7.037.236	סכום ההוצאות
512.764	הקדלה בסכום
ש"ח 7.550.000	סה"כ

יחסי פריטי התדמית = ללא שינוי.

בכבוד 27

ד. בן יחזקאל
שם הספר


ראש המנהל לבנייה כסרים
דירקטורים מועדים

החשבונית
מ"א. בלף מסוננת על חרזים ומסיונים
מ"ד. לטמ, ומסוננת על יסודנים חסידים
מסוננת מחורי לבניית כשרית מחורי חגב
מסוננת סקיף חסידים 90.00.787/04 - כניית ביטוח

18304 - 1977

8309. 12.77.

/30



[Handwritten signature]

402.81 - 175 7761

חברה ישראלית לייצור והספקת בטון מובא



ה מ ש ר ר : תל-אביב, רח' בירנבוים 8, טלפון 453141/2/3/4
 המעבדה המרכזית: בני-ברק, רח' ששת הימים, טלפון 782006
 המפעלים: בני-ברק, אזור התעשייה, רח' ששת הימים, טלפון 782569
 אשדוד, אזור התעשייה, טלפון 055 - 31822/25426
 דרום-חולון, אזור התעשייה ראשון-לציון, טלפון 948956
 ירושלים, אזור התעשייה עטרות, טלפון 02-854861/2
 רמלה, אזור התעשייה, טלפון 966345

28.11.77

תאריך

מ' נ' 3

459-51-77

סס

משרד השיכון
 מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 דאר נכנס
 נתקבל בתאריך
 4-12-1977
 לטיפולו של
 לעיונו של

לכבוד

מר ד. שטרן

פלאנר בע"מ

ז'בוטינסקי 45

רמת - גן

א"נ,

הנדון: מתקן בטון ביסית

הננו לאשר קבלה מכתבכם מיום 20 בנובמבר ש.ז. .

ברצוננו להודיעכם שהתחלנו בעבודות הבנייה באיזור התעשייה בשטח
 שהוקצה לנו, ואנו עושים כל מאמץ לסיים הקמת המתקן החדש בהקדם.

מיד עם סיום הקמת המתקן החדש נפרק ונפנה המתקן הקיים.

בכבוד רב

י. צ'צ'יק

מנהל כללי

ישראלבטון בע"מ

העוקבים: מר ש. דורניק, מ"מ מהנדס המחוז

מר י. זיידה, מהנדס אזור הערבה
 וסיני.

מר א. בר-אילן, מיקוח.

סיכום ישיבה: **בימים**

פרויקט:

תאריך: 29.11.77

דף מס': 1

נוכחים:

היה ש. אבני, ש. רודניק, ז. עומר - המינהל לבניה וקמרים
אדריכל ש. שקד
מהנדס ד. שטרן ומר א. בר-אילן

30-11-1977

ח ח ל ס ה

מס' בטיפול

עד תאריך

הערות

כללי

- | | | | |
|----------|----|----------------|--|
| 25.11.77 | 1 | רודניק | להעביר לראש המינהל פרוגרמה למקלטים להשלמת רובע ג' ול-100 יח' ברובע ד' |
| 25.11.77 | 2 | שקד | תכנית בנוי השלמת רובע ד' מטכמת עד |
| 29.11.77 | 3 | שקד | תכניות פרטי גלריות מושלם ומועבר לקבלן |
| 26.2.78 | 4 | מחוז פלנאר | מרכז מסחרי - בינוי משרדים גמור |
| 1.2.78 | | | תחילת כניסה |
| בהקדם | 5 | מחוז | מרכז מסחרי - יש להעביר למעטרה השטח המיועד להם, באמצעות שו"ם, לפני סיום הסדרים כספיים. |
| | 6 | מחוז | כל מבנה ומתקן יועברו לשו"ם למסירה למשתמשים פרטי למבנים, לגביהם יוצא אישור מיוחד של ראש המינהל. |
| | 7 | צוות הקמה | רהוט למשרדי הרשות המקומית יתוכננו עם אדריכל שקד |
| 1.6.78 | 8 | מחוז פלנאר | שרותים (מערכות וכבישים) להשלמת אזור תעסיה גמר בצוע |
| | 9 | צוות הקמה | שטח שיוקצה באזור האכסון שבאזור התעסיה ליזמים, יותנה בחוזה עמו כי הנו מתחייב לשאת בהחזר כל ההוצאות היחסיות שבהלקו עבור התשתית. |
| ינואר 78 | 10 | צוות הקמה מחוז | לאחר שטח אחסנה באזור האכסון כאשר הקצאת השטח תהיה לטווח זמן ארוך, אך בצוע המתכנים יהיה בשלבים. חוגשנה הצעות פרוגרמה לבצוע מתכנים בשלב ראשון על ידי צוות הקמה - מבנה אחד, הגמ"ר ומל"ח. יש לבדוק הקמה המבנים בבניה שרומית |
| | | | <u>הנושא: קמפינג</u> |
| | 11 | מחוז | הקמפינג ישאר במקום המוצע, כאשר המבנה המרכזי ימוקם בגבול הדיקליות. |
| | 12 | " | יש להסב חוזה הכנון הקמפינג לחברה הממשלתית לחיירות. |

תאריך הישיבה הבאה:

תאריך הישיבה שלאחריה:

2 /

פרויקט:

סיכום ישיבה:

תאריך:

דף מס':

נוכחים:

- דף מס. 2 -

מס'	בטיפול	ת ח ל ס ה	עד תאריך	הערות
13	מחוז	יש לתכנן בחוף הים מול אזור הקמפינג סככות צל, מקלחות, ברזיות וסוכה מציל, וכן שביל מאזור הקמפינג אל שפת הים, שביל שיחיה בחזקת דרך צבורים.	4.12.77	
14	מחוז פלגור	חברת: בייט שדה (עם מר עשהאל) המתקן מוכן לתפעול, כולל גדור, חבור חשמל, תאורה, וגמר בינוי		
15	מחוז פלגור	להורות לקבלן להתקין גוטי תאורה עם מספרים מעל הכניסות למגורי חניכים.		
16	"	להכניס ולבצע בריכת צמחי מים במרכז הכיכר העליונה.		
17	"	להזמין מחקן סולרי לחמום מים עבור המטבח.		
18	"	חלון קטן באולם יוגול על ידי הקבלן.		
19	בי"ט שדה	להפנות בקשה לצוות חקמה להקצאת דירות בעיר עבור אנשי הצוות. יש לתת עדיפות לחושבי העיר למתן שירותים לבית הספר.		
		נרשם על ידי דניאל שטרן.		

תאריך הישיבה הבאה:

תאריך הישיבה שלאחריה:

FIELD NO.	DATE	LOCATION	REMARKS
10000		- TP 02. 5 -	
101	10/10/50	TP 02. 5	
102	10/10/50	TP 02. 5	TP 02. 5 TP 02. 5
103	10/10/50	TP 02. 5	TP 02. 5 TP 02. 5
104	10/10/50	TP 02. 5	TP 02. 5 TP 02. 5
105	10/10/50	TP 02. 5	TP 02. 5 TP 02. 5
106	10/10/50	TP 02. 5	TP 02. 5 TP 02. 5
107	10/10/50	TP 02. 5	TP 02. 5 TP 02. 5
108	10/10/50	TP 02. 5	TP 02. 5 TP 02. 5
109	10/10/50	TP 02. 5	TP 02. 5 TP 02. 5
110	10/10/50	TP 02. 5	TP 02. 5 TP 02. 5
111	10/10/50	TP 02. 5	TP 02. 5 TP 02. 5
112	10/10/50	TP 02. 5	TP 02. 5 TP 02. 5
113	10/10/50	TP 02. 5	TP 02. 5 TP 02. 5
114	10/10/50	TP 02. 5	TP 02. 5 TP 02. 5

7533

Mr. Clark

Walter J. Bennett
1500 1st St. N.E.
Washington, D.C.

Dear Mr. Bennett

I have your letter of the 11th

and am sorry to hear
of your illness.

Yours truly
John

הקריה תל-אביב
24. IV. 1977
מ/מ

א.א.א.

מדינת ישראל
משרד השיכון
המינוף לבנייה כפרית וישובים חושים
בקשה לאישור הומנה-עבודת חוץ
מס. / /

אל : הוועדה להחלטות חוץ.
מהנדס מחוז הנגב
מאת :
חלק א' (סעיפים 9-1 ימולא ע"י המזכיר)

1. זיהוי המקום	ה מס ח ו ז	ה י ש ו כ	מס. ארביקט	חאריך	נמר	הקבוצה / התכנון	סעיף מקציבי	חאריך דוח למסמך
----------------	------------	-----------	------------	-------	-----	-----------------	-------------	-----------------

2. פרטי התכנון	נ ו ש א ה ת כ נ ו נ	מס' יחידות	ס י ש ו כ	מס' יחידות	מס' יחידות	מס' יחידות	מס' יחידות	מס' יחידות	מס' יחידות
תכנון רהוט פנים לבית כנסת	1	רהיט	400,000						
השרותים									
ס ו ב	ה ת כ נ י ת : סקורית / חוזות / חוזות עם סינויים								

משרד השיכון
ואגף לבניה כפרית
29. XI. 1977
הקריה תל-אביב

3. פרטים נוספים: **תכנון, רהוט בית הכנסת כולל במה, ארון קודש, ספסלים תפילה וכו', המהווה השלמה לתכנון בית הכנסת. הרהוט הנו מיוחד עקב דרישות המבנה, אבל ניתן להשתמש ברהוט קווי מן המוכן.**

תכנון רהוט - תכנון אדריכלי פרטי בצוע, מפרט ו ולוח כמויות.	פרטי התכנון
---	-------------

5. מסמכים	כס' חוץ
-----------	---------

6. פרטי המבצעים	שם	מקצוע	ישוב	רחוב	מס. בית	מס. טלפון
שקד קצף	אדריכלים	חל-אביב	מצדה		8	231223

7. נמוקים להקדמת המבצע: **המתכנן תכנן את בית הכנסת עצמו**

8. תשלום	מחיר מ"ר	מס' יחידות	מס' יחידות	מס' יחידות	מס' יחידות	מס' יחידות	מס' יחידות	מס' יחידות	מס' יחידות
רהוט ופנים ביי"כ									
תשלום									
כסות									
נדרכים									
נסיעות									
הדפסות									
סה"כ									

9. חאריך: **מס' המסמך: 11-10 ימולא ע"י המשרד הראשי**

חלק ב' (סעיפים 10-11 ימולא ע"י המשרד הראשי)

10. חוות דעת	ח ו ז	ח י ש ו כ	חאריך
--------------	-------	-----------	-------

11. **החלטת: מוסר ע"י הוועדה להחלטות חוץ ב**
לדעת: **החלטת / הערות**

12. חתימות	יו"ר	מסמך	זכר	חאריך	חאריך
------------	------	------	-----	-------	-------

משרד השיכון

ומינהל לכבייה כפרית וישובים חדשים
בקשה לאישור הזמנה-עבודת חוץ
מס. / /

מאת: מהנדס מחוז חגלב

חלק א' (סעיפים 1-9 יסודות כלליים)

[illegible]

תכנון רחוט - תכנון אדריכלי פרטי בצוע, מפרט ל ולוח כמויות.	מאור סירחי התכנון

	9 100
--	----------

6.	שם	סקיז	ת.ס.ע.	מס. בית	מס. טלפון
פרטי	שקד קצף	אדריכלים	תל-אביב	מצדה	8 231223
הסכמים					
המוצעים					

7. נסו קצתם להתרשם מהמבצע: המתכנן תכנן את בית הכנסת עצמו

[illegible]

משרד התיכונים והשיכון
המינהל לבנייה וזרים ויישובים חדשים
ויישובים חדשים

הקריה, תל-אביב

מ.ד. 7021 סיקור 61070

18.11.1977

1439 -

משרד השיכון
מינהל לבנייה וזרים ויישובים חדשים
מיוזם הנגב

דאד נכ"י נחשב בתאריך

27-11-1977

לשירות של _____
לעיונו של _____

לכבוד

מר ששה מן
המנהל הכללי
בנק ספרות
ירושלים.

א. 3.

הנדון: בית נוער בימית.

בסיקור בימית ב- 19.5.76 הובטחה על ידך תרומה של 250.000 ל" (מאחיים ותיקים אלף ל"י) בהשתתפות בנק ספרות בהקמה בית נוער ע"ש בנק ספרות, בימית. כן הובטח על ידך כי עם גמר הקמה בית הנוער השקול הנהלת הבנק אימוץ הסודרון מבחינת הציר, הריהוט והתימול.

בית הנוער נמצא בלבי בנייה מתקדמת ובגלל אופי התכנון וההתקדמות בתהליך הבניה, העלת הקמתו כ- 800.000 ל"י.

לאור הנ"ל, הננו מבקשים אישורכם להגדלה השתתפותכם עד לסכום של 500.000 ל"י.

עד לקבלת החלטתכם, אני מקווה מאוד כי תהיה חיובית, אבקשן להדורות על העברה 250.000 ל"י המובטחת לפני למעלה משנה. לזכות מטרוננו ללא ריחור.

ב כ ר כ ה,

ש. 4. מבני

ראש מינהל לבנייה וזרים

ויישובים חדשים

הערות:

מר ד. וינושל - המנהל הכללי
מר ז. בן-יהודה - השב המשרד
מר ש. רודניק - מ"מ סגן סגן סגן
מר ג. אביכי - מזכר המינהל
מר י. צור - כלכלן במיר
מר י. זיורה - ראש צוות בניה
מר ז. עדמר - ראש צוות הקמה.

המשרד לביטחון המדינה
מחלקת המודיעין
מס' 11-11-1977
תאריך: 11-11-1977
שם: _____
מקום: _____

22 בנובמבר 1977



לכבוד
חברת רמאור בע"מ
רחוב פרופסור שור 14
תל - אביב

א.נ.

הנדון: מכרז מערכות לרובעים ג' ו-ד' בלמית

1. יש לכלול במכרז את עמודי התאורה וגופי התאורה.
2. יש להקפיד להשתמש בתוצרת הארץ, עד כמה שהדבר ניתן.

בכבוד רב,

ד. שטרן
פלנאר בע"מ

העתיקים:

מר ש. רודניק, מ"מ מהנדס המחוז ✓
מר י. זיידה, מהנדס אזור הערבה וסיני
מר א. בר-אילן - פקוח

22 SEP 1957

RECEIVED
RECEIVED
RECEIVED
RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

Barcino Onion

22 בנובמבר 1977

ד. השיכון	
מינהל כב"מ	מחלקת חדשים
דא"ר נכנס	נתקבל בתאריך
25-11-1977	
לטיפולו של	
לעיון של	

לכבוד
קרן קימת לישראל
הכשרת קרקע דרום
אשתיאל

א.נ.

הנדון: הזמנה מס. 9040/60732/76 - חשבון חלק מס. 2
מכמבר מיום 15 בנובמבר

לוטסה בזאת מוחזר לכם החשבון הנ"ל.

נא להעבירו אלינו בצרף חשובי כמויות לבקורת.

טרם סיימתם העבודה, כגון: תקון מדרונות ומלוי תעלות.
הנכם מתבקשים לגשת מיד להשלמת העבודה הנ"ל.

בכבוד רב,

ד. שטרן
לנאר בע"מ

העתיקים:

מר ש. רודניק, מ"מ מהנדס המחוז
מר י. זיידה, מהנדס אזור הערבה וטיני
מר א. בר-אילן - פקוח

25-11-1977

25-11-1977
STANDARD INDUSTRIAL LUMBER CO. LTD.
25-11-1977

25-11-1977
STANDARD INDUSTRIAL LUMBER CO. LTD.
25-11-1977
STANDARD INDUSTRIAL LUMBER CO. LTD.
25-11-1977
STANDARD INDUSTRIAL LUMBER CO. LTD.

STANDARD INDUSTRIAL LUMBER CO. LTD.
25-11-1977

STANDARD INDUSTRIAL LUMBER CO. LTD.

STANDARD INDUSTRIAL LUMBER CO. LTD.

STANDARD INDUSTRIAL LUMBER CO. LTD.

STANDARD INDUSTRIAL LUMBER CO. LTD.

STANDARD INDUSTRIAL LUMBER CO. LTD.

STANDARD INDUSTRIAL LUMBER CO. LTD.

311

קרן קימת לישראל

מינהל פיתוח הקרקע

הכשרת קרקע חבל הדרום, משתלת אשתאול ד.ג. שמשון-טל. בית-שמש 911278, 911208
 ו' בכסלו תשל"ח
 חקד/762/3801/ח/יכ

(16.11.77)

המשרד הראשי

קרן קימת לישראל
 בית המסחר, רחוב
 ת.ד. 283 - ירושלים
 טלפון 25261

השניפים

מפרע חיפה

פרזית חיים
 ת.ד. 45
 טל. 721367-721353

חיפה

רחוב הבנקים 18
 ת.ד. 1547
 טל. 521271

צפון

בית הקרקע
 ת.ד. 1137
 טל. 30989

זקנה

בית הקרקע
 ת.ד. 893118
 טל.

קריית-גת

ב.ד.ו.ג.ו.ה
 דאד נע סדח-ה
 טל. 91272-91273

באר-שבע

רח' התעוררות 117
 ת.ד.
 טל. 77898

(לידי מר י. וילקין) השיכון
 מינהל פיתוח הקרקע
 יח' ויישובים חדשים
 יח' חנוכה
 דאר נבנ
 יקבל נתאריך
 24-11-1977
 לטיפול של
 לעיונו של

עם השלמת בצוע עבודות העפר בשטח האכסון אזור התעשייה שנדרשו
 עקב שינויים בתכניות (מכתבו של מר זיידה - משרד השכון מתאריך -
 9.9.77), הגנו מצרפים דפי חישוב כמורים וחוכניות המתייחסים לאסור.

ס"ה תפירה אזור אכסון (שינויים) - 14,564 מ"ק.

סיכום כמורים - ימית אזור תעשייה שלב ב' :

רצועה מערבית	-	163.084.17 מ"ק
שטח מזרחי	-	268.516.00 מ"ק
שטח דרומי (אכסון)	-	100.504.16 מ"ק
שינויים בשטח		
אכסון	-	14.564.00 מ"ק
ס"ה	-	546.668.33 מ"ק
=====		

סיכום זה בא כתרספת לדרך רכוז הכמורים שהועבר אליכם בתאריך -
 25.10.77 (נספח לחיק חישובי כמורים).

נבקשכם, להעביר חישובי הכמורים לבדיקה בהקדם, ולאשרם בכתב חוזר
 אלינו.

בכבוד רב,

יחיאל שפירא
 מנהל הכשרת קרקע-דרום

עותקים:

מר ש. רודניק - מ"מ מהנדס המחוז
 מר י. זיידה - משרד השכון - ב"ש
 מר א. בר-אילן - מקור

דב/

100-11-45
 100-11-45
 100-11-45

REPORT FOR THE YEAR 1964 -

電話：03-5681-1111

311-

קרן קימת לישראל

מינהל פיתוח הקרקע

הכשרת קרקע חבל הדרום, משתלת אשתאול ד.ג. שמשון טל. בית שמש 911278, 911208
ח' בכסלו תשל"ח
הקד/786/3801 יכ
(18.11.77)

משרד השיכון
מינהל לבנייה נכרית ויישונים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
נתקבל בתאריך
23-11-1977
לטיפול של
לעיונו של

המשרד הראשי

קרן קימת לישראל
בית הקרקע, ירושלים
ת.ד. 283 - ירושלים
טל. 35261

השניפים

מספר ח'פה

מ.ד. ח'פה
ת.ד. 45
טל. 72-551, 72367

ח'פה

רחוב הכניס
ת.ד. 1347
טל. 521271

צ'פה

בית הקרקע
ת.ד. 1157
טל. 30889

י'קנע

בית הקרקע
ת.ד. 901118
טל.

ק'רית-ג'ת

ב'רית-ג'ת
דאר נע שדה-ג'ת
טל. 91222-3

כ'מר-ש'בע

רח' המסורות
ת.ד.
טל. 72890

הנדון: הכשרת שטח - ימית
תוצה מס' 40/60732/76
מכתבס מיום 15.11.77

א. עלות העבודה המקורית ע"ס - 2,542,000 ל"י, הוגדלה בסך - 528,000 ל"י
(הגדלה עבודה בימית - משרד השכון מס' 3801-86641), ועומדת ע"ס -
3,070,000 ל"י.

ב. תיק חישובי כמויות הועבר לפיקוח עליון, - החברה לסדירות והנדסה -
בתאריך 25.10.77, ודווח לכם על כך בהעתק מכתב מאותו תאריך.

חישובי כמויות עקב תוספת עבור שינויים באזור העשיה שטח אכסון,
הועברו לפיקוח עליון בתאריך 17.10.77.

נבקשכם לוודא קבלת החומר, בדיקתו ואישורו בהקדם.

בכבוד רב,

יחיאל שוירא
מנהל הכשרת קרקע-דרום

ערתקים:

מר ש. רודניק - משרד השכון - ב"ש
מר י. זיידה - משרד השכון - ב"ש
מר א. בר-אילן - פקוח

דב/

**משרד הבינוי והשיכון
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים**

311

20.11.77

ש - 1427

משרד השיכון	
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים	
תקבל בתאריך	
22-11-1977	
לשירות	לעזרה

לכבוד

אל"מ שגב (שמילי)

לשכת מחאה הפעולה בשטחים

משרד הבטחון, הקריה - ת"א

, א.ג.

הנדון: ז מ ת - השטח המיושב על-ידי הכדואים

בשטח שחוקצת לנו בימים קיימות מספר חלקות המוחזקות ע"י בדואים במסעים וחורשות.

בשעתו בקשו מאתנו לתמנע מטיפול בחלקות אלו ואנו נעתקנו לבקשה זו כל זמן שאדבר לא הפריע לפתוח.

עתה עלינו להפעיל באופן דחוף עבודות השמית ברובעים ג' ו-ד' לבניה מידית וחלקות אלה ממריעות להשלמת השמית (החלקות נמצאות בחלק המערבי-צפוני של רובע ד' במסומן על התכנית הרצופה בזה).

אבקש תוראותיכם לפינוי מידיו של החלקות על-מנת למנוע הפרעות להשלמות השמית כאמור.

ב ב ר כ ה

ש. אבנר

**ראש מינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים**

העתיקים:

מר א. שטרן - מנהל אגף תכנון וביצוע

מחנכט מחוז חגב

מר ו. לשם - ממונה על הפעלת הבניה בישובים חדשים

מר י. זיידה - מחנכט איזור הערבה וסיני

מר י. צור - כלכלן בכיר

15 בנובמבר 1977



לכבוד
אדריכל ר. לרמן
רחוב אחד העם 116
תל - אביב

א.נ.

הנדון: הזמנת תכנון באזור תעשייה ימית
מכתבן מס. 950 מיום 8.11.77

על מנת לאפשר הכנת הגדלת החוזה הנ"ל, הנך מתבקש להעביר בהקדם
חשוב שעות העבודה הראליות למשרדנו, והשכר המגיע לפי שכר שעות
עבודה כמקובל בנוהלי משרד השכר.

בכבוד רב,

ד. שטרן
פלנאר בע"מ

העתיקים:

מר ש. רודניק - מ"מ מהנדס מחוז הנגב ✓
מר י. זיידה - מהנדס אזור הערבה וסיני
ראש צוות קקמה ימית.

15 בנובמבר 1977



לכבוד
מר י. שפירא
מנהל הכשרת קרקע
משתלת אשתאול
ד.ב. שמשון

א.ב.

הנדון: חוזה 40/60732/76 - חשבון חלקי מס. 2
מכתבם הקד/3801/674/מס/ת מיום 17.10.77

1. הועברה בקשה להגדלת החוזה בסך של 28,000 ל"י שטרם נחתמה.
2. לא נוכל לאשר החשבון בלא חישובי כמויות מצורפים עקב היות שה"כ החשבון קרוב לסכום החשבון הסופי.
3. נא טפולכם בטעיף 2 לעיל בהקדם.


בכבוד רב,

ד. שטרן
לנאר בע"מ

העתיקים:

מר ש. רודניק, מ"מ מהנדס המחוז
מר י. זיידה
מר א. בר-אילן (+ החשבון) ✓

TO: DIRECTOR
OF THE BUREAU
OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D.C.



M.C.

RE: [illegible] - [illegible] - [illegible]
[illegible] - [illegible] - [illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

[illegible]

[illegible]

RE: [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

13 בנובמבר 1977

משרד השיכון
 מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 תאריך כניסה לתקבל בתאריך
14-11-1977
 למסלול של
 למסלול של

לכבוד
 אדריכל ש. הורביץ
 ס/מנהל האגף לתכנון וביצוע
 המנהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 משרד השיכון
 הקריה/תל-אביב

א.נ.

הנדון: ישיבות תאום - ימים
 מכתב מיום 3/11/77 מס. 152/ת/סמ/77

- א. מפאת לוח זמנים צפוף מתקיימות הישיבות לעתים יותר קרובות מאשר כל שבועיים.
- ב. עקב הצורך בתאום עם גורמי חוץ קשה לנו לקבוע תאריך שבועיים מראש.
- אנו נשתדל לעמוד בבקשתך זו, אך נודה לך על שתוף פעולה עמנו בנסיון להתגבר על קשיים מנהליים.

ב ב ר כ ה ,

ד. שטרן
 מנכ"ל לנאר בע"מ

העתיקים:
 מר א. שטרן - מנהל האגף
 מר ש. רודניק - מ"מ מהנדס מחוז הנגב
 מר י. זיידה - מהנדס אזור הערבה וסיני

Small Business Administration
U.S. Department of Commerce


DATE _____ UNIT _____

7521-11-21



א.א.י.ל. ישראל בע"מ תעשיות אלקטרוניקה

A.E.L. ISRAEL LTD. electronics industries



לכבוד

א. בוקסנבאום יועצים בע"מ

רח' בלוח 13

תל-אביב

א.נ.,

הנדון: מע' שבוגתית לפליטת שדורי סלביזיה

סמכין: מכרז 122/76

בהמשך למכתבנו 701/120/2968 מיום 27 לאוקטובר 1977, הננו מתכבדים להגיש בזה את התכניות החשמליות לאזורים ב' ובנה ביתך.

ואלה הם השרטוטים:

1 SHEET PLAN SECTOR B	=	NO. 39-22057-064
10 SHEETS LINE AMPLIFIERS SECTOR B	-	NO. 39-22057-065
4 SHEETS LINE AMPLIFIERS BLOCK DIAGRAM, SECTOR B	-	NO. 39-22057-067
3 SHEETS PLAN SECTOR B-B	-	NO. 39-22057-063
2 SHEETS LINE AMPLIFIERS BLOCK DIAGRAM, SECTOR B-B	-	NO. 39-22057-068
4 SHEETS LINE AMPLIFIER SECTOR B-B	-	NO. 39-22057-066

בברכה,
א.א.י.ל. ישראל בע"מ
י. לוצ'נסקי
ר' ענף מרכזות צבוריות

י/ל/סמ

העתיקים לידיעה: מהנדס מחוז הנגב של המנהל לבניה כפרית.

מר שרון - חב' מלגאר

מר מיכאל בורד - משרד החקשורה.

לוסח: השרטוטים הנ"ל למכותב לפעולה.

31- י"א
 213

משרד השיכון
 מינהל לבנייה ומכירת דירות ויישומים חדשים
 מחוז הנגב
 נתקבל בתאריך _____
 תאריך נכנס _____
13-11-1977
 למחלקה של _____
 למשרד השיכון של _____

פ' פלנאר בע"מ הנדסה - תכנון ויעוץ

ת א ו מ ו פ י ק ו ח

י מ י ת

משרד השיכון, המינהל לבנייה כפר סמך

דף תפוצה

המינהל:

מר ש. אבני - ראש המינהל

מר א. שטרן - ס/ראש המנהל ומנהל האגף לבצוע

מר ע. גלזניק - מהנדס מחוז הנגב ✓

מר י. זידה - ס/מהנדס מחוז הנגב
אברהם אלכסנדר - אברהם אלכסנדר

מתכננים

אדריכל ש. שקד

אדריכל הורציו

תה"ל

מר טמיר - חברת "רמאור"

מר י. רייף - חברה למדידות והנדסה אזרחית
אברהם רייף

מר א. קולקר - משרד השכון

מר א. בר-אילן

סיכום ישיבה: ימית

פרויקט: אזור תעשייה

דף מס': 1

תאריך: 6.11.77

נוכחים: אדריכל לרמן, מהנדסים: פסקל (תה"ל), זינגר (רמאור), גלבר (חלוי"א)
שטרן (פלנאר)

מס'	בטיפול	ה ח ל ט ה	עד תאריך	הערות
		<u>נושא הדיון: תאום מערכות אזור תעשייה</u>		
1	כללי	הוצגה תכנית מוקדמת לשכונה חדשה למבנים סטנדרטים של חברת "מבני תעשייה" אשר תוצג לאשור מ.ב.כ.		
2	רמאור חלוי"א	מפרצים לעמודי חשמל יקבעו בהתאם לדרישות חברת החשמל במקום ובזמן שיקבע על ידם.		
3	כל המתכננים	מהלך יתר המערכות יהיה בהתאם לתכניות תאום מערכות שאושרו.		
4	כנ"ל	באזור המוצע ל-2 המבנים החדשים מול השכונה הקיימת (מעבר לכביש 5) יתואמו קוי החשמל והמערכות בהתאם למציאות בשטח (בצוע שלב א)		
5	חלוי"א	לתכנן צומת כבישים 12, 18 ולהעביר לתה"ל	9.11.77	
6	לרמן	חלקות מס. 7, 4, 5, 3-82 יקוצרו ב-5 מ' על מנת להשאיר מקום לגדור היות והמילוי בגבול החלקה גלש.		
ברשם על ידי דניאל שטרן				

תאריך הישיבה הבאה:

תאריך הישיבה שלאחריה:

פ' פלנאר בע"מ הנדסה - תכנון ויעוץ

ת א ו ס ו פ י ק ו ח

י מ י ת

משרד השיכון, המינהל לבנייה כפרית

דף תפוצה

המינהל:

מר ש. אבני - ראש המינהל

מר א. שטרן - ס/ראש המנהל ומנהל האגף לבצוע

מר ש. ליצניק *ליצניק* מהנדס מחוז הנגב

מר י. זידה - ס/מהנדס מחוז הנגב

זידה אריה שני ✓

מתכננים

אדריכל ש. שקד

אדריכל הורציו

תה"ל

מר טמיר - חברת "רמאור"

מר י. רייף - חברה למדידות והנדסה אזרחית

אריה רייף

מר א. קולקר - משרד השכון

מר א. בר-אילן

סיכום ישיבה: ימית

פרויקט: אזור תעשייה

דף מס': 1

תאריך: 6.11.77

נוכחים: אדריכל לרמן, מהנדסים: פסקל (תה"ל), זינגר (רמאור), גלבר (חלוי"א)
שטרן (פלנאר)

מס'	בטיפול	ה ח ל ט ה	עד תאריך	הערות
		נושא הדיון: תאום מערכות אזור תעשייה		
1	כללי	הוצגה תכנית מוקדמת לשכונה חדשה למבנים סטנדרטים של חברת "מבני תעשייה" אשר תוצג לאשור מ.ב.כ.		
2	רמאור חלוי"א	מפרצים לעמודי חשמל יקבעו בהתאם לדרישות חברת החשמל במקום ובזמן שיקבע על ידם.		
3	כל המתכננים	מהלך יתר המערכות יהיה בהתאם לתכניות תאום מערכות שאושרו.		
4	כנ"ל	באזור המוצע ל-2 המבנים החדשים מול השכונה הקיימת (מעבר לכביש 5) יתואמו קווי החשמל והמערכות בהתאם למציאות בשטח (בצוץ שלב א)		
5	חלוי"א	לתכנן צומת כבישים 12, 18 ולהעביר לתה"ל	9.11.77	
6	לרמן	חלקות מס. 3, 4, 5, 7 יקוצרו ב-5 מ' על מנת להשאיר מקום לגדור היות והמילוי בגבול החלקה גלש.		
מרשם על ידי דניאל שטרן				

תאריך הישיבה הבאה:

תאריך הישיבה שלאחריה:

8 בנובמבר 1977

אשרף למור

לכבוד
ה"ה זלץ, שמיר - משרד התיירות, ירושלים
אדריכל ורהפטיג - משרד הבינוי והשכון
מר גרשון דה-האז - אגוד הקמפינג
מר ש. רודניק - ס/ראש אגף, המנהל לבניה כפרית
מר י. זיידה - מהנדס אזור הערבה וסיני, ב"ש
אדריכל אלרם שחר - המנהל לבניה כפרית, ב"ש
אדריכל ש. שקד
אדריכלים קולקר-סאומן
מהנדס טמיר - רמזור בע"מ
מהנדס ציטר - תה"ל
מהנדס רייף - שרותי הנדסה
מר עמוס אבני - ראש צוות הקמה ימית
ראש ועד תושבי ימית
מר א. בר-אילן - פקוח

9/11/77

אדונים נכבדים,

הנדון: ישיבת שפוט - קמפינג ימית

בהמשך להודעתנו הטלפונית הננו להזכירכם כי ביום חמישי 17/11/77 בשעה 09.00 בבקר תתקיים ישיבת ועדת שפוט בנושא: קמפינג ימית.

הישיבה תתקיים במשרדו של מר רודניק, במנהל לבניה כפרית וישוברים חדשים, משרד הבינוי והשכון, הקריה/חל-אביב.

בכבוד רב,

ד. שטרן
לנאר בע"מ

סיכום ישיבה: תאום בימית

פרויקט: ימית

דף מס': 1

תאריך: 2.11.77

נוכחים:

מר י. זיידה, אדריכלים: שקד, קולקר, לרמן
מהנדסים: חמיר (רמאור), ציטר (מה"ל) רייף (שרותי הנדסה), עוזר (בוקסנבאום)
ח"ח שטרן ובר-אילן - פלאנר ונציג הועד.

ח ח ח ח

בטיפול

מס'

א. קמפינג

הוצגה הצעת תכנון הקמפינג המתבססת על השטח החדש
כולל הפריצה לאזור הדיקליות.

קולקר

1

יש לודא שקו הביוט העובר מאזור ביי"ש שדה יעבור בשטח
צבורי עם זכויות מעבר.

"

2

יש להסדל שמעבר ממפלס למפלס יהיה על ידי מדרגות
ולא מדרגות.

"

3

יש לבטל השרותים בקצה הצפוני של אזור האוהלים,
ובמקום זאת יהיו 5 מבני שרותים בפרופוריה של אזור
המיועד ל"בונגלוס".

"

4

בקצה הצפוני של השביל המרכזי יש לתכנן טובה לרכב.

"

5

שבילים בין האוהלים והמשטחים המיועדים לבונגלוס
יהיו מקורר ברוחב 9 מ' (מזה 2.5 מ' כחלק מהשטח
המיועד לחניה רכב). המשטחים עצמם יהיו מחול.
שפועי המדרגות שבין המשטחים ייוצבו על ידי צמחיה.

"

6

בין משטחי האוהלים יוצב אלמנט טרומי גמור, עליו
יוטבע מספר החלקה ובו יקבעו שקעי החשמל, מעליו
מומלץ גוף תאורה גמור. כן יש לקחת בחשבון מתקן
פרטי לאשפה בגבול החלקות.

"

7

מגרש החניה יהיה ל-30 כלי רכב בלבד.

"

8

לשפות תוכן תכנית כללית חדשה, ותכנית כללית למבנה
שרותים ותכנית כללית למבנה המרכזי.

כללי

9

השפות יתקיימו בתאריך שעליו עוד תמסר הודעה בנפרד.
המתכננים יפיקו לידיעת הנוגעים בדבר תכניות.

ב. אזור התעסיה (בנוכחות מר שראובין ממשרד התעסיה)

שטחים צבוריים יש לסמן על ידי אותיות על מבנה
להבדילם ממגרשים.

לרמן

1

יש לבדוק יעוד חלקה 100 בשטח 12 דונם לשטח צבורי
ובאם לא נחן, להשתמש בחלק המנה כאזור תעסיה.

2

תאריך הישיבה הבאה:

תאריך הישיבה שלאחריה:

2 /

1. The first part of the report is a general description of the project and its objectives. This includes a brief history of the project and a statement of the problem to be solved.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. This includes a description of the data collection methods, the statistical methods used, and the results of the analysis.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study. This includes a comparison of the results with the objectives of the study and a discussion of the implications of the findings.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references. The conclusion summarizes the main findings of the study and the references list the sources of information used in the study.

No.	Date	Description of Work	Remarks
1	1971-11-12	1. The first part of the report is a general description of the project and its objectives. This includes a brief history of the project and a statement of the problem to be solved.	
2		2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. This includes a description of the data collection methods, the statistical methods used, and the results of the analysis.	
3		3. The third part of the report is a discussion of the results of the study. This includes a comparison of the results with the objectives of the study and a discussion of the implications of the findings.	
4		4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references. The conclusion summarizes the main findings of the study and the references list the sources of information used in the study.	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

1. The first part of the report is a general description of the project and its objectives. This includes a brief history of the project and a statement of the problem to be solved.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. This includes a description of the data collection methods, the statistical methods used, and the results of the analysis.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study. This includes a comparison of the results with the objectives of the study and a discussion of the implications of the findings.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references. The conclusion summarizes the main findings of the study and the references list the sources of information used in the study.

פרויקט:

סיכום ישיבה:

תאריך:

דף מס':

נוכחים:

- דף מס. 2 -

מס'	בטיפול	ח ח ל ט ה	עד תאריך	הערות
3	לרמן	לבדוק ולהכין הצעה למקום עוד שכונה לבינוי מבני תעשיה סטנדרטיים תוך האום עם חברת מבני תעשיה.		
4	פקוח	כביש 2 ²¹¹ וכביש 5 בקטע בין כבישים 2 ו-8 לא יטללו.		
5	פקוח	הגדור יהיה במגביל לכביש 2, כאשר גדר הרשת תמוקם לאורך גבול החלקות. מיקום הגדור בצד המזרחי של השטח יקבע בהתאם להנאים הטופוגרפיים ויבוצע	17.11.77	
6	חל"א	בכל התכנונים להבא יגמרו חכנוני ישרי שטח 40 מ' מעבר לגבול השטח הממוכנן על מנת לאפשר גדור בטחוני.		
7	רמזור	התקבלו הנחיות משרד התקשורת והועלו על גבי חכניות, כאשר קוים ראשיים יהיו תח קרקעיים וקוים משניים עיליים. קוים תח קרקעיים יוסיעו בפרק נפרד כאופציה בכתבי החכניות. תוצאות המכרז יועברו למשרד התקשורת לאשור מחירים לבצוע. במקרה ומשרד התקשורת לא יאשר העלות, יבוצעו הקוים ישירות על ידי משרד התקשורת.		
8	לרמן	להציע הקצאת שטח של 5 דונט עבור אכסון למשרד התקשורת.		
9	רמזור	יש לדאוג להוצאת הזמנות לטרנספורטטורים עבור כל המבנים הסטנדרטיים המבוצעים לפי התכנון העכשווי.		
10	רמזור	הכנון תאורה לשלב א-הובטח על ידי חברת ^{התח} להעביר תכנון קוי מתח גבוה תוך 20 יום. אי לואת תכנון התאורה יהיו מוכן למכרז	8.12.77	
11	לרמן רמזור תה"ל חל"א	ישיבת תאום מערכות בשעה 12.00	6.11.77	
1	חל"א	<u>ג. כ ב י ש י מ</u> לתכנן ישר שטח של 5 דונט עבור מרכזית הדואר בפינה הדרום מערבית של הרבוע הראשון יכן את הצמחית לכניסות העתידיות לרובע הדרומי.		
2	"	לגמור תכנון התמך כביש ב"ס שדה עד לטוף אזור התלונות	10.11.77	

תאריך הישיבה הבאה:

תאריך הישיבה שלאחריה:

3 /

DATE: 10/10/77

BY: [Signature]

TO: [Name]

FROM: [Name]

SUBJECT:

- 10 -

NO.	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CUMULATIVE
1	10/10/77	...	...	...
2	10/10/77	...	...	...
3	10/10/77	...	...	...
4	10/10/77	...	...	...
5	10/10/77	...	...	...
6	10/10/77	...	...	...
7	10/10/77	...	...	...
8	10/10/77	...	...	...
9	10/10/77	...	...	...
10	10/10/77	...	...	...
11	10/10/77	...	...	...
12	10/10/77	...	...	...
13	10/10/77	...	...	...
14	10/10/77	...	...	...
15	10/10/77	...	...	...
16	10/10/77	...	...	...
17	10/10/77	...	...	...
18	10/10/77	...	...	...
19	10/10/77	...	...	...
20	10/10/77	...	...	...
21	10/10/77	...	...	...
22	10/10/77	...	...	...
23	10/10/77	...	...	...
24	10/10/77	...	...	...
25	10/10/77	...	...	...
26	10/10/77	...	...	...
27	10/10/77	...	...	...
28	10/10/77	...	...	...
29	10/10/77	...	...	...
30	10/10/77	...	...	...
31	10/10/77	...	...	...
32	10/10/77	...	...	...
33	10/10/77	...	...	...
34	10/10/77	...	...	...
35	10/10/77	...	...	...
36	10/10/77	...	...	...
37	10/10/77	...	...	...
38	10/10/77	...	...	...
39	10/10/77	...	...	...
40	10/10/77	...	...	...
41	10/10/77	...	...	...
42	10/10/77	...	...	...
43	10/10/77	...	...	...
44	10/10/77	...	...	...
45	10/10/77	...	...	...
46	10/10/77	...	...	...
47	10/10/77	...	...	...
48	10/10/77	...	...	...
49	10/10/77	...	...	...
50	10/10/77	...	...	...

DATE: 10/10/77

BY: [Signature]

פרויקט:	סיכום ישיבה:
תאריך:	דף מס':
נוכחים:	
- דף מס. 3 -	

מס'	בטיפול	ה ח ל ט ה	עד תאריך	ה ע ר ו ת
3	חל"א	להכין תכנית מפורטת להשלמת כביש הגישה לימית לאורך חק"מ הסופי (ממזרח לרובע א') להפיכתו לכביש דו מסלולי. הצעת קו אדום תחואט עם אדריכל שקד.		
4	"	לתכנן את כביש 5 ככביש דו מסלולי לכל ארכו. יש לשמור על אופציה לבצוע כביש 41 החדש בעתיד.		
5	שטרן	לבדוק במחלקת המדידות מצב המפה הפוטוגרמטרית.		
1	שקד	ד. רובעום ב, ג - ד ושביל מרכזי מכרז לגנון לחצי צפוני של רובע ב', פארק ובנה ביתך לפני	6.11.77	
2	"	פתוח חצי דרומי של רובע ב' - יש להעביר 2 מערכות תכניות לפלגאר	6.11.77	
3	"	יש להביא את תכניות רובע ג' והתקנון המוכנים לועדה בנין ערים	בהקדם	
4	"	להוציא ליועצים תכניות פתוח לחלק דרומי של גוש ג', וכן גוש ד חלק צפוני	3.11.77	
5	"	רשימת מבנים לבינוי ב-1978 בהתאם לתכנון: גוש ח ל ק חד קוטג' 3 קומות פ ה " כ קומתי		
		ג דרום (קבלנים) 25 61 30 116		
		ג צפון (א.ב.כ.) 26 50 76		
		ד דרום 24 45 24 93		
		סה"כ 75 156 54 285		
		וכן בית היוצר.		
6	שקד שטרן	מיקום מקלטים יקבע על ידי משרד השכון בהתאם לאמור בטעיף ד נספח ב. לפקודה מס. 21 הג"א	6.11.77	
7	שקד	רצוי שתצר מסק לקוטג'ים שהיה מטפוס גדול. יש לסמן על גבי התכנון באם תחצר גדולה (ג) או קטנה (ק).		

תאריך הישיבה הבאה:

4 /

תאריך הישיבה שלאחריה:

החברה

המחלקה

המספר

התאריך

השם

- דף מס. 5 -

מס.	תיאור	הכנסות	הוצאות	יתרה
1	הכנסות מ...	...	...	...
2	הכנסות מ...	...	...	...
3	הכנסות מ...	...	...	...
4	הכנסות מ...	...	...	...
5	הכנסות מ...	...	...	...
6	הכנסות מ...	...	...	...
7	הכנסות מ...	...	...	...
8	הכנסות מ...	...	...	...
9	הכנסות מ...	...	...	...
10	הכנסות מ...	...	...	...
11	הכנסות מ...	...	...	...
12	הכנסות מ...	...	...	...
13	הכנסות מ...	...	...	...
14	הכנסות מ...	...	...	...
15	הכנסות מ...	...	...	...
16	הכנסות מ...	...	...	...
17	הכנסות מ...	...	...	...
18	הכנסות מ...	...	...	...
19	הכנסות מ...	...	...	...
20	הכנסות מ...	...	...	...
21	הכנסות מ...	...	...	...
22	הכנסות מ...	...	...	...
23	הכנסות מ...	...	...	...
24	הכנסות מ...	...	...	...
25	הכנסות מ...	...	...	...
26	הכנסות מ...	...	...	...
27	הכנסות מ...	...	...	...
28	הכנסות מ...	...	...	...
29	הכנסות מ...	...	...	...
30	הכנסות מ...	...	...	...
31	הכנסות מ...	...	...	...
32	הכנסות מ...	...	...	...
33	הכנסות מ...	...	...	...
34	הכנסות מ...	...	...	...
35	הכנסות מ...	...	...	...
36	הכנסות מ...	...	...	...
37	הכנסות מ...	...	...	...
38	הכנסות מ...	...	...	...
39	הכנסות מ...	...	...	...
40	הכנסות מ...	...	...	...
41	הכנסות מ...	...	...	...
42	הכנסות מ...	...	...	...
43	הכנסות מ...	...	...	...
44	הכנסות מ...	...	...	...
45	הכנסות מ...	...	...	...
46	הכנסות מ...	...	...	...
47	הכנסות מ...	...	...	...
48	הכנסות מ...	...	...	...
49	הכנסות מ...	...	...	...
50	הכנסות מ...	...	...	...
51	הכנסות מ...	...	...	...
52	הכנסות מ...	...	...	...
53	הכנסות מ...	...	...	...
54	הכנסות מ...	...	...	...
55	הכנסות מ...	...	...	...
56	הכנסות מ...	...	...	...
57	הכנסות מ...	...	...	...
58	הכנסות מ...	...	...	...
59	הכנסות מ...	...	...	...
60	הכנסות מ...	...	...	...
61	הכנסות מ...	...	...	...
62	הכנסות מ...	...	...	...
63	הכנסות מ...	...	...	...
64	הכנסות מ...	...	...	...
65	הכנסות מ...	...	...	...
66	הכנסות מ...	...	...	...
67	הכנסות מ...	...	...	...
68	הכנסות מ...	...	...	...
69	הכנסות מ...	...	...	...
70	הכנסות מ...	...	...	...
71	הכנסות מ...	...	...	...
72	הכנסות מ...	...	...	...
73	הכנסות מ...	...	...	...
74	הכנסות מ...	...	...	...
75	הכנסות מ...	...	...	...
76	הכנסות מ...	...	...	...
77	הכנסות מ...	...	...	...
78	הכנסות מ...	...	...	...
79	הכנסות מ...	...	...	...
80	הכנסות מ...	...	...	...
81	הכנסות מ...	...	...	...
82	הכנסות מ...	...	...	...
83	הכנסות מ...	...	...	...
84	הכנסות מ...	...	...	...
85	הכנסות מ...	...	...	...
86	הכנסות מ...	...	...	...
87	הכנסות מ...	...	...	...
88	הכנסות מ...	...	...	...
89	הכנסות מ...	...	...	...
90	הכנסות מ...	...	...	...
91	הכנסות מ...	...	...	...
92	הכנסות מ...	...	...	...
93	הכנסות מ...	...	...	...
94	הכנסות מ...	...	...	...
95	הכנסות מ...	...	...	...
96	הכנסות מ...	...	...	...
97	הכנסות מ...	...	...	...
98	הכנסות מ...	...	...	...
99	הכנסות מ...	...	...	...
100	הכנסות מ...	...	...	...

החברה

המחלקה

המספר

פרויקט:

סיכום ישיבה:

תאריך:

דף מס':

נוכחים:

- דף מס. 4 -

מס'	בטיפול	ח ח ל ט ח	עד תאריך	הערות
8	רמזור תה"ל	חכניות ראשוניות לגושים ג-ד מערכות	17.11.77	
9	שקד	לתכנון מבנה אכסון ל"חבל הג"א" בשטח של כ-200 מ"ר.		
10	"	תכנון שביל מרכזי בקנ.מ. 1:500 יועבר למינהל וליועצים	17.11.77	
1	תה"ל	<u>ת. כ ל ל י</u> להגיש הצעה לתכנון מערכת חשוב לרשת מים כללית בימית.		
2	שקד	תכנון שטח לקיוסק ליד מגרש חניה לים מאושר. יש להעביר חכניות ליועצים	3.11.77	
3	תה"ל רמזור	לתכנון לנ"ל מים ביוב חשמל וכן שלפון צבורי.		
		נרשם על ידי		
		דניאל שטרן		

תאריך הישיבה הבאה:

תאריך הישיבה שלאחריה:

החשבון

המחיר

החומר

המחיר

החומר

- 100.00 -

מ.מ.	החומר	המחיר	המחיר
1	חומר	100.00	100.00
2	חומר	100.00	100.00
10	חומר	100.00	100.00
1	חומר	100.00	100.00
2	חומר	100.00	100.00
3	חומר	100.00	100.00

החומר

החומר

החומר

100.00

החומר

משרד השכונות
מינהל לבנייה בצורת ויישום חוקים
מחוז הנגב
דאר נכנס
מחלקת בחאריק
9-11-1977
למנהל של
לעוזר של

31- נ"מ

פלנאר בע"מ הנדסה - תכנון ויעוץ

ת א ו ס ו פ י ק ו ח

י מ י ת

משרד השיכון, המינהל לבנייה כפריח

דף תפוצה

המינהל:

- מר ש. אבני - ראש המינהל
- מר א. שטרן - ס/ראש המנהל ומנהל האגף לבצוע
- מר ע. כצנץ גל מהנדס מחוז הנגב ✓
- מר י. זידה - ס/מהנדס מחוז הנגב
- גורן יאנוס

מתכננים

- אדריכל ש. שקד
- אדריכל הורציו
- תה"ל
- מר טמיר - חברת "רמאור"
- מר י. רייף - חברה למדידות והנדסה אזרחית
- מר א. קולקר - משרד השכון
- מר א. בר-אילן

גל עזריאל
אצביה זילמן

נוכחים:

מר י. זיידה, אדריכלים: שקד, קולקר, לרמן
מהנדסים: תמיר (רמאור), ציטר (תה"ל) רייף (שרותי הנדסה), עוזר (בוקסנבאום)
ה"ה שטרן ובר-אילן - פלנאר ונציג הוועד.

מס'	בטיפול	ה ח ל ט ה	עד תאריך	הערות
		<u>א. קמפינג</u>		
		הוצאה הצעת תכנון הקמפינג המתבססת על השטח החדש, כולל הפריצה לאזור הדיקליות.		
1	קולקר	יש לודא שקו הביוב העובר מאזור ב"ס שדה יעבור בשטח צבורי עם זכויות מעבר.		
2	"	יש להשתדל שמעבר ממפלס למפלס יהיה על ידי מדרגות ולא מדרגות.		
3	"	יש לבטל השרותים בקצה הצפוני של אזור האוהלים, ובמקום זאת יהיו 5 מבני שרותים בפריפריה של אזור המיועד ל"בונגלוס".		
4	"	בקצה הצפוני של השביל המרכזי יש להכניס טובה לרכב.		
5	"	שבילים בין האוהלים והמשטחים המיועדים לבונגלוס יהיו מכרכר ברוחב 9 מ' (מזה 2.5 מ' בחלק המסטה המיועד לחניה רכב). המשטחים עצמם יהיו מחול. שפועי המדרגות שבין המשטחים ייוצבו על ידי צמחיה.		
6	"	בין משטחי האוהלים יוצב אלמנט טרומי נמוך, עליו יוטבע מספר החלקה ובו יקבעו שקעי החשמל, מעליו מומלץ גוף תאורה נמוך. יש כן יש לקחת בחשבון מתקן פרטי לאשפה בגבול החלקות.		
7	"	מגרש החניה יהיה ל-30 כלי רכב בלבד.		
8	"	לשפוט תוכן תכנית כללית חדשה, תכנית כללית למבנה שרותים ותכנית כללית למבנה המרכזי.		
9	כללי	השפוט יתקיים בתאריך שעליו עוד תמסר הודעה בנפרד. המתכננים יפיצו לידיעת הנוגעים בדבר תכניות.		
		<u>ב. אזור התעשייה</u> (בנוכחות מר טראוביץ ממשרד התקשורת)		
1	לרמן	שטחים צבוריים יש לסמן על ידי אותיות על מנת להבדילם ממגרשים.		
2		יש לבדוק יעוד חלקה 100 בשטח 12 דונם לשטח צבורי ובאם לא ניתן, להשתמש בחלק ממנה כאזור תעשייה.		

תאריך הישיבה הבאה:

תאריך הישיבה שלאחריה:

2 /

1. The purpose of this report is to provide a summary of the results of the investigation conducted by the author. The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.

No.	Description	Details	Remarks	Date
1	Introduction	The purpose of this report is to provide a summary of the results of the investigation conducted by the author. The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
2	Methodology	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
3	Results	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
4	Conclusions	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
5	References	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
6	Appendix	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
7	Summary	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
8	Conclusion	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
9	References	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
10	Appendix	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
11	Summary	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
12	Conclusion	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
13	References	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
14	Appendix	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
15	Summary	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
16	Conclusion	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
17	References	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
18	Appendix	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
19	Summary	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
20	Conclusion	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
21	References	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
22	Appendix	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
23	Summary	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
24	Conclusion	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		
25	References	The investigation was carried out in accordance with the instructions of the client, who has requested a detailed report on the findings of the study.		

פרויקט:	סיכום ישיבה:
תאריך:	דף מס':
נוכחים:	
- דף מס. 2 -	

מס'	בטיפול	ה ח ל ט ה	עד תאריך	הערות
3	לרמן	לבדוק ולהכין הצעה למקום עוד שכונה לבינוי מבני תעשיה סטנדרטיים תוך חאום עם חברת מבני תעשיה.	17.11.77	
4	פקוח	כביש 2 וכביש 5 בקטע בין כבישים 2 ו-8 לא יסללו.		
5	פקוח	הגדור יהיה במגביל לכביש 2, כאשר גדר הרשת תמוקם לאורך גבול החלקות. מיקום הגדור בצד המזרחי של השטח יקבע בהתאם לתנאים הטופוגרפיים ויבוצע		
6	חלוי"א	בכל התכנונים להבא יגמרו תכנוני ישרי שטח 40 מ' מעבר לגבול השטח המתוכנן על מנת לאפשר גדור בטחוני.		
7	רמאור	התקבלו הנחיות משרד התקשורת והועלו על גבי תכניות, כאשר קוים ראשיים יהיו תת קרקעיים וקוים משניים עיליים.	8.12.77	
		קוים תת קרקעיים יופיעו בפרק נפרד כאופציה בכתבי הכמויות. תוצאות המכרז יועברו למשרד התקשורת לאשור מחירים לבצוע. במקרה ומשרד התקשורת לא יאשר העלות. יבוצעו הקוים ישירות על ידי משרד התקשורת.		
8	לרמן	להציע הקצאת שטח של 5 דונם עבור אכסון למשרד התקשורת.		
9	רמאור	יש לדאוג להוצאת הזמנות לטרנספורמטורים עבור כל המבנים הסטנדרטיים המבוצעים לפי התכנון העכשווי.		
10	רמאור	תכנון תאורה לשלב א - הובטח על ידי חברה החשמל להעביר תכנון קוי מתח גבוה תוך 20 יום. אי לזאת תכנון התאורה יהיה מוכן למכרז	6.11.77	
11	לרמן רמאור תה"ל חלוי"א	ישיבת חאום מערכות בשעה 12.00		
1	חלוי"א	ג. כ ב י ש י ם לתכנן ישר שטח של 5 דונם עבור מרכזית הדואר בפינה הדרום מערבית של הרבוע הראשון וכן את הצמתים לכניסות העתידיות לרובע הדרומי.		
2	"	לגמור תכנון המשך כביש ב"ס שדה עד לסוף אזור המלונות.		
			10.11.77	

תאריך הישיבה הבאה:

תאריך הישיבה שלאחריה:

3 /

- 10.10.10 -

1010101	1010101	1010101	1010101	1010101
1	1010101	1010101	1010101	1010101
2	1010101	1010101	1010101	1010101
3	1010101	1010101	1010101	1010101
4	1010101	1010101	1010101	1010101
5	1010101	1010101	1010101	1010101
6	1010101	1010101	1010101	1010101
7	1010101	1010101	1010101	1010101
8	1010101	1010101	1010101	1010101
9	1010101	1010101	1010101	1010101
10	1010101	1010101	1010101	1010101
11	1010101	1010101	1010101	1010101
12	1010101	1010101	1010101	1010101
13	1010101	1010101	1010101	1010101
14	1010101	1010101	1010101	1010101
15	1010101	1010101	1010101	1010101

1010101

1010101

פרויקט:

תאריך:

סיכום ישיבה:

דף מס':

נוכחים:

- דף מס. 3 -

מס'	בטיפול	ה ח ל ט ה	עד תאריך	הערות																									
3	חל"א	להכין תכנית מפורטת להשלמת כביש הגישה לימית לאורך הק"מ הסופי (ממזרח לרובע א') להפיכתו לכביש דו מסלולי. הצעת קו אדום תחואם עם אדריכל שקד.																											
4	"	לתכנן את כביש 5 ככביש דו מסלולי לכל ארכו. יש לשמור על אופציה לבצוע כביש 41 החדש בעתיד.																											
5	שטרן	לבדוק במחלקת המדידות מצב המפה הפוטוגרמטרית.																											
ד. רובעים ב, ג - ד ושכיל מרכזי																													
1	שקד	מכרז לגנון לחצי צפוני של רובע ב', פארק ובנה ביהן	6.11.77																										
2	"	פתוח חצי דרומי של רובע ב' - יש להעביר 2 מערכות תכניות לפלנאר	6.11.77																										
3	"	יש להביא את התכניות רובע ג' והחקנון מוכנים לועדת בנין ערים	בהקדם																										
4	"	לפוציא ליועצים תכניות פתוח לחלק דרומי של גוש ג', וכן גוש ד' חלק צפוני	3.11.77																										
5	"	רשימת מבנים לבינוי ב-1978 בהתאם לתכנון:																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>גוש ח ל ק</th><th>חד קומתי</th><th>קוטג'י</th><th>3 קומות</th><th>סה"כ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ג דרום (קבלנים)</td><td>25</td><td>61</td><td>30</td><td>116</td></tr> <tr> <td>ג צפון (א.ב.כ.)</td><td>26</td><td>50</td><td></td><td>76</td></tr> <tr> <td>ד דרום</td><td>24</td><td>45</td><td>24</td><td>93</td></tr> <tr> <td>סה"כ</td><td>75</td><td>156</td><td>54</td><td>285</td></tr> </tbody> </table>					גוש ח ל ק	חד קומתי	קוטג'י	3 קומות	סה"כ	ג דרום (קבלנים)	25	61	30	116	ג צפון (א.ב.כ.)	26	50		76	ד דרום	24	45	24	93	סה"כ	75	156	54	285
גוש ח ל ק	חד קומתי	קוטג'י	3 קומות	סה"כ																									
ג דרום (קבלנים)	25	61	30	116																									
ג צפון (א.ב.כ.)	26	50		76																									
ד דרום	24	45	24	93																									
סה"כ	75	156	54	285																									
וכן בית היוצר.																													
6	שקד שטרן	מיקום מקלטים יקבע על ידי משרד השכון בהתאם לאמור בסעיף ד בספה ב לפקודה מס. 21 הג"א	6.11.77																										
7	שקד	רצוי שחצר משק לקוטג'ים תהיה מטפוס גדול. יש לסמן על גבי התכניות באם החצר גדולה (ג) או קטנה (ק).																											

תאריך הישיבה הבאה:

4 /

תאריך הישיבה שלאחריה:

- 70.00.2 -

פרויקט:

סיכום ישיבה:

תאריך:

דף מס':

נוכחים:

- דף מס. 4 -

מס'	בטיפול	ח ח ל ט ה	עד תאריך	הערות
8	רמזור תה"ל	תכניות ראשוניות לגושים ג-ד מערכות	17.11.77	
9	שקד	לתכנון מבנה אכסון ל"חבל הג"א" בשטח של כ-200 מ"ר.		
10	"	תכנון שביל מרכזי בקנ.מ. 1:500 יועבר למינהל וליועצים	17.11.77	
		<u>ה. כ ל ל י</u>		
1	תה"ל	להגיש הצעה לתכנון מערכת חשוב לרשת מים כללים בימית.		
2	שקד	תכנון שטח לקיוסק ליד מגרש חניה לים מאושר. יש להעביר תכניות ליועצים	3.11.77	
3	תה"ל רמזור	לתכנון לנ"ל מים ביוב חשמל וכן סלפון צבורי.		

נרשם על ידי

דניאל שטרן.

תאריך הישיבה הבאה:

תאריך הישיבה שלאחריה:

REMARKS

REMARKS

DATE

DATE

NO.

- 100.00 -

NO.	REMARKS	AMOUNT	DATE
1	REMARKS	100.00	10.10.10
2	REMARKS	100.00	10.10.10
3	REMARKS	100.00	10.10.10
4	REMARKS	100.00	10.10.10
5	REMARKS	100.00	10.10.10
6	REMARKS	100.00	10.10.10
7	REMARKS	100.00	10.10.10
8	REMARKS	100.00	10.10.10
9	REMARKS	100.00	10.10.10
10	REMARKS	100.00	10.10.10
11	REMARKS	100.00	10.10.10
12	REMARKS	100.00	10.10.10
13	REMARKS	100.00	10.10.10
14	REMARKS	100.00	10.10.10
15	REMARKS	100.00	10.10.10
16	REMARKS	100.00	10.10.10
17	REMARKS	100.00	10.10.10
18	REMARKS	100.00	10.10.10
19	REMARKS	100.00	10.10.10
20	REMARKS	100.00	10.10.10
21	REMARKS	100.00	10.10.10
22	REMARKS	100.00	10.10.10
23	REMARKS	100.00	10.10.10
24	REMARKS	100.00	10.10.10
25	REMARKS	100.00	10.10.10
26	REMARKS	100.00	10.10.10
27	REMARKS	100.00	10.10.10
28	REMARKS	100.00	10.10.10
29	REMARKS	100.00	10.10.10
30	REMARKS	100.00	10.10.10
31	REMARKS	100.00	10.10.10
32	REMARKS	100.00	10.10.10
33	REMARKS	100.00	10.10.10
34	REMARKS	100.00	10.10.10
35	REMARKS	100.00	10.10.10
36	REMARKS	100.00	10.10.10
37	REMARKS	100.00	10.10.10
38	REMARKS	100.00	10.10.10
39	REMARKS	100.00	10.10.10
40	REMARKS	100.00	10.10.10
41	REMARKS	100.00	10.10.10
42	REMARKS	100.00	10.10.10
43	REMARKS	100.00	10.10.10
44	REMARKS	100.00	10.10.10
45	REMARKS	100.00	10.10.10
46	REMARKS	100.00	10.10.10
47	REMARKS	100.00	10.10.10
48	REMARKS	100.00	10.10.10
49	REMARKS	100.00	10.10.10
50	REMARKS	100.00	10.10.10
51	REMARKS	100.00	10.10.10
52	REMARKS	100.00	10.10.10
53	REMARKS	100.00	10.10.10
54	REMARKS	100.00	10.10.10
55	REMARKS	100.00	10.10.10
56	REMARKS	100.00	10.10.10
57	REMARKS	100.00	10.10.10
58	REMARKS	100.00	10.10.10
59	REMARKS	100.00	10.10.10
60	REMARKS	100.00	10.10.10
61	REMARKS	100.00	10.10.10
62	REMARKS	100.00	10.10.10
63	REMARKS	100.00	10.10.10
64	REMARKS	100.00	10.10.10
65	REMARKS	100.00	10.10.10
66	REMARKS	100.00	10.10.10
67	REMARKS	100.00	10.10.10
68	REMARKS	100.00	10.10.10
69	REMARKS	100.00	10.10.10
70	REMARKS	100.00	10.10.10
71	REMARKS	100.00	10.10.10
72	REMARKS	100.00	10.10.10
73	REMARKS	100.00	10.10.10
74	REMARKS	100.00	10.10.10
75	REMARKS	100.00	10.10.10
76	REMARKS	100.00	10.10.10
77	REMARKS	100.00	10.10.10
78	REMARKS	100.00	10.10.10
79	REMARKS	100.00	10.10.10
80	REMARKS	100.00	10.10.10
81	REMARKS	100.00	10.10.10
82	REMARKS	100.00	10.10.10
83	REMARKS	100.00	10.10.10
84	REMARKS	100.00	10.10.10
85	REMARKS	100.00	10.10.10
86	REMARKS	100.00	10.10.10
87	REMARKS	100.00	10.10.10
88	REMARKS	100.00	10.10.10
89	REMARKS	100.00	10.10.10
90	REMARKS	100.00	10.10.10
91	REMARKS	100.00	10.10.10
92	REMARKS	100.00	10.10.10
93	REMARKS	100.00	10.10.10
94	REMARKS	100.00	10.10.10
95	REMARKS	100.00	10.10.10
96	REMARKS	100.00	10.10.10
97	REMARKS	100.00	10.10.10
98	REMARKS	100.00	10.10.10
99	REMARKS	100.00	10.10.10
100	REMARKS	100.00	10.10.10

REMARKS

REMARKS

שטרומ

חברה להנדסה בע"מ



ASHTROM

ENGINEERING CO. LTD.

Date :

6.11.77

תאריך :

Our Ref. :

31

1367

מספרנו :

ר ש ו מ

התירד השיכון
מנהל לבנייה תכנית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נ"י -
הל בתאריך
8-11-1977
לטיפולו של
לעיתו של

לידי מר ד. שטרן

לכבוד
פלנאר בע"מ
רח' זבוטינסקי
רמת-גן

א.נ.א.

הנדון : פרוק מנופים בימית
מכתבכם מיום 1.10.77

בתשובה למכתבכם הנ"ל ובהמשך למכתבנו מס. 1352 מיום 30.10.77
הננו להודיעכם כי פנינו לחברת "חיש-שרות" איתה ניהלה מ"מ חברת "יבנה"
לפינוי המנופים וקבלנו מהם הצעה המסתכמת ב- 33,500.- ל" לפרוק מנוף.

33,500.- ל" x 2 מנופים = 67,000.- (המחיר אינו כולל
את העברת המנופים מחוץ לימית.)

בשיחתנו הטלפונית עם מר ש. רודניק מיום 1.11.77 סוכם שאנו רק
נדיז את המנופים בהאום עם הפיקוח באחר לאיזור שלא יפריע לנו בהשלמת
המבנים או בפעולות בניה אחרות בשטח.

אנו התחלנו בעבודה זאת ביום 2.11.77.

בכבוד רב,

לוטה : הצעה הב' "חיש-שרות"

"אשטרומ" חברה להנדסה בע"מ

העתקים :

מר ש. רודניק מ"מ מהנדס מחוז הנגב
מר י. זיידה מהנדס איזור הערבה וסיני
מר א. בר-אילן - ימית
מר א. סגל - חב' יבנה לעשיה בנינים
מר י. סימאס - אשטרומ

חיש-שרות

עגורנים, מעליות וציוד בנין
כפר-סבא, אזור התעשיה ב', רח' יוחנן הסנדלר

טל. 052-24571

03-55421

03-52810

תאריך 1.11.77

ל"כ אטלס

הנכס: הצעה לרכוש זמנים בילוי

12.500	1) מנייה + צו
10.000	2) מניין 550 אטלס
5000	3) אטלס
6000	4) אטלס ופיקדון בילוי
<u>33500</u>	סה"כ

א) הצעה זו ככל שזמן

ב) נא להודיע מראש מראש

ג) הצעה זו כחלק מההצעה

ד) בלוח זמן העבודה כולל הצעה זו וזמן

ה) אי שילום

ו) חצי מהמחיר המסמך

ז) חצי מהמחיר המסמך

(שם אטלס)

אטלס

החל

31 —

מדינת ישראל

משרד הביטחון והשכר

השרד השיכון והפינוי לבנייה כפרית

מינהל לבנייה בפרט ויישובים חקלאיים חרשים
מחוז הנגב

נתקבל בתאריך

ראר נכנס

3-11-1977

לטיפולו של

לעיונו של

למפקד

אור' ש. שקר

רח' מצדה 8

תל-אביב

א. נ. 3

הנדרש: ימים

כדי שמינהל מקרקעי ישראל יטפל בנושא הכנות למיכרז
ל-100 יח"ד לבנייה ק"י קבלנים פרטיים בימים כפי
שזוכים בזמנו, מבקש מר אלי סחייק לקבל הנחיות כלהלן:

- ספת איתור השטחים לבנייה חנ"ל
- גודל השטח
- אחוזי בנייה, סוגי מבנים (חד קומתי קומתיים וכו')

נא העבר הנחיות חנ"ל למר סחייק בהתקן אלי.

ב ב ר כ
י. צור
כלכלן במיר

העמקים:

- מר ש. אבני, ראש במינהל
- מר א. שרון, ס/ראש המינהל
- מר ש. רודניק
- מר י. זיידה
- מר ע. אבני, ראש צוות הקמה, ימים
- רח.

1999



מדינת ישראל

משרד הפנים

מינהל מחוז הדרום
הועדה המיוחדת לחבל ימיה

חאריק: יח' בחשון תשל"ח
30 באוקטובר 1977

מספר: 102/03/30



לכבוד
מר ש. הקד, אדריכל
רח' מצדה 19
תל - אביב

א.ג.א.

הנדון: חכנית טפורה רובע א' - ימיה
מכתב מיום 20.9.77

אודה לך אם תעביר אלינו 2 העתקי השרים והקנון
נוסטים לשם הפצה למועצה האזורית אשכול והעתק אחד
חתום עבורנו.

בכבוד רב,



ד. זלץ
מזכירת הועדה.

העתק: המועצה האזורית אשכול ;
: מר י. זיידה, מינהל לבניה כפרית, משרד השכון, ב"ש.

קבלת קהל:

קריית הממשלה דרך הנשיאים ת"ד 68 באר שבע 64100

בימים א'-ה' מ"מ 08.00-12.30

טלפון 1711 (057)

בימים ב' ו-ד גם מ"מ 15.00-18.00

תשרד השיכון
משרד לניהול גורמים ויישומים חדשים
מחוז תל אביב
24 באוקטובר 1977
דאר נכנס
נחקבל בתאריך
28-10-1977
לטיפולו של
לעיונו של

לכבוד
אדריכלים: ש. שקד
ע. קולקר
ר. לרמן
ה. שוורץ
מהנדסים: י. ציטר (תה"ל)
פסקל
זינגר - רמזור
רייף - שרותי הנדסה
בוקסנבאום

אדונים נכבדים,

הנדון: ישיבת תאום - ימית

בהמשך להודעתנו הטלפונית, הננו להזכיר כי ביום רביעי 2 בנובמבר
שעה 08.30 תתקיים ישיבת תאום במשרד הפקוח בימית.

- הנושאים לדיון:
- (1) קמפינג
 - (2) אזור תעשיה
 - (3) אזור מלונות ונופש
 - (4) רובעים ג' ד' ושביל מרכזי
 - (5) מגדל מים
 - (6) שונות.

נוכחותכם חובה.

בכבוד רב,

3
ד. שטרן
פלנאר בע"מ

העתקים:

- מר ש. רודניק - מ"מ מהנדס מחוז הנגב ✓
- מר י. זיידה - מהנדס אזור הערבה וסיני
- אדריכל ש. הורוביץ
- מר א. בר-אילן - פקוח

פ' פלנאר בע"מ הנדסה - תכנון ויעוץ

ת א ו ס ו פ י ק ו ח

י מ י ת

משרד השיכון, המינהל לבנייה כפרית

דף תפוצה

המינהל:

מר ש. אבני - ראש המינהל

מר א. שטרן - ס/ראש המנהל ומנהל האגף לבצוע

מר ע. כרמל - מהנדס מחוז הנגב

מר י. זידה - ס/מהנדס מחוז הנגב

מתכננים

אדריכל ש. שקד

אדריכל הורציו

תה"ל

מר טמיר - חברת "רמאור"

מר י. רייף - חברה למדידות והנדסה אזרחית

מר א. קולקר - משרד השכון

מר א. בר-אילן

אדריכל ה. ארבל

נוכחים: אדריכלים שקד, שחר (משרד שקד), שוורץ (סדנא-נוף)
מהנדסים: זינגר (רמאור), גלבר (חלוי"א), פסקל (תה"ל)
שטרן (פלנאר)

מס'	בטיפול	ה ח ל ט ה	עד תאריך	הערות
<u>נושא הדיון: מערכות רובע ב'</u>				
1	שוורץ	להעביר תכנית פתוח אזור המרכזון המסחרי ליועצים	21.10	
2	תה"ל רמאור	תכניות מערכות להעביר לתאום לאדריכל שוורץ	26.10	
3	חלוי"א	סמון מערכות בשטח	30.10	
4	שוורץ	תכניות פתוח אזור המקוה יועברו ליועצים	21.10	
<u>נושא הדיון: רובעים ג' ו-ד'</u>				
5	כללי	אדריכל שקד מוטר כי נגוד לנאמר בישיבה הקודמת לא יחול שינוי במספר המבנים ברובע ג'.		
6	שקד	להעביר ליועצים תכניות רובע ג' בקנ.מ. 1:250; 1:500 למתאם	20.10 24.10	
7	רמאור	תכניות תאורת חוץ בקנ.מ. 1:250 יש לעדכן ולהעביר לאדריכל שוורץ לאשורו	25.10	
8	"	תכניות חשמל טרם אושרו ע"י חברת החשמל. יש לנסות ולקבל תשובת חברת חשמל	25.10	
9	שוורץ	תכניות פתוח מועברות לתה"ל, כולל תקון העמדת מקלטים	20.10	
10	תה"ל	תכניות מיס וביוב לתת-רובע ג' גמורות	10.11	
11	שקד	תכניות העמדת 100 מבנים ברובע ד' יופצו ליועצים ולתאום	25.10	
12	שקד	60 יח' בית היוצר - יזמן פגישה עם אדריכל הורוביץ וד. שטרן לשם אשור	27.10	
		תכניות רובע ג', 100 יח' ברובע ד', 60 יח' בית היוצר יובאו לשפוט	2.11	
13	שקד	דרישות לתחנות טרנספורמציה ומאגדים הועברו מרמאור יועלו על גבי תכניות 1:250	23.10	

תאריך הישיבה הבאה:

2 /

תאריך הישיבה שלאחריה:

Date		Page	
1950		10	
1. 1950			
1. 1950 2. 1950 3. 1950 4. 1950 5. 1950 6. 1950 7. 1950 8. 1950 9. 1950 10. 1950 11. 1950 12. 1950 13. 1950 14. 1950 15. 1950 16. 1950 17. 1950 18. 1950 19. 1950 20. 1950 21. 1950 22. 1950 23. 1950 24. 1950 25. 1950 26. 1950 27. 1950 28. 1950 29. 1950 30. 1950 31. 1950 32. 1950 33. 1950 34. 1950 35. 1950 36. 1950 37. 1950 38. 1950 39. 1950 40. 1950 41. 1950 42. 1950 43. 1950 44. 1950 45. 1950 46. 1950 47. 1950 48. 1950 49. 1950 50. 1950 51. 1950 52. 1950 53. 1950 54. 1950 55. 1950 56. 1950 57. 1950 58. 1950 59. 1950 60. 1950 61. 1950 62. 1950 63. 1950 64. 1950 65. 1950 66. 1950 67. 1950 68. 1950 69. 1950 70. 1950 71. 1950 72. 1950 73. 1950 74. 1950 75. 1950 76. 1950 77. 1950 78. 1950 79. 1950 80. 1950 81. 1950 82. 1950 83. 1950 84. 1950 85. 1950 86. 1950 87. 1950 88. 1950 89. 1950 90. 1950 91. 1950 92. 1950 93. 1950 94. 1950 95. 1950 96. 1950 97. 1950 98. 1950 99. 1950 100. 1950			

פרויקט:

סיכום ישיבה:

תאריך:

דף מס':

נוכחים:

- דף מס. 2 -

מס'	בטיפול	ה ח ל ט ה	עד תאריך	ה עדות
14	רמזור	להעביר לאדריכל שקד דרישות נוספות למאגדל ותח' טרנס. ברובע ד'	1.11	
15	שקד	יש לשמור, הן תאום עם תה"ל, מקום לזכויות מעבר לצנרת מים וביוב מרובעים ג' ו-ד' אל השביל המרכזי.		
16	שקד	גנון תת רובע ב' קטע צפוני, אזור "בנה ביתך" ופארק - תכניות גמורות. הכמויות יוגשו לכל אזור בפרק נפרד.	30.10	
		תכניות גנון וחומר למכרז לקטע הדרומי של תת רובע ב'	30.11	
		<u>נושאים כלליים</u>		
17	חלוי"א	לבדוק תכנון כביש 5 שיהפך מכביש דו מסלולי לאחר הצמח עם כביש 3 לכביש ברוחב 9.0 מ'. הכביש יתחבר עם כביש 43. כבישים 43 ו-41 יהיו ברוחב 9.0 מ'. הצעה להעביר לשקד ולתאום	27.10	
18	שקד	ביתן מופעים - לתאם פגישה עם אדריכל הורוביץ לשם קבלת הנחיות. מיקלוט אזור הבידור יקבע לאחר זאת. תכניות תועברנה למהנדס שטרן לשם תאום עם הג"א.		
19	שקד	להעביר תכנית השטח המיועד למרכזית דואר (כ-5 דונם)	25.10	
20	בר-אילן	יש לדאוג למילוי החסר עבור עמוד חשמל מתח עליון בצומת כביש גישה וכביש 12.		
21	חלוי"א	להעביר לשקד הצעה לקו אדום להמשך כביש 20 (אזור המלונות) וזאת לאחר שתכניות טופו הועברו לשקד בתחילת השבוע.	21.10	
2	קולקר	להכין לשפוט תכניות הקמפינג	2.11	
23	"	להכין תכנית רעיונית ל-7 ק"מ אזור המלונות והנופש תוך תאום עם מר זלץ ממשרד התירות	2.11	
		<u>הנושא: אזור התעשייה</u>		
24	לרמן	תה"ל ורמזור הודיעו כי קבלו תכניות אזור האכסון המעודכנות. שלב ב' אזור תעשייה <u>טרם</u> הועבר לחלוי"א.		

תאריך הישיבה הבאה:

3 /

תאריך הישיבה שלאחריה:

פרויקט:		סיכום ישיבה:	
תאריך:		דף מס':	
נוכחים:			
- דף מס. 3 -			
מס'	בטיפול	ה ח ל ט ה	עד תאריך
25	לרמן	תאורה באזור התעשייה תשען על עמודי מתח גבוה. ישיבת תאום עם חברת חשמל תתקיים ביום 24.10.77.	
26	רמאור	רק לאחר זאת יהיה לרמאור המידע הדרוש לגמר תכנון תאורת כבישים. אין תאורת גדר לאזור התעשייה.	
נרשם על ידי דניאל שטרן			
תאריך הישיבה הבאה: 2.11.77 שעה 08.30 בימיה. תאריך הישיבה שלאחריה:			

DATE	1950
TIME	10.00
LOCATION	...

NO.	NAME	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

...

פלנאר בע"מ הנדסה - תכנון ויצוע

ת א ו מ ו פ י ק ו ח

י מ י ת

משרד השיכון, המינהל לבנייה כפרית

דף תפוצה

המינהל:

מר ש. אבני - ראש המינהל

מר א. שטרן - ס/ראש המנהל ומנהל האגף לבצוע

מר ע. כרמל - מהנדס מחוז הנגב ✓

מר י. זידה - ס/מהנדס מחוז הנגב ✓

מתכננים

אדריכל ש. שקד

אדריכל הורציו

תה"ל ✓

מר סמ"ד - חברת "רמאור" ✓

מר י. רייף - חברה למדידות והנדסה אזרחית

מר א. קולקר - משרד השכון

מר א. בר-אילן ✓

אצול ✓

סיכום ישיבה:

פרויקט: אזור תעשייה - ימית

דף מס': 1

תאריך: 17.10.77

נוכחים:

אדריכל לרמן, מהנדסים: ציטר ופסקל - תה"ל
מהנדס זינגר - רמאור, מהנדס ד. שטרן - פלנאר

מס'	בטיפול	ח ח ל ט ה	עד תאריך	הערות
1	לרמן	נושא הדיון: אזור תעשייה שלב ב' ושטח אכסון. נבדק ונמצא תאום בין תכניות האדריכל ותכניות הכבישים.		
2	חלוי"א	להוציא תכניות מעודכנות ומתואמות של השטח הנ"ל בקנ.מ. 1:250, עליהן יסומנו גבולות המגרשים	20.10.77	
3	חלוי"א לרמן	לעדכן תכנית צומת כבישים 9 ו-12 לפי מצב קיים ולהעביר למתכנני המערכות	23.10.77	
4	רמאור	להעביר ללרמן תכניות מיקום עמודי חשמל	24.10.77	
5	לרמן	להעביר למתכנני המערכות חתך לרוחב טפוסי לשרותים	19.10.77	
6	תה"ל רמאור	תכנון מערכות אזור אכסון יגמר	25.10.77	
7	כנ"ל	תכניות ולוחות כמויות יובאו לישיבת תאום בימית	2.11.77	
8	חלוי"א	להוציא תכנית השלמה לקטע בין כבישים 9, 10 ו-12	23.10.77	
9	לרמן	להפיץ ליועצים עדכוני תכניות	מידית	
10	לרמן חלוי"א	יש להוסיף בכל התכניות של השטח את רצועת ההכרזה של השטח.		

נרשם על ידי

דניאל שטרן

תאריך הישיבה הבאה: 2.11.77 - בימית.

תאריך הישיבה שלאחריה:

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

השירות השכונות
משרד הפנים
מחוז תל אביב
תאריך: 13-10-1977
לשכת: _____
לעיון: _____

פ' פלנאר בע"מ הנדסה - תכנון ויעוץ

ת א ו ס ו פ י ק ו ח

י מ י ת

משרד השיכון, המינהל לבנייה כפרית

דף תפוצה

המינהל:

מר ש. אבני - ראש המינהל

מר א. שטרן - ס/ראש המנהל ומנהל האגף לבצוע

מר ע. לזניץ ^{א"מ} מהנדס מחוז הנגב ✓

מר י. זידה - ס/מהנדס מחוז הנגב

מתכננים

אדריכל ש. שקד

אדריכל הורציו

תה"ל

מר עמיר - חברת "רמאור"

מר י. רייף - חברה למדידות והנדסה אזרחית

מר א. קולקר - משרד השכון

מר א. בר-אילן

אצמיל ה. אילן

אברהם יואל

אצמיל אטלס

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

סיכום ישיבה: תאום תכנון

פרויקט: ימית

דף מס': 1

תאריך: 6.10.77

נוכחים:

אדריכלים: ש. שקד, ה. שוורץ, יהושע שחר
מהנדסים: י. ציטר ופסקל משה"ל, זינגר מרמאור, י. רייף וש. גלבר מחלוי"א
ד. שטרן - פלנאר

מס'	בטיפול	ח ח ל ט ה	עד תאריך	הערות
א		תאום מערכות קטע דרומי של תת רובע ב'		
1.א	חלוי"א	לצרכי קביעת מידות בתכניות תאום מערכות ניתן למדוד גרפית מתכניות התאום שהוכנו על ידי אדריכל שקד ולהעלות על תכנית סמון שרתי המבנים	9.10.77	
2.א	שקד	להעביר תכנית פתוח אזור המקוה	25.10.77	
3.א	אסטיין	להעביר לת. שוורץ (משרד שקד) תכניות כלליות של המרכזון	מידית.	
ב		תכנון רובע ג' + 100 יח' רובע ד' (300 יח' לבנוי בשלב הבא).		
	למתכננים	בקטע הצפוני של תת רובע ג' קיימת תכנית העמדת מבנים.		
		בקטע הדרומי, שימור לבניה ליזמים, קיימת רק תכנית פרצלציה.		
2.ב	שקד	100 יח' ברובע ד' להעביר	25.10.77	
3.ב	שקד	פגישה עם אל"מ צ. ענב לאשור תכניות העמדת מקלטים ברובע ג'	17.10.77	
		באט מתקבל אשור, הפוצה מידית של תכניות העמדת מקלטים.		
4.ב	י. זיידה מתכננים	בתכנון תת רובע ג' יהיה שנוי במספר המבנים. מספר המבנים לבניה לקבלנים (יזמים) פרטיים יקטן בכ- 8 יח' ומספר המבנים לבניה ישירה על ידי המינהל יגדל באותו מספר.		
		מבנה גן הילדים ומעון יועתקו ממקומו הנוכחי לחלקה בתחפנה בקצה המזרחי של האזור המיועד לבניה קבלנית פרטית (8 החלקות שהתפנו).		
		במקום המבנים הנ"ל יבנה מועדון נוער.		
5.ב	שקד	תכניות בקנ.מ. 1:500 ו-1:250 מתוקנות בהתאם לנ"ל, כולל מיקום סופי של המקלטים לפי הגדלים שיאושרו להפיץ למינהל לבניה כפרית ולמתכננים	20.10.77	
6.ב	חלוי"א שקד	תכניות סמון מבנים ומקלטים	3.11.77	

תאריך הישיבה הבאה:

תאריך הישיבה שלאחריה:

2 /

המחיר המוצע למכירת המכונה הישנה, כולל משלוח, הוא 1000 ש"ח. המחיר המוצע למכירת המכונה החדשה, כולל משלוח, הוא 1500 ש"ח. המחיר המוצע למכירת המכונה הישנה, כולל משלוח, הוא 1000 ש"ח. המחיר המוצע למכירת המכונה החדשה, כולל משלוח, הוא 1500 ש"ח.

מס' סדר	תיאור	כמות	מחיר יחיד	סך הכל
1	מכונה ישנה	1	1000	1000
2	מכונה חדשה	1	1500	1500
3	מכונה ישנה	1	1000	1000
4	מכונה חדשה	1	1500	1500
5	מכונה ישנה	1	1000	1000
6	מכונה חדשה	1	1500	1500
7	מכונה ישנה	1	1000	1000
8	מכונה חדשה	1	1500	1500
9	מכונה ישנה	1	1000	1000
10	מכונה חדשה	1	1500	1500
11	מכונה ישנה	1	1000	1000
12	מכונה חדשה	1	1500	1500
13	מכונה ישנה	1	1000	1000
14	מכונה חדשה	1	1500	1500
15	מכונה ישנה	1	1000	1000
16	מכונה חדשה	1	1500	1500
17	מכונה ישנה	1	1000	1000
18	מכונה חדשה	1	1500	1500
19	מכונה ישנה	1	1000	1000
20	מכונה חדשה	1	1500	1500

המחיר המוצע למכירת המכונה הישנה, כולל משלוח, הוא 1000 ש"ח.

המחיר המוצע למכירת המכונה החדשה, כולל משלוח, הוא 1500 ש"ח.

פרויקט:		סיכום ישיבה:	
תאריך:		דף מס':	
נוכחים:			
- דף מס. 2 -			
מס'	בטיפול	ה ח ל ט ה	עד תאריך
7.ב	רמזור	א. תת רובע ג' - תכניות טלפון. תכניות קנ.מ. 1:500 מסוכס עם משרד התקשורת. יש להעביר לתכניות בקנ.מ. 1:250	25.10.77
		ב. תאורת חוץ - לקבל אשור אדרי' שוורץ	8.10.77
		ג. טלוויזיה - להעביר לבוקסנבאום לתאום	7.10.77
		ד. חשמל - תכניות הועברו לחברת החשמל לעיון. יש ללחוץ לקבל מחברת חשמל את האישור למיקום הפילרים והמיכלים. כן יש ללחוץ לקבל מחברת חשמל את המיקום הרצוי לתחנת טרנספורמציה - האם ליד הישיבה או במקום שנקבע במערב רובע ג'	20.10.77
8.ב	שוורץ	פתוח - להעביר לתה"ל תכניות פתוח ראשנות , כולל רומי שבילים	9.10.77
9.ב	תה"ל	תכניות מים וביוב יגמרו עד יועברו לשקד ולחלוא להכנת תכניות תאום מערכות.	27.10.77
10.ב	רמזור תה"ל שוורץ	כל הכבלים לאזור הבניה העצמית לקבלנים (יזמים) יגמרו בגומחות בנויות כדוגמת הגומחות באזור בנה ביתך שלב א'. כל השוחות של הביוב וקוי המים יגמרו בגבול המגרש כדוגמת הסיום באזור בנה ביתך שלב א'.	
ג	חלוא	מדידות כבישים 5, 13, ואזור מלונאות ונופש	
1.ג		כביש 5:- יש להביא הצעת חתך לאורך טפוסי, וכן חתכים לרוחב של מדידות עד	20.10.77
2.ג	"	כביש 13 ימשך עד לים עם סובה בקצהו.	
3.ג	"	מפוי אזור מלונאות ונופש בהמשך ביי"ס שדה	6.10.77
ד		פתוח ומערכות תת רובע ב' השלמה	
1.ד	שקד	השקיה וגנון מוכן למכרז	25.10.77
2.ד	חלוא	תאום מערכות גמור	9.10.77
תאריך הישיבה הבאה:			
תאריך הישיבה שלאחריה:			
3 /			

פרויקט:	סיכום ישיבה:
תאריך:	דף מס':
נוכחים:	
- דף מס. 3 -	

מס'	בטיפול	ה ח ל ט ה	עד תאריך	ה ע ר ו ת
ה		<u>ש ו ב ו ת</u>		
ה.1	שקד	גן ילדים ומעון בקטע דרומי של הת רובע ב' מוכן למכרז	15.10.77	
ה.2	שקד	תכניות מגרש כדור סל לבי"ס שדה	10.10.77	
ה.3	שקד	תכניות פתוח בית קברות	25.10.77	
ה.4	אטשטיין שקד	לתאם תכניות למיקום מסעדת הג'נג'י ליד ביתני שרותים מגרש חניה חוף הים.		
ה.5	שקד	א. הצעת תכניות לאזור בנה ביתך ב' ב. בית היוצר ג. אלטרנטיבית בינוי לכל ימית (טיפוסי מבנים) ד. פרוגרמה לבניה תקציבית 77	3.11.77	
ו		<u>אזור תעשייה המשך ואזור אכסון</u>		
ו.1	לרמן	מערכות: להעביר לרמאור, תה"ל ושרותי הנדסה חתכים טפוסיים לרוחב	11.10.77	
ו.2	תה"ל	תכניות מים וביוז	25.10.77	
ו.3	רמאור	מודיע כי תכניות טלפון לכל האזור מוכנות. תכניות תאורת חוץ תושלמה	20.10.77	
ו.4	"	חשמל לאזור האכסון, תשובת חברת חשמל מצופה	7.10.77	
ו.5	"	חשמל אזור תעשייה	3.11.77	
ו.6	חל"א	גמר תכניות כבישים (פרטי צומח בגליון 13)	12.10.77	
ו.7	כל היועצים	עם גמר התכנון ידרשו שבועיים להכנת למכרז ובו זמנית יוכנו תכניות סמוך	10.11.77	
ז	מחוז	<u>חשמל ל"בנה ביתך" א'</u> חברת החשמל מבקשת מכתב כי המינהל יניח את הכבלים לחל"ב באזור בנה ביתך בפקוח חברת החשמל ובאחריות משרד השכון (מכתב טפוסי הועבר בזמנו). נרשם ע"י דניאל שטרן		

תאריך הישיבה הבאה: 20.10.77 אצל אדרי שקד שעה 08.30

תאריך הישיבה שלאחריה: 3.11.77 אצל אדרי שקד שעה 08.30

08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30

~~SECRET~~

10 באוקטובר 1977
 מינהל
 דאר נכס
 10-10-1977
 לעיון
 לעיון

לכבוד
 מר י. צור
 כלכלן בכיר
 המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים
 משרד הבינוי והשכון
 הקריה/תל-אביב

..ג.א

הנדון: תחשיבי עלויות

בהתאם לבקשתך, הנני מעביר לך את תחשיבי העלויות הבאות:

- א. פעוטות בתת רובע ב' המסתכם בסך - 2,085,000 ל"י.
- ב. מרתף מרכז מסחרי עבור מפעל תכשיטים של הסוכנות המסתכם בסך - 630,000 ל"י.

נכבד רב,

ד. שטרן
 פלנאר בע"מ

העתקים ל: מר ש. רודניק, מ"מ מהנדס מחוז הנגב
 מר י. זיידה, מהנדס האזור
 מר א. בר-אילן - פקוח

משרד השיכון
מינהל לבנייה וזיווגים חדשים
מחוז הנגב
וחסבל בתאריך
13-10-1977
לטיפול של
לעיונו של

31-10

פ' פלנאר בע"מ הנדסה - תכנון ויעוץ

ת א ו ס ו פ י ק ו ח

י מ י ת

משרד השיכון, המינהל לבנייה כפרית

דף תפוצה

המינהל:

- מר ש. אבני - ראש המינהל
- מר א. שטרן - ס/ראש המנהל ומנהל האגף לבצוע
- מר ע. כ"צ ✓ מהנדס מחוז הנגב
- מר י. זידה - ס/מהנדס מחוז הנגב
- א. ציריך ✓
- מתכננים

- אדריכל ש. שקד
- אדריכל הורציו
- תה"ל
- מר טמיר - חברת "רמאור"
- מר י. רייף - חברה למדידות והנדסה אזרחית
- מר א. קולקר - משרד השכון
- מר א. בר-אילן
- ה"ח הפ"ח - הקד"ג

סיכום ישיבה: פרויקט: אולם ספורט בימית

דף מס': תאריך: 6.10.77

נוכחים: אדרי' ש. רודניק ש. הורוביץ מהמינהל לבניה כפרית
אליעזר צלאל וארליך מהמחלקה הטכנית של הקבוץ הארצי
ד. שטרן - פלגאר תאום ופקוח ימית

מס'	בטיפול	ה ח ל ט ה	עד תאריך	הערות
		<u>בושא הדיון: אולם ספורט</u>		
1		אדריכלים צלאל וארליך הודיעו כי לא ניתן לשנות את קו החוץ של המבנה אלא אם כן יעשה תכנון חדש לגמרי, דבר שידרוש שטח.		
2		הוגשה לאדריכל הורוביץ לאשור תכניות שנוי הכניסות והפיכתן לכניסות מבוקרות.		
3		סובם כי המקלט יהיה חצוני.		
4		סובם להוציא המכרז לאלתר.		
		גרסא על ידי דניאל שטרן		

תאריך הישיבה הבאה:

תאריך הישיבה שלאחריה:

21/7

א.א.י.ל. ישראל בע"מ תעשיות אלקטרוניקה



A.E.L. ISRAEL LTD. electronics industries

מחלקת מכירת ויישומים חדשים
מחוז הנגב

נתקבל בתאריך

תאריך נכס

12-10-1977

9 באוקטובר 1977

071/120/2947

לשוכלו של

לעיונו של

לכבוד

מר א. בלף

הממונה על חוזים והתקשרויות

משרד השכון

מינהל לבניה כפרית

הקרית חל-אביב

א.נ.א.

הנדון: מע' שכונתית לעליטת שידורי טלביזיה

סימוכין: מכרז 122/76

סיכום דיון בחב' פלנאר מיום 21/9/77 -

תורן האנטנות.

בהתאם לסיכום ישיבה שהוצא על ידי פלנאר בע"מ, ביום 21/9/77, סעיף 1-ג, הננו מתכבדים להודיע שלאחר בירור עם המתאם, החבר שהיסודות לא יגיעו למי-התהום וכן הקרקע מאפשרת הקמת העמוד כמתוכנן.

בברכה,

א.א.י.ל. ישראל בע"מ
אחראי מכירה
ר. י. לוצ'ינסקי

ר' ענף מרכזות צבוריות.

שם/שם

העתקים: מהנדס מחוז הנגב של המנהל לבניה כפרית.
מר י. זיידה - מהנדס אזור הערבה וסיני.
מר שטרן - חב' פלנאר.
א. בוקסנבאום יועצים בע"מ.

התעשייה האווירית לישראל

A.E.I. ISRAEL LTD. electronics industries



12-10-1977

מס' תעודת זהות: 9
תאריך: 12/10/77

שם:	
מס' תעודת זהות:	
תאריך:	

הנדסה
מס' תעודת זהות: 9
תאריך: 12/10/77

התעשייה האווירית לישראל
א.ע.י. לישראל

מס' תעודת זהות: 9
תאריך: 12/10/77

התעשייה האווירית לישראל
א.ע.י. לישראל

התעשייה האווירית לישראל
א.ע.י. לישראל

התעשייה האווירית לישראל
א.ע.י. לישראל

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשבון
המנהל לבניה
ורישובים
חדשים
צרות
הדקמה
ת י מ

5/10/77 תאריך:

1125 -ס/77 : מספר

לכבוד,

מר ש. רודניק - מ"מ מהנדס מחוז הנגב
מר י. צור - כלכלן בכיר

3.8

הנדרון: תחזית לבניית מוסדות חנוך

1. רצ"ב צלום התחזית המעורכבת, שהוצאה ע"י האו"ראי למפוי ובבוי מסעם משדד החנוך והתרבות במחוז הדרום.
2. אבקש לקחת את התמונים המובאים במסמך זה בחשבון, בעת הקצאת שטחים בהכנת פרוגרמה לבבוי בימית.
3. על מנת שהמבנים המבוקשים לבתי ספר, ממלכתי וממלכתי דתי, יהיו מוכנים לקליטת תלמידים, לקראת שנת הלימודים תשל"י בעוד כשנה ותשעה חודשים, יש לבקוט מיד בכל ההליכים הדרושים לאישור פרוגרמה, הכנת תקציב והפעלת בצרע.
4. לשפולכם בהקדם.

העתקים:

מז. ש. אבני	-	ראש המנהל לבניה כפרית - בצרוף צלום
מר י. זיידה	-	מנכ"ס הערבה וסיני
מר ד. שמרן	-	חברת פלאנר
אדריכל שקד	-	אדריכל העיר

ב/ב ר כ ה ,

ע. מ. אבני
ראש צוות בקמה
י. מ. י. מ.

מדינת ישראל

משרד המנון והתרבות
לשכת מחוז הדרום

בא"ח - 30-09-1977

חש"מ חדשים

30-09-1977

י"ג בחשוון תשל"ח
25 בספטמבר 1977

המחוז:

מספר:

לכבוד

מר רמאל ירון, מנהל המחלקה למיבוי, ירושלים
מר עמוס א. אבני, ראש צוות הקמה, ימית ד.ג. חוף זה

הנדון: תחזית בניה מוסדות חנוך 1983-1977

מפורטת תחזית אוכלוסית בלמידים מחוקנת המבוססת על איכלוס 200 שסחוח מרי שנה.

א. בני ילדים עד שנת 1980 יהיו נחוצות 10-9 כיסאות גן וכשנת 1983 בין 14-16 כיסאות.

4 כיסאות בנאות, לכן על אגף הפיתוח במשרדנו לבקש לשנת 1978 ביצוע 4 כיסאות. ס"מ יש לאחר בשלב זה 3 מבגשים (כ"א 1.2 דונם) ובשלב שני עוד 3 מבגשים.

ב. בחי ספר

1. חינוך בטלכתי בשנת 1980 תהיינה בין 18 ל-22 כיסאות א"ו.

בשנת 1983 " " 24 ל-30 " א"ו.

בנוי בית ספר ל-12 כיסאות א"ו, לכן יש לבקש לתכנון ולבצוע של בי"ס ל-12 כ" צומח ל-18.

2. חטיבת הביניים (ז"ח) תהיה בשנת 1980 בת 6 עד 8 כיסאות ובשנת 1983 בת 12 עד 18 כיסאות. לכן ביחד עם בי"ס היסודי הנוסף יש לתכנן על ידו ומשולב אתו חטיבת ביניים במבחה מ-9 ל-13 כיסאות, מאחר ויש לחשאר אופציה לבניה חטיבת עליונה של 6-8 כיסאות ליד שתי היחידות הנ"ל, יש לאחר מבגש של כ-30 דונם.

3. חינוך בטלכתי דתי: משרד המנון והתרבות כבר בניה בית ספר יסודי של 6 כיסאות הצומח ל-12, על ידו יש להביא בחשבון אפשרות של הקמת חטיבת ביניים של 4-6 כיסאות ולעדיין כ-3-4 דונם, כך שיש לאחר שטח של 10-9 דונם.

אגף הפיתוח מחבקש בזה להעביר את דרישות תכנון הנ"ל וביצוע בהתאמה למשרד הבינוי והשיכון.

ב ב ר כ ה

דב מנין

מחזאי למימון ובניין

JOSEPH CARMONA

Technical Consulting, Eng. Office

Sanitary, Water, Sewage, Heating, Gas

יוסף כרמונה, מהנדס יועץ

משרד טכני יועץ והנדסה

סניטציה, מים, ביוב, הסקה וגז.

316

1.10.77

ר ש ר

לכבוד

אגף לבניה כפרית

מחוז הנגב

בנין מרכז הנגב

באר-שבע

לידי מהנדס י. זיידה,

א.ב.,

הנדון: חשבון סרפי לעבודות

אינטסטלציה לבית-ספר

בפיתחת-רפיח.

(סמורכין: הזמנתכם מס' 61/80103/74)

רצ"ב חשבון סרפי לעבודות הב"ל לאישורך בהקדם.


לרסה: מקור הזמורת.

חשבורות העתקות שמש.

בכבוד רב

כרמונה יוסף

מהנדס-יועץ.



אי/כי

משרד תל-אביב, רח' ליברמן 3, טל.: 224169

מען: רמת-חן, רח' גבעתי 40, טל.: 743906

3, Liberman St. Tel-Aviv, Tel. 22 41 69

40, Givati St. Ramat-Chen, Tel. 74 39 06

31/

מס' חשבונית	1
תאריך	18-09-1977
מס' חשבונית	139/טס/ט/77

מס' חשבונית
מס' חשבונית
מס' חשבונית

11/9/77

139/טס/ט/77

לכבוד

א"כ" אילין
המחלקה הסכמית של קבוצת הסטודנטים
רח" רח" אבן גבירול 30
הל-מכבי

א.ג.א

הנדון : אולם הספורט בישיבה


מזכיר בזה מסמכו של א"כ" שקד בנדון. אבקש לבחון
את האפשרויות להכניס את הסכומים המוצעים ואת
ההסכומים וההסכומים הנדרשים על א"כ" שקד ועל א"כ"
א. שחר, סגן מנהל מחוז הנגב.

ב ב ר כ ח שנה טובה
ש. הורביץ

ט/מנהל האגף לחינוך וביטחון

הערות:

ש. שקד, מנהל א"כ" ח"א
ש. רודניק, א. שחר, י. זיידה-מחוז הנגב



RECEIVED
JANUARY 12 1912
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED
JANUARY 12 1912
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED
JANUARY 12 1912
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

מדינת ישראל

משרד הביטחון והשיכון
המנהל לבנייה כפרית
הישובים החדשים

התאריך

9-09-1977

הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070

6 בספטמבר 1977

תאריך:

ג - 1303

מספר:

א ל : מ"מ מהנדס מחוז הנגב

א. נ.

הנדון: ימית - עיר בחבל רפית

לרטה בזה:-

1. הצעת החלטה בנדון מיום 25.7.1977 מס' ש-1236 שהוגשה לדיון בין השרים: בינוי ושיכון וחקלאות שהוא גם יו"ר ועדת שרים לענייני החישובות.

2. סכום הדיון בין השרים מיום 26.7.1977 - הנושא עדיין לא לפרסום ואני מוצא לנכון להביאו לידיעתך ומקוה שתוך זמן קצר נגיע לאפשרות של סכומים אופרטיביים בנושא הכנת התוכניות לאלתר.

במרכת שנה טובה,

ש. ש.
רש המינהל

העתיקים:

מר א. שטרן, מנהל אגף תכנון וביצוע
מר ש. הורביץ
מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים
מר ע. אבני, ראש צוות הקמה
מר י. זיידה, מחוז הנגב
מר י. צור, כלכלן בכיר

ד.ס.

1. The first part of the report
 is a general description of the
 area and the results of the
 survey.

2. The second part of the report
 is a detailed description of the
 area and the results of the
 survey.

3. The third part of the report
 is a detailed description of the
 area and the results of the
 survey.

4. The fourth part of the report
 is a detailed description of the
 area and the results of the
 survey.

5. The fifth part of the report
 is a detailed description of the
 area and the results of the
 survey.

6. The sixth part of the report
 is a detailed description of the
 area and the results of the
 survey.

7. The seventh part of the report
 is a detailed description of the
 area and the results of the
 survey.

8. The eighth part of the report
 is a detailed description of the
 area and the results of the
 survey.

9. The ninth part of the report
 is a detailed description of the
 area and the results of the
 survey.

10. The tenth part of the report
 is a detailed description of the
 area and the results of the
 survey.

11. The eleventh part of the report
 is a detailed description of the
 area and the results of the
 survey.

12. The twelfth part of the report
 is a detailed description of the
 area and the results of the
 survey.

13. The thirteenth part of the report
 is a detailed description of the
 area and the results of the
 survey.

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית ושובים חדשים

תאריך: 25 ביולי 1977

מספר: ש - 1236

י מ י ת - ע י ר ב ח כ ל ר פ י ח

הצעת החלטה:

1. תחילתה של ימית, בהחלטת הממשלה על הקמת "מרכז איזורי" בפתחת רפיה ובו 350 יחידות דיור ומבני ציבור, אשר הוקמנה עד סוף שנה 1976.

2. תהליך הביצוע הוקדם למעשה ובינתיים התקבלה החלטה נוספת בוועדת שרים לענייני התישבות לפיה על משרד השיכון לתכנן ולבצע חשתית ל-1000 יח"ד נוספות, כאשר הבנייה תופעל בהתאם לאפשרויות התקציביות וצרכי האיכלוס.

3. המצב להיום:

(א) ישנו תכנון מפורט ל-1500 יח"ד אשר החשתית מוכנה ברובה.

(ב) כ-900 יח"ד בנויות ובהתהליך הפעלה כדלהלן:

350 יח"ד מוכנות, מאוכלסות ובהתהליך איכלוס

205 יח"ד בשלבי גמר בנייה - ההרשמה תופעל בימים הקרובים.

100 יח"ד הוקצו מגרשים במסגרת חכנית "בנה ביתך". הוחל בהגשת

תוכניות בנייה לאישור וועדת בנין ערים לביצוע.

207 יח"ד בשלבי הפעלה עבודה

כ-50 יח"ד קטנות לבודדים

(ג) בהתאם לתוכניות משרד הבינוי והשיכון, יתרח השטח המפותח יבונה בתהליך השגרתי בשנים 1978 ו-1979.

(ד) אך באם התוכניות החזויות בתחום התעשייה והחירות ימומשו, תהליך הבנייה והאיכלוס יוקדמו לאור כח המשיכה הרב שיש לימית לישראלים ולעולים כאחד.

4. בהזדמנויות שונות, כולל בעת ביקורו של ראש הממשלה הקודם בחגיגות ימית, הושמעו הכרזות ע"י שרים כי ימית תהיה עיר, אולם עד כה אין החלטה פורמלית המגדירה את ימית כעיר.

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

מספר: ש - 1236

- 2 -

5. הצעת ההחלטה:

- א. הגדרת ימיה ~~פעיר~~.
- ב. הגדרת מסגרת תכנונית מתאימה לעיר בהיקף וברמה שיאפשרו המשך פיתוח הקיין כמוקד עירוני למכלול הפעילויות בחבל רפיח (100,000 תושבים).
- ג. המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים שבמשרד הבינוי והשיכון יכין:
 1. תכנית אב לימיה ל-100,000 נפש אשר תקבע כיווני ושלבי פיתוח שיאפשרו ניצול אופטימלי את החשתי ההנדסית, היתרונות הטבעיים וכו' ואשר תבטיח שלמות אורגנית בכל שלב ושלב של התפתחות העיר.
 2. תכנית מתאר ובינוי מפורטת ל-50,000 נפש.
 3. תכנית פיתוח ל-30,000 נפש.
 4. תכניות הנ"ל חלוקה בתכניות פיתוח מכלליות של העיר.
 5. התכניות חובאנה לדיון ואישור ועדת בנין עיר המרחבים לחבל רפיח וצפון סיני.

6. פעולות נוספות דרושות לביצוע הצעת החלטה דלעיל:-

- א. תיחום הקרקעות אשר חועמדנה לצורך התוכניות הנ"ל וקביעת קו כחול לשטחים שיועדו לצרכי תכנון ופיתוח לטווח ארוך, והקצאתם למשרד הבינוי והשיכון לתיכנון ופיתוח.
- ב. נקיטה אמצעים מידיים למניעת בנייה בלתי חוקית בתוך הקו הכחול ובסמיכות לו.
- ג. נקיטת אמצעים למניעת קביעת עובדות לא נכונות בשטח ע"י גורמים שונים.
- ד. הסדר קרקעות, בעלויות פיגוריים וכו' באופן כולל, מרוכז וחד פעמי, אחרת יצריך הטיפול בכל קטע 6 - 3 חדשים.
- ה. הסדר ענין הדיקליות לאורך חוף הים, הנמשכות מרפיח עד לאל-עריש והפיכת השטח לפארק לאומי.
- ו. הקטע לאורך ימיה הקיימת והעתידה מוצע לניצול למחקני נופש וקייט בתוך המסגרת של שמירת היעוד הטבעי של הדקליות. וזכר זה יחרוט חרומה גזולה לפיתוח העיר.
- ז. תיחום שטח לגטל עמוק מים הנמצא בשלבים מוקדמים של ביקור ותכנון כך שלא יפגע בימיה העיר מבחינת איכות החיים ויחסי הגומלין בין העיר לגמל.

26/7/77 סכום פגישה בנושא ימית - עיר בחבל רפיח מיום

נוכחים : שר החקלאות, שר הבינוי והשיכון, מנכ"ל משרד החקלאות, ראש המינהל
לבנייה כפרית מר ש. אבני, מר מ. תג'רי, מר ח. שגב.

נדונה ההצעה הר"ב (מספר ש - 1236) שנושאה: "ימית - עיר בחבל רפיח",
שהוגשה ע"י המינהל לבנייה כפרית על דעת שר הבינוי והשיכון.

השר אריאל שרון סיכם :

- א. ההצעה נראית לי עקרונית בחיוב.
- ב. הצעה זו תובא לצוות המצומצם שליד יו"ר ועדת השרים לענייני התיישבות
לצורך תיאום.
- ג. לאחר סעיף ב' יודיע על כך היו"ר בוועדה שרים לענייני התיישבות.

רשם: ח. שגב.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבנייה כפרית

וישובים חדשים

הקריה, תל-אביב

ח.ד. 7021 מיקוד 61070

6 בספטמבר 1977

חא"ר:

משרד השיכון

מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מחוז הנגב

מספר:

נתמנהל בתאריך

9-09-1977

למחולל של

לעיון של

לכבוד

אלוף א. אורלי,

מחאס הפעולות בשטחים,

משרד הבטחון,

הקריה,

תל-אביב

א.נ.

הנדון: הקצאה שטח בימית להקמת כפר נופש.

משרד התיירות אישר לחב' כפר הנופש ימית, להקים כפר נופש בימית אשר יכלול בשלב ראשון 100 חדר בדרגה של עד 3 כוכבים. (מצ"כ צילום מכתב משרד התיירות מ-14 ביוני 1977).

על פי חכנית בנין ערים שאושרה על ידי ועדה בנין ערים המיוחדת לימית, אותר למטרה הנ"ל שטח של כ-99 דונם (כולל אופציה לעחיד), המצויין בקו אדום בתשריט כ.מ. 1:5000 המצ"ב.

מיותר לציין חשיבות הפעלת פרויקט כזה המהווה סגירת ראשונה בפיחוח ענף הקייט ותיירות בימית.

הננו מבקשים לאשר הטסת הנ"ל לבנייה ואנו נמליץ בפני מינהל מקרקעי ישראל להחכיר הטסת לייזמים שאושרו ע"י משרד התיירות.

לצערי, בגלל תקלה טכנית, הועבר בשעתו החומר ע"י המחכנן שלנו לקמ"ט נכסים במפקדת הבצוע והדבר לא התקדם עד כה.

אבקשכם לראות פנייתנו זו כדחופה.

בברכת שנה טובה,

אבני
ראש המינהל

העתקים:

תא"ל קריסטל - מפקדת איזור עזה
מר א. סחייק - ממונה על רכוש ממשלתי, עזה
מר א. שטרן - ס/ראש המינהל
מר ש. רודניק - מחוז הנגב
מר י. זיידה - מחוז הנגב
מר ע. אבני - ראש צוות הקמה
אוריכל ש. שקד
גב' נ. עילם, משרד התיירות
חב' כפר נופש ימית, רח' דרויגוב 5 ת"א
מר י. צור - כאן

341-

משרד הביטחון
המטה לבנייה כפרית ויישובים חדשים
ויישובים חדשים
שדות והקמה
י י מ י ת

16/9/77

1089-8/77

משרד השיכון
מנהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
נחמל בתאריך
20-09-1977
לטיפול של
לעיון של

לכבוד,

ד. טהרן
פלאמר

ד"ר ברוסטיבסקי 45
ראש - נג

א, ב, ג

הכרזת תריסרים במבני שלוש עיירות

סימולקין: סמונת 24 מאי 77

מכתבו 3 יוני 77

מסוננת 13 יולי 77

אבקשת להודיענו ותקדשות ביצוע התקנת התריסרים הנ"ל.

אבקש זיכרון המעולה ע"מ שהדבר יוסדר עד המחר.

התקנים :

מ"מ מתגדס מחרז הכבב .

י. ציידה - מתגדס הערבה וסיבי.

א. בר אילן - הפקדה.

בדעת נא תימנה טוה,

אבני
והקמה
ת.

מ.מ.
ראש
י



משרד המשפטים
התביעה הכללית
תל אביב-יפו
תאריך: 20-09-2023
מספר: 123456789
שם: ד"ר אברהם יצחקי
כתובת: תל אביב-יפו

החתימה

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת אספלט גג

מס' א- בש/94150

(492)

11-07-1977 ביום:

מנהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע.

מומין הבדיקה :

המקפח: מר אדלר
הקבלן: חב' אשטרום

אספלט גג מבניני מגורים מס' 301-302-303-304
3 קומות, בנינים מס' 402-404-405 קומה אחת
בימית.
נבחרו ע"י ב"כ המזמין.

החומר לבדיקה :

המידגם : ים:

עובי האספלט; והרכב גרגירים של האגרגאטים לאחר מיצוי הביטומן,
נמספר הקושיות בהתאם לתקן הישראלי - ת"י 68 משנת 1970.
תוצאות הבדיקה

מהות הבדיקה :

ראה דו"ח מצורף :

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

21-

משרד השיכון
מינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
נחבל בתאריך
4-09-1977
לטיפולו של
לעיונו של

העתק: מר שטרן
מר אלוואיל
חב' אשטרום.

באר שבע 31-08-1977
מא/

חנ/186495

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

דרישות התקן הישראלי	ת 1 א צ 1 ת										א	
	בנין מס' 405	בנין מס' 404	בנין מס' 402	בנין מס' 304	בנין מס' 303	בנין מס' 302	בנין מס' 301					
18 מ"מ לגב אספלט שאינו נוקד להליכה	22	19	22	21	18	19	18					
"	23	22	24	25	19	21	22					
25 מ"מ לגב אספלט הנועד להליכה	16	20	21	18	16	17	15					
16 ± 1	17.4	17.0	16.3	17.2	15.8	17.9	17.4					
84 ± 1	82.6	83.0	83.2	82.8	84.2	82.1	82.6					
40 - 20	-	-	-	116	82	54	-					

הרכב גורירים של אגרגט

מספר	נפה	3/8"	4	10	20	40	80	200
גודל הנקב במ"מ	9.51	4.76	2.00	0.841	0.420	0.177	0.074	
דרישות התקן	100-95	95-80	82-65	69-53	58-43	37-25	23-17	
החומר הקובץ נפה ב-1/4 משקל בנין מס 301	100	94	65	59	54	13	5	
"	100	91	60	54	47	12	9	
"	100	91	54	48	42	11	8	
"	100	86	66	61	52	11	6	
"	100	87	57	50	42	10	6	
"	100	94	59	53	46	10	7	
"	100	88	57	51	45	10	7	

הדוגמאות שנבדקו אינם מהמינים דרישות התקן הישראלי 201.68.

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת אספלט 11

מס א-בש/94150

(492)

1977-07-11 : כיום:

מנהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע.

: מומין הבדיקה

המקום: מר ארלר
הקבלן: חב' אשטרום

אספלט 11 מבניני מנזרים מס' 301-302-303-304
3 קומה, בנינים מס' 402-403-404 - קומה אחת
ביניהם.
נבחרו ע"י ב"כ המזמין.

: החומר לבדיקה

: המידגם : ים

עובי האספלט: הרכב גריגרים של האורגאטיס לאחר מיצוי הביטומן,
מספר הקושיות בהתאם לתקן הישראלי - ת"י 68 משנת 1970.

: מהות הבדיקה

תוצאות הבדיקה

ראה דו"ח מצורף :

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

המקום: מר שטרן
מר אלוואיל
חב' אשטרום.

באר שבע 1977-08-31
מא/

חנ/186495

הערה: תעודה זו מתחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

דרישות תנאי הישראלי	מ									
	מ"מ 405	מ"מ 404	מ"מ 402	מ"מ 304	מ"מ 303	מ"מ 302	מ"מ 301	מ"מ 301	מ"מ 301	מ"מ 301
קובי המסלע (מחצית של 6 מ"מ) $\frac{1}{2}$	22	19	22	21	19	19	19	19	19	19
"	23	22	24	25	19	21	22	22	22	22
קובי מנימלי	15	20	21	19	16	17	15	15	15	15
ביטחון ב- $\frac{1}{2}$	16 $\pm$ 1	17.4	16.3	17.2	15.9	17.9	17.4	17.4	17.4	17.4
אנרגטיות ב- $\frac{1}{2}$	94 $\pm$ 1	82.6	83.2	82.8	84.2	82.1	82.6	82.6	82.6	82.6
מספר הקדמות ב-25 מ"מ	40 - 20	-	-	116	82	54	-	-	-	-

הערות בדרישות על אסלט

מספר נמ	3/8"	4	10	20	40	50	200
גודל הנקב במ"מ	9.51	4.76	2.00	0.941	0.420	0.177	0.074
דרישות תנאי	100-85	95-80	82-85	69-53	58-43	37-25	25-17
החומר הקובע נמ ב- $\frac{1}{2}$ מסל	100	94	85	59	54	13	5
"	100	91	60	54	47	12	9
"	100	91	54	48	42	11	8
"	100	86	66	61	52	11	6
"	100	87	57 X	50	42	10	6
"	100	94	59 X	53	43	10	7
"	100	83	57 X	51	45	10	7

מספרות הדוגמאות שנבדקו אינם מהמחטים לדרישות תנאי הישראלי 21-63.

מ"מ 16, 17, 18



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 777, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

עסק מורשה לענין
 מע"מ
 מס' 545000119

נציבות מס הכנסה
 מס' 4902627
 מס' 4902627

האוצר
 מס' חש' שולם
 מס' האישור 114/9

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר 186495 №

לכבוד

1977-08-31

55-60

תאריך

61-66

מנהל לבניה בע"מ,
 משרד השכון
 באר-שבע.

מיום חוזה/הזמנה מס' שם המזמין
 הקבלה: חב' אשדוד

ליי	אג'	פ ר ט י מ	ת ע ו ד ה	
			מס'	מיום
			67-80	
		עבור בדיקה אטמולט 11 מנייני מנוריים בימיה, בניינים מס' 402-403-404 קומת אחד 301-302-303-304 קומת 3.	34150/בש	1977-08-31
2,082.-		הרכב גרניטים והכוללת הביטומן סעיפים 13211-13208-40 347.- 6 א"י עבור קושיות ב-25 מ"צ		
250.-				
2,332.-		ס"ח כ מע"מ בשעור %		
2,332.-		סך הכר כלרי 1		
37-44	46	14-15	16-23	49-54

בעת המשלום נא לציין את מספר החשבון

מס' שוטף	ל ו כ ו ת	ליי	אג'	46	47-80
14-15	24-31	37-44			
	15 2-02-00	4	2,332.-	2	
	15			2	DUP
	15			2	
	15			2	
	15			2	
				2	
				2	
מס' 8730027	9			2	

Handwritten signature and notes in blue ink.

Handwritten signature and notes in blue ink.



חברה למדירות והנדסה אזרחית (1971) בע"מ

62272/6598

ת"א, 17.7.77

המשרד הטיכונ
המנהל לנציגות ימית וישיבות חדשים
תחוז הנגב
דא"ר בכ"ר
נתקבל בתאריך
27-07-1977
לשירותי של
לענינו של

לכבוד
מר ש. רודניק
מהנדס מחוז הנגב
המינהל לבניה כפרית
משרד השכון
באר-שבע

א.ב.,

הנדון : ישיבת הסדר - ימית
סימוכין : (1) ניתוח שכר של חל"א 62272/1 מיום 19.1.77
(2) מכתב ד. שטרן מיום 14.4.77
(3) מכתב כוכבא-יפת מיום 29.4.77

בינואר ש.ז. בצענו, על פי הזמנתכם עבודות מדידה הקשורות עם הקמת מבני
ישיבת ההסדר בימית. ניתוח שכר ע"ס - 16,080 אושר ע"י מר ש. וילנברג.

באפריל ש.ז. הוחלט ע"י משהש"כ לחייב את ישיבת ימית בהוצאות המדידה.
החשבון, בצרוף מכתבים שבסמך הועברו לישיבת ימית.

מאז ועד היום פניותינו בנושא זה אינן זוכות למענה.

נודה לך על התערבותך בנדון.

בכבוד רב,

א. פלד

לוטה: צילום מסמכים שבסמך.

העתק: מר דוד מרגלית, נציג ישיבת הסדר בימית, מושב תפרח, נגב.

62272

כוכבא-יכ"ת. ושות' בע"מ

ירושלים, רח' מרכוס 13 טל 02-31470
בני-ברק, רח' הרב ניסנבאום 17 טל 785860

תאריך

29.4.77

ירושלים, י"א באייר תשל"ז
ה ע ת ג

גב הית' גולד ז"ל
057-85161

לכבוד
ישיבת יסית
ד.ג. חור עזה
א.ג.

הנידון: ישיבת יסית - מדידות

רצ"ב הנני מעביר חשבון מאושר ע"ס - 16,080 ל"י של הברה מדידות
עבור ביצוע מדידות באתר לפי בקשתנו.

בכבוד רב,
אינני יודע כיצד להגדיר

העמק: חכ' למדידות והנדסה
רח' יצחק שרם 34, תל אביב

62272

דניאל שטרן ושות' - מהנדסים

תאריך 14 באפריל 1977

שד"ר העם הצרפתי 37, רמת גן

טל. 03-728127, 03-797653

מס.

לכבוד
כוכבא יפה בע"מ
רחוב כורש 14
ירושלים

א.נ.א.

הנדון: ישיבת הסדר - ימית

חשבון עב' 1/62272


בלוטה הנני מעביר לך חשבון סמון המבנים שנבדק על ידי
א.ב.כ. משרד השכון אך הוחזר היות ונקבע כי המבצע חייב
לשלם חשבון זה.

אודה לך על פעולתך בנדון.

לכבוד רב,

ד. שטרן

העחק: מר י. רייף,
חברה למדידות והנדסה אזרחית (1970) בע"מ.



חברה למדידות והנדסה אזרחית (1971) בע"מ

62272/1
עב"י 62,257/1

ת"א, 19.1.77

לכבוד
מר י. זיידה
האגף לבניה כפרית
משרד השכון - מחוז הנגב
באר-שבע
א.נ.,

הנדון: ישיבת ההסדר, ימית

ניתוח שכר

נודה לך על הוצאת הזמנה בסך 16,080.- ל"י עבור סימון ואזון מבני
ישיבת ההסדר בימית, כלהלן:

מספר המבנים הוא: 32
העבודה כוללת:

- א. סימון ואזון ראשוני של המבנים לפני ההידוק
- לפי פרק 27, שטח סוג א': $2,5 \times 17 \times 32$ = 1,360.- ₪
- ב. סימון ואזון המבנים אחרי ההידוק: $2,5 \times 17 \times 32$ = 1,360.- ₪
- ג. סימון סופי על המיתווה (שנורגריסט) $2 \times 17 \times 32$ = 1,088.- ₪
- קביעת נקודות קבע (B.M.)
- לפי פרק 18 480.- ₪

4,288.- ₪

1,072.- ₪

5,360.- ₪

16,080.- ₪

21,440.- ₪

5,360.- ₪

16,080.- ₪

סה"כ

תוספת מרחק נסיעה 25%

תוספת למדד 300%

הנחה למשה"ש 25%

בכבוד רב,

א. פלד

לוטה: תכנית סימון 27202 בקנ"מ 1/250.

31/

מדינת ישראל
משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

מנהל המינהל
מנהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
תחום הנגב
יחידת בתאריך
2-12-1977
לשם
לענין

תאריך: 5 / / 197

מספר: 40/60630/76/3500

אל : בזכרות משרד השיכון

מאת: המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

הנדון: חשבון סופי של חוזה מס. 40/60630/76

העבודה: ייסוד שטח בית ספר שרה

המקום: יםיה

הקבלן: קרן קיימת לישראל

309.144.30

רצ"כ הרינו מעבירים חשבון סופי של החוזה הנדון, בסך

סכום לחשולם לקבלן הוא 308.526.- ₪ לאחר גבוי 0.2%

נא להקדיש / להבדיל את החוזה, שהיקפו עתה - 280.000 ₪

בסך - 29.144.30 ₪

סה"כ - 309.144.30 ₪

החשבון כולל :

עבודה נוספות - 29.144 ₪
חורדה עת' בדיקת - 618.30 ₪

כ ב ר כ ה ,

אינב' א. שטרן
סגן ראש המינהל
ומנהל האגף לתכנון וביצוע

העתיקים: מר י. רבינוביץ / ד. יצחקי - נא להודיע לבזכרות את מקור המימון לשינויים.

מהנדס מחוז
הקבלן
אגף חוזים ובטחונות
המחלקה לסטטיסטיקה

קרן קימת לישראל

מינהל פיתוח הקרקע

הכשרת קרקע חבל הדרום, משתלת אשתאול ד.ג. שמשון-טל. בית-שמש 911208, 911278

הקד/155/3801/ח/יש

יב' בסיון תשל"ז

(29.5.77)

המשרד הראשי

קרן קימת לישראל
בית הקרקע, רחוב
ת. ד. 283 - ירושלים
טל. 35341

הסניפים

מפרץ חיפה

קרית ים
ת. ד. 45
טל. 77/553, 77/567

חיפה

רחוב הכנסים 18
ת. ד. 1147
טל. 521271

צפת

בית הקרקע
ת. ד. 1137
טל. 30984

י. ק. נ. ע. מ.

בית הקרקע
ת. ד. 45
טל. 30984

קרית-גת

רחוב הכנסים
ת. ד. 1137
טל. 30984

באר-שבע

רחוב הכנסים
ת. ד. 1137
טל. 30984

מדידות (שירותי ביצוע)

ר ש ו ם

לכבוד
המינהל לבניה כפרית
משרד השיכון
מחוז הנגב
באר - שבע

הנדון: ימיה - בי"ם שדה

בנה ביהר שלב ב' -

הזמנת מס' 9040/60630/76

ח ש ב ו ן - ס ו ם י

מוגש לכם בזאת חשבון סופי (ב- 7 עותקים) על הזמנתכם

הנ"ל, המסתכם ב- 324,277.50 ל"י לפי שירות להלן:

171 160
ל"י 174,916.-
" 10,500.-
" 5,162.50
" 5,234.50

42,790
בי"ם שדה
- 43,729 מ"ק x 4.- ל"י
- 30,000 מ"ק x 0.35 ל"י
- 722 מ"ק x 7.15 ל"י

בנה ביהר שלב ב' (רז"י)

" 120,510.-
" 5,152.-
" 1,265.-
" 6,700.-

- 390.- ל"י
- 80.50 ל"י
-
-
- סקרייטר 309 623 ש" x
- פועלים 54 י"ע x
- שמירה
- מדידות (שירותי ביצוע)

ל"י 324,277.50
ל"י 172,000.-

סה"כ
פחות הסכום שאושר לפי חשבון מס' 1

ל"י 152,277.50
ל"י 172,000.-

סה"כ
פחות הסכום שאושר לפי חשבון מס' 1

בכבוד רב,
קרן קימת לישראל
הכשרת קרקע - דרום
יהואל סמירא
מנהל הכשרת קרקע-דרום

משרד השיכון
לכבוד המינהל לבניה כפרית
משרד השיכון
מחוז הנגב
באר-שבע
מס' 9040/60630/76
חשבונית מס' 308.528
תאריך: 29.5.77

עותקים:- מט"ק - קק"ל - ירושלים
אגף הק"מ, קק"ל, ק"ח
הגזברות סורב-קק"ל - ירושלים
מחלקת החשבונות - קק"ל - ירושלים
סדור החשבונות - כאן

NOTES

00000000000000000000000000000000

(1954, 25)

6255

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

YORP-12608

UNIT PLAC

 $E_{\text{RF}} = 0.25 \text{ V.}$

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

here: $\pi \circ \pi = \pi \circ \pi$

250 250 250 250 250

9040\6050\70 00 00000000

$\pi \circ \sigma \circ \tau = \sigma \circ \tau \circ \pi$

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

[illegible]

cxp.org

1997年12月12日

0-7 D-15 x 8" M. 600 = 0-7 D-15

01650-1000 - 2017 - "a" x 21.7.5'

200-410-5000

$\sigma_{\text{max}} = \frac{E_s}{E_c} \left(\frac{\sigma_c}{f_c} + \epsilon_c \right) = -0.694 \text{ MPa}$

527

07-07-00 (12:00:00) 07-07-00

... ..

1990年12月15日

משרד הביטוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

הקריה, חל-אביב
ת.ד. 7021, מיקוד 61070

21 בנובמבר 1977
יא' כסלו תשמ"ח

ש - 1440

31-

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
נחל בתאריך
25-11-1977
333
831

אל : מר ש. ששנר - אגף הקציבים .

א.ב.א.

הנדון: כביש בין ישובי "קטיף" לימית .
סימוכין: מכחך מה- 26.10.77 מס' 36/2/12/1

הריני לאשר קבלת מכחך שבסימוכין בנדון והוא מקובל עלי , אולם
יש נקודה אחת בה אנו חלוקים והיא ענין רוחב הכביש שלדעתנו הוא צריך
להיות 7 מ"ר מיסעה + סוליים .

ב.כ.ח.

ש.א.ב.

ראש מינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים


העתיקים:

מהנדס מחוז הנגב .

מר ר. לשם

מר א. ליטן - אגף הקציבים , י-ם

מר ז. קליין - אגף הקציבים , י-ם .



פרויקט: ימית		סיכום ישיבה: תאום		
תאריך: 17.11.77		דף מס':		
נוכחים: המנהל לבניה כפרית: ה"ה ש. רודניק, י. זיידה, א. שחר, ורהפטיג, ז. עופר החברה הממשלתית לתיירות: אדרי י. זלץ. מתכננים: ש. שקד, ע. קולקר, י. טאומן מהנדסים: ציטר ופסקל (תה"ל), טמיר וזינגר (רמאור), רייף וגלבר (חלוי"א) ה. שוורץ, ר. לרמן, ד. שטרן (פלנאר)				
מס'	בטיפול	ח ח ל ט ח	עד תאריך	הערות
1	קולקר	א. נושא הדיון: אזור הקמפינג לאחר פגישת מנהל החברה הממשלתית לתיירות עם מר ש. אבני תנתן הוראה להמשיך התכנון, כאשר על התכנון להסתיים במועד כזה שיאפשר גמר בינוי המחנה לפסח (החילת עובת התיירות). בשלב זה נראה התכנון הראשוני המוצע כבסיס מקובל להמשיך התכנון. על המתכננים להפגש עם נציגי החברה הממשלתית לתיירות לשם דיון בפרטים תוך שבוע ימים.		
1	לרמן חלוי"א	ב. נושא הדיון: אזור התעשייה דיון בבינוי "שכונת" המבנים הסטנדרטיים יתקיים במשרד אדרי ורהפטיג	25.11.77	שעה 0800
2	רמאור	במקומות בהם יש מבנים שהוקמו ע"י חברת מבני תעשייה תהיה תאורת הרחובות ע"י פנסים מורכבים על המבנים, ובמקומות שקו הבנין אינו בגבול החלקה/כביש ימוקמו עמודי תאורה במדרכה.		
		להעביר תכניות חשמל למשרד השכון	25.11.77	
3	לרמן	להעביר לחלוי"א מידית העתק תכנית סופרפוזיציה למערכות		
4	פלנאר חלוי"א	להכין תכניות מערכות בדיעבד בהקדם.		
5	תה"ל	לגמור תכנון קוי מים וביוב ראשיים	25.11.77	
6	"	כל החומר למכרז, כולל אזור אכסון וקוים ראשיים בשטח יהיה מוכן למכרז	1.12.77	
7	רמאור	לתכנן קו חשמל היקפי שיספק חשמל לאזור המגרשים בקצה המזרחי של האזור.		
תאריך הישיבה הבאה:				
תאריך הישיבה שלאחריה: 2 /				

מס' סדר	שם	תיאור	תאריך	מס' סדר
1	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
2	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
3	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
4	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
5	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
6	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
7	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
8	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
9	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
10	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
11	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
12	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
13	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
14	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
15	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
16	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
17	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
18	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
19	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
20	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
21	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
22	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
23	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
24	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
25	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
26	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
27	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
28	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
29	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
30	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
31	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
32	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
33	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
34	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר
35	מס' סדר	תיאור	תאריך	מס' סדר

סיכום ישיבה: פרויקט:
 דף מס': תאריך:
 נוכחים:
 - דף מס. 2 -

מס'	בטיפול	ה ח ל ס ה	עד תאריך	הערות
1	שקד	ג. נושא הדיון: רובעים ג ו-ד תאום מערכות של חת רובע ג' חלק דרומי יועבר ליועצים	20.11.77	
2	שקד	חת רובע ד - תכניות תאום מערכות מועברות ליועצים	17.11.77	
3	שקד	תכניות ציר מרכזי בקנ.מ. 1:250 ותכניות השלמה רובע ד בקנ.מ. 1:500 יועברו ליועצים, לפלנאר ולמשרד השכון	24.11.77	
4	תה"ל רמזור	כל החומר למכרז למערכות רובע ג' ו-100 יח' ברובע ד מוכן	30.11.77	

נרשם על ידי

דניאל שטרן

תאריך הישיבה הבאה: 27.11.77 שעה 0900 - ישיבת בקורת אחרונה לחומר למכרז
 מערכות רובע ג' ו-ד.
 תאריך הישיבה שלאחריה:

בזכר

: 77

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

271

המורה נבוכים

הבדור:

Nov 5 1907

011 85127 710 51135

5/22/1917

231111 1817 11/10/11

5516 36 p 26 / 22

30.2

311-

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נס"ד
נתקבל בתאריך
11-11-1977
לטיפול של
לשכת

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
תאריך: נובמבר 77, חשון תשל"ז
מספר: 90/60411/76/3370

אל: מר ר. לשם הממונה על יישובים חדשים
מאח: מר א. בלף

חנרון: הגולת / הקטנת חרזה 40/60411/76

העבודה - סגור חנייה בחוף הים

מקום - ימית

חקבלן - מחלקת עבודות צבוריות

סחוט השנוי - השלמת סגור החנייה

ל"י 512,764 - בסך

ל"י 7,037,236 -

ל"י 7,550,000

ל"י ס"ח

נא להבדיל את החרזה חנרון,

ערך חרזה עתה

ההנרלה היא לצורך כצוע: -

הגולת חניון החוף בימית

א. בלף
מסונה על חוזים ומכרזים

העתיקים:
מהנדס מחוז - הנבב
חקבלן -

משרד הביטחון והשיכון
המינהל לבנייה בפרוץ
ויישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
ח.ד. 7021, מיקוד 61070

4/11/77

משרד השיכון
מינהל לבנייה בפרוץ ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס נתקבל בתאריך
9-11-1977
לטיפול של
לענות של

לכבוד
עו"ד יוכלמן
מרכז קומת חולים "מכבי"
רח' בלפור 10
תל - אביב

א.1.1

הנדון: הקמת סניף קומת חולים "מכבי" בימית.

בהמשך לשיחותינו הטלפוניות בנדון, הנני להודיע כי ניהנו הנראה
למטור לכם כהנאי שכירוח 2 קוביות (אשקובית) לצורך הקמת סניף של הקומה בימית.

בכוא העת, במסגרת חוכניות הבניה הנוספות למשידות ומבני ציבור שבכוח
משרדנו להפעיל בימית, נוכל להכנין עבורכם משידות למי מרגרמה שתחזא מראש
ויסכמו התנאים הכספיים.

אגב, משרדנו התחיל באיכלוס מרכז העירונ קארין ברמה הגולן וכקרב יוחל
באיכלוס המרכז העירונ העלה אפרים בבקשת הירדן.

אם בכורפתכם לוחים סניפים ביטובים אלה, אנא הודיעו לנו החלפתכם וכן
העבירו אלינו הצעה מרגרמה למכניס חידושים.

בברכה,

י. צור

כלכלן בכיר

העוקים:

מ"ש. אבני - ראש המינהל
ראש צורת הקמת ימית
מ"מ מהגוס מחוז הנגב
גב' ה. יעקבי - חברת שיכון ומיתוח

שג/

311-1



א.א.י.ל. ישראל בע"מ תעשיות אלקטרוניקה

A.E.L. ISRAEL LTD. electronics industries

27 באוקטובר 1977

701/120/2968
 עמ' 1
 נתחבל בתאריך
 1-11-1977
 3"5

לכבוד

א. בוקסנבאום יועצים בע"מ

רח' בלור 13

תל - אביב

א.נ.א.

הנדון: מע' שכונתית לשליטת שידורי טלביזיה

סימוכין: מכרז 122/76

סכום דיון בחברת פלנאר מיום 21/9/77

תוכניות לאישור

בחתם לסיכום ישיבה שהוצא על ידי פלנאר בע"מ ביום 21/9/77, סעיף 7, הננו מתכבדים לצרף בזה את החלק הראשון של התכנון המפורט. יתר התוכניות החשמליות יסופקו גם הן בימים הקרובים.

ואלה הם השרטוטים :-

1	39-22057-055	22-SH-A	P1/0 - EQUIPMENT CONTROL DWG.
1	39-22057-059	1-SH-A	- HEAD END SYST.
1	39-22057-060	1-SH-D	+ DISTRIBUTION - SECTOR A.
1	39-22057-061	9-SH-A	- SECTOR A - LINE AMPLIFIERS.
1	39-22057-062	1-SH-A	- SECTOR A - AMPLIF. MAX. LEVELS.

בברכה,

א.א.י.ל. ישראל בע"מ

שמואל מנדל

בשם י. לוצ'ינסקי.

ש.מ/ש

העתיקים לידיעה: מהנדס מחוז הנגב של המנהל לבניה-ב"ש.

מר שטרן - חב' פלנאר.

השרטוטים הנ"ל למכותב לפעולה.

לוחמה:

הקונסול הכלכלית של מדינת ישראל, תל אביב

A.E.L. ISRAEL LTD. electronics industries



10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

דאר נכנס נתקבל בתאריך

14-10-1977

לטיפול של ד"ר יוסף זיס

הקדשה, תל-אביב

תאריך: 2.10.77

מספר: 40/60732/76/3086

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

[Handwritten signature]

אל: מר ר. לשם
מאה: מר א. בלף

הנדרש: הנדל"ת / הקטנת חוזה 40/60732/76

העבודה - הבטחת שטח

המקום - ימית

הקבלן - קרן קיימת לישראל

מהות השנוי - עדכון הבטחות והתיקרויות

נא להגדיל את החוזה הנדרש,
ערך החוזה עתה
כסר - 528,000 ל"י
- 2,542,000 ל"י
ס"ה 3,070,000 ל"י

ההגדלה היא לצורך בצוע: -

לפי האומדן המתקן יהיו הבטחות כדלקמן:

1. בבית מס. 12 80000 מ³
2. אזור תעשייה 500000 מ³
3. קמפינג 40000 מ³

סה"כ - 620000 מ³ לפי 4.50 ל"י = 2,790,000 ל"י
- 280,000 =
סה"כ סכום מעודכן = 3,070,000 ל"י
החוזה הקיים = 2,542,000 ל"י
הגדלה = 528,000 ל"י

[Handwritten mark]

א. בלף
מסונה על חוזים ומכרזים

העמקים:
מהנדס מחוז - הנגב
הקבלן - ק.ק.ל.

[Handwritten signature]



א. שאומן א. קולקר ע. קולקר אדריכלים
רח' עין-גדי 3 תל-אביב 03-446778

סכום פגישה מיום 19.6.77
הנושא: אזור תירות ונופש בימית

נוכחים: ש. רודניק - משה"ש
ד. שטרן - פלנאר
א. קולקר
ע. קולקר

הפגישה זומנה לדיון בהמשך הספול בתכנית בנין הערים המפורסת לרצועת תירות ונופש בחזית העיר, בעקבות ההחלטה לעקב המשך הספול בה. הוצגה התכנית המעובדת בלווית התקנון המוכנה להגשה. התכנית הוכנה והספול בה הסתים לאחר תאום עם מתכנן העיר ואדריכל ש. שקד, החברה למדידות והנדסה אזרחית - י. רייף ומשרד התירות. התכנית קבלה אשרועקרוני בישיבה שנערכה בימית ביום 26.4.77. בישיבה זו נתבקשנו לדבין תכנית בנין ערים מפורסת בקנ"מ 1:1250 ולהביאה לשפרט שאמור היה להערוך ב-10.5.77. השפרט לא התקיים במועד המתוכנן. בפגישה שנערכה בימית אליה הבאנו את כל החומר שנדרש ב-31.5.77 הוחלט לעקב את המשך הספול בתכנית. למרות האמור לעיל לא אושר חשבון על גמר שלב ד' בחוזה שהוגש על ידינו ב-30.5.77.

לאחר בדור העובדות ואישורן ע"י ד. שטרן הוחלט:
א. יש לדבין תיק מסודר ובו מפה צבועה בלווית התקנון אשר יוגש ויהיה מוכן לאשור. לאחר מסירת התיק יאושר החשבון.
ב. בנושא הקמפינג הוחלט כי ד. שטרן ידאג להוצאת החוזה בהקדם כדי שהתכנון יוכל להמשיך ויוגשו החשבונות על העבודה שנעשתה עד כה.

רשם ע. קולקר

העתקים: לנוכחים
י. זיידה
מ. רון

א.א.ז.ה
צ"ח
31.5.77
ב.ק.ש.

משרד השיכון

בקשה לאישור הזמנה-עבודת חוץ

מאת: **מ"מ מהנדס מחוז הנגב**

חלק א' (פרקים 1-9 וכולא עליהם זכרון)

שנת ה'תשנ"ב	ה'תשנ"ג	ה'תשנ"ד / ה'תשנ"ה	ה'תשנ"ו - ה'תשנ"ז	ה'תשנ"ח - ה'תשנ"ט	ה'תש"ס - ה'תש"פ
-------------	---------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

2.		נ ד ש א ת ת כ ו ר ו ן		מס' יחידות		ס י י ס י ס		סכומים		מכיר		צובר		בנין ערים / פתוח / סתמים	
פרטי המבנות המבנות המבנות	1.	תכניות פתוח שביל													
		גישת לים													
	2.	שנוי תכנון קיים													
	3.	פתוח לאשקוביות													
ס י ב ת ת כ ו ר י ת : מקורות / תחומים / תחומים עם שינויים															

3. מרמזים 1500-1550

הכנת תכניות פתוח שביל גישה לחוף היס ולאשקוביות וכן שינויים בתכנון פתוח רובע א'.	תמונה סדרות תוכנית
	תמונה סדרות תוכנית

מ.ס.	ש.ס.	ה.ס.ע.1		מ.ס.ע.2	מ.ס.ע.3
		י.ס.ב.	ר.ח.ב.		
מ.ס.ע.1	מ.ס.ב.1	מ.ס.ע.2	מ.ס.ע.3	מ.ס.ע.4	מ.ס.ע.5
מ.ס.ע.6	מ.ס.ב.2	מ.ס.ע.7	מ.ס.ע.8	מ.ס.ע.9	מ.ס.ע.10
מ.ס.ע.11	מ.ס.ב.3	מ.ס.ע.12	מ.ס.ע.13	מ.ס.ע.14	מ.ס.ע.15
מ.ס.ע.16	מ.ס.ב.4	מ.ס.ע.17	מ.ס.ע.18	מ.ס.ע.19	מ.ס.ע.20
מ.ס.ע.21	מ.ס.ב.5	מ.ס.ע.22	מ.ס.ע.23	מ.ס.ע.24	מ.ס.ע.25
מ.ס.ע.26	מ.ס.ב.6	מ.ס.ע.27	מ.ס.ע.28	מ.ס.ע.29	מ.ס.ע.30
מ.ס.ע.31	מ.ס.ב.7	מ.ס.ע.32	מ.ס.ע.33	מ.ס.ע.34	מ.ס.ע.35
מ.ס.ע.36	מ.ס.ב.8	מ.ס.ע.37	מ.ס.ע.38	מ.ס.ע.39	מ.ס.ע.40
מ.ס.ע.41	מ.ס.ב.9	מ.ס.ע.42	מ.ס.ע.43	מ.ס.ע.44	מ.ס.ע.45
מ.ס.ע.46	מ.ס.ב.10	מ.ס.ע.47	מ.ס.ע.48	מ.ס.ע.49	מ.ס.ע.50
מ.ס.ע.51	מ.ס.ב.11	מ.ס.ע.52	מ.ס.ע.53	מ.ס.ע.54	מ.ס.ע.55
מ.ס.ע.56	מ.ס.ב.12	מ.ס.ע.57	מ.ס.ע.58	מ.ס.ע.59	מ.ס.ע.60
מ.ס.ע.61	מ.ס.ב.13	מ.ס.ע.62	מ.ס.ע.63	מ.ס.ע.64	מ.ס.ע.65
מ.ס.ע.66	מ.ס.ב.14	מ.ס.ע.67	מ.ס.ע.68	מ.ס.ע.69	מ.ס.ע.70
מ.ס.ע.71	מ.ס.ב.15	מ.ס.ע.72	מ.ס.ע.73	מ.ס.ע.74	מ.ס.ע.75
מ.ס.ע.76	מ.ס.ב.16	מ.ס.ע.77	מ.ס.ע.78	מ.ס.ע.79	מ.ס.ע.80
מ.ס.ע.81	מ.ס.ב.17	מ.ס.ע.82	מ.ס.ע.83	מ.ס.ע.84	מ.ס.ע.85
מ.ס.ע.86	מ.ס.ב.18	מ.ס.ע.87	מ.ס.ע.88	מ.ס.ע.89	מ.ס.ע.90
מ.ס.ע.91	מ.ס.ב.19	מ.ס.ע.92	מ.ס.ע.93	מ.ס.ע.94	מ.ס.ע.95
מ.ס.ע.96	מ.ס.ב.20	מ.ס.ע.97	מ.ס.ע.98	מ.ס.ע.99	מ.ס.ע.100

7. נסו קיים להקדמת הטבעות

[illegible]

9. תאריך

שם המחבר: ש. רודניק

תפקיד מ"מ מהנדס המסוז

11-2-98 21

משרד השיכון
המנהל לבנייה במדינת
11. IX. 1977
המדינה תל-אביב

מדינת ישראל
משרד השיכון
המנהל לבנייה במדינת ישראל
בקשה לאישור הזמנת-עבודת חוץ
מס. / /

אל : הוועדה להזמנת חוץ.
מ"מ מהנדס מחוז הנגב
חלק א' (סעיפים 1-9 ימולא ע"י המזכיר)

1. זהו המקום	המחוז	הרשות	מס. אוכיות	חשבונית	מס. תעודת	מס. תעודת	מס. תעודת
	הנגב	ימית					

2. פרטי התכנון	מס. תכנון	מס. תכנון	מס. תכנון	מס. תכנון	מס. תכנון	מס. תכנון	מס. תכנון
1. תכניות פתוח שביל גישה לים							
2. שנוי תכנון קיים							
3. פתוח לאשקוביות							
סוג התכנון : מקורית / חוזרת / חוזרת עם שינויים							

3. פרטים נוספים:

4. הכנת תכניות פתוח שביל גישה לחוף הים ולאשקוביות וכן שינויים בתכנון פתוח רובע א'.	חשבונית	תכנון
5. מספר		

6. פרטי המבצעים	שם	מקצוע	תשוב	רמז	מס. בית	מס. טלפון
ש.שקד-ח.קצף	אדריכלים	תל-אביב	מצדה	8	19	234044
המבצעים						
המבצעים						

7. מבצעים תכנון הבינוי והפתוח בעיר, עבודות אלו מהוות השלמה

8. פרטי המבצעים	שם	מס. תכנון	מס. תכנון	מס. תכנון	מס. תכנון	מס. תכנון	מס. תכנון
1. שביל גישה לים							
2. שנויים בתכנון פתוח קיים							
פתוח אשקוביות							
השלום							
כסות							
נדבכים							
נסיעות							
הדפסות							
סה"כ							

9. חשבונית מס המזכיר ש. רודניק מ"מ מהנדס המחוז חתומה

חלק ב' (סעיפים 10-11 ימולא ע"י המשרד הרשמי)

10. חשבונית	חשבונית	חשבונית	חשבונית	חשבונית	חשבונית	חשבונית	חשבונית
5400							
6200							
11600							
480							

11. החלטה מוסר ע"י הוועדה להזמנת חוץ ב	החלטות / הערות
--	----------------

12. חתימה	חתימה	חתימה	חתימה	חתימה	חתימה	חתימה	חתימה
12080							
12500							
24820							

מדינת ישראל

משרד השיכון

המינהל לכנייה כפרית וישובים חדשים
בקשה לאישור הזמנה-עבודת חוץ

ס.ס. / /

אל : הועדה להזמנות חוץ.
מ"מ מהנדס מחוז הנגב
חלק א' (סכומים 1-9 ימולא ע"י המזמין)

1. זהו מסקום	הנגב	ימית	ס.ס. אוביקס	תאריך	בסר	העבודה / התכנון	סעיף תקציבי	תאריך דוח למחשב
--------------	------	------	-------------	-------	-----	-----------------	-------------	-----------------

2. פרטי התכנון והשרותים	נדשא תכנון	ס"ס יחידות	סכומים	סכומים	סכומים	סכומים	סכומים	סכומים
1. תכניות פתוח שביל								
גישה לים								
2. שנוי תכנון קיים								
3. פתוח לאשקוביות								
ס ר ג	ה ח כ נ י ת	ס ק ו ר י ת	ח ו ז ר ח	ח ו ז ר ח	ע מ	ש י נ ו י י מ		

3. פרטים נוספים:

4. תאריך תכנון	הכנת תכניות פתוח שביל גישה לחוף הים ולאשקוביות וכן שינויים בתכנון פתוח רובע א'.
----------------	---

5. סכומים	
-----------	--

6. פרטי המכשירים והמוצרים	שם	סכומים	יטוב	רחוב	ס.ס. בית	ס.ס. טלפון
	ש.שקד-ח.קצף	אדריכלים	תל-אביב	מצדה	8 19	234044

7. נמוקים להקדמת המכשיר: מבצעים תכנון הבינוי והפתוח בעיר, עבודות אלו מהוות השלמה

8. פרטי המכשירים והמוצרים	שם	סכומים	יטוב	רחוב	ס.ס. בית	ס.ס. טלפון
1. שביל גישה לים						
2. שנויים בתכנון פתוח קיים						
פתוח אשקוביות						
השלום						
בסוף						
נדבכים						
נסייעות						
הופסות						
סה"כ						

9. תאריך: ס.ס. המזמין: ש. רודניק: מ"מ מהנדס המחוז: חתימה:



לכבוד
מר ש. רודניק, מ"מ מהנדס מחוז הנגב
המנהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
משרד הבינוי והשכון
באר-שבע

א.נ.,

הנדון: ימית - רובעים ג' ו-ד'

בהתאם להנחית ראש המנהל יש לאפשר התחלת בניה בחת רובע ג' (כ-200 יח' בינוי)
ו-100 יחידות בחת רובע ד' בתחילת חודש אפריל 1978.

על מנת לאפשר לקבלנים לגשת לבצוע העבודה בתאריך הנ"ל יש לקדם את בניית המקלטים
הבאים בהתאם לתכנית הבינוי של האדריכל:

25 מ"ר	-	2 יח'
35 מ"ר	-	7 יח'
50 מ"ר	-	6 יח'
סה"כ		15 מקלטים

המקלטים למבנים 3 קומות יבנו במבנים עצמם, וכן טרם סוכם שטח המיקלוט ל-60
יחידות "בית היוצר".

על מנת לאפשר התחלת הנחת מערכות השרותים באזור בהקדם ללא הפרעות, אנו ממליצים
שמקלטים אלו יהיו מקלטים טרומיים.

בכבוד רב,
ד. שטרן
פלנאר בע"מ

העתיקים:
מר י. זיידה, מהנדס אזור הערבה וסיני
מר א. בר-אילן - פקוח
אדריכל ש. שקד

1 באוקטובר 1977

311

משרד השיכון	
מינהל צנברית בנקות ויישומים חדשים	
מחוז תל אביב	
דאר נכנס	נתקבל ב-11-1977
לטיפול של	
לעבוד של	

לכבוד
חברת אסטרום בע"מ
רחוב צירלסון 4
תל - אביב

א.ג.

הנדון: פרוק מנופים בימית
מכתב יבנה מיום 26.10.77

נודה לכם באם תחלו מידית בפרוק המנופים וערום חלקיהם בצורה מסודרת
במקום שלא יפריע לקדום העבודה. מאידך ינתן יהיה להעמיטם על משאיות
לשם סלוקם מהאתר.

בכבוד רב,

ד. שטרן
לנאר בע"מ

העתיקים: מר א. סגל - חברת יבנה
מר ש. רודניק - מ"מ מהנדס מחוז הנגב
מר י. זיידה - מהנדס אזור הערבה וסיני
מר א. בר-אילן - פקוח

קרן קימת לישראל

מינהל פיתוח הקרקע

הכשרת קרקע, חבל הדרום, משתלה אשתאול, ד.ג. שמשון, טל. בית שמש 911278, 911279

יג' בחשוון תשל"ח
(25.10.77)

תעודת זכויות / 747/3801 יב
מנהל לבנייה יבדית ויישובים חדשים
מחוז הדרום
נחקבל בתאריך
11-11-1977
לטיפול
לעיון

לכבוד
מר י. רייף
חברה למדידות והנדסה
רח' יצחק שדה 34
תל-אביב.

א.ג.י.

הנדון: ימית - אזור חקשה
כמויות סופיות.

מצ"ב תיק חישובי כמויות - ימית אזור חקשה
שלב ב'.

בהתאם לסכום שנערך בין מר י. זוננקלר (בר-זיו)
לבינך כשיחה טלפונית מתאריך 9.10.77, נערכו חישובי
הכמויות על בסיס גובה קיים לפני בצע, גובה מחוכנן
והפתחת הכמויות באזורים אשר מחוץ לגבול סבולה.

נבקש, להעביר חישובי הכמויות לבדיקה בהקדם
ולאשרם בכתב חוזר אלינו.

במבור רב,

יחיאל שפירא
מנהל הכשרת קרקע-דרום

עוזקים: מר ש. רודניק - ס' חשכון - ג"ש
מר ד. שטרן - רח' ג' בוסינסקי 25 ר"ג

רב/

המשרד הראשי

קרן - קימת לישראל
מינהל פיתוח הקרקע
ת.ד. 283 ירושלים
טלפון 33261

העניינים

מפרץ חיפה

קרית - ת.י.ל
ת.ד. 45
טל. 722555, 721357-8

ח.פ.ה

רחוב הבנקים 18
ת.ד. 1547
טל. 521271

צ.פ.ת

בית הפתקי
ת.ד. 1157
טל. 30989

י.ק.נ.ע.ס

בית הקהילה
ת.ד.
טל. 91118

קרית-גת

סלולר ג.ד.ה
רח' נע שדה-1
טל. 81273, 81272

באר-שבע

רחוב החתולות 112
ת.ד.
טל. 2890

ימיה - אזור תעשייה שלב ב'

תכנון סופי

רכוש כמורים

1. רצועה מערבית

146,465.00	-	כמורים במשבצות שלטות (נספח מס' 3)
16,221.98	-	כמורים במשבצות חלקיות ושכונות קו א' (נספח מס' 2)
934.19	-	חוספת הפירה עקב שינוי בגובה מתוכנן (ראה נספחים 4, 2)
163,288.17	-	ס"ה
204.00	-	פחות כמורים מחוץ לגבול סבולת (נספח מס' 5)
163,084.17	-	ס"ה כמורים שטח מערבי

2. שטח מזרחי

252,623.31	-	כמורים במשבצות שלטות (נספח מס' 3)
15,099.29	-	כמורים במשבצות חלקיות (נספח מס' 2)
1,661.40	-	חוספת הפירה (לפי נספחים 6, 7)
269,384.00	-	ס"ה
868.00	-	פחות כמורים מחוץ לגבול סבולת (נספח מס' 5)
268,516.00	-	ס"ה כמורים שטח מזרחי

3. שטח דרומי (אכסון)

90,117.45	-	כמורים במשבצות שלטות (נספח מס' 3)
10,426.71	-	כמורים במשבצות חלקיות (נספח מס' 2)
100,544.16	-	ס"ה
40.00	-	פחות כמורים מחוץ לגבול סבולת (נספח מס' 5)
100,504.16	-	ס"ה כמורים שטח דרומי

163,084.17	-	ס"ה כמורים רצועה מערבית
268,516.00	-	שטח מזרחי
100,504.16	-	שטח דרומי

532,104.33 - ס"ה

=====

הקד/717/3801/יב

יב' כחשון תשל"ח
(25.10.77)

לכבוד
מר יצחק רייף
חברה למדידות והנדסה
רח' יצחק שדה 34
תל-אביב.

א.ב.י.

הנדון: ימיה - אזור העשיה
כמויות סופיות.

מצ"ב חיק חישובי כמויות - ימיה אזור העשיה ב'.

בהתאם לסכום שנערך בין סר י. זונקלר (בר-זיו)
לבינך בשיחה טלפונית מתאריך 9.10.77, נערכו חישובי
הכמויות על בסיס גובה קיים למי בצוע, גובה מחוכנך
והפתחה הכמויות באזורים אשר מחוץ לגבול סבולת.

נבקשך, להעביר חישובי הכמויות לבדיקה בהקדם
ולאשרם בכתב חוזר אלינו.

בכבוד רב,

יחיאל שפירא

מנהל הכשרה קרקע-דרום

רב/

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 וישובים חדשים

הקריה, חל-אביב
 ת.ד. 7021 מיקוד 61070

31-11-77

משרד השיכון
 מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
 מחוז הנגב
 נתקבל בתאריך
 ראש כ"ז
 3-11-1977
 לעיון של
 לעיון של

תאריך: 23 באוקטובר 1977

1000 - 1

לכבוד

מר ש. רודניק

ממלא מקום מהנדס מחוז הנגב

א. נ.

הנדון: מימוש תפיסת שטח כימית - הקמת כפר נוסף.

רצ"ב צילום מכתבו של מפקד רצועת עזה הא"ל יוסף קסטל מיום 12.10.1977,
 מס' ימית - 463.

אבקש: (א) לעמוד בקשר הדוק עם מכותב ב' למימוש התפיסה.

(ב) כמקביל, לגדר ולישר השטח.

המלצות למ.מ.י. בקשר להתכרות חנינתנה בחתימתו של מר י. צור.

ב כ ר כ ה ,

ש. אבני
 ראש מינהל לבנייה כפרית
 וישובים חדשים

העתיקים:

- מר א. שטרן - ס/ראש המינהל
- מר ש. רודניק - ס/מנהל האגף לביצוע
- מר ר. לשם - ממונה על ישובים חדשים
- מר י. זיידה - מהנדס איזור הערבה וסיני.
- מפקד נפת דפיה
- מר ע. אבני - ראש צוות החקמה, ימית
- מר א. סחייק

מפקדת אזור רצועת עזה
 לשכת
 051-90400
 463 - ימית
 תשרי תשל"ח
 אוקטובר 1977 /2

מחור הסכום/ראש המחלקה לבניה כפרית/מר שלמה אבני
 בפת דפיה/מפקד
 קמ"ט בכספים
 ס. מפקד האזור
 דפ"נ כלכלה
 קמ"ט ארצי
 ימית/יו"ר ועד הקמה/מר צמח אבני

הנכר: מימוש הפיסה שטח ביטוח - הקמה כפר ברפח.
 מכתב ראש המנהל לבניה כפרית מה-1302 ס-6.9.77
 מכתבי ימית - 439 מה-28.9.77
 מכתב אג"מ/מכ"ת - ימית-931 מה-3.10.77
 מכתב אג"מ/מכ"ת/ענף משל צמחי ימית - 942 מה-9.10.77

1. בהתאם להחלטת מס' השיכון מאושר מימוש הפיסה השטחים צפ"י האיתורים ב' -
 ד - ב' באזור במכתבי ימית - 439 מה - 28.9.77 והתאמה האזורית בלבד להקמת כפר
 ברפח בימית.
2. מכתב ב' לשפולך כי תשטח יקרה בקי מפולשים לפני תחילת העבודה.
3. יד לפעול בהתאם לנהלים תוך תשלום פיצולים לפגמים וכן לוודא שלא לפגוע
 במסעים ו/או דקלים.

ב נ ר כה,

מפקד האזור

לוחם: טטה למכותבים א' ב' ו-ג'

יק/עפ

15.5



משרד הבינוי והשיכון
מינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
מחוז נגב

1 נובמבר 1977
כ בחשון תשל"ז

31/-734

לכבוד
חברת החשמל, כחלקת הנדסה
ח.ד. 25,
תל - אביב.

א.נ.

הנדון: ימיה - אזור העשיה.
הכנת ח"א 20829 מיום 28/7/77.

בזאת אנו מאשרים את הבנייתכם הנ"ל - הקמה טרנספורמטור על עמוד
ר 1633/703.

אנו מסנים את חשומת ליבכם למכתבנו מיום 11/7/77 ובקשתנו להתקין
טרנספורמטור 630 קו"א, כדי לאפשר חבור מבנים שייבנו בעתיד, גופף
למבנים 66.04, עבוריהם הזמנו את הטרנספורמטור.

רצ"ב עותק אחד מתכניתכם הנדונה, תחום ומותחם על ידנו.

בכבוד רב,
מ. דורניק
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערה:
אינג' א. שרון - ס/ראש המינהל
חברת מבני העשיה, רח" קרליבך 29, ח"א
חברת החשמל באר-שבק - על חשבון העבודה שלמנו - 200,000 ל"י. נא לברר
ולהודיענו אם גודל הטרנספורמטור יהיה 630 קו"א
מר י. זיירה - מהנדס האיזור
אינג' י. מויסיוב - יועץ חשמל

ימ/רב

UNITED STATES
DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C.
20535

ST-110
ST-110

ST-110
ST-110
ST-110
ST-110

ST-110

ST-110
ST-110

ST-110
ST-110

ST-110
ST-110

ST-110
ST-110

ST-110

ST-110

ST-110

ST-110

ST-110

ST-110

ST-110

ST-110

ST-110

ST-110

ST-110

חברת החשמל לישראל בע"מ

מחוז הדרום

11.10.77

תאריך

77/7201/807/2

בתשובה ל: *מ*

רד השיכון

מספר הצרכן

18-10-1977

לגיד

הנדון: הקמת עמוד לפי תכנית

מס' ת"א 20829 מ- 28.7.77

תל-אביב, ת"ד 25

טלפון 614343

טלפון 339933 (המרכז הטכני)

מבוקש: אלקטרואל תל-אביב

לכבוד

משרד השכון,

ת.ד. 2343,

באר-שבע.

א"נ,

הרינו מצרפים בזאת שני העתקים מהתכנית הנ"ל עם ציון עמוד מספר 1632/703 שאנו עומדים להקים בימית, לשם אספקת חשמל בהתאם להזמנתכם.

בהיה אסירי תודה לכם, אם תואילו לעיין בתכנית ולהחזיר לנו העתק אחד כשהוא חתום על ידיכם במקום המסומן ב- א.

בכבוד רב,
חברת החשמל לישראל בע"מ
מחלקת הנדסה

מ. גרין
מ. גרין

שע/וס

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

18-10-1977

TO: DIRECTOR, BUREAU OF LAND MANAGEMENT
FROM: [illegible]
SUBJECT: [illegible]

RE: [illegible]
[illegible]
[illegible]

DATE: [illegible]
BY: [illegible]
[illegible]

END

משרד השיכון

ומינהל לכבייה כפרית וישובים חדשים
בקשה לאישור הומנה-עבודת חוץ
מס. / /

מ"מ מהנדס מחוז הנגב : 000

חלק א' (סעיפים 1-9 ימולא ע"י המזכיר)

1. זהו המקום	מסמך	מי ש	מס. אנשים	האריך	מסר העבודה	אנחנו	קצף תקציבי	האריך	דוח למחש
	הנא	ימית							

2. נוסא התכנון										מס' יחידות	סיסוס	מגורים שטח יח"ר במ"ר	מבני שטח במ"ר	ציבור	כנין ערים / פתוח / מתקנים		
פתוח שלב ב' בימית															הקציב	שטח	ערך המתקן
(המשך תת רובע ב')										הקציב	שטח	ערך המתקן					

3. פרטים נוספים: —

	תאריך סידור הסמכת
הכנת תכניות פתוח מפורטות, כולל הכנה למכרז.	

	175100
--	--------

6. פרטים המכשעים המנועים	שם	מקצוע	חברים		
	ש. שקד-ח. קצף	אדריכלים	תל-אביב	מצדה	מס. כית מס. טלפון

7. נהוקים להעדרת הטכני:

[illegible]

9. תאריך

ש. רוזניק עם המזמין

1920

מ"מ מהנדס המחוז

44 200 000 000

משרד הביטוח והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

הקריה, חל-אביב
ת.ד. 61070, 7021

19/10/77

משרד השיכון
מיונה ובנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
נחקבל בתאריך
27-10-1977
לטיפול של
א"ל : מר ש. ורדיק - מ"מ מחנך מחוז הנגב
לעיונו של

הנדרש: ימית מר י. שפלן - חרזה שדויתם .

מצ"ב סכתבו של מר שפלן אל מר אבני סח-10/9/77 .

הנני מבקש לבדוק הנושאים שהועלו במכתב ואף
להזמין את מר שפלן לסיחה אותה הוא מבקש ממר אבני .

דאה הדבר כדחוף .

ב ב ר כ ה ,

י. צ ו ר

כלכלן בכיר

העתק:

מר י. זיידה

מר ע. אבני

בב' א. סולימן

שג/

[illegible]

יצחק שפילן
ימית, ביה 9

10 בספטמבר 1977

לכבוד
מר שלמה אבני
ראש המנהל לבניה כפרים
משרד הסכונ
חל אביב.

מר אבני הנכבד,

הנדון: חוזה שירותים.

ברצוני להביא לידיעתך את הפרטים הבאים:

- א. בתאריך 20.4.76 התפרסם מכרז לאחזקה מערכות ביוב, מקלטים ואבני החמצון בימית, אשר זכיתי בו בתאריך 27.4.76.
- ב. ביום 20.7.76 נחתם עמי הסכם שירותים שתוקפו - שנה אחת.
- ג. ביום 1.10.76 אושרה לי חוספת להסכם הנ"ל, לאחזקה מערכת המים בימית, בסך של 1,500.- ל" לחודש, לתקופה של חצי שנה, דהיינו עד 31.3.77. לפי הסכם זה הפקוח על צריכת המים בימית אינו חל עלי.
- ד. ביום 1.4.77 הוצאה הזמנה לתקופה של 3 חודשים, אשר מתייחסת משום מה רק לאחזקה המים בימית, זאת שלא בהתאם לחוזה שתוקפו עד 20.7.77 הכולל רק את מערכות הביוב, המקלטים ואבני החמצון, כאמור לעיל.
- ה. בתאריך 1.8.77 הוצאה הזמנה נוספת שתוקפה יפוג ב-30.9.77 אשר כוללת את מערכת הביוב והמים בימית ומוסיפה גם את אזור החעשיה וחוף הים, וזאת ללא ידיעתי.

חור כדי בירור, הסתבר:

(1) נעשתה נבדי פעולת הסחה מבלי לנסות כלל ללבן אחי את הבעיות, אם היו כאלה, בקשר לעבודתי.

(2) ליתר קבלתי האחזקה של העיר אושרה הזמנה לתאריך 31.3.78.

לידיעתך:

מערכת מים בימית משתרעת לאורך צנרת של 12 ק"מ + כ-30 מגופי כבוי אש, + כ-40 מגופים מסוגים אחרים, + 320 שעוני מים.
ל-25 צרכני מים בימית אין עד היום שעוני מים.
יש נצול הרוב של מים ע"י מספר קבלנים.
נעשה שמוש במים צבוריים לרחיצת מכונניות פרטיות.
בבדיקה שעשיתי ב-1.9.77: צריכת המים מראה בממוצע כ-300 קו"ב, בעוד שלפי מקורות הצריכה היא 1,300 קו"ב.

הנני מבקש להפגש עמך על מנת לדון באופן יסודי בעניין הנ"ל.

בחודה מראש,

יצחק שפילן

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070

תאריך: 11 באוקטובר 1977

1345-e

29-10-1977

לשירות של

לעזרה של

34

לכבוד
מר מ. שמיר
מחלקת ההתיישבות
הסוכנות היהודית
ירושלים

א. נ.

הנדון: כביש מקשר בין ישובי "קטיף" לימית

1. בדיונים שהתקיימו בהשתתפות שר השיכון המנוח מר א. עופר ז"ל ומר רענן וייץ, סוכמה הצעה כי אין מקום להקים מרכזים איזוריים או גושיים בקרבת ישוב עירוני קיים.
2. בפגישת היכרות שלכם עם שר הבינוי והשיכון, מר ג. פת, הועלה הנושא מחדש והודגש הצורך בחיזוק ערי הפיתוח והישובים העירוניים החדשים אשר מחפידם, בין היתר, לספק תשתיות הציבוריים והכלכליים לישובים החקלאים שבקרבתם.
3. לאחרונה מחקיימים דיונים על הקמת מרכז גושי בקטיף. כפי שהודעתי לך, אנו מתנגדים להקמתו ומציעים לפתור בעיות החינוך, החברה והכלכלה של ישובי "קטיף", בימית כלהלן:
 - (א) דיוור לבעלי מקצוע המרחיים בישובי "קטיף" ינתן בחורף הישובים עצמם, דבר זה יחזק הישובים מבחינה חברתית וחברתית.
 - (ב) ב"ס ממלכתי דתי יוקם בימית ויהיה בניהול הישובים כאשר הוא יקלוט גם ילדים מימית שהוריהם יבקשו חינוך ממלכתי דתי.
 - (ג) שירותים צבוריים ממלכתיים, שירותי מסחר, חרבות, בידור וכו' בימית ישרתו את הישובים.
 - (ד) לצורך יצירת יחסי גומלין הדוקים בין הישובים לימית, ועל-מנת לשפר הקשר התחבורתי ולקצר זמן הנסיעה לימית, אנו מוכנים ליטול על עצמנו ביצוע מידוי של סלילת הכביש (לאורך חוף הים) מאיזור קטיף לימית.

בברכה,

אבני
ראש המינהל

העתקים:

- מר ג. פת - שר הבינוי והשיכון
מר ר. וייץ - יו"ר המחלקה להתיישבות, ירושלים
מר ח. גדיבי - אגוד המושבים של הפועל המזרחי
מר ש. שטנר - אגף התקציבים, משרד האוצר
מר א. שטרן - כאן
מר ר. לשט - כאן
מר י. צור - כאן
מהנדסי מחוזות (5) לחיפה וירושלים