

16

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

משרד

3-7

מחלקת ירושלים

חברון

3.84 - 6.84

תיק מס'

3-7

מחלקה

הנהלת מחוז ירושלים



שם תיק: הנהלת מחוז ירושלים - בניה עירונית - חברון

מזוזה פיוז - גל-7/15417

תאריך הדפסה 04/12/2017

מזוזה פריט: 000p000
כתובת: 2-113-1-9-3

מדינת ישראל

משרד השיכון
מחוז ירושלים

תאריך: א' בסיון תשמ"ד
1 ביוני 1984
מספר:

ר"ר הביטחון והשיכון
מחוז ירושלים
ד"ר הלל 23
7-06-1984
דואר נכנס

זכרון

סיכום פגישה שהתקיימה אצל הממונה על הרכוש ב-30.5.84

השתתפו: ה"ח - י. נהרי,
י. רידר
א. פרוסק

הנושא: חברון - איכלוס

1. י. נהרי שלל את האפשרות שעמידור תהיה סוכן של הממונה על הרכוש להשכרת דירות בחברון.
 2. י. נהרי טען כי הנכס הוא בבעלותו וכל הכרוך בנושא השכרת הדירות יטופל על ידו בלבד, כולל קביעת הזכאים לאיכלוס. האגודה המליץ על מועמדים והממונה יחליט ללא ועדה כלשהיא.
 3. קסט שמאות, עוזרי יברוק ויחזן הצעה שמאות.
 4. אחזקה הנכס תעשה ע"י הממונה.
 5. הממונה טען כי במידה ומשהב"ש יורשו את השקעת הכסף בגין הוצאות הבניה בחזרה הוא יחזיר הכסף מדמי השכירות שיגבה אולם הנ"ל יהיו בערכם הריאלי ולא סימליים.
- מבקש ויחזר המשרד על הכסף שהשקיעו.

רשמה: אביבה פרוסק

נ"ל: נהרי
ח"מ
א. אלמ
א. ח'און
ג. ז.

שט

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך: א' בסיון תשמ"ד

1 ביוני 1984

מספר:

סיכום פגישה שהתקיימה אצל הממונה על הרכוש ב-30.5.84

השתתפו: ח"ה - י. נהרי,

י. רידר

א. פרוסק

הנושא: חברון - איכלוס

1. י. נהרי שלל את האפשרות שעמידר תהיה סוכן של הממונה על הרכוש להשכרת דירות בחברון.
2. י. נהרי טען כי הנכס הוא בבעלותו וכל חברון בנושא השכרת הדירות יסופל על ידו בלבד, כולל קביעת הזכאים לאיכלוס. האגודה תמליץ על סועמדים והממונה יחליט ללא ועדה כלשהיא.
3. קמט שמאות, עוזרי יבדוק ויתן הצעת שמאות.
4. אחזקת הנכס תעשה ע"י הממונה.
5. הממונה טען כי במידה ומשהב"ש ידרשו את השקעת הכסף בגין הוצאות הבניה בחזרה הוא יחזיר הכסף מדמי השכירות שיגבה אולם הנ"ל יהיו בערכם הריאלי ולא סימליים. מבקש ויתור המשרד על הכסף שהשקיעו.

רשמה: אביבה פרוסק

נ/ח: נ/ח
נ/ח
א. פרוסק
א. פרוסק
א. פרוסק

19/1/1

החלף את המכתב - א. -

36

אברהם שני ד"ר גרשון

3

27

ב"ה חסון מ"ש יב"ש יח"י גרשון גרשון ספ"ר גרשון גרשון
חכמים רבים בא"מ גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון
הידוע לא יב"ש גרשון

הקדמה להתאחדות המוסדות, בית הדין, פולחן גרשון גרשון
מכתב אל המוסדות, אברהם גרשון גרשון גרשון
קדמה הקדמה גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון

גרשון ספ"ר גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון
ה"ש גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון
יב"ש גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון
גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון

האגודה הגרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון
גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון
גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון
גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון

גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון
גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון
גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון

גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון
גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון
גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון

גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון

גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון

גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון גרשון



0
 33
 ✓

א' בסיון תשמ"ד
 1 ביוני 1984

סיכום פגישה שהתקיימה אצל הממונה על הרכוש ב-30.5.84

השתתפו: ח"ח - י. נהרי,

י. רידר

א. פרוסק

הנושא: חברון - איכלוס

1. י. נהרי שלל את האפשרות שעמידר תהיה סוכן של הממונה על הרכוש לחשכרת דירות בתברון.
 2. י. נהרי טען כי הנכס הוא בבעלותו וכל חברון בנושא השכרת הדירות יסופל על ידו בלבד, כולל קביעת הזכאים לאיכלוס. האגודה תמליץ על פועמים והממונה יחליט ללא ועדה כלשהיא.
 3. קטש שמאות, עוזרי יבדוק ויתן הצעת שמאות.
 4. אחזקת הנכס תעשה ע"י הממונה.
 5. הממונה פען כי במידה ומשהב"ש ידרשו את חשקת הכסף בגין הוצאות הבניה בחזרה הוא יחזיר הכסף מדמי השכירות שיגבה אולם הנ"ל יהיו בערכם הריאלי ולא סימליים.
- מבקש ויתור המשרד על הכסף שהשקיעו.

רשמה: אביבה פרוסק

אגודה: (נכס)

נכס

10.10.84

1.10.84

2.10.84

10/10/55
10/10/55

10/10/55 10/10/55 10/10/55 10/10/55 10/10/55

10/10/55 10/10/55 10/10/55

10/10/55 10/10/55 10/10/55

10/10/55 10/10/55 10/10/55

10/10/55 10/10/55 10/10/55

10/10/55 10/10/55 10/10/55 10/10/55 10/10/55

10/10/55 10/10/55 10/10/55 10/10/55 10/10/55

10/10/55 10/10/55 10/10/55 10/10/55 10/10/55

10/10/55 10/10/55 10/10/55 10/10/55 10/10/55

10/10/55 10/10/55 10/10/55 10/10/55 10/10/55

10/10/55 10/10/55 10/10/55 10/10/55 10/10/55

10/10/55 10/10/55 10/10/55 10/10/55 10/10/55

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך: א' כסיון תשמ"ד
1 ביוני 1984

מסמך:

סיכום פגישה שהתקיימה אצל הממונה על הרכוש ב-30.5.84

השתתפו: ה"ה - י. נהרי,

י. רידר

א. פרוסק

הנושא: הכרון - איכלוס

1. י. נהרי שלל את האפשרות שעמידת תהיה סוכן של הממונה על הרכוש להשכרת דירות בחברון.
2. י. נהרי טען כי הנכס הוא כבעלותו וכל הכרוך בנושא השכרת הדירות יסופל על ידו בלבד, כולל קביעת הזכאים לאיכלוס. האגודה תמליץ על מועמדים והממונה יהליט ללא ועדה כלשהוא.
3. קמט שמאות, עוזרי יבדוק ויתן הצעת שמאות.
4. אחזקת הנכס תעשה ע"י הממונה.
5. הממונה טען כי במידה ומשהב"ש ידרשו את השקעת הכסף בגין הוצאות הכניסה בחזרה הוא יחזיר הכסף מדמי השכירות שיגבה אולם הנ"ל יהיו בערכם הריאלי ולא סימליים. מבקש ויתור המשרד על הכסף שהשקיעו.

רשמה: אביבה פרוסק

נ"ל: י. נהרי
י. רידר
א. פרוסק
י. חלון
י. ז.

REPORT

REPORT NO. 101

DATE: 10/1/54

BY: J. H. HARRIS

FOR: THE DIRECTOR

ON: 10/1/54

1. The purpose of this report is to provide a summary of the work done during the past year.

2. The work was done in the following areas:

a. Research

b. Development

3. The results of the work are as follows:

a. The research was completed and the results are being published in the Journal of the American Chemical Society.

b. The development work was completed and the results are being published in the Journal of the American Chemical Society.

c. The work was completed and the results are being published in the Journal of the American Chemical Society.

d. The work was completed and the results are being published in the Journal of the American Chemical Society.

e. The work was completed and the results are being published in the Journal of the American Chemical Society.

f. The work was completed and the results are being published in the Journal of the American Chemical Society.

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך:

א. בסיון תשמ"ד

מספר: 1 ביוני 1984

סיכום פגישה שהתקיימה אצל מנהל המחוז ב-30.5.84

השתתפו: ה"ה - שמריהו כהן

יהודה רידר

דב גל

אביבה פרוסק

הנושא: חברון - השכרת שתי דירות בבית חסון

1. יהודה רידר ודב גל יכינו תזכיר המפרט את העובדות המהותיות לשתי הדירות. עד היום, התזכיר יוכן עד 7.6.84.

א. בעלות.

ב. פירוט מיסון הבניה והחכנון.

ג. הצעה שמארה.

ד. ההתייבויות האגודה לגבי שתי המשפחות, ושני ה.ז. ומשפחת, כולל השלומים, חוזה וקבלות.

ה. פתרון משפטי להשכרת הדירות והבטחת האפרסורופסות של המדינה בנכסים.

ו. בדיקת האפשרות שעמידר תחיה סוכן של הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש להשכרת הדירות.

2. איכלוס - נקבע שהועדה המקומית קריית ארבע, בהשתתפות נציג האגודה תהיה סמכות לגבי מועמדים לחברון.

-שתי המשפחות יתבקשו למלא טופס בקשה לסיוע.

3. ההצעה טעונה אישור המשרד הראשי.

רשמה: אביבה פרוסק

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

33 ~~1000~~ ✓
1000
1984

סיכום פגישה שהתקיימה אצל מנהל המחוז ב-30.5.84

השתתפו: ה"ח - שפריהר כהן

יהודה ריזר

27 28

אביבה פרוסק

הנושא: חברון - השכרת שתי דירות בבית מס' 10

1. יהודה ריזר וזב גל יכינו מזכיר המשרת את העובדות המתייחסות לשמי הדירות. עד היום, התזכיר יוכן עד 7.6.84.

א. בעלות.

כ. פירוש מפורט הבניה והתכנון.

1. הצעה שמארת.

ד. התחייבויות האגודה לבני שתי המשפחות (משפחת [REDACTED] ושני [REDACTED] ח.ז. ומשפחת [REDACTED]) , כולל השלומים, חוזה וקבלות.

ה. פתרון טכני לחשכת הדירות והבטחת האפרטורופסות של המדינה בכספיה.



1. בזיקת האפשרות שעמידר תהיה סוכן של הממונה על הרכוש הממשלתי והננוש להשכרת הדירות.

2. איכלוס - נקבע שהועדה המקומית קרית ארבע, בהשתתפות נציגי האגודה תהיה סמכות לגבי מועמדים לתכרון.

טחי המסמחות יתבקשו לסלא טופס בקשה לסיוע.

3. התעקף פעונה איסור הסדר הראשי.

רשמה: אבימה ברוס



א' בסיון תשמ"ד
1 ביוני 1984

סיכום פגישה שהתקיימה אצל הממונה על הרכוש ב-30.5.84

השתתפו: ח"ח - י. נהרי,

י. רידר

א. פרוסק

הנושא: חברון - איכלוס

1. י. נהרי שלל את האפשרות שעמידור תחיה סוכן של הממונה על הרכוש להשכרת דירות בחברון.
2. י. נהרי טען כי הנכס הוא בבעלותו וכל הכרוך בנושא השכרת הדירות יטופל על ידו בלבד, כולל קביעת הזכאים לאיכלוס. האגודה תמליץ על סוגים מסוימים והממונה יחליט ללא ועדה כלשהיא.
3. קמט שמאות, עוזרי יבדוק ויתן הצעת שמאות.
4. אחזקת הנכס תעשה ע"י הממונה.
5. הממונה טען כי במידה ומשהב"ש ידרשו את השקעת הכסף בגין הוצאות הבניה בחזרה הוא יחזיר הכסף מדפי השכירות שיגבה אולם הנ"ל יהיו בערכם הריאלי ולא סימליים.
מבקש ויתור המסודר על הכסף שהשקיעו.

רשמה: אביבה פרוסק

אביבה - נ. נהרי
י. רידר
א. פרוסק
י. רידר
י. רידר

1. 2011年12月31日
 2. 2012年12月31日

[illegible]

“國有民權，民有國權”

© 1999

№ 11703

WATER - NET - EFFECT

[illegible]

1. That the said person has received and taken delivery of the said goods, and taken receipt therefor, and has paid the price thereof to the said person.

[illegible]

2. 2004年10月1日起，凡在境内销售货物的单位和个人，均应按销售额的一定比例缴纳增值税。

1. NOTES ON THE STATE OF THE UNION - The President's annual message to Congress, which is read by the Vice President.

WEST COAST HOME OF COM. MARRIAGE.

1997

א. בסיון תשמ"ד
1 ביוני 1984

סיכום פגישת שהתקיימה אצל סגן חמור ב-30.5.84

השתתפו: ה"ח - שפריהר כהן

יגודת רידי

לג 37

אכילה פרוסה

הנושא: חברון - השכרת שתי דירות בכ"ח חסון

1. יהודה ריזר ורב גל יכינו תזכיר המפרט את העובדות המתייחסות לשמי הדירות, עד היום. החזבים יוכן עד 7.6.84.

א. בעלות.

ב. פירוש סימון הבניה והתכנון.

ב. הצעת שמאות.

ד. ההחייבויות האגודה לבבי שתי הטענות וטענה
ה. ז. וטענה
השלומים, חוזה וקבלות.

ה. פתרון משמטי להשכרת הדיירות והבטחת האפרטורוסות של המדינה בנכסיט.

1. בדיקת האמיתות שעמידר תחיה סוכן של המסונה על תרכוש המסלתי והנפוש להשכרת הנדירות.

2. איכלוס - נקבע שהועדה המקומית קריה ארבע, בהשתתפות נציג האגודה תהיה סמכות לגבי מעמדים לחברון.

—שתי המסמחות יתבקשו למלא טופס בקשה לסיוע.

3. התצעה סעודה אישור חסוד תראשי.

רשמה: אביבה מרוס

N° 100000

100000

100000

100000

100000

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

אגף פרוגרמות

תאריך:

23.5.84

מספר:

51339/67888/83

חידה

סעיף תקציבי: 70:79,823,30

אוריאל
אוריאל
14-6

לכבוד

הסוכנות המסחרית

קרית-שרון

ה.ב.א.

הברון שיברי מס' 1 - הנדסה כסמית (ע"התיקרויות)

הברון בית הירוק - הברון

6,000,000 ש"ח

1. הברון להודיעכם כי ההזמנה הנ"ל מסתכמת בסך:

4,000,000 ש"ח

2. בנוסף לסכום הנ"ל הברון מבקש להזמנה זו בסך:

10,000,000 ש"ח

סה"כ סכום ההזמנה לאור שיברי זה:

התשלום יבוצע לפי תכניתו של הברון באמצעות משרדו המקומי בירושלים ובאסור.

בכל דרישה לתשלום ציינו בא מספר הזמנתו זו.

מכבוד רב,

ד. בן יהודה
המנכ"ל

יהודה כהן
מנהל אגף פרוגרמות

התקבל
מנהל מחוז ירושלים
מנהל המחלקה הסכמית - מחוז ירושלים
גב' ירדנה ספר, אגף פרוגרמות
מזכרת המשרד
צוות קרית ארבע.

OFFICE USE

DATE RECEIVED

TIME

BY

NAME

NO.

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

באר שבע, כה' באייר תשמ"ד

27.5.1984

הפרויקט

כנושא: תכנית אב - השלום

ריון ס"י 28

תאריך: 21.5.84

שנערך ב: משהב"ש מחוז י-ם

נוכחים: ה"ח"י. רידר - ראש צוות תכנון, משהב"ש

ס. מנדל - אדריכל

א. פקר - "

ג. אורנשטיין - אדריכל - משהב"ש

ק' פורח - חב' אשרת

ח. קרני - "

מס' סדר	הסעיף	החלטה	לסיכום	
			תאריך	שם
1.	חשבון מס' 2	המחנך צירף דו"ח ש"ע וכן תכנית וסקיצות כפי שנחבט. החשבון שהוגש ישולם במלואו.		
2.	חשבון תכנון	1) החל מתאריך 1.6.84 המחנך יעבוד בהיקף של 30% כלומר עד 25 ש"ע אדריכל ראשי, 60 ש"ע שותף, 15 ש"ע שרעט. אם יוגדל תקציב התכנון יוגדל היקף ש"ע. 2) לצורך שמירה על צוות התכנון הקיים מוצע שהמחנך יעסוק גם בתכנון מפורט של מבנים נסויים.	מנדל	רידר

מועד הישיבה הבאה: תפוצה לנוכחים ו-לח"ח:ל. קוקוש - מנהל המח' הטכנית

א. גדלביץ - ס"מנהל המח' הטכנית

א. ברזקי - אדריכלית מחוז

ע. אברמסקו - מחוז י-ם

רשם:

באר שבע, רח' הרצל 97, טל. 75477

אשרת בע"מ
יעוץ, פקוח ותאום

כארישבע, כה' באייר תשמ"ד

27.5.1984

הפרויקט הרובע היהודי בחברון

דיון מס' 28

כנושא חכניה אב - תשלום

שנערך ב משהבי"ש מחוז י-ט

נוכחים: ה"ה: י. רידר

ראש צוות חברון, משהבי"ש

ס. מנדל - אדריכל

ז.א. פקר - "

ג. אורנסטיין - אדריכל - משהבי"ש

ק' פורח - חב' אשרת

ח. קרני - "



Handwritten notes in Hebrew, including 'מחוז ירושלים' and '23.5.84'.

מס' סדר	המעיף	החלטה	תאריך	שם
1.	חשבון מס' 2	המחכנן צירף דו"ח ש"ע וכן חכניה וסקיצות כפי שנתבקש. החשבון שהוגש ישולם במלואו.		
2.	חשבון חכנון	(1) החל מתאריך 1.6.84 המחכנן יעבוד בהיקף של 30% כלומר עד 25 ש"ע אדריכל ראשי, 60 ש"ע שותף, 15 ש"ע שרט. אם יוגדל תעציב המחכנן יוגדל היקף ש"ע. (2) לצורך שמירה על צוות המחכנן הקיים מוצע שהמחכנן יעסוק גם בחכנון מפורט של תבנים מסוימים.	מנדל	רידר
א. ח'ר כאג נא מכתבו על אג קנקונט קסציה מנדל אומ 16.5.84 קופיך יש לשלח את הפסיכיס אין מחשבת וכל קהמחל דאציה רצוי הצמח גבול. אבנכה א.ח.ס 11.6.84				

מועד הישיבה הבאה: תמונה לנוכחים ו- לה"ה ל. קוקוש - מנהל המח' הטכנית
א. גדלביץ - סיומנהל המח' הטכנית
א. ברזקי - אדריכלית מחוז
ע. פרנקל - מנהל י-ט

מדינת ישראל

משרד השיכון
מחוז ירושלים

תאריך: יד' באדר תשמ"ד
16 במאי 1984
מספר:

27

אל:
מר סעדיה סנדל
רח' כיכר קדומים 10
יפו העתיקה
תל-אביב

אדון נכבד,

הנדון: חוזה תכנון 14/94494/83

בהתאם להחלטתו של מר א. סורוקה - מנהל אגף תכנון והנדסה, המשרד חנוך הרובע היהודי כחברון, יהיה על בסיס חוזה חדש ולפי העריכא ששהב"ש.

אי לכך, אבקש:

1. לצורך סגירת החוזה הישן, להביא למחוז דווח מפורט על העבודות שביצעה במסגרת החוזה הזה כלונה בחכירות או כל חוסר אחר שהוצאת.
 2. באשר להמשך פעילותך, אבקש להביא לגב' אברמסקו בהיארם עם גב' א. ברזקי ומר קלמן פורה, פירוט העבודות והחידושים וניהוגים נוספים הדרושים להוצאת התוכנית.
- את החומר יש להמציא לנו לא יאוחר מ-1.6.84 שהוא תאריך סגירת ההזמנה הקודמת.

בכבוד רב
ל. וקוס
מנהל מחלקת הסכנות

הערה:
מר א. סורוקה - מנהל אגף תכנון והנדסה
מר י. גולני - אדריכל ראשי
מר ד. רז - ס/אדריכל ראשי
מר ש. כהן - מנהל המחוז
גב' א. ברזקי - אדריכלית המחוז
מר י. רידר - ראש צוות
מר ק. פורה - מנהל פרויקט
גב' ע. אברמסקו - עוזרת טכנית

47
100
14
חבר המועצה
המנהלית

לדעת: חסר
ג'ן וסיון

מדינת ישראל

משרד המשפטים
המשרד הראשי
תאריך: כ"א באייר תשמ"ד
23 במאי 1984
מספר: 15/1390/56

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים רח' הלל 23
3-06-1984
דואר נכנס

אל: סא"ל מנוח זהבי, רע"נ תיאום, תפ"ש

הנדון: הצבת 3 מבנים נידחים נוספים בחצר
אברהם אבינן בחברון
סמך: מכתב מס' 778 (2) 0123 מיום 30 במאי 1984

הנני מאשר הכתוב במכתב שבסמך. בתנאים המנויים
במכתב ניתן לאשר הצבת המבנים הנ"ל.

בברכה
פליאה אלבק
מנהלת המחלקה האזרחית
של פרקליטות המדינה

- העתק:
1. מתאם הפעולה ביהודה, שומרון ועזה
 2. סגן מתאם הפעולה ביהודה, שומרון ועזה
 3. רע"נ הדין הבינלאומי, מפצ"ר
 4. רע"נ תשתית, איו"ש
 5. קמ"ט אפוטרופוס, איו"ש
 6. מר כדורי, רכז נפת חברון
 7. מר שמריהו כהן, מנהל מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון

מכותבים 5 6 7-1 בצירוף העתק המכתב של רע"נ תיאום.

הפעולות	תאום	יח'
ואזה"ע		באיו"ש
תאום		ענף
3677		טל:
0123	(2)	ב-778
השמ"ר	איור	13
84	מאי	

לכ"י הגב' פ. אלבק, מנהלת המח' האזרחית
פרקליטות המדינה משרד המשפטים

הנדון: הצבת 3 מבנים ניידים נוספים בחצר
אברהם אבינו בחברון

1. להלן סיכום שיחתנו הטלפונית בנדון: -
א. ניתן להתיר לאגודת מחדשי הישוב בחברון להציב 3 מבנים ניידים זמניים בחצר היהודים ליד בית הכנסת אברהם אבינו בחברון בתנאים הבאים: -
(1) האגודה תפנה בכתב לר"ע חברון ולממונה בבקשה לקבלת היתר להצבת המבנים.
(2) המבנים יוצבו אך ורק ע"ג חלקות שאושרו עקרונית בחוות דעתך מ-1 אפר' 84.
(3) הערייה והממונה יוציאו היתר כתוב לאגודה להצבת המבנים.
(4) המבנים יוצבו אך ורק לאחר קבלת ההיתרים בכתב.

2. נא אשרי.

בכבוד רב
מנוח זרבי סא"ל
רע"נ ~~תאום~~

דע: המהאם
סגן המהאם
מפצ"ר/רע"נ הדבלי"א
איו"ש/מנא"ז/רע"נ חשתית

מ.ז.א.א.

4
3
2

27
142
142

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים
רח' הלל 23

לדעת: ריש
תוך תוספת

מדינת ישראל

משרד המשפטים
המשרד הראשי
תאריך: כ"א באייר תשמ"ד
23 במאי 1984
מספר: 15/1390/56

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים רח' הלל 23
3-06-1984
דואר נכנס

אל: סא"ל מנוח זהבי, רע"נ תיאום, הפ"ש

הנדון: הצבת 3 מבנים נידים נוספים בחצר
אברהם אבינו בחבר
סמך: מכתב מס' 778(2)123 מיום 13 במאי 1984

הנני מאשרת הכתוב במכתבך שבסמך. בתנאים המנויים
במכתבך ניתן לאשר הצבת המבנים הנ"ל.

בברכה,
פליאה אלבק
מנהלת המחלקה האזרחית
של פרקליטות המדינה

- העתק: 1. מתאם הפעולה ביהודה, שומרון ועזה
2. סגן מתאם הפעולה ביהודה, שומרון ועזה
3. רע"נ חדר הבינלאומי, מפצ"ר
4. רע"נ חשית, איו"ש
5. קמ"ט אפוטרופוס, איו"ש
6. מר כדורי, רכז נפת חברון
7. מר שמריהו כהן, מנהל מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון

מכותבים 5 6 7-1 בצירוף העתק המכתב של רע"נ תיאום.

הפעולות	תאום	יח'
ואזח"ע		באיו"ס
תאום		ענף
3677		טל:
0123	(2)	ב-778
חש"ר	אייר	7/1
84	מאי	13

לכ' הגב' פ. אלבק, מנהלת המח' האזרחית
פרקליטות המדינה משרד המשפטים

הנדון: הצבת 3 מכנים ניידיים נוספים בחצר
אברהם אבינו בחברון

1. להלן סיכום שיחתנו הטלפונית בנדרון: -

א. ניתן להתיר לאגודת מחדשי הישוב בחברון להציב 3 מכנים ניידיים זמניים בחצר היהודים ליד בית הכנסת אברהם אבינו בחברון כתנאים הבאים: -

- (1) האגודה תפנה בכתב לר"ע חברון ולממונה בבקשה לקבלת היתר להצבת המכנים,
- (2) המכנים יוצבו אך ורק ע"ג חלקות שאושרו עקרונית בחווה דעתך ס-1 אפר' 84,
- (3) הערייה והממונה יוציאו היתר כתוב לאגודה להצבת המכנים,
- (4) המכנים יוצבו אך ורק לאחר קבלת ההיתרים בכתב,

2. נא אסדי.

בכבוד רב
מנחם ז"ל
רע"נ
סא"ל
תאום

דע: המחאם
סגן המחאם
מפצ"ר/רע"נ הדבל"א
איו"ס/מנא"ז/רע"נ חשתית

מ.ז.א.א.

לולא: חזר
גן תפוח

מדינת ישראל

משרד המשפטים

המשרד הראשי

האריך: כ"א באייר תשמ"ד

23 במאי 1984

מספרנו: 15/1390/56

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים רח' מלל 33
3-05-1984
דואר נכנס

אל: סא"ל מנוח זהבי, רע"נ תיאום, תפ"ש

הנדון: הצבת 3 מבנים נידונים נוספים בחצר
אברהם אבינו בחברון
סמך: מכתב מס' 1-778(2)0123 מיום 13 במאי 1984

הנני מאשרת הכתוב במכתבך שבסמך. בתנאים המנויים
במכתבך ניתן לאשר הצבת המבנים הנ"ל.

בברכה,
פליאה אלבק
מנהלת המחלקה האזרחית
של פרקליטות המדינה

- העתק: 1. מתאם הפעולה ביהודה, שומרון ועזה
2. סגן מתאם הפעולה ביהודה, שומרון ועזה
3. רע"נ הדין הבינלאומי, מפצ"ר
4. רע"נ תשתית, איו"ש
5. קמ"ט אפוטרופוס, איו"ש
6. מר כדורי, רכז נפת חברון
7. מר שמריהו כהן, מנהל מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון

מכותבים 5 6 ו-7 בצירוף העתק המכתב של רע"נ תיאום.

הפעולות	תאום	יחי
ואזה"ע		באיו"ט
תאום		ענף
3677		סל:
0123	(2)	ב-778
תשמ"ד	איור	14'
84	מאי	13

— לכי הגבי פ. אלבק, מנהלת המח' האזרחית
פרקליטות המדינה משרד המשפטים

הנדון: העצת 3 מבנים ניידים נוספים בחצר
אברהם אבינו בחברון

1. להלן סיכום שיחתנו הטלפונית בנדון:—
א. ניתן להתיר לאגודה מחדשי הישוב בחברון להציב 3 מבנים ניידים זמניים בחצר היהודים ליד בית הכנסת אברהם אבינו בחברון בתנאים הבאים:—
(1) האגודה תפנה בכתב לר"ע חברון ולממונה בבקשה לקבלת היתר להעצת המבנים.
(2) המבנים יוצבו אך ורק ע"ג חלקות שאושרו עקרונית בחוות דעתך מ-1 אפר' 84.
(3) הערייה והממונה יוציאו היתר כתוב לאגודה להעצת המבנים.
(4) המבנים יוצבו אך ורק לאחר קבלת ההיתרים בכתב.

2. נא אשרי.

מנוח	בכבוד רב	
רע"נ	זהב	סא"ל
	תאום	

דע: המהאם
סגן המהאם
מפצ"ר/רע"נ הזכ"א
איו"ש/מנא"ז/רע"נ השתיית

מ.ז./א.א.

ע
ס
ש
ד

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

אגף פרוגרמות

תאריך:

23.5.84

מספר:

51339/67888/83

חריזה

סעיף תקציבי: 70:79,823,30

לכבוד

המועצה המקומית

קרית-ארבע

א.ב.

הנדון: סיבוי מס' 1 - הגדלה כספית (ע"התיקירות)

הבנו בית חדש - תכנון

6,000,000 ש"ח

1. הבנו להודיעכם כי ההזמנה הנ"ל מסתכמת בסך:

4,000,000 ש"ח

2. בנוסף לסכום הנ"ל הבנו סגדילים הזמנה זו בסך:

10,000,000 ש"ח

סה"כ סכום ההזמנה לאחר סיבוי זה:

התשלום יבוצע לפי חשבונית שתגישו באמצעות משרדנו המחוזי בירושלים ובאישורו.

בכל דרישה לתשלום ציינו בא מספר הזמנתנו זו.

נכבוד רב,

ד. בן יהודה
חשב המשרד

יהודה מנחם
מנהל אגף פרוגרמות

מנהל מחוז ירושלים
מנהל המחלקה הסכנית - מחוז ירושלים
גב' ירונה ספר, אגף פרוגרמות
גזברות המשרד
צורת קרית ארבע.

ג

צוות ההקמה חברון
י"ט באייר תשמ"ד
21 במאי 1984

U

לכבוד
האגודה לחידוש הישוב היהודי בחברון

אדונים נכבדים,

הנדון: חברון - איכלוס

לקראת איכלוס הדירות הראשונות בחברון, כוונת המשרד
לקבוע את הזכאים לדיוור ע"י ועדת איכלוס כפי שהדבר בא
לביטוי במקומות אחרים בארץ.

אבקש לקבוע נציגכם לוועדת האיכלוס.

כבוד רב
י. ריז
ראש צוות ההקמה

העתק:
מר ש. כהן - מנהל המחוז
מר ד. גל - מנהל יחידת איכלוס

1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000

1000 1000 1000
1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000

1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000

21/5/1982

22/5/82
נחשב ב

מחיר
17000

31/5/1982 עם לחיבה

27

323790
1802500
2116861
309000
1807861

החובה לחיבה
החובה
סכום
החובה
סכום - 87

I
(א)
1614015 = 4005 קטן קטן x 403
2077038 = 3335 א.ח.ח. - 600.8
216270 = 2670 א.ח.ח. - 81
3907323

(ג)
קטן לחיבה
100105 = 4005 קטן קטן x 25
333500 = 3335 א.ח.ח. - 100
433625

4340948 = 433625 + 3907323 = ג + א
- 1807861

2533087
75993
2609000

II
קטן לחיבה
1387890 = (4005 x 202) + (2880 x 201) קטן
1786253 = (3335 x 311.8) + (2400 x 311.8) א.ח.ח.
167070 = (2670 x 41) + (1440 x 40) סכום

3341213
433625
- 1807861
1966977

קטן לחיבה
1966977 + 2075966 + 2500000 = 2075966 + 2500000

0
1984
21

צוות ההקמה חברון
י"ט באייר תשמ"ד
21 במאי 1984

י

לכבוד
האגודה לחידוש הישוב היהודי בחברון

אדונים נכבדים,

הנדון: חברון - איכלוס

לקראת איכלוס הדירות הראשונות בחברון, בכוונת המשרד
לקבוע את הזכאים לדירה ע"י ועדה איכלוס כפי שהזכר בא
לביטוי במקומות אחרים בארץ.

אבקש לקבוע מציגכם לוועדה האיכלוס.

נכבוד רב

ראש צוות ההקמה

העמק:

מר ש. כהן - מנהל הסחור
מר ד. גל - מנהל יחידת איכלוס

י



RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPT. OF JUSTICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

WASHINGTON, D.C.

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

THE ATTORNEY GENERAL HAS THE HONOR TO ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF YOUR LETTER OF JANUARY 8, 1964, IN WHICH YOU REQUESTED A COPY OF THE REPORT OF THE COMMITTEE ON ASSASSINATIONS OF THE SENATE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS.

YOUR REQUEST IS BEING HANDLED BY THE OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL.

Yours truly,
[Signature]
ATTORNEY GENERAL

ENCLOSURE
1 - 100-444444-100
1 - 100-444444-100

מדינת ישראל

משרד המשפטים

המשרד הראשי

תאריך קבלת באיגוד השמ"ד

18 במאי 1984

מספר: 15/1390/56

מועצה מקומית
י"ת ארבע
27-5-1984

לכבוד
מר שלום ואן
ראש מועצת קרית ארבע

א.כ.

הנדון: מכתב מס' 455/ב' 25 מיום 26.4.84

עם שובי למשרד לאחר העדרות ארוכה, קבלתי עתה את מכתבך מיום 26.4.84 ולהלן תשובתי.

חבל שתיאור העובדות שהבאתם בפני כל הגורמים המטפלים לפני בדיקת הזכויות לגבי החלוקת בג'בל רומיידא ולגבי דירת הרופא היה כלו כוזב. כזכור נדהמנו בעת הסיור בשטח ובדיקת המסמכים, לגלות שכל העובדות שסיפקתם היו כוזבות. אילו הבאתם תיאור עובדות אמיתי - כל עורך דין סוכבולסקי, אני סבורה שהוא אדם ישר ומשפטן טוב, ולכן אני מניחה שאילו העובדות האמיתיות היו ידועות לו היה הוא כותב אותם דברים שאני כתבתי, גם בקשר לג'בל רומיידא וגם בקשר לדירת הרופא.

לבסוף הרשה נא לי לציין שחבל שהינך מתעסק בשקרים והשמצות, במקום לעסוק בעניינים שהופקד עליהם למען טובתה של קרית ארבע ולמען ההתישבות היהודית.

בכבוד רב.
פליאה אלבק
מנהלת המחלקה האזרחית
של פרקליטות המדינה

העתק: 1. מר אורי בראון, עוזר שר הבטחון לענייני התיישבות, משרד הבטחון
2. עו"ד סוכבולסקי, שדרות דוד המלך 1, תל-אביב

מדינת ישראל

משרד השיכון
מחוז ירושלים

תאריך: יד' באדר תשמ"ד
16 במאי 1984
מספר:

משרד השיכון	מחוז ירושלים
ליום 25	ת 18-05-1984
ד"ר נכנס	

מחוז ירושלים	18-05-1984
כנס	

אל:
מר סעדיה מנדל
רח' כיכר קדומים 10
יפו העתיקה
חל-אביב

אדון נכבד,

הנדון: חזות תכנון 14/94494/83

בהתאם להחלטתו של מר א. סורוקה - מנהל אגף תכנון והנדסה, המשרד תכנון הרובע היהודי בחברון, יהיה על בסיס חזות חדש ולפי העריפי משהב"ט.

אי לכך, אבקשך:

1. לצורך סגירת החזות הישן, להביא למחוז דיווח מפורט על העבודות שביצעה במסגרת החזות החדשה מלונה בתכניות או כל חומר אחר שהוצאת.
 2. כאשר להמשך פעילותך, אבקש להביא לגב' אברמסקו בחיאות עם גב' א. ברזקי וסר קלמן פורת, משרד העבודות ותחזוקות וניהולנים נוספים הדרושים להוצאת החזמנה.
- את החומר יש להמציא לנו לא יאוחר מ-1.6.84 שהוא תאריך סגירת החזמנה הקודמת.

בכבוד רב
ל. יוקוש
מנהל מחלקת הסכנים

העמק:
מר א. סורוקה - מנהל אגף תכנון והנדסה
מר י. גולני - אדריכל ראשי
מר ד. רוז - ס/אדריכל ראשי
מר ש. כהן - מנהל המחוז
גב' א. ברזקי - אדריכלית הסתוז
מר י. רידר - ראש צוות
מר ק. פורת - מנהל פרויקט
גב' ע. אברמסקו - עוזרת סכנים

באר-שבע, רחוב הרצל 97

טלפונים: 057-75477, 057-75626

אשרת בע"מ

בזל פרויקטים

יעוץ, פקוח ותאום

באר-שבע, יד' באייר תשמ"ד

16.5.1984

3

Control
73-584

לכבוד

מר כדורי

הממונה על הרכוש הנטוש

מנהל מקרקעי ישראל

חברון

אדון נכבד,

חיבור ביוב, בית חסון, חברון

הנדון:

מצ"ב תכנית חיבור המבנה לביוב העירוני. עיריית חברון
ביצעה שוחת על קו הביוב לצורך חיבור הקו הנ"ל.

לאישורך.

בכבוד רב,

קרני חיים

תמוצת: ת"פ: רט"ן ב. נגר - ס/מושל חברון
י. רידר - ראש צוות חברון - גשהבי"ש

W. V. G. C. U. M. H.

LOW: 0000

W. V. G. C. U. M. H.

W. V. G. C. U. M. H.

W. V. G. C. U. M. H.

W. V. G. C. U. M. H.

W. V. G. C. U. M. H.

W. V. G. C. U. M. H.

W. V. G. C. U. M. H.

W. V. G. C. U. M. H.

W. V. G. C. U. M. H.

W. V. G. C. U. M. H.

W. V. G. C. U. M. H.

W. V. G. C. U. M. H.

W. V. G. C. U. M. H.

W. V. G. C. U. M. H.

W. V. G. C. U. M. H.

W. V. G. C. U. M. H.

W. V. G. C. U. M. H.

W. V. G. C. U. M. H.

W. V. G. C. U. M. H.

הפרויקט

הרובע היהודי בחברון.

באר-שבע

ידי באייר השמ"ד

16.5.1984

ריון סט' 27 כנושא שוטף

שנערך ב- משהב"ש מחוז י-ם

תאריך 9.5.84

נוכחים:

היה: ל. קוקוש - מנהל מח' טכנית-משהב"ש י-ם
ק. פורת - חב' אשרת
ח. קרני - חב' אשרת

לסיכום

שם תאריך

החלטה

המעיף

סט' סדר

1. מנהל המח' הטכנית יעביר מכתב לאגף הפרוגרמה להקציב על כל הסכום הדרוש בסך 10 מיליון שקל.
2. תמיקוח יבדוק עם מר גלזר-משהב"ש מחוז י-ם ומר לחובסקי-משהב"ש ראשי הגדלת ההזמנה הקיימת בסך 6 מיליון שקל (שסולמה במלואה) עד לסך 7.5 מיליון שקל שהוקצה בהורבי"צ לשט השלמת תשלומים ל- 2-3 חודשים

הזמנת חכנון
בית הדסה

1.

המתכנן ידרש למרס מסי שעות עבודתו בכל יום, נושא העבודה ולהגיש לבקורת המוצר, לתאריכי היסיבות יצורטו פרוטוקולים, לשעות חכנון יצורטו טקיצות וחכניות, לשעות שרטט יצורטו חכניות, לבדק עם אדריכל מנדל השלום 50% מהחשבון שהוגש עד לברור הנ"ל

חשבון חכנון
אדריכל מנדל

2.

2.3.5.84

RECEIVED

TO: [illegible]
FROM: [illegible]
SUBJECT: [illegible]
DATE: [illegible]

No.	Name	Address	City
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[Handwritten signature]

מדינת ישראל

משרד השיכון
מחוז ירושלים

תאריך: יד' באדר תשמ"ד
16 במאי 1984
מספר:



אל:
מר א. לחובסקי
ס/מנהל אגף הפרוגרמות

הנדון: הזמנות הכנון - חברון

1. כחאריכים 26/12/82 הוצאה הזמנה 80/86124/82 על 2 מיל' שקל לצורך הכנון כרובע היהודי בחברון, כמובן הוצאה הזמנה על 6 מיל' בהאריך 6/1/84 לאותה המטרה (67888/83).

2. עד כה, שולם למתכננים ולחב' אשרת חב' המעקחה 7,2 מיל' שקל לפי הפירוט הבא:-

2,429,130	- ורשבסקי
306,530	- דיסקינר
66,956	- שורטי
2,322,366	- קסטור
1,582,609	- אשרת
6,707,591	- סה"כ
7,713,730	- 15% מע"מ
48,000	- החיקרות בחשבון ורשבסקי סס' 1
7,761,730	- סה"כ
70,131	- לובש מדידות
27,148	- העתקות שמש
133,628	- סנדל - הובדת חברון
7,992,367	- סה"כ שקל

3. לפי סכום חב' אשרת, המצ"כ, יש להשלים תשלומים למתכננים רק עבור בית הדסה סה"כ 13 מיל' שקל (במחיר 3/84).

אבקשך להגדיל את ההזמנה הקודמת על סה"כ 13 מיל' שקל.

ב כ כ ה
ל. קוקוש
סנהל המחלקה הטכנית

העתק:
מר ש. כהן - מנהל המחוז
מר י. ריזר - ראש צוות
מר ק. טורה - מנהל טרויקט
גב' ע. אברמסקו - עוזרת טכנית
המס

א' באייר תשמ"ד

3.5.1984



לכבוד,
מר ל. קוקוט
מנהל מח' טכנית
משרד הבינוי והשכון
מחוז ירושלים

אדון נכבד,

הנדון: השלמת תשלומי תכנון - רובע "חסד לאברהם", תברון

להלן פירוט נושאי התכנון, מצב התכנון והתשלומים (מחירי 03/84)

הפרויקט	מתכנן	לתשלום (במליוני שקל)	סה"כ לפרויקט (במליוני שקל)	הזמנה	מצב תכנון	הערות
בית הדסה	קסוטו	4.0		למועצה	נסתיים	הזמנה שולמה במלן
	ורשבסקי	5.2		"	"	"
	שורשי	0.8		"	"	"
	דיסקינד	0.4		"	"	"
	אשרת	2.6		"	"	"
			13.0			
בית חסון	האגודה	2.6		אין	נסתיים	ממליצים להכין
	ורשבסקי	2.1		"	"	הזמנה דרך המועצה
	שורשי	0.12		"	"	המקומית קרית ארב
	דיסקינד	0.14		"	"	"
			4.96			
בית שניאורסון	קסוטו	13.5		אין	הוחל	מומלץ להכין הזמנה
	גורדון	9.2		"	"	לכל מתכנן בנפרד
	בורברג	1.15		"	"	כמקובל במשהב"ש
	דיסקינד	1.15		"	"	"
			25.0			
בית קסטל	קסוטו	3.5		אין	הוחל	ממליצים לבצע
	ורשבסקי	2.6		"	"	הזמנה זו כחלק
	שורשי	0.5		"	"	מבית חסון
	דיסקינד	0.4		"	"	"
			7.0			
פינוח חצרות	מילר-בלום	4.5	4.5	אין	לא הוחל	הזמנה כמקובל במש
		סה"כ	54.46	מליוני שקלים		

- 2 -

סה"כ הסכום הדרוש לתשלומים עבור תכנון שבוצע והשלמת תכנון רובע "יחסד לאברהם",
הוא 54.46 מליון שקל במחיר 03/84.

אנו לרשותך למתן אינפורמציה נוספת.

בכבוד רב,

ח. קרני

העתיקים:

מר י. רידר - ראש צוות חברון
גב' ע. אברמסקו - משהב"ש י-ם

מדינת ישראל

משרד השיכון
מחוז ירושלים

תאריך: יד' באייר תשמ"ד
16 במאי 1984
מסמך:

27

למחלקת
23

אל:
מר א. לחובסקי
ס/מנהל אגף הפרוגרמות

הנדון: הזמנות חכנון - חברון

1. באריכים 26/12/82 הוצאה הזמנה 80/86124/82 על 2 מיל' שקל לצורך חכנון ברובע היהודי בחברון, כמ-כז הוצאה הזמנה על סה 6 מיל' בתאריך 6/1/84 לאותה המטרה (67888/83).

2. עד כה, שולם למחכננים ולחב' אשרת חב' המפקחה 7,2 מיל' שקל למי הפירוט הבא:-

2,429,130	- ורשבסקי
306,530	- דיסקינר
66,956	- שורשי
2,322,366	- קוסטו
1,582,609	- אשרת
6,707,591	- סה"כ
7,713,730	- 15% מע"מ
48,000	- החיקרות כחשכון ורשבסקי מס' 1
7,761,730	- סה"כ
70,131	- לובש מדידות
27,148	- העתקות שמש
133,628	- סנדל - חוברת חברון
7,992,367	- סה"כ שקל

3. לפי סכומי חב' אשרת, המצ"ב, יש להשלם חשלומים למחכננים רק עבור בית הדסה סה"כ 13 מיל' שקל (במחיר 3/84).

אבקש להגדיל את ההזמנה הקודמת על סה"כ 13 מיל' שקל.

ב כ ה
ל קוקוס
מנהל המחלקה הסכניח

הצעת:
מר ש. כהן - מנהל המחוז
מר י. ריזר - ראש צוות
מר ק. פורת - מנהל פרויקט
גכ' ע. אברמסקו - עוזרת סכניח
הצק

באר-שבע, רח' הרצל 97, טל. 75477

דג' באייר תשמ"ד

15.5.1984

לכבוד

מר א. גדלכיץ
ט/מנהל מח' טכניה
משהב"ש מהנדס י-ם

אדון נכבד,

הנדון: הגדלה מס' 2, בית הדסה, הברון
חנה 40/67018/83, הקבלן: "מ. ליטשיץ"

רצ"ב חומר להגדלה כולל ניתוחי מחירים בסכום של 10,035,020 שקל
במחירי 3/83 לפי הפרוט הבא:

6,321,749.-	א. בטון יצוק באתר לפי כתב כמויות של המחכנן
2,162,641.-	ב. עבודות אבן
1,550,630.-	ג. עבודות שונות
10,035,020.-	סה"כ

הגדלה זו תאפשר גמר עבודות השלד כולל עבודות אבן וביצוע הגג.

להלן הסיבות להגדלת הסעיפים:

- א. בטון יצוק באתר לפי כתב כמויות של הקונסטרוקטור למעט סעיפים שהוכנסו בהגדלה מס' 1.
ב. עבודות אבן. מירב הסעיפים אושרו המחירים לפי ניתוח מחיר מצורף בהגדלה מס' 1.
סעיפים 14.02, 14.13, 14.14 המחיר לפי בית הסון.

ג. עבודות שונות:

- עבודת פועל בטוט בהפירה בורות לבדיקת הביטוס לפי יומנים החל מתאריך 8/4/84.
- עבודת פועל מקצועי בסיתוחים לפתחים בקיר הקיים וכן בתיבוד בין קיר קיים לחדש לפי יומנים החל 26/2/84.
- עבודת מדחס בפתיחת פתחים לצנרת אינסטלציה בקירות קיימים לפי יומנים 22810, 22812 + 22814

2054.2.21

100-443887-100

-0.05, 1 SE, 0.

• 167, 201, 5

— 〇 —

69. 15. 10. 1957, 2000, 114

1997-1998

11001 2000 01 01 0000 0000 0000

五、电压互感器的用途

1. THE STATE OF NEW YORK, COUNTY OF ALBANY, ss.

5. WITH NO OTHER INFORMATION, THE DATA WOULD BE USED FOR THE FOLLOWING PURPOSES:

E. STATE OF OHIO AND THE UNITED STATES OF AMERICA
COUNTY OF CUYAHOGA

- 2 -

4. תוספת עבור פנוי הסולת בלילה, פנוי הסולת בוצע בלילה למניעת הפרעות למסחר ברחוב החנויות שמצפון לבגין. יומיים מתאריכים 16/10/83, 11/3/84, 4/3/84.
5. ברזל מצולע ועגול, עקב הגדלת עבודות הבטוננים נדרשת הגדלה כמות הברזל לפי רשימה ברזל שהוכנה ע"י הקונסטרוקטור.
- מחירי העבודות החריגות יעורכנו לתאריך אישור ההגדלה בגזברות.
- סיום העבודה לפי החוזה כולל הארכת זמן ביצוע שאושרה בהגדלה מס' 1 הוא בתאריך 1/6/84.
- אנו מתלצים לתאריך את תקופת הביצוע בגין הגדלה זו בארבעה חדשים נוספים כלומר עד 1/10/84.

בברכה,

ח. קרני

העתקים לה'ת"י, רידר - ראש צוות הברון - משהבי"ס
ל. קוקוש - מנהל מח' טכנית - משהבי"ס
י. בן אהרון - מ. ליפשיץ - הקבלן

1. The first part of the report, which is the most important part, is the one that is most likely to be the most important part of the report. It is the one that is most likely to be the most important part of the report.
2. The second part of the report, which is the most important part, is the one that is most likely to be the most important part of the report. It is the one that is most likely to be the most important part of the report.
3. The third part of the report, which is the most important part, is the one that is most likely to be the most important part of the report. It is the one that is most likely to be the most important part of the report.
4. The fourth part of the report, which is the most important part, is the one that is most likely to be the most important part of the report. It is the one that is most likely to be the most important part of the report.
5. The fifth part of the report, which is the most important part, is the one that is most likely to be the most important part of the report. It is the one that is most likely to be the most important part of the report.

EXHIBIT

TO
PAGE 10 OF 10

EXHIBIT TO PAGE 10 OF 10
EXHIBIT TO PAGE 10 OF 10
EXHIBIT TO PAGE 10 OF 10

באר שבע, רחוב הרצל 97
טלפונים: 057-75477, 057-75626

אשרת בע"מ
נהול פרויקטים
יעוץ, פקוח ותאום

באר שבע, יב' באייר תשמ"ד

14.5.1984

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים
רח' תלל 33

18-05-1984

לכבוד,
מהנדס א. טורטי
רח' יצחק שדה 80
תל-אביב 67-227

אדון נכבד,

חשבונות העמקות, חברון

הנדון:

בהמשך למכתב מתאריך 18.4.84 הריני להודיען שהודעתי במשרדך
לפני כחצי שנה שהעמקות ישלחו למשהב"ש ועל טפסי משהב"ש,
וללא מספרי פרויקט.

למרות שהחשבוניות שהעברת אלינו בצמוד למכתבך לא היו על טפסי
משהב"ש, ערכתי את חשבון משרד ארטא-גרף כמקובל, אך מחשבון
גרי-גרף לא מובן מהות החומר שצולט, ולכן אני מחזירו אליך.

בכבוד רב,

ח. קרני

העמק: מר י. ריזר - ראש צוות חברון, משהב"ש

/טש

UNITED STATES OF AMERICA

IN SENATE

WITNESSETH

THAT THE SENATE OF THE UNITED STATES

DOES HEREBY PASS THE FOLLOWING RESOLUTION:

RESOLUTION

4201, S. 41

TO BE
ENACTED
BY THE SENATE
OF THE UNITED STATES

SECTION 1.

SECTION 2. SECTION 1, RESOLUTION

SECTION 3. SECTION 2, RESOLUTION

SECTION 4. SECTION 3, RESOLUTION

SECTION 5.

X

IN WITNESS

WHEREOF

100

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך: ה' באדר תשס"ד
10 במאי 1984
מספר:



אל:
מר ש. כהן
מנהל המחוז

הנדון: חברון - הרובע היהודי

נמסר לי שהאגודה לחידוש הרובע היהודי, מתכונן להביא בשטח
הנ"ל מבני טרומאסבסט, אשר נמצאים כעת בשיפוצים בכפר-סבא.

אבקש הנחיותיך, האם המחוז יתפל בנושא.

ב ב כ ה

ל. קוקוס
מנהל המחלקה הסכנית

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

כארישבע, א' באייר תשמ"ד

3.5.1984

הפרויקט הרובע היבדוי בחברון

דיון מס' 26 בנושא פוטף

תאריך 29.4.84

במשדד אשרת ק. ארבע

שנערך ב

נוכחים:

מר י. ריזר - ראש צוות חברון, משהבי"ש
מר ק. פורת - אשרת
מר ח. קרני - אשרת

27

מס' סדר	הסעיף	החלטה	לסיסול	
			תאריך	שם
1.	בית הדסה	א. הגדלת הזמנת תכנון הקיימת יטופל ע"י ב. ריכוז חובות למתכננים כולל שכיט דו"ח חיזוקים שנערך ע"י מהנדס גורדון יועבר למחוז עד ג. בשלב זה לא יוזמנו עוחקי חכביות להכנת עבודות הגמר למכרז.	30.4.84	קרני
2.	בית חסון	גמר המבנה בעוד כחודשיים. עדיין לא ידוע תהליך מסירת הרכוש ולמי.		ריזר
3.	בית שניאורסון	א. בורות בדיקת ביסוס קיים יבדקו ע"י מהנדס גורדון. לאחר זימון מהנדס טוקולובסקי לאחר יטגרו הבורות ב. אגף המדידות יוזמן למדידת המבנה		קרני
4.	השלומי תכנון	יועבר מכתב לריזר ובו פירוט החובות למתכננים	10.5.84	קרני

למ
5.5.84

CHARGE IN CHARGE

APRIL 2, 1994

RECEIVED FROM THE

TO THE

FROM THE

100.00

100.00

100.00 - 100.00 = 0.00
100.00 - 100.00 = 0.00
100.00 - 100.00 = 0.00

NO.	NAME	DESCRIPTION	AMOUNT
1.	100.00	100.00 - 100.00 = 0.00	100.00
2.	100.00	100.00 - 100.00 = 0.00	100.00
3.	100.00	100.00 - 100.00 = 0.00	100.00
4.	100.00	100.00 - 100.00 = 0.00	100.00

1 במאי 1984

לכבוד

מר יהודה ריזר

ראש הצגת חברון

משרד הבינוי והשיכון

רח' חילל 23

ירושלים

ליהודה שלום רב,

הנדון : לוח זמנים לתכנון

רצ"ב לוח זמנים לתכנון כולל דו"חות סקרים ולוח

זמנים בפרד לתכנון מפורט לניצוצ לפי סיכום הפגישה

ביום 11/4/1984 .

בברכה

כ/ סעדיה מנדל

העתקים :

סמריהו כהן

רינה זמיר

אליבוער ברזקי

גיל אורבשטיין

ע. אברמסקו

קלמן סורת

Location: 4501

35. *REGINA SPINX*

DATE RECEIVED 10/25/2011

References

crystalline

CELESTIAL WINDS 12

NAME : SUDAN, MUHAMMAD HASAN

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

5000 + 1000 = 6000

© 2000 Pearson Education, Inc.

729021

WATERBURY

7526 2077

9. **THESE** 10. **THESE**

2007-07-23 09:54

7. **ACROSS**

כארישבע, א' באייר תשמ"ד

3.5.1984

הפרויקט תרובע היהודי בחברון

דיון מס' 25 בנושא שוטף

תאריך 25.4.84

במשתב"ש מחוז י-ם

נוכחים:

מר ל. קוקוש - מנהל מח' טכנית - משתב"ש י-ם
מר י. חורב - אשרת
מר ח. קרני - אשרת

10.5.84

לסיסול		החלטה	הסעיף	מס' סד'
שם	תאריך			
קרני		א. קומת ביניים תקצוב תכנון הקומה דרך המועצה המקומית קרית ארבע מתקציב התכנון הכולל של בית הדסה, יבדק עם אדריכל קסטו והיועצים המקצועיים, נכונותם להתחיל בתכנון למרות שעדיין אין תקציב.	בית הדסה	1.
קרני	11.5.84	ב. ביטול מהנדס ורשבסקי מתכנן עתה פתרון לחיזוק הביטוס הקיים לפי המלצותיו של סוקולובסקי. התכניות יבדקו ע"י מהנדס סוקולובסקי		
קרני	3.5.84	ג. ועדת מכרזים עליונה בנושא בית הדסה, בתאריך - יועברו למחוז 3 סטים של כתבי כמויות לעבודות גמר. האחד ריק השני עם אומדן הפיקוח והשלישי אומדן הקבלן "מ. ליפשיץ"		
קרני	3.5.84	- יוכנו 6 סטים של תכניות וכתבי כמויות למכרז. קבלנים מומלצים: "מ. ליפשיץ", עיר דוד		
ל. קוקוש		- במכתב המחוז לאגף יוחלץ לתת את העבודה לקבלן "מ. ליפשיץ" גם אם יהיו זולים ממנו באם ההפרש קטן.		
קרני		תקציב תכנון פיתוח החצרות ע"י אד' יאיר אשל יעשה בתקציב בית הדסה שיועבר דרך המועצה המקומית.	פיתוח חצרות	2.
		הזמנת תכנון לבית הדסה שהוצאה למועצה המקומית ק. ארבע בסכום 6 מליון שקל שולמה כולה. יש להפטר תקציב להשלמת השלומי התכנון לקומות העליונות וכן לסעיפים וא', 2 לעיל.	תקציב תכנון	3.
קרני		חיבור ביוב. תשלום החיבור לעיריה יבוצע ע"י הקבלן "מ. ליפשיץ" וישולם לו בחשבונו השוטף.	בית חסון	4.

באר שבע, רח' הרצל 97, טל. 75477

אשרת בל"מ - אינ"ק פורח
יעוץ פקדה וחאום

א' באייר תשמ"ד

3.5.1984

לכבוד,
מר ל. קוקוס
מנהל מח' טכניה
משרד הבינוי והשכון
מחוז ירושלים

אדון נכבד,

הנדון: השלמת תשלומי הכנון - רובע "חמד לאברהם", חברון

להלן פירוט נושאי התכנון, מצב התכנון והתשלומים (מחירי 84/83)

הפרויקט	מחכנון	לתשלום (במליוני שקל)	סה"כ לפרויקט (במליוני שקל)	הזמנה	מצב הכנון	הערות
בית הדסה	קסוטו	4.0		למועצה	נסתיים	הזמנה שולמה במלואה
	ורשבסקי	5.2		- " -	- " -	- " -
	שורשי	0.8		- " -	- " -	- " -
	דיסקינד	0.4		- " -	- " -	- " -
	אשרת	2.6		- " -	- " -	- " -
			13.0			
בית חסון	האגודה	2.6		אין	נסתיים	ממליצים להכין
	ורשבסקי	2.1		- " -	- " -	הזמנה דרך המועצה
	שורשי	0.12		- " -	- " -	המקומית קרית ארבע
	דיסקינד	0.14		- " -	- " -	- " -
			4.96			
בית שניאורסון	קסוטו	13.5		אין	הוחל	מומלץ להכין הזמנה
	גורדון	9.2		- " -	- " -	לכל מחכנון בנפרד
	בוורג	1.15		- " -	- " -	כמקובל במשהב"ט
	דיסקינד	1.15		- " -	- " -	- " -
			25.0			
בית קסטל	קסוטו	3.5		אין	הוחל	ממליצים לבצע
	ורשבסקי	2.6		- " -	- " -	הזמנה זו כחלק
	שורשי	0.5		- " -	- " -	מבית חסון
	דיסקינד	0.4		- " -	- " -	- " -
			7.0			
פיחוח חצרות	מילר-בלום	4.5	4.5	אין	לא הוחל	הזמנה כמקובל במשהב"ט

סה"כ 54.46 מליוני שקלים

41. 27000 100000

404. c. e

[illegible]

WEST LAF.

NOTES: ANTON WISSEK BUILT - FIDELITY "OUT" SYSTEM, HERE

YINSHI BUSHU ZHONGGUO SHANGJI JIAZHIGUAN YANJIUYUAN

INDEX NO	INDEX	VALUE (DOLLARS)	UNIT (CUBIC FEET)	PRICE	TOTAL	REMARKS
1001	GRAVEL	0.5	1000	0.005	5.00	GRAVEL - 1000 CUBIC FEET
	CRUSHED	2.5	1000	0.025	25.00	CRUSHED - 1000 CUBIC FEET
	WATER	4.0	1000	0.040	40.00	WATER - 1000 CUBIC FEET
	CEMENT	4.0	1000	0.040	40.00	CEMENT - 1000 CUBIC FEET
	WATER	1.5	1000	0.015	15.00	WATER - 1000 CUBIC FEET
					100.00	
1002	GRAVEL	0.5	1000	0.005	5.00	GRAVEL - 1000 CUBIC FEET
	CRUSHED	1.5	1000	0.015	15.00	CRUSHED - 1000 CUBIC FEET
	WATER	3.0	1000	0.030	30.00	WATER - 1000 CUBIC FEET
	CEMENT	4.0	1000	0.040	40.00	CEMENT - 1000 CUBIC FEET
					90.00	
1003	GRAVEL	0.5	1000	0.005	5.00	GRAVEL - 1000 CUBIC FEET
	CRUSHED	1.5	1000	0.015	15.00	CRUSHED - 1000 CUBIC FEET
	WATER	3.0	1000	0.030	30.00	WATER - 1000 CUBIC FEET
	CEMENT	4.0	1000	0.040	40.00	CEMENT - 1000 CUBIC FEET
					90.00	
1004	GRAVEL	0.5	1000	0.005	5.00	GRAVEL - 1000 CUBIC FEET
	CRUSHED	1.5	1000	0.015	15.00	CRUSHED - 1000 CUBIC FEET
	WATER	3.0	1000	0.030	30.00	WATER - 1000 CUBIC FEET
	CEMENT	4.0	1000	0.040	40.00	CEMENT - 1000 CUBIC FEET
					90.00	
1005	GRAVEL	0.5	1000	0.005	5.00	GRAVEL - 1000 CUBIC FEET
	CRUSHED	1.5	1000	0.015	15.00	CRUSHED - 1000 CUBIC FEET
	WATER	3.0	1000	0.030	30.00	WATER - 1000 CUBIC FEET
	CEMENT	4.0	1000	0.040	40.00	CEMENT - 1000 CUBIC FEET
					90.00	
1006	GRAVEL	0.5	1000	0.005	5.00	GRAVEL - 1000 CUBIC FEET
	CRUSHED	1.5	1000	0.015	15.00	CRUSHED - 1000 CUBIC FEET
	WATER	3.0	1000	0.030	30.00	WATER - 1000 CUBIC FEET
	CEMENT	4.0	1000	0.040	40.00	CEMENT - 1000 CUBIC FEET
					90.00	
1007	GRAVEL	0.5	1000	0.005	5.00	GRAVEL - 1000 CUBIC FEET
	CRUSHED	1.5	1000	0.015	15.00	CRUSHED - 1000 CUBIC FEET
	WATER	3.0	1000	0.030	30.00	WATER - 1000 CUBIC FEET
	CEMENT	4.0	1000	0.040	40.00	CEMENT - 1000 CUBIC FEET
					90.00	
1008	GRAVEL	0.5	1000	0.005	5.00	GRAVEL - 1000 CUBIC FEET
	CRUSHED	1.5	1000	0.015	15.00	CRUSHED - 1000 CUBIC FEET
	WATER	3.0	1000	0.030	30.00	WATER - 1000 CUBIC FEET
	CEMENT	4.0	1000	0.040	40.00	CEMENT - 1000 CUBIC FEET
					90.00	

באר שבע, רח' הרצל 97, טל. 75477

אשרת בע"מ - איג"ק פורה
יעוץ פקוח ומאום

- 2 -

סה"כ הסכום הדרוש לחשלומים עבור הכנון שבוצע והשלמת הכנון רובע "חסד לאברהם",
הוא 54.46 מליון שקל במחיר 03/84.

אנו לרשותך למחן אינפורמציה נוספת.

במכוד רב,

ח. קרני

העתקים:

מר י. ריזר - ראש צוות חברון
גב' ע. אברמסקו - מנהל"ט י-ם

• • •

0076 00000 00000 000000 0000 0000 00000 0000 0000 00000
000 00-00 0000 000 0000 0000.

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

COST 42.

D. GREY

1998-1999

10. 11. 1956 - 10. 12. 1956

1 במאי 1984



לכבוד

מר יהודה ריזר

ראש המנהל חברון

מסדר הביטוח והשיכון

רח' חילל 23

ירושלים

ליהודה שלום רב,

הנדון: לוח זמנים למכבון

רצ"ב לוח זמנים למכבון כולל דו"חות סקרים ולוח

זמנים במסדר למכבון מפורט לביצוע לפי סיכום הפגישה

ביום 11/4/1984.

בברכה

ב/ סעדיה מנדל

העתיק:

סעדיהו כהן

רינה זמיר ✓

אליזבט ברזקי

גיל אורבנטשין

ד. אכרסטר

קלמן מורח


SAVING AND INVESTMENT BANK OF NEW YORK AND CUNY
100 WALL STREET, NEW YORK, N.Y. 10038
TELEPHONE: 212-512-2000

DATE	12-15-88
NO.	100-100000
FEDERAL RESERVE BANK NEW YORK, N.Y.	

100-100000

1.IV.1984

תכנון כפלי וכולאני - לוח זמנים לתכנון



מרץ	פברואר	1985 ינואר	דצמבר	נובמבר	אוקטובר	ספטמבר	אוגוסט	יולי	יוני	מאי	1984 אפריל	
												① תכנית האב לשם היחודי
												② תכנית אב אחרות - לוח
												③ מתחם בית הדין לוח ואזור תנו
												④ תכנית ק"מ אחרת (לוחידות)



רובע אדרום אבינו - שם צמחים מכבדן

[illegible]

2

[illegible]

סעדיה מנדל אדריכלים בע"מ בנו קדומים 10 יפו העתיקה
טל. 34 85 34 TEL. 03 82 85 34 * מיקוד 68 037
SAADIA MANDL ARCHITECTS LTD KIKAR ARKUTAN 10 JAFFA OLD TOWN *

לכבוד

סר יהודה רזר

1.IV.1984

תכנון כעלי וכו' - לא חתום

תכנון

כ

1984	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר	נובמבר	דצמבר	ינואר 1985	פברואר	מרץ
① תכנית האב לשם היחיד												
② תכנית אב אחרות - לא												
③ תכנית אב לאו' ותאוס נגד												
④ תכנית אב אחרות (כוחות וכו')												

1. IV. 1984

רובע אדרום אבי"ן - סוף צמנים מכבדן



1985

פברואר ינואר

מזג

צמח

רובע

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יולי

יוני

מאי

1984

אפריל

① תאריך

② צמנים

③ פניו היטח

④ ופסולת

⑤ השלמת

⑥ מדידת

⑦ תכנית בנין

⑧ אמצעי מניעה

⑨ תשט"ו

⑩ קביעת נתונים

⑪ תנועה

⑫ קביעת

⑬ אמצעי מניעה

⑭ צמח ארץ

⑮ סדר גשמים

⑯ יתרון

⑰ סוף ומאוס

⑱ מבקשים אחרים

⑲ גשמים

⑳ מאוס מכבדן

㉑ פתח

㉒ מבקש מבור

1. IV. 1984

רובע תיקורו - עומ במים למכון

11111

2

1985

1984

שנה	פברואר	מאי	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר	נובמבר	דצמבר	יאנואר	אפריל	מאי	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר	נובמבר	דצמבר	יאנואר	אפריל
1984																			
1985																			

1. אלקטרוניקה

2. תשתית

3. תשתית

4. תשתית

5. תשתית

6. תשתית

7. תשתית

8. תשתית

9. תשתית

T

22.IV.1984

1984	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר	נובמבר	דצמבר	ינואר 1985	פברואר	מרץ
① קטעים ברובע אלברט אבין												
② קטעים ברובע הסד הקדמית												
③ אלפים שבין אזורי מבנה												

כארישבע, רח' הרצל 97, טל. 75477

כח' בניסן תשמ"ד

30.4.1984



לכבוד,
 מר ש. כהן
 מנהל מחוז
 משרד הבינוי והשכון
 ירושלים

אדון נכבד,

הנדון: דו"ח עיתי מס' 2, הרובע היהודי בחברון (נכון ליום 31.3.84)

1. כללי

דו"ח זה בא לסכם מצב הפרויקט ולרכז נתוני התכנון והבצוע. לאור מורכבות הנושאים הופעל צוות הקמה בראשות מר יהודה ריזר, במסגרת המחוז.

2. תכנון

א. תכנון כולל - תכנית אב

1. הוקם צוות-על לתכנון הרובע המורכב מעובדי המחוז והמשרד הראשי.
2. הוכנה תכנית לרובע "חזקיהו", התכנית הועברה לעיונה של גב' פ. אלבק - משרד המשפטים. וכן הוצגה בפורום המח' הטכנית במחוז י-ם, משתב"ש.
3. רובע "חסד לאברהם" - התכנית תוכן במקביל לתכנון המיבנים הספציפיים כיון שהמבנה המרכזי באתר - בית הדסה, נמצא בשלבי ביצוע לאחר שתכנונו נסתיים.
4. רובע "אברהם אבינו" - יוחל בתכנון לאחר חשיפה, נקוי ומדידת המיבנים הקיימים בהיקף המתחם.
5. עדיין לא הוחל בתכנון הקשר בין האתרים הנ"ל.

ב. פרוט תכנון

התכנון מתמקד ברובע "חסד לאברהם" לפי הפרוט דלהלן: (בינתיים הושהה תהליך התכנון לרגל מחסור בתקציב)

1. בית הדסה - הושלמו תכניות עבודה לכל המבנה למעט קומת הביניים
2. בית חסון - תכנון קומות א' וב' הסתיים. קומה ג' (בית קסטל) הוצגו תכניות 1:100.
3. בית שניאורסון - תכניות 1:100
4. בית הששה - תכניות 1:100
5. פיתוח חצרות - עדיין לא הוחל.

3. ביצוע

א. בית הדסה

הושלמה יציקת תקרת קומה א' (מפלס +6.0). גמר עבודות השלד (לא כולל עבודות גמר, אינסטלציה סניטרית וחשמל) מתבצע ע"י הקבלן מ. ליפשיץ. סיום העבודה מתוכנן 1.9.84 המשך העבודה נמצא בטפול ועדת המכרזים העליונה.



10-10-19

10-10-19

10-10-19
10-10-19
10-10-19
10-10-19

10-10-19

10-10-19

10-10-19

10-10-19

10-10-19

10-10-19

1. 10-10-19
2. 10-10-19
3. 10-10-19
4. 10-10-19
5. 10-10-19

10-10-19

1. 10-10-19
2. 10-10-19
3. 10-10-19
4. 10-10-19
5. 10-10-19

10-10-19

10-10-19

10-10-19

- 2 -

ב. בית חסון

הקבלן מ. ליפשיץ מבצע עבודות גמר - קומות א' וב' סיום העבודות 30.6.84

ג. בית שניאורסון

בוצעו בורות לבדיקת הביטוס הקיים

ד. שיפוצים

בוצעו ע"י האגודה תיקונים לקראת החורף בבית רומנו, בית שניאורסון ובית קסטל.

4. תקציב

א. בית הדסה - עלות המבנה לשלב גמר כ- 140 מליון שקל (3/84) תקציב נוכחי (הורב"צ) לשלב שלד 26.5 מליון שקל (9/83) שולם לקבלן לפי חשבוניות חלקיים סכום מצטבר של 15 מליון שקל (9/83)

ב. בית חסון - תקציב (הורב"צ) לגמר המבנה 20.3 מליון שקל (9/83) שולם לקבלן לפי חשבוניות חלקיים סכום מצטבר של 11.0 מליון שקל (9/83)

ג. תכנון בית הדסה - עלות תכנון המבנה הוא כ- 16.0 מליון שקל (3/84) סה"כ שולם למתכננים כ- 8.5 מליון שקל (3/84)

ד. תכנון בית חסון, בית השטה ובית שניאורסון - תקציב דרוש כ- 25 מליון שקל (3/84)

5. סיכום

84 ת"ת 101

התכנון מתקדם בקצב איטי כיון ולא נחתמה הזמנת התכנון. האדריכל מנדל מתכנן הרובע וכן מתעכבות הוצאת הזמנות תכנון לבית חסון, שניאורסון, השטה, קסטל, פיתוח חצרות והגדלת הזמנת התכנון לבית הדסה.

לא מתבצעות עבודות גמר בבית הדסה במקביל להתקדמות בעבודות השלד כיון ועדיין לא הוחלט אם להמשיך בעבודות הללו עם הקבלן הנוכחי תוך מו"מ על מחירים או לצאת למכרז. (א. ש. 101) 10584
אנו ממליצים לקדם בדחיפות תכנון ותחילת ביצוע של פרויקטים נוספים ברובע "חדש לאברהם" כיון שאם גמר עבודתו של הקבלן מ. ליפשיץ בבית הדסה ובית חסון ב- 1.9.84 תעצר מלאכת הבניה ברובע.

בכבוד רב,

ח. קרני

העתיקים:

מר י. רידר - ראש צוות חברון, משהב"ש
מר ל. קוקוס - מנהל מח' טכנית - משהב"ש י-ם
מר א. גדלביץ - ס/מנהל מח' טכנית - משהב"ש י-ם

כח' באדמן חשב"ד

30.4.1984

10

10584

לכבוד,
מר ש. כהן
מנהל מחוז
משרד הבינוי והשכון
ירושלים

אדון נכבד,

הנדון: דו"ח ע"י מסי 2, הרובע היהודי בתכנון (נכון ליום 31.3.84)

1. כללי

דו"ח זה בא לשכם מצב המדיניות ולרכיב המבני המכונן והמבצע. לאור סוכבות הנושאים הופעל צוות הקפה בראשות מר יהודה רידר, במסגרת המסוד.

2. התכנון

א. תכנון כולל - תכנית אב

1. הוקם צוות-על לתכנון הרובע הסורב מעובדי המחוז והמשרד הראשי.
2. הוכנה תכנית לרובע "החזית החדשה", התכנית הועברה לעיונה של גבי ט. אלבק - משרד המסכטים. וכן הוצגה במסגרת המס' התכנית במסגרת י-מ, בשנת 83.
3. רובע "החדש לאברהם" - התכנית הוכן במקביל לתכנון המיבנים המסכטיים כיון שהמבנה המרכזי באחר - בית הדסה, נמצא בשלבי ביצוע לאחר שהתכנון נסתיים.
4. רובע "אברהם אבינו" - יוחל בתכנון לאחר חשיפה, בקרי ומדידת המיבנים הקיימים במיקום המסומן.
5. עדיין לא הוחל בתכנון הקשר בין האזורים הנביל.

3. פרט התכנון

התכנון מתבצע ברובע "החדש לאברהם" לשי המסוד דלהלן: (בינתיים הוסחה תהליך התכנון לרגל מחסור במקצב)

1. בית הדסה - הושלמו התכניות עבודה לכל המבנה למעט קומת הביניים
2. בית הסון - תכנון קומת א' וב' הסתיים. קומת ג' (בית קטל) הוצגו תכניות 1:100.
3. בית שניאורסון - תכניות 1:100
4. בית השפה - תכניות 1:100
5. פיתוח הצורה - עדיין לא הוחל.

3. ביצוע

א. בית הדסה

הושלמה יציאת הקרת קומת א' (מפלס +6.0). גמר עבודות השלד (לא כולל עבודות גמר, אינסולציה טיטריה והחמל) מתבצע ע"י הקבלן מ. ליפשיץ.
סיום העבודה מתוכנן 1.9.84
המשך העבודה נמצא במסלול ועדת ההכרזים העליונה.

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

DATE: 10/10/77
 BY: J. L. [illegible]
 FOR: [illegible]
 SUBJECT: [illegible]
 [illegible]
 [illegible]

RE: [illegible]

1. SUMMARY

[illegible]

2. DETAILS

2.1. [illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]

2.2. [illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]

3. [illegible]

3.1. [illegible]

[illegible]

- 2 -

ב. בית חסון

הקבלן מ. ליפשיץ מבצע עבודות גמר - קומות א' ובי' טיוט העבודות 30.6.84

ג. בית שניאורסון

בוצעו בורות לבדיקת הביטוח הקיים

ד. שיפוצים

בוצעו ע"י האגודה תיקונים לקראת החורף בבית רוטנר, בית שניאורסון ובית קסטל.

4. הקציב

א. בית הדסה - עלות התכנון לשלב גמר כ- 140 מליון שקל (3/84) הקציב נוכחי (הורב"צ) לשלב שלד 26.5 מליון שקל (5/83) שולם לקבלן לסייג העבודות חלקיים טכום מצטבר של 15 מליון שקל (3/83)

ב. בית חסון - הקציב (הורב"צ) לגמר התכנון 20.3 מליון שקל (9/83) שולם לקבלן לפי העבודות חלקיים טכום מצטבר של 11 מליון שקל (5/83)

ג. הכנון בית הדסה - עלות הכנון התכנון הוא כ- 16.0 מליון שקל (3/84) סתייג שולם למתכננים כ- 8.5 מליון שקל (3/84)

ד. הכנון בית חסון, בית השפה ובית שניאורסון - הקציב דרוש כ- 25 מליון שקל (3/84)

5. טיכות

ההכנון מתקדם בקצב איטי כיוון ולא בחתמה הזמנה ומתכנון. האדריכל קבול מתכנון הרובע וכן מתעכבות הוצאת הזמנות הכנון לבית חסון, שניאורסון, השפה, קסטל, מיתזה תצורה והגדלת הזמנת ההכנון לבית הדסה.

לא מתבצעות עבודות גמר בבית הדסה במקביל להתקדמות העבודות המלד כיוון ועדיין לא הוחלט אם להמשיך בעבודות הללו עם הקבלן הנוכחי מוך מו"מ על מחירים או לצאת למכרז.

אנו ממליצים לקדם בדיקות הכנון והחלילה ביצוע של טריי קסים נוספים ברובע "חשד לאברהם" כיוון שאט גמר עבודתו של הקבלן מ. ליפשיץ בבית הדסה ובית חסון ב- 1.5.84 תצטרף מלאכת הבניה ברובע.

בכבוד רב,

מ. קרני

הצעות:

מר י. ריז - ראש צוות הכנון, משהבי"ס
מר ל. קוקוס - מנהל סמי שכניה - משהבי"ס י-ם
מר א. גדלביץ - מ/מנהל סמי שכניה - משהבי"ס י-ם

作者：王德胜 单位：中国矿业大学

大正十三年六月二十七日

1992

THESE THÈSES SONT DÉPOSÉES À LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

A. Smith

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED DATE 01-11-2001 BY 60322 UCBAW

2. 0510

1. The above information was obtained from the records of the FBI, New York City Office, dated 1/15/64, and is being furnished to you for your information.

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the President's annual message to Congress. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States. It is a document that has been read and studied by many generations of Americans, and it is a document that has shaped the course of the nation's history. The letter is a masterpiece of American literature, and it is a document that is as relevant today as it was when it was first written. It is a document that is a testament to the power of the written word, and it is a document that is a testament to the power of the American people. It is a document that is a testament to the power of the United States, and it is a document that is a testament to the power of the American dream. It is a document that is a testament to the power of the American spirit, and it is a document that is a testament to the power of the American people. It is a document that is a testament to the power of the United States, and it is a document that is a testament to the power of the American dream. It is a document that is a testament to the power of the American spirit, and it is a document that is a testament to the power of the American people.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

$$27. \quad 3x^2 + 4x - 1 = 0 \quad (2x^2 + 3x - 1) + (x^2 + x - 2) = 0$$

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

כ"ג בניסן תשמ"ד

24.4.1984

לכבוד
מר גדלביץ
ס/מנהל מח' טכנית
משהב"ש
מחוז ירושלים

אדון נכבד,

הנדון: בית הדסה - חברון, עבודות גמר

בהתאם לבקשתך בשבוע הקודם, ערכנו השוואת מחירי עבודות גמר בין חוזה בנין "האיזדא" ברובע היהודי בירושלים ובין חוזה בית חסון - חברון. שני הפרוייקטים מבוצעים כחוזים אגילים ע"י הקבלן מ. ליפשיץ. קבלן זה המבצע גם את עבודות השלד בבית הדסה, הושמו מחירי היחידה לעבודות הנזכרות בבית הדסה ואשר בוצעו בשני הפרוייקטים הנ"ל. בסיס המחירים להשוואה הוא 3/83. כל טעיף סוכם לפי כמויות בית הדסה ונערך סיכום כללי לעבודות בניה וגמר השלד והברואה - כל אחד בנפרד. מפתח יחודיות פרויקט בית הדסה, חלק ניכר מטעיפיו אינם מופיעים אף לא באחד משני חוזי ההשוואה וטעיפים אחרים מופיעים רק באחד מהם לחילופין. כללית, ניתן להבחין שמחירי "האיזדא" גמוכים במירב הטעיפים ממחירי בית חסון. יצויין, שמחירי האיזדא ניתנו במסגרת מכרז וגם מסיבה זו ההשוואה חלקית בלבד. בהסכם בין "האגודה לחידוש החשוב בחברון" לבין הקבלן מ. ליפשיץ בפרוייקט בית חסון, נקבע שמחירי עבודות חריגות יתבססו על מחירי "האיזדא" בחוספת 5%. אנו ממליצים לקבוע את אחד משני החוזים כבסיס לעבודות הגמר (הקבלן מציע את חוזה בית חסון). מחירן של עבודות, שלא מופיעות בחוזה שיקבע כבסיס יהיה לפי החוזה האחר או ניתוח מחיר סיכין הקבלן.

- מצ"ב: 1. טבלת השוואה
2. כתבי כמויות בית הדסה - גמר
3. הסכם בין "האגודה" לקבלן
אנו לשרותך למחן אינפורמציה נוספת.

בברכה,

ח. קרני

העתקים: ה"ה: ל. קוקוש - מנהל מח' טכנית - משהב"ש י-ם
י. ריזר - ראש צוות חברון - משהב"ש י-ם

ד"ר כביהן תשס"ד
19 במרץ 1964

מכתב - סוכ"ל סוכ"ל

1.4.64 - סוכ"ל

החלטה הנ"ל מ-1.4.64 שנשלחה לנציג הבידוי והשיכון ובהם אנשים לזמן באי דיוקים
אחרים.

מנכ"ל סוכ"ל של מר י. רידר, ראש צוות הקמת הדובע היהודי בחברון המפרט את
הסתייגויותיו. כרצונו להוסיף כי השלת הדופי במשרדו בסכנת רשמי לעדים
היא דבר המור וראוי לתגובה מתאימה.

בחורמים האחרונים התקיימו ישיבות רבות במשרדה של גב' אלבק בנוכחות
בציגונו, כולל היועצת המשפטית של משרדו או בציגתה. הדברים הובהרו דיים.
גם אילו נותר ספק בליבה של גב' אלבק, אפשר היה לצפות כי בסרט תסיי הדו"ח
הכולל האשמות קשות על "השטות צביון", "דבר אסור", ו"כביהן ללא בקשה או
קבלת הישר" - תבטל תגובתו.

נראה לי שתגובה מתאימה כאסור, היא הכרחית.

מכתב דב

משרדו כהן
מנהל המחוז

העתק גב' ב. אכלין - היועצ"ם
מר י. רידר - ראש צוות הקמה חברון ✓

לוחה: מכתב י. רידר + מסמכים.

9

1000
1000

מבוא המסמך

המסמך נכתב על ידי המנהל הכללי ונכנס
כחלק מהמסמך "1000" כ"ו אדר ב' תשס"ד

המסמך נכתב על ידי המנהל הכללי ונכנס
כחלק מהמסמך "1000" כ"ו אדר ב' תשס"ד

המסמך נכתב על ידי המנהל הכללי ונכנס
כחלק מהמסמך "1000" כ"ו אדר ב' תשס"ד

המסמך נכתב על ידי המנהל הכללי

המסמך נכתב על ידי המנהל הכללי ונכנס
כחלק מהמסמך "1000" כ"ו אדר ב' תשס"ד

המסמך נכתב על ידי המנהל הכללי ונכנס
כחלק מהמסמך "1000" כ"ו אדר ב' תשס"ד

המסמך נכתב על ידי המנהל הכללי ונכנס
כחלק מהמסמך "1000" כ"ו אדר ב' תשס"ד

יש לציין שהבניה המנוצחת היא בקומת העליונה ואילו המזכרות של המשפחות היהודיות
במצבות בקומת הקרקע, והן שלמות ואין לנו כל כוונה לפגוע בהן או בצכרון הבנין.
קומת הקרקע מיועדת להישאר במתכונתה הנוכחית.

דף 6 (וכן דף 6) "יתר-החלקות" נכתב: "המורה פי כמה העובדה שלאחרונה הוצמד
בנו קרוואנים על ידי מסדד הבינוי והשיכון ללא בקשת היתר או אישור כל שהוא".

עובדתית הוצמדו קרוואנים ע"י האגודה לחידוש הישוב היהודי לפני כ-7 חודשים
(ולא ע"י מסדד הבינוי והשיכון), לאחר הגשת בקשה לעיריית חברון ולמסובה על
הרכוש הנמוש והמשלמי במכרון.

בידי האגודה אישור בכתב מאת עיריית חברון המאשרת הצבת מבנים זמניים בהצד
אברהם אבינו.

בכרון רב
י. י. י. י.
ר"צ הקמת הרובע
היהודי במכרון

לנסח:

1. צילום מהיתר בניה בית המסח
2. בקשת הצבת מבנים מעיריית חברון
3. " " " המסובה על הרכוש הנמוש
4. אישור הצבת מבנים זמניים עיריית חברון

י"ז בניסן תשמ"ד
19 באפריל 1984

אלו מר אשר ויגור - מנכ"ל משה"ס

הכרזת דו"ח פ.אלק - חבר

הדו"ח הנ"ל מ-1.4.84 שנשלח למר הביגור והשיכון נמרים אחדים לוקה באי דיוקים אחדים.

מצ"ב מכתבו של מר י.ריד, ראש צוות הקטן הדובע היהודי בחברון המפרס את הסתייגותי. בדצוני להוסיף כי הטלת האופי במסמךנו במכתב רשמי למדים היא דבר חמור וראוי לתגובה מתאימה.

בחודשים האחרונים התקיימו ישיבות רבות במשרדה של גב' אלק בנכחות נציגינו, כולל היועצת המשפטית של משרדנו או נציגתה, הדברים הונחשו דיים, גם אילו נדתר ספק בליבה של גב' אלק, אפשר היה לצפות כי בפרט תפיד חיד"ח הכולל האשמות קשות על "השמה צביון", "דבר אסור", ו"בנייה ללא בקשה או פבלת הימור" - תבקש מגובתיו.

בראית לי מתגובה מתאימה כאסור, היא הכרחית.

בכבוד רב

מליחור כחן
מנהל הסמך

החוק גב' ב.אבלין - היועצ"ס
מר י.ריד - ראש צוות הקטן הכרזת

לדעת מכתב י.ריד + מסמכים.

84 85

י"ז בביסן תשמ"ד
19 באפריל 1984

אלו: מר ש. כהן - מנהל המחוז

הברון: מילקום ביגיים של חלקות היהודים במרכז הברון
מכתב 15/1390/56 מיום כ"ו אדר ב' תשמ"ד 1.4.84

הדו"ח אשר הוגש ע"י הגב' פ. אלבק למרי מסעלה ולגורמים אחרים כולל מספר אי
דיוקים העלולים ליצור רושם כאילו משדד הבנין והשכון פועל שלא במסגרת החוק
והסדר, חלילה.

בדו"ח דף 2 ודף 3 נכתב "יום 34018 - סתם בית הדסה" ... כי בפועל הינו נחם
מנהל הבניה את הקומה השניה של בית הדסה, ובר שמה אס"ר לכל הרצפה.

העובדות הידועות לנו הן:

ב-5.4.82 הוגש דו"ח מקצועי של מתנדב שבדק את המבנה וקבע כי "מצב התקנה
העליונה (הגג) הינו ללא תקנה, בכל מקרה יש לפרק את חלקו הברזל ולצקת תיקון
בסון מזגין לפי הישובים סטטיים", בחוות דעת בוססת מיום 5.7.82 לאחר בדיקת
עדומילי הברזל של הגג, המתנדב קבע כי יש לפרק את הגג כולו.

האגודה לאירוע הישוב היהודי בחברון הגישה בקשה להימנע מבניה, הבקשה כללה
את פירוק הגג ויציקת שתי קומות, הבקשה אושרה ביום 5.6.83 ע"י מנהל לשכת
היכבון מרכזות יהודה ושומרון, חיות והבנין; נמצא בחפיפה צבאית ביתו הימני
ע"י הספקי הצבאי לבצע בניה ושיפוצים בבית הדסה, (כולל פירוק התקנה והקמת
קומת בבנים). כיום יש הרהר בין מנהל"ם לשביל לבניה.

בהמשך הדו"ח של פ. אלבק נכתב "יצויין שתכנית החדשה הצגתה בבנין טעמיה את אביון
הבנין ופוחקת את המזכרות למספרות היהודיות שגרו בחברון ובדצמבר 83".

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year.

2. The second part of the report deals with the results of the work done during the year.

3. The third part of the report deals with the financial statement of the year.

4. The fourth part of the report deals with the general remarks of the committee.

5. The fifth part of the report deals with the conclusions of the committee.

6. The sixth part of the report deals with the recommendations of the committee.

1. צילום סחית'י בניה בית הדסה
2. בקשה הצבת מכבים מעיריית חברון
3. " " " " המסמכה על הרכוש הנכס
4. אישור הצבת מכבים ומכילים עיריית חברון

מורה
התאחדות
23.12.84
ל
התאחדות
א.י.י.י.
א.י.י.י.
א.י.י.י.

דו"ח

י"ז בניסן תשמ"ד
19 באפריל 1984

א.י.י.י.
א.י.י.י.
א.י.י.י.
א.י.י.י.
א.י.י.י.

אלו סר אשר וינר - מנכ"ל מנהל"ס

הדו"ח דו"ח פ.אלקס - חברון

הדו"ח הנ"ל מ-1.4.84 שנשלח לשר הבינוי והשיכון ושרים אחרים לוקה באי דיוקים אחרים.

מכ"כ סכתבו אל סר י.ריד, ראש צוות הקמת העובד היהודי בחברון המפרט את המתייבדותינו, ברצוני להוסיף כי חסלת הדו"ח במסגרתו נכתב רשמי לשנים היא דבר הקוד וראוי להגובה מתאימה.

בהודשים המעורבים העקיינו ישיבות רבות ממסגרתה של גב' אלקס בנוכחות ציגינו, כולל היועצת המשפטית של מעדנו או בציגות, הדברים הוכחו דיים, גם אילו גורר ספק בליבה של גב' אלקס, אפשר היה לצפות כי במסגרת הפיז הדו"ח הכולל האמנות קשות על "המנות צביון", "דבר אסור", ו"בנייה ללא בקשת או קבלת היתר" - תבטל הגובתינו.

נראה לי שהגובה מתאימה כאבוד, היא הכרחית.

בכבוד רב

שמריהו כהן
מנהל המהורז

העתק: גב' ב.אבלין - היועצת
סר י.ריד - ראש צוות הקמת חברון

לוחם: סכתב י.ריד + סססכים

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

תאריך: י"ז בניסן תשמ"ד
19 באפריל 1984

מספר:

אל: מר ש.כהן - מנהל המחוז

הנדון: סיכום ביניים של חלקות היהודים במרכז חברון
מכתב 15/1390/56 מיום כ"ו אדר ב' תשמ"ד 1.4.84

הדו"ח אשר הוגש ע"י הגב' פ.אלבק לשד"י ממשלה ולגורמים אחרים כולל מספר אי
דיוקים העלולים ליצור רושם כאילו משרד הבנוי והשיכון פועל שלא במסגרת החוק
והסדר, חלילה.

בדו"ח דף 2 ודף 3 בכתב "גוש 34018 - מתחם בית הדסה" ... כי בפועל הדרס
במהלך הבניה את הקומה השניה של בית הדסה, דבר שהיה אסור לכל הדעות.

העובדות הידועות לבו הן:

ב-5.4.82 הוגש דו"ח מקצועי של מהנדס שבדק את המבנה וקבע כי "מצב התקרה
העליונה (הגג) היבד ללא תקנה. בכל מקרה יש לפרק את חלקו הגדול ולצקת תיקרת
בטון מזויין לפי חישובים סטטיים", בחזרת דעת בוספת מיום 5.7.82 לאחר בדיקת
פרופילי הברזל של הגג, המהנדס קבע כי יש לפרק את הגג כולו.

האגודה לחידוש הישוב היהודי בחברון הגישה בקשה להיתר בניה, הבקשה כללה
את פירוק הגג ויציקת שתי קומות, הבקשה אושרה ביום 5.6.83 ע"י מנהל לשכת
תיכנון מרכזית יהודה ושומרון, היות והבנין במצא בתפיסה צבאית ביתן היתר
ע"י המפקד הצבאי לבצע בניה ושיפוצים בבית הדסה, (כולל פירוק התקרה והקמת
קומת ביים). כיום יש חוזה בין משהב"ש לקבלן לבניה.

בהמשך הדו"ח של פ.אלבק בכתב "יצויין שהבניה החדשה הבעשית בבנין משמירה את צביון
הבנין ומוחקת את המזכרות למשפחות היהודיות שגרו בחברון וברצחו שם".

יש לציין שהבניה המבוצעת היא בקומה העליונה ואילו המזכרות של המשפחות היהודיות במצאות בקומת הקרקע, והן שלמות ואין לבז כל כוונה לפגוע בהן או בצביון הבנין. קומת הקרקע מיועדת להישאר במתכונתה הנוכחית.

דף 6 (וכן דף 8) "יתר-החלקות" בכתב: "חמורה פי כמה העובדה שלאחרונה הוצבו שם קרוואנים על ידי משרד הבינוי והשיכון ללא בקשת היתר או אישור כל שהוא".

עובדתית הוצבו קרוואנים ע"י האגודה לחידוש הישוב היהודי לפני כ-7 חודשים (ולא ע"י משרד הבינוי והשיכון), לאחר הגשת בקשה לעיריית חברון ולממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי בחברון.

בידי האגודה אישור בכתב מאת עיריית חברון המאשרת הצבת מבנים זמניים בחצר אברהם אבינו.

בכבוד
י. י. י.
ר"צ הקמת הישוב
היהודי בחברון

לוסה:

1. צילום מהיתר בניה בית הדסה
2. בקשת הצבת מבנים מעיריית חברון
3. " " " המסובה על הרכוש הנטוש
4. אישור הצבת מבנים זמניים עיריית חברון

י"ז בניסן תשמ"ד
19 במרץ 1984

אלו שם אשר ריכז - מנכ"ל מטה"ם

הנדון: דו"ח ס.אלק - חברה

הדו"ח הנ"ל מ-1.4.84 מכליל את תוכן הדיווחים והדיווחים ליוקם
אחרים.

מנכ"ל מטה"ם של י.ריכז, ראש צוות הקמת ואיגוד היהודי במכון המרכז את
הסתייגותיו. ברצוני להוסיף כי השלל הדו"ח במסגרתו נמסר רשמי לשניים
היא דבר חשוב וראוי לתגובה מתאימה.

בחודשים האחרונים העקיינו ישיבות רבות במסגרתן של גב' אלק במוסדות
בציגיו, כולל היוצאת המסמית של משרדו או בציגתה. הדברים הובחנו דיו, גם
אילו בוחן סמך בליבה של גב' אלק, אפשר היה לצפות כי בסיום תפיל הדו"ח
הכולל האשמות קשות על "השמה צביון", "דבר אסור", ו"בגידה ללא בקשה או
פבלה היתר" - מבטם הגרמני.


בראה לי שתגובה מתאימה כאמור, היא הכרחית.

בכבוד רב

מסדיהו כהן
מנהל המכון

העמק: גב' ב.אבלין - היוצאת
מ.י.ריכז - ראש צוות הקמת המכון

ליוסנה שכתב י.ריכז + מסמכים.



מסמך מס' 10.8.93
תאריך: 10.8.93

לכבוד
המנהל הכללי
המנהל הכללי

המנהל

המנהל הכללי
המנהל הכללי
המנהל הכללי

המנהל

המנהל

המנהל

המנהל

המנהל הכללי
המנהל הכללי
המנהל הכללי

המנהל

המנהל הכללי
המנהל הכללי
המנהל הכללי

המנהל הכללי
המנהל הכללי
המנהל הכללי

ט' אלול תשמ"ג
18.8.83

לכבוד
מר י. כדורי
מזכ"ל הרכוש
הנכס והמשלמי בחברון


א.ג.

הנדון: מתן חזר להצבת מבנים זמניים בחצר היחודים בחברון

בהמשך למכתבנו לראש עיריית חברון מ 16.8.83
אנו סוגרים ומבקשים את אישורך כאפוסטרופוס על הנכס,
להצבת מבנים זמניים בחצר היחודים בחברון.
שטח החצר מושכר לנו בחוזה שכירות שנתי.

בנוכח
מנחם לבני
מנחם לללי

הערת:
רס"ן ברוך נגר - סגן מוסל סברון



משרד הבינוי והשיכון

סגן המנהל הכללי

תאריך: כב' באדר א' התשמ"ו

3 במרס 1986

14/

תפוצה ח'

אל: מנהלי מחוזות

" אגפים

" יחידות

הנדון: מילוי מקום - מר [REDACTED] - מנהל מחוז המרכז.

הריני להודיעכם כי מר [REDACTED], מנהל מחוז המרכז, נעדר מהעבודה החל מיום 26.2.86 ועד להודעה חדשה.

בעת העדרו ימלא את מקומו מר מוסקוביץ יחיאל, סגן מנהל מחוז המרכז, וזאת בנוסף לתפקידו הקבוע.

אודה לכם על שיתוף הפעולה עימו במילוי תפקידו.

ב ב ר כ ה ,

חיים יודלביץ
סגן המנהל הכללי

העתקים:

שר הבינוי והשיכון

המנהל הכללי

חיקים אישיים



מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

תאריך: י"ז בניסן תשמ"ד
19 באפריל 1984

מספר:

אל: מר ש. כהן - מנהל המחוז

הנדון: סיכום ביניים של חלקות היהודים במרכז חברון
מכתב 15/1390/56 מיום כ"ו אדר ב' תשמ"ד 1.4.84

הדו"ח אשר הוגש ע"י הגב' פ. אלבק לשרי ממשלה ולגורמים אחרים כולל מספר אי
דיוקים העלולים ליצור רושם כאילו משרד הבנוי והשיכון פועל שלא במסגרת החוק
והסדר, חלילה.

הדו"ח דף 2 ודף 3 בכתב "גוש 34018 - מתחם בית הרסה"... כי בפועל הרסו
במהלך הבניה את הקומה השניה של בית הרסה, דבר שהיה אסור לכל הדעות".

העובדות הידועות לבו הן:

ב-5.4.82 הוגש דו"ח מקצועי של מהנדס שבדק את המבנה וקבע כי "מצב התקרה
העליונה (הגג) הינו ללא תקנה. בכל מקרה יש לפרק את חלקו הגדול ולצקת תיקון
בטון מזויין לפי חישובים סטטיים", בהוות דעת בוספת מיום 5.7.82 לאחר בדיקת
פרופילי הברזל של הגג, המהנדס קבע כי יש לפרק את הגג כולו.

האגודה לחידוש הישוב היהודי בחברון הגישה בקשה להיתר בניה, הבקשה כללה
את פירוק הגג ויציקת שתי קומות, הבקשה אושרה ביום 5.6.83 ע"י מנהל לשכת
תיכנון מיכזית יהודה ושומרון, היות והבנין במצא בחפיסה צבאית ניתן היתר
ע"י המפקד הצבאי לבצע בניה ושיפוצים בבית הרסה, (כולל פירוק התקרה והקמת
קומת בניים). כיום יש חוזה בין משהב"ש לקבלן לבנייה.

בהמשך הדו"ח של פ. אלבק בכתב "יצויין שהבניה החדשה הבעשית בבנין משמידה את צכיון
הבנין ומוחקת את המזכרות למשפחות היהודיות שגרו בחברון ונרצחו שם".

יש לציין שהבניה המבוצעת היא בקומה העליונה ואילו המזכרות של המשפחות היהודיות במצאות בקומת הקרקע, והן שלמות ואין לבד כל כוונה לפגוע בהן או בצביון הבנין. קומת הקרקע מיוצרת להישאר במתכונתה הנוכחית.

דף 6 (וכן דף 8) "יתר-החלקות" בכתב: "חמורה פי כמה העובדה שלאחרונה הוצבו שם קרואנים על ידי משרד הבינוי והשיכון ללא בקשת היתר או אישור כל שהוא".

עובדתית הוצבו קרואנים ע"י האגודה לחירוש הישוב היהודי לפני כ-7 חודשים (ולא ע"י משרד הבינוי והשיכון), לאחר הגשת בקשה לעיריית חברון ולממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי בחברון.

בידי האגודה אישור בכתב מאת עיריית חברון המאשרת הצבת מבנים זמניים בחצר אברהם אביב.

בכבוד
י. י. י.
ר"צ הקמת הרובע
היהודי בחברון

לוח:

1. צילום מהיתר בניה בית הדסה
2. בקשת הצבת מבנים מעיריית חברון
3. " " " הממונה על הרכוש הנטוש
4. אישור הצבת מבנים זמניים עיריית חברון

ד"ר מלול חס"ר
10.8.82

לכבוד
ראש קירית החרון
מר שמיר ט"ס

ה.ה.

הנדון: התקן להעברת חלקי זמניים בחדר מיוחדים במבנה הבינו, וביצוע
פעולות שיפוץ והדפוס, החלוקה 11,76,77,78 בלוח 14000 בחברון

1. הנו מקשים התקן להעברת 10 חלקי זמניים בחדר מיוחדים במבנה.
(בטח המבנה באדום בטח המבנה)
2. כמו כן הנו מקשים התקן להעברת 2 חלקי זמניים, על גב פנת המבנה
(המבנה במבנה).
3. וכן הנו מקשים לבצע פעולות הריסה מוגבלות בחלקה 11, כדי לאפשר
גישה נוחה לחלקה 76,77,78, במטרה לשמור שינוי מוגבל, בעיקר
שינוי בניית המבנה מחדש במבנה. (החלקה המוגבלת)
בבני ירוק במבנה
4. כל החלקות המוגבלות לעיל חייגו במבנה יחידים.

נודה לך בהם נקבל תשובה חיובית
בהקדם אפשרי.

בברכה

מנחם (בני)
מנחם בללי

החוק:

מורי גר חוק - מנחם מר הכשרות
שלמה מילר - ראש המנהל המזרחי ביר"ש
גרין גר - מנחם מנחם מנחם

ט' אלול תשס"ג
18.8.83

לכבוד
מר י. כדורי
ממונה על הרכוש
תנשום וחמשלתי בחברון

א.נ.


חברון: מתן התר לחצבת מבניים זמניים בחצר היהודים בחברון

בהמשך למכתבנו לראש עיריית חברון מ 16.8.83
אנו פונים ומבקשים את אישורך כאפוטרופוס על הנכס,
לחצבת מבניים זמניים בחצר היהודים בחברון.
סמך החצר מושכר לנו בחוזה שכירות שנתי.

בברכה
מנחם לכני
מנחם כללי

העתק:

רס"ן ברוך נגר - סגן מושל חברון



76e

י"ז בניסן תשמ"ד
19 באפריל 1984

אלו: מר ש. כהן - מנהל המחוז

הנדון: סיכום ביניים של חלקות היהודים במרכז הנדון
מכתב 15/1390/56 מיום כ"ו אדר ב' תשמ"ד 1.4.84

הדו"ח אשר הוגש ע"י הגב' פ. אלבק לשני ממשלה ולגורמים אחרים... לל מספר אי
דיוקים העלולים ליצור רושם כאילו משרד הבנוי והשכון פועל שלא במסגרת החוק
והסדר, חלילה.

בדו"ח דף 2 ודף 3 נכתב "גוש 34018 - מתחם בית הדסה"... כי בפועל הדיווח
במאלך הבניה את הקומה השביעית של בית הדסה, דבר שהיה אסור לכל הדעות.

העובדות הידועות לבד הן:

ב-5.4.82 הוגש דו"ח מקצועי של מהנדס שברק את המבנה וקבע כי "מצב המקרה
העליונה (הגב) חיצו ללא תקנה. בכל מקרה יש לפקד את חלקו הנדון ולצקת מיקרת
בסון מזו"ן לפי היטובים סטטיים", בחורת דעת נוספת מיום 5.7.82 לאחר בדיקת
פרופילי הנדון של הגב, המהנדס קבע כי יש לפקד את הגב כולו.

האגודה לחידוש הישוב היהודי בחברון הבישה בקשה להיתר בניה, הבקשה כללה
את פירוק הגב ויצקת שמי קומות, הבקשה אושרה ביום 5.6.83 ע"י מנהל לשכת
מיכבון מרכזית יהודה ושומרון, היות והנבין נמצא בחפיסה צבאית ביום 10 היתר
ע"י המפקד הצבאי לבצע בניה ושיפוצים בבית הדסה, (כילל פירוק המקרה והקמת
קומת בניים). ביום 10 חזרה בין משח"ש להכלן לבניה.

בהמשך הדו"ח של פ. אלבק נכתב "יצויין שתבניה החורשת הנעשית כבנין טטסירה את צבין
הבנין ומוחקת את המזכרות למשפחות היהודיות שגרו בחברון ונרצחו שם".

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

12. The twelfth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

15. The fifteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

16. The sixteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

17. The seventeenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

THESE DOCUMENTS SONT LA PROPRETE DE LA BIBLIOTHEQUE
NATIONALE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET NE DOIVENT PAS ETRE REPRIMES

LES DOCUMENTS SONT LA PROPRETE DE LA BIBLIOTHEQUE
NATIONALE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET NE DOIVENT PAS ETRE REPRIMES

LES DOCUMENTS SONT LA PROPRETE DE LA BIBLIOTHEQUE
NATIONALE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET NE DOIVENT PAS ETRE REPRIMES

LES DOCUMENTS SONT LA PROPRETE DE LA BIBLIOTHEQUE
NATIONALE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET NE DOIVENT PAS ETRE REPRIMES

LES DOCUMENTS SONT LA PROPRETE DE LA BIBLIOTHEQUE
NATIONALE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET NE DOIVENT PAS ETRE REPRIMES

יגורדון מהנדסים בע"מ

רחוב אבן ג'ורג' 3
מלפון 02-661714
דלוג'ים מלפון 92424

ירושלים, 18 באפריל 1984

97
19 ✓
27

לכבוד

מר יהודה רוזר,

צוות פרויקט רובע יהודי הברון,

משרד השיכון, מחוז ירושלים

ב.ו.י.

הודעה רובע יהודי, הברון - מבנים עתיקים - שירותים הנדסיים

לבקשתך הנני להעלות הצעתנו לחתן שירותים הנדסיים לנושאים המפורטים:

א. בדיקת יציבותם של מספר מבנים עתיקים באיזור הרובע היהודי.

ב. הוצאת תווה דעת הנדסית בנושא יציבותם של המבנים העתיקים ברובע, בעיקר לגבי אחת מבנים שניתן היה לבדוק ולהתרשם, וכו"ל לגבי מספר מבנים נוספים בגבול שטח הרובע היהודי.

ג. הכנת תכנון קונסטרוקציה לחיזוקים במספר מבנים לצורך הבטחתם מהמשך ההדט עד לשלב התכנון והביצוע הסופיים. התכנון איננו כולל את כל המבנים, והוא בא לפתור מספר בעיות רחופות הנדרשות לביצוע מהיר. המשרד הכנון החיזוקים ייעשה כשהיד בהתאם להחלטות הצוות המקצועי.

ד. פיקוח עליון לביצוע סעיף ג' - חיזוקים.

הצעותינו לחתן העירוניים הנ"ל הן במפורט להלן:

לסעיף א' - \$700 (שווה לתאריך 18.4.84

ב' 5500

ג' 51,400

ד' 9800

(121,100 שקל)

(86,500

(242,200

(138,400

אודה לך על עיון בהצעתנו זו.

בכבוד רב,

יגורדון

דואר נכנס

ט"ז ניסן תשד"מ
18.4.84

ריתו רחן
מנהל מחוז ירושלים
מסד חינוכי והשירון
רח' בן יהודה 23
ירושלים

א.נ.

הנדון:

מכתבה של הגב' פליאה אלכס מ כ"ו אדר ב' תשד"מ

סיכום ביניים חברון

1. בניה בבית חדש - מהמכתב משתמע שהעבודה שנעשתה במקום, היא ללא התר, וכן שמדובר בבניה "שמשידה" את זכרון העבר,

מצ"ב התר בניה שניתן ע"י ראש לשכת התכנון ביו"ש, וכן הוכנית 1:100 של חזית הכניס החדש, תוכנית המשמרת את אופי הבנין הישן. התר הבניה ניתן לתוכנית הנ"ל, והיא אף חתומה ע"י ראש לשכת התכנון העליונה.

2. קרוונים באברהם אבינו - במכתב נאמר שהוצבו קרוונים ע"י מסד השיכון ללא התר מעיריח חברון.

הקרוונים הוצבו ע"י האגודה לחידוש הישוב היהודי בחברון, וזאת עפ"י התר מעיריח חברון כחוק. מצ"ב בקשתנו להתר בניה, והתר הבניה עצמו.

אינפורמציה נוספת מדויקת ואמינה ניתן לקבל במשרדי האגודה לחידוש הישוב היהודי בחברון לפי הכתובת: קרית ארבע ת.ד. 105
טל: 02) 963-058

בכבוד רב

מנחם לבני
מנהל כללי



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ס' אלול תשמ"ג
18.8.83

לכבוד
מר י. כדורי
ממונה על הרכוש
הנסוע והמשלתי בחברון

א.ג.

הנדון: מתן התר להצבת מבניים זמניים בחצר היהודים בחברון

בהמשך למכתבנו לראש עיריית חברון מ 16.8.83
אנו פונים ומבקשים את אישורך כאמסרומוס על הנכס,
להצבת מבניים זמניים בחצר היהודים בחברון.
שטח החצר מושכר לנו בחוזה שכירות שנתי.

בברכה
מנחם לבני
מנחל כללי

הערה:

רס"ן ברוך נגר - סגן מושל שכרון

ד' אלול תשס"ג
10.8.23

לכבוד
ראש עיריית חברון
מר עמר טמס

ה.ה.

מנדט: המר להחבא מבנים זמניים במחנה היהודים בארבעה מ"ב'נו. לפיכך
מקדמה שישלח להדפסה, במלכודת 76,77,78 בנ"ב בנ"ב 34026 בחברון

1. המר מבקשים המר למענה 10 מבנים זמניים במחנה היהודים בחברון.
(במסגרת המנדט בארבעה במסגרת המנדט)
2. כמו כן המר מבקשים המר למענה 3 מבנים זמניים, כל ג' מבנה אחד
(מסגרת במסגרת במסגרת).
3. רבן המר מבקשים לבצע פעולות מריטת מוגבלות במקום ג', כדי לאפשר
גישת נותה למקדמה 76,77,78, באשרה לשלוח שיפוע מוגבל, בעיקר
שיפוע מניחי שיפוע מוגדל במסגרת במקדמה. (המקדמה מסומנת
בצבע ירוק במסגרת)
4. על המקדמה המוגדרת לעיל אינם מבצעים יהודים.


נודה לך בהם נקבל תשובה חיונית
בהקדם אפשרי.



בברכה

מנחם לבני
מנהל כללי

המחנה

מורי בר און - עוזר של המנהל
שלמה מילר - ראש המנהל המזרחי ביר"ס
גרדן גר - סגן מושל חברון





ט' אלול תשמ"ג
18.8.83

לכבוד
מר י. כדורי
ממונה על הרכוש
הנסוע והמשלתי בחברון

א.נ.


הנדון: פתח התר להצבת מבניים זמניים בחצר היהודים בחברון

בהמשך למכתבנו לראש עיריית חברון מ 16.8.83
אנו פונים ומבקשים את אישורך כאפוטרופוס על הנכס,
להצבת מבניים זמניים בחצר היהודים בחברון.
שטח החצר מושכר לנו בחוזה שכירות שנתי.

בברכה
מנחם לבני
מנחל כללי

העתק:

רס"ן ברוך נגר - סגן מושל חברון



מקדש שלם לשיפור

1041.17

—

14

[illegible]

דודיכל שלח משקוביץ
מנהל לשכת חשבא מרכזית
במחנה חשבוני

י. גורדון מהנדסים בע"מ

רחוב אבן עזרא 3 רחביה
טלפון 02-661714
י"דועלים סקד 92424

73
תשלום
י"דועלים
תשלום

27
א.י. 1/3

אל: י. גורדון

הנידון: יצחק אהרן -
18/4/84

אוצרת זמן יצחק אהרן כקדם

אמנם והכנס בורה ואיכא ואל
הסמך את הסכום עם בולטות
אין בקוה עם אולם זקנה
אין זכאי העדף הבולטות ולא
היסטור 30-50-80%

בכח
י. גורדון

תאריך: 2.4.84

י.גורדון מהנדסים בע"מ

רחוב אבן עזרא 3 רחביה
טלפון 02-661714
יחזעים סיקוד 92424

ירושלים, 18 באפריל 1984

לכבוד

מר יהודה רידר,

צוות פרוייקט רובע יהודי חברון,

משרד השיכון, מחוז ירושלים

..1.1

הנדון: רובע יהודי, חברון - מבנים עתיקים - שירותים הנדסיים

לבקשת הנני להעלות הצעתנו למתן שירותים הנדסיים לנושאים
המפורטים:

א. בדיקת יציבוחם של מספר מבנים עתיקים באיזור הרובע היהודי.

ב. הוצאת חוות דעת הנדסית בנושא יציבוחם של המבנים העתיקים ברובע,
בעיקר לגבי אותם מבנים שניתן היה לבדוק ולהתרשם, ובנייל לגבי
מספר מבנים נוספים בגבול שטח הרובע היהודי.

ג. הכנת תכניות קונסטרוקציה לחיזוקים במספר מבנים לצורך הבטחתם
מהמשך ההרס עד לשלב התכנון והביצוע הסופיים. התכנון איננו כולל
את כל המבנים, והוא בא לפתור מספר בעיות דחופות הנדרשות לביצוע
מהיר. המשך תכנון החיזוקים ייעשה כעתיד כהתאם להחלטות הצוות
המקצועי.

ד. פיקוח עליון לביצוע סעיף ג' - חיזוקים.


הצעותינו למתן השירותים הנ"ל הן כמפורט להלן:

לסעיף א' - \$700 (שווה לתאריך 18.4.84	121,100 שקל)
ב' \$300	(86,500
ג' \$1,400	(242,200
ד' \$800	(138,400

אודה לך על עיון בהצעתי זו.

בכבוד רב,

י.גורדון



15/4/84

10

x3

מ"מ י"ט

א

אל"מ יעקב יעקב מר"מ כהן

מ"מ י"ט

הכבוד: ס"כ מר"מ יעקב מר"מ כהן

יב"מ 15/4/84 מ"מ כהן יעקב מר"מ

הבוא שלר האל ע"י הגה פ"מ האל מר"מ יעקב מר"מ כהן
הוא מסר ג' צ"ק מר"מ יעקב מר"מ כהן, הבוא מר"מ
לכרסם ב' מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן.

הבוא מר"מ 2 נכח "ג"מ 34018 - מר"מ יעקב מר"מ כהן... כי
הבוא מר"מ האל מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן.
מסר אל הבוא.

הבוא מר"מ יעקב מר"מ כהן:

ה-4.82 מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן.
כ"מ מר"מ יעקב מר"מ כהן (מ"מ) מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן.
יש אפרק מר"מ האל מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן.
מס"מ יעקב מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן.
מ"מ יעקב מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן.

המאמר מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן.
הבוא מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן.
הוא 4.83 מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן.
הבוא מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן.
הוא מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן.
הוא מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן.

המאמר מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן.
הוא מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן.
הוא מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן.

יש אפרק מר"מ האל מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן.
הוא מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן, מר"מ יעקב מר"מ כהן.

הן צלמים ולא יבואו לנו על קו, אפילו הכן ואו דציון יבנו, קימה
 קינן, צלמים צלמים במחנותיה.

הואיל א "יחידות" נחביו, נחביו כי כמה האבדה נלמדה
 הוציאו שם קרואים על ידי שרד יבנו נחביון אלא בקלס היגר או
 קינן כל שכלי.

אבדה הוציאו קרואים על האקס נחביון הישיבה היסודית אבן
 כ-7 נחביו (ולא על שרד יבנו נחביון), אגם בקלס היגר אבן
 אבן ונחביון על הישיבה נחביון נחביון.

הישיבה האקס נחביון נחביון נחביון נחביון נחביון
 נחביון נחביון נחביון נחביון נחביון.

יחידות

אבן נחביון נחביון נחביון נחביון נחביון

נחביון נחביון נחביון נחביון נחביון

נחביון נחביון נחביון נחביון נחביון

נחביון נחביון נחביון נחביון נחביון

מדינת ישראל

משרד השיכון
מחוז ירושלים

תאריך: י"א בניסן תש"ד
13 באפריל 1984

מספר:

סיכום פגישה שהתקיימה בחברון בתאריך 25.3.84

השתתפו: ה"ה - א. גדלביץ - ס/מנהל המחלקה הסכנית
ק. רום - חנועה ותחבורה
ש. וילנברג - מח' הסדירות
ג. אורנשטיין - אדריכל מחוזי לבחברון
יהודה רידר - ראש צוות התקמה
יאיר אשל - פיתוח ונוף
מנחם לכני - מנהל האגודה
סעדיה מנדל - מחכנן האתר
ארול פקר - אדריכל
אביבה פרוסק - ע/לראש הצוות

הדיון נערך בפתיחה לעבודת צוות חכנן העל של הרובע. בהתאם להחלטה מנהל קמחוז (פרטיכל מס' 17 מיום 10/3), נקבע צוות החכנן אשר יעריך לתכנון הרובע לפי היעדים וסדר הקדימויות שיקבל.

כללי:

צוות חכנן העל יודרך מקצועית ע"י האדריכל סעדיה מנדל. משימת חכנן מפורטת וכוצעו ע"י צוותים נוספים שישלכו במערך הפעילויות.

המשתתפים בצוות: ה"ה - א. גדלביץ - ס/מנהל המחלקה הסכנית
ג. אורנשטיין - אדריכל מחוזי לבחברון
ק. פורח - מנהל הפרוייקט
ק. רום - חנועה ותחבורה
ש. וילנברג - מח' הסדירות
ג. אנגל - מהנדס חשמל מחוזי
י. אשל - פיתוח
חכ' תה"ל - צנרת

תפקידי הצוות: לאור החזרות של חכנן הרובע מנהל הפרוייקט, מר קלמן פורח, את היעדים והמטרות של הצוות:

- גיבוש "הכנית-האב" לרובע;
 - יעוץ מקצועי למחכננים במישורי ההנדסה;
 - המלצות באשר למערכות השירות ואפשרות שילובן;
 - קביעת נוהלי העליונות והמלצות סכניות.
- שימת העבודה ורציפות הדיונים יקבעו במשך, עם ליסוד נוסף של הנושאים.

מדינת ישראל

משרד השיכון
מחוז ירושלים

תאריך:

- 2 -

מספר:

היכרות עם הרובע:

- נערכה סקירה כללית בפני החברים;
- מר יהודה ריזר - מאזן המעש והפוטנציאל במקום.
- מר מנחם לבני, היסטוריה של הרובע וישובו.
- אדר' סעדיה מנדל, פירוט השגות וחכמיות.
- קוים סיור יסודי בכל החארים.

דיון מסכם:

- אחר הצגת הנושאים והסיור התקיים דיון מסכם והוחלט:-
- הוכן מפה פוטוגרמטית (1:1000) כוללת מאחר 06 (כית הקבורה האשכנזי) ועד מאחר 04 (מערב המכפלה)
- יושלמו טרטי הדרכים והסמטאות ופרטי בניין נוספים (לפי הנחיות אדר' מנדל) במפות 1:250.
- עם קבלת המפה הפוטוגרמטית, יערוך מר קרל רום סקר חנועה ותחבורה, כולל המלצות.
- נקודות לכדיקה: עדיפות תחבורה ציבורית; בעיית חניונים, קשר בין האחראים.

וילנברג

וילנברג

רום

ראש צוות ההקמה, מר יהודה ריזר, יקבע הדיון הבא.

מדינת ישראל

משרד השיכון
מחוז ירושלים

תאריך: י"א בניסן תשמ"ד
13 באפריל 1984

מסמך:

סיכום פגישה שהתקיימה במשרד אדריכלות המחוז כ-11.4.84

הנושא: תכנית עבודה

השתתפו: ה"ח - רינה זמיר - ס/מנהל המחוז
אלינוער ברזק - אדריכלית המחוז
גיל אורנטטיין - אדריכל מחוזי לחברון
קלמן פורת - מנהל הפרויקט
סעדיה סנדל - מתכנן האתר
ארול פקר - אדריכל
אביבה פרוסק - ע/ר לראש הצוות

הובשו ע"י אדריכל מנצ'ל לוחות זמנים לתכנון מתחמי הרובע היהודי.

1. אדריכל מ. מנצ'ל יוסיף לו"ז פרטני.
2. סדרי עבודת צוות התכנון ידונו עם רינה זמיר, אלינוער, ורינה זמיר.
3. המלצת המחוז למה לאדריכל קאסוטו את תכנון בית רוטנר.

רשמה: אביבה פרוסק

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך: יא' בניסן תשמ"ד
13 באפריל 1984

מספר:

סיכום פגישה שהתקיימה בחברון בתאריך 25.3.84

השתתפו: ה"ה - א. גדלביץ - ס/מנהל המחלקה הטכנית
ק. דום - חנוכה ותחבורה
ש. וילנברג - מח' המדידות
ג. אורנשטיין - אדריכל מחוזי לחברון
יהודה רידר - ראש צוות התקמה
יאיר אטל - פיתוח ונוף
מנחם לבני - מנהל האגודה
טעדיה מנדל - מחכונן האתר
ארוך סקר - אדריכל
אביבה פרוטק - ע/לראש הצוות

הדיון נערך בטעימה לעבודה צוות תכנון העל של הרובע. בהתאם להחלטת מנהל המחוז (פרטיכל מס' 17 פיוס 10/3), נקבע צוות התכנון אשר יערך לתכנון הרובע לפי היעדים וסדר הקדימויות שיקבל.

כללי:

צוות תכנון העל יודרך מקצועית ע"י האדריכל טעדיה מנדל. משימות תכנון מפורטות יבוצעו ע"י צוותים נוספים שישתלכו במערך הפעילויות.

המשתתפים בצוות: ה"ה - א. גדלביץ - ס/מנהל המחלקה הטכנית
ג. אורנשטיין - אדריכל מחוזי לחברון
ק. פורת - מנהל הפרוייקט
ק. דום - חנוכה ותחבורה
וילנברג - מח' המדידות
ג. אנול - מהנדס חשמל מחוזי
י. אטל - פיתוח
חב' תה"ל - צנרת

תפקידי הצוות: לאור היתריות של תכנון הרובע מנהל הפרוייקט, מר קלמן פורת, את תיעודים והמסלול של הצוות:

- גיבוש "תכנית-האב" לרובע;
 - יעוץ מקצועי למתכננים במישורי ההנדסה;
 - הפלצות באשר למערכות השירות ואפשרות שילובן;
 - קביעת גוהלי הפעילויות והמלצות טכניות.
- שיטת העבודה ורציפות הדיונים יקבעו במשך, עם לימוד נוסף של הנושאים.

מדינת ישראל

משרד השיכון
מחוז ירושלים

תאריך:

- 2 -

מספר:

היכרות עם הרובע: נערכה סקירה כללית בפני החברים:

- מר יהודה רידר - מאזן המעש והפוטנציאל במקום.
- מר מנחם לכני, היסטוריה של הרובע וישובו.
- אדר' סעדיה מנדל, פירוט השגות וחכנויות.
- קריס סיור יסודי בכל האזורים.

דיון מסכם:

- אחר הצגת הנושאים והסיור התקיים דיון מסכם והוחלט:-
- הוכן ספה פוטגרמטריה (1:1000) כוללה מאתר 06 (בית הקברות האשכנזי) ועד אתר 04 (מקדח המכשלה)
- יושלמו פרטי הדרכים והסטטואה ופרטי בניין נוספים (לפי הנחיות אדר' מנדל) במספר 1:250.

- עם קבלת הספה הפוטגרמטריה, יערוך מר קרל דום סקר תנועה ותחבורה, כולל המלצות.

- נקודות לבדיקה: עדיפות תחבורה ציבורית; בעיה חניונים, קשר בין האזורים.

ראש צוות ההקמה, מר יהודה רידר, יקבע הדיון הבא.

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך: י"א' בניסן ה'שס"ד
13 באפריל 1984

מספר:

סיכום פגישה שהתקיימה בחברון בתאריך 25.3.84

השתתפו: ה"ה - א. גדלביץ - ס/מנהל המחלקה הטכנית
ק. רוס - תנועה ותחבורה
ש. וילנברג - מח' המדידות
ג. אורנשטיין - אדריכל מחוזי לחברון
✓ יהודה יודר - ראש צוות התקמה
יאיר אשל - פיתוח ונוף
מנחם לכני - מנהל האגודה
סעדיה מנדל - מתכנן האתר
ארול פקר - אדריכל
אביבה פרוסק - ע/לראש הצוות

הדיון נערך כפתיחה לעבודת צוות תכנון העל של הרובע. בהתאם להחלטת מנהל המחוז (פרטיכל מס' 17 מיום 10/3), נקבע צוות התכנון אשר יערך לתכנון הרובע לפי היעדים וסדר הקדימויות שיקבל.

כללי:

צוות תכנון העל יודרך מקצועית ע"י האדריכל סעדיה מנדל. משימות תכנון מפורטות יבוצעו ע"י צוותים נוספים שישתלבו במערך הפעילויות.

המשתתפים בצוות: ה"ה - א. גדלביץ - ס/מנהל המחלקה הטכנית
ג. אורנשטיין - אדריכל מחוזי לחברון
ק. פורת - מנהל הפרוייקט
ק. רוס - תנועה ותחבורה
וילנברג - מח' המדידות
ג. אנגל - מהנדס חשמל מחוזי
י. אשל - פיתוח
חב' תה"ל - צנרת

המקידי הצוות: לאור היחודיות של תכנון הרובע מנהל הפרוייקט, סר קלמן פורת, את היעדים והמסלול של הצוות:

- ביכוש "תכנית-האב" לרובע;
 - יעוץ מקצועי למתכננים במישור ההנדסה;
 - המלצות באשר למערכות השירות ואפשרות שילובן;
 - קביעת נוהלי הפעילויות והמלצות טכניות.
- שיטת העבודה ורציפות הדיונים יקבעו במשך, עם לימוד נוסף של הנושאים.

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך:

- 2 -

מספר:

החברה עם הרובע: נערכה סקירה כללית בסני החברים:

- מר יהודה רידר - מאזן המעש והפוטנציאל במקום.
- מר מנחם לבני, היסטוריה של הרובע וישובו.
- אדר' סעדיה מנדל, פירוט השגות והכניות.
- קוים סיור יסודי בכל החארים.

דיון מסכם:

- אחר הצגת הנושאים והסיור התקיים דיון מסכם והוחלט:-
- תוכן מפה פוטוגרמטית (1:1000) כוללת מאתר 06 (ביח הקברות האשכנזי) ועד מאתר 04 (בערת הסכפלה)
- יושלכו פרטי הדרכים והסכטאות ופרטי בניין נוספים (לפי הנחיות אדר' מנדל) בספוח 1:250.

וילנברג

וילנברג

רום

- עם קבלת המפה הפוטוגרמטית, יערך מר קרל רוס סקר תנועה ותחבורה, כולל המלצות.

- נקודת לבריקה: עדיפות החבורה ציבורית; בעיה חניונים, קשר בין האתרים.

ראש צוות ההקמה, מר יהודה רידר, יקבע הדיון הבא.

י"א' בניסן תשמ"ד
13 באפריל 1984

סיכום פגישה שהתקיימה במשרד אדריכלית המחוז ב-11.4.84

הנושא: תכנית עבודה

השתתפו: ה"ח - רינה זמיר - ס/מנהל המחוז

אלינור ברזקי - אדריכלית המחוז

גיל אורנשטיין - אדריכל מחוזי לחברון

קלמן פורח - מנהל הפרוייקט

סעדיה מנדל - מחכנן האחז

ארול פקר - אדריכל

אביבה פרוסק - ע/ר לראש הצוות

הוגשו ע"י אדריכל מנצל לוחות זמנים לתכנון מתחמי הרובע היהודי.

1. אדריכל ס. מנצל יוסיף לו"ז פרטני.

2. סדרי עבודה צוות התכנון ידונו עם רידר, אלינור, ורינה זמיר.

3. המלצת המחוז לתח לאדריכל קאסוטו את תכנון בית רומנו.

רשמה: אביבה פרוסק

NOT CREDITED
TO CREDIT

11.8.11 11.8.11 11.8.11 11.8.11 11.8.11

ACCOUNT: 11.8.11

11.8.11 - 11.8.11 - 11.8.11

11.8.11 - 11.8.11 - 11.8.11

11.8.11 - 11.8.11 - 11.8.11

11.8.11 - 11.8.11 - 11.8.11

11.8.11 - 11.8.11 - 11.8.11

11.8.11 - 11.8.11 - 11.8.11

11.8.11 - 11.8.11 - 11.8.11

11.8.11 - 11.8.11 - 11.8.11

11.8.11 - 11.8.11 - 11.8.11

11.8.11 - 11.8.11 - 11.8.11

11.8.11 - 11.8.11 - 11.8.11

11.8.11 - 11.8.11 - 11.8.11

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך: יא' בניסן תשמ"ד
13 באפריל 1984

מסמך:

סיכום פגישה שהתקיימה במשרד אדריכלות המחוז ב-11.4.84

הנושא: תכנית עבודה

השתתפו: ה"ה - ריינה זמיר - ס/מנהל המחוז

אלינור ברזקי - אדריכלית המחוז

גיל אורנשטיין - אדריכל מחוזי לחברון

קלמן מורח - מנהל הפרויקט

סעדיה מנדל - מחכנן האתר

ארול פקר - אדריכל

אביבה פרוסק - ע/ר לראש הצוות

הוגשו ע"י אדריכל מנצ'ל לוחות זמנים לתכנון מתחמי הרובע היהודי.

1. אדריכל ס. מנצ'ל יוסיף לו"ז פרטני.
2. סדרי עבודת צוות התכנון ידונו עם רידר, אלינור, ורינה זמיר.
3. המלצת המחוז לתת לאדריכל קאסוטו את תכנון בית רוסנו.

רשמתי: אביבה פרוסק

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

משרד השיכון
מחוז ירושלים

תאריך: דא' כניסן ה'שמ"ד
15 באפריל 1984

מספר:

סיכום פגישה שהתקיימה בחברון בתאריך 25.3.84

השתתפו: ה"ח - א. גדלביץ - ס/מנהל המחלקה הטכנית
ק. רום - חנוכה ותחבורה
ש. וילנברג - מח' המדינות
ג. אורנשטיין - אדריכל מחוזי לבחברון
יהודה רזר - ראש צוות התקנה
יאיר אשל - פיתוח ונוף
מנחם לבני - מנהל האגודה
סעדיה סנדל - סוכנון האתר
ארול סקר - אדריכל
אביבה פרום - ע/לראש הצוות

הדיון נערך בפתיחה לעבודת צוות חכנון העל של הרובע. בהתאם להחלטה מנהל המחוז (פרטיכל מס' 17 מיום 10/3), נקבע צוות החכנון אשר יערך לחכנון הרובע לפי היעדים וסדר הקדימויות שיקבל.

כללי:

צוות חכנון העל יודרך מקצועית ע"י האדריכל סעדיה סנדל. משימות חכנון מפורטות יבוצעו ע"י צוותים נוספים שישתלבו במערך הפעילויות.

המשתתפים בצוות: ה"ח - א. גדלביץ - ס/מנהל המחלקה הטכנית
ג. אורנשטיין - אדריכל מחוזי לבחברון
ק. סורח - מנהל הפרויקט
ק. רום - חנוכה ותחבורה
וילנברג - מח' המדינות
ג. אנגל - מהנדס השכל מחוזי
יא. אשל - פיתוח
חב' תח"ל - צנרת

תפקידי הצוות: לאור היחודיות של חכנון הרובע מנהל הפרויקט, מר קלמן פורח, את היעדים והמטלות של הצוות:

- ביכוש "חכנית-האכ" לרובע;
 - יעוץ מקצועי למחכננים במישורי ההנדסה;
 - המלצות כאשר למערכות השירות ואפשרות שילובן;
 - קביעת נוהלי הפעילויות והמלצות טכניות.
- שיטת העבודה ורציפות הדיונים יקבעו במשך, עם לימוד נוסף של הנושאים.

מדינת ישראל

משרד השיכון
מחוז ירושלים

תאריך:

- 2 -

מספר:

היכרות עם הרובע: נערכה סקירה כללית בפני החברים:

- מר יהודה רידר - טאזן המעט והפוטנציאל במקום.
- מר מנחם לבני, היסטוריה של הרובע וישובו.
- אדר' ספריה מנדל, מירוס השגור וחכניות.
- קוים סיור יסודי בכל האזורים.

דיון מסכם:

אחר הצגה הנושאים והסיור החקיים דיון מסכם והוחלט:-
- תוכן מפה פוטגרמטרית (1:1000) כוללת מאחר 06 (בית הקברות האשכנזי) ועד אחר 04 (מערות המכפלה)

וילנברג

- יושלמו פרטי הדרכים והסטאוח ופרטי בנין נוספים (לפי הנחיית אדר' מנדל) בספרות 1:250.

וילנברג

- עם קבלת המפה הפוטגרמטרית, יעררך מר קרל דוס סקר תנועה ותחבורה, כולל הסלצות.

דוס

- נקודת לבדיקה: עדיפות התבונה ציבורית:
בעית הניונים, קשר בין האזורים.

ראש צוות ההקמה, מר יהודה רידר, יקבע הדיון הבא.

מחזור

מ. נ. ישראל

משרד השיכון
מחוז ירושלים

תאריך: דא' בניסן תשמ"ד
13 באפריל 1984

שיכון
23
27-04-1984
דואר נכנס

מספר:

97
94

סיכום פגישה שהתקיימה במשרד אדריכלות המחוז ב-11.4.84

אברהם

הנושא: חכמי עבודה

- השתתפו: ה"ה - רינה זמיר - ס/מנהל המחוז
אלינור ברזק - אדריכלת המחוז
גיל אורנשטיין - אדריכל מחוזי לחברון
קלמן פורת - מנהל הפרויקט
סעדיה מנדל - מחנך האתר
ארול סקר - אדריכל
אביבה פרוסק - ע/ר לראש הצוות

הוגשו ע"י אדריכל מנצל לוחות זמנים להכנון מתחמי הרובע היהודי.

1. אדריכל ס. מנצל יוסיף לו"ז פרטני.
2. סדרי עבודת צוות התכנון ידונו עם רינה זמיר, אלינור, ורינה זמיר.
3. המלצת המחוז לתת לאדריכל קאסטר את תכנון בית רוסקו.

רשמה: אביבה פרוסק

ד' בניסן תשמ"ד
כארישבע.

9.4.1984

הפרויקט הרובע היהודי בחברון

דיון מס' 23 בנושא שוטף

תאריך 2.4.84

במשתב"ש מחוז י-ם

שנערך ב

נוכחים: ה"ח: י. רידר - ראש צוות חברון, משתב"ש
א. פרוסק - ע/ראש צוות חברון, משתב"ש
ח. ליבני - מנכ"ל האגודה
ק. פורת - אשרת
ח. קרני - אשרת

מס' סדר	הסעיף	החלטה	לסימול
שם	תאריך		
1.	שוטף, ראש צוות - פיקוח	הערך פגישה שבועה בכל יום ד' בשעה 11.00 במחוז	רידור+פורת
2.	מדידות	א. מדידות שבועה ע"י האגודה - החומר יועבר למחוז עד ב. אגף המדידות יבצע מדידה בקנה 1:250 של רובע "חמד לאברהם" ג. מדידה בית שניאורסון כולל חזיתות חוזמן ע"י האגודה אצל מר לובש. חשלות יועבר לאגודה לפי הנוהל הקיים	10.4.84 קרני ליבני רידור
3.	בית הדסה - קומת ביניים	המחוז יכין מכתב הזמנה חכנון למר קשור	קרני
4.	תקציב חכנון	א. בית שניאורסון - עדיין אין תקציב חכנון. ב. בית הדסה - קומת ביניים ובית חסון - הכנה הזמנות חכנון מתעכבות בגלל בעיית נוהל ומנהליה במחוז.	
5.	קידום חוזי ביצוע	חבדק האפשרות לחתום חוזי ביצוע במקביל להמליך החכנון. ההצעה: הכנה מכרז ביצוע לפי כמויות ליחיד לאור הנסיון בבית הדסה ובית חסון	20.4.84 רידור
6.	"חמד לאברהם" - חניון רכב	בשלב הנוכחי לא תבוצע חנית חת קרקעית. יבדק נושא חניה עלית במגרש משכנים	רידור+פורת
7.	בית שניאורסון - ביטוס	חפירה בורות לבדיקת הביטוס לפי טווח שהוכנה ע"י מהנדס גורדון. העבודה תבוצע ע"י הסבלן "ס. לפשיץ" העובד בבית הדסה.	10.4.84 קרני
8.	בית רומנו	א. חפירה בורות לבדיקת הביטוס לפי חכנית שהוכנה ע"י מהנדס גורדון ונמסרה לאגודה ב. יבחר אדריכל לחכנון החכנה מחוץ ההצעות שנמסרו ע"י גב' א. ברזקי.	15.4.84 קרני
		גיל+מנדל	

2/..

מועד הישיבה הבאה: תסוגה לנוכחים ו' מר ל. קוקוש - מנהל מח' טכנית - משתב"ש י-ם

מר ס. מנדל - אדריכל הרובע

GOVERNMENT PRINTING OFFICE

[illegible]

FOR ORDERING, CONTACT: 1-800-368-6868

NAME: _____

MC 562-5-24-9-15416

באר שבע

הפרויקט

כנושא

ריון מס'

תאריך

שנערך ב

נוכחיים:

- 2 -

לסיסול		החלטה	הסעיף	מס' סדר
שם	תאריך			
ליבני	10.4.84	א. בית רומנו יוסף ייבנו 2 קומות נוספות. תקציב התכנון והביצוע יבדק אצל מנכ"ל משהבי"מ מר א. ויבר		
ריזר		בעקבות בדיקה עם הגב' מ. אלבק נמצא שתכנון זמינות לפני הולק המזרחי של המחנה עליו אין בג"צ	9. מחנה האוטובוסים	
פקר	10.4.84	א. עדיין לא התקבל הדו"ח של מהנדס גורדון בנושא חיזוק תיבנים קיימים	10. רובע "אברהם אביב"	
ריזר		ב. מהנדס גורדון עדיין לא העביר הצעתו לשכ"ט לדו"ח הנ"ל		
ליבני	15.4.84	א. בית מס' 6, מוצע לתכנן באגודה בתנחיתו ובאחריותו של אדריכל מנדל אפשרות לשיפוץ של 3 יחיד, ד. בנית חדרי על גגו של ביי"כ הב"ד מן הבחינה המלכתית יבדק		

תסודה לנוכחים ו:

מועד הישיבה הבאה:

רשם:

05/18/17

05/18/17

05/18/17

05/18/17

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
	BANK OF AMERICA	100.00	100.00
05/18/17	ATM WITHDRAWAL	50.00	50.00
05/18/17	DEPOSIT	150.00	200.00
05/18/17	CHECK #1234	75.00	125.00
05/18/17	CHECK #1235	25.00	100.00
05/18/17	CHECK #1236	75.00	25.00
05/18/17	CHECK #1237	25.00	0.00
05/18/17	CHECK #1238	25.00	-25.00
05/18/17	CHECK #1239	25.00	-50.00
05/18/17	CHECK #1240	25.00	-75.00
05/18/17	CHECK #1241	25.00	-100.00

ה' 3/5/81

החברים,

1020/1/81

כיום - 0900

החברים,

ה' 3/5/81

ה' 3/5/81

ה' 3/5/81

ה' 3/5/81

ה' 3/5/81

0000-0000 000 0000-0000

0000 0000

0000-0000 0000-0000
(0000-0000-0000)

ז' בניסן תשמ"ד
באר-שבע

9.4.1984

הפרויקט הרובע היהודי בחברון

ריון מס' 23 בנושא שוטף

שנערך ב: במשתב"ש מחוז י-ם תאריך: 2.4.84

נוכחים: ח"ת י. רידר - ראש צוות חברון, משתב"ש
א. פרוסק - ע/ראש צוות חברון, משתב"ש
ה. ליבני - מנכ"ל האגודה
ק. פורת - אשרת
ח. קרני - אשרת

מס' סדר	הסעיף	החלטה	לסיכום	שם
מס' סדר	הסעיף	החלטה	תאריך	שם
1.	שוטף, ראש צוות - פיקוח	הערך מבישה קבועה בכל יום ד' בשעה 11.00 במחוז		רידור+פורת
2.	מדידות	א. מדידות שבוצעו ע"י האגודה - מחומר יועבר למחוז עד ב. אגף המדידות יבצע מדידה בקני"מ 1:250 על רובע "חסד לאברהם" ג. מדידה בית שניאורסון כולל חזיתות חוזמן ע"י האגודה-אצל מר לובש. חשלוט יועבר לאגודה לפי הנהל הקשים	10.4.84	קרני
3.	בית הדסה - קומת ביניים	המחוז יכין מכתב הזמנת חכנון למר קטוט		קרני
4.	הקציב חכנון	א. בית שניאורסון - עדיין אין תקציב חכנון. ב. בית הדסה - קומת ביניים ובית חסון - חכנת הזמנות חכנון מתעכבות בגלל בעיית נוהל ומנהלים במחוז.		
5.	קידום חוזי ביצוע	תבדק האפשרות לחתום חוזי ביצוע במסגרת לנהל חכנון. ההצעה: חכנת סכרז ביצוע לפי כמויות ליחיד לאור הנסיון בבית הדסה ובית חסון	20.4.84	רידור
6.	"חסד לאברהם" - חניון רכב	בשלב הנוכחי לא תבוצע חניה מת קרקעית. יבדק נושא חניה עלית במגרש השכנים		רידור+פורת
7.	בית שניאורסון - ביטום	חפירת בורות לבדיקת הביטום לפי מסה שהוכנה ע"י מהנדס גורדון. העבודה תבוצע ע"י הקבלן י"ם. לפשיץ העובד בבית הדסה.	10.4.84	קרני
8.	בית רוטמן	א. חפירת בורות לבדיקת הביטום לפי חכנית שהוכנה ע"י מהנדס גורדון ונמסרה לאגודה ב. יבחר אדריכל לחכנון המתבנה מתוך התצעות שנמסרו ע"י גב' א. ברזסי.	15.4.84	קרני
		גיל+מנדל		

2/..

מועד הישיבה הבאה: תמוז לנכחים ר' מר. ל. קוקוש - מנהל מח' טכנית - משתב"ש י-ם

מר ס. מנדל - אדריכל הרובע

RECEIVED

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

CO	NO	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
1	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
2	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
3	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
4	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
5	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
6	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
7	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
8	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
9	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
10	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
11	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
12	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
13	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
14	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
15	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
16	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
17	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
18	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
19	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
20	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10

באר-שבע.

הפרויקט

כנושא

דיון מס'

תאריך

שנערך ב

נוכחים:

- 2 -

לסיסול		החלטה	הסעיף	מס' סד'
שם	תאריך			
ליבני	10.4.84	ג. בית רומנו יושפץ ייבנו 2 קומות נוספות. תשציב התכנון והביצוע יבדק אצל הנכ"ל משה"ש מר א. וינר		
ריזר		בעקבות בדיקה עם הגב' ס. אלכס נמצא שהתכנן זמינות לפניו החלק המצוי של החחנה עליו אין בג"צ	9. חחנה האוטובוטיט	
פקר	10.4.84	א. עדיין לא התקבל הדו"ח של מהנדס גורדון בנושא חיזוק סיבבים קלימים	10. רובע "אברהם אבינו"	
ריזר		ב. מהנדס גורדון עדיין לא העביר הצעתו לשכ"ס לדו"ח הנ"ל		
		ג. בית מס' 6, מוצע לחכנן באגודה בהנחיתו ובאחריותו של מזריכל הנדל אמירות לשיפוץ של 3 יח"ד.		
ליבני	15.4.84	ד. כניה חדרים על גגו של ביק"כ תב"ד מן הבחינה החלכורת יבדק		

תמונה לנוכחים ו'

מועד הישיבה הבאה:

רשם:



UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

REPORT

DATE

BY

PLACE

DATE

1100000

NO.	NAME	ADDRESS	COUNT	
			QUANTITY	UNIT
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

„אשרת“ בע"מ - אינג' ק. פורת
יעוץ פקוח ותאום

ז' בניסן תשמ"ד

9.4.1984

Handwritten signature and initials

*103
22.10.84*

לכבוד
אינג' ורשבסקי
רח' קובובי 25
רחת דניה
ירושלים

אדון נכבד,

בית הדסה - חברון

הנדון:

ברצוני להתייחס למכתבו של מר סוקולובסקי (מ-21.3.84) ולבקש להגיש
לנו תכנית ותקציב לתיקונים הנדרשים.

כידוע לך, מסגרת התקציב של הפרויקט הינה קשיחה למדי ועלינו לפעול
במהירות כדי לבצע האלמנטים הנוספים.

אבקש לקבל הסבר מפורט לסיבות אשר הביאונו למצב האמור.

אבקש לתאם עמי דיון דחוף בנושא האמור וכן בדבר פרשת ההונזור
המגיע לך בגין עבודה זו. (החומר רוכז בידך).

בברכת חג שמח,

Handwritten signature
ק. פורת

העתק לה"ה:
רידן
ליבני
גדליץ

ИШП" - 24-а - 2000 п. ел
1999 ел 10-11

1. 1999. 10. 10

1999. 10. 10

1999
1999. 10. 10
1999. 10. 10
1999. 10. 10
1999. 10. 10

1999. 10. 10

1999. 10. 10 - 1999. 10. 10

1999. 10. 10 - 1999. 10. 10
1999. 10. 10 - 1999. 10. 10

1999. 10. 10 - 1999. 10. 10
1999. 10. 10 - 1999. 10. 10

1999. 10. 10 - 1999. 10. 10
1999. 10. 10 - 1999. 10. 10

1999. 10. 10 - 1999. 10. 10
1999. 10. 10 - 1999. 10. 10

1999. 10. 10

1999. 10. 10
1999. 10. 10
1999. 10. 10
1999. 10. 10

באר-שבע, רח' הרצל 97, טל. 75477

ו' בניסן תשמ"ד

8.4.1984

מס' 27
מס' 27
מס' 15-4

לכבוד
מר ל. קוקוס
מנהל מח' טכנית
משהב"ש
מחוז ירושלים

מדון נכבד,

הנדון: מדידות הרובע היהודי - חברון

אבקש להכין הזמנה מדידות בסך 730,000 שקל, למדד 2/84, עבור עבודות
שבוצעו ע"י "האגודה לחידוש היישוב היהודי בחברון".

תכניות המדידה וכן התעריפים נבדקו וסוכמו עם מר וילנברג, מתאם מדידות
ארצי, משהב"ש.

אנו ממליצים לבצע התשלום עבור המדידות בהתאם לזוהל השוטף, דהיינו
באמצעות הזמנה עבודה למועצה.

רצוף בזה:

- (א) מכתבך למר וילנברג.
- (ב) מכתבו של מר ליבני למנהל המחוז.
- (ג) ריכוז עלויות מאושר ע"י מר וילנברג.

נודה עבור טיפול.

בברכה חג שמח,

ח. קרני

העתיקים:

- גב' ע. אברמסקו
- ה"ח: י. ריזר - ראש צוות חברון, משהב"ש
- ש. וילנברג - מתאם מדידות ארצי, "
- מ. ליבני - מנכ"ל האגודה.

1. 1000 1000

1000 1000

1000 1000
1000 1000
1000 1000

1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000
1000 1000
1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000

מחלקת גליל מפרסם לפי הגדלה המצוינה

המחלקה	המחלקה	מס' י"ד	סכום
בית המדרש, המערב	2	$\text{₪ } 31,700 = \text{₪ } 15,850 \times 2$	
בית המדרש, המזרח	4	$\text{₪ } 63,400 = \text{₪ } 15,850 \times 4$	
בית המדרש, המזרח	2	$\text{₪ } 31,700 = \text{₪ } 15,850 \times 2$	
בית המדרש, המזרח		$\text{₪ } 126,800$	
בית המדרש, המזרח		$\text{₪ } 1585$	

$\text{₪ } 15,850 = \text{₪ } 1585 \times 10$

כ"כ"ל גליל מפרסם לפי הגדלה המצוינה

603,194.-

126,800.-

גליל מפרסם לפי הגדלה המצוינה

גליל מפרסם לפי הגדלה המצוינה

$\text{₪ } 729,994$

סכום גליל מפרסם

2/84 33מ

3.4 84

פירוט הוצאות כספיות עבור מדידות ותוכניות בנייה בחברון

שולם ל	תאריך	סכום	הפרשי הצמדה עד 7/83 13,660.2 נקודות -
			מדד הקניה
דייקן	20.10.82	1,539.80	2,348.1 (0.46 %)
איזבועקי יאיר	12.10.82	2,815	4,109.9 (0.46 %)
איזבועקי יאיר	6.1.83	13,800	18,492 (0.34 %)
ס. לובש	24.7.83	74,422.25	74,422.25
יהודה גפן	17.7.83	73,173	73,173
איזבועקי	8.2.83	8,050	10,545.5 (0.31 %)
דייקן	4.3.83	4,435.40	5,721.66 (0.29 %)
דייקן	28.2.83	2,449.25	3,208.5 (0.31 %)
דייקן	1.6.83	12,926.85	14,348.8 (0.11 %)
איזבועקי	31.7.83	106,360.00	106,360.00

סה"כ לתשלום:

צמוד למדד

308,2 7/83 ✓ 3' 3N 33N

585 2/84 112'3N 23N

$$\frac{585}{303.2} \times 312,629.71 = 2/84 \text{ p/km}$$

$$= 1.93 \times 312,629.71 = 603,193.85$$


יג' בשבט תשמ"ד
16 בינואר 1984

אלי
מר וילנברג
אגף חכרון והנדסה

הנדון: מדיניות הכובש היהודי - חכרון

נמסר לי ע"י מנהל המחוז מר ש. כהן, שהנהלת משהב"ש אישרה תשלום
עבור מדידות ברובע היהודי בחכרון, דרך האגודה למידוש הישוב
בחכרון.

אבקש, לבדוק מה גובה התשלום המגיע עבור העבודה הנ"ל.
לצורך בדיקתך, תב' אשרת העביר לרשותך כל הניתונים הדרושים.

ב כ ר כ ה

קורש
מנהל המחלקה הטכנית

דעתך:
ר. ש. כהן - מנהל המחוז
בכ' ע. אברמסקו - עוזרת טכנית
תב' אשרת
תיק

בחדר הלישון הלהודל

י"ד אלול תשמ"ג
23.8.83

לכבוד
שמריהו כהן
מנהל המחוז
משרד השיכון ירושלים

א.נ.

הנדון: החזר הוצאות עבור מדידות שנעשו בחברון

1. בהמשך לסיכום פגישה שנערך בינינו ב 7.6.83 רצ"ב העתקי חשבונות ששולמו עבור תוכניות מדידה בחברון.
2. תוכניות אלו מהוות תשתית בסיסית להכנת תוכנית בינוי ערים מפורטת, ובלעדיהן אין ניתן להתחיל בתוכנית זו.

נודה לך באס נוכל לקבל את הוצאותינו
הכספיות בהקדם אפשרי.

במודה

מכאן לבני
מנהל ללוי.

בחדר



ח. קרני
ד. רזניץ
י. מילר
א. אש
מ. אש
מ. אש
מ. אש
מ. אש

ירושלים, 6.4.84



לכבוד

הגברת ע. אברמסקו
משרד הבנוי והשכון
רח' הלל 23, קומה 13
ירושלים

ג.נ.

הנידון: חברון - מחצית בית הדסה - הערכה מקציבית למיחוח לצורך הזמנה

לבקשת, ובתאום עם משרד "אשרה" - הרינו להגיש לך הערכתנו למיחוח הנ"ל,

מעודכנת לינואר 1984 - לצורך ההזמנה כדלהלן:

עבודות עפר והריסה	4,5 מליון שקל
בניה קירות ומעקות	12,0 "
ריצופים, אטמ'סים ומדרגות	8,5 "
מתקנים, נסיעות והסקייה	1,5 "

סה"כ עבודות מיחוח 26,0 מליון שקל (ינואר 1984)

נבקש לדאוג להזמנה תכנון בהקדם - על מנת שנוכל לקדם העבודה

במהירות האפשרית ולא לעכב עבודת צוות התכנון והבצוע בשטח.


בכבוד רב

יאיר אש, אדריכל

מילר - בלוס, תכנון סביבתי בע"מ

העתק:

ח. קרני, אשרה



11/11/11

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים
צוות ההקמה חברון

תאריך: ג' בניסן תשמ"ד
5 באפריל 1984

מספר:

אל: יהודה לידר - ראש צוות חברון

קלמן פורת - מנהל הפרויקט

סעדיה מבדל - מתכנן האתר

ארול פקר - אדריכל

גיל אורבשטיין - אדריכל מחוזי לחברון

חיים קרבי - מהנדס

מנחם לבבי - מבכ"ל האגודה

הברון: חברון - ישיבות שבועיות

החל מיום שבי 23.4.84 בשעה 9:00, תקוימנה ישיבות קבועות בכל יום שני בשעה 9:00
בחברון, במשרד צוות ההקמה ברובע אברהם אביב.

השתתפותכם חובה.

בכ"ח

אביבה פרוסק

עוזר לראש צוות ההקמה

21. The following is a list of the
names of the persons who have been
admitted to the office of the
Recorder of Deeds for the year
1900. The names are given in
alphabetical order.

Admitted to Office

1. Mr. J. H. Smith, Clerk of the Court,
has been appointed Recorder of Deeds.

2. Mr. J. H. Smith,
has been appointed Recorder of Deeds.

צורת הקמה חברון

ג' בניסן תשמ"ד
5 באפריל 1984

אל: יהודה וידר - ראש צורת חברון

קלמן פורת - מנהל הפרויקט

סעויה סנדל - מחבן האתר

אדול סקר - אדריכל

גיל אורגנסיין - אדריכל מסודי לחברון

חיים קרבי - מהנדס

מנחם לבני - סגל" האגודה

הכרזת חברון - ישיבות פכרעיות

החל מיום שני 23.4.84 בשעה 900, הקוימנה ישיבות פכרעיות בכל יום שני בשעה 900
בחברון, כמשרד צורת ההקמה פכרע אכרעם אכרע.

השתפכרעם חרבה.

בכרבה

אכרע

אכרע פכרע

פכרע לראש צורת ההקמה

1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000

למס' 25-484

25-484

יח' הפד' גרסות
ג' בביסן תשס"ד
5 באפריל 1984

אלו גב' ט. צימרמן - אגף בכסים ודיוור

הבדיון: הגדלת הורב"צ בית הרסה

בהמשך לשיחותינו בבדיון סוגיית כזה פביתנו לאגף הכבון והבדסה להגדלת ההוצאות,
סעיפי ההגדלה מסודרים במכתב חב' אושרה המצ"ב.
הקף ההגדלה הודרה לטובת חמישה וחזרה הסקורי (טור 3/83) הוא 5,535,576 שקלים.
המחיר המצדדכן לסדר 2/84 חור 17,424,074 שקלים.
אבקשך לשלל בדחיסות בהגדלת הורב"צ כבודם.

בכבוד רב

צביה אמרמי
מנהלת יח' הערוגוסות

העתק

מר שמריהו כהן - מנהל המחוז
מר ל. קוקוס - מנהל המח' המכנית
הכרת אשרה

25-484

1. The first part of the report

is a description of the

general situation of the country and the

main features of the landscape.

The second part of the report

describes the climate and the

population

and the economy of the country.

The third part of the report

זלמן רובין
 פ. חוה
 11.1
 31
 (מחיר מלא) (מחיר מלא)
 סים וריד
 סח

הגרונן: הגדלת הורב"צ בית הדסה

הקף התבוללה הדרוש למועד תמימת וחזרה המקורי (מדד 3/83) הוא 5,535,576 שקלים.

המחיר המזלזל למדד 2/84 הוא 17,424,074 שקלים.

אבקשך לטפל ברחיפות בתגדלת הודב"צ כבודם.

1915-1916

● 7000

מז' שמדיהו כהן - מנהל המחוז
מז' ל. קוקוס - מנהל המח' השכנית
מז' אשד

newspaper circulation: 1980-1981: 1,000,000

1992

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך: 4 באפריל 1981

מספר: 15/1390/56

אל: למנהל הבטלה ביועדה של מנהל ו 6 ל

הנדון: חלקה 133 באש 34018
תב"ח

המסמך הנ"ל נמצא בתיק חברון בכספת.

פ"א א"ק

10

א' ניסן תשד"ט
3.4.84

לכבוד
מר אשר וינר
מנהל כללי
משרד השיכון
ירושלים

א.נ.

הנדון: הישוב היהודי בחברון

בשנת תש"ס (1980) החליטה ממשלת ישראל על שיקומו ובנינו של הרובע היהודי בחברון. כשאנו בוחנים ארבע שנים לאחר החלטת זו, וערב בחירות, מה נעשה בחברון הרי שמסתבר שהפער בין ההחלטות וההצהרות של שר השיכון ומשרד השיכון, לבין המציאות בשטח היא גדול מאד.

עד כה בתקופה של ארבע שנים, נמצאים בשלבי שלד 11 יח' דיור בבית הדסה, ובשלבי גמר שתי דירות בבית חסון.

אנו דורשים שמשרד השיכון יגש בדחיפות לביצוע תכנון ובנינו בחברון בהקף ממלכתי, וזאת לפי פירוט הדרישות המפורט להלן:

יעדים לביצוע בארבעת החודשים הקרובים:

1. שכונת "חסד לאברהם"

- 1.1 בית הדסה - הגדלת חוזה למתי ליפשיץ, וזאת ללא מכרז, ובדחיפות המירבית, עניין זה הובטח לנו עוד לפני כ 3 חודשים ולא בוצע עד היום. לקבלן יש חוזה על שלד בלבד.
- 1.2 בית חסון קומה ג' - חתימת חוזה עם מתי ליפשיץ, על בסיס החוזה הקיים איתו בקומות ב', ו א'. וגם זאת ללא מכרז.
- 1.3 בית הששה ושפוע בית שניאורסון:
- 1.3.1 עדיין לא נחתם חוזה עם המתכננים, יש לחתום איתם מידית על חוזים.



בית דין היהודי הערבי

2

1.3.2 - ביצוע - באמצעות מתי ליפשיץ, על בסיס העקרונות וכתב הכמויות, הקיים בבית הדסה. אנו מבקשים שחזרה זה יחתם ללא מכרז, ובהקדם אפשרי.

1.4 פיתוח חצרות בבית הדסה, בית חסון, ובית שניאורסון.

1.4.1 יש לחתום חוזה עם המתכנן יאיר בלוס.

1.4.2 ביצוע ע"י מתי ליפשיץ.

למעשה מוצע שכל שכונת "חסד לאברהם" הכוללת את:

בית הדסה, בית חסון, בית הששה ובית שניאורסון, תבוצע ע"י מתי ליפשיץ, בחוזה שיחתם בחודשים הקרובים. וזאת ללא מכרז, אלא ע"י מו"מ.

2. בית רומנו - "שכונת הזקיהו"

2.1 תוספת שתי קומות ושיפוץ המבנה הקיים.

2.1.1 יחתם חוזה תכנון כמפורט עם האדריכל סעדיה מנדל מאחר שהוא היחיד המכיר היטב את המבנה והמקום סביבו.

2.1.2 יחתם חוזה בניה עם חברה בונה, על בסיס מחיר שפוע למ"ר. ולא על בסיס כתב כמויות.

2.2 בנית 20 יח' דיור בבית רומנו בשטח תחנת האוטובוסים. תוצא הזמנת תיכנון וביצוע למועצה המקומית קרית ארבע וזאת עפ"י הערכת עלות של פיקוח "אשרת" לגבי פרויקט זה. או לחילופין יחתם חוזה תיכנון וביצוע עם חברת בונה לפי מחיר עלות בניה למ"ר.

3. "רובע אברהם אבינו"

3.1 בית מס' 6, ובית כנסת חב"ד - יתוכננו ע"י האגודה - בתמיכת של סעדיה מנדל - סה"כ 3 יח' דיור. הזמנת ביצוע תוצא למועצה המקומית קרית ארבע.

3.2 בנית 20 יח' דיור - באברהם אבינו עשר דירות חדשות ו 10 דירות משופצות.

בית דין היהודי הערבי



בית
היהודי
בחברון

3

- יחתם חוזה עם "חברה בונה" על תכנון וביצוע. המיכנון המפורט יבוצע ע"י החברה, בהנחייתו של מעדיה מנדל מתכנן האב.

תל רומיידה - התשתית תבוצע ע"י משרד השיכון, באמצעות הזמנת ביצוע למועצה המקומית קרית ארבע. כמו כן יוחזרו כל ההשקעות שהושקעו ע"י האגודה בשפוף 10 יח' דיור לשכונה זו.

4 / 817
411 106

משכנתאות מבנק טפחות

"בנק טפחות" הפסיק לתת משכנתאות בחברון וזאת עפ"י הנחייה מפורשת של משרד השיכון. אנו מבקשים שהנחייה זו תשונה מידית וינתנו משכנתאות "לחברון". במקובל באזור פיתוח א +.

צוות ההקמה שהקים משרד השיכון, עובד בתנאים קשים וזאת ללא כל תקציב לשונות, או סמכויות החלטה תקציביות.

יש להעביר לצוות זה:

5 מיליון שקל החזר חובות עבור פעולות ביצוע שבוצעו ע"י האגודה, כגון מדידות, חיזוקים, ופינוי פסולת עפר. וכן עבור חובות חיבור חשמל ומערכות שונות לעיריית חברון. אנו מבקשים שתוצא מידית הוראת ביצוע להעברת תקציב זה למועצה בקרית ארבע. כמו כן יש להקצות לצוות ההקמה 10 מיליון שקל כתקציב עבור ביצוע פעולות דומות בעתיד.

אנו מבקשים שתוקם ועדת היגוי מצומצמת בעלת סמכויות רבות שבראשה יעמוד מנכ"ל מ. השיכון, ולחילופין מנהל המחוז מר שמריהו כהן. ועדה זו תקבל סמכויות ביצוע נרחבות ותקציב מוגדר שיעמוד לרשותה לצורך ביצוע היעדים שפירטנו קודם. ועדה זו תקבל סמכויות להתקשר בחוזים עם מתכננים וחברות בונות, ללא מכרז. וללא אישורו של מרכז הבקרה וועדת אישורים של משרד השיכון, כפי שהדבר קורה היום.

אנו חוזרים ודורשים לגשת לביצוע נרחב ומידי, בבניית הישוב היהודי בחברון, כך שלקראת הבחירות הקרובות יוכל משרד השיכון להצביע בגאווה, על מעולותיו לבניין חברון עיד האבות למען כבוד ישראל, כבוד חברון וכבודה של הממשלה.

בברכה

מנחם לבני
מנהל כללי


בית
היהודי
בחברון

העתק:

שר השיכון - דוד לוי
שמריהו כהן - מנהל מחוז
ירושלים



10 P2



א' ניסן תשד"ט
3.4.84

לכבוד
מר אשר וינר
מנהל כללי
משרד השיכון
ירושלים

א.נ.

הנדון: הישוב היהודי בחברון

בשנת תש"ט (1980) החליטה ממשלת ישראל על שיקומו ובנינו של הרובע היהודי בחברון. כשאנו בוחנים ארבע שנים לאחר החלטה זו, וערב בחירות, מה נעשה בחברון הרי שמסתבר שהפער בין ההחלטות וההצהרות של שר השיכון ומשרד השיכון, לבין המציאות בשטח היא גדול מאד.

עד כה בתקופה של ארבע שנים, נמצאים בשלבי שלד 11 יח' דיור בבית הדסה, ובשלבי גמר שתי דירות בבית חסון.


אנו דורשים שמשרד השיכון יגש בדחיפות לביצוע תכנון ובנינו בחברון בהקף ממלכתי, וזאת לפי פירוט הדרישות המפורט להלן:

יעדים לביצוע בארבעת החודשים הקרובים:

1. שכונת "חסד לאברהם"

- 1.1 בית הדסה - הגדלת חוזה למתי ליפשיץ, וזאת ללא מכרז, ובדחיפות המירבית, עניין זה הובטח לנו עוד לפני כ 3 חודשים ולא בוצע עד היום. לקבלת יש חוזה על שלד בלבד.
- 1.2 בית חסון קומה ג' - חתימת חוזה עם מתי ליפשיץ, על בסיס החוזה הקיים איתו בקומות ב', ד' א'. וגם זאת ללא מכרז.
- 1.3 בית הששה ושפופ בית שניאורסון:
- 1.3.1 עדיין לא נחתם חוזה עם המתכננים, יש לחתום איתם מידית על חוזה.





2

1.3.2 - ביצוע - באמצעות מתי ליפשיץ, על בסיס העקרונות וכתב הכמויות, הקיים בבית הדסה. אנו מבקשים שחזרה זה יחתם ללא מכרז, ובהקדם אפשרי.

1.4 פיתוח חצרות בבית הדסה, בית חסון, ובית שניאורסון.

1.4.1 יש לחתום חוזה עם המתכנן יאיר בלוס.

1.4.2 ביצוע ע"י מתי ליפשיץ.

למעשה מוצע שכל שכונת "חסד לאברהם" הכוללת את:

בית הדסה, בגת חסון, בית הששה ובית שניאורסון, תבוצע ע"י מתי ליפשיץ, בחוזה שיחתם בחודשים הקרובים. וזאת ללא מכרז, אלא ע"י מ"מ.

2. בית רוטנר - "שכונת חזקיהו"

2.1 תוספת שתי קומות ושיפוץ המבנה הקיים.

2.1.1 יחתם חוזה תכנון כמפורט עם האדריכל סעדיה מנדל מאחר והוא היחיד המכיר היטב את המבנה והמקום סביבו.


2.1.2 יחתם חוזה בניה עם חברה בונה, על בסיס מחיר שפוף למ"ר. ולא על בסיס כתב כמויות.


2.2 בנית 20 יח' דיור בבית רוטנר בשטח תחנת האוטובוסים. תוצא הזמנת תכנון וביצוע למועצה המקומית קרית ארבע וזאת עפ"י הערכת עלות של פיקוח "אשרת" לגבי פרויקט זה. או לחילופין יחתם חוזה תכנון וביצוע עם חברת בונה לפי מחיר עלות בניה למ"ר.

3. "רובע אברהם אבינו"

3.1 בית מס' 6, ובית כנסת חב"ד - יתוכננו ע"י האגודה - בהנחייתו של סעדיה מנדל - סה"כ 3 יח' דיור. הזמנת ביצוע תוצא למועצה המקומית קרית ארבע.

3.2 בנית 20 יח' דיור - באברהם אבינו עשר דירות חדשות ו 10 דירות משופצות.





3

- יחתם חוזה עם "חברה בונה" על תכנון וביצוע. התיכנון המפורט
ביצוע ע"י החברה, בהנחייתו של מעדיה מנדל מתכנן האב.

4. תל רוטיזדה - התשתית תבוצע ע"י משרד השיכון, באמצעות הזמנת ביצוע
למועצה המקומית קרית ארבע. כמו כן יוחזרו כל ההשקעות שהושקעו ע"י
האגודה בשפוף 10 יח' דיוור לשכונה זו.

5. משכנתאות מבנק טפחות

"בנק טפחות" הפסיק לתת משכנתאות בחברון וזאת עפ"י הנחייה מפורשת של
משרד השיכון. אנו מבקשים שהנחייה זו תסונה מידית וינתנו משכנתאות
לחברון". במקובל באזור פיתוח א +.

6. צוות ההקמה שהקים משרד השיכון, עובד בתנאים קשים וזאת ללא כל תקציב
לשונות, או סמכויות החלטה תקציבית.

יש להעביר לצוות זה:

5 מיליון שקל החזר חובות עבור פעולות ביצוע שבוצעו ע"י האגודה, כגון
מדידות, חיזוקים, ופינוי פסולת עפר. וכן עבור חובות חיבור חשמל ומערכות
שונות לעיריית חברון. אנו מבקשים שתוצא מידית הוראת ביצוע להעברת תקציב
זה למועצה בקרית ארבע. כמו כן יש להקצות לצוות ההקמה 10 מיליון שקל
כתקציב עבור ביצוע פעולות דומות בעתיד.

אנו מבקשים שתוקם ועדת היגוי מצומצמת בעלת סמכויות רבות שבראשה יעמוד
מנכ"ל מ. השיכון, ולחילופין מנהל המחוז מר שמריהו כהן. ועדה זו תקבל סמכויות ביצוע
נרחבות ותקציב מוגדר שיעמוד לרשותה לצורך ביצוע היעדים שפירטנו קודם. ועדה זו
תקבל סמכויות להתקשר בחוזים עם מתכננים וחברות בונה, ללא מכרז. וללא אישורו
של מרכז הבקרה וועדת אישורים של משרד השיכון, כפי שהדבר קורה היום.

אנו חוזרים ודורשים לגשת לביצוע נרחב ומידי, בבניית הישוב היהודי בחברון,
כך שלקראת הבחירות הקרובות יוכל משרד השיכון להצביע בגאווה, על פעולותיו לבנין
חברון עיר האבות למען כבוד ישראל, כבוד חברון וכבודה של הממשלה.

בברכה

מנחם לבני
מנהל כללי



העתק:

שר השיכון - דוד לוי
שמריהו כהן - מנהל מחוז
ירושלים



ירושלים 4 באפריל 1984

לכבוד

מר יוסף בורדרון

רח" אבן צורה 4

ירושלים

ליד מלחם רב,

הנדון: חברון, רובע אברהם אבינו - בית מס" 6

רצ"ב סמ"ל סמינאריבולרים של המדינה
לצורך חכיון תיווקים זמניים והסבת רח" ליציבות
חכמיה.

בברכה

ב/ סעדיה מנדל

העתיקים: י. רידר

ג. אורבסטיין

ק. פורת

ח. קרבי

DIFFERENCE IN PRICE - BUT BEHIND IT IS THE FACT THAT THE MARKET HAS BEEN
IN THE LAST YEAR AND A HALF BEHIND THE MARKET IN THE LAST YEAR

THEY ARE A GROUP OF 31

THEY ARE A GROUP OF 31
THEY ARE A GROUP OF 31
THEY ARE A GROUP OF 31
THEY ARE A GROUP OF 31
THEY ARE A GROUP OF 31

THEY ARE A GROUP OF 31
THEY ARE A GROUP OF 31
THEY ARE A GROUP OF 31
THEY ARE A GROUP OF 31
THEY ARE A GROUP OF 31

THEY ARE A GROUP OF 31

THEY ARE A GROUP OF 31
THEY ARE A GROUP OF 31
THEY ARE A GROUP OF 31
THEY ARE A GROUP OF 31
THEY ARE A GROUP OF 31


THEY ARE A GROUP OF 31
THEY ARE A GROUP OF 31
THEY ARE A GROUP OF 31
THEY ARE A GROUP OF 31
THEY ARE A GROUP OF 31

THEY ARE A GROUP OF 31
THEY ARE A GROUP OF 31
THEY ARE A GROUP OF 31
THEY ARE A GROUP OF 31
THEY ARE A GROUP OF 31

בית הדסה - חברון
תכנית קומה א'
קנה מידה 1:100

(149)

110.09



פנימיה 5
מסלול

ד"ר קאסוט

הדפוס והדפוס
631682 מל. יום 33

בית הדסה

תכנית פנימיה

קומה א'

למסדה

הדפוס והדפוס



ח ב ר ו ן

ראשי פרקים לפרוגרמה

לשטחים הפתוחים במתחם בית הדסה.

1. יצירת רחבת כניסה מכובדת לבית הדסה.
2. יצירת פתרונות נוספים במפלסים שונים כדי לאפשר כניסה של הולכי רגל לכל המתחם.

הכולל כניסות לבית שנאורסון

בית השישה

בית הרוקה / בית קסטל

"ומפלס הכיניים" של בית הדסה.

הרחבות / ככרות הנ"ל אמורות בראש ובראשונה למלא תפקיד פונקציונאלי של דרכי מעבר. יש לקחת בחשבון שכנוסף לכך יהיה זה מקום המפגש וההתקהלות של תושבי המתחם. על המתכנן לדאוג ליצירת חלל נעים, מוצל במקומות הנכונים בנוסף לספסלים אשפתונים, גופי תאורה וכיוצ"ב.

3. שטחים פתוחים ממזרח וממערב לבית הדסה יהיו מיועדים לפעילות חוץ שטח יותר - משחקי ילדים, פעוטים עם אמותיהם וכדו'. יש לבחון היטב את השמאים ולהציע פתרונות אשר יכללו התיחסות למפלסי השטח, דרכי המעבר והגישה אל יתרת השטח הפתוח שאל חסמא שמתחת.

4. השטח הפתוח שמצפון לבית השישה ובית שנאורסון. שטח זה ישמש כ: א) דרך גישה לבית השישה ובית שנאורסון. ב) שטח פתוח המתקשר לגן הילדים.

5. להלן מספר נושאים אליהם על המתכנן להתייחס ולקחת אותם בחשבון לאורך התכנון.

א) תנועה וחניה של כלי רכב - במסגרת נושא זה יש לבדוק אפשרות של חניה במפלסים הנמוכים של בית השישה והככר הכפולה תוך כדי בדיקת אפשרויות הגישה לחניה זו מכוונים שונים יחד עם יועץ התנועה.

1000-1000
1000-1000
1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

Barclay Union

AIR MAIL

- 2 -

(ב) תנועת כלי רכב מסביב למתחם - על המתכנן לבדוק ביחד עם יועץ התנועה והאדריכלים את מערכת תנועת כלי הרכב שבחזית ומסביב למתחם כולל בדיקת ההשלכות העצוביות של נושא זה.

(ג) בורות המים - על המתכנן להתחשב עם מציאותם ולשלבם בתכנון.

(ד) מיכל מרכזי לגאז * מתקן לייצור או ווסות חשמל - על המתכנן לשלב אלמנטים אלה בתוך המתחם המתוכנן, כתאום מלא עם היועצים המתאימים והאדריכלים.

(ה) טלפון • מים • ביוב • כנ"ל.



רשם : סעדיה מנדל

1. THESE ARE THE TERMS AND CONDITIONS OF SALE
FOR THE SALE OF THE GOODS AND SERVICES OF THE COMPANY
AND THE CUSTOMER SHALL BE BOUND BY THESE TERMS AND CONDITIONS

2. THESE ARE THE TERMS AND CONDITIONS OF SALE
FOR THE SALE OF THE GOODS AND SERVICES OF THE COMPANY

3. THESE ARE THE TERMS AND CONDITIONS OF SALE
FOR THE SALE OF THE GOODS AND SERVICES OF THE COMPANY
AND THE CUSTOMER SHALL BE BOUND BY THESE TERMS AND CONDITIONS

4. THESE ARE THE TERMS AND CONDITIONS OF SALE
FOR THE SALE OF THE GOODS AND SERVICES OF THE COMPANY

5. THESE ARE THE TERMS AND CONDITIONS OF SALE
FOR THE SALE OF THE GOODS AND SERVICES OF THE COMPANY

6. THESE ARE THE TERMS AND CONDITIONS OF SALE
FOR THE SALE OF THE GOODS AND SERVICES OF THE COMPANY

ח ב ר ו ן

ראשי פרקים לפרוגרמה

לשטחים הפתוחים במתחם בית הדסה.

1. יצירת רחבת כניסה מכובדת לבית הדסה.
2. יצירת פתרונות נוספים במפלסים שונים כדי לאפשר כניסה של הולכי רגל לכל המתחם -

כולל כניסות לבית שואורסון

בית השישה

בית הרוקח / בית קסטל

"ומפלס הביניים" של בית הדסה.

הרחבות / ככרות הנ"ל אמורות בראש ובראשונה למלא תפקיד פונקציונאלי של דרכי מעבר. יש לקחת בחשבון שבנוסף לכך יהיה זה מקום המפגש וההתקהלות של תושבי המתחם. על המתכנן לדאוג ליצירת חלל נעים, מוצל במקומות הנכונים בנוסף לספסלים אשפתונים, גופי תאורה וכיוצ"ב.

3. שטחים פתוחים ממזרח וממערב לבית הדסה יהיו מיועדים לפעילות חוץ שטח יותר - משחקי ילדים, פעוסים עם אמותיהם וכדו'.
- יש לבחון היטב את השטחים ולהציע פתרונות אשר יכללו התייחסות למפלטי השטח, דרכי המעבר והגישה אל יתרת השטח הפתוח שאל הסמטא שמתחת.

4. השטח הפתוח שמצפון לבית השישה ובית שואורסון.

שטח זה ישמש כז' א) דרך גישה לבית השישה ובית שואורסון.
ב) שטח פתוח המתקשר לגן הילדים.

5. להלן מספר נושאים אליהם על המתכנן להתייחס ולקחת אותם בחשבון לאורך התכנון.

א) תנועה וחניה של כלי רכב - במסגרת נושא זה יש לבדוק אפשרות של חניה במפלסים הנמוכים של בית השישה והכנר הכפולה תוך כדי בדיקת אפשרויות הגישה לחניה זו מכוונים שונים יחד עם יועץ התנועה.

- 2 -

(ב) תנועת כלי רכב מסביב למתחם - על המתכנן לבדוק ביחד עם יועץ התנועה והאדריכלים את מערכת תנועת כלי הרכב שבחזית ומסביב למתחם כולל כדיקת ההשלכות העצוביות של נושא זה.

(ג) בורות המים - על המתכנן להתחשב עם מציאותם ולשלבם בתכנון.

(ד) מיכל מרכזי לגאז • מתקן לייצור או ווסות חשמל - על המתכנן לשלב אלמנטים אלה בתוך המתחם המתוכנן, כתאום מלא עם היועצים המתאימים והאדריכלים.

(ה) טלפון + מים + ביוב - כנ"ל.


רשם : סעדיה מנדל

SAADIA HANDEL ARCHITECTS LTD - KIKAR KOUHIM 10 LARBO OLD TOWN - TEL 212244

BY THIS DEED I HAVE GIVEN TO THE SAADIA HANDEL ARCHITECTS LTD - KIKAR KOUHIM 10 LARBO OLD TOWN - TEL 212244

THE SAADIA HANDEL ARCHITECTS LTD - KIKAR KOUHIM 10 LARBO OLD TOWN - TEL 212244

THE SAADIA HANDEL ARCHITECTS LTD - KIKAR KOUHIM 10 LARBO OLD TOWN - TEL 212244

THE SAADIA HANDEL ARCHITECTS LTD - KIKAR KOUHIM 10 LARBO OLD TOWN - TEL 212244

Handwritten signature

מיקוד: 68037
תאריך: 2.4.84
מספר: 1028

ח ב ר ו ן

ראשי פרקים לפרוגרמה

לשטחים הפתוחים במתחם בית הדסה.

1. יצירת רחבת כניסה מכובדת לבית הדסה.
2. יצירת פתרונות נוספים במפלסים שונים כדי לאפשר כניסה של הולכי רגל לכל המתחם -

הכולל כניסות לבית שנאורסון

בית השישה

בית הרוקח / בית קסטל

"ומפלס הביניים" של בית הדסה.

הרחבות / ככרות הנ"ל אמורות בראש ובראשונה למלא תפקיד פונקציונאלי של דרכי מעבר. יש לקחת בחשבון שכנוסף לכך יהיה זה מקום המפגש וההתקהלות של תושבי המתחם. על המתכנן לדאוג ליצירת חלל נעים, מוצל במקומות הנכונים בנוסף לספסלים אשפוזניים, גופי תאורה וכיוצ"ב.

3. שטחים פתוחים ממזרח וממערב לבית הדסה יהיו מיועדים לפעילות חוץ שקטה יותר - משחקי ילדים, פעוטים עם אמותיהם וכדו'. יש לבהון היטב את השטחים ולהציע פתרונות אשר יכללו התיחסות למפלסי השטח, דרכי המעבר והגישה אל יתרת השטח הפתוח ואל הסמטא שמתחת.

4. השטח הפתוח שמצפון לבית השישה ובית שנאורסון.
שטח זה ישמש כ: א) דרך גישה לבית השישה ובית שנאורסון.
ב) שטח פתוח המתקשר לגן הילדים.

5. להלן מספר נושאים אליהם על המתכנן להתייחס ולקחת אותם בחשבון לאורך התכנון.

א) תנועה וחניה של כלי רכב - במסגרת נושא זה יש לבדוק אפשרות של חניה במפלסים הנמוכים של בית השישה והכנר הכפולה תוך כדי בדיקת אפשרויות הגישה לחניה זו מכוונים שונים יחד עם יועץ התנועה.

- 2 -

(ב) תנועת כלי רכב מסביב למתחם - על המתכנן לבדוק ביחד עם יועץ התנועה והאדריכלים את מערכת תנועת כלי הרכב שבחזית ומסביב למתחם כולל בדיקת ההשלכות העצוביות של נושא זה.

(ג) בורות המים - על המתכנן להתחשב עם מציאותם ולשלבם בתכנון.


(ד) מיכל מרכזי לגאז + מתקן לייצור או ווסות חשמל - על המתכנן לשלב אלמנטים אלה בתוך המתחם המתוכנן, כתאום מלא עם היועצים המתאימים והאדריכלים.

(ה) סלפון + מים + ביוב - כנ"ל.



רשם : סעדיה מנדל





[REDACTED]

[REDACTED]

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך: 1 באפריל 1984


מספר: 15/1290/56


אל: שר הבינוי והשיכון


הנדון: סכום כספי של- חלקי
פיקוחים קבועים


המסמך הנ"ל נמצא בתיק הברון בכספת.

בנימין אלקין

























DESIGN 84020







מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

תאריך כ"ח באדר ב' תשמ"ד
30 במרץ 1984

מספר

סכום פגישה, שותפותי, במשרד אדריכלית המזון בתאריך 28.3.84

הנדשא: חברון - תוכנית עבודה

השתתפו: ריבה זמיר - סגן מנהל המחוז
יהודה דויד - ראש צוות הקמה חברון
אלינור ברזקי - אדריכלית המחוז
גיל אורנשטיין - אדריכל מחוזי לחברון
קלמן פורת - מנהל הפרויקט
סעדיה מבול - מחכבן הפרויקט
ארול פקר - אדריכל
אביבה פרוסק - ע/לראש הצוות

(1) סוכם כי אדריכל מבדל יגיש: א. תוכנית כוללנית בקנה מידה 1:500
ב. תוכנית פרטנית בקנה מידה 1:250 או 1:500.

זמנה פגישה ל- 11.4.84 להצגת תוכנית העבודה.

2. בתוכנית העבודה תהיה התייחסות האדריכל:

- א. בגישות - לחברון העיר, ולמתחמים השונים ברובע היהודי וק. ארבע.
- ב. חניה - כוללנית או פרטנית.
- ג. תשתית - הצעה לכל מערכת התשתית (מים, חשמל, ביוב, טלפון, T.V וכו').
- ד. פיזור פונקציות שירותים (מוסדות ציבור, מוסדות חינוך וכו').
- ה. הצעה לסדר קדימויות בתכנון, ובבצוע.

3. לוח זמנים - יהיה פרטני לכל מתחם בנפרד.

4. תקציב - אדריכל מבדל יפרט שעות עבודה הדרושות לכל מתחם שבטפולו.

רשמה: אביבה פרוסק

העתק: בוכחים

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

OF THE

UNITED STATES
OF AMERICA
FROM
THE
FIRST
SETTLEMENTS
TO
THE
PRESENT
TIME

BY
JAMES M. SMITH

NEW YORK

1854

THE

UNITED STATES

OF AMERICA

FROM

THE

FIRST

SETTLEMENTS

כ"ה באדר ב' תשס"ד
30 במרץ 1984

מכתב מאתר מנהלית המבחן אודישנים למבחן במחזור במחזור 1984, 2.04

תכנית - תוכנית עבודה

התכנית: 1. ריבוי יסוד - 100 מיליון ש"ח
התוכנית: 2. ריבוי יסוד - 100 מיליון ש"ח
התוכנית: 3. ריבוי יסוד - 100 מיליון ש"ח
התוכנית: 4. ריבוי יסוד - 100 מיליון ש"ח
התוכנית: 5. ריבוי יסוד - 100 מיליון ש"ח
התוכנית: 6. ריבוי יסוד - 100 מיליון ש"ח
התוכנית: 7. ריבוי יסוד - 100 מיליון ש"ח
התוכנית: 8. ריבוי יסוד - 100 מיליון ש"ח
התוכנית: 9. ריבוי יסוד - 100 מיליון ש"ח
התוכנית: 10. ריבוי יסוד - 100 מיליון ש"ח

1. סוכם כי אודישן מודל יציב - א. תוכנית בולטת בקנה מידה 1:500
2. תוכנית פרטית בקנה מידה 1:500 או 1:250.

דפוס מדינת ל- 11.4.84 לתוכנית מוכנית המדינה.

2. תוכנית המדינה תהיה תמיכה והתמיכה והתמיכה

- א. גרמניה - למחזור העיר, ולמחזור המדינה בקנה מידה 1:500 (א.ר.צ.).
- ב. מדינה - בולטת או פרטית.
- ג. תמיכה - תמיכה לכל מדינה ותמיכה (מיס, תמיכה, ביו, תמיכה, וכו').
- ד. מידע מוגברות מדינות (מוסדות ציבור, מוסדות חינוך וכו').
- ה. תמיכה למדי מדינות במחזור, ובמדינה.
- ו. לוח המדינה - יהיה פרטית לכל מדינה במחזור.

4. תמיכה - אודישן מודל יציב שותף מדינות מדינות לכל מדינה במחזור.

הו"כ 27
28.3.84

כ"ח באדר ב' תשמ"ד
3 במרץ 1984

פרוט פגישת הדירקטוריון במסגרת אודיכלית הסחר בתעריף 28.3.84

הנדסה - תוכנית עבודה

השתתפו: ☒ ריבה זמיר - סגן מנכ"ל הסחר
יהודה לידר - ראש צוות הקמה חברון
אליזבט ברוקי - אודיכלית הסחר
גיל אורנשטיין - אודיכל סחור לחברון
קלמן פורת - מנהל הפרויקט
סעדיה מנדל - מחנך הפרויקט
ארול פקר - אודיכל
אביבה פרוסק - ע/לדאש הצוות

- (1) סוכם כי אודיכל מנדל יגיש: א. תוכנית כוללת בקנה מידה 1:500
ב. תוכנית פרטנית בקנה מידה 1:250 או 1:500.

זרימה פגישה ל- 11.4.84 להצגת תוכנית העבודה.

2. בתוכנית העבודה תהיה התייחסות ואודיכלי:

- א. בגישות - לחברון העיר, ולתחומים השונים ברובע היהודי Q, ארבע.
- ב. חניה - כוללת או פרטנית.
- ג. חנויות - הצעה לכל מערכת החנויות (מים, חטל, ביו, טלסון, T.V וכו').
- ד. פיזור סוכנויות שירותים (מוסדות ציבור, מוסדות חינוך וכו').
- ה. הצעה לסדר קריטריות בתכנון, ובכצוע.

3. לוח זמנים - יהיה פרטני לכל מתחם בנפרד.

4. מקצב - אודיכל מנדל יפרט שעות עבודה הדיווחות לכל מתחם בטפסולר.

רשמה: אביבה פרוסק

העמק: נוכחים

IX

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

CHAPTER I

The first part of the history of the United States is the history of the discovery and settlement of the continent. The discovery of the continent was made by Christopher Columbus in 1492. The settlement of the continent was made by the first European settlers in 1607.

1492
1607
1776

The second part of the history of the United States is the history of the American Revolution. The American Revolution was fought between 1775 and 1783.

The third part of the history of the United States is the history of the American Civil War.

The fourth part of the history of the United States is the history of the Reconstruction period.

The fifth part of the history of the United States is the history of the Gilded Age.

The sixth part of the history of the United States is the history of the Progressive Era.

The seventh part of the history of the United States is the history of the World War I period.

The eighth part of the history of the United States is the history of the World War II period.

The ninth part of the history of the United States is the history of the Cold War period.

The tenth part of the history of the United States is the history of the present day.

סוכם פגיונה פרטנייטה במשרד אודיכלית המחוז בתאריך 28.3.84

הנושא: חבירון - תוכנית עבודה

השתתפו: ריינה זמיר - סגן מנהל המחוז
יהודה רינד - ראש צוות הקמה חבירון
אליזבער ברוקי - אודיכלית המחוז
גיל אונגטמין - אודיכל מחוזי לחבירון
קלמן פורת - מנהל הפרויקט
סעדיה מבול - מחכבן הפרויקט
ארול פקר - אודיכל
אביבה פרוסק - ע/ראש הצוות

- (1) סוכם כי אודיכל מבול יגיש: א. תוכנית כוללנית בקנה מידה 1:500
ב. תוכנית פרטנית בקנה מידה 1:250 או 1:500.

זכמה פגיונה ל- 11.4.84 להצגת תוכנית העבודה.

2. בתוכנית העבודה תהיה התייחסות ואודיכל:

- א. בגישות - לחבירון העיר, ולמתחמים השונים ברובע היהודי ומ. ארבע.
ב. חניה - כוללנית או פרטנית.
ג. תשתית - הצעה לכל מערכת התשתית (מים, חשמל, ביוב, טלפון, T.V וכו').
ד. פיזור סובקציות פירותים (מוסדות ציבור, מוסדות חינוך וכו').
ה. הצעה לסדר קויסמיות בחכבון, ובמצוע.

3. לוח זמנים - יהיה פרטני לכל מתחם בנפרד.

4. תקציב - אודיכל מבול יפרט שעות עבודה הדרושות לכל מתחם שנטפולו.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

CHAPTER I

The first part of the history of the United States is the history of the discovery of the continent. It is a story of exploration and discovery, of the first steps towards the establishment of a new nation. The story begins with the discovery of the continent by Christopher Columbus in 1492. It is a story of the early years of the settlement of the continent, of the struggles of the first settlers, and of the growth of the new nation.

The second part of the history of the United States is the history of the early years of the settlement of the continent. It is a story of the struggles of the first settlers, of the growth of the new nation, and of the establishment of the first government.

The third part of the history of the United States is the history of the early years of the settlement of the continent.

The fourth part of the history of the United States is the history of the early years of the settlement of the continent.

The fifth part of the history of the United States is the history of the early years of the settlement of the continent.

The sixth part of the history of the United States is the history of the early years of the settlement of the continent.

The seventh part of the history of the United States is the history of the early years of the settlement of the continent. It is a story of the struggles of the first settlers, of the growth of the new nation, and of the establishment of the first government.

The eighth part of the history of the United States is the history of the early years of the settlement of the continent.

The ninth part of the history of the United States is the history of the early years of the settlement of the continent.

באר-שבע, כד' באדר ב' תשמ"ד

28.3.1984

הפרויקט הרובע היהודי בתברון

ריון מס' 22 מדינות בנושא

תאריך 27.3.84

במשהב"ש מחוז ירושלים

שנערך ב

נוכחים: מר ש. וילנברג - מתאם מדינות ארצי
מר ח. קרני - אשרת

27

אשרת

לסיסול		החלטה	הסעיף	מס' סדר
שם	תאריך			
וילנברג		אגף המדינות יבצע בשלב מידי את המדינות הבאות: א. 1;250 רובע "חסד לאברהם" לפי הנחיית הפיקוח. ב. בית שניאורסון, כולל מדינת חזיתות. ג. "בית קטלי" - המרפאה ד. בית חסון - חזיתות הזמנות לאגף המדינות יוכנו ע"י	מדינות ע"י אגף המדינות	1.
		א. מדינות שבוצעו ע"י מודדים מוסמכים ישולמו לפי חשבון שהוגש ע"י האגודה ואשר ע"י מר וילנברג. ב. מדינות שבוצעו ע"י מהנדסי האגודה ישולמו לפי י"ע כפי שיקבעו ע"י מר וילנברג.	מדינות שבוצעו ע"י האגודה	2.

מועד הישיבה הבאה: תמוז לנכחים ו' מר ח. ליבני - מנכ"ל האגודה
מר י. רידר - ראש צוות תברון, משהב"ש
מר ל. קוקוס - מנהל מח' טכנית - משהב"ש י-ם

רשם: טע/



1547 27 28 1942

1942 27 28 1942

1547 27 28 1942

1547 27 28 1942

1547 27 28 1942

1547 27 28 1942

1547 27 28 1942

1547 27 28 1942

1547 27 28 1942

1547 27 28 1942

1547	27	28	1942
1547	27	28	1942
1547	27	28	1942

1547 27 28 1942

1547 27 28 1942

1547 27 28 1942

< 2 > מחדשי הישוב היהודי

קלמן.
 מנחם.

בד
 אל
 מאה
 רעיון

כמובן ש חילופי שאלון, מזהיר
 רק ש ידק. נחתנו לו יצתנו אחר
 ש דיסוסיה. להפך אחת דבר
 לפני הקהילות ניתן להשיג דבר
 יותר, ועם נקל דבר.
 אחי נק לא נפתח מהמחזק דין
 בק"מ את קרית ארבע. כל אופן
 אחי מקקס נמק, לו לתכנן נגד
 ש חילופי שאלון חודשה
 כאלפן תדור, זה רק יוצר אחר
 לו שמאלית.
 מנחם.

מחדשי הישוב היהודי

קאמין בורג - אסתר
מרתם זלמן.

כ"ד

אל

מאה

הנדון

כ"ד ב' חמ"ק' אמת'ק'ק

אויפ'מק'!



חתימה

כ"א אדר א' תשס"ד

מחדשי היישוב היהודי

מחזור 85/3/84

10

למחזור
10 יולי

לכבוד

מבשרי ירושלים

הגב' בלית הקמח חתונה.

משרד טכני
ירושלים

א.נ.

שאלה מסקנים פוליס, דברתי הולד, פוליס, מחזור.

תשובה:

מסקנים פוליס מובנים לדבר את פוליס דברתי מחזור:

1. סטול בית יבנה ש חצר - בולדו הולדו מחזור.

2. סטול בית מ - 6.

3. בית מקום אברהם. (בס מקדש אברהם בולדו הולדו מחזור).

אנו מקדש אחיזה טכניק יבנה ונו אהבה ואהבה

4. פוליס הולד ונוה בולדו זמ אהבה יבנה, טכניק אהבה.

בית אהבה בולדו זמ אהבה הולדו זמ אהבה

יבנה, כד' אנו נחמד בית יבנה הולדו זמ אהבה

אנו אהבה בולדו זמ אהבה.

דברתי

אנוה אהבה


אנוה אהבה.

בחרון



היחיד:

זמן סוית - "אשרת"



25/3/84

9 428

754 754

המשפחה 3374 - מ. 1.

מחזור פסח / פ' תש"א

1. 1. 1.

195

227 / 160 217 214 212

מחנה ישיבה חורף 1941

אשר יתן לך ה' אלהיך ואת כל אשר תעשה יצליח.

[illegible]

(נאמר כי מחברת זאת שם זיכרון את המנהג
של ימים, וזהו המנהג של ימים קודמים.)

7 f 7315

75 p. 30 R 47

pg 22 6/16

178

25



המקור: "אשרת" - פזמון

כוחדשי הישוב היהודי

בד"ה אלכסנדר ד' תרס"ט

אלק' ובלוזה

מחמ"ס

הנדון

אני נאמתי לכת' יתכן לאמנול

קסד'לות הגה כס"ד

קבל אלפסן קבל" 2 מסת'ים

נמו בן ימי מקדש אכרז את קלמן

פזית כס"י נאמ'ים:

1. תאום אור מפירות - נותן לזה

לדבר דרך המאוצר

2. תאום אור תמנן ק"ת חמ"ן

חננו נמ"ן קל'פולן חצ' ש"כ ל"ל

חתימה



מחדשי הישוב היהודי

בית

יבוצה

אל

מקום

המדינה

נא להגדיר
גודל ואופן

12/32

חתימה

מחדשי היישוב היהודי

10

לכבוד

לכבוד יו"ר

ראש ב"ה הקמה חדון.

משרד סיכון
ירושלים

25/3/84

א.י.

שאלה מקדים פוליס, דרימי הולד, הילד'י חדון.

החדון: מקדים פוליס מוכנים לקצר את הנאומים הקדים חדון:

1. סכום בית הנגמר על חקף - הולד הילד'י בחדון.

2. סכום בית מס' 6.

3. קניית מקוה אברהם. (הם מקדישים לתקומה הילד'י בחדון).

אנו מקדישים מאשרד סיכון יאסר ונו לתמוך ולספק

א. סדויקלים אלו, וזאת קראנו את אנשים באב, שזיה מנהל.

ב. חקף לבגמל בתכנון וקניית נאומים אלו בהקדמ

אפשר, נדי' אלו נחמל את רכונם הילד'י על גורמים

אלו אשר בעתן חדון.

דריכה

מנחם לנר

מנהל פא'.

בחרון



היו"ר:

קאמן ב"ה - "אשרת"

נארישבע, בד' באדר ב' תשמ"ד

28.3.1984

הפרויקט הרובע היהודי בתברון

דיון מס' 21 בנושא רובע "חסד לאברהם" - חכנון

שנערך ב: במשרדי האגודה תאריך: 25.3.84

נוכחים: ה"ח"י, רידר - ראש צוות תברון - משהב"ש
ס. מנדל - אדריכל הרובע
ח. קרני - אשרת

27

10-584

מס' סדר	הסעיף	החלטה	לסיסול	תאריך	שם
1.	בית הדסה קומת ביניים	הקומה תוכנן ותבוצע כפנימיה לתלמידי ישיבה לפי סיכום עם מנהל המחוז. מכתב בנושא יועבר למר קסטור	30.3.84	אשרת	
2.	בית שניאורסון - השטה - חניון	חניון חת קרקעי תחת לבית השטה ולרחבת הכניסה לרובע "חסד לאברהם": א. הבדקנה אפשרויות הכניסה מכון צפון ומכון מזרח (תחנת הדלק) ב. מוצע לחכנן ולבצע חניון חת קרקעי גם אם הכניסה לתוכו מהכוונים הנ"ל אינה זמינה עתה. בשלב הביניים ישמש למקלט ולפעילות ציבורית.	1.4.84	רידד	
3.	חכנון חצרות	חוכן פרוגרסה להנחיית מתכנן הפיתוח הפרוגרסה תכלול: א. קומת הביניים בבית הדסה - פנימית תלמידי ישיבה. ב. מתחת לרחבת הכניסה - חניון חת קרקעי ג. מיקום למאגר גז מרכזי. ד. מאגר מים מרכזי. ה. מיקום לגנרטור חרום	30.3.84	מנדל	
4.	מרפאה	א. אישור למדידת המרפאה יטופל ע"י ב. פנוי המרפאה נמצא בבדיקה אצל הגב' ס. אלבק	30.3.84	רידד	
5.	בית חסון קומת ג'	גג המבנה במצב מעורער. מהנדס ורשבטסקי יזומן לצורך חוות דעה מקצועית.	5.4.84	אשרת	
6.	בית חסון - ביוב	נתקבל אישור העירייה לחוואי קו הביוב דרך מהלך המדרגות לכוון רחוב צפוני. עדיין לא התקבל אישורה של גב' ס. אלבק לסתימת המדרגות.	30.3.84	רידד	
7.		2/..			

מועד הישיבה הבאה: תמוז לנכחים ר' מר. ל. קוקוס - מנהל מח' טכנית - משהב"ש י-ם

מר מ. ליבני - מנכ"ל האגודה

טס/
רשם:



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL. 60637
JAN. 1, 1964

PROF. J. H. VAN VLIET

Dear Sir:
I have your letter of December 15, 1963, regarding the
loan of the book "The History of the United States" to the
University of Chicago Library. I am sorry that the book
is not available at the present time.

No.	Title	Author	Date
1.	The History of the United States	John Jay	1787
2.	The Federalist	James Madison, Alexander Hamilton, John Jay	1788
3.	The Declaration of Independence	Thomas Jefferson	1776
4.	The Constitution of the United States	The Framers	1787
5.	The Bill of Rights	The Framers	1791
6.	The Emancipation Proclamation	Abraham Lincoln	1863

באר-שבע.

הפרויקט

כנושא

דיון מס'

תאריך

שנערך ב

נוכחים:

- 2 -

לסיסול		ה ת ל ס ה	הסעיף	מס' סדי
שם	תאריך			
אשרת		א. מערכת חימום מיט סולרית לשימוש קומות א' ב' תורכב על גג קומה ג'. בשלב בו יפורק הגג תפורק המערכת.	7. בית חטון - מיט חמים	
אשרת		ב. כנ"ל מיכלי מיט.		
אשרת+רייזר		א. יבדק עם העירייה הוספת גנרטור להפסקות חשמל ולחרוט. (סכמת חיבור כמו בקרית ארבע)	8. חשמל	
מנדל		ב. יבדקו אלטרנטיבות תכנוניות למיקום הגנרטור.		

הסוגה לנוכחים וי'

מועד הישיבה הבאה:

רשם:

