

קישור 1

סלולר

מדינת ישראל

משרדי הממשלה

מנהל קניין בפרט

311 הקניין יחיד

מסודר

הסלולר

דואר, טל

כביש לאזור משרדי - נמל

המספר: 39/46493/73

קניין: סלולר, הסלולר: 100,000

12/575 - 1/1974

7477/16 - 86

מחלקה

מס. חיק מקורי

3639



כביש לאזור משרדי - נביעות

גל - 7477 / 16

מספר פיו: 1399433
מספר לוגי: 109.18/1 - 985
כתובת: 02-106-01-07-06
27/08/2013

מזהה פיו:
מזהה לוגי:
כתובת:

שם הישוב _____ סוג המבנה _____
 מס' החוזה _____ הקבלן _____
 הסכום _____ ל'

תאריך החלפת העבודה -  תאריך גמר העבודה _____

שינויים - הגדלה _____
 הקטנה _____

חנודת החשבונות

חשבון מס'	תאריך האישור	מזב העבודה %	סכום	ה ע ב ו ד ה
1	22.4		48174-	
2	24.5		124.899-	
3	23.11	כ	127184.4	

הערות:-

7-12-75

י.ח.

י/ס 77

אצמ"ק ק"ט ס הכסף

כולל האוצה שנייה

דמיכא המלך

אור צב"ק לזכרון הכסף

ה"ח מהסוכות למסור

השכ"ו

י.ח.

י.ח. (מח.)

מו ז כ ד

(להתכתבות סנימית במשרדי הממשלה)

528

התאריך

→
: TND

ת"ק מס'

[illegible]

3639

הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית

המחלקה לכספים

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית

טלפון: 057/232
טלס: 0565

מס' _____

3-6.75

מחוז הנגב

במשכורת נא להזכיר:

22.5.1975

באר שבע, ת"ד 5

א ל: מר י. רוסיאנסקי

מאה: סניף מח' הכספים חבל הנגב באר-שבע

הנדון: כביש בנביעות.

רצ"ב העתק מכתב משרד השכון אלינו שבו הם תובעים שנשלם להם
142,000.- ל"י בהתאם למכתבנו אליכם מיום 22.10.74.

במכתבנו הנ"ל אנחנו, אמנם, התחייבנו לשלם לכם את הסך הנ"ל
אולם רק לאחר שהגישו לנו חשבון מפורט ומאושר על העבודה.

נבקשכם להגיש לנו חשבון ע"מ שנוכל לשלם לכם כפי דרישת
משרד השיכון.

ב ב ר כ ה,

י איון

העתק:
מר א. שחר
גזברות משרד השכון

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION



Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill. 60610.
Subscription price, \$5.00 per annum in advance. Single copies, 15 cents.

CONTENTS

Editorial: The Role of the Physician in the Community. 1

Original Articles: The Role of the Physician in the Community. 1

1. The Role of the Physician in the Community. 1

Editorial: The Role of the Physician in the Community. 1

„אדרי“

כבישים ועבודות עפר בע"מ

טלפון 961786

ניר צבי

תאריך: 4.9.74

מס'

לכבוד

מר א. כסין

מחלקה טכנית של הסוכנות היהודית

תל - אביב

א. נ.,

לפי בקשת י. זיידה הרינו מבציאים לך העתק השכונ סופי למרכז משקי
בנביעות, בצדוף טבלת התיקרויות התחלתית ובצוע לעבודה זו.
התקציב הנדרש להגדלה לעבודה זו הוא אך ורק בעקבות התיקרויות.
הכמויות לעבודה זו לפי הכפרט המקורי.
נא טיפולך להעברה כספים על פנה להגדיל את החוזה של
משרד השכון בהתאם.

בברכה שנה טובה

אדרי

כבישים ועבודות עפר בע"מ

ניר צבי טל. 961786 953265

1777

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

1777

1777

1777

1777

1777

1777

1777

1777

1777

1777

1777

1777

1777

1777

1777

1777

1777

1777

אדר

כנישים ועבודות עפר בע"מ
נ"ר צבי

25.7.74 תאריך

המחיר
מ"ש חש"ש
מס' 2975/9

No.

חשבון סופי

מס' החשבון / הגף לבגיה כספית בחוץ הנגב .

לכבוד

פלילת כביש לאזור חש"ש במושב נביעות חוזה מס' 39/46493/73 .

העבודה

סעיף	תאור העבודה	יחידת מדידה	כמות	מחיר	סה"כ
כנישים ורשימות במחיר חש"ש					
3.1	חפירה כמו בסעיף 1.1	מ"ק	153.36	5.-	766.80
3.2	חידוק מלא כמו בסעיף 1.2	מ"ק	698.25	3.-	2,094.75
3.3	עיצוב צורה דרך כמו בסעיף 1.3	מ"ר	7972.86	1.-	7,972.86
3.4	חשתית כמו בסעיף 1.4	מ"ר	7972.86	2.80	22,324.01
3.5	חשתית שכבה שניה כמו בסעיף 1.5	מ"ר	7972.86	3.20	25,513.15
3.6	השלמת פוליים כמו בסעיף 1.6	מ"ר	1216.34	1.80	2,189.41
3.7	הכנת חשתית כמו בסעיף 1.7	מ"ר	7972.86	1.60	12,756.58
3.8	בסון אסמלס כמו בסעיף 1.8	מ"ר	2315.62	11.50	26,629.63
3.9	צווי עליון לפוליים כמו בסעיף 1.10	מ"ר	1216.34	1.80	2,189.41
3.10	הוספת עבוד מלוי חצר ברחבה , שחובת מחוץ לשטח העבודה .	מ"ק	544.89	15.-	8,173.35
3.11	הוספת עבוד סדור פמוקים בכביש בישה לרחבה 94 מ"מ x 2 גדרים א 8 מ' רוחב .	מ"ר	1504.00	1.40	2,105.60
סה"כ עבודות לפי חוזה					
112,715.55					
החזקת החתולית ובצוע מחסובר 1973					
121.4					
45.3% =					
176.4 1974 יולי					
51,060.15					
סה"כ					
163,775.70					

אדר

כנישים ועבודות עפר בע"מ
נ"ר צבי מס' 961786

אדרי

כבישים ועבודות עפר בע"מ
נ"ר צבי

תאריך

חשבון

No.

מסד החשבון / חגף לבניית כבישים מהירז חנגב .

לכבוד

סלילה כביש לאזור מקי במחנה נמירות חודש 99/46493/ד

העבודה

סעיף	תאור העבודה	יחידת מדה	כמות	מחיר	סה"כ
<u>החירויות לחודש</u>					
	בסיס המחירים חודש אוקטובר 1973				121.4
	חודש יוני 1974				168.4
	על חשבון חודש יולי 8 נקודות פחות				176.4
	$\frac{176.4 - 121.4}{121.4} = 45.3\%$				

אדרי
כבישים ועבודות עפר בע"מ
נ"ר צבי סל. 961786 963265

אדרי
כבישים ועבודות עפר בע"מ
נ"ר צבי סל. 961786

מ ד י נ ת - י ש ר א ל

מינהל לבניה כפרית ויטובים חדשים

הל-אביב

3639 / 216

אל: גזברות מסרד הסיכון

מאת: מינהל לבניה כפרית ויטובים חדשים

א.נ.ג.

הנדון: שחרור ערבות

חוזת מס':

העבודה:

המקום:

הקבלן:

בזה הריני לאשר כי אפשר לשחרר את הערבות להבטחת טיב העבודה של העבודה הנ"ל.

החשבון הסופי של העבודה הנ"ל הועבר אליכם ביום 27.11.44

הערות:

ב ב ר כ ה,

צ. הורביץ

ממונה על חוזים ומכרזים

תאריך

אישור המחוז:

חתימת מהנדס המחוז

חתימת ראש צוות

STATE OF NEW YORK

IN SENATE,
January 10, 1907.

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF

THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1906

ALBANY:

1907.

PRINTED BY THE STATE PRINTING OFFICE, ALBANY.

THE STATE OF NEW YORK.

THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE.

ALBANY:

1907.

THE STATE OF NEW YORK.

THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE.

ALBANY:

1907.

THE STATE OF NEW YORK.

THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE.

ALBANY:

1907.

THE STATE OF NEW YORK.

THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE.

ALBANY:

1907.

"אדרי"

כבישים ועבודות עפר בע"מ

טלפון 961786

ניר צבי

תאריך: 17.8.75

מס"

לכבוד

י. רוסיאנסקי

מהנדס מחוז הנגב

אגף לבניה כפרית

א. נ. ,

הנדון : שחרור ערבויות

העבודות הרשומות להלן , הסתימו , הועבר חשבון סופי ועברה שנת האחריות .

1. חוזה מס' 39/43963/72 סלילת כבישים בכארן . - 3119 ✓

2. חוזה מס' 39/46437/73 סלילת כבישים בנביעות . 3583

3. חוזה מס' 39/46493/73 סלילת כבישים בנביעות . 3639

4. חוזה מס' 39/46064/72 סלילת כבישים עין - יהב . 32041 ✓

לאור האמור לעיל , נבקשן לשחרר הערבויות לעבודות הנ"ל .

בכבוד רב

אדרי

כבישים ועבודות עפר בע"מ
ניר צבי
961786

SECRET

COMBINED INTERIM REPORT

CONFIDENTIAL

DATE: 10/1/50

BY: [illegible]

1. INTRODUCTION

2. BACKGROUND

3. SUMMARY OF FACTS

4. ANALYSIS OF FACTS

5. CONCLUSIONS

ANALYSIS OF FACTS

The following facts were obtained from the investigation:

1. On 10/1/50, [illegible] was interviewed.

2. On 10/2/50, [illegible] was interviewed.

3. On 10/3/50, [illegible] was interviewed.

4. On 10/4/50, [illegible] was interviewed.

5. On 10/5/50, [illegible] was interviewed.

[Handwritten signature]

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL REPORT
10/1/50

מדינת ישראל

3639/

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
הקריה, תל-אביב

תאריך: 21.11.74

מס': 39/46493/73 /3312

אל: גזברות משרד השיכון

מאת: האגף לבנייה כפרית

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
ד טבת תשגה 74 2 0. 12.
מחוז הנגב

חשבון סופי של חוזה מס' 39/46493/73 חנדון:

העבודה: סלילת כביש לאזור המסקי

המקום: גביעות

הקבלן: חב' ארדי בע"מ

ל"י 127,154.55

רצ"ב הרינו מעבירים ח-ן סופי של החוזה חנדון, בסך

הסכום למשלום הוא 122,107 ל"י לאחר ביכורי של 1% ע"ח בדיקות ו-3% ע"ח קרן בטוח.

נא לתקטן/להגדיל את החוזה שהיקפו עתה - 110,000 ל"י

בסך - 17,154.55 ל"י

סח"כ - 127,154.55 ל"י

החשבון כולל: -

המיקרוריות - 29,941.59 ל"י

הורדה ע"ח בדיקות - 1,271.55 ל"י

הורדה ע"ח קרן בטוח - 9,776 ל"י

א. גלויברמן

מנחל האגף לבנייה כפרית

העתיקים: מר י. רבינוביץ/מר י. מרגלית

מחנרס מחוז -

הקבלן - חב' ארדי בע"מ, ביר בני

אגף חוזים ובטחונות -

מחלקה לסטטיסטיקה -

אגודת חסידים

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

תשס"ח

אדרי

כבישים ועבודות עפר בע"מ
ניר צבי

תאריך: 25.7.74

No.

769

מס' חש"ש שולט
מס' האגודה 2975/9

מס' 9810

חשבון

מסד חשבון / אגף לבניה כספית מחוז חגב

לכבוד

סלילה כביש לאזור טקני בחוטב גביעות חורב סטר 39/46493/73

העבודה

סעיף	תאור העבודה	יחידת מדה	כמות	מחיר	סה"כ
כבישים ורחבות באזור טקני					
3.1	הסירה כמו בסעיף 1.1	מ"ר	153.36	3.-	766.80
3.2	הידוק בלא כמו בסעיף 1.2	מ"ר	643.95	3.-	1,931.58
3.3	עיצוב צורה ודרך כמו בסעיף 1.3	מ"ר	7972.86	1.-	7,972.86
3.4	הטמית כמו בסעיף 1.4	מ"ר	7972.86	2.80	22,324.01
3.5	הטמית טכנה שניה כמו בסעיף 1.5	מ"ר	7972.86	3.20	25,513.15
3.6	הטמית טוליים כמו בסעיף 1.6	מ"ר	1216.34	1.80	2,189.41
3.7	הכנה הטמית כמו בסעיף 1.7	מ"ר	7972.86	1.60	12,756.58
3.8	בטון אפלט כמו בסעיף 1.8	מ"ר	2315.62	11.50	26,629.63
3.9	צמחי עליון לטוליים כמו בסעיף 1.10	מ"ר	1216.34	1.80	2,189.41
3.10	חומט עבור סלילי סטר ברחבה, מחובת מחוז לשטח העבודה.	מ"ר	499.59	2.30	1,128.36
3.11	חומט עבור סדור ספוקים בבניס גיטה לרחבה 94 מ"מ א 2 בדדים	מ"ר	1,128.00	1.00	1,128.00
א"מ" רוחב 6					
סה"כ עבודה לפי חוזה					
פחית הנחה 7% לפי תנאי החוזה					
החזרות החלמית ובבוק מחוקטמר 1973					
ההוספה לפחית הנחה					
131.4					
176.4					
1974					
33.8					
סה"כ					
העבודה הנ"ל בוצעה					
197 / חתימת המפקח					
125,883					
122,107					

מספר המיקוד

121.4 121 10.13 10.13

158.3 158 3.74 3.74

הפרש המספרים לבין המספר הממוצע

$$\frac{158.3 - 121.4}{121.4} = 30.4\%$$

הפרש המספרים לבין המספר הממוצע

0.7 3.74

$$\frac{160.5 - 158.3}{158.3} = 3.0\%$$

0.7

$$\frac{164.9 - 158.3}{158.3} = 4.2\%$$

1.2

$$30.4 + 0.4 = 30.8\%$$

הפרש המספרים לבין המספר הממוצע

$$30.4 + 0.4 = 30.8\%$$

הפרש המספרים לבין המספר הממוצע

121.4

158.3

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

3638

מס':

באר-שבע,

אל:

מאת:

הנדון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשבון חלקי/מופי פס'

לעבודה

במשק / מושב

הקבלן

לפי חוזה

על סך

הערות:

לוטח:

מהנדס הסחור

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית -

פס'

בפר-שכר,

אלי:

מאת:

הנדרון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כמ חשבון חלקי/סופי פס'

לעבודה

במשק / מושב

לפי חוזה

הקבלן

על סך

הערות:

לוטח:

מהנדס הסחור

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

אדרי

כבישים ועבודות עפר בע"מ


נ"ר צבי

25.7.74

תאריך

No.

769



מס' 9610

חשבון

סדר חשבון / אגף לבניה כסרית מחוז חגב .

לכבוד

טלילת כביש לאזור כק"י במוטב נביעות חרות כסרית . 39/46493/73

העבודה

סעיף	תאור העבודה	יחידת מדה	כמות	מחיר	סה"כ
כבישים ורחבות באזור כק"י					
3.1	חפירת כמו בסעיף 1.1	מ"ק	153.36	5.-	766.80
3.2	חידוק סלע כמו בסעיף 1.2	מ"ק	643.85	3.-	1,931.85
3.3	קיצוב צורת דרך כמו בסעיף 1.3	מ"ר	7972.86	1.-	7,972.86
3.4	הטתית כמו בסעיף 1.4	מ"ר	7972.86	2.80	22,334.01
3.5	הטתית שכבה שניה כמו בסעיף 1.5	מ"ר	7972.86	3.20	25,513.15
3.6	הטתית טוליים כמו בסעיף 1.6	מ"ר	1216.34	1.80	2,189.41
3.7	הכנת הטתית כמו בסעיף 1.7	מ"ר	7972.86	1.60	12,756.58
3.8	הטתן הסלע כמו בסעיף 1.8	מ"ר	2315.62	11.50	26,629.63
3.9	צפוי קליזון לטוליים כמו בסעיף 1.10	מ"ר	1216.34	1.80	2,189.41
3.10	הוספת קבור מלוי הסר ברחבה , שחובה מחוץ לשטח העבודה .	מ"ק	490.59	2.80	1,428.36
3.11	הוספת קבור סדור שמועית בבניס גישה לרחבה 94 מ"מ א 2 צדדים א צ"מ רוחב .	מ"ר	1,128.00	1.00	1,128.00
סה"כ עבודות לפי חוות					
נחל הנחל 7% לפי מיקוי הנחל					
החיקות החלחית ובצוע					
החיקות (פנימי) הנחל					
121.4 1973 - סוקטור					
176.4 1974 - יולי					
סה"כ					
העבודה הנ"ל בוצעה					
197 / חתימת המפקח					
אדרי					
כבישים ועבודות עפר בע"מ					
961756					

תכנית מחקר

הכיסוי הממוצע לפני חיתוך 121.4
 הממוצע 158.3

ההפרש הממוצע לפני חיתוך 37.4

$$\frac{158.3 - 121.4}{121.4} = 30.4\%$$

ההפרש הממוצע

$$37.4 : 3.0 = 12.5$$

$$\frac{160.5 - 158.3}{158.3} - 3.0 = 0.0$$

$$\frac{164.9 - 158.3}{158.3} - 3.0 = 1.2$$

$$1.2 : 3 = 0.4\%$$

$$30.4 + 0.4 = 30.8\%$$

ההפרש הממוצע

Handwritten signature

Handwritten signature

אגף לבנייה כספית

13.11.74

אלו פר אביבי - ממונה על עליות חדשות

1015-טנג/3639

הנדון: נביעות - כבישים באזור משקי

רצ"ב הננו מעבירים אליך התחייבות של הנהלת ההסתדרות
הציונית העולמית (המח"לכספים) על סך - 142,000 ל"י עבור
בצוע כבישים פנימיים באזור משקי במוטב נביעות.

לידיעתך ומסולך.

לוחם: התחייבות

ב ב ר כ ה,

י. רוטמאנסקי

מ.מ. מחנך מחוז הנגב

העמק:

פר גלויברמן - מנהל א.ב.כ.

פר בלך - ממונה על חוזים ומכרזים

מחנך אזור הערבה ומיבי

חב" אל-יום - מקום חוץ

יד/רב

36391
הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית

המחלקה לכספים

בתשובה נא להזכיר:

מס'

טלפון : 057/2321

טלפקס : 0565

22.10.1974 באר שבע
ת"ד 5



לכבוד

האגף לבנייה כפרית

משרד השכונות

א.נ.א.

מאחר ובמושב "נביעות" אתם מבצעים עבודות כבישים ועפר. אנו מתחייבים בזה להשתתף בכבישים שבאזור המשקי של המושב בסכום שלא יעלה על -142,000 ל"י.

אה הסכום הנ"ל נשלם לכם לאחר שתמציאו לנו חשבון מפורט ומאושר על העבודה.

בכבוד רב,

יאזרן קלצר

91/69499

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

LANDS OFFICE

STATE OF TEXAS

COUNTY OF DALLAS

SECTION 16, T. 10 N., R. 10 E., S. 10 E.

ENCLOSURE

TO THE
LANDS OFFICE
DALLAS, TEXAS.
FROM




SECTION 16, T. 10 N., R. 10 E., S. 10 E.
SECTION 16, T. 10 N., R. 10 E., S. 10 E.
SECTION 16, T. 10 N., R. 10 E., S. 10 E.

SECTION 16, T. 10 N., R. 10 E., S. 10 E.
SECTION 16, T. 10 N., R. 10 E., S. 10 E.
SECTION 16, T. 10 N., R. 10 E., S. 10 E.

SECTION 16, T. 10 N., R. 10 E., S. 10 E.
SECTION 16, T. 10 N., R. 10 E., S. 10 E.
SECTION 16, T. 10 N., R. 10 E., S. 10 E.

22.10.1974



לכבוד

האגף לבנייה כפרית

משרד הביטחון.

א.ג.2,

מאחר ובמושב "נביעות" אחת מבצעים עבודות כבישים ועפר. אנו
מתחייבים בזה להשתתף בכבישים שבאזור השקקי של המושב בסכום
שלא יעלה על - 142,000 ל"י.

אח הסכום הנ"ל נשלם לכם לאחר שתמציאו לנו הסכמן מעורר ומאושר על
העבודה.

בכבוד רב,

שלוי

יאנון

91/69499

36391
כ"ט
האגף לבניית מפריח

כ"ט באול תשל"ד
10 בספטמבר 1974

מחוז הגלב

מר א. איזנשטיין

א. בטין

נביעות - כביש מנימי לאיזור תשע

חריני לאשר שבדקתי ואישרתי את ביצוע הכביש לאיזור תשע
(איזור המיכני) בנביעות ועלותו בסך - 142,000 ל"י.

הואיל והכביש כבוצע ע"י משרד הטיכון, אבקש להעביר להם
המחייבות כספית ע"ס - 124,000 ל"י האמורים לעיל.

גבר כח,

212
א. בטין

העקו מר י. רוסיאנסקי
מר י. ליפמן
מר י. רוזנבלט

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב, רמת אביב, רח' האוניברסיטה, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' עקיבא, מגרש מהנדס העיר, ת"ד 301, טל' 22167
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 3382, 2534

משרד השיכון
 האגף לבניה כפרית
 תש"ל 74 = 19.7.74
 חתום הנגב

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת אספס

מס א-בס/67388

ביום: 15/7/74
 25
 14
 13
 12
 11
 10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1

מוזמין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השיכון - באר שבע.

החומר לבדיקה : גלילי אספלט מכבישים פנימיים במושב גבעות.

המדגם יס: בבחור ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : עובי שכבה צפיפות גלילים.

תוצאות הבדיקה

הגלילים הוצאו מהכביש בעזרת מכונת קדוח ביום: 2.7.74

מדגם מס	עובי הגלילים בס"מ	צפיפות (ק"ג/מ"ק)
11	6.3	2105
12	5.2	2090
13	5.6	2070
14	6.7	2165
15	6.6	2090
16	6.3	2130
17	6.8	2150
18	7.6	2190
19	6.8	2205
20	6.5	2190
21	5.1	2140
22	6.2	2100
23	6.5	2150

2 / 1

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

(Handwritten signature)

התקן למדידת כוח

התקן זה מיועד למדידת כוח המושך או המדחף. הוא מורכב ממשקל, מנגנון מדידה ומסך קריאה. המדידה מתבצעת על ידי מדידת הזווית של המעולה.

התקן למדידת כוח

התקן למדידת כוח

01300/02-01

התקן למדידת כוח

התקן למדידת כוח : התקן למדידת כוח, התקן למדידת כוח.

התקן

התקן למדידת כוח : התקן למדידת כוח, התקן למדידת כוח.

התקן למדידת כוח : התקן למדידת כוח, התקן למדידת כוח.

התקן למדידת כוח : התקן למדידת כוח, התקן למדידת כוח.

התקן למדידת כוח : התקן למדידת כוח, התקן למדידת כוח.

התקן למדידת כוח	התקן למדידת כוח	התקן למדידת כוח
11	2.2	2102
12	2.2	2102
13	2.2	2102
14	2.2	2102
15	2.2	2102
16	2.2	2102
17	2.2	2102
18	2.2	2102
19	2.2	2102
20	2.2	2102
21	2.2	2102
22	2.2	2102
23	2.2	2102

בש/2/67377

הגלילים הוצאו מהכביש בעזרת מכונת קדוח ביום: 2.7.74

צפיפות (ק"ג/מ"ק)	עובי הגלילים בס"מ	מדגם מס.
2120	6.5	24
2150	5.4	25
2090	5.7	26
2120	6.1	27
2160	5.0	28
2155	6.6	29
2210	6.8	30
2215	8.0	31
2150	6.0	32
2145	7.8	33
2180	7.4	34
2135	7.2	35
2130	5.4	36

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העוזר מר אלוטיל ת"א.
מר גלוברמן ת"א.
מר אדרי
מר חסון גולדברג.
באר שבע 11-07-1974
שב/

חב/ 173702

U.S. AIR FORCE OFFICE OF SPECIAL INVESTIGATION

STATION	DATE	TIME	LOCATION
45	10/15/70	10:00	STATION
46	10/15/70	10:05	STATION
47	10/15/70	10:10	STATION
48	10/15/70	10:15	STATION
49	10/15/70	10:20	STATION
50	10/15/70	10:25	STATION
51	10/15/70	10:30	STATION
52	10/15/70	10:35	STATION
53	10/15/70	10:40	STATION
54	10/15/70	10:45	STATION
55	10/15/70	10:50	STATION
56	10/15/70	10:55	STATION
57	10/15/70	11:00	STATION
58	10/15/70	11:05	STATION
59	10/15/70	11:10	STATION
60	10/15/70	11:15	STATION

STATION 45
STATION 46
STATION 47
STATION 48
STATION 49
STATION 50
STATION 51
STATION 52
STATION 53
STATION 54
STATION 55
STATION 56
STATION 57
STATION 58
STATION 59
STATION 60

STATION 45
STATION 46
STATION 47
STATION 48
STATION 49
STATION 50
STATION 51
STATION 52
STATION 53
STATION 54
STATION 55
STATION 56
STATION 57
STATION 58
STATION 59
STATION 60

3639/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69 977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה

על

מ ל ו י בדיקת

מס' א-בש/66640

ביום:

מומין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון, באר שבע.

החומר לבדיקה : מלוי מאדמה מקומית בבביעות.
תשתית כבישים.

המידגם יס: בבחרו באקראי ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : צפיפות באתר.

תוצאות הבדיקה (מעבדת שדה חודש מאי 1974)

צפיפות באתר : ראה דו"ח מצורף

שלמה טרובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר גלברמן-ת"א.
מר אלוטיל-ת"א.
מר אדרי.
מר חסון גולדברג.

באר שבע 11-06-1974
אר/

החשבון ישלח בנפרד

צפיפות באתר :

תאריך	מס.	עובי השכבה	שכבה	צפיפות יבשה (ק"ג/מ"ק)	רטיבות בזמן בבדיקה (משקל)	% אבן גדול מ-3/4"	מקום הבדיקה
5.5.74	1	15	ראשונה	2090 ✓	4.8	23	רחבה גדולה
"	2	15	"	2085 ✓	5.3	15	מחפרה 9
"	3	15	"	2090 ✓	5.3	23	"
"	4	15	"	2085 ✓	5.3	12	"
"	5	15	"	2080 ✓	4.2	13	"
19.5.74	G 6	17	שניה	2080 ✓	2.3	10	-
"	"	17	"	2120 ✓	2.7	11	-
"	35 L	18	"	2130 ✓	2.3	17	-
"	33 R	17	"	2110 ✓	2.7	19	-
"	31 CL	17	"	2120 ✓	3.4	16	-
"	29 L	18	"	2050 ✓	2.3	20	-
"	27 CL	19	"	2140 ✓	3.1	17	-
"	25 R	17	"	2130 ✓	2.7	15	-
"	G רחבה	17	"	2110 ✓	2.3	17	-
"	"	18	"	2120 ✓	2.3	17	-
20.5.74	23 R	17	"	2120 ✓	2.7	11	-
"	21 CL	18	"	2140 ✓	2.3	12	-
"	19 C	19	"	2150 ✓	3.1	14	-
"	G רחבה	18	"	2110 ✓	2.3	17	-
"	"	20	"	2140 ✓	2.7	15	-
"	17R	20	"	2160 ✓	2.3	11	-
"	14 CL	17	"	2120 ✓	3.1	12	-
"	13 L	20	"	2050 ✓	2.3	7	-
"	B רחבה	20	"	2130 ✓	3.1	9	-
"	"	20	"	2120 ✓	2.7	8	-
"	11 R	20	"	2100 ✓	2.7	10	-
"	9 L	20	"	2120 ✓	2.3	8	-
"	7 CL	20	"	2130 ✓	3.1	8	-
"	G רחבה	21	"	2180 ✓	2.7	10	ב. חוזרת
"	29 L	19	"	2140 ✓	3.1	8	"
21.5.74	5 CL	15	"	2170 ✓	5.8	13	-
"	2 R	15	"	2130 ✓	4.7	10	-
"	1 ח (1)	15	"	2130 ✓	4.2	11	-
"	1 ח (2)	15	"	2160 ✓	5.3	14	-
"	4 ח	15	"	2120 ✓	5.3	15	-
"	4 12	15	"	2130 ✓	4.2	11	-
23.5.74	07 CL	15	"	2120 ✓	5.3	16	-
"	05 R	15	"	2115 ✓	5.3	16	-
"	03 L	15	"	2140 ✓	5.3	12	-
"	02 CL	15	"	2110 ✓	4.2	14	-
28.5.74	130 R	15	שניה	2110 ✓	2.6	16	-
"	128 CL	15	"	2120 ✓	5.3	12	-
"	126 L	15	"	2165 ✓	5.3	6	-
"	124 R	15	"	2135 ✓	5.3	9	-
"	122 CL	15	"	2130 ✓	3.6	11	-
"	120 L	15	"	2110 ✓	5.3	9	-
"	118 R	15	"	2120 ✓	4.7	15	-
"	116 CL	15	"	2120 ✓	5.3	13	-
"	114 L	15	"	2165 ✓	5.3	12	-
29.5.74	137 CL	15	"	2110 ✓	5.8	-	-
"	135 L	15	"	2125 ✓	5.8	7	-
"	133 R	15	"	2105 ✓	5.3	9	-
"	1	15	"	2000 ✓	3.6	12	חניה ד' 1
"	2	15	"	2070 ✓	4.2	10	חניה ד' 2
"	1	15	"	2130 ✓	5.3	18	חניה ג' 1
"	2	15	"	2130 ✓	5.8	10	חניה ג' 2

צפיפות באתר :

מקום הבדיקה	אבן גדול מ-3/4"	רטיבות בזמן הבדיקה (משקל)	צפיפות יבשה (ק"ג/מ"ק)	שכבה	עובי השכבה הנבדקת בס"מ	מס' סדר	תאריך
חבקה 1 ח	14	5.3	2100	שביה	15	1	30.5.74
ח 2 "	9	5.3	2130	"	"	2	"
ח 3 "	16	5.8	2130	"	"	3	"
חבקה 1ב	13	5.8	2150	"	"	4	"
ח 2ב	18	5.8	2130	"	"	5	"
ח 11	20	5.3	2120	"	"	6	"
ח 11	9	5.8	2130	"	"	7	"
ח 7	7	5.3	2110	"	"	8	"
ח 7	10	5.3	2120	"	"	9	"
-	14	3.1	2100	"	"	A 2 R	28.6.74
-	12	3.1	2120	"	"	A 5 CL	"
-	-	4.2	2120	"	"	A 9 L	"
-	9	4.2	2150	"	"	A 11 R	"
-	10	4.2	2130	"	"	A 14 L	"
-	12	4.7	2120	"	"	A 17 CL	"
ב. חוזרת	7	5.3	2140	"	"	חבקה ד	"
"	9	5.3	2110	"	"	"	"
-	8	5.8	2150	"	"	114 R	3.6.74
-	10	5.3	2110	"	"	112 CL	"
-	12	5.3	2130	"	"	110 C	"
-	14	5.8	2145	"	"	107 C	"
-	10	5.3	2100	"	"	104 C	"
-	10	5.3	2120	"	"	102 CL	"
-	15	5.3	2145	"	"	01 R	4.6.74
-	11	4.2	2120	"	"	03 CL	"
-	14	5.8	2185	"	"	05 L	"
-	15	5.3	2170	"	"	07 CL	"
-	19	5.8	2150	"	17	41 R	"
-	16	6.4	2160	"	18	44 CL	"
-	14	5.8	2140	"	17	47 L	"
-	10	5.8	2155	"	17	68 L	"
-	21	6.4	2140	"	18	66 CL	"
-	25	5.8	2150	"	15	63 R	"

2110 (ק"ג/מ"ק) AASHO. T. 180/57. D.

100% צפיפות מעבדתית לפי "

אבן גדול מ-3/4" 16

ראה תעודתו בש/65704

הבחנה : צדירות בחל.

מ ל ר :

-	-	5.8	1885	שתיים	15	02R	2.5.74
-	-	5.3	1910	"	15	04L	"
-	-	8.1	1870	"	15	05CL	"
-	-	5.3	1910	"	15	07L	"

1915 (ק"ג/מ"ק) AASHO. T. 180/57. D. 100% צפיפות מעבדתית לפי "

אבן גדול מ-3/4" 6

ראה תעודתו בש/65536

הבחנה : חול עם דקים ומעט צדירות.

1915
9575
17835
187925

1880

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-מחוז הנגב

3639/216

24/5.41

אל: מ"ר ב"ר ת"א

מאת: מחוז הנגב

הנדון: חשבון ח"ק מס' 2 ס"ל
כ"ש"ק האוניברסיטה N נ"מ

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כס חשבון חלקי/דמי מס' 2

לעבודה: ס"ל כ"ש"ק

במשק / מושב נ"מ

לפי חוזה: 39/46493/43 הקבלן איג"ר ד"ר N

על סך: 127.899

הערות:

לוט: 1/4 הבית ח.א.

העתק:

מהנדס אזור: יעריה וס"ן

הקבלן: איג"ר ד"ר N

מהנדס המחוז

מס' תעודת זהות

מס' תעודת זהות

מס' תעודת זהות

מס' :

מס' :

מס' :

מס' : מס' תעודת זהות

מס' :

מס' תעודת זהות

מס' :

מס' :

מס' :

מס' :

מס' :

מס' :

מס' :

מס' :

מס' :

מס' :

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב

3639/216

24/5.41

אל: מר' בן' ת"א

מאת: מחוז הנגב

הנדון: חשבון חלקי מס' 2
כב"ק ג'ניו חס' מ. נהצות

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כמ חשבון חלקי/סדסי מס' 2

לעבודה יו"ת כב"ק

במשק / מושב נהצות

למי חוזה 39/46493/43 הקבלן איג'ל דס"מ

על סך 127,899

הערות:

לוטח: מ. כהנא ח.י.

העתק:

מהנדס אזור: ד. ערבה יו"ת

הקבלן: איג'ל דס"מ

מהנדס המחוז

אדרי

כבישים ועבודות עפר בע"מ

נ"ר צבי

19.5.74

תאריך

האוצר
מס חש' שולם
מס' האשור 2975/9

No. 762

חשכון חלקי מס' 2 עם גמר העבודה והגשת חשכון סופי .

מסד החשכון / אגף לבניה כפרית מחוז הנגב

לכבוד

פלילת כבישים באזור טקיי נביעות לפי חוזה מס' 39/46493/73

העבודה

סעיף	תאור העבודה	יחידת מדה	כמות	מחיר	סה"כ
1.	חפירה בטוח .	מ"ק	1200	5.00	6,000.-
2.	חרוק מלא .	מ"ק	800	3.00	2,400.-
3.	עצוב צורת דרך .	מ"ר	6200	1.00	6,200.-
4.	חשתית בעובי 15 ס"מ שכבה ראשונה .	מ"ר	6200	2.80	17,360.-
5.	חשתית שכבה שניה .	מ"ר	6200	3.20	19,840.-
6.	השלמת סוליים .	מ"ר	2900	1.80	5,220.-
7.	הכנת חשתית וריסוס .	מ"ר	6200	1.60	9,920.-
8.	בטון השלמת בעובי 5 ס"מ	מ"ר	3600	11.50	37,950.-
9.	צפוי עליון לסוליים .	מ"ר	2900	1.80	5,220.-
					110,110.-
	הוספת המיסקרות הנוחלית לפי הגולת החוזה .				32,000.-
					142,110.-
	עם אמצע גמר העבודה והגשת חשכון סופי 90% מערך העבודה .				127,899.-

אדרי

כבישים ועבודות עפר בע"מ
נ"ר צבי מס' 96786



Sax

NOTES

מדינת ישראל

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית

13.5.74

תאריך:

39/46493/73/568

מספר:

39/46493/73/568

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית

16.5.74

ביחיד דיגב

אל: מר ג. אביבי

מאת: מר א. בלף

הנדון: הגדלת/הקטנת חוזה 39/46493/73

העבודה - כביש לאזור הטקסי

המקום - מושב בניערות

הקבלן - חב' אדרי בע"מ

מהות השנוי -

בסך - 32,000 ל"י

- 110,000 ל"י

ס"ה 142,000 ל"י

נא להגדיל את החוזה הנדון,

ערך החוזה עתה

ההגדלה היא לצורך בצוע: -

ע"ה התיקרויות להתחלת העבודה ולתקופת הכבוע.

משרד השיכון
מחוז הנגב

14. V. 1974

ל"י	לשע"ה	היטה

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתקים:

מהנדס מחוז - הנגב

הקבלן - חב' אדרי בע"מ, מושב ביר צבי דאר רמלה

25 JUL 1954

1. NAME	2. GRADE
3. POSITION	4. DATE
5. SIGNATURE	

1. NAME

2. GRADE

3. POSITION

4. DATE

5. SIGNATURE

6. SIGNATURE

7. SIGNATURE

8. SIGNATURE

9. SIGNATURE

10. SIGNATURE

11. SIGNATURE

12. SIGNATURE

13. SIGNATURE

14. SIGNATURE

15. SIGNATURE

1. NAME	
2. GRADE	
3. POSITION	
4. DATE	
5. SIGNATURE	6. SIGNATURE
7. SIGNATURE	8. SIGNATURE
9. SIGNATURE	10. SIGNATURE

11. SIGNATURE

12. SIGNATURE

13. SIGNATURE



מכון התקנים הישראלי

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת חומר סלילה במעבדה

הבדיקה הוזמנה ע"י: **אגף לבנייה כפרית, משרד השכון; באר שבע.** **ביום:**

החומר לבדיקה: **צורות בחל** המיועד יום: **למחפרה ק"מ 9 בבניעות.**

הוגש לבדיקה ע"י **נציג המזמין**

החומר: **סליל באקראי ע"י נציג המכון**

מהות הבדיקה: **תכונות מכניות של החומר**

תוצאות הבדיקה

א. **הרכב נרירים:**

% משקל עובר נפה מ"ס															
200	100	80	60	40	20	10	4	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"		
48	6	-	9	18	27	41	56	70	-	84	89	94	97	100	

ב. **מיון:** צורות בחל.

ג. **יחסי רמיכות-צפיפות, מנת הסבולת קליפורניה ומתקדם לפי AASHTO. T. 180/57.D.**

עוצמת הירוק: **56** הקשות.

-	6.7	5.2	3.5	1.7	0.2	תכולת רטיבות הכנה (%)	
-	2070	2090	2100	2045	2005	צפיפות יבשה (ק"ג/מ"ק)	
-						אינטש עליון	רטיבות לאחר הגזירה (%)
-						בממוצע	
-						0.1"	מנת הסבולת קליפורניה
-						0.2"	מ.ת.ק. (C.B.R.)

ד. **100% צפיפות מעברית - 2110 ק"ג/מ"ק**

ה. **גבולות הסומך: H.P.**

שלמה טרובל
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל-ת"א.
מר גלוברמן-ת"א.
מר אדרי-ביר צבי.
משרד אשרת.
באר שבע 16-04-1974

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/171391

מכון התקנים הישראלי



המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

בציבת מס הכנסה
 סטור מניכוי
 מס מתשלומים
 בעד שירותים
 מס' 4502827
 האוצר
 מס חש' שולם
 מס' האשור 114/9

העתק

151391

חשבון מס'

לכבוד

תאריך 1974-04-16

הזמנה מס'
 שם המזמין
 הקבלן אורי
 חוזה מס'

אנף לבניה כפרית,
 שפיר הכוון,
 באר שבע.

ל"י	אנ'	פרטים	תעודה	
			מס'	מיום
			65704/בא	1974-04-16
		עבור בדיקת גזירות נחל מירודים למחצית ק"מ 9 בגביעות :		
		ורכב גריגורים סניף 1435-4 גבולות הסופר סניף 1442 בסיון ודוק בספדה סניף 1462		
		(שלוש מאות וארבע עשרה ו' + 50 אנ')		
94 - 23 .50 197 -				
314 .50		סך הכל	שולם ע"ה סך	ל"י
		בעת התשלום נא לציין את מספר החשבון	קבלה מס'	תאריך

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב

מס' 3639 / ע"א

באר שבע, 22.4.71

אל: מר בן צור ת"א

מאת: מחוז הנגב

הנדון: חשבון חלקי מס' / סלילת
כב"פ האכיד מס' חושה נב'ע"ר

1 רצ"ב הננו מעבירים אליך / כמ חשבון חלקי / סופי מס'

לעבודה סלילת כב"פ

במשק / מושב נב'ע"ר

לפי חוזה 39/46493/43 הסבלן אצל הע"מ

על סך 48.141-

הערות:

לוטת: 44 דעתך ת-א

מהנדס המחוז

העתק:

מהנדס אזור הערבה וס'נ

הסבלן אצל הע"מ

EXHIBIT FORM
EXHIBIT FORM
EXHIBIT FORM

DATE: 10/1/79
BY: [Signature]

DATE: 10/1/79
BY: [Signature]

REMARKS: [Handwritten notes]

DESCRIPTION: [Handwritten notes]
LOCATION: [Handwritten notes]
DATE: [Handwritten notes]
BY: [Handwritten notes]

DATE: 10/1/79
BY: [Signature]

DATE: 10/1/79
BY: [Signature]

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-מחוז הנגב

מס' 3639 / ע"צ

באר שבע, 22.4.77

אל: מר בן-צור ת"א

מאת: מחוז הנגב

הנדון: חשבון חלקי מס' סלילת
כביש האיכר חשק' מושב נב'ע'י

רצ"ב הננו מעבירים אליך / כס חשבון חלקי / סופי מס' 1

לעבודה סלילת כביש

במשק / מושב נב'ע'י

לפי חוזה 39/46493/73 הקבלן אצל הע"מ

על סך 48.141-

הערות:

לוטה: 44 יומיו

מהנדס המחוז

העתק:

מהנדס אזור הערבה וס'י

הקבלן אצל הע"מ

אדר

כבישים ועבודות עפר בע"מ
ניר צבי

26.4.74

תאריך

756

No.

האוצר
מס חש' שולם
מס' האשור 2975/9

חשבון חלקי מס' 1

משרד השכונ / האגף לבניה כפרית מחוז הנגב .

לכבוד

סלילת כבישים באזור משקי מושב גביעות חודח מס' 39/46493/73

העבודה

סעיף	תאור העבודה	יחידת מדה	כמות	מחיר	סה"כ
	חפירה בשטח	מ"ק	1200	5.-	6,000.-
2.	הדוק מלא .	מ"ק	800	3.-	2,400.-
3.	עצוב צורת דרך .	מ"ר	6200	1.-	6,200.-
4.	חשתית בעובי 15 ס"מ שכבה ראשונה .	מ"ר	6200	2.80	17,360.-
5.	חשתית שכבה שניה .	מ"ר	6200	3.20	19,840.-
				סה"כ .	51,800.-
	הנחה 7%				3,626.-
				סה"כ .	48,174.-

אדר
כבישים ועבודות עפר בע"מ
ניר צבי
961780

אגף לבניה כמרים

4.4.74

3639/-889

לכבוד
חב' אדר בע"מ
מושב ניר - אבי

א.נ.

הנדון: כביש לאזור המסקי בביעות

בהמשך למכתבנו מיום 19.2.74 מספר 727-טנג/3583
הנני להודיע כי הוצא חוזה שמספרו 39/46493/73
על - סך - 110.000 ל"י לביצוע כביש לאזור המסקי בביעות.

אבקש להקטין עם מהנדס אזור הערבה וסיני לקבלת פרטים
והיאום העבודה.

בכבוד רב,

י. יוספיאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

מר גלניברמן - מנהל אגף לבניה כמרים
מר אביבי - ממונה על עליות חדשות
מר בלך - ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס אזור הערבה וסיני
חבל הנגב ולכיש
חב' אשרה

יר/חט

1997

משרד השיכון

בנייה בהתישבות
עליות חדשות

חזזה מספר 9039/46493/73

תאריך 12.2.74

משרד השיכון
האגף לבנייה כפרית
ה-טבת תשד 18.3.74

מחוז הנגב

הוראת בצוע

אל: מנהל האגף להנדסה (2)
מאה: סגן המנהל הכללי

נא להפעיל חזזה בנייה

במקום: מושב נביעות

ע"י: מב' אדרי בע"מ מושב ניר צבי

פירוט	הכנייה	ערך החזזה
כביש לאזור המסקי		110,000
סך-הכל		110,000

סעיף הקציבוי: 1973 90,60,320 עליות מיוסות

לוטח: 1) מכתב האגף לבנייה כפרית מס' 959/73/אב/3022

מיום:

16.1.74

2) הנמקה למסירת העבודה לקבלן.

ש. אבני

סגן המנהל הכללי

העתק: 1. מר א. גלויכרמן, מנהל האגף לבנייה כפרית

2. מר ג. אביבי, כמונה על עליות חדשות

3. מר א. בלף, ממונה על מכרזים וחוזים

4. גזברות (2)

5. המחלקה לסטטיסטיקה

6. מהנדס מחוז לבנייה כפרית, מחוז P&S

7. אגף חוזים ובטחונות, המחלקה להתישבות, הסוכנות היהודית, ת"א-

לגבי חוזים בסימול 39 בלבד

8. היחידה לניתוח מערכות-נא לכלול בדו"ח התקדמות הבנייה, סימול:

1890. 12 מרס 1974

מדינת ישראל

3583

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית
הקריה, חל-אכזב

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
ה' טבת תשנ"ד 2. 74 - 8
מחוז רמת
ג. אכזב

תאריך 1.74

939/73 אכזב / 3022

אל: מר

מאת: מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים

הנדון: הפעלת חוזה

המקום - בני ציון

העבודה - כבישים לאיזור הטקסי

הקבלן - חב' אדרי בע"מ

אין להתחיל בבצוע
לפני אשור החוזה

א. נא לערוך חוזה עם - חברת אדרי בע"מ

כתובת - מושב ניר צבי

לבצוע העבודה שבנדון, לפי חכנית -

בהתאם לכתב כמויות ומחירים הרצ"ב בסך -

ב. רצ"ב - 1. סדר תשלומים.

2. סעיפים מיוחדים בדבר התיקרות, הקופת הבצוע וכדיקת החמרים.

ג. אסמכתא לבצוע העבודה - לבצוע הכבישים במושב בניצור בערך חוזה

מס' מס' 39/46437/73 בסך 820,000 ל"י .

לבצוע הכבישים באיזור הטקסי שבממון הסוכה"י, סוכם כי החוזה יחתם
ע"י משרד השיכון והסוכה"י העביר התחייבות כספית מתאימה .

בהתאם לכך אם לעשות חוזה במרד, בסכום הנמון לעיל ולקבל את התחייבות
הסוכה"י .

כל תנאי החוזה 39/46437/73 חלה גם על החוזה הנדון .

אין להתחיל בבצוע
לפני אשור החוזה


בברכה,

א. בלף
ממונה על חוזים ומכרזים

העתקים:

מהנדס מחוז - חב"ב

הקבלן - חב' אדרי בע"מ, מושב ניר צבי דאר רמלה



10/10/2017
10:10:10

10/10/2017
10:10:10

10/10/2017

10/10/2017

10/10/2017

10/10/2017

10/10/2017
10:10:10

10/10/2017
10:10:10

10/10/2017

10/10/2017

10/10/2017

10/10/2017

10/10/2017

10/10/2017

10/10/2017

10/10/2017

10/10/2017

10/10/2017

10/10/2017

10/10/2017

מדינת ישראל

משרד השיכון / האגף לבנייה כפרית

סדר תשלומים

1.	לפי התקדמות העבודה וכמויות מאושרות	75 %
2.	גמר ומסירת העבודה	12 %
3.	ע"ח קרן בטוח	3 %
4.	אשור חשבון סופי	10 %
		100 %

תאריך המחירים:

חקופה הבצוע 3 חדשים מיום סתן הוראת הבצוע.

הורדה ע"ח בדיקות 0,2%

תאריך התחלית 10/73

תוכן הסכום

כבישים ורחבות באזור המזרחי

כתב כפולות ופחירות

מס.	החומר	מחיר	כמות	סה"כ
1	הפירה בשטי כבישים ורחבות שוליים ותעלות, לפי דרישות סעיפים 6, 7, 8, 9, 10 של המפרט הטכני, הובלה העמ החומר, סדור סילונים (לפי דרישות סעיף 10 שם), הידוק תשתית לפני סידור הסילונים, ומיזור העורבים. אופן המדידה והתשלום לפי סעיף 15 מפרק ב' ח"ל. המחיר כולל הובלה עד למרחק מאזנו עולה על 250 מ', אינו כולל הידוק מלא של הסילונים	5.-	1200	6,000.-
2	הידוק מלא של הסילונים לכבישים ולרחבות חניה, לפי דרישות סעיף 12 מפרק ב' של המפרט הטכני	3.-	800	2,400.-
3	עיצוב צורת דרך, לפי דרישות סעיף 13 מפרק ב' של המפרט הטכני המדידה והתשלום לפי סעיף 15.9 שם	1.-	6200	6,200.-
4	שכבה תחתונה של תשתית לכבישים ולרחבות חניה, בעובי 15 ס"מ לאחר הידוק, סדירות כחל מכוננים ומדורגים, החומר יעמוד בדרישות סעיף 7 מפרק ב' של המפרט הטכני, העבודה לפי דרישות הסעיפים 6 - 2 שם, המדידה והתשלום לפי סעיף 9 שם	2.80	6200	17,360.-
5	כב"ל אך שכבה עליונה	3.20	6200	19,840.-
6	כב"ל אך שכבה להשלמת שוליים בעובי 4 ס"מ לאחר הידוק	1.80	2900	5,200.-
7	הכנת התשתית וריסוסה בבית שטח 70 - , בכמות של 1.0 ק"ג/מ"ר אבל לפי דרישות סעיף 5 מפרק ד' של המפרט הטכני, המדידה והתשלום לפי סעיף 13 מפרק ד' של המפרט הטכני	1.600	6200	9,920.-

מ.מ.	תאור	יחידות	כמות	מחיר	סה"כ	
8	שכבת נדבנות של בטון אספלט, בעובי 5.0 סמ' לאחר הידוקה, החומרים יעמדו בדרישות הסעיפים 1 - 3 מפרק ד' של המפרט הטכני; הכנת תערובת בהתאם להוראות הסעיפים 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	37,950.-	11.50	3300	ס"ר	
9	ציפוי עליון לשוליים ברוחב 2.0 מ' מכל צד של הכביש. לפי הוראות סעיף 10 מפרק ד' של המפרט הטכני		2900	"	5,220.-	
	סה"כ באזור חשקי				110,110.-	

סכומים

בבזזע הממשלה :	1. כבישים ורחבות שלב א'	523,750.-
	2. כבישים ורחבות שלב ב'	338,980.-
בבזזע הסוכה"י :	3. כבישים ורחבות באזור חשקי	110,110.-
תנאים שבמכרז:	כאם העבודה תבוצע בשלמותה בשלב אחד, תנתן הנחה בשכר 7% מערך העבודה כולה.	

ערך הארזות

עבור בבזזע עבודות כבישים ורחבות באזור חשקי, בהתאם לכתב הסמכיות והסמכיות הרביע	110,110.-
הנחה של 7% תנתן - כתנאי שהעבודה תבוצע ביחד עם הכבישים של שלב א' + ב', במסגרת של הממשלה	- 7,708.-
	102,402.-
ע"פ שונות ובלתי נראה מראש סך	2,597.-
סה"כ	105,000.-

Handwritten signature

מחירי חומרים 18/13

מדינת ישראל
אגף לבניה כפרית

משרד השיכון

מחוז הנגב

באר-שבע

תאריך: 22.1.74

אלו: מר אביבי - ממונה על עליות חדשות

מספר: 192 - טנג/3583

הנדון: כביש לאיזור משקי - נביעות

בהתאם לסיכומך עם מר ליממן בסוכנות היהודית יש להעביר
החווה עם הקבלן "אדרי" עבור ביצוע כבישים בטווח נביעות
וגם לצרף את איזור משקי ז"א יש להוסיף את -105.000
עבור איזור משקי לחווה משרד השיכון. (הכל באם נתקבל
ההתייבות כספית מהסוכנות על-כן).

בברכה

י. רוסיאנסקי

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערות:

מר גלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
מר בליץ, ממונה על חוזים ומכרזים
מר ליממן סוכנות ה"א
מר זיידה מהנדס איזור הערבה וסיני
חב"א אשד"ב"ש

רי/מא

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
BUREAU OF LAND MANAGEMENT


REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
BUREAU OF LAND MANAGEMENT



TO: DIRECTOR, FBI (100-371091)
FROM: SAC, NEW YORK (100-100000) (P)
SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

[Handwritten signature]
[Illegible text]

100-371091
100-100000
100-100000
100-100000
100-100000

משרד הבריאות

משרד הבריאות
המנהל הכללי לבריאות

3.1.74

מחוז הנגב

27 ינואר 1974
סבת תשל"ד
ש. 67/74

לכבוד
מר י. ליפמן
סגן המנהל
המחוזי
מחוז הנגב

א.נ.

הנדון: נכירות - כבישים לאזור המחקר

בהתאם לסיכום, משרד הבריאות יבצע את הכבישים באזור המחקר כנכירות, ואילו הסוכנות תעביר למשרד תשכון החתימה כספית על הסכום.

החובה לביצוע העבודה מתאמת בסכום 110,000.

על מנה לחתום חוזה עם הקבלן, אבקש להעביר למשרדנו החתימה כספית כמקובל - על הסכום הנ"ל.


מנהל

ג. אביב

מסונה על עליונה חדשה

הערות

מר א. בלך, מסונה על חוזה ומכרזים
מחוזות מחוזי לנכירות כפרים, מחוז הנגב



[Faint, illegible text throughout the page, likely bleed-through from the reverse side.]