

סגור

מדינת ישראל

משרד המשפטים

משרד פליכון
~~השירות המבחן~~

30 לקוחות ונתי

משרד

השירות

בית ספר שפה - אלקנה

המחלקה: 45/50387/79

הקצאה: אס"ק/גור

הסכום: 1,400,000

5/1977 - 10/1973

מס' תיק מקורי

3565

מחלקה



בית-ספר שדה אופירה - סגור

גל - 2 / 7470

1392796
27/08/2013

מס פריט:

109.18/1 - 832
02-106-01-07-05

מוזהה פיזי:
מוזהה לוגי:
כתובת:

שם

טוב המבנה

שם הישוב

הקבלן

מס' החוזה

הסכום

תאריך התחלת העבודה: 22.9.74 תאריך גמר העבודה

שינויים - הגדלה

הקטנה

תוכנית החשבונות

חשבון מס'	תאריך האישור	מזב העבודה %	סכום	העבודה
2	30 יולי	—	572520	
3	261X		858502	
4	261X	—	1643657	
55	217X	—	1816900	
6	2576	—	4904400	
4	2474	ס' /	2141017	

הערות:-

35651-

מדינת ישראל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
נתקבל בתאריך
13-05-1977
לטיפול של
לשכת

תאריך: 5/ /197

מספר:

45/50387/76/1552

אל: גזברות משרד השיכון

מאת: המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

הנדון:

חשבון סופי של חוזה מס.

45/50387/74

העבודה:

27 קוביות

המקום:

אופירה

הקבלן:

אקוביה בע"מ

רצ"ב הרינו מעבירים חשבון סופי של החוזה הנדון, בסך

2,145,308.58

הסכום להשלום הוא - 2,076,787.75 ₪ לאחר נכוי של 0.2% על בדיקות ו-3% על קרן כסות
נא להקטין/להגדיל את החוזה, שהיקפו עתה -

בסך - 2,076,000.00 ₪

75,308.58

סה"כ -

2,145,308.58

החשבון כולל:

94,118.75 ₪

החיקריות

4,291.58 ₪

הורדה על בדיקות

64,230.00 ₪

הורדה על קרן כסות

בברכה,

אינג' א. שטרן

סגן ראש המינהל

ומנהל האגף לתכנון ובצוע

העתקים

מר י. רבינוביץ/ד. יצחקי/ג. אביכי-נא להודיע לגזברות את מקור המימון לשינויים

מהנדס מחוז

הקבלן

אגף חוזים ונכסות

המחלקה לסטטיסטיקה

"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ
תל-אביב, רחוב צירלסון 4
טלפון: 443181

רשימת כמויות ומחירים
חשבון סופי

דף מס. 1

העבודה: מפרץ נעמה - בי"ס שדה (27 קוביות)

מספר
המכרז/החוזר
50387/74

מספר
ההזמנה
99045/50387/74

תאריך 25.4.76

מס. סדר	סוג העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בלי	הסכום		ש"ח	א"ג
					לי	א"ג		
א	מבנה בן 27 קוביות (ראה הגדלה מיוני 75 ע"פ מדד מרץ 76)	קוב"	1				1,882,375.-	
ב	שינויים ועבודות נוספות							
1	מילוי בחומר מובא מן הים	מ ³	448.08	28.-	12,546.24	26,884.80		
2	עבודה ביומים של פועל בדווי	י"ע	45	90.-	4,050.-			
3	עבודה ביומים של טרקטור 955	ש"ע	10	180.-	1,800.-			
4	הכשרת השטח ע"י טרקטור כולל השחתות							
	בהובלה (לפי חשלוס לקבלן משנה - 15%)	קוב"	1.15	8,000.-	9,200.-			
5	הובלה חמר דרך אבו רודס	טבלה	2	2,000.-	4,000.-			
6	סגירת מרווחים בין קוביות ע"י מסגרת							
	אלומיניום ופנל אסבסט לחוץ בעובי 10 ס"מ							
	וכולל צביעה לכל גובה המבנה	קוב"	26	350.-	9,100.-			
7	סגירת דוד מים חמים ע"י לוחות אסבסט							
	(ראה מכתב לסיון)	יח"	24	350.-	8,400.-			
8	תוספת חרסינה בשדותים בשטח של 11.2 מ ² במקום 5.0 מ ² ליחידה הסטנדרטית (ראה מכתבנו 217/75 מיום 7.7.75)	מ ²	2	142.30	284.60			
9	תוספת ארון פח עם דלת למגירת לוח חשמל קיים	יח"	27	250.-	6,750.-			
10	פרוק וסילוק לוח חשמל עם נתיכים אנגליים	יח"	2	150.-	300.-			
11	אספקת והחנקת לוח עם נתיכים חצי אוטומטיים	קוב"	27	520.-	14,040.-			
12	תוספת קונסטוריס למזגנים	יח"	24	510.-	12,240.-			
13	תוספת חלון אלומיניום בחדרי מדרגות במידות 190/100 ס"מ	יח"	5	1,000.-	5,000.-			
	חדר חשמל בין עמודי הקשת							
14	חפירה ליסודות	מ ³	3.38	120.-	405.60			
15	יישור והידוק שטח לשם יציקת רצפת בטון	מ ²	12.48	20.-	249.60			
16	יציקת עמודי יסוד וקורות יסוד	מ ³	2.37	2,800.-	6,636.-			
17	מצע בטון רזה בעובי 5 ס"מ מחתך לחעלה כבלים	מ ²	3.56	70.-	249.20			
18	רצפת בטון עובי 10 ס"מ	מ ²	10.48	250.-	2,620.-			
19	מוטות פלדה לדיון	טון	0.168	6,500.-	1,092.-			
			0.155					
							1,882,375.-	
								113,464.54
								114,216.54

להעברה / ס"ח

אשטרום

חברה לבניה ותחזוקה בע"מ

[illegible]

אשכנזים חברה להנדסה בע"מ

21.3.76

תאריך:

PTAS*

הכין:

גרע **משה^חש** א.ב.כ.

99045/50387/74: חתום:

שכורה: מפרץ נעמה בי"ס שדה

מדד בסיס: מרץ 75 339.8 נק'

חשוב התיקרויות

חשבוניות	סכום התייקרות	סכום לחוספת יוקר	החסרות	סכום	מט'	התייקרות		מדר הבניה	חדש
						% לאחר 3% החסר	%		
א. החלת העבודה מרץ 75 ב. תקופת הבצוע עם החוזה 9 חדשים ג. הארכת תקופת הבצוע לקב שסמונות ועכובים 1 חודש									
						10 חודש			
								339.8	בסיס
								75	אפריל
						-	1.08		
						-	1.16		
						1.39	4.39		
						6.75	9.75		
						7.46	10.46		
						4.39	7.39		
						8.07	11.07		
						10.60	13.60		
						11.50	14.50		
						12.82	15.82		
						118,552.-	1,882,375.-	6.298	10 : 62.98
						80	3.45		
						80	4.45		
						80	5.45		
						1.4	4.4	6.45	
						6.4	9.4	4.45	
						4.4	10.4	8.45	
						4.3	4.3	9.45	
						8.1	11.04	10.45	
						10.6	13.6	11.45	
						11.5	14.5	12.45	
						$94118.45 = 1.882345 \times 5\% = 10 : 50.0$			

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס' 3565 / 2/

באר-שבע, 44 ע"מ

אל: מר בן ג'א
מא: מלא כליה

הנדון: ח"ן סל' מס' 4 בקמ"ה
24 ימ' אופרה

4

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבוני-תלמי/סומי פס'

לעבודה בקמ"ה 24 ימ' אופרה

במשק / מושב אופרה

לפי חוזה 45/50384/44 הקבלן אסקוביג בדר"ה

על סך - 20400000

הערות: הכפרט ב"ן החנו ורשיון הסל' מסגרת

ה-41014 יוראו ניהול סקת שני'ס

ועדויג ניסביו

באר-שבע סל' מר ב' נוב' 8

29.4.45 מספר 45/50384/44 סל'

הכפרט 20400000 - 8

מנהל הכחול

לוטת :

העתק :

מהנדס אזור

הקבלן

"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ
תל-אביב, רחוב צירלסון 4
טלפון: 443181

רשימת כמויות ומחירים
חשבון סופי

דף מס. 1

חשבוש יצחק והערכה ע"י	מספר המכרז / החוזה	מספר ההזמנה	תאריך 25.4.76
נבדק ע"י	50387/74	99045/50387/74	

העבודה: מפרץ נעמה - בי"ס שדה (27 קוביות)

מס. סדר	סוג	טווח העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בלי	הסכום	מחיר	סה"כ
מס. סדר	סוג	טווח העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בלי	הסכום	מחיר	סה"כ
א		מבנה בן 27 קוביות (ראה הגדלה מיוני 75 ע"פ מדר מרץ 76)	קומ'	1		1.882,375.-		
ב		שינויים ועבודות נוספות						
1		מילוי בחומר מובא מן הים / זיגור	מ'	448.08	28.-	12,546.24	28.-	12,546.24
2		עבודה ביומים של פועל בדווי	י"ע	45	90.-	4,050.-	90.-	4,050.-
3		עבודה ביומית של טרקטור 955	ש"ע	10	180.-	1,800.-	180.-	1,800.-
4		הכשרת השטח ע"י טרקטור כולל השתתפות בהובלה (לפי חשלוט לקבלן משנה - 15%)	קומ'	1.15	8,000.-	9,200.-	8,000.-	9,200.-
5		הובלת חמר דרך אבו רודס	מ'בלה	2	2,000.-	4,000.-	2,000.-	4,000.-
6		סגירת מרווחים בין קוביות ע"י מסגרת אלומיניום ופנל אסבסט לחוץ בעובי 10 מ"מ						
		וכלל צביעה לכל גובה המבנה	קומ'	26	350.-	9,100.-	350.-	9,100.-
7		סגירת דוד מים חמים ע"י לוחות אסבסט (ראה מכתב לסיון)	יח'	24	350.-	8,400.-	350.-	8,400.-
8		תוספת חרטינה בשרותים בשטח של 11.2 מ' במקום 5.0 מ' ליחידה הסטנדרטית (ראה מכתבו 217/75 מיום 7.7.75)	מ'	143.80	174.-	25,000.20	174.-	25,000.20
9		תוספת ארון פח עם דלת למגירת לוח חשמל קיים	יח'	27	250.-	6,750.-	250.-	6,750.-
10		פרוק וסילוק לוח חשמל עם נחיתים אנגליים	יח'	27	150.-	4,050.-	150.-	4,050.-
11		הפרקת ונחיתת לוח עם נחיתים חצי אוטומטיים	קומ'	27	520.-	14,040.-	520.-	14,040.-
12		תוספת קונסטרוקציה למזגנים	יח'	24	680.-	16,320.-	680.-	16,320.-
13		תוספת חלון אלומיניום בחדרי מדרגות במידות 190/100 ס"מ	יח'	3	1,900.-	5,700.-	1,900.-	5,700.-
14		חדר חשמל בין עמודי הקשת						
15		חפירה ליסודות	מ'	3.38	120.-	405.60	120.-	405.60
16		יישור והידוק שטח לשם יציקת רצפת בטון	מ'	12.48	200.-	2,496.-	200.-	2,496.-
17		יציקת עמודי יסוד וקורות יסוד	מ'	2.37	2,800.-	6,636.-	2,800.-	6,636.-
18		מצע בטון רזה בעובי 5 ס"מ מתחת לחעלת כבלים	מ'	3.56	70.-	249.20	70.-	249.20
19		רצפת בטון עובי 10 ס"מ	מ'	12.48	250.-	3,120.-	250.-	3,120.-
		מוטות פלדה לדיון	טון	0.168	6,500.-	1,092.-	6,500.-	1,092.-
				0.155				
						113,464.54		113,464.54
						114,216.94		114,216.94

1,882,375.-

127,100.50

להעברה / ס"ח

אשטרום

חברה להנדסה בע"מ

[illegible]

אשטרום' חברה להנדסה בע"מ

תאריך: 21.3.76

יצחק הכהן

נרע משה"ש א.ב.כ.

99045/50387/74: תחזק

עבודה: מפרץ נעמה בי"ס שדה

מדר בסיס: מרץ 75 339.8 נק'

חשוב התיקרויות

[illegible]

שם העבודה 27 יציג האגף תכנים (נשמר) מס' העבודה 99045/50387/74 תכנית מס'

<u>230913</u> <u>10</u> <u>10</u> ✓ 10 10 ✓ 230903 230904 15 16 6.3.75 17 8.3.75 <u>32 x 250 = 8000</u>	230913 230903 230904 15 16 6.3.75 17 8.3.75 <u>32 x 250 = 8000</u>	230901 10.5.75 40 1-17 4.69 + $\frac{1.65}{2}$ + $\frac{1.50}{2}$ + 2.0 8.265 3.94 0.40 <u>208.41</u> 208.23	230901 10.5.75 40 1-17 4.69 + $\frac{1.65}{2}$ + $\frac{1.50}{2}$ + 2.0 8.265 3.94 0.40 <u>208.41</u> 208.23
230903 230904 15 16 6.3.75 17 8.3.75 <u>32 x 250 = 8000</u>	230903 230904 15 16 6.3.75 17 8.3.75 <u>32 x 250 = 8000</u>	230903 230904 15 16 6.3.75 17 8.3.75 <u>32 x 250 = 8000</u>	230903 230904 15 16 6.3.75 17 8.3.75 <u>32 x 250 = 8000</u>
230903 230904 15 16 6.3.75 17 8.3.75 <u>32 x 250 = 8000</u>	230903 230904 15 16 6.3.75 17 8.3.75 <u>32 x 250 = 8000</u>	230903 230904 15 16 6.3.75 17 8.3.75 <u>32 x 250 = 8000</u>	230903 230904 15 16 6.3.75 17 8.3.75 <u>32 x 250 = 8000</u>

חישוב כסויות

דף 2
הכין תאריך 197

תכנית מס'

מס' העבודה

שם העבודה

מסמך קונסולידציה למסמכים 230.913	מסמך קונסולידציה למסמכים 230.913			מסמך קונסולידציה למסמכים 230.913
24 יח. ✓	24 יח. ✓		24 יח. ✓	מסמך קונסולידציה למסמכים 230.913
3 יח. ✓	3 יח. ✓	24/ 11.20 268.80	24/ 5.50 12000	מסמך קונסולידציה למסמכים 230.913
0.50 ✓ 0.32 ✓ 0.15 ✓ 3.59 ✓ 2.69 ✓ 0.40 ✓ 0.15 ✓ 3.25 ✓ 0.35 ✓ 0.15 ✓ 0.20 ✓ 0.80 ✓ 0.70 ✓ 5.09 ✓	מסמך קונסולידציה למסמכים 230.913	24/ 5.50 12000	24/ 5.50 12000	מסמך קונסולידציה למסמכים 230.913
0.50 ✓ 0.32 ✓ 0.15 ✓ 3.59 ✓ 2.69 ✓ 0.40 ✓ 0.15 ✓ 3.25 ✓ 0.35 ✓ 0.15 ✓ 0.20 ✓ 0.80 ✓ 0.70 ✓ 5.09 ✓	מסמך קונסולידציה למסמכים 230.913	24/ 5.50 12000	24/ 5.50 12000	מסמך קונסולידציה למסמכים 230.913
3 יח. ✓	3 יח. ✓	24/ 5.50 12000	24/ 5.50 12000	מסמך קונסולידציה למסמכים 230.913

אשטרום חברה להנדסה בע"מ
תל אביב, רחוב צירלסון 4
טלפון: 443181

שם העבודה 2+ י"ב 07 036

מסי העבודה

תכנית מס'

[illegible]

חישוב כסויות

דף 4
הכין תאריך

197

תכנית מס'

מסי העבודה

שם העבודה 27. מילגה א' 07.36 נ"ח

<u>מילגה א' קולט</u>		<u>מילגה ב' קולט</u>	
31.13		0.155	
49.55	מ"ב	0.168	1/6
<u>מילגה א' קולט</u>		<u>מילגה ב' קולט</u>	
16.12		3.42	
2.10		2/ 3.33	
31.13		1.78	
33.85	מ"ב	12.45	
<u>מילגה א' קולט</u>		1.78	
16.12		1.87	
2.10		4.92	
31.13		2.80	
33.85	מ"ב	1.78	
<u>מילגה א' קולט</u>		4.29	
16.12		0.80	
2.10		0.40	
31.13		0.64	
33.85	מ"ב	0.42	
<u>מילגה א' קולט</u>		0.21	
16.12		23.74	
2.10		24.57	מ"ב
<u>מילגה א' קולט</u>		<u>מילגה ב' קולט</u>	
16.12		3.0	
2.10		4.29	
31.13		4.59 + 4.59 + 3.25 +	
33.85	מ"ב	3.59 + (4 x 0.025)	
<u>מילגה א' קולט</u>		= 16 + 2 14.13	
16.12		14.13	
2.10		15.12	
31.13		2.10	
33.85	מ"ב	0.8	
<u>מילגה א' קולט</u>		0.4	
16.12		3.42	
2.10		4.59	
31.13		15.70	
33.85	מ"ב	49.55	
<u>מילגה א' קולט</u>		31.13	

שם העבודה 27 יומנים לד"ר שזר

[illegible]

D

חוזה מס'

אורי תשל"ט דין צמחי בקטא

תכנית מס'

510

בא"ר שבטכניקה באיג"ר תשל"ו

רויקט ב"י"ס שדה מפרץ נעמה

24.5.76

כנושא קבלה שניה

אתר

17.5.76

בתאריך

מספר:

ח.גילמן - אלרם

נ.כ.ח.י.ס: ה"ה: ש.קלי - החברה להגנת הטבע

מיוחס - אשקובית

טרנסמן - "

אסף - ב"י"ס שדה

י.חורב - אלרם

מס' סר'	הסעיף	החלטה	לסיכום	
			תאריך	שם
	סירה	מאחר שהמבנים בב"י"ס מאוכלסים ופועלים נערכה קבלה שניה ומיד עם סיום התקונים הרשומים להלן תבוצע קבלה סופית.		
2.	מדוג אויר	מערכות צינור ומזוג האויר יש לחקן בהתאם לדו"ח ג.רונן מחברת ה.ר.נ.א.ק עד לתאריך:-	22/5	
3.	שמל	בדיקת ח"ח תבוצע בתאריך:- טרם הושלמו, העמדת 3 עמודי תאורה ליד מגרש החניה ליד מגורי הצוות וחבור 3 עמודים ליד השבילים בין מגורי החניכים למועדון - יבוצעו עד- ממסר פחת בלוח חדר אוכל מתנתק.	23/5 22/5	
4.	כללי	- לא סופקו מגיני אבק מאלומניום ע"י קליל בחלק התחתון של חלונות המטבח מאחר והפסיקו ליצרם. - לא סופקו תעודות אחריות למזגנים.		
	ח.אוכל ומטבח	- החלפת מרצפות שקועות ופגומות במסדרון בין ח.האוכל למטבח. - הקונן שפריץ חצוני בקיר מטבח לחצר. - בצוע שפריץ סביב תקוני הדודים בחצר. - סיווד סביב מפסיקי בוילרים במטבח. - תבוצע תוספת משקוף סביב פתח יציאה מחדר אוכל למטבח לשם התאמת הסימטריות של הפתח. - תקוני טיה סביב דלת כניסה ראשית לחדר אוכל.		
	כיתות	- מרצפות פגומות ושקועות בכניסה לשרותים דרומיים. - צביעה צנורות דלוחין "2 מחתת לכיורים. - סתימה סביב משקוף דלת כניסה למחסן צפון. - צביעה מחדש צנור אויר "6 א.צ. בשרותים. - שפריץ סביב יציאות מזגנים מפוצלים.		
	משרדים	- צביעת ארגז טלפנים + 2 מכסי שסור + תעלת פח לארון חשמל. - החלפת רצוף פגום בכניסה ובשרותים.	2/..	

הסוצה לנוכחים ו"ה"ה: י.זיידה - בניה כפרית משה"ש

מועד הישיבה הבאה:

עשאל בן-דוד - החברה להגנת הטבע

הפרויקט

בארישבע

בנושא

דיון מס'

שנערך ב

בתאריך

מספר

נוכחים:

- 2 -

מס' סדר	הסעיף	החלטה	לסיכום	
			תאריך	שם
	מקלטים	- עם סיום העבודות במקלטים הם ימסרו לגמ"ר יחד עם נציג ביה"ס ומרש"ל. - במקלט ל-99 יש להשלים - כן למצברים וגמר מערכת החשמל. - הרכבת משאבת ביוב כולל חבורים למערכת מים וביוב חיצוניים. - מקלט ל-59: - גמר תקונים וסידוד ומסגרות. - גמר מערכות חשמל, מים וביוב.		
	חדר גנרטור	- חסר כן למצברים. - צביעת שפריץ חיצוני על פ"ח. - יזומן סוכן הגנרטור על מנת לחוות דעתו וליעץ בנושא אחזקה, והאורור בחדר - ע"י אשקובית - תוספת מלוי לסוללת הגבה מרעש הגנרטור.	31/5	
	מגורי חניכים	- סתימות ליד לוחות חשמל בחדרי מדרגות. - תיקוני מוזאיקה במדרגות. - גמר צבע ועבוד סביב מזגנים. - טרם הורכבו רשתות בפתחי איורור בשרותים שפורקו.		
	מועדון	- השלמת קופסת פח סביב צנורות למזגן מפוצל ותיקון סידוד מסביב. - צביעת צנור א.צ. "6 אויר בשרותים. - צבע על פח מגולבן תעלה מארון חשמל. - חסר מכסה קופסת חבורי חשמל. - תיקון טיח סביב דלת כניסה ראשית דרום. - תיקון סידוד ליד תעלות למזגנים. - החממת סגירה דלת כניסה ראשית דרומית.		
	דירות צוות	דירה 1 - לחזק הלבשה בתקרה בין שלון לפינת אוכל	3/..	

תסוצה לנוכחים ו'

מועד הישיבה הבאה:

בארישבע ב' בשנת תשל"ו

4.1.76

הפרויקט בי"ס שדה מפרץ נעמה - אופירה

דיון מס' 2 בנושא רשימת הקונים - קבלה מוקדמת

שנערך ב אתר

מספרו:

בתאריך 31.12.75

י.חורב - אלרומי - פקוח

נוכחים: ה"ה: שמואל קלי - החברה להגנת הטבע

" אסף

" מיוחס

" טרוסמן

" בצר

מס' הדף	הסעיף	החלטה	לסיפור	
			תאריך	שם
1.	קשת מגורי חניכיים	סגירת מרווח תחתון במעקה הבטיחות בתוספת פס שלישי. 2. חזוק המעקה בקצוות הגגלונים. 3. למספר החדרים בספרות מניקל. 4. להרכיב חלונות בחדרי המדרגות. 5. לסיים בצוע מעקות בחדרי מדרגות. 6. תקוני מוזאיקה ומדרגות. 7. לעגל פינות ולהסיר שיירי חתוך בצנורות קנסט המעקות. 8. להחליף מכסאות וליישר המכופפות בקופסאות חבורי הזנת החשמל. 9. לסיים תקוני טיח. 10. להרכיב קונטקטורים בחדרים למזגנים. 11. להחליף שמשות שבורות. 12. לנקות שיירי צבע מזכוכיות ונקיון כללי בחדרים. 13. להרכיב אטם לסגירת מרווח תחתון בדלתות כניסה לחדרים. 14. להשלים פחיות על תחתות דלתות כניסה. 15. רשתות בפתחי השרותים מורכבות בצורה לא מקצועית. 16. לצבוע ארגזי אסבסט לדודי מים חמים במקומות פגומים ומלוכלכים. 17. להחליף ניפלים בחבורי צנרת נחשת לצנרת מגולבנת ליד הדוד. לאביזר עם קוניס או ראש רחב מתאים. 18. ארון דוד חדר 7 תקון אזבסט פגום. 19. לחזק אסלות רופפות. 20. לספק ברגים לסגירת ארונות חשמל. 21. קוביה 10 צבע שפריץ חמניה לחדש.		
		21..		

מועד הישיבה הבאה: תוספת לנכחים ו"ה"ה: י.זיידה - משה"ש
עשהאל בן דוד - החברה להגנת הטבע.

10.8.75

265/75

לכבוד
אדריכל סיון
משרד הסכון - א.ב.ב.
רח' ג' מס' 13
הקריה, תל-אביב

א.ב.ב.

הנדון: בית-ספר עזרה פנימית - סכום פגישת

בפגישה עמך אשר נערכה במפעלנו בתאריך 10.8.75 - סוכם:

א. יש לעשות ארון השמל מחד, עם דלת על ציר אופקי, להסתירה הנתיכים.

ב. בקירות הצדדיים של הקוביות, יש לרסס צבע יסוד אקרילי, במקום לצבוע במברשת.

בכבוד רב,

מרטיין פולק

אשקובית חברה לבניה מחזקת בע"מ

מפ/פב

6.8.75

263/75

לכבוד
אדריכל סיון
משרד השכון - א.ב.כ.
רח"ב מס' 13
הקריה - תל-אביב

א.נ.א.

הנדון: בית ספר שדה - מפרץ נעמה

על פי שיחה טלפונית מתאריך 3.8.75 קבלתי הוראה לבצוע סגירת דוד סיס ע"י
לוחות אסבסט, ביחידות הנ"ל.

המחיר שהגשנו ואושר על ידיך הנו - 350 ל"י ליחידה.

בכבוד רב,

מרטין פולק

אשקובית חברה לבניה מחועשת בע"מ

מפ/מב

7.7.75
217/75

לכבוד
אוריכל טיון
משרד השכון/א.ב.כ.
רח"ג מס' 13
הקריה. תל-אביב

א.ג.א.

הנדון: שנויים ותוספות בטענות הניכרים - מפרץ נסמה

בטכום הדיון שנערך במפעלנו ביום ד' 2.7.75 אנו מאשרים קבלת דרישותיך,
דלהלן:

1. גומי התאורה בשירותים יהיו ארטטורות. בחדר ובכניסה יורכבו פנדלים.
2. חריטנה בשירותים בטטה 11.72 מ².
3. דלתות השירותים ייצבעו בצד השירותים בלבן, ובצד מסדרון הכניסה בכחול.

את התביעות הכספיות נגיש בחשבון הסופי.

בכבוד רב,

אשקובית חברה לבניה מחועשת בע"מ

העמק: מר טלע - מ. השכון, א.ב.כ.

תאריך

370 370

非営利活動法人 日本経済団体連合会

מקום העבודה

73185

the authors are not aware of any other studies that have examined the effects of a single session of a group-based, self-help program on the self-efficacy of people with chronic low back pain.

2004年10月 第10卷第5期

דיבוב בספיי

סכום		מחיר	מחיר	מחיר
8000	—			שעות עבודה
				שעות בטלה
				שעות חברה
				תוספת ערבה 10%
				לוח
				תוס. אבן 10%
				תוס. חומר ואד. 10%
8000	—	מחיר		

בכבוד רב

א. ארזים
עבודת עפר ופיתוח בעים

עבודות עפר ופיתוח בצימ
דרך פת 44, בית השדות, ת"א
טלפון 6-5-36634

N: ²¹⁶ ~~0294~~ חשבון מס.

only in 3.6 single

באר שבע, י"ט בטבת תשל"ה

2.1.1975

№ 061

חשבון

לכבוד
האגף לבנייה כפרית
משרד השיכון
מחוז הנגב
ב א ר - ש ב ע

א"כ,

הנדון: חשבון חלקי מס' 2 - שירותי מדידה, ב"ס שדה באומירה

הננו מתכבדים להגיש לכם חשבון חלקי מס' 2 על סך ₪ 20,480.- לפי הפירוט כדלקמן:

1.	תוספת למפה הטופוגרפית 20 דונם	₪ 980.- ✓
2.	תוספת סוג מילוח וקשה (צוקים, ערוצים, מיחלולים) על 50 דונם (כולל העשרים דלעיל). 30 דונם $\times 22.5\%$ $\times 0.75\%$ (20 דונם לעיל) 980 ₪ $\times 75\%$	₪ 635.- ✓ ₪ 735.- ✓
3.	תוספת אידון 10/10 - 50% (980 + 635 + 735) $\times 50\%$	₪ 1,195.- ✓
ב.	מדידת רחבה - 1/2 דונם - סוג ג'	₪ 469.- ✓
ג.	סימון 4 מבנים - בקודות 4 א 6	₪ 24.- ✓
ד.	מדידת 750 מ' כביש לקיים (פרק 3-23 עמ' 13)	₪ 730.- ✓
ה.	200 מ' אורך דרך לצבא (פרק 3-23 עמ' 13)	₪ 420.- ✓
ו.	60 מ"א דרך (צפון המפה) (פרק 26 עמ' 14)	₪ 420.- ✓
ז.	תוספת מדד 147%	₪ 5,748.- ✓
ח.	תוספת מרחק 74% $\times 14,198$ ₪	₪ 8,450.- ✓
ט.	הפרש תוספת מרחק עפ"י חשבון חלקי 1 (74-45) $\times 7,663$	₪ 10,506.- ✓
י.	חומרים (יחדות, פלפונים, סרטי סימון וכו')	2,222.- ✓ ₪ 380.- ✓
	פחות הנחה 25% למשרד השיכון	₪ 27,306.- ✓ ₪ 6,826.- ✓
	סה"כ לתשלום	₪ 20,480.- ✓

(סה"כ במילים: עשרים אלף ארבע מאות ושמונים לירות בלבד).

האו"ד
כס חשבוניות שולם
כס' האישור 114/19

בכבוד רב,
ל: מנכ"ל
טל 5626 115

באר שבע, י"ח חשוון תשל"ה
אברהם יוסף

ונגמר בתאריך _____

לשבוע המתחיל בתאריך

[illegible]

פרטי העבודה: המחלקה הכלכלית

[illegible]

ת ל ק ה

ח ל ק ד

חומרים שנשלחו
לבודיקה:

נאליה אהרן
צבי בייל
רבי פהא' קאה
המחזק סלי נאלי

תאריך

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט	מידת	כמות	סוג החומר/הפריט	מידת	כמות

[illegible]

הערות המפקח

שם התחום	שם התחום	שם התחום	שם התחום
הפקיד	הפקיד	הפקיד	הפקיד
האריך	האריך	האריך	האריך
חתימת ב"כ הקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת מפקח משטרת תל אביב	חתימת מפקח משטרת תל אביב

26/6/76

20/6/76

יוגמר בתאריך

לשבוע המתחיל בתאריך

	מספר תווך/הזכנה	שם המחור	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחור מס' ישוב	מספר השבועים:
9405 / 60387	י.א.	אל-חיריה	אל-חיריה	שם הקבלן	מס' מחור מס' ישוב	מספר השבועים:
מספר תווך/הזכנה	שם המחור	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחור מס' ישוב	מספר השבועים:	

מסרתי העבודה: הגדלה א.א. רשת מים למסר

[illegible]

ב' תל"ח

[illegible]

אלק

1974

הערת ראש הצוות	הערת הקבלן	ניתן ע"י ובתאריך	הוראות לשגויים
4	3	2	1
	הערת ראש הצוות	ניתן ע"י ובתאריך	הוראות לשגויים

וּלְקַדְשׁוֹ

הערות המפקח

1. 74

שם החתום	שם החתום	שם החתום	שם החתום
מפקד	מפקד	מפקד	מפקד
תחילת מספר השו"כ	תחילת מספר השו"כ	תחילת מספר השו"כ	תחילת מספר השו"כ
תאריך	תאריך	תאריך	תאריך

ප්‍රභූ

מס' המפקד	מס' מותקן	מס' יחידה	מס' חלק	מס' חלק	מס' חלק	מס' חלק
מס' המפקד	מס' מותקן	מס' יחידה	מס' חלק	מס' חלק	מס' חלק	מס' חלק

פרטי העבודה:

[illegible]

ח ל ק ה

חלק ד

[illegible][illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהובאו לשטח					
סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות

[illegible]

הערות המפקח

שם התחום	שם התחום	שם התחום	שם התחום
תפקיד	תפקיד	תפקיד	תפקיד
תאריך	תאריך	תאריך	תאריך
חתימת כ"ב הקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת מפקד משטרת השיכון	חתימת מפקד משטרת השיכון

29/5/76

23/5/76

לשבוע המתחיל בתאריך

מספר חוות חומנה	שם החומר	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' יישוב	מס' ארץ	מספר הסכמים
94045/530/2	ה"א	מ/מ	ק/ק	מס' מחוז	מס' יישוב	מס' ארץ	מספר הסכמים
מספר חוות חומנה	שם החומר	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' יישוב	מס' ארץ	מספר הסכמים

מסרתי העבודה: קנה ב' של ראש חודש

[illegible]

עליו

[illegible]

א תל

מלך

1. 1941

1. 1950

מלך

[illegible]

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד	הפקיד
האריך	האריך	האריך	האריך
החתימה כיום הקבלה	החתימה כיום הקבלה	החתימה כיום הקבלה	החתימה כיום הקבלה

לשבוע המסתחיל בתאריך

ונגמר בתאריך

16/5/78

22/5/76

חלק X	מספר דוחה/המנה	שם המחר	שם המקום	שם הקביל	מס' סדר משיישוב מפי ארוב	מספר דוחה	מספר המבנים
	74045/5387/2	המקד	אלמיה	המקד	מס' סדר משיישוב מפי ארוב	מספר דוחה	מספר המבנים

פרטי העבודה:

After 20 sec keep face

יום בשבוע	מספר העובדים בשעה																	מנהל עבודה	שומר	סדלי ביום העיון				צורך לבניה		
	שדלי בנין	חוצב	סססן	כוסף ברזל	בנאי	סיד	רצף	נזר	מסגר	שרי- כרז	חשפ- לאי	צבעי אז זכז	סיד (13-2)	ביום 12	נקי המני- רש	קני עמון	שרי- סור			קוסף רסור						
א	2						2				1		14	15												
ב	2						2				1		13	14												
ג	2						2				1		12	13												
ד	2						2				1		11	12												
ה	2						2				1		10	11												
ו							2				1		9	10												

ח ל ק ה

ח ל ק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה:
מס' 365-ח
אנדר (קוס) דה
ל-59-7
התאריך 30
לקיט רמז
בצל המלא
ועין

האריך

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהובאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	

העדות ראש הצוות	העדות הקבלן	ניתן עיי ובתאריך	הוראות לשנויים
4	3	2	1
(1) אספה של המנהלים במשרד - נציג המוסד לתנאי העבודה וביקורת על ידי המנהלים והמנהל הכללי.			

הערות המפקח

שם החתום	שם החתום	שם החתום	שם החתום
הפקיד	הפקיד	הפקיד	הפקיד
תאריך	תאריך	תאריך	תאריך
חתימת ב"כ הקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת משרד השיכון	חתימת מפקח משרד השיכון

15/5/76

14/14/76

נגמר בתאריך _____

לשבוע המושל בתאריך

מס' המסמך	מס' החזן	מס' ייצוב	מס' ארכיון	מס' הסמך
5/532/544	המ"ב	אול"ר	אמ"ל	מסמך חזן/חומה
שם המוצא	שם המקום	שם הקבוצה	שם החומר	שם המסמך

מסמכי העבודה: הקמת חמ' דגל מדינת ישראל

[illegible]

חלק ה

ח ל ק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה:

בית מלאכה
א (25)

האריך

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהובאו לשטח					
סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות

[illegible]

הערות המפקח

שם החתום	שם החתום	שם החתום	שם החתום
הפקיד	הפקיד	הפקיד	הפקיד
האריך	האריך	האריך	האריך
חתימת ב"ב חקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת משרד השיכון	חתימת משרד השיכון

10/4/76

414 | 76

ונגמר בתאריך

לשבוע המתחיל בתאריך

[illegible]

מסטי העבודה: ד"ר רחל פרידמן

[illegible]

ח ל ק ה

ח ל ק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה:

הואל אלון
האריס נאכט

האריך

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהובאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		מידת	כמות	סוג החומר/הפריט	

[illegible]

הערות המפקח

שם החתום	שם החתום	שם החתום	שם החתום
הפקיד	הפקיד	הפקיד	הפקיד
האריך	האריך	האריך	האריך
תחילת כביש הקבלן	תחילת ראש הצוות	תחילת משרד השיכון	תחילת משרד השיכון

לשבוע המתחיל בתאריך

ונגמר בתאריך

28/3/76

3/4/76

מספר חוות הדעה	שם החומר	שם המסמך	שם הקובץ	מספר חומר	מספר ייצוב	מספר ארכיון	מספר הסכמים
9404/5588/1	הס	10/5/94	שם הקובץ	מספר חומר	מספר ייצוב	מספר ארכיון	מספר הסכמים

מספר חוות הדעה	שם המחנך	שם הילדים	שם הקבוצה	מספר דו"ח	תאריך
מרטי העבודה: הרגה בים שדה גומלין / נחמה בת' אסתר בשר / יעל טייטל					

[illegible]

ח ל ק ח

חלק ד

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם	9/11
תפקיד	תפקיד	תפקיד	מפקד
תאריך	תאריך	תאריך	5/4/16
חתימת ב"כ הקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת משרד השיכון	

לשבוע המתחיל בתאריך

ונגמר בתאריך

21/3/76

27/3/76

מספר חוות חומבה	שם המזון	שם המקום	שם הקבלן	מספר זה	מספר ישרב מס' אוב	מס' המפקד
94045/50387/75	חמץ	אלהיה	אלהיה	מספר זה	מס' ישרב מס' אוב	מס' המפקד

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

שם המזון	שם המקום	שם הקבלן	מספר חרטה/חומרה
מרטני העבודה:	ג'ו'ל שרזא ורדף	מרתה בלל / מסמך -	באר / קרסל -

[illegible]

חלק ב

[illegible]

אלק

ΠΙΝΑΚΑΣ

הערת ראש הצוות	הערות הקבלן	ניתן ע"י ובתאריך	הוראות לשוטרים
4	3	2	1
			(1) לבדוק את כל הבתים, חפש את האדם הזה. הוא יבוא אליך ויאמר לך שהוא רוצה להצטרף.

של

הערות המפקח

ה'תש"ח

שם התחום	שם התחום	שם התחום	שם התחום
תפקיד	תפקיד	תפקיד	תפקיד
תאריך	תאריך	תאריך	תאריך
חתימת ב"כ הקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת משרד השיכון	חתימת מפקח

ප්‍රද

20/3/76. ונגמר בתאריך 14/3/76

לשבוע המתחיל בתאריך

מס' המכתב	שם המחבר	שם המקום	שם הקבילן	מס' המחבר	מס' יצוא	מס' היבוא	מס' המכירה
940455088/1	שם המחבר	שם המקום	שם הקבילן	מס' המחבר	מס' יצוא	מס' היבוא	מס' המכירה

מס' העבודה:	שם המעורר	שם המקור	שם הקביל	מס' החז' / מס' החז' הזמנה
מס' העבודה:	שם המעורר	שם המקור	שם הקביל	מס' החז' / מס' החז' הזמנה

[illegible]

צלק

[illegible]

א קלח

י קל"ח

הערת ראש הצוות	הערות הקבלן	ניתן ע"י ובהאריך	הוראות לשגויים
4	3	2	1
	באשר אל ארץ הנקראת י בית ה' ואלו מקלות	בארץ הנקראת (ארץ נחל) לא	ארץ הנקראת נחל נחל

1. 1947

הערות המפקח
במחלקת דברי הסוד.
מלך יצחק בן אברהם
במסגרת מיליון וקלוין

מלך

שם החותם	שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד	הפקיד
תחילת כ"ב הקבלה	תחילת ראש הצוות	תחילת משרד השיכון	תחילת מפקח משרד השיכון
האריך	האריך	האריך	האריך

УДК

13/3/76

9/3/76

לשבוע המתחיל בתאריך

מספר חוזה חומה	שם המוזן	שם המקום	שם הקבלן	מספר זמני	מס' יישוב / מס' ארבי	מספרי הסבכים	מס' תמפקח
9441/50821/2	התל ג	אלמ	אלמ	מספר זמני	מס' יישוב / מס' ארבי	מספרי הסבכים	מס' תמפקח

פרטי העבודה: יקרא ג'ס עם הסכל מזה שנה שנה אחת - צלח להקל על

[illegible]

ח ל ק ח

ח ל ק ד

חומרים שנשלחו
למדיקה:

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שחזקאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	

[illegible]

הערות המפקח

שם החתום	שם החתום	שם החתום
תפקיד	תפקיד	תפקיד
תאריך	תאריך	תאריך
החתימה	החתימה	החתימה

6/3/76

29/2/76 ונמך בתאריך

לשכונת המתחיל בתאריך

מספר תחן/תחנת	שם המחנך	שם המקום	שם הקבילן	מספר מחנך	מספר ישיבה	מספר מסי' אובי	מספרו המבניס
7404/50387 A	המך	מסירה	מסירה	מספר מחנך	מספר ישיבה	מספר מסי' אובי	
מספר תחן/תחנת	שם המחנך	שם המקום	שם הקבילן	מספר מחנך	מספר ישיבה	מספר מסי' אובי	מספרו המבניס

[illegible]

יום כשבוע	מספר העובדים בשטח																		מנהל עבודה	שומר	סרעלי ביזב ועקרון					
	פועל בנין	חוצב	טסטן	כוסף ברזל	בנאי	סיח	רצף	גגר	מסגר	שר- ברב	חשמ- לאי	צבעי או זנג	סה (13-2)	ביזב	נקוי בני	תמני רש	עטרן	סרק- מוד			קומם רטור					
	2	2	1										14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
א	2	2	1											4	2						1		1	1		
ב	2	2	1											1	2						1		1	1		
ג	2	2	1											1	2						1		1	1		
ד	2	2	1											1	2						1		1	1		
ה	2	2	1											1	2						1		1	1		
ו	2	2	1											1	2						1		1	1		

ח ל ק ה

חלק 7

חומרים שנשלחו
לבדיקה:

סמן אמי
שן חתול
דיון רפואי
-
הא (שני) הא
מקור הספק
הא' הא' הא'
הא' הא' הא'

האריך

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהובאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	

העדות ראש הצוות	העדות הקבלן	גיתו ע"י ובתאריך	הוראות לשנויים
4	3	2	1
			1) לפרט/לפרט אליו חתמו חתמי 2) לפרט/לפרט אליו חתמו חתמי לפרט/לפרט אליו חתמו חתמי לפרט/לפרט אליו חתמו חתמי לפרט/לפרט אליו חתמו חתמי לפרט/לפרט אליו חתמו חתמי

הערות המסמך: מלא גולדס בילד היטא גולדס 1/3

שם החתום	שם החתום	שם החתום
הפקיד	הפקיד	הפקיד
תאריך	תאריך	תאריך
חתימת משרד הביטחון	חתימת ראש הצוות	חתימת משרד הביטחון

28/2/76

22/2/26

ונגמר בתאריך

לשבוע המתחיל בתאריך

[illegible]

מס' יחיד הוספה	שם תחנה	שם המיקום	שם הקבלן	מס' היחיד	המס'
מס' העבודה: 1000. שם: 1000. שם: 1000. שם: 1000. שם: 1000. שם: 1000.					

[illegible]

ח ל ע ה

ח ל ק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה:

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהובאו לשטח					
סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות

העדות ראש הצוות	העדות הקבלן	ניתן ע"י ובתאריך	הוראות לשנויים
4	3	2	1
	① רצונו של הלקוח הוא להקים בית מגורים חדש במקום המבוקש. ② רצונו של הלקוח הוא להקים בית מגורים חדש במקום המבוקש. ③ רצונו של הלקוח הוא להקים בית מגורים חדש במקום המבוקש.		

הערות המפקח

שם התורם	שם התורם	שם התורם	שם התורם
הפקיד	הפקיד	הפקיד	הפקיד
תאריך	תאריך	תאריך	תאריך
חתימת ב"כ הקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת משרד השיכון	חתימת מפקד משרד השיכון

21/2/76

15/2/76

ונגמר בתאריך

לשכנו המתחיל בתאריך

מספר המבנים	מספר חזקה/חזקה	שם המספר	שם המספר	שם המספר	שם המספר
מספר חזקה/חזקה	שם המספר	שם המספר	שם המספר	שם המספר	שם המספר

פרטי העבודה: הנהלת בית המגורים - חלק א

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח															שועלי כיוון זמקון				צורך לבניה					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
א		7	2	3											2	1								1	1
ב		7	2	3											2	1								1	1
ג		7	2	3											2	1								1	1
ד		7	2	3											2	1								1	1
ה		7	2	3											2	1								1	1
ו		7	2	3											2	1								1	1

חלק א										חלק ב										חלק ג										חלק ד										חלק ה									
חומרים שנשלחו לבדיקה:										יחידות שהגיעו לשלב תשלום:										עבודות יומיות (רג"י) - פועלים ציוד וחומרים:										חומרים ופריטים שהובאו לשטח:										חומרים ופריטים שהובאו לשטח:									
מספר חזקה/חזקה										מספר חזקה/חזקה										מספר חזקה/חזקה										מספר חזקה/חזקה										מספר חזקה/חזקה									
מספר חזקה/חזקה										מספר חזקה/חזקה										מספר חזקה/חזקה										מספר חזקה/חזקה										מספר חזקה/חזקה									

הוראות לשוויים										ניתן ע"י ובתאריך										הערות הקבלן										הערות ראש הצוות									
1										2										3										4									
1500.- ק"מ										ק"מ										ק"מ										ק"מ									

הערות המפקח										הערות המפקח										הערות המפקח										הערות המפקח									
שם החתום										שם החתום										שם החתום										שם החתום									
תאריך										תאריך										תאריך										תאריך									

14/2/26

8/2/76

זעגער בתאריך

לשבוע המתחיל בתאריך

	מספר תווך / חומרה	99045/50387/75	ג'נל	שם המכונה	הערה	שם הקבילן	מספר זרוע	מס' בחורו מס יישוב מס איוב	מספרי הצבעים:
חטיבה	מס'								

שם המיון	שם המקום	שם הקבלן	מספר זהו
מספר חרזה/חומצה	שם המיון	שם המקום	שם הקבלן

פרטי העבודה: תאריך: 20.12.2014 שם הקבלן: משה אברהם

[illegible]

ח ל ק ה

חלק ד

	חומרים שנשלחו לבריקה:
30 גרם	
מטאן קור	
סוכר - קוריאל	
ארנבון מים	
קוריאל חלב	
מיוז-פריט	
דג אפרוח	
דג אפרוח	
דג אפרוח	
תאריך	

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהובאו לשטח					
סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות

הוראות לשנויים	ניתן ע"י ובתאריך	הערות הקבלן	הערות דאש חצות
1	2	3	4
① חזק אלוהים "ג"ג ג"ג"ג אלוהים אלקים אלוהים ② חזק אלוהים אלוהים אלוהים אלוהים אלוהים ③ חזק אלוהים אלוהים אלוהים אלוהים אלוהים ④ חזק אלוהים אלוהים אלוהים אלוהים אלוהים ⑤ חזק אלוהים אלוהים אלוהים אלוהים אלוהים ⑥ חזק אלוהים אלוהים אלוהים אלוהים אלוהים ⑦ חזק אלוהים אלוהים אלוהים אלוהים אלוהים ⑧ חזק אלוהים אלוהים אלוהים אלוהים אלוהים ⑨ חזק אלוהים אלוהים אלוהים אלוהים אלוהים ⑩ חזק אלוהים אלוהים אלוהים אלוהים אלוהים			

[illegible]

שם התחום	שם התחום	שם התחום	שם התחום
הפקיד	הפקיד	הפקיד	הפקיד
האריך	האריך	האריך	האריך
תחילת בייס הקבלן	תחילת ראש הצוות	תחילת ראש הצוות	תחילת מפקד משרד השיכון

2/2/76

וגמר בתאריך

10/2/76

לשבוע המתחיל בתאריך

מספר חוזה/הצעה	שם המוזן	שם המקום	שם הקבלן	מספר זהו	מס' מחוז/מס' ישוב/מס' ארץ	מספר חשבונים
99045/50387/76	הנגד	א. פיר	א. פיר			

פרטי העבודה: הנהלת בית ספר - סניף מנהל מנהל מנהל מנהל

יום בשבוע	מספר העובדים בשעה													מבחן עבודה	שומר	פעילי ביוט ומקיות				צויר לבניה				
	שועל בנן	חוצב	ספסן	כוסף ברזל	בנאי	סית	רצף	נגר	מסגר	שר-ברב	חשמ-לאי	צבעי או זנג	סיה (13-2)			כיוכ	בני	המג-רש	עמרון	שרק-סוד	קוסם-רסוד			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
א	16	2			1						3	1	2	1	2									
ב	16	2			1						3	1	2	1	2									
ג	16	2			1						3	1	2	1	2									
ד	16	2			1						3	1	2	1	2									
ה	16	2			1						3	1	2	1	2									
ו	16	2			1						3	1	2	1	2									

חלק א										חלק ב										חלק ג										חלק ד									
חומרים שנשלחו לבדיקה:										עבודות יומיות (רג"ז) - פועלים צויר וחומרים										חומרים ופריטים שהובאו לשטח										יחידות שהגיעו לשלב תשלום									

הוראות לשנויים	ניתן ע"י ובתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש הצוות
1	2	3	4
1. הוראות גוף בשטח ותחנת המכשיר בת'ל-אביב		א. הוראות המפקח	
2. הוראות המפקח		א. הוראות המפקח	
3. הוראות המפקח		א. הוראות המפקח	
4. הוראות המפקח		א. הוראות המפקח	
5. הוראות המפקח		א. הוראות המפקח	
6. הוראות המפקח		א. הוראות המפקח	
7. הוראות המפקח		א. הוראות המפקח	
8. הוראות המפקח		א. הוראות המפקח	
9. הוראות המפקח		א. הוראות המפקח	
10. הוראות המפקח		א. הוראות המפקח	

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם	שם החותם
המפקח	המפקח	המפקח	המפקח
המפקח	המפקח	המפקח	המפקח
המפקח	המפקח	המפקח	המפקח

31.1.76

ונגמר בתאריך

25.1.76

לשבוע המתחיל בתאריך

[illegible]

סרטי העבודה: הקמ"ג ג"ס לזה במספר (מאה) כולל מספר פקדון ואקטיון

[illegible]

ח ל ק ח

ח ל ק ד

חומרים שנשלחו
לבידיקה:

1. צינור צינור
2. חומר (חומר)
3. חומר חומר
4. חומר חומר
5. חומר חומר
6. חומר חומר
7. חומר חומר
8. חומר חומר
9. חומר חומר
10. חומר חומר

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהובאו לשטח					
סוג החומר/הפריט	מידת	כמות	סוג החומר/הפריט	מידת	כמות

הוראות לשנויים	ניתן ע"י ובתאריך	הערות הקבלן	הערות דאש תעודת
1	2	3	4
① הצגת דמי-אגירה בנק העם.			
② הצגת דמי-אגירה בנק העם 99/11			
③ הצגת דמי-אגירה בנק העם 99/11			
④ הצגת דמי-אגירה בנק העם 99/11			
⑤ הצגת דמי-אגירה בנק העם 99/11			

[illegible]

שם החותם	שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד	תפקיד
תאריך	תאריך	תאריך	תאריך
חתימת כ"ס הקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת מפקד משטרת תל אביב	חתימת מפקד משטרת תל אביב

24.1.76

ונגמר בתאריך 18.1.76

לשבוע המתחיל בהאריך—

מס' המפקח	מס' מזהו	שם המזהו	שם המקום	שם הקב"ל	מס' מחנך	מס' ישיב	מס' אוב	מספרי המבנים :
		ד"ר	אלכירה	אלכירה	מס' ישיב	מס' אוב		

פרטי העבודה: הקטן גוף לזה המספר (מה) כאן מקו
ולקטנים

פועלי ביוב ונקיון						מספר העובדים בשטח										יום בשבוע									
צויד לבניה	צנדרן	סריק	קומס רסור	נקוד חמבי רש	נקוד בג'	ביוב				שומר	מנהל עבודה	ס'ה (13°2)	חשמ' לאי אוזנג	שרר ברב	ססגר	גבר	רצף	סיח	בנאי	כוחף ברול	טפסן	חוצב	סועל בנין		
25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
														3											א
														3						2	1	2			ב
													3	8						2	1	2			ג
													3	8						2	1	2			ד
													3	8						2	1	2			ה
																				2	1	2			ו

[illegible][illegible]

הערות המפקח

שם החתום	שם החתום	שם החתום	שם החתום
הפקיד	הפקיד	הפקיד	הפקיד
תאריך	תאריך	תאריך	תאריך
חתימת ב"כ הקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת מפקח מילואים	חתימת מפקח מילואים

לשבוע המתחיל בתאריך

ונגמר בחאר"ך

11.176

17.1.76

מספר תחנת חומנה	שם המחזן	שם המקום	אלפ ירה	מס' מחוז מס' ישוב מס' ארץ	מספרי המבנים :
99045/50387/7	הנגה	שם הקבלן	מס' זרוע	מספר זרוע	מס' המפקח

פרטי העבודה: הקמת ביה"ל לרבי זצ"ל (נולד לפני 30 שנה)

מספר העובדים בשטח																			יום בשבוע						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
סוועל בנין	חוצב	ספסן	כופף ברזל	בגא	מא	רצף	נבר	מסגד	שרר ברב	חשם לאי	צבעי מוזנג	ס"ה (13"2)	מנהל עבודה	סוסר	מא	מא	מא	מא	מא	מא	מא	מא	מא	מא	מא
א			2	1	2	18								1	2			2					1	1	
ב			2	1	2	19								1	2			2					1	1	
ג			2	1	2	19								1	2			2					1	1	
ד			2	1	2	19								1	2			2					1	1	
ה			2	1	2	19								1	2			2					1	1	
ו						19								1	2			2					1	1	

ח ל ק ה

חלק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה:

1. אלוה פלמ -
2. זיוה אבן
3. ג'ני
4. אלוה חיה
5. יעקב רמל - יסל
6. אקדול
7. סמסל - חיה
8. יעקב
9. 159

תאריך

[illegible][illegible]

הומרים ופריטים שהוצאו לשטח					
סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות

הערות ראש הצוות	הערות הקבלן	כיתו ע"י ובמאריך	הוראות לשנויים
4	3	2	1
1/10/74	4 (הגה סוף)	הגה	1) הוצעו אליהם לקרוא חניכיה לפי חניכיה לדפוס יתכן שהמחיר גבוה מדי המספר במספר אחרת
2/10/74	23	הגה	2) המספר בדפוס 107 באתר הלקוח חזרה
24	24	הגה	3) המספר המדויק של המספר המספר המדויק של המספר

הערות המפקח

שם החותם	שם הקותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד
תאריך	תאריך	תאריך
החיתום ב"כ הקבלן	החיתום ראש הצוות	החיתום משרד השיכון

10.1.76

ונגמר בתאריך 4.1.76

לשבוע המתחיל בהאריך

מספר חוות הדמה	99045/50389/7	ת.ד.	אלסירה	מס' מחוז מס' ישוב מס' אזור	מספרי המבנים :
מספר חוות הדמה	שם המחוז	שם הקום	שם הקבילן	מספר זהוי	מס' המפקד
פרטי העבודה:	ד"ר שרה דמרי	נחמה	בן	מקו	720

[illegible][illegible]

הערות ראש הצוות	הערות הקבלן	גיתו עיי ובתאריך	הוראות לשנויים
4	3	2	1
1. כל הנתונים הנכונים	1. כל הנתונים הנכונים	1. כל הנתונים הנכונים	1. כל הנתונים הנכונים
2. כל הנתונים הנכונים	2. כל הנתונים הנכונים	2. כל הנתונים הנכונים	2. כל הנתונים הנכונים
3. כל הנתונים הנכונים	3. כל הנתונים הנכונים	3. כל הנתונים הנכונים	3. כל הנתונים הנכונים
4. כל הנתונים הנכונים	4. כל הנתונים הנכונים	4. כל הנתונים הנכונים	4. כל הנתונים הנכונים

הערות המפקח

שם החתום	שם החתום	שם החתום
המקור	המקור	המקור
חתימת משרד השיכון	חתימת משרד השיכון	חתימת משרד השיכון

מספר חזית/הזמנה	שם המזון	שם המקום	שם העניין	מס' מחוז מס' ישוב מס' אור	מספר זהוי	מספר חשבונים :	מס' המפקח
99045/0387/04	חלב	מל"ס רה	א/ת/ג/ח				

פרטי העבודה: הקלת בוס לדה בורנשטין, נחמה נחמן, יובל יובל, יובל יובל

[illegible][illegible][illegible]

הערות המפקח

שם החותם _____ תפקיד _____ תאריך _____	שם החותם _____ תפקיד _____ תאריך _____	שם החותם _____ תפקיד _____ תאריך _____
---	---	---

יומן עבודה

מדינת ישראל

№ 245571

משרד השיכון

27.12.75

21.12.75

לשבוע המתחיל בתאריך

מסמך חרזה/הזמנה	שם המחזר	שם המקום	שם הקבלן	מסמך זהוי	מסמך ישוב	מסמך אוב	מסמך המבנים
99045/50387/75	הנגה	אופירה	אסקלית				

פרטי העבודה: קראו ביום שלישי (למחרת) וכן צללו (אק"ט.ק.)

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח										סורעלי ביוב ונקיון					צידור לבניה									
	מספר בנין	חוצב	מספר	כופף ברזל	בנאי מסל	רצף	נדר	קפץ ברב	שר	חשמל לאי	צנבר מזגג	ס"ה (13-2)	מנהל עבודה	סומר	17	18	19	20	21	22	23	24	25	קומס- רסור	סריק- שור
1					6							14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
א					8				6				1	1									1	2	
ב					8				6	2			1	1									1	1	
ג					12				6	2			1	1									1	1	
ד					12				6	2			1	1									1	1	
ה					12				6	2			1	1									1	1	
ו					12				8				1	1									1	1	

עבודות יומיות (רג"י) - פועלים צידור חומרים										חלק ד				חלק א			
יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד וסוגו	שעות העבודה לעובד ליום	ס"ה שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	ק"מ	כמות	יום בשבוע	מהות העבודה	קומה	מספר יחידות	שלב	חומרים שנשלחו לבדיקה:	תאריך		
1		3		4	5	6	7	8	9								
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	

הוראות לשנויים				הערות הקבלן		הערות ראש הצוות	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. מסלול למחנה למען נסע ודגדג הוצא למסלול מ"אן							
2. בקרה למחנה למען נסע ודגדג הוצא למסלול							
3. דגדג למחנה למען נסע ודגדג הוצא למסלול							
4. דגדג למחנה למען נסע ודגדג הוצא למסלול							

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם	שם החותם
12/11/75	12/11/75	12/11/75	12/11/75
תפקיד	תפקיד	תפקיד	תפקיד
תאריך	תאריך	תאריך	תאריך

יומן עבודה

מדינת ישראל

№ 245570

משרד השיכון

20.12.75

ונגמר בתאריך

14.12.75

לשבוע המתחיל בתאריך

מספר חשבונית/הוצאה	99045/50387/75	שם המזין	הנ"ל	שם המקום	אלמירה	שם הקבלן	אלקוביה	מס' מחוז מס' ישוב מס' אוב'	מס' מספר זרוע	מס' מספר המבנים	מס' המפקח
--------------------	----------------	----------	------	----------	--------	----------	---------	----------------------------	---------------	-----------------	-----------

פרטי העבודה: הקלת ביס לרה האספסוף, נחיה, כולל אספסוף, צלל ונקלטיס

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח												סועלי ביוב ונקיון			ציוד לבניה									
	סידור בנין	חוצב	טססן	כוסף כרזל	בנאי	מיה	מסנר	שר' ברב	חשמי' לאי	שכמי' צינור	ס"ה (13"2)	מנהל עבודה	סומר	כ"ב	נקי' המכ' רש'	עגירן	סריק' רסור	קומס' רסור							
1											14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
א											2	6	5	7											
ב											2	6	5	7											
ג											2	6	6	7											
ד											2	6	7	7											
ה											2	6	8	7											
ו																									

עבודות יומיות (רג'י) - סועלים ציוד וחומרים										חלק ד				חלק ה			
יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד העוזר וסוגו	שעות העב' שעות לעומ' ליום	ס"ה העבודה	חומרים שהשתמשו	מ"ה	כמות	י"ה	מבנה מספר	קומה	מספרי יחידות	שלב	חומרים שנשלחו לבדיקה:	חלק ו	חלק ז	חלק ח
1		2		5	4			9	8					1. חול' חול' 2. חול' חול' 3. חול' חול' 4. חול' חול' 5. חול' חול' 6. חול' חול' 7. חול' חול' 8. חול' חול' 9. חול' חול' 10. חול' חול'			

הוראות לשנויים				הערות הקבלן				הערות ראש הצוות			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

הערות המפקח			

שם החותם				שם החותם				שם החותם			

מספר חרז/הלימה	שם המחזן	שם המקום	שם הקבילן	מס' מחזן מס' יישוב מס' ארץ	מספרו המבנים :
99045/50387/2	הנגד	מ.ה.ר	ק.ק.ר	מספר זהוי	מס' המסמך

פרט* העבודה: יקראו ג'ם שדה ג'ספ' (מחבר כולל) ג'בן ג'בן ג'בן ג'בן

סידור לבניה			סיעלי בוב ונקיון			סמל			מספר העובדים בשטח														יום בשבוע		
קומה	שדר	ענף	נקי	נקי	בוב	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
25	24	23	22	21	20																				
									1	1		1		6		1		7	1	1	1	3	1		א
	1					1			1	1		1	1	6	3	1		7	1	1	1	3	1		ב
	2					1			1	1		1	1	6	5	1		7	1	1	1	3	1		ג
1	2					1			1	1		1	1	6	7	1		7	1	1	1	3	1		ד
1	2					1			1	1		1		6	7	1		6	1	1	1	3	1		ה
1	2								1	1				6	7			7							ו

ח ל ק ה

חלק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה:

(חצי) 7/59
(2) א/ס/ב/ר
באק. צ'ור
מספר בור
כמות זמן
נול שיל
~~צ'ור~~ 1/6
שיל קיור
13-0 אינו
דפנה קיור
העריך

[illegible][illegible]

הומרים ופריטים שהובאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	
			40	ק"ג	לבן וצהוב / קיט
					הצבעה צהובה
			1630	מ'	ואסיה

הוראות לשנויים	ניתן ע"י ובתאריך	הערות הקבלן
1	2	3
① תוסיף לבאן ע"א' בתאריך 1/1/77 -		כאן וטעם הטן באשר הכסף
② לבו בע"מ החברה למען הטבע, 1/1/77 אסדה פאסט אסקה		
③ בע"מ לוחית אלכסנדר בן יהודה, 1/1/77 אסדה פאסט אסקה		
④ בית אלה חב"ד פאסט אסקה, 1/1/77 אסדה פאסט אסקה		

הערוך המספק

שם החתום	שם החתום	שם החתום	שם החתום
תפקיד	תפקיד	תפקיד	תפקיד
מאריך	מאריך	מאריך	מאריך
חתימת בית הקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת משרד השיכון	חתימת מפקח משרד השיכון

$6 \cdot 12.75$

30.11.75

ונגמר בתאריך

לשבוע המתחיל בתאריך -

מספר חוזה/הזמנה	שם המזון	שם המקום	שם הקבלן	מס' מהזן מס' יישוב מס' אוב'	מספרי המכונים
99045/50387/79	הנעק	אכירה	אקקק	מספר זהוי	מס' המפקח

פרטי העבודה: בקרת ג"ס שדה המבחן (מחב נילי זבני צבי ויקוס)

[illegible]

כלל ב

חלק א

תלם

157

पृष्ठ

חלוקה

[illegible][illegible]

שם החותם _____ תפקיד _____ תאריך _____	שם החותם _____ תפקיד _____ תאריך _____	שם החותם _____ תפקיד _____ תאריך _____
--	--	--

מס' המסמך	שם המחזן	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחזן	מס' ישוב	מס' אוב'	מסמרי המכונים
	שם המחזן	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחזן	מס' ישוב	מס' אוב'	

פרטי העבודה: בקעת גיס לדג דומסוף (מיה) כולל זכין צליל וקולטין

[illegible][illegible]

הערות ראש הצוות	הערות הקבלן	ניחוי ע"י ובתאריך	הוראות לשנויים
4	3	2	1
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

הערות המטק

שם החותם	שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד	תפקיד
תאריך	תאריך	תאריך	תאריך
חתימת מפקד השיכון	חתימת מפקד השיכון	חתימת מפקד השיכון	חתימת מפקד השיכון

22. 11.75

16.11.75

ונגמר בתאריך

לשבוע המתחיל בתאריך

	מספר תחב"ל/הוספה	שם המחזיק	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחזור מס' ישוב מס' ארוב'	מספרי המכונים :
99045/50387/75	הגף	מ.ס.ר.	מ.ס.ר.	מ.ס.ר.	מספר זרמי	מס' הספקת מים

מרשי העבודה: הקמת דו"ס לפרה במספר (מחיר כולל) מכני צבא ומקטרים

סועלי כיוו ונקיטן			ציור לבניה		מספר העובדים בשטח																		יום בשבוע																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
כיוו	נקו	נקו חסני רש	ענורן	סורק	קומס	מנהל עבודה	סומר	17	18	19	20	21	22	23	24	25	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

ח ל ק ה

ח ל ק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה:

1. מכלי דגון
2. חבית מים
3. חבית מים
4. חבית מים
5. חבית מים
6. חבית מים
7. חבית מים
8. חבית מים
9. חבית מים
10. חבית מים

[illegible]

עבודות יומיות (רג"ז) - מועלים ציוד וחומרים							
יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד ומונו	שעות תעבי למספר ליום	ס"ח שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	כמות מידה
1	2	3	4	5	6	7	8
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

הומרים ופריטים שהובאו לשטח			
סוג החומר/הפריט		מידה	כמות
חומר גלל, כולל תבואה			
פירות אגוזים			
פירות אגוזים			

[illegible]

הערות המסכה

שם החותם	שם החותם	שם החותם
חשבונית	חשבונית	חשבונית
תאריך	תאריך	תאריך
חתימת ראש הצוות	חתימת ראש הצוות	חתימת ראש הצוות

יומן עבודה

מדינת ישראל

№ 245565

משרד השיכון

15.11.75

ונגמר בתאריך

9.11.75

לשבוע המתחיל בתאריך

מספר חוזה/תוספת	שם החומר	שם המקום	שם הקבלן	מספר זהוי	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אזור	מספר חשבונים
99045/50387/75	הג'ה	אופירה	אשקלון					

פרטי העבודה: תחילת ג'ס ג'ס (מטה כולל) חק. צליל ויקטור

יום בשבוע	סדר	מספר העובדים בשטח	מספר	מנהל עבודה	סדר	פועלי בייב ונקיון										צויד לבניה	
						ביום	בב' רש	נקיון	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר
א	2	16	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ב	2	16	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ג	2	16	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ד	2	16	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ה	2	16	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ו	2	16	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

חלק ד										חלק ה									
עבודות יומיות (רג'י) - פועלים צויד וחומרים										חומרים שגשלו לבידקה:									
יום בשבוע	מאות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד	שעות העבודה	ס'ה העבודה	חומרים שהשתמשו	מ'ה	כמות	מ'ה	מאות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד	שעות העבודה	ס'ה העבודה	חומרים שהשתמשו	מ'ה	כמות	מ'ה	כמות
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

הוראות לשנויים				הערות הקבלן		הערות ראש הצוות	
1	2	3	4	5	6	7	8

חתימת מפקח משרד השיכון תאריך	חתימת ראש הצוות תאריך	חתימת בייב הקבלן תאריך	חתימת המפקח תאריך

יומן עבודה

מדינת ישראל

№ 245563

משרד השיכון

26.10.75

ונגמר בחאריך

26.10.75

לשבוע המבחיל בתאריך

מסמך חוות/חומנה	99045/50387/75	שם המחזק	הנדס	שם המקום	אל.פ.ירה	שם הקבלן	אל.פ.ק.ה.ג.	מסמך יחיד/מסמך אוב	מסמך המבנים	מסמך
-----------------	----------------	----------	------	----------	----------	----------	-------------	--------------------	-------------	------

פרטי העבודה: הקמת ג'ים שדה המפלט (מאה נא) יחיד. צליל ותקליט

יום בשבוע	מסמך העובדים בשטח	מנהל	שומר	סועלי ביוב ונקיון	צויד לבניה
יום	מסמך	שם	שם	שם	שם
1	2	3	4	5	6
א	4	9	4	2	4
ב	4	9	4	2	4
ג	4	9	4	2	4
ד	4	9	4	2	4
ה	4	9	4	2	4
ו	4	9	4	2	4

חלק א	חלק ב	חלק ג	חלק ד	חלק ה
עבודות יומיות (רג'י) - סועלים צויד וחומרים	חומרים ופריטים שהובאו לשטח	חומרים שהגיעו לשלב תשלום	חומרים שגשלו	חומרים שגשלו
יום בשבוע	מחזור העבודה	מסמך העובדים	מסמך העובדים	מסמך העובדים
1	2	3	4	5
2	3	4	5	6
3	4	5	6	7
4	5	6	7	8
5	6	7	8	9
6	7	8	9	10
7	8	9	10	11
8	9	10	11	12
9	10	11	12	13
10	11	12	13	14
11	12	13	14	15
12	13	14	15	16
13	14	15	16	17
14	15	16	17	18
15	16	17	18	19
16	17	18	19	20
17	18	19	20	21
18	19	20	21	22
19	20	21	22	23
20	21	22	23	24
21	22	23	24	25

הוראות לשנויים	ניחוי ציוד ובתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש הצוות
1	2	3	4
1. חומרים 2 בק"מ אליו 2x4" ג'ים מילוי חניכ"ל			
2. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			
3. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			
4. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			
5. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			
6. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			
7. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			
8. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			
9. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			
10. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			
11. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			
12. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			
13. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			
14. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			
15. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			
16. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			
17. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			
18. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			
19. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			
20. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			
21. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			
22. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			
23. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			
24. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			
25. חומרים 4x4" ג'ים מילוי סל			

שם החותם	שם החותם	שם החותם	שם החותם
המקור	המקור	המקור	המקור
חתימת ראש הצוות	חתימת ב"כ הקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת ב"כ הקבלן
תאריך	תאריך	תאריך	תאריך

לשבוע המתחיל בתאריך

ונגמר בתאריך

25.10.75

19.10.75

מספר חוות הדימה	שם המזון	שם המקום	שם הקבילן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' איב
99045/50387/ה	הנגד	אפורה	אקלקיה			
מספר המכנים :	מס' המחלקה	מס' המחלקה	מס' המחלקה	מס' המחלקה	מס' המחלקה	מס' המחלקה

פרטי העבודה: תקנת ד"ר שרה דפני נסה בית אבן צד אמל"ט.ק

סועלי כיוו ונקיון						מספר העובדים בשטח													יום בשבוע						
ציור לבניה	קומס	סרק	ענרן	נקי הסב רס	נקי בנ	כיוו	מנהל עבודה	סומר	ס"ה (13*2)	חסר לאי	צבעי מדגב	סדר ברב	ננר	רנר	סיה	כנאי	כחנר ברזל	סססן	סססן	סססן	סססן	סססן	סססן	סססן	סססן
25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									1	1					3		2	5	1	2	4	6	4		א
									1	1			2				2	5	1	2	4	6	4		ב
									1	1			2				2	5	1	2	4	6	4		ג
									1	1			2				2	4	1	2	4	6	5		ד
									1	1			2				2	4	1	2	4	6	4		ה
									1	1							2	4	1	2	4	6	4		ו

ח ל ק ה

ח ל ק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה:

א. צינור מלא
1/99/5
ב. צינור מלא
2. צינור מלא
3. צינור מלא
4. צינור מלא
5. צינור מלא
6. צינור מלא
7. צינור מלא
8. צינור מלא
9. צינור מלא
10. צינור מלא

[illegible][illegible]

הומרים ופריטים שהובאו לשטח					
סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות
3 אגוז	16	20			

הוראות לשנויים	ניתן עיי ובתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש הצוות
1	2	3	4
① לדפוס וביטול באסנה לבדו כחלק! שווייץ קבלה 1.05			
דף הכרזה 4 גרסה 1.40 +		הכרזה 1.80 +	הכרזה
אסא / דפוס בשלם 1.05			
② כוחות / תנועה 2-ביטול חלקי		אסא 1.05	דפוס 1.05
20/20		הכרזה 1.05	הכרזה 1.05
אנשים 20/20		הכרזה 1.05	הכרזה 1.05
③ דף אסא 1.05		הכרזה 1.05	הכרזה 1.05

הערות המפקח

אצבע קטנה - אדם מדי חלקי
17/8/60 כולל 6 שנים בלבד שלילת כל פני השווה
(מקור)

שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד
תאריך	תאריך	תאריך
חתימת ב"ב הקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת מספק משרד השיכון

17.10.75

12.10.75

לשבוע המתחיל בתאריך

ונגמר בהאריך

מספר חיוה/חזמנה	שם תמחוז	שם המקים	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' סמ' אר"י	מספרי המבנים :
99045/50387/75	הנ"ל	מס' יורה	מס' קרי	מס' ישוב	מס' סמ' אר"י	מס' סמ' אר"י	מספרי המבנים :

פרטי העבודה: קומה ד'ים שדה זמורה (מחנה נוף) צוק אוף ארטיס

[illegible]

ח ל ק ה

חלק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה:
מים באקום
באקום וכן
הבצבאר
יציגה זג
חזה האולם
~~הבצבאר~~
~~הבצבאר~~
הבצבאר
באקום, זג
האקום

[illegible][illegible]

הומרים ופריטים שהובאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	
			30	16	(בג)
			0.6	16	כיס

[illegible]

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד
תאריך	תאריך	תאריך
חתימת בוס הקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת מפקח משרד השיכון

חלק 2	מספר חיוה/הוספה	שם המחזיר	שם המקום	שם קבלן	מס' מחזר/מס' ישוב	מס' אוב	מס' מסדרי חשבנים :
	99045/50387/75	הנגד	אכירה	אשתי ביה	מספר זהוי	2	מס' המפקח

פרטי העבודה: הקנה ג'ים שדה חפץ (מחיר 600 שקל) 3 בור אקלים

צווד לבניה			סיעלי ביוב זגיקון			מספר העובדים בשטח															יום בשבוע			
קומה	סדר	עגורן	נקודת המב' רש'	נקודת בנ'	ביוב				סוסר	מנהל עבודה	ס"ה (13-2)	צבעי אוזנג	הסמ' לאי	שר' ברב	סוסר	צנר	סיה	בנאי	כוסף ברזל	סוסן	סוסן	סוסל ביון		
25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
									1	1												5	6	א
									1	1							1					5	6	ב
									1	1							1					5	6	ג
									1	1							1					4	6	ד
									1	1							1					4	6	ה
									1								1					4	6	ו

[illegible][illegible]

הערות המפקח

שם החתום	שם החתום	שם החתום
תפקיד	תפקיד	תפקיד
תאריך	תאריך	תאריך
חתימת ביכ הקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת מפקד משרד השיכון

ונגמר בתאריך

לשבוע המתחיל בתאריך

מס' המפקח	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוב'	מספרי המבנים :
המחוז	שם המקום	שם הקיבוץ	שם הקיבוץ	מס' חוזה/הזמנה
99045/5387/3	המחוז	שם המקום	שם הקיבוץ	מספרי המבנים :

פרטי העבודה: הקדש גי'ם שלר גדעף / חדר סוף מולד נזר אהב' /

[illegible]

ח ל ק ה

ח ל ק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה:

(י) יתקן טכסון

אברהם משה לוי

ל-ה-7

חשיר

[illegible]

עבודות יומיות (רג'י) - פועלים ציוד וחומרים							
יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד וסוגו	שעות העב' לפועל ליום	סה"כ שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	כמות טונה
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

הומרים ופריטים שהובאו לשטח			
סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט
200 - אבן	10	3	
חומר אבן/פריט			

[illegible]

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד
תאריך	תאריך	תאריך
חתימת בית הקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת מפקד משרד השיכון

יומן עבודה

מדינת ישראל

№ 245553

משרד השיכון

26/9/57

ונגמר בתאריך

27/9/57

לשבוע המתחיל בתאריך

מסמך חיוה/הזמנה	שם המוזן	שם המקום	שם הקבלן	מספר זרוע	מס' מחוז מס' ישוב מס' אוב	מסמך המבנים :
990/5/50387/2	הנגה	אל/מיר	אל/מיר	מספר זרוע	מס' מחוז מס' ישוב מס' אוב	מסמך המבנים :

פרטי העבודה: הקמה בית לידה למספר 1000 אל/מיר 300 אל/מיר

יום בשבוע	מספר העובדים בשעה															סוגי עבודה			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
א		3	6												1				
ב		3	7												1	1			
ג		3	8												1	1			
ד		5	8												1	1			
ה		5	8												1	1			
ו		5	6												1				

חלק א										חלק ב									
חלק ג										חלק ד									
חלק ה										חלק ו									

הוראות לשנויים				הערות הקבלן				הערות ראש הצוות			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. אישור בקשה להגדלת כמות העבודה (התקנת)											

הערות המפקח

שם החותם	תאריך	שם החותם	תאריך
חתימת מפקח משרד השיכון	27/9/57	חתימת ראש הצוות	27/9/57

יומן עבודה

מדינת ישראל

№ 245557

משרד השיכון

12/9/25

ונגמר בתאריך

14/9/25

לשבוע המתחיל בתאריך

מספרי המבנים:	מס' מחוז מס' ישוב מס' אוב' מספר זרוע	שם הקבלן	שם הפקיס	שם המוזן	מספר חוות/הזמנה	חלק א
מס' המפקח		אלכסנדר	המ"ד	99065/50327/25		

פרטי העבודה: הקו"ג ד"ג ל-3 בתי-גן / מס' ט"ז חלטה 1601 / תל-אביב

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח																		סוגי ביוב ונקיון		ציוד לבניה			
	סידור בנין	חודש מספר	כנסת בנין	בנין	רצף	נדר	מסגר	שר- ברב	חסם- לאי	צבעי חולצת	ס"ה (13-2)	מנהל עבודה	שומר	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
א	8	8											1										1	1
ב													1										1	1
ג	3	8											1	1									1	1
ד	3	9											1	1									1	1
ה	3	9											1	1									1	1
ו													1										1	1

עבודות יומיות (רג') - פועלים ציוד וחומרים										חלק ד										חלק ה									
יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד וסוגו	שעות העבודה לשבוע	ס"ה העבודה	חומרים שהשתמשו	מידה	כמות	יום בשבוע	מבנה מספר	קומה	מספרי יחידות	שלב	חומרים שנשלחו לבדיקה:	חומרים שנשלחו לבדיקה:	חומרים שנשלחו לבדיקה:	חומרים שנשלחו לבדיקה:	חומרים שנשלחו לבדיקה:	חומרים שנשלחו לבדיקה:	חומרים שנשלחו לבדיקה:	חומרים שנשלחו לבדיקה:	חומרים שנשלחו לבדיקה:	חומרים שנשלחו לבדיקה:	חומרים שנשלחו לבדיקה:	חומרים שנשלחו לבדיקה:	חומרים שנשלחו לבדיקה:	חומרים שנשלחו לבדיקה:	חומרים שנשלחו לבדיקה:	
1		2		4	5	6	7	8	9																				
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													

הוראות לשנויים				הערות הקבלן				הערות ראש הצוות			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

הערות המפקח

שם החותם	תפקיד	חתימת ראש הצוות	תאריך	שם החותם	תפקיד	חתימת ב"כ הקבלן	תאריך	שם החותם	תפקיד	חתימת מפקח השיכון	תאריך

יומן עבודה

מדינת ישראל

№ 245556

משרד השיכון

ונגמר בתאריך

לשבוע המתחיל בתאריך

13/9/55

2/9/55

מספרי המבנים:	מס' חוות/מס' ישוב מס' אוכ' מספר זחול	שם הקבלן	שם המקום	שם המנהל	מספר חוות/הזמנה
מס' המפקח					99064/50882/55

פרטי העבודה: קראו את כל הפרטים במאג' המנהל ציור אישונים

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח													סוגלי ביוב ונקיון				צוות לביטוח										
	סוגלי בנין	חוצב	ספסן	כוסף ברזל	בנאי	סיה	רצף	נגר	ססור	שר- ברב	חשם לאי	צבעי אוזנב	ס"ה (13-2)	מנהל עבודה	סומר	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	סמך פסל	קומט' רסור
א															1													
ב		5													1	1												
ג		5													1	1												
ד		5													1	1												
ה		4													1	1												
ו		5													1	1												

עבודות יומיות (רג'י) - פועלים ציוד וחומרים										חלק ד		חלק ה	
יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד וסוגו	שעות העבודה	ס"ה	חומרים שהשתמשו	מידה	כמות	יחידות שהגיעו לשלב	מספרי יחידות	שלב	חומרים שנשלחו לבדיקה:	תאריך
1												1. ציור קווי קווי	
2												2. ציור קווי קווי	
3												3. ציור קווי קווי	
4												4. ציור קווי קווי	
5												5. ציור קווי קווי	
6												6. ציור קווי קווי	
7												7. ציור קווי קווי	
8												8. ציור קווי קווי	
9												9. ציור קווי קווי	

הוראות לשנויים				הערות הקבלן		הערות ראש הצוות	
1	2	3	4	3	4	3	4

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד	תפקיד
תאריך	תאריך	תאריך	תאריך

יומן עבודה

מדינת ישראל

№ 245555

משרד השיכון

5/9/75

ונגמר בתאריך

31/8/75

לשבוע המתחיל בתאריך

מסמך חיוה/חומרה	שם המחז	שם המקום	שם הקבלן	מספר זהוי	מס' מחז/מס' ישוב מס' אוב'	מסמך חיוה/חומרה	מסמך חיוה/חומרה
מסמך חיוה/חומרה	שם המחז	שם המקום	שם הקבלן	מספר זהוי	מס' מחז/מס' ישוב מס' אוב'	מסמך חיוה/חומרה	מסמך חיוה/חומרה

חלק א

פרטי העבודה: תיק ג' לבנין חדרים ברחוב יצחק רבין 31/8/75

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח														מועלי ביום ובקצות				מנהל עבודה	שומר
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	שבת	ראשון	שני	שלישי		
א		8	6												1	1				
ב		8	6												1	1				
ג		8	6												1	1				
ד		8	6												1	1				
ה		8	6												1	1				
ו		8	6												1	1				

חלק ב

עבודות יומיות (רג'') - מועלים ציוד וחומרים										חלק ד				חלק ה			
יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד וסוגו	שעות העב' לעל ליום	ש"ח העבודה	הומרים שהשתמשו	מידה	כמות	חומר/הפריט	מידה	כמות	חומר/הפריט	מידה	כמות	חומר/הפריט	מידה	כמות
1		2		4	5	6	7	8	9								
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	

חלק ג

חלק ו

הוראות לשנויים				גיתן ע"י ובתאריך		הערות הקבלן		הערות ראש הצוות	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

חלק ז

הערות המפקח	

חלק ח

שם החותם	שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד	תפקיד
תאריך	תאריך	תאריך	תאריך

חלק ט

חלק א	מספר חיוה/זימנה	שם המחזן	שם המקום	שם הקבילן	מס' מחזן מס' ישוב מס' אוב	מספר המבנים :	מס' המפקח
	5045/5028	המק	10/10	10/10			

פרטי העבודה: קראו ב' שלם דגמל (משקל) מלא חסר אצל

[illegible][illegible][illegible]

הערות המפקח

שם החתום _____ תפקיד _____ תאריך _____	שם החתום _____ תפקיד _____ תאריך _____	שם החתום _____ תפקיד _____ תאריך _____
---	---	---

יומן עבודה

מדינת ישראל

№ 245553

משרד השיכון

23/8/75

ונגמר בתאריך

27/8/75

לשבוע המתחיל בתאריך

מספר חוזה/הומנה	שם המחזן	שם המקום	שם הקבלן	מספר זהו	מספר חוזה/הומנה	מספר המכנים
9945/50387/75	חמג	אלכסיה	אלקליו	מספר חוזה/הומנה	מספר חוזה/הומנה	מספר חוזה/הומנה

פרטי העבודה: קרה דג' לבנה בציוד (חמג) 123 (אלקליו)

יום בשבוע	סוף עבודה	סוף עבודה	מספר העובדים בשעה													מנהל עבודה	שומר	פועלי ביום ונקיון					ציוד לבדיקה	
			14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			ביום	נקיון	נקיון	נקיון	נקיון	סוף עבודה	סוף עבודה
א	8	6														1	1						1	1
ב	8	6														1	1						1	1
ג	8	6														1	1						1	1
ד	8	6														1	1						1	1
ה	8	6														1	1						1	1
ו	8	6														1	1						1	1

עבודות יומיות (רג') - פועלים ציוד וחומרים									
יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד	שעות העבודה	שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	מידה	כמות	יחידות שהגיעו לשלב תשלום
1		2		4	5	6	7	8	9
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

חומרים ופריטים שהובאו לשטח									
סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	יחידות שהגיעו לשלב תשלום

חומרים שנשלחו לבדיקה									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

הוראות לשנויים				הערות הקבלן		הערות ראש הצוות	
1	2	3	4	3	4	3	4

הערות המפקח

שם החתום	שם החתום	שם החתום	שם החתום
תפקיד	תפקיד	תפקיד	תפקיד
תאריך	תאריך	תאריך	תאריך

לשבוע המתחיל בתאריך

24

פרטי העבודה:

חלק ב

חלק א

ה

מלך

ה'תש"ח

[illegible]

פרטי העבודה: קודם שיהיה חובה להגיש את כל המסמכים

[illegible]

ח ל ק ה

חלק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה:

3. יוני 1953
מאובנים
13. יוני 1953
15. מאי 1953
1-99-7

תאריך

[illegible][illegible]

הומרים ומריטים שהובאו לשטח					
סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות

העדות ראש הצוות	העדות הקבלן	ניתן ע"י ובתאריך	הוראות לשכנויים
4	3	2	1
1) חתום על כלל המסמכים הנדרשים 2) חתום על כלל המסמכים הנדרשים 3) חתום על כלל המסמכים הנדרשים 4) חתום על כלל המסמכים הנדרשים	1) חתום על כלל המסמכים הנדרשים 2) חתום על כלל המסמכים הנדרשים 3) חתום על כלל המסמכים הנדרשים 4) חתום על כלל המסמכים הנדרשים	1) חתום על כלל המסמכים הנדרשים 2) חתום על כלל המסמכים הנדרשים 3) חתום על כלל המסמכים הנדרשים 4) חתום על כלל המסמכים הנדרשים	1) חתום על כלל המסמכים הנדרשים 2) חתום על כלל המסמכים הנדרשים 3) חתום על כלל המסמכים הנדרשים 4) חתום על כלל המסמכים הנדרשים

הערות המפקח

שם החתום	שם החתום	שם החתום
הפקיד	הפקיד	הפקיד
תאריך	תאריך	תאריך
חתימת ב"כ הקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת מפקד מסדר השיכון

הַלֵּל וְהַלֵּל הַלֵּל

П. ЛЕГЕНД, М. БЕРГШТЕЙН СЪОБЩАВАТ

[illegible]

CHINESE UNIVERSITY OF PETROLEUM

1990年1月1日

חשן נד 888 מ

20. 20. 20. 20.

— 207 —

משדד השיכון

לשבוע המבחן בתאריך 22/2/15 ונגמר בתאריך

מס' חוזה/הזמנה	שם המזון	שם הבקוש	שם הקבלן	מספר זהיר	מס' כחול/שם ישוב/מס' אוב'	מספרי הסבגים	מס' הספקה
99945/5038/25	הלל	אלדור	אלדור		מס' כחול/שם ישוב/מס' אוב'		

פרטי עבודה: קראו את המבחן | לפני | סוף | חלק

[illegible]

א	ה	ק	ל	ח
---	---	---	---	---

ח ל ק 7

חומרים שנשלחו
לבדיקה

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהובאו לשטח					
סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות

העדרות ראש הצוות	העדרות הקבלן	ניתן ע"י (בתאריך)	הוראות לשנויים
	3	2	1
	(1) חשבונית 22 כ"א	חשבונית : (1) חשבונית 22 כ"א	(1) חשבונית 22 כ"א (3) חשבונית 4,5,6

הערות המפקח	
שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד
תאריך	תאריך
חתימת נ"כ העכ"ל	חתימת ראש הצוות

מסטי עבודה: יקרה ביום הזה ואני אהיה שם

16-4.01 שומם

לשבוע המתחיל בתאריך

13th/12

5/7/10

250

$\phi(n) = \frac{n}{p} \cdot \phi(p)$

מלך

חלק 1

חלק ב

חלק 1

ז' תל"ח

הערות המפקח

חלום

חלק ג'

מס' המפקח	מס' החוזה/הזמנה	שם המארח	שם המארחים	שם הקבילן	מס' סחור/מס' ישוב/מס' ארוב	מסמכי המכירה
	99645/50387	הילג	אלמורה	אלמורה	מס' סחור/מס' ישוב/מס' ארוב	מסמכי המכירה
		שם המארח	שם המארחים	שם הקבילן	מסמכי המכירה	מסמכי המכירה

פרטי עבודה: $u(x, y) = \frac{1}{2} (x^2 + y^2)$

[illegible]

חלק ב

[illegible]

מלך

מלך

הערת ראש הערות	הערות הקבלן	ניתן ע"י ובתאריך	הוראות לשכנויים
4	3	2	1
			1) איגוד האו"ם 2) איגוד האו"ם
			3) איגוד האו"ם 4) איגוד האו"ם
			5) איגוד האו"ם 6) איגוד האו"ם
			7) איגוד האו"ם 8) איגוד האו"ם
			9) איגוד האו"ם 10) איגוד האו"ם
			11) איגוד האו"ם 12) איגוד האו"ם
			13) איגוד האו"ם 14) איגוד האו"ם
			15) איגוד האו"ם 16) איגוד האו"ם
			17) איגוד האו"ם 18) איגוד האו"ם
			19) איגוד האו"ם 20) איגוד האו"ם
			21) איגוד האו"ם 22) איגוד האו"ם
			23) איגוד האו"ם 24) איגוד האו"ם
			25) איגוד האו"ם 26) איגוד האו"ם
			27) איגוד האו"ם 28) איגוד האו"ם
			29) איגוד האו"ם 30) איגוד האו"ם
			31) איגוד האו"ם 32) איגוד האו"ם
			33) איגוד האו"ם 34) איגוד האו"ם
			35) איגוד האו"ם 36) איגוד האו"ם
			37) איגוד האו"ם 38) איגוד האו"ם
			39) איגוד האו"ם 40) איגוד האו"ם
			41) איגוד האו"ם 42) איגוד האו"ם
			43) איגוד האו"ם 44) איגוד האו"ם
			45) איגוד האו"ם 46) איגוד האו"ם
			47) איגוד האו"ם 48) איגוד האו"ם
			49) איגוד האו"ם 50) איגוד האו"ם
			51) איגוד האו"ם 52) איגוד האו"ם
			53) איגוד האו"ם 54) איגוד האו"ם
			55) איגוד האו"ם 56) איגוד האו"ם
			57) איגוד האו"ם 58) איגוד האו"ם
			59) איגוד האו"ם 60) איגוד האו"ם
			61) איגוד האו"ם 62) איגוד האו"ם
			63) איגוד האו"ם 64) איגוד האו"ם
			65) איגוד האו"ם 66) איגוד האו"ם
			67) איגוד האו"ם 68) איגוד האו"ם
			69) איגוד האו"ם 70) איגוד האו"ם
			71) איגוד האו"ם 72) איגוד האו"ם
			73) איגוד האו"ם 74) איגוד האו"ם
			75) איגוד האו"ם 76) איגוד האו"ם
			77) איגוד האו"ם 78) איגוד האו"ם
			79) איגוד האו"ם 80) איגוד האו"ם
			81) איגוד האו"ם 82) איגוד האו"ם
			83) איגוד האו"ם 84) איגוד האו"ם
			85) איגוד האו"ם 86) איגוד האו"ם
			87) איגוד האו"ם 88) איגוד האו"ם
			89) איגוד האו"ם 90) איגוד האו"ם
			91) איגוד האו"ם 92) איגוד האו"ם
			93) איגוד האו"ם 94) איגוד האו"ם
			95) איגוד האו"ם 96) איגוד האו"ם
			97) איגוד האו"ם 98) איגוד האו"ם
			99) איגוד האו"ם 100) איגוד האו"ם

ר. קלמן

הערות המפקח

חלש

שם החותם	שם החותם	שם החותם	שם החותם
חשקיר	חשקיר	חשקיר	חשקיר
חשקיר	חשקיר	חשקיר	חשקיר

7. 1947

לשבוע המתחיל בתאריך 29/6/75 ונגמר בתאריך

5/7/75

29/6/75

מספר חוזה/הזמנה	שם המזין	שם הקיים	שם הקולן	מספר זהוי	מס' מחזור ע"פ יסוד מס' אוב'	מספר המכונים	מס' המפקח
99645/50584/7	היא	אלדירה	עלעל	מספר זהוי	מס' מחזור ע"פ יסוד מס' אוב'	מספר המכונים	מס' המפקח

פרק ד' ס' שם פארוס נאמר (אדוקאט + אבנא)

[illegible]

חלוקה

[illegible]

מלך

[illegible]

ਮਲਕ

[illegible]

חלום

הערות המסמך

חלום

שם החותם		שם החותם	
חפ"ר	חתימת סגן מפקד חטיבת	חפ"ר	חתימת ראש הצוות
תאריך	תאריך	תאריך	תאריך

חל"ח

לשבוע המהחיל בתאריך

ונגמר בתאריך

28/6/75

22/6/75

[illegible]

מרטי עבודה :

הקדמה: כל המידע הנ"ל הוא למטרות לימודיות בלבד.

[illegible]

חומרים שנשלחו
לבדיקה

מבית יסוד
חברה אחרת
אחר שם
על שם אחר
בחדר אחר
ק/א/א/א
אחר שם

תאריך

[illegible]

עבודות יומיות נג'י' - מועלים ציוד וחומרים							
יום שבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד ומוציא	שעות העב' למוציא ליום	ס"ה שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	מידה כמות
1	2	3	4	5	6	7	8
							9

חומרים ופריטים שהובאו לשטח					
סוג החומר/הפריט			סוג החומר הפריט		
מידה	כמות		מידה	כמות	

[illegible]

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם	שם החותם
חפיר	חפיר	חפיר	חפיר
תאריך	תאריך	תאריך	תאריך
חתימת ב"כ העב"ל	חתימת ראש הזו"ת	חתימת ראש הזו"ת	חתימת ספקת פשר השיכון

משרד השיכון

לשבוע המתחיל בתאריך

13/6/25

	מספר חוזה/הזמנה	שם המארח	שם הקבוצה	שם הקהלן	מס' מחזורי שפ' ושיכר מס' אורב'	מספרי הסבגים:	מס' המפקח
X	970648308/24	הנגד	אלוויה	קלקלים	מספר זהיר		

פרטי עבודה:

$(\text{al}20'11 + \text{al}21'22)$

מספר העובדים בשטח															יום בשבוע									
ס"ה (13-2)	חשמי לאי	גבעי או זנג	סגור	טרד כרב	גר	רצף	ססן	כוסף ברזל	גנאי	סיח	11	12	13	14	סגול עבודה	שוטר	סוגלי ביוכ ונקיון							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
א	7	2													1							1		
ב	7	2													1							1		
ג	7	2													1							1		
ד	7	2													1							1		
ה	7	2													1							1		
ו	1	1													1							1		

תל ק ה

חלק ד

[illegible][illegible][illegible]

חומרים ומרימים שהובאו לשטח					
סוג החומר הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות

הערות ראש הצוות	הערות הקבלן	ניתן ע"י ובתאריך	הוראות לשנויים
4	3	2	1
ע.ק. א.ק. 3-4-5 ע.ק. חומר קלף	3-4-5 ע.ק. חומר קלף	3-4-5 ע.ק. חומר קלף	3-4-5 ע.ק. חומר קלף

הערוך המספק

שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד
תאריך	תאריך	תאריך
חתימת ב"כ השביל	חתימת ראש הזוהר	חתימת מפקח פשור השיכון

פרטי עבודה: בקרה - דים' של דלדור (20 מ' קצות + 20 מ')

חלק ב

ח ל ק ו

יחידות שהגיעו לשלב תשלום

מכנה מספר קומה מספרי יחידות שלב

מכנה מספר קומה	מספרי יחידות שלב
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

2. 1977

115

1. 10. 10

מלך

ה'תש"ז

פרטי עבודה:

חלק ב

2. 25. 11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

חלק

॥ ५५ ॥

N: 230916

לשבוע המתחיל בתאריך

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|
| מס' המפקח | מס' החזון | שם המקום | שם הקבילן | מספר זהוי | מס' סחון חש' 'שוב'מס' אוב' | מספר הסבג'ס
1-27 |
| | מספר חזון/חזמס | שם החזון | שם המקום | שם הקבילן | מספר זהוי | |

פרטי עבודה: הקדמת ד"ר לבה בנצח (27) (ייל)

| מספר העובדים בשטח | | | | | | | | | | | | | סך כל | | יום
בשבוע | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---|---|---|---|---|---|----|---|
| מספר
רסור | מספר
סור | מספר
רש | מספר
בני | מספר
בני | מספר
בני | מספר
בני | מספר
בני | מספר
בני | מספר
בני | מספר
בני | מספר
בני | מספר
בני | מספר
בני | מספר
בני | | מספר
בני | | | | | | | | |
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 19 | א |
| | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 9 | ב |
| | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 19 | ג |
| | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 19 | ד |
| | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 19 | ה |
| | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 19 | ו |

חלל ק ה

ח ל ק

חומרים שנשלחו
לבדיקה

3-100

1-100

23/5/20

תאריך

יחירות שהגיעו לשלב תשלום
מכנה מספר קומה מספרי יחידות סלב

[illegible][illegible]

| העדרות ראש חצות | העדרות הקבלן | ניתן ע"י
ובתאריך | הוראות לשנויים |
|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 4 | 3 | 2 | 1 |
| 230901 | (1' 00") 33 ימין | 2 9.60 | (1) ימין 0.00 ±
+ 13 30
(2) |

הערות המפקח

| שם החומר | שם החומר | שם החומר | שם החומר |
|----------|----------|----------|----------|
| הפקיד | המפקח | המפקח | המפקח |
| המפקח | המפקח | המפקח | המפקח |
| המפקח | המפקח | המפקח | המפקח |

יום ומון עבודה

מדינת ישראל

משרד השיכון

№ 230915

24/5/75

ונגמר בתאריך

18/5/75

לשבוע המתחיל בתאריך

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|----------|-----------|------------------------------|---------------|----------|
| מספר חוזה/החשבה | שם המאזן | שם המקום | שם הקבלן | מספר זמני | מס' מחזורי ש"י ישוב מס' אובי | מספרי הכנסים: | מס' חשבת |
| 9848/5030/24 | המ"ד | אלכסנדריה | אלקל | 122 | | | |

חלק א

פרטי עבודה:

הקלה גיב' לבנה ופניף / חלק (אד קליטה)

| יום בשבוע | מספר העובדים בשטח | | | | | | | | | | | | | | סוגי עבודה | | | |
|-----------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|------------|------|------|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | מנצל עבודה | סומר | ביזב | בני |
| א | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| ב | | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| ג | | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| ד | | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| ה | | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| ו | | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |

חלק ב

חלק ג

| עבודות יומיות (רג'י) - פועלים ציוד וחומרים | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|------|
| יום בשבוע | מחול העבודה | מספר העובדים | מקצוע העובד וסוגו | שעות העבודה | ש"ה שעות העבודה | חומרים שהשתמשו | כמות |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |

חלק ג

| חומרים ופריטים שהובאו לשטח | | | |
|----------------------------|------|------|-----------------|
| סוג החומר הפריט | מידה | כמות | סוג החומר/הפריט |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

חלק ו

| הוראות לשנויים | | | |
|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

חלק ז

| הערות המפקח | |
|-------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

חלק ח

| שם החותם | | שם החותם | |
|----------|-------|----------|-------|
| המקור | המקור | המקור | המקור |
| המקור | המקור | המקור | המקור |
| המקור | המקור | המקור | המקור |

חלק ט

Nº 230914

לשבוע המהחיל בתאריך 11/5/75 ונגמר בתאריך

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|--------|---------|----------------------------|-----------|-------------|------|-----------|
| מספר חווה/מסדה | שם המארח | שם המאכל | אלוניה | אלה/אור | מס' בחור/מס' ישיבת סם' אור | מספר זרוע | מספר הסכנים | 1-27 | מס' התפוח |
| 99045/50387/מ | התק | | | | | | | | |

מסטי עבודה: קולג' במס' לבס דודית ל (27 קולג')

[illegible]

ח ל ק ה

ח ל ק ר

חומרים שנשלחו
לבדיקה

יום חמישי 15.12.1971

תאריך

יחידות שהגיעו לשלב תשלום

| מספר קופה | מסדרי יחידות | שלב |
|--|--------------|-----|
|  | | |

[illegible]

| חומרים ופריטים שהובאו לשטח | | | | | |
|----------------------------|--|--|-----------|--|--|
| סוג החומר הפריט | | | מידה כמות | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

[illegible]

הערוך המסוק 13/5/75 ת"ב, אסלאם אל-אלי.

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| שם החותם | שם החותם | שם החותם | שם החותם |
| הפקיד | הפקיד | הפקיד | הפקיד |
| תאריך | תאריך | תאריך | תאריך |
| החיסות ב"כ תשלום | החיסות ב"כ תשלום | החיסות ב"כ תשלום | החיסות ב"כ תשלום |

לשבוע המתחיל בתאריך

פרטי עבודה: הקדמה - שם משפחה (27/7/2014)

תול ק ה

| חומרים ופריטים שהובאו לשטח | | | |
|----------------------------|------|------|-----------------|
| סוג החומר הפריט | מידה | כמות | סוג החומר הפריט |
| | | | 50/15 20 |
| | | | 48/31 30 |

הערוך הממקח

16-4.01 5575

פרטי עבודה: נקודת ג'ים אלברט בלנד (27 יולי)

מלך

ח ל ק ד

[illegible]2. $\frac{1}{2}$

पञ्च

מלך

1. סל

ע. מ. ל. נ.

משורר השיכון

לשבוע המבחיל בתאריך 20/4/75 ונגמר בתאריך 26/4/75

[illegible]

פרטי עבודה:

my friend has a dog

[illegible]

חלק ב

278

[illegible]

2. 2017

חילת

1. 1950

[illegible]

11

[illegible]

| הערות המפקח | |
|---|---|
| <p>שם החותם</p> <p>תאריך</p> <p>חתימת ב"כ העב"ל</p> | <p>שם החותם</p> <p>תאריך</p> <p>חתימת ראש הצוות</p> |

יומן עבודה

מדינת ישראל

משרד השיכון

№ 230910

לשבוע המבחיל בתאריך

13/4/75 ונגמר בתאריך 19/4/75

| | | | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|-----------|------------------------------|-------------|-----------|
| מספר חוות המוסדה | שם המאזן | שם המקום | שם הקבלן | מספר זהני | מספר חוות 'ש' ישוב 'פס' אובי | מספר הסבנים | מס' המפקח |
| 99045/50387 | המקד | אלכסיה | אלק/לג | מספר זהני | מספר חוות 'ש' ישוב 'פס' אובי | מספר הסבנים | מס' המפקח |

פרטי עבודה: קרוג דם שבה חפץ נאפה (גזיה קלסה)

| יום בשבוע | מספר העובדים בשטח | | | | | | | | | | | | | סוגלי בייג ונקיון | | | | צויד לבניה | |
|-----------|-------------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|------|-------------------|------|------|------|------------|------|
| | סוגלי | מספר | כוסף | בנאי | טיח | רצף | נגר | מסגר | שרר | השם | צבאי | ס"ה | מבאל | מבאל | מבאל | מבאל | מבאל | מבאל | מבאל |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| א | 29 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| ב | 29 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| ג | 29 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| ד | 29 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| ה | 29 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| ו | 29 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |

חלק ה

חלק ד

| חומרים שנשלחו לבדיקה |
|----------------------|
| 3 צינור פלסטיק |
| גומי חצי ד"ר |
| 3 צינור חלול |
| גומי חצי ד"ר |
| חבלת אס' 1 |

| יחידות שהגיעו לשלב תשלום |
|--------------------------------|
| מבנה מספר קומה מספר יחידות שלב |

| עבודות יומיות (רג'י) - סוגלי צויד וחומרים | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------|------|
| יום בשבוע | מרות העבודה | מספר העובדים | מקבוצ העובד וסוגו | שעות העב' לעובד ליום | ס"ה שעות העבודה | חומרים שהשתמשו | כמות |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

חלק ג

| חומרים ופריטים שהובאו לשטח | | | |
|----------------------------|------|------|-----------------|
| סוג החומר הפריט | מידה | כמות | סוג החומר/הפריט |
| | | | |

חלק ו

| הוראות לשנויים | | ניתן ע"י ובתאריך | הערות הקבלן | הערות ראש הצוות |
|----------------|---|------------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

חלק ז

| הערות המפקח |
|-------------|
|-------------|

חלק ח

| שם החותם | שם החותם | תאריך | תאריך | תאריך |
|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | |

חלק ט

לשבוע המחתיל בתאריך

ונגמר בתאריך

6/4/25

12/4/15

| | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------------|
| מספר ת"ד/הקצ"ה | התאריך | שם המקום | שם הקבלן | מספר מחזור שם ישוב מס' אוב' | מספרי הסכומים: |
| 99045/5587/7 | התאריך | שם המקום | שם הקבלן | מספר מחזור שם ישוב מס' אוב' | מספר ת"ד/הקצ"ה |
| | שם המארז | שם המקום | שם הקבלן | מספר מחזור שם ישוב מס' אוב' | מספר ת"ד/הקצ"ה |

פרטי עבודה:

ה'תש"ח (1947) חתום

| מספר העובדים בשטח | | | | | | | | | | | יום בשבוע | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| יום בשבוע | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| יום בשבוע | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה |
| א | 6 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 |
| ב | 6 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 |
| ג | 6 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 |
| ד | 6 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 |
| ה | 6 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 |
| ו | 10 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 |

חלוצי ב

10 8

[illegible]

א. פלמן

11. **पञ्च**

[illegible]

מלך

הערוך הממוקח

חלק ה

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| שם החותם | שם החותם | שם החותם | שם החותם |
| הפקיד | הפקיד | הפקיד | הפקיד |
| תאריך | תאריך | תאריך | תאריך |
| 29/4/75 | 29/4/75 | 29/4/75 | 29/4/75 |

חלק ט

פרטי עבודה: הקדש ח"ס ספר פוסקים (ח"א ח"ב)

חלק ב

מלך

1. מצאנו

1. 100

קלס

יומון עבודה

מדינת ישראל

משרד השיכון

№ 230907

29/3/75

ונגמר בתאריך

23/3/75

לשבוע המבחיל בתאריך

| | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|---------------------------|--------------|
| מספר חוות המונה | שם המאון | שם המקום | שם הקבלן | מס' מחזורי ישיבת מס' אוב' | מספרי המבנים |
| 984/5/50387/4 | הנגד | אלבירה | אלבירה | מס' מחזורי ישיבת מס' אוב' | מספרי המבנים |

פרטי עבודה: הקלה היט' לזה וכו' (27 י"א קזיה)

| יום בשבוע | מספר העובדים בשטח | | | | | | | | | | | | | סוגי כליובנקיון | | | | סוגי לכוני | |
|-----------|-------------------|------|-----|-----------|------|-----|-----|-----|------|---------|----------|-----|------------|-----------------|------|------|----------|--------------|-----------------|
| | סוגל בנין | חוצב | ססס | כוסף כדול | כנאי | סיה | רצף | נגר | מסגר | שרי כרב | חשמ' אבי | אבי | ס"ה (13-2) | מנאל עבודה | שומר | ביוב | נקוי בני | נקוי חפני רש | סוגי קוסמ' רסור |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| א | 6 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| ב | 6 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| ג | 6 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| ד | 6 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| ה | 6 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| ו | 6 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |

חלק ה חלק ד חלק ב

| עבודות יומיות (רבי') - סועלים ציוד וחומרים | | | | | | | | | | חומרים שגשלו | |
|--|-------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----|------|-----|--------------|-----|
| יום בשבוע | מהות העבודה | מספר העובדים | מקצוע העובד ומסבו | שעות העב' העובל ליום | ס"ה שעות העבודה | חומרים שהשתמשו | סיה | כמות | סיה | כמות | סיה |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

| חומרים ופריטים שהובאו לשטח | | | | | | | | | | חומרים שגשלו | |
|----------------------------|-----|------|-----------------|-----|------|-----------------|-----|------|-----|--------------|-----|
| סוג החומר הפריט | סיה | כמות | סוג החומר/הפריט | סיה | כמות | סוג החומר/הפריט | סיה | כמות | סיה | כמות | סיה |
| | | | | | | | | | | | |

| הוראות לשנויים | | | | הערות הקבלן | | הערות ראש הצוות | |
|----------------|---|---|---|-------------|---|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

הערות המפקח

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| שם החתום | שם החתום | שם החתום | שם החתום |
| חש"ד | חש"ד | חש"ד | חש"ד |
| תאריך | תאריך | תאריך | תאריך |

משדד השיכון

16 | 3 | 75

לשבוע המתחיל בתאריך

| | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| מספר חוזה/הוספה | | שם האמון | שם המקום | שם הקבלן | מס' בחוז' שפ' יישוב מס' ארוב' | מספרי הסכמים |
| מספר חוזה/הוספה | | שם האמון | שם המקום | שם הקבלן | מספר זהוי | מס' בחוז' שפ' יישוב מס' ארוב' |
| 99045/50387/74 | | המ"ד | חללית | חללית | מספר זהוי | מס' בחוז' שפ' יישוב מס' ארוב' |
| מספר חוזה/הוספה | | שם האמון | שם המקום | שם הקבלן | מספר זהוי | מס' בחוז' שפ' יישוב מס' ארוב' |
| מספר חוזה/הוספה | | שם האמון | שם המקום | שם הקבלן | מספר זהוי | מס' בחוז' שפ' יישוב מס' ארוב' |

פרטי עבודה: קרג' בוס' למד בארץ ישראל 27 יולי

[illegible]

ה'תש"ח

ח ל ק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה

3. כתב
יפה.

תאריך

[illegible][illegible][illegible][illegible]

הערות המפקח

| | | | |
|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| שם החותם | שם החותם | שם החותם | שם החותם |
| הפקיד | הפקיד | הפקיד | הפקיד |
| תאריך | תאריך | תאריך | תאריך |
| חתימת ב"כ העלון | חתימת ראש הצוות | חתימת מפקח בשרד השיכון | חתימת מפקח בשרד השיכון |

משרד השיכון

לשבוע המתחיל בתאריך

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|-----------|------------|------------------|-------------|-------|
| מספר חוות הדמיה | שם המאמר | שם המקום | שם הקבוצה | מספר מחזור | שם ישוב/מס' אוב' | מספר המכניס | תאריך |
| 99045/5038 | המאמר | שם המקום | שם הקבוצה | מספר מחזור | שם ישוב/מס' אוב' | מספר המכניס | תאריך |

פרטי עבודה: יקרא קוד לפה באמצעות 27 קהל

[illegible]

תל ק

ח ל ק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה

מס' 101

מכונה

תאריך

[illegible][illegible]

| חומרים ומריטם שרובאו לשטח | | | | | |
|---------------------------|--|--|-----------|--|--|
| סוג החומר/הפריט | | | סידה כמות | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

[illegible]

הערות המפקח

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| שם החותם | שם החותם | שם החותם | שם החותם |
| הפקיד | הפקיד | הפקיד | הפקיד |
| תאריך | תאריך | תאריך | תאריך |
| חתימת כ"ס העכ"ל | חתימת ראש הצוות | חתימת כ"ס העכ"ל | חתימת ראש הצוות |

№ 230904

8 | 3 | 75

2/3/25

ונגמר בתאריך

לשבוע המתחיל בתאריך

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------|--------------------------|--------------|
| | מספר חוזה/הזמנה | שם המוזר | שם המקום | שם הקבלן | מס' מסחר זהיר | מס' בחון פס ישוב מס אוב' | מספרי הפניות |
| 97/45038/א-י | ע הנגד | אלול | התל אביב | | | | |

27. July 2019

פרטי עבודה :

| מספר העובדים בשטח | | | | | | | | | | | | | | | | | | | יום בשבוע | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|---|--|
| מועלי ביוב ונקיון | | | | | | מבטל עבודה | | | | | | ס"ה (13-2) | | | | | | | ס"ה | | ס"ה | | ס | |

חלק ב

ה ק ל ח

ח ל ק ר

חומרים שנשלחו
לבדיקה

(מניית ז'אן)
המשפחה

תאריך

יחידות שהגיעו לשלב תשלום

| מספר | זמן | מספר יחידות | שלב |
|------|-----|-------------|-----|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | 26 | 26 | 26 |
| 27 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | 28 | 28 | 28 |
| 29 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | 31 | 31 | 31 |
| 32 | 32 | 32 | 32 |
| 33 | 33 | 33 | 33 |
| 34 | 34 | 34 | 34 |
| 35 | 35 | 35 | 35 |
| 36 | 36 | 36 | 36 |
| 37 | 37 | 37 | 37 |
| 38 | 38 | 38 | 38 |
| 39 | 39 | 39 | 39 |
| 40 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | 41 | 41 | 41 |
| 42 | 42 | 42 | 42 |
| 43 | 43 | 43 | 43 |
| 44 | 44 | 44 | 44 |
| 45 | 45 | 45 | 45 |
| 46 | 46 | 46 | 46 |
| 47 | 47 | 47 | 47 |
| 48 | 48 | 48 | 48 |
| 49 | 49 | 49 | 49 |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| 51 | 51 | 51 | 51 |
| 52 | 52 | 52 | 52 |
| 53 | 53 | 53 | 53 |
| 54 | 54 | 54 | 54 |
| 55 | 55 | 55 | 55 |
| 56 | 56 | 56 | 56 |
| 57 | 57 | 57 | 57 |
| 58 | 58 | 58 | 58 |
| 59 | 59 | 59 | 59 |
| 60 | 60 | 60 | 60 |
| 61 | 61 | 61 | 61 |
| 62 | 62 | 62 | 62 |
| 63 | 63 | 63 | 63 |
| 64 | 64 | 64 | 64 |
| 65 | 65 | 65 | 65 |
| 66 | 66 | 66 | 66 |
| 67 | 67 | 67 | 67 |
| 68 | 68 | 68 | 68 |
| 69 | 69 | 69 | 69 |
| 70 | 70 | 70 | 70 |
| 71 | 71 | 71 | 71 |
| 72 | 72 | 72 | 72 |
| 73 | 73 | 73 | 73 |
| 74 | 74 | 74 | 74 |
| 75 | 75 | 75 | 75 |
| 76 | 76 | 76 | 76 |
| 77 | 77 | 77 | 77 |
| 78 | 78 | 78 | 78 |
| 79 | 79 | 79 | 79 |
| 80 | 80 | 80 | 80 |
| 81 | 81 | 81 | 81 |
| 82 | 82 | 82 | 82 |
| 83 | 83 | 83 | 83 |
| 84 | 84 | 84 | 84 |
| 85 | 85 | 85 | 85 |
| 86 | 86 | 86 | 86 |
| 87 | 87 | 87 | 87 |
| 88 | 88 | 88 | 88 |
| 89 | 89 | 89 | 89 |
| 90 | 90 | 90 | 90 |
| 91 | 91 | 91 | 91 |
| 92 | 92 | 92 | 92 |
| 93 | 93 | 93 | 93 |
| 94 | 94 | 94 | 94 |
| 95 | 95 | 95 | 95 |
| 96 | 96 | 96 | 96 |
| 97 | 97 | 97 | 97 |
| 98 | 98 | 98 | 98 |
| 99 | 99 | 99 | 99 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |

| עבודות יומיות ורג'י - פועלים ציוד וחומרים | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------|
| יום בשבוע | מהות העבודה | מספר העובדים | קצוצת העובד ושכנו | שעות העב' לפועל ליום | ש"ח שעות העבודה | חומרים שהשתמשו | כמות |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | אנשי
המלאכה | 45 אנשים | פ' מלאכה
אנשי המלאכה | | | | |

מלך

| חומרים ופריטים שהובאו לשטח | | | | | |
|----------------------------|--|------|------|-----------------|--|
| סוג החומר הפריט | | מידה | כמות | סוג החומר הפריט | |
| 17 סל | | גיל | | 8/3/75 | |
| דמיאל | | בין | | | |

חלק

[illegible]

ה'תקמ"א

הערות המפקח
תאריך: 03/03/25

מלך

| | | | |
|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| שם החותם | שם החותם | שם החותם | שם החותם |
| הפקיד | הפקיד | הפקיד | הפקיד |
| תאריך | תאריך | תאריך | תאריך |
| חתימת ב"כ העובד | חתימת ראש הצוות | חתימת ספקת פשרה השיכון | חתימת ספקת פשרה השיכון |

מלך

סרטי עבודה: יום זה אפריל מחצית אלהים 27 קול

מלח

ח ל ק ר

ה'תש"ח

ה'תש"ז

המלח

מלך

ונגמר בתאריך

16/II/75

לשבוע המתחיל בתאריך

| | | | | | |
|-----------------|----------|----------|-----------|----------------------------|-------------|
| מספר חווה/הזמנה | שם המזון | שם המקום | שם הקבוצה | מס' בחור/שם ישיבת מס' אוב' | מספר הסכמים |
| | שם המזון | שם המקום | שם הקבוצה | מס' בחור/שם ישיבת מס' אוב' | מספר הסכמים |

פרטי עבודה:

| מספר העובדים בשטח | | | | | | | | | | סגל | | סוגלי כיום וגקיון | | | | | | ציור לבניה | | יום בשבוע | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----------|----|----|----|----|
| מספר | נדר | רדף | רדף | רדף | רדף | רדף | רדף | רדף | רדף | רדף | רדף | רדף | רדף | רדף | רדף | רדף | רדף | רדף | רדף | רדף | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה |

ח ל ק ה

ח ל ק ו

[illegible][illegible]

הערות המפקח

| הערות המפקח | |
|---|---|
| <p>שם החותם: <u>א. א. א.</u></p> <p>הפקיד: <u>א. א. א.</u></p> <p>תאריך: <u>26/2/75</u></p> | <p>שם החותם: <u>א. א. א.</u></p> <p>הפקיד: <u>א. א. א.</u></p> <p>תאריך: <u>26/2/75</u></p> |

יומן עבודה

ישראל

№ 230901

השיכון

15/II/75

9/II/75

ונגמר בתאריך

לשבוע המבחיל בתאריך

| מספר חוות/הוסנה | שם המסר | שם המקום | שם הקבלן | מספר זהוי | מס' מחזורי ישוב/מס' אוב' | מספרי השכנים: | מס' המפקח |
|-----------------|---------|----------|----------|-----------|--------------------------|---------------|-----------|
|-----------------|---------|----------|----------|-----------|--------------------------|---------------|-----------|

פרטי עבודה: הקלה בים שבה באגרה נאכה . 27 חלילה

| יום
בשבוע | מספר העובדים בשטח | | | | | | | | | | | | | מועלי בייב ונקיון | | | | צור לכניה | | | | | | |
|--------------|-------------------|------|------|--------------|------|-----|-----|-----|------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|------|------|-------------|--------------------|-------|-------------|---------------|----|----|----|
| | סועל
בנין | חוצב | סססן | כוסף
כרול | כנאי | סיה | רנף | נצר | מסגר | שר"
ברב | חשסר
לאי | צבעי
אורנז | ס"ה
(13-2) | מנאל
עבודה | שומר | ביוב | נקוי
בני | נקוי
חפצי
רש | עגולן | סרק'
סור | קוסס'
רסור | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| א | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| ב | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| ג | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| ד | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| ה | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| ו | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |

חלק ה חלק ו

| עבודות יומיות (רג"ו) - מועלים ציור וחומרים | | | | | | | | | | יחידות שהגיעו לשלב תשלום | | | |
|--|-------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--------------|-----|----------------------|
| יום בשבוע | מהות העבודה | מספר העובדים | מקצוע העובד וסוגו | שעות העב' לעל ליום | ש"ה שעות העבודה | חומרים שהשתמשו | מידת כמות | מידת כמות | מידת כמות | מכנה מספר קומה | מספרי יחידות | שלב | חומרים שנשלחו לבדיקה |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | הקלה בים |

| חומרים ומריסים שהובאו לשטח | | | | | | | | | | חומרים שנקראו להפריט | | | |
|----------------------------|-------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| סוג החומר | הפריט | מידת כמות | סוג החומר/הפריט | מידת כמות | מידת כמות | מידת כמות | מידת כמות | מידת כמות | מידת כמות | מידת כמות | מידת כמות | מידת כמות | מידת כמות |
| 5 א' 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| הוראות לשנויים | | | | הערות הקבלן | | הערות ראש הצוות | |
|---|---|---|---|-------------|---|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| <p>(1) אבסר... 12.50 ± ג' גמא חזקה.</p> <p>(2) א.ס. חות המלכה +12.50, וסלול וסלול חזקה.</p> <p>אבסר... 12.50 ± ג' גמא חזקה.</p> | | | | | | | |

הערות המפקח

| שם החותם | שם החותם | שם החותם | שם החותם |
|----------|----------|----------|----------|
| המפקח | המפקח | המפקח | המפקח |
| המפקח | המפקח | המפקח | המפקח |

באר-שבע, רח' הרצל 97 טלפון 75477-057
 שרותים טכניים שדה תימן טל. 71007-057
 סניף שדה דב, טלפון 410554-03

"אל-רום"

יעוץ, השקעות ותעופה בע"מ

כז' בטבת תשל"ז

17.1.1977

*לכבוד
 מר י. זיידה
 מהנדס אזור הערבה וסיני
 המינהל לבניה כפרית
 מחוז הנגב*

*חשבון סופי להקמת 27 יחידות מרחביות
 בייס שדה מפרץ נעמה - אופירה
 חוזה 45/50837/74 הקבלן-אשקובית*

לכבוד

מר י. זיידה

מהנדס אזור הערבה וסיני

המינהל לבניה כפרית

מחוז הנגב

אדון נכבד,

הנדון:

רצ"ב חשבון סופי לעבודה הנ"ל בדוק ומאושר על ידנו, על סך 2.106.479.50 ל"י
 לפי הפירוט דלקמן:

| | |
|--|-----------------------------|
| א. חוזה מקורי לאחר עדכון בתאריך יוני 75
לא כולל התיקרויות | 1,882,375.- ל"י |
| ב. שינויים ועבודות נוספות בהתאם להתאמות בשטח
ולפי הוראות ביומן כולל חדר חשמל בין עמודי הקשת | 170,044.44 ל"י |
| ג. התיקרויות בהתאם לפרוט שהוגש ע"י הקבלן | 1,992,419.44 ל"י |
| סה"כ | 118,552.- ל"י |
| ד. נכוי בדיקות 0.2% | 2,110,971.44 ל"י |
| הסכום לתשלום | 4,221.94 ל"י |
| | 2,106,479.50 ל"י |
| | ===== |

- 2 -

לוח זמנים

תקופת הביצוע בהתאם לחוזה 9 חודשים.

השטח נמסר לקבלן בתאריך 12.2.75.

בסיום עבודות העפר ליישור השטח וסימון המבנה הוחל בהקמת המתווה בתאריך 20.2.75.

בתאריכים 26-27.2.75 היו באזור שטפונות אשר חסמו ציר הכביש אילת אופירה, וחלו עכובים בהובלת חמרים וציוד לשטח. 1 משאית מלט + 1 משאית ברזל הגיעו דרך אבו רודס.

גמר עבודות וקבלה ראשונה של המבנה נערכו בתאריך 31.12.75.

אנו ממליצים לאשר תוספת של 1 חודש לתקופת הביצוע שבחוזה עקב העכובים הנ"ל, תוספות בבצוע ושנויים לפי הוראות משה"ש, ולהעמידה ל-10 חדשים.

טיב בצוע: עבודות השלד (עמודים וקורות בטון) בוצעו ברמה טובה ובהתאם לתקנים.


לסכום: עלי לציין כי הקמת המבנה הנ"ל כחלק מפרויקט כולל של בייט שדה במפרץ נעמה היה מבצע ראוי לציון של חברת אשקובית במיוחד בהתחשב בתנאי המקום המרוחקים באופירה.

מסמכים מצורפים: דפי כמויות בדוקים

יומני עבודה.

דוחות קבלה.

בכבוד רב,


י. חורב

אגף לבניה כפרית -

25 תמוז

מל: מל בל א"כ

22/2/10N: RDD

הגדרון: בין חילקי מס 6 הקמח

$\frac{1}{9} \cdot \frac{1}{80} = \frac{1}{720}$

2701k

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון אלקי/שמי פס' 6

לעבודה בקולג' מ"ג

במשק / מושב אופ"ב

למי תורה 457503841 74 הקבלן P1206/c

ר 1904400 - על סך

הערות :

לוטה: 1/4 בצמק כ-1

פֿהנדס פֿאמילי

העתק :

מהנדס אזור פערבה 10/01

PI 761C הקבלן

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית-

מס'.....

באר-שבע,.....

אל:.....

מאת:.....

הנדון:.....

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/סופי פס'

לעבודה.....

במשק / מושב.....

למי חוזה..... הקבלן.....

על סך.....

הערות:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

לוחה:.....

.....

מהגוס המחוז

העתק:

מהגוס אזור.....

הקבלן.....

20.5.1976

לכבוד
משרד השכון
רחוב חלל 23,
י ר ו ש ל י מ.

,.2.2

הנדון: חשבון חלקי פ"ט 6 לחוזה 45/50387/74
הקמת 27 יח"ד בבית שדה אומירה.

חיקף החוזה : 2,070,000.- ל"י
1. סכום התשלום 'תשלום א' סוף
עם גמר מלא

1,904,400.- ✓

✓ $92\% \times 2,070,000.-$ ✓

1,904,400.- ✓

סה"כ

1,816,000.- ✓

סה"כ קבלנו

88,400.- ל"י ✓

סה"כ מגיע

בכבוד רב,

"אקוביח" חברה לבניה מתועשת בע"מ.

האוצר
מס' חשבונית שולם
מס' האישור 5041/9

1109
33/5/76

1911, 1912

1911
1912
1913
1914

REPORT: 1911, 1912, 1913, 1914
1915, 1916, 1917, 1918

1911, 1912, 1913, 1914
1915, 1916, 1917, 1918

✓ 1911, 1912, 1913, 1914

✓ 1915, 1916, 1917, 1918

✓ 1911, 1912, 1913, 1914

✓ 1915, 1916, 1917, 1918

✓ 1911, 1912, 1913, 1914

1911, 1912

1911, 1912, 1913, 1914

1911, 1912
1913, 1914
1915, 1916

1911, 1912
1913, 1914
1915, 1916

35651

משרד השיכון

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

28-03-1976

לטיפול של

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-בש/82874
 (1195)

מומין הבדיקה : האגף לבניה ~~צפונה~~ כפרית משרד השכון באר-שבע.
 בנין : ביה"ס שדה נעמה (מועדון) באופירה.
 החומר לבדיקה : 1 מדגם בטון טרי.
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המכון ביום היציקה.
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: בינוניים
 כמות: 3 מ"ק

תוצאות הבדיקה

| מדרג
מס' | דוגמא
מס' | פרטי הבנין | חלק המבנה | סוג הבטון
הנדרש | סקיצה
כדור (אינץ')
קוטם (מ"מ) | תאריך היציקה | תאריך הבדיקה | חוזק בלחץ
(ק"ג לסמ"ר) | חוזק
נדרש |
|---|--------------|------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 1 | | רצפה | ב-200 | | 75-07-14 | 75-07-21 | 262
254
260 | |
| | | | | | | | ממוצע | 259 | |
| 1 | 1 | | | | | 75-07-14 | 75-08-11 | 368
340
362 | |
| | | | | | | | ממוצע | 357 | 270 |
| משקל מרחבי כעבור 28 יום - 2290 (ק"ג/מ"ק). | | | | | | | | | |

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 200.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר-שבע

באר-שבע / מנ
 העתק: מר אלואיל
 מר שטרן
 חב' אשקובית
 חב' אשרת

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

חנ/182139

נציבות מס הכנסה
מסור מניכור
מס מתשלומים
בעד שירותים
מח' 4502827

האגודה
מס חש' שולם
מס' תשס"ד 114/9

חשבון מס' 182139 №

55-60

תאריך 76-03-23

61—63

מיום

חידה/הזמנה מס'

שם המזמין

לכבוד

האגף לבנייה ב מרים
משלר השכונ באר-שבע.

[illegible]

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבון

[illegible]

3565

שירות בטיחות

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

28-03-1976

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' אבט/82875
 (260)

ביום:

מוזמין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית - משרד השכון באר-שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין : מקלט בבית ספר שדה נעמה, באופירה.

הקבלן: חב' אשטרום

החומר לבדיקה : 4 מדגמי בטון טרי.

המפקח: מר י. חורב

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה.

תנאי הבקרה: נחותים

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

| חוזק נדרש | חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר) | תאריך הבדיקה | תאריך היציקה | שקועה
כדור (אינץ')
קונוס (ס"מ) | סוג הבטון
הנדרש | חלק המבנה | פרטי הבנין | דוגמא
מס' | מדגם
מס' |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|---|------------------|------------------|
| | 260
354
363
365
<u>335</u> | 75-09-09 | 75-09-02 | | ב-300 | רצפה | | 1
2
3
4 | 1
2
3
4 |
| | 360
466
485
488
<u>450</u> | 75-09-30 | 75-09-02 | | | | | 1
2
3
4 | 1
2
3
4 |
| | | | | | | | משקל מדחבי כעבור 28 יום - 2290 (ק"ג/ס"מ ²). | | |

מסקנה: כתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון. שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה. לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 200.

שלמה טובול,
 מנהל סניף באר-שבע

העתק: מר אלוטיל
 מר שטרן
 חב' אשטרום
 חב' אשרת

באר-שבע / מנ

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתיקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

חנ/182136

מח"א-118/15000/1.75/7

יצירות מס הכנסה
פטור מניכוי
מס מתשלומים
בעד שירותים
מ"י 4502827

האגודה
מס חסי' שולם
מס האגודה 114/9

חשבון מס' 182136 №

55-60

תאריך 76-03-23

61—66

מיום

חרוזה/הזמנה מס'

שם המזמין

לכבוד

1932

כח צה"ל מלחמה • תמוז תש"ח

•938-743 11207 7700

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|---------|----------|
| מס' ל"י | | מס' מ"י | תעודת | |
| | | | מס' מ"י | מס' מ"י |
| 67-80 | | 76-03-23 | | 76-03-23 |
| <p>עבוד בדיקה 4 מרובי בטון מרי מבנית חקלט בבית סמך שדה הנקמה באופידה.</p> <p>לפי 79 י 4 x = 2 x 11422 סעיף 11422.....</p> <p>(סמ' נאות שלושית ומחצית ל"י בלבד).</p> | | | | |
| 632 | | <p>שולם ע"ח סך</p> <p>קבלה מס'</p> | | |
| 37-44 | | 49-54 | | |

בעת החשלים נא לציין את מספר החשבון

[illegible]

מדינה ישראלי
משרד השכון - מינהל לבניה כפרית

באר - שבע 2/1/76

מס. עבודה 3565/

לכבוד

חב' אשקובית

אשראי מס' 45/50387/74 רח' בירנבוים 8/א

חל - אביב

א.נ.,

הנדון : תשלום עבור בדיקות חוזרות

המקום. נעמה - שארם-אשך. החוזה. 45/50387/74. המבנה. פלטות יסוד

כמות ספר שדה חומר לבדיקה 1 מדגם בטון טרי

היות והבדיקה לא עמדה ברשות התקן לפי תעודת מכון התקנים מס. ב"ש/74060

מיום 21/5/75 הגנו להודיעכם שבחשבון הסופי למבנה הנ"ל נחייב אותכם

בסכום 240.- לפי חשבון מכון התקנים מס' 176450 מ- 21/5/75

בכבוד רב,

י. רוטאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערת:

מר גלויכרמן - מנהל א.ב.כ.

מר אלואיל - שכון ת"א.

מר בלף - ממונה על חוזים ומכרזים.

מהנדס האזור הערבה וטיני

חב' אשרת - מקוה חוף

DATE: 10/10/1964
TO: DIRECTOR, FBI
FROM: SAC, NEW YORK (100-100000)

SUBJECT: [REDACTED]
[REDACTED]

RE: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

RE: [REDACTED]

RE: [REDACTED]

RE: [REDACTED]

RE: [REDACTED]

RE: [REDACTED]

RE: [REDACTED]

RE: [REDACTED]

RE: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

RE: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

RE: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

176450/א

ס
176450/א

1975-05-21

מינהל לבגיה כפרית,
משרד המבחן
באר-שבע.

הקבלה: תב' אסקובית

1975-05-21 במ/74060 עבוד בדיקת 1 מדגם מסמן טרי-
מבית ספר שדה בחוף גבעה באופקיהו
(א"פ 1029)

לפי סעיף 1053 (-120 לי x 2) . 240.-

(מאחזים ארבעים לי בלבד) .

240.-

8

2

240.-

35681

מכון התקנים הישראלי
משרד ראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

28.5.75

מחוז הנגב

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-בש/74060

(א"פ 1029)

כיום:

מנהל לבניה כפרית - משרד השיכון באר שבע.

מזמין הבדיקה

אסמכתא/חיק עיריה מס':

בית ספר שדה בחוף בעמה.

בנין

הקבלן: חברת אשקובית

1 מדגם בטון טרי.

החומר לבדיקה

המפקח:

ב"כ המכון ביום היציקה.

הדוגמאות הוכנו ע"י:

תנאי הבקרה: בחותמים

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

(6מ"ק)

תוצאות הבדיקה

| חוזק נדרש | חוזק בלחץ (קיב לסמיר) | תאריך הבדיקה | תאריך היציקה | שקיעה
כדור (אינץ')
קונוס (ס"מ) | סוג הבטון
הנדרש | חלק המבנה | פרטי הבנין | דוגמא
מס' | מדגם
מס' |
|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | 232
218
198
216 | 1975-04-20
"
"
ממוצע | 1975-04-11
"
" | | 200-ב | פלטות יסוד | | 1
2
3 | 1 |
| 310 | 284
296
318
299 | 1975-05-12
"
"
ממוצע | "
"
" | | | | | 1
2
3 | 1 |
| משקל מרחבי כעבור 28 יום - 2270 ק"ג/מ"ק | | | | | | | | | |

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 150

העתק: מר אלויל
מר גלוברמן
חברת אשקובית

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

באר שבע, 1975-05-20
מס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/176450

העתיקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

מדינת ישראל
משרד השכון - מינהל לבניה כפרית

באר - שבע.....

מס. עבודה..... 3565/-

לכבוד

חברה אשקובית

רח' בני משה 17

חל - אביב

א.נ.,

הנדון : תשלום עבור בדיקות חוזרות

המקום..... נעמה-אופירה..... החוזה..... 45/50387/74..... המפנה..... בית ספר שדה

1 מיגם בטון טרי חומר לבדיקה

74632/ש"ב

היות והבדיקה לא עמדה ברשות התקן לפי תעודת מכון התקנים מס.

מיום 12/6/75 הננו להודיעכם שבחשבון הסופי למבנה הנ"ל נחייב אותכם

בסכום 240.- לפי חשבון מכון התקנים מס' 17689 מ- 12/6/75

בכבוד רב,

י. רוסיאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערה:

מר גלויברמן - מנהל א.ב.כ.
מר אלואיל - שכון ת"א.
מר בלף - ממונה על חוזים ומכרזים.
מהנדס האזור העירבה וסני

176891/ח

ל
המנהל

1975-06-12

מינהל לבניה כפרית,
משרד האכזר
באר-שבע.

הקבלה: מב' אשקובית
99045/50387/74

1975-06-12 כס' 74632/ עבוד בדיקה ו' מרגם בטון מדי-
(א"ס 1076) מביט סטור מרות במסדץ בעסה בארמירה:

לפי סעיף 1053. (120.- לי א 2) . . . 240.-

(שנפיקס ארבעים לי בלבד) .

240.-

9

2

240.-

3568

17. 6. 75

~~Over 240 L³~~

1417 1976

מס ז- 74632/בש

כיום:

מינהל לבניה ופריט, משרד השכון - באר-שבע.

מזמין הבדיקה

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בית ספר שדה במפרץ בעמה באופירה.

בנין

1 מדגם בטון טרי.

החומר לבדיקה

ב"כ המכרז ביום היציאה.

הדוגמאות הוכנו ע"י:

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: ביצועים
כמות הבסוס: 4 מ"ק

תוצאות הבדיקה

270

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' – 150.

העתק: ה"ה אלואיל - גלוברמן

תב' אשכנז אשכנז.

תב' אשקרב ית.

באר שבע 12-06-1975
סא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

176891/חב

העתקים : למהנדס העיר ; למהנדס הבנין.

STAND VERTICALLY, BUTT DOWN - CAP-ON.

274 227 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1

ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ.

DATE: 08/17/92
TIME: 14:00Z
STATION: 0000

0000 0000 0000 00 000 - 0000 (0000/0000).

THESE: JOHN HENRY - AFRICAN
 1925 JOHN HENRY.
 1925 JOHN HENRY.

14 FEB 87

7-16 סל"ג

3565/

מ"ס 33

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חרשים
חקרים, חל-אביב

10
מחוז תשל"ח
סל"ג יוני 1975
מס' 11128

מחוז תשל"ח
מס' 3.10.75
מחוז תשל"ח

לכבוד
החברה לתגובת הטבע

ג.ז.א

הנדון: בית-ספר אומיר - השלמת פרויקט
מקדון 9125/58014/75 (3)


1. הננו מתכבדים להודיעכם כי אושרה לכם הלואה בתוספת השתתפות בהקמת בית-ספר באומיר בסכום של 700,000 ל"י.
2. החלוצה תופעל באמצעות החברה הא"י להתיישבות חקלאית בע"מ לתקופה של 30 שנה ובריבית של 3.5%.
3. עליכם לחתום במסד הכספי הנ"ל, ומאחר והעבודה מבוצעת ע"י החקלאות ישירה בין משרדנו למבצע, עליכם לחתום על התחייבות בלתי חוזרת לתשלום בספי החלוצה ישירות למשרדנו.
4. תשלומים על חשבון החלוצה יבוצעו על פי בקשתכם לתשלום על גבי טופס בקשה לתשלום המצורף בזה מאשר ע"י המנהל המחוזי לבנייה כפרית מחוז הנגב.
5. לאחר קבלת אשרור הקרן על חתימת מנהל החלוצה בינכם יוגדל חוזה בנייה מס' 99045/5037/74.

בכבוד רב,
(-) רבינוביץ
י. רבינוביץ
סגן ראש המינהל לבנייה כפרית
וישובים חרשים.

לדעת:

העמיתים:
מנהל מחוזי לבנייה כפרית מחוז הנגב.
מרכז לבנייה של אחד הקבוצות והקיבוצים.
בית ספר שדה אומיר.
חומר חוזה 99045/5037/74

על/



RECEIVED
JAN 10 1964

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE

1. The first of the two main items is a report on the progress of the work done during the last year. This report is contained in the first part of the document.
2. The second main item is a report on the progress of the work done during the last year. This report is contained in the second part of the document.
3. The third main item is a report on the progress of the work done during the last year. This report is contained in the third part of the document.
4. The fourth main item is a report on the progress of the work done during the last year. This report is contained in the fourth part of the document.
5. The fifth main item is a report on the progress of the work done during the last year. This report is contained in the fifth part of the document.

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE

RECEIVED

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית -

מס': 3125/45
באר-שבע, 12.8.75

אל: מר. א"א
מאת: מילון הנ"ל

הנדון: מ-1 חלק 5 בקו המ"מ
בבנין שבע איז"ר

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כמ חשבון חלקי/סופו מס' 5

לעבודה: קו המ"מ
במשק / מושב: מ"מ שבע איז"ר
לפי חוזה: 45/50384/41
על סך: 111,400

הערות:

לוטת: 11 חלק מ"מ

סגנון הסחור

העתק:

מהנדס אוזר: פדרנה יפ"י
הקבלן: אלקואט

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

12x7/8

6" 1/2

22/10/1964 : NKD

הנדון: תיק בקשה להקמה מ"ק
ע"ש ש"ס א"י ב"י

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/סופי מס'.....

לעבודה

במשק / מושב

למי חרזה הקבלן 48/50322/44

45/50583/74

על סך

הערות :

לוטה: 4.000 = 4000

מהגרם המוח

העתק :

העמק :
 פהנדס אזור

הקבלן אקווא

21.9.1975

לכבוד
משרד השכון
רחוב הלל 23,
ירושלים.
י.א.נ.


הנדון: חשבון חלקי מס' 5 לחוזה 45/50387/74
חשבת 27 יח"ד בבית שדה אופירה.

היקף החוזה - 2,070,000.- ל"י

| | | | |
|----|---|---------------------------|---------------|
| 1. | עם התחלת הייצור | $25\% \times 1,750,000.-$ | 437,500.- |
| 2. | לאחר גמר יסודות באחר | $10\% \times 1,750,000.-$ | 175,000.- |
| 3. | גמר יציקת היחידה | $20\% \times 1,750,000.-$ | 350,000.- |
| 4. | גמר טיח ורצוף | $15\% \times 1,750,000.-$ | 262,500.- |
| 5. | גמר היחידה | $17\% \times 1,750,000.-$ | 297,500.- |
| 6. | קידוח מגן לחמיכה המבנה
קורות ועמודים | $92\% \times 320,000.-$ | 294,400.- |
| | סה"כ | | 1,816,900.- |
| | סה"כ קבלנו | | 1,673,600.- |
| | סה"כ מגיע | | 143,300.- ל"י |

בכבוד רב,

"אסקובית" חברה להניה מחזקה בע"מ.



העבודה הוגשה בוצעה
25/9/1975
החשבת המסכת

האוסף
מס' 100/75
החשבת המסכת

3565

מכון התקנים הישראלי

משרד התעשייה והמסחר
מנהל לבניה כפרית

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, סל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, סל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, סל' 74841, 72534

13. 7. 75

מחוז הנגב

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-בש/75418

מוזמין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע.
כיום: (א"פ 1117)
בית ספר שדה במפרץ נעמה, באופירה.
החומר לבדיקה : 2 מדגמי בטון טרי.
הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה.
מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
תנאי הבקרה: ביצועים
כמות הבטון: 20 מ"ק

תוצאות הבדיקה

| חוזק נדרש | חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר) | תאריך הבדיקה | תאריך היציקה | שקיעה כדור (אינץ') קונוס (ס"מ) | סוג הבטון הנדרש | חלק המבנה | פרטי הבנין | דוגמא מס' | מס' |
|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----|
| | 198 | 1975-06-03 | 1975-05-27 | | ב-200 | קירות | בית 1-4 | 1 | 1 |
| | 186 | " | " | | | | | 2 | |
| | 184 | " | " | | | | | 3 | |
| | 324 | " | " | | | | | 4 | 2 |
| | 256 | מסורצע | | | | | | | |
| | 292 | 1975-06-24 | " | | | " | " | 1 | 1 |
| | 290 | " | " | | | | | 2 | |
| | 294 | " | " | | | | | 3 | |
| | 446 | " | " | | | | | 4 | 2 |
| 260 | 369 | מסורצע | | | | | | | |
| משקל מרחבי כעבור 28 יום - 2290 (ק"ג/מ"ק). | | | | | | | | | |

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 200.

העתק: מר אלואיל
מר גלוברמן
חב' אשקובית.
חב' אשד.
באר שבע 05-07-1975
מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
העתיקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.
חב/177265

1975-07-05

סניף לנכסיה כפרית,
משרד המכון
באר-שבע.

הקבלון: מב' מסקובית


1975-07-05 75418/מס (א"מ 1117)
מכור בדיקת 2 מדגמי בטון מדי-
מכית מסר מזה בית מס. 1-4
במספר נמטה בארסיויה:

256.- (2 x 2 x 64.-) 1053 למי פניף מ.

(בתחילת המסמך נמסר לי בלבד).

256. -

8 3 256.-



מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-

316/2016

מס:

2-18-2

בצר-שכר,

18/10/16

אל:

מחלקת תכנון

מאת:

מקום הליך תכנון

הנדון:

החלטת גוף

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם השכונת חלקי/סופי פס'

לעבודה

במשק / מושב

לפי חוזה

על סך

הערות:

הקבלן

לוטת:

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

מתגים הסחור



18/10/16

החלטת גוף

מדינת ישראל
משרד השיכון
 אגף לבניה כפרית -

3365/26

26 אוקט

מס'

בפר-סכר

אלי: הנדס'ר א. גיא
 מאח: מחלק הנדסה

הנדון: ת"ת ה'תש"ז מס' 4 בקשת בג"ד
הגנת פלג ארז

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/סופי מס'

לעבודה

במשק / מושב

לפי חוזה

על סך

הערות:

לוטה:

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

20.8.75

לכבוד
משרד השכון
רחוב הלל 23
ירושלים.
א.ג.ג.

הנדון: חשבון חלקי סט. 4 לחוזה 45/50387/74
הקמת 27 יח"ד בבית שדה אופירה

היקף החוזה - 2,070,000.- ₪

| | |
|-------------|---|
| 437,500.- | 1. עם התחלת הייצור
$10\% \times 1,750,000.-$ |
| 175,000.- | 2. לאחר גמר יסודות באחר
$10\% \times 1,750,000.-$ |
| 350,000.- | 3. גמר יציאת היחידה
$20\% \times 1,750,000.-$ |
| 262,500.- | 4. גמר טיח ורצוף
$15\% \times 1,750,000.-$ |
| 154,257.- | 5. גמר היחידה
14 יח"ד $\times 64,814.-$ 17% |
| 294,400.- | 6. קירות מגן לחמיכת המבנה
קורות ועמודים
$92\% \times 320,000.-$ |
| 1,673,657.- | סה"כ |
| 858,500.- | סה"כ קבלנו |
| 815,157.- | סה"כ מגיע |

בכבוד רב,

"אסקוביח" חברה לבניה מחזקות בע"מ.

אשרות בע"מ.

העבודה הנ"ל מוצעת

29/8/75

משרד השכון
רחוב הלל 23
ירושלים

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס' 3505/א
מ.א. 25

מס'

באר-שבע,

מ.א. 3505/א
מ.א. 25

אל:

מאת:

הנדון: י"ב ב' 3505/א
הקוים יג' 1000

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס' השגון חלקי/סופי מס'

לעבודה

במשק / מושב

הקבלן

למי חוזה

על סך

הערות:

לוטח:

מחברים הבחור

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

3565/215

פס:

בפר-שכר,

ג"א

ה"ב

אל:

התלכ ילכב

מאת:

הנדון: ת"א ה"ב ילכב 3 הקונג ג"א

הנדון:

3

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כס-חשבון חלקי/בוספי פס'

לעבודה

במשק / מושב

לפי חוזה

על סך

הערות:

לוטה:

העתק:

מהגרס אזור

הקבלן

מהגרס המחוז

20.7.1975

לכבוד
משרד השיכון
רחוב הלל 23
ירושלים

פ.ג.א

הנדון: חשבון חלקי מט" 3 לחוצה מט" 45/50387/74
הקמה 27 יחידות דיור בבית שדה ~~מגורים~~ (17-1)

מיקף החוצה: 1,400,000.-

| | | |
|----|--------------------------------------|------------------|
| 1. | עם התחלת הייבור | 350,000.- |
| | $25\% \times 1,400,000.-$ | |
| 2. | לאחר גמר יסודות ואחר | 105,502.- |
| | $10\% \times 39,075.-$ | |
| 3. | גמר יציאת היחידה | 211,000.- |
| | $20\% \times 1,055,000.-$ | |
| 4. | קירות מבן לתמיכת המבנה קורות ועמודים | 192,000.- |
| | $60\% \times 320,000.-$ | |
| | סה"כ | 858,502.- |
| | סה"כ קבלנו | <u>572,500.-</u> |
| | סה"כ מגיע | <u>286,002.-</u> |

בכבוד רב,

"אשקובית" חברה לבניה מתועשת בע"מ.





21.8.75
1964/ס

3565

משרד השיכון
המגף לבניית כפרות
25.8.75
חתימת הנגב

איפאק

**חברה ישראלית
לתכנון, פיקוח וביצוע
פרויקטים בע"מ**

משרד ראשי: ת"א, רח' אשכול 62 טל. 414277-8
סניף חיפה: רח' דוד (פינסקי) 5 טל. 87338

Handwritten signature and date: 21.8.75

לכבוד
חב' "אשקובית"
רח' בירנבוים 8 א'
תל - אביב

..3.8

הנדון: בי"ס שדה - נעמה

בתאריך 20.8.75 התקיימה ישיבת בירור במשרד השכון בנושא חיקון
הליקויים ביציקה אשקוביות לבי"ס שדה נעמה.

בישיבה השתתפו:
מר אלוויל ומר סלע - ממשרד השכון/א.ב.כ.
מר לרנר ומר מיטביץ-חב' "אשקובית"/מחלקת סכניה
מר גבעתי - חב' "איפאק".

במגישה הנ"ל מוכנס:

א. ההסבר בצירוף התמונות הסטטיות שחוכן ע"י מהנדסי "אשקובית" למהות החיקון
שבוצע בקוביות מס' 202/10, 203/10, 204/10, מסמכים את אנשי משרד
השכון-אגף לבניה כפרית.

ב. הקוביות הנ"ל מאושרות להוצאה מהמפעל לאחר ההרכבה בנעמה.

ג. אנשי משרד השכון-אגף לבניה כפרית במחוז הנגב יעקבו אחרי תהליך
ההרכבה וידווחו למרכז במידה ויומיעו סדקים בתוצאה מהליקויים
שאותו והוקנו במפעל.

ד. מהנדסי "אשקובית" הודיעו כי לאחר שהפיקו חקיר על ליקויי היציקה
הוקנו הבגיות הרצפה ונגקטו צעדים להבטחת מידות הרצפה וזוויותיה
הישרות כדי למנוע תקלות נוספות בעתיד.

לכבוד
גבעתי סשה
מהנדס

מח' 1185-משה"ס - אביב
התקיימו מר אלוויל - סשה"ס/א.ב.כ.
מר סלע - " "
מר רוסיאנסקי - " "
מר לרנר, מר מיטביץ-חב' "אשקובית"-מח' סכניה

3565

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

11. 8. 75

מחוז הנגב

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א- בש/ 6315

(א"פ 1167)

ביום:

מומין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית - משרד השיכון באר שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין : בית ספר 8 שדה נעמה.

הקבלן: חב' אשקובית

החומר לבדיקה : 1 מדגם בטון טרי.

המפקח: מר חורב יוסי

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכחן ביום היציקה.

תנאי הבקרה: בחותמים

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

כמות הבטון: 4 מ"ק

תוצאות הבדיקה

| חוזק נדרש | חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר) | תאריך הבדיקה | תאריך היציקה | שקיעה
כדור (אינץ')
קצוות (ס"מ) | סוג הבטון הנדרש | חלק המבנה | פרטי הבנין | דוגמא מס' | מדגם מס' |
|--|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------|----------|
| | 288 | 1975-07-07 | 1975-06-30 | | ב-200 | עמודים 15-19 | | 1 | 1 |
| | 266 | " | " | | | | | 2 | |
| | 272 | " | " | | | | | 3 | |
| | 275 | ממוצע | | | | | | | |
| | 428 | 1975-07-28 | " | | | | | 1 | 1 |
| | 402 | " | " | | | | | 2 | |
| | 390 | " | " | | | | | 3 | |
| 230 | 407 | ממוצע | | | | | | | |
| משקל מרחבי כעבור 28 יום - 2310 ק"ג/מ"ק | | | | | | | | | |

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 200.

באר שבע, 03-08-1975
מס/

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: אשרת

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/ 177654

העתיקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

(M^{re} Yoff)

177654/17

1975-08-05

מינהל לבטיח כספים
משרד הסכר
בא"י-תל א

תקבלן: חב' אשקובית

1975-08-05 בט/76315 עבוד בדיקת 1 סרגס בסרן סרי-
(אלפ 1167) מביט ספר טרה בעפה בארמיות

240.- לפי ספיק 1053 לפי 120.- וי א 2

(מחירים ארבעים וי בלעד)

240.-

8 2 240.-



PC 1125451

מס' ת"ד 11. 8. 75
מחוז הנגב
המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

מכון התקנים הישראלי

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א- בש/76316

מזמין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע. כיום: (א"פ 1173)
בנין : בית ספר בעמה באופירה. אסמכתא/תיק עיריה מס':
החומר לבדיקה : 2 מדגמי בטון טרי. הקבלן:
הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המכון ביום היציקה. המפקח: מר יוסף הרוב
מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: טובים
כמות הבטון: 14 מ"ק

תוצאות הבדיקה

| מדגם
מס' | דוגמא
מס' | פרטי הבנין | חלק המבנה | סוג הבטון
הנדרש | שקיעה
כרור (אינץ')
קונוס (ס"מ) | תאריך היציקה | תאריך הבדיקה | חוזק בלחץ
(ק"ג לסמ"ר) | חוזק
נדרש |
|-------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 1 | | קירות ועמודים | ב-200 | | 1975-07-02 | 1975-07-09 | 162 | |
| | 2 | | | | | " | " | 160 | |
| | 3 | | | | | " | " | 164 | |
| | 4 | | | | | " | " | 212 | |
| 2 | | | | | | " | ממוצע | 187 | |
| 1 | 1 | | " | | | " | 1975-07-28 | 260 | |
| | 2 | | | | | " | " | 252 | |
| | 3 | | | | | " | " | 210 | |
| 2 | 4 | | | | | " | " | 295 | |
| | | | | | | " | ממוצע | 268 | 230 |

משקל סדחבי כעבור 28 יום - 2220 (ק"ג/ס"ק).

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 200.

העתק: חב' אשרת.

שלמה טרובול
מנהל סביף באר שבע

באר שבע 1975-08-05
מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתיקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

חב/177653

177653 / א

1975-08-05

מינהל לבנייה בפריסה,
מסד הסכר
באר-עמק.

1975-08-05 בת/76316
מכירת סכר בפריסה באר-עמק
(א"פ 1173)

לפי 64.75 x 2 x 2.25 256.-

(מחירים חסדים דמי בלנד).



256.-

8

3

256.-



3565

מכון התקנים הישראלי

משרד השיכון

לכנייה כפרית

17. 6. 75

חזון הנגב

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

74638/בש-א

מוזמין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע. כיום: (א"פ 1086)

בנין : בית ספר שדה בועמה באופריה. אסמכתא/חיק עזריה מס':

החומר לבדיקה : 1 מדגם בטון טרי. הקבלן: חב' אשקובית

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה. חוזה: 99045/50387/74

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. מר יוסף חורב

תנאי הבקרה: בינוניים כמות הבטון: 1 מ"ק

תוצאות הבדיקה

| חוזק נדרש | חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר) | תאריך הבדיקה | תאריך היציקה | שקיעה
סדור (אינדקס)
קונס (ס"מ) | סוג הבטון הנדרש | חלק המבנה | פרטי הבנין | דוגמא מס' | מס' |
|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----|
| | 296 | 1975-05-15 | 1975-05-08 | | ב-200 | עמודים | בתים 7-12 | 1 | 1 |
| | 324 | " | " | | | | | 2 | |
| | 288 | " | " | | | | | 3 | |
| | 303 | ממוצע | | | | | | | |
| 260 | 452 | 1975-06-05 | " | | | " | | 1 | 1 |
| | 434 | " | " | | | | | 2 | |
| | 442 | " | " | | | | | 3 | |
| | 443 | ממוצע | | | | | | | |
| משקל מרחבי כעבור 28 יום - 2370 (ק"ג/ס"ק). | | | | | | | | | |

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 300.

העתק: ה"ה אלואיל - גלוברמן
חב' אשקובית
חב' אשרת.שלמה טובול
מנהל סניף באר שבעבאר שבע 12-06-1975
מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמין או באי-כוחו אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב' 176889/

העתיקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

STATION REPORT

STATION NO. 1000
DATE: 10/10/10
TIME: 10:00 AM

OBSERVATIONS

1. The water level was 1000 feet.

2. The water level was 1000 feet.

3. The water level was 1000 feet.

4. The water level was 1000 feet.

5. The water level was 1000 feet.

STATION NO. 1000
DATE: 10/10/10
TIME: 10:00 AM

| | | | | | | | | | |
|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | 2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3 | 3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5 | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6 | 6 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 7 | 7 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 8 | 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 9 | 9 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 10 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

STATION NO. 1000 - DATE: 10/10/10

STATION NO. 1000 - DATE: 10/10/10

STATION NO. 1000 - DATE: 10/10/10

STATION NO. 1000 - DATE: 10/10/10

ח"ק / 176889

1975-06-12

טיבהל לבבית כפרית,

ספרד השכרן

באר-מנחם.

הקבלון: חב' אשקנזית
99045/50307/74

1975-06-12 כח/74638
(א"מ 1086) מבית ספר שדה בית 7-12 באומיריה:
עבור בדיקת 1 סדגם כסרן טרי-

לפי ספיר 1053. (120.- לי א 2) . 240.-

(מאמצים ארבעים לי בלבד).

240.-

8

2

240.-

17. 6. 75 =

מחוז הנגב

סניף באר שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, סל' 74841, 72534.

תעודה על בדיקת בטון

74634/שג -א' מ'מ

(1081 פ"א) :ביום:

מזמין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין : בית ספר במפרץ בעמה באופירה.

הקבלן: חב' אשקוביט
חודש: 99045/50387/74
המפקח: מר יוסף חורב

החומר לבדיקה : 1 מדגם בטון טרי.

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה.

תנאי הבקרה: ביוביים
כמות הבטון: 2 מ"ק

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

[illegible]

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 300.

העתק: ה"ה אלואיל - גלוברסן
חב' אשרת
חב' אשקובית.

שלמה טובול
מנהל סניף באר-שבע

באר שבע 12-06-1975
סא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
חב/176892
העתיקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

176892/ח

1975-06-12

מלכודת לזכיה כפרית,
סמך הסכום
באד-מכר.

הקבלה: חב"א אשדוד
99045/50367/74

1975-06-12 ב"מ/74634 סמך כפרית 1 סדרה בסך כ"ח -
(מ"מ 1051) מכר סמך כפרית בסך כ"ח באד-מכר:

לפי סמך 1051. (120.- x 2) . . . 240.-

(סמכים ארכיום ל"ב) .

240.-

8

2

240.-

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית

17. 6. 75

מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א- בש/74849

מוסין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע. ביום: (א"פ 1089)
בנין : בית ספר שדה במפרץ בעמה באופירה.
החומר לבדיקה : 1 מדגם בטון טרי.
הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה.
המפקח:

מאות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
תנאי הבקרה: בינוניים
מקור הבטון: בטון מקומי
כמות הבטון: 8 מ"ק

תוצאות הבדיקה

| מס' מס' דוגמא | פרטי הבנין | חלק המבנה | סוג הבטון הנדרש | שקיעה כדור (אינץ') קונוס (ס"מ) | תאריך היציקה | תאריך הבדיקה | חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר) | חוזק נדרש |
|---|---------------|------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------|
| 1 | בתים מס' 8-17 | פלטות יסוד | ב-200 | | 1975-05-09 | 1975-05-18 | 334
336
332
334 | 260 |
| 1 | " | " | " | " | " | " | 444
398
462
435 | 260 |
| משקל מרחבי כעבור 28 יום - 2330 (ק"ג/ס"ק). | | | | | | | | |

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 300.

העתק: ה"ה אלואיל - גלוברמן
חב' אשקובית
חב' אשרת.

שלמה סובול
מנהל סביף באר שבע

באר בע 13-06-1975
מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או כא"כחו אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
העתיקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

חב/176907

176907 / ת

1975-06-13

סינחל לבניה בפרים,
משרד השגדן
באר-שבע.

תקבלן: תב' משקרבית

1975-06-13 74849/בס
עבור בדיקת 1 בדגם בסדן סדי-
(א"פ 1089) מבית סדר טרה בספון צעמה בתים סס'
8-17 בארסירה

240.- לפי סעיף 1053 (120.- x 2)

(סמתיים ארבעים רי בלבד).

240.-

8 2 240.-

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית

3562/216

סמ'

3562

באר-שבע

מק
חבר
אל:
מאת:

הנדון: חלק חלק 2 יקויא הג'ק
ב'ג סכר סכר איכר

רצ'ב הננו מעבירים אליך/כם חשבוני חלקי/סופי פס'

לעבודה

במשק / מושב

למי חוזה

על סך

הערות:

לוטה:

העמק:

מהנדס אזור

הקבלן

מהנדס תכנון

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

3565/216

מס'

באר-שבע,

אלי-דניאל
מ/ג' 10
מ/א 10
מ/א 10

מאת:

הנדון: 204 ח'ת' 204 ח'ת' 204 ח'ת' 204 ח'ת'
ב'צ' אקד' סגד אכד' 204 ח'ת' 204 ח'ת' 204 ח'ת' 204 ח'ת'

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשבון חלקי/רופי פס'

לעבודה

במשק / מושב

למי חווה

על סך

הערות:

לושה:

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

סמנים המחוץ

20.6.1975

לכבוד
משרד השכון / האגף לתכנון כלכלי
רחוב הלל 23,
ירושלים.
מ.נ.א.

הנדון: חשבון חלקי מט. 2 לחודש מט' 45/50387/74
הקמת 27 יחידות דיור בביס שדה אומירה.

חיקף החוזה - 1,400,000 ל"י.

1. עם התחלת הייצור
 $25\% \times 1,400,000.-$
350,000.-

2. לאחר גמר יסודות באחד
16 יח"ד $\times 39,075.- \times 10\%$
62,520.-

3. פירות מנן לחמישה חודשי קורות ועמודים
 $50\% \times 320,000.-$
160,000.-

סה"כ 572,520.-

סה"כ קבלנו 350,000.-

סה"כ מגיע 222,520.-

בכבוד רב,

"אקובית" חברה לבניה מתועשת בע"מ.

האוצר
מס' חשבונית שולם
מס' האישור 5041/8

3565

מכון התקנים הישראלי

מס' 11

מס' 11

28.5.75

מחזורי הנגב

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

74059/בש-מס א

מזמין הבדיקה: מינהל ~~אבטחה~~ לבניה כפרית - משרד השיכון באר שבע, ביום:

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בית ספר טדה בחוף נעמה.

הקבלן: חברת אשקובית

1 סדגם בטון מרי.

המפקח:

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה.

תנאי הבקרה: נחותים

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

(מ"מ"ק)

תוצאות הבדיקה

| חוזק נדרש | חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר) | תאריך הבדיקה | תאריך היציקה | שקיעה
כדור (אינץ')
קונוס (ס"מ) | סוג הבטון
הנדרש | חלק המבנה | פרטי הבנין | דוגמא
מס' | כדגם |
|--|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|------------|--------------|------|
| | 316
334
<u>330</u>
327 | 1975-04-21
"
"
ממוצע | 1975-04-14
"
" | | ב-200 | יטודות | | 1
2
3 | 1 |
| 310 | 482
496
<u>494</u>
491 | 1975-05-12
"
"
ממוצע | "
"
" | | | | | 1
2
3 | 1 |
| משקל מרחבי פעבור 28 יום - 2340 ק"ג/מ"ק | | | | | | | | | |

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 200

העתק: מר אלואיל
מר גלונרמן
חברת אשקובית

שלמה טובורל
מנהל סניף באר שבע

באר שבע, 20-05-1975
מס/

הערה: תעודה זו מתחשבת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

חב/ 176451

$$I \otimes \sigma_{21} = -I \otimes \sigma^x.$$

2008

©1999

2005

41-40-2701

15-00000

1994

122

51-20-27

124

THE REPORT

1975-05-21

מינהל לעבירה כחודש,
משרד השכר
באר-שבע.

הקבלה: ח"א אסקובית

1975-05-21 בת/74059 עבוד בדיקת 1 מדינת בסוף סרי-
(א"פ 1035) מדינת סרי מדינת בהורף בעמדה באומסירה:

240.- לפי סעיף 1055
(120- לי 2 x)

(מחירים ארבעים לי בלבד).

240.-

מדינת ישראל

משרד השיכון
אמל"ג/מנהל קצוות

מינהל לבניה כפרית
ויישובים חדשים

חל-אביב, הקרייה. ד השיכון
המנהל לבניה כפרית

תאריך: 29.4.75

מספר: 45/50387/74/1326

20.5.75

אל: מר י. רבינוביץ

מאת: מר א. בלף

הנדון: הגדלת/הקטנת חוזה 45/50387/74

העבודה - 27 יחידות פורמיות בי"ס שדה

המקום - אומירה (נעמה)

הקבלן - חב' אסקובית בע"מ

מהות השנוי - התיקרויות

בסך - 670,000 ל"י

- 1,400,000 ל"י

ס"ה 2,070,000 ל"י

נא להגדיל את החוזה הנדון,

ערך החוזה עתה

ההגדלה היא לצורך בצוע: -

ערך העבודה ל- 4/74

התיקרות ע"י התחלת העבודה 3/75 = 36.9%

1,375,000 ל"י

507,375 ל"י

1,882,375 ל"י

187,625 ל"י

2,070,000 ל"י

1,400,000 ל"י

670,000 ל"י

ע"ח התיקרות בזמן הבצוע כ- 10%

סה"כ סכום מוגדל

החוזה הקיים

הגדלה

60

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתקים:

מהנדס מחוז -

חגב

הקבלן - חב' אסקובית בע"מ רח' בני טעה 17

3568

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-בש/73870

(א"פ 1019)

ביום:

אסמכתא/תיק עיריה מס':

הקבלן: אשקוביט

חוזת: 99045/50387/74

המפקח:

תנאי הבקרה: בחרתים.

מזמין הבדיקה: מינהל לבניה כפרית, מחוז הנגב

משרד השכון באר-שבע.

בנין: בי"ס שדה מפרץ בעמה.

החומר לבדיקה: 1 מדגם בטון טרי.

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה.

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

| חוזק
נדרש | חוזק בלחץ
(ק"ג לסמ"ר) | תאריך הבדיקה | תאריך היציקה | שקיעה
כדור (אינץ')
קונוס (ס"מ) | סוג הבטון
הנדרש | חלק המבנה | פרטי הבנין | דוגמא
מס' | מדגם
מס' |
|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | 444 | 1975-04-20 | 1975-04-09 | | 200/ב | פלטות יסוד | | 1 | 1 |
| | 444 | " | " | | | | | 2 | |
| | 446 | " | " | | | | | 3 | |
| | 445 | ממרצע | | | | | | | |
| | 542 | 1975-05-07 | " | | | | | 1 | 1 |
| | 528 | " | " | | | | | 2 | |
| | 536 | " | " | | | | | 3 | |
| 310 | 535 | ממרצע | | | | | | | |

משקל מרחבי כעבור 28 יום: 2360 ק"ג/מ"ק

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 200

שלמה טבול
 מנהל סניף באר שבע.

העתק: חב' אשרת.
 באר שבע, 1975-05-11
 רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

חב/176316

1975-05-11

מנהל לרבייה כפרים
מנהל המנהל,
באר-שבע.

דוקלן: אשקוביץ

99045/50387/74

מנהל בריקת 1 מדינת ישראל
מנהל-בי"ס מדינת ישראל
לפי 120. - א 2 240. -


73870/בב 1975-05-11
(א"מ 1019)

(מנהלים ואדמיניסטרטיב) 

240. -

3568

מדינת ישראל



משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים
הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מקוד 61070
תאריך: 25.10.75
מספר: 1129/9584

למנהל
למנהל
למנהל

אל : מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז הנגב (2)
מאת: מ. אבני, סגן המנהל הכללי
א.נ.

הנדון: הפעלה בנייה - בתי ספר שדה
אופירה (נעמה) - בית ספר שדה - תיקון מס. 1
סמוכין: מכחבנו מס. 1129/9248 מיום 18 באוקטובר 1973

1. בהמשך למכתבנו שבסימוכין והדיונים שקיימו בהשחפוחם של ה"ה : -
 - א. גלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
 - י. רבינוביץ, סגן ראש חמינהל
 - ע. בן-דוד, החברה להגנה הטבע
 - י. זיידה, מחוז הנגב
 - א. סלע, אגף לבנייה כפרית
- סוכם, על תיקון הבנייה כמפורט במכתבנו שבסימוכין לפי הפירוש הבא וזאת במקום המפורט במכתבנו שבסימוכין : -
- 1.1 24 חדרים עם שירותים בבנייה מחועלת של חברת אסקובית בע"מ - לבנייה הנ"ל הופעל חוזה בנייה מס. 99045/50387/73
- 1.2 3 חדרים בבנייה מחועלת שימשו כחדרי כניסה ומדרגות - הופעל חוזה בנייה מס. 99045/50387/73
- 1.3 6 יחידות דיור למגורי צוות - יוקמו בבנייה מחועלת של חברת "אסקובית" בע"מ (כל יחידה תורכב מ-3 חדרים ובסך הכל 18 חדרים)
- 1.4 חדר אוכל (אולם אכילה מטבח ומחסנים כמקובל) בטמח של 277 מ"ר לפי חכנית סטנדרטית מחועלת המוקמת בהאחזיות.
- 1.5 5 חדרים עם שרות משותף בבנייה מחועלת סטנדרטית.

| | | |
|--------------------|---|----------------|
| החדרים מיועדים : - | | |
| למשרד | - | 2 חדרים |
| למרפאה | - | 1 חדר |
| לחדר נשק | - | 1 חדר |
| לשירותים | | |
| והמחנה | - | 1 חדר |
| סך הכל | | <u>5 חדרים</u> |
- 1.6 מועדון בטמח של 106 מ"ר בבנייה מחועלת.
- 1.7 2 כחות בבנייה מחועלת.
- 1.8 4 יחידות דיור למגורי צוות שרות ומורות הטבע - יוקמו בבנייה מחועלת של חברת "אסקובית" כל יחידה תורכב מ-3 חדרים ובסך הכל 12 חדרים.

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים
הקריה, חל-אביב
ת.ד. 7021 מקוד 61070
תאריך: אדר תשל"ה
מרץ 1975
מספר: 1129/9584

- 2 -

- 1.9 מקלט ל/99 למגורי החניכים - יש לתאם עם הממונה על הבנייה במחוזות.
- 1.10 מקלט ל/59 למגורי הצוות - יש לתאם עם הממונה על הבנייה במחוזות.
- 1.11 חכניה מתאר לבית הספר.

2. במחיר המבנים יש לכלול התקנת מזגנים.
3. הבנייה כנ"ל (פרט למקלטים) תהיה בבנייה מחועטת.
4. חיבורי החשמל, מים, ביוב מהעורקים הראשיים למבנים יבוצעו ישירות על ידי משרדנו.
5. בהתאם למוסכם בדיונים, יש להמציא הפרטים הבאים למר י. רבינוביץ:
 - 5.1 הערכת מחירים - יוגש על ידי מר א. סלע לאחר אישור מנהל האגף עד ליום 20 במרץ 1975. (נני סלע כ' 31)
 - 5.2 עבודות חשמל כולל מדרכות, שבילים תאורה - יוגש על ידי מר י. זיידה עד 20 במרץ 1975. (נני סלע כ' 31)
6. כביש הגישה, והעורקים הראשיים של ביוב, חשמל ומים יבוצעו על ידי מינהל הפיתוח במרחב שלמה ובמימונה.
7. אבקש להמציא לוח זמנים להקמת הבנייה עד 1 באפריל 1975. (נני סלע כ' 31)
8. אישורנו זה בא במקום מכתבנו שבסימוכין.

כבוד רב,

ד. אבני

סגן המנהל הכללי

הערות:

- מר א. גלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
- מר ע. אלון, מזכיר החברה להגנת הטבע
- מר א. בלף, ממונה על מכרזים וחוזים
- מר י. רבינוביץ, סגן ראש מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
- מר ר. סיון, סגן הממונה על התכנון הכפרי
- מר א. סלע, מהנדס בנין וביטוס ראשי
- מר י. זיידה, מחוז הנגב
- מר מ. רון, האגף לבנייה כפרית
- חוזת בנייה - 30387
- חיק הפעלת בנייה - יצורף לחוזת בנייה (10)
- מר ע. בן-דוד, החברה להגנת הטבע

ח/ח

מינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

10.3.75

אל: מר בלף - ממונה על חוזים ומכרזים.

3565/טנג-1026

הנדון: הגדלת חוזה מס' 45/50387/74
הקמה 27 יח"ד מרחביות ביה-מפר שדה אומירה (נעמה)
בבצוע "אשקוביה".

אבקשך להגדיל את החוזה הנ"ל ע"ח התיקרות לפי מרום:

בסיס המחירים 4/74 מדד 248.2
התחלת העבודה 3/75 מדד 337.0 (משוער)
התיקרות התחלתית $337.0 - 248.2 = 88.8$
 $88.8 / 248.2 = 35.8\%$
ע"ח התיקרות בזמן בצוע - 12%
ס"ח התיקרות 52% מטכום - $1,375,000.00$
 $715,000.00$
פחות התיקרות בחוזה - $25,000.00$
ס"ח להגדלה - $690,000.00$

תאריך התחלת עבודה שונה ל-1/3/75 ולא 22/9/74 כפי שכתוב בחוראה בצוע
מ-2/9/74 בגלל חסר מיקום וקביעה מיקום ארסי של המבנים.

נא טפולך.

ב ב ר כ ה,
ד. רוטלאנטקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העמק:

מר גלויברמן - מנהל א.ב.כ.
מר אביבי - ממונה על עליות חדשות
מר טלע - שכונת ת"א
מהנדס אזור הערבה וסני
חב' אשקוביה - ת"א
חב' אל-רוט - פקוח חוץ

יר/רב

REPLY TO THE
REPLY TO THE

11.11

REPLY TO THE - 11.11.11

11.11.11

REPLY TO THE - 11.11.11
REPLY TO THE - 11.11.11
REPLY TO THE - 11.11.11

REPLY TO THE - 11.11.11

REPLY TO THE - 11.11.11
REPLY TO THE - 11.11.11

REPLY TO THE - 11.11.11
REPLY TO THE - 11.11.11

REPLY TO THE - 11.11.11

REPLY TO THE - 11.11.11

REPLY TO THE - 11.11.11

REPLY TO THE - 11.11.11

REPLY TO THE - 11.11.11

REPLY TO THE

REPLY TO THE



REPLY TO THE - 11.11.11
REPLY TO THE - 11.11.11
REPLY TO THE - 11.11.11
REPLY TO THE - 11.11.11
REPLY TO THE - 11.11.11
REPLY TO THE - 11.11.11

REPLY TO THE

REPLY TO THE
REPLY TO THE

38681

אשקובית חברה לבניה מתועשת בע"מ



20.2.75

לידי מר י. רומאנסקי

לכבוד
 משרד השכון
 אגף לבניה כפרית,
 מחוז הנגב,
 בנין מרכז הנגב,
 באר - שבע.
 א.נ.,

הנדון: - מפרץ נעמה חוזה מס. 45/50387/74

1. בזה אנו מחזירים למשרד הראשי את החוזה חתום ומבויל על ידינו ומתוך חוסר העתקים נוספים אנו מעבירים אליך צילום בלבד.
2. סכום החוזה הוא 1,375,000.- ל"י למדד אפריל 1974 (248.2 נק") בהתאם למכתבנו מס. 734/74 מיום 15.5.74.
3. אנו מבקשים להעביר את החוזה למדד 1/75 (331.9 נק") ואז יהיה סכום החוזה 1,838,650.- ל"י והחוספת 463,650.- ל"י.
4. נודה לך באם תסדיר הגדלת סכום החוזה והוצאת הוראה לביצוע מבני צבור ו-10 דירות.

בכבוד רב, *אורל*
 אשקובית חברה לבניה מתועשת בע"מ

העתק: מר י. זיידה.

ashcubit industrialised building co. ltd.

משרד ראשי: תל-אביב, רח' בני משה 17, טל: 44 48 81, 45 58 36, מכעל: ראשון לציון, אזור תעשייה חדש, טל: 94 2107
 Head office: Tel-Aviv, 17 Bnei Moshe st., Tel: 44 48 81, 45 58 36
 Plant: Rishon le-Zion, New industrial area, Tel: 94 2107

132 21 FEB. 75
566000
1974
"הממשלה" מצד אחד

חוזה ממ 99045/50387/74

חוזה זה נערך ונחתם ביום 20 לחודש ניסן שנה 5734

ב י ו

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון (שתקרא להלן

ל ב י ו

(שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

27 "אשקובית" חברה לבנייה המתועשת בע"מ

הואיל והממשלה רוצה בביצועו של המבנה, היינו 27 יחדות מחביות $\times 39,075$ ל

בית ספר שדה, אופירה

וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום לביצוע המבנה תמורת סך 1,400,000 ל (במילים: מליון ארבע מאות אלף.

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה.

כאן שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן: -

1. המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

(א) הצעתו של הקבלן.

(ב) תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי הקבלן.

(ג) תנאים מיוחדים לחוזה הכללי.

(ד) תנאים מיוחדים - תוספת א'.

(ה) מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר.

(ו) תאור מפורט של רשימת הכמויות מקוצרת (אפריל 1966).

(ז) אופני מדידה לעבודות בנין - ספטמבר 1969.

(ח) תכניות - יועברו על ידי המהנדס המחוזי לבנייה כפריט.

(ט) הצהרת הקבלן על אי חדירת רטיבות.

(י) הצהרת הקבלן על טיב העבודה.

(יא)

(יב)

2. תמורת תשלום שכר החוזה כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה תהיה כתובת הקבלן: -

"אשקובית" חברה לבנייה המתועשת בע"מ

ולראיה כאן הצדדים על החתום, בתאריך דלעיל, כאן.

ב-

ביום 20

לחודש ניסן

שנה 5734

חתימת הקבלן חברה לבנייה המתועשת בע"מ

עד לחתימה: חתימתו

שמו

כתובתו

חתימת הממשלה

עד לחתימה: חתימתו

שמו

כתובתו

משרד השיכון

בנייה בהתישבות

חזרה מספר 99045/50387/74

אל: מנהל האגף להנדסה (2)

מאת: סגן המנהל הכללי

נא להפעיל חזרה בנייה

במקום: בית ספר שדה, אופירה

הוראת בצוע

ע"י "אשקובית" חברה לבניה המתועשת בע"מ

| ערך החזרה | פירוט הבניה |
|-----------|---------------------------------------|
| 1,055,000 | 27 יחידות מרחביות $\times 39,075$ |
| 320,000 | קירות מגן לתמיכת המבנה, קורות ועמודים |
| 25,000 | על חשבון החייקרויות ובלתי נראה מראש |
| 1,400,000 | |

סך-הכל

סעיף הקציבי: 90.60.377/06 - 1973

1,000,000

(70.60.310/11) - יוקטן פקדון 9125/45643/73 (4)

90.60.477/06 - 1974

400,000

(70.60.410/06) - יוקטן פקדון 9125/50235/74 (3)

1,400,000

סה"כ

לוח: 1) מכתב האגף לבנייה כפרית מס'

מיום:

2) הנמקה למסירת העבודה לקבלן.

ש. אבני
סגן המנהל הכללי

העתק:

1. מר א. גלויכרמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
2. מר י. רמינוביץ, ממונה על הפעלת הבנייה בהתישבות
3. מר א. בלף, ממונה על מכרזים וחוזים
4. גזברות (2)
5. המחלקה לסטטיסטיקה
6. מהנדס מחוז לבנייה כפרית, מחוז הנגב (4)
7. אגף חוזים ובטחונות, המחלקה להתישבות, חסוכנות היהודית, ת"א - לגבי חוזים בסימול 59 בלבד
8. חברה להגנת הטבע, ת"א
9. בית ספר שדה אופירה

אשקובית
חברה לבניה מתועשת בע"מ

| | |
|---------------|-------------------|
| 25% | עם התחלת הייצור |
| 20% | במר יציאת היחידות |
| 15% | במר טיח וריבוי |
| 17% | במר היחידה |
| 10% | במר יסודות באחר |
| 3% | ע"ח קרן הבטוח |
| 5% | במר סופי |
| 2% | |
| 100% | אשור השבון סופי |

אשקובית
חברה לבניה מתקשרת בע"מ

ישראל
מדינת
משרד השיכון

תוספת א' לחוזה בנייה מס' 99045/50387/74 - בה"ס שדה, אוטירה

תנאים מיוחדים

1. מוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה, המפרט והחצתה על טיב החומרים והחצתה על אחריות הקבלן לאי-חדירה רטיבות מחוץ חלק בלתי נפרד מחוזה חזק, וחצתה לחוזה זה מתחייבים כזה למלא את כל התחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי החוזה.
2. מחירי היחידות המופיעים בחוזה כוחם יפה גם לגבי עבודות דומות.
3. מוסכם בין הצדדים כי המנהל הכללי של משרד השיכון או מי שיתמנה על ידו למטרה זו בכתב, תחייבה לו הסמכויות הניתנות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.
4. מוסכם בין הצדדים כי המחנדים א. גלויברמן מנהל האגף לבנייה כפרית יחיה בא כוחו של המנהל הנזכר בתנאי החוזה האמורים.
5. תאריך גמר העבודה הנ"ל 9 חרשים מתאריך מסירת השטח.
6. כל תחילתים וחמישים שיוטלו ע"י הממשלה עד לתאריך חתימת החוזה כלולים במחיר.
7. בניגוד לנאמר בפרק ו"א (השלומים) סעיף 62(ג) של תחזה "ישולם לקבלן בתשלומי כיניים לחודש האמור על חשבון שכר החוזה תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המפקח, לפי האמור בסעיף קטן (2)".
8. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי החוזה חזק, יחיה הסכום שעל הקבלן לשלם לממשלה בעד אזור לכל של מסירה כפיצויים קבועים מראש ל"ו שבעבודות תשארנה בלתי גמורות.
9. בניגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 סעיף קטן (6) של תנאי החוזה יחיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור כדירות חומרים במעבדות 0,2% מהיקף החוזה, בסכום זה נכללות כדירות חוזרות שתמורתם יחוייב הקבלן בלבד (נוסף על 0,2% חמנוכה).
10. חרשות בידי משרד השיכון לבצע עבודות בשלבים כהתאם להתקדמות הבנייה במקום או בכפיפות לתהליך פינוי השטחים אשר בהם יש צורך לבצע עבודות פיתוח במסגרת חוזה זה.
11. מחירי היחידות ברשימה הכמויות והמחירים כוללים תשלום לקרן בטוח והטבות סוציאליות החלים על מחירי העבודה.
12. חרשות בידי משרד השיכון להעביר את אחריות הקבלן לטיב העבודה וביצוע החיפונים חשתיים לפי פרק ח' סעיף 53 של תנאי החוזה לפי שיקבע בנפרד. במקרה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר בתנאי החוזה לפי קביעה בנפרד.

13. לפני מסירת העבודה לירי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי על העבודה שביצע. הממשלה לא תקבל את העבודה לפני שיוגש החשבון ליריה.
14. הספקת מים לבנייה כולל תשלום בעד מים אלה, מד מים לצורך זה והתקנת קו מים זמני (אינו כולל כל תשלום המחווה חלק מאגרה לחספת מים קבועה) תהיה על חשבון הקבלן.
15. חכנת דרכים זמניות הדרושות תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבוננו הוא.
16. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צריף שימש כמשרד למפקח מטעם הממשלה.
17. על הקבלן לבקר במקום העבודה ולחביר את טיב הקרקע, את הגישה למקום הכבישים הקיימים בשטח, את השטח הפנוי ואת יתר הגורמים העלולים להשפיע על ביצוע העבודה.
18. על אף האמור בפרק א' סעיף 8, ימציא הקבלן לממשלה לחבטחה מלוי ההתחייבויות על פי החוזה ערבות בנקאית או ערבות של הברה בטוח להנחת דעתה של הממשלה ובנוסף שנקבע על ידה. סכום הערבות יהיה בהתאם לאמור בפרק א' סעיף 8.
19. המחירים לחוזת מבוססים על תאריך 74/2 חתיקות לעבודה הנדונה, תשולם בהתאם לנאמר בסעיף 64 של החוזה המתוקן הוצאה (מדרף 3402) ובהתאם לחנורות מדר הבנייה של חלשכת המרכזית לסטטיסטיקה, לפי בסיס 248.2. אולם בהתאם לחישוב המקובל באגף לבנייה כפרית במשרד השיכון.

חברה לבניה מחועשת בע"מ
אשקובית



מדינת ישראל

משרד השיכון
בניה בהתישבות
הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070
תאריך: 26.2.75

אל: מהנדס מחוזי לבניה כפרי במחוז הנ"ל
מאת: י. רבינוביץ, ממונה על הפעלת הבניה
בהתישבות.

הנדון: שם הישוב ד"ר סמך שזה אופירה
חוזה מספר 50387/74
22 וגיוס מרחב

1. לוטה בזה החוזה הנ"ל, חתום ומבויל על ידי המבצע.
2. חוקי החוזה הנ"ל מותנה בהפעלת הבניה תוך 30 יום מתאריך מכתבנו זה.
3. נא להמציא העתק מצו התחלת העבודה למבצע.

מ' ב' ב' כ' ה,

י. רבינוביץ

ממונה על הפעלת הבניה בהתישבות

לוטה: העתק חוזה

העתיקים:

מ' א. בלך, ממונה על חוזים ומכרזים.
מ' גרויה - בצרוף לחוזה חתום ומבויל לחתימת חשב המשרד.
מבצע הבניה.

ס/74

משרד השיכון

האגף לבניה כפרית

תאריך הגעה: 75-3-3

חתימת הנגב

חווה זה נערך ונחתם ביום 20 לחודש כסלו שנה 1974

ב י ו

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון (שתקרא להלן "הממשלה") מצד אחד.

ל ב י ו

22 "אסקוביה" חברה לבנייה הממונעת בע"מ (שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

הואיל והממשלה רוצה בביצועו של המבנה, היינו 27 יחידות מחביות x 39,075 ₪

בית ספר סדה, אופירה

וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום לביצוע המבנה תמורת סך 1,400,000 ₪ (במילים: מליון ארבע מאות אלף).

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חווה זה.

כאן שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן: -

1. המסמכים דלהלן יהיו חלק בלתי נפרד מחווה זה:

(א) הצעתו של הקבלן.

(ב) תנאי החווה לביצוע מבנה על ידי הקבלן.

(ג) תנאים מיוחדים לחווה הכללי.

(ד) תנאים מיוחדים - תוספת א'.

(ה) מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר.

(ו) תאור מפורט של רשימת הכמויות מקוצרת (אפריל 1966).

(ז) אופני מדידה לעבודות בנין - ספטמבר 1969.

(ח) חכניות - יועברו על ידי המהנדס המחוזי לבנייה כפרית.

(ט) הצהרת הקבלן על אי חדירת רטיבות.

(י) הצהרת הקבלן על טיב העבודה.

(יא)

(יב)

2. תמורת תשלום שכר החווה כמוסכם בחווה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החווה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החווה כמוסכם בחווה.

4. לצורך חווה זה תהיה כתובת הקבלן: -

"אסקוביה" חברה לבנייה הממונעת בע"מ

ולראיה באו הצדדים על החתום, בתאריך דלעיל, כאן.

ב- 20 לחודש כסלו שנה 1974

חתימת הממשלה

חתימת הקבלן


עד לחתימה: חתימתו

עד לחתימה: חתימתו

שמו: חיים בן-דוד
כתובתו: 21.2.74
המספר: 1660
התאריך: 21.2.74
המקום: אופירה
המחוז: מזרח
המחלקה: מבנה
המספר: 152
התאריך: 19.1

שמו: חיים בן-דוד
כתובתו: 21.2.74
המספר: 1660
התאריך: 21.2.74
המקום: אופירה
המחוז: מזרח
המחלקה: מבנה
המספר: 152
התאריך: 19.1

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 25% | עט החחלת הייצור |
| 20% | גמר יציקת הליחידות |
| 15% | גמר טיה ורצוף |
| 17% | גמר היחידה |
| 10% | גמר יסודות באחר |
| 3% | ע"ה קרן הכסות |
| 5% | גמר סופי |
| 5%
100% | אשור השכון סופי |


 אשקובית
 חברה לבניה מחועשת בע"מ

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

100

100

100

100

100

100

100

100

100

המחלקה הכלכלית
משרד המסחר והתעשייה
המחלקה הכלכלית

מדינת ישראל
משרד השיכון

תוספת א' לחוזה בנייה מס' 99045/30387/76 - בה"ס שדה, אופירה

תנאים מיוחדים

1. מוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה, המפרט והחצהרה על טיב החומרים והחצהרה על אחריות הקבלן לאי-הדירת רטיבות מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה הזה, והצדדים לחוזה זה מתחייבים בזאת למלא את כל החתויבות והתנאים הכלולים בתנאי החוזה.
2. מחירי היחידות המופיעים בחוזה כוחם יפה גם לגבי עבודות דומות.
3. מוסכם בין הצדדים כי חמנהל הכללי של משרד השיכון או מי שיתמנה על ידו למטרה זו בכתב, תחיינה לו הסמכויות הניתנות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.
4. מוסכם בין הצדדים כי המחנרס א. גלויברמן מנהל האגף לבנייה כפרית יהיה בא כוחו של חמנהל הנזכר בתנאי החוזה האמורים.
5. תאריך גמר העבודה הנ"ל 9 חדשים מתאריך מסירת השטח.
6. כל ההיטלים והמיסים שיוטלו ע"י הממשלה עד לתאריך חתימת החוזה כלולים במחיר.
7. בניגוד לנאמר בפרק י"א (תשלומים) סעיף 62(3) של החוזה "ישולם לקבלן בתשלומי ביניים לחודש האמור על חשבון שכר החוזה תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המפקח, לפי האמור בסעיף קטן (2)".
8. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי החוזה הזה, יהיה הסכום שעל הקבלן לשלם לממשלה בעד אזור לכל של מסירת כפיצויים קבועים מראש ל"ו שהעבודות השארנה בלתי גמורות.
9. בניגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 סעיף קטן (6) של תנאי החוזה יהיה הסכום העומד לרשות חמנהל עבור בדיקות חומרים במעבדות 0,2% מחיקף החוזה, בסכום זה נכללות בדיקות חוזרות שהמורתם יחוייב הקבלן בלבד (גוסף על 0,2% חמנוכה).
10. חרשות בידי משרד השיכון לבצע עבודות בשלבים כחאם לחקדמות חבנייה במקום או בכפיפות לתהליך פינני השטחים אשר בהם יש צורך לבצע עבודות פיתוח במסגרת חוזה זה.
11. מחירי היחידות ברשימת חכמויות וחמחירים כוללים תשלום לקרן בטוח וחטבות סוציאליות חחלים על מחירי העבודה.
12. חרשות בידי משרד השיכון להעביר את אחריות הקבלן לטיב העבודה וביצוע התיקונים חשנתיים לפי פרק ח' סעיף 53 של תנאי החוזה לפי שיקבע בנפרד. במקרה הנ"ל יועברו זכויות חמנהל הנזכר בתנאי החוזה לפי קביעה בנפרד.

13. לפני מסירת העבודה לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי על העבודה שביצע. הממשלה לא תקבל את העבודה לפני שיוגש החשבון ליריה.
14. הספקת מים לבנייה כולל תשלום בעד מים אלה, מד מים לצורך זה ותחזוקה קו מים זמני (אינו כולל כל תשלום המחווה חלק מאגרה להספקת מים קבועה) תהיה על חשבון הקבלן.
15. הכנת דרכים זמניות הדרושות תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבוננו הוא.
16. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צריף שישמש כמשרד למפקח מטעם הממשלה.
17. על הקבלן לבקר במקום העבודה ולחביר את טוב הקרקע, את הנישה למקום הכבישים הקיימים בשטח, את השטח הפנוי ואת יתר הגורמים העלולים להשפיע על ביצוע העבודה.
18. על אף האמור בפרק א' סעיף 8, ימציא הקבלן לממשלה להבטחת מלוי ההתחייבויות על פי החוזה ערבות בנקאית או ערבות של חברה בטוח להנחת דעתה של הממשלה ובנוסף שנקבע על ידה. סכום הערבות יהיה כהתאם לאמור בפרק א' סעיף 8.
19. המחירים לחוזה מבוססים על תאריך 74/1 התיקרות לעבודה הנדונה, השולם כהתאם לנאמר בסעיף 64 של החוזה המהוקן הוצאה (מדף 3402) ובתאם לתנודות מדר הבנייה של חלשכת המרכזית לסטטיסטיקה, לפי בסיס 248.2. אולם כהתאם לחישוב המקובל כאגף לבנייה כפרית כמשרד השיכון.

אגף לבניה כפרים

11.12.74

אלו: מר גודוביץ - מסוגה על התכנון הכפרי.

3565/טנב-364

הנדון: אופירה

בהתאם לטיכום ביננו עליך היה להעביר לנו הערכה תקציבית וחכירות להקמת מבנה שירות (משרד, טחון, וכתח לימוד מוקטנה) ובהתאם למכתבו של מר ש. אבני מיום 10.11.74 מס' 1044/5859 כמו-כן בהתאם למכתבו של מר אבני מיום 18.10.73 מס' 1129/9248 יש להקים באופירה אולם אכילה בשטח של כ-100 מ², כתח לימוד בשטח של כ-50 מ² ומשרד ומרמטה בשטח של כ-50 מ², אבקשך להעביר אלינו חכירות והערכה תקציבית בהקדם האפשרי וכמי שהובטח על ידך.

ב ב ר כ ה,
י. מוסיאנסקי
כ.מ. מחנך מחוז הנגב

העתק

מר גלויברמן - מנהל א.ב.כ.
מר רבינוביץ - מסוגה על הטעלה הבניה בהתיאבות
מחנך אזור הערכה וטיני
טנב/3877

רי/דב

אגף לבניה כפרית

11.12.74

אלו מר אביבי - סמונה על עליות חדשות.
3565/טנג-365

הנדון: חוזה 45/50387/74 - הקמה 27 יח"ד
מרחביות באופירה

אבקש שפולך בהגדלת חוזה מס' 45/50387/74 להקמה 27 יח"ד
מרחביות באופירה בעוד 4 יח"ד (כל יחידה תהיה מורכבת מ-3
קוביות) עבור הסגל וזה כהחלט לפיכאשר של מר אביבי מיום
10.11.74 מסמך 1044/5859.

ב ב ר ט ה,

י. רוזנברג

ס.מ. מנהל פתח חגב

הערה

מר גלויברמן - מנהל א.ב.כ.
מר בלף - סמונה על חודים ומכרזים
מחנך אזור הערבה ומינני
מר ע. בן-דוד חב' להגנת הטבע
טנג/3877

רי/דב

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000



100-100000

100-100000

אגף לבניה כפרית

2.9.74

3565/טנב-1951

לכבוד
חב' אשקובית
חב' לבניה מחושה בע"מ
רא' בני טש 17,
תל - אביב

א.ג.,

הנדון: תשס"ז מרחביות בבית-טמר שדה-אופירה

נא לגשת לביצוע 27 יחידות מרחביות, קירות מבן להמיכת המבנה, קורות
ועמודים בבית-טמר שדה-אופירה בהתאם לחוזה 45/50387/79.

אבקשכם להחשיר עם מהנדס איזור הערכה וסיני מר זיידה לקבלת פרטים וחילום
העבודה.

תאריך התחלת העבודה 22.9.74.

מבכוד רב,

י. י. רחל-אנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערות:

מר גלויברמן - מנהל א.ב.כ.
מר רבינוביץ - ממונה על הפעלת הבניה בהחישבות
מר בלך - ממונה על חוזים וטכריות
מהנדס איזור הערכה וסיני
חבל הנגב ולכיש
מר מוסטקי - כ א ו
מר טרליוק - כ א ו
בית טמר שדה אופירה

מר ג. 23-12 חילום טבלה 14

רי/דב

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1863. It is a very important document, as it is the first time that the President has addressed the Congress since the beginning of the Civil War.

2. The second part of the document is a letter from the Secretary of the War Department to the Secretary of the Navy, dated January 1, 1863. It is a very important document, as it is the first time that the Secretary of the War Department has addressed the Secretary of the Navy since the beginning of the Civil War.

3. The third part of the document is a letter from the Secretary of the War Department to the Secretary of the Treasury, dated January 1, 1863. It is a very important document, as it is the first time that the Secretary of the War Department has addressed the Secretary of the Treasury since the beginning of the Civil War.

4. The fourth part of the document is a letter from the Secretary of the War Department to the Secretary of the Interior, dated January 1, 1863. It is a very important document, as it is the first time that the Secretary of the War Department has addressed the Secretary of the Interior since the beginning of the Civil War.

5. The fifth part of the document is a letter from the Secretary of the War Department to the Secretary of the Agriculture, dated January 1, 1863. It is a very important document, as it is the first time that the Secretary of the War Department has addressed the Secretary of the Agriculture since the beginning of the Civil War.

6. The sixth part of the document is a letter from the Secretary of the War Department to the Secretary of the Education, dated January 1, 1863. It is a very important document, as it is the first time that the Secretary of the War Department has addressed the Secretary of the Education since the beginning of the Civil War.

7. The seventh part of the document is a letter from the Secretary of the War Department to the Secretary of the Commerce, dated January 1, 1863. It is a very important document, as it is the first time that the Secretary of the War Department has addressed the Secretary of the Commerce since the beginning of the Civil War.

8. The eighth part of the document is a letter from the Secretary of the War Department to the Secretary of the Justice, dated January 1, 1863. It is a very important document, as it is the first time that the Secretary of the War Department has addressed the Secretary of the Justice since the beginning of the Civil War.

9. The ninth part of the document is a letter from the Secretary of the War Department to the Secretary of the State, dated January 1, 1863. It is a very important document, as it is the first time that the Secretary of the War Department has addressed the Secretary of the State since the beginning of the Civil War.

10. The tenth part of the document is a letter from the Secretary of the War Department to the Secretary of the War, dated January 1, 1863. It is a very important document, as it is the first time that the Secretary of the War Department has addressed the Secretary of the War since the beginning of the Civil War.


11. The eleventh part of the document is a letter from the Secretary of the War Department to the Secretary of the Navy, dated January 1, 1863. It is a very important document, as it is the first time that the Secretary of the War Department has addressed the Secretary of the Navy since the beginning of the Civil War.

משרד השיכון

בנייה בהתישבות

חזרה מספר 99045/50387/79

12 יוני 1974



אל: מנהל האגף להנדסה (2)

מאת: סגן המנהל הכללי

נא להפעיל חוזה בנייה

במקום: בית ספר שדה, אופירה

ע"י: "אשקובית" חברה לבנייה הממועשת בע"מ

הוראת בצוע

| ערך החוזה | פירוט הבנייה |
|-------------|---------------------------------------|
| 1,055,000 ₪ | 27 יחידות מרחביות $\times 39,075$ ₪ |
| 320,000 ₪ | קירות מגן לחמיכת המבנה, קורות ועמודים |
| 25,000 ₪ | על חשבון התייקרויות ובלתי נראה מראש |
| 1,400,000 | סך-הכל |

סעיף תקציבי: 90.60.377/06 - 1973

(70.60.310/11) - יוקסן פקדון 9125/45643/73 (4)

90.60.477/06 - 1974

(70.60.410/06) - יוקסן פקדון 9125/50235/74 (3)

לוט: (1) מכתב האגף לבנייה כפרית מס' סה"כ 1,400,000 ₪

מיום:

(2) הנמקה למסירת העבודה לקבלן.

ש. אבנר
סגן המנהל הכללי

- העתק:**
1. מר א. גלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
 2. מר י. רבינוביץ, ממונה על הפעלת הבנייה בהתישבות
 3. מר א. בלף, ממונה על מכרזים וחוזים
 4. גזכרות (2)
 5. המחלקה לסטטיסטיקה
 6. מהנדס מחוז לבנייה כפרית, מחוז הנגב (4)
 7. אגף חוזים ובטחונות, המחלקה להתישבות, הסוכנות היהודית, ת"א - לגבי חוזים בסימול 39 בלבד
 8. חברה להגנת הסביבה, ת"א
 9. בית ספר שדה אופירה

משרד השיכון

בנייה בהתישבות

חזרה מספר 99045/50387/79

אל: מנהל האגף להנדסה (2)

מאת: סגן המנהל הכללי

נא להפעיל חוזה בנייה

הוראת בצוע

במקום: בית ספר שדה, אופירה

ע"י: "אשקובית" חברה לבניה המתועשת בע"מ

| פירוט הבנייה | ערך החוזה |
|---------------------------------------|-------------|
| 27 יחידות מרחביות $\times 39,075$ ₪ | 1,055,000 ₪ |
| קירות מגן לחסימת המבנה, קורות ועמודים | 320,000 ₪ |
| על חשבון החייקרויות ובלתי נראה מראש | 25,000 ₪ |
| | 1,400,000 |

סעיף חקציבי: 90.60.377/06 - 1973 סך-הכל

(70.60.310/11) - יוקטן פקדון 9125/45643/73 (4) 1,000,000 ₪

90.60.477/06 - 1974

(70.60.410/06) - יוקטן פקדון 9125/50235/74 (3) 400,000 ₪

לוטח: (1) מכתב האגף לבנייה כפרית מס' סה"כ 1,400,000 ₪

מיום:

(2) הנמקה למסירת העבודה לקבלן.

ש. אבני
סגן המנהל הכללי

- הערת:**
1. מר א. גלויכרמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
 2. מר י. רבינוביץ, ממונה על הפעלת הבנייה בהתישבות
 3. מר א. בלף, ממונה על מכרזים וחוזים
 4. גזברות (2)
 5. המחלקה לסטטיסטיקה
 6. מהנדס מחוז לבנייה כפרית, מחוז הנגב (4)
 7. אגף חוזים ובטחונות, המחלקה להתישבות, הסוכנות היהודית, ת"א - לנבי חוזים בסימול 39 בלבד
 8. חברה להגנת הטבע, ת"א
 9. בית ספר שדה אופירה

משרד השיכון

בנייה בהתישבות

חזרה מספר 99045/50387/79

12 יולי 1974

אל: מנהל האגף להנדסה (2)

מאת: סגן המנהל הכללי

נא להפעיל חזרה בנייה

הוראת בצוע

במקום: בית ספר שדה, אופירה

ע"י: "אשקובית" חברה לבנייה המתועשת בע"מ

| פירוט | הבנייה | ערך החזרה |
|---------------------------------------|--------|---------------|
| 27 יחידות מרחביות $\times 39,075$ ל"י | | 1,055,000 ל"י |
| קירות מגן לתמיכת המבנה, קורות ועמודים | | 320,000 ל"י |
| על חשבון התייקרויות ובלתי נראה מראש | | 25,000 ל"י |
| | | 1,400,000 |

סעיף תקציבי: 1973 - 90.60.377/06

סך-הכל 1,000,000 ל"י (70.60.310/11) - יוקטן פקדון 9125/45643/73 (4)

1974 - 90.60.477/06

400,000 ל"י (70.60.410/06) - יוקטן פקדון 9125/50235/74 (3)

סה"כ 1,400,000 ל"י (לוס: 1) מכתב האגף לבנייה כפרית מס'

מיום:

(2) הנמקה למסירת העבודה לקבלן.

ש. אבני
סגן המנהל הכללי

העתק:

1. מר א. גלויכרמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
2. מר י. רבינוביץ, ממונה על הפעלת הבנייה בהתישבות
3. מר א. בלף, ממונה על מכרזים וחוזים
4. גזכרות (2)
5. המחלקה לסטטיסטיקה
6. מהנדס מחוז לבנייה כפרית, מחוז הנגב (4)
7. אגף חוזים וכטחונות, המחלקה להתישבות, הסוכנות היהודית, ת"א - לגבי חוזים בסימול 39 בלבד
8. חברה להגנת הטבע, ת"א
9. בית ספר שדה אופירה

משרד השיכון

בנייה בהתישבות

חזה מספר 99045/50387/79

אל: מנהל האגף להנדסה (2)

מאת: סגן המנהל הכללי

12 יוני 1974

הוראת בצוע

נא להפעיל חוזה בנייה

במקום: בית ספר שדה, אופירה

ע"י: "אשקובית" חברה לבניה המתועשת בע"מ

| פירוט הבנייה | ערך החוזה |
|---------------------------------------|---------------|
| 27 יחידות מרחביות $\times 39,075$ ל"י | 1,055,000 ל"י |
| קירות מגן לתמיכת המבנה, קורות ועמודים | 320,000 ל"י |
| על חשבון התייקרויות ובלחי נראה מראש | 25,000 ל"י |
| | 1,400,000 |

סעיף תקציבי: 90.60.377/06 - 1973 סך-הכל

(70.60.310/11) - יוקטן פקדון 9125/45643/73 (4) 1,000,000 ל"י

90.60.477/06 - 1974

(70.60.410/06) - יוקטן פקדון 9125/50235/74 (3) 400,000 ל"י

לוטסה: (1) מכחב האגף לבנייה כפרית מס' סה"כ 1,400,000 ל"י

מיום:

(2) הנמקה למסירת העבודה לקבלן.

ש. אבני
סגן המנהל הכללי

העתק: 1. מר א. גלויכרמן, מנהל האגף לבנייה כפרית

2. מר י. רבינוביץ, ממונה על הפעלת הבנייה בהתישבות

3. מר א. בלף, ממונה על מכרזים וחוזים

4. גזברות (2)

5. המחלקה לסטטיסטיקה

6. מהנדס מחוז לבנייה כפרית, מחוז הנגב (4)

7. אגף חוזים ובטחונות, המחלקה להתישבות, הסוכנות היהודית, ת"א-


לגבי חוזים בסימול 39 בלבד

8. חברה להגנת הסביבה, ת"א

9. בית ספר שדה אופירה

מדינת ישראל

משרד השיכון
בנייה בהתיישבות
הקריה, חל-אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070
סיון חשל"ד
30 יוני 1974
מס. 1129/957



לכבוד
החברה להגנת הטבע
רח' השפלה 4
חל - אביב

א.נ.,

הנדון: בית ספר שדה אופירה - 27 יחידות מרחביות
פקדון מס' 9125/50235/74 (3)
סימוכין: מכתבנו מס' 1129/10643 מיום 10 בינואר 1974

1. הננו מחבדים להודיעכם כי אושרה לכם הלואה בסכום של 400,000 ל"י כהשתתפות נוספת בהקמת 27 יחידות מרחביות בבית ספר שדה אופירה.
2. השתתפות משרדנו בהקמת היחידות הנ"ל יהיה איפא כדלקמן:-

| | |
|---------------|---|
| 2.1 | במכתבנו שבסימוכין הופעלה הלואה בסכום של 1,000,000 ל"י |
| 2.2 | מופעלת הלואה, כאמור לעיל, בסכום של 400,000 ל"י |
| <u>סך הכל</u> | <u>1,400,000 ל"י</u> |
3. ההלואה הנ"ל, בסכום של 400,000 ל"י תופעל באמצעות החברה הא"י להתיישבות חקלאית בע"מ (פאז"א) לתקופה של 30 שנה וברבית של 3.5%.
4. מאחר והבניה מופעלת על ידי החקשרות ישירה בין משרדנו לבין המבצע - חב' "אשקובית" בע"מ, עליכם לחתום על ההתייבות בלתי חוזרת, כי כספי ההלואה ישולמו ישירות על ידי משרדנו למבצע הנ"ל.
5. סכום ההלואה יכלל בחוזה הבניה בין משרדנו לבין חב' "אשקובית" בע"מ.
6. אישורנו זה מוחנה בחתימתכם על חוזה הלואה במוסד הכספי הנ"ל, תוך 30 יום מתאריך מכתבנו זה.

בכבוד רב,

(-): י. רבינוביץ
י. רבינוביץ
ממונה על הפעלת הבניה בהתיישבות

העתיקים:-
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוזי לבניה כפרית, מחוז הנגב (4)
מר ע. בן-דוד, החברה להגנת הטבע, ת"א
בית ספר שדה אופירה
חומר חוזה 50387

יר/ש

מדינת ישראל

משרד השיכון
בנייה בהתישבות
הקריה, חל-אביב
ח.ד. 7021 מיקוד 61070
סיון חשל"ד
30 יוני 1974
מס. 1129/957

לכבוד
החברה להגנת הסביבה
רח' השפלה 4
תל - אביב

א.נ.,

הנדון: בית ספר שדה אופירה - 27 יחידות מרחביות
פקדון מס' 9125/50235/74 (3)
סימוכין: מכתבנו מס' 1129/10643 מיום 10 בינואר 1974

1. הננו מתכבדים להודיעכם כי אושרה לכם הלואה בסכום של 400,000 ל"י כהשתתפות נוספת בהקמת 27 יחידות מרחביות בבית ספר שדה אופירה.
2. השתתפות משרדנו בהקמת היחידות הנ"ל יהיה איפא כדלקמן:-

| | |
|-----|---|
| 2.1 | במכתבנו שבסימוכין הופעלה הלואה בסכום של 1,000,000 ל"י |
| 2.2 | מופעלת הלואה, כאמור לעיל, בסכום של 400,000 ל"י |
| | <u>סך הכל 1,400,000 ל"י</u> |
3. ההלואה הנ"ל, בסכום של 400,000 ל"י תופעל כאמצעות החברה הא"י להתיישבות חקלאית בע"מ (פאז"א) לתקופה של 30 שנה וברכיית של 3.5%.
4. מאחר והבניה מופעלת על ידי החקשרות ישירה בין משרדנו לבין המבצע - חב' "אשקוביח" בע"מ, עליכם לחתום על התחייבות בלתי חוזרת, כי כספי ההלואה ישולמו ישירות על ידי משרדנו למבצע הנ"ל.
5. סכום ההלואה יכלל בחוזה הבניה בין משרדנו לבין חב' "אשקוביח" בע"מ.
6. אישורנו זה מותנה בחתימתכם על חוזה הלואה במוסד הכספי הנ"ל, תוך 30 יום מתאריך מכתבנו זה.

בכבוד רב,

י.ר. גולביץ
ממונה על הפעלה הבנייה בהתישבות

העתיקים:-

- מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
- מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז הנגב (4)
- מר ע. בן-דוד, החברה להגנת הסביבה, ת"א
- בית ספר שדה אופירה
- חומר חוזה 50387

יר/ש

משרד השיכון
בנייה בהתישבות
הקריה, חל-אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070
סיון חשל"ד
כ"י יוני 1974
מס. 1129/957

לכבוד
החברה להגנת הסביבה
רח' השפלה 4
חל - אביב

א.נ.

הנדון: בית ספר שדה אופירה - 27 יחידות מרחביות
פקדון מס' 9125/50235/74 (3)
סימוכין: מכבנו מס' 1129/10643 מיום 10 בינואר 1974

1. הננו מתכבדים להודיעכם כי אושרה לכם הלואה בסכום של 400,000 ל"י כהשתתפות נוספת בהקמת 27 יחידות מרחביות בבית ספר שדה אופירה.
2. השתתפות משרדנו בהקמת היחידות הנ"ל יהיה איפא כדלקמן:-

| | |
|-----|--|
| 2.1 | במכבנו שבסימוכין הופעלה הלואה בסכום של 1,000,000 ל"י |
| 2.2 | מופעלת הלואה, כאמור לעיל, בסכום של 400,000 ל"י |
| | סך הכל 1,400,000 ל"י |
3. ההלואה הנ"ל, בסכום של 400,000 ל"י תופעל באמצעות החברה הא"י להתיישבות חקלאית בע"מ (פאז"א) לתקופה של 30 שנה וברבית של 3.5%.
4. מאחר והבניה מופעלת על ידי התקשרות ישירה בין משרדנו לבין המבצע - חב' "אשקוביח" בע"מ, עליכם לחתום על החייבות בלתי חוזרת, כי כספי ההלואה ישולמו ישירות על ידי משרדנו למבצע הנ"ל.
5. סכום ההלואה יכלל בחוזה הבניה בין משרדנו לבין חב' "אשקוביח" בע"מ.
6. אישורנו זה מותנה בחתימתכם על חוזה הלואה במוסד הכספי הנ"ל, תוך 30 יום מתאריך מכבנו זה.

בכבוד רב,

[-] י. רבינוביץ
י. רבינוביץ
ממונה על הפעלת הבניה בהתישבות

העתיקים:-

- מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוזי לבניה כפרית, מחוז הנגב (4)
מר ע. בן-דוד, החברה להגנת הסביבה, ת"א
בית ספר שדה אופירה
חומר חוזה 50387

לשכת

35651

מסדד המיכון
בנייה בתחבורה
תל-אביב, הקריה
ת.ד. 7021 מיקוד 61070

3-5-74

כתב תל"ד
10 ינואר 1974

1129/10643

לכבוד
החברה להגנת הטבע
רחוב המלח 4
תל-אביב

2.8

הנדון: חקקה בית ספר שדה (נעמה) באר-יבנה
מקדון מס. 49125/45643/73

1. הנני מתכננת להודיעכם כי אלוותה לכם הלוואה בסכום של 1,000,000 (מיליון לירות) כהחלטה של החקקה בית ספר שדה נעמה באר-יבנה (שם א-י"ר).
2. הלוואה תופעל כמחצית החברה ת"י להתייחסות תקלית בע"מ (מא"מ) לתקופה של 35 שנים ובוויבית של 3.5%.
3. הסכום הנ"ל יכלל בחוזה כניה אידייתתם בין משרדנו לבין המבצע ועליו להחזיר על התייבוס בלתי חוזרת להעברה כספי הלוואה ישירות למבצע הבנייה, לפי הודעה מסדד המיכון.
4. סכום הלוואה הנ"ל יובזל או יוקטן בהתאם להסכום החקקה שיגדיר על ידי משרדנו.
5. א ישרדנו זה מוענה כהתייחסות על חוזה הלוואה בסכום חכספי חוץ 2 חודשים מתאריך מתחברו זה.

מסדד דב,

י. רהינות
מסדד על הפעלה הבנייה כהתייחסות

התקיים


מר ש. אבני, סגן המנהל הכללי
משרד מסדד לבנייה כספית כחוזר חגב (4)
מר עמל בן דוד, החברה להג א הטבע, תל-אביב
מר ש. ירון, החברה להגב הטבע, תל-אביב

יר/ע

מסד השל"ד
בנייה בחתימה
תל-אביב, הקריה
ת.ד. 7021 מיקוד 61070

טבת תשל"ד
ינואר 1974

1129/10643



לכבוד
החברה להגנת הטבע
רחוב הטלה 4
תל-אביב

מ.א.3.

הנדון: הקמת בית ספר שדה (נעמה) באומירה
מקדון מס. 9125/45643/73 (4)

1. הננו מתכבדים להודיעכם כי אנחנו לבטח חלואה בסכום של 1,000,000 (מיליון לירות) בהתאמות בהקמת בית ספר שדה נעמה באומירה (שרם א-סייר).
2. החלואה תוטל באמצעות החברה הא"י לחתימות חקלאית בע"מ (טאז"מ) לתקופה של 35 שנים ובריבית של 3.5%.
3. הסכום הנ"ל יכלול בחוזה בניה אשר יחתם בין שארדנו לבין המבצע ועליכם לחתום על החתימה בלתי חוזרת להעברה מסמי החלואה ישירות למבצע הבנייה, לפי הוראת מסד השל"ד.
4. סכום החלואה הנ"ל יוגדל או יוקטן בהתאם לתעבורת הסומי בהתקנה שיאנוזר על ידי שארדנו.
5. א ישרדנו זה מוחנה בחתימתכם על חוזה חלואה במסמך המסמי תוך 2 חודשים מתאריך מתכבד זה.

בכבוד רב,

י. רביצוביץ
מטובה על המעלה הבנייה בחתימה

הערות

מר ט. אבני, סגן המנהל הכללי
מנהל מחוזי לבנייה כעריה במחוז הנגב (4)
מר עקאל בן דוד, החברה להגנת הטבע, תל-אביב
מר ירון, החברה להגנת הטבע, תל-אביב

מסד הסיכון
בנייה בהתייבות
הלי-אביב, הקריה
ח.ד. 7021 מיקוד 61070

ענת חל"ץ
1974 ינואר 10

1129/10643

למכר
החברה להגנת הטבע
רחוב הספלה 4
הל-אביב

מ.א. 30

הנדון: הקמה בית ספר שדה (נעמה) באומיות
מסד: מ.א. 49643/73 (49125)

1. הנגד מהכבדים להודיעכם כי אולמיה לכס חלואה בסכום של 1,000,000 (מיליון לירות) כהשקעה בהקמה בית ספר שדה נעמה באומיות (שרם א-טיין).
2. החלואה הוטלה באמצעות החברה הא"י להתייבות חקלאית בע"מ (מאד"א) להקמה של 35 שנים ובדיבית של 3.5%.
3. הסכום הנ"ל יכלל באוזה בגייה אשרייתחם בין שטרנדו לבין הטבאע ועליכם לחתום על התחייבות בלתי חוזרת להעברה הספי החלואה ישירות למבצע הבנייה, למי תוראת מסד הסיכון.
4. סכום החלואה הנ"ל יוגדל או יוקטן בהתאם לתסבון הסופי בהתקפה שיאושר על ידי שטרנדו.
5. א ייורגו זה מוחנה בהתייבות על חוזה חלואה בסכום הספי חוץ 2 חודשים מתאריך סכומנו זה.

בכבוד רב,

י. רבינוביץ

מנחה על הספלה הבנייה בהתייבות

הערות

מר ט. אבני, סגן המנהל הכללי
מחלקת מחוזי לבנייה כסרית במחוז הנגב (4)
מר עמאל בן דוד, החברה לחג'ת הטבע, הל-אביב
מר ש. ירון, החברה להגנת הטבע, הל-אביב

י/ר

3865

משרד הטיכון
האגף לבניה כפרית

ה' טבת תשנ"ד 74 1. 4

מחוז הנגב

משרד הטיכון
אגף לבניה כפרית
חל-אביב, הקריה.

2/1/74

814

מר ש. אבני
אל : מר י. שפירא
מר י. רבינוביץ
מר י. גורוביץ
מר י. רוסיאנסקי ✓
מר י. זיידה


הנדון: בית ספר שדה - שארם-א-שייך (בעמק).

הבכש מוזמנים לדיון בהכנתו הב"ל אשר יתקיים
ביום חמישי 10.1.84 בשעה 9:00, בחדרו של
מר גלויברמן.

בכבוד רב

א. גלויברמן

מנהל האגף לבניה כפרית



SECRET
NO FORN DISSEM
NO DISSEM TO THE PRESS
NO DISSEM TO THE PUBLIC
NO DISSEM TO THE MEDIA
NO DISSEM TO THE GOVERNMENT
NO DISSEM TO THE MILITARY
NO DISSEM TO THE POLICE
NO DISSEM TO THE JUDICIARY
NO DISSEM TO THE LEGISLATURE
NO DISSEM TO THE EXECUTIVE
NO DISSEM TO THE JUDICIAL
NO DISSEM TO THE LEGISLATIVE
NO DISSEM TO THE EXECUTIVE

SECRET

SECRET

SECRET
NO FORN DISSEM
NO DISSEM TO THE PRESS
NO DISSEM TO THE PUBLIC
NO DISSEM TO THE MEDIA
NO DISSEM TO THE GOVERNMENT
NO DISSEM TO THE MILITARY
NO DISSEM TO THE POLICE
NO DISSEM TO THE JUDICIARY
NO DISSEM TO THE LEGISLATURE
NO DISSEM TO THE EXECUTIVE
NO DISSEM TO THE JUDICIAL
NO DISSEM TO THE LEGISLATIVE
NO DISSEM TO THE EXECUTIVE

SECRET
NO FORN DISSEM
NO DISSEM TO THE PRESS
NO DISSEM TO THE PUBLIC
NO DISSEM TO THE MEDIA
NO DISSEM TO THE GOVERNMENT
NO DISSEM TO THE MILITARY
NO DISSEM TO THE POLICE
NO DISSEM TO THE JUDICIARY
NO DISSEM TO THE LEGISLATURE
NO DISSEM TO THE EXECUTIVE
NO DISSEM TO THE JUDICIAL
NO DISSEM TO THE LEGISLATIVE
NO DISSEM TO THE EXECUTIVE

SECRET
NO FORN DISSEM
NO DISSEM TO THE PRESS
NO DISSEM TO THE PUBLIC
NO DISSEM TO THE MEDIA
NO DISSEM TO THE GOVERNMENT
NO DISSEM TO THE MILITARY
NO DISSEM TO THE POLICE
NO DISSEM TO THE JUDICIARY
NO DISSEM TO THE LEGISLATURE
NO DISSEM TO THE EXECUTIVE
NO DISSEM TO THE JUDICIAL
NO DISSEM TO THE LEGISLATIVE
NO DISSEM TO THE EXECUTIVE

SECRET

SECRET

SECRET
NO FORN DISSEM
NO DISSEM TO THE PRESS
NO DISSEM TO THE PUBLIC
NO DISSEM TO THE MEDIA
NO DISSEM TO THE GOVERNMENT
NO DISSEM TO THE MILITARY
NO DISSEM TO THE POLICE
NO DISSEM TO THE JUDICIARY
NO DISSEM TO THE LEGISLATURE
NO DISSEM TO THE EXECUTIVE
NO DISSEM TO THE JUDICIAL
NO DISSEM TO THE LEGISLATIVE
NO DISSEM TO THE EXECUTIVE

3565 / 335 מ
 7.10.73
 מדינת ישראל

משרד השיכון
 בנייה בהתישבות
 תל-אביב, הקריה
 ת.ד. 7021 מיקוד 61070

אלול תשל"ג
 ספטמבר 1973, 2.10.73
 1129/9248

א ל: מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז הנגב (4)

מאת: ש. אבני, סגן המנהל הכללי

הנדון: הפעלת בנייה - בחי ספר שדה 1973
אופריה - בית ספר שדה

1. בהמשך לדיונים שקוימו עם החברה להגנת הטבע, ניהן בזה אישור להפעלת הבנייה כמפורט להלן :-
 - 1.1 24 חדרים עם שרותים ל-96 חניכים.
 - 1.2 6 יחידות דיור למגורי צוות.
 - 1.3 אולם אכילה בשטח של כ-100 מ"ר.
 - 1.4 כחות למוד בשטח של כ-50 מ"ר.
 - 1.5 משרד ומרפאה בשטח של כ-50 מ"ר.
 - 1.6 מקלט לפי תכנית ט/131 או ל/99 שימש גם ככחות לימוד.
2. בהתאם לתנאי המקום יש להתקין מזגנים בכל המבנים כנ"ל.
3. הבנייה כמפורט בסעיף (1) לעיל תהיה בבנייה מתועשת.
4. תכנון בית הספר הנ"ל יבוצע על ידי מר י. גודוביץ, הממונה על התכנון הכפרי במשרדנו, בתיאום עם המחוז והחברה להגנת הטבע.
5. חיבורי החשמל, מים, ביוב מהעורקים הראשיים למבנים יבוצעו ישירות על ידי משרדנו.
6. תכנון בית הספר הנ"ל יש להביא לשיפוט בועדה לאישור תכניות במשרדנו.
7. עבודות הכשרת השטח במדת הצורך, יבוצעו ישירות על ידי משרדנו.
8. אבקש להמציא לוח זמנים לביצוע התכנון והפעלת העבודה, וכן הערכה תקציבית להשקעות להקמת בית הספר הנ"ל תוך 3 חודשים, ולפי הפירוס הבא :-
 - 8.1 מועד גמר התכנון.
 - 8.2 ההשקעות הדרושות בעבודות הכשרת שטח ופיתוח.
 - 8.3 ההשקעות בבנייה כמפורט בסעיף (1) לעיל (כולל מזגנים).

8.4 ההשקעה בחיבורי חשמל, מים, ביוב, מהעורקים הראשיים.

8.5 לוח זמנים.

9. בהתאם לסיכום עם החברה להגנת הטבע, יבוצע כביש הגישה ביוב, חשמל ומים ישירות על ידי מינהל הפיתוח במרחב שלמה ובמימונה.

בברכת מועדים לשמחה,

ס. אבני
סגן המנהל הכללי

העתיקים:

- מר א. גלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
- מר ע. אלון, מזכיר החברה להגנת הטבע
- מר ע. בן-דוד, החברה להגנת הטבע תל-אביב (4)
- מר ג. יעקבי, משרד החינוך והתרבות, רח' שלומציון ומלכה 14 ירושלים
- מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
- מר י. גוד ביץ, ממונה על החכנון הכפרי - נא להודיעני המועד המועד לשיפוט התכניות
- מר י. רבינוביץ, ממונה על הפעלת הבנייה בתעשיבות
- מר ר' אלוני, מינהל פיתוח מרחב שלמה
- מר י. זיידה, מחוז הנגב
- מר מ. רוזן, האגף לבנייה כפרית
- מר ג. אביבי, אגף לבנייה כפרית
- הפעלת הבנים (6)

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

35651

מדינת ישראל

משרד השיכון
בנייה בהתישבות
חל-אביב, הקריה
ח.ד. 7021 מיקוד 61070

אלול תשל"ג
ספטמבר 1973
1129/9248

12-10-73

משרד השיכון
חאגף לבניה כפרית
ניסן תשל"ג 23.10.73
מחוז הנגב

א ל: מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז הנגב (4)

מאת: ש. אבני, סגן המנהל הכללי

הנדון: הפעלת בנייה - בחי ספר שדה 1973
אופריה - בית ספר שדה

1. בהמשך לדיונים שקוימו עם החברה להגנת הטבע, ניתן בזה אישור להפעלת הבנייה כמפורט להלן:
 - 1.1 24 חדרים עם שרותים ל-96 חניכים.
 - 1.2 6 יחידות דיור למגורי צוות.
 - 1.3 אולם אכילה בשטח של כ-100 מ"ר.
 - 1.4 כחות למוד בשטח של כ-50 מ"ר.
 - 1.5 משרד ומרמאה בשטח של כ-50 מ"ר.
 - 1.6 מקלט לפי תכנית ט/131 או ל/99 שיטמש גם ככחות לימוד.
2. בהתאם לתנאי המקום יש להחקין מזגנים בכל המבנים כנ"ל.
3. הבנייה כמפורט בסעיף (1) לעיל תהיה בבנייה מתועסת.
4. תכנון בית הספר הנ"ל יבוצע על ידי מר י. גודוביץ, הממונה על התכנון הכפרי במשרדנו, בתיאום עם המחוז והחברה להגנת הטבע.
5. חיבורי החשמל, מים, ביוב מהעורקים הראשונים למבנים יבוצעו ישירות על ידי משרדנו.
6. תכנון בית הספר הנ"ל יש להביא לשיפוט בועדה לאישור תכניות במשרדנו.
7. עבודות הכשרת השטח במדת הצורך, יבוצעו ישירות על ידי משרדנו.
8. אבקש להמציא לוח זמנים לביצוע התכנון והפעלת העבודה, וכן הערכה תקציבית להשקעות להקמת בית הספר הנ"ל תוך 3 חודשים, ולפי הפירוס הבא:
 - 8.1 מועד גמר התכנון.
 - 8.2 ההשקעות הדרושות בעבודות הכשרת שטח ופיתוח.
 - 8.3 ההשקעות בבנייה כמפורט בסעיף (1) לעיל (כולל מזגנים).

8.4 ההשקעה בחיבורי חשמל, מים, ביוב, מהעורקים הראשיים.

8.5 לוח זמנים.

9. בהתאם לסיכום עם החברה להגנת הטבע, יבוצע כביש הגישה ביוב, חשמל ומים ישירות על ידי מינהל הפיתוח במרחב שלמה ובמימונה.

מברכת מועדים לעמדה,

ס. אבני
סגן המנהל הכללי

העתיקים:

- מר א. גלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
 - מר ע. אלון, מזכיר החברה להגנת הטבע
 - מר ע. בן-דוד, החברה להגנת הטבע חל-אביב (4)
 - מר ג. יעקבי, מסד החינוך והתרבות, רח' שלוםציון תלכה 14 ירושלים
 - מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
 - מר י. גוד ביץ, ממונה על החינוך הכפרי - נא להודיעני המועד המשוער לשיפוט התכניות
 - מר י. רבינוביץ, ממונה על הפעלת הבנייה בהתיישבות
 - מר ר' אלוני, מינהל פיתוח מרחב שלמה
 - מר י. זיידה, מחוז הנגב
 - מר מ. רון, האגף לבנייה כפרית
 - מר ג. אביבי, אגף לבנייה כפרית
- הפעלת הבנים (6)

משרד השיכון
בנייה בהתיישבות
תל-אביב, הקריה
ח.ד. 7021 מיקוד 61070

אלול תשל"ג
ספטמבר 1973 18.10.73

1129/9248

א ל: מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז הנגב (4)

מאת: ש. אבני, סגן המנהל הכללי

הנדון: הפעלת בנייה - בחי ספר שדה 1973
אופריה - בית ספר שדה

1. בהמשך לדיונים שקוימו עם החברה להגנת הטבע, ניתן בזה אישור להפעלת הבנייה כמפורט להלן:
 - 1.1 24 חדרים עם שרותים ל-96 חניכים.
 - 1.2 6 יחידות דיור למגורי צוות.
 - 1.3 אולם אכילה בשטח של כ-100 מ"ר.
 - 1.4 כחות למוד בשטח של כ-50 מ"ר.
 - 1.5 משרד ומרפאה בשטח של כ-50 מ"ר.
 - 1.6 מקלט לפי חכנית טס/131 או ל/99 שימש גם ככחת לימוד.
2. בהתאם לתנאי המקום יש להתקין מזגנים בכל המבנים כנ"ל.
3. הבנייה כמפורט בסעיף (1) לעיל תהיה בבנייה מחועשת.
4. חכנון בית הספר הנ"ל יבוצע על ידי מר י. גודוביץ, הממונה על התכנון הכפרי במשרדנו, בתיאום עם המחוז והחברה להגנת הטבע.
5. חיבורי החשמל, מים, ביוב מהעורקים הראשונים למבנים יבוצעו ישירות על ידי משרדנו.
6. חכנון בית הספר הנ"ל יש להביא לשיפוט בועדה לאישור חכנון במשרדנו.
7. עבודות הכשרת השטח במדח הצורך, יבוצעו ישירות על ידי משרדנו.
8. אבקש להמציא לוח זמנים לביצוע התכנון והפעלת העבודה, וכן הערכה תקציבית להשקעות להקמת בית הספר הנ"ל תוך 3 חודשים, ולפי הפירוט הבא:
 - 8.1 מועד גמר התכנון.
 - 8.2 ההשקעות הדרושות בעבודות הכשרת שטח ופיתוח.
 - 8.3 ההשקעות בבנייה כמפורט בסעיף (1) לעיל (כולל מזגנים).

8.4 ההשקעה בחיבורי חשמל, מים, ביוב, מהעורקים הראשיים.

8.5 לוח זמנים.

9. בהתאם לסיכום עם החברה להגנת הטבע, יבוצע כביש הגישה ביוב, חשמל ומים ישירות על ידי מינהל הפיתוח במרחב שלמה ובמימונה.

בברכת מועדים לשמחה,

ס. אבני
סגן המנהל הכללי

העתקים:

- מר א. גלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
 - מר ע. אלון, מזכיר החברה להגנת הטבע
 - מר ע. בן-דוד, החברה להגנת הטבע תל-אביב (4)
 - מר ג. יעקבי, משרד החינוך והתרבות, רח' שלומציון ומלכה 14 ירושלים
 - מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
 - מר י. גוד ביץ, ממונה על התכנון הכפרי - נא להודיעני המועד המסוער לשיפוט התכניות
 - מר י. רבינוביץ, ממונה על הפעלת הבנייה בהתישבות
 - מר ר' אלוני, מינהל פיתוח מרחב שלמה
 - מר י. זיידה, מחוז הנגב
 - מר מ. רזן, האגף לבנייה כפרית
 - מר ג. אביבי, אגף לבנייה כפרית
- הפעלת הבניה (6)

משרד השיכון
בנייה בהתישבות
תל-אביב, הקריה
ח.ד. 7021 מיקוד 61070

אלול חס"ג
ספטמבר 1973 18.10.73

1129/9248

א ל: מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז הנגב (4)

מאת: ש. אבני, סגן המנהל הכללי

הנדון: הפעלת בנייה - בחי ספר שדה 1973
אופריה - בית ספר שדה

1. בהמשך לדיונים שקוימו עם החברה להגנת הסביבה, ניהן בזה אישור להפעלת הבנייה כמפורט להלן :-
 - 1.1 24 חדרים עם שרותים ל-96 חניכים.
 - 1.2 6 יחידות דיור למגורי צוות.
 - 1.3 אולם אכילה בשטח של כ-100 מ"ר.
 - 1.4 כחות למוד בשטח של כ-50 מ"ר.
 - 1.5 משרד ומרפאה בשטח של כ-50 מ"ר.
 - 1.6 מקלס לפי תכנית ט/131 או ל/99 שישמש גם ככחות לימוד.
2. בהתאם לתנאי המקום יש להחקין מזגנים בכל המבנים כנ"ל.
3. הבנייה כמפורט בסעיף (1) לעיל תהיה בבנייה מחועשת.
4. תכנון בית הספר הנ"ל יבוצע על ידי מר י. גודוביץ, הממונה על התכנון הכפרי במשרדנו, בתיאום עם המחוז והחברה להגנת הסביבה.
5. חיבורי החשמל, מים, ביוב מהעורקים הראשיים למבנים יבוצעו ישירות על ידי משרדנו.
6. תכנון בית הספר הנ"ל יש להביא לשיפוט בועדה לאישור תכניות במשרדנו.
7. עבודות הכשרת השטח במדת הצורך, יבוצעו ישירות על ידי משרדנו.
8. אבקש להמציא לוח זמנים לביצוע התכנון והפעלת העבודה, וכן הערכה חקציבית להשקעות להקמת בית הספר הנ"ל תוך 3 חודשים, ולפי הפירוט הבא :-
 - 8.1 מועד גמר התכנון.
 - 8.2 ההשקעות הדרושות בעבודות הכשרת שטח ופיתוח.
 - 8.3 ההשקעות בבנייה כמפורט בסעיף (1) לעיל (כולל מזגנים).

מסדר השיכון
בנייה בתים
מס' 1129/9248

- 2 -

8.4 ההשקעה בחיבורי חשמל, מיט, ביוב, מהעורקים הראשיים.

8.5 לוח זמנים.

9. בהתאם לסיכום עם החברה להגנת הטבע, יבוצע כביש הגישה ביוב, תאמל ומיס ישירות על ידי מינהל הפיתוח במרחב שלמה ובמימונה.

בברכת מועדים לשמחה,

ס. אבני

סגן המנהל הכללי

העתיקים:

מר א. גלויכרמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
מר ע. אלון, מזכיר החברה להגנת הטבע
מר ע. בן-דוד, החברה להגנת הטבע חל-אביב (4)
מר ג. יעקבי, מסדר החינוך והתרבות, רח' שלוםציון ומלכה 14 ירושלים
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר י. גוד ביץ, ממונה על התכנון הכפרי - נא להודיעני המועד המסוער לשיפוט התכניות
מר י. רבינוביץ, ממונה על הפעלת הבנייה בהתישבות
מר ר' אלוני, מינהל פיתוח מרחב שלמה
מר י. זיידה, מחוז הנגב
מר מ. רוזן, האגף לבנייה כפרית
מר ג. אביבי, אגף לבנייה כפרית
הפעלת הכנים (6)