

מדינת ישראל

משרד ממשלה

משרד

4267
59263
09/1

תאריך - 7/10/74

החוק

התקנה

הסכום

7/10/74 - 11/1978

7467/10-5

ד"ר

מחלקה



תאריך גדר - שדות

גל - 10 / 7467

1384053
27/08/2013

מס פריט

109.18/1 - 775
02-106-01-07-04

שם

מזהה פנימי
מזהה לוגי
כתובת



מופץ ומיוצר על ידי המשרד
ישראלים של 1974

שם הישוב _____ סוג המבנה _____
 מס' החוזה _____ הקבלן _____
 הסכום _____

תאריך התחלה עבודה: _____ תאריך גמר העבודה _____

שינויים - הגדלה _____
 הקטנה _____

חלוקת החשבונות

חשבון מס'	תאריך האיסור	מצב העבודה %	סכום	העבודה
1	24.3.44		22541-	
2	24.4.44		24900 +	
3	24.6.44	0/0	35544.20	

הערות: -

4269
מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

הקריה, חל אביב

תאריך: 16.11.78

מספר 78/75337/78

החלטת / 169

משרד השיכון	
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים	
מחוז הנגב	
תקבל בתאריך	21-11-1978
לטיפול של	מר צבי
לעיונו של	

אל : ר. לשם

מאת : א. בלף

הנדון: הגדלה / הקטנת חוזה 78/75337/78

העבודה - עבודות פיתוח לשכונה ב'

המקום - ימית

הקבלן - חב' סולל בונה בע"מ

מהות השינוי - העברת חלק מהעבודה לקבלן אחר

בסך - 2267000 -

6500000 -

ס"ה
4233000 -

נא להקטין את החוזה הנדון

ערך החוזה עתה

4233000 -

לבצוע העבודה בשכונה ב' הועבר חוזה בסך 6.500.000 ל' ונערך חוזה על מליון אחד בלבד, מטעמים תקציביים.

סוכם להוציא חלק מהעבודה (בקטע שבו מוקמים בתים ע"י חב' אשורוס) מהחוזה של סו"ב ולמסור את הבצוע לחב' סוללכביש.

יש לכן להקטין את היקף החוזה של סו"ב לפי הצמזמים לעיל;

רצ"ב חסר לעריכת חוזה עם חב' סוללכביש, לפי מחירים מעודכנים ל9/78

בברכה,

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתיקים:

מהנדס מחוז - הנגב
הקבלן -

מדינת ישראל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

תאריך: 5/9/1977

מספר: 39/0577/76 /2824

אל: גזברות משרד השיכון

מאת: המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

הנדון:

חשבון סופי של חוזה מס. 39/0577/76

העבודה: חלפת האורה ביד במזון

המקום: שדות

הקבלן: א. מוטר בע"מ

23-09-1977

לטיפול של

לעיון של

35,577.20

רצ"ב הרינו מעבירים חשבון סופי של החוזה הנדון, בסך
הסכום לחלופת לקבלן הוא 24,441.- לי לאחר ניכוי 0.2% ע"ח בדיקות
נא בחקוק / להגדיל את החוזה, שהיקפו עתה - 31,000.-
בסך - 4,577.20
סה"כ - 35,577.20

החשבון כולל:

סה"כ עבודות נוספות 4,577.20
חודית על חשבון בדיקות 71.20
חודית ע"ח קרן בטוח 1,065.-

ב ב ר כ ה

אינג' א. שטרן
סגן ראש המינהל

וסנהל האגף לתכנון וביצוע

העתקים: ר. לש

מר ג. בנצור / ד. יצחק / ג. אביב - נא להודיע לגזברות את מקור הקיטון לשינויים.

מהנדס מחוז חנכ
הקבלן ג. מוטר בע"מ
אגף חוזים ובטחונות
המחלקה לסטטיסטיקה

לאבד
זמן

ל'ב'

באר שבע 720

תאריך: 20.4.77

הנדון : עבודות השכל בשדות חוות מס' 9039/60578/76

ערכה—7.74

משרד השיכון

• 52

▲電力要一覽表

אברהם בן יצחק
ה'תק"ל

22

: 四 五 四

enter 3.04 1/2 1/2 1/2 1/2

הכדור:

3

רצ"ב הנו מעבירים אליך/כם השבוע חלקי/סומי מס'

לעבודה

במשק / מושב

הקבלן

לפי תרזה

על סך

הערות:

היכנסו הן החלום וההקדמה
מסמך ה - 4.544 - והוא ניהל
סוף ה עבודת גמר

סדנא פ' המנוח

לוסה :

העתק :

מנהל סניף 0727

הקבלו

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

10/2/74

מס

19.4.74

כפר-סדק

אלי: ג"א

מא: זמלג (כסב)

הגדרון: ח-ן ס"ל 3.04 גאורג

גאורג

גאורג

3

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כס השבון חלקי/סופי סס

גאורג ס"ל

לעבודה

גאורג

במשק / מושב

ס"ל

הקבלן

לפי חוזה

3554/74

על סך

היפרט חן בחלוצה והחזקה ס"ל

הערות:

מסמך ג - 9.54% ויטא ניהם

כך ג צה"דים ויטא

לושה:

14/74 חזקת חן

הצחק:

צחוקה ז"ל

מהגרס אזור

ס"ל

הקבלן

סמל המזון

עבודות חשמל בע"מ



רחוב קקיל 199/5 באר שבע
טלפון: 73040 - 77420 - 75641

לכ

משרד התיכון

באר שבע

תאריך

חשבון מס' 0093
סל

20.4.77

הנדון:

עבודות חשמל בחדר חדר מס' 9039/60578/76

סעיף	תאור העבודה	יחידה	כמות	מ. יחידה	סך ל"י
1.	פירוק רשת קיימת	קוטמל	1	1.500	1.500
2.	פירוק ועקירת קמורים קיימים	יח"	13	80	1.040
3.	החנקת קמורים כחוש	יח"	13	300	3.900
4.	קמורים לתאורה בדרי חדישים כולל חצרות	יח"	8	600	4.800
5.	פנסים לתאורה בדרי חדישים ותאורה פנים	יח"	17	500	8.500
6.	פוליצר אלמניום 25 סמ"	מ"מ	2.832.40	3	8.497.20
7.	קובנים 70 סמ"מ חדישים	יח"	4	350	1.400
8.	סינויים מסגרים קיימים	יח"	13	15	195
9.	הטקת והחנקת נורית כספית במקום שרופות	יח"	8	90	720
10.	סיפוף קומפאקט ציוד והחלפת צו"ק 125	יח"	6	150	900
	רוש כספית				
	אספקת ופיקול זהב למעלה חל"ה				
	כח"ל א"ל ח"ל				
	מ"מ 39/60578/76				
	טופר אליאס				
	יחידות חשמל בע"מ				
	75641 73040				
	ב. חשבון חשבון 199 6				
	29832.20				
	5745-				
	35577.20				
	35.577.20				
	31.072.20				
	2.486				
	33.558.20				
ס"ח					
להעברה					

שהל הנדסת בנין בע"מ
העבודה בוצע

החשק

224

~~224~~

224

2. f. c.

~~4.2.4~~

$\left(\frac{1}{2} \right)$ $\frac{1}{2}$

[illegible]

בפתחת רפיה א:

מפרט טכני לעבודות החשמל

מפרט טכני זה מתייחס לביצוע עבודות החשמל המפרט והתכנון משלימים זה את זה, והתכנון מוצא את השלמות בהפרט הטכני וכתב הכמויות. כל העבודה חבוצה לפי תקן ישראלי, התקנות הממשלתיות ונוהגי חברת החשמל, ובמקרה של ספק לפי חוראות המהנדס. כל החמרים יהיו מהטיב המעולה המצוי בשוק והאושרים ע"י מכון התקנים.

סיב החמרים - המהנדס רשאי לדרוש אשור מכון התקנים הישראלי על כל פרטי או יחידה של החומר והציוד ולא להסתפק באשור כללי של הסופר. על הקבלן להגיש למהנדס דוגמאות של כל החמרים, האביזרים ויחידות חלקי המחקן לשם אשורם לפני כצור העבודה. כל חומר אשר לא יהיה מאושר ע"י מכון התקנים, ויחגלה אחר ביצוע העבודה יפורק ע"י הקבלן.

תאום עם גורמי חוץ - הקבלן מחייב להתאם עם חברת החשמל את עבודתו, ועם הדאר את מיקום הכניסה הראשית. חקלות שחנכונה מחוסר תאום של הג"ל תהיינה ע"ח הקבלן.

רשיונות - הקבלן מחייב להעסיק באחר מנהל בעל רשיון המאשר לביצוע העבודות וכן בעלי מקצוע בעלי רשיונות וידע לביצוע העבודה. המהנדס שומר זכות לעצמו להרחיק מהשטח כל אדם מבלי לחת הנמקה על כך.

קבלת העבודה - העבודה תחקבל ע"י המהנדס אחרי אשורה ע"י חברת החשמל - אולם אשור חברת החשמל אינו הוכחה לחקיונות וסיב העבודה במחקן והמהנדס יתא הפוסק הסופי לבני סיב העבודה וחקיונותה.

אחריות הקבלן - הקבלן יתא אחראי למחקן משך שנה לאחר קבלת העבודה ע"י המהנדס, ויחקן כל חקלה שחנכלה - אחרי בדיקת הקבלה הסופית. במשך חקופה זו על הקבלן לחקן כל עבודה לקויה ולהחליף כל חומר וציוד פגום על חשבונו, פרט למקרה אשר בו יאשר המהנדס שהלקוי בא כחוצאה משמוש בלתי נכון או מרשלנות כשמוש במחקן. הבדיקות השגריות של המהנדס באחר העבודה וינם פותרים את הקבלן מכל אחריות שהיא.

אם חוך בצור עבודה ימצא הקבלן לנכון לשנות את דרך המעבר של המחקן מכפי שחוראה בחכניות, עליו לקבל על כך מראש את אשורו של המהנדס ולהגיש לו בגמר העבודה חכניות מקודכנות של המחקן כפי שבוצע למעשה.

סיב העבודה - העבודה חבוצה ברמה מקצועית גבוהה ביותר. עבודות מקצועיות חבוצענה על ידי בעלי מקצוע מוסמים העוסקים בקצועות במקצועם. על הקבלן להעור בקבלני משנה ובבתי חרושת מתאימים בכל העבודות המיוחדות, אשר לדעת המהנדס אינם כחום הרגיל של עבודתו. במקרה מסוג זה רשאי המהנדס לפסול כל עובד, יצרן וכו' שאינם מתאימים לדעתו לכאוצ העבודה.

תאום הבאוצ עם מבצעים אחרים - הקבלן אחראי על באוצ עבודות החשמל לפי מהלך העבודה הכללית בבנין, חוך תאום עם בעלי המקצוע השונים, ללא גריפת נזק ועכובים בעבודות השונות שחבוצענה בבנין ובשטח סביבו. אין לפגוע בקונסטרוקציה הבנין בלי אשור המהנדס.

תאום בין המחקן החשמלי לבין המתקנים האחרים - על הקבלן לבצע עבודתו כתאום מלא עם בעלי מקצוע אחרים בבנין ולראוב בעיקר ששום חכבת הסתעפות או מעבר לא יסתמו ע"י מתקנים אחרים, כגון: צנורות מים, ביוב וכו'. על הקבלן להודיע למהנדס על כל בעיה תאום ולקבל אשור לכל מקרה.

הארקה המחקן - על הקבלן לסכת עם המהנדס את הארקה המחקן ולבדקה בעזרת מכשירים לפני המסירה. הקבלן יבדוק את סיב הצנרת בבנין. ובמקרה של אינסטלציה מים מבודדת, או אסכסט יש להודיע מיד למהנדס. כל חקלה במערכת הארקה, או בתארקה הראשית, תחיה באחריותו של הקבלן.

3

מפרט טכני לעבודות השמל

- כל עבודות השמל יבוצעו בכתימה למפרט הטכני המסנדרטי.
1. לעבודות השמל (08) שנערך ע"י הועדה הממשלתית הבין משרדית בהוצאת
משרד הכסחון ב - 1975.
- הקבלן מצהיר בזאת כי המפרט נמצא ברשותו וכי צרפו אל מטמכי החוזה.
2. כל הסעיפים בכתב הכמויות כוללים הספקת כל החומרים וחומרי העזר
הדרושים לעבודה, וכן כל העבודה הדרושה עד להשלמה מוחלטת של המתקן
וחפעולו, כולל בריקה חברת השמל, ומהנדס המתכנן וכן אחריות שנתית.
3. הקבלן לא יוכל לעקון לתוספת כספית בגליל ניסוח סעיף בכתב הכמויות
שיאפשר למרשו בצורה שונה מהאסור לעיל. בסעיף 2.
- מסקה אחרונה זו כוחה עדיף על כל ניסוח אחר המופיע בכתב הכמויות.

חתימת הקבלן

שינויים ברשת תאורה גדר בשטחת רפיה א:

סעיף	ת א ו ר ה ע ב ו ד ה	יחידת המדדה	כמות	מחיר היחידה	סה"כ
	כל המחירים כוללים הספקת כל החומרים, וחומרי העזר והביצוע כל העבודה הנדרשת, כולל בדיקות חברת השמל.				
1.	פרוק רשת קימה מעמוד 58 ועד מעמוד 71.	קומפ'	1	2000-	2000
2.	פרוק ועקירת עמודים קימים כולל הזרועות והפנסים קומפ'.	יח"	15	300	4500
3.	התקנת מחדש של עמוד שנעקר במקום שהותקנה הגדר החדשה, כולל חפירה, התקנת מבדדים, מסענות, וזרועות וכן גוף התאורה ומספר לעמוד.	יח"	15	400-	6000
4.	עמודים לתאורת גדר חדשים כולל חפירה, מסענות, זרועות, מבדדים וכן מספר לעמוד.	יח"	8	700	5600
5.	פנסים לתאורת גדר חדשים דוגמת R.M של חברת יאיר, כולל היבה הכוללת משנק, קבל, נחיר, וכולל נורת כספית 125 ווס.	יח"	8	700	5600
6.	מוליכים אלומיניום חדשים 25 מ"ר ומתיחתם בקו החדש.	מ"א	4000	6-	24000
7.	עוגנים 70 מ"ר חדשים כולל חפירה קומפ'.	יח"	5	600	3000
8.	שנוי מספרים קימים על עמודים והתקנת מספרים חדשים.	יח"	23	30-	690
	סה"כ:				51390
	סה"כ:				
	מס ערך מוסף:				4111-

מדינת ישראל

משרד השיכון

מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

תרשימים ומדידות באתר דף מס' מתוך דפים


א. פרטי זהוי:

מס' החזקה/הזכנה	שם המחזק	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחזור	מס' ישוב	מס' אובייקט	מס' בית
	קמ"ב	חולת גליל	רמ"ב				
				מס' זהוי			

ב. פרטי העבודה:

מדידת גובה גליל

התרשים והמדידות:



ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד
חתימת ב"כ הקבלן	חתימת ב"כ משרד השיכון
תאריך	תאריך

מדינת ישראל
משרד השיכון

מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

תרשימים ומדידות באתר זין מס' מתוך דפים


א. פרטי דהוי:

מס' החזקה/חומה	שם המחו	שם המקום	שם הקבלן	מס' פנה	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
	קאב	חולב שריו	ח'ר				
				מס' זרדי			

מדידת גלגל גלילי גר

ב. פרטי העבודה:

התרשים והמדידות:



ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

שם החותם	שם החותם	חתימה ב"כ משרד השיכון	חתימה ב"כ הקבלן
תפקיד	תפקיד	חתימה	חתימה
תאריך	תאריך	חתימה	חתימה

דפי מדידה - ש ד ו ת

127.20	=	4 × 31.80 ✓	78 - 79
126.80	=	4 × 31.70 ✓	77 - 78
134.80	=	4 × 33.70 ✓	76 - 77
138.00	=	4 × 34.50 ✓	75 - 76
134.00	=	4 × 33.50 ✓	74 - 75
138.00	=	4 × 34.50 ✓	73 - 74
138.00	=	4 × 34.50 ✓	72 - 73
136.40	=	4 × 34.10 ✓	71 - 72
133.60	=	4 × 33.40 ✓	70 - 71
133.60	=	4 × 33.40 ✓	69 - 70
134.40	=	4 × 33.60 ✓	68 - 69
142.80	=	4 × 35.70 ✓	67 - 68
138.80	=	4 × 34.70 ✓	66 - 67
138.40	=	4 × 34.60 ✓	65 - 66
130.00	=	4 × 32.50 ✓	64 - 65
135.20	=	4 × 33.80 ✓	63 - 64
138.80	=	4 × 34.70 ✓	62 - 63
126.80	=	4 × 31.70 ✓	61 - 62
132.40	=	4 × 33.10 ✓	60 - 61
137.20	=	4 × 34.30 ✓	59 - 60
137.20	=	4 × 34.30 ✓	58 - 59

2,832.40

חיבור לרשת נחושת - קומפלט 1

עוגנים	פנסים יטונים	פנס חדש	עמוד חדש	עמוד ישן
79	79	65	65	78
2 65	78	64	64	77
38	77	63	63	76
4	76	62	62	75
	75	61	61	74
	74	60	60	73
	73	59	59	72
	72	7	79	71
	71	9	8	70
	70	17		69
	69			68
	68			67
	67			66
	66			65
	14			13

פנסים פנסיים
15/8/18

הספיקה והתקנה בורות כספית 8 יח'

שיכונן 6 קומפלט ציוד 125 ווט

13 פירוק עמודי עץ 8½ מ'

פירוק 14 פנטיס .

טופר אליאס
עבודות חשמל בע"מ
פל. 75611 75040
באר שבע, רחוב קקיל 16



ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 08-01-01 BY 251 JED

REASON: 251 JED

DATE 08-01-01

דפי מדידה - ש ד ו ת

127.20	=	4 x 31.80	78 - 79	-
126.80	=	4 x 31.70	77 - 78	
134.80	=	4 x 33.70	76 - 77	
138.00	=	4 x 34.50	75 - 76	
134.00	=	4 x 33.50	74 - 75	
138.00	=	4 x 34.50	73 - 74	
138.00	=	4 x 34.50	72 - 73	
136.40	=	4 x 34.10	71 - 72	
133.60	=	4 x 33.40	70 - 71	
133.60	=	4 x 33.40	69 - 70	
134.40	=	4 x 33.60	68 - 69	
142.80	=	4 x 35.70	67 - 68	
138.80	=	4 x 34.70	66 - 67	
138.40	=	4 x 34.60	65 - 66	
130.00	=	4 x 32.50	64 - 65	
135.20	=	4 x 33.80	63 - 64	
138.80	=	4 x 34.70	62 - 63	
126.80	=	4 x 31.70	61 - 62	
132.40	=	4 x 33.10	60 - 61	
137.20	=	4 x 34.30	59 - 60	
137.20	=	4 x 34.30	58 - 59	

2,832.40

חיבור לרשת נחושת - קומפלט 1

עובנים	פנסים ישנים	פנס חדש	עמוד חדש	עמוד ישן
79	79	65	65	78
2 65	78	64	64	77
58	77	63	63	76
4	76	62	62	75
	75	61	61	74
	74	60	60	73
	73	59	59	72
	72	7	79	71
	71	9	8	70
	70	17		69
	69			68
	68			67
	67			66
	66			65
	14			13

פנסים פגומים

15/15

• •

הסמקה נחשקנה נורות כמיות 8 יח'

שיבוץ 6 קוממלט ציור 125 ווט

13 פירוק עמודי עץ 8½ מ'

פירוק 14 מנשים .

טופר אליאס
עבד דוח חשמה בע"מ
טל' 73040 / 75411
באר שבע, רחוב ק"ל 6 199

המפקח והתקנה בורות כספית 8 יח'

שיפוע 6 קומפלט ציוד 125 ווט

13 פירוק עמודי עץ 8½ מ'

פירוק 14 פנלים .



טופר אליאס
תבניות חשמל בע"מ
טל. 7561 / 3040
באר שבע, רחוב קז'ל 6 199

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

4269/216

26.4.74

אל: מר. בן ז"א
מא: מחלקת נכס

הגדרון: מ/ח חק' מס 2 עבדוק
מס 130

2 רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כס חשבון אלק/פדפי פס'

עבדוק מס לעבודה

130 במשק / מושב

39/60548/76 לסי חוזה

24900 על סך

הערות:

/

מנהל הסיוע

לוטה: מ/ח העסק מ-1

העתק:

מנהלס אזור העובד 101

130 הקבלן

**ליל
זאבים**

ל ב

תאריך: 20/4/17

הנדון: פטג'ים ביטח המולה ברי בנק'ית דש'מ"ט - פדום

6.75 ע"בד.

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס' 11267

כא-סכר 24.3.71

אלו: ה"ה ה"ה

מאת: משרד השיכון

הנדון: סף חילוקי שווי

בנין מאגר מים 1973

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבוני חלקי/כנמי פס'

לעבודה: בנין מאגר מים

במשק / מושב 132

לפי חוזה: הקבלן א"פ

על סך: 22,411 -

הערות:

[A large diagonal line is drawn across the middle of the page, likely indicating a correction or cancellation.]

[Handwritten signature]
סגן מנהל המחוז

לוח: 14/12/71

העתק:

מהנדס אזור: ציון י.א.

הקבלן: א"פ

עבודות חשמל בע"מ

טאקס

רחוב קקיל 199/5 באר-שבע
טלפון: 75641 - 77420 - 73040

לכ

משרד השיכון - בניה כפרית

תאריך 16/3/77

חשבון חלקי מס' 1

הנדון: שינויים ברשת תאורה גדר בשדות

סעיף	תאור העבודה	יחידה	כמות	מ. יחידה	סך ל"י
1.	פירוק רשת קיימת מעמוד 58 ועד עמוד 71	קומה	1 ✓	1.500	1.500
2.	פירוק ועקירת עמודים קיימים כולל זרועות ומנשית קומה"	יח	15 ✓	80	1.200
3.	התקנה מחדש של העמוד שנעקר במקום שהותקנה הגדר החדשה, כולל הפירה, התקנת מבדירים, משענות וזרועות וכן ג.ת. ומספר לעמוד	יח	15 ✓	300	4.500
4.	עמודים לתאורה גדר חדשים כולל הפירה, משענות, זרועות, מבדירים וכן מספר לעמוד	יח	8 ✓	600	4.800
5.	מנשית לתאורה גדר חדשים דוגמת "לאפר" כולל חיבת הכוללת משנק, קבל, נחיר וכולל נורה	יח	8 ✓	500	4.000
6.	כספית 125 ווט מוליכים אלומיניום חדשים 25x ממ"ר ומחיתתם בקו החדש	מ"ר	4000 ✓	3	12.000
7.	עוגנים 70 ממ"ר חדשים כולל הפירה קומה"	יח	5 ✓	350	1.750
8.	שינוי מספרים קיימים על עמודים והתקנה	יח	23 ✓	15	345
משרד השיכון מינהל לבניה בכרית ויישובים חדשים מחוז הנגב ד"ר נכניז נחקבל בתאריך 21-03-1977 לשפולו של של שהל קודחת בנין בע"מ העבודה בוצע המפקח החומר מס העבודה שולם מס האיסור 254/19					
בכבוד רב טופר אליאס עבודות חשמל בע"מ טל. 75641 - 73040 באר-שבע, רחוב קקיל 199/5					
30.095	סה"כ				
22541-757	להעברה				

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

Item	Description	Unit	Quantity	Value	Remarks
1.	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...
3.	...	...	...	...	...
4.	...	...	...	...	...
5.	...	...	...	...	...
6.	...	...	...	...	...
7.	...	...	...	...	...
8.	...	...	...	...	...
9.	...	...	...	...	...
10.	...	...	...	...	...
11.	...	...	...	...	...
12.	...	...	...	...	...
13.	...	...	...	...	...
14.	...	...	...	...	...
15.	...	...	...	...	...
16.	...	...	...	...	...
17.	...	...	...	...	...
18.	...	...	...	...	...
19.	...	...	...	...	...
20.	...	...	...	...	...
21.	...	...	...	...	...
22.	...	...	...	...	...
23.	...	...	...	...	...
24.	...	...	...	...	...
25.	...	...	...	...	...
26.	...	...	...	...	...
27.	...	...	...	...	...
28.	...	...	...	...	...
29.	...	...	...	...	...
30.	...	...	...	...	...
31.	...	...	...	...	...
32.	...	...	...	...	...
33.	...	...	...	...	...
34.	...	...	...	...	...
35.	...	...	...	...	...
36.	...	...	...	...	...
37.	...	...	...	...	...
38.	...	...	...	...	...
39.	...	...	...	...	...
40.	...	...	...	...	...
41.	...	...	...	...	...
42.	...	...	...	...	...
43.	...	...	...	...	...
44.	...	...	...	...	...
45.	...	...	...	...	...
46.	...	...	...	...	...
47.	...	...	...	...	...
48.	...	...	...	...	...
49.	...	...	...	...	...
50.	...	...	...	...	...
51.	...	...	...	...	...
52.	...	...	...	...	...
53.	...	...	...	...	...
54.	...	...	...	...	...
55.	...	...	...	...	...
56.	...	...	...	...	...
57.	...	...	...	...	...
58.	...	...	...	...	...
59.	...	...	...	...	...
60.	...	...	...	...	...
61.	...	...	...	...	...
62.	...	...	...	...	...
63.	...	...	...	...	...
64.	...	...	...	...	...
65.	...	...	...	...	...
66.	...	...	...	...	...
67.	...	...	...	...	...
68.	...	...	...	...	...
69.	...	...	...	...	...
70.	...	...	...	...	...
71.	...	...	...	...	...
72.	...	...	...	...	...
73.	...	...	...	...	...
74.	...	...	...	...	...
75.	...	...	...	...	...
76.	...	...	...	...	...
77.	...	...	...	...	...
78.	...	...	...	...	...
79.	...	...	...	...	...
80.	...	...	...	...	...
81.	...	...	...	...	...
82.	...	...	...	...	...
83.	...	...	...	...	...
84.	...	...	...	...	...
85.	...	...	...	...	...
86.	...	...	...	...	...
87.	...	...	...	...	...
88.	...	...	...	...	...
89.	...	...	...	...	...
90.	...	...	...	...	...
91.	...	...	...	...	...
92.	...	...	...	...	...
93.	...	...	...	...	...
94.	...	...	...	...	...
95.	...	...	...	...	...
96.	...	...	...	...	...
97.	...	...	...	...	...
98.	...	...	...	...	...
99.	...	...	...	...	...
100.	...	...	...	...	...

42691

משרד השיכון / מינהל לבנייה כפרית

תאריך 5.9.1976

משרד השיכון	
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים	
מחוז הנגב	
דאד גכנס	נתקבל בתאריך
14-09-1976	
לטיפול של	מק 311
לעיונו של	מק 211

[Handwritten signature]

לכבוד

חב' סופר אוליפס בע"מ

ק.ק.ל. 199/6
באור שבע

הנדון: מכרז א.ב.כ. / 53/76

לעבודה ב- השלמת תאורת גדר בשדות ונת'ה כצפר

הרינו שמחים להודיעכם שבהתאם להחלטה ועדת המכרזים, נמסרה לכם העבודה שבנדון.

בברכה,

[Handwritten signature]

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

מכרז מס' 53/76

42691

משרד המס הכספי
מנהל ענייני המס והשיעור
מחלקת המס
תאריך: 14-09-1976
לשירות של: 315
לשירות של: 315

משרד המס הכספי
מנהל ענייני המס והשיעור
מחלקת המס
תאריך: 14-09-1976
לשירות של: 315
לשירות של: 315

9.9.76

255/76 ס.ב.כ. 1893

א. ל. מ. ג. אביבי, ממנה על עליות חדשות

אין להתחיל בביצוע
לפני אשור החוזה

מאת: א. בלף

הנדון: חוזה להשלמת האגרת גדר בשדות
מכרז מס. 53/76 מיום 3.9.1976

1. בהתאם להחלטת ועדת המכרזים במכרז הנדון, נא לערוך חוזה עם הקבלן:
חב' סופר הליאט בע"מ רח"ק.ל. 199/6 באר"שבע להשלמת האגרת גדר
בשדות, בהתאם לכונן המכרזים והמכרזים הרצ"ב ומסמכים בטקסט כללי - 31,000 ₪.

2. סדר ההשלמות יהיה כדלקמן:

7%	(1) בהשלמות במסגרת למי השכונות חלקיים
12%	(2) לאחר מסירת העבודה והגשת חשבון סופי
3%	(3) לקרן ביטוח פועלים
10%	(4) לאחר אישור חשבון סופי
100%	

3. בסיס המחיריות: 1976 בלי שקות קיץ.

4. הקופה בביצוע - 2 חרטים מיום קבלת הוראות בביצוע.

5. בהתאם לסעיף 49 של החוזה הכללי יהיו רצי המימון המוסכמים בעד אחור
במסירת העבודה - 10% לכל יום שהעבודה תשאר בלתי גמורה.

6. הוצאות למדיקת חומרים - 0.2% מערך העבודה.

7. מצ"ב אנו מעבירים הקטק החלטת ועדת המכרזים.

8. המחירים אינם כוללים מס ערך מוסף.

אין להתחיל בביצוע
לפני אשור החוזה

ב. ב. ב.

א. בלף

ממנה על חוזים ומכרזים

הקטק
מחברת מחוז חגג
הקבלן

משרד הטיבון
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
רחוב ג' 13, הקריה, תל-אביב.

9.9.76

255/76 פ.ב.ב. /1893

א לז מר ב. אביבי, ממונה על עליות חדשות

ממוז א. בלף

הנדון: חוזה לחלפת האורה ביד בשדות
מכרז טה. 53/76 מיום 3.9.1976

1. בהתאם לחלפת ועדת המכרזים במכרז הנדון, נא לערוך חוזה עם הקבלן:
חב" סופר אליאס בע"מ דה" ק.ל. 199/6 באר"ב בע"מ לחלפת האורה ביד
בשדות, בהתאם לכח מכרזים ומכרזים חר"ב ומסמכים בטבות כללי - 31,000 ל"י.

2. מיד החלומים יהיה כדלקמן:

75%	(1) בחלומים במזומנים לשי השבועות חלקיים
12%	(2) לאחר מסירת העבודה והגשת המעון סופי
3%	(3) לקרן ביטוח מוילים
10%	(4) לאחר אישור המכרז סופי
100%	

3. במסגרת המכרזים יולי 1976 בלי שנה קיץ.

4. תקומת הביצוע - 2 חדשים מיום קבלת הוראות ביצוע.

5. בהתאם לסעיף 49 של החוזה הכללי יהיו דמי המיגוזים המוטבמים בעד אחוז
במסירת העבודה - 10 ל"י לכל יום שהעבודה תשאר בלתי גמורה.

6. הוצאות לכדיקת חומרים - 0.2% מערך העבודה.

7. פג"ב אנו מעבירים החתק החלפת ועדת המכרזים.

8. המכרזים אינם כוללים מס ערך מוסיף.

ב ב ר ב ה ,

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העמ

ממוז ממוז הנב

הקבלן

שינויים מאורח גור

בפתח רפ"ח א'

מפרט טכני לעבודות חשמל

מפרט טכני זה מתייחס לביצוע עבודות החשמל המפרט וההכוונה משלימים זה את זה, וההכוונה מוצאת השלמותה במפרט הטכני וכתב הכספיות. כל העבודה חבוצה לפי חקן ישראלי, החקנות הממשלתיות ונוהגי חברת החשמל, ובמקרה של ספק לפי הוראות המהנדס. כל החמרים יהיו מהטיב המעולה המצוי בשוק ומאושרים ע"י מכון החקנים.

טיב החמרים. - המהנדס רשאי לדרוש אשור מכון החקנים הישראלי על כל פרטי או יחידה של החומר והציוד ולא להסתפק באשור כללי של הסופס. על הקבלן להגיש למהנדס דו"ב מאות של כל החמרים, האביזרים ויחידות חלקי המחקן לשם אשורם לפני כצו העבודה. כל חומר אשר לא יהיה מאושר ע"י מכון החקנים, ויחבלה אחר ביצוע העבודה יפורק ע"י הקבלן.

חאום עם גורמי חוץ. - הקבלן מחייב להאם עם חברת החשמל את עבודתה, ועם הו"א את מיקום הכניסה הראשית. חקלות שחובצנה מחוץ חאום של הנ"ל תהיינה ע"ח הקבלן.

רשיונות. - הקבלן מחייב להעסיק באחר מנהל בעל רשיון המאשר לביצוע העבודות, וכן בעלי מקצוע בעלי רשיונות וידע לביצוע העבודות. המהנדס שומר זכות לעצמו להרחיק מהשטח כל אדם פבלי לחת הנמקה על כך.

קבלת העבודה. - העבודה תחקבל ע"י המהנדס אחרי אשורה ע"י חברת החשמל - אולם אשור חברת החשמל אינו הוכחה לתקינות וטיב העבודה במחקן והמהנדס יתא הפוסק הסופי לגבי טיב העבודה ותקינותה.

אחריות הקבלן. - הקבלן יתא אחראי למחקן משך שנה לאחר קבלת העבודה ע"י המהנדס, ויחקן כל חקלה שחבלה - אחרי בדיקה הקבלה הסופית. במשך תקופה זו על הקבלן לחקן על עבודה לקויה ולהחליף כל חומר וציוד פגום על חשבונו, פרט למקרה אשר בו יאשר המהנדס שחלקי בא כחוצאה משמוש בלתי נכון או מרשלנות כשמוש במחקן. הבדיקות השגרתיות של המהנדס, באחר העבודה אינם מוחרים את הקבלן מכל אחריות שהיא.

אם חוץ כצו העבודה ימצא חקבלן לגכון לשנות את דרך המעבר של המחקן מכפי שתוארה בהכניות, עליו לקבל על כך מראש את אשורו של המהנדס ולהגיש לו בבמר העבודה חכניות מעודכנות של המחקן כפי שבוצע למעשה.

טיב העבודה. - העבודה חבוצה ברמה מקצועית גבוהה ביותר. עבודות מקצועיות חבוצענה על ידי בעלי מקצוע מומחים העוסקים בקניות במקצועם. על הקבלן להעזר בקבלני משנה ובבתי חרושת מחאימים בכל העבודות המיוחדות, אשר לדעת המהנדס אינם בחחום הרגיל של עבודתו. במקרה מסוג זה רשאי המהנדס לפסול כל עובד, יצרן וכו' שאינם מחאימים לדעתו לכצו העבודה.

חאום הכצו עם מכצעים אחרים. - הקבלן אחראי על כצו עבודות החשמל לפי מחלך העבודה הכללית בבנין, חוץ חאום עם בעלי המקצוע חשונים, ללא גרימה גזק ועכוברים בעבודות חשונות שחובצנה בבנין ובשטח סביבו. אין לפצוע בקונסטרוקציה הבנין בלי אשור המהנדס.

חאום ביו המחקן החשמלי לבין המחקנים האחרים. - על הקבלן לבצע עבודתו בחאום מלא עם בעלי מקצוע אחרים בבנין ולדאוג בעיקר ששום חכמה הסחפנות או מעבר לא יסחמו ע"י מחקנים אחרים, כגון: חגורות טיים, ביוב וכד'. על הקבלן להודיע למהנדס על כל בעיה חאום ולקבל אשור לכל מקרה.

חארכת המחקן. - על הקבלן לפסס עם המהנדס את חארכת המחקן ולבדקה בעזרת מכשירים לפני המסירה. הקבלן יבדוק את טיב חצנרת בבנין. ובמקרה של אינסטלציה מים מבוזרת, או אסבסט יש להודיע מיד למהנדס. כל חקלה במערכת חארכת, או בחארכת הראשית, תהיה באחריותו של הקבלן.

מפרט מכני לעבודות חשמל

- כל עבודות החשמל יבוצעו בכפיפות למפרט הטכני הסטנדרטי.
1. לעבודות חשמל (08) שנערך ע"י הועדה הממשלתית הבין משרדית בהובאת משרד הבטחון ב - 1975.
- הקבלן מצהיר בזאת כי המפרט נמצא ברשותו וכי צרפו אל מסמכי החוזה.
2. כל הטעויות בכתב הכמויות כוללים הספקת כל החומרים וחומרי העזר הדרושים לעבודה, וכן כל העבודה הדרושה עד להשלמה מוחלטת של המתקן ותפעולו, כולל בדיקת חברת חשמל, ומהנדס המכונן וכן אחריות שנתית.
3. הקבלן לא יוכל לטעון לתוספת כספית בגלל ניסוח סעיף בכתב הכמויות שיאפשר לפרשו כצורה שונה מהאמור לעיל. בסעיף 2.
- פסקה אחרונה זו כוחה עדיף על כל ניסוח אחר המופיע בכתב הכמויות.

חתימת הקבלן

שינויים ב"תת תאורת בודי במלחמת רמיח א" - שורה

טעף	תאור העבודה	ית. נדח כמות	מחיר יח.	מ"ב
	כל המהירות כוללים התקנת האומרים, והשיעור והכיסוי כל העבודה הנדרשת כולל בדיקות וד"ת המעל			
1.	מרוק ושת קיימת העמוד 58 וקו קמור 71 קומט.	1	1,500.-	1,500.-
2.	מרוק וקנירת קמורים קיימים כולל חזרועות והמנשים קומט.	15	80.-	1,200.-
3.	התקנת מחש של העמוד שבקד במקום שהותקנה מבדיר וחזרה, כולל המירה, התקנת מבדירים מסענות וזרועות וכן גוף המאורה ומסמך לעמוד	15	300.-	4,500.-
4.	קמורים לתאורת בודי חדשים כולל המירה, מסענות, זרועות, מבדירים וכן מסמך לעמוד יח.	8	600.-	4,800.-
5.	מנשים לתאורת בודי חדשים דוגמה דגם של חברה יחיד, כולל תיקון המוללת מסמך, קבל, בחיך, וכולל גורח כסמית 125 דג	8	500.-	4,000.-
6.	פוליטיים אלומיניום חדשים 25 מ"ר ומחיצות בקו החדש	4,000	3.-	12,000.-
7.	עוגנים 70 מ"ר חדשים כולל המירה קומט. יח.	25	390.-	1,750.-
8.	שינוי מסמכים קיימים על קמורים והתקנת מסמכים חדשים	23	15.-	345.-
				30,095.-
				905.-
				31,000.-
		ע"ח שוכנה וז.ג.מ.		

בשים המהירות יולי 1976 - בלי שורה קיץ

6