

23/37

1/80

מדינת ישראל

משרד הממשלה

משרד

1/16

96 יחידות - ימית (תת רובע ב')

המיליון 81/60473/76

הקדש: אישטלים, הסכום: 14,000,000


6/1976 - 12/1978

42.66

חזק מס'

מחלקה

7473/9 - 88



96 יחידות - ימית (תת רובע ב')

שם:

גל - 7473 / 9

מזהה פיזי:

מס פריט: 1395229 מס: 109.18/1 - 905 מזהה לוגי:

כתובת: 02-106-01-07-05 תאריך: 27/08/2013

מס' הישוב _____
 מס' החוזה _____
 סוג המבנה _____
 מקבל _____
 הסכום _____

תאריך החלפת עבודה: 1.9.46 תאריך גמר העבודה _____

שינויים - הגדלה _____
 הקטנה _____

תנועת החשבונות

חשבון מס'	תאריך האיטור	מצב העבודה %	סכום	העבודה
3	1.9.46		915022-	
4	18.11.46		2134138 -	
5	23.12.46		2045260 +	
6	23.1.47		5405.493 -	
7	25.1.47		6449950 -	
8	24.10.47		8098296 - 8494052 -	
9	1.6.47		10.014.629 -	
10	22.6.47		11191543	
11	26.7.47		11414840 +	
12	24.8.47		13204864 -	
13	21.12.47		13348835 -	
14	24.10.47		13408593 -	
15	19.11.47		13424153 -	
16	25.11.47		15094960 -	
17	28.6.48		16263424 -	
18	25.7.48	5/0	19034444	

7
 2019
 2019

תאריך: אדר א' חשל"ח
28 פברואר 1978

מספר: 4266

מספר החוזה: 9040/60479/77

מספר 4766
המשרד השיכון
מינהל לביטוח זכויות ויישומים חדשים
מחוז הנגב
ראד נכנס
נתקבל בתאריך
28-03-1978
לטיפולו של
לעיונו של

מאת: המחלקה האירגונית להתיישבות, עליות חדשות.

שם המחזז	שם היישוב	שם הקבלן
נבב	ימית	חב ⁶ אשדודים בע"מ

ישראל

הקיים ב-9
16,741,080

ג. מהות השינוי: עבודות נוספות בהתאם לחשבון הסופי

ד. סעיף תקציבי : 90.60.787/01 - 9040 ימית

ד. בן-יהודה
חשב המשרד

י. מרגלית
א. מרגלית
ראש המינהל לכנייה כפרית
ישובים חדשים
(בפועל)

חת ימת הקבלן

חסד זמנה

תאריך 77

העתקים

א"י. שטרן. ~~המחלקה הכלכלית~~ ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע (בפועל)
מר ר. לשם, ממונה על עליות חדשות
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז נגב
אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א
גזכרות (2)

9203 21 MAR 78

8889

העתק

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המזון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גב

מס א- בש/98835

78-02-08 :יום:

מוסין הבדיקה : חב' אסטרום רח' צ'ירלנסון 4 תל-אביב .

החומר לבדיקה : גב מבית מס' 308 בפתח 139 יח' דיור בימית .

קהלן: חב' אסטרום
טפקח: מר מבי

המידע : גבוח ע"י ב"כ המכון .

מהות הבדיקה : מידת העברת המים .

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימית: 07-08-1978 .

יבש בכל מקום .

בזמן הודקת המים המוצפים מעלוי כראוי .

שלמה מוכרל
מנהל סניף באר-שבע

החוקר: מנהל לבניה כפרית משרד המכון ב"ש.

באר-שבע, 15-02-78
בש/

192433/ח

התאחדות סניף תל אביב

התאחדות סניף תל אביב
התאחדות סניף תל אביב
התאחדות סניף תל אביב

התאחדות סניף תל אביב

התאחדות סניף תל אביב

התאחדות סניף תל אביב

התאחדות סניף תל אביב

התאחדות סניף תל אביב

התאחדות סניף תל אביב

התאחדות סניף תל אביב

התאחדות סניף תל אביב

התאחדות סניף תל אביב

התאחדות סניף תל אביב

התאחדות סניף תל אביב

התאחדות סניף תל אביב

התאחדות סניף תל אביב

התאחדות סניף תל אביב

התאחדות סניף תל אביב

התאחדות סניף תל אביב

התאחדות סניף תל אביב

התאחדות סניף תל אביב

התאחדות סניף תל אביב

התאחדות סניף תל אביב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

בש/98833

מס א-

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

78-02-08

ביום:

מוסין הבדיקה: חב' אשחרוס רח' צי'רלצסון 4 תל-אביב.

אספ' הזמנה טלפוןבית

קבלן: חב' אשחרוס

מפקח: מר טבי

החומר לבדיקה: גג מבית מס' 314 וירה 5 נמסח 139 יח' דירד בימית.

המידגם: גבוער ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת המים.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימית: 1978-2-08-07.


יש כחם של רטיבות ליד צינור אורז- בצוב בסירותים.

בזמן הודקת המים המרזגים פעלו כראוי.

2. /.

בש/2/98833

ק"ג 3 1/4



העמק: מיבואל לבניה כפרית סגור הסכון ב"ש .

מנהל סביבת
מנהל סביבת באר-שבע

באר-שבע, 15-02-78
בית

חז/192433

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א- במ/98832

ביום: 78-02-08

אסמ': הזמנה סלפובית

מטקח: סד מבי

קבלון: חב' אשדורם .

מוזמין הבדיקה : חב' אשדורם רח' ב'רלנסון 4 תל-אביב .

החומר לבדיקה : גג מבית מס' 315 דירה 6 מסמך 139 יח' ביטית :

המידע : : בבחי' ע"י ב"כ המכון .

מהות הבדיקה : סידת העברת המים .

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימינו: 1978-2-08-07 .


יש כחם של רטיבות בסלון בקורה המפרידה סלון מפינת אוכל .

בזמן הודקת המים המרובים פעלוי כראוי .

2. /.

בש/2/98832

315 כ"ג



3 1/4 מ"מ
151

העמקו מינהל לעבירה בפריט סטוד השכון ב"ש .

שלמה סגור
מנהל סניף באר-שבע

באר-שבע, 15-02-78
צת

העתק

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה חלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף סאד-סב: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המסד השיכון
למנהל המנהל
מחוז הנגב
תקופה
12-02-1978
315
למנהל
למנהל

תעודה

מס' N-88538/88

40/60479/76 2125/K

בדיקת הצופות 22

78-01-29 : ביום:

מוזמין הבדיקה : חב' אשדודים רח' צ'רלסון 4 תל-אביב .

מפקח: פר טבי

החומר לבדיקה : גב מסמך ~~435~~ יח' דיוור בית מס' 308
בית

המידע : : בבית ע"י ב"כ המכון .

מהות הבדיקה : מידת העברת המים .

תוצאות הבדיקה

הגב הרצף במסך 24 שעות בימים: 1978-01-30-29

בדירה מס' 5 בזילה במרפסת ^{לפי} המטבח ליד ציבור
אחד על מים


2. / .

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

בס/2/98538

308 ק"מ

פרט 1/31



הצמק: סיבהל לבניה כפרפת ב"ט.

באר-טבע, 78-02-06
צמ/

שלמה טוברל
מבהל סניף באר-טבע

חז/192300

העתק

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצבת נג

מס' תעודה: 12-02-1978
מס' תעודה: 96
מס' תעודה: 310
מס' תעודה: 40/60479/76

מס' א- 98540/בש

ביום: 78-01-29

מוסין הבדיקה: תב' אשדודים רח' צ'רלסטון 4 תל-אביב .

קבלן: מפקח: שר טבי

החומר לבדיקה: גב משטח 96 יח' דיוד בית מס' 310 בימית.

המידגם: גבול ע"י ב"כ המכון .

מהות הבדיקה: טידת העברת המים .

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים: 1978-01-30-29 .

יבש בכל מקום .

בזמן הרקת המים המדובבים פעלו כראוי .

המקום: מנהל לבניה כפרית ב"ש .

שלמה טרובל
מנהל סניף באר-שבע

באר-שבע, 78-02-06
בש/

חז/192300

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

מינהל לבניה כפרית ויישובי המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
מחוז הנגב סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
נתיב לסיפון קאה-טבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גב

מס א- במ/98541

10-02-1978

לטיפולו של

לעורכו של

ביום: 78-01-29

מפקח: מרי מבי

קבלן: חב' אשטרום

מומין הבדיקה: חב' אשטרום רח' צ'דלנסון 4 תל-אביב

החומר לבדיקה: בג מסמך 139 יח' דירי בית 309 בימים.

המידום: בבחור ע"י ב"כ המכרן

מהות הבדיקה: מידת העברת המים

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים: 78-01-30-29

יבש בכל מקום

בזמן הרקת המים המרזבים פעלו כראוי

שלמה טרנר
מנהל סניף באר-טבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ט

באר-טבע, 78-02-07
במ

192300/ח

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנבדקות יי' המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

1300

יחידת סיוע וחסות

משרד הפנים
הרשות המרכזית לזכויות האזרח
הרשות המרכזית לזכויות האזרח
הרשות המרכזית לזכויות האזרח
הרשות המרכזית לזכויות האזרח

10-30-1978

יחידת סיוע וחסות

החלטות

10-30-1978

החלטות

10-30-1978

החלטות

החלטות

החלטות

החלטות

החלטות

החלטות

החלטות

42661

משרד השיכון
והתשלום לבנייה ושיכון
מחוז תל-אביב
התאריך: 10-02-1978
למחלקת: מר ט"ס-3
1978

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
תאריך: 10 בפברואר 1978
מספר: 40/60479/76/4505



אל: מר ר. לטם
מאת: מר א. בלף

הנדון: הגרלה / הקטנת חרזה 40/60479/76

העבודה - הקמה 96 יח"ד

המקום - יבית

הקבלן - חברת אשדוד בע"מ

מחוז השנוי - עבודות גרסמות וחתיכות

כסר - 841.000 ל"י
- 16.741.080 ל"י
ס"ה 17.582.080 ל"י

נא להגדיל את החוזה הנדון,
ערך החוזה עתה

ההנרלה היא לצורך כצוע: -

עבודות גרסמות לפי התוכנית הסופית שנמצא בבדיקת המחוז

60

א. בלף
מסונה על חוזים ומכרזים

העתיקים:
מהנדס מחוז - ☒
הקבלן - ☐
הנגב

שטרם

חברה להנדסה בע"מ



ASHTROM

ENGINEERING CO. LTD.

Date :

14.12.77

תאריך :

Our Ref. :

1563

מספרנו :

לכבוד

מהנדס מחוז הנגב

משרד השכון, מינהל לבניה כפרית

מחוז הנגב

באר-שבע

א.נ.א.

הנדון: ימית - 96 יח"ר - הגדלת חרזה מס' 40/60479/76

1. רצ"ב פירוש העבודות הנוספות המבוצעות באחר בהתאם לדרישתכם.

2. נבקשכם להגדיל את החרזה בסך של ⁸⁸1,167,424 ל"י.

3. נודה לכם על הגדלת החרזה בהקדם.

בכבוד רב,

"אשטרם" חברה להנדסה בע"מ

העתיקים:

מר י. זיידה, מהנדס אזור הנגב, ערבה וסיני
"פלנאר" - האום ופקוח, זבוטינסקי 45, ר"צ

י. סימציס - אשטרם

א. סגל - אשטרם

1

רשימת כמויות ומחירים להגדלה חרזה

אשטרום חברה להנדסה בע"מ

תל-אביב, רחוב צירלסון 4

חשוב
נבדק
וערכה ע"י
ע"י

העבודה : ימית - 96 יח"ד

מספר
40/60479/76
המרכז / החוזהמספר
ההזמנה

תאריך

מס. סד.	סוג	סוג העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בלי	הסכום אג' ל"י	סה"כ אג' ל"י
		רשימת עבודות נוספות					
1		תוספת להרכבת מנעולי צילינדר ארוכים בהתאם להוראות בהאריך 20.10.76 -	חמ'	96	35.-	5,360	-
2		התקפת עין הצבה גדלה כניסה לפי הוראות בהאריך 20.10.76	חמ'	96	15.-	1,440	-
3		התקנת חוטט אבק גדלה כניסה לפי הוראות בהאריך 20.10.76	חמ'	96	30.-	2,880	-
4		הספקת והרכבת מספרי פלסטיק בכל דלת כניסה לפי 78 יח' דיור	חמ'	96	15.-	1,440	-
5		הוספת סף מוצאיקה במעקה של טרפס בקומת ב' ברוחב 26 ס"מ (למידה)	מ"א	200	65.-	13,000	-
6		טיח שפריץ לחוץ לבן במקום שליבט וסיווד בהחית מהלכי המדרגות	מ2	560	36.-	20,160	-
7		צבע סופרקריל במקום סיווד רגיל בטרפסות	מ2	1665	10.-	16,650	-
8		הספקת גז מרכזית	חמ'	96	291.-	27,936	-
9		הספקת והרכבת 2 ברזים ניקל-כרום למכונית כניסה לפי 78 יח'	חמ'	192	40.-	7,680	-
10		נקוד מרפסות מטבח לצנור מי גשם כולל מסמן נחושת 2" (הפרש מחיר לזרבוניות) חמ'	חמ'	96	120.-	11,520	-
11		לוח חשמל חצי אוטומטי "עוזאון" כולל נתיבים חצי אוטומטיים	חמ'	96	423.-	40,608	-

להעברה / סיה

רשימת כמויות ומחירים להגדלת חרזה

אשטרום" חברה להנדסה בע"מ
תל-אביב, רחוב צורלסון 4

העבודה: ימית - 96 יח"ד

חשוב
וחערכה ע"י
נבדק
ע"י

מספר
ההזמנה

תאריך

מספר
המרכז / החוזה 40/60479/76

מ.ס. סד.	סוג	סוג העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידת בליי	הסכום אג' ליי	הסכום אג' ליי	סה"כ ליי
12		הסמקה והרכבה גומי תאורה כדוריים במקום בית סנורה רגילים במרפסות קומה ב'	חמ'	32	60.-	1,920	-	
13		ערכון מדר 4/75 - 4/75, 26.32%				39,109	94	
						187,708	94	
14		הנחה לפי הפכט 1976 8%				172,687	60(-)	15,016
		ב. עבודות לפי מדר יוני 77 בהתאם למכתבנו מיום 25.7.77						
15		מסחורי כביסה לקומות ב' ו-ג'	יח'	64	1,400.-	89,600	-	
16		מסחורי כביסה לקומה א'	יח'	32	1200.-	38,400	-	
17		סגירת מרפסות בהתאם לדוגמא	יח'	96	1560.-	149,760	-	
18		סגירת מרפסות ל-78 יח' לפי הוראה מיוחדת לפי מכתבם פתאריך 13.7.77	יח'	58	1560.-	90,480	-	
19		רצוף לבן 20/20 בתוך חדר מדרגות ק. קרקע (חכמה למדידה)	מ2	500	141.20	438,840	-	70,600
		ג. עבודות לפי מדר אוגוסט 77 בהתאם למכתבנו מיום 15.10.77 בעד חבילות עבור חב' החשמל:						
20		חבילות 1x25 + 6x35	חמ'	48	659	31,632	-	
21		1 x 25	חמ'	16	145	2,320	-	
22		חתיכות לקופסאות מעבר	חמ'	32	27.50	34,832	-	880

להעברה / סיה

3		רשימת כמויות ומחירים להגזלת חרזה		אשטרום" חברה להנדסה בע"מ תל אביב, רחוב צירלסון 4	
חשוב נבדק וערכה ע"י		העבודה: ימית - (96 יח"ד			
מספר המרכז / החוזה 40/60479/76		מספר ההזמנה		תאריך	
סה"כ	הסכום	מחיר יחידה	כמות	יחידת המדה	סוג העבודה
ליי	ליי	בליי			
646,359 60					22 סה"כ ד. עבודה לפי מוד ספטמבר 77
					23 קירות בטון למרפסת קומה א' בהתאם לתכנית שקד מהאריך 23.8.77 לפי נתוח מצורף
331,520 -		10,360	32	חמ"	24 ע"ח התיקרות בהתאם לחישוב מהאריך 24.10.77
190,000 -				סה"כ	
1,167,879 60					
להעברה / ס"ח					

נתוח מחירים להגדלת חוזה 40/60479/76

1. מרפסת קומה א' (בהתאם להוראה ותכנית של ש. שקד מתאריך - 23.8.77)

(המחירים לפי חוזה ימיה 43 יח' מדד אמריל 76 - 126.3 נק')

א	הפירה יסודות למי ד.ב. 1	מ 0.98 x 117.- = 114.56 ₪
ב	בטון רזה כנ"ל	מ 2.60 x 39.- = 101.40 ₪
ג	בטון במלטה כנ"ל	מ 0.17 x 964.- = 163.88 ₪
ד	בטון בקירור	מ 2.60 x 1807.- = 4,698.20 ₪
ה	חוספת עבור חבניות ליציקה בטון חשוף	מ 19.85 x 60.- = 1,191.- ₪
ו	חוספת עבור עבוד חריצים	מ"א 24.10 x 10.80 = 260.28 ₪
ז	ברזל מפותל	מ 0.166 x 5720.- = 949.52 ₪
		7,478.94 ₪
ח	עדכון לתאריך הכאזר 4/76 - 9/77 = 182.1 - 44.18% = 126.3	3,304.05 ₪
		10,783.- ₪
ט	הנחה למי הטכס 77 - 3.9%	423.- ₪ (-)
	סה"כ מרפסת דיור בקומה א'	10,360.- ₪

2. ראוץ 20/20 לבן בתוך חדר מדרגות בקומה הקרקע לפי הוראה ביומן 2529/2 מתאריך 27.5.77

המחיר לפי סעיף 4 חוזה פתוח ימיה סס' 39/60134/75 ראוץ משטחים במרפסת 45/45
מדד יוני 75 100.6 נק'.

א	המחיר למ 2 ראוץ	2מ/ר 95.-
ב	עדכון 5/75 - 6/77 = 169.1 - 68.1% = 100.6	2מ/ר 64.70
		159.70 2מ/ר
ג	הנחה לפי הטכס 76 - 8%	12.78 (-)
		146.92 2מ/ר
ד	הנחה לפי הטכס 77 - 3.9%	5.72 (-)
		141.20 2מ/ר

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

4966/215

מס'

2377

בפר-שכר

אל: זר בן ג'א

אל:

מחלק הנשג

מא:

הגדרון: מין חל' מס. 16 בקמ

י'א'ג

96 י'א'ק

16

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבוני חלקי/שופי מס'

בקמ 96 י'א'ק

לעבודה

במשק / מושב

א/טסרוק

הקבלן

81/60449/46

למי חוזה

515094960

על סך

הערות:

לוטה: 44 דעמזח

לוטה:

העתק:

דעמזח י'א'ג

מהגדס אזור

א/טסרוק

הקבלן

מנהלס הבחור

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס'.....

באר-שבע.....

אל:.....

מאת:.....

הנדון:.....

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כח השבון חלקי/פומי פס'

לעבודה

במשק / מושב

למי חוזה

על סך

הערות:

לוטו:

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

מהנדס המחוז

15.12.77

לכבוד
המינהל לבניה כשריה
וישובים חדשים
רחוב ג' 13, הקריה,
תל-אביב.

הנדון: חשבון חלקי סמ" 17 לחוזה 40/60479/76
הקמת 96 יחידות דיור בימית.

א.נ.,

היקף החוזה: 16,741,080.- ל"י.

		לאחר גמר יסודות	1.
4,813,280.-	=	150,415.- x 32 יח"ד	
4,559,264.-	=	142,477.- x 32 "	
4,305,152.-	=	134,536.- x 32 "	
1,367,769.-	10% x	13,677,696.-	
		גמר ייצור במפעל והחלת הרכבה	2.
4,013,308.-	30% x	13,677,696.-	
		לפי פירוט בסעיף 1	
		לאחר הרכבה קומה א' - גמר	3.
1,367,769.-	10% x	13,677,696.-	
		לפי סעיף 1 - פירוט	
		לאחר גמר הרכבה קומה ב'	4.
1,094,215.-	8% x	13,677,696.-	
		לפי פירוט בסעיף 1	
		לאחר גמר הרכבה קומה ג'	5.
1,641,323.-	12% x	13,677,696.-	
		לפי פירוט בסעיף 1	
		גמר ריצוף	6.
1,094,215.-	8% x	13,677,696.-	
		לפי פירוט בסעיף 1	
		לאחר גמר הרכבה אינסטלציה חשמל ובגרות	7.
957,438.-	7% x	13,677,696.-	
		לפי פירוט בסעיף 1	
		לאחר קבלת מוקדמת	8.
4,813,208.-	=	150,415.- x 32 יח"ד	
4,559,284.-	=	142,477.- x 32 יח"ד	
4,305,152.-	=	134,536.- x 32 יח"ד	
683,884.-	5% x	13,677,696.-	

..2/..

312,604.-

1,583,570.-

937,860.-

970,200.-

~~15,023,985.-~~

15,056,325.-

13,724,100.-

1,332,225.-

15.094960

טח"כ

טח"כ קבלנו

טח"כ מביע

התיקרויות

.9

97% x 323,304.-

97% x 1,581,000.-

87% x 1,078,000.-

פלנאר בע"מ

העבודה הנל בוצעה


מאוסר לתשלום 15.023.985

חתימת המפקח: 

תאריך: 21.12.77

בכבוד רב,

"אשרום" חברה להנדסה בע"מ.

100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000

100,000

42661

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151
סניף ירושלים: רח' גר, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל. 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל. 2534, 4841

משרד השוואת
מינהל לבנייה נכרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
והדל בתאריך
18-12-1977
לטיפול ע"ש
לעיונו ע"ש
מדיקת

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצגת גג

מס' א- 96572/בש

ביום: 77-10-30

הזמנה מלפניית

הקבלן: חב' אשדוד

חברה אשדוד, רח' צירלסון 4 - תל אביב. : מזמין הבדיקה

גג בית מס' 307 משטח 140 יח' ייור בימית. : חומר לבדיקה

בבית ע"ש ב"כ המכון. : המידגם

מידת העברה מיט. : מהות הבדיקה

תוצאות הבדיקה

הבג הוצג בתוך 24 שעות בימית 77-11-01-10-31

יבש בכל מקום.

בזמן הוריקת המים המיוזבים פעלו כראוי.

(מקיצת דאה חסודה בש/96474)

שלמה מנדל
מנהל סניף באר שבע

החתום: מינהל לבנייה נכרית.
משרד המכון ב"ט.
באר שבע 77-11-07
בש/

חב/191016

8309. 12. 77

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
 ת.ד. 7021, מיקוד 61070

תאריך: 25.11.77

4266

מספר: 122

512/27

8312

טופס שינוי חוזה

מספר החוזה: 9040/60479/76

אל: גזברות (2)

מאת: המחלקה האירגונית להתיישבות, עליות חדשות.

א. פרטי הזיהוי:-

שם המחוז	שם היישוב	שם הקבלן
נגב	ימית	חב"א אשדוד בע"מ

ב. הרכב החוזה הקיים:- 96 יח"ד

הקיים ב-₪	המתוקן ב-₪	השינוי ב-₪
15.663.080	16.741.080	1.078.000

ג. מהות השינוי: עדכון המחירים להתחלת העבודה והתיקוח משוערת בזמן הביצוע.

ד. סעיף תקציבי: 90.60.787/01 - בנייה בימית

כברכה,

ד. בן-יהודה
 חשב המשרד

ש. אבנר
 ראש המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים

חתימת הקבלן

א. אשדוד
 חב"א אשדוד בע"מ

25.11.77
 תאריך

העתיקים

מר א. שרון, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וכיצוע
 מר ג. אבנר, ממונה על עליות חדשות
 מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
 מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז נגב
 אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א
 גזברות (2)

18304 - 10 - דצ' 1977

8309.12.77

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021, מיקוד 61070

תאריך: 25.11.77

מספר

טופס שינוי חוזה

מספר החוזה: 9040/60479/76

אל: גזברות (2)

מאת: המחלקה האירגונית להתיישבות, עליות חדשות.

א. פרטי הזיהוי:-

שם המחוז	שם היישוב	שם הקבלן
נגב	ימית	חב"א אשטרום בע"מ

ב. הרכב החוזה הקיים:- 96 יח"ד

הקיים כ-9	המתקן כ-9	השינוי כ-9
15.663.080	16.741.080	1.078.000

ג. מהות השינוי: עדכון המחירים להתחלת העבודה והתיקרות משוערת בזמן הביצוע.

ד. סעיף תקציבי: 90.60.787/01 - בנייה בימית

כברכה,

ד. בן-יהודה
חשב המשרד

ש. אבנר
ראש המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

חתימת הקבלן

אשטרום

חברת התיישבות בע"מ

25.11.77

תאריך

העתיקים

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לחכנון וביצוע
מר ג. אביכי, ממונה על עליות חדשות
מר א. כלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז נגב
אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א
גזברות (2)

18304 - 10 - דצ' 1977

8309.12.77

אגף לבניה כפרית -

19. $\bar{x} = 1.14$ 228-752

2/20/2020: RND

213 3096

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי-חומרי מס'

הַתְּנִיחַ 96 מ' 3 ז' ו'

40560449/76

18713424153 —

לפי חרזה

על סך

הערות :

סדור פ' תפוח

144 בעצת מ.י. : לוסה :

העמק :

החלק: הצצה
מנהל אזור: יוסף

הקבלן אישור

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס': 216/16

באר-שבע, 19.12.74

אל: ג' ק"מ ג' ק"מ

מאת: מילון סגור

הנדון: ח.א.ח"ק 15.04
96 ח"ק ג' ק"מ

15

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כמ חשבון אלקי/סופי מס'

הקניית 96 ח"ק ג' ק"מ

לעבודה

במשק / מושב

א' פסח

הקבלן

46/15344134

למי חוזה

15344134

על סך

הערות:

[Handwritten signature]

לוחה: 46/15344134

העתק:

מהגדם אזור - 15344134

הקבלן: א' פסח

[Handwritten signature]
מנהל המחוז

15.11.1977

לכבוד
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
רחוב ג' 13, הקריה,
תל-אביב.
א.ג.,

הנדון: חשבון חלקי סמ" 16 לחוזה 40/60479/76
הקשה 96 יחידות דיור בימיה.

היקף החוזה 15,663,080.- ל"י

1. לאחר גמר יסודות
 $4,813,280.- = 150,415.- \times 32$
 $4,559,264.- = 142,477.- \times 32$
 $4,305,152.- = 134,536.- \times 32$
 $1,367,769.- \quad 10\% \times 13,677,696.-$
2. גמר ייצור ממעל והחלתה הרכבה
 לפי פירוט בסעיף 1
 $4,013,308.- \quad 30\% \times 13,677,696.-$
3. לאחר הרכבה קומה א' - גמר
 לפי סעיף 1 - פירוט
 $1,367,769.- \quad 10\% \times 13,677,696.-$
4. לאחר גמר הרכבה קומה ב'
 לפי פירוט בסעיף 1
 $1,094,215.- \quad 8\% \times 13,677,696.-$
5. לאחר גמר הרכבה קומה ג'
 לפי פירוט בסעיף 1
 $1,641,323.- \quad 12\% \times 13,677,696.-$
6. גמר ריצוף
 לפי פירוט בסעיף 1
 $1,094,215.- \quad 8\% \times 13,677,696.-$
7. לאחר גמר הרכבה אינטסליציה השל ונגרות
 $4,813,280.- = 150,415.- \times 32$
 $4,559,264.- = 142,477.- \times 32$
 $4,305,152.- = 134,536.- \times 32$
 $957,438.- \quad 7\% \times 13,677,696.-$
8. לאחר קבלת מוקדמת
 $2,406,640.- \quad 3,309,130.- = 150,415.- \times 22 \quad 16$
 $2,279,632.- \quad 3,124,494.- = 142,477.- \times 22 \quad 16$
 $2,153,576.- \quad 2,959,792.- = 134,536.- \times 22 \quad 16$
 $5\% \times 9,403,416.-$
 $6,838,848.-$
 ..2/..

[Handwritten signature]

10210
10211
10212
10213

STATE OF NEW YORK
IN SENATE
JANUARY 1, 1913.

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF

THE STATE OF NEW YORK
IN SENATE
JANUARY 1, 1913.

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF

THE STATE OF NEW YORK

IN SENATE

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF

THE STATE OF NEW YORK

IN SENATE

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF

THE STATE OF NEW YORK

IN SENATE

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF

THE STATE OF NEW YORK

IN SENATE

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF

החיקריות

97% x 323,304.-

97% x 1,581,000.-

87% x 1,078,000.- *זולטון (מזכירות)*

312,634.-

1,533,570.-

13424153 - (937,860.4)

13.744.183.-

14,872,351.-

סה"כ

13,788,500.-

סה"כ קבלנו

1,163,851.-

סה"כ מביע

פלנאר בע"מ
 העברה הנ"ל בוצעה
 מאוסד לתשלום סך *13.744.183.-*
 תאריך תשלום: *21.7.77*
 תאריך: *17.11.77*

בכבוד רב,

A
 "אשרוס" חברה להנדסה בע"מ.

ל-ר

[Signature]

1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1951

1951-1952
1952-1953
1953-1954

1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954

1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958

1958-1959

1959-1960

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
 תאריך: 1.11.77

מספר: 40/60479/76

42661

1

המשרד לבינוי חדשים

יג' ותאריך

11-11-1977

מר ז' 3

לעיון

אל: מר ר. לשם

סמח: מר א. בלף

תנוד: הג'לת / המנהל חרזה 40/60479/76

העבודה - 96 ית' דיור

המקום - ימיה

הקבלן - חב' אשטרום

סחזה השנוי - התיקרויות

כסר - 1,078,000 ל"י

15,663,080 ל"י

ס"ח 16,741,080 ל"י

נא להבדיל את החזזה תנוד.

ערך החזזה עתה

התנולה היא לצורך כצוע: -

ערכון המחירים להתחלה עבודה והתיקרויות משוערת בזמן כצוע ע"ס 1,078,000 ל"י.

Co

א. בלף
 מסונה על חרזים ומכרזים

העחקים:
 מהנדס סחז - הנבב
 הקבלן -

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצפת נג

כדיקת

מומין הבדיקה : חברת אשדוד, רח' צירלסון 4 - תל-אביב. 77-10-06

החומר לבדיקה : גג בית 623 משטח 140 יח' דיור כימית

המידגם : מבחן ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 13-14-10-77

יבש בכל מקום.

בזמן הודקת הצים המדויקים פעלו כראוי.

ראה סקיצה בתעודתנו בש"ד 96464

שלמה טרובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית.
באר שבע 77-11-03
ש/

42661-

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

משרד השיכון
מינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
נתקבל בתאריך
9-11-1977
לטיפולו של
לעיונו של
מס' א-בש/96460

המחלקה לבנין

תעודה

על

דצפת גב

בדיקת

77-10-06 : ביום

מומין הבדיקה : חברת איסדרום, רח' צ'ירלסון 4 - תל אביב.

החומר לבדיקה : בית מס' 406 מסמח 140 יח' דיור בימית.

המידגם : נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : טיפת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 10-11-77

יבש בכל מקום.

בזמן הורקת המים הערובים פעלו כראוי.

(סקיצה ראה כמעודתנו בש/96455)

שלמה טרובל
מנהל סניף באר שבע

העתק מינהל לבניה כפרית כ"ס.
באר שבע 77-11-03
ש/

187236

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה, תשס"ח, מס' 100, תל אביב, ישראל.
 המטה: תל אביב, ישראל.
 מס' 100, תל אביב, ישראל.
 מס' 100, תל אביב, ישראל.

2-11-1987

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות

א

התאחדות

התאחדות

התאחדות

התאחדות

התאחדות

התאחדות

התאחדות

התאחדות הסוחרים והמלאכה, תשס"ח, מס' 100, תל אביב, ישראל.

התאחדות הסוחרים והמלאכה, תשס"ח, מס' 100, תל אביב, ישראל.

התאחדות הסוחרים והמלאכה, תשס"ח, מס' 100, תל אביב, ישראל.

התאחדות הסוחרים והמלאכה, תשס"ח, מס' 100, תל אביב, ישראל.

התאחדות הסוחרים והמלאכה, תשס"ח, מס' 100, תל אביב, ישראל.

התאחדות הסוחרים והמלאכה, תשס"ח, מס' 100, תל אביב, ישראל.

התאחדות

42661-

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצפה נגד

בדיקת

77-10-06 : ביום:

מומין הבדיקה : חברה אשדוד, רח' צ'ירלטון 4 - תל אביב.

החומר לבדיקה : בית פ"א 404 משטח 140 יח' דיור בימית.

המידגם : נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנב הוצג במשך 24 שעות בימים 10-11-77

יבש בכל מקום.

בזמן הורדת המים המרובים פעלו כראוי.

(סקיצה ראה בהצורתינו בש/96455)

שלמות מרבול
מנהל סניף באר שבע

העתק מיוהל לבניה כפרית ב"ס.
באר שבע 77-11-03
בש/

4266

העתק

מכון התקנים הישראלי

מכנס

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

9-11-1977

נתקבל בתאריך

3'3

לשירות של

לעיונה של

המחלקה לבנין

תעודה

על

דפוס גב

בדיקת

מס' א-בש/96463

77-10-06 ביום:

חברה אשדוד, רח' צ'ירלסון 4 - הל אביב.

מומין הבדיקה :

גב בית 455 משטח 140 יח' דיור בימית.

החומר לבדיקה :

גבתי ע"י ב"כ המכון.

המידגם :

מידת העברה מים.

מהות הבדיקה :

תוצאות הבדיקה

הנג הובף במשך 24 שעות בימים 77-10-12-11

יבש בכל מקום.

בזמן הורקת המים המרובים פעלו כראוי.

(סקיצה ראה בתעודתנו בש/96455)

11

סלמה מוביל

מנהל סניף באר שבע

העתיק מינהל לבניה כפרית.

באר שבע 77-11-03

30/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא"כחו אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

18F236

תעודת אישור

התעודה הזאת נערכה על ידי...

9-11-1977

תעודת אישור

תעודת

התעודה

התעודה הזאת נערכה על ידי...

תעודת אישור

העתק

4266/-

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז תנ"ב
נתקבל בתאריך
9-11-1977
לשם של
לעונו של
מס א-בש/96462

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת רצפת גג

מוזמין הבדיקה : חברת אשכנז, רח' ז, ירלסון 4 - תל אביב. 77-10-06 ביום:
החומר לבדיקה : בית מס' 405 מסמח 140 יח' דיור בימית.
המידגם : בבית ע"י : "כ המכון.
מהות הבדיקה : מידת העברה מים.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים 10-11-77
יבש בכל מקום.
בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.
(סקיצה ראה בתעודתנו בש/96455)

שלמה פזבול
מנהל סניף באר שבע

העתיק: מינהל לבניה כפרית ב"ס.
באר שבע 77-11-03
ש/

184236

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

רצפת גב

בדיקת

מס א- בש/96472

77-10-06

ביום:

מומין הבדיקה: חברה אשדוד, רח' צ'ירלסון 4 - תל אביב.

החומר לבדיקה: גב בית מס' 453 משטח 140 יח' דיור בימית.

המידגם: נבחר ע"י ב"כ המכון

מהות הבדיקה: מידת העברת פיס.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים 77-10-12-11

יבש בכל מקום.

בזמן הורקת המים המרובים פעלו כראוי.

(סקיצה ראה בתפודתו בש' 96464)

שלמה טרובל
 מנהל סניף באר שבע

העתק: בניה כפרית ב"ס.
 באר שבע 77-11-03
 30/

4266/-

העתק

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841 77534

9-11-1977

המחלקה לבנין

תעודה

על

רצפת גב

בדיקת

מס א- בש/96465

ביום: 77-10-06

מוזמין הבדיקה: חברת אספרוס, רח' צירלסון 4 תל אביב.

החומר לבדיקה: גב בית 253 משטח 140 יח' ריור בימית.

המידגם: בבחר ע"י כ"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידה העברה מיס.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים 77-10-17-16

יבש בכל מקום.

בזמן הודקת המים המרובים פעלו כראוי.

(ראה טקיצה בתעודתנו בש/96464)

טלפון מדבול

מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית כ"ס.

באר שבע 77-11-03

טב/

124836

העתק

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

רצפת גג

בדיקת

77-10-06

כיום:

חברת אסדרום, רח' צ'ירלסון 4 - תל אביב.

מומין הבדיקה:

גג בית 511 משטח 140 יח' ריור ביסית.

החומר לבדיקה:

בבית ע"י ב"כ המכון.

המידגם:

מידת העברת מים.

מהות הבדיקה:

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 16-17-77

יבש בכל מקום.

בזמן הזרימה המים המרוזבים פעלו כראוי.

(ראה סקיצה בתעודתנו בש/96464)

שלמה מוביל

מנהל סניף באר שבע

העתק מיוהל לבניה כפרית ב"ס.

באר שבע 77-11-03

שב/

תשס"ח

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה, ת"ד, תל אביב-יפו, ישראל.
מס' 100, דרך מנחם בגין, תל אביב-יפו, ישראל.
טלפקס: 1184, טל: 1184, פקס: 1184, דוא"ר: 1184.

תעודת הסמכה

התאחדות

ל

התאחדות

התאחדות

התאחדות

התאחדות

התאחדות

התאחדות

התאחדות הסוחרים והמלאכה, ת"ד, תל אביב-יפו, ישראל.

התאחדות הסוחרים והמלאכה, ת"ד, תל אביב-יפו, ישראל.

התאחדות הסוחרים והמלאכה, ת"ד, תל אביב-יפו, ישראל.

התאחדות הסוחרים והמלאכה, ת"ד, תל אביב-יפו, ישראל.

10

העתק

מכון התקנים הישראלי

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
נמקבל בתאריך
ל-9-11-1977
למזכירו של
לעיונו של

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

רצפת גג

כדיקת

77-10-06 : ביום:

חברת אסטרום, רח' צ'ירלטון 4 - תל אביב.

החומר לבדיקה : גג בית 559 משטח 140 יח' ריור בימית.

המידגם : גבחר ע"י כ"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת העברה מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24

יבש בכל מקום.

בזמן הריקת המים המרובים פעלו כראוי.

(ראה סקיצה בתעודתנו בש/96464)

שלמה ז. מרדכי
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבנייה כפרית.
באר שבע 77-11-03
ש/

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים היא ארגון המייצג את כל הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב. מטרתה היא להגן על זכויות הסטודנטים, לשפר את תנאי לימודיהם ולהעניק להם שירותים שונים. התאחדות הסטודנטים היא ארגון חסר פיקוח ממשלתי, וכל פעולה שהיא מבצעת היא לפי רצון הסטודנטים.

תוכן התקנון

התקנון

א

התקנון

התקנון הוא מסמך המגדיר את כללי התנהלות התאחדות הסטודנטים, וכולל את כללי הדין הפנימיים שלה.

התקנון הוא מסמך המגדיר את כללי התנהלות התאחדות הסטודנטים, וכולל את כללי הדין הפנימיים שלה.

התקנון הוא מסמך המגדיר את כללי התנהלות התאחדות הסטודנטים, וכולל את כללי הדין הפנימיים שלה.

התקנון הוא מסמך המגדיר את כללי התנהלות התאחדות הסטודנטים, וכולל את כללי הדין הפנימיים שלה.

התקנון

התקנון הוא מסמך המגדיר את כללי התנהלות התאחדות הסטודנטים, וכולל את כללי הדין הפנימיים שלה.

התקנון הוא מסמך המגדיר את כללי התנהלות התאחדות הסטודנטים, וכולל את כללי הדין הפנימיים שלה.

התקנון הוא מסמך המגדיר את כללי התנהלות התאחדות הסטודנטים, וכולל את כללי הדין הפנימיים שלה.

התקנון הוא מסמך המגדיר את כללי התנהלות התאחדות הסטודנטים, וכולל את כללי הדין הפנימיים שלה.

התקנון הוא מסמך המגדיר את כללי התנהלות התאחדות הסטודנטים, וכולל את כללי הדין הפנימיים שלה.

התקנון הוא מסמך המגדיר את כללי התנהלות התאחדות הסטודנטים, וכולל את כללי הדין הפנימיים שלה.

התקנון

42661-

העתק

משרד השיכון

מנהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

נתקבל בתאריך

9-11-1977

ד-בכנס

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצפת גג

בדיקת

77-10-06 ביום:

חברת אטמורם, רח' ציורלסון 4 - תל אביב.

מומין הבדיקה :

בית מס' 457 משטח 140 יח' דיור בימית.

החומר לבדיקה :

גבול ע"י ב"כ המכון.

המידגם :

מידה העברה מים.

מהות הבדיקה :

תוצאות הבדיקה

תגב הרצף במשך 24 שעות בימים 10-11-77

יבש בכל מקום.

בזמן חורקת המים המרזבים פעלו כדארי.

(סקיצה ראה בתועדתנו בש/96464)

שלמה טרובל
מנהל סניף באר שבע

העתק² מיוחל לבניה כפרית ב"ש.
באר שבע 77-11-03
שב/

187236

המסמך מס' 100-11-107, המכיל את כל המידע הרלוונטי, נמצא בבעלות המדינה. כל העתקה או הפצה ללא אישור מראש של המדינה, היא עבירה על חוק. המסמך מס' 100-11-107, המכיל את כל המידע הרלוונטי, נמצא בבעלות המדינה. כל העתקה או הפצה ללא אישור מראש של המדינה, היא עבירה על חוק.

100-11-107

המסמך מס' 100-11-107

המסמך מס' 100-11-107

המסמך מס' 100-11-107

המסמך מס' 100-11-107

המסמך מס' 100-11-107

המסמך מס' 100-11-107

המסמך מס' 100-11-107

המסמך מס' 100-11-107

המסמך מס' 100-11-107

המסמך מס' 100-11-107

המסמך מס' 100-11-107

המסמך מס' 100-11-107

המסמך מס' 100-11-107

המסמך מס' 100-11-107

המסמך מס' 100-11-107

המסמך מס' 100-11-107

המסמך מס' 100-11-107

4266/-

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

1977-11-9

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצעת גב

כדיקת

77-10-06 : ביום

מזמין הבדיקה : חברת אשדוד, רח' צירלסון 4 - תל אביב.

החומר לכדיקה : גב בית מס' 265 פשט 140 ית' דיור ביסית.

המידגם : בבואר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת העברת טיפ.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף בשך 24 שעות בימים 23-24-77-10

יבש בכל מקום בזמן הורקת המים

(ראה סקיצה בתעודתנו בש/96464)

שלמה מרובול

מנהל סניף באר שבע

העתק: סיבאל לבניה כפרית ב"ט.

באר שבע 77-11-04

30/

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים היא ארגון המייצג את כל הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב. מטרתה היא להגן על זכויות הסטודנטים, לשפר את תנאי לימודיהם ולהעניק להם שירותים שונים. התאחדות הסטודנטים היא ארגון חסרי כושר רווחה, כלכלי או מסחרי, ולכן היא פטורה מלשלם מס הכנסה.

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

א

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים היא ארגון המייצג את כל הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב.

מטרתה היא להגן על זכויות הסטודנטים, לשפר את תנאי לימודיהם ולהעניק להם שירותים שונים.

התאחדות הסטודנטים היא ארגון חסרי כושר רווחה, כלכלי או מסחרי, ולכן היא פטורה מלשלם מס הכנסה.

1

מינהל לבנייה בקניין היישובי והרשמי
תחום תכנון
מקדון בתאריך

42661-

מס' 9-11-1977

413151 סל' 69977, תל-אביב
715485 סל' 301, ת"ד
77534, 74841 סל' 1025, ת"ד

מס' 96470/ש - מס' א

77-10-06

ביום:

העתק

מכון התקנים הישראלי

המחלקה לבנין

תעודה

על

הוצאת גב

בדיקת

מזמין הבדיקה : חברת אשדוד, רח' צירלסון 4 - תל אביב.

החומר לבדיקה : גב בית מס' 452 משטח 140 יח' דיור בימית.

המידגם : מבנה ע"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת העברה מים.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים 11-12-10-77

יבש בכל מקום.

בזמן הורדת המים המדובבים פעלו כראוי.

(ראה סקיצה בתעודתנו מס' 96464/ש)

שלמה מרובל
מנהל סניף באר שבע

העתק מינהל לבנייה הכפרית כ"ס.

באר שבע 77-11-03

גס/

הערה : תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

9229

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה
התאחדות הסוחרים והמלאכה
התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

העתק

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

המחלקה לבנין

תעודה

על
רצפת גג

כדיקת

מס' א- 96469/בט

77-10-06 : ביום

מומין הבדיקה : חברת אסטרום, רח' צ'ירלסון 4 - תל אביב.

החומר לבדיקה : בית מס' 624 משטח 140 יח' ריור ביסית.

המידגם : נבחר ע"י ב"כ המכון.

סמות הבדיקה : מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 13-14-15-77-10

יבש בכל מקום.

בזמן הורדת המים המרדבים פעלו כראוי.

(ראה סקיצה בתעודתגור מס' 96464/בט)

שלמה טרובול
מנהל סניף באר שבע

העתק מיוהל לבניה כפרית ב"ס.

באר שבע 77-11-03

שב

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא"כיו
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

4266

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצפת גג

בדיקת

מס א- 96482/בש

ביום: 77-10-06

מומין הבדיקה : חברת אסטרום, רח' צירלסון 4 - תל אביב.

החומר לבדיקה : גג בית מס' 263 שטח 140 יח' דיור ביטית.

המידגם : בבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים 77-10-24-23

יבש בכל מקום.

בזמן הורדת המים המרזבים פעלו כראוי.

(ראה סקיצה בהערותיו בש/96455)

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק² מיבהל לבניה כפרית.
באר שבע 77-11-04
שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הגם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

117238

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המשרד הישראלי
מחלקת לבנייה בבית ויטוריה חדשים
מחלקת הנגב

מחלקת בתאריך

9-11-1977

לשירותי של
לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת נג

77-10-06 ביום:

מומין הבדיקה: חברה אשדוד, רח' צ'ירלסון 4 - תל אביב.

אסמ': הזמנה מלפריית

החומר לבדיקה: בית מס' 510 משמח 140 יח' דיור בימית.

המידגם: בבחיר ע"ה ב כ המכון.

מהות הבדיקה: פידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 14 שעות בימים 11-12-10-77

יבש בכל מקום.

בזמן הורקת המים המדגמים פעלו כראוי.

(סקיצה ראה תעודתו בש/96455)

שלמה פורבול
מנהל סניף באר שבע

המחוק: מינהל לבניה כפרית.

באר שבע 77-10-03

שג/

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים היא ארגון המייצג את כל הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב. מטרתה היא להגן על זכויות הסטודנטים, לשפר את תנאי לימודיהם ולהעניק להם שירותים ומועצה. התאחדות הסטודנטים היא ארגון חסר פיקול, כלכלי, הממומן על ידי תרומות ודמי חברות.

0-11-1073

דיון כללי

הדיון

ל

החלטות

החלטות

החלטות

החלטות

החלטות

החלטות

החלטות

החלטות

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

רצפת גב

בדיקת

ביום: 77-10-06

מומין הבדיקה: חברה אשכנז, רח' צירלסון 4 תל אביב.

החומר לבדיקה: בית מס' 254 משטח 140 יח' דיור בימית.

המידגם: נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים 77-10-12-11

יבש בכל מקום.

בזמן הורדת המים המוצגים פעלו כראוי.

(סקיצה ראה תעודתו בש/ 96455)

שלמה מרובל
מנהל סניף באר שבע

העמק: מינהל לבנייה כפרית ב"ש.
באר שבע 77-11-03
שב/

י"ג ע"ה ס' ע"ה

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Ν.Ε.Ε.Τ.

PLATE 5

15-27

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

9-11-1977

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצפת גג

כדיקת

ביום: 77-10-06

מוזמין הבדיקה: חברה אשדורם, רח' צ'ירלסון 4 - תל אביב.

התומר לבדיקה: בית מס' 254 משטח 140 יח' דיור בימית.

המידגם: בבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 77-10-14-13

יבש בכל מקום.

בזמן הדיקת המים המרזבים פעלו כראוי.

(סקיצה ראה תעודתנו בש/96455)

שלמה טרובל

מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כסרית ב"ס.

באר שבע 77-11-03

שב/

העתק

42661-

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

9-11-1977

לשירות של

לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצגת גג

בדיקת

מס א- 96459/ב

77-10-06 ביום:

חברת אשדוד, רח' צ'ירלסון 4 - תל אביב.

מומין הבדיקה :

גג בית 558 שטח 140 יח' דיור בימיה.

החומר לבדיקה :

בבית צ"י ב"כ המבון.

המידגם :

מירת העברת מים.

מהות הבדיקה :

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף בסוף 24 שעות בימים 13-14-10-77

יבש בכל מקום.

בזמן חורקת המים המצוינים פעלו כראוי.

(סקיצה ראה בתעודתנו ב/96455)

שלמה טרובל
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית.
באר שבע 77-11-03
טב/

187236

הצהרת סיוע

הצהרת סיוע: אני מצהיר כי כל המידע המופיע בדף זה נכון ונכון כפי שיש לי ידיעה. אני מצהיר כי כל המידע המופיע בדף זה נכון ונכון כפי שיש לי ידיעה. אני מצהיר כי כל המידע המופיע בדף זה נכון ונכון כפי שיש לי ידיעה.

פרטים אישיים

שם

ל

תאריך

מספר

מספר

מספר

מספר

פרטים נוספים

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-

4266 / 2/0
21.7.44
פס"ב
באר-שבע

אל: ח"כ גלן ג"א
מאת: מחלף פתח

הנדון: ח"כ ח"כ
14 מ"ה
96 מ"ה
ח"כ
ח"כ

14 רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון אלקטרוני פס"

לעבודה בקמ"ח 96 מ"ה

במשק / מושב ח"כ

לפי חוזה 40/60449/46 חקבלן אלסטרין

על סך 13408593 -

הערות:

/

חברת הסחור

לוח: 44 יערת ח"כ

העתק:

מהנדס אזורי יערת וס"נ

חקבלן אלסטרין

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס' 4266 / 44

באר-שבע

אלי: 44

מאמ: 44

הנדון: 44

44

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשבון חלקי/פופי מס' 44

לעבודה 44

במשק / מושב 44

למי חוזה 44

על סך 44

הערות: 44

לוחה: 44

הצחק: 44

מהנדס אזור: 44

הקבלן: 44

19.10.1977

לכבוד
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
רחוב ג' 13, הקריה,
תל-אביב.
א.ג.,

הנדון: חשבון חלקי טס' 15 לחוזה 40/60479/76
הקמת 96 יחידות דיור בימיה.

חיקף החוזה 15,663,080.- ל"י

1. לאחר גמר יסודות

4,813,280.-	=	150,415.-	×	32 יח"ד	
4,559,264.-	=	142,477.-	×	32 יח"ד	
4,305,152.-	=	134,536.-	×	32 יח"ד	
1,367,769.-	√ 10%	13,677,696.-			
2. גמר ייצור ממעל והתחלת הרכבה

4,813,280.-	=	150,415.-	×	32 יח"ד	
4,559,264.-	=	142,477.-	×	32 יח"ד	
4,305,152.-	=	134,536.-	×	32 יח"ד	
4,013,308.-	√ 30%	13,677,696.-			
3. לאחר הרכבת קומה א' - גמר

4,813,280.-	=	150,415.-	×	32 יח"ד	
4,559,264.-	=	142,477.-	×	32 יח"ד	
4,305,152.-	=	134,536.-	×	32 יח"ד	
1,367,769.-	√ 10%	13,677,696.-			
4. לאחר גמר הרכבת קומה ב'

לפי טעיף 3 - מירוט

1,094,215.- √ 8% × 13,677,696.-
5. לאחר גמר הרכבת קומה ג'

לפי מירוט בטעיף 3

1,641,323.- √ 12% × 13,677,696.-
6. גמר ריצוף

4,813,208.-	=	150,415.-	×	32 יח"ד	
4,559,264.-	=	142,477.-	×	32 יח"ד	
4,305,152.-	=	134,536.-	×	32 יח"ד	
1,094,215.-	√ 8%	13,677,696.-			

..2/..

Case
No. 100-10000
Date: 10/10/10
Page 1

STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF LOS ANGELES

IN SENATE

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE
DEPARTMENT OF
PUBLIC SAFETY
ON THE
MATTER OF THE
PROPOSED
LEGISLATION
RELATIVE TO THE
REGULATION OF THE
PRACTICE OF THE
PROFESSION OF
THE
NURSING

AND

THE
MATTER OF THE
PROPOSED
LEGISLATION
RELATIVE TO THE
REGULATION OF THE
PRACTICE OF THE
PROFESSION OF
THE
NURSING

AND

THE
MATTER OF THE
PROPOSED
LEGISLATION
RELATIVE TO THE
REGULATION OF THE
PRACTICE OF THE
PROFESSION OF
THE
NURSING

AND

THE
MATTER OF THE
PROPOSED
LEGISLATION
RELATIVE TO THE
REGULATION OF THE
PRACTICE OF THE
PROFESSION OF
THE
NURSING

AND

THE
MATTER OF THE
PROPOSED
LEGISLATION
RELATIVE TO THE
REGULATION OF THE
PRACTICE OF THE
PROFESSION OF
THE
NURSING

AND

THE
MATTER OF THE
PROPOSED
LEGISLATION
RELATIVE TO THE
REGULATION OF THE
PRACTICE OF THE
PROFESSION OF
THE
NURSING

7. לאחר גמר חרמבה אינטסלציה חשול וגברות

4542/450	4,813,208.-	=	150,415.-	×	32 יח"ד	30
3734310	4,559,284.-	=	124,477.-	×	32 יח"ד	30
4036080	4,305,152.-	=	134,536.-	×	32 יח"ד	30
7% ×	13,677,696.-					
	12,282,840.-					

957,438.-
859,798.-

8. לאחר קבלת מוקדמת

2.406640	2,707,470.-	=	150,415.-	×	18 יח"ד	16
2.279632	2,564,586.-	=	142,477.-	×	18 יח"ד	16
2.152579	2,421,648.-	=	134,536.-	×	18 יח"ד	16
5% ×	7,693,704.-					
	6,838,848.-					

311,942.-
384,685.-

82,080.- ✓

9. חידוק קרקע

10. חתיקרויות

97% × 323,304.-

97% × 1,581,000.-

312,604.-

1,553,570.-

13,728,623.- 13,408,593.-

13,849,005.- סה"כ

855.- סה"כ קבלנו

13,378,000.-

471,006.- סה"כ מביע

349,788



בבקר רב,

"אמצעים" חברה להנדסה בע"מ.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

אגף לבניה כפרית -

21.9.94

מחזור חג המולד

הנדון: ח-ב / 1304 = 1304

96 יח' 3 ג' 1 יח' 1

13

רצ"ב חננו מעבירים אליך/כם השבון חלקי/חופי ממ'

2'0' 96 2172

לעבודה

۱۴۲

במשק / מושב

$p \sim 50/c$

הקבלן

48/60449/76

לפי תרזה

18 13348835-

הערות :

לושה : 144

העתק :

פֿהנרס אָזוי דעם קל'ס

הקבלן אשכול

צוה"מ 1954

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס' 426 / 21.9.44

באר-שבע

אל: ג'א

מאת: מילא

הנדון: מ-1/10/44 בק"מ

96 יח' צ"ר יח'ג

13

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון אלקי/שומי פס'

בק"מ 96 יח'ג

לעבודה

במשק / מושב

א"ב-70

הקבלן

44/60449/46

למי חוזה

1354835

על סך

הערות:

מנהל המחוז

לוטת: 14/7

העתק:

מנהל אזור

הקבלן

19.9.1977

לכבוד
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים
רחוב ג' 13, הקריה
תל אביב
..2.א

הנדון: חשבון חלקי מס' 14 לחוק 40/60479/76
הקמת 96 יחידות דיור בימים.

חיקף החזרה 14,082,080.-

		<u>לחצי גמר יסודות</u>		1.
	4,813,280.-	=	150,415.- x 32 יח"ד ✓	
	4,559,264.-	=	142,477.- x 32 יח"ד ✓	
	4,305,152.-	=	134,536.- x 32 יח"ד ✓	
1,367,769.-	10% x 13,677,696.-			
		<u>גמר ייגור במסלול והחלפת חרבות</u>		2.
	4,813,280.-	=	150,415.- x 32 יח"ד ✓	
	4,559,264.-	=	142,477.- x 32 יח"ד ✓	
	4,305,152.-	=	134,536.- x 32 יח"ד ✓	
4,013,308.-	30% x 13,677,696.-			
		<u>לחצי חרבות קומה א' - גמר</u>		3.
	4,813,280.-	=	150,415.- x 32 יח"ד ✓	
	4,559,264.-	=	142,477.- x 32 יח"ד ✓	
	4,305,152.-	=	134,536.- x 32 יח"ד ✓	
1,367,769.-	10% x 13,677,696.-			
		<u>לחצי גמר חרבות קומה ג'</u>		4.
		לפי סעיף 3 - פירוט ✓		
1,094,215.-	8% x 13,677,696.-			
		<u>לחצי גמר חרבות קומה ג'</u>		5.
		לפי פירוט בסעיף 3 ✓		
1,641,323.-	12% x 13,677,696.-			
		<u>גמר דיגור</u>		6.
	3,910,790.-	=	150,415.- x 26 יח"ד ✓	
	3,704,402.-	=	142,477.- x 26 יח"ד ✓	
	3,497,936.-	=	134,536.- x 26 יח"ד ✓	
889,050.-	8% x 11,113,128.-			

..2/..

PLNAR

1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000

7. לחצי גמר הרבעה אינטרנציונלית השני ונגזרות

3,910,790.- = 150,415.- x יח"ד 26 ✓

3,704,402.- = 134,477.- x יח"ד 26 ✓

3,497,936.- = 134,536.- x יח"ד 26 ✓

777,918.-

7% x 11,113,128.-

8. לחצי קבלה בוקרמ

2,105,810 2,707,478.- = 150,415.- x יח"ד 18 1A

1994678 2,564,866.- = 142,477.- x יח"ד 18 1A

1883504 2,421,648.- = 134,536.- x יח"ד 18 1A

384,685.-

299,199

82,080.-

5% x 7,993,704.-

5% x 5.983992

9. הידוך קרקע10. התיקונים

97% x 323,304.-

97% x 1,581,000.-

312,634.-

1,533,570.-

13,378,835.-

-13,464,321.-

סה"כ

13,207,807.-

סה"כ קבלנו

250,521.-

סה"כ מביע

בכבוד רב,

"אמיר" חברה להנדסה בע"מ.

סגן-PLNAR לנא"ר בע"מ

פלנאר בע"מ
העבודה הכלל בוצעה
כחומר להשלוח עד
13.378.835
תאריך חתימה
20.9.77
חתימה

מדינת ישראל
משרד השיכון המסמך, תחבורה
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
מ.ד. 7021, מיקוד 61070

תאריך: 29.8.77

4266

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים
נחבולונתאדין
מ.ד. 7021
5-09-1977
לשם: אר ש'ס'ט
לשם: של

מספר:

סופס שינוי חוזה

מספר החוזה: 9040/60479/76

אל גזברות (2)

מאת: המחלקה האירגונית להתיישבות, עליות חדשות.

- א. פרטי הזיהוי:-
- | | | |
|----------|-----------|----------------|
| שם המחוז | שם היישוב | שם הקבלן |
| נגב | ימית | חב' אשדוד בע"מ |
- ב. הרכב החוזה הקיים:- 96 יח'
- | | | |
|------------|------------|------------|
| הקיים כ-6 | המחוקן כ-6 | השינוי כ-6 |
| 14,082,080 | 15,663,080 | 1,581,000 |
- ג. מהות השינוי: עיכון מחירים, תשלום החיקרויות
- ד. סעיף תקציבי: 90.60.784/01 - ישובים חדשים.

בברכה,

ד. כן-יהודה
חשב המשרד

ש. אבני
ראש המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

חתימת הקבלן

אשדוד
חברה להנדסה בע"מ
חתימה

29.8.77
תאריך

העתיקים

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לחכנון וביצוע
מר ג. אבני, ממונה על עליות חדשות
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז
אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א
גזברות (2)

מדינת ישראל
משרד השיכון
 אגף לבניה כפרית -

266/20

24.8.44

מס:

באר-שבע

מ"ר בן מ"א

מחל פנ"ב

אלי:

מאת:

הנדון: מ-ן ח"ק מס 12 בק"מ
 96 ח"ק י"מ

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשבון אלקי/טוטי מס'

בק"מ 96 ח"ק

לעבודה

י"מ

במשק / מושב

אסטרין

הקבלן

49/46 י"מ/60

למי חוזה

864-13207

על סך

הערות:

4/1 העתק מ-

לוח:


 מחנך המחוז

העתק:

מחנך וס'

מהנדס אזור

אסטרין

הקבלן

UNITED STATES

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D. C. 20250

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY

FOR LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D. C. 20250

TELEPHONE (202) 733-6000

TELETYPE (202) 733-6000

FACSIMILE (202) 733-6000

MAILING ADDRESS

WASHINGTON, D. C. 20250

ATTENTION: ASSISTANT SECRETARY

FOR LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D. C. 20250

TELEPHONE (202) 733-6000

TELETYPE (202) 733-6000

FACSIMILE (202) 733-6000

MAILING ADDRESS

WASHINGTON, D. C. 20250

ATTENTION: ASSISTANT SECRETARY

FOR LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D. C. 20250

TELEPHONE (202) 733-6000

TELETYPE (202) 733-6000

FACSIMILE (202) 733-6000

MAILING ADDRESS

WASHINGTON, D. C. 20250

ATTENTION: ASSISTANT SECRETARY

FOR LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D. C. 20250

TELEPHONE (202) 733-6000

TELETYPE (202) 733-6000

FACSIMILE (202) 733-6000

MAILING ADDRESS

WASHINGTON, D. C. 20250

ATTENTION: ASSISTANT SECRETARY

FOR LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D. C. 20250

מדינת ישראל
משרד השיכון
 אגף לבניה כפרית -

מס' 4366/24
 באר-שבע, 24.8.44

אל: מ"ה ג' ח"א
 מאת: מילן קלס

הנדון: מילן קלס ח"א 12 ק"מ
 96 ח"א

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשכון חלקי/סומי פט'
 לעבודה בק"מ 96 ח"א
 במשק / מושב ח"א
 למי חוזה 44/49/46 ח"א
 על סך 1302864 -
 הערות:


 מהנדס המחוז

לוטע: 44/48 ח"א

העתק:
 מהנדס אזור סביבה וט'
 הקבלן 44/48 ח"א

19.8.77

לכבוד
המנהל לבניה כפרים
וישובים חדשים,
הקריה, תל-אביב.
א.ב.,

הנדון: - חשבון חלקי מס. 13 לחוזה 40/60479/76
הקמת 96 יח"ד ביטוח

היקף החוזה: ₪ 14,082,080.-

1. לאחר גמר יסודות

32 יח"ד א' × 150,415.- =	4,813,280.-
32 יח"ד ב' × 142,477.- =	4,559,264.-
32 יח"ד ג' × 134,536.- =	4,305,152.-
10% × 13,677,696.-	1,367,769.-
2. גמר ייצור במפעל והחלפת הרכבה

32 יח"ד א' × 150,415.- =	4,813,280.-
32 יח"ד ב' × 142,477.- =	4,559,264.-
32 יח"ד ג' × 134,536.- =	4,305,152.-
30% × 13,677,696.-	4,013,308.-
3. לאחר הרכבה קומה א' - גמר

32 יח"ד א' × 150,415.- =	4,813,280.-
32 יח"ד ב' × 142,477.- =	4,559,264.-
32 יח"ד ג' × 134,536.- =	4,305,152.-
10% × 13,677,696.-	1,367,769.-
4. לאחר גמר הרכבה קומה ב'

לפי מרום בטעיה 3	8% × 13,677,696.-
1,094,215.-	
5. לאחר גמר הרכבה קומה ג'

לפי מרום בטעיה 3	12% × 13,677,696.-
1,641,323.-	
6. גמר ריצוף

26 יח"ד א' × 150,415.- =	3,910,790.-
26 יח"ד ב' × 142,477.- =	3,704,402.-
26 יח"ד ג' × 134,536.- =	3,497,936.-
8% × 11,113,128.-	889,050.-

Page 1 of 1
Date: 10/10/2010
Time: 10:10:10

STATE OF NEW YORK
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

IN SENATE

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCE
ON THE
REVENUE OF THE STATE FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 2009

THE REVENUE OF THE STATE FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 2009, WAS \$11,000,000,000.00, OR 11.0 PERCENT OF THE GROSS STATE PRODUCT.

THE REVENUE OF THE STATE FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 2009, WAS \$11,000,000,000.00, OR 11.0 PERCENT OF THE GROSS STATE PRODUCT.

THE REVENUE OF THE STATE FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 2009, WAS \$11,000,000,000.00, OR 11.0 PERCENT OF THE GROSS STATE PRODUCT.

THE REVENUE OF THE STATE FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 2009, WAS \$11,000,000,000.00, OR 11.0 PERCENT OF THE GROSS STATE PRODUCT.

THE REVENUE OF THE STATE FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 2009, WAS \$11,000,000,000.00, OR 11.0 PERCENT OF THE GROSS STATE PRODUCT.

7. לאחר גמר הרכבת אינסטלציה חשמל ונגרות

26 יח"ד x 150,415.- = 3,910,790.-

26 יח"ד x 124,477.- = 3,236,402.-

26 יח"ד x 134,536.- = 3,497,936.-

777,918.-

7% x 11,113,128.-

8. לאחר קבלת מוקדמת

18 יח"ד x 150,415.- = 2,707,470.-

18 יח"ד x 142,477.- = 2,564,586.-

18 יח"ד x 134,536.- = 2,421,648.-

128,288.-
~~384,685.-~~

902,490
854,862
807,216
5% x 7,693,704.-

82,080.-

2,564,586.-

9. חידוק קרקע

312,634.-

1,533,570.-

97% x 323,304.-

97% x 1,581,000.-

10. התקורות

13,207,864.-
~~13,464,321.-~~

סח"כ

13,207,800.-

סח"כ קבלנו

~~256,521.-~~

סח"כ מביע



בכבוד רב,

"אשרום" חברה להנדסה בע"מ.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1. RECEIVED
 2. RECEIVED
 3. RECEIVED
 4. RECEIVED

5. RECEIVED

6. RECEIVED
 7. RECEIVED
 8. RECEIVED
 9. RECEIVED

10. RECEIVED

11. RECEIVED

12. RECEIVED
 13. RECEIVED

RECEIVED
 DEPT. OF THE ARMY
 OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
 WASHINGTON, D. C.
 1918

1918

1918

מדינת ישראל

4266/-

משרד השכון והבנוי
המנהל לבניה כפרית
מחוז הנגב
באר-שבע

תאריך: 3 באוגוסט 1977

אל: מר א. בלף - ממונה עלחוזים ומכרזים
מאת: ש. רודניק - מ"מ מהנדס מחוז הנגב.

מספר:

הנדון: הגדלת חוזה 96 יח' - ימית 81/60479/7

נא להוציא הגדלת הזמנה לחברה אשרום לעבודה זו המסתכמת בסך 700,000 (שבע מאות אלף לירות) לפי הפרוט הבא:

יח'	כמות	מחיר	סה"כ
1. יטודות לקירות מספור לחצר או רחוב (0.16 מ"ק/מ"א)	340	119.-	40,460.-
2. קירות מספור לחצר חדר אורחים (0.19 מ"ק/מ"א)	340	228.-	77,520.-
3. אספקת גז מרכזית	96	291.-	27,936.-
4. לוח חשמל חצי אוטומטי "עוז-און" כולל נתיכים חצי אוטומטיים	96	423.-	40,608.-
5. טיח מותז בתחתית מהלכי מדרגות במקום שליכט+טיד	560	31.-	17,360.-
6. תוספת 2 ברזים למכונת כביסה במקום פקקים	96	40.-	7,680.-
סה"כ			211,564.-
7. עדכון מדד 4/75 ל-4/76	26.3%		55,641.-
סה"כ			267,205.-
8. הנחה לפי הטכס 76	8%		21,376.-
סה"כ			245,289.-
9. הידוק עמוק בשיטה דינמית לפי אשר מיום 27.6.76 מ ² 117 לבית א 16 יח'	2832	27.-	76,464.-
10. מסתורי כביסה לקומה ב ו-ג	64	1,300.-	83,200.-
11. כנ"ל לקומה א'	39	1,100.-	35,200.-
12. סגירת מרפסת	96	1,450.-	139,200.-
13. כנ"ל לשלב א'	56	1,450.-	84,100.-
סה"כ			663,993.-
סה"כ			36,007.-
סה"כ להגדלה			700,000.-

והוסף ע"ח התיקרויות

סעיפים 10-13 הנם למדד יוני 1977.

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE
FOR THE YEAR
1900

CHAPTER I.

SECTION 1. OF THE LAND OFFICE.

CHAPTER II. OF THE LAND OFFICE.

SECTION 1. OF THE LAND OFFICE.

SECTION 1. OF THE LAND OFFICE.	SECTION 2. OF THE LAND OFFICE.	SECTION 3. OF THE LAND OFFICE.	SECTION 4. OF THE LAND OFFICE.
1. OF THE LAND OFFICE.	2. OF THE LAND OFFICE.	3. OF THE LAND OFFICE.	4. OF THE LAND OFFICE.
5. OF THE LAND OFFICE.	6. OF THE LAND OFFICE.	7. OF THE LAND OFFICE.	8. OF THE LAND OFFICE.
9. OF THE LAND OFFICE.	10. OF THE LAND OFFICE.	11. OF THE LAND OFFICE.	12. OF THE LAND OFFICE.
13. OF THE LAND OFFICE.	14. OF THE LAND OFFICE.	15. OF THE LAND OFFICE.	16. OF THE LAND OFFICE.
17. OF THE LAND OFFICE.	18. OF THE LAND OFFICE.	19. OF THE LAND OFFICE.	20. OF THE LAND OFFICE.
21. OF THE LAND OFFICE.	22. OF THE LAND OFFICE.	23. OF THE LAND OFFICE.	24. OF THE LAND OFFICE.
25. OF THE LAND OFFICE.	26. OF THE LAND OFFICE.	27. OF THE LAND OFFICE.	28. OF THE LAND OFFICE.
29. OF THE LAND OFFICE.	30. OF THE LAND OFFICE.	31. OF THE LAND OFFICE.	32. OF THE LAND OFFICE.
33. OF THE LAND OFFICE.	34. OF THE LAND OFFICE.	35. OF THE LAND OFFICE.	36. OF THE LAND OFFICE.
37. OF THE LAND OFFICE.	38. OF THE LAND OFFICE.	39. OF THE LAND OFFICE.	40. OF THE LAND OFFICE.
41. OF THE LAND OFFICE.	42. OF THE LAND OFFICE.	43. OF THE LAND OFFICE.	44. OF THE LAND OFFICE.
45. OF THE LAND OFFICE.	46. OF THE LAND OFFICE.	47. OF THE LAND OFFICE.	48. OF THE LAND OFFICE.
49. OF THE LAND OFFICE.	50. OF THE LAND OFFICE.	51. OF THE LAND OFFICE.	52. OF THE LAND OFFICE.
53. OF THE LAND OFFICE.	54. OF THE LAND OFFICE.	55. OF THE LAND OFFICE.	56. OF THE LAND OFFICE.
57. OF THE LAND OFFICE.	58. OF THE LAND OFFICE.	59. OF THE LAND OFFICE.	60. OF THE LAND OFFICE.
61. OF THE LAND OFFICE.	62. OF THE LAND OFFICE.	63. OF THE LAND OFFICE.	64. OF THE LAND OFFICE.
65. OF THE LAND OFFICE.	66. OF THE LAND OFFICE.	67. OF THE LAND OFFICE.	68. OF THE LAND OFFICE.
69. OF THE LAND OFFICE.	70. OF THE LAND OFFICE.	71. OF THE LAND OFFICE.	72. OF THE LAND OFFICE.
73. OF THE LAND OFFICE.	74. OF THE LAND OFFICE.	75. OF THE LAND OFFICE.	76. OF THE LAND OFFICE.
77. OF THE LAND OFFICE.	78. OF THE LAND OFFICE.	79. OF THE LAND OFFICE.	80. OF THE LAND OFFICE.
81. OF THE LAND OFFICE.	82. OF THE LAND OFFICE.	83. OF THE LAND OFFICE.	84. OF THE LAND OFFICE.
85. OF THE LAND OFFICE.	86. OF THE LAND OFFICE.	87. OF THE LAND OFFICE.	88. OF THE LAND OFFICE.
89. OF THE LAND OFFICE.	90. OF THE LAND OFFICE.	91. OF THE LAND OFFICE.	92. OF THE LAND OFFICE.
93. OF THE LAND OFFICE.	94. OF THE LAND OFFICE.	95. OF THE LAND OFFICE.	96. OF THE LAND OFFICE.
97. OF THE LAND OFFICE.	98. OF THE LAND OFFICE.	99. OF THE LAND OFFICE.	100. OF THE LAND OFFICE.

SECTION 1. OF THE LAND OFFICE.

ב ב ר כ ה

ש. רודניק,
מ"מ מהנדס מחוז הנגב

העתקים:

מר ש. אבני - ראש המינהל
מר א. שטרן - ס/ראש המינהל
מר ג. אביבי - גזבר המנהל
מר ר. לשם - ממונה על עליות חדשות
מר י. זידה - מהנדס מחוז הערבה וסיני
פלנאר בע"מ - קסוח.

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס' 1266/21C

באר-שבע, 26.4.44

אל: מר. בן ג'א

מא: מר. בן ג'א

הנדון: מין חק' מס. 11 בקמג

י"א' ג

י"א' ג

11

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשבון חלקי/פזסי פס'

בקמג י"א' ג

לעבודה

י"א' ג

במשק / מושב

קמג 11

הקבלן

40/60449/46

811404840

על סך

הערות:

לוטה: 41 העגז מין

העתק:

מהנדס אזור בצרפת וס'נ

קמג 11

הקבלן

מנהל המחוז

20.7.77

לכבוד

המנהל לבניה כורים
ויטובים חרשים,
הקריה, תל-אביב,
א.נ.

הנדון - תכנון חלקי מס. 12 לחוצה 40/60479/76
תקפת 96 יח"ד בימים

חיקה וחזונו: 14,082,080.-

לחצר גמר יסודות

1.

32 יח"ד x 150,415.- = 4,813,280.- ✓
32 יח"ד x 142,477.- = 4,559,264.- ✓
32 יח"ד x 134,536.- = 4,305,152.- ✓
10% x 13,677,696.- ✓

1,367,769.-

גמר ייצור במפעל וחתולת הרכבה

2.

32 יח"ד x 150,415.- = 4,813,280.- ✓
32 יח"ד x 142,477.- = 4,559,264.- ✓
32 יח"ד x 134,536.- = 4,305,152.- ✓
30% x 13,677,696.- ✓

4,013,308.-

לחצר הרכבה קומה א' - גמר

3.

30 יח"ד x 150,415.- = 4,512,450.- ✓
30 יח"ד x 142,477.- = 4,274,310.- ✓
30 יח"ד x 134,536.- = 4,036,080.- ✓
10% x 12,822,840.- ✓

1,282,284.-

לחצר גמר הרכבה קומה ב' א'

4.

לפי מרום בטעף 3

8% x 12,822,840.- ✓

1,024,827.-

לחצר גמר הרכבה קומה ב' א'

5.

לפי מרום בטעף 3

12% x 12,822,840.- ✓

1,538,740.-

גמר ריצוף

6.

26 יח"ד x 150,415.- = 3,910,790.- ✓
26 יח"ד x 142,477.- = 3,704,402.- ✓
26 יח"ד x 134,536.- = 3,497,936.- ✓
8% x 11,113,128.- ✓

889,050.-

2-...



LENAR LTD. ק"ל לנאר בע"מ

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

7. לאחר גמר חרבה אינסולציה השל ונגרות

3,910,790.- x 150,415.- x 26

3,704,402.- = 142,477.- x 26

3,497,926.- = 134,536.- x 26

777,918.- ✓

7% x 11,113,128.- ✓

8. לאחר קבלה מוקדמת

902,490 2,707,470.- = 150,415.- x 18 ✓ 6

854,862 2,564,586.- = 142,477.- x 18 ✓ 6

807,216 2,421,648.- = 134,536.- x 18 ✓ 6

123,288
384,685.-

9% x 7,693,704.-

1,564,568

✓ 82,080.-

9. חידוק קרקע

✓ 312,634.-

1,833,570.-

10. חתיכות

97% x 323,304.-

97% x 1,381,000.-

11. 414 x 40
13,207,865.-

סה"כ

12,606,400.-

סה"כ קבלנו

601,465.-

ס ה"כ מגיע

בבנין דב,

"אמורס" חברה להנדסה בע"מ.

פלנאר בע"מ

העבודה הנל בוצעה

באופן לחיטוב

הבנין הנזכר

האדריכל

THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS.

I, the undersigned, a Notary Public in and for the State of Texas, do hereby certify that

the within and foregoing is a true and correct copy of the

original thereof, as the same appears from the records of my office.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and the seal of my office, at Dallas, Texas, this 1st day of January, 1901.

NOTARY PUBLIC

My Comm. Expires Jan. 1, 1902

My Comm. No. 12345

My Comm. No. 12345

My Comm. No. 12345

My Comm. No. 12345

My Comm. No. 12345

My Comm. No. 12345

My Comm. No. 12345

My Comm. No. 12345

My Comm. No. 12345

My Comm. No. 12345

My Comm. No. 12345

My Comm. No. 12345

My Comm. No. 12345

My Comm. No. 12345

My Comm. No. 12345

My Comm. No. 12345

My Comm. No. 12345

My Comm. No. 12345

My Comm. No. 12345

My Comm. No. 12345

My Comm. No. 12345

My Comm. No. 12345

My Comm. No. 12345

NOTARY PUBLIC
STATE OF TEXAS
COUNTY OF DALLAS
My Comm. No. 12345
My Comm. No. 12345

13 ביולי 1977

משרד השיכון
 מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 דאר נכנס
 נתקבל בתאריך
17-07-1977
 לטיפולו של
 לעיונו של

משרד השיכון
 מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 דאר נכנס
24-07-1977
 לתאריך
 לעיונו של

לכבוד
 מר י. צור
 המנהל לבניה כפרית
 משרד השכון
 הקריה/תל-אביב

א.נ.

הנדון: מחירי יחידות דיור 3 קומות

בהתאם להוראת מר ש. אבני ראש המנהל לבניה כפרית, נתנה הוראה לקבלן לבצע סגירת מרפסות מטבח לדירות בבנינים שלוש קומות.

אי לזאת, גדלה עלות הדירה ב-1200 ל"י ליחידה.

בכבוד רב,

ד. שטרן
 פלנאר בע"מ

העתקים מהנדס המחוז
 מר י. זיידה
 מר א. בר אילן

UNITED STATES
DEPARTMENT OF COMMERCE
BUREAU OF STANDARDS
WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE BUREAU OF STANDARDS WASHINGTON, D. C.	
17-07-1077	
DATE	17-07-1077
BY	[Signature]
FOR	

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE - BUREAU OF STANDARDS
WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE - BUREAU OF STANDARDS
WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES

UNITED STATES
DEPARTMENT OF COMMERCE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
BUREAU OF STANDARDS
WASHINGTON, D. C.

AIR MAIL

Bureau of Standards
U. S. Department of Commerce

13 ביולי 1977



לכבוד
 חברת אשדוד בע"מ
 רחוב צירלסון 4
 תל - אביב

לידי מר י. סימציט

א.נ.

הנדון: הריסים במבנים שלוש קומות
 שלב א ו-ב - ימית.

בהתאם להוראת ראש המנהל יש לבצע סגירת מרפסות מטבח בכל הבתים שלוש קומות
 בחת רובע ב' (הנמצאים בבניה) וכן בדירות לפי הרשימה הבאה:

בית	קומה		
	א	ב	ג
170	2	2	1
171	2	2	-
172	2	2	2
173	2	2	1
174	-	2	2
175	1	2	2
176	2	2	1
177	1	2	-
177/א	2	2	2
178	-	2	-
178/א	-	2	2
179	-	2	2
179/א	2	2	1
	16	26	16

בקשר לפרטים ומחיר נא לתאם עם מר א. בר-אילן בשטח.

בכבוד רב,

ד. שטרן
 פלנאר בע"מ

העתקים: מהנדס המחוז
 מר י. זיידה
 מר ע.מ. אבני
 מר א. בר-אילן

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

4266/210 פס

22.6.74 באר-שבע

אל: מר בן א"א

פאח: מלך בן-מלך

הנדון: מלך מלך מ.ס. 10.10.74
מלך מלך מלך

10

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבוני חלקי/מגבי פס'

הקמח מלך מלך מלך

לעבודה

מלך

במשק / מושב

אסטרין

הקבלן

40/60449/46

למי חוזה

811191543 -

על סך

הערות:

לוח: 4/1 חתך מלך

העתק:

הערה מלך

מהנדס אזור

אסטרין

הקבלן

מחנכים המחוז

אגף לבניה כפרית -

22. 6. 1947

אליהם

2072 sheet: RKD

הנדון: מ.מ. 15.11.70

27. 28. 29.

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/בנמי פס' 16

לעבודה

במשק / מושב

למי חזרה 45/60 י"ג/י"ג הקבלון 012534

למי חוזה
על סך

הערות :

לוח: 14/7 מ

: 2007

מהנדס אזור

1925

מלך המלכות

20.6.1977

לכבוד
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים
רחוב ג' הקריה,
תל - א - ב.י.ב.
א.ג.,

הנדון: הטבון חלקי פס" 10 לחוצה 40/60479/76
הקפה 96 יחידות דיור בימית.

היקף החוצה 14,082,080.- ל"י.

		<u>לאחר גמר יסודות</u>		1.
4,813,280.-	=	150,415.-	× 32 יח"ד	✓
4,559,264.-	=	142,477.-	× " 32	✓
4,305,152.-	=	134,536.-	× 2 32	✓
1,367,769.-	10% ×	13,677,696.-		
		<u>גמר ייצור במפעל ותחילת הרכבה</u>		2.
4,813,280.-	=	150,415.-	× 32 יח"ד	✓
4,559,264.-	=	142,477.-	× " 32	✓
4,305,152.-	=	134,536.-	× " 32	✓
4,013,308.-	30% ×	13,677,696.-		
		<u>לאחר הרכבה קומה א' - גמר</u>		3.
4,512,450.-	=	150,415.-	× 30 קומ"ד	✓
4,274,310.-	=	142,477.-	× " 30	✓
4,036,080.-	=	134,536.-	× " 30	✓
1,282,284.-	10% ×	12,822,840.-		
		<u>לאחר גמר הרכבה קומה ב'</u>		4.
		לפי פירוש בסעיף 3		
1,025,827.-	8% ×	12,822,840.-		
		<u>לאחר גמר הרכבה קומה ג'</u>		5.
		לפי פירוש בסעיף 3		
1,538,740.-	12% ×	12,822,840.-		
		<u>גמר ריצוף</u>		6.
3,609,960	3,910,790.-	=	150,415.- × 26 24	
3,419,448	3,704,402.-	=	142,477.- × " 26 24	
3,228,864	3,497,936.-	=	134,536.- × " 26 24	
820,662.-	8% ×	11,113,128.-		
889,050.-		10,258,212.		

..2/..

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7. לאחר בפר חרובה אינטסליציה חשכל ונגרות

	3,309,130.-	3,910,890.-	= 150,415.-	x יח"ד	26	12
	3,134,494.-	3,704,402.-	= 142,477.-	x "	26	12
658,239	2,959,292.-	3,497,936.-	= 134,536.-	x "	26	12
777,918.-	7% x 11,113,128.-	9,403,416				

82,080.- ✓

8. חירוק קרקע

9. חתיקרויות

312,634.- ✓

97% x 322,304.-

1,226,856.-

80% x 97% x 1,581,000.-

11,191,543.-

12,606,466.-

10,017,629.-

11,842,884.-

סח"כ

סח"כ קבלנו

1,143,914.-

763,582.-

סח"כ מגיע

הערה:
א.ל.ש.ל. ע"י משרד הסכום,
באמצעות אתר ה'ב' ה'א'ל'ה ה'א'ל'ה

בכבוד רב,

"אשרוס" חברה להנדסה בע"מ.

פלנאר בע"מ

העבודה הנל בוצעה

מאושר לתשלום סך 11,191,543

חתימות המפקח:

האריך:

26.6.77

מדינת ישראל

משרד השיכון

מסגרת כלכלית לכונייה כפרית וישובים חדשים

4966-

משרד השיכון
המנהל הכללי
מחוז הדרום
תאריך: 30-05-1977
לשם: מר ד. ל...
מאת: מר א. בלף

תאריך: 5.5.77

מספר: 81/60479/76

הנדון: הגדלת/אגירת חרזה 81/60479/76

העבודה - 96 יח' דיור

המקום - ימית

הקבלן - חב' אשטרום בע"מ

מהות השנוי - התיקרויות

כסך - 1,663,080 ל"י

נא להגדיל את החרזה הנדון,

- 14,000,000 ל"י

ערך החרזה עתה

ז"ח 15,663,080 ל"י

ההגדלה היא לצורך כצו: -

ל"י 82,080.-

במכתבנו מיום 1.5.77 בקשנו הגדלה ב-

ל"י 1,581,000.-

עדכון המחירים והתיקרויות משוערים בזמן הבצוע

ל"י 1,663,080.-

סה"כ להגדלה

6

א. בלף

מסונה על חוזים ומכרזים

העתקים:

מהנדס מחוז - הנגב

הקבלן -

4266

מדינת ישראל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021, מיקוד 61070

13-06-1977

האוצר

תאריך: 6.6.77

מספר:

מספר החוזה: 9040/60472/76

אל: גזברות (2)

מאת: המחלקה האירגונית להתיישבות, עליות חדשות.

א. פרטי הזיהוי:-

שם המחוז	שם היישוב	שם הקבלן
----------	-----------	----------

נגב

ימית

הנ' אשורם בע"מ

ב. הרכב החוזה הקיים:-

96 יח"ד

השינוי ב-5

המתקן ב-5

הקיים ב-5

5 82,080

14,082,080

14,000,000

ג. מהות השינוי:

עבור הידוק קרקע ל-96 יח"ד סימול תחומה יתוקן ל-9040
(במקום 9051)

ד. סעיף תקציבי: 90.60.787/01 - בנייה בימית

בברכה,

ד. כן-יהודה
חשב המשרד

ש. אכני
ראש המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

חתימת הקבלן

העתיקים

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
מר ג. אביבי, ממונה על עליות חדשות
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז נגב
אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א
גזברות (2)

חברה להנדסה בע"מ
חשבוניות

6.6.77
תאריך

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

מדינת ישראל
משרד המינהל לבנייה כפרית
וליישובים חדשים
תל-אביב
ת.ד. 7021, מיקוד 61070

תאריך: 5.6.77

00002.00

סופס טכני חוזה

מספר החוזה: 40/60479/76

החלטה

76-77

1328-40

89278

א. גזברות (2)

מאת: המחלקה האירגונית להתיישבות, עליות חדשות.

א. פרטי הדיור:-

שם המחוז

נגב

שם הישוב

ימית

שם הקבלן

חב' אסטרום בע"מ

ב. הרכב החוזה הקיים:- 96 יח"ד

הקיים ב-5

14,000,000

המתוקן ב-5

14,082,080

השינוי ב-5

82,080

ג. מהות השינוי:

עבור הידוק קרקע ל-96 יח"ד סימול החוזה יתוקן ל-9040 במקום (9081)

ד. סעיף תקציבי: 90.60.787/01 - בניית בימית

בברכה,

ד. בן-יהודה
חשב המשרד

ש. אבני
ראש המינהל לבנייה כפרית
וליישובים חדשים

חתימת הקבלן

א. אשתימון
חברה להנדסה בע"מ

6.6.77
תאריך

העתיקים

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וכיצוע
מר ג. אביבי, ממונה על עליות חדשות
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז הנגב
אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ח"א
גזברות (2)

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס' 4266 / 210

באר-שבע 1.6.44

אל: הרב חיים גרשון
מאמ: חתום פלג

הנדון: ח-ן חת' 9.04.44
96' ח' 2' ח' 1'

9

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשבון אלקי/דמי פס'

הקמ"ח 96' ח' 2'

לעבודה

ח' 1'

במשק / מושב

א"ס 100

הקבלן

81/60449/46

למי חוזה

810017629 -

על סך

הערות:

מנהל המזון

לוט: ח' 1' חת' ח-ן

הצחק:

הצחק יוס'ן

מנהל מזון

א"ס 100

הקבלן

20.5.1977

למכור
המכסות לבניה כפרים
ויטורים וטורים
רחוב ג' 13,
הערים, חל-הביב.
...2.8

המכסות חמון חלקי מס' 40 לחודש 40/60479/76
מסמך 96 יחידות פירור בימים.

מיקף חמון 14,000,000.- ל"י.

1. למכור במחיר יחידות
4,813,280.- = 150,415.- x 32 יח"י ✓
4,550,264.- = 142,477.- x 32 ✓
4,305,152.- = 134,536.- x 32 ✓
✓ 1,357,769.- 105 x 13,677,696.-

2. במחיר יחידות במחיר המכסות חמון
4,813,280.- = 150,415.- x 32 יח"י 30 ✓
4,550,264.- = 142,477.- x 32 30 ✓
4,305,152.- = 134,536.- x 32 30 ✓
3,846,852 ✓ 30 x 13,677,696.-
4,103,308.- 12,882,840

3. למכור חמון קומה א' - במחיר
4,061,205.- = 150,415.- x 27 ✓
3,846,852 = 142,477.- x 27 26 ✓
3,497,936.- = 134,536.- x 26 ✓
✓ 1,140,602.- 105 x 11,406,020.-
12,263,543

4. למכור במחיר חמון קומה ג'
לפי פירור במיקף 3
✓ 8% x 11,406,020.-
11,263,543

5. למכור במחיר חמון קומה ג'
לפי פירור במיקף 3
✓ 12% x 11,406,020.-
11,263,543

6. במחיר יחידות
3,309,130.- = 150,415.- x 22 ✓
3,134,494.- = 142,477.- x 22 ✓
2,959,792.- = 134,536.- x 22 ✓
✓ 752,273.- 8% x 9,403,416.-

...2/..

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

לחבר גמר תרומה איגודית חסד וחסד

1,804,980	3,309,130.-	=	150,415.-	x	22	12
1,409,424	3,134,464.-	=	142,477.-	x	22	12
349,039	1,614,432	=	134,536.-	x	22	12
656,239.-	7% x 9,403,416.-					
	5,129,186					

.7

תמיכיות

312,634.-	97% x 322,304.-
1,226,856.-	97% x 88% x 1,581,000.-

.8

10,014,629	11,842,884.-	סה"כ
	8,939,309.-	סה"כ קבלנו
	2,903,684.-	סה"כ מניע

הערה:
הנ"ל מ"מ משרד הבריאות
מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

מבזר רב,

א. מנחם - מנהל תחנת ב"מ .

פלנאר בע"מ

העבודה הנ"ל בוצעה

מאושר לחשבות סד

חתימת המפקח:

מאריך:

[Handwritten signature]

מס' תעודת זהו: 123456789
תאריך: 15.05.2018
מקום: תל אביב

שם: ד"ר יעקב יצחק
מס' זהו: 987654321
תאריך: 10.06.2018

מס' זהו: 111111111
תאריך: 01.07.2018
מס' זהו: 222222222
תאריך: 15.08.2018
מס' זהו: 333333333
תאריך: 01.09.2018

מס' תעודת זהו: 123456789
תאריך: 15.05.2018
מקום: תל אביב

42661 -
מדינת ישראל
משרד השיכון

הפיננאל לכנייה כפרית וישובים חדשים

תאריך: 1.5.77

מספר: 81/60479/76 /1570

אל: מר ר. לשם

מאת: מר א. בלף

משרד השיכון
מנהל רישום ופיקוח יישובים חדשים
מחוז הנגב
דואר תל אביב
תאריך: 11-05-1977
לשירות: מר ר. לשם
לעיון: מר א. בלף

הנדון: הגרלה / חקשפת חרזה 81/60479/76

העבודה - הקמה 96 יח"ד

המקום - ימית

הקבלן - חברת אשטרום בע"מ

מהות השנוי - הידוק קרקע

כסך - 82,080.- ל"י

נא להבטיח את החרזה הנדון,

- 14,000,000.- ל"י

ערך החרזה עתה

14,082,080.- ל"י

ההגרלה היא לצורך בצרע: -

עבור הידוק קרקע למיצוע 96 יח"ד.

$3040 \text{ מ"ר} \times 27.- \text{ ל"י} = 82,080.- \text{ ל"י}$

העבודה לפי הנחיות של מהנדס סדרוקה.

62

א. בלף
ממונה על חוזים ומכרזים

העתיקים:
מהנדס מחוז - הנגב
הקבלן -

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית -

מס' 4266/ע"ס

בפר-שכר 25.4.44

אל: מר בן ג'א
סמא: מחל פנא

הנדון: ת.ח.ל. מ.ס.9 הקמ"ג
90 יח"ז יח"ג

9

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כס חשבון אלקי/פדסי פס'

הקמ"ג 90 יח"ז

לעבודה

יח"ג

במשק / מושב

אטסרופ

הקבלן

40/60449/46

למי חוזה

88939288-

על סך

הערות:

מנהל המחוז

לוטס: 14/ העצק ח/

העתק:

העצק וס"ל

מהגם אזור

אטסרופ

הקבלן

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

VOLUME 111, PART 1, 1981

Edited by J. H. J. VAN DEN BERG

Published by the Royal Anthropological Institute

11, BEDFORD SQUARE, LONDON, W.C.1A 3EF

Subscription prices (including postage) are as follows:

Volume 111, Part 1, 1981, £12.00 (US \$24.00)

Volume 111, Part 2, 1981, £12.00 (US \$24.00)

Volume 111, Part 3, 1981, £12.00 (US \$24.00)

Volume 111, Part 4, 1981, £12.00 (US \$24.00)

Volume 111, Part 5, 1981, £12.00 (US \$24.00)

Volume 111, Part 6, 1981, £12.00 (US \$24.00)

Volume 111, Part 7, 1981, £12.00 (US \$24.00)

Volume 111, Part 8, 1981, £12.00 (US \$24.00)

Volume 111, Part 9, 1981, £12.00 (US \$24.00)

Volume 111, Part 10, 1981, £12.00 (US \$24.00)

Volume 111, Part 11, 1981, £12.00 (US \$24.00)

Volume 111, Part 12, 1981, £12.00 (US \$24.00)

Volume 111, Part 13, 1981, £12.00 (US \$24.00)

Volume 111, Part 14, 1981, £12.00 (US \$24.00)

Volume 111, Part 15, 1981, £12.00 (US \$24.00)

Volume 111, Part 16, 1981, £12.00 (US \$24.00)

Volume 111, Part 17, 1981, £12.00 (US \$24.00)

Volume 111, Part 18, 1981, £12.00 (US \$24.00)

20.4.1977

לכבוד
המנהל לבניה כפרים
וישובים חדשים
רחוב ג' 13
תקריה תל-אביב

א.ג.

הנדון: הסכום חלקי מט' 9 לחוזה 40/60479/76
הקמת 96 יחידות דיור בימים

היקף החוזה: 14,000,000.-

		1.	לאחר גמר יטודות
			32 יח"ד א' = 150,415.-
			32 יח"ד ב' = 142,477.-
			32 יח"ד ג' = 134,536.-
1,367,769.-			✓ 10% x 13,677,696.-
		2.	גמר ייצור במפעל והחלפת הרכבה
			32 יח"ד א' = 150,415.-
			32 יח"ד ב' = 142,477.-
			32 יח"ד ג' = 134,536.-
			✓ 30% x 13,677,696.-
4211620			
3989356			
3767008			
11.967.984			
3.590.395			
4,103,308.-			
		3.	לאחר הרכבה קומה א' - גמר
			23 יח"ד א' = 150,415.-
			23 יח"ד ב' = 142,477.-
			22 יח"ד ג' = 134,536.-
			✓ 10% x 9,696,308.-
969,630.-			
		4.	לאחר גמר הרכבה קומה ב'
			למי פרוט הסעיף 3
			✓ 8% x 9,696,308.-
775,704.-			
		5.	לאחר גמר הרכבה קומה ג'
			למי פרוט בסעיף 3
			✓ 12% x 9,696,308.-
1,163,556.-			
		6.	גמר ריצוף
			14 יח"ד א' = 150,415.-
			14 יח"ד ב' = 142,477.-
			14 יח"ד ג' = 134,536.-
			✓ 8% x 5,983,992.-
478,719.-			

2./.

[Handwritten signatures and dates]
29.4.77

לאחר גמר הרכבת אינסטלציה חשמל ונגרות

.7

12 יח"ד x 150,415.- = 1,804,980.-

12 יח"ד x 142,477.- = 1,709,724.-

12 יח"ד x 134,536.- = 1,614,432.-

7% x 5,129,136.-

359,039.-

החיקריות

.8

ע"ח (322,304.- x 75% x 97%

234,476.-

8,939,288

9,452,201.-

8,098,200.-

1,354,001.-

סה"כ

סה"כ קבלנו

סה"כ מגיע

פלנאר בע"מ

העבודה הנ"ל בוצעה

מאושר לחשום ע"י 8939288

החיות המפקח

תאריך: 24/4/77

בכבוד רב,

"אשרום" הברה להנדסה בע"מ.

29.4.77

1. הכנסות ממיסים
 2. הכנסות מריבית
 3. הכנסות מכרטיסי אשראי
 4. הכנסות ממיסים

5. הכנסות מריבית
 6. הכנסות מכרטיסי אשראי

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

הכנסות ממיסים הכנסות מריבית הכנסות מכרטיסי אשראי הכנסות ממיסים
--

הכנסות ממיסים

מדינת ישראל

משרד השכון
המנהל לבניה כפרית וישובים
חדשים

מחוז הנגב
באר-שבע

תאריך: 13 באפריל 1977

מספר: 4266 ז

אל: מר גלף - ממונה על חוזים ומכרזים

מאת: ש. רודניק, מהנדס מחוז הנגב

הנדון: 96 יחידות בימית - חוזה 81/60479/76
43 יחידות בימית - חוזה 81/60463/76

רצ"ב מועבר אליך חומר להגדלת החוזים הנ"ל עם אטסרונם עבור עבודות הדוק קרע שבוצעו בהתאם להנחיות אינג' פורוקת.

לחוזה 81/60479/76 - 3040 מ"ר א - 27.- ל"י = 82,080.- ל"י
לחוזה 81/60463/76 - 3418 " - 27.- ל"י = 92,286.- ל"י.

בברכה,

ש. רודניק
מהנדס מחוז הנגב

העתיקים:

מר שטרן - מנהל האגף
מר לשם - הממונה על חתיטבויות חדשות
מר י. זיידה - מהנדס אזור הערבה וסיני
פלנאר בע"מ - פקוח

UNIT 1000
UNIT 1000
UNIT 1000
UNIT 1000

UNIT 1000

UNIT 1000
UNIT 1000

UNIT 1000
UNIT 1000

UNIT 1000
UNIT 1000

UNIT 1000
UNIT 1000

UNIT 1000

UNIT 1000
UNIT 1000

UNIT 1000

UNIT 1000
UNIT 1000
UNIT 1000
UNIT 1000

4266

שטרומ

חברה להנדסה בע"מ



ASHTROM

ENGINEERING CO. LTD.

Date: 20.3.1977 תאריך:

Our Ref.: מספרנו:

לכבוד
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
רחוב ג' 13,
הקריה, תל-אביב.

א.נ.,

הנדון: חשבון חלקי מס"8 לחוזה 40/60479/76
הקמת 96 יחידות דיור בימית.

היקף החוזה 14,000,000.- ל"י

1. לאחר גמר יסודות

4,813,280.-	=	150,415.-	×	32 יח"ד	✓
4,559,264.-	=	142,477.-	×	" 32	✓
4,305,152.-	=	134,536.-	×	" 32	✓
1,367,769.-	10% ×	13,677,696.-			

2. גמר ייצור במפעל והתחלת הרכבה

4,512,450.-	=	150,415.-	×	30 יח"ד
4,274,310.-	=	142,477.-	×	" 30
4,036,080.-	=	134,536.-	×	" 30
3,846,852.-	30% ×	12,822,840.-		

3. לאחר גמר הרכבה קומה א'

2,406,600	3,008,300.-	=	150,415.-	×	20 יח"ד	✓
2,249,632	2,849,540.-	=	142,477.-	×	" 20	✓
1,553,504	2,690,720.-	=	134,536.-	×	" 20	✓
656,948	854,856.-	10% ×	8,548,560.-			
			6,564,446			

4. לאחר גמר הרכבה קומה ב'

לפי פרוט בסעיף 3

8% × 8,548,560.-

6.564.776

5. לאחר גמר הרכבה קומה ג'

לפי פרוט בסעיף 3

12% × 8,548,560.-

6.564.776

..2/..

HEAD OFFICE: TEL-AVIV, 4, ZIRELSON ST., TEL. 443181 מל. 4
ASHOOD PLANT: INDUSTRIAL ZONE, P.O. 89, TEL. 22204 מל. 89
BRANCH: JERUSALEM, 60, HANVIEM ST., TEL. 231429 מל. 60
CABLES: ASHTROM TELAVIV מכרקים: אשטרומ תל אביב

		גמר ריצוף		6.	
2,015,810.-	1,304,980	=	150,415.-	× יח"ד	14 1/2
1,994,678.-	1,409,224	=	142,477.-	× "	14 1/2
1,883,504.-	1,614,432	=	134,536.-	× "	14 1/2
5,983,992.-	8% ×				
478,719.-					

		לאחר גמר הרכבת אינסטלציה חשמל ונגרות		7.	
1,504,150.-		=	150,415.-	× יח"ד	10 ✓
1,424,770.-		=	142,477.-	× "	10 ✓
1,345,360.-		=	134,536.-	× "	10 ✓
4,274,280.-	7% ×				
299,199.-					

		החיקריות		8.	
322,304.-	97% × 65% ×				
ע"ח					
203,212.-					

סה"כ
8,760,318.-
8,494,052.-

סה"כ קבלנו
7,211,600.-

סה"כ מגיע
1,548,718.- ל"י

בכבוד רב,

"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ.

פלמאר בע"מ
העבודה הניל בוצעה

מאוסר להשלוח
חתימה הנכונה:
חאריד:
77/תל

האוצר
מס חשבונו שולם
מס' האישור 2661/9

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס' 1266/א

באר-שבע

אלי: 1266/א

מאת: 1266/א

הנדון: תאריך: 12.11.88

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשבון חלקי/פומי פס' 8

לעבודה: 1266/א

במשק / מושב: 1266/א

למי חוזה: 1266/א

על סך: 8098296

הערות:

לוטס: 1266/א

העתק: 1266/א

מהנדס אזור: 1266/א

הקבלן: 1266/א

מנהל המחוז

20.3.1977

861211

לכבוד
המינהל להגנה כספית
ויטובים חשבים
רחוב ג' 13,
הקריה, תל-אביב.

הנדון: הסכום חלקי סך 8 לחוזה 40/60479/76
הקמת 96 יחידות דיור בימית.

א.ב.א.

חיקף החוזה 14,000,000.- ל"י

1. לאחר גמר יסודות
32 יח"ד × 150,415.- = 4,813,280.-
32 " × 142,477.- = 4,559,264.-
32 " × 134,536.- = 4,305,152.-
10% × 13,677,696.- = 1,367,769.-

2. גמר ייצור כחמסל וחומלת הרכבה
30 יח"ד × 150,415.- = 4,512,450.-
30 " × 142,477.- = 4,274,310.-
30 " × 134,536.- = 4,036,080.-
30% × 12,822,840.- = 3,846,852.-

3. לאחר גמר הרכבה קומה א'
28 יח"ד × 150,415.- = 4,211,620.-
20 " × 142,477.- = 2,849,540.-
20 " × 134,536.- = 2,690,720.-
10% × 8,548,560.- = 854,856.-
656,948

4. לאחר גמר הרכבה קומה ב'
לפי פרוט בסעיף 3
8% × 8,548,560.- = 683,884.-
656,948

5. לאחר גמר הרכבה קומה ג'
לפי פרוט בסעיף 3
12% × 8,548,560.- = 1,025,827.-
656,948

..2/..

100-444444-100
100-444444-100
100-444444-100
100-444444-100

4-6-10

100-444444-100
100-444444-100

100-444444-100

100-444444-100
100-444444-100
100-444444-100
100-444444-100
100-444444-100

100-444444-100
100-444444-100
100-444444-100
100-444444-100
100-444444-100

100-444444-100
100-444444-100
100-444444-100
100-444444-100
100-444444-100

100-444444-100
100-444444-100

100-444444-100
100-444444-100

		נמר דיבור		.6	
1,804,980	2,015,810.-	=	150,415.-	x יח"ד 14	12
1,409,424	1,994,678.-	=	142,477.-	x "	14 12
1,414,432	1,883,204.-	=	134,536.-	x "	14 12
410,331.-					
478,719.-	8% x 5,983,992.-				
	5,129,136				

		לאחר נמר הרכבה אינסטלציה חשמל ונגרות		.7	
	1,504,150.-	=	150,415.-	x יח"ד 10	
	1,424,770.-	=	142,477.-	x "	10
	1,345,360.-	=	134,536.-	x "	10
299,199.-	7% x 4,274,280.-				

		התקדויות		.8	
203,212.-		97% x 65% x	322,304.-	ע"ח	

8,494,052.-

8,760,318.-

סה"כ

7,211,600.-


סה"כ קבלנו

1,548,718.- ל"י

סה"כ מביק

מכבוד רב,

"אשדוד" חברה להנדסה בע"מ.

פירוק בע"מ
העבודה הנל בוצעה
 מאוסר לחשבות סך 8,494,052
 חתימת המפקח: 
 תאריך: 17.10.77

האוצר
 מס חשבותו ל"י
 מס' האישור 2661/9

[Faint, mostly illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text appears to be organized into several paragraphs.]

10-11-1944	
10-11-1944	
10-11-1944	10-11-1944
10-11-1944	10-11-1944
10-11-1944	10-11-1944

10-11-1944
 10-11-1944
 10-11-1944

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

4266 / 210

25.11.84 באר-שבע

Кл. 11. 21. 11.

25) 1/2 : 1/4

הגדרות: מן חלקי שם

מ' א'	ש' א'
-------	-------

7

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון אלקי/חותי מס'

3' 0' 2N 2
1' 1' 1N 1

לעבודה

במסע / מושב

$p_1 \sim 6e/c$

הקבלו

40/6047g/76

לפי חרזה

6449950

על סך...

העירות :

סגורס המור

מחבר: ד"ר ח'מל'ה

לוטה: 1/4 פסגה מ.י.

העתק :

101 22782

פּוֹלֵד'ס אָוּר

p12 Calc

הקבלן

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית -

מס' _____

באר-שבע, _____

אלי: _____

מאת: _____

הנדון: _____

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/חשבי חס' _____

לעבודה _____

במשק / מושב _____

למי חוזה _____ הקבלן _____

על סך _____

הערות: _____


מנהל המחוז

לוחה: _____

העתק: _____

מהגדרם אזור _____

הקבלן _____



20.2.77

לכבוד
המנהל לבניה כפרים
וישובים חדשים
רחוב ג' 13
השרה חל-אביב
א.נ.

הנדון: חשבון חלקי מס' 7 לחוזה 40/60479/76
הקפה 96 יח"ד בימים

היקף החוזה: 14,000,000.-

		<u>לאחר גמר יסודות</u>	1.
	4,813,280.-	= 150,415.- x 32 יח"ד	
	4,559,264.-	= 142,477.- x 32 יח"ד	
	4,305,152.-	= 134,536.- x 32 יח"ד	
1,367,769.-	10% x	13,677,696.-	
		<u>גמר ייצור בטסקלא והחלת חרבה</u>	2.
2699941.5	3,760,375.-	= 150,415.- x 25 יח"ד	23
2,840,340	3,564,425.-	= 142,477.- x 25 יח"ד	20
2,640,720	3,363,400.-	= 134,36.- x 25 יח"ד	20
3,205,710.-	30% x	10,685,700.-	
		<u>לאחר גמר חרבה קומה א'</u>	3.
	2,406,640.-	= 150,415.- x 16 יח"ד	
638,432	2,270,632.-	= 142,477.- x 16 יח"ד	14
683,894.-	1,833,504	= 134,536.- x 16 יח"ד	14
	10% x	6,838,848.-	
		<u>לאחר גמר חרבה קומה ב'</u>	4.
		לפי מרום בטקוף 3	
502,785	8% x	5,838,848.-	6,284,822
547,107.-			
		<u>לאחר גמר חרבה קומה ג'</u>	5.
		לפי מרום בטקוף 3	
754,178	12% x	6,838,848.-	6,284,822
820,661.-			

2./.

1941

STATE OF NEW YORK
COUNTY OF ALBANY
JAMES A. HARRIS
JAMES A. HARRIS
JAMES A. HARRIS

STATE OF NEW YORK
COUNTY OF ALBANY

JAMES A. HARRIS

1. JAMES A. HARRIS
JAMES A. HARRIS
JAMES A. HARRIS
JAMES A. HARRIS
JAMES A. HARRIS

2. JAMES A. HARRIS
JAMES A. HARRIS
JAMES A. HARRIS
JAMES A. HARRIS
JAMES A. HARRIS

3. JAMES A. HARRIS
JAMES A. HARRIS
JAMES A. HARRIS
JAMES A. HARRIS
JAMES A. HARRIS

JAMES A. HARRIS
JAMES A. HARRIS

JAMES A. HARRIS
JAMES A. HARRIS

6. בסר רישור
 902,490.- = 150,415.- x 6 יח"ד
 854,862.- = 142,477.- x 6 יח"ד
 807,216.- = 134,536.- x 6 יח"ד
 205,165.- $\checkmark$ 8% x 2,564,568.-

7. לאחר גמר הרכבת אינטסלציה השטל וגגות
 601660 1,052,905.- = 150,415.- x 7 יח"ד
 589908 997,339.- = 142,477.- x 7 יח"ד
 538144 941,752.- = 134,536.- x 7 יח"ד
 7% x 2,991,996.-

8. חתיכות
 1860127
 1409832
 97% x 55% x 322,304.- ע"ח

171,949.-
~~6445353~~ 6449950 -
 7,217,684.- טח"כ
5,705,700.- טח"כ קבלנו
1,505,984.- טח"כ מגיע

פלנאר בע"מ
 העבודה הנ"ל בוצעה
 6.9.13
 מאושר לתשלום סך
 חתימת המפקח:
 האריך: 2/2/17

בכבוד רב,

"אשפוזים" חברה להגדרה בע"מ.

תאריך
 מס חשבונית
 מס' האישור 2661/9

1. הוצאות
 2. הכנסות
 3. הוצאות
 4. הכנסות
 5. הוצאות
 6. הכנסות
 7. הוצאות
 8. הכנסות
 9. הוצאות
 10. הכנסות

1. הוצאות
 2. הכנסות
 3. הוצאות
 4. הכנסות
 5. הוצאות
 6. הכנסות
 7. הוצאות
 8. הכנסות
 9. הוצאות
 10. הכנסות

1. הוצאות
 2. הכנסות
 3. הוצאות
 4. הכנסות
 5. הוצאות
 6. הכנסות
 7. הוצאות
 8. הכנסות
 9. הוצאות
 10. הכנסות

1. הוצאות
 2. הכנסות
 3. הוצאות
 4. הכנסות
 5. הוצאות
 6. הכנסות
 7. הוצאות
 8. הכנסות
 9. הוצאות
 10. הכנסות

1. הוצאות
 2. הכנסות
 3. הוצאות
 4. הכנסות
 5. הוצאות
 6. הכנסות
 7. הוצאות
 8. הכנסות
 9. הוצאות
 10. הכנסות

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

235 1/4

[illegible][illegible]

25th Nov 1964

הגדרון: 10.1.17 10.9.17

 $\lambda' N$

3/0

רצ"ב הוננו מעבירים אליך/כם חשבון אלקי/מזמי פס'.

2012-12-27

לעבודה

27/1

במשק / מושב

הקבלו

40/60479176

למי חוצה

PSY05793-

על סך

העצרות :

ספרד 1988

לוחות : 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848,

העתק :

פֶּהַנְדֵס אַזױר

הקבלן

OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL

STATE OF NEW YORK

IN SENATE,
January 1, 1908.

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1907.

ALBANY:

1908.

PRINTED BY THE STATE PRINTING OFFICE.

100-1000

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס' _____

באר-שבע, _____

אל: _____

מאת: _____

הנדון: _____

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כמ חשבון אלקי/טועי פס' _____

לעבודה _____

במשק / מושב _____

לפי חוזה _____ הקבלן _____

על סך _____

הערות: _____


מהנדס הממוז

לושה: _____

העתק: _____

מהנדס אזור _____

הקבלן _____



20.1.77

לכבוד
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים
רחוב ג' 13
תקריח, תל-אביב

ג.ב.

הנדון: חשבון חלקי ט"ו 6 לחוזת 40/60479/76
תקפת 96 יח"ד בימים

היקף החזונו 14,000,000.- ₪

		<u>לחצר במר יסודות</u>		1.
	4,813,280.-	=	150,415.- x 32 יח"ד	
	4,980,264.-	=	142,477.- x 32 "	
	4,305,198.-	=	134,536.- x 32 "	
1,367,769.-	10% x 13,677,695.-			
		<u>במר ייסוד בבנין והחלפת חריבה</u>		2.
	2,837,885.-	=	150,415.- x 19 יח"ד	
	2,707,063.-	=	142,477.- x 19 יח"ד	
	2,536,184.-	=	134,536.- x 19 יח"ד	
2,436,339.-	30% x 8,121,132.-			
		<u>לחצר במר חריבה קומה ג'</u>		3.
	1,804,980.-	=	150,415.- x 12 יח"ד	
	1,709,724.-	=	142,477.- x 12 יח"ד	
	1,614,432.-	=	134,536.- x 12 יח"ד	
512,913.-	10% x 5,129,136.-			
		<u>לחצר במר חריבה קומה ג'</u>		4.
		לפי מיום במקיף 3		
410,330.-	8% x 5,129,136.-			
		<u>לחצר במר חריבה קומה ג'</u>		5.
615,495.-	12% x 5,129,136.-			

2./.


6. גור ריבוי
 3 יח"ד א 150,415.- = 451,245.-
 3 יח"ד א 142,477.- = 427,431.-
 3 יח"דא 134,536.- = 403,608.-
 8% x 1,282,284.- = 102,582.-


7. למחר גור ורכבת מינסטלגיה חשכל ונגרות
 4 יח"ד א 150,415.- = 601,660.-
 4 יח"ד א 142,477.- = 569,908.-
 4 " " 134,536.- = 538,144.-
 7% x 1,709,712.- = 119,679.-

8. חתיכות
 ק"ח 322,304.- x 45% x 97% = 140,685.-
 5,703,793.- טח"ב
 4,210,300.- טח"ב קבלנו
 1,493,493.- טח"ב מניק

בכבוד רב,

המשרד "חמ"ח להנדסה בע"מ.





מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

4216 / 216

כספי

25.12.46

בשר-שכר,

מכ. ה"ק
חולת סוכה

אלי:

מאת:

ההדפסה
הקטנה

הנדון:

5

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/כופי פס'

לעבודה

אמצאק

במשק / מושב

הקבלן

למי חוזה

על סך


הערות:

/

14/12/46

לוטסה:

מנהל המזון




העתק:

מנהל מזון

אמצאק

הקבלן



מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית-

4316 / 216 פס' _____

25.12.46 באר-שבע, _____

אל: _____

פאח: _____

הגדון: _____

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/פזעי פס' _____

לעבודה _____

במשק / מושב _____

לפי חוזה _____ הקבלן _____

על סך _____

הערות: _____

לוטח: _____

מהנדס המבחן

העתק:

מהנדס אזור _____

הקבלן _____

1911

20.12.1976

לכבוד

המנהל לבנייה כספית
ויטובים חרשים,
רחוב ג' 13,
השרה, תל-אביב.

ג.3.ח

הנדון: חשבון חלקי סט" 5 לחודש 81/60479/76
תקופת 96 יח"ד ביקור.

חיקף חודש : 14,000,000.- ל"י

1.	לחודש במר יסודות	$\begin{aligned} 27 \text{ יח"ד} \times 150,415.- &= 4,061,205.- \\ 27 \text{ " } \times 142,477.- &= 3,846,879.- \\ 27 \text{ " } \times 134,536.- &= 3,632,472.- \\ \hline &11,540,556.- \end{aligned}$	1,154,056.-
2.	במר יסודות במעל והחולות חרשים	$\begin{aligned} 14 \text{ יח"ד} \times 150,415.- &= 2,105,810.- \\ 14 \text{ " } \times 142,477.- &= 1,994,678.- \\ 14 \text{ " } \times 134,536.- &= 1,883,504.- \\ \hline &5,983,992.- \end{aligned}$	1,795,197.-
3.	לחודש במר חרשים קומה א'	$\begin{aligned} 8 \text{ יח"ד} \times 150,415.- &= 1,203,320.- \\ 8 \text{ " } \times 142,477.- &= 1,139,816.- \\ 8 \text{ " } \times 134,536.- &= 1,076,288.- \\ \hline &3,419,424.- \end{aligned}$	311,942.-
4.	לחודש במר חרשים קומה ב'	$\begin{aligned} \text{לפי פירוט בסעיף 3} \\ 8\% \times 3,419,424.- &= 273,553.- \end{aligned}$	273,553.-
5.	לחודש במר חרשים קומה ג'	$\begin{aligned} \text{לפי פירוט בסעיף 3} \\ 12\% \times 3,419,424.- &= 410,330.- \end{aligned}$	378.042 410,330.-

3,450,352

...2/...




1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

נכס רישיון	
300,830.-	= 150,415.- x 2
284,954.-	= 142,477.- x 2
<u>269,072.-</u>	= 134,536.- x 2
854,856.-	

66,388.- ✓

8% x 854,856.-

לחשף בנכס חריגות אינטסליציה, חשול ונכסיו	
457,141	601,660.-
427,431	569,908.-
403,608	<u>538,144.-</u>
	1,679,712.-

119,579.-

89,760

1.282,284

7% x 1,709,712.-

109,422.-

97% x 35% x 322,304.-

4,210,760

4,210,760.-

2,137,100.-

2,135,401.-

2.073.260

סה"כ

סה"כ קבלנו

סה"כ נכס

,1230 ו' רב

המחירים הנכס לחברת בע"מ.



האוצר
מס' חשבונית שולח
מס' האישור 2661/9

10/1/4

10/1/4

10/1/4

10/1/4

10/1/4

10/1/4

זכרון התקנים הישראלי

נחקל בתאריך

17-11-1976

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

א דו"ח בדיקה תעודה על בדיקת בטון

מס' א-88291/בש

ביום:

מזמין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית משרד השיכון באר-שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין : מבנים בימית.

הקבלן: חב' אשטרום

החומר לבדיקה : 42 קוביות בטון.

המפקח:

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו באתר העבודה ביום 5.11.76.

תנאי הבקרה: טובים

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק הבטון : אבן נסיד איתם

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה כדור (אינץ') קוטר ס"מ	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' נ
	386 412 392 415 302 401 385	76-11-08	76-08-31		ב-	פלסות ועמודים	305	6	1 2 3 4 5 6
	418 427 428 396 412 402 414	76-11-08	76-09-06			פלסות ועמודי יסוד	315	7	7 8 9 10 11 12
	403 406 427 448 388 440 419	76-11-08	76-09-09			פלסות ועמודי יסוד	314	4	13 14 15 16 17 18

2/...

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

ALL'D L'PH.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א"ש/2/88294

מוזמין הבדיקה :
בנין :
החומר לבדיקה :
הדוגמאות הוכנו ע"י :
מחנות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
תנאי הבקרה: תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעת כדור (אינץ') קונסט סי"מ	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס'
	247 274 302 307 263 275 292 239 263 273 273	11-08	76-09-13			קורות יסוד	305	3	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
	315 316	76-11-09	76-10-01			קורות יסוד	314	5	29 30
	301 288 294 274 257 241 276	76-11-09	76-10-05			קורות יסוד	307	2	31 32 33 34 35 36

3/...

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-בש/3/88294

מזמין הבדיקה : מיום :
בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס' :
החומר לבדיקה : הקבלן :
הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח :
מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה כדור (אינץ') קוטר ס"מ	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס'
	248 257 252 240 272 279 <u>258</u>	76-11-09	76-10-10			רצפה	307	1	37 38 39 40 41 42
		ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י המכון.

שלמה טובול
מנהל סניף באר - שבע.

העתק: מר שטרן
מר אלוזאל
חב' אשטרום
באר-שבע 76-11-11/אה

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חנ 185922/

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATIONS
455 FIFTH AVENUE, NEW YORK 17, N. Y.

BOOK CHECK

BOOKS BY OTHERS

100-01

Author: [illegible]
Title: [illegible]
Edition: [illegible]
Date: [illegible]
Place: [illegible]
Subject: [illegible]

No.	Author	Title	Edition	Date	Place	Subject
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NAME OF LIBRARIAN: [illegible]

DATE: [illegible]

REMARKS: [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' ב', אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

ניסוק מורשת לקנין
 מס' 543001119

צריבות מס הכנסה
 מסור מניכור
 מס מוטבולומים
 בעד פירותים
 מס' 4902827

האוצר
 מס חסי שולט
 מס' העשור 11419

סניף באר-שבע

חשבונית מס מס' N^o 185922

לכבוד

מינהל לבניה בפתח, משרד הסכון

באר-שבע.

1976-11-11

55-60

תאריך

61-66

מיום

חשבונית מס' 185922

שם המזמין

ל"י	אב"י	פ ר ס י מ	ת ע ו ד ה	
			מס'	מיום
			67-80	
		עבוד בריקת 42 קוביות בטון - מבנייה ביחידה.	88294/בש	76-11-11
		חודק בלחץ של קוביה מחוצצת למעבדה למי 13. - 42 x		
546.-		סניף 11101		
60.-		עבוד הנפילה		
		(שם מאות וטש לי בלבד)		
606.-		סה"כ		
		מע"מ בשעור %		
606.-		סך הכל		
		מס' שוטף		
		לחובת כרטיס		
		סך ע"ה סך	ל"י	סולם ע"ה סך
		קבלה מס'		תאריך
37-44	46	14-15	16-23	49-54

כעת החשבונית נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל"י	אב"י	ל"י	אב"י	מס' שוטף
14-15	24-31	37-44	40	47-80	
	15	2-02-00	886.-	2	
	15			2	DUP
	15			2	
	15			2	
	15			2	
	15			2	
	15			2	

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

פס' 4266/נ
בא-שכנ' 19.11.96

אל: ח' ח' ח' ח'
מא: ח' ח' ח' ח'

הגדרון: ח' ח' ח' ח' ח'
ח' ח' ח' ח' ח'

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כח חשבון חלקי/סנפי פס'

לעבודה ח' ח' ח' ח' ח'
במשק/פנס ח' ח' ח' ח' ח'

למי חוזה ח' ח' ח' ח' ח'
על סך 82134138-
הערות: ח' ח' ח' ח' ח'

מהגם תפוז

לוטה: ח' ח' ח' ח' ח'

העתק: ח' ח' ח' ח' ח'
מהגם אזור ח' ח' ח' ח' ח'
הקבלן: ח' ח' ח' ח' ח'

10/10/10
10/10/10
10/10/10

10/10/10
10/10/10

10/10/10
10/10/10

10/10/10
10/10/10

10/10/10
10/10/10

10/10/10
10/10/10

10/10/10
10/10/10

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית -

מס'.....

באר-שבע,.....

אלי:.....

מאת:.....

הגדרון:.....

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/כומי פס'.....

לעבודה.....

במשק / מושב.....

למי חוזה..... הקבלן.....

על סך.....

הערות:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

לוחה:.....

.....

מחברים המחוץ

העתק:.....

מהנדס אזור.....

הקבלן.....

29.11.76

לכבוד
בטיבאל לבניה בע"מ,
ויטובים חרשים,
רחוב ג' 13
תפ"ה, תל-אביב,
א.ב.

הנדון: - חשבון חלקי מט. 4 לחיוב 81/60479/76
הטעם 95 יח"ד ב"מ"ה.

חוקף החובות: 14,000,000.-

1. לחוב בפר יפירות
20 יח"ד x 150,415.- = 3,008,300.-
20 יח"ד x 142,477.- = 2,849,540.-
20 יח"ד x 134,536.- = 2,690,720.-
8,548,560.-
854,856.- 10% x 8,548,560.-
2. בפר יפירות בטיבאל ובחולת חרבות
6 יח"ד x 150,415.- = 902,490.-
6 יח"ד x 142,477.- = 854,862.-
6 יח"ד x 134,536.- = 807,216.-
2,564,568.-
769,370.- 30% x 2,564,568.-
3. לחוב בפר חרבות קומה א'
4 יח"ד x 150,415.- = 601,660.-
4 יח"ד x 142,477.- = 569,908.-
4 יח"ד x 134,536.- = 538,144.-
1,709,712.-
870,971.- 10% x 1,709,712.-
4. לחוב בפר חרבות קומה ב'
לפי דרוש בסעיף 3
8% x 1,709,712.-
136,776.-

2/..



למחר גמר העבודה קודם ג'

.5

למי פרום בטקס 3

12% x 1,709,712.-

205,169.-

2,137,138.-

מח"כ

915,000.-

מח"כ קבלנו


1,222,138.-

מח"כ מביע



בכבוד רב,

"אמרוט" חברה להנדסה בע"מ.



1. UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.

RECEIVED
DEPARTMENT OF AGRICULTURE

NOV 19 1917
U. S. DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.

RECEIVED
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.
NOV 19 1917

UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.
NOV 19 1917

UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.
NOV 19 1917

4266

20.9.76

לכבוד
המינהל לבניה נפרים
וישובים חדשים,
רחוב ג' 13,
הקריה, חל-אביב.

א.ב.3.

הנדון - חשבון חלקי מס. 1 לחוזה מס. 81/60479/76

הקמה 96 יח"ד בימיה.

חיקף חוזה: 14,000,000.- ₪

1. לאחר גמר יסודות

4 יח"ד x 150,415.- = 601,660.-

4 יח"ד x 142,477.5 = 569,908.-

4 יח"ד x 134,536.- = 538,144.-

1,709,712.-

170,971.- ₪

10% x 1,709,712.-

170,971.- ₪

בכבוד רב,

"אשורם" חברה להנדסה בע"מ.

Handwritten signature and stamp:
LENAR LTD.
מנהל פיקוח



10.0.00

10.0.00
10.0.00
10.0.00
10.0.00
10.0.00

10.0.00

10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00

10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00

10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00

10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00

10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00

10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00

10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00

10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00

10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00

10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00

10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00

10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00

10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00 10.0.00

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

4266/210

31.10.86

אל: מר בן ז"ל
מאת: חברת נכבה

הנדון: מ/ל ח'ל' אס 3 בקמ' ימ' 96
3

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/חופי פס'

לעבודה בקמ' 96 ימ' 3

במשק / מושב

לפי חוזה 81/60449/86 אשכול הקבלן

על סך 8915022

הערות:

לוטת: 14% הפק' ח'ל'

הצחק:

מהנדס אזור הערה וס'י

הקבלן אשכול


מנהל המחוז

OFFICE OF THE
GOVERNMENT OF THE
STATE OF NEW YORK

IN SENATE
January 1, 1911

REPORT

OF THE
COMMISSIONERS OF THE
LAND OFFICE
IN RESPONSE TO A
RESOLUTION PASSED
BY THE SENATE
MAY 1, 1909

ALBANY:
J. B. LEECH, JR.,
PRINTERS
1911

THE
LAND OFFICE
OF THE
STATE OF NEW YORK
ALBANY

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

פס'.....

באר שבע,.....

אלי.....

מאמ'.....

הנדון:.....

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כמ חשבון אלקי/נומי פס'.....

לעבודה.....

במשק / מושב.....

למי חוזה..... הקבלן.....

על סך.....

הערות:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


מהנדס המחוז


לוטסה:.....

.....

העתק:

מהנדס אזור.....

הקבלן.....



20.10.76

לכבוד
המזכיר לבינה כפרית
וישובים חדשים
רח ג' 13,
הקרית, תל-אביב.

א.נ.נ.

הנדון: חשבון חלקי מס' 3 לחוזה 81/60479/76
תקנת 96 יח"ד בימים

היקף החוזה - 14,000,000.- ל"י.

1. לאחר גמר יסודות
- | | |
|-------------|-----------------------|
| 1,203,320.- | = 8 יח"ד א' 150,415.- |
| 1,139,816.- | = 8 יח"ד א' 142,477.- |
| 1,076,288.- | = 8 יח"ד א' 134,536.- |
| 3,419,424.- | |
- 341,942.- $10\% \times 3,419,424.-$
2. גמר ייצור במפעל והחלת הרכבה
- | | |
|-------------|-----------------------|
| 601,660.- | = 4 יח"ד א' 150,415.- |
| 569,908.- | = 4 יח"ד א' 142,477.- |
| 538,144.- | = 4 יח"ד א' 134,536.- |
| 1,709,712.- | |
- 512,913.- $30\% \times 1,709,712.-$
3. לאחר הרכבה קומה א'
לפי מירוס בטעיף 2
- 60166 - $10\% \times 1,709,712.-$ 601660 -
- 170,971.-
4. לאחר גמר הרכבה קומה ב'
לפי מירוס בטעיף 2
- 136,776.- $8\% \times 1,709,712.-$

1941

RECEIVED
FEBRUARY 1941
OFFICE OF THE
DIRECTOR

RECEIVED
FEBRUARY 1941
OFFICE OF THE
DIRECTOR

1. RECEIVED
FEBRUARY 1941
OFFICE OF THE
DIRECTOR
FEBRUARY 1941
OFFICE OF THE
DIRECTOR
FEBRUARY 1941
OFFICE OF THE
DIRECTOR

2. RECEIVED
FEBRUARY 1941
OFFICE OF THE
DIRECTOR
FEBRUARY 1941
OFFICE OF THE
DIRECTOR
FEBRUARY 1941
OFFICE OF THE
DIRECTOR

3. RECEIVED
FEBRUARY 1941
OFFICE OF THE
DIRECTOR
FEBRUARY 1941
OFFICE OF THE
DIRECTOR

4. RECEIVED
FEBRUARY 1941
OFFICE OF THE
DIRECTOR
FEBRUARY 1941
OFFICE OF THE
DIRECTOR

5. לאחר גמר הרכבה קומה ג'
לפי פירוט בסעיף 2
 $12\% \times 1,709,712.-$

205,165.-

915022 1,367,767.-
170,900.-

1,196,867.-

סה"כ
סה"כ קבלנו

סה"כ מגיע

בכבוד רב,

"אשכנז" חברה להנדסה בע"מ



SECRET
NO. 100-100000
100-100000

SECRET
NO. 100-100000
100-100000

SECRET
NO. 100-100000
100-100000

SECRET

SECRET

SECRET
NO. 100-100000
100-100000

מינוח לבגדים כשרים וליחצנים חרשים

5

15.10.75

לכבוד

הב"ד "החרשים" בע"מ

רח' בידלמן 4

תל אביב - 6

4256/-4255

י.ג.מ.

הערות: חשבו 96 יח"ד - יפ"ח

הריבוי להורייכם כי נחתם חוזה קנייני 81/60479/75 לבצע
חשבו 96 יח"ד בימים.

הקצבה להקצות על ידי יידיה, חברים חוזה קנייני וסג'י
לשכלת חרשים וחרשות הקבוצה.

הערות: חשבו 96 יח"ד - ח - 1.9.75

22 יולי 75

י.ג.מ.

חשבו 96 יח"ד - ח - 1.9.75

22 יולי 75

הרשון, חשבו 96 יח"ד - ח - 1.9.75

הרשון, חשבו 96 יח"ד - ח - 1.9.75

הרשון, חשבו 96 יח"ד - ח - 1.9.75

הרשון, חשבו 96 יח"ד - ח - 1.9.75

הרשון, חשבו 96 יח"ד - ח - 1.9.75

הרשון, חשבו 96 יח"ד - ח - 1.9.75

הרשון, חשבו 96 יח"ד - ח - 1.9.75

הרשון, חשבו 96 יח"ד - ח - 1.9.75

2

THE
OF
THE
THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

42661

מדינת ישראל

56660

חוזה ממ 81/60479/76

3263

שנה 1976

לחודש יולי

14

ביום זה נערך ונחתם כיום

בלי

הממשלה של ישראל

לכיון

אשר

8-10-1976

הואיל והממשלה רוצה בכיצועו של המבנה. חיינו

וקבלה אח הצעתו של הקבלן מיום

14,000,000.-

(במילים ארבעה עשר מיליון לירות ישראליות בלבד).

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם לחוראות חוזה זה,

באו שני הצדדים לירי הסכם כרלהלן:

1. המסמכים רלהלן יהיו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

(א) הצעתו של הקבלן.

(ב) הנאי החוזה לבצוע מבנה ע"י הקבלן.

(ג) הנאים מיוחדים.

(ד) מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבינמשרדית

(ה) חוספות ושנויים למפרט הכללי לעבודות בנין, ולאופני הסדירה ותחשולים.

(ו) הצהרה הקבלן על טיב ועל אי הדירה רטיבות וקונדנסציה.

(ז) חכיו ח.

(ח) כתב הכמויות והמחירים ו/או החיבורים הטכניים למכנים.

(ט)

2. הסורה חשלות שכר החוזה כמסכם בחוזה, מחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם לחוראות החוזה.

3. הסורה כיצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה תהיה כתובה הקבלן: -

ב. סלומון

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

שנה 1976

יולי

לחודש

14

ביום

חל-הגב

אשר

חתימת הקבלן

חתימת הממשלה

על לחתימה: חתימתו

על לחתימה: חתימתו

שמו

שמו

כתובתו

כתובתו

סדר השלומים להקמת בתי 3 קומות ביטוח

30%	1. גמר הייצור כמעט והחלפת הרכבה באחר
10%	2. לאחר גמר היסודות
10%	3. לאחר הרכבה קומה א'
8%	4. לאחר גמר הרכבה קומה ב'
12%	5. לאחר גמר הרכבה קומה ג' כולל איטום וחלכנה חבב
8%	6. לאחר גמר ריצוף
7%	7. לאחר גמר הרכבה אינסטלציה חשמל ונגרות
5%	8. לאחר קבלת מוקדמה
2/2%	9. לאחר מטירת העבודה והגשת הסכום סופי
2/2%	10. ע"ח קרן הבטוח
5%	11. לאחר אסור חשבון סופי
<u>100%</u>	

הקומה הבנויה 12 חרשים.

אשרות
חברה להקמת בתי

1.6.76

ימיה - 96 יח"ד בחיט בני 3 קוטות

שעות 16 א'

דף רכ"ז

1. קוטת א'

דירה 4 חורים בשעה 91.8 מ"ס 32 יח"ד $\times 150,415.4 = 4,813,280.-$

2. קוטת ב'

דירה 4 חורים בשעה 81.4 מ"ס +
מסמט 10.4 מ"ס 32 יח"ד $\times 142,477.- = 4,559,264.-$

3. קוטת ג'

דירה 3 חורים בשעה 81.4 מ"ס 32 יח"ד $\times 134,536.- = 4,305,152.-$

13,677,696.-

322,304.-

14,000,000.- מ"ס

4. ע"ה חתיקרות ובלתי נראה מראש

הערתו מרד תחזות אפריל 1976 126.3 נק'

תקומת ביצוע: 14 חודש.

יגמנו (זיכר) (אנא) (חתימה) (זיכר)

אשטדום

חברה להשקעה בע"מ

יג

REPORT OF THE COMMISSIONER

OF THE

STATE OF NEW YORK

1. Item 1

From the State of New York, the sum of \$100,000.00

2. Item 2

From the State of New York, the sum of \$100,000.00

3. Item 3

From the State of New York, the sum of \$100,000.00

4. Item 4

5. Item 5

From the State of New York, the sum of \$100,000.00

ימית - רובע ב'

96 יח"ד - ספוט 16 א'

בית 3 קומות

דירה 3 חדרים	דירה 4 חדרים	דירה 4 חדרים
28 81.4	28 81.4	28 91.8

121,878.-	129,071.-	136,263.-
-----------	-----------	-----------

1. מחיר למי חוצה ימית 78 יח"ד
81/60115/75 מדי 4/75 (100 נק')

6,094.-	6,453.-	6,813.-
---------	---------	---------

2. הנחה למי חוצה והסכם 5% 1975

115,784.-	122,618.-	129,450.-
-----------	-----------	-----------

146,235.-	154,866.-	163,498.-
-----------	-----------	-----------

3. מחיר כולל עיבוד מדי 4/75 - 4/76
× 126.3%

(-) 11,699.-	12,389.-	13,080.- (-)
--------------	----------	--------------

4. הנחה למי חוצה 8% 1.4.76

134,536.-	142,477.-	150,415.-
-----------	-----------	-----------

סה"כ ליח"ד

חברה להגנת סביבה
משרד הביטחון

204-71081

מדינת ישראל

משרד השיכון

תוספת א' לחוקה כנייה מס' 76 / 60479 / 81

תנאים מיוחדים

1. מוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה, המפרט וההצהרה על טיב התומרים וההצהרה על אחריות הקבלן לאי-חדירה ושיבות מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה הזה, והצדדים לחוזה זה מתחייבים למלא את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי החוזה.
2. מחירי היחידות המופיעים בחוזה כוחם יפה גם לגבי עבודות דומות.
3. מוסכם בין הצדדים כי המנהל הכללי של משרד השיכון או מי שיתמנה על ידו למטרה זו בכתב, תהיינה לו הסמכויות הניהוליות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.
4. מוסכם בין הצדדים כי המתנדס א. שטרן, מנהל האגף לבנייה כפרית יהיה בא כוחו של המנהל הנזכר בתנאי החוזה האמורים.
5. תאריך גמר העבודה הנ"ל 12 חודשים מתאריך מסירת השטח.
6. כל החיטולים והמיסים שיוטלו ע"י הממשלה עד לתאריך חתימת החוזה כלולים במחיר.
7. בניגוד לנאמר בפרק י"א (תשלומים) סעיף 62 (3) של החוזה "ישולם לקבלן בתשלומי ביניים לחודש האמור על חשבון שכו החוזה תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המפקח, לפי האמור בסעיף קטן (2)".
8. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי החוזה הזה, יהיה הסכום שעל הקבלן לשלם לממשלה בעד אחד לכל של מסירת כפיצויים קבועים מראש / לי שהעבודות תשארנה בלתי גמורות.
9. המחירים לחוזה מבוססים על תאריך אפריל 1976 החתיקות לעבודה הנדונה, תשולם בהתאם לנאמר בסעיף 64 של החוזה המתוקן הוצאה (מדף 5402) ובהתאם לחנויות מדד הבנייה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי בסיס 126.3. אולם בהתאם לחישוב המקובל באגף לבנייה כפרית במשרד השיכון.
10. הרשות ביזי משרד השיכון לבצע עבודות בשלבים בהתאם להתקדמות הבנייה במקום או בכפיפות להחליף פיננסי השטחים אשר בהם יש צורך לבצע עבודות פיתוח במסגרת חוזה זה.

...2/.

אשראי
חברה להשקעות בע"מ

THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

1. The following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.
2. The source has advised that the following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.
3. The source has advised that the following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.
4. The source has advised that the following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.
5. The source has advised that the following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.
6. The source has advised that the following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.
7. The source has advised that the following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.
8. The source has advised that the following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.
9. The source has advised that the following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.
10. The source has advised that the following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.

11. מחירי היחידות כרשימת הכמיות והמחירים כוללים תשלום לקרן בטוח והטבות סוציאליות החלים על מחירי העבודה.
12. הרשות בידי מאגד השיכון להעביר את אחידות הקבלן לטיב העבודה וביצוע החישובים השנתיים לפי פרק ה' סעיף 53 של חנאי החוקה לפי שיקבע בנפרד. במקרה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר בחנאי החוקה לפי קביעה בנפרד.
13. לפי מסירת העבודה לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי על העבודה שביצע. הממשלה לא תקבל את העבודה לפני שיוגש החשבון לידיה.
14. הספקת מים לבנייה כולל תשלום בעד מים אלה, מד מים לצורך זה והחקנת קו מים זמני (אינו כולל כל תשלום המהווה חלק מאגרה להספקת מים קבועה) תהיה על חשבון הקבלן.
15. חכנת דרכים זמניות הדרושות תכוצע ע"י הקבלן ועל חשבון הוא.
16. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צריף שימש למפקח מטעם הממשלה.
17. על הקבלן לבקר במקום העבודה ולהכיר את טיב הקרקע, את הגישה למקום הכבישים הקיימים בשטח, את השטח הפנוי ואת יתר הגורמים העלולים להשפיע על ביצוע העבודה.
18. על אף האמור בפרק א' סעיף 8, ימציא הקבלן לממשלה להבטחת מלוי החתמיבות על פי החוקה ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח להנחת דעתה של הממשלה ובנוסף שנקבע על ידה. סכום הערבות יהיה בהתאם לפרק א' סעיף 8.
19. בניגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 סעיף קטן (6) של חנאי החוקה יהיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקות חומרים במעבדות 0.2% מהיקף החוקה, בסכום זה נכללות בדיקות חוזרות שתמורתם יחוייב הקבלן (נוסף על 0.2% המנוכה).

אשרות
חברה להגנה בנים

מב/

The following information was obtained from the files of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, and is being furnished to you for your information.

On March 1, 1964, the Bureau of Land Management received a letter from the Department of the Interior, Bureau of Reclamation, dated February 27, 1964, regarding the proposed construction of a dam on the Colorado River at the mouth of the Grand Canyon.

The letter from the Bureau of Reclamation requested that the Bureau of Land Management conduct a study of the proposed construction of a dam on the Colorado River at the mouth of the Grand Canyon.

The Bureau of Land Management has conducted a study of the proposed construction of a dam on the Colorado River at the mouth of the Grand Canyon, and has determined that the proposed construction of a dam on the Colorado River at the mouth of the Grand Canyon is not in the public interest.

The Bureau of Land Management has determined that the proposed construction of a dam on the Colorado River at the mouth of the Grand Canyon is not in the public interest.

The Bureau of Land Management has determined that the proposed construction of a dam on the Colorado River at the mouth of the Grand Canyon is not in the public interest.

The Bureau of Land Management has determined that the proposed construction of a dam on the Colorado River at the mouth of the Grand Canyon is not in the public interest.

The Bureau of Land Management has determined that the proposed construction of a dam on the Colorado River at the mouth of the Grand Canyon is not in the public interest.

The Bureau of Land Management has determined that the proposed construction of a dam on the Colorado River at the mouth of the Grand Canyon is not in the public interest.

המחווה חלק בלתי נפרד הימנו.

1. אין מחיר החווה כולל מס ערך מוסף, משרד השיכון ישא בתשלום סכומי המס בשיעורים שיהיו בתוקף בעת כל תשלום ותשלום.
2. אשטרום מצהירה בזאת שהיא בעלת תעודת עוסק מורשה לפי חוק מ.ע.מ. תשל"ו - 1976. וכי כל מבצעי עבודות הם בעלי תעודת עוסק מורשה או עוסקים זעירים ובידם אישור רישום וסיווג לפי סעיף 53 ב'.
א ש ט ר ו ס
חברה להנדסה בע"מ
3. לא יבוצע השלום לקבלן עבור מס ערך מוסף אלא אם חוגש חשבונית מס ערך מוסף לגזברות במועדים שנקבעו ע"י המשרד.
4. בחישוב ההעלאה או הפחתה של שכר החווה בעקבות שינויים במדד יובאו בחשבון התשלומים ששולמו לקבלן ע"י משרד השיכון לכסוי סכום המס שנתחייב בו הקבלן בגין החווה, החישוב האמור יעשה באופן שנקבע על ידי החשב הכללי באוצר לענין חוזים לביצוע עבודות קבלניות עבור הממשלה.

א ש ט ר ו ס
חברה להנדסה בע"מ

1. The first part of the book is devoted to a general survey of the history of the subject, and to a discussion of the various theories which have been advanced to explain the origin of the disease.

2. The second part of the book is devoted to a detailed description of the various forms of the disease, and to a discussion of the various methods which have been employed for its treatment.

THE HISTORY OF THE DISEASE

3. The third part of the book is devoted to a detailed description of the various forms of the disease, and to a discussion of the various methods which have been employed for its treatment.

4. The fourth part of the book is devoted to a detailed description of the various forms of the disease, and to a discussion of the various methods which have been employed for its treatment.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION