

תלמוד

מדינת ישראל
משרד המשפטים

משרד המשפטים
מחלקת המשפטים

מס. ל.א.מ.

מס. ל.מ.

מס. ל.מ. / המשפטים - ימית

מס. ל.מ. / המשפטים - ימית

4/1978 - 12/1978

מס. ל.מ. / המשפטים - ימית

מס. ל.מ. / המשפטים - ימית

4584



גינון והשקיה - ימית

גל - 8 / 7475

1397667

מס. פריט:

109.18/1 - 930

27/08/2013

02-106-01-07-06

מזוהה פיזי:

מזוהה לוגי:

כתובת:

סוג המכונה

שם הישוב

הקבלן

מס' החודש

המכונה

תאריך התחלת עבודה: 1.8.78 תאריך גמר העבודה

שינויים - הגדלה

הקטנה

חלוקת החשבונות

חשבון מס'	תאריך האיטור	מזב העבודה %	מכום	העבודה
1	2.11.78		407541-	
2	1.1.79		1616529	
3	2.2.79	-	2283214	
4	9.3.79	-	2570380	
5	6.4.79	-	2695416	
6	4.5.79	-	3307499	
7	8.6.79	-	3582891+	
8	5.7.79	-	4417293	
9	8.8.79	-	4957400	
10	6.9.79	-	5643350	
11	4.12.79	-	7128000	
12	26.3.80	5/10	8407361-	העבודה:-

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס':

באר-שבע,

אלי:

מאת:

הנדון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשכון אלקי/פנומי מס'

לעבודה

במשק / מושב

הקבלן

למי חווה

על סך

הערות:

לוטסה:

סגנון המחוז

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס' 1181
בפר-שכר 4.12/4

אלי: 1181
מאת: 1181

הנדון: 1181
1181

רצ"ב הגנו מעכירים אליך/כם חשבון חלקי/בנפי מס' 11
לעבודה
במשק / מושב
לפי חוזה
על סך
הערות:

מחנרם המנחם

לוטה: 1181

העתק:
מהנדס אזורי: 1181
הקבלן: 1181

מייקסה ברזילאי
ג'ידי לוטו

ימית ת. 62 דאר נע חוף עזה

טל. 87006 - 05

לכבוד /אילנה ילצון/

חשבון סליקה || (לפני סלוק)

9078/75270/78

עבור עבודה אילנה ילצון בידי

מספר חשבונית	תאור העבודה	היחידה	כמות	מחיר היחידה	ס"ה
2	זאתי כחל - חשבון סלוק ויבוא	כ/מקרה	88%		
3	בנין הס"ח	אילנה			
			<u>90%</u>		
סלוק המוצג - 8,000,000 x 88% = 7,040,000 (סלוק ואין להגות אילנה חלוקה) 4,128,000 - 7,040,000 = -2,912,000					
ר. קנטרוביטש מחוז הנגב אילנה ילצון					
העברה לדר מס' סה"כ					

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

הקריה, תל אביב
ת.ד. 7021

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מחוז הנגב
29-11-1979
ד"ר נכנס
לטיפול של
לפיו של

תאריך:

מספר:

טופס שינוי חוזה

9078/75270/78

מספר החוזה

אל: הגזברות (2)

מאת: המחלקה האירגונית להתישבות, עליות חדשות.

א. פרטי הזיהוי:-

שם הקבלן
מ. ברזילאי

שם הישוב
ימית

שם המחוז
נגב

ב. הרכב החוזה הקיימים:-

השינוי בל"י
1.528.300

תמקון בל"י
8.100.000

הקיים בל"י
8.573.400

ג. מהות השינוי:-

תשלום התיקויות

ד. סעיף תקציבי:- 9040-90.60.819/10-בנייה בימית

ב ב ר כ ה ,

ד. בן יהודה
חשב המשרד

ראש המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

חתימת הקבלן

חתימה

20.11.79
תאריך

העתיקים:

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון ובצוע
מר ר. לשט, ממנה על ישובים חדשים
מר א. בלח, ממנה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז
אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית, ת"א
גזברות (2)

1979 'וב'

16045

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים

הקריה, חל-אביב
 ת.ד. 7021, מיקוד 61070

מספר חוזה: 9040-90.60.819/10

תאריך: 25.10.79

4584

מספר:

סופס שינוי חוזה

מספר החוזה: 9040/75270/78



אל: גזברות (2)

מאת: המחלקה האירגונית להתיישבות, עליות חדשות.

א. פרטי הזיהוי:-

שם המחוז	שם היישוב	שם הקבלן
נגב	ימית	מ. ברזיליאני

ב. הרכב החוזה הקיים:-

הקיים ב-5	המחוקן ב-5	השינוי ב-5
6,380,000	6,573,700	193,700

ג. מהות השינוי:

גיגון באזור המוסל



ד. סעיף תקציבי: 9040-90.60.819/10

ככרחה,

ד. כן-יהודה
 חשב המשרד

חרגלית
 ראש המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים

חתימת הקבלן

חתימה

19.11.79
 תאריך

העתיקים

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
 מר ג. אביבי, ממונה על עליות חדשות
 מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
 מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז
 אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א
 גזברות (2)

מיקוד 5105

1235

28.11.79

סהזזססססגגסגבס

י משרד השכון בעא

9

י משרד השכון בעאסס

י משרד השכון בעג

י משרד השכון בע

06113 וודשה וס

י בניה כפרית וא

27/11/79

אל:מהנדס מחוז הנגב.

החוזים/הזמנות/הגדלות נשלחו למכלו לחתימה.

מסי החוזה	המכלן	ישוב	העבודה	סכום
75812	ת"י תשמל	מרכז	ספיר תור השצל	
			מאולם ספורט	10000

75270	ברזכאי	ימית	גינור	15 6300
-------	--------	------	-------	---------

4584

ישובים חדשים

לאה. -/9

ירדנה תורה

מאשרת

חתום
 28/11/79

סהזזססססגגקגבם

י משרד השכון בעא

9

י משרד השכון בעאסס

י משרד השכון בעג

י משרד השכון בע

06113 וחדשה ום

י בניה כפרית תא

27/11/79

אל:מהנדס מחוז הנגב.

החוזים/הזמנות/הגדרות נשלחו למכלן לחתימה.

מסי החוזה	המכלן	ישוב	העבודה	סכום
75812	תכ' תשמכ	מרכז ספיר	תכור השצל	
		לאולם כפורט		10000

75270	ברזלאי	ימית	גינן	15 6300
-------	--------	------	------	---------

ישוב ים חדשים

לאה. - 9/

מאשרת ירדנה תורה

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

הקריה, תל אביב
תאריך: 4.11.1979

מספר 78/75270/78 0799



רשימה סודית אל :

מאת: א. בלף

הנדון: הגדלת / הקטנת חוזה 79/75270/78

העבודה - עבודות גיבון והשקעה

המקום - ימית

הקבלן - מר פ. ברזילאי

מהות השינוי - ערכון כפחיות והתיקרויות

בסר	1.526.300	נא להגדיל את החוזה הנדון
	6.573.700	ערך החוזה עתה
ס"ה	8.100.000	

ההגדלה היא לצורך בצוע:-

בהתאם לכפיות שבחשבוני הסופי יהיה הרכב החוזה:

1. עבודות גיבון רובע "ב" - שלב א' ובריכת שחייה

2. עבודות שונות לפי מחירים מוסכמים

3. התיקרויות

4. אחזקה (4 חדשים)

5. עבודות גיבון שלב ב' (דרום) רובע ג' - (כולם)

6. עבודות נוספות לפי מחירים מוסכמים

7. התיקרויות

8. אחזקה ששה (4 חדשים)

9. אחזקה רוב ב' (צמון) ואנדרטה

2.508.366

142.940

1.205.000

266.160

1.279.263

113.291

(1847157) 1.841.157

273.820

470.003

8.100.000

סה"כ

בבכיה,

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתקים:

הנגב

הקבלן - מר פ. ברזילאי

מר ר. לזס, כאן

כו" תשרי תש"ם

17.10.79

4584/-2833

אל: מר א. בלך-ממונה על חוזים ומכרזים

הנדון: ימיה - הגדלת חוזה 75270/78 בגון רובע ב', רובע ג' ואזור ספורט

לוספת הננו מעבירים לך חומר להגדלת החוזה הנ"ל.

ההגדלה נובעת משהי סיבות:

א. תוספת אחזקה שטחי בגון עד ליום 31.3.80

ב. התיקרויות

נספח א' - בגין תח רובע ב' שלב א' בריכת שחיה

1. ערך העבודה לפי חוזה 2,508,366.-

2. ערך העבודה במחירים מוסכמים 142,940.-

3. התיקרויות 1,204,988.-

4. אחזקה 4 חדשים 266,160.-

סה"כ 4,122,454.-

נספח ב' - בגין תח רובע בשלב ב' (דרום) ותח רובע ג' (מזרח)

1. ערך עבודות לפי חוזה 1,279,263.-

2. ערך עבודות במחירים מוסכמים 113,291.-

3. התיקרויות 1,843,187.-

4. אחזקה השטח 4 חדשים עם התיקרות 273,820.-

סה"כ 3,509,561.-

נספח ג' - אחזקה רובע ב' צפון והאגדרות לחקופה נוספת של 8 חדשים עד 31.3.80

1. אחזקה אזור ספורט 1/2 חודש 9,739.-

2. אחזקה 22880 דונם לחקופה 8 חדשים 390,056.-

3. התיקרות משוערת בזמן בצוע 70,210.-

סה"כ 470,005.-

סה"כ לחוזה מוגדל 8,102,020.-

פחות סה"כ החוזה הקיים 6,380,000.-

סה"כ להגדלה 1,722,020.-

הערות:

מר א. שטרן-ס/ראש המינהל

מר ר. שלם-ממונה על חוזים ומכרזים

מר י. זיידה-ראש צוות ערכה וסיגני

א/בכ

בכבוד רב,

ר. קנטובסקי

ס/מהנדס מחוז הנגב

4.10.79

לכבוד

משרד הבינוי והשכון

המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

מחוז הנגב

לידי מר' י. זיידה

א.נ.

הנדון: ימית - חוזה 78/75270/78 - גנון רובע ב'

רובע ג' ואזור ספורט, הקבלן מ. ברזילאי

בקשה להגדלת חוזה

לוטה הנני מעביר לך חומר להגדלת החוזה הנ"ל.

ההגדלה נובעת משתי סיבות.

א. תוספת אחזקת שטחי גנון עד ליום 31.3.80

ב. התיקרויות:

להלן פרוט הבקשה

נספח א - גינון תת רובע ב' שלב א', בריכת שחיה, ואנדרטה.

1. ערך עבודות לפי חוזה ₪ 2,508,366.-

2. ערך עבודות במחירים מוסכמים ₪ 142,940.-

3. התיקרויות ₪ 1,201,203.-

4. אחזקה 4 חדשים ₪ 266,160.-

4,118,670.-

סה"כ

- 2 -

נספח ב - גינון תת רובע ב שלב ב (דרום) ותת רובע ג (מוטל)

1.	ערך עבודות לפי חוזה	1,279,263.- ₪
2.	ערך עבודות במחירים מסכמים	113,291.- ₪
3.	התיקרות	1,843,187.- ₪
4.	אחזקת השטח 4 חודשים	143,462.- ₪
5.	התיקרות לסעיף 4 דלעיל	<u>130,358.- ₪</u>
	סה"כ	3,509,561.- ₪

נספח ג - אחזקת רובע ב' צפון והאנדרטה לתקופה נוספת של 8 חוד' עד ליום 31.3.80.

1.	אחזקת אזור ספורט 1/2 חודש	9,739.- ₪
2.	אחזקת 22,880 דונם לתקופה 8 חודשים	390,056.- ₪
3.	התיקרות משוערת בזמן בצוע	<u>70,210.- ₪</u>
	סה"כ	470,005.- ₪
	וסה"כ כללי	8,098,236.- ₪
	והוסף ב.נ.מ.	<u>1,764.-</u>
	סה"כ ערך החוזה להגדה זו	8,100,000.- ₪
	והורד ערך העבודה להיום	<u>6,380,000.- ₪</u>
	סה"כ להגדלה זו	1,720,000.- ₪

בכבוד רב

ד. שטרן

הערה:

אנו חשבנו התיקרויות בנפרד לכל קטע של העבודה וזאת ע"מ לא לגרור את ערך כל העבודות על פני תקופה ארוכה.

לכבוד

המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

לידי מר י. זיידה

.1.N

רובע ג' ואזור ספורט, הקבלן מ. ברזילאי

בקשה להגדלת חוזה

לוטה הנני מעביר לך חומר להגדלת החוזה הנ"ל.

ההגדלה נובעת משתי סיבות.

א. תוספת אחזקת שטחי גנון עד ליום 31.3.80

ב. התיקרויות:

להלן פרוט הבקשה

נספח א - גינון תת רובע ב שלב א', בריכת שחיה, ואנדרטה.

1. ערך עבודות לפי חוזה 2,508,366.- ₪

2. ערך עבודות במחירים מוסכמים 142,940.- ₪

3. התיקריות 1,201,203.-

4	266,160.-	אחזקה 4 חדשים	.4
---	-----------	---------------	----

4,118,670.-

סה"כ

- 2 -

נספח ב - גינון תת רובע ב שלב ב (דרום) ותת רובע ג (מוטל)

1.	ערך עבודות לפי חוזה	₪ 1,279,263.-
2.	ערך עבודות במחירים מסכמים	₪ 113,291.-
3.	התיקרות	₪ 1,843,187.-
4.	אחזקת השטח 4 חודשים	₪ 143,462.-
5.	התיקרות לסעיף 4 דלעיל	₪ <u>130,358.-</u>
	סה"כ	₪ 3,509,561.-

נספח ג - אחזקת רובע ב' צפון והאנדרטה לתקופה נוספת של 8 חוד' עד ליום 31.3.80.

1.	אחזקת אזור ספורט 1/2 חודש	₪ 9,739.-
2.	אחזקת 22,880 דונם לתקופת 8 חודשים	₪ 390,056.-
3.	התיקרות משוערת בזמן בצוע	₪ <u>70,210.-</u>
	סה"כ	₪ 470,005.-
	וסה"כ כללי	₪ 8,098,236.-
	והוסף ב.נ.מ.	<u>1,764.-</u>
	סה"כ ערך החוזה להגדה זו	₪ 8,100,000.-
	והורד ערך העבודה להיום	₪ <u>6,380,000.-</u>
	סה"כ להגדלה זו	₪ 1,720,000.-

בכבוד רב
ד. שטרן

הערה:

אנו חשבנו התיקרויות בנפרד לכל קטע של העבודה וזאת ע"מ לא לגרור את ערך כל העבודות על פני תקופה ארוכה.

1000 X

חישוב התיקרויות

לעבודה... (103) ...

מדד בסיסי... 78.78... 22.3... נקודות.

מדד התחלת עבודה... 4.10.78... 3050... נקודות.

התיקרות התחלתיות... 100 (305-22.3) = 37.2%

2,508,366.50

933,112.33

3,441,478.83

ערך העבודה לפי מחירי החוזה

סכום התיקרות התחלתיות $37.2\% \times 2,508,366.50$

סה"כ ערך העבודה ליום הוצאה

(מחירי חוזה + התיקרות התחלתיות)

התיקרויות בתקופת הביצוע:

ספיגה 3%	התיקרותב%	מדד בסיסי	נקודות
.....		10.78	305.4
19	4.9	10.78	305.4
3.6	6.6	11.78	320.4
10.6	13.6	12.78	325.6
12.38	15.38	1.79	346.8
18.31	21.31	2.79	352.7
		3.29	370.5

46.79 : 6 - 7.79 %

התיקרות ממוצעת

סכום ההתיקרויות בתקופת הביצוע $3,441,478.83 \times 7.79\% = 268,001.86$

ריכוז

2,508,366.50
933,112.33
268,001.86
142,940.00

ערך העבודה לפי מחירי החוזה

ערך התיקרות התחלתיות

ערך התיקרויות בזמן הביצוע

ערך עבודות במחירים מוסכמים

3,850,509.88

סה"כ ערך העבודה

266.160

1000 X

4,118,670

1000 X 4,118,670

לעבודה 305.0 10/11 305.0 חישוב התיקרויות

מדד בסיסי 305.0 10.75
 מדד התחלת עבודה 413.9 1.19
 התיקרות התחלתית $35.7\% = \frac{(413.9 - 305.0)}{305.0} \times 100$

177.100
 63.224

ערך העבודה לפי מחירי המוצה
 סכום התיקרות התחלתית $177.100 \times 35.7\%$

240.324

סה"כ ערך העבודה ליום ההתחלה
 (מחירי חוזה + התיקרות התחלתית)

התיקרויות בתקופת הביצוע:

ספיגה 3%	התיקרותב%	בקרדות	מדד בסיסי
0	0	413.9	79
3.2	6.2	439.4	79
14.2	17.2	484.9	79
25.6	28.6	532.2	79

43.0 : 4 = 10.75%

התיקרות ממוצעת

240.324 x 10.75% = 25.834.83 סכום התיקרויות בתקופת הביצוע

ריכוז

177.100
 63.224
 25.834
 266.158

ערך העבודה לפי מחירי החוזה
 ערך התיקרות התחלתית
 ערך התיקרויות בזמן הביצוע
 ערך עבודות במחירים מוסכמים
 סה"כ ערך העבודה

לשכת השכר לכבוד

חשבון סופי

75270/78

חורף

קופצ'א יונקן קומא חן סאט

עבור עבודה

ס"ה	מחיר היחידה	כמות	היחידה	תאור העבודה	סעיף מספר
153,608	7	21,944	מ"ר	קופצ'א יונקן חן קאפ' ב' שטח א.	
18,000	2000	9	מ"ר	הכנה השטח	
205,500	15	13,700	מ"ר	למלאה ולמלאה	
261,000	10	26,100	מ"ר	למלאה צדק	
638,108				למלאה יקב	
27,190	2490	31	מ"ר	קופצ'א השקמה חן קאפ' ב' שטח א.	
6,552	42	156	מ"ר	ראש מקנה	
67,760	28	2,420	מ"ר	צינור ש 40	
207,000	9	23,000	מ"ר	32	
67,410	22 47	3,000	מ"ר	16 חץ ספססא ב' א.א.	
24,000	100	240	מ"ר	16 חץ ספססא ב' א.א.	
449,912				הקמה פנינה למלאה שטחים למלאה	
22,400	7	3,200	מ"ר	קופצ'א יונקן חורב למלאה	
5,880	15	390	מ"ר	הכנה השטח	
26,052 80	8 80	3,065	מ"ר	למלאה צדק	
84,302 80				למלאה	
8,250	66	125	מ"ר	קופצ'א השקמה חורב למלאה	
15,960	42	380	מ"ר	צינור ש 63	
241,035	22 47	10,727	מ"ר	צינור ש 40	
17,488	17 488	1	מ"ר	צינור ש 16 חץ ספססא ב' א.א.	
3,100	3,100	1	מ"ר	ראש מקנה	
37,961	187	203	מ"ר	חץ למלאה מקנה	
323,794				סאט קו למלאה	
49,560	7	7,080	מ"ר	קופצ'א יונקן חן קאפ' ב' שטח א.	
958,000	10	95,800	מ"ר	הכנה השטח	
1,007,560				למלאה צדק	
2,473,676 80	2			העברה לדף	
				מס'	
				ס"ה כ...	

חשבון סופי

עבור עבודה

סעיף מספר	תאור העבודה	היחידה	כמות	מחיר היחידה	סה"כ
	הקברה מעל קצב.				2,473,676.80
	אביזרי פסקה האחרונה				
	ראש מקנה	יח	1	2,490	2,490
	צינור 50	מ"מ	200	42	8,400
	40	מ"מ	200	42	8,400
	32	מ"מ	550	28	15,400
					34,690
	אביזרי חומרי טאקס בחומרה.				
	אביזר מאלק מפיכלה באקוסט	מ"מ	1021	140	142,940
	חיכוך				
	סוג הקבוצה אם למח מחצה של 3/4				2,508,366.80
	דגור דמוקצ'ה' שלג'ה'				
	אביזרי חומרי לטיקום בחומרה.				142,940
	לחצוקה				
	לחצוקה באינץ' בחומרים אלו, יונן, יוני, 99				177,100
	322 - קונק' 1375 x 4 חומרים				89,060
	המקינון לחצוקה בחומרים הנ"ל נגד כסטי 878 3050 (הוא כסטי מנוול)				2,917,466.50
	העבודה ידך				
	מס'				
	סה"כ				

חישוב התיקרויות

לעבודה... (103) ...

מדד בסיסי... 22,3... נקודות.

מדד התחלת עבודה... 4.10.78... נקודות.

התיקרות התחלתיות... 37,1% = ...

2,508,366.50

933,112.33

ערך העבודה לפי מחירי המוצה... 37,1% x 2,508,366.50

סכום התיקרות התחלתיות

סה"כ ערך העבודה ליום ההתחלה (מחירי חוזה + התיקרות התחלתיות)

3,441,478.83

התיקרויות בתקופת הביצוע:

ספיגה 3%	התיקרותב%	נקודות	מדד בסיסי
...	...	305,4	10,78
19	4,9	305,4	10,78
3,6	6,6	320,4	11,78
10,6	13,6	325,6	12,78
12,38	15,38	346,8	1,79
18,21	21,31	352,7	2,79
		370,5	3,29

46,79 : 6 - 4,79 %

3,441,478.83 x 4,79% = 16,800,000.00

התיקרות ממוצעת

סכום והתיקרויות בתקופת הביצוע

ריכוז

2,508,366.50
933,112.33
268,001.85
142,940.00

3,852,501.88

266,160

4,118,670

ערך העבודה לפי מחירי החוזה

ערך התיקרות התחלתיות

ערך התיקרויות בזמן הביצוע

ערך עבודות במחירים מוסכמים

סה"כ ערך העבודה

4,118,670

4,118,670

לעבודה 305.0 10/11 חישוב התיקרויות

מדד בסיסי 305.0 10.78 בקורות.

מדד התחלת עבודה 413.9 4.79 בקורות.

התיקרות התחלתיות $(413.9 - 305.0) / 100 = 35.7\%$ 305.0

177.100
63.224

ערך העבודה לפי מחירי החוזה
סכום התיקרות התחלתיות $177.100 \times 35.7\%$

240.324

סה"כ ערך העבודה ליום ההתחלה
(מחירי חוזה + התיקרות התחלתיות)

התיקרות בתקופת הביצוע:

ספיגה 3%	התיקרותב%	בקורות	מדד בסיסי
0	0	413.9	10.78
3.2	6.2	439.4	11.4
14.2	17.2	484.9	11.1
25.6	28.6	537.2	11.6

43.0 : 4 = 10.75%

התיקרות ממוצעת

סכום והתיקרויות בתקופת הביצוע $240.324 \times 10.75\% = 25.834.83$

ריכוז

177.100
63.224
25.834

ערך העבודה לפי מחירי החוזה

ערך התיקרות התחלתיות

ערך התיקרויות בזמן הביצוע

ערך עבודות במחירים מוסכמים

266.158

סה"כ ערך העבודה

לשרת השטח

לכבוד

חשבון סופי

75270/78

חודש

סל

חן

החודש

עבור עבודה

סעיף מספר	תאור העבודה	היחידה	כמות	מחיר היחידה	סה
	אקדמי גיון וג' חלק ב' של א.				
	הכנה השטח	מ	21.944	7	153,608
	לחלוקה ומחיר	מ	9	2000	18,000
	לחלוקה צד	מ	13,700	15	205,500
	לחלוקה וק	מ	26,100	10	261,000
					638,108
	אקדמי הסקור וג' חלק ב' של א.				
	ראש מחנה	מ	31	2490	77,190
	צד 40	מ	156	42	6,552
	32	מ	2,420	28	67,760
	16	מ	23,000	9	207,000
	16	מ	3,000	22	67,410
	0.5	מ	240	100	24,000
	הקדמה פניה למנהל מחיר ולחלוקה				419,912
	אקדמי גיון חובה למנהל				
	הכנה השטח	מ	3,200	7	22,400
	לחלוקה צד	מ	390	15	5,850
	1.3	מ	3065	8	24,520
					84,302
	אקדמי הסקור חובה למנהל				
	צד 63	מ	125	66	8,250
	צד 40	מ	380	42	15,960
	צד 16	מ	10,777	22	241,035
	0.5	מ	1	17,488	17,488
	ראש מחנה	מ	1	3,100	3,100
	ראש מחנה	מ	203	187	37,961
	סל קו לסקור				323,794
	אקדמי גיון באמצעות				
	הכנה השטח	מ	7080	7	49,560
	לחלוקה א	מ	95,800	10	158,000
					607,560

העברה לדף
מס' 2
סה"כ

לכבוד

עבור עבודה

סעיף מספר	תאור העבודה	היחידה	כמות	מחיר היחידה	ס"ה
	הקמה מכל קדם.				2,473,676.80
	צמדת הסקה באמצעות				
	ראש מקנה	יח	1	2,490	2,490
	3 יונים 50	מ	200	42	8,400
	40	מ	200	42	8,400
	32	מ	550	28	15,400
					34,690
	צמדת חומרי האב בחומה				
	גבש מלוקר מכלול באמצעות	מ	1021	140	142,940
	חבוב				
	סוג הקמה אף אחת חומה סלציה				
	גור חומצ ב' סלצ ב'				2,508,366.80
	צמדת חומרי מליחה בחומה.				142,940
	אמצעי				
	אמצעי היטון בחומרים אציל, יוני, יוני, יוני				177,100
	322 בוקא-1375 x 4 חומרים				89,060
	היקיון אמצעי חומרים (נ) מכלול סלצ 3050 (הוא פחית מכלול)				2,917,466.50
	העבודה לדף				
	מס'				
	סה"כ				

חישוב התיקונים

מחשבוש התיקירות
 לעבודה
 חשבון
 2,730,000 - 245,78
 2,484,220

מדד בסריס 2.78 212.3 נקודות.

מדד התחלת עבודה 5/79.....439.4..... בקורות.

התיקרות התחלתית... $97,66\% = \frac{(439,4 - 222,3) \cdot 100}{222,3}$

$\pi \dots 1.279\ 263$
 $\pi \dots 1.253\ 549$

ערך העבודה לפי מחירי המוצר
1,279,263 x 97.66% = סכום התיקרות התחלתית

סה"כ ערך העבודה ליום הדתחלה.

(מחירי חוזה + התיקרות התחלתית)

17 2,532,812

התיקונים בתקופת הביצוע:

ספירה 3%	התיקרוטב
0	0
7.35	10.35
18.11	24.11
25.81	28.81
32.72	36.72
37.5	41.5
42.5	46.5

בקורות	439.5	79 1/4	7.5	מדד בסיס
בקורות	439.5	79 1/4		חודש
בקורות	484.9	79 1/4		חודש
בקורות	532.2	79 1/4		חודש
בקורות	572.8	79 1/4		חודש
בקורות		79 1/4		חודש
בקורות		79 1/4		חודש
בקורות		79 1/4		חודש

התיקרות ממוצעת

$$\left(\frac{1279260}{1630} - 125354.9 \right) \times 23.28\% = \dots$$

סכום זהתיקרויות בתקופת הביצוע

דער זון

ערך העבודה לפי מחירי החוזה

עורך התיקונים והתחלתי

פרק התימכרות בזמן רביצות
 (1279263 + 1253549) x 23.27K
 פרק עבודות במחירים מוטכמים

π 1,279,263
 π 1,253,549
 π 589,638
 π 113,291

m 3,235,741 -

סד"כ ערך העבודה.

חשבון סופי

עבור עבודה

סעיף מספר	תאור העבודה	היחידה	כמות	מחיר היחידה	ס"ה
	אחראי חינוך שלב ב-ג עם תמורה ליום 24.5.79 ס"ס - 2,730,000				
	אחראי חינוך שלב א' (מטל)				
	הכנה הסטח	מ"ר	10,387	7	72,709
	לגילוי קטל	מ"ר	3,159	850	26,851 50
	לגילוי 3 ק"ג	זח	2,780	15	41,280
	לגילוי 1 ק"ג	זח	11,600	10	116,000
					256,810 50
	אחראי חינוך שלב ב'				
	הכנה הסטח	מ"ר	15,697	7	109,879
	לגילוי 3 ק"ג	זח	5,899	15	88,485
	לגילוי 1 ק"ג	זח	25,990	10	259,900
					458,264
	אחראי חינוך שלב ג-ד				
	3 ימים 80	מ"ר	100	42	4,200
	40	מ"ר	250	42	10,500
	32	מ"ר	1,430	28	40,040
	25	מ"ר	1,895	23	43,585
	20	מ"ר	1,150	12	13,800
	16	מ"ר	2,425	9	21,825
	12	מ"ר	5,650	8	45,200
	12	מ"ר	5,335	7 70	41,079 50
	12	מ"ר	16,390	8 30	136,037
	9	זח	9	17 488	157,392
	7	זח	7	2,490	17,430
	331	מ"ר	331	100	33,100
					564,880

העבודה לדף

מס'

ס"ה כ...

1,279,263

לכבוד

חשבון סופי

עבור עבודה

סעיף מספר	תאור העבודה	היחידה	כמות	מחיר היחידה	ס"ה
	<u>העברה לקבל קצב</u>				1,279,263
	<u>קבלת חומרי גלם בחוצה</u>	יח	50	139	6,950
	הוצאת לקני (המטרה במטח)	יח	270	108	29,241
	המטרה 183840	יח	177	300	53,100
	קצב	יח	6	4000	24,000
	קצב סקסטון ברפיוני (פסולת) (מילוי חיל)	יח			113,291
	<u>כוכב</u>				
	סה"כ (קבלת חיל) לחימה (חוצה) סקסטון				1,279,263
	במילוי ק - ג				
	<u>קבלת חומרי גלם בחוצה</u>				113,291
					1,392,554
	העברה לדרך				
	מס'				
	סה"כ				

אחזקת שטח שכונה ב" שלב ב' (דרום) 15.697
 שטח המוטל 10.387
 סה"כ 26,084 דונם
 =====

לתקופה של 12.79 , 1.80 , 2.80 , 3.80 (4 חודשי אחריות)

העלות הינה
 26.084 דונם $\times$ 1,375.- $\times$ 4 חודשים = 143,462 ₪
 =====

התיקרות התחלתית
 מדד משוער ל 12.79 660
 מדד בסיסי ל 10.78 305

התיקרות התחלתית משוערת
 $(660 - 305) \div 305 = 116\%$
 $\text{₪ } 143,462 \times 116\% = \text{₪ } 166,416$

מכאן ערך העבודה להתיקרות בזמן בצוע 309,878
 והתיקרות ממוצעת משוערת (לאחר הורדת 3%)

$4.5\% = 6 \times 3 \div 4$
 $\text{₪ } 13,942 = 4.5\% \times 309,878$
 $\text{₪ } 130,358 = \text{₪ } 13,942 + 116,416$
 סה"כ התיקרויות
 =====

חישוב התיקרויות

לעבודה 24579 2730,000 - 15270/78 חוזה

מדד בסיסי 278 222.3 נקודות.
מדד התחלת עבודה 5/49 439.4 נקודות.
התיקרות התחלתית 100 (439.4 - 222.3) : 97.66 % = 222.3

מ 1,279,263
מ 1,253,549
מ 2,532,812

ערך העבודה לפי מחירי המוצר
סכום התיקרות התחלתית 97.66%
סה"כ ערך העבודה ליום ההתחלה
(מחירי חוזה + התיקרות התחלתית)

התיקרות בתקופת הביצוע:

ספיגה 3%	התיקרות%	נקודות	מדד בסיסי
0	0	439.5	79.11/1
7.35	10.35	439.5	79.11/1
18.11	21.11	484.9	79.11/1
25.81	28.81	532.7	79.11/1
32.72	35.72	572.8	79.11/1
37.43	40.43		79.11/1
42.00	45.00		79.11/1
165.0			79.11/1

23.28% = 7 : 165.0
סכום והתיקרויות בתקופת הביצוע 589,638 : 23.28% = (1279263 + 1253549)

ריכוז

מ 1,279,263
מ 1,253,549
מ 589,638
מ 113,291
מ 3,231,741 -

ערך העבודה לפי מחירי החוזה
ערך התיקרות התחלתית
ערך התיקרויות בזמן הביצוע
(1279263 + 1253549) x 23.28%
סה"כ ערך העבודה

חשבון סופי

עבור עבודה

סעיף מספר	תאור העבודה	היחידה	כמות	מחיר היחידה	ס"ה
	אקדמיזאז איונין שלב ב-ג עם תמלול לואם 24.5.79 05-2,730,000 ז"ל				
	אקדמיזאז איונין שלב א' (מסל)				
	הכנה תמלול	מ"ר	10,387	7	72,709
	למולת תמלול	מ"ר	3,159	850	26,851 50
	למולות צד ג	זח	2,750	15	41,250
	למולות א' ג	זח	11,600	10	116,000
					256,810 50
	אקדמיזאז איונין שלב ב'				
	הכנה תמלול	מ"ר	15,697	7	109,879
	למולות צד ג	זח	5,899	15	88,485
	למולות א' ג	זח	25,990	10	259,900
					458,264
	אקדמיזאז השקיה שלב ג-ד				
	ציוני של 80	מ"א	100	42	4,200
	40	מ"א	250	42	10,500
	32	מ"א	1,430	28	40,040
	25	מ"א	1,895	23	43,585
	20	מ"א	1,150	12	13,800
	16	מ"א	2,425	9	21,825
	12	מ"א	5,650	8	45,200
	12	מ"א	5,335	7 70	41,079 50
	12	מ"א	16,390	8 30	136,037
	ראש לקנינה (כאן בחשבון לחומה) צד א'	זח	9	17,488	157,392
	ראש לקנינה קטן	זח	7	2,490	17,430
	הקדמה צד א' למחרת מסתים למחלופים	מ"א	331	100	33,100
					564,880

העברה לדף

מס'

סה"כ . . .

1,279,263

חשבון סופי

עבור עבודה

סעיף מספר	תאור העבודה	היחידה	כמות	מחיר היחידה	סה
	הקצנה לקבל קצב				1,249,263
	קבלת חתול שנים בחוצה	יח	50	139	6,950
	היזום לקני האסרה האסא	יח	270	108	29,241
	אמסול 13840	יח	177	300	53,100
	קצבים אפח	יח	6	4000	24,000
	קצבול ארנסטו ברסיוני (הסולא) (מילוני חיל)	יח			113,291
	ריכוז				
	סה"ק הקצבול אסא לחייו (חוצה) סלקציו				1,249,263
	ברואץ ב-ח				
	קבלת חתול שנים בחוצה				113,291
					1,392,554

העברה לדרך
מס'
סה"כ . . .

אחזקת שטח שכונה ב" שלב ב' (דרום) 15.697
 שטח המוטל 10.387
 סה"כ 26,084 דונם
 =====

לתקופה של 12.79, 1.80, 2.80, 3.80 (4 חודשי אחריות)

העלות הינה
 26.084 דונם $\times$ 1,375.- $\times$ 4 חודשים = 143,462 ₪
 =====

התיקרות התחלתית
 מדד משוער ל 12.79 660
 מדד בסיסי ל 10.78 305

התיקרות התחלתית משוערת
 $(660 - 305) \div 305 = 116\%$
 $\int$ 166,416 ₪ = $143,462 \times 116\%$

מכאן ערך העבודה להתיקרות בזמן בצוע 309,878
 והתיקרות ממוצעת משוערת (לאחר הורדת 3%)

$4.5\% = 6 \times 3 \div 4$
 $\int$ 13,942 ₪ = $4.5\% \times 309,878$
 = $13,942 + 116,416$
 סה"כ התיקרויות
130,358 ₪
 =====

אחזקת רובע ב צפון ושטח האנדרטה

15,800	שטח רובע ב' צפון
<u>7,080</u>	שטח אנדרטה
22,880 דונם	סה"כ

אחזקה מ 1 לאוגוסט 79 עד סוף מרץ 80 ז"א תקופת אחזקה של 8 חודשים
 אזור ספורט וכו' 1/2 9.140 חודש אוגוסט.
 וזאת בהתאם למחירי חוזה חסון.

מחיר בסיסי בהתאם לחוזה אחזקה של צוות הקמק עם מר אלי חסון.
 מחיר אחזקה לדונם צמוד למדד 04.79 הנו 20.7 ÷ 32.000 = 1,540 ₪ לדונם.

התיקרות התחלתית
 מדד בסיסי אפריל 79 413.9
 מדד התחלתי אוגוסט 79 572.8
 מכאן התיקרות התחלתית
 $38.4\% = (572.8 - 413.9) \div 413.9$

$$591.4 ₪ = 38.4\% \times 1,540$$

$$סה"כ 1540.- = 591.4 ₪$$

$$2,131.- ₪ לדונם$$

מכאן:

אחזקת אזור ספורט

$$9.140 \text{ דונם} \times 0.5 \text{ חודש} \times 2,131.- ₪ = 9,739.- ₪$$

אחזקת רובע ב' ואנדרטה

$$2,131.- ₪ \times 22,880 \text{ דונם} = 48,757 ₪ \text{ לחודש}$$

ולתקופת אחזקה של 8 חודשים:

$$48,757 ₪ \times 8 \text{ חד' } = 390,056 ₪$$

והתיקרות ממוצעת משוערת

$$18\% \times 390,056 = 70,210 ₪$$

אחזקת רובע ב צפון ושטח האנדרטה

15,800	שטח רובע ב' צפון
<u>7,080</u>	שטח אנדרטה
22,880 דונם	סה"כ

אחזקה מ 1 לאוגוסט 79 עד סוף מרץ 80 ז'א תקופת אחזקה של 8 חודשים
 אזור ספורט וכו' 9.140 1/2 חודש אוגוסט.
 וזאת בהתאם למחירי חוזה חסון.

מחיר בסיסי בהתאם לחוזה אחזקה של צוות הקמה עם מר אלי חסון.
 מחיר אחזקה לדונם צמוד למדד 04.79 הנו 20.7 ÷ 32.000 = 1,540 ₪ לדונם.

התיקרות התחלתית

מדד בסיסי אפריל 79 413.9

מדד התחלתי אוגוסט 79 572.8

$$38.4\% = (572.8 - 413.9) \div 413.9$$

מכאן התיקרות התחלתית

$$591.4 ₪ = 38.4\% \times 1,540$$

$$סה"כ 1540. - 591.4 = 2,131. - ₪ לדונם$$

מכאן:

אחזקת אזור ספורט

$$9.140 \text{ דונם} \times 0.5 \text{ חודש} \times 2,131. - ₪ = 9,739. - ₪$$

אחזקת רובע ב' ואנדרטה

$$2,131. - ₪ \times 22,880 \text{ דונם} = 48,757 ₪ \text{ לחודש}$$

ולתקופת אחזקה של 8 חודשים:

$$48,757 ₪ \times 8 \text{ חוד' } = 390,056 ₪$$

והתיקרות ממוצעת משוערת

$$390,056 \times 18\% = 70,210 ₪$$

אחזקה ושרותים צוות הקמה

י מ י ת

מפרט אחזקה גיבון

לצורך מפרט זה, יחשב בתחום הגיבון בימית, שלב א', שלב ב', בנה ביתך והאנדרטה.
שטח אחזקה הגיבון לא כולל גיבון ציבורי פרטי.

א. בית ספר

ב. גינות פרטיות.

א. נקיון

1. שטח הגיבון, מדשאות, ערוגות פרחים צמחיות.

2. איסור מוחלט על מינוי פסולת, גיבון, בכביש ההקפי ומעבר לו, פינוי הפסולת למזבלה.

3. ניקיון שיגרת וקבוע של כל שטחי הגיבון.

ב. הדברת עשבים/מחלות מזיקים

עיסוב ניכוש והדברת עשבים שוטים.

טיפול מונע במזיקים ומחלות בתכשירים המאושרים ע"י המחלקה להגנת הצומח.

ג. עיבוד קרקע

עדוד ואורור שטחי הצמחיה (פרט למדשאות) כל שלושה חודשים.

ד. זיבול, פיזור קומפוסט מנופה (נקי משברי זכוכיות, פח וכד') והצנעתו בקרקע, בכמות של 3 מ"ק לדונם, בתוך תקופה של שנה, ועל דעת המזמין.

דישון

אספקת דשן חנקני ופיזור על המידשאות בלבד והשקייתו במשך כ-20 דקה, לשם השקעתו.

שיעור הדשן 30 ק"ג לדונם, הדישון פעמיים בשנה.

כנייל זשן חנקני מעורב לצמחים אחרים כגון: שיחים ועצים בכמות 20 ק"ג לדונם פעמיים בשנה.

ה. גיזום

גיזום העצים, השיחים ובני שיחים, לפי הדרישה המקצועית. גיזום יסודי, אחת לשנה וגיזום קל, לפי הצורך וסילוק הפסולת מהמקום.

ו. כיסוח דשא

כיסוח המידשאות בתדירות קבועה ובממוצע - פעמיים בחודש. ישור שוליים פעם באמצעות מספרים, ופעם באמצעות את לחידוד בשוליים בעומק של 20 ס"מ בעזרת תכל.

ז. השקייה

1. השקייה באמצעות טפטפות או ממסירים וצלחות בעצים.
 2. פתיחת צלחות ותיקונם.
 3. כמות המים תקבע בתיאום עם המזמין ותעשה הערכת כמות.
 4. ההשקייה תעשה בתדירות וקביעות לפי הצורך.
 5. נטיעת ושטילת מלואים/או תוספות של עצים ושיחים בכל כמות שתידרש.
- החלפת צמחיה מתה: עצים, שיחים ובני שיחים. השתילים והזבל ע"י הקבלן.

6. צצרת השקייה:

אחריות בלעדית של קבלן הגינון, לגבי תקינות מערכת ההשקייה, הכוללת את הברזים, מגופים וסתי לחץ, ברזים בראש שטח מערכת הטפטפות הצנרת וכל ציוד אחר במערכת.

כל תיקון או החלפה חל ע"י הקבלן.

האחריות היא כנגד נזילות, שברים וניתוקים.

הקבלן מתחייב להחליף כל קטע או קודם מים וכד' המתגלים כפגומים וגורמים לבזבז מים. ההשקייה תעשה בשעות אחה"צ/ערב, או בשעות הבוקר המוקדמות.

7. עיצוב עצים - הקבלן מתחייב לעצב באמצעות סמוכות קשירות וכל דרך אחרת את העצים ובצורה מיקצועית כולל עונה מתאימה.

הערת

א. הקבלן יעמוד לרשות צוות ההקמה, בפיקוח צוות ההקמה, ומתחייב למלא את הדרישה הנ"ל או דרישות אחרות, לא כתוספת למפרט, אולם כחלק ממנו.

ח. כל החלקים העקריים שנצרכו בשל ביצוע התיקונים למעט חומרי העזר כגון: טפולן, פשתן, צבע גומיות וכד' תוחזר תמורתם לקבלן לאחר ביצוע התיקון כנגד קבלה/חשבון הקניה בצירוף לחלק הפגום.

4.10.79

לכבוד

משרד הבינוי והשכון

המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

מחוז הנגב

לידי מר י. זיידה

א.נ.

הנדון: ימית - חוזה 78/75270/78 - גנון רובע ב'

רובע ג' ואזור ספורט, הקבלן מ. ברזילאי

בקשה להגדלת חוזה

משרד השיכון
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
נתקבל ביטאון
8-10-1979
לשם שלי
לעיון שלי

לוטה הנני מעביר לך חומר להגדלת החוזה הנ"ל.

ההגדלה נובעת משתי סיבות.

א. תוספת אחזקת שטחי גנון עד ליום 31.3.80

ב. התיקרויות:

להלן פרוט הבקשה

נספח א - גינון חת רובע ב שלב א', בריכת שחיה, ואנדרטה.

1. ערך עבודות לפי חוזה 2,508,366.- ₪
2. ערך עבודות במחירים מוסכמים 142,940.- ₪
3. התיקרויות 1,201,203.- ₪
4. אחזקה 4 חדשים 266,160.- ₪

4,118,670.-

סה"כ

MAIL ROOM
N° 82 0100 0100

11/11/11
11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

Barcelon Union Skin

45. ÷

12. =

3.75

0.00 C

1350. x

12.5 %

168.75

168.75 -

1181.25 =

0.00 C

556. +

153. +

709. =

0.00 C

- 2 -

נספח ב - גינון תת רובע ב שלב ב (דרום) ותת רובע ג (מוטל)

1.	ערך עבודות לפי חוזה	1,279,263.- ₪
2.	ערך עבודות במחירים מסכמים	113,291.- ₪
3.	התיקרות	1,843,187.- ₪
4.	אחזקת השטח 4 חודשים	143,462.- ₪
5.	התיקרות לסעיף 4 דלעיל	130,358.- ₪
	סה"כ	3,509,561.- ₪

נספח ג - אחזקת רובע ב' צפון והאנדרטה לתקופה נוספת של 8 חוד' עד ליום 31.3.80.

1.	אחזקת אזור ספורט 1/2 חודש	9,739.- ₪
2.	אחזקת 22,880 דונם לתקופת 8 חודשים	390,056.- ₪
3.	התיקרות משוערת בזמן בצוע	70,210.- ₪
	סה"כ	470,005.- ₪
	וסה"כ כללי	8,098,236.- ₪
	והוסף ב.נ.מ.	1,764.- ₪
	סה"כ ערך החוזה להגדה זו	8,100,000.- ₪
	והורד ערך העבודה להיום	6,380,000.- ₪
	סה"כ להגדלה זו	1,720,000.- ₪
		=====

בכבוד רב
ד. שטרן

א. ג. ח.
טובים חיים
נא להודיע לידי הדיקטור

הערה:

אנו חשבנו התיקרויות בנפרד לכל קטע של העבודה וזאת עימ לא לגרור את ערך כל העבודות על פני תקופה ארוכה.

X ADDJ

חישבו בתיקוריות

[illegible]

מדד בסיסי 78.3..... 72.3 נקודות.

מדד התחלת עבודה 4.10.78 2050 בקודות.

התיקורת התחלתית..... $(305-223) \cdot 100 = 37,24$
22,3

17 2,508,366.50

932, 112, 33.

עוד העבודה לפי מחירי המוצר.
מכוס ותיקרות התחלתית $37.2\% \times 2508366.50$

סד"כ ערך העבודה ליום הרשתלה.

17 3,441,478.83

(מחירי חרזה + התיקרות התחלתית)

התיקדיות בחקופת הבריצוע:

ספירה 3%	התקדמות	בקורות	מדר בסיו
19.0	4.9 5.0	305.0	10.78
263.75	6.6 6.85	305.0	10.78
10.6 10.4	12.6 13.4	320.4	11.78
12.3 12.5	15.3 15.5	325.6	12.78
18.3 18.44	21.3 21.44	346.8	1.79
		352.7	2.79
		370.5	3.29

התיקדות מסרצעת 47.4246.79 : 6 - 479% 7.9% 241846 -

סכום והתיקרויות בתקופת הביצוע $3,441,478.83 \times 7.79 = 26,800,100$

ריכוז

ערך העבודה לפי מחירי החודש	2,508,366.80
ערך התיקרות התחלתית	933,112.33
ערך התיקורים בזמן הביצוע	268,004.85
ערך עבודות במחירים מוסכמים	142,940.00
	2,718,466

סה"כ ערך העבודה

266.160 612 51 1784 +

~~4118670~~

4122454-

הנהגת א' פיוס

..... לעבודה מ"ס 10/11 חישוב התיקרויות 305.0 10/11

מזד בסיסי 305.0 10.75
מזד התחלת עבודה 413.9 4.79
התיקרות התחלתית $(413.9 - 305.0) / 305.0 = 35.7\%$

מ" 177.100
מ" 63.224

ערך העבודה לפי מחירי החוזה
סכום התיקרות התחלתית $177.100 \times 35.7\%$

מ" 240.324

סה"כ ערך העבודה ליום והתחלה
(מחירי חוזה + התיקרות התחלתית)

התיקרות בתקופת הביצוע:

מזד בסיסי	התיקרותב%	מזד בסיסי	התיקרותב%
נקודות	נקודות	נקודות	נקודות
חודש	חודש	חודש	חודש
חודש	חודש	חודש	חודש
חודש	חודש	חודש	חודש
חודש	חודש	חודש	חודש
חודש	חודש	חודש	חודש
חודש	חודש	חודש	חודש
חודש	חודש	חודש	חודש

43.0 : 4 = 10.75%

התיקרות ממוצעת

..... סכום והתיקרויות בתקופת הביצוע $240.324 \times 10.75\% = 25.834.83$

ריכוז

מ" 177.100
מ" 63.224
מ" 25.834
מ"
מ" 266.158

ערך העבודה לפי מחירי החוזה

ערך התיקרות התחלתית

ערך התיקרויות בזמן הביצוע

ערך עבודות במחירים מוסכמים

סה"כ ערך העבודה

לשכת השיוט

לכבוד

חשבון סופי

75270/78

חומה

קצוץ אונן קומה חן סאט

עבור עבודה

ס"ה	מחיר היחידה	כמות	היחידה	תאור העבודה	סעיף מספר
153,608	7	21,944	מ"ר	קצוץ אונן חן סאט ב' שלט א.	
18,000	2000	9	מ"ר	הכנה השטח	
205,500	15	13,700	מ"ר	למלאה ומניח	
261,000	10	26,100	מ"ר	למלאה פ"ק	
638,108				למלאה וק"ג	
77,190	2,490	31	מ"ר	קצוץ הסקים חן סאט ב' שלט א.	
6,552	42	156	מ"ר	ראש מניח	
67,760	28	2,420	מ"ר	30 ימי ש"ס	
207,000	9	23,000	מ"ר	32	
67,410	22 47	3,000	מ"ר	16 חן סאט ב' א. מ"ר	
24,000	100	2,400	מ"ר	0.5 + 4	
449,912				הקצרה פנימי למלאה שטחים מולחמים	
22,400	7	3,200	מ"ר	קצוץ אונן חן סאט ב' שלט א.	
5,880	15	390	מ"ר	הכנה השטח	
26,052 80	8 80	3065	מ"ר	למלאה פ"ק	
84,302 80				למלאה	
8,250	66	125	מ"ר	קצוץ הסקים חן סאט ב' שלט א.	
15,960	42	380	מ"ר	30 ימי ש"ס	
241,035	22 47	10,727	מ"ר	30 ימי ש"ס	
17,488	17,488	1	מ"ר	0.5 מ	
3,100	3,100	1	מ"ר	ראש מניח	
37,961	187	203	מ"ר	חן סאט מניח	
323,794				סופי קו אסטרוט	
49,560	7	7,080	מ"ר	קצוץ אונן חן סאט ב' שלט א.	
958,000	10	95,800	מ"ר	הכנה השטח	
1,007,560				למלאה פ"ק	
2,473,676 80	2			העבודה	
	מס'			סה"כ	

סעיף מספר	תאור העבודה	היחידה	כמות	מחיר היחידה	ס"ה
	הקברה מכל קצב				2,473,676.80
	קבורה הפקיה הארבעים				
	ראש מקנה	יח	1	2,490	2,490
	צינור 80	מ"מ	200	42	8,400
	40	מ"מ	200	42	8,400
	32	מ"מ	580	28	15,400
					34,690
	קבורה חובלה סאקס בחוצה				
	מגד נאמן מוכנה בארבעים	מ"מ	1021	140	142,940
	חיכוך				
	סוף הקבורה לפי לחימה חזקה של צד				
	דגדג קובץ ב' שלג ב'				2,508,366.80
	קבורה חובלה שליונים בחוצה				142,940
	לחצוקה				
	לחצוקה הימין בחובסלסלסל, יונן, יוני, 99				177,100
	322 קונק א-1375 א 4 חודלים				89,060
	יחידות לחצוקה בחודלים ה(נ) נצב קסטי 8.78 3050 (הוא פחית מלפני)				2,917,466.50
	העברה ידד				
	מסי				
	סה"כ				

נספח 2

חישוב התיקרויות

לעבודה 2,730,000 - 245,789 = 2,484,211
 + 5270/78 חסה

מדד בסיסי 278 222.3 בקורות
 מדד התחלת עבודה 5/79 439.4 בקורות
 התיקרות התחלתיות $(439.4 - 222.3) \times 100 = 97.66\%$
 222.3

מ 1,279,263
 מ 1,253,549

ערך העבודה לפי מחירי המוצר
 סכום התיקרות התחלתיות $1,279,263 \times 97.66\%$

מ 2,532,812

סה"כ ערך העבודה ליום התחלה
 (מחירי חוזה + התיקרות התחלתיות)

התיקרות בתקופת הביצוע:

ספיגה 3%	התיקרות	מקורות	מקורות
0	0	439.4	79.11.25
7.35	10.35	439.4	79.11.25
18.11	21.11	484.9	79.11.25
25.81	28.81	532.7	79.11.25
32.74	35.45	572.8	79.11.25
37.05	40.05	596.5	79.11.25
42.00	45.00	79.11.25	79.11.25
165.00	165.00	79.11.25	79.11.25

סך הכל 23.28% = 7

סכום והתיקרות בתקופת הביצוע

ריכוז

מ 1,279,263
 מ 1,253,549
 מ 589,638
 מ 113,291

ערך העבודה לפי מחירי החוזה
 ערך התיקרות התחלתיות

ערך התיקרות בזמן הביצוע
 $(1,279,263 + 1,253,549) \times 23.28\%$
 ערך עבודות במחירים מוטבמים

מ 3,235,741 -

סה"כ ערך העבודה

לכבוד

חשבון סופי

עבור עבודה

סעיף מספר	תאור העבודה	היחידה	כמות	מחיר היחידה	סה
	אחראי חינוך אלב ב-ג אלב חמלה לואם 24.5.79 2,430,000 - 2				
	אחראי חינוך אלב ב' (אחראי)				
	הכנה הסמך	מ"ר	10,387	7	72,709
	למלאה בלש	מ"ר	3,159	8.50	26,851.50
	למלאים צדק	מ"ר	2,780	15	41,780
	למלאים א' רג	מ"ר	11,600	10	116,000
					256,810.50
	אחראי חינוך אלב ב'				
	הכנה הסמך	מ"ר	15,697	7	109,879
	למלאים צדק	מ"ר	5,899	15	88,485
	למלאים א' רג	מ"ר	25,990	10	259,900
					458,264
	אחראי הסקיה אלב ב-ג				
	צדק 50	מ"ר	100	42	4,200
	40	מ"ר	250	42	10,500
	32	מ"ר	1430	28	40,040
	25	מ"ר	1,895	23	43,585
	20	מ"ר	1,150	12	13,800
	16	מ"ר	2,425	9	21,825
	12	מ"ר	5,650	8	45,200
	12	מ"ר	5,335	7.70	41,079.50
	12	מ"ר	16,390	8.30	136,037
	ראש למחנה (כאן במונה לחמה) צדק	מ"ר	9	17,488	157,392
	ראש למחנה ק"ס	מ"ר	7	2,490	17,430
	הקמה צדק למחנה שטחים לחלוצים	מ"ר	331	100	33,100
					564,880

העברה יד

מס'

סה"כ

279,263

חשבון סופי

עבור עבודה

סעיף מספר	תאור העבודה	היחידה	כמות	מחיר היחידה	ס"ה
	העברה לקבלת קצבה				1,249,263
	קבלת חומרי גלם בחומרה	יח	50	139	6,950
	הוצאות לקניי (המטרה) במחיר	יח	270	108	29,241
	מחירי חומרי גלם	יח	177	300	53,100
	קצבה סקסטון בסיוע (מחיר) חומרי	יח	6	4000	24,000
					113,291
	כוכב				
	סה"כ (הקצבה) חומרי החומרה				1,249,263
	במחיר				
	קבלת חומרי גלם בחומרה				113,291
					1,392,554

העברה לדף
מס'
סה"כ . . .

15.697	אחזקת שטח שכונה ב" שלב ב' (דרום)
<u>10.387</u>	שטח המוטל
26,084	סה"כ דונם
=====	

לתקופה של 12.79, 1.80, 2.80, 3.80 (4 חודשי אחריות)

העלות הינה

26.084 דונם $\times$ 1,375.- $\times$ 4 חודשים = 143,462 ₪

התיקרות התחלתית

660	מדד משוער ל 12.79
305	מדד בסיסי ל 10.78

התיקרות התחלתית משוערת

$(660 - 305) \div 305 = 116\%$
 $\text{₪ } 143,462 \times 116\% = \text{₪ } 166,416$

מכאן ערך העבודה להתיקרות בזמן בצו 309,878 ;
 והתיקרות ממוצעת משוערת (לאחר הורדת 3%)

$4.5\% = 6 \times 3 \div 4$
 $\text{₪ } 13,942 = 4.5\% \times 309,878$
 $= 13,942 + 116,416$
 סה"כ התיקרויות
130,358 ₪

אחזקת רובע ב צפון ושטח האנדרטה

15,800	שטח רובע ב' צפון
<u>7,080</u>	שטח אנדרטה
22,880 דונם	סה"כ

אחזקה מ 1 לאוגוסט 79 עד סוף מרץ 80 ז"א תקופת אחזקה של 8 חודשים
אזור ספורט וכו' 1/2 9.140 חודש אוגוסט.
וזאת בהתאם למחירי חוזה חסון.

מחיר בסיסי בהתאם לחוזה אחזקה של צוות הקמק עם מר אלי חסון.
מחיר אחזקה לדונם צמוד למדד 04.79 הנו 20.7 ÷ 32.000 = 1,540 ₪ לדונם.

התיקרות התחלתית

מדד בסיסי אפריל 79 413.9

מדד התחלתי אוגוסט 79 572.8

$$38.4\% = (572.8 - 413.9) \div 413.9$$

מכאן התיקרות התחלתית

$$591.4 ₪ = 38.4\% \times 1,540$$

$$2,131.- ₪ לדונם = 591.4 \times 1540 \text{ סה"כ}$$

מכאן :

אחזקת אזור ספורט

$$9.140 \text{ דונם} \times 0.5 \text{ חודש} \times 2,131.- ₪ = 9,739.- ₪$$

=====

אחזקת רובע ב' ואנדרטה

$$2,131.- ₪ \times 22,880 \text{ דונם} = 48,757 ₪ \text{ לחודש}$$

ולתקופת אחזקה של 8 חודשים:

$$48,757 ₪ \times 8 \text{ חד' } = 390,056 ₪$$

והתיקרות ממוצעת משוערת

$$390,056 \times 18\% = 70,210 ₪$$

אחזקה ושרותים צוות הקמה

י מ י ת

מפרט אחזקת גיבון

לצורך מפרט זה, יחשב בתחום הגיבון בימית, שלב א', שלב ב', בנה ביתך והאנדרטה.
שטח אחזקת הגיבון לא כולל גיבון ציבורי פרטי.

א. בית ספר

ב. גינות פרטיות.

א. נקיון

1. שטח הגיבון, מדשאות, ערוגות פרחים צמחיות.

2. איסור מוחלט על מינוי פסולת, גיבון, בכביש ההקפי ומעבר לו, פינוי הפסולת למזבלה.

3. ניקיון שיגרי וקבוע של כל שטחי הגיבון.

ב. הדברת עשבים/מחלות מזיקים

עיסוב ניכוש והדברת עשבים שוטים.

טיפול מונע במזיקים ומחלות בתכשירים המאושרים ע"י המחלקה להגנת הצומח.

ג. עיבוד קרקע

עדוד ואורור שטחי הצמחיה (פרט למדשאות) כל שלושה חודשים.

ד. זיבול, פיזור קומפוסט מנופה (נקי משברי זכוכיות, פח וכד') והצנעתו בקרקע, בכמות של 3 מ"ק לדונם, בתוך תקופה של שנה, ועל דעת המזמין.

דישון

אספקת דשן חנקני ופיזור על המידשאות בלבד והשקייתו במשך כ-20 דקה, לשם השקעתו.

שיעור הדשן 30 ק"ג לדונם, הדישון פעמיים בשנה.

כנ"ל דשן חנקני מעורב לצמחים אחרים כגון: שיחים ועצים בכמות 20 ק"ג לדונם פעמיים בשנה.

ה. גידום

גידום העצים, השיחים ובני שיחים, לפי הדרישה המקצועית. גידום יסודי, אחת לשנה וגידום קל, לפי הצורך וסילוק הפסולת מהמקום.

ו. כיסוח דשא

כיסוח המידשאות בתדירות קבועה ובממוצע - פעמיים בחודש. ישור שוליים פעם באמצעות מספרים, ופעם באמצעות את לחידוד בשוליים בעומק של 20 ס"מ בעזרת הבל.

ז. השקייה

1. השקייה באמצעות טפטפות או ממסירים וצלחות בעצים.
 2. פתיחת צלחות ותיקונם.
 3. כמות המים תקבע בתיאום עם המזמין ותעשה הערכת כמות.
 4. ההשקייה תעשה בתדירות וקביעות לפי הצורך.
 5. נטיעת ושתילת מלואים/או תוספות של עצים ושיחים בכל כמות שתידרש.
- החלפת צמחיה מתה: עצים, שיחים ובני שיחים. השתילים והזבל ע"ח הקבלן.

6. צצרת השקייה:

אחריות בלעדית של קבלן הגינון, לגבי תקינות מערכת ההשקייה, הכוללת את הברזים, מגופים וסתי לחץ, ברזים בראש שטח מערכת הטפטפות הצנרת וכל ציוד אחר במערכת.

כל תיקון או החלפה חל ע"ח הקבלן.

האחריות היא כנגד נזילות, שברים וניתוקים.

הקבלן מתחייב להחליף כל קטע או קודם מים וכד' המתגלים כפגומים וגורמים לבזבז מים. ההשקייה תעשה בשעות אחה"צ/ערב, או בשעות הבוקר המוקדמות.

7. עיצוב עצים - הקבלן מתחייב לעצב באמצעות סמוכות קשירות וכל דרך אחרת את העצים ובצורה מיקצועית כולל עונה מתאימה.

הערת

א. הקבלן יעמוד לרשות צוות ההקמה, בסיקוח צוות ההקמה, ומתחייב למלא את הדרישה הנ"ל או דרישות אחרות, לא כתוספת למפרט, אולם כחלק ממנו.

ח. כל החלקים העקריים שנצרכו בשל ביצוע התיקונים למעט חומרי העזר כגון: טפולן, פשתן, צבע גומיות וכד' תוחזר תמורתם לקבלן לאחר ביצוע התיקון כנגד קבלה/חשבון הקניה בצירוף לחלק הפגום.

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

4584/כ"א

מס'

6.1.74

כא"ר-שכר

אל: ד"ר סארה ג'א

מא: אילנה יוסף

הנדון: ת"א גמל' 16.10.74 ע"מ
אילנה יוסף

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כם חשבון אלקי/חש"מ מס' 10

לעבודה

במשק / מושב

לפי חוזה

על סך

הערות:

הקבלן

מהנדס המחוז

לוטס:

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס':

בצ' שכר:

אלי:

מאת:

הנדון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשבון חלקי/פומי פס'

לעבודה

במשק / מושב

הקבלן

למי חוזה

על סך

הערות:

לוטה:

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

מהנדס המחוז

לשם השלמת

חשבון חלק 10

75727/28

חזרה

מחלקת

מחלקת

מחלקת

מחלקת

מחלקת

ס"ה	מחיר היחידה	כמות	היחידה	תאור העבודה	יד
184,000	7	22,000	מ	קניית אבן גיר חלק 10	10
18,000	2000	9	יח	הכנה חלק	10
205,500	18	13700	יח	לחמית אבן	10
261,000	10	26100	יח	לחמית 3 ק"מ	10
658,500				לחמית 1 ק"מ	10
77140	2490	31	יח	קניית חלק 10	10
6552	42	156	יח	לחמית אבן	10
67760	28	2420	יח	לחמית 3 ק"מ	10
307,000	9	23,000	יח	לחמית 16 ק"מ	10
67,410	22	3000	יח	לחמית 16 ק"מ	10
34,000	100	240	יח	לחמית 3 ק"מ	10
149,912				לחמית 3 ק"מ	10
72,400	7	3200	יח	קניית אבן חלק 10	10
5,850	15	390	יח	הכנה חלק	10
26,052	8	3,065	יח	לחמית 3 ק"מ	10
84,302				לחמית 1 ק"מ	10
8,250	66	125	יח	קניית חלק 10	10
15,960	12	380	יח	לחמית 3 ק"מ	10
241,035	22	10727	יח	לחמית 16 ק"מ	10
17,488	17,488	1	יח	לחמית 16 ק"מ	10
282,733				לחמית 3 ק"מ	10
49,560	7	7080	יח	קניית אבן חלק 10	10
458,000	10	95,800	יח	הכנה חלק	10
1,007,560				לחמית 1 ק"מ	10
2,433,007	50			לחמית 16 ק"מ	10
	מחיר יחידה				
	מס'				
	סה"כ				

חשבון חשבון

ס"ה	מחיר היחידה	כמות	היחידה	תאור העבודה
2,133,007.50				כחמה לבד קוצר
2,490	2,490	1	זח	קוצר הפקיה ב.נ.ה.מ.ש.
8,400	42	200	זח	האט אקציה
8,400	42	200	זח	3.100 פ.כ.ס
15,400	28	550	זח	40
34,690 ✓				32
37,961	127	203	זח	קוצר חתול ל.נ.י.מ.ש. חתול
3,100	3,100	1	זח	זח ק.א.מ.ש.פ.
142,940	140	1021	זח	זח זחין זחיל אקציה
184,001 ✓				זח זחין זחיל זחיל זחיל
2,651,698.50				זח זחיל זחיל זחיל זחיל
2,333,194				זח זחיל זחיל זחיל זחיל
845,500				זח זחיל זחיל זחיל זחיל
3,178,494 - ✓				זח זחיל זחיל זחיל זחיל
73,850	7	10,550	זח	זח זחיל זחיל זחיל זחיל
25,500	8.50	3000	זח	זח זחיל זחיל זחיל זחיל
41,250	15	2,750	זח	זח זחיל זחיל זחיל זחיל
116,000	10	11,600	זח	זח זחיל זחיל זחיל זחיל
256,600 - ✓				זח זחיל זחיל זחיל זחיל
256,600	העבודה ליד			
	מס'			
	סה"כ			

כבוד

חשבון חלקי סופי

כבוד עבודה

ט"ה	מחיר היחידה	כמות	היחידה	תאור העבודה	מערך מספר
286,600				הקניית נדל קצת	
9,800	28	350	ל"א	הקניית נדל קצת	42
18,400	23	800	ל"א	הקניית נדל קצת	
9,000	12	750	ל"א	הקניית נדל קצת	
6,575	9	725	ל"א	הקניית נדל קצת	
20,000	8	2500	ל"א	הקניית נדל קצת	
63,725	✓				
106,780	7	15,250	ל"א	הקניית נדל קצת	41
81,145	15	5,743	ל"א	הקניית נדל קצת	
251,800	10	25,180	ל"א	הקניית נדל קצת	
414,395	✓				
4,200	42	100	ל"א	הקניית נדל קצת	
10,500	42	250	ל"א	הקניית נדל קצת	
30,740	28	1,580	ל"א	הקניית נדל קצת	
24,104	23	1,048	ל"א	הקניית נדל קצת	
4,800	12	400	ל"א	הקניית נדל קצת	
15,300	9	1,700	ל"א	הקניית נדל קצת	
25,200	8	3,150	ל"א	הקניית נדל קצת	
157,392	17488	9	ל"א	הקניית נדל קצת	
30,000	100	300	ל"א	הקניית נדל קצת	
301,736	✓				
9,550	191	50	ל"א	הקניית נדל קצת	
15,840	66	240	ל"א	הקניית נדל קצת	
32,000	6	5338	ל"א	הקניית נדל קצת	
170,456	10	16,390	ל"א	הקניית נדל קצת	
38,100	300	127	ל"א	הקניית נדל קצת	
24,000	4000	6	ל"א	הקניית נדל קצת	
289,986	✓				
1356,412					

העברה ליד
מס'
סה"כ

חשבון חלקי סופי

ור עבודת

[illegible]

4584

מדינת ישראל

משרד הבנוי והשיכון

המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

הקריה, תל-אביב

תאריך: 5.08.79

מספר 9317 78/75270/78

על: רשימה כסדדית

מאת: א. בלף

הנדון: הגדלת / הקטנת חוזה 78/75270/78

העבודה - עבודות גינון והשקיה

המקום - ימיה

הקבלן - מר מ. ברזילאי

מהות השינוי - תוספת לגינון באיזור המוסל

ל"י 193,700.-
ל"י 2,730,000.-
ל"י 2,923,700.-

בסר

6380000-

6572100-

סייה

נא להבדיל את החוזה הנדון

ערך החוזה עתה

ההגדלה היא לצורך בצוע: -

השלמת גינון ברובע ג' - באיזור המוסל .

העבודה חייבת להסתיים לפני כניסת שנה השמיטה (9/79) .

משרד השיכון

מינהל לבניית כפרית ויישובים חדשים

מחוז הנגב

נמקבל בתאריך

דאר נכנס

12-08-1979

לטיפולו של

לעיונו של

העתקים:

מהנדס מחוז - הנגב

הקבלן - מר מ. ברזילאי

גזברות המינהל -

מר ר. לטס, כאן

בברכה,

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

* משרד ראשי: מושב קדרון מס' 3 סל' : 015-93284 * זרע : 5-9-21-19
 * סניף : חור השרון רח' הבנים 13 סל' : 052-22221 * זרע : 10-9-15-17

12 610

133

Page 5174

[illegible]

2019年12月

בסעיף א' _____ לסנה, עד למחצית

[illegible]

הנני מסכים להצטרף
מי חנניה, בלחורט 1942
בבואים העירונים הסגורים
לעמוד זה.

תחילת - תחילת

תאריך: תשס"ח

טה"ב תלמה

עבודות הרכבה

1999年12月

הכין ובדוק

ס"ה

9. 2. 2. 2.

• 2007

בניסוחים חריגים המעורבות

לחשוד * לחשוד
חשוד * לחשוד
לחשוד * לחשוד
לחשוד * לחשוד

מדינת ישראל
משרד השיכון
 אגף לבניה כפרית-

מס': 4584 / נ.כ.כ.

באר-שבע, ת"ש 8.8.79

אל: ד. סלומה א"א

מאת: יחידת הנוג

הנדון: מ-1/ חש' חס. 9

דג' צ'יג' א' נון י"ח

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/שנמי מס' 9

לעבודה

במשק / מושב

למי חוזה

על סך

הערות:

הקבלן

4584 / נ.כ.כ.
 4.954400 -

היחידה


 מהנדס הסחור

לוטת: 1/1
 1/1

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

דג' צ'יג' יס'ני
 היחידה

UNITED STATES
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100
PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100

PLANT INDUSTRY REPORT NO. 100

מדינת ישראל
משרד השיכון
 אגף לבניה כפרית

ס"פ: 4584/נ
 באר-שבע, 8.8.79

אלי: ד. אלוה מ"ו
 מאת: ד. אלוה מ"ו

הנדון: מ"ו / ח"ק / י"ו
 ד"ר / ש"ן / י"ו

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כם חשבוני חלקי/שומי מס'
 לעבודה
 במשק / מושב
 למי חוזה
 על סך
 הערות:

מהנדס המיחול

לוטסה: 10/10

העתק:
 מהנדס אזור
 הקבלן



חשבון חלפ:

זמן עבודה

ס"ה	מחיר היחידה	כמות	היחידה	תאור העבודה	זמן עבודה
256,600				הסדרה ודף קלפ	
9,800	28 ✓	350	ל"א	הסדרה ודף קלפ	32
18,400	23 ✓	800	ל"א	הסדרה ודף קלפ	25
9,000	12 ✓	750	ל"א	הסדרה ודף קלפ	20
6,515	9 ✓	725	ל"א	הסדרה ודף קלפ	16
20,000	8 ✓	2500	ל"א	הסדרה ודף קלפ	12
63,725				הסדרה ודף קלפ	
106,750	7 ✓	15,250	ל"א	הסדרה ודף קלפ	
60,000	15 ✓	4,000	ל"א	הסדרה ודף קלפ	
80,000	10 ✓	8,000	ל"א	הסדרה ודף קלפ	
246,750				הסדרה ודף קלפ	
4,200	42 ✓	100	ל"א	הסדרה ודף קלפ	50
10,500	42 ✓	250	ל"א	הסדרה ודף קלפ	40
22,400	28 ✓	800	ל"א	הסדרה ודף קלפ	32
18,400	23 ✓	800	ל"א	הסדרה ודף קלפ	25
4,200	12 ✓	350	ל"א	הסדרה ודף קלפ	20
15,300	9 ✓	1700	ל"א	הסדרה ודף קלפ	16
17,600	8 ✓	2200	ל"א	הסדרה ודף קלפ	12
25,000	100 ✓	250	ל"א	הסדרה ודף קלפ	
117,600				הסדרה ודף קלפ	
9,550	191 ✓	50	ל"א	הסדרה ודף קלפ	
15,840	66 ✓	240	ל"א	הסדרה ודף קלפ	
27,900	6 ✓	4650	ל"א	הסדרה ודף קלפ	
181,840	10 40 ✓	14600	ל"א	הסדרה ודף קלפ	
24,000	300 ✓	80	ל"א	הסדרה ודף קלפ	
229,130				הסדרה ודף קלפ	
913,805				הסדרה ודף קלפ	

העברה ליד
מס'
סה"כ

ה/ח

4584

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים
מחוז הנגב

11.7.79


אל: מר א. בלף - ממונה על חוזים ומרכזים
מאת: מר ר. קנטרובסקי - ס/מהנדס מחוז הנגב

א.נ.

הנדון: ימית - חוזה 78/75270/78 - עבודות גנון בימית - הקבלן מ. ברזילאי.
הגדלת חוזה

נא להגדיל החוזה הנ"ל בהתאם לפרוט המצורף של חבי בר-רם, מיום 25/6/79
ונתוח מחירים שבלוטה.

13 יח' לפי 14.900.- סכ"ה הגדלה זו 193.700.- ₪
מפרטים אלו דרושים להשלמת הגנון ברובע ג' - אזור המוטל.

ב ב ר כ ה

ר. קנטרובסקי

ס/מהנדס המחוז

לוטה - צילום מכתב בר-רם

העתיקים:

מר א. שטרן	- ס/ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון ובצוע
מר ש. רודניק	- מ"מ מהנדס המחוז
מר י. זיידה	- מהנדס אזור הערבה וסיני
מר ד. שטרן	- מואב מהנדסים בימית

OFFICE OF THE
JOINT CHIEFS OF STAFF
WASHINGTON, D. C.
JCS-100

25.5.11

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10-10-2001 BY 60322 UCBAW

25.5.

SECRET

2000

$$C_{10}H_{16} + 8.75C_2H_4 \rightarrow 2C_2H_6 + 2C_2H_4 + 2C_2H_2 + 2C_2H_6 + 2C_2H_4$$

附註：

DE WILSON - CANTON BOARDING HOUSE BRAD, WILSON, CANTON
 DE S. F. FORD - 1116 BRIDGE STREET
 DE S. F. FORD - BRIDGE STREET CANTON, MASS.
 DE S. F. FORD - CANTON, MASS.

נתוח מחירים למפרט השקום בימית

1.	אביזרים לפי הצעת בר-רם	₪ 7.071.90
2.	מד מים	₪ 2.223.00
	סה"כ	₪ 9.294.90
3.	הרכבה ע"י בר-רם 15%	₪ 1.394.24
	סה"כ	₪ 11.689.14
4.	הרכבת ראש מערכת בשטח כ 10%	₪ 1.610.86
	סה"כ	₪ 13.300.00
5.	12% רווח עבולן	₪ 1.600.00
	סה"כ	₪ 14.900.00

DATE RECORDED: 10/10/1990

[illegible]



בר-רם בע"מ

מערכות השקיה בהמטרה וט

* משרד ראשי: מושב קדרון מס' 3 סל: 14444-555 * ערב * שו"פ-1
* סניף: תוד השרון רח' הבנים 13 סל 2222-555 * ערב * שו"פ-1

כ"ט א'

הצעת מחיר לרשת השקיה

יכ"ב

4/6/79 תאריך

גידול קטן

סדרה	כמות	מחיר	סה"כ ברוטו	%	הנחה	סה"כ נטו
אגוז 5000 ג' 1/2	1	1123-	1123-			
בננה 1/2	1	32.80	32.80			
ד 1/2	3	54.30	162.90			
ה 1/2	1	25.60	25.60			
ו 3/4	1	15.80	15.80			
ז 3/4	1	80.50	80.50			
ח 1/2	1	1876-	1876-			
ט 1/2	1	330-	330-			
י 1/2	1	62-	62-			
יא 1/2	1	25.60	25.60			
יב 1/2	1	965-	965-			
יג 1/2	2	289-	578-			
יד 1/2	2	580-	1160-			
טו 1/2	1	107-	107-			
טז 1/2	2	54.70	109.40			
יז 1/2	2	45-	90-			
יח 1/2	1	54.30	54.30			
יט 1/2	2	109.40	218.80			
כ 1/2	4	14.30	57.20			
כא 1/2	10	8-	80-			
כב 1/2	1	2273	2273			

ס"ה

7071.90	1071.40
	15%

סה"כ חומר

עבודות הרכבה

חפירה

חבין וברק

חתימה

ס"ה

מ.ע.ס. 1

ס"ה כללי

בנקות חיבור המערכת

הערת: על המסמך זה יש לשלם עם כרז מעבר במוט

לכז - למשרד אחר
חתימת הלקוח
כחול-למחנה
צהוב-ללקוח

אגף לבניה כפרית -

2022

5. 4/49

CHRYSLER

מל: מלך אברהם א"ל
מל: מלך אברהם א"ל

חברות: 10.8×10^3

8

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם השבוע חלקי/חלקי פס'.

לעבודה

במשק / מושב

לפי חרזה

על סך

הערות :

פדגוגים המכונים

לוטת :

: рлук

פּוֹלֵד'ס אַזער

הקבלן

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

4544/בכ

מס:

5.4.49

באר-שבע

אלי:

מאת:

הנדון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשכון אלקי/שומי מס'

לעבודה

במשק / מושב

למי חוזה

על סך

הערות:

הקבלן

לוטת:

העמק:

מהנדס אזור

הקבלן

מהנדס המחוז

21

לשגז הלפון

לכבוד

חשבון חשב: 8

78/75270/78

איון ביאור חוצה

עבור עבודה

ס"ה	מחיר היחידה	כמות	היחידה	תאור העבודה	סעיף מספר
422,100	7 ✓	60300	לנ	אקדמיה איון גר כופץ ב' שלב א.	
18,000	2000 ✓	9	יח	הכנה השלח	41.1
205,500	15 ✓	13700	יח	שתוף חלומות	41.2
261,000	10 ✓	26100	יח	שלחום 3 ג	
906,600				שלחום 1 ג	
77,190	2490 ✓	31	יח	אקדמיה הלסוף גר כופץ ב' שלב א.	
6,552	42 ✓	156	לנ	ראש איון	42.2
67,760	28 ✓	2420	לנ	3 ג	
207,000	9 ✓	23000	לנ	32	
67,410	22 ✓	3000	לנ	16 ג	
24,000	100 ✓	240	לנ	16 ג	
449,912				הקדמה 3 גר אחר שלחום איון	42.3
22,400	7 ✓	3200	לנ	אקדמיה איון דונה שלחום	
5,850	15 ✓	390	יח	הכנה השלח	41.1
26,052 50	8 50 ✓	3065	יח	שלחום 3 ג	41.2
84,302 50				לנ	41.3
8,250	66 ✓	125	לנ	אקדמיה הלסוף דונה שלחום	
15,960	42 ✓	380	לנ	3 ג	42.2
241,035	22 ✓	10727	לנ	40	
37,961	187	203	יח	16 ג	
17,488	17488 ✓	1	יח	סלם נ אספסוף	?
3,100	3100	1	יח	ראש איון	?
323,794				א איון איון	2
1,734,608 50					

העבודה יד
מס' 2
סה"כ

②

לכבוד

חשבון חלקי סופי

עבור עבודה

[illegible]

3

לכבוד

חשבון חשב:

עבור עבודה

ס"ה	מחיר היחידה	כמות	היחידה	תאור העבודה	סעיף מספר
42.280				העבודה 2	
9.580	191	80	יח	העבודה 2	
15.840	66	240	יח	העבודה 2	
6.300	28 ✓	225	יח	העבודה 2	42.2
8.080	23 ✓	380	יח	העבודה 2	
9.000	12 ✓	780	יח	העבודה 2	
4.500	9 ✓	500	יח	העבודה 2	
1.200	6	200	יח	העבודה 2	2
12.000	8 ✓	1500	יח	העבודה 2	
15.600	10 40	1500	יח	העבודה 2	2
82.040					
140.000	7 ✓	2000	יח	העבודה 2	41.1
1.260	42 ✓	30	יח	העבודה 2	42.2
8.700	42 ✓	200	יח	העבודה 2	
16.300	28 ✓	600	יח	העבודה 2	
13.800	23 ✓	600	יח	העבודה 2	
2.400	12 ✓	200	יח	העבודה 2	
9.900	9 ✓	1100	יח	העבודה 2	
15.000	6	2500	יח	העבודה 2	
16.000	8 ✓	2000	יח	העבודה 2	
67.600	10 40	6800	יח	העבודה 2	
20.000	100 ✓	200	יח	העבודה 2	
311.160					
180.675	✓				
616.125					

העבודה ליד
מס' 4
סה"כ ...

לכבוד

חשבון חלקי סופי

עבור עבודה

ס"ה	מחיר היחידה	כמות	היחידה	תאור העבודה	סעיף מספר
616.125				בקרבה אכל 3	
616.125				סניף הקניון של ארץ הים 24/5/2020	
462,093.75				אמל 75%	
454,278				התקנת	
916,371.75					
916,371.75				חכר תשלום	
350,769.60	3,500.922			אקוויט מדינת ארץ הים 24/5/2020	
4,424,070.35				אקוויט ארץ הים כי סלמון	
4,417,293					
סוגר ה-17/7/2020 ימית נעים המחיר הכולל ביצע 4,424,070.35 מאשר לכהן 27/7/2020 חתימת המפקח 37/7/2020 תאריך					
העברה לדף מס' סה"כ					

1917

1917

1917	1917	1917	1917
1917	1917	1917	1917
1917	1917	1917	1917
1917	1917	1917	1917
1917	1917	1917	1917
1917	1917	1917	1917
1917	1917	1917	1917
1917	1917	1917	1917
1917	1917	1917	1917
1917	1917	1917	1917
1917	1917	1917	1917
1917	1917	1917	1917
1917	1917	1917	1917
1917	1917	1917	1917
1917	1917	1917	1917

1917

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

4581/כב

מס'

8.6.49

באר-שבע

אל: איב שג"ה ג"א

מא: איח"ל ח"ג

הנדון: ח.י. ח"ק מס. 4

צ"מ / איח"ל / ח"ק / מס. 4

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כם חשבוני חלקי/שפ"י מס'

לעבודה

כמשק / מושב

הי"א

הקבלן

45240/48

למי חוזה

3582891-

על סך

הערות:

לוטח: איח"ל ח"ג

העתק:

מהנדס אזור

ח"ק מס. 4

הקבלן

הי"א



מהנדס המחוז

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס': 4584/49

באר-שבע, 8.6/49

אל: איב טאה ג"א

מאת: איצ' מ"ב

הנדון: ח"ק י.ס.א. / ח"ק י.ס.א.

ח"ק י.ס.א. / ח"ק י.ס.א.

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבוני חלקי/שנתי מס'

לעבודה

במשק / מושב

למי חוזה

על סך

הערות:

היט"א

הקבלן

4584/49
35832



מנהל המחוז

לוט: 4584/49

הצחק:

מהגדס אזור

הקבלן

4584/49
35832

מלמד הלשון

לכבוד

חשבון חשבון

עבור עבודה זמן ביטול חובה 28/78-25270/78

ס"ה	מחיר היחידה	כמות	היחידה	תאור העבודה	סעיף מספר
				קבלת זמן גר רובץ ב. א. א.	
422.100 -	7 -	60300	גר	הכנה השטח	41.1
18.000 -	2000 -	9	וח	מלאי חומרים	41.2
205.500 -	15 -	13700	וח	למלאי ציוד	41.4
261.000 -	10 -	26100	וח	למלאי א. א.	41.5
906.600 -				קבלת הפקיד גר רובץ ב. א. א.	
77.190 -	2490 -	31	וח	ראש מנהל	42.2
6.552 -	42 -	156	מלא	ציוד פ. א.	
67.760 -	28 -	2420	ו	32	
207.000 -	9 -	23000	ו	16. מלאי חומרים א. א.	
67.410 -	22 47	3000	ו	16. מלאי חומרים א. א.	
24.000 -	100	240	ו	הקדמת ציוד למלאי חומרים א. א.	42.3
449.912 -				קבלת זמן הכנה לחומרים	
22.400 -	7 -	3200	גר	הכנה השטח	41.1
58.50 -	15 -	390	וח	למלאי ציוד	41.4
26.052 80	8 80	3065	גר	למלאי	41.3
54302 80					
8.250 -	66 -	125	מלא	קבלת הפקיד הכנה לחומרים	
15.960 -	42 -	380	מלא	ציוד פ. א.	42.2
241.035 -	22 47	10727	מלא	40	
37.961 -	187 -	203	וח	16. מלאי חומרים א. א.	
17.488 -	17488 -	1	וח	מלאי חומרים א. א.	
3.100 -	3100 -	1	וח	מלאי חומרים א. א.	
323.794 -					
1734608 80					

העבודה יחד
מס' 2

2 מ פ₃

לכבוד

חשבון חלקים

עבור עבודה

סעיף מספר	תאור העבודה	היחידה	כמות	מחיר היחידה	סך
	הקבוצה לבדף קופס				1.734.608 50
	קבוצה סיגון באנדרטה.				
	הכנה השטח	מ"ר	5680	7	39.760 -
	לחמאים / ק"ג	מ"ר	81800	10	818.000 -
	מבד	מ"ר	1000	140	140.000 -
					997.760 -
	קבוצה השקיה אנדרטה.				
	ראש ולעבר	מ"ר	1	2490	2.490 -
	3 יונק פ	מ"ר	200	42	8.400 -
	40.	מ"ר	200	42	8.400 -
	32	מ"ר	580	28	15.400 -
					34.690 -
	סוף קבוצה שלישון בקופס ב' שלב א.				2.767.058 50
	75% + 13% קופס ולם = 88% אגסים				2.435.011 -
	הגירוי				883.000 -
					3.318.011 -
	קבוצה סיגון שלב ב' רחב ב' - ע' לם הקבוצה				
	75 - 2.730.000 מ"ר 24/5/79				
	קבוצה סיגון שלב א'				
	הכנה השטח	מ"ר	3000	7	21.000 -
	לחמאים קבוצה	מ"ר	2000	850	17.000 -
					38.000 -
	קבוצה השקיה שלב ג'				
	כרמית לקלי הנוסרה	מ"ר	50	191	9550 -
	לנוסרה אצלה	מ"ר	240	66	15840 -
					25390 -
					63.390 -
	עבודה נוספת				

3 א 3

לכבוד

חשבון חלפים

עבור עבודה

ס"ה	מחיר היחידה	כמות	היחידה	תאור העבודה	סעיף מספר
63390 -				העברה לכל 2	
120.450 -				אחרי נתיק בחובלים אבני לול 1979 לפי הפוסט הבא. 43.8 פנים א - 1375 ל"ב / 311 / חבל א 2 חבלים	
183840 -				סה"כ הקדש סבלון לפי התבאה ליום 24/5	
134880 -				אחראי 78/	
127.000 -				התקלה ע"ח	
264880 -				רכיב תאומים	
264880 -				קבוצה חדשה לפי התבאה ליום 24/5	
1331801 -				קבוצה שנייה	
3582.891 -					

מוצא מהנכסים בימים גע"ס

העבודה תכל'ה בוצעה

3.582.891

מאשר למסלול כך

31-5

חתימת המפקח

4.6.79

האריך

העבודה ידך

מס'

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

הקריה, חל אביב
ת.ד. 7021

לכבוד (שם) מחוז תאם

תאריך:

16.5.79

טופס שינוי חוזה

10.92

מספר החוזה 9078/75270/78

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מחוז תאם
דאר נכנס
28-05-1979
לטיפול של
לעיונו של

הגזברות (2) ת
מאת: המחלקה האירגונית להתישבות, עליות חדשות.

א.א. פרטי הזיהוי: 11072

שם הקבלן
מ. ברזילאי

שם הישוב
יפית

שם המחוז
כנא

ב. הרכב החוזה הקיימים:-

השינוי בל"י
2.730.000

המחוקן בל"י
6.380.000

הקיים בל"י
3.650.000

ג. מהות השינוי:-

1. גינון בטכונה ב' 1.252.500 ל"י

2. מחצית הגינון 363.000 ל"י

3. חיפוקריות 1.114.500 ל"י

4. חיפוקריות 443.000 ל"י

2.730.000 ל"י

ד. סעיף תקציבי:- 90.60.922/21-השלמת הבנייה ביישובים קיימים 9040

ב ב ר כ ה

ד. בן יהודה
חשב המשרד

י. מרגלית
ראש המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

חתימת הקבלן

חתימה

24.5.79
תאריך

העתיקים:

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון ובצוע
מר ר. לטת, ממונה על ישובים חדשים
מר א. בלח, ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז
אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית, ת"א
גזברות. (2)

4584

מדינת ישראל
משרד השיכון
 מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 נאמנות נכנס
 נתקבל בתאריך 25-05-1979
 ויישובים חדשים
 לטיפול של
 לעיון של
 מאת : א. בלף

הקריה, תל אביב
 תאריך: 22.4.79
 מספר 8499 / 78/75270/78

הנדון : חגדלת / הקטפת חוזה 78/75270/78
 העבודה - עבודות גינון וחסימה
 המקום - יפית
 הקבלן - ס. ברזילאי
 מהות השינוי - עבודות נוספות, מחזקה והחזקת

נא להבדיל את החוזה הנדון
 ערך החוזה עתה
 בסך 2,730,000.- ל"י
 3,650,000.- ל"י
 ס"ה 6,380,000.- ל"י

ההגדלה היא לצורך כצוע:-

1. עבודות נוספות בשכונת ב' (גיזון וחסימה) לפי המצ"ב 1,252,500.-
 2. עבודות מחזקה בגיזון 363,000.-
 3. ע"ח החזקת החברה להחזלת העבודה ולהקופה הבצוע נוסף לסכומים בחוזה 1,114,500.-
- סה"כ הגדלה 2,730,000.-

סמ"ב חישוב החזקת החזקת

מ. ב. ר. ס. ה.
 א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתקים:

- ✓ מהנדס מחוז - הנגב
- הקבלן - ברזילאי
- גזברות המינהל

חישאה הטיקרא

למכירת ח/כ מ' 78/75270/78
אין/אחזקה ב-ימיו

י' עב/כא אין/א

2.277.780

עב/כא ב-שלה "ה"

1.252.500

עב/כא מ/ספא בשכ"ה "ה"
(437250 + 815250)

3.530.280

הטיקרא עב להחלטה

1.313.264

העב/כא מ-78/2 עב 78/10 = 37.2%

4.843.544

הטיקרא למק/פס הב/א

0 0 - 10/78

2,0 5,0 - 11

3,7 6,7 - 12

10,7 13,7 - 1-79

12,5 15,5 - 2

18,4 21,4 - 3

23,0 - 4

26,5 - 5

30,0 - 6

126,8 : 9 = 14,1%

681.456

5.525.000

410.000

י' עב/כא אין/א לזכ הבדיקה
לפי המכירה מ/א 4.2.79

י' עב/כא אחזקה

363.000

עב/כא אחזקה ל-78/10

55.000

ע"ה הטיקרא כ-15%

418.000

418.000

87.000

י' ע"ה שלה

6.380.000

סה"כ

שכר עבודה ושכר דירה - גבולות חשקיה
רשימת כמויות ומחירים

סעיף	חומר	העבודה	יחידה	כמות	מחיר יח'י	סכ"י
<u>עבודות גבול</u>						
41.1	הכנת הקרקע לשחילה לפי המתואר במפרט. כולל הספקת הקומפוסט (40 מד/דונם), הצנעתו וכל העבודות הדרושות להבטחת קליטתם של השחילים שלבי העבודה, חומרים ושיטות כתאום ובאישור הפקוח	מר	23,000	7.-	161.000	
41.2	נטיעת עצים לפי תוכניות ומפרט. עצים בוגרים בני 6 שנים לפחות ו/או קוטר גזע 10 ס"מ	יח	70	500.-	35.000	
41.3	נטיעת דקלים לפי תוכניות ומפרט גובה מינימלי 5 מ'	יח	10	1800.-	18.000	
41.4	שחילה שיחים מכלים 3 ק"ג לפי תוכניות והנחיות המפרט	יח	12000	15.-	180.000	
41.5	שחילה שיחים מכלים 1 ק"ג לפי תוכניות והנחיות המפרט	יח	40.000	10.-	400.000	
41.6	שכר עבודות גבול העברה לדף ריכוז	יח	2500	8.50	21.250	
						815.250
<u>עבודות חשקיה</u>						
42.1	ראש מערכת כולל ברמד, ווסת, מסנן, הכנה למדשן ומגופים לקווים. בחא תת-קרקעי מבטון עם מכסה פח 3 מ"מ. ומנעול, שכבת חצץ בתחתית החא. כל האביזרים וחומרים באישור הפקוח. ליד כל תא יותקן ברז גן	יח'	25	2490	62.250	
42.2	מערכת טפטוף, טפטפות 4 ו"נ"טפים" או שווה ערך. כולל כל האביזרים, חיבורים, עוגנים לקווים, פקקי סיום, קווי ניקוז במדשאות וכל העבודות הדרושות לפעולה תקינה של רשת השקיה. לפני הביצוע יבדוק הקבלן את					
						62.250.-
להעברה:						

חוזר מס. 78/75270/78

רשימת כמויות ומחירים
(גיבון והסקיה)

סעיף	תאור העבודה	יחידה	כמות	מחיר יח' סה"כ
42.2	מהעברה (המשך) הלחצית בכל ראש מערכת ויתואמו הקטרים המתוכננים במידת הצורך. קטרים כדלקמן:			62,250
	א. צנור פוליאתילן דרג 4 40"	מ"א	400	16,800
	ב. " " " " 32"	מ"א	200	5,600
	ג. " " " " 25"	מ"א	500	11,500
	ד. " " " " 20"	מ"א	300	3,600
	ה. " " " " 16"	מ"א	22,500	202,500
	ו. " " " " 12"	מ"א	7,500	60,000
	ז. תוספת לסעיפים ה.ו עבור טפט. כל $\frac{1}{2}$ מ' במקום כל 1.0 מ'.	מ"א	20,000	45,000
42.3	שרוולים מצנורות בשון 2"-1-3" להעברת צנרת מתחת לשטחים מרוצפים. סה"כ עבודות הסקיה להעביר לדף רכוז	מ"א	300	30,000
	אחזקה שוטפת של כל השטח לתקופה של 4 חודשים המהווים הפרש בין תקופת האחזקה בהחאס לתנאי החוזר (2 חודשים) ותקופת אחריות הקבלן בהחאס לתנאי החוזר (6 חודשים) שכונה ב שלב א 27.5 דונם אזור קוביות ומגרשי ספורט 7.5 דונם שטח הדריכה 3.2 דונם אגדרטה 5.7 דונם שכונה ג והמשך שכונה ב 22.1 דונם סה"כ 66.0 דונם	דונם	66	363,000
			5,500	
				437,250

רכוז הגדלה זו

עבודות גבון	815,250 ל"י
הסקיה	437,250 ל"י
אחזקה	363,000 ל"י
סה"כ	1,615,500 ל"י

[illegible]

CELL GATES TO

חשוב עלות אחזקה לדונם

בהתאם למכתבו של מר ברזלאי:

מחיר יסוד:

893. ל"י לדונם לחודש מבוסס על חוזה 1/86339/77 עם חברת שו"פ.

193. ל"י הורד עקב אי בצוע עבודות הזבול.

700. ל"י לדונם לחודש

לתקופה של 4 חודשים $4 \times 700. = 2,800. -$ ל"י

מדד בסיסי 151.1 3/77

מדד התחלת עבודה 305.0 10/78

התיקרות התחלתית $201.9\% = 305.0 - 151.1$

מכאן מחיר אחזקת דונם בתקופה של 4 חודשים יהיה:

$2,800 \times 201.9\% = 5653.2$ ל"י

והנחה 153.2 ל"י

סה"כ 5,500. - ל"י לדונם $4 = 1345.00$

חשוב התיקרות

א. לעבודות בריכה - ראה הגדלה מס. 1 מיום 4.2.79 410,000. - ל"י

ב. לעבודות גנון נוספות

1. עבודות הכלולות בשלב ב הגדלה הנ"ל 2,277,780. - ל"י

2. עבודות להגדלה זו 1,615,500. - ל"י

סה"כ 3,893,280. - ל"י

והוסף על חשבון ב.נ.מ. 6,720. - ל"י

סה"כ 3,900,000. - ל"י

התיקרות התחלתית - ראה חשוב בהגדלה

מס. 1 37.2% מהנ"ל. 1,450,800. - ל"י

5,350,800. - ל"י

תקופת בצוע (כולל אחזקה תהיה עד 9.79 והתיקרות בזמן בצוע

בניכוי 3%	%	
0	0	10.78
2.0	5.0	11.78
3.7	6.7	12.78
53	משוער	1.78
8.0	משוער	2.78
10.0	משוער	3.78

STATEMENT OF WORK

1. PURPOSE OF THE PROJECT:

The purpose of this project is to develop a new software application that will allow users to manage their personal finances more effectively. The application will be designed to be user-friendly, secure, and scalable. It will be developed using the latest technologies and will be tested thoroughly before release.

2. SCOPE OF THE PROJECT:

The scope of this project is to develop a software application that will allow users to manage their personal finances more effectively. The application will be designed to be user-friendly, secure, and scalable. It will be developed using the latest technologies and will be tested thoroughly before release.

3. OBJECTIVES OF THE PROJECT:

The objectives of this project are to develop a software application that will allow users to manage their personal finances more effectively. The application will be designed to be user-friendly, secure, and scalable. It will be developed using the latest technologies and will be tested thoroughly before release.

4. DELIVERABLES:

1.121 3/22

5. BUDGET:

302.0 10/28

6. RISK FACTORS:

The risk factors of this project are to develop a software application that will allow users to manage their personal finances more effectively. The application will be designed to be user-friendly, secure, and scalable. It will be developed using the latest technologies and will be tested thoroughly before release.

7. TIMELINE:

201.32 = 302.0-121.1

8. CONTACT:

201.32 = 302.0-121.1

9. APPROVAL:

201.32 = 302.0-121.1

STATEMENT OF WORK

1. PURPOSE OF THE PROJECT:

2. SCOPE OF THE PROJECT:

3. OBJECTIVES OF THE PROJECT:

4. DELIVERABLES:

5. BUDGET:

6. RISK FACTORS:

7. TIMELINE:

8. CONTACT:

9. APPROVAL:

10. APPROVAL:

11. APPROVAL:

12. APPROVAL:

13. APPROVAL:

14. APPROVAL:

15. APPROVAL:

16. APPROVAL:

17. APPROVAL:

18. APPROVAL:

19. APPROVAL:

20. APPROVAL:

21. APPROVAL:

22. APPROVAL:

23. APPROVAL:

24. APPROVAL:

25. APPROVAL:

26. APPROVAL:

27. APPROVAL:

28. APPROVAL:

29. APPROVAL:

30. APPROVAL:

31. APPROVAL:

המשך:

בליכוי 3%	%		
13.0	מסוער	4.78	
16.0	מסוער	5.78	
19.0	מסוער	6.78	
21.0	מסוער	8.78	
23.0	מסוער	8.78	
25.0	מסוער	9.78	
146.0		סה"כ	

והתיקרות ממוצעת

$$146 : 12 = 12.2\%$$

התיקרות וזמן בצוע

$$5,350,800 \times 12.2$$

סה"כ ערך העבודות
והוסף שלב א

וע"ח שונות וב.נ.מ.

סה"כ החוזה לאחר הגדלה זו

ערך חוזה נוכחי

מכאן ערך הגדלה זו

לי"ד	652,800
לי"ד	6,003,600.-
לי"ד	410,000.-
לי"ד	37,400.-
לי"ד	6,450,000.-
לי"ד	3,650,000.-
לי"ד	2,800,000.-

הסכום הכולל של העבודות והחומרים הנדרשים

000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009 000000

000010 000000 000000

000011 000000

000012 000000

000013 000000

000014 000000

000015 000000

000016 000000 000000

000017 000000

000018 000000

000000 000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000 000000 000000

אגף לבניה כפרית -

2510 Vol. : NKD

סדג'ס המפורז

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

כ"ו / 5745

מס':

באר-שבע

אל:

מאת:

הנדון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/חופי מס'

לעבודה

במשק / מושב

הקבלן

לפי חוזה

על סך

הערות:

לוטת:

מנהל המחוז

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

לשנה השיטון

לכבוד

חשבון סופי

איון ב' / חוזה 28/12/78

עבור עבודה

ס"ה	מחיר היחידה	כמות	היחידה	תאור העבודה	סעיף מספר
<u>איון איון חוזה ב' / חוזה 28/12/78</u>					
350.000 -	7 -	50.000	ור	הכנה הסט	41.1
18.000 -	2000 -	9	יח	איון איון	41.2
205.500 -	15 -	13700	יח	איון איון	41.4
261.000 -	10 -	26100	יח	איון איון	41.5
834.500 -					
<u>איון איון חוזה ב' / חוזה 28/12/78</u>					
77.190 -	2490 -	31	וח	ראש איון	41.2
6.552 -	42 -	156	ח	32	
67.760 -	28 -	2480	ח	32	
207.000 -	9 -	23000	ח	16	
67.400 -	22 47 -	3000	ח	16	
24.000 -	100 -	240	ח	חזרה איון איון	41.3
449.912 -					
<u>איון איון חוזה ב' / חוזה 28/12/78</u>					
22.100 -	7 -	3200	ור	הכנה הסט	41.1
5.850 -	15 -	390	וח	איון איון	41.4
26.052 50	8 50 -	3065	ור	איון איון	41.3
54.302 50					
<u>איון איון חוזה ב' / חוזה 28/12/78</u>					
8.250 -	66 -	125	ח	32	42.2
15.960 -	42 -	380	ח	40	
241.035 -	22 47 -	10727	ח	16	
37.961 -	187 -	203	יח	איון איון	
17.488 -	17488 -	1	יח	ראש איון	
3.100 -	3100 -	1	יח	איון איון	
323.794 -					
166.508 50	העברה ליד	מס' 2	סה"כ		

ברא רג'ל.

ה'תש"ח

ה'תש"ח חודש אלול ה'תש"ח

1. ח
2. ח
3. ח
4. ח

1. ח
2. ח
3. ח
4. ח

ה'תש"ח חודש אלול ה'תש"ח

1. ח
2. ח
3. ח
4. ח
5. ח
6. ח
7. ח
8. ח
9. ח
10. ח

1. ח
2. ח
3. ח
4. ח
5. ח
6. ח
7. ח
8. ח
9. ח
10. ח

ה'תש"ח חודש אלול ה'תש"ח

1. ח
2. ח
3. ח

1. ח
2. ח
3. ח

ה'תש"ח חודש אלול ה'תש"ח

1. ח
2. ח
3. ח
4. ח
5. ח
6. ח
7. ח
8. ח
9. ח
10. ח

1. ח
2. ח
3. ח
4. ח
5. ח
6. ח
7. ח
8. ח
9. ח
10. ח

לכבוד

חשבון חלקים

עבור עבודה

ס"ה	מחיר היחידה	כמות	היחידה	תאור העבודה	סעיף מספר
166,508 50				החזרה ודף ק"מ	
39,690 -	7 -	5680	לור	אביב סוקן באגדאד	41.1
818,000 -	10 -	81800	יח	הכנה היסטוריה	41.4
140,000 -	140 -	1000	ח	לחלום ודף	
997,690 -					
9,490 -	2490 -	1	יח	אביב סוקן באגדאד	42.1
8,400 -	42 -	200	ח	ראש העונה	42.2
8,400 -	42 -	200	ח	3 ימים של	
15,400 -	28 -	550	ח	40 -	
34,690 -				32 -	
60,225 -	1375 -	43.8		אחרי 43.8 ביום בחשבון אבדן	
				זכאי 1375 - דף אבדן לחשב.	
9,755,113 50				סוף אביב סוקן באגדאד	
2,414,499 80				75% + 13% לקוח = 88% אבדן	
883,000 -				החזרה	
3,307,499 80					
				מזכיר מקורסים בימית בע"מ	
				העבודה הנ"ל בוצעה	
				מספר לחשום סך	3,307,499 80
				החיסת המס	29.4.79
				תאריך	
				העברה ליד	
				מס'	
				סה"כ	

1940 1st 1st

1st 1st 1st

1st 1st 1st
1st 1st 1st
1st 1st 1st

1st 1st 1st

1st 1st 1st
1st 1st 1st
1st 1st 1st
1st 1st 1st

1st 1st 1st 1st 1st 1st
1st 1st 1st 1st 1st 1st

1st 1st 1st 1st 1st 1st
1st 1st 1st 1st 1st 1st

1st 1st 1st

1st 1st 1st
1st 1st 1st
1st 1st 1st
1st 1st 1st

1st 1st 1st
1st 1st 1st
1st 1st 1st
1st 1st 1st

1st 1st 1st 1st 1st 1st

1st 1st 1st 1st 1st 1st
1st 1st 1st 1st 1st 1st
1st 1st 1st 1st 1st 1st

1.4.79

אלזמר א. בלך-ממונה על חוזים ומכרזים

4584/-2304

הבדול: ישיבת עבודות גבון קבלו מ. ברזלאי
חוצה מס' 78/78270/78

לשם המלמת הגבון בשכונה ב' (סלג נבי) וכן לחקופת
אחזקה של 4 חדשים לכל השטח יש צורך להגדיל החוצה הב'.

בא להגדיל החוצה לפי רשימת כמויות ומחירים בסך - 1.615.500.

לדעת רשימת כמויות ומחירים 4 העתקים ומכתב הסבר של
הפיקוח.

בברכה;

ר. קנטרובסקי
ס/מנהל מחוז הנגב

העתקים:

מר א. שטרן ס/ראש המינהל

מר ר. לשם-ממונה על ישובים וחדשים

מר י. שידה-ראש צוות

מר מ. שטרן

רק/בא

27 פברואר 79

השכר השמיני
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
אגף בניה כפרית
דאר נכנס
נתקבל בתאריך
23 III. 1979
למחלקת של
קצרת ויישובים חדשים

מיואכס
הודסים

לכבוד,

משרד הבינוי
המינהל לבניה
מחוז הנגב
באר - שבע

לידי מר י. זיידה - מהנדס אזור הערבה וסיני

א.ז.

הנדון: ימית - חוזה 78/75270/78

עבודות גנון בימית - הקבלן מ. ברזלאי
בקשת הגדלה

בלוטה מועבר לך חומר להגדלת החוזה הנ"ל לשם השלמת הגינון בשכונה ב (שלב שני)
וכן לתקופת אחזקה שך 4 חודשים לכל השטח.
בחוזה המקורי תקופת האחירות של הקבלן הינה לששה חודשים בעוד תקופת האחזקה
הינה לשני חודשים בלבד.
היות ולא יתכן לדרוש מהקבלן אחירות לקיום הצמחיה מבלי שהוא עצמו יתחזק אותה,
מכאן המלצתנו להגדיל חוזה הקבלן שיכלול תקופת אחזקה המגבילה לתקופת האחירות,
סוכם כי נכין עבורו הגדלה זו.
חשוב המחיר לאחזקה לדונם לחודש הנו בהתבסס על חוזה האחזקה שהיה לקבלן הנ"ל
עם חברת שו"פ, שצלוס ממנו הנו בלוטה.

בכבוד רב,

ד. שטרן
מואב בע"מ

העתק:

מר רודניק - מ"מ מהנדס מחוז הנגב
א. בר אילן

השכר השמיני
מינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
אגף בניה כפרית
דאר נכנס
נתקבל בתאריך
18-03-1979
למחלקת של
קצרת ויישובים חדשים
לעיונו של

מכירת ושינוי של ח - גבון והשקיה
רשימת כמויות ומחירים

סעיף	ח א ו ר	ה ע ב ו ד ה	יחידה	כמות	מחיר יח.	סה"כ
	<u>עבודות גבון</u>					
41.1	הכנת הקרקע לשתילה לפי המתואר במפרט. כולל הספקת הקומפוסט (40 מד/דונם), הצנעתו וכל העבודות הדרושות להבטחת קליטתם של השתילים שלבי העבודה, חומרים ושיטות כחאום ובאישור הפקוח					
	מר	23,000	7.-	161,000		
41.2	נטישת עצים לפי תוכניות ומפרט. עצים בוגרים בני 6 שנים לפחות ו/או קוטר גזע 10 ס"מ					
	יח	70	500.-	35,000		
41.3	נטיעת דקלים לפי תוכניות ומפרט גובה מינימלי 5 מ'					
	יח	10	1800.-	18,000		
41.4	שתילת שיחים מכלים 3 ק"ג לפי תוכניות והנחיות המפרט					
	יח	12000	15.-	180,000		
41.5	שתילת שיחים מכלים 1 ק"ג לפי תוכניות והנחיות המפרט					
	יח	40,000	10.-	400,000		
41.6	סה"כ עבודות גבון העברה לדף ריכוז					
	כ"י	2500	8.50	21,250		
				815,250		
	<u>עבודות השקיה</u>					
42.1	ראש מערכת כולל ברמד, ווסת, מסנן, הכנה למדשן ומגופים לקווים. כחא תת-קרקעי מבטון עם מכסה פח 3 מ"מ. ומנעול. שכבת חצץ בתחתית התא. כל האביזרים וחומרים באישור הפקוח. ליד כל תא יותקן ברז גן					
	יח'	25	2490	62,250		
42.2	מערכת טפטוף, טפטפות 4 ל' "נטפים" או שורה ער. כולל כל האביזרים, חיבורים, עוגנים לקווים, פקקי סיום, קווי ניקוז במדשאות וכל העבודות הדרושות לפעולה תקינה של רשת השקיה. לפני הביצוע יבדוק הקבלן את					
	להעברה:					
				62,250.-		

חוזה מס. 78/75270/78

רשימת כמויות ומחירים

גיבון והשקיה

סעיף	תאור העבודה	יחידה	כמות	מחיר יח' סה"כ
42.2	מהעברה (המשך) הלחצים בכל ראש מערכת ויתואמו הקטרים המתוכננים במידת הצורך. קטרים כדלקמן: א. צנור פוליאתילן דרג 4 40ø ב. " " " " 32ø ג. " " " " 25ø ד. " " " " 20ø ה. " " " " 16ø ו. " " " " 12ø ז. תוספת לסעיפים ה.ו עבור טפט. כל $\frac{1}{2}$ מ' במקום כל 1.0 מ'.	מ"א	400	42.0
		מ"א	200	28.0
		מ"א	500	23.0
		מ"א	300	12.0
		מ"א	22,500	9.0
		מ"א	7,500	8.0
		מ"א	20,000	2.25
	שרוולים מצנורות בטון 2" - ו-3"ø להעברת צנרת מתחת לשטחים מרוצפים. סה"כ עבודות השקיה להעביר לדף רכוז	מ"א	300	100.0
	אחזקה שוטפת של כל השטח לתקופה של 4 חודשים המהווים הפרש בין תקופת האחזקה בהתאם לתנאי החוזה (2 חודשים) ותקופת אחריות הקבלן בהתאם לתנאי החוזה (6 חודשים) שכונה ב שלב א 27.5 דונם אזור קוביות ומגרשי ספורט 7.5 דונם שטח הדריכה 3.2 דונם אנדרטה 5.7 דונם שכונה ג והמשך שכונה ב 22.1 דונם סה"כ 66.0 דונם	דונם	66	5,500
				363,000

רכוז הגדלה זו

עבודות גבון	815,250 ל"י
השקיה	437,250 ל"י
אחזקה	363,000 ל"י
סה"כ	1,615,500 ל"י

חשוב עלות אחזקה לדונם

בהתאם למכתבו של מר ברזלאי:

מחיר יסוד:

893. ל"י לדונם לחודש מבוסס על חוזה 1/86339/77 עם חברת שו"פ.

193. ל"י הורד עקב אי בצוע עבודות הזבול.

700. ל"י לדונם לחודש

לתקופה של 4 חודשים $4 \times 700. = 2,800. -$ ל"י

מדד בסיסי $151.1 \quad 3/77$

מדד התחלת עבודה $305.0 \quad 10/78$

התיקרות התחלתית $102\% \quad 201.9\% = 305.0 - 151.1$

מכאן מחיר אחזקת דונם בתקופה של 4 חודשים יהיה:

$2,800 \times 201.9\% = 5653.2$ ל"י

והנחה 153.2 ל"י

סה"כ $1.79 \quad 5,500. -$ ל"י לדונם

חשוב התיקרויות

א. לעבודות בריכה - ראה הגדלה מס. 1 מיום 4.2.79 $410,000. -$ ל"י

ב. לעבודות גגון נוספות

1. עבודות הכלולות בשלב ב הגדלה הנ"ל

2. עבודות להגדלה זו

סה"כ

והוסף על חשבון ב.נ.מ

סה"כ

התיקרות התחלתית - ראה חשוב בהגדלה

מס. 1 37.2% מהנ"ל.

$1,450,800. -$ ל"י

$5,350,800. -$ ל"י

תקופת בצוע (כולל אחזקה תהיה עד 9.79 והתיקרות בזמן בצוע

בניכוי 3%	%	
0	0	10.78
2.0	5.0	11.78
3.7	6.7	12.78
53	משוער	1.78
8.0	משוער	2.78
10.0	משוער	3.78

המשך:

בניכוי 3%	%	
13.0	משוער	4.78
16.0	משוער	5.78
19.0	משוער	6.78
21.0	משוער	7.78
23.0	משוער	8.78
25.0	משוער	9.78
<u>146.0</u>		סה"כ

והתיקרות ממוצעת

$$12.2\% = 12 : 146$$

התיקרות וזמן בצוע

$$5,350,800 \times 12.2$$

סה"כ ערך העבודות
והוסף שלב א

וע"י שונות וב.נ.מ.

סה"כ החוזה לאחר הגדלה זו

ערך חוזה נוכחי

מכאן ערך הגדלה זו

ל"י	652,800
ל"י	6,003,600.-
ל"י	410,000.-
ל"י	37,400.-
ל"י	6,450,000.-
ל"י	3,650,000.-
ל"י	2,800,000.-

=====

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס': בכנ/טעזי

באר-שבע,

אל: ד. אלה גי

מאת: מחלקת

הנדון: ח.א. ח'ה/טעזי

5

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/נזמי פס'

לעבודה

במשק / מושב

למי חוזה

על סך

הערות:

הקבלן

לוטס:

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

מהנדס תכנון

מדינת ישראל
משרד השיכון
 אגף לבניה כפרית -

מס' בכנ / 1554
 באר-שבע, 6.1.79

אלי: ד. סגל
 מאת: ד. סגל

הנדון: מ/ח 5.04
הערה

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/בזמי מס' 5

לעבודה במס' / מושב
 למי חווה למי חווה
 על סך 195416
 הערות:

לוטח: ד. סגל

מהנדס המחוז

העתק: מהנדס אזור
 הקבלן הקבלן

30.3.79

משרד הסיכון

לכבוד

חשבון חלקי סופי 5

עבור עבודה גיבון בימית חוזה מס' 78/75270/78

ס"ה	מחיר היחידה	כמות	היחידה	תאור העבודה	סעיף מספר
<u>עבודות גיבון תת רובע ב שלב א'</u>					
210.000	7	30,000	מ"ד	הכנת שטח	41.1
18.000	2,000	9	יח'	בטיפת דקלים	41.2
199.500	15	13.300	יח'	שתילים 3 ק"ג	41.4
245.000	10	24.500	יח'	שתילים 1 ק"ג	41.5
674.000					
672.500					
<u>עבודות השקיה תת רובע ב' שלב א'</u>					
77.190	2490	31	יח'	ראש מערכת	41.2
6.552	42	156	מ.א	צינור קוטר 40	
60.760	28	2170	מ.א	צינור קוטר 32	
112.500	9	12.500	מ.א	צינור קוטר 16 עם ספספות כל 1 מ'	
112.500	11	10.000	מ.א	צינור קוטר 16 עם ספספות כל 1/2 מ'	
24.000	100	240	מ.א	העברת צנרת מתחת לשטחים מרוצפים	41.3
427.250					
404.750					
<u>עבודות גיבון ברכת שחית</u>					
21.700	7	3.100	מ"ד	הכנת שטח	41.1
5.850	15	390	יח'	שתילים 3 ק"ג	41.4
26.052	8	3065	מ"ד	דשא	41.3
53.602					
<u>עבודות השקיה בברכה</u>					
8250	66	125	מ.א	צינור קוטר 63	42.2
15.960	42	380	מ.א	צינור קוטר 40	
24103.5	11	10727	מ.א	צינור 16 עם ספספות כל 1/2 מ'	
120.678	187	283	יח'	סופי קו לספספות	
37.961	14.388	1	יח'	ראש מערכת	41.2
14.388	3.100	1	יח'	קא לדאש מערכת	
3.100					
200.337					
323799					

העברה לדר

מס' 2

סה"כ

1.355.192 25

1.331.18.25

לכבוד

חשבון חלקי סופי

עבוד עבודה

[illegible]

26.58132

2

[illegible]

१०. सुप्रसन्न

— 2000

אגף לבניה כפרית -

9. 3. 79

ה'תש"ח י"ב י"ג י"ד י"ה י"ו י"ז י"ח י"ט

2-12 Vol. : MKD

הנדון: פ.מ. 4.000 / 01

רצ"ב הנוו מעבירים אליך/כס השבח תלקי/סוף-פס'

לעבודה

במסע / מושב

לסי תרצה

על סך

הערות :

לוטת :

מחבר: ד"ר יצחק שניידר

העתק :

מסמך 5717

הסביל

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס': 4584 / תב"נ

באר-שבע, 9.3.78

אל: מר אהוד ג'א

מא: מר' יצחק

הנדון: ת"פ חל' מ.ש. 4 ש"נ

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון אלקי/מוטי מס'

לעבודה

במשק / מושב

למי חוזה

על סך

הערות:

לוטת:

מנהל המסות

העתק:

מנהל אזור

הקבלן

28/2/1979

משרד האכזר.

לכבוד

חשבון חלקי

עבודות בגן והסקיה חת רובע ב' שלב א, ברכת שחיה, אנדרטה, מועדון בוער.

עבור עבודה

ס"ה	מחיר היחידה	כמות	היחידה	תאור העבודה	סעיף מספר
				עבודות בגן חת רובע ב' שלב א'	
171.500	7-	24.500	מ"ר	הכנת השטח	41.1
18.000	2.000	9	יח"	בטיעת דקלים	41.2
188.250	15	12.550	יח"	שתילים 3 ק"ג	41.44
235.000	10	23.500	יח"	שתילים 1 ק"ג	41.5
612.750					
				עבודות הסקיה חת רובע ב' שלב א'	
72.210	2490	29	יח"	ראש מערכת	41.2
6.552	42	156	מ.א.	צינור קוטר 40	42.2
56.140	28	2005	" "	צינור קוטר 32	"
105.300	9	11700	" "	צינור קוטר 16 , ספספת כל 1 מ.א.	" "
133.875	11.25	11900	" "	צינור קוטר 16 , ספספת כל 0.5 מ.א.	" "
24.000	100	240	" "	העברת צברת סתחת לשטחים מרופצים	42.3
398.075	75				
				עבודות בגן ברכת שחיה (בנה ביתך)	
21.700	7	3100	מ"ר	הכנת השטח	41.1
5.850	15	390	יח"	שתילים 3 ק"ג	41.4
26.052	50 8 50	3065	מ"ר	שתילת דשא	41.3
53.602	50				
				עבודות הסקיה ברכת שחיה (בנה ביתך)	
8.250	66	125	מ.א.	צינור קוטר 63	42.2
6.720	42	160	" "	צינור קוטר 40	"
120.678	75 11 25	10727	" "	צינור קוטר 16 + ספספת כל 1 מ.א.	"
37.961	187	203	יח"	סופי קו לטיפסוף	"
14.388	14388	1	" "	ראש מערכת	
3100	3100	1	" "	חא לראש מערכת	
191.097	75				

העברה לדף
מס' 1255.5225
ס"ח כ...

28/2/1979

מסדר השכר

לכבוד

חשבון חלק

עבודות בגין והטקיה את רוכס ב' שלב א, ברכה שחיה, אנדרטה, מועדון בוער.

עבור עבודה

סעיף מספר	תאור העבודה	היחידה	כמות	מחיר היחידה	ס"ה
	העברה מדף קודם :				
	עבודות בגין אנדרטה (פארק בנה ביתך)				
41.1	הכנת שטח	מ"ר	5931	7	41.517
41.4	שתילים 1 ק"ג	יח'	81800	10	818.000
	בדד	מ.א.	1.000	140	140.000
					999.517
	עבודות הטקיה אנדרטה (פארק בנה ביתך)				
42.1	ראש מערכת	יח'	1	2490	2.490
42.2	צינור קוטר 50	מ.א.	200	42	8.400
"	צינור קוטר 40	" "	200	42	8.400
"	צינור קוטר 32	" "	550	28	15.400
					34.690
2	סה"כ עבודות מוכמרים				2.289.25
1	לחילום				717.300
	החזקת עבודה				783.000
2					500.300

2.500.300
931
38/2/79

העברה לדף
מס'
סה"כ

58/3/123

ВЕРНУТЬ СЕБЕ ПРАВА НА ПЕЧАТЬ СЪЕЗДА С. С. С. Р. СРОЧНО, НЕПРОВОД, ПРАВЕ СРОЧ.

PART OF THE		DATE	AMOUNT	CHECK NO.	BALANCE
PART OF THE					1,234.56
Paid	TO THE	1992	100.00	1	1,134.56
Paid	TO THE	1993	200.00	2	934.56
	TO THE	1994	100.00	3	834.56
TOTAL			400.00		434.56
PART OF THE					1,234.56
Paid	TO THE	1995	100.00	4	1,134.56
Paid	TO THE	1996	200.00	5	934.56
Paid	TO THE	1997	100.00	6	834.56
Paid	TO THE	1998	100.00	7	734.56
TOTAL			400.00		334.56
PART OF THE					1,234.56
Paid	TO THE	1999	100.00	8	1,134.56
Paid	TO THE	2000	200.00	9	934.56
Paid	TO THE	2001	100.00	10	834.56
Paid	TO THE	2002	100.00	11	734.56
TOTAL			400.00		334.56

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

הקריה, חל אביב
ת.ד. 7021

מכירת מחוז 2

15.2.79 תאריך: 30-
משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
נתקבל בתאריך 19-03-1979
לטיפול של
לעיונו של

טופס שינוי חוזה

מספר החוזה 76/75270/76

002.00

אל : הגזברות (2) ת
מאת : המחלקה האירגונית להתישבות, עליות חדשות.

א. פרטי הזיהוי:-

שם המכור
שם הקבלן
מ. ברידלי

שם הישוב
יפית

שם המחוז
נגב

ב. הרכב החוזה הקיימים:-

השינוי בל"י
825,000

המתקן בל"י
3,650,000

הקיים בל"י
2,825,000

ג. מהות השינוי:-

ערכון כמורה - 707,000
שית בחיקודיות - 100,850
שית שגרה - 17,150

חיקודיות	שית	שגרה
707,000	100,850	17,150

ד. סעיף תקציבי:- בנייה בימית 10/19 90.00

ב ב ר כ ה

ד. בן יהודה

חשב המשרד

י. מרגלית
ראש המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

חתימת הקבלן

חתימה

תאריך

העתיקים:

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון ובצוע
מר ר. לשת, ממונה על יישובים חדשים
מר א. בלח, ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז נגב
אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית, ת"א
גזברות (2)

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס' 4521/10

באר-שבע

אלי: ד. ש. ג.

מאת: מ. ש. ג.

הנדון: ח' ח' 3.04 ש"ח

ח' ח' 3.04 ש"ח

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כט חשכון חלקי/טופג מס' 3

לעבודה

במשק / מושב

לסי חוזה

על סך

הערות:

לוטת: 100000

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס':

באר-שבע,

אלי:

מאח:

הנדון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשכון אלקי/פנמי מס'

לעבודה

במשק / מושב

הקבלן

למי חוזה

על סך

הערות:

לוטת:

הצחק:

מהנדס אזור

הקבלן

מהנדס המחוז

רשימת כמויות ומחירים

העבודה

תאריך

ברזלגרי מריקה

ימית 517

ד.ב. חרף עזה

שכונ

911

רחוב

מסי

בית

חשוב

נבוק

והערבה

עיי

סלולר	ת	יחידת	כמות	מחיר יחידה בל"י	הסכום	הסכום
מס'	כ	המדה	ממות	בל"י	א"י	ל"י
438000 -	438000 -	438000 -	438000 -	438000 -	438000 -	438000 -
67230 -	67230 -	67230 -	67230 -	67230 -	67230 -	67230 -
6552 -	6552 -	6552 -	6552 -	6552 -	6552 -	6552 -
47600 -	47600 -	47600 -	47600 -	47600 -	47600 -	47600 -
72000 -	72000 -	72000 -	72000 -	72000 -	72000 -	72000 -
90000 -	90000 -	90000 -	90000 -	90000 -	90000 -	90000 -
283582 -	283582 -	283582 -	283582 -	283582 -	283582 -	283582 -
21700 -	21700 -	21700 -	21700 -	21700 -	21700 -	21700 -
5850 -	5850 -	5850 -	5850 -	5850 -	5850 -	5850 -
2605250	2605250	2605250	2605250	2605250	2605250	2605250
5360250	5360250	5360250	5360250	5360250	5360250	5360250
8250 -	8250 -	8250 -	8250 -	8250 -	8250 -	8250 -
6720 -	6720 -	6720 -	6720 -	6720 -	6720 -	6720 -
12067875	12067875	12067875	12067875	12067875	12067875	12067875
37961 -	37961 -	37961 -	37961 -	37961 -	37961 -	37961 -
14388 -	14388 -	14388 -	14388 -	14388 -	14388 -	14388 -
3100 -	3100 -	3100 -	3100 -	3100 -	3100 -	3100 -
19109775	19109775	19109775	19109775	19109775	19109775	19109775
96608225	96608225	96608225	96608225	96608225	96608225	96608225

להעברה

FORM 1041-100-2

וְעַתָּה לֹא־עָשִׂיתָ חֲזָקִים לְעַמִּי

ପିତୃ

50671

১৭৫৮

ARTICLES

(1)	0.01	0.01	0.01	-0.0001
(2)	0.01	0.01	0.01	-0.0001
(3)	0.01	0.01	0.01	-0.0001
(4)	0.01	0.01	0.01	-0.0001
(5)	0.01	0.01	0.01	-0.0001

Year	Age	Sex	Weight (kg)	Length (cm)	Condition
1950	10	M	10.5	110	Good
1951	11	F	11.2	115	Good
1952	12	M	12.8	120	Good
1953	13	F	13.5	125	Good
1954	14	M	14.2	130	Good
1955	15	F	15.0	135	Good
1956	16	M	16.5	140	Good
1957	17	F	17.2	145	Good
1958	18	M	18.0	150	Good
1959	19	F	19.5	155	Good
1960	20	M	20.2	160	Good

1882

LIV	Ref. ad.	14	ad.	-8	-00712
PDI	Sala E	15	ad.	-21	-0212
	Sala E	16	ad.	-21	-0212

අප්‍රේල් 2012

[illegible]

24401P1

6220ddP

רשימת כמויות ומחירים		ש	מס		תאריך
העבודה		מס	חמ	מס	תאריך
שכונ		מס	חמ	מס	תאריך
רחוב		מס	חמ	מס	תאריך
מס' בית		מס	חמ	מס	תאריך
חשוב וחברת		מס	חמ	מס	תאריך
נבדק עיי		מס	חמ	מס	תאריך
הסכום		מחיר יחידה	כמות	יחידת המדה	ת
אג' יי		בליי			סוף מס'
96608225					קבלה לפי קבלה
					קבלה אונקן אלקטרה (באזן קרפמן)
41517-		7-	5931	מ	הכנה מסה
818000-		10-	81800	מ	למילוי / מ
140000-		140-	1000	מ	מבר
999517-					
					קבלה הפקיה אלקטרה (באזן קרפמן)
2490-		2490-	1	מ	ראש חציכה
8400-		42-	200	מ	צנור
8400-		42-	200	מ	
15400-		28-	550	מ	
34690-					
200028925					סכום קבלה 16/10/16
150021694					75% אג' אלק' המוקד
283000-					
228321694					
					סכום מהנדרסים ביטות נפלים
					העבודה הנ"ל בוצעה
					באשר לחשבונו מס' 2,283,216.94
					החיסות המספקת
					תאריך 30.1.19
					להעברה

TS/EN CAME INTO

ס"ג לארשי' חזקיהו זצ"ל

65

CCT

er

750

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים

4584

משרד השיכון
 מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 דאר נכנס נתקבל בתאריך
9-02-1979
 לטיפול של
 לעיונו של

הקריה, תל אביב
 תאריך: 78/75210/78
 מספר 8213

אל : ר. לשם
 מאת : א. בלף

הנדון : הגדלת / הקטנת חוזה
 עבודות גינון השקיה
 המקום - ימית
 הקבלן - מ. בדילאי
 מהות השינוי - עדכון כמירות המישרות

825.000.-
 כסך ל"י 2,825.000.-
 ערך החוזה עתה
 ס"ה ל"י 3,650.000.-
 ס"ה ל"י

ההגדלה היא לצורך בצוע:-
 במכתבנו מס' 7640 מיום 12.78 בקשנו הגדלת חוזה לפי כמירות בהש"ב. כעת התברר
 היקף העבודה להשלמת שטחי הגינון בהתאם לכמירות המצ"ב.

בא להבדיל את החרות:

1. ע"ח עדכון כמירות -	707.000.-
2. ע"ח המישרות לג"ל -	100.850.-
3. ע"ח שירות -	17.150.-
סה"כ	825.000.-

בברכה,
 א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתקים:
 מהנדס מחוז -
 הקבלן -
 גזברות המינהל -
 הנגב
 מ. בדילאי
 חכ' מראב, בע"מ

דף: 1	פלנאר בע"מ הנדסה - הנדסה - ובוטניסקי 45 ר"ג טל 728127
תאריך:	חלק המבנה : סעיף:

				רכוז	
		877,500.-		1. חת רובע ב' שלב א' גינון:	
		297,150.-		2. חת רובע ב' שלב א' השקיה	
				סה"כ חת רובע ב' שלב א'	
	1,174,650.-				
		205,000.-		3. אשקוביות, טביב בריכה, מגרשי ספורט גינון:	
		80,280.-		השקיה: - " -	
				סה"כ	
	285,280.-				
		63,390.-		5. בחור בריכה שחיה גינון:	
		144,808.-		6. " השקיה: -	
				סה"כ	
	208,198.-				
		787,760.-		7. אנדרטה גינון:	
		172,730.-		8. אנדרטה השקיה:	
				סה"כ	
	960,490.-				
				9. סה"כ עבודות גינון והשקיה:	
	2,628,618.-				

1912-1913

1912-1913

1912-1913

1912-1913

1912-1913

1912-1913

1912-1913

1912-1913

1912-1913

1912-1913

1912-1913

1912-1913

1912-1913

1912-1913

1912-1913

1912-1913

1912-1913

1912-1913

1912-1913

1912-1913

1912-1913

1912-1913

1912-1913

1912-1913

1912-1913

פלואר בע"מ הנדסה - תכנון ויעוץ רח' זבוטינסקי 45 ר"ג טל 728127 דף: 2

חלק המבנה: סעיף: תאריך: חשבונית / 1. תח רובע א' / חשבונית

סעיף	תאור	יח"	כמות	מחיר יח"	סה"כ
א. גינן					
41.1	הכנת הקרקע לשחילה	מ.ר	27,500	7.-	192,500.-
41.2	נטיעת עצים לפי תכניות	יח"	185	500.-	92,500.-
41.3	נטיעת דקלים לפי תכניות	יח"	20	2,000.-	40,000.-
41.4	שחילת שיחים מכילים 3 ק"ג	יח"	17,700	15.-	265,500.-
41.5	כנ"ל 1 ק"ג	יח"	78,700	10.-	287,000.-
סה"כ עבודות גינן להעברה לדף ריכוז					
877,500.-					
ב. השקיה					
42.1	ראש מערכת קומפלט כולל	יח"	35	2,490.-	87,150.-
42.2	מערכת טפטוף קומפלט כולל:				
	א. צנור פוליאחילן דרג 4 40 Ø	מ"א	400	42.-	16,800.-
	ב. - - - 32 Ø	מ"א	200	28.-	5,600.-
	ג. - - - 25 Ø	מ"א	500	23.-	11,500.-
	ד. - - - 20 Ø	מ"א	300	12.-	3,600.-
	ה. - - - 16 Ø	מ"א	12,500	9.-	112,500.-
	ו. - - - 12 Ø	מ"א	3,750	8.-	30,000.-
42.3	שרוולים מצנורות בטון	מ"א	300	100.-	30,000.-
סה"כ עבודות השקיה להעברה לדף רכוז					
297,150.-					

פלואר בע"מ הנדסה - תכנון ויעוץ רח' זבוטינסקי 45 ר"ג טל. 728127 דף: 3

מבנה 2. שטחים נוספים שבוצעו חלק המבנה: סעיף: תאריך: במקום בנה ביתך רובע ב' שלב א': חוזה:

2.1. שטח אשקוביות
2.2. אזור סביב בריכת השחיה
2.3. אזור מגרשי ספורט

סעיף	תאור	יח"	כמות	מחיר יח"	סה"כ ל"
<u>א. גינון</u>					
41.1	הכנת אספלט הקרקע לשחילה	מ"ר	7,500.-	7.-	52,500.-
41.2	נטיעה עצים לפי הכניות	יח"	55	500.-	27,500.-
41.4	שחילה שיחים מכלים 3 ק"ג	יח"	3,350	15.-	50,250.-
41.5	כנ"ל 1 ק"ג	יח"	7,475	10.-	74,750.-
סה"כ עבודות גינון להעברה לדף ריכוז					
					205,000.-
<u>ב. השקיה</u>					
42.1	ראש מערכת קומפלט	יח"	2	2,490.-	4,980.-
42.2	מערכת ספסוף קומפלט כולל:				
	א. צנור פוליאחילן דרג 4 32 Ø	מ"א	500	28.-	14,400.-
	ב. צנור " 25 Ø	מ"א	300	23.-	6,900.-
	ג. צנור " 20 Ø	מ"א	1,500	12.-	18,000.-
	ד. " 16 Ø	מ"א	4,000	9.-	36,000.-
סה"כ עבודות השקיה להעברה לדף ריכוז					
					80,280.-

No. 1000

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem.	1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem.
2. In the second part, we shall consider the case of a single variable.	2. In the second part, we shall consider the case of a single variable.
3. The third part is devoted to the case of several variables.	3. The third part is devoted to the case of several variables.
4. In the fourth part, we shall consider the case of a function of several variables.	4. In the fourth part, we shall consider the case of a function of several variables.
5. The fifth part is devoted to the case of a function of several variables.	5. The fifth part is devoted to the case of a function of several variables.
6. In the sixth part, we shall consider the case of a function of several variables.	6. In the sixth part, we shall consider the case of a function of several variables.
7. The seventh part is devoted to the case of a function of several variables.	7. The seventh part is devoted to the case of a function of several variables.
8. In the eighth part, we shall consider the case of a function of several variables.	8. In the eighth part, we shall consider the case of a function of several variables.

פלנאר בע"מ הנדסה - תכנון ויעוץ

רח' זבוטינסקי 45 ר"ג טל 728127

דף: 4

תאריך:

המסך סעיף 2. שטחים נוספים

שבוצעו בתח רובע ב' שלב א'

סעיף:

במקום בנה ביחך

2.4 כשטח בריכת השחייה (בהוך הגדר)

סעיף	תאור	יח"	כמות	מחיר יח"	סה"כ ל
<u>א. גינן</u>					
41.1	הכנת הקרקע לשחילה	מ"ר	3,200	7.-	22,400.-
41.2	נטיעת עצים לפי תכניות	יח"	7	500.-	3,500.-
41.3	נטיעת דקלים לפי תכניות	יח"	3	2,000.-	6,000.-
41.4	שחילת שיחים מכלים 3 ק"ג	יח"	390	15.-	5,850.-
ח-1	טמכות לעצים	יח"	7	20.-	140.-
ח-2	שחילת דשא	מ"ר	3,000	8.50	25,500.-
סה"כ עבודות גינן להעברה לרף ריכוז					
63,390.-					
<u>ב. השקיה</u>					
ח-3	ראש מערכת מיוחד קומפלט	יח"	1	17,488.-	17,488.-
ח-4	מערכת טפסוף קומפלט כולל :				
	א. צנור פוליאתילן דרג 4 ϕ 63	מ"א	125	66.-	8,250.-
	ב. - " - ϕ 40	מ"א	160	42.-	6,720.-
	ג. - " - ϕ 16 כל 0.50 מ'	מ"א	5,000	22.47	112,350.-
סה"כ עבודות השקיה להעברה לרף ריכוז					
144,808.-					

UNION CARD

NAME (Last, first, middle initial)

AGE

DATE

PLACE OF BIRTH

EDUCATION (School, college, university)

PRESENT ADDRESS (Street, city, state, zip)

TELEPHONE

DATE OF BIRTH (Month, day, year)

1. OCCUPATION (What do you do for a living?)

2. PRESENT EMPLOYER (Name of company or organization)

פלנאר בע"מ הנדסה - תכנון ויעוץ

רח' זבוטינסקי 45 ר"ג טל. 728127

דף: 5

מבוא

3. אנדרטה

חלק המבנה:

סעיף:

מבוא

תאריך:

סעיף	האור	יח"	כמות	מחיר יח"	סה"כ ל'
<u>א. גיזון</u>					
41.1	הכנת הקרקע לשחילה	מ"ר	5,680	7.-	39,760.-
41.4	שחילת שיחים מכלים 1 ק"ג	יח"	* 74,800	10.-	748,000.-
	סה"כ עבודות גיזון להעברה לדף ריכוז				
					787,760.-
<u>ב. השקיה</u>					
42.1	ראש מערכת קומפלט	יח"	1	2,490.-	2,490.-
42.2	מערכת טפטוף קומפלט כולל:				
	א. צינור עוליאחילן דרג 4 40	מ"א	120	42.-	5,040.-
	ב. - - - - -	מ"א	650	28.-	18,200.-
5-ח	עבודות גידור	מ"א	1,050	140.-	147,000.-
	סה"כ עבודות השקיה להעברה לדף ריכוז				
	* כולל שחילה מחדש של 18,000 יח" שהושחתו בזמן ההקפות (ראה יומן 29.10.78)				
	ח-1 5-ח סעיפים חריגים שאינם בחוזה				
					172,730.-

עבודות גגון ברובע ב' שלב א'
הקבלן: ברזלאי

חשוב התיקירות

מדד בסיסי 222.3 2/78

שלב א'

עבודות בריכה 208,198

50% מעביב הבריכה

350,838

142,640

285,280 בסך

התחלת עבודה 1.5.78 מדד 253.2 (4/78)
התיקרות התחלתית = $350,838 \times 13.9\%$

48,766

399,604

התיקרות בזמן בצוע:

מאי 2.3% 258.9

מיוני 7.0% 270.9

2.0
2 = 3.75%

סה"כ ערך עבודה זו

שלב ב'

התחלת עבודה 4.10

305.0 = 10.78

התיקרות התחלתית 298.6

2,277,780

לסכום = $2,628,618 - 350,838$

37.2% 305.0
34.8% = 298.6 : 222.3

= $2,277,780 \times 34.3\%$
37.2%

847.334
781,270

3,059,059
3.125.114

בניכוי 3%

התיקרות בזמן בצוע:

0 0 2.1% 305.0 10.78

2,04.3 5,07.3% 320.4 11.78

3,7 7.5 67 10.5% 330.9 12.78

7,0 12.5 15.5% 345.9 1.79

12.7
24.3%

סה"כ 12.7

3.2% 6.1% = 24.3%

התיקרות ממוצעת 4

6.1% x 3,059,059

3.2% x 3.125.114

99.886

186,602

3,245,661 3.225.000

3.635.000 סגור חשבונית

15.000 סגור חשבונית

2 /

3.650.000

STATE OF NEW YORK

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

ALBANY

1901

1901

STATE OF NEW YORK

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

1901

1901

STATE OF NEW YORK

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

1901

1901

STATE OF NEW YORK

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

1901

STATE OF NEW YORK

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

1901

1901

1901

1901

STATE OF NEW YORK

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

STATE OF NEW YORK

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

1901

STATE OF NEW YORK

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

1901

1901

1901

STATE OF NEW YORK

1901

STATE OF NEW YORK

STATE OF NEW YORK

STATE OF NEW YORK

STATE OF NEW YORK

STATE OF NEW YORK

STATE OF NEW YORK

STATE OF NEW YORK

1901

STATE OF NEW YORK

STATE OF NEW YORK

STATE OF NEW YORK

STATE OF NEW YORK

1901

STATE OF NEW YORK

סה"כ ערך החוזה:

350,838

עבודות שלב א'

2,277,780

עבודות שלב ב'

סה"כ

2,628,618 ל"י

התיקרויות שלב א'

1. התחלתית 48,766

2. בתקופת בצוע 14,985

התיקרויות שלב ב'

1. התחלתית 781,279

2. בזמן בצוע 186,602

סה"כ התיקרויות

והוסף ע"ח ב.ב.מ.

סה"כ ערך החוזה להגדלה זו

ערך חוזה להגדלה מס. 1

1,031,632

3,660,250

14,750

3,675,000 ל"י

2,825,000

850,000 ל"י

בקשת הגדלה זו נובעת מהטבות כדלקמן:

1. תוספת שטח גינון באזור שבין מבנים שלוש קומות והבריכה וכן ליד אזור האשקוביות - סה"כ כ- 7.5 דונט שלא נכלל בכמויות החוזה המקורי.

2. בלוח הכמויות בחוזה המקורי לא הוכנסו עקיף עבור מדשאות. עקב הקושי באחזקת שטחי דשא ובמחיר הגבוה שנדרש על ידי הקבלן, הומלץ להחליף שטחים אלו.

14/10/14

STATE OF TEXAS

COUNTY OF DALLAS

1900

IN SENATE

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

4584

ימית 149/ב
רמת'גן, זבוטנסקי 45, טל. 03-728127

מ"ה הו"צ ס"ס בימית כ"ע"מ

16 בינואר 1979

לכבוד
מהנדס מחוז הנגב
המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
משרד הבינוי והשיכון
באר-שבע

א.נ.,

הנדון: ימית - עבודות גנון - חוזה 78/75270/78
הקבלן: מ. ברזלאי
בקשת הגדלה מס' 2

1. לוטה לוח כמויות מעודכן לעבודה הנ"ל.
הגדלת הכמויות נובעת מהטבות כדלהלן:
א. הגדלת שטח הגינון לאזור שבין האשקוביות - מבנים שלוש קומות ואזור הבריכה.
ב. בלוח הכמויות של החוזה המקורי נשמט בטעות על ידי המתכנן השטח שהיה מיועד למדשאה. עקב הקושי שבאחזקה דשא הומלץ לגנן את השטחים הנ"ל על ידי נטיעות.
2. בחוזה הנ"ל קיים טעיף המודיע כי העבודה כוללת 2 חודשי אחזקה, בעוד תקופת האחזקה במפרט הינה 6 חודשים. נראה לנו כי יש להגדיל החוזה הנ"ל ולשלם לקבלן עבור 4 חודשי אחזקה נוספים, וזאת על מנת למנוע בעיה בקביעת טיבת תמותת השתילים בתקופה זו.
ניתן לקבוע עם הקבלן מחיר לדונם בהתאם לחוזה שהיה קיים בזמנו לקבלן הנ"ל עם חברת שכון ופתוח ובהתאמתו לשינוי במדד הבניה.
נא הוראותיך בנדון.

בכבוד רב,

ד. שטרן

העתיקים:

מר י. זיידה, מהנדס אזור הערבה וסיני
מר א. בר-אילן - פקוח
מר ש. שקד, אדריכל.

File
101010 0.11.0 08° 11

101010 0.11.0 08° 11
101010 0.11.0 08° 11

101010 0.11.0 08° 11

101010
101010 0.11.0 08° 11
101010 0.11.0 08° 11
101010 0.11.0 08° 11

101010

101010 0.11.0 08° 11
101010 0.11.0 08° 11
101010 0.11.0 08° 11

1. 101010 0.11.0 08° 11

101010 0.11.0 08° 11

101010 0.11.0 08° 11
101010 0.11.0 08° 11

101010 0.11.0 08° 11
101010 0.11.0 08° 11

101010 0.11.0 08° 11
101010 0.11.0 08° 11
101010 0.11.0 08° 11

101010 0.11.0 08° 11
101010 0.11.0 08° 11

101010 0.11.0 08° 11

101010 0.11.0 08° 11

101010 0.11.0 08° 11

101010 0.11.0 08° 11

101010 0.11.0 08° 11
101010 0.11.0 08° 11
101010 0.11.0 08° 11

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים

הקריה, תל אביב

תאריך: 22.4.79

מספר 8499 טז/75270/78

אל : ר. לטס

מאת : א. בלף

הנדון : הגדלת / הקטפת חוזה 78/75270/78

העבודה - עבודות גינון והסקיה

המקום - יט"פ

הקבלן - ס. ברזילאי

מהות השינוי - עבודות נוספות, החזקה וההיקדשות

בסך 2,730,000.- ל"י

2,650,000.- ל"י

ס"ה 6,730,000.- ל"י

נא להצטרף את החוזה הנדון

ערך החוזה עתה

ההגדלה היא לצורך כצו:

1,252,500.-

363,000.-

1,114,500.-

2,730,000.-

1. עבודות נוספות בתכנון ב',
 (גיטון והסקיה) למי המ"ב

2. עבודות החזקה וההיקדשות

3. פ"ח ההיקדשות למחלף העבודה ולהקדמת הצדף
 נוסף לכבוסים בחוזה

סכ"כ הגדלה

סכ"כ היטוב ההיקדשות מהזמן .

בברכה,
 א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העמקים:

מתנדס מחוז -

הקבלן -

גזברות המינהל וההיקדשות

א. בלף

21.6.79

לכבוד

צוות הקמת ימית

ימית

לידי מר ז. עופר

א.נ.

הנדון: גנון שכונה ב' קטע צפוני.

ביום 31 ביולי 1979 פגה תקופת אחריות ואחזקת הגנון על הקבלן
ברזילאי לעבודות הבאות:

א. אנדרטה.

ב. שכונה ב' קטע צפוני.

נא לתאם עם המפקח שלנו, גבי ח. וודר קבלת העבודה בתאריך
חג'יל ע"י נציגכם.

בכבוד רב

ד. שטרן

העתיקים:

מר ר. קנטרובסקי

מר י. זיידה

גבי ח. וודר ✓

מר מ. ברזילאי - ימית

Y. L.

16 בינואר 1979

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
נתקבל בתאריך
31-01-1979
לטיפולו של
לעיונו של

לכבוד
מהנדס מחוז הנגב
המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
משרד הבינוי והשיכון
באר-שבע
א.נ.,

הנדון: ימית - עבודות גבון - חוזה 78/75270/78
הקבלן: מ. ברזלאי
בקשת הגדלה מס' 2

1. לוטה לוח כמויות מעודכן לעבודה הנ"ל.
הגדלת הכמויות נובעת מהסבות כדלהלן:
א. הגדלת שטח הגיבון לאזור שבין האשקוביות - מבנים שלוש קומות ואזור הבריכה.
ב. בלוח הכמויות של החוזה המקורי נשמט בטעות על ידי המתכנן השטח שהיה מיועד למדשאה. עקב הקושי שבאחזקת דשא הומלץ לגבן את השטחים הנ"ל על ידי נטיעות.
2. בחוזה הנ"ל קיים סעיף המודיע כי העבודה כוללת 2 חודשי אחזקה, בעוד תקופת האחריות במפרט הינה 6 חודשים. נראה לנו כי יש להגדיל החוזה הנ"ל ולשלם לקבלן עבור 4 חודשי אחזקה נוספים, וזאת על מנת למנוע בעיה בקביעת סיבת תמותת השתילים בתקופה זו.
ניתן לקבוע עם הקבלן מחיר לדונם בהתאם לחוזה שהיה קיים בזמנו לקבלן הנ"ל עם חברת שכון ופתוח ובהתאמתו לשינוי במדד הבניה.
נא הוראותיך בנדון.

בכבוד רב,

ד. שטרן

העתיקים:

מר י. זיידה, מהנדס אזור הערבה וסיני
מר א. בר-אילן - פקוח
מר ש. שקד, אדריכל.

לחברת השיכון
מחלקת הוואכסטים
בנין
1049/ב
ד.נ. עזר
רמת-גן, זבוטניסקי 45
טל. 03-728127

ה"ד ג'ר' א' תש"ח

מס' תעודת זהות: 1234567890
תאריך: 10-10-1978

מס' תעודת זהות: 1234567890

שם: ד"ר אברהם יצחק
מס' תעודת זהות: 1234567890
תאריך: 10-10-1978
מס' תעודת זהות: 1234567890

מס' תעודת זהות: 1234567890

מס' תעודת זהות: 1234567890	
תאריך: 10-10-1978	
מס' תעודת זהות: 1234567890	
מס' תעודת זהות: 1234567890	

מס' תעודת זהות: 1234567890
מס' תעודת זהות: 1234567890
מס' תעודת זהות: 1234567890

1. שם: ד"ר אברהם יצחק

מס' תעודת זהות: 1234567890

2. מס' תעודת זהות: 1234567890

3. מס' תעודת זהות: 1234567890

4. מס' תעודת זהות: 1234567890

5. מס' תעודת זהות: 1234567890

מס' תעודת זהות: 1234567890

מס' תעודת זהות: 1234567890

מס' תעודת זהות: 1234567890

מס' תעודת זהות: 1234567890

מס' תעודת זהות: 1234567890
מס' תעודת זהות: 1234567890
מס' תעודת זהות: 1234567890

ת"ר

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
המנהל לבניה כפרית ויטובים חדשים

מחוז הנגב
באר שבע

תאריך:

16 בינואר 1979

4584

מספר:

אל: מר א. בלף - ממונה על חוזים ומכרזים.

הנדון: ימית - חוזה 78/75270/78 -
עבודות גנון ברובע ב' שלב א'
הקבלן: ברזלאי
בקשת הגדלה מס' 2

נא להגדיל החוזה הנדון בהתאם לפרוט הבא:

1. הגדלת ערך העבודה עקב השלמת שטחי הגנון בהתאם ללוח כמויות מצורף. כמויות אלו הנן המינימליות לצורך השלמת הגינון בשלב א' של שכונה '.

2. הגדלת המיקרורות בהתאם לחשוב המצורף:


ערך העבודה	2,628,618 ל"י
ב.נ.מ.	14,732
המיקרורות	<u>1,031,650</u>

סה"כ ערך החוזה לאחר הגדלה זו 3,675,000 ל"י

ערך חוזה להיום 2,825,000

סה"כ להגדלה מס' 2 850,000 ל"י

ב ב ר כ ת,



מהנדס מחוז הנגב

העתיקים:

- מר ג. אביבי - גזבר המנהל
- מר ר. לשם, ממונה על עליות חדשות
- מר י. זיידה, מהנדס אזור הערבה וסיני
- מר ד. שטרן - חברת תואב מהנדסים בימית.

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

OFFICE OF THE DIRECTOR

WASHINGTON, D. C.

NOV 10 1964

TO: SAC, ALBUQUERQUE (100-100000)

FROM: SAC, DENVER (100-100000) (P)
SUBJECT: ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
RE: DENVER, COLORADO

RE: ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, DENVER, COLORADO

1. DENVER, COLORADO, NEW MEXICO, DENVER, COLORADO
2. DENVER, COLORADO, NEW MEXICO, DENVER, COLORADO
3. DENVER, COLORADO, NEW MEXICO, DENVER, COLORADO

4. DENVER, COLORADO, NEW MEXICO, DENVER, COLORADO

5. DENVER, COLORADO, NEW MEXICO, DENVER, COLORADO

6. DENVER, COLORADO, NEW MEXICO, DENVER, COLORADO

7. DENVER, COLORADO, NEW MEXICO, DENVER, COLORADO

8. DENVER, COLORADO, NEW MEXICO, DENVER, COLORADO

9. DENVER, COLORADO, NEW MEXICO, DENVER, COLORADO

10. DENVER, COLORADO, NEW MEXICO, DENVER, COLORADO

11. DENVER, COLORADO, NEW MEXICO, DENVER, COLORADO

12. DENVER, COLORADO, NEW MEXICO, DENVER, COLORADO

13. DENVER, COLORADO, NEW MEXICO, DENVER, COLORADO

14. DENVER, COLORADO, NEW MEXICO, DENVER, COLORADO

15. DENVER, COLORADO, NEW MEXICO, DENVER, COLORADO

16. DENVER, COLORADO, NEW MEXICO, DENVER, COLORADO

17. DENVER, COLORADO, NEW MEXICO, DENVER, COLORADO

18. DENVER, COLORADO, NEW MEXICO, DENVER, COLORADO

19. DENVER, COLORADO, NEW MEXICO, DENVER, COLORADO

20. DENVER, COLORADO, NEW MEXICO, DENVER, COLORADO

21. DENVER, COLORADO, NEW MEXICO, DENVER, COLORADO

101202

פלואר בע"מ הנדסה - תכנון ויעוץ		רח' זבוטינסקי 45 ר"ג טל 728127		דף: 1
קצוות		חלק המבנה:		תאריך:
חגגות		סעיף:		
רכוז				
1.	חח רובע ב' שלב א' גיבון:	877,500.-		
2.	חח רובע ב' שלב א' השקיה	297,150.-		
	סה"כ חח רובע ב' שלב א'	1,174,650.-		
3.	אקוביות, טביב בריכה, טברסי טורט גיבון:	205,000.-		
	השקיה: - " -	80,280.-		
	סה"כ	285,280.-		
5.	בחור בריכה שחיה גיבון:	63,390.-		
6.	- " השקיה:	144,808.-		
	סה"כ	208,198.-		
7.	אנדרטה גיבון:	787,760.-		
8.	אנדרטה השקיה:	172,730.-		
	סה"כ	960,490.-		
9.	סה"כ עבודות גיבון והשקיה:	2,628,618.-		

פלואר בע"מ הנדסה - תכנון ויעוץ רח' זבוטינסקי 45 ר"ג טל 728127 דף: 2

חלק המבנה: סעיף: תאריך: 1. חת רובע א' / חת רובע א' / חת רובע א'

סעיף	תאור	יח"	כמות	מחיר יח"	סה"כ
<u>א. גיגון</u>					
41.1	הכנת הקרקע לשהילה	מ.ר	27,500	7.-	192,500.-
41.2	נטיעה עצים לפי תכניות	יח"	185	500.-	92,500.-
41.3	נטיעה דקלים לפי תכניות	יח"	20	2,000.-	40,000.-
41.4	שהילה שיחים מכילים 3 ק"ג	יח"	17,700	15.-	265,500.-
41.5	כנ"ל 1 ק"ג	יח"	78,700	10.-	287,000.-
סה"כ עבודות גיגון להעברה לדף ריכוז					
877,500.-					
<u>ב. השקיה</u>					
42.1	ראש מערכת קומפלט כולל	יח"	35	2,490.-	87,150.-
42.2	מערכת ספסוף קומפלט כולל:				
	א. צנור פוליאחילן דרג 4 40 Ø	מ"א	400	42.-	16,800.-
	ב. - - - 32 Ø	מ"א	200	28.-	5,600.-
	ג. - - - 25 Ø	מ"א	500	23.-	11,500.-
	ד. - - - 20 Ø	מ"א	300	12.-	3,600.-
	ה. - - - 16 Ø	מ"א	12,500	9.-	112,500.-
	ו. - - - 12 Ø	מ"א	3,750	8.-	30,000.-
42.3	שרוולים מצנורות בטון	מ"א	300	100.-	30,000.-
סה"כ עבודות השקיה להעברה לדף ריכוז					
297,150.-					

פלואר בע"מ הנדסה - תכנון ויעוץ רח' זבוטינסקי 45 ר"ג טל 728127 דף: 3

מבנה 2. שטחים נוספים שבוצעו
במקום כנה ביתן
חוזה: רובע ב' שלב א':
חלק המבנה:
סעיף:

תאריך:

2.1. שטח אשקוביות 2.2. אזור סביב בריכת השחייה 2.3. אזור מגרשי טניס					סעיף
סה"כ ל'	מחיר יח'	כמות	יח'	תאור	
א. גיבון					
52,500.-	7.-	7,500.-	מ"ר	הכנת אספלט הקרקע לשחילה	41.1
27,500.-	500.-	55	יח'	נטיעת עצים לפי חכניות	41.2
50,250.-	15.-	3,350	יח'	שחילה שיחים מכלים 3 ק"ג	41.4
74,750.-	10.-	7,475	יח'	כנ"ל 1 ק"ג	41.5
205,000.-				סה"כ עבודות גיבון להעברה לדף ריכוז	
ב. השקיה					
4,980.-	2,490.-	2	יח'	ראש מערכת קומפלט	42.1
				מערכת טפטוף קומפלט כולל:	42.2
14,400.-	28.-	500	מ"א	א. צנור מוליאתילן דרג 4 32 Ø	
6,900.-	23.-	300	מ"א	ב. צנור " 25 Ø	
18,000.-	12.-	1,500	מ"א	ג. צנור " 20 Ø	
36,000.-	9.-	4,000	מ"א	ד. " 16 Ø	
80,280.-				סה"כ עבודות השקיה להעברה לדף ריכוז	

פלנאר בע"מ הנדסה - תכנון ויעוץ

רח' זבוטינסקי 45 ר"ג טל. 728127

דף: 4

חלק המבנה :
 סעיף :
 המסך סעיף 2. שטחים נוספים
 שבוצעו בתח רובע ב' שלב א'
 במקום בנה ביתך

תאריך:

2.4 כשטח בריכת השחייה (בהוך הגדר)				
סעיף	תאור	יח"	כמות	מחיר יח"
א. גיבון				
41.1	הכנה הקרקע לשחילה	מ"ר	3,200	7.-
41.2	נטיעת עצים לפי תכניות	יח"	7	500.-
41.3	נטיעת דקלים לפי תכניות	יח"	3	2,000.-
41.4	שחילת שיחים מכלים 3 ק"ג	יח"	390	15.-
ח-1	סמוכות לעצים	יח"	7	20.-
ח-2	שחילת דשא	מ"ר	3,000	8.50
סה"כ עבודות גיבון להעברה לרף ריכוז				
63,390.-				
ב. השקיה				
ח-3	ראש מערכת מיוחד קומפלט	יח"	1	17,488.-
ח-4	מערכת ספסוף קומפלט כולל :			
	א. צנור פוליאאתילן דרג 4 ϕ 63	מ"א	125	66.-
	ב. - " - ϕ 40	מ"א	160	42.-
	ג. - " - ϕ 16 כל 0.50 מ"	מ"א	5,000	22.47
סה"כ עבודות השקיה להעברה לרף ריכוז				
144,808.-				

פלנאר בע"מ הנדסה - תכנון ויעוץ

רח' זבוטנסקי 45 ר"ג טל. 728127

דף: 5

חלק המבנה:

3. אנדרטה

מחלקה

סעיף:

מחלקה

תאריך:

סעיף	חומר	יחיד	כמות	מחיר יחיד	סה"כ ל'
א. גיזון					
41.1	הכנת הקרקע לשחילה	מ"ר	5,680	7.-	39,760.-
41.4	שחילת שיחים מכלים 1 ק"ג	יחיד	* 74,800	10.-	748,000.-
	סה"כ עבודות גיזון להעברה לדף ריכוז				787,760.-
ב. השקיה					
42.1	ראש מערכת קומפלט	יחיד	1	2,490.-	2,490.-
42.2	מערכת טפטוף קומפלט כולל:				
	א. צינור עוליאחילן דרג 4 40 ϕ	מ"א	120	42.-	5,040.-
	ב. - - - - - 32 ϕ	מ"א	650	28.-	18,200.-
5-ח	עבודות גידור	מ"א	1,050	140.-	147,000.-
	סה"כ עבודות השקיה להעברה לדף ריכוז				172,730.-
* כולל שחילה מחדש של 18,000 יח' שהושחתו בזמן ההקפות (ראה יומן 29.10.78)					
ח-1 5-ח סעיפים חריגים שאינם בחוזה					

עבודות גנון ברובע ב' שלב א'
הקבלן: ברזלאי

חשוב התיקרויות

מדד בסיסי 222.3

שלב א'

עבודות בריכה 208,198

50% מסביב הבריכה

בסך 285,280

142,640

350,838

התחלת עבודה 1.5.78 מדד 253.2

התיקרות התחלתית $350,838 \times 13.9\% =$

48,766

399,604

התיקרות בזמן בצוע:

מאי 258.9 2.3% 2.3%

מיוני 270.9 7.0% 5.2%

3.75% = 2 : 7.5%

14,985

414,589 ל"י

סה"כ ערך עבודה זו

שלב ב'

התחלת עבודה 4.10

התיקרות התחלתית ספט. 78 298.6

לטכום 350,838 - 2,628,618 =

2,277,780

והתיקרות התחלתית $222.3 : 298.6 = 34.3\%$

$2,277,780 \times 34.3\% =$

781,270

3,059,059 ל"י

התיקרות בזמן בצוע:

בניכוי 3%

0 2.1% 305.0 10.78

4.3 7.3% 320.4 11.78

7.5 10.5% 330.9 12.78 משוער

12.5 15.5% 345.9 1.79

24.3% סה"כ

התיקרות ממוצעת 4 : $24.3\% = 6.1\%$

$3,059,059 \times 6.2\% =$

186,602

3,245,661

סה"כ

סה"כ ערך החוזה:

עבודות שלב א'	350,838
עבודות שלב ב'	<u>2,277,780</u>
סה"כ	2,628,618 ל"י

התיקרויות שלב א'

1. התחלתית 48,766
2. בתקופת בצוע 14,985

התיקרויות שלב ב'

1. התחלתית 781,279
2. בזמן בצוע 186,602

1,031,632

3,660,250

14,750

3,675,000 ל"י

2,825,000

850,000 ל"י

סה"כ התיקרויות

והוסף ע"י ב.נ.מ.

סה"כ ערך החוזה להגדלה זו

ערך חוזה להגדלה מס. 1

בקשת הגדלה זו נובעת מהסבות כדלקמן:

1. תוספת שטח גיבון באזור שבין מבנים שלוש קומות והבריכה וכן ליד אזור האשקוביות - סה"כ כ- 7.5 דונם שלא נכלל בכמויות החוזה המקורי.
2. בלוח הכמויות בחוזה המקורי לא הוכנס סעיף עבור מדשאות. עקב הקושי באחזקת שטחי דשא ובמחיר הגבוה שנדרש על ידי הקבלן, הומלץ להחליף שטחים אלו.

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

4584 / 10

מס

10/45

באר-שבע

אלי: אלביץ

מאת: משרד השיכון

הנדון: מ/ה/10/45

מ/ה/10/45

2

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/נזמי מס'

לעבודה

במסך / מושב

מ/ה/10/45

הקבלן

למי חוזה

על סך

הערות:



מנהל המחוז

מ/ה/10/45

לוסח:

העתק:

מנהל אזור

הקבלן

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית-

מס':

באר-שבע,

אלי:

מאת:

הנדון:

רצ"ב הנגנו מעבירים אליך/כח חשבון אלקי/פזמי פס'

לעבודה

במשק / מושב

הקבלן

למי חוזה

על סך

הערות:

לוטת:

מהגוס הסחור

העמק:

מהנדס אזור

הקבלן

א. ברטא
עקאדור סיני
ימ"ג 5/7

דף מס' 1
מיום 27.12.1988

לכבוד ועד השכונות

חשבון חלקי

ח' בתקס"ז 28/7

שם א' , כיכר לחיה , אקדמיה

עבור עבודה

סעיף מספר	תאור העבודה	היחידה	כמות	מחיר היחידה	סה"כ
	<u>אבלה סיני</u>				
4.1	הכנה שטח	מ"ר	10000	7 -	70.000 -
4.3	נטיעה עצים	יח	9	2000 -	18.000 -
4.4	למולות 3 ק"מ	יח	5000	15 -	75.000 -
4.5	למולות 1 ק"מ	יח	6000	10 -	60.000 -
	<u>אבלה השקיה</u>				<u>223.000 -</u>
4.2	ראש מ/ע	יח	15	2490 -	37.350 -
4.2.2	בניין שטח	מ"ר	156	42 -	6.552 -
	שטח 32	מ"ר	1200	28 -	33.600 -
	שטח 16	מ"ר	5000	9 -	45.000 -
	שטח 16	מ"ר	6000	11 25 -	67.500 -
					<u>190.002 -</u>
	<u>אבלה אגון כיכר לחיה (בוקר בוקר)</u>				
4.1	הכנה השטח	מ"ר	9000	7 -	63.000 -
4.4	למולות 3 ק"מ	יח	390	15 -	5.850 -
	למולות 2 ק"מ	מ"ר	3065	8 50 -	26.056 75
					<u>94.906 75</u>
4.2.2	<u>אבלה השקיה</u>				
	בניין שטח 63	מ"ר	125	66 -	8.250 -
	שטח 40	מ"ר	160	42 -	6.720 -
	שטח 16	מ"ר	4270	11 25 -	48.037 50
	שטח 16	יח	203	187 -	37.961 -
	שטח 16	יח	1	14388 -	14.388 -
	שטח 16	יח	1	3100 -	3.100 -
					<u>118.456 80</u>

העברה לדף מס' 2
סה"כ 25 26365

המשקל 2

הכנסה נכנסת.

הכנסה נכנסת

הכנסה נכנסת, הכנסה נכנסת, הכנסה נכנסת.

מס' חשבון	תיאור	מס' חשבון	כמות	ערך	ערך
101	הכנסה נכנסת	101	1000	1000	1000
102	הכנסה נכנסת	102	1000	1000	1000
103	הכנסה נכנסת	103	1000	1000	1000
104	הכנסה נכנסת	104	1000	1000	1000
105	הכנסה נכנסת	105	1000	1000	1000
106	הכנסה נכנסת	106	1000	1000	1000
107	הכנסה נכנסת	107	1000	1000	1000
108	הכנסה נכנסת	108	1000	1000	1000
109	הכנסה נכנסת	109	1000	1000	1000
110	הכנסה נכנסת	110	1000	1000	1000
111	הכנסה נכנסת	111	1000	1000	1000
112	הכנסה נכנסת	112	1000	1000	1000
113	הכנסה נכנסת	113	1000	1000	1000
114	הכנסה נכנסת	114	1000	1000	1000
115	הכנסה נכנסת	115	1000	1000	1000
116	הכנסה נכנסת	116	1000	1000	1000
117	הכנסה נכנסת	117	1000	1000	1000
118	הכנסה נכנסת	118	1000	1000	1000
119	הכנסה נכנסת	119	1000	1000	1000
120	הכנסה נכנסת	120	1000	1000	1000
121	הכנסה נכנסת	121	1000	1000	1000
122	הכנסה נכנסת	122	1000	1000	1000
123	הכנסה נכנסת	123	1000	1000	1000
124	הכנסה נכנסת	124	1000	1000	1000
125	הכנסה נכנסת	125	1000	1000	1000
126	הכנסה נכנסת	126	1000	1000	1000
127	הכנסה נכנסת	127	1000	1000	1000
128	הכנסה נכנסת	128	1000	1000	1000
129	הכנסה נכנסת	129	1000	1000	1000
130	הכנסה נכנסת	130	1000	1000	1000
131	הכנסה נכנסת	131	1000	1000	1000
132	הכנסה נכנסת	132	1000	1000	1000
133	הכנסה נכנסת	133	1000	1000	1000
134	הכנסה נכנסת	134	1000	1000	1000
135	הכנסה נכנסת	135	1000	1000	1000
136	הכנסה נכנסת	136	1000	1000	1000
137	הכנסה נכנסת	137	1000	1000	1000
138	הכנסה נכנסת	138	1000	1000	1000
139	הכנסה נכנסת	139	1000	1000	1000
140	הכנסה נכנסת	140	1000	1000	1000
141	הכנסה נכנסת	141	1000	1000	1000
142	הכנסה נכנסת	142	1000	1000	1000
143	הכנסה נכנסת	143	1000	1000	1000
144	הכנסה נכנסת	144	1000	1000	1000
145	הכנסה נכנסת	145	1000	1000	1000
146	הכנסה נכנסת	146	1000	1000	1000
147	הכנסה נכנסת	147	1000	1000	1000
148	הכנסה נכנסת	148	1000	1000	1000
149	הכנסה נכנסת	149	1000	1000	1000
150	הכנסה נכנסת	150	1000	1000	1000
151	הכנסה נכנסת	151	1000	1000	1000
152	הכנסה נכנסת	152	1000	1000	1000
153	הכנסה נכנסת	153	1000	1000	1000
154	הכנסה נכנסת	154	1000	1000	1000
155	הכנסה נכנסת	155	1000	1000	1000
156	הכנסה נכנסת	156	1000	1000	1000
157	הכנסה נכנסת	157	1000	1000	1000
158	הכנסה נכנסת	158	1000	1000	1000
159	הכנסה נכנסת	159	1000	1000	1000
160	הכנסה נכנסת	160	1000	1000	1000
161	הכנסה נכנסת	161	1000	1000	1000
162	הכנסה נכנסת	162	1000	1000	1000
163	הכנסה נכנסת	163	1000	1000	1000
164	הכנסה נכנסת	164	1000	1000	1000
165	הכנסה נכנסת	165	1000	1000	1000
166	הכנסה נכנסת	166	1000	1000	1000
167	הכנסה נכנסת	167	1000	1000	1000
168	הכנסה נכנסת	168	1000	1000	1000
169	הכנסה נכנסת	169	1000	1000	1000
170	הכנסה נכנסת	170	1000	1000	1000
171	הכנסה נכנסת	171	1000	1000	1000
172	הכנסה נכנסת	172	1000	1000	1000
173	הכנסה נכנסת	173	1000	1000	1000
174	הכנסה נכנסת	174	1000	1000	1000
175	הכנסה נכנסת	175	1000	1000	1000
176	הכנסה נכנסת	176	1000	1000	1000
177	הכנסה נכנסת	177	1000	1000	1000
178	הכנסה נכנסת	178	1000	1000	1000
179	הכנסה נכנסת	179	1000	1000	1000
180	הכנסה נכנסת	180	1000	1000	1000
181	הכנסה נכנסת	181	1000	1000	1000
182	הכנסה נכנסת	182	1000	1000	1000
183	הכנסה נכנסת	183	1000	1000	1000
184	הכנסה נכנסת	184	1000	1000	1000
185	הכנסה נכנסת	185	1000	1000	1000
186	הכנסה נכנסת	186	1000	1000	1000
187	הכנסה נכנסת	187	1000	1000	1000
188	הכנסה נכנסת	188	1000	1000	1000
189	הכנסה נכנסת	189	1000	1000	1000
190	הכנסה נכנסת	190	1000	1000	1000
191	הכנסה נכנסת	191	1000	1000	1000
192	הכנסה נכנסת	192	1000	1000	1000
193	הכנסה נכנסת	193	1000	1000	1000
194	הכנסה נכנסת	194	1000	1000	1000
195	הכנסה נכנסת	195	1000	1000	1000
196	הכנסה נכנסת	196	1000	1000	1000
197	הכנסה נכנסת	197	1000	1000	1000
198	הכנסה נכנסת	198	1000	1000	1000
199	הכנסה נכנסת	199	1000	1000	1000
200	הכנסה נכנסת	200	1000	1000	1000

הכנסה נכנסת

הכנסה נכנסת

ל. קרואי
קרואי אינן
ולא דא

2
דף מס' 1978.10.19
מיום

לויז האבן

לכבוד

חשבון חלקי 2

עבור עבודה חשבון חלקי 2

סעיף מספר	תאור העבודה	היחידה	כמות	מחיר היחידה	סה"כ
101	קרואי חלקי (באן בקי הינן)	לי	5931	2	11862
102	הינן חלקי	י	63800	10	638000
103	לגלגלים	ל	600	140	84000
					840000
104	קרואי חלקי	י	1	2400	2400
105	חלקי חלקי	ל	100	42	4200
106	קרואי חלקי	ל	100	42	4200
107	חלקי חלקי	ל	550	28	15400
					34690
108	קרואי חלקי	י	100	140	14000
109	חלקי חלקי	י	100	140	14000
110	קרואי חלקי	י	100	140	14000
111	חלקי חלקי	י	100	140	14000
112	קרואי חלקי	י	100	140	14000
113	חלקי חלקי	י	100	140	14000
114	קרואי חלקי	י	100	140	14000
115	חלקי חלקי	י	100	140	14000
116	קרואי חלקי	י	100	140	14000
117	חלקי חלקי	י	100	140	14000
118	קרואי חלקי	י	100	140	14000
119	חלקי חלקי	י	100	140	14000
120	קרואי חלקי	י	100	140	14000
121	חלקי חלקי	י	100	140	14000
122	קרואי חלקי	י	100	140	14000
123	חלקי חלקי	י	100	140	14000
124	קרואי חלקי	י	100	140	14000
125	חלקי חלקי	י	100	140	14000
126	קרואי חלקי	י	100	140	14000
127	חלקי חלקי	י	100	140	14000
128	קרואי חלקי	י	100	140	14000
129	חלקי חלקי	י	100	140	14000
130	קרואי חלקי	י	100	140	14000
131	חלקי חלקי	י	100	140	14000
132	קרואי חלקי	י	100	140	14000
133	חלקי חלקי	י	100	140	14000
134	קרואי חלקי	י	100	140	14000
135	חלקי חלקי	י	100	140	14000
136	קרואי חלקי	י	100	140	14000
137	חלקי חלקי	י	100	140	14000
138	קרואי חלקי	י	100	140	14000
139	חלקי חלקי	י	100	140	14000
140	קרואי חלקי	י	100	140	14000
141	חלקי חלקי	י	100	140	14000
142	קרואי חלקי	י	100	140	14000
143	חלקי חלקי	י	100	140	14000
144	קרואי חלקי	י	100	140	14000
145	חלקי חלקי	י	100	140	14000
146	קרואי חלקי	י	100	140	14000
147	חלקי חלקי	י	100	140	14000
148	קרואי חלקי	י	100	140	14000
149	חלקי חלקי	י	100	140	14000
150	קרואי חלקי	י	100	140	14000
151	חלקי חלקי	י	100	140	14000
152	קרואי חלקי	י	100	140	14000
153	חלקי חלקי	י	100	140	14000
154	קרואי חלקי	י	100	140	14000
155	חלקי חלקי	י	100	140	14000
156	קרואי חלקי	י	100	140	14000
157	חלקי חלקי	י	100	140	14000
158	קרואי חלקי	י	100	140	14000
159	חלקי חלקי	י	100	140	14000
160	קרואי חלקי	י	100	140	14000
161	חלקי חלקי	י	100	140	14000
162	קרואי חלקי	י	100	140	14000
163	חלקי חלקי	י	100	140	14000
164	קרואי חלקי	י	100	140	14000
165	חלקי חלקי	י	100	140	14000
166	קרואי חלקי	י	100	140	14000
167	חלקי חלקי	י	100	140	14000
168	קרואי חלקי	י	100	140	14000
169	חלקי חלקי	י	100	140	14000
170	קרואי חלקי	י	100	140	14000
171	חלקי חלקי	י	100	140	14000
172	קרואי חלקי	י	100	140	14000
173	חלקי חלקי	י	100	140	14000
174	קרואי חלקי	י	100	140	14000
175	חלקי חלקי	י	100	140	14000
176	קרואי חלקי	י	100	140	14000
177	חלקי חלקי	י	100	140	14000
178	קרואי חלקי	י	100	140	14000
179	חלקי חלקי	י	100	140	14000
180	קרואי חלקי	י	100	140	14000
181	חלקי חלקי	י	100	140	14000
182	קרואי חלקי	י	100	140	14000
183	חלקי חלקי	י	100	140	14000
184	קרואי חלקי	י	100	140	14000
185	חלקי חלקי	י	100	140	14000
186	קרואי חלקי	י	100	140	14000
187	חלקי חלקי	י	100	140	14000
188	קרואי חלקי	י	100	140	14000
189	חלקי חלקי	י	100	140	14000
190	קרואי חלקי	י	100	140	14000
191	חלקי חלקי	י	100	140	14000
192	קרואי חלקי	י	100	140	14000
193	חלקי חלקי	י	100	140	14000
194	קרואי חלקי	י	100	140	14000
195	חלקי חלקי	י	100	140	14000
196	קרואי חלקי	י	100	140	14000
197	חלקי חלקי	י	100	140	14000
198	קרואי חלקי	י	100	140	14000
199	חלקי חלקי	י	100	140	14000
200	קרואי חלקי	י	100	140	14000

34690 -
1424572.25
1068429.19
518000 -
1616529.19

15%
20%
לחלקים
לחלקים החקיקה

העברה לדף
מס'
סה"כ
1616529
26.11.79
מאשר למסלום
תחילת המפקה
תאריך

Wesley

John my wife and I are at the ...

John my wife and I are at the ...
John my wife and I are at the ...
John my wife and I are at the ...

1872 - 5 - 1872
1873 - 10 - 1873
1874 - 11 - 1874
1875 - 12 - 1875

John my wife and I are at the ...
John my wife and I are at the ...
John my wife and I are at the ...

1876 - 1 - 1876
1877 - 2 - 1877
1878 - 3 - 1878
1879 - 4 - 1879
1880 - 5 - 1880

John my wife and I are at the ...
John my wife and I are at the ...
John my wife and I are at the ...

1881 - 6 - 1881
1882 - 7 - 1882
1883 - 8 - 1883
1884 - 9 - 1884
1885 - 10 - 1885

John my wife and I are at the ...

1886 - 11 - 1886
1887 - 12 - 1887
1888 - 1 - 1888
1889 - 2 - 1889
1890 - 3 - 1890

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

הקריה, תל אביב
תאריך: 4.12.78
מספר 78/75270/78/7640

4584

משרד השיכון	
מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים	
מחוז הנגב	
דאר נכנס	נתקבל בתאריך
14-12-1978	
לטיפולו של	א. א. א.
לעיונו של	

אל : ר. לשם
מאת : א. בלף

הנדון : הגדלת / הקטנת חוזה 78/75270/78
העבודה - עבודות גינון
המקום - ימית
הקבלן - ס. ברזלאי
מהות השינוי - שינוי במקומות עבודה

בסך - 825,000 - ל"י
- 2,000,000 - ל"י
ס"ה - 2,825,000 - ל"י

נא להגדיל את החוזה הנדון
ערך החוזה עתה

ההגדלה היא לצורך בצוע:-

1. בטול פרק עבודות גנון באיזור בנה ביחך.
בטול פרק עבודות גנון בטארק בנה ביחך.
2. בצוע נוסף:
עבודות גנון ע"י בריכת השחיה
עבודות גנון באזור האגדרסה
השינויים הנ"ל לא יגרמו עלות חיקף העבודה (בלי החיקריות).
3. ע"ח החיקריות לעבודות גינון ברובע ב' שלב א'. כמו כן לעבודות בסעיף 2.

783000 - היתקלות
42000 - גולגולת
825000

בברכה,

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתקים:

מהנדס מחוז - הנגב
הקבלן - ס. ברזלאי
גזברות המינהל

מדינת ישראל

4584

המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים
משרד הבינוי והשיכון

מחוז הנגב
באר-שבע

תאריך: 19 בנובמבר 1978

מספר:

1-12-1978

לטיפול של

לעיון של

אלו מר א. בלף - ממונה על חוזים ומכרזים.

הנדון: הגדלת חוזה מס. 78/75270/78 - עבודות גנון בימית

נא להגדיל החוזה הנדון בהתאם לפרוט הבא:

א. בוסלי: 1. פרק עבודות גנון בנה ביתך.
2. פרק עבודות גנון בשאר בנה ביתך.

ב. נוסף: 1. פרק עבודות גנון בבריכת השחיה.
2. פרק עבודות גנון באזור האנדרטה.

סינויים אלה אינם גורמים להגדלת ערך העבודות.

יש להגדיל ערך החוזה עבור התיקרויות בהתאם לנספח הבא:

2,825,000 ל"י

2,000,000

825,000 ל"י

ערך החוזה לאחר הגדלה

ערך החוזה לחיט

הסכום להגדלה

ג ב ר כ ה

מהנדס מחוז הנגב

הערות:

מר ג. אביבי - גזבר המנהל
מר ר. לט, ממונה על עליות חדשות
מר י. זיידה, מהנדס אזור הערבה וסיני
מר ד. שטרן - מואב מהנדסים בימית בע"מ

ΠΡΟΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

9401-01-10

ΠΡΟΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

ΤΗΝ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ.

ΠΡΟΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

ΕΚ ΤΩΝΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ.
2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ.

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ.
2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ	000,000,000,000
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ	000,000,000,000
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ	000,000,000,000

Ε Π Ε Δ Ε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

עבודות גינון ימית

א. חת רובע ב' שלב א'

עבודות גינון	550,000.-	
עבודות השקיה	<u>219,310.-</u>	769,310.-

ב. בריכת שחיה

עבודות גינון	53,571.-	
עבודות השקיה	<u>112,649.-</u>	166,220.-

ג. אנדרטה

עבודות גינון	768,000.-	
עבודות השקיה	78,000.-	
גידור (לפי 140 ל"י מ"א) ללא התיקרות	<u>140,000.-</u>	986,000.-

ערך העבודה לפי מחירי חוזה ללא התיקרות

1,921,530.- ל"י

STATE OF NEW YORK

ARTICLE 17

SECTION 1

100,000

SECTION 2

100,000

100,000

ARTICLE 18

SECTION 1

100,000

SECTION 2

100,000

100,000

ARTICLE 19

SECTION 1

100,000

SECTION 2

100,000

SECTION 3

100,000

100,000

SECTION 4

100,000

משרד השיכון

458' / 2.0

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

732-743

ה'תש"ח י"ב

之民

25/3/2021

: 西 北 印

הכרזת: סוף חול - 1.04.2011

הגדרון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם, (אחשבון חלקי/סופי מס'

לעבודה

במשק / מוסם

ה'תרס"ב

הקבלן

לסי חרות

על סך

הערות :

He

1157 0370

from 1880 to 1910

לוטות :

: 2457

בשנת ה'תש"ח

מהגדס אזור

הקבלן

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס' 4581/210

ב.ח.ל

באר-שבע

אל: ד. אהרן גל

מאת: יחיד הנדסה

הנדון: ס/ח ח' - 1.04.10

הנדסה

הקבלן

4581/210

4581/210


לעבודה

במשק / מושב

לפי חוזה

על סך

הערות:



מנהל המחוז

לושה: 4581/210

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

4581/210

4581/210

דשימת כמיות ומחירים

צ'נון שלם ב'

העבודה

תאריך

מספר
המכרז

מספר
ההזמנה

שכונ

911

רחוב

מס'
בית

חשוב
והערכה

נבדק
ע"י

סעיף
מס'

ת 1 כ 1

יחידת
המדה

כמות

מחיר יחידה
בליי

הסכום
אני

ליי

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

המחיר שלם ב'

לחברים

912899 -

4th July 1941

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

100-100-100-100

ה' אדר א'

ט' ניסן ה'תש"ב

החברה

918 499 -

החשבון

החברה הפק'ה

2490 -	2490. -	1	ה'	ה' אדר א'	42.1
8400. -	42. -	200	ל"ד	40 פ' 3'	42.2
8400. -	42. -	200	ל"ד	50 פ' 3'	"
11200. -	28. -	400	ל"ד	32 פ' 3'	"

30490 -

943389 -
948.989

50

711.741.75 - 75%
711.741.75

30.10.78

711.741.75
711.741.75
30.10.78

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

1. Sales :

5/11/ car 2'

car 2'

— ppt 81P

car 2'

car 2'

1. car	car 2'	car 2'	car 2'	car 2'
2. car	car 2'	car 2'	car 2'	car 2'
3. car	car 2'	car 2'	car 2'	car 2'
4. car	car 2'	car 2'	car 2'	car 2'

— ppt 81P

car 2'

car 2'

car 2'

car 2'

car 2'

car 2'

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשכנו

הקריה, תל אביב
ת.ד. 7021

המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

ועל האגף
והמספר הסידורי המזוהה ליד
הכרזת

התאריך:

טופס שינוי חנזה

מספר החנזה 9073/75270/76

אברהם אהרן כהן

אל : הגזברות (2) ת

מאת : המחלקה האירגונית להתישבות, עליות חדשות.

א. פרטי הזיהוי:-

שם המחוז	שם הישוב	שם הקבלן
נגב	ימיה	מ. ברזילאי
ב. הרכב החנזה הקיימים:- עבודות גינון		
הקיים בל"י	המתוקן בל"י	השינוי בל"י
2,000,000	2,825,000	825,000
ג. מהות השינוי:-		

שינויים במיקום עבודות הגינון.

ד. סעיף תקציבי:- 90.60.819/10

ב ב ר כ ה

מרגלית

ראש המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

ד. בן יהודה

חשב-המשרד

חתימת הקבלן

חתימה

3.10.1988
תאריך

העתיקים:

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון ובצוע
מר ר. לשט, ממנה על ישובים חדשים
מר א. בלח, ממנה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז
אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית, ת"א
גזברות (2)

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
מחוז הנגב

7/12
[Handwritten signature]

25 בספטמבר 1978

4584/בכנ-1817

ה ע ת פ

לכבוד
מר מ. ברזילאי
י מ י ת

א.ג.א.

הנדון: עבודות גזון בימית - חוזה 9078/75270/78

נא לבטח לביצוע עבודות הגזון ברובע ב' בימית מלב שני של העבודות
בהתאם לחוזה.

חוזה הועבר אליך לחתימה ביום 22.9.78.

תאריך התחלת העבודה לשלב זה - ~~10.10.78~~ - 4.10.78.

אבקשך להתקשר עם י. זיידה - ראש צוות אזור הערבה וסיני לקבלת פרטים נוספים.

בכבוד רב,

[Handwritten signature]
ש. רודניק
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העמק:

מר א. שטרן - ס/ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון לביצוע
מר א. בלף - ממונה על חוזים ומכרזים
מר ג. אביבי - גזבר המינהל
מר ר. לשם - ממונה מלב על ישובים חדשים
מר ר. קנטרובסקי - ס/מהנדס המחוז במועל
מר י. זיידה - מהנדס אזור הערבה וסיני
חברה מואב מהנדסים בימית בע"מ

THE UNITED STATES
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

1914

1914

1914
1914
1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים

מחוז הנגב

באר-שבע

תאריך: 25 בספטמבר 1978

מספר: 1814-4584 סכ

לכבוד
מר מ. ברזילאי
י ת ת

א.נ.,

הנדון: עבודות גגון בימית - חוזה 9078/75270/78

נא לגשת לבצוע עבודות הגיגון ברובע ב' בימית שלב שני של העבודות
בהתאם לחוזה.

חוזה הועבר אליך לחתימה ביום 22.9.78.

תאריך התחלת העבודה לשלב זה - 4.10.78.

אבקשך להתקשר עם מר י. זיידה - ראש צוות אזור הערבה וסיני לקבלת
פרטים נוספים.

ב ב ר כ ה ,



ש. רודניק
מ"מ מהנדס מחוז הנגב

העתקים:

מר א. שטרן, ס/ראש המנהל ומנהל האגף לתכנון ובצוע
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר ג. אביבי, גזבר המנהל
מר ר. לשם, ממונה על עליות חדשות
מר ר. קנטרובסקי, ס/מהנדס מחוז בפועל
מר י. זיידה, מהנדס אזור הערבה וסיני
חברת מואב מהנדסים בימית בע"מ

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

DATE: 1970

FILE: 100-444

RE: JAMES EARL RAY

TO: DIRECTOR, FBI
FROM: SAC, NEW YORK
SUBJECT: JAMES EARL RAY

NY 100-444

RE: JAMES EARL RAY - FUGITIVE

On 10/10/70, New York Office received information from the New York State Department of Corrections that James Earl Ray had been received into custody at the New York State Prison at Dannemora, New York.

On 10/10/70, New York Office advised the New York State Department of Corrections that the FBI is currently conducting an investigation of the activities of James Earl Ray.

On 10/10/70, New York Office advised the New York State Department of Corrections that the FBI is currently conducting an investigation of the activities of James Earl Ray.

On 10/10/70, New York Office advised the New York State Department of Corrections that the FBI is currently conducting an investigation of the activities of James Earl Ray.

Very truly yours,
Special Agent in Charge

Enclosed for the New York State Department of Corrections are two copies of a letterhead memorandum dated 10/10/70, New York Office, and one copy of a letterhead memorandum dated 10/10/70, New York Office, both of which are being furnished to the New York State Department of Corrections for its information and use in the custody of James Earl Ray.

4584

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית

דיוטובים חדשים
משרד השיכון
מינהל לבנייה נכדית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דואר נכנס
נחקבל בתאריך
28-07-1978
לשירות של
לעיון

ת.ד. 7021 מקור 61070
תל-אביב

סיון תשל"ח
יוני 1978

לשירות של
לעיון
30/7/78
תאריך

לכבוד
חב"מ. ברזילאי
ד.ג. ימית

א.ג.

הנדון: עבודות בינון והשקיה - ימית
תוספת מס' 9078/75270/78

הננו מזמינים אתכם ביצוע עבודות בינון והשקיה בימית בהתאם
לכתב הכמויות לעבודה זו.

התוספת בסכום של 300.000 לילשלוש טאות אלף לירות).

להשלמת עבודות הבינון וההשקיה תוצא תוספת במשרד.

העבודה בתאום עם מהנדס מחוז הנגב.

החשלומים יבוצעו בהתאם להחקירות העבודה ע"ס חשבונית מאושרים על ידי
מהנדס המחוז.

התוספת כפופה לתנאי החוזה הכללי של משרד השיכון.

בכ"ח,

ד. בן-יהודה

חשב המשרד

מרגלית
ראש המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים (במועל)

הננו מאשרים קבלת התוספת לעיל מאשרים את תוכנה ומתחייבים לבצע העבודה בהתאם

חתימה

24.7.78
תאריך

העמקים:

מ.א. בלף, ממנה על חווים ומכרזים
מ.ר. לשט, ממנה על ישובים חדשים
מהנדס מחוז הנגב
משרד מואב

נזכרות - סעיף הקצבתי 9040-90.60.819/10 בגיית בימית



13193-10 יוני 1978

5204

UNITED STATES	
DEPARTMENT OF THE ARMY	
OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF	
WASHINGTON, D. C.	
DATE: 1950	BY: [Signature]
SUBJECT: [Illegible]	
[Illegible text]	

[The following text is extremely faint and largely illegible due to the quality of the scan. It appears to be a memorandum or report, possibly containing the following structure:]

TO: [Illegible]

FROM: [Illegible]

SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

6. [Illegible]

7. [Illegible]

8. [Illegible]

9. [Illegible]

10. [Illegible]

11. [Illegible]

12. [Illegible]

13. [Illegible]

14. [Illegible]

15. [Illegible]

16. [Illegible]

17. [Illegible]

18. [Illegible]

19. [Illegible]

20. [Illegible]

21. [Illegible]

22. [Illegible]

23. [Illegible]

24. [Illegible]

25. [Illegible]

26. [Illegible]

27. [Illegible]

28. [Illegible]

29. [Illegible]

30. [Illegible]

31. [Illegible]

32. [Illegible]

33. [Illegible]

34. [Illegible]

35. [Illegible]

36. [Illegible]

37. [Illegible]

38. [Illegible]

39. [Illegible]

40. [Illegible]

41. [Illegible]

42. [Illegible]

43. [Illegible]

44. [Illegible]

45. [Illegible]

46. [Illegible]

47. [Illegible]

48. [Illegible]

49. [Illegible]

50. [Illegible]

51. [Illegible]

52. [Illegible]

53. [Illegible]

54. [Illegible]

55. [Illegible]

56. [Illegible]

57. [Illegible]

58. [Illegible]

59. [Illegible]

60. [Illegible]

61. [Illegible]

62. [Illegible]

63. [Illegible]

64. [Illegible]

65. [Illegible]

66. [Illegible]

67. [Illegible]

68. [Illegible]

69. [Illegible]

70. [Illegible]

71. [Illegible]

72. [Illegible]

73. [Illegible]

74. [Illegible]

75. [Illegible]

76. [Illegible]

77. [Illegible]

78. [Illegible]

79. [Illegible]

80. [Illegible]

81. [Illegible]

82. [Illegible]

83. [Illegible]

84. [Illegible]

85. [Illegible]

86. [Illegible]

87. [Illegible]

88. [Illegible]

89. [Illegible]

90. [Illegible]

91. [Illegible]

92. [Illegible]

93. [Illegible]

94. [Illegible]

95. [Illegible]


96. [Illegible]

97. [Illegible]

98. [Illegible]

99. [Illegible]

100. [Illegible]



מדינת ישראל

משרד הבנוי והשכון

המנהל לבניה כשרית ויטובים חדשים

מחוז הנגב

באר-שבע

16.7.78

תאריך:

4581 ע'י

מספר:

לכבוד:

מר מייקה ברזילאי - ימים

א.נ.

הנדון: חוזה 9078/75270/78-עבודות

גיבון וחסיית בימים

מכתב מיום 19.6.78

1. למרות פניותינו החוזרות ונשנות שרט חתמת על החוזה.
2. אין אנו יכולים לקבל טענתך בנושא תשלום אגרת המים, בתנאי המכרז הכלולים בחוזה, במפרט הכללי ובמפרט המיוחד. ^{מסמך} צוין כי החסיית בעת השתילה ותקופת האחזקה תבוצע על ידך. כמו כל עבודה אחת עבודה זו כוללת אספקת מחממים ע"י הקבלן ועל חשבוננו, במקרה זה חומרים - פרושו מים לחסיית. נ.ב.אט לא תחתום על החוזה הוך עשרה ימים מהיום נאלץ לראות את הצעתך לבצוע העבודה כמבוטלת.

בכבוד רב,

ש. יודניק

מ"מ מחוז הנגב

העמקים:

- מר ר. לשם - הממונה על עליות חדשות
- מר א. בלף - הממונה על חוזים ומכרזים
- מר י. זיידה - מהנדס האזור
- מר ד. שטרן - מואב מהנדסים בימים

משרד המבחן והמבחן

משרד המבחן והמבחן

משרד המבחן

משרד המבחן

משרד המבחן

משרד המבחן

משרד המבחן והמבחן

משרד המבחן

משרד המבחן והמבחן

משרד המבחן והמבחן

משרד המבחן והמבחן

1. משרד המבחן והמבחן

2. משרד המבחן והמבחן

3. משרד המבחן והמבחן

4. משרד המבחן והמבחן

משרד המבחן

משרד המבחן

משרד המבחן והמבחן

משרד המבחן

משרד המבחן והמבחן

משרד המבחן והמבחן

משרד המבחן והמבחן

משרד המבחן והמבחן

מדינת ישראל

משרד הבנוי והשכון

המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים

מחוז הנגב

באר-שבע

תאריך: 16.7.78

4584
מסמך: 10/6

לכבוד:

מר מייקה ברזילאי - ימית

א.ב.

הנדון: חוזה 9078/75270/78-עבודות

גיבון והשקיה בימית

מכתבך מיום 19.6.78

1. למרות פניותינו החוזרות ונשנות טרם חתמת על החוזה
2. אין אנו יכולים לקבל טענתך בנושא תקלוק אגרת המים, בתנאי המכרז הכלולים בחוזה, במפרט הכללי ובמפרט המיוחד. צוין כי ההשקיות בעת השתילה ותקופת האחזקה תבוצע על ידך. כמו כל עבודה אחרת עבודה זו כוללת אספקת מחשמים ע"י הקבלן ועל חשבוננו, במקרה זה חומרים - פרוטו מים להשקיה.
3. באם לא תחתום על החוזה תוך עשרה ימים מהיום נאלץ לראות את הצעתך לבצוע העבודה כמבוטלת.

בכבוד רב,

ש. רודניק

מ"מ מהנדס מחוז הנגב

העתקים:

- מר ר. לשם- הממונה על עליות חדשות
- מר א. בלף- הממונה על חוזים ומכרזים
- מר י. זיידה- מהנדס האזור
- מר ד. שטרן- מואב מהנדסים בימית

HUNT KELLY & COMPANY

הַיְהוּדִים הָיוּ מְשֻׁלָּמִים בְּיָמֵינוּ

DOCT. BAKER

247-515

16.7.78

✓CEET:

αΓ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕΙΤΕΛΕ - ΕΔΕΩ

Y. C.

REF: RTH 87/07225/8702-VLITIN

ALL THE ABOVE

19.6.78 ST. 3.81

1. *Судья областного суда* *Судья областного суда* *Судья областного суда*

[illegible][illegible][illegible]

LCCT GE.

U. CIVILIS

00000000000000000000

ཀུན་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་

[illegible]

or H. 250- 1000000 1/2 1000000 1000000

BC 5. 15576- 00079 68468

OF T. WOLF - WITH ANNOTATED EXPLANATIONS

4584

119

משרד הביטחון וההגנה
מינהל לבניה כפרים ויישובים חדשים

משרד הביטחון וההגנה
מינהל לבניה כפרים ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר כנס
נתקבל בתאריך
16-04-1978
לטיפול של
לענות של

הקריה, תל-אביב
רחוב ג' ט. 13

באפריל 1978

מכב/77/1012 /5156

א לו פר ר. לשט, ממונה על עליות חדשות
מאתו א. בלף, הממונה על חוזים ומכרזים

הנדון: חוזה לעבודות גינון והשקיה בימית
מכרז מס. מכב/77/114 מיום 24.3.78


1. בהתאם להחלטה ועדת המכרזים במכרז הנדון, נא לערוך חוזה עם הקבלן: חב"מ, ברזילאי, ימית, ד.ג. חוף עזה, לכיפוע עבודות גינון והשקיה בימית, בהתאם לכמת הכמויות והמחירים הרצ"ב ומסמכם בסכום כללי 2,000,000.- ₪.
2. בסיס המחירים: מבוטא 1978.
3. תקומת הביצוע: 4 חודשים מיום צו התחלת העבודה.
4. בהתאם לסעיף 49 של חוזה הכללי יהיו דמי הפיצויים המוטבמים בעד אחר במסירת העבודה 1,000.- ₪ ליום כשהעבודה חשאר בלתי גמורה.
5. המחירים אינם כוללים מ.ע.מ.
6. הוצאה ע"ח בדיקת חפירה 0.2% מערך העבודה.
7. סדר החשבוניות יהיה כדלקמן:

1	למי אורמן התקדמות העבודה
75%	בהתאם לכמויות מאושרות על ידי המנהל
13%	לאחר הגשת ח-ן סומי וקבלת העבודה
2%	לקרן בטוח הפועלים
10%	לאחר אישור חשבון סומי
<u>100%</u>	
8. מצ"ב אנו מעבירים אליכם העתק החלטה ועדת המכרזים במכרז הנדון.

ב ב ר כ ה ,

א. בלף
ממונה על חוזים ומכרזים

העתק: מחברס מחוז (25/7) הקבלן



מחיר טכני לעבודות שמילה ונטיקה

כ ל י

הצעת מחיר

בהצעת מחיר על הקבלן לקחת בחשבון את כל העבודות שיש לבצע וכן את התנאים בשטח.

שיב השתילים

השתילים יובאו ממטולה מאושרת, לפני הבאתם לשטח יש לקבל אישור המפקח על שיבם, שתילים שלא אושרו יוחלפו באחרים על חשבון הקבלן.

אחריות הקבלן

לפני תחילת העבודה על הקבלן לברר הימצאותם ומיקומם של קווים תת קרקעיים בשטח. נזק שיגרם לקווים הנ"ל יחוקק ע"י הקבלן.

אין המזמין אחראי עבור נזק שעלול להגרם לאישורו של הקבלן עקב גניבה או חבלה וכד.

אין הקבלן יכול למסור את העבודה לקבלן משנה מבלי הסכמתו של המזמין. אחריות הקבלן לקליטת כל הנטיקות לחקירתה והחזקה והטיפול. בתום תקופת האחריות וההחזקה, יהליף הקבלן את כל הנטיקות אשר לא נקלטו בצמחים חדשים וידאג לשחילתם הנכונה. שיב הצמחים אשר יוחלפו יהיה בתחום הנדרש בתכנית. דשנים אשר לא הגיעו לכיסוי מלא, ישחלו מחדש וחשטה יתקבל רק לאחר כיסוי מוחלט.

נטיקות אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול ויפוצו במצב של קמילה, יחשבו כאילו לא נקלטו ויש להחליפם.

שינויים

ברשמת המזמין להגדיל או להקטין את ההזמנה וכן לשנות את כל חכנית כל עוד לא הובאו השתילים לשטח. כל זאת מבלי שחקבלן יקבל תמורה עקב השינוי. אי התאמה בין המציאות בשטח לבין התכניות חייבת להמסר לידיעת המחנך ולקבל ממנו מחרון חדש. כל שינוי שיקטח מבלי אישור המחנך יחוקק על חשבון הקבלן.

ימית - גיבון

איסור שלבים

העבודה תעשה בשלבים: הכנת השטח, השחילה, סיבול.

העבודה

עם סיום כל שלב יש להודיע למפקח ולקבל ממנו אישור להחילת השלב הבא.

השלמות

בתום תקופת האחריות של הקבלן תעריך סמיכה סומית ועלהקבלן יהיה להחליט ולשתול מחדש כל שחיל שלא נקלט. אישור סומי יבנה רק לאחר מילוי החסר על ידי הקבלן.

תקופת האחריות

6 חודשים מיום סיום עבודות השחילה והנטיעה.

41.01

למני האילת עבודות השחילה והנטיעה, ינקט הקבלן את השטח מכל פסולת בניין או פסולת אחרת, כגון: עצים, יבשים, ענפים, גושי אבן, ניירות, לכלוך וכד' המפולת חורקת אל מחוץ לשטח העבודה. עומק הנקיון יהיה 50 סמ. בשטחי המדשאות ועד לעומק של 1 מ. במקומות המיועדים לנטיעת עצים. במקומות המשובשים בעשבי בר רב שנתיים כמו: יבליה מצויה, דורה ארט צובא, יגבוט, שרשי עצים וכד' תעשה הדברה באמצעים כימיים למני מיזור הקרקע המיובאת. ריסוס בחומרים קטלי עשבים. בחומרים סלקטיביים כגון: "דלפון" הקוטל צמחים ממטפחה חדגניים, כמו: יבליה, דורה ארט צובא וכד', המדידה למי מ"ר.

41.02

הכנת השטח

הכנת השטח תעשה בשתי שכבות למי הטכמה המצורפת:

א. שכבת עליונה

20 מ"ר/דונם קומפוסט מטיב מטובה (דשן אור או שוה ערך) בתערובת אדמה מקומית.

ב. שכבת תחתונה

20 מ"ר/דונם קומפוסט רגיל (חיריה וכו') בתערובת אדמה מקומית.

שיטת הצנעת הקומפוסט בשלבי הטיחול יותאמו עם המפקח. ישור השטח לקבלת הגבוהים הנדרשים בהכנת יבוצעו מבלי לגורע מקומות של השכבות המזוהרות מעלה.

- 41.03 התחלת מדידות
העבודה כוללת התחלת מדידות בה האם למיקום בתכנית הגיבון. מהזנים "קוקיות" התחילה תבוצע בתעלות שקומקן 10 סמ. והמרחק ביניהן לא יותר מ-20 סמ. התחילה תבוצע באופן צפוף כשכמות השלוחות לא תהיה מ-15 שקים גדולים לרונם. כל העבודות הקשורות בהתחלה, כגון: הכשרת הקרקע המיועדת להתחלה, דישון ותשקיה קודמים, התחלה, הירוק ותשקיה לאחר התחלה, יבוצעו בצורה מקצועית ע"י גננים. המדידה לפי מר.
- 41.04 בטיחת התחילים במיכלים של 3 קג.
העבודה כוללת אספקת התחילים ממשחלה מאושרת במיכלים של 3 קג. לפחות התחילים המיועדים להתחלה צריכים להיות בריאים, צעירים ומפותחים היטב. התחילה תבוצע בהתאם למירווחים שבצו"ג בתכנית הצמחיה, התחילים יוצאו בזהירות מהמח עס גוש אדמה וינטעו מבלי לפזר את הגוש. העבודה כוללת סגירת הבורות לאחר התחילה, ישור השטח ותשקיה מידית עם גמר התחילה.
- 3 חדשים לאחר הקליטה יבוצע דישון בקומפוסט בכמות של 1/3 טון להתחיל המחר ליחידה לאחר הקליטה.
- 41.05 התחלת התחילים במיכלים של 1 קג. או עציצים בגודל 10-12
אופן התחילה והטיפול - הכל כמתואר בטעיף 41.04 בתוספת 1/6 מה קומפוסט להתחיל במקום 1/3 בטעיף 41.04.
- 41.06 בטיחת עציצים
העבודה כוללת כל האמצעי בטעיף 31. מתיחת בורות בהתאם לגודל התחיל לא גדולים מדי ולא קטנים מדי, בערך 80x80 סמ. בעת הנטיעה יש להקפיד על שלמות האדמה מסביב לשרשים. יש להוציא את הגוש מהמח ע"י חיכוך זהיר במספרים מתאימים וכן הורדת איטית של התחיל לבור הנטיעה. מילוי הבור יהיה 50% קומפוסט מעולה בתערובת אדמה מקומית (יחס של 1:1). יש להכניס שזור השורש ימצא ספון לפני הקרקע. לאחר גמר הנטיעה יש לסגור את הבורות, לפתוח גומחה השקיה ולתת השקיה מידית לייבוש השרשים ועוד שתי השקיות במירווחי זמן של 2-3 ימים. העצים בקוטר גזע מינימלי של 10 סמ. בני 6 שנים לפחות.

ימים - גיוון

סמכות לעצים

41.07

על הקבלן לספק סמכות לעצים. הסמכות צריכה להיות מקומות ולעבור היטוי מכני לכל אורגן או היטוי בשפת או בהתאמה של המקום המיועד לרקבון, שהוא 20 סמ. מעל ו/20 סמ. מתחת לפני הקרקע אחרי הנטיעה. את הסמכות חוקעים בהתאמה בור הנטיעה פול כוון הרוח השלטה והעץ ינטע קרוב לה ככל האפשר. קושרים את השתיל לסמכות רק לאחר שנפסקה שקיעה הארטה בבור בערך 3 - 8 שבועות לאחר הנטיעה. במקרה של רוחות חזקות יש לקשור את העץ לסמכות באופן זמני כדי עם הנטיעה ולאחר שנפסקה שקיעה הארטה לקשרו סופית. גובה הסמכות יהיה כ-20 סמ. מעל גובה השתיל.

זיבול שתילים

41.08

אין לתכניס זבל לתחתית בור הנטיעה אלא להכין קומפוסט, לפזרו ולהצניקו סביב השתיל 3-6 חדשים לאחר קליטתו. הכמות 1 מ"ג לעץ. הסחיר ליחידה לאחר הקליטה כולל דיטון בקומפוסט וסמכות סובסאט.

חזקת וטיפול

41.09

הקבלן יטפל ויחזיק את כל הנטיעות להקומה של 60 יום מיום גמר העבודה. העבודה כוללת קישוב, קידור השטח, סידור צלחות ועדור הצלחות לעצים. טלחמה וחברות מחלות ומזיקים, השקאה בהתאם לצורך כיטוח הרשאים וחינוך הקצוות, חוספת זבל לראש, מילוי שקעים בארטה גן מוריה. כל הנידומים הנדרשים להבטחת התפתחות הצמחיה.

אופני המדידה והמשלום לעבודות גיוון

41.10

א. הכשרת קרקע

לפי מ"ר ורק לאחר הוראת המפקח ובתאם לסעיף הנדרש.

ב. נטיעות

לפי יחידה, בהתאם לגודל השתיל, כולל חסירה או חציבה, הספקה ארטה גן, ציטון והחזקה, סימול ואחריות לנטיעות.

ג. שתילת ראש

לפי מ"ר, חוך ציון טוב הרטה הנדרש, חריט, זיבול, שתילה, הידוק החזקה ושתילת פילואים עז לכיטוי מוחלט של השטח.

יחידת תח רובע ב' (שלב א') בנה ביתך וטארק
מכרז עבודות גיבון והשקיה

רשימת תכניות

1:250	תח רובע ב' שלב א' גיבון (301/ג)
1:250	תח רובע ב' שלב א' גבון (302/ג)
1:100	תח רובע ב' שלב א' גבון קטע השקוביה גבון
1:100	תח רובע ב' שלב א' בני ילדים , גבון
1:250	תח רובע ב' שלב א' בריכת שחיה גבון
1:250	תח רובע ב' שלב א' השקיה (301/ה)
1:250	תח רובע ב' שלב א' השקיה (302/ה)
1:500	בנה ביתך וטארק, גבון
1:500	בנה ביתך וטארק, השקיה

ימיה תת רובע ב', שלב א' - גיבון והשקיות

רשימת כפירות ומחזורים

טקס	מאור	יחידה	כמות	מחיר יח.	סה"כ לי
<u>עבודות גיבון</u>					
41.1	הכנת הקרקע לשחילה למי הממואר במרט, כולל הספקת הקוטפוסט (40 מר/דונם), הצנעתו וכל העבודות הדרושות להבטחת קליטתם של המחילים, שלבי העבודה, המריס ושיטות במאור ובאישור המקור	מ.	20,000	7.-	140,000.-
41.2	נטיעת עצים למי הכפירות וממרט. עצים בוגרים בני 6 שנים למחזור ו/או קוטר גזע 10 סמ.	יח.	135	500.-	67,500.-
41.3	נטיעת דקלים למי הכפירות וממרט בובה מינימלי 5 מ.	יח.	20	2,000.-	40,000.-
41.4	שחילה שיחית מכלים 3 ק"ג למי הכפירות והנחיות הממרט	יח.	9,000	15.-	135,000.-
41.5	שחילה שיחית מכלים 1 קג. למי הכפירות והנחיות והממרט	יח.	16,800	10.-	168,000.-
					<u>סה"כ עבודות גיבון</u> <u>העברה לדף רכוש</u>
					550,500.-

מס.	האור	יחידה	כמות	מחיר יח.	סה"כ י
עבודות השקיעה					
42.1	ראש מערכת כולל ברז, ווסת, סגון, הכנה למרשן ומכונות לקווים. בתא חת-קרקע מבטון עם סכנת סח 3 מ.מ. ומנעול, שכתה חצץ בתחתית התא. כל האביזרים והמרים באיסור הפיקוח, ליו כל תא יותקן ברז גן	יח.	27	2,490.-	67,230.-
42.2	מערכת טפטוף, שטחיות 4 לי"נטמים" או שורה ערך. כולל כל האביזרים, חיבורים, עגנים לקווים, מקסי טיט, קווי ניקוז במרשאות וכל העבודות הדרושות למקולה הקינה של רשת השקיעה. למני המיצוץ יבדוק הקבלן את חלחלים בכל ראש מערכת ויחזיקו הקטרים המחזכנים במידות הצורך קטחים כדלקמן:				
	א. אגור פוליאתילן דרג 4 ש 40	מ.מ.	200	42.-	8,400.-
	ב. " " " " " 32	מ.מ.	150	28.-	4,200.-
	ג. " " " " " 25	מ.מ.	400	23.-	9,200.-
	ד. " " " " " 20	מ.מ.	240	12.-	2,880.-
	ה. " " " " " 16	מ.מ.	9,000	9.-	81,000.-
	ו. " " " " " 12	מ.מ.	2,800	8.-	22,400.-
42.3	שרוולים סגורות בטון 2" - 3" להעברה אגרה מתחת לשטחים פרוצמים	מ.מ.	240	100.-	24,000.-
סה"כ עבודות השקיעה להעביר לדרך רוכז					219,310.-

"בנה ביתך" גבון וואקיעה - עבודות גבון

41.1	הכנה הקרקע לשחילה לפי התואר במפרט כולל הספקת הקומפוסט (40 מר/רונג), הצנקה וכל העבודות הדרושות להשגחת קליטתם של השחילים שלבי העבודה, המרים ושיטות בתאום ובאיסור הפיקוח	מ.ר.	9,000	7.-	63,000.-
41.2	גטיקת עצים לפי חכניות ומפרט עצים בוגרים בני 6 שנים למחנה ו/או קוטר עץ 10 סמ"ה.	מ.ה.	50	500.-	25,000.-

יפית - ביגון

מס.	תאור	יחידה	כמות	מחיר יח.	סה"כ ל
41.3	שתילת שיחים סכלים 3 קב. לפי חכניות והנחיות כמפורט	יח.	2,800	15.7	42,000.-
41.4	שתילת שיחים סכלים 1 קב. לפי חכניות והנחיות וכמפורט	יח.	5,800	10.-	58,000.-
					<u>188,900.-</u>
					סה"כ עבורות בגון להעברה לדרך רכוז

עבורות וסקייה

42.1	ראש מערכת כולל ברמר, ווסת, סטנן, הכנה למרשן ומגופים לקווים. במה חת-קרקעי מכסון עם מכסה פח 3 סמ. ומנקול. שכבת הצץ במחצית החת. כל המכונות והמרים באיטור המטקה. ליד כל חת יוחק	יח.	8	2,490.-	19,920.-
42.2	מערכת סטטוף שטמנה 4 לי"נטמים" או שונה ערך כולל כל המכונות, חבורים, עוגנים לקווים, סקקי סיום קווי גיקוז במדמנה וכל העבורות הדרושות למעולה הקינה של רשת הסקיה. לפני הביצוע יבדוק הקבלן את כל החצית בכל ראש מערכת ויתואמו הקטרים המתוכננים במידת הצורך. קטרים כולקמנ:				
	א. אגור פוליאחילן דרג 4 פ 40	מא.	500	42.-	21,000.-
	ב. " " " " 32 פ " "	מא.	200	28.-	5,600.-
	ג. " " " " 25 פ " "	מא.	200	23.-	4,600.-
	ד. " " " " 20 פ " "	מא.	2,000	12.-	24,000.-
	ה. " " " " 16 פ " "	מא.	4,000	9.-	36,000.-
42.3	שרוולים מעבורות בגון 2" ו-3" להעברה צורה פתוח למטמים מרוצמים	מא.	150	100.7	15,000.7
					<u>126,120.-</u>
					<u>111,120.-</u>
					סה"כ עבורות וסקייה להעברה לדרך רכוז

ימית - גינן

ימית - מארק ליר כנה ביתן
עבודות גינן והסקיה

סמ"כ | מחיר ימ. | כמות | יחידה | תאור | 1977

עבודות גינן

41.1	הכנת הקרקע לשחילה לפיתוח מאור במפרט כולל המפרט הקומפוט (40 מ"ר/דונם), הצנעתו וכל העבודות הדרושות להבטחת קליטתם של השחילים שלבי העבודה, חמרים ושיטות במאגר ובאיזור המפרט	32,000	מ"ר	7.-	224,000.-
41.2	בטיחת עצים למי חבניות ומפרט עצים בוגרים בגי 6 שנים למחנה ו/או קוטר גדל 10 סמ.	435	יח.	500.-	217,500.-
41.3	שחילה שיחים סבילים 3 קג. למי חבניות והנחיות המפרט	4,800	יח.	15.-	72,000.-
41.4	שחילה שיחים סבילים 1 קג. למי חבניות והנחיות המפרט	2,200	יח.	10.-	22,000.-
41.5	שחילים מחביות למי חבניות למפרט	140	יח.	600.-	84,000.-
סה"כ עבודות גינן העברה לרף רכוש					
619,500.-					

עבודות הסקיה

42.1	רשת מערכת כולל ברמז, ווט, מסנן, הכנת למידתן ומבנים לקווים, במה אח- קרקעי מבטון עם מסכת מח 3 סמ. ומנועול שכבה חצץ במחביות אחת כל האביזרים והחמרים באיזור המפרט ליר כל הא יותך ברז גן	18	יח.	2,490.-	44,820.-
42.2	מערכת סטופ סטופות 4 י"נ"ספים או שדה ערך כולל כל האביזרים, חיבורים, קובנים לקווים, מקקי טיוב קווי ניקוז במדמחות וכל העבודות הדרושות למעולה תפינה של רשת הסקיה. לפני הביצוע יבדק הקבלן את הלחצים הממוכנים במידה הבורך. קשרים בדלקטן: א. צנור פוליאמילן דרך 4 פ 50 ב. צנור פוליאמילן דרך 4 פ 40	400	מ"מ	42.-	16,800.-
		200	מ"מ	42.-	8,400.-

יטית - גיבור

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יח.	סה"כ ל
	ג. אגור מוליאתילן דרג 4 פ 32	מא.	500	28.-	14,000.-
	ד. אגור מוליאתילן דרג 4 פ 25	מא.	300	23.-	6,900.-
	ה. אגור מוליאתילן דרג 4 פ 20	מא.	1500	12.-	18,000.-
	ו. אגור מוליאתילן דרג 4 פ 16	מא.	7000	9.4	64,000.-
42.3	שרווליס מאנורה במון 2" ו-3" להעברת בגד מוחל לטעמים מרובמים	מא.	50	100.-	5,000.-
	סה"כ עבודות השקיה העברה לדרך רכוש				<u>176,920.-</u>

דף ריכוז

א. תח רובע ב', שלב א'

→ 550,500.-

219,300.-

→ 769,800.-

.41 עבודות גבון

.42 עבודות חקיקה

סה"כ

ב. בנה ביתן

→ 188,000.-

~~111,120.-~~

126,120.-

.41 עבודות גבון

.42 עבודות חקיקה

ג. פארק בנה ביתן

→ 619,500.-

176,920.-

.41 עבודות גבון

.42 עבודות חקיקה

ד. סה"כ א + ב + ג

ע"ה החיקויים ושונות

סה"כ

1,880,000.- → 1,869,340.-

119,800.- → 134,660.-

2,000,000.- → 2,000,000.-

בסיס המחירים: פברואר 1978

69

מורש טכני לעבודות שחילה ונטיעה

כ ל י

הצעת מחיר

בהצעת מחיר על הקבלן לקחת בחשבון את כל העבודות שיש לבצע וכן את התנאים בשטח.

שיב השחילים

השחילים יובאו ממשחלה מאושרת, לפני מביאת לשטח יש לקבל אישור המפקח על שיבם, שחילים שלא אושרו יוחלפו באחרים על חשבון הקבלן.

אחריות הקבלן

לפני החילת העבודה על הקבלן לברר הימצאותם ומיקומם של קווים את קרקעיים בשטח. בזק שיגרם לקווים הנ"ל יחוקק ע"י הקבלן.

היין המזמין אחראי עבור בזק שכלול לחגרים לאיורו של הקבלן עקב גביחה או חבלה ובד.

היין הקבלן יכול לטעור את העבודה לקבלן כשנה מבלי הסכמתו של המזמין. אחריות הקבלן לקליטת כל הנטיעות לתקופתהחזקה והטיפול. בתום תקופת האחריות וההחזקה, יחליף הקבלן את כל הנטיעות אשר לא נקלטו בצמחים חרשים ויראג לשחילתם הנכונה. שיב הצמחים אשר יוחלפו יהיה בחומס לנדרש בתכניות. ושאם אשר לא הגיעו לכיטוי מלא, ישחלו מחדש ותשטח יתקבל רק לאחר כיטוי מוחלט.

נטיעות אשר לא יראו טיפוגי צמיחה וגירול ויבואו כמגב של קפילה, יחשבו כאילו לא נקלטו ויש להחליטם.

שיבויים

ברשות המזמין להגדיל או להקטין את החומנה וכן לשנות את כל חכמית כל עוד לא הובאו השחילים לשטח. כל זאת מבלי שהקבלן יקבל הסורה עקב השיבוי. אי התאמה בין המציאות בשטח לבין התכניות הייבית לחסור ליוצעת המתכנן ולקבל טענו מתרון חיש. כל שיבוי שיצעה מבלי אישור המתכנן יחוקק על חשבון הקבלן.

ימים - בינון

אישור שלביט

העבודה תעשה בטלביט: הכנה השעה, שמילה, טיפול.

העבודה

עם סיום כל שלב יש להודיע למפקח ולקבל ממנו אישור להחילת השלב הבא.

השלמות

בחום הקומה האחוריות של הקבלן הערך ספירה סומית ועלהקבלן יהיה להשלים ולשתול מחדש כל שמיל שלא נקלט. אישור סומי ינתן רק לאחר מילוי תחטר על ידי הקבלן.

תקופת האחריות

6 חודשים מיום סיום עבודות השמילה והנטיעה.

41.01 לפני החילת עבודות השמילה והנטיעה, ינקח הקבלן את השטח מכל מסולת בנין או מסולת אחרה, כגון: עצי, יבשים, ענפים, גושי אבן, ניירות, לכלוך וכד' המסולת תורחק אל מחוץ לשטח העבודה. עומק הנקיון יהיה 50 סמ. בשטחי המדשאות ועד לעומק של 1 מ. במקומות המיועדים לנטיעה עצים. במקומות המטובשים בעשבי בר רב שנתיים כמו: יבלית מצויה, דורה ארט צובא, ינבוט, שרירי עצים וכד' תעשה היכרה באמצעים כימיים לפני פיזור הקרקע המיובשת. ריסוס בחומרים קטלי עשבים. בחומרים סלקטיביים כגון: "דלמון" הקוטל צמחים טפסותה חריגניים, כמו: יבלית, דורה ארט צובא וכד', המרידה למי מ"ר.

הכנת השטח

41.02

הכנת השטח תעשה בשתי שכבות למי הסככה המבוזרת:

א. שכבת עליונה

20 מ"ר/דונם קומפוסט מטיב טאובא (דשן אור או שזה ערך) בתערובת אדמה מקומית.

ב. שכבת תחתונה

20 מ"ר/דונם קומפוסט רגיל (חיריה וכד') בתערובת אדמה מקומית.

שיטת הצנעת הקומפוסט בשלבי הטיפול יותאמו עם המפקח. ישור השטח לקבלת הגבהים הנדרשים בהכניה יבוצעו מבלי לגורע מקומקום של השכבות המותרות מעלה.

- 41.03 התחלת מדידות
העבודה כוללת התחלת מדידות בה האם למיקום במכנית הגיגון. מהזנים "קרקעית" התחילה תבואה בתעלות שערות 10 סמ. והמרחק ביניהן לא יותר מ-20 סמ. התחילה תבואה באופן צפוף כשכמות השלוחות לא נחות מ-15 שקים גדולים לרובם. כל העבודות הקשורות בהתחלה, כגון: הכשרת הקרקע המיועדת להתחלה, דיסון והסקיה קורמים, התחלה, הירוק והסקיה לאחר התחלה, יבוצעו בצורה מקצועית ע"י גנאים, המדידה לפי מר.
- 41.04 בטיחת התחילים במיכלים של 3 קב.
העבודה כוללת אספקת התחילים ממשלה מאושרת במיכלים של 3 קב. לפחות התחילים המיועדים להתחלה צריכים להיות בריאים, בעירים ומפותחים היטב. התחילה תבואה בהתאם למירווחים שצוויינים במכנית הצמחיה. התחילים יוצאו בחזירות נחמק עם גוש אדמה וינטקו מבלי לפזר את הגוש. העבודה כוללת סגירת הבורות לאחר התחילה, יסור השדה והסקיה מידית עם גמר התחילה.
- 3 חרשים לאחר הקליטה יבוצע ציסון בקומטאות בכמות של 1/3 מה להתחיל המחר ליהירות לאחר הקליטה.
- 41.05 התחלת התחילים במיכלים של 1 קב. או עציצים בגודל 10-12
אופן התחילה והטיפול - הכל כמפורט בטקף 41.04 בתוספת 1/6 מה קומפוסט להתחיל במקום 1/3 בטקף 41.04.
- 41.06 בטיחת עצים
העבודה כוללת כל האמור בטקף 31. מתיחה בורות בהתאם לגודל התחיל לא גדולים מדי ולא קטנים מדי, בערך 80x80 סמ. בעת הנטיעה יש להקפיד על שלמות האדמה מסביב לשרשים. יש להוציא את הגוש מהבית ע"י חיכוך דחיר במספרים מתאימים ובין הורדת איטית של התחיל לבור הנטיעה. מילוי הבור יהיה 50% קומפוסט מעולה בתערובת אדמה מקומית (יחס של 1:1). יש להכניס שזורי השורש יפא סמוך לפני הקרקע. לאחר גמר הנטיעה יש לסגור את הבורות, לפתוח בורות הסקיה ולתת הסקיה מידית לייצוב השרשים ועור שתי הסקיות במירווחי זמן של 3-2 ימים. העצים בקוטר בזע מינימלי של 10 סמ. בני 6 שנים לפחות.

41.07 המכונות לעצים
 על הקבלן לספק סמכונות לעצים. הסמכונות צריכות להיות מקוטלות ולעבוד
 מיטוי מכני לכל אורגן או מיטוי בשפת או בהתאמה של המקום הסיועד
 לריבון, שהוא 20 סמ. מעל ו/20 סמ. בהתאם למני הקרקע אחרי הנטיעה.
 את הסמכונות חוקקים בהתאמה בור הנטיעה מול כוון הרוח השלטה והעץ
 ינטע קרוב לה ככל האפשר. קושיט את השתיל לסמכונת דק לאחר שנפסקה
 שקיעת הארבעה כבוד בערך 8 - 3 שבועות לאחר הנטיעה. במקרה של רוחות
 חזקות יש לקשור את העץ לסמכונת באופן זמני מיד עם הנטיעה ולאחר
 שנפסקה שקיעת הארבעה לקשרן סופית. גובה הסמכונת יהיה כ-20 סמ. מעל
 גובה השתיל.

41.08 זיבול שתילים
 אין להכניס זבל לתחתית בור הנטיעה אלא להכין קומפוסט, למזון
 ולהצביעו סביב השתיל 3-6 חרשים לאחר קליטתו. הכמות 1 פה לעץ.
 המחיר ליחידת לאחר הקליטה כולל דישון בקומפוסט וסמכונת מתכנתת.

41.09 החזקה וטיפול
 הקבלן יטפל ויחזיק את כל הנטיעות להקומה של 60 יום מיום גמר
 העבודה. העבודה כוללת עישוב, עידור השטח, מידור צלחות ועידור
 הצלחות לעצים. פלחמה וחריבה מחלות ומזיקים, השקאה בהתאם לצורך
 ביטוח חרשים וחימוך הקצוות, חוספת זבל לראש, מילוי שקעים
 בארבעה גן מוריה.
 כל הגידולים הנדרשים להבטחת התפתחות הצמחית.

41.10 אופני המדידה והחשלות לעבודות גיבון
א. הכשרת קרקע
 למי מ"ר ורף לאחר חוראת הפסקה ובהתאם לסעיף הנדרש.

ב. נטיעות
 למי יחידה, בהתאם לגודל השתיל, כולל חשיפה או חציבה, הטמנת
 ארבעה גן, דישון והחזקה, טיפול ואחריות לנטיעות.

ג. שתילת דשא
 למי מ"ר, חוך ציון טוג הדשא הנדרש, חריש, זיבול, שתילה, חידור
 החזקה ושתילת מילואים עד לכיסוי מוחלט של השטח.

ימית תת רובע ב' שלב א' (בנה ביתך ופארק

מכרז קמורות גיזון והסקייה

רשימת חכירות

1:250	תת רובע ב' שלב א' גיזון (301/ג)
1:250	תת רובע ב' שלב א' גיזון (302/ג)
1:100	תת רובע ב' שלב א' גיזון קטע אסקובים גיזון
1:100	תת רובע ב' שלב א' בני ילדים, גיזון
1:250	תת רובע ב' שלב א' בריכת שחיה גיזון
1:250	תת רובע ב' שלב א' חסקייה (301/ח)
1:250	תת רובע ב' שלב א' חסקייה (302/ח)
1:500	בנה ביתך ופארק, גיזון
1:500	בנה ביתך ופארק, חסקייה

ישיבת תל רובק ב', שלב א' - גיבון והשקיעה

רשימת באריות ומזריות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מזיר יח.	סה"כ ל'
<u>עבודות גיבון</u>					
41.1	הכנת הקרקע לשחילה לפי הסמך במרס, כולל הספקת הקוטמוט (40 מר/דונם), הצנעתו וכל העבודות הנדרשות להכנתה קליטתה של השחילים, שלבי העבודה, חשבים ושיטות במאוס ובאיטור המקור	מ.ר.	20,000	7.-	140,000.-
41.2	נטיעת עצים לני תבניות ומרס. עצים בוגרים בני 6 שנים לשחוח ו/או קוטר גדל 10 סמ.	יח.	135	500.-	67,500.-
41.3	נטיעת דקלים לפי תכנית ומרס בובה מינימלי 5 מ.	יח.	20	2,000.-	40,000.-
41.4	שחילה שיחים טבלים 3 ק"ג לפי תבניות ותנחיות המרס	יח.	9,000	15.-	135,000.-
41.5	שחילה שיחים טבלים 1 ק"ג לפי תבניות ותנחיות ומרס	יח.	16,800	10.-	168,000.-
					<u>סה"כ עבודות גיבון</u> העברה לדף רכוש
					<u>550,500.-</u>

סמ.	תאור	יחידה	כמות	מחיר יח.	סה"כ לי
<u>עבודות השקיעה</u>					
42.1	ראש מערכת כולל ברז, ווסת, מעגן, חכנה למרשן ומגנטיים לקווים. במח-קרקע מכסון עם טמנה פח 3 סמ. ומעול, שכבה חצץ כחומית החא. כל האביזרים וחפצים באישור הספקות, ליו כל הא יומקן ברז גן	יח.	27	2,490.-	67,230.-
42.2	מערכת טסטון, טסטאות 4 לי"גטמים" או שווח ערך. כולל כל האביזרים, חיבורים, עגבים לקווים, פקקי סיוט, קווי ניקוז במרסאות וכל העבודות הנדרשות למעולה הקיבה של רשת השקיעה. לפני הכיסוע יבדוק תכלול את חלפנים בכל ראש מערכת ויחאמו חפצים המשובכנים במידות הצורך קטנים כדלקמן:				
	א. צנור סוליאמילון דרג 4 ס 40	מא.	200	42.-	8,400.-
	ב. " " " " " 32	מא.	150	28.-	4,200.-
	ג. " " " " " 25	מא.	400	23.-	9,200.-
	ד. " " " " " 20	מא.	240	12.-	2,880.-
	ה. " " " " " 16	מא.	9,000	9.-	81,000.-
	ו. " " " " " 12	מא.	2,800	8.-	22,400.-
42.3	סדוולים פצנורות בטון 2" - 3" להעברה צנרה פתוח לשחית מרובעים	מא.	240	100.-	24,000.-
סה"כ עבודות השקיעה להעביר לרף רוכוז					219,310.-

"בנה ביתך" בגן והשקיעה - עבודות בגן

41.1	חכנה הקרקע לשחילה לני המחזאר במפרט כולל הספקת הקומפוסט (40 מר/דונם), הצנחתו וכל העבודות הנדרשות להבטחת קליטתם של השחילים שלבי העבודה, חפצים ושיטות במחזאר ובאישור הפיקוח	מא.	9,000	7.-	63,000.-
41.2	בטיחה עצים לני הבניות ומפרט עצים בנגרים בני 6 שנים לפחות ו/או קוטר עץ 10 סמ. יח.	יח.	50	500.-	25,000.-

ימים - ביטול

סמ.	האור	יחידה	כמות	מחיר יח.	סה"כ ל
41.3	שחילת שיחים סכלים 3 קב. לפי חכמים והנחיות כמפורט	יח.	2,800	15.4	42,000.-
41.4	שחילת שיחים סכלים 1 קב. לפי חכמים והנחיות כמפורט	יח.	5,800	10.-	58,000.-
					<u>סה"כ עבודות גגון להעברה לדרך רכוז</u>
					<u>188,900.-</u>

עבודות השקיה

42.1	ראש מערכת כולל ברז, ווסת, מטון, חכמה למטרות ומכשירים לקווים. בתא הה-קרקעי מכשיר עם מכסה סה 3 מ. ומנועול. שכבת חצץ בהחלית הא. כל האביזרים ואטמים באיסור המפקח. ליד כל הא יותק	יח.	8	2,490.-	19,920.-
42.2	מערכת מטון סטטוס 4 לי "נטעים" או סוזה דרך כולל כל האביזרים, חבורים, עוגנים לקווים, מקקי סיום קווי ניקוז במרפאות ובל העבודות הדרושה לעקולה הקימה של רשת השקיה. לפני הביצוע יבדוק הקבלן את כל ההגדים בכל ראש מערכת ויהאטמו הקטרים המורכבים במידת הצורך. קטרים כרלקמן:	מט.	500	42.-	21,000.-
	א. צנור פוליאתילן דרג 4 פ 40	מט.	200	28.-	5,600.-
	ב. " " " " 32 פ " "	מט.	200	23.-	4,600.-
	ג. " " " " 25 פ " "	מט.	2,000	12.-	24,000.-
	ד. " " " " 20 פ " "	מט.	4,000	9.-	36,000.-
	ה. " " " " 16 פ " "	מט.	150	100.4	15,000.4
42.3	שרוולים מצנורות בטון 2" ו-3" להעברה גבית בחתך לשטחים פרוצטים	מט.	150	100.4	15,000.4
					<u>סה"כ עבודות השקיה להעברה לדרך רכוז</u>
					<u>126,120.-</u>
					<u>111,120.-</u>

ימים - גינן

ימים - מארץ ליד בנה ביתן
עבודות גינן והסקיה

סמ"כ | מחיר יח. | כמות | יחידה | מאור | סמ"כ

עבודות גינן

41.1 | חכנת הקרקע לשחילה לביהמחוקר במפרט כולל
הספקת הקומפוסט (40 טי/דונם), הצנעתו
וכל העבודות הדרושות להכנתה קליטת
של השחילים שלבי העבודה, חמרים ושיטות
בתאום ובאישור הנקוד

224,000.- | 7.- | 32,000 | מר. |

41.2 | נטיעת עצים למי חכניות ומפרט עצים
בוגרים בני 6 שנים למחנות ו/או קוטרי
גזע 10 סמ.

217,500.- | 500.- | 435 | יח. |

41.3 | שחילת שיחים סבילים 3 קג. למי חכניות
והנחיות המפרט

72,000.- | 15.- | 4,800 | יח. |

41.4 | שחילת שיחים סבילים 1 קג. למי חכניות
והנחיות המפרט

22,000.- | 10.- | 2,200 | יח. |

41.5 | שחילים מחבית למי חכניות למפרט

84,000.- | 600.- | 140 | יח. |

619,500.-

סמ"כ עבודות גינן
העברה לרף רכוש

עבודות הסקיה

42.1 | ראש מערכת כולל ברמי, ווטה, מסנן,
הנחה למטרון ומבוסים לקווים, במה חת-
קרקעי מסנן עם מנחה סמ 3 סמ. ומנקול
שכבה חבץ בהחמית חמא כל האביזרים וחמרים
באישור הספק ליד כל הא יותך ברוז גן

44,820.- | 2,490.- | 18 | יח. |

42.2 | מערכת מסנן סטטוס 4 לי"נחמית" או סדור
דרך כולל כל האביזרים, חיבורים, עוגנים
לקווים, סקקי סדור קווי גיקוז במרמחה
וכל העבודות הדרושות לפעולה תקינה של
רשת הסקיה. לפני הביצוע יבוק הקבלן את
הלחצים הממוסגנים במידת הצורך. קטרים
פולקמן:
א. צנור פוליאמילון דרך 4 פ 50
ב. צנור פוליאמילון דרך 4 פ 40

16,800.- | 42.- | 400 | מר. |

8,400.- | 42.- | 200 | מר. |

ימים - גיבוי

סעיף	חומר	יחידה	כמות	מחיר יח.	סה"כ ש"י
ג. צנור פוליאתילן דרג 4 פ 32	מא.	500	28.-	14,000.-	
ד. צנור פוליאתילן דרג 4 פ 25	מא.	300	23.-	6,900.-	
ה. צנור פוליאתילן דרג 4 פ 20	מא.	1500	12.-	18,000.-	
ו. צנור פוליאתילן דרג 4 פ 16	מא.	7000	9.4	64,000.-	
42.3	[פרדוקטים סגורות בסוף 2" ו-3" להעברה בגובה סתם לטעמים פרדוקטים]				5,000.-
					<u>176,920.-</u>
סה"כ עבורות השקיות העברה לדרך רבוע					

דף ריבון

א. חת רובע ב', שלב א'

→ 550,500.-

219,300.-

→ 769,800.-

41. עבודות גבון

42. עבודות השקיה

סה"כ

ב. בנה ביתן

→ 188,000.-

111,120.-

126,120.-

41. עבודות גבון

42. עבודות השקיה

ג. מחיר בנה ביתן

→ 619,500.-

176,920.-

41. עבודות גבון

42. עבודות השקיה

ד. סה"כ א + ב + ג

ע"ה המיקרויות ושונות

סה"כ

1,880,140.-

119,860.-

2,000,000.-

→ 1,865,340.-

134,660.-

→ 2,000,000.-

בסיס המימון: פברואר 1978

6

4584
מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מנהל לבניה כפרית וישובים חדשים

מחוז הנגב

מחוז הנגב
באר-שבע

תאריך: 16 באפריל 1978

מספר: 13/87

לכבוד
מר מ. ברזלאי
י מ י ת

א.נ.א.

הנדון: עבודות גנון בימית

נא לגשת לבצוע עבודות הגינון ברובע ב' ופארק בנה ביתך בימית.
אבקשך להתקשר עם מר י. זיידה - ראש צוות אזור הערבה וסיני לקבלת
פרטים נוספים.

תאריך התחלת העבודה - 1.5.78.

החוצה בהכנה.

נא רשמו לפניהכם מס' החוצה - 9078/75270/78.

ב ב ר כ ה
ש. רודניק
מ"מ מהנדס מחוז הנגב

העתיקים:

מר א. שטרן - ס/ראש המנהל
מר ר. לשם - ממונה על עליות חדשות
מר א. בלף - ממונה על חוזים ומכרזים.
מר י. זיידה - מהנדס אזור הערבה וסיני
חבל הנגב ולכיש
חב' פלבאר - פקוח חרץ

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES
DEPARTMENT OF AGRICULTURE

PLANT INDUSTRY

UNITED STATES
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY

WASHINGTON, D. C.

PLANT INDUSTRY

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, BUREAU OF PLANT INDUSTRY, WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, BUREAU OF PLANT INDUSTRY, WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, BUREAU OF PLANT INDUSTRY, WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, BUREAU OF PLANT INDUSTRY, WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, BUREAU OF PLANT INDUSTRY, WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, BUREAU OF PLANT INDUSTRY, WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, BUREAU OF PLANT INDUSTRY, WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, BUREAU OF PLANT INDUSTRY, WASHINGTON, D. C.

48.86 x

2130.99 =

104120.1714

104120.1714 x

6. =

624721.0284

0. T

0. +

0

0.00 C

0. T

0. x

0. T

624721. x