

7/40

מדינת ישראל

משרד הפנים

מס' ת"מ 59/8
מס' ת"מ 39/46290/73

מס' ת"מ 59/8

לפיט, מס'

2 מקלט ל-59/8 - מס' ת"מ 39/46290/73

מס' ת"מ 39/46290/73

מס' ת"מ 39/46290/73

7/1974 - 8/1973

מס' ת"מ 39/46290/73

מחלקה



שם
מזהה
כתובת



2 מקלטים ל-59/8 - מרכז גושי - פי
גל - 7 / 7476
מס' פרט: 1397914
27/08/2013

109.18/1 - 950
02-106-01-07-06

מזהה פנימי
מזהה לוגי
כתובת

סוג המכנה

שם הישוב

הקבלן

מס' החוזה

המכוס

תאריך גמר העבודה

תאריך התחלת העבודה:-

סינויים - הגדלה

הקטנה

הנועח החשבונות

חשבון מס'	תאריך האימור	מאב העבודה %	מכוס	העבודה
1	22-10	10	9000-	
2	24-12	70	63000	
3	25/5	85	46500+	
4	28-2		170700-	
5	24.2	95	142850	
6	12.674	מ/0	217.674	

הערות:-

3511

מדינת ישראל



משרד השיכון
אגף לבנייה כפרית
הקריה, תל-אביב

תאריך: 26.6.74

1111 מס': 39/46290/73

אל: גזברות משרד השיכון

מאת: האגף לבנייה כפרית

חנודון: חשבון סופי של חוזה מס' 39/46290/73

העבודה: הקמת 2 מקלטים

המקום: מרכז גרשי פיתחת דפיה

הקבלן: י. יבאי, ת"א

217,671.42 ל"י

רצ"ב הריגו מעבירים ח-ן סופי של החוזה חנודון, בסך

הסכום למילוט הוא 206,374 ל"י לאחר גיבוי שלי 62/66 בדקל - ו-1/74 א"ה קנן ב"ח

נא לחסין/לחנודיל את החוזה שחוקפו עתה - 203,000 ל"י

בסך - 14,671.42 ל"י

סח"כ - 217,671.42 ל"י

החשבון כולל: -

המיקרורות - 36,051.53 ל"י

הנדרה ע"ח בדיקות - 435.42 ל"י

הנדרה ע"ח קרן בטוח - 10,862 ל"י

א. גלויכרמן
מנהל האגף לבנייה כפרית

גלויכרמן

העתקים: סר ג. אביבי
סר י. רבינוביץ/מר י. מרגלית
מהנדס מחוז - הנגב
הקבלן - י. יבאי, דרך הנצחון 74, יד אליהו, תל-אביב
אגף חוזים ובטחונות -
מחלקה לסטטיסטיקה -

עבודת ה' : הקטח 2 מקלטים ל/59 - מרכז בושץ פיתוח רמיח

חשבון לתשלום. כנס. כנס

לכבוד מערך השכונות הגזברות ירושלים

מס'	שם העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ה
				אב'	לי'	אב'	לי'	
	א. עבודות עפר							
1.	חפירה בור למקלט באדמה חולית	מ	294.90	15.00		4,423.50	4,423.50	
	ב. עבודות בטון							
2.	בטון רזה 5 ס"מ מתחת לרצפה	מ	64.16	12.00		769.92		
	רצפת המקלט 20 ס"מ עובי	מ	57.22	80.00		4,577.60		
3.	קירות המקלט בעובי 35 ס"מ	מ	25.43	380.00		9,663.40		
4.	כנ"ל בעובי 30 ס"מ	מ	14.74	370.00		5,453.80		
5.	כנ"ל בעובי 20 ס"מ	מ	2.15	400.00		860.00		
6.	כנ"ל בעובי 10 ס"מ	מ	0.05	500.00		25.00		
7.	תקרת המקלט בעובי 40 ס"מ	מ	17.95	350.00		6,282.50		
8.	כנ"ל בעובי 30 ס"מ	מ	5.41	330.00		1,785.30		
9.	כנ"ל בעובי 20 ס"מ	מ	1.55	350.00		542.50		
10.	מדרגות בטון 18/33/83	מ	16	20.00		320.00		
11.	משטח בטון אופקי למדרגות	מ	2	60.00		120.00		
12.	עטיפה צינור אורזר בבטון	קוב'	1	80.00		80.00		
13.	הנבחה לאסלה ב"ש	קוב'	1	80.00		80.00		
14.	הטיית רצפת המקלט כולל בור איסוף	מ	57.22	13.00		743.86		
15.	כנ"ל קירות המקלט	מ	98.38	20.00		1,967.60		
16.	עבור דולקת במיט אמולמית	מ"א	29.60	9.00		266.40		
17.	סיוד המקלט פנימי	קוב'	1	350.00		350.00		
18.	ברזל עגול רגיל	ק"מ	41.30	2.00		8,260.00		
19.	רצועות פל. וי. סי.	מ"א	28.30	20.00		566.00		
20.	חדקת לוחות מוליטטרין בקצף	מ	94.38	16.00		1,510.08		
21.	עבודות סימון המקלט	קוב'	1	150.00		150.00		
	להעברה -							
						44,373.96		
						48,797.46		

הקבלן :

: המפקח

המהנדס הראשי :

י. ינאי

קבלו בנין

תל-אביב, רח' דוד הנצחון 74
טלפון

- 2 -

יום לחודש

לפי חוזה מס'

תכנית מס'

עבודה:

חשבונו לתשלום מס.

לכבוד

מס' ה		הסכום		מחיר יחידה		כמות	יחידת המידה	סוגי העבודה	מס'
ל"י	אג'	ל"י	אג'	ל"י	אג'				
48,797.46								מהעברה -	
								ג. עבודות מסדרות	
		1,550.00		1,550.00		1	חמ'	1. דלת חדר 90/200	
		1,550.00		1,550.00		1	"	2. דלת גב 91/200	
		1,300.00		1,300.00		1	"	דלת חדר 60/185	
		1,100.00		1,100.00		1	"	4. דלת אקוסטית 100/190	
		300.00		300.00		1	"	5. דלת פח לב"ש	
		700.00		700.00		1	"	6. חלון פלדה 80/60 15 מ"מ	
		500.00		500.00		1	"	7. שער כניסה 120/220	
		150.00		150.00		1	"	8. חריט פח 60/60	
		200.00		200.00		1	קומ'	9. מוביל לחדר המדרגות	
		120.00		120.00		1	יח'	10. מכרה לתא בגרשור 90/25	
		920.00		230.00		4	חמ'	11. צנור 8" כולל גומי ופלנג' אורך 45 ס"מ	
		230.00		230.00		1	"	12. כנ"ל אורך 40 ס"מ	
		205.00		205.00		1	"	13. כנ"ל אורך 30 ס"מ	
		340.00		340.00		1	"	14. כנ"ל אורך 240 ס"מ עם ברך וקו עליון	
		360.00		360.00		1	"	15. כנ"ל באורך 3.20 ס"מ	
		100.00		100.00		1	יח'	16. צנור 4" ושחרור לחץ לאורך 30 ס"מ	
		80.00		80.00		1	"	17. משקוף פח 50/20	
								18. סטגרת 12/90 מזויח/20/2 ורטה ניידות	
		200.00		100.00		2	קומ'	לסגירה פתח למחנה למדרגות	
		260.00		130.00		2	חמ'	19. סולם ליציאה חרום עשוי צנורות	
10,325.00		160.00		40.00		4	חמ'	20. ספי דלתות מבטון כולל עבוד שנועים	
								אצטג 7. עבודות שדרגות	
		520.00		520.00		1	חמ'	1. קערה רחצה	
		520.00		520.00		1	"	2. כיור זקיר	
89,122.46		1,040.00						להעברה -	

הערות:

הקבלן:

המפקח:

המהנדס הראשי:

י. ינאי

קבלן בנין

יום לחודש

לפי חוזה מס'

תכנית מס'

הלא-אכזב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

- 3 -

עבודה:

חשבון לתשלום מס.

לכבוד

מס'	סוגי העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה	הסכום	ס"ה
				אג' ל"י	אג' ל"י	אג' ל"י
	מהעברה -				1,040.00	59,122.46
3.	אסלה מזרחית לב"ש	קומ"	1	700.00	700.00	
4.	פנת סקפה עם ראש התזה	"	1	500.00	500.00	
5.	צנור אויר מחלדה "3"	"	1	350.00	350.00	
	אספקה והתקנה מערכת צנורות להוצאת מי -					
	דלוחין	קומ"	1	1,200.00	1,200.00	
7.	מתאם רצפה "4"	"	1	150.00	150.00	
8.	מיכל פ.י.וי.מי. 150 ליטר	"	1	500.00	500.00	
9.	מכסה ב.ב. "50"	חמ"	1	150.00	150.00	4,590.00
	ה. עבודות חשמל					
1.	מעבר לכבליים ומוליכים	חמ"	4	200.00	50.00	
2.	נק. כאור עם אגוץ תאורה מובן מים	"	11	770.00	70.00	
3.	חוסמת צנור מ"ז משורייין מחליץ	"	1	90.00	90.00	
4.	בית חקע משורייין 10 א"	"	3	210.00	70.00	
5.	מעמון חשמלי 12 וולט	קומ"	1	180.00	180.00	
6.	מבנה מובן מים ללוח ראשי כולל שלוט	"	1	250.00	250.00	
7.	עבור כל חלקים, אביזרים ללוח ראשי לפי					
	סעיפי החוזה סעיף 7 ב-יז				1,552.00	
8.	מערכת הספקה חרום למתקן חשמל סעיפים לפי					
	חוזה 8 א, ב, ג,				250.00	
9.	צנור מג' 2 1/2 לכניסה חב' חשמל	מ"א	5	250.00	50.00	
10.	התקנת ראשית לכחין חשמל, עבור איקה	חמ"	1	100.00	100.00	
11.	כל העבודות החמרים הנדרשים עבור תאום					
	חבור	קומ"	1		160.00	3,962.00
						67,664.46

הערות:

הקבלן:

המפקח:

המהנדס הראשי:

י. ינאי

קבלו בנין

תל-אביב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

- 4 -

יום לחודש

לפי חוזה מס'

תכנית מס'

עבודה:

חשבון לתשלום מס.

לכבוד

מס'	סוגי העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ה	
				אג'	ל"י	אג'	ל"י	אג'	ל"י
	הקצבה -								
	הנחה במכרז 2%								
	הנחה בוסכמה 4.1%								
	הוספה יוקר ^{12/82} 19% 6/75								
	הוספה מקום 20%								
	ס"ה מקלט -								
	חשוב התיקרות למקלט ראשוני								
	בסיס המחירים 6.73 מדד 184.8								
	התחלת העבודה 10.73 מדד 196.7								
	במר עבודה 2.74								
	התיקרות התחלמית								
	$196.7 - 184.8 = 6.4\%$								
	184.8								
	התיקרות בזמן בצוע								
	0.0 - 10.73								
	2.2 - 11.73								
	6.2 - 12.73								
	11.7 - 14.7								
	16.8 - 19.8								
	36.9 : 5=7.4%								
	ס"ה התיקרות למקלט ראשוני $1074 \times 1064 =$								
	18.3%								

הערות:

הקבלן:

המפקח:

המהנדס הראשי:

יום _____ לחודש _____

לפי חוזה מס'

תכנית מס'

טלפון

- 5 -

עבודתה :

חשבון לתשלום נוס.

לכבוד

[illegible]

८५४

१८९१ ८९९९

1950

50° 11' N 10° 11' E

ЧЕТЕРЬ:

תש"ז תש"ח תש"ט ת"ש ת"ת

5557

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-מחוז הנגב

מס' 3511/א

באר שבע, 12/11/74

אל: מר פאן ת"א

מחוז הנגב : מאת :

הנדון: חשבון אב"מ' 6 דמ"ב 2
מק"פ מכיל א"ב דמ"ב דמ"ב

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשבון חלקי/מומי מס' 6

לעבודה דמ"ב 2 מק"פ

במשק / מוסף מכיל א"ב דמ"ב דמ"ב

למי חוזה 39/46-290/43 הקבלן 'נא'

על סך 214.641-

הערות: ה"א/א נחתם - 12/11/74
א"ב נא

לוטס: 12/11/74 דמ"ב ח-1

מנהל המחוז

העתק :

מהנדס אזור דמ"ב

הקבלן 'נא'

משרד המבחן
 מועדון תלמידי
 משרד המבחן

שם: _____
 תאריך: _____
 שם: _____

מספר: _____

שם: _____
 שם: _____
 שם: _____
 שם: _____
 שם: _____

שם: _____
 שם: _____
 שם: _____
 שם: _____

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-מחוז הנגב

3511/26

מס'

12/11

באר-שבע

אל: מר' קרן ת"א

מאת: מחוז הנגב

הנדון: תכנון סוכ' א" 6 בנתח 2

מחל' פ"מ מרכז לוי בנתח ר"ה

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כם השכון-חלקי/סופי מס' 6

לעבודה בנתח 2 מחל' פ"מ

במשק / מושק מרכז לוי בנתח ר"ה

למי חוזה 39/46290/43 הקבלן 'נא'

על סך 214.64

הערות:

לוטח: 12/11 בנתח ח-א

מחנכס המחוז

העתק:

מהגדס אזור בעיריית י"א

הקבלן 'נא'

יוני 1974

6

י. ינאי

לחודש

יום

קבלו בנין

39/46290/73

לפי חוזה מס'

תל-אביב, רח' דרך הנצחון 74

פ.ד. סגב/3511

תכנית מס'

טלפון

הקמה 2 פקלטים ל/59 - מרכז גושי פיתחת רפית

עבודת:

חשבון לתשלום מס. סופי

לכבוד משרד השכון הגזברות ירושלים

מס'	סוגי העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ה	
				אג'	ליי	אג'	ליי	אג'	ליי
1.	א. עבודות עפר חפירת בור למקלט באדמה חולית	מ"מ	294.90		15.00		4,423.50		4,423.50
2.	ב. עבודות בטון בטון רזה 5 ס"מ מנחת לרצפה	מ"מ	64.16		12.00		769.92		
2.	רצפת המקלט 20 ס"מ עובי	מ"מ	57.22		80.00		4,577.60		
4.	קירות המקלט בעובי 35 ס"מ	מ"מ	25.43		380.00		9,663.40		
4.	כנ"ל בעובי 30 ס"מ	מ"מ	14.74		370.00		5,453.80		
5.	כנ"ל בעובי 20 ס"מ	מ"מ	2.15		400.00		860.00		
6.	כנ"ל בעובי 10 ס"מ	מ"מ	0.05		500.00		25.00		
7.	תקרה המקלט בעובי 40 ס"מ	מ"מ	17.95		350.00		6,282.50		
8.	כנ"ל בעובי 30 ס"מ	מ"מ	5.41		330.00		1,785.30		
9.	כנ"ל בעובי 20 ס"מ	מ"מ	1.55		350.00		542.50		
10.	מדרגות בטון 18/35/88	חח'	16		20.00		320.00		
11.	משטח בטון אופקי למדרגות	חח'	2		60.00		120.00		
12.	עטרפת צינור אורזר בכסון	קומ'	1		80.00		80.00		
13.	הגבהת לאסלה ב"ש	קומ'	1		80.00		80.00		
14.	הסמכת רצפת המקלט כולל בור איטוף	מ"מ	57.22		13.00		743.86		
15.	כנ"ל קירות המקלט	מ"מ	98.38		20.00		1,967.60		
16.	עבוד רולקת בטיט אמולסיה	מ"מ	29.60		9.00		266.40		
17.	סיווד המקלט פנים	קומ'	1		350.00		350.00		
18.	ברזל עגול רגיל	ק"מ	41.30		2.00		8,260.00		
19.	רצועות פ.י.וי.סי.	מ"מ	28.30		20.00		566.00		
20.	הרבקה לוחות פוליטטרין מקצף	מ"מ	94.38		16.00		1,510.08		
21.	עבודות סימון המקלט	קומ'	1		150.00		150.00		
	להעברה -								
							44,373.96		48,797.46

הערות:

הקבלן:

המפקח:

המהנדס הראשי:

[illegible]

י. ינאי

קבלו בנין

יום לחודש

לפי חוזה מס'

תל-אביב, יח' דרך הנצחון 74

- 2 -

טלפון

תכנית מס'

עבודה:

חשבונו לתשלום מס.

לכבוד

מס'	סוגי העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה	הסכום	ס"ה
				אג' ל"י	אג' ל"י	אג' ל"י
	מהעברה -					48,797.46
	ג. עבודות מסבירות					
1.	דלת הדף 90/200	חמ"	1	1,550.00	1,550.00	
2.	דלת גב 91/200	"	1	1,550.00	1,550.00	
3.	דלת הדף 60/185	"	1	1,300.00	1,300.00	
	דלת אקוסטית 100/190	"	1	1,100.00	1,100.00	
5.	דלת פח לב"ש	"	1	300.00	300.00	
6.	חלון פלדה 15.80/60 ס"מ	"	1	700.00	700.00	
7.	שער כניסה 120/220	"	1	500.00	500.00	
8.	חריט פח 80/60	"	1	150.00	150.00	
9.	מוביל לתדר המדרגות	קומ"	1	200.00	200.00	
10.	סברה לתא גנרטור 90/25	יח"	1	120.00	120.00	
11.	צנור 8" כולל בומי ופלנג' אורך 45 ס"מ	חמ"	4	920.00	230.00	
12.	כנ"ל אורך 40 ס"מ	"	1	230.00	230.00	
13.	כנ"ל אורך 30 ס"מ	"	1	205.00	205.00	
14.	כנ"ל אורך 240 פ"מ עם כרך וקו עליון	"	1	340.00	340.00	
15.	כנ"ל באורך 3.20 ס"מ	"	1	360.00	360.00	
16.	צנור 4" ושהורר לחץ לאורך 30 ס"מ	יח"	1	100.00	100.00	
17.	מסנן פח 50/20	"	1	80.00	80.00	
18.	מסגרת 12/90 מזוינת 20/2 ורשת ניירום					
	לסגירת פתח למחנה למדרגות	קומ"	2	200.00	100.00	
19.	סולם לייצאה חרוט עשוי צנורות	חמ"	2	260.00	130.00	
20.	ספי דלתות מבטון כולל עבוד ספועים	חמ"	4	160.00	40.00	10,325.00
	אמצעי ד. עבודות שרברבות					
1.	קערה רחצה	חמ"	1	520.00	520.00	
2.	כיור זעיר	"	1	520.00	520.00	
	להעברה -					59,122.46
					1,040.00	

הערות:

הקבלן:

המפקח:

המהנדס הראשי:

י. ינאי

קבלו בנין

תל-אביב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

- 4 -

יום לחודש

לפי חוזה מס'

תכנית מס'

עבודה:

חשבון לתשלום מס.

לכבוד

מס'	סוגי העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ה	
				אג'	ל"י	אג'	ל"י	אג'	ל"י
	מחעברה -								67,664.46
	הנחה במכרז 2%								1,353.29
									66,311.17
	הנחה מוסכמת 4.1%								2,718.77
									63,592.40
	הוספת יוקר ^{12/22} 19% 6/72								12,082.55
									75,674.95
	הוספת מקום 20%								15,134.99
	ס"ה מקלט -								90,809.94
	חשוב התיקרות למקלט ראשון								
	בסיס המחירים 6.73 מדר		184.8						
	התחלת העבודה 10.73 מדר		196.7						
	במר עבודה 2.74								
	התיקרות התחלתית								
	$6.4\% = \frac{196.7 - 184.8}{184.8}$								
	התיקרות בזמן בצוע								
	10.73 -	0.0							
	11.73 -	5.2	2.2						
	12.73 -	9.2	6.2						
	1.74 -	14.7	11.7						
	2.74 -	19.8	16.8						
	$36.9 : 5 = 7.4\%$								
	ס"ה התיקרות למקלט ראשון $1074 \times 1064 = 1141456$								
									13.3%

הערות:

הקבלן:

המפקח:

המהנדס הראשי:

משה ואלה שמות בני ישראל

קבלו בנין

שלפון

לפי חרזה מס'

תכנית מס'

- 3 -

עבודתה :

חשבון לתשלום מס.

לכבוד

מס' המידה		כמות		מחיר יחידה		הסכום		סה"כ	
אג'	ליי	אג'	ליי	אג'	ליי	אג'	ליי	אג'	ליי
חישוב ההיקרות למקלט שני									
בסיס המחירים 6.73 מדד 184.8									
התחלת העבודה 1.74 מדד 225.6									
במר עבודה 4.74									
<u>התיקרות התחלית</u>									
$22\% = \frac{225.6 - 184.8}{184.8}$									
<u>התיקרות בזמן ביצוע</u>									
0.0 - 1.74									
1.5 4.5 - 2.74									
2.6 5.6 - 3.74									
7.0 10.0 - 4.74									
11.1:4 = 2.8%									
25.4% ס"ה התיקרות למקלט שני $= 1028 \times 122$									
<u>סכומים</u>									
1. עבור מקלט מס. 1									
חוספת התיקרות לפי פרוט 14.3%									
2. עבור מקלט מס. 2									
אנטי-סטריט חוספת התיקרות לפי הפרוט 25.4%									
		90,809.94				103,795.76			
		12,985.82				113,875.66			
		90,809.94				217,671.42			
		23,065.72							

הקבלן:

: תמסח

המהנדס הראשי :

דף.....הכין

19

תאריך

משרד

שם העבודה

תכנית מס'

מס' העב'

[illegible]

חישוב כסויות

דף הכין

תאריך 19

משרד

תכנית מס'

מס' העבי

שם העבודה

		10. לקוח 20 מ"ל				מחשבה הורג	
	5.68	5.11		1.00			
	0.9			1.9	1.9		
	1.9			0.9			
	1.4	2.66		2.00	1.82	3.42	
		7.44				10.45	
		0.2				0.2	
		1.55	3			2.15	3
		17	11 מדידות מדיניות				
			או יציק מדיניות				
		2	מדידות 30/90/6	0.4			4 ק'רוג 10 ס"מ
			12. מדידות 30/90/6	2.5	1.45		
		1	ק"מ	0.6			
			13. מדידות 30/90/6	2.1	1.26		הורג
		1	ק"מ			0.49	
						0.1	
	4.4		14. מדידות 30/90/6			0.05	3
	4.4	54.46					
	1.45			4.4			8 לקוח 40 ס"מ
	1.4	2.46		4.4	54.46		
		54.32	15	1.5			הורג
			מדידות קונוס	3.4	5.55		
4	4.4	91.46		1.4			
	3.1			2.55	4.33	9.88	
2	1.45					44.88	
	1.05	3.05				0.4	
2	1.4					14.95	3
	1.05	3.14					
		98.38	16				
			מדידות קונוס				
4	4.4	29.60	17	2.0			9 לקוח 30 ס"מ
			מדידות קונוס	1.5	3.00		
				4.6			
			18. מדידות קונוס	1.5	6.90		
			מדידות קונוס	1.8			
				1.5	2.40		
				0.94			
				0.9	0.44		
				2.45			
				1.40	4.68		
4	4.4	44.40	19			18.05	
	0.6	29.60	מדידות קונוס			0.3	
2/03						5.41	3
2/03	0.4	1.30					
		28.30					

חִישׁוּב כְּמוֹיֹת

דף הכין

19 תאריך

משרד

שם העבודה

מס' העב':

תכנית מס'

					20	התקנת סביב התקנת
	4	4.40 3.10	91.46	2		
					21	סבן בלוג ח 4
						בטון רצב סביב קיר בז'אקט
	2	1.45 1.05	3.04			
	2	1.6 1.05	3.36			
			6.40	2		
						שרה רבוב
			1			קיר רחב
			1			אסלג ב'ט
			1			בנה מתקנת
			1			צנור אויר 3"
			1			מדידת צנור מ' צנור
			1			מכ' כ' איס' קד
			1			מכסה 50 קד
			1			קיר צפיר קד

מדינת ישראל

משרד השכון

דפוס שנוי חרזה

9039/46290/75

מספר החרזה



16.4.74

אל: הגזברות (2)

מאת: המחלקה הארגונית להתישבות

א. פרטי זהוי:-

מרכז גרטי תחת רמ"ח י. ינאי ררך הנצחון 74 ת"א

נבב

שם המחוז

שם המקום

שם הקבלן

ב. תרכב החרזה הקיים:

הקיים בל"י

המחוקן בל"י

השנוי בל"י

ג. מחוז הטינוי: 2 מיליון 50/ל

196,000

203,000

7,000

חלום המיקרויות

ד. סעיף הקציבי:

90.60.437/16 בנייה כעליות מרומ כחזוריים אחרים

בברכה

ד. בן יהודה
חשב המשרד

ש. אבנר
סגן המנהל הכללי

העתיקים

סר א. גלויסרמן, מנהל האגף לבנייה כפרית

סר ג. אביבי, מסונה על עליות חדשות

סר א. בלף, מסונה על חוזים ומכרזים

מנהל מחוז לבנייה כפרית כמחוז

אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א

גזברות (9)

16 אפר' 1974

04024

3571

מדינת ישראל

משרד המבחן

16.4.74

מספר שו"ת חוזה

9032/46280/73

מספר החוזה

אל: הגזברות (2)
מאת: המחלקה הארגונית להתישבות

א. פרטי זהוי:-

מרכז גרמי נחם רגיש י. יצחק דוד הנחמן 76 ת"א

323

שם המקום

שם המקום

שם המחוז

ב. הרכב החוזה הקיים:

השנתי בל"י

המחוקן בל"י

הקיים בל"י

7,000

305,000

196,000

2 בקלאים ל/50

ג. מהות הטינוני:

מסלול המיקרונית

ד. סעיף תקציבי:

90.60.437/16 בנייה מעליות מרומב באזורים אחרים

בברכה

ד. בן יהודה
חשב המשרד

ש. אבנר
גזן המנהל הכללי



העתיקים

מר א. גלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
מר ג. אביבי, מסונה על עליות חדשות
מר א. בלף, מסונה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוזי לבנייה כפרית במחוז 223
אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א
גזברות (9)

1974 אפר' 6

1040x4

י. ינאי

קבלו בניו

תל-אביב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

יום לחודש

לפי חוזה מס' 39/46290/73

תכנית מס' 3511/שג

22-7/7

עבודה: הקמת 2 מקלטים ל-59-מרכז בושי מיתחם רמיה

חשבון לתשלום נוס. 5 חלק (ע)

לכבוד

משרד השיכון - הגזברות י-ם

מס'	סוגי העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ה	
				אנ'	ל"י	אנ'	ל"י	אנ'	ל"י
1.	גמל חפירה	10%							
2.	גמל רצפה	15%							
3.	גמל גוף המבנה	45%							
4.	גמל ציוד	5%							
5.	גמל נידוד וכיסוי	10%							
6.	ע"ח לרן ביטוח	5%							
7.	לאחר גמל עבודה והגשת חשבון סופי	5%							
	נכוי חשבון מס' 1-4	99%	מסכום			203.000.-	192.850.-		
							150.700.-		
							42.150		

הערות:

הקבלן:

המפקח:

המהנדס הראשי:

1939

1573 1574

ad-hoc, an: der Nummer 25
1988

CELL #: 334 S. 20000 100-0000 100-0000 100-0000

תשנ"ח תשנ"ט תש"ס

SECRET

02 03 04 05 06

החלטתו של בית דין


代價高昂：

מדינת ישראל

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית

תאריך: 3.4.74

מספר: 39/46290/73/51



אל: מר ג. אביבי
מאת: מר א. בלף

הנדון: הגדלת/הקטנת חוזה 39/46290/73

העבודה - 2 מקלטים ל- 59

המקום - מרכז גומי פיתחת רפיה

הקבלן - י. יבאי

מהות השנוי -

בסך - 7,000 ל"י

- 196,000 ל"י

ס"ה 203,000 ל"י

נא להבדיל את החוזה הנדון,

ערך החוזה עתה

ההנדלה היא לצורך בצוע: -

ע"ח התיקרויות להתחלת העבודה ולתקופת הבצוע למקלט מס' 1 .

Handwritten signature


א. בלף
ממונה על חוזים ומכרזים

העתקים:

מהנדס מחוז - הנגב

הקבלן - י. יבאי, דרך הבצחון 74, ת"א

אשר יצאנו



משרד המבחן
מבחן מס' 2

שנת הלימודים תשס"ז

מבחן מס' 2

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

שם המבחן

20.2.74

3511/נג - 438

לכבוד

מר י. ינאי

תל-אביב

א.נ. ,

הנדון: הקמה מקלט נוסף

מרכז גושי פיתחת רפיה

בזה הננו להודיעך שבמסגרת החוזה 39/46290/73 יש להקים
מקלט נוסף ל/59 במרכז גושי פיתחת רפיה החוזה הוגדל בהתאם.

נא להתקשר עם מהנדס אזור רמת הנגב מר זיידה לקבלת יתר הפרטים.

בכבוד קב,

/ י. רוסינסקי

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערות:

מר גליוברמן - מנהל א.ב.ב.

מא ביבי - ממונה על עולים חדשים

מר פס - ממונה על עבודות בטחוניות

מר בלף - ממונה על חוזים ומכרזים

מהנדס אזור רמת הנגב

קצין גמר פיקוח המרכז

חבל הנגב ולכיש

מר אורבך - פקוח חוץ

אגף לבניה כפרית

20.2.74

436 - סגב/3511

לכבוד

סר י. ינאי

חל - אביב

א.ב.כ.

הנדון: הקמה מקלט נפסך
מרכז גושי מיתחת רפיה

בזה הנני להודיעך שבמסגרת החוזה 3511/46290/73 יש להקים
מקלט נוסף ל/59 במרכז גושי מיתחת רפיה החוזה הוביל במתחם.

נא להחקיר עם מהנדס אזור רמת הגב סר זיידה לקבלת יחד
הפרטים.

בכבוד רב,
י. רונלדס
מ.מ. מהנדס מחוז אגב

הערות:

סר גלויברמן - מנהל א.ב.כ.
סר אביבי - ממונה על עליות חדשות
סר פס - ממונה על קבוצות בטחונות
סר בלך - ממונה על אורזים ומכרזים
מהנדס אזור רמת הגב
קצין גר מקוד המרכז
חבל הגב ולכיש
סר אורבך - מקוד חוז

סר מוסקסי - כאן

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1


Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1



Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
- RECEIVED - MAY 15 1961
FBI WASH

42

יום לחודש
לפי חוזה מס' 39/46290/73
מ.פ. סנב/3511
הכנית מס'

י. ינאי
קבלן בנין

תל-אביב, רח' דרך הנצחון 74
טלפון

הקמה 2 מקלטים - מרכז גושי מיתחה רפיה

עבודה:

חשבון לתשלום מס. 4 חלקי (ע)

לכבוד משרד השיכון - הגזברות ירושלים

מס'	סוגי העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ה	
				אג'	לי'	אג'	לי'	אג'	לי'
1.	אספלט-סמטות מקלט מס. 1								
1.	עם גמר חסירה	10%							
2.	" " רצפה	15%							
3.	" " גוף המבנה	45%							
4.	" " אטימות	5%							
5.	" " בידוד וכסוי	10%							
		85%	90,000.-				76,500.-		
	מקלט מס. 2								
1.	עם גמר חסירה	10%							
2.	" " רצפה	15%							
3.	" " גוף המבנה	45%							
		70%	106,000.-				74,200.-		
							150,700.-		
							76,500.-		
							74,200.-		
	נכוי ח-גוה א 1-3								

הערות:

הקבלן:

המפקח:

המהנדס הראשי:

1237 1238

45178:

410

[illegible]

• • •

[illegible]

25517

附 錄 二：

REPORT NUMBER:

15447

לר 5'8

3541

מרכז ה בון

משרד השיכון
 האגף לבניה כפרית
 - ה טנת תשד 74 12. 2.
 מחוז הנגב

טבת תשל"ד
 9 ינואר 1974
 פחמ"ה

אל: המזכרות
 מאת: המעלה הארגונית להתישבות

סרמט סנרי חרזה

9039/46290/73
 מספר חרזה

א. פרטי זחרי

י. ינאי דרך הנצחון 74 ח"א שט הקבלן	מרכז גוטי סתת רפיה שט המקום	גב שט המקור
---------------------------------------	--------------------------------	----------------

ג. הרכב המחוז הקיים

שנרי ב"ר 106,000	המחוקן ב"ר 196,000	הקיים ב"ר 90,000	מקלט ל/59
---------------------	-----------------------	---------------------	-----------

ז. מחוז השינרי

חומת מקלט ל/59
 סך הכל 2 מ/למים ל/59

ח. סניף תקציבי

106,000 1973 90.60.320 עליות חרזה

בברכה

ד. בן יהודה
 חשב המטרד

א. אבנר
 מנהל הכללי

העמקים
 מר א. בלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
 מר ח. כלף, ממונה על חרזים ומכרזים
 מחנך סחורי לבניה כפרית, סחור גב
 אגף חרזים ובטחונות, הסוכנת"י ח"א
 גזברות

11111111111111111111
11111111111111111111
11111111111111111111
11111111111111111111

11111111111111111111
11111111111111111111
11111111111111111111
11111111111111111111

2
1/2

י. ינאי

קבלו בנין

24-174

תל-אביב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

יום 23.1.74 לחודש

לפי חוזה מס' 39/66290/73

תכנית מס' מ.ע. טנג/3511

עבודה: הקמת מקלט ל-59 - מרכז גרטי מיתחם רמיה

חשבון לתשלום כס. 3 חלקי (ע)

לכבוד משרד השכון - הגזברות ירושלים

מס'	סוגי העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ה	
				אג'	ל"י	אג'	ל"י	אג'	ל"י
1.	עם גמר חשירה	10%							
2.	לאחר גמר רצפה	15%							
	לאחר גמר גוף המבנה	42%							
4.	לאחר גמר אטימות	5%							
5.	לאחר גמר בידוד וכסוי	10%							
		85%	90,000.-				76,500.-		
	נכוי חוזה 1-2						63,000.-		
							13,500.-		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature]

הערות:

הקבלן:

המפקח:

המהנדס הראשי:

סוף פסוקי דשמואל ב' ופסוקי דשמואל א'


מחירת ישראל

35M

משרד השיכון
אנף לבניה כפרית

האריך: 31.12.73

מספר: 39/46290/73-2789



אל: מר

מאת: מר א. בלף

הנדון: הגדלת/הקטנת חוזה 39/46290/73

העבודה - פקלטים

המקום - מרכז גושי פיתחת רפית

הקבלן - מר י. ינאי

מהות השנוי - תוספת מקלט

בסך - 100,000.- ל"י

- 90,000.- ל"י

ס"ה 190,000.- ל"י

נא להגדיל את החוזה הנדון,

ערך החוזה עתה

ההגדלה היא לצורך בצוע: -

פקלט נוסף טיפוס ל/59-ק.

הפקלט הנוסף הוא עקב תוספת 5 מבנים למגורים (15 קביות) לפי הפרוגרמה והקמת 6 קביות לבית ספר זמני.

בט"ה יהיו במרכז הגושי 20 אגאגאט פבני מגורים + 6 קביות לבי"ס זמני.

לכסוי הבנייה הנ"ל יש צורך בשני פקלטים ל/59.

א. בלף
ממונה על חוזים ומכרזים

Handwritten signature

העתקים:

מהנדס מחוז - הנגב

הקבלן - מר י. ינאי

37

21.12.73

י. ינאי

קבלו בנין

תל-אביב, רח' דרך הנצחון 74

טלפון

יום 21.12.73 לחודש

לפי חווה מס' 39/46290/73

תכנית מס' מ.ע. טנג/3511

עבודה: הקמה מקלט ל-59 - מרכז גושי מיתחה רמיה

חשבון לתשלום מס. 2 חלקי (ע)

משרד השכון - הגזברות ירושלים

לכבוד

מס'	סוגי העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ה	
				אג'	ל"י	אג'	ל"י	אג'	ל"י
	עם גמר העירה	10%							
	לאחר גמר רצפה	15%							
	לאחר גמר גוף המבנה	45% 70%							
						90.000.-	63.000.00		
							9.000.00		
							<u>54.000.00</u>		
	נכדי ח-ן מס' 1								

הערות:

הקבלן:

המפקח:

המהנדס הראשי:

पञ्चमः अक्षरः

10-11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32, 33-34, 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48, 49-50, 51-52, 53-54, 55-56, 57-58, 59-60, 61-62, 63-64, 65-66, 67-68, 69-70, 71-72, 73-74, 75-76, 77-78, 79-80, 81-82, 83-84, 85-86, 87-88, 89-90, 91-92, 93-94, 95-96, 97-98, 99-100, 101-102, 103-104, 105-106, 107-108, 109-110, 111-112, 113-114, 115-116, 117-118, 119-120, 121-122, 123-124, 125-126, 127-128, 129-130, 131-132, 133-134, 135-136, 137-138, 139-140, 141-142, 143-144, 145-146, 147-148, 149-150, 151-152, 153-154, 155-156, 157-158, 159-160, 161-162, 163-164, 165-166, 167-168, 169-170, 171-172, 173-174, 175-176, 177-178, 179-180, 181-182, 183-184, 185-186, 187-188, 189-190, 191-192, 193-194, 195-196, 197-198, 199-200, 201-202, 203-204, 205-206, 207-208, 209-210, 211-212, 213-214, 215-216, 217-218, 219-220, 221-222, 223-224, 225-226, 227-228, 229-230, 231-232, 233-234, 235-236, 237-238, 239-240, 241-242, 243-244, 245-246, 247-248, 249-250, 251-252, 253-254, 255-256, 257-258, 259-260, 261-262, 263-264, 265-266, 267-268, 269-270, 271-272, 273-274, 275-276, 277-278, 279-280, 281-282, 283-284, 285-286, 287-288, 289-290, 291-292, 293-294, 295-296, 297-298, 299-300, 301-302, 303-304, 305-306, 307-308, 309-310, 311-312, 313-314, 315-316, 317-318, 319-320, 321-322, 323-324, 325-326, 327-328, 329-330, 331-332, 333-334, 335-336, 337-338, 339-340, 341-342, 343-344, 345-346, 347-348, 349-350, 351-352, 353-354, 355-356, 357-358, 359-360, 361-362, 363-364, 365-366, 367-368, 369-370, 371-372, 373-374, 375-376, 377-378, 379-380, 381-382, 383-384, 385-386, 387-388, 389-390, 391-392, 393-394, 395-396, 397-398, 399-400, 401-402, 403-404, 405-406, 407-408, 409-410, 411-412, 413-414, 415-416, 417-418, 419-420, 421-422, 423-424, 425-426, 427-428, 429-430, 431-432, 433-434, 435-436, 437-438, 439-440, 441-442, 443-444, 445-446, 447-448, 449-450, 451-452, 453-454, 455-456, 457-458, 459-460, 461-462, 463-464, 465-466, 467-468, 469-470, 471-472, 473-474, 475-476, 477-478, 479-480, 481-482, 483-484, 485-486, 487-488, 489-490, 491-492, 493-494, 495-496, 497-498, 499-500, 501-502, 503-504, 505-506, 507-508, 509-510, 511-512, 513-514, 515-516, 517-518, 519-520, 521-522, 523-524, 525-526, 527-528, 529-530, 531-532, 533-534, 535-536, 537-538, 539-540, 541-542, 543-544, 545-546, 547-548, 549-550, 551-552, 553-554, 555-556, 557-558, 559-560, 561-562, 563-564, 565-566, 567-568, 569-570, 571-572, 573-574, 575-576, 577-578, 579-580, 581-582, 583-584, 585-586, 587-588, 589-590, 591-592, 593-594, 595-596, 597-598, 599-600, 601-602, 603-604, 605-606, 607-608, 609-610, 611-612, 613-614, 615-616, 617-618, 619-620, 621-622, 623-624, 625-626, 627-628, 629-630, 631-632, 633-634, 635-636, 637-638, 639-640, 641-642, 643-644, 645-646, 647-648, 649-650, 651-652, 653-654, 655-656, 657-658, 659-660, 661-662, 663-664, 665-666, 667-668, 669-670, 671-672, 673-674, 675-676, 677-678, 679-680, 681-682, 683-684, 685-686, 687-688, 689-690, 691-692, 693-694, 695-696, 697-698, 699-700, 701-702, 703-704, 705-706, 707-708, 709-710, 711-712, 713-714, 715-716, 717-718, 719-720, 721-722, 723-724, 725-726, 727-728, 729-730, 731-732, 733-734, 735-736, 737-738, 739-740, 741-742, 743-744, 745-746, 747-748, 749-750, 751-752, 753-754, 755-756, 757-758, 759-760, 761-762, 763-764, 765-766, 767-768, 769-770, 771-772, 773-774, 775-776, 777-778, 779-780, 781-782, 783-784, 785-786, 787-788, 789-790, 791-792, 793-794, 795-796, 797-798, 799-800, 801-802, 803-804, 805-806, 807-808, 809-810, 811-812, 813-814, 815-816, 817-818, 819-820, 821-822, 823-824, 825-826, 827-828, 829-830, 831-832, 833-834, 835-836, 837-838, 839-840, 841-842, 843-844, 845-846, 847-848, 849-850, 851-852, 853-854, 855-856, 857-858, 859-860, 861-862, 863-864, 865-866, 867-868, 869-870, 871-872, 873-874, 875-876, 877-878, 879-880, 881-882, 883-884, 885-886, 887-888, 889-890, 891-892, 893-894, 895-896, 897-898, 899-900, 901-902, 903-904, 905-906, 907-908, 909-910, 911-912, 913-914, 915-916, 917-918, 919-920, 921-922, 923-924, 925-926, 927-928, 929-930, 931-932, 933-934, 935-936, 937-938, 9

115 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

40' 11" 11" 11"

NOTES

УСЛОВИЯ: $\frac{1}{2} \pi \leq \arg z \leq \frac{3}{2} \pi$ и $|z| = 1$.

סוף פסוקים ופסוקים

55517

12.73.1222

אלו מר בלך - מ"א

1818-מנג/3511

הנדון: הגדלה חוזה 39/46290/73 - הקמת מקלט נוסף ל/59
מרכז גושי פיתחה רפיה.

היות והוקמו 6 קוביות לבית ספר זמני ויש להקים לפי המדוברת 5 מבני סגורים
נוסטים (15 קוביות) יש צורך בהקמת מקלט נוסף ל/59.

מ"א יהיה במרכז גושי 20 בתי סגורים + 6 קוביות לבית ספר זמני ולצורך כסוי
הבניה דרוש הקמת 2 מקלטים ל/59
כך שיש להגדיל את החוזה בעוד מקלט בסכום 98.000.- לילמי חשוב
למי חוזה מקורי על בסיס מאיר עד 30.6.73 86.218.-

עדכון עד 10.73	$179.4 - 196.7 = 9.6\%$	8.272.-
	179.4	94.490.-
	שונות וע"מ המקורות בזמן בצע	3.510.-
		<u>98.000.-</u>

נא שמולך.

ב ב ר כ ה,

י. רוזינסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערות:

מר גלויברמן - מ"א
מר אביבי - מ"א
מר טס - מ"א
מהנדס אזור רמת הנגב
מר ינאי - מ"א
מר אורבך - מ"א

3/17 חתום ג'א

פיה - חתום

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

מ ז כ ר

אל:

מפקד - פקד המרכז הקדמי

התאריך

26/2/44

מאת:

חוק מס'

דניאל בניה - מחוז הקדמי

הנדון:

36081

טופס איחוי מקלט.

הי-אס, לסיכום אהים, ציר
מעדיים אהים לאהיה
מקלט במרכז ג'א פהת רב'ה
נא לאהיה ואהיה אהיה
בירקס.

100% - 6.5% = 93.5%
100% - 6.5% = 93.5%

0.00 2.00 4.00

100% - 6.5% = 93.5%
100% - 6.5% = 93.5%
100% - 6.5% = 93.5%
100% - 6.5% = 93.5%



6 24 2 91

6 24 2 91

משרד השיכון
תאריך לבניה כפרית
16. V. 1974
מס. עבודה
מחוז הנגב

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
מחוז הנגב

לכבוד
הועדה לתכנון ובנין ערים

Bank

א.ב.,

הנדון: - בקשה להיתר בניה.

רצ"ב הננו מעבירים אליכם תיק/ים לבקשה להיתר בניה
להקמת 2 מקלוחים ל-59 במשק/מושב מכניס 18

בא לאשר קבלה.

לוחה: תיק הגשה עם 2 תכניות.
טופס איתור מקלט.

בכבוד רב,
מחוז הנגב
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
מחוז הנגב
בוריס מרליק

יר/זז

מדינת ישראל
משרד השכון - אגף לבניה כפרית


יחלוא ב-4 העתקים

ושדה המלמיר רחילי-בוח

סיכוכין טופס ייחור ויחל
מכחב הועדה מס' _____ מיום _____

1. שם היישוב פאקא כפון מוכבא
2. שטח המקלט שהוקצב 54,76 מ"ר
3. סיפוס החכנא 72.59.1
4. הייחור היקום:

- א. איזור _____ (מגורים, בתי ילדים, מבני צבור וכו')
- ב. להלן סקיצה של מיקום מקלט.



ציון 2 נקודות מוצא.

מס' אישי דרגה שם תפקיד (נציג הגמ"ר) שם תפקיד מהנדס מחוז

נרעין
אזור
מחוז
פיתוח

תפקיד-נציג הישוב

מוכבא קוסי

שם

תאריך

תפוצה:

1. ועדת המקלטים בהתיישבות
2. לנציג הגמ"ר
3. מהנדס מחוז
4. נציג היישוב

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
מחוז הנגב

משרד השיכון
תאריך: _____
אגף לבניה כפרית
מס. עבודה: 18
מחוז הנגב

351/

לכבוד
הועדה לתכנון ובנין ערים

מחוז הנגב (אבטל)

א.ב.נ.

הנדון: - בקשה להיתר בניה.

רצ"ב הנבד מעבירים אליכם תיק/ים לבקשה להיתר בניה

להקמת מקווא לידה במשק/מושב מכני 181.

בא לאשר קבלה.

לוטה: תיק הגשה עם 9 תכניות.
טופס איתור מקלט.

בכבוד רב,

י. לוי-הנסיך
מ.מ. מנהל מחוז הנגב

אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב

יר/זז

מ ד י ב ה - י י ר א
משרד השכון - אגף לבניה כפרית



ימלוא ב-4 העתקים

ועדה המעלמית והחייבונ

סימוכין מופס ייחודי והלם
מכתב הועדה מס' _____ סיום

1. שם היישוב מכבש גליל מחוזות
2. שטח המקלט שהוקצב _____ מ"ר
3. סיפורם התכנון 59.5 מחוזות 1972
4. חידור הרקום:

- א. אזור _____ (מגורים, כתיב בלדים, כבני צבור וכו')
- ב. להלן סקיצה של מיקום מקלט.



ציון 2 נקודות מוצא.

מס' אישי דרגה שם תפקיד (נציג הגמ"ר) שם תפקיד מהנדס מחוז

חוזמת

תפקיד-נציג הישוב

שם

כאמ"ר: כאמ"ר עם מכתב מחוזות בולגרי
ס"ב נגני 15 מחוזות

24/8/73
חאריך

תפוצה:

1. ועדה המקלטים בהתיישוב
2. לנציג הגמ"ר
3. מהנדס מחוז
4. נציג היישוב

כאמ"ר: כאמ"ר עם מכתב מחוזות בולגרי
ס"ב נגני 15 מחוזות

425 (1) 425 (1)

1997.01.58

entrepreneur

1950 10 10 145

[illegible]

חשבוני חשבונות

[Faint, illegible handwritten notes]

竹製椅子組：

Notre offre :

संदर्भ :

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

הקריה, תל-אביב

תאריך 26.7.73

916 אבכ/ב/53

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
כ' ניסן תשל"ג 21.8.73
מחוז הנגב

אין (התחיל בביצוע לפני אשור החוזה

אל: מר ז. אביבי

מאת: מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים

הנדון: הפעלת חוזה

המקום - זכרון משה, פרק 17
העבודה - מבצע 59/4 - 7
הקבלן - מר י. יואלי

א. נא לערוך חוזה עם - מר י. יואלי
כתובת - ריק הנצחון 44 י"א
לבצוע העבודה שבגדון, לפי תכנית -
בהתאם לכחב כמויות ומחירים הרצ"ב בסך - 90000 ל"י.

ב. רצ"ב - 1. סדר תשלומים
2. סעיפים מיוחדים בדבר החקירה,
תקופת הביצוע ובדיקת החמרים.

ג. אסמכתא לבצוע העבודה -

פניית רמ"ב 1973/74

אין (התחיל בביצוע לפני אשור החוזה

בברכה,

ח

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתיק:

מחנרס מחוז - הנגב
הקבלן - מר י. יואלי, ריק הנצחון 44 י"א

אֲרֵיזֵל וְשִׁיחַ

2007 年 12 月

ИП: 1101000000

ПЕРВЫЕ ПОВЕЩЕНИЯ

deren naam wordt, dat naam

2. $ax^2 + b = 0$, $a \neq 0$, $b \neq 0$

 日本郵船株式会社
 NIPPON YUSEN KAISHA, LTD.
 1-1-1, Nishi-Shinjyuku, Shinjyuku-Ku, Tokyo 163-8601, Japan
 Tel. 03-3342-1111, Fax 03-3342-1112

מדינת ישראל
משרד השיכון / האגף לבנייה כפרית

סעיפים מיוחדים לפי סעיף ב/2 של מכתבנו הרצ"ב: -

1. תאריך גמר העבודה - 5 חודשים מיום מתן חוראת בצוע.
2. הוצאות לבדיקות חומרים תהיינה 0,2% מערך העבודה.
3. תאריך המחירים הוא: 30-6-1973
4. החיקרות לעבודה זו תשולם לפי סעיף 64 של החוזה הכללי לפי כסיס: - 1/1 1973
5. בהתאם לסעיף 49 של החוזה הכללי יהיו דמי הפיצויים המוסכמים בעד אחור במסירת העבודה בסך - 200 ל שבוע לכל מבנה.
6. אסמכתא לבצוע העבודה -

SECRET

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

base

ת נ א י ס מ י ו ח ד י ס

סדר החשלומים עבור בצוע העבודה יהיה כדלקמן: -

א. גמר חפירה 10 %

ב. גמר רצפה 15 %

ג. גמר גוף המבנה 45 %

ד. בדיקת אטימות 5 %

ה. גמר בירוד וביסוי 10 %

ו. גמר העבודה והגשת ח-ן סופי

ז. אשור חשבון סופי

100 %

THE FOLLOWING INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION ONLY

1.	RECEIVED	10/10
2.	RECEIVED	10/10
3.	RECEIVED	10/10
4.	RECEIVED	10/10
5.	RECEIVED	10/10
6.	RECEIVED	10/10
7.	RECEIVED	10/10
8.	RECEIVED	10/10
9.	RECEIVED	10/10
10.	RECEIVED	10/10
11.	RECEIVED	10/10
12.	RECEIVED	10/10
13.	RECEIVED	10/10
14.	RECEIVED	10/10
15.	RECEIVED	10/10
16.	RECEIVED	10/10
17.	RECEIVED	10/10
18.	RECEIVED	10/10
19.	RECEIVED	10/10
20.	RECEIVED	10/10
21.	RECEIVED	10/10
22.	RECEIVED	10/10
23.	RECEIVED	10/10
24.	RECEIVED	10/10
25.	RECEIVED	10/10
26.	RECEIVED	10/10
27.	RECEIVED	10/10
28.	RECEIVED	10/10
29.	RECEIVED	10/10
30.	RECEIVED	10/10
31.	RECEIVED	10/10
32.	RECEIVED	10/10
33.	RECEIVED	10/10
34.	RECEIVED	10/10
35.	RECEIVED	10/10
36.	RECEIVED	10/10
37.	RECEIVED	10/10
38.	RECEIVED	10/10
39.	RECEIVED	10/10
40.	RECEIVED	10/10
41.	RECEIVED	10/10
42.	RECEIVED	10/10
43.	RECEIVED	10/10
44.	RECEIVED	10/10
45.	RECEIVED	10/10
46.	RECEIVED	10/10
47.	RECEIVED	10/10
48.	RECEIVED	10/10
49.	RECEIVED	10/10
50.	RECEIVED	10/10
51.	RECEIVED	10/10
52.	RECEIVED	10/10
53.	RECEIVED	10/10
54.	RECEIVED	10/10
55.	RECEIVED	10/10
56.	RECEIVED	10/10
57.	RECEIVED	10/10
58.	RECEIVED	10/10
59.	RECEIVED	10/10
60.	RECEIVED	10/10
61.	RECEIVED	10/10
62.	RECEIVED	10/10
63.	RECEIVED	10/10
64.	RECEIVED	10/10
65.	RECEIVED	10/10
66.	RECEIVED	10/10
67.	RECEIVED	10/10
68.	RECEIVED	10/10
69.	RECEIVED	10/10
70.	RECEIVED	10/10
71.	RECEIVED	10/10
72.	RECEIVED	10/10
73.	RECEIVED	10/10
74.	RECEIVED	10/10
75.	RECEIVED	10/10
76.	RECEIVED	10/10
77.	RECEIVED	10/10
78.	RECEIVED	10/10
79.	RECEIVED	10/10
80.	RECEIVED	10/10
81.	RECEIVED	10/10
82.	RECEIVED	10/10
83.	RECEIVED	10/10
84.	RECEIVED	10/10
85.	RECEIVED	10/10
86.	RECEIVED	10/10
87.	RECEIVED	10/10
88.	RECEIVED	10/10
89.	RECEIVED	10/10
90.	RECEIVED	10/10
91.	RECEIVED	10/10
92.	RECEIVED	10/10
93.	RECEIVED	10/10
94.	RECEIVED	10/10
95.	RECEIVED	10/10
96.	RECEIVED	10/10
97.	RECEIVED	10/10
98.	RECEIVED	10/10
99.	RECEIVED	10/10
100.	RECEIVED	10/10

א. עבודות עפר				
1. חפירה למקלט לפי הנבחיט המסומנים בחכונות. חכונות המדרגות בהתאם לעומק החפירה המסומן בחכונות ולפי מידות חיצוניות של בטון רזה. הטומט לב הקבלן כי החפירה האמורה בסעיף זה כוללת גם חפירה לבורות, העלות סכר". במידת ובוצעה חפירה מעל המסובבן יסלם הקבלן את הטומט בבטון רזה על הסכר. על הקבלן לשלם לכל מקום שהוא, באחריותו את עורמי החפירה.	2,778.-	15.-	185.2	30
ב. עבודות בטון				
1. כל הבטונים לפי המפורט במפרט הכללי למקלחים אלא אם צויין אחרת.				
1. יציאת בטון רזה בעובי סמוך של 5 ס"מ מוחלט לרצפת המקלט ורצפת בור אסוף שטחים.	701.16	12.-	58.43	20
2. יציאת רצפת המקלט בעובי 20 ס"מ כולל רצפת בור אסוף השטחים ורצפת הא גרמור. המידות לפי מידות חיצוניות של הרצפה. המחיר כולל גמר רצפת עם החלקה.	4,578.40	80.-	57.23	20
3. יציאת קירות של המקלט ובור אסוף השטחים בעובי 35 ס"מ. המידות בין רצפת וחקרה. המידות כמו בהורדת מלאה של פחיתים.	6,969.20	380.-	18.34	30
4. כנ"ל, אבל בעובי 30 ס"מ כולל חדר מדרגות וחד גרמור ויציאת חרוט.	8,043.80	370.-	21.74	"
5. כנ"ל, אבל בעובי 20 ס"מ	680.-	400.-	1.70	"
6. כנ"ל, אבל קיר בעובי 10 ס"מ	30.-	500.-	0.06	"
7. יציאת חקרה המקלט בעובי 40 ס"מ. המידות לפי מידות חיצוניות של החקרה. המחיר כולל החקרה שפוקים והחלקה במפורט.	6,076.-	350.-	17.36	"
8. כנ"ל, אבל בעובי 30 ס"מ כולל חקרה ומורטט, חדר מדרגות ויציאת חרוט.	1,758.90	330.-	5.33	"
9. יציאת חקרה בעובי 20 ס"מ מעל הא איורור וסיבון, ומורטט סמוך בחדר מדרגות.	462.-	350.-	1.32	"
10. הספקה וחקנה מדרגות עיוניות של בטון במידות 18/33/88 לפי פרט. המחיר כולל ברזל.	280.-	20.-	14	חמ"
11. יציאת טמטה בטון חמקייא למדרגות במידות 30/90/6 לפי פרט באחר מדרגות ספ" 1 ו-2.	120.-	60.-	2	חמ"

12	עזיחה צנור אינדרור בבטון לפי המפורט בתכנית	בשלמות	800.-	80.-	80.-
13	ביצוע הגבהה לאסלת ב"ש לפי המפורט בתכנית	"	"	80.-	80.-
14	הטיחת רצפת המקלט, רצפת בור הא איטוף שטחים לפי הספציפיקציה במפורט השכני הכולל 3 מריחות ורקפת זכוכית מווינה עם טיב זכוכית בין המריחות הראשונה והשנייה ובכיוון הסוף בין מריחות שני לשלישית, המחיר כולל מריסת שכבת גיר טול 3 פליי על החסימה	20	56.18	13.-	730.34
15	בנ"ל, אבל לקירות המקלט והבורות כולל שכבת טיח צמנה בעובי 10 ס"מ, המחיר כולל עבוד בטיח אמולסיה במקומות יציאת הצנרת מהקירות	20	93.76	20.-	1,875.20
16	עבוד רולקת בטיח אמולסיה (פלינקוט) (או אסקוט) עם מריחה עד לגובה 40 ס"מ מפני בטון רזה	ס"מ	29.6	9.-	266.40
17	חיזור כל קירות והקרת המקלט 3 פעמים בצבע לבן כולל יציאת חרום	בשלמות		350.-	350.-
18	אספקה והתקנת ברזל עגול רגיל לזיון הכסודי, המחיר כולל 2 ג'יקוי, חתוך, כפוף והרכבה, המריחה נטו לא יחושבו במסל קוצים רוחבים ו"כסאות"	ק"ג	3770	2000.-	7,540.-
19	אספקה והתקנת של הבועה ה.וי.טי. לפי שרט בהתקנה יציקה בין רצפת וקירות	מ"מ	28.30	20.-	566.-
20	חיבקת לוחות פוליאסטרין טקבף (רובסת "קל-קרי") בעובי 5 ס"מ על קירות חוץ של המקלט כולל עזימות צנור מויר	20	94.38	16.-	1,510.08
21	עבודות סימון במקלט לפי מוסף ק של הג"מ	בשלמות	-	150.-	150.-
22	הצבת טקסטים לציוד אבטחה על הקצוות של הציוד	20	50	11.-	550.-
43,397.48					

2. עבודות מסגרות

כל עבודות המסגרות כוללות צביעה בשתי שכבות מנ. אחת ביום המלאכה ואחת עם השלמת עבודות הבניה במקלט לאחר ג'יקוי מטיירי בטון ולכלוך, ואח"כ שתי שכבות בצבע טמן בצוון אמור. דלתות חלוצי הבוצקנה לפי שרטי הג"מ וחורככנה בשתי שכבות למני יציקת קירות הכסון. הנוספי לאסוף יהיה מהוצאת מאושרת ע"י הג"מ.

1.	אספקה והתקנת של דלת הדף לפתח 91/200 לפי שרט הג"מ	חת	1	1550.-	1,550.-
2.	אספקה והתקנת של דלת בז לפתח 91/200 לפי שרט הג"מ חת"	חת	1	1550.-	1,550.-

3	הספקה והחזקתה של דלת הדף לפתח 60/185 לפי פרט הב"א עם סידור בקילה	חת	1	1300.-	1,300.-
4	דלת אקוסטית לפתח 100/190 לפי פרט הב"א	חת	1	1100.-	1,100.-
5	דלת מח לב"ש לפי פרט	"	1	300.-	300.-
6	הספקה והחזקתה של חלון פלדה לפי פרט הב"א לפתח 80/60 כנף 15 מ"מ פלדה	"	1	700.-	700.-
7	הספקה והחזקתה של שער בניה 120/220 לפי הבניה מס' 4	"	1	500.-	500.-
8	הספקה והחזקתה של חריס מח לפתח 80/60 לפי פרט בחכניה מס'	"	1	150.-	150.-
9	הספקה והחזקתה של "מוביל" בחזר מדרגות לפי פרט בחכניה מס' 4 בשלמות			200.-	200.-
10	הספקה והחזקתה של סככה לתא גנרטור 90/25 לפי פרט בחכניה מס' 4 מעוגנת בזמן היציאה בשלמות			120.-	120.-
11	הספקה והחזקתה של צנור 8" לפי פרט הב"א כולל גומי פלג' ברגים				
	א. באורך 45 מ"מ	באמצעות	2	230.-	460.-
	ב. באורך 40 מ"מ	"	1	230.-	230.-
	ג. באורך 30 מ"מ	חת	1	205.-	205.-
12	כנ"ל, אבל באורך 240 מ"מ עם בוך פלג' גומי ונמי עליון לפי פרט	"	1	340.-	340.-
13	כנ"ל, אבל באורך 3.20 מ'	"	1	360.-	360.-
14	הספקה והחזקתה של צנור 4" לסחיור לחץ באורך 30 מ"מ	"	1	100.-	100.-
15	הספקה מח 3 מ"מ לפתח 50/20 לפי פרט	"	1	80.-	80.-
16	ספגית 12/90 מזוינת 20/2 עם רשת ניירוש חוט 2 מ"מ חור 1/2 לסגירת מח מחת למדרגות מס' 1 ו-2 המחיר כולל החזקתה לסגירת מח מחת למדרגות מס' 1 ו-2 המחיר כולל החזקתה לסגירת מח מחת למדרגות מס' 1 ו-2 המחיר כולל החזקתה	"	2	100.-	200.-
				9,445.-	

סה"כ העברה לדף רכוש

ד. עבודות שיברבות וביוב

כללי: כל הצורה מוחקת על הקירות עם סכרים בקירות פנים ובגגות מוכסטים בגגות בקירות חוץ. החפצן המנייני יבוצע ויבדק בלחץ למי הוראות ת"י. מחירי הנק' המנייניות כוללים: מערכה הצורה הדרושה על כל אביזרים, הפירות, כיסוי, הציבות עגונים וסמיכות ועמידות במסגרת. אביזר חלקים גלויים, אביזרים למערכות המים ולמערכת הביוב עד לכור אסוף המים, הכלים המנייניים, הארסמורים והברזים יהיו באיכות טובה במחיר ודוגמה מסוימת ע"י המעבד. כן כוללים המחירים הכור למכור מים טייטבא במחיר כ- 5 מ' מתקלט ברז ראשי מנייני וכרז ראשי גוסף במניינה לבגין כולל שווא עם מכסה למי שר, ביטון כל צורה הביוב בתוך האדמה, מחבת לרצפת המקלט, לפי המסורת. קצרה רחבה טמס לבן סוג א' טיטוס "גראים" עם ברז מבוטא מים למי קרים			
1	520.-	520.-	1 חת"
אספקה והתקנה של ביור זקיר עם סימון מים וברז מים מחובר למערכת המים והיבוב לכור טיטוס שטחים			
2	520.-	520.-	1 "
אסלה מניינית לב"ס סוג א' עם שטף זרם והאסלה רצפה			
3	700.-	700.-	1 "
קומה" של שנה מקלחת עם ראש המזה שרף מנייני וברז גוסף המונעל ע"י מסיבה בעדשה. ברז ילי מנייני ומחוסר רצפה העופרת בקוטר 4" עם מכסה מרס נחושת. המחיר כולל עבוד שפועי המקלחות במסוף, טמקא בטון למי שרף וצנור 1/2 לויילון			
4	500.-	500.-	בשלמות
צנור אויר מפלדה 3" סגור אסוף המים עם 50 ס"מ מעל המלח המקרה העליונה. המחיר כולל כובע מה עם רשת למי שרף			
5	350.-	350.-	בשלמות
אספקה והתקנה של מערכת צנורות להוצאת מי דלוחין כולל צנור שאיבה וצנור מנייני שלג"ים, ברז 3" מנחושת, בריכים בריגים, אטמים ועל האביזרים הדרושים, הכל למי הכנייה ל/3/59. צנור מנייני עד ה.ב.			
6	1,200.-	1,200.-	בשלמות
אספקה והתקנה של טמבא יד 3, חוצרת המחיר "טמב" או כל טמבא אחרת שווה סך מרגם המאושר ע"י מפקדת ראש ה.ב. המחיר כולל אובנים, בריגים ואטמים, רק מחיר			
7	-	1200.-	בשלמות
מחסום רצפה 4" עם מכסה מרס נחושת			
8	150.-	150.-	"
ה.ב. סטנדרטיים 60" עם מכסה סטנדרטי, המחיר כולל: המירה אספקה והתקנה כולל עבודים בתוך החיבה. רק מחיר			
9	-	180.-	1 אח"
כור רצב סטנדרטי שרם 150/90/100 כולל אביזרים ומכסה, כמו כן כולל המחיר חפירה וחיבורים לצנורות הביוב. רק מחיר			
10	900.-		בשלמות
צנורות ביוב 4" סטנדרט, המחיר כולל חפירה רפוד, אספס הנחה, וכיסוי, המידה בעד, רק מחיר			
11	-	40.-	8.0 מ"מ
קידוח מסיבה בקוטר 70 ס"מ לעומק 12.0 מ' עם חבנות בטון ומילוי חצץ מביבן, כן כולל המחיר מכסה בטון, חבורים וכר". רק מחיר			
12	-	70.-	12.0 מ"מ

13 אשתקד מיכל פ. וי. הי. או אשתקד למי. הנולד
של 150 ליטה, עם חכמה וברז להכנסת מי. פטריה
האינטסלציה, כולל מאקן מלוח להעמדה לפי מרש
ומקן ניקוי במחית המיכל.

500.- 500.- בשלמות

14 פנסה ב.ב. 250 עם שוליים מרוחים בגריז לבזר ששכית *

150.- 150.-

4,590.-

סה"כ - העברה לדרך רכוש

ה. שכונות (מסעיף זה לתת רק מחירי יחידה)

1 חציבה למקלט בכלים פנזיים, הכל לפי הפנזים
א.2. המדידה האוויר במקום ע"י השקפה

70.- 70.- 1.0 3a

2 הנחה על מחיר החציבה עבור אישור שמש בחוץ
במך

10.- 10.- 1.0 3a

80.-

סה"כ - העברה לדרך רכוש

פנדות חשמל (ראה הערות כלליות והערות שכי
במכנית החשמל)

1 מעבר לכבלים ומוליכים לפי המכנית כולל בגור
מים מבולבן סוגות ומקשים. קומפלט

200.- 50.- 4 חת

2 נקודות מאור כמגויין במכנית כולל: גוף האורה
מבון מים בגון: ד.י.ג. 1112 בית מגורה מריטה,
מגורה ליבון כגורש ביטוי זכוכית ורשה מבן,
קו הזנה עד ללוח הראשי במגורות מריבך ומוליכים
בחתך, סטטיק זרם, קומפלט

140.- 70.- 2 חת

3 נקודות מאור כמגויין במכניות כולל: גוף האורה
מבון מים בגון: ד.י.ג. 1112 בית מגורה מיונה
(מחשוב המוחקן בכלי רב) נורה ליבון 12 וולט
ביטוי זכוכית ורשה מבן. קו הזנה עד ללוח הראשי
מגורות מריבך בחוף יציקה המבון, מוליכים
בחתך בחון ומסטיק זרם, קומפלט.

630.- 70.- 9 חת

4 הוספת עבור ט"ז מסורייין מחליף למקבל המופעל ע"י שני
מסטיקים, קומפלט

90.- 90.- 1 חת

5 בית חקק מסורייין "וקה" 10 א" עם חכמה קטיטי
כולל קו הזנה עד ללוח הראשי במגורות מריבך
ומוליכים בחתך גמון, קומפלט

210.- 70.- 3 חת

6 מקבון חשמלי 12 וולט לזרם ישר זורם חילופין מטימוס
בלי מוחקן בחוף המקלט כולל הזנה מלוח ראשי
כולל לחצן לעמקון מוחקן בכניסה ומוליך בין
הלחצן למקבון 0.6 מ"ר למחנה קומפלט

120.- 120.- 1 חת

7 לוח חשמל ראשי -

א. פנסה מבון מים כולל שלוש חלקי קור ואביזרים
קומפלט מרש לחלקים המסוריינים

250.- 250.- 1 חת

				ב. מ"ז בוזר דו קטבי 3 טבנים + הספק
100.-	100.-	1	חמ"	23x2 מ" 380/ וולט
100.-	100.-	1	"	ב. מ"ז דו קטבי מחליף 25x2 מ" 380 וולט
				ד. מ"ז דו קטבי מחליף עם הספק 20x2
80.-	80.-	1	"	אמפר 12 וולט ז"ס
120.-	30.-	4	"	ה. בית נחיר מיניאטורי עם נחיר 1 אמפר
120.-	40.-	3	"	ו. כמיט לנורה מיטון עם חבירג 3003
42.-	14.-	3	"	ז. נורה מיטון גיאון 250 וולט 14
				ח. טמט"ח חד פאזי טייפוס L או לורה קצר עי 5
260.-	20.-	13	"	קילואמפר
180.-	180.-	1	"	ט. טבני 220/12 וולט 250 ו"א מחוצרת מאושרת
40.-	40.-	1	"	י. טמט"ח דו קטבי חד פאזי טייפוס L 10
40.-	40.-	1	"	יא. אמפרטור 0-30 אמפר "אידו"
150.-	150.-	1	"	יב. וולטמטר 0-250 וולט "אידו"
20.-	20.-	1	"	יג. קבל לשימור מקדח החסמך חד פאזי 0.5 קוא"ר
300.-	300.-	1	"	יד. התקנת הלוח קומפלט
				15. טיכנת אספקת חרוב זרם ישר למחנן החשמל בטמורט
				א. מבזר טייפוס כלי רכב 12 וולט 35 אמפר טעות
200.-	100.-	2	"	חוצרת "שנח" או "וולקן" כולל קומפת התחבירות
				וקו חיבור ללוח ראשי קומפ
				ב. כן למצבירים סקז או מחובר אחר פותאט ומבזן
50.-	50.-	1	"	במצי אכילת חומא
				ג. טענן אוטומטי למצבירים הנ"ל עם יצוב נחת
				בתאט למצב טקינת המצבירים. נחת כניסה
				220 וולט רשת ח"ח. יציאה 12 וולט 10 מ" כולל קומפת
				חיבורים מורגמא דבם "אורט" או "נבא" כולל
				כבל חיבור למצבירים (על השיח). קומפלט
				צנור מבולבן 2 1/2 לכניסה זינת חכרת החשמל
250.-	50.-	5	חמ	במזן טיפוסיל העלה עם סקז בקצח הצנור בחמאט
				לחכניה. קומפלט
				10. הארקת ראשיה למחנן החשמל
				א. חיבור הארקת בין צנור הטיפ ולוח החשמל
100.-	100.-	1	חמ"	כמוליך 4 טמ"ר קומפלט
				ב. חיבור בין זרון המבנה לבקורת הארקת ע"ס
				מוליך קומפלט 25 טמ"ר מבזר ט.זי.ט.ס. לפי
150.-	אלקטריטיבה.	1	ח"ת	פרט בחכניה קומפלט
				11. על עבודות החכרים הצריכים עבור תאום וחיבור
				זינת חכרת החשמל בתאט לשרטים וחוראות על
160.-	160.-	1	"	חכרת החשמל. קומפלט.
3,952.-				סח"ב- חכרת לדרך דבור

1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...
4.	...	...	...	...
5.	...	...	...	...
6.	...	...	...	...
7.	...	...	...	...
8.	...	...	...	...
9.	...	...	...	...
10.	...	...	...	...
11.	...	...	...	...
12.	...	...	...	...
13.	...	...	...	...
14.	...	...	...	...
15.	...	...	...	...
16.	...	...	...	...
17.	...	...	...	...
18.	...	...	...	...
19.	...	...	...	...
20.	...	...	...	...
21.	...	...	...	...
22.	...	...	...	...
23.	...	...	...	...
24.	...	...	...	...
25.	...	...	...	...
26.	...	...	...	...
27.	...	...	...	...
28.	...	...	...	...
29.	...	...	...	...
30.	...	...	...	...
31.	...	...	...	...
32.	...	...	...	...
33.	...	...	...	...
34.	...	...	...	...
35.	...	...	...	...
36.	...	...	...	...
37.	...	...	...	...
38.	...	...	...	...
39.	...	...	...	...
40.	...	...	...	...
41.	...	...	...	...
42.	...	...	...	...
43.	...	...	...	...
44.	...	...	...	...
45.	...	...	...	...
46.	...	...	...	...
47.	...	...	...	...
48.	...	...	...	...
49.	...	...	...	...
50.	...	...	...	...
51.	...	...	...	...
52.	...	...	...	...
53.	...	...	...	...
54.	...	...	...	...
55.	...	...	...	...
56.	...	...	...	...
57.	...	...	...	...
58.	...	...	...	...
59.	...	...	...	...
60.	...	...	...	...
61.	...	...	...	...
62.	...	...	...	...
63.	...	...	...	...
64.	...	...	...	...
65.	...	...	...	...
66.	...	...	...	...
67.	...	...	...	...
68.	...	...	...	...
69.	...	...	...	...
70.	...	...	...	...
71.	...	...	...	...
72.	...	...	...	...
73.	...	...	...	...
74.	...	...	...	...
75.	...	...	...	...
76.	...	...	...	...
77.	...	...	...	...
78.	...	...	...	...
79.	...	...	...	...
80.	...	...	...	...
81.	...	...	...	...
82.	...	...	...	...
83.	...	...	...	...
84.	...	...	...	...
85.	...	...	...	...
86.	...	...	...	...
87.	...	...	...	...
88.	...	...	...	...
89.	...	...	...	...
90.	...	...	...	...
91.	...	...	...	...
92.	...	...	...	...
93.	...	...	...	...
94.	...	...	...	...
95.	...	...	...	...
96.	...	...	...	...
97.	...	...	...	...
98.	...	...	...	...
99.	...	...	...	...
100.	...	...	...	...

סקלס ל/59 - מהדורה 1972

51 7121

2,778.-	-	סה"כ לעבודות א
43,397.48		סה"כ לעבודות ב
9,945.-		סה"כ לעבודות ג
4,590.-		סה"כ לעבודות ד
80.-		סה"כ לעבודות ה
<u>3,952.-</u>		סה"כ לעבודות חטבל
64,242.48		סה"כ לכל המקלש
(-) 1,284.84		הנחה במכרז 2%
<u>62,957.64</u>		
2,580.64		הנחה מוסכמת 4.1%
<u>60,377.-</u>		
11,471.63	19% 30/6/73-12/72	מוסמת יוקר
<u>71,848.63</u>		
14,369.73		מוסמת מקום 20%
<u>86,218.36</u>		
2,781.64		שונוח והוסמת יוקר בזמן עבודה
<u>89,000.00</u>		

האגף לבניה ב...
24/9/73
מחוז הנגב

מחנת ישראל
חווה מ...
9039/46290/73

3511

חווה זה נערך ונחתם ביום _____ לחודש _____ אבגוסט שנה 1973

ב י ן
ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון. (שתקרא להלן "הממשלה") מצד אחד.

ל ב י ן
מר ישראל ינאי (שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

הואיל והממשלה רואה בביצועו של המבנה. היינו הקמת מקלט ל- 59 במרכז גוסי מיתחת רמיה

וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום _____ לביצוע המבנה, תמורת סך 90,000.- ל"י
(תשעים אלף לירות)



או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חווה זה,
באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

- המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחווה זה:
 - הצעתו של הקבלן;
 - תנאי החווה לביצוע מבנה ע"י הקבלן;
 - תנאים מיוחדים חוספת א'.
 - מפרט כללי לעבודות בסון יצוק באחר.
 - מפרט כללי לסיח גבס.
 - תאור מפורט של רשימת כמויות מקוצרת (אפריל 1966)
 - תנאים כלליים עבור אספקת מוצרי אלומיניום של ביח"ר "קליל"
 - אופני מדידה.
 - התכניות;
 -

2. תמורת תשלום שכר החווה כמוסכם בחווה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החווה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החווה כמוסכם בחווה.

4. לצורך חווה זה היו כתובות הצדדים כדלהלן:

כתובת הקבלן: מר ישראל ינאי דרך נצחון 74 תל-אביב

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

ב _____ ביום _____ לחודש _____ אבגוסט שנה 1973

חתימת הממשלה	חתימת הקבלן
עד לחתימה: חתימתו	עד לחתימה: חתימתו
שמו	שמו
כתובתו	כתובתו

ת נ א י ס ס י ר ח ד י ס

סדר התשלומים עבור בצוע העבודה יהיה כדלקמן: -

א.	לאחר גמר הפירה	10%
ב.	לאחר גמר רצפה	15%
ג.	לאחר גמר גוף המבנה	45%
ד.	לאחר בדיקת אטימות	5%
ה.	לאחר גמר בידוד וביטוי	10%
ו.	פ"ח קרון הביטוח	5%
ז.	לאחר גמר העבודה והגשת ח-ן סופי	5%
ח.	לאחר חשבון סופי	<u>5%</u>
		<u>100%</u>

Handwritten signature in blue ink.

2. המחירים לחוזה מבוססים על תאריך 30.6.73 התיקרות לעבודה הנדונה, תשולם בהתאם לנאמר בסעיף 64 של החוזה המחקר הוצאה (מדף 3402) ובהתאם לתנודות מדד הבניה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי בסיס יולי 1973.
3. מוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה, המפרט וההצהרה על טיב החומרים וההצהרה על אחריות הקבלן לאי-חדירה וטיבות מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, והצדדים לחוזה זה מתחייבים בזה למלא את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי החוזה.
4. מחירי היחידות המבצעיים בחוזה מכוסים יפה בסילגבי עבודות דומות.
5. מוסכם בין הצדדים כי המנהל הכללי של משרד השיכון או מי שיחמנה על ידו למטרה זו בכחב, תהיינה לו הסמכויות הניתנות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.
6. מוסכם בין הצדדים כי המהנדס א. גולברמן מנהל האגף לבניה כפרית יהיה בא כוחו של המנהל הנזכר בתנאי החוזה האמורים.
7. תאריך גמר העבודה הנ"ל 5 חודשים מתאריך מסירת השטח.
8. כל ההיטלים והמיסים שיוטלו ע"י הממשלה עד לתאריך תחילת החוזה כלולים במחיר.
9. בניגוד לנאמר בפרק י"א (תשלומים) סעיף 62 (3) של החוזה "ישולם לקבלן בתשלומי ביניים לחדש האמור על חשבון שכר החוזה חוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המפקח, לפי האמור בסעיף קטן (2)".
10. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי החוזה הזה, יהיה הסכום שעל הקבלן לשלם לממשלה בעד אחר לכול 11 של מסירה כפיצויים קבועים מראש 200- ל" שהעבודות חשאונה בלחי במודות.
11. בניגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 סעיף קטן (6) של תנאי החוזה יהיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקות חומרים במעבדות 0,2% מהיקף החוזה, בסכום זה נכללות בדיקות חוזרות המורות יחוייב הקבלן בלבד (נוסף על 0,2% המנוכה).
12. הרשות בידי משרד השיכון לבצע עבודות בשלבים בהתאם להתקדמות הבניה במקום או בכפיפות לתהליך פיגוי השטחים אשר בהם יש צורך לבצע עבודות פיתוח במסגרת חוזה זה.
13. מחירי היחידות בשימת הכמויות והמחירים כוללים תשלום לקרן בטוח והטבות סוציאליות החלים על מחירי העבודה.
14. הרשות בידי משרד השיכון להעביר את אחריות הקבלן לטיב העבודה וביצוע התיקונים השנתיים לפי פרק ח' סעיף 53 של תנאי החוזה. במקרה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר בתנאי החוזה לידי _____.
15. לפני מסירת העבודה לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי על העבודה שביצע. הממשלה לא תקבל את העבודה לפני שיוגש החשבון לידיה.
16. הספקת מים לבנייה כולל תשלום בעד מים אלה, מד מים לצורך זה והחקנה קו מים זמני (אינו כולל כל תשלום המהווה חלק מאגרה להספקת מים קבועה) תהיה על חשבון הקבלן.
17. הכנת דרכים זמניות הדרושות תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבוננו הוא.
18. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צריף שימש כמשרד למפקח מטעם הממשלה.
19. על הקבלן לבקר במקום העבודה ולהכיר את טיב הקרקע, את הגישה למקום הכבישים הקיימים בשטח, את השטח הפנוי ואת כל יתר הגורמים העלולים להשפיע על ביצוע העבודה.
20. על אף האמור בפרק א' סעיף 8, ימציא הקבלן לממשלה להבטחת מילוי ההתחייבויות על פי החוזה ערבות בנקאית או ערבות של חברה בטוח להנחת דעתה של הממשלה ובנוסף שנקבע על ידה. סכום הערבות יהיה בהתאם לאמור בפרק א' סעיף 8.

Handwritten signature

1. The first part of the report is devoted to a general description of the work done during the year.
2. The second part contains a detailed account of the results of the experiments carried out during the year.
3. The third part is devoted to a discussion of the results obtained and to a comparison of them with the results of other workers in the field.
4. The fourth part contains a summary of the work done during the year.
5. The fifth part is devoted to a discussion of the results obtained and to a comparison of them with the results of other workers in the field.
6. The sixth part contains a summary of the work done during the year.
7. The seventh part is devoted to a discussion of the results obtained and to a comparison of them with the results of other workers in the field.
8. The eighth part contains a summary of the work done during the year.
9. The ninth part is devoted to a discussion of the results obtained and to a comparison of them with the results of other workers in the field.
10. The tenth part contains a summary of the work done during the year.
11. The eleventh part is devoted to a discussion of the results obtained and to a comparison of them with the results of other workers in the field.
12. The twelfth part contains a summary of the work done during the year.
13. The thirteenth part is devoted to a discussion of the results obtained and to a comparison of them with the results of other workers in the field.
14. The fourteenth part contains a summary of the work done during the year.
15. The fifteenth part is devoted to a discussion of the results obtained and to a comparison of them with the results of other workers in the field.
16. The sixteenth part contains a summary of the work done during the year.
17. The seventeenth part is devoted to a discussion of the results obtained and to a comparison of them with the results of other workers in the field.
18. The eighteenth part contains a summary of the work done during the year.
19. The nineteenth part is devoted to a discussion of the results obtained and to a comparison of them with the results of other workers in the field.
20. The twentieth part contains a summary of the work done during the year.

מוסכם בין הצדדים כי משרד השיכון ישלם באופן ישיר את התשלומים לקרן בטוח של הסתדרות פועלי הבנין ע"ה הקבלן. הסכום שינוכה יועבר לקרן בטוח של הסתדרות פועלי הבנין והושבון הסופי יסודר ישירות בין הקבלן לבין קרן בטוח של הסתדרות פועלי הבנין.

הקבלן חייב לשלם את המיסים הנדרשים ע"י מוסד לבטוח לאומי וכדומה.

התשלומים ע"ה הסבות טוציאליות אחרות יסודרו על ידי הקבלן.

הקבלן חייב להגיש לקרן בטוח של פועלי הבנין בכל חודש ושיטת סכר העבודה, בין בעבודה יומית ובין בעבודה קבלנית שתכלול את שם המנהל, מקום מגוריו ושכרו, במקרה של עבודה יומית, או שם ראש הקבוצה, מקום מגוריו והיקף התשלום הכללי במקרה של עבודה קבלנית.



א. עבודות עפר	1.				
חפירה למקלט לפי הנחיות הממונים בחכנית. הכמויות המדידה בהתאם לקומת החפירה הממונת בחכנית ולפי מידות היצוגיות של בטון רזה. העומק לב הקבלן כי החפירה הממורה בטעוף זה כוללת גם חפירה לבדורה, העלות שנה. במידה ובוצעה חפירה מעל הממונת יטלט הקבלן את העמק בבטון רזה על חשבו. על הקבלן לסלק לכל מקום סחוט, במחיריות את עומדי החפירה.	30	185.2	15.-	2,778.-	
ב. עבודות בסל					
כל הממונים לפי המעורר במפרט הכללי למקלטים אלה אם צוין אחרת.					
1. יציקת בטון רזה בעובי ממוצע של 5 ס"מ מוחת לרצפת המקלט ורצפת בור איסוף השמים.	20	58.43	12.-	701.16	
2. יציקת רצפת המקלט בעובי 20 ס"מ כולל רצפת בור איסוף השמים ורצפת המעורר. המדידה לפי מידות היצוגיות של הרצפת. המחיר כולל גמר רצפת עם החלקה	20	57.23	80.-	4,578.40	
3. יציקת קירות של המקלט ובור איסוף השמים בעובי 35 ס"מ. המדידה בין רצפת והקרה. המדידה נמו במדירה בלוח של פחית.	30	18.34	380.-	6,969.20	
4. כנ"ל, אבל בעובי 30 ס"מ כולל חדר מדרגות וחל גמר ויציאת חדר	"	21.74	370.-	8,043.80	
5. כנ"ל, אבל בעובי 20 ס"מ	"	1.70	400.-	680.-	
6. כנ"ל, אבל קיר בעובי 10 ס"מ	"	0.06	500.-	30.-	
7. יציקת הקרה המקלט בעובי 40 ס"מ. המדידה לפי מידות היצוגיות של הקרה. המחיר כולל הקמה שמועים והחלקה במפורט	"	17.36	350.-	6,076.-	
8. כנ"ל, אבל בעובי 30 ס"מ כולל הקרה ומורט. חדר מדרגות ויציאת חדר	"	5.33	330.-	1,758.90	
9. יציקת הקרה בעובי 20 ס"מ מעל את היזורים וסיבון. ומורט ממוצע בחדר מדרגות	"	1.32	350.-	462.-	
10. חשוקה והקמה מדרגות פרומיות של בטון במידות 18/33/88 לפי פרט. המחיר כולל ברזל	חת	14	20.-	280.-	
11. יציקת מנחמי בטון אחתים למדרגות במידות 30/90/6 לפי פרט בחתך מדרגות ט" 1 ו-2	חת	2	60.-	120.-	

*/.

Handwritten signature

12	עמיתת אנור איורור בבטון לפי המפורט בחכמית	בשלמות	800.-	80.-	80.-
13	היצוע הגבחה למטלת ב"ש לפי המפורט בחכמית	"		80.-	80.-
14	העמיתת רצפת המקלט, רצפת בור תת איטוף טמכית לפי הספציפיקציה במפורט הטכני הכולל 3 מריחות וריקפת זכוכית מוויגה עם טיב זכוכית בין המריחות הראשונה והשנייה ובכיוון המון בין מריחות שני לשלישית. המחיר כולל מריסת שכבה גיר מול 3 מליי על החשימה	20	56.18	13.-	730.34
15	כנ"ל, אבל לקירות המקלט והבורות כולל שכבה פיה צמנה בעובי 10 ס"מ. המחיר כולל עבוד בטיט אמולטית במקומות יציאת הענרת מהקירות	20	93.76	30.-	1,875.20
16	עבוד רולקת בטיט אמולטית (מלינקוט) (או אסקוט) עם מריחה עד לגובה 40 ס"מ כמני במון רוח	ס"מ	29.6	9.-	266.40
17	טיוד כל קירות וחלקה המקלט 3 טמכית כבצע לבן כולל יציאת חרות	בשלמות		350.-	350.-
18	אספקה והתקנת ברזל עגול רגיל לזיון הבטונות. המחיר כולל 2 ג'יקוי, חתוך, כחוף והרכבה. המריחה נמו לא יחשבו במסל קוצים רוחבים ו"כמאות"	ק"ג	3170	2000.-	7,340.-
19	אספקה והתקנת של פצועת מ.וי.טי. לפי פרט בהחשפה יציקה בין רצפת וקירות	מ"מ	28.30	20.-	566.-
20	הדבקת לוחות פוליאסטרין מקבץ (רצועת "קל-ק") בעובי 5 ס"מ על קירות חוץ של המקלט כולל עטימות אנור אור	20	94.38	16.-	1,510.08
21	עבודות סימון במקלט לפי מוסף 2 של הב"א	בשלמות	-	150.-	150.-
22	העמיתת רצפת המקלט לפי הספציפיקציה במפורט הטכני הכולל 3 מריחות וריקפת זכוכית מוויגה עם טיב זכוכית בין המריחות הראשונה והשנייה ובכיוון המון בין מריחות שני לשלישית. המחיר כולל מריסת שכבה גיר מול 3 מליי על החשימה	20	56.18	11.-	618.18

ג. עבודות מסגרות

כל עבודות המסגרות כוללות גביעה בשתי שכבות מנן. אחת בית המלאכה ושמה עם השלמה עבודות הבניה במקלט לאחר ג'יקוי מטיירי בטון ולמלון, ואח"כ שתי שכבות כבצע טמן בגוון אפור. ולוחות הלחץ המוצמנת לפי פרטי הב"א והורכבה כמון עבודות לפני יציקת קירות הבטון. הנוסח למסמך יהיה מפורט באושרה ע"י הב"א.

1.	אספקה והתקנת של דלת חוף למתח 91/200 לפי פרט הב"א	מ"מ	1	1550.-	1550.-
2.	אספקה והתקנת של דלת נז למתח 91/200 לפי פרט הב"א חת"	מ"מ	1	1550.-	1550.-

3	אספקה והתקנה של דלת חדף למח 60/185 לפי פרט חב"א עם סידור נעילה	חמ	1	1300.-	1,300.-
4	דלת אקוסטית לפתח 100/190 לפי פרט חב"א	חמ	1	1100.-	1,100.-
5	דלת פח לב"ש לפי פרט	"	1	300.-	300.-
6	הספקה והתקנה של חלון מלוח לפי פרט חב"א לפתח 80/60 כנף 15 מ"מ מלוח	"	1	700.-	700.-
7	אספקה והתקנה של שער כניסה 120/220 לפי חכניה סט' 4	"	1	500.-	500.-
8	אספקה והתקנה של הריס פח למח 80/60 לפי פרט בחכניה סט'	"	1	150.-	150.-
9	אספקה והתקנה של "מוביל" בחדר מדרגות לפי פרט בחכניה סט' 4	בשלמות		200.-	200.-
10	אספקה והתקנה של סנכה לחא גרשור 90/25 לפי פרט בחכניה סט' 4 עקובנה בזמן תיביק	בשלמות		120.-	120.-
11	אספקה והתקנה של אגור 8 לפי פרט חב"א כולל גומי חלג' ברניט				
	א. באורך 45 ס"מ	במחיר	2	230.-	460.-
	ב. באורך 40 ס"מ	"	1	230.-	230.-
	ג. באורך 30 ס"מ	חמ	1	205.-	305.-
12	כנ"ל, אבל באורך 240 ס"מ עם ברך חלג' גומי ובסר עליון לפי פרט	"	1	340.-	340.-
13	כנ"ל, אבל באורך 3.20 מ'	"	1	360.-	360.-
14	אספקה והתקנה של אגור 4 לפי פרט לחץ באורך 30 ס"מ	"	1	100.-	100.-
15	ספק פח 3 מ"מ לפתח 50/20 לפי פרט	"	1	80.-	80.-
16	סכרת 12/90 מזוינת 20/2 עם רשת גיירוס חוט 2 מ"מ חור 1/2 לסבירה פחת סחת למדרגות סט' 1 ו-2 המחיר כולל התקנה לסבירה פחת סחת למדרגות סט' 1 ו-2 המחיר כולל התקנה סחת סחת למדרגות סט' 1 ו-2 המחיר כולל התקנה	"	2	100.-	200.-
				9,445.-	
				סה"כ העברה לדרך וסוף	

ד. עבודות שרשרת וביוב

כללי: כל העבודות מתבצעות על הקירות עם מעברים בקירות פנים ועבודות טוכניות בבטון בקירות חוץ. התקנת המגירות יבוצע ויבדק בלחץ לפי הנדסאות מ"י. מחירי הנק" הסניטריות כוללים: שרשרת הצנרת הדרושה על כל אביזרים, תמזרות, כיסוי, תצבות עגונות וסמיכות ועמידות בבטונים. צביעת חלקים גלויים, חבורים למטרות חסימה ולשרשרת הביוב עד לכור אסוף שאבים, חלקים הסניטריים, המרמטורות והברזים יהיו משיכות מסובכות מחודשות ודוגמה מפורטת ע"י המחנוד. כן כוללים המחירים חבור למקור מים שימבט במרחק כ- 5 מ' מהנקלס ברז ראשי פנימי וברז ראשי גומף בכניסה לבנין כולל שוחה עם טכטה לפי שיש, גימון כל צנרת הביוב בחוף האדמה, מחסה לרצפת הנקלס, לפי המפורט.				
1.	קטרת רחצה מחדש לבן סוג א" חיסוט "נרקיס" עם ברז פנומה כרום למים קרים	חמ"	1	520.-
2.	התקנת והתקנת של כיור זעיר עם סיפון כרום וברז כרום מחובר למערכת המים והכיור לכור אסוף שאבים	"	1	520.-
3.	חללה מנורית לב"ט סוג א" עם פנטף זרם וסאחום רצפה	"	1	700.-
4.	קומה" של מנה מקלחת עם ראש חזות שרץ סניטור וברז גומף המופעל ע"י משיכה בערשית. ברז דלי סניטור ומחסום רצפה מקומית בקוטר 4" עם טכטה שרצה נחושת. המחיר כולל עבוד שפועי התקלחות במחון, פנקס בשון לפי מים וצנור 1/2" לויילון	בשלמות		500.-
5.	צנור חויר טמלרת 3" מתא אסוף שאבים עד 50 מ"מ מעל פתלס התקרה העליונה. המחיר כולל כובע נח עם רשת למי מים	בשלמות		350.-
6.	אספקת והתקנת של מערכת צנורות להוצאת מים ולוחין כולל חבור משיכה וצנור מניקה מלג"מ, ברז 3" מנחושת, ברכיים ברגים, אטמים ועל האביזרים הדרושים, הכל לפי תכנית 3/59/צ. צנור מניקה עד ח.ב.	בשלמות		1,200.-
7.	אספקת והתקנת של מנאבה יד 3. מוצרת המחיר "פלצד" או כל מנאבה אחרת שווה שרץ מוצר המפורט ע"י התקנת ראש חמ"מ. המחיר כולל אובגים, ברגים ואטמים, רק מחיר	בשלמות		1200.-
8.	מחסום רצפה 4" עם טכטה מוצר נחושת	"		150.-
9.	ח.ב. סנדרטיים 60" עם טכטה סנדרטי. המחיר כולל: המוצר אספקת והתקנת כולל עבודים בחוף המיבט. רק מחיר	חמ"	1	180.-
10.	בור רקב סנדרטי סיום 150/90/100 כולל אביזרים וטכטה. כמו כן כולל המחיר תמזרת ואביזרים לעבודות הביוב. רק מחיר	בשלמות		900.-
11.	עבודות ביוב 4" מאטמט. המחיר כולל תמזרת רשור, שאם הנחת, וכיסוי, המדידה בעל. רק מחיר	מט	8.0	40.-
12.	קידוח משיכה בקוטר 70 מ"מ לעומק 12.0 מ" עם טכטה בחוף ומילוי חצץ עביבן, כן כולל המחיר טכטה בעון, חבורים וכד". רק מחיר.	מט	12.0	70.-

13. אספקת ביכל מי.וי.סי. או אספקת למים. הכוזה
של 150 ליטות, עם מכסה וברז להכנסת מים ממערכת
האיוסמפלגית, כולל מחזן מלוח להקפדה למי מרש
ומקץ ניקוי בתחמית המיכל.

500.- 500.- בטלנות

14. מכסה ב.ב. 50 ק"ג עוליים פרוחים בגויז לבזר ששנים "

150.- 150.-

4,590.-

טח"כ- העברה לרף רכז

ה. שנגות (במקום זה לתת רק מחירי יחידה)

1. חציבה למקלט בבליים סבניים, הכל לפי המעורר
א, 2. חסידות האושר במקום ע"י המקנה

70.- 70.- 1.0 30

2. הנחה על מחיר החציבה עבור איסור שבוס באושר
נאץ

10.- 10.- 1.0 30

80.-

טח"כ- העברה לרף רכז

עבודות חשמל (ראה הפרוה כלליות ומפרט סכמי
בהכניה חשמל)

1. מקבר לכבליים ומוליכים למי החכניה כולל בגור
מים מבולבן סופות ומקשים. קומפלט

200.- 50.- 4 חת

2. נקודות מאור כמצויין בהכניה כולל גוף האורה
מוגן מים כגון: ד.י.ג. 1112 בית סנורה ורטיקל
סנורה ליכזן כנדרש כיסוי זכוכית ורשת סגן
קו הזנה עד ללוח הראשי סנורות מריכף ומוליכים
בחתך, מסיק זרם. קומפלט

140.- 70.- 2 חת

3. נקודת מאור כמצויין בהכניה כולל גוף האורה
מוגן מים כגון: ד.י.ג. 1112 בית סנורה ביונס
(מחזק המוחזק ככלי רכב) גורה ליכזן 12 וולט
כיסוי זכוכית ורשת סגן. קו הזנה עד ללוח הראשי
סנורות מריכף בחזק יציקת המכונן. מוליכים
בחתך בחזק ומסיק זרם. קומפלט.

630.- 70.- 9 חת

4. תוספת עבור מ"ז סטורין מחליף למקבל המופקל ע"י פני
מסיקים. קומפלט

90.- 90.- 1 חת

5. בית מקע סטורין "וקה" 10 א" עם מכסה קמיצ
כולל קו הזנה עד ללוח הראשי סנורות מריכף
ומוליכים בחזק בחזק, קומפלט

210.- 70.- 3 חת

6. מעבון חשמלי 12 וולט לזרם ישר וזרם חילופין במינס
בלי מוחזק בחזק המקלט כולל הזנה סלוח ראשי
כולל לחזק למעבון מוחזק כנגיסה ומוליך בין
הלחזק למעבון 0.6 סמ"ר למחות קומפלט

120.- 120.- 1 חת

7. לוח חשמל ראשי -

א. מכנה מוגן מים כולל שלוש חלקי קוד ואביזרים
קומפלט מרש לחלקים המפורטים

250.- 250.- 1 חת

				ג. מ"ו בוחז' דו קטבי 3 סבבים + הספקה
100.-	100.-	1	חמ"	25x2 א" 380/ וולט
100.-	100.-	1	"	ג. מ"ו דו קוטבי מחליף 25x2 א" 380 וולט
				ד. מ"ו דו קוטבי מחליף עם הספקה 20x2
80.-	80.-	1	"	המפר 12 וולט ז"ס
120.-	30.-	4	"	ח. בית נחיר סיניסטורי עם נחיר 1 אמפר
120.-	40.-	3	"	ו. בסיס לנורה סימון עם המריב 3003
42.-	14.-	3	"	ז. נורה סימון ניאון 250 וולט 14
				ח. האמ"ח חד סטוי מיימוס ל או לורט קטר עד 5 קילומטר
260.-	20.-	13	"	ט. טמאי 230/12 וולט 250 ו"א פחוצה סטורית
180.-	180.-	1	"	י. סומט דו קוטבי חד סטוי מיימוס 10
40.-	40.-	1	"	יא. המפרטמפר 0-30 אמפר "אדיו"
40.-	40.-	1	"	יב. וולטמפר 0-250 וולט "אדיו"
150.-	150.-	1	"	יג. קבל לסימור סקסס חוספס חד סטוי 0.5 קוא"ד
20.-	20.-	1	"	יד. המקנה הלוח קוטמלט
300.-	300.-	1	"	15. סערכת אומקת חרס זרט יסר לפתקן החשמל כמפורט:
				א. מצבר מיימוס כלי רכב 12 וולט 35 אמפר סקוט פחוצה "סנפ" או "וולקן" כולל קוטמס החתוכיות וקו חיבור ללוח ראשי קוטמ
200.-	100.-	2	"	ב. כן למצברים סקסס או סחורס אחר מותמס ומכונן במצי אכילת חוספס
50.-	50.-	1	"	ג. סקסס אוטומטי למצברים הנ"ל עם יצוב סחח בהתמס למצב סעינת המצברים. סחח כניסת 230 וולט רסח ח"ח, יציאת 12 וולט 10 א" כולל קוטמס חיבורים מותמס דגם "אורס" או "סבא" כולל כמל חיבור למצברים (קל חטיח). קוטמלט
				ד. צנור סגולבן 2 1/2 לכניסת זיגת חברה החשמל בחור סרוסיל חקלה עם סקס בקסח הצנור בהתמס למכניח. קוטמלט
250.-	50.-	5	סח	9
				10. המיקה ראטיח לפתקן החשמל :
				א. חיבור המיקה בין צנור הטיס ולוח החשמל במוליך 4 סמ"ד קוטמלט
100.-	100.-	1	חמ"	ב. חיבור בין זרון המבנה לנקודת המיקה ע"י מוליך קוטמלט 25 סמ"ד סבורד מ.וי.ט.י. למי סרס בהכניח קוטמלט
				ח"ח 150.- אלקרינטיסח.
				11. כל עבודות המערים הנורטיס עבור סחח וחבור זיגת חברה החשמל בהתמס למרטיס והוראות של חברה החשמל. קוטמלט.
150.-	160.-	1	"	
3,952.-				סח"ב- מעכרה לרף רכוד

Handwritten signature

סקלט ל/59/ר - מהירות 1972

דף רכון

2,778.-	-	סה"כ לעבודות א
43,397.48		סה"כ לעבודות ב
9,945.-		סה"כ לעבודות ג
4,590.-		סה"כ לעבודות ד
80.-		סה"כ לעבודות ה
<u>3,952.-</u>		סה"כ לעבודות הסל
64,242.48		סה"כ לכל הסקלט
(-) 1,384.84		הנחה בסכום 2%
<u>62,957.64</u>		
<u>2,580.64</u>		הנחה מוסכמת 4.1%
60,377.-		
<u>11,471.63</u>	19% 30/6/73-12/72	הוספת יוקר
<u>71,848.63</u>		
<u>14,369.73</u>		הוספת מקום 20%
<u>86,218.36</u>		
<u>2,781.64</u>		שונוות והוספת יוקר במסך עבודה
<u>89,000.00</u>		

שח/

אגף לבניה כשרית

28.8.73

3511/טנג/915

לכבוד
מר י. ינאי
חל - אביב

א.נ.י.

הנדון: הקמת מקלט ל/59 במרכז גושי מיתחת רמת

נא לגשת לביצוע הקמת מקלט ל/59 במרכז גושי מיתחת רמת בהתאם לחזרה
39/46290/73.

אבקשך להחקיר עם מהנדס אזור הערבה וסיני מר זיידה לקבלת הסימון ויתר
פרטים.

תאריך התחלת העבודה 9.9.73.

מכבוד רב,

י. רוסיאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הפגב

הערות:

מר גלויברמן - שכונת ח"א
מר אביבי - שכונת ח"א
מר בלף - שכונת ח"א
מהנדס אזור הערבה וסיני
חבל הנגב ולכיש
קצין גמ"ר מקוד המרכז
מר טרליוק
מר מוסטקי
מר ש. אורבך

יר/רב

מדינת ישראל - משרד השכון

התחזית הכלכלית/ממשל/מ

החזית עליונה חדשה

תאריך

2.8.73

מספר	חזוה
9039/46290/73	

3511 L

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית

נ (ניס) מסג 16.8.73

מחוז הנגב

אל: מנהל האגף להנדסה

מאת: סגן המנהל הכללי

נא להפעיל חזוה בנייה

במקום: מרכז גרמי מיתחם רפ"ח

ע"י פר"י ינאי זרן הנבחר 74 ח"א

ערך החזוה		פ י ר ו ט ה ב נ י ה
לירות	אג'	
90,000	---	בקלס ל/59
90,000	---	סה"כ

להלן המיון התקציבי:

ל"י _____ 90,60,920

ל"י _____

ל"י _____

ל"י _____ סה"כ

מיום

26.7.73

350/73/מ/416

לוטה: 1) מכתב האגף לבנייה כפרית מס'

2) הנמקה למסירת העבודה לקבלן.

3) רשימת כמויות ומחירים.

ב ב ר כ ה,

ש. אבני
סגן המנהל הכללי

העתיקים:

מר א. גלויכרמן, מנהל האגף לבנייה כפרית

מר י. מרגלית, ממונה על אכלוס ומבני צבור במושבים

מר א. כלף, ממונה על חוזים ומכרזים

"טפחות" בנק משכנתאות לישראל בע"מ, רח" הלני המלכה 9 ירושלים

אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית, ת"א.

מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז

עוזר מחוזי לאכלוס ומבני צבור

ג ז ב ר ו ת.

פר ג. אביבי, ממונה על עליות חדשות.

1973

3511/

אגף להכניה בפריז

28.8.73

3493/טנג-923

לכבוד

מקור מרכז

ח.ב.מ.ר

פ.ד.מ.

הנדון: אזור מקלטים - מניין (נחיש הקטרה)
מרכז גיטי פתחם רפ"ח.

רפ"ח מועמים עם סקיצה לאזור מקלטים ביישובים חב"ל,
במרכז מניין מקלט ל-99
במרכז גיטי פתחם רפ"ח ל-59

בבקשתם לחסר ולהחזיר את המסמכים בהקדם על מנת שיוכל
להתחיל בביצוע.

במבד רב,

י. רוטאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז חגלב

החתימה

מר זיידה - מהנדס אזור ר.ב.

מועב מניין

מועב מדוח

טנג/3511