

ת ק הארכיב

מדינת ישראל

# משרד השיכון

הקדמות  
9590-46

בנק נסי  
9596-5

סמל: קרית-אריז (אבול) 9596-5

הנושא: דולק ניקול

נפתח ב 40 1

נסגר ב



שם תיק: קרית ארבע (חברון) - ביוב וניקוז

גל-4/4948

מזהה פנימי:

מזהה פריט: 000qc3

כתובת: 2-105-8-6-9

תאריך הדפסה: 19/07/2018

סמל: קרית-אריז (אבול) 9596-5  
הנושא: דולק ניקול

באר-שבע, רחוב הרצל 97, טלפון 75477

אשרת' בע"מ

יעוץ, פקוח ותאום

באר-שבע, כג' בתמוז תשל"ה

## הפרויקט קריית ארבע - שלב ד'

2.7.1975

ביום מאסף

בנושא

דיון מס' 187

26.6.75

תאריך

משרד השכון הקריית תל - אביב

שנערך ב

נוכחים:

ה"ה:

גברת גינה הלפרן - משרד השכון הקריית תל - אביב

גלוטר - חברת "סניט"

קנטרובסקי - חברת 'אשרת'

זלוטניק - חברת 'אשרת'

9526-5

ד"ר. י. חסון

| מס' .. | הסעיף        | החלטה                                                                                                                                                                        | לטיפול |    |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|        |              |                                                                                                                                                                              | תאריך  | שם |
| 1.     | כללי         | נערך דיון בנושא ביום מאסף לשלב ד'.                                                                                                                                           |        |    |
| 2.     | הערוך לחכנון | מר גלוטר הציג החכניה בהתאם להנחיות שנמסרו לו ולשנויים שנעשו בפתוח. החכניה נחקבלה עם הערה אחת:<br>- גן הילדים ומקלט מספר 6 יחוברו לביוב כללי ולא דרך הביוב הביתי של בנין 403. |        |    |
| 3.     | טכום         | מר גלוטר יכין חכניה עקרונית של גאוטרית הקוים ויעבירה "לאשרת" ולמשרד אטא-גור לצורך חכניה תאום שירותים.                                                                        |        |    |

תמונה לנוכחים ו' ה"ה: בן-ישי משה"ש ירושלים,

אברמוביץ-משרד השכון ירושלים  
דו"ה - משרד השכון ירושלים.

מועד הישיבה הבאה:

הצהרה

מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

| מס' תעודת זהות | שם | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות |
|----------------|----|----------------|----------------|
| 1.             | שם | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות |
| 2.             | שם | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות |
| 3.             | שם | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות |

מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

א' ק' 7/2

באר-שבע, רחוב הרצל 97, טלפון 75477

אשרת בע"מ

יעוץ, פקוח ותאום

באר-שבע, כ"ח בשבט תשל"ח

9.2.1975

# הפרויקט קרית ארבע

9526-5

דיון מס' 149 בנושא תאום מערכות שלב ד'

שנערך ב משרד אדריכל גבירצמן תאריך 6.2.75

נוכחים:

ח"ח: בינה הלפרין - משרד תכנון ח"א

יצחק לוי - משרד גור - אסא

בורכרג - מחנכט חשמל

פרוכטר - אדריכל נוף

תורג'מן - משרד בגבירצמן

קנטרובסקי - חב' אשרת

| מס' ד' | הסעיף                | החלטה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | לסיכום                                                                             |
|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| שם     | תאריך                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
| 1      | כללי                 | נערך דיון כללי בנושא המערכות וסוכמו עקרונות הנוחות הקוים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |
| 2      | לוח זמנים לגמר תכנון | א. משרד פולק פרוכטר יעביר סמי אורגינלים של תכנית הפיתוח ליועצים.<br>ב. גבי הלפרין חסיט תכנון תביוב לבצוע ותעביר סמי אורגינל שיכלול את מערכת תביוב למשרד גור אסא<br>ג. משרד גור - אסא יתכנן קו המים ויעביר סמי אורגינל חולל את קוי המים ותביוב למר בורכרג.<br>ד. מר בורכרג יתכנן קוי החשמל ותקשורת ויעביר סמי אורגינל שיכלול את קוי המים ביב חשמל ותקשורת למשרד אסא-גור.<br>ה. משרד גור - אסא יבקר בתכנית הכוללת, יבצע תחכים בתצטלבויות הקוים, תחכים אופייניים, כל הפרטים יהיו לבצוע.<br>ו. כתבי המניות למערכות יערכו לפי התקצאות המסוכמות.<br>ז. בכל שלב יועבר העתק לזריעת משרד אשרת. | 9.2.75 פרוכטר<br>23.2.75 הלפרין<br>6.3.75 יצחק לוי<br>בורכרג<br>לוי יצחק<br>יועצים |

תפוצה לנוכחים ו- ח"ח: ש. כתן, בטט, אנגל, טפנר

מועד הישיבה הבאה:



9526-2

14 ינואר 1975

לכבוד

מר צ. אורן,  
מנהל האגף לתכנון והנדסה,  
משרד השיכון,  
רח' ד' - הקריה,  
תל - אביב.

הנדסה  
ד"ר  
שקד  
מספר  
73/11/124/.1.2

תאריך

מספר

1975 בינואר 9  
תשל"ה בטבת כ"ו

73/11/124/.1.2

א.נ.,

# הנדון: - קריית - ארבע.

בהמשך לשיחתנו מיום 7.1.75, אנו מעלים בראשי פרקים מספר נושאים המחייבים הסדר:

1. טפול בבעיות כלליות - בזמנו ביקשנו ממר אולניק להסדיר לנו הזמנה לטפול בנושאים כלליים שלא היו חלק מהכנת תכנית המתאר (כגון ועדת חבורון, אתורים מיוחדים, בעיות תאום עם מוסדות ממשלתיים שונים). לאחר מכן העלנו הנושא בפני מר דרכסלר (העתק מכתבנו מצורף בזה).
2. להסדיר המשך עבודת תכנון המתאר אם בדרך סיום ההזמנה הקיימת והפעלת הזמנה חדשה, או בכל דרך שהיא.
3. טרם קיבלנו מענה למכתבנו בחתימת מר גבירצמן ובחתימתי מתאריך 1.7.74 אשר העתק ממנו העבר אליך (העתק מצורף בזה).

אודה לך על טפולך.

בכבוד  
ש. שקד  
רב,

פנ/

0000000000

0000000000

0000000000  
0000000000  
0000000000  
0000000000  
0000000000

0000000000  
0000000000  
0000000000  
0000000000  
0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

- 0000000000
- 0000000000
- 0000000000
- 0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

לכבוד

מר יהודה דרכסלר,  
שיכון ופתוח לישראל,  
דרך פתח-תקוה 98,  
תל - אביב.

א.ב.,

3 ביולי 1974  
י"ג בתמוז תשל"ד

הנדון: - טפול בבעיות כלליות של קרית-ארבע.

בהמשך לשיחתנו בענין הטפול השוטף בבעיות המתעוררות בקרית-ארבע, שאינן  
נכללות במסגרת הזמנות התכנון שקיבלנו, אנו מבקשים להסדיר לנו הזמנת תכנון  
עבור התקופה אוגוסט 1970 עד מרץ 1974. בתקופה זו הקדשנו 30 ימי עבודה  
מלאים לטפול בנושאים שונים. כן בצענו 30 נסיעות מיוחדות תל-אביב-קרית-ארבע  
וחזרה - כ-200 ק"מ כל נסיעה.

נראה לנו לסביר לחשב יום עבודה בממוצע לכל התקופה ב- 300 ₪ ליום.  
הוצאות הנסיעה תחושבנה על פי המקובל.

אודה לך על טפולך.

רב,

בכבוד

שקד

ש.

פנ/

תל-אביב, 1 ביולי 1974  
י"א בתמוז תשל"ד

לכבוד

מר שמריהו כהן,  
משרד השיכון,  
רח' בן-יהודה 23,  
ירושלים.

א.נ.,

הננו מתכבדים להודיעכם כי מאז יום 31.3.74 אנו הפסקנו את השתוף  
בינינו.

בחלוקת הפרוייקטים שהיו בטפול משרדנו סוכם בינינו כי אדר' גבירצמן  
ימשיך הטיפול במסגרת משרדו - א.גבירצמן, אדריכל בע"מ - בפרוייקט הבא :  
בנייני מגורים בקרית-ארבע - שלב ד' ושלב ה';

אדר' גבירצמן יהיה אחראי כלפיכם לקיום כל ההתחייבויות אשר השותפות -  
א.גבירצמן-ש.שקד, אדריכלים, או מר ש. שקד קיבל על עצמו כלפיכם.  
יתרת הכספים המגיעים בגין הפרוייקט הנ"ל, והזמנות נוספות בגין  
פרוייקט זה, במידה ותבואנה, תוצאנה על שם א.גבירצמן - אדריכל בע"מ.

נודה לכם באם תאשרו לנו בחוזר הסכמתכם כי מר א. גבירצמן ימשיך לטפל  
בפרוייקטים הנ"ל וכי השותפות א.גבירצמן-ש.שקד, אדריכלים ומר ש. שקד  
משוחררים מכל אחריות והתחייבות שהיא כלפיכם.

בכבוד רב,

א.גבירצמן-ש.שקד



העתק: מר צ. אורן, מנהל אגף לתכנון והנדסה, משה"ש, הקריה - תל-אביב  
מר בר-און, מנהל מחוז ירושלים, משה"ש, רח' בן-יהודה 23, ירושלים  
מר קלמן פורת, חברת "אשרת", רח' הרצל 97, באר-שבע

פנ/

משרד השיכון  
אגף חכנון והנדסה  
הקריה, תל-אביב  
טל: 269211

י"ט בשבט תשל"ה  
31 בינואר 1975

9526-5

אל : מר ט' פאר - כאן

הנדון: קריה ארבע - חכנית ביוב לשלב ג

וצ"ל מופברים אליך 6 היקפים לבצוע רשת ביוב לשלב  
ג<sup>2</sup>.

- כל תיק כולל:
- (1) חכנית ביוב
  - (2) תח' לאורך
  - (3) רשימת כמויות
  - (4) חנאים טכניים לבצוע עבודות ביוב
  - (5) טטנדרטים לבצוע.

האומדן ההקציבי לבצוע העבודה הוא כ-90.000 ₪.

ב ב ר כ ה ,

נינה הלפרן  
מהנדס מים וביוב

עומקים  
משרד "אשרת", רח'  
הרצל 97 ב"ש

מר שמריהו כהן - ס/מנהל מחוז ירושלים  
מר ח' רון - מנהל מח' טכנית - מחוז י-ם

משרד השיכון  
אגף תכנון והנדסה  
הקריה, תל-אביב  
טל: 269211

ח' באדר תשל"ה  
19 בפברואר 1975

9526-5

לכבוד  
מר י' לוי  
משרד גור-אטא  
רח' כצנלסון 117  
גבעתיים

אדון נכבד,

הנדון: קריה ארבע - שלב "ד"

בהתאם לפקודת הישיבה ט-6.2.75 שהתקיימה במשרדו  
של מר אלי גבירצמן, תרייני להעביר אליכם רצ"ל  
טבי אורגניזל של רשת הביוב לשלב "ד", לשם תחום  
המקורות.

המכבד רב,

נינה הלפרן  
טכנרט מיט וביוב

צוהים

מר מורג'מן - משרד אלי-גבירצמן,  
רח' יצחק שדה 34 ת"א  
מר קנטרובסקי - "אשרח", רח' הרצל 97, ב"ש  
מר ש' כהן - ט/מנהל המחוז - ירושלים

קכ' ג-א-ארבע - גוף מ'פ

ז' אלול תשל"ד  
25 באוגוסט 1974

אל  
קמ"ט מימ  
ז. גולבי  
מפ' יו"ש

הנדון: החזית בידול קרית ארבע - מבורים

ברצוני להביא לידיעתך החזית בידול בליחידות מבורים בקרית ארבע:

כיום - 234 יחידות  
ינואר 1975 - 334 יחידות  
ינואר 1976 - 704 יחידות  
סוף 1976 - 904 יחידות

הנתונים לעיל כוללים מוסדות ביבור המתייחסים ליחידות הנ"ל, אך אינם כוללים מניסיות או ישיבות העומדות להכנות לא על-ידי משרדנו.

כמו כן מחובבנות לאחר הנוכחי עוד 350 יחידות אשר יהפוך ניהול בבנייתן במסגרת אמיסיות כאביב 1975.

בשטח המחנה הצבאי נמצאות כמסגרת 350 יחידות, מתוכן יש לתויה בי כ-200 יחידות יכללו בהקציב 1975.

כידוע לך רכשה הברה מבני העטיה זכויות מימ ל-400 מ"ק ביטוח וזאת לשלב א'. ידוע לנו כי עומדים להתחיל בהקמת מבני העטיה בשלב ב', אך אין לנו מידע על כמויות המים הנדרשות לשלב זה.

לפיכך, אבקשך להכין נתונים לאספקה מימ ליחידות המבורים בהתאם לנאמר לעיל ולהודיענו על ההכנות שהעשו לפתרון הצריכה שבהחזית זו.

אני חוזר ומציין כי על מס"מ וחברת מבני העטיה להעביר לך החזית מקבילה, אם ברצונם, לצורך כמות נוספת על הכמות שרכשו.

לשם סיפול בהקציב הדרוש, נא השוואתך עד סוף ספטמבר 1974.

בכבוד רב,

שמחה כהן  
מנהל המחוז

העתק: מנהל המחוז

מנהל המח' הסכנית

גב' נ. הלפרין, אגף הכנון והנוסח ת"א

מר מאר, מסה"ט, הקריה ת"א

מחנך מימ מחוזי

מנהל קרית ארבע

מר פינצוק, הברה מבני העטיה

מר עטיה, מס"מ

שכ/דש

ח'ק ב'א'ק

ד' אלול תשל"ד  
25 באוגוסט 1974

9526-5

אל  
קמ"ט בים  
ז. גולני  
ממ' יו"ש

ח'ק ב'א'ק

הנדון: החזית גירול קריית ארבע - מגורים

ברצוני להביא לידיעתך החזית גירול ביחידות מגורים בקריית ארבע:

כיום - 234 יחידות  
ינואר 1975 - 334 יחידות  
ינואר 1976 - 704 יחידות  
סוף 1976 - 904 יחידות

הנחונים לעיל כוללים כוסדות ביבור המהותיים ליחידות הנ"ל, אך אינם כוללים מניסיות או ישיבות העומדות להכנות לא על-ידי משרדינו.

כמו כן מחובנות לאחר הנוכחי עוד 550 יחידות אשר יתכן ויוהל בבנייתן במסגרת המיסיות באביב 1975.

בשטח המנהל הצבאי נמצאות בתכנון 550 יחידות, מתוכן יש להניח כי כ-200 יחידות יכללו בתקציב 1975.

כידוע לך רכשה הברת מבני העשיה זכויות מים ל-400 מ"ק במטח וזאת לשלב א'. ידוע לנו כי עומדים להתחיל בתקפת מבני העשיה בשלב ב', אך אין לנו מידע על כמות המים הנדרשת לשלב זה.

לפיכך, אבקש להכין נחונים לאספקת מים ליחידות המגורים בהתאם לנאמר לעיל ולהודיענו על ההכנות שתעשו לפתרון הצריכה שבהחזית זו.

אני חוזר ומציין כי על מסו"מ וחברת מבני העשיה להעביר לך החזית מקבילה, אם ברצונם, לצורך כמות נוספת על הכמות שרכשו.

לשם טיפול בתקציב הדרוש, נא השווכתך עד סוף ספטמבר 1974.

בכבוד רב,

שמעון כהן  
מנהל המחוז

העתק: מנהל המחוז

מנהל המה' הטכנית

גב' נ. הלפרין, אגף הכבון והנדסה ח"א

מר פאר, מטה"ט, הקריה ח"א

מהנוס מים מחוזי

מנהלת קריית ארבע

מר פינצוק, חברת מבני העשיה

מר עטיה, מסס"ח

שכ/דש

71  
משרד השיכון  
אגף למכנון והנדסה  
תקריה, תל - אביב

י' תמוז תשל"ד  
30 יוני 1974

9526-5

לכבוד  
פר"מ, סקר-אדריכל מהכנון קריה  
רח' מנחם 8  
תל - אביב  
ארון גבאי,

הנדון: קריה ארבע - שלב ד' חכניה ביוז

מב"ל חכניה שלב ד' ובת מסומן חוזאי מאסף הביוז,  
שעליו סוכה בישיבה 23.5.74 במסדרון.

באותה הישיבה סוכה (סעיף 5), שער מרוכזר יעביר  
הוך 10 ימים השלטה חכניה חמחוז (בית הספר), כדי  
שקו הביוז יחזקן מדינה.

עד חילוס פרס בהקבלה ההשלטה הנ"ל, דבר המעכב  
חכנה חכניה מפורטות לבצוע קו הביוז.

מכבוד רב,

בינת הדרך

מהנדס מים וביוז

החתימה

משרד סולק את מרוכזר-רח' תל-מנחם 5 היטה, מב"ב חכניה  
פר בלוטר-נד' דוד חלך 21 ת"א, מב"ב חכניה  
מר ר. קנטרובסקי-אשרה, רח' חרצל 97 ב"ש, מב"ב חכניה  
מר ש. לשם-ס/מנהל האגף למכנון והנדסה משרד השיכון, ת"א  
מר ש. כהן-ס/מנהל מחוז ירושלים טח"ט ירושלים.  
מר א. קליין-מחוז ירושלים טח"ט ירושלים-מב"ב חכניה

משרד השכון  
אגף לתכנון והנדסה  
טל' 269211  
הקריה, תל - אביב

א' בתמוז תשל"ד  
21 ביוני 1974

9526-5

אלו מר א' קליין - משרד השכון מחוז ירושלים

הנדון: קריה ארבע - תכנון ביש

בהתאם לבקשה מר ש' שקד ובתאום עם המחוז, סוכס, כי יש לתכנן את  
ביוב שלב ד' בגרביטציה במידה האפשר ( במקום האלטרנטיבה של מכון  
שאיבה ) .

המאסף יתחבר לקו הנמצא ברבע בביצוע.

על מנה לאפשר חבור מאסף שלב ד', יש להעמיק המאסף הנמצא בביצוע  
בין הנקודות 110 - 106. מצ"ל תכניות עבודה לבצוע השינוי הדרוש.  
מאסף שלב ד' מתוכנן בשטחים סינימליים ומדי להברו לרשת הביוב  
יש להקטף במיוחד על דיוק בצוע שני המאספים.

לוח: סט 1 של תכניות

ב ב ר כ ה ,

נינה הלפרן

מהנדס מיט וביוב

הערות:

מר ש' שקד-רח' מצדה 8 תל - אביב  
מר שמריהו כהן-ס/מנהל מחוז ירושלים  
מר ד' קנטרובסקי-משרד אשרת רח' תרבל 97 באר-שבע-מצ"ל 5 סמים תכניות  
מר ש' לשם-ס/מנהל האגף לתכנון והנדסה כאן.

28.5.74

8608

9526-5

מר פיינמטר - נציבות המים משרד החקלאות

מר לשם - משרד השיכון

מר אלפי - משרד הבריאות

גב' בואה - השרות ההידרולוגי

ד"ר מולקטן - שרותי הנדסה בישראל בע"מ

מר בלום - שרותי בריאות יו"ש

רע"ג מו"ש

### הנדון: ביוב הברון סיכום דיון

בהמשך לישיבה שהתקיימה ב-8.2.74 וישיבה 15.3.74 החקיימה ישיבה נוספת של הועדה הסכנית לביוב. להלן הסיכום הסופי:

1. ועדה ממליצה עקרונות על שיטת הפרדה של מערכות הביוב והניקוז.
2. בהתאם מקבלת הועדה את המלצת המחנך לתיכנון מחנכי הטהור עבור שפכים בלבד.
3. הועדה ממליצה שהמשך המאסף יחונך במ כן עבור שפכים בלבד לפי חוזית לשנת אלפיים.
4. בנוסף לטידורי גלישה מי שטפונות בכניסה למחנכים יוחקן סידור דומה בנקודת החיבור בין המאסף הישן לחדש.
5. הועדה ממליצה חוכנית הביוב תהיה בשיטה ניפרדת כפי שהדבר נעשה בקירית ארבע.
6. הועדה ממליצה על התקנת מערכות ניפרדות במשך הזמן בחוף העיר, במקומות בהם קיימת מערכת אחידה (במידת האפשר).
7. הועדה רושמת לפניה שלאחר שהנושא ניבדק אין אפשרות להעתיק את המחנכים למקום אחר.
8. הועדה מאשרת את אחר מחנכי הטהור, שיטת הטהור תהיה מחנכים מאווררים בשחי דרבות אוורור. בשלב המידי מסכימה הועדה שברכת האוורור הראשונה תפעל כבריכה אנאירובית עם סיחור, במשולב עם הבריכה השניה המאווררת כפי שהוצע ע"י המחנך.
9. נישקלה אפשרות הטהור בבריכות המצוין אך בשל חוסר שטח (נידרש כ-200 דונם) והצורך באטום הקרקעית למניעת זיהום האקופר הוחלט על שימוש בשיטה הניזכרת בסעי' 8 המצריכה שטח יותר קטן.
10. המחנך פתרון הסילוק המוצע ע"י המחנך לניצול מקולחים לחקלאות.
11. ע"מ למנוע אפשרות זיהום האקופר יש צורך באטום מירבי של הבריכות כמוצע ע"י המחנך.

6-5579

[illegible]

28.5.74

8608

— 2 —

12. היות ולא נראיה אפשרות לניצול חקלאי כל ימות השנה (מבחינה גודל שטח ואפשרות אגום) יש לחכנן סילוק עודמי הקולחיה (במידת הצורך ע"י שאיבה) בנקודה בה לא קיימת סכנה זיהום האקווסר(בהתאם עם השרה החירולוגי).

בכבוד רב  
מיכה בלום  
חברות ראשי באזור  
יהודה ושומרון

מב/מא

RECEIVED  
JAN 10 1968  
U.S. AIR FORCE  
HONOLULU OFFICE

ט"ר חסידות  
אגף חסידות והנהלה  
הקריה, תל-אביב  
טל: 269211

י"ט בניסן תשל"ד  
11 במרץ 1974

9526-5

ר"ט נ טובי  
רע"נ מ"ט  
מפקדת אזור יו"ט  
ד.ב. 1147

אדון נכבד,

הנדון: ביוב חסידות

- (1) בשיחתנו הטלפונית מסרתי לך הערותי בקשר לסיכום הישיבה האחרונה, כולל הסתייגויותי מאשור הסניף ביוב חסידות.
- (2) לפני מספר ימים קבלתי את מכתבה של גב' א. מואה מס' הירד/417 מ-31/3/74 שהעקו נשלח אליך.
- (3) בין השאר מכתבה גב' מואה, כי בסידור ואין אפשרות להעתיק את אתר החקנים כמובלץ ע"י מר ד' בלעד יורש הטוב מיוחד של חסידות שיבטיח במאה אחוז שלא יהיה חלחול.
- (4) היות וסידור זה לא הבטיח לפני דהוט האקזיטר ע"י עורמי קולחים, כמיוחד בעונת החורף, נראה לי שיש לבדוק אפשרות העתקת מקום החקנים.

בכבוד רב,

ש. ל. ש.

ש' לשם  
ס/מנהל אגף חסידות והנהלה

פוסט

ד"ר י' פולקסון, י' חז-א' גנוסר, דה' יצחק שיה 34 ח"א  
ד"ר מרידן, קט"ט בריאות, מפקדת יו"ט  
מר מ' בלוט, מטה בריאות יו"ט  
מר מ' עליישר - לשכת בריאות מחוזית רמלה  
מר ש' אלמי - לשכת בריאות מחוזית ירושלים  
מר ע' שינסטר, נציבות המים, משרד החקלאות ירושלים

של/נד

ח.ר. 6581

ח' בגיוסן תשל"ד

31.3.74

הידור/417

9526-5  
74-101  
מס' תחית  
לעזר ולפועל  
pld

לכבוד

ד"ר י. פולקסון

יעקב חי - אשר גבוט

מהנדסים יועצים בע"מ

רח' יצחק שדה 34

תל אביב.

ח.ש.י.

הברון שפול בשכני העיר הברון.

מסמכים: מכתב מס' 8605/199 ט-20.8.73.

אנו מצטערים על האחר הרב במחובתנו. הסיבה לכך היא שומט עבודה במדור עקב גיוסן

הספוק של סר פלוס גולדברג דהעורי לתקופה של חודש עקב מחלה.

אנו מצטערים את חורה דפוח של הביאולוב שלנו, סר דורר בלעד, בנוסא

אנו מצטערים להשעותיו מסבי זהום האקוירס של הקבוען העליון ביחוד כאשר האחר המוצע

לבריכות במצא בואדי עם כיסוי דק של קרקע בלבד.

באם הפתרון המוצע על ידו איבנו אפשרי מבחינה טכנית אנו גדרות איטום מיוחד של

הבריכות שיבטיח במאה אחוז שלא יהיה תלחול.

כמו"כ ים לדאוג שהסדורים להשקאה בקולחים יהיו מאורגנים היטב לפני סיום המפעל.

במכוד רב,

א.פ.א.

א. פואה,

מנהל הסדור להידרולוגיה שימושית.

העמק: מר כ. פלייטסר, מ"מ מהנדס בירב ארצי סגור הבריאות.

ד"ר סובי, יו"מ, בית אל

ד"ר פרידן, קמ"מ בריאות, יו"מ.

מר מ. בלוט, מטה בריאות יו"מ

מר מ. לשם סגור השיכון ת"א.

מר מ. אלפי, לשכת הבריאות המחוזית, י-ם

ד"ר י. גולדשטיין, יחידת מז'מ, בציבור המים, ת"א.

מר מ. מייצמטר, בציבור המים י-ם.

חזרת דעת על תכנית הסדר שפכי הברון

בהתייחס לחזרת הדעת של דר' י. גריצין:

"הידרוביאולוגיה ואפידמיולוגיה של מים ביוזם באזור העיר הברון" (11/1972).

חרי הערותיו:

1. הדו"ח הנ"ל מתבסס בין השאר על עבודה טפווי מפורטת (מפת גיאולוגית בקנה מידה 1:20000), אשר בערכה פ"י י. קולסון מחה ל. "הגיאולוגיה של איזור הברון" (2/1973) וכן על עבודה טפווי מידה באיזור האתר המוצע.

2. סכומי של המחבר לגבי הסכנה לאקוויטר הקיבולת העליון באיזור הר הברון נכון. טכנת זהות זו צפויה לקדחי עין מאור, הסצויים במרחק של כ-6 ק"מ דר' מערבה לאתר, והטראביס טיטיהם מתצורת "עמיצב" מגיל קיבולת עליון. קדחים אלו מהווים את מקור האספקה הראשי לעיר הברון.

3. האתר המוצע ממוקם על גבי תצורת "ורדיט" הצבויה סלעים דולומיט קרסמית. תצורה זו מובחת על גבי תצורת "עמיצב" הדולומיטית קרסמית, כאשר השכבה החוצצת ביניהן ("כפר אול") דקה ביותר או נחטרה באיזור זה.

4. כמות השופכין השנתית המיועדת בסוף שנות השבעים תגיע ל-1 מל"ק, ואין להרשות זהות אקוויטר הקיבולת העליון.

5. עדיף אם כן למקם את האתר על גבי תצורות עליונות יותר טריטגרפית ובשלוח מוליכות גבוהה. כ-1 ק"מ דרומה מזרחית לאתר המוצע, סביב צ.צ. 162/100, מופה מחשוף קרסמית בעל מטה ברחב של תצורת בענה *Kurb III* הפ"ר הקרסמית התיכון (לפ מפת י. קולסון). עובי פרט זה מגיע לעשרות מ' והוא מכוסה כסוי של קרום בארי. יש לבדוק אפשרות טכנית למקם את האתר במקום זה, ואז מופחת טכנת החלחול והזהרות באקוויטר, וכן לא יהא צורך בדיפון הבריכות בתרמית המובאת ממרחק.

ב ב ר כ ה,

דוד גלעד.

THE STATE OF NEW YORK

IN SENATE,

JANUARY 1, 1901.

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE,

FOR THE YEAR 1900.

ALBANY:

JOHN B. LEECH, PRINTING OFFICE,

1901.

THE STATE OF NEW YORK.

IN SENATE,

JANUARY 1, 1901.

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE,

FOR THE YEAR 1900.

ALBANY:

JOHN B. LEECH, PRINTING OFFICE,

1901.

THE STATE OF NEW YORK.

IN SENATE,

JANUARY 1,

1901.

תרשומות

תאריך 23.5.1974

שלב ד' - קריית - ארבע

נושא

שמואל שקד


רשם

נינה הלפרין; פרוכטר; ר. קנטרובסקי; ו. תורג'מן; פרידה שבלסקי; ש. שקד;

מכחים

לנוכחים;

מכונה



לטמול

סוכם

הביוב יותווה כלהלן :

גבי הלפרין

פרוכטר

1. בקטע ליד המרכזיה הוא יהיה מחוץ לגבול המגרש;
2. בקטע בין הבתים 416 - 410 הוא יותווה מצד דרום לבניינים;
3. בניינים 410, 412 ו-415 יחוברו אל הביוב בגביטציה - יש לקבל את גובה תאי הבקורת בהקדם כדי שבעתיד גובה הבניינים יקבע בהתאם
4. יתרת הקו תשאר בהתאם להצעת הגבי הלפרין;
5. יש להשלים את תכנית הפתח של בית-הספר כדי שקו הביוב יתוכנן סופית (תוך 10 ימים). מר פרוכטר יעביר תכניות הפתוח למשרד שקד לשם הפצתם

94

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

מזכר

|      |           |         |         |
|------|-----------|---------|---------|
| אל:  | מכ מ. פאר | התאריך  | 10.3.74 |
| מאת: | יו"ר האפר | תיק מס' | 9526-5  |

הנדון:

דכ"ג ארבע  
תק"ג בלב לשם "ג"

כ"ג"ג 4 סלים של תבואה  
הבואה, הבהאם לנכסות.

הבכה  
נ. חתן

71

אלי גבירצמן - שמואל שקד \ אדריכלים ומתכנני ערים \ תל אביב יצחק שדה 34 \ 4-30893

תל-אביב, 17 בדצמבר 1973  
כ"ב בכסלו תשל"ד

9526-5

לכבוד


הגב' נינה הלפרין,  
מהנדסת ביוב ומים,  
האגף לתכנון והנדסה,  
משרד השיכון,  
רח' ד' - הקריה  
תל - אביב.

ג.נ.,

ק"מ אורא - ב"ח

בהתאם לבקשתך הטלפונית מהיום, רצ"ב עוזק מהסופוגרפיה ומהבינוי  
המתוכנן של גבעת המחנה בקריית-ארבע.

ל ס פ ו ל ך .

  
בכבוד רב,

אדר' ויקטור תורג'מן

פנ/

RECEIVED THE OFFICE OF THE SECRETARY OF THE ARMY, WASHINGTON, D.C. 20315

EXTRACT FROM

1. The first of the three main points of the report is that the Army is in a position to meet the requirements of the National Security Council Directive 68, which requires the Army to be able to provide for the defense of the United States in the event of a nuclear war.

2. The second point is that the Army is in a position to meet the requirements of the National Security Council Directive 68, which requires the Army to be able to provide for the defense of the United States in the event of a nuclear war.

3. The third point is that the Army is in a position to meet the requirements of the National Security Council Directive 68, which requires the Army to be able to provide for the defense of the United States in the event of a nuclear war.

4. The fourth point is that the Army is in a position to meet the requirements of the National Security Council Directive 68, which requires the Army to be able to provide for the defense of the United States in the event of a nuclear war.

5. The fifth point is that the Army is in a position to meet the requirements of the National Security Council Directive 68, which requires the Army to be able to provide for the defense of the United States in the event of a nuclear war.

6. The sixth point is that the Army is in a position to meet the requirements of the National Security Council Directive 68, which requires the Army to be able to provide for the defense of the United States in the event of a nuclear war.

7. The seventh point is that the Army is in a position to meet the requirements of the National Security Council Directive 68, which requires the Army to be able to provide for the defense of the United States in the event of a nuclear war.

72

אלי גבירצמן - שמואל שקד \ אדריכלים ומתכנני ערים \ תל-אביב \ יצחק שדה 34 \ 4-30893

1973  
תשל"ד

בדצמבר  
בכסלו

2  
ד' חל-אביב,

מס' התיק: 9526-5  
 לעיון ולפיקוח: [ ]  
 אדר תשג"ד 20.3.74  
 חל-אביב, ת"א  
 המשרד הראשי

לכבוד

מר שמריהו כהן,  
משרד השיכון,  
רח' בן-יהודה 23,  
ירושלים.

א.ג.

הנדון: - קריית-אריזע - כיווב שלב ד'.

סמוכין: מכונן מה-9.11.73

באשר לתכנון הכיווב של שלב ד' אכן נעביר לגב' הלפרין תכנית, אולם  
בכל הנוגע להתייחסותה לתכנית מתאר כללית, הרי שקיימת תכנית מתאר  
המסמנת את עקרונות תפיסת השטח, אולם כידוע לך אנו מתכוונים להתחיל  
בתכנון כללי, ועל-כן נראה לי שיש להסדיר הכיווב רק של הגבעה הראשונה  
לרבות שטח המחנה.

בכבוד  
ש. שקד  
רב,

העמק: ל- גב' נינה הלפרין, מהנדס מים וביווב, משרד השיכון, רח' ד'-הקריה, ת"א  
מר קלמן פורת, חברת "אשרת", רח' הרצל 97, באר-שבע  
מר קליין, מהנדס מים וביווב, משרד השיכון, בן-יהודה 23, ירושלים

33/



אשרת בע"מ

יעוץ, פקוח ותאום

באר-שבע, רחוב הרצל 97, טלפון 5477

# הפרויקט

קריה - ארבע - ג' 2

ד' בכסלו תשל"ד  
29.11.1973

דיון מס' 123  
בנושא תכנון  
שנערך ב מסדר אדר' שקד  
תאריך 28.11.73

נוכחים: ה"ח: שקד - מסדר אדר' שקד  
תורג'מן  
כפון - ח"ח למדידות  
קנטורובסקי - "אשרת"  
מרוכטר - אדר' גוף - נערך

מס' התקן  
לעיון ולפעולה  
9526-5  
אדר תשג"ד 20.3.74  
המשרד הראשי  
האדריכל ת"א

| מס' סד' | הסעיף | ה ח ל ט ה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | לטיפול                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| סמ      | האריך |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| שלב ד'  |       | החלט על הפעולות דלהלן:<br>- למסור לחברה למדידות תכנית העמדה ופתוח של 96 יח"ד<br>אמיסיה, משה"ב<br>- תכנית ייטורים ל-96 יח"ד משה"ב<br>- תכנית קשירה לרשת 96 יח"ד משה"ב<br>- הקצאה חדשה לאמיסיה משה"ב<br>- תכנית העמדה ופתוח של בית הספר, גן ילדים ומעון נוער<br>תימסר לחברה למדידות<br>- תכנית ייטורים לבית-הספר, גן ילדים ומעון נוער<br>- תכנית קשירה לרשת: בית ספר, גן ילדים<br>- הקצאה חדשה לבית הספר, גן ילדים ומעון נוער, תוצא<br>- תכנית כללית של שלב ד' עם גבהים של הבתים, מוסדות<br>צבור והכביש, בק.מ. 1:1250 הועבר לגב' הלפרין ומר<br>בורברג<br>- פגישה האום של המחכמים בנושא חשית השלב החקיים<br>- הנחיות לבדיקת קרקע תוזמנה אצל מהנדס דוד דוד ותעברנה<br>לה"ח ברז'יק ולויתן<br>- תכניות למכרז ל-96 יח"ד אמיסיה משה"ב תעברנה למשה"ש | שקד 2.12.73<br>כפון 9.12<br>שקד 2.12<br>" "<br>" 9.12<br>כפון 16.12<br>שקד 9.12<br>" "<br>שקד 5.12<br>" 12.12<br>כהן 12.12<br>שקד 2.12<br>שקד 9.12<br>" 12.12<br>כהן 12.12<br>קנטורובסקי 5.12<br>כפון 5.12<br>מרוכטר 9.12<br>שקד 9.12 |
| שלב ה'  |       | תכנית העמדה ופתוח תימסר לתאום לחברה למדידות<br>- תכנית כללית של השלב עם גבהים של הבתים, המוסדות<br>והכביש, בק.מ. 1:1250 הועבר לגב' הלפרין ומר בורברג<br>- הנחיות לבדיקות קרקע תוזמנה ממנהנדס דוד דוד ותעברנה<br>למשרד ברז'יק                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | שקד 9.12<br>" 12.12<br>כהן 12.12                                                                                                                                                                                                      |
| שלב ג'  |       | פגישה המחכמים לקביעת שינוי סופי של קירות תומכים<br>ליד כבישים 5,1 חקיים ביום<br>- תכנית מרטי קירות תומכים ליד הכבישים תוגש<br>- תכנית פתוח עם השינויים לכל השלב תימסר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | קנטורובסקי 5.12<br>כפון 5.12<br>מרוכטר 9.12                                                                                                                                                                                           |
| כללי    |       | מיקום וקשירה למיכלי מים בשלב ו' ימסרו ע"י                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | שקד 9.12                                                                                                                                                                                                                              |

מועד הישיבה הבאה:

תפוצה לנוכחים ר' לגב' הלפרין  
לה"ח: ש. כהן  
ח. בורברג

ת"ק

13.11.73  
7932

100/2 / 54  
15/3/74

9526-5  
13.11.73  
plb

ד"ר י. מולקין  
רע"נ מ"ש

מפקד נטח חברון  
מר אלמי לשכת הבריאות המחוזית ירושלים  
מר פיינמסר מציבות המים ירושלים  
מר לשם משרד השיכון

הנדון: ביוב עיריית חברון  
מכתב מיום 5.9.73 מס' 8605/213

בהתייחס לדרישתך בדבר הוצאות בסך 7,000.- הנני להענות חסומת לכך לכך שהחלטות הועדה ודרישותיה  
אין בהן חומצה לביצוע עבודה.

מזמינה החוכנית היא עיריית לכן פנייה בדבר הוצאות הכרוכות בהכנת החוכנית יש להענות לעירייה.  
נודה לך אם תודיענו באיזה חלב נימצא החיכנון הכולל של ביוב העיר חברון.

בבית רב  
מזכה כלום  
תכונת ישי באזור  
יחודה ושומרון

מב/טא

12



Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the upper center of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the upper right corner of the page.

THE  
LIBRARY  
OF THE  
UNITED STATES  
DEPARTMENT OF  
THE ARMY  
WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE ARMY  
WASHINGTON, D. C.

RECEIVED  
JAN 12 1964  
FROM THE  
LIBRARY OF THE  
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE ARMY  
WASHINGTON, D. C.



UNITED STATES DEPARTMENT OF THE ARMY  
WASHINGTON, D. C.

715  
9526-5

י"ד חשוון תשל"ג  
9 בנובמבר 1973

לכבוד  
אדר' שקר  
רח' יצחק שרה 34  
תל-אביב

א.נ.,

הנדון: קרית ארבע - ביוט שלב ד'

מצ"ב מכתבה של הגב' הלפרין בנדון. נראה לי  
שלאחר התוית כביש עוקף שלב ד' מצר צפון יתכן  
שיש פתרון אלטרנטיבי **לצו**.

כמו כן נא לחאם עם הנ"ל השלכות של תכנית המיתאר  
על חואי הביוט של שלב ד' וכן שלבים נוספים מחוכננים.

ברור שתכנית אב אינה מעשית אלא בעוד כשנה ועד  
אז אין סיבה לא לבנות, אך רצוי לחאם באופן כללי.

בכבוד רב,

ש.י.הו כהן  
ס/מנהל המחוז בפועל

העמקו בב' נ. הלפרין  
מר קליין, כאן  
מר פורת, אשרת, באר-שבע

7-8522

THE NATIONAL ARCHIVES  
COLLEGE PARK, MARYLAND

RECEIVED  
JUL 10 1964  
U.S. DEPARTMENT OF THE ARMY  
WASHINGTON, D.C.

MEMO

TO: THE SECRETARY OF THE ARMY

FROM: THE CHIEF OF THE ARMY  
SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

Very truly yours,

[Illegible Signature]

THE SECRETARY OF THE ARMY  
WASHINGTON, D.C.

משרד השכון  
האגף לתכנון והנדסה  
הקריה, ת-ל-א ב י ב

ד' בחשון תשל"ג  
30 באוק' 1973

9526-5

מח' הבצוע מחוז המרכז

מס' עבודה: 50

תאריך: 50 XI. 1973

לשון: 50

לשון: 50

לשון: 50

אל : מר שמריהו כהן - ס/מנהל מחוז ירושלים (ראש צוות קריה ארבע)  
מאת: נינה הלפרן

הנדון: קריה ארבע - תכנון ביוב

כבר מספר פעמים הפנתי את השומה לבך לעובדה, שהכניות הבניה בקריה ארבע מועברות אלינו בקטעים קטעים, דבר המקשה עלינו לתכנן ביוב מתאים.

לאחרונה קבלנו תכנית בנוי ותכנית ישור הקרקע לשלב "ד", לשט תכנת תכנית ביוב.

על מנת לביים את השטח הנ"ל ולחברו לביוב הקיים, דרוש הקמת מכון שאיבה.

ברצוני להדגיש שכל המשך תכנון ביוב ללא תכנית כללית לבנוי, גורם לאי תאום בין שלבי תכנון הביוב.

אבקש להמציא לנו תכנית מתאר לקריה-ארבע לשט תכנת תכנית אב לביוב שלפיה יעשה התכנון המפורט.

ב ב ר כ ה ,

נינה הלפרן  
מנהלס מיט וביוב

הערה

מר קלמן פורת - "אשרת" באר-שבע, רח' הרצל 97  
מר ש. לשט - ס/מנהל האגף לתכנון והנדסה  
מר א. קליין - מנהלס מיט וביוב, מחוז ירושלים

נה/נד

משרד השכון  
האגף לתכנון והנדסה  
תקריה, ת-ל-א ב י ב

כו באלול תשל"ב  
23 בספטמבר 1973

9526-5

לכבוד  
רס"נ טובי  
רע"נ טו"ש  
מפקדת איזור יו"ש  
ד.ב. 1147

א.נ.י.

הנדון: ביוב קריית-ארבע

- (1) בסיכום הישיבה אצל מפקד נפת הברון מיום 19/8/73, ובמכתב חברת שרותי הנדסה אליך מס' 8605/213, מדובר על תכנית משולבת לעיריית הברון ולקריית-ארבע.
- (2) כפי שמורחי עם מר ש. כהן במשרדנו, שהשתתף באגיסה, לא הוזמן על ידנו כל תכנון של מערכת הביובים בקריית-ארבע, ומדובר בתכנון מתקני שהור וסילוק משותפים בלבד.
- (3) תכנון הביוב בקריית-ארבע נעשה במשרדנו, ומתכנני ביוב הברון יכולים לקבל במשרדנו את הנתונים, כולל נקודות החבור למערכת ביוב הברון, ותחזית כמויות שפכים משוערות שיזרמו מקריית-ארבע.

במבוא רב,

ש. ל.ש.

ש. ל.ש.

סגן מנהל אגף לתכנון והנדסה

הערות

מפקד צבאי נפת הברון  
קמ"ט בריאות מפקדת יו"ש  
מר אלמי - מחנך מחוזי, לשכת בריאות ירושלים  
מר ש. כהן - ס/מנהל משרד השיכון מחוז ירושלים  
ד"ר יאיר פולקמן, שרותי הנדסה בישראל, רח' יצחק שדה 34, ת"א  
גב' ג. הלפרן - כאן

של/נד

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
BUREAU OF PLANT INDUSTRY  
WASHINGTON, D. C.

RECEIVED  
25 AUGUST 1911

2-3.77p

1911  
Aug 25  
No. 1  
1911  
1911

1911  
1911  
1911

1. 1911
2. 1911
3. 1911

1911

1911

1911

1911

1911  
1911  
1911  
1911  
1911  
1911  
1911  
1911  
1911  
1911

1911

אשרת בעים

יעוצ פקוח ותאום

באר-שבע, רחוב הרצל 97, טלפון 5477

הפרויקט

ס' באלול תשל"ג

6.9.1973

באר-שבע

קריה - ארבע - בי"א

דיון מס' 113 בנושא

30.8.73

תאריך

שנערך ב משרד אדרי' שקד

נוכחים:

ח"ה ז. ט. שקד - אדריכל  
ר. קונטרובסקי - חב' אשרת

משרד השיכון-המשרד הראשי  
העריה ת"א  
אדר חשד= 20.3.74  
9526-5

| לטיפול                                     |         | החלטה                                                                                                                                                                                 | הסעיף                                     | מ  |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|
| שם                                         | תאריך   |                                                                                                                                                                                       |                                           |    |
| שקד                                        | 10.9.73 | א. חכניות מתקנות ב-5 סטים מכל חכנית קומה קרקע וקומה טיפוסית יועברו למשרד אשרת בתאריכים הבאים:<br>בית 21, 22, 23<br>בית 24, 29                                                         | 1. שלב ב' ערכון חכניות                    | 1. |
| שקד                                        | 17.8.73 |                                                                                                                                                                                       |                                           |    |
| כהן                                        | 7.8.73  | ב. עקב שינוי החכניות הטיפוסית לחכנית בסיסה ממועדת מאושרת ע"י משרד השיכון (ראה מכתב מאת אדרי' שקד מ-30.8.73), יש צורך באישור משרד השיכון לשינויים ע"מ שלא תוערף התקדמות העבודה הסדירה. |                                           |    |
| שקד                                        | 10.9.73 | הארכיטקט יבין מחדש את הקצאת חבתיים לשלב ד' (עבור חב' טסה"ב) וישלח 5 סטים להגדרת אשרת. ההקצאה תהא מאושרת ע"י משרד השיכון.                                                              | 2. שלב ד' הקצאה מתקנה                     | 2. |
| שקד                                        | 30.8.73 | א. וישלח חומר בסיסי בתכנון לבתיים:<br>40, 43, 44, 47, 48, למחכניות לפי הפירוט הבא:<br>ברדו"ק - קונטרובסקי<br>גלוטר - אינסטלציה<br>בורברג - חשמל, טלפון<br>חברה אשרת 2 סטים            | 3. חכניות ראשוניות לעבודה יועצים (שלב ד') | 3. |
| שקד                                        | 31.8.73 | ב. חסר סמך בקנ"ס 1,250 : 1 עם גובה המפלסים של הבתיים בטכיל מהכנוני הביוב, הכבישים, האינסטלציה והחשמל כן שיוכלו להתחיל לתכנון הכנון השתיים עקרוני.                                     |                                           |    |
| שקד                                        | 31.8.73 | ג. חברה אשרת תקבל חכנית השמדה עקרונית של בית"ס וגן הילדים כולל קומה טיפוסית, הזימחה והחכמים לצורך חברה ראשונית של החכניות.                                                            |                                           |    |
| שקד                                        | 31.8.73 | ד. יש לקבל חוראה ממשרד השיכון על סוג הבניה של גן הילדים ובית"ס העם זו בניה בטחונות                                                                                                    |                                           |    |
| 2/...                                      |         | או לא.                                                                                                                                                                                |                                           |    |
| תמוצה לנוכחים ו-                           |         | מועד הישיבה הבאה:                                                                                                                                                                     |                                           |    |
| לת"ה ז. ט. שקד, בורברג, ברדו"ק, גלוטר, כהן |         |                                                                                                                                                                                       |                                           |    |
| חב' גזנת המדינה                            |         |                                                                                                                                                                                       |                                           |    |

באר-שבע, רחוב הרצל 97, טלפון 5477

**אשרת בע"מ**  
יעוץ, פקוח ותאום

## הפרויקט

באר-שבע,

בנושא

דיון מס'

תאריך

שנערך ב

נוכחים:

- 2 -

| לטיפול |         | החלטה                                                                                           | הסעיף               | מס' / |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| שם     | תאריך   |                                                                                                 |                     |       |
| כהן    | 10.9.73 | 1. יש להזמין תכניות טופוגרפיה נוספות להשלמת התכנון של שלב ד'.                                   |                     |       |
| שקד    | 10.9.73 | תכניות בינוי כלליות בקו"מ 1,250 : 1 עם טיפון השלבים הועברנה ב- 7 העתקים לחברת אשרת.             | <u>תכניות בינוי</u> | 3.    |
| שקד    | 10.9.73 | תשלח לחברת אשרת תכנית הקטרה עקרונית כולל טיפוס קומות, הזיתות, החביט לצורך הכרת התכנית הראשונית. | <u>שלב ה'</u>       | 4.    |

תפוצה לנוכחים ר'

מועד הישיבה הבאה:

רשם:

CTY™ 8

5450

717

באר-שבע, רחוב הרצל 97, טלפון 5477

**אשרת בעים**  
יעוץ, פקוח ותאום

ל' באב תשל"ג  
באר-שבע  
28.8.1973

**הפרויקט קריית-ארבע - ז'א**

דיון מס' 111 בנושא ישיבת תאום  
27.8.73 קריית-ארבע  
שנערך ב תאריך

ה"ח ז' כמון - החברה למדידות  
הפר"ה ת"א  
נ | אדר תשגד=20.3.74  
מ"י החיק  
לציון ולמעולה 9526-5

נוכחים:  
מרכסר  
בורבר  
מורה - חב' אשרת  
קנטרובסקי - אשרת  
מנור, כהן - אשרת

| לסיכום |         | החלטה                                                                            | הסעיף           | מס' סדר |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| שם     | תאריך   |                                                                                  |                 |         |
| בורבר  | 10.9.73 | מר מרכסר ומר בורברו יבדקו התאורה בשלב ג' יוגש כתב כמויות.                        | 1. תאורה        |         |
|        |         | מר בורברו יסמל בחברה ההסמל לסידור זמני של העברת קו ההסמל שיטטט עד סוף הקמת השלד. | 2. הסמל לשלב ג' |         |
|        | 28.8.73 | חמסר מהר חכניות טובוגרפיה לאדר' שקד ואדר' מרכסר.                                 | 3. מדידות       |         |
| כמון   |         | מר כמון יעביר למר מרכסר חכניות שלב ג' של כבישים וקירות תומכים.                   | 4. פיתוח        |         |
| מרכסר  | 3.9.73  | מר מרכסר ישלח פרטי סינויים בחכניות פיתוח שלב ג'.                                 | 5. פיתוח שלב ג' |         |
| מרכסר  | 12.9.73 | יימסרו חכניות פיתוח מלאות של שלב ג' כולל פרטים חוך שבועיים.                      | 6. שלב ג'       |         |

תסוצה לנוכחים ו- לה"ח ז' כהן, בטט, שקד  
הגב' נינה הלפרין

מועד הישיבה הבאה: 10.9.73 בשעה 10.00

התאחדות הסטודנטים והבוגרים של אוניברסיטת תל אביב

מס' התשלום: 100.00  
תאריך: 1956.05.01

התאחדות הסטודנטים והבוגרים של אוניברסיטת תל אביב  
מס' התשלום: 100.00  
תאריך: 1956.05.01  
שם: ד"ר יוסף קאופמן  
כתובת: רחוב מלביץ 10, תל אביב  
מס' זהב: 100.00

| מס' סדר | שם              | תיאור                                                    | סכום    |        |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------|--------|
|         |                 |                                                          | מס' סדר | שם     |
| 1.      | ד"ר יוסף קאופמן | הוצאות על חשבון הסטודנטים והבוגרים של אוניברסיטת תל אביב | 100.00  | הוצאות |
| 2.      | ד"ר יוסף קאופמן | הוצאות על חשבון הסטודנטים והבוגרים של אוניברסיטת תל אביב | 100.00  | הוצאות |
| 3.      | ד"ר יוסף קאופמן | הוצאות על חשבון הסטודנטים והבוגרים של אוניברסיטת תל אביב | 100.00  | הוצאות |
| 4.      | ד"ר יוסף קאופמן | הוצאות על חשבון הסטודנטים והבוגרים של אוניברסיטת תל אביב | 100.00  | הוצאות |
| 5.      | ד"ר יוסף קאופמן | הוצאות על חשבון הסטודנטים והבוגרים של אוניברסיטת תל אביב | 100.00  | הוצאות |
| 6.      | ד"ר יוסף קאופמן | הוצאות על חשבון הסטודנטים והבוגרים של אוניברסיטת תל אביב | 100.00  | הוצאות |

100.00

100.00

התאחדות הסטודנטים והבוגרים של אוניברסיטת תל אביב

התאחדות הסטודנטים והבוגרים של אוניברסיטת תל אביב

תאריך כב' באב תשל"ג

20.8.1973

מס' חתיק  
9526-5

לכבוד  
הגב' נינה הלפרין  
וה"ה : כהן - משה"ש  
בטט - "  
שקד  
כמון  
בורברג  
פרוכטר

אג"נ,

הנדון : קרית - ארבע - ב"ק

הנכם מוזמנים לפגישת תאום שתתקיים באתר,  
ביום 27.8.73 בשעה 10.00 .

בכבוד רב,

ד. עובדיה



משרד השכון  
האגף להכנון והנדסה  
תקריה, ה-ל-ב-ב

כו באלול תשל"ג  
23 בספטמבר 1973

9526-5

לכבוד  
רמ"נ טובי  
רע"נ מו"ש  
מפקדה איוור יו"ש  
ר.ג. 1147

ה.ג.א

הנדון: ביוב קריה-ארבע

- (1) בטיכום הישיבה אצל טקד נפת הברון מיום 19/8/73, ובמכתב  
הברת שרותי הנדסה אליך מס' 8605/213, מדובר על חכניה משולבת  
לעיריית הברון ולקריה-ארבע.
- (2) כפי שבררתי עם מר ש. כהן במשרדנו, שהשתתף במגישת, לא הוזמן  
על ידנו כל חכנון של מערכת הבימים בקריה-ארבע, ומדובר בחכנון  
מקצני טהור וסילוק משותפים בלבד.
- (3) חכנון הביוב בקריה-ארבע נעשה במשרדנו, ומתכנני ביוב הברון  
יכולים לקבל במשרדנו את הנהוגים, כולל גקורות החבור למערכת  
ביוב הברון, ותחזית כמויות שמכים משוערות שיוזרמו מקריה-ארבע.

בכבוד רב,

ש. ל. ש.

ש. לשם

סגן מנהל אגף להכנון והנדסה

הערות

טקד צבאי נפת הברון  
קמ"ט בריאות מפקדה יו"ש  
מר אלמי - מהנדס מחוזי, לשכת בריאות ירושלים  
מר ש. כהן - מ/מנהל משרד השיכון מחוז ירושלים  
דד' יאיר פולקמן, שרותי הנדסה בישראל, רח' יצחק שדה 34, ה"א  
גב' נ. חלטרן - כאן

של/נד

משרד השיכון  
האגף לתכנון והנדסה  
הקריה, ח-ל-א-ב-ב

כ' באלול תשל"ג  
17 בספטמבר 1973

9526-5

אל : מר ש. כהן, ס/מנהל מחוז ירושלים, משרד השיכון

הנדון: ביוב קריה ארבע  
מכתבן ביוב תכנון הברון מיום 7.9.73

- (1) פתרון נפרד לטיהור וסילוק שפכי קריה ארבע, היתה האחריות הראשונה שנבדקה על ידנו בהאום עם מתכנני הצבא, כאשר הוחלט על הקמת הישוב.
- (2) ההצעה נמלה בזמנו בעיקר מחוסר פתרון סילוק מתאים. כמו כן לא נמצא שטח מתאים למתקני טהור, ולא היו כל נתונים לגבי גודל וגבולותיו הטופוגרפיים של הישוב.
- (3) יש לציין, כי הקמת מתקני טהור, בגבול הישוב, בקרבה למבנים, הצריך מתקנים טכניים מסובכים ויקרים יותר מאשר ברכות שאפשר להקטין בשטח חקלאי פתוח.
- כמו כן הנחת קו סילוק ארוך ונפרד, יעלה בודאי הרבה יותר מאשר השתתפות במאסף משותף.
- (4) כיום מחוברת קריה ארבע למערכת הביוב של הברון וזהו הפתרון המקצועי והכלכלי הטוב ביותר.
- (5) ברור שמבחינה הנדסית אפשר לבצע פתרון טהור וסילוק נפרדים לקריה-ארבע במידה ובגלל גורמים שאינם הנדסיים או כלכליים, יוחלט על כך, יהיה צורך להזמין אצל המתכנן הצעת פתרון נפרד.

ב ב ר כ ה ,

ש. לשם

ש. לשם

סגן מנהל אגף לתכנון והנדסה

העמק

מר א. בר-און, מנהל משרד השיכון, מחוז ירושלים  
מר קליין, משרד השיכון ירושלים  
גב' נ. הלפרן - כאן

של/נד

UNITED STATES  
DEPARTMENT OF JUSTICE  
WASHINGTON, D. C. 20535

RECEIVED  
JULY 10 1964

TO : SAC, NEW YORK (100-100000)

FROM : SAC, NEW YORK (100-100000)

1. [illegible text]
2. [illegible text]
3. [illegible text]
4. [illegible text]
5. [illegible text]
6. [illegible text]

W. J. [illegible]

100-100000

NEW YORK, NEW YORK

RE: [illegible]  
[illegible]  
[illegible]

W. J. [illegible]

משרד השיכון  
האגף לתכנון והנדסה  
הקריה, תל-אביב

11 בספטמבר 1973

9526-5

א ל: מר א. קליין, מהנדס מים וביו, משרד השיכון, ירושלים.

הנדון: קריה ארבע, חכנית ביוב לשלב "ג".

רצ"ב 8 סטים של החכנית הנ"ל.  
החכנית כוללת את רשת הביוב לשלב "ג" וקו חיבור למאסף ראשי.

כל סט כולל:

- 1) תנוחת הרשת
- 2) תחן לאורך
- 3) פריטים וטכנולוגים לבצוע
- 4) תנאים טכניים כלליים
- 5) רשימת המידות

האומדן התקציבי לעבודה הנ"ל - 150.000 ₪ בהערכה.

בכ"ה,

נינה הלפרין  
מהנדס מים וביו

העמק

מר ש. לשם, סגן מנהל האגף לתכנון והנדסה.  
מר ש. כהן, ראש צוות קריה ארבע,  
משרד השיכון, מחוז ירושלים.  
משרד "אשרת", רח' הרצל 97, באר-שבע.

נח/הב

SECRET  
UNCLASSIFIED EDITION  
DATE 10-10-2000

110

10-10-2000

10-10-2000

1. The first part of the report, dated 10-10-2000, contains the following information:

2. The second part of the report, dated 10-10-2000, contains the following information:

3. The third part of the report, dated 10-10-2000, contains the following information:

4. The fourth part of the report, dated 10-10-2000, contains the following information:

- 1) The first part of the report, dated 10-10-2000, contains the following information:
- 2) The second part of the report, dated 10-10-2000, contains the following information:
- 3) The third part of the report, dated 10-10-2000, contains the following information:
- 4) The fourth part of the report, dated 10-10-2000, contains the following information:
- 5) The fifth part of the report, dated 10-10-2000, contains the following information:

5. The sixth part of the report, dated 10-10-2000, contains the following information:

SECRET

UNCLASSIFIED EDITION

DATE 10-10-2000

6. The seventh part of the report, dated 10-10-2000, contains the following information:

7. The eighth part of the report, dated 10-10-2000, contains the following information:


# מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך: י' אלול תשל"ג  
7 בספטמבר 1973

מספר:



*[Handwritten signature]*

אל  
מר ש. לשם  
ס/מנהל אגף תכנון והנדסה

הנדון: כיוון חברון

מצ"ב דו"ח משיכה בנדון.

הרושם שנוצר אצלי בישיבה כי השותפות עם עיריית חברון מסובלת  
אח הפחרון כאשר העירייה מבקשת להסתייע בגורמים ממלכתיים כולל  
קריית ארבע על מנת להטיל עליהם את האחריות לבעיית הביוב שלה.

יש להוסיף לכך כי העירייה איננה מוכנה להפרדה מי הגשמים ממערכת  
הביוב.

במצב זה כאשר הבנייה בקריית ארבע תגיע ב-1975 ל-1000 יחידות ובנוסף  
לכך אזור העשייה גדול של 300 דונם - האם לא כדאי להקים מתקני שיהור  
נפרדים בשולי אזור העשייה במזרח.

אמנם זהו שינוי בגישה של שותפות עם העירייה, אך יש לכדוק את הגישה  
מדי פעם.

נראה לי שגם מבחינה טכניסית ישות ניתוק החלות שלנו בחברון את קידום  
הפרויקט של העירייה.

נא חוה דעתך.

ב ב ר כ ה,

שמרית כהן  
ס/מנהל מחוז בפועל

*[Handwritten signature]*

העחק: מנהל המחוז  
מר קליין, כאן

# שאלות ותשובות

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

הל-אביב, 5 בספטמבר 1973

8605 / 213

9526-5  
PL

לכבוד

750 2001

רע"ב בר"ש

מפקדת איזור יו"ש

1147 .3.7

2.7.38

9-2-88

הנדין: ביום עיריית חבדו

בידון שהחקיקה אצל מוסל העיר הברון בתאריך 19.8.73, נתבקשו להכין תכנית  
מטולכת של ביבים לעיריית הברון ולקרית-אדבע.

ביום 2.9.73, נמסרתי עם מהנדס העיר הברון - בר נאור וסובב כדלהלן:

1. מי באחד יעביר אלינו טה טוטוגרפיה מעורבות של חברון בקו"מ 1:2500 לשם הקטנה במחירנו ל-1:10,000.
2. מחלקת מהנדס העיר הכונה טה 1:5,000 של מרכז העיר הכוללת את סימון קרי הביוב ללא קשרים ושימושים.
3. מרדכי מחלקת מהנדס העיר ימירו את קשרי הביבים הקיימים ברחובות ויעריכו את שימושיהם. מרשים אלה יסומנו על גבי טה הביבים.
4. על המטה הנ"ל סומנו מפעלי התעשיה שבעיר. מחלקת מהנדס העיר תעביר למשרדנו את מצרובת המים של התעשיות השונות.
5. מחלקת מהנדס העיר תעביר אלינו טה של איזור התעשיה הממוקמן בדרום העיר.
6. מחלקת מהנדס העיר תעביר אלינו תוך לתוך המאסף הראשי הממוקמן באיזור התעשיה.
7. הנהלת העיריה עומדת להחכים בקטר לדרך ניצול מי המבים לחקלאות. משרדנו ירכז את החומר שיתקבל ויעלה את כל הנתו ים עבור מערכות הביוב הקיימות של חברון וקריה-ארבע על גבי טה טוטוגרפיה בקו"מ של 1:10,000, כמו כן, יכין משרדנו חוות דעת לגבי מוצר החולכה של המאסף הראשי המוצע על ידי העירה עד מכון המחקר, בהתאם במק המאסף זה חייב להורים תן את שמי חברון וקריה ארבע עד טה 2000 והן מי גמט.

# ה'תש"ח תשרי י"ב

מס' 100  
תש"ח

מס' 100

מס' 100

מס' 100

מס' 100

מס' 100  
מס' 100  
מס' 100  
מס' 100  
מס' 100

## ה'תש"ח תשרי י"ב

ה'תש"ח תשרי י"ב

ה'תש"ח תשרי י"ב

ה'תש"ח תשרי י"ב

ה'תש"ח תשרי י"ב

ה'תש"ח תשרי י"ב

ה'תש"ח תשרי י"ב

ה'תש"ח תשרי י"ב

ה'תש"ח תשרי י"ב

ה'תש"ח תשרי י"ב

ל"י 6,000.-

עבור עבודות המשדד מריכוז הנחונים והכנת חוות הדעת כך  
נוסף לכך עבור הקטנת המטות, העתקות שטח, תדמיסים ושכפולים  
למי השכונות הסמוכים וכן עבור נסיעות, בהערכה סך

ל"י 1,000.-

ל"י 7,000.-

סה"כ אנו מבקשים עבור עבודה זו

עבודה זו אינה באה במקום תכנית אב והיא תהווה למעשה צילום מצב קיים.

לצורך הכנת תכנית-אב למערכת ביוג נפרדת, בהנחה שהמערכת הקיימת תמשיך למעול  
כמערכת תיעול נפרד, דרושה עבודה סמוכת של איסוף נתונים ותכנון. תכנית-אב לביוג  
חייבת להתאים לאוכלוסיה של שנת 2000 והיינו 10,000 תושבים. העקבות הסודרנות לכל  
מערכת הביבים הן כ-20 מליון לירות למטר כל תקופת התכנון.

עבור הכנת תכנית-אב לביוג אנו מבקשים -130,000 ל"י, מכום זה אינו כולל  
הוצאות בגין הדפסות, צילומים, שיכפולים ונסיעות אשר יוחזרו כנגד השכונות הסמוכים.

נשמח לבצע את העבודות הנ"ל בהתאם להנהיותכם.

מבדד רב,

ד"ר י. מולקמן

העמק: ממקד מבאי נמח חברון

מר י. זוהר - משרד הבריאות

מר ע. מיינמסר - משרד החקלאות

מר ש. לטם - משרד השכון

מר ש. אלפי - לשכת הבריאות המחוזית - ירושלים

ד"ר פרידן - קמ"ט בריאות יו"ש בית-אל

מר מ. בלום - תברואן איו"ש

TO THE HONORABLE SENATE OF THE UNITED STATES  
IN SENATE, JANUARY 10, 1906.  
REPORT  
OF THE  
COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE  
IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE  
JANUARY 10, 1905.  
WASHINGTON: GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1906.

— 3 —

1994

2007 524

1997年12月24日，2000年12月24日，2003年12月24日，2006年12月24日，2009年12月24日，2012年12月24日，2015年12月24日，2018年12月24日，2021年12月24日，2024年12月24日。

1. The first group of people who were arrested in the early 1950s were those who were active in the labor movement. They were arrested because they were considered to be a threat to the government. They were arrested because they were considered to be a threat to the government.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1990

1980s - 1990s - 2000s - 2010s - 2020s

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function  $f(x)$  defined by the equation

(3)  $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$  and  $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$ .

3.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \frac{1}{n} = 0$  and  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \frac{1}{n} = 0$ .

17.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  (one-fourth)

2013-2014

איוור  
מפקדה  
יהודה  
מנהל  
כ"ב אב  
20 אוג  
1973

0526-5

*Handwritten signature/initials*

מפקד צבאי נפה חברון  
קמ"ט פנים  
קמ"ט בריאות  
ד"ר י. פולקמן - שירותי הנדסה בישראל בע"מ  
מר פיינמסר - משרד החקלאות  
מר ווהר - משרד הבריאות  
מר זולפי - משרד הבריאות  
מר שמריהו כהן - משרד השכון  
מר מיכה בלום - חברות אי"ש  
סגן מפקד האיוור  
רע"נ מו"ט  
תיק ביוב ק. ארבע

הנדון: ביוב עירית חברון - חכנית אב - סיכום דיון

1. בתאריך 19.8.73 נערך דיון בנדרון במסדר מכותב א' בהשתתפות המכותבים לפעולה מהנדס עירית חברון מר נאדל וזה"מ.
2. הדיון התבסס על המסמכים הבאים:
  - א. חוברת סל המהנדס ד"ר פולקמן "עירית חברון - מתקן סיהור שפכים - חכנית אב 2,000 - 1972" (באנגלית).
  - ב. דף סכום המצב של הועדה הטכנית לביוב באיוור (מכותבים ה' ו') ומר לסט ממשרד השכון) מיום 5.8.73.
3. מהנדס העיר תאר המצב הנוכחי בחברון, משרד מערכת הביטחון הסיימח הינה מערכת מעורבת המנקזה שפכים ומי גשמים ברוב הרמות העיר, והחכנית היא לבנות מערכת נוספת ברחובות מסוימים לנקוז מי השפונות הנפרד.
4. עמדה הועדה הטכנית לביוב באיוור היא שיש להכין הצעה בחכנית האב למערכת גיקוז נפרדת לשפכים בנפרד ולמי ששפונות בנפרד.
5. הדו"ח של מהנדס-העיר מתייחס למיתקני הסיהור ופחות להערכת הובלת השפכים, וזאת מה שנדרש מהם להכין. מכון הסיהור הוכנן לספיגה של המערכת המעורבת מעל לרמה החזויה לשנת 1985 כאשר מי הגשמים העודפים מחוכננו יילכדו.
6. לדברי המהנדס אין בכל הכרכים הגדולים בעולם מערכת ביוב נפרדת, לכן הוא מציע לא לעכב קידום הפרויקט אלא להסתמך על חכנית האב (אין שום סכנה חברואתית בקליחת מי השפונות).
7. נציג משרד השכון תאר המצב בנדרון בקריה-ארבע שם קיימת מערכת ביוב נפרדת, אך הבהיר כי בפועל כל פתרון שימצא, טוב עבור חברון - יהיה טוב גם עבור קריה-ארבע.



8. מר מיכה בלום הדגיש כי הבעיה שלא נבדקה היא אלו שימושים העיריה מתכננת לעשות במי השפכים (חקלאות: היכון, אלו גידולים וכו').

9. מכותב א' מציע לא להכנס לשאלת המערכת הנפרדת באשר התכנית של מערכות נפרדות דורשת תקציב גדול מאוד אשר לא הממשל ולא העיריה מטוגלים לשאת במעמסה כספית זו.

10. סוכס כי:

- א. מהנדס העיר מר נאדל יגיש תוך שבוע ימים למהנדס ד"ר פולקמן תכנית מתאר כולל מפה טופוגרפית של הרמת הקיימת והתכנון לטווח-ארוך.
- ב. משרד הסכון יגיש למהנדס ד"ר פולקמן התכנית של קריית-ארבע.
- ג. המהנדס ד"ר פולקמן נחבקש:

- (1) להכין תכנית משולבת לעיריית חברון ולקריית-ארבע.
- (2) להגיש לרע"נ מו"ס הערכה תקציבית של התכנית.
- (3) להשיג אסור לדו"ח של השרות ההידרולוגי (על תכנית גלישת מי השטפונות לכוון באר-שבע).
- (4) תכנית העיריה לדרך ניצול מי השפכים לחקלאות.

ד. לאחר קבלת כל הנחונים לעיל מהמהנדס ד"ר פולקמן ולאחר קבלת התייחסות עניינית של הועדה הטכנית לזכר כל ממצאי המהנדס, יוזמן דיון נוסף במשרד רע"נ מו"ס.

טגן  
דוד אפרתי,  
ע' רע"נ מנהל וידעוטים  
ב/ ראש הענף

אז/

מ ו ג ב ל





1946-1947  
1946-1947

1. 1946-1947

1946-1947  
1946-1947

2. 1946-1947

1946-1947  
1946-1947

3. 1946-1947

1946-1947  
1946-1947

4. 1946-1947

1946-1947  
1946-1947

1946-1947  
1946-1947

5. 1946-1947

1946-1947  
1946-1947

6. 1946-1947

1946-1947  
1946-1947

1946-1947  
1946-1947

1946-1947  
1946-1947

ג'ר

פסג' שפרת, רח' הרצל 97 טל. 5477

אשרת בע"מ, יעוץ, פקוח ותאום

בארישבע, טו' בתמוז תשל"ג  
15.7.1973

המסד הראשי  
מס' ת"א  
20.3.74=תשג  
מס' תיק  
מס' ולסעודה  
9526-5

סג' חשב

לכבוד  
הגב' הלפרין  
וה"ה : שקד  
בורברג  
פרוכטר  
כמון

אג"נ,


הנדון : פגישת תאום - קרית-ארבע - ג'ר

נא לרשום לפניכם כי הפגישה שנועדה ליום 19.7.73  
תתקיים בתאריך 23.7.73 בשעה 10.00 בקרית-ארבע ולא  
כפי שנקבעה קודם לכן בתל-אביב.

ב ב ר כ ה,

ז. פורת

העתק לפר ש. כהן -  
ס/מנהל המחוז



15.7.57  
משרד הפנים

לכבוד  
המנהל  
המחוזי  
המנהל  
המחוזי  
המנהל

מנהל

מנהל המחוז - מנהל המחוז

15.7.57  
מנהל המחוז - מנהל המחוז  
מנהל המחוז - מנהל המחוז  
מנהל המחוז - מנהל המחוז

מנהל המחוז

מנהל המחוז

מנהל המחוז - מנהל המחוז  
מנהל המחוז - מנהל המחוז

71

**אשרת בע"מ**  
**יצוק פקוח ותאום**

באר-שבע, פסג' שפרת. רחוב הרצל 97, טלפון 5477

ג' בתמוז תשל"ג  
באר-שבע, 3.7.1973

**הפרויקט קריית ארבע - ב/ב**

דיון מס' 102 בנושא: **תכנון**  
שנערך ב: **משרד התיכון ירושלים**  
נוכחים: **ה"ח : מרובטר**  
**כמון, פוירשטיין**  
**פורת**  
**קנטרובסקי**  
**נעדרו :** **כהן - משה"ס, י-ם**  
**בטס -**

1.7.73

תאריך  
בנושאי תכנון - המשרד הראשי  
העליון, ת"א  
ב' אדר תשג' 20.3.74  
מס' תיק: 9526-5  
לעיון ולסגולה

| לטיסול |         | החלטה                                                                                                     | הסעיף         | מס' סדר |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| שם     | תאריך   |                                                                                                           |               |         |
|        |         | קצב ביצוע משרד התיכון בקריית ארבע גובר והולך. שיטת התכנון ונוהלים מחייבים פתח דיון נוסף בטל ליקויים בעבר. | <u>כללי</u>   | 1.      |
|        |         | סוכם כי יקוימו ישיבות תאום קבועות בימי חמישי בשעה 1630 במשרד אינג' פוירשטיין.                             | <u>תאום</u>   | 2.      |
|        |         | נושא תכנון יישובים, מדידות ומיתוח (כולל גיזון) אינו מועל כדבעי ויש לשקול שיטת העבודה ומסירת ההזמנות מחדש. | <u>תכנון</u>  | 3.      |
|        |         | א. תכנית מדידה מצב קיים של מקום הבנינים תועבר למר מרובטר עד                                               | <u>שלב ב'</u> | 4.      |
| כמון   | 5.7.73  | ב. החניון שלאורך המסך בבית מס' 1 והקיר התומך מבטחו יתוכנן עד                                              |               |         |
| מרובטר | 8.7.73  | ג. מר מרובטר יעביר כל המידע הקשור בחניון הנ"ל עד                                                          |               |         |
| כמון   | 12.7.73 | ד. תכנית החניון הכוללת רומים תועבר למר מרובטר עד                                                          |               |         |
| מרובטר | 24.7.73 | ה. מר מרובטר יסיים תכנון המיתוח, לא כולל פרטים עד                                                         |               |         |
|        |         | 10 סטים יועברו למשרד אשרת להפצה ליועצים.                                                                  |               |         |
| מרובטר | 10.8.73 | ו. סט תכניות מושלם כולל כל הפרטים יועבר למשרד אשרת עד                                                     |               |         |

מועד הישיבה הבאה: \_\_\_\_\_ תמוצה לנוכחים ו- \_\_\_\_\_  
לה"ח : בראון, כהן, רון, בטס, שקד,  
בורברג, הלפרין.



אשרת בע"מ

יעוץ, פקוח ותאום

באר-שבע, פסג' שפרת, רחוב הרצל 97, טלפון 5477

# הפרויקט

באר-שבע, כה' בסיון תשל"ג

25.6.1973

קריית-אדר-ב - ב"ק

כנושא

תכנון

100

דיון מס'

תאריך 21.6.73

משור אדר' שקד

שנערך ב

נוכחים:

ה"ה ז שקד

תורג'מן

פורת

קנטרובסקי

עובדיה

9526-5

29.6.73

לד' חתמה

שקד

| מס' סדר | המעיף      | החלטה                                                                                                                                                              | לטיפול  |           |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|         |            |                                                                                                                                                                    | תאריך   | שם        |
| 1.      | כללי       | א. הוצאה תכנית בינוי כללית הכוללת העמדה לאזורים 12, מעבר לכביש מס' 1, 23 - מעבר לכביש מס' 4 ומרכז מסחרי. תכנית מדידת טופוגרפיה העברה לאדר' שקד. רשת איזון, תעבר עד | 26.6.73 | קנטרובסקי |
| 2.      | אזור 12    | א. תכנית העמדה קטורה לרשת לאזור 12, תעבר לאדר' פולק עם העתק למשרד אשרת עד<br>ב. אקצאה לאזור ה"ל תעבר' למשרד השיכון עם העתק למשרד אשרת.                             | 5.7.73  | שקד       |
| 3.      | אזור 12-23 | א. תכנית העמדה קטורה לרשת מדידה תעבר לאדר' פולק ולמשרד אשרת עד<br>ב. אקצאה תעבר למשרד השיכון ולמשרד אשרת עד                                                        | 15.7.73 | שקד       |
| 4.      | אזור המענה | מר ש. כהן יזמין מדידת טופוגרפיה ומצב קיים במחנה הצבאי שתכלול כבישים, קוי ביוז ומים וכו'. אדר' שקד יתחום את אזור המדידה.                                            | 5.7.73  | כהן       |
| 5.      | הג'עברה    | א. אדר' שקד יעביר למר פויירשטיין לבדיקה תכנית הכבישים הראשיים על הג'עברה.<br>ב. מר ש. כהן יזמין את תכנון הכבישים בחברה למדידות.                                    | 20.7.73 | שקד       |

תפוצה לנוכחים ו-

מועד הישיבה הבאה:

לגב' נינה הלפרין

לה"ה ז פולק, בורברג

לה"ה ז ש. כהן - ס/מנהל המחוז בפועל

י. פויירשטיין - החברה למדידות

११११ ८८

C1172X

WARR C.

DATE: 12-15-13

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

מך

מ ש ר ד ה ש כ ו ן  
האגף לתכנון והנדסה  
הקריה, תל-אביב

יוז בסיון תשל"ג  
17 ביוני 1973

9526-5

לכבוד  
מר גלוטר  
רח' דוד המלך 21  
תל-אביב

אדון נכבד,

הנדון: קריה-ארבע - חכנית ביוב שלב ב'

רצ"ב סט חכניות הנ"ל.

בכבוד רב,

  
נינה הלפרן  
מהנדס מים וביוב

נה/נד

119

COPY TO BUREAU  
BUREAU OF THE ARMY  
WASHINGTON, D. C. 20315

ST. LOUIS, MO.  
11 SEP 1954

2-11-75

TO THE  
ATTENTION OF THE  
BUREAU OF THE ARMY  
WASHINGTON, D. C.

FROM THE

SUBJECT: ARMY-NAVY - SOUTH EAST ASIA

RE: ARMY-NAVY - SOUTH EAST ASIA

REMIT TO

ARMY-NAVY  
WASHINGTON, D. C.

11/1/54

משרד השכון  
האגף לתכנון והנדסה  
הקריה, תל-אביב

יב בסיון תשל"ג  
12 ביוני 1973

9526-5

לכבוד  
מר אבינועם שטרסברג  
רח" פליכובסקי 9  
תל-אביב

אדון נכבד,

הנדון: קריה ארבע - תכנית ביוב

רצ"ב סט תכניות ביוב שלב "ב".

בהתאם למסוכס, מרכזת הברון מתחברת לביוב מרכזי  
במחיר בקורת מס' 106, שרוט התחתית שלו 932.80 מ"מ.

בכבוד רב,

  
הלפרן נינה  
מהנדס מים וביוב

העמק  
מר שמריהו כהן - ראש צוות קריה ארבע,  
מחוז ירושלים  
מר א. קליין - מהנדס מים וביוב,  
מחוז ירושלים

נה/נד

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
WASHINGTON, D.C. 20535

RECEIVED MAY 19 1964  
BY MAIL ROOM

TO: DIRECTOR, FBI  
FROM: SAC, NEW YORK  
SUBJECT: [illegible]

2 1579

RE: [illegible]

RE: [illegible]

RE: [illegible]


RE: [illegible]

RE: [illegible]

RE: [illegible]

RE: [illegible]

RE: [illegible]



# תלם הנדסה-מהנדסים יועצים בע"מ

חיפה, 10.6.73

עב" 6422

9526-5  
5.6.73  
ז"ה חלון  
לכבוד  
אדריכל שקד  
יצחק שדה 34  
תל - אביב.

ר.ג.ר

## הנידון: קו מאסף ביוב קרית ארבע.

במגישת שקיימנו בתאריך 30.5.73 במשרדך בהשתתפות מר ראובן קנטרובסקי ממשרד אשרת, הועלתה הדרישה להזזת חווי קו הביוב המאסף מזרחה בכוון לגדר, עקב שינוי במבנים באיזור בו הוכנן מעבר הקו המאסף.

סוכט על הזזת הקו למרחק של כ- 60 מ" מכביש מספר 4.

בתאריך 4.6.73 יצאתי עם מר ראובן קנטרובסקי לשטח ומסרתי לו התווי, אשר יעבור ברובו במרחק של כ- 2.0 מ" מן הגדר ובחלקו הקטן בדרך בין שני גדרות אבן (כמו קטע הקו הקיים באותו מקום) דבר שנקבע ע"י הטופוגרפיה.

חכנון הקו יבוצע מיד עם קבלת המדידה ויועבר לאישור הנוגעים בדבר.

היות ועדיין אין בידי חכנון המרכז לא יתוכנן כעת קטע מאסף שבתוך המרכז, אלא רק מכביש מספר 1.


בעת חכנון ילקח כמובן בחשבון הבור המרכז למאסף.

בכבוד רב,  
גבריאל דוד

העתיקו

גב' נינה הלפרין - משרד השכון - ת"א  
משרד אשרת - באר שבע.

217



מדינת ישראל  
ההגנה  
המטה

# מ"מ ס'צטו' ס'סגזזז-ס'סגזזז ס'סג

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000  
מס' 1000  
מס' 1000  
מס' 1000

מס' 1000  
מס' 1000  
מס' 1000  
מס' 1000

מס' 1000

## מס' 1000

מס' 1000  
מס' 1000  
מס' 1000  
מס' 1000

מס' 1000  
מס' 1000  
מס' 1000  
מס' 1000

מס' 1000  
מס' 1000  
מס' 1000  
מס' 1000

מס' 1000  
מס' 1000  
מס' 1000  
מס' 1000

מס' 1000  
מס' 1000  
מס' 1000  
מס' 1000


מס' 1000  
מס' 1000  
מס' 1000  
מס' 1000

מס' 1000  
מס' 1000  
מס' 1000  
מס' 1000

מס' 1000  
מס' 1000  
מס' 1000  
מס' 1000

ת"ר

חכנון  
לחקלאות  
ומים



# תלם הנדסה-מהנדסים יועצים בע"מ

ח"מ, 10.6.73

ע" 6252

9526-5

10.6.73

ע" ח"מ

לכבוד  
חיים אבירם  
חברת מבני תעשיה  
תל - אביב.

א.נ.

## הנדון: קו ביוב מאסף איזור תעשיה קריית ארבע.

בטיור שערתי בתאריך 4.6.73 באיזור, לבדיקת תווי ואפשרויות  
חבור איזור התעשיה למערכת ביוב של חברון החברו הדברים הבאים:

א. מהגשר שבואדי (בעיר עצמה) בו עובר קו מאסף קיים, מונח  
במעלה הדרך לאיזור התעשיה קו ביוב ללא שוחות באורך כ- 300 מ'.

ב. בהמשך הפורה תעלה כ- 200 מ' ללא צנור.

ג. מקצה התעלה ועד לאיזור התעשיה מרחק 900 מ' לא קיים דבר.

החברות איזור התעשיה למערכת ביוב בחברון אפשרית בהחלט ומומלצת  
לבצוע לאורך הכביש הקיים, בו מונחים קמעי הצנורות והתעלה שצוינו לעיל.


אנו מחכים להוראתך לתכנון מאסף איזור התעשיה.

בכבוד רב,

גבריאל דוד

העמק: גב' נינה הלפרין - משרד השכון ת"א.

# ס'ט'ס ס'ט'ס ס'ט'ס ס'ט'ס ס'ט'ס



מדינת ישראל  
ההגנה

10.10.57

2050

המפקד  
המחוז  
המחוז  
המחוז

המפקד המחוזי

המפקד המחוזי

המפקד המחוזי

המפקד המחוזי

המפקד המחוזי

המפקד המחוזי

המפקד המחוזי

המפקד המחוזי

המפקד המחוזי

ט ש ר ד ה ש כ ו ן  
האגף לתכנון והנדסה  
ת-ל-א ב י ב

כו באייר תשל"ג  
28 במאי 1973

9526-5

אל : מר א. קליין - מהנדס מים וביוב, מחוז ירושלים

מאת: נינה הלפרן

הנדון: קרית ארבע - שלב "ב" - תכנית ביוב מרכזי

עקב חבור מרכזת חבורן לביוב המרכזי, חל שנתי בתכנון החך לאורך  
של קו הביוב 106-110.

כמו כן מצ"ב תכנית חבור של ביה"ס שלב "ב", אולם התעמלות ובן  
ילדים לביוב המרכזי.

רצ"ב 5 סטים של התכניות הנ"ל.

נא לדאוג שהתכניות הנ"ל המסרנה לידי המבצע.

ב ב ר כ ה ,

  
נינה הלפרן  
מהנדס מים וביוב

הערות

פר שטריהו כהן - ראש צוות קרית ארבע - משה"ש מחוז י-ם  
חברה "אשרה" - באר-שבע, רח' הרצל 97 - רצ"ב 3 סטים תכניות

נה/נד

4x10  
משרד השכון  
האגף לתכנון והנדסה  
תקריח, ת-ל-א ב י ב

כו באייר תשל"ג  
28 במאי 1973

9526-5

אל : מר א. קליין - מהנדס מים וביו, מחוז ירושלים

מאת: נינה הלפרן

הנדון: קרית ארבע - שלב "ב" - תכנית ביו, מרכזי

עקב חבור טרנדז חבור לביוב המרכזי, חל שנוי בתכנון התך לאורך  
של קו הביוב 106-110.

כמו כן מצ"ב תכנית חבור של ביה"ט שלב "ב", אולם התעמלות וגן  
ילדים לביוב המרכזי.

רצ"ב 5 סטים של התכניות הנ"ל.

נא לדאוג שהתכניות הנ"ל תמסרנה לידי המבצע.

ב ב ר כ ה ,

נינה הלפרן  
מהנדס מים וביו

הערות

מר שמריהו כהן - ראש צוות קרית ארבע - משה"ש מחוז י-ם  
חברת "אשרת" - באר-טבע, רח' הרצל 97 - רצ"ב 3 סטים תכניות

נה/נד

משרד השיכון  
אגף לתכנון והנדסה  
הקריה, חל - אביב

י"א בניסן תשל"ג  
13 באפריל 73

אל : מר שמריהו כהן, משרד השיכון מחוז ירושלים

9526-5

מאת: ש. לשם

הנדון: תכנית אב לפתקני טהור ביוב חברון וקרית ארבע  
מכתבס מיום 4/4/73

להלן הערותי העקריות לתכנית הנ"ל:

(1) אחר המתקנים נקבע בשטח שהוצע על ידי בסיורנו המשותף לפני כשנה, ונראה לי מתאים.

(2) התכנון מבוסס על מערכת אחידה של נקודות וביוב, כפי שקיים כיום בחברון.

כמות מי השטפונות והניקוז לא נלקחה בחשבון בתכנון המתקנים ומוצע להזרים לואדי את מי השטפונות המעורבים בביוב בימי גשם.

כפי שהצעתי בזמנו נראה לי שיש לבצע הפרדת רשתות נקודות וביוב, ולהתקין מערכת נפרדת לביוב בלבד.

(3) כמות הביוב שנלקחה בחשבון מקרית ארבע לשנה 1980 הנה 400 מ"ק/יום, ואילו לגבי השלבים הבאים בשנים 1985 ו-2000 לא נקבע כל מספר וצויין שהכמות של קרית ארבע נכללה בכמות הכללית של חברון.

כמות המים שרכשנו עבור קרית ארבע לשנים הקרובות הנה 2000 מ"ק/יום ורק מכמות זאת יש להניח כי כמות הביוב תהיה 1500-1600 מ"ק/יום.

בברכה,

ש. לשם

ש. לשם

סגן מנהל אגף לתכנון והנדסה

העתק

משרד י. ח.א. גנוסר, רח' טשרניחובסקי 29, חיפה  
גב' נ. הלפרן - כאן

של/נד

SECRET  
NO FORN DISSEM  
EXCLUDED FROM AUTOMATIC  
DOWNGRADING AND  
DECLASSIFICATION

EXCLUDED FROM AUTOMATIC  
DOWNGRADING AND  
DECLASSIFICATION

EXCLUDED FROM AUTOMATIC  
DOWNGRADING AND  
DECLASSIFICATION

SECRET

EXCLUDED FROM AUTOMATIC  
DOWNGRADING AND  
DECLASSIFICATION

EXCLUDED FROM AUTOMATIC  
DOWNGRADING AND  
DECLASSIFICATION

EXCLUDED FROM AUTOMATIC  
DOWNGRADING AND  
DECLASSIFICATION

EXCLUDED FROM AUTOMATIC  
DOWNGRADING AND  
DECLASSIFICATION

EXCLUDED FROM AUTOMATIC  
DOWNGRADING AND  
DECLASSIFICATION

EXCLUDED FROM AUTOMATIC  
DOWNGRADING AND  
DECLASSIFICATION

EXCLUDED FROM AUTOMATIC  
DOWNGRADING AND  
DECLASSIFICATION

EXCLUDED FROM AUTOMATIC  
DOWNGRADING AND  
DECLASSIFICATION

SECRET

NO FORN DISSEM

EXCLUDED FROM AUTOMATIC  
DOWNGRADING AND  
DECLASSIFICATION

EXCLUDED FROM AUTOMATIC  
DOWNGRADING AND  
DECLASSIFICATION

EXCLUDED FROM AUTOMATIC  
DOWNGRADING AND  
DECLASSIFICATION

SECRET

כ"ב אדר ב' תשל"ג  
27 במרץ 1973



9526-5

- אלו  
מנכ"ל מערך השיכון  
מנהל המגורים  
מנהל השטח השכונות  
ש. לשם, מחנכים מים וביוט  
חשב  
א. שחם, גזברות  
מ. נדלור, חשמל  
ג. אבגל, כאן  
א. קליין, כאן  
ש. שהרבני, בקוח הקציבי

הגיוון: השתתפות אה"ל בבניון והשטל קריית ארבע

החלטת לסיכומים מוקדמים דרשו ממרכז הבינוי של אה"ל השתתפות בקו מספן הביוט ובקו השטל מירושלים המשותפים למערך השיכון ולמחנה הצבאי הסמוך.

ב-28.2.73 הודיעו אה"ל וייץ, דע"ג אכספן במרכז בינוי (5,600) כי לאור סינוי המחנה עד 1.8.73 "לא יעמידו לרשותנו מקצבים בנושאים הנ"ל".

אולם הסכומים אינם גדולים (מחנה מ-100,000 ₪) אך דרושה החלטה רשמית.


נא חוז דעתכם בגיוון.

ב ב ר כ ה,

מנכ"ל כהן  
ראש צוות קריית ארבע

שכ/דש

פ"ז באדר ב' תשל"ג  
20 במרץ 1973



אל: מר שמריהו כהן, ראש צוות קריית-ארבע

הנדון: השתתפות מוסדות צה"ל בכיוב בקריית-ארבע  
סימוכין: פקחול אל סא"ל אורי וייץ מ-12.11.72 ומ-21.12.72

במכתבך שבסימוכין פניה לסא"ל אורי וייץ ראש ענף אכסון בנוי להעביר למשרדנו את הסך - 113,250 ל"י עבור השתתפות צה"ל בכיוב בקריית-ארבע.

מאחר וטרם קבלנו את הסך הנ"ל, נודה לך על התערבותך לפעול בעברתו למשרדנו.

ב כ ר כ

א. שחר  
ג. ברוך משרד השיכון

העמק: מר א. בר-און, מנהל מחוז ירושלים  
אינג' ינר א. ארליך, רמ"ד מיט וכיוב  
מר ש. לשט, מהנדס מיט וכיוב ראשי  
מר ש. שחרבני, מרכז פקודת הקציבי והמחיר

257

NO. 100-100000-100000

[illegible]

CONFIDENTIAL

10-1-1960 10:11 AM 10-1-1960 10:11 AM 10-1-1960 10:11 AM

[illegible]

157

שמואל שקד אדריכל ומתכנן ערים

הבית: רח' ברויצ'בסקי 33. גבעתיים. טל. 72 81 74  
המשרד: רחוב יצחק שדה 34. תל-אביב. טל. 3 08 93

תל-אביב, 14 במרץ 1973  
באדר ב' תשל"ג

9526-5

לכבוד

ה"ה: פולק-פרוכטר, תל-מנח 5, אחוזה, חיפה  
גב' נינה הלפרין, משרד השיכון, הקריה, תל-אביב  
בורג, שד' המאירי 3, ירושלים  
דוד עובדיה, "אשרת", הרצל 97, באר-שבע  
ח.ל.מ., יצחק-שדה 34, תל-אביב

א.ג.ג.,

הנדון: - קריית-ארבע - שלב ב' / תכנית פתוח. - 7/7

רצ"ב תכנית פתוח קריית-ארבע עם כל הרשהות - חשמל, מים, כיוב  
וטלפונים.

נבקשכם לעיין בהכניות אלה לשם ישיבת תאום שתתקיים בנדון  
במשרדנו ביום שלישי ה-20.3.73 בשעה 11.00.

נא השתתפותכם.

אדריכל  
בכבוד  
אדר' ויקטור תורג'מן

פנ/

MEMORANDUM FOR THE ATTORNEY GENERAL  
SUBJECT: [Illegible]

DATE: [Illegible]

TO: [Illegible]

FROM: [Illegible]

[Illegible text block with a red arrow pointing to the first line and a red underline under the second line]

RE: [Illegible]

[Illegible text line with a red underline]

[Illegible text line]

[Illegible text line with a red underline]

[Illegible text line]

1.11.64  
[Illegible text with a large handwritten 'M' and a red arrow pointing to it]

גל 7

מדינת ישראל

משרד השיכון

16.1.73

תאריך:

מספר:

לכבוד

מכ שורטמן

הנצי"ג: קני"ג ארבע - בוא ויכני

בהתאם לבקשת הנצי"ג סט  
חנני"ג בוא של"ג בקני"ג ארבע

בכבוד רב

שמעון ניני

משרד השכון  
היחידה למים וביוב  
ה ק ר י ה, חל-אביב

ז' כסבת, חל"ב  
12 בדצמבר 1972


9526-5

לכבוד  
מי שלום טובי, רס"נ  
ע. רעייג מנהל ושרותים  
מפקדת אדזור  
יהודה ושומרון

אדון נכבד,

הנדון: תכנון - חכנית ביוב.  
מכתב מס' 1486 מיום 30 בנובמבר 1972

בהמשך למכתבך שבסמוכין, בדקתי את הנדסה בהתאם לבקשה  
מי לשם.  
במי שמוסר מי ח. בראון מחב' חלם - הנדסה, כל הנחונות הדרושים  
לתכנון האדריכלי הנ"ל בתקבלו על ידו ותכנון נמצא בשלב  
מתקדם.

בכבוד רב,  
  
חלמין גינה  
מהנדס מים וביוב

הערות  
מי ח. בראון, חב' חלם-הנדסה, יצחק טדה 3, חל-אביב.  
מי שמדיוח כחן-ראש צוות קריה ארבע, מחוז ירושלים; י-ם.  
מי ש. לשם, מהנדס ראשי למים וביוב, הקריה, חל-אביב.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

8. 1944-1945

THE  
OF THE  
C. J. H. C. J. H. C. J. H.  
S. J. H. C. J. H. C. J. H.  
T. J. H. C. J. H. C. J. H.

1941: 1941-1942

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Epist. 104

290

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

being the latter

[illegible]

7/1/7

REPORT

DATE: 10/10/54  
PAGE: 1  
TO: SAC, NEW YORK  
FROM: SAC, NEW YORK  
SUBJECT: [illegible]  
RE: [illegible]

RE: [illegible]  
[illegible]  
[illegible]

REPORT MADE BY: [illegible]  
DATE: [illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]  
[illegible]  
[illegible]  
[illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]  
[illegible]

5. [illegible]  
[illegible]

תלם הנדסה - מהנדסים יועצים בע"מ

תל-אביב, 1.10.72

לכבוד  
המנכ"ל המבאי  
ה חברות  
א.נ.י.

הנדון: - הוכנה כללית למתקני טיול בטופס -  
הברון.

רצ"ב הננו מעבירים אליך הערות מסכתנו להנחה  
היך הברון בנוגע לנתוני יסוד למתקן ההתקנים.  
המספר הכולל של הוספי הברון כיל גם את הוועדים  
הפועים ב"קריה-ארבע". בקלב זה של המתקן לקחו  
בהסדון את האוכלוסיה הבאה עבור קריה ארבע:-  
1980 - 5000; 1985 - 7500 - 5000 500; 2000 - 15000 -  
10000  
כנייה השפכים לנצי האפוייה בשנת 1985 ו-2000, ידועה מאז  
לאילו התדירות בה, וזאת דווקא בישראל באותה תקופה.  
הננו מציגים לקיים בה דם דיון בנתונים הנ"ל  
על ידנו, על מנת לקבוע נתוני יסוד מוסמכים המיך  
המתקן.

בכבוד רב,

( - )

ה. כראון

חב/מס

תל-אביב, דה"י יצחק עדה 34.

38419

32865

9526-5

ת"ק

משרד השיכון  
האגף לתכנון והנדסה  
המקום: הקריה, ת"א

כ כטלו חשל"ג  
26 בנוב" 1972

אל :מר ש. כהן - ראש צוות קריה ארבע,  
מחוז ירושלים

מאת:נ. הלפרן

הנדון: קריה ארבע-רשה ביוב שלב "ב"

הנני מעבירה אליך, רצ"ב, 7 תיקים של תכנית  
ביוב שלב "ב".  
כל תיק כולל:

1. מפה
2. חתך לאורך
3. סטנדרטים לבצוע
4. רשימת כמויות

האומדן התקציבי לעבודה הנ"ל - - - - 75,000-

בברכה,

נינה הלפרן  
מהנדס מיט וביוב

העתק

מר ש. לשט - כאן

נה/שר

המשרד: משרד השיכון  
אגף לתכנון והנדסה  
הקריה חל - אביב

20 באוקטובר 1972

9526-5

אל : מר שמריהו כהן, ראש צוות קריה ארבע.

הנדון: קריה ארבע - חכניה ביוב, שלב ב"

ד"ב חכניה אתר של הביוב המרכזי שלב ב" לעיונכם.  
החכניה הוכנה על סמך:

1. הקצאה מס' 1 של משרד גבירצמן - שקד.
2. חכניה פתוח של משרד פולק - מרוכסר טיוט 72.9.12  
כמו כן החכניה תואמה עם מהנדס אינסטלציה מר גלוסר, חכניה חסמל ודואר.  
בגלל הפרטי הגובה הגדולים בין המיגרש והכביש, במיטת מקרים הוכנן גם  
החבור אל חוף המגרש, בהתאם לבקשת מתכנן האינסטלציה.  
אנו משלימים עתה את חכניות העבודה ובמדה ולא נקבל כל הערות לחכניה הנ"ל,  
נמצא לכם את החכניות לבצוע חוף כשבוע.

בכ"ח  
נינה הלפרין  
מהנדס מים וביוב

העתק

חברה למדידות, יצחק שדה 34, ח"א  
משרד פולק - מרוכסר, רח' אל מאנה 5, חיפה  
משרד גלוסר, 318 סוף ג' 21  
228-12, 84 228-12, 84

# מדינת ישראל



משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך: כ"ו תשרי תשל"ג

5 באוקטובר 1972

מספר:

י"ד  
א"ה  
24/10/72

לכבוד

מר מ. שגיב

מבני העשיה

רח' קרליבך 29

תל-אביב

א.נ.א.

הנדון: ביוב אזור התעשיה קרית ארבע

עיריית חברון החלה בעבודות הפירת קו הביוב לאורך כבשי בני נעים, כידוע לך החייב בשעתו משרד השכון לסייע לעירייה בביצוע קו זה בסכום של 14,000.- ל"י.

היות וקו זה עשוי לסייע לפתרון סילוק שפכים מאזור כבישים, אני מציע שיטיל על המהנדס היועץ שלהם בנושא זה להחקר עם מהנדס עיריית חברון מר נאדיר לתיאום קוטר מהאים.   
נא להאיר אתנו כל פעולה בנידון.

ב ב ר כ ה,

מנהל  
ראש צוות קרית ארבע

העחק: מר לשם, מהנדס מים וביוב ראשי, משרד השכון

CONFIDENTIAL

207

100-100000  
100-100000  
100-100000  
100-100000  
100-100000

CONFIDENTIAL  
CONFIDENTIAL  
CONFIDENTIAL  
CONFIDENTIAL  
CONFIDENTIAL

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

מספרו: 422 - 8/2611

20 בספטמבר 1972 ח.י.פ.ה.



לכבוד  
איג' ח' אבירם  
חברת מבני תעשייה  
רח' קרליבך 29  
תל - אביב

אדון בכבוד,

הברון : ביוב לאזור התעשייה בקרית ארבע

בהמשך לשיחת מר חי עם מר לשם ולשימתנו, הטלפונית היום, 20.9.72 הברון  
לסכם:

1. פתרון סופי לסילוק שפכי אזור התעשייה

בשלב סופי יסולקו שפכי אזור התעשייה בקו גרבימציוני שיתחבר אל המאסף  
הראשי של העיר הברון - דבר זה תלוי במו"ס עם עיריית הברון והסכמתה.

2. פתרון לשלב ביניים

איסוף השפכים לתחנת שאיבה במורד אזור התעשייה וסביקתם בקו לחץ "4" אל  
המאסף "8" הקיים של קרית ארבע.

3. פתרון מיד

איסוף השפכים במורד אזור התעשייה כנ"ל בסעיפים הקודמים והתקנת שני בורות  
הילחול  $\phi 3.0$  מ' ובעומק של 4 מטר לפחות מתחת לכביסת הצנור. בורות ההילחול  
ישמשו בשלב המידי לקבלת שפכי המפעלים העומדים להתאכלס. בשלב הביניים ישמשו  
הבורות כמוצא חרום במקרה של הפסקות באספקת חשמל.

בכבוד רב,  
ומועדים לשמחה

יעקב חי - אשר גנוסר  
מהנדסים יועצים בע"מ

העתק : איג' ש' לשם מהנדס ראשי למים וביוב, משרד השיכון, הקריה תל-אביב.

אג/זר

WATER & SEWER WORKS - CIVIL & SANITARY ENGINEERING  
CONSULTING ENGINEERING

WATER & SEWER WORKS - CIVIL & SANITARY ENGINEERING  
CONSULTING ENGINEERING

1000  
1000  
1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000  
1000  
1000

1000

1000

1000

1. 1000

1000

2. 1000

1000

3. 1000

1000


1000

1000

1000

1000

י"א תשרי תשל"ג  
19 בספטמבר 1972



לכבוד  
אוריאל שקד  
יצחק שדה 34  
תל-אביב

א.ב.,

הנדון: קרית ארבע שלב ב' ג' - ביוט, בז

הגבי להודיע כי תכנון הביוט בשלב ב' ו-ג' קרית ארבע  
יעשה ע"י משרד השיכון.

כמו כן יש לודא כי תוכניות הסים יאושרו ע"י משרדנו באמצעות  
מהנדס סים וביוט של משרד השיכון מר לשם.

מכתב זה מבטל את הסכום הנדון שנערך במשרדך ב-24.8.72.

כמו כן בגלל מחוללים של חברת אמירגז באתר הבוכחי אנו מעבירים  
לפי שעה את ההחלטה למסור להם את תכנון ובצוע מערכות הבז  
בשלבים החדשים.

ב ב ר כ ה,

שמריהו כהן  
ראש צוות קרית ארבע

העתק: מר לשם, משרד השיכון  
מר ב. הלפרין,  
אשרת, הרצל 97 באר-שבע

33

UNIT  
STREET NO.  
TOWN OF  
STATE

PROPERTY OF

NAME OF

DATE OF


BY

FOR


19

19

19



# תלם הנדסה - מהנדסים יועצים בע"מ



חיפה, 4.9.72

6252

לכבוד  
אינג' חיים אבירם  
חב' מבני העשיה  
רח' קרליבך 29,  
תל - אביב.

אדון נכבד,

הנדון: קריח ארבע - איזור התעשיה.

בהתאם לכתובתכם דב"כ 4 סמים של חוכניות לבניה כנר רקב דבורות  
סופגים לשלב המידי.

מיקום בורות הסופגים יקבע לאחר סיור משותף שיחסיים במקום  
ביום דביעי 6.9.72.


בכבוד רב,

אינג' ד. חבירון.

העמק: אינג' ש. לשם ח"א.

רח/לו.





# תלם הנדסה - מהנדסים יועצים בע"מ

חיפה, 3.9.72

/6252

מס' תע"מ: 9526-5  
תאריך: 4.9.72  
ל: מנהל תשלום  
מ: מנהל תשלום  
ל: מנהל תשלום

לכבוד

אינג' חיים אבירם

רח' מבנה העשיה

רח' קרליבך 29,

תל - אביב.

אדון בכבוד,

הנדון: קרית ארבע - איזור התעשיה.

בהמשך לשיחתנו מיום רביעי 30.8.72 במשרדכם הגני לסכם בדלקמן:

## 1. פתרון סופי לסילוק מי שפכים:

פתרון סילוק מי הביוב באיזור התעשיה בשלבו הסופי יהיה קו מאסף גרביטציוני לאורך כביש בני נעים אשר יחבר את האיזור לקו מאסף ראשי של העיר חברון.

אורך הקו הנ"ל יהיה בערך כ-2,500 מ' אשר יסתכם בסדר גודל של -300,000 ל"י. עב' זו קשורה במשא ומתן עם עיריית חברון, ובהסכמתם.

## 2. פתרון שלב ביניים:

הצעתנו מבוססת על הקמת החנת שאיבה במורד איזור התעשיה והנחת קו סניקה 4" לקו 8" קיים של קרית ארבע. מפעל זה יעלה סכום של כ-70,000 ל"י.

## 3. פתרון מיידי

מוצע לכנות ליד ההחנה המוצעת בסעיף 2 שני בורות סופגים לקבלת מי השורות של המפעלים העומדים כבר להתחיל בייצור, וע"י כך לפתור את הבעיה המיידית. בורות אלו ישמשו מוצא בשעת חירום לוואי במידה ותהינה הקלות בהחנת השאיבה (הפסקת השמל וכו').  
הבורות הללו יבוטלו רק לאחר חיבור המערכת בהתאם לסעיף א'1.  
אומדן כספי משוער ל-2 יחידות = 20,000 ל"י.

העוקבים: מר ש. לשם מ. השכון - ח"א

משרד חי - בינוסר חיפה.

אינג' ד. חבבון.

דח/לז.



JACOB HAY - ASHER GENOSSAR

CONSULTING ENGINEERS LTD.

WATER & SEWAGE WORKS - CIVIL & SANITARY ENGINEERING

יעקב חי - אשר גנוסר

מהנדסים - יועצים בע"מ

עבודות מים וביוב - הנדסה אזרחית וסניטרית

422-3/2426

מספרו

1972 באוגוסט 6

ח"מ

ק"מ

9526-5  
10.8.72  
למ

ג

לכבוד

מר חיים אריס,

הב"מ מבנה תעשייה בע"מ,

רח' קרליבך 29,

תל - אביב.

אדון בכבוד,

הנדון: ביוב אזור התעשייה - קרית ארבע.

בהמשך לשיחתנו הטלפונית עם מר שגיב הרינו לסכם את מצב הדברים כדלקמן:

1. יש להעביר אלינו הזמנה לתכנון איזור התעשייה כמסכם.
  2. להעביר אלינו את התכניות של איזור התעשייה הברון (תכנית השלב המידי אשר דרוש עבור הפתרון וכן תכניות ההרחבה או לפחות אתור השטח המיועד להרחבה).
  3. היות וכפי שאנו מבינים הפתרון לשלב הנבנה כיום הוא דחוף לבצוע והיות והפתרון של בצוע קו מאסף בוסף בקרית ארבע (אשר אלינו יכול איזור התעשייה להתחבר בגריטציה) יקח עוד זמן רב, לכן, אם ברצונכם לפתור את בעיית סלוק השפכים מיידית, הפתרון הבא בחשבון, הוא: פתרון זמני של שאיבת השפכים במכון שאיבה אל המערכת הקיימת.
- אומדן בצוע פתרון זמני כזה לפי תכנון מוקדם יעלה כ- 70,000.- ל"י.

בכבוד רב,

יעקב חי - אשר גנוסר

מהנדסים - יועצים בע"מ

העתק: מר מ' שגיב, מנהל הב"מ מבנה תעשייה בע"מ, תל-אביב.  
מר מ' לשם, מהנדס ראשי מים וביוב, משרד השיכון, הקריה, תל-אביב.

יח/תש

১২৩৪

111  
115  
31

מדינת ישראל

משרד השכון מחוז ירושלים

רשום

תאריך:

מספר:

צו מספר: 926-

לכבוד

קבלני חדרים

ה.ד. 618

מח-ים

אדון בכבד,

הנדון: "צו התחלת עבודה"

עבודות ביוב

לבצוע

מיום

33/50280/14347/70

חוצה מס.

הברון - קריית-ארבע

מקום

הקצאה מס.

בהתאם לס' 43 בתנאי החוזה הנ"ל, הנבי מורה לך להתחיל בניצוע העבודות בהתאם

לרשימה דלהלן, לא יאוחר מ-7 ימים מיום קבלת צו זה, בהתאם לרשימה דלהלן:

קו ביוב מאסף בהתאם לחוזה הנ"ל

הנדיחו כחן

א. מר (ראש צוות תכנון ופקוח) מונה להיות "המפקח" לביצוע

המבנה לפי חוזה זה. בא לפנות אליו תוך 3 ימים מתאריך קבלת צו זה לשם

קבלת תכניות, השלמת הוראות וקבלת מקום המבנה או אותו חלק ממנו אשר יקבע

ב. נציג "המפקח" בשטח יהיה מר (עורר) חב "אשית" או מי שיתמנה במקומו, תוך

א. קליין

מר

למים וביוב

מחוזי

ג. התקופה שנקבעה בלוח הזמנים לביצוע המבנה תתחיל בתום 7 ימים מתאריך

צו זה.

בכבוד רב,

מנהל המחלקה הסכנית

העתק:

מכון התקנים הישראלי, רח' ר' עקיבא י-ס.  
חשב כמויות מחוזי  
אחראי לחשמל מחוזי  
אחראי למים וביוב מחוזי  
אחראי לכבישים ופיתוח מחוזי  
ממונה על אכלוס במחוז

מר אולניק - הקריה (4)  
מר גיבר - משרד הראשי ירושלים  
מר פלד - משרד הראשי ירושלים  
מנהל המחוז  
ס/מנהל המחלקה הסכנית  
ראש הצוות (2)

1917  
No. 1  
1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

המשרד: משרד השיכון  
האגף לתכנון והנדסה  
המקום: הקליה, ת"א

כו בסיון תשל"ב  
8 ביוני 1972

95-26-5

לכבוד

מר ד. חברון

הלם הנדסה - מהנדסים יועצים בע"מ

רחוב ישעיהו 4

חיפה

אדון נכבד,

הנדון: קו מאסף לביוב - קריית ארבע

(1) בהמשך למכתבכם מיום 17/5/72, קיימנו פגישה עמך בנדון ביום 8/6/72.

(2) בפגישה זו מסרתי כי במכתבכם הנ"ל נאמר בפעם הראשונה כאילו המאסף ינקז גם מי גשם.

השיטה האחידה של ביוב והעול אינה מקובלת ואינה מבוצעת בארץ, ואני מתנגד לכך בכל חוקף במקום זה.

במקרה מיוחד שיש הכרח בכך, יש לבצע אתך מיוחד של מאסף המתאים לזרימה מינימלית ומקסימלית.

(3) כמו כן טוב כי השלים את החישובים בצורה שיכללו חכנית עם ציון אזורי ביוב וכמויות, חישובי זרימה מינימום (מצב קיים), זרימה ממוצעת וזרימה מקסימום.

מכל מקום נראה שהקו כפי שבוצע הנו גדול בהרבה מהדרוש. (עד 160.000 נפח בהתאם לחישובי המחכנן).

בכבוד רב,



ש. לשם

מהנדס ראשי למים וביוב

העתק

מר ש. כהן - משרד השיכון ירושלים

מר ק. בורת, חב' "אשרת", רח' הרצל 97 באר-שבע

של/נד

המשרד: משרד הטיכון  
האגף לתכנון והנדסה  
המקום: הקריה, ח"א

פז באייר תשל"ב  
30 באפריל 1972

26

לכבוד  
מר ד. עובדיה  
"אשרת" בע"מ  
רח' הרצל 97  
באר - שבע

ארון נכבד,

הנדון: קריה-ארבע - סו ביוז פאסן  
מכתבם מיום 25/4/72

- (1) תכניות הקו הנ"ל נבדקו וחוקנו על ידנו מספר פעמים.
- (2) ר"ב העתק מכתבנו אל מר ש. כהן בנדון, מיום 6/2/72.
- (3) עד היום לא קבלנו לבדיקה ולאשור את סט התכניות הסופי, כולל מרשם טכנית והסובי הקו (ראה מכתבנו הנ"ל).
- (4) עם קבלת התכנית וכן הסובי הזרימה בקו, בקטעיו השונים, נוכל לבדוק אם קיימת מהירות מספקת לשטיפתו.
- (5) במידה ולפי החישובים לא תהיה מהירות גרידה מספקת במשך מספר פעמים ביום, יהיה צורך בסדורי שטיפה.

בכבוד רב,

ש. לש

ש. לש  
מהנדס ראשי  
למים וביוז

העתק

מר ש. כהן - משרד הטיכון ירושלים  
מר ח. קליין - משרד הטיכון ירושלים


לוח

העתק מכתבנו אל מר ש. כהן מס' 5 - 9500 מיום 6/2/72

י"א באייר תשל"ב באר"שבע

25.4.1972

מספרנו



לכבוד  
אינג' לשם,  
משרד השכונות, הקריה,  
תל - אביב.

א.נ.,

הנדון: קריה-ארבע, - קו ביוב מאסף.

כידוע לך, הקטע האחרון של קו הביוב המאסף בקריה-ארבע בוצע  
בצנור א.צ. 20" - בהתאם לתכניות.

מאחר ומספר חושבי קריה-ארבע בשלב זה אינו גדול מספיק על  
מנה שחיה זרימת שפכים סבירה, יחסית לצנור בקוטר כזה, - יש לדעתנו  
מקום לבצוע מחקן השטיפה.

אבקש חוות דעתך בנדון, בשים לב לעובדה כי בצוע הקו יסחיים  
בעוד כ- שלושה שבועות ויופעל מיד.

בכבוד רב,

ב / פ. פורח  
ד. עובדיה

העחק:  
למר ש. כהן  
למר ח. קליין

מסמך מס' 52.4.1815

מסמך מס' 52.4.1815

52.4.1815

מסמך מס' 52.4.1815

מסמך מס' 52.4.1815

מסמך מס' 52.4.1815

מסמך מס' 52.4.1815

מסמך מס' 52.4.1815

מסמך מס' 52.4.1815

מסמך מס' 52.4.1815

מסמך מס' 52.4.1815

מסמך מס' 52.4.1815

מסמך מס' 52.4.1815

מסמך מס' 52.4.1815

מסמך מס' 52.4.1815

מסמך מס' 52.4.1815

מסמך מס' 52.4.1815

מסמך מס' 52.4.1815

מסמך מס' 52.4.1815

# מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך: ג' ניסן חשל"ב

16 אפריל 1972

מספר:



אל

מר ש. לשם

מהנדס ראשי למים וביוג

משרד השיכון

## הנדון: ביוג אזור העשיה - קריית-ארבע

בדיון שהחקיים שלא בהשתתפותי בנדון בנוכחות מר מ. שגיב - מנכ"ל מבני העשיה, מר צ. עופר - מחברת מבני העשיה ומר ק. פורת - משרד "אשרת" ב - 23.3.72 בקריית-ארבע הוחלט:

"פתרון הביניים של סילוק שפכים מאזור העשיה יסוכס עם מר לשם".

לפיכך ברצוני להודיעך כי מפקדת יהודה ושומרון לא תאשר כל פתרון ביניים שיהיה מלווה במטרד כלשהו.

כידוע לך השקיע משרדנו סכום ניכר בביצוע המאסף הראשי וכן בהסכם עם עיריית חברון, כדי להמנע מפתרונות ביניים.

בבואך לדון בנדון, נא לשחף אותי בשיקולים.

ב ב ר כ ה,

שלמה כהן  
ראש צוות קריית-ארבע

העתק: מר צ. גלזמן, מנהל המחוז

מר מ. שגיב, מנכ"ל מבני העשיה, רח' קרליבך 29, חל אביב

מר ק. פורת, משרד "אשרת"

מר א. קליין, כאן

שכ/מ

# תעודת זיהוי

מספר תעודה

מספר תעודה

מספר תעודה 10

מספר תעודה 10

מספר תעודה  
מספר תעודה  
מספר תעודה  
מספר תעודה

מספר תעודה - מספר תעודה

מספר תעודה - מספר תעודה  
מספר תעודה - מספר תעודה  
מספר תעודה - מספר תעודה  
מספר תעודה - מספר תעודה

מספר תעודה - מספר תעודה

מספר תעודה - מספר תעודה  
מספר תעודה - מספר תעודה

מספר תעודה - מספר תעודה  
מספר תעודה - מספר תעודה

מספר תעודה - מספר תעודה

מספר תעודה

מספר תעודה  
מספר תעודה

מספר תעודה - מספר תעודה  
מספר תעודה - מספר תעודה  
מספר תעודה - מספר תעודה  
מספר תעודה - מספר תעודה

מספר תעודה

Van Leun  
המשרד: משרד השיכון  
האגף להכנון והנדסה  
המקום: הקריה, ת"א

כא בשבט תשל"ב  
6 בפברואר 1972

95 00-5

אל : מר ש. כהן, משרד השיכון ירושלים

מאת: ש. לשם

י

הנדון: קו מאסף לחבור קריה-ארבע לביוב חברון

בפגישה שקיימנו ביום 17/11/71 בהשתתפות ה"ה ד. חרון ו א. הרשקוביץ מחב' "חלם", גב' נ. הלפרן ומר ש. לשם - משרד השיכון, נסקרה השתלשלות תכנון המאסף הנ"ל, והמתכנן נתבקש לבצע מספר פעולות ולחמציא לנו חומר נוסף.

להלן שלבי התכנון, ופרוט הנקודות שעל המתכנן היה להסדיר, כפי שסוכם בישיבה הנ"ל:

- (1) הצעת התכנית הראשונה הוגשה בפברואר 1971. בפגישה שקוימה במשרד השיכון הוכנסו שינויים, והמתכנן התבקש להגיש תכנית מתוקנת.
- (2) תכנית חדשה הוגשה באפריל 1971 ובהתאם קוימה פגישה נוספת, בה התבקש המתכנן לבצע מספר שינויים ביניהם גם אלה שסוכם עליהם בפעם הקודמת כגון: הגדלת המרחק בין תאי הביקורת, לבטל תאים מיותרים ועמוקים מדי ללא צורך, שנוי עומקים וכו'.
- (3) כאשר נודע לנו, כי החומר הועבר למכרז, נתבקש המתכנן ישירות, ובאמצעותך, להמציא לנו באופן דחוף את התכנית כולל פרשה טכנית, לאשור, לפני תחילת הבצוע.
- (4) ביום 9.11.71 נחקבל סט תכניות חדש, שהוכנו בחודש נובמבר. לאחר בדיקה התכניות, נקבעה פגישה עם המתכננים: ד. חרון וא. הרשקוביץ ליום 17.11.71.
- (5) כפי שהטביר מר ד. חרון היה צורך בהכנת התכניות החדשות בחודש נובמבר, היות וכאשר הקבלן עמד להתחיל בעבודה, התברר שכל הסימון נעלם, והיה צורך בסימון חדש ובהתאם תכנית מעודכנת.
- (6) להלן מספר נקודות שסוכם כי יש להסדירן לפני בצוע העבודה:
  - א) יש להמציא תכנון מפורט של החבור בין התא הקיים האחרון בכביש מס' 4, והמאסף;
  - ב) יש לקבל יעוץ מהנדס קונסטרוקציה וביסוס, במיוחד בענין חמיכת המלוי של הכביש;

100-100000-100000  
100-100000-100000  
100-100000-100000

100-100000-100000  
100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

(ג) מר חברון ימציא טבלת חשוב הקו, וקטעיו השונים בהתאם לכמויות הביוב שיוזרמו בהם, לפי תחזית גדול האוכלוסייה, שסוכמו עם הגורמים המוסמכים;

(ד) מר חברון ימציא חכנית אתר של הקו, בה יסומנו השטחים ומספרי ההושבים (יחידות) שיחוברו לקו;

(ה) חבדק אפשרות בטול חאים מס': 8, 9, 11, 17, 21, 24, 36, 42, 52;

(ו) נראה לנו שיש להמציא טס חכניות לעיריית חברון ולקבל אשורם. המתכנן יבדוק זאת עם מר ש. כהן.

(7) עד היום לא קבלנו כל חומר בנדון כמסוכס, וכפי שנמסר לנו, הקו נמצא בביצוע.

ג ב ר כ ה ,

ש. לשם  
מהנדס ראשי  
למים וביוב

העתק

מר ד. חברון - הב' "חלם"  
גב' נ. הלפרן - כאן

של/נא

- 6) at present, the only way to get the most out of the machine is to use the "standard" program, which is the only one that has been tested and found to be reliable.
- 7) at present, the only way to get the most out of the machine is to use the "standard" program, which is the only one that has been tested and found to be reliable.
- 8) at present, the only way to get the most out of the machine is to use the "standard" program, which is the only one that has been tested and found to be reliable.
- 9) at present, the only way to get the most out of the machine is to use the "standard" program, which is the only one that has been tested and found to be reliable.
- 10) at present, the only way to get the most out of the machine is to use the "standard" program, which is the only one that has been tested and found to be reliable.
- 11) at present, the only way to get the most out of the machine is to use the "standard" program, which is the only one that has been tested and found to be reliable.

RECEIVED  
JAN 10 1964  
U.S. AIR FORCE  
HONOLULU, HAWAII

EX-100  
U.S. AIR FORCE  
HONOLULU, HAWAII

EX-100

המשרד: משרד השיכון  
האגף לתכנון והנדסה  
המקום: הקריה, ת"א

ד' באייר תשל"ב  
18 באפריל 1972

9526-5 ק"א יב

אל : טר שמריהו כהן, ראש צוות קריה ארבע

טאת: ש. לשט

הנדון: ביוב אזור תעשיה - קריה ארבע  
ממוכין: מכתב מיום 16/4/72

- (1) נראה לי כי מכתב הנ"ל חייב היה להיות מוטנה אל משהחפסי בדיון ב-23/3/72, שאליו לא הוזמנתי גם אני, ומובן שלא השתתפתי בו.
- (2) כידוע לך כל הפתרונות וההתכנון שהצעתי ואשרתי עד כה בקריה-ארבע, נועדו למניעת מטרדים.
- (3) איני יודע מה הוחלט בדיון המוזכר במכתב הנ"ל, אולם הפתרון שהצעתי בזמנו עבור אזור התעשיה, היה היבדורו למאסף הראשי. המבוצע בין קריה ארבע וחברון.

ב ב ר כ ה ,

ש. לשט

מהנדס ראשי למים וביוב

הערות

מר צ. גלוצמן - מנהל משרד השיכון מחוז ירושלים  
מר מ. שגיב - מנ"כל "מבני תעשיה", רח' קרליבך 29, ת"א  
מר ק. פורת - משרד "אשרת"  
מר א. קליין - משרד השיכון ירושלים

של/נד

RECEIVED  
JAN 10 1964  
U.S. AIR FORCE

OFFICE OF THE  
JOINT CHIEFS OF STAFF

8-076 P. 100

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF DEFENSE

DATE: 10 JAN 64

SUBJECT: 7  
[Illegible text]

1. [Illegible text]
2. [Illegible text]
3. [Illegible text]
4. [Illegible text]
5. [Illegible text]

RECEIVED  
JAN 10 1964  
U.S. AIR FORCE

1. [Illegible text]

2. [Illegible text]

3. [Illegible text]

4. [Illegible text]

5. [Illegible text]

END

בתשובה נא להזכיר:

Tel-Aviv

7.5.72

95065  
[10. 5. 72 = תשלום]  
מס' תיק  
לשיון ולפעולה

לכבוד  
אינג' ש. לשם  
מהנדס ראשי מים וביו  
משרד השכון  
הקריה, תל-אביב

א.ב.,

הבדון: ביום אזור התעשיה קרית ארבע

כפי שסוכם עם משרד היועצים חי-גבוסר, הם יגישו תוך שבועיים הצעת פתרון לסילוק השפכים מהשטח הב"ל. הצעתם תבחון שתי אפשרויות:

- סלוק ע"י סניקה לצברת הקריה.
- סילוק גרבות צינור ע"י חבר לראשית של הקריה.

הבחינה תביא בחשבון את האספקטים השונים כגון:

- אפשרויות ביצוע וזמן ביצוע בתנאים המיוחדים של המקום.
- עלות המתקן.
- אפשרויות מעבר.
- אפשרויות אחזקה ותפעול.

לאחר קבלת חוות הדעת של היועצים, ביצוע פגישה עם כל הגורמים לשם קביעת הפתרון האופטימלי.

בכבוד רב,

ע. ברזילי

מנהל המח' הטכנית

העתקים: מר מ. שגיב, מנכ"ל

ה"ה חי-גבוסר - מהנדסים יועצים בע"מ

מר דן תיכון, ע/השר, מסו"ת, י-ם

מר בכר, מסו"ת, י-ם

ראש צוות קרית ארבע, משרד השכון, ירושלים

מח' טכנית, כאן

רב/

THE  
PLANNING

... ..



... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..

... ..  
... ..  
... ..

- 1. ... ..
- 2. ... ..

... ..

- a. ... ..
- b. ... ..
- c. ... ..
- d. ... ..

... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

לשם

הכרזה

משרד השיכון - המסד הראשי  
חקירה, ת"א  
נה אי"ד חש"ל = 5.72 - 9  
מסי החייק  
לעיון ולמחילה

א"ר

ק. פורת

כ"א באייר תשל"ב

באר"שבע,

5.5.1972

מספרנו

המספר

המספר

המספר

כה אי"ר תשל"ב 5.72 - 9

של

של

הנדון: קריה-ארבע, - קו ביוז מאסף.

אבקש להעביר למר לשט סט תכניות של קו ביוז מאסף, כולל

פרטת טכניה וחיתובי הקו.

זאת - לבריקת הצורך בכצוע מתקן שטיפה.

בכבוד רב,

כ/ק. מורח

ד. עובדיה

העמק: להח"ז: ע. כהן, טשה"כ  
קליין, "

ENCLOSURE

QUARTER

TABLE  
ON A. BRUNNEN,  
BORN 1844.  
IN 1845 WAS HE.  
B. 1844 - 1845.

TABLE

TABLE ON A. BRUNNEN, BORN 1844. IN 1845 WAS HE. B. 1844 - 1845.

TABLE ON A. BRUNNEN, BORN 1844. IN 1845 WAS HE. B. 1844 - 1845.

TABLE ON A. BRUNNEN, BORN 1844. IN 1845 WAS HE. B. 1844 - 1845.

TABLE ON A. BRUNNEN, BORN 1844. IN 1845 WAS HE. B. 1844 - 1845.

TABLE ON A. BRUNNEN, BORN 1844. IN 1845 WAS HE. B. 1844 - 1845.

TABLE ON A. BRUNNEN, BORN 1844. IN 1845 WAS HE. B. 1844 - 1845.

קבלני הדרום לאינסטלציה,  
מסגרות, קוי מיט וביוב בע"מ  
טביון, ת.ד. 55.

28.12.1971

9526-

לכבוד  
משרד השכון  
מחלקת הגזברות  
י ר ו ש ל י מ

א.מ.נ.,

הנדון: - חוזה מס' 33/50280/14347/70  
הנחת ביוב בקרית ארבע - חברון  
תשלומים חלקיים

הננו מבקשים בזה מאת כב' בכל לשון של בקשה לזרז לנו את התשלומים  
החלקיים המגיעים לנו, מכס.  
היות ואנו מבצעים את העבודות בחברון לפי החוזה הנ"ל, נהיה אסירי  
תודה לכב' אם מבוקשנו זה יתמלא, ונקבל תשובה חיוכית על כך בהקדם  
האפשרי.

בכבוד רב ובהוקרה

קבלני הדרום לאינסטלציה  
מסגרות, קוי מיט וביוב בע"מ  
טל. 860873, תל. 860873

העתק: - משרד השכון,  
הקריה, תל אביב.

נא לשלם  
מחיר 300  
מחיר 200  
מחיר 100

1970-1971 年 10 月 1 日  
1971 年 10 月 1 日  
1972 年 10 月 1 日

3791-21-62

— 4219

1941  
 1942  
 1943  
 1944  
 1945

RECEIVED - AIR FORCE HEADQUARTERS  
1000 E. 10TH AVE. - 1000  
DENVER, CO. 80202

CCITT T.16 (1988)

RECEIVED  
FEB 10 1964

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥  
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥  
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

סניף הניכון  
תל-אביב, הקריה

סניף תל"ב  
נובמבר 1971

ק. 1/10  
9526-5  
15.11.71  
מ"ד

33/50280/21953/71  
70 018 02

לכבוד  
ק"מ סניף הניכון  
החברה  
המקרה יד"ט  
ר"ח מלחמ ארין  
ירושלים.

ה.ל.ג.

הנדון: קו ביטוח של קריה מרבה - מניין, שטח חקלאי

מסדף בזה מקדש מילוקין מס' ע"ס - 3,322,3 ל  
במסגרתו בוצעו בוצעו חקלאות במוצי הנ"ל.

בה למד קבלת המקדש.

במסדף רב,  
מ"ד מוריץ

ל. מוריץ  
סגן מנהל חקף להנדסה

הערות

מי כחן מוריץ, ר"ח בזה קריה מרבה  
מי לטח הקריה  
מי קליין מוזה ירושלים  
מי וייז הקריה  
מבוצע ( בה למדל במחש)

11.11.71 - 1522



100-100000  
100-100000

100-100000  
100-100000

100-100000  
100-100000  
100-100000  
100-100000  
100-100000

100-100000  
100-100000

100-100000  
100-100000

100-100000  
100-100000

100-100000

100-100000

100-100000  
100-100000


100-100000  
100-100000  
100-100000  
100-100000  
100-100000

100-100000

ת"ת

קבלני הדרום לאינסטלציה,  
פסגרות, קוי פים וביוב בע"מ  
סביון, ת.ד. 55  
טל. 752081

11.11.1971



לכבוד  
משרד השכון  
אגף הנדסה  
י ר ו ש ל י מ

הנדון: - חוזה פס' 33/50280/14347/70  
הנחת רשת ביוב בקריית ארבע - חברון.

א.ב.,

לאחר פטירת סס תכניות חדשות פעודכנות לעבודה הנ"ל, לידי נציגנו  
בשטח, מתברר שחלק גדול מקו הביוב בקטר "20 עובר לאורך גדר בשון ויש  
צורך לבצע תעלה בפרחק של פטר אחד מקו הגדר ובעומק של 3 פטר ומעלה.  
כתוצאה מכך יש צורך לעבוד, דהיינו: לבצע את כל התעלה לאורך הגדר  
בעבודת ידניים בלבד.

נא לרשום זאת לפניכם לצורך החשבון.

נא לאשר.

בכבוד רב,

משרד פס' בע"מ  
ת.ד. 55, טל. 860871  
בת"מ

העמק: -

1. משרד פורת, באר-שבע
2. פר וויד, משרד השכון, תל אביב.

1. The first part of the report is a summary of the work done during the year. It is a brief statement of the results of the work, and is intended to give a general impression of the progress made.

2. The second part of the report is a detailed account of the work done during the year. It is a full and complete statement of the results of the work, and is intended to give a detailed impression of the progress made.



3. The third part of the report is a summary of the work done during the year. It is a brief statement of the results of the work, and is intended to give a general impression of the progress made.

4. The fourth part of the report is a detailed account of the work done during the year. It is a full and complete statement of the results of the work, and is intended to give a detailed impression of the progress made.

5. The fifth part of the report is a summary of the work done during the year. It is a brief statement of the results of the work, and is intended to give a general impression of the progress made.

6. The sixth part of the report is a detailed account of the work done during the year. It is a full and complete statement of the results of the work, and is intended to give a detailed impression of the progress made.

7. The seventh part of the report is a summary of the work done during the year. It is a brief statement of the results of the work, and is intended to give a general impression of the progress made.

8. The eighth part of the report is a detailed account of the work done during the year. It is a full and complete statement of the results of the work, and is intended to give a detailed impression of the progress made.

9. The ninth part of the report is a summary of the work done during the year. It is a brief statement of the results of the work, and is intended to give a general impression of the progress made.

10. The tenth part of the report is a detailed account of the work done during the year. It is a full and complete statement of the results of the work, and is intended to give a detailed impression of the progress made.

Tis

ק' ארבע  
5-9596

רשום

31 מ"ד

ה בחשון תשל"ב  
24 אוקטובר 1971

לכבוד  
קבלני הדרום לאינסטלציה וביו  
טביון  
ח.ד. 55

אדוני גיט בכבדים,

הנדון : חוזה 33/50230/14347/70  
רשת ביוט קרית ארבע

בחשובה למכתבכם מתאריך 13.10.71, בעדון;

השטח לביצוע העבודה במסר לכם, כולל גבהים בתאריך 17.10.71, ע"י  
מהנדס עובדיה דוד, ב"כ חב' אשרת.

מה שגובע לקביעת מחירים חדשים, יבוהל ע"י מר וייד, על בסיס החוזה  
הקיים.

בכבוד רב,  
א. קליין  
מהנדס סים וביוט מחוזי

העתיק:  
מר וייד, העריה ז"א.  
מר ש. כהן, כאן.  
חב' אשרת, באר שבע.  
תיק חוזה.

3940

1. The first part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, including sales, purchases, and expenses. It emphasizes the need for consistency and thoroughness in record-keeping to ensure the reliability of financial data.

250

SECRET FOR OFFICIAL USE ONLY

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE

U.S. DEPT. OF AGRICULTURE  
BUREAU OF PLANT INDUSTRY

REMARKS:  
ON THE 11th JANUARY 1944.  
AT 10.00 AM, C. 100.  
AT 10.10 AM, C. 100.  
AT 10.20 AM, C. 100.

המשרד: משרד השיכון  
האגף לתכנון והנדסה  
המקום: הקריה, ת"א

א' בחשוון תשל"ב  
20 באוקט' 1971

לכבוד  
מר דרור חברון  
ת.ל.ס. הנדסה  
רח' ישעיה 4  
חיפה

א.נ.,


הנדון: קריית ארבע - מאסף ראשי לביוב

בהמשך לשיחתנו הטלפונית מיום 12.10.71, הנני  
להזכירך שטרם קבלנו את התכנית והפרשה הטכנית  
של הקו המאסף הראשי בקריית ארבע. (חבור לביוב  
חברון).

החומר חייב לכלול: מפה כללית, חתך לאורך, פרשה  
טכנית עם מספרי היחידות, אשר יחוברו לקו, חשובי  
זרימה וכו'.

אבקשך להמציא לנו החומר הנ"ל בהקדם האפשרי,  
לפני התחלת הביצוע.

בכבוד רב,

  
הלפרן נינה  
מהנדס מים וביוב

העתק  
מר שמריהו כהן - משה"ש מחוז י-ם  
מר ש. לשם  
נה/גא

RECEIVED  
JULY 1951  
JULY 1951

RECEIVED  
JULY 1951

STATE  
OF NEW YORK  
IN SENATE  
JANUARY 1951

1951

RECEIVED  
JULY 1951

RECEIVED  
JULY 1951

RECEIVED  
JULY 1951

RECEIVED  
JULY 1951

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED  
JULY 1951

RECEIVED

RECEIVED  
JULY 1951

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

ת.ד. 1462

רח' בן יהודה 23

טלפון 24283

ירושלים

תאריך: כ"ח בתשרי תשל"ב  
17 אוקטובר 1971

מספרנו:

משרד השיכון - המשרד הראשי  
הקרי 5-9526  
ג'לתשרי תשל"ב = 19.10.71  
ב"ה חתום  
לציון ולפני

אל: מר וייד, חוזים, משה"ש ת"א.

כידוע, עובר תואי קו הביוב של קרית-ארבע בשטח חקלאי של חברון.

הממשל הצבאי ומשרד הבטחון, העבירו לי הערכת בזקי חקלאות בתואי זה בסכום של 3,322 ל"י ;  
הסכום הזה שולם כבר לבעלי השטח על-ידי משרד הבטחון.  
אבקש להעביר זיכוי למשרד הבטחון בסכום זה.

יש לציין: -

1. לאחר סיום העבודה פלולים להיות בזקים נוספים.
2. גדרות האבן אינן בכללות בזקים ועל משרד השיכון להקים את הגדרות מחדש.

ב ב ר כ ה ,

כהן שמריהו  
ראש צוות קוים-ארבע

העתק: מר לשם, מיס וביוב, משה"ש ת"א.  
מר קליין, מיס וביוב, מחוז י-ם.

כש/ס

33/50280/21913/7  
7  
70 37 012 02

100-100000-100000  
100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000  
100-100000-100000  
100-100000-100000  
100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000  
100-100000-100000

100-100000-100000

קבלני הדרום לאינסטלציה,  
מסגרות, קוי מים ומיוב בע"מ  
טביון, ת.ד. 55

13.10.1971

7.11  
5-9526  
15.10  
3/11  
לעין ולשנה

לכבוד  
משרד השכון  
אגף ההנדסה  
ירושלים

הנידון: - חוזה מס' 33/50230/14347/70  
הנחת רשת ביוב לקרית ארבע, חברון

א.נ.

לאחר קבלת סט תכניות מעודכנות לבצוע העבודה הנ"ל, מתברר שטוג  
הצנורות הסופיע בתכניות, דהיינו: 20 אסכסט, אינו קיים בחוזה וכן  
העומקים המסומנים בתכניות אינם זהים לחוזה שנחתם בינינו. כמו כן  
הוגדלו כל העומקים בתכניות לעומת החוזה הנ"ל.

לאור הנ"ל אנו מבקשים לקבוע לנו פגישה על מנת לסכם את מחירי  
היסוד והעומקים שסוגו לאורך התוואי שנמסר לנו, הואיל והיקף השבויים  
עולה על 25% מהיקף החוזה.

יחד עם זאת הננו לציין כי עד היום טרם קבלנו את מידות הגובה  
להנחת קו הביוב על מנת לאפשר לנו התחלת ביצוע העבודה, דבר שיגרום  
לנו נזקים כספיים ואיחור בעבודה מכיון שאנו מתקרבים לעונת החורף  
והגשמים.

אנו מחכים לתשובתכם באופן דחוף.

בכבוד רב,

קבלני הדרום לאינסטלציה  
מסגרות קוי מים ומיוב בע"מ  
פל. 860873, ת"י

העתק: -

למר וויד, - אגף ההנדסה.

RECEIVED  
JAN 11 1964  
U.S. AIR FORCE

RECEIVED  
JAN 11 1964  
U.S. AIR FORCE

RECEIVED  
JAN 11 1964  
U.S. AIR FORCE

RECEIVED  
JAN 11 1964  
U.S. AIR FORCE

RECEIVED  
JAN 11 1964  
U.S. AIR FORCE

RECEIVED  
JAN 11 1964  
U.S. AIR FORCE

RECEIVED  
JAN 11 1964  
U.S. AIR FORCE

RECEIVED  
JAN 11 1964  
U.S. AIR FORCE

RECEIVED  
JAN 11 1964  
U.S. AIR FORCE

RECEIVED  
JAN 11 1964  
U.S. AIR FORCE

RECEIVED  
JAN 11 1964  
U.S. AIR FORCE

ק 10728

5-5526

כ"ה באלול תשל"א  
15 בספטמבר 1971



אלו: סא"ל זיו, יועה"מ יו"ש

הנדון: ביוב קריית-ארבע

בהתאם להסכם המוצע בין מפקדת איו"ש ומשרד השיכון בנידון, טעיף 6 (א),  
ישלם משרד השיכון סכום השתתפות.

סכום זה מורכב מ-100.000 ₪ כמפורט בהסכם המוצע בין העירייה ומפקדת איו"ש  
בטעיף 10, ועוד 14.000 ₪ עבור צינורות ביטון בקוטר 12", באורך 1 ק"מ,  
המיועדת לקו בני נעים בין הנקודות 4-5.

כידוע, יש צורך בהכנסת שינויים בשני ההסכמים הנ"ל בגלל הסתלקותה של עיריית  
חברון בביצוע הקו בין הנקודות 1-2.

עם זאת סדרי החלומים יוכלו להיות כמפורט בהסכם בין מפקדת איו"ש ומשרד השיכון  
בטעיף 6 (א) (ב), כמוצג להלן:-

טעיף 6 (א) - הסכום 114.000 ₪

טעיף 6 (ב) - 1. 14.000 ₪

2. 25.000 ₪

3. 20.000 ₪

4. יתרה הסכום.

נא להכניס את השינויים בחוזים ולהעביר לנו להחלטה.

בברכה שנה טובה

מנחם ז. עזמון  
ראש צוות קריית-ארבע

מנחם ז. עזמון, ס/מפקד איו"ש.  
טר לשם, מהנדס ראשי למים וביוב, משה"ש.  
מר וייד, חוזים מים וביוב, משה"ש.  
מר קליין, מהנדס מים וביוב, מחוז י-ם.

6-0000

U.S. DEPT. OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION



ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 11-15-2000 BY SP-6 [illegible]

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION OF A CONFIDENTIAL NATURE AND IS NOT TO BE RELEASED TO THE PUBLIC OR TO ANY OTHER AGENCY OR INDIVIDUAL WITHOUT THE WRITTEN AUTHORIZATION OF THE FBI.

IT IS THE POLICY OF THE FBI TO MAKE AVAILABLE TO THE PUBLIC INFORMATION OF A CONFIDENTIAL NATURE WHICH IS NOT NECESSARY TO THE NATIONAL DEFENSE OR THE INTERESTS OF THE UNITED STATES.

THIS DOCUMENT IS CLASSIFIED "CONFIDENTIAL" AND IS NOT TO BE RELEASED TO THE PUBLIC OR TO ANY OTHER AGENCY OR INDIVIDUAL WITHOUT THE WRITTEN AUTHORIZATION OF THE FBI.

IT IS THE POLICY OF THE FBI TO MAKE AVAILABLE TO THE PUBLIC INFORMATION OF A CONFIDENTIAL NATURE WHICH IS NOT NECESSARY TO THE NATIONAL DEFENSE OR THE INTERESTS OF THE UNITED STATES.

THIS DOCUMENT IS CLASSIFIED "CONFIDENTIAL" AND IS NOT TO BE RELEASED TO THE PUBLIC OR TO ANY OTHER AGENCY OR INDIVIDUAL WITHOUT THE WRITTEN AUTHORIZATION OF THE FBI.


- 1. CONFIDENTIAL
- 2. SECRET
- 3. TOP SECRET
- 4. NO CLASSIFICATION

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL


ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED  
DATE 11-15-2000 BY SP-6 [illegible]



# תלם הנדסה-מהנדסים יועצים בע"מ

חיסה, 12 לספטמבר 1971

עבודה 6081



לכבוד  
מר שמריחו כהן  
משרד השיכון  
ירושלים

א.נ.י.

הנדון: חברון קריח ארבע - קו ביוז מאסף

עקב שינוי בחוואי חקו בקטע בו קוטר הצנור הוא 20" אין לבצע מחא מס' 57

עד לקבלת תכנון מעודכנות.

מכבוד רב,

ד. חברון

העתיקים: אינג' ש. לשם משרד השיכון ח"א  
"אשרת" בע"מ באר שבע



מדינת ישראל  
ההגנה  
סימן

# מ"ט מ'צטו' ס'סזזזזז-ס'סזזזזז ס'סז

מ"ט מ'צטו' ס'סזזזזז-ס'סזזזזז ס'סז

מ"ט מ'צטו' ס'סזזזזז-ס'סזזזזז ס'סז

מ"ט מ'צטו' ס'סזזזזז-ס'סזזזזז ס'סז  
מ"ט מ'צטו' ס'סזזזזז-ס'סזזזזז ס'סז  
מ"ט מ'צטו' ס'סזזזזז-ס'סזזזזז ס'סז  
מ"ט מ'צטו' ס'סזזזזז-ס'סזזזזז ס'סז  
מ"ט מ'צטו' ס'סזזזזז-ס'סזזזזז ס'סז

מ"ט מ'צטו' ס'סזזזזז-ס'סזזזזז ס'סז

מ"ט מ'צטו' ס'סזזזזז-ס'סזזזזז ס'סז

מ"ט מ'צטו' ס'סזזזזז-ס'סזזזזז ס'סז

מ"ט מ'צטו' ס'סזזזזז-ס'סזזזזז ס'סז

מ"ט מ'צטו' ס'סזזזזז-ס'סזזזזז ס'סז

מ"ט מ'צטו' ס'סזזזזז-ס'סזזזזז ס'סז

מ"ט מ'צטו' ס'סזזזזז-ס'סזזזזז ס'סז  
מ"ט מ'צטו' ס'סזזזזז-ס'סזזזזז ס'סז

9526-5

משרד השיכון

8.9.1971

לכבוד  
מר ק. פורת  
חב' "אשרת" בע"מ  
רח' הרצל 97  
באר-שבע

א.נ.

הנדון: הבור בית ספר בקריית ארבע  
למערכת הביוב

- 1) להלן חשבותי למכתבך אל גב' נ. הלפרן בנדון, שהגיע אלינו ביום 2/9/71, והעבר אלי ביום 8/9/71.
- 2) תכנית מאסף הביוב 43-50, (בכבישים מס' 2 ומס' 4), הושלמה ע"י גב' הלפרן ביום 24/5/71, ובאותו יום נמסרו 6 סטים למר דוד עובדיה ממשרדך.
- 3) תכניות הביוב הסניטרי בתוך חצר הבנין, עד לחבור מאסף העירוני, נעשות ע"י מתכנן האינסטלציה של הבנין. (לא בטפולנו והזמנתנו).
- 4) תכנית מאסף 43-50, בצורך הסברים נוספים, נמסרה גם למר י. כרמונה, ע"י גב' הלפרן.
- 5) אני מניח שהחבור לשוחה 43 היה המתאים ביותר ובוצע בהתאם לתכניות מתכנן האינסטלציה.

בכבוד רב,

ש. לשם

ש. לשם  
מהנדס ראשי  
למים וביוב

העתק לגב' נ. הלפרן - כאן

של/נא

175.28

175.28

175.28  
175.28  
175.28  
175.28  
175.28

175.28  
175.28

175.28  
175.28

175.28  
175.28

175.28  
175.28

175.28  
175.28

175.28  
175.28

175.28

175.28

175.28

175.28

175.28

175.28

175.28


באר-שבע, פסג' שפרת, רחוב הרצל 97, טלפון 5477

אשרת בע"מ - אינג' ק. פורת  
ייעוץ, פקוח ותאום

כ"ז באב תשל"א

18.8.1971

מספרנו:



לכבוד מר ע. פורת!  
מאסביק לאי סויה בן ציון  
8.9.71

לכבוד  
הגב' נינה הלפרן,  
משרד השכון,  
תל - אביב.  
ג.נ.,

הנדון: קריית ארבע - ביוב

לפני מספר חדשים פניתי טלפונית וכן אישית מספר פעמים בבקשה למסור לי חכנית לחבור ב"ס לביוב העירוני בקריית ארבע.

לצערי טרם קבלתי חכנית כזאת.

אי לכך נחנו על ידי בשטח ההוראות הבאות לבצוע החבור הג"ל בגלל הפרשי הגובה:


בין השווחה האחרונה של בית הספר לבין השווחה הקרובה בקו העירוני (כ - 8.0 על מרחק של כ - 15.0 מ') ובגלל הנאי השטח (מדרון חלול) הפכנו כיוון זרימת השפכים והחבור בוצע לשווחה מס' 43 שבכביש מס' 2, באמצעות שווחה נוספת.

בכבוד רב,

  
ק. פורת

העתק: מר ח. רון, מנהל המח' הטכנית, משרד השכון, י-ם





# תלם הנדסה-מהנדסים יועצים בע"מ

חיפה, 28 ליולי 1971

6081

לכבוד  
אינג' ארליך  
רמ"ד מים וביוב  
מרכז בינו 688 הקריה  
תל - אביב.

ה.נ.א.

הנדון: קריה ארבע פילוק ב"ב  
מכתבם מיום 20.7.71

בהתייחס למכתבכם הנ"ל ובהתאם לסיכום שיחה שהתקיימה ביום 24.6.71  
בחל אביב בהשתתפות אינג' ארליך חיל הנדסה מר ש. כהן משרד השיכון והחומים  
מטה מחלם סוכם על גובה השתתפות של מרכז הבינוי על כך של 10.000 ל"י,  
לפתרון בעית הסילוקין של השמכים בקריה ארבע ובה"ד 14.


לאור הסיכום הנ"ל, לראות את מכתבנו אליכם מיום 10.6.71 כמבוטל.

בכבוד רב,

אינג' ד. חכרון.

העתיקים:  
אינג' ש. לשט משרד השיכון ח"א  
לנוכחים.

# מ"ב מ'צטו' מ'סזוזזז-זזזזז מ'זז



מ'זזזזז  
מ'זזזזז  
מ'זזזזז

מ'זזזזז מ'זזזזז מ'זזזזז

מ'זזזזז

מ'זזזזז  
מ'זזזזז  
מ'זזזזז

מ'זזזזז  
מ'זזזזז  
מ'זזזזז  
מ'זזזזז  
מ'זזזזז

מ'זזזזז

מ'זזזזז מ'זזזזז מ'זזזזז  
מ'זזזזז מ'זזזזז


מ'זזזזז מ'זזזזז מ'זזזזז מ'זזזזז  
מ'זזזזז מ'זזזזז מ'זזזזז ל'זזזזז  
מ'זזזזז ל'זזזזז ל'זזזזז ל'זזזזז  
מ'זזזזז ל'זזזזז ל'זזזזז ל'זזזזז

מ'זזזזז ל'זזזזז ל'זזזזז ל'זזזזז

מ'זזזזז

מ'זזזזז

מ'זזזזז  
מ'זזזזז  
מ'זזזזז



תלם הנדסה-מהנדסים יועצים בע"מ

חיפה, 21 ליוני 1971

עבודה 6081

פרטיכל מי-יבנה במפקדת נפת הברון -  
קרית ארבע מיום 15.6.71

נוכח: סא"ל ז. עצמון - מושל הברון  
איגב' נאדר - מהנדס העיר  
מר שמריהו כהן - משרד השיכון ירושלים  
איגב' ד. הברון - ת.ל.מ.


נושא השיחה נסב על דרישת עיריית בייתס לקו מאסף מקרית ארבע לקו הראשי  
של הברון.

לפי הסתכלות על תכנית המתאר של העיר - איזור המגורים לדעת חברי העירייה  
תכנון הביוב הייב להיות לטווח ארוך ומכאן, תובעת שהקו המוצע ישמש כקולקטור  
לקווים משניים וזאת, במסגרת של 30,000 גשם כולל קרית ארבע.

חנ"ל מסביר את הדרישה של העירייה לבצע את הקו המאסף מקטרים של 12 עד 20  
לפי סכומי הפרוט הבאים:

1. מנקודה 25 עד נקודה 39 יהיה קטר הקו 12" באורך של כ- 520 מטר - הקו ישרת  
גם את החושבים הסמוכים לקו זה משטח השפוט של העיר כיום ובהתפתחות לעתיד.
2. מנקודה 39 עד נקודה 57 באורך של כ- 560 מטר נונה קו 16" - קטר הקו מיועד  
ל- 30,000 תושבים ומכאן, יספיק את דרישת עיריית הברון.
3. מנקודה 57 ועד חבור לקו הראשי של הברון יונה קו 20" וזאת, ממאת השפועים  
של כ- 1% באורך כללי של כ- 220 מ"א.

# ס"ט ס'צטוי ס'סזוחס-ססזוח סלס



חשבון  
מדינה  
ס'סז

1971, 1972, 1973

1971, 1972, 1973

1971, 1972, 1973  
1971, 1972, 1973

1971, 1972, 1973

1971, 1972, 1973

1971, 1972, 1973

1971, 1972, 1973

1971, 1972, 1973

1971, 1972, 1973

1971, 1972, 1973

1. 1971, 1972, 1973

2. 1971, 1972, 1973

3. 1971, 1972, 1973

- 2 -

אמון תקציבי

|   |                                                |           |   |
|---|------------------------------------------------|-----------|---|
| ✶ | קו 12" א/צ 520 מ"א לפי - 120.000 ₪ למטר        | 62,400.-  | ✶ |
| ✶ | קו 16" א/צ 560 מ"א לפי - 140.000 ₪ למטר        | 78,400.-  | ✶ |
| ✶ | קו 20" א/צ או בטון 220 מ"א לפי - 160.000 ₪ מ"א | 35,200.-  | ✶ |
| ✶ | הא מקורות 54 ח"ת לפי - 500.000 ₪               | 27,000.-  | ✶ |
| ✶ | חבור לקו קיים של חבורון                        | 5,000.-   | ✶ |
| ✶ | שונות, מדידות תכנון ועוד 20%                   | 42,000.-  | ✶ |
|   |                                                | <hr/>     |   |
|   |                                                | 260,000.- |   |


הערה:

לא כלול בתקציב המוצע קטן צינורות 10" מלדה לאורך של כ- 110 מטר מנקודה 24 עד 26.

|  |                                            |           |   |
|--|--------------------------------------------|-----------|---|
|  | לפי אמון 120 ₪ למטר                        | 13,200.-  | ✶ |
|  | מידורים זמניים המסתכם בערך של כ-           | 50,000.-  | ✶ |
|  | שונות, תכנון מדידה 20%                     | 11,800.-  | ✶ |
|  |                                            | <hr/>     |   |
|  | סה"כ                                       | 85,000.-  | ✶ |
|  | כל ההוצאות לקו המאסף יחד עם מידורים זמניים | 260,000.- | ✶ |
|  |                                            | 85,000.-  | ✶ |
|  |                                            | <hr/>     |   |
|  | סה"כ                                       | 335,000.- | ✶ |

נרשם ע"י דודר חבורון.






# תלם הנדסה - מהנדסים יועצים בע"מ

חיפה, 10 ליוני 1971

עבודה 6081



לכבוד  
מ"ל חרובי  
ראש ענף איחסון  
מרכז בינוי 688 הקריה  
תל-אביב

לכבוד  
מר שמריהו כהן  
משרד השיכון  
רח' בן יהודה 23,  
ירושלים

א.נ.א.

## הנדון: קריה ארבע חדרון - מילוט בירב

בשיחה שהתקיימה בין מר ש. כהן משרד השיכון ירושלים, ובין מ. פרי משרד ת.ל.מ. הנדסה ביום 9.6.71 סוכם על פי הישיבה שהתקיימה במרכז בינוי ביום 26.5.1971 בהשתתפות מ"ל חרובי, א. ארליך ושמריהו כהן, הנני מעביר לכם את חלוקת העלויות של פתרונות זמניים לבניית בקריה ארבע המשותפים למשרד השיכון ולבה"ד 14 כדלקמן:

1. פתרון מידי לבה"ד 14 ₪ 4,000.-
2. פתרון זמני משותף ₪ 65,000.-
3. השתתפות בה"ד 14 ב ₪ 33,000.-
- 3.1 פתרון מידי ₪ 4,000.-
- 3.2 השתתפות בפתרון הזמני ב ₪ 29,000.- לפי שימוש של 250 נפש במשך 10 חודשים שהם 45% מכלל השימוש.
4. השתתפות משרד השיכון בפתרון הזמני ב ₪ 36,000.- לפי שימוש של 400 נפש במשך 8 חודשים שהם 55%.

בכבוד רב,

מ. פרי

העוקבים איננו ש. לשם משרד השיכון ת"א  
איננו א. ארליך, רמ"ד מיט בירב מרכז בינוי 688.



אל : מר שמריהו כהן, משרד השיכון ירושלים

מאת: ש. לשם

הנדון: פתרון זמני לסילוק שפכי קריה ארבע  
סמוכין: מכתב חב' חלם אליך מיום 24/5/71

- (1) בהתאם לבקשתך הוכנה ע"י המחכנן הצעה פתרון זמני למקרה שהקו המאסף המחבר את קריה ארבע לביוב חברון, לא יבוצע בזמן. (תכניות מאסף אושרו למכרז בחודש שעבר).
- (2) הפתרון הזמני בודאי לא יענה על הצרכים כאשר יחברו אליו מאות נפשות, כפי שמוזכר במכתב הנ"ל.
- יהיה צורך בהתקנת בורות ספיגה נוספים, וסדורי הורקה לבורות שיתמלאו. במדה ולא יהיו סדורי הורקה מתאימים עלולות הבורות להשתפך, והביוב יזרום לכוון העיר חברון.
- (3) מה שנוגע לעומק הבורות הדרוש וכושר ספיגתם, הרי יתברר הדבר רק לאחר התקנת הבורות הראשונים.
- (4) במדה והפתרון הזמני הנו לתקופה קצרה בלבד (מספר חדשים) אבקש להודיעני, על מנה שגבדוק אפשרות של ביטול התקנת בור הרקב, המתוכנן, ושמוש באחד הבורות העגולים כבור רקב.

ב ב ר כ ה ,

ש. לשם  
מהנדס ראשי  
למים וביוב

העתק  
מר ד. חברון, חב' חלם, רח' ישעיהו 4, חיפה  
מר קלמן פורח

של/נא

1000 1000 1000  
1000 1000 1000

1000 1000 1000  
1000 1000 1000  
1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000

3

1000 1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000 1000


1000 1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000  
1000 1000 1000  
1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000



# תלם הנדסה - מהנדסים יועצים בע"מ

חיפה, 24 למאי 1971

9526-5

לכבוד  
סר שמריהו כהן,  
משרד החכונ  
רח' בן יהודה 23,  
ירושלים  
נ.נ.

## הנדון: קריה ארבע - ביוג

בהתאם למסמך עם איג" ע. לשם חננו להציע לעתרון זמני לסילוק השפכים  
של הקריה כדלקמן:

### 1. סילוק שפכים עבור 500 גמט

|                                                                                              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| * בור רקב בגמט של 50 מ"ק                                                                     | 25,000.-        |
| עבור 500 גמט לפי 25,000.-                                                                    |                 |
| * 3 בורות סופגים בקוטר של 3.0 מטר<br>ובעומק של 7.0 מטר לפי 8,000.- ליחידה                    | 24,000.-        |
| * 35 מטר צנור פלדה 10" עם צינור<br>פנימי שלם וחיצוני ביטומן כולל חפירה לפי<br>120.- ל"י למ"א | 4,200.-         |
| * תא בקורה לפי 600.-                                                                         | 600.-           |
| * תא ספוג לפי 700.-                                                                          | 700.-           |
| * 60 מטר צינור א/ב 8" לפי 70.-                                                               | 4,200.-         |
| כולל חפירה והנחה                                                                             |                 |
| * בלתי נראה מראש וחכונ כ- 10%                                                                | 6,300.-         |
|                                                                                              | <u>65,000.-</u> |
| סה"כ                                                                                         |                 |

### 2. סילוק שפכים עבור 1000 גמט

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| * 2 בורות רקב בגמט של 50 מ"ק                                              | 50,000.- |
| עבור 1000 גמט לפי 25,000.-                                                |          |
| * 6 בורות סופגים בקוטר של 3.0 מטר ובעומק<br>של 7.0 מטר לפי 8,000.- ליחידה | 48,000.- |



- 2 -

|           |     |                                                                                             |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |     | * 35 מטר צנור מלוח 10" עם ציפוי פנימי<br>פלס וחיצוני ביטומן כולל חסירה למי<br>120.- ל"י/מ"א |
| 4,200.-   | ל"י |                                                                                             |
| 600.-     | ל"י | * תא בקורת למי 600.- ל"י                                                                    |
| 700.-     | ל"י | * תא מעלג למי 700.- ל"י                                                                     |
| 7,000.-   | ל"י | * 100 מטר צנור א/צ 8" למי 70.-                                                              |
| 14,500.-  | ל"י | * בלתי גרוא מראש וחכנון כ- 10%                                                              |
| <hr/>     |     |                                                                                             |
| 145,000.- | ל"י | סה"כ                                                                                        |
| <hr/>     |     |                                                                                             |

רצ"ב פקיצה של מיקום בור הריקב ובורות סומכים. השתדלנו שהמקצוענים המוצעים יהיו במסגרת השטחים המופקעים.

הסידורים המוצעים יהיו במסגרת השטחים המופקעים.

הסידורים המוצעים הם זמניים עד גמר ביצוע קו המסוף למערכת של חברון.


נא העבר לנו את אישורך לתכנון מערכת.

בכבוד רב,

ד. חגרון

העתיק: אינג' ש. לטש ממדד השיכון חל-אביב  
אינג' קלמן






# תלם הנדסה - מהנדסים יועצים בע"מ

חיפה, 31 למרץ 1971

עבודה 6081



לכבוד  
קלמן מורח  
"אשרה" בע"מ,  
מטב' שפרה  
רחוב הרצל 94  
באר-שבע

א.ג.א.

## הנדון: חברון - קו ביוב

מצ"ב אליך 2 טטים חברון-קוו ביוב מאסף מחא 18 עד טא 24

לאורך כביש מספר 4.

בכבוד רב,

ה. אורון

ב/ אינג' ד. חברון

העתיקים: אינג' שמריהו כהן  
אינג' לשם



משרד  
החינוך וההשכלה  
עליונה

# סיכום סיכומי הסיכום - חסות



המסמך  
הוא  
המסמך  
המסמך  
המסמך  
המסמך

המסמך

המסמך

המסמך

המסמך

המסמך

המסמך

המסמך

26.3.71

סיכום דברים משיבה בענין ההתקשרות  
וההסדרים הכספיים בנוגע לביוב של  
קרית-ארבע

ד"ר  
9526-46-5  
26.3.71  
מס' אדר תשל"א

השתתפו: ה"ה אלפנדרי, שומינר, מנשה - מקמ"ט אוצר  
ה"ה לשם, כהן, וייד, בן-יהודה, גולדברג - ממשד השיכון

- סוכם:
1. בחוזה בין משרד השכון והממשל יוכנס סעיף בו יצויין שהחוזה בין הממשל והעיריה יהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הראשון.
  2. בהסכם הראשון יצויין שבצוע חבור הביוב בקרית-ארבע למאסף עירית חבורן נעשה ביוזמת משרד השכון. התכנון והפקוח על העבודה באחריות משרד השיכון.
  3. גמר הברורים ונוסח סופי של ההסכמים עד 26.3.1971.
  4. חשבונות יאושרו ע"י מר שמריהו כהן ומנהל המחלקה הטכנית במחוז ירושלים יובאו לגזברות וישולמו תוך שלשה ימים מיום קבלתם בגזברות. ההמחאה תוצא ע"ש עירית חבורן ותמסר באמצעות מפקדת יו"ש. במדה ויהיו קשיים בתשלומים ע"י גזברות משרד השיכון, מוכן קמ"ט אוצר לשלם את הסכומים בהסכמת חשב משרד השכון.

רשם: ד. בן-יהודה

העתק:

ד"ר שטראוס, היועץ המשפטי


UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR  
BUREAU OF LAND MANAGEMENT  
WASHINGTON, D. C. 20250

TO: Mr. [Name], [Address], [City], [State] - [County] - [District]

- SUBJECT: 1. [Text]  
2. [Text]  
3. [Text]  
4. [Text]  
5. [Text]  
6. [Text]  
7. [Text]  
8. [Text]  
9. [Text]  
10. [Text]

DATE: [Date]


BY: [Signature]  
[Text]



# תלם הנדסה-מהנדסים יועצים בע"מ

ז. למרץ 1971

עבודה 6081



לכבוד  
מר ק. מנרה  
"אשרה" בע"מ,  
פסג' שופרת  
רח' הרצל 97,  
באר-שבע

א.ג.,

## הנדון: חברון - תכניות ביוב

רצ"ב מועברים אליך 2 טסים של תכניות ביוב בחברון - קריה ארבע.


בכבוד רב,

ד. / כ. איזון

אינג' ד. חברון

העתיק: משרד השיכון תל-אביב (עם חשבון אורלי)





# תלם הנדסה-מהנדסים יועצים בע"מ

חיפה, 21 למרץ 1971

עבודה 6081

11224  
5-466-9556  
22.3.71  
נה אדר תשלום  
בני חתין  
לעין ולמזלה

לכבוד  
שמריהו כהן  
רח" בן יהודה 23  
ירושלים

א.נ.ג.

הנדון: חברון - אורגניל + חכניות


רצ"ב מועבר אליך אורגניל + 4 העתקים של סכמת הצעה לסילוק מי הביוב  
של המחנה הצבאי למערכת הביוב של עיר חברון.

אנא חתום לי בא-ט פקט

בכבוד רב,

אינג' ד. חברון

העתק אינג' לשם



א'צטו'ס ס'סגול-ס'סגול ס'סגול

1994, 15, 100-101

Mr. J. H. H. H. H.

1941  
 1942  
 1943  
 1944

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ - ОБЩАЕТСЯ С ПОДЧИНЯЕМЫМ

жестко по ф. ежа

2017.12

WILLIAM T. BRYCE

1997-1998

משרד השיכון

15.3.1971

אל : מר ש. כהן

טאח: נינה הלפרן

9526 45 S

43

הנדון: קריח ארבע, חכנון ביוב

חכניות הבניה בשטח הנ"ל מועברות אלינו  
קטעים, קטעים (לדוגמא חכנית מוסדות ציבור  
שקבלתי לפני מספר ימים), והדבר מקשה על  
חכנון ביוב טהאים.

אבקשך להמציא לנו חכניה בגוי כללית בהקדם,  
על מנת להכין חכניה אב לביוב ולמיה יעשה  
החכנון המפורט.

ב ב ר כ ה ,

הלפרן נינה

מהנדסת מים וביוב

העמק

מר קלמן מורת - "אשרת", באר-שבע, הרצל 97  
מר ש. לשם - כאן

נה/נא

11/15/51

TO : SAC, NEW YORK

FROM : SAC, NEW YORK

RE : [illegible]

SUBJECT: [illegible]

[illegible text block]

[illegible text block]


[illegible text block]

[illegible text block]

[illegible text block]

[illegible text block]

[illegible text block]



# תלם הנדסה - מהנדסים יועצים בע"מ

חיפה, 4 למרץ 1971

עבודה 6081

*[Handwritten signature]*

לכבוד  
מר ש. לשם,  
משרד השיכון  
תל-אביב

א.נ.,

הנדון: קריית ארבע - מאסף ביוב

הנני להמציא לך לפי בקשתך הערכה מוקדמת של קו המאסף מכביש מס' 4  
עד חבור לקו מאסף חבורן באורך כללי של 1300 מטר.

|     |           |                                                                          |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ל"י | 100,000.- | * קו 10" א/צ באורך של<br>כ- 1000 מטר לפי 100. לירות<br>למטר אורך         |
| ל"י | 10,000.-  | * קו 10" פלדה עם צפוי פנים<br>וחוץ באורך של 100 מטר לפי<br>100. ל"י למטר |
| ל"י | 24,000.-  | * קו 12"-14" בקטן הסופי באורך<br>200 מטר לפי 120. ל"י למטר               |
| ל"י | 36,000.-  | * תאי בקורות 60 חת" לפי 600. ל"י יחידה                                   |
| ל"י | 5,000.-   | * חבור לקו חבורן                                                         |
| ל"י | 30,000.-  | * בלתי נראה מראש 20%                                                     |
| ל"י | 205,000.- | סה"כ                                                                     |

בכבוד רב,

*[Handwritten signature]*  
אינג' ד. חבורן

הערך: 8. כפף - מלכז העצין, ירושלים

מרכז סיוע ופיתוח - חסות סיוע



מרכז  
סיוע ופיתוח  
סיוע

מרכז סיוע ופיתוח  
סיוע

מרכז סיוע ופיתוח - חסות סיוע

מרכז סיוע ופיתוח - חסות סיוע

מרכז סיוע ופיתוח - חסות סיוע

מרכז סיוע ופיתוח - חסות סיוע

מרכז סיוע ופיתוח - חסות סיוע

מרכז סיוע ופיתוח - חסות סיוע

מרכז סיוע ופיתוח - חסות סיוע

מרכז סיוע ופיתוח - חסות סיוע

1.3.1971

9506 4-5

אל : מר ז. גלוצמן, מנהל מחוז ירושלים

מאת: ש. לשט

3

הנדון: חבר ביוב קריה-ארבע למערכת העירונית של ביוב חברון, והסכס עם מפקד אזור יו"ש

1. מר ש. כהן המציא לי בזמנו את העתק מכתב אל סא"ל ארקין בנדון מיום 16/12/70.

2. מסרתי למר ש. כהן על השינויים שיש לדעתי להכניס בהצעה.

3. בהמשך המציא לי מר ש. כהן את צילום מכתב סא"ל ארקין אליך מס' ק"א-4607 מיום 9/2/71, כולל טיוטת ההסכמים המוצעים בנדון.

4. לאחר בדיקת טיוטת ההסכמים עם מר ש. כהן, הצעתי להכניס בהם שינויים ובעקר לחתום חוזה עם מפקד האזור שיכלול רק את ביצוע מאסף החבור של קריה ארבע מגבול המחנה ועד למאסף העירוני, וכן מאסף נוסף שגדרש ע"י מר ש. כהן, לחבור אזור המלאכה והתעשיה. על ביצוע המשך המאסף העירוני ומתקני הטהור, סוכס בין הממשל ועיריית חברון ולא נראה לי שיש להכניס את ביצוע העבודה בחוזה בינינו ובין הממשל.

בהסכם שלנו יש להכניס את תשלום ההשתתפות שלנו, בסך 100.000, שתשלום עם בצוע העבודה.

5. בהמשך לנ"ל קוימו פגישות עם הא"י ש. כהן, ד"ר שטראוס, סא"ל זיו וסא"ל ארקין בהן מסרתי הסברים בנושא, ולאחר דיונים וברורים שקיימנו הוחלט על מספר שינויים שבעקבותיהם נחבקשתי להכין טיוטת הסכם.

6. התשלומים המוצעים הנם בהתאם למקובל. סא"ל ארקין בקש הסדר תשלומים מיוחד והעניין נמצא בטפול מר ש. כהן.

7. ר"ב טיוטת ההסכם שהכנתי בהתאם לנ"ל.

ז. ב. ר. כ. ה.

ש. לשט

מהנדס ראשי למים וביוב

העתק

מר א. אולניק - מנהל אגף תכנון והנדסה  
ד"ר שטראוס, היועץ המשפטי, משרד השיכון  
מר ש. כהן - משרד השיכון ירושלים  
מר י. וייר - כאן

של/נא

1941.1

2 - 8839

1. The first part of the report is devoted to a general survey of the situation in the country.

2. The second part is devoted to a detailed analysis of the economic situation.

+

3. The third part is devoted to a detailed analysis of the political situation.

4. The fourth part is devoted to a detailed analysis of the social situation.

5. The fifth part is devoted to a detailed analysis of the cultural situation.

6. The sixth part is devoted to a detailed analysis of the foreign relations of the country.


7. The seventh part is devoted to a detailed analysis of the internal security of the country.

8. The eighth part is devoted to a detailed analysis of the military situation.

9. The ninth part is devoted to a detailed analysis of the scientific and technical situation.

10. The tenth part is devoted to a detailed analysis of the health and medical situation.

11. The eleventh part is devoted to a detailed analysis of the sports and recreation situation.



12. The twelfth part is devoted to a detailed analysis of the education situation.

13. The thirteenth part is devoted to a detailed analysis of the housing situation.

הצעה שינויים בטיולות ההסכם בין מפקד אוזר  
יהודה והשומרון ומשרד השיכון

הואיל ועל פי יוזמת המשרד עומד המפקד להתקשר בהוצה עם עיריית חברון, בקשר להתקנת קו ביוב מגבול מחנה קריית ארבע, עד למאסף העירוני של חברון, וחבורו למאסף זה. (קטע 1-2 בתכנית הר"ב והמהות חלק בלתי נפרד מהוצה זה).

והואיל ועל פי יוזמת המשרד עומד המפקד להתקשר בהוצה עם עיריית חברון, בקשר להתקנת קו ביוב נוסף (קטע 3-4 בתכנית הר"ב והמהות חלק בלתי נפרד מהוצה זה), מגבול המחנה ועד לחבורו למאסף שיבוצע ע"י העירייה לאורך כביש בני-נעים (קטע 4-5 בטטה הר"ב והמהות חלק בלתי נפרד מהוצה זה).

והואיל והמשרד יממן את ביצוע המאספים 1-2 ו- 3-4.

והואיל והמשרד ישתתף במימון בגזע המאסף 4-5.

והואיל והמשרד ישתתף בממון המשך המאסף הראשי של חברון עד לשטח מחקני הסהור, וכן ישתתף בממון הקמת מחקני הסהור והסילוק.

אי לזאת הוסכם והוחלט בין הצדדים כדלקמן:

1) המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו.

2) סכום השתתפות המשרד בביצוע המאסף 4-5, המשך המאסף הראשי עד לשטח מחקני, ומחקני הסהור והסילוק עצמם יהיה 107.000 ל"י. סכום זה יהיה תמורה מלאה להסכמת העירייה לחבור המאספים 1-2, ו- 3-4 למאספים של עיריית חברון, ולחדירת השופכים של קריית ארבע למערכת הביוב של חברון, כולל המאספים ומחקני הסהור והסילוק שיבנו ע"י העירייה.

3) העירייה מתחייבת להחזיק ולהפעיל את מערכת הביוב, החל מגבול המחנה, באופן תקין.

4) החשבוניות יהיו באופן ובמועדים דלקמן:

א. עם חתימת הסכם זה יעמיד המשרד לזכות המפקד (קמ"ט אוצר) סך של 100.000 ל"י (מאה אלף ל"י) ע"ח ביצוע המאספים 1-2 ו- 3-4. הסכום ישולם למפקד עם חתימת עיריית חברון על הסכם ביצוע העבודות.

ב. יתרה הסכום עבור ביצוע קו הביוב 1-2, וכן 3-4, השלום ע"י המשרד למפקד עם הקדמות העבודה, לפי חשבונות מאושרים של הקבלן.

ג. סך של 107.000 (מאת ושבועה אלף ל"י) ישולם ע"י המשרד למפקד (לידי קמ"ט אוצר) כדלקמן:

1. 7,000.- ל"י (שבעת אלפים ל"י) עם גמר המאסף 4-5;

2. 25,000.- ל"י (עשרים וחמש אלף ל"י) עם גמר המשך המאסף העירוני עד לשטח מחקני הסהור;

3. 20,000.- ל"י (עשרים אלף ל"י) עם חתימת הסכם בין העירייה וקבלן, על ביצוע מחקני הסהור והסילוק.

4. יתרה הסכום השולם עם הקדמות העבודה של מחקני הסהור והסילוק, בהתאם לחשבונות מאושרים של הקבלן.

THE STATE OF TEXAS,  
COUNTY OF DALLAS.

Know all men by these presents, that I, J. M. Smith, of the County of Dallas, State of Texas, for and in consideration of the sum of \$10,000 (Ten Thousand Dollars) to me in hand paid by J. B. Jones, the receipt of which is hereby acknowledged, have granted, sold and conveyed, and by these presents do grant, sell and convey unto the said J. B. Jones, his heirs and assigns forever, all that certain

tract of land, situate in the County of Dallas, State of Texas, containing more or less than the following described land, to wit: The Southwest Quarter of the Northwest Quarter of the Section 36, Township 10 North, Range 10 East, of the 2nd Meridian, in the County of Dallas, State of Texas.

TO HAVE AND TO HOLD the above described premises unto the said J. B. Jones, his heirs and assigns forever.

GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL OF OFFICE this 1st day of January, 1901.

J. M. Smith, Notary Public in and for the State of Texas.

Witness my hand and seal of office this 1st day of January, 1901.

J. M. Smith, Notary Public in and for the State of Texas.

And I, J. B. Jones, hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of the original of the above described instrument, as the same appears from the records of the County of Dallas, State of Texas.

Given under my hand and seal of office this 1st day of January, 1901.

J. B. Jones, Notary Public in and for the State of Texas.

And I, J. M. Smith, hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of the original of the above described instrument, as the same appears from the records of the County of Dallas, State of Texas.

Given under my hand and seal of office this 1st day of January, 1901.

J. M. Smith, Notary Public in and for the State of Texas.

And I, J. B. Jones, hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of the original of the above described instrument, as the same appears from the records of the County of Dallas, State of Texas.

Given under my hand and seal of office this 1st day of January, 1901.

(5) תערוכת לטיוטת ההסכם הנ"ל

(א) לטעיף 2: הסכום של 107,000.- כולל השתתפות המשדר בסך 7,000.- ל- בביצוע מאסף 4-5, שהובטחו לעירייה כמענק, לפני שדובר על חבור מאסף אזור המלאכה והתעשייה לקו זה.

עם הסדרת חבור מאסף אזור מלאכה ותעשייה, עלול לחול שינוי בסכום ההשתתפות בביצוע המאסף 4-5.

(ב) הממשל ביקש שלום של 200,000.- ל- עם חתימת הסכם זה. בהצעת הטיוטה מוצע להמציא התחייבות על שלום 100,000.- ל-, נשלם אותו למפקד, רק לאחר חתימת עיריית הברון על חוזה ביצוע העבודה.

(ג) סדרי שלום הסכום של 107,000.- ל- המומינים בטעיף 4ב' של החוזה, סוכמו עם סא"ל ארזין, בפגישה עמו.

5-26-70

*[Handwritten signature]*

י"ח כסלו תשל"א  
16 דצמבר 1970

אלו: מא"ל ס' ארעין, ממקדא אור יהודה וקופרון

מר י' ירון, מנכ"ל משרד הסכונ  
מר א' טראוס, היועץ המשפטי  
מר ס' כהן, ראש צוות קרית ארבע

הנדון: הנחת קו ביוב - קרית ארבע

בעקבות הסכנת מיום 18.11.70 בשם ממקדא האזור אל מר שמריהו כהן, ראש צוות קרית ארבע, מבקש מבט לבוא בדברים עם עיריית חברון ולעשות את הדרוש כדי למחור בעיה הביוב של הקריית הנ"ל, דהיינו, הנחת קו ביוב מגדר המחנה קרית ארבע עד לנקודת חיבור למאסף הראשי של חברון כולל חיבור הקו למאסף וביצוע מחקני טיהור וחימצון במוצא הביוב העירוני.

משרד הסכונ יטמן ביצוע עבודות הנחת הקו מגדר המחנה עד קו המאסף הראשי בהתאם לחובכיות.

משרד הסכונ ימחוף במכוס של 107,000 לי (מאה ושבוע אלף לירות) למימון הוצאות החקנה מחקני הביוב כולל מחקני הסכונ ומכוס זה אשר ישולם לעיריית מחברון יהווה גם חמורה בלצה עבור הסכנת הקרית להנחת קו הביוב, חיבורו למאסף והעברתו דרך הרשת העירונית למחקני החימצון העירוניים.

עיריית חברון מחייב להחזיק על חשבונה במצב תקין את הקו החל ממחנה קרית ארבע.

משרד הסכונ לא יחוייב בתשלום כל שהוא בנוסף לתשלומים הנזכרים במכתב זה.

נודה לכם על הסדר עם עיריית חברון בהתאם.

למחר קבלה אישורכם לתכנן מבנו זה, יערך זכרון דברים אשר יחתם ע"י המוסמכים לחייב אותם ואת משרד הסכונ כדין.

בכבוד רב,  
צ' גלזמן  
מנהל מחוז ירושלים

אש/רע



14. XII 70

7/11

ד'תש"ח ח' חס' -  
ד'תש"ח ח' חס' -

1. 2B, 2C, 2D

$\gamma \gamma \rightarrow \nu \bar{\nu}$   $\mathcal{L}$   $2\mathcal{M}$   $\beta \beta_N$

252 22 17

7/10/22  
 7/10/22

Handwritten signature: *St. John's*

23/5/21 - 1/2/22

2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

1. 15 16 17 18 19 20

1/1/74 to 1/1/75 - 1/1/76

2. Finishing up the book

עצמאות ישראל

July

22

nov

182.71

13<sup>2</sup>

בין לו דעה. א. שגור דעה במנהג החברה  
הקבולית של בני ספרד, והיא חברה  
מסוימת ואין בה חוב וירושלון לאש  
על המנהג שחלק אי לכך אמנם כל  
בנות החזק היש אין כן אמנם כל  
צבירה אבל מבחינה המסוימת?

ענין וצרות ההשפעות שהיונה כלם  
שמעון מרס בשונה מן שר-הביתחיו, וכן  
ראיתו עתה ה'ס' שהמערס שהוא עובד  
בראשן שנותן עסקות על הצרות התיבות  
לאחר. אז נוסף לזכותו של שמעון מרס  
העובדה שהוא לא נהנה באופן יחיד ומרבי  
מפיקות אלה.

ואילו עכשיו, אמר לא היה שמעון מרס  
בשר ממשו ואחיו של ג'יג' מרס, אלא סתם  
שר בממשלה שיעל ומה מקבל ג'יג' -  
היה אז סתם אנטרס וכחור. כן -

הקבלו גינו מלך בורכה סיבות תשואה הייתה  
 דור הנוצרים הישירים להשתדלותו המדי-  
 נת של האויב, שסוף חוץ שנים מצורות ועל-  
 איש עמלים במצור, שקול בחבורת ועל  
 סף משהדלגל — למצונו נתי גבסו.  
 לשפזו מר לא היתה נכבד כי נצטוו  
 שיהיה בכך, קול שהוא ובה מחדש  
 תפקיד מלכותי כי אחרי תפסק ארובה כי  
 היה באופוזיציה במבצר רפי, אין לחשוש  
 על צל שירות ששעה למען הליך —  
 האחרונה נדלו שני האויב מישש —  
 פריס ביניהם לא דברו איש עם דעה.  
 שונערים מלחמת ביניהם  
 אולם למרות כל אלה, הפגם האחרון  
 עדיין עומד בענין.  
 את סיבות ההנהלה שלו מן המישטר וה

מספרו היה 110-120 ש"ק, אבל כשעמדו לרשום אותו, המעורבים היו חסרי חוש, והם חשבו שיש להם 150 ש"ק, ולכן רשמו 150 ש"ק. כעבור 12 שנים, ב-25 בספטמבר 1937, הועברו המסמכים והתלבושת בחדר שבו נמצא המסמך, למחלקת המידע של רייד, וזו הייתה הסיבה לכך שרשמו 150 ש"ק, ולא 110-120 ש"ק.

כל כך הרבה כסף לנזופת ואחא לאחוי בני  
לא חסר. לכן הענינו בני את הדידה לאחוי  
במחיר הסמלי והשורה לכל נפש של 60  
אליף ליי. את בדיד מחיר הפולח של ה'  
דידה את אבנב שלם שמעון טרס לאחוי  
בני את המחיר העומם של 60 אליף ליי.  
ואחא פולחם לדעת רק שיהיה ושלמנוה כס

ההכנסה על כל פנים, במס שבת מקריקטיו, נזקק מזהב הדייה במכנס זה. אולם אשלי שנים מפעול לגיע 60 אלף ל"י שבין ותקצי-  
ליו, עדיין הוא נהנה ממנה יתרונות. והוא משלם כמס העברה במסחר רק כמה ציט הכנסה שהיה עליו לשלם אילו קנה את הדייה בכמהיה האמורה בשוק. יתרון נוסף: שר התקשורת לא ישלם מס מתוניה. שהמשלה הוא יושב בה חז-  
קקה לגבי אורחיה מסוימים. במסרה מסר-  
רשת למועד עיסוקותה מעין זו, כיוון  
החוק זה שרם נכנס לתחומה.

אמשר כמובן לסעון שאין זה מעניינו  
של הציבור אם אחיו של השר רוצה להע-

לחשלים עם כנועה, הרי זה רק משום ש-  
פרש הדור חפזה נהיה אתי עומדת.

להשלים עם כניעתו, הרי זה רק משום ש-

לא מחוה מאשר מרשה לאור נרדנו.  
אולם בנימים נחשבו מעליו האחרים של  
אין פרט שיש בהם ודאי עניין רב לעיבור,  
מאחר מדין. מרשה נרדנו אולי הסתיימה,  
אלא שובני מרס הנני למסקנה זו קצת  
עקבים שהוא מעוניין שיהימרו בסוד ר'  
ייעלמו מעיני העיבור.

עוד לפני שהתמנה כשריחו"ק ור  
התחבורה בממשלת ישראל, וזה שמעו  
מתנה לאוז הגדול

מסר במתנה נאה. בראשית 1970 קיבל שמי  
עון מס זירה כאחיו הנצייר ניני.  
אין לחשוד בשמפון מס שהיה מחוסר  
דיוור. הוא מתגורר בזירה נאה ומדוחות ב.

עצם הסכמתו של בניו פרס לשלם לבר  
נר כסות וכבד של 23 אלף ל"י. עומדת  
בניו מפורש להסוויז מלפני שבוע, לשלח  
לא מניעה לנודע פורט שחוקק עבור כ  
מה שהשקיע באותה דירה ברוב האוניברסיטה

מה שהשקיע באותה דירה כרחוב האוניברסיטה

一

סיסה 93 בומא אכיר, לפני שנכנס להתנדב  
בה באוגוסט 1970. תשלום הפדיון הוא מעין  
הוצאה בעבורה, שגוי פרס השתמש באמי  
צפי בריאות, איננו ברזח וסופו אנשי  
העולם החתוך, לא משום שכר שנינו  
צורך ומיטתו העליז להליך אותו שולל —

נעשה ביום זה יצא מרס משמעות חשה  
כחוצה מכך מקבל מעשה הבריות ש  
ידוע.

במסגרת הדימוע מחשבים שונים נאמן  
לחשבים לשלם אחרי שזכאי כי נכשל ב-  
דרך האמנות הכרטיסית.

**יש בעד אורי כלב' אחרי שהקבלו ואישיהקסקים גרשון (ניג'י) פוס נ' סח עלנות בכוח, בארמית, בדרונות וכ' פסקים עורכת משפטים, אה ידדיו הטוב לשכבר, לאו בדרנ, מדינת המרדכי בני' הם (החוליס חזח 1743) — בננע גצי פוס.**

ראל — וזאת בסעודה שלחננו אין כל זכות  
מבטור, עלילות הדבש הביטחוני של ישי-  
של העולה החוש, גיבור חיל-הוארד ואחר  
להשליך לרוב בחשבת לילה את משפחתו  
אחוז אש, שרק שבוע קודם לכן נסה  
דך כל החיות.

אחיו של שרה-הקסמורט שמעון בנס, לאר-

כל חוקה בידה המסמלת הממלכה  
המלכה לרשות בלב אישיות בני סוס —  
אחת איש צמח הכנס הכנס משרה, ש  
קובץ חוקה של מספרים בבית המלכה, ה  
מחוזי — לשלם ללאו בידה הכנס 23  
אף ליי המרות הכנסתו לצאת מותרת  
ידרה, למת לו אורכת של שבועים לפניו  
ולבחר לו ממלכה של אספקת המלכה והמלכה  
של שנותן ממלכה ובמלכה.

1975 JUL 27 AM 9 17B

י"ח כסלו תשל"א  
16 דצמבר 1970

אלו טא"ל מ" ארעין, מפקדה אזור יהודה ושומרון

מר י' שרון, מנכ"ל משרד השכון  
מר א' טראוס, היועץ המשפטי  
מר ש' כהן, ראש צוות קריה ארבע ✓

הנדון: הנחת קו ביוב - קריה ארבע

בעקבות מכשך מיום 18.11.70 בשט מפקד האזור אל מר שמריהו כהן, ראש צוות קריה ארבע, מבקש מכם לבוא בדברים עם עיריית חברון ולעשות את הדרוש כדי לפתור בעיה הביוב של הקריה הנ"ל, דהיינו, הנחת קו ביוב מגדר המחנה קריה ארבע עד לנקודת היבור למאסף הראשי של חברון כולל היבור הקו למאסף וביצוע מחקרי טיהור וחימצון במוצא הביוב העירוני. משרד השכון יטמן ביצוע עבודות הנחת הקו מגדר המחנה עד קו המאסף הראשי בהתאם לחובכיות. מטרת השכון ישתף בסכום של 107,000.- (מאה ושבוע אלף לירות) למימון הוצאות המחקר מחקרי הביוב כולל מחקרי הסכום וסכום זה אשר ישולם לעיריית חברון יהווה גם תמורה בלתי עבוור הסכמת העירייה להנחת קו הביוב, היבורו למאסף והקברנו דרך הרשת העירונית למחקרי החימצון העירוניים.

עיריית חברון מחייב להחזיק על השכונה במצב תקין את הקו החל ממחנה קריה ארבע.

משרד השכון לא יחוייב בהשלום כל שהוא בנוסף להשלומים הנזכרים במכתב זה.

נודה לכם על הסדר עם עיריית חברון בהתאם.

לשחר קבלת אישורכם למכון מככנו זה, יפרך זכרון דברים אשר יחתם ע"י המוחסכים לחייב אולם זאת משרד השכון כרין.

בכבוד רב,

צ"ל  
מנהל מחוז ירושלים

אש/דק

THE UNITED STATES OF AMERICA  
DEPARTMENT OF THE INTERIOR

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 1904

GENERAL STATEMENT OF THE LANDS OF THE UNITED STATES

At the close of the year 1904, the public lands of the United States amounted to 1,111,000,000 acres, or 1,750,000 square miles. This is a decrease of 1,000,000 acres from the amount at the close of the year 1903.

The decrease is due to the sale of 1,000,000 acres of land for the purpose of settling the claims of the several States and Territories. The land was sold at the rate of \$1.25 per acre, and the proceeds were used to pay the claims of the several States and Territories.

The land was sold at the rate of \$1.25 per acre, and the proceeds were used to pay the claims of the several States and Territories.

The land was sold at the rate of \$1.25 per acre, and the proceeds were used to pay the claims of the several States and Territories.

The land was sold at the rate of \$1.25 per acre, and the proceeds were used to pay the claims of the several States and Territories.

The land was sold at the rate of \$1.25 per acre, and the proceeds were used to pay the claims of the several States and Territories.





Handwritten text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph. The text is faint and mostly illegible due to fading and bleed-through.

Second block of handwritten text, appearing as a separate paragraph or section. It contains several lines of cursive script.

Third block of handwritten text, continuing the narrative or list. The handwriting is consistent with the previous sections.

Fourth block of handwritten text, located in the lower half of the page. It appears to be a concluding paragraph or a final entry.

Fifth block of handwritten text at the bottom of the page. It may include a signature or a date.

זכרון דברים

שנערך ונחתם ביהושלים ביום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ 1970

בין

מפקד אזור יהודה והשומרון ע"י רע"נ מנהל ושירותים, רע"נ כלכלה וחשב מפקדת האזור.  
(להלן: "המפקד") - מצד אחד

לבין

משדד השכון (להלן: "המשדד") - מצד שני

הואיל ועל-פי יזמת המשדד עומד המפקד להתקטד בחוזה עם עיריית חברון בקשר להתקנת קו ביוב מגדר מחנה קרית ארבע עד לנקודת חיבור למאסף הראשי של רשת הביוב של חברון, וחבור הקו למאסף ובקשר להקמת מתקני טיהור והפצון במוצא הביוב העירוני של חברון (להלן: "החוזה"). העתק החוזה מצורף למכתב זה, כחלק בלתי נפרד ממנו.  
והואיל והמשדד הוא שיממן את ביצוע העבודות ע"י החברה ויפקח על ביצוען;

אי לזאת הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו.
2. המשדד מתחייב להעמיד לרשות המפקד ללא כל חמורה מהנדס אשר ימלא את כל תפקידי המהנדס בהתאם לחוזה;
3. המשדד מתחייב לשלם למפקד כל סכום שעל המפקד לשלמו לעירייה עפ"י החוזה.
4. המשלומים יהיו באופן ובמועדים דלקמן:--
  - א. עם חתימת הסכם זה ישלם המשדד למפקד (לידי קמ"ט אוצר) סך של 200.000 ל"י (מאתיים אלף ל"י).
  - ב. יתרת הסכום עבור ביצוע קווי הביוב תשולם ע"י המשדד למפקד (לידי קמ"ט אוצר), תוך 30 יום מעת קבלת ההחלטה ע"י עיריית חברון בדבר פסיקת העבודה עפ"י המכרז.
  - ג. הסך של 107.000 ל"י (מאה ושבע אלף ל"י) בהתאם לסעיף 9 א" לחוזה וישולם ע"י המשדד למפקד (לידי קמ"ט אוצר) תוך 30 יום מעת דרישת המפקד מהמשדד בכתב. (באמצעות רע"נ מו"ט).
5. המשדד מתחייב להכין בהקדם את כל התיאורים, התכניות והמפרטים הנאותים באחריות לביצוע העבודות עפ"י החוזה;
6. המשדד יהיה אחראי כלפי המפקד לתקינותם של כל התכניות המיפרטים התיאורים כאמור - והתאמתם לצרכי ביצוע העבודות עפ"י החוזה.

7000 - 7000  
25.000  
20.000  
2/..

7. המפקד יעביר למכרד , מיד העתק של כל חשבון מאושר שיקבל מן העיריה עפ"י החוזה.

ולהאיה באו הצדדים על החתום :


המפקד

רע"ג מנהל ושירותים

רע"ג כלכלה

חשב האזור

משרד השכון



שנערך ונחתם בירושלים ביום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ 1971

ב י ן

מפקד אזור יהודה והשומרון

רע"נ מנהל ושרותים, ע"י רע"נ כלכלה  
וחשב מפקדת אזור יהודה והשומרון  
(להלן: "המפקד")

- מצד אחד

ל ב י ן

עירית חברון

ע"י \_\_\_\_\_

לפי החלטת מועצת העיריה מיום \_\_\_\_\_

(להלן: "העיריה")

- מצד שני

והואיל והעיריה מוכנה להתקין קוץ ביוב מגדר מחנה קריה-ארבע עד  
לנקודת חיבור למאסף הראשי של רשת הביוב של חברון ולחבר  
אח הקו למאסף (להלן: קו הביוב);

והואיל והעיריה רוצה להקים מתקני סיהור וחמצון במוצא הביוב  
העירוני של חברון (להלן: "מתקני החמצון") (קוי הביוב  
ומתקני החמצון-להלן: "העבודות");


והואיל והמפקד הסכים לאפשר לעיריה לבצע את קוי הביוב ומתקני  
החמצון ולהשתתף בהוצאות בצו הנ"ל;

אי-לזאת הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו.

2. העיריה מתחייבת להתקין ולהשלים את קוץ הביוב ~~החמאם~~  
~~לתיאורים לתכניות ולמיפרטים המצורפים להסכם זה כנספח~~  
~~א' - כחלק בלתי נפרד מהסכם זה-לא יאוחר מיום \_\_\_\_\_~~

3. העיריה מתחייבת לתכנן מיד את מתקני החמצון ולהכין  
מתארים, תכניות ומיפרטים ולהשלימם תוך \_\_\_\_\_  
חודשים, חתימת הסכם זה.



4. א. הפקוח על ביצוע העבודות יעשה על ידי מהנדס שימונה ע"י המפקד לצורך זה. (להלן: "המהנדס").
- ב. אין במנוי המהנדס כאמור כדי להסיר או לגרוע מאחריותה של העיריה לבצוען התקין והשלם של העבודות או כדי להסיל אחריות כלשהי בגין העבודות וכל הנובע מהן - על המפקד ועל כל הבא מכוחו או מטעמו.
5. א. העיריה רשאית למסור את בצוע העבודות או כל חלק מהן לקבלנים מטעמה כפי שתמצא לנכון, לשם בצוע תקין ושלם של העבודות.
- ב. החליטה העיריה למסור את העבודות כאמור לקבלנים - תעשה המסירה במכרז כדין ויהיה המהנדס רשאי עפ"י דרישתו להשתתף בועדת המכרזים בתור יועץ לוועדה.
- ג. מסירת העבודות או כל חלק מהן לקבלנים כאמור - אינה פוסרת את העיריה מאחריותה והתחייבותיה עפ"י הסכם זה.
6. א. המפקד יחזיר וישלם לעיריה את כל ההוצאות לבצוע קו"ב הביוב, וזאת בחנאים כדלקמן :-
- (1) שהבצוע יהיה בהתאם לכל חנאי הסכם זה ובהתאם לדרישות המהנדס.
- (2) שהבצוע יהיה בקצב הדרוש על מנת להשלים אותו במועד בהתאם לחנאי הסכם זה.
- ב. אופן ומועדי החזרת ההוצאות כאמור יהיה כדלקמן :-
- (1) עם חתימת הסכם זה יפקיד המפקד בידי העיריה סכום של - 200,000 ל"י (מאתיים אלף לירות ישראליות). (להלן: "הפקדון").
- (2) העיריה תגיש למפקד מדי חודש בחודשו חשבון חלקי מפורט ומאושר ע"י המהנדס - של ההוצאות לבצוע קו"ב הביוב.
- המפקד ישלם לעיריה תוך 10 ימים לאחר הגשת כל חשבון חלקי כאמור, את מחצית הסכום שאושר ע"י המהנדס כאמור. מחציתו השניה של הסכום שאושר כאמור רשאית העיריה לקבל מתוך הפקדון שבידיה.



(3) לאחר שלא יהיו בידי העיריה עוד כספים של  
הפקדון - ישלם המפקד לעיריה גם את מחציתו  
השניה של כל חשבון חלקי כאמור.

(4) עם סיום בצוע קוי הביוב ע"י כל תנאי הסכם  
זה תגיש העיריה למפקד חשבון סופי אשר יכלול  
את סכום החוצאות הכולל. לחשבון הסופי יצורפו  
כל המסמכים הנוגעים בדבר ועליו להיות מאושר  
ע"י המהנדס.

(5) המפקד ישלם לעיריה, לא יאוחר מ-30 יום לאחר  
הגשת החשבון הסופי את מלא יתרת הסכום שאושר  
על ידי המהנדס כאמור. אולם אם יפתבר כי  
העיריה קבלה סכומים העולים על הסכום שאושר  
ע"י המהנדס כאמור, הן כפקדון והן אחרת,  
תחזיר העיריה מיד למפקד כל יתרה כזאת.

7. המפקד רשאי, בכל עת לפי שקול דעתו הבלעדי לדרוש הפסקת  
בצוע קוי הביוב. במקרה כזה תחזיר העיריה למפקד מיד את  
יתרת הפקדון שבידיה ותגיש למפקד חשבון סופי כאמור לעיל.  
המפקד ישלם לעיריה את יתרת הסכום שאושר בחשבון הסופי  
ע"י המהנדס כאמור.

המפקד יהיה רשאי בכל עת לדרוש השלמת בצוע קוי הביוב -  
לאחר ההפסקה כאמור-ואז ימשיכו לחול כל תנאי הסכם זה על  
המשכת הבצוע.

8. עם השלמת קוי הביוב מתחייבת העיריה לשלם בהם ולבצע  
בהם כל תחזוקה הדרושה לשם הפעלתם חשופתם והתקינתם-  
וזאת על חשבון העיריה.

9. א. כתמורה להסכמת העיריה להתקין את קוי הביוב-ולתחזיקם  
בהתאם לסעיף 8 לעיל - ישתתף המפקד בסכום של  
107,000 ל"י (מאה ושבע אלף לירות ישראליות)

ב. סכום השתתפותו של המפקד בחוצאות בצוע מתקני החמצון  
ישולם לידי העיריה מיד עם השלמת המתקנים והפעלתם-  
לאחר קבלת אישור המהנדס.

10. כדי להסיר כל ספק מוצהר בזה כי האחריות לבצוע העבודות ולכל הנוגע מהן הוא על העירייה לברה. על העירייה יהיה לפצות את המפקד על כל תשלום שיחבץ לשלם בקשר לעבודות ובצוען.

11. הסכם זה יכנס לתוקפו אך ורק לאחר חתימתו בידי כל הגורמים החותמים בשם המפקד.

12. דיני מדינת ישראל יחולו על הסכם זה ומקום השיפוט בקשר לכל ענין הנובע ממנו - יהיה בבתי המשפט של ירושלים.

13. הצדדים פוותרים על הצורך במשלוח התראות נוסריוניות בכל הקשור בהסכם זה,

14. הסכם זה נערך בשפה העברית, אולם הנוסח הערבי נעשה לנחתיו הצדדים בלבד. הנוסח העברי הוא לבדו הנוסח המחייב.

ולרזים כאו הצדדים על החתום :

העירייה


המפקד

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

רע"נ כלכיה \_\_\_\_\_

רע"נ מנזל ושדותים \_\_\_\_\_

חשב \_\_\_\_\_



## הפרויקט

קדית ארבע - חבנון

ג' כסלו תשל"א  
באר-שבע

1 דצמבר 1970

סכום מס' 11

מספרו :  
30/0.1/3060

בתאריך 27.11.70

סכום ישיבה שנערכה במשרדו של מר לשם

נוכחים: מר לשם, משרד השכון ת"א.  
מר יוליאן כהן, משרד השכון ת"א.  
מר דבורצקי, משרד השכון ת"א.  
מר ד. עובדיה, משרד פורת.

כסלו תשל"א 12.70  
מס' התיק  
לעין ולשעולה

| מס' סר' | האלמנט        | ה ח ל ס ה                                                                                                                                                                                                                   | ש ם     | תאריך    |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1.      | חשמל, טלפונים | א. כבלי הטלפון והחשמל יונחו בשבילים ברצועה בת 80 ס"מ קרוב לבתים.<br>ב. במקרה של הצטלבות בין טלפונים חשמל עם מים או ביוב תנתן תנוחה עם צל הפרטים הדרושים לבצוע.                                                              | דבורצקי |          |
|         |               | ג. תכנית חשמל תשלח למר יוליאן כהן, למר לשם ולמשרד פורת.                                                                                                                                                                     | דבורצקי | 7.12.70  |
|         |               | ד. תכנית שרולים כהכנה למעברים בכבישים תשלח.                                                                                                                                                                                 | דבורצקי | 2.12.70  |
| 2.      | ביוב          | א. מר יוליאן כהן יקבל תכנית אינסטלציה של בתים מטפוס C ויתאים תכנית ביוב.<br>ב. צנורות הביוב לא יונחו בשבילים.<br>ג. צנורות וביוב ראשי העובר בכביש מס' 1 יועבר למסלול הקרוב לקריה ברוחק של כ-1.00 מ' מאבן השפה של אי התנועה. | יוליאן  | 10.12.70 |
|         |               |                                                                                                                                                                                                                             | יוליאן  |          |
|         |               |                                                                                                                                                                                                                             | יוליאן  |          |

העתיק: מר ש. כהן, משרד השכון י-ם.

תאריך הישיבה הבאה:

א"ל שח זלם

500 50' 11

[illegible]

אר דעם, אדער פארטן פ"ח.  
 אר יעד'יגן ער, אדער פארטן פ"ח.  
 אר פארטן, אדער פארטן פ"ח.  
 אדער, אדער, אדער אדער.

REF: 0-7 11687 FROM J. W. JOHNSON

מ.י.ר  
פ.ד.

14.10.1970

9526-5

אל : מר י. וייז

מאמ: יוליאן כהן

הנדון: קריה ארבע (חברון) -  
הכניסה ביוב

הכנו תעבירים אליך רש"ב איש המנדט ביוב  
כולל רשימה בטויות - לבאוק.

ב ב ר כ ה ,

יוליאן כהן

הערות

מר א. אולציק - מ/מנהל הכללי לתכנון והנדסה

מר ב. קומפורטי - כאן

"טורה" באר-שבע, מסל. פארם, רח"ה הצל 97

לדי חינוך טורה

"מלם", היטה, רח"ה יטעיהו 4

מר ע. לעם - כאן

מר כהן שמריהו - מחוז ירושלים, קשרד הסיכון

מר פוש'70 - כאן  
נכ/נח

7-27-70

CONFIDENTIAL

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 10-1-80 BY 1043

EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE, THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED

DATE 10-1-80 BY 1043

EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE, THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED

DATE 10-1-80 BY 1043