

תיק הארכיון

9521-15-30

מדינת ישראל

משרד השיכון

משרד השיכון

סמל: זכיה צרפתי 2-9521

הנושא: אגרון - עין - מוציא - מוציא - זכיה

נפתח ב א. ת. ז

נסגר ב

סמל: זכיה צרפתי 2-9521
הנושא: אגרון - עין - מוציא - מוציא - זכיה



שם תיק: גבעה צרפתית - תכנון גנון וכו'

מזהה פיוז: **גל-39/4948**

מזהה פריט: 000qgl2

כתובת: 2-105-8-6-9

תאריך הדפסה: 19/07/2018

העתק: מנהל האגף לשימוש בקרקע, ממ"י, ירושלים, רחוב שמאי 6
מנהל האגף להכנון והנדסה, משה"ש, הקריה ד' 26, תל-אביב
מנהל מחוז ~~ירושלים~~
מנהל המחלקה למוסדות צבור, מר בן אלול, משה"ש, כאן
הממונה על קרקעות, משרד הסיכון, כאן
המומלץ ~~המ"י שיכון ופיתוח~~

TO THE HONORABLE THE SENATE

AND THE HONORABLE THE ASSEMBLY

IN SENATE

REPORT OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE
IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE
AND ASSEMBLY ON JANUARY 1, 1910

ALBANY: J.B. LIPPINCOTT COMPANY, 1910.

CONTENTS

CHAPTER I	GENERAL STATEMENT OF THE LAND OFFICE	1
CHAPTER II	LANDS BELONGING TO THE STATE	10
CHAPTER III	LANDS BELONGING TO THE PEOPLE	15
CHAPTER IV	LANDS BELONGING TO THE CITIES, VILLAGES AND TOWNS	20

CHAPTER V	LANDS BELONGING TO THE RAILROADS	25
CHAPTER VI	LANDS BELONGING TO THE CANALS	30
CHAPTER VII	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE	35
CHAPTER VIII	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT	40

CHAPTER IX	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR	45
CHAPTER X	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE MARINE	50
CHAPTER XI	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE MILITARY	55
CHAPTER XII	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE NAVY	60

CHAPTER XIII	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE PUBLIC WORKS	65
CHAPTER XIV	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE PUBLIC SCHOOLS	70
CHAPTER XV	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE PUBLIC UTILITIES	75
CHAPTER XVI	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE PUBLIC HEALTH	80

CHAPTER XVII	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE PUBLIC LANDS	85
CHAPTER XVIII	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE PUBLIC LANDS	90
CHAPTER XIX	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE PUBLIC LANDS	95
CHAPTER XX	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE PUBLIC LANDS	100

CHAPTER XXI	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE PUBLIC LANDS	105
CHAPTER XXII	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE PUBLIC LANDS	110
CHAPTER XXIII	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE PUBLIC LANDS	115
CHAPTER XXIV	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE PUBLIC LANDS	120

CHAPTER XXV	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE PUBLIC LANDS	125
CHAPTER XXVI	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE PUBLIC LANDS	130
CHAPTER XXVII	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE PUBLIC LANDS	135
CHAPTER XXVIII	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE PUBLIC LANDS	140

CHAPTER XXIX	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE PUBLIC LANDS	145
CHAPTER XXX	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE PUBLIC LANDS	150
CHAPTER XXXI	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE PUBLIC LANDS	155
CHAPTER XXXII	LANDS BELONGING TO THE DEPARTMENT OF THE PUBLIC LANDS	160

APPENDIX

INDEX

ALBANY: J.B. LIPPINCOTT COMPANY, 1910.

המשרד הראשי רח' א. ארניא 26 פנת רח' הארבעה הקריה חל-אביב
מיקוד 64739 ח. ד. 7037, מברקים: שולב ח"א, טלפון 260161



13.12.74

חאריך

03/534

000000

1 - דצ' 1975

לכבוד
היגב"ט. לוטטיב מהנדסיה יוקציה בע"מ
רח' באר טוביה 5
תל - אביב

ג.ב.א.

הנדון: שירות הנדסה הפרטית י-ט, חכמה הנדסה מוקדמת
למחלקת מעליות להנדסה.
פמורה מס': 03/534

הנני מאשר ביצוע העבודה הנדסה.

אנו נשלם בהתאם לשיך המתקן: 45,000.- ל"א 19% x 9% = 337.50 ל"א
(במיליון: שלוש מאות שלושים ושבע לירות ו-50 אג"א). תשלום יוסדר לך
בהתאם לאמורן שיוגש על-ידיך ויאושר ע"י החגים הבוט הממלאים.

בכבוד רב,

התקיים

מחוז ירושלים טה"ט
אגף להכנון פדיו טה"ט
בזכרות טה"ט
אגף הכספים - כאן
ה נ ה " ח - כאן
מר מ. מילני
מר י. מוגלסון

ט. רודניק

ט. רודן

המשרד הראשי
רח' א. ארניא 26
פנת רח' הארבעה הקריה
חל-אביב מיקוד 64739
ח. ד. 7037
מברקים: שולב ח"א
טלפון 260161


הסופים:

ירושלים
רח' מרדכי-בן הלל 15
ירושלים מיקוד 94627
טלפונים 3-231321

באר שבע והנוכ
שירות הנושאים
פנת רח מצדה
באר שבע מיקוד 84456
טלפון 057 2406

חיפה והצפון
רח' י. ל. פרץ 32
חיפה מיקוד 33306
ח. ד. 4767
טלפון: 645161

חל-אביב והמרכז
רח' הארבעה 18/א
חל אביב מיקוד 64739
ח. ד. 7037
טלפון 260191



8548

INDEX

שיכון ופיתוח לישראל בע"מ



רח' די 26 פנת רח' הארבעה, הקריה, תל-אביב

6 דצ 1971

3.12.71

תאריך

29/598

מספרנו:

טלפון 260161
למכתבים: חבה דאר 7370, ת"א
למברקים: שולב תל-אביב



לכבוד

א. גבירצמן - ש. שקד
אדמיניסטרטורים ומתכנני קריה
רח' יצחק שרת 34
תל - אביב.

החברה

חברת מרכז הבנייה העירונית - החברה דגם
החברה מס. 29/598

החברה זו מבטלת את החזמנה מס. 29/598 מיום 12.10.71.

החברה מזמינה דגם של המרכז הנ"ל כולל שכונת המגורים בקנה מידה
1:500, כמו-כן, דגם של המרכז המסחרי בלבד בקנה מידה 1:250.

החשולם עבור 2 הדגמים יסתכם בסך - 5,000 ל"י שישולמו לאחר ביצועם.

בכבוד רב,

א. זילברמן

מ. רוזן

העתיקים - מחוז ירושלים מח"ש
הב' למכרזן פיזי מח"ש
הב' כספים
חנה"ח
ש. מוגלסון
מ. אילני
מח"ש ירושלים

מח/שש

שיכון ופיתוח לישראל בע"מ



רח' די 26 פנת רח' הארבעה, הקריה, תל-אביב

ט ל פ ו 1 260161
למכתבים: תבת דאר 7037. ת"א
למברקים: שולב תל-אביב

תאריך 12.10.71

מספרנו: 29/598

מספרנו:

משרד המגורים
2-9521
19.10.71
אכ"נ / פ"ט

לכבוד

אלי גביראמן - שמואל שקד אדריכלים ומתכנני קרים
רח' יצחק שרת 34
תל-אביב

19 אוקטובר 1971

הנדון: 174 יח"ר בגבעה הצרפתית ירושלים
הזמנה מס' 29/598

א. הננו מזמינים בזה אצלך 2 מודלים בקנ"מ 1:250 של הפרוייקט הנדון, אחד לפי
הכניה מקורית, השני לאחר שינוי ההכניה.

ב. החשלוט עבור 2 המודלים יסתכם בסך של 5,000.- ל"י (המשת אלמים לירות) שיטולמו
לאחר אשר ביצוע המודלים.

מ. רוזן
א. זילברמן
שכון ופיתוח לישראל בע"מ

העתיקים

מחוז ירושלים משח"מ
אגף לתכנון פ"זי משח"מ
אגף בטחים
חנה"ח
ש. פובלסון
מ. אילני
סו"מ ירושלים.



מ"מ שירות המבחן

משרד הביטחון, תל אביב, ישראל

מ.מ. 151001
תאריך: 15.10.78
מקום: תל אביב

מספר

מספר

21 151001

שם

מ.מ. 151001 - שם המבחן

מ.מ. 151001

מ.מ. 151001 - שם המבחן


מ.מ. 151001 - שם המבחן

מ.מ. 151001 - שם המבחן

מ.מ. 151001

מ.מ. 151001 - שם המבחן

מ.מ. 151001 - שם המבחן



9 990'1971

יז באלול תשל"א
7 בספטמבר 1971

לכבוד
מר ש. שוחם
מנהל מחוז הדרום וירושלים
מינהל מקרקעי ישראל
רח' שמאי 6
ירושלים

אדון בכבוד,

הנדון : תכניות תכנון עיר למרכז הגבעה הצרפתית

רצ"ב 8 עותקים מהתכנית למרכז מסחרי-אזורי, בגבעה הצרפתית
(תשרים + תכנון) חתומים על-ידנו.

אבקש לחתום על התכנית האמורה, כדי שזכר להגישה בהקדם,
לדיון בפני הועדה הסקומית לתכנון ולבניה - ירושלים.

בכבוד רב,

ובברכת שנה טובה

י. דרכסלר
ס/מנהל אגף לתכנון והנדסה.

לרשה : 8 עותקים מהתכנית

העותקים: א. גבירצמן - ש. שקד, יצחק שדה 34 ת"א.
מר א. אולביק, טמכ"ל לתכנון.
מר צ. בלוזמן, מנהל מחוז ירושלים.
מר ח. רון, מנהל הסח' הטכנית, כאן.

שו/ר

6 JUL 1961

REC-100
JUL 10 1961
FBI

RECEIVED
JUL 10 1961

TO: SAC, NEW YORK
FROM: SAC, NEW YORK
SUBJECT: [illegible]
RE: [illegible]

NY 100-100000

RE: [illegible]

[illegible]

[illegible]

NY 100-100000

RE: [illegible]

[illegible]

NY 100-100000

[illegible]

NY 100-100000

בושרד וזיכרון-המשדד הראשי
9521-2
14.9.71

הפרוייקט:

סכום מס' 39

תאריך:

6.9.71

פגישת תאום מיום

הגבעה הצרפתית התיק

14.9.71

אינג' ג. וינשטיין
אדר' ש. שקד

נעדרים: מר צ. גלזמן - בהפקיד
אינג' ג. אנגל
אינג' י. וינברג
אדר' י. וילקנסקי
אינג' א. יונתן
מר י. לביא
אדר' ג. זיו

מר י. גילה
מר י. טוביה
אינג' ד. לוית
אדר' י. סגל
אינג' ד. פריידלין
אינג' א. שורץ
אינג' ש. שוקלנדר

נוכחים:

ה ח ל ט ה

מס'

לטיפול

1. חחנת השאיבה וקו הסניקה נמצאים בבצוע.

1.

א. השלמת תכניות פתוח לאזור הבריכות ולבריכות עצמן. בענין זה יקויים ברור
נוסף בנוגע לעומס המותר על גבי גג הבריכה הצפונית.

סגל

2.

ב. השלמת תכניות מגרש הכדורסל.

ג. השלמת תכניות פתוח בשטח A5,6,7 לשטחי רובינשטיין, ניימן וגד באופן דחוף.
להעביר תכניות לשורץ.

ד. השלמת תכניות פתוח שטח "C", כולל אשור החניה.

ה. השלמת פרטים להידרנטים, חבורי מים ופילרים בשטחים החסרים (A4, A5,6,7, C
וכדומה).

3.

א. הכנת תכניות קיר חומך בכביש מס' 6 בגבול כביש הכנסיה (בין A6 ו-V2).

וינשטיין

ב. השלמת תכניות לבצוע לחחנת האוטובוסים.

ג. קבלת אשור לכביש מס' 7.

4.

טרנספורמטורים: א. מושלמים - בשטח A3 - 3 מבנים.

בשטח A5,6,7 - 2 מבנים.

בשטח D1 - מבנה 1.

ב. לבצוע - בשטח A4, D4, C.

ג. בחנון - בשטח A5,6,7 על יד גן ילדים.

5.

א. מכון המים בגבעה מופעל היום.

ב. מבקשים לבצע הזפות על קירות הבריכה.

ג. הפסל על גג הבריכה יורכב בימים הקרובים.

ד. מבקשים השלמת חנון חבורי המים בשטח A5,6,7 (רובינשטיין, ניימן, גד).

סמואל

שורץ

טוביה

6.

חקויים ישיבה ביום 27.9.71 בשעה 9.30 במשרד האחר לסכום נושא מים, חשמל וסלפון
לשטח A5,6,7.

סגל
שוקלנדר
שורץ

2/..

תאריך הישיבה הבאה המועד יקבע בהתאם לצורך והודעה מתאימה חופץ לכל המעוניינים.

משרד השיכון-המשרד הראשי
מחלקת תכנון

ה ח ל ט ה נ ד א ל ו ל ח ש ל א = 14.9.71

לג. 110

בתי ספר - אנו מפנים תשומה הלב לצורך בתאום החברות לשרותים ובמיוחד יש לתאם נושא חשמל וטלפון ולהפנות את המתכננים לאינג' שוקלנדר ממשרד גלעד.

מס'

7.

מחלקת
מהנדס
העיר

א. מבקשים להשלים תכנית תאורה למגרש הכדורסל במקום תאורת החניה בתכניות הקימות.
ב. מבקשים לדאוג לחבור חשמל לתחנת השאיבה.

8.

שוקלנדר

אין התקדמות בנושא קיוסקים, לוחות מודעות וכדומה.

9.

שקד
סגל

נרשם על ידי אינג' ד. פריידלין

תפוצה: מר ש. פלג, משנה למנכ"ל משרד השכון.

מר א. רובינסון, סגן סמנכ"ל חכנון פיזי, משרד השכון.

מר ל. אורצקי, סגן סמנכ"ל להנדסה, משרד השכון.

מר ע. יפה, מהנדס העיר, עיריית ירושלים.

מר נ. עוז, מנהל המחלקה לשפור פני העיר, עיריית ירושלים.

מר פ. פליגלר, מהנדס מחוז ירושלים והדרום, משרד החקשורת.

מר ז. גסקו, מהנדס האתר.

לכל הנוכחים.

סכום מס' 38

הפרוייקט: גבעה צרפתית

פגישת תאום מיום 28.6.71

תאריך: 1.7.71

נעדרים: מר צ. גלוזמן - בחפקיד
אינג' א. סמאל - "
אינג' י. וינברג
אינג' ש. שוקלנדר
אינג' א. שורץ
אדו"ר ש. שקד
אדו"ר ג. זיו, אינג' וינסטי

אינג' ד. פריידלין

נוכחים: אינג' ג. אנגל
אינג' א. יונחן
אינג' א. כהן
מר י. לביא
אדו"ר צ. מילר
אדו"ר י. סגל
אינג' ד. לוית

ה ח ט ה

מס' לטיפול

1. וייד הוצאת החוזה לקבלן לביצוע חחנת השאיבה וקו הסניקה
2. א. יונחן א. העברת 5 ססים חכניות עבודה לנ"ל
ב. לסמן את חוואי קו הסניקה ומיקום החחנה ולמסור הסימון למר סיטבון.
ג. להשלים תכנון קו הביוב מכביש מס' 8 עד לחחנה - עד 1.7.71
ד. " " " " בין כבישים 6 - 8 - עד 9.7.71
ה. להשלים תכנון הביוב לחיבור בתים 301, 302, 303, 309, 310 בשטח A 567.
3. וילקנסקי טיפול בהשגת אישורי ועדות בנין ורשיונות בניה .
4. פריידלין הוזמנה מדידת שטח A 567. חכניות יומצאו בהקדם האפשרי.
5. סגל א. חכניות הפיתוח סביב לבריכה צפונית הועברו לעיריה, כך התקבלו חכניות לביצוע מגרש כדורסל (ללא מחקנים ותאורה).
ב. השלמת תכנון ואישורים לגגות בדיכה צפונית ודרומית.
ג. מבקשים להשלים בהקדם חכניות פיתוח לשטח A 567 רובינשטין וגד כולל אשפתונים מגרשי חניה ואישורים.
ד. אישור חניה בשטח "C"
ה. להשלים פרטי מעבר חבורי מים והידרנטים בקירות תומכים.
6. חברה למדידות א. מבקשים להשלים תכנון ואישורים לחחנת אוטובוסים סופית.
ב. כביש מס' 3 בין צומת 4-7. התוכנית אושרה מבקשים להפיץ העתקים (מח' המים, שורץ, אחוד מהנדסים, שוקלנדר, לוית).
ג. קירות תמך-תוכנן ונמטר לביצוע קיר מזרחי בכביש מס' 8 כן התקבלו אישורי תכנון הקירות.
ד. עדין לא התקבל אישור לכביש 7.
7. לוית טיפול בשאלת ביצוע הפיתוח בשטחים הציבוריים.
8. פריידלין טרנספורמטורים: (1) בביצוע: בשטח A 3 - בבנין החנויות - יושלם תוך שבועיים
בשטח A 567 - ע"י בנין 303 - יושלם תוך חודש
בשטח D 1 - יושלם תוך שבועיים
בשטח A 3 - ע"י מכון המים - יושלם תוך 3 שבועות
בשטח D 4 - נמטר לביצוע
בשטח A 4 - הביצוע נדחה עד לפנוי המנוף

2/.

תאריך הישיבה הבאה: 30.8.71 שעה 10.00 במשרדנו ברמת אשכול

מס'	לטיפול	ה ל ה
		(2) בחיכנון: בשטחים A 567 (2 יח'), C. תזומן פגישה בהשתתפות: סגל, רזניק ושוקלנדר למיקום הטרנספורמטור בשטח A 567 ע"י גן הילדים.
9	סמואל שורץ טוביה	א. מבקשים לקבל בהקדם תכניות חיבורי המים שחוקנו לאחר פגישה בנידון מ-18.6.71 כן יש להשלים תכנון חיבורי המים לשטח A 567 בנינים: 303-301, 310-309, 318-315 בהתאם לסיכום הישיבה הנ"ל. ב. צנרת ראשית "6-10" 1. מבקשים לבצע ליד שטח 1 (כבישים 6 ו-12). 2. מבקשים לבצע חיבורי מים בשטח A 3 במיוחד קו "6 בחניה עד בנין 118 באופן דחוף. 3. מבקשים לבצע קו "6 בכביש מס' 4 כולל חציות לחיבורים לשטח A2.
10	פליגלר שורץ	טלפונים - בהתאם לישיבת האום מ-14.6.71 (1) תכנון מפורט לחיבור הגבעה הצרפתית דרך כביש 3. (2) תכנון מפורט לקוים ראשיים בכבישים 6 (שטח 567, בין צומת 12 ל-8) ו-12.
11	שקד סגל	עדיין אין התקדמות בנושא קיוסקים, לוחות מודעות וכו'.
12	שקד	מרכז מסחרי בשטח "C" - בחכנון. יש לקבל אישור מיוחד ממר לביא למחקני האשפה.
13		מפנים חשומת לב הנוגעים לגבי ילדים, בחי ספר וכו', כי יתחילו לאכלס חוף 3 חודשים ועד סוף ש.ז. נמסור למשתכנים כ-500 יח'.
		נרשם ע"י אינג' ד. פריידליין.
		תפוצה: מר ש. פלג, משנה למנכ"ל משרד השכון. מר א. רובינסון, סגן סמנכ"ל תכנון פיזי, משרד השכון. מר ל. אורצקי, סגן סמנכ"ל להנדסה, משרד השכון. מר ע. יפה, מהנדס העיר, עיריית ירושלים. מר נ. עוז, מנהל המחלקה לשפור פני העיר, עיריית ירושלים. מר פ. פליגלר, מהנדס מחוז ירושלים והדרום, משרד התקשורת. מר ז. גסקו, מהנדס האתר. לכל הנוכחים.

1.7.71

2

לכבוד

מר י. טגל

אבן גבירול 56

תל-אביב.

א. ג.

הנדון: בינון חגבעה הצרפתית.

בהמשך לשיחה בע"ט, ולאחר עריכת התייעצות במסגרת המשרד ומחוז ירושלים, להלן הצעתי לפתרון הבעיה:-

אני אמליץ בפני הועדה להזמנות חוץ לאשר לך חשולם בסך - 25,000 ₪ כתוספת על שכר הסירחה הסגיע לך להכנון הפתוח בחגבעה הצרפתית.
(חשולם זה יחולק ל-50% בגמר תכניות העבודה, ו-50% נוספים במהלך הפקוח העליון).

סיכום זה יהיה יפה לחגבעה הצרפתית בלבד, ויכונע לאחר אישור הועדה להזמנות חוץ, ולאחר קבלת מכתב סמך, כי הינך מוכן לקבל סיכום זה.

בכבוד רב,

א. ז. אולניק

מנהל האגף להכנון והנדסה

עומקית:

מר א. כץ - כאן

מחוז ירושלים - מר ח. דון

אכ/צק

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

9521-2

הגבעה הצרפתית
11.4.71
הפרוייקט:
תאריך:
5.4.71
פגישת תאום מיום

סכום מס' 36

פגישת תאום מיום

נעדרים: מר צ. גלוצמן - בתפקיד
אינג' י. וינברג
אדר' ג. זיו
אינג' א. יונתן
אינג' א. כהן
אינג' ה. רן
אינג' ש. שוקלנדר
אדר' ש. שקד

אדר' י. סגל
אינג' ד. פריידלין
אינג' א. שורץ

נוכחים: אינג' ג. אנגל
אדר' י. וילקנסקי
מר י. טוביה
מר י. לביא
אינג' ד. לוית
אדר' צ. מילר
אינג' א. סמואל

ה ט ח

מס' לטיפול

1. שטלצר כהן
תחנת שאיבה וקו סניקה - מבקשים להחיש הספול בקבלת אשור העיריה לתכנון. חומר המכרז יועבר למשרד לוית לבדיקה באופן דחוף.
2. גלוצמן
שטח A 5,6,7 - תכנית הבינוי המתוקנת הוגשה לעיריה ומקוים לקבל אשור הועדה המקומית לאחר הפסח.
וילקנסקי דואג כי לא תופסק העבודה של הקבלנים העובדים כבר בשטח (רובינשטיין, גד, ניימן).
3. סגל סמואל
תכנון גג הברכה הדרומית - מטפלים בתאום התכנון ובקבלת אשורים (משרד הבטחון, הבריאות וכדומה).
4. פריידלין
תכנון גג ברכה צפונית - תקוים ישיבת תאום בנדון ביום ב' 19.4.71 08.30 בהשתתפות ה"ה סמואל, לוית, סגל, פריידלין.
5. חברה למדידות
א. תחנת אוטובוסים סופית בכביש מס' 6 - נמסר על ידי וילקנסקי כי יש סכום בנדון ומבקשים להשלים התכנון בהקדם.
ב. כבישים - 1. מבקשים להשלים תכנון כביש מס' 3 מצומת 7 עד צומת 4.
2. מבקשים להשלים קבלת אשורים לכביש מס' 7.
ג. קירות חמך - עדיין לא קבלנו אשורים.
6. וילקנסקי
גני ילדים - וילקנסקי יברר וימציא כל האינפורמציה בנוגע לשינויים שחלו באתור ומיקום גני הילדים והשפעתם על מיקום הברכה הדרומית.
7. פריידלין
שטח המנזר הצרפתי - תשובה למכתבם בנוגע לקוי מים נשלחה על ידי העיריה ובנוגע לגישה לשטח - על ידי משרד השכון. העתקים יש להעביר לאדריכל ש. שקד.
8. סגל
יש להעביר למר מילר תכניות של כל השטחים הצבוריים הפתוחים.
9. פריידלין
טרנספורמטורים
א. נמסרו לבצוע - בשטח A3 - על יד בנין 117 (הושלם) ועל יד בנין 109.
בשטח A4 - יש לאתר בהקדם את מיקומו המדויק.
בשטח A5,6,7 - על יד בנין 303 (רובינשטיין).
בשטח P1 - קאמדיב.

מס'	לטיפול	ה ט ל ח
		ב. בחנון - בשטחים C ו-4 D תכניות הועברו לאדריכל זיו על ידי סגל. בשטח A5,6,7 - (2 יחידות) בבדיקה. בשטח A3 - על ידי בית השאיבה בספול סמואל.
10.	פריידלין אנגל	יש לדאוג לבצוע כבלי חשמל תת-קרקעיים.
11.	פריידלין	עבודות הפתוח בשטח A3 נמסרו לקבלנים לבצוע.
12.	סגל	מתקני אשפה - מבקשים להשלים אשורים לשטחים A5,6,7, D1. חניות - נמסר כי אושרו החניות בשטחים A4, D4, מבקשים להשלים אשורים לשטחים A5,6,7, C.
13.	סגל שקד	מספלים בחנון מיקום קיוסקים ולוחות מודעות.
14.	סמואל סיסבון	א. צנור 20" בכבישים 4, 6 - נמצא בבצוע. יש לדאוג להשלמת החפירות הדרושות לצורת דרך בכבישים הנ"ל. ב. צנור 6" בכביש 6 - נמצא בבצוע. ג. הספקת מים למשחכנים החל מחודש יולי ש.ז. מחייבת הפעלת בית המשאבות. עדיין לא בעבודות הקשורות לחבור חשמל. בהתאם להערתו של מר וילקנסקי מפנים תשומת לב כי לפי חוק עזר עירוני טרנספורמטור צריך להיות בתוך מבנה ולא על גבי עמוד.
		נרשם על ידי אינג' ד. פריידלין תפוצה: מר ש. פלג, משנה למנכ"ל משרד השכון. מר א. רובינסון, סגל סמנכ"ל תכנון פיזי, משרד השכון. מר ל. אורצקי, סגן סמנכ"ל להנדסה, משרד השכון. מר ע. יפה, מהנדס העיר, עיריית ירושלים. מר נ. עוז, מנהל המחלקה לשפור פני העיר, עיריית ירושלים. מר ז. גסקו, מהנדס האתר. לכל הנוכחים.