

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

טלפון
משרדים

גנכת אמותים

ס. - תכנית אדריכלית

א. 1.5. 95

ב. 9. 95

תק. מס.

מזהם



שם תיק: שכת המכבי רודין - תכנית עARTHON

מספר פיזי: 41449 / גל-7

מספר פרט: 000800

כתובת: 2-112-10-8-94449

תאריך הדפסה: 17/09/2018

94449/7

320

✓ ✓

לחותכבות פטוחת במשורי הפטשלר		מזהר
תאריך	אל:	
<u>ז. 9.95</u>	<u>אל 55 500 - אולרטי</u>	
תיק מס	מספר:	
	<u>ל. 100 500 - אולרטי</u>	
	מחיר:	

סימון:

95 זל 500 מילון גראן גראן
N.Y.M 28.8.95

35 גראן גראן

28.8.95
דילויניג נ.י.מ.

3 : (ז. 83 500) זל 500

1010 Tba



**משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי**

ירושלים, ה' באלו תשנ"ה
31 באוגוסט 1995
מספר מסמך: 13767



סיכום דיון פורום הנהלה בנושא ת"ע 95' מיום 28.8.95'

משתתפים: משב"ש: ע. רודין, מ. שפרא, ע. חור, ש. צימרמן, י. שטרואס, ס. שניר, צ. בירן, ס. אלדרו, ר. זמיר, י. קרפ, ע. שמיר, מ. קלרמן, ש. צור, א. לביא, ר. חולניך, ר. אבלסון, א. לוי, ל. דיזחביץ, ק. דריינברג, מ. מול, י. פלא, ח. פיאלקוף, ע. שוסטר.

프로그램ות פיתוח ושיווק 95'

מחוז חיפה (הוציא ע"י ילי קרפ)

rogrammot Piyutot - נצול של 50% מהתקציב.

מעלות - 2 מש"ח יאשרו ביום אלה ע"י אגף rogrammot.
הגדלת חזים יחתמו ביום אלה ע"י מנהל תכנון וחנדסה.
אגף rogrammot יבודק חשבונות קק"ל וישלם כנדרש.

תריש - אגף rogrammot ו בחשבון יפעלו להוצאה חזינה להשתתפות במכון טיהור עין שמר.

החשב יחתום על חוזה של כביש גישה צפוני (החזזה נבדק בחשבות מ-31.7.95)

תדרה - בית אליעזר כביש 9 מע"צ דורותים נספח אקוסטי, חמנכ"ל ישוח עם מנכ"ל מע"צ (בוצע).

1. החלטת: חפקעת כבישים - יש להטיל על מנהל הפרויקט דל את חטיפול בנושא מול העירייה. מנהל הפרויקט יונחה ע"י אגון לביא.

2. ווקנעם - מנהל הפרויקט "ኒצן ענבר" יפעל להשגת אישור מمهندס המועצה וממ"מ

ההחלטה: ילי קרפ ינחה את מנהל הפרויקט עפ"י הנאמר לעיל.
אחריות: ילי קרפ.

שלומי - מכרז שלומית 66 י"ד, המרכז חור ויצא בשנית.



**משרד חינוך והשיכון
לשכת המנהל הכללי**

מחוז ירושלים

אשקלון - המנכ"ל ישוחח בפגישה בעודה עם מנהלת אגף פרוגרמות בנושא מכרז מפתח
יבוק מהו המכרז המועדף באשקלון.

יש לקודם העבודה לחוץיה מכזו של עבודות פיתוח שצ"פם ומדוכאות בנתאות ב' - נוה
אלן

בחר עליית - עפ"י בקשה מת"ך יש לפרסום בעיתון מקומי, אך מאוחר והעיתון
המקומי חינו זו חדש תsworthה מנהלת המחו עם ראש חמוצה למציאת פתרון זמני
ויתר. **לאטן**: **טלפון קחא-זיו** **ליאון איזא**.

הר חומה - יש לקודם ~~העבודה~~. **אליאזאר גולאי** פזען נציג.

פסגת צאב סאקס - יש להודיע את הוצאה מכזו חסנאים.

חרית גות - ~~העבודה~~ - **טלם לוי** **ליונר קראט**.

ונגהיים - ~~העבודה~~ כבש**אלה** **ז' איק. קאיל אדריאן פירג'ה** **דקייטון קאנז**

מבשרות ציון - המנכ"ל יתאמ ביקור בישוב בנושא כביש ל-יא' (בשכונה 111 י"ח).

זנוח - מנהלת המחו تعدכן את המנכ"ל בסטטוס הפורייקט.

ב"ש 200 - מנהלת המחו תציג כי יוגשו תרשיטים לפי הציפיות המתוקנת תוך
שבועיים.

מחוז מרכז

מר עדי חדר ידע את גבי ציפוי בירן לגבי הדיון המשפטי ב-4.9 של חב' לור"ם.

המנכ"ל יברור במחוז המרכז בנושא מלאי תכנון.

נתניה - לשכת מנכ"ל בהתאם פגישה עם ראש עיריית נתניה + ממי' בנושא אגמ 1 +
אגמ 2 + عملיה.

חוטמל כלכלי ראשל"צ - יש לקודם חנושא.

אשדוד - סופה אלדור תבזוק כיצד ניתן לס"ע לראש העיר בקידום אישור תוכנית
لتעשייה מאוחר וראש ח'ו מתחנה את תוכנית מגוריים באישור תוכנית התעשייה (דו"ח
לאחר היישבה כי הנושא נפתר גם ללא עורתנו).

המנכ"ל יברור במחוז המרכז בנושא מלאי תכנון.



**משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי**

ירושלים, ה' באלוול תשנ"ה
31 באוגוסט 1995
סימנו: סכם 137688

סיכום דיון פורום הנהלה בנושא ת"ע 95 מיום 28.8.95

משתתפים: משב"ש: ע. רודין, מ. שפירא, ע. הדר, ש. צימרמן, י. שטרואסן,
ס. שניר, צ. בירן, ס. אלדור, ר. זמיר, ו. קרפף, ע. שמיר,
מ. קלרמן, ש. צור, א. לביא, ר. הולנדר, ר. אבלסון,
א. לוי, ל. דיזוביץ, ק. דריינברג, מ. מרלי, י. פולד,
ח. פיאלקוף, ע. שוסטר.

프로그램ות פיתוח ושוויון 95'

מחוז חיפה (הציג ע"י ילי קרפף)

rogramot Pitach - ניצול של 50% מהתקציב.

מעלות - 2 מש"ח אישרו ביום אל"ע"י אגף הrogramot.
הגדלת חודים יחתמו ביום אלה ע"י מנהל תכנון והנדסה.
אגף הrogramot יבדוק חשבונות קק"ל וישלם כנדרש.

חריש - אגף הrogramot ווחשבות יפעלו להזאת הזמנה להשתתפות במכון טיהור
ein שマー.

החשב יחתום על חוזה של כביש גישה צפוני (החוזה נבדק בחשבות
מ-31.7.95)

חדירה - בית אליעזר כביש 9 מע"צ דורשים נספח אקוסטי, המנכ"ל ישוחח עם מנכ"ל
מע"צ (בוצע).

1. **החלטה:** הפקעת כבישים - יש להטיל על מנהל הפרויקט דל את הטיפול
בנושא מול העירייה. מנהל הפרויקט יונחה ע"י אגון לביא.

2. **ויהנעם** - מנהל פרויקט "נצח ענבר" יפעל להשגת אישור מהנדס
המועצה וממ"ר.

ההחלטה: ילי קרפף ינחה את מנהל הפרויקט עפ"י הנאמר לעיל.
אחריות: ילי קרפף.

שלומי - מכרז שלומית 66 י"ד, המרכז חור ויצא בשנית.



**משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי**

מחוז הגליל (הוולוג ע"י עוזי שמייר)

כרמיאל - חזות בריכת מים.

3. **החלטה:** יפורסם מכון מיידית.
אחריות: עוזי שמייר.

מגדל העמק - הנושא יועלה בפורום משב"ש - ממ"י בראשות השר ביום ה' הקרוב.

4. **ההחלטה:** יפה נוף - מנהל המחוות יבדוק האם ניתן להמשיך בעבודות בשכונה.
אחריות: עוזי שמייר.

5. **נצרת - שנלר - החלטה:** מנהל המחוות יגיש למכ"ל מיידית לוז'ז מזמן אישור להפקודה עד סיום התיקונים סטטוס עדכני.
כמו כן יפעל לקידום הנושא מול האדריכלים.
אחריות: עוזי שמייר.

6. **כביש מס' 10 - החלטה:** ראש מינהל תכנון והנדסה יגיש למכ"ל לוז'ז.
אחריות: אגון לביא.

הרית שmonoña - קיר תומך - עמותת עילית. הבקשה ל-400 אש"ח אושירה ע"י האוצר יש להפעיל העבודה.

בית שאן - מזרוחית 32 י"ד - בהשלמת תיקונים, באחריות המחוות.
63 י"ד בנה ביתר - מנהל המחוות יקדם התוכנית מול אבנר רובינשטיין בממ"י.

כרמיאל - גבעת רם - 48 י"ד - מנהל המחוות יקדם התוכנית מול אבנר רובינשטיין בממ"י.
מכתבו של מיר עדי אלדור בנושא פתרון דירות באמצעות בניה תקציבית לנכי מלחמות העולם הועבר למיר עוזי שמייר לממן התchiaיות.

הרית שmonoña - שחומית 31 י"ד בנה ביתר.

7. **ההחלטה:** מנהלת אגף פרוגרמות ת לבדוק את הוצאות הפיתוח (גובהות מד').
עוזי שמייר יזמין את מיר דיזוביץ ומיר רון לחקירה התוכנית.

מחוז הדרום (הוולוג ע"י מוטי קלרמן)

프로그램 פיתוח 95 - 94 נציג של 75%.

לשכת מנכ"ל תזמין פגישה עם חב' ערים בהקשר לפROYיקטים המטופלים על ידם במחוות דרום.

שדותות - מנהלת אגף תכנון ובנייה ערים וגב' אבלסון יקדמו נושא הרחבת הגבולות.



**משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי**

מחוז ירושלים

אשקלון - המנכ"ל ישוחח בפגישה בעודה עם מנהלת אגף פרוגרמות בנושא מכרז מפתח
יבדק מהו המכרז המועדף באשקלון.

יש לקודם העבודה להוציא מכרז של עבודות פיתוח שצ"פים ומודרכות בנאות ב' - נוה
אלן.

בירת עלייה - עפ"י בקשה מת"א יש לפרסום בעיתון מקומי, אך מאוחר והעיתון
המקומי הינו דו חודשי תשוחח מנהלת המחוז עם ראש המועצה למציאת פתרון זמין
יותר.

הר חומה - יש לקודם העבודות.

פסגת צאב מזרחה - יש להזכיר את הוצאה מכרז השנהאים.

חברת גת 2 - 22 יח"ד - עליה לועדה מחוזית.

גוגנהיים - מתבצעת פריצת כבישים.

מבשרת ציון - המנכ"ל יתאמם ביקור בישוב בנושא כביש ל-יא' (בשכונה 117 יח"ד).

גונז - מנהלת המחוז תעדכן את המנכ"ל בסטטוס הפרוייקט.

ב"ש 200 - מנהלת המחוז תציג כי יוגש תרשיטים לפי הציפיות המתוקנת תוך
שבועיים.

מחוז מרכז

מר עדי חדר יידע את גב' ציפי בירן לגבי הדיון המשפטי ב-9.4 של חב' לור"ם.

המנכ"ל יבקר במחוז המרכז בנושא מלאי-תכנון.

נתניה - לשכת מנכ"ל בהתאם פגישה עם ראש עיריית נתניה + ממי' בנושא אגם 1 +
אגם 2 + عمלה.

חוטTEL כלכלי ראש" - יש לקודם הנושא.

אשדוד - סופיה אלדור תבדוק כיצד ניתן לסייע לראש העיר בקידום אישור תוכנית
لتעשייה מאחר וראש העיר מתחנה את תוכנית מגורים באישור תוכנית התעשייה (דווח
לאחר הישיבה כי הנושא נפתח גם ללא עדותנו).

המנכ"ל יבקר במחוז המרכז בנושא מלאי-תכנון.



משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

החלטות - כללי

1. שווי ת"ע 95 יתקבלו ביטוי בתוכנית מרבד.

אחריות: מאור מרלי

לו"ז: מיידי

2. מנהלי המחוות מבקשים להפעיל את מנהלי הפרויקטים לגבי כל הפעולות הנדרשת מול הרשות וממ".י. יש לראות את תוכן עבודות בראייה רחבה מהמקובל כולם.

3. תוגש למנכ"ל רשות פרויקטים לשיווק בשנת 95 לצורך רשות מנהלי הפרויקטים והאדריכלים.

אחריות: שרה צימרמן
מאור מרלי

4. ראש מינהל תכנון והנדסה ינחה את המחוות להכין מכרזים במקביל ל"הרצת" התוכנית אף שישק תוכניות שונות לשיווק.

אחריות: אגון לביא
לו"ז: מיידי

5. מנהלי המחוות יפגשו עם מנהלי מחוות של החב' המאלסוט (עמייר, עמידר, עמיגור) בהמשך לחזור שהופץ בדבר "מעבר משכירות לרכישה" על מנת לקדם הנושא. דוחה יוגש למנכ"ל ע"י מנהלי המחוות בעוד חודש.

אחריות: מנהלי מחוות
לו"ז: 28/9/95

6. החלטה: מאוחר ככל מבצע התחשבנות מול רשות העתיקות במתכונת שונה, ראש מינהל תכנון והנדסה ימליץ בפני המנכ"ל באיזו מתכונת איחוד וציו לעובד וכי הגורם ש策יר לרכז הנושא.

אחריות: אגון לביא
לו"ז: 13.9.95

7. החל מהיום נושא עבודה למתכננים, משרד פיקוח ומנהלי הפרויקטים הינה בידי המנכ"ל בלבד. כל הבקשות יוגשו למוטי שפרא המרכז את הנושא מטעם המנכ"ל.

אחריות: אגון לביא
מנהל מחוות
לו"ז: מיידי




משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

8. **מוסדות ציבור** - אריאל לוי וヨוסי שטרואס יפעלו לתיקון הסיכום ל-22,400. אש"ח בחסתמך על מכתבו של שי וינר.

אחריות: אריאל לוי
יוסי שטרואס
לוי: מיידי

9. מנהלי המחוות יודיעו על ביטול מכרזים של עבודות שאין כלולות במסגרת 30 מיליון שקלים.

אחריות: מנהלי מחוות
לוי: 20.9.95


רשות: עליזה שוסטר
עוורת בכירה למכ"ל

העתיק: נוכחים
מעקב ובקרה



משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

ירושלים, כד' באيار התשנ"ה
24 במאי 1995
סימנו: עבד פא 134

אל:

הנדן: תוכנית עבודה 1996

ביום ב' 29/5/95 יתקיים דיון בנושא תוכנית העבודה למועד תקציב 96.

המושאים לדין:

1. ביצוע תקציב וחתיכות 95 - אריאל לין
2. ענף הבניה - התפתחות, המלצות - רחל הולנדר.
3. תוכניות השיווק של מבש"ש וממ"י 94/95 והצעה ל- 96 - שרה צימרמן, סקירה, הצעות ומלצות.
4. תוכניות אגף פרוגרמות - ביצוע תוכנית 95 והצעה לשנת 96 - צביה אפרתי
5. תוכניות שיקום שכונות - פיזי ביצוע 95 והצעת תוכנית 96 - ספי שניר.

בברכה,

עוופר קול
עווזר המנכ"ל

**מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז מרכז**

תאריך: 17.5.95

אל: מר אריה לויין - ראש חום מימון ותקציבי

הבדון: עקרונות לחקציב שבח עבודה 1996

בהתאם על מכתב המנכ"ל מ- 10.5.95 ולהסביר שקיבלה מך בע"פ,
רצ"ב הנני מעביר אליך, דפי עקרונות להצעת תקציב 1996 - לפיקי נושאים.
במכתב העברנו לכל מנהל אגף את החומר הנוגע לתחום טיפולו.

להלן פירוט הנושאים שבכעה:

1. עקרונות לפrogram' הבניה
 2. עקרונות לפrogram' קרקעות
 3. עקרונות לפrogram' תכנון
 4. עקרונות לפrogram' פיתוח
 5. עקרונות לפrogram' מ. ציבור ודת
 6. עקרונות לפrogram' פתוח משלים
 7. עקרונות לפrogram' מיגזר ערבי
 8. עקרונות לפrogram' שיקום שכונות
 9. עקרונות לפrogram' פינויים
 10. עקרונות לפrogram' איכלוס

ב ב ר כ ה .

יְהוֹדָה מַאיְרִי מִנוּחָלָה קְמַחוֹן



העתקיים:
לשכת מנכ"ל
עדין הדר - סמנכ"ל תקציב וכלכליים
מנכ"ל אגפים

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז המרכז

16.5.95

עקרונות ל프로그램 בנייה 1996

ה策劃 פrogramma בניה למגורים מוגבשת על החקלאות שלגבייה התקבלה הרשות תכנון ממ"ר והתכנון לבניה הוטחל.

סה"כ פrogramma 1996 כולל:

(מhn בעדיפות ב' 000,600 רח"ד)

להלן הפלגות לפי מסלולי שוק:

שוק משאב"ש -

(מhn בעדיפות ב' 000,700 רח"ד)

בנה דירוג -

(מhn בעדיפות ב' 000,900 רח"ד)

מוסטלים -

הפרוגרמה מוגבשת על:

(א) גירוש מ-1995 שלא ביגן לבצע מסיבות שוכנות.

(ב) תוכניות שבתפקיד המחו"ז שהצפוי לאישורם הוא סוף 1995.

(ג) הרשות תכנון חדשנות.

1. עקרונות להכנות הrogramma

rogramma הבניה בא להציג מעבה לבוקשים ע"י הגדלת הריצף הדירות ובמטרה להויריד את מחירי הדיירות. כמו כן מטר פתרונות דיור לאוכלוסייה חלה ולזקאי משאב"ש במסלולי בנה דירוג ובחירות מכירה למשתכן.

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז המרכז

2. העדות והמלצות

א. מלאי חרום - אין למחוז קריקוות לצורכי נכון ולבן לא קרים מלאי לשעת חרום.

ב. מגן פתרונות לצבים - בנה דירוגן ומחיר מכירה למשתכן

רש להמשיך במציאות בנה דירוגן למגן פתרונות דירות זולות לצבים ולתושבי קרוואנים. כמות הבנייה מוגנת ברכולגה וברצוננה של הרשות המקומית לשגת פועלה ולקדם הנושא שבאחריותה. ברשותן מקומות חלשות או שארבן משגפות פועלה, יש לקבוע מסלול מחיר מכירה למשתכן במקום בנה דירוגן. פועלה זו תקצר את גהיליך השוק ותשיג אוג המטרה. קביעות גודל האתר לבנה דירוגן תריבת להגבות על גודל היישוב וצורכי הצבים.

ג. הוסטלים - המחזז מיליך שגם בשנות 1996 ימściכו לבנות הוסטלים לקשיירים ברשוובים בהם קירמים צרכיים ובקיים לסוג זה בניה.

ד. מימוש ובירוץ פרוגרמה - מוגנים: א) באשור סטטוטורי של תוכניות דבר המחריב האצט הוועדות המחווזיות ושותף פועלה עם הרשות המקומיות.

ב) הסדר עם החוברים ע"ר ממ"ר.

ה. הכללת בניה פרטית בפרויקט - מאחר ומלאי הקריוקות במחוז מרכז הולך ואוזל רשות לקבוע תמדריצים מוחדים לבניין קריוקות שישכימו לכלול בניה על קריוק פרטית בפרויקט ולעבוד עפ"ר תנאי הפרויקט שיקבעו (זמן הפעלה, גדרי דירוג וכ"ו).

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז המרכז

תאריך: 16.5.95

תקנות לבנייה פרויקט קרקעות - 1996

- א. פrogramת קרקעות לתוכנו מותנת בהקמת ועדות חקירה לשינוי אבולות.
- ב. תוכנו אתרים פוטנציאליים שנעשה לאביהם בדיקת התכונות וטרם סוכם על תוכונם עקב בעיות ומוגבלות שוניות.
- ג. קבלת הרשות לתוכנו ממנהל מקראי ישראל.
- ד. הסכמת הרשות המקומית וגורמים אחרים.

מדינת ישראל¹
משרד הבינוי והשיכון
מחוז המרכז

16/05/95

פרוגרמה לתכנון 1996

1. פרוגר. תכנון מבוססת על ק רקענות שלגביהם קיימות הרשות לתכנון המתחקלות לפי הפרויקט הבא:

א. תכנון ביוני לביצוע

ב. תכנון הוסטלים

ג. תכנון על ק רקענות שלגביהם יש סיכון אבודה לקבלת הרשות לתכנון.

2. תנאי להדרלת הקיף התקציב תכנון לפרויקט 96 מותנה בבדיקות התכנונות וקבלת הרשות לתכנון מ-מ"י.

3. התקציב תכנון לשנת 1996 הינו בסך - 35.700.000 אלף ש"ח.

א. תכנון ביוני לביצוע 15.550.- אלף ש"ח

ב. תכנון הוסטלים 6.700.- אלף ש"ח

ג. תכנון לבניה עתידית 3.500.- אלף ש"ח

ד. רזרווה - התקציב הדרוש לצורך
תכנון המותנה בקבלת הרשות
لتכנון 10.000.- אלף ש"ח

סה"כ 35.700.- אלף ש"ח

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז מרכז

תאריך: 16.05.95

עקרונות להכנת פרוגרמת פיתוח 1996

1. פתח עכבר בניה מ프로그램' 1996

מחבשת על פרוגרמת הבניה וקרקעות
שייש עליהן הרשות לתוכנו ממ"י בסך - 91 מיליון ש"ח

* הפרויקט מבוסת על ביצוע הפיתוח
על ידי המחו"ז יישירות ולא ע"י הרשות
המקומיות או החברות הכלכליות.

2. השלמת פיתוח לפניה משנת 95 - 1994

- 8.5 מיליון ש"ח מסתכמה בסך -

3. הגדלות והתיקרוויות

הפרויקט כולל הגדלות והתיקרוויות
באומדן של כ - 5 מיליון ש"ח

4. השלמות פיתוח 92 - 89

השלמות פיתוח 92 - 89 בסך 20 מיליון
ש"ח, מחבשת על גלישה מ프로그램' 1995,
שהיו בעדיפות ב' ויוכלו בسنة 1996
ורוד כ - 15 מיליון ש"ח, השלמות
שצפ"ים ושכבת אספלט עליהנה, שלא
בוצעו ולא אושרו בשנת 1995. - 35 מיליון ש"ח

סה"כ תקציב נדרש - 139.500 מיליון ש"ח

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז המרכז

תאריך: 16.5.96

מוסדות ציבור ודת 1996

א. בשנת 1995 אושר למחוז סך של - 8.8.4 מיליון ש"ח.

(במסגרת תוכנית המשכית)

הוצאנו הוצאות ג"ס - 7.1 מיליון ש"ח. ש"ח.

במסגרת ועדת ברודט המחזז הגיש פרוגרמה ג"ס 100 מיליון ש"ח. עד כה טרם
נתקבל אישור תקציבי.

3. עקרונות להקמת פרוגרמה 1996

1. בשנת 1996 מומלץ לאישר תקציבים למוסדות ציבור לבנייה בבנייה משנהות 92/1989
בסך 29 מיליון ש"ח במסגרת תוכנית המשכית.

2. מתן תשובה להקמת מוסדות ציבור ביישובים קטנים בהם נבנו מ- 4,000 יח'ד.
הצעת המחזז היא סיכון סך הכל הבנייה הציבורית והפרטית שנבנתה ותבנה
בשנים 7/6/5/1994, וכן הקצת תקציב באודל יחסית לכמויות הייחידות שנבנו
ביישוב במהלך שנתיים אלה.

3. על בסיס זה דרישת המחזז לשנת 1996, עפ"י ועדת ברודט מסתכמה
בכ- 100 מיליון ש"ח שכוללת בתוכה אלישות מ- 1995 ותנופת בנייה
עתידית ב- 1996 וכן בנייה פרטית.

מוסדות דת 1996

1. בשנת 1995 המחזז דרש 20 מיליון ש"ח על פי ועדת ברודט. עד כה טרם
נתקבל אישור תקציבי.

2. כמו כן המחזז הגיש פרוגרמה ג"ס 16 מיליון ש"ח עבור בנייה 92/1989. כה
עד כה טרם התקבל אישור תקציבי.

3. בשנת 1996 המחזז ממליץ למשמש את תקציב 1995 (אלישה) וכן את פרוגרמת
הבנייה 92/1989 (אלישה) כמו כן מتبוססת גת בנייה עתידית 1996 כולל
בנייה פרטית.

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז המרכז

תאריך: 16.5.95
מספר: 223/31

פיתוח משלים בשכונות ותיקות 1996 – באלפי ש"ח

א. **בשנת 1995** – הוגשה פרויקט נ"ס – 14,000,000 ש"ח.

אושר למחוז סך של – 11,000,000 ש"ח

הוצאנו הצענות נ"ס – 2,300,000 ש"ח

תחולת אישור הזמינות התחליל בחודש אפריל 1995.

ב. עקרונות להכנת תקציב 1996

בשנת 1996 מומלץ להגדיל את התקציב ב – 100% (בהשוואה לדרישת המחו^ל – 1995) והמסתכם בסכום של כ – 25 מיליון ש"ח מהסיבות כדלקמן:

1. ביטול השתתפות הרשות המקומיות בחלוקת התקציב.

2. הנוהל החדש מיועד לשכונות ותיקות משנות ה – 50 עד 1980. דבר הגורם להרחבת הצרכים בשכונות השונות.

הפרויקט מושם על צרכיהם בשכונות ותיקות וכמו כן על סיכוןי שר/ מנכ"ל.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז המרכז

תאריך: 16.5.95

מספר: 223/31

פיתוח משלים ומוסדות ציבור במאור עירוני 1996

בנDET 1995 הוגשה פרויקט נס' 18 מ' ש"ח.

7.2 מ' ש"ח.

אושר למחוז סך סל

3.2 מ' ש"ח.

הצאה הזמינות עכ סך

במסגרת מוסדות ציבור אושר סך של 1.1 מ' ש"ח. הוצאה הזמינה
ע"ס - 800,000 ש"ח.

בשנת 1996 מומלץ להגדיל את הקצבות לפחות ב - 100% שיסתכמו בסך של 13 מיליון ש"ח
ואת מהסיבות הבאות:

א. ביטול השתתפות רשות מקומית.

אייזול לצרכים.

ג. פירוט סיכון של הנהלת המשרד.

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז המרכז

15.5.95

הצעת לפrogramma 96, שיקום/חיזוק שכונות מחוז המרכז

- .1. הצעת הפרויקט לשנת 96 מתחשבת על העקרונות הבאים:
- א. מתן תנופה תקציבית ל-2 שכונות שיקום ו-3 שכונות חיזוק המיעודות ליזאה מסגרות שיקום/חיזוק בסוף שנת 96.
 - ב. מתן עדיפות תקציבית ל-9 שכונות ותיקות עם בעיות פיזיות קשות.
 - ג. הכנסת 3 שכונות שיקום חדשות.
 - ד. הכנסת 2 שכונות חיזוק חדשות.
 - ה. קידום פרויקטים בתחום השיקום הכללי.

דגימות ומוגמות עיקריים בפרויקט 96

- א. השלמת פרויקט שיפוץ דירות קשיים רוכשים ודגש לשיפוץ וירוט קשיים שוכרים.
- ב. המשך תנופת ההרחבות.
- ג. המשך שיפוץ בתים ופיתוח לצרות במסגרת ע"כ. מתן דגש על ביצוע חזיתות בתים, עיצוב ופיתוח רחובות.

בצעת תקציב בפרויקט 96

- א. הפרויקט לשנת 95 הייתה 6,525 מיליון ש"ח.
- ב. התקציב המוצע לש"ש לשנת 96, מstable ב- 41,550,000 ש"ח (לפי מחيري מרץ 95).
- ג. התקציב המוצע לשכונות חיזוק לשנת 96 מstable ב- 11,130,000 ש"ח (לפי מחירי מרץ 95).
- ד. טה"כ תקציב שיקום וחיזוק לשנת 96 מstable ב- 52,680,000 ש"ח (לפי מחירי מרץ 95).
- ה. יש להוסיף לסכום זה 10% חתירות צפוייה המתחכמת ב- 5.5 מיליון ש"ח.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז-המרכז

aicloms

עקרונות לאיכלום לתוכנית עבודה 1996

1. חמוץ ממליץ לעדכן את המשכנתאות ולכלול בתוכו חלואות מקומות במקומות חזוקיםlesiou מגבר כגון: עיריות פיתוח ועידוד מכירת הדירות במלאים גדולים בישוב.


2. לצורך מתן פרטנות לכ - 800 משפחות המאושרות לקבלת דירות בשכירת סוציאלית במחוז.

במחוז ממליץ:

א. הקצתת תקציב לדירות נ"ר מגבר ולפחות רכישת 400 דירות בשנה בתקציב של \$ 40,000,000 (לפי חישוב 100,000 \$ לדירה).

ב. מתן סיוע מגבר לרכישת דירה למשפחות זכאיות אלו עד כ - 95% ממחייר הדירה בהחזר חודשי נמוך.

ג. עידוד דיורי קרוואנים לרכישת דירות במסגרת מוצר בנה דירתן תוך קבלת משכנתא מירבית בתנאים מושטרים.



מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז המרכז

תאריך: 16.5.95
מספר: 221/31

עקרונות להכנת פרויקט פיננסים 1996

1. כעקרון מ.מ.י. מפזה פיננסים המאפשרים בנייה למגורים בכל שטחי המחו"ז.
2. המחו"ז מטפל בפיננסים באופן ישיר במקרים הבאים:
 - א. במקרה של רצון להאייא בריהה של בנה דירקט אואז הוסטלים.
 - ב. כשר קיימת הרשות לתוכנן ופיתוח ולאחר תיאום עם מ.מ.י. בדבר האורם המפנה.
 - ג. כשר קיימת הוראה מיוחדת.
3. המחו"ז מפזה פיננסים בתחום שכונות השיקום על מנת לאפשר פיתוח או הקמת אוסדות.
4. בישובים LOD - דמיה ופתח-תקוה המחו"ז מסתייע בביצוע הפיננסים ע"י חברות LOD'IM ותל"ד.
5. בשנת 1996 פוטנציאל הפיננסים בפרויקט הינו 191 פיננסים

באחריות המחו"ז ע"י משב"ש 37 פיננסים
ע"י LOD'IM 55 פיננסים
ע"י חלד 25 פיננסים
ע"י חלמייש 20 פיננסים

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז חיפה והעמקים

תאריך: 21/5/95

מספר: 5-126-5/05/100

אל: מר אורייל לוין - מיפוי ותகזיבים, משב"ש י-ט

חגdon: מחוז חיפה - הצעת חכנית עבודה 1996

רצ"ב הצעת חכנית עבודה לשנת 1996 של מחוז חיפה.

לתוכנית העבודה מצורפים:

א. עקרונות תוכנית העבודה.

ב. ריכוז הצעת חכנית עבודה לשנת 1996 לכל הנושאים
שכטיפרל המחו.

ביבלה,
לוי:
שלומית מורי
סגן מנהל המחו

העתק:

מר ג. רוזין - מנכ"ל המשיר, משב"ש י-ט
גב' ש. ציטרמן - אגף נכסים ודירות, משב"ש י-ט
גב' צביה אפרתי - מנהלת אגף פרוג', משב"ש י-ט
מר רילי קרפ - מנהל המחו, CAN
מינהל הבינוי והשיכון ירושלים
לשכת המנהל הכללי

23.05.1995

דוואר נס

ס. 011-11-11-11

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
סחוּ חיפה והעמקים

תאריך: 18/5/95

עקרונות תכנית עבודה

1. מהוז חיפה משתרע מצפון ממעלות עד חדרה בדרום, חריש קצ'יר במערב.
בטיפול המוז 25 יושבים יהודים, 16 יושבים דרוזים ו- 27 יושבים ערבים.
2. המוז מחוסר קרקעות מדינה לצרכי בניה ופתחה.
3. **תכנית עבודה לשנת 1996 מבוססת על מספר הדגשים:**
 - א. השלמת עבודות פתוח לבניה שהופעלה החל משנת 1989 - 1992.
 - ב. תכנית עבודה לשנת 1996 המבוססת על הפעלה בניה באזורי ביוקוש.
 - ג. הכנת התוכנית החבסה על צירי דרכים מרכזיים שקיים ועתידים לקום.
 - ד. פינוי מחנוח צה"ל.
 - ה. הרחבת יושבים.
 - ו. הקמת ערים חדשות.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

סנוז חיפה והעמקים

- 2 -

ז. לקדם פתוח שכונות ותיקות שנבנו בשנות ה- 50 ה- 60 וה- 70 לרמת

פתוח המקובלת היום ולסגירת פערים בין היישן לחידש.

התקציב שניתן היום למטרה זו אינו עורנה על הצרכים של היישובים.

ח. להטיב ברמת הדיור ופיתוח שכונות השקוט והחזקוק, בדיקה אפשריות

של קומבינציה בבניה על מנת להביא אוכלוסייה חדשה ולהזק את הקיימת

באמצעותה, וזאת על מנת שתנאי הדיירים בשכונות אלו יהיו זהים

לשכונות החדשנות שנבנות היום.

ט. פינוי משפחות באזורי מצוקה ובמקביל יצירה קרווע לצורכי בנייה

חדש.

י. קיימת במחווז בעיה חמורה של מחסור בקרקעות מדינה להמשך פתוח

ישובי המחווז.

יא. נבנו שכונות עם אלף יחידות דיור ללא מענה למוסדות ציבור,

בריאות ומסחר כגון: בתים כנסת, מועדונים, מוסדות חינוך, מוסדות

בריאות כדוגמת: בית אליעזר בחדרה לשכונה קיימת של 500 משפחות

נוספו 2,000 משפ' ללא תוספת שירותים הנ"ל.

יב. בהתאם למדיניות המשרד, המחווז ביחד עם מינהלת "עתיד ובית" מתחשים

פתרונות דיור הן בשכירות והן ברכישה על מנת לפנות במהירות

האפשרית את אתרי הקראונרים.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

סניף חיפה והעמקים

- 3 -

המחוז הכוין תוכנית עבודה שתתן מענה לשכונות החילילים המשוחזרים שהופעלו בשנים קודמות, ולשכונות חדשות שיש לפתחם. התוכנית כוללת את כל העבודות שיש להשלים בשכונות הקיימות, אבל במוגבלות התקציביות לא נוכל להשלים בשנים הקרובות את עבודות הפתחה בשכונות המאוכלשות.

יג. המגזר הערבי טופל במידה בלתי מספקת. קיים מחסור בכבישים, במערכות הנדסיות כגון מים ובירוב, וכן מוסדות ציבורי. המהוז נפגש עם הרשויות המקומיות ורכז את הצרכים של היישובים. הזרים הם מאד גדולים ויקח שנים רבות על מנת לבצע זאת. נראה לי שם יאשר תקציב בסדר גודל דומה של 1995 לא נוכל לענות לציפיות של היישובים במגזר זה. לדעתי יש צורך להקצות משאבי גדולים על מנת לקדם את היישובים בצורה משמעותית.

יד. במגזר הדרוזי קיים מחסור חמור בبنיה מוסדות ציבורי שנמשך שנים רבות.

"ועדת ברודט" גרמה עולג גדול למגזר זה מאחר והוא לא התייחסה ליישובים קטנים ולא תקפה את בעיהם. הكريיטריונים של הקצת כספים מתייחסים בעיקר ליישובים הבוניים אף ייחידות דירות.

מגזר זה מרגיש מוקפה ביותר ומעצבי המדיניות במשרד בירושלים חייבים לחשב על הדרך והצורה למתן תקציבים ליישובים הדרוזים. למראות שכונת הנהלת המשרד הינה לשפר לרוח ולהענות לציפיות של היישובים במגזר זה.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

סניף חיפה והעמקים

- 4 -

ט"ו. התchieיבויות שר/מנכ"ל

הנהלת המשרד חיבת לחת בחשבון מלאוי התchieיבויות שר/מנכ"ל בסיוורים ובישיבות הנערכות עם שר הבינוי וראשי הערים/המוסדות. לא יתכן שננתנו התchieיבויות עם סכומים מדויקים, יוצאו פרטיכלים מסכמים ואח"כ התchieיבויות אלה לא יוכבו, מפאת חוסר תקציב.

4. ישובים שיש לשמש דגש מיוחד לפתחם:

מעלות - חרשיחא

קיימת עתודת קרקע מתוכננת במסגרת אתרי חרום של 400 י"ד. כמו כן בתחום בצד המזרחי של היישוב כ- 600 י"ד. קיימת תוכנית תיירותית של המועצה להקמת אגם מלאכותי עם בתיה מלון מוטלים וכל השירותים הנלוים, והקמת מרכז הנופש יספק חסוקה (חלק מהפרויקט בבייעוץ).

שלומי

עיירת פתח בצפון. האזור בו נמצאת שלומי אאזור שופע מים ונמצא בקרבת יער חניתה. לדעתנו יש לפתח את שלומי כאזור מגורי ותיירות מקומית וזרם

מקרבתו לראש הנקרה. קיימת תוכנית להמשך בניית שכונת המורדים (שלומית) 104 י"ד בנה ביתח' חב"ע ל- 90 י"ד בשלבי שוק וככ- 360 י"ד בתחום.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

סחוֹן חיפה והעמקים

- 5 -

גבעת שעל

ממוקמת מצפון לקבוץ כברי על ציר כביש מס' 6 לכוון ראש הנקרה, בשנת 1991 אתרנו ביחד עם המינהל מחוז נצרת, שטח הכלול כ-11,500 דונם וניתן לבנות עליו כ- 35,000 – 40,000 י"ד. המשרד התחליל בתכנון תכנית מתאר איזורי, עקב ירידה בעליה הופסק התכנון.

לדעת המחוֹז יש לחדש את התכנון על מנת ליצור תוכניות סטטוריות לבניה בעתיד היות והאזור מהוּה רזרבת קרקע ייחוד לנחריה שלומי ועכו.

רכסים

קיימת רזרבה קרקעית של 2,400 י"ד שנמצאים בשלבי תכנון ראשוניים. זהה עתודה הקרקע היחידה הנמצאת בפרברי חיפה וכתוואה תהפֵך למכושת לתושבי האזור. האזור נמצא בקרבת אזור תעשייה מפותח של חיפה ומקורות פרנסת רבים.

ראש המועצה מנגד לבניה.

יקנעם

יקנעם נמצאת על ציר כביש 6 וככיבש ג'גין מגידו חיפה שברובות הימים יהוּה ציר מרכזי כגישה לנמל חיפה.

קיימת ת.ב.ע. מאושרת להקמת 3,200 י"ד, השנה החלו בוצעו מערכת תשתיות ובשלבי הפעלה כ- 1,000 י"ד.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
סניף חיפה והນתקים

- 6 -

פינרי מchner מנצחורה - מגדילה את איזור התעשייה של יקנעם. בשטח המבנה קיימות מערכות הנדסיות (כבישים, מים ובירוב) דבר שמוסיל את הקמת הפארק התעשייתי.

בצומת התחים כביש ג'נין מגידור חיפה - כביש מס' 6, יש לפתח תיירות עממית ומועדן משיכה לאיזור.

כחותה מכך יבוא שגשוג ליקנעם שתיהפך לאיזור מגוריים מבוקש והפארק התעשייתי והתיירות יהו מקור פרנסה לוחשיים.

טל - עירון

קציר נבנו עד היום 560 יח"ד מתוך ת.ב.ע. מאושרת של 1,500 יח"ד.

חריש נבנו עד היום 300 יח"ד מתוך ת.ב.ע. מאושרת של 3,800 יח"ד.

בשלבי חכנון ת.ב.ע. 2,400 יח"ד נוספות ובשלבי איתור קרקע נוספת נוספת לכל- 5,000 - 4,000 יח"ד.

הישוב נמצא על רכס ההר בתוך חומות הקו הירוק והמהווה רזבה קרעית ממשית היחידה של המחווז לכל היישובים שבביבה, כגון: חדרה, פרדס חנה ונמצאים על ציר כביש מס' 6 שפיתוח בקצב מאומץ יביא לשגשוג האיזור.

על מנת למשוך תושבים אנו ערכנו רויזיה בתכנית בניין עיר וליצור בניה אטרקטיבית בשיטה בינה ביתך - חיים דו משפחתיים והקמת מוסדות ציבור
ומספר שלבים ראשוניים של הקמת היישוב.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

סח' חיפה והעמקים

- 7 -

אור עקיבא

קיימת רצוויה של 1,200 י"ד בצפון אור עקיבא וכו- 160 י"ד במ.ע.ר.

חיפה

בחיפה יש מחסור חמור של קרקע מדינה.

בידי המשרד קרקע של 64 י"ד ברמת אלון מערב.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

סוכו חיפה והעמקים

- 8 -

הערות לנושא קרקעות בתכנון

רוב הקרקעות שבתכנון חן קרקעות עם בעיות מסווגים שונים לדוגמא:

גביעת אולגה - פינוי המטווח ופיקוי לקרקעות שהופקו ובעליהן לא
קיבלו פיקזויים.

בית אליעזר ב' - פינוי פרדס מצב וטיפול בקרקע לפי 666.

אור עקיבא צפון - פינוי אגני חימצון.

חריש - מבנן 6 - התנגדות היירוקים לבניה.

טיירת כרמל - גלי כרמל - שחרור הקרקע ע"י כפר גלים ועיריית חיפה
רכסים - התנגדות המועצה המקומית לציפויות המוצעת ולהכנות המוצעות.
כמו כן יש לציין את הקשיים בקבלת הרשות לתכנון ופתח מטעם ממ"י.
המשך המוצע של הרשה נע בין 3 ל- 6 חודשים.

קרית שמואל - התנגדות צפואה של ועד ק. שמואל.
סבירות אלה גורמות לעכוב באישור התח"עות ולחוסר ודאות זו זאת לגבי
תאריך הפעלת העבודות.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

סוכו חיפה והעמקים

- 9 -

שיקום שכונות

תוכנית עבודה 1996 הוכנה בשתוף עם מנהלי פרויקטים וצוותי היוגוי כנגזרת מתכנית עבודה רב שנתית.

התכנית הוכנה על סמך יעדיו הפרויקט:

- המשך פעילות במסגרת תוכנית עבודה רב שנתית תוך ניצול מירבי של התקציב.

- שימוש דגש על רוחת הפרט: ביצוע שיפוצי דירות קשיישים ושיפוץ מבנים במסגרת ע.ז.ב.

מתן שירות ומענה מיידי לתושבי השכונות בתחום השכונה.

- שיקום תשתיות וצ"פים לתושבי השכונה.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
סחו' חיפה והעמקים

- 10 -

אכלוס

על מנת לספק את הצרכים לפתרונות דירות סוציאליים צרי'ן המחו'ז

כ- 700 יח"ד.

כ- 200 יח"ד לפתרונות סוציאליים מאטריי קרוואנים.

כ- 500 יח"ד לפתרונות סוציאליים וشد"ח שוטף.

כמו כן יש צורך בככ- 70 פתרונות נ"ר למקרים קשים (נכדים ומשפחות גדולות).

חלק מהפתרונות ימצאו באכלוס חוזר של כ- 250 דירות המתפנות באופן

שותף במשך השנה, פתרונות אלו ניתנים לזכאים במסגרת השונות

(עולים, קרוואנים, זו"צ וותיקים).

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז חיפה והעמקים

בעיות מ.uaבי אנוש

א. בח אדם

עם הוספה היישובים הערבים והדרוזים לתוך המחו"ז נוצר צורך מיידי להוספה כח אדם מקצועי, בנוסף לכך אמצעים, לטיפול ביישובים אלו למטרות נסיגנות רכיבים לגיוס כח אדם קשה למצוא בשוק מועמדים מתאימים, בעיקר במקצועות ההנדסה. מלבד זאת גם מדיניות הקיצוצים של האוצר פוגעת בתיקן המחו"ז (בשנת 1995 קוצצו 2 משרות).

הדרישה לתקנים חדשים מסתכמת ב- 15 משרות הנחוצות למחו"ז להוספה לתקן הקבוע. בחלוקת משרות אלו מושכים עובדים דרך חברות כח אדם, ובחלוקת ע"י יועצי חוות ומנהל פרויקטים במשימות קבועות מזה מספר שנים.

להלן פרוט המשרות שאנו מבקשים להוסיף לתקן היחידה בשנים 1996:

א) **מרכז (צוחת כבישים ופיתוח)** - 3 משרות (חריש קצין וישובים דרוזיים).

ב) **מפקח (מים וביבוב)** - 2 משרות (חריש קצין וישובים דרוזיים).

ג) **רכז (תיקון)**

ד) **פקיד מקצועי (בנאות ומכון העתקות).**

ה) **נהג**

ו) **טלפונאי (חזי משלחה)**

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז חיפה והעמקים

- 2 -

ז) קצין דוח (התקדמות הבניה)

ח) רכז בכיר (מידע ושרותים לאזרח)

ט) מזכירה (קלדנית) - 3 משרות

י) עוזר טכני (מכרזים)

מלבד דרישתנו לחקנים חדשים בתוכנית העבודה של שנת 1995 בקשנו

שנויים בהגדרת התקנים הקיימים כן על מנת לאפיין אפיקון אמיתי של

העבודה שהעובדים המשובצים בחקנים אלו מבצעים וכן במטרה ברורה לקדם את
העובדים.

גם בנושא זה היו מספר פניות בכתב להגלה המשרד וشرطם קיבלו פתרון.

המדובר ב- 12 משרות כדלקמן :

1. שנוי תקן מס' 635000 מרכז (프로그램ות ופתח)

לממונה (프로그램ות מחוץ).

2. שנוי תקן מס' 635010 ראש ענף_Programot וSKUOT שכונות

למרכז (프로그램ות וSKUOT שכונות).

3. שנוי תקן 651005 מזכירה בכירה לרכוז לשכה.

4. שנוי תקן 637000 מזכירה לזכירה בכירה.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

סניף חיפה והעמקים

- 3 -

5. שנוי תקן 634020 רכז (פיננסיים ו프로그램ה)

לרכז בכיר (פיננסיים וrogramה).

6. שנוי תקן 636000 מנהל מחלקה (אקלוס)

למנהל מחוזי (אקלוס).

7. שנוי תקן 644000 רכז (aiclous) לרכז בכיר (aiclous)

8. שנוי תקן 647000 רכז (aiclous) לרכז בכיר (aiclous)

9. שנוי תקן 648000 רכז (aiclous) לרכז בכיר (aiclous)

10. שנוי תקן 655000 ראש ענף (הפעלה) למרכז (הפעלה)

11. שנוי תקן 663010 ראש ענף (חישוב כמותיות) למרכז (חישוב כמותיות).

לספר תנאי העבודה של עובדי המחו ז העברנו להנהלת המשרד דרישתנו לשעות
מוסיפות והקצתה קילומטרז' לשנה 1995. לגבי קילומטרז' הנהלת המשרד התייחסה
לדרישה זו בחייב.

היות והיקף המחו ז גדול מבחינה פיזית עוד בשנת 1993 לאחר שצורפו אלינו,
מבנה כפרית, כל היישובים הדרוזיים ולאחר שצורפו למחו ז יושבי חריס
וקצד ביקשנו הגדלת ההקצתה בשעות מוסףות בכ- 25% מ- 1,420 ל- 1825
שעות מוסףות בשנת 1995.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז חיפה והצפון

- 4 -

ההקבча לשעות נוספות בשנת 1995 לא גדלה, אומנם קבלנו חוספת של 50 שעות להעתת הבניה ותוספת של 50 שעות ליתר העובדים אך אלו עדין זוקקים להגדלה של כ- 20% שעות נוספות בשנת 1996.

פרישה - בשנת 1995 פרשו 3 עובדים וחיקים לגמלאות - גב' גלויזמן, מר פרידלנד ומר נידרהורף.

היות ומדובר בעובדים מקטועים ובבעלי נסיעון יהיה צורך בטיפול מיידי בהשגת מלאי מקום למשרות אלו.

ב. בנייה וציבור - המשרדים בהם ממוקם המחווז אינן מתאימים ליעודם. מזה שנים שנאנו מנסים לשפר בשמהו את המבנה ע"י שפוצצים, אך ללא הצלחה רבה.

כל חוספת תקציב לשפוץ הקויים, אומנם מקופה על הממצאות בו, אך זה בעל השפעה زمنית ותוקופה קצרה, חוסר המקום והאי נוחות בבניין מקשה מאוד על ביצוע תפקידיו של המחווז.

לדוגמה בחדרים רבים בגודל 4X3 מטר מועסקים 3 עד 5 עובדים אין כל אפשרות לשנות מצב זה בתנאים הקיימים.

בשנת 1994 פנינו להגנת המשרד מספר פעמים בנושא החלפת המבנה, ונבדקו אופציות שונות.

אחד האפשרויות הייתה רכישת שתי קומות במבנה שיווקם ע"י משרד האוצר ברוח פל ים מס' 2 בחיפה (קרית הממשלה בחיפה). נראה כי אפשרות זו עדין קיימת ויש לפנות בדחיפות למונגה על הדיוור הממשלה להשגת שטח של כ- 2,500 מטר ריבוע הנחוץ לשיכון המחווז.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז חיפה והעמקים

- 5 -

אנו מבקשים כי תבדק אופציה זו כדחיפות וגם אפשרויות נוספות על מנת לפתח את בעית האפשרות במחוז. גם אם התוכנית האמורה תצא לפועל הבהיר של המשרדים לא תתבצע עד גמר שנת 1996 ולכן יש לחת בחשבו ביצוע עבودת החזקה דחווף לבניין הקיימים.

אי לכך על מנת לאפשר המשך העבודה לבניין שברח' העצמאות יש לבצע מספר שיפוצים מיידיים לבנייה כדי להבטיח תנאי עבודה נאותים לעובדים בתחום המעבר.

להלן רשימת השיפוצים לבנייה בתוכנית שנת 1995:

1. שפוץ חדר ישיבות בקומת ד'.
2. שפוץ חדר ניהול המחויז.
3. שפוץ חדר המרכזית
4. שפוץ ששה חדרי שירותים.
5. כניסה ראשית לבנייה החלפת דלת הכניסה.
6. שפוץ חדר המתנה במלחת אכלוס.

בסה"כ שפוצים אלו מוערכים בכ- 100,000 ש"ח בשנת 1995 התקיים מכרז לשיפוצים, יש כאן שזכה לעבודה וננו מקוים כי עבודות השיפוצים יסתהימו עוד בשנת 1995.

מלבד השפוצים, סופקו רהיטים חדשים במחוז. קיימת לבניין רשימת ציוד ורהיטים שיש לספק עוד בשנת 1995 וננו מקוים כי אומננס נקבעם.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

סניף חיפה והעמקים

- 6 -

כמו כן קיימת דרישת לבנה א' להספקת ציוד בשנת 1996. ציוד מחייב ה-C.P. מיושן רוב המחשבים שנמצאים כיום במחוז מזמן יצאו משימוש בשוק הפרט, אומנם הוחלפו כמה מחשבי PC בשנת 1995 אך בכמות לא מספקת.

לכן בשנת 1996 נדרש לקחת בחשבון חדש רוב משק המחשבים במחוז (דHINGO החומרה) ובאשר לתוכננה על זה בכלל אין מה לדבר לא עובדים ביום בשום מקום עם DOS ואמ' תוכנות ישנות שהциוד החדש אינו מתאים להם. יש לרכוש תוכנות חדשות עבור מחבוי ה-C.P. גם תוכנות הפעלה וגם תוכנות לעבודת תמלילים.

באותה הקשר – סופקו למחוז מדפסות לייזר בכמות קטנה שאינן מספקות את דרישתנו. אנו זוקים לתוספת של לפחות עוד 3 מדפסות כנ"ל.

ג. הדרך והשתלמויות – בתחום העבודה לשנת 1996 יש בכוונת המחוון לשלב מספר קורסים המיועדים לשפר את הרמה המקצועית של העובדי המחוון. הכוונה היא לבצע קורסים מקצועיים לקבוצות עובדים בעלי תפקידים באותו תחום עבודה.

בשנת 1995 בוצע קורסים מרוכזים לגמול השתלמות א' בנושא ניהול, בהצלחה רבה. על פי הערכה המבוססת על הצעות שהתקבלו במחוז, עלות ההשתלמות לעבודה המחוון בשנת התקציב 1996 מסתכם בכ- 100,000 ש"ח. ראה תוכנית הדרכה מפורטת מצורפת כאן.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז חיפה והעמקים

- 7 -

ד. בתחון ושמירה - בכוונת המחויז לשפר את הבטחון והשמירה במבנה הקיימים
בשני דרכי כפי שפורטו:

1. העסקת שומר בתקן (במידה ותקן זה יאשר) - ועל ידי כך למנוע
החלפת השומר מיידי פעם לפוי ראות עיני חברת השמירה.

2. החלפת דלת הכניסה הראשית ע"י דלת חדשה כפי שמצוין בדרישות
המוחז לבנאי"מ לשנת 1995.

ה. נקיון - נקיון המשרד מבוצע ביום ע"י גורם חזק. החברה שמבצעת קבלה
את הזכיון ע"י מכרז שפורסם מהמשרד הראשי. החברה מספקת שירות נקיון
לאחר שעות הפעילות ובנוסף עובדת נקיון יומם, לביצוע עבודות בשירותים
ובפינויים.

ו. מליח - המחויז מוגדר כמפעל חיוני בהתאם לחוק שירותי עבודה בשעות חרום
1967.

למוחז אין אמצעי מגוון מתאימים לשעת חרום. המקלט שבבנין אינו ניתן
לשימוש בהיותו חדר מים וגזרים מרעלילים. לכן הוחלט שבעת חרום עיקר
הפעילות של המחויז תתרכז בקומה ב', במקום בו ממוקנת ביום מחלקת
האכליות.

על מנת להכין את המקום ליעודו יש צורך להתקין חלונות מוגנים ודלתות
משורייניות. עלות עבודה זו מוערכת בכ- 50,000 שקל.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

סניף חיפה והעמקים

- 8 -

להלן תכנית הדרישה המוצעת לשנת הכספיים 1996:

- 1) קורס מילימנות בנייה מתקדם.
מיועד לכל העובדים שסיימו קורס מילימנות בנייה.
המועד הרצוי ינואר 1996. ההיקף 100 שעות לימוד.
מספר המשתתפים מהמחוז כ- 56 עובדים.
- 2) קורסים מקצועיים של הטכניוון לפי הצעה מתוקנת שלהם הרצ"ב כدلמן:
 1. ארגון ניהול וכלכלה הבניה -
מיועד להנהלת המחוות.
60 שעות לימוד לפי 16,600 ש"ח (הצעת הטכניוון)
הчисוב לפי 7 ש"ח לשעה לעובד.
המועד הרצוי דצמבר 1995 ינואר 1996.
 2. תורת הבניה למנהלים -
מיועד לכל הצוות המקצועי של המחוות.
120 שעות לימוד לפי 25,200 ש"ח (הצעת הטכניוון).
הчисוב לפי 7.25 ש"ח לשעה לעובד.
המועד הרצוי אפריל, מאי 1996.
 3. הכרת המחשב ומערכות הפעלה -
מיועד לכל עובי המשרד: 80 שעות לימוד לפי 18,000 ש"ח
(הצעת הטכניוון).

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
סוכו חיפה והעמקים

- 9 -

הчисוב לפי 6 ש"ח לעובד לשעה.

המועד הרצוי מאי, יוני 1996.

4. אבטחת איכות קורס בסיסי -

מיועד לצוות הטכני של המחו"ז 64 שעות לימוד לפי 18,000 ש"ח

(תקציב הטכניון).

הчисוב לפי 7 ש"ח לעובד לשעה.

המועד הרצוי ספטמבר 1995.

הוצאות הכללית לקורסים הנ"ל כ- 90,000 ש"ח כאשר הקורסים מתקיימים במחוז.

בשנת הכספיים 1995 אושר לכל עובד הקצבה של 500 ש"ח לשנה לצורך השתלמות

בקורסים מקצועיים. מומלץ מאוד להמשיך בהקצבה זו גם בשנת 1996.

ב134-9

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז חיפה והעמקים

תאריך: 14/5/95

הצעת תקציב 1996 אמצעות

(1) בנא"מ

א. החלפת מרכזיה טלפוןית לספרותית	60,000 ש"ח
ב. שפוצים כללים צבע וסידור	60,000 ש"ח
ג. החלפת 10 מזגנים ישנים	60,000 ש"ח
ד. מזגנים חדשים (5)	30,000 ש"ח
ה. מקרן שקפים	1,500 ש"ח
ו. ערכות רהוט למנהלים (5)	35,000 ש"ח
ז. ערכות רהוט לפקידים (5)	15,000 ש"ח
ח. כסאות וכורסאות מנהלים (10)	10,000 ש"ח
ט. ציוד לחדר ישיבות (רהוט וציוד אלקטרוני סה"כ	<u>30,000 ש"ח</u>
	<u>301,500 ש"ח</u>

(2) משאבי אנוש

א. שעות נוספות הקצבת 1995 - 1,475 שעות, הקצבת 1996 - 1,625 שעות נוספים (10% + 1995).

ב. קילומטרז'	-	מأishi לרמה א' שירות	2 עובדים
מרמה א' לרמה ב'	5 עובדים	מרמה ב' לרמה ג'	5 עובדים
מרמה ג' לרמה ד'	4 עובדים		

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז חיפה והעמקים

- 2 -

מערכת מחשב (3)

- א. הפעלת מעבד תמלילים של מיקרוסופט "וורד" לכל המדריסות במחוז.
- ב. הכשרת 10 עובדים לעבודה במעבד "וורד".
- ג. הפעלת מערכת שעון נוכחות "LINE NO" עם קשר ישיר למיל"מ
- ד. החלפת מחשבים מדגם ישן 4 יח' 3 יח'
- ה. החלפת מדפסות ליזיר 3 יח'

השתלמות (4)

- א. קיום שתי השתלמויות בנושאים מקצועיים במקצוע הבניה (לפי הצעת מוסד הטכניון) במשרדי המחוון, 40,000 ש"ח 50,000
- ב. קיום קורסי ניהול (המשך להשתלמות משנה 1995) 2 מחזוריים נוספים לחסרי גמול.

מלח"ח (5)

- 1) מגוון קומה ב' המיועדת לשימוש כمفקדה בשעות חרות (החלפת החלונות הקיימים החלונות משוריינים) 30,000 ש"ח 50,000

48-5

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז חיפה והעמקים

הצעת תכנית עבודה 1996
באלפי שקלים

נכון ל- 18/5/95

מזר	ה נ ו ש א	יח"ד	תקציב	סה"כ תקציב (באלפי ש"ח)
העירוני	סה"כ ייח"ד	<u>12,098</u>		
	בנייה - רויה	<u>10,482</u>		
	בנה דירתן	<u>312</u>		
	בנה ביתר	<u>504</u>		
	שירות משותף	<u>160</u>		
	הוטליים	<u>640</u>		
	פתוח - השלמה לבניה	<u>8,250</u>		
	משנים קודמות			
	פתוח לבניה	<u>51,510</u>		
	לבניה 1989-92	<u>13,050</u>		
דרוזי	לבניה 1994	<u>40,080</u>		
	1995	<u>414,740</u>		
	1996			
	מוסדות - ציבור	<u>46,940</u>		
	תכנון ופקוח	<u>7,450</u>		
	סקום שכונות - פיזי	<u>51,230</u>		
ערבים	שכונות ותיקות	<u>32,050</u>		
	פיננסים	<u>34,425</u>		
	פתוח - שכונות חילילם	<u>40,900</u>		
	תכנון לשכ' חילילם	<u>315</u>		
277,665	פתוח - משלים	<u>16,400</u>		
	מוסדות ציבור	<u>209,500</u>		
	סקום שכונות - פיזי	<u>10,550</u>		
	פיתוח - השלמות	<u>26,550</u>		
104,605	מוסדות ציבור	<u>71,005</u>		
	סקום שכונות - פיזי	<u>3,000</u>		
	פיננסים	<u>4,000</u>		
	סה"כ תקציב	--		<u>1,260,395</u>

תקציב תכנית עבודה לשנת 1996 באלפי שקלים

הערות	סך כל תקציבי	סכום סוערת	פיננסים ולוח ותיקות	שכונות וחניון	שיעור שכונות		תקציב וחניון טכני	תקציב וכורח	מוסדות		תקציב וכורח	פתח				בנייה				הישוב שם דרורי			
					חניוני טכני	חניוני טכני			דת	ציבור		פתחה לבנייה 96	פתחה لבנייה 95	פתחה לבנייה 94	פתחה לבנייה 89-92	הושלים יחד עלות	בנה ניתך	שוק משותף	בנה דירקט	בנה כיתך			
	74540		6000		8750		800		500	1200		19,500	8,750	-----	12,600	16440	120	-----	100	680	900	1 חיפה	
	92410	5500	3000		2100		1050		500	1200		1,450	71,400		6210					1700	1700	2 נחל	
/	109740		500				800		1560	3680		100,800		2400						2400	2400	3 ורכסים	
	1900	400	1000		500		---					46,200	6050	13000	850	12480	80	100		1000	1180	4 ק. טבעון	
	93480		2500		4450		950		800	6200		1,500	12,200		5000					60	60	5 יוקנעם	
	35170	6500	2000		7850		120												16	32	48 ט. ברמל		
	1000	500	500																			7 עתלית	
	1500	---	1,500																			8 ג. יעקב	
	1000	---	400																			9 ג. עזה	
	300	---	300																			10 בנימינה	
	4850		3000		650							1,000		200								11 ג. חנה	
	12960	7000	500		1850		400					3210					160					12 א. עקיבא	
	139600	2000	3000		12000		1100		450	16400		73,750		3500	27400	200	100	2850	3150		13 חדרה		
	1000	---	1000									2550		50								14 רמת ישע	
	1500	---	1500									2,400			32880	240						15 ק. מוצקין	
	36280	500	500									750		5600								16 ק. ביאליק	
	12700	2,000	1000		3900		200					2550		6100								17 ק. ים	
	9895	1,495	1000				550														18 ק. אהן		
	12482	5232	500		4150																19 עכו		
	4963	1,033	1000		2930																20 נהריה		
	25360	1,000	550				50					20,800	2,710	250			104		360	464	21 שלומי		
	29045	1,265	500		2000		80					2500	16380	4470	1850		300		300		22 מעלות		
	400	----	300				100					58800	5900		3300							23 אליגין	
	82600	----													3050					1400	1400	24 חריס	
	3050	----																			25 קצין		
	1200																				26 מזור		
	788925	34425	32050		51230		7450		4260	42680		8250	414740	40080	13050	51510	89200	640	160	504	312	10482	12098 סה"כ

מחוז חיפה
משרד הבינוי והשיכון
מחוז חיפה והעמקים

תכנית עבודה לבניה 1996

תאריך : 18/5/95

הישוב	שכונה	רבעון להפעלה	הערות		
			ג'	ב'	א'
חיפה	קרית שמואל	780			
		780			
גשר	רמת יצחק	28			
	רמת יצחק	900			
	רמת יצחק	400			
	רמת יצחק ו-3	150			
סה"כ לישוב	בן דור				
		150			
מעלות	קורן א' צפון	150	28		
		300			
סה"כ לישוב	קורן א' צפון				
		300			
שלומי	עיר קק"ל צפון	100			
	שלומית מבנן 10	260			
	שלומית				
		104			
סה"כ לישוב	רקיות	260	104		
		100			
קרית ביאליק	בנה דירטך-מורתנה בbg"צ			96	
				96	
סה"כ לישוב	מע"ר	160			
		160			
אור עקיבא	הרב קוק(מרכז)	60			
	מורתנה בפינריים				
טהרת כרמל		60			

מחוז חיפה
משרד הבינוי והשיכון
מחוז חיפה והעמקים

תכנית עבודה לבניה 1996

תאריך: 18/5/95

הישוב	שכונה	רבעון להפעלה	הعروת	
ס.א.	ב'ג'	א'		
חדרה	גבעת אולגה	650	מורתנה בפינוי המטווח ופיקורי לבניין קרקע	
	בית אליעזר	2,300	תב"ע נמצאת בול"ל-תדונ ב-23/5/95 מורתנה בפינוי פרדס והחלטה 666	
		2,300	650	
סה"כ לישוב	מזרחת	1,000	תב"ע מאושרת	
		1,000		
	אלון	16	בנה דירתך	
יקנעם	אללה	32	מחיר למשתכן	
		48		
	המגף	1,400		
חရיש	פרטה	1,400		
		1,400		
	רכסים	1,500	מורתנה בהסכמה המועצה המקומית ובאישור תב"ע	
סה"כ לישוב	אללה	900	מורתנה בהסכמה המועצה המקומית ובאישור תב"ע	
		2,400		
	הוסטלים			
חיפה	קרית שמואל	120	מorthנה באישור תב"ע	
		120		
סה"כ לישוב	గבעת הרקפות	80	מorthנה באישור תב"ע ובשלילת כביש גישה	
	צור שלום	160	מorthנה באישור תב"ע(2) בנינים של של 80 יח' כ"א-טיפוס חוויה	
		240		
קרית ביאליק	ג. השיטה	80	הוגשה תב"ע - טרם אושרה	
		80		
	בית אליעזר	200	מorthנה באישור תב"ע ובהחלטה 666	
סה"כ לישוב		200		

מחוז חיפה
משרד הבינוי והשיכון
מחוז חיפה והעמקים

תכנית עבורה לפתח משלים-1996 (באלפי שקלים)
(שכונות ותיקות) תאריך: 17/5/95

הערכות	סכום	הישוב	מספר סדרי
	6,000	חיפה	1
	3,000	נשר	2
	500	רכסים	3
	1,000	קרית טבעון	4
	2,500	יקנעם	5
	2,000	טירת-כרמל	6
	500	עתלית	7
	1,500	זכרון-יעקב	8
	400	גבעת עדיה	9
	300	בניימינה	10
	3,000	פרדס חנה	11
	500	אור-עקיבא	12
	3,000	חדרה	13
	--	פינר	14
	1,000	רמת ישע	15
כולל חוב 450	1,500	קרית מוצקין	16
	500	קרית ביאליק	17
	1,000	קרית ים	18
	1,000	קרית אתא	19
	500	עכו	20
	1,000	נחריה	21
	550	שלומי	22
	500	מעלות	23
	300	אליכין	24
	--	חריש	25
	--	קצין	26
	32,050	סה"כ	

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז חיפה והעמקים

תאריך: 18/5/95
110/כללי

הצעה לתוכנית פיננסית 1996

העדות	באלפי ש"ח	מספר פיננסים	ישוב	מספר סדרי
	1,265	8	מעלות	1
	1,000	17	שלומי	2
	1,033	35	נהריה	3
	5,232	22	עכו	4
	2,000	10	קרית ים	5
	500	3	קרית ביאליק	6
	400	1	קרית טבנון	7
	1,495	9	קרית אתא	8
	5,500	44	נשר	9

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז חיפה והעמקים

הצעת פרוגרמת פיננסים 1996

העדות	באלפי ש"ח	מספר פיננסים	ישוב	מספר סדרי
	500	2	עתלית	10
	6,500	47	טירת כרמל	11
	7,000	37	אור עקיבא	12
ראיה סיכון סיור השר מיום 23/1/95	4,000	ראיה הערות	אום אל פחים	13
	2,000	1	חדרה	14
	38,425	235	סה"כ כללי	

פרויקט צרכים לאיכלוס דירות לשכירות לשנים 92, 93, 94, 95, 96

תאריך: 17.5.95

הערכות	כספיונים		צרכים לדירות שכירות + פתרונות נ"ג										הישוב פנויה בשכ'	מלאי דירות
	דירות לסוציאליים ואחרים	יתרת ולוקטים ולולים	יתרת כספיונים נ"ג	1996	1995	1994	1993	1992	30 י"א	מעלות	10	19 שומי		
			35	20	10	15	15	15	30 י"א	מעלות	10	19 נחריה		
			15	10	10	10	10	10	10 י"א	שלומי	10	19 עכו		
9 למכירה קרקע	5		40	30	20	20	20	25	25 י"א	נחריה	19	19 נחריה		
חצרות יקף אתיופים 210 נפוליאון אתיופים 78	50	205 111	2 2	80	80	4	35	25	25 י"א	עכו	23	23 עכו		
			8	30	1	20	1	15	10	10 י"א	3 ק.bialik	3 ק.bialik		
			10	15	2	10	10	10	10	10 י"א	29 כ.מוץקין	29 כ.מוץקין		
			10	50	4	30	3	30	15	10 י"א	24 כ. ים	24 כ. ים		
			10	30		20	5	30	20		10 י"א	10 י"א		
				6			10		10		5	2 רכסיים	2 רכסיים	
				15		8	15		10		5	2 ק. טבעון	2 ק. טבעון	
			3	20	2	18	20		20		10	10 יוקנעם	10 יוקנעם	
			5	25	4	25	4	20		20	8	15 נחל	15 נחל	
שירות חיים נ. ברמל 617 אתיופים כולל פלטמורה	20	15 72	11 1											חיפה
	30		5	45	4	25	4	25	20		15	10 ש.ברמל	10 ש.ברמל	
7 דוח קומתי				10		8	10		10		5	7 תלית	7 תלית	
				5			2		5		5	1 ג.עדוה	1 ג.עדוה	
				15		8	10		5		5	3 ק.רען	3 ק.רען	
	40	24	26	6	25	3	30	4	20		70	50 א.עקביא	50 א.עקביא	
2 דוח קומתי			2	6	2	10	1	8		10		9 ג.יעקב	9 ג.יעקב	
			6	25	5	15	2	15		30		0 ג.חנה	0 ג.חנה	
	30	28	2	10	30	7	25	4	25		25	20 חדרה	20 חדרה	
	205	455	44	75	522	34	392	32	340		360	16 סה"כ	209 סה"כ	

100%

משב"ש מחו"ז חיפה

הצעת חכנית עבודה לשנת 1996

רכיבי צרכים במרחב הדרומי והצפון

(באלפי שקליםים)

תאריך: 18/5/95

סה"כ	מוסדות ציבור	שוק וחיזוק שכונות	שכונות ותיקות	חכנון	שכונות חיילים	הישוב
8,340	5,550	500	1,000	30	1,260	אבו סנאן
17,885	12,020		1,400	15	4,450	בית ג'אן
14,825	11,250	1,600	1,000	25	950	ג'וליס
19,950	13,350		1,600	50	4,950	דלית אל כרמל
24,530	17,020		1,400	50	6,060	חרפיש
23,330	17,900		1,200		4,230	ינוח-ג'ת
20,600	17,020	1,600	1,400		580	ירכא
22,720	17,020	750	1,000	50	3,900	מג'אר
17,300	12,900		1,400	30	2,970	CSR-A-SM
18,750	15,250	1,000	1,000		1,500	כפר קמא
22,480	16,250	3,800	1,200		1,230	סג'ור
20,960	17,020	1,300	1,000	50	1,590	עוספיה
13,870	11,250		400		2,220	عين אל אسد
13,865	11,150		1,000	15	1,700	פקיעין
3,850	1,650				2,200	רامة (שכ' חיילים)
12,460	11,250		400		810	ריחניה
1,950	1,650				300	שפרעם (שכ' חיילים)
277,665	209,500	10,550	16,400	315	40,900	סה"כ

110-5

כולל ותיקות 1995 בסך 8,000 ש"ח ותוספת לשכ' חיילים 9,620 ש"ח שטרם אורשו

מחוז חיפה
משרד הבינוי והשיכון
מחוז חיפה והעמקים

הצעת תוכנית עבודה לפתחה במרחב הערבי לשנת 1996

תאריך: 18/5/95

הערות	סכום	ה י ש ר ב	מספר סדרי
	1,000	מעיליא	1
	2,000	מ. אזרחית מטה אשר - שיך דגון מוזרעה	2
	1,900	שפערם(הישוב הותיק)	3
	1,450	מכר + גידידה	4
	3,000	אום אל פחם	5
	1,500	באקה אל גרביה	6
	2,000	ג'ת (המשולש)	7
	1,000	מועצה אזורית מנשה - מייסר אום אל קווטוף	8
	2,000	פרדיס	9
כפר לניצול שנתיים קודמות	750	ג'סר אל זוקא	10
	3,000	זמר - ביר אלסכה ימה מרג' י <h> איבטין</h>	11
	500	ערערה	12
	1,500	כפר קרע	13

מחוז חיפה
משרד הבינוי והשיכון
מחוז חיפה והעמקים

הצעת תוכנית עבודה לפתח במרחב הערבי לשנת 1996

תאריך: 18/5/95

מספר סדרי	ה י ש ו ב	סכום	הערות
15	תרשייחא		
16	מ.אזורית נחל עירון - (ואדי עריה) ביאדה ברטעה מעאויה זליפה מוסמוס משריפה סאלם عين סهلة	5,000	
	סה"כ	26,600	

**מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז חיפה והעמקים**

הצעה חכנית עבורה 1995 למגזר הערבי

באלפי שקלים

מועד ל- 18/5/95

ס.ה."כ תקציב	השקום ותזרוק		פיננסיים	טסדורות ציבור		השלמת PTHORAH	הישוב	מספר סדרורי
	פיזי	חברתי		הבטחות	רגיל			
3,330				2,000	330	1,000	מעיליא	
4,375					1,175	2,000	מ.אזורית מטה אשר - שיר דנון	2
					1,200		מزرעה	
6,100					4,200	1,900	שפערם(הישוב הותיק)	3
1,950					500	1,450	מכר + ג'דייה	4
15,100	2,000	4,000	2,000	4,100		3,000	אום אל פחם	5
4,200					2,700	1,500	באקה אל גרביה	6
5,800					3,800	2,000	ג'ת (המושולש)	7
11,200					5,100	1,000	מועצה אזורית מנשה - כרייסר	8
					5,100		אום אל קווטני	
6,000				1,000	3,000	2,000	פרדיס	9
5,850	1,000		2,000	2,100		750	ג'סר אל זוקא	10
8,600				2,000		3,000	זמר - ביר אלסכה ימה מרוג'ה איבטין	11
					3,600			
4,500					4,000	500	ערערה	12
7,600					6,100	1,500	כפר קרע	13
18,500				13,500		5,000	מ.אזורית נחל עירון - כיארת ברטעה מעוואיה זליפה מוסטמוס marshifah סאלם עין סחלה	14
				1,500			תרשיחא	15
104,605		3,000	4,000	24,000	47,005	26,600	ס.ה."כ	

חוצץ חסימת תיק

בהתאם להחלטת הממשלה מס. 285 (רשות/2) מיום ה' בטבת תשמ"ד 9.1.84
ולפי סעיף ב (1) בנווהל המצורף להחלטה נחסם התיק

תאריך החסימה כ. 31.3.95

מספר תיק ברשימת החסימה

משרד הבינוי והשיכון
סמןכ"ל בכיר לתאום ותכנון

ו' באדר א' התשנ"ה
96 בפברואר 1995
780-של

אל:

שלום רב,

הנדון: תיקון טעות בספר תכנית העבודה

בחוברת תכנית העבודה באגף מינהל תכנון והנדסה נפלת טעות.

הדף האחרון שמופיע באגף הוא: "דו"ח פיקוח וניהול פרויקטים מחוץ
גוליל עירוני".

נא להעבירו כמה עמודים אחורה אל הוסטלים עדיפות ב', בעמוד הראשון.

לחשומת לייכט נא תקנו הטעות



בברכה,

מיכל גروس
ע/סמןכ"ל בכיר לתאום ותכנון

משרד הבינוי והשיכון
סמכיל בכיר לתאום ותכנון

ז' באדר א' התשנ"ה
70 בפברואר 1995
282-של

אל:

שלום רב,



הندון: תיקון טעות בספר תכנית העבודה

בספר תכנית העבודה נפלה טעות באגד ארכלי"ות במקומות הדפים.

אנו מביאים לידיעתכם את הנושא הנכון.

ע מ ו ד	תחילה השורה / בורתה העמוד
1	"משרד הבינוי והשיכון מעצבתו מינהן משרד כלכלי וביצועי...."
2	עיקרי התכנית
3	יעול וחתיילות
4	שיפור המציאות לעובד
5	תרומות האגד להאצת השיווק והבנייה
6	גיתוח מערכות ואו"ש
7	פרוייקט מעלה
8	דו"ח על ביצוע בשנת 94 ותכנית עבודה לשנת 95
9	משאבי אנוש (כח אדם)
10	הדרך
11	גמר השתלמות

קריית הממשלה, מזרחה י-ט, ג.ד. 18110 ירושלים 01119. טל. 02-847806, 02-821024 פקס 847058 02-847058

משרד הבינוי והשיכון
סמןכ"ל בכיר לתאום ותכנון

ע מ ו ד	תחילה השורה / כוורתה העמוד
12	ניהול רשותות
13	בנא"מ
14	מל"ח
15	נווהלי סיוע מע"צ לצה"ל
16	"כנס ארצי של פעילי מל"ח..."
17	מייחשוב
18	ריבוץ משלימות חשוב לשנת 95
19	פיתוח מערכות אחריות
20	פיתוח מערכות מידע בנתיב המרכז
21	רכש טכנולוגי
22	נושאים שותפים
23	נושאים שימושם מוחנה בתקציב
24	תקציב רגיל

ב ב ר כ ה ,

מיכל גרויס
ע/סמןכ"ל בכיר לתאום ותכנון

קרית הממשלה, מזרחה י-ט, ת.ד. 10110 ירושלים 081116. טל. 02-847806, 02-821024 פקס 847058-20



**משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי**

ירושלים, י'ז בשבט תשנ"ה
18 בינואר 1995
סימנו: סכמ213082

סיכום דיון בקשר תוכנית עבודה - נכסים 17/1/95

nocchim: משהב"ש - א. מזרחי, א. לוין, ט. לוי, ש. צימרמן, ש. ניב, מ. אבגר, א. חריש,
מ. הימלפרב.

1. מכירת רכוש מינהלי בניה כפרית

א. על-פי דיווח מר. מ. אבגר, ב מגזר ה כפרי לא כולל יש"ע ורמת הגולן יש 180 יח"ד לא מקורות.

החלטות

א. יש להביא למזכירן של כל יתרת ה-180 הדירות הנ"ל תוך חודשיים.

ב. 1. ברמת הגולן לא יוצאו דירות למכירה ללא אישור מנכ"ל.
2. ביהודה ושומרון וחבל עזה, תופסק לפחות כל מכירת דירות (עירוני/כפרי).

טיפול סעיפים א', ב' - מר י. פلد וגב' ש. צימרמן

2. שמירה לביטוח רכוש מינהלי בלתי מאוכלס

כיום משרד הבינוי והשיכון שומר וմבטח את כל הרכוש המינהלי שלא אוכלס (כולל פלישות).

בדיוון הועלה האפשרות, כי לנוכח המיגבלה התקציבית, יקטין משרד הבינוי והשיכון את עלויות השמירה ע"י שינוי היקפה, ויוטר על ביטוח הרכוש.

החלטה

מר. ש. ניב יפגש עם נציגי החשב הכללי בהתאם נושא הביטוח וימליך בהתאם למנכ"ל.

3. ש. צימרמן פרטה את המטלות העיקריות בתכנית העבודה.

א. מכירת כל יתרת הרכוש המינהל שנותר (לא כולל יש"ע) וצימצום הוצאות התקציביות הנובעות ממשירה ביטוח ותיקונים ברכוש זה.

ב. קבלת כל יתרת הרכוש המינהלי שטרם התקבל מהחברות הבוננות ואייכלוסו וצימצום הוצאות התקציביות הנובעות מפיגודים במסירה לדירירים.

ג. האצת הטיפול ע"י משרד הקליטה באיכלוס הדירות חדשות ע"י בעליים.



משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי

- ד. מכירת דירות מתפנות להוציא דירות המיעודות לאוכלוסיה זכאית עפ"י קרטריונים של אגף איכלוס וצימצום הוצאה התקציבית הנובעת משיפורן דירות לאיכלוס חוזר.
- ה. חידוש מסלול מעבר שכירות לרכישה.
- ו. סיום הטיפול הפיזי בדירות המוגן מבנייה מתקדמת ותפעולו, כולל הכנת חוזה הפעלה עם החברות המאכלסות.
- ז. איכלוס כ- 1,000 דירות בבני דיר מוגן מבניית המשרד בשנים 1993 ו- 1994.
- ח. המשך הפעלת המסלולים הקיימים באגדודה לתרבות הדיר.

נרשם ע"י: מיקי הימלפרב
עווזר כלכלי

22/2/92 N

העתק: לשכת שר
מעקב ובקרה

82

525

222

202



**משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי**

ירושלים, טו בשבט תשנ"ה
16 בינואר 1995
סימנו: סכם 13076

סיכום דיון בנושא תוכנית עבודה - מיחשוב, מיום 12/1/94

נוכחים: משהב"ש - א. מזרחי, ש. ניב, מ. שפירא, מ. גרזון, י. שטרוס, ע. גביש,
י. סרости, א. לביא

1. G.I.S.

במשך החלטות קודמות בנושא סוכם כי האחריות המקצועית לנושא הינה של מינהל
תכנון והנדסה.

המנהל קיבל מיחידת המחשב את כל הסיווע הדרוש לביצוע המשימה.

טיפול: מר א. לביא, ראש מינהל תכנון והנדסה
גב' ע. גביש, מנהלת יחידת המחשב

עקרונות להצגת תוכנית העבודה

החלטות

א. תוכנית העבודה לשנת 1995 תוצג לאישור תוך שבועיים.

ב. התוכנית תוצג באופן הבא:

ירצג תרשימים זרימה שתאר את ההליכי העבודה של משרד הבינוי והשיכון ב"центр
המרכז".

על גבי התרשימים, יוצגו מערכות המחשב בהם מציעה יחידת המחשב להשקייע משאבים
לשנה הקרובה תוך פירוט תרומות המערכות לתהליכי העבודה, ועלותם.

3. או"ש ומיחשוב

בישיבה סוכם כי קיים קשר חם ממשעי, בין תפוקות יחידת המיחשוב לבין ניתוח מערכות
וואו"ש.

לאחר בירור, הובן כי מכיוון שיחידת האו"ש אינה עוסקת למעשה בניהוח מערכות,
ארגון ושיטות, עסקה בכך עד היום יחידת המחשב.

אי לכך סוכם כי תוכם יחידה שתעסוק במערכות מידע. יחידה זו תכלול בתוכה יחידה
לניתוח מערכות ואת יחידת המחשב.



משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי

הייחידה לניתוח מערכות תעסוק בקביעת ויעול שיטות ודרכי העבודה במשרד. יחידת המחשב תספק את התמיכה המומוכנת בנושא זה.

טייפול: מר מ. שפירא, סמנכ"ל בכיר

נרשם ע"י: מיקי הימלפרב
עורץ כלכלי

העתק: לשכת השר
מעקב בקרה



משרד הבינוי והשיכון
סמכיל בכיר למנהל ואמנויות

תאריך: ١٥.١.٩٥

Synopsis of my

הנדון: מושג ומשמעותו - מושג

1313 (262)

7. 2021, 2022

רַבָּת יְמִינָה (כְּסֵף וְזֶה) מִתְּנִשְׁאָלָה כִּי אֲמֹר
~נָא כְּשָׂרֶב ~ 90% -ל נָא כְּשָׂרֶב (~ 23/21
'ל

13.25% of 1500 is .3
? 13% is 15 yr

? 27 Jan 2010 .4

כברנו,

כונען שפירא



**משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי**

ירושלים, א' בשבט חנוך
1 בינואר 1995
סימנו: ס.כ.מ. 3023

ל.ג.

סיכום דיוון מנכ"ל - אישור תוכנית עבודה 1995 של רשות הקבלנים מיום 1/1/95

נכחים: **משתבח"ש** - א. מזור, **סגן מנהל** ש. ניב, ז. מס

1. חוזך רשות הקבלנים

החלטה

תור 10 ימים תוגש למנכ"ל תוכנית עבודה עפ"יلوحות זמנה לחagation החוק לאישור הכנסתה.

טיפול: גב' מ. ישראלי, רשות הקבלנים

גב' צ. בירן, יועצת משפטית

לו"ז: 11/1/95

2. מענה טלפון

ההחלטה

מערכת מענה טלפון לשירות ייחודה רשות הקבלנים תותקן באופן מיידי.

טיפול: מר מוטי שפירא, סמנכ"ל אמරכלות

לו"ז : מיידי

3. רשות הקבלנים כמשק סגור

ההחלטה

א. בכוננות המשרד להפעיל את ייחודה רשות הקבלנים כמשק סגור.

ב. המנכ"ל יפגש עם ראש אג"ת לדין בנושא.

ג. מר מוטי שפירא יכון למנכ"ל ניתוח פרטני של עלות הייחודה מול הכנסתות ופוסטניציאל הכנסות לקראת הדין.

טיפול: מר מוטי שפירא, סמנכ"ל אמරכלות

גב' כרמללה רשקוב, מנהלת לשכת מנכ"ל

לו"ז: 15/1/95



משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי

4. תחביב תוכנית העבודה

החלטה

תוכנית העבודה והפעולות של רשם לשנת 1995 (ו.צ"ב) מקובלת עקרונית על המנכ"ל, במיוחד ווחפה תיחידה במסגר משק סגור לא יצא אל הפועל יש לתקצב התוכנית בכפוף למוגבלות התקציב.

טייפול: מר מוטי שפירא, סמןכ"ל אמורכלות

5. עובדים בתהן

החלטה

מר מ. שפירא יבדוק נושא התקנים ביחידה הרשם, לניצולם חמייטבי,

טייפול: מר מ. שפירא, סמןכ"ל אמורכלות

לו"ז : מ"ד

נרשם ע"י יפתח מס
עו"ז: מ"ד

חתתק: תוכחים
לשכת חשו
מעקב בקרה

ס.כ.ן
ט.ב.מ.
ט.ב.מ.



משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי

ירושלים, ח' בשבט תשנ"ה
9 בינואר 1995
סימנו: ס.ס.מ.ל. 13057

**סיכום דיוון מנכ"ל בנושא אישור תוכנית עבודה
המרכז למידע וניתוח כלכלי מיום 1/1/95**

סימוכין: תוכנית עבודה לשנת 1995 מס' 020-94-94 מיום 25/10/94 (ו.צ.ב)

מחחים: משה ב"ש - א. מזרחי, א. לוי, ש. ניב, ר. הולנדר, י. מס.

1. **איסוף מידע וניתוח אינדיקטורים מוביילים בענף הבניה**

החלטה:

הנושא הינו בתחום אחריות מחלוקת כלכלית פרופר.
הפעלתו תבחן בכפוף לבדיקה ולהחלטה על הקמת מחלוקת כלכלית.

טיפול: ש. ניב, סמנכ"ל תאום ותכנון
לוז: 15/2/95

2. **ניהול והפעלת "מערכת התהומות הבניה" של המשרד**

החלטה:

תעריך בדיקה של מערכת דיווח התקדמות הבניה כרך שבשנת עבודה 1995 תופעל بصورة
מודייקת אמינה ומהירה, בהתאם לבדיקה יוחלט על דרך הפעלה, ותחולק אחריות
הדיוחות.

טיפול: ש. ניב, סמנכ"ל תאום ותכנון
לוז: 22/2/95



**משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי**

3. חברה מידע חדש

החלטה

חברת המידע החודשי יצא לדפוס רק לאחר עיון אישור המנכ"ל ותפומס רק לאחר אישור.

כל פרוסם של המרכז למדע יועבר לאישור המנכ"ל טרם הפצתו.

טיפול: גב' רחל הולנדר, מנהלת המרכז למדע

לזה: 1/1/95

4. השלמת מידע על ענף הבניה (בעיקר בניה פרטית)

הגדירה

בנייה ציבורית = שיווק משרד הבינוי והשיכון

בנייה פרטית = כל היתר (כולל ממ"י)

א. למ"ס

החלטה

דוחות נתוני בנייה פרטית במשך יבוצע עפ"י בדיקה פרטנית של כל היישובים והאזורים בהם מתבצעת הבניה שבגדרה לעיל.

טיפול: גב' רחל הולנדר, מנהלת המרכז למדע
לזה: 1/1/95

ב. מקורות אחרים

כל הדוחים תחת סעיף זה יועברו "שירותות ע"י" המקור עצמו יצותתו מפי קר שהאחריות על הנתון תהיה של המקור עצמו ולא של המשרד.

טיפול: גב' רחל הולנדר, מנהלת מרכז מידע
לזה: 1/1/95

5. ביקור המנכ"ל אצל הסטטיסטיקן הממשלתי ובלם"ס

החלטה

המנכ"ל יערך ביקור הכוורת ועובדת אצל הסטטיסטיקן הממשלתי ובלם"ס בהקדם האפשרי.

טיפול: גב' כרמלה רשקוב, מנהלת הלשכה
לזה: 1/95



משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי

6. SKUOR מחירים דירות ושכ"ד מבקשים (עמ' 3 סעיף 6)

החלטה

לא לביצוע

7. מודל צרכים, ביקוש ומחירים לשנת 2000 (עמ' 3 סעיף 7)

החלטה

מואושר לביצוע - המודל יוצג למנכ"ל בהקדם.

טיפול: גב' רחל הולנדר, מנהלת המרכז למידע.

לוז: 5/2/95

8. פיתוח נושא מחירים הדיר (עמ' 3 סעיף 8)

החלטה

לא לביצוע

9. חוק הגנת הדיר (עמ' 3 סעיף 9)

החלטה

מואושר לביצוע

טיפול: גב' רחל הולנدر, מנהלת המרכז למידע

לוז: 5/2/95

10. כוח אדם בבניה (עמ' 3 סעיף 10)

החלטה

מואושר לביצוע

טיפול: מר. ג. חילו, המדען הראשי

לוז: 22/1/95



משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי

11. הקון לעידוד ענף הבניה (עדוד ישראלים לבניה עמ' 4 סעיף 11)

12. שיטות לעידוד ישראלים לעבודה בבנייה ושינוי תזרミת הענף (עמ' סעיף 12)

החלטה

הטיפול בנושאים אלו יועבר לידין הרומי שיטפל בהם במקביל לנושא תיעוש הבניה. המדיין הרומי יעביר למנכ"ל לוח זמנים להגשת נושא תיעוש הבניה להחלטת ממשלה.

טיפול: מר נתן חילו, המדיין הרומי

לזה: 22/2/95

13. צricaת שירות דיר ע"י עולי חבר העמים (עמ' 4 סעיף 13)

ההחלטה

הצורך בהפעלת נושא זה יבחן ע"י המנהל הכללי וויפעל באישורו בלבד.

טיפול: לשכת המנכ"ל

14. טיפול בשאלות מהכנסת המגיעות לשר (עמ' 4 סעיף 14)

ההחלטה

מאושר לביצוע

טיפול: גב' רחל הולנדר, מנהלת המרכז למידע

לזה: שופר

15. רפרנטיות מול עדות הכנסת (עמ' 14 סעיף 15)

ההחלטה

מאושר לביצוע

טיפול: גב' רחל הולנדר, מנהלת המרכז למידע

לזה: שופר



**משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי**

16. מחקרים וסקרים

החלטה

- א. באופן עקרוני קיימים צורך במחקריהם ובסקריהם המפורטים בסעיף זה.
- ב. לבדוק אפשרות להקמת מחלקה כלכלית שתהיה אחראית על הפעולות ותוכל לתת תשובות בלוח זמנים אמיתי עפ"י צרכי המשרד.
- בהתאם לבחינה זו יקבעו סופית צורת ותוכן שימוש המרכז, תוכנית העבודה הסופית שלו לשנת 1995.
- ג. תעריך בדיקה בהנהלת המשרד באשר למחקרים וסקרים ונ נתונים אמורים לפי דעתה עליה לקבל מחלוקת לקידום ביצוע העבודה האופרטיבית במשרד.
- הנושא יועלה לידי ישיבת הנהלה.

טיפול: מושלמה ניב, סמנכ"ל תאום ותוכנו
לוז: 15/2/95

17. תוכנית עבודה 1995

החלטה

רחל הולנדר תגיש למנכ"ל תוכנית עבודה מפורטת (משימות, לו"ז לביצוע, תקציב) של הנושאים אשר אושרו לביצוע בסיכום זה.

טיפול: גב' רחל הולנדר, מנהלת המרכז למידע

לוז: 15/1/95

נרשם ע"י: יפתח מס
עו"ז המנכ"ל

העתיק: לשכת השר
מר מיקי הימלפרב, עוזר כלכלי
מעקב בקרה

ט'ג
נ'ג

9.1.95

מצרך

אל: מר שלמה ניב, סמנכ"ל לתאום ותכנון

הnidzon: שורש/שפויים

בהעדך לרוגע, מישיבת הנהלה שנערכה הבוקר, שוב ציין המנכ"ל כי ברצונו
לכנס "כנס" נוסף בסביבות חודש פברואר.

בתודה
מיקי הימלפרב
עווזר המנכ"ל



מִדִּינַת יִשְׂרָאֵל

משרד הבינוי והשיכון
מנהל התכנון והנדסה

תאריך: 8.1.95
מספרנו: אגון 293

אל: מר ל. זיון
מנהל ח"ט מחוז מרכז

הנדון: תוכנית עבודה 95 - 97

במטרה לבחון באופן פרטני את תוכנית העבודה המחוות בחתך מכורי שיוק, מכורי פיתוח, תיכנן לשיווק ולפיתוח, לרבות תיכנן למלאי תיכנן שנים 96 - 97. תתקיים פגישה ב - 11/1/95 החל משעה 13.30 (כ - 3 שעות) בהשתתפות המחוות, אגף נכסים ודירות, אגף פרוגרמות ומינהל תיכנן והנדסה.

מומלץ להשתתף בפגישה זו בעליוי סגנים לתיכנן וביצוע.

בפגישה הנדרונה המחוות יציג את החוכנית והכנות לסומה, לנבי כל אחד ואחד מהאטרים שבטייפולו. לרבות שלבי תיכנן וביצוע.

כברך

אגון לביא
מנהל מינהל התכנון והנדסה

העתק: מר א. מזרחי - מנכ"ל משהב"ש
מר י. מאירי - מנהל מחוז מרכז



קרית הממשלה, ת.ד. 18110 ירושלים, טל. 847334, טל. 91180,

מִדִּינַת יִשְׂרָאֵל

משרד הבינוי והשיכון
מנהל התכנון והנדסה

תאריך: 8.1.95
מספרנו: אגון 293

אל:
מר א. גרבז
מנהל ח"ט מחו"ד ירושלים

הנדון: תוכנית עבורה 95 - 97

במטרה לבחון באופן פרטני את תוכנית העבודה המוחזית בתחום מכרז שיווק,
מכרז פיתוח, תיכנון לשיווק ולפיתוח, לרבות תיכנון למלאי תיכנון שנים
96 - 97. תתקיים פגישה ב - 11/1/95 החל משעה 09.00 (כ - 3 שעות)
בשותפות המחו"ד, אגף נכסים ודירות, אגף פרוגרמות ומינהל תיכנון והנדסה.

מומלץ להשתתף בפגישה זו בלויו סגנים לתיכנון וביצוע.

בפגישה הנדונה המחו"ד יציג את התוכנית והכנות לסיומה, לגבי כל אחד
ואחד מהאתרים שבຕיפולו. לרבות שלבי תיכנון וביצוע.

בברכה

אגון לביא
מנהל מינהל התכנון והנדסה

העתק ~~מר א. מודחן~~ - מנכ"ל משהב"ש
מר ר. זמיר - מנהלת מחו"ד ירושלים



קרית הממשלה, ת.ד. 18110 ירושלים,

טל. 847334

טל. 91180



**משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי**

ירושלים, א' בשבט תשנ"ה
1 בינואר 1995
סימנו: סכם 13023

תיקון סיכום דיון מנכ"ל - אישור תוכנית עבודה 1995 של רשם הקבלנים מיום 1/1/95
(ראה תיקון ברשימה העתקים)

nocchim: משחבי"ש - א. מזרחי, מ. ישראלי, ש. ניב, י. מס

1. חוק רשם הקבלנים

החלטה

תוך 10 ימים תוגש למנכ"ל תוכנית עבודה עפ"י לוחות זמנים להגשת החוק לאישור הכנסת.

טיפול: גב' מ. ישראלי, רשם הקבלנים

גב' צ. ברון, יועצת משפטית

לו"ז: 11/1/95

2. מענה טלפון

ההחלטה

מערכת מענה טלפון לשירות יחידת רשם הקבלנים תותקן באופן מיידי.

טיפול: מר מוטי שפירא, סמנכ"ל אמורכלות

לו"ז : מיידי

3. רשם הקבלנים כמסמך סגור

ההחלטה

א. בכוננות המשרד להפעיל את יחידת רשם הקבלנים כמסמך סגור.

ב. המנכ"ל יפגש עם ראש אג"ת לדין בנושא.

ג. מר מוטי שפירא יכין למנכ"ל ניתוח פרטני של עלות היחידה מול הכנסתות ופוטנציאל הכנסות לקרה הדיוון.

טיפול: מר מוטי שפירא, סמנכ"ל אמורכלות
גב' כרמליה רשקוב, מנהלת לשכת מנכ"ל

לו"ז: 15/1/95



משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי

4. תקציב תוכנית העבודה

החלטת

תוכנית העבודה והפעולות של רשם לשנת 1995 (רכ"ב) מקובלת עקרונית על המנכ"ל. במידה והפעלת היחידה במסגרת משק סגור לא תצא אל הפועל יש לתקציב התוכנית בכפוף למוגבלות התקציב.

טיפול: מר מוטי שפירא, סמןכ"ל אמරכלות

5. עובדדים בתפקיד

החלטת

מר מ. שפירא יבודק נושא התקנים ביחידת הרשם, לניצולם המיטבי.

טיפול: מר מ. שפירא, סמןכ"ל אמරכלות
לו"ז : מיידי

נרשם ע"י: יפתח מס
עוור המנכ"ל

העתק: נוכחים
מר מ. שפירא, סמןכ"ל
לשכת שר
מעקב בקרה



משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי

ירושלים, א' בשבט תשנ"ה

1 בינואר 1995

סימנו: סכמ220213022

סיכום דיוון מנכ"ל - אישור תוכנית עבודה 1995 של חשבות המשרד מיום 1/1/95

nocchim: משהhab"ש - א. מזרחי, י. שטרואס, ש. ניב, א. לוי, י. מינץ,
ק. לוסין, י. מס

חשב המשרד הגיש למנכ"ל רשותת הנושאים העיקריים לשימוש בשנת העבודה 1995 (רכ"ב).

סוכם כי נושא ביצוע תקציב 1995, ומימוש חזום פתוחים חדשים קודמות ותוספות כמפורט
עיקרי לשימוש בשנת 1995.

יכתב
נרשם ע"י: יפתח מס
עווזר המנכ"ל

העתיקן: מושך מ. הימלפרב, עוזר כלכלי
nocchim
לשכת שר
מעקב בקרה

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון

המשרד הראשי ירושלים
אגף הכספיים

תאריך: י' כסלו תשנ"ה
13 נובמבר 1994
מס': S-023

אל: מר אריה מזרחי - מנכ"ל המשרד

הנדון: תוכנית עבודה לשנת הכספיים 1995

МОוגשת לך בזזה תוכנית העבודה של אגף הכספיים.
במידה ויש הערות/תוספות, נשמח לעדכן את התוכנית בהתאם.

ברוך,
חשב שט�认אס
משרד

העתק: מר ש. ניב - סמנכ"ל בכיר לתאום ותכנון
מר י. מינץ - ס/החשב

תוכנית עבודה לשנת הכספיים 1995

างף הכספיים

להלן הנושאים העיקריים ליישום לשנת העבודה 1995:

1. טיפול במערכות המשכנתאות

ביזמת אגף אקלוס ו בחשבון תמורה ועדת היgioי ע"י החשב הכללי ומנכ"ל המשרד לטיפול במערכות, במטרה לייצור מערכות בקרה, נחים והגדלת סמכויות בין אגף אקלוס, אגף החשב הכללי, חשבות המשרד, הבנקים וחברות מأكلסות.

2. חברות מאכלסות

הגדרה מדוייקת של מערכת היחסים בין המשרד לחברות שתועגן בחוזים שיחתמו בין הצדדים.

3. מיחשוב

בהתאם לתוכנית העבודה עד 31 לדצמבר 1995, תקשר המערכת הכספיית לכל אגפי המשרד במטרה למנוע הקלדות כפולות ולאפשר טיפול מיטבי מרמת החוזה עד לרמת התקנה בחוק התקציב.

4. מבנה ארגוני

יצירת מבנה ארגוני מוסכם על נציגות שירות המדינה, במטרה לבטל את ההפרדה בין הבניה החקלאית לעירונית ולצמצם את הביזור.