

מדינת ישראל  
משרד הממשלה

משרד אנשי

פועלות גניה

7/90 - 9/90

תיק מס' 40669/6

מחלקת אנשי



שם תיק: סחוז סרכו - פרונרמות בניה

מזהה פיוז: **40669/6-גל**

מזהה פריט: 000974

כתובת: 2-112-9-5-6

תאריך הדפסה: 04/03/2018

לכ"מ 3

מח' פרוגרמות

מח' פרוגרמות

ליד עם האתר - העברה מפרוג' 1989.

מס' הסכמה  
 30-10-1990  
 לסימול  
 המיוק

פתיחה  
 ת"מ

פרוגרמת בנייה למגורים 1990/91 - עדיפות א'

דף מספר

תאריך: 20/9/90  
 פרוג-90

מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	ג	ד ל י	ד י	1 ת	זכ' בניה	תכנית מדידה	הערות
				4311					2	3	3.5	4	5		
1	אור- יהודה	אסיר- ציון	אלרס	56	50, 57	מאושרת ת.ב.ע.		7				28	-110 95	+ *	
2	אור- יהודה	מרכז 209	מרל"ז	48	מגרשים: 12-68 קוטג'ים	לפני מתן תוקף		קוטג' 12					120 95	+	סה"כ המוכנית 749 יח"ד. באתר חכירות לפרוסס חסכון. 365 יח"ד.
					מגרשים 76-77 36 יח"ד- 4-3			3-4	22						
3	אור- יהודה	מריו לזניק	מריו לזניק	38	מגרשים: 69-70 16 קוטג' מגרש 76 22 יח"ד	לפני מתן תוקף	פלישות	קוטג' 3-4			6	8	120 95	+	
4	אור- יהודה	רמט	רמט	38	מגרשים: 71-72 16 קוטג' מגרש 22-75 יח"ד	לפני מתן תוקף	" "	קוטג' 3-4					120 95	+	
5	אור- יהודה	ט.ע.	ט.ע.	41	מגרשים: -73 9 קוטג' מגרשים: -32-74 4 ק'	לפני מתן תוקף		קוטג' 9					120 95	+	
								4 ק'	32					+	

מס' סר'	ישוב	האתר	המבצע	סר"כ ית"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	ג	ד ל י	ד י	1 ת	ה ע ר ו ת	
													5	4
6	אור- יהודה			81	מגרש: 91 הוסטל	לפני ממן תוקף		8 ק'						+
7	אור- יהודה	זבוטינסק	עמותה	78	16-132 42-133	הפקדה		4 6						
		עצמאות דוד אלעזר		150	20-131 150			3 - 4						
8	* אשדוד	רובע א'	דיור לעולה	32	בית מס' 2	ת.ב.ע. מאושרת		8 ק'			16 100	16 88		הופעל - קרקע חברה.
9	* אשדוד	רובע ה'	דרעד	48	מגרש: 2 ב'	ת.ב.ע. מאושרת		8 ק'						הוסטל
10	* אשדוד	רובע י"א	רמט	112	בתים: 424, 425	ת.ב.ע. מאושרת		8 ק'			56 94	56 76		הופעל
11	אשדוד	רובע א'	קסטן	112										קרקע חברה
12	אשדוד	רובע ה'	גזית ושחם	200							68	66		קרקע חברה
13	אשדוד	י"א	קסטן	52										קרקע חברה
14	אשדוד	רובע ד'	שו"פ	32	זלמן ארן 83	ת.ב.ע. מאושרת								קרקע חברה הופעל
15	** אשדוד	רובע ד'	שו"פ	25	זלמן ארן	ת.ב.ע. מאושרת					7	12	6	קרקע חברה הופעל
16	** אשדוד	רובע י"א	ט.ע.	140		ת.ב.ע. מאושרת								קרקע חברה הופעל
17	אשדוד	רובע ד'	שו"פ	25	בית 5	ת.ב.ע. מאושרת					7	12	6	קרקע חברה הופעל
18	אשדוד	רובע ח'	אחים ישראל	144	1,52,56	ת.ב.ע. מאושרת		6			48	96		קרקע חברה הופעל

ס'ר ס'ר	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	א	ד ל י	ד י	1 ת	זכ' בנייה	תכנית מדידה	ה ע ר ו ת		
																5	4
19	## בת-ים	רמת - הנשיא מוהליבר	ט.ע.	112	רחוב חלפון 60-61	ת.ב.ע. מאושרת					24	72	16		קרקע חברה. 56 הופעל.		
20	## בת-ים	רמת- הנשיא אנה- פרנק	ט.ע.	96	כ"ם בנובמבר 100-101	ת.ב.ע. מאושרת					48		48		קרקע חברה. 48 הופעל		
21	## בת-ים	בלפור	ט.ע.	66	5	ת.ב.ע. מאושרת				16	32		18		קרקע חברה. הופעל		
22	בני- עייש		לעמן	18	1,7	ת.ב.ע. מאושרת	2						95				
23	בני- עייש		סולומון	16	5,6	ת.ב.ע. מאושרת	2						95				
24	בני- עייש			20	2,3,4	ת.ב.ע. מאושרת	2,3						95				
25	בית- דגן	מבנן 9	מריי- לזניק	10		ת.ב.ע. מאושרת	2								הופעל		
26	גדרה	הגבעה	נוה טוסטר	29	11,13,19	ת.ב.ע. מאושרת	3 - 24 'ק-5								24 - הופעל		
27	גני המקוה		עמותה	12		ת.ב.ע. מאושרת											
28	חולון	ג'סי כהן	אמיליו פלוס	24		ת.ב.ע. מאושרת	3										
29	ב' יבנה	בן-צבי	רמט	29	מגרש: 5,6,7	ת.ב.ע. מאושרת	קו חשמל קוטג'						160				
30	יבנה	הערבה צפון	סולומון	30	540-543 529-532 519-528	ת.ב.ע. מאושרת	קוטג'						100	+	סה"כ ת.ב.ע. 199 יח"ד, מהן מותנים בפינויים: 56 קוטג'ים +24 פטיו (10 משפ') 74 - עיקום יש לבצע כביש הערבה (חניות)		

מס' סדר	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב מכנון	פינויים קומות	א	ג	ד	ד י	1 ת	5	זכ" בנייה	תכנית מדידה	הערות
31	יבנה	הערבה דרום	מינרב	34	726-759	לפני מתן תוקף	קומב'							175	+	סה"כ ת.ב.ע.: 150 יח"ד מהן 70 יח"ד שיקום. פינויים מונעים הפעלת 7 יח"ד-בנה-ביתר. יש צורך במילוי השטח
32	יבנה	בן-צבי	לרמן	26	13, 14	ת.ב.ע. מאושרת	3							99	-	
33	יבנה	הערבה - צפון פטי'		15 *	632-635 636-637 618-620	לפני מתן תוקף								112		
34	**יהוד יהוד		שו"פ	14	118/6	ת.ב.ע. מאושרת * "	קומב'	3								14 - הופעל
																4
35	**יהוד		חזי זבניו	36 (72)		ת.ב.ע. מאושרת										הופעל קרקע חברה
36	* כפר-סבא	בן-יהודה (פרדס)	מריי לזניק	24	7, 6	ת.ב.ע. מאושרת	3									הופעל
																12
37	כפר-סבא		ליניב קירשנר	44	f	ת.ב.ע. מאושרת		44								
38	לוד/מ.ע.ר. ת.ב.ע. 317	רחוב יוברט המפרי	הוסטל מינרב אינטרשיינל	96		לפני מתן תוקף	8								+	2 בתים בני 48 יח"ד כ"א.
39	לוד	מ.ע.ר. ת.ב.ע.	דרע"ד	28	221	אושר להפקדה	7 ע"מ									80
																340

מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סרטי"ח יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	א	ד ל י	ד י	1 ת	זכ"ר		ה ע ר ו ת
													מדידה	בניה	
40	# לוד	בילו	עמותה צלע	7 (8)	56	ת.ב.ע. מאושרת								100	הופעל
41	לוד	בילו	עמותה צלע	12	49-52	ת.ב.ע. מאושרת	2							100	+
42	# לוד מזרח	קטע 7	שיכון עובדים 30	18	18 יח"ד- בית 147	ת.ב.ע. מאושרת	3	קוטג'						100	18 - הופעל
														150	
43	# נתניה	רובע 12	מול"ז	36	18, 36, 17	ת.ב.ע. מאושרת	3 ק'							110	הופעל
44	# נתניה	רובע 12	בן-יקר	44	15, 30	ת.ב.ע. מאושרת	3 ק'							110	הופעל
45	# נתניה	רובע 12	אשרד	48	57, 58	ת.ב.ע. מאושרת	3 ק'			4	28	2	14	110	הופעל
46	נתניה	רובע 12	ערבט	42	11, 5	ת.ב.ע. מאושרת	3 ק'							110	הופעל
47	# נתניה	רובע 12	זלינגר	36	73	ת.ב.ע. מאושרת	4 ע"מ							110	הופעל
48	נתניה	דורה	הרפז	24	חלק מחלקות 277-196	תרע"ב 3/141/1	3-4							90	
49	נתניה	ק.נוארדו	ע.ע.	68	זמן שני יאור- וייסלברג 18, 52, 92	ת.ב.ע. מאושרת									הופעל ת.ב.ע. מאושרת קרקע חברה
50	תקוה	עמ"ש	ד.ט.מ.	24	402	ת.ב.ע. מאושרת	3	2							

מס' סדר	ישונו	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות במים	מצב תכנון	פינויים	קומות	א	ד ל י	ד י	1 ת	5	זכ"ב	חכנית	ה ע ר ו ת
									2	3	3.5	4		בניה	מדירה	
51	**	משרני - חובסקי	ט.ע.	44	רח' משטרוילי - סעדיה-גאון 73,87,83	ת.ב.ע. מאושרת										קרקע חברה - הופעל.
52		רחובות כ.גבירול מבנן 4	טו"פ	38	37 - 44 48 - 59 61 - 63 68 - 71 64 - 67	ת.ב.ע. מאושרת	קומג'							130		העברה - הופעל.
53	#	רחובות כ.גבירול מבנן 5	טו"פ	158	מגרשים: 1,2 - 64 יח"ד מגרשים: 4-7 94 יח"ד (מחוזית)	ועדה להקלר בקו"י	8							90		
							3							90		
54		רחובות כ.גבירול	טו"פ	24	בית 49			6	6	12	6					הופעל.
55	# ראש-העין	החורשים	כן-עמי	(20) 14	25, 37 ג'ים	ת.ב.ע. מאושרת		2						95	14 108-11	הופעל.
56	# ראש-העין	גבעת הסלעים	טו"פ	33		ת.ב.ע. מאושרת										הופעל.
57	ראש-העין	החורשים	בן-יקר	108		ת.ב.ע. מאושרת		2 (48) 3 (60)	80-48 77-60	79 74						הופעל.
58	רמלה	בן-גוריון	ט.ע.	48	מגרשים: 74, 75 72	ת.ב.ע. מאושרת		4	24 76	24 97						74 הופעל 75-120 72-90
59	# ראש-העין	יער צפון	מ.ד. נאור	33	9-11 32, 1-6 28, 29 33	ת.ב.ע. מאושרת		2						**	#	# כפוף למדידה. ** לקומות העליונית, אפשרות לתוספת של 25 מ"ר ליח"ד.

מס' סדר	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב חכנון	פינויים	קומות	א	ב	ג	ד	ה	ז	ח	ט	י	יא	יב	יג	יד	טו	הערות	
									5	4	3.5	3	2											
60	רמלה יער	לרמן (אברדמי)	לרמן	14	15, 19	ת.ב.ע. מאושרת		3															כפוף למדידה לדירות העליונות כנוספת של כ- 25 מ"ר	
61	רמלה ג'ואריש	מודול אינטרנטי	מודול נל	24	2, 6	ת.ב.ע. מאושרת		3															מיועד למיעוטים	
62	רמלה נוה-רם	מריו-לזניק	מריו-לזניק	30	158, 159	לפני מתן תוקף		3																
63	רמלה נוה רם	נתנאל	נתנאל	24	163	לפני מתן תוקף		3																
64	רמלה ויצמן	נתנאל	נתנאל	12		ת.ב.ע. מאושרת		3																
65	רמלה בן-גוריון	ש.ע.	ש.ע.	16		לפני מתן תוקף																		
66	רמלה צ'רמל	נוה-הדר שייבת ציו גובשטיי	שו"פ	150																				50 קומב"ג 104-164 96-6
67	רמת-גן	רמת-השקמה אחד העם	קחסן	12		ת.ב.ע. לפני מתן תוקף		3																100
68	רמת-גן	עזריאל	קחסן	15		ת.ב.ע. מאושרת		3																הופעל.
69	רמת-גן	מבנקין		210		לפני מתן תוקף		10																- 100
								12																- 100



מס' סר'	ישוב	האתר	המבצע	סר"כ יח"ד	גודל חלקות בתים	מצב חכונן	פינויים	קומות	ג	ד	ל	י	ד	ת	זכ' בניה	חכנית מדידה	הערות	5	4	3.5	3	2													
70	רמת-גן	נוה-יהושע		69		ת.ב.ע. במחוזית																													
71	תל-אביב	ארליך	מרי-לזניק	12	מגרש: 3	ת.ב.ע. מאושרת											גדל עד 105 מ"ר		12																
72	תל-אביב	נוה-שרת	אשר"ר	144	הוסטל	ת.ב.ע. מאושרת																													
73	תל-אביב	יפ"ד	ליניב קירשנר	34		ת.ב.ע. מאושרת		8							**	+	* לא ניתן לקבוע זכויות עפ"י דת.ב.ע. הנושא יתברר עם הערירה																		

פרוגרמת בנייה למגורים 1990 - עומרון

מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	שטח חלקות בתים	קומות	בנין 2 קומות	וי 3-4 ק'	וי 8-9 ק'	הוסטל	קרקע	מצב תכנון	הערות
	סה"כ												
1	אריאל	רובע ב'	בן-יקר	110	-2025 2024 -2043 2040	3							
			בן-יקר אופציה	100	- 2023 2020 -2027 2026	3							
		רובע ב'	שירלי	36	-2039 2038	3							
			שירלי אופציה	18		3							
			פלום אמליו	55	-2035 2028	קוטג' טורי							
		רובע ב'	צרפתי	32	-2074 2073	3							
		רובע א'	צרפתי	24	-1017 1016	3							
		רובע ב'	מר"ז	40	-2014 2005	3							
		רובע ב'	לירם	27	-2088 2083	קוטג' טורי							
		רובע ב'	לירם אופציה	30	-2082 2077	קוטג' טורי							
		רובע ב'	יונה יהודה אופציה	20	2016								
			טרם נקבע	64	2015 -2019 2017	4							
			ארמונות חן	78	2037 -2076 2075	3							

פרוגרמה בנייה למגורים 1990 - שומרון.

מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	קומות	בנין			קרקע	מצב תכנון	הערות
							2 קומות	3-4 ק'	8-9 ק'			
		רובע ב'	א.ר.י מזרחי	44	2017 2018 2019							
		רובע ב'		27								שינוי בנה ביתך לקוטג'ים טוריים
2	אלפי-מנשה	צוותא ב'		242		22	220				תחילת תכנון שינוי ת.ב.ע. יתרה צוותא - 89 150 יח"ד הסדר כביש שיפועים קשים	
3	אלפי-מנשה	גבעת טל		600 15001							תחילת תכנון יתרה - 900 הרפעלה מותנית בדכנת תשתית	
4	אלפי-מנשה	המשך אברהמי		18								
5	צופים			100						ת.ב.ע. מאושרת		
6	קרני-שומרון	גבעה מזרחית		112 (547) 15001		193	242				ת.ב.ע. 1500	לפני דיון במ.ת.ע.
7	אבני-הכץ			200		200						
9	עופרים			2400								
10	קרני-שומרון	גינות שומרון	א.ר.צ. החברה המרכזית לפתוח השומרון	17 42 65 86								ביבי קוטג' דר אברהמי

פרוגרמת בנייה למגורים 1990/91 - עדיפות ב'

מס' סדר	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מבצ תכנון	פינויים	קומות	ג				הערות	
									2	3	3.5	4		
1	גדרה 49			49	9,11,13 5	ת.ב.ע.	גדרות	3					ביצוע הפקעת כבישים ופינוי כבישים ופינוי הגדרות	
2	חולון קליפורני	גיסי כהן		16	3, 6	ת.ב.ע. מאושרת לפני מתן חוקף	גדר במגרש 6	2				200	+	
3	לווד רכבת			46		117, 801 113	ת.ב.ע. מאושרת	קו מחס סככה-80 פקעת ביצוע כבישים					95	+
4	נתניה רובע 1			42		מגרש: 304	אריזונים זכויות על מגר	3					95	
5	נתניה רובע 12		כ-200			ת.ב.ע. מאושרת								עד לחתימת הסכם בין מ.מ.י, אזורים וניצב, לא ניתן לקבוע אם וכמה יח"ד ישארו למ.מ.י.
6	נס-ציונה סרפנד			54		מגרש 6 ת.ב.ע. מאושרת	3 ע"ע					100		נשלח תיקון לתקנון לוועדה מקומית, בבקשה לבטל המגבלה על ביצוע כל הפינויים באתר.
7	רחובות ק.משה			18	264 208, 219 226, 208 220, 224 233, 234 228	ת.ב.ע. לפני הפקדה	3 קוטג'					100		התוכנית תופקד רק לאחר חתימת כל בעלי הקרקעות.

פרוגרמת בנייה למגורים 1990/91 - בנה-ביתר

הערות	תכנית מדידה	זכ' בנייה	ד ל י				קומות	פינויים	מצב תכנון	גוש חלקות בתים	סה"כ יח"ד	המבצע	האתר	ישוב	מס' סר'
			5	4	3.5	3									
										394	סה"כ				
									ת.ב.ע. במחוזית	24		נוה-עמל	הרצליה	1	
		185							אמר הפקדה 17.2.90	39 * 801-806 811-820 824-846		הערבה דרום	יבנה	2	
										318-322 189-207 334-335 208, 209	35	מבנן 5 שו"פ	מזרח	לוד	3
									ת.ב.ע. מאושרת	1,2,4-29	42	שו"פ	עמישב	* פתח- תקוה	4
									ת.ב.ע. מאושרת	69-151	83*	שלב א'	גבעת - הסלעים	* ראש- העין	5
									ת.ב.ע. מאושרת	152-271 173-183 1-68	100	שלב ב'	גבעת - הסלעים	ראש - העין	6
		* 270								17 - מעפחתי			כ.גבירול מבנן 5	רחובות *	7

פרוגרמת בנייה למגורים 1990/91 - ע ו ל י ם

מס' סר'	יטוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	ג ד ל י דירות				זכ"ב בניה	תכנית מדינה	קרקע ממ"י/חברה	הערות
									3	3.5	4	5				
			ס ה " כ	17,805												
1	אשדוד	רובע א' 240	יהונתן אלה	64		לפני הפקדה		8								
			בן-חבון	44				8/3								
			עמרם אזולאי	46				קומג' 2/3								
				86				10							הוסטל	
2	אשדוד	רובע י"ב		1786		לפני מתן תוקף		132-קומג' טו י							30% פרטי + 67% נאמנות + מ.מ.י. 3% ק.ב.ע.	
								222-3 ק'								
								576-ע"מ								
								168-7 ק'								
3	אשדוד	רובע ז'		324		ת.ב.ע. מאושרת		324-3 ק'							96 יח"ד נוספות לאתר שינוי ת.ב.ע.	
4	אשדוד	רובע י"ג		3712		לפני הפקדה										
5	אשדוד	רובע י"ד		3300		יעדה מיוחדת										
6	אשדוד	רובע י"ה	אליאב	335		לפני מתן תוקף		2,3		174	106	55	90 130	+		
7	אשדוד	רובע י"ו	הקבוץ הארצי	388		לפני מתן תוקף		2,3,4					90 130	+		

מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	ג ד ל			זכ' בניה	תכנית מדידה ממ"י	ק ד ע חברה	הערות
									3	3.5	4				
8	אשדוד	רובע י'	פרץ בונה הנגב	332		לפני מתן תוקף		4,6,7				90	+		
9	אשדוד	רובע י'	ברנוביץ	376		לפני מתן תוקף		3,4				90	+		
10	אשדוד	רובע י'	אחים ישראל	258		לפני מתן תוקף		2,3				90 130	+		
11	אשדוד	רובע י'	ברנוביץ	278		לפני מתן תוקף		2,3,4				90 130	+		
12	אשדוד	רובע י'	הקבוץ הארצי	329		לפני מתן תוקף		2,3,4				90 130	+		
13	הרצליה	נוה-עמל	שכון עובדים	164		ת.ב.ע. לפני הפקדה		2 ק'					+		
14	הרצליה	נוה-עמל	א.ר.מ.	64	1-5, 7-8	ת.ב.ע. לפני הפקדה		2 ק'					+		סה"כ ת.ב.ע. - 84 יח"ד, מגרשים 7-8- גדרות תפוסות גם על תוואי הכביש.
15	יבנה	מ.ע.ר.		186		בהתנגדות		100 - 86 ק' - הוסטל							12 קומות סה"כ ת.ב.ע. - 420 יח"ד, 99 מותנות בפינויים לחממי זכויות למעלה מ- 50% מהשטח עפ"י הסדר המתגבש למ.מ.י. יארוו הרוסטל והבתים בני 12 קומית.
16	יבנה	כפר-הנגיד	בן-יקר	115	71, 72	ת.ב.ע. מאושרת		4 ע"מ				105			

מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סל"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	ג ד ל	י	ד	ר	ז	זכ' בניה	תכנית מדידה	ק ר ממ"י	ע חברה	ה ע ר ז ת
									3	3.5	4	5						
17	יבנה	כפר-הנגיד	אחים לוי	36	70	ת.ב.ע. מאושרת		4 ע"מ						105				
18	יבנה	כפר-הנגיד		23		ת.ב.ע. מאושרת		4 ע"מ										
19	לוד	מזרח	ע. נחמיה	96		ת.ב.ע. מאושרת		3 ק'								+	הופעל.	
20	לוד	מזרח	רוטשטיין	132		ת.ב.ע. מאושרת										+	הופעל.	
21	לוד	מזרח	מוסאל	69		ת.ב.ע. מאושרת										+	הופעל.	
22	נתניה	דורה הימנותא	יפרח משה	64	216	ת.ב.ע. מאושרת		3								+		
23	נתניה	דורה הימנותא	רועש וילענסקי	44	204, 209	ת.ב.ע. מאושרת		3								+		
24	נתניה	דורה הימנותא		48	321, 322, 206	ת.ב.ע. מאושרת		3 ק'								+		
25	נתניה	דורה הימנותא		18	285, 290, 279, 278	ת.ב.ע. מאושרת		2 ק'								+		
26	נתניה	האגם		1500		לפני רפקדה												באתר זה זכויות לניצב ואזורים. טרם גובש הסדר.
27	נתניה	עמליה		כ-850 (1000)		לפני ועדת אישורים		190 - ב"ב 126-קוטג' טורי 190 - 2 ק' 144 - 3 ק'										סה"כ ת.ב.ע. כ- 1000 יח"ד. 50 יח"ד מותרות בפינויים.
28	פתח-תקווה	עמישב	משה"ב	40		לפני מתן תוקף			18		22					+		
29	פתח-תקווה	עמישב	מרי-לזניק	219		לפני מתן										+		



מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	ג.ד.ל 3	י.די 3.5	ות 4	5	זכ' בניה	תכנית מדידה	ק.ר ממ"י	ע.חברה	הערות
30	פתח-תקוה	עמישב	אופקים השקעות	48		לפני מתן תוקף		*							+		
31	פתח-תקוה	עמישב	מ.ד. נאור	40		לפני מתן תוקף									+		
32	פתח-תקוה	עמישב	דלמא	63		לפני מתן תוקף									+		
34	קדימה	דרום	צמד	37		ת.ב.ע. מאושרת									+		
35	קדימה	דרום	הרפז	37		ת.ב.ע. מאושרת									+		
36	קדימה	דרום	אוריאל	35		ת.ב.ע. מאושרת									+		
37	קדימה	דרום	אלטר	31		ת.ב.ע. מאושרת	3								+		
38	רמלה (נבית-הסוהר)	צפון	ברנוביץ	200	f	בהפקדה	4										עבור עמותת ג.א.ל
																	680 (1169)
39	ראש-העין	מזרח		1300													
40	ראש-העין	מגרסה	מודול אינטר-נשיונל	42	2171 2170 2189	לפני מתן תוקף	3		18		24				+		

מס' סל	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	גדל			זכ" בנייה	תכנית מדידה	קר ממ"י	ש. חברה	הערות
									3	3.5	4					
41	ראש העין -	מגרסה	ד.ט.מ.	54	2166-2169	לפני מתן תוקף		3								
									18	36						
42	ראש העין -	מגרסה	מפעלי לוקי	39	2081-2084 2071-2072 2061-2063	לפני מתן תוקף		קוטג'								
43	ראש העין -	מגרסה	אוריאלי	54	2107-2109 2085-2088 2051-2054 2065	לפני מתן תוקף		קוטג'								
44	ראש העין -	מגרסה	אברהם יצחק	46	2195-2197 2805 2804 2802	לפני מתן תוקף		3 - 24 ק' - 22								
45	ראש העין	המגרסה	אלטר צבי	64	2191-2194	לפני מתן תוקף		4 ק'								
46	אש"צ חולות ג'			80	מגרשים: 338 - 341	לפני מתן תוקף		80 - 4 ק'								
			ש"פ	120	342, 343 334 - 337	לפני מתן תוקף		120 - 4 ק'								
		אשדד		112	330 - 333	לפני מתן תוקף		112 - 4 ק'	28	28	28	28				
		בן-יקר		112	344 - 347 328 - 329	לפני מתן תוקף		112 - 4 ק'								
		ט.ט.		102	414 - 416	לפני מתן תוקף		102 - 9 ק'								
		מליבו		102	411, 413 409	לפני מתן תוקף		102 - 9 ק'								

הערות	ע חברה	ק"ר ממ"י	תכנית מד"ה	זכ"ר בניה	גדל			קומות	פינויים	מצב תכנון	גוש חלקות בתים	סרי"כ יח"ד	המבצע	האתר	ישוב	מס' סד'
					5	4	3.5									
														ראש"צ חולות ג'		
בתנאי קרקע בעפולה							9 - 68 ק'			לפני מתן תוקף	410, 412	68	שרב"ס			
							9 - 136 ק'			לפני מתן תוקף	405 - 408	136	מרל"ז			
							9 - 68 ק'			לפני מתן תוקף	403, 404	68				
							9 - 102 ק'			לפני מתן תוקף	401, 402	102	מ.דורי			
							4 - 88 ק'			לפני מתן תוקף	318 - 322	88				
							4 - 88 ק'			לפני מתן תוקף	313 - 317	88	זלינגר			
בלוד - עמותה					18	30	12	12				82	רוטשטיין			
בתנאי קרקע באשדוד											304 - 308	88	קחטן			
											323 - 327	112	רמ"ט			
					24	8	10	22			301, 303	64	מ.ד.מ.			
												40				
												32				
												32				
												20				
												42				
												56				

מחוז המרכז

פרוגרמת בניה שוטפת למגורים 1-1990

אין כולל קניין

הערות	ת. משוער לתחילת הבניה	יח"ד	מבצע	אתר	ישוב סה"כ
	1.11.90	56	אלרם	אסירי ציון	אור-יהודה
	2.91	78	עמותה	-	134
בביצוע	-	32	דיוור-לעולה	רובע א	אשדוד
	1.10.90	48	דרעד	רובע ה'	
בביצוע	-	112	רמט	רובע י"א	192
20* יח"ד - טרם הוקצע	15.11.90	18 16	לשם סולומון *		בני-עייש 54
בביצוע		10	מריו לזניק	מבנן 9	בית-דגן 10
	2.91	12	עמותה	-	אני-תקוה 12
	15.10.90	29 26	רמט לרמן	בן-צבי	יבנה
15* יח"ד טרם	1.11.90	30	סולומון *	הערבה-צפון	
	15.11.90	34	מנרב	הערבה-דרום	134
בביצוע	-	36	מריו-לזניק	בן-יהודה	כפר-סבא 36
	1.12.90	152	לשמן, מנרב, דרעד אינטרנשיונל	מע"ר	לוד
7 יח"ד בביצוע	-	23	עמותה	ביל"ו	
18 יח"ד בביצוע	-	30	שיכון-עובדים	מזרח	205
		206	מרלז, בן-יקר	גבעת - האירוסים	נתניה

*אזלינגר-בביצוע			אשדר, שרובט *		
	15.10.90	24	הרפז	דורה	230
*טרם הוקצה	15.10.90	18 8	דשן	עמישב *אזבסטיים	פתח-תקוה 26
8 יח"ד בביצוע		38	שו"פ	כפר-גבירול	רחובות 38
בביצוע		122	בן-יקר, בן-עמי	החורשים	ראש-העין
בביצוע		33	שו"פ	ג. הסלעים	155
48 בביצוע		64	ש"ע	בן-גוריון	רמלה
	1.12.90	33	מ.ד. נאור	יער צפון	
	1.12.90	14	לרמן	יער אברהמי	
	15.11.90	54	נתנאל מריו-לזניק	נוה-רם	
	1.11.90	12	נתנאל	ויצמן	
	1.11.90	24	מודול אינטרנשיונל	ג'ואריש	201
	1.12.90	12	מריו לזניק	ארליך	תל-אביב
	1.1.91	144	אשדר	נוה-שרת	
	1.11.90	34	ליניב	יפו ד'	190
					1617
בביצוע		24	שו"פ	כ.גבירול	בנות
בביצוע		40	שיכון עובדים	טשרניחובסקי	64
בביצוע		68	שיכון עובדים	קרית נורדאו	נ'יה 68
בביצוע		56	שיכון-עובדים	רמת-הנשיא	בת-ים
עבודות עפר		96	שיכון-עובדים	אנה-פרנק	152
		144	אחים ישראל	רובע ח'	אשדוד
בביצוע *		140* 52	שיכון עובדים קחטן	רובע י"א	
בביצוע		50	שו"פ	רובע ד'	

		112	קחטן	רובע א'	
עבודות עפר		200	גזית-שחר	רובע ה'	698
	1.11.90	44	ליניו	מרלז	כפר-סבא 44
בביצוע		14 36	שו"פ חזי זבניו		יהוד 50
					1076
					2693

מצב הבנייה מחוז המרכז

איכלוס 42	גמר בניה 39	טיח וגמר סיוד 24-34	שלד ומחיצות 16-18	יסודות ותקרה 07-12	סה"כ בניה	הישוב
--	26	348	186	582	1142	אשדוד
--	--	8	12	12	32	בית-דגן
--	--	--	--	330	330	בת-ים
--	--	30	12	--	42	אזרה
--	--	16	40	84	140	חולון
--	--	30	--	--	30	טייבה
58	2	--	--	--	60	טירה
--	--	--	6	46	52	יבנה
--	--	--	14	32	46	יהוד
26	--	30	2	60	118	כפר-סבא
--	1	161	78	503	743	לוד
--	40	222	244	619	1125	נתניה
--	24	12	12	--	48	קרית-עקרון
--	--	180	88	396	662	ראש-העין
--	--	136	175	142	453	ראשון-לציון
--	--	--	4	100	104	רחובות
--	--	36	21	29	86	רמת-גן
--	18	28	37	96	179	רמלה
24	24	84	32	36	200	רעננה
46	--	64	31	80	221	תל-אביב
--	--	--	16	8	24	תל-מונד
154	135	1385	1010	3155	5837	סה"כ

משרד הבינוי והשיכון

מחוז המרכז

5674

מספר - לשכת מנהל המבחן	
20-11-1990	
תאריך	לשכת
מחוז	מנהל

מח' פרוגרמות

תאריך: 20/11/90  
מספר-פ-108

אנא קיים  
511

לכבוד  
מר עזרא לחמן  
דיוור ופתוח  
חברה לבנין בע"מ

הנדון: בניה חדשה  
מכתב מ-28.10.90

מאשרת קבלת מכתב שבסימוכין.  
העובדות שציינת במכתב אינן מדויקות.  
החברה קבלה הקצאות קרקע לאתרים הר"מ:

- ראשל"צ - רובע א' - 88 יח"ד
- רמת-גן - רמת השקמה - 12 יח"ד
- רמת-גן - רמת השקמה - 15 יח"ד

ולא כפי שציינת במכתבך.  
החברה כללה בפרוגרמה אתרים באשדוד ברובעים א' ו-יא', ופרס קדמה הפעלה.  
לנו כן י"א הופילו האתריון ברמת-גן על זמנו ומטו"ז ימליץ על שטחי החברה במכרז שיפורסם באשדוד.

אבקשכם להעביר אלי בדחיפות לוח זמנים להפעלה של כל האתרים הכלולים בפרוגרמה.

בכבוד  
בצלאל פרידה  
ר/ענף פרוגרמות

העתק  
מר י. מאירי - מנהל מחוז המרכז  
גבי ש. צימרמן - מנהלת אגף נכסים ודיוור



עסקים  
ע"מ הפ"ח  
ק"מ ע

ת"פ  
הת"פ

תאריך: 18.11.90

אל: מנהל אגף פרוגרמות  
מאת: מחוז המרכז

**הנדון: הפעלת פיתוח מעלים לחודש דצמבר 1990**

אשר

מס' סד'	ה' ש' ו' ב	פרוגרמה		תאור העבודה	צרכים בש"ח	סכום בש"ח	חריגה ב- %	תאריך פתיחת מכרז	הערות
		מס' סד'	מס' במפה						
1	גני-תקוה			פיתוח שתי הרחבות ברח' הרמה מס' 4, 1-5	240,000	50,000			הבטחה מתוך 120,000 מתוקצב - 70,000 ש"ח
2	גני-תקוה			ביצוע מדרכות ברח' בארי	335,000	170,000			הבטחה - 50%
3	גן-יבנה			השתתפות בפיתוח מסביב למגרש כדורגל	150,000	70,000			זמין
4	הרצליה - שביב			ביצוע תשתית בכניסה לשכונה	300,000	80,000			הבטחה מתוך 150,000 מתוקצב 70,000 ש"ח
5	באר-יעקב			ביצוע מדרכה ברח' הגפן	126,000	60,000			הבטחה 50%
6	מזכרת בתיה			השתתפות בסלילת כביש לאולם ספורט	400,000	130,000			הבטחה
7	אשדוד ו'			השתתפות בביצוע תאורת רחובות ברובע ו'		150,000			
8	הרצליה - מעונות שרה			פיתוח כללי בשכונה	300,000	100,000			מעונות שרה מתוקצב שלב א' + ב' המשך עבודות
9	גבעת שמואל			פיתוח כללי	80,000	40,000			שכ' גיורא
10	לוד-נוה ירק			ביצוע מדרכות		250,000			שכ' נוה ירק
11	פתח-תקוה			פיתוח כללי בשכונת אחדות		100,000			קיים תכנון שלב א' מתוקצב. העיריה ממשיכה בעבודה.
					סה"כ	1,300,000			

הצעה: לשכת מנהל המחוז  
מר י. רוטה - כאן  
הפ-פס-דצ

תאריך: 18.11.90

אל: מנהל אגף פרוגרמות  
מאת: מחוז המרכז

**הנדון: הפעלת מוסדות ציבור לחודש דצמבר 1990**

מס' סד'	ה' ש' 1	בפרוגרמה		מאור העבודה	סכום מתוקצב בפרוגרמה	סכום מבוקש באלפי ש"ח	חריגה ב- %	תאריך פתיחת מכרז	הערות
		מס' סד'	מס' במפה						
1	פתח-תקוה			השתתפות בשיקום מרכז קהילתי ממלון	80,000	80,000	-	-	
2	אריאל			בי"ס 9 כיתות	2,226,160		-	-	
3	גינות שומרון			2 כיתות גן-ילדים	670,000	670,000			
4	צופים			2 כיתות גן-ילדים	670,000	670,000			
5	נתניה רובע 12 ג.האירוסים			מעון תינוקות	600,000	600,000			
6	נתניה רובע 12 ג.האירוסים			בית כנסת	350,000	350,000			
7	ראש העין גבעת הסלעים			מעון תינוקות	600,000	600,000			
8	ראש העין גבעת הסלעים			בית כנסת	350,000	350,000			
9	נתניה-רובע 12 ג.האירוסים			כיתת גן-ילדים	330,000	330,000			
10	ראש העין			12 כיתות בי"ס יסודי	3,744,000				
11	אשדוד ו'			קירוי בריכת השחייה	300,000				
					סה"כ	9,940,160 ש"ח			

הצמק: לשכת מנהל המחוז  
מר' רוטה - כאן  
המ-מז-דצ

משרד הבינוי והשיכון  
מחוז המרכז - לשכת מנהל המחוז

תאריך: 13.11.90

דוח הפעלת בניה ותשתיות  
פרוג' שוטפת + קליטת עליה  
מתאריך 7.11.90

משתתפים: מאירי, אלונים, גלדמן, מוסקוביץ, דוידוביץ, רוטה, מגורי-כהן  
בצלאל, זיוון.

א. דוחים:

1. הוחלט בדרג מנכ"ל משהב"ש שכל מחוז יכין דוח ממוחשב על פרוג' הבניה השוטפת, כמו כן נקבע צוות שיעבור בין המחוזות, ירכז דוחים ויעקב אחר התקדמות התכנון.
2. נקבע שיהיה קצין דוח למחוז שירכז את כל הדוחות ויעבירם להנהלת המשרד ויעסוק במעקב שוטף. אחריות להפעלתו היא של מר מוסקוביץ.

ב. קרקע

1. מסתמנת מדיניות לתת 50% הנחה על עלות הקרקע במחוז המרכז.  
עדיין לא קיימות הוראות מדויקות לגבי קבלנים שכבר שילמו עבור הקרקע מחיר מלא.

ג. מכרזים

1. שיטת הקצאות הקרקע תשתנה לשיטת מכרזים סגורים. משהב"ש ימליץ על מס' מצומצם של קבלנים ומתוכם ייבחר קבלן אחד.
2. בנושא הקרקע לבניה עבור עמותות עדיין לא התקבל נוהל מהנהלת המשרד.

ד. אתרי חרום

1. האתרים יכללו: א. בתים יבילים, מיובאים בגודל 60 מ"ר, (3 חדרים) עם אפשרות להגדלה בעתיד.
2. בניה קוננונציונלית מהירה שתסתיים תוך 5-7 חודשים. בבניה זו תהיה 100% התייחבות רכישה.
3. אתרי חרום מתוכננים בישובים: כפר - יונה, קדימה, ק. עקרון, בני עייש, גן - יבנה ועוד.
4. חברת ערים תהיה אחראית לקידום התכנון וביצוע עבודות הפתוח.
5. הוחלט שלפני הקמת האתר יש לקבל הסכמה של ראש הרשות המקומית. מר מגורי-כהן יבדוק הסכמת ראש מועצת בני עייש.

..2

## ה. הנחיות

1. יש לנהל מעקב, כל 10 ימים על כל פרוייקט, לאחר הקצאת הקרקע לקבלנים. באחריות מח' פרוג' וחטיבה טכנית.
2. באחריות מר גלדמן לזמן ישיבות תאום חד שבועיות בין שתי המחלקות בחטיבה הטכנית ועם מח' פרוגרמות, לתאום העבודה.
3. כל ראש צוות לתכנון יכין לעצמו תוכנית עבודה עם לוח זמנים לכל פרוייקט שבאחריותו - הפיקוח יהיה באחריות מר מגורי - כהן.
4. בכול פעם שתוכנית מגיעה לפרסום להפקדה יש ליידע את כל הגורמים הקשורים בכך במחוז ובו זמנית לפעל כדלהלן:
  - א. מח' פרוג' - הוצאת הקצאת קרקע או הכנת חומר למכרז.
  - ב. פיתוח - תחילת תכנון מפורט של עבודות תשתית.
5. באחריות מח' פרוגרמות להפיץ לכל הגורמים הנוגעים בדבר רשימת הקבלנים שקיבלו קרקע לבניה, עם פירוט מיקום ומס' יח"ד.
6. באחריות מר גלדמן בכול פרוייקט מעל 2-3 קבלנים לכנס אותם, למסור להם פרצלציות, להסביר את תנאי חוזה המסגרת. מח' תכנון תכין לקבלנים תדריך תכנון פרוגרמתי.
7. באחריות מח' תכנון ליידע את מר זיוון במצב התקדמות התכנון, לזרוז תחילת הבניה. מר לוי זיוון ירכז את כל המידע: א. דוח ממח' פרוגרמות בדבר הקצאת הקרקע, בעיות המינהל וכד'.
  - ב. דוח ממח' תכנון על מצב הגשת התוכניות, ע"י הקבלנים.
8. באחריות מר גלדמן לתאם עם המהנדסים המקצועיים בפיתוח את סיום התוכניות המקצועיות לפני הגשת היתרי בניה.
9. באחריות מר זיוון לתאם בין ראשי הצוותים לתכנון וראשי הצוותים לביצוע את גמר אישור התוכניות לבניה.
10. גב' בצלאל תרכז לכל קבלן שקיבל הקצאת קרקע את תאריך תחילת הסכם המסגרת שלו, כך יתאפשר המעקב על זמן עליית הקבלן לשטח. קבלן שלא יעמוד בלוח הזמנים שנקבע יקבל הודעה שהמלצת הקרקע תבוטל לו.

## 11. מנהלי פרוייקטים

- א. מומטלת על מנהל הפרוייקט החובה לעדכן את המחוז באופן שוטף על מצב התכנון ומצב הפעלת הבניה.
  - ב. על מנהל הפרוייקט להביא תוכנית לאשור וחתימה סופית אצל מר מגורי - כהן ועליו לדווח על הפעלת הבניה למר זיוון.
  12. מר דוידוביץ יכין הצעה לחלוקת תפקידים ושיפורים במח' פיתוח בתאום עם מר גלדמן ויביא את ההצעה בפני מנהל המחוז.
  13. מר מוסקוביץ אחראי לחימוש מפקחי הבניה (בעיקר באזורים מסוכנים).
  14. מדידות - מר אלונים יכלול בדווח השבועי למנהל המחוז עדכון בנושא מדידות.
  15. מר לוי זיוון יכין טבלה לדווח פרוג' שוטפת שתהייה מסמך בסיסי לדווח הקבוע למנכ"ל משהב"ש. יש למסור את הטופס לקצין הדווח שיתמנה במחוז.
- סכום: מעקב לביצוע הנחיות אלה ידווח למנהל המחוז יקויים לפחות אחת לחודש.

רשמה

זכאי מזל

ת.ת. 25.11.90

מ.ד. נאור בנין והשקעות בע"מ

חברה משכנת בלתי מוגבלת של משרד השיכון

משרד: בן גוריון 19 בני-ברק 52573  
טלפון: 03-5703516, 03-5792011 Fax

תאריך: 25.10.90

5358

מס' מסמך	לשכת מנהל המנהל
תאריך	01-11-1990
מס' חשבון	
מס' חשבון	
מס' חשבון	

לכבוד

שר הבינוי והשיכון

ח"כ שרון

הנדון:

בניה במסגרת הפרוגרמה.

ביולי 1990 לפני 4 חודשים 111 קבלתי לבנות במסגרת הפרוגרמה  
33 יחידות דיור ברמלה תיק מנהל 235980.

במשך 4 חודשים התרוצצנו בין המנהל לבין עיריית רמלה, עד אשר  
עיריית רמלה חתמה על ויתור הזכויות.

חשבנו שבכך הסתיימו התלאות.

אך לצערנו הם רק התחילו.

אברהם מרגלית מהמנהל הודיע לנו ב- 25.10.90 כי יש פלישה של בחים  
לשטח שלנו.

ברור לנו כי יש טעויות, אך מדוע לא יכלו לבדוק זאת במשך 4 חודשים.

ובכך ע"י ספול במקביל היו נחטכים 4 חודשים נוספים שבוודאי יקח

מהיום עד שיטפלו בבעיה שהתעוררה.

המקרה שלי הינו רק דוגמא לכך שאם הקרקעות יהיו זמינות לבנייה

יחסך זמן רב, ולא רק גושן הבנייה מעכב את בניית הדירות.

בכבוד רב

נאור בנין והשקעות בע"מ

בט"ל.ד. נאור בנין והשקעות בע"מ.

העתיקים: מנהל המנהל מר דהקרון.

מנכ"ל משרד השיכון מר אורן.

אגף דיור ונכסים הגברה שהם צימרמן.

בוא א

ת"פ סליל מנהל

עיריית רמלה

אגף הפרוגרמות

תאריך : 22 אוקטובר 1990  
 ג" בחשון החשנ"א  
 מס' 2071/

5459

מס' המס	
30-10-1990	
לסיפול	כ
תיק	מקב"ע

אל: המנהל הכללי

הנדון: תכנית הפעלה לחודש אוקטובר

להלן תכנית החודשית להפעלה מסעיפי: פיתוח, פיתוח עולים, שכונות ותיקות ארנונה, מוסדות חינוך, מוסדות ציבור.

9,101,000	-	1. סעיף פיתוח + שכונות ותיקות
163,805,000	-	2. סעיף פיתוח עולים
2,895,000	-	3. סעיף מוסדות ציבור וחינוך
282,000	-	4. סעיף השלמות חינוך
<u>176,083,000</u>		

אברהם רכ"ה  
 יהודה פתאל  
 מנהל אגף הפרוגרמות



*Q*

## מחוז הגליל

<u>סכום</u>	<u>הזמנה</u>	<u>מהות העבודה</u>	<u>ישוב</u>	<u>מס' סעיף תקציבי</u>	<u>עולים</u>
300,000		- שכ' הפרסה - שטח ויניק פיתוח	כרמיאל	90.45.401.68	
120,000		- שכ' שגיא - המשך פריצת כבישים	כרמיאל	90.45.401.68	
250,000		- כתף - פיתוח ציבורי דורי שו"פ	כרמיאל	90.45.401.68	
20,000		- הסדרת כניסה מערבית	כרמיאל	70,45,23,400	
250,000		- שכ' אירוסים פריצת כביש 16	כרמיאל	90.45.401.68	
79,000	73058	- פיתוח שצ"פ שלב ב' ל- 36 יח"ד ויניק	כרמיאל	90.45.401.68	
83,241	72470	- שכ' הפרסה-פריצת כבישים לעמותת בני כרמיאל	כרמיאל	90.45.401.68	
270,000		- פארק מכוש	כרמיאל	90.45.401.68	
520,000		- פיתוח שטח ציבורי - 32 יח"ד	כרמיאל		
25,000	72243	- בנה ביתך פריצת כבישים	מגדל העמק	90.45.401.68	
259,000		- כביש מס' 17-16-14-10 עב' עפר - שלב א'	מגדל העמק - נוף העמק		
64,801		- הגדלה - בנה ביתך 77 מגרשים	מגדל העמק		
750	72174	- תשתית רשת חשמל שכ' מזרחית	בית שאן	90.45.401.68	
50,000	73200	- שכ' ד' - המשך עב' בשבילי בטון	בית שאן		
165,000		- פיתוח ציבורי 24 יח"ד	חצור	90.45.401.68	
30,000	72418	- אירוסים - כביש מס' 11	כרמיאל	90.45.401.68	
50,000	73043	- רח' ששת הימים השלמת קיר תומך	ק. שמונה	70.45.23.306	
475,600		- נוף חרמון - פיתוח ציבורי	ק. שמונה		
300,000	73197	- ריבוד כבישים	ק. שמונה		
1,500,000		- עבודות תשתית חב' שכטר	עפולה	90.45.401.68	
400,000		- עב' תשתיות ראשוניות	עפולה עילית		
4,667		- החזר הוצאות פיתוח - 4 יח"ד	עפולה העיר		



82,267		עפולה העיר - החזר הוצאות פיתוח - 36 יח"ד		
350,000		עפולה - הגדלת קו מים - מקורות		
18,000	72143	קרית שמונה - רח' הגליל - הסדרה		70.45.23.307
230,000	73044	נ. עילית - ריבוד כבישים		70.45.23.406
2,595,000	73295	נ. עילית - חירום - תשתיות קו מים -		
20,000		נ. עילית חרום- תשלום עבור חיבור למקורות		
150,000		כרמיאל - ריבוד כבישים		
301,000	73195	צפת - רמת רזים - תשלום עבור שאיבת ביו		
50,000	73196	צפת העיר העתיקה - פינוי הריסות ברובע היהודי		
42,163	72347	צפת - גן ציבורי שלב הגדלה		
50,000		מגדל העמק - השלמת מדרכות וקירות רחוב קדש		
50,000	73198	מגדל העמק - רחוב קדש - השלמת מדרכות וקירות		
50,000	73199	כרמיאל - פיתוח גן ציבורי ליד בית ספר הפרחים		70.45.23.306
200,000		חצור - כביש חרום בקריה החסידית		70.45.23.406
<u>9,175,000</u>				

### פיתוח רגיל

100,000	71200	מירון - עבודות פיתוח וכבישים		70.25.26.301
35,000		צפת - סמטת תפארת ישראל		70.25.26.301
<u>135,000</u>				

### מחוז חיפה

### פיתוח עולים

450,000		קרית ים - העתקת קו מים בארות ותחנת שאיבה		90.45.401.68
750,000		פרדס חנה - פריצת כבישים מים וביוב		90.45.401.68
300,000		עתלית - פריצת כבישים		90.45.401.68
550,000		טירת הכרמל - מתקני מים בריכת אגירה קו הזנה מכון שאיבה		

2,010,000		מירת הכרמל - כבישים מים וביוב	
12,000		מעלות - תאום רשתות חשמל	70.45.23.400
8,000,000		מעלות - כבישים תימוך קוי מים, קוי ביוב וניקוז	90.45.401.68
100,000		מעלות קורן ג' - פריצת כבישים עבור 65 יח"ד	
2,000,000		מעלות - מסלול שני כביש 10 + (פס הפרדה) אי תנועה	
150,000		מעלות קורן ג' - בניית קירות תומכים	
1,800,000		ק. אתא ג.טל - פריצת כבישים כולל תימוך	
550,000		ק. אתא ג.טל - קווי מים ראשיים	
750,000		ק. אתא ג.טל - קווי ביוב ראשיים	
500,000		ק. אתא ג.טל - מאסף ביוב ראשי	
80,000		ק. אתא ג.טל - כריתת עצים אתר חרום	
100,000		רכסים - כריתת עצים אתר חרום	
3,000		פרדס חנה - תאום רשתות חשמל	70.45.23.400
475,000		עתלית - פריצת כבישים תימוך קוי מים וביוב	90.45.401.68
1,075,000		יוקנעם - פריצת כבישים	90.45.401.68
170,000		קרית ים - תאורה רח' ספור	70.45.23.400
700,000		קרית ים - ניקוז רח' פלמח	70.45.23.400
200,000	73181	עכו צפון - מדרכות ומעברים	70.45.23.406
100,000	72349	קרית ים - אגרות מים וביוב	
400,000		קרית ים - גשר הקריות - קרית ים	
400,000		קרית ים צפון - אגרות מים למתקנים	
1,000,000		חיפה ק.שמואל - פריצת כבישים + ניקוז	
40,000		נשר - השלמת פיתוח ע"י טרנספורמטר	90.45.401.68
7,800,000		נשר - כבישים תימוך וניקוז	90.45.401.68
200,000	73201	נשר - השלמת שצ"פ רח' סיני	70.45.23.406
350,000		שלומי מערב - פיתוח קוי מים ביוב	90.45.401.68
220,000		שלומי - תאורה שלב א' צומת כביש חניתה	

120,000



- כריתת עצים אתר חרום

שלומי  
יער חניתה

600,000

- פריצת כבישים כולל תימוך  
חניתה אתר חרום

שלומי  
יער חניתה

250,000

- קווי מים ראשיים

שלומי  
יער חניתה

500,000

- קווי ביוז ראשיים

שלומי  
יער חניתה

300,000

73182

- שצ"פ

נהריה

70.45.23.406

150,000

- פריצת כביש גישה לשכ' גני אור ולתעשייה

אור עקיבא

90.45.401.68

33,035,000

סה"כ

**מחוז מרכז**

**פיתוח עולים**

8,800,000

- רובע י' - ישור שטח כללי  
פריצת דרכים ומצעים

אשדוד

90.45.401.68

530,000

- רובע ז' - כבישים פנימיים  
שלב א'

אשדוד

32,000

73059

- תכנון כללי ל 2300 יח"ד

אשדוד

70.45.23.400

1,000,000

- קו ניקוז ראשי בי.אי

אשדוד

4,000,000

- קו ניקוז ראשי אפ.אפ

אשדוד

6,700,000

- רובע י' - קו ניקוז ראשי LW

אשדוד

4,000,000

- רובע ז' - קו ניקוז ראשי FE

אשדוד

1,000,000

- רובע ז' - קו ניקוז ראשי BE

אשדוד

8,000,000

- רובע י"ב - יישור שטח כללי  
פריצת דרכים ומצעים

אשדוד

825,000

- קוי מים ביוז מאסף "16 ו"10

ראש העין

90.45.401.68

1,360,000

- המגרסה - פריצת דרכים ומצעים

ראש העין

2,000,000

- סלילת כביש לאורך ואדי רבה

ראש העין  
כביש ואדי רבה

550,000

- עמותת טל - השתתפות בעבודות  
כבישים

ראש העין

8

ממא

360,000		- כפר הנגוד - פריצת דרכים ניקוז מים ביוב מצעים	יבנה	
2,000		- חפירות ארכיאולוגיות	יבנה שד' העצמאות	
980,000		- השלמת כבישים ומדרכות עבודות תאורה שלב א'	נתניה	90.45.401.68
2,350,000		- חולות ג' ישור שטח כללי 554	ראשל"צ	90.45.401.68
528,000		- קוי מים וביוב	לוד מזרח	
506,000		- השלמת כבישים אספלט מדרכות כולל תאורה	לוד הרכבת	90.15401.01
13,000	72416	- מזרח הגדלה דו	לוד	90.45.401.01
120,000		- פריצת דרכים ומצעים	קדימה	
240,000		- ציפוי אספלט 3 ס"מ ברח' שכ' בן גוריון א.ס.לוי והסתדרות	רמלה	

42,168,000 סה"כ

**פיתוח רגיל**

225,000	73066	- כביש מאחורי בתים שו"פ ואברהמי - מים ותאורה	אלפי מנשה	90.45.401.01
275,000		- תאורה עד ראש השטח	צופים	90.45.401.01
250,000		- גדר ותאורת בטחון	אורנית	70.45.23.307
284,000		- רובע ב' סלילת כבישים 9,14, 16 כולל תאורה	אריאל	90.45.401.01
250,000		- כפרי - עבודות פיתוח	אלפי מנשה	
21,023	72156	- עבודות חפירה נתן סלע	אריאל	90.45.401.01
80,000		- גדר בטחון בגבול הצפוני	אריאל	70.45.23.307
51,300	72315	- קירות - שלמי עד	אריאל	90.45.401.01
860,000		- פריצת דרכים ל-832 יח"ד כבישים 11,30,31,32,34,35	אריאל רובע ב'	
160,000		- תאורת ביטחון בגבול הצפוני	אריאל	
100,000		- קו ביוב זמני מאשל השומרון למאסף 600 מ'	אריאל	

ממא

ממא

ממא

ממא

✶

250,000		- קו תאורה לאורך כביש מס' 6 עד קרית המדע	אריאל
1,600,000		- כביש גישה + כבישים פנימיים עבודות עפר ומצעים	קרני שומרון גבעה מזרחית
4,440,000	סה"כ		

פיתוח מטלים-שכונות ותיקות

40,000		- גן גולדה - הגדלה	רמלה	70.25.26.301
60,000		- רח' הגפן - מדרכות	באר יעקב	
100,000	סה"כ			

מחוז הנגב

פיתוח עולים

99,000		- הכנה לח"ח קוי תקשורת 24 יחד'	באר שבע	90.45.401.68
62,400	34129	- השלמת קוי מים ב"ש ט יא	באר שבע	
25,000		- שכ' ו' קו הספקת מים (והכנת קו טלפון וקיר תומך)	באר שבע	90.45.401.68
30,000	34112	- שכ' יא' - ביצוע גדר ביטחון	באר שבע	90.45.401.68
33,000	72316	- שכ' יא' - הגדלה גרשקוביץ	באר שבע	90.45.401.68
40,000		- שכ' ט' מדרכה באזור בי"ס נתיבים	באר שבע	90.45.401.68
700	34165	- שכ' ט' ביצוע רשת מאור רחובות	באר שבע	
1,500,000		- שכ' חצרים - עבודות חיסוף	באר שבע	90.45.401.68
600,000	34168	- מרכז אזרחי יא' - עבודות עפר עבור 300 יח"ד	באר שבע	
110,000		- שכ' ט' יא - השלמת קוי מים וחיבור לרשת	באר שבע	90.45.401.68
1,000,000	34/30	- מבנן 8 עבודות עפר	באר שבע	90.45.401.68
1,560,000	73251	- עבודות עפר ביוב מים ומצעים	נתיבות	90.45.401.68
300,000		- השלמת ריצוף המדרכות שדרות ירושלים (צד שני)	נתיבות שד' ירושלים	
100,000	34164	- קיר הפרדה בין שכונת חרום לבית קברות	שדרות	70.45.23.400

63,000	34138	- נוה אשכול - הסדרת צומת רח' סיני עם כביש ראשי	שדרות	70.45.23.400
200,000		- ביצוע כביש ליד המרכז	שדרות	70.45.23.400
325,000	34145	- זכויות מים ל-1170 יח"ד	שדרות	
300,000	34067	- כביש גן החמישה למרכז עירוני השתתפות 50%	שדרות שכ' מרכז	
298,000	73102	- שכ' הריף-ביצוע כביש מחבר למרכז הישוב	אופקים	90.45.401.68
150,000		- השתתף בביצוע כביש ליד שכונת בן גוריון	אופקים	
900,000	34120	- עבודות עפר	אופקים	90.45.401.68
500,000		- כביש כניסה	אופקים	
300,000	73204	- השתתפות 50% בפיתוח המרכז	אופקים	
70,000	73205	- השתתפות בפיתוח גן ציגל 50%	אופקים	
500,000		- סלילת כבישים ללא מדרכות	אילת	90.45.401.68
400,000		- צנרת מים	אילת	90.45.401.68
407,000		- הגנה בפני שטפונות	אילת	70.45.23.400
1,975,500	34097	- השתתפות 50% עבור הטלים לצנרת מים (חלק ב')	אילת מערב 6	
5,000,000	72368	- עבודות עפר	אילת שחמון	
132,000		- הכנה לח'ח קוי תקשורת ותאורה	באר שבע	90.45.401.68
25,000		- ביצוע הזזת רשת עילות	באר שבע	90.45.401.68
110,000		- השלמת קוי מים	באר-שבע	90.45.401.68
700,000	34092	- מבנן 5-6 עבודות עפר הגדלה	באר שבע	90.45.401.68
275,000		- ניקוז ועב' כבישים מצע שכבה אחת	באר שבע	90.45.401.68
22,000		- שכ' ט" - ריצוף צמתים	באר שבע	90.45.401.68
232,180	73113	- שכ' יא' חלק ב' קו מים מבנן 5 לשכונה אמריקאית	באר שבע	90.45.401.68
600,000	34130	- מבנן 8 עב' עפר הזמנה לקק"ל	באר שבע	90.45.40.68
185,000	34443	- זכויות מים ל-693 יח"ד	נתיבות	90.45.401.68
1,400	34118	- מרכזית מאיר רחובות	נתיבות	90.45.401.68

150,000		- כביש לאזור התעשייה	נתיבות	70.45.23.400
1,400	34170	- מרכזית תאורה בכניסה לישוב	ירוחם	
450,000	34200	- השתתפות 50% פיתוח, מים ביוב וסלילה בפארק	ירוחם פארק	
150,000	34038	- השתתפות משב"ש בביצוע סגירת ואדי	שדרות	
22,000		- שכ"י ו"י - שכבת מצע שבילים	באר שבע	90.45.401.68
38,000		- שכ"י ו"י - שכבת מצע בשבילים ציבוריים - 30 מגרשים	באר שבע	90.45.401.68
167,000	34180	- חפירות הצלה אתר קליטה מואצת ב"ש	באר שבע	
160,000		- כביש אישה למרכז ספורט - שכ"י ד' צפון	באר שבע	
1,629		- מרכזיה בשד' טוביהו שלב ג'	באר שבע ג'	90.45.401.68
600,000		- ביצוע מדרכה ותאורה, כביש ברח' יעקב דורי	באר שבע ו'	
9,000	34178	- השלמת גינזון בשטח ציבורי ליד חנויות	באר שבע ו'	
700,000	34181	- עבודות עפר מבנון 9	באר שבע י"א	
66,000		- רח' הקנאים אי תנועה 750 יח"ד	ערד	90.45.401.68
176,000		- מים וביוב 257 יח"ד	ערד	90.45.401.68
450,000		- כביש מחבר נעורים - יעלים	ערד נעורים	
100,000		- עבודות עפר, מצעים, ביוב ובנה ביתך	ערד נעורים	
175,000	73207	- שכבה שניה אספלט, השתתפות 33%	ערד לבאות	
215,000	73208	- הסדרת הכניסה לעיר וגינזון הסביבה - השתתפות 33%	ערד כניסה לעיר	
44,000	34112	- שכ"י שפירא-השלמת ביצוע אי תנועה כולל גינזון ליד מסלול שני	אופקים	90.45.401.68
145,000	34444	- זכויות מים ל-457 יח"ד	אופקים	
92,000	34141	- מעבר ציבורי בין מגרש 75-76	דימונה	
750,000		- השתתף מרכז מסחרי	דימונה	70.45.23.400

57,000	34146	זכויות מים ל-213 יח"ד בדימונה	דימונה	90.45.401.68
154,000		שבעת המינים-3 מגרשים ציבוריים רח' רמון+מעבר בין רמון וגפן עם תאורה	דימונה	90.45.401.68
600,000		כביש מחבר בין השכונות, תאורה ותעול 112 יח"ד בנה ביתך	דימונה	90.45.401.68
50,000	73039	שכונת הראשונים פיתוח ש"צ	ערד	70.45.23.400
130,000	34148	זכויות מים ל-412 יח"ד	ערד	90.45.401.00
3,000	34169	מישור הגפן - 3 מרכזיות באתר חרום	אופקים	90.45.401.68
27,000	34139	תאורה רח' עין שחן	מצפה רמון	70.45.23.406
<u>24,657,000</u>	סה"כ			

### פיתוח רגיל

27,000		הסדרת ניקוז בשטח צמוד לגן ילדים	אופקים	90.45.401.01
10,000	34128	נוה דוד - חיבור מים לפסל	דימונה	70.45.23.307
<u>37,000</u>				

### מחוז ירושלים

### פיתוח עולים

265,000	73068	שטח הביצה-פריצת כביש	ק. גת	90.45.401.68
5,000		רח' האודם השלמת מדרכות	גילה	90.45.401.68
650,000	72432	קירות תומכים	פסגת זאב	90.45.401.68
1,241,000		מזרח-פריצת כבישים 131,132,133	פסגת זאב	90.45.401.68
150,000		מתחם 42 מרכז תמיכת כביש 24	פסגת זאב	90.45.401.68
10,000	3349	הטיית קו מים במתחם 34	פסגת זאב	90.45.401.68
108,000		מערב-שלד וגמר במעבר ציבורי	פסגת זאב	90.45.401.68
126,000		שלד וגמר במעבר בין בתים 10-84	פסגת זאב	90.45.401.68
27,200		טקס הנחת אבן פינה	פסגת זאב	70.45.23.400
235,000		מערב-כביש מס' 21 קיר תומך גובל עם אזורים ומ.מ.י.	פסגת זאב	90.45.401.68



631,000		- החזרי פיתוח לחברות משכנות	פסגת זאב	90.45.401.68
24,000	4034	- העתקת קו מתח גבוה	פסגת זאב	90.45.401.68
4,500,000	72428	- השלמת כבישים ומערכות 3601	פסגת זאב	
4,500,000		- השלמת כבישים ומערכות 3601	פסגת זאב	
2,500,000		- פריצת כבישים (3603)	פסגת זאב	
150,000		- חפירות ארכיאולוגיות פ.ז. מזרח 3603	פסגת זאב	
1,700,000		- חפירות ארכיאולוגיות פ.ז. מזרח 3603	פסגת זאב	
500,000		- הסדרת צומת 12-13	פסגת זאב	
54,000		- החזרי פיתוח כללי לרמט - מבנן 51-61	פסגת זאב	
100,000		- כביש משולב	פסגת זאב	
133,120		- קירות תומכים, כביש וריצוף גן ילדים	פסגת זאב	
86,000	72195	- השלמת פיתוח שטאנג	בית שמש	90.45.401.68
330,000		- ביצוע כבישי חניה 7+4 כולל מיום וביוב	בית שמש	90.45.401.68
9,000	72263	- התאמת כמיות שומרוני	בית שמש	90.45.401.68
150,000	04643	- חפירות ארכיאולוגיות	בית שמש	
34,600	72387	- כביש 8 התאמת כמיות	גילה	90.45.401.68
1,250,000		- פריצת כבישים קירות ניקוז תשתית אספלים ביוב ומים	בית שמש	90.45.401.68
75,000		- אתר 04 החזר פיתוח לחב' טרגד מדרכות וביוב	רמות אלון	90.45.401.68
140,000		- כביש מס' 3-העתקת קו ניקוז ראשי	נוה יעקב	90.45.401.68
763,000		- כביש מס' 1-פריצת כביש עבי עפר	נוה יעקב	90.45.401.68
64,000		- כביש מס' 4-עבודות עפר	נוה יעקב	90.45.401.68
1,200,000		- פריצת כבישים + קירות תומכים	נוה יעקב	90.45.401.68
775,000		נוה יעקב מזרח- מערכות ניקוז ותשתית אספלט כביש 3 - 1		
100,000	04642	נוה יעקב מזרח- פיצוי לקק"ל בגין עקידת עצים		
34,000	04601	- העתקת רשת מתח גבוה	אשקלון	70.45.23.400

64,500		- רח' בובליק שכבת אספלם	רמות אלון	90.45.401.68
197,000		- גן ארכיאולוגי קוקיה	רמות אלון	70.45.23.307
431,000	73250	- השלמת מעקות אתר	רמות אלון	90.45.401.01
303,579		- שביל ציבורי לבתים 527-533, 528-535	תלפיות מזרח	90.45.405.68
495,000		- חיזוק מדרון מסוכן לאורך רחוב הרואה	רמות אלון	90.45.405.68
125,500		- פיתוח איי תנועה	גילה	90.45.405.68
160,000		- השלמת שטח ציבורי	גילה	90.45.405.68
500,000		- מסלול שני לגבעת שרת + צומת	בית שמש	90.45.405.68
771,090		- עבודות עפר, מצע, ניקוז ותשתית אספלית	קרית מלאכי	90.45.405.68
522,426		- קווי מים וביוב	קרית מלאכי	90.45.405.68
501,950		- קו ניקוז בבריכת שחיה - רח' בר יהודה	קרית מלאכי	90.45.405.68
40,000		- גמר עבודות פיתוח	קרית מלאכי	90.45.405.68
63,000	72438	- פריצת כבישים קווי ניקוז וביוב - כנפו	קרית מלאכי	90.45.405.68
6,460,000		- עבודות פיתוח, כבישים, קוי מים	קרית גת מערב	90.45.405.68
30,115		- התאמת תאורת ארקדות לדרישת העיריה	פסגת זאב	90.45.405.68
110,190		- גמר מעבר ציבורי בין בתים 402-401	פסגת זאב	90.45.405.68
275,476		- גמר מעבר ציבורי בין בתים 402-403	פסגת זאב	90.45.405.68
140,815	73255	- החזרי פיתוח כללי לבית 404	פסגת זאב	90.45.405.68
420,000		- השלמת כבישים ומערכות 3601	פסגת זאב	90.45.405.68
250,000		- חפירות ארכיאולוגיות פ.ז. מזרח 3603	פסגת זאב	90.45.405.68
1,000,000		- בנית 9 מבני שנאים	פסגת זאב	90.45.405.68
119,600	04608	- חפירות הצלת השרידים הארכיאולוגיים	גבעת משואה	90.45.405.68
180,000		- גינה מרכזית שלב א'	רמות אלון	70.45.23.307

65,000			פסגת זאב - גמר מעברים ציבוריים	70.45.23.307
1,000,000			אשקלון עתיקה - השלמת ניקוז	
8,440,000			אשקלון צפון - עבודות עפר באתר חירום בצפון אשקלון	
1,693,000			אשקלון צפון - מובל ניקוז אשקלון חירום	
1,715,000			אשקלון צפון - פריצת כבישים ותשתית חלקית, עפר ניקוז	
1,060,000			אפרת - פריצת כבישים 26,22 - חפירה ומילוי	
60,000			אפרת - הידרופור להגברת לחץ מים גבעת התאנה	
52,000	35885		פסגת זאב - מעבר ציבורי בין מגרשים 42-46	90.45.401.06
18,000	73063		רמות - 04 פיצוי פיתוח עצי"פ	90.45.401.06
31,000	72232		פסגת-זאב - מדרכות מתח מים 37-40 (שומרוני)	90.45.401.06
601,900			תלפיות מזרח - עבודות עפר, פיתוח, תאורה	70.45.23.406
18,386			רמות אלון - פיתוח חצר יקר רסקו הגדלה	70.45.23.307
272,300			אשקלון עתיקה - מובל חממה בקטע נאות אשקלון	70.45.23.406
			פסגת זאב - קיר ניקיון (מרכז)	70.45.23.406

54,770,000 סה"כ

פיתוח רגיל

35,000	72411		הר אדר - תאורת בטחון	70.45.23.307
14,000			מעלה אדומים - ג-8 - עיר דוד השלמות קוי מים וביוב	90.45.401.01
180,000			אפרת - החזרי עבודות פיתוח לחברה לפיתוח הרי יהודה כביש 12	90.45.401.01
110,000			ביתר - אתר 1-מצע בדרך עוקפת-דרך פטרולים	70.45.23.307
100,000			ביתר - גדר בטחון	70.45.23.307
315,925			קרית ארבע - מצעים, תשתית אספלט, מים וביוב	70.45.23.307
40,000	40641		קרית ארבע - השלמת עבודות תאורה וגדר בטחון	
18,386			רמות אלון - פיתוח חצר יקר רסקו	70.45.23.307
80,000	04635		מעלה אדומים - תאורת צומת א-טור	70.45.23.307

77,000	35889	מעלה אדומים - מדרכות כביש יא' - חיבור בנה ביתך		
174,000	04624	גבעת זאב - תאורת שלושה צמתים		70.45.23.307
64,000	04625	גבעת זאב - תאורת בטחון לאורך קו ביוב		70.45.23.307
15,620	02820	מעלה אפרים - אגני חימצון		70.45.23.307
9,840	03329	מעלה אפרים - איטום אגני החימצון		70.45.23.307
250,000		מעלה אפרים - כבישים פנימיים		
200,000	04637	מעלה אפרים - הרחבת כבישים		
15,000	04618	הר אדר - הארכת מוצא 3 מעבר לאדמות המעובדות		70.45.23.307
40,000	04627	אריאל - מכון טיהור - שיפור פעולת המכון		70.45.23.307
64,300		אריאל - ביצוע חנייה דרומית		70.45.23.307
83,530	04626	אריאל - שביל גישה לגן ילדים		70.45.23.307
24,900	72156	אריאל - עבודות עפר לחניה ליד המרכז המסחרי		70.45.23.307
10,750	72316	אריאל - חניה צפונית באריאל		70.45.23.307
5,580	35892	אריאל - עבודות צנרת בן יקר גת 16+18 יח"ד		70.45.23.307
78,000	72206	אריאל - עבודות עפר סלילה ותאורה כביש 40		70.45.23.307
91,260	35891	אריאל - החזר הוצאות פיתוח 68 יח"ד בן-יקר		70.45.23.307
16,723	04604	אריאל - השלמת כביש למלון אשל השומרון		70.45.23.307
31,286	04609	ביתר עילית - מערכות אזעקה מכון טהור ובריכת אגירה		70.45.23.307
150,000		אדם - רשת מים לכבישים		70.45.23.307
50,000		אדם - פריצה ומסלעות		70.45.23.307
20,000	04634	אפרת - השלמת גידור מסביב לישוב		70.45.23.307
273,000		אפרת - פריצה, קירות, ניקוז, תשתית אספלמית		70.45.23.307
21,000		אפרת - רשת מים		70.45.23.307
66,000		אפרת - רשת ביוב		70.45.23.307

150,000	04607	- גינה ציבורית צפון הגפן (כביש 12)	אפרת	70.45.23.307
65,000	04636	- השלמת תאורת בטחון	אפרת	70.45.23.307
50,000	04632	- גידור מדמות מדינה	אפרת	70.45.23.307
<u>4,426,000</u>	סה"כ			

הידום הפעלת מוסדות חינוך וציבור - אוקטובר 1990

מסעיף מוסדות חינוך (7055-10-30)

ש"ח 1,700,000	נשר - 6 כיתות בית ספר (חוזה קבלני)
ש"ח 130,000	לוד - השתתפות ב-6 כיתות בי"ס חב"ד (מענק לעירייה)
ש"ח 25,000	נצרת עילית - החלפת גג פטיו בבי"ס (מענק לעירייה)
ש"ח 40,000	תלפיות מזרח - תיקון ליקויים בשלב א' בי"ס סליסברג
ש"ח 70,000	גבעת זאב - השתתפות בהשלמת גן ילדים

סה"כ 1,895,000 ש"ח

מסעיף השלמות חינוך (7055-10-32-9)

ש"ח 11,000	מגדל העמק - הגדלת חוזה קבלני גן ילדים בנוף העמק
ש"ח 22,000	גילה - הגדלת חוזה קבלני חטיבה עליונה
ש"ח 17,000	רמות - הגדלת חוזה קבלני גן ילדים
ש"ח 114,000	רמות - הגדלת חוזה קבלני, בית ספר מקיף
ש"ח 28,000	פסגת זאב - הגדלת חוזה קבלני גן ילדים
ש"ח 43,000	תלפיות מזרח - הגלת חוזה קבלני בית ספר סליסברג
ש"ח 45,000	בית שמש - הגדלת חוזה קבלני בית ספר

סה"כ 282,000 ש"ח

מסעיף מוסדות שונים (7055-12325)

ש"ח 300,000	קרית אתא - מענק לעירייה, השתתפות באולם ספורט
ש"ח 300,000	טבריה - מענק לעיריית טבריה, השלמת אולם מתנ"ס ד'
ש"ח 400,000	כרמיאל - מענק לעירייה, השתתפות באולם הקהילתי במגדים

סה"כ 1,000,000 ש"ח

5482

כפר פתח תקווה

אבנ

אבנ

משרד השיכון - לשכת תכנון המגורים

מס' המסמך

11-11-1990

לשירות

תחום

מסמך מס' \_\_\_\_\_

פרוגרמת בנייה למגורים 1990  
 שיבות חברות  
 עדכון מסמך מ- 14.5.90

ישוב	אתר	קבוצות חלוקה	הוצע לחברות	חשובות שליליות	חשובות חיוביות	החלטה	הערות
אור-יהודה - 56	אסירי ציון	64	לשמן, תשל"ז אוריאל אלרם	תשל"ז	לשמן אלרם	אלרם	
אשדוד - רובע א'	רובע א'	46, 44, 64	נביא, עמרם אזולאי דרמן נתנאל, ש.א.ב. פרץ מהנדסים, בן אבן יהונתן אלה		נביא, ש.א.ב. עמרם אזולאי דרמן נתנאל יהונתן אלה בן-אבן	עמרם אזולאי יהונתן אלה בן-אבן	פרץ מהנדסים לא אומד
אשדוד	רובע י'	388 - 335 376 - 332 278, 258 329	משה"ב, אחים ישראל פרץ בונה הנגב אשדוד, ברנוביץ החברה הכלכלית י-ם בן-יקר, אזורים אפריקה-ישראל הקיבוץ הארצי, רמת אורי דורי, אליאב שו"פ, שיכון עובדים			אליאב הקיבוץ הארצי פרץ בונה הנגב אחים ישראל ברנוביץ	
בני-עייש - 54		16, 16  22	שחם אליעזר, סולומון אבן זיו, לשמן, נייר צבי, מינרב שו"פ, שרביב אליאב נביא	שו"פ שרביב נייר צבי, מינרב, אבן-זיו שחם אליעזר אליאב נביא	לשמן סולומון	לשמן סולומון	
גדרה - 29	הגבעה		נוה שוסטר		נוה שוסטר	נוה שוסטר	
הרצליה	נוה עמל	164, 64	א.דורי, ארא אופקים השקעות אשדוד, דנקנר, ש.א.פ. מבני תעשייה, שרביב חרושת ברזל, ט"ע י.מוסקוביץ הקיבוץ הארצי מליבו ישראל אפריקה ישראל			שכון עובדים א.ר.א.	
יבנה - 15	הערבה - צפון	15 פטיו	נייר צבי				

ישוב	אחר	קבוצות חלוקה	הוצע לחברות	חשובות שליליות	חשובות חיוביות	החלטה	הערות
יבנה - 30	הערבה/ צפון	30	אופקים, סולומון, פלוס אמיליו, ד.ש.מ. אליאב, לשמן.	אליאב, ד.ש.מ. אופקים, פלוס אמיליו נתנאל	סולומון	סולומון	
יבנה - 34	הערבה/ דרום	34	צרפתי, מינרב	צרפתי	מינרב	מינרב	
יבנה - 26	בן-צבי	26	תשלוז, לרמן סולומון נתנאל	תשלוז	לרמן - 26 סולומון - 26	לרמן	
יבנה	כפר הנגיד	115, 36	אורי דורי, שרביב אחים לוי, אופקים בן-יקר, שרביב דנקר			בן-יקר אחים לוי	
56 - 70	מ.ע.ר.	28, 28	בינוי ופיתוח הנגב לשמן, ליניב		בינוי ופיתוח- נגב, ליניב, לשמן	* דרעד לשמן	* מעוניין ב- 2 בתים
לוד - 16	בילו	12, 4	(2) ליניב, ניר צבי, עמותה (3) (1)	/	עמותה - 12	עמותה	
לוד - 96	מ.ע.ר. הוסטל	96	מנרב אינטרנשיונאל בן-יקר, מריו לזניק ש.ע., מרלי"ז	מרלי"ז, ש.ע.	בן-יקר, מריו לזניק מנרב אינטרנשיונל	מנרב אינטרנשיונל	
לוד - 260	מזרח	132, 72 56	מוסאל בינוי ופיתוח נגב שו"פ עמותת חרושת ברזל רוטשטיין, נחמיה		מוסאל בינוי ופיתוח נגב שו"פ רוטשטיין נחמיה	מוסאל רוטשטיין נחמיה	
נתניה - 24	דורה	24	תשלוז, אברהם יצחק ליניב, חזי ובניו הרפז	תשלוז, אברהם יצחק ליניב חזי ובניו	הרפז	הרפז	
נתניה - 174	דורה- הימנותא	48, 44, 64 18	יפרח משה, נ.שקד, גד ר.וילשינסקי, י.נועם אילן גת, ארבל יעקב, רויכמן, מקום בצמרת	אילן גת, גד ארבל יעקב, רויכמן, גד מקום בצמרת	יפרח משה, נ.שקד, י.נועם ר.וילשינסקי, נוה, יהונתן אלה אילן גת, גד	יפרח משה רואש וילשינסקי	
פתח-תקוה - 26	עמישב מזרח	8, 18	מ.ד. נאור ד.ש.מ., שחם אליעזר סולומון	סולומון (18) שחם אליעזר	ד.ש.מ. מ.ד. נאור	ד.ש.מ.	* בתנאי שיקבל אתר טוב נוסף ** בתנאי ר"ג

ישוב	אתר	קבוצות חלוקה	הוצע לחברות	תשובות שליליות	תשובות חיוביות	החלטה	הערות
פתח - תקוה	עמישב	63,40,88 40,48,219	אבן זיו, קירת מודול אינטרנשיונאל לשמן, דלתא, שו"פ אמר דוד, מריו לזניק סולומון, אופקים משה"ב, נאור	אבן זיו, קירת דוד, מודול אינטרנשיונל סולומון	שו"פ, אמר דוד מריו לזניק לשמן, דלתא אופקים, משה"ב נאור	דלתא אופקים משה"ב, נאור מריו לזניק	* מבקש את כל האתר לבנייה נסיונית 200 * לא לקח מקום שלי
קדימה - 140	דרום	37,37 31,35	אברהם יצחק, קירת תשלו"ז, ניר צבי מודול אינטרנשיונאל רוכמן, אבן זיו, לשמן, צרפתי, לוקי אלטר צבי, שו"פ, אליאב דלתא, הרפז, צמד, אוריאל, א.לוי	תשלו"ז, לשמן ניר צבי, קירת אברהם יצחק שו"פ, צרפתי, אבן זיו, לשמן ** לוקי אחים לוי אליאב, דלתא	צמד, אוריאל אלטר צבי	* בתנאי אתר נוסף. ** אם לא יקבל ראש העין יטקול טוב. *** בתנאי שיתחיל בנתניה/ דורה	
קרני שומרון	ד.שומרון	42,17,56	אמיליו, אבן זיו לרמן, לשמן, אמר דוד ניר צבי, שו"פ אלטר צבי, אוריאל אליאב, א.ר.צ. החברה המרכזית לפיתוח השומרון	לשמן, אוריאל, ניר צבי, לרמן, אמיליו, שו"פ אבן זיו, אמר דוד אלטר צבי החב' המרכזית - לפיתוח השומרון אליאב	א.ר.צ. החברה המרכזית לפיתוח השומרון א.ר.צ.		
ראש"צ - 1458	חולות ג'		שו"פ, אשר, בן-יקר, ש"ע, מליבו, שרבת, מרלז, א.דורי, זלינגר רוטשטיין, קחטן, רמט א.ר.א.		כמפורט בעמודה "הוצע לחברות"	שו"פ, אשר, בן-יקר ש"ע, מליבו, שרבת מרלז, א.דורי זלינגר, קחטן, רמט א.ר.א.	
רמלה - 34	יער/צפון	34	נייר צבי, לרמן רויכמן, מ.ד.נאור אברהם יצחק, צרפתי	רויכמן, אברהם יצחק, סלומון, לרמן	* מ.ד. נאור ** נייר צבי	* בתנאי ר"ג ** התח 50% - 60%	
רמלה - 14	יער אברהמי	14	שחם אליעזר מודול אינטרנשיונל נתנאל, אמר דוד, דרעד, ליניב קרישנר חזי ובניו	אמר דוד, שחם אליעזר ליניב קרישנר דרעד	*** מודול אינטרנשיונל נתנאל לרמן	בתנאי קבלת אתר טוב.	



ישוב	אתר	קבוצות חלוקה	הוצע לתברות	חשובות שליליות	חשובות חיוביות	החלטה	הערות
רמלה - 54	נוה-רם	30, 24	אבן זיו, שרביב מריו לזניק, קירת דלתא, נתנאל	קירת אבן זיו שרביב	מריו לזניק דלתא נתנאל	מריו לזניק נתנאל	
רמלה - 24	ג'זאריש	24	(סולומון) מודול אינטרנשיונל הרפז	סולומון הרפז	מודול אינטרנשיונל	מודול אינטרנשיונל	* בתנאי אתר טוב
רמלה - 12	ויצמן		נתנאל ליניב קרישנר חזי ובניו	ליניב קרישנר	נתנאל	נתנאל	
רמלה	צפון (בית-הסוהר)	480, 200	קבוץ ארצי, ברנוביץ		קבוץ ארצי ברנוביץ	קבוץ ארצי ברנוביץ	
רמת-גן-מבנקין			ש"ס, שו"פ, בן-יקר אשר, שרביב, א.דורי אפריקה ישראל				
רחובות	כ.גבירול מבנן 5					שכון ופתוח	
ראש העין	המגרסה	54, 39, 54 64, 46, 42	רויכמן, אבן זיו אמליו פלוס, ד.ו.ר. אליאב, נתנאל, אוריאל אלטר צבי, שרביב, אחים לוי, לוקי, מינרב שו"פ, דרעד, אברהם יצחק, ד.ש.מ. מודול אינטרנשיונל	פלוס אמליו אבן זיו, אליאב נתנאל, שרביב אחים לוי, שו"פ מינרב	ד.ו.ר. אלטר צבי אוריאל לוקי אברהם יצחק ד.ש.מ. מודול אינטרנשיונל	אלטר צבי אוריאל לוקי אברהם יצחק ד.ש.מ. מודול אינטרנשיונל	
תל-אביב-34	יפו ד'	34	אבן זיו, אמליו פלוס שו"פ, ליניב קרישנר	אבן זיו אמליו פלוס	שו"פ ליניב קרישנר	ליניב קרישנר	* מעדיף את יפו על

משרד הבינוי והשיכון  
אגף נכסים ודיור

דף: 3

פרוגרמת בניה 1989/90 (לפי מחוז ישוב)  
למחוז: מרכז

שם ישוב	שכונה	קרקע	יח"י לפרו יקט	חברה	סוגי מימון			גדלי דירות				
					התח יבות	חלקי	ללא מימון	2	3-3.5	4	5+	
אשדוד	רובע יא	פרטית	112	אשדר		112			28	84		
	רובע יא	פרטית	52	כחטן		50	2		12		40	
	רובע יא	פרטית	140	שכו"ע		140						
	רובע ד	פרטית	25	שו"פ		25		6	12	7		
סה"כ לישוב :			329		0	327	2	0	34	108	47	
ראש העין	החורשים	מ.מ.י	108	בן יקר								
מענק 3.500 הפעלה 6.90												
סה"כ לישוב :			108		0	0	0	0	0	0	0	
בת ים	א.פרנק	פרטית	96	שכו"ע		94	2		48	24	24	
	מוהליבר	פרטית	112	שכו"ע		112			28	60	24	
	בלפור	פרטית	66	שכו"ע		64	2		16	32	18	
סה"כ לישוב :			274		0	270	4	0	92	116	66	
נתניה	ותיקים	פרטית	102	מישור החוף		102		2	63	29	8	
	ק. נורדאן	פרטית	68	שכו"ע		68			16	32	20	
	ק. נורדאן	פרטית	42	שכו"ע		42		1	21	14	6	
	זלמן שניאור	פרטית	24	שכו"ע		24			13	11		
סה"כ לישוב :			236		0	236	0	3	113	86	34	
ראשון לציון	אברבנאל	פרטית	96	שכו"ע		96				80	16	
	בית מעון	פרטית	67	שכו"ע		67			16	48	3	
סה"כ לישוב :			163		0	163	0	0	16	128	19	
רחובות	טשרניחובס קי	פרטית	60	שכו"ע		60			14	40	6	
	טשרניחובס קי	פרטית	44	שכו"ע		44			10	10	24	

פרוגרמת בניה 1989/90 (לפי מחוז ישוב)  
למחוז: מרכז

הערות	גדלי דירות				סוגי מימון			חברה	יח"י לפרו יקט	קרקע	שכונה	שם ישוב
	5+	4	3-3.5	2	ללא מימון	התח יבות	חלקי					
	30	50	24	0	0	104	0		104			סה"כ לישוב :
הפעלה 6.90			13	1	14			שו"פ	14	פרטית		יהוד
הפעלה 6.90		36	36		36	36		חיים חזי	72	פרטית		
	0	36	49	1	50	36	0		86			סה"כ לישוב :
	196	524	328	4	56	1136	0		1300			סה"כ למחוז: מרכז

החזר הוצאות פיתוח	הערות	סה"כ התחלו	תאריך אישור מחירים	תאריך חתימת חוזה ספציפי	תאריך חתימת חוזה מסגרת	תאריך המלצה	תאריך חתימת זכרון דברים	סה"כ יחידו דיוור	חברה	שכונה	שם ישוב
0.00	הפעלה 6.90	112	15/03/90	27/02/90	31/03/90			112	אמדר	רובע יא	אמדר
0.00	הפעלה 6.90	52		11/03/90	31/03/90			52	כחטן	רובע יא	אמדר
0.00	הפעלה 6.90 מענק 0.000 2				31/03/90			140	שכו"ע	רובע יא	אמדר
0.00	הפעלה 6.90				31/03/90			25	שו"פ	רובע ד	אמדר
100.00	מענק 3.500 הפעלה .90 6				31/03/90	07/03/90		108	בן יקר	החורשים	ראש העין
0.00	הפעלה 6.90 מענק			06/05/90	31/03/90			96	שכו"ע	א.פרנק	בת ים
0.00	הפעלה 6.90 מענק	56		19/04/90	31/03/90			112	שכו"ע	מוהליבר	בת ים
0.00	הפעלה 6.90 מענק			06/05/90	31/03/90			66	שכו"ע	בלפור	בת ים
0.00	הפעלה 6.90 מענק	102		17/04/90	31/03/90			102	מישור החוף	ותיקים	נתניה
0.00	הפעלה 6.90 מענק			26/04/90	31/03/90			68	שכו"ע	ק. נורדאו	נתניה
0.00	הפעלה 6.90 מענק	42	16/05/90	24/04/90	31/03/90			42	שכו"ע	ק. נורדאו	נתניה
0.00	הפעלה 6.90 מענק	24	25/01/90	27/02/90	31/03/90			24	שכו"ע	זלמן שניאור	נתניה
0.00	הפעלה 6.90 מענק	96	15/11/90	25/02/90	31/03/90			96	שכו"ע	אברבנאל	ראשון לציון
0.00	הפעלה 6.90 מענק	67		11/03/90	31/03/90			67	שכו"ע	בית מעון	ראשון לציון
0.00	הפעלה 6.90 מענק	60		11/03/90	31/03/90			60	שכו"ע	טשרניחובסקי	רחובות

החזר הוצאות פיתוח	הערות	סה"כ התחלו	תאריך אישור מחירים	תאריך חתימת חוזה ספציפי	תאריך חתימת חוזה מסגרת	תאריך המלצה	תאריך חתימת זכרון דברים	סה"כ יחידו דיור	חברה	שכונה	שם ישוב
0.00	הפעלה 6.90 מענק				31/03/90			44	שכו"ע	טשרניחובסקי	רחובות
0.00	הפעלה 6.90	14			31/03/90			14	שו"פ		יהוד
0.00	הפעלה 6.90				31/03/90			72	חיים חזי		יהוד
		625						1300		סה"כ למחוז:	

פרוגרמת בניה 1990/91 (לפי מחוז ישוב)  
למחוז: מרכז

שם ישוב	שכונה	קרקע	יקט	חברה	סוגי מימון		גדלי דירות						
					החזקת יבנת	חלקי	ללא מימון	2	3-3.5	4	5+		
אשדוד	רובע ה	פרטית	200	גזית ושחם	80	200							
	רובע ד	פרטית	32	שו"פ	13	32							
	רובע ד	פרטית	25	שו"פ	10	25							
סה"כ לישוב :			257		103	200	57	0	0	0	0		
קדימה	דרום	מ.מ.	31	צמד	16	31							
	דרום	מ.מ.	31	הרפז	16	31							
	דרום	מ.מ.	37	ש.אוריאלי	19	37							
	דרום	מ.מ.	37	אלטר	19	37							
סה"כ לישוב :			136		70	136	0	0	0	0	0		
בני ע"ש ?		מ.מ.	54										
סה"כ לישוב :			54		0	0	0	0	0	0	0		
אור יהודה	אסירי צ'י	מ.מ.	56										
סה"כ לישוב :			56		0	0	0	0	0	0	0		
ראש העין	מגרסה	מ.מ.	46		18	46							
	מגרסה	מ.מ.	42		17	42							
	מגרסה	מ.מ.	54		22	54							
התחלה 1.10.90	מגרסה	מ.מ.	39	מפעלי לוקי	16	39							
התחלה 1.10.90	מגרסה	מ.מ.	53	ש.אוריאלי	21	53							
התחלה 1.10.90	מגרסה	מ.מ.	64	אלטר	26	64							
סה"כ לישוב :			298		120	298	0	298	0	0	0		
יבנה	בן צבי	מ.מ.	26	לרמן	10	26							

*תחלף*

פרוגרמת בניה 1990/91 (לפי מחוז ישוב)  
למחוז : מרכז

שם ישוב	שכונה	קרקע	יח"ל לפרויקט	חברה	סוגי מימון		גדלי דירות				הערות	
					התחייבות	ללא מימון	2	3-3.5	4	5+		
	הערבה	מ.מ.י	15									
	הערבה	מ.מ.י	36									קוטג'ים
	הערבה	מ.מ.י	34	מנרב	14	34						קוטג'ים טוריים, התחלה 15.9.90
סה"כ לישוב :			111		24	60	0	0	0	0		
תל אביב - יפו	סלמה 7	מ.מ.י	34	ליניב	14	34						התחלה 1.10.90
סה"כ לישוב :			34		14	34	0	0	0	0		
חולון	גסי כהן	מ.מ.י	24	פילוס								פמ"ו
סה"כ לישוב :			24		0	0	0	0	0	0		
לוד	מזרח	מ.מ.י	132	רוטשטיין								בניה לעמותה.
	בילו	מ.מ.י	12	עמותה								
	מע"ר	מ.מ.י	28									
	מע"ר	מ.מ.י	96									הוסמלים
	מע"ר	מ.מ.י	28	זרעד								
סה"כ לישוב :			296		0	0	0	0	0	0		
תניה	דורה	מ.מ.י	24	הרפז	12	24						התחלה 15.9.90
סה"כ לישוב :			24		12	24	0	0	0	0		
פתח תקוה	עמישב מער ב	מ.מ.י	40									
	עמישב מער ב	מ.מ.י	88									
	עמישב מער ב	מ.מ.י	63									
	עמישב מער ב	מ.מ.י	219	מריו לזניק		219						בניה לעמותה
	עמישב מזרח	מ.מ.י	26	ד.ט.מ.								

*אשראי*

*אשראי*

פרוגרמת בניה 1990/91 (לפי מחוז ישוב)  
למחוז: מרכז

שם ישוב	שכונה	קרקע	יח"י לפרויקט	חברה	סוגי מימון		גדלי דירות			
					התח' יבות	ללא חלקי מימון	2	3-3.5	4	5+
סה"כ לישוב :			436		0	219	0	0	0	0
ראשון לציון	חולות א	מ.מ.י	102	אורי דורי	41	102				
	חולות א	מ.מ.י	112	אשד	45	112				
	חולות א	מ.מ.י	112	בן יקר	45	112				
	חולות א	מ.מ.י	88	כחטן	35	88				
	חולות א	מ.מ.י	120	שו"פ	48	120				
	חולות א	מ.מ.י	102	שכונ"ע	41	102				
	חולות א	מ.מ.י	68	שרבט	27	68				
	חולות א	מ.מ.י	112	רמט	45	112				
	חולות א	מ.מ.י	88	זלינגר	35	88				
	חולות א	מ.מ.י	102	מליבו ישראל	41	102				
	חולות א	מ.מ.י	136	מימור החוף	54	136				
	חולות א	מ.מ.י	64	N.R.A	26	64				
	חולות א	מ.מ.י	72	רוטשטיין	29	72				
	נווה הדר	פרטית	150	שו"פ	60	150				
סה"כ לישוב :			1428		572	1428	0	0	0	0
רחובות	כפר גבירון	מ.מ.י	24	שו"פ	10	24				
סה"כ לישוב :			24		10	24	0	0	0	24
רמלה	גואריש	מ.מ.י	24							
	יער צפון	מ.מ.י	34							
	אבודמי	מ.מ.י	14	לרמן	7	14				
	נווה רם	מ.מ.י	28	מריו לזניק	14	28				

*Handwritten signature*



פרוגרמת בניה 1990/91 (לפי מחוז ישוב)  
למחוז: מרכז

שם ישוב	שכונה	קרקע	יח"י לפרו יקט	חברה	סוגי מימון		גדלי דירות			
					התח 'בית	ללא מימון	2	3-3.5	4	5+
התחלה 15.10.90	נווה רם	מ.מ.י'	28	א.נתנאל	14	28				
התחלה 15.10.90	ויצמן	מ.מ.י'	12	א.נתנאל	6	12				
סה"כ לישוב :			140		41	82	0	0	0	0
רמת גן	רמת השקמה	מ.מ.י'	12	כחמן						
	עזריאל	מ.מ.י'	15							
סה"כ לישוב :			27		0	0	0	0	0	0
סה"כ למחוז: מרכז			3345		966	2362	200	0	0	24

פר וג קו דמ	חוזר הוצאות פיתוח	הערות	סה"כ התחלו	תאריך אישור מחירים	תאריך חתימת חוזר ספציפי	תאריך חתימת חוזר מסגרת	תאריך המלצה	תאריך חתימת זכרון דברים	סה"כ יחידו דיור	חברה	שכונה	שם ישוב
לא	0.00	התחלה	30.6.90				ק.פ.	03/05/90	200	גזית ושחם	רובע ה	אשדוד
לא	0.00	התחלה	1.11.90				ק.פ.	31/05/90	32	שו"פ	רובע ד	אשדוד
לא	0.00	התחלה	1.11.90				ק.פ.	31/05/90	25	שו"פ	רובע ד	אשדוד
לא	100.00	התחלה	15.9.90					25/05/90	31	צמד	דרום	קדימה
לא	100.00	התחלה	15.9.90					18/05/90	31	הרפז	דרום	קדימה
לא	100.00	התחלה	15.9.90					18/05/90	37	ש.מאוריאל	דרום	ימה
לא	100.00	התחלה	15.9.90					18/05/90	37	אלטר	דרום	קדימה
לא	100.00								54			בני עי"ש
לא	100.00								56		אסירי צ'ון	אור יהודה
לא	100.00								46		מגרסה	ראש העין
לא	100.00								42		מגרסה	ראש העין
לא	100.00								54		מגרסה	ראש העין
לא	100.00	התחלה	1.10.90					25/05/90	39	מפעלי לוקי	מגרסה	ראש העין
לא	100.00	התחלה	1.10.90				06/06/90	18/05/90	53	ש.מאוריאל	מגרסה	ראש העין
לא	100.00	התחלה	1.10.90					18/05/90	64	אלטר	מגרסה	ראש העין

פר וג קו דמ	החזר הוצאות פיתוח	הערות	סה"כ התחלו	תאריך אישור מחירים	תאריך חתימת חוזה ספציפי	תאריך חתימת חוזה מסגרת	תאריך המלצה	תאריך חתימת זכרון דברים	סר"כ יחידו דיור	חברה	שכונה	שם ישוב
לא	100.00	התחלה 15.10.90						13/06/90	26	לרמן	בן צבי	יבנה
לא	100.00								15		הערבה	יבנה
לא	100.00	קומפ"ים							36		הערבה	יבנה
לא	100.00	קומפ"ים טוריים, התחלה 15.9.90						18/05/90	34	מנדב	הערבה	יבנה
לא	100.00	התחלה 1.10.90						27/05/90	34	ליו"ב	סלמה ד	תל אביב - יפו
לא	100.00	פמ"י					13/06/90		24	פילוס	גסי כהן	לון
לא	50.00	בנייה לעמותה.					11/06/90	09/05/90	132	רוטשטיין	מזרח	לוד
לא	50.00								12	עמותה	בילו	לוד
לא	50.00								28		מע"ר	לוד
לא	50.00	הוסטלים							96		מע"ר	לוד
לא	50.00								28	דורנד	מע"ר	לוד
לא	100.00	התחלה 15.9.90					28/05/90	18/05/90	24	הרפז	דורה	תניה
לא	100.00								40		עמישב מערב	פתח תקוה
לא	100.00								88		עמישב מערב	פתח תקוה
לא	100.00								63		עמישב מערב	פתח תקוה

פר וג	החזר הוצאות פיתוח	סה"כ התחלו	תאריך אישור מחירים	תאריך חתימת חוזת ספציפי	תאריך חתימת חוזת מסגרת	תאריך המלצה	תאריך זכרון דברים	סה"כ יחידו דיוור	חברה	שכונה	עם ישוב
לא	100.00		בניה לעמותה			27/05/90	27/05/90	219	מריו לזניק	עמישב מערב	פתח תקוה
לא	100.00							26	ד.ש.מ.	עמישב מזרח	פתח תקוה
לא	100.00	15.9.90	התחלה			31/05/90	10/05/90	102	אורי דורי	חולות א	ראשון לציון
לא	100.00	15.9.90	התחלה				10/05/90	112	אשרד	חולות א	ראשון לציון
לא	100.00	15.9.90	התחלה			31/05/90	10/05/90	112	בן יקר	חולות א	ראשון לציון
לא	100.00		מותנה בהפעלה באשרוד				02/05/90	88	כחטן	חולות א	ראשון לציון
לא	100.00	15.9.90	התחלה			10/06/90	10/05/90	120	שו"פ	חולות א	ראשון לציון
לא	100.00	15.9.90	התחלה			31/05/90	10/05/90	102	שכו"ע	חולות א	ראשון לציון
לא	100.00	15.9.90	מותנה בהפעלה בעפולה התחלה			31/05/90	10/05/90	68	שרבט	חולות א	ראשון לציון
לא	100.00	15.9.90	התחלה				10/05/90	112	רמט	חולות א	ראשון לציון
לא	100.00	15.9.90	התחלה				10/05/90	88	זלינגר	חולות א	ראשון לציון
לא	100.00	15.9.90	התחלה			31/05/90	10/05/90	102	מליבו ישראל	חולות א	ראשון לציון
לא	100.00	15.9.90	התחלה			31/05/90	10/05/90	136	מישור וחוף	חולות א	ראשון לציון
לא	100.00	15.9.90	התחלה			31/05/90	10/05/90	64	א.ר.א	חולות א	ראשון לציון
לא	100.00	15.9.90	מותנה בהפעלה בלוד הת חלה			31/05/90	10/05/90	72	רונשטיין	חולות א	ראשון לציון

פר ט	החזר אג	הוצאות קו	פיתוח דש	הערות	התחלו	סה"כ	תאריך אישור מחירים	תאריך חתימת חוזה ספציפי	תאריך חתימת חוזה מסגרת	תאריך המלצה	תאריך חתימת זכרון דברים	סה"כ יחידו דיוור	חברה	שכונה	עם ישוב
לא	0.00			התחלה 15.11.90						ק.פ.	14/05/90	150	שו"פ	נווה הדר	ראשון לציון
לא	100.00			התחלה 1.9.90 (קומפ"י ס)						11/06/90	31/05/90	24	שו"פ	כפר גבירול	רחובות
לא	50.00											24		גואריש	רמלה
לא	50.00											34		יער צפון	רמלה
לא	50.00			התחלה 15.10.90							13/06/90	14	לרמן	אברהמי	רמלה
לא	50.00			התחלה 15.10.90							15/06/90	28	מריו לזניק	נווה רם	רמלה
לא	50.00			התחלה 15.10.90							13/06/90	28	א.נתנאל	נווה רם	רמלה
לא	50.00			התחלה 15.10.90							13/06/90	12	א.נתנאל	ויצמן	רמלה
לא	100.00											12	כחטן	רמת השקמה	רמת גן
לא	100.00											15		עזריאל	רמת גן
												3345		סה"כ למחוז:	

ת.ה. 25/10

משרד הבינוי והשיכון

מחוז המרכז

לשנת מנהל האתרים

מח' פרוגרמות

תאריך: 22/10/90

מספר: פ-67

לוח זמנים ל-25.10.90.

הנהל פרוג. בת.ה.

שעה	החברה	אתר	הערות
9:00 - 9:30	לשמן		
9:30 - 10:00	ליניב קירשנר		
10:00 - 10:30	הר-פז		
10:30 - 11:00	משכנות רווחה		
11:00 - 11:30	רועש וילשינסקי		
11:30 - 12:00	יפרח משה		
12:00 - 12:30	בן-אבן		
12:30 - 13:00	עמרם אזולאי		
13:00 - 13:30	אמיליו פלוס		
13:30 - 14:00	צמד		

יחידת ת.ה.

5. מחירי אדמה בארץ ישראל 1990

מחירי אדמה

עדיפות	מצב התקדמות הביצוע/ תכנון	ציב (באלפי שקלים)			פירוט בנייה	המבצע	המוד	ישוב/שכונה
		סה"כ	פיתוח	התייקרות				
א'	תכנון וביצוע	673	112	93	468	מטב"ש	אן ילדים 2 כמות	אבני חפץ
ב'	תכנון וביצוע	770	100	100	570	מטב"ש	מעון תינוקות 3 כיתות	אבני חפץ
א'	תכנון וביצוע	500	80	70	350	מטב"ש	בית-כנסת	אבני חפץ
		1,943						
א'	ביצוע	673	112	93	468	מטב"ש	2 כיתות אן-ילדים	אורנית
ב'	אין תכנון	250	40	60	150	מטב"ש	מועדון נוער	אורנית
		923						
א'	מוכן למכרז, מותנה בשותפים נוספים	1,720	280	240	1200	מטב"ש	אולם ספורט 1000 מ'	אלפי מנשה
ב'	בתכנון	850	142	118	590	מטב"ש	מתנ"ס - 500 מ' (שלב א')	אלפי מנשה
ב'		100	-	-	100	מטב"ש	מועדון (השתתפות)	אלפי מנשה
		2,670						
		680,000	100	100	480	מטב"ש	2 כיתות אן-ילדים	אריאל
		4,000,000				מטב"ש	מתנ"ס שלב ב'	
		100,000				מ.מ.י.	השלמת בית-כנסת	
		4,780,000						

עדיפות	מצב התקדמות הביצוע/ תכנון	פירוט תקציב (באלפי שקלים)			המבצע	ה מ ו ד	ישוב/שכונה	
		סה"כ	פיתוח	התייקרות				בנייה
א'	תכנון/ וביצוע	673	112	93	468	משב"ט	2 כיתות גן ילדים	גינות שומרון
ב'	לפני הגשה לועדה המקומית	1,204	200	164	840	משב"ט	בריכת שחייה	גינות מרכז אזרחי
ב'	הוצאה הזמנת תכנון	2,110	350	360	1,400	משב"ט	שלב א' של מתנ"ס כ- 1.400 מ'	מרכז אזרחי
ג'	תכנון וביצוע	100	-	-	100	רשות מקומית	מקוה - השתתפות	מרכז אזרחי
ב'	אין תכנון	1,720	280	240	1,200	משב"ט	אולם ספורט	מרכז אזרחי
		5,807						
א'	תכנון וביצוע	673	112	93	468	משב"ט	גן-ילדים - 2 כיתות	נופים
ב'	אין תכנון	770	100	100	570	משב"ט	מעון תינוקות - 3 כיתות	נופים
ב'	תכנון וביצוע	500	80	70	350	משב"ט	בית-כנסת	נופים
		1,943						
א'	תכנון וביצוע	673	112	93	468	משב"ט	2 כיתות גן-ילדים	עמנואל (אתר רבקה)
	תכנון וביצוע	673	112	93	468	משב"ט	2 כיתות גן-ילדים	אתר תרשיש
ב'	קיים תכנון מ.מקומית	500	80	70	350	משב"ט	בית-כנסת	אתר רבקה
ב'	ביצוע	500	80	70	350	משב"ט	בית כנסת מרוקאי	רח' הר"א פינת רח' ישראל
		2,346						
א'	ביצוע	673	112	93	468	משב"ט	2 כיתות גן-ילדים	עץ אפרים
א'	ביצוע	500	80	70	350	משב"ט	בית כנסת 1 (150 מ"ר)	עץ אפרים
		1,173						



עדיפות	מצב התקדמות הביצוע / תכנון	פירוט תקציב (באלפי שקלים)			המבצע	ה מ ו ס ד	ישוב/שכונה
		סה"כ	התייקרות	פיתוח			
א'	תכנון וביצוע	673	112	93	468	משב"ט	2 כיתות גן-ילדים
א'	תכנון וביצוע	770	100	100	570	משב"ט	מעון תינוקות - 3 כיתות
א'	תכנון וביצוע	500	80	70	350	משב"ט	בית-כנסת
		1,943					
א'	אין תכנון	770	100	100	570	משב"ט	מעון תינוקות - 3 כיתות
א'	אין תכנון	673	112	93	468	משב"ט	גן-ילדים - 2 כיתות
ב'	אין תכנון	420	60	60	300	משב"ט	אולם התעמלות במגרש המיועד לבית ספר יסודי עתידי
		1,863					

5331

משרד הביטחון והשירותים  
מחוז המרכז

לטיפול תחילה

מספר: 22-10-1990

תאריך: 21/10/90

מספר: 59-פ

ת"ד 504

מח' פרוגרמות

תאריך: 21/10/90  
מספר: 59-פ

סכום ישיבה עם חברת שרבט - 18.10.90

השתתפו: מאירי, גלדמן, פרידה  
בנימין יצחק.

סוכם

כפר-סבא - אין לחברה רשיונות, החברה נדרשה לתכנן מחדש. החברה תפנה ביום א' לעיריית כ"ס עם ההקלה. אם התשובה שהנושא לא מאושר, החברה תבקש היתר ללא ההקלה לפתות ליסודות. עד 10 לנובמבר - החברה חייבת לעלות על השטח. אם לא, המחוז ימליץ לבטל את עסקת הקרקע לפני אגף נכסים.

נתניה - העבודה הופסקה כיוון שמשרד השכון לא מבצע פתוח שהתחייב לפני עיריית נתניה. החברה תפנה לממונה על המחוז עם העתק אקטורי <sup>באג</sup> שהעירייה לא נותנת היתר חצי שנה, דבר המונע מכירת דירות. (וזאת מאחר שהעירייה נוקטת בשיטות לא חוקיות). העירייה מפסיקה עבודות עקב אי הבנות שיש לה עם משהב"ש על הפתוח הכללי ומ"צ.

ראשל"צ ג' 68 יח"ד - החברה היא היחידה שלא הגישה תוכניות כנדרש החברה מבקשת לחרוג מהפרוגרמה לגדלי דירות מאחר ומחיר הקרקע והפתוח יקר, הנושא לא מאושר. התוכניות יוגשו למשהב"ש עד יום א' הקרוב. 1.12 - עליה לשטח.

רשמה: בצלאל פרידה

משרד הבינוי והשיכון

מחוז המרכז

5982

התאגדות

משה"ש - לשכת מנהל המחוז  
 ט"ו הסכום  
 22-10-1990  
 לטיפול  
 תחילת  
 מעקב עד

מח' פרוגרמות

תאריך: 18/10/90  
מספר: פ-55

סכום ישיבה עם חברת ברנוביץ - 18.10.90.

השתתפו: מאירי, מגורי, לוי, פרידה  
יובל ברנוביץ

סוכים:

אשדוד רובע י' - 654 יח"ד - קיים סכום לגבי 429 יח"ד.  
 עפ"י התקנון ממוצע הדירות הוא 93 מ"ר.  
 החברה הגישה התנגדות לגבי יתרת התוכנית, בנושא  
 זכויות בניה.

429 יח"ד עפ"י ההתפלגות:

2/3 - 78 מ"ר - 1/3 - 86 מ"ר

ראש העיר לוחץ שביתרה תהיינה דירות של 120 מ"ר.  
 תוך 10 ימים אמר תכנון לגבי 429 יח"ד.

שלב ב' יותחל 4 - 3 חודשים אחרי הפעלת שלב א'  
 המחוז יבדוק אפשרות לפצול החוזה עם אגף נכסים ודיוור.

רמלה - צפון - 200 יח"ד - תוך 10 ימים תוכניות בעיריית רמלה.

רשמה: בצלאל פרידה

1

ת"ר קוד  
5281

משרד הבינוי והשיכון

מל"ס כ"ז נהל הממחר כ"ז

מח' פרוגרמות

22-10-1990

תאריך: 18/10/90  
מספר: פ-56

סכום ישיבה עם עמותת ג.א.ל. - 18.10.90.

השתתפו: מאירי, מגורי, לוי, פרידה  
גיל אורנשטיין, שאול בלינסון, לידיה, דוד סטרוגנין.

סוכם:

לוד - מזרח - ש.נחמיה - 72 יח"ד - עוד 4 חודשים אכלוס.  
מוסאל - 69 יח"ד - יגיש בדחיפות תוכניות לבדיקת  
הבקרה.  
רוטשטיין - 132 יח"ד - בהפעלה.

אשדוד- רובע י' - 654 יח"ד - מתוכם הגיעו להסכם עם ברנוביץ לגבי  
429 יח"ד - לגביהם יש הסכמה עם העירייה.

גדלי הדירות:  
2/3 - 78 מ"ר - 1/3 - 86 מ"ר

החברה חייבת להפעיל את כל יחידות הדיור באותו שלב.  
העמותה תעביר הסכם בינם לבין ברנוביץ.

רמלה - בית הסוהר - 200 יח"ד - התוכניות יוצגו היום במשרד השכון.

כללי - רש"מ. בעמותה כ-2000 משפחות. העמותה משערת שכ-1000 משפחות  
נחשבות כ"רציניות".  
העמותה מבקשת לקבל אתרים נוספים עבור עמותת ג.א.ל. בלוד צפון,  
נתניה עמליה, יתרת השטח ברמלה.

תשובת המחוז: רמלה - המחוז יבדוק כמה יח"ד נותרו.

לוד צפון - התוכנית לא זמינה קיימים הרבה אילוצים.

נתניה-עמליה - התוכנית לא זמינה.

  
רשמה: בצלאל פרידה

מ"ר פתח תקווה

5280

מס' ת"ד - לשכת מנהל המחוז	
22-10-1990	
לשכת	כ"י
תחום	מספר ת"ד

משרד הבינוי והשיכון  
מחוז המרכז

מח' פרוגרמות

תאריך: 18/10/90  
 מספר: פ-57

סכום ישיבה עם הקרן למען העולה - 18.10.90.

השתתפו: מאירי, מגורי, לוי, פרידה  
 צקי מוריה, שמואל סופר, נ.אלה.

סוכם:

רמלה - צפון - 480 יח"ד - יעבירו למחוז סכום עם חב' נ.אלה.  
 החברה עומדת להפגש עם גב' צימרמן.  
 החברה "בלתי מוגבלת", אך עם הגבלת 50 יח"ד באתר. יש לקבל הסכמת המשרד לעבודה עם החברה.  
 כל הדירות המיועדות הן בנות 75 מ"ר גדלות ל- 4 חדרים. במידה והחברה תאושר היא תגיש תוכניות למר תיאודוריס-מנהל הפרוייקט.

עמותת ג.א.ל פנתה לקרן לרכוש מהם דירות.  
 אלטרנטיבה הסוכנות הבטיחה להפנות אליהם משפחות עולים.

אשדוד - רובע י'א' - הקרן מבקשת לגשת למכרז.

  
 רשמה: בצלאל פרידה

היום

הן פני

משרד הבינוי והשיכון

מחוז המרכז

מח' פרוגרמות  
תאריך: 14.10.90

לשכת מנהל המחוז

זימון קבלנים - פרוגרמה 1990 - 18.10.90

שעה	שם החברה	הערות
9:00 - 9:30	עמותת ג.א.ל	
9:30 - 10:00	ברנוביץ	
10:00 - 10:30	עמותת קרו למען העולה צקי מוריה	
10:30 - 11:00	גזית ושחם	
11:00 - 11:30	מנרב אינטרנשיונל	
11:30 - 12:00	יהונתן אלה	
12:00 - 12:30	א.ר.צ.	
12:30 - 13:00	החברה המרכזית	
13:00 - 13:30	אלרם	
13:30 - 14:00	שרבט	בניאין
14:00 - 14:30	זלינגר	

העתק  
מר י. מוסקוביץ  
מר א. גלדמן  
מר ל. זיוון

מח' פרוגרמות  
תאריך: 11.9.90

שני פרוגמות  
מזני

ר.י. מאירי - מנהל המחוז  
חיים צימר

3778

פרוגמת מוסדות ציבור וחינוך לפרוגמה 1990 לבנייה ביו"ש

ישו	כיתות גן-לדים		כיתות בי"ס		מעונות יום		מוסדות דת		מוסדות בריאות		מספר יח"ד
	מס'	עלות	מס'	עלות	מס'	עלות	מס'	עלות	מס'	עלות	
אריאל	6	1.98 מ'	12	3.12 מ'	1	600000	2	700000	1	500000	800
אלפי- מנשה	2	660,000	6	1.56 מ'	-	-	1	350000	1	500000	400
עמנואל	2	660,000	3	780000	-	-	1	350000	-	-	200
גינות- שומרון	2	660,000	3	780000	-	-	1	350000	-	-	200
צופים	2	660,000	4	1.040 מ'	-	-	1	350000	-	-	300
רבבה	2	660,000	3	780000	-	-	1	350000	-	-	200
נופים	2	660,000	4	1,040 מ'	-	-	1	350000	-	-	300
עופרים	8	2.640 מ'	16	3.160 מ'	1	600000	3	1.050 מ'	1	500000	1200
קרני- 150	8	2.640 מ'	12	3.120 מ'	1	600000	2	700000	-	-	900
קרני- שומרון	7	990000	7	1.820 מ'	-	-	1	700000	1	500000	500
סה"כ	41	70	3	14	4	5000					
17	12,210,000	18,200,000	1,800,000	4,900,000	2,000,000						

המוצע למשפחה 3.5 נפש.  
החינוך לפנ 2% שנתון.  
העלות לפי ממוצע לכיתה:  
עבור כיתת גן-ילדים (כ"א 330,000 ש"ח)  
עבור היתת בתי"ס (כ"א 260,000 ש"ח)

4970

מלצות ימים - לשכת נמטול המחרוזת  
 מס' המסמך  
 25-09-1990  
 לטיפול  
 תחיק  
 מפקד ע"ד

משרד הבינוי והשיכון

מחוז המרכז

התקנת  
 קולטת

פרוגרמת בנייה לקליטת עליה.

הערות	מאפריל 91 ואילך	יופעל מאפריל 91 עד מרץ 92	יופעל מדצמבר 90 עד מרץ 91	יופעל עד נובמבר 90	פוטנציאל בניה	הופעל מ-1.4.90	הישוב
		יד - 3550	א - 106 ז - 800 י - 2400 יב - 2700 יג - 3450	154	א - 260 ז - 800 י - 2400 יג - 3450 סה"כ - 13160	278	אשדוד
		1300 390	1700 650	200	אגם - 3000 עמליה - 1040 פרטי - 200 סה"כ - 5160	316	נתניה
* שו"פ		2200	ג' - 320 מזרח - 150	1430	ג - 1770 ד - 2200 מזרח-שו"פ - 150 סה"כ - 4130		ראשל"צ
		429	1300	471	המגרסה - 900 מזרח - 1300 סה"כ - 2200	91	ראש העין
	30.000	15.000			45.000		מודיעין
	240	כ.ענה - 350 מרכז - 165	165		מרכז - 330 כפר-ענה - 590 סה"כ - 920		אור-יהודה
	200	140		24	מפדה - 140 מעברה - 224 סה"כ - 364		חולון
		נוה יהושוע-47	210 70	27	טבנקין - 210 רמת השקמה - 27 נוה יהושוע - 117 סה"כ - 354		רמת גן



הערות	מאפריל 91 ואילך	יופעל מאפריל 91 עד מרץ 92	יופעל מדצמבר 90 עד מרץ 91	יופעל עד 11 בדצמבר 90	פוטנציאל בניה	הופעל מ-1.4.90	ב
	760	כ.הנגיד- 70 מע"ר - 350	כ.הנגיד- 170		מע"ר - 350 כ.הנגיד - 220 הפרדס - 1350 סה"כ - 1920		יבנה
		1350	50	300	צפון מערב- 1350 מזרח - 350 סה"כ - 1700	275	לוד
	900	600	200		ק.משה - 600 כ.גבירול - 1100 סה"כ - 1700	68	רחובות
		500 1700 470		500	עמישב - 1000 עמישב ד' - 1700 כ.אברום - 470 סה"כ - 3170		פתח-תקווה
		600			600		גדרה
		700	60		צפון 1300	48	המלה
		270			דרום 270		גן יבנה
						122	בת-ים
				36	36	50	יהוד
				230	314		הרצליה
				140	140		קדימה
							רעננה
							תל-מונד
						8	בית-דגן
						92	כפר-סבא
	32100	31681	14241	3542	81178	1348	סה"כ
						255	בנה ביתך
						1603	סה"כ

מדינת ישראל  
משרד הבינוי והשיכון

4977

לשכת מנהל	
25-09-1990	
לטיפול	ב
חייק	מקב עד

אגף הפרוגרמות

תאריך: 23 בספטמבר 1990  
ד' בתשרי התשנ"א  
מס' / 2081

תק  
מס' 2081

אל: מר ל. אשכנזי, מוסדות ציבור, משרד הבינוי והשיכון, מחוז הנגב  
גב' שלומית מור, מוסדות ציבור, משרד הבינוי והשיכון, מחוז חיפה  
גב' עליזה קויתי, מוסדות ציבור, משרד הבינוי והשיכון, מחוז ירושלים  
מר ח. צימר, מוסדות ציבור, משרד הבינוי והשיכון, מחוז המרכז  
מר א. רוטר, מוסדות ציבור, משרד הבינוי והשיכון, מחוז הגליל

מאת: ד. בן-אלול

הנדון: ריכוז הצרכים המחוזיים - מוסדות ציבור 1991

כמדי שנה, הנכם מתבקשים לרכז ולהמציא לח"מ, בפירוט המקובל, עד 1.11.90 - רשימת צרכים מחוזית לתכנית תקציב מוסדות ציבור 1991.

בעדיפות ראשונה, יש לכלול ברשימה את מוסדות הציבור, שהיו כלולים ברשימות הצרכים של השנים האחרונות (1989, 1990) ולא הגיעו לכלל ביצוע מחוסר תכניות תקציב שנתיות מספיקות.

בעיקר, יש להתייחס אל מוסדות החינוך החיוניים החסרים, שפורטו בדרישות משרד החינוך - אותן עליכם לעדכן בפגישות חוזרות עם הנציגים המחוזיים של משרד החינוך ועם נציגי הרשויות המקומיות (תוך הבהרה שמדובר בלימוד צרכים בלבד ולא בהתייבות פרוגרמטית/תקציבית).

כן, עליכם לכלול ברשימת הצרכים את כל תקציבי ההשלמה הדרושים לגמר בניה, עבודות פיתוח והתייקרויות של מוסדות ציבור, המבוצעים ע"י משרדנו, או ע"י הרשויות המקומיות (בסיוע מימון, שאושר ע"י משרדנו בשנים קודמות וטרם נתאפשר לנו להשלים כל המימון הדרוש).

אין לכלול ברשימת הצרכים התקציבית מוסדות שמחייבים תכנון מיוחד ואשר (למיטב ידיעתכם) תכנונם לא יסתיים במשך שני השליש הראשונים של שנת התקציב הבאה (1991). מוסדות כאלה יש לכלול רק בהצעת התקציב המחוזי לתכנון (שיש להביאה תחילה לאישור הממונה הארצי על מוסדות ציבור, הח"מ).

לצורך פירוט העלויות ברשימת הצרכים שלכם - עליכם לבדוק תחילה את המחירים שנקבעו בחוזים / מיכרזים קבלניים (+ מע"מ), באותם ישובים, לאותו סוג מוסדות ציבור.

את המחירים הנ"ל יש לשערך ולעדכן למדד הידוע בעת הדפסת רשימת הצרכים. כן, יש להוסיף (כמקובל) ולפרט בנפרד את עלות הפיתוח המשלים ותוספת 20% להתייקרויות.

כאן נמצא

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

תאריך: 25.11.91  
מס' 1000

המסמך מפרט את כל הפרטים הרלוונטיים לתיק, כולל שמות המעורבים, תאריכים, מקומות, ופרטים נוספים הקשורים לתיק. המסמך מיועד לשימוש פנימי בלבד.

מסמך מס' 1000

1991 - מידע כללי על הפרטים הרלוונטיים

המסמך מפרט את כל הפרטים הרלוונטיים לתיק, כולל שמות המעורבים, תאריכים, מקומות, ופרטים נוספים הקשורים לתיק. המסמך מיועד לשימוש פנימי בלבד.

המסמך מפרט את כל הפרטים הרלוונטיים לתיק, כולל שמות המעורבים, תאריכים, מקומות, ופרטים נוספים הקשורים לתיק. המסמך מיועד לשימוש פנימי בלבד.

המסמך מפרט את כל הפרטים הרלוונטיים לתיק, כולל שמות המעורבים, תאריכים, מקומות, ופרטים נוספים הקשורים לתיק. המסמך מיועד לשימוש פנימי בלבד.

המסמך מפרט את כל הפרטים הרלוונטיים לתיק, כולל שמות המעורבים, תאריכים, מקומות, ופרטים נוספים הקשורים לתיק. המסמך מיועד לשימוש פנימי בלבד.

המסמך מפרט את כל הפרטים הרלוונטיים לתיק, כולל שמות המעורבים, תאריכים, מקומות, ופרטים נוספים הקשורים לתיק. המסמך מיועד לשימוש פנימי בלבד.

המסמך מפרט את כל הפרטים הרלוונטיים לתיק, כולל שמות המעורבים, תאריכים, מקומות, ופרטים נוספים הקשורים לתיק. המסמך מיועד לשימוש פנימי בלבד.

המסמך מפרט את כל הפרטים הרלוונטיים לתיק, כולל שמות המעורבים, תאריכים, מקומות, ופרטים נוספים הקשורים לתיק. המסמך מיועד לשימוש פנימי בלבד.

יש להקפיד ש"מסגרת הגג" והמטראז' של מוסדות חינוך לא תחרוג מ"מפתח העלות"  
(כולל הכל ומע"מ) ויש לשערך אותו למדד הידוע בעת הדפסת רשימת הצרכים.

לצורך הדפסת רשימת הצרכים לשנת 1991 השתמשו נא בטפסים זהים לטפסים שהשתמשתם  
בהם להכנת רשימת הצרכים לשנת 1990 (לנוחותכם, ר"ב העתקים מהטופס) והקפידו נא  
למלא את כל העמודות שבטופס (ללא השמטות).

לתשומת לב מיוחדת: נא וודאו שהחומר יודפס ויועבר אלינו בדואר/מסוף לא יאוחר  
מ-30.10.90 (למען יגיע למשרדנו לפני התאריך האחרון - 1.11.90).

לוטה: 10 העתקים מהטופס

בברכת שנה טובה



ד.בן אביגד

הממונה הארצי על מוסדות ציבור

העתק: המנהל הכללי ע.אורן, משרד הבינוי והשיכון, ירושלים  
י.פתאל, מנהל אגף הפרוגרמות, ירושלים  
5 מנהלי המחוזות  
גב' מלכה אלטרץ, כאן



פרוגרמת בנייה למגורים 1990/91 - עדיפות א'

ליד שם האתר - העברה מפרוג' 1989.

דף מספר

*Handwritten notes:*  
 קניין  
 קניין

*Handwritten signature:* Feil

תאריך: 20/9/90  
 פרוג-90

מס' סר'	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	ג			זכ"ב בניה	תכנית מדידה	הערות
									2	3	3.5			
				4311										
1	אור- יהודה	אסיר- ציון	אלרם	56	50, 57	ת.ב.ע. מאושרת		7			28		+ 110 95	
	אור- יהודה	מרכז 209	מרל"ז	48	מגרשים: 12-68 קוטג'ים	לפני מתן תוקף		12	קוטג'				+ 120 95	סה"כ התוכנית 749 יח"ד. באתר חכירות לפרדס חסכוני. 365 יח"ד.
					מגרשים 76-77 36 יח"ד- 4-3			22	3-4					
3	אור- יהודה		מריו לזניק	38	מגרשים: 69-70 16 קוטג' מגרש 76 22 יח"ד	לפני מתן תוקף	פלישות		3-4				+ 120 95	
										6	8	8		
4	אור- יהודה		רמט	38	מגרשים: 71-72 16 קוטג' מגרש 22-75 יח"ד	לפני מתן תוקף	" "		3-4				+ 120 95	
5	אור- יהודה		ט.ע.	41	מגרשים: 73 9 קוטג' מגרשים: 32-74 ק' 4	לפני מתן תוקף		9	קוטג'				+ 120 95	
									4	ק'	32			

מס' ישוב	החצר	המבצע	סל"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	א	ב	ג	ד	ה	זכ' בניה	תכנית מזידה	הערות	
								2	3	3.5	4	5				
6	אור- יהודה		81	מגרש: 91 הוסטל	לפני מתן תוקף		8 ק'								+	
7	אור- יהודה	זבוטינסק עמחה	78	16-132 42-133	הפקדה		4 6									לפי התוכנית
		עצמאות דוד אלעזר	<del>150</del>	20-131 150			3 - 4									
8	אשדוד	רובע א'	32	בית מס' 2	ת.ב.ע. מאושרת		8 ק'			16 100	16 89		100		הופעל - קרקע חברה.	
9	אשדוד	רובע ה'	48	מגרש: 2 ב'	ת.ב.ע. מאושרת		8 ק'						82.5		הוסטל	
10	אשדוד	רובע י"א	112	בתים: 424, 425	ת.ב.ע. מאושרת		8 ק'			<u>56</u> 94	<u>56</u> 76		82.5		הופעל	
11	אשדוד	רובע א'	112												קרקע חברה	
12	אשדוד	רובע ה'	200	גזית ושחם							66	68			קרקע חברה קרקע - 400/200	
13	אשדוד	י"א	52												קרקע חברה	
14	אשדוד	רובע ד'	32	זלמן ארן 83	ת.ב.ע. מאושרת										קרקע חברה הופעל	
15	אשדוד	רובע ז'	25	זלמן ארן	ת.ב.ע. מאושרת					6	12	7			קרקע חברה הופעל	
16	אשדוד	רובע י"א	140		ת.ב.ע. מאושרת										קרקע חברה הופעל	
17	אשדוד	רובע ד'	25	בית 5	ת.ב.ע. מאושרת					6	12	7			קרקע חברה הופעל	
18	אשדוד	רובע ח'	144	1,52,56	ת.ב.ע. מאושרת		6			96	48				קרקע חברה הופעל	


הערות	תכנית מלידה	זכ' בניה	5	1 ת	ד י	ד ל י	א	2	קומות	פינויים	מצב תכנון	גוש חלקות בתים	סה"כ יח"ד	המבצע	האתר	ישוב	ס'ר
			16	72	24						ת.ב.ע. מאושרת	רחוב חלפון 60-61	112	ט.ע.	רמת - הנשיא מוהליבר	** בת-ים	19
קרקע חברה. 56 הופעל. 112			48		48						ת.ב.ע. מאושרת	כ"ט בנובמבר 100-101	96	ט.ע.	רמת-הנשיא אנה-פרנק	** בת-ים	20
קרקע חברה. הופעל			18	32	16						ת.ב.ע. מאושרת		5	ט.ע.	בלפור	** בת-ים	21
		95							2		ת.ב.ע. מאושרת	1,7	18	לשמן		בני-עייט	22
		95							2		ת.ב.ע. מאושרת	5,6	16	סולומון		בני-עייט	23
		95							2,3		ת.ב.ע. מאושרת	2,3,4	20			בני-עייט	24
הופעל									2		ת.ב.ע. מאושרת		10	מרינו-לזניק	מבנן 9	בית-דגן	25
24 - הופעל 29									3 - 24 ק'		ת.ב.ע. מאושרת	11,13,19	29	נוה שוסטר	הגבעה	גדרה	26
											ת.ב.ע. מאושרת		12	עמותה		אני	27
									3		ת.ב.ע. מאושרת		24	אמיליו פלוס	ג'סי כהן	חולון	28
		160							קומט' קו חשמל		ת.ב.ע. מאושרת	מגרש: 5,6,7	29	רמט	בן-צבי	יבנה	29
סה"כ ת.ב.ע. 199 יח"ד, מהן מותנים בפינויים: 56 קוטג'ים + 24 פטיו (10 משפ') 74 - שיקום יש לבצע כביש הערבה (חניות)		100							קומט'		ת.ב.ע. מאושרת	540-543 529-532 519-528	30	סולומון	הערבה צפון 162/1	יבנה	30



ס' סד'	ישוב	החצר	המבצע	סה"כ יח"ד	מ"ע חלקות בתים	מ"ע חכונן	פינויים קומות	א							
								2	3	3.5	4	5			
31	יבנה	הערבה דרום	מירב	34	726-759	לפני מתן תוקף	קומ"ג						175	+	סה"כ ת.ב.ע.: 150 יח"ד מהן 70 יח"ד שיקום. פינויים מונעים הפעלת 7 יח"ד - בנה-ביתך. יש צורך במילוי השטח
32	יבנה	בן-צבי	לרם	26	13, 14	ת.ב.ע. מאושרת	3						99	-	הפיקוח והאבטחה
33	יבנה	הערבה - צפון פט"ו		15 *	632-635 636-637 618-620	לפני מתן תוקף							112		לא תוקם
34	*** יהוד	עז"פ	עז"פ	14	118/6	ת.ב.ע. מאושרת * *	3				קומ"ג				14 - הופעל
35	*** יהוד	חזי ובני	חזי ובני	36 (72)	בתים	ת.ב.ע. מאושרת									הופעל קרקע חברה
36	* כפר-סבא	בן-יהודה (מרוס)	מריז לזניק	24	7, 6	ת.ב.ע. מאושרת	3						105		הופעל
				12	24, 25	ת.ב.ע. מאושרת	2								
37	כפר-סבא	ליניב קירענר	ליניב קירענר	44	f	ת.ב.ע. מאושרת						44			א/ג
38	לוד/מ.ש.ר. ת.ב.ע. 317	רחוב יוברט המפרי	הוסטל מירב אינטרטי'נל	96		לפני מתן תוקף	8							+	2 בתים בני 48 יח"ד כ"א. 2
39	לוד	מ.ש.ר. ת.ב.ע.	דרע"ד	28	221	אושר להפקדה	7	ע"מ					80	-	
			לעמן	28	222	אושר להפקדה									הוא 28

מס' סד'	ישוב	האחר	המבצע	סדר"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	א	ד	ל	י	1	4	5	זכ' בנייה	תכנית מדודה	הערות
40	לוד	בילו	עמותה צלע	7 (8)	56	ת.ב.ע. מאושרת										100		הופעל
41	לוד	בילו	עמותה צלע	12	49-52	ת.ב.ע. מאושרת	2									100	+	
42	לוד מזרח	קטע 7	שיכון עובדים 30	18	18 יח"ד- בית 147	ת.ב.ע. מאושרת	3									100		18 - הופעל
				12	12 קוטג' 382, 380, 378	ת.ב.ע. מאושרת	קוטג'									150		
43	נתניה	רובע 12	מרל"ז	36	18, 36, 17	ת.ב.ע. מאושרת	3 ק'						24 92-98	4 85		110		הופעל
44	נתניה	רובע 12	בן-יקר	44	15, 30	ת.ב.ע. מאושרת	3 ק'						16 134	28 105 108		110		הופעל
45	נתניה	רובע 12	אשד	48	57, 58	ת.ב.ע. מאושרת	3 ק'						14	2	28	4		הופעל
46	נתניה	רובע 12	שרבם	42	11, 5	ת.ב.ע. מאושרת	3 ק'									110		הופעל
47	נתניה	רובע 12	זלינגר	36	73	ת.ב.ע. מאושרת	4 ע"מ									110		הופעל
48	נתניה	דורה	הרפז	24	חלק 3/141/1 מחלקות 277-196	תרש"צ	3-4									90		קומונע טאל
49	נתניה	ק.נוארדו ט.ע.		68	זלמן שני יאור- וייסלברג 18, 52, 92	ת.ב.ע. מאושרת												הופעל ת.ב.ע. מאושרת קרקע חברה
50	פתח- תקוה	עמישב	ד.ט.מ.	24	402	ת.ב.ע. מאושרת	3											קו-טאל
				10	503		2											

מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סרטי יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	ג	ד ל	ד י	1 ת	5	זכ' בניה	חכנית מדידה	הערות
51	** רחובות	נשרניי-חובסקי	ש.ע.	44	רח' משטרוילי-סעדיה-גאון 73,87,83	ת.ב.ע. מאושרת			2	3	3.5	4				קרקע חברה - הופעל.
52	רחובות	כ.גבירול מבנן 4	שו"פ	38	37 - 44 48 - 59 61 - 63 68 - 71 64 - 67	ת.ב.ע. מאושרת	קומג'							130		החברה - הופעל.
53	רחובות *	כ.גבירול מבנן 5	שו"פ	158	מגרשים: 1,2 - 64 יח"ד (מחוזית)	ועדה להקלר בקו"י	8							90		<i>אח/מא</i>
					מגרשים: 4-7 - 94 יח"ד		3							90		
54	רחובות	כ.גבירול	שו"פ	24	בית 49			6	6	12	6					הופעל.
55	רחובות	החורשים	בן-עמי	(20) 14 קו	25, 37 ג'ים	ת.ב.ע. מאושרת		2						95	14 108-11	הופעל.
56	* ראש-העין	גבעת הסלעים	שו"פ	33		ת.ב.ע. מאושרת										הופעל.
57	ראש-העין	החורשים	בן-יקר	108		ת.ב.ע. מאושרת		2 (48) 3 (60)	80-48 77-60	79 74						הופעל. 32
58	רמלה	בן-גוריון	ש.ע.	48	מגרשים: 74, 75, 72	ת.ב.ע. מאושרת	4		24 76	24 97				75-120 72-90		הופעל.
59	רמלה	יער צפון	מ.ד. נאור	33	9-11, 1-6, 32, 28, 29, 33	ת.ב.ע. מאושרת	2							** 100	*	* כפוף למדידה. ** לקומות העליונות, אפשרות לתוספת של 25 מ"ר ליח"ד. <i>אח/מא</i>



מס' סדר	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	א	ב	ג	ד	ה	ז	ח	ט	י	ת	הערות
									2	3	3.5	4	5						
60	רמלה יער	(אברדמי)	לרמן	14	15, 19	ת.ב.ע. מאושרת		3											* כפוף למדידה לדירות העליונות בתוספת של כ- 25 מ"ר
61	רמלה	ג'ואריש	מודול אינסרנטי	24	2, 6	ת.ב.ע. מאושרת		3											מיועד למיעוטים
62	רמלה	נוה-רם	מריו-לזניק	30	158, 159	לפני מתן חוקף		3											
63	רמלה	נוה-רם	נתנאל	24	163	לפני מתן חוקף		3											
64	רמלה	ויצמן	נסא	12		ת.ב.ע. מאושרת		3											
65	רמלה	בן-גוריון	ש.ע.	16		לפני מתן חוקף													
66	רמלה	נוה-הדר	שו"פ	150															ק"מ/מ"מ
67	רמת-גן	רמת-האקמה	קסטן	12		ת.ב.ע. לפני מתן חוקף		3					100						
68	רמת-גן	עזריאל	קסטן	15		ת.ב.ע. מאושרת		3											המשנה
69	רמת-גן	סבנקין		210		לפני מתן חוקף		10											
								12											

מס' סר'	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	איש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים		קומות	גדלי				הערות
							2	3		3.5	4	5		
70	רמת-גן	נוה-יהושע		69		ת.ב.ע. במחוזית								בוסתן א סוף 25
71	תל-אביב	ארליך	מרי-לזניק	12	מגרש: 3	ת.ב.ע. מאושרת		4 ללא ע"מ		12 88				גדל עד 105 מ"ר
72	תל-אביב	נוה-שרת	אמד"ר	144	הוסטל	ת.ב.ע. מאושרת								א/הסוף
73	תל-אביב	יפו ד'	ליניב קירשנר	34		ת.ב.ע. מאושרת		8						* לא ניתן לקבוע זכויות עפ"י ת.ב.ע. הנושא יתברר עפ העיריה + **

פרוגרמת בנייה למגורים 1990 - עומרון

מס' סד'	ישוב	האתר	המבנה	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	קומות	ב י נ 2 קומות	ו י 3-4 ק'	8-9 ק'	הוסטל	קרקע	מצב תכנון	הערות
	סה"כ												
1	אריאל	רובע ב'	בן-יקר	110	-2025 2024 -2043 2040	3							
			בן-יקר אופציה	100	- 2023 2020 -2027 2026	3							
		רובע ב'	שירלי	36	-2039 2038	3							
			שירלי אופציה	18		3							
			פלוס אמליו	55	-2035 2028	קומג' טורי							
		רובע ב'	צרפתי	32	-2074 2073	3							
		רובע א'	צרפתי	24	-1017 1016	3							
		רובע ב'	מל"ז	40	-2014 2005	3							
		רובע ב'	לירס	27	-2088 2083	קומג' טורי							
		רובע ב'	לירס אופציה	30	-2082 2077	קומג' טורי							
		רובע ב'	יונה יהודה אופציה	20	2016								
			טרם נקבע	64	2015 -2019 2017	4							
			ארמונות חן	78	2037 -2076 2075	3							

פרוגרמה בנייה למגורים 1990 - שומרון.

מס' סר'	ישוב	האחר	דמבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	קומות	בנייה			קרקע	מצב תכנון	הערות
							2 קומות	3-4 ק'	8-9 ק'			
		רוכנב ב'	א.ר.י מזרחי	44	2017 2018 2019							
		רוכנב ב'		27							שינוי בנה ביתך לקוטג'ים טוריים	
2	אלפי-מנשה	צוותא ב'		242		22	220				תחילת תכנון שינוי ת.ב.ע. יתרה צוותא - 89 150 יח"ד הסדר כביש שיפועים קשים	
3	אלפי-מנשה	גבעת טל		600 (1500)							תחילת תכנון יתרה - 900 הרפעלה מותנית בדכנת תשתית	
4	אלפי-מנשה	המשך אברדמי		18								
5	צופים			100						ת.ב.ע. מאושרת		
6	קרני-שומרון	גבעת מזרחית		112 (547) (1500)		193	242				לפני דיון בת.ב.ע. 1500	
7	אבני-חפץ			200		200						
9	עופרים			2400								
10	קרני-שומרון	גינות שומרון	א.ר.צ. התורה המרכזית לפתוח השומרון	17 42 65 86								



פרוגרמת בנייה למגורים 1990/91 - עדיפות ב'

מס' סר'	ישוב	האחר	המבצע	סר"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מבצ תכנון	פינויים	קומות	ג			תכנית מכניית מדידה	ה ע ר ו ת	
									2	3	3.5			
													4	5
1	גדרה 49			49	9,11,13 5	ת.ב.ע.	גדרות	3						
2	חולון קליפורני	גיס י כהן		16	3,6	ת.ב.ע. מאושרת לפני מתן תוקף	גדר במגרש 6	2				200	+	
3	לוד	רכבת		46		117,801 113	ת.ב.ע. מאושרת	קו מתח סכבה-80 ביצוע כבישים				95	+	
4	נתניה	רובע 1		42		מגרש: 304	זריזים זכויות על מגר	3				95		
5	נתניה	רובע 12	כ-200			ת.ב.ע. מאושרת								
6	נס-ציונה	סרפנד		54		מגרש 6 מאושרת	3 ע"ע					100		
7	רחובות	ק.משה		18	264 10		ת.ב.ע. לפני הפקדה קוטג'	3				100		
					209,219 226,208 220,224 233,234 228									

פרוגרמת בנייה למגורים 1990/91 - בנה-ביתך

הערות	תכנית מדידה	זכ' בנייה	ד ל י				קומות	פינויים	מצב תכנון	גוש חלקות בתים	סה"כ יח"ד	המבצע	האתר	ישוב	מס' סו'
			5	4	3.5	3									
										394	סה"כ				
									ת.ב.ע. במחוזית	24		נוה-עמל		1	
		185							גמר הפקדה 17.2.90	801-806 811-820 824-846	39		הערבה דרום	2	
										318-322 189-207 334-335 208, 209	35	מבון 5 ש"פ	מזרח	3	
									ת.ב.ע. מאושרת	1,2,4-29	42	ש"פ	פתח-עמישב תקוה	4	
									ת.ב.ע. מאושרת	69-151	83	שלב א'	גבעת - הסלעים	5	
									ת.ב.ע. מאושרת	152-271 173-183 1-68	100	שלב ב'	גבעת - הסלעים	6	
		270								17 - מעפחתי			רחובות מבון 5	7	



פרוגרמת בנייה למגורים 1990/91 - עו ל י ם

מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש תלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	ג ד ל י דירות				הערות
									3	3.5	4	5	
			ס ה * כ	17,805									
1	אשדוד	רובע א' 240	יהונתן אלה	64		לפני הפקדה		8					
			בן-אבו	44				8/3					
			עמרם מזולאי	46				קומג' 2/3/					
				86				10				הוסטל	
2	אשדוד	רובע י"ב		1786		לפני מתן תוקף		132-קומג' סו י					30% פרטי + 67% נאמנות מ.מ.י. 3% ק.ב.ע.
								222-3 ק'					
								576 - עע"מ					
								168 - 7 ק'					
3	אשדוד	רובע ז'		324		ת.ב.ע. מאושרת		324 - 3 ק'					96 יח"ד נוספות לאחר שינוי ת.ב.ע.
4	אשדוד	רובע י"ג		3712	f	לפני הפקדה							
5	אשדוד	רובע י"ד		3300		ועדה מיוחדת							
6	אשדוד	רובע י"א		335		לפני מתן תוקף		2,3		174	106	55	90 130
7	אשדוד	רובע י"ה	הקבוץ הארצי	388		לפני מתן תוקף		2,3,4					90 130

מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	גדל י' ד				הערות
									3	3.5	4	5	
8	אשדוד	רובע י'	פרץ בונה הנגב	332		לפני מתן תוקף		4,6,7					
9	אשדוד	רובע י'	ברנוביץ	376		לפני מתן תוקף		3,4					
10	אשדוד	רובע י'	אחים ישראל	258		לפני מתן תוקף		2,3					
11	אשדוד	רובע י'	ברנוביץ	278		לפני מתן תוקף		2,3,4					
12	אשדוד	רובע י'	הקבוץ הארצי	329		לפני מתן תוקף		2,3,4					
13	הרצליה נזה-עמל	נזה-עמל	שכון עובדים	164		ת.ב.ע. לפני הפקדה		2 ק'					
14	הרצליה נזה-עמל	נזה-עמל	א.ר.א.	64	1-5, 7-8	ת.ב.ע. לפני הפקדה		2 ק'					סה"כ ת.ב.ע. - 84 יח"ד. מגרשים 7-8-גדרות תפישות גם על תוואי הכביש.
15	יבנה מ.ע.ר.	מ.ע.ר.		186		בדחגדו יות		4 - 100 ק' - 86 בוסטל					4 קומות סה"כ ת.ב.ע. - 420 יח"ד, 99 מותנות בפינויים לחממי זכויות למעלה מ-50% מהמסח עפ"י הסדר המתגבש למ.מ.י. ישארו ההוסטל והבתים בני 12 קומית.
16	יבנה כפר-הנגיד	כפר-הנגיד	בן-יקר	115	71, 72	ת.ב.ע. מאושרת		4 ע"מ					105

*Handwritten signature and scribbles over the table.*

מס' סד'	ישוב	האחר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	גדל	ד	רוח	5	זכ' בניה	תכנית מדידה	ק"ר ממ"י	ע' חברה	הערות
17	יבנה	כפר-הנגיד	אחים לוי	36	70	ת.ב.ע. מאושרת		4 ע"מ	3	3.5	4		105				
18	יבנה	כפר-הנגיד		23		ת.ב.ע. מאושרת		4 ע"מ									
19	לוד	מזרח	ש. נתמיה	96		ת.ב.ע. מאושרת		3 ק'							+		הופעל.
20	לוד	מזרח	רוטשטיין	132		ת.ב.ע. מאושרת									+		הופעל.
21	לוד	מזרח	מוסאל	69		ת.ב.ע. מאושרת									+		הופעל.
22	נתניה	דורה הימנותא	יפוח משה	64	216	ת.ב.ע. מאושרת		3							+		
23	נתניה	דורה הימנותא	רושע וילשנסקי	44	204, 209	ת.ב.ע. מאושרת		3							+		
24	נתניה	דורה הימנותא		48	321, 322, 206	ת.ב.ע. מאושרת		3 ק'							+		
25	נתניה	דורה הימנותא		18	285, 290, 279, 278	ת.ב.ע. מאושרת		2 ק'							+		
26	נתניה	האגם		1500		לפני הפקדה											באתר זה זכויות לניצב ואזורים. טרם גובש הסדר.
27	נתניה	עמליה		כ-850 (1000)		לפני ועדת אישורים											סה"כ ת.ב.ע. כ- 1000 יח"ד. 50 יח"ד מותנות בפינויים.
28	פתח-תקה	עמישב	משה"ב	40		לפני מתן תוקף			18		22				+		
29	פתח-תקה	עמישב	מרי"ל לזניק	219		לפני מתן									+		

מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	ג ד ל			ה ע ר ו ת
									3	3.5	4	
30	פתח- תקווה	עמישב	אופקים השקעות	48		לפני מתן תוקף						+
31	פתח- תקווה	עמישב	מ.ד. נאור	40		לפני מתן תוקף						+
32	פתח- תקווה	עמישב	דלמא	63		לפני מתן תוקף						+
34	קדימה	דרום	צמד	37		ת.ב.ע. מאושרת						+
35	קדימה	דרום	הרפז	37		ת.ב.ע. מאושרת						+
36	קדימה	דרום	אוריאל	35		ת.ב.ע. מאושרת						+
37	קדימה	דרום	אלטר	31		ת.ב.ע. מאושרת		3				+
38	רמלה	צפון (בית- הסוהר) 680 (1169)	ברנוביץ	200	f	בהפקדה		4				עבור עמותת ג.א.ל
			נ. אלה	336 144		בהפקדה		4 9				עבור קרן למען העולה
39	ראש- העין	מזרח		1300								
40	ראש- העין	מגרסה	מודול איינמר- נשיונל	42		לפני מתן תוקף		3	24	18		+

מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	ג ד ל			זכ' בניה	תכנית מדידה	קר ממ"י	ע חברה	ה ע ר ו ת			
									3	3.5	4								
41	ראש-העין	מגרסה	ד.ט.מ.	54	2166-2169	לפני מתן תוקף		3			18			*					
42	ראש-העין	מגרסה	מפעלי לוקי	39	2081-2084 2071-2072 2061-2063	לפני מתן תוקף		קומא'											
43	ראש-העין	מגרסה	אוריאלי	54	2107-2109 2085-2088 2051-2054 2065	לפני מתן תוקף		קומא'											
44	ראש-העין	מגרסה	אברהם יצחק	46	2195-2197 2805 2804 2802	לפני מתן תוקף		3 - 24 ק' - 22											
45	ראש-העין	המגרסה	אלטר צבי	64	2191-2194	לפני מתן תוקף		4 ק'											
46	ראש"צ חולות ג'			80	מגרשים: 338 - 341	לפני מתן תוקף		80 - 4 ק'											
																120	342, 343 334 - 337	120	שו"פ
																112	330 - 333	112	אשר
						לפני מתן תוקף		112 - 4 ק'											
						לפני מתן תוקף		112 - 4 ק'											
				102	414 - 416	לפני מתן תוקף		9 - 102 ק'											
				102	411, 413 409	לפני מתן תוקף		9 - 102 ק'											

הערות	ע חברה	ק ממ"י	תכנית מדירה	זכ' בניה	5	ות 4	י די 3.5	ג ד ל 3	קומות	פינויים	מצב תכנון	גוש חלקות בתים	סה"כ יח"ד	המבצע	האתר	ישוב	מס' סד'
															ראשניצ' חולות ג'		
בתנאי קרקע בעפולה									68 - 9 ק'		לפני מתן תוקף	410, 412	68	שרב"ט			
									136 - 9 ק'		לפני מתן תוקף	405 - 408	136	מרל"ז			
									68 - 9 ק'		לפני מתן תוקף	403, 404	68				
									102 - 9 ק'		לפני מתן תוקף	401, 402	102	א.ד.ורי			
									88 - 4 ק'		לפני מתן תוקף	318 - 322	88				
									88 - 4 ק'		לפני מתן תוקף	313 - 317	88	זלינגר			
בלוד - עמותה					18	30	12	12					82	רוטשטיין			
בתנאי קרקע באשדוד									88 - 4 ק'			304 - 308	88	קחטן			
									112 - 4 ק'			323 - 327	112	רמ"ט			
					24	8	10	22	64 - 4 ק'			301, 303	64	א.ד.א.			
									40 - 2 ק'				40				
									32 - קוטג'				32				
									32 - 2 ק'				32				
									20 - קוטג'				20				
									42 - קוטג'				42				
									56 - 2 ק'				56				



משרד הבינוי והשיכון  
מחוז המרכז

מח' פרוגרמות  
תאריך: 9/9/90

מזג  
3  
פולקס  
מילר

2. גינות שומרון - פרוגרמה 1990.

- 17 יח"ד - יסודות מבט - הוקצה לחב' א.ר.צ.
- 42 יח"ד - (יסודות חב' מבט) - הוקצה לחב' הכלכלית לפתוח השומרון.
- 65 יח"ד - המשך בייבי קוטג' אשר - טרם הוקצה.
- 100 יח"ד - בצמוד לאתר אברהמי - טרם הוקצה.

56 ק"מ  
84 י"מ

3. אלפי מנשה - פרוגרמה 1990.

- "אתר אברהמי" - 18 יח"ד
- צוותא ב' - 89 יח"ד

4. צופים פרוגרמה 1990.

- שטח א' - 43 יח"ד השטח מפותח - הפעלה תוך זמן קצר.
- שטח ב' - 30 יח"ד השטח מפותח - יופעל לאחר שלב א'.


ה ע ר ו ת	מפעילים בניה באחרים אחרים	טלפון	סיווג		שם החברה
			מיוחד	רגיל	
		065-88084	50 יח"ד	24 יח"ד	אבוהם יצחק ✓
		225923	ב.מ.	ב.מ.	אבן-זיו ✓
		5403302	150 יח"ד	75 יח"ד	אוריאל יהודה ✓
		245375	ב.מ.	ב.מ.	אשדר ✓
		04-726994	ב.מ.	ב.מ.	אורי דורי ✓
		04-674582	ב.מ.	ב.מ.	אחים לוי ✓
					אמר דוד ✓
		5400663	100 יח"ד	50 יח"ד	אלטר אילן ✓
		9640333	ב.מ.	ב.מ.	א.ר.א. ✓
		057-77544	75 יח"ד	50 יח"ד	א.א. פלד ✓
		456882	ב.מ.	ב.מ.	אליאב ✓
		057-558488	100 יח"ד	50 יח"ד	אזולאי עמרם ✓
		5615741	ב.מ.	ב.מ.	אלרם ✓
		053-699235	24 יח"ד	12 יח"ד	טשטיין ✓
		630411	ב.מ.	ב.מ.	אזורים ✓
		9340921	ב.מ.	ב.מ.	אופקים ✓
		440026	100 יח"ד	50 יח"ד	אילן גת +
		664093	200 יח"ד	100 יח"ד	אס.ג'י.אס. ✓
		02-228224	50 יח"ד	24 יח"ד	א.ר.צ. +
		04-243247	24 יח"ד	12 יח"ד	אלמוג ✓
					אחים אפרת ✓
		5615741	50 יח"ד	24 יח"ד	בינוי ופיתוח בנגב +
		5625533	ב.מ.	ב.מ.	בן-יקר גת ✓
		052-918537	150 יח"ד	75 יח"ד	בוקרא ✓
		471831	50 יח"ד	24 יח"ד	ברטון ✓
				ב.מ.	ברוך שקד +
		240128	150 יח"ד	75 יח"ד	גד ✓
		849144	50 יח"ד	24 יח"ד	גרופיח ✓
		5709377	200 יח"ד	100 יח"ד	גלבוע ✓
					גל-רום ✓
		08-455151	100 יח"ד	50 יח"ד	ד.ש.מ. ✓
		222112	ב.מ.	ב.מ.	דיר ופיתוח ✓
		9362051	200 יח"ד	100 יח"ד	דלתא ✓
		051-32266	100 יח"ד	50 יח"ד	ד.ס.ו.ר. ✓
					דיאמנט ✓
		052-583287	50 יח"ד	24 יח"ד	הר-פז ✓
		235764	50 יח"ד	24 יח"ד	הירש - ד. כהן ✓
		059-72253	100 יח"ד	50 יח"ד	הנדסה ופיתוח - י. ✓
			50 יח"ד	24 יח"ד	ויסמן ✓
		958336	150 יח"ד	100 יח"ד	זילינגר ✓
		5238271	ב.מ.	ב.מ.	זילברמינץ ✓
		999126	200 יח"ד	100 יח"ד	זאנטקרון ובניו ✓
		350160	50 יח"ד	24 יח"ד	חזי ובניו ✓
		052-921666	50 יח"ד	24 יח"ד	חברה למכרזים ופיתוח השומרון +

ה ע ר ו ח	מפעילים בניה באתרים אחרים	טלפון	סיווג		שם החברה
			מיוחד	רגיל	
		052-918133	50 יח"ד	24 יח"ד	יהושוע
		06-989282	150 יח"ד	75 יח"ד	יפרח אברהם
		02-733347	150 יח"ד	75 יח"ד	יהונתן אלה
		5622036	50 יח"ד	24 יח"ד	יהודה שטאנג
		02-245552	200 יח"ד	100 יח"ד	יהודה ישראל
					כח-חברה להשקעות
		725670	100 יח"ד	50 יח"ד	לרמן
		807838	150 יח"ד	75 יח"ד	לשמן
		04-334186	150 יח"ד	75 יח"ד	לוקי
		485894	50 יח"ד	24 יח"ד	ליניב
		02-789488	50 יח"ד	24 יח"ד	לוי שרגא
		053-614715 262808	ב.מ.	ב.מ.	לויכפלד יעקב קויפמן נ. שקד
		703516	75 יח"ד	50 יח"ד	מ.ד. נאור
		06-352962	100 יח"ד	50 יח"ד	מודול אינטרנשיונל
		614561	ב.מ.	ב.מ.	מליבו
					מרליז
		08-563060	200 יח"ד	100 יח"ד	מינרב
		493582	200 יח"ד	100 יח"ד	מרי-לזניק
		04-727862	ב.מ.	ב.מ.	מושקוביץ
		02-667464	150 יח"ד	75 יח"ד	מקום בצמרת
		948432	50 יח"ד	24 יח"ד	מוסאל
		052-918256	50 יח"ד	24 יח"ד	מ. ברקן
		664631	ב.מ.	ב.מ.	משהב
				50 יח"ד	מזרחי-ובניו
		662561	ב.מ.	ב.מ.	מינרב אינטרנשיונל
		358410		24 יח"ד	נייר צבי
		5054550	150 יח"ד	75 יח"ד	נתנאל
		996253	50 יח"ד	24 יח"ד	נביא
					נימרודי
		5741605	50 יח"ד	24 יח"ד	נוה-בנין
		051-38482	100 יח"ד	50 יח"ד	נגר כדורי את דוד ח
		08-401097	100 יח"ד	50 יח"ד	נתנאל דרמן
			200 יח"ד	100 יח"ד	נוה-שוסטר
		08-532587	150 יח"ד	75 יח"ד	סולומון
		5522553	ב.מ.	ב.מ.	סאדאב
		596313	50 יח"ד	24 יח"ד	פלוס אמיליו
		382814	100 יח"ד	50 יח"ד	פבר
		02-526951	150 יח"ד	75 יח"ד	פנטהאוז
		051-897046	ב.מ.	ב.מ.	פרץ בונה בנגב
		051-26269	50 יח"ד	24 יח"ד	פ.א. ארבן מופרנץ זאב - יעקב ארבל
		799097	50 יח"ד	24 יח"ד	פרידמן לנדסמן

ה ע ר ו ת	מפעילים בניה באתרים אחרים	טלפון	סיווג		שם החברה
			מיוחד	רגיל	
		5610115	ב.מ.	ב.מ.	רמיט
		730521	ב.מ.	ב.מ.	רוטשטיין
		997854	50 יח"ד	24 יח"ד	רוומר בניה והנדסה
		08-468558	100 יח"ד	50 יח"ד	רוטמן אברהם
		057-497708	50 יח"ד	24 יח"ד	שחם אליעזר
		5455811	ב.מ.	ב.מ.	שיכון עובדים
		06-592775	ב.מ.	ב.מ.	שרביט
		04-536234	150 יח"ד	75 יח"ד	שרביב
		253141	ב.מ.	ב.מ.	שו"פ
		216121	ב.מ.	ב.מ.	ש.א.פ.
		053-697649	50 יח"ד	24 יח"ד	שפינדר יהושוע
		052-573315	100 יח"ד	50 יח"ד	שיתופים
		053-333111	ב.מ.	ב.מ.	חשלו"ז
					תנה"ב
		362068	ב.מ.	ב.מ.	ת.מ.מ.
					צרפתי
					צמד - פ. עחניאל
					קירח - ד. ברסקי
					י. קראוזה
					רויכמן

שם החברה	טלפון
אס. ע"י. אס.	03 -
גלגל	03 - 5709377
בלינגר	03 - 958336
באטקין ובניו	03 - 999126
יהודה ישכאל	02 - 245552
גלגל	08 - 563060
דביר אשניק	03 - 493582
גלגל - אסטר	
גלגל	06 - 370555

שם החברה	טלפון
אבן - סיו	03 - 225923
אלדר	03 - 245375
אורי גורי	04 - 726994
אחים ע"י	04 - 674582
א.ר.א. (כזין אולי)	03 - 9640333
אליאב	03 - 456882
אורם	03 - 5615741
אנזרים	03 - 630411
אופקים	03 - 9340921
בן-יקר ע"י	03 - 5625533
ברוק שקד	
ציון אפרים	03 - 222112
צולחנין	03 - 5238271
חרושת ברנא	03 - 9223888
אייכנבאד יעקב	053 - 614715
קיימא שקד	03 - 262808
חל"ב (גן סוקול)	03 - 614561
הקוב"ש	04 - 727862
הרה	03 - 664631
הינה אינטרנשיונל	03 - 662561
סאצא	03 - 5522553
פרי הנה גלגל	051 - 897046
קורט	03 - 783323
כ"ח"ט	03 - 5610115
כוסט"י	03 - 730521
שכונ ארזים	03 - 5455811
שכ"ט	06 - 592775
ש"ס	03 - 253141
ש.א.ג.	03 - 216121
שמ"ס	053 - 333111
ג.ח.ח.	03 - 362068



ד ה ב י נ ו י ו ה ש י כ ו ן  
מ ח ו ז ה מ ר כ ז

משה"ש - לשכת מנהל ממשלה
מס' המכתב
13-09-1990
לטיפול ב'
תחיקה מלקב עז'

מח' פרוגרמות

תאריך: 6.9.90

אל: גב' שרה צימרמן - מנהלת אגף נכסים ודיור

הנדון: קביעת מחירי מכירה לדירות

חברות הבנייה אינן נוהגות עפ"י הנוהל שנקבע ע"י משב"ש בנדון.  
החברות מגיעות לשלב 08, ואינן מגישות מחירים לאישור, גם לא לאחר שהחברות מקבלות מאיתנו מכתב תזכורת בנדון.  
אנו נתקלים, אף במקרים חמורים יותר בהן חברות מגיעות לשלב בו מכרו את כל הדירות ולא הגישו מחירים לאישור.  
כידוע חברות אלו מקבלות סובסידיות ותמריצים לבניית הדירות ולעידוד מכירתן.  
רצ"ב דו"ח של חברות שהגיעו לשלב 08 ממרץ 89 ועד היום ועדיין לא הגישו מחירים לאישור.  
אנו רואים נושא רגיש זה בחומרה רבה ומבקשים את התערבותכם המיידית.

בכבוד רב

יחיאל מוסקוביץ  
ס/מנהל המחוז

העתקים: יהודה מאירי - מנהל המחוז  
מר משה בניטה - ס/מנהל אגף נכסים ודיור  
מר עמית טסלר - אגף נכסים ודיור  
גב' לימור פיקסמן - כאן

הישוב	שם החברה	מס' הבית	מס' יח"ד	שלב 08	סובסידיות ותמריצים
לוד	ליניב	541	6	3/90	הנחה במחיר הקרקע, הלוואות מקום מועדפות, הנחה בפיתוח הקרקע.
לוד	מריו לזניק	146	18	3/90	הנחה במחיר הקרקע, התחייבות רכישה הלוואות מקום מועדפות, הנחה בפיתוח קרקע
רעננה	שו"פ	301, 306, 305	52	3/90	פינויים
תל-מונד	צמד	68	24	3/90	פינויים
בית-דגן	מריו-לזניק	60, 69	14	3/90	פינויים, הנחה בפיתוח הקרקע
ראש העין	דרעד	307 - 310	24	3/90	הנחה במחיר הקרקע
ראש העין	אשטרום	401	10	3/90	הנחה במחיר הקרקע
ראש העין	רמט	403 - 405, 1404, 1405 1505, 2401, 2405 2504, 3405, 3504	60	3/90	הנחה במחיר הקרקע
ראש העין	בן-יקר	406, 408, 409, 410-412	47	3/90	הנחה במחיר הקרקע
לוד	מריו לזניק	,369, 370, 399, 145 400, 402	41	4/90	התחייבות רכישה, הנחה במחיר הקרקע, הלוואות מקום מועדפות, הנחה בפיתוח קרקע
לוד	רמט	371 - 374, 376, 375	29	4/90	התחייבות רכישה, הנחה במחיר הקרקע, הלוואות מקום מועדפות, הנחה בפיתוח הקרקע
רמלה	שכ"ע	72, 74, 75	48	4/90	הנחה במחיר הקרקע, הלוואות מקום מועדפות, הנחה בפיתוח קרקע





הישוב	שם החברה	מס' הבית	מס' יח"ד	שלב 08	סובסידיות ותמריצים
ראש העין	שו"פ	,413 ,414 ,502	58	4/90	הנחה במחיר הקרקע
ראש העין	רמט	503	12	4/90	הנחה במחיר הקרקע
רמלה	נתנאל	101 - 103	49	4/90	הנחה במחיר הקרקע, הלוואות מקום מועדפות
חולון	פלוס אמיליו	3	32	4/90	פינויים
חולון	זלינגר	4	64	4/90	פינויים
רמת-גן רמת השיקמה	ד"ור ופיתוח	,15 ,19	30	4/90	פינויים, הנחה בפיתוח הקרקע
בית דגון	מריו לזניק	68 ,74	15	4/90	פינויים הנחה בפיתוח הקרקע
לוד- נוה נוף	נחמיה	,130 ,107 ,108 ,129 128 ,127	72	7/90	פינויים, הנחה במחיר הקרקע. הלוואות מקום מועדפות, הנחה בפיתוח הקרקע
לוד	רוטשטיין	,122 ,123 ,138 ,139 149	96	7/90	" " " הלוואות מקום מועדפות
אשדוד א' ב'	אשדר	418	56	4/90	הלוואות מקום מועדפות, הנחה בפיתוח קרקע

משרד הבינוי והשיכון  
מחוז המרכז  
מח' פרוגרמות

רח' החשמונאים 113,  
תל-אביב 67011  
ת.ד. 20133, טל' 5613241  
תאריך: 30.8.90

4740

משרד"ש - לשכת מנהל המחוז
מס' הסוג
03-03-1990
לסיפור
תיעוק

לכבוד  
מר גלעד הראל  
מנהל סניף  
חב' השמירה  
ת"א

הנדון: רשימת אתרים לשמירה ופיקוח

בתאריך 30.8.90 בשעה 11.00 הוזמן נציגך לפגישה במשרד לסיכום רשימת האתרים לשמירה כמתחייב מהחוזה שבינינו, וקביעת לו"ז חודשי לחודש ספטמבר לביקור באתרים.

נציגך לא הופיע לפגישה במשרדי.

אבקשך להודיעני בכתב, מה הסיבה שנציג החברה לא הודיע על אי בואו. אבקש לזמן את האיש ליום א' ה- 2.9 בשעה 12.30 בבוקר למטרה הנ"ל.

בכבוד רב

יחיאל מוסקוביץ  
ס/מנהל המחוז

העתק:

מר י. מאיר - מנהל המחוז  
מר ש. באגד - מנהל אגף פרוגרמות - משב"ש י-ם  
מר י. עזרון - ע/ר לפינויים

445

משרד הייטק - לכתוב מנהל המחוז

מס' המסמך

12-09-1990

לטיפול

תחילת

משרד הבינוי והשיכון  
מחוז המרכז

אין כוונתנו

מח' פרוגרמות

תאריך: 30/8/90  
 מספר: פ-10

לכבוד  
 חברת אברהם יצחק

הנדון: ראש העין גבעת הסלעים 46 יח"ד גדלי דירות.

בהמשך לסכום אגף נכסים ודיוור מיום 7/8/90 על הקצאת 46 יח"ד לבניה  
 בראש העין המגרסה.

אבקשם לתכנן גדלי הדירות כדלקמן:

- 40 % - 3 חדי' - 78 מ"ר
- 40 % - 4 חדי' - 98 מ"ר
- 20 % - חופשי עד 120 מ"ר

לצורך לווית התכנון אבקשם להתקשר לאורך ברונו אברמוביץ ממשרדינו.

ב ב ר כ ה  
 בצלאל פרידח  
 ר.ענף פרוגרמות

העתק  
 מר י.מאירי - מנהל מחוז המרכז  
 גב' ש.צימרמן - מנהלת אגף נכסים ודיוור  
 מר א.גלדמן  
 מר ב.אברמוביץ

משרד הבינוי והשיכון

מחוז המרכז

מח' פרוגרמות

תאריך: 30/8/90  
מספר: פ-7

לכבוד  
חברת בן-יקר גת

הנדון: יבנה - כפר הנגיד - גדלי דירות.

בהמשך להחלטת ועדת ההקצאות בישיבתה מיום 7.8.90, הוקצו לחברתכם 115 יח"ד לבניה ביבנה כפר הנגיד.

גדלי הדירות אותם הנכם מתבקשים לתכנן הינם כדלקמן:

40% - 3 חד' - 78 מ"ר

40% - 4 חד' - 98 מ"ר

20% - חופשי עד 120 מ"ר

לצורך ליווי התכנון אבקשכם להתקשר לגב' הדרה ינאי ממשרדינו.

ב ב ר כ ה  
בצלאל פרידה  
ר.ענף פרוגרמות

העתק  
מר י.מאירי - מנהל מחוז המרכז  
גב' ש.צימרמן - מנהלת אגף נכסים ודיוור  
מר א.אלדמן  
גב'ה.ינאי

משרד הבינוי והשיכון

מחוז המרכז

מח' פרוגרמות

תאריך: 30/8/90  
מספר: פ-8


לכבוד  
חברת א.ר.א

הנדון: הרצליה - נוה עמל צפון - 64 יח"ד - גדלי דירות.

בהמשך לסכום אגף נכסים ודיוור מיום 7/8/90 על הקצאת 64 יח"ד לבניה  
בהרצליה נוה עמל צפון, אבקשכם לתכנן גדלי דירות כדלקמן:

40 %	-	3 חד' -	78 מ"ר
40 %	-	4 חד' -	98 מ"ר
20 %	-	חופשי עד	120 מ"ר

לצורך ליווי התכנון אבקשכם להתקשר לגב' בלידשטיין רבקה ממשרדינו.

בברכה  
  
בצלאל פרידה  
ר.ענף פרוגרמות

העתק  
מר י.מאירי - מנהל מחוז המרכז  
גבי ש.צימרמן - מנהלת אגף נכסים ודיוור  
מר א.גלדמן  
גבי ב.רבקה

משרד הבינוי והשיכון

מחוז המרכז

מח' פרוגרמות

תאריך: 30/8/90  
מספר: פ-13

לכבוד  
מר עזרא לוי  
חברת אחים לוי

הנדון: יבנה כפר הנגיד 36 יח"ד גדלי דירות.

בהמשך להחלטת ועדת ההקצאות בישיבתה מיום 7/8/90, הוקצו לחברתכם 36 יח"ד לבניה ביבנה כפר הנגיד.  
גדלי הדירות אותם הנכם מתבקשים לתכנן הינם כדלקמן:

40 % - 3 חד' - 78 מ"ר  
40 % - 4 חד' - 98 מ"ר  
20 % - חופשי עד 120 מ"ר

לצורך לזוי התכנון אבקשכם להתקשר לגב' הדרה ינאי ממשרדינו.

ב ב ר כ ה  
  
בצלאל פרידה  
ר.ענף פרוגרמות

העתק  
מר י.מאירי - מנהל מחוז המרכז  
גב' ש.צימרמן - מנהלת אגף נכסים ודיוור  
מר א.גלדמן  
גב' ה.ינאי

משרד הבינוי והשיכון

מחוז המרכז

מח' פרוגרמות

תאריך: 30/8/90  
מספר: פ-12

לכבוד  
חברת לוקי

הנדון: ראש העין גבעת הסלעים 39 יח"ד גדלי דירות.

בהמשך לסכום אגף נכסים ודיוור מיום 7/8/90 על הקצאת 39 יח"ד לבניה  
בראש העין המגרסה.

אבקשכם לתכנן גדלי הדירות כדלקמן:

40 % - 3 חד' - 78 מ"ר

40 % - 4 חד' - 98 מ"ר

20 % - חופשי עד 120 מ"ר

לצורך לזוי התכנון אבקשכם להתקשר לאדר' ברונז אברמוביץ משרדינו.

בברכה  
בצלאל פרידה  
ר.ענף פרוגרמות

העתק  
מר י. מאירי - מנהל מחוז המרכז  
גב' ש. צימרמן - מנהלת אגף נכסים ודיוור  
מר א. גלדמן  
מר ב. אברמוביץ



משרד הבינוי והשיכון

מחוז המרכז

מח' פרוגרמות

תאריך: 30/8/90

מספר: פ-11

לכבוד  
אלטר צבי

הנדון: ראש העין גבעת הסלעים 64 יח"ד גדלי דירות.

בהמשך לסכום אגף נכסים ודיור מיום 7/8/90 על הקצאת 64 יח"ד לבניה  
בראש העין המגרסה.

אבקשם לתכנן גדלי הדירות כדלקמן:

40 % - 3 חד' - 78 מ"ר

40 % - 4 חד' - 98 מ"ר

20 % - חופשי עד 120 מ"ר

לצורך לזוי התכנון אבקשם להתקשר לאדר' ברונז אברמוביץ ממשרדינו.

ב ב ר ג ה  
*ר.ענף*  
בצלאל פרידה  
ר.ענף פרוגרמות

העתק  
מר י.מאירי - מנהל מחוז המרכז  
גבי ש.צימרמן - מנהלת אגף נכסים ודיור  
מר א.גלדמן  
מר ב.אברמוביץ

משרד הבינוי והשיכון

מחוז המרכז

מח' פרוגרמות

תאריך: 30/8/90  
מספר: פ-9

לכבוד  
חברת אוריאלי

הנדון: ראש העין גבעת הסלעים 53 יח"ד גדלי דירות.

בהמשך לסכום אגף נכסים ודיור מיום 7/8/90 על הקצאת 53 יח"ד לבניה  
בראש העין המגרסה.

אבקשם לתכנן גדלי הדירות כדלקמן:

40 % - 3 חד' - 78 מ"ר

40 % - 4 חד' - 98 מ"ר

20 % - חופשי עד 120 מ"ר

לצורך לזוי התכנון אבקשם להתקשר לאדרי' ברונז אברמוביץ ממשרדינו.

ב ב ר כ ה  
כ  
בצלאל פרידה  
ר.ענף פרוגרמות

העתק  
מר י.מאירי - מנהל מחוז המרכז  
גב' ש.צימרמן - מנהלת אגף נכסים ודיור  
מר א.גלדמן  
מר ב. אברמוביץ

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון  
אגף פרוגרמות  
תאריך: 22 אוגוסט 1990  
ה' באלול התש"ן



הג' 8/28/90

28/8  
אגף פרוגרמות

לכבוד  
יצחק חופי  
מנכ"ל חב' החשמל  
משרד ראשי  
תל-אביב

א.נ.,

הנדון: הערכות חברת החשמל לפרוגרמת הבניה של משבי"ש

רצייב פרוט לפי ישובים בסך של כ-165,000 יחיד בתכנון, האמורות להבנות בשנתיים הקרובות כאשר מתוכנן כ-55,000 יחיד כבר כלולות במסגרת הפרוגרמות לבניה של משרדנו לשנת 1990/91. למספרים דלעיל יש להוסיף עוד כ-24,000 יחיד אשר ייבנו ויאוכלסו תוך כשנה באתרי החרום ואשר גם הן פורטו ברשימה המצורפת.

אודה לך על הנחיותיך והוראותיך המתאימות לכל הנוגעים בדבר.

כמובן שנעדכן את המערכת באופן שוטף בשנויים במספר היחידות ובפריסתן.

בכבוד רב,

יהודה פתאל  
מנהל אגף הפרוגרמות

העתק: עמיקם אורן - המנהל הכללי  
מנכ"ל משרד האנרגיה  
מנהלי מחוזות  
מנהלי מחלקות טכניות  
מנהלי יחידות פרוגרמה

מלשה"ש - לשכת מנהל המחוז

מס' המכתב

20-08-1990

לטיפול ב-

נתיק מעקב עד

תאריך: 19.8.90

אל: מנהל אגף פרוגרמות  
מאת: מחוז המרכז

4604

ת"ר פנויה  
מנהל

הנדון: הפעלת מוסדות ציבור לחודש ספטמבר 1990

מס' סד'	ה י ש ו ב	בפרוגרמה		תאור העבודה	סכום מתקצב בפרוגרמה	סכום מבוקש באלפי ש"ח	חריגה ב-%	תאריך פתיחת מכרז	ה ע ר ו ת
		מס' סד'	מס' במפה						
1	פתח-תקוה			האמתפות בשיקום מרכז קהילתי מטלון	80,000	80,000	-	-	
2	רעות			מעון תינוקות	500,000	500,000	-	-	
3	גינות שומרון			2 כיתות גן-ילדים	670,000	670,000			
4	צופים			2 כיתות גן-ילדים	670,000	670,000			
5	נתניה רובע 12 ג.האירוסים			מעון תינוקות	500,000	500,000			
6	נתניה-רובע 12 ג.האירוסים			בית כנסת	350,000	350,000			
7	ראש העין גבעת הסלעים			מעון תינוקות	500,000	500,000			
8	ראש העין גבעת הסלעים			בית כנסת	350,000	350,000			
	נתניה-רובע 12 ג.האירוסים			כיתת גן-ילדים	330,000	330,000			
				סה"כ	3,950,000				

העתק: לשכת מנהל המחוז

תאריך: 19.8.90

הנדון: הפעלת פיתוח מעלים לחודש ספטמבר 1990

מס' סד'	ה י ש ו ב	בפרוגרמה		תאור העבודה	צרכים בש"ח	סכום בש"ח	חריגה ב- %	תאריך פתיחת מכרז	ה ע ר ו ת
		מס' סד' במפה	מס' סד'						
1	גני-תקוה			פיתוח שתי הרחבות ברח' הרמה מס' 4, 5 - 1	240,000	50,000			הבטחה מתוך 120,000 מתקצב - 70,000 ש"ח
2	גני-תקוה			ביצוע מדרכות ברח' בארי	335,000	170,000			הבטחה - 50%
3	גן-יבנה			השתתפות בפיתוח מסביב למגרש כדורגל	150,000	70,000			זמין
4	הרצליה - שביב			ביצוע תשתית בכניסה לשכונה	300,000	80,000			הבטחה מתוך 150,000 מתקצב 70,000 ש"ח
5	באר-יעקב			ביצוע מדרכה ברח' הגפן	126,000	60,000			הבטחה 50%
6	מזכרת בתיה			השתתפות בסלילת כביש לאולם ספורט	400,000	130,000			הבטחה
7	הרצליה - כפר-רזיאל			השתתפות בניצוע ניקוז	120,000	60,000			
8	הרצליה - מעונות שרה			פיתוח כללי בשכונה	300,000	100,000			מעונות שרה מתקצב שלב א' + ב' המשך עבודות
9	גבעת שמואל			פיתוח כללי	80,000	40,000			שכ' ג'ורא
					סה"כ	760,000			

מס' המכתב  
 20-08-1990  
 לטיפול  
 מעקב עד

משה"ש - לשכת מנהל המחוז  
 מס' המכתב  
 20-08-1990  
 לטיפול  
 מעקב עד

תאריך: 19.8.90

אל: מנהל אגף פרוגרמות  
 מאת: מחוז המרכז

4604

הנדון: הפעלת מוסדות ציבור לחודש ספטמבר 1990

מס' סד'	ה' ש' ב'	בפרוגרמה		תאור העבודה	סכום מתוקצב בפרוגרמה	סכום מבוקש באלפי ש"ח	חריגה ב-%	תאריך פתיחת מכרז	הערות
		מס' סד'	מס' במפה						
1	פתח-תקוה			השתתפות בשיקום מרכז קהילתי מסלון	80,000	80,000	-	-	
2	רעות			מעון תינוקות	500,000	500,000	-	-	
3	גינות שומרון			2 כיתות גן-ילדים	670,000	670,000			
4	צופים			2 כיתות גן-ילדים	670,000	670,000			
5	נתניה רובע 12 ג.האירוסים			מעון תינוקות	500,000	500,000			
6	נתניה -רובע 12 ג. האירוסים			בית כנסת	350,000	350,000			
7	ראש העין גבעת הסלעים			מעון תינוקות	500,000	500,000			
8	ראש העין גבעת הסלעים			בית כנסת	350,000	350,000			
9	נתניה- רובע 12 ג.האירוסים			כיתת גן-ילדים	330,000	330,000			
				סה"כ	3,950,000				

העתק: לשכת מנהל המחוז

תאריך: 19.8.90

אל: מנהל אגף פרוגרמות  
מאת: מחוז המרכז

הנדון: הפעלת פיתוח משלים לחודש ספטמבר 1990

מס' סד'	הישוי	פרוגרמה		תאור העבודה	צרכים בש"ח	סכום בש"ח	חריגה -1 %	תאריך פתיחת מכרז	הערות
		מס' סד'	מס' במפה						
1	גני-תקוה			פיתוח שתי הרחבות ברח' הרמה מס' 4, 1-5	240,000	50,000			הבטחה מתוך 120,000 מתקצב - 70,000 ש"ח
2	גני-תקוה			ביצוע מדרכות ברח' בארי	335,000	170,000			הבטחה - 50%
3	גן-יבנה			השתתפות בפיתוח מסביב למגרש כדורגל	150,000	70,000			זמין
4	הרצליה - שביב			ביצוע תשתית בכניסה לשכונה	300,000	80,000			הבטחה מתוך 150,000 מתקצב 70,000 ש"ח
5	באר-יעקב			ביצוע מדרכה ברח' הגפן	126,000	60,000			הבטחה 50%
6	מזכרת בתיה			השתתפות בסלילת כביש לאולם ספורט	400,000	130,000			הבטחה
7	הרצליה - כפר-רזיאל			השתתפות בביצוע ניקוז	120,000	60,000			
8	הרצליה - מעונות שדה			פיתוח כללי בשכונה	300,000	100,000			מעונות שדה מתקצב שלב א' + ב' המשך עבודות
9	גבעת שמואל			פיתוח כללי	80,000	40,000			שכ' ג'ורא
					סה"כ	760,000			

*Handwritten signatures and notes at the top right of the page.*

דו"ח סיכומים לחברות  
לשנת פרוגרמה 1990/91

משרד ש - לשכת מעלה המזר  
מס' המכתב  
20-08-1990  
מקבץ 1605

שם חברה	סה"כ יח"ד	מספר אתרים	התחייבות	מימון חלקי	ללא מימון	סה"כ יח"ד ותחילת
בונני גלרום	376	6	8	56		
א.א.פלד	34	1		34		34
א.ישראל	160	2	58	96	64	10
א.נתנאל	36	2	18		36	
א.ר.א	520	8	248	332	188	34
א.ר.צ.	32	1	11	32		
אביסרוד	32	1	19	32		
אברהם יצחק	76	2	33	30	46	
אופק' השקעות	120	2	74	72	48	
אור עבודות	72	1	24	72		
אורי דורי	377	4	168	110	246	14
אזורים	90	2	36		90	
אחים חסיד	44	2	14		44	
אחים לוי	376	4	193	340	36	
אטשטיין	22	1	11		24	
אלהרם	54	1	38	54		
אלטר	95	2	42		95	
אלי-עם	32	1	13		32	
אליאב	53	1	27	53		
אלרם	290	5	155	174	116	
אנגל	30	1	15	30		
אשדר	717	7	364	234	483	43
אשר ממן	60	2	30	60		

*Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including the number 1605 and various illegible scribbles.*



דו"ח סיכומים לחברות  
לשנת פרוגרמה 1990/91

סה"כ התחלות	ללא מימון	מימון חלקי	התחילו ת	מספר אתרים	סה"כ יח"ד	שם חברה
24		48		1	48	ב.צ.הנדסה
28		28	17	1	28	בוני תיכון
		50	25	1	50	ביטא-קולוש
	16	56	34	2	72	בינוי ופיתוח
		18	13	1	18	בלולו
		54	27	1	54	בלייכר
	40	14	27	2	54	בן אבן
		18	11	1	18	בן חמו
96	457	240	261	8	753	בן יקר
	690			2	690	ברנוביץ
30		64	38	1	64	ג'ורג'
	32		13	1	32	גד
	24		12	1	24	גורדי
		200	80	1	200	גזית ושחם
		56	28	1	56	גרופית
	80		35	2	80	ד.ש.מ.
	30		15	1	30	דירב 2000
	63	56	44	4	119	דלתא
24		24	14	1	24	דמרי
	130	50	100	2	180	דניה סיבוט
		130	65	1	130	דנקנר השקעות
	76		38	2	76	דרעד
		28	10	1	28	הירש צבי כהן
	340	383	250	3	723	הקיבוץ הארצי

משרד הבינוי והשיכון  
אגף נכסים ודיוור

הופק בתאריך: 14/08/90

דו"ח סיכומים לחברות  
לשנת פרוגרמה 1990/91

שם חברה	סה"כ יח"ד	מספר אתרים	התחייבות	מימון חלקי	ללא מימון	סה"כ התחלות
הרפז	61	2	31		61	
וילשינסקי	44	1			44	
ויניק	66	3	21	66		11
ורנסקי	24	1	17	24		
זלינגר	122	2	35	34	88	
ח.י.ל.	60	1				
חיים זקן	80	2	36		80	
חפציבה	335	3	143		335	18
טל מ.ב.	32	1	19	32		32
י.מ.כ.א.	28	1	14	28		
י.ע.1	24	1	8	24		
יהודה יונה	36	1	18	36		
יהושוע	56	1	34	56		
יהלומית פרץ	48	1	29	48		
יוניוב	28	1	14	28		
יחזקאל חי	97	1	49		97	
יפרח אברהם	220	4	89	156	64	90
ישיבת אופקים	18	1				
יששכר.מ.	42	1	21		42	
כאן גולן	24	1		24		
כחטן	279	5	101		264	
ליניב קרישנר	34	1	14		34	
לרמן	40	2	17		40	
לשמן	44	2	14		28	

משרד הבינוי והשיכון  
אגף נכסים ודיוור

הופק בתאריך: 14/08/90

דו"ח סיכומים לחברות  
לשנת פרוגרמה 1990/91

שם חברה	סה"כ יח"ד	מספר אתרים	התחייבות	מימון חלקי	ללא מימון	סה"כ התחלות
מ.בן גיא	72	1	36		72	
מ.ד.נאור	73	2	37		73	
מ.ל.ת.	47	2	24	47		45
מ.ליפשיץ	223	3	96	64	159	
מבני גרניט	36	1	18	36		
מודל אינטרנ'י	114	3	63	48	66	
מוסאל	69	1			69	
מושקוביץ	448	4	280	406	42	44
מי ערד	18	1		18		18
מישור החוף	593	7	199	244	304	43
מליבו ישראל	120	2	52	9	102	
מנרב	34	1	14		34	
מנרב אינטרנ'י	314	4	153	130	184	
מפעלי לוקי	39	1	16		39	
מקסי דר	100	1	50	78		
מרדכי אביב	39	1	16		39	
מריו לזניק	395	5	79		395	
משגבים	104	2	50	100	4	100
משהב	278	4	138	200	78	
נ.שקד	48	1	24		48	
נווה בנין	48	1	34	48		
נידר	36	1	18		36	
נתנאל דרמן	56	1	34	56		
סאסי	50	1				

משרד הבינוי והשיכון  
אגף נכסים ודיור

הופק בתאריך: 14/08/91

דו"ח סיכומים לחברות  
לשנת פרוגרמה 1990/91

שם חברה	סה"כ יח"ד	מספר אתרים	התחייבות	מימון חלקי	ללא מימון	סה"כ התחלות
סולומון	52	2	22		52	
ע.אזולאי	137	4	40	91	46	23
עבדול קאדר	100	3	49	100		40
עומר	24	1	11		24	
עיר דוד	26	1	10		26	
עמותה	326	2				
עמותת הדר	73	1				
עמותת חוחית	72	1				
עמותת שושנים	47	1				
פ.א.ארבן.	48	1	24	48		
פ.א.כץ	24	1	12	24		
פ.בונה הנגב	751	5	306	544		
פילוס	74	2	10		24	
פלרון	24	1	17	24		
פנטהוז'	86	2				
פרידמן לנדסמן	26	1		26		
פרץ מהנדסים	49	1	25	49		35
צחר	28	1				
צמד	37	1	19		37	
צמרת גניחדרה	130	1	65		130	44
ק.לוסטיגמן	28	1	11		28	
קוטלר-עדיקא.	38	1	15		38	
קריכיל מיכאל	64	1	21	64		
רוטשטיין	204	2	29		204	96

משרד הבינוי והשיכון  
אגף נכסים ודיוור

הופק בתאריך: 14/08/90

דו"ח סיכומים לחברות  
לשנת פרוגרמה 1990/91

שם חברה	סה"כ יח"ד	מספר אתרים	התחייבו ת	מימון חלקי	ללא מימון	סה"כ התחלות
רם	50	1	33	50		
רמט	417	6	171		388	12
ש.א.ב.	48	1	29	48		
ש.אוריאלי	88	2	39		88	
ש.י. בנגב	33	1	20	33		
ש.נחמיה	251	2	90	179	72	36
שבו	50	1	25			
שו"פ	1109	18	438	280	793	54
שוסטר	29	1				
שיתופית	24	1	14	24		
שכו"ע	820	9	322	269	521	
שכטמן	96	1	48	96		
שכטר	680	1	476	680		
שפונדר יהושע	24	1	12		24	
שרבט	124	3	55	56	68	56
שרביב	64	1	45	64		
סה"כ	18876	282	7414	8117	9010	1134

משרד הביטוי והשיכון  
16-08-1990  
נתקבל

מה פרקדמות

מה! מאיר

קניה  
פיוץ

4573

פרוגמת בנייה למגורים 1990  
שיבוץ חברות  
עדכון מסמך מ- 14.5.90

תאריך: 16/8/90

ה ע ר ו ת	האזנה	תשובות חיוביות	תשובות שליליות	הוצע לחברות	קבוצות חלוקה	א ת ר	י ש ו ב
	אלרם	לטמן, אלרם	תשלום	לטמן, תשלום אוריאל אלרם	56	אסירי ציון	אור-יהודה - 56
פרץ מהנדסים לא אומר	עמרם אזולאי, יהונתן אלה בן-אבו	נביא, ש.א.ב. עמרם אזולאי דרמן נתנאל יהונתן אלה, בן-אבו		נביא, עמרם אזולאי, דרמן נתנאל, ש.א.ב. פרץ מהנדסים, בן-אבו יהונתן אלה	46,44,64	רובע א'	אשדוד - רובע א'
	אליאב הקיבוץ הארצי פרץ בונה הנגב ברנוביץ אחים ישראל			מטרה, אחים ישראל פרץ בונה הנגב אשדוד, ברנוביץ החברה הכלכלית י-ם בן-יקר, אזורים אפריקה-ישראל הקיבוץ הארצי, רמט אורי דורי, אליאב ש"פ, שכון עובדים	388,335 376,332 278,258 329	רובע י'	אשדוד
	לטמן סולומון	לטמן סולומון	ש"פ שרביב נייר צבי, מינרב, אבן-זיו שחם אליעזר אליאב נביא	שחם אליעזר, סולומון אבן זיו, לטמן, נייר צבי, מינרב ש"פ, שרביב אליאב נביא	16, 16  24		בני-עייט - 54
	נוה שוסטר	נוה שוסטר		נוה שוסטר		הגבעה	גדרה - 29
	שכון עובדים א.ר.א			א.דורי, א.ר.א. אופקים השקעות אשדוד, דנקר, ש.א.פ. מבני תעשיה, שרביב חרושת ברזל, ש"ע י.מוסקוביץ הקיבוץ הארצי מליבו ישראל אפריקה ישראל	164,64	נוה עמל	הרצליה
				נייר צבי	15 פטיו	הערבה - צפון	יבנה - 15
	סולומון	סולומון	אליאב, ד.ש.מ. אופקים פלוס אמיליו נתנאל	אופקים, סולומון, פלוס אמיליו, ד.ש.מ. אליאב לטמן	30	הערבה/צפון	יבנה - 30

הערות	החלטה	תשובות חיוביות	תשובות שליליות	הוצע לחברות	קבוצות חלוקה	אטר	ישוב
	מנרב	מ'נרב	צרפתי	צרפתי, מ'נרב	34	הערבה/דרום	יבנה - 34
	לרמן	לרמן-26 סולומון - 26	תשלז	תשלז, לרמן, סולומון נתנאל	26	בן-צבי	יבנה - 26
	בן-יקר אחים לוי			אורי דורי, שרביב אחים לוי, אופקים בן-יקר, שרביב דנקר	115,36	כפר-הנגיד	יבנה
אמנון ב-2 בתים	דרעד, לשמן	בינוי ופתוח בנגב, ליניב, לשמן		בינוי ופתוח הנגב לשמן, ליניב,	28, 28	מ.ע.ר	לוד - 56
	עמותה	עמותה-12		(2) (3) (1) ליניב, ניר צבי, עמותה	12,4	בילו	לוד-16
	מנרב אינטרנשיונל	בן-יקר, מריו לזניק מנרב ינטרנשיונאל	מרל"ז, ש"ע	מנרב אינטרנשיונל בן-יקר, מריו לזניק ש"ע, מרל"ז	96	מ.ע.ר. הוסטל	לוד - 96
	רוטשטיין נחמיה מוסאל	מוסאל בינוי ופיתוח בנגב ש"פ רוטשטיין נחמיה		מוסאל בינוי ופיתוח בנגב ש"פ עמותת חרושת ברזל רוטשטיין נחמיה	132,72 56	מזרח	לוד - 260
	הרפז	הרפז	תשלז, אברהם יצחק ליניב חזי ובניו	תשלז, אברהם יצחק ליניב, חזי ובניו, הרפז	24	דורה	נתניה - 24
	יפרח משה נ.שקד ר. וילצ'ינסקי	יפרח משה נ.שקד, י.נועם ר. וילשינסקי נוה, יהונתן אלה אילן גת, גד	אילן גת, גד, ארבל יעקב, רויכמן, מקום בצמרת גד	יפרח משה, נ.שקד, גד, ר. וילשינסקי, י.נועם, אילן גת, ארבל יעקב, רויכמן, מקום בצמרת	48, 44, 64 18	דורה - הימנותא	נתניה - 174
\$ בתנאי טיקבל אתר טוב נוסף \$ בתנאי ר"ג	ד.ט.מ.	\$ ד.ט.מ., \$ ד.מ.ד. נאור	סולומון (18) שחם אליעזר	מ.ד. נאור, ד.ט.מ. שחם אליעזר, סולומון	8, 18	עמישב מזרח	פתח-תקוה - 26

ה ע ר ו ת	החלטה	חשובות חיוביות	חשובות שליליות	הוצע לחברות	קבוצות חלוקה	א ת ר	י ש ו ב
<p>‡ מבקש את כל האתר בניה נסיונית 200 ‡ לא לקח מקום שלילי</p>	<p>דלתא אופקים משה"ב, נאור מריו לזניק</p>	<p>‡ שו"פ אמר דוד מריו לזניק ‡ לטמן דלתא אופקים משה"ב, נאור</p>	<p>אבן זיו, קירת מודול אינטרנשיונאל סולומון,</p>	<p>אבן זיו, קירת מודול אינטרנשיונאל לטמן, דלתא, שו"פ אמר דוד, מריו לזניק סולומון, אופקים משה"ב, נאור</p>	<p>63,40,88 40,48,219</p>	<p>עמישב</p>	<p>פתח-תקוה</p>
<p>‡ בתנאי אתר נוסף ‡ ‡ אם לא יקבל ראש-הע"ן ישקול שוב. ‡ ‡ בתנאי שיתחיל בנתניה/דורה</p>	<p>צמד, אוריאל אלטר צבי</p>	<p>צמד, אוריאל ‡ מודול אינטרנשיונאל אלטר צבי ‡ ‡ הרפז</p>	<p>תשלוח, לטמן ניר צבי, קירת אברהם יצחק שו"פ, צרפתי אבן זיו, לטמן ‡ ‡ לוקי אחים לוי אליאב, דלתא</p>	<p>אברהם יצחק, קירת תשלוח, ניר צבי מודול אינטרנשיונאל רוכמן, אבן זיו לטמן, צרפתי, לוקי אלטר צבי, שו"פ, אליאב דלתא, הרפז, צמד, אוריאל, א. לוי</p>	<p>37,37 31,35</p>	<p>דרום</p>	<p>קדימה - 140</p>
		<p>א.ר.צ. החברה הכלכלית</p>	<p>לטמן, אוריאל ניר צבי, לרמן אמיליו, שו"פ אבן זיו, אמר דוד אלטר צבי החברה המרכזית אליאב</p>	<p>אמיליו, אבן זיו לרמן, לטמן, אמר דוד ניר צבי, שו"פ אלטר צבי, אוריאל אליאב, א.ר.צ. החב' המרכזית לפתוח השומרון</p>	<p>42,17,56</p>	<p>ד.שומרון</p>	<p>קרני שומרון</p>
	<p>שו"פ, אשר בן-יקר, ט"ע מליבו, שרבת מרלז, א.דורי זלינגר, קחטן רמט, א.ר.א. רוטשטיין</p>	<p>כמפורט בעמודה "הוצע לחברות"</p>		<p>שו"פ, אשר בן-יקר ש"ע, מליבו, שרבת מרלז, א.דורי, זלינגר רוטשטיין, קחטן, רמט א.ר.א.</p>		<p>חולות ג'</p>	<p>ראשל"צ - 458</p>
<p>‡ בתנאי ר"ג ‡ ‡ התח 50% - 60%</p>	<p>מ.ד. נאור</p>	<p>‡ מ.ד. נאור ‡ ‡ נייר צבי -</p>	<p>רויכמן אברהם יצחק, סולומון, לרמן</p>	<p>נייר צבי, לרמן, רויכמן, מ.ד. נאור אברהם יצחק, צרפתי,</p>	<p>33</p>	<p>יער/צפון</p>	<p>רמלה - 34</p>



י ש ו ב	א ח ר	קבוצות חלוקה	הוצע לחברות	תשובות עלי ליות	תשובות חיוביות	הזלטה	ה ע ר ו ת
רמלה - 14	יער אברדמי	14	שחם אליעזר, מודול אינטרנשיונל נתנאל, אמר דוד, דרעד, ליניב חזי ובניו	אמר דוד שחם אליעזר ליניב דרעד	*** מודול אינטרנשיונל נתנאל לרמן	לרמן	*** בתנאי אתר טוב
רמלה - 54	נוה-רם	30, 24	אבן זיו, שרביב, מריו לזניק, קירת דלתא נתנאל	קירת אבן זיו שרביב	מריו לזניק דלתא נתנאל	מריו לזניק נתנאל	
רמלה - 24	ג'ואריש	24	(סולומון) מודול אינטרנשיונל הרפז	סולומון הרפז	\$ מודול אינטרנשיונל	מודול אינטרנשיונל	\$ בתנאי אתר טוב
רמלה - 12	ויצמן		נתנאל ליניב חזי ובניו	ליניב	נתנאל	נתנאל	
רמלה	צפון (בית-סוהר)	400,360	קבוץ ארצי, ברנוביץ		קבוץ ארצי ברנוביץ	קבוץ ארצי ברנוביץ	
רמת גן-טבנקין			ש"ע, שו"פ, בן-יקר אשד, שרביב, א.דורי אפריקה ישראל				
רחובות	כ.גבירול מבנן 5	24 160	מבנן 5			שכון ופמוח	
ראש העין	המגרסה	54,39,54 64,46,42	רוינמן, אבן זיו אמיליו פלוס ד.ו.ו.ר. אליאב נתנאל, אוריאל אלטר צבי, שרביב אחים לוי, לוקי מינרב, שו"פ, דרעד אברהם יצחק, ד.ט.מ. מודול אינטרנשיונל	פלוס אמיליו אבן זיו, אליאב נתנאל, שרביב אחים לוי, שו"פ מינרב	ד.ו.ו.ר. אלטר צבי אוריאל לוקי אברהם יצחק ד.ט.מ. מודול אינטרנשיונל	אלטר צבי אוריאל לוקי אברהם יצחק ד.ט.מ. מודול אינטרנשיונל	
תל-אביב - 34	יפו ד'	34	אבן זיו, אמיליו שו"פ, ליניב	אבן זיו אמיליו	שו"פ ליניב	ליניב קירשנר	\$ מעדיף את יפו ד' על לוד מ.ע.ר.

כ"ג קצ"א

משרד הבינוי והשיכון  
16-08-1990  
נתקבל

ת"פ כ"ה  
כ"ה

נח ונח

4573

פרוגרמת בנייה למגורים 1990  
שיבוץ חברות  
עדכון מסמך מ- 14.5.90

תאריך: 16/8/90

הערות	החלטה	תשובות חיוביות	תשובות שליליות	הוצע לחברות	קבוצות חלוקה	אתר	ישוב
	אלרם	לטמן, אלרם	תשלז	לטמן, תשלז? אוריאל אלרם	56	אסירי ציון	אור-יהודה - 56
פרץ מהנדסים לא אותר	עמרם אזולאי, יהונתן אלה בן-אבו	נביא, ש.מ.ב. עמרם אזולאי דרמן נתנאל יהונתן אלה, בן-אבו		נביא, עמרם אזולאי, דרמן נתנאל, ש.מ.ב. פרץ מהנדסים, בן-אבו יהונתן אלה	46,44,64	רובע א'	אשדוד - רובע א'
	אליאב הקיבוץ הארצי פרץ בונה הנגב ברנוביץ אחים ישראל			מטה, אחים ישראל פרץ בונה הנגב אשדוד, ברנוביץ החברה הכלכלית י-ם בן-יקר, אזורים אפריקה-ישראל הקבוץ הארצי, רמט אורי דורי, אליאב ש"פ, שכון עובדים	388,335 376,332 278,258 329	רובע י'	אשדוד
	לטמן סולומון	לטמן סולומון	ש"פ שרביב נייר צבי, מינרב, אבן-זיו שחם אליעזר אליאב נביא	שחם אליעזר, סולומון אבן זיו, לטמן, נייר צבי, מינרב ש"פ, שרביב אליאב נביא	16, 16  24		בני-עייש - 54
	נוה שוסטר	נוה שוסטר		נוה שוסטר		הגבעה	גדרה - 29
	שכון עובדים א.ר.א			א.דורי, א.ר.א. אופקים השקעות אשדוד, דנקנר, ש.מ.פ. מבני תעשייה, שרביב חרושת ברזל, ש"ע י.מוסקוביץ הקבוץ הארצי מליבו ישראל אפריקה ישראל	164,64	נוה עמל	הרצליה
				נייר צבי	15 פס"ו	הערבה - צפון	יבנה - 15
	סולומון	סולומון	אליאב, ד.ש.מ. אופקים פלוס אמיליו נתנאל	אופקים, סולומון, פלוס אמיליו, ד.ש.מ. אליאב לטמן	30	הערבה/צפון	יבנה - 30

הערות	החלטה	תשובות חיוביות	תשובות שליליות	הוצע לחברות	קבוצות חלוקה	אתר	ישוב
	מנרב	מינרב	צרפתי	צרפתי, מינרב	34	הערבה/ דרום	יבנה - 34
	לרמן	לרמן - 26 סולומון - 26	תשלז	תשלז, לרמן, סולומון נתנאל	26	בן-צבי	יבנה - 26
	בן-יקר אחים לוי			אורי דורי, שרביב אחים לוי, אופקים בן-יקר, שרביב דנקנר	115,36	כפר-הנגיד	יבנה
ממנונין 1-2 בתי	דרעד, לטמן	בינוי ופתוח בנגב, ליניב, לטמן		בינוי ופתוח הנגב לטמן, ליניב,	28, 28	מ.ע.ר.	לוד - 56
	עמותה	עמותה-12		(1) (2) (3) ליניב, ניר צבי, עמותה	12,4	בילו	לוד - 16
	מנרב אינטרנשיונל	בן-יקר, מריו לזניק מנרב ינטרנשיונאל	מרל"ז, ש"ע	מנרב אינטרנשיונל בן-יקר, מריו לזניק ש"ע, מרל"ז	96	מ.ע.ר. הוסטל	לוד - 96
	רוטשטיין נחמיה מוסאל	מוסאל בינוי ופיתוח בנגב ש"פ רוטשטיין נחמיה		מוסאל בינוי ופיתוח בנגב ש"פ עמותת חרושת ברזל רוטשטיין נחמיה	132,72 56	מזרח	לוד - 260
	הרפז	הרפז	תשלז, אברהם יצחק ליניב חזי ובניו	תשלז, אברהם יצחק ליניב, חזי ובניו, הרפז	24	דורה	נתניה - 24
	יפרח משה נ.שקד ר. וילצינסקי	יפרח משה נ.שקד, י.נועם ר. וילצינסקי נוה, יהונתן אלה אילן גת, גד	אילן גת, גד, ארבל יעקב, רויכמן, מקום בצמרת גד	יפרח משה, נ.שקד, גד, ר. וילצינסקי י.נועם, אילן גת ארבל יעקב, רויכמן מקום בצמרת	48, 44, 64 18	דורה - הימנותא	נתניה - 174
בתנאי טיקבל אתר טוב נוסף	ד.ש.מ.	ד.ש.מ.,	סולומון (18) שחם אליעזר	מ.ד. נאור, ד.ש.מ. שחם אליעזר, סולומון	8, 18	עמישב מזרח	פתח-תקוה - 26
בתנאי ר"ג		ד.ש.מ. נאור					

ה ע ר ו ת	הצלחה	תשובות חיוביות	תשובות שליליות	הוצע לחברות	קבוצות חלוקה	א ת ר	י ש ו ב
* מבקש את כל האתר בניה נסיונית 200 * לא לקח מקום שלילי	דלתא אופקים משה"ב, נאור מריו לזניק	* שו"פ אמר דוד מריו לזניק * לשמן דלתא אופקים משה"ב, נאור	אבן זיו, קירת מודול אינטרנשיונאל סולומון,	אבן זיו, קירת מודול אינטרנשיונאל לשמן, דלתא, שו"פ אמר דוד, מריו לזניק סולומון, אופקים משה"ב, נאור	63,40,88 40,48,219	עמישב	פתח-תקוה
## בתנאי אתר נוסף ## אם לא יקבל ראש-העין ישקול שוב. ## בתנאי שיתחיל בנתן יחיד/דורה	צמד, אוריאל אלטר צבי	צמד, אוריאל * מודול אינטרנשיונאל אלטר צבי	תשלז, לשמן ניר צבי, קירת אברהם יצחק שו"פ, צרפתי אבן זיו, לשמן ## לוקי אחים לוי אליאב, דלתא	אברהם יצחק, קירת תשלז, ניר צבי מודול אינטרנשיונאל רוכמן, אבן זיו לשמן, צרפתי, לוקי אלטר צבי, שו"פ, אליאב דלתא, הרפז, צמד, אוריאל, א. לוי	37,37 31,35	דרום	קדימה - 140
		א.ר.צ. החברה הכלכלית	לשמן, אוריאל ניר צבי, לרמן אמיליו, שו"פ אבן זיו, אמר דוד אלטר צבי החבר' המרכזית לפתוח השומרון אליאב	אמיליו, אבן זיו לרמן, לשמן, אמר דוד ניר צבי, שו"פ אלטר צבי, אוריאל אליאב, א.ר.צ. החבר' המרכזית לפתוח השומרון	42,17,56	ד.שומרון	קרני שומרון
	שו"פ, אשר בן-יקר, ט"ע מליבו, טרבת מרלז, א.דורי זלינגר, קחטן רמט, א.ר.א. רוטשטיין	כמפורט בעמודה "הוצע לחברות"		שו"פ, אשר בן-יקר ט"ע, מליבו, טרבת מרלז, א.דורי, זלינגר רוטשטיין, קחטן, רמט א.ר.א.		חולות ג'	ראשל"צ - 458
* בתנאי ר"ג ## רמת 50% - 60%	מ.ד. נאור	* מ.ד. נאור ## נייר צבי -	רויכמן אברהם יצחק, סולומון, לרמן	נייר צבי, לרמן, רויכמן, מ.ד. נאור אברהם יצחק, צרפתי,	33	יער/צפון	רמלה - 34

ה ע ר ר ו ת	החלטה	תשובות חיוביות	תשובות שליליות	הוצע לחברות	קבוצות חלוקה	א ת ר	י ש ו ב
*** בתנאי אתר טוב	לרמן	*** מודול אינטרנשיונל נתנאל לרמן	אמר דוד שחם אליעזר ליניב דרעד	שחם אליעזר, מודול אינטרנשיונל נתנאל, אמר דוד, דרעד, ליניב חזי ובניו	14	יער אברדמי	רמלה - 14
	מריו לאניק נתנאל	מריו לאניק דלתא נתנאל	קירת אבן זיו שרביב	אבן זיו, שרביב, מריו לאניק, קירת דלתא נתנאל	30, 24	נוה-רם	רמלה - 54
# בתנאי אתר טוב	מודול אינטרנשיונל	# מודול אינטרנשיונל	סולומון הרפז	(סולומון) מודול אינטרנשיונל הרפז	24	ג'ואריש	רמלה - 24
	נתנאל	נתנאל	ליניב	נתנאל ליניב חזי ובניו		ויצמן	רמלה - 12
	קבוץ ארצי ברנוביץ	קבוץ ארצי ברנוביץ		קבוץ ארצי, ברנוביץ	400,360	צפון (בית-סוהר)	רמלה
				ש"ע, שו"פ, בן-יקר אשדור, שרביב, א.דורי אפריקה ישראל			רמת גן-טבנקין
	שכון ופתוח					כ.גבירול מבנן 5	רחובות
	אלטר צבי אוריאל לוקי אברהם יצחק ד.ט.מ. מודול אינטרנשיונל	ד.ס.ו.ר. אלטר צבי אוריאל לוקי דרעד אברהם יצחק ד.ט.מ. מודול אינטרנשיונל	פלס אמיליו אבן זיו, אליאב נתנאל, שרביב אחים לוי, שו"פ מינרב	רויכמן, אבן זיו אמיליו פלוס ד.ס.ו.ר. אליאב נתנאל, אוריאל אלטר צבי, שרביב אחים לוי, לוקי מינרב, שו"פ, דרעד אברהם יצחק, ד.ט.מ. מודול אינטרנשיונל	54,39,54 64,46,42	המגרסה	ראש העין
# מעדיף את יפו ד' על לוד מ.ע.ר.	ליניב קירשנר	שו"פ # ליניב	אבן זיו אמיליו	אבן זיו, אמיליו שו"פ, ליניב	34	יפו ד'	תל-אביב - 34

משרד הבינוי והשיכון  
15-08-1990  
נתקבל

4556  
ד"ר פנחס גרין

התק' ת"צ

✓ ת"ת ! ת"ת

פרוגמת בנייה למגורים 1990  
שיבוץ חברות  
עדכון מסמך מ- 14.5.90


תאריך: 8/8/90

י ש ו ב	א ת ר	קבוצות חלוקה	הוצע לחברות	חשובות שליליות	חשובות חיוביות	החלטה	ה ע ר ו ת
אור-יהודה - 56	אסירי ציון	56	לשמן, תשל"ז אוריאל אלרם	תשל"ז	לשמן, אלרם	אלרם	
אשדוד - רובע א'	רובע א'	46,44,64	נביא, עמרם אזולאי, דרמן נתנאל, ש.א.ב. פרץ מהנדסים, בן-אבו יהונתן אלה		נביא, ש.א.ב. עמרם אזולאי דרמן נתנאל יהונתן אלה, בן-אבו		פרץ מהנדסים לא אותר
אשדוד	רובע י'	388,335 376,332 278,258 329	משהב, אחים ישראל פרץ בונה הנגב אשדוד, ברנוביץ החברה הכלכלית י-ם בן-יקר, אזורים אפריקה-ישראל הקבוץ הארצי, רמט אורי דורי, אליאב שו"פ, שכון עובדים				
בני-עייש - 54		16, 16 24	שחם אליעזר, סולומון אבן זיו, לשמן, נייר צבי, מינרב שו"פ, שרביב אליאב נביא	שו"פ שרביב נייר צבי, מינרב, אבן-זיו שחם אליעזר אליאב נביא	לשמן סולומון	לשמן סולומון	
גדרה - 29	הגבעה		נוה שוסטר		נוה שוסטר	נוה שוסטר	
הרצליה	נוה עמל	164,64	א.דורי, א.ר.א. אופקים השקעות אשדוד, דנקר, ש.א.פ. מבני תעשייה, שרביב חרושת ברזל, ש"ע י.מושקוביץ הקבוץ הארצי מליבו ישראל אפריקה ישראל				שכון עובדים א.ר.א.
יבנה - 15	הערבה - צפון	15 פטיו	נייר צבי				
יבנה - 30	הערבה/צפון	30	אופקים, סולומון, פלוס אמיליו, ד.ש.מ. אליאב לשמן	אליאב, ד.ש.מ. אופקים פלוס אמיליו נתנאל	סולומון	סולומון	

י ש ו ב	א ת ר	קבוצות חלוקה	הוצע לחברות	תשובות שליליות	תשובות חיוביות	החלטה	ה ע ר ו ת
יבנה - 34	הערבה/ דרום	34	צרפתי, מינרב	צרפתי	מינרב	מנרב	
יבנה - 26	בן-צבי	26	תשלוז, לרמן, סולומון נתנאל	תשלוז	לרמן- 26 סולומון - 26	לרמן	
יבנה	כפר-הנגיד	115,36	אורי דורי, שרביב אחים לוי, אופקים בן-יקר, שרובם דנקנר			בן-יקר אחים לוי	
לוד - 56	מ.ע.ר.	28, 28	בינוי ופתוח הנגב לשמן, ליניב,		בינוי ופתוח בנגב, ליניב, לשמן	*דרעד, לשמן	*מעוניין ב-2 בתים
לוד- 16	בילו	12,4	(2) (3) (1) ליניב, ניר צבי, עמותה		עמותה-12	עמותה	
לוד - 96	מ.ע.ר. הוסטל	96	מנרב אינטרנשיונל בן-יקר, מריו לזניק ש"ע, מרל"ז	מרל"ז, ש"ע	בן-יקר, מריו לזניק מנרב ינטרנשיונאל	מנרב אינטרנשיונל	
לוד - 260	מזרח	132, 72, 56	מוסאל בינוי ופיתוח בנגב שו"פ עמותת חרושת ברזל רוטשטיין נחמיה		מוסאל בינוי ופיתוח בנגב שו"פ רוטשטיין נחמיה	רוטשטיין נחמיה מוסאל	
נתניה - 24	דורה	24	תשלוז, אברהם יצחק ליניב, חזי ובניו הרפז	תשלוז, אברהם יצחק ליניב חזי ובניו	הרפז	הרפז	
יה - 174 <b>נתיב</b>	דורה - הימנותא	48, 44, 64, 18	יפרח משה, נ.שקד, ג.ד, ר.וילשינסקי י.נועם, אילן גת ארבל יעקב, רויכמן מקום בצמרת	אילן גת, ג.ד ארבל יעקב, רויכמן, מקום בצמרת ג.ד	יפרח משה נ.שקד, י.נועם ר.וילשינסקי נוה, יהונתן אלה אילן גת, ג.ד		
פתח-תקוה - 26	עמיטב מזרח	8, 18	מ.ד. נאור, שחם אליעזר, סולומון	סולומון (18) שחם אליעזר	*ד.ש.מ., **ד.ש.מ.	ד.ש.מ.	* בתנאי שיקבל אתר טוב נוסף ** בתנאי ר"ג

הערות	החלטה	תשובות חיוביות	תשובות שליליות	הוצע לחברות	קבוצות חלוקה	אתר	ישוב
* נבקש את כל האתר בניה נסיונית 200 * לא לקח מקום שליטי	דלתא אופקים משה"ב, נאור מריו לזניק	* שו"פ אמר דוד מריו לזניק * לשמן דלתא אופקים משה"ב, נאור	אבן זיו, קירת מודול אינטרנשיונאל סולומון,	אבן זיו, קירת מודול אינטרנשיונאל לשמן, דלתא, שו"פ אמר דוד, מריו לזניק סולומון, אופקים משה"ב, נאור	63,40,88 40,48,219	עמישב	פתח-תקוה
* בתנאי אתר נוסף ** אם לא יקבל ראש-העין יסקול טוב. *** בתנאי שיתחיל בנתניה/דורה	צמד, אוריאל <i>צמד</i>	צמד, אוריאל * מודול אינטרנשיונאל אלטר צבי *** הרפז	תשלז, לשמן ניר צבי, קירת אברהם יצחק שו"פ, צרפתי אבן זיו, לשמן * * * לוקי אחים לוי אליאב, דלתא	אברהם יצחק, קירת תשלז, ניר צבי מודול אינטרנשיונאל רוכמן, אבן זיו לשמן, צרפתי, לוקי אלטר צבי, שו"פ, אליאב דלתא, הרפז, צמד, אוריאל, א.לו	37,37 31,35	דרום	קרימה - 140
		א.ר.צ. החברה הכלכלית	לשמן, אוריאל ניר צבי, לרמן אמיליו, שו"פ אבן זיו, אמר דוד אלטר צבי החברה המרכזית אליאב	אמיליו, אבן זיו לרמן, לשמן, אמר דוד ניר צבי, שו"פ אלטר צבי, אוריאל אליאב, א.ר.צ. החב' המרכזית לפתוח השומרון	42,17,56	ד.שומרון	קרני שומרון
	שו"פ, אשדר בן-יקר, ט"ע מליבו, טרבט מרלז, א.דורי זלינגר, קחטן רמט, א.ד.א. רוטשטיין	כמפורט בעמודה "הוצע לחברות"		שו"פ, אשדר, בן-יקר ט"ע, מליבו, טרבט מרלז, א.דורי, זלינגר, קחטן, רמט א.ד.א.		חולות ג'	ראשל"צ - 458
* בתנאי ר"ג ** החח 50% - 60%	מ.ד. נאור	* מ.ד. נאור ** ניר צבי -	רויכמן, אברהם יצחק, סולומון, לרמן	נייר צבי, לרמן, רויכמן, מ.ד. נאור, אברהם יצחק, צרפתי,	33	יער/צפון	רמלה - 34





י ש ו ב	א ת ר	קבוצות חלוקה	הוצע לחברות	תשובות שליליות	תשובות חיוביות	החלטה	ה ע ר ו ת
רמלה - 14	יער אברהמי	14	שחם אליעזר, מודול אינטרנשיונל נתנאל, אמר דוד, דרעד, ליניב חזי ובניו	אמר דוד שחם אליעזר ליניב דרעד	*** מודול אינטרנשיונל נתנאל לרמן	לרמן	*** בתנאי אתר טוב
רמלה - 54	נוה-רם	30, 24	אבן זיו, שרביב, מריו לזנין, קירת דלתא נתנאל	קירת אבן זיו שרביב	מריו לזניק דלתא נתנאל	מריו לזניק נתנאל	
רמלה - 24	ג'ואריש	24	(סולומון) מודול אינטרנשיונל הרפז	סולומון הרפז	* מודול אינטרנשיונל	מודול אינטרנשיונאל	* בתנאי אתר טוב
רמלה - 12	ויצמן		נתנאל ליניב חזי ובניו	ליניב	נתנאל	נתנאל	
רמלה	צפון (בית-סוהר)	400,360	קבוץ ארצי, ברנוביץ		קבוץ ארצי ברנוביץ	קבוץ ארצי ברנוביץ	
רמת גן-טבנקין			ש"ע, שו"פ, בן-יקר אשר, שרביב, א.דורי אפריקה ישראל				
רחובות	כ.גבירול מבנן 5					שכון ופתוח	
ראש העין	המגרסה	54,39,54 64,46,42	רויכמן, אבן זיו אמיליו פלוס ד.ו.ס.ר. אליאב נתנאל, אוריאל אלטר צבי, שרביב אחים לוי, לוקי מינרב, שו"פ, דרעד אברהם יצחק, ד.ש.מ. מודול אינטרנשיונאל	פלוס אמיליו אבן זיו, אליאב נתנאל, שרביב אחים לוי, שו"פ מינרב	ד.ו.ס.ר. אלטר צבי אוריאל לוקי דרעד אברהם יצחק ד.ש.מ. מודול אינטרנשיונל	אלטר צבי אוריאל לוקי אברהם יצחק ד.ש.מ. מודול אינטרנשיונאל	
תל-אביב - 34	יפו ד'	34	אבן זיו, אמיליו שו"פ, ליניב	אבן זיו אמיליו	שו"פ * ליניב	ליניב קירשנר	* מעדיף את יפו ד' על לוד מ.ע.ר.

**משרד הבינוי והשיכון**  
**מחוז המרכז**

מח' פרוגרמות

תאריך: 6/8/90

אל: גב' טרה צ'מרמן-מנהל אגף נכסים ודיוור.

מאת: בצלאל פרידה-מחלקת פרוגרמות.

נתניה - דורה

להלן תוצאות מכרז על גובה התחייבות.

חברות	64 יח"ד עדיפות התחייבות רכישה	44 יח"ד עדיפות התחייבות רכישה	48 יח"ד עדיפות התחייבות רכישה	18 יח"ד עדיפות התחייבות רכישה	הערות
יפוח משה	חיובי עד - התח - 0%	שלילי	שלילי	שלילי	
נ. שקד	חיובי עד - I התח - 50%	שלילי	חיובי עד - I התח - 50%	שלילי	
גד	שלילי	שלילי	שלילי	שלילי	
ר. וילשינסקי	חיובי עד - III התח - 0%	חיובי עד - II התח - 0%	חיובי עד - I התח - 0%	שלילי	
י. נועם	100 חברה 50 יח"ד	שלילי	חיובי עד - I התח - 50%	שלילי	
אילן גת	שלילי	שלילי	שלילי	שלילי	
ארבל יעקב	שלילי	שלילי	שלילי	שלילי	
רויכמן	שלילי	שלילי	שלילי	שלילי	
מקום בצמרת	שלילי	שלילי	שלילי	שלילי	

רצ"ב שומת הקרקע שנערכה למגרשים אלה. לדעת החברות ולדעתינו שומה זו גבוהה, וזו גם הסבה לרובי התשובות השליליות או הדרישות לאחוז. בזה של התחייבות רכישה. אנו ממליצים על הגשת ערעור לשמאי הממשלתי. אנו ממליצים להגדיל אחוז התחייבות הרכישה בגלל המחיר הגבוה של הקרקע או לחילופין להגיש ערעור על גובה השמאות.

ב ב ר כ ה

מ  
יהודה מאירי  
מנהל המחוז

העתק  
מר י. מוסקוביץ - ס/מנהל המחוז  
גב' פ. בצלאל - מח' פרוגרמות

833

*מחיר נמוך*

משרד הבינוי והשיכון  
מחוז המרכז

אשדוד - רובע א'

מח' פרוגרמות

תאריך: 6.8.90

להלן תוצאות מכרז על גובה התחייבות רכישה.

חברות	64 יח"ד עדיפות התחייבות רכישה	44 יח"ד עדיפות התחייבות רכישה	46 יח"ד עדיפות התחייבות רכישה	הערות
נביא	חיובי עדיפות I התחייבות 0%	חיובי עדיפות I התחייבות 0%	שלילי	
עמרם אזולאי	חיובי עד II התחייבות 25%	חיובי עד II התחייבות 25%	חיובי עדיפות I התחייבות 0%	
דרמן נתנאל	חיובי עד I התחייבות 50%	שלילי	שלילי	
פרץ מהנדסים				אותר רק ב- 6.8 לא בדק את ההצעה.
יהונתן אלה	חיובי עדיפות I התחייבות- 0%	חיובי עדיפות I התחייבות 0%	שלילי	
ט.א.ב.	חיובי עדיפות I התחייבות 33%	שלילי	שלילי	
בן-אבן	חיובי עד III התחייבות 0%	חיובי עד I התחייבות 10%	חיובי עד II התחייבות 0%	

המלצת המחוז לערוך הגרלה לגבי הקטע - 46 יח"ד בין החברות עמרם אזולאי ובן-אבן, ולגבי הקטעים - 64, 44 יח"ד בין חב' נביא לחב' יהונתן אלה.

בורכה  
יהודה מאירי  
מנהל המחוז

העתק:  
מר י. מוסקוביץ - ס/מנהל המחוז  
גב' פרידה בצלאל - מח' פרוגרמות

הערות	החלטה	תשובות חיוביות	תשובות שליליות	הוצע לחברות	קבוצות חלוקה	אתר	ישוב
		לשמן * סולומון *	שו"פ שרביב נייר צבי, מינרב, אבן-זיו שחם אליעזר אליאב נביא	שחם אליעזר, סולומון אבן זיו, לשמן, נייר צבי, מינרב שו"פ, שרביב אליאב נביא	16, 16  24		בני-עייש - 54
				כ-קולק 3 קולק	31 - 86	154 12/10/15	אשדוד - 6 רובע א' - 12
אלק לשמן						הגבעה	גדרה - 29
				נייר צבי	15 פטיו	הערבה - צפון	יבנה - 15
		לשמן * סולומון *	אליאב, ד.ש.מ. אופקים פלוס אמיליו נתנאל	אופקים, סולומון, פלוס אמיליו, ד.ש.מ., אליאב לשמן	30	הערבה/צפון	יבנה - 30
					63, 66, 49 36	כפר-הנגיד	יבנה - 151
						מער	לוד - 28
					96	מער הוסטל	לוד - 96
		גד, נגב, נקרא יהונתן אלה, נ.שקד, אילן גת ישעיהו נעם, יפרח משה	כח וואסקו		48, 44, 64 18	דורה - הימנותא	נתניה - 174
					68, 56, 32, 80 20, 40, 32, 88 42	חולות ג'	ראש"צ - 458
		א.ר.צ.	לשמן, נייר צבי אוריאל, לרמן אמיליו, אבן זיו, שו"פ אמר דוד אלטר צבי # החברה המרכזית אליאב	אמיליו, אבן-זיו, לרמן, לשמן, אמר דוד נייר צבי שו"פ, אלטר צבי אוריאל אליאב החברה המרכזית לפיתוח- השומרון א.ר.צ.	42, 17, 56	ג.שומרון	ג.שומרון - 115

פיקודי (א.ר.צ.) 164  
 בצפון ומזרח אשדוד  
 כ"ג לשמן סוף  
 כ"ג (א.ר.צ.) 69  
 א.ר.צ. 2200  
 חת' סוף  
 חת' סוף

\* מציבים תנאים  
 למתן תשובות  
 חיוביות

אגרות נתיבות  
הצגה אגרות תכנון

אגרות	מס' ו' א"ב	הכנסה	יציאה	סך אגרות
נתיבות אגרות - 8/8 (אגרות קטנה)	3000	הכנסה	נתיבות	מס' 5
צב-מס' אגרות	1000	יציאה	נתיבות	
<p>18/8 - נתיבות אגרות - אגרות קטנה</p> <p>הכנסה - אגרות קטנה, אגרות קטנה, אגרות קטנה</p> <p>9/8 - אגרות קטנה, אגרות קטנה, אגרות קטנה</p> <p>29/8 - אגרות קטנה, אגרות קטנה, אגרות קטנה</p> <p>אגרות קטנה, אגרות קטנה, אגרות קטנה</p>	521	יציאה	נתיבות	
	270	הכנסה	נתיבות	
אגרות נתיבות - 5/8 - אגרות	2398	יציאה	אגרות	אגרות
" " - 5/8 - אגרות	2710	יציאה	אגרות	
19/8 - אגרות קטנה, אגרות קטנה, אגרות קטנה	3400	יציאה	אגרות	
<p>9/8 - אגרות קטנה, אגרות קטנה, אגרות קטנה</p> <p>אגרות קטנה, אגרות קטנה, אגרות קטנה</p> <p>הכנסה - אגרות קטנה, אגרות קטנה, אגרות קטנה</p> <p>אגרות קטנה, אגרות קטנה, אגרות קטנה</p>	750	יציאה	אגרות	
16/8 - אגרות קטנה, אגרות קטנה, אגרות קטנה	228	יציאה	אגרות	אגרות
16/8 - אגרות קטנה, אגרות קטנה, אגרות קטנה	593	יציאה	אגרות	אגרות

16/8

סיבת - בקשה

מחוז מרכז

תאריך

→ סיבת ג

בקשה לתו-מבטלים  
אחד (מקומה ישנה

כספ - (ק"פ)

אשתו

1/ 3 לילדי

2/ לילד

3/ כאם (מקומה)

4/ א.א. א. א. א.

השנה נהגה

הקמה בת-מבטלים יום זה מילד

מכפ מסמ מסמ

בקשה לתו-מבטלים  
מגבי אשה

ר"י אשתו  
ר"י אשתו

5-6 בקשה - אשתו

3 בקשה

אשתו בילד א'

אשתו בילד

677 בקשה x 300-400

מכפ אשתו - אשתו

אשתו בילד ר"י

אשתו בילד



Lynd - artist in the past

תאריך	12.08.90	אל:	א. גלבמן
תיק פני		מאת:	א. גלבמן
		הגדון:	

צ"ח אג"מ ע"פ פ"א 90

התאריך 13.08.90

פ"ג ע"מ

8<sup>30</sup>

1. אג"מ

9<sup>30</sup>

2. התאריך

3. ע"מ

כ"ב - אג"מ בן יהודה

11<sup>00</sup>

כ"ב ע"מ

12<sup>00</sup>

משרד פ"א. אג"מ, י. גלבמן

ע"מ אג"מ אג"מ

י. גלבמן אג"מ ע"מ 8<sup>00</sup>

התאריך

התאריך: אג"מ אג"מ



1318  
א. גלבמן  
א. גלבמן

אחוז אחיזה


משרד הבינוי והשיכון

אגף נכסים ודיוור

קרית הממשלה ת"ד 18110  
ירושלים 91180 טל 277211

תאריך: ה' באב תש"ן  
27 ביולי 1990

מספר : שצד38



Handwritten signature and initials.

אל: מר י. מאירי

הנדון: רשימת חברות לקבלת הצעות - ועדת הקצאות מ- 24.7.90

להלן התיחסותי לרשימתכם:

אשדוד רובע א'

חברה	תגובתי	נימוק
אפרידור	שלילית	חברה מאכלסת מקומית לישוב אשקלון.
נביא	חיובית	הצעת המחוז. החברה טרם שולבה בפרוגרמה כלל.
א.א. פלד	שלילית	החברה ע"פ ידיעות נמצאת בקשיים.
אליעזר שחם	שלילית	מיצתה את מכסתה בפרוגרמה.
עמרם אזולאי	חיובית	בונה בדימונה ובאר-שבע.
יפרח אברהם	שלילית	בשיחתי עמו העדיף להשתתף בנתניה.
לשמן	שלילית	קיבל בנייה לאחרונה בלוד.
דרמן	חיובית	בונה בקרית-גת.
נתנאל	שלילית	קיבל בנייה ברמלה ובשלב זה אין הצדקה לאתר נוסף.

לרשימה זו יתווספו כמוצע על-ידי:

פרץ מהנדסים	בונים בקרית-גת.
בן אבו	בונים בבית-שמש.
ש.א.ב.	בונים בבאר-שבע.
יונתן אלה	חברה מאושרת ל-150 יח"ד ומעוניינת בבנייה באשדוד.

סה"כ ישותפו בקבלת ההצעות 7 חברות ל- 3 מבננים.

אשדוד רובע י"י

רשימתכם מקובלת עלי בתוספת חברת פרץ בונה הנגב והאחים ישראל.

נתניה - דורה

<u>חברה</u>	<u>תגובתי</u>	<u>נימוק</u>
גד	חיובית	המלצת המחוז. חברה מאושרת ל-150 יח"ד.
נביא ✓	שלילית	ישותף באשדוד.
דירות נ. שקד	חיובית	חברה מקומית.
יפרח אברהם	חיובית	החברה בונה הרבה בפריפרייה.
י. נועם	חיובית	המלצת המחוז. אפשר לשלבו רק למבנן 18 יח"ד.
זיונתן אלה ✓	שלילית	ישותף באשדוד לפי בקשתו.
אילן גת	חיובית	חברה מאושרת ל-100 יח"ד. בונה כיום בנתניה.
ארבל יעקב	חיובית	המלצת המחוז. החברה אינה מוכרת לאגף.
ו. לישנסקי	חיובית	המלצת המחוז. החברה אינה מוכרת לאגף.

לרשימה זו יתווספו כמוצע על-ידי:

מקום בצמרת - חברה מאושרת ל-150 יח"ד. טרם שולבו בפרוגרמה.

אחים רויכמן - חברה מאושרת ל-200 יח"ד. טרם שולבו בפרוגרמה.

סה"כ ישותפו 9 חברות ל-4 מבננים.

בברכה,

ש. צימרמן

מנהלת אגף נכסים וזיכור

העתק: גב' פ. בצלאל

מג' ירושלים

מח' פרוגרמות

פרוגרמת בנייה למגורים 1990/91 - עדיפות א'

ליד עם האתר - העברה מפרוג' 1989.

דף מספר  
תאריך: 24.7.90

הערות	זכ' תכנית מדידה	בניה	ג ד ל י				קומות	פינויים	מצב תכנון	גוש חלקות בתים	סה"כ יח"ד	המבצע	האתר	ישוב	מס' מס' סד'
			5	4	3.5	3									
										3315				סה"כ	
	+ 110						7		ה.ב.ע. מאושרת	50, 57	56	אלרם	אסירי- ציון	1 אור- יהודה	
סה"כ המוכנית 749 יח"ד. באתר חכירות לפרדס חסכון. 365 יח"ד.	+ 120					12	קוטג'		לפני מתן תוקף	מגרשים: 12-68 קוטג'ים	48	מרל"ז	מרכז 209	2 אור- יהודה	
	95					22	3-4			מגרשים 76-77 - 36 יח"ד- 4-3					
	+ 120					16	קוטג'		לפני מתן תוקף	מגרשים: 69-70 קוטג' 16	38	מריו לזניק		3 אור- יהודה	
	+ 95					36	3-4		על חלק מרכביש	מגרש: 76	22				
	+ 120					16	קוטג'		לפני מתן תוקף	מגרשים: 71-72 קוטג' 16	38	רמס		4 אור- יהודה	
	+ 95					44	3-4			מגרשים: 75 ק 3-4	22				
	+ 120					9	קוטג'		לפני מתן תוקף	מגרשים: -73 קוטג'י 9	41	ש.ע.		5 אור- יהודה	
	+ 95					32	ק' 4			מגרשים: -32-74 יח"ד ק' 4					

מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים קומות	ג	ד ל י	ד י	ז ת	זכ' בנייה		תכנית מדידה	הערות
												5	4		
6	אור- יהודה			81	מגרש: 91 הוסטל	לפני מתן תוקף	8 ק'							*	
7	אשדוד	רובע א'	דיוור לעולה	32	בית מס' 2	ת.ב.ע. מאושרת	8 ק'		16	16	100		100		הופעל - קרקע חברה.
8	אשדוד	רובע ה'	דרעד	48	מגרש: 2 ב'	ת.ב.ע. מאושרת	8 ק'						82.5		הוסטל
9	אשדוד	רובע י"א	רמט	112	בתים: 424, 425	ת.ב.ע. מאושרת	8 ק'		$\frac{56}{94}$	$\frac{56}{76}$			82.5		הופעל
*	אשדוד	רובע א'	קחטן	112											קרקע חברה
1	אשדוד	רובע ה'	גזית ושחם	200											קרקע חברה
12	אשדוד	י"א	קחטן	52											קרקע חברה
13	אשדוד	רובע ד'	שו"פ	32	זלמן ארן	ת.ב.ע. מאושרת									קרקע חברה
14	אשדוד	רובע ד'	שו"פ	25	זלמן ארן	ת.ב.ע. מאושרת									קרקע חברה
15	אשדוד	רובע י"א	ש.ע.	140		ת.ב.ע. מאושרת									קרקע חברה
16	אשדוד	רמת - הנשיא מוהל"בר	ש.ע.	112	רחוב חלפון 60-61	ת.ב.ע. מאושרת			24	72	16				קרקע חברה. 56 הופעל.
17	אשדוד	רמת- הנשיא אנה- פרנק	ש.ע.	96	כ"ט בנובמבר 100-101	ת.ב.ע. מאושרת			48	48			48		קרקע חברה.
18	אשדוד	בלפור	ש.ע.	66	5	ת.ב.ע. מאושרת			16	32	18				קרקע חברה.

מס' סד'	ישוב	האחר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות במים	מצב תכנון	פינויים	קומות	ג	ד ל י	ד י	ו ת	זכ' בנייה		ה ע ר ו ת	
													5	4		3.5
19	בני-עייש 54			42 12	1-5 6	ת.ב.ע. מאושרת		2 3						95	+	
20	בית-דגן	מבנן 9	מרי-לזניק	10				2								הופעל
21	גדרה	הגבעה		29	11,13,19	ת.ב.ע. מאושרת		3-24 5-ק'								
22	חולון	ג'סי כהן	אמיליו פלוס	24		ת.ב.ע. מאושרת		3								
23	יבנה	בן-צבי	רמט	29	מגרש: 5,6,7	ת.ב.ע. מאושרת	קו חשמל	קומג'						160		
24	יבנה	הערבה צפון	סולומון	30	540-543 529-532 519-528	לפני מתן תוקף		קומג'						100	+	סה"כ ת.ב.ע. 199 יח"ד, מהן מותנים בפינויים: 56 קומג'ים +24 פמיו (10 מעפ"י) - שיקום 74 - יש לבצע כביש הערבה (חניות)
25	יבנה	הערבה דרום	מינרב	34	726-759	לפני מתן תוקף		קומג'						175	+	סה"כ ת.ב.ע.: 150 יח"ד מהן 70 יח"ד שיקום. פינויים מונעים הפעלת 7 יח"ד-בנה-ביתן. יש צורך במילוי האסח
26	יבנה	בן-צבי	לרמן	26	13, 14	ת.ב.ע. מאושרת		3						99	-	
27	יבנה	הערבה - צפון פמיו		15	632-635 636-637 618-620	לפני מתן תוקף								112		
28	יהוד		שו"פ	14		ת.ב.ע. מאושרת		3								
	יהוד		שו"פ	4	118/6	" "		קומג'								
29	יהוד		חזי ובניו	36 (72)												קרקע חברה *

מס' סר'	ישוב	האמר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	ג				תכנית מדידה	הערות
									2	3	3.5	4		
30	# כפר-סבא	בן-יהודה (פרדס)	מריז לזניק	24	7, 6	ת.ב.ע. מאושרת		3					הופעל	
								2						
31	לוד/מ.ע.ר. ת.ב.ע. 317	רחוב יוברט המפרי	הוסטל	96		לפני מתן תוקף		8					2 בתים בני 48 יח"ד כ"א.	+
32	לוד	מ.ע.ר. ת.ב.ע.	דרע"ד	28	221	אושר להפקדה		7 ע"מ					80	-
33	# לוד	בילו	עמותה	7 (8)	56	ת.ב.ע. מאושרת							הופעל	
34	לוד	בילו	עמותה	12	49-52	ת.ב.ע. מאושרת		2					100	+
35	# לוד מזרח	קטע 7 עובדים 30		18	18 יח"ד- בית 147	ת.ב.ע. מאושרת		3	קומג'				100	
													150	
36	נתניה #	רובע 12	מרליז	36	18, 36 17	ת.ב.ע. מאושרת		3 ק'					110	
37	נתניה #	רובע 12	בן-יקר	44	15, 30	ת.ב.ע. מאושרת		3 ק'					110	הופעל.
38	נתניה #	רובע 12	אשר	48	57, 58	ת.ב.ע. מאושרת		3 ק'					110	הופעל.
39	נתניה	רובע 12	שרבט	42	11, 5	ת.ב.ע. מאושרת		3 ק'					110	18 הופעלו.



מס' סדר	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים קומות	א	ד ל י	ד י	ז ת	זכ' בניה	תכנית מדידה	הערות
40	נתניה	רובע 12	זלינגר	36	73	ת.ב.ע. מאושרת	4 ע"מ					110		
41	נתניה	דורה	הרפז	24	חלק מחלקות 277-196	תרמ"צ 3/141/1	3-4					90		
42	נתניה	ק.נוארדו	ט.ע.	68	זלמן עניאור-וייסלברג 18,52,92	ת.ב.ע. מאושרת							ת.ב.ע. מאושרת	
43	פתח-תקה	עמישב	ד.ט.מ.	18	402	ת.ב.ע. מאושרת	3							
		אסני		8	503	ת.ב.ע. מאושרת	2							
44	רחובות	סערני-חובסקי	ט.ע.	44	רח' מטשווילי סעדיה-גאון 73,87,83	ת.ב.ע. מאושרת								קרקע חברה. 60 יח"ד - הופעל
45	רחובות	כ.גבירול	שו"פ	38	37 - 44 48 - 59 61 - 63 68 - 71	ת.ב.ע. מאושרת	קומג'					130		העברה
46	רחובות	כ.גבירול	שו"פ	158	מגרשים: 1,2 - להקלר בקו"י 64 (מחוזית)	ועדה	8					90		
		מבנן 5			מגרשים: 4-7 יח"ד 94		3					90		
47	ראש-העין	החורשים	בן-עמי	(20)	25, 37 קומג'ים 14	ת.ב.ע. מאושרת	2					95		
												<u>14</u> 108-111		

מס' סר'	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ר	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	ג	ד ל י	ד י	נ ת	זכ' בנייה		הערות
													5	4	
48	ראש-העין	גבעת הסלעים	שופ	33		ת.ב.ע. מאושרת									הופעל
49	ראש-העין	החורשים	בן-יקר	108		ת.ב.ע. מאושרת		2 (48) 3 (60)							
50	רמלה	בן-גוריון	ט.ע.	48	מגרשים: 74, 75, 72	ת.ב.ע. מאושרת		4		24 97				75-120 72-90	74 הופעל
51	רמלה	יער צפון	מ.ד. נאור	33	9-11, 32, 1-6, 28, 29, 33	ת.ב.ע. מאושרת		2							כפוף למדידה. לקומות העליונית, אפשרות לתוספת על 25 מ"ר ליח"ד.
52	רמלה	יער (אברהמי')	לרמן	14	15, 19	ת.ב.ע. מאושרת		3 2					80 100		כפוף למדידה לירות העליונות כתוספת על כ- 25 מ"ר
53	רמלה	ג'ואריש אינטרנשיונל	מודול	24	2, 6	ת.ב.ע. מאושרת		3							מיועד למיעוטים
54	רמלה	נוה-רם	פריי-לזניק	30	158, 159			3							
55	רמלה	נוה רם	נתנאל	24	163			3							
56	רמלה	ויצמן	נתנאל	12		ת.ב.ע. מאושרת		3							

מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	א	ב	ג	ד	ה	זכ' בניה	תכנית מדידה	הערות
									2	3	3.5	4	5			
57	רמת-גן	רמת - השקמה אחד העם 48	קסטן	12		ת.ב.ע. לפני מתן תוקף		3						100		
58	רמת-גן	עזריאל 18	קסטן	15		ת.ב.ע. מאושרת		3								
59	רמת-גן	טבנקין		210		לפני הפקדה א-ד 164 יח"ד		10						100	-	
								12						100	-	
60	רמת-גן	נוה-יהושוע		69		ת.ב.ע. במחוזית										
61	תל-אביב	ארליך	מרי-לזניק	12	מגרש: 3	ת.ב.ע. מאושרת		4 ללא ע"מ				12 88				גדל עד 105 מ"ר
62	תל-אביב	נוה-שרת	אשד"ר	144	הוסטל											
63	תל-אביב	יפו ד'	לינויב קירשנר	34		ת.ב.ע. מאושרת		8					**	+		* לא ניתן לקבוע זכויות עפ"י ר.ת.ב.ע. הנושא יתברר עפ' העיריה

פרוגרמת בנייה למגורים / 1989 - קרקעות פרטיות

הערות	תכנית מדידה	זכ"ב בניה	ד ל י				קומות	פינויים	מצב תכנון	גוש חלקות בתים	סה"כ יח"ד	המבצע	האתר	ישוב	מס' סר'
			5	4	3.5	3									
96 הופעל 67 הופעל			16 3	80 48	16				ת.ב.ע. מאושרת	96 67	ש.ע.	אברבנאל ב.מעון	ראשלי"צ	1	
הופעל			9 110	28 96	63 84	2 68			ת.ב.ע. מאושרת	2, 3, 4	102	מרל"ז	ותיקים	2	
הופעל 56									ת.ב.ע. מאושרת	418, 419	112	אמדור	רובע י"א	3	
הופעל 56									ת.ב.ע. מאושרת		56	ד"ר ופיתוח	רובע ד'	4	

פרוגרמת בנייה למגורים 1990/91 - עולים

מס' סר'	ישוב	האחר	המבצע	סר"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	גדלי דירות				זכ' בניה	תכנית מרידה	קרקע ממ"י/חברה	הערות	
									3	3.5	4	5					
8	אשרוד	רובע י'		332		ת.ב.ע. במחוזית		4,6,7					90	+			
9	אשרוד	רובע י'		376		ת.ב.ע. במחוזית		3,4					90	+			
10	אשרוד	רובע י'		258		ת.ב.ע. במחוזית		2,3				90 130	+				
11	אשרוד	רובע י'		278		ת.ב.ע. במחוזית		2,3,4				90 130	+				
12	אשרוד	רובע י'		329		ת.ב.ע. במחוזית		2,3,4				90 130	+				
13	הרצליה	נוה-עמל		164		ת.ב.ע. לפני הפקדה		2 ק'					+				
14	הרצליה	נוה-עמל		64	1-5, 7-8	ת.ב.ע. לפני הפקדה		2 ק'					+			סה"כ ת.ב.ע. - 84 יח"ד, מגרשים 7-8-גדרות תפיסות גם על תוואי הכביש.	
15	יבנה	מ.ע.ר.		186		ת.ב.ע. לפני הפקדה		100 - 86 ק' - הוסטל									* 12 קומות סה"כ ת.ב.ע. - 420 יח"ד, 99 מותנות בפינויים לחממי זכויות למעלה מ- 50% מהשטח עפ"י הסדר המתגבש למ.ת.י. ישארן הרוסטל והבתים בני 12 קומות.
16	יבנה	כפר-הנגיד		151	70 - 72	ת.ב.ע. מאושרת		4 ק"ע				105	+				

מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	גדלי דירות			זכ' בניה	תכנית מדידה	קרקע ממ"ח/חברה	הערות
									5	4	3.5				
17	לוד	מזרח	ש. נחמיה	72		ת.ב.ע. מאושרת		3 ק'						+	
18	לוד	מזרח	רוטשטיין	132		ת.ב.ע. מאושרת								+	
19	לוד	מזרח	מוסאל	69		ת.ב.ע. מאושרת								+	
20	נתניה	דורה הימנותא		64	216	ת.ב.ע. מאושרת		3						+	
21	נתניה	דורה הימנותא		44	204, 209	ת.ב.ע. מאושרת		3						+	
22	נתניה	דורה הימנותא		48	321, 322, 206	ת.ב.ע. מאושרת		3 ק'						+	
23	נתניה	דורה הימנותא		18	285, 290, 279, 278	ת.ב.ע. מאושרת		2 ק'						+	
24	נתניה	האגם		1500		לפני ועדת אישורים									באתר זה זכויות לניצב ואזורים. סרס גובש הסדר.
25	נתניה	עמליה		3-600 (650)		לפני ועדת אישורים		190 - ב"ב 126-קומג' טורי 190 - 2 ק' 144 - 3 ק'							סה"כ ת.ב.ע. כ- 650 יח"ד 50 יח"ד מותנות בפינויים.
26	פתח-תקווה	עמישב	מערב	40										+	
27	פתח-תקווה	עמישב	מרי-לזניק	219										+	
28	פתח-תקווה	עמישב	אופקים האקעות	48										+	
29	פתח-תקווה	עמישב	מ.ד. נאור	40										+	
30	פתח-תקווה	עמישב	דלמא	63										+	

מס' סר'	ישוב	האזר	המבצע	סר"כ יח"ד	גוש חלקות במים	מצב תכנון	פינויים	קומות	גדלי דירות				זכ' בניה	תכנית מדידה	קדקע ממ"י חברה		הערות
									5	4	3.5	3			+	-	
31	קדימה	דרום	צמד	37		ת.ב.ע. מאושרת									+		
32	קדימה	דרום	הרפז	37		ת.ב.ע. מאושרת									+		
33	קדימה	דרום	אוריאלי	35		ת.ב.ע. מאושרת									+		
34	קדימה	דרום	אלטר	31		ת.ב.ע. מאושרת		3							+		
35	רמלה	צפון (בית-הסוהר)		746 (1169)		לפני ועדת אישורים		90 - ב"ב 72 - קומג' סורי 440 - 3 ק' 144 - 8 ק'									היתרה מותנית בפינוי השטח המוחזק ע"י בית הסוהר.
36	ראש-העין	מזרח		130													
37	ראש-העין	מגרסה	מודול אינמר-נשיאנאל	42	2171 2170 2189	ת.ב.ע. מאושרת		3							+		
38	ראש-העין	מגרסה	ד.ט.מ.	54	2166-2169			3							+		
39	ראש-העין	מגרסה	מפעלי לוקי	39	2081-2084 2071-2072 2061-2063			קומג'									

מס' סר'	ישוב	האחר	רמבצע	סר"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	גדלי דירות				הערות
									3	3.5	4	5	
40	ראש-העין	מגרסה	אוריאלי	54	2107-2109 2085-2088 2051-2054 2065			קומט'					
41	ראש-העין	מגרסה	מברום יצחק	46	2195-2197 2805 2804 2802			3 - 24 ק' - 22					
42	ראש-העין	מגרסה	אלטר צבי	64	2191-2194			4 ק'					
43	ראש-העין	נוה-הדר	מ"פ	150								+	
44	ראש-העין	חולות ג'		80	מגרשים: 338 - 341			80 - 4 ק'					
			מ"פ	120	342, 343 334 - 337			120 - 4 ק'					
			אשר	112	330 - 333			112 - 4 ק'					
			בן-יקר	112	344 - 347 328 - 329			112 - 4 ק'					
			מ.מ.	102	414 - 416			102 - 9 ק'					
			מליבו	102	411, 413 409			102 - 9 ק'					
			שרב"ט	68	410, 412			68 - 9 ק'					בתנאי קרקע בעפולה
			מרל"ז	136	405 - 408			136 - 9 ק'					
				68	403, 404			68 - 9 ק'					
			מ.דורי	102	401, 402			102 - 9 ק'					
				88	318 - 322			88 - 4 ק'					
			זלינגר	88	313 - 317			88 - 4 ק'					



הערות	קרקע ממ"י/חברה	תכנית מדידה	זכ"ב בניה	גדלי דירות				קומות	פינויים	מצב תכנון	מגרשים	סה"כ יח"ד	המבצע	האתר	ישוב	מס' סר'
				5	4	3.5	3									
בתנאי בנייה בלוד - עמותה								72 - 4 ק'			309 - 312	72	רוטשטיין			
בתנאי קרקע באשדוד								88 - 4 ק'			304 - 308	88	קחטן			
								112 - 4 ק'			323 - 327	112	רמ"ט			
								64 - 4 ק'			301, 303	64	א.ר.א.			
								40 - 2 ק'				40				
								32 - קומג'				32				
								32 - 2 ק'				32				
								20 - קומג'				20				
								42 - קומג'				42				
								56 - 2 ק'				56				

פרוגרמת בנייה למגורים 1990/91 - עדיפות ב'

מס' סדר	ישוב	האזור	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מבצ תכנון	פינויים	קומות	ג ד ל י ד י ר ו ת					הערות	
									2	3	3.5	4	5		
1	גדרה		5	54	5,9,11,13	מאשרת	גדרות	3						ביצוע הפקעת כבישים ופינוי כבישים ופינוי הגדרות	
2	הרצליה	נוה-עמל צפון		64	1-5, 7-8	לפני הפקדה	X	2						סה"כ ת.ב.ע.: 84 יח"ד # מגרשים: 8-7 גדרות, תפישות גם על תואי הכביש.	
3	חולון	ג'סי כהן קליפורנים		16	3, 6	ת.ב.ע. לפני מתן תוקף	גדר	2					200	+	
4	יבנה	כ.ח.ג'יד		220	68-72	לפני מתן תוקף	פרדס	4					105	+	הרפעלה באזור מותנית ב-: 1. אישור ת.ב.ע. 2. כביש לים (יפחית מספר יח"ד במגרש 68) 3. ביצוע פינויים כולל פרדס
5	לוד	רכבת		46	117, 801, 113	ת.ב.ע. מאושרת	קו מתח גבוה. סככה-801 ביצוע הפקעת כבישים						95	+	
6	נתניה	רובע 1		42		מגרש: 304	זרימים זכויות על מגרש	3					95		# בספול משפטי
7	נתניה	דורה הימנותא		156	חלקות: 213, 206, 322, 321, 209	תרע"צ		3-4					100		יש צורך בתוכנית איחוד וחלוקה, הסדר בין מעב"ש והימנותא.

פרוגרמת בנייה למגורים 1990/91 - עדיפות ב'

מס' סר'	ישוב	האחר	המבצע	סר"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מבצ תכנון	פינויים קומות	ג ד ל י ד י ר ו ת					זכ' בנייה	תכנית מדידה	ה ע ר ו ת
								5	4	3.5	3	2			
8	נתניה	רובע 12	כ-200		ת.ב.ע. מאושרת									עד לחתימת הסכם בין מ.מ.י, אזורים וניצב, לא ינתן לקבוע אם וכמה יח"ד יאשרו למ.מ.י.	
9	01- ציונה	טרפנד		54	מגרש 6 ת.ב.ע. מאושרת		3 ע"ע					100		* נשלח תיקון לתקנון לוועדה מקומית, בבקשה לבטל המגבלה של ביצוע כל הפינויים באתר.	
10	רחובות	ק.משה		18	264		3 * ת.ב.ע. לפני הפקדה קומס'					100		* המוכנית מופקד רק לאחר חתימת כל בעלי הקרקעות.	
				10	,209,219 226,208 220,224 233,234 228										

פרוגרמת בנייה למגורים 1990/91 - בנה-בית

הערות	תכנית מדידה	זכ' בניה	ד ל י				קומות	פינויים	מצב תכנון	גוש חלקות בתים	סה"כ יח"ד	המבצע	האתר	ישוב	מס' סר'
			5	4	3.5	3									
										394	סה"כ				
									ת.ב.ע. במחוזות	24		נוה-עמל	הרצליה	1	
* עדיפות לתושבי השכונה.		185							אמר הפקדה 17.2.90	39 *		הערבה דרום	יבנה	2	
אופציה למורים. העברה מ- 1989.										35	מבונן 5 שופ	מזרח	לוד	3	
מגרשים: 30-44, מטע + גדר, סה"כ 22 יח"ד. מגרשים: 44, 3-4 מינוי תוואי נחל. העברה ה- 1989.									ת.ב.ע. מאושרת	42	שופ	עמישב	* פתח-תקוה	4	
העברה מ- 1989									ת.ב.ע. מאושרת	83*	שלב א'	גבעת - הסלעים	* ראש-העין	5	
העברה מ- 1989									ת.ב.ע. מאושרת	100	שלב ב'	גבעת - הסלעים	ראש - העין	6	
* שטח מגרש מינימלי.		* 270								17 - משפחתי		כ.גבירול מבונן 5	רחובות *	7	

פרוגרמת בנייה למגורים 1990 - שומרון

מס' סד'	ישוב	האתר	רמבצע	סה"כ יח"ד בנה- ביתך	קומג' טורי	2 קומות	1 ו 1	3-4 ק'	8-9 ק'	הוסטל	קרקע	מצב תכנון	הערות
	סה"כ												
1	אלפי- מנשה	צוותא ב'		242	22	220						תחילת תכנון יתרה שינוי ת.ב.ע. צוותא - 89 150 יח"ד הסדר נביע שיפועים קשים	
2	אלפי- מנשה	גבעת של		600 (1500)								תחילת תכנון יתרה - 900 הרפיעלה מותנית ברכנת תשתית	
3	צופים			94	78	16						ת.ב.ע. מאושרת	
4	קרני שומרון	גבעה מזרחית		112 (547) (1500)	193	242						לפני דיון בת.ע. הת.ב.ע. 1500	
5	אבני חפץ			200	200								
6	קרני שומרון	ג.שומרון		170	50	120						ת.ב.ע. בת.ע.	
7	עופרים			2400									

פרוגרמה בניה - 1990 - עליה  
- כבישים, מים, ביוב -

תאריך: 23.09.1990

-1-

מספר סידורי	יישוב ואתר	מספר יח"ד	גמר תכנון כבישים וניקוז			גמר תכניות מים וביוב	תאריך משוער להוצאת מכרז	תאריך משוער להפעלת העבודה בשטח	הערות
			שלב א'	שלב ב'	שלב ג'				
1.	אור יהודה - כפר ענה	590							עבודות פיתוח - בביצוע העיריה
2.	אשדוד א'	260	גמור	גמור	גמור	גמור	-	-	ביצוע ע"י עיריית אשדוד
3.	אשדוד ז'	420	גמור	גמור	גמור	גמור	16.09.90	10.90	קבלן: אקריש. החוצה בגזברות לחתימה
4.	אשדוד ל'	2.398	גמור	גמור	גמור	גמור		9.90	קבלן: חב' ל.מ.ד. (יישור שטח כללי ופריצת דרכים) מכרז ליישור שטח כללי ופריצת דרכים - בהכנה הביצוע תלוי בהסדר עם חב' קי.בי.אי.
5.	אשדוד יב'	2.710	גמור	גמור	גמור	גמור	10.90	11.90	
6.	אשדוד יג'	3.450	גמור	גמור	גמור	גמור	11.90	12.90	שלב א': יישור שטח כללי ופריצת דרכים
7.	אשדוד יד'	3.500	גמור	גמור	גמור	גמור	11.90	12.90	כנ"ל
8.	גדרה - מצרח	613	גמור	גמור	גמור	גמור			הוצאת המכרז והתחלת הביצוע תלויים בהורדת הפרדס
9.	גן יבנה - דרום	270	גמור	גמור	גמור	גמור		12.90	
10.	יבנה - הפרדס	1.355				גמור			בטיפול חב' שו"פ חב' שו"פ טרם הצמינה תכניות שלב ב' ו-ג'
11.	יבנה - כפר הנגיד	220	גמור	גמור	גמור	גמור	23.09.90	10.90	פריצת דרכים, מצעים, מים, ביוב וניקוז התחלת הבניה אינה תלויה בעבודות פיתוח. יש גישה לאתר הבניה.
12.	לוד - מצרח	1.500	גמור	גמור	גמור	גמור	30.09.90	25.10.90	
13.	מודיעין	15.000							
14.	נתניה - האגם	3.000				גמור			התכנית טרם אושרה ע"י עיריית נתניה
15.	נתניה - עמליה	1.000	גמור	גמור	גמור	גמור	31.10.90	11.90	
16.	פתח תקוה - עמישב	994	גמור	גמור	גמור	גמור	20.10.90	11.90	
17.	ראשון לציון ג'	1.770	גמור	גמור	גמור	גמור	גמור		בביצוע בצוע עבודות תשתית ע"י עיריית ראשון לציון
18.	ראשון לציון ד'	2.200				בתכנון			טרם הוחלט המשך התכנון סיוור קבלנים: 24.09.90 (פריצת דרכים ומצעים)
19.	ראש העין - המגרסה	885	גמור	גמור	גמור	גמור	30.09.90	09.90	
20.	ראש העין - מצרח	1.350	גמור	גמור	גמור	גמור	31.10.90	11.90	









Est. 1914











שם: גלי כפלד דב

# פרוגרמה לקליטת עליה

תאריך: 28.1.90  
4111

הערות	צפי ל"צ להתחלת עבודות	מועד מכרז צפוי	תכנון מים וביוב	תכנון כבישים		בדיקת טיפוס דירות			פרסום		ועדת מיוחדת למגורים		ועדת אישורים		מצידות				מספר יח"ד ללא פינויים	מספר יח"ד מתוכנן	אתר	יישוב	
				מקדם א-2	מפורט ג	נמסר בתאריך	תאריך אישור סופי	אושר ע"י בקה	למתן תוקף	להפקדה	נמסר	אושר	נמסר	אושר	נמסר	1:1250	1:500	גבולות					פוצלציה
בט"פ ז-ט 21.12.90 20.01.91		16.12	21.12	30.11	גאור			31.10.90	10.10.90	29.90	26.4.90					15.9.90		1289	1309	ת. ד. א. ג. / 18/1000/1	ז. ז. ז.		
אוקטובר 90 לאועדה אדפ"ר לתכנון ובניה אחידות ט"פ דאג לתכנון ערים י"ם																			40000	ת. ד. א. ג. / 18/1000/1	ז. ז. ז.		
ציון תכנון צ'חוז 21.10.90																			3950	ת. ד. א. ג. / 18/1000/1	ז. ז. ז.		
הצ"ח 5.11.90																							
- N -																			1650	ת. ד. א. ג. / 18/1000/1	ז. ז. ז.		
- N -																			1450	ת. ד. א. ג. / 18/1000/1	ז. ז. ז.		



# פרוגרמה לקליטת עליה

תאריך: 8.9.90

הערות	צפי להחלת עבודות	מועד מכרז צפוי	תכנון מים וביוב	תכנון כבישים		בדיקת טיפוס דירות			פרסום		ועדת מיוחדת למגורים		ועדת אישורים		מידות				מספר יח"ד ללא פיננים	מספר יח"ד מתוכנן	אתר	יישוב						
				מקדמ א-ב	מפורט ג	אשר ע"י בקרה	תאריך אישור סופי	נמסר בתאריך	למתן תוקף	למסר אושר	נמסר אושר	נמסר אושר	נמסר	פרוצציה	גבולות	1:500	1:1250											
ציון תכנון גלגלי 20.10.90 הבאה 5.11.90																							הזמנה	2850	תב"ע שקוטאני	דוידעין		
																							צפי		B			
																							ביצוע	V				
																								הזמנה	2300	תב"ע קיי"כ	דוידעין	
																								צפי		Δ		
																								ביצוע	V			
																								הזמנה	3000	תב"ע זכרון	דוידעין	
																								צפי		F		
																								ביצוע	V			
ציון תכנון 20.10.90 קדמ גלגלי ציבורי 20.10.90 העדר כביש 20.10.90 אישור כביש בצד הים 28.10.90 הקמת תכנון א"ת 2/11/90																									הזמנה		550	ד
																								צפי		זעיר		
																								ביצוע	V	1350	לד/כז	
קבלת סכומי גמולת מעל ראש המועצה 15.8.90 הצגת תכנון א"ת 20.02.91 15.01.15.01 20.12																									הזמנה		10/10/90	חיות
																								צפי				
																								ביצוע	V	2300		

# פרוגרמה לקליטת עליה

הערות	מועד צפי להתחלת עבודות	מכרז צפוי	תכנון מים וביוב	תכנון כבישים		בדיקת טיפוסי דירות			פרסום		ועדה מיוחדת למגורים		ועדת אישורים		מדידות				מספר יח"ד ללא פינויים	מספר יח"ד מתוכנן	אתר	יישוב
				מקדם א-ב	מפורט ג	נמסר בתאריך	תאריך אישור סופי	אשר ע"י בקרה	למתן תוקף	למסר	אשר	נמסר	אשר	נמסר	פוצלציה	גבולות	1:500	1:1250				
פרגס, האר וביג אטאלה אג' הנזק ח"ג אגסי (ע"מ אצורה)	אין אפשרות להוציא מכרז עד הורדת הפרדס	30.11	גמח	מ/א					30.9	22.8	19.8	נא	הוצע	30.9	5.7	+	הזמנה	276	מ/א/8/84	ע/י/ה	3708	(פרגס 758-1)
																	צפי					
																	ביצוע					
סיפול מ"ב נמסר ע"י מ.א.י. כ"י וקצ"פ מארבי	מ.ב. ע"ב (מ"ב) נמסר ע"י מ.א.י. כ"י וקצ"פ מארבי		ב"ש	מ/א					15.8	25.7	9.5	286			+	הזמנה	1355	מ/א/1/99	מ/א/1/99	המגס		
																צפי						
																ביצוע						
גיקונים רביא לקח כמשיג אלק. אג' 27 יולאק 1990. 30 33 1990	27 יולאק 1990. 30 33 1990	24.12	30.11	25.10					22.8	19.8	8.2			17.10	15.7	15.7	הזמנה	521	מ/א/2108	ק"י	משה	
																	צפי					
																	ביצוע					
																הזמנה						
																צפי						
																ביצוע						
																הזמנה						
																צפי						
																ביצוע						

X

سفر  
عزیز

קצת

9/1/92

מחירי דגים  
1,550

מחירי דגים  
6279

מחירי דגים  
11,740

ישב את חברה

~~1/12~~  
~~1/13~~

~~1/14~~  
~~1/15~~

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

20

12

15

96

69

279  
242

547

151

88

64

165

478

922

274

34

40 18

29

24

29

30

34x

26

17

72

36

44

56

20

206

68

34

38

152

24

141

33

107

64

47

24

54

150

27

144

34

593

100

77

59

154

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

מחירי דגים

פרט'  
באג'ר, קוארטאל

3300  
5300

324

3422

טוב  
קופון

הכנס נכד נחמ'  
הכנס נחמ' ה' י' נחמ'

1500  
850

66

מחיר 1 טון בקופים

מחיר בקופי  
מחיר נחמ' נחמ'

52

28

77

70

78

טכני - רוס 3  
טכני - רוס 3  
טכני - רוס 1  
" - רוס 2  
" - רוס 5  
" - רוס 1  
הכנס - נחמ'  
יבנה - סהרניק  
יבנה -  
קופ - נחמ'  
הכנס - רוס  
" -  
הכנס - רוס  
" -

2296  
360  
115  
59  
327  
107

כח עמית  
כח עמית  
קצונה  
הכנס/נחמ'  
ה הכנס נחמ'  
ה הכנס נחמ'  
הכנס 2  
הכנס  
הכנס - נחמ'  
הכנס  
הכנס - נחמ'  
הכנס - נחמ'  
הכנס - נחמ'  
הכנס - נחמ'

410  
360  
140  
400  
680  
1376  
299  
1288

274

תיך פרוג קמ"ג

מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סרטי יחיד	גוש חלקות בתים	מבצ תכנון	פינויים	קומות	א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	חכנית זכ' בניה	מדידה	הערות
1	גדרה 49			49	9,11,13 5	ת.ב.ע.	גדרות	3										ביצוע הפקעת כבישים ופינוי כבישים ופינוי הגדרות
2	חולון קליפורני	גייסי בהן		16	3,6	ת.ב.ע. מאושרת לפני מתן חוקף	גדר במגרש 6	2								200	+	
3	לוד רכבת			46		ת.ב.ע. מאושרת	קו מתח גבוה. סככה-80 פקעת כבישים									95	+	
4	נתניה רובע 1			42		מגרש: 304	אריזום זכויות על מגר	3								95		# במיפול משפטי
5	נתניה רובע 12		כ-200			ת.ב.ע. מאושרת												עד לחתימת הסכם בין מ.מ.י, אזורים וניצב, לא ינתן לקבוע אם וכמה יחיד יוארו למ.מ.י.
6	נס-ציונה סרפנד			54		ת.ב.ע. מאושרת	מגרש 6	3 ע"ע								100		# נשלח תיקון לתקנון לוועדה מקומית, בבקשה לבטל המגבלה על ביצוע כל הפינויים באתר.
7	רחובות ק.משה			18	264		# ת.ב.ע. לפני הפקדה קומ"ג	3								100		# התוכנית תופקד רק לאחר חתימת כל בעלי הקרקעות.

תכנית בנייה

פרוגרמת בנייה למגורים 1990/91 - בנה-בית

מס' סד'	ישוב	האתר	הפציע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	מצב תכנון	פינויים	קומות	ג ד ל י					ה ע ר ו ת
									2	3	3.5	4	5	
			סה"כ	394										
1	הרצליה	נוה-עמל		24		ת.ב.ע. במחוזיה								
2	יבנה	הערבה דרום		39 #	801-806 811-820 824-846	גמר הפקדה 17.2.90						185	# עדיפות לתושבי השכונה.	
3	לוד	מזרח	מבנן 5 שופ	35	318-322 189-207 334-335 208, 209								אופציה למורים. העברה מ- 1989.	
4	# פתח-תקה	עמישב	שופ	42	1,2,4-29	ת.ב.ע. מאושרת							מגרשים: 30-44, מטע + גדר, סה"כ 22 יח"ד. מגרשים: 44, 3-4 שיוני מוואי נחל. העברה ה- 1989.	
5	# ראש-העין	גבעת-הסלעים	שלב א'	83#	69-151	ת.ב.ע. מאושרת							העברה מ- 1989	
6	ראש-העין	גבעת-הסלעים	שלב ב'	100	152-271 173-183 1-68	ת.ב.ע. מאושרת							העברה מ- 1989	
7	רחובות	כ.גבירול	מבנן 5		17 - מעפחתי							270 #	# טמח מגרש מינימלי.	

# פרוגרמה לקליטת עליה

תאריך: 3.2.91

הערות	מספר יח"ד ללא פינויים	מספר יח"ד מתוכן	מדידות				ועדת אישורים		פרסום		בדיקת טיפוס דירות		תכנון כבישים		מועד מכרז צפוי	מספר יח"ד ללא פינויים	אתר	יישוב	
			גבולות	1:500	1:1250	פוזיציה	אישור	נמסר	למסר	למסר	למסר	למסר	למסר	למסר					למסר
	324	324	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	324	324	חכ"ס 3/65/7	אשכול 3/65/7	
		96	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	96	96	חכ"ס 3/65/7	אשכול 3/65/7	
		86	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	86	86	חכ"ס 3/64/1	אשכול 2077-22 161 201/69	
		2398	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2398	2398	חכ"ס 3/65/10	אשכול 9/12/3	



**פרוגרמה לקליטת עליה**

הערות	צפי ל"צ להתחלת עבודות	מועד מכרז צפוי	תכנון מים וביוב	תכנון כבישים		בדיקת טיפוס דירות			פרסום		ועדת מיוחדת למגורים		ועדת אישורים		מידות				מספר יח"ד לא פינויים	מספר יח"ד מתוכנן	אתר	יישוב						
				מקדמ א-ב	מפורט ג	אשר ע"י בקרה	תאריך אישור סופי	נמסר בתאריך	למתן תוקף	להפקדה	נמסר	אשר	נמסר	אשר	נמסר	פרוצליזיה	גבולות	1:500					1:1250					
																								הצמנה	צפי	ביצוע		
סוף 30.17 השנה הבאה יפויסם הכסף				גמור	גמור	גמור													הצמנה	צפי	ביצוע		613	מצבה	עצרה	כ"מ/561	3/6/08	
מטהרים משאין גיבנון 1.100.00 לדיוק איכות! גיבנון וביום									86 בזיק מיך										הצמנה	צפי	ביצוע		86	מצ"ר	יבנה	3512 ר 38.55' 43 43	3/62/1	
5/2/91 גמלים שלכה זוהא/אצרון גיבנון																			הצמנה	צפי	ביצוע		?	צנום מצבה	עצרה			
יא צוק מדין לאוספה צילק																			הצמנה	צפי	ביצוע		500	צכונ אבר חלה	בני ע"ש			
																			הצמנה	צפי	ביצוע							





# פרוגרמה דגיילה

תאריך: 3/2/90

הערות	מספר יח"ד ללא פינויים	מספר יח"ד מתוכנן	אתר	מדידות				ועדת אישורים	ועדה		פרסום	בדיקת טיפוס דירות			תכנון כבישים	מועד צפוי	צפי לוחות עבודות						
				גבולות	1:500	1:1250	פרוצלציה		נמסר	אושר		נמסר	אושר	נמסר				תוקף	למפת	למפקדה	נמסר בתאריך	תאריך אישור סופי	אושר ע"י בקרה
יש תכנון משפילי. הפינצ'ר גבוץ. אישור סיסטמיק הגאטביק	40	40	מרכז ת"ע 80/598/א	הזמנה	+	+	+	+	+	+	הג	הג	בעבודה										
																	צפי	24					
																	ביצוע	80/598/א					
לשקט יקרה אקבונים אחר קבא הפדלציה וגילי נמ" ערים. ע"ד 2/2/90	90	100	רא"ה פרצ' ת"ע 322/א	הזמנה	-	-	-	-	-	-	5.2	4.1.91											
																	צפי	6.1					
																	ביצוע	10000					
המקונים ורגל	60	100	בין הרצ' וצוק קליל	הזמנה	+	+	+	+	+	+	10.2												
																	צפי						
																	ביצוע						
אמ"ר יקל	70	70	א"ר 322/א	הזמנה	+	+	+	+	+	+													
																	צפי						
																	ביצוע						
				הזמנה																			
																	צפי						
																	ביצוע						

יש תכנון משפילי

ערים. ע"ד 2/2/90

המקונים ורגל

אמ"ר יקל

שם: כ/צ'ק

# פרוגרמה לקליטת עליה

תאריך: 03.02.91

הערות	צפי להחלפת עבודות	מועד מכרז צפוי	תכנון מים וביוב	תכנון כבישים		בדיקת טיפוס דירות			פרסום		ועדת מיוחדת למגורים		ועדת אישורים		מדידות				מספר יח"ד ללא פינויים	מספר יח"ד מתוכנן	אתר	יישוב
				מקדמ א-2	מפורט ג	נמסר בתאריך	תאריך אישור סופי	אשר ע"י בקרה	למתן תוקף	למסר	אשר	נמסר	אשר	נמסר	פוצלציה	גבולות	1:500	1:1250				
פארסם סנפיקר קצתאניס 13.1.91 18.1.91	24.3.91	10.3.91	28.2.91	15.2.91	גמור				13.01	15.10	25.09	12.09	5.07.90	15.11.90	הצמנה	1700	1700	נתניה אגם נת/קמ/537/9				
פארסם קשתונים 13.01.91 חוגג אגם סופי עם כביש	33.91	17.2.91	קלמי סמר	גמור גמור				13.01	26.09	10.09	19.07	5.07	20.11	19.11.90	הצמנה	700	1000	נתניה עמליה נת/קמ/1				
תכנית התכנה אלין תכנון 10.03.91														16.12.90	הצמנה	1300		נתניה אגם שקפ				
4 3 ש"ת תכנון 3 א"ת תכנון 10.03.91														16.12.90	הצמנה	1100		נתניה מעוז אגם				
7 3 ש"ת תכנון 20.03.91														18.11.90	הצמנה	2500	4000	נתניה חמד עמליה				
														31.12	ביצוע							

שם: כ/צ'ק

פרוגרמה רגילה

תאריך: 03.02.90

הערות	צפי לו"צ להתחלת עבודות	מועד מכרז צפוי	תכנון מים וביוב	תכנון כבישים		בדיקת טיפוס דירות			פרסום		ועדת אישורים		מדידות				מספר יה"ד ללא פינויים	מספר יה"ד מתוכנן	אתר	יישוב
				מקדם א-ב	מפורט ג	נמסר בתאריך	תאריך אישור סופי	אושר ע"י בקה	למתן תוקף	להפקדה	נמסר אשר	נמסר אשר	פוצלציה	גבולות	1:500	1:1250				
מתכננות למתן תוקף קאזנב																		140	מרכץ אקוד חאא/במ/20 תבצ+30	
																			60	תל אביב יפו'ד ת.ה.ע.

1988  
13.01.91  
1990  
16.11.90  
אשרי סקני  
הג'ר'ס

15.01  
(12.00)

הצמנה  
צפי  
ביצוע  
+ +  
- -

הצמנה  
צפי  
ביצוע  
+ +

הצמנה  
צפי  
ביצוע







# פרוגרמה דגיכה

תאריך: 1971

הערות	מועד צפי	מכרז צפוי	תכנון מים וביוב	תכנון כבישים		בדיקת טיפוס דירות			פרסום		מדיות				מספר יח"ד ללא פינויים	מספר יח"ד מתוכנן	אתר	יישוב			
				מוקדם א-2	מפורט ג	נמסר בתאריך	נמסר ע"י	אשר בקרה	למסך	למסך	למסך	למסך	למסך	למסך					למסך	למסך	למסך
לא אשר ב.1. תקוות ב.2. קבא	25.3.71	14.3.71	28.2.71	15.2.71	א/כ													אכ"י מש"ה קק"ת 56 בר"ב			
16.1 אשר למפקדה	3.3.71	24.2.71	10.3.71	15.2.71	א/כ													אכ"י מש"ה בולתא ה			
חומר לתכנון בהכנה					א/כ													אכ"י א רוב			
תכנית למפקדה					א/כ													אכ"י א רוב			
מכנית ב"א					א/כ													אכ"י א רוב			
																		אכ"י א רוב			

(8.2)

~~קבלת~~

16.1

15.9

50.0




תאריך: 2.3.2003

# פרוגרמה דגיכלה

שם: ג'וליאן

הערות	צפי ל"צ להתחלת עבודות	מועד מכרז צפוי	תכנון מים וביוב	תכנון כבישים		בדיקת טיפוס דירות			פרסום		ועדה ועדה		מדירות				מספר יח"ד ללא פינויים	מספר יח"ד מתוכנן	אתר	יישוב		
				מוקדם א-ב	מפורט ג	אשר ע"י בקה	תאריך אישור סופי	נמסר בתאריך	לחתך תוקף	להפקדה	ועדה ממסר אשר	ועדה ממסר אשר	נמסר אשר	נמסר אשר	פונדציה	גבולות					1:500	1:1250
בקנה				הוא שם א"י													הצמנה	צפי	ביצוע	500	נופים	
				הוא שם א"י														הצמנה	צפי	ביצוע	1800	עופרים
				כח"ל														הצמנה	צפי	ביצוע	1800	עופרים
																		הצמנה	צפי	ביצוע	2000	נופים
																		הצמנה	צפי	ביצוע		



# פרוגרמה לקליטת עליה

שם: 33/10/2021

הערות	צפי להחלת עבודות	מועד מכרז צפוי	תכנון מים וביוב	תכנון כבישים		בדיקת טיפוסי דירות		פרסום		ועדת מיוחדת למגורים		ועדת אישורים		מידות				מספר יח"ד לא פינויים	מספר יח"ד מתוכנן	אתר	יישוב
				מקדמ	מפורט	אשר ע"י בקרה	תאריך אישור סופי	נמסר בתאריך	למתן תוקף	לחפיקה	אשר נמסר	אשר נמסר	אשר נמסר	אשר נמסר	אשר נמסר	אשר נמסר	אשר נמסר				
				באופן סדרתי										הזמנה	27.1.21	27.1.21	1:500	1:1250	5700	סנתה	סני חרה נחמה 3/23/21
				כנ"ל										הזמנה	27.1.21	27.1.21			1700	סנתה	סני חרה נחמה 3/23/21
	הוטל לזכרון 2500 22.1.21			כנ"ל										הזמנה	27.1.21	27.1.21			5500	סנתה	סני חרה נחמה כנ"ל
	הוטל לזכרון 2500 22.1.21			כנ"ל										הזמנה	27.1.21	27.1.21			1700	סנתה	סני חרה נחמה כנ"ל
				כנ"ל										הזמנה	27.1.21	27.1.21				סנתה	סני חרה נחמה כנ"ל

שם: 33 אלון

# פרוגרמה לקליטת עליה

תאריך: 3.2.91

הערות	מספר יחיד ללא פינוים	מספר יחיד התוכן	אתר	יישוב	מידות				ועדת אישורים		ועדת מיוחדת למגורים		בדיקת טיפוס דירות			תכנון כבישים		תכנון מים וביוב	מועד מכרז צפוי	צפי להחלת עבודות				
					פרוצציה	גבולות	1:500	1:1250	נמסר	אושר	נמסר	אושר	למסר	תוקף	להפקדה	למתן	נמסר בתאריך				תאריך אישור סופי	אושר ע"י בקרה	מקדם א-2	מפורט ג
הצמנה צפי ביצוע	1309		הטלה	הטלה 1	הצמנה צפי ביצוע	15.10.90	15.9.90	+	+	26.4.90	2.9.90	8.9.90	30.10.90	30.10.90	7.11.90	14.11.90	גאור גאור	קצו"ס 11.2.91 פניה מכרז 17.2.91	3.3.91	249 250				
הצמנה צפי ביצוע	550	550		הטלה 1 מספר לפניה רמ	הצמנה צפי ביצוע					14.3.91							האזור לפניה מספר							
הצמנה צפי ביצוע	400	400		הטלה 2 מספר לפניה מספר	הצמנה צפי ביצוע					14.3.91							כנ"ס							
הצמנה צפי ביצוע	350	350		הטלה 6 מספר לפניה מספר	הצמנה צפי ביצוע					14.3.91							כנ"ס							
הצמנה צפי ביצוע	1352			הטלה 3 מספר	הצמנה צפי ביצוע	16.1.91				7.1.91	7.1.91						גאור גאור	16.2.91 16.2.91	24.2.91					

לפניה מספר לפניה מספר

אברהם אבינו.

ברכה

1990

תאריך: 3.6.91

פרוגמה בנייה למגורים 1990/91 - שומרון.

מס' ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	קומט' בנה-ביתך	ב י נ 2 קומות	ב י נ 3-4 ק'	ב י נ 8-9 ק'	הוסטל	תאריך זכרון דברים	מצב תכנון	תאריך התחלה משוער	הערות
			13.824										
1	אלפי מנשה	צוותא ב' מ.ל. השקעות	76			20 45							* קומט' העברה - 90
2		מרז	80			30							* קומט' העברה - 90
3		וייסמן	56			20 36							* קומט' העברה - 90
4		קבן	60			10 50							* קומט' העברה - 90
5	אלפי מנשה	* צוותא	92		92 - בנה-ביתך								* כפוף לאישור חברה משכנת
6	אלפי מנשה	המשך אברהמי	18	עוגן		18				1.1.91		1.3.91	(פרוג 90 - 21) הופעל - 3 העברה
7	אלפי מנשה	כפיר יוסף	64		64 - בנה-ביתך								
8	אריאל	רובע ב' בן-יקר	22	-2025 -2024 -2043 -2040		22				3.5.90			(פרוג 90 - 110) הופעל
9		מכרז	100	-2023 -2020 -2027 -2026		100							העברה - 90 מכרז
10		בן-יקר	57										העברה - 90
11		פלוס אמליו	50	-2035 -2028		50				-		1.1.91	(פרוג 90 - 52) הופעל - 14
12		מרז	55	-2014 -2005		55				-		15.2.91	העברה - 90 הופעל - 44
13		לירם	22	-2088 -2083	קומט' טורי	22						1.1.91	(פרוג 90 - 28) הופעל





מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	קוטג' בנה-ביתך	ב י נ 2 קומות	י 1 ק' 3-4	8-9 ק' 1	הוסטל	תאריך זכרון דברים	מצב תכנון	תאריך התחלה משוער	ה ע ר ו ת
27	גינות שומרון	ביבי קוטג'	שו"פ	60		60					1.1.91			העברה - 90
28	גינות שומרון	דר אברדמי	שו"פ	86		86								העברה - 90
29	קרני שומרון	גבעה מזרחית	א.ר.צ.	79	1-14 28-37	79					30.1.91	30.6.91		העברה - 90
30			רימון	77	15-27 38-47	77					30.1.91	30.6.91		העברה - 90
31			בינו	37	83-88	37					30.1.91	30.6.91		העברה - 90
32			פלוס אמיליו	46	157-179	46								העברה - 90
33			שו"פ	242	48-82 89-94	242					30.1.91	30.6.91		העברה - 90
34			פלקובי	58		58					30.1.91	30.6.91		העברה - 90
35	קרני שומרון	גבעה מזרחית שלב ב'		1000			68 - בנה ביתך - 192 קוטג'	360	1436	64		לפני דיון במ.ת.ע.	סה"כ ת.ב.ע. 1819	
36	שערי-תקנה			220								תכנון בהכנה		
37	עמנואל	שכונת אחלמה		120										
38	עמנואל	שכונת תרשיש		58										
39	עלי זהב	מזרח (ברוכין)		900							ת.ב.ע. בהכנה	ת.ב.ע. בהכנה	2700 - יח"ד	
40	עלי זהב	מערב		500							ת.ב.ע. בהכנה	ת.ב.ע. בהכנה	1700 יח"ד	
41	אבני חפץ			1000							לפני מ.ת.ע.		3200 - ת.ב.ע.	



תאריך: 3.6.91

פרוגמה בנייה למגורים 1990/91 - שומרון.

מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	קומט' בנה-ביתך	2 קומות	1 ו 2 ק' 3-4	8-9 ק'	הוסטל	תאריך זכרון דברים	מצב תכנון	תאריך התחלה משוער	הערות
	סה"כ			13.824										
1	אלפי מנשה	צוותא ב'	מ.ל. השקעות	76			20 * 45						* קומט' העברה - 90	
2			מרלז	80			30 *						* קומט' העברה - 90	
3			וייסמן	56			20 * 36						* קומט' העברה - 90	
4			קבן	60			10 * 50						* קומט' העברה - 90	
5	אלפי מנשה	* צוותא		92		92 - בנה-ביתך							* כפוף לאישור חברה משכנת	
6	אלפי מנשה	המשך אברהמי	עוגן	18			18				1.1.91		1.3.91	(פרוג 90 - 21) הופעל - 3 העברה
7	אלפי מנשה	כפ"ר יוסף		64		64 - בנה-ביתך								
8	אריאל	רובע ב'	בן-יקר	22	-2025 2024 -2043 2040		22				3.5.90			(פרוג 90 - 110) הופעל
9			מכרז	100	- 2023 2020 -2027 2026		100							העברה - 90 מכרז
10			בן-יקר	57										העברה - 90
11			פלוס אמל"ו	50	-2035 2028		50						1.1.91	(פרוג 90 - 52) הופעל - 14
12			מרלז	55	-2014 2005		55						15.2.91	העברה - 90 הופעל - 44
13			לירם	22	-2088 2083		22						1.1.91	(פרוג 90 - 28) הופעל



מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	קוטג' בנה-ביתך	ב י נ 2 קומות	ו י 3-4 ק'	8-9 ק'	הוסטל	תאריך זכרון דברים	מצב תכנון	תאריך התחלה משוער	הערה
27	גינות שומרון	ביבי קוטג'	שו"פ	60		60					1.1.91			העברה - 90
28	גינות שומרון	דר אברהמי	שו"פ	86		86								העברה - 90
29	קרני שומרון	גבעה מזרחית	א.ר.צ.	79	1-14 28-37	79					30.1.91		30.6.91	העברה - 90
30			רימון	77	15-27 38-47	77					30.1.91		30.6.91	העברה - 90
31			בינו	37	83-88	37					30.1.91		30.6.91	העברה - 90
32			פלוס אמיליו	46	157-179	46								העברה - 90
33			שו"פ	242	48-82 89-94	242					30.1.91		30.6.91	העברה - 90
34			פלקובי	58		58					30.1.91		30.6.91	העברה - 90
35	קרני שומרון	גבעה מזרחית שלב ב'		1000			68 - בנה ביתך 192 - קוטג'	360	1436	64		לפני דיון במ.ת.ע.		סה"כ ת.ב.ע. 1819
36	שערי-תקנה			220								תכנון בהכנה		
37	עמנואל	שכונת אחלמה		120										
38	עמנואל	שכונת תרשיש		58										
39	עלי זהב	מזרח (ברוכין)		900							ת.ב.ע. בהכנה		ת.ב.ע. - 2700 יח"ד	
40	עלי זהב	מערב		500							ת.ב.ע. בהכנה		ת.ב.ע. 1700 יח"ד	
41	אבני חפץ			1000							לפני מ.ת.ע.		ת.ב.ע. - 3200	

הערות	תאריך התחלה משוער	מצב תכנון	תאריך זכרון דברים	הוסטל		1 י 3-4 ק'	ב י נ 2 קומות	קוטג' בנה-ביתך	גוש חלקות בתים	סה"כ יח"ד	המבצע	האתר	ישוב	מס' סד'
				8-9 ק'	הוסטל									
		במ.ת.ע.								600			רובה	42
	סה"כ ת.ב.ע. 1200									1100			קרית-ספר	43

תאריך: 3.6.91

פרוגמה בנייה למגורים 1990/91 - שומרון.

מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	קוטג' בנה-ביתך	בנייה		הוסטל	תאריך זכרון דברים	מצב תכנון	תאריך התחלה משוער	הערות
							1 י	2 קומות					
	סה"כ			13.824									
1	אלפי מנשה	צוותא ב'	מ.ל. השקעות	76			* 20 45						
2			מרלז	80			* 30						
3			וייסמן	56			* 20 36						
4			קבן	60			* 10 50						
5	אלפי מנשה	* צוותא		92		92 - בנה-ביתך							
6	אלפי מנשה	המשך אברהמי	עוגן	18			18		1.1.91		1.3.91	(פרוג 90 - 21) הופעל - 3 העברה	
7	אלפי מנשה	כפ"ר יוסף		64		64 - בנה-ביתך							
8	אריאל	רובע ב'	בן-יקר	22	-2025 2024 -2043 2040		22		3.5.90			(פרוג 90 - 110) הופעל	
9			מכרז	100	- 2023 2020 -2027 2026		100					העברה - 90 מכרז	
10			בן-יקר	57								העברה - 90	
11			פלוס אמל"ו	50	-2035 2028		50		-		1.1.91	(פרוג 90 - 52) הופעל - 14	
12			מרל"ז	55	-2014 2005		55		-		15.2.91	העברה - 90 הופעל - 44	
13			לירס	22	-2088 2083	קוטג' טורי	22				1.1.91	(פרוג 90 - 28) הופעל	





מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	קוטג' בנה-ביתך	ב י נ 2 קומות	ו י 3-4 ק'	8-9 ק'	הוסטל	תאריך זכרון דברים	מצב תכנון	תאריך התחלה משוער	הערה
27	גינות שומרון	ביבי קוטג'	שו"פ	60		60					1.1.91			העברה - 90
28	גינות שומרון	דר אברהמי	שו"פ	86		86								העברה - 90
29	קרני שומרון	גבעה מזרחית	א.ר.צ.	79	1-14 28-37	79					30.1.91	30.6.91		העברה - 90
30			רימון	77	15-27 38-47	77					30.1.91	30.6.91		העברה - 90
31			בינו	37	83-88	37					30.1.91	30.6.91		העברה - 90
32			פלוס אמיליו	46	157-179	46								העברה - 90
33			שו"פ	242	48-82 89-94	242					30.1.91	30.6.91		העברה - 90
34			פלקובי	58		58					30.1.91	30.6.91		העברה - 90
35	קרני שומרון	גבעה מזרחית שלב ב'		1000			68 - בנה ביתך 192 - קוטג'	360	1436	64		לפני דיון במ.ת.ע.		סה"כ ת.ב.ע. 1819
36	שערי-תקנה			220								תכנון בהכנה		
37	עמנואל	שכונת אחלמה		120										
38	עמנואל	שכונת תרשיש		58										
39	עלי זהב	מזרח (ברוכין)		900							ת.ב.ע. בהכנה	ת.ב.ע. - 2700		ת.ב.ע. - יח"ד
40	עלי זהב	מערב		500							ת.ב.ע. בהכנה	ת.ב.ע. - 1700		ת.ב.ע. - יח"ד
41	אבני חפץ			1000							לפני מ.ת.ע.	3200 - ת.ב.ע.		

הערות	תאריך התחלה משוער	מצב תכנון	תאריך זכרון דברים	בנין			קוטג' בנה-ביתך	גוש חלקות בתים	סה"כ יח"ד	המבצע	האתר	ישוב	מס' סד'
				הוסטל	8-9 ק'	3-4 ק'							
		במ.ת.ע.							600			רובה	42
	סה"כ ת.ב.ע. 1200												
	קרקע פרטית								1100			קרית-ספר	43

תאריך: 3.6.91

פרוגמה בנייה למגורים 1990/91 - שומרון.

מס' ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	קוטג' בנה-ביתך	2 קומות	1 ו 2 ק' 3-4	8-9 ק' 1	הוסטל	תאריך זכרון דברים	מצב תכנון	תאריך התחלה משוער	הערות
			13.824										
1	אלפי מנשה	צוותא ב' האקעות	76	מ.ל. האקעות		20 * 45							* קוטג' העברה - 90
2		מרז	80			30 *							* קוטג' העברה - 90
3		וייסמן	56			20 * 36							* קוטג' העברה - 90
4		קבן	60			10 * 50							* קוטג' העברה - 90
5	אלפי מנשה	* צוותא	92		92 - בנה-ביתך								* כפוף לאישור חברה משכנת
6	אלפי מנשה	המשך אברדמי	18	עוגן			18			1.1.91		1.3.91	(פרוג 90 - 21) הופעל - 3 העברה
7	אלפי מנשה	כפ"ר יוסף	64		64 - בנה-ביתך								
8	אריאל	רובע ב' בן-יקר	22				22			3.5.90			(פרוג 90 - 110) הופעל
9		מכרז	100				100						העברה - 90 מכרז
10		בן-יקר	57										העברה - 90
11		פלוס אמליו	50				50					1.1.91	(פרוג 90 - 52) הופעל - 14
12		מרלז	55				55					15.2.91	העברה - 90 הופעל - 44
13		לירם	22				22					1.1.91	(פרוג 90 - 28) הופעל



מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	קוטג' בנה-ביתך	ב י נ 2 קומות	ו י 3-4 ק'	8-9 ק'	הוסטל	תאריך זכרון דברים	מצב תכנון	תאריך התחלה משוער	ה ע ר ו ת
27	גינות שומרון	ביבי קוטג'	שו"פ	60		60					1.1.91			העברה - 90
28	גינות שומרון	דר אברהמי	שו"פ	86		86								העברה - 90
29	קרני שומרון	גבעה מזרחית	א.ר.צ.	79	1-14 28-37	79					30.1.91		30.6.91	העברה - 90
30			רימון	77	15-27 38-47	77					30.1.91		30.6.91	העברה - 90
31			בינו	37	83-88	37					30.1.91		30.6.91	העברה - 90
32			פלוס אמיליו	46	157-179	46								העברה - 90
33			שו"פ	242	48-82 89-94	242					30.1.91		30.6.91	העברה - 90
34			פלקובי	58		58					30.1.91		30.6.91	העברה - 90
35	קרני שומרון	גבעה מזרחית שלב ב'		1000		- 68 - בנה ביתך - 192 קוטג'	360	1436	64		לפני דיון במ.ת.ע.			סה"כ ת.ב.ע. 1819
36	שערי-תקנה			220							תכנון בהכנה			
37	עמנואל	שכונת אחלמה		120										
38	עמנואל	שכונת תרשיש		58										
39	עלי זהב	מזרח (ברוכין)		900							ת.ב.ע. בהכנה			ת.ב.ע. - 2700 יח"ד
40	עלי זהב	מערב		500							ת.ב.ע. בהכנה			ת.ב.ע. 1700 יח"ד
41	אבני חפץ			1000							לפני מ.ת.ע.			ת.ב.ע. - 3200

הערות	תאריך התחלה משוער	מצב תכנון	תאריך זכרון דברים	בנין			קוטבי בנה-ביתך	גוש חלקות בתים	סה"כ יח"ד	המבצע	האתר	ישוב	מס' סד'
				הוסטל	8-9 ק'	3-4 ק'							
		במ.ת.ע.						600				רובה	42
	סה"כ ת.ב.ע. 1200							1100				קרית-ספר	43

תאריך: 3.6.91

פרוגרמה בנייה למגורים 1990/91 - שומרון.

מס' מס' ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	קוטג' בנה-ביתך	בנין			תאריך זכרון דברים	מצב תכנון	תאריך התחלה משוער	הערות
						2 קומות	3-4 ק' 1	8-9 ק' 2				
			13.824									
1	אלפי מנשה	צוותא ב' השקעות	76	מ.ל.		20 * 45						* קוטג' העברה - 90
2		מרלז	80			30 *						* קוטג' העברה - 90
3		וייסמן	56			20 * 36						* קוטג' העברה - 90
4		קבן	60			10 * 50						* קוטג' העברה - 90
5	אלפי מנשה	* צוותא	92									* כפוף לאישור חברה משכנת
6	אלפי מנשה	המשך אברדמי	18	עוגן		18		1.1.91		1.3.91		(פרוג 90 - 21) הופעל - 3 העברה
7	אלפי מנשה	כפיר יוסף	64									
8	אריאל	רובע ב' בן-יקר	22				22		3.5.90			(פרוג 90 - 110) הופעל
9		מכרז	100				100					העברה - 90 מכרז
10		בן-יקר	57									העברה - 90
11		פלוס אמליו	50				50		1.1.91			(פרוג 90 - 52) הופעל - 14
12		מרלז	55				55			15.2.91		העברה - 90 הופעל - 44
13		לירם	22				22		1.1.91			(פרוג 90 - 28) הופעל





מס' סד'	ישוב	האחר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	קוטג' בנה-ביתך	ב י נ 2 קומות	ו י 3-4 ק'	8-9 ק'	הוסטל	תאריך זכרון דברים	מצב תכנון	תאריך התחלה משוער	ה ע ר ו ת
27	גינות שומרון	ביבי קוטג'	שו"פ	60		60					1.1.91			העברה - 90
28	גינות שומרון	דר אברהם	שו"פ	86		86								העברה - 90
29	קרני שומרון	גבעה מזרחית	א.ר.צ.	79	1-14 28-37	79					30.1.91	30.6.91		העברה - 90
30			רימון	77	15-27 38-47	77					30.1.91	30.6.91		העברה - 90
31			בינו	37	83-88	37					30.1.91	30.6.91		העברה - 90
32			פלוס אמיליו	46	157-179	46								העברה - 90
33			שו"פ	242	48-82 89-94	242					30.1.91	30.6.91		העברה - 90
34			פלקובי	58		58					30.1.91	30.6.91		העברה - 90
35	קרני שומרון	גבעה מזרחית שלב ב'		1000			68 - בנה ביתך 192 - קוטג'	360	1436	64	לפני דיון במ.ת.ע.			סה"כ ת.ב.ע. 1819
36	שערי-תקנה			220							תכנון בהכנה			
37	עמנואל	שכונת אחלמה		120										
38	עמנואל	שכונת תרשיש		58										
39	עלי זהב	מזרח (ברוכין)		900							ת.ב.ע. בהכנה	ת.ב.ע. 2700 - יח"ד		
40	עלי זהב	מערב		500							ת.ב.ע. בהכנה	ת.ב.ע. 1700 - יח"ד		
41	אבני חפץ			1000							לפני מ.ת.ע.	3200 - ת.ב.ע.		

הערות	תאריך התחלה משוער	מצב תכנון	תאריך זכרון דברים	הוסטל	8-9 ק'	1-3 ק'	1-2 קומות	קוטג' בנה-ביתך	גוש חלקות בתים	סה"כ יח"ד	המבצע	האתר	ישוב	מס' סד'	
		במ.ת.ע.								600			רובה	42	
	סה"כ ת.ב.ע. 1200														
	קרנף פרטית									1100			קרית-ספר	43	

## פרוגמה בנייה למגורים 1990/91 - שומרון.

תאריך: 3.6.91

מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	קוטג' בנה-ביתך	2 קומות	1 י 1 י 1 י	3-4 ק' 8-9 ק'	הוסטל	תאריך זכרון דברים	מצב תכנון	תאריך התחלה משוער	הערות
	סה"כ			13.824										
1	אלפי מנשה	צוותא ב'	מ.ל. השקעות	76			20 * 45						* קוטג' העברה - 90	
2			מרלז	80			30 *						* קוטג' העברה - 90	
3			וייסמן	56			20 * 36						* קוטג' העברה - 90	
4			קבן	60			10 * 50						* קוטג' העברה - 90	
5	אלפי מנשה	* צוותא		92		92							* כפוף לאישור חברה משכנת	
6	אלפי מנשה	המשך אברהמי	עוגן	18			18				1.1.91		1.3.91	(פרוג 90 - 21) הופעל - 3 העברה
7	אלפי מנשה	כפיר יוסף		64		64								
8	אריאל	רובע ב'	בן-יקר	22			22				3.5.90			(פרוג 90 - 110) הופעל
9			מכרז	100			100							העברה - 90 מכרז
10			בן-יקר	57										העברה - 90
11			פלוס אמליו	50			50						1.1.91	(פרוג 90 - 52) הופעל - 14
12			מרלז	55			55						15.2.91	העברה - 90 הופעל - 44
13			לירם	22			22						1.1.91	(פרוג 90 - 28) הופעל

תאריך: 3.6.91

פרוגמה בנייה למגורים 1990/91 - שומרון.

מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סה"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	קומג' בנה-ביתך	ב י נ 2 קומות	1 י 3-4 ק'	8-9 ק'	הוסטל	תאריך זכרון דברים	מצב תכנון	תאריך התחלה משוער	הערות
	סה"כ			13.824										
1	אלפי מנשה	צוותא ב'	מ.ל. המקעות	76			20 * 45							* קומג' העברה - 90
2			מרז'	80			30 *							* קומג' העברה - 90
3			וייסמן	56			20 * 36							* קומג' העברה - 90
4			קבן	60			10 * 50							* קומג' העברה - 90
5	אלפי מנשה	* צוותא		92										* כפוף לאישור חברה משכנת
6	אלפי מנשה	המשך אברהמי	עוגן	18			18				1.1.91		1.3.91	(פרוג 90 - 21) הופעל - 3 העברה
7	אלפי מנשה	כפ"ר יוסף		64										- 64 בנה-ביתך
8	אריאל	רובע ב'	בן-יקר	22	-2025 2024 -2043 2040		22				3.5.90			(פרוג 90 - 110) הופעל
9			מכרז	100	- 2023 2020 -2027 2026		100							העברה - 90 מכרז
10			בן-יקר	57										העברה - 90
11			פלוס אמל"ו	50	-2035 2028		50						1.1.91	(פרוג 90 - 52) הופעל - 14
12			מרז'	55	-2014 2005		55						15.2.91	העברה - 90 הופעל - 44
13			לירם	22	-2088 2083		22						1.1.91	(פרוג 90 - 28) הופעל



מס' סד'	ישוב	האתר	המבצע	סד"כ יח"ד	גוש חלקות בתים	קוטג' בנה-ביתך	ב י נ			הוסטל	תאריך זכרון דברים	מצב תכנון	תאריך התחלה משוער	הערות
							2 קומות	3-4 ק'	8-9 ק'					
27	גינות שומרון	ביבי קוטג'	שו"פ	60		60						1.1.91	העברה - 90	
28	גינות שומרון	דר אברדמי	שו"פ	86		86							העברה - 90	
29	קרני שומרון	גבעה מזרחית	א.ר.צ.	79	1-14 28-37	79						30.6.91	30.1.91	העברה - 90
30			רימון	77	15-27 38-47	77						30.6.91	30.1.91	העברה - 90
31			בינו	37	83-88	37						30.6.91	30.1.91	העברה - 90
32			פלוס אמיליו	46	157-179	46								העברה - 90
33			שו"פ	242	48-82 89-94	242						30.6.91	30.1.91	העברה - 90
34			פלקובי	58		58						30.6.91	30.1.91	העברה - 90
35	קרני שומרון	גבעה מזרחית שלב ב'		1000			68 - בנה ביתך 192 - קוטג'	360	1436	64	לפני דיון במ.ת.ע.			סד"כ ת.ב.ע. 1819
36	שערי-תקנה			220							תכנון בהכנה			
37	עמנואל	שכונת אחלמה		120										
38	עמנואל	שכונת תרשיש		58										
39	עלי זהב	מזרח (ברוכין)		900							ת.ב.ע. בהכנה			ת.ב.ע. - 2700 יח"ד
40	עלי זהב	מערב		500							ת.ב.ע. בהכנה			ת.ב.ע. 1700 יח"ד
41	אבני חפץ			1000							לפני מ.ת.ע.			ת.ב.ע. - 3200

הערות	תאריך התחלה משוער	מצב תכנון	תאריך זכרון דברים	הוסטל	8-9 ק'	3-4 ק'	2 קומות	קוטג' בנה-ביתך	גוש חלקות בתים	סה"כ יח"ד	המבצע	האתר	ישוב	מס' סד'
		במ.ת.ע								600			רננה	42
	סה"כ ת.ב.ע. 1200									1100			קרית-ספר	43