

5-5

משרד

גליל ירושלים

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

5

רעיונות ראשונים"ח להקמת

מעלה אשכול

10.74 - 6.76

מדינת ישראל
ארכיון המדינה

גל



שם תיק: מחוז ירושלים - בניה עירונית צוות הקמה -
מעלה אדומים - רעיונות ראשונים להקמה

מזהה פיוז
גל-15429/5

מזהה פריט: 000qlzp
כתובת: 2-113-1-9-7

תאריך הדפסה: 25/12/2018

מחלקה

צוות הקמה גליל ירושלים

תיק מס'

5-5

מינהל סקר קעי ישראל

לשכת המנהל

סיכום דיון - צוות הידע מעלה האדומים
מיום 14.1.75

השתתפו ה"ה:-

מינהל סקר קעי ישראל - א. בידץ, ש. שפירא, ספק' יו"ש ד. רוזנפלד
עיריית ירושלים. - י. שביד, י. בלקינד
מסחר ותעשייה - א. עסיה
חב' ערים - ש. שושני, א. שדה, א. אולניק
משרד הבטחון - א. ישי
המחלקה להתיישבות - י. אייגס
משרד השיכון - ש. פלג

דיווח

ס. זורע

מדווח על החלטת הממשלה מיום 12.1.75, ממ'י ימשיך בטיפול בפרויקט עד ל-1 אפריל 1975. ולאחר מכן יועבר הטיפול למסו"ח. לצורך פיתוח האתר הוקצב סך של 10 מ' ל' לשנת הכספים 1975/76. חלק מהסכום יועמד לרשות מס"י מידית בכדי לא לעצור את הפתוח עד ליום 1 אפריל 1975, יתרה הסכום תועמד לרשות מסו"ח. כמו כן הוחלט על דעת יד המסו"ח שהפרויקט יסווג כאזור פיתוח א'.

אשר לאחר המגורים, המח' להתיישבות של הסו"ח קיבלה על עצמה את הכיוע. הכעיה החקציבית אף היא נפתרה במסגרת החקציב שאושר על-ידי הממשלה.

משרד השיכון מתנגד להקמת שיכונים במעלה האדומים.

ד. פלג

ס. זורע

בהתאם להחלטת הממשלה מדובר בהקמת מחנה עובדים ולא בשיכונים. רוח"מ אישר הקמת מחנה העובדים כבר ביום 13.12.74. במסגרת החקציב שאושר ע"י הממשלה מופיע סך של 3 מליון ל' להקמת המחנה. במידה ומשרה"מ מעוניין לקבל את הטיפול באחר החל מ-1 אפריל 1975 אין מניעה לכך.

הוטל על צוות משנה בהרכב ה"ה י. דש משרד הפנים וא. עסיה מסו"ח לטפל באישור התוכניות בהליכי השיכון הרגילים.

א. בידץ

א. שדה (מדווח)

א. בשטח עובדים כ-3 כלים. עד כה יושרו כ-70 עד 80 ד'.

ב. סוכס עם חב' מקורות לגבי הנחת קו מיט זמני מעין פארה, בהתאם לבדיקות שערכה חב' מקורות יש מקום לביצוע קידוחים בשטח.

ג. נבדקה אפשרות קבלת חסל סחב' החסל הישראליה כחחליף לחב' החסל של ירושלים המזרחית.

ד. מחנה העובדים - אותר שטח בגבעה החולשת על כביש ירושלים יריחו, כמקום ארוי עד שיקבע מיקום הקבע, אם וכאשר יאושר.

בגבעה זו אותר שטח לכ-25 יחידות דיור. בשלב ראשון, סוכס, על דעת המח' להתיישבות של הסוכנוה להקים 10 מכנים ראשוניים באמצעות חב' "ביטרוס" מכני איסונג. לגבי הזמנת 15 היחידות הנוספות - יוחלט בשלב מאוחר יותר.

בטיפול ובבדיקה במסו"ח כ-8 עד 10 בקשות של מפעלים ויזמים בישיבה הבאה יימסר דיווח לגבי הבקשות שעברו את המיון הראשוני.

א. עסיה

סוכס

1. הקמת מחנה העובדים
 - א. מאשרים הצעת חב' ערים והסת' להתישכות לגבי מיקום האתר והזמנת 10 כחית ראשונים מחב' "ביטרום".
 - ב. מר א. שדה' כחאוס עם הסחלקה להתישכות של הסוה' י' ימציא לוח זמנים להקמת מחנה העובדים, כו ל תאריכי איכלוס המשתתות הראשונות במקום.
2. אישור התוכניות
 - א. מאשרים הקמת צוות משנה בהרכב ה' ה' י. דש. א. עסיה, לייספל כבדיקת התוכניות והבאתן לאישור.
 - ב. מר א. בידץ יבדוק עם "האוס הפעולה בשטחים" הקמת ועדת בנין ערים מיוחדת, או כינוס ועדת בנין ערים של יו"ר לצורך אישור התוכניות.
3. הקצאת שטחי תעסיה
 - א. מאשרים צירופו של מר י. שבייד, נציג עיריית ירושלים לוועדת ההקצאות.
 - ב. בייביכה הכאה יימסר דיווח לגבי בקשות המפעלים/היזמים לעברו את המיון הראשוני.
4. הניסובה הב' תתקיים ביום 27.1.75 בשעה 08.00.

העמק: חברי צוות ההיגוי.

רשם: י. ג.

מפקדת
יהודה
לשכת
מפקד
225202 - טל'
350 - 229 רנ
תשל"ו באב ב'
1976 ביולי 29

מסכ"ל/תיאום
מפצ"ר/ענף הדין הבינלאומי


מפקד
פקמ"ז/רמ"ט
יועמ"ש

משרד השיכון/מנהל מחוז י-ם - מר שמעיהו כהן
מ"י/נפות יהודה - סנ"צ ששתיאל
האופוסטרופוס

הנדון: כניסת תושבים ישראלים לדירות במעלה-האדומים ללא אישור

נתונים

1. בתאריך 12 אוק' 75 הוציא מתאם הפעולה דאז מכתב גמ/2(42) 5451 ובו הגדרת מעלה האדומים כמחנה עבודה קבוע לצורך הגמ"ר.
2. "עמידר" קיבל אישור ממשרד השיכון להתחיל לפעול בשטח ללא כתב הרשאה. ו"עמידר" החלה לאכלס את הדירות במעלה אדומים, ו"עמידר" היא בעלת ההרכוש. לאור זאת נחתמו חוזים ע"י עמידר עם 22 משתכנים ראשוניים, ובמקיל החל שלב ב'.
3. נבחר ועד מקומי בחודש ינו' - פבר' 76, שאין לו כל מעמד משפטי.
4. משרד השיכון מינה "ועדת איכלוס", שפועלת בכוח נזהלים וקריטריונים של משרד השיכון (לדברי היועמ"ש אין לה מעמד חוקי) והיא הקובעת היחידה במעלה האדומים. הועדה מורכבת ממנהל מחוז י-ם משרד השיכון/יו"ר מנהל מחוז עמידר חבר, נציג המנהל לבניה כפרית חבר, נציג ההסתדרות משקיף, ונציג ועד מעלה האדומים משקיף.
5. המועמדים שפלטו, הם 55 תחנות, שפלטו לדירות ריקות או נטושות או פנויות. הפלישה בוצעה ביום 26 יולי 76 בערב (כולם יחד). שר הסעד ביקר בו ביום במקום. כתוצאה מכך ניתנה הוראה ע"י משרד השיכון להגיש תלונה רשמית ל-מ"י ע"י עמידר. בנוסף לכך מנהל מחוז י-ם של משרד השיכון, ומנהל מחוז עמידר ב- י-ם ביקרו במקום ומצאו 3 דירות סגורות ו-2: פתוחות, לדיירי הפתוחות נאמר שהם יושבים נגד החוק. התשובה של הדיירים היתה שנכנסו באישור הועד המקומי, ומשפחה אחת הראתה מכתב שבעל הדירה שנטש אותה נתן להם הסכמתו לכניסתם.
6. מ"י הגיעה ב-28 יולי 76 שעה 1000 למקום הפלישה עם צוות שוטרים ישראלים בלבד. זומן חבר הועד, והוא אישר שאכן הועד אישר לדיירים שפלטו להכנס לדירות.
7. מודגש ע"י מנהל מחוז י-ם של עמידר שאין לו כל קשר עם הועד בנדון אלא עם כל משתכן ומשתכן בנפרד. "עמידר" שלחה התרעה לכל "הפולשים" שעליהם לעזוב הדירות.
8. ע"ד דרורי משה מיוצג הפולשים מנה מספר פעמים לטרן ירון וטען שבידי כל אחד מהמשפחות הפולשות, נמצא אישור בכתב, שניתן להם על ידי וכל מי שזכאי לגור באותן דירות, שהדירות לא ננטשו ולא פנויות. מנהל מחוז עמידר טוען ש-3 דירות, השוכרים הפרו חוזה בכך שלא החזירו הדירות לאחר הנסיגה למרות דרישת הבעלים וכמו כן מסרו שלא כחוק יפוי כוח לאחרים להשתכן בדירות אלה. 2 דירות נוספות אין חוזים איתם כך שלא יכול להיות יפוי כוח.
9. עו"ד דרורי טוען טלפוניית באוזני סרן ירון, שהפולשים באו לבקר בדירות לתקופה מוגבלת.



הבעיות המשפטיות

10. יועמ"ש אינ"ש (על דעת מפצ"ר)

- א. הסיכסוך הוא סיכסוך אזרחי, אשר עיקרו הפרת חוזה ע"י הטוברים, לגבי 3 דירות בבטחון ולגבי 2 דירות נוספות בהתאם לעובדות חב' עמידר זו השגת גבול פאסיית.
- ב. דעת היועמ"ש ומפצ"ר היא כי על רקע הנתונים אין לערב את מ"י בפעולות פינוי. יש לכך סימוכין בפסיקה של בית הדין העליון בבג"צ 223/74 מצוטט: "לדעתנו אין זה מתפקידה של המשטרה להתערב בסכסוך אזרחי מובהק על רקע של חוזה מכר, כדי לקיים זכותו של צד אחד לגבי הצד השני".
- ג. בבירורים לא מאומתים היו תקדימים של פינוי לאחר הוצאת צוי פינוי מבית משפט בישראל - דהיינו ביצוע פסק הדין.
- ד. יתכן ויש טפקות לגבי סמכות בית משפט בישראל לגבי האיזור, אך יש להניח ששאלת הסמכות לא תתעורר בבית המשפט, אם עמידר יבקש מבית המשפט להוציא צו פינוי.
- ה. גם בישראל יבקש "עמידר" צו פינוי מבית משפט לגבי פלישה לדירות לפחות בסטטוס של 3 דירות שיש חוזים לבתייהם.
11. מנהל מחוז י-ם של עמידר - במידה ומודיעים בישראל ל-מ"י על פלישה, היא מבצעת זאת תוך 48 שעות ללא עירעור.
12. יועמ"ש עמידר - נטישה זו הפרת חוזה, בית משפט עליון קבע שנטישה, רק שיש כוונה לא לחזור, ואז יש להגיש תביעה אחת כאשר עתירה אחת נגד הנוטש ועתירה שניה נגד הפולש.
13. יועמ"שית משרד השיכון - לגבי 3 דירות לא נראית אפשרות פינוי בכח באמצעות משטרה וזאת לאור העובדה כי יש לראות בפלישה הפרת חוזה, מצד הטוברים ויש לפעול לקבלת צווי פינוי ע"י בית משפט, לגבי 2 הדירות הנוספות אפשר פינוי בכח.
14. פינוי עם צבא המשל - היועמ"ש טוען שהצבא לא נועד למטרות אלה ולא רצוי להשתמש בו, יש בסיס חוקי לסילוקם בזאת שאין להם אישור לשקות באיזור מעל 48 שעות, אך מאחר ולא מקיזמים זאת לגבי שאר האזרחים באיזור, אין מקום להשתמש בטענה זו מטעמים ממשיים. ומשיקול נוסף דומיננטי שאם היו נופלים במסגרת הקריטריונים לא היו עושים דבר נגדם.
15. מ"י לא מוכנה לפעול לפינוי ללא אישור שלטונות המשטרה.
16. קמ"ט אופוטרופוס טוען שזה מקרה למקרים בישראל, ואין לערב המפקדה, אך למען שמירת הסדר הציבורי יש מקום שעמידר תפעל לפינוי באמצעים שלה.
17. דרישת משרד השיכון ועמידר שמפק' האיזור תימצא דרך לפינוי הפולשים, ואי פינוי יהיה חמור ביותר מבחינת הסדר והחוק והאופציות לעתיד.

סיכום

18. יועמ"ש יכין כתב הרשאה או הסכם עם עמידר המאפשר לעמידר לעסוק באיכלוס הדיור באיתור מעלה האדומים שיחתם ע"י הרשות המוסמכת ובהקדם.
19. מומלץ שתיאום הפעולה בשטחים, לאחר תיאום בדרג משרדי הממשלה יגבש הצעה לפעולה בבטיה זו. המלצתנו היא:
 - א. להגיע להסדר בין חב' עמידר וועדת האיכלוס והתושבים הפולשים.
 - ב. אם לא יגיעו להסדר - לחייב פינוי ע"י מ"י (ישראלים בלבד).
20. נא לראות הנושא כדחוף, וככל שהזמן עובר הבעיה תחריף.

משה פלדמן, אל"מ
סגן מפקד האזור

מפ/מק

מפקדת
יהודה
לשכת
המפקד
225202 - טל'
350 - 224 רנ
ב' באב תשל"ו
1976 ביולי 29

מטכ"ל/תיאום הפעולה בשטחים-אל"מ שפי
מפצ"ר/ענף הדין הבינלאומי

מפקד
פקמ"ז/רמ"ט
יועמ"ש

משרד השיכון/מנהל מחוז י-ם - מר שמעיהו כהן
מ"י/נפות יהודה - סנ"צ ששתיאל
האופוסטרופוס

הנדון: כניסת תושבים ישראלים לדירות במעלה-האדומים ללא אישור

נתונים

1. בתאריך 12 אוק' 75 הוציא מתאם הפעולה דאז מכתב גמ/2(42) 5451 ובו הגדרת מעלה האדומים כמחנה עבודה קבוע לצורך הגמ"ר.
2. "עמידר" קיבל אישור ממשרד השיכון להתחיל לפעול בשטח ללא כתב הרשאה. ו"עמידר" החלה לאכלס את הדירות במעלה אדומים, ו"עמידר" היא בעלת ההרכוש. לאור זאת נחתמו חוזים ע"י עמידר עם 22 משתכנים ראשונים, ובמקביל החל שלב ב'.
3. נבחר ועד מקומי בחודש ינו' - פבר' 76, שאין לו כל מעמד משפטי.
4. משרד השיכון מינה "ועדת איכלוס", שפועלת בכוח ניהול וקריטריונים של משרד השיכון (לדברי היועמ"ש אין לה מעמד חוקי) והיא הקובעת היחידה במעלה האדומים. הועדה מורכבת ממנהל מחוז י-ם משרד השיכון/יו"ר מנהל מחוז עמידר חבר, נציג המנהל לבניה כפרית חבר, נציג ההסתדרות משקיף, ונציג ועד מעלה האדומים משקיף.
5. המועמדים שפלטו, הם 5 משפחות, שפלטו לדירות ריקות או נטושות או פנויות. הפלישה בוצעה ביום 26 יולי 76 בערב (כולס יחד). שר הסעד ביקר בו ביום במקום. כתוצאה מכך ניתנה הוראה ע"י משרד השיכון להגיש תלונה רשמית ל-מ"י ע"י עמידר. בנוסף לכך מנהל מחוז י-ם של משרד השיכון, ומנהל מחוז עמידר ב- י-ם ביקרו במקום ומצאו 3 דירות סגורות ו-2 פתוחות, לדיירי הפתוחות נאמר שהם יושבים נגד החוק. התשובה של הדיירים היתה שנכנסו באישור הועד המקומי, ומשפחה אחת הראתה מכתב שבעל הדירה שנטש אותה נתן להם הסכמתו לכניסתם.
6. מ"י הגיעה ב-28 יולי 76 שעה 1000 למקום הפלישה עם צוות שוטרים ישראלים בלבד. זומן חבר הועד, והוא אישר שאכן הועד אישר לדיירים שפלטו להכנס לדירות.
7. מודגש ע"י מנהל מחוז י-ם של עמידר שאין לו כל קשר עם הועד בנדון אלא עם כל משתכן ומשתכן בנפרד. "עמידר" שלחה התרעה לכל "הפולשים" שעליהם לעזוב הדירות.
8. ע"ד דרורי משה מיוצג הפולשים פנה מספר פעמים לטרן ירון וטען שבידי כל אחד מהמשפחות הפולשות, נמצא אישור בכתב, שניתן להם על ידי וכל מי שזכאי לגור באותן דירות, שהדירות לא ננטשו ולא פנויות. מנהל מחוז עמידר טוען ש-3 דירות, השוכרים הפכו חוזה בכך שלא החזירו הדירות לאחר הנטישה למרות דרישת הבעלים וכמו כן מסרו שלא כחוק יפוי כוח לאחרים להשתכן בדירות אלה. 2 דירות נוספות אין חוזים איתם כך שלא יכול להיות יפוי כוח.
9. עו"ד דרורי טוען טלפונית באוזני סרן ירון, שהפולשים באו לבקר בדירות לתקופה מוגבלת.

הבעיות המשפטיות

10. יועמ"ש אינ"ש (על דעת מפצ"ר)

א. הסיכסוך הוא סיכסוך אזרחי, אשר עיקרו הפרת חוזה ע"י הטובכרים, לגבי 3 דירות בבטחון ולגבי 2 דירות נוספות בהתאם לעובדות חב' עמידר זו השגת גבול פלילית.

ב. דעת היועמ"ש ומפצ"ר היא כי על רקע הנתונים אין לערב את מ"י בפעולות פינוי. יש לכך סימוכין בפסיקה של בית הדין העליון בבג"צ 223/74 מצוטט: "לדעתנו אין זה מתפקידה של המשטרה להתערב בסיכסוך אזרחי מובהק על רקע של חוזה מכר, כדי לקיים זכותו של צד אחד לגבי הצד השני".

ג. בבירורים לא מאוחדים היו תקדימים של פינוי לאחר הוצאת צוי פינוי מבית משפט בישראל - דהיינו ביצוע פסק הדין.

ד. יתכן ויש ספקות לגבי סמכות בית משפט בישראל לגבי האיזור, אך יש להניח ששאלת הסמכות לא תתעורר בבית המשפט, אם עמידר יבקש מבית המשפט להוציא צו פינוי.

ה. גם בישראל יבקש "עמידר" צו פינוי מבית משפט לגבי פלישה לדירות לפחות בסטטוס של 3 דירות שיש חוזים לבתייהם.

11. מנהל מחוז י-ם של עמידר - במידה ומודיעים בישראל ל-מ"י על פלישה, היא מבצעת זאת תוך 48 שעות ללא עירעור.

12. יועמ"ש עמידר - נטישה זו הפרת חוזה, בית משפט עליון קבע שנטישה, רק שיש כוונה לא לחזור, ואז יש להגיש תביעה אחת כאשר עתירה אחת נגד הנוטש ועתירה שניה נגד הפולש.

13. יועמ"שית משרד השיכון - לגבי 3 דירות לא נראית אפשרות פינוי בכח באמצעות משטרה וזאת לאור העובדה כי יש לראות בפלישה הפרת חוזה, מצד הטובכרים ויש לפעול לקבלת צווי פינוי ע"י בית משפט, לגבי 2 הדירות הנוספות אפשר פינוי בכח.

14. פינוי עם צבא ממשל - היועמ"ש טוען שהצבא לא נועד למטרות אלה ולא רצוי להשתמש בו, יש בסיס חוקי לסילוקם בזאת שאין להם אישור לשקת באיזור מעל 48 שעות, אך מאחר ולא מקיזמים זאת לבבי שאר האזרחים באיזור, אין מקום להשתמש בסענה זו מטעמים ממשליים. ומשיקול נוסף דומיננטי שאם היו נופלים במסגרת הקריטריונים לא היו עושים דבר נגדם.

15. מ"י לא מוכנה לפעול לפינוי ללא אישור שלטונות המשטרה.

16. קמ"ט אופוטרופוס טוען שזה מקרה למקרים בישראל, ואין לערב המפקדה, אך למען שמירת הסדר הציבורי יש מקום שעמידר תפעל לפינוי באמצעים שלה.

17. דרישת משרד השיכון ועמידר שמפצ"ר האיזור תימצא דרך לפינוי הפולשים, ואי פינוי יהיה חמור ביותר מבחינת הסדר והחוק והאופציות לעתיד.

סיכום

18. יועמ"ש יכין כתב הרשאה או הסכם עם עמידר המאפשר לעכידר לעסוק באיכלוס הדיור באיתור מעלה האדומים שיחתם ע"י הרשות המוסמכת ובהקדם.

19. מומלץ שתואם הפעולה בשטחים, לאחר תיאום בדרג משרדי הממשלה יגבש הצעה לפעולה בבקשה זו. המלצתנו היא: -

א. להגיש להסדר בין חב' עמידר וועדת האיכלוס והתושבים הפולשים.

ב. אם לא יגיעו להסדר - לחייב פינוי ע"י מ"י (ישראלים בלבד).

20. נא לראות הנושא כדחוף, וככל שהזמן עובר הבעיה תחריף.

משה פלדמן, אל"מ
110 מפקד האזור

מפ/ק



ערים ערים ערים ערים ערים ערים ערים ערים ערים ערים ערים

ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ

ירושלים, י"ט בניסן תשל"ה
(31.3.1975)

לכבוד
מר מ. זורע - מנהל מינהל מקרקעי ישראל
שנאי 6
ירושלים

לכבוד

מר מ. זורע - מנהל מינהל מקרקעי ישראל
שנאי 6
ירושלים

א.נ.

הנדון: מעלה האדומים

הנני מצרף דו"ח סיכום פעולות שהוכן ע"י מנהל הפרוייקט, מר א. שדה.

ברצוני להשתמש בהזדמנות זו ולציין כי אני מכיר חובה למינהל מקרקעי ישראל ולגורמים האחראים שילצמו את פיתוח מעלה האדומים על האמון שנתנו בחברת "ערים" עם הפקדת הנושא בידיה. אני אישית שמח על העובדה שהיתה לי יד בארגון והפעלת הפרוייקט.

מן הראוי לציין כי לאור הנסיבות המיוחדות בהן נולד הפרוייקט, היה הכרח בפעולה מהירה ובהתחלה מיידית של עבודות בשטח (עוד טרם הושלם התכנון לפרטיו).

ההפעלה הנכונה של המחכמים והמבצעים ותביצוע המחיר של עבודות הפתוח הראשונות נתאפשרו תודות לצרף שני גורמים:-

(1) בפרוייקט זה, כמו בפרוייקטים האחרים שלה, נקטה חברת "ערים" בשיטה של מינוי מנהל פרויקט כבר בשלבים המוקדמים ביותר. בידי מנהל הפרוייקט רוכזו כל סמכויות התכנון והביצוע. שיטה זו הוכיחה עצמה במיוחד בפעילות הדחופה שהיתה בפרוייקט מעלה האדומים.

(2) בעת שהתעוררו בעיות (עקרוניות ואחרות) ניתנה תמיד הכרעה מינהל מקרקעי ישראל ללא דיחוי.

אין לי צל של ספק שהפעילות המוצלחת בכל הקשור לפרוייקט מעלה האדומים עד 31.3.75 תתן תרומה החיובית להמשך הפיתוח של האזור בעתיד.

לכבוד
מר א. אריאלי
מנכ"ל

הצחק: מר א. ביידיץ.

100

1957 = 42

משרדו רח' לוחמי הגיטאות 5 ירושלים

טל. 222529

ירושלים, 31.3.1975

מספרנו: מ"א - 023

לכבוד

מר א. אריאלי - סנכ"ל

"ערים"-חב' לפיתוח עירוני בע"מ

ירושלים

הנדון: מעלה אדומים - סיכום הפעולות ליום 31.3.75

1. כללי

ביום 24.9.74 נחקלה החלטה בדבר חכנון מעלה אדומים בקריית תעשיה ומגורים.

בסמוך למועד זה הוקם צוות חייגוי לתכנון הפרויקט בהרכב הבא:

יושב ראש: מר א. כיידיץ - סמנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל

נציגים: מר ש. פלג - משרד השיכון

ח"ח ר. דוד וא. עמיה - משרד הכסתר והתעשיה

מר א. ישי - משרד הבטחון

מר י. דש - משרד הפנים

מר מ. נקמן - משרד התחבורה

מר ש. בלקינד - החב' הכלכלית לירושלים

מר י. שביד - עיריית ירושלים

מר ד. רוזנמלד - מסקדת יו"ט

מר א. אריאלי - "ערים" חב' לפיתוח עירוני בע"מ

על דעת צוות החייגוי ובאישור מנהל מינהל מקרקעי ישראל ומנכ"ל משרד השיכון,

הופקד הטיפול בפרויקט בידי חב' "ערים". הטיפול בנושא התעשייתי הוטל על

חב' "ערים" וחב' הכלכלית לירושלים במשותף. חב' "ערים" תעסיקה מיד את מפתחריה
אברהם שדה בניהול הפרויקט בהנאי שצוות החייגוי יאשרהמינוי.

ביום 9.10.74 אישר צוות החייגוי מינויו של מר אברהם שדה כמנהל הפרויקט וכן

של אדר' זלמן עינב כממכנן החכניה הכללית של אזור התעשיה.

1. Introduction

2. Fuzzy Sets

3. Operations on Fuzzy Sets

4. Fuzzy Relations

5. Conclusion

6. Appendix

7. Bibliography

8. Index

9. Glossary

10. Acknowledgments

11. About the Author

12. About the Publisher

13. About the Series

14. About the Editors

15. About the Reviewers

16. About the Illustrations

17. About the Tables

18. About the Figures

19. About the References

20. About the Appendix

- 2 -

2. תכנון אזור התעשיה

צוות החישובי הטיל על המטפלים במדריקה את המפקידים הבאים:

א. לבצע בדיקה כללית למיקום מיתחם תעשיה באזור.

ב. לגשת לתכנון אזור תעשיה במישור אדומים.

ג. לעשות ההכנות הדרושות לעליה מפעלים על השטח תוך ששה חודשים מפתח

"אור-ירוק" (במיוחד למפעלי תע"ש ומפעלים הקשורים במסד הבטחון).

מעבר לשלב זה החל טהול מעשי בתכנון אזור התעשיה ובדיקות מוקדמות של מתחמים שיחשבו למגורים.

בכדי לקדם אתפרוט שמתקבל הוראה להתחלה עבודות בשטח הוחל בתכנון מערכות התשתית (חיוביות ומניפול) במקביל לתכנון האדריכלי. לשם כך מוזנזו התחזיות לעבודות עפר, כבישים, גידור, מים, חשמל, ביוג ופלפונים ויוקמים לנושאי אקלים וחחבורה.

הכנון אזור התעשיה נעשה בהתאם בתחזיות מוקדמים מהוך הסקר שנערך בשנת 1973 עבור החב' הכלכלית לירושלים, ובנתחזיות גוטמים שעמדו לרשותנו. על פי נתונים אלה נקבעה האוריינטציה של המגרשים ושל מערכת הכבישים, גודל ואזור המגרשים הוכנו באופן שיאפשרו צרופים שונים בהתאם לצרכי המפעלים שיאושרו.

בתחזי השטח איפשרו הכנון מגרשים במישורים רצופים בשטח של עשרות דונמים.

3. עבודות תשתית לאזור התעשיה ומחנה מגורים לעובדיה

לאחר החלטה הממשלה ביום 24.11.74 הוחל בביצוע עבודות התשתית לאזור התעשיה

ובתכנון מחנה המגורים לעובדים.

א. תשתית פנימית

צוות החישובי החליט כי בשלב ראשון יוכשר באזור התעשיה שטח רצוף בגודל

500-600 דונם. בהתאם לתכנון הכללי של אזור התעשיה אותר שטח מתאים הנמצא על

קרקע שהייתה בבעלות המטלה יידן עד למלחמת ששה הימים. לשטח זה נקעה תכנון

מפורט של עבודות עפר, כבישים ומערכות תשתית לפיתוח בשלב א'.

על פי סיכום קודם עם הקרן הקיימת לישראל חיה החלה ביום 2.12.74 בביצוע

עבודות העפר בשטח המפור.

1. INTRODUCTION

The purpose of this study is to investigate the effect of the different factors on the performance of the system. The study is divided into two main parts: the first part is devoted to the study of the effect of the different factors on the performance of the system, and the second part is devoted to the study of the effect of the different factors on the performance of the system.

The first part of the study is devoted to the study of the effect of the different factors on the performance of the system. The factors studied are: the effect of the different factors on the performance of the system, the effect of the different factors on the performance of the system, and the effect of the different factors on the performance of the system.

The second part of the study is devoted to the study of the effect of the different factors on the performance of the system. The factors studied are: the effect of the different factors on the performance of the system, the effect of the different factors on the performance of the system, and the effect of the different factors on the performance of the system.

The results of the study are as follows: the effect of the different factors on the performance of the system, the effect of the different factors on the performance of the system, and the effect of the different factors on the performance of the system.

2. CONCLUSION

The study has shown that the effect of the different factors on the performance of the system is significant. The study has also shown that the effect of the different factors on the performance of the system is significant.

3. REFERENCES

The following references are given: the effect of the different factors on the performance of the system, the effect of the different factors on the performance of the system, and the effect of the different factors on the performance of the system.

The study has shown that the effect of the different factors on the performance of the system is significant. The study has also shown that the effect of the different factors on the performance of the system is significant.

- 3 -

ב. תשתית הייצונית

1. כביש גישה:

כדי לאפשר לצ.ה.ל לבצע עבודות בשטח שאחר עבור הימ"ח (בו נכללה דרך הגישה היחידה הקיימת לאזור התעשייה) הוחל כבר בשלבים מוקדמים בתכנון כביש גישה קבוע. בהתחשב בהנאים הגיאוגרפיים והטופוגרפיים נבחנו מספר אלטרנטיבות מתוכנן גבתי התוואי הקצר והזול.

עם השלמת התכנון החלה הקק"ל ביום 29.1.75 בהריצת התוואי.

2. אספקת מים

הפתרון לאספקת המים הקבועה לשטח יושבת על מקורות מקומיים. לחקומת הביניים, עד להשלמת התכנון וביצוע הקידומים, הוחלט כי יונה קו מים זמני (על פני הקרקע) בקוטר 6 אינץ' מירושלים.

3. אספקת חשמל

לאור העובדה שטרם נשללה הנדסה סופית באם החשמל לאזור יסופק ע"י חברת החשמל הישראלית, נעשו בשלב זה ברורים מוקדמים עם חברת החשמל הישראלית ועם חב' החשמל הירושלמית

ג. מחנה מגורים לעובדים

על פי החלטה צוות ההיגוי הוכנן בצפון שטח התעשייה (בסמוך לצומת כביש הגישה עם כביש ירושלים-יריחו) מחנה מגורים לעובדים שיוכל לקלוט 300 עד 350 איש.

מבני המגורים יהיו מיוחדות סטנדרטיות של חב' "אסטרוט" (סיפוס "אשקובית") בשטח של 23.5 מ² כל אחת.

בנוסף למבני המגורים מתוכנן מבנה מרכזי שיכיל חדר אוכל ומטבח, מועדון, משרדים, מרפאה, מכבסה, חדר נשק וארומים נוספים.

1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2.

The first of the four main points of the report is that the government should take steps to improve the standard of living of the people. This is done by increasing the wages of the workers and by providing them with better housing and health services. The second point is that the government should take steps to improve the standard of living of the people. This is done by increasing the wages of the workers and by providing them with better housing and health services.

The third point is that the government should take steps to improve the standard of living of the people. This is done by increasing the wages of the workers and by providing them with better housing and health services.

3. 3. 3. 3.

The fourth point is that the government should take steps to improve the standard of living of the people. This is done by increasing the wages of the workers and by providing them with better housing and health services. The fifth point is that the government should take steps to improve the standard of living of the people. This is done by increasing the wages of the workers and by providing them with better housing and health services.

4. 4. 4. 4.

The sixth point is that the government should take steps to improve the standard of living of the people. This is done by increasing the wages of the workers and by providing them with better housing and health services. The seventh point is that the government should take steps to improve the standard of living of the people. This is done by increasing the wages of the workers and by providing them with better housing and health services.

5. 5. 5. 5.

The eighth point is that the government should take steps to improve the standard of living of the people. This is done by increasing the wages of the workers and by providing them with better housing and health services. The ninth point is that the government should take steps to improve the standard of living of the people. This is done by increasing the wages of the workers and by providing them with better housing and health services.

The tenth point is that the government should take steps to improve the standard of living of the people. This is done by increasing the wages of the workers and by providing them with better housing and health services. The eleventh point is that the government should take steps to improve the standard of living of the people. This is done by increasing the wages of the workers and by providing them with better housing and health services.

The twelfth point is that the government should take steps to improve the standard of living of the people. This is done by increasing the wages of the workers and by providing them with better housing and health services. The thirteenth point is that the government should take steps to improve the standard of living of the people. This is done by increasing the wages of the workers and by providing them with better housing and health services.

- 4 -

4. מצב העבודות ביום 31.3.75א. תכנון:

- הושלמה תכנית המתאר ותכנית בנין ערים לאזור התעשייה.
- הושלמו תכניות עבודות העפר והכבישים לשטח שלב א' של התעשייה.
- המערכות של מים, חשמל, טלפונים, ביוב וניקוז, פספסות בשלבים מתקדמים של תכנון לשטח שלב א'.
- הושלמו תכניות כביש הגישה (לרבות מעביר המים הגדול בואדי אל-חוד).
- הושלם תכנון קו אספקת המים לשטח.
- הושלמו תכניות הבינוי ותכניות כביש הגישה ומערכות התשתית למחנה המגורים.

ב. ביצוע:1. תשתית מנימית

- הושלמו עבודות עפר בהיקף של כ- 270,000 מ³ בשטח שלב א'.
- בדרך זו הושלם ייסוד של למעלה מ-400 דונם.
- הושלם מילוי מהודק לכבישים מנימיים בהיקף של כ-15,000 מ³.

2. תשתית חיצונית

- הושלמו כ-80% מעבודות העפר בכביש הגישה (כ-60,000 מ³ חפירה) עבודות המצקים ובמזי אספלט החלטה בסוף חודש מאי 1975 (תבוצעה ע"י מ.ע.ב.).

- הושלמו כ-50% מעבודות הבניה של מעביר מים בואדי אל חוד.
- בניה המעביר תמתיים במחצית השנייה של חודש אפריל 1975.
- נרכשו כל הצנורות לקו המים הזמני. עבודות הנחת הקו החלטה במחצית הראשונה של חודש אפריל 1975 ותמשיכה כשלושה חודשים.

3. מחנה מגורים לעובדים

- הושלם התכנון חירום לצורך ההחלפת עובדות בכביש הגישה למחנה, במערכות התשתית ובבניה הבני המגורים.

- 5 -

5. גיבול התקציב כיום 31.3.75

הסכום המקורי שהוקצב לפרויקט לשנת 1975/76 בסך 10.0 מיליון ל"י
יועד למעולות הבאות:

א. תכנון גיבול ויעוץ	1,000,000 ל"י
ב. כביש גישה לאזור התעשייה (בשלב זה מסלול אחד)	2,200,000 ל"י
ג. קו חשמל (חבור לקו חקיים של החב" הירושלמית)	2,000,000 ל"י
ד. קו מים זמני 6"	1,200,000 ל"י
ה. הקמת מחנה לעובדים (25 יחידות דיור)	3,000,000 ל"י
ו. הקצב לרזרבה	600,000 ל"י
סה"כ	10,000,000 ל"י

בתקציב זה לא נכלל כל סכום לכסוי עבודות חשמית פנימית בשטח שלב א'
(בביצוע חק"ל) ולא הוקצב כל סכום להבאת קו טלפון ראשי לשטח.
בשלב מאוחר יותר הוחלט כי כל סכומם של 10.0 מיליון ל"י מיועד לפיתוח
אזור התעשייה ואילו מחנה העובדים לעובדים יקבל תקציב נפרד.
לחלן מצב ההוצאות וההתחייבויות ליום 31.3.75.

תאור	סכום גיבול עד 31.3.75 (ל"י)	התחייבויות לאחר 31.3.75 (ל"י)
1. תכנון גיבול ויעוץ לאזור התעשייה	450,000	550,000
2. כביש גישה לאזור התעשייה	700,000	1,500,000
3. קו מים זמני	500,000	700,000
4. עבודות עפר בשטח שלב א'	1,900,000	750,000
5. תכנון מחנה עובדים לעובדים	150,000	-
סה"כ	2,800,000 ל"י	3,500,000 ל"י

* בסכום זה כלולות 250,000 ל"י למשלום בתחילת חודש אפריל.
† העבודות במעוף זה לא נכללו בתקציב המקורי לפיתוח אזור התעשייה.

C. 1700 1700 1700 1700

● 中国文学史 中国文学史 中国文学史

2000 1000 500 0

1945-1946

100-101370-1087 FBI-WFO-100-101370-1087

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775

8. 11. 1969

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

- 6 -

6. הסכם האירבונג לטיפול בשטח התעשייה ובמחנה המגורים לעובדים


ביום 12.1.75 החליטה הממשלה כי החל מיום 1.4.75 יועבר הטיפול בכל הקשור לפיתוח אזור התעשייה לידי משרד המסחר והתעשייה ואילו הטיפול בכל נושאי המגורים (לרבות מגורים לעובדים) יומקד בידי משרד השיכון.

לאחר דיונים עם השרים הנוגעים בדבר הוכר כי הטיפול באזור התעשייה יוטל על החב" הכלכלית לירושלים שתפעל מטעם משרד המסחר והתעשייה.

משרד השיכון הטיל המסלול במחנה המגורים לעובדים על האגף לבניה כפרית במשרד השיכון.

לאור החלטה וסיכומים אלה הוצבר מעשיית הטיפול לידי החברה הכלכלית לירושלים ולידי האגף לבניה כפרית - לאלתר.

מנהל הפרויקט, מר אברהם שדה, נתקט להמשיך ולטפל בנושאי התעשייה והמגורים מטעם שני המוסדות.

בכבוד רב

א. שדה
מנהל הפרויקט

מ. נ. ש. נ.

מ. נ. ש. נ.

מ. נ. ש. נ.

מ. נ. ש. נ.

A. ZADEH Dipl. Eng.

Consulting Eng.

59 Midbar Street, Jerusalem

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Handwritten signature in blue ink.]

ד"ר ש. פלג - אה"ש

מינהל מקרקעי ישראל

לשכת המנהל

ירושלים, ד' בניסן תשל"ה
16 במרס 1975




אל: מר א. בידץ, סמנכ"ל, ממ"י
יו"ר ועדת ההיגוי למעלה-אדומים

הנידון: המשך פעולת ועדת-ההיגוי

מכתבי מ-9 דצמב' 1974

1. כמוסכם בין שר המסו"ח לכינוי, החל מ-1.4.75, עת תעבור האחריות לפיתוח התעשייתי כאחר מ.א. למסו"ח, תמשיך ועדת ההיגוי בפעולתה.
2. שר המסו"ח הודיעני, במכתבו 942 מ-9.3.75, כי החל ב-1.4.75 תמשיך הועדה לפעול, כשינויים הבאים בלבד:-
 - א. כיו"ר הועדה יכהן מר זאב בירגר, המשנה למנכ"ל מסו"ח;
 - ב. שם הועדה יוסב ל"ועדת ההיגוי לפיתוח תעשייתי של אתר מעלה האדומים".
3. נציג ממ"י בוועדת-ההיגוי הנ"ל יהיה, החל ב-1.4.75, מר ד. רוזנפלד, הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש ביו"ש.
4. החל באותו תאריך בטל מכתבי שבסימוכין.

בברכה,

מאיר זורע
מנהל המינהל

העתק: שר המסו"ח
שר החקלאות
השר י. גלילי
חברי ועדת ההיגוי

סכום דיון צוות הגוי - מעלה האדונים -
11.3.75



השתתפו ה"ח:
מ.מ.י : א. בידץ,
מש' הפנים : י. דש
משהב"ט : א. ישי
עיריית י"ס : י. זבייד

דיווח

א. שדה:

עבודות עפר - בשטח מיושרים כ - 400 ד' ניתן עד אמצע אפריל לסיים ישור השטח בגודל כ - 600 ד' (שלב א').

דרך גישה - נחקבלה הסכמה עקרונית ממ.ע.צ. לבצוע דרך הגישה לאחר, כולל מעביר המים.

תיכנון - הוחל בתיכנון חשתית ודרכי גישה פנימיות באחד מגושי אזור התעשייה המיועד לקליטת המפעלים הראשונים.

מים - נפתרה בעית אספקת הצינורות לחב' מקורות. בקרוב תתחיל חב' מקורות בביצוע העבודה. בהתאם להבטחת החברה ניתן תוך כ - 3½ חודשים לסיים הנחת קו מים עד ראש השטח. סוכם כי בריכת המים תמוקם על הגבעה המיועדת לאחר המגורים.

אתר המגורים - א. תכנון האתר מתבצע ע"י משה"ש, נציג המשרד ידווח בהמשך הישיבה. ב. התקיימה פגישה נוספת עם מפק' פק' מרכז - לסיכום סדרי אבטחה וקשר, סוכם:

ב 1 - מיקלוט - בשלב א' תעלות קשר לבלד, יחד עם זאת יש לאחר שטחים להקמת מקלטים בעתיד.

ב 2 - מגדלי שמירה, נשק וציוד הג"א, יסופקו ע"י הגמ"ר הפיקוד. ש. בלקינד - בהמשך לדיווח של א. שדה, בנושאי חשפית, סוכם על דעת צה"ל ומסו"ח:

מים - קו המים יוזמן ע"י מסו"ח (החב' הכלכלית) וישמש הן את האתר והן את הימ"ח הצבאי. ההפרש בעלות הקו וצרכי הימ"ח הצבאי, יכוסה ע"י צה"ל.

חשמל - א. קו החשמל יוזמן ע"י צה"ל וההפרש בעלות הקו בגין האתר, יכוסה ע"י מסו"ח.


ב. הסכמתה עקרונית של חב' החשמל הישראלית לספק חשמל לאתר, נתקבלו המלצות היועץ המשפטי לממשלה, ומתאם הפעולה בשטחים הנושא הועבר לדיון בוועדת השרים המוסמכת לכך.

טלפונים - התברר כי בסמוך לאתר עובר קו טלפון הנמצא בשימוש צבאי, וכן קו טלפון אזרחי (צואר יריחו), מציע לבוא בדברים עם מפק' פק' מרכז ועם מנכ"ל משרד התקשורת.

א. עטיה : א. קיימת הסכמה עקרונית של שר המסו"ח לגבי 3 פרויקטים, מלבד הימ"ח הצבאי והס: תע"ש, מפעל לבנייה מתועשת - פערמן, ואלמד - מכליות תידלוק וגנרטורים. הסכמה זו כפופה להמלצת חטיבות מסו"ח.

ב. מפעלים אלה יצטרכו להקים את מבני התעשייה בעצמם, במימון של עד 70% מגובה ההשקעה - שינתן ע"י מסו"ח ומבכז ההשקעות.

ג. פניות נוספות נמצאות בבדיקה החטיבות, וטרם אושרו עקרונית.



ד. החקיקה פגישה בין שר המסו"ת לנציגי גרעין מעלה האדומים; השר הודיע כי יענה בחיוב לבקשת הגרעין להקמת מספר מבני מלאכה עבור חברי הגרעין שיגורו ויעבדו במקום. כמו כן נידבק אפשרות העסקת חברי הגרעין ב"מ"ח הצבאי.

ה. ניהול מספר פניות לפרויקטים שאינם בכפיפות מסו"ת; כגון, בקשת 2 נכים להקמת "מוטל". צריך למצוא את המסגרת לטיפול בפניה כגון אלה.

ש. בלקינד א. במידה והבעיה לגבי הקמת המבנים היא כהסדר מימון 30% הנוחרים מגובה ההשקעה הדרושה להקמת המבנים החברה הכלכלית לוקחת על עצמה הסדרת מימון זה.

ב. הסכמה זו כפופה להסדר נושא הבטחונות והערכויות ע"י מסו"ת שכן, בבדיקה ראשונה, אין הבנקים מוכנים להכיר בשיעבוד קרקע באזור זה.

ג. לאחרונה ניפגש עם אנשי התעשייה הצבאית בירושלים בקטחם להקפיד שטח בסדר גודל של כ-500 ד' למספר שנים לצורך העברת כלל מפעלי תע"ש בירושלים.

בשלב ראשון - מוכנים להעביר לאחר מפעל ראשון הממוקם זמנית באזור התעשייה בגבעת שאול, עבורו יידרש שטח בגודל כ-10 ד'.

ד. התקבלה פנייה מצד מס' חברות דלק להקמת תחנת דלק בצומת הכניסה לאחר. מציע ליעד שטח למטרה זו ולהוציא למכרז בין חברות הדלק.

ז. קושניר א. משרד השיכון עומד בלוח זמנים שנקבע בישיבות הקודמות, נעשות פעולות ההכנה התכנוניות והמעשיות, הביצוע בשטח מותנה בכיצוע ההפקעה.

ב. מבני המגורים שהוזמנו הם מבני אשכולות, בגודל כ-23 מ"ר היחידה, המיועדים למגורי רווקים כלבר.

א. בידץ א. בהתאם להחלטות ועדת ההיגוי בישיבותיה הקודמות וכפי שנאמר ע"י שר השיכון עצמו, מחנה העובדים ייעוד הן לעובדי רווקים והן למשפחות.

ב. הצעת ההפקעה - הועברה לשה"ק בראשית דצמבר, וב-29 לדצמבר הועברה ע"י שה"ק לשר המשפטים, מציע כי הצות יפנה לשרים האחראים לטיפול באתר שרי: המסו"ת, השיכון, והחקלאות לזרז הטיפול באישור הצעת הפקעה.

ג. בשלב זה אין להעלות את מחנה העובדים לשטח לפני קבלת אישור מתאם הפעולה בשטחים, לגבי ביצוע הפקעה או צו תפיסה.

ד. החל מ-1.4.75 יעבור הטיפול באתר לאחריות מסו"ת' בהתאם לבקשת שר המסו"ת צוות ההיגוי ימשיך פעולתו במתכונתו הנוכחית). מנהל המינהל פנה לשר המסו"ת וביקשו למנות יו"ר מטעם מסו"ת לצוות ההיגוי. נציג ממ"י בצוות ההיגוי החל מ-1.4.75 יהיה מר ד. רוזנפלד.

א. ישי ב.שמו ובשם יתר חברי הצוות מודה למס"י וליו"ר צוות ההיגוי על היוזמה והמרץ שהשקיעו בקידום הפרויקט.

סוכס

א. כללי:

- א. 1. צוות ההיגוי ימשיך בפעולתו במתכונתו הנוכחית.
- א. 2. הצות ממליץ בפני המשרדים הנוגעים בדבר כי מר א. שדה ימשיך לכהן כמנהל הפרויקט, על מרכיביו השונים.
- א. 3. נושאים שאינם בכפיפות מסו"ת או משה"ש כגון: הקמת "מוטל", הקמת תחנות דלק וכן כעיות הקשורות לתאום בין אזור התעשייה 'מחנה העובדים והימ"ת הצבאי, חובאנה בפני צות ההיגוי - כגוף מרכז- ומתאם.
- ב. מחנה המגורים - הצות חוזר על המלצותיו הקודמות כי במסגרת מחנה העובדים ישולבו רוקים ומשפחות כאחד.
- ג. הפקעה נציגי משה"ש ומסו"ת ידאגו לזירוז כינוסה של ועדת השרים לצורך אישור הפקעת השטח.
- ד. תיכנון ועדת המשנה בהרכב ה"ה י. דש וי. שבייד תבדוק התוכניות ותדאג לאישורן במסגרת ועדת התיכנון העליונה כיו"ש, או במסגרת ועדה מיוחדת שתוקם לצורך זה.
- ה. חשתי 1. חשמל - מנהלת הפרויקט והחברה הכלכלית לירושלים תספלה בתאום עם מסו"ת, משה"ש, ומתאם הפעולה בשטחים בקבלת אישור ועדת השרים לאספקת חשמל ע"י חב' החשמל הישראלית.
- ה. 2. טלפונים מינהלת הפרויקט והחברה הכלכלית בירושלים יבואו בדברים עם מפק' פיקוד מרכז ועם מנכ"ל משרד התקשורת לגבי אפשרות שימוש בקווי הטלפון הקיימים באזור-כפתרון ביניים.
- ו. מפעלי תעשייה 1. ו. החברה כלכלית, בתאום עם מסו"ת, תספל בהסדרי המימון להקמת המפעלים שאושרו עקרונית ע"י מסו"ת.
- ו. 2. תימשך הבדיקה במסו"ת לגבי יתר המפעלים שטרם אושרו.
- ו. 3. ימשכו המגעים עם התעשייה הצבאית בירושלים לגבי העברה כלל מפעליהם בעיר לאחר.

העחק: חברי צות ההיגוי

מר ש. אבני, האגף לבנייה כפרית - משה"ש.
מר ז. בירגר, מסו"ת

רשם: י. ג.

סיכום דיון - צוות היגוי - מעלה
האדומים - מיום 23.2.75

השתתפו ה"ה : -

מינהל מקרקעי ישראל - א. בידן, ע. טור-סיני
מנהל הפרויקט: א. שדה
משרד השיכון: ז. קושניר
מסחר ותעשייה: א. עטיה
החב' הכלכלית לירושלים: ש. בלקינד
עיריית ירושלים: י. שבייד.



דיווח

א. שדה

א. קו-המים - הזמנת העבודה מוכנה למסירה לחב' מקורות.

ב. חשמל - קיימת הסכמה עקרונית לאספקת חשמל באמצעות חב' החשמל הישראלית, הן עבור הימ"ח הצבאי והן עבור האתר.

ג. עבודות עפר - כשטח פועלים כ- 5 כלים, ממשיכים ביישור השטח המיועד לתעשייה, במקביל יוחל בפריצת דרך הגישה.

א. עטיה

לאחר מיון ראשוני כ-4-5 מפעלים ניראים כמתאימים להקמת באתר. לגבי המפעל לבנייה מתועשת של מר פפרמן, קיימת הסכמה שיעלה על השטח וכנראה יהיה המפעל הראשון.

ש. בלקינד

א. להערכתו כ- 6-7 מפעלים מתאימים ורציניים, המשך הטיפול להקמת המפעלים בשטח מותנה באישורי מסו"ת ומרכז ההשקעות.

ב. במקביל יש לקיים דיון עם שר המסו"ת לגבי יצירת מסגרת חקציבית להקמת מבני תעשייה, ע"י החב' הכלכלית לירושלים, כזרבת מבני תעשייה שיוצרו ליזמים שונים בעתיד.

ג. יש להתחיל בתיכנון התשתית הפנימית באחד מגושי אזור התעשייה (בגודל כ- 200 דונם) לצורך הקמת המפעלים הראשונים.

אתר המגורים :

ז. קושניר

א. לדעת משרד השיכון יש להזמין מבני אשכובית ולא לממש הזמנת הכתים מחב' "ביטרום". המבנים ייועדו לעובדים רוקים ולא למשפחות.

ב. עבודות העפר באתר המגורים כולל פריצת דרך הגישה יחלו לאחר 15 מרץ 1975 עם השלמת תכנית עבודות העפר.

ג. בגמר עבודות העפר ימוקמו המבנים הראשונים, ובמקביל יטופל בסדורי התשתית.

ד. הקמת המבנה הציבורי (חדר אוכל ושרותים שונים) הינה בעייתית יותר ותחבצע בשלב מאוחר יותר.

CHIEF OF POLICE
NEW YORK
JAN 10 1900

א. בידץ: מסכס:-

1. סוכס על דעת כל המשתתפים כי צוות ההיגוי ימשיך בפעולתו, במתכונתו הנוכחית. אחרי 1 לאפריל 1975 עם העכרת הטיפול באזור התעשיה לאחריות מסו"ת והטיפול באתר המגורים לאחריות משה"ש.
2. מנהלת הפרויקט תיזום פגישת מחודשת עם מפקדת פיקוד מרכז בהשתתפות נציגי: החב' הכלכלית לירושלים ומשה"ש לרענון הסכומים שנעשו בעבר לגבי אכטחת האתר, סידורי בטחון, (מקלטים וכו') וסידורי קשר.
- סיכומים אלה ילקחו בחשבון בעת תיכנון אתר המגורים ובהמשך תיכנון אתר התעשיה.
3. מנהלת הפרויקט והחב' הכלכלית לירושלים יטפלו בתיכנון התשתית הפנימית בשטח שאוחר באזור התעשיה, כגורל כ-200 ד', המיועד לקליטת המפעלים הראשונים.
4. יש לזרז הטיפול של ועדת המשנה בראשות של מר'דש להגשת ההוכניות לאישור כחוק.
5. הישיבה הבאה תתקיים ביום ג' 11.3.75 בשעה 08.00.

העתק: למשתתפים
צוות היגוי מעלה האדומים
תיק מעלה האדומים

חשם: י.ג.

סיכום דיון: צות היגוי מעלה האדומים

מיום 27.1.75

השתתפו ה"ה:-

מינהל מקרקעי ישראל - א. בירדץ, י. גריה, י. שפירא; מפק' יו"ש: ד. רוזנפלד
 מסחר ותעשיה - א. עטיה
 משרד הפנים: - י. דש
 משרד הבטחון - א. ישי
 משרד התחבורה - מ. נקמן
 המחלקה להתישבות - י. אייגס
 עיריית ירושלים - י. שביד; מנהלת הפרויקט - א. שדה
 החב' הכלכלית -
 לירושלים - ש. בלקינד



א. בירדץ

כפי שידוע למשתתפים, בהתאם להחלטה שנתקבלה בדבר ממסלולי החל מיום 1 אפריל 1975 עובר הטיפול באזור התעשיה לאחריות מסו"ת. בפגישה בין שר המסו"ת ומנהל המינהל סוכס: הטיפול באתר יחבצע ע"י החברה הכלכלית לירושלים, סיכום זה אינו כולל את הטיפול בהקמת מחנה מגורים לעובדים. כמו כן ציין שר המסו"ת כי צוות ההיגוי ימשיך בפעילותו במתכונתו הנוכחית, גם לאחר העברת הטיפול באתר לאחריות מסו"ת. בפועל עבודות העפר בשטח נמשכות, במקביל נעשות כל הפעולות הדרושות לפיתוח החשית. אשר לאחר המגורים בשלב זה לא ניתן אישור להתחלת ביצוע פעולות הפיתוח בשטח.

א. שדה

מדוע על פעולות מינהלת הפרויקט, כדלקמן:-

א. עבודות עפר: בשטח עובדים 6 כלים, עד כה יושר. שטח של כ-100 דונם. להערכתו ניתן תוך כחודש וחצי להשלים יישור שטח של כ-1500 המהווים את שלב א' בפיתוח. במקביל יוחל בימים אלה בפריצת הדרך אל האתר מכביש ירושלים יריחו.

ב. חשמל בשיתוף עם " מתאם הפעולה בשטחים" במשהב"ס מתקיימים מגעים מתקדמים עם חב' החשמל הישראלית לגבי אספקת חשמל, במשותף, הן עבור האתר והן עבור המחנה הצבאי.

ג. מים תיכנון קו-המים בשיתוף פעולה עם חב' מקורות נימצא בשלבים סופיים. להערכת אנשי חב' מקורות ניתן להשלים הנחת הקו תוך 4 עד 5 חודשים.

ד. מחנה מגורים לעובדים לקראת אישור הצו בשטח נעשו פעולות מכינות, כדלקמן: הוזמנו 10 בתים ראשוניים מחב' "ביטרום", נתקבלה התחייבות חב' אסטרם להספקת 15 יח"ד (מבני אשכולית) עד סוף אפריל 1975.

ה. תיכנון הוחל בתיכנון דרכים פנימיות, התיכנון הפנימי מתבסס על מגרשים בני 10 ד' כל אחד. דמאפשר: חלוקת המגרש לשניים או איחוד מספר מגרשים, בהתאם לדרישות המפעלים.

ד. רוזנפלד

הוסכם במפק' יו"ש להקים ועדת בנין ערים מיוחדת לצורך אישור התוכניות כחוק. הנושא נימצא בבדיקה משפטית. כגמר הבדיקה המשפטית ייקבע הרכב הוועדה. ע"פ הצעת ממ"י ימונה כיו"ר הוועדה מר י. דש, ממשרד הפנים.

א. עטיה

כדיון פנימי במסו"ת ניקבעו מספר קריטריונים לבחינת המפעלים המעוניינים להשתלב באתר, כדלקמן:-

א. מפעלים המעסיקים 50 עובדים ומעלה

ב. " שתוצרתם מיועדת ליצוא.

ג. " שלא יהיו מוקד משיכה לפועלים ערביים.

בדיקה כ-12 מפעלים^{ע"פ} בדיקה ראשונית כ-3 מהם ניראים כרציניים וכעומדים בקריטריונים הנ"ל.

להערכתו בחינת המפעלים תסתיים בהקדם, יחד עם זאת המשך הטיפול מותנה באישור תקציבים להקמת מבני התעשייה בשטח.

ש. בלקינר

החב' הכלכלית לירושלים מוכנה אירגונית, עם השלמת פיתוח התשתית, להתחיל בהקמת מבני תעשייה בסדר גודל של כ- 5,000 מ"ר רצפה, כעתודה. זאת בנוסף לשטחים שיוקצו ישירות למפעלים.

הביצוע תלוי באישור תקציבי כפי שיוסכם עם שר המסו"ת.

סוכס

א. ועדת ההקצאות תסיים את המיון הראשוני של המפעלים/היזמים ותדווח על תוצאות טיפולה בישיבה הבאה.

ב. מומלץ לגרוס לסיור באתר בהשתתפות שר המסו"ת, ודיון לגבי המשך פיתוח האתר.

ג. ועדת משנה בהרכב ה"ה:- י. דט, א. עטיה, י. שביד, תבדוק את התוכניות הקיימות לקראת הבאתן לאישור בו' בנין עיר המיוחדת שתוקם לצורך זה.

ד. הישיבה הבאה תחקים ביום ב' 10 פברואר 1975 בשעה 08.00.

העחק: חברי צוות ההיגוי

ד"ר ש. סלע - אגף המחקר



למאן בלונדון

מינהל מקרקעי ישראל

לשכת המנהל



ירושלים, א' באדר תשל"ה
12 בפבר' 1975

אל: חברי צוות היגוי מעלה האדומים

הנידון: סיכום דיון צוות היגוי
מיום 14.1.75 - חיקון

1. סכום הדיון שבנידון יחוקן כדלקמן:-

א. סעיף דיווח, דברי מ. זורע, שורה 7 בה נאמר:- "אשר לאחר המגורים המח להתישבות של הסוכה י קבלה על עצמה את הביצוע" - בטלה בזאת.

ב. במקומה ייכתב: "חטיבת ההתישבות של ההסתדרות הציונית העולמית - העמידה לרשות מינהל מקרקעי ישראל יעוץ ומנגנון מתאים כסיוע להקמת מחנה העובדים".

בברכה,



ישראל גלעד
ראש הלשכה

העתק: פרופ' רענן ויץ, ראש המחלקה להתישבות של הסוה"י, ירושלים.



מינהל מקרקעי ישראל

לשכת המנהל

הנידון: סיכום דיון מיום 24.12.74 בנושא מעלה האדומים

השתתפו ה"ה:-

מינהל מקרקעי ישראל - מ. זורע, א. בידץ, ש. שפירא, ע. טור סיני
מפקדת יו"ש:- ד. רוזנפלד.

חב' "ערים":- א. אריאלי, א. שדה, אדרכיל ז. עינב.

מסחר ותעשייה:-

ע. עטיה, א. חרמץ

משרד הבטחון:-

א. ישי

המחלקה להישבות:

י. אייגס

משרד השיכון:

ש. פלג

משרד התחבורה:

מ. נקמן

דיווח:

מר א. בידץ הציג את מפת שטח ההפקעה המוצע ע"י ממ"י על רקע נחוני הבעלות באזור.

מר א. שדה סקר את פעולות הפיחות המבוצעות בשטח ע"י קק"ל, והפעולות הארגוניות וההכנוניות שנעשו לקראת המשך הפיחות.

מר י. אייגס הציג מספר אלטרנטיבות שניבדקו לצורך הקמת מבני המגורים. מעריך כי ניתן חוץ חודש ימים להקים את הבתים הראשונים במקום, כתנאי שינתן האישור לתפיסת חזקה/בשטח המיועד לאתר המגורים.

סוכם

1. הקצאת שטחים לתעשייה

- א. חוקם ועדת הקצאות לבחינת כל בקשה לגופה.
- ב. הרכב הועדה: ממ"י - מר י. נריה; מפק"י - ש - ד. רוזנפלד (יו"ר) מסו"ת - מר ע. עטיה; מרכז הועדה - מר א' שדה - חב' "ערים".
- ג. הקריטריונים לבחינת הבקשות (המפעלים) יקבעו ע"י מסו"ת ויובאו ע"י נציג מסו"ת בפני הועדה.
- ד. במסגרת שיקולי הועדה תינתן עדיפות למפעלים שיהיו מקור תעסוקה למתישבים במקום, או שיוקמו על ידם.
- ה. המלצות הועדה תובאנה לאישור ועדת המנכ"לים, כמקובל לגבי מפעלי תעשייה בשטחים.

2. הקמת אתר המגורים

- א. אתר המגורים ימוקם זמנית באיתור שניקבע במסגרת שטח התעשייה. קביעת מיקומו וגבולותיו של האתר תעשה כתיאום ובאישור מפק' פיקוד מרכז.
- ב. בבחירת המועמדים לגרעין המתישבים הראשון, תינתן עדיפות למתישבים שישתלכו מבחינת תעסוקתם בהקמת אזורי התעשייה.
- ג. הזמנת מבני המגורים לפי בקשתו של מר א. אריאלי יועבר הנושא לבדיקה נוספת של חב' "ערים" כתיאום עם המ"ל להתישבות של הסוה"י.

רשם י. בלעד

העתק: למשתתפים

מר ש. בלקינד, החב' הכלכלית לירושלים, רח' שרי ישראל 12, ירושלים
מר י. דש, משרד הפנים, הקריה, ירושלים
מר י. נריה, כאן

ירושלים, 11.11.74

ח ס ו י



מעלה האדומים - זכרון דברים מדיון צוות ההיגוי ביום 11.11.74

נוכחים הייה: א.ביידץ, י.גריה, ד.רוזנפלד, א.אריאלי, ש.שושני,
י.דט, ש.שפירא, ש.בלקינד, ר.דוד, א.אולניק,
ד.וינד, א.שדה.


א. ביידץ מוטר כי הפגישת מוקדשת למסירת אינפורמציה מאחר שעדיין לא נתקבלה החלטה הממשלה.

להלן תאור המצב:

1. עם קבלת אישור הממשלה הוכנים לגשת לבצוע עבודות ראשונות בשטח.
2. עדיין אין סיכום בדבר מיקום הימ"ח. בימים הקרובים ייבדקו עם אנשי צ.ה.ל. 3 איחורים - שניים ליד כביש ירושלים-יריחו ושלישי ממזרח לשטח התעשיה. לאור זאת הוצע לצ.ה.ל כי במידה ויסיכמו למיקום יישא המלחל בהוצאות שלילת הדרך עד למחנה.
3. הוצגו ע"י א.שדה התוכניות שהועברו לדיון בממשלה. על-פי חכניות אלה אוחרו השטחים הבאים:
- תעשיה של כ-4000 עד 4500 דונם, באזור מישור אדומים.
- מגורים ל-1500 עד 2000 משפחות באזור מעלה האדומים.
- שטח נוסף ליישוב קטן מזרחית למעלה האדומים.
עם קבלת אישור לפעול באזור התעשיה אפשרית התחלה מיידית של עבודות (ע"י הקק"ל) בסיפור הדרך הקיימת ובהכשרה ראשונית של 100 עד 120 דונם מתוך כ-500 דונם שיפותחו בשלב א'.
- ביחיים מתקדם התכנון לפיתוח האתר כולו בהתחשבות מירבית בסופוגרפיה. כביש הכניסה הראשי לחוף השטח התוכנן בקרבת הדרך הקיימת ובאופן שיאפשר שימוש בדרך עד לשלילתו.
- בכדי להתגבר על הוואדי החוצה את האתר ואת דרך הגישה תהיה פניה לצ.ה.ל בבקשה שיתקין גשר ביילי על הדרך הזמנית עד לבניית הגשרון בכביש הסופי.
4. ר.דוד מוטר כי המפעל היחיד המיועד לאזור כרגע ע"י משרד המסחר והתעשיה הוא לדעתו קטן מדי מכדי שיהיה ראשון.
5. א.ביידץ מעיר כי נמשך המגע עם מפעלים שונים. לאחר קבלת האישור חורגת התעולה עם מפעלים מיועדים וזאת על-פי הקריטריונים שנקבעו ע"י וועדת גפני.

רשמו: א.שדה

הפוצה:
לנוכחים +
מר שניאור מלג
מר אלחנן יסי



RECEIVED, MAY 11, 1911

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL, MAY 11, 1911

RECEIVED, MAY 11, 1911
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL, MAY 11, 1911
RECEIVED, MAY 11, 1911

RECEIVED, MAY 11, 1911
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL, MAY 11, 1911

RECEIVED, MAY 11, 1911

RECEIVED, MAY 11, 1911
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL, MAY 11, 1911

RECEIVED, MAY 11, 1911
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL, MAY 11, 1911
RECEIVED, MAY 11, 1911

RECEIVED, MAY 11, 1911
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL, MAY 11, 1911

RECEIVED, MAY 11, 1911
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL, MAY 11, 1911
RECEIVED, MAY 11, 1911

RECEIVED, MAY 11, 1911
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL, MAY 11, 1911
RECEIVED, MAY 11, 1911

RECEIVED, MAY 11, 1911
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL, MAY 11, 1911

RECEIVED, MAY 11, 1911
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL, MAY 11, 1911

RECEIVED, MAY 11, 1911
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL, MAY 11, 1911

RECEIVED, MAY 11, 1911
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL, MAY 11, 1911

RECEIVED, MAY 11, 1911
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL, MAY 11, 1911

RECEIVED, MAY 11, 1911

RECEIVED
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
MAY 11, 1911

חברה לפיתוח עירוני בע"מ.

ירושלים, כ' בתשרי תשל"ה
(6.10.1974)

۵۰۴ - دکن

ש מ ר ר

משרד השיכון - ירושלים
לשנת משנה למנכ"ל
6 X. 1974

צורת היגוי - מעלה האדומים 9.10.74

סדר יום

2,400 h/w

1. איתור שטחים לתעשיה, מגורים וכו'.

2. תשתית - לטורח ארוך - לקביעת עובדות בשטח.

3. מימון - התקשרות עם הון פרטי.
- השקעות ציבוריות
- סובסידיות?
- הכנת תקציב פעולות

4. שיטות וסוגי בניה, בהתחשב ב-:
- א. אוכלוסיה וסוגי תעשיה
 - ב. מבנה שטח
 - ג. אקלים
 - ד. מיקום גיאוגרפי
 - ה. השתייכות מוניציפלית

5. סדרי גודל של אוכלוסיה - מגורים, תעשייה וכו' - מינימלית, אופטימלית, מקסימלית - טובי אוכלוסיה ואיכלוס

6. מעלה האדומים – תוך ראייה כוללת של האזור.

