



תיקי הנהלת המשרד - פרוגרמות

שם:

גל - 14 / 5561

מס פריט: 192540

109.0/11 - 85

26/08/2013

02-105-09-04-03

מזהה פיזי:

מזהה לוגי:

כתובת:


מדינת ישראל

פרק 14 / 5561

ע.ד.

משרד השיכון

כ"ה בחשוון תשל"ג
20 בנובמבר 1973



לכבוד
ח"כ א' קוטר, המנהל הכללי
"שיכון עובדים" בע"מ
פל-מביב

אירון נכבד,

הנדון: סגירת בנייה

בקה סיכום המדגמיות לבנייה, בישיבת לבין מחוזות משרד השיכון, נקבע לכל
סוג בנייה סגורה, הנמסר על הוראות חוק הקצבים והחלטות המנהל משרד השיכון.

לקביעת, כאשר חברים אמורים במחיר "מקורבים" ליקדים פונים, גורם הדבר
קשיי-כיצד ואין אנו מחלטים בכך.

אף על פי כן, מבקש הוראותיך למנהלי מחוזות ארצות, לקיים הוראות אלה בלשונן,
בה הם חייבים גרמה בעיניהם קשה או בלתי מביר.

כל מסייה בהוראות אלה הפרים לקשיי-השלוט ובירורים פניהן למבצע אותם, מה עוד,
שלא נוכל לשלם הוספת סגור עבוד ירדה שהולטנו במודע במסגרת לסוף יומם
סכמי שבוע למעשה.

בכבוד רב

ישראל שחם, סגן ל
מנהל אגף פרוגרמות

התקן המנהל הכללי, משרד השיכון
מנהל אגף חכרון והפרטה
מנהלי מחוזות -

Handwritten notes and a signature at the top of the page.

1807
1808
1809

1810

1811

1812

1813

1814

1815

Handwritten signature and date: 1816

1817

א* בכסלו תשל"ד
26 בנובמבר 1973

ת ש ו ט ת

במסגרת פרוגרמה 1973 סוכם על המעלה 265 יח"ד ביעור מח"ל באמצעות
חברת אל-רם בע"מ לפי הפרוט הבא:

באר-טבע - 160 יח"ד
ירושלים, חלפיות - 41 יח"ד
ירושלים, רמות - 64 יח"ד
ט ה " ב - 265 יח"ד

טחירי הדיירות בבאר טבע אורזו עפ"י הנוהל הקיים, תוראת תכנון יצאה
בהתאם והחברה החלה עובדת בשטח (שלב 07).

באשר לירושלים, טרם סוכמו המחירים סופית בשל בעיות טכניות הקשורות
בנושא המתוח, אף על פי כן, החברה החלה בעבודה בשני חלקים המצויינים
לעיל (שלב 07).

הבנו לאשר תשלום 5,000 ל"י ליח"ד המהות מחצית סכום ההחזמה. המחצית
חשביה תשולם כמקובל דהיינו, בגמר שלב (שלב 18).

ב ב ר כ ה ,

דוד בן-יהודה
חשב המשרד

ישראל שחם, סמנכ"ל
מנהל אגף פרוגרמה

העמק:

סר א. בראון-מנהל מחוז ירושלים.

1957
1958

1959
1960

1961
1962

1963
1964

1965
1966

1967
1968

1969
1970

1971
1972

1973
1974

1975
1976

1977
1978

1979
1980

1981
1982

1983
1984

5
י"ב כסלו תשל"ד
7 בדצמבר 1973

אל
מר י. שחם, סמנכ"ל
מנהל אגף המרוגרות

הנדון: הקטנת מרוגרות 1973 - עוני

בהסך למכתבי אליך מ-9 ביולי 1973 (העתקו טז"ב)
ובמסך לשיחתנו אצל מר ש. פלג בהשתתפות ה"ח
קנה ופלד, תוקטן המרוגרות של שנת 1973 ב-40
דירות מכנית חב' שיכון עובדים ברח' פת ירושלים.

הכספים חמורת הביטול תנ"ל יועברו כדלקמן:
500,000 ל" לאגף האיכלוס לסגירת מעד תקציבי
עבור אי מימוש הכנסת בדירות חברה פרזות והיתרה
תועבר לחב' פרזות לרבישת דירות נר בשנת תקציב
זר

כ ב ר כ ה,

א. כר-און
מנהל מחוז ירושלים

העתק: מר ש. פלג, משנה לסנכ"ל
מר י. פלד, מנהל אגף אכלוס
מר מ. קנה, סנכ"ל פרזות
גב' אברהמסקו, כאן

אב/דש

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים


תאריך: כ"ג חשוון תשל"ד
18 בנובמבר 1973

מספר:

פרוגרמה 74/75 מחוז ירושלים

שם הישוב	קו"פ	קו"פ	מח"ל ורחקים	הערות
	3	4	3	4
ירושלים	200	300	500	1000
1. 200 ז"צ בשכירות				
2. 28 פליין הקציב פרדות לעונת				
3. 2500 זכאי מח"ל				
מכשרת ירושלים	-	25	100	125
בית שמש	-	100	150	325
אשקלון	-	200	50	825
קרית גת	-	200	100	425
קרית פלאכי	-	150	100	100
קרית ארבע	-	-	100	250
סה"כ	200	975	560	1690
		700	560	2250

54+8
225
7725



כ"ו באלול תשל"ג
23 בספטמבר 1973

אלו פר. א. לחובסקי, מנכ"ל מנהל
מחוז ירושלים

הנדון: תשלומי חובות מיום 12.9.73, פרטיבל 144

משרד החשבונות הממשלתי

- 32 יח"ד לחובות במילת - חב' רווח - חב' 72.
32 יח"ד לחובות בריבונות - חב' סוף - חב' 73.
21 יח"ד למגזר ב.ז. ביח"ד - חב' סוף - חב' "מקצב" 73.
מחלוקת על פר. א. פרט למסור מחירים מוגזמים עם החברה
במקום המסור.
16 יח"ד למגזר בקריטריון - חב' סוף - חב' "מקצב" 73.
מחלוקת על פר. א. פרט למסור מחירים מוגזמים עם החברה.
16 יח"ד לעולים במסר-מסר - חב' סוף - חב' "מקצב" 74.
32 יח"ד לחובות בריבונות - חב' סוף - חב' 73.
12 יח"ד במסר-מסר ליעוד - חב' סוף - חב' "מקצב" 73.
42 יח"ד לעולים במסר-מסר - חב' סוף - חב' "מקצב" 74.
96 יח"ד לעולים במסר-מסר עין-בנים - חב' סוף - חב' "מקצב" 74.
32 יח"ד למסר במסר עין-בנים - חב' סוף - חב' "מקצב" 73.
54 יח"ד לעולים במסר - חב' סוף - חב' "מקצב" 74.
54 יח"ד לז"א בעמלה - חב' סוף - חב' 72.
12 יח"ד לז"א בריבונות - חב' סוף - חב' 73.
144 יח"ד לעולים בקריטריון - חב' סוף - חב' "מקצב" 74.
64 יח"ד לז"א בירושלים - חב' סוף - חב' "מקצב" 72.

מחלוקת בין חשבונות בריבונות - חב' סוף - חב' "מקצב" 74.

מחלוקת אמיתות עם מחירים מוגזמים יט לעלות במסר מוגזמים למחשבות
לשם הפגיות מוקדמים למכרז.

RECEIVED
JAN 10 1963
U.S. AIR FORCE
HONOLULU, HAWAII

Copy

TO: THE DIRECTOR, AIR FORCE RESEARCH AND DEVELOPMENT COMMAND

FROM: THE CHIEF, AIR FORCE RESEARCH AND DEVELOPMENT COMMAND

SUBJECT: AIR FORCE RESEARCH AND DEVELOPMENT COMMAND

1. The purpose of this report is to provide information on the

status of the research and development program of the Air Force

Research and Development Command.

2. The research and development program of the Air Force

Research and Development Command is organized into three

major areas: research, development, and testing.

3. The research program is conducted by the Air Force

Research and Development Command, and is organized into three

major areas: research, development, and testing.

4. The development program is conducted by the Air Force

Research and Development Command, and is organized into three

major areas: research, development, and testing.

5. The testing program is conducted by the Air Force

Research and Development Command, and is organized into three

major areas: research, development, and testing.

6. The research, development, and testing program of the Air

Force Research and Development Command is organized into three

major areas: research, development, and testing.

לחשבוניות על קרקע ברשות של החברה יש לקבוע תיאור
מוקדם מר י. אור, מור קבלה חומר דמי של העריך
מסלולי לבני קלות הערכה.

בברכה

ר. לב
מרכז דמי החזריות

החשבוניות מר ט. אלג, החשבונית לשנה"ל
מר ר. בן-יהודה, העם השקורי
מר י. חלד, מנהל הגף המלומ
מר ט. מרמב, חשבונית על העלם המהיר
מר י. מנח, מנהל מחוז חיפה
מר א. מורין, מנהל מחוז חגב
מר א. בן-דוד, מנהל מחוז תבלי
מר י. בר-מנחם, מנהל מחוז ירושלים
מר י. מרמב, מרכז הקדש מקומי ופנימי
מר א. מלחוב

דוח שיון בנושא התקדמות הפעלות פרוגרמה 1973, שהתקיים בירושלים בתאריך

1.8.73

בהשתתפות ה"ה: א. אולניק, ל. אורצקי, י. לוי, מ. מרחב - הקריה
ד. ישראלי - מחוז הגליל
ב. צלנר - " חיפה
ז. ורהפטיג - " מרכז
ח. רון - " ירושלים

להלן מצב התקדמות הפעלות פרוגרמה 1973 כפי שנמסר בישיבה

מחוז הגליל:	סה"כ פרוגרמה	2,700 יח"ד
הקפאה עד אוקטובר		750
הופעל עד כה		1,450
טרם הופעל		500

יחידות שטרם הופעלו:

שכ"ע כ-250 יח"ד בנצרת, כרמיאל ומגדל העמק.
נמצא בתכנון מתקדם. יש ללחוץ על החברה לזרז את גמר התכנון.
לפרוייקטים שהופעלו מסרה חברה שכ"ע דפי תמחיר למר בן-דור, מנהל המחוז.
מר מרחב העיר כי אף תמחיר אחד לא הועבר עד כה לאגף הנדסה.

שכון ופתוח: לא הפעיל כ-250 יח"ד.
מרביתן בצפת, מקום שם הוצא מכרז שיפתח בסוף אוגוסט ובכרמיאל,
שנמצא גם כן בשלב מתקדם לקראת הפעלה.

מר ישראלי מאמין שעד אוקטובר יופעלו כל היחידות שבפרוגרמה.

מחוז חיפה: ס"ה פרוגרמה עד אוקטובר 5,645 יח"ד

הופעל	4,750	
טרם הופעל	897	- מזה בניה ישירה
		365
		532 חברות

יחידות שטרם הופעלו:

בניה ישירה: 313 יח"ד - העכוב באי הוצאת הוראות ביצוע ע"י אגף פרוגרמות.
52 יח"ד נמצאות בבתיים שכבר הופעלו ומתכננים לבנות קומה נוספת,
וט"ס הוסדרו תכניות הפורמאליות.

חברות: שכון ופתוח 420 יח"ד, כולל מחל, וכולל 144 יח"ד במיבנה הפלדה הרב-
קומתי. היחידות של שו"פ נמצאות בתכנון ויש להניח שיופעלו עד אמצע
ספטמבר.

שכון עובדים טרם הופעל 16 יח"ד בסבעון - בתכנון;
32 יח"ד גבעה עדה, יש שינוי בתכניות קיימות.

משה"ב - נהריה 64 יח"ד, לא ידוע מתי יפעל.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607

TO THE DIRECTOR, NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

FROM THE DIRECTOR, NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
RE: [illegible]

DATE: [illegible]

RE: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

מחוז ירושלים

לא נמסרו סיכומים. המצב לפי ישובים:

גילה: רובינשטיין ושו"פ - בתכנון, יפעל כעוד חודשיים.

סו"ב - בתכנון. מר אולניק מבקש שיתחילו מיד בעבודות עפר. לדעת מר רון זה לא ניתן מהעדר תכניות ישוריים.

שו"פ - 230 יח"ד בתכנון זולוטוב.

רמות: אזוריט ואלרם התחילו בעבודה.

תלפיות מזרח: רובינשטיין ואלרם התחילו.

רמת שרת: 100 יח"ד הופעלו.

קרית מלאכי: אשטרום טרם התחילו עקב שינויי תכנון הנובעים מדרישות אנשי חב"ד. הוחלט כי 60 יח"ד גדולות ייבנו לפי סיפוס איל וינוכו מהיחידות של אשטרום, יטפל בזה מר לוין.

אלרם, רובינשטיין - התחילו בעבודה.
בניה ישירה 54 יח"ד טרם הופעלו.

אשקלון: אפרידר מתוך 80 יח"ד - נדחו לאוקטובר 56. 24 יופעלו בקרוב.

קרית גת: רובינשטיין התחיל בבניית המיבנים בני 3-4 קומות.

בית שמש: שכונ עובדים התחילו.
שו"פ - אמצא בתכנון.

חברון: מר רון נתבקש לבדוק את ההפעלה לפי שנות פרוגרמה.

מחוז מרכז: לא הגיע לידי דיון.
יחקים דיון מיוחד בהשתתפות מנהל המחוז, והמחוז יוציא את הסיכומים.

מחוז הנגב: לא השתתף בגלל מסירת דיווח ישיר למר אולניק לפני שבוע, לפיו הופעלה כל הפרוגרמה עד אוקטובר.

רשם: מ. מרחב.

תפוצה: שר השיכון
המנהל הכללי
מישנה למנהל כללי
מנהל אגף פרוגרמה
לנוכחים

ממ/הג

סו"ב - סולניק - 5530

א.נ.א. - 290

4740

1000

3704

2700

1004

254

470

2000

ט' תמוז תשל"ג
9 ביולי 1973

אל
מר י. שחם
סמנכ"ל
מנהל אגף הפרוגרמות

הנרון: שנוי בפרוגרמה 1973

בהתאם לסיכום בישיבה בהשתתפותו של מר קנה מנהל
חב' פרזות סחאריך 26.6.73 הריני להודיעך כולקסון:

בניח חב' שיכון עובדים ברה' פה קסמון ירושלים
ליער מפונים ועוגי הוקטנה ל-32 יח"ד, 40 יח"ד
בבית מס' 19 יסכרו לזו"צ במסגרת אמסיות 1972
באמצעות חב' פרזות.

ב ב ר כ ה,
אריה בר-און
מנהל אגף תכנון ואוץ לים
מנהל מחוז ירושלים

העתק: מר ס. קנה, מנהל חב' פרזות
מר י. וינברג, חב' שיכון עובדים, ירושלים

אב/דש

חברה ממשלתית-עירונית לשכון ירושלים, בע"מ

ירושלים, כז' בסיון, תשל"ג
27 ביוני 1973



סכום ישיבה שהתקיימה ביום 26.6.73 בנושא הפעלה תקציבי פרזות 1973

השתתפו ה"ח: י. שחם - מנהל אגף מוגרמות, משרד השכון
א. בר-און - מנהל מחוז, משרד השכון
מ. קנת - מנכ"ל פרזות

1. הלוואות

א. מתקציב - פרזות 6,500,000.- ל" כדלקמן:
2,200,000.- ל" - תקציב
1,800,000.- ל" - אמיסיה
2,500,000.- ל" - בנק

ב. מתקציב מחוז ירושלים מנהל המחוז יטב עד חודש אוקטובר עם מנכ"ל פרזות את הסכומים אותם יעביר לפרזות למטרת בצוץ הלוואות להטבת הנאי דיור.

המסגרת לבצוץ הלוואות מסעיף 1-א' המתחנה תוך שבוע ימים.

2. דירות "נ"ר" מאושר בתכנית 73.

סה"כ 65 יחידות x 70,000 ל" .

מנהל המחוז יבדוק אפשרות המרת 35 התחלות בניה ל- 35 דירות "נ"ר" נוספות.

3. התחלות בניה: 313

315 יחידות מתקציב 1973 למעט אותן יחידות שתומרנה בדירות "נ"ר".

4. נחלאות: י. שחם מקבל על עצמו לפתוח המסגרת בסך 2,500,000.- ל" לרכישות נחלאות.

5. הרחבת דירות: משרד השכון יפתח מסגרת להרחבת דירות בסך 1,000,000.- ל" בשלב ראשון.

6. השלום מקדמות: המקדמה בסך 2,500,000.- ל" שפרזות נחנה למשרד השכון בשנה 1972 תוחזר לפרזות אחרי אוקטובר 1973.

י"ב סיוון תשל"ג
22 ביוני 1973

לכבוד
פר. א. אפרת
מנהל כללי
חברה גז
תל-אביב

החבר

הנדון: פרוגרמה לבניה לשנת 1972 ו-1973 - ירושלים

בפגישה שהתקיימה ב-21.6.73 בלשכת המענה למנהל הכללי בח"א פוכס
כי חברת גז חבנה באשרי הבניה השונים בירושלים כולקסון:

חלפיות מזרח: 135 דירות אמסיות זוגות צעירים 1972 בשטח המהות
של שלב ג'.

ב-75 דירות קידום עולים בשטח העליון של שלב ג'
(במקום 56 דירות בגילה לפי הפרוגרמה)

גילה : 140 דירות אמסיות זוגות צעירים 1973 (דחית להודש
הוקטור) בשלב ג' הנמצא בהכנון

ע"י האמור לעיל חברת גז מותרת על מענוחית כי בשיחית המוקדמות לגכוס
הפרוגרמה לשנת 1973 הוכטחו לה 140 דירות לקידום עולים.

באותה ישיבה הוצגה על ידך חוככית ישנה של חלוקת השטחים בשלב
ג' דעליה מיסכתי אה השטחים המיועדים לחברה. חלק מהשטח העליון
מסיסכתי לבניה לקידום עולים מיועד, כפי שידוע לכם, לחב' אל-רם
ואין בסיסון שנעשה באותה ישיבה כדי להקנות לכם זכויות בניה
מעבר למה שהוכטח כנ"ל.

בבשחכס לשנות את המיועדים בין השטחים עליכם לרדן עם אור' דרכסלר
פאחר וההכנון של כל השלב כבר הושלם.

נא להגיש הצעת מחירים לדירות בחלפיות מזרח על מנת שתוכלו להתחיל
בבניה.

כל המיכומים הנ"ל מותרים באישור המחירים ע"י משרדנו.

בברכה,

אריה בר-און

מנהל מחוז תל-אביב

מנהל מחוז ירושלים

העתק: פר. א. מלג, המענה למנהל הכללי
פר. א. אולניק, מנהל אגף להכנון והנדסה
פר. י. שחם, מנהל אגף הפרוגרמות
פר. י. דרכסלר, מ/מנהל האגף להכנון והנדסה
פר. ח. רון, מנהל המחלקה הטכנית
פר. ד. בטס, אוריכל

אב/דש

כ"ז סיוון תשל"ג
27 ביוני 1973

הקדמת להצעת פרוגרמה למוסדות ציבור בבקעה
הדרומית בבית שמש (הכנרת אריאל השטח)

להלן הערות להצעת הפרוגרמה למוסדות ציבור כפי שסוכמו בעניינות
עם גב' השטח, א. השטח, ש. השטח, א. שחף, ד. כן-אלול,
י. טלוק וגב' בלקינר במאריכות 19.6.73 ו-26.6.73.

1. בי"ס מקיפים

4 המגרשים שאחריו אושרו, כתוצאה מהמכונן יבטיח בחוכמה המפורשת
3 מגרשים בני 25 ד' כ"א ומגרש אחד בן 20 ד'.

2. בי"ס יפודיות

מופץ להעביר מגרש של בי"ס יפודי/המשכנתא המקריבה למשכנתא הצפונית.

3. בני ילדים

אחריו 20 מגרשים, מוצע להעביר מגרש אחד מהמשכנתא הצפונית לשטח קטן
הכנרת במפורש הצמח לשטח רחוק.

4. מבנות יום

האחרי למעון מהמשכנתא המקריבה הקיבוצית יועבר למגרש שהחשנה כגון
ילדים במשכנתא הצפונית.

5. פרמאות

אשר מיקומם של 2 הפרמאות.

6. מרכז חברתי לספורט וחברות הנוף

אשר האחרי למרכז חברתי, לספורט וחברות הנוף, בית הנוער המרכזי
והמחלק.

7. מועדוני נוער ומועדונים למבוגרים

2 מועדוני הנוער השכונתיים אוחדו ליו יק, האחרים אושרו כן אושרו
האחרים למועדונים למבוגרים.

8. בתי כנסת

ביה"מ המרכזי יאחד במגרש שהחשנה מסעון חינוכות ליו המרמזה והמרכז
המחלק. פתח זה יוצא סעודון המבוגרים ויועבר מערכה למשכנתא שאחרת
בבית כנסת שכונתי (בין ביה"מ היסודי וגן הילדים). בית הכנסת השכונתי

שהוצא כמסמכת זו, יועבר מורתח למשכנת שסוכנות תחילה כביח כנסת
מרכזי.

המקרה יאוחר ביותר הסוד שהסוכנות מבי"כ מרכזי.

9. מסחר

האחור למרכזים המסחריים אשר.

רשמו ל. בלקינר

העקו/מר א. בר-און, מנהל הסחור
מר א. חון, מנהל הסח' הסכנית
למשפחות

כז' סיון תשל"ג
27 ביוני 1973

לכבוד
מר י. גויפלד
אפרידור חברה לשכון בע"מ
אשקלון

א.ג.,

אנו מעוניינים לכלול בפרוגרסה לשנת
1973 של משרדנו 80 יחד' מבנית חברתכם
באשקלון כדלקמן:

32 יחד' של 84 מ² - 31 חדרים
48 יחד' של 86 מ² - 4 חדרים

נא להסציא לנו תוכניות, ספרטים סכבים
והצפת מחיר.

בכבוד רב,

אריה בר-און

מנהל מחוז ירושלים
א. בר-און

מנהל מחוז ירושלים

העתק: מר ח. רון, מנהל המחלקה הסכבית

Handwritten signature/initials

ד' בסיון תשל"ג
4 ביוני 1973

מצב בניה לתאריך 1.6.73

פרוגרמה

קרית-מלאכי כ-10,000 תושבים

א. כללית

יח' בשכירות 1300
יח' ברכישה 950

54 ז"צ שיקבלו דירות ברכישה
10 ז"צ שיקבלו בשכירות

הסבת תבני דוור 72 יח'

תחזית קבלת רכוש סמך 73 עד סרץ 74

עולים	96	יח'
סח'ל	64	יח'
ז"צ	108	יח'
עובי	72	יח'

ד. פנרים

נהרסו כ-20 צריפים

להריסה כ-40 צריפים

יש כיום כ-250 מבטטים שיהרסו בעתיד

ק. מלאכי

קבלן	מס' בית	ס"ח	עולים	ז.צ.	ותיקים	עובי
דליבגר	108	24				24
מבט	201-203	72	6	66		
דליבגר	(114, 119)					
	(138, 139)	60		12	24	24
דליבגר	115, 116	40			40	
אשחרום	154, 155	48	48			
דליבגר	(133, 134)	76	44	8		24
	(391, 393)					
ס"ח		320	98	86	64	72
סו'פ	305392	64				
פרוגרמה		418	240	54	80	42
			64	64		

אמיסיה ללא הלוואות

~~מחזור~~ מחזורי
מחזורי

[illegible]

10,000 ג'אג' → ג'אג' - ג'אג'א

ג'אג'א

1300 ג'אג'א

950 ג'אג'א

~~54~~ 54.2 3/5 ^{ג'אג'א} ג'אג'א
~~10~~ 10 3/5 ^{ג'אג'א} ג'אג'א

ג'אג'א ג'אג'א ג'אג'א

ג'אג'א ג'אג'א ג'אג'א ^{ג'אג'א} ג'אג'א

96 ג'אג'א

64 ג'אג'א

108 ג'אג'א

72 ג'אג'א

ג'אג'א

ג'אג'א

ג'אג'א

3

ג'אג'א 20 - ג'אג'א

ג'אג'א 40 - ג'אג'א

ג'אג'א 230 - ג'אג'א

ג'אג'א

מדינת ישראל
משרד השכון/מחוז ירושלים

ירושלים

לכבוד

א.ב.,

הנדון : שכון בבית שמש

לאור קביעת מבנים רבים בבית שמש כמבנים מסוכנים, לא נוכל לצערנו
בשלב זה למפל בכל פניה להטבת תנאי דיור או קבלת דירה מתפנית.
רשימות הטבת תנאי דיור ירוכזו במשרדנו ועם קבלת דירות חדשות למטרה
הנ"ל יובאו לדיור.
ז. צעירים יפנו להרשמה לשכון ז. צעירים המתקיימת במועצה המקומית.
לאור הנ"ל לא נוכל להענות לבקשתך בשלב זה.

בכבוד רב,


י. חנוכה
ממונה אכלוס מחוזי

העתק: חב' עמידר בית-שמש
המועצה המקומית בית-שמש.

יח/רא

ד' בסיסן תשל"ג
4 ביוני 1973

מצב בנייה לתאריך 1.6.73

פרוגרמה 73

בית-טנש כ-12,000 תושבים

כ-160 משפחות מתגוררות בצפיפות של 3 לחדר
כ-70 " " " " 4 לחדר

תחזית קבלת רכוש ממרץ 73 עד סוף 74

210 עולים
72 השבת תנאי דיור
68 זר"צ
12 מח"ל
364

בהרשו 30 יחד'
להריסת 30 יחד' כולן תפרסם

בית-טנש

ק ב ל ו	מס' בית	ס"ה	עולים	ז.צ.	ותיקים	ערבי
שטורק	1-9 66-69 74, 75	144	120			24
הלגן	10-13 62-65 70-73	132	88	32		12
רימון	49-64	288	182	48		90
ס"ה		516	310	80		126
פרוגרמה		480	304	48	58	70
אמיסיה	ללא הלוואה			48		

1972

1973

12,000
~~44,300~~
 ק"מ - שלב

160 - 3
 70 - 4
 3 מ"ל 3
 3 מ"ל 4

24 34 33 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

210
 72
 68
 12

364

30

30

1/2

30 10

3.6.71

30 10

מדינת ישראל
משרד השיכון/מחוז ירושלים

תאריך _____

לכבוד _____

א.ב.ג.


הנדון : הטבת תבאי דיון
מכתבך מיום _____

אנו מאשרים קבלת מכתבך הנ"ל.

מאחר והנך גר בדירת חברת עמידר מועבר מכתבך הנ"ל לחברת עמידר שאצלה
במצא "תיק דייר/משותכן" שלך, לשם בדיקה, צדוף פרטים והבאת בקשתך לדיון
בועדת האכלוס המוסמכת.

החלטת ועדת האכלוס תובא לידיעתך במכתב לפי כתובתך ע"י חברת עמידר.

בכבוד רב,


י. חנוכה
ממונה אכלוס מחוזי

אבא בירקו פרטי ספול ולאמת פרטים אישיים
ל הנ"ל ואם יש צורך, למלא שאלון להטבת תבאי
ובקשה בצדוף העדותיכם בא להביא לדיון בועדת

סבב בנייה לתאריך 1.6.73

פרוגרסה 73

קרית-גת כ-21,000 מושבים

יש כ-450 משפחות בצפיפות של למעלה מ-9 מ'ר לבפש
מרחיבים כ-90 יחד' במפול עמידר
זו"צ ברכישת ביתנו 15 יחד' - 1972/3
" בשכירות כ-70 יחד' - 1972/3
סה"ל שו"פ 84 יחד' ברכישת 1972/3-2
סה"ל 42 יחד' " 72/73
בהרשו כ-260 יחד' בצריפים ואסבסטובים (שכונת קליפורניה)
להריסתה-75 יחד', מתוכן 22 יחד' פנויות
קבלת רכוש ממרץ 73 עד סוף 73

עולים 116
ותיקים 52
זו"צ 26
עובי 30
204

ק.ג	קבלו	מס	סה"ה	עולים	ז.צ.	ותיקים	עובי
1970	מ"פ-טו"ב	119	14			14	
1972	ירובל גר אמרום	489-492 510-525	160 48	74 48	26	38	22
1973	פרוגרסה פרוגרסה		222	122	26	52	22
			759	550	72 88	80	57

21.000 - 21.000

21.000 - 21.000

21.000 - 21.000

21.000 - 21.000

21.000 - 21.000

21.000 - 21.000

21.000 - 21.000

21.000 - 21.000

21.000 - 21.000

21.000 - 21.000

21.000 - 21.000

21.000 - 21.000

21.000 - 21.000

21.000 - 21.000

21.000 - 21.000

21.000 - 21.000

מדרגת ישראל
משרד השיכון/מחוז ירושלים

תאריך _____

לכבוד _____

א.ב.ג.

הנדון: הסבת תבאי דיור


מכתבך מיום _____

אנו מאשרים קבלת מכתבך הנ"ל.

מאחר והגך גר בדירת חברת עמידר מועבר מכתבך הנ"ל לחברת עמידר שאצלה
במצא "תיק דיור/משתכן" שלך, לשם בדיקה, צדוף פרטים והנאת בקשתך לדיון
בועדת האכלוס המוסמכת.

החלטת ועדת האכלוס תובא לידיעתך במכתב לפי כתובתך ע"י חברת עמידר.

בכבוד רב,


י. חנוכה
ממונה אכלוס מחוזי

העתק: חברת עמידר _____ אנו בידקו פרטי טפול ולאמת פרטים אישיים
מתוך "תיק משתכן/דיור" של הנ"ל ואם יש צורך, למלא שאלון להסבת תבאי
דיור או טופס מפקד. את הבקשה בצדוף הערותיכם בא להביא לדיון בועדת
האכלוס המקומית.

תיק ועדת אכלוס מקומית.

יח/רא

כ"ז ניסן תשל"ג
29 באפריל 1973

לכבוד
סר בורבקין, סנהל כללי
בנק ירושלים

ארוז נכבד,

הנדון: פרוגרסה בניה לשנת 1973

בהתאם לבקשתך הריני לאשר כי בפרוגרסה לשנת 1973 נכללו
בניה 100 דירות ע"י חברתכם בירושלים רמות שרה במסגרת
זוגות צעירים חברות.

בא להגיש לבנו הצעת מחירים ותוכניות.

בברכה,

מר. מ. פלג

מנהל מחלקת הנדסה

א. ב. א. 100

סנהל מחוז ירושלים

העתק: סר מ. פלג, המסגרת לסנהל הכללי
סר ה. רון, סנהל המחלקה הטכנית

אב/רש

מדינת ישראל

שדד הדיכונ



י' בניסן תשל"ג

תאריך: 12 באפריל 1973

מספר:

אל: מנהלי המחוזות (5) - ירושלים

הנדון: פיתוח מראש - פרוגרמה לשנת התקציב 1973

במכתב מיום 16.1.73 שלח לכם מר ח. שמואלי, עוזר ראשי לפיתוח מראש באגף הפרוגרמה, בקשה בשמי להכין ולהעביר אלינו את הצעת המחוז לפרוגרמה של פיתוח מראש לשנת התקציב 1973, בעקבות הפגישות והסיכומים שקיימנו בכל מחוז גם בנושא זה.

אבקשכם לפרז את הגשת הצעותיכם, כדי שנוכל לרכז ולהדפיס את הפרוגמה האמורה.

ב ב ה ה,

י. שחם, סמנכ"ל
מנהל אגף פרוגרמה

העתק: מנהלי מחלקות טכניות במחוזות (5)

ה"ח. שמואלי, י. צור

