

מדינת ישראל

משרד הממשלה

משרד

לשכת

לשכת (1)

2/4/91 - 2/6/91

תיק מס'

41209/10



שם תיק: לשכת המנכ"ל בר - מגורונים

מזהה פיו: גל-41209/10

מזהה פריט: 000x1f

כתובת 2-112-10-4-6

20/03/2018

תאריך הדפסה

מחלקה

לשכת

חברת הלאומית לשיכון עולים בישראל בע"מ



אגף הנכסים

ל י בסיון חשנ"א
12 ביוני 1991

50.6.91
1470

Handwritten signature or initials.

לכבוד
מר אריה בר
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
פקס: 02-277688

א.נ.

רצ"ב דו"ח אכלוס ל - 9/6/91 והוא מצומצם.

לשבוע הבא נכין דו"ח מפורט לפי ישובים.

יש להביא בחשבון כי ל - 1,924 יח' יש להוסיף 469 יח' בקבוצים
שאינן לנו שליטה על קצב האכלוס ועל 285 יח' בישי"ע מאותה הסיבה.

יח' 1,924

469

יח' 285

יח' 2,678

סה"כ



המהוות ר - 80% אכלוס לעומת קבלת מפתחות של 3,260 יח'.

נכבד רמ,
י. פלד
סמנכ"ל לנכסים

דו"ח איכלוס קארוונים מרוכז מובא להלן:

נתקבלו מפותחות בעמידה	סה"כ		ותיקים		עולים		
	מפתח	חוזים	מפתח	חוזים	מפתח	חוזים	
853	395	707	295	519	100	188	עירוני
469	-	-	-	-	-	-	קיבוצי
1653	952	1187	9	11	943	1176	כפרי
285	28	30	15	15	13	15	יו"ש
3260	1375	1924	319	545	1056	1379	סה"כ


* דו"ח מפורסם לפי ישובים יופץ אחת לחודש בהתאם להנחיות מנהל אגף האיכלוס ונע"י
נחונים המפורסמים ע"י עמידה.

נקודות לדיון - פגישה עם שר הבנוי והשכון - 3.6.91

1. תכנית מתאר ארצית לדור מידי זמני - ת.מ.א. 33.
 - א. החומר המוגש מחר למועצה הארצית לאישור - יוצג בפגישה.
 - ב. לוח זמנים אופטימלי להליך הסטטוטורי לפי ת.מ.א. 33.
2. נתונים כמותיים - מגורנים.
3. מוסדות ציבור.
 - א. תכנית הסבת קרוואנים למוסדות ציבור.
 - ב. פרוגרמת מוסדות ציבור בכל האתרים.
 - ג. 2 אתרים כדוגמא לבני מוסדות ציבור - יוצגו בפגישה.
4. יחידת מגורים - חלופה ה - 10% מהיחידות שהוזמנו אצל הספקים היו אמורות להיות כאלה, לפתרון בעיות משפחות גדולות וקטנות.
אולי ניתן עדיין לממש חלקית.
5. דו"ח צפי ביצוע - הצבה - איחסון - איכלוס.
6. עלויות תשתיות.
 - א. בעיות חיבורים לראש השטח.
 - ב. נושאים חריגים כגון: סוללה אקוסטית, גידור בטיחותי, נושאי בטחון.

ת.מ.א. 33 - החומר למועצה הארצית לתכנון ולבניה - יוצג בפגישה

לוח זמנים להליך הסטטוטורי-לפי ת.מ.א. 33



החברה למשק וכלכלה
של השלטון המקומי בע"מ

פיטלסון שילה יעקובסון - אדריכלים

לוח זמנים אופטימלי במידה והממשלה תאשר את התוכנית ב- 9.6.91

כל דחיה באישור הממשלה תשנה את לוח הזמנים בהתאם.


נתונים כמותיים-מגורונים


22000	_____	סה"כ מגורונים שהוזמנו
	2100	_____ הוסבו לקרוואנים ולמבני ציבור
	2500	_____ אתרים אחרים
	700	_____ קיבוצים
(5800)	500	_____ מושבים
16200	_____	סה"כ לטיפול החברה למשק וכלכלה
	16800	_____ מגורונים באתרים זמינים לביצוע
20400	3600	_____ אתרים אפשריים ורצויים למימוש
	4200	_____ יתרה לאפשרויות הקטנת אתרים או ביטול


(אתרים בטיפול בזמינות נמוכה- 4500 יחידות דיור)

החברה למשק וכלכלה
של השלטון המקומי בע"מ
פיטלסון שילה יעקובסון - אדריכלים

תוכניות הסבת קרוואנים
למוסדות ציבור








פרויקט שכונות לדיור זמני

התכנון למשק וכלכלה בשלמון המקומי בעמ'

פימלסון שילה יעקובסון-אדריכלים

א.מ.ן



מיפת חלב ק.נ.מ. 1:50


משרד ק.נ.מ. 1:50

פרויקט שכונות לדיוור זמני

החברה למשק וכלכלה בשלמון המקומי בעמ'

פימלסון עילה יעקובסון-אדריכלים

א.מ.ן



מגורי סטודנטים ק.ג.מ. 1:50

פרויקט שכונות לדור זמני

החברה למשק וכלכלה בשלסון המקומי בעמ'

פימלסון שילה יעקובסון-אדריכלים

א.מ.ן

מבני ציבור לשכונות לדיור זמני - מגורונים

מצ"ב טבלה פרוגרמטית לצרכי השירותים הציבוריים בשכונות המתוכננות לביצוע, בהתחשב במקום בהישענות על ישובים ושכונות סמוכים.
יש להביא בחשבון את הנקודות הבאות:

1. לפי הנתונים הסטטיסטיים לכל שנת 1990 - גודל משפחת עולים ממוצעת - 2.3 לנפש.
2. גודל שנתון - 1.7% מהאוכלוסייה.
3. כיתת מעון - עד 30 ילד.
- כיתת גן - עד 35 ילד.
- כיתת בית ספר יסודי - עד 40 ילד.
4. מבנה המופיע בטבלה פרושו קרוואן של 46 מ"ר.
5. 1/2 מבנה המופיע בטבלה פרושו שימוש במגורון לצרכי ציבור באתר, כלומר הפסד יחידת דיור (האלטרנטיבה - להפסיד מבנה שלם).
6. נושא טיפות חלב המופיע בטבלה, ייתכן וניתן לתאם מעשית ותקציבית עם משרד הבריאות.
7. נושא מרפאות המופיע בטבלה, ניתן לתאם תקציבית ומעשית עם קופות החולים.
8. בחצור וחפץ חיים ניתן להביא בחשבון הפחתה בצורך במבנים במידה וישופצו מבני קבע קיימים לצרכי ציבור.
9. בנושא בתי ספר, כללית ניתן לומר שיש לעשות כל מאמץ לא להקים מבנים בתחום האתרים, אלא לתגבר בתי ספר באזור במידת הצורך (שלא לדבר על משמרת שנייה). באופן מוחלט איננו מביאים בחשבון בתי ספר לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה באתרים.
- באשר לבתי ספר יסודיים מופיע בטבלה בסוגריים מספר הכיתות הדרוש לאתר, בחמישה אתרים גדולים ייתכן ויש להביא בחשבון הקמת בית ספר יסודיים באתר - חוף הכרמל, שפיים, סנט ג'ון, רגבים, גאולים.
10. חלוקת דואר תהא בתאי חלוקה מרכזיים.
11. מחסן נשק וחדר מאיזו צוינו באתרים מסויימים אשר נראה לנו צורך בכך. חדר כזה צריך להיות בנוי מבניה קשה.
12. הנושא המסחרי המופיע במינימום בטבלה, אולם בודאי שניתן לפתור אותו על ידי גורמים עסקיים אשר יקחו על עצמם גם הקמת המבנה.
13. במידה ונושא המיקלוט אכן יבוצע בהתאם לחוק, ותוך תקופה סבירה מתחילת איכלוס האתר - ניתן להביא בחשבון שימוש דו תכליתי לנושאי חברה/תרבות/אולפן.
14. נושא איחסון חפצי עולים אשר נדון מספר פעמים במינהלת - אינו מופיע בטבלאות.

להלן ריכוז כמותי של הצורך בהסבת מבנים לנושאי ציבור:

1.	מעונות	- 146 מבנים (292 מגורונים) שהם 73 כיתות.
2.	גני ילדים	- 90 מבנים (180 מגורונים) שהם 45 כיתות.
3.	חברה/תרבות/דת	- 110 מבנים (220 מגורונים)
4.	משרדי ניהול אחר	- 8 מבנים 12 מגורונים
5.	טיפות חלב	- 7 מבנים 7 מגורונים
6.	מרפאות	- 14 מבנים
7.	מסחר	- 50 מבנים
8.	בתי ספר יסודיים	- 104 מבנים (שהם 208 מגורונים) שהם 54 כיתות.
		529 מבנים 19 מגורונים (הסבה מדיור)

סה"כ: 1077 מגורונים.


למותר לציין שאין זו רשימה סופית לא של אתרים ולא של מספר יחידות הדיור.

54	3,514	15,177	40	35	850	2,300	50	644	14	437	7 מבנים	598	8 מבנים	4,416	110	14	4,140	90	45	1,360	15	6,716	146	73	2,039	40,286	17,485	2,935
											7 מנורות		12 מנורות															

• בענין לאמור תיגבול בתי ספר קיימים.

1. במידה והשוא המוקדש נכנס לפי חוקר כיום, תוך תקופה סבירה מאזיכלוס האזור - ניתן לטביא בחשבון שימוש דו תכליתי למושא חברה/תרבות/אמנות.
2. גדל שנתן 1.7% מהאזאכלוסיות.
3. כיתת מעון עד 30 ילד.
4. כיתת 35 עד 35 ילד.
5. חלוקת דואר ותחיה בתאים מרכזיים.
6. לטאום עם משרד הבריאות.
7. לטאום עם קופת חולים.
8. אפשרות לשיפוץ מבינים קיימים למרכז חינוך ותרבות.

2 אתרים כדוגמא לבנוי מוסדות ציבור - יוצגו בפגישה



חברה ימית וכלכלה של השלטה המדומי

פיטלסון - שיליה - יעקובסון , אדריכלים

יחידת מגורים לדיוור זמני

חלופה ה'

שטח מגורון א' 32.10 מ"ר

שטח מגורון ב' 14.02 מ"ר

שטח מבנה 46.12 מ"ר

ק.מ. 1:50

דריח צפי ביצוע שכונות דיור זמניות - מגורונים 2.6.91

מאריך כ.ת.מ.א. נ.	חש. חש.	שם האתר	שטח	מספר מגורונים (יחיד)	גמר תכנון בינוי	חנשה טליל/ ועדות	נפר תכנון פיתוח	חחחחח פיתוח שטח	תחילת חצבה	תחילת איכלוס	מגורונים באחסנה	מגורונים מוצבים	הערות/בעיות
-------------------------	------------	---------	-----	----------------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------	--------------------	--------------------	-------------

אתרי מגורונים זמניים בביצוע

1	✓	באר שבע	350	2,308	גמור	חוגש	גמור	חוגש	מוכן	ב/7	-	1,996	בחצבה
2	✓	עכו	100	580	גמור	חוגש	גמור	חוגש	מוכן	ד/6	-	552	בחצבה
3	✓	חרצליה	15	64	גמור	חוגש	גמור	חוגש	מוכן	ד/6	-	64	חוצב
4	✓	מתח תקווה 1	80	396	גמור	חוגש	גמור	חוגש	מוכן	א/7	-	396	חוצב
5	✓	חולדה	60	400	גמור	חוגש	גמור	חוגש	מוכן	ג/7	-	340	בחצבה
6	✓	חפץ חיים	30	116	גמור	א/6	גמור	חוגש	ד/6	ד/7	-	-	בעבדה
7	✓	חוף כרמל 700	340	1,900	גמור	חוגש	א/6	גמור	ג/6	ג/7	-	-	תכנון מחדש בהתאם לדרישות חוליל, בהפסקת עבודה
8	✓	עמק חפר	60	408	גמור	חוגש	גמור	חוגש	א/7	ד/7	408	-	בעבדה
9	✓	חצור	150	900	גמור	חוגש	גמור	חוגש	ד/6	ד/7	830	-	בעבדה
10	✓	סנט גייז (יסף)	400	1,972	גמור	ת.מ.א. 33	א/6	גמור	ד/7	ב/9	1,452	-	תכנון מחדש עקב שינוי בגבולות האתר
11	✓	אשדוד 2	100	666	גמור	ת.מ.א. 33	א/6	גמור	א/6	א/7	-	-	אין אישור מ.מ.ג. בסבב
12	✓	מעלות	11	44	גמור	ת.מ.א. 33	א/6	גמור	ד/6	ד/7	-	-	בדיקה לגבי מעבר של קווי מתח גבוה עתידיים באזור.
13	✓	חולון	10	46	גמור	ת.מ.א. 33	א/6	גמור	מוכן	ב/6	-	46	חוצב + 9 סרזונים
14	✓	אריאל	60	394	גמור	חוגש	גמור	חוגש	ד/6	ב/7	-	92	בחצבה
15	✓	שפיים	150	1,000	גמור	חוגש	גמור	חוגש	א/6	א/8	-	-	אשר עיי המוצע האזורית רחף השרון
16	✓	גבעת המסוס-י - ס	50	300	א/6	ת.מ.א. 33	ב/6	גמור	ג/6	א/9	-	-	תכנון ללא שדה מוקשים - בדיון גידור שדה המוקשים
17	✓	קרית אנו	40	278	גמור	ת.מ.א. 33	א/6	גמור	ב/6	ב/7	-	-	בתכנון תשתיות
18	✓	חדרה	40	312	גמור	ת.מ.א. 33	א/6	גמור	ב/6	ב/7	-	-	בתכנון תשתיות
19	✓	גדרה	35	250	א/6	ת.מ.א. 33	ב/6	גמור	ב/6	ב/7	-	-	אתר במדידה
20	✓	חולות גאליים	250	1,500	א/6	ת.מ.א. 33	ב/6	גמור	ג/6	ב/8	-	-	במדידה, שחרור חזקות עיי מ.מ.ג.
21	✓	רנבים	350	2,000	א/6	ת.מ.א. 33	א/6	גמור	ב/6	ב/8	-	-	אתר במדידה, שחרור חזקות עיי מ.מ.ג.
22	✓	גילח - י - ס	20	130	א/6	ת.מ.א. 33	א/6	גמור	ג/6	ג/7	-	-	מאושר עיי עיריית ירושלים ומ.מ.ג.
23	✓	גבעת שפירא - י - ס	15	82	א/6	ת.מ.א. 33	א/6	גמור	ג/6	ב/8	-	-	מאושר עיי עיריית ירושלים ומ.מ.ג.
24	✓	בת עין - תיא יפו	12	100	ב/6	ת.מ.א. 33	ב/6	גמור	א/7	ב/9	-	-	בבדיקה מ.מ.ג.
25	✓	קרית שלום - תיא יפו	17	120	ב/6	ת.מ.א. 33	ב/6	גמור	א/7	ב/8	-	-	בבדיקה מ.מ.ג.
26	✓	אשקלון - אליה	15	60	גמור	-	גמור	חוגש	מוכן	ב/7	-	60	מרכז קליטה לעולים - בחצבה
27	✓	מזור	60	408	גמור	חוגש	גמור	חוגש	ג/6	ד/7	188	-	לא אשר בועדת משנה ת.מ.א. 33 - מאושר עיי מע"צ (כביש 6)
28	✓	וינגייט	130	100	גמור	חוגש	גמור	חוגש	מוכן	ג/6	-	100	

23 אתרים מרשימת זו מאושרים בת.מ.א. 33

3,646 2,878

16,834 2,950

נוחרי בקבוק אפשריים :

1. חצבה טופית עיי חשקים.

2. גמר חיבורים עיי חשקים.

3. מסירה לעמיד - תיקונים בתוך הסיכונים.

4. איכלוס בשלבים.

5. נתיב הפסקת עבודה ותיכונים אחרים מצד הרשויות.

לחשבים

✓

אחרי מנורנים מעובדים עם בעיות במימוש.

מאשר ב.ת.מ.א. נ	מס. המס.	שם האתר	שטח	מספר מנורנים (יחיד)	גמר תכנון בינוי	הגשה לוליל/ ועדות	גמר תכנון פיתוח	התחלת פיתוח שטח	מזכר לחצבה	תחילת איכלוס	מנורנים באחסנה	מנורנים מוצבים	הערות/בעיות
-----------------------	-------------	---------	-----	---------------------------	--------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------

7	29	+ פלמחים	60	300	גמר	חובש	גמר	חורל	-	-	-	-	צו חפסקת עבודה משפטי
7	30	+ אשקלון- לוסן	150	920	גמר	חובש	גמר	חורל	-	-	-	-	עיתוב בביצוע עכב התנגדות העיריה. בחפסקת עבודה.
7	31	- חופית	70	320	גמר	חובש	גמר	חורל	-	-	-	-	בחפסקת עבודה. - בעדיות לטיפול.
7	32	+ פתח תקוה 2	230	1,200	גמר	ת.מ.א. 33	גמר	חורל	-	-	-	-	צו חפסקת עבודה משפטי - לא שוחררו חוקות של ויצו.
7	33	+ צריפין	70	300	גמר	חובש	גמר	חורל	-	-	-	-	צו חפסקת עבודה משפטי, הושלמו עבודות עפר ותשתיות.
7	34	- חבצלת חשרון	60	400	-	-	-	-	-	-	-	-	בתנאים ראשוני עם מ.א. עמק חפר
7	35	- ראשון לציון	300	1,500	גמר	-	-	-	-	-	-	-	מבוצע עיי התברר הכלכלית של עיריית ראשליצ.
-	36	- קרית - ים	100	500	גמר	חובש	גמר	-	-	-	-	-	ממתין לוליל/משחבייט מבקש לבטל את האתר
7	37	- מסגרת זאב - י - ס	50	200	א/6	ת.מ.א. 33	א/6	-	-	-	-	-	מאשר עיי עיריית ירושלים ומ.מ.י. - סופסופית קשה
-	38	- עומר 1	20	160	-	-	-	-	-	-	-	-	בבדיקה עיי מ.מ.י.
-	39	- עומר 2	70	500	-	-	-	-	-	-	-	-	אין אישור - התנגדות מועצה מקומית.
-	40	- מקוה ישראל	150	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	בבדיקה מ.מ.י.
-	41	+ קרית מוצקין	80	500	-	-	-	-	-	-	-	-	מאשר עיי משרד הבריאות.
-	42	- שער אברהם - אליה	20	80	גמר	-	גמר	-	-	-	-	-	מוקם עיי עמידר
-	43	- עכו - אנדה למען חורל	15	60	גמר	-	גמר	-	-	-	-	-	מוקם עיי עמידר

8 אתרים מאושרים בת.מ.א. 33

3,220	590
4,720	855

+ מאשרי ורצוי למימוש - סח"כ
- בעדיות שניה - סח"כ.

7,940	1,445
-------	-------

סח"כ אתרים עם בעיות ועיכובים :

24,774	4,395
--------	-------

סח"כ כללי

מפתח תאריכים

- א- חדש / 1 - 7
- ב- חדש / 8 - 14
- ג- חדש / 15 - 21
- ד- חדש / 22 - 30/31



משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

ירושלים, כ"ה בסיוון התשנ"א
7 ביוני 1991
סימולין: מגו 3113

לכבוד
מר גדעון ויתקון
מנהל מינהל מקרקעי ישראל
ירושלים

א.נ.

הנדון: אתר מגורונים - פתח תקווה, מצפון לתחנת החקלאית
מכתבו של מר י. פיטלסון מיום 2/6/91

אבקש את כדיקתך ותגובתך המידית ללשכת המנכ"ל מאחר ומכתבו של מר
פיטלסון תמוה והדבר מחייב התייחסות.

בברכה,
אילנה אלקבץ
עוזר המנכ"ל



לכבוד
מר מירון חומש
סגן מנהל מחוז המרכז
מינהל מקרקעי ישראל

הנדון: אתר מגורונים - פתח תקוה, מצפון לחווה החקלאית

התפלאתי מאוד לקבל מכתבך מ-29.5.91, כאשר ב-11.4.91 קבלתי מכם את השטח בהתאם להצעת מר מ. ורדי שלכם בדיון שהתקיים בלשכת ראש העיר פתח תקוה ובהשתתפות הייה מאיר אלונים, אורי שני, ראש העיר ומצבייל עיריית פתח תקוה ונוכחים רבים אחרים. הפעולות שהתבצעו היו כדלקמן:

1. סיכום בשיבה להעביר את השטח האמור לעיל (כ-300 דונם) מטיפול של שופ מהמינהל וממשרד השכון לתכנון דיור קבע.
2. סיור בשטח באותו יום על ידי כל הפרדום.
3. באותו יום קבלתי ממהדס העיר פתח תקוה, תכניות השטח כולל תכניות של שופ שהוכנו עד לאותו זמן.
4. משרד הבנוי והשכון הודיע לשופ להעביר לנו את כל נתוני השטח כולל מדידות שנעשו - ואכן נותר הקשר וחלק מהנתונים נתקבלו.
5. מר א. בבאי, בשיבת מינהלת הפרוייקט לדיור זמני, הודיע כי המחוז שלכם אישר את כל האמור לעיל.
6. תכננו את האתר לכ-1200 יחידות דיור בתאום עם עיריית פתח תקוה (הגענו עד לפרטים של גשרים מעל לואדי לחיבור הולכי רגל לעיר).
7. האתר והתכנית אושרו במועצה הארצית לתכנון ולבניה בנוכחות נציג מינהל מקרקעי ישראל ב-14.5.91.
8. לפי ההנחיות שקבלנו עוד ב-11.4.91 לא פגענו בשטח החווה החקלאית ואף השארנו קשר נוח אליה.

מדוע היום מופנית אלינו השאלה איך עלו על השטח ללא אישורכם - קשה להבין.

אנא בדיקתך ותשובתך.

בכבוד רב
י. פיטלסון, אדריכל

מר א. ורון, מהנדס העיר פתח תקוה.
מר א. בר, מנכ"ל משהבי"ש.
מר י. מרגלית, ראש המינהל לבניה כפרית.
מר מ. אלונים, סגן מנהל המחוז, משהבי"ש.

העתק: מר ג. ויתקון, מנהל המינהל.
מר א. בבאי, משנה למנהל המינהל.
מר א. שני, יו"ר עמידר.
מר ג. לב, ראש העיר פתח תקוה.



מדינת ישראל

מחוז המרכז דרך ס'ח 88, תל-אביב 67138 סקס. 03-5620724 סלי 03-5638383

ט"ז בסיון תשנ"א
29 במאי 1991

לכבוד
מר יונה פיטלסון
קהילת ונציה 12
תל-אביב 69400

א.נ.

הנדון: בית הספר לגננות ושתלנות - פתח-תקוה

הובא לידיעתנו כי עלו על שטח המוכר לבית הספר לגננות ושתלנות ללא אישורנו ונגרמו נזקים לקיים.

חשטח בו מדובר נמצא צפונית מזרחית לחווה חקלאית.

אבקש בדיקתך ותשובתך.

בברכה,

מירון חומש
סגן מנהל מחוז

העתק:

- מר ג. ויתקון, מנהל חמינהל;
- מר א. בבאי, משנה למנהל חמינהל; ✓
- מר א. שני, יו"ר עמידר;
- מר ג. לב, ראש עיריית פתח-תקוה;
- מר מ. אלונים, סגן מנהל מחוז המרכז, משרד הבינוי וחשכון;

חועבר לכל המכותבים ב-FAX



משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי

ירושלים, כ"ג בסיוון התשנ"א
5 ביוני 1991
סימוכין: מגו 3098

לכבוד
מר משה פלד
מנכ"ל רפא"ל
חיפה

א.נ.,

הנדון: אתר מגורונים בקרית ים

בהמשך לישיבה שהתקיימה ביום שני 3/6/91 בתל אביב ובה הצגתם את כל
הנתונים והסיבות להתנגדותכם להקמת האתר, שוכנעתי כי אכן אין מקום
הן בשל הסיבות שהוצגו והן למען בטחון האוכלוסייה, להקים אתר מגורונים
במקום.

הנחיה כרוח זו תועבר למנהל מחוז חיפה.

מ ר כ ה
א ר י ה ב
המנהל הכללי

העתק:
מר אריאל שרון - שר הבינוי והשיכון
מר וילי קרפ - מנהל מחוז חיפה



United Projects Services LTD.

יו"פי"אס. שרותי פרויקטים מאוחדים בע"מ

משרד תכנון ופרויקטים

06-06-1991

5.6.91

לכבוד

חברת ביתרומעץ (פקס : 03-810125)

א.נ.

הנדון : פרויקט יחל בקע - אחר מגורונים

בהמשך לאישור הצבה של מ"ר ארנון . נ. מתאריך 22.5.91, הנני מאשר בזאת שהוצבו 176 מבנים של ביתרומעץ (352 מגורונים).

עומדים באתר עוד 8 מבנים (16 מגורונים) על שני מגרשים שבגלל שינוי ביעוד המגרשים הללו בעת הובלת המבנים לאתר, לא ניתן אישור לביתרומעץ להציבם.

ישנה התחייבות של ביתרומעץ להעביר את המבנים הללו למקום אחר באתר ולהציבם, כל זאת ללא חוססת מחיר. (המקום החדש הינו בתחום של מבני CI, צמוד לכביש הראשי).

על בסיס התחייבות זאת הנני נותן את אישורי על הצבת סה"כ 184 מבנים (368 מגורונים).

יש לציין שחברת ביתרומעץ לא ביצעה את עיגון המגורונים לפי הפרט שאושר ע"י היצרן אבל קיבלה אישור מחברת "אמן" על שיטת עיגון אחרת.

בהסתמך על אישורה של חברת "אמן" בעניין זה, הנני נותן את אישור הצבה זה.

לכבוד

וינסנט גור
מנהל הפרויקט

העתקים : מ"ר דן רביד - חברת אמן
מ"ר ארנון רוזן



משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי

ירושלים, י"ג בחשוון התשנ"ב
21 באוקטובר 1991
סימוכין: מגו 4535

אל: סגן השר - הרב רביץ

א.נ.

הנדון: אכלוס מגורונים במזור

הנני להודיעך כי בסיכום עם השר החלטנו לאשר את אכלוס האתר הנ"ל
באוכלוסיה בעלת צביון דתי.

הנד מתבקש על ידינו לרכז אכלוס זה כאשר העקרון המנחה:

- כ - 50% עולים
- כ - 50% זוגות צעירים

בכבוד רב ,

אריה
המנהל הכללי

העתק: מר יוסי מרגלית - ראש המינהל לבניה כפרית
מר אורי שני - ראש דירקטוריון עמידר
מר ישראל שוורץ - מנהל אגף אכלוס



לשכת שר הבינוי והשיכון

מסדור הבינוי והשיכון ירושלים
לשכת ומנהל הכללי

17-07-1991

ירושלים

ירושלים, כ"א סיוון תשנ"א

3 ביוני 1991

די-147

סיכום דיון עם שר הבינוי והשכון מר אריאל שרון

הנושא: קרוונים ומגורונים

נוכחים:

מר אריה בר, מנכ"ל משב"ש
מר אורי שני, יו"ר עמידר
מר י. כץ (כצלה), עוזר השר לענייני התישבות
מר גדעון ויתקון, מנהל ממ"י
מר אליהו בבאי, סגן מנהל ממ"י
מר אורי שושני, ראש אגף מינהל ההנדסה
מר יוסי מרגלית, ראש אגף המינהל לבניה כפרית
מר י. פתאל, ראש אגף פרוגרמות
מר מ. אבגר, ס/ מנהל אגף אכלוס בבניה כפרית
מר י. קפלינסקי, אמ"ן
מר י. גדיש, משק וכלכלה

נמסר דיווח על מצב אתרי הקרוונים והמגורונים מבחינה תכנון, רשוי, הצבה וחיבור תשתיות.

סוכים:

- יש להתקדם בביצוע בכל האתרים ולקצר לוחות הזמנים.
- במידת הצורך יותר למשפחות לאכלס יותר ממגורון אחד.
- כל יתרת המגורונים הנותרת מפסילת אתרים תוקצה לישובי יש"ע, עפ"י רשימה שתגובש ע"י עוזר השר לענייני התישבות, עם המינהל לבניה כפרית.

רשם: קובי כץ
עוזר השר

נספח ושוח'

עורכי דין ונוטריונים

CASPI & CO.

BARRISTERS-AT-LAW, ADVOCATES & NOTARIES

PHONE: 03-651011 טל:

FAX: (972-3)652357 פקס:

TELEX: 35343 ABCDE IL טלקס:

Our Ref..... מספרנו

Tel-Aviv..... חל-אביב

FAX MESSAGE

TO: אל: אג אגודת בר, מנהל משרד בליון

FROM: מאת: רם כספי, קצב

FAX NO.: מס. פקס: 02-277633

TOTAL NUMBER OF PAGES: מס. עמודים כולל דף זה: 3

Message: מ.ס.ר:


אג אגודת בר,

רם כספי, קצב
משרד בליון, מנהל
משרד בליון, מנהל

בהכרה

באדם כספי, קצב

א/א



אם המסר אינו ברור אנא צלצלו: 03-651011
IF FAX IS UNCLEAR PLEASE CALL: 972-3-651011

(פקס/אלונה)

בספי ושות'
עורכי דין ונוטריונים
CASPI & CO.

BARRISTERS - AT - LAW, ADVOCATES & NOTARIES

MICHAEL CASPI	מיכאל קספי
SHLOMO LEVON	שלמה לבון
RAVA CASPI	רס קספי
ASSAF CASPI	אסף קספי
SHLOMO SHARF	שלמה שרף
GERSHON SHNEIDER	גרשון שניידר
URI BRIMER	אורי ברמר
ORNA KIDAR	אורנה קידר
NURIT SOREK	נורית סורק
SHIMUEL INY	שמעאל עיני
MEIR FUCHS	מאיר פוקס
ZVI LEBOIN	צבי לבון
AMIT LEVIN	אמית לוי
ANAT BAKARAV-KURZEN	אנא בנאראב-קורזן
GAD TICHY	גד טיכ
RAM EPHRAIM	רם אפראי
SHIRAZ FÜRTH	שריז פירט

רומה	יפן	33	ST.	5/0512
תל אביב		2914*		P.O. BOX
תל אביב		45258		TEL-AVIV
טלפונים		03-681811		PHONES
מבוקים	TEL-AVIV			CABLES SHAKSPEARS
טלפקס	IL	35242		TELEX
טקסטואליה		07213-652357		FAX

מ/2/862/צל/פ

Our Ref. מסמך

30 במאי 1991

Tel-Aviv תל אביב

לכבוד

מר אורי שושני
מנהל מינהל תכנון והנדסה
משרד הבינוי והשיכון
קרית הממשלה
שייח ג'ראז
ירושלים

מר שושני הנכבד!

הנדון: אספקת מגורונים - חוזה 348/90
מכתבו של מר ישראל קפלינסקי מיום 29.5.91.

1. מכתבי זה נכתב בשם מרשינו, הספקים אשר זכו במכרז 348/90, בתגובה למכתבו של מר קפלינסקי שבטמוכין אשר נשלח לספקים האמורים ואשר העתקו מצורף לנוחותך למכתב זה.
2. ראשית יובהר כי מרשינו מאשרים בזוהר את ההארכה החלקית של לוח הזמנים כאמור במכתב שבטמוכין, אך יחד עם זאת הם עומדים על כך שהארכת לוח הזמנים להשלמת העבודות צריכה להיות בשעור של 140 יום וכל האמור לענין זה במכתבי אליכם מיום 12.5.1991 בעינו עומד.
3. ברצוני להתייחס לפסקה השניה באותו מכתב האומרת: "מאידין החשלומים המגיעים לכם בגין חוזה זה ישארו צמודים למועד האספקה המקורי, דהיינו 31.5.91".
4. אין למשרד, כהגדרתו בחוזה, כפי שאין לצד כלשהו לחוזה, כל זכות לשנות תנאים הוזנים בהחלטה חד צדדית וברור על כן כי אין לאמור בפסקה זו כל חוקף.
5. אולם, ברצוני לנסות ולהבין את הגיונה של אותה פסקה והדבר נשגב ממני.

הארכת המועד נדרשה על ידי הספקים בשל נסיבות אשר כולן, למעט מלחמת המפרץ (שהיתה בנזינת כח עליון) היו באחריות המשרד ולא באחריות הספקים. מי היה אמור לדאוג לאשור תקציבי? מי היה הצד שהיה אמור לדאוג לקיום אתרים, אשר בהעדרם הפך נוסח החוזה שצורף למכרז לנוסח שבחלקו אינו מתאים, ולמיכך התארך המשא ומתן שבועות ארוכים? האם טבור המשרד כי יש להלקות את הספקים בכיסם משום שלא החלי בבצוע העבודות עקב אי התקיימותם של נושאים שבאחריות המשרד לדאוג להם?!

- 2 -

כספי ושות', עו"ד

6. אין כל קשר בין הארכת לוח הזמנים כמתבקש י"ל ידי הספקים לבין דרך הצמדת התמורה וחוזית שמשמעותה שמירה ריאלית על התמורה המוסכמת המגיעה לספק ותו לא, באותה מידה של שרירות וסתמיות יכול המשרד להודיע על "החלטה" להקטין את התמורה החוזית המוסכמת במטפר כלשהו של אתוים. לא לזו ולא לזו יש נפקות כלשהי או הגיון פנימי כלשהו.

7. בשולי הדברים אציין כי ככל הנראה אין גם דרך מעשית לישוט "ההחלטה". נראה כי נוסח "ההחלטה" ועובדה היותה בלתי ישימה בנסיבות הענין מעידים גם הם על השרירותיות בה התקבלה ללא כל התייחסות לעובדות כפי שהן במציאות.

8. אבהיר את הכוונה: עקב העובדה שלאחר פרסוט תוצאות המכרז ובמהלך המשא ומתן להתאמתו של החוזה ליצרנים הישראליים (הנוסח המקורי היה מותאם ליבואנים) החבר למשרד כי לא יהיה באפשרותו להקצות לספקים אתרים להצבת המגורונים במועדים בהם תחייב המשרד לעשות זאת, נאלצו הספקים ונציגי המשרד בסיוע יועציהם המשפטיים של שני הצדדים, לערוך שנויים גדולים בנוסח החוזה שצורף למכרז, ואשר הפך עקב האמור לבלתי מספק. עיקר השינויים התייחסו למועדי בצוע השלומי הביניים על חשבון התמורה במצב בו טיים הספק לבנות את המגורון אך אין באפשרותו להציבו באחר עקב אי בצוע משימות שעל המשרד לבצען, לאוטון מגורונים באותן נסיבות, ליוט בין ערבות הבצוע וערבות הבדק ולקצב שחרורן בנסיבות האמורות וכדומה. הספקים ויועציהם המשפטיים סברו אותה עת כי אין כל בסיס הגיוני להרע את תנאי החסלום שננקבו בהזמנה להציע הצעות ובנוסח החוזה שצורף אליה, עקב חוסר האחרים של המשרד, אך לאחר המשא ומתן לרבות עם סגן החשב הכללי במשרד האוצר שונו התנאים ולבסוף אושר החוזה להתימה.

9. אחר השנויים הבולטים בלוח התשלומים הוא דחית תשלומים בנסיבות שפורטו לעיל ל-60 יום לאחר המסירה ואף בנסיבות מסוימות לתאריך 31.3.1992. לא ניתן להעלות על הדעת כי ההחלטה התכוונה לשלול מהספקים ונאי הצמדה למשך מספר חודשים כה רב אשר ישחוק באופן עמוק את טכום התמורה, כל זאת באשר למשרד אין כל צורך באותם מגורונים וככל שיקדימו הספקים למסרם יאלץ המשרד לשלם בגין אותם מגורונים דמי אחסון והוצאות אחרות שיגרמו לספקים. המסקנה היא לכן שוב כי ההחלטה היא שרירותית וסתמית והוחלטה ללא כל התייחסות למציאות, לנסיבות, ולחוזה החתום, או לתועלת עסקית או כלכלית למשרד.

10. לסיכום: מרשינו מאשרים את קבלת הארכת ההשלמת בצוע העבודות עד ליום 31.7.1991 אולם עומדים על דרישתם לקבלת הארכת המתבקשת על ידם בשלמותה כאמור במכתבי אליכם מיום 12.5.1991. באשר לנושא הצמדת התשלומים, הוראות החוזה, והן בלבד, מסדירות נושא זה, ו"ההחלטה" הנזכרת במכתבו של מר קפלינסקי הינה חסרת כל תוקף ויתכן כי עדיף היה לבדוק את הנושא עם יועציהם המשפטיים.

נודה לכם על אשורכם כי "החלטה" זו מבוטלת למניעת הצורך בעימות משפטי במלב מאוחר יותר.

בכבוד רב,

רם כספי, עו"ד
כספי ושות'העתיקים:

1. מר אריה בר, מנכ"ל משרד השיכון.

2. מר גיל ליטנר, סגן החשב הכללי, משרד האוצר, ירושלים.

3. א.מ.ן. בע"מ, מר אברהם אסף, מהנדס.

משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

לשכת ראש המינהל

תאריך: כא' בסיון תשנ"א
3 ביוני 1991
מספר: 91-830-ט

מגורונים ביש"ע

שם הישוב מס' יח"ד תאריך אכלוס משוער

גוש עציון

קידר	20	30.7
אלון שבות	34	30.7
חקוע	20	30.7
מיצד	10	30.7
כפר עציון	10	30.7
ראש צורים	10	30.7
מגדל עוז	12	5.8
מעלה עמוס	10	
אלעזר	10	
נווה דניאל	10	

הר חברון

סופיא	14	30.7
עתניאל	26	30.7
כרמל	20	30.7
בית חגי	10	30.7
מעון	10	30.7

בקעת הירדן

בית הערבה	10	5.5
-----------	----	-----

משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

לשכת ראש המינהל

שם הישוב מס' יח"ד תאריך אכלוס משוער

בנימין

30.6	50	בית אל ב'
15.7	10	בית חורון
30.6	40	מצפה יריחו
15.7	10	מכמש
20.7	30	עפרה
20.7	40	רימונים
15.7	20	אדם
15.7	60	חדשה
20.7	40	כוכב יעקב
20.7	20	פסגות
30.7	20	נחליאל
?	60	טיסה
30.7	30	מבוא חורון
30.7	10	טלמון
15.7	60	עלי
30.7	90	מתתיהו
30.7	30	ענתות

חוף עזה

30.6	20	ניסנית
30.6	12	כפר דרום

משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

לשכת ראש המינהל

שם הישוב מס' יח"ד תאריך אכלוס משוער

שומרון

כדים	20	30.7
איתמר	30	30.7
ברכה	20	30.7
אלון מורה	100	30.7
גנים	20	30.7
יצהר	20	30.7
מעלה שומרון	20	30.7
עלי זהב	20	30.7
צופים	50	30.7
קדומים	150	30.7
קרני שומרון	74	+
שקד/מרכז אזורי	50	30.7
תפוח	50	30.7
שבי שומרון	20	30.7
ברקן	60	30.7
קרית נטפים	30	30.7
קדומים מבטלה	20	מאוכלס

מועצות מקומיות

אבעת זאב	100	?
קרית ארבע	100	30.7
* אריאל	400	

מספר ת.ד.

2232

סה"כ

משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

לשכת ראש המינהל

תאריך: כא' בסיון תשנ"א
3 ביוני 1991
מספר: 829-91-ט

מגורונים במגזר הכפרי

שם הישוב	מס' יח"ד	מצב העבודה	אכלוס צפוי
אילניה	12	הכשרת קרקע	8/91
כפר קיש	24	הכשרת קרקע	8/91
שדמות דבורה	32	הכשרת קרקע	8/91
כפר ח'טים	16	הכשרת קרקע	8/91
מירב	20	הכשרת קרקע	7/91
מלכישוע	20	הוצבו	6/91
כפר דניאל	202	הוצבו 70	8/91
קדרון	26	גמר תכנון	8/91
בית אלעזר	26	גמר תכנון	8/91
בנייה	26	גמר תכנון	8/91
בית חשמונאי	72	הוצבו	7/91
שקף	20	הוצבו	7/91
סה"כ:	<u>496</u>		

1

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

לשכת ראש המינהל

תאריך: כ"א' בסיון תשנ"א
3 ביוני 1991
מס': 833-ט-1991

סיכום מגורונים בקיבוצים 30.5.91

693 - סה"כ מגורונים

122 - הוצבו

134 - יוצבו עד 10.6

437 - יוצבו עד 30.6

אכלוס מעורר - סוף חודש אוגוסט.


מינהלת פרויקט שכונות לדיור זמני
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ
פיטלסון, שילה, יעקובסון - אדריכלים
יורם גדיש - חברה להנדסה בע"מ



החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ



2 ביוני 1991



לכבוד
מר יגאל אסף
עוזר מנכ"ל משהב"ש
ירושלים

אג,

הנדון: בקשתכם לבדיקת חנושאים - (1) ד"ר [REDACTED] - שטח בעוספיה
(2) חוזה 40/73870/90 - חברת אלמור - אבי דודאי

לנושא מספר 1:

- א. איננו קובעים כמובן את מדיניות משרד הבנוי והשכון, אבל מתוך הנסיון בטיפול בנושא לא נראה לנו שיהא זה נכון להציב מגורונים לעולים חדשים בתחום השיפוט של המועצה המקומית עוספייה.
- ב. עד היום לא קיבל מינהל מקרקעי ישראל אישור לתקציב, רכישה או השכרת שטחים של בעלים פרטיים למרות שהיו הצעות רבות כאלה במקומות יותר אטרקטיביים. עד היום באופן מוחלט לא נעשתה כל עיסקה מסוג זה.
- ג. אי לכך נראה לנו שכדאי לרדת בנושא עוספייה.

לנושא מספר 2:

בניית החרום אינה בתחום טיפולנו במסגרת החברה למשק וכלכלה, אנו עוסקים רק בנושא הקרוואנים/מגורונים. לא טיפלנו בחוזה של חברת אלמור.

בכבוד רב

י. פיטלסון, אדריכל

י. פיטלסון, אדריכל

□ למעקב

משרד הבינוי והשיכון

לשכת המנהל הכללי

תאריך 26/5/91

אל:

יו"ר ה"מל"כ
(משק ופיק"ר)

א.נ.

הנדון: החלטה

לוטת מכתבו של 53 [REDACTED] בנדון.


☒ אנה בדוק והעבר הערותיך למכתב המצורף.

☐ אנה חשב תשובתך ישירות לפונה.

העתק מהתשובה יש לשלוח ללשכת המנכ"ל.

בברכה

חנן
עוזר המנכ"ל



9.5.91

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten notes in blue ink, including the number 1415.

לכבוד
מר אריה בר
מנכ"ל משרד השיכון
קיריית הממשלה
ירושלים.

מר בר הנכבד.,

בתשובה לפרסומים הנוגעת לבנייה או הקמת שכונות קאראונים עבור גלי העליה, ברצוני להעלות בזאת את הצעתי ולדון עם נציג משרדך בדבר שטח אדמה אשר יכול להתאים למטרה זאת.

בבעלותינו כ-22 דונמים על הכביש הראשי בכניסה לעיירה בתחום שיפוטה של המועצה המקומית עוספיה, אשר חלקם כבר יועד למטרות בניה, מסחרית ומגורים.

באם הנכם מעוניינים, אשמך לתאם פגישה בניהדון. אולם אם הנושא איננו בתחום החלטתכם, אשמח לקבל את שמו וכתובתו של מוסד אחר אשר יכול להיות מעוניין בשטח זה.

בכבוד רב



10.2.0

השם
השם
השם
השם
השם

השם

השם
השם
השם
השם
השם

השם
השם
השם
השם
השם

השם
השם
השם
השם
השם

השם

310

□ למעקב

משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

תאריך 26/5/91

אל:

יונה סיטקין

א.נ.

40/73870/90

הנדון:

לוטת מכתבו של ס. דודני בנדון.

☒ אנה בדוק והעבר הערותיך למכתב המצורף. כדורי

☐ אנה השב תשובתך ישירות לפונה.

העתק מהתשובה יש לשלוח ללשכת המנכ"ל.

בברכה

ח.ד.
עוזר המנכ"ל

אלמור בע"מ

בניה מתועשת למגורים

רח' סוקולוב 77 רמת השרון 47228
טל: 4-5400663 חקק: 01-4702699

8/5/1991

כבוד
מר אריה בר
מנכ"ל משב"ש
ירושלים

מר בר שיום רב,

הנדון: חוזה מסמך 40\73870\90

1. בחוזה אשר נחתם עמנו ב - 27.3.91, שבו הזמנתם 300 בתים בני 2 יחידות דיור כ"א, (סה"כ 600 יח"ד) כלולים בין השאר האתרים הבאים:

כפר יונה - 74 בתים בני 2 יחידות דיור כ"א. (148 יח"ד)
נצרים - 17 בתים בני 2 יחידות דיור כ"א. (34 יח"ד)

(עבור אתר כפר יונה אף קיבלנו צו התחלת עבודה ב - 22.1.91)

2. בהתאם לצו התחלת העבודה ובהתאם להוראות החוזה ופירוטו התחלנו בייצור בקעב קדחתני על מנת לעמוד בצוה הזמנים, וזאת אנו שמחים להביא לידיעתך שהבתים הראשונים כבר סופקו.

3. לדאבונו נתקלנו בשתי בעיות אשר גורמות לניקים במידה ולא יימצא להן פתרון מיידי:

א) מסתבר שכאשר חרום 06 כפר יונה אין עד היום ת.ב.ע, מאושרת ולא ניתן לכבד רשיון בניה. לרא רשיון זה אין הגורמים הממונים עלינו במשב"ש, מאשרים הצגת הבתים, וזאת בניגוד לצו התחלת עבודה מ - 22.1.91 אשר בהתאם אליו אנו מייצרים את הבתים. מה עלינו לעשות בבתים אלו?

ב) מוצא משק קיבוץ נצרים מוצע מאונד כניסה לאתר במעלות שאין מענינו ואינן בשליטתנו, שוב, בניגוד לחוזה החתום. לדאבונו מחוז באר שבע לא התגבר על הבעיה וגם במקרה זה אין אנו יודעים היכן להציב את הבתים המוכנים.

נבקש את התשובות המהירה לפתרון הבעיות.

בברכה

אבי דודאי

אבי דודאי



המחלקה הכלכלית

המשרד הכלכלי

מס' 100/1
תאריך: 10.10.1950
מקום: תל אביב

הנדל"ג

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית



פיטלסון, שילה, יעקובסון - אדריכלים

FAITELSON, SHILO, JACOBSON
ARCHITECTS & PLANNERS

REF מס'

FAX פקס' 09-277688

חולק

TO אל	FROM מן	PAGES דפים
ע"י גר - גר - גר	דניאל סלמן	3
DATE תאריך	TIME שעה	SUBJECT נושא
28.5.91		דלת מלונאים

REMARKS הערות

KEMLET VENEZIA - TEL AVIV 69400

רח' קהילת ונציה 12, תל אביב 69400

P.O.Box 3889 - TEL AVIV 61398

ת.ד. 39889, תל אביב 61398

Phone: 972-3-499515/6/7

טל: 972-3-499515/6/7

FACSIMILE: 972-3-499619: פקסימיליה

29-05-1991

ירושלים



מינהלת פרויקט שכונות לדור זמני

חברה למשק וכלכלה של השלטון חסומי בעים
מיטלטון, שילת, יעקובסון - אדריכלים
ורם גורש - חברה להנדסה בעים

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

ג. ביצוע שכונת ד"ר זמניא - מורוזובים 45.91

[illegible]

9770000

[illegible]



החברה למשק: בכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

מינהלת פרויקט שכונות לדור זמני

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ
פיטלסון, שילת, יעקובסון - אדריכלים
יורם גדיש - חברה להנדסה בע"מ

[illegible]

• 1997	1997
• 1998	1998


התאחדות המורים והמורות

התאחדות המורים והתנועה הלאומית

01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300

1-7 / 8/10/11-14
8-14 / 8/10/11-14
15-21 / 8/10/11-14
22-30 / 12/10/11-14

17,762	2,880
5,348	1,595
27,110	4,475

29.5.91
1667-02

גז. 22 ורנס

לכבוד
משרד הביטחון - מר מרדכי קלימן
מנהל עמידו - מר שמעון
גאר שבע

נ.נ.

הנדון: מספקת גז למגורונים

בהמשך לשירותנו ולאור הדרישה לתוספת מיגון בטיחותי ומתכונות ועלויות בעבודות עפר לחץ הצעתנו:

1. אופנים: מספקת גז במוניט ובמכונה מסוגנת ודקדקטית ל-8 מגורונים, מונה לכל דיור (מגורון), צנרת סת קרקעית.

2. המערכת כוללת:

2 מיכלים 48 ק"ג + מיכלת
וכת ובוז במחון
מיליט
צנרת וחושט ומיגון S.V. סת קרקעית.
מיגון מוצק דקדקטיבי

3. מחירים:

מחיר מ"ק גז במונה - 8 ש"ח ל-140 מ"ק ראשוני,
והיתר ש"ח מ"ק גז "גז"
מחיר שומות של מערכת הגז, ושאלות עיור ומיגון
5. ש"ח למ"ק.
חיבור/פיקדון למערכת הגז בין 50 ל-50 ש"ח למגורון
50% יומד לקדח נסיון ההסכם.
השלוט הינו חודשי.
למחירים הנ"ל יש להוסיף מע"מ כחוק.
השלוט 50 ש"ח למחיר יבדק בנפרד.

4. תחילת ואספקת גז:

חיבור ואספקת גז ייעשה מידית למגורונים.


5. שירות תחזוקה ואחריות:

בציוד תגדל גז גז דרום תמוזס נאמד ~~המחיר~~ שירות תחזוקה ואחריות.

תוכניות מיגון המבוצות חוצצנה במסד עפ"י חוקים ביננו.

בכרם

גז. 22 ורנס



תאריך:
מספר:13.5.91
105/91

הנדון: - הצבת מגורונים בתחום ראשל"צ מ- 7.5.91

משרד הסיכוןמשתתפים:

✓ מר א. בר, מנכ"ל
מר י. מרגלית
מר י. פתאל
מר א. אלונים
מר י. פיטלזון
מ.מ.י
מר י. בנאי, משנה למנכ"ל
מרכז השלטון המקומי
מר ק. דיקס

מר מאיר ניצן, ראש העירייה
מר י. שניר, מנכ"ל
מר י. מרנץ, מהנדס העיר
מר ד. אקווה, מנהל אגף תו"ת
מר ט. לויטרסדורף, אדריכל
מר ה. יוספיה, סגן
מר י. שפי, ב"מ
גב' נ. אריאל, ע. ראה"ע לפרויקטים

א. בר: האתרים הזמינים להצבת מגורונים נמצאים בד"כ בפריפריה, במקומות שאינם מסוגלים לקלוט את העומס ולתת שירותים מתאימים ובעיקר בריחוק רב מאזורי התעסוקה, ע"כ מבקשים מהערים החזקות לסייע במתן פתרונות הולמים.

ראה"ע: בהתאם לסיכום עם ראש מנהל התכנון במשרד הפנים מר י. גולני ובהתאם להקצאה שהוסלה על העיר ראשל"צ הוחלט על הצבת 600 הקאראונים (1200 מגורונים) בשטחים שאינם מיועדים לבניה למגורים אלא למרכז מטרופוליטני. מציג את תהליך התפתחות העיר והשכונות החדשות הנמצאות בבניה או בתהליכי תכנון מתקדם. האתר המיועד למגורונים הינו חלק ממחנה תכנון גדול יותר הכולל אתר לבניה רוויה, אתר לבניה צומחת (צמודת קרקע) - המיועדת לזכאי משהב"ש (זו"צ ועולים) ו- 1200 מגורונים. הבעיות המרכזיות בהן נתקלת הרשות:

1. יש חשש למחסור בחשמל.
2. בעית מוסדות החינוך.

לו"ז מוצע:

- (1) תחילת ביצוע עבודות עפר החל בשבוע הבא - סיום עבודות 1.9.91



19.5.51
194781

החלטת הוועדה המייעצת לביטחון המזון - 19.5.51

החלטות:

- החלטת הוועדה המייעצת לביטחון המזון
- החלטת הוועדה המייעצת לביטחון המזון
- החלטת הוועדה המייעצת לביטחון המזון
- החלטת הוועדה המייעצת לביטחון המזון
- החלטת הוועדה המייעצת לביטחון המזון
- החלטת הוועדה המייעצת לביטחון המזון
- החלטת הוועדה המייעצת לביטחון המזון
- החלטת הוועדה המייעצת לביטחון המזון

החלטת הוועדה:

- החלטת הוועדה המייעצת לביטחון המזון
- החלטת הוועדה המייעצת לביטחון המזון
- החלטת הוועדה המייעצת לביטחון המזון
- החלטת הוועדה המייעצת לביטחון המזון
- החלטת הוועדה המייעצת לביטחון המזון
- החלטת הוועדה המייעצת לביטחון המזון
- החלטת הוועדה המייעצת לביטחון המזון
- החלטת הוועדה המייעצת לביטחון המזון

החלטת הוועדה: הוועדה המייעצת לביטחון המזון, בהתאם להחלטת הוועדה המייעצת לביטחון המזון, מביעה את דעתה כי...

החלטת הוועדה: הוועדה המייעצת לביטחון המזון, בהתאם להחלטת הוועדה המייעצת לביטחון המזון, מביעה את דעתה כי...

- 1. להחליט על...
- 2. להחליט על...

החלטת הוועדה:

- 1) להחליט על...



תאריך:

מספר:

(2) עבודות תשתית נוספות (מים, ביוב, ניקוז) - 1.10.91.

(3) מועד איכלוס משוער 15.11.91.

- מערכות חשמל וטלפון עיליות.

- במידה ולא יהיה חשמל תחובר השכונה לגנרטור.

- ניתן לאכסן את הקאראוונים לאורך ציר הכביש שיפרק.

- העירייה תקדם מימון ביניים לביצוע עבודות עפר.

- נושא המיקלוט איננו פתור.

א.בר:- לגבי התכנית הכללית של הבניה בעיר מקובל עליו בעקרון, קיימת החלטה לא לסבסד את ראשון לציון, אך המשרד מצווה על הוצאת מחירי הדירות.

לנושא המגורונים צופה שתי בעיות מרכזיות:-

- לו"ז אותו קבעה העירייה מקשה מאד על האיכלוס, לדעתי ניתן לקצר את לו"ז ע"י חלוקת האתר.

- גודל האתר וכמות היחידות קטן יחסית לצרכים הלאומיים - מבקש להגדיל מ- 1200 ל- 1500.

לגבי שיטת ההפעלה של האתר (רק באתרים מעל ל- 1000 יח"ד) - תופעל בשיטת פרויקט שיקום - מוקמת מינהלת ובראשה מנהל פרויקט האמורה לספק בכל הבעיות הקשורות במתחם - (כולל פעילות חברתית - קהילתית, איכלוס, תחזוקה וכו').

יוצבו קאראוונים מיוחדים לשימושים מיוחדים:- גני ילדים, מעונות, מרפאה מועדון וכו'. בתי הספר חייבים להיות אינטגרטיביים.

הפעילות כולה היא באמצעות המינהל לבניה כפרית האחראי על התכנון והביצוע הפיזי הוא מר י. פיטלזון.

ראה"ע:-

הבקשה לתוספת 500 מגורונים מעבר ל- 1200 יח"ד תיבדק במתחם ע"י השימוש ברזרבות לבניה צומחת, ותוצג כרזרבה במוכנית. ע"מ למנוע עיכובים תוגש התכנית שהוצעה לאישור במתכונתה הנוכחית ואילו תכנית מתוקנת תוכן ע"י ש. לייטרסדורף בהקדם ותעובר למשהב"ש לאישור.

רשמה: ניצה אריאל



תאריך:

מספר:

13.5.91

105/91

הנדון: - הצבת מגורונים בתחום ראשל"צ מ- 7.5.91

משרד השיכוןמשתתפים:

מר א. בר, מנכ"ל
 מר י. מרגלית
 מר י. פתאל
 מר א. אלונים
 מר י. פישלזון
 מ.מ.י
 מר י. בבאי, מנהל למנכ"ל
מרכז השלטון המקומי
 מר ק. דיקס

מר מאיר ניצן, ראש העירייה
 מר י. סניר, מנכ"ל
 מר י. מרנק, מהנדס העיר
 מר ד. אקוה, מנהל אגף תו"ת
 מר ט. לויטרסדורף, אדריכל
 מר ה. יוספיה, סגן
 מר י. שפי, ב"מ
 גב' נ. אריאל, ע. ראה"ע לפרויקטים

א. בר: - האחרים הזמונים להצבת מגורונים נמצאים בד"כ בפרופריה, במקומות שאינם מסוגלים לקלוט את העומס ולתת שירותים מתאימים ובעיקר בריחוק רב מאזורי התעסוקה, ע"כ מבקשים מהערים החזקות לסייע במתן פתרונות הולמים.

ראה"ע: - בהתאם לסיכום עם ראש מנהל תכנון במשרד הפנים מר י. גולני ובהתאם להקצאה שבוטלה על העיר ראשל"צ הוחלט על הצבת 600 הקאראונים (1200 מגורונים) כמטחים שאינם מיועדים לבניה למגורים אלא למרכז מטרופוליטני. מציג את תהליך התפתחות העיר והשכונות החדשות הנמצאות בבניה או בתהליכי תכנון מתקדם. האתר המיועד למגורונים הינו חלק ממחצית תכנון גדול יותר הכולל אתר לבניה רוויה, יתר לבניה צומחת (צמודת קרקע) - המיועדת לזכאי משהב"ש (זו"צ ועולים) ו- 1200 מגורונים. הבעיות המרכזיות בהן נתקלת הרשות:

1. יש חשש למחסור בחשמל.

2. בעית מוסדות החינוך.

לו"ז מוצע:

(1) תחילת ביצוע עבודות עפר החל משבוע הבא - סיום עבודות 1.9.91

משרד הבינוי והשיכון ירושלים
 לשכת המנהל הכללי

22-05-1991

ירושלים

תאריך:
מספר:

(2) עבודות תשתית נוספות (מים, ביוב, ניקוז) - 1.10.91.

(3) מועד איכלוס משוער 15.11.91.

- מערכות חשמל וטלפון עיליות.

- במידה ולא יהיה חשמל תחובר השכונה לגנרטור.

- ניתן לאכסן את הקאראוונים לאורך ציר הכביש שיפרק.

- העירייה תקדם חימום ביניים לביצוע עבודות עפר.

- נושא המיקלוט איננו פתור.

א.בר: לגבי התכנית הכללית של הבניה בעיר מקובל עליו בעקרון, קיימת החלטה לא לסבסד את ראשון לציון, אך המשרד מצווה על הוצלת מחירי הדירות.

לנושא המגורונים צופה שתי בעיות מרכזיות:-

- לו"ז אותו קבעה העירייה מקשה מאד על האיכלוס, לדעתי ניתן לקצר את לו"ז ע"י חלוקת האתר.

- גודל האתר וכמות היחידות קטן יחסית לצרכים הלאומיים - מבקש להגדיל מ- 1200 ל- 1500.

לגבי שיטת ההפעלה של האתר (רק באתרים מעל ל- 1000 יח"ד) - מופעל בשיטת פרוייקט שיקום - מוקמת מינהלת ובראשה מנהל פרוייקט האמורה לספק בכל הבעיות הקשורות במתחם - (כולל פעילות חברתית - קהילתית, איכלוס, תחזוקה וכו').

יוצבו קאראוונים מיוחדים לשימושים מיוחדים:- גני ילדים, מעונות, מרפאה מועדון וכו'. בתי הספר חייבים להיות אינטגרטיביים.

הפעילות כולה היא באמצעות המינהל לבניה כפרית האחראי על התכנון והביצוע הפיזי הוא מר י. פיסלזון.

ראה"ע: הבקשה לתוספת 500 מגורונים מעבר ל- 1200 יח"ד תיבדק במתחם ע"י השימוש ברזרבות לבניה צומחת, ותוצג כרזרבה בתוכנית. ע"מ למנוע עיכובים תוגש התכנית שהוצעה לאישור במתכונתה הנוכחית ואילו תכנית מתוקנת תוכן ע"י ט. לייטרסדורף בהקדם ותעובר למשהב"ש לאישור.

רשמה: ניצה אריאל



לכבוד
אדרי יונה פיטלזון
רח' קהילת ונציה 12
נאות אפקה
תל-אביב

א.נ.



הנדון: מגורונים בראשל"צ

סימוכין: פגישת מנכ"ל משהב"ש והנהלת משרדו
עם ר' ע' ראשל"צ והנהלת העיריה 7/5/91

בהתאם לסיכום בפגישה שבסימוכין ובקשתו של מר אריה בר, הריני מצרף מפה המראה
מיקום ב- 1200 מגורונים בחולות ראשל"צ כמיסגרת ר/צ/ב.מ. 60/1 המייעד את
המקום כמרכז מטרופוליטני ומגורונים כשימוש חריג ל- 5 שנים כמוסכם.

אנו בודקים כרגע האפשרויות לרזרבה נוספת ונעביר לכם אותה בהקדם.
בינתיים החברה הכלכלית מתקדמת כמוסכם בהפעלת המיכרזים לביצוע.

בברכה.
ט. לייטסדורף

העתקים:

משהב"ש -

מר אריה בר - מנכ"ל משרד השיכון

מר יוסי מרגלית - מנכ"ל בניה כפרית

עיריה -

מר מאיר ניצן - ר' עיריית ראשל"צ

מר יוסי שניר - מנכ"ל העיריה

מר אנוש גבעתי - מ.מנכ"ל החברה הכלכלית

מר יובל מרנץ - מהנדס העיר

גב' ניצה אריאל - ע' ר' העיר לפרויקטים

תיק ב.מ. 60 - כאן

SECRET

10-10-50
10-10-50
10-10-50
10-10-50

10-10-50

10-10-50

10-10-50

10-10-50

10-10-50

10-10-50

10-10-50

10-10-50

10-10-50

10-10-50

10-10-50

10-10-50

10-10-50

10-10-50

57
55773
400,000

21/3/57
L 215-105,000
P-42 D

2000

As the

033-55224-1200-44780

ALLS WELL

נתיבי איסוף

לכבוד
אדרי' יונה פיטלזון
רח' קהילת ונציה 12
תל-אביב



א.נ.,

הנדון: אתר מגורונים זמני בראשל"צ
סימוכין: פגישה מנכ"ל מ.השיכון ור' העיר בנדון

מצ"ב בהתאם לבקשתכם מהיום, איתור על גבי מפה 1:2500 כולל טופו וקואורדינטות של האתר המוצע ל- 1200 יחידות ב- 600 קרוונים + עמדה לנ"ל לכ- 340 יחידות מגורונים ב- 170 מגורונים.

בברכה.
ט.לייטסדורף

העתקים:
מר אריה בר - מנכ"ל משרד השיכון
מר מאיר ניצן - ר' עיריית ראשל"צ
מר אנוש גבעתי - מנכ"ל החברה הכלכלית ראשל"צ
מר שמואל צוקרמן - החברה הכלכלית ראשל"צ
מר דני נאמן - מנהל הפרויקט



70

info alle je

מחיר 25
לוקס - 1000
מחיר 2500
מחיר 1000

מחיר 1000
מחיר 1000



משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי

ירושלים, י"ג בסיוון התשנ"א
26 במאי 1991
סימוכין: מגו 2986

3

3



לכבוד
מר אורי שני
יו"ר דירקטוריון עמידר
תל אביב

שלום רב,

הנדון: ניתוח עלויות אחרי מנורונים גדולים
מכתבכם מיום 13/5/91

ניתוח העלויות שקיבלתי אינו עונה על הצרכים.

הנני מבקש לקבל ניתוח שיכלול את הפרטים הבאים:

1. הכנסות צפויות משכ"ד.

2. הוצאות החכרה בגין:

א. אחזקה.

ב. כח אדם עודף מעל למקובל ברכוש המטופל בחברה.

ג. שונות (מפורט).

הנושא דחוף ואבקש טיפולך המיידי.

בבטחה,

אריה בר
המנהל הכללי

5
לדואר



משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

ירושלים, י"ג בסיוון התשנ"א
26 במאי 1991
סימוכין: מגו 3006

לכבוד
מנכ"ל חברת התכופ
ת.ד. 190
ת"פ

א.נ.א.

הנדון: 360 מגורונים
מכתבך 2259 מיום 12/5/91

המנכ"ל בקשני להודיעך כי למשרדנו אין כוונה להזמין מגורונים או
קרוואנים מעבר לכמות שהוזמנה ואושרה ע"י הממשלה.

ב ב ר כ ה ,

יגאל אסף
עוזר המנכ"ל



משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

ירושלים, י"ג בסיוון התשנ"א
26 במאי 1991
סימוכין: מגו 3006

לכבוד
מנכ"ל חברת התכופ
ת.ד. 190
חיפה

א.נ.י.

הנדון: 360 מגורונים
מכתבך 2259 מיום 12/5/91

המנכ"ל בקשני להודיעך כי למשרדנו אין כוונה להזמין מגורונים או
קרוואנים מעבר לכמות שהוזמנה ואושרה ע"י הממשלה.

במרכה,
יגאל אסף
עוזר המנכ"ל

Hatchof

Ltd. TAL

Div. Ind. Buildings

תעשיות מבנים

ח.ת.ל.

התכופ

יצרני מכליות ומתדלקות, כבאיות • עבודות מתכת • תרני ארגזי קירור • מרכבים ומבנים •

Tankers & Refuelers, Fire Fighting units • Metal works • Truck Refrigerator Containers • Bodies • Pre Fab Buildings

ח'פ"ה 12/5/91
מספר 2259

Handwritten notes and stamps:
משרד הבינוי והשיכון
לשכת רמנהל הכללי
13-05-1991
ירושלים
אשרף
אשרף
אשרף

לכבוד
משרד הבינוי והשיכון
ירושלים

לידי מר אריה בר - מנכ"ל

..נ.א

הנדון: 360 מגורונים

מפעל התכופ הקים באיזור התעשייה בבית שאן, (שהוא איזור פיתוח א6) שני מפעלים האחד לבניה מתועשת, העוסקת בייצור קרואנים, מגורונים ובתים קלים והשני לייצור ארגזי קירור ומרכבים.

המפעלים יצרו מקור תעסוקה לכ- 150 עובדים מבית שאן והסביבה.

לאחר שאספקת 121 קרואנים הסתיימה עומד המפעל לספק עד סוף החודש 360 מגורונים.

לדעת מומחים, איכות המבנים מתוצרת מפעלנו היא מן הגבוהות בשוק.

לאור המצב במשק והמאמרים השונים, המתפרסמים בעיתונות השכם וערב, נראה לנו העתיד כוטף בערפל.

עקב הריחוק הגיאוגרפי של בית שאן, ולמעט ביקורו של שר השיכון מר אריה שרון בבית שאן במבנה לדוגמה שבנינו, לא ביקר אף גורם בכיר מטעם משה"ש ומסו"ת במפעל המבנים בבית שאן ועמד מקרוב על המצויאל הטמון בו.

צר לנו לראות שמפעל שהוקם, באיזור מצוקה, בברכתו של שר הבינוי והשיכון ולבקשת אנשי בית שאן, כלא תמיכה ממשלתית ולכלא סיוע חיצוני יאלץ להפסיק פעילותו בשל אי הבהירות השוררות כיום במשק.

לאור האמור לעיל אנו מבקשים את כבי' לזמן אותנו לפגישה, וחופה, על מנת שנוכל להציג ולפרט פעילויותינו.

למותר לציין כי המפעל חתם על הסכם ידע עם חברות המייצרות בתים קלים בארה"ב ובאירופה.

בתודה על הענותך החיובית.

בברכת-חג שבועות שמח

חתימה
ח.ת.ל.
מרשל - מנהל

קצאה
סיוע לזרם העולה
ח.ת.ל. 68-411673



מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

משרד הבריאות
Ministry of Health
ירושלים Jerusalem

המנהל הכללי
Director General



י' בסיון תשנ"א
23 במאי 1991

לכבוד
מר יוסף שגיא
ראש המועצה האזורית חוף השרון
דואר שפיים 60990

מר שגיא הנכבד,

הנדון: שכונת מגורונים בחוף השרון

אני מאשר קבלת מכתבך מיום 16.5.91.

העברתי הנושא לטיפול של ד"ר ו. אדלר, ראש שרותי
בריאות הציבור במשרדנו.

בכבוד רב,

ד"ר משה משיח
ד"ר משה משיח

העתקים:

מר ד. קהת, מנכ"ל משרד הפנים
ד"ר א. מרינוב, מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה
מר א. בר, מנכ"ל משרד השיכון ✓
ד"ר ו. אדלר, ראש שרותי בריאות-הציבור

אג/1201/

אמנות



משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

ירושלים, ז' בסיוון התשנ"א
20 במאי 1991

סמוכין: 2938

סיכום ישיבה מיום 16.5.91 בנושא אתר המגורונים צריפין

נוכחים: א. בר, מ. אלונים, י. אסף - משהב"ש

ראש העיר - מ. פרץ, סגנים, מנהלי מחלקות,
מהנדס.

ב. דביר - י. פיטלזון - החב" למשק וכלכלה.

נעדר: ראש המועצה המקומית באר יעקב

1. באתר המגורונים שיוקם בצריפין תתן עיריית רמלה שרותי חינוך ותברואה.
2. מספר המגורונים המשוער שיוקם במקום לאור המגבלות של המרחקים מהכביש הוא כ-340.
3. באתר יוקמו גן ילדים ומעון יום.
4. משרד הבינוי והשיכון יזמן לפגישה משותפת את מנכ"ל משרד הפנים ואת נציגי עיריית רמלה והמועצה המקומית באר יעקב לפתרון כל הבעיות הקשורות לאתר המגורונים.
5. לפגישה עם מנכ"ל משרד הפנים יכין ראש עיריית רמלה נתונים בנושא החינוך והדרישות לגבי שרותי התברואה במקום.

רשם: י. אסף - עוזר למנכ"ל

נספח ושוח'

עורכי דין ונוטריונים

CASPI & CO.

BARRISTERS-AT-LAW, ADVOCATES & NOTARIES

PHONE: 03-651011 טל:

FAX: (972-3)652357 פקס:

Our Ref..... מספרנו

Tel-Aviv.....15.5.91 תל-אביב

FAX MESSAGE

15-05-1991

ירושלים

TO: אל: מר אריה בר, מנהל משרד המשפטים

FROM: מרת: רבקה פלד

FAX NO.: מס. פקס: 02-244633

TOTAL NUMBER OF PAGES: מס. עמודים כולל דף זה: 3

Message:

מסר:

מר אריה בר,

רציתי להודיע לך שבצעד הבא

אני מציע לך להסיר

ההודעה

בא יתבשר פלד

אריה

אם המסר אינו ברור אנא צלצלי: 03-651011

IF FAX IS UNCLEAR PLEASE CALL: 972-3-651011

(פקס/אליונה)

כספי ושות'
עורכי דין ונוטריונים
CASPI & CO.

BARRISTERS-AT-LAW, ADVOCATES & NOTARIES

MICHAEL CASPI
SHLOMO SHARON
RAM CASPI
ASSAF CASPI
SHLOMO SHARON
CARMEL SHARON
URI SHARON

מיכאל כספי
שלמה שרון
רם כספי
אסף כספי
שלמה שרון
ארמון שרון
אורי שרון


ORNA KEDAR
HURIT SOREL
SHMUEL BEN
MER TUCHS
DAN LEVON
ANAT LEVIN
ANAT BAJARAV KEROV
LAD TICHU
RAM SHARON
SHERA FUCHS

אורנה קדר
הורית סורל
שמעון בן
מר תוכס
דני לרון
אנא לוי
אנא בארבייט
לאד תיח
רם שרון
שרה פוקס

רחוב יצחק 33, 75144
פ.ד.ב. 75144
טל-א.מ. 65238
טלפונים 65-651011
טקסט 054-651011
טל-א.מ. 65-651011
טל-א.מ. 65-651011
טל-א.מ. 65-651011

Our Ref. מ/רכ/862/מ
Tel-Aviv 12 במאי 1991

פקס ישיר לח"מ: 5104513



לכבוד
מר אורי שושני,
מנהל מינהל חקלאי והנדסה
משרד הבינוי והשכון
קית הממשלה
שכונת שיתוף ג' ראח
ירושלים

מר שושני הנכבד,

הנדון: אספקת מגורונים - חוזה 348/90
סימוכין: מכחך מיום 9.5.91

- קשה לרדת לסוף דעתכם לענין מועד מסירת המגורונים נשוא מכרז 348/90.
- שימת לבכם מופנית להוראת סעיף ח' של "ההזמנה לקבלת הצעות לייצור הובלה והצבה של מגורונים" שצורפה למכרז והקובעת כי:
"ההזמנה זו כפופה לאישור תקציבי"
- שימת לבכם מופנית גם להוראות סעיף ד(4)(ג)(ה)(ו) של "ההזמנה לקבלת הצעות לייצור הובלה והצבה של מגורונים" בדבר הצורך בהתאמת נוסח החוזה שצורף למסמכי המכרז ליצרנים הישראליים.
- צווי התחלת העבודה שוגרו ביום 10.1.1991 בטרם היה להזמנה נשוא מכרז 348/90 כל אישור תקציבי ובטרם הוגאט נוסח החוזה שצורף למסמכי המכרז ליצרנים ישראלים וממילא בטרם נחתמו החוזים ואין ולא היה בה כדי לחייב את היצרנים הישראליים לספק את המגורונים עד ליום 31.5.91 (!).
- יתן על כן, ב-15.1.1991 פרצה מלחמת המפרץ ולא הייתה - באורח אובייקטיבי - כל דרך לבצע את העבודות. מלחמת המפרץ הסתיימה רק ביום 28.2.1991.
- יתר על כן, בישיבת יום 28.3.91 במשרדי א.מ.ן. התבטא נציג משרד האוצר (מר גיל לינסר) כי לא היה לצווי התחלת העבודה כל נפקות מחייבת וזאת בהעדר אישור תקציבי, וכי קבלן שהתחיל או המתחיל לעבוד בהעדר חוזה מחייב עושה זאת על אחריותו.

כספי ושות', עו"ד

7. האישור התקציבי ניתן זמן רב לאחר מתן "צו התחלת העבודה" ונוסח החוזה ליצרנים הישראליים הותאם במסגרת משא ומתן שהתנהל בין חח"מ ובין דר. שלמה פלד, עו"ד (נציג משרד הבינוי והשכון) בהשתתפותם של נציגי א.מ.ן וכן נציג משרד האוצר והסתנים רק ביום 21.4.91.
8. האם משרד הבינוי והשכון בדעה כי היצרנים הישראליים היו חייבים ליטול על עצמם מחויבות וסיכון ולהחל בייצור המבצעים ללא אישור תקציבי וללא חוזה מחייב עם הממשלה? האם משרד הבינוי והשכון בדעה כי הבנקים המעמידיים קווי אשראי ליצרנים היו נכונים לממן ייצור ללא בטחונות נאותים?
9. חלק מן היצרנים הישראליים אכן החלו בביצוע העבודות עוד במסגרת התקשרות מחייבת עם הממשלה ומבחינה זו הם נטלו על עצמם סיכונים וזיכתן גם שהגבוי והאמצעים הכספיים שעמדו לרשותם אפשרו להם לעשות זאת. יחד עם זאת חלק מן היצרנים הישראליים המהיגו - ולדעתנו כדון - עד להוצר ההתקשרות המחייבת עם הממשלה ובמקביל התקשרו בהווייתם עם ספקים של חומרי גלם וכן עם עובדים ונחתני שירותים אחרים.
10. לא יכול להיות ספק כי יש ליתן ליצרנים הישראליים את אותו פרק זמן (140 יום) החל מן אותו מועד שבו הותאם נוסח החוזה ליצרנים הישראליים.
11. דין זהה ננקט גם בעבר וזיאה לדוגמא החוזה נשוא מכרז 333/90.
12. עתירת מרשתנו היא שסוגיה זו תלוברן בהשתתפותנו ובהשתתפות נציגי היצרנים הישראליים וזאת כדי למנוע פניה לבית הדין הגבוה לצדק.
13. נודה לכם בעבור קבלת עמדתכם בהקדם ככל האפשר.

בכבוד רב,

רמ' כספי, עו"ד
כספי ושות'

עוה"ק:

1. מר אריה בר, מנכ"ל משרד הבינוי והשכון, ירושלים.
2. מר ג. לויסנר, סגן החשב הכללי, משרד האוצר, ירושלים.
3. א.מ.ן בע"מ - מר אברהם אסף, מהנדס.

מנהלת פרויקטים

סלי 5451726 5451693 פקסי 5451536

תאריך: 13/05/91
סימוכין: תש/178

מר אריה בר

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

הנדון: ניתוח עלויות אתר מגורונים גדול

רצ"ב ניתוח עלויות שבוצע ע"י אנשי מנהלת פרויקטים עמידר בשיתוף עם ד"ר יאיר דוכין.

הדו"ח מתבסס על השוואה לשתי רשויות: מועצה מקומית תל - מונד ומועצה אזורית גן רוזה, וכן מידע ממקורות נוספים.

הדו"ח מתייחס לאתר סתמי בהיקף של 2000 יח"ד.

לעיוןך.

משרד הבינוי והשיכון לירושלים
לשכת המנהל הכללי

14-05-1991

ירושלים

בברכה

עוזי בן-יצחק
ראש מנהלת פרויקטים

הקמה וניהול של אתרי קרוואנים / מגורנים גדולים
ניתוח עלויות ותיקצוב

1. כללי

1.1 באפריל 1991 הטייל משב"ש על חברת "עמידר" להתארגן לקראת אפשרות שהחברה תידרש להוביל ולבצע את מכלול הפעולות הכרוכות בהקמה, אכלוס וניהול שוטף של 12 אתרי קרוואנים / מגורנים גדולים. דהיינו אתרים בגודל שבין 700 ל 2,500 יחידות דיור.

הקמה ותפעול אתרי קרוואנים בגודל כזה שונה מאתרי קרוואנים/מגורנים בני 100-200 יחידות דיור.
אתרים אלה אינם מהווים "תוספת שולית" לאוכלוסיה קיימת. אוכלוסית אתר כזה תהיה כ - * 5,000 נפש ומעלה ולכן תחייב ניהול מוניציפלי מתאים.
כדי לספל במשימה הקימה "עמידר" מנהלת פרויקט בראשות תת אלוף (במיל) עוזי בן יצחק. מנהלת הפרויקט תוביל ותנהל את מכלול המסלות הכרוכות בביצוע המשימה. (ראה פירוט בהמשך).

1.2 מיקום

תכנית אתרי קרוואנים / מגורנים גדולים מתבססת (אפריל 1991) על הקמת 12 אתרים כדלקמן:

1. יד - חנה	-	2,000 מגורנים.
2. סאן ג'ון, עכו	-	2,200 מגורנים.
3. חוף כרמל	-	2,200 מגורנים.
4. באר שבע (נמצא בהקמה)	-	2,500 מגורנים.
5. אשקלון	-	920 מגורנים.
6. אשדוד	-	1,000 מגורנים.

* 5,000 נפש לפי מקדם 2.3, בסיס הנתונים של החברה למשק וכלכלה מתייחס לממוצע של 3.5 נפש במגורן דהיינו 7,000 נפש באתר של 2,000 מגורנים.

7. שפיים - 1,000 מגורונים.
 8. פתח תקוה - 2,000 מגורונים.
 9. חצור + חפץ חיים.
 10. עמק חפר.
 - (בשלשה אתרים שיוכפפו למנהלת אחת, חופית 400, מכמורת 300, חבצלת השרון 400). סה"כ 1,100.
 11. גבעת המטוס ירושלים - 700.
 12. ראשון לציון (רובע ה') 2000.
- באתרים יהיו כ - 1000 עד 2500 יחידות דיור לאתר. חלק מהאתרים יהיו בתחום עיריות שתספקנה חלק מהשרותים הדרושים (פתח תקוה, באר שבע). בחלק מהאתרים יהיה צורך לספק את מכלול השרותים הדרושים לאוכלוסיית אתר כזה.

1.3 ניתוח פעילויות

- פרוייקט אתרי הקרוואנים / מגורונים הגדולים חולק ל - 4 מישורי פעולה מרכזיים, כדלקמן:
1. הקמה פיזית של האתרים.
 2. אכלוס האתרים וניהול שוטף של הרכוש.
 3. ניהול שוטף של האתרים ואספקה שוטפת של השרותים המוניציפאליים הדרושים.
 4. מסה מרכזי לניהול ותאום אתרי הקרוואנים/מגורונים.

במסמך הנוכחי מנותחים (4) מישורי הפעילות מתוך ראיית הצורך להתארגנות מקסימלית של "עמיר".

אם רשות מקומית/עיריה סמוכה לאתר גדול תיקח על עצמה אספקת שרותים לאתר מסוים, תעביר עמידר את המטלה לגורם זה.

1.4 סיכום מקורות ושימושים בהקמה, אכלוס, ניהול שוטף ואספקת שירותים
מוניציפליים של אתר מגורונים ביו 2000 יחידות דיור

סעיף תקציבי (אלפי שקלים)

השקעות

1. הקמת אתר מגורונים של 2000 יחידות דיור

מקורות

משרד בינוי ושיכון 53,560

שימושים

35,400	רכישת 2000 מגורונים
18,160	פיתוח תשתית האתר
53,560	סה"כ

תפעול שוטף

2. אכלוס וניהול שוטף של האתר

מקורות

שכיד שישולם ע"י דיירים 5,406

שימושים

1,460	אכלוס
3,000	אחזקה
640	הנהלה וכלליות
306	עמלת עמידר (6%)
5,406	סה"כ

3. אספקת שרותים מוניציפליים.

מקורות

מיסים מוניציפליים של דיירים 4,274

הכנסות מספקי שרותים 100

סה"כ 4,374

שימושים

ביוב, מים, חשמל ציבורי, תחזוקה,
פינוי אשפה, נקיון רחובות, תברואה,
גינון, אירועים, חינוך, דת, רוחה
בריאות, בטחון וכיבוי אש.
מנהלה מוניציפלית
עמלת עמידר (6%)

3,394
740
240

4,374

סה"כ

4. מנהלת פרויקט (בהנחה שיוקמו 12 אתרים)

מקורות

380

שכר דירה מדיירים

שימושים

משכורות
שרותי מחשב
אחרות
עמלת עמידר

225
84
50
21

380

סה"כ

5. סה"כ תפעול שוטף

מקורות

5,786	שכ"ד מדיירים
4,274	מיסים מוניציפליים
100	הכנסות מספקי שירותים
10,160	סה"כ

שימושים

5,406	אכלוס וניהול שוטף
4,374	אספקת שירותים מוניציפליים
380	מנהלת פרויקט
10,160	סה"כ

הערה

שירותים מוניציפליים המסופקים ע"י הממשלה על פי חוק (לדוגמא: חינוך) יסופקו על פי התקנים הקבועים בחוק. השירותים המפורטים להלן הם תוספת מעבר לקבוע בחוק.

1.5 שכ"ד ומיסים מוניציפליים ליחידת דיור היקף שכ"ד ומיסים מוניציפליים שידרשו, כדי לקיים אתר מגורנים של 2000 יחידות דיור, כמשק כספי סגור הוא כדלקמן:

שכ"ד ליחידת דיור (חודשי)	240 שקל
מיסים מוניציפליים (לחודש)	178 שקל
	418 שקל

הערה

הקמת האתר תתבסס במלואה על מימון ממשלתי (משב"ש), המימון ינתן לפי קצב הקמת האתר.

1.6 מקורות נתונים

מקורות הנתונים להיקף ההשקעות שתידרשנה להקמת אתר קרוונים/מגורונים ולניהול שוטף (על כל ההיבטים הדרושים) הם כדלקמן:

1. נתונים על רכישה - חברת אמ"ן.
2. נתונים על הקמת תשתיות - יורם גדיש חברה להנדסה בע"מ.
3. נתונים על אכלוס וניהול רכוש - חב' עמידר מטה כלכלי קליטה.
4. נתונים על שירותים מוניציפליים - רשויות מקומיות.

2. הקמה פיזית

2.1 כללי

עלות הקמה פיזית של אתר קרוואנים/מגורונים בגודל המתואר מורכבת מ - 2 מרכיבים כדלקמן:

- עלות הקרוואן / מגורון

- עלות פיתוח תשתית האתר.

סך העלות ליחידת מגורון מחולקת בערך ל $2/3$ עלות מגורון ו $1/3$ פיתוח התשתיות (ראה פרוט בהמשך).

סך העלות ליחידת קרוואן תוצרת מקומית מחולקת לערך

ל 80% עלות הקרוואן (כולל הובלה)

ו 20% עלות פיתוח התשתיות.

בקרוואן תוצרת חוץ היחס הוא:

עלות הקרוואן 85% (עקב יוקר הקרוואן).

עלות תשתיות 15%. (ראה פרוט בהמשך)

2.2 עלות קרוואנים / מגורנים

עלות יחידות הדיור לפי סוגים הוא כדלקמן:

מגורן	-	17,000 שקל (כולל חיבור לתשתית)
הובלה	-	700 שקל ליחידה
סה"כ		17,700 שקל ליחידה

- קרוואנים (כולל חיבור לתשתית)

תוצרת חוץ	תוצרת מקומית	
45,600 שקל	34,700 שקל	עלות
1,400 שקל	1,400 שקל	הובלה
47,000 שקל	36,100 שקל	סה"כ

מקור: חברת אמ"ן

סה"כ השקעה באתר של 2000 מגורנים 35,400,000 שקל.

2.3 עלות פיתוח השכונות לדיור זמני - למגורן

2.3.1 עלות פיתוח ליחידת דיור

עלויות הפיתוח של התשתיות לשכונת מגורים מחושבת למגורן על בסיס מבנים זמניים בני 2 יחידות דיור.

העלות לקרוואן הוא איפוא כמעט כפולה.

העלויות בשקלים של 10/90 חולקו ל - 5 קטגוריות כדלקמן:

עלות בשקלים ליחידה (לא כולל מע"מ)

סוג העבודה

א. עבודות אתר

930 ש"ח	1. עבודות עפר ומצעים
1,640 ש"ח	2. פיתוח החצר
400 ש"ח	3. מערכת המים
835 ש"ח	4. מערכת ביוב
1,600 ש"ח	5. חשמל ותקשורת

5,405 ש"ח

סה"כ עבודות האתר

ב. חיבור למערכת חיצונית

135 ש"ח	1. דרכי גישה
22 ש"ח	2. מערכת מים
33 ש"ח	3. מערכת ביוב
900 ש"ח	4. חשמל

1,090 ש"ח

סה"כ חיבור למערכות חיצוניות

605 ש"ח

ג. בלתי צפוי מראש 9.3%

980 ש"ח

ד. תכנון ניהול ופקוח

8,080 ש"ח

סה"כ

1,000 ש"ח

ה. מתקני מים וביוב ראשיים
(אם אין כאלה ליד האתר)

9,080 ש"ח

סה"כ

2.3.2 עלות פתוח אתר שלם

עלות כוללת לפתוח אתר של 2000 יחידות דיור היא 18,160,000 שקל.

הערה

הסכומים אינם כוללים:

מקלוט

אגרות והסלי בנייה (אם ידרשו)

אנטנה מרכזית והכנות לאנטנה מרכזית.

2.4 סיכום עלות הקמה פיזית ליחידת דיור (שקלים)

סה"כ	תשתית	רכישה והובלה	
26,780	9,080	17,700	מגורון
52,400	16,310	36,100	קרוואן תוצרת הארץ
63,310	16,310	47,000	קרוואן תוצרת חוץ

מקור: יורם גדיש - חברה להנדסה בע"מ.

2.5 עלות כוללת להקמת אתר שלם

עלות כוללת להקמת אתר של 2000 מגורונים היא 53,560,000 שקל.
עלות כוללת להקמת אתר של 2000 קרוואנים תוצרת הארץ היא 104,800,000 שקל.

עלות כוללת להקמת אתר של 2000 קרוואנים תוצרת חוץ היא 126,620,000 שקל.

3. אכלוס האתרים וניהול שוטף של הרכוש

3.1 כללי

לחברת "עמידר" נסיון מצטבר רב באכלוס יחידות דיור ובניהול שוטף של בתים מסוגים שונים.
תהליך האכלוס והניהול השוטף של הרכוש באתרים יתבסס על ניסיונה העשיר של "עמידר".

3.2 עלויות

עלויות האכלוס והניהול השוטף ורכזו ב - 3 קטגוריות כלדקמן:
ניהול האכלוס
הוצאות אחזקה
הוצאות הנהלה וכלליות.

3.2.1 נהול האכלוס

תהליך האכלוס בעמידר מתבסס כיום על כ - 130 יחידות דיור לעובד שטח. ההערכה היא שבאתרי הקרוונים ידרש עובד שטח לכל 115 יחידות דיור, עקב האכלוסים החוזרים בתכיפות גבוהה יחסית.
עלות ניהול אכלוס ליחידת דיור היא 730 שקל לשנה (כולל שכר במטה עמידר).

3.2.2 הוצאות אחזקה

הוצאות האחזקה עבור הפתרונות דיור זמניים מורכבות מהוצאות אחזקה שוטפת, אחזקה תקופתית מונעת ומהוצאות בגין אכלוס חוזר.
ריבוי אכלוס חוזר ואיכות יחידות הדיור, שתחייב שיפוצים רבים מעמידים את הוצאות האחזקה ליחידת הדיור על 1,500 שקל לשנה.

3.2.3 הוצאות הנהלה וכלליות

הוצאות הנהלה וכלליות כוללות הוצאות רכב, טלפונים, דאר, הדרכה וכד'.
הוצאות אלה מסתכמות ליחידת דיור ב 320 שקל לשנה.

3.2.4 סיכום עלויות ליחידת דיור.

<u>סוג עלות</u>	<u>עלות שנתית ליחידה בשקלים</u>
אכלוס	730
אחזקה	1,500
הנהלה וכללית	320
עמלת עמידר (6%)	153
סה"כ	<u>2,703</u>

מקור: חסיבת הכספים מטה כלכלי קליטה עלויות ניהול דיור זמני לעולים וזכאותם אפריל 1991.

3.2.5 סכום עלויות לאתר של 2000 יחידות דיור.

העלות הכוללת לשנה לאכלוס וניהול שוטף של אתר מגורונים בן 2000 יחידות היא 5,406,000 שקל.

4. נהול שוטף של האתרים ואספקת שרותים מוניציפאליים

4.1 כללי

היות ואתרי הקרוונים/מגורונים יהיו בהיקף ללא תקדים של כ - 2000 ומעלה יחידות דיור לאתר יהיה צורך לפתח עבורם מערכת מוניציפלית שתדאג לאספקת שרותים מוניציפאליים שוטפים.

כאמור אם תספק רשות מקומית או עיריה סמוכה את השרותים הדרושים, תספק "עמידר" בניהול שוטף של האכלוס והרכוש.

השרותים המוניציפאליים מתחלקים ל - 13 קטגוריות כדלקמן:

1. ביוב ומים.
2. חשמל ציבורי - תאורת רחובות.
3. תחזוקת רחובות ומדרכות.
4. פינוי אשפה.
5. ניקוי רחובות.
6. תברואה.
7. גינון.
8. עבודות ציבוריות (אירועים, תחזוקת בנייני ציבור וכדו').
9. חינוך משלים (תוספת לחינוך חובה).
10. רווחה.
11. שרותי בריאות משלימים.
12. בטחון.
13. כיבוי אש.

עלות השרותים המוניציפאליים ושרותים נוספים חושבה על בסיס נסיון מצטבר של מועצות מקומיות המספקות שרותים כאלה. הנתונים מעודכנים לאפריל 1991.

4.2. פרוט עלויות לשרותים ועלויות נוספות
להלן פרוט עלות אספקת השרותים המוניציפליים ועלויות מנהלה נוספות:

מס"ד	סוג פעילות הוצאה	סכום שנתי (בש"ח) ליחידת דיור	סכום שנתי לאתר של 2000 יחידות דיור (ש"ח)
1.	ביוב ומים	72	144,000
2.	חשמל ציבורי	114	228,000
3.	תחזוקת רחובות ומדרכות	24	48,000
4.	פינוי אשפה (על בסיס פינוי ביתי)	129	258,000
5.	ניקוי רחובות	18	36,000
6.	תברואה	30	60,000
7.	גינון	54	108,000
8.	עבודות ציבוריות	85	170,000
9.	חינוך משלים	700	1,400,000
10.	רווחה ותעסוקה	250	500,000
11.	שרותי בריאות משלימים	6	12,000
12.	בטחון	195	390,000
13.	כיבוי אש	20	40,000
	סה"כ	1,697	3,394,000
	מנהלה מוניציפלית	370	740,000
	עמלת עמידר (6%)	120	240,000
	סה"כ כולל מנהלה	2,187	4,374,000

מקור: נתוני רשויות מקומיות.

הערה

הנתונים מתבססים על שרותים הניתנים ב - 2 רשויות מקומיות, מועצה מקומית תל-מונד ומועצה איזורית "גן-רווה", בהנחה שרמת השרותים שתינתן לא תיפול מהרמה בהן.

5. מטה מרכזי מיונהלת לאתרים במרכז עמידר

5.1 כללי

במרכז "עמידר" יפעל מטה שירכז ויתאם את ניהול האתרים הרלבנטיים.
המטה יורכב פונקציונלית ואנשיו ירכזו את פעילות האתרים על בסיס פונקציונלי.

5.2 עלויות מטה מרכזי/מנהלת פרויקט

<u>סעיף הוצאה</u>	<u>עלות שנתית (ש"ח)</u>
כח אדם 15 אנשים	2,700,000
שרותי מחשב	1,008,000
אחרות (סקרים, שמאות, פרסום)	600,000
עמלת עמידר (6%)	252,000
סה"כ	4,560,000

6. סיכום עלות הקמה ניהול תפעול ואספקת שרותים - אתר מגורונים בן 2000 יחידות דיור

להלן סיכום עלויות הכרוכות בהקמה, אכלוס, ניהול הרכוש ואספקת שרותים לאתר מגורונים בין 2000 יחידות דיור (כולל עמלת עמידר בסך 6%).

<u>תאור הוצאה</u>	<u>הוצאה שנתית (אלפי שקלים)</u>
אכלוס אתר וניהול שוטף של הרכוש	5,406
ניהול שוטף ואספקת שרותים מוניציפליים	4,374
מנהלת פרויקט בהנחה שיהיו 12 אתרים	380
סה"כ	10,160
שקל	

השקעה חד פעמית בהקמת אתר מגורונים של 2000 יחידות דיור - 53,560,000 ש"ח

7. מקורות מימון להקמה תפעול ואספקת שירותים
- לאחר מגורונים של 2000 יחידות דיור

מימון ההקמה, תפעול ואספקת השירותים המוניציפליים יעשה ע"י משרדי הממשלה הרלבנטיים, שכר דירה שיגבה מהדיירים ותשלומי מיסים מקומיים, שישולמו ע"י הדיירים.


8. הערות

8.1 שירותים נוספים

שירותים נוספים חנויות ובתי מסחר למינהם יוקמו ע"י יזמים, במימון מלא שלהם.

8.2 מבני שרות נוספים

מבני שרות נוספים כגון כיתות לימוד מרפאה וכד' יוקמו ע"י הגורם החייב בכך על פי חוק, במימון מלא של אותו גורם.






תאריך: 13.5.91

מספרנו: 5808

בפקס



לכבוד

אינג' אורי שושני

מנהל מינהל תכנון והנדסה

משרד הבינוי והשכון

ירושלים

א.נ.

הנדון: אספקת מגורונים

נתבקשתי בשם שבעת הספקים במכרז 320/90 לחשיב למכתבך מיום 6.5.91 כדלקמן:

המועד 30.6 הינו אמנם המועד המצוין בסעיף 3 ג' לתוספת לחוזה בקשר לאספקת המגורונים ואולם לאור הוראות החוזה והוראות סעיף 5 ו' בפרט נדחה המועד הנ"ל למועד מאוחר. אנו נעמוד בלוח הזמנים הנובע מהוראות החוזה במועד.

אין באמור כדי לגרוע מכל יתר הטענות שיש לספקים בענין, והספקים שומרים לעצמם את מלוא הזכויות בקשר אליהן.

בכבוד רב,

מהנדס שאול לוטן

העתק: אס.ג.י. אס.חברה לבנין בע"מ

ביתרו מעץ בע"מ

מליבו ישראל בע"מ

T.S.I. ישראל בע"מ

סס שכטר בניה בע"מ

פ.ד. דיור

אריה בר - מנכ"ל משהב"ש ✓

א.מ.ן.

עו"ד יגאל ארנון

אשר

הוא

הוא

הוא

20/5

ש ו ת פ ו ת ב ר ו ס ל ג ל פ ר B R O S E L G E L F E R A S S O

119 ,HANASSI STR. HERZLIA 46399
TEL: 052-571200-9
FAX: 052-571274

רח' הנשיא 119 הרצליה 46399
טל': 052-571200-9
פקס: 052-571274

מאזן

13/5

מספרנו בג-462
12.05.91

לידי מר אריה בר, מנכ"ל

לכבוד
משרד הבינוי והשיכון
קרית הממשלה
שיוח' ג' ראח
ירושלים

אדונים נכבדים,

הנדון : ייצור מגורונים - הארכת לוח זמנים

חברותינו זכו במכרז 348/90 לייצור מגורונים, בשותפות עם אחרים לפי
הפירוט הבא :

רנדור, ברוסל וגלפר	900 מגורונים
רמים, רנדור, ברוסל וגלפר	270 מגורונים
ענר, רנדור, ברוסל וגלפר	270 מגורונים

אנא אבקשם להאריך את האמצע הסופי לאספקת המגורים
הבאות :

א. לצורך ייצור המגורונים ומיד לאחר ההודעה על זכיותנו במכרז.
הקמנו מפעל בקיבוץ רמת דוד והשקענו בצידוד, במנופים ובשולחנות
עבודה, בסכומים של מאות אלפי דולרים.

ב. המפקח מטעמכם נתמנה רק בתאריך 07.03.91 ואנו נתבקשנו שלא להתחיל
בייצור הדגם עד למינויו של המפקח.

ג. כדי להתארגן לייצור צריך היה לייבא חלק מחומרי הגלם, שלא היו
זמינים בארץ, בעיקר בארצות הברית.

לאור האמור לעיל נראה כי מן הראוי להאריך לנו את המועד הסופי לאספקת
המגורונים ולהעמידו על לוח הזמנים המקורי שהוא 140 יום.

ב ב ר ה

שלמה ברנש



כ"ד באייר תשנ"א
8 במאי 1991
17609

[Handwritten signature]

לכבוד
מר אריה בר
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
הקריה, שיח ג' ראח
ירושלים

א.נ.,

הנדון: אתרים זמניים - מגורונים

בהתאם לבקשתך נהלתי מו"מ לפדות זכויות בקרקעות ביד חנה וגאולים.

ניתן לקבל את החזקה בשטחים הנ"ל מיד במידה ונקבל מכס תקציב לפדיון הזכויות כמפורט מטה:

1. יד חנה (רגבים) 1,300 דונם 8,000,000 ש"ח.

2. גאולים 300 דונם 1,800,000 ש"ח.



בברכה
[Handwritten signature]
אליהו בבאי
חשונה למנהל המינהל

העתק: מר ג. ויתקון, מנהל המינהל
מר י. מרגלית, מנהל המינהל לבניה כפרית

מדינת ישראל - מנהל מקרקעי ישראלי

מנהל מקרקעי ישראל - מנהל מקרקעי ישראלי - מנהל מקרקעי ישראלי - מנהל מקרקעי ישראלי



כ"ד באייר תשנ"א
8 במאי
17/09



לכבוד
מר אריה בר
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
המריח, שית ג'ראש
ירושלים

א.נ.

הנדון: שטחים זמניים - מגורונים

בהשגם לבקשתך וחלופי מר"ם למחוז חבריות נקרקעות ביד חנה וגאולים,

ניתן לקבל את החזקה בשטחים הנ"ל מיד כמיתה ונקבל מכם תנאים לפדיון חזקיות כשטרם חסה:

1. על חנה (ראבים) 1,300 דונם 8,000,000 ש"ח.

2. גאולים 300 דונם 1,800,000 ש"ח.

גברכה

אליהו במאי
השטח למנהל חסי נהל

העתק: מר ג. גיתקרון, מנהל חסי נהל
מר י. מרגלית, מנהל חסי נהל לבניית כפרית



T.S.I. (ISRAEL) LTD.

8.5.91

[Handwritten signature]


לכבוד
אינג' אורי שושני
מנהל המינהל לתכנון והנדסה
משרד הבינוי והשיכון
קרית הממשלה - שיח' ג' ארז
י ר ש ל י ס

[Handwritten signature]

הנדון: אספקת מגורונים.

1. במענה למכתבך מיום 6 מאי 91, העוסק בנושא שבנדון, אין לי אלא לחזור על תוכן מכתבנו מתאריך 17 מרץ 91.
2. חברתנו נתנה הסכמתה למועד שנקבע לאספקת 2,000 המגורונים - 30.6.91. החוזים בהם התקשרנו עם היצרנים והמובילים הימיים יאפשרו לנו לעמוד במועד האספקה עם מלוא הכמות.
3. כל שאנחנו מקוים הוא שאתרי ההצבה יהיו מוכנים לקלוט מגורונים אלו ויאפשרו לנו לעמוד בהתחייבותינו.

[Handwritten signature]
בברכה,
אטישי ברקמן
T.S.I. (ISRAEL) L.T.D.



העתק

מר אריה בר - מנכ"ל משהב"ש ✓
מר ישראל קפלינסקי - אמ"ן

SECRET

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

10-2-54

TO: SAC, NEW YORK
FROM: SAC, NEW YORK
SUBJECT: [illegible]
RE: [illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10-2-54 BY [illegible]

למנהל הכללי
משרד הביטחון והשכונות



משרד הביטחון והשכונות
המנהל הכללי

ירושלים, כ"ג באייר התשנ"א
7 במאי 1991

לכבוד
מר אליהו כבאי
ס/מנהל מינהל מקרקעי ישראל
ת.ד. 2600
ירושלים

א.נ.,

הנדון: אתרים זמניים - מנורונים
מכתב 17564 מ - 28/4/91

הנני להודיע בזאת כי דמי השמוש יקבעו על ידי ממ"י.

לטיפולך בהתאם.

בברכה,

אריה בר
המנהל הכללי (בפועל)

העתק:
מר גדעון ויתקון - מנהל מינהל מקרקעי ישראל


•
•

•
•

1



י"ד באייר תשנ"א
28 באפריל 1991
17564



לכבוד
מר אריה בר
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
הקריה, שיח ג' ראח
ירושלים

א.נ..

הנדון: אתרים זמניים - מגורונים

עפ"י דרישתכם אותרו ותוכננו שטחים להקמת מגורונים בשטח המשבצות התקלאיות.

הישובים נתנו את הסכמתם להקמת המגורונים לתקופה של 5 שנים תמורת תשלום דמי שימוש בגובה הפסד הכנסה ו/או דמי הכירה שנתיים של 5% לשנה.

אבקשך להודיעני באם המו"מ לקביעת דמי השימוש יקבע על ידכם או על ידנו.

המדובר בישובים הבאים:

1. פלמחים שטח של 80 דונם יוקמו 500 מגורונים.
 2. פ"ת - עמישב שטח של 80 דונם יוקמו 430 מגורונים.
 3. עכו - הנזירות שטח של 20 דונם יוקמו 38 מגורונים.
- אנו מציעים כי דמי השימוש ישולמו ישירות על ידכם לאחר קביעת גובה הפיצויים על ידינו.

נא אשורך.

בברכה

אליהו בבאי
מ"מ למנהל המינהל

העתק: מר ג. ויתקון, מנהל המינהל

אב/רי

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מינהל התכנון וההנדסה

תאריך: 7.5.1991
מספרנו: א-55



לכבוד
מר י. מרשק
התכנון בע"מ, טל תעשיות בע"מ
פקס 06-584847

א.ג.

הנדון: אספקת מגורונים - חוזה מס': 40/73876/90
(מכתב 2190 מיום 29.4.91)

בתשובה לפנייתך במכתבך שבסימוכין, צר לי להודיעך
כי לא חנתן כל דחייה במועד אספקת המגורונים.

כל מגורון שלא ייווצר ולא יימסר לפשוטנו עד סוף החודש
מאי 1991 (וזאת עפ"י החוזה שמכס) - לא יתקבל על-ידינו.

בכבוד רב

א"נ ג' אורי שושני
מנהל מינהל התכנון וההנדסה

העתק: מר אריה בר, מנכ"ל
א. אסף חב' א.מ.ן

מדינת ישראל

משרד חינוכי וחסיכון

מינהל לתכנון והנדסה

6/5/91

תאריך:

X

לכבוד

הנדון: אספקת מגורונים

אבקשכם להודיע בכתב למינהלת בניה מתקדמת עד יום שני 13/5 כמות המגורונים אשר תסופק על ידכם עד תום מועד החוזה קרי 30/6/91.

כידעתכם עפ"י הוראות הנהלת המשרד - מגורונים אשר יגיעו לאחר המועד הנ"ל, לא יתקבלו ע"י המשרד.



בכבוד רב,

אורי שושני

אינג'. אורי שושני
מנהל מינהל תכנון והנדסה

העתיקים:

אריה בר - מנכ"ל מטהב"ש.
יבואני מגורונים אמריקאיים.
א.מ.ן.

י-12 / מ-1.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

סינהל לתכנון והנדסה

6/5/91

תאריך:

לכבוד

הנדון: אספקת מגורונים

אבקשכם להודיע בכתב למינהלת בניה מתקדמת עד יום רביעי 15/5/91, כמות המגורונים אשר יושלם ביצועם עד תום מועד החוזה קרי 31/5/91.

לידיעתכם, עפ"י הוראות הנהלת המשרד, מגורונים אשר ייוצרו לאחר המועד הנ"ל - לא יתקבלו על ידו.

בכבוד רב,

א. שושי

אינג' אורי שושני
מנהל סינהל תכנון והנדסה

השתקים:

אריה בר - מנכ"ל מחוז "ש"
ספקי מכרז 348/90
א.מ.נ.

י-13/א-1.

מדינת ישראל

משרד חינוכי וחסיכון

מינהל לתכנון והנדסה

6/5/91

תאריך:

לכבוד

חזקיה

הנדון: אסיפת מגורונים

אבקשכם להודיע בכתב למינהלת בניה מתקדמת עד יום רביעי 15/5/91, כמות המגורונים אשר יושלם ביצועם עד תום מועד החוזה קרי 31/5/91.

ליריעתכם, עפ"י הוראות הבהלת המשרד, מגורונים אשר ייוצרו לאחר המועד הנ"ל - לא יתקבלו על ידו.

בכבוד רב,

א. שווארץ

אינג'. אורי שושני
מנהל מינהל תכנון והנדסה

השתקים:

אריה בר - מנכ"ל משהב"ש.
ספקי מכרז 348/90.
א.מ.ן.

י-13 / מ-1.

✓
מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מינהל לתכנון והנדסה

6/5/91

תאריך:

לכבוד

וועדה לתכנון

הנדון: אספקת מגוררים

אבקשכם להודיע בכתב למינהלת בניה מתקדמת עד יום רביעי 15/5/91, כמות המגוררים אשר יושלם ביצועם עד תום מועד החזרה קרי 31/5/91.

לידיעתכם, טפ"י הוראות הנהלת המשרד, מגוררים אשר ייוצרו לאחר המועד הנ"ל - לא יתקבלו על ידו.

בכבוד רב,

א. שווארץ

אינג'. אורי שושני
מנהל מינהל תכנון והנדסה

העתיקים:

✓
אריה בר - מנכ"ל משהב"ש.
טפקי מכרז 348/90.
א.מ.ן.

י-13/א-1

✓

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מינהל לתכנון והנדסה

6/5/91

חא"ר:

לכבוד

אנא'ר

הנדון: אספקת מגורונים

אבקשכם להודיע בכתב למינהלת בניה מתקדמת עד יום רביעי 15/5/91, כמות המגורונים אשר יושלם ביצועם עד תום מועד החוזה קרי 31/5/91.

לידיעתכם, עפ"י הוראות הנהלת המשרד, מגורונים אשר ייוצרו לאחר המועד הנ"ל - לא יתקבלו על ידו.

בכבוד רב,

א. שווארץ

אינג'. אורי שושני
מנהל מינהל תכנון והנדסה

השתקים:

אריה בר - מנכ"ל מטהב"ש.
ספקי מכרז 348/90.
א.מ.נ.

י-13/א-1.

מדינת ישראל

משרד חינוכי וחסיכון

מינהל לתכנון והנדסה

6/5/91

תאריך:

לכבוד

אלהים פלוגה

הנדון: אספקת מגורונים

אבקשכם להודיע בכתב למינהלת בניה מתקדמת עד יום רביעי 15/5/91, כמות המגורונים אשר יושלם ביצועם עד תום מועד החוזה קרי 31/5/91.

לירישתכם, עפ"י הוראות המנהלת המשרד, מגורונים אשר ייוצרו לאחר המועד הנ"ל - לא יתקבלו על ידו.

בכבוד רב,

א. שווי

אינג'. אורי שושני
מנהל מינהל תכנון והנדסה

השתתפים:

אריה בר - מנכ"ל משהב"ש.
ספקי מכרז 348/90.
א.מ.נ.

י-13/א/מ-1.

מדינת ישראל

מסרד חבינוי וחסיכון
מינהל לחכנון והנדסה

9/5/91

לכבוד:

מיקי כהן
א.נ. דרג מערכות

הנדון: אספקת מגורונים

אבקשכם להודיע בכתב למינהלת בניה מתקדמת עד יום רביעי 15/5/91, כמות המגורונים אשר יושלם ביצועם עד גום מועד החוזה (כולל הארכה שניתנה), קרי: 15/6/91.

לידיעתכם, עפ"י הוראות הנהלת המשרד, מגורונים אשר ייוצרו לאחר המועד הנ"ל - לא יתקבלו על ידו.

בכבוד רב,
אינג' אורי טושני
מינהל חכנון והנדסה

העתקים:

אריה בר - מנכ"ל משהב"ש.
א.ס.ן.

י-13-2 / מ-2.

מדינת ישראל

משרד חינוכי וחסיכון
מינהל לתכנון והנדסה

9/5/91

לכבוד:

עוזי סלע
"ארבל/רנדור"
הרצליה

הנדון: אספקת מגורונים

אבקשתם להודיע בכתב למינהלת בניה מתקדמת עד יום רביעי 15/5/91, כמות
המגורונים אשר יושלם ביצועם עד תום מועד החוזה קרי 31/5/91.

לידיעתכם, עפ"י הוראות המנהלת המשרד, מגורונים אשר ייוצרו לאחר המועד הנ"ל - לא
יתקבלו על ידו.

לגבי מכסת ייצור מבני הציבור ממגורונים, אשר הוטלה עליכם ואשר לגביה טרם קבלתם
נתוני תכנון, תעשה הערכה נפרדת מבחינת לוחות הזמנים.

בכבוד רב,

א.א.12

אינג'. אורי שדשני
מנהל מינהל תכנון והנדסה

העתיקים:

✓ אריה בר - מנכ"ל משהב"ש.
ספקי מכרז 348/90.
א.מ.ן.

י-13-5 / מ-2.

מדינת ישראל

משרד חינוך וחשיכון
מינהל לתכנון והנדסה

9/5/91

לכבוד:

גיל יפת
חבר "אקיר"
תל-אביב

הנדון: אספקת מגורונים

אבקשכם להודיע בכתב למינהלת בניה מתקדמת עד יום רביעי 15/5/91, כמות המגורונים אשר יושלם ביצועם עד תום מועד החוזה קרי 31/5/91.

לידיעתכם, שפ"י הוראות הנהלת המשרד, מגורונים אשר ייוצרו לאחר הסווד הנ"ל - לא יתקבלו על ידו.

לגבי מכסת ייצור מבני הציבור ממגורונים, אשר הוטלה עליכם ואשר לגביה טרם קבלתם נתוני תכנון, תעשה הערכה נפרדת מבחינת לוחות הזמנים.

בכבוד רב,

א. אינג'.

אינג' אורי שושני
מנהל מינהל תכנון והנדסה

העתיקים:

אריה בר - מנכ"ל משהב"ש.
ספקי מכרז 348/90.
א.מ.ן.

י-13/4-2.

מדינת ישראל

מסד חינוכי וחינוכי
מינהל לחינוך והנדסה

9/5/91

לכבוד:


יואב נבון
"מליבו, בניה מתעשית"

הנדון: אספקת מגורונים

אבקשכם להודיע בכתב למינהלת בניה מתקדמת עד יום רביעי 15/5/91, כמות
המגורונים אשר יושלם ביצועם עד תום מועד החוזה, קרי 30/6/91.

לידיעתכם, עפ"י הוראות הנהלת המשרד, מגורונים אשר ייוצרו לאחר המועד הנ"ל - לא
יתקבלו על ידו.

בכבוד רב,


איבג' אורי שושני
מינהל חינוך והנדסה

העתיקים:

אריה בר - מנכ"ל משהב"ש.
א.מ.ן.

י-13-3 / מ-2.

מדינת ישראל

מסרד חבינוי וחסיכון
מינהל לחכנון והנדסה

9/5/91


לכבוד:

משה פונדק
חב' "רוכלן"
חיפה.

הנדון: אספקת מגורונים

אבקשכם להודיע בכתב למינהלת בניה מתקדמת עד יום רביעי 15/5/91, כמות
המגורונים אשר יושלם ביצועם עד תום מועד החוזה (כולל הארכה שניתנה) קרי:
30/6/91

לידיעתכם, עפ"י הוראות הנהלת המשרד, מגורונים אשר ייוצרו לאחר המועד הנ"ל - לא
יתקבלו על ידו.

בכבוד רב

אריה בר, אורי שושני
מנהל מינהל חכנון והנדסה

השתקים:

אריה בר - מנכ"ל משהב"ש.
א.מ.ן.

י-13-1 / מ-2.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מינהל לחכנון והנדסה

9/5/91

לכבוד:

רמי גומא
חב' "הארגז"
תל-אביב

הנדון: אספקת מגורונים

אבקשכם להודיע בכתב למינהלת בניה מתקדמת עד יום רביעי 15/5/91, כמות
המגורונים אשר יושלם ביצועם עד תום מועד החוזה, קרי 31/5/91.

לידיעתכם, עפ"י הוראות הנהלת המשרד, מגורונים אשר ייוצרו לאחר המועד הנ"ל - לא
יתקבלו על ידו.

לגבי מכסת ייצור מבני הציבור ממגורונים, אשר הוטלה עליכם ואשר לגביה טרם קבלתם
נתוני חכנון, תעשה הערכה נפרדת מבחינת לוחות הזמנים.

בכבוד רב,

א.י.כ.

אינג'. אורי שושני
מנהל מינהל חכנון והנדסה

העתיקים:

אריה בר - מנכ"ל מטהב"ש.
ספקי מכרז 348/90.
א.מ.ן.

י-13-7 / מ-2.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מינהל לתכנון והנדסה

9/5/91

לכבוד:

משה שוובל
חב' "טרומאסט"ט"
ע.כ.ו

הנדון: אספקת מגורונים

אבקשכם להודיע בכתב למינהלת בניה מתקדמת עד יום רביעי 15/5/91, כמות המגורונים אשר יושלם ביצועם עד תום מועד החוזה, קרי 31/5/91.

לדיעתכם, עפ"י הוראות הנהלת המשרד, מגורונים אשר ייוצרו לאחר המועד הנ"ל - לא יתקבלו על ידו.

לגבי מכסת ייצור מבני הציבור ממגורונים, אשר הוטלה עליכם ואשר לגביה טרם קבלתם בתוני תכנון, תעשה הערכה נפרדת מבחינת לוחות הזמנים.

בכבוד רב,

א.א.א.
אינג' אורי שושני
מנהל מינהל תכנון והנדסה

העתיקים:

אריה בר - מנכ"ל משהב"ש.
ספקי מכרז 348/90.
א.מ.ן.

י-13-6/מ-2.

✓
מדינת ישראל

משרד חינוך וחסיכון
מינהל לתכנון והנדסה

6/5/91

תאריך:

לכבוד

"הארכיון" במ"א

הנדון: אספקת מגורונים

אבקשכם להודיע בכתב למינהלת בניה מתקדמת עד יום רביעי 15/5/91, כמות
המגורונים אשר יושלם ביצועם עד תום מועד החוזה קרי 31/5/91.

כירשתכם, עפ"י הוראות הנהלת המשרד, מגורונים אשר ייוצרו לאחר המועד הנ"ל - לא
יתקבלו על ידו.

בכבוד רב,

א. שווארץ

אינג'. אורי שווארץ
מנהל מינהל תכנון והנדסה

העתיקים:

אריה בר - מנכ"ל משהב"ש.
טפקי מכרז 348/90.
א.מ.ן.

י-13/א/מ-1.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מינהל לתכנון והנדסה

6/5/91

תאריך:

לכבוד

רמ חפ"ס

הנדון: אספקת מגורונים

אבקשכם להודיע בכתב למינהלת בניה מתקדמת עד יום רביעי 15/5/91, כמות
המגורונים אשר יושלם ביצועם עד תום מועד החוזה קרי 31/5/91.

לירשתכם, עפ"י הוראות הנהלת המשרד, מגורונים אשר ייוצרו לאחר המועד הנ"ל - לא
יתקבלו על ידו.

בכבוד רב,

א. שושי

אינג'. אורי שושני
מנהל מינהל תכנון והנדסה

העתיקים:

אריה בר - מנכ"ל משהב"ש.
ספקי מכרז 348/90.
א.מ.ן.

י-13/א - מ-1.

✓
מדינת ישראל

משרד חינוכי וחסיכון
מינהל לתכנון והנדסה

6/5/91

תאריך:

לכבוד

רצ סורן - הכשרת הולדת

הנדון: אשפוז מגורונים

אבקשכם להודיע בסמוך למינהלת בניה מתקדמת עד יום רביעי 15/5/91, כמות
המגורונים אשר יושלם ביצועם עד תום מועד החוזה קרי 31/5/91.

לירשתכם, עפ"י הוראות המנהלת המשרד, מגורונים אשר ייוצרו לאחר המועד הנ"ל - לא
יחשבו על ידו.

בכבוד רב,

א. יואלי

אינג' אורי שושני
מנהל מינהל תכנון והנדסה

העתיקים:

✓ אריה בר - מנכ"ל משהב"ש.
ספקי מכרז 348/90.
א.מ.ן.

י-13/א-מ-1.

מדינת ישראל

✓

משרד חינוך וחינוך
מינהל לחינוך והנדסה

6/5/91

תאריך:

לכבוד
האגף 3 חינוך -
ח.ק.א.ל

הנדון: אספקת מגורונים

אבקשכם להודיע בכתב למינהלת בניה מתקדמת עד יום רביעי 15/5/91, כמות
המגורונים אשר יושלם ביצועם עד תום מועד החוזה קרי 31/5/91.

לידיעתכם, עפ"י הוראות הנהלת המשרד, מגורונים אשר ייוצרו לאחר המועד הנ"ל - לא
יתקבלו על ידו.

בכבוד רב,

א. שו.י

אינג'. אורי שושני
מינהל חינוך והנדסה

השתתפות:

✓ אריה בר - מנכ"ל משהב"ש.
ספקי מכרז 348/90.
א.מ.ן.

י-13/א-1.

מדינת ישראל

משרד חינוכי וחסיכון

מינהל לחינוך והנדסה

6/5/91

תאריך:

לכבוד

ק. שול

הנדון: אספקת מגורונים

אבקשכם להודיע בכתב למינהלת בניה מתקדמת עד יום רביעי 15/5/91, כמות המגורונים אשר יושלם ביצועם עד תום מועד החוזה קרי 31/5/91.

לידיעתכם, שפ"י הוראות המנהלת המשרד, מגורונים אשר ייוצרו לאחר המועד הנ"ל - לא יתקבלו על ידו.

בכבוד רב,

א. שול

איכג'. אורי שושני
מנהל מינהל חינוך והנדסה

השתלבים:

אריה בר - מנכ"ל משהב"ש.

ספקי מכרז 348/90.

א.מ.ן.

י-13/א-מ-1.

✓
מדינת ישראל

משרד הבינוי וחסכון
מינהל לתכנון והנדסה

6/5/91

תאריך:

לכבוד

א. ש. און

הנדון: אספקת מגורונים

אבקשכם להודיע בכתב למינהלת בניה מתקרמת עד יום רביעי 15/5/91, כמות המגורונים אשר יושלם ביצועם עד תום מועד החוזה קרי 31/5/91.

כידעתיכם, עפ"י הוראות הבהלת המשרד, מגורונים אשר ייוצרו לאחר המועד הנ"ל - לא יתקבלו על ידו.

לכבוד רב,

א. ש. און

אינג' אורי שושני
מנהל מינהל תכנון והנדסה

השתקים:

אריה בר - מנכ"ל משהב"ש.
ספקי מכרז 348/90.
א.מ.ן.

י-13/א-1.

מדינת ישראל

משרד חינוך וחשיכון
מינהל לתכנון והנדסה

6/5/91

תאריך:

לכבוד

ע"ס חנוכה

הכרזת: אשפוז מגורונים

אבקשכם להודיע בכתב למינהלת בניה מתקדמת עד יום רביעי 15/5/91, כמות
המגורונים אשר יושלם ביצועם עד תום מועד החזרה קרי 31/5/91.

כידעתכם, עפ"י הוראות המנהלת המשרד, מגורונים אשר ייוצרו לאחר המועד הנ"ל - לא
יתקבלו על יור.

לכבוד רב,

א. שוה

אינג'. אורי שושני
מנהל מינהל תכנון והנדסה

העתיקים:

אריה בר - מנכ"ל משהב"ש.
טפקי מכרז 348/90.
א.מ.ן.

י-13/א-מ-1.

✓
מדינת ישראל

משרד הבינוי וחסיכון

מינהל לתכנון והנדסה

6/5/91

תאריך:

לכבוד

מנהל מינהל
י.א.מ.נ.

הנדון: אספקת מגוררים

אבקשכם להודיע בכתב למינהלת בניה מתקדמת עד יום רביעי 15/5/91, כמות
המגוררים אשר יושלם ביצועם עד תום מועד החוזה קרי 31/5/91.

כדי שתוכלו, עפ"י הוראות המנהלת המשרד, מגוררים אשר ייוצרו לאחר המועד הנ"ל - לא
יתקבלו על ידנו.

בכבוד רב,

א. ש. א.

אינג'. אורי שושני
מנהל מינהל תכנון והנדסה

העתקים:

✓
אריה בר - מנכ"ל משהב"ש.
ספקי מכרז 348/90.
א.ס.נ.

י-13/א-1-0.



מינהלת בניה מתקדמת

תל-אביב, 3/5/91
א-169 / מ-1



לכבוד
מהנדס שאול לוטן
לוינשטיין-קליימן בע"מ

הנדון: לוח זמנים לאספקת מגורונים
שק: 5747 מיום 30/4/91

אורי שושני הורה לנו, בהתאם להנחיות השר, להודיע לספקים הפונים בבקשה להארכת לוח זמנים להודיע על הקטנת ההזמנה מהם.

כפיכך במענה למכתבך שבסמוכין, אנו נאלצים לבקש כי תודיענו כמות המגורונים מההזמנה שנמסרה לך שלא תוכל לספק במועד.

בכבוד רב,

א. אסף

עותקים:

✓ אריה בר - מנכ"ל משרד השיכון.
אורי שושני - מנהל מינהל ההנדסה.
א.מ.ן.

אחולנים

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

המנהל הכללי

ירושלים, י"ז באייר התשנ"א
1 במאי 1991

לכבוד
מר אלי יונס
החשב הכללי
משרד האוצר
ירושלים

שלום רב,

הנדון: החברה למשק וכלכלה - מגורונים

בהמשך לשיחתנו הננו להבהיר כי הגענו לסיכום עם החברה בדבר מתן הנחה של 13% על מחיר שנקבע עם המנכ"ל הקודם מר עמיקם אורן.

אי לכך, הננו חותמים על ההסכם עם החברה.

בברכה,
אריה בר
המנהל הכללי (בפועל)

העתק: מר ד. בן יהודה - חשב המשרד



מינהלת פרויקט שכונות לדיור זמני
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ
פיטלסון, שילה, יעקובסון - אדריכלים
יורם גדיש - חברה לתנדסה בע"מ

טז' אייר תשנ"א
30 אפריל 91
91/0778בז

סכום דיון

בנושא: סיכום דיון

בתאריך: 29 / 4 / 91 במקום: במשרדי מנכ"ל מ. השיכון

- השתתפו:
- מר א. בר - מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
 - מר י. מרגלית - ראש המינהל לבנייה כפרית וישובים חזשים
 - עו"ד צ. בירן - יוע"מ משרד הבינוי והשיכון
 - מר ב. דביר - מנהל פרויקטים החברה למשק וכלכלה
 - מר י. פייטלסון - מינהלת הפרויקט
 - מר א. דורי - מנהל חברה
 - מר מדר - יועץ לראש העיר חיפה
 - מר י. רוט - מנכ"ל העיר חיפה
 - עו"ד ז. ריבלין - יוע"מ לעיריית חיפה
 - גב' נ. מגן - מתכננת מחוז חיפה, משרד הפנים
 - גב' ח. שחורי - אדריכלית מחוז חיפה, מ.מ.י.
 - מר ע. ירון - א. דורי בע"מ
 - מר ו. קרפ - מנהל מחוז חיפה, משרד הבינוי והשיכון

1. י. פייטלסון

הציג את הליכי אתור שטחים לשכונות דיור זמניות בעיר חיפה כולל אתר אדמירליטי אשר נדחה על ידי עיריית חיפה.
כמו כן, הציג את האתר בתחום שיפוט מועצה אזורית חוף הכרמל.

2. י. רוט

ביקש לבטל האתר, מאחר וזו הרזרבה הגדולה היחידה לבניית קבע, לעיריית חיפה.
העירייה מבקשת כי משרד הפנים יפעיל סמכותו לצירוף שטח זה לתחום השיפוט של חיפה.
כמו כן, ציין כי השטח הינו בסמיכות לשטח המיועד לפיתוח מפעלי קיט ונופש וכן למבנה משרדים של חב' הוושמל.

3. עו"ד ריבלין

חושב שהליך של שינוי גבולות יכול לארוך שבועיים. גם הוא מעריך כי המועצה האזורית תפנה לבג"צ.
מאחר ומשרד הבינוי והשיכון צפוי לפנייה לבג"צ גם מצד עיריית חיפה, השאלה היא איזה בג"צ יארך זמן רב יותר.



4. עו"ד צ. בירן

ביקשה כי עו"ד ריבלין יסביר לה מה הן העילות של העיריה לפנייה לבג"צ.

5. מר א. בר

ציין כי קיבל דוח ממנכ"ל משרד הפנים כי בדיון עם ראש המועצה האזורית, התנגדו אלה לצירוף השטח לתחום השיפוט חיפה.

ההתנגדות הינה חד משמעית והוא מלווה באיום לפנייה לערכאות.

לדעתו, ולדעת מנכ"ל משרד הפנים, אין אפשרות לבצע שינוי גבולות בהסכמת המועצה האזורית ולכן הליך כזה יקח זמן רב, כולל דיונים בבתי משפט.

כמו כן, הסביר המנכ"ל את הצרכים הדחופים בפתרונות דיור לקליטת עליה ולמחסור בשטחים לשכונות אלה, דוקא בערים הגדולות.

רשם: ב. דביר

תפוצה: משתתפים

משרד הבינוי והשיכון

לשכת ראש המינהל

המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

תאריך: יד' באייר תשנ"א
29 באפריל 1991
מספר: 91-754-ט

1/



אל:
מר ד. בן יהודה - חשב המשרד

נ.א.

הנדון: מגורונים - הזמנה לחברה למשק וכלכלה
בהמשך לשיחתנו המשותפת עם המנכ"ל

בהתאם לסיכום של המנכ"ל עם החשב הכללי תוצא הזמנה לחברה למשק
וכלכלה להמשיך לחוזה הקרוואנים לפיו תמשיך החברה ותבצע את הצבת
המגורונים ברחבי הארץ.

היקף ההזמנה הכללי כ- 16,000 יח"ד, אשר יופעלו בשתי הזמנות עפ"י שני
חוזים שיוכנו ע"י הלשכה המשפטית.

גובה התשלום לחברה יהיה כפי שסוכם ע"י המנהל הכללי (981 ט"ח למגורון).

מאחר והחברה הפעילה קבלנים לביצוע עבודות תשתית בהיקף נרחב ולפיו החוזה
בין החברה לבין הקבלנים המבצעים, יש לשלם להם 30% כמקדמה, דבר שלא בוצע
בפועל, דהיינו - הקבלנים עובדים מבלי שקיבלו את התשלומים ומאיימים
בהפסקת עבודה.

סוכם עם המנהל הכללי, כי תוצא לחברה מיד הזמנה בהיקף של 15
מליון ט"ח כמפרעה, עוד לפני השלמת החוזה אשר ייחתם תוך מספר ימים בין החברה
למשרד.

הריני מבקשך לאשר ביצוע ההזמנה בסכום הנ"ל לחברה כאלתר.

בברכה,

י. ארגלית
ראש המינהל

העתק: - מר א. בר - מנכ"ל

ד.ל.ט.
חברה לבניה
ויעוץ הנדסי
בע"מ



CONSTRUCTION &
CONSULTING
ENGINEERING
CO. LTD.

משלוח באמצעות הפקסימיליה

תאריך: 29.4.91...

X

מס': 02-277688...

מס': 02-277688...

מס': 02-277688...

מספר הדפים המצורפים: 9

חברות: ...

הערות: ...

כאן נכתבים הערות...

.....

אם המסמך המתקבל אינו ברור או שלא הגיע בשלמותו נא חודיענו

1/9

ד.ל.ט.
חברה לבניה
ויעוץ הנדסי
בע"מ



CONSTRUCTION &
CONSULTING
ENGINEERING
CO. LTD.

28 לאפריל 1991
מס': דלט 435

לכבוד
מר אריה בר - מנכ"ל
משרד הבינוי והשיכון
ירושלים

א.נ.

הנדון: מכרז 321/90 - 400 יחידות דיור בבאר שבע

בהמשך לפגישתן עם מר לאון תמן בנדון נתבקשתי להמציא לידן את כל חתומים הקשורים בשלבי התכנון כולל האישורים בהתאם.

לאחר חנשת כל התוכניות כחלק בלתי נפרד ממכרז ואישורם על ידי נציגי משרד הבינוי והשיכון, כולל אישור התחלת ייצור בחו"ל על ידי המפעלים הקשורים בנדון, נתבקשנו שנית על ידי האדריכל הראשי של משרד הבינוי והשיכון לשנות חלקים מסוימים מהמבנה (ראה נספח 1) בהתחשב בייצור שהוחל וסיכומי חוזים על ידי היצרן בהתאם, ואכן נעננו לדרישות (ראה נספח 2).

לאחר פנייה לנציגי משהב"ש באמצעות מר אורי שושני, מנהל מינהל תכנון והנדסה, אכן אושרה לנו תוספת של \$ 500 / יח' דיור (60 מ"ר) תוך כיסוי הוצאות ישירות בגין דרישות היצרנים בחו"ל בהתאם.

עם האישור הנדון (ראה נספח 3) חברת INTERNATIONAL GENERICS LTD התחייבה סופית, הן מבחינת עלות והן מבחינת שאר תנאי החוזה, להתחיל את ייצור המבנים בקצב מהיר תוך כוונה לעמוד בלוח שנקבע על ידי משהב"ש.

לתדהמתנו הרבה ולאחר הסתנח של מספר חודשים מאז הודיעו לנו על הוכייה במכרז (ביום 9.12.90), תוך נדידת מאתר "חולות גאולים" באזור נתניה לאזור באר שבע, במשך מספר ישיבות עם נציגי מחוז באר שבע ובחתחשב בכל האישורים שניתנו על ידי משרד האדריכלים הראשי, נתבקשנו שוב לשנות את התכנון.

להלן סיכום עקרוני של דרישות נציגי התכנון של מחוז באר שבע. בניגוד מוחלט לתנאי החוזה ולאישורים שנתקבלו לשלב הנדון עם נציגי משרד א.מ.י. והאדריכל הראשי של משרד הבינוי והשיכון, מר עמי שנער.

1. שינויי טיפוסים בין 100 יחידות דיור טיפוס RAGNAR לבין 100 יחידות דיור חתופה TCT

2/9

- 2 -

2. שינויים בטיפוס IGT

- 2.1. איחוד חדר אמבטיה עם שרותים, בניגוד למפרט הכללי, כולל שינוי מיקום הנ"ל לתכנון המאושר על ידי האדריכל הראשי של משהב"ש, מר עמי שנער.
- 2.2. מרפסת כביסה - תוספת חלון ודלת בניגוד למפרט הכללי כולל שינוי מיקום הנ"ל לתכנון המאושר על ידי האדריכל הראשי של משהב"ש, מר עמי שנער.
- 2.3. הנדלת המטבח (בניגוד לגודל המומלץ במפרט הטכני) על חשבון חדר שינה.
- 2.4. תוספת מחיצה חיצונית מפרידה בין שתי יחידות המגורים בחמשן לקיר המפריד הפנימי.
- 2.5. הנדלת שיפוע הגג מעל איזור הכניסה המשותפת של שני המבנים לאורך של 1.20 מטר טקו קיר פנימי בשיפוע חקיים (בניגוד לתוכנית מאושרת על ידי אדריכל עמי שנער).
- 2.6. דרישות הנדלת מידות חלון בחדר מגורים בניגוד למפרט הטכני.
- 2.7. אין שינוי במערך הכניסה לשני חדרי השינה.
- 2.8. שינוי טיפוס חלון לא בהתאם למפרט ובניגוד לסטנדרט היצרן.
- 2.9. דרישות המסך גמר שפריץ בנמלונים לגבי קיר חיצוני וגמלון משולש, בניגוד לתכנון המקורי הנותן סיומת של גמר פנלים עץ טבעי למשולש המחזה חלק בלתי נפרד מהגג, תוך יצירת שילוב איכותי לחזיתות הצוריות של המבנה.

3. שינויים בטיפוס RAGNAR

- 3.1. איחוד חדר אמבטיה עם שרותים, כולל תוספת של דלת, בניגוד למפרט הכללי, כולל שינוי מיקום הנ"ל לתכנון המאושר על ידי האדריכל הראשי של משהב"ש, מר עמי שנער.
- 3.2. מרפסת כביסה - שינוי מיקום הנ"ל לתכנון המאושר על ידי האדריכל הראשי של משהב"ש, מר עמי שנער.
- 3.3. הנדלת המטבח (בניגוד לגודל המומלץ במפרט הטכני) על חשבון חדר שינה.
- 3.4. תוספת מחיצה חיצונית מפרידה בין שתי יחידות המגורים בחמשן לקיר המפריד הפנימי.

3/9

3.5. תוספת גגון בשיפועים נוגדים להמשך שיפוע טבעי של גג המבנה תוך יצירת גגון כתוספת לגג הקיים בשיפועים שונים, מעל הכניסה המשותפת של המבנה (שתי דירות).

3.6. דרישות הגדלת מידות החלון בחדר מנורים בניגוד למפרט הטכני.

3.7. שינוי מערך הכניסה לשני חדרי שינה תוך תוספת מחיצות והגדלת נישח ארונות קיר לאורך של 2.00 מטר (בניגוד למפרט 1.60 מטר).

3.8. שינוי טיפוס חלון לא בהתאם למפרט ובניגוד לסטנדרט היצרן.

3.9. דרישות המשך גמר שפריץ בגמלוניס לגבי קיר היצוני וגמלון משולש, בניגוד לתכנון המקורי הנותן סיומת של גמר פנלים עץ טבעי למשולש המחוץ חלק בלתי נפרד מהגג, תוך יצירת שילוב איכותי לחזיתות הצדדיות של המבנה.

ס כ ו ט

אין בשלב זה כל אפשרות, מעבר לכל השינויים שנעשו, להתחיל שוב בשינויים מהותיים תוך נריסת נזקים חן בלו"ז וחן כתביעות נוספות וחריגות תקציביות בניגוד לאינטרס משרדך. הרי ברור מתוך סיכום השינויים הנדרשים בדרישות כספיות בכל הנוגד את המפרטים והסיכומים תבטיסיים יהיו חריגה תקציבית משמעותית בכל הקשור לעלות שסוכמה בין הצדדים.

אנו מוכנים לשינויים נמישים במערך הפנימי של המבנה שאינם כרוכים באלמנטים החיצוניים כולל סכנה הגג, שהינם אלמנטים טרוםיים המיוצרים כמקשה אחת על ידי היצרן בחו"ל.

אבקשן בכל לשון של בקשה למנות צוות אשר יקבע טופית בהתאם להנהיותן ופסיקותן את התכנון הסופי שיש לבצע על סך כל 400 יחידות חדיוור (200 יחידות כפולות) על מנת לאפשר גיבוס ייצור מיידי למניעת פיגורים באספקות ללו"ז אליו התחייבנו.

במחזור רב,
צבי לוי מנכ"ל

לוטה:


- נספח 1 - מכתבו של אדרכ' שנער לשינוי המבנה (14.3.91)
- נספח 2 - תשובתנו לנדון (28.3.91)
- נספח 3 - אישורו העקרוני של אדרכ' שנער (9.4.91)
- נספח 4 - תוכנית חוזית

10581

מ ד י נ ת י ש ר א ל

משרד הבינוי והשיכון
מינהל התכנון והנדסה
משרד האדריכל הראשי

תאריך 14.03.91



לכבוד
צבי לדני
חברת ד.ל.ט.
איינשטיין 2-6
הרצליה פיוח 44749

...נ.נ.

הנדון: מכרז 321/90 - מבנית.

לבקשת מר אורי שושני בדקתי שוב את התכנית הצעתכם למכרז הנ"ל ואת ההערות שנמסרו לכם לתיקון התכנית.

1. בתכנית המוצעת חדר שינה ברוחב 2.35 מטר, מיותר לומר שמידה זו אינה מקובלת כלל. על כן יש להזיז את חדר השירותים והאמבטיה באופן שרוחב חדר השינה יהיה לפחות 2.80 מטר.

2. רצוי גם להעקיע את דלת הכניסה כך שתהיה מוגנת.

3. יש להוסיף מחיצה (חלקית לפחות) בין המטבח וחדר המגורים.

4. בדיקות מעבדה או אישורים מתאימים אחרים לגבי חתך הקיר, (16"ז) - פנל פח עם מילוי פוליאוריתן - לגבי עמידות אש וקונסטרוקציה.

אינני רואה כל דרך לאשר את התכנית שהגשתם ללא השינויים הללו (כפי שהוצגו לכם ע"י נציגינו בעבר).

בברכה,

עמי שנעו

אדריכל ראשי

העתק: אורי שושני-מנהל מינהל תכנון והנדסה
אברי לבני-מנהל בניה כפרית
ישראל קפלינסקי-מנהלת בתים מוכנים
מודולוג-דוד שלסקי, צבי פסטרנק
מד/SHINAR/קד/לדני

5/9

2 אב

28 מרס 1991
מס' דלט 349

ד.ל.ט.
חברה לבניה
וייעוץ הנדסי
בע"מ



CONSTRUCTION &
CONSULTING
ENGINEERING
CO. LTD.

לכבוד
מר עמי שנער
אדריכל ראשי
משרד תכנון והשיכון
י ר ו ש ל ים

א.נ.,

חנדון: מכרז 321/90 - תוכנית

1. בהמשך לבקשת מיום 14.3.91 ובתחשב באינטרס המשותף לקבל יחידות דיור מרווחות, תוך קבלת עיצוב ארכיטקטוני שונה, הנני מצרף את תוכנית השינוי לעיוןך ואישורך בהתאם.

2. לפי בקשת בוצע.

3. כנ"ל.

4. צורפו כל האישורים בהתאם למכתבכם מתאריך 19.2.91. אבקש את אישורך לחנדון בהקדם האפשרי על מנת לאפשר התחלת יצור מבנה לדוגמא (מצורף מכתב בהתאם).

תוך תקווה שהמידע המועבר הינו לשביעות רצונך המלא ומספק את דרישותך.

בכבוד רב,
צבי לדני/מנכ"ל


העתק:
מר אורי שושני/מנהל מינהל תכנון והנדסה,
מר י. קפלינסקי/א.מ.ן.
מר ד. שלנסקי / צ. פסטרנק - מודולוג.

לוסח: 1. תוכנית
2. מכתבנו דלט-351 מיום 28.3.91

אר

6/9

321/11
מגן



7/9

3

12/04/91

09:43

P.W.D JERUSALEM 972-2-277233

001

מ ד י נ ת
 משרד הבינוי והשיכון
 מינהל התכנון והנדסה

09/04/91 תאריך

לכבוד
 מר צבי לדני, מנכ"ל
 ד.ל.ט - חברה לבנין בע"מ
 רח' איינשטיין 2-4
 הרצליה פיתוח 46749

הנדון: מברז 321/90 - חבנית.
 מכתב מ- 28 מרץ 91.

בני שלום,

יבדתי את התכנית המתוקנת והיא נראית מבטיחה בהחלט. יחד עם זאת
 בקשר לשלוח לנו גם חזית קדמית וסקיצת התוספת העתידית ע"מ שנוכל
 לפק את האישור העקרוני.



בברכה,

עמי שנער

אדריכל ראשי

אורי שושני - מנהל מינהל והנדסה
 י. קפלינסקי - א.מ.ן
 ד. טלסקי - ד. פסטרנק - מודולוג
 מד/SHINAR קד/דלט

ד.ל.ט.
חברה לבניה
ויעוץ הנדסי
בע"מ



CONSTRUCTION &
CONSULTING
ENGINEERING
CO. LTD.

16.4.91
399 - ט.7.ד

לכבוד:
אדרי עמי שנער
משהב"ש
ירושלים

הנדון: מכרז 321/90 - חכנית טיפוס RAGNAR
מכתבך מ 9.4.91

עמי שלום,

בהמשך למכתבך בנידון מע"ב הפרטים הנוספים המבוקשים על ידך כדלקמן:

- 02 - A 60 - חכנית
- 03 - A 60 - התך וחזית, עדכון מס' 1
- 04 - A 60 - חזיתות
- 05 - A 60 - חכנית הגדלה, עדכון מס' 1
- 06 - A 60 - חזיתות הגדלה, עדכון מס' 1

במכתב רב,
צבי לדניאל - מנכ"ל

העתק: מר א. שושני - מנהל מנהל והנדסה
מר י. קפלינסקי - א.מ.ן
מר ד. שלנסקי - צ. פסטרנק - חודולוג
אאידה בר - כאן.


שש

4 n0j
-vln-1,2,3

9/9

A

LINE OF ROAD ABOVE



4 n0j
-vln-1,2,3

I.G. GROUP -321

RAGNAR
TYPE-60

DATE 21
SCALE 1

REVISION : 7.03
REVISION :

12/13/91
26/3/91
12/13/91

משרד הבינוי והשיכון

לשכת המנהל הכללי

תאריך: 28/4/21

: 2N

1.2.2.2

הנדון: מ"ב ספר

לוטת מכתבו של _____ בנדון.

☐ **אנא בדוק והעבר הערותיך למכתב המצורף.**

☐ אנו חשב תשובתך ישירות לפונה.

העתק מהתשובה יש לשלוח ללשכת המנכ"ל.

בברכה

עוזר חסנכ"ל

חברת החשמל לישראל בע"מ the israel electric corporation ltd.

REGISTERED OFFICE: P.O.B. 8810, HAIFA 31086

המשרד הראשי: ת"ד 8810 חיפה 31086

HEAD OFFICE


המשרד הראשי

21.4.91

91/311

DATE תאריך

OUR REF. מספרנו



לכבוד
מר א. בר
המנהל הכללי
משרד הבינוי והשכון
ירושלים

א.ה.

הנדון: חיבור חשמל לקוראנים בנגב

בדיון שהתקיים בירושלים ב-14.1.91 סוכס:

1. משרד השכון יוציא דרוח חדשי על התקדמות התכנון ובניית יחידות דיור לצרכי עליה.

2. משרד השכון יודיע למגב"ל חברת החשמל מיד על עכובים המסתמנים בחבורי החשמל ליחידות הדיור.

זאת הפעם השניה שאני שומע באמצעי התקשורת על אי אכלוס קוראנים בגלל העדר חבור חשמל, מבלי שקבלתי הודעה כלשהיא ממשרד השכון.

אודה לך אם תפעל למניעת השנות הרכר כדי לאפשר את הטפול הדרוש לזרז העבודה, בעוד מועד.

בכבוד רב

משה כץ
המנהל הכללי

העתק:
מר מ. זיסמן
מנהלי המחוזות

PLEASE REPLY TO:

נא להשיב ל:

ת"ד 25 פ.ו.ב.
TEL-AVIV, ISRAEL 61000
PHONE 03-5129129
FAX: 039

ת"ד 10 פ.ו.ב.
HAIFA, ISRAEL 31000
PHONE 04-548848
FAX: 045

ת"ד 8810 פ.ו.ב.
HAIFA, ISRAEL 31086
PHONE 04-548548
FAX: 045


מרכז מלגט ומחשבוש לכל היחידות בארץ: 04507, 40569, 40593, 40699, 46811

COMPUTERIZED TELEX CENTER FOR ALL UNITS IN ISRAEL

מדינת ישראל • משרד הבינוי והשיכון



מינהלת בניה מתקדמת

תל-אביב, 28/4/91
א-154 / ח-5לכבוד
שלמה ברימן
ע"ל סמנכ"ל לתפעול,
רשות הנמלים והרכבות

הגדרון: פריקת אניות קארוונים ומגורונים בנמל אשדוד

פגישה עם רשות הנמלים ונמל אשדוד זומנה לדיון לאור העובדות הצפויים בכניסת האניה "לינדרוס" (עם מגורונים) לנמל. הפגישה התקיימה ביום 24/4/91 בהשתתפות: שלמה ברימן - ע"ל סמנכ"ל לתפעול של רשות הנמלים. יוסי בסן - סגן מנהל נמל אשדוד. ישראל קפלינסקי, דן דביר - מינהלת בניה מתקדמת. נציגי רשות הנמלים ונמל אשדוד, הסבירו כי בשל גודלה יוצא הדופן של ה"לינדרוס" היא יכולה להקשר רק לרציף מס' 9. לרציף זה ממתכנת כיום מס' אניות נוספות עם מטעני גרעינים, פחם, קלינקר וכד', שהם מטענים המוגדרים כחיוניים למדינת ישראל. לפיכך אין אפשרות לתת עדיפות לפריקת הקארוונים. התחזית של סגן מנהל נמל אשדוד הינה כי ה"לינדרוס" תקשר לרציף - לפי תורו - ביום 30/4/91.

במפגש צוין קיומו של מושג הקרוי "תור תפעולי" - כלומר פריקת האניות נעשית עפ"י סדר כניסתן לנמל. לנציגי הרשות והנמל אין ענין ואין יכולת לשנות סדר זה. רק לשכת הספנות, המאגרת את סוכני האניות יכולה להתערב בו. הומלץ כי ספקי הקארוונים, באמצעות סוכנם, חב' אלאוף, ינסו להשפיע בפורום לשכת הספנות. במהלך המפגש קויים ברור עם מינהלת נמל חיפה ובו נמסר כי גם בנמל זה, עלול להיות טכוב בפריקת האניה "לינדרוס" ואם וכאשר תופנה אליו, מטעמים של רציף מיוחד.

הובטח ע"י נציגי הרשות ונמל אשדוד כי אניות הקארוונים האחרות שתגיענה, מאחר והן בגודל רגיל, קיימת סבירות גבוהה שהן תכנסנה לרציפים האחרים של הנמל ללא תור. (צפויה בעיה רק אם וכאשר כולן תגיענה ביחד).

במהלך הפגישה נציגי הרשות והנמל הטלו טענות כלפי ספקי הקארוונים:

- א. סיורר בלתי נאות של הקארוונים גורם לעכובים וקשיים בפריקה.
- ב. הוצג מסמך מיום 27/2/91 - סיכום דיון בין נציגי חב' אלאוף ונציגי נמל אשדוד - בו הובהרו כבר אז לנציגי חברת הספנות, הקשיים העלולים להתעורר מטעם בואה של אניה בסדר גודל של ה"לינדרוס" וכי עליהם לקחת בחשבון כי האניה תהיה צפויה להמתנה ברציף מס' 9 בשל סדרי עדיפויות.

לסיכום המפגש הוחלט על קיום ברור פרטני לגבי כל אניה שתגיע ארצה. הפנייה לנמל בארץ תעשה על פי מיקום האוירים וזמניות הנמלים.

ישראל קפלינסקי
ישראל קפלינסקי

עותקים:

- אריה בר - מנכ"ל משרד השיכון.
- אורי שושני - מנהל מינהל ההנוטה.
- שאול לוטן - חב' לוינסקיין - קליימן.
- א.מ.ן.

מחלוקים

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

המנהל הכללי

ירושלים, י"ד באייר התשנ"א
28 באפריל 1991

סיכום ישיבה מיום 21/4/91 בנושא המגורונים

נוכחים: משהב"ש - א. בר, א. שושני, ד. בן יהודה, י. מרגלית,
י. שוורץ, י. אסף.
א. בכאי, א. שני, ק. דינס, ב. דביר, י. קפלינסקי.

1. דו"ח י. קפלינסקי - קרואנים

הוצבו 4225 יח"ד
באניות 448
במפעלים 49
בשולי האתר 232
מכני ציבור 63

2. בעיות עם חב' חשמל

א. המנכ"ל יתאם את הנושא עם מנכ"ל החב' ועם מנכ"ל משרד האנרגיה
וידווח לי. מרגלית.
ב. בכל מקום בו יש בעית חשמל והאתר זמין לאכלוס יש למצוא פתרון
ארעי חליפי.

3. פריקה בנמלים

א. שושני יתאם את הנושא עם מנכ"ל רשות הנמלים וידווח למנכ"ל.

4. מגורונים - לאחר מסירת דו"ח המגורונים והערות לגבי התיחסות הרשויות לנושא, מובהר בזאת שעל דעת השר, רשויות שתגרומנה לבעיות בכל מה שקשור להצבת מגורונים וקרואנים, לא תקבלנה שום סיוע מאגפי המשרד.

5. פרסום - להשכרת קרואנים-מגורונים

חב' עמידר תפרסם בשתי שפות ותפרט כולל מיפוי האתרים ומס' היח"ד
המפורסמות לאכלוס.

טיפול ואחריות ביצוע - א. שני

6. שיטת דוח

י. קפלינסקי והחב' למשק וכלכלה מתבקשים להגיש את הדיווח לפי הפרוט
דלהלן:
א. פרויקטים פעילים.
ב. פרויקטים פרוכלמטים (כולל סיבות הבעיה)
ג. פרויקטים יחודיים בטיפול המחוזות העירוניים (נגב + חיפה).
טיפול ואחריות לביצוע - י. קפלינסקי

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

המנהל הכללי

- 2 -

7. עומר - 580 יח"ד

י. מרגלית יצור קשר עם ראש המועצה להצנת 80 יח"ד בתוך הישוב ו -
500 יח"ד מהעבר השני של הישוב.
טיפול ואחריות לביצוע - י. מרגלית


8. אדמות מקווה ישראל

א. א. בכאי מתבקש להעביר למנכ"ל את ההסכם כולל נתונים על האתר.
ב. א. בכאי יבדוק את בעית הקרקעות בקרית טבעון.
טיפול ואחריות לביצוע - א. בכאי

9. חדרה תוכנס לרשימה הבאה.
קרית מוצקין להכניס לרשימה ולהתחיל בטיפול.

רשם: יגאל אסף

ב ב ר כ ה ,



אריה בר
המנהל הכללי (בפועל)

מדינת ישראל • משרד הבינוי והשיכון



מינהלת בניה מתקדמת

תל-אביב, 26/4/91



לכבוד
מר אהוד שמסוני
אס.ג'י.אס.

אהוד שלום,

קראתי את החומר שעלויות אלי ובו גם מכתבך למו אריה בו מנכ"ל משהב"ש ועמדתו למצוא (כפי שגם בשורת הבוקר טלפונית) כי הספקים נכונים לקבל דמי הובלה מהנמל שיהיו מבוססים על העולות בפועל ולא על המופיע בסעיף ההובלה בחוזים.

נכון זה, יחד עם נתונים בדבר המצב בנמלים ומקום אתרי ההקמה, מאפשר לנו להעריך מהו הנמל המתאים ביותר לפרויקט. הערכה זו מבוססת, למובן, על המצב בנמלים באותו זמן ולפיכך בקשתו הבוקר ואני חוזר על כך כאן, להודיענו דבר ותקרב אניה לחופי הארץ.

אנו נבחן את המצב ובהתאם נודיעכם את הנמל המתאים, לכל אניה ואניה.

אנו משוכנעים כי זוהי הדרך הנכונה לכל הצדדים שיאפשר הן מניעת קשיים לספקים והן חסכון בהוצאות המשרד.

אני מעביר ניר זה לידיעת מנכ"ל המשרד ואנא הבא אתה זאת לידיעת ספקי המגוררים.

בברכה,

אברהם אסף

העתק (פקס) - מר אריה בו, מנכ"ל משהב"ש
- מר אורי שושני, משהב"ש
- מר גיל לידנר, משרד האוצר.

אס-ג'י-אס 4/64 א/מ

א.ס.ג.א.ס. S.G.S.

BUILDING Co. LTD.

חברה לבנין בע"מ

25 לאפריל 1991
סימון: אס/8230/חצ

משרד הבינוי והשיכון ירושלים
לשכת רמנהל הכללי

25-04-1991

ירושלים

לכבוד
מר אריה בר
מוכ"ל משרד הבינוי והשיכון
ירושלים

הנדון: ומלי פריקה לאניות / מגורונים

..א.י.

בנוסף לשיחתנו הטלפונית, לוחם מכתבו של מר שאול לוטן וכן מכתב חברה ישקונט ספנות בע"מ המבחרים את הסכנה בנתוב כל האניות המגיעות בימים אלו לנמל אשדוד.

בנוסף לעלות של דמי השהיית האניות, ייגרמו הנזקים האופרטיביים והכספיים הבאים:

1. איחור משמעותי באספקת המגורונים כתוצאה מעיכוב האניות ודחיית תאריך גמר הפרוייקט.
2. עשרות צוותי הרכבת המגורונים (מאות עובדים) אשר הועמדו לצורך ביצוע ההתקנות במועד, יובטלו מאונס ועלותם הכבדה תתווסף לדמי השהייה.
3. עלות האחסנה בנמלי המוצא בארה"ב תגדל בהתאם להמתנה המיותרת בנמל הפריקה בישראל (השכרת השטח בנמל, שמירה וביטוח).
4. גודל שטח האחסנה בנמל בארה"ב מוגבל ל 2,000 מגורונים והצטברות יחידות נוספות בנמל בארה"ב כתוצאה מהמתנה המיותרת בישראל תחייב שינוע היחידות העודפות לשטח אחסנה אלטרנטיבי מחוץ לנמל ג'קסונוויל ועלות זו המורכבת מהובלה יבשתית כפולה, השכרת שטח, שמירה וביטוח תתווסף אף היא לדמי השהייה.
5. שיבוש העבודה בנמל אשדוד ושיבוש סדרי ההסלוגה החובבנות בקפידה.

כפי שהובהר לנציגי אמ"ן, יבואני המגורונים אינם מבקשים לזכות ברווחים על החובלה היבשתית המיותרת ואנו נחייב את המשרד בהתאם לחיובי חברת החובלה - "מפעלי חובלה בע"מ", או לחלופין תשולם החובלה היבשתית ישירות על ידכם.

א.ס.ג. "א.ס.ג.ס."

BUILDING Co. LTD.

חברה לבנין בע"מ

לטענת חברת חספנות, הבטחות רשות הנמלים - קשה לממשן, והאנית
 "EURO TRIDENT" שהגיעה לאשדוד כבר ב 12.4. עדיין לא פורקה סופית - ולכן ניתוב 6
 (שש) אניות גדולות נוספות פירושו כמות של פי 12 (שנים עשר) יותר מגורונים ולא
 ספק הינה בלחי אפשרית בנמל אחד.

ראח מכתבו הנוסף של מר רמי אונגר מחברת ישקונט ספנות בע"מ - בנושא.

נודה לכבודו באם יפעיל שיקול דעתו בדחיפות כדי להתנחות הגורמים המטפלים
 להפנות האניות לנמלים חיפה ואשדוד בהתאם לכזשרם, זמינותם והמלצות חברת חספנות.

בכבוד רב
 אהוד סמסונוב.
 א.ס.ג.י. א.ס. חברה לבנין בע"מ.

העתק: ספקי / קבלני מגורונים:
 לוינשטיין - קלינמן.
 מליבו.
 פ.ד. דיור
 T.S.I
 שכטר.

LEVINSTEIN KLAJMAN LTD.39 Sheul Hamolech Blvd Tel-Aviv P.O.B. 33412 Tel-Aviv 61033
Tel: 03-2692100 Fax: 03-269220**לוינסטיין קליימן בע"מ**טאקס רמלך 39 תל-אביב 64928 ת.ד. 33412 תל-אביב 61033
תל. 03-2692100 פקס: 03-269220תאריך: 23.4.91
מספר: 5715לכבוד
מר אורי שושני
משרד חשבון וחבנוי

א.נ.י.

חנדון: צפיפות רומל אשדודבהמשך לשיחות ובקשות שלנו לנתב חלק מהאניות הסגירות עתה לנמל חיפה חנני
לצורך מכתב חברת ישקונט הסדבר בעד עצמו.חנני מבקש הן כיבואן והן כאזרח לשקול שוב את ההחלטה לחכנים את כל האניות
לאשדוד.דמי ההשחיה יחיו במאות אלפי דולרים, הרבה מעבר לעלות החובלה הנוספת, וזאת
כלי לחזקיר את העיבור בכל לוח הזמנים עקב כך.לדעתי יש לתת הוראה לאניה עינדרוס עכנס לנמל חיפה ולכוון האניות לפי
המצב בנמלים.לחזקירך היורי טריזנט שנכנסה ב-13.4.91 עדין פורמת באשדוד.

לגבי חלינדרוס יש להחליט היום.

אודה לך על התיחסות מחירה.

בכבוד רב,

מחננס שאול לוטן

העתק: מו שכתב בריטן י רשות הנמלים
מר קפלינסקי
יבואני הקרואנים

APR 23 '91 18:56 TRICAP - UUGAR 972 3 5184004

P.2



ISCONT SHIPPING LTD

ישקונט ספנות בע"מ

תל אביב, 23 באפריל 1991

לכבוד
שאל לוטן
לוינסטיין/לייטן

לכבוד
אהוד סמסונוב
זמין 8.0.9

...א

מנדון: צפיפות נמל אשדוד

בחמשן לשיחתנו אני מעביר כך בזאת את כוח הזמנים הצפוי למקידת האניות
בנמל אשדוד לשבוע הבא.

אניה	תאריך	כמות	כמות
לינדרוס	28.4	625	1,250
סיריוזר	2.5	438	376
סדרל ויון	3.5	318	636
צ'יינה טריידנט	5.5	319	638

בנוסף על כך חובא לידעתנו כי שתי אניות נוספות המובילות מרואנים
עבור גיטומץ עושות את דרכן לאשדוד וחן

אניה	תאריך	כמות	כמות
ונו	30.4	356	512
דיטה	5.5	356	512

אין ספק כי סדר הופעתן של ששת האניות וכמות המגורונים עליהן בפרק זמן
כח קצר טהוות עומס יוצא דופן אשר יגרור אצרו צפיפות והסתגות חריגות.

מעבר לכך, אין הנמל בנוי לקלוט בטוחו את כמות המגורונים המצטברת
ועלמכן נט אט יהיו רציפים פנויים, לא ניתן יהיה לפרוק את המגורונים
כשסו, גט אט נשומך על מטייה ישירה.

יש לזכור כי גם בשיטה זו של מסירה ישירה, לא נשומר הבעיה כולה, תיות
ונקצב המטיוון והישירה איטי מקצב המריקה, יש לשער כי האניות תעמודנה
למשך זמן משושך לאורך הרציפים ותגורומנה לשבוע חסור בסדרי העבודה
בנמל.

APR 23 '91 10:56 TACAR UICAR 4/2 3 53/145

F.3

יסקונט ספנות בע"מ ISCONT SHIPPING LTD

-2-

כיריעת, מחוגי הנמל נודע לנו כי החתמה עצמה איננה מעוניינת להכניס
וואניות לאשרו עד אשר תסוך העבודה בינה לעובדים יגיע לסיומו.
ומסר לנו כי וואניה לינדרוס תצטרך לזאתין כחשונה ימים מחוץ לנמל.

בזמור קרן וחזרה פקנה לנו את חובות כחשית עליכם דמי שהיית בגין
המתנות מסוג זה ולצעדנו לא יהיה מנוס מעשות כן משב הימים
לוערכתנו ולמור התמונה המצטיירת, עלולים חיוכים אלה להקיע לסכומים
עצומים לכל האוניות. חמורה טכך היא העובדה שכל לוח הזמנים עליו מושאת
חזונה ישובש כחלוטין, לגבי המשך החסלגות.

על כן, אנו פונים אליך בזאת על מנת להבחיר למקבלי השטען כי עלותם
יהיה לנקוט נגד בצעדים המתאימים למזור העומס על ידי העברת חלק
פחאניות לנמל חיפה.

בנעוד ונ,
יסקונט ספנות בע"מ
רמי אונגור



יסקונט ספנות בע"מ ISCONT SHIPPING LTD

תל-אביב, 24.4.91

לכבוד
אחוד סמסונוב
תל - אביב

לכבוד
שאוול לוטן
תל - אביב

א. נ.

חנדון : פריקת קרוואנים בנמל אשדוד

הנני לאשר בתודת קבלת העתק מכתבו של מר ש. רזיאל, המנהל הכללי של רשות הנמלים, מיום 16.4.91, ומקריאתו מתקבל הרושם, לצערי, כי קיים נתוק בין הנהלת רשות הנמלים ובין חמציאות בנמל אשדוד.

אינני מעלה על דעתי להביא לכם נתונים שגויים ואני תוהה מדוע נאמר לכם כי הנתונים מטעים. הנני חוזר וטוען כי בעת כתיבת מכתב זה, (יום ד' 24.4.91), האניה יורו טריידנט כבר אמורה היתה להיות בדרכה לארה"ב (במיצרי גיברלטר), אלמלא חופנתה לנמל אשדוד. במילים אחרות, ההחלטה לפריקת באשדוד גרמה בעליל לאובדן שבוע תמים ולאחור דומה בלוח הזמנים לחפלה הבאה.

המלח טעות מוגדרת במילון כשגיאה, שבוש, לא נכון, איננו מוצאים רבב בדוח העובדות היכול לחצביע על טעות כלשהיא.

כידועתך :

- האניה הגיעה בליכה בין שישי לשבת 12.4 - 13.4.
- יום 16.4.91 האניה נקשרה 0730 ורק ב-1000 החלו לעבוד. חזמן האבוד מוסבר כ- "המתנה" לסלגזות "סוסים". זו סיבה רשמית אך מתחת לפני השטח רוחש לו סכסוך עבודה.
- יום 16.4.91 - כא עבדו כלל במשמרת ב' אחח"צ.
- יום 17.4.91 - סכסוך עובדים 0800-0630, 1100-1240.
- יום 21.4.91 - 1130-1200 מנוף חוף חסר כח.
- יום 22.4.91 - 1600-1630 כשל מנוף חוף.



יסקונט ספנות בע"מ ISCONT SHIPPING LTD

- 2 -

אם נצא מתוך הנחה שתקלות מופיעות מה ושמ אין לנו על מה לחלין לגבי שני המקרים האחרונים. אולם לכל הנוגעים בדבר ברור כי העובדים האטו העבודה מפעם לפעם מנימוקים שונים וכל זאת מפאת סכסוך עבודה שחייב היה לחסתיים לפני בא האניה או לחילופין למנוע ממנה כניסה לנמל זה.

אנו חוזרים ומציינים שבעת ההיא נמל חיפה יכול היה לקלוט האניה ולסיים הפריקה ללא עכובים עד ערב הג העצמאות. זו למעשה הטענה הבסיסית שלנו הגורסת כי ניתן היה לחמנע מאובדן הימים מתוך ראית הנולד.

עלינו לתקן אי דיוקים במכתבו של מר רזיאל ולהוסיף:

1. האניה ~~ה~~ נכנסה לנמל ביום 13.4.91 אלא חגיעה עדו והשליכה עוגן.
 2. האניה נכנסה לנמל ונקשרה לרציף ביום ג' 16.4.91 וחללה פריקה ב- 1030. (בישיבה עם הנמל בטרם חגעת האניה נמסר לנו כי האניה תקשר ביום 15.4.91 בעקבות תור תפעולי).
 3. אם נחסיר את 1 מ-2 לעיל נקבל שלושה ימים ושבע שעות.
 4. אם נוסיף את יום העצמאות וחשבת הנוססת שלם תוצאה ישירה של ההמתנה וסכסוך העבודה, נקבל 7 ימים מלאים של אובדן.
- בנוסף להשעיה, הבעיה הנוססת חינה קצב פריקת הקראוונים מהאניה, שהיה נמוך מהמתוכנן.
- על כן אני חוזר למכתבי האחרון אליכם, מיום 23.4.91, ולחפנותך אל תוראות סעיף (א) 9 להסכם ביננו.

בכבוד רב,
יסקונט ספנות בע"מ

רמי אינגר

"ROMENA"
 QUALITY AND SUPERVISORS JOURNAL

DAILY TALLY REPORT 1991 APR 24

"MDDIT"

APR 24 1991 - 1991 APR 24

Sheet No.

Page

Sheet 16 of 91

WEEK END 1991

WEEK 7

No.	Name	1991 APR 24				1991 APR 25				Total	Remarks
		1	2	3	4	1	2	3	4		
1	1000										
2	1000										
3	1000										
4	1000										
5	1000										
6	1000										
7	1000										
8	1000										
9	1000										
10	1000										
11	1000										
12	1000										
13	1000										
14	1000										
15	1000										
16	1000										
17	1000										
18	1000										
19	1000										
20	1000										
21	1000										
22	1000										
23	1000										
24	1000										
25	1000										
26	1000										
27	1000										
28	1000										
29	1000										
30	1000										
31	1000										
32	1000										
33	1000										
34	1000										
35	1000										
36	1000										
37	1000										
38	1000										
39	1000										
40	1000										
41	1000										
42	1000										
43	1000										
44	1000										
45	1000										
46	1000										
47	1000										
48	1000										
49	1000										
50	1000										
51	1000										
52	1000										
53	1000										
54	1000										
55	1000										
56	1000										
57	1000										
58	1000										
59	1000										
60	1000										
61	1000										
62	1000										
63	1000										
64	1000										
65	1000										
66	1000										
67	1000										
68	1000										
69	1000										
70	1000										
71	1000										
72	1000										
73	1000										
74	1000										
75	1000										
76	1000										
77	1000										
78	1000										
79	1000										
80	1000										
81	1000										
82	1000										
83	1000										
84	1000										
85	1000										
86	1000										
87	1000										
88	1000										
89	1000										
90	1000										
91	1000										
92	1000										
93	1000										
94	1000										
95	1000										
96	1000										
97	1000										
98	1000										
99	1000										
100	1000										

APR 24 '91 18:12 S.G.S. LTD.

APR 24 '91 18:12 S.G.S. LTD.

MEMA

9

DAIRY MILK REPORT 1930-31

16.4.71

"KODIT"
KODIT - KODIT - KODIT

1870-1871

FORM 9

SOUTH BAY - 1911										SOUTH BAY - 1912										SOUTH BAY - 1913										SOUTH BAY - 1914									
Date		Time		Wind		Temp		Bar		Date		Time		Wind		Temp		Bar		Date		Time		Wind		Temp		Bar											
1911	Jan 1	10	10	10	10	10	10	10	10	1912	Jan 1	10	10	10	10	10	10	10	10	1913	Jan 1	10	10	10	10	10	10	10	10										
1911	Jan 2	10	10	10	10	10	10	10	10	1912	Jan 2	10	10	10	10	10	10	10	10	1913	Jan 2	10	10	10	10	10	10	10	10										
1911	Jan 3	10	10	10	10	10	10	10	10	1912	Jan 3	10	10	10	10	10	10	10	10	1913	Jan 3	10	10	10	10	10	10	10	10										
1911	Jan 4	10	10	10	10	10	10	10	10	1912	Jan 4	10	10	10	10	10	10	10	10	1913	Jan 4	10	10	10	10	10	10	10	10										
1911	Jan 5	10	10	10	10	10	10	10	10	1912	Jan 5	10	10	10	10	10	10	10	10	1913	Jan 5	10	10	10	10	10	10	10	10										
1911	Jan 6	10	10	10	10	10	10	10	10	1912	Jan 6	10	10	10	10	10	10	10	10	1913	Jan 6	10	10	10	10	10	10	10	10										
1911	Jan 7	10	10	10	10	10	10	10	10	1912	Jan 7	10	10	10	10	10	10	10	10	1913	Jan 7	10	10	10	10	10	10	10	10										
1911	Jan 8	10	10	10	10	10	10	10	10	1912	Jan 8	10	10	10	10	10	10	10	10	1913	Jan 8	10	10	10	10	10	10	10	10										
1911	Jan 9	10	10	10	10	10	10	10	10	1912	Jan 9	10	10	10	10	10	10	10	10	1913	Jan 9	10	10	10	10	10	10	10	10										
1911	Jan 10	10	10	10	10	10	10	10	10	1912	Jan 10	10	10	10	10	10	10	10	10	1913	Jan 10	10	10	10	10	10	10	10	10										
1911	Jan 11	10	10	10	10	10	10	10	10	1912	Jan 11	10	10	10	10	10	10	10	10	1913	Jan 11	10	10	10	10	10	10	10	10										
1911	Jan 12	10	10	10	10	10	10	10	10	1912	Jan 12	10	10	10	10	10	10	10	10	1913	Jan 12	10	10	10	10	10	10	10	10										
1911	Jan 13	10	10	10	10	10	10	10	10	1912	Jan 13	10	10	10	10	10	10	10	10	1913	Jan 13	10	10	10	10	10	10	10	10										
1911	Jan 14	10	10	10	10	10	10	10	10	1912	Jan 14	10	10	10	10	10	10	10	10	1913	Jan 14	10	10	10	10	10	10	10	10										
1911	Jan 15	10	10	10	10	10	10	10	10	1912	Jan 15	10	10	10	10	10	10	10	10	1913	Jan 15	10	10	10	10	10	10	10	10										

SOUTH BAY - 1911		SOUTH BAY - 1912		SOUTH BAY - 1913		SOUTH BAY - 1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1912		1913		1914	
1911		1					

מדינת ישראל • משרד הבינוי והשיכון



מינהלת בניה מתקדמת

תל-אביב, 25/4/91
מ-152 / מ-6

משרד הבינוי והשיכון ירושלים
לשכת רמנהל הכללי
26-04-1991
ירושלים

אל:
אחוז סמסונוב.
חב' SGS
מאת:
דן דביר.

הנדון: אנית מגורונים לאונגרדוס

חזרנו ובורנו ברשות הנמלים ומצאנו כי בהתאם לתור התפעולי יתאפשר לאניה להכנס
לנמל אשדוד ביום 30/4/91.

לפיכך הנכם מתבקשים להפנות אניה זו לאשדוד.

נפיי שהוסכם עם אברהם אסף, אנו מצפים כי תודיעו לנו כ - 24 שעות לפני בואה של
כל אניה להבא, ואנו ננחה לנמל המתאים.

בכבוד רב,

דן דביר

העתק:

אריה בר - מנכ"ל משהג"ש. (בפקס).

HAIFA MUNICIPALITY
HAIFA CITY ATTORNEY

עיריית חיפה
היועץ המשפטי לעירייה

FAX COVER SHEET

תשגיר פקסימליה

SENT BY FAX NO.

972-4-677335

נשלח מפקס.

TO:.....מכ:.....

ADDRESS:.....כתובת:.....

AT FAX NO.:.....מס' פקס:.....

FROM:.....מאת:.....

REF:.....סימוכין:.....

PHONE: 972-4-645455; 972-4-666919 :מלבון:

DATE:.....תאריך:.....

RE:.....הנושא:.....

NO. OF PAGES (INCL. THIS PAGE).....מס' דפים (כולל דף זה).....

IF YOU HAVE NOT RECEIVED
ALL PAGES CLEARLY
PLEASE CALL IMMEDIATELY:

אם כל הדפים או חלקם לא
הועברו בבירור אנא הודיענו
טלפנית מידית ל:

972-4-666919
972-4-645455



ח' באייר תשנ"א
22 באפריל 1991
17539

[Handwritten signature]

אל: מר נ. חזקיהו, מנהל מחוז חיפה

[Handwritten signature]

הנדון: שטחים למגורונים

בדיון שקויים אצל מר אריה בר, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, התבקשנו להעמיד מיד את השטחים שאותרו על ידינו באתרים הבאים:

1. חוף הכרמל כ-100 דונם - קיבוץ בית אורן.
2. חוף הכרמל כ-200 דונם - קיבוץ החותרים.

אבקש לדאוג לסיום המשא ומתן עם קיבוץ החותרים, על מנת לאפשר לקבל חזקה בשטח, ביצוע תשתיות והנחת המגורונים.

כמו כן, התבקשנו לאתר שטח של כ-200 דונם באיזור גבעות זייד.

אודה לך, באם תעביר לי בכל ההקדם הערת המחוז לבקשה זו.



בברכה,

[Handwritten signature]

אליהו בבאי
המשנה למנהל המינהל

העתק: מר אריה בר, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, י-ם
מר ג. ויתקון, מנהל המינהל

אב/מק



מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

משרד הפנים
לשכת המנהל הכללי

סכום ישיבת עבודה עם מנכ"ל משרד הפנים ומנכ"ל משרד השכון בנושא
מגורונים במחוז הצפון ב - 21 במארס 1991

נוכחים:

דב קהת - מנכ"ל משרד הפנים

מנכ"ל משרד השכון

יוסי מרגלית - מנהל המינהל לבניה כפרית, משרד השכון
יונתן גולני - מנהל מינהל התכנון, משרד הפנים
עמרם קלעג'י - הממונה על מחוז הצפון, משרד הפנים
רחל גייר - האגף לשלטון מקומי, משרד הפנים
קלמן דינס - מנכ"ל החברה למשק וכלכלה
וילי קרפ - מנהל מחוז חיפה, משהב"ש
אבנר רובינשטיין - מנהל מחוז הצפון, ממ"י
אברהם זאב - ס. מנהל מחוז הצפון, ממ"י
עוזי שמיר - מנהל מחוז הצפון, משהב"ש
אברהם בצרתי - מחוז הצפון, משהב"ש
אריאל שוורצמן - אדריכל מחוז הצפון, ממ"י
פייטלזון יונה - אדריכל, עורך תמ"א 33
יואל סגל - מחוז הצפון, משרד הפנים
דביר מוטי - מחוז הצפון, משרד הפנים
מיכל הלוי - מחוז הצפון, משרד הפנים
זאב עמית - מינהל התכנון, משרד הפנים

עפולה

נוכחים: ראש העיר, ס. ראש העיר, מהנדס העיר

הוצעו ע"י ראש עיריית עפולה 3 אתרים:

- (1) כמשבצת מרחביה מדרום וממזרח לבית חולים העמק
- (2) ליד משק הפועלות
- (3) כביש עפולה ג'נין

המכסה המבוקשת: כ-300 מגורונים בשטח של כ-40-50 דונם.

ממ"י מחוז הצפון יבדוק זמינות האתרים וידווח לממונה על מחוז הצפון בתוך שבוע מיום הישיבה.



מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

משרד הפנים
לשכת המנהל הכללי

נהריה

נוכחים: ראש העיר ומהנדס העיר.

הוצעו ע"י עיריית נהריה 3 אתרים:

- (1) השטח ממערב לבית החולים.
- (2) השטח בשפוט מטה אשר ממזרח לשכונת אושיסקין (ליד הבדואים).
- (3) שטח בתחום תכנית ג/במ/15.

הכוונה לפזר המגורונים במספר אתרים ולא לרכזם באתר אחד. תיערך בדיקה עם מחוז חיפה במינהל מקרקעי ישראל.

המכסה הדרושה: כ-70 דונם ל-500 מגורונים.

כרמיאל

נוכחים: ראש העיר ומהנדס העיר

ראש העיר סוקר את תכניות הפיתוח של העיר כרמיאל. מסכים ל-200 מגורונים לכל היותר.

ראש העיר עם משרד השכון יאתרו בתוך שבוע אתר או אתרים אחדים על שטח של 25 דונם.

קרית שמונה

נוכחים: ס. ראש העיר ומהנדס העיר

תיערך בדיקה עם משרד הבטחון לגבי בניית והצבת מבנים שאינם קשיחים.

מגדל העמק

נוכחים: ס. ראש המועצה ומהנדס המועצה

מוצעים מספר אתרים אשר אינם זמינים.

המשנה למנהל מינהל מקרקעי ישראל יבדוק אפשרות לשמוש זמני בקרקע ממערב לבית העלמין.



מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

משרד הפנים
לשכת המנהל הכללי

חצור הגלילית

נוכחים: ס. ראש המועצה ומהנדס המועצה

אין אופציות זמינות פרט לשטח מצפון לאזור התעשייה.

מהנדס העיר יעביר פירוט גושים וחלקות לממ"י מחוז הצפון לבדיקת זמינות הקרקע.

נציגי חצור הגלילית מציינים כי אם יוצע אתר במקום זה למגורונים יהיה זה על חשבון שטח למלאכה ותעשייה.

נצרת עילית

נוכחים: ראש העיר ומהנדס העיר

למרות רצונו הטוב של ראש העיר, הוכרר כי אין קרקע זמינה העומדת בקריטריונים להצבת מגורונים.

טבריה

נוכח: מהנדס העיר

לעיריית טבריה יש נכונות עקרונית לקלוט עליה ולספק שירותים במגורונים.

תיערך ע"י ממ"י מחוז צפון בדיקת בעלויות לאורך כביש פוריה לגבי זמינות קרקע.

סה"כ פוטנציאל בכל המחוז - 1,000 מגורונים (במידה וכל הבדיקות חיוביות). המנהל הכללי של משרד הפנים והממונה על המחוז מודים לראשי הערים ונציגיהם שטרם והופיעו למרות ההתראה הקצרה, ועל הרצון הטוב שגילו.



המנהל הכללי של משרד הפנים, על פי בקשת הממונה על המחוז, יפעל לפישוט הליכים למינוי חוקרים כדוגמת מינוי החוקר לשמיעת התנגדויות בעין שרה - נהריה.

רשם: זאב עמית

תפוצה:

מנכ"ל משרד השכון
הממונה על מחוז הצפון, משרד הפנים
מנהל מחוז הצפון - ממ"י
מנהל מחוז הצפון - משהב"ש
מנהל החברה למשק וכלכלה
אדריכל יונה פייטלזון
אדריכל יהונתן גולני - מנהל מינהל התכנון, משרד הפנים
המשנה למנהל מינהל מקרקעי ישראל
מנהל המינהל לבניה כפרית - משהב"ש
מנהל האגף לשלטון מקומי - משרד הפנים



מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

סיכומים

מחוז הצפון

עפולה	- 300
נהריה	- 500
כרמיאל	- 200
ק. שמונה	- 0
מגדל העמק	- 0
חצור הגלילית	- 0
נצרת עילית	- 0
טבריה	- 0
תהיה בדיקת ממ"י לגבי השטח המערבי לבית העלמין	
תהיה בדיקה לגבי צפון אזור התעשייה	
תהיה בדיקת ממ"י לגבי זמינות ובעלויות לאורך כביש פוריה	

סה"כ צפון - 1,000

מחוז חיפה

סה"כ - 3,400

מחוז ירושלים

ירושלים	- 1,000 מגורונים. תהיה בדיקה לגבי תכניות משהב"ש
בית שמש	- 0
מבשרת	- 0 תהיה בדיקה לגבי רובע יא'
מטה יהודה	- 400 ליד מחסיה, נחם, תהיה בדיקה בצור הדסה.

סה"כ: 1,400 מגורונים.

מחוז המרכז

כפר סבא	- 800 מגורונים כפוף לבדיקות.
רחובות	- 1,000 מגורונים כפוף לבדיקות
נתניה	- 0 בשלב זה.
פ"ת	- לא סוכמו יחידות אלא שטחים בלבד, בערך 1,400 מגורונים.
רעננה	- 200 מגורונים
ראשל"צ	- 1,200 מגורונים
נס ציונה	- 400-500 מגורונים
גדרה	- 200-300 מגורונים

סה"כ מחוז המרכז: 4,000 מגורונים



מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

משרד הפנים
לשכת המנהל הכללי

מחוז הדרום

קרית גת	-	500	מגורונים
עומר	-	580	מגורונים
מיתר	-	0	
להבים	-	0	

סה"כ: 1,080

מחוז ת"א

תל אביב	-	1,500	
הרצליה	-	500	
קרית אונו	-	400	
רמה"ש	-	1,000	
חולון	-	7,500	(מינימום נדרש 2,500)

סה"כ מחוז ת"א: 6,000


סה"כ: 17,000 מגורונים (כפוף לבדיקות וזמינים במייד).
הערכה:

- 1) במייד ריאלי וזמין: 50% = 8,500 מגורונים
- 2) כפוף לבדיקות 50% = 8,500 מגורונים.

מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף התקציבים

ירושלים,
ב' באייר התשנ"א
16 באפריל 1991

שקמ 617



אל:
מר א. בר
מנכ"ל משרד השיכון

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' shape with a vertical line through it.

הנדון: שכונות מגורונים

בעקבות החלטה פנימית של המשרד על הקמת אתרי מגורונים גדולים מחוץ לתחום השיפוט של הרשויות, וכן הקמת מינהלות לאותם אתרים - ישובים, עלינו לחזור ולהבהיר כי העלות הכוללת להכנת תשתיות, הזמנת מגורונים, מבני ציבור וכל דרישה אחרת בהקשר זה, צריכה להסתכם ב- 30,000 ש"ח ליח"ד. בהתאם לעלות זו הוכן תקציב המדינה.

ב ב ר כ ה

בועז קמר

העתק:
מר א. שני - יו"ר עמידר
מר י. מרגלית - מנהל המינהל לבנייה כפרית
מר א. ספרן - סגן הממונה על התקציבים
מר ג. לייזנר - מ/החשב הכללי

Handwritten signature in Hebrew script, likely reading "דוד גולדברג" (David Goldberg).

יו"ר פסלון נוס.
שט/הש"א - חברה

26/5/91

ידוא שאלה!

יוצר פסלון

שהסגן בסיפא

מסדרי בקור בנקים

סל מנה עקב חות בל

סל המהמל

מסדרי 13/13 חוק

יום - יוא"ל כב 1/1

~~1/1~~

07/05

03-499515/6/7 (סלפון)



6/5 13³⁰
161734

מגיד

א בקל

03-5614181
~~מקלט נגד גזל~~

סינו

גל/פזן -

499515/6/7

02-317117

03-5614181

03-6955252

חברה (משק אפלה)

חברה

משרד אפלה



בנק למסד בע"מ

בהוקרה



גבעת המיסדים

מישור אדומים

יח' דיור למגורים ומבנים לתעשיה בשכירות חודשית

תאריך: 11.4.91

מ"מ 083

למסירה ביד



לכבוד

מ"מ 083

לכבוד

לכבוד

מ"מ 083

עוזר שר הדיור והשכון

א.ב.

הנדון: גבעת המיסדים - הצבת מגוריים

בהמשך לפגישתנו, מועברת אליך הצעתו לגבי איכלוס משפחות נוספות ביישוב גבעת המיסדים (מישור אדומים) הנמצא בניהול.

הישוב הועבר לניהול בחודש יולי 1988 בהתאם להחלטת מועצת המנהלים של "מעלה אדומים" החברה לתכנון ופתוח בע"מ. החלטה שקיבלה אשור וגיבור של מליאת המועצה המקומית מעלה אדומים.

הישוב הועבר (בהתאם להחלטת משרד הדיור והשכון) ע"י הסמונה על היכוס הממשלתי הנטוש ביו"ש בשנת 1986 ליד הקבוצה לפתוח ולאת החברה מצידה לשקם את הישוב על כל המבנים הנמצאים בו, מאחר ובמשך תקופה ארוכה לא הצליחה לעשות כן ולאחר מן"ט עמי נחתם ביננו הסכם המחולק ל- 2 חלקים:

א. הסכם נהול הנכס.

ב. הסכם פרויקט הנופש.

הסכם נהול הנכס:

הסכם זה מתייחס לשקום כל המבנים ביישוב, שטחי הצבור והתשתיות הדרושות במקום חשמל, מים ברוב וכו'... מיד עם סיום עבודות השפוש של המבנים אכלסתי את הדירות במשפחות מחוסרות דיור בשכ"ד מוול ביחס לתעריפי שכ"ד הנגבים במעלה אדומים.

בישוב מחגורות כיום כ- 50 משפחות וכמו כן פועלים במקום עסקים כגון מפעלים לאלקטרוניקה, מאפיה, מתסרה ומפעל עתיר ידע המיצר מוצרי יחודי המיועד לייצוא. השקעתי במקום סכום העולה על סך של 200,000 ללא כל סיכוי של גירום מממשלתי כלשהו.

גבעת המיסדים

מישור אדומים

יחי דיוור למגורים ומבנים לתעשייה בשכירות חדשית

- 2 -

עפ"י ההסכם, הישוב יאכלס במשפחות עד לקבלת אשורים טנאימים ממשרד המידות והשקמה הליכוי וחכירה של שטח הישוב (42 דונם) הכונה המקורות עם קבלת הקותרים המתאימים להפוך את הישוב לכפר נופש.

כיום, עקב מצוקת הדיוור השוררת במדינה, נראה לי כי הסיכוי להפוך את המקום לכפר נופש קלוש ביותר וכיחן לנצל את התשתית והקרקע הומינה להצבת מגורונים במקום ולאכלס משפחות נוספות.

אין ספק כי מעבר לפתרון דיוור למשפחות הזקוקות להן, קיים גם הדיבט של אכלוס משפחות נוספות ועיבודי הישובים ביו"ש.

במידה וינתן אשורכם להצבת מגורונים, כסובן דבר הכרוך בתכנון בשחוף עם גורמים מוסמכים במשרד אין מניעה מצדי לשאת במירב ההוצאה הכרוכה בכך.

ברצוני לציון כי קימנו אפשרות שונה לאכלוס משפחות במקום וזאת ע"י בניה קשיחה תוך לו"ז קצר יותר, באם אפשרות זאת עדיפה אין מניעה עקרונית מצדי להכנס לשלב בניה מידי של בתים וזאת גם ללא טיוע כלכלי של הגורמים הממשלתיים.

אודה לך על המיחוסתך החיובית והמהירה לנושא.

בברכה
רם קוברסקי



משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי

ירושלים, כ"ה ניסן תשנ"א
9 באפריל 1991

סיכום ישיבה מיום 7.4.91 בנושא המגורונים/קרוואנים

השתתפו: משהב"ש - א. בר, א. שושני, ד. בן יהודה,
י. מרגלית, י. שורץ, י. אסף.

ממ"י - ג. ויתקון, מ. גת, א. ספיר, א. בבאי

עמידר - א. שני

מ. שלטון מקומי - ק. דינס

חב' א.מ.ן - י. קפלינסקי

1. סקירת י. מרגלית

א. התפלגות פיזור 5,100 קרוואנים

כ - 1425 במגזר העירוני
כ - 1700 במגזר הכפרי
כ - 1170 ביש"ע
כ - 800 בקיבוצים

ב. התפלגות ההצבה

המגזר	הוצבו	טרם הוצבו	נמסרו לעמידר
עירוני	1,037	328	350
כפרי	1,230	490	200
יש"ע	985	180	60
קיבוצים	200	600	

ג. מכלל הקרוואנים שאושרו 280 טרם הובאו ו 320 מונחים אך לא מוצבים.

ד. פריסת 5,100 ב - 180 אתרים שונים.



**משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי**

- 2 -

2. דוח י. קפלינסקי

- א. עמידר מתנגדת לקבל רכוש המחייב השלמת תיקונים.
- ב. עמידר מתנגדת לקבל לידה אתרים קטנים 10-15 יח"ד עד להכנת ריכוז גדול במספר אתרים.
- ג. בחלק מהאתרים קיימות נעיות סטטוטוריות והתנגדויות של חלק מהרשויות.

3. מערכת האיכלוס

- א. במגזר העירוני הקרוואנים מיועדים לחסרי דיור ולדיירי האוהלים. האיכלוס מותנה בתעודות זכאות וכאישורים הניתנים על ידי המחוזות.
- ב. במגזר הכפרי וביש"ע מס' זכאי משהב"ש קטן והעולים המיועדים להיות רוב אינם ממהרים להתאכלס.
- ג. אגף האיכלוס והבניה הכפרית יגישו למנכ"ל הצעה וקריטריונים להגברת האיכלוס.
- ד. המנכ"ל מבקש מחברת עמידר להעריך לפרסום כל האתרים לאיכלוס על אף שחלק מהיח"ד טרם הוצבו בשטח.
- ה. חברת עמידר מתבקשת לקבל לרשותה את כל הקרוואנים לתקן את הליקויים ולחייב את הקבלן. חשב המשרד יעביר הנחיות לפתרון הבעיה והדרך ולתשלום לחברת עמידר.
- ו. חברת עמידר תערוך בדיקה מקיפה של כל האתרים שיועברו לרשותה. במקום בו קיימת נעיה של חיבור חשמל ואשר מיועד לאיכלוס מידי הגיש הצעה להצבת גנרטור וזאת כפוף לתחזית החיבור ע"י חברת החשמל.

4. המנכ"ל מבקש מחברת עמידר להעביר ללישכה דו"ח מפורט על כל האתרים בציון הבעיות המעכבות את האיכלוס וההצעות לפתרון.

5. קרוואנים - דיווח ישראל קפלינסקי

- א. מתוך 5,011 יח"ד - 4,063 הוצבו ו-227 יח"ד נאתרים - לפרסום. - 459 יח"ד תגענה כאוניות ב-10/4 ו-20/4 - לפרסום.
- 149 יח"ד מיועד ליש"ע ממתין לאתר - לא לפרסום.
- 63 יח"ד מרביתם יוצרו למבני ציבור ממתין לאתר - לא לפרסום.



משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי

- 3 -

- ב. היחידות המיועדות ליש"ע תוצבנה לקראת סוף אפריל.
6. אורי שני יגיש למנכ"ל תוכנית המפרטת את צרכי הפרסום והאיכלוס בפרסום לקחת בחשבון את ציון מקום האתרים בלי ציון מס' היח"ד. האלכוס ביש"ע יותנה באישור ועדת האיכלוס של הבניה הכפרית.
7. מוסדות ציבור באתרים הגדולים - אורי שושני ינחה את הספקים לייצר מוסדות של חשבון הקטנת כמות הקרוואנים והמגורונים.
- מגורונים - 22,000 יח"ד
1. דיווח י. מרגלית
- א. הקטנת מס' היח"ד ולהסב עבור מוסדות.
- ב. הקטנת הכמות ב - 560 מגורונים ולהזמין במקום קרוואנים.
- ג. הספקת 50 מגורונים לגני ילדים למשרד החינוך.
2. דיווח א. שושני
- א. 13,115 מגורונים - יוצרו בחו"ל.
- ב. 8,885 מגורונים - מיוצרים בארץ.
3. המנכ"ל מבקש מאורי שושני לבדוק בדרך מו"מ אפשרות לפצות את החברות שנאלצו להענות לדרישות המשרד בניגוד לסיכום ולחוזה (הסכת מגורונים למוסדות).
4. מוסדות ציבור
- לדעת י. מרגלית יש להקפיא 1,000 מגורונים למוסדות.
5. פריסת המגורונים לפי מגזרים - י. מרגלית
- | | |
|---------------|--------------|
| מגזר קיבוצי - | 1,000 יח"ד |
| יש"ע - | 1,500 יח"ד |
| אוניברסיטה - | 400-500 יח"ד |
| באר שבע - | 2,500 יח"ד |



משרד הביטחון והשיכון
המנהל הכללי

- 4 -

6. יד חנה - יש להכין במקום אתר גדול כדי לאפשר הקמת מנהלה.
7. חוף הכרמל - יש להכין את כל התשתיות כולל החיבורים לביוב.
8. א. רשימת האתרים המחייבים התארגנות להקמת מינהלות ע"י חברת עמידר:
כאר שבע, חוף הכרמל, סן ג'ין, שפיים, חצור, אשקלון, יד חנה, אשדוד.
- ב. סן ג'ין - אורי שני מודיע שקיים סיכום עם הצבא לקבל את השטח לתכנון 2,500 יח"ד.
- ג. המנכ"ל יצור קשר עם ראש עיריית אשדוד לקבלת הסכמתם.

9. מנהלות

חברת עמידר התאם הקמת המנהלות ע"י אגף האכלוס והממונים על האכלוס במחוזות.

רשם: יגאל אסף

נכריכה,

אריה בר
המנהל הכללי

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מינהל התכנון והנדסה

תאריך: 3.4.1991
מספר: 28-א



לכבוד
עו"ד י. זרבי
פקס 03-5614430

החל

הנדון: מכרז 348/90 - מגורונים - ישראל מר"ן בע"מ
(מכתבי מיום 12.3.91 ו-2.4.91)


1. בתשובה למכתביר שבסימוכין, הריני להודיעך כי בשלב זה,
אין באפשרות משרדנו להחזיר ההזמנה שבנדון לכמות
של 200 יח' וההזמנה עומדת על 180 יח' בלבד.

2. אני שמח שהצעת למדעתך לחתום על ההסכם בהיקף המוקטן
בכדי שלא לעכב אספקת המגורונים בלוי"ז המקורי.

בכבוד רב

אינג' אורי טישני
מנהל מינהל התכנון והנדסה

העתק ל: מר א. בר, מנכ"ל
מר י. מרגלית, מנהל מינהל בניה כפרית
עו"ד צ. בירן, יועמ"ש
י. קפלינסקי, א.מ.י.



מינהלת מבנים לעליה



תל-אביב, 2/4/91,
מועד/מ-4/י-5

[Handwritten signature]

לכבוד
אורי שושני
ר' מינהל תכנון והנדסה
משרד הבינוי והשיכון
ירושלים

הנדון: מכרז 320/90 - אופציה למגוררים - מועדי אספקה
שלי: מועד/מ-1/א-49 מיום 13/3/91.

במשנה לפניהך שבסמוכין, קבלנו תשובות בכתב מכל שבעת ספקי המגוררים בהם הצהירו
כי יש בידם האמצעים לספק את הכמויות עליהם התחייבו, עד לתאריך היעד - 30/6/91.

בברכה,
ישראל קפלינסקי
ישראל קפלינסקי

עותקים:

אריה בר - מנכ"ל
ציפי בירן, עו"ד - יועצת משפטית.
א.מ.נ.