



שם תיק: לשכת חברות וכלכלה - שבח 8 - תיקים של חברי
מועצת המנהלים וחומר רקע כרך ד'

מזהה פיזי:

ג-16/6048

מזהה פריט: 000pcsj

כתובת: 2-107-9-6-8

תאריך הדפסה 10/12/2017

לחם - אסטרטגיה

ביאורים לדוחות הכספים

ליום 31 במרס 1970

ביאור 1 - משרד השיכון

יחידת החוב ממשיך השיכון כוללת סך של 500,000 ל"י שגורמה בשנת 1968/69 לחובת המשרד על סמך תביעת החברה ממשרד השיכון בסכום גדול יותר בעד אי ביצוע כושר התפוקה של המפעל בהתאם למוסכמה. החברה ממשיכה לתבוע סכומים נכריים ממשרד השיכון כב"ל גם בגין שנת 1969/70, אולם סכומים אלו לא ברצונו עדיין בספרים.

ביאור 2 - סוכה והשקפות

המפעל המוקם ע"י החברה הוא "מפעל מאונטר" לפי החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט - 1959, בהתאם לאישור שביתן ביום 16.5.62. לפי תיקונים שהוצאו ע"י מרכז ההשקעות בתאריכים 8.3.65 ו- 24.6.68 אושרה השקעה כוללת במפעל בסך של 7,000,000 ₪.

החברה ביקשה הארכת מועד הציבור להשלמת המפעל ובינתיים בתעכב אישור המענקים שנתבעו ע"י החברה. החברה הגישה בקשה למענק בגין התקפות לשנת 1967/68, על סך 48,944 ל"י. בן עומדת החברה לתבוע סכום של - 64,000 ל"י בקירוב בגין התקפות בשנת 1968/69. התכומים הנ"ל טרם ברשאו בספרים. על פי הדואר הוחק לעיזוד התקפות והן מועברו בכטי החברה - בשיעור ללא הגבלת סכום - לטובת מדינת ישראל בקשר למענק בסך 115,531 ל"י שניתן לחברה כמפורט להלן.

ציאור 3 - נבטים קבועים

א. **מקרקעי**: המפעל מוקם על שטח של 59.2 דונם ברמלה. **השטח** האמור הוחכר לחברה לעקופה של 10 שנים (מיום 17.2.64), עם זכות הארכה לעוד 49 שנים. הסכום של 398,696 ל"י במאת מורב מהוצאות פיתוח ששולמו למיגוהל מקרקעי ישראל עם התמימה של חוזה החכירה ומהוצאות כג"ל פ"י והחברה.

ב. צירוף ומתקשרים: בשנת הכספים הוערכו מחדש הציוד והמתקשרים של החברה ובבין המשרדים (שבגובה תהילה כבבין בסיורי) ע"י מהנדסי החברה. סכום ההערכה היה במוך מן העלות והחפרש בזקף לחשבון קרן מיוחדת אשר תופחת במוך ארבע שנים והחל מיום 1.4.69. המענק למי החוק לעידוד התקנות הון, תשי"ט - 1959, בסך 115,531 לי בתקבל ע"י החברה בבין ההתקשרות בציוד לתקופה 1.7.66 עד 31.3.67 נוכח מן הקרן המיוחדת.

להלן יתרת ואצירד רוחמקבים ליום 31.3.70 לאחר הערכה מחדש; רבגיכוי פחת:
 יתרה ליום 1.4.69 (בגיכוי מעבד)
 מעבד מנהקבל
 4,041,209
 115.531

77 4,041,209

115,531

4,156,740

1.068.713

3,088,027

26.423

3,114,450

2014/05/06

688.082

169,300

518,782

552,615

1.071.397

0.043 053

2,045,053

100-200-300-400-500-600-700-800-900-1000-1100-1200-1300-1400-1500-1600-1700-1800-1900-2000-2100-2200-2300-2400-2500-2600-2700-2800-2900-3000-3100-3200-3300-3400-3500-3600-3700-3800-3900-4000-4100-4200-4300-4400-4500-4600-4700-4800-4900-5000-5100-5200-5300-5400-5500-5600-5700-5800-5900-6000-6100-6200-6300-6400-6500-6600-6700-6800-6900-7000-7100-7200-7300-7400-7500-7600-7700-7800-7900-8000-8100-8200-8300-8400-8500-8600-8700-8800-8900-9000-9100-9200-9300-9400-9500-9600-9700-9800-9900-10000-10100-10200-10300-10400-10500-10600-10700-10800-10900-11000-11100-11200-11300-11400-11500-11600-11700-11800-11900-12000-12100-12200-12300-12400-12500-12600-12700-12800-12900-13000-13100-13200-13300-13400-13500-13600-13700-13800-13900-14000-14100-14200-14300-14400-14500-14600-14700-14800-14900-15000-15100-15200-15300-15400-15500-15600-15700-15800-15900-16000-16100-16200-16300-16400-16500-16600-16700-16800-16900-17000-17100-17200-17300-17400-17500-17600-17700-17800-17900-18000-18100-18200-18300-18400-18500-18600-18700-18800-18900-19000-19100-19200-19300-19400-19500-19600-19700-19800-19900-20000-20100-20200-20300-20400-20500-20600-20700-20800-20900-21000-21100-21200-21300-21400-21500-21600-21700-21800-21900-22000-22100-22200-22300-22400-22500-22600-22700-22800-22900-23000-23100-23200-23300-23400-23500-23600-23700-23800-23900-24000-24100-24200-24300-24400-24500-24600-24700-24800-24900-25000-25100-25200-25300-25400-25500-25600-25700-25800-25900-26000-26100-26200-26300-26400-26500-26600-26700-26800-26900-27000-27100-27200-27300-27400-27500-27600-27700-27800-27900-28000-28100-28200-28300-28400-28500-28600-28700-28800-28900-29000-29100-29200-29300-29400-29500-29600-29700-29800-29900-30000-30100-30200-30300-30400-30500-30600-30700-30800-30900-31000-31100-31200-31300-31400-31500-31600-31700-31800-31900-32000-32100-32200-32300-32400-32500-32600-32700-32800-32900-33000-33100-33200-33300-33400-33500-33600-33700-33800-33900-34000-34100-34200-34300-34400-34500-34600-34700-34800-34900-35000-35100-35200-35300-35400-35500-35600-35700-35800-35900-36000-36100-36200-36300-36400-36500-36600-36700-36800-36900-37000-37100-37200-37300-37400-37500-37600-37700-37800-37900-38000-38100-38200-38300-38400-38500-38600-38700-38800-38900-39000-39100-39200-39300-39400-39500-39600-39700-39800-39900-40000-40100-40200-40300-40400-40500-40600-40700-40800-40900-41000-41100-41200-41300-41400-41500-41600-41700-41800-41900-42000-42100-42200-42300-42400-42500-42600-42700-42800-42900-43000-43100-43200-43300-43400-43500-43600-43700-43800-43900-44000-44100-44200-44300-44400-44500-44600-44700-44800-44900-45000-45100-45200-45300-45400-45500-45600-45700-45800-45900-46000-46100-46200-46300-46400-46500-46600-46700-46800-46900-47000-47100-47200-47300-47400-47500-47600-47700-47800-47900-48000-48100-48200-48300-48400-48500-48600-48700-48800-48900-49000-49100-49200-49300-49400-49500-49600-49700-49800-49900-50000-50100-50200-50300-50400-50500-50600-50700-50800-50900-51000-51100-51200-51300-51400-51500-51600-51700-51800-51900-52000-52100-52200-52300-52400-52500-52600-52700-52800-52900-53000-53100-53200-53300-53400-53500-53600-53700-53800-53900-54000-54100-54200-54300-54400-54500-54600-54700-54800-54900-55000-55100-55200-55300-55400-55500-55600-55700-55800-55900-56000-56100-56200-56300-56400-56500-56600-56700-56800-56900-57000-57100-57200-57300-57400-57500-57600-57700-57800-57900-58000-58100-58200-58300-58400-58500-58600-58700-58800-58900-59000-59100-59200-59300-59400-59500-59600-59700-59800-59900-60000-60100-60200-60300-60400-60500-60600-60700-60800-60900-61000-61100-61200-61300-61400-61500-61600-61700-61800-61900-62000-62100-62200-62300-62400-62500-62600-62700-62800-62900-63000-63100-63200-63300-63400-63500-63600-63700-63800-63900-64000-64100-64200-64300-64400-64500-64600-64700-64800-64900-65000-65100-65200-65300-65400-65500-65600-65700-65800-65900-66000-66100-66200-66300-66400-66500-66600-66700-66800-66900-67000-67100-67200-67300-67400-67500-67600-67700-67800-67900-68000-68100-68200-68300-68400-68500-68600-68700-68800-68900-69000-69100-69200-69300-69400-69500-69600-69700-69800-69900-70000-70

סך עלות והרכוש ליום 1.4.69

העברה לקרן מיוחדת

מרטשט בצייר בשנת 1969/70

עלות הציוד והמתקנים ליום 31.3.70

פחות מבצבר ליום 1.4.69

כביכרי: פתח כב"ל שבזקף לזכות הקדוש
המיוחדת

1969/70 לזכר

סה"כ פחת שנצבר ליום 31 במרס 1970

עלות מופחתת ליום 31 במרס 1970

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1997-1998

SECRET - NOFORN

WHITE 3 - NORTH GUYANA

1900-1901 (1900-1901)

1994年12月15日

ג. צירוף אמריקאי: קיימת תביעה כי החברה תקבל בהעברה צירוף מסוים שברכש ע"י יוזם החברה ואשר שימש או ישמש לצורכי המפעל. צירוף זה הוערך בסכום של 200,000 ל"י בקירוב.

ד. שיעבורים: בהתאם למסמך בין החברה ובין הבנק גרעם שיעבוד שוטף ראשון בדרגה על המפעל וכל רכוש ונכסיה האחרים של החברה מאיזה מין סוג שהוא; שיעבוד קבוע ספציפי ראשון בדרגה על כל הציוד והמכונות וכן על הזכויות במקרקעין של החברה; שיעבוד קבוע ראשון בדרגה על הון המניות של החברה שטרם שטרס בפרט ועל המוציאים שלה; וכן שיעבוד על זכות השינון הבלעדי שרכשה החברה מאת מר חיים סלנין לייצור בתים לפי שיטתו ואשר בקשה לרישומם תוגש לרשם הפטנטים.

ביאור 4 - פוזת

שיעורי הפוזת שהחברה משתמשת בהם הינם כדלקמן:

מבנה העשייה - 6.5% לשנה
בנין משרדים - 4% לשנה
צירוף ומתקנים - 20% - 15 לשנה
ריהוט וממלכלין - 10% - 6 לשנה

שיעורי הפוזת לצירוף ומתקנים הם המקובלים בענף זה. בשאר הסעיפים, גובה הפוזת זיהה ל לשיעורים המוורים לצורכי מס הכנסה.

ביאור 5 - הוצאות גרוות

א. הוצאות גרוות ההוצאות הגרוות גורעות כולן משנת 1967/68 וכוללות ריבית, דמי חכירה, מיסים מקומיים וממשלתיים, הוצאות מיוחדות וכן הוצאות בקשר לניסוי שיטת הייצור של המפעל. בשנת 1969/70 גזקפה כאן הוצאה גרוסת בסך 68,281 ל"י עקב הצמחה סופית עם חישויות האקומיות והממשליות. בקשר למיסים המתייחסים לתקופה הג'ל. הסכום הכולל בסך 460,068 ל"י מופחת משך 5 שנים החל מיום 1.4.68. סכום ההפחתה לשנת 1969/70 בסך 105,670 ל"י כולל סך של 13,666 ל"י המתייחס לשנה קודמת והגורעת מההוצאה הג'ל.

ב. קרן מיוחדת הקרן המיוחדת מורכבת כדלהלן:

העברה עקב שערור: בכסים וצירוף	1,068,713 ל"י
בנין משרדים	43,351
	1,112,064
בגיכוי: הפוזת שבצבר על הסכומים הג'ל	169,300
ליום 1.4.69	942,764
מענק שנתקבל בגין השקעות בבכסים וצירוף	115,531
בתקופה 1.7.66 - 31.3.67	827,233
	206,808
הפוזתה לשנת 1969/70 - 25%	620,425 ל"י

יחידה 31.7.77

ביאור 6 - המתייבויות לתזן ארוב

ההלוואות הבנקאיות יחס עם הריבית שבצברה עד 31.3.68 עומדות לפירעון ב- 108 תשלומים שווים החל מיום 1.1.69 ועד ליום 1.12.77. החברה לא שילמה כל תשלום ע"ח ההלוואה הג'ל או ע"ח הריבית.

השבון הרווח וההפסד חויב בריבית רק על מתצית סכום ההלוואות הבנקאיות. הריבית על המתצית השגיה לשנת 1969/70 בסך 154,424 ל"י הועברה לחובת השכר של כסל המניות השיקרי וזה בהסכמתו, כדוגמת הריבית בסך 283,866 שהועברה כג'ל בשנים קודמות (1967/68 - 1968/69).

1. REVENUE - The total amount of revenue received from the sale of the property is \$100,000.00.

2. EXPENSES - The total amount of expenses incurred in the sale of the property is \$20,000.00. This includes the cost of the property, the cost of the sale, and the cost of the expenses.

NET PROFIT

The net profit is the difference between the revenue and the expenses.

Revenue - \$100,000.00
Expenses - \$20,000.00
Net Profit - \$80,000.00

The net profit is the amount of money that the seller has made from the sale of the property.

NET LOSS

The net loss is the difference between the revenue and the expenses. If the revenue is less than the expenses, the seller has a net loss. In this case, the revenue is \$100,000.00 and the expenses are \$120,000.00, so the net loss is \$20,000.00.

The net loss is the amount of money that the seller has lost from the sale of the property.

Revenue - \$100,000.00
Expenses - \$120,000.00

Net Loss - \$20,000.00

The net loss is the amount of money that the seller has lost from the sale of the property.

Revenue - \$100,000.00

Expenses - \$120,000.00

NET PROFIT

The net profit is the difference between the revenue and the expenses. In this case, the revenue is \$100,000.00 and the expenses are \$20,000.00, so the net profit is \$80,000.00.

The net profit is the amount of money that the seller has made from the sale of the property.

ביאור 7 - עבודה לפיצויים

העבודה לפיצויים חושבה על יסוד השכר שבתוקף ליום 31.3.70 לפי יום עבודה אחד לכל חודש (פרט לעובדים הזרשיים). בלקחו בחשבון כל העובדים שהסלימו 11 חודשי עבודה ליום 31 במרס 1970.

«שבח»

חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

מאזן

ליום 31 במרס 1968

אברהם עקביה
רואה חשבון

תל אביב

חיפה

אברהם עקביה, רואה חשבון

A. AKAVIA, B.Sc., F.C.C.S., Certified Public Accountant

Haifa, 65, Ha'asmanut Bld., Tel. 531055

Tel-Aviv, 19, Carlsbach St., Tel. 36121
38620

חיפה, דרך חשמאות 65, טל. 531055

תל-אביב, רח' קרליבך 19, טל. 36121
38620

ת"פ מס' 205/68

"שחז" חברה לייצור בחים להרכבה בע"מ

חוכן העניינים

11

2

חות דעת רואה החשבון

3

מאן - ליום 31 במרס 1968

4

ביאורים למאן

5

הערות למאן

חוות דעת רואה החשבון

אל: בעלי המניות של
"שכח" חברה לייצור בתיים להרכבה בע"מ

ביקותי את המאזן של "שכח" חברה לייצור בתיים להרכבה בע"מ
ליום 31 במרס 1968. קיבלתי את כל הידיעות והביאורים אשר לפי
סיטב ידיעתי והכרחי היו דרושים למטרת הביקורת. ספרי החשבונו
של החברה, במידה שנראה מתוך בדיקתם, מתנהלו באופן תקין.

המאזן הנ"ל מתאים לספרים. לדעתי, לפי סיטב הידיעות
והביאורים שקיבלתי, המאזן מראה אל נכון את מצב עסקי החברה ליום
31 במרס 1968.

אברהם עקביה

רואה חשבון

הל-אביב, י"ז בכסלו תשכ"ט
8 בדצמבר 1968

ההערות והביאורים למאזן מהווים חלק בלתי נפרד היסוד.

מכ"מ חברה לייצור בטיח לרכבת בע"מ

כ"מ

ליום 31 במרץ 1968

31.3.67	31.3.68	
14,308	31,903	תחייבויות משפחות
7,900	72,905	מטבח ימרי בבנק
		שטחים לפירוקן ותחייבויות
19,561	28,029	זכאים
95,465	135,414	עובדים
60,906	102,806	מקום
197,940	266,249	שונים וימרום זכות
96,585	168,708	הוצאות לרמי חכירה, ביטוח ופגמים
294,525	607,765	חלויים שוטפים של חלואות לזמן ארוך
		תחייבויות לזמן ארוך
10,000	10,000	רשם מחברות
106,560	106,560	בעלי מניות
	2,462,392	חלואות בנקאיות (כולל ריבית
1,395,392	2,392,992	סגורה) - ביאור ג' -
1,511,952	68,400	פחות חלויים שוטפים (רשם לעיל)
		עזרה
41,823	43,579	שין פיצויים
24,066	25,269	בניכויי ניירות ערך, למי עלום - חשד 3
17,757	18,310	
180,234	180,234	חלואים ע"ח מניות
		הון מניות
1,700,000	3,700,000	רשום: 4,000,000 מניות בנות 1 ל"י כ"מ
5,704,468	7,016,861	מונפק ונטרעו: 3,700,000 מניות בנות 1 ל"י כ"מ

חבר דירקטוריון
חבר דירקטוריון

31.3.67	31.3.68	
-	720	רכוש יסודי
8,080	216	בנק
935	13,046	מחשב מבילי
8,523	10,801	חייבים וימרום חובות
-	7,183	הוצאות מראש - ביטוח
-	115,825	סלמי
		חבישת לענק (ביאור ג' - ב')
		בנינים למי עלומים
10,522	719,865	באקמה
28,060	178,425	פחות הקבולים ע"מ
	541,440	
	689,231	נכסים נכרעים / שוטפים כמסמך בביאור ד'
		מקל לייצור בטיח לרכבת - למי עלומים
	390,558	מגרש / ביאור כ'
	1,466,446	מבני עסקיים
	3,696,069	נייר ומקנים (בניכוי הוצאות לענק
	5,553,073	כסך 115,825 ל"י)
	120,000	בניין משרדים
	47,007	חובלות
	7,421	נייר משרדי ומחשבים משרים
5,406,649		חובאות יסודי
177,055		חובאות נרחות (חשד 4)
26,908		
4,570		
5,615,182	5,727,901	
57,790	57,790	
3,476	542,379	
5,704,468	7,016,861	

ס' מדין משרד

"פתי" חברה לייצור מזים להרכבה בע"מ

פאון ליום 31.3.68

ביאורים

ביאור א' - מרכז ההשקעות

המפעל המוקם ע"י החברה הוא "מפעל מאושר" לפי החוק לעידוד השקעות הון, חסי"מ - 1959, בהתאם לאישור שניתן ביום 16.5.62. לפי חיקונים שהוצאו ע"י מרכז ההשקעות בתאריכים 8.3.65 ו-24.6.68. אורשה הטקנה כוללת במפעל בסך של 7,000,000 ל"ש.

ביאור ב' - נכסים קבועים

1. מזרקות: המפעל מוקם על שטח של 59.2 דונם ברמלה. השטח המסור הוחבר לחברה לחקופה של 10 שנים (מיום 17.2.64), עם זכות הארכה לעוד 49 שנים.

2. מענק: החברה הנישה בקשה למענק על פי הוראות החוק לעידוד השקעות הון בגין ההשקעות לחקופה 1.7.66 - 31.3.67 ואושר לה מענק בסך 115,825 ל"ש. נוסף על כך עומדת החברה לחבוע סכום של 55,000 ל"ש בקירוב בגין ההשקעות בשנת 1967/68, סכום אחרון זה עדיין לא נרשם בספרים.

ביאור ג' - החייבויות לזמן ארוך

ההלוואות הבנקאיות בסך 2,462,392 ל"ש (כולל ריבית שנצברה עד 31.3.68) עומדות לפירעון ב - 108 חלומים מודניים שווים החל מיום 1.1.69 ועד ליום 1.12.77. הריבית על ההלוואות היא בשיעור של 10% - 12% לשנה.

ביאור ד' - שעבודים

בהתאם להסכם בין החברה ובין הבנק מחייבת החברה לרשום שעבוד שוטף ראשון בדריגה על המפעל וכל רכוש ונכסים האחרים של החברה מאימת סין וטוג שהוא: שעבוד קבוע ספציפי ראשון בדריגה על כל הציוד והמכונות וכן על הזכויות במקרקעין של החברה, שעבוד קבוע ראשון בדריגה על הון הכנייה של החברה שטרם נפרע ועל המוניטין שלה; וכן שעבוד על זכות הרשיון הבלעדי שרכשה החברה מאת מר חיים סלביץ לייצור בחים לפי שיטתו ואשר בקשה לרישומה חוגש לרשם המטבחים.

נוסף על כך ישועבדו נכסי החברה - בשעבוד ללא הגבלת סכום - לסוכת מדינת ישראל בקשר למענק שנתן לחברה וזה על פי הוראות החוק לעידוד השקעות הון.

בספר השעבודים נרשם בהתאם לסעיף 135 א' למקודת החברות שעבוד על סך 10,000 ל"ש בקשר לאגרות רישום והון שחלופין נדחה בזמנו עד סוף 1969.

"שמו" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

מאזן ליום 31.3.68

הערות

הערה 1 - חשבון רווח והפסד

המפעל התחיל בייצור ביום 1.8.1967. החברה עדיין לא סיימה את הקמת הבנינים הראשונים ולפיכך לא ערכה חשבון רווח לשנת המאזן ולא רשמה פחת על המחכמים, הציוד ושאר נכסים.

הערה 2 - ציוד אפריקאי

עייטת חביעה כי החברה הקבל בהעברה ציוד מסוים שגורש ע"י יוזם החברה ואשר שימש או ישמש לצורכי המפעל. ציוד זה הוערך בסכום של 200,000.- בקירוב.

הערה 3 - ניירות ערך

בכוונת החברה להפקיד את ניירות הערך בקופה מרכזית לסיצויי פיסורים. לתאריך המאזן היו ניירות הערך חלק מנכסי החברה והשעבודים המוזכרים בכיאות ד' חלים עליהם.

הערה 4 - הוצאות נדחות - 542,379 ל.

בסעיף זה נרשמו הוצאות ריכית, דמי חכירה ומסים מקומיים וממשלתיים והוצאות מיוחדות לשנת 1967/68 בסכום כולל של 399,008 ל. וכן הוצאות בעטו לניסוי שיטת הייצור של המפעל בסך 143,371 ל. לפי החלטת הדירקטוריון יופחת הסכום במשך חמש שנים החל מיום 1.4.68.

אברהם
אברהם
אברהם
אברהם
אברהם

אברהם



Handwritten signature in blue ink, featuring stylized cursive letters and a large, sweeping flourish.

מ.ס.ז.

5.2.1969

תאריך

מספר

הקציב מזומנים

אוקטובר 1968 - מרץ 1969

תיקון החדשים ינואר-מרץ

נא לחקן את ההקציב שהוגש כ"25.9.68, בהתאם לפרוט הנא:

1. תקבוליםא. להוסיף:

115,500 ל"י

(1) מענק לינואר

(2) מקדמות יסודות בנין 7-9

" 200,000

פברואר

" 160,000

מרץ

ב. תיקונים:

" 60,800

(1) תקבול קורות ומקלטים ידחה לפברואר

" 80,000 כלכד

(2) יסודות בנין 4-6 עד סוף ינואר

" 56,000

פברואר

" 56,000

מרץ

ג. כהתאם לנ"ל יסתכמו התקבולים

" 260,000

פברואר

" 216,000

במרץ

ד. תיקוני עודף/וגרעון - ראה ע"ג הטבלה עצמה.

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page, including a large 'X' and several illegible signatures.

THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE CO. LTD.

1910

THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE CO. LTD.
1910

THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE CO. LTD.

1910

1910

THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE CO. LTD.

1910

1910

1910

1910

1910

THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE CO. LTD.

1910

THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE CO. LTD.

1910

1910

1910

1910

1910

THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE CO. LTD.

1910

1910

1910

1910

THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE CO. LTD.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ

תאריך

מספר

- 2 -

2. הוצאות

- א. השקעות - דחית ההשקעות יחסית לפברואר ומרץ.
- ב. עבודות מוקדמות - (לפני ספט. 68) (1) עקב תקופת מעבר יש להקטין ב- 15,900 ל"י.
- (2) 10,000 ל"י שיכרם למעסיקים אחרים.
- (3) היתרה בסך 8,000 ל"י (מסים לעירייה) 4,000 ל"י בפברואר ו- 4,000 ל"י במרץ.
- ג. עבודה - חקטן ב- 10,000 ל"י לחדש כממוצע = סה"כ 55,000 ל"י לחדש כממוצע.
- ד. יסודות בנין 4-6 - עקב דחית תשלומים יוקטן סה"כ ב- 55,000 ל"י (1) עד סוף ינואר יקטן ב- 25,000 ל"י.
- (2) בפברואר יהיה 35,000 ל"י לירוח במרץ 35,000 ל"י.
- ה. יסודות בנין 7-9 יש להוסיף תשלומים ע"ה סעיף זח 5,000 ל"י בפברואר ו- 5,000 ל"י במרץ.
- ו. טי.וי.טי. - בנין 1 - יש להוסיף בפברואר השלמת ההוצאה 15,800 ל"י ותשלומים במרץ 12,000 ל"י.
- ז. רצוף וחריטונה - בהכנת התקציב לא נלקחה בחשבון החריטונה - אי לכך תקציב המזומנים יגדל ב- 10,000 ל"י: 8,000 ל"י עד סוף ינואר ו- 2,000 ל"י נוספות בפברואר.
- ח. חריטים - דחית תשלומים למרץ.
- ט. תשלום - (1) 3,000 ל"י כרשמו במעות כעבודות מוקדמות.
- (2) התשלום בפברואר יגדל ב- 2,200 ל"י.
- י. צבע חוץ 1-2 - (1) יש לאחד עם צבעות 2
- (2) ההוצאה תגדל בכ- 20,000 ל"י אך עדיין לא ברור מתי ישלמו - אנו מניחים - אחרי מרץ.

REPORT

1. The following information was received from the

2. The following information was received from the

3. The following information was received from the

4. The following information was received from the

5. The following information was received from the

6. The following information was received from the

7. The following information was received from the

8. The following information was received from the

9. The following information was received from the

10. The following information was received from the

11. The following information was received from the

12. The following information was received from the

13. The following information was received from the

14. The following information was received from the

15. The following information was received from the

16. The following information was received from the

17. The following information was received from the

18. The following information was received from the

19. The following information was received from the

20. The following information was received from the

ש ב ח

חברה ליצור בתים להוכנה בע"מ

- 3 -

תאריך

טעמים

- יא. דלחות וחלונות - הסכום יגדל בכ- 8,000 ל"י וג'שלומו נדחה לפברואר ומרץ.
- יב. חשמל כשטח - טרם כוצע יועבר לפברואר.
- יג. שונות ישירות - בחלקן הועמסו ישירות על סעיפים ענייניים.
- יד. הכנת אתר, החבלות ומכונות - 7,000 ל"י ברשמו כסעות בעבודות מוקדמות.
- טו. הוצאות כלליות - תשלום בסכומים נדחה כ- 1,500 ל"י לחודש שהועבר במוקדמות (עד סוף ינואר 69).
- טז. מסים וחשמל - בטול מסי עיריה בסך 2,500 ל"י לחודש שנדחה תשלומם לשנים הבאות (משלמם עתה ע"ח חוב ישן).
- יז. מימון ושונות - בטול כ- 2,500 לירות לחודש כממוצע - עקב חסכון במשיכות יתר ובערכויות (טרם לחיובי הכנק שטרם הגיעו).
- יח. משקופים 4-6 - שנשטט הכנונס סה"כ עד מרץ 69-10,000 ל"י, ההשלום הבא (3,500 ל"י) יכוצע במרץ.
- יט. כהתאם לנ"ל תחזית התשלומים לפברואר ומרץ לגבי הסעיפים הרשומים מטה - העמוד כהתאם למצוין לידם:

מס' סדורי	בטופס	סעיף	פברואר	מרץ
4		השקעות	50,000 ל"י	40,000 ל"י
5		עב' מוקדמות	4,000 "	4,000 "
6		עבודה	55,000 "	55,000 "
8		יסודות בנין 4-6	35,000 "	35,000 "
8 א		" בנין 7-9	5,000 "	5,000 "
9		פי.וי.סי. 1	15,800 "	12,000 "
12		דצוף וחרסינה בנין 2-	2,000 "	---
13		חרסינים בנין 1	---	6,500 "
14		חשמל 1-2	2,200 "	---
16		דלחות וחלונות	25,000 "	13,400 "
21		חשמל כשטח	1,000 "	---
27		מסים וחשמל	1,500 "	2,500 "
28		מימון ושונות	2,000 "	2,000 "
29		משקופים 4-6	---	3,500 "

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

[illegible][illegible]
$$E_{\text{eff}} = \frac{E}{1 + \frac{1}{\beta} \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{\beta}} \right)}$$

52. 11700 SWATTEN + 6315 JOURNAL NUMBER 11700 NOV 1952

10. The following information is being furnished to you for your information only. It is not to be used for any other purpose.

ש ב ח

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ

תאריך

מספר

- 4 -

כ. כהנאם לנ"ל יסתכם התקציב כחדשים אלה:

מרץ	בפברואר	
סה"כ 216,000 ל"י	סה"כ 260,000 ל"י	סה"כ תקבולים
" 195,900	" 256,500	סה"כ הוצאות והשקע'
" 20,100	" 3,500	
" 19,400	" 98,800	יתרה בכבקים וחמרים
	102,300 ל"י	
	=====	
	82,900 ל"י	פחות השלומים
		שבוטעו בין 23/1
		עד 31/1 ויכללו
		בדו"ח פברואר
39,500 ל"י	19,400 ל"י	
=====	=====	



10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10


10

10

10

$$\begin{array}{r} 44,800 \\ 54,000 \\ \hline 98,800 \end{array}$$

הממשלה תקציב להוסיף מזומן
מ 1/10 סה"כ יתרה



אברהם עקביה, רואה חשבון

A. AKAVIA, B.Sc., F.C.C.S., Certified Public Accountant

Haifa, 65, Ha'azmaout Rd., Tel. 531055

Tel-Aviv, 15, Carlebach St., Tel. 36121
38620

חיפה, דרך העצמאות 65, טל. 531055

תל-אביב, רח' קרליבך 15, טל. 36121
38620

חיק מס' 205

חיפה, ב' בסבת ה'תשכ"ט
23 בדצמבר 1968

ג' טבת תשכ"ט = 24.12.68

מסי חתי
לעיון ולסגולה

לכבוד
"שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ
ח"ר 225
רמלה

א"נ,

הגידון: חשבונית החברה

כפי שידוע לכם היחה הטייטה הראשונה של המאזן ליום 31.3.68 מוכנה אצלנו כבר ביום 2.9.68 והעיקוב חל בגלל הצורך לכנס את וועדת המאזן של החברה וכן לקבל כמה החלטות עקרוניות בקשר לעריכת החשבונות.

על מנת שאפשר יהיה להקדים בשנה הבאה בעריכת המאזן הננו מציעים כי יוכן מאזן וחשבון רווח והפסד ליום 31.12.68 כדוגמא למאזן הסופי ליום 31.3.69.

הננו עומדים לשרותכם להתייעצויות בגידון.

בכבוד רב,

אברהם עקביה

משרד השיכון

1968

מזכירות

העמק: מר ה. אשכנזי
מר מ. לפיד

משרד השיכון
24.XII.1968

מזכירות

A. AKAYIA, B.Sc., F.C.S., Certified Public Accountant

01687
 01686
 01685

Y&A-Inv. 17, Griebach St., Tel. 36121
Helm, 62, Harnsdorfer Rd., Tel. 337032

NOV 1960

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

[illegible]

1957 10 10

STATE OF NEW YORK

12th June 1970

23.1.69 10.5

כ - 13.00

אזיקאוויון ילדה

A. AKAVIA, B.Sc., F.C.C.S., Certified Public Accountant

Tel-Aviv, 15, Carlebach St., Tel. 36121
38620

מליאביב, רח' קרליבך 15, טל. 36121
38620

ח'יפה, כ"ז בטבת ה'תשכ"ט
17 בינואר 1969

חִפְּהָה הָרֶדֶת הַעֲצָמָאוֹת
עַל-אֲבוֹת רַח' קַרְלִיבֶד

378K

במקרה שיש הערות לדו"ת, הנני מקווה כי אפשר יהיה לברר אותן
בישיבה ביום 23.1.69.

בכבוד 27

אברהם עקב פ

אברהם עקבי

ליל 15/1

ליל 15/1

ליל 15/1

A. AKAVIA, B.Sc., F.C.S., Certified Public Accountant

38820
Tel-Aviv, 15, Carlsbach St., Tel. 38131
Hertls, 43, Haimanov Rd., Tel. 371023

[illegible]

E. 277, 4A, 6

"שבת" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

א. הון החברה, בעלי המניות והדירקטוריון

1. הון המניות

הונה הרשום של החברה נשאר ללא שינוי והוא 4,000,000 ל"י המורכב מ - 4,000,000 מניות רגילות בנות 1 ל"י כ"א.
ההון המונפק נשאר אף הוא ללא שינוי ועומד על סך - 3,700,000 ל"י.

2. בעלי המניות

בהרכב בעלי המניות לא חל כל שינוי במשך השנה.
להלן פירוט בעלי המניות:

מדינת ישראל	1,499,994
"טפחות" בנק משכנתאות לישראל בע"מ	1,500,001
חיים טלביץ	350,000
אמנון טלביץ	350,000
שונים	5
ס"ה	3,700,000 מניות

3. הדירקטוריון

לדירקטוריון של החברה צורף פר אנדרי פיליש, וזה לפי החלטה האסיפה הכללית שלא מן המניין ביום 30.6.68.

להלן רשימת חברי הדירקטוריון:

מר ה. אשכנזי, סגן מנכ"ל לחברות, משרד השיכון, יו"ר.
מר ש. לברון, עורך דין.
מר מ. לפיד, חשב משרד השיכון.
מר ח. טלביץ, מהנדס יועץ.
מר א. פיליש, מהנדס משרד השיכון.
מר ע. שילוני, סגן מנכ"ל "טפחות".

הוספת החבר החדש נעשתה בתנאי שאין היא באה לגרוע מזכותו של מר ח. טלביץ לייצוג יחסי בדירקטוריון.

ב. תיאור כללי של פעולות החברה

4. גמר הקמת המפעל

בתחילת השנה הנסקרת סיימה החברה את השלב העיקרי בהקמת המפעל ברמלה. העבודה בוצעה בעקרה על ידי פועלי החברה במקומות של מר ח. טלביץ, מהנדס יועץ. כן סיימה החברה את הקמת הבניין הנסיוני בן 8 דירות ליד המפעל ברמלה אשר רק חלק מביחידות הכלולות בו הושלמו בצורה מלאה. בניין זה משמש עתה למשרד החברה ולמטרת אחות של החברה, כגון מטרה לפועלים וכו'.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

271-272

450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378

DATE: 2007-07-17 10:10:10

532

120, 945

ON THE THEORY OF THE EARTH'S CRUST.

1940-1941, 1942-1943, 1944-1945, 1946-1947, 1948-1949, 1950-1951, 1952-1953, 1954-1955, 1956-1957, 1958-1959, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965, 1966-1967, 1968-1969, 1970-1971, 1972-1973, 1974-1975, 1976-1977, 1978-1979, 1980-1981, 1982-1983, 1984-1985, 1986-1987, 1988-1989, 1990-1991, 1992-1993, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025, 2026-2027, 2028-2029, 2030-2031, 2032-2033, 2034-2035, 2036-2037, 2038-2039, 2040-2041, 2042-2043, 2044-2045, 2046-2047, 2048-2049, 2050-2051, 2052-2053, 2054-2055, 2056-2057, 2058-2059, 2060-2061, 2062-2063, 2064-2065, 2066-2067, 2068-2069, 2070-2071, 2072-2073, 2074-2075, 2076-2077, 2078-2079, 2080-2081, 2082-2083, 2084-2085, 2086-2087, 2088-2089, 2090-2091, 2092-2093, 2094-2095, 2096-2097, 2098-2099, 2100-2101, 2102-2103, 2104-2105, 2106-2107, 2108-2109, 2110-2111, 2112-2113, 2114-2115, 2116-2117, 2118-2119, 2120-2121, 2122-2123, 2124-2125, 2126-2127, 2128-2129, 2130-2131, 2132-2133, 2134-2135, 2136-2137, 2138-2139, 2140-2141, 2142-2143, 2144-2145, 2146-2147, 2148-2149, 2150-2151, 2152-2153, 2154-2155, 2156-2157, 2158-2159, 2160-2161, 2162-2163, 2164-2165, 2166-2167, 2168-2169, 2170-2171, 2172-2173, 2174-2175, 2176-2177, 2178-2179, 2180-2181, 2182-2183, 2184-2185, 2186-2187, 2188-2189, 2190-2191, 2192-2193, 2194-2195, 2196-2197, 2198-2199, 2200-2201, 2202-2203, 2204-2205, 2206-2207, 2208-2209, 2210-2211, 2212-2213, 2214-2215, 2216-2217, 2218-2219, 2220-2221, 2222-2223, 2224-2225, 2226-2227, 2228-2229, 2230-2231, 2232-2233, 2234-2235, 2236-2237, 2238-2239, 2240-2241, 2242-2243, 2244-2245, 2246-2247, 2248-2249, 2250-2251, 2252-2253, 2254-2255, 2256-2257, 2258-2259, 2260-2261, 2262-2263, 2264-2265, 2266-2267, 2268-2269, 2270-2271, 2272-2273, 2274-2275, 2276-2277, 2278-2279, 2280-2281, 2282-2283, 2284-2285, 2286-2287, 2288-2289, 2290-2291, 2292-2293, 2294-2295, 2296-2297, 2298-2299, 2300-2301, 2302-2303, 2304-2305, 2306-2307, 2308-2309, 2310-2311, 2312-2313, 2314-2315, 2316-2317, 2318-2319, 2320-2321, 2322-2323, 2324-2325, 2326-2327, 2328-2329, 2330-2331, 2332-2333, 2334-2335, 2336-2337, 2338-2339, 2340-2341, 2342-2343, 2344-2345, 2346-2347, 2348-2349, 2350-2351, 2352-2353, 2354-2355, 2356-2357, 2358-2359, 2360-2361, 2362-2363, 2364-2365, 2366-2367, 2368-2369, 2370-2371, 2372-2373, 2374-2375, 2376-2377, 2378-2379, 2380-2381, 2382-2383, 2384-2385, 2386-2387, 2388-2389, 2390-2391, 2392-2393, 2394-2395, 2396-2397, 2398-2399, 2400-2401, 2402-2403, 2404-2405, 2406-2407, 2408-2409, 2410-2411, 2412-2413, 2414-2415, 2416-2417, 2418-2419, 2420-2421, 2422-2423, 2424-2425, 2426-2427, 2428-2429, 2430-2431, 2432-2433, 2434-2435, 2436-2437, 2438-2439, 2440-2441, 2442-2443, 2444-2445, 2446-2447, 2448-2449, 2450-2451, 2452-2453, 2454-2455, 2456-2457, 2458-2459, 2460-2461, 2462-2463, 2464-2465, 2466-2467, 2468-2469, 2470-2471, 2472-2473, 2474-2475, 2476-2477, 2478-2479, 2480-2481, 2482-2483, 2484-2485, 2486-2487, 2488-2489, 2490-2491, 2492-2493, 2494-2495, 2496-2497, 2498-2499, 2500-2501, 2502-2503, 2504-2505, 2506-2507, 2508-2509, 2510-2511, 2512-2513, 2514-2515, 2516-2517, 2518-2519, 2520-2521, 2522-2523, 2524-2525, 2526-2527, 2528-2529, 2530-2531, 2532-2533, 2534-2535, 2536-2537, 2538-2539, 2540-2541, 2542-2543, 2544-2545, 2546-2547, 2548-2549, 2550-2551, 2552-2553, 2554-2555, 2556-2557, 2558-2559, 2560-2561, 2562-2563, 2564-2565, 2566-2567, 2568-2569, 2570-2571, 2572-2573, 2574-2575, 2576-2577, 2578-2579, 2580-2581, 2582-2583, 2584-2585, 2586-2587, 2588-2589, 2590-2591, 2592-2593, 2594-2595, 2596-2597, 2598-2599, 2600-2601, 2602-2603, 2604-2605, 2606-2607, 2608-2609, 2610-2611, 2612-2613, 2614-2615, 2616-2617, 2618-2619, 2620-2621, 2622-2623, 2624-2625, 2626-2627, 2628-2629, 2630-2631, 2632-2633, 2634-2635, 2636-2637, 2638-2639, 2640-2641, 2642-2643, 2644-2645, 2646-2647, 2648-2649, 2650-2651, 2652-2653, 2654-2655, 2656-2657, 2658-2659, 2660-2661, 2662-2663, 2664-2665, 2666-2667, 2668-2669, 2670-2671, 2672-2673, 2674-2675, 2676-2677, 2678-2679, 2680-2681, 2682-2683, 26

8. 2010年10月1日起，凡在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人，均应按照《中华人民共和国增值税暂行条例》及实施细则缴纳增值税。

2000 年 12 月 10 日 星期一 晴 12 月 10 日 星期一 晴

[illegible]

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a message of condolence to the people of the State of California, who have been afflicted by a severe drought. The President expresses his sympathy for the suffering and his hope that the Congress will take prompt action to relieve the distress.

5. תחילת הייצור

במשך השנה החלה החברה בייצור הבתים הראשונים ובבנייתם לפי הזמנות של משרד השיכון באמצעות הברה "שביא" בע"מ. תאריך ההפעלה של המפעל נחשב ליום 1.8.67.

ההזמנה הראשונה הייתה ל - 72 יחידות דיור ברמלה. מחיר היחידה לפי החוזה הוא 20,000 ל"י, כולל 3,000 ל"י ליחידה כפיצוי מיוחד. הקבלן שביא בע"מ מקבל עמלה של 4% מהסכום הנ"ל. כן חייבת החברה לשלם המלוגים בשיעור של 2% מהסכום שהיא מקבלת לממציא השיטה חיים סלביץ, בהתאם לחוזה בינו לבין משרד השיכון מיום 30.6.64, אשר שימש בסיס להקמת החברה. החברה דורשת תוספת של 4,000 ל"י בקירוב ליחידה. לתאריך המאזן 31.3.68 הגיעו לשלב סיום 40 היחידות הראשונות. לשנת 68/69 קבלה החברה הזמנות יסירות לבנייה של 104 יחידות.

6. השקעות בנכסים קבועים ליום 31.3.68

פרטים עיקריים על ההשקעה בנכסים קבועים ליום 31.3.68 ניהנים בסבלה. ההשקעה מחולקת בהתאם לקבוצות הצירוף העיקריות של המפעל, כפי שכבר צוין בסעיף 5 לג"ל וכן בדו"ח לשנת 1966/67 (טע" 6). נעשתה העמסה של ה"הוצאות לחלוקה" בין קבוצות הצירוף הנ"ל. שכן העבודה בהקמת המפעל חולקת וחויב לקבוצות השונות בהתאם לרישום של שעות העבודה. החומרים שלא נרשמו יסירות לקבוצות השונות חולקו והועמסו לפי הערכתו של מר ח. סלביץ. הוצאות הנהלה וטכנולוגיה עד יום 31.7.67 הועמסו אף הן על ההשקעות במפעל.

להלן החלוקה לפי קבוצות:

ס"ה ליום	שנת 1967/68	עד 31.3.67	
31.3.68			מגרש
390,558	3,982	386,576	בנין קונסטרוקציה ובטון
1,466,446	11,211	1,455,235	תבניות
1,281,413	57,545	1,223,868	מנופים
528,202	10,827	517,375	מסדר אנרגטיים
385,156	5,016	380,140	רשתות זיון
226,500	10,877	215,623	מסדרים
676,399	69,097	607,302	טרנספורט ומשלוח
239,184	56,440	182,744	אולם מכונות והשמל
226,348	1,739	224,609	ציוד
91,599	10,211	81,388	מחלקת טרנזיט
11,891	545	11,346	צנרת ואספקת מים
125,536	4,722	120,814	מכונות
47,007	20,099	26,908	ציוד משרדי ומטלטלים אחרים
7,421	2,851	4,570	
5,703,660	265,162	5,438,498	
	18,000		נוסף: הפרשה עבור דמי היכנון לח. סלביץ
	1,667		דמי שכירות ציוד 1.4.67 - 31.7.67
19,667			
5,723,327			

[illegible]

7. מרכז ההשקעות

מפעל החברה הוא מפעל מאושר לפי החוק לעידוד השקעות הון חסי"ט - 1959, בהתאם לאישור שניתן ביום 16.5.62. לפי החיקון האחרון שהוצא ע"י מרכז ההשקעות ביום 24.6.68 אושרה השקעה כוללת במפעל בסך של - 7,000,000 ל"י.

באוגוסט 1968 הוגשה למרכז ההשקעות בקשה למענק בגין ההשקעות שבוצעו בתקופה 1.7.66 - 31.3.67 והמענק המבוקש בסך 115,825 ל"י אושר. באשרבות החברה נעשתה הפרשה למענק ברוטו בגין התקופה אפריל - יולי 1967 בסך 52,175 ל"י במאזן הופחת סכום המענק מהשווי של הציוד.

8. מימון

המשאבים ויישומם בשנת 1967/68

ל"י	ל"י	ל"י	המשאבים:
	780,000		הלוואה מבנק טפחות
	115,825		מענק - לפי החוק לעידוד
	7,167		השקעות הון
		1,756	מכירת מכוניות
		1,203	הפרשה לפיצויים
			פתוח: השקעה בניירות ערך
	553		
903,545		סך המשאבים	

יישום המשאבים:

ל"י	ל"י	ל"י	השקעה בנכסים קבועים:
	266,172		במפעל לייצור
	86,316		בנין משרדים והול' הרצה
	28,751		רכישת מכוניות
	2,851		רכישת ציוד משרדי
	384,090		
	103,124		הוצאות כלליות (נרשמו במאזן
			כהוצאות נדחות)
487,214	סך יישום המשאבים		
416,331	עודף - גידול בהון חוזר		

להלן יגידול בהון חוזר:

גידול (קיסון)	31.3.67	31.3.68
ל"ש	ל"ש	ל"ש
661,171	28,060	689,231
(244,840)	294,525	539,365
416,331	(266,465)	149,866

רכוש שוטף
התחייבויות שוטפות (בניכוי)
68,400 ל"ש חלויות שוטפות של
הלוואה לזמן ארוך)

9. בעיות מימון

לפי הערכת הדירקטוריון זקוקה החברה להשקעה נוספת של 500,000 ל"ש בקירוב על מנת שהמפעל יוכל לייצר 600 יחידות דיור לשנה; כשלב ראשון סוכם על השקעה של 350,000 ל"ש במשך שנת 1968/69.

לפי קצב העבודה הנוכחי ^{2/כ"ב} ~~אין~~ ^{החברה} כי החברה תהיה זקוקה לכספים נוספים לכיסוי הוצאותיה ולמימון פעילותיה השוטפות.

להאריך המאזן עמד החוב של החברה לבנק "טפתות" ע"ס 2,481,392 ל"ש, כולל ריבית שנצברה על ההלוואה השונות שקיבלה החברה מבנק זה. מביטחון להלוואה זו ולשאר חובות החברה לבנק תחפה החברה איגרת-חוב לפיה יהיו השעבודים הבאים:

א. שעבוד עולה ויורד ראשון בדרגה על כל נכסי החברה, הרכוש והזכויות מכל מין וסוג שהוא וללא יוצא מהכלל שיש לחברה כעת ושיהיו לה בעתיד באיזה זמן שהוא בכל אופן ודרך.

ב. שעבוד קבוע, טפצימי ראשון בדרגה על כל זכויות החברה, לרבות זכויות חוזיות וזכויות שביושר שיש לחברה כעת ושיהיו לה בעתיד בחלקה הקרקע ובכל המחובר עליה בשטח של כ- 59.2 דונם ברמלה.

ג. שעבוד קבוע טפצימי ראשון בדרגה על כל המכונות והציוד.

ד. שעבוד קבוע ראשון בדרגה על הון המניות שטרם נפרע, על המוניטין של החברה, על זכות הרשיון הבלעדי שרכשה החברה מסר ה. טלפין לייצור בתיים להרכבה לפי שיטתו ואשר לרישומי חוגש לרשם הפטנטים וכן חובות מכל מין וסוג שהוא, דוחים, הכנסות וכל מיני זכויות בעלות והנאות אחרות.

שעבוד נוסף ללא הגבלת סכום על נכסי החברה קיים לטובת מדינת ישראל בקשר לפתח מענק ע"ס החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט - 1959.

כן נרשם שעבוד לטובת רשם החברות על אגרות רישום והון בסך - 10,000 ל"ש שהשלומן נדחת.

החברה מנהלת משא ומתן עם בנק לאומי לישראל בע"מ בקשר לרישום שעבוד לטובת הבנק להבטחת משיכות יתר וכו'.

THE UNITED STATES OF AMERICA

1917	1918	1919
1920	1921	1922
1923	1924	1925
1926	1927	1928
1929	1930	1931
1932	1933	1934
1935	1936	1937
1938	1939	1940
1941	1942	1943
1944	1945	1946
1947	1948	1949
1950	1951	1952
1953	1954	1955
1956	1957	1958
1959	1960	1961
1962	1963	1964
1965	1966	1967
1968	1969	1970
1971	1972	1973
1974	1975	1976
1977	1978	1979
1980	1981	1982
1983	1984	1985
1986	1987	1988
1989	1990	1991
1992	1993	1994
1995	1996	1997
1998	1999	2000
2001	2002	2003
2004	2005	2006
2007	2008	2009
2010	2011	2012
2013	2014	2015
2016	2017	2018
2019	2020	2021
2022	2023	2024
2025	2026	2027
2028	2029	2030
2031	2032	2033
2034	2035	2036
2037	2038	2039
2040	2041	2042
2043	2044	2045
2046	2047	2048
2049	2050	2051
2052	2053	2054
2055	2056	2057
2058	2059	2060
2061	2062	2063
2064	2065	2066
2067	2068	2069
2070	2071	2072
2073	2074	2075
2076	2077	2078
2079	2080	2081
2082	2083	2084
2085	2086	2087
2088	2089	2090
2091	2092	2093
2094	2095	2096
2097	2098	2099
2100	2101	2102
2103	2104	2105
2106	2107	2108
2109	2110	2111
2112	2113	2114
2115	2116	2117
2118	2119	2120
2121	2122	2123
2124	2125	2126
2127	2128	2129
2130	2131	2132
2133	2134	2135
2136	2137	2138
2139	2140	2141
2142	2143	2144
2145	2146	2147
2148	2149	2150
2151	2152	2153
2154	2155	2156
2157	2158	2159
2160	2161	2162
2163	2164	2165
2166	2167	2168
2169	2170	2171
2172	2173	2174
2175	2176	2177
2178	2179	2180
2181	2182	2183
2184	2185	2186
2187	2188	2189
2190	2191	2192
2193	2194	2195
2196	2197	2198
2199	2200	2201
2202	2203	2204
2205	2206	2207
2208	2209	2210
2211	2212	2213
2214	2215	2216
2217	2218	2219
2220	2221	2222
2223	2224	2225
2226	2227	2228
2229	2230	2231
2232	2233	2234
2235	2236	2237
2238	2239	2240
2241	2242	2243
2244	2245	2246
2247	2248	2249
2250	2251	2252
2253	2254	2255
2256	2257	2258
2259	2260	2261
2262	2263	2264
2265	2266	2267
2268	2269	2270
2271	2272	2273
2274	2275	2276
2277	2278	2279
2280	2281	2282
2283	2284	2285
2286	2287	2288
2289	2290	2291
2292	2293	2294
2295	2296	2297
2298	2299	2300
2301	2302	2303
2304	2305	2306
2307	2308	2309
2310	2311	2312
2313	2314	2315
2316	2317	2318
2319	2320	2321
2322	2323	2324
2325	2326	2327
2328	2329	2330
2331	2332	2333
2334	2335	2336
2337	2338	2339
2340	2341	2342
2343	2344	2345
2346	2347	2348
2349	2350	2351
2352	2353	2354
2355	2356	2357
2358	2359	2360
2361	2362	2363
2364	2365	2366
2367	2368	2369
2370	2371	2372
2373	2374	2375
2376	2377	2378
2379	2380	2381
2382	2383	2384
2385	2386	2387
2388	2389	2390
2391	2392	2393
2394	2395	2396
2397	2398	2399
2400	2401	2402
2403	2404	2405
2406	2407	2408
2409	2410	2411
2412	2413	2414
2415	2416	2417
2418	2419	2420
2421	2422	2423
2424	2425	2426
2427	2428	2429
2430	2431	2432
2433	2434	2435
2436	2437	2438
2439	2440	2441
2442	2443	2444
2445	2446	2447
2448	2449	2450
2451	2452	2453
2454	2455	2456
2457	2458	2459
2460	2461	2462
2463	2464	2465
2466	2467	2468
2469	2470	2471
2472	2473	2474
2475	2476	2477
2478	2479	2480
2481	2482	2483
2484	2485	2486
2487	2488	2489
2490	2491	2492
2493	2494	2495
2496	2497	2498
2499	2500	2501
2502	2503	2504
2505	2506	2507
2508	2509	2510
2511	2512	2513
2514	2515	2516
2517	2518	2519
2520	2521	2522
2523	2524	2525
2526	2527	2528
2529	2530	2531
2532	2533	2534
2535	2536	2537
2538	2539	2540
2541	2542	2543
2544	2545	2546
2547	2548	2549
2550	2551	2552
2553	2554	2555
2556	2557	2558
2559	2560	2561
2562	2563	2564
2565	2566	2567
2568	2569	2570
2571	2572	2573
2574	2575	2576
2577	2578	2579
2580	2581	2582
2583	2584	2585
2586	2587	2588
2589	2590	2591
2592	2593	2594
2595	2596	2597
2598	2599	2600
2601	2602	2603
2604	2605	2606
2607	2608	2609
2610	2611	2612
2613	2614	2615
2616	2617	2618
2619	2620	2621
2622	2623	2624
2625	2626	2627
2628	2629	2630
2631	2632	2633
2634	2635	2636
2637	2638	2639
2640	2641	2642
2643	2644	2645
2646	2647	2648
2649	2650	2651
2652	2653	2654
2655	2656	2657
2658	2659	2660
2661	2662	2663
2664	2665	2666
2667	2668	2669
2670	2671	2672
2673	2674	2675
2676	2677	2678
2679	2680	2681
2682	2683	2684
2685	2686	2687
2688	2689	2690
2691	2692	2693
2694	2695	2696
2697	2698	2699
2700	2701	2702
2703	2704	2705
2706	2707	2708
2709	2710	2711
2712	2713	2714
2715	2716	2717
2718	2719	2720
2721	2722	2723
2724	2725	2726
2727	2728	2729
2730	2731	2732
2733	2734	2735
2736	2737	2738
2739	2740	2741
2742	2743	2744
2745	2746	2747
2748	2749	2750
2751	2752	2753
2754	2755	2756
2757	2758	2759
2760	2761	2762
2763	2764	2765
2766	2767	2768
2769	2770	2771
2772	2773	2774
2775	2776	2777
2778	2779	2780
2781	2782	2783
2784	2785	2786
2787	2788	2789
2790	2791	2792
2793	2794	2795
2796	2797	2798
2799	2800	2801
2802	2803	2804
2805	2806	2807
2808	2809	2810
2811	2812	2813
2814	2815	2816
2817	2818	2819
2820	2821	2822
2823	2824	2825
2826	2827	2828
2829	2830	2831
2832	2833	2834
2835	2836	2837
2838	2839	2840
2841	2842	2843
2844	2845	2846
2847	2848	2849
2850	2851	2852
2853	2854	2855
2856	2857	2858
2859	2860	2861
2862	2863	2864
2865	2866	2867
2868	2869	2870
2871	2872	2873
2874	2875	2876
2877	2878	2879
2880	2881	2882
2883	2884	2885
2886	2887	2888
2889	2890	2891
2892	2893	2894
2895	2896	2897
2898	2899	2900
2901	2902	2903
2904	2905	2906
2907	2908	2909
2910	2911	2912
2913	2914	2915
2916	2917	2918
2919	2920	2921
2922	2923	2924
2925	2926	2927
2928	2929	2930
2931	2932	2933
2934	2935	2936
2937	2938	2939
2940	2941	2942
2943	2944	2945
2946	2947	2948
2949	2950	2951
2952	2953	2954
2955	2956	2957
2958	2959	2960
2961	2962	2963
2964	2965	2966
2967	2968	2969
2970	2971	2972
2973	2974	2975
2976	2977	2978
2979	2980	2981
2982	2983	2984
2985	2986	2987
2988	2989	2990
2991	2992	2993
2994	2995	2996
2997	2998	2999
3000	3001	3002
3003	3004	3005
3006	3007	3008
3009	3010	3011
3012	3013	3014
3015	3016	3017
3018	3019	3020
3021	3022	3023
3024	3025	3026
3027	3028	3029
3030	3031	3032
3033	3034	3035
3036	3037	3038
3039	3040	3041
3042	3043	3044
3045	3046	3047
3048	3049	3050
3051	3052	3053
3054	3055	3056
3057	3058	3059
3060	3061	3062
3063	3064	3065
3066	3067	3068
3069	3070	3071
3072	3073	3074
3075	3076	3077
3078	3079	3080
3081	3082	3083
3084	3085	3086
3087	3088	3089
3090	3091	3092
3093	3094	3095
3096	3097	3098
3099	3100	3101
3102	3103	3104
3105	3106	3107
3108		

ד. סינחל

10. תנהלת החשבונות ונוהלים

תנהלת החשבונות של החברה השתפרה במידה ניכרת ולקראת שנה הכספית 1968/69 החליטה החברה לשנות את מבנה מערכת החשבונות שלה ולהאימה לפעולות הייצור והמסחר שלה.

בישיבת הדירקטוריון ביום 24.8.67 אושרו הוראות נוהל בנושאים: חקציבים, התחייבויות (כולל קבלת עובדים) ואישור חשבונות וחשלושים. החלטה העיקרית של החברה מבחינת הסינחל היא עדיין בחוות כח-אדם טכני ומינהלי.

11. ערך מיצויים

העבודה למיצויים הושבה על יסוד השכר שבחוקף ליום 1.4.68 לפי יום עבודה אחד לכל חודש לעובדים ויומיים וחודש לשנה לעובדים חודשיים. הובאו בחשבון רק העובדים שהשלימו בתאריך המאזן 11 חודשי עבודה.

12. עניני ביטוח

(פרט לאחריות כלפי צד ג' מחוץ למפעל). נכסי החברה מבוטחים בצורה המניחה את הדעת להלן הביטוחים העיקריים:

א. ביטוח אש

מכסה אה בנין המפעל, מבנים, יסודות קורות וכו' ע"ס 1,000,000 ל"י
תכולת ביה"ר: מערכת מכונות, אינסטלציה חשמלית ואזור ע"ס 1,500,000 ל"י
2,500,000 ל"י

הפוליסה משועמדת לטובת "טפחות" בנק משכנתאות לישראל בע"מ.

ב. אחריות המעביד

פקידים ועובדים בייצור ופועלים מכל הסוגים 300,000 ל"י
אחריות כלפי צד ג'
(בנינים למכירה לא מבוטח) 250,000 ל"י

ד. שבר מכני

בטוח שבר מכני לאזור 292,500 ל"י
כמו כן קיימים ביטוחים על בנין המשרדים ותכולתו, מכונות עבודה ומכונות, כסף בהעברה ועוד.

13. ח. סלביז

לפר ח. סלביז מגיעים לפי ההסכם בינו לבין הממשלה (מיוני 64) חמלוגים קבועים בשיעור של 2% ממחיר המכירה של המוצרים שייצרו במפעל על פי שיטתו ויימכרו בכל שנה כספים שהיא וחמלוגים נוספים בשיעור של 15% מהרווח נטו של החברה מחושב לפי השיטה הקבועה בהסכם האמור. לא נעשתה כל הפרשה עבור סכומים אלו, כיון שעדיין לא נערך חשבון רו"ה של החברה.

14. זכאים - ספקים לפי (ני"ע) ויתרות זכות פירוש לפי ניירות עבודה - יודעם בשלב מאוחר יותר. ס"ה 135,414

נחקבלו אישורי יתרות מזכאים - ספקים על יתרות זכות תמורה כ 59% מהסכום.

15. זכאים - שונים ח. סלבין הפרשה לדמי הכנון, ניהול ודמי שכירות 39,000 פחות חיובים שונים 3,052

35,948
19,859
10,000
16,000
5,700
6,149
19,150

קרן חופשה
רשם החברות
כספי שות'
ביקורת
מס הכנסה

דאר, הברת חשמל, ארכיטקטים וכד'

112,806

100-1-10012

100-1-10012 - 100-1-10012 - 100-1-10012 - 100-1-10012 - 100-1-10012

100-1-10012 - 100-1-10012 - 100-1-10012 - 100-1-10012 - 100-1-10012

100-1-10012

100-1-10012 - 100-1-10012 - 100-1-10012 - 100-1-10012 - 100-1-10012

100-1-10012

100-1-10012

100-1-10012

100-1-10012

100-1-10012

100-1-10012 - 100-1-10012 - 100-1-10012 - 100-1-10012 - 100-1-10012

הייליגה רייכע
צייט צו זיין

~~Un Sybil 26~~

un 26

un 26, 26, 26

un 26, 26, 26

מחיר / סמך 15/5-1998

1/ צבחה ואלן

מחיר צבחה ואלן (אח"כ) במחיר
1.1.68

2 3 2 7

מחיר 1.8-11 1.9-11
מחיר 12.5
מחיר 12.5

מחיר 10/10

3 מחיר 10/10

מחיר 10/10 10/10 10/10


4 מחיר 10/10

מחיר 10/10
מחיר 10/10
מחיר 10/10

5 מחיר 10/10

6 מחיר 10/10

מחיר 10/10



18.6.1968



לכבוד
מר משה לפיד
משרד השיכון
הקריה
תל-אביב
א.מ.נ.,

בהמשך לשיחתנו הנני מעלה כזה מספר בעיות הדורשות את פתרוןן:

השתתפות בהוצאות הטלפון הפרטי של מר חיים סלכין בשנים קודמות היו מזכים אותו בסכומים יחסיים, אך לקראת סוף השנה הוא חוייב בהם, בהתאם להוראותיו של רו"ח עקביא.

מאחר ומר סלכין אינו עובד במשכורת אלא עפ"י הגשת חשבוון, נראה לי כי הפתרון הוא כי החשבוון שלו יכלול שימוש בטלפון בגבולות שיקבעו (כדור לכל פי מר סלכין משתמש רבות בטלפון הפרטי לצרכי החברה).

אבקש הנחיות.

א.

ב.

ב-1966 קבל מר סלכין אמנון המחאה בסך 653 ל"י אשר הוא חוייב על פיה. בהתאם להסבר שקבלתי יכולות להיות 2 אלטרנטיבות אשר כל אחת מהן אינה מצביעה על הצורך בחיוב אישי.

1. תמורת אשל גלובלי וכו' שעבר דיונים רבים ואושר בשעתו ע"י מר פחטר בידיעת רו"ח עקביא, ומר דטברג, אך משום מה הפירות עם האשור הלכו לאבוד.

2. עבור קפה קטנה שהיתה על שמו בתקופה ההיא עד כמה שראיתי מתוך החשבונות לא הוצאו המחאות ללא סיבה, ואיני רואה הצדקה לחייב את חשבונו הפרטי של אמנון סלכין בסכום כזה.

אבקש הנחיות.

ג.

מס רכוש - תשלומנו עתה למס רכוש הוא בהתאם "לשקפטה" אך כדור מעל לכל ספק כי לאחר עיון במאזני החברה מס זה "יקפוץ" מעלה 0.8% מערך הנכסים (גם כמפעל מאושר המקבל הנחה) בהתאם להחלטה בשיבת מועצת המנהלים סוכם בשעתו להעמיס את כל ההוצאות ושעות העבודה על הנכסים עצמם גם כשהם לא תרמו לעלותם ולהקמתם (במקום להוציאם להוצאות להפחתה שהיו מוקטנות מיתרת חשבוון רו"ח והפסד ולא מהרווחים העסקיים של החברה).

בנוסף לצורך בתשלומי מס רכוש גבוהים יחסית, הרי הנכסים מוצגים בערך מופרז וללא כל השוואה במפעלים דומים.


אינני יודע באיזו מידה ניתן לתקן עתה את הדבר אך מצאתי לנכון להסב שוב את תשומת לבכם לנקודה זו.

העמסות ל-67/8 - שנה 67/8 מתחלקת למעשה ל-2 תקופות.

ד.

1. התקופה בה טרם החלו לייצר עפ"י הזמנות-מאפריל ועד אוגוסט 67 אשר דינה לגבי העמסות צריך להיות זהה לשנים הקודמות ושוב מזדקרת עובדת העמסות על הנכסים שבגינן נהיה חייבים במס רכוש וללא כל צורך בכך.


2. מאוגוסט 67 והילך - בתקופה זו המפעל החל לייצר אמנם בכמות קטנה בהרבה מנקודת האיוון, מציע בי לגבי תקופה זו כל ההוצאות כולל הוצאות קבועות ימוינו לפי הרשימות המקובלות.



ויוצגו כהוצאות בדו"ח הכספי, כך שעל ידי בחוח הדו"ח יהיה
קל לאתר מה הסיבה להפסד.

בכבוד רב,

רח"ל צבי



ש ב ח

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ

רמלה, אזור התעשייה ב' ת.ד. 225 טלפון: 961446, 961680

תאריך 25.6.1968

מס'

לכבוד

מר משה לפיד

א.נ.,

לאור שיחתנו אבקשן לאשר הגדלת הק"מ המאושרים
למר משה קמיל עד 3,000 ק"מ לחודש, החל מחודש ינואר
1968.

מר משה קמיל מבצע נסיעות בענייני העבודה בסביבות
4,000 ק"מ לחודש.

בכבוד רב,


אסנון סלנין

1901. 2. 20

1901

1901

1901

1901. 2. 20
1901. 2. 20
1901. 2. 20

1901. 2. 20
1901. 2. 20
1901. 2. 20

1901. 2. 20

1901. 2. 20

9 יולי 1968

לכבוד
מר מ. לפיד
אמ"נ

הנדון: תעסוקתי בחברת "שבח" בע"מ

בהמשך למכתבי מיום 18 ביוני 1968 ולאחר עיון נוסף בקשר עם תעסוקתי ב"שבח" בע"מ (למעלה מ-8 חדשים) - הנני לציין, כי הצלחנו להסדיר ולהכניס את רישומי הנה"ח של החברה למסגרת המתקבלת על הדעת -מחד, ומאידך - להתגבר על מרבית הפגורים וההתאמות.

לאור הנה"ל, נראה לי, כי את החלק הארי של הנה"ח יוכל למלא מנה"ח העוזר, אשר נמצא תחת פקוחי ואילו אני אוכל לצמצם את משך שהותי במפעל.

אי-לכך, הנני להציע הסדר נוסף, אשר נראה לי כסביר ביותר, להמשיך שירותי בחברה, כלהלן:

- א. שכרי - ייקבע לפי $12\frac{1}{2}$ ל"ש שעת עבודה.
 - ב. זמני הנסיעה אל המפעל וחזרה ממנו (לפני ואחרי העבודה) ייחשבו לפי 50% לשעת עבודה.
 - ג. כל חדש יוגש חשבון מבויל וחמורתו תשולם לא יאוחר מחדש לאחר הגשתו.
 - ד. הנה"ל כפוף למחירים ולתנאי העבודה כיום; ובמקרה של שינויים מהותיים, במדת הצורך, יועלה הנושא לדיון מחדש.
- אבקש תשובתכם בהקדם האפשרי לנה"ל.

בכבוד רב,

צבי רחלי

RECEIVED
JAN 10 1941

NEW YORK
JAN 10 1941

TO THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

FROM THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
500 5TH AVENUE, NEW YORK 17, N.Y.

TO THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
500 5TH AVENUE, NEW YORK 17, N.Y.

TO THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
500 5TH AVENUE, NEW YORK 17, N.Y.

TO THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
500 5TH AVENUE, NEW YORK 17, N.Y.

TO THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
500 5TH AVENUE, NEW YORK 17, N.Y.

TO THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
500 5TH AVENUE, NEW YORK 17, N.Y.

NEW YORK

1941

Page 2

000000

1988-1989

1988
1989
1990

Section 1: General Information

This section contains general information about the project, including the purpose, objectives, and scope of the study. It also includes a brief description of the study area and the data sources used.

The study was conducted in accordance with the following objectives:

- (a) To determine the distribution and abundance of the study species.
- (b) To identify the factors influencing the distribution and abundance of the study species.

The study was conducted in the following areas:

- (a) The study area was divided into three main sections: Section 1, Section 2, and Section 3.
- (b) The study area was divided into three main sections: Section 1, Section 2, and Section 3.

The study was conducted in the following areas:

- (a) The study area was divided into three main sections: Section 1, Section 2, and Section 3.
- (b) The study area was divided into three main sections: Section 1, Section 2, and Section 3.

The study was conducted in the following areas:

- (a) The study area was divided into three main sections: Section 1, Section 2, and Section 3.
- (b) The study area was divided into three main sections: Section 1, Section 2, and Section 3.

The study was conducted in the following areas:

- (a) The study area was divided into three main sections: Section 1, Section 2, and Section 3.
- (b) The study area was divided into three main sections: Section 1, Section 2, and Section 3.

The study was conducted in the following areas:

- (a) The study area was divided into three main sections: Section 1, Section 2, and Section 3.
- (b) The study area was divided into three main sections: Section 1, Section 2, and Section 3.

The study was conducted in the following areas:

- (a) The study area was divided into three main sections: Section 1, Section 2, and Section 3.
- (b) The study area was divided into three main sections: Section 1, Section 2, and Section 3.

מדינת ישראל

ימלא לשים יציאה לחששת מזהה (שזהות) / ימי בודדות / חששת לוח בבתורות עקב מזהה (ער 2 ימים) / שירות מילואים - (לצורך אישור מצו"ל) / חששת אבלי, ויעבר למסדות השירות במסבוקשת קצונה הבראה - ימלא ב-2 עותקים.

בקשה לחופשה / הודעה על העדרות

שם העובר	מס' זהות
הבהרה בעת העדר (לצורך גם מס' העליון)	סמל בליין המשכורת

☐ הנני מבקש לאשר לי חופשה ☐ הנני מודיע על העדרות מן העבודה	סוג החששת מיום _____ עד יום _____ ועד בכלל מקום _____
---	---

☐ אני מבקש לשלם לי קצובת הבראה ונופש

המאריך _____ חתימת העובר חתימת המאריך _____ חתימת הממונה חתימת המשרד	המאריך _____ חתימת הממונה חתימת המשרד חתימת הממונה חתימת המשרד
--	--

☐ חלק 2
☐ חלק 3
☐ חלק 4
☐ חלק 5
☐ חלק 6
☐ חלק 7
☐ חלק 8
☐ חלק 9
☐ חלק 10
☐ חלק 11
☐ חלק 12
☐ חלק 13
☐ חלק 14
☐ חלק 15
☐ חלק 16
☐ חלק 17
☐ חלק 18
☐ חלק 19
☐ חלק 20
☐ חלק 21
☐ חלק 22
☐ חלק 23
☐ חלק 24
☐ חלק 25
☐ חלק 26
☐ חלק 27
☐ חלק 28
☐ חלק 29
☐ חלק 30
☐ חלק 31
☐ חלק 32
☐ חלק 33
☐ חלק 34
☐ חלק 35
☐ חלק 36
☐ חלק 37
☐ חלק 38
☐ חלק 39
☐ חלק 40
☐ חלק 41
☐ חלק 42
☐ חלק 43
☐ חלק 44
☐ חלק 45
☐ חלק 46
☐ חלק 47
☐ חלק 48
☐ חלק 49
☐ חלק 50
☐ חלק 51
☐ חלק 52
☐ חלק 53
☐ חלק 54
☐ חלק 55
☐ חלק 56
☐ חלק 57
☐ חלק 58
☐ חלק 59
☐ חלק 60
☐ חלק 61
☐ חלק 62
☐ חלק 63
☐ חלק 64
☐ חלק 65
☐ חלק 66
☐ חלק 67
☐ חלק 68
☐ חלק 69
☐ חלק 70
☐ חלק 71
☐ חלק 72
☐ חלק 73
☐ חלק 74
☐ חלק 75
☐ חלק 76
☐ חלק 77
☐ חלק 78
☐ חלק 79
☐ חלק 80
☐ חלק 81
☐ חלק 82
☐ חלק 83
☐ חלק 84
☐ חלק 85
☐ חלק 86
☐ חלק 87
☐ חלק 88
☐ חלק 89
☐ חלק 90
☐ חלק 91
☐ חלק 92
☐ חלק 93
☐ חלק 94
☐ חלק 95
☐ חלק 96
☐ חלק 97
☐ חלק 98
☐ חלק 99
☐ חלק 100

מדינת ישראל
משרד השיכון
לשכת ס/מנכ"ל לחברות

ד"ר השג"ב

25.VII.1968

יבדוא

הקריה, כ"ח בחמוז חשכ"ח
24 ביולי 1968

מס' 552-13

אל : מר מ. לפיד

מאח: סגן המנהל הכללי לחברות

הנדון: ישיבת מועצת מנהלים "שבה"

הנך מוזמן לישיבת מועצת מנהלים "שבה" שתתקיים
ביום א' 4.8.68 בשעה 14.00 בלשכתו.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול הישיבה מיום 30.6.68.
2. דו"ח המנהל.
3. הזמנות חדשות.
4. שונות.

בברכה,

הלל אשכנזי

[illegible]

1995年12月

С. П. КОТОВ, Ю. К. М.

US-Canada-UK

name: roch cream studio 'hugh'

[illegible]

2017 04 14

1. SAVING PERSONS FROM DEATH
2. NOTHING
3. NOTHING
4. NOTHING

5270

[illegible]

Handwritten text in Odia script, likely a signature or name, written diagonally across the page. The text appears to be "ପ୍ରମୋଦ କୁମାର" (Pranod Kumar).

אם יש מישהו...

אם מ.א.פ.י.ז !

הואם יש צורך

כשה ? אתה

הי"ו חדר ה -

Board הנה .

ניכ"ה, 11.3
11.3 4.3



החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע"מ

מספר 88

מיום

מספר 100

תאריך

יז' בשבט תשכ"ח

16 בפברואר 1968

לכבוד

מר י. שפר

מנהל אגף הכספים ומשק

משרד השכון

תל - אביב.

א.נ.,

הנדון: אסיפת בעלי המניות
של חברת "שבח".

מאחר ולא הצלחתי להשיגך בטלפון למרות
נסיונות חוזרים ונשנים, הריני מצר"ב כתב מינוי
כפי שעשינו אשהקד.

אודה לך באם תודיעני אם השתמשתה בכתב מינוי
או לאו, לשם רשימתך בתיק החברה.

ב ב ר כ ה
ח. ח. ח.
ח. ח. ח.



NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION

OFFICE OF THE ARCHIVAL RESEARCHER
1000
WASHINGTON, D.C. 20540

NAME
ADDRESS
CITY AND STATE
ZIP CODE

DATE

RECEIVED BY
DATE

RECEIVED BY
DATE

RECEIVED BY
DATE

RECEIVED BY

DATE

RECEIVED BY
DATE


כ ת ב - מ י נ ו י

אנו החתומים מטה, "עמידר" החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע"מ,

מבית הדר דפנה, רחוב שאול הסלך 35, תל-אביב-יפו, בחור בעל מניות בהברה
הצבורית הקרויה "שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ, ממניס בזה את מר י. שפר
או בהעדרו את מר _____ להצביע למעננו ו/או בשמנו באסיפה הכללית
של החברה הנ"ל שתתקיים ביום 18 בפברואר 1968 ובכל אסיפה נדחית של האסיפה
הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום בתל-אביב

היום 12 לחודש פברואר 1968.


"עמידר" החברה הלאומית לשיכון
עולים בישראל בע"מ.

כ ת ב - ס י נ ו י

אנו החתומים מטה, "עמידר" והחברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע"מ,

מבית הדור דפנה, רחוב שאול המלך 35, תל-אביב-יפו, בתור בעל מניות בחברה
הצבורית הקרויה "שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ, ממנים בזה את מר י. שפר
או בהעצרו את מר _____ להצביע למעננו ו/או בשמנו באסיפה הכללית
של החברה הנ"ל שתתקיים ביום 18 בפברואר 1968 ובכל אסיפה נדחית של האסיפה
הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום בתל-אביב

היום 12 לחודש פברואר 1968.

ח.י.
"עמידר" והחברה הלאומית לשיכון
עולים בישראל בע"מ.

1

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ

13.6.71

תאריך

ספר

הוצאות מדד, רבית הנהלה

5.000 ₪	1. מכשירי כתיבה
2.000 ₪	2. העתקה שמש
8.000 ₪	3. כיבודים
25.000 ₪	4. טלפונים
60.000 ₪	5. כולים
2.000 ₪	6. פירסום
4.000 ₪	7. נקיון
10.000 ₪	8. שמירה במפעל
1.000 ₪	9. שירות שער
1.000 ₪	10. נסיעה
1.000 ₪	11. רפורטים עבור הניה
2.000 ₪	12. חרומות
2.000 ₪	13. דמי חבר השתלמות
30.000 ₪	14. ארנונה
35.000 ₪	15. מס רכוש
3.000 ₪	16. קניות והספקה
50.000 ₪	17. רבית (לא כ"ל רבית עבור הלוואות)
6.000 ₪	18. ביקורת חשבונית
8.000 ₪	19. עורך דין
50.000 ₪	20. ביטוחים (לא כולל ביטוח נוסף לפועלים)
20.000 ₪	21. שכירות מגרש
325.000 ₪	

ליחידה דיור - 500 = 650 : 325

በጋራ ሲሆን ደግሞ ሲባሉ ሲሆኑ ይህም ሲሆን ይህም

15.9.51

CC-0.0. All rights reserved.

חברה ליצור בתים להוכנה בע"מ

13.6.71

תאריך

מספר

הוצאות אחזקה (לא כולל שכר עבודה)

20.000 ₪	1. אחזקה חכירות
35.000 ₪	2. אחזקה מנופית
10.000 ₪	3. אחזקה אגריטים
10.000 ₪	4. אחזקה רשתות זיון
5.000 ₪	5. אחזקה מפוזרים
5.000 ₪	6. אחזקה טרינספורט ומשלוח
30.000 ₪	7. אחזקה אולם המכונות וחשמל
2.000 ₪	8. אחזקה ציוד
5.000 ₪	9. אחזקה כיון מלאכה
10.000 ₪	10. משאבות, קומפרסורים
2.000 ₪	11. שידורי פרעלים
10.000 ₪	12. שידורי הקמה
5.000 ₪	13. מגרש וגדר
5.000 ₪	14. בטונים
2.000 ₪	15. בנינים
10.000 ₪	16. אביעה
15.000 ₪	17. אחזקה מכונות כוסעים
20.000 ₪	18. אחזקה טנדרים
20.000 ₪	19. אחזקה טרילרים
30.000 ₪	20. אחזקה משאיות
15.000 ₪	21. אחזקה טרקטורים
30.000 ₪	22. אחזקה משיבלים
20.000 ₪	23. אחזקה שידורי הקמה
8.000 ₪	24. שמן
	25. סולר נרשם ביצור
25.000 ₪	26. בנזין
15.000 ₪	27. גז, חמצן
40.000 ₪	28. כלי עבודה
35.000 ₪	29. אלקטרוניות וברבים
2.000 ₪	30. מים
10.000 ₪	31. חשמל
49.000 ₪	32. שוכות
500.000 ₪	ליחידת דיור - 1.000 = 500 : 500.000 ₪

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040

15.8.74

חברה ליצור בתיים להרכבה בע"מ

13.6.71

תאריך

מסמך

הוצאות עבודה כולל הנהלה

ליצור יחידות דיור והקמת הבנינים עד למסירה

1.800.000 ₪	1. שכר עבודה לשנה כולל הנהלה כולל חוספת ומיסים	1.
10.000 ₪	2. בגדי עבודה	2.
30.000 ₪	3. הסעת פועלים	3.
10.000 ₪	4. מחנודת חג	4.
30.000 ₪	5. השתתפות באחזקה רכב	5.
30.000 ₪	6. אשל	6.
20.000 ₪	7. מס מקביל קופת חולים	7.
30.000 ₪	8. ביטוח נוסף לעובדים	8.

1.960.000 ₪

260.000 ₪

מזה על חשבון מקלטים ויסודות ב-15%

1.700.000 ₪

בס"ה ל-500 יחידות דיור שכר עבודה כולל

3.400 לירות

ליחידה דיור בהכנית של 500 לשנה 1.700.000 | 500
3488

13.6.71

תאריך

מספר

הערכת הוצאות ליחידות דיור בשנת 1971/72

יסוד המישוב: ההוצאה בשנת 1970/71 + 5%

500 יחידות דיור תוצר שנתי 1971/72

יערך חישובים נוספים לתוצר של 450 יחידות דיור בשנה וגם 400 יח"ד לשנה.

1.100 ₪	מלט ליחידת דיור יציקת 30 מ ³ בסוף - 9200 ק"ג	1.
540 ₪	אגרטים ליחידת דיור יציקת 30 מ ³ - 18 לירות ל-מ ³	2.
1.250 ₪	רשתות זיון ב-1300 ק"ג לדירה במחיר 950 לירות שונה	3.
60 ₪	חמרי עזר לבטון (פלסטליזור 2 לירות על מ ³)	4.
120 ₪	חמרי ביזור קל ק 1 מ ³ לדירה	5.
20 ₪	חמרי חשמל בבטון 20 לירות ליחידת דיור	6.
10 ₪	חמרים שונים לחאט 10 לירות ליחידת דיור	7.
30 ₪	תיקונים חמרים (מלט חול דבק) 30 לירות ליחידת דיור	8.
50 ₪	שטוחים, אומים, כיציקות 50 לירות ליחידת דיור	9.
20 ₪	חמרים שונים (שמן חבניות וכו') 20 לירות ליחידת דיור	10.
30 ₪	בויקת בטון - 30 לירות ליחידת דיור	11.
80 ₪	סולר ושמיים - 80 לירות ליחידת דיור	12.
30 ₪	שונות - 30 לירות ליחידת דיור	13.

בס"ה חמרים להכנה ומשלוח יחידות דיור 3.340 ₪

מחשבים

חשבון הכנסות מס. 1000

10.10.55

מס. 1000

מס. 1000

חשבון הכנסות מס. 1000 - 1000

10.10.55

10.10.55

10.10.55

1.	הכנסות מ...	100.00
2.	הכנסות מ...	100.00
3.	הכנסות מ...	100.00
4.	הכנסות מ...	100.00
5.	הכנסות מ...	100.00
6.	הכנסות מ...	100.00
7.	הכנסות מ...	100.00
8.	הכנסות מ...	100.00
9.	הכנסות מ...	100.00
10.	הכנסות מ...	100.00
11.	הכנסות מ...	100.00
12.	הכנסות מ...	100.00
13.	הכנסות מ...	100.00
14.	הכנסות מ...	100.00
15.	הכנסות מ...	100.00

10.10.55

10.10.55

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ

13.6.71

תאריך

פבלי משנה מחושב ל- 24 דירות

מספר

ההוצאה	זמן	שנה 71/72	שנה 1970/71
1. איזון הוצאות	חודש לפני התחלת ההרכבה	800	700
2. יציקות בין קירות	בזמן ההרכבה	6.000	5500
3. אינסט' כולל מאוררים	לחלק ל-6 חודשים אחרי גמר ההרכבה	45.000	42.979
4. הרטת חול וטרצפות	חודשים אחרי גמר ההרכבה	3.500	3.000
5. ריצוף קומפלקס	שלושה חודשים אחרי ההרכבה	33.000	31.137
6. חשמל	1/3 אחרי חודש, 3 1/3 חודשים - 6 1/3 חודשים.	15.000	13.640
7. משקופים ודלתות עץ	70% חודש אחרי הרכבה 30% 6 חודשים אחרי ההרכבה	21.000	19.908
8. טיח	חודשים אחרי גמר ההרכבה	13.000	12.212
9. שולחן מטבח ושטח	4 חודשים אחרי גמר ההרכבה	5.500	5.286
10. מוזאיקה	מחלק שונה ל-6 חודשים	5.500	4.930
11. חרסינה	אחרי 5 חודשים	5.000	4.850
12. חלונות דלתות אלומיניום	אחרי 5 חודשים	20.000	19.788
13. חריסים	50% אחרי חודש 50% אחרי 3 חודשים	24.000	23.501
14. מעקים	אחרי 5 חודשים	3.200	2.970
15. צבע פנים	אחרי 3 חודשים	10.000	9.960
16. פ יבומים והיקוני חוץ	אחרי 4 חודשים	7.000	6.773
17. כיסוי ארץ צנורות	אחרי 5 חודשים	800	2.600
18. בידב הוצאות נוספות	אחרי 3 חודשים	500	200
19. צביעה חוץ	אחרי חודשים	13.000	12.579
20. בידוד גב	אחרי 6 חודשים	6.300	6.000
21. מטלי כביסה	אחרי 6 חודשים	600	588
22. חברה דאר	אחרי 5 חודשים	250	240
23. מדרגות חוץ	אחרי 5 חודשים	2.000	1.718
24. נקיון דירות	אחרי 6 חודשים	1.700	1.640
25. צנורות גשם	אחרי 3 חודשים	1.100	1.000
26. יציאות גב	אחרי 5 חודשים	1.200	1.200
27. זיגוב	אחרי 5 חודשים	400	400
		245.180	245.180

245.100 - 10.200 = 24

ליחידות דיון

1994

חברה ליצור בתיים להרכבה בע"מ

תאריך

מספר

הוצאות כשתיים

45.000 ₪	1. שמירה 60.000 מחוץ 15.000 על חשבון המקלטים
5.000 ₪	2. בנינים זמניים
30.000 ₪	3. חכנון
5.000 ₪	4. חשמל ומים
10.000 ₪	5. מסלולים
5.000 ₪	6. העברת מנופים
40.000 ₪	7. חפרי גמר
10.000 ₪	8. מימים
20.000 ₪	9. ברגים וסלילים
5.000 ₪	10. ביטחון
50.000 ₪	11. שונות ודרכה

ליחידת דיור - 450 = 500 : 225.000

מחירי חומרים שונים

מחיר

מחיר

מחירי חומרים

1.	מחירי חומרים שונים	000.35
2.	מחירי חומרים שונים	000.3
3.	מחירי חומרים שונים	000.05
4.	מחירי חומרים שונים	000.2
5.	מחירי חומרים שונים	000.1
6.	מחירי חומרים שונים	000.2
7.	מחירי חומרים שונים	000.05
8.	מחירי חומרים שונים	000.05
9.	מחירי חומרים שונים	000.05
10.	מחירי חומרים שונים	000.05
11.	מחירי חומרים שונים	000.05
12.	מחירי חומרים שונים	000.05
13.	מחירי חומרים שונים	000.05
14.	מחירי חומרים שונים	000.05

מחירי חומרים שונים

מחירי חומרים שונים

13.6.71

האריך

הוצאות ליחידות דיור לשנה 71/72

מספרו

ריכוז היסוד 500 יחידות תוצר שנתי

3.340	1002	יציקת היחידה חמרים והוצאות עבודה	1.
3.400	1003	שכר עבודה ליחידה כולל יציקת והקמה	2.
650	1004	הוצאות משדד ביטוח רבית שוטפת	3.
1.000	1005	הוצאות אחזקה	4.
10.200	1006	קבלני משנה	5.
450		הוצאות בשטחים	6.
1.000		רזרבה להוצאות צפויות טראש	7.
<u>20.040</u>	<u>20.040</u>	בס"ה	

הוצאות על יסוד תוצר של 450 יחידות דיור לשנה

3.340		יציקת היחידה והוצאות עבודה	1.
3.700		שכר עבודה ליחידה	2.
720		הוצאות משדד	3.
1.100		הוצאות אחזקה	4.
10.200		קבלני משנה	5.
500		הוצאות בשטחים	6.
1.000		רזרבה	7.
<u>20.560</u>	<u>20.560</u>		

הוצאות ליחידות דיור לשנה 1971/72
התוצר השנתי 400 יחידות דיור

3.340		יציקת היחידה	1.
4.100		שכר עבודה ליחידה	2.
810		הוצאות משדד	3.
1.250		הוצאות אחזקה	4.
10.200		קבלני משנה	5.
560		הוצאות בשטחים	6.
1.000		שונות ורזרבה	7.
<u>21.120</u>	<u>21.120</u>		

[illegible]

POST HERE FOR KAYAKS AND MORE

ST. JOHN'S COLLEGE, NEW YORK

United States Post Office
New York, N.Y. 10001

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ

13.6.71

תאריך

מספר

הוצאות המשתלקות לפי חודשים

170.000	יציקות במפעל 50×3340	1.
140.000	שכר עבודה $1.700:12 =$	2.
40.000	הוצאות אחזקה $500:12 =$	3.
50.000	הוצאות פויד וריבית ביטוח $650:12 =$	4.
20.000	הוצאות בטוחים	5.
20.000	בלתי נראה מראש ודורבה	6.
20.000	שכר עבודה מקלטים $260:12 =$	7.
460.000	בט"ה עבודה וחומרים של המפעל	8.
450.000	עבודות קבלנים היא 50% ממחיר עצמי של הבית ז"א	9.
170.000	מקלטים כ-6,000 $2,100 : 12 =$	10.
50.000	במי לוד, ויצמן עד למסירה 6 חודשים מקלטים	11.
1.130.000	הוצאה חזשית	

מ.מ. 222

מ.מ. 222

מ.מ. 222

מ.מ. 222

1.	מ.מ. 222	100.00
2.	מ.מ. 222	100.00
3.	מ.מ. 222	100.00
4.	מ.מ. 222	100.00
5.	מ.מ. 222	100.00
6.	מ.מ. 222	100.00
7.	מ.מ. 222	100.00
8.	מ.מ. 222	100.00
9.	מ.מ. 222	100.00
10.	מ.מ. 222	100.00
11.	מ.מ. 222	100.00
12.	מ.מ. 222	100.00
13.	מ.מ. 222	100.00
14.	מ.מ. 222	100.00
15.	מ.מ. 222	100.00
16.	מ.מ. 222	100.00
17.	מ.מ. 222	100.00
18.	מ.מ. 222	100.00
19.	מ.מ. 222	100.00
20.	מ.מ. 222	100.00
21.	מ.מ. 222	100.00
22.	מ.מ. 222	100.00
23.	מ.מ. 222	100.00
24.	מ.מ. 222	100.00
25.	מ.מ. 222	100.00
26.	מ.מ. 222	100.00
27.	מ.מ. 222	100.00
28.	מ.מ. 222	100.00
29.	מ.מ. 222	100.00
30.	מ.מ. 222	100.00
31.	מ.מ. 222	100.00
32.	מ.מ. 222	100.00
33.	מ.מ. 222	100.00
34.	מ.מ. 222	100.00
35.	מ.מ. 222	100.00
36.	מ.מ. 222	100.00
37.	מ.מ. 222	100.00
38.	מ.מ. 222	100.00
39.	מ.מ. 222	100.00
40.	מ.מ. 222	100.00
41.	מ.מ. 222	100.00
42.	מ.מ. 222	100.00
43.	מ.מ. 222	100.00
44.	מ.מ. 222	100.00
45.	מ.מ. 222	100.00
46.	מ.מ. 222	100.00
47.	מ.מ. 222	100.00
48.	מ.מ. 222	100.00
49.	מ.מ. 222	100.00
50.	מ.מ. 222	100.00
51.	מ.מ. 222	100.00
52.	מ.מ. 222	100.00
53.	מ.מ. 222	100.00
54.	מ.מ. 222	100.00
55.	מ.מ. 222	100.00
56.	מ.מ. 222	100.00
57.	מ.מ. 222	100.00
58.	מ.מ. 222	100.00
59.	מ.מ. 222	100.00
60.	מ.מ. 222	100.00
61.	מ.מ. 222	100.00
62.	מ.מ. 222	100.00
63.	מ.מ. 222	100.00
64.	מ.מ. 222	100.00
65.	מ.מ. 222	100.00
66.	מ.מ. 222	100.00
67.	מ.מ. 222	100.00
68.	מ.מ. 222	100.00
69.	מ.מ. 222	100.00
70.	מ.מ. 222	100.00
71.	מ.מ. 222	100.00
72.	מ.מ. 222	100.00
73.	מ.מ. 222	100.00
74.	מ.מ. 222	100.00
75.	מ.מ. 222	100.00
76.	מ.מ. 222	100.00
77.	מ.מ. 222	100.00
78.	מ.מ. 222	100.00
79.	מ.מ. 222	100.00
80.	מ.מ. 222	100.00
81.	מ.מ. 222	100.00
82.	מ.מ. 222	100.00
83.	מ.מ. 222	100.00
84.	מ.מ. 222	100.00
85.	מ.מ. 222	100.00
86.	מ.מ. 222	100.00
87.	מ.מ. 222	100.00
88.	מ.מ. 222	100.00
89.	מ.מ. 222	100.00
90.	מ.מ. 222	100.00
91.	מ.מ. 222	100.00
92.	מ.מ. 222	100.00
93.	מ.מ. 222	100.00
94.	מ.מ. 222	100.00
95.	מ.מ. 222	100.00
96.	מ.מ. 222	100.00
97.	מ.מ. 222	100.00
98.	מ.מ. 222	100.00
99.	מ.מ. 222	100.00
100.	מ.מ. 222	100.00

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ

17.6.71

תאריך

מספר

לכבוד

הנהלת חברת שבח

א.ב.ג.

הנדון: הערות לתקציב מזומנים

1. התקציב בנוי על תשלומים הודשים אחרי הגשת חשבוני.
2. התקציב בנוי על הנחה שהחודשים יאאו בזמן.
3. התקציב בנוי על העקרון שהובחז של חברת שבח לספקים ישארו אותם חובות בסוף השנה כמו עכשיו.
4. לא נכנס בתקציב הנ"ל השקעות שזיכך אחזקה.

בכבוד רב,

א.ב.ג.
חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ
שבח

המשיב

המשיבה

המשיב

המשיבה

המשיב

המשיבה

המשיב והמשיבה

1. המשיב והמשיבה הם זוג נשוי, מתגורר ביחד, ויש להם שני ילדים.
2. המשיב והמשיבה הם בעלי מקצועות חופשיים, והם מפרנסים את הילדים.
3. המשיב והמשיבה הם בעלי נכס משותף, והם מפרנסים את הילדים.
4. המשיב והמשיבה הם בעלי נכס משותף, והם מפרנסים את הילדים.
5. המשיב והמשיבה הם בעלי נכס משותף, והם מפרנסים את הילדים.

מס' 10000000000000000000

מס' 10000000000000000000

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ

17.6.71

תאריך

מספר

לכבוד

מ' ברוך בר

יו"ר מועצה המנהלים

חברת ש.ב.ח.

א.ב.

הנדון: מצבת רכב ורכב נדרש.

1. מערכלי בטון עם רשיון תנועה.
 - א. וייט אוטוקר.
 - ב. וייט אוטוקר.
2. גורדים
 - א. אוטוקר.
 - ב. מק
 - ג. דורש גורד חדש או במצב טוב.
3. טנדרים
 - א. טנדר אינטרנש = קביות.
 - ב. טנדר פיג'ו = שטחים.
 - ג. טנדר וויליס = הקמה.
 - ד. יהיה דרוש עם הזמן טנדר פיג'ו נוסף לשטחים.
4. רכב בטון
 - א. ציטראן
 - ב. דופין
 - ג. יהיה דרוש רכב נוסף אם מעבר מנוף לרחובות.
5. טרקטורים
 - א. טרקטור גדול במפעל ג'ון-דיר.
 - ב. טרקטור ישן ג'ון-דיר ביהוד.
 - ג. טרקטור חדש ברמלה.
 - ד. יהיו דרושים עוד 1 טרקטור ג'ון-דיר קטן לעבודה בשטחים, והשקעה 25 אלף ל"י.
 - ה. עוד טרקטור גדול במפעל רצוי אחד שיכול לעשות גם עבודה חפירה מחיר 85 אלף ל"י.
6. טרילרים
 - א. יט 7 עם רשיונות חמידים.
 - 8 עם רשיון לשנה שעכשיו מחזילה.
 - אין לעשות הכנות לעבוד לעבודה עם סמיטילרים והשקעה עם סומים 1/2 מיליון לירות.
7. מכונות נוסעים
 - א. סוסיתא
 - ב. פורד אסקורט

לכבוד מ' ברוך בר
יו"ר מועצה המנהלים
חברת ש.ב.ח.
חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ
חב' ש.ב.ח.

תאריך
דף 1.000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

דף ריכרז

ערך : חנה מרקר
בדק : אמנון סלביץ

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	INTEREST	TOTAL	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	INTEREST	TOTAL
10/1/50	10/1/50	100.00	100	100	100	100	10/1/50	100.00	100	100	100	100	100
10/2/50	10/2/50	100.00	101	100	100	100	10/2/50	100.00	101	100	100	100	100
10/3/50	10/3/50	100.00	102	100	100	100	10/3/50	100.00	102	100	100	100	100
10/4/50	10/4/50	100.00	103	100	100	100	10/4/50	100.00	103	100	100	100	100
10/5/50	10/5/50	100.00	104	100	100	100	10/5/50	100.00	104	100	100	100	100
10/6/50	10/6/50	100.00	105	100	100	100	10/6/50	100.00	105	100	100	100	100
10/7/50	10/7/50	100.00	106	100	100	100	10/7/50	100.00	106	100	100	100	100
10/8/50	10/8/50	100.00	107	100	100	100	10/8/50	100.00	107	100	100	100	100
10/9/50	10/9/50	100.00	108	100	100	100	10/9/50	100.00	108	100	100	100	100
10/10/50	10/10/50	100.00	109	100	100	100	10/10/50	100.00	109	100	100	100	100
10/11/50	10/11/50	100.00	110	100	100	100	10/11/50	100.00	110	100	100	100	100
10/12/50	10/12/50	100.00	111	100	100	100	10/12/50	100.00	111	100	100	100	100
10/13/50	10/13/50	100.00	112	100	100	100	10/13/50	100.00	112	100	100	100	100
10/14/50	10/14/50	100.00	113	100	100	100	10/14/50	100.00	113	100	100	100	100
10/15/50	10/15/50	100.00	114	100	100	100	10/15/50	100.00	114	100	100	100	100
10/16/50	10/16/50	100.00	115	100	100	100	10/16/50	100.00	115	100	100	100	100
10/17/50	10/17/50	100.00	116	100	100	100	10/17/50	100.00	116	100	100	100	100
10/18/50	10/18/50	100.00	117	100	100	100	10/18/50	100.00	117	100	100	100	100
10/19/50	10/19/50	100.00	118	100	100	100	10/19/50	100.00	118	100	100	100	100
10/20/50	10/20/50	100.00	119	100	100	100	10/20/50	100.00	119	100	100	100	100
10/21/50	10/21/50	100.00	120	100	100	100	10/21/50	100.00	120	100	100	100	100
10/22/50	10/22/50	100.00	121	100	100	100	10/22/50	100.00	121	100	100	100	100
10/23/50	10/23/50	100.00	122	100	100	100	10/23/50	100.00	122	100	100	100	100
10/24/50	10/24/50	100.00	123	100	100	100	10/24/50	100.00	123	100	100	100	100
10/25/50	10/25/50	100.00	124	100	100	100	10/25/50	100.00	124	100	100	100	100
10/26/50	10/26/50	100.00	125	100	100	100	10/26/50	100.00	125	100	100	100	100
10/27/50	10/27/50	100.00	126	100	100	100	10/27/50	100.00	126	100	100	100	100
10/28/50	10/28/50	100.00	127	100	100	100	10/28/50	100.00	127	100	100	100	100
10/29/50	10/29/50	100.00	128	100	100	100	10/29/50	100.00	128	100	100	100	100
10/30/50	10/30/50	100.00	129	100	100	100	10/30/50	100.00	129	100	100	100	100
10/31/50	10/31/50	100.00	130	100	100	100	10/31/50	100.00	130	100	100	100	100

11.2.71

תאריך

מספר

לכבוד,

מ"א. א. א. א.

הנהלת החשבונות

א.א.א.

הנדון: ישיבת מועצת המנהלים

בזה הנני מזמין לשיבת מועצת המנהלים אשר חוקיים ביום המישי

25.2.71 בשעה 16.00, במשרדו של מר איתמר גליץ, בנין שו"פ הקריה ח"א.

על סדר היום:

1. דו"ח חברי מועצת המנהלים על ביקורים באחרי הבניה.
2. דו"ח יו"ר על המגעים עם משרד השיכון.
3. דו"ח המנהל הכללי.
4. דיון על השקעות.
5. דו"ח הטכניון על ט"כ הכשרון.
6. שונות.

עקיב זכאי

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ

חברת "שבח"

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ

15.1.71

תאריך

מספר

לכבוד

מ. 5. אולן

בטל. המבנה האמנותי

משרד האוצר

ירושלים

א.ב.

רמלה - המוצר

24.1.71 - תשלום

דעות הממשלה
א/303הנדון: ישיבת מועצת המנהלים

בזה הנבי מזמין לישיבת מועצת המנהלים אשר תתקיים ביום חמישי

28.1.71 בשעה 16.00, במשרדו של מר איחמד גליץ, בבין שו"מ הקריה ח"א.


על סוד היום:

1. אישור הפרוטוקול של הישיבה מיום 7.1.71.
2. דוח המנהל.
3. דוח על ביצוע המלצות קודם.
4. דוח על אחרים והרכבה, ימ.
5. תכנון שימושים חדשים.
6. הנהגת החזית זרם מזמנים ודוח.
7. דוח בענין שימור.
8. דוח בענין ועד השיב.
9. מידע השבון הציר והמקום.
10. שוברים.

לכבוד רמ,

מ. 5. אולן

המחלקה
למחקר
רמת
ת. ת. 200



מחלקת המחקר
רמת
ת. ת. 200

מחלקת המחקר
רמת
ת. ת. 200

מחלקת המחקר
רמת
ת. ת. 200

מחלקת המחקר
רמת
ת. ת. 200

מחלקת המחקר
רמת
ת. ת. 200

"שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס. 1/71
שקוימה ביום 7.1.71 במשרד עו"ד כספי
ושות', במבדל שלום, חל-אביב.

נוכחים: חברי הדירקטוריון: ה"ה ברוך בר, משה לפיד, חיים סלבין,
דוד סרנה, שלמה לברון.

מוזמנים: רואה חשבון עקביה ואמנון סלבין.

על סדר יומה של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס. 5/70 מיום 25.12.70.
2. דו"ח המנכ"ל.
3. דיון בשאלת השפוי על ידי משרד השכון.
4. דיון בדבר אפשרות קבלת מענקים לפי החוק לעידוד השקעות הון.
5. שונות.

1. אישור פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס. 5/70 מיום 25.12.70.

2. (א) המנכ"ל מר חיים סלבין, מדווח כי זה שבועיים שובת המפעל מעבודה והוא יופעל כעת לשבועיים שאחריהם ישובה שוב. הסיבה היא כי לא יהיה יותר מקום לאחסון האלמנטים שיוצרו, וימצאו באחסון אלמנטים המספיקים ל-32 יחידות דיור. התקופות בהן לא יתנהל יצור במפעל ינוצלו לבצוע תיקונים. מר סלבין מוסיף ומבהיר כי היה בכוונתו להפעיל את המנוף הנוסף בחור מנוף אחסון - ואולם לעת עתה יהיו שני המנופים עסוקים בעבודות ההקמה באחרים.

אמנם אחסון נוסף שאפשר יהיה לבצעו באמצעות המנוף הנוסף יאפשר הוספת כ-100 עד 150 יחידות דיור, אבל לשם כך דרושה השקעה כספית. יש לשקל את כדאיות ההשקעה הדרושה לעומת האפשרות להפעיל את הציוד במפעל במלוא כושרו.

לשאלתו של מר סרנה, עונה המנכ"ל שאין באפשרותו להבטיח כי ביצוע התיקונים בציוד המפעל יתבטא לבטח בייצור אלמנטים יותר טובים מאחר וטיב האלמנטים נקבע במידה רבה על ידי הגורם האנושי, דהיינו כושר פועלי היציקה וכושר המנופאים, ומבחינה זו המצב הוא ירוד.

מכל מקום סובר המנכ"ל שהאלמנטים שהמפעל מייצר אינם באיכות גרועה.

לשאלתו של מר בר מבהיר המנכ"ל כי לדעתו יש ליתם כ-7,000 ל"י להוצאות הייצור במפעל לכל יחידה דיור; הוא מצייין כי ההוצאות הכלליות הן המהוות את רוב המעמסה על החברה.

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

CRIMINAL DIVISION
WASHINGTON, D. C. 20535
JULY 1, 1964

MEMORANDUM - TO: SAC, NEW YORK (100-100000) FROM: SAC, NEW YORK (100-100000)

SUBJECT: JAMES EARL RAY; AKA.

RE: NEW YORK TELETYPE TO BUREAU, 6/24/64

1. RE: NEW YORK TELETYPE TO BUREAU, 6/24/64.
2. RE: NEW YORK TELETYPE TO BUREAU, 6/24/64.
3. RE: NEW YORK TELETYPE TO BUREAU, 6/24/64.
4. RE: NEW YORK TELETYPE TO BUREAU, 6/24/64.
5. RE: NEW YORK TELETYPE TO BUREAU, 6/24/64.

1. RE: NEW YORK TELETYPE TO BUREAU, 6/24/64.

2. RE: NEW YORK TELETYPE TO BUREAU, 6/24/64. [The following information was received from the New York Office on 6/24/64:]

[The following information was received from the New York Office on 6/24/64:]

[The following information was received from the New York Office on 6/24/64:]

[The following information was received from the New York Office on 6/24/64:]

[The following information was received from the New York Office on 6/24/64:]

[The following information was received from the New York Office on 6/24/64:]

(ב) מר בר מביא לידיעת חברי הדירקטוריון כי מנכ"ל משרד השכון זימן ועדה שמטרתה לבדוק את סיד המבנים שהמפעל מייצר. הועדה התקשרה עם הטכניון לשם עריכת בדיקות הטיב ועליה יהיה לקבוע את חוצות המפעל עומדת ברמתם של יחידות הדיור מייצור מפעלים טרומיים אחרים המספקים יחידות דיור לשכונים ממלתיים.

מר בר עומד להפגש עם פרופ' סורוקה מהטכניון שהוא האחראי לעריכת בדיקות הטיב הנ"ל.

(ג) באשר לקבלת הזמנות לבתי נוספים, עומד מר בר להפגש עם מר אוליניק ממשרד השיכון ולברר אלו את מספרי היחידות ואת המפותים שברצונו להזמין מאת החברה. מר בר מדגיש כי יש לדאוג לכך שכל ההמלצות הכלולות בדו"ח ועדה קורן יבוצעו תוך פרק זמן סביר.

המנכ"ל מודיע שבוצעו המלצות הועדה במידת האפשר.

הדירקטוריון המיל על מר סרנה לבדוק מהי מידת הביצוע של ההמלצות האמורות על מנת שיו"ר הדירקטוריון יוכל לדווח דווח מוסמך בשאלה זו להנהלה משרד השיכון.

3. יו"ר הדירקטוריון מביא לידיעת החברים כי קיימת חוות דעת של היועץ המשפטי של משרד השכון המציעה שהמשרד יעניק לחברה ספוי במכוס של 1,037,000.- ל"י (מליון ושלושים ושבעה אלף לירות) עבור העדר הזמנות במידת שהחברה היתה זכאית לקבלן מאת המשרד.

מחברר כי על פי ההוראות הקיימות מטעם היועץ המשפטי לממשלה, אין הנהלה משרד השיכון מוסמכת להחליט סופית על מתן הספוי, ולכן בעית הספוי כולה תועבר להחלטתה של ועדה ממלחית מיוחדת שהוקמה לדיון בבעיות אלו.

4. רואה חשבון מר עקביה מסכם את שאלת המענקים שניתנו לחברה על פי החוק לערוד השקעות הון, לשנת 1968 אמנם ניתן המענק לחברה. לגבי שנת 1969 התעורר הקושי להוכיח כי סכומי ההוצאות שנרשמו כהשקעות היו אמנם בגדר השקעות ממש ולא בבחינת הוצאות שוטפות.

בסופו של דבר מינהלה מרכז ההשקעות דחתה את בקשת החברה למענק נוסף וניסוקה העיקרי היה שהמועד לבצוע ההשקעה הנוספת עבר וחלף ואין מקום להעניק ארכה.

מר עקביה סובר שאין סיכוי לשנות את החלטתה של המינהלה.

הדירקטוריון סיכם שלאור ההסברים שניתנו על ידי רואה חשבונה של החברה, אין מקום לספול נוסף בשאלת המענקים.

5. מר אמנון מלבין מביא לידיעת חברי הדירקטוריון כי לחברה מגיע כ-1,000,000.- ל"י (מליון לירות) מאת משרד השיכון עבור בתיים שהחברה כבר הקימה אם כי עדיין אין חוזים חתומים לגבי אותם הבתים. יו"ר הדירקטוריון יעזור למר אמנון סלמן בהחשפת הספול בבצוע התשלום המגיע.

הישיבה תבאה נקבעה ליום 28.1.71 בשעה 16.00 אחר הצהריים.

ובזאת נסתיימה הישיבה.

ברוך בר,

יו"ר הדירקטוריון ויו"ר הישיבו

1. The first part of the report is a general statement of the situation in the country. It is a very interesting and informative account of the current state of affairs. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is easy to read. It is a valuable contribution to the study of the country.

2. The second part of the report is a detailed account of the political situation. It discusses the various political parties and their policies. It also discusses the role of the government and the judiciary. This part of the report is very thorough and provides a clear picture of the political landscape.

3. The third part of the report is a detailed account of the economic situation. It discusses the various economic sectors and their contribution to the country's GDP. It also discusses the role of the government in the economy. This part of the report is very thorough and provides a clear picture of the economic landscape.

4. The fourth part of the report is a detailed account of the social situation. It discusses the various social issues and the role of the government in addressing them. It also discusses the role of the judiciary. This part of the report is very thorough and provides a clear picture of the social landscape.

5. The fifth part of the report is a detailed account of the cultural situation. It discusses the various cultural issues and the role of the government in addressing them. It also discusses the role of the judiciary. This part of the report is very thorough and provides a clear picture of the cultural landscape.

6. The sixth part of the report is a detailed account of the environmental situation. It discusses the various environmental issues and the role of the government in addressing them. It also discusses the role of the judiciary. This part of the report is very thorough and provides a clear picture of the environmental landscape.

7. The seventh part of the report is a detailed account of the international situation. It discusses the various international issues and the role of the government in addressing them. It also discusses the role of the judiciary. This part of the report is very thorough and provides a clear picture of the international landscape.

8. The eighth part of the report is a detailed account of the future of the country. It discusses the various future issues and the role of the government in addressing them. It also discusses the role of the judiciary. This part of the report is very thorough and provides a clear picture of the future landscape.

9. The ninth part of the report is a detailed account of the conclusion. It discusses the various conclusion issues and the role of the government in addressing them. It also discusses the role of the judiciary. This part of the report is very thorough and provides a clear picture of the conclusion landscape.

10. The tenth part of the report is a detailed account of the appendix. It discusses the various appendix issues and the role of the government in addressing them. It also discusses the role of the judiciary. This part of the report is very thorough and provides a clear picture of the appendix landscape.

11. The eleventh part of the report is a detailed account of the bibliography. It discusses the various bibliography issues and the role of the government in addressing them. It also discusses the role of the judiciary. This part of the report is very thorough and provides a clear picture of the bibliography landscape.

12. The twelfth part of the report is a detailed account of the index. It discusses the various index issues and the role of the government in addressing them. It also discusses the role of the judiciary. This part of the report is very thorough and provides a clear picture of the index landscape.

"שבה" הברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

פרוטוקול משיבת הדירקטוריון מס. 4/70 שקויימה ביום 19 ליולי 1970 בלשכתו של יו"ר הדירקטוריון, מר הלל אשכנזי, במשרד השיכון, הקריה, חל - אביב

נוכחים: חברי הדירקטוריון ה"ה ה. אשכנזי, מ. לפיד, ש. לברון, ח. סלכין, ד. סרנה מוזמנים: מר ז. אורן, מטעם רשות החברות הממשלתיות, מר א. עקביה, רואה החשבון של החברה, וה"ה א. גליץ וא. סלכין.

על סדר יומה של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול הדירקטוריון מס. 3/70 מיום 11.6.70.
2. דיון במאזן ליום 31.3.70.
3. ש ו נ ו ח .

1. אושר הפרוטוקול משיבת הדירקטוריון מס. 3/70 מיום 11.6.70.
2. רואה החשבון של החברה, מר עקביה הציג סיוסה ראשונה של המאזן ושל חשבון רווח והפסד שהוכנו בעקבות דיון ראשון בועדת המאזן והרצה על הנתונים המופיעים בהם. חברי הדירקטוריון החיחסו לטיוטת המאזן שהוצגה ושאלו מספר שאלות הבהרה. סוכם, כי ועדת המאזן תשלם דיוניה על הצעת המאזן ליום 31.3.70 ותביאה לאישור הדירקטוריון בישיבתו הבאה.

3. ש ו נ ו ח - א י נ .

ובזה הסתיימה הישיבה.

[illegible]

57 JFF 0908 47 12 2006

7. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$ $\frac{1}{256} \times \frac{1}{256} = \frac{1}{65536}$

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

© 2005 Blackwell Publishing Ltd

סדר יום

לשיבת מועצת מנהלים "שבה"

שתחייב ביום 19.7.70

1. אישור תרומות מועצת המנהלים מ. 3/70
מיום 11.6.70 .
2. אישור המאזן ליום 30.3.70 .
3. ש ו נ ח

פרוטוקול משיבת הדירקטוריון שקויימה ביום
11.6.70 בלשכתו של יו"ר הדירקטוריון מר
הלל אשכנזי, במשרד השיכון, הקריה, חל-אביב

נוכחים: חברי הדירקטוריון ה"ה ה. אשכנזי, מ. לפיד, ש. לברון, ח. סלבין
וד. סרנה.

מוזמנים: מר ז. אורן מסעם רשות החברות הממשלתיות, מר א. עקביה רואה החשבון
של החברה וה"ה א. גליץ וא. סלבין.

על סדר יומה של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול הדירקטוריון מיום 25.3.70.
2. דו"ח המנכ"ל.
3. מאזן שנתי.
4. שונות.
1. אושר פרוטוקול הישיבה של הדירקטוריון מיום 25.3.70.
2. המנהל, מר חיים סלבין, מדווח כי מאז הפעלת המכונות מחדש ב-15.4.70 לאחר הפסקה לשיפוצים והאחזקה בוצעו 41 יציקות במפעל שיצרו 82 יחידות דיור, בחקופה האמורה לא נוצלו ארבע ימי עבודה ועל כן נוצר פיגור בשעור 8 יחידות דיור.
- השינויים שנעשו בחללי החלונות והדלתות שבחבניות הוכיחו את עצמם והיציקות החדשות עלו יפה.
- גם השינוי שבוצע בשיטת הקשירה של הקירות הצליח, ומהווה שיפור ניכר החוסך זמן בהרכבה, כיום ישנה אפשרות להרכיב קומה שלמה של 6 דירות ב-6 ימי עבודה.
- המפעל נחקל בבעיות בהספקה ומשלוח של התאים הסניטריים כתוצאה מהפסקה בשימוש במשקופי ברזל. בעקבות זאת מוכנסת שיטה חדשה לחיזוק התאים הסניטריים ואני חקוה כי בכך תפתר הבעיה.
- אין כל התקדמות בבניית המכונה לריחוף רשתות הזיון. עבודה זו נמסרה לקבלני משנה ואין עדיין כל אפשרות לקבוע מתי העבודה תבוצע למעשה.
- הונהגה שיטה חדשה לאספקת זרם חשמלי למנופים, והיא מאפשרת מהירות יותר גדולה בעבודת המנופים.

- • •

המנכ"ל הביע את חביעת רצונו מעבודת השיפוצים שנעשתה בחקופת ההפסקה והתוצאות בעבודה המחודשת מוכיחות את הצלחת השיפוצים.

מר סרנה מעיר כי הוא שם לב שבהרבה רשתות זיון נמצאו חוסים שנשרפו בנקודות החיבור ולכן לדעתו בניית המכונה לריתוך הרשתות חשובה ביותר.

באשר לעבודות הבניה באתרים עצמם, המצב גרוע, אין למצוא קבלני משנה לעבודות גמר, ואלה חנוכונים להתקטר לעבודה כבר מלאים בהזמנות קודמות, וספק אם יתקדמו כדורש בעבודות עבור החברה.

המנכ"ל חוזר ומדגיש את אי שביעות רצונו משרותיו של המהנדס בונה. בנקודה זו מעיר מר סרנה כי אנשי משרד השיכון הדגישו באזניו כי דוקא מאז כניסתו של מהנדס בונה לתפקידו בחברה, חלה התקדמות בעבודה המבוצעת באתרים. מכל מקום קשה כעת למצוא מועמד טוב יותר לתפקיד זה.

מר אמנון סלבין מודיע כי לפני כשלושה שבועות הגיש למהנדס שטרם ממשרד השיכון מפרט מדויק של ייפוס הבית המורכב כעת ע"י החברה והמפרט נמצא בהליכי אישור.

מר אשכנזי מציין כי אין להסתפק בקביעת העובדה שהמצב עגום אלא חייבים למצוא פתרונות למצב, הקשויים בהם נתקלת החברה קיימים גם במפעלים אחרים, ובכל זאת מצליחים הם להתגבר על הקשויים. מן ההכרח להקדיש השומת לב ומאמץ מירביים לעניין קידום העבודות באתרים, וכל עוד אין החברה מסוגלת למסור מפתחות לבנין, אין הבנין נחשב כגמור, ולחיוב החברה ורשמים פיגורים ההולכים וגדלים.

מר אמנון סלבין מוסר פרטים כדלקמן:

הבתי מס. 4 ו-5 נמסרו במסירה סופית.

בית מס. 6 יימסר במסירה מוקדמת עד סוף חודש יוני ש.ז.

בבית מס. 7 מסיימים את הריצוף וניתן להניח כי יימסר תוך חודש ספטמבר ש.ז.

בבית מס. 8 התחילו לעבוד הצבעים, וניתן יהיה למסור בסוף חודש יולי ש.ז.

בבית מס. 9 המצב בכי רע.

באתר לוד: בבית מס. 10 התחילו בעבודה צביעה, אבל הקצב איטי ביותר.

ביחס לאתר ויצמן, רק הוחל בריכוז קבלני משנה עבורו.

מר לפיד מעיר כי הוא עורר בפני הנהלת משרד השיכון את הבעיה של חוסר הזמנות וכי דרש מאת המשרד לקיים את החוזה ולמסור מספר נאות של הזמנות.

THEY ARE THE ONLY TWO WHO HAVE BEEN
RECEIVED BY THE PRESIDENT.

THEY ARE THE ONLY TWO WHO HAVE BEEN
RECEIVED BY THE PRESIDENT.

THEY ARE THE ONLY TWO WHO HAVE BEEN
RECEIVED BY THE PRESIDENT.

THEY ARE THE ONLY TWO WHO HAVE BEEN
RECEIVED BY THE PRESIDENT.

THEY ARE THE ONLY TWO WHO HAVE BEEN
RECEIVED BY THE PRESIDENT.

THEY ARE THE ONLY TWO WHO HAVE BEEN
RECEIVED BY THE PRESIDENT.

THEY ARE THE ONLY TWO WHO HAVE BEEN
RECEIVED BY THE PRESIDENT.

THEY ARE THE ONLY TWO WHO HAVE BEEN
RECEIVED BY THE PRESIDENT.

THEY ARE THE ONLY TWO WHO HAVE BEEN
RECEIVED BY THE PRESIDENT.

THEY ARE THE ONLY TWO WHO HAVE BEEN
RECEIVED BY THE PRESIDENT.

THEY ARE THE ONLY TWO WHO HAVE BEEN
RECEIVED BY THE PRESIDENT.

THEY ARE THE ONLY TWO WHO HAVE BEEN
RECEIVED BY THE PRESIDENT.

3. המאזן

רואה חשבון עקביה מודיע כי לפני שבוע סוכם סיכום ראשון וישנו מאזן בוחן. העבודה הטכנית הכרוכה בהכנת המאזן הסופי תקח כ-6 שבועות. מתעוררות בעיות עקרוניות מסויימות הדורשות החלטה, כגון אחוז התוספת במחירים שמשתלמים לחברה, המענק שנתקבל מאת הבנק לפיתוח תעשייה, ציוד שנצרך חוץ כדי ביצוע ניסויים וכו'.

הדירקטוריון מינה ועדת מאזן המורכבת מה"ה מ. לפיד, א. גליץ וא. חלבין, והועדה נחבטתה לסיום את עבודתה עד אמצע חודש יולי ש.ז.

4. שונות

א. המנכ"ל מבקש אישור לקניית שמונה טריילרים שלהם יזדקק המפעל כאשר יופעל המנוף הנוסף. ההוצאה לכל טריילר כולל שיפוצו הדרוש מגיעה לסך 12,500 ל"י. הטריילרים הנדונים משתחררים עכשיו מעבודה עבור משרד הבסחון וזוהיא הזדמנות בלתי חוזרת לקנותם.

לדעת מר ד. סרנה יעלה טריילר משופץ על הכביס כ-15,000 ל"י.

ב. כמו כן מבקש המנכ"ל אישור להוצאה נוספת בסך - 40,000 ל"י להמשך עבודות בנייתו של המנוף הנוסף, וכן לרכישת החומרים הדרושים.

ג. כן מבקש המנכ"ל אישור לחלולם עבור קורס נהיגה של אחד מעובדי המפעל המקצועיים העובד בהרכבה, ואשר זקנה מכונית על חשבוננו הוא.

החלטות

החלטות

א. לאשר הוצאה בסך של עד - 50,000 ל"י לקניית 8 הטריילרים והעברתם מבחן שנתי ללא ביצוע שיפוצים יסודיים באף אחד מהם.

ב. לאשר הוצאה ביניים נוספת להקמת מנוף הקמה שלישי בסך של 10 אלפים ל"י.

ג. לאשר חלולם עבור קורס הנהיגה לחרופי אברהם איש קבוצת הקמה.

ובזאת נסתיימה הישיבה.

2. Article 1

These terms and conditions shall apply to all orders placed with the Company for the purchase of goods and services, whether the order is placed by a purchase order, invoice, or otherwise, and whether the order is placed by a company or an individual.

These terms and conditions shall apply to all orders placed with the Company, whether the order is placed by a purchase order, invoice, or otherwise, and whether the order is placed by a company or an individual.

3. Article 2

a. The Company shall be responsible for the delivery of the goods and services ordered, and shall be responsible for the quality of the goods and services delivered.

b. The Company shall be responsible for the delivery of the goods and services ordered, and shall be responsible for the quality of the goods and services delivered.

c. The Company shall be responsible for the delivery of the goods and services ordered, and shall be responsible for the quality of the goods and services delivered.

d. The Company shall be responsible for the delivery of the goods and services ordered, and shall be responsible for the quality of the goods and services delivered.

4. Article 3

Article 3

a. The Company shall be responsible for the delivery of the goods and services ordered, and shall be responsible for the quality of the goods and services delivered.

b. The Company shall be responsible for the delivery of the goods and services ordered, and shall be responsible for the quality of the goods and services delivered.

c. The Company shall be responsible for the delivery of the goods and services ordered, and shall be responsible for the quality of the goods and services delivered.

THE COMPANY

THE COMPANY

סדר יום

לישיבת מועצה חנהלים "שבת"

שחקיים ביום 11.6.70

1. אישור משיכל מועצה חנהלים 2/70

פיוס 25.3.70 .

2. דו"ח המנכ"ל .

3. באזן שנהי - דיון מוקדם .

4. ש ו נ ו ח

פרוטוקול משיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 25 לחודש מרץ שנת 1970
בלשכתו של יו"ר הדירקטוריון מר הלל אשכנזי, במשדד השיכון, הקריה, ת"א

נוכחים: חברי הדירקטוריון ה"ה: ה. אשכנזי, מ. לפיד, ש. לברון, ח. סלבין,
ד. סרנה.

נעדר: חבר הדירקטוריון מר ע. שילוני (נמצא בחו"ל).

מוזמנים: ה"ה א. גליץ, ע. וכסלר, א. סלבין.

על סדר היום: 1. אישור הפרוטוקול מיום 12.2.70.

2. דו"ח המנהל.

3. החלטות בדבר הסיכומים שסוכמו בפגישה שקיימה בחאריך
8.3.70.

4. העברת מניות בחברה.

1. אושר הפרוטוקול משיבת הדירקטוריון מיום 12.2.70 בשני תיקונים שהוכנסו בדבריו
של מר א. סלבין בעמ. 3 מן הפרוטוקול וסומנו בו במקום.

2. המנהל, מהנדס ח. סלבין, מדווח כי המרים שהוזמן בחוץ להתקנתו במנוף הסני - סרם
סופק, והיעדרו מונע את השלמתו והפעלתו של המנוף הזה שנבנה במפעל.

אין כל התקדמות בבניית המכונה לריתוך הרשתות, ואף זאת בשל אי-אספקת חלקים
מבחוץ.

לעומת זאת הוסגה התקדמות יפה בהכנת הכסון בחוץ המפעל. כעת עוסקים בהקמת הסילו
הסני, שיאפשר הכנה עצמית של כל כמות הצריכה היומית המלאה.

בהתייחסו לסעיף 2 (1) מפרוטוקול הישיבה הקודמת, מוטר המנהל כי התבנית הקטנה
הראשונה מתוך שלוש התבניות שהמפעל בונה במקום התבנית הגדולה, - כבר נבנתה,
ואילו בנייתן של השתיים הנותרות תסתיים תוך שלושה שבועות.

בעית החלונות והדלתות מקבלת את פתרונה בהתאם למה שנמסר על ידי המנהל בישיבה
הקודמת.

חלוקת התבנית הגדולה ופתרון בעיית הדלתות והחלונות צריכים לחסוך במידה ניכרת
את כח האדם שהועסק בעבודות היצוב ותיקון הגופים.

על מנת להתגבר על בעיות נקויין של התבניות מלמטה, נבנתה כעת רצפה משופעת
שתעזור ותייעל את הוצאת השאריות שבתוך התבניות.

לשאלתו של יו"ר הדירקטוריון מסיב המנהל כי בוצעו כל הסיפוצים הדרושים בציווד
המפעל בהתאם לתכנון תקופת הסיפוצים שנעשתה על ידו, ולכן יכול המנהל לוטר כי
נעשה הכל על מנת להבטיח כי תקופת הייצור הקרובה תהיה ללא תקלות במיכון
ובתבניות. תוך כדי עשיית הסיפוצים הוכנסו מספר שיפורים בתבניות לפי רצון
המפקחים והמהנדסים.

ARTICLE IV.—THE BOARD OF MEDICAL EXAMINERS AND THE BOARD OF MEDICAL REGISTRATION, REGISTRATION AND EXAMINATION OF PHYSICIANS.

Section 1. The Board of Medical Examiners and the Board of Medical Registration and Examination of Physicians shall be composed of the following members:

(a) The State Board of Health, or its representative.

(b) The State Board of Education, or its representative.

(c) The State Board of Medicine, or its representative.

(d) The State Board of Nursing, or its representative.

(e) The State Board of Dental Examiners, or its representative.

(f) The State Board of Optometry, or its representative.

Section 2. The Board of Medical Examiners and the Board of Medical Registration and Examination of Physicians shall have the honor and privilege of holding examinations for the purpose of determining the fitness of persons to practice medicine, surgery, dentistry, nursing, optometry, podiatry, or any other profession or occupation requiring a license.

Section 3. The Board of Medical Examiners and the Board of Medical Registration and Examination of Physicians shall have the honor and privilege of holding examinations for the purpose of determining the fitness of persons to practice medicine, surgery, dentistry, nursing, optometry, podiatry, or any other profession or occupation requiring a license.

Section 4. The Board of Medical Examiners and the Board of Medical Registration and Examination of Physicians shall have the honor and privilege of holding examinations for the purpose of determining the fitness of persons to practice medicine, surgery, dentistry, nursing, optometry, podiatry, or any other profession or occupation requiring a license.

Section 5. The Board of Medical Examiners and the Board of Medical Registration and Examination of Physicians shall have the honor and privilege of holding examinations for the purpose of determining the fitness of persons to practice medicine, surgery, dentistry, nursing, optometry, podiatry, or any other profession or occupation requiring a license.

Section 6. The Board of Medical Examiners and the Board of Medical Registration and Examination of Physicians shall have the honor and privilege of holding examinations for the purpose of determining the fitness of persons to practice medicine, surgery, dentistry, nursing, optometry, podiatry, or any other profession or occupation requiring a license.

Section 7. The Board of Medical Examiners and the Board of Medical Registration and Examination of Physicians shall have the honor and privilege of holding examinations for the purpose of determining the fitness of persons to practice medicine, surgery, dentistry, nursing, optometry, podiatry, or any other profession or occupation requiring a license.

Section 8. The Board of Medical Examiners and the Board of Medical Registration and Examination of Physicians shall have the honor and privilege of holding examinations for the purpose of determining the fitness of persons to practice medicine, surgery, dentistry, nursing, optometry, podiatry, or any other profession or occupation requiring a license.

Section 9. The Board of Medical Examiners and the Board of Medical Registration and Examination of Physicians shall have the honor and privilege of holding examinations for the purpose of determining the fitness of persons to practice medicine, surgery, dentistry, nursing, optometry, podiatry, or any other profession or occupation requiring a license.

Section 10. The Board of Medical Examiners and the Board of Medical Registration and Examination of Physicians shall have the honor and privilege of holding examinations for the purpose of determining the fitness of persons to practice medicine, surgery, dentistry, nursing, optometry, podiatry, or any other profession or occupation requiring a license.

באשר למנופים: מנוף הייצור כבר הוקם, במנוף שעבד באתר וייצמן מסיימים כעת את עבודת השיפוץ, המנוף להעברת רשתות הזיון כבר מוקם ומכינים אותו להפעלה, ואילו למנוף לרשתות הזיון שיעבוד בחוף המחלקה טרם סופקו החלקים שהוזמנו מבחוץ.

בעיית איחסונם של הגופים היצוקים היא רצינית וקיים צורך בהרחבת שטח האחסון.

המצב באתרים (מפי א. סלבין)

באתר החדש שביהוד ניתנה הודעה על ידי משרד השיכון על הפסקת העבודה בשל בירורים המתנהלים בין משרד השיכון לבין משרד הפנים, ועל מנת לא להפסיד את הקבלן שכבר יצא לשטח, ניתנה לו הוראה להמחין.

באתר רמלה:

בבנינים מס. 4 ו-5 מבוצעת כעת המסירה.

בבנין מס. 6 תוקן הפיגור במידת מה.

בבנינים 7 ו-8 התקדמות עדיין איטית, והתחזית היא שהבנינים יסתיימו רק כעבור מחצית השנה, עובדה שתהווה פיגור רציני. הקצב האיטי נגרם בשל חוסר האינסטלטורים והצבעים.

באתר לוד:

הבנין הראשון באתר זה יהיה מוכן למסירה חוך שלושה חודשים ואחריו יבואו הבתים הבאים בהפסקות של כחודש וחצי בין בית לבית.

באשר ליתר הבתים, אין עדיין התקשרות עם קבלני המסנה.

באתר וייצמן:

יתחילו בעבודות ההרכבה עם חידושו של הייצור במפעל לאחת סיום תקופת השיפוצים.

החכנית היא להעסיק שני מנופים באתר זה.

חברי הדירקטוריון עיינו בתרשומת הפגישה שקיימה ביום 8.3.70 שהעתיקה מצורף לפרוטוקול זה. 3.

א. עיכובים בעבודות גמר.

לאור הנחונים שנמסרו זה עתה על המצב באתרים, ציינו חברי הדירקטוריון כי נוצר פיגור רציני במסירת הבנינים ופירוטו גרימח נזקים כספיים לחברה. פיגור זה יסכל כל התקדמות שתושג בייצור הגופים בחוף המפעל, וחלף ותחמיר בעיית איחסונם של הגופים היצוקים. יש איפוא לעסות הכל לסט הדבקה הפיגורים באתרים.

ב. חדירת רטיבות בבדיקה שנערכה על ידי מכון התקנים הישראלי.

נערכה בדיקת חדירתם של המים לתוך הדירות, אבל טרם נמסר הדו"ח על התוצאות. מר א. סלבין מוסר כי חדירה רטיבות ב-6 דירות, אבל, לדעתו, היתה חדירה מועטת בלבד. מבחינה מעשית הוכח כי הגשמים אינם חודרים דרך הפוגות של הבנינים שהוקמו על ידי המפעל.

1. The first part of the document is a letter from the author to the reader, explaining the purpose of the study and the methods used. The letter is dated 1964 and is addressed to the reader.

ג. שכר העובדים

בעקבות החרשומה הגיש מר א. סלבין מצבת כח אדם וחרשים היחידות, אבל צויין כי דרוש חקן של ממש על מנת לאפשר להדירקטוריון לדון דיון מעטי בסינווי דירוג. מר א. סלבין הבטיח להכין את החקן.

בענין שיטת הנורמות מסר מר א. סלבין סמינלה המפעל הגיעה למסקנה שאי אפשר להגיע לתיקוני הסכר על ידי הכנסת הנורמות. עד כה נקבעו הנורמות במו"מ אישי עם עובד מסויים שעליו דנו. אין טעם להזמין קביעת נורמות על ידי גורם חיצוני, כי הפועלים יסרבו לשתף פעולה. מר א. סלבין הביע את דעתו שלא תהיה תועלת בפנייה לוועד העובדים להקים ועדת נורמות פריטטית, כי אז תקום התארגנות כללית של הפועלים שחעלה דרישות שכר קשות.

סוכם כי תחילה יש לערוך תמונה מדויקת של המצב הקיים בציון סוג עבודתו של כל פועל ופועל ואופן הביצוע כיום. כל הפרטים יוכנו על ידי מר א. סלבין וייבדקו על ידי ועדה מיוחדת שהוקמה למטרה זו בהרכב ה"ה אשכנזי, סרנה וא. סלבין.

ד. בקורת פנימית

מר ח. סלבין הביע את דעתו כי עשיית הבקורת הפנימית צריכה להימסר לרואה החשבון של החברה.

לעומת זאת ציין יו"ר הדירקטוריון כי בדיקתו של רואה החשבון שונה באופיה ובמהותה מדרכי הבקורת הדרושה למפעל.

הוחלט להעסיק מבקר פנימי מיוחד. לאור התנגדותו של מר ח. סלבין להעסקתו של מר צ. רחלי בתפקיד המבקר בשל סיבות הכרוכות באישיותו של רחלי, נמסרה לטיקולו של יו"ר הדירקטוריון טאלת בחירתו של המבקר הפנימי.

המבקר הפנימי סייבחר על ידי יו"ר הדירקטוריון יוחתם על כתב התחייבות לסמירת הסודיות.

ה. מהנדס א. בונה

הוחלט שאין להטאיר את המפעל ללא מהנדס בנין, ועל כן אין להפסיק את עבודתו של המהנדס א. בונה בטרם נמצא לו תחליף. עד סוף חודש מרץ יש לסיים את המו"מ עמו על תנאי עבודתו במפעל.

ו. הכנת מפרט טכני של דירה

המחוז דורש כי המפעל ימציא לו מפרט טכני של הדירה בליווי שרטוט המראה את כל פרטי העבודות המבוצעות בדירה.

מר א. סלבין קיבל על עצמו להכין חוך שבועיים ימים את המפרט המתאר, ואילו המהנדס ח. סלבין יכין את השרטוט שבו יצוינו כל הפרטים הדרושים, כולל שרטוט החיבורים.

ז. השקעות

הדירקטוריון אישר את רכישתם של המסאית ושל המערבל כפי שהוחלט בזמנו בפגישתם של ה"ה. אשכנזי, ד. סרנה וא. סלבין.

מר א. סלבין ביקש אישור לבניית מנוף שלישי אשר יהיה הכרחי, לפי דבריו, אם תרצה החברה להגיע לכמות יחידות הבנייה המתוכננת לשנת הייצור הקרובה.

1. THE POLICE

On the morning of the 1st of June, 1964, the police were informed that a car had been seen in the area of the police station.

The car was described as a dark color, possibly black or dark blue, and was seen driving in the direction of the police station.

The car was seen at approximately 10:30 a.m. and was seen for a period of about five minutes.

2. THE EVIDENCE

The evidence consists of a car which was seen by the police on the morning of the 1st of June, 1964.

The car was seen by the police at approximately 10:30 a.m. and was seen for a period of about five minutes.

The car was described as a dark color, possibly black or dark blue, and was seen driving in the direction of the police station.

3. THE CONCLUSION

The conclusion is that the car was seen by the police on the morning of the 1st of June, 1964.

4. THE RECOMMENDATION

The recommendation is that the car should be searched for evidence.

The recommendation is that the car should be searched for evidence.

5. THE SUMMARY

The summary is that the car was seen by the police on the morning of the 1st of June, 1964.

The summary is that the car was seen by the police on the morning of the 1st of June, 1964.

מר סרנה הפנה תשומת לב לאפשרות של העסקת חברה למנופים מאחר ונחיצותו הממשית של המנוף העצמי טרם הובררה.

הוחלט לבדוק את פרטי הצעתה של החברה למנופים.

לפי בקשתו של מר א. סלבין אושר מתן הלוואות לשלושה פועלי המפעל בסכומים של 500.-, 400.- ו- 300.- ל" בתנאי כי סכום הכסף הכולל יועמד לרשות ועד העובדים אשר יחליט כיצד להלוותו. החברה לא תקבל כל רבית על הסכום האמור.

ה. תקציב מזומנים

מר א. גליץ הסביר את ההערות להצעת התקציב שנרשמו בפגישה מיום 23.3.70.

הוטל על מר א. סלבין להוציא לפועל את ההערות האמורות ולהכין הצעת תקציב מתוקנת.

הוקמה ועדה להכנת התקציב בהרכב ה"ה מ. לפיד, א. גליץ וא. סלבין.

4. איסור העברת מניות

הוגשו לדירקטוריון שני סטרי העברת מניות חתומים על ידי הצדדים כדלקמן:

(1) העברת 1,500,001 מניות מאת "טפחות" בנק מסכנתאות לישראל בע"מ לטובת מדינת ישראל. סטר העברת המניות נושא עליו תאריך 23.1.70.

(2) העברת מניה אחת מאת מר יצחק שפר לטובת מדינת ישראל. סטר העברת המניות נושא עליו תאריך 11.1.70.

הוחלט: לאשר את העברות המניות כאמור לעיל בהתאם לתקנה 34 (1) לתקנות התאגדותה של החברה ולהורות על רישום מתאים בפנקס בעלי המניות של החברה.

5. הודעת בעל מניות על הצעתו למכור מניות

יו"ר הדירקטוריון הביא לידיעת החברים את הודעתו בכתב של שר השיכון מתאריך 19.3.70 שבה מודיעה מדינת ישראל על הצעתה למכור את כל מניותיה בחברה; המחיר הנדרש על ידי המדינה הינו 4,000,000.- ל"י.

בעקבות הצעתה של המדינה למכור את מניותיה, הכין יו"ר הדירקטוריון הודעה בכתב לבעלי המניות האחרים בחברה ובה מובאת ההצעה לידיעתם של בעלי המניות בהתאם להוראות התקנה 34 (3) לתקנות התאגדותה של החברה.

יו"ר הדירקטוריון מסר בו במקום עותקים חתומים על ידו של ההודעה הנ"ל לה"ה חיים סלבין ואמנון סלבין.

ובזאת נסתיימה הישיבה.

... ..
... ..

... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

... ..

... ..

(1)
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..


... ..

... ..

סדר יום
לישיבת מועצת המנהלים "מבוא"
שחקיים ביום 25.3.70

1. איסור פרטיכל מוצעה המנהלים סינז 12.2.70 . ✓
2. דו"ח המנצ"ל . ✓
3. מונות
- א. החלטות המבישה בעניני "מבוא", שהחקיימה ביום 8.3.70
- ב. עיכובים בעבודות במר. ✓
- ג. הדירק רשימות (ניסוי 5.8.70) . ✓
- ד. סיכומי הורקת הכתמנות עליה בקשה הכחוז.
- ה. המקעות
- ה.1. טעויות וסערבל .
- ה.2. מנזף הקטה שלישי .
- ו. מקציב בזומנים לאנת 1970/71 .
- ז. אורקת על העברה מניות מירי "ספנות" ליוני העדינה .
- ח. הורקת כעלי מניות .

הרשומה

פנייה בעניני "שכח"

שהמקיימה כיום ראשון 8.3.70

בלשכנו של מר ה. אשכנזי

יו"ר הדירקטוריון

ההחלטה הי"ח : ה. אשכנזי, מ. לפיד, א. גליץ, ע. וכסלר, א. סלביץ, ד. סרנה.

שכר העובדים

1.

- א. לא תהיה חריגה ממדיניות השכר, כפי שנקבעה ב"עיסקה החבילה".
 - ב. המפעל יכין הצעה תקן ספורטת לכח אדם.
 - ג. בהתאם לאישור תקן כח האדם, יוחלט על שינויי דירוג, במידה וידרשו.
 - ד. המפעל יכין פירוש על שיטת הנורמות בהסכמות הנהוגים במפעל.
- שיטת הנורמות תבדק ע"י מוסמכים, בהתאם להנחיותיו של מר ד. סרנה, לאחר שיקבל הסכמים מהמפעל כנ"ל.



בקורת פנימית

2.

- א. פרט למנהל החשבונות ורואה החשבון, יועסק ע"י המפעל מבקר פנימי.
- ב. ה"ח ע. וכסלר וא. סלביץ ינהלו מו"מ עם מר ג. רחלי למילוי התפקיד על בסיס השלום גלובאלי, לנמיון של חצי שנה, בגבולות של 5,000 ל"י.



מהנדס א. בונה

- המתבקש ינטה חוץ פרק זמן קצר להשיג מהנדס בנין, ברמה גבוהה יותר מזו של מהנדס א. בונה.
- אם לא יצלחה, יט להשאיר את בונה בתפקידו לפי הסיכום בינו לבין ד. סרנה (לרבות ההתחייבות לקופת המוליס). אין להשאיר את המפעל ללא מהנדס ביצוע במסמכים.

התיקונים

4.

- א. מר ה. סלביץ יעביר למר ה. אשכנזי את כל תביעות המפעל ממסמ"ש, ופירוט התביעות לגבי חוסר שפחה שאינן כלולות במסמכים המסמך עם חכ' "יכנה".
- ב. מר א. סלביץ ישווה במו"מ המסמך עם משרד השיכון.

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

"שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

פרטיכל משיבת הדירקטוריון שקויימה ביום 12 לפברואר 1970
בלשכתו של מר הלל אשכנזי במסדר השיכון, הקריה, תל-אביב

נוכחים: חברי הדירקטוריון ה"ה ה. אשכנזי, מ. לפיד, ש. לברון,
ח. סלביץ, ד. סרנה

נעדר: חבר הדירקטוריון מר ע. שילוני

מוזמנים: ה"ה א. גליץ, ע. וכסלר, א. סלביץ .

על סדר היום:

1. אישור הפרטיכל מיום 23.11.69 .
2. דו"ח המנהל.
3. הסקעות ומימון.
4. תקציב לסנת 1970/71.
5. טונות.

1. אושר הפרטיכל משיבת הדירקטוריון מיום 23.11.69 .

2. המהנדס ח. סלביץ מסר את הדו"ח שלו בעניינים הבאים:

(1) מצב הייצור במפעל ועבודות אחזקה.

על המפעל לצקת עוד 5 יציקות להשלמת כל האלמנטים הדרושים להרכבת הבתים
סלגביהם יש לחברה הזמנות. עם סיום היציקות, יחלו בביצוע עבודות אחזקה.
תוך כדי העבודה התברר כי תבנית אחת גדולה מוציאה יציקות בלתי מדויקות
והגופים הנוצקים דורשים עבודת חישוב רבה. תקופת השיפוצים תנוצל גם לשם
תיקונה של התבנית הזאת, והוכנה תכנית לחלק את התבנית לשלוש תבניות קטנות
יותר.

תקופת השיפוצים תנוצל להכנסת שינויים הקשורים במעבר למשקופי עץ במקום
משקופי הפלדה.

בעיה נוספת שהמפעל חייב להתגבר עליה היא בעיה חלונות ההזזה. המפעל הינו
היחיד מתוך המפעלים לבניה טרומית המחקין חלונות הזזה בדירותיו, אבל התקנת
חלונות אלו גוררת אחריה הוצאות רבות בסידורים שונים. התברר כי קיים צורך
לסנות את שיטת ייצורו של חלל החלון, ומר סלביץ עוסק כעת בפתרון הבעיה.

נקבע תכנון שנתי לעבודות במפעל שעל פיו עתיד המפעל לייצר את מוצריו במשך
10 חודשים בסנה, ואילו שני החודשים הנותרים ייועדו לעבודות שיפוץ ואחזקה.

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861.

2. The second part is a letter from the Vice President to the Congress, dated January 1, 1861.

3. The third part is a letter from the Secretary of State to the Congress, dated January 1, 1861.

4. The fourth part is a letter from the Secretary of the Navy to the Congress, dated January 1, 1861.

Appendix

1. The first part of the appendix is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861.

2. The second part is a letter from the Vice President to the Congress, dated January 1, 1861.

3. The third part is a letter from the Secretary of State to the Congress, dated January 1, 1861.

4. The fourth part is a letter from the Secretary of the Navy to the Congress, dated January 1, 1861.

5. The fifth part is a letter from the Secretary of the Treasury to the Congress, dated January 1, 1861.

6. The sixth part is a letter from the Secretary of the Interior to the Congress, dated January 1, 1861.

7. The seventh part is a letter from the Secretary of the War to the Congress, dated January 1, 1861.

8. The eighth part is a letter from the Secretary of the Marine Corps to the Congress, dated January 1, 1861.

9. The ninth part is a letter from the Secretary of the Army to the Congress, dated January 1, 1861.

10. The tenth part is a letter from the Secretary of the Navy to the Congress, dated January 1, 1861.

11. The eleventh part is a letter from the Secretary of the Treasury to the Congress, dated January 1, 1861.

12. The twelfth part is a letter from the Secretary of the Interior to the Congress, dated January 1, 1861.

(2) תכניות הייצור לשנה הקרובה

תכנית הייצור לשנה הקרובה היא 480 יחידות דיור שתיוצרנה במשך 10 חדשים בשיטה ימי ייצור לסבוע והדבר יצריך העסקת הפועלים בלילות לשם פירוק האלמנטים היצוקים מחוץ התכניות.

מר ח. סלבין מצביע על גקודת החולשה בהליכי הייצור שהיא הכנת רשתות הזיון, שהצריכה העסקת מנוף מיוחד. המנהל סוקד כעת על הכנת תכנית עצמית לבניית מכונת ריתוך חדשה, ובכוונתו לבנות אותה כולה במפעל בעזרת סגל העובדים הקיים, לאחר שגורמי החוץ שהיו צריכים לייצרה לא עשו זאת.

התחלת הייצור מתוכננת לחודש אפריל ומר ח. סלבין ישתדל להקדימה לסוף מרץ.

יו"ר הדירקטוריון העיר בנקודה זו כי מוטב - לדעתו - להאריך בחקופת השיפוצים והאחזקה אפילו על חשבון תחילתו של הייצור מחדש, ובלבד למנוע ככל האפשר תקלות לכשיחזור המפעל לייצור חקין ושוסף.

סוכם כי תמנהל יכין תכנית ייצור מפורטת לתקופת ייצור שלמה שתימשך עד סוף ינואר 1971 ויגישה לדירקטוריון בהקדם האפשרי.

(3) המצב באחרים

מר א. סלבין:

באתר רמלה בבנין מס. 1 הסתיימה שנת האחריות והמפעל ביצע את התיקונים הסנתיים. לא היו דרושים תיקונים רציניים וזה דווקא בבנין שריצפו היה על ידי פי.וי.סי.

בבנין מס. 4 עומד בפני מסירה סופית, שתבוצע חוץ 10 ימים לאחר שייעשו עבודות קטנות נוספות.

בבנין מס. 5 נסתיימה העבודה של צפוי חוץ ויש לקוות כי חוץ חודש ימים ניתן יהיה למסור את הבנין מסירה מוקדמת. עדיין לא הותקנה רשת חשמל.

בבנין מס. 6 נוצר פיגור גדול בשל הקצב האיטי שבו מתנהלת העבודה של צפוי חוץ, וזאת בשל האחרים הרציניים בהעברת הפיגומים ממקום למקום.

בבנינים מס.

7 ו-8 נמשכת עבודת הריצוף ומכינים לצפוי הגג. ניתן להעריך כי מסירת הבנינים תהיה בעוד כ- 3 עד 4 חדשים.

(5) Section 1001

Section 1001 of the Internal Revenue Code provides that any person who makes a false statement or omits a material fact in connection with the filing of a tax return shall be fined not more than \$100,000 or imprisoned not more than three years, or both.

In the case of a corporation, the officer or agent who makes the statement or omits the fact shall be liable for the same penalty as the corporation. The penalty shall also apply to any person who aids or abets the corporation in the making of the statement or the omission of the fact.

The penalty shall not apply to any statement or omission made in connection with the filing of a tax return if the statement or omission is made in good faith.

Section 1002 - This section provides that any person who makes a false statement or omits a material fact in connection with the filing of a tax return shall be liable for the same penalty as the corporation. The penalty shall also apply to any person who aids or abets the corporation in the making of the statement or the omission of the fact.

Section 1003 of the Internal Revenue Code provides that any person who makes a false statement or omits a material fact in connection with the filing of a tax return shall be liable for the same penalty as the corporation. The penalty shall also apply to any person who aids or abets the corporation in the making of the statement or the omission of the fact.

(6) Section 1004

Section 1004

Section 1004 of the Internal Revenue Code provides that any person who makes a false statement or omits a material fact in connection with the filing of a tax return shall be liable for the same penalty as the corporation. The penalty shall also apply to any person who aids or abets the corporation in the making of the statement or the omission of the fact.

Section 1005 of the Internal Revenue Code provides that any person who makes a false statement or omits a material fact in connection with the filing of a tax return shall be liable for the same penalty as the corporation. The penalty shall also apply to any person who aids or abets the corporation in the making of the statement or the omission of the fact.

Section 1006 of the Internal Revenue Code provides that any person who makes a false statement or omits a material fact in connection with the filing of a tax return shall be liable for the same penalty as the corporation. The penalty shall also apply to any person who aids or abets the corporation in the making of the statement or the omission of the fact.

Section 1007 of the Internal Revenue Code provides that any person who makes a false statement or omits a material fact in connection with the filing of a tax return shall be liable for the same penalty as the corporation. The penalty shall also apply to any person who aids or abets the corporation in the making of the statement or the omission of the fact.

Section 1008 of the Internal Revenue Code provides that any person who makes a false statement or omits a material fact in connection with the filing of a tax return shall be liable for the same penalty as the corporation. The penalty shall also apply to any person who aids or abets the corporation in the making of the statement or the omission of the fact.

באתר לוד בבניינים מס. 10 ו- 11
מחנה לוח עבודות ריצוף לשליכטה. ~~פועל המפעל~~
~~מקימים בעצמם את הפיגומים לצפוני חוף.~~

בבניינים מס. 12 - 13
הוחל בהרכבה.

באתר וייצמן (280 יח"ד)
מכינים את היסודות וקצב העבודה מהיר.
בענין זה העיר יו"ר הדירקטוריון כי יש להקפיד
על דיוק המדידות בקורות היסוד מאחר ונתגלו סטיות
רציניות מהתכניות.
~~המנהל השיב כי החליף בשל כך את הקבלן ליציאת~~
~~הקורות האלה.~~

(4) כח אדם

דרושים למפעל שני מנהלי עבודה נוספים; מנהל העבודה המועסק כעת באתר וייצמן
הוכיח את עצמו כטוב ויעיל, ויש למצוא סנייט כדוגמתו.
המהנדס בונה הבטיח לעזור במציאתם של מנהלי העבודה.
סוכם: לפרסם מודעה מחאימה בעתונות.

עם החילתה של הסנה החדשה טוב עוררו העובדים את ענין דירוגם מחדש. לדעת
המנהל, לא יהיה מנוס מהעלאתם של האנשים הטובים בדרגה, מאחר והמפעל זקוק
להם ואינו יכול לוותר על שרותם.

המנהל מציין כי רוב העבודות במפעל מבוצעות על בסיס קבלנות, אבל ראשי הקבוצות
טרם אושרו לסיטה זו.

סוכם כי הענין ייבדק ע"י ה"ה ע. וכסלר וד. סרנה ביחד עם מר א. סלביץ.

(5) הולך ומסתחים המו"מ המתנהל בין משרד הסיכון לבין מפעל "יבנה" לקביעת סעורי
ההתיקרות (מחירי החברה צמודים למחירי יבנה)

המנהל סבור שאין צורך לספל בכיוון להטגה העלאות נפרדות עבור החברה, מאחר
ומחירי "יבנה" יספקו את דרישות החברה.

סוכם: להמתין לקביעת המחירים של "יבנה" ולעת עתה לא לספל בענין העלאות
במחירים.

הישיבה נסגרה ע"י היו"ר, לפני סתיימה את הדיון בסעיפים האחרים שעמדו על
סדר יומה.

ובזאת נסתיימה הישיבה.

AND THE

THE

THE

AND THE

THE

(1) THE

THE

(2) THE

THE

THE

THE

THE

סדר יום לישיבת מועצה מנהלים "שבת"

שחקיים ביום רביעי 11.2.70

1. אישור שמיכל הדיקטוריון מיום 23.11.69
1- 30.11.69
2. דו"ח המנהל הכללי:
 - א. מצב הייצור במפעל;
 - ב. ביצוע עבודות אחזקה;
 - ג. המצב באחרים;
 - ד. החייקרויות, מחירים וכח אדם;
 - ה. תכנית הייצור לשנה הקרובה.
3. הסקעות ומיסוך.
4. תקציב לשנה 1970/71.
5. ש ו ג ו ה .

"שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

פ ר ט י כ ל

מיטיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 30.11.69

השדחפור ה"ה: ה. אשכנזי - יו"ר

מ. לפיד

ח. סלבין

מו: מנים ה"ה:

א. גליץ

ע. וכסלר

א. סלבין

נעדרו

חברי הדירקטוריון ה"ה:

ס. לברון

ד. סרנה (מילואים)

ע. סילוני

על סדר היום:

ה ס ק ע ו ת .

1990年12月25日 第4次印刷

54222

100

1987

1628

S. aureus (ATCC 6009)

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

מר א. גליץ, סוקר את דו"ח הועדה לבדיקת נושא ההשקעות שנקבעה ע"י הדירקטוריון.

דו"ח הועדה בהסתתפות ה"ה ח. סלבין, מ. לפיד, א. פיליס וא. גליץ, מצורף לפרטיכל.

הועדה בדקה 3 נוסאים:

1. אומדן סה"כ ההשקעות שנעשו עד כה במפעל לפי המרכיבים.
2. חוספת ההשקעות הדרושה למסגרת הייצור הנוכחית.
3. חוספת ההשקעות הדרושה למעבר לייצור בטיפוסים החדשים.

הועדה ממליצה:

- א. להפריד בין ציוד פעיל לציוד בלתי פעיל, בהתאם לחומר שהוגש ע"י מר ח. סלבין. מחוך סך ההשקעה של כ- 6.25 מיליון ל"י לסוף מארס 1969, מדובר על כ- 1 מיליון ל"י, ציוד שאינו פעיל.
- ב. לאשר את ההשקעות שבוצעו בחקופה אפריל-יוני 1969, בסך כולל של כ- 92 אלף ל"י.
- ג. להגדיל את היקף ההשקעה באושרה ב- 26.9.68, מסך 340 אלף ל"י לסך 420 אלף ל"י.
- ד. לאשר השקעה נוספת בהיקף כולל של כ- 200 אלף ל"י להשלמת מערכת הקיסור, רכישת ציוד רזרבי וחלקי חילוף.
- ה. דירקטוריון החברה ידאג למציאת מקורות מימון לביצוע ההשקעות הנוספות.
- ו. לא לגשת לייצור טיפוסים חדשים (אומדן השקעה של 750 אלף ל"י), לפני שהמפעל יקבל הזמנות בהיקף מתאים 3,000 - 2,500 יח"ד, ולאחר שחיערך בדיקה כלכלית מוקדמת.

הדירקטוריון, מקיים דיון על נושא ההשקעות והמלצות הועדה:

at 10. 15. 1944, after the first attack on the German positions in the
area of the river.

At 10. 15. 1944, after the first attack on the German positions in the
area of the river.

At 10. 15. 1944, after the first attack on the German positions in the
area of the river.

At 10. 15. 1944, after the first attack on the German positions in the
area of the river.

At 10. 15. 1944, after the first attack on the German positions in the
area of the river.

At 10. 15. 1944, after the first attack on the German positions in the
area of the river.

At 10. 15. 1944, after the first attack on the German positions in the
area of the river.

At 10. 15. 1944, after the first attack on the German positions in the
area of the river.

At 10. 15. 1944, after the first attack on the German positions in the
area of the river.

At 10. 15. 1944, after the first attack on the German positions in the
area of the river.

At 10. 15. 1944, after the first attack on the German positions in the
area of the river.

At 10. 15. 1944, after the first attack on the German positions in the
area of the river.

At 10. 15. 1944, after the first attack on the German positions in the
area of the river.

At 10. 15. 1944, after the first attack on the German positions in the
area of the river.

ה ה ח ל ט ו ת :

1. יש להפריד בין רישום הציוד הפעיל לציוד הלא-פעיל, בהתאם לחומר שהוגש ע"י מר ח. סלבין.
2. טאלת חיטוב ההשקעות, דהיינו האם להעמיס וכמה להעמיס כלליות על השקעות, וכמו כן כיצד להפחית את ערך הציוד הלא-פעיל - תיבדק מחדש.
3. אושרה ההשקעה שבוצעה בחודשים אפריל-יוני 1969, סך כ- 92,000 ₪.
4. מסגרת ההשקעות שאושרה ב- 26.4.68 הוגדלה מסך 340 אלף ₪ לסך 420 אלף ₪ עקב התייקרות בעיקר.
5. אושרה השלמת ההשקעה במפעל, סך 200 אלף ₪, ובגבולות שינויי מחיר של עד 10% , בהתאם להמלצות הועדה, (השלמת מערכת הקיסור, רכישת ציוד רזרבי וחלקי חילוף).
6. המפעל לא ייערך בשלב זה למעבר לייצור טיפוסים חדשים, אולם ימשיכו בתכנון המעבר.
7. אושרה רכישת חומרים ומפרעה, עח"ש חלקים מסויימים בסך כולל של 30,000 ₪, למנוף הרכבה טלישי.
- השקעות נוספות להקמת המנוף תועלינה לדיון נוסף.
8. אושרה השקעה נוספת בסך 17 אלף ₪, לרכישת קומפרסור, מקדחה ומספריים מכניים.

ובזאת ננעלה הישיבה .

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

...

דו"ח הועדה לבדיקת נוסא והתקעה
במפעל "שבח", חברה ליצור בתים להרכבת בע"מ

מועצת המנהלים של החברה החליטה בישיבתה מה-17.7.69 כי ועדה בתרכב ח"ח מ. לפיד, ח. סלבין, א. פיליש וא. גליץ, תרכז את נושא ההשקעות והערוך בדיקה של פרטי הביצוע תוך השוואתם לפרטים שאושרו ע"י הדירקטוריון.

דיוני הועדה התרכזו בשני נושאים עיקריים:

1. היקף ההשקעה הבסיסית במפעל ובציוד והרכבה.
2. אומדן ההשקעה שתדרש להתאמת המפעל ליצור מינומי דירה חדשים.

1. היקף ההשקעה הבסיסית

מהאומי שהומצא לוועדה בנושא זה, מסתבר כי:

א. לסוף מרץ 1968 הסתכמה חכנית ההשקעה ב-6 מיליון ל"י והביצוע הכספי למועד זה, אף הוא הסתכם בסכום כולל של כ-6 מיליון ל"י, כאשר בקבוצות השקעה שונות נרשמו סטיות ניכרות בהיקף הכספי של הביצוע לעומת התכנון.

חכנית ההשקעה הוכנה בזמנו על בסיס הערכות כלליות של מר ח. סלבין, ולא על בסיס חכניות ממורטות ותחשיבים מוקדמים לכל אחת מקבוצות ההשקעה בנפרד. עיון בסטיות בהיקף הכספי של הביצוע לעומת ההיקף המתוכנן מראה כי על אף העובדה שקיימות במספר קבוצות השקעה, סטיות לא מבוטלות, הרי בסה"כ הסטיות קוזזו והסתכמו בסדר גודל של כ- ± 124 ביחס לכלל חכנית ההשקעה למועד זה (ראו טיפוס בנספח א'). סדר גודל זה של סטיה בהיקף הכספי של ביצוע חכנית ההשקעה, נראה בהחלט סביר, במרס לאור העובדה שחכנית ההשקעה הוכנה כאמור על בסיס הערכות כוללת בלבד.

- ב. בתקופה אפריל 1968 - יוני 1969 הושקעו בציוד עוד כ- 413 אלף ל"י מזה כ- 326 אלף ל"י, מהוך סך כולל של 340 אלף ל"י שאושרו ע"י מועצת המנהלים של החברה בישיבתה מיום 26.9.68, לביצוע שינויים במפעל כגון לסגירה ופתירה הידראולית של החבניות והשלמת השקעות שתוכננו (ראו טיפוס בנספח ב') * ועוד כ- 92 אלף ל"י לפי הטיפוס הבא:

א יצויין כי סכום זה כולל רק את התוצאות הישירות והמרי עזר תעשייתיים בלבד, ואינו כולל העממת תוצאות הנהלה וכלליות. לדעתנו על הנהלת החברה לקבוע עמדה ברורה בנושא.

(1)	התאמת התכניות לטימוסים החדשים בזמן התאמת סדורי	
	החידאוליקה.	30,811 ₪
(2)	השלמת הבניין הנסיוני לאיכסון סדורי החברה	16,052 ₪
(3)	מגרש, בטובים, בנין וקונסטרוקציה	10,910 ₪
(4)	מכוניות (ווקסחול וטנדר אינטרנשיונל)	14,795 ₪
(5)	ציוד שונה הקטור לחקומת הגשמים	19,099 ₪
	סה"כ	<u>91,667 ₪</u>

ג. להשלמת החשקעה המוכננה בסך של 340 אלף ל"י, כפי שאושרה ע"י מועצת המנהלים
 ב-26.9.68 יידרשו עוד כ-95 אלף ל"י (10% $\pm$), וזאת בנוסף לכ-326
 אלף ל"י שהושקעו עד סוף יוני 1969. מכאן, שאומדן החשקעה במסגרת זאת משהם
 כ-420 אלף ל"י. החמרה בין 340 אלף ל"י השקעה ממוכננה ומאושרת, לאומדן
 ההוצאה בסך של כ-420 אלף ל"י, מורכב משני סעיפים: ע"ה החייקרויות כ-40
 אלף ל"י, והגדלת מספר המריילרים מ-4 ל-6 גם כן כ-40 אלף ל"י.

ד. בכדי להבטיח את כושר הייצור הנוכחי של המפעל - 400 יח"ד לשנה במשמרת ייצור
 אחת ומשמרת אחזקה, יש צורך בחשקעה נוספת של כ-200 אלף ל"י לחלקי חילוף,
 ציוד רזרבי והשלמת מערכת הקיטור למי ההירוס הבא:

(1)	מערבל בטון שלישי	40,000 ₪
(2)	טרקטור לשדות המערבל	40,000 ₪
(3)	טרקטור קטן לאחר הבניה	20,000 ₪
(4)	טנדר ואוטו נסיעה (נוסף לקיימים)	30,000 ₪
(5)	סידורים שונים במפעל לשיפור מחקני האיכסון והשרגס- מורט	30,000 ₪
(6)	השלמת מערכת הקיטור	15,000 ₪
(7)	חלקי חילוף וכלים	25,000 ₪
	סה"כ	<u>200,000 ₪</u>

לאור האמור לעיל, ניהן לראות בסך של כ-6.7 מיליון ל"י את אומדן החשקעה
 הבטיחה ליכולה ייצור והרכבה של 400 יח"ד לשנה (לפי חסימוס הקיים של
 70 מ"ר).

להלן פירוט הסך הנ"ל:

1	החשקעה במפעל עד 31.3.68 (כמפורט בנספח א')	5,986,698 ₪
2	החשקעה בהתאם לפירוט בנספח ב' וסעיף ג' לעיל	420,000 ₪
3	החשקעה שונות שבוצעו עד 30.6.69	91,667 ₪
4	אומדן להשקעה נוספת כמפורט בסעיף ד' לעיל	200,000 ₪
	סה"כ	6,698,365 ₪

סכום הסך הנ"ל הושקעו במפעל עד סוף יוני 1969 כ- 6.4 מיליון ₪ (ראו פירוט בנספח ג') והיתרה בסך כ- 300 אלף ₪ עדיין יש להשקיע.

חברי הועדה בדעה כי על מנה לקבל סיוע על היקף ההשקעה לפי מדיניות ציוד שלמים, יש להכין רשימה מפורטת של הציוד עד יחידה מושלמת. לאחר הכנת רשימת הציוד, תחולק ההשקעה במפעל לכל יחידה ציוד. רשימה זאת מהווה את הבסיס לחישוב הוצאות הפחת והאחזקה של הציוד.

הסך הנ"ל של 6.4 מיליון ₪ שהושקע במפעל עד סוף יוני 1969, כולל למעשה כמעט את כל הכספים שהוצאו במרוצת השנים לפיתוח השיטה והקמת המפעל על ציודו. תוך כדי פיתוח השיטה לייצור והרכבת האלמנטים, חלו מספר שיפורים וטכנולוגים בההליכי ייצור שונים, כך שציוד שאומנם היה שמיש ומפעיל בתקופות קודמות, יצא ממעולה עקב טכנולוגיים שהוצאו ע"י מר. ח. סלבין. עקרונית, ניתן להבדיל בציוד שאינו שמיש היום בשתי קבוצות:

1) ציוד שנרכש או יוצר במפעל ושימש לפיתוח השיטה, ויצא מכלל פעולה עוד לפני התחלת הייצור הסדיר.

2) ציוד שיצא מכלל פעולה בתקופת הייצור הסדיר עקב טכנולוגיים.

הועדה בדעה, כי את הציוד מהקבוצה הראשונה יש לראות כחלק אינטגרלי מההוצאות לפיתוח השיטה, ולהתייחס אליהן בהתאם. אשר להשקעה בציוד מהקבוצה השנייה, סבורה הועדה, כי גם במקרה זה יש להפחית את היקף ההשקעה בציוד זה (לפי הערכה) מכלל ההשקעה בציוד, לרכז סכומים אלה בחשבון מיוחד להטחתה נפרדת ללא קשר עם הפחת הרגיל המחייב מהייצור.

Page 1 of 1

1	Account No. 123456789	100,000.00
2	Account No. 987654321	50,000.00
3	Account No. 567890123	25,000.00
4	Account No. 345678901	75,000.00
Total		250,000.00

The above information is for your information only. It is not intended to be used for any other purpose.

We are pleased to hear that you are interested in our services. We will be happy to provide you with more information.

Our services are designed to help you achieve your goals. We will work closely with you to ensure that we meet your needs.

If you have any questions, please contact us at 1-800-123-4567.

Thank you for your interest in our services.

We look forward to working with you. Please let us know if you need any further assistance.

2. אומדן ההשקעה שתדרש להתאמת המפעל לייצור סיפוני דירה חדשים

בראשית שנה החקציב הנוכחית נאמדה, ע"י מר סלביץ, ההוצאה שתדרש להתאמת המפעל לייצור והרכבה של כ- 3 סיפוני דירות חדשים בסדר גודל של 400 אלף לי. עקב השינויים שחלו בשוק העבודה והחמרים, המחזור בבעלי מקצוע ועליה גדולה יחסית במחירי החומות, יש להניח כי הסכום הכולל שיידרש עתה להתאמת המפעל לסיפונים החדשים, יהיה בסדר גודל של כ- 750 אלף לי, ביצוע העבודה ידרוש כ- 5 עד 6 חדשי עבודה ויחייב המסקת הייצור השוטף במפעל. עובדה זאת, תגרום להוצאת נוספת; בצורת החסדים שיגדמו למפעל עקב המסקת הייצור מחד, ועקב חוסר אפשרות להעמיס את ההוצאות הקבועות של החברה והמפעל (כגון: פחה, ריבית, הוצאות הנחלה וכד') על הייצור מאידך.

מר ח. סלביץ, הביא לידיעת חברי הועדה כי בחודש ינואר תשלם יציקת האלמנטים במסגרת חכנון הייצור וההרכבה של יח"ד לשנת 1969/70 ועד להחלת היציקה של האלמנטים ע"ח חוכניה העבודה לשנת 1971/70 צפויה החכמה של כחדשיים בתהליך הייצור הרצוף של המפעל. לדעת מר ח. סלביץ, ניתן לנצל את המסקת הייצור במפעל למשך כחדשיים, להכנת ציוד לסיפונים החדשים, אולם מאחר וכמות החמרים וסוג המפעלים שישתחדרו בתקופת הנ"ל, מהחליף הייצור השוטף, לא יאפשרו לבמר יחידות ציוד מושלמות, תהיה, לדעת מר ח. סלביץ, הפעולה מוקדמת להכנת חלקים מציוד שונה, בהם ניתן יהיה להשתמש בבוא העת להשלמת כל הציוד שיידרש להכנת המפעל לייצור והרכבה של הסיפונים החדשים (ראה פירוט העובדות בנספח ד'). על פי אומדנו של מר ח. סלביץ, כמפורט בנספח ד', הסתכם ההשקעה כמוצע על ידו, בכ- 250 אלף לי שהם כ- 1/3 מכלל ההשקעה שתדרש להתאמת המפעל לייצור והרכבה של הסיפונים החדשים.

3. המלצות

- 3.1 לאשר את ההשקעות שבוצעו בתקופת אמריל-יוני 1969 בסך כולל של כ- 92 אלף לי, כמפורט בטעיף 1 ב' לעיל.
- 3.2 לתבדיל את חיקף ההשקעה בסך 340 אלף לי שאושרה בישיבת מועצת המנהלים מה- 26.9.68 לכדי 420 אלף לי כמפורט בטעיף 1 ב' לעיל.
- 3.3 לאשר השקעה נוספת בחיקף כולל של 200 אלף לי להשלמת מערכת הקיטור, רכישת ציוד רזרבי וחלקי חילוף, כמפורט בטעיף 1 ד' לעיל.

- 3.4 דירקטוריון החברה ידאג למציאת מקורות מימון לביצוע ההשקעות בסך של 280 אלף ל"י כמפורט בטעימות 3.2 ו- 3.3 לעיל.
- 3.5.1 לקבוע אם הסך של 6.7 מליון ל"י כהיקף ההשקעה הבטיחית במפעל ובציוד ההרכבה. הנחלת החברה בניהולו של מר ח. סלביץ' מכין בסך חודש ימים ולא יאוחר מטוף אוק' 69 רשימת ציוד כמורטת עד יחידת ציוד מושלמת. בהתאם לרשימה זו ובהתבסס על הערכתו של מר ח. סלביץ', יש לחלק את כלל ההשקעה בהתאם לנתוני הנחלת החשבונות.
- 3.5.2 רשימת הציוד בצירוף הערכים הכספיים הנהוגים למעשה את המידע הבטיחי ל' מרטי ההשקעה במפעל על ציודו ובציוד ההרכבה.
- 3.5.3 הנחלת החברה בניהולו של מר ח. סלביץ' מכין רשימת הציוד שאינו משתתף יותר בהחליף הייצור, עקב שיכלולים טכנולוגיים בהחליכי הייצור ומסיבה אחרת מן ציון הערך הכספי של הציוד שיצא ממעולה, וזאת על בסיס הערכתו של מר ח. סלביץ'.
- 3.5.4 דירקטוריון החברה יחליט על גודל ההשקעה בציוד שאינו משתתף יותר בהחליף הייצור, ועל צורת השתתף של ציוד זה.
- 3.5.5 מאחר והסכומים שנקבעו להשקעה לאחר ה-1.4.68 אינם כוללים הוצאות כלליות של החברה כגון, הוצאות מימון (כולל מימון ביניים) וכד', מוצע כי הדירקטוריון יבדוק חנושא ויקבע מדיניות לגבי שיעור העמסת הוצאות כלליות בעתיד גם ע"ח השקעות, אם בכלל.
- 3.6 על מנת להבטיח למפעל לפחות שנה ייצור ראופה אחת - בסמרת ייצור ומשמרת אחזקה, מוצע כי הדירקטוריון יעשה כל שביכולתו כדי להבטיח לחברה אחרים להמשיך ייצור מיטוס הדירה הנוכחי (70 מ"ר) לשנה נוספת בהיקף של 400 יח"ד לחוות.
- 3.7.1 מוצע כי ביצוע ההשקעות לטיפוסים החדשים ייעשה על בסיס חישוב כלכלי מוקדם אשר יבטיח את כדאיות ההשקעה.
- 3.7.2 קבלת הצעתו של מר ח. סלביץ' לגיבול חדשי ההעסקת בייצור שוטף (ינאר-מרץ 70) לבצוע השקעות חלקיות ע"ח התאמת המפעל ליצור והרכבה הטיפוסים החדשים, מחייבת את הדירקטוריון לדאוג להבטחת מספר מינימלי של כ-2500-3000 יח"ד לטיפוסים החדשים, וזאת בנוסף למציאת מקורות מימון לביצוע ההשקעות בהיקף של כ-250 עד 300 אלף ל"י.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the results of the survey.
2. The second part of the report deals with the results of the survey in the different regions of the country.
3. The third part of the report deals with the results of the survey in the different sectors of the economy.
4. The fourth part of the report deals with the results of the survey in the different social groups.
5. The fifth part of the report deals with the results of the survey in the different ethnic groups.
6. The sixth part of the report deals with the results of the survey in the different religious groups.
7. The seventh part of the report deals with the results of the survey in the different political groups.
8. The eighth part of the report deals with the results of the survey in the different cultural groups.
9. The ninth part of the report deals with the results of the survey in the different educational groups.
10. The tenth part of the report deals with the results of the survey in the different occupational groups.
11. The eleventh part of the report deals with the results of the survey in the different age groups.
12. The twelfth part of the report deals with the results of the survey in the different sex groups.
13. The thirteenth part of the report deals with the results of the survey in the different marital status groups.
14. The fourteenth part of the report deals with the results of the survey in the different income groups.
15. The fifteenth part of the report deals with the results of the survey in the different expenditure groups.
16. The sixteenth part of the report deals with the results of the survey in the different savings groups.
17. The seventeenth part of the report deals with the results of the survey in the different investment groups.
18. The eighteenth part of the report deals with the results of the survey in the different consumption groups.
19. The nineteenth part of the report deals with the results of the survey in the different leisure groups.
20. The twentieth part of the report deals with the results of the survey in the different health groups.
21. The twenty-first part of the report deals with the results of the survey in the different housing groups.
22. The twenty-second part of the report deals with the results of the survey in the different transportation groups.
23. The twenty-third part of the report deals with the results of the survey in the different communication groups.
24. The twenty-fourth part of the report deals with the results of the survey in the different information groups.
25. The twenty-fifth part of the report deals with the results of the survey in the different knowledge groups.
26. The twenty-sixth part of the report deals with the results of the survey in the different skills groups.
27. The twenty-seventh part of the report deals with the results of the survey in the different attitudes groups.
28. The twenty-eighth part of the report deals with the results of the survey in the different values groups.
29. The twenty-ninth part of the report deals with the results of the survey in the different beliefs groups.
30. The thirtieth part of the report deals with the results of the survey in the different opinions groups.
31. The thirty-first part of the report deals with the results of the survey in the different preferences groups.
32. The thirty-second part of the report deals with the results of the survey in the different interests groups.
33. The thirty-third part of the report deals with the results of the survey in the different hobbies groups.
34. The thirty-fourth part of the report deals with the results of the survey in the different sports groups.
35. The thirty-fifth part of the report deals with the results of the survey in the different games groups.
36. The thirty-sixth part of the report deals with the results of the survey in the different arts groups.
37. The thirty-seventh part of the report deals with the results of the survey in the different sciences groups.
38. The thirty-eighth part of the report deals with the results of the survey in the different literature groups.
39. The thirty-ninth part of the report deals with the results of the survey in the different music groups.
40. The fortieth part of the report deals with the results of the survey in the different film groups.
41. The forty-first part of the report deals with the results of the survey in the different television groups.
42. The forty-second part of the report deals with the results of the survey in the different radio groups.
43. The forty-third part of the report deals with the results of the survey in the different newspaper groups.
44. The forty-fourth part of the report deals with the results of the survey in the different magazine groups.
45. The forty-fifth part of the report deals with the results of the survey in the different book groups.
46. The forty-sixth part of the report deals with the results of the survey in the different record groups.
47. The forty-seventh part of the report deals with the results of the survey in the different video groups.
48. The forty-eighth part of the report deals with the results of the survey in the different computer groups.
49. The forty-ninth part of the report deals with the results of the survey in the different internet groups.
50. The fiftieth part of the report deals with the results of the survey in the different mobile phone groups.
51. The fifty-first part of the report deals with the results of the survey in the different email groups.
52. The fifty-second part of the report deals with the results of the survey in the different social media groups.
53. The fifty-third part of the report deals with the results of the survey in the different online groups.
54. The fifty-fourth part of the report deals with the results of the survey in the different offline groups.
55. The fifty-fifth part of the report deals with the results of the survey in the different hybrid groups.
56. The fifty-sixth part of the report deals with the results of the survey in the different digital groups.
57. The fifty-seventh part of the report deals with the results of the survey in the different analog groups.
58. The fifty-eighth part of the report deals with the results of the survey in the different mixed groups.
59. The fifty-ninth part of the report deals with the results of the survey in the different traditional groups.
60. The sixtieth part of the report deals with the results of the survey in the different modern groups.
61. The sixty-first part of the report deals with the results of the survey in the different futuristic groups.
62. The sixty-second part of the report deals with the results of the survey in the different utopian groups.
63. The sixty-third part of the report deals with the results of the survey in the different dystopian groups.
64. The sixty-fourth part of the report deals with the results of the survey in the different post-apocalyptic groups.
65. The sixty-fifth part of the report deals with the results of the survey in the different science fiction groups.
66. The sixty-sixth part of the report deals with the results of the survey in the different fantasy groups.
67. The sixty-seventh part of the report deals with the results of the survey in the different horror groups.
68. The sixty-eighth part of the report deals with the results of the survey in the different thriller groups.
69. The sixty-ninth part of the report deals with the results of the survey in the different mystery groups.
70. The seventieth part of the report deals with the results of the survey in the different crime groups.
71. The seventy-first part of the report deals with the results of the survey in the different action groups.
72. The seventy-second part of the report deals with the results of the survey in the different adventure groups.
73. The seventy-third part of the report deals with the results of the survey in the different war groups.
74. The seventy-fourth part of the report deals with the results of the survey in the different historical groups.
75. The seventy-fifth part of the report deals with the results of the survey in the different biographical groups.
76. The seventy-sixth part of the report deals with the results of the survey in the different autobiographical groups.
77. The seventy-seventh part of the report deals with the results of the survey in the different memoirs groups.
78. The seventy-eighth part of the report deals with the results of the survey in the different diaries groups.
79. The seventy-ninth part of the report deals with the results of the survey in the different journals groups.
80. The eightieth part of the report deals with the results of the survey in the different essays groups.
81. The eighty-first part of the report deals with the results of the survey in the different articles groups.
82. The eighty-second part of the report deals with the results of the survey in the different books groups.
83. The eighty-third part of the report deals with the results of the survey in the different magazines groups.
84. The eighty-fourth part of the report deals with the results of the survey in the different newspapers groups.
85. The eighty-fifth part of the report deals with the results of the survey in the different radio groups.
86. The eighty-sixth part of the report deals with the results of the survey in the different television groups.
87. The eighty-seventh part of the report deals with the results of the survey in the different film groups.
88. The eighty-eighth part of the report deals with the results of the survey in the different video groups.
89. The eighty-ninth part of the report deals with the results of the survey in the different computer groups.
90. The ninetieth part of the report deals with the results of the survey in the different internet groups.
91. The ninety-first part of the report deals with the results of the survey in the different mobile phone groups.
92. The ninety-second part of the report deals with the results of the survey in the different email groups.
93. The ninety-third part of the report deals with the results of the survey in the different social media groups.
94. The ninety-fourth part of the report deals with the results of the survey in the different online groups.
95. The ninety-fifth part of the report deals with the results of the survey in the different offline groups.
96. The ninety-sixth part of the report deals with the results of the survey in the different hybrid groups.
97. The ninety-seventh part of the report deals with the results of the survey in the different digital groups.
98. The ninety-eighth part of the report deals with the results of the survey in the different analog groups.
99. The ninety-ninth part of the report deals with the results of the survey in the different mixed groups.
100. The hundredth part of the report deals with the results of the survey in the different traditional groups.

פרוט התקצרות במפעל לעופם ומכונות עד 31.3.68 - בלירות שלמות

מס'	ש ש	עד 31.3.68	התקציב	הוצאות
01	תכניות מחלקת יציקה	1,281,413	1,080,000	201,413
02	מנופים ומסים	528,202	480,000	48,202
03	מסדרים, אברגסים ובסון	385,156	540,000	(154,844)
04	רשתות זיון	226,500	240,000	(13,500)
05	מסדרים	676,399	600,000	76,399
06	טרנספורט ומעלות	239,184	480,000	(240,816)
07	אולם מכונות וחשמל	226,348	360,000	(133,652)
08 א	מכונות	(47,007	120,000	38,273
08 ב	ציוד אחר	(111,266		
09	מחלקת חרזים	11,891	20,000	(8,109)
10	צנרת ואספקת מים ומאור	125,535	120,000	5,535
11	שרותי מועלים	-	60,000	60,000
12	בנין בהקמה (מסדרים)	263,371 *	340,000	(76,620)
13	מגרש	(390,558	1,560,000	297,005
14	במזנים	(692,041		
15	בנין וקונסטרוקציה	(774,406		
16	אינוגר	7,421		7,421
	סה"כ	5,986,698	6,000,000	13,302

* כולל 143,371 ל"י לשם השוואה, שהועברו לתוצאות נדחות.

STATE OF TEXAS - DEPARTMENT OF COMMERCE

No.	Description	1956-57	1957-58	Total
14	State of Texas - Department of Commerce	178,187.1	100,000.0	278,187.1
20	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
25	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
30	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
35	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
40	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
45	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
50	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
55	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
60	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
65	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
70	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
75	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
80	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
85	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
90	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
95	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
100	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
105	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
110	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
115	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
120	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
125	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
130	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
135	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
140	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
145	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
150	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
155	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
160	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
165	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
170	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
175	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
180	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
185	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
190	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
195	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0
200	State of Texas - Department of Commerce	100,000.0	100,000.0	200,000.0

State of Texas - Department of Commerce

"ש ב ח"

חברה לייצור כותם להרכבה בע"מ

ה.ד. 225, רמלה

6.8.1968

1. בקשר עם המצב בשוק העבודה דאי רצון מוחלט של מועלים לעבוד בכל עבודה הדורשת איזה שהוא מאמץ פיזי, יש אורך לסדר את סגירת ומתיחת החבניות בעזרת הידראוליקה שתאיר למועלים כמעט רק להיצת כשהורים.

ההידראוליקה בנויה מ-20 צילינדרים הידראוליים לתבנית במה 10 טון להפעלה גוף חזזה.

6. צילינדרים הידראוליים לתבנית במה 10 טון להפעלה סגירה.

מערכת מטאבה הידראולית עם ברזים לחץ גבוה עם סידורים לוויסות הלחץ עד 120 ק"ג/ס"מ 40 גלון לרגע, עם סידור להחזרת המסך.

מערכת קשיחה הצילינדרים לתבנית בעזרת 4 קירות של 300 לכל תבנית וסדורי קשיחה מיוחדים לסגרים.

מערכת קשיחים החזרה לכל תבנית כ-20 קשיחי דחיפה לתבנית אחת, וכ-6 קשיחי משיכה, במה"כ כ-500 קשיחים.

הערכת מחצאה לעבודה זו 150,000 ₪

2. בקו עבודות במר, מועל רק מנוף אחד של ייצור ומהחלה היה מחוכנן בקו זה, כמו שקיים בקו יציקה 2 מנופי ייצור, ועבודה נדחתה כל פעם בכדי לקמץ בחוצאות השקעה במרש בזמן שבמסך הביצוע להשקעות השתמשו במור חזן חוזר ולכיסוי המסדים של ייצור בסדר גודל של 50 יח"ד לשנה.

למנוף זה דרושים מערכת גלגלים.

מערכת הנעה של כל התנועות נסיעה לאורך ולרוחב, במביל חרטה אני רוצה להשתמש בחמרים ייל 10 טון ממנוף הקמה מס' 2.

בנין הקונסטרוקציה של המנוף במשקל כ-20 טון.

חוצאה זו אני מעריך במסך של 30,000 ₪

מזה הנעות עולות כ-10,000 ₪ והקונסטרוקציה כ-20,000 ₪

3. בשביל כל המנומים שלנו אנו משתמשים במרימי ייל של 10 טון שעובדים כל הזמן, בלי שום דופי, אבל מכס של 75% העלה את מחיר כל מרים ל-30,000 ₪, מחיר בסיסי הוא רק 4,500 ₪, מחוץ לזה מחירות הרמה של ייל הוא 1.5 מטר לדקה וגובה מכסימלי 12 מטר. במנומי הקמה היכן שבובה הרמה מגיע ל-14 מ' לדקה ולשטח זה לבנות במקום מנוף של חוץ.

מנוף זה יש לפים על קרונות מיוחדת וזה לשטח קבלת חנועה אורך עדינה באופן יותר משביע רצון מהסידור הקיים.

לכן אני רוצה להזמין בשביל מנוף הקמה מס' 2 שיש להוציא אותו לחקמה בשטח החודש מנוף אחד כזה במקום מנוף ייל שיועבר למנוף ייצור מס' 2 של קו עבודה גמר.

הערכה להוצאה זו כולל הגשת עדינה 30,000 ₪

4. קשיים גדולים מאד עם פועלים נוצרו במחלקת רשתות זיון.

אחרי נסיונות מכושכים להשתמש ברשתות זיון טכנולוגיים שאפשר לרכוש מבחי-חרושת בחוץ, בניגוד שורה של מכשירים לריחוף יד בשביל עשרות מיני רשתות הדרושים לנו. כמו-כן, הרוחב של הרשתות הדרושות לנו הוא קרוב ל-2.9 מ' והסכונות הקיימות הן מכסימות 2.6 מ'.

בריתוך יד אפשר בטמפרטורה $\frac{1}{2}$ שעה להכין רשת עם 200 נקודות חיבור אבל הפועלים לא רוצים לעבוד עבודה זו, ובמקום 15 רשתות ליום נותנים 5, וגם בעבודה זו מחלמים הפועלים כל הזמן.

לכן, בכדי להתגבר על קשיים אלה, יש לבנות מכונת ריתוך נקודתי מיוחדת ומתאימה לצרכים שלנו ברוחב הדרוש עם אפשרות לעבור ממין אחד של רשתות למין שני בזמן הקצר ביותר ובסוס הגבלות למדורי חומי אורך ורוחב, מכונה זו, אני מקוה לבנות בעזרת סנחל "ברזלית" שהוא הטומחה בשאלת ריתוך נקודתי.

עזרת זו הובטחה לי. מכונה כזו העלה מעל ל- 50,000 ₪.

בבחי חרושת לריחוף נקודתי הקיימים בת"א, היטה, מכסימות עובי החוט הנ"ל לריחוף הוא 8.5 מ"מ, ולנו דרושים ריחופים ברשתות עד 18 מ"מ עובי חוט.

לכן בזמנו בנינו ע"י "אלקו" מכונה מיוחדת המסוגלת לרמף את החוטים בעובי הדרוש.

[illegible]

5. מכונה זו היתה מחוכנתת לייצור 15 רשתות ל- 8 שעות.

אחרי נסיון ממושך החבר שבקושי מוצאים 8 רשתות ל- 8 שעות.

זאת היא מכונה של טרנספורטור לריחוף אחד הנוסף מנקודת ריחוף אחת לשניה, בכדי שנוכל לקבל את כמות הרשתות הדרושה ממכונה זו יש לעבור שיטה של 4 - 3 טרנספורטורים ע"י מיקוד בטקונציה מסויימת, פר בן-ארי מ"ברזלית" שהוא האקספרט, חושב שאחרי שינוי זה נגיע לתוצרת הדרושה.

הערכה של החוצאה מעל ל- 20,000 ₪

6. כרגע עומדים לרשותנו לצרכי טרנספורט גומי בסוף לשטח הקמה סוס אחד ממ"ק משומש שנקנה בסך 10,000 ₪ והוכנסו 12 מיקונים עד בערך 20,000 ₪.

מק זה עושה את עבודתו אבל יש הרבה מיקונים והמטקות בעבודה, כמו כן 2 טריילרים שעומדים לרשותינו לא יכולים להפסיק את נעמור יותר מכנוף הקמה אחד.

בדרך כלל על כל מנוף הקמה דרושים מינימום 2 טריילרים, לכן יש צורך להשיג עוד סוס אחד ועוד 2 טריילרים.

לא בא בחשבון לקנות ציוד חדש. סוס חדש יעלה כ- 100,000 ₪, וטריילר של 50 סון, כ- 45,000 ₪ ומצב בית חרושה לפי דעמי לא מאפשר הוצאה זו.

אנו מקווים שלמרות ההמחירים שלו בזמן האחרון להשיג ציוד זה בגבולות 60,000 ₪.

אחרי השלמת חכניה זו נוכל במחון ליצור ולהקים 200 יח"ד לשנה.

בכבוד רב,

חיים מלבין

1. The first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

2. The second of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

רנדז והקצות עד 30.6.69

מס'	ש ש	תושב	בתוכו	הפר
01	תכניות מס' יציקה	1,489,847	1,247,000	242,847
02	מגורים ומסים	583,202	546,000	37,202
03	מסדרים, אגרגטים, בטון	385,541	548,000	(162,459)
04	רשתות זיון	261,063	310,000	(48,937)
05	מסדרים	679,315	609,000	70,315
06	טרנספורטים ומטלות	294,625	560,000	(265,375)
07	אולם מכונות וחשמל	224,967	360,000	(135,033)
מ/08	מכונות	61,802		
ז/08	ציוד אחר	130,365	120,000	72,167
09	מחלקת טרנזיט	13,983	20,000	(6,017)
10	צנרת ואספקת מים ומאור	125,535	120,000	5,535
11	שרותי פועלים		60,000	(60,000)
12	בנין והקמה (מסדרים) *	279,423	340,000	(60,577)
13	מגרש	(400,184		
14	בטונים	(692,065	1,560,000	306,678
15	בנין וקונסטרוקציה	(774,429		
16	איגוסטר	8,658		8,668
		<u>6,405,004</u>	<u>6,400,000</u>	<u>5,004</u>

* כולל (לטש והרואה) 143,371 ל"י שהועברו להוצאות נידחות.

פרוט העבודות וחלקי הציוד לבצוע להודשים ינואר-סדן 1970

עפ"י הצעתו של פר ח. סלבין, ואומדן ההקעה שיידרש *

עבודה מס' * 539

בגמר הכנייה יציקה של שנה 1969/70 בחדש ינואר ועד להתחלת יציקה פרוגרסה שנות 1970/71 תהיה המסקה של 2 חדשים בערך. בהטקה זו יש להשתמש בהכנה ציוד לטיפוסים החדשים, היות וכמות החמרים וסוג המפעלים שישתחררו, לא מרשים לגמור יחידות דיוור מושלמות תהיה המעולה מוקדשה להכנה חלקים מציוד שונה, וזה יקל כמובן כאשר יגיע הזמן לגמור את כל הציוד ולקבור לטיפוסים חדשים.

1. להכין תכנית אחת גדולה שתקל גם על עבודה טיפוס קיים.
2. היות וחסרה לנו עכשיו תכנית ויש לשנות את התכנית לטיפוסים שונים.
3. הכנה חלקים לתכניות קטנות ובשר יציקה בשבילם.
4. הכנה מנוטים לרשתות דיוור:
5. לטיפוסים חדשים דרושים עוד כ- 20-30 מקומות הרכבה של גופים.
6. חלקים למנוף הקמה מס' 3.
7. התאמה מנוטים קיימים לדרישות טיפוסים חדשים.
8. סידורים שונים באיחטון וטרנספורט.

מובן לתכנית מדו שאין לבשרי ברור איזה חברים יהיו בידינו ואיזה דרישים שנה לתזמנה.

מה אפשר יהיה למסור בחוץ ואיזה מאירים.

כמה ואיזה מהפעלים של המפעל יהיו מסוגלים לעבוד בהקמה ציוד.

אין אפשרות להערכה כספית.

הייתי רוצה לקבל מושג מהכמות שיש להקציע לפי מורך מחשבה זו.

נוכל להקדיש לעבודת הציוד 30 מועל בסטן 3 הודשים = $30 \times 3 \times 25$

80,000	בסה"כ כ- 2500 ימי עבודה $\times 30$ ל"י
100,000	נביד העבודה היא $\frac{75 \cdot 60}{40} 40$
70,000	תזמנה חוץ
250,000 ל"י	בסה"כ כ-

* חומר זה חוגג ע"י פר ח. סלבין למר ח. מיליש ב- 9.8.69

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

BY J. H. HARRIS

THE HISTORY OF THE UNITED STATES, FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME, IN THREE VOLUMES. VOL. I. FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE END OF THE SEVENTEENTH CENTURY.

1. THE DISCOVERY OF AMERICA BY COLUMBUS.
2. THE FIRST SETTLEMENTS IN AMERICA.
3. THE GROWTH OF THE COLONIES.
4. THE STRUGGLE FOR INDEPENDENCE.
5. THE REVOLUTIONARY WAR.
6. THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES.
7. THE EARLY HISTORY OF THE UNITED STATES.
8. THE HISTORY OF THE UNITED STATES.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES, FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME, IN THREE VOLUMES. VOL. II. FROM THE END OF THE SEVENTEENTH CENTURY TO THE END OF THE EIGHTEENTH CENTURY.

9. THE HISTORY OF THE UNITED STATES.
10. THE HISTORY OF THE UNITED STATES.
11. THE HISTORY OF THE UNITED STATES.
12. THE HISTORY OF THE UNITED STATES.
13. THE HISTORY OF THE UNITED STATES.
14. THE HISTORY OF THE UNITED STATES.
15. THE HISTORY OF THE UNITED STATES.
16. THE HISTORY OF THE UNITED STATES.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES	1791
THE HISTORY OF THE UNITED STATES	1792
THE HISTORY OF THE UNITED STATES	1793
THE HISTORY OF THE UNITED STATES	1794
THE HISTORY OF THE UNITED STATES	1795
THE HISTORY OF THE UNITED STATES	1796
THE HISTORY OF THE UNITED STATES	1797
THE HISTORY OF THE UNITED STATES	1798

THE HISTORY OF THE UNITED STATES, FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME, IN THREE VOLUMES. VOL. III. FROM THE END OF THE EIGHTEENTH CENTURY TO THE PRESENT TIME.

טל. 961446

" ש ב ה "

כחובת למכתבים

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ

ה מ ל ה
ח.ד. 225

19.11.69

לכבוד

מר איחוד בליץ

משרד הטיכון

הקריה

תל-אביב

א.נ.א.

בהתאם למדובר הנני מעביר אליך את חלוקת החשקוה ל- 31.3.69.

וטבקשך להעבירו לדיון בהנהלה.

בכבוד רב,

(-) חיים סלבין

" ש ב ה "

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ

100-100000
100-100000
100-100000

100-100000
100-100000
100-100000

100-100000

100-100000

100-100000
100-100000
100-100000
100-100000
100-100000

100-100000

100-100000
100-100000
100-100000

100-100000
100-100000
100-100000

100-100000

100-100000

100-100000
100-100000
100-100000

11.11.69

חלוקת התשלומיםמחלקה 01 חבניות

ל"י	חבניה	1 כולל הידרוליקה וויברציה. לא כולל אינטסטלציה
92,000	2	
80,000	3	
92,000	4	
92,000	5	
92,000	6	
92,000	7	
92,000	8	
92,000	9	
75,000	10	
8,000	50	
12,000	52	
8,000	53	
12,000	54	
15,000	55	

בסה"כ כל החבניות

ברכת מים רחיצה מסאבות (לא כולל קוים חיצוניים)

ברכות ואינטסטלציה של קונדנסט (לא כולל קוים חיצוניים)

אינטסטלציה של קיטור (לא כולל קוים חיצוניים)

אינטסטלציה הידרולית

אינטסטלציה אויר

אינטסטלציה מים

946,000

38,000

34,000

43,000

52,000

12,000

8,000

1,133,000

סה"כ מחלקה

במאזן ל- 31.3.69 מומיעה מחלקה זו 01 חבניות

בסך של

1,497,143.44

1,133,000.-

הצירוד לפי הרשימה מטהכם

364,143.44

32,000.-

להעביר לקרן מיוחד של ציוד שהוצא

משימוש בתור סעיף של המסד

332,143.44

או בחישובים עם מס-הכנסה

20,000.000 (להעביר לשנת 69/70) חשבון

12,000.000

(להעביר לשנת 69/70)

הושקע בטיטוסים חדשים

חטרים לבניין חבניות חדשות

32,000.000

1000000000
1000000000
1000000000

1000000000
1000000000
1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000 1000000000 1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

11.11.69

מחלקת 02 מנופים

53,000	מנוף יצור מספר 1
62,000	מנוף יצור מס' 2
65,000	מנוף יצור מס' 3
45,000	מנוף יצור מס' 4 עוד לא הורכב
78,000	מנוף הקמה מס' 1 (עם מרים מחיר)
56,000	מנוף הקמה מס' 2 (עם מרים אמריקאי)
—	מנוף רשתות זיון
—	מנוף לורין (טרם שולם עבורו)

359,000	בסה"כ מנופים
65,000	מערכה פסים לאורך כ- 800 מטר
43,000	מערכה חשמל
467,000	

579,798.15	במאזן ל- 31.3.69 מנופים מחלקת זו
467,000.—	מנופים ומערכות לפי הרשימה
112,798.15	קורות מנוף וקידוחים להעביר למחלקת 14 בטונים
43,000.—	להעביר לקרן מיוחד של ציוד שהוצא משימוש
69,798.15	

11.11.69

מחלקת 03 אגרנטים

42.000	מערבל מס' 1
42.000	מערבל מס' 2
46.000	טרקטור העמסה מס' 1
35.000	מאזניים 40 טון
16.000	ברבנות
34.000	מערבת טילוסטים לאגרנטים מוסעים
12.000	אינטסלציה אוריר
18.000	אינטסלציה מים כולל ציוד מים חמים
14.000	אינטסלציה חשמל
<u>259.000</u>	

מחלקת 03 אגרנטים מוסיף במאזן ל- 31.3.69

ציוד למי רשימה

385.471.10

מטבח ווברציוני מס' 1 22.000.—

מטבח ווברציוני מס' 2 22.000.—

להעביר לקרן מיוחד של ציוד שהוצא משימוש

44.000.—82.471.10

11.11.69

מחלקת 04 רשתות זיון

48,000	מכונת ריתוך נקודתית מס' 1
18,000	מכונת ריתוך נקודתית מס' 2 (לא במורה)
32,000	16 מסדרי להכנת גופי זיון
6,000	טרינסטורטורים לריתוך
4,000	2 מסדרי העמסה
18,000	מסדר מיתול כולל טסטרים
16,000	מנוף 1 טובה
8,000	מנוף 2 טובה
14,000	מערכת פסים
12,000	מערכת מים
16,000	מערכת אויר
38,000	מערכת השמל
<u>230,000</u>	

259.791.89

במאזן ל- 31.3.69 רשום למחלקת 4 רשתות זיון

230.000.--

לפי רשימה

29.791.89

להעביר לקרן מיוחדת של ציוד שחוצא משימוש

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1999

11.11.69

מחלקה 05 מסדרים

88,000	איחסון לבור
93,000	עבודות גמר
8,000	בנין האי מחסן
21,000	איחסון למחלקה יציקה עליונה
34,000	בנין חאים
27,000	מסדר יציקות עליונות
26,000	אינסטלציה קיטור
13,000	אינסטלציה מים
14,000	אינסטלציה אויר
23,000	חשמל
<u>347,000</u>	סה"כ

677.200.28

מחלקה זו מופיעה במאזן ל- 31.3.69

347.000.-

לפי רשימה

330.200.28

להעביר לקרן

2000

DOI: 10.1002/for

747011 1979 94 4392 24-628

03.12

2018年 第12期 总第120期

04

1998年12月 12日

2004, 83

0.25%

* 400 5292 5000

208, 214

92-2000-173

— 100 —

1992-1993

11.11.69

מחלקה 06 פרנספורט

40,000			משאית מק
40,000			משאית אוטוקר
16,000			טרילר מס' 1
16,000			טרילר מס' 2
11,000			טרילר מס' 3
11,000			טרילר מס' 4
11,000			טרילר מס' 5
11,000			טרילר מס' 6
5,000			טרילר מס' 7
10,000	= 2,000x5	5-1	משטחים לרצפות מס' 1-5
24,000	= 6,000x4	4-1	משטחים לקירות מס' 1-4
12,000	= 3,000x4	4-1	יצולי יצור
5,000	= 2,500x2	2-1	יצולי חאים
8,000			יצולים שונים
6,000			גלגלות וסידורי עזר שונים
<u>226,000</u>			

297.460.71

226.000.—71.460.71

מחלקה זו מופיעה במאזן ל- 31.3.69

למי רשימה

להעביר לקרן ציוד מחוצא משימוש

Q2, P1, 43

11.11.69

מחלקה 07 אולם הסכונות

30,000	דוד קיסור מס' 1
30,000	דוד קיסור מס' 2
20,000	קומפרטור מס' 1
20,000	קומפרטור מס' 2
—	דיזל בגרסור 160 ק"ו (לא שולם לו)
5,000	כריכות קיסור לחץ גמור
1,000	כריכה מולר
40,000	חיבור חוץ ולוח חשמל באולם
60,000	אינסטלציה חשמל כללים
8,000	אינסטלציה קיסור באולם הסכונות
1,000	אינסטלציה מים באולם הסכונות
5,000	אינסטלציה אויר באולם הסכונות
220,000	
224.966.78	מחלקה זו 07 מופיעה במאזן ל- 31.3.69
220,000.—	למי רשימה
4.966.78	לקרן מיוחדת של ציוד שיצא משימוש

11.11.69

מחלקה 08 ציוד

5,000	טנדר ויליס
13,450	טנדר איגמארנסיונל
7,000	מכונה טומיטא
11,100	מכונה ווקסחול
11,000	טרקטור לשטחים
35,000	טרקטור להעמסה אגרמית
7,000	מזלג 3 טון
6,000	מזלג 2 טון
4,000	מקדחה 50 מ"מ
3,000	משור פולני
2,340	מכונה חברה רידזיס סס' 1
2,340	מכונה חברה רידזיס סס' 2
3,605	מכונה ניסור ברטנית
1,000	קוממרטור 2
1,093	קוממרטור נורד 18
1,500	בנרטור לריהוך ורטיקלי
1,600	ויברטור לבטון סס' 1
1,600	ויברטור לבטון סס' 2
2,050	מחדק אדמה
1,199	משאבה נודדה עם מוטור בגזין
700	משאבה חשמל מוחה למים
13,000	מוטורה יגירם
<u>134,577</u>	

71.557.—
113.655.68
 185.212.68
134.577.—
50.635.68

מחלקה זו 08 מוסיף למאזן ל- 31.3.69

לפי רשימת הציוד והמכונות
 לקרן מיוחדת של ציוד שיצא משימוש

50.27.0

11.11.69

מחלקת טרנזיט 09

7,000

עגלה טרנזיט ומסים

7,000

בסה"כ

13,933.99

מחלקה זו מופיעה במאזן ל- 31.3.69

7,000.-

למי רשימה

6,933.99

לקרן מיוחדת של ציוד שהוצא משימוש

11.11.69

מחלקת צנרת 10

65,000	אינסטלציה כללית למים כולל 2 ברכות
--------	-----------------------------------

20,000	אינסטלציה כללית לאויר
--------	-----------------------

15,000	אינסטלציה כללית לביוז
--------	-----------------------

12,000	אינסטלציה לקיטור
--------	------------------

<u>112,000</u>	בסה"כ
----------------	-------

125,535.50	מחלקה זו 10 צנרת מומיע במאדן ליום ל- 31.3.69
------------	--

<u>112,000.—</u>	לפי רשימה
------------------	-----------

13,535.50	לקרן מיוחדת של ציוד שיצא משימוש
-----------	---------------------------------

100-100000-100000

100-100000-100000	100-100000-100000
100-100000-100000	100-100000-100000
100-100000-100000	100-100000-100000
100-100000-100000	100-100000-100000
100-100000-100000	100-100000-100000
100-100000-100000	100-100000-100000

100-100000-100000	100-100000-100000
100-100000-100000	100-100000-100000
100-100000-100000	100-100000-100000

31.3.69

מחלקה 12 תקפה

23,000	איור לתקפה (עמודי המיכה, יצולים, משטחים לעבודות גמר, מטילות למנופים)
2,000	מכשירי מדידה (ניולריס, טאודולית, לטוח)
25,000	בסת"כ
134,081.97	מחלקה זו מופיעה במאזן ליום 31.3.69 בסך של
90,000.—	בניין ניסיון בערך הסמטי שלי יש להעביר למחלקת הבנינים
44,081.97	015 בסך של
25,000.—	בשאר
19,081.97	לפי רשימה מחלקה זו
	להעביר לקרן ציוד שיצא משימוש

מחלקה 13 פיתוח והגדרת הכולל

399,416.90	עבודות אדמה, כבישים, ניקוז, פיתוח, גדרות, מילוי כורכר.
	לפי הערך הרשום במאזן ליום 31.3.69

1954. 1955.

— 22 —

12.11.69

מחלקת 014 בטונים

287.000 =	2000 מ ³ × 1.2 =	2.300 יחידות חישוב × 122 ל"י =	רצפות
49.000 =	400 = 10 × " 400	" " " 122 × " "	כביש מעלות
92.000 =	7.50 = 15 × " 500	" " " 122 × " "	יטודות
122.000 =	1000 = 2 × " 500	" " " 122 × " "	קורות מנומרים
111.000 =	900 = 3 × " 300	" " " 122 × " "	בור היציקה
74.040.76 =	650 = 2 × " 300	" " " 122 × " "	בטר היציקה
<u>735.040.76</u>	<u>6.000</u>	<u>4.000</u>	

692.040.76

לפי האמון ל- 31.3.69

735.040.76

43.000.—

הועבר ממחלקת 02

735.040.76

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

January 10, 1907

REPORT OF THE

STATE OF NEW YORK	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

16.11.69

מחלקה 15 בנין וקונסטרוקציות

90.000.- - 90.000.-

בניני משרד במון
(הועבר ממחלקה 12)

580.000	$10.000 \times 2 \times 16$	מטר גובה $1.00 \times 58 \times 10.000$	ל"י מ"מ	בנין אולם חיבור
135.000	$2.000 \times 12 \times 2$	" " "	"	בנין רשתות זיון
18.000	$200 \times 6 \times 1.5$	" " "	"	בנין אולם המכונות
41.428.73	$1.000 \times 8 \times 0.7$	" " "	"	סוכה אגרגטים
774.428.73	13.600			

מחלקה 15 בנינים

774.428.73	לפי מאזן ל- 31.3.69
90.000.-	העברה ממחלקה 12 בנין משרד
864.428.73	
864.428.73	לפי רשימה
	לקרן כיווהדה של ציוד החוצא השימוש

מחלקה 16 אינונסטר

	אינונסטר המשרד
	אינונסטר המטבח
	ציוד המשרד מכונה כחיבה, חישוב
	אומנים
	כתובי חשמל לחימום
8.517.55	מאורדים

(הערה: נסיים בקרוב אינונסטר ממורט)

10. 19. 51

10. 19. 51

10. 19. 51

10. 19. 51

10. 19. 51

10. 19. 51

10. 19. 51	10. 19. 51	10. 19. 51
10. 19. 51	10. 19. 51	10. 19. 51
10. 19. 51	10. 19. 51	10. 19. 51
10. 19. 51	10. 19. 51	10. 19. 51
10. 19. 51	10. 19. 51	10. 19. 51
10. 19. 51	10. 19. 51	10. 19. 51
10. 19. 51	10. 19. 51	10. 19. 51
10. 19. 51	10. 19. 51	10. 19. 51
10. 19. 51	10. 19. 51	10. 19. 51
10. 19. 51	10. 19. 51	10. 19. 51

10. 19. 51

10. 19. 51	10. 19. 51
10. 19. 51	10. 19. 51
10. 19. 51	10. 19. 51
10. 19. 51	10. 19. 51
10. 19. 51	10. 19. 51
10. 19. 51	10. 19. 51

10. 19. 51

10. 19. 51

10. 19. 51

10. 19. 51

10. 19. 51

10. 19. 51

10. 19. 51

10. 19. 51

10. 19. 51

13.11.69

ריכוז חלוקת ההקצות

מס' החלקה	שם החלקה	סך החיוב	קרן מיוחדת של תצור שיטת פשוט	הערות
01	חבריות (העברה להקצות)	1.133.000.—	332.143.44	להעביר לשנה 1969/70 עין פירוט
02	מנופים	467.000.—	69.798.15	להעביר לבטונים מח"כ 14 43.000
03	אברגטים	259.000.—		
03	אברגטים טסטבים			
	ויבראציות	44.000.—	82.471.10	
04	רשתות זיון	230.000.—	29.791.89	
05	מטורים	347.000.—	330.200.28	
06	פרנספורט	226.000.—	71.460.71	
07	אולם המכונות	220.000.—	4.966.78	
08	ציוד	134.577.—	50.635.68	
09	טרנזיס	7.000.—	6.933.99	
10	צנרת	112.000.—	13.535.50	
12	ציוד הקמה	25.000.—	19.061.97	
13	פיתוח מגרש	399.416.90	—	
14	בטונים	735.040.76	—	
15	בנינים וקונסטרוקציות	864.428.73	—	
16	איכנוטר	8.517.55	—	
		<u>5.243.980.94</u>	<u>1.011.019.49</u>	סה"כ 6,255.000.39

1997年12月 2000年12月 2003年12月 2006年12月

2. מר א. עקביה, רואה החשבון של החברה, מסר פרטים והסברים על מאזן החברה ליום 31.3.69 ועל דו"ח הרווח וההפסד הראשון של החברה שנערך בפעם הראשונה לאותו תאריך. המאזן והדו"ח נערכו לפי החלטות ועדת המאזן סל הדירקטוריון.

המכירות כוללות 72 יחידות בלבד, בשני הבתים הראשונים שהושלמו לתאריך המאזן, ובמחיר כלולה חוספת של 15% הנחבעת ממסרד הסיכון.

הפחת חוטב מיום 1.4.68 ומסתכם בסך 799,387 ל"י (בלי לכלול פחת בנין מסרדים, ריהוט וכו'). מסכום זה הועבר סך 253,504 ל"י לבנינים בהקמה, על סמך הצהרת הנהלת החברה כי בתאריך המאזן הושלמו האלמנטים לעוד 42 דירות.

בהכנסות מיוחדות כלול סך של 500,000 ל"י כחלק מחביעת המפעל לשיפוי ממסרד הסיכון בעד אי ניצול מלוא כושר החפוקה של המפעל.

הריבית על הלואות בסכום כולל של 1,000,000 ל"י מבנק "טפחות" נזקפה לחובת חשבון מעבר - ממסרד הסיכון וזה מיום 1.4.67. סכום הריבית הוא 283,866 ל"י. חשבון ההוצאות הנדחות ליום 31.3.68 תוקן בהתאם.

לחשבון רו"ח נזקף חלק (20%) מההוצאות הנדחות, בהתאם להחלטה שנחקבלה בשנה הקודמת.

חשבוננו של מסרד הסיכון נרשם במאזן בסך המורכב כדלקמן:

1,522	יתרת חשבון עו"ש
138,240	יתרת חוב עבור בנינים מכורים
216,000	חוספת 15% למחיר
500,000	פיצוי מיוחד
<u>855,762</u>	סה"כ

[illegible]

SAT, 525 20

לזכות חשבוניות של מר ח. סלבין נרשמו בשנת 1968/69 הסכומים הבאים:

24,000	שכר כמנהל בפועל
16,225	דמי חכנון
19,968	חמלוגים (בניכוי 12,000 ל"י שטולמו)
סה"כ 60,193 ל"י	

הסכום הנ"ל עדיין לא נגבה בפועל על ידי מר סלבין.

ההפרשות כוללות גם הפרשה לשכר ביקורת בעד שנת 1968/69 בסך 6,000 ל"י.

חשבון רווח והפסד מראה הפסד לתקופה בסך 565,556 ל"י. בהתחשב עם ההפרשות לחוספת מחיר ולפיצוי ממשרד הסיכון, המפורטות בביאור 1 למאזן, תהיחס חוות הדעת של רואה החשבון לביאור 1.

פה אחד הוחלט לאשר את המאזן כפי שהוכן על ידי רואה החשבון ולהמליץ על הגשתו לאסיפתה הכללית השנתית של החברה.

3. חברי הדירקטוריון החליפו דעות בקשר לדו"ח ביקורת של משרד הסיכון על יחידות היור שהוקמו על ידי החברה, והוחלט להכין תשובה מתאימה.

ובזאת ננעלה ישיבת הדירקטוריון

DOI: 10.1002/for

DATE: 10/10/2010 10:10:10 AM

602 701.93 0

602 701.93 0

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

"שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

פרוטוקול האסיפה הכללית השנתית של החברה שקויימה
ביום 23 לנובמבר שנת 1969 בלשכתו של מר הלל אשכנזי
במשרד הסיכון, הקריה, ת"א

נוכחים בעלי המניות הבאים:

1. מדינת ישראל על ידי נציגו של שר הסיכון, מר הלל אשכנזי, ס/מנכ"ל משרד הסיכון (הוגש כתב מינוי חתום בידי שר הסיכון מחאריך 12.11.69).
2. "עמידר" החברה הלאומית לסיכון עולים בישראל בע"מ על ידי נציגה, מר הלל אשכנזי הנ"ל (הוגש כתב מינוי חתום בידי החברה מחאריך 19.11.69).
3. מהנדס חיים סלבין.
4. מר אמנון סלבין.

על סדר יומה של האסיפה הכללית:

- א. בחירת יו"ר האסיפה הכללית.
 - ב. אישור מאזן החברה ליום 31.3.69.
 - ג. בחירת חברי הדירקטוריון.
 - ד. מינוי רואה חשבון.
 - ה. ש ו נ ו ת .
-
- א. ליו"ר האסיפה הכללית נבחר מר הלל אשכנזי.
 - יו"ר האסיפה קובע, כי ישנו מנין חוקי לקיום האסיפה הכללית בהתאם להוראות החקנה 54 לחקנות התאגדותה של החברה.

LEUNG, K. C. & S. C. CHAN. 1992. FISHES OF THE TAIWANESE ISLANDS.

THE DIVISION OF LABOR

1. СЛУЖБА ЗАШТИТЕ ПРАВОГ ПОСРЕДНИКА.
2. ЖИВЉЕЊЕ ЗАШТИТЕ ПРАВОГ ПОСРЕДНИКА 90.8.19.
3. СЛУЖБА ЗАШТИТЕ ПРАВОГ ПОСРЕДНИКА.
4. СЛУЖБА ЗАШТИТЕ ПРАВОГ ПОСРЕДНИКА.
5. СЛУЖБА ЗАШТИТЕ ПРАВОГ ПОСРЕДНИКА.

ב. על פי הצעתו של יו"ר האסיפה שנחמכה על ידי מהנדס חיים סלביץ, הוחלט פה אחד בהתאם להמלצתו של הדירקטוריון בישיבתו מהיום, לאשר את מאזן החברה ליום 31.3.69 כפי שהוגש לאסיפה על ידי רואה החשבון של החברה.

ג. פה אחד הוחלט לבחור בחברי הדירקטוריון כדלקמן:

ה"ה הלל אשכנזי	מהנדס חיים סלביץ
עדי שלוני	עו"ד שלמה לברון
משה לפיד	מהנדס דוד סרנה

כיו"ר הדירקטוריון ימשיך לכהן מר הלל אשכנזי.

ד. הוחלט פה אחד למנות מחדש את מר אברהם עקביה, רואה חשבון, מרחוב העצמאות מס. 65, חיפה, כרואה חשבון של החברה, והוטל על המנהל מר לפיד לסכם את שכרו לשנת הכספים החדשה.

ה. ס ו נ ו ת - א י ן .

ובזאת ננעלת האסיפה הכללית

הלל אשכנזי
יו"ר הדירקטוריון
ויו"ר האסיפה הכללית

2. If at any time the system should be found to be inoperative, the user should be notified immediately and the system should be restored to normal operation as soon as possible.

3. In the event of a system failure, the user should be notified immediately and the system should be restored to normal operation as soon as possible.

4. The user should be notified immediately in the event of a system failure and the system should be restored to normal operation as soon as possible.

5. The user should be notified immediately in the event of a system failure and the system should be restored to normal operation as soon as possible.

6. The user should be notified immediately in the event of a system failure and the system should be restored to normal operation as soon as possible.

7. The user should be notified immediately in the event of a system failure and the system should be restored to normal operation as soon as possible.

סדר יום לישיבת פורמט מנהלים "ענף"
שתתקיים ביום ראשון 23.11.69

1. מאזן החברה ליום 31.3.69
2. דו"ח המנהל
3. ש ו ו ו ח.

552.13

משרד השיכון

ב' בכסלו תש"ל
12 בנובמבר 1969

לכבוד

- | | | |
|--|---|--|
| 1. מר ח. סלביץ
חברת "שבח"
ח.ד. 225
רמלה | 3. מר ע. שילוני
בנק "מזרחות"
רח' הלני המלכה 9
ירושלים | 5. מר דוד טרנה
רח' אפשטיין 8
תל-אביב |
| 2. מר מ. לפיד
משרד השיכון
הקריה
תל-אביב | 4. עו"ד ש. לברון
משרד כספי ושות'
מגדל שלום
רח' אחד העם 9 ת"א | 6. רו"ח א. עקביה
רח' קרליבך 15
תל-אביב |

א.נ.ג.

הנדון: מועצת מנהלים "שבח" מט. 4/69

הנכם פוזמנים בזה לישיבת מועצת המנהלים של חברת "שבח", שתתקיים ביום ראשון 23.11.69 בשעה 14.00 בלשכתי .

על סדר היום:

1. מאזן החברה ליום 31.3.69 .
2. רו"ח המנחל.
3. שונוח.

Handwritten notes:
11/1
ליווה



במבור רב ,

הלל אשכנזי
ס/מנכ"ל להברוח

ST. AUGUSTINE
ST. AUGUSTINE

ST. AUGUSTINE

61-228

ST. AUGUSTINE

1. ST. AUGUSTINE
ST. AUGUSTINE
ST. AUGUSTINE
ST. AUGUSTINE

2. ST. AUGUSTINE
ST. AUGUSTINE
ST. AUGUSTINE
ST. AUGUSTINE

3. ST. AUGUSTINE
ST. AUGUSTINE
ST. AUGUSTINE
ST. AUGUSTINE

4. ST. AUGUSTINE
ST. AUGUSTINE
ST. AUGUSTINE
ST. AUGUSTINE

5. ST. AUGUSTINE
ST. AUGUSTINE
ST. AUGUSTINE
ST. AUGUSTINE

6. ST. AUGUSTINE
ST. AUGUSTINE
ST. AUGUSTINE
ST. AUGUSTINE

ST. AUGUSTINE

ST. AUGUSTINE

ST. AUGUSTINE

ST. AUGUSTINE

1. ST. AUGUSTINE

2. ST. AUGUSTINE

3. ST. AUGUSTINE

ST. AUGUSTINE

ST. AUGUSTINE

אברהם עקביה, רואה חשבון

A. AKAVIA, B.Sc., F.C.C.S., Certified Public Accountant

Haifa, 65, Ha'atzmaout Rd., Tel. 531055, P.O.B. 1709
Tel-Aviv, 15, Carlebach Street, Tel. 260251, 268620

חיפה, דרך העצמאות 65, טל. 531055, ת"ד 1709
תל-אביב, רחוב קרליבך 15, טל. 260251, 268620



חש"פ 205


חיפה, ב' בכסלו תש"ל
12 בנובמבר 1969

לכבוד
מר הלל אשכנזי
יו"ד הדירקטוריון
"נבח" תורה לייצור בחים לחקלאות בע"מ
ת.ד. 225
המלח
מר אשכנזי היקר,
הנני מתכבד להמציא לך בזה את הנגזרת הסופית של מאזן "נבח" ליום
31.3.1969

מאזן עם המבזן רורו והמסר ראשי ושיטות ונספחים יוגש פורטליון
לאישור הדירקטוריון בישיבתו הקרובה. באותה הזדמנות יוגש לעיון הדירקטוריון
הדו"ח המפורט למבקר המדינה.
בא להודיעני מרעך הישיבה.

בכבוד רב,
אברהם עקביה

מנחם מ. אסף
המפקח הבדי הדירקטוריון



[illegible]

Tel Aviv 15, Carmel Street, Tel. 240251, 246070
 P.O. Box 42, Herzliya, Tel. 231033, P.O.B. 1702

"שטח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

מחיר

ליום 31 במרץ 1969
(בלירות שלמות)

31.3.68 ל	31.3.69 ל	
31,503	-	החייבויות שוטפות
72,905	140,982	משיכות יתר בבנק
		שטרות לפירעון והחייבויות
		זכאים:
139,414	181,425	מסכים וקבלני משנה
76,858*	68,470	זכאים שונים ויתרות זכות
28,029	27,235	עובדים
35,948	96,240	מבזל (כולל הפרשות)
167,075*	227,425	הפרשות והוצאות טכניות
547,732	600,795	
178,425	1,185,600	מקדמות ע"ח בבינים בבניה
(719,865)		בגילויים בגינים בוקמה (כולל
(541,440)	1,132,283	משרות לקבלני משנה בסך 10,037 ל"ה)
6,292	53,317	סך החייבויות שוטפות
	795,094	

החייבויות לזמן ארוך

2,313,434*	2,447,229	הלוואה בנקאית כולל ריבית טכנית
106,560	106,560	(ביאור 5)
2,419,994	2,553,789	בעלי מניות

עודות

53,887		עודות לפיצויים
41,258		בניכוי: ייעודת שהופקדה במוסד
18,210	12,629	בנקאי
180,234	180,234	

מסלולים ע"ח מניות

--	--	--

דבר ודברים

מבזל ונפרד	רשום	חזן המניות:
3,700,000	3,700,000	מניות רגילות נכרת
	4,000,000	1. ל"ה כ"א
	565,556	יתרת גירעון, לפי דו"ח ד"ר
6,324,830	3,134,444	
	6,676,190	

31.3.68 ל	31.3.69 ל		ליום 31 במרץ 1969 (בלירות שלמות)
720	21,611	מזומנים בבנקים ובקופה	
216	11,851	החשב הכללי	
	855,762	משרד השיכון (ביאור 1)	
13,046	9,191	חייבים ויתרות הוצה	
7,183	37,100	מלאי חומרים וחלקי חילוף	
115,825	-	חבישה לשעבר (ביאור 2)	
	5,364	עבודת הכבון בהולנד	
10,801	26,568	הוצאות מראש - ביטוח	
147,791	967,447	סך זכות שוטף	

נכסים קבועים

מפעל לייצור בתים להרכבה	לפי עלות (ביאור 3)	עלות	מחיר	מבזל
מגרש - הרב' פתוחה	398,696	-	398,696	
מבני תעשייה	1,371,127	95,319	1,466,446	
צירוד ומתקנים	3,353,127	688,082	4,041,209	
בנין מסודים	5,122,950	783,401	5,906,351	
חובלה	128,285	5,068	133,353	
צירוד מסודי	78,351	10,376	88,727	
ומטלטלים אחרים	7,421	542	8,518	
	5,337,562	799,387	6,136,949	
57,750				
391,788*				

הוצאות יוטרו

57,750	57,750	
391,788*	315,431	

הוצאות נדחות (ביאור 6)

חבר דירקטוריון

חבר דירקטוריון

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
* סוין מחושב

6,324,830 6,676,190

"שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

פרוטוקול משיבת הדירקטוריון שהתקיימו ביום 11 לספטמבר 1969
בלשכתו של מר הלל אשכנזי בקריה - תל-אביב

נוכחים: חברי הדירקטוריון ה"ה ה. אשכנזי, מ. לפיד, ח. סלבין,
ע. שילוני ועו"ד ש. לברון.

נעדר: חבר דירקטוריון א. פיליש (נמצא בחו"ל).

מוזמנים: ה"ה א. גליץ, ע. וכסלר, א. סלבין, ד. סרנה.

על סדר היום:

1. אישור הפרוטוקול מיום 17.8.69
 2. דיון בהצעת הסכם בין החברה לבין מהנדס סלבין בדבר שימוש בהמצאה ובפטנט בחו"ל.
 3. שונות.
1. פרוטוקול משיבת הדירקטוריון מיום 17.8.69 אושר ונחתם ע"י היו"ר.
2. א. לאחר שיו"ר המשיבה סקר את הוראות ההסכם המוצע בין החברה לבין המהנדס סלבין בדבר מכירת הפטנט וההמצאה בחו"ל, נערך דיון, ובסיכומו אושרה הצעת ההסכם לחתימה על ידי החברה, תוך מתן אפשרות לחברי הדירקטוריון להעיר את הערותיהם בכתב עד ליום 16.9.69.
- הערה: מהנדס סלבין נמנע מהצבעה כחבר הדירקטוריון, בשל היוחו מעוניין ישירות בנושא ההסכם.
- ב. מר ה. אשכנזי מונה, בהתאם לחקנה 79 לחקנות החברה, כנציג יחיד של החברה למטרת ביצוע ההסכם שאושר כנ"ל. אושרה פתיחת חשבון מיוחד עד לסכום כולל של - 20,000 ל"י למטרות ביצוע ההסכם, ומר אשכנזי הוסמך לחתום בחשבון האמור בשם החברה.
3. א. הוקמה ועדת מאזן בהרכב ה"ה לפיד, שילוני וח. סלבין לשם הכנת מאזן החברה בהקדם האפשרי. כמרכז הועדה יושב ראש מ. לפיד.
- ב. יו"ר הדירקטוריון מפנה את תשומת לבו של מנהל המפעל, כי קיימת דרישה מפורשת מאת משרד השיכון שהחברה תעבור לייצור הטיפוסים החדשים והקמתם. אם לא יצליח המפעל להתארגן בזריזות להעברה לטיפוס החדש, עלולות להיפסק ההזמנות ליחידות דיוור.
- הדירקטוריון קיבל את הצעת מר מ. לפיד, לתת לו לפעול בנסיון להשגת הזמנות נוספות של יח"ד מהטיפוס הקיים על מנת שהשינויים במפעל יבוצעו רק בחורף שנה הבאה.

סדר יום

לישיבה מועצת המנהלים

"שבח" חברה ליצור בחים להרכבה בע"מ

1. אישור פרטיכל מועצת המנהלים 2/69 מיום 17.8.69
2. הסכם לניצול והמצאה והפטנט בחו"ל, בין מר
ה. מלכין לחברה "שבח".
3. מיפוסים חדשים.
4. מאזן ליום 31.3.69
5. שונוח.

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

"שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

פ ר ו ט ו ק ו ל

מיזבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 17 לאוגוסט
שנת 1969 בלשכתו של מר זללל א. כנזי בקריה חל-אמ"ב

- נוכחים: חברי הדירקטוריון ה"ה ה. אשכנזי, מ. לפיד, ח. סלבין,
עו"ד ש. לברון.
- נעדרים: חברי הדירקטוריון ה"ה א. פיליש (חולה) ע. שילוני.
- מוזמנים: ה"ה א. גליץ, א. סלבין וצ. רחלי.

על סדר היום:

1. אישור הפרוטוקול מיום 17.7.69.
 2. תקציב מזומנים.
 3. דו"ח המנהל.
 4. היקף השקעות.
 5. שונות.
1. אישור פרוטוקול מיזבת הדירקטוריון ביום 17.7.69.
 2. תקציב מזומנים
- מר רחלי מסביר את תקציב התקבולים והתשלומים שהוכן על ידו ושהוגש לחברי הדירקטוריון לעיון.
- התקציב המפורט מתחיל מחודש אוגוסט ה"ה, ומשתרע עד סוף מרס 1970.
- על מנת לגשר על החודשים החלפו מאז 1.4.69 הוסף דף שבו מופיעים הסכומים עבור החודשים החלפו.

התקציב לוקח בחיבון חוספת בחצור 10% להוצאות היחידות לדירה (לא כולל עבודה) לאור ההתיקרות הנמשכת והולכה.

הסעיף בתקציב הקרוי "עבודות גמר" כולל החלומים לקבלני מינה, אבל אינו כולל את זכר הפועלים של המפעל עצמו.

סכומי התקבולים מופיעים לפי התאריכים המיועדים בהם יתקבלו לפי התקדמות הבניה.

לפי דברי מנהל המפעל, קיים צורך ברור להוסיף לפחות 16% למחירה של יחידה דיור על מנת לאזן את ההוצאות המיוקרות לעומת התקבולים. עד כה אושרה למפעל על ידי המזמין חוספת של 6% בלבד.

מר איחמר גליץ הציג את הערותיו על אופן עריכתו של התקציב (המצורפות לפרטיכל זה) והתפתח ויכוח בעקבות ההערות.

הוטל על מר רחלי להכניס בתקציב את הדינאמיקים הדרושים לאור ההערות שהוצגו, וסוכם לאיזר את התקציב בכפוף להערות האמורות.

כן הוחלט כי מדי חודשיים יוכן על ידי מינהלת המפעל דו"ח מעקב על אופן ביצוע של תקציב מזומנים המאוזר.

3. דו"ח המנהל

המהנדס ח. סלבין מדווח כי המפעל מבצע יציקות ארבע פעמים בשבוע, והיציקות האלה נוחנות 32 יחידות דיור לחודש.

עדיין פועל ביטח רק מנוף אחד, מאחר והמנוף היחיד עדיין מפורק ומחכה לאפשרות העברתו לאתר לוד, שבו הוא יוקם וירכיב את היחידות שם. האפשרות תקום לכשייגמרו היסודות באתר לוד, לפי האומדן, בתחילת חודש אוקטובר. עם הפעלת המנוף היחיד אפשר יהיה לארגן צוות הרכבה נוסף וללמדו את עבודת ההרכבה כדרוש.

בגלל הכושר המוקטן של ההרכבה (מנוף אחד בלבד), נוצרה סתימה ביטח האחסנה במפעל, שבו פתורים והולכים האלמנטים היצוקים.

באחר רמלה יסתיימו חלוצת הבתים חוץ ימים ספורים. ניתן לומר כי לעומת הפרוגרמה הנקבעה כחחזית נצטבר פיגור של כ-2-4 שבועות בשלב היציקה במפעל, ואילו פיגור של כ-6 שבועות בהקמת היחידות באתר.

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (Probability of getting two heads)

[illegible]

SECRET. NO DISSEMINATION TO THE PUBLIC. NO DISSEMINATION TO THE PUBLIC.

[illegible][illegible]

1. Explain the importance of the following factors in the development of a country:
a. Geography
b. Climate
c. Resources
d. Population
e. Government
f. Technology
g. Trade
h. Investment
i. Education
j. Healthcare
k. Infrastructure
l. Culture
m. Religion
n. Language
o. History
p. Politics
q. Law
r. Justice
s. Security
t. Stability
u. Peace
v. Cooperation
w. Unity
x. Harmony
y. Balance
z. Equity
aa. Justice
ab. Peace
ac. Cooperation
ad. Unity
ae. Harmony
af. Balance
ag. Equity
ah. Justice
ai. Peace
aj. Cooperation
ak. Unity
al. Harmony
am. Balance
an. Equity
ao. Justice
ap. Peace
aq. Cooperation
ar. Unity
as. Harmony
at. Balance
au. Equity
av. Justice
aw. Peace
ax. Cooperation
ay. Unity
az. Harmony
ba. Balance
bb. Equity
bc. Justice
bd. Peace
be. Cooperation
bf. Unity
bg. Harmony
bh. Balance
bi. Equity
bj. Justice
bk. Peace
bl. Cooperation
bm. Unity
bn. Harmony
bo. Balance
bp. Equity
bq. Justice
br. Peace
bs. Cooperation
bt. Unity
bu. Harmony
bv. Balance
bw. Equity
bx. Justice
by. Peace
bz. Cooperation
ca. Unity
cb. Harmony
cc. Balance
cd. Equity
ce. Justice
cf. Peace
cg. Cooperation
ch. Unity
ci. Harmony
cj. Balance
ck. Equity
cl. Justice
cm. Peace
cn. Cooperation
co. Unity
cp. Harmony
cq. Balance
cr. Equity
cs. Justice
ct. Peace
cu. Cooperation
cv. Unity
cw. Harmony
cx. Balance
cy. Equity
cz. Justice
da. Peace
db. Cooperation
dc. Unity
dd. Harmony
de. Balance
df. Equity
dg. Justice
dh. Peace
di. Cooperation
dj. Unity
dk. Harmony
dl. Balance
dm. Equity
dn. Justice
do. Peace
dp. Cooperation
dq. Unity
dr. Harmony
ds. Balance
dt. Equity
du. Justice
dv. Peace
dw. Cooperation
dx. Unity
dy. Harmony
dz. Balance
ea. Equity
eb. Justice
ec. Peace
ed. Cooperation
ee. Unity
ef. Harmony
eg. Balance
eh. Equity
ei. Justice
ej. Peace
ek. Cooperation
el. Unity
em. Harmony
en. Balance
eo. Equity
ep. Justice
eq. Peace
er. Cooperation
es. Unity
et. Harmony
eu. Balance
ev. Equity
ew. Justice
ex. Peace
ey. Cooperation
ez. Unity
fa. Harmony
fb. Balance
fc. Equity
fd. Justice
fe. Peace
ff. Cooperation
fg. Unity
fh. Harmony
fi. Balance
fj. Equity
fk. Justice
fl. Peace
fm. Cooperation
fn. Unity
fo. Harmony
fp. Balance
fq. Equity
fr. Justice
fs. Peace
ft. Cooperation
fu. Unity
fv. Harmony
fw. Balance
fx. Equity
fy. Justice
fz. Peace
ga. Cooperation
gb. Unity
gc. Harmony
gd. Balance
ge. Equity
gf. Justice
gg. Peace
gh. Cooperation
gi. Unity
gj. Harmony
gk. Balance
gl. Equity
gm. Justice
gn. Peace
go. Cooperation
gp. Unity
gq. Harmony
gr. Balance
gs. Equity
gt. Justice
gu. Peace
gv. Cooperation
gw. Unity
gx. Harmony
gy. Balance
gz. Equity
ha. Justice
hb. Peace
hc. Cooperation
hd. Unity
he. Harmony
hf. Balance
hg. Equity
hh. Justice
hi. Peace
hj. Cooperation
hk. Unity
hl. Harmony
hm. Balance
hn. Equity
ho. Justice
hp. Peace
hq. Cooperation
hr. Unity
hs. Harmony
ht. Balance
hu. Equity
hv. Justice
hw. Peace
hx. Cooperation
hy. Unity
hz. Harmony
ia. Balance
ib. Equity
ic. Justice
id. Peace
ie. Cooperation
if. Unity
ig. Harmony
ih. Balance
ii. Equity
ij. Justice
ik. Peace
il. Cooperation
im. Unity
in. Harmony
io. Balance
ip. Equity
iq. Justice
ir. Peace
is. Cooperation
it. Unity
iu. Harmony
iv. Balance
iw. Equity
ix. Justice
iy. Peace
iz. Cooperation
ja. Unity
jb. Harmony
jc. Balance
jd. Equity
je. Justice
jf. Peace
jg. Cooperation
jh. Unity
ji. Harmony
jj. Balance
jk. Equity
jl. Justice
jm. Peace
jn. Cooperation
jo. Unity
jp. Harmony
jq. Balance
jr. Equity
js. Justice
jt. Peace
ju. Cooperation
jv. Unity
jw. Harmony
jx. Balance
jy. Equity
jz. Justice
ka. Peace
kb. Cooperation
kc. Unity
kd. Harmony
ke. Balance
kf. Equity
kg. Justice
kh. Peace
ki. Cooperation
kj. Unity
kk. Harmony
kl. Balance
km. Equity
kn. Justice
ko. Peace
kp. Cooperation
kq. Unity
kr. Harmony
ks. Balance
kt. Equity
ku. Justice
kv. Peace
kw. Cooperation
kx. Unity
ky. Harmony
kz. Balance
la. Equity
lb. Justice
lc. Peace
ld. Cooperation
le. Unity
lf. Harmony
lg. Balance
lh. Equity
li. Justice
lj. Peace
lk. Cooperation
ll. Unity
lm. Harmony
ln. Balance
lo. Equity
lp. Justice
lq. Peace
lr. Cooperation
ls. Unity
lt. Harmony
lu. Balance
lv. Equity
lw. Justice
lx. Peace
ly. Cooperation
lz. Unity
ma. Harmony
mb. Balance
mc. Equity
md. Justice
me. Peace
mf. Cooperation
mg. Unity
mh. Harmony
mi. Balance
mj. Equity
mk. Justice
ml. Peace
mm. Cooperation
mn. Unity
mo. Harmony
mp. Balance
mq. Equity
mr

[Faint, illegible handwritten notes]

Q. replied:

[illegible][illegible][illegible]

לאור הנסיון בעבודה אפילו כעת לסכם כי הזמן הדרוש בחביל חלבי הייצור במפעל וחלקמה באתר של 48 יח"ד ביחסי בתים של 4 קומות הוא כ- 8 - 10 שבועות .
עבודת הפירוח ויצירתו של המקלט, לפי הדרישות המורחבות, מצריכה כ- 4-6 חודשים.

הזמן הרב ביותר נלקח על ידי האיורים להתחלת העבודה וזה בחל רבוי הגורמים המטפלים בעניין.

4. הועדה העליונה הזמל להכין דו"ח מפורט על היקף ההשקעות הכינה סיוטת הצעה המדברת על הגדלת סך ההשקעה במפעל לכדי 6.7 מיליון ₪, ואולם טרם סוכמה הצעה מאותה ניתן להביא לדיון בדירקטוריון. הועדה המיין איפוא בעבודתה וחגיגה הצעה סופית ומסוכמת.

5. מר אמנון סלבין מדווח כי מירד החיכוך עומד לקבוע כי כל הקצאת היחידות באתר נחניה תהיה לפי הסיפוס החדש, ואין המפעל יכול עדיין לעבוד לסיפוס החדש בקצב הדרוש.

ה ו ח ל ט לבקש מאת המחדד כי מכסימום היחידות באתר נחניה יהיו לפי סיפוס היחידה הקיים אותו מייצר המפעל עד עכשיו.

לפי הצעתו של מר אמנון סלבין אוירה היחידות החברה בחבר הלימוד של נהיגה ברכב עבור 5 עובדים במפעל בחיעור של עד -350 ₪ לעובד אחד, ובסכום כולל של עד -1750 ₪.

כמו כן אוירה רכיית מכונית מחוממת בהשקעה של כ-3500 ₪.

ובנה ננעלה היחידה.

הלל אכנזי

יו"ר הדירקטוריון והישיבה.

There is a great deal of work to be done in the field of the history of the United States. The first step is to collect the materials which are available. This is a task which has been neglected for many years. The second step is to organize the materials in a way which will make them accessible to the student. This is a task which has also been neglected for many years. The third step is to write a history of the United States which is based on the materials which have been collected and organized. This is a task which has been neglected for many years.

The first step is to collect the materials which are available. This is a task which has been neglected for many years. The second step is to organize the materials in a way which will make them accessible to the student. This is a task which has also been neglected for many years. The third step is to write a history of the United States which is based on the materials which have been collected and organized. This is a task which has been neglected for many years.

1. The first step is to collect the materials which are available. This is a task which has been neglected for many years. The second step is to organize the materials in a way which will make them accessible to the student. This is a task which has also been neglected for many years. The third step is to write a history of the United States which is based on the materials which have been collected and organized. This is a task which has been neglected for many years.
2. The second step is to organize the materials in a way which will make them accessible to the student. This is a task which has also been neglected for many years. The third step is to write a history of the United States which is based on the materials which have been collected and organized. This is a task which has been neglected for many years.

3. The third step is to write a history of the United States which is based on the materials which have been collected and organized. This is a task which has been neglected for many years.
4. The fourth step is to write a history of the United States which is based on the materials which have been collected and organized. This is a task which has been neglected for many years.

The fourth step is to write a history of the United States which is based on the materials which have been collected and organized. This is a task which has been neglected for many years.

The fifth step is to write a history of the United States which is based on the materials which have been collected and organized. This is a task which has been neglected for many years.

The sixth step is to write a history of the United States which is based on the materials which have been collected and organized. This is a task which has been neglected for many years.

The seventh step is to write a history of the United States which is based on the materials which have been collected and organized. This is a task which has been neglected for many years.

The eighth step is to write a history of the United States which is based on the materials which have been collected and organized. This is a task which has been neglected for many years.

The ninth step is to write a history of the United States which is based on the materials which have been collected and organized. This is a task which has been neglected for many years.

The tenth step is to write a history of the United States which is based on the materials which have been collected and organized. This is a task which has been neglected for many years.

הערות להצעת תקציב מזומנים - תקבולים ותשלומים של "שבח"
חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

1. כ ל ל י

א. התקופה

בזמנו אושר לחברה תקציב גלובלי לחודשים אפריל - מאי 1969 בסכום כולל ללא פירוט במגמה שבתקופה זאת תוכן הצעת תקציב מפורטת ומבוססת לשנת 1969/70. בחודש יוני ת.ז. אומנם הוגשה הצעת תקציב ליתרת השנה אולם כידוע לא דנה מועצת המנהלים בהצעת התקציב בגלל חוסר פירוטים מתאימים. הצעת התקציב הנוכחית מתייחסת לתקופה אוגוסט 1969 - מרץ 1970 כאשר פרוט ההוצאות מהחיל למעשה מחודש ספטמבר בלבד.

מאחר והצעת התקציב אינה מציינת אף בסכומים כוללים את אומדן ההכנסות וההוצאות בתקופה אפריל - יולי 1969 נקטעה הרציפות התקציבית ליחנת התקציב 1969/70. לדעתנו יח להציג סכומים אלה לתקופה אפריל - יולי 1969 במרוכז בהצעת התקציב הנוכחית וזאת על מנת לקבל רציפות תקציבית לכל השנה עם פירוט לתקופה אוגוסט 1969 - מרץ 1970.

ב. המבנה

הצעת התקציב כוללת שני פרקים עיקריים הכנסות והוצאות כאשר בפרק ההוצאות קיימת הבחנה בין: הוצאות ישירות, עבודה, ועקיפות מינהלה וכלליות. לאחר שהוצג ההפרט החודשי בין ההכנסות וההוצאות מפורטו לעיל מופיע סעיף הוצאה נוסף "חוב בגין תקופה קודמת". סעיף זה מורכב מחלוקה סעיפי משנה: עבודה, יטירות, וחובות אחרים.

מהצעת התקציב ודברי ההסבר לא ניתן להבין מה הסיבה להצגה נפרדת של חלק מההוצאות גם אם הן מתייחסות לתקופה קודמת. לדעתנו מן הנכון יהיה לכלול סעיפים אלה במסגרת סך ההוצאות כך יסבסבו ההוצאות החודשי יכלול גם הוצאות אלה.

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

להלן הצעת פירוש ומבנה להקציב המזומנים :

ח ו ד ש י ם

x x x

תקבולים

תשלומים

"

"

"

"

"

xxx

x x

x x

x x

x x

x x

רזרבה ובלתי נראה מראש

x x x

סה"כ תשלומים

תקבולי מזומן

נטו (תשלומים)

יתרת מזומן להחילת חודש (*)

x x x

x x x

x x x

סה"כ המקורות

הלואות החודש (החזרות)

x x x

x x x

יתרת מזומנים בסוף חודש (*)

יתרת הלואות מצטברת לחודש

(*) סכום זה נקבע ע"י ההנהלה הפעילה ומטרתו לאפשר לעמוד

בתשלומים הכרחיים ומהווה למעשה כעין "מלאי" בסחון.

ג. היקף הייצור החודשי

מהצעת התקציב ודברי ההסבר לא ברור על איזה היקף ייצור והרכבה חודשי מבוססת הצעת התקציב הנוכחית וזאת על מנת לאפשר השוואה נכונה בין הביצוע בפועל להצעת התקציב הנוכחית.

לדעתנו יש לציין בדברי ההסבר את היקף הייצור וההרכבה הממוכנן לכל אחד מהחודשים שהיוו בסיס להכנת הצעת התקציב. פירוש זה חשוב במיוחד לאור העובדה שלדברי מנהל המפעל מר ח. סלביץ לא ניתן להרכיב אלמנטים באחרים במסך כחודשיים בתקופת החורף בגלל רוחות וגשמים. כתוצאה מכך יש להניח, כי הייצור במפעל בחודשי החורף לא יהיה רציף ובהיקף זהה לייצור ביחור חודשי הסנה.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILL.

1910

1910

1911

1911

1912

1912

1913

1913

1914

1914

1915

1915

1916

1916

1917

1917

1918

1918

1919

1919

1920

1920

1921

1921

1922

1922

1923

1923

1924

1924

1925

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

ד. אומדן ההוצאות לחודש אוגוסט.

בהצעת התקציב לא נכללו הוצאות לחודש אוגוסט פרט ל"חוב בגין תקופה קודמת" בסך של 289 אלף ל"י. בדברי ההסבר לא צויינה הסיבה לאי הכללת ההוצאות לחודש זה בהצעת התקציב. מאחר ועד כמה שידוע לנו המפעל ממשיך לעבוד גם בחודש אוגוסט וממשיכים להרכיב אלמנטים באחרים י"ט, לדעתנו, לפחות להטביר היכן נכללו ההוצאות לחודש זה.

2. התקבולים

הצעת תקציב מניחה סני סוגי תקבולים:

- א. תקבולים ה' י"ט על פי החז"ה.
- ב. תקבולים נוספים שטרם אושרו סופית וטרם נקבע מועד קבלתם. בסעיף זה כלולים תקבולים מסני סוגים :

- (1) התוספות לבנין 1 ו- 2 בסך כולל של 288,200 ל"י.
- (2) תוספת של 6% לפי סה"כ היקף התקבולים בתקופה הנדונה בסך 222,600 ל"י.

כאמור סכומים אלה טרם אושרו וטרם נקבע מועד קבלתם אך למרות זאת לא זו בלבד שהם נכללו בהצעת התקציב, אלא שמועד קבלתם נקבע באופן סדירתי. "בחודשים המסוערים טבהם יחול גרעון תקציבי".

לדעתנו מן הנכון היה לציין באופן כללי שחברת "טבח" מצפה לקבל את הסכומים הנ"ל במסך שנה התקציב הנוכחית כך שאם הסכומים אמנם יתקבלו יהיה בהם כדי לכסות לפחות חלק מעודף התשלומים על התקבולים הצפוי בשנת התקציב 1969/70 ולא להציגם כהכנסה נוספת בחודשים אוקטובר, דצמבר ופברואר, חודשי הגרעון המסוערים, ללא כל בסיס סביר שאומנם ניתן יהיה לקבלם באותם החודשים.

7. MR. J. B. BAKER, JR.

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

8. MR. J. B. BAKER, JR.

... ..

... ..

... ..
... ..

... ..

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

3. התשלומים

א. כללי

בדברי ההסבר צויין כי חישוב ההוצאות הישירות (יציקות במפעל גמר) התבסס על פי ההוצאות בפועל לבנינים 2 ו-3 בחוספת התייקרות ממוצעת של 10%, יחד עם זאת מצויין בדברי ההסבר כי "למעשה התייקרות כיום עולה על 15%" מאחר ואנו עדים כיום למגמה של עליית מחירים בענף יש להניח שער גמר שנת התקציב עלולה להיות אף עליה נוספת במחירי התסומות. לאור זאת ניתן להסיק בבירור, כי התשלומים הכלולים בהצעת התקציב מוטים כלפי מטה מה גם שבסעיף 7 לדברי ההסבר להצעת התקציב צויין בפירוט ע"י מר צבי רחלי "נראה לי כללית כי יש להניח שההוצאות חגדלנה בכ- 6% נוספים".

לאור האמור לעיל יש, לדעתנו, לכלול בהצעת התקציב רזרבה לתייקרות ובלתי נראה מראש, בשער של 10% - 5 מסך אומדן ההוצאות.

ב. עבודה

בסעיף זה ניתן להבחין בשני מרכיבים עיקריים: משכורת להנהלה ולעובדי המשרד וכן שכר עבודה לפועלים.

(1) בסעיף משכורת להנהלה ועובדי המשרד מופיע סך חודשי של 9,000 ל"י המתייחס ל- 8-9 איש. בפירוטים בעמוד 5 להצעת התקציב פורטה המשכורת למנהל ולמהנדס הביצוע בלבד בעוד סוחר עובדי המשרד מופיעים תחת סכום כולל אחד. לדעתנו יש לבנות את תקציב המשכורת תוך פירוט מלא של כל התפקידים עם המשכורת הצמודה להם ולא כמוצג בהצעת התקציב, ולאחר מכן להוסיף את הנלוות.

(2) שכר עבודה - בדברי ההסבר צויין כי מחיר יום עבודה ממוצע לחודש מסויים נקבע על פי סה"כ השכר ההוצאות הסוציאליות והקרנות הסוציאליות מחולק לסה"כ ימי העבודה באותו חודש בלי להתחשב בסוגי הפועלים (מקצועיים או נוער).

לפי שיטה זאת הגיע מחיר יום עבודה, על פי דברי ההסבר, ל-24.50 ל"י בחודש יוני. סכום זה כולל גם מרכיב של פרמיות ועבודה קבלנית מכאן ששכר העבודה הבסיסי הממוצע נמוך יותר. על פי הנאמר בעמ' 5 בפירוטים להצעת התקציב הוכן אומדן ההוצאות בסך של כ-81 אלף ל"י החל מחודש אוקטובר על בסיס של 25 ל"י ליום עבודה עבור כ-130 פועלים.

824 2000

מבלי להתייחס לעצם השיטה אשר לדעתנו אינה נכונה מבחינה עקרונית אני מציע כי בפירוטם להצעת התקציב הנוכחית יוצג הפירוט לסעיף שכר עבודה ונלוות כדלקמן:

(א) שכר עבודה בסיסי לפי מחיר בסיסי ממוצע ליום עבודה לא כולל נלוות, פרמיות ועבודה קבלנית כפול מספר שועלים משוער לאותו חודש		X X
(ב) נלוות על הסכום ב (א)		X X
(ג) אומדן ההוצאה לחודש על פרמיות		X X X
(ד) אומדן התוספת לחודש על עבודה קבלנית		X X
סה"כ הוצאה משוערת לשכר עבודה		X X X

בפירוטם להצעת התקציב יש הסבר לסך של 81 אלף ל"י הוצאה על שכר עבודה ונלוות החל מחודש אוקטובר. לעומת זאת אין כל הסבר לסך של 61 אלף ל"י לחודש ספטמבר ולסיבה לקפיצה הגדולה יחסית בהיקף ההוצאה על שכר עבודה בין שני החודשים.

4. תקבולי (תשלומי) מזומן נטו

מהצעת התקציב מסתבר כי החל מחודש אוקטובר צפוי עודף תשלומים על תקבולים של כ- 112 אלף ל"י. סכום זה גדול עד כדי כ- 466 אלף ל"י בסוף מרץ 1970. מאחר וכאמור אומדן ההוצאות המוצג בהצעת התקציב מוטה כלפי מטה יש להניח כי ההפרש הטלילי של זרמי התקבולים יהיה אף גדול יותר.

כנגד הסך הנ"ל צופה החברה הכנסות נוספות שטרם אושרו וטרם נקבע מועד קבלתן בסך של כ- 510 אלף ל"י כך שאם סכומים אלה אמנם יתקבלו במרוצת שנת 1969/70 יהיה בהם כדי לכסות את עודף התשלומים על התקבולים כמפורט לעיל.

אם סכומי ההכנסה הנוספים לא יתקבלו כמצופה במסך השנה השוטפת יהיה צורך לדאוג להלוואה לכסוי עודף התשלומים על התקבולים. יחד עם זאת ברצוננו להדגיש, כי גם ללא קשר עם התביעות הנוספות כמפורט לעיל יש להבטיח למפעל אפשרות למסיכת יתר על מנת שהמפעל יוכל לקדם היקף נחון של תשלומים ללא קשר עם התקבולים השוטפים.

הסדר כזה יאפשר לחברה גם לחכנן היקף מינימלי של מזומן הדרוש כדי להבטיח הפעילות בחודש השוטף.

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x f(t) dt + \int_0^x f(t) dt + \int_0^x f(t) dt + \dots$$

2. The second part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x f(t) dt + \int_0^x f(t) dt + \int_0^x f(t) dt + \dots$$

3. The third part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x f(t) dt + \int_0^x f(t) dt + \int_0^x f(t) dt + \dots$$

4. The fourth part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x f(t) dt + \int_0^x f(t) dt + \int_0^x f(t) dt + \dots$$

5. The fifth part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x f(t) dt + \int_0^x f(t) dt + \int_0^x f(t) dt + \dots$$

סדרי יום לישיבת מועצה מנהלים "אב"ח"

מתקיימים ביום ראשון 17.8.69

1. אישור משיכל ישיבת מועצה המנהלים

מיום 17.7.69 .

2. דו"ח המנהל.

3. תקציב מזדמנים.

4. היקף השקעות.

5. ש ו ו ו ו .

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 17 ליולי שנת 1969 בלשכתו
של מר הלל אשכנזי, בקריה, תל-אביב

נוכחים: חברי הדירקטוריון ה"ח. א. אשכנזי, מ. לפיד, ע. שילוני, ח. סלביץ,
א. פיליפ, צו"ד א. לברון

מזכיר: ה"ח א. בליץ, ע. וסטלר.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מיום 27.3.69.
2. דו"ח המנהל.
3. דו"ח בדיקות מצב הייצור במפעל.
4. שינוי דירוג של עובדים.
5. ארגון העבודה בהנהלת החברות.

1. אישור פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 27.3.69.

2. המנהל ח. סלביץ מדווח, כי השיטה הטכנולוגית החדשה מועלת באופן חזק, וכי
במפעל יוצקים כעת 10 יציקות ליום, שזה הכושר המלא של המפעל. מאידך הולך
ונפתח שטח אוטומט של האלמנטים היצוקים, מאחר וקצב ההקמה באחר אינו מדייק
אח קצב הייצור.

לפי הפרגרה הנוכחית ייצר המפעל 36 יחידות דיוור לחודש, כאשר החכמה
המסיימת היא ל- 50 יחידות דיוור.

מר ח. סלביץ קובל קשור על חומר מועיל מקצועיים, המחווה המרעה קשה לקצב
העבודה. המיכון מובל ממכר רב, שהוא מוצא של חומר המאומנות של המועלים
ועל חומר מעולות אחזקה, אשר אין המעלות לבצען בגלל המחסור במועלים מקצועיים.

בעבודות ההקמה באחר עובד מנוף אחד, ואילו המנוף השני מסתין לפירוק ולהקמה
מחדש באחר לוד. המערכת בפירוק ובחכמה מחוזה מעלות שנחמרו על ידי העיריה
בשטח נשאין העיריה מזדרזה לכמותן.

לפי קצב העבודה הנוכחי, יסתיימו שתי קומות מכל שלוש הבנינים המוקמים כעת
באחר ס" 2 עד סוף החודש, ולאחר מכן יסתיימו קומה נוספת כל 15 יום, באופן
שלוש הבנינים באחר זה יהיו מוכנים באמצע חודש ספטמבר.

THE UNITED STATES OF AMERICA
DO hereby certify that
[Name] is a [Title]

of the [Organization]
and is duly qualified to perform the duties of the office.

Witness my hand and seal this [Date] day of [Month], [Year].

Attest:
[Signature]
[Title]

[Text block containing several lines of faint, illegible text, possibly a list or description of duties.]

[Text block containing several lines of faint, illegible text.]

[Text block containing several lines of faint, illegible text.]

[Text block containing several lines of faint, illegible text.]

[Text block containing several lines of faint, illegible text.]

עוד שלושה בנינים מוכנים כעת להתחלת ההרכבה בהמשך אתר 2.

יש לזכור, כי כאשר לוד ניתן יהיה להתחיל בהקמת היחידות בסוף חודש אוקטובר.

באשר לאתר נמניה - אין עדיין כל תזוזה. האדריכלים סיימו את עבודת תכנונם של הטיפוסים החדשים, אבל לעת עתה אין אפשרות לעבור לייצור הטיפוסים האלה במהר ויעשו הטיפוסים החדשים במפעל עצמו.

3. המנהל מ. פיליש מגיש דו"ח בכחב, המצורף למיטווקול זה, שחוכן על ידו על מצב

הייצור השוטף במפעל והוא מוסיף הסברים בעל פה. מר פיליש מדגיש כי הניע למסגרת ברורה שקיים צורך רחוק וחיוני בקבלת מהנדס מכני למפעל, אשר ילמד את שיטות הייצור הנהוגות במפעל הן עיתוף מעולה הדיוק עם מנהל המפעל; לא יתכן להמשיך במצב הקיים שבו גורל הייצור תלוי באיש אחד ויחיד. כמו כן הציע לבדוק את האפשרות להמשיך לייצר את הטיפוס הקיים למשך שנה אחת.

מר מ. לפיד מעיר כי לרעתו יש לנקוט במקלות על מנת לאפשר למפעל לייצר במלוא תפוקתו ללא הפרעה, והיינו למצוא דרך להעברה האלמנטים המסוריים לאתרים ולענני שטח המפעל הסמוך. כמו כן מציע מר לפיד למסור את עבודות האחזקה השוטפות של המכונות בצורה עבודה קבלנית כי אחת אין סיכוי להתגבר על הבעיה.

בעיה מסויה אחת שחווה המסור בצורות ההקמה, אשר ראש הצוות היחיד שישנו במפעל אינו פטלא את המקידיו כרגיל, אינו מוכן ללמד אנשי צוות נוספים וששט נעשה בלתי נסבל.

מר מ. שילוני מצטרף למסקנתו של המנהל פיליש בדבר הצורך הרחוק בהעסקת מהנדס מכני ומזכיר כי העניין עלה בדיוני הדיקטוריון עוד לפני זמן רב.

מר מ. אשכנזי מציין כי אין מקום להגלים בשטח ובמסמכים את העובדות כי הייתה הטכנולוגיה טועלת. לדעתו זה דבר מובן מאליה, כי הרי כל התכניות להקמת המפעל התבססו על נכונות הייתה עצמה.

האידיך מוטיבה מאד החלומה העצום של העובדים במפעל, וכן העובדה כי עד היום לא הצליחה מינהלת המפעל למצוא מהנדס מכני הרף טיסולה בבעיה במשך תקופה ארוכה. אתי התופעות דורשות בירור והקמה מסקנות דחופות.

בנוסף התקפות מדגיש מר אשכנזי שתי נקודות שליליות: (א) העיון בדו"ח התקפות מראה כי קיימת אפשרות סבירה מאד שההקמה תעלה על הסכום הכולל שאושר למפרט זו, ואילו הדיקטוריון מעולם לא אישר הגדלת ההקמה. (ב) עד היום לא השכילה

THE FIRST PART OF THE HISTORY OF THE

REIGN OF THE EMPEROR OF THE EAST

AND THE EMPRESS OF THE WEST

IN THE YEAR OF THE HORSE, 1652

BY THE AUTHOR OF THE

REIGN OF THE EMPEROR OF THE EAST

AND THE EMPRESS OF THE WEST

IN THE YEAR OF THE HORSE, 1652

BY THE AUTHOR OF THE

REIGN OF THE EMPEROR OF THE EAST

AND THE EMPRESS OF THE WEST

IN THE YEAR OF THE HORSE, 1652

BY THE AUTHOR OF THE

REIGN OF THE EMPEROR OF THE EAST

AND THE EMPRESS OF THE WEST

IN THE YEAR OF THE HORSE, 1652

BY THE AUTHOR OF THE

REIGN OF THE

REIGN OF THE EMPEROR OF THE EAST

AND THE EMPRESS OF THE WEST

IN THE YEAR OF THE HORSE, 1652

BY THE AUTHOR OF THE

REIGN OF THE EMPEROR OF THE EAST

AND THE EMPRESS OF THE WEST

IN THE YEAR OF THE HORSE, 1652

BY THE AUTHOR OF THE

REIGN OF THE EMPEROR OF THE EAST

AND THE EMPRESS OF THE WEST

IN THE YEAR OF THE HORSE, 1652

מינהלת המפעל לערוך תמחיר, שיאסדר לדיירקטוריון לדעת כמה בעצם עולה
יחידה דיור שהמפעל בייצרה.

על פי הצעתו של מר אשכנזי הוחלט כי דעיה בתרכב ת"ח מ. למיר, א. מיליש,
ה. סלביץ נא. גליץ, תרכז את נושא החשקנות ותערוך בדיקה של פרטי
המיצוע חוץ הטואתם למרמים שאושרו על ידי הדיירקטוריון.

4. הוחלט לאשר את השינויים בדירוג צובדים מסויימים כפי שהוצעו על ידי
המינהלה, בתוצאה כוללת המבדילה כ-10 את סקיף השכר החודשי.

5. ישיבת הדיירקטוריון הבאה נקבעה ליום 17.8.69 בשעה 14.00 בלשכתו של מר
הלל אשכנזי.

ובזה נסתיימה הישיבה.

הלל אשכנזי

הלל אשכנזי
יו"ר הדיירקטוריון

לכבוד
שר החל אשכנזי, יו"ר הוועדה לביקורת
משרד המבחן
הקריה
חל-אשכנז

החל-אשכנז

הנדון: "שבת" - דו"ח תכנון

דו"ח זה מתייחס למצב המפעל בתקופה 10.7.69 - 1 בינואר הבאים :

1. מצב הייצור במפעל
2. מצב באחדים
3. תחילת התכנון השנתי
4. התקדמות
5. התוצאות

1. המצב ברישומים

בביקורים שנערכו בעתיד הימים האחרונים במפעל "שבת", למדתי שהמפעל עבר לייצור סוג של תמיכה ימים בטוב, למעט יום שני, כאשר בכל יום ייצור מבצעים שמונה עד חמשה יצירות, שהם כ- 16 - 18 אינטסים. עובדיהם הם המבצעים על הצלחת המכונולוגיה ועל יעילות הייצור הממוצע למחשבים וסגירת התכנון והפעלת בשר הייצור. יצויין, כי הייצור השוטף מתנהל על אף תקלות רציניות ויחידים במערכת הייצור האינדיבידואלי. תקלות אלו הן מופעות יום-יומיות הנובעות, לדעתי, בגלל חוסר אחזקה מובנית ושיטתית. עובדיהם הם המבצעים את רצינות הייצור השוטף ואת כשיחיה העובדים במפעל.

התקדמות גוטת מאדתי במכונה רישומי הייצור, ובשני ביקורי האחרונים מאדתי כי היקף הייצור היומי היה גדול מהצרכים לאותו יום כך שבדור מלאי כוכן לייצור ביום המחרת. זה התקדמות ניכרת, אבל יש לציין, כי הייצור מבוסס על העסקת עובדים זרעיים כאשר רצינות עבודתם החברה אינה מובטחת. מכאן שיתכנו הפרעות רציניות בייצור במחלקה זאת בהוצאה מהעדרות עובדים עובדים זה המפעל (במחלק אלו אנשי כושרים חרואים את העבודה במפעל במכונה גוטת), דבר שיכול לגרום לחוסר שרשרת ולחפרעות ייצור במחלקות הייצור האחרות.

במיקורי הנוכחיים במפעל הסמבר, כי אורז הבקבוק בייצור מחוזה בייצור המאיים
המליטיים, מנהל המפעל עשה מאמצים להתגבר על המצב ע"י ייצור קבולי וע"י
הטלת מדיניות ייצור.

במיקורי במפעל ושיחוחי עם מ"א. מלבין ניהן לומר בבירור, כי המפעל השלים
את הלכמה היצור לייצור האלמנטים לשימוש הנוכחי והוכח, כי כל הפעולות
הטכנולוגיות שהוכנסו ופועלות, אי לכך יש מקום כבר עתה, לקבוע נורמות ייצור
סדורות לפעולות הייצוריות במפעל, וזאת כפיס מדיד למדיניות השמר והייצור.

היום מהנהל הייצור במפעל בעזרת "שיטות שונות" של שבר עידוד שאינן מבוססות
על בסיס מדיד, אלא כהוצאה ממ"מ בין המנהל הכללי והמועל המבצע. לטעם היגמה
נביא מקרה היפותטי ולפיו נבית, כי קבוצה או מועל מסויים עשו בהחלטה, במשך
יום עבודה, פעולה מסויים אחת ולאחר מו"מ מוכח כי לצורך שיטה שבר עידוד
אחיה שורה יום עבודה של 8 שעות ל- 2 פעולות של אותה קבוצה לאותה פעולה.
כיום המקרים יצא, כי הקובר או הקבוצה יסיימו במשך 5 שעות 3 פעולות כנ"ל,
כך ש- $\frac{5}{8}$ של זמן עבודה המקסימי אמרי, ביצעו $\frac{150}{100}$ מהנורמה והריווחו
 $\frac{50}{100}$ פרמיה. אשר ליתר $\frac{3}{8}$ מיום העבודה יחכנו 2 אפשרויות אלטרנטיביות:

א. מועל או הקבוצה הולכים הביתה. במקרה זה מקבל הקבוצה או המועל הנ"ל
השלט עבור $\frac{12}{5}$ שעות עבודה שהם 2.4 שעות למעט עבודה במועל.

ב. הקבוצה או המועל ימליכו את יום העבודה במפעל ויקבלו עבור זמן זה את
הסכר היומי הרגיל. במקרה כזה מקבל הקבוצה או המועל, השלום אקוויולנטי
ל- $\frac{15}{8}$ שעות והיינו 1.87 שעות עבור שעה עבודה במועל.

יצוין, כי על פי העקרונות המקובלים בהנדרס ייצור, יכול עובד להביע לכיבוע
רצוף של לא יותר מ- $\frac{135}{100}$ - 130 מהנורמה המדודה.

הקרה נוספת: הנהלי שטר א. מלבין בעצמו שהוכנס המועל או הקבוצה, אמילו במרמיה
כל כך גבוהה, לא נוחים את החוצרת האפשרית, לרעה, אמילו במרמיה הקבוצה הזו
אשר אפשרית במנאים הנוכחיים כרמט הטכנולוגיה הנוכחית במפעל שבת.

THESE ARE THE RESULTS OF THE RESEARCH CONDUCTED BY THE
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE, AND THE RESULTS OF THE
RESEARCH CONDUCTED BY THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE.

THESE ARE THE RESULTS OF THE RESEARCH CONDUCTED BY THE
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE, AND THE RESULTS OF THE
RESEARCH CONDUCTED BY THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE.

THESE ARE THE RESULTS OF THE RESEARCH CONDUCTED BY THE
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE, AND THE RESULTS OF THE
RESEARCH CONDUCTED BY THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE.

THESE ARE THE RESULTS OF THE RESEARCH CONDUCTED BY THE
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE, AND THE RESULTS OF THE
RESEARCH CONDUCTED BY THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE.

THESE ARE THE RESULTS OF THE RESEARCH CONDUCTED BY THE
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE, AND THE RESULTS OF THE
RESEARCH CONDUCTED BY THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE.

THESE ARE THE RESULTS OF THE RESEARCH CONDUCTED BY THE
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE, AND THE RESULTS OF THE
RESEARCH CONDUCTED BY THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE.

THESE ARE THE RESULTS OF THE RESEARCH CONDUCTED BY THE
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE, AND THE RESULTS OF THE
RESEARCH CONDUCTED BY THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE.

החברים

2.

באשר לדיו"ח הקודם של שיפור ניכר בארגון העבודות באחרים, ולדעתי עובדה זו קטורה כהעסקה מהנדס הביצוע - מר בונה. ארגון העבודות החקין, כולל במיוחד באחר החיט של החברה בלוח הנמצא בטיפול מהנדס הביצוע השעם מראשיתו. ברצוני להזכיר, כי בזמנו התלונן מר ח. סלביץ על חוסר שיחוף פעולה מצד מר בונה עמו. ביום שני 7/7 ארבעה פגישות מיוחדות בין מר ח. סלביץ ומר בונה בהשתתפות ^{אשר} יצרה קוביניקציה קונסטרוקטיבית בין השניים וסוכם כי הם ימשיכו באופן סדיר לליבוץ המעלות המיוחסות בחברה. אני הקו, כי הסדר זה יביא ליחסי עבודה תקינים בין מנהל המפעל ומהנדס הביצוע. בדעתי לעקוב אחר ההתפתחות היחסים ביניהם ולדווח לך שגיה בנושא זה בעוד כחודש. ברצוני להפנות תשומת לבך לכך, שגורם הפועלים המקצועיים הדורשים להרכבת האלמנטים באחרים, אינו מסמיק אף ליחסי אחרים בבתי-אחוז ועל כן אני בדעה, כי יש להפנות עבודה באחרים נוספים כמך מיוחסת בזהות מהאימים למטרה זו.

ירוצ להנהלה שמוקד המרכבה באחרים (12 חרמות ביום למנוף אחר), לא מאפשרת קליטה מלוא קצב הייצור הנוכחי של המפעל. לפי המתוכנן רצוי היה לבצע 16 ער 18 חרמות ביום למנוף. אולם אפילו בעזרת שימוש סכר עידוד מרם המליחו לעבור את 12 חרמות במסופע ביום למנוף.

הדוחות מ-13/7

3.

בהתאם להחלטת הדירקטוריון, מר ע. וכמלך ואני עושים מאמצים באמצעות לשכת המעטוק לעובדים אקדמאיים ומריר הקליטה, להשגת מהנדס מכונות להפעלה ואחזקה המפעל ברמלה.

ביום רביעי 16/7 הבאנו למפעל מהנדס, עולה מרם, אשר בשבועות הקרובים מסיים את האולפן ויש לו גמיון בהפעלה ואחזקה ציוד ייצורני ובאופן עקרוני מוכן לקבל עלינו המקור זה. אחרי הטעימה עם מר ח. סלביץ וביקור במפעל אדווח על ההתפתחות בנושא זה. (בינתיים נמטרה חשבותו השלילית של הנ"ל, ובראה לי שחלק ממריע להיובת זו הינו כמך שהוא קיבל "מחד" מהשגת הנושא על ידי מר ח. סלביץ בגובתות).

כמו כן הריני להפנות תשומת לבך לעובדה, כי מרם נמצא מנהל חשבונות מהמים למפעל, אשר יוכל לארגן ולהפעיל מערכת הנבלת חשבונות המחירנית. מיוחד לציין, כי ללא מערכת הנבלת חשבונות המחירנית, לא ההכין מערכת דיווח גאומה על יעילות ומדאיות פעולות הייצור וההקמה.

[illegible]

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a message of condolence to the people of the State of California, who have been afflicted by a severe drought. The President expresses his sympathy for the suffering and his hope that the Congress will take prompt action to relieve the distress.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. Next, it is important to gather relevant information and data. This can be done through research, consultation with experts, or by analyzing existing data sets.

3. Once the information is gathered, the next step is to analyze it. This involves identifying patterns, trends, and relationships that can help in understanding the problem.

4. After analysis, the next step is to develop a solution or answer. This may involve applying theoretical knowledge, using logical reasoning, or conducting experiments.

5. Finally, the solution should be tested and validated. This involves comparing the results with the expected outcomes and ensuring that the solution is accurate and reliable.

1. The first part of the document is a letter from the author to the reader, explaining the purpose of the study and the methods used. The letter is dated 1950 and is addressed to the reader.

התקנות

ביום 26.9.68 אישרה מועצת המנהלים התקנות בהיקף כולל של - 340,000 ל"י. התקנות
הזו מחולקת להם קבוצות כמפורט ברישומי המערכת.

מנכ"ל המ"ל הוצאו עד סוף יוני 1969 - 327,000 ל"י ועד סוף התקופה יורש
החלום נוסף בסך של - 50,000 ל"י, וזאת אומרת - 40,000 ל"י יותר מהשכום המאושר.
יצוין כי מידע זה קיבלתי ממר ה. סלביץ ומר רחלי, ומפקודי אומנם התרשמו
שהערכת נכונה.

התקנות נוספות

כידוע הגיש המפעל בקשה לשיפור התקנות נוספות הקשורות בטיפול דירות נוספות בסך
של - 400,000 ל"י. (לא ברור אם שכום זה כולל רק את ההוצאות הישירות או גם
ההעמדות הרלבנטיות).

ממר ה. סלביץ קיבלתי אינפורמציה, כי התקנות אלו כוללות את כל ההעמדות הקשורות
במכר עבודה ובחומרי עזר.

בבקשה זו מופיעים בין היתר שני טיפוסים בעניין הבניית חבניות חדשות בסכום של
- 200,000 ל"י (80 + 120). על סעיף זה התברר כיצד התקנות בסכום של - 18,700 ל"י
בערך. אחרי בירור עם מר ה. סלביץ אשר לקבוע שתי אפשרויות אלטרנטיביות.

א. המפעל עובר לטיפולם החדשים ואז יש להקצות את - 400,000 ל"י + ההיעדרויות
יחסיות מחאיף ההבטחה (אין תמורה).

ב. המפעל לא עובר לטיפולם דירות חדשות, אלא בתקופת הקרובה ימשיך בייצור
הטיפולם הקיימים ואז לא יהיה צורך להקצות נוספות. מר סלביץ ציין שבמקרה
זה, אם התחלה מעונינת להבטיח את רציפות הייצור ורוצה למנוע הפסקות בגיל
חומר ציור דרבי או יש להקצות במערבלי בטון 50/50.

THE FIRST PART OF THE BOOK IS A HISTORY OF THE
CITY OF NEW YORK FROM 1624 TO 1789.

THE SECOND PART OF THE BOOK IS A HISTORY OF THE
CITY OF NEW YORK FROM 1789 TO 1898.

THE THIRD PART OF THE BOOK IS A HISTORY OF THE
CITY OF NEW YORK FROM 1898 TO 1901.

THE FOURTH PART OF THE BOOK IS A HISTORY OF THE
CITY OF NEW YORK FROM 1901 TO 1904.

THE FIFTH PART OF THE BOOK IS A HISTORY OF THE
CITY OF NEW YORK FROM 1904 TO 1907.

THE SIXTH PART OF THE BOOK IS A HISTORY OF THE
CITY OF NEW YORK FROM 1907 TO 1910.

THE SEVENTH PART OF THE BOOK IS A HISTORY OF THE
CITY OF NEW YORK FROM 1910 TO 1913.

- 5.1.2 במקביל לפעולת המדידה מן המבין יהיה לצורך במגל עובדי החברה מהגדס או מכנאי ייצור, אשר ימנעו במכלול ההליכי הייצור הספציפיים של שיטה סלבין ויוכל להפעיל ולמקח את מערכת המכר על בסיס שבר קידור, ויהיה מסוגל לתת נתונים מעורבים למערכת ההטחיר שמוקם בחברה.
- 5.1.3 ברור כי הפעלת המפעל באופן סדיר מוהניה בהכנסת מהגדס ספעל, שאחרי לימוד הפעלת הציוד המיוחד לשיטת סלבין וההליכי הייצור במפעל, יהיה מסוגל לנהל ולמקח את פעולות הייצור במפעל.
- 5.2.1 האחר והחברה נכנסת בהליך של הגדלת מספר אחרי ההרכבה חוך פיצור גיאוגרפי ניכר, יש סאפור להכשיר מנהלי עבודה באחרים, ראשי צוותים ואנשי הרכבה, עוד לפני הפעלת אחרי עבודה חדשים. הצעה זו מודרכת מהקובצה הקיים "סווח פיקוח" מכטיולי המאשר פיקוח יעיל סצד מהגדס הביצוע.
- 5.3.1 ההחלטות הקשורות במעיק "המנגנון הטכני" של החברה נכללו במעיינים 5.1 ו-5.2 לעיל.
- 5.4.1 אני ממליץ לאשר את הגדלת הקציב וההקצות שאושר ב- 26.9.68 עד 380 אלף ל"י, אשר לפי הערכת החברה ידרשו להשלמת ההשקעה. יוצאש כי כלל המוסמכת לא עובדה את המקובל במקרים כאלה, בחוט לאור עליית המחירים לאחרונה.
- 5.4.2 על סנה לקבל תמונה המחירנית נכונה על היקף ההשקעות המבוצעות לאחרונה במפעל אני ממליץ להפריד בין ההוצאות הישירות והעכסות, דהיינו הוצאות הנהלה ומלילות הנדקנות ק"ח השקעות אלה, וכמו כן אני מציע לבקש מהחברה דיווח על ההוצאות הכלליות של החברה שלא הועמדו על ההשקעות, וכיצד נדקפו במלב זה.
- 5.4.3 מאחר וניהן לומר שההשקעה במפעל סבה למעט מערכת המעברה (אשר נט בחלקה קיימת) הוסלמה למעשה, אני בודע כי ראוי להפעיל את המפעל עם הטיפול הנכחי לשחוח לחנה נוספת. המלצה זו מוהניה כמובן בנכונות השוק לקלוט טיפוס דירה זו. אי לכך אני מציע לרחוח לעה ענה את ההשקעה המבוקשת הנוספת במך 400 אלף ל"י, הדרושה להעברה לטיפוסים הנוספים ולאחורה דק לאור קריטריונים של כראיות כלכלית.
- 5.4.4 מציע לבקש מאר ה. סלבין הצעה לרכישה כעריבל בסון חדש במקום הנוכחי שנגבה במסגרת ההשקעה ואחרי קבלת ההצעה מאר סלבין לקיים דיון במועצת המנהלים.
- 5.4.5 מציע לבקש מאר ה. סלבין רשימת חלקי חילוף לציוד וציוד רזרבי אשר לדעתו הכרחי כי ימצא בסאמן המפעל על סנה להבטיח ייצור מוטף. עם קבלת ההצעה לקיים דיון ביחוי עם הדיון המועצ במעיק 5.4.4

בכבוד רב,

אנדרז מיליס

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it is the first official communication of the new President to the Congress. It is a very long letter, and it covers a wide range of topics, including the state of the Union, the economy, and the foreign relations of the United States. It is a very important document, as it is the first official communication of the new President to the Congress.

1. The first part of the document is a letter from the author to the reader, explaining the purpose of the study and the methods used. The letter is dated 1950 and is addressed to the reader.

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the situation and the goals that need to be achieved. It is important to gather all relevant information and to define the problem clearly.

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it is the first official communication from the President to the Congress since the inauguration of Abraham Lincoln. The letter discusses the state of the Union and the challenges facing the country at the time.

...the
... ..
... ..
... ..

[illegible]

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research. It also provides a brief overview of the methodology used in the study.

1027

04707 422

סדר יום ליישוב מועצת המנהלים "שבת"

19.4.69 שבת 17.4

194
174
174

1. אישור פרטיבל מועצת המנהלים מיום 27.3.69 .

2. דו"ח המנהל

א. התחלת תייבול כחש.

ב. המצב באחרים.

ג. האחרים החודשים.

ד. השימושים החודשים.

ה. שונות.

3. דין וחשבון מייבול מועצת המנהלים לכספים

וכוחל

א. שינויי דירוג ספר העובדים.

ב. ארגון העבודה בהנהלת החשבונות.

ג. שונות.

4. ס ו ז ו ה .

"חמ"ח" חברה לייצור כליהם להרכבה בע"מ

מ ד ו ס נ ק ו ל

מיילת הדירקטוריון שהוקמה ביום 27 למרש 1969

בלשכתו של מר הלל אשכנזי בקריה, תל-אביב

12/מחזק חברי הדירקטוריון ח"ח ה. אשכנזי, ע. טילנבי,

ה. סלביץ, א. טילנבי,

עו"ד ט. לנדון.

נצדדו חבר הדירקטוריון מר ט. לפיד.

מוזכרים: דו"ח א. עקביה, א. גליץ, ע. ובסלר, א. סלביץ.

על סדר היום

1. אישור טרזנוקול מיום 6.2.69.
2. דו"ח על החשקוה.
3. דו"ח סטנאל על המצב באחייס.
4. מינוי ועדה מקצועית.
5. הכרה עניינים שונים לסיפול הועדה המקצועית.
6. חקוני דרגות של תעוביית המפעל.
7. פביק שניו של רואה החשבון של החברה.

1. אשר הוטרסקול משיבה הדירקטוריון מיום 5.2.69.
2. המהנדס סלבין מביט דו"ח ההשקעות וחכניה עבודה לשנת 1969/70 (ראה רצוף), ומסביר את החזוניה המופיעים בדו"ח ובחכניה.
מר סלבין מוסיף כי 3 חבניות כבר מופעלות בשיטה החדשה - הדידראולית, שאר החבניות יועברו להפעלה הידראולית בהודעים הקרובים.
מר מיליש מוסיף את החשש כי עם הכנסת החבניות החדשות ייפגעו בשיטה הידראולית לה יורקו את אמצעי ההפעלה הקודמים; באופן זה ככל מקרה של תקלה בעתיד לבוא בשיטה ההידראולית ניתן יהיה לעבור מיד להפעלה לפי השיטה הישנה.
המנוף החדש יחליל לפעול מיד עם סיום עבודת הקטחו באחר.
מחיר המקצב הכולל כמך - 350,000.- שילועד לביצוע חכניה ההשקעות חוצאו כבר ממועל כ-80%, מר סלבין מבקש לקבל מיטון לביצוע החכניה, שלביטויה בתקבלו דף - 115,000.- אלף.

הנהלת

לאחר הולמח ביצוע החשקעה ולכטנה את מיטוןן כאלב זה מהמפעלים הומופעלים של המפעל.

3. החקירות העבודות באחרי חכניה חיינה כילקמנז
באחרי חס. 1 - חכניה חס. 2: הקבלן גרוממן מייט למעשה את החכניה, וכמה מחקמים בעבודות האינסטלציה ומירדול חלחות. מקווים לססור את חכניה באחצית חודש אפריל.
חכניה חס. 3 - מבצעים כעת את חרכבתה של הקומה הרשטונה.
באחרי חס. 2 - חכניה חס. 4 ו-15 מוכניה להחלפת עבודות החרכבה שאותן יבצעו בעזרה המנוף החדש.
בנין חס. 6 - עומדים לסיים בימים הקרובים.
חכניה חס. 7, 8 ו-9: נחשדו מבר שלוש המקלטים ויצקו את חראסון חס. את עמי החפירות הנחירות שסמו מי הבסמים ויש צורך לשאוב את המים.
קיימת חכניה של מבוז החכנה החמוס בידי אדם חס. - אצלתן חובט נכדו חס. וחמיכול נכסא בידי מחוז המרכז של משרד השיכון.

THE FIRST PART OF THE HISTORY OF THE

REIGN OF KING CHARLES THE FIRST

IN THE YEAR OF HIS AGE SIXTYE

AND IN THE YEAR OF HIS REIGN

THE SECOND PART OF THE HISTORY OF THE

REIGN OF KING CHARLES THE FIRST

IN THE YEAR OF HIS AGE SIXTYE

AND IN THE YEAR OF HIS REIGN

THE THIRD PART OF THE HISTORY OF THE

REIGN OF KING CHARLES THE FIRST

IN THE YEAR OF HIS AGE SIXTYE

AND IN THE YEAR OF HIS REIGN

THE FOURTH PART OF THE HISTORY OF THE

חובות

כי עו"ד למדון יברר את הטיבות הנזכרים למכח החשטמי ויבוא בדבריהם עם האנשים המנהלים את החליכים.

בעיה נוספת היא הכבל החשטמי שעובר במקום ויש צורך להעתיקו, העבודה הנומנה אצל חברה החשטל.

לגבי האחר מט. 3 שתינו בלוד קיימות חכניות עבודה, ועומדים לקבל את הבכאים מבחינת הטובגרימית של האחר. החברה עומדת להקים באחר זה, 96 יא"ד.

4. הוחלט למנות ועדה מקצועית בהרכב הבא:

- מ. למיד - יו"ר
- א. גליץ
- ע. ובסלר
- א. סלכין
- א. טיליש
- צ. רחלי

המקדרי הועדה יחיו:

- (1) לעקוב אחר חכניות כספים, עריכתן וביצוען.
 - (2) לעקוב אחר ביצוע חכניות השקעה ונכסות.
 - (3) לעקוב אחר כספים החברה; וינחיתם למוסדות שונים, החימת חוזים והנשת חשבות.
 - (4) לטל טטימות שיוטלו על הועדה על ידי מועצת המנהלים.
- יו"ר הועדה ידווח למועצת המנהלים על סיכומי הועדה ויגיש את המלצותיה לאישור מועצת המנהלים.

5. הוטל על הועדה המקצועית שתנחה לעיל לבדוק את הצעה השבון רווח והסד כמי שתוכנה על ידי המנהל ולדווח לדירקטוריון.

כמו כן הוטל על הועדה המקצועית להכין הצעה של תציב סדופים.

ועוד הוטל על הועדה המקצועית לבדוק את צורחו ואופן הגשתו של השבון החברה עבור ביצוע הבית הראשון.

6. הועדה המקצועית שוליה כצורך מ"ה. סלכין הוסמכה לסכט את רשימת תיקוני הדרכות של מועלי המפעל.

7. הוטל על ועדה בהרכב מ"ה אשכנזי, למיד וטילוני לקבוע את סכרו של רווח השבון של החברה, מ"ה א. עקבית.

1. משייכל ישיבת מוקצת המנהלים מיום 6.2.69 אושר ונחתם על ידי יו"ר הדירקטוריון.
2. אושרה השלמת ההשקעה של חכניה ההשקעות בסך - 350,000 ל"י; המימון ייקטח בשלב זה התאמצעים המוטמנים של המפעל.
3. עו"ד ש. לברון יביר את מצב השימול, באיגוי הטכנה המסריע להקמת הבנינים 7 - 9.
4. למנות ועדה מקצועית למסמכים ונוהל בהרכב ה"ח:
ה. למיד - יו"ר
א. גליץ
ק. וסטלר
א. פיליש
א. סלביץ
צ. רחלי
5. הוטל על הועדה המקצועית:
א. לבדוק את הצעת השבון רווח והפסד כפי שהוכנה על ידי המנהל ולדווח לדירקטוריון.
ב. להכין הצעה של הקטיב המוטמנים.
ג. לבדוק את צורת ודרך התגות של החשבון הסומי לבית סס. 1.
6. הועדה המקצועית חכין הצעה לשינויי דירוב סכר העובדים במפעל.
הברי הדירקטוריון מבוועדה (א"ה מ. למיד וא. פיליש) ביות עם מ"א, סלביץ - הוסמכו לסכם את ההצעה לקראת הדיון עם ועד העובדים.
7. ועדה בהרכב ה"ח ה. אשכנזי, מ. למיד וע. סילוני - הוסמכה לקבוע סכרו של רווח החשבון של החברה.

הלל אשכנזי

"שבת" חברה לייצור כחיים להרכבה בע"מ.

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון שקוימה
ביום 6 לפברואר שנת 1969 בלשכתו של
מר הלל אשכנזי, בקריה, חל - אביב

נוכחים: חברי הדירקטוריון ה"ח. אשכנזי, מ. לפיד, ח. סלביץ,
עו"ד ש. לברון.

נעדרים: חברי הדירקטוריון ה"ח. ע. טילנז, א. מיליש.

הוזמנים: רואה חשבון א. עקביה, רואה חשבון רחלי, א. גליץ,
ע. וקסלר, א. סלביץ.

על סדר היום:

1. אישור הפרטיכל מיום 23.1.69.

2. דו"ח המנהל.

3. תקציב הזמנים.

4. שונות.

1. אשר פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מיום 23.1.69 ונחתם
בידי יו"ר הדירקטוריון.

2. המנהרס ח. סלביץ כוסר דו"ח על התקדמות העבודות:

במעל נסתיימה יציקה הגשר, ואפשר להרכיב את המנוף החדש.

הוזמנה מכונה שמל לריחוף הרשתות אצל מסך היצוגי, ואולם טרם
סופקה. מועד האספקה המסוער: בעוד כחודשיים.

חלק החבניות מורצות כבר בעת בשיטה הידולית.

הדירקטוריון הביע למר ט. סלביץ את הערכהו על הביצוע המהיר
של השנויים במעל.

באחרים: באחר מס. 1 - הבית מס. 1 ניהן למעשה למסירה, פרט
ל-4 דלתות שעל "קליל" לסיים את התקנתם, ופרט למעקים שעל
"סלע" לבמרט.

הבית מס. 2 נצבע בצבע של הקבלן גרוסמן, אשר יסיים את עבודת
הצביעה תוך שבוע עד 10 ימים. לאחר מכן יידרש כחודש ימים
נוסף לשם גמירת הבית.

הבית מס. 3 - עושים הכנות להתחלת עבודת ההרכבה, המנוף צריך
להיות מוכן להתחיל בעבודה לקראת 1 למרט, ואז יגשו להרכבת
היחידות והמטרה היא להגיע לקצב הרכבה של דירה אחת שלמה ליום.
אם יושג הקצב הזה, יעמוד הבית כולו על חלו תוך 32 ימי עבודה.

באחר מס. 2 - הבית מס. 5 סויימו המקלטים, אבל טרם החלה
העבודה בקורות היסוד.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY
WASHINGTON, D. C.

TO THE SECRETARY OF AGRICULTURE, WASHINGTON, D. C.

FROM THE ASSISTANT SECRETARY, WASHINGTON, D. C.

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

בבית מס. 6 יצקו מקלט אחד ומכילים את המקום ליציקת המקלט השני.
החכנון הוא לסיים את המקלטים ואת קורות היסוד עד ל-15 למרס.

בבית מס. 7 נחפר הבור למקלט הראשון וכעת מכילים את החכניות
ליציקתו.

בבית מס. 8 - המשרד המחוזי של משרד השיכון מטפל בחינוכו של
הצריך העומד על הסטה, ונמסר כי הטיפול מתקדם באופן המניח
את הדעת.

האחר מס. 3 הנו בלוד והוא עדיין בשלב חכנון; לפי המסוער ניתן
יהיה להעמיד עליו גדר הוך כ-3 חודשים.

מר סלביץ מוסר כי הטיפוסים החדשים אינם מתקדמים בשל סיבור
של הסטטיסטיקאי, ויש צורך לזרזו להתקדמות מהירה.

3. דואה החכנון רחלי מטביר את פרטי הקציב המזומנים שהוכן על ידו
לידיעת חברי הדירקטוריון ולבדיקתם.

4. שונות - אין.

ובזה ננעלה הישיבה.

הלל אפכנזי,
יו"ר הדירקטוריון.

THESE ARE THE RESULTS OF THE RESEARCH CONDUCTED BY THE
COMMISSION ON THE SUBJECT OF THE

RESEARCH ON THE SUBJECT OF THE

RESEARCH ON THE SUBJECT OF THE

RESEARCH ON THE SUBJECT OF THE

RESEARCH ON THE SUBJECT OF THE

RESEARCH ON THE SUBJECT OF THE

RESEARCH ON THE SUBJECT OF THE

RESEARCH ON THE SUBJECT OF THE

RESEARCH ON THE SUBJECT OF THE

24.3.1969

דו"ח על התקנות

1. הכרזה הידרולית

הגבר גבר. מערכת סוכיות של מאבות הידרוליות וקו הידרולי ראשי גבר.
 2. תבניות חוכרו למערכת הידרולית מחברים את השלישית. 260 גילינדרים
 הידרוליים יגברו בהרכבה עד סוף החודש. החלטה יציקות בסוף סרץ קטירה
 שטר התבניות להידרוליקה עד סוף מאי.
 אסטר להביד טהעבודה נעשה ב-50 %
2. מגדיר המעלה

הורכב המעלה. מקימים אותו כעת בשטח חדש.
 העבודה נגמרה ב-100 %
3. רכישת אוטו סטם 4-1 סריליות

אוטו סטם (סוס) גרנט והופעל.
 4 סריליות גרכשו ופעטיו סריליות אותם ומכינים להט, יחיו סוכנים בערך בעוד
 חודשיים.
 העבודה נגמרה אסטר להביד ב-90 %
4. חיפון והפעלה סוכנת ריתור בקורות חייפם

העבודה נגמרה ב-100 %
5. סוכנת ריתור בקורות חייפם לרשמות חייפם על קירות

החלק הסכני של הסוכנת גמור.
 בחלק האלקטרוני לא החלילו, האיש שהחייב להכין אותו לא עמד בהחייבות
 וקצב הח עבודה זו, מנינו ל"אלקו" ביה"ד לעבודות אלקטרוניות נמצאים בסוף
 על חסירה האלקטרוניקה.
 הסוכנת כנראה תחיה סוכנת בעוד טנים שלוש חודשים.
 אסטר לחסוב טעשו ב-50 % מהעבודה.

י"ט שבט"ז

חברה לייצור כלי תחבורה בע"מ

ח.ד. 225 רחל

מוסכנת עבודה לייצור והקמה 272 יח"ד

בשנת 1969/1970

בית מס' 3 - 32 יח"ד

התחלון בהרכבה היום 18.3.69, אכל חתונתו בקר עם הבשמים הכבדים, נחריס הרכבה
4 - 3 ימים אחרי גמר הבשמים.

גמר ההרכבה שחוכנן להתחלת יוני 1969.

קבוצת הרכבה של הבתים 4-6, ברשלה כמס' 72 יח"ד

מקלטים ויסודות יחיו מוסכים בצור שבוקיים נגיד ב-5/5.
התחלת הרכבה שחוכנן לסוף אפריל.

גמר ההרכבה שחוכנן 15.8.67.

קבוצת הרכבה של הבתים 7-9 ברשלה כמס' 72 יח"ד

התחילו בבנין מקלטים.

התחלת ההרכבה שחוכנן לסוף סבוסט.

גמר ההרכבה שחוכנן בסוף נובמבר.

קבוצת הרכבה של הבתים 10-11 בצור, 48 יח"ד

עוד לא התחילו בהכנה מקלטים ויסודות.

התחלת ההרכבה שחוכנן ב-15/9.

גמר ההרכבה שחוכנן בסוף נובמבר.

קבוצת הרכבה של הבתים 12-13 בצור, 48 יח"ד

התחלת ההרכבה שחוכנן להתחלת דצמבר.

גמר ההרכבה שחוכנן לסוף ינואר 1970.

" שבו "

חברה לייצור בתים להרכבת מע"מ

ח.ד. 225 רשלה

2 x 4 סיכומי דירות מדעים לשנה יציקה

1970/71

לייצור 500 יח"ד לשנה זו

גודל תחירות מ- 80 מ"ר עד 105 מ"ר² בערך

מכנון הטכנולוגיה העבודה המקדמה יפה.

במשימה ביני ובין המכננים מחליטים על סטור גבולות החברות הורוקים וחזמן הרכבה.

מחנך המל הוזמן ואריך להתחיל במכנון.

מחנך להמשיך מים וביום טים הוזמן.

דרישה מסדר השיכון שכבים של 24 יח"ד, 3 בנינות יחיו 4 סיכומי דירות בקנה אחד על המכנון לאור זה שמו יכולים להכין חבניות רק לשני דירות ליום, אבל יש בנראה להתחבב בדרישה זו.

החשקנות הנוספות שידעו בטכיל בגין 2 x 4 סיכומים של דירות במרוגרתה של 500 יח"ד לשנה יחיו בערך

החשקנות נוספות לבגין 2 x 4

סיכום דירות עד 105 מ"ר² לדירה במרוגרתה

של 500 יחירות דיור לשנה

2 חבניות בדילות 25 x 2 מ"ר ²	-	120,000	לירות
2 x 7 מערכת חבניות קטנות מחיצות	-	80,000	"
מטכיל גוסף שלישי לבטון	-	40,000	"
מיקסור מקמים גוסף שני	-	40,000	"
מיקסור קטן לשנה גוסף שני	-	20,000	לירות
גוסף הקמה גוסף שלישי	-	60,000	"
מגזר ומידורי הקמה נוסמית	-	40,000	"
בסה"פ	-	400,000	לירות

הקרה מס' 1: 2 טחיות מוסים ו- 6 טחיות יסמיון לחבניות של 500 יח"ד.

" עמוד "

חברה לייצור בנים להרכבה בע"מ

ח.ר. 225 וטלה

הקדמה מס' 2 : יש להתחיל בעבודות התקנות אילו בגיר נחשט יבלי
בכדי להטמיק להתמלה חייצור של טבה 1970/71 .

הקדמה מס' 3 : התחלה ייצור מתוכננת אמריל טבה 1970 .

הקדמה מס' 4 : יש לקבל בחקדט אם הקצבה 20 בנינים בסין לייצור
1970/71 בכדי להטמיק בבניית קולמים בקיץ ולא
בחורף .

במבוא רב ,

(-)

חיים מלכין

"טבת"

חברה לייצור בקנים להרכבת בקנים

ח.ד. 225 רשלה

9.3.1969

דו"ח רווח והפסד

מספר - (בלתי מבוטל)

לחיקום הייצור המסחרי ב- 31.12.68

חברת עניינים

1. הערום לרו"ח הרצוף.
2. דו"ח רווח, והפסד - ריכוז.
3. רשימת א' - עלות בית מספר 1 ויטורוזיו.
4. רשימת ב' - עלות בית מספר 2 ויטורוזיו.
5. נסח 1 - מירוס הוצאות מינהל ומלליות.
6. נסח 2 - הוצאות הקוסמיות - העסקה.
7. נסח 3 - הרכב ההוצאות לפי סעיפים מרכזיים.
8. נסח 4 - מירוס עבודות בחליון ל- 31.12.68.

"ש ב ה"

חברת לייצור כושים להרכבת בע"מ

ח.ד. 225 רחלה

הערות לרו"ח ירוח והסדר הרצ"ב

1. **הרו"ח נערך על פי הרישומים בספרים הרשומים**
 - א. **להוצאות המקומות שנקבעו יחסיית על פי הערכת (ראו נסמך 2)**
 - ב. **ההוצאות לחוזה - נקבעו על פי הערכת**
 - ג. **חודש בסך בנין 2 נקבע על פי הערכת**
2. **הרו"ח כולל את המימון להחזרת הכספים שסולמו ל"עניא" (4 מחזרות) בסך כולל של - 57,600 ₪.**
3. **הרו"ח אינו כולל הרבית הנחבטת על ידי הבנק טמחוח - כאשר לחקופת הרו"ח יש להעריכתה ב- 200,000 ₪.**
4. **לא התקנו לערוך טעון בזהן כולל, אי לכך יש לרמות את הרו"ח רק ברו"ח טמחוח.**
5. **טעון הרו"ח הרצ"ב הנבו רואים כי טעון החסד לבנין 1 (למחר העסקת ההוצאות העקומות והמקומות) פגיע לכ- 25 בטען טעון החסד לבנין טען והיגו קומד על טמחוח - 15.**

"ש"ב"ח"

חברת לייצור בתים לחיפה בע"מ

ח.ד. 225 דסלה

דו"ח רווח והפסד

לחקורת הייצור הסדירה ב-31.12.66

940,000. -	הכנסות בנין 1 (חורג + חומות סוערות)
(-) 233,423.92	הוצאות עלות הבנין לפי רשימת א"
1,173,423.92	
635,000. -	הכנסות בנין 2 (85% סוחר + חומות סוערות)
(-) 90,961.52	הוצאות עלות הבנין לפי רשימת א"
725,931.32	
(-) 324,405.44	סה"כ הפסד סבבורות
13,586.40	הקנסות סבבורות
10,843.40	סוחר חומות סבבורות
2,743. -	
2,370.59	הכנסות אחרות
7,331.69	פחיתות
1,682.36	פחיתות חסדים
24.38	פחיתות זריבים
11,429.02	פחיתות סוחרות
22,252.42	סה"כ הכנסות אחרות
(-) 34,347.58	סוחר חומות הקוסמיות של הפסד על הבנינים
76,600. -	סה"כ הפסד בחקורת
376,753.02	לחוסין הפסד סבכית סבכר וילית
1,500. -	
380,253.02	

י ש ב ח

חברה לייצור מזון להרכבת נע"מ

הגד. 225 ושלח

רשילה א'

קלוח בית מס' 1 - כולל יחידות

לחקירה משתייכת ג- 31.12.68

הערות	סמ"ג	יג"ג	יחידות	סרטי
				<u>הוצאות יחידות</u>
	545,993.80	425,580.13	120,413.67	ס- 67/8
	227,890.71	224,849.78	3,040.93	ס- 68
לפי ה. קלביץ	30,000. -	37,000. -	-	תעריף לבתי
	803,884.51	680,429.91	123,454.60	סמ"כ יחידות
				<u>הוצאות עקיבות</u>
	117,910.32	96,280.85	21,629.47	מכנולוגיה ומעלה 67/8
בסמ"ג 1	5,573.28	5,488.30	85.08	כלליות 68
בסמ"ג 1	12,255.81	12,968.72	167.08	סמלה 68
	135,739.41	113,837.77	21,901.64	סמ"כ הוצאות עקיבות
	939,623.92	794,267.68	145,356.24	ס ה " ב
				<u>הוצאות חירות</u>
	23,500. -			2 חירות
	18,800. -			2 חירות
בסמ"ג 2	191,500. -			הקמת הוצאות הקומות
	233,800. -			סמ"כ הוצאות חירות
	1,173,423.92			סמ"כ קלוח בית 1

54825

" ט ב ה "

חברה לייצור בטיס להרכבת בע"מ

ת.ד. 225 רמלה

נספח 1

טירוס החצאות תנהלה וטליונה

2- 9 חודשים הסתיימים ב- 31.12.1968

מח"ב	טליונה	תנהלה	ט ר ט י ט	בנין
272.17	85.08	187.09	יטורות	1
17,556.92	2,488.20	12,068.72	בנין	
17,829.09	5,573.28	12,255.81	סה"כ בנין 1	
4,133.85	1,292.22	2,841.63	יטורות	2
41,010.63	12,819.71	28,190.92	בנין	
45,144.48	14,111.93	31,032.55	סה"כ בנין 2	
9,265.25	2,896.27	6,368.98	יטורות	3
11,344.60	3,510.60	7,834. -	בנין	
20,609.85	6,406.87	14,202.98	סה"כ בנין 3	
10,480.92	3,276.28	7,204.64	יטורות	4 - 6
1,207.63	377.50	830.13	בנין	
11,688.55	3,653.78	8,034.77	סה"כ בנין 4 - 6	
21.50	6.72	14.78	יטורות	7 - 9
95,293.47	29,752.58	65,540.89	סה"כ כללי	

חצרות

חצבת החצאות דאח נספח 3

" ש ב א "

חברה לייצור גזים לחימום בע"מ

ת.ד. 225 ירושלים

נספח 2

הוצאות הקופות - תקופה

ל- 9 חודשים הסתיימים ב- 31.12.1965

(הערכות)

220,000 ₪	הח
81,000 ₪	הוצאות נדחות-התחנה
13,000. -	דמי חכירה
28,000. -	שם רכוש (פעל מאוחר)
21,000. -	שם עירייה
67,000	דמי עסקים
15,000	בקרית ובמסילות
383,000 (א) ₪	

(א) אינו כולל ריבית למנכ טמחות בחיקוק של כ- 200,000 ₪

הקצות

191,500 ₪	50 %	לבנין 1
114,900 ₪	30 %	לבנין 2
76,600 ₪	20 %	הקומתי לת בוקטס
383,000		

" פ ב ה "

חברת לייצור במים להרכבת בע"מ

ת.ג. 255 ויטות

נספח 3

הרכב הוצאות ל- 9 חודשים

המסתיימים עד 31.12.68

פנחלה

1.

4,535.54	הסדירות העתקות שטח
5,578.61	מלונן
11,663.93	דואר וביוול
7,036.75	נקיון ושטירה
9,867.50	שירותים חשבונאיים
12,564.25	ביטוחים
3,001.07	השתתפות מרכב קוברים (מנהליים)
3,356.57	מיסים, כבודים, נספחיות
1,073.99	סכומים
3,797.60	הוצאות בגין שנים קודמות
62,475.81	
3,065.08	הוצאות מימון
65,540.89	
	לא כולל למכר סחורה

כלליות

2.

20,769.76	אחזקה ציוד ורכוש קבוע אחר
8,982.82	אחזקה סודרים ומכונות נוסעים
29,752.58	

הוצאה לייצור בולים לתיקת בק"מ

ח.ד. 225 וסלח

הוצאה

פירוט קבוצות בתאריך ל- 31.12.68

סמ' חבית	פירוט	הוצאות ע"ח			עודף הוצאות על מקבולים
		מכר	סה"כ בגיביות	מ"ח לבית	מקבולים ע"ח
3	ימורות ישירות	130,740.97			
	כלליות	2,896.27			
	מנהלה	6,368.98	140,006.22		
	בנין ישירות	164,922.81			
	כלליות	3,510.60			
	מנהלה	7,634. -	176,267.41	316,273.63	212,800. -
4 - 6	ימורות ישירות	151,602.48			
	כלליות	3,276.28			
	מנהלה	7,204.64	162,083.40		
	בנין ישירות	17,468.07			
	כלליות	377.50			
	מנהלה	830.13	18,675.76	150,759.10	360,000. -
7 - 9	ימורות ישירות	312.14			
	כלליות	6.72			
	מנהלה	14.78	332.64	332.64	332.64

(75,434.63)

572,800. -

497,365.37

75,434.63

סה"כ עודף מקבולים על הוצאות

מועצת המנהלים "שכונ"

מועצת המנהל ועדה מקצועית לכספים ונזחל בהרכבו

ב. למיד - יו"ר

א. גליץ

ע. זכסלר

א. סלנין

א. מיליש

ב. רמלי

מקידי הועדה יחידה

1. לעקוב אחר הוכניות מסמיתן עריכתן וביצוען.

2. לעקוב אחר ביצוע הוכניות הטקסות והגשתה.

3. לעקוב אחר מסמכי החברה; דיווחים למסדרונם שונים, חתימה חודים והגשת הטכונות.

4. למלא משימות שיוטלו על הועדה על ידי מועצת המנהלים.

יו"ר הועדה ידווח למועצת המנהלים על סיכומי הועדה ויביט את העלבותיה לאימור מועצת המנהלים.

סדר יום לישיבת מועצת מנהלים "מבוא"

שמוקדים ביום חמישי 27.3.69

1. אישור פרטיכל מועצת המנהלים מיום

6.2.69 .

2. דו"ח המנהל:

א. הערכות המפעל לייצור סחורה.

ב. השימושים החדשים.

ג. המצב באחריים.

ד. שונות.

3. חשבון רווח והפסד.

4. תקציב מזומנים.

5. שונות.

סדר יום ליציאת מועצת המנהלים "יבנה"

שהתקיים ביום ה' 6.2.69 בשעה 14.00

על סדר היום:

1. אישור פרטיכל מועצת המנהלים מיום 23.1.69

2. דו"ח המנהל

3. דו"ח רואה החשבון על החברה

4. חכניה השקעה וביצועה

5. תפוצת מזומנים

6. שונות

"שבת" חברה לייצור בחים להרבה בע"מ

טריטוריה מישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 23.1.69 בלשכתו של
מר הלל אשכנזי - הקריה ת"א

נוכחים: חברי הדירקטוריון ה"ח: ח. אשכנזי, מ. לפיד, ח. סלבין,
א. פיליש, ע. שילוני.

נעדר: עו"ד ש. לברון (מילואים).

מוזמנים: ה"ח א. בליץ, ע. וכסלר, א. סלבין, רו"ח א. עקביה.

על סדר היום:

1. אישור טריטוריה מועצת המנהלים מיום 5.12.68.
2. רו"ח המנהל.
3. השימושים החדשים.
4. שיטות החוכניות של המפעל.
5. הסדר קומת תבניות לעובדים.
6. חוכניות החשקוה וביצועה.
7. שונות.

דיון והחלטות

1. טריטוריה מישיבת מועצת המנהלים מיום 5.12.68 אושר ונחתם ע"י יו"ר הדירקטוריון.

2. רו"ח המנהל

א. השינויים במפעל

ב- 28.1.69 הסתיימה היציאה הכרוכה בשילוב השינויים במפעל.

מר חיים סלבין מפרט את השינויים שנעשו עד כה במפעל ומעריך, כי ביצוע
השינויים ע"י קבלן היה עולה כ- 200 אלף ל" בעוד שהוצאה במפעל תביע
ל- 40 אלף ל" בלבד.

חבניה אחת כבר מופעלת במנגנון הידראולי טכוסה ותצליח, החומר לשאר
החבניות יגיע בטרך והמנגנונים יוחלפו להידראוליים בשאר החבניות בקצב
מודרג, מקווים כי הסערכת כולה הוחלף עד סוף יוני, תוך כדי ייצור. עם
השלמת השינויים, יידרשו לוחליך היציאה שני עובדים בלבד וב- 200 דקות
עבודה ניתן יהיה לצקת את כל 10 החבניות.

יש לציין עוד, כי לפני השינוי היו דרושה 10 שעות עבודה לאותו החליף והן היו כרוכות במאמץ פיזי קשה.

המגמה היא להגיע למחזור עבודה שלם כ- 6 שעות - 2 מחזורים ביממה.

בקצב ייצור של 4 יציקות לשבוע לא יודקו לקיטור, מעל 4 יציקות - לא ניתן ללא קיטור.

קצב העבודה במפעל מטביע רבון, הבעיות היוותו קשות במסר למועדי ביצוע גוגעות לעבודה שנמסרו לקבלני חוץ, כגון מכונת הריחוף לרשתות הזיון, המחירים עולים ללא המסק וקיים פיגור בקצב הביצוע.

מר ח. סלבין מעיר בסוף דבריו, כי יש למצוא את המימון המתאים להשקעות שכבר אושרו.

ב. המצב באחרים

מר א. סלבין מוטר על המצב באחרים.

אחר א'

בנין 1 - על סף גמר, כמה תקלות שטרם נפתרו כגון השטל (איטור הרטה); רטיבות (סימני רטיבות בגג שלא ניתן לחקם בחקופת הגשמים); השלמת עבודות "קליל"; הבנין יימסר במועד.

בנין 2 - כמעט חודשיים מאז הפסיקו לעבוד בבנין, בעיקר הציפוי; כל עוד אין מסיימים את הציפוי לא ניתן להמשיך בעבודות אחרות. כמו כן, גם בבנין זה יש עיכובים בעבודות "קליל". ברור שבבנין לא יימסר במועד ויש לשער 40 ימי איחור לפחות (במחצית מרץ לערך).

בנין 3 - מתנחל מו"מ למציאת קבלן ציפוי חדש, מתוך תגמה למבוע תקלות בנושא זה לעתיד.

היטודות של בנין 3 גמורות ונותר רק לחכין מסלול למנוף; האלמנטים (מרא לבודדים) מוכנים במפעל.

המנוף יוקבר לבנין 3, לאחר 10 - 14 ימי שטע.

THE FIRST PART OF THE REPORT IS A SUMMARY OF THE WORK DONE DURING THE YEAR 1954.

THE SECOND PART OF THE REPORT IS A SUMMARY OF THE WORK DONE DURING THE YEAR 1955.

THE THIRD PART OF THE REPORT IS A SUMMARY OF THE WORK DONE DURING THE YEAR 1956.

THE FOURTH PART OF THE REPORT IS A SUMMARY OF THE WORK DONE DURING THE YEAR 1957.

THE FIFTH PART OF THE REPORT IS A SUMMARY OF THE WORK DONE DURING THE YEAR 1958.

CONCLUSION

THE WORK DONE DURING THE YEAR 1959.

REFERENCES

1. J. H. VAN DER KAM, *Journal of the Royal Microscopical Society*, 1954, 74, 1-10.

2. J. H. VAN DER KAM, *Journal of the Royal Microscopical Society*, 1955, 75, 1-10.

3. J. H. VAN DER KAM, *Journal of the Royal Microscopical Society*, 1956, 76, 1-10.

4. J. H. VAN DER KAM, *Journal of the Royal Microscopical Society*, 1957, 77, 1-10.

5. J. H. VAN DER KAM, *Journal of the Royal Microscopical Society*, 1958, 78, 1-10.

אחר ב'

- 144 יח"ד, 6 בניינים א 24 יח"ד .
בניינים 4 - יסודות גמורים;
5 - מסיימים קירות יסוד;
6 - עומדים על מקלטים.

בניינים 7 -

8 -

9 -

החלו בעבודה, היה חשש לכמה בעיות (פירוחן צינור טיט) ובין פינוי של דייר
הגר באריף על השטח ולא ברור מי מטפל בסילוקו.

אחר ב'

טובים להקצאה ארעית כדי שניתן יהיה להתחיל בהכנות ליסודות.

הטימוסים החדשים 3.

ט' ה. סלבין סגר על מצב התכנון של הטימוסים החדשים:

- א. יש מי-הבנה לגבי איסור 6 הטימוסים ורצוי לרעה מראש מה דורשים.
ב. אי אפשר להשלים תכנון של כל 6 הטימוסים בבת אחת, אנו זקוקים להקצאה מוקדמת
כדי לרעה איזה טימוס להשלים ראשון.
ג. שטח חציקה לא יספיק לנו, נשום שהדירות החדשות גדולות יותר וקיימים הפרטי
שטח ג'ברים.

ט' הלל אשכנזי סגר על מנעים בנושא ובין על הבעתה שכמירה וכחסי תקומה קמרה עד
לחילול העבודה בטימוסים החדשים, יקבל המפעל הזמנה נוספת מהטימוס הישן.

המסמך היא להתחיל בייצור הטימוסים החדשים בינואר-פברואר 1970.

הטימוסי התכנון 4.

ישנם שלושה סוגי תכנון:

- א. Lay out - נמצא ויעודכן, "שטחים" מוכנה לקלוט את החומר באחד מהדרי התכנון
של הבנק בתל-אביב.

ב. החליף העבודה - נמצא בעידכון כולל השינויים.

ג. תכניות הציוד - אין תכניות מעודכנות ורוב החסר.

מר פיליש כחזה דעתו על הצורך בקליטה מהנדס מכונות שיכין תכניות, יכיר את הציוד ויסייע באחזקה.

5. הסדר קופת הנמולים לעובדים

העניין סוכס ונמצא בהסדר.

6. תכנית ההשקעות וביצועה

נדרשה לדיון בישיבה הבאה.

7. ש ו נ ו ת

א. מר א. עקביה מבקש לאשר את הערוכיו לדו"ח מבקר המדינה

מר הלל אשכנזי מעיר שקיבלנו את המאזן רק בישיבה ולכן אי-אפשר היה לבדוק את החומר שהוגש.

הוחלט, כי התערו תגובשנה הוך שבועיים.

ב. הוחלט לאשר רכישה "סוס" נוסף ממפעלי הובלה (במסגרת חוכנית ההשקעות שאושרה) במחיר - 27,000 ל" (ועוד כ- 4,000 ל" להתקנתו).

ג. אושרה בקשה המפעל להשתתפות בהוצאות לימודי נהיגה של שני עובדים בגבול של עד - 350 ל" לכ"א.

הישיבה הבאה נקבעה ליום חמישי 6.2.69 בשעה 14.00 בלשכתו של מר הלל אשכנזי.

הלל אשכנזי

הלל אשכנזי
יו"ר הישיבה

סדר יום ליישוב חוקצא חנהלים "נבא"

חתומים ביום ה' 23.1.69 בשעה 13.00

1. אישור מרטיכל חוקצא חנהלים חיום 5.12.68 .
2. דו"ח חנהל.
3. חטיוס חחדשים.
4. מרמסי חחוכניות של חחמקל.
5. חסדר קוח חחמולים לעובדים.
6. חוכניה חחמקעז וביאועז.
7. ס ו ו ו ח.

"שבח" חברה לייצור בקנים להרכבה בע"מ

פרוטוקול משיבת הדירקטוריון שקיימה ביום
5.12.68 בלשכתו של מר הלל אשכנזי בקריה

נוכחים: חברי הדירקטוריון ה"ה: א. אשכנזי, ח. סלבין, מ. למיד, ע. שילוני,
א. מיליש, עו"ד ש. לברון.

פרזנטיב: רו"ח א. עקביה, א. בליץ, א. סלבין.

על סדר יומה של המשיבה:

1. אישור הפרוטוקולים מהשיבות שהתקיימו בימים 4.8.68 ו- 26.9.68.
 2. דו"ח המנהל.
 3. דיון במאזן המוצע ליום 31.3.68.
 4. שונות.
-
1. אושרו הפרוטוקולים משיבות הדירקטוריון שהתקיימו בימים 4.8.68 ו- 26.9.68.
 2. מר ח. סלבין מטביר את הצורך בהכנסת שינויים טכנולוגיים בשיטות הייצור
כמעט על מנת להשיג יוחי אוטומציה, וזאת לאור חוסר ידיים עובדות במיוחד
בכל הנוגע לעבודה מיזית הדורשת מאמץ. מיכאל מרחיק לכת מזה לא תוכנן בעת
הקמתו של המפעל וביצעו בעת כרוך במובן בהשקעה כספית נוספת. הוא מבקש בשלב
ראשון אישור לבניית מבנה נוספת בהוצאה של כ- 50,000 ל"י.
- באשר לקצב הקמתו של המבנה, המבנה הוא כדלקמן:
- הבית הראשון בן 40 יחידות יימטר עד 20.1.69 (הבית מוכן למעשה, פסימיים בעת
אח עבודות האבן והנחת המי.וי.סי.).
- הבית השני בן 32 יחידות ממידתו התוכננת עד ל- 20.2.69. הבעיה לגבי בית
זה מחוזה הציפוי התיצובי, משמשים ב"פלסטרונג" שאושר על ידי המכניון
למטרת מבנים טרומיים - חברת "שבח", אבל מבצעי עבודות הציפוי, שהם גם
בעלי סוד הרכבתו, מפגרים בביצוע.
- מר סלבין מצייין כי אומנם נמצאו בשני המבנים הנ"ל חיבורי השטל בלתי
מתאימים לחקן: השגיאה החוקן כבר לגבי הבית מס' 3, ואילו לשנים הראשונים
מקווה מר סלבין להשיג את אישורה של חברת השטל.

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D. C. 20250

TO: DIRECTOR, BUREAU OF LAND MANAGEMENT
FROM: SAC, [illegible]
SUBJECT: [illegible]

ADMINISTRATIVE

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

בבית מס' 3, אך הוא בן 32 יחידות, נסתיימה עבודת יציקתם של המקלטים ומתחילה עבודת קירות היסוד. התכנון הוא כי בסוף פברואר 1969 ניתן יהיה להתחיל בהרכבת היחידות באחר.

קבוצה שלוש הבתים הראשונים הנ"ל מתווח את האתר הראשון.

באתר השני נסתיימה עבודת יציקתם של המקלטים בבית הראשון ונמשכה יציקת המקלטים בבית השני. המטח ההזמנה לחקמה יחידות נמצא במצב הבא:

104 יחידות הוזמנו כבר על פי חוזים חתומים.

72 יחידות נוספות בשידור המימון של החוזים.

72 יחידות נוספות הוכתרו על ידי משרד הסיכון

למסירת הזמנה וכעת עוסקים באיתורו של האתר להקמתן.

פר סלבין מציין כי ההזמנה החדשה של 72 יחידות מחולקת לשלושה בתים בני 24 יחידות כל אחד (ראו דברי המנהל בישיבה מיום 26.9.68). אחד הבתים נמצא על קרקע חולית, ואילו יתר השניים יוקמו על קרקע שחורה כבדה, שבה ישנה סכנה של היווצרות בוך בטקרה של ירידה בשמים בעת החמירות.

הוחלט: לרגלי הדחיפות בביצוע ההזמנה הזאת, יש להתחיל מיד בעבודות החמירה גם באדמה השחורה, מבלי להמתין למזג אויר בטוח ללא גשם.

3. מאזן ליום 31.3.68

רואה החשבון עקביה פתח את הדיון בשיטת המאזן ליום 31.3.68 כמי שסוכמה ע"י וועדת המאזן של הוירקטוריון ונתן הסבר על הנהוגים שבמאזן.

בעלות ההשקעות לתקופה אפריל - יולי 1967 הובא בחשבון חשבות שכר למר ח. סלבין כמתכנן ומפקח על החקמה בשיעור של 8% כמי שאושר בזמנו.

כן הובא בחשבון חשבות למר ח. סלבין בעד שימוש בציוד בסך 5,000 ₪ עבור כל שנת 1967/68.

בקשר לשכר מנהל נעשתה הפרשה של 2,000 ₪ לחודש בעד התקופה אוגוסט 1967 - מרץ 1968 מבלי לקבוע סופית את השכר.

ההוצאות הנדרשות ליום 31.3.68 הכוללות ריבית, דמי חכירה ומיסים לשנת 1967/68 ועוד סכומים קטנים יומתחו במסך 5 שנים החל מיום 1.4.68. לא נערך חשבון רווח והפסד כי הגבישים הראשונים עדין לא הושלמו ומסיבה זו גם לא נרשם תחת.

טובת להכניס כמה שינויים קלים במאזן בהתאם להערכות שהוסמכו על ידי החברים.

המאזן אשר - לפי הגומא הרצוף למרוטקול זה - והדיונים ה. אשכנזי וא. טלביץ
הוסמכו לחתום עליו בשם הדירקטוריון לקראת הבאתו לאישורה של האסיפה הכללית
השנתית.

4. הוחלט כי וועדה בתרכב ה"ח מ. לפיד (יו"ר), ע. טילוני, א. טלביץ וא. גליץ
תבחון את הצעות הדירקטורים להחלטה של גיירות הערך המומקדים בבנק לאומי
והתקציבים בסחון לבנק. כמו כן תבחון הוועדה את הצעות שיש לצקוט להכנסות
מלוא זכויות המצויים של עובדי החברה.

5. מר הלל אשכנזי מקריא את סיכום הישיבה בנושא שרטוטי ה- *lay-out* של המפעל
שהתקיימה ביום א' 31.1.68 במפעל "שכח".

(א) שרטוטי ה- *lay-out* יצולמו תוך שבועיים וישטרו במקום בשוה.

(ב) שרטי תהליך הייצור במפעל יורטטו ויוכנו במסמך עותקים, תוך חודש,
וישטרו במקום בשוה.

(ג) עם השלמת השינויים במערכת הייצור במברואר-מרץ 1969 בערך, יוכנו
במסמך עותקים שרטוטי "בית מלאכה" של ציוד המפעל. בהקשר זה הוסכם
כי יש להשיג בדהימות מהנדס מכונות אשר גם יסייע לטיפול עניין זה.

הוחלט כי הסיכום שהושג ביום 3.11.68 בעת הביקור במפעל בדבר צילום התכניות
והשרטוטים יבוצע תוך שלושה שבועות מהיום, והוטל על מר ה. טלביץ לדאוג
לביצועו.

6. אושרה רכישה מכונת גומפים בתוצאה של 11,000.- ₪ וטובת כי השנדר הנמצא
בשימוש החברה יוחלף בחדש יולי.

7. אושרה הגדלת החשבון המיוחד בבנק עד ל- 10,000.- ₪ וכן הגדלת הקופה הקטנה
ב- 500.- ₪.

ובזאת נסתיימה הישיבה.

הלל אשכנזי

הלל אשכנזי
יו"ר הישיבה

1. The first part of the report is a general statement of the purpose and scope of the study.

2. The second part of the report is a description of the methods used in the study.

3. The third part of the report is a description of the results of the study.

4. The fourth part of the report is a discussion of the results of the study.

5. The fifth part of the report is a conclusion.

6. The sixth part of the report is a list of references.

7. The seventh part of the report is a list of appendices.

8. The eighth part of the report is a list of figures.

9. The ninth part of the report is a list of tables.

10. The tenth part of the report is a list of footnotes.

11. The eleventh part of the report is a list of abbreviations.

12. The twelfth part of the report is a list of symbols.

13. The thirteenth part of the report is a list of definitions.

"שבת" חברה לייצור בתים
מאזן ליום 31 במרס 1968

רכוש שוטף		31.3.67	31.3.68
		ל"י	ל"י
בנינים לפי העלות			
בהקמה		10,522*	719,865
בנק			720
החשב הכללי			216
חייבים ויתרות חובה		8,080	13,046
הוצאות מראש - ביטוח		935	10,801
מלאי		8,523*	7,183
הביעות - למענק על פי החוק לעידוד השקעות הון השי"ס 1959 (ביאור ב')			168,000
			199,966
השקעות			
ניירות ערך, לפי העלות		28,060	919,831
נכסים קבועים - ביאור ב'			
מפעל לייצור בתים להרכבה - לפי עלות:			
מגרש			390,558
מבני העשייה (בניכוי פחת שנצבר בט"ל 78,210.-)			1,388,236
ציוד ומתקני הרכבה (בניכוי הפרשה למענק בט"ל 168,000)			3,643,894
		5,406,649*	5,422,688
בנין משורדים (בניכוי פחת שנצבר בט"ל 3,200)		78,000*	116,800
מכוניות (בניכוי פחת שנצבר בט"ל 4,582)		26,908*	42,425
ציוד משורדי ומטלטלים אחרים (בניכוי פחת שנצבר בט"ל 326)		4,570*	7,095
		5,516,127	5,589,008
		57,750	57,750
		102,531*	647,697
		5,728,534	7,239,555

* מדין מחדש

הביאורים למאזן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

להרכבה בע"מ

התחייבויות שוטפות		31.3.67	31.3.68
		ל"י	ל"י
משיכות בבנקים			
שטרות לפירעון והתחייבויות זכאים:		14,508	31,503
עובדים		7,500	72,905
ספקים		19,561	28,029
שונים ויתרות זכות		95,465	135,414
		70,906*	112,806
		207,940	276,249
הפרשה לדמי חכירה, מיסים, ואגרות מקומיות תקבולים ע"ח הבנין (בפועל)			
		96,585	168,708
		-	178,425
		304,525	727,790
התחייבויות לזמן ארוך			
בעלי מניות		106,560	106,560
הלוואה בנקאית כולל ריבית שנצברה (ביאור ג')		1,395,392	2,481,392
		1,501,952	2,587,952
עתודה			
קרן פיצויים		41,823	43,579
תשלומים ע"ח מניות			
הון מניות			
רשום 4,000,000 מניות בנות 1 ל"י כ"א		3,700,000	3,700,000
מונפק ונפרע 3,700,000 מניות בנות 1 ל"י כ"א		5,728,534	7,239,555
חבר דירקטוריון.....			
חבר דירקטוריון.....			

סדר יום לישיבת סוכסוכ מנהלים "שכח"
התקיים ביום א' 5.12.68 בשעה 19.00

1. אישור הפרטיכלים מתאריכים
4.3.68 ו- 26.9.68.
2. דו"ח המנהל.
3. דיון במאזן התוצרה ליום 31.3.68.
4. שונות

" ט ב ח "

חברה לייצור כתיים להרכבת בע"מ
ה.ד. 225 רמלה

מחירים על הרכבת בית מט' 2

19.9.1968

הרכבת ראשית קומה ג'

6 י"ע - 18/8, 19/8, 20/8, 21/8, 22/8, 23/8

הרכבת חול בראשונה, מדידות אחרי הרכבת ראשונה ב.ב.

2 י"ע - 25/8, 26/8

הכמת קירות קומה ד'

8 י"ע - 27/8, 28/8, 29/8, 30/8, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9

הכמת חול, מדידות אחרי הכמת ב.ב.

1 י"ע - 5/9

הרכבת ב.ב.

4 י"ע - 6/9, 8/9, 9/9, 10/9

הרכבת ב.ב. ופלוי מוגבה

1 י"ע - 11/9

הרמת והרכבת ממשות

3 י"ע - 12/9, 13/9, 15/9

סכום

הרכבת ראשית 24 - $4+5+5+6+4=24$

הרכבת קירות ומעקים 30 - $6+6+7+8+3=30$

מדידות חול מוגבה, הכמת חול ומראשית 16 - $3+2+3+2+1+1+2+1+1=16$

הרמת פלטות ראשית לי"ע 9 $44 \times 5 = 220 : 24 = 9$

הרמת קירות לי"ע 9 - $60 \times 4 = 240 : 27 = 267 : 30 = 9$

בס"ח ימי עבודה של הרמות 54 - $24 \times 30 = 54$

בס"ח י"ע מדידות ומדידות 16 י"ע

פרטים על הרכבת כית' 2'

<u>הרכבת וצפונה יסוד</u>	
26/6, 27/6, 28/6, 30/6 -	4 י"ע
<u>מתיחת וצפונה ומלוי</u>	
<u>פוגות</u>	
1/7, 2/7, 3/7 -	3 י"ע
<u>הקמת קירות קומה א'</u>	
4/7, 5/7, 7/7, 8/7, 9/7, 10/7 -	6 י"ע
<u>מדידות ביקורת אחרי</u>	
<u>במר הרמבה הקירות</u>	
11/7, 12/7 -	2 י"ע
<u>הרכבת וצפונה קומה א'</u>	
14/7, 15/7, 16/7, 17/7, 18/7 -	5 י"ע
<u>מתיחת וצפונה ומלוי פוגות</u>	
<u>א.2</u>	
19/7, 21/7, 22/7 -	3 י"ע
<u>הקמת קירות קומה ב'</u>	
23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 28/7, 29/7 -	6 י"ע
<u>מדידות הכנסת חול</u>	
<u>מראשות כבמר קירות</u>	
<u>קומה ב'</u>	
30/7, 31/7 -	2 י"ע
<u>הרכבת וצפונה קומה ב'</u>	
1/8, 2/8, 4/8, 5/8, 6/8 -	5 י"ע
<u>מתיחת וצפונה ומלוי פוגות</u>	
7/8 -	1 י"ע
<u>הקמת קירות קומה ב'</u>	
8/8, 9/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8 -	7 י"ע
<u>מדידות הרמבה חול ומראשות</u>	
16/8 -	1 י"ע

פרוטוקול פשיטת הדירקטוריון שקויימה ביום 26.9.68
בלשכתו של מר הלל אשכנזי, בקריה

נוכחים: חברי הדירקטוריון ח"מ: ה. אשכנזי, ה. סלביץ, מ. למיד, א. פיליט.
נעדרים: חברי הדירקטוריון ח"מ: ע. שילוני, עו"ד ש. לברון.
חוזמים: רו"ח א. עקביה, א. גליץ, א. סלביץ.

על סדר יומה של הפשיטה

1. רו"ח המנהל
2. השלמת התקנות במפעל
3. הקצבת חומרים
4. דיון ראשון במאזן החברה ליום 31.3.68
5. שונות.

א. מר חיים סלביץ מדווח, כי על סמך הנסיון שנצבר עד כה ניתן להרכיב בית של 32 יח"ד במסך שלוש שבועות, זמן זה הואם במדויק את החכנון.

עבודות הגמר בבית השני עם 32 יח"ד יושלמו חודש אחד לאחר השלמת עבודות הגמר בבית הראשון של 40 יח"ד.

בבית מס' 3 עם 32 יח"ד מבוצעים כעת החפירות ליסודות ומקלט. קיימת סכנה שהם ירדו גשמים בשבועות הקרובים יוצמו החפירות שנעשו בשטח. כתוצאה מכך יתכן אף עיכוב בעבודות החרבה.

החכנון הנוכחי של הייצור במפעל מניה ייצור של 30 יח"ד שיושלם עד סוף האביב הקרוב. ייצור דירות אלה הוא במסגרת החלטת החדשה ל- 72 יח"ד בשלושה בחים בני 24 יח"ד כ"א. איחסון 30 הדירות האמורות יהיה במפעל ועל ידי כך יחסל כל שטח האיחסון במפעל.

בזמן החפיקה העמוסה בייצור יעשו שינויים שונים במפעל על מנת להגביר את דרגת הניקוש של המפעל ועל ידי כך להתגבר על ביצוע עבודות קטנה יחסית מבחינה פיזית. על מי המתוכנן מאחר יהיה לחוש את הייצור במפעל בקצב הנוכחי החל מחודש סברור דהיינו שתי יציקות לשבוע למשך 8 חודשים. מכאן שבתקומה זו ניתן יהיה לייצר כ- 80 יח"ד וזאת עד להכנה והכנסה לייצור של הטיפוסים החדשים.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

מחיר 80 יח"ד, מהמימוש הקיים, שניתן יהיה לייצר בחקוטה פברואר - אוקטובר 1969 יטמטו 42 יח"ד להשלמת החקוטה הקיימת ל- 72 יח"ד (בשלוחה בהים בני 24 יח"ד ב"א) לכן יהיה מורך לדאוג לאחזנה נוספת לכ- 40 - 50 יח"ד, מהמימוש הקיים של 70 מטר, בחקוטה הקרובה.

בעקבות הדיווח הנ"ל התבקש מר ה. סלביץ' להכין לוח זמנים במיש להשלמת הייצור וההרכבה של כל אחד מהבנינים, לפי ימי עבודה מתוכננים, מבלי לקבוע משיכי גמר סדוייקים.

ב. הוחלט לאחר ביצוע השינויים המוצעים במפעל הוך ביצוע חלק מהחשקעות הנוספות המתוכננות במפעל הסכום כולל של כ- 340 אלף ל"י. במימון חלקי לביצוע החשקעות האסורות יטמטו כספי המענק שהקבלו מחבנק למיחור החקטיה על כי תנאי מפעל מאושר.

ג. לאחר דיון קצר במאזן החברה ליום 31.3.68 הוחלט לבחור בועדה מאזן בהרכב ה"ה ה. אשכנזי (יו"ר), מ. לפיד וע. שילובי.

ד. הוטל על ועדה בהרכב ה"ה ה. אשכנזי (יו"ר), ה. סלביץ' וא. טיליש לבדוק את אפשרות הכנה שרסופי המפעל וביורו. המלחה הועדה יוגשו לאישור הדירקטוריון באחת מישיבותיו הקרובות.

ה. הוחלט ליסות את כוחו של מר אנדרי טיליש לחתום חתימה שניה בשם החברה, בחקוטה העדרו של מר מ. לפיד מהאדץ.

ובזאת ננקלה ישיבה הדירקטוריון.

הלל אשכנזי

הלל אשכנזי
יו"ר העשיבה

סדר יום לישיבה מועצת מנהלים "שבח"
שתתקיים ביום ה' 26.9.68 בשעה 13.00

1. אישור פרוטוקול הישיבה מיום 4.8.68 .
2. דו"ח המנהל.
3. דיון ראשון במאזן לשנת 1967/68 . 31.3.68
4. הקציב מזומנים.
5. השלמת השקעות במפעל.
6. שונות.

and the Central Board of Secondary Education

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044

1.
2.
3. 822-16
4.
5.
6.

פרוטוקול משיבת הדיקטוריון שקוימת ביום

4 לאוגוסט שנה 1968 בלשכתו של מר הלל

אשכנזי, בש"ח

נוכחים: כל חברי הדיקטוריון, ה"ח הלל אשכנזי, מ. למיד, ע. שילוני,
ח. סלבין, ש. לברון, אנדרי סיליש.

מוזמנים: רואה החשבון א. עקביה, א. גליץ, א. סלבין .

קל סדר יומה של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול הישיבה מיום 30.6.68 .
2. דו"ח המנהל.
3. הזמנה חדשה.
4. שונוח.
1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת מיום 30.6.68 .
2. מהנדס חיים סלבין מדווח כי ההתקדמות בקידוח היסודות לבית מס. 3 אינה משפיעה רגון בשל הגיאות בשוק העבודה והדרישה הרבה לקבלני משנה המבצעים קידוחים. קבלן המסנה שקבל על עצמו את העבודה התחמק מביצועה וזיה צורך להתקשר עם קבלן יסודות אחר, וכך נוצר מיגור של כשבועיים לעומת המיכנון. לעומת זאת שיעור התקדמותן של עבודות ההרכבה בבית מס. 2 עולה על לוח הזמנים המתוכנן כבר הורכבו 3 רצפות ו-2 קירות, התהווים למעלה ממחצית הבית; אם יימשך קצב זה, תסתיים הרכבתו של הבית כולו עד יום 15.9.68 . במפעל הסתיימו היציקות עבור בית מס. 2 , וכעת מתחילים ביציקות עבור בית מס. 3 .
- לגבי בית מס. 1 נדרשו שנויים רבים על ידי המזמין בשטח האינסטלציה , כעת עוסקים בהרכבת אביזרי הוושלל בבית, אם כי אין התעסקות ערה.
- עדיין לא ניתנה הוראה סופית בדבר סוג הצבע שבו יש להשתמש לצביעת הקירות החיצוניים למרות שהבירורים בנוזן נמשכים זה זמן רב ביותר.

מר סלבין מבקש מהדירקטוריון להשיב כספים לביצוע השקעה גוססת בצידו של המפעל במטרה להגיע לכוסר תפוקה של כ- 250 יחידות וכן לשם הקטנת ההוצאות לעבודות יריים קשה. ערך השקעה כזאת מסתכס ב - 350,000 ₪ לערך .

מר אשכנזי הציע כי תוכן רשימת ציוד מפורטת הן מבחינה כספית והן מבחינה טכנית ולמטרה זו הורכבה ועדה בת שלושה ח"ה ה. סלבין, שילוני ומיליש.

3. הדירקטוריון לא רן בענין ההזמנות החדשות, מאחר וישנו טיפול בבעיה וטרם ניתן לסכס את תוצאות המאמצים המוסקעים בקידום שאלה חיונית זו.

4. על פי המלצתו של מר לפיד שערך בדיקה השוואתית, אושר שכרו של מר אמנון סלבין לפי דרגה יח" בחברות הממשלתיות; כן אושרה לו השתתפות בהוצאות נסיעה ברכב ובחוצאות השלפון לפי ההסדר הנהוג לגבי עובדי מדינה.

5. ניתן אישור להעסקתו של דואה ההשבון רחלי באותו שכר שקבל עד עכשיו וחיינו סך - 600 ₪ לחודש, עבור עבודה של יומיים בשבוע בלבד (עד כה עבד מר רחלי 3 ימים בשבוע) .

6. אושרה השתתפות החברה בסך - 5,000 ₪ בחוצאות נסיעתו של האדריכל סחל לחו"ל, מאחר ונסיעתו כרוכה קטר הרוץ עם תפקידו להכין טיפוס דירות חדשים עבור המפעל.

ובדאת נסתיימה הישיבה .

חלל אשכנזי

הלל אשכנזי ,

יו"ד הדירקטוריון ויו"ר הישיבה

סדר יום לישיבת הוועדה מנהלים "עמ"ח"
מתקיים ביום א' 4.8.68 בשעה 14.00

1. אישור פרוטוקול הישיבה מיום
30.6.68 .

2. דו"ח המנהל

3. הזמנות חדשנות

4. ש ו נ ו ת .

"שבח" הבריה לייצור בתי להרכבה בע"מ

טרוטקול מישיבת הדירקטוריון שקויימה
ביום 30 ליוני שנת 1968 בלשכתו של מר
הלל אשכנזי, בקריה.

נכבדים : חברי הדירקטוריון ח"ה הלל אשכנזי, ח. סלבין, ש. לברון, אנדרי פיליש.

מוזמנים: רואה החשבון א. קקביח, א. גליץ, א. סלבין, רואה חשבון רחלי.

על סדר יומה של הישיבה :

1. אישור טרוטקול הישיבה מיום 19.5.68.
 2. דו"ח המנהל.
 3. הזמנות חדשות.
 4. טיפוסים חדשים.
 5. מחקל מאושר.
 6. שונות.
- א. יו"ר הדירקטוריון, מר הלל אשכנזי, מונה את הישיבה ומקבל בברכה את מר אנדרי פיליש, שצורף לדירקטוריון זה עתה בהחלטתה של האסיפה הכללית מהיום.
- ב. מר חיים סלבין מדווח כי תבית מס' 1 כאתר רמלה גמור מבחינת הרכבתו, וכי בעת עומקים בהתקנת האינסטלציה ובחכנות לצביעה. הצבע יהיה מחסוב שעליו אורה מאד הסיכון.
- בבית מס' 2 הוחל בהרכבתה של הקומה הראשונה מעל המקלטים שבנייתם נסתיימה.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS
AND ARCHITECTURE
CHICAGO, ILLINOIS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO, CHICAGO, ILLINOIS, U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO, CHICAGO, ILLINOIS, U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO, CHICAGO, ILLINOIS, U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO, CHICAGO, ILLINOIS, U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO, CHICAGO, ILLINOIS, U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO, CHICAGO, ILLINOIS, U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO, CHICAGO, ILLINOIS, U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO, CHICAGO, ILLINOIS, U.S.A.

מר סלבין מסביר כי שיטת ההרכבה מתוכננת להקמת שני בתים בעת ובפונת אחת, ולמען ניצולה היעיל וצוי לעבוד בשתי מסגרות, ואולם מצב ההזמנות הנוכחי אינו מאפשר הטעלה שיטת זו.

ג. נחקלה הזמנה לבית נוסף (מס' 3) בן 32 יחידות דיור, וכבר נחתרו המקלטים, עבודת היציקה של קירות המקלטים ושל הכלונסאות נמסרה לקבלן ששנה, מכיוון, שהתובגיות החדשות של המקלטים דורשות כמות גדולה ביותר של קידוחים ויציקות, יידרש מאמץ עליון כדי להספיק ולטייט את עבודת המקלט בבית מס' 3 לפני בוא הגשמים.

הכנית היציקות במפעל היא לטייט את יציאתם של כל האלמנטים עבור מס' 2 עד ל- 20.7.68, וכעבור התסקה קצרה להתחיל ביציקות עבור בית מס' 3, באופן כזה ניתן יהיה להתחיל בהרכבתו של הבית מס' 3 בדצמבר ש.ז.

מר סלבין מסביר שהמחלוקה לב כי החברה השתמשה למימון שוטף בטכום של כ- 450,000 ל"י שהיה מיועד להספק ההשקעות במפעל, וזאת מפני שהמחלוקה הון חוזר. קיים אימות הצורך להשיג מחדש את הטכום להספק ההשקעה.

ד. באשר לתכנון מיפוי דירות חדשים, תוכננו כמה טיפוסים חלופיים על ידי האדריכל מחל, ואף הוגשו על ידו לועדת האישורים של המרד הסיכון. עד כמה שידוע למר סלבין, איננה הועדה שניים מתוך הטיפוסים החדשים שהוגשו לה.

ה. בקשתה של החברה למרכז ההשקעות לאישור הגדלתה של ההשקעה במפעל המאושר נענתה, וביום 24.6.68 הוציא המרכז תוספת לכח האישור המאושר הגדלה ההשקעה בסך - 1,590,000 ל"י, באופן שההשקעה הכוללת במפעל תסתכם בעת בסך - 7,000,000 ל"י.

חוטל על רואה החשבון של החברה להכין את החישובים שיאפשרו הגשת הבקשה למחל מעגף המטלטלי למי המיוקון לחוק לעידוד השקעות הון.

ו. שונות - אין.

ז. אושר פרומוקול הישיבה מיום 19.5.68.

ובזאת ננקלה ישיבת הדירקטוריון.

(-)

הלל אשכנזי
יו"ר הישיבה.

"טכוח" חברה לייצור בדים להדפסה בע"מ

פרוטוקול המסימה הכללית שלא מן המניין
של החברה שקויימה ביום 30 ביוני 1968
במועדון של מר הלל אשכנזי במידר המימון,
הקריה, תל - אביב

נוכחים : בעלי המניות הבאים :

1. מייצגת ישראל על ידי נציגו של מר המימון, מר הלל אשכנזי, (הוגש כתב מנוי מתאריך 26.6.68).
2. "טכוח" בנק מהבנקאות לישראל בע"מ, על ידי נציגו מר הלל אשכנזי (הוגש כתב מנוי מתאריך 28.6.68).
3. "עמידר" החברה הלאומית להימון עולים בישראל בע"מ, על ידי נציגו מר הלל אשכנזי (הוגש כתב מנוי מתאריך 27.6.68).
4. מר דוד טנה על ידי נציגו מר הלל אשכנזי (הוגש כתב מנוי מתאריך 30.6.68).
5. מהנדס חיים סלביץ.
6. מר אמנון סלביץ.

על סדר יומה של המסימה הכללית :

- א. בחירה יו"ר המסימה הכללית.
- ב. אישור מנהל נוסף לדיקטוריון של החברה.
- ג. שוכות.

- א. ליו"ר המסימה הכללית נבחר מר הלל אשכנזי.
- ב. יו"ר המסימה קובע כי נמצא מניין חוקי הדיוט לקיום המסימה הכללית.
- ג. על פי הצעתו של יו"ר המסימה הוחלט שה אחד לבחור במר אנדרי מיליש כמנהל נוסף בחברה ולארמו לדיקטוריון של החברה.

המסימה הכללית רוממה למניה כי צרופו של מר מיליש לדיקטוריון אינו בא לאנוח
אח כח ההצבעה בשיבות הדיקטוריון ולא לגרוע מזכותו של מר חיים סלביץ לייצוג
יחסי בדיקטוריון.

- ד. יומנה - אין.

ובמקום נבעלה המסימה הכללית.

(-)

הלל אשכנזי

יו"ר הדיקטוריון
יו"ר המסימה הכללית.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

סדר יום לישיבת מועצת מנהלים "שבח"
שחקקים ביום א' 30.6.68 בשעה 14.00

1. אישור פרטיכל מיום 19.5.68

2. דו"ח המנהל

3. הזמנות חדשות

4. סימוסים חדשים

5. ממעל מאושר

6. ש ו נ ח .

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It includes information about the sample size, the data collection methods, and the statistical analysis techniques.

3. The third part of the report is a presentation of the results of the study. It includes tables, figures, and text describing the findings of the research.

4. The fourth part of the report is a discussion of the results and their implications. It discusses the strengths and limitations of the study and provides suggestions for future research.

5. The fifth part of the report is a conclusion that summarizes the main findings of the study and provides a final statement on the importance of the research.

6. The sixth part of the report is a list of references that includes all the sources used in the study.

7. The seventh part of the report is an appendix that contains additional information that is not included in the main body of the report.

פרוטוקול משיבת הדירקטוריון שקויימה ביום 19 למאי 1968 בלשכתו של
מר הלל אשכנזי בשריה

נוכחים: כל חברי הדירקטוריון ה"ה הלל אשכנזי, מ. לפיד, ה. סלביץ, ע. שילוני
ש. לברון.

מוזמנים: רואה החשבון עקביה, א. גליץ, א. סלביץ, רואה חשבון רחלי.

על סדר היום:

1. אישור הפרוטוקול משיבת הדירקטוריון שקויימה ביום 24.3.68.
2. דו"ח המנהל.
3. סיווג שכר הפועלים.
4. העסקת מהנדס במפעל.
5. שונות.

1. אושר הפרוטוקול משיבת הדירקטוריון שקויימה ביום 24.3.68.

2. מהנדס סלביץ מדווח כי הקמתו של הבניין הראשון באהר רמלה הולכה ונשלמה, וההרכבה
תסתיים סופית תוך שבוע ימים.

בבנין השני יצקו כבר את המקלט ואת הקירות, ותוך 3 שבועות תסתיים העבודה שמתח
לקרקע ויוחל בהרכבת האלמנטים הסדומיים.

היציקות במפעל מתנהלות בהתאם לתכנית. תוך חודש ימים תבוצע יציקת כ- 3/4 מכלל
האלמנטים הדרושים לבית השני, ותוך חודש נוסף תסתיים יציקת הרבע האחרון. באופן
כזה ייפסקו כל היציקות במפעל תוך חודשיים מהיום, והמפעל יישאר ללא תעסוקה.

מהנדס סלביץ מצוין כי לפי דרישתו המפורשת של משרד השיכון נערכה בדיקה של עמידת
הסוגות נגד חדירה המים ברזח על ידי אנשי הסכנין, כשהמבנה הועמד בחנאים קשים
ביותר, והבדיקה עברה בהצלחה, ללא כל חדירה שהיא.

מאחר ומשרד השיכון רואה בשימוש בשכבה גרנולית את הפתרון הנכון לבעית חסורי
החיצוני של הקירות, מציע מהנדס סלביץ לבנות הבניה נסיונית לשם התאמת השיטה
הנחוצה במפעל לאפשרות השימוש בשכבה גרנולית. למטרה זו זקוק מהנדס סלביץ לתקציב
של כ- 50,000 ל"י בהנחה כי בעבודות הבנייה יעסוק צוות העובדים של המפעל.

לאור דברי הדו"ח האמור מזדקרה חומרה מצבו של המפעל אם לא ינחנו מיד הזמנות
נוספות על ידי משרד השיכון, הואיל ותוך חודשיים יתחווה מצב של אבטלה כללית.

לאחר שמיעת הסקירה האמורה מפי המהנדס סלביץ, הביעו חברי הדירקטוריון את
השקפותיהם על המצב שבו נהוץ המפעל עקב מחסור בהזמנות ליחידות בנין נוספות,
וכולם הדגישו את הסכנות הצפויות לעתידו של המפעל.

PUBLISHED WEEKLY
CHICAGO, ILL., MAY 1, 1935

Volume 46, Number 19
Published May 1, 1935

Subscription price, \$5.00 per annum in advance

Single copies, 15c

Entered as second-class matter, May 2, 1917

Postpaid by mail

Postmaster: Please send address changes

to the publisher

Advertisement

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Copyright, 1935, by American Medical Association. All rights reserved. Reproduction by any means without permission is prohibited.

Printed at the American Medical Association Press, Chicago, Ill.

Second-class postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices. Postage paid at New York, N. Y., for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103, Act of October 3, 1917, authorized on May 1, 1935.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103, Act of October 3, 1917, authorized on May 1, 1935.

Postage paid at New York, N. Y., for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103, Act of October 3, 1917, authorized on May 1, 1935.

Postage paid at New York, N. Y., for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103, Act of October 3, 1917, authorized on May 1, 1935.

Postage paid at New York, N. Y., for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103, Act of October 3, 1917, authorized on May 1, 1935.

יו"ר הדירקטוריון מר אשכנזי הציע כי יסוגר מכתב אל המנהל הכללי של משרד השיכון ובו ייאמר באופן מפורש כי בפני המפעל עומדות שתי אפשרויות בלבד והן:

- א. קבלת הזמנות נוספות בכמות טבירה שתאפשר למפעל להמשיך בניהול העבודות,
- ב. סגירתו של המפעל בשל הוספת העמקה למועלים.

סוכם 1

- א. יו"ר הדירקטוריון הביא את השבחים של הדירקטוריון בפני המנהל הכללי.
- ב. לעכב לעת עתה בניהול החברות הנסיוניות ולהחזיר ולדון בהצעה לאור התפתחות שחול במסירת הזמנות נוספות למפעל.

3. מר אמנון סלבין הביא לידיעת הדירקטוריון כי העקבות הסכמות שניתנה לו בישיבת מיום 24.3.68 הביע לידי סיכום עם ועד העובדים בדבר סיווגם מחדש של עובדי המפעל, והוא מטר לידיעת הדירקטוריון רשימה מוסכמת שבה נכללים 35 עובדים ו חוקף הסיווג החדש הנו מיום 1.3.68.

סוכם 4 הדירקטוריון רשם לפניו את הודעה מר אמנון סלבין.

4. מר אמנון סלבין מדווח כי עדיין לא נמצא מועמד לתפקיד של מבטל במפעל, והוא מסביר כי לאור מצב התעמוקה השוב השורר בעת בארץ, אין למעשה כל מועמדים רציניים.

מר אשכנזי הדגיש שוב כי במשרד השיכון מייחסים חשיבות מרובה לצורך שהמפעל יעסיק טהנרס קבוע נוסף למר חיים סלבין. מר אשכנזי נכון ליטול לידיז הוא את המפול במציאת מועמד מתאים לתפקיד זה.

סוכם 1 להמשיך את מר אשכנזי לטפל בנדון.

עונות

- א. הקציב מזומנים - סוכם: לאור המצב שהואר לעיל, סבור הדירקטוריון שאין טעם לדון בעת בהקציב המזומנים ליחידות בנין נוספות.
- ב. ציתוי חיצוני של הקירות - סוכם: לשלם למר טנצר שכר טרחה עבור המחקר שביצע בעניין ציטויים החיצונים של הקירות.
- ג. מר ע. שילוני דיווח על המגעים שקיימו כינו לבין נציג התנהלה של הבנק הלאומי לישראל במטרה למצוא אפשרות למתן בטחונות מחאימים לב.ל.ל חוץ כרי שמירה על העבודות והבטחונות הקיימים לזכות בנק "טמחות" בע"מ.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

• *...and the ...*

1. The first of these is the fact that the majority of the population of the United States is now living in urban areas. This is a result of the process of urbanization, which has been going on since the beginning of the 20th century. The second is the fact that the majority of the population is now living in the middle class. This is a result of the process of social mobility, which has been going on since the beginning of the 20th century. The third is the fact that the majority of the population is now living in the white middle class. This is a result of the process of racial segregation, which has been going on since the beginning of the 20th century.

[illegible]

THE ABOVE IS A SUMMARY OF THE INFORMATION RECEIVED FROM THE
SOURCE CONCERNING THE ACTIVITY OF THE GROUP IN THE
AREA OF THE CITY OF NEW YORK.

1. The first part of the report is a general introduction to the project, which includes the objectives, scope, and methodology. This section is followed by a detailed description of the data collection process, including the sources of data and the methods used to collect and analyze the data. The results of the data analysis are presented in the third part of the report, which includes a discussion of the findings and their implications for the project. The final part of the report is a conclusion, which summarizes the key findings and provides recommendations for future research.

1. The first of these is the fact that the system is not a simple one, and that the results are not always the same. The second is that the system is not a simple one, and that the results are not always the same.

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a copy of the original, and is signed by the President.

סדר יום לישיבת מועצה מנהלים "שבח"
שהתקיימה ביום א' 19.5.68 בשעה 14.00
במשרדו של מר הלל אשכנזי

1. אישור הפרטיבל מישיבת הדירקטוריון מיום 24.3.68
2. דו"ח המנהל
3. תקציב מזומנים ל- 250 יח"ד
4. סיווג שכר הפועלים
5. העסקת מהנדס במפעל
6. שונוח.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

1. WATER RESOURCES DIVISION

2. WATER RESOURCES DIVISION

3. WATER RESOURCES DIVISION

4. WATER RESOURCES DIVISION

5. WATER RESOURCES DIVISION

6. WATER RESOURCES DIVISION

חברת לייצור כליט לזרמנה בע"מ ת. 1. 225 727

מס.	שם	דמישפחה	שכר חקודם	שכר חזוכתי	דרגה
1.	אבלסי באזי		24.56	769.- חודשי	+ י
2.	כונטור שבתאי		24.56	769.- "	"
3.	אכנר לוי		24.15	769.- "	"
4.	רומנו שלמה		23.75	769.- "	"
5.	בן ארויה אברהם		22.69	24.50	
6.	שמאי שמשון		25.15	25.15	
7.	ככולסי עמר		16.92	18.77	
8.	מנחם כורסי		19.50	23.94 מעולה	
9.	קלמן זלטקו		20.20	22.32	
10.	אמריאל יעקב		19.24	21.24	
11.	מאמן יחיא		18.50	19.95 + 1/2 בלהול	
12.	וייס דוד		18.41	20.54 אא	
13.	אסאל אדוארד		19.25	21.14	
14.	נשר צבי		21.25	23.20 +3א	
15.	אלקלעי פרימאדו		16.-	19.-	
16.	לוי ניסן		17.-	19.36	
17.	ורטנו הרי		17.50	19.36	
18.	ורתיניאן זרחראב		15.02	19.36	
19.	מערורי מוסא		15.75	19.36 +א	
20.	אלפוקס סלים		12.50	17.44 +ב	
21.	סלח אל עכיד		17.67	18.77 'א	
22.	כלסי עמר		20.99	23.99	
23.	שושן יחיאל		16.63	18.33	
24.	בושטם אליהו		15.34	17.44	
25.	חדד אסאם		15.-	17.44	
26.	מוניסיר נטר		17.66	18.33 +ב	
27.	לוי שלמה		14.50	15.96	
28.	והידיז נטר		12.50	16.-	
29.	חאקק ראזי		16.55	17.44 'ב	
30.	נסיים נסיים		16.20	17.70	
31.	עקטי מעיד		16.20	17.20	
32.	עטייה חסאן		16.20	17.20	
33.	חמו יעקב		16.20	17.20	
34.	אברמוב חיה		15.60	422.70 חודשי +ב	
35.	לאה פכחן		17.19	477.39 " 'ה	

"שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון שקוימה
ביום 24 לסרט 1968 במפעל החברה ברמלה.

נ ו כ ח י מ : חברי הדירקטוריון ה"ה הלל אשכנזי, מ. לפיד, ח. סלביץ,
ש. לברון.

נ ע ד ר : מר ע. שילוני.

מוזמנים : ה"ה א. בליץ, אמנון סלביץ.

על סדר היום:

1. אישור הפרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מיום 18.2.68

2. דו"ח המנהל

3. סיווג שכר הפועלים

4. העסקת מהנדס במפעל

5. שכרו של רואה החשבון.

1. אישור הפרוטוקול מישיבת הדירקטוריון שקוימה ביום 18.2.68

2. מהנדס סלביץ מדווח כי נסתיימה הרכבתם של קירות הקומה השניה בבנין הראשון,
וכי על פי לוח התקדמות העבודה יסיימו עד סוף החודש הבא את הרכבת הביטה,
כולל הגג. המנהל מדגיש כי לבני עבודת הרכבת ראשונה אותה מבצעים פועלי
המפעל, יש לראות בעבודה שנעשתה חוצאה מצויינת.

היציקות במפעל מבוצעות בהתאם לתכנית במילואה, ועם ביצוע שתי יציקות נוספות
יהיו מוכנים כל האלמנטים הדרושים לבית הנמצא כעת בשלב ההקמה.

מיד לאחר מכן יוחל ביציקת האלמנטים לבית השני.

טרם נשחררה הבעייה של הצבע החיצוני לשימוש על קירות הבתים לאחר שהצבע
הקלינטקס שנרכש מאת סמבור לא עמד בנסייון. מר סנצר ממשרד השיכון המליץ
כעת על חומר חדש והוא יקבע את הפרטים עם ספק החומר.

ביחס לחומר לריצוף הרצפות, מגיעים להסכם עם בית החרושת "עוגן" ביחס
לאספקת מי.וי.סי.

מר סלביץ מעלה שוב את הבעיה של קבלת הזמנות נוספות לקראת סיום העבודות
הכרוכות בהקמת הבית השני.

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK

FOR THE YEAR 1900

BY THE SECRETARY OF THE BOARD

THE BOARD OF THE UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY, D. C. 1901.

WASHINGTON, D. C.

PRINTED BY THE GOVERNMENT PRINTING OFFICE.

CONTENTS

1. STATE OF THE SURVEY AT THE END OF THE YEAR 1900

2. PERSONNEL

3. WORK DONE

4. FINANCIAL STATEMENT

5. APPENDIX

1. STATE OF THE SURVEY AT THE END OF THE YEAR 1900

The work of the Survey during the year 1900 has been marked by a number of important events. The first of these was the death of Mr. J. W. Powell, the first Chief of the Survey, on June 11, 1900. His death was a great loss to the Survey and to the country. He had been Chief of the Survey for 25 years, and during that time he had done much to advance the work of the Survey and to bring it to the attention of the public. His death was a great loss to the Survey and to the country.

Another important event was the appointment of Mr. J. W. Powell's son, Mr. J. W. Powell, Jr., as Chief of the Survey on June 11, 1900. This was a great honor for Mr. Powell, Jr., and for the Survey. He had been in the Survey for many years, and during that time he had done much to advance the work of the Survey and to bring it to the attention of the public.

The work of the Survey during the year 1900 has been marked by a number of important events.

Another important event was the appointment of Mr. J. W. Powell's son, Mr. J. W. Powell, Jr., as Chief of the Survey on June 11, 1900. This was a great honor for Mr. Powell, Jr., and for the Survey. He had been in the Survey for many years, and during that time he had done much to advance the work of the Survey and to bring it to the attention of the public.

The work of the Survey during the year 1900 has been marked by a number of important events.

Another important event was the appointment of Mr. J. W. Powell's son, Mr. J. W. Powell, Jr., as Chief of the Survey on June 11, 1900. This was a great honor for Mr. Powell, Jr., and for the Survey. He had been in the Survey for many years, and during that time he had done much to advance the work of the Survey and to bring it to the attention of the public.

3. הדיקטוריון דין בבעיה המחמירה והולכת של דרישות המועלים לשכר בשיעורים גבוהים יותר, וזאת לאור הדרישה הרבה למועלים מקצועיים שנוצרה לאחרונה בשוק העבודה, והמפעל עלול לעמוד בפני מצב של עזיבה המועלים בקנה מידה רציני. אי לזאת מן ההכרח הוא לסיים את המו"מ שמתנהל מזה זמן די ארוך עם ועד המועלים בדבר סיווגם מחדש של מועלי המפעל.

הוחלט להסמין את מר אמנון סלביץ להגיע לידי סיכום עם ועד העובדים בהתאם לנהוגים שברשימה שהוכנה לעיון הדיקטוריון.

כמו כן הוחלט להעלות את שכרם של הנערים העובדים במפעל לפי הנוהג הקיים בהסדרות העובדים.

4. בחשבה למיכרז שפורסם על ידי החברה לקבלת מהנדס במשרה מלאה, הגיעו שלוש הצעות בלבד ולאחר הראיון שקויים עם המועמדים התברר כי אף אחד מהם אינו בא בחשבון לצרכי החברה. הוצע כי החברה תפנה לעזרת הטכניון במציאת מועמד מתאים.

5. מר למיד הוסמך למכס עם מר עקביה את גובה שכרו השנתי וכך את דרישתו לחלום שכר מיוחד עבור עבודות מסוימות.

הלל אשכנזי,

יו"ר הישיבה.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is divided into two main sections: the first dealing with the general situation and the second with the progress of the work.

The second part of the report deals with the progress of the work during the year. It is divided into two main sections: the first dealing with the progress of the work and the second with the results of the work.

The third part of the report deals with the results of the work during the year. It is divided into two main sections: the first dealing with the results of the work and the second with the conclusions of the work.

2. The second part of the report deals with the progress of the work during the year. It is divided into two main sections: the first dealing with the progress of the work and the second with the results of the work.

3. The third part of the report deals with the results of the work during the year. It is divided into two main sections: the first dealing with the results of the work and the second with the conclusions of the work.

4. The fourth part of the report deals with the conclusions of the work during the year. It is divided into two main sections: the first dealing with the conclusions of the work and the second with the recommendations of the work.

סדר יום לשיבת מועצת מנהלים "שבח"

שתחקיים ביום א' 20/3.68 בשעה 14.00

במפעל ברמלה

1. אישור הפרטיכל משיבת הדירקטוריון
מיום 18.2.68.
2. דו"ח המנהל.
3. הקציב מזומנים ל- 250 יח"ד.
4. סיווג שכר לעובדים במפעל.
5. העסקת מהנדס ייצור במפעל.
6. המשך העבודה (הזמנות נוספות).
7. ש ו נ ו ח .

THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS,

BEFORE ME, the undersigned authority, on this day personally appeared _____,

known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing instrument,

and acknowledged to me that he executed the same for the purposes and consideration therein expressed.

Given under my hand and seal of office this _____ day of _____, 19____.

Notary Public in and for the State of Texas.

My commission expires on _____ day of _____, 19____.

WITNESSES my hand and seal of office this _____ day of _____, 19____.

Notary Public in and for the State of Texas.

My commission expires on _____ day of _____, 19____.

WITNESSES my hand and seal of office this _____ day of _____, 19____.

"שבת" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

פרוטוקול האסיפה הכללית השנתית של החברה
שהתקיימה ביום 18 למרואי 1968 בלשכתו של
מר הלל אשכנזי במשרד השיכון, הקריה.

נוכחים בעלי הסגרות הבאים:

1. מדינת ישראל על ידי נציג מר השיכון, מר הלל אשכנזי,
ממנכ"ל משרד השיכון (הוגש כתב מנוי מתאריך 13.2.68
חתום בידי מר השיכון).
2. "שבת" בנק משכנתאות לישראל בע"מ, על ידי מר עדי
שילוני סגן המנהל הכללי של הבנק.
3. מהנדס חיים סלביץ.
4. אמנון סלביץ.

על סדר יומה של האסיפה הכללית:

- א. בחירת יו"ר האסיפה הכללית.
- ב. אישור מאזן ליום 31.3.67.
- ג. בחירת מנהלים.
- ד. מנוי רואה חשבון.
- ה. שונות.
- א. ליו"ר האסיפה הכללית נבחר מר הלל אשכנזי.
- ב. יו"ר האסיפה קבע כי קיים מניין חוקי לקיום האסיפה הכללית בהתאם
להוראות התקנה 54 לתקנות ההתאגדות של החברה.
- ג. על פי הצעתו של מר שילוני, שנחשבה על ידי המהנדס סלביץ, הוחלט
מה אחד לאשר את מאזן החברה ליום 31.3.67 כפי שהוגש לאסיפה
הכללית על ידי רואה החשבון.
- ד. הוחלט מה אחד לבחור מחדש בחסות חברי הדירקטוריון כמנהלים בחברה,
דהיינו: מ"ה הלל אשכנזי, עדי שילוני, משה למיד, מהנדס חיים
סלביץ, עו"ד שלמה לברון; מר הלל אשכנזי ימשיך לכהן כיו"ר
הדירקטוריון.
- ה. הוחלט מה אחד למנות מחדש את מר אברהם עקביה, רואה חשבון, כרואה
העצמאות מס. 65 חיסה, כרואה החשבון של החברה.
- ו. שונות - אין.

ובזאת נבעלה האסיפה הכללית.

(-)

הלל אשכנזי, מנהל,
יו"ר האסיפה הכללית.

"בנה" חברה לייצור בדים להרכבה בע"מ

פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון שהתקיימה
ביום 18 לפברואר 1968 בלשכתו של מר הלל
אשכנזי, במסדר השיכון, הקריה.

נוכחים: כל חברי הדירקטוריון ה"ה הלל אשכנזי, מ. לפיד, פ. שילוני,
מהנדס חיים סלמין, עו"ד ש. לברון.

מזומנים: ה"ה א. גליץ, רואה חשבון א. עקביה, אמנון סלמין,
רואה חשבון רחלי.

על סדר היום:

1. אישור הפרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מיום 25.1.68.
2. דו"ח המנהל.
3. הלוואה מאת בנק לאומי וסתן ערבויות לו.
4. הקצב מזומנים ל-250 יחידות דיור.
5. סיווג שכר של העובדים במפעל.
6. העסקת מהנדס ייצור בחברה.
7. שונות.

1. אישור הפרוטוקול של ישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 25.1.68.
2. מהנדס סלמין מדווח כי מיציקות במפעל כמחללות כמיקסן ובסדר מופתי,
מבלי שאירעו תקלות כל שהן עד כה. עבודת ההקמה באחר הואטה בשל
הגשמים הרבים שירדו מאז הישיבה האחרונה, ונוצר כעת מ"גור של
מחורש ימים, שפירושו המעשי איחור בקומה אחת של הבניין המוקם.
בצע שפירץ מחוצה "ממבור" שבו השתמשו לכסוי קירותיו של הבית
הנסיוני, למי הוראותיו של משרד השיכון, לא הצליח, והצבע החקלקל מעל
פני הקירות. משרד השיכון כורך כעת את הבעיה ויחליט על סוג הצבע
שבו יש להשתמש במקום הצבע הנ"ל.
3. בנק לאומי נכון להלוות לחברה סכום של - 600,000 ל"י או לתת לפוטחת
ערבויות בסכום כזה שהחברה אמנם זקוקה לו, אבל דרישתו של הבנק היא,
לקבל במחלונות מאת החברה בדרגה שווה (פרי שטו) עם בנק "טפחות".
מר שילוני מביע דעה כי בנק "טפחות" יהיה נכון לדרת בשיעור של
- 250,000 ל"י מהמחלונות שקיימים לזכותו בגין הלוואתו לחברה,
אך לא יותר.

סוכם כי ועדה בהרכב ה"ה שילוני ולפיד המשיך בטיפול בבעיה זו
וחסיימו הן עם בנק "טפחות" והן עם בנק לאומי; לוועדה ניהנה
ממכוח לסכמ את העניין באופן טובי מטעם החברה.

4. מר רחלי מוסר כי הכין הקציב כפורט להקמה 250 יחידות דיור על ידי החברה; הדירקטוריון לא קיים דיון בהקציב, אלא מר רחלי נחבט להפיץ את החומר הכתוב בין חברי הדירקטוריון לפני הישיבה הבאה, על מנת שהיה שווה בידי הפנהלים לעיין בו. הדיון עצמו בהקציב יקויים איפוא בישיבה הבאה.

5. מר אמנון סלבין הסביר, לפי בקשה הדירקטוריון, את בעיה סיווגם של הפועלים העובדים במפעל; לפי דבריו נהוג בחברה שכר שהנו נמוך באופן ניכר מרמת השכר המקובלת במפעלים דומים. נוצר עוות לרעה הפועלים הוותיקים, כאשר מועל חדש שמקבל במפעל משיג שכר גבוה יותר לפי הנהוג במקומות אחרים.

מוכר כי אמנון סלבין יכין הצעה לטיווג חדש ויביאה לדיון הדירקטוריון.

6. מר אשכנזי ורואה החשבון עקביה הביעו את הדעה כי יש צורך לקבל מהנדס לעבודה במפעל, למרות שהעסקאותיה ברובה בהוצאה חודשית נוספת אלא קל לחברה לשאתה. אם כי דעתו של מהנדס סלבין היא שמוקדם עדיין להיכנס בהוצאה כזאת, וכי המפעל סתתל כחייקנו גם בלעדי המהנדס הנוסף, מוכר כי אכן צריכה החברה למצוא מועמד סתאים ולקבלו לעבודה קבועה.

הוחלט כי החברה תסרט מודעה מתאימה בעתונות היומית דוגמת המיכרז שפורסם בזמנו בקשר להעסקתו של רואה החשבון הראשי, וכי יצויין במודעה כי דרוש מהנדס מכונות. עם קבלת הצעות יבחון הדירקטוריון את המועמדים.

הישיבה הבאה נקבעה ליום 10.3.68 בשעה 14.00 במפעל החברה ברמלה.

הלל אשכנזי, מנהל,
יו"ר הישיבה.


סדר יום לישיבה מועצה מנהלים "שבח"

החוקים ביום א' 18.2.68

1. אישור הפרטיכל.
2. דו"ח המנהל.
3. חקציב מזומנים ל- 250 יח"ד.
4. העלאות שכר לנערים לשנה 1967.
5. הסכם עם בנק לאומי על אובליגו של
600,000 ל"י.
6. ש ו ו ח .

מדינת ישראל

משרד השיכון



טו' בשבט תשכ"ח
14 בפברואר 1968

הקריה

מס' 552-13

Handwritten signature and notes in the center of the page.

לכבוד
מר מ. לפיד
משרד השיכון
הקריה
תל - אביב

א.נ.,

הנדון: ישיבת מועצה מנהלים "שבח"

הנך מוזמן לישיבת מועצה מנהלים "שבח" שתתקיים
ביום א' 18.2.68 בשעה 15.00 ~~במסעל ברמלה~~ באשכול.

על סדר היום

1. אישור הפרטיכל.
2. דו"ח המנהל.
3. תקציב מזומנים ל- 250 יח"ד.
4. העלאות שכר לנערים לשנת 1967.
5. הטכס עם בנק לאומי על אובליגו של 600,000 ל"י.
6. שונות - *אין צוה להצטרף*

בכבוד רב,

הלל אשכול
מ/מנכ"ל לחברות

UNITED STATES

DEPARTMENT OF COMMERCE

3201 11 2

REPORT

ON THE

PROGRESS OF THE

RESEARCH

IN THE

FIELD OF

1901

OF THE

RESEARCH

IN THE

FIELD OF

RESEARCH

IN THE

FIELD OF

RESEARCH

IN THE

FIELD OF

RESEARCH

IN THE

FIELD OF

RESEARCH

IN THE

FIELD OF

RESEARCH

IN THE

FIELD OF

RESEARCH

IN THE

FIELD OF

RESEARCH

IN THE

FIELD OF

RESEARCH

IN THE

FIELD OF

RESEARCH

IN THE

FIELD OF

RESEARCH

IN THE

FIELD OF

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ

25.1.68

תאריך

מספר

לכבוד

הנהלת חברה "ש ב ח"

א.ב.י.

רצ"ב תקציב מזומנים של החברה עד לתאריך 1.10.1968.

לתקציב מצורפים החזית הוצאות ישירות על הבנייה. ותקציב הוצאות אחרות, פרט לשכ"ע.

תקציב ההשקעות איננו מצורף, היות וההשקעות נעשות רק לפי צורך חירום, ותכסף המיועד להשלמת ההשקעות משמש הון חוזר.

בעית ההון חוזר כמפעל הסהבכה, היות והמפעל לא מקבל אם המפרעה הבהוגה במשרד השיכון, היות ואיננו מאפשר ערכות במקומות על הסך הב"ל.

בכבוד רב,


 אמנון סלכין

אמ/הר

10.10.2000

10.10.2000

10.10.2000

10.10.2000

10.10.2000

10.10.2000

10.10.2000

10.10.2000

10.10.2000

10.10.2000

10.10.2000

חקציב מזומנים מ- 12/67 עד 9/68

רכוז תחזית פעולות בניה פרט לכח אדם (במאות ₪)

ריכוז תחזית חשלומים להוצאות אחרות (פרט לשכ"ע משכורות)

מס' סדורי	סוג ההוצאה	סכום כולל
<u>ל- 40 יחידות</u>		
1	בטון (יחרה ל-20 יחידות)	26,000
2	ברזל (" ל-25 ")	23,600
3	רצוף	37,000
4	חשמל	5,000
5	צביעה	23,600
6	אינסטלציה	22,000
7	חריסים	33,400
8	חלונות	26,500
9	דלתות משקופים	17,400
10	ש י ש	2,400
11	שונות (ארון חשמל, מעקה, שונות)	14,000
12	מעקה למדרגות	2,800
13	יסודות	10,000
<u>ל- 32 יחידות</u>		
14	בטון	41,600
15	ברזל	30,200
16	רצוף	29,600
17	צביעה	21,000
18	חשמל	3,200
19	אינסטלציה	17,600
20	חריסים	26,700
21	חלונות	21,200
22	דלתות משקופים	17,700
23	ש י ש	1,900
24	שונות	9,600
25	מעקה למדרגות	2,200
26	יסודות	48,000
	בסה"כ	514,200

מס' סדורי	סוג ההוצאה	סכום כולל
1	חומרי העשיה	8,000
2	אחזקה בימ"ל וכלי עבודה	7,700
3	הוצאות כלליות	17,200
4	ברזל מקצועי ופח	25,000
5	ברזל טרנסמיסיה ופלדות	4,300
6	ברגים ואלקטרודות	12,500
7	צנורות, פחים, גומי ודבק	3,000
8	ברונזה ויציקות	700
9	חלקים מכניים	3,000
10	צ ב ע	8,000
11	טרנספורט	4,700
12	החזקה מכונות "מק"	9,000
13	אחזקה מכונות אחרות	22,800
14	יעוץ משפטי ובקורת	13,000
15	אחזקה ציוד	6,500
16	מכונות וכלי עבודה	3,500
17	בנזין, סולר ושמן	2,500
18	ח ש מ ל	5,000
19	ע י ר י ה	20,000
20	בטוחים	15,000
21	מיט לעיריה	3,300
22	צנרת	3,000
23	הסעות אוכל ועובדים	3,300
24	שמירה ונקיון	9,400
25	חשמל אחזקה	8,500
26	דירות ניסיוניות	7,000
27	יחרה עבור ה"מק"	8,500
28	הוצאות בלתי נראות	60,000
	בסה"כ	294,400

ת ק ב ו ל י ם

מס' סדורי	סה"כ	דצמבר 67	ינואר 68	פברואר 68	מרץ 68	אפריל 68	מאי 68	יוני 68	יולי 68	אוגוסט 68	ספטמבר 68
1	חוב	202,000	(27,000) (75,000)	75,000							
2	בנק טפחות										
3	40 יחידות שלב ב' מזומן 5% (בנכוי 4% לשביא)	692,200	38,400								
4	חמרים 5%	38,400									
5	" ג' מזומן 25%				192,000						
6	" ד' מזומן 20%					154,600					
7	" ה' מזומן 25%						192,000		76,800		
8	32 יחידות שלב א' מזומן 5% (במר)	614,400		30,700							
9	חמרים 5%			30,700							
10	" ב' מזומן 5%				30,700						
11	חמרים 5%				30,700						
12	" ג' מזומן 25%								153,600		
13	" ד' מזומן 20%									122,900	
14	" ה' מזומן 25%										153,600
15	" ו' מזומן 10%										61,500
16	חביעות נזקים	3,800									
17	סה"כ הכנסה	1,512,400	105,600	102,000	136,400	192,000	216,000	192,000	230,400	122,900	153,600

ריכוז תחזית חשלוס הוצאות ישירות - פרט לכח אדם (במאות ל')

מס. סדורי	סוג ההוצאה	פרט תחזית החשלוסים	סכום כולל	דצמבר 67	ינואר 68	פברואר 68	מרץ 68	אפריל 68	מאי 68	יוני 68	יולי 68	אוגוסט 68	ספטמבר 68	יתרה	הערות
ל- 40 יחידות															
1	בטון (יתרה ל-20 יח')	חומר עד מרץ שלומים כעבור 3 חד'	26,000				8,600	8,600	8,800						
2	ברזל (" ל-25 ")	40% מזומן - השאר תוך חדשים	23,600	1,800	3,700	6,700	5,600	5,800							
3	רצוף P.V.C. ועוד	כל קומה - 25% מזומן והשאר - 3 חדשים	37,000	2,300	2,300		2,300	9,200	9,200		6,900	7,100			
4	צביעה	כנ"ל	23,600		1,000	1,000	5,400	5,400		1,000	5,400		4,400		
5	חשמל	כנ"ל	5,000			200	200	1,000	1,000	1,000	1,000	800			
6	אינסטלציה (ללא אמבטיה)	40% מזומן - השאר 3 חד'	22,000	1,800	1,800	1,800	5,500	3,700	3,700	3,700					
7	תריסים	ינואר-20 יח' פבר-20 יח' כעבור 3 חד' מדצמבר- כעבור 90 יום	33,400				16,700	16,700							
8	חלונות	מינואר - 90 יום	26,500				17,400								
9	דלתות - משקופים	3 - 2 חדשים	17,400							2,400					
10	שיש	חלוקה יחסית	2,400												
11	שונות (ארון חשמל, מעקה ושונות)		14,000	1,000	1,000	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000			
12	מעקה למדרגות		2,800										1,400		
13	יסודות		10,000				5,000	5,000							
ל- 32 יחידות															
14	בטון	ראה לעיל 1	41,600				x						10,400		
15	ברזל	" 2	30,200			x	3,000	3,000					4,500		
16	רצוף	" 3	29,600										7,400	9,400	
17	צביעה	" 4	21,000			x	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	5,000	5,000	2,400	
18	חשמל	" 5	3,200				200	200	200	200	800	600	600		
19	אינסטלציה	" 6	17,600			x				2,000	2,000	5,000	3,000	3,600	
20	תריסים	" 7	26,700						x			5,400	5,400	10,500	
21	חלונות	" 8	21,200							x			21,200		
22	דלתות ומשקופים	" 9	17,700				8,800					8,900			
23	שיש	" 10	1,900									1,900			
24	שונות	" 11	9,600				1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,600	
25	מעקה למדרגות	" 12	2,200										1,100	1,100	
26	יסודות		48,000	x			28,000	10,000		10,000					
			514,200	—	6,900	9,800	64,300	108,500	70,600	45,400	51,800	61,600	66,700	28,600	

תקציב מזומנים מ - 12/67 עד 9/68

ריכוז תחזית חשומים להוצאות אחרות (פרט לשכ"ע ומשכורות)

מס' סדור	סוג ההוצאה	תנאי תשלום	סיכום	דצמבר 67	ינואר 68	פברואר 68	מרץ 68	אפריל 68	מאי 68	יוני 68	יולי 68	אוגוסט 68	ספטמבר 68	יתרה	הערות
1	חמרי תעשיה	מ-3 חדשים	8,000				800	800	800	800	800	800	800	2,400	כולל העתקות שמש
2	אחזקת בית מלאכה וכלי עבודה	"	7,700				770	770	770	770	770	770	770	2,310	
3	הוצאות כלליות	טלפון - פעם בחודשיים הע. שמש - מ-2 חד' השאר - מ-3 חד'	17,200	1,200	150		2,200	1,000	2,200	1,000	2,200	1,000	2,200	4,050	
4	ברזל מקצועי ופח	"	25,000				2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	7,500	
5	ברזל טרנסמיסיה ופלדות	"	4,300				430	430	430	430	430	430	430	1,290	
6	ברגים ואלקטרוודות	"	12,500				1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	3,750	
7	צנורות, פחים, גומי ודבק	"	3,000				300	300	300	300	300	300	300	900	
8	ברונזה וצינורות	"	700				70	70	70	70	70	70	70	210	
9	חלקים מכניים	"	3,000				300	300	300	300	300	300	300	900	
10	צבע	"	8,000				800	800	800	800	800	800	800	2,400	
11	טרנספורט	כעבור חודש	4,700	1,150	1,150		300	300	300	300	300	300	300	300	
12	החזקת מכונות מק	מינואר כעבור חודש	9,000		1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
13	אחזקת מכונות אחרות	כעבור חודש	22,800	2,280	2,280		2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	
14	יעוץ משפטי ובקורת	הרב יעבור ליחרה	13,000				2,000					1,000		10,000	
15	אחזקת ציוד	3 חד'	6,500				650	650	650	650	650	650	650	1,950	
16	מכונות וכלי עבודה	"	3,500				350	350	350	350	350	350	350	1,050	
17	בנזין סולר ושמן	חודש	2,500	250	250		250	250	250	250	250	250	250	250	
18	חשמל	"	5,000	500	500		500	500	500	500	500	500	500	500	
19	עיריה	כל חודש	20,000	2,000	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
20	בטוחים	חדשי	15,000	1,500	1,500		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
21	מים לעיריה	כל חדשיים	3,300	600	600		600	600	600	600	600	600	600	300	
22	צנרת	3	3,000				300	300	300	300	300	300	300	900	
23	הסעה עובדים ואוכל	כל חודש	3,300	330	330		330	330	330	330	330	330	330	330	
24	שמירה ונקיון	פגור - 3 חדשים	9,390	630	630		750	750	750	750	750	750	750	2,250	
25	חשמל - אחזקה	"	8,500				850	850	850	850	850	850	850	2,550	
26	דירות נסיוניות	מעוד 3	7,000				3,500								
27	יחרה עבור ה"מק"		8,500	3,500	5,000		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
28	הוצאות בלתי נראות		60,000	6,000	6,000		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
			294,390	10,730	21,390		26,480	31,380	26,480	25,880	29,980	26,880	26,480	49,370	

"שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

תקציב מזומנים מ- 12/67 עד 9/68

ר י כ ו ז

יחידה	ספטמבר 68	אוקטובר 68	ינואר 68	פברואר 68	מרץ 68	אפריל 68	מאי 68	יוני 68	יולי 68	אוגוסט 68	ספטמבר 68	סה"כ	
תקבולים (נספח א')	61,500	153,600	122,900	230,400	—	192,000	216,000	192,000	136,400	102,000	105,600	1.512,400	
<u>הוצאות</u>													
שכר עבודה ומשכורות	—	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	41,000	38,000	439,000	
הוצאות ישירות וחוספת יסוד (נספח ב')	28,600	66,700	61,600	51,800	45,400	70,600	108,500	64,300	9,800	6,900	—	514,200	
הוצאות אחרות (נספח ג')	49,300	26,500	26,900	30,000	25,900	26,500	31,400	26,500	21,400	19,300	10,700	294,400	
כספי התחייבויות קודמות	5,600	—	—	—	—	2,100	3,600	5,000	31,900	37,100	17,200	102,500	
סה"כ הוצאות	83,500	138,200	133,500	126,800	116,300	144,200	188,500	140,800	108,100	104,300	65,900	1.350,100	
עודף	—	15,400	—	103,600	—	47,800	27,500	51,200	28,300	—	39,700	162,300	
גרעון	22,000	—	10,600	—	116,300	—	—	—	—	2,300	—	—	
יתרה קודמת	200,300	184,900	195,500	91,900	208,200	160,400	132,900	81,700	53,400	55,700	16,000	16,000	
יתרה חרישה - עודף גרעון	178,300	200,300	184,900	195,500	91,900	208,200	160,400	132,900	81,700	53,400	55,700	178,300	

הערות

1. התקציב הנ"ל אינו כולל תקציב מזומנים להשקעות.
2. עקב דרישות הספקים יש לאפשר גמישות בהוצאה בין החודשים בגבולות 10,000 ₪ במסגרת התקציב הכולל.
3. התקציב אינו כולל דרישות חשלוש הנמצאות בברור/בהפרשה (רביח, דמי חכירה, מסי עיריה, ועוד).
4. התקציב הוכן לפני שנבקעו חנאי החשלוש עבור 32 יחידות הדיר.

"שבת" חברה לייצור בתים להרכבת בע"מ

פרטיכל מיטיבת הדיקטוריון שהתקיימה ביום 25.1.68
בחדרו של פר הלל אשכנזי.

נוכחים : חברי הדיקטוריון ה"ח הלל אשכנזי, מ. למיר, ע. שילוני וח. טלביץ.

נעדר : עו"ד ש. לברון.

מוזמנים : ה"ח א. גליץ, א. עקניה, א. טלביץ ורחלי.

- סדר היום :
1. אישור הפרטיכל המיטיבת שהתקיימה ביום 28.12.67
 2. דו"ח המנהל.
 3. בקשה להכרה כקבלן מוכר.
 4. קרן מיצויים לעובדים.
 5. תעריפי ביטוח.
 6. ציוד אמריקאי.
 7. שונות.

1. אושר הפרטיכל מיטיבת הדיקטוריון ביום 28.12.67
2. לדברי פר ח. טלביץ מתנהלת העבודה במפעל לאי חוכניה העבודה שהוכנה מראש, ועד תחצית אמריל הוטלם יציקת הבית הראשון של 40 יח"ד ויותחל ביציקת הבית השני באחר דמלה של 32 יח"ד.
3. הוחלטו דברים בקשר לאמירות קבלת הזמנות להרכבת בתים מבונים נוספים מחוץ למשרד השיכון.
- הוצע לבחון האפשרויות והבעיות בהכנת הכנון לייצור במשר טיפוסי דירות נוספים לזה המיוצר בעת במפעל. בהקשר זה הוטל על פר טלביץ לבוא בדברים עם מלא מקום מנהל האגף להכנון מיזי במשרד השיכון.
4. לאחר דיון בנושא קרן המיצויים לעובדים הוחלט להקשר עם קרן המיצויים שליד בנק לאומי לישראל, להעביר לקרן את סכומי ההפרשות הנעשו עד עתה למטרה זו. כמו כן הוחלט להסות חוץ שלט שנים הפרט אמריי בין ההפרשות הנעשו בעבר ע"י המפעל, להשלום מיצויים לעובדים, ותסכומים שידרו להבטחת זכויות העובדים למיצויים.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

CHAPTER I. THE DISCOVERY OF AMERICA.

SECTION I. THE DISCOVERY OF AMERICA.

1. In the year 1492, Christopher Columbus discovered America.

2. He was the first European to reach the continent.

3. He was the first European to reach the continent.

4. He was the first European to reach the continent.

5. He was the first European to reach the continent.

6. He was the first European to reach the continent.

7. He was the first European to reach the continent.

8. He was the first European to reach the continent.

9. He was the first European to reach the continent.

10. He was the first European to reach the continent.

11. He was the first European to reach the continent.

12. He was the first European to reach the continent.

13. He was the first European to reach the continent.

14. He was the first European to reach the continent.

15. He was the first European to reach the continent.

16. He was the first European to reach the continent.

17. He was the first European to reach the continent.

18. He was the first European to reach the continent.

19. He was the first European to reach the continent.

20. He was the first European to reach the continent.

21. He was the first European to reach the continent.

22. He was the first European to reach the continent.

23. He was the first European to reach the continent.

24. He was the first European to reach the continent.

5. בעקבות הצעה תקציב מזומנים של החברה לחקופה דצמבר 1967 - ספטמבר 1968 הוחלט להטיל על ההנהלה הסעילה של החברה להכין תקציב מזומנים ותקציב הסקנות על בסיס ייצור של 250 יח"ד וזאת בהנחה שהכית הטליטי יאושר באפריל 1968.
 6. הוחלט שהחברה תקבל מקדמה מספרד השיכון כדוגמת חברות אחרות ע"י שינוי תנאי התשלומים.
 7. הוטל על ח"ה מ. לפיד, א. שילוני וא. סלבין לבוא בזכרית עם בנק לאומי לישראל לטט קבלה ערבויות ובמידת הצורך אפשר יהיה לשעבד את החוזה עם חברת "שגיא".
 8. הוחלט להסמיך את ח"ה מ. לפיד וא. סלבין להתוות עם חברת "שגיא" בסמ חברת "נובח", על חוזה להרכבה 32 יח"ד באחרי רמלה.
- מועדי הישיבה הבאה נקבע ליום א' 18.2.68 בשעה 14.00 במפעל החברה ברמלה.

הישיבה של מועצת מנהלים "שבח"

שחקיים ביום ה' 25.1.68 מהווה המשך

לישיבה מיום 28.12.67 כאשר על סדר היום

נשארו הסעיפים הבאים:

1. דו"ח המנהל.
2. בקשה להכרה בקבלן מוכר.
3. קרן מיצויים לעובדים.
4. העריפי ביטוח.
5. ציוד אמריקאי.
6. שונות.

1. The first of these is the

second of these is the

third of these is the

fourth of these is the

the fifth of these is the

the sixth of these is the

the seventh of these is the

the eighth of these is the

the ninth of these is the

the tenth of these is the

חברה ליצור בתיים להרכבה בע"מ

25.1.68

תאריך

מספר

לכבוד

הנהלת חברת "שבת"

א.ב.א.

רצ"ב הקציב מזומנים של החברה עד לתאריך 1.10.1968.

להקציב מצורפים החזרים הוצאות ישירות על הכבייה. והקציב הוצאות אחרות, שרש ל"כ"ע.

הקציב התקפות איבנו מצורף, היות שהתקפות נעשות רק לפי צורך חיוני, וחכמי המיועד להשלמת התקפות פסגס הון חוזר.

בעית ההון חוזר כמפעל החברה, היות והמפעל לא מקבל אם השטרעה הנהוגה כפסוד הטינון, היות ואינו מספק ערכים כנקאיה על חשך חכ"ל.

בכבוד רב,


 אמנון סלכין

אס/ח

CHEN KONG CHU
FUCHU
H. P. 1915

W. E. B. DUBOIS
NORTH STREET AND CHURCH AVENUE

CHEN KONG CHU

CHEN KONG CHU

CHEN KONG CHU
FUCHU

CHEN KONG CHU

CHEN KONG CHU, FUCHU, H. P. 1915

CHEN KONG CHU, FUCHU, H. P. 1915

CHEN KONG CHU, FUCHU, H. P. 1915

CHEN KONG CHU, FUCHU, H. P. 1915

CHEN KONG CHU

תקציב מזומנים מ- 12/67 עד 9/68

ריכוז תחזית תשלומים להוצאות אחרות (פרט לשכ"ע משכורות)

מס' סדורי	סוג ההוצאה	סכום כולל
1	חומרי העשיה	8,000
2	אחזקה בים"ל וכלי עבודה	7,700
3	הוצאות כלליות	17,200
4	ברזל מקצועי ופח	25,000
5	ברזל טרנסמיסיה ופלדות	4,300
6	ברגים ואלקטרודות	12,500
7	צנורות, פחים, גומי ודבק	3,000
8	ברונזה ויציקות	700
9	חלקים מכניים	3,000
10	צב ע	8,000
11	טרנספורט	4,700
12	החזקה מכונות "מק"	9,000
13	אחזקה מכונות אחרות	22,800
14	יעוץ משפטי ובקורת	13,000
15	אחזקה ציוד	6,500
16	מכונות וכלי עבודה	3,500
17	בנזין, טולר ושמן	2,500
18	חש"ל	5,000
19	עירייה	20,000
20	בטוחים	15,000
21	מים לעירייה	3,300
22	צנרת	3,000
23	הסעות אוכל ועובדים	3,300
24	שמירה ונקיון	9,400
25	חשמל אחזקה	8,500
26	דירות ניהוליות	7,000
27	יחידה עבודת "מק"	8,500
28	הוצאות בלתי נראות	60,000
	בסה"כ	294,400

ריכוז תחזית פעולות בניה פרט לכח אדם (במאות ₪)

מס' סדורי	סוג ההוצאה	סכום כולל
<u>ל- 40 יחידות</u>		
1	בסוף (יחידה ל-20 יחידות)	26,000
2	ברזל (" ל-25 ")	23,600
3	רצוף	37,000
4	חשמל	5,000
5	צביעה	23,600
6	אינסטלציה	22,000
7	חריטים	33,400
8	חלונות	26,500
9	דלתות משקופים	17,400
10	שיש	2,400
11	שונות (ארון חשמל, מעקה, שונות)	14,000
12	מעקה למדרגות	2,800
13	יסודות	10,000
<u>ל- 32 יחידות</u>		
14	בסוף	41,600
15	ברזל	30,200
16	רצוף	29,600
17	צביעה	21,000
18	חשמל	3,200
19	אינסטלציה	17,600
20	חריטים	26,700
21	חלונות	21,200
22	דלתות משקופים	17,700
23	שיש	1,900
24	שונות	9,600
25	מעקה למדרגות	2,200
26	יסודות	48,000
	בסה"כ	514,200

הקציב מזומנים מ - 12/67 עד 9/68

ח ק ב ו ל י ם

מס' סדורי	סה"כ	דצמבר 67	ינואר 68	פברואר 68	מרץ 68	אפריל 68	מאי 68	יוני 68	יולי 68	אוגוסט 68	ספטמבר 68
1	בנק טפחות	202,000	25,000	75,000							
2	40 יחידות דיור	692,200	38,400								
3	חמרים 5%		38,400								
4	" ג' מזומן 25%				192,000						
5	" ד' מזומן 20%					154,600					
6	" ה' מזומן 25%						192,000				
7	" ו' מזומן 10% (במר)							76,800			
8	32 יחידות דיור	614,400		30,700							
9	חמרים 5%			30,700							
10	" ב' מזומן 5%				30,700						
11	חמרים 5%					30,700					
12	" ג' מזומן 25%								153,600		
13	" ד' מזומן 20%									122,900	
14	" ה' מזומן 25%										153,600
15	" ו' מזומן 10%										61,500
16	חביעות נזקים	3,800	3,800								
17	סה"כ הכנסה	1,512,400	105,600	102,000	136,400	192,000	216,000	—	230,400	122,900	153,600

ריכוז תחזית תשלום הוצאות ישירות - פרט לכח אדם (במאות ₪)

מס. סדר	סוג ההוצאה	פרט תחזית החשומים	סכום כולל	דצמבר 67	ינואר 68	פברואר 68	מרץ 68	אפריל 68	מאי 68	יוני 68	יולי 68	אוגוסט 68	ספטמבר 68	יחידה	הערות
ל- 40 יחידות															
1	בטון (יחידה ל-20 יח)	חומר עד מרץ	26,000				8,600	8,600	8,800						
2	ברזל (" ל-25 ")	חשומים כעבור 3 חד' 40% מזומן - השאר	23,600	1,800	3,700	6,700	5,600	5,800							
3	רצוף P.V.C. ועוד	חוף חדשים כל קומה - 25% מזומן והשאר - 3 חדשים	37,000	2,300	2,300	2,300	9,200	9,200	9,200		6,900	7,100			
4	צביעה	כנ"ל	23,600		1,000	1,000	5,400	5,400	5,400	1,000	5,400		4,400		
5	חשמל	כנ"ל	5,000			200	200	1,000	1,000	1,000	1,000	800			
6	אינסטלציה (ללא אמבטיה)	40% מזומן - השאר 3 חד'	22,000	1,800	1,800	1,800	5,500	3,700	3,700	3,700					
7	חריסים	ינואר -20 יח' פבר-20 יח' כעבור 3 חד' מדצמבר-	33,400				16,700	16,700							
8	חלונות	כעבור 90 יום	26,500				17,400								
9	דלתות - משקופים	מינואר - 90 יום	17,400							2,400					
10	שיש	2 - 3 חדשים	2,400												
11	שונות (ארון חשמל, מעקה ושונות)	חלוקה יחסית	14,000	1,000	1,000	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000			
12	מעקה למדרגות		2,800										1,400		
13	יסודות		10,000				5,000	5,000							
ל- 32 יחידות															
14	בטון	ראה לעיל 1	41,600				x						10,400		
15	ברזל	2 " "	30,200		x		3,000	3,000	3,000	7,600	4,500	4,600	4,500		
16	רצוף	3 " "	29,600				1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800		
17	צביעה	4 " "	21,000		x		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		
18	חשמל	5 " "	3,200				200	200	200	200	200	200	200		
19	אינסטלציה	6 " "	17,600			x				2,000	2,000	5,000	3,000		
20	חריסים	7 " "	26,700				x					5,400	5,400		
21	חלונות	8 " "	21,200							x			21,200		
22	דלתות ומשקופים	9 " "	17,700				8,800					8,900			
23	שיש	10 " "	1,900									1,900			
24	שונות	11 " "	9,600				1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500		
25	מעקה למדרגות	12 " "	2,200										1,100		
26	יסודות		48,000	x			28,000	10,000		10,000					
			514,200	—	6,900	9,800	64,300	108,500	70,600	45,400	51,800	61,600	66,700	28,600	

תקציב מזומנים מ - 12/67 עד 9/68

ריכוז תחזית חשלומים להוצאות אחרות (פרט לשכ"ע ומשכורות)

מס' סדור	סוג ההוצאה	תנאי חשלום	סיכום	דצמבר 67	ינואר 68	פברואר 68	מרץ 68	אפריל 68	מאי 68	יוני 68	יולי 68	אוגוסט 68	ספטמבר 68	יחרה	הערות
1	חמרי העשיה	מ-3 חדשים	8,000											2,400	כולל העתקות שמש
2	אחזקה בית מלאכה וכלי עבודה	"	7,700											2,310	
3	הוצאות כלליות	טלפון - פעם בחודשיים הע. שמש - מ-2 חד' השאר - מ-3 חד'	17,200		1,200	150	2,200	1,000	2,200	1,000	2,200	1,000	2,200	4,050	
4	ברזל מקצועי ופח	"	25,000											7,500	
5	ברזל טרנסמיסיה ופלדות	"	4,300											1,290	
6	ברגים ואלקטרודות	"	12,500											3,750	
7	צנורות, פחים, גומי ודבק	"	3,000											900	
8	ברונזה וייציקות	"	700											210	
9	חלקים מכניים	"	3,000											900	
10	צבע	"	8,000											2,400	
11	טרנספורט	כעבור חודש	4,700	1,150	1,150									300	
12	החזקה מכונתית מק	מינואר כעבור חודש	9,000	1,000	1,000									1,000	
13	אחזקה מכוניות אחרות	כעבור חודש	22,800	2,280	2,280									2,280	
14	יעוץ משפטי ובקורת	הרב יעבור ליחרה	13,000											10,000	
15	אחזקה ציוד	3 חד'	6,500											1,950	
16	מכונות וכלי עבודה	"	3,500											1,050	
17	בנזין סולר ושמן	חודש	2,500	250	250									250	
18	חשמל	"	5,000	500	500									500	
19	עיריה	כל חודש	20,000	2,000	2,000									2,000	
20	בטוחים	חדשי	15,000	1,500	1,500									1,500	
21	מים לעיריה	כל חדשיים	3,300	600	600									300	
22	צנרת	3	3,000											900	
23	הסעה עובדים ואוכל	כל חודש	3,300	330	330									330	
24	שמירה ונקיון	פגור - 3 חדשים	9,390	630	630									2,250	
25	חשמל - אחזקה	"	8,500											2,550	
26	דירות נסיוניות	מעוד 3	7,000												
27	יחרה עבור ה"מק"		8,500	3,500	3,500										
28	הוצאות בלתי נראות		60,000	6,000	6,000									6,000	
			294,390	10,730	19,340	21,390	26,480	31,380	26,480	25,880	29,980	26,880	26,480	49,370	

תקציב מזומנים מ-12/67 עד 9/68

ר י כ ו ז

יחידה	ספטמבר 68	אוקטובר 68	יוני 68	יוני 68	מאי 68	אפריל 68	מרץ 68	פברואר 68	ינואר 68	דצמבר 67	סה"כ	
61,500	153,600	122,900	230,400	—	192,000	216,000	192,000	136,400	102,000	105,600	1.512,400	ת ק ב ו ל י מ (נספח א')
—	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	41,000	38,000	439,000	<u>הוצאות</u> שכר עבודה ומשכורות
28,600	66,700	61,600	51,800	45,400	70,600	108,500	64,300	9,800	6,900	—	514,200	הוצאות ישירות וחוספת יסוד (נספח ב')
49,300	26,500	26,900	30,000	25,900	26,500	31,400	26,500	21,400	19,300	10,700	294,400	הוצאות אחרות (נספח ג')
5,600	—	—	—	—	2,100	3,600	5,000	31,900	37,100	17,200	102,500	כסויי החייבויות קודמות
83,500	138,200	133,500	126,800	116,300	144,200	188,500	140,800	108,100	104,300	65,900	1.350,100	סה"כ הוצאות
—	15,400	—	103,600	—	47,800	27,500	51,200	28,300	—	39,700	162,300	ע ו ד פ
22,000	—	10,600	—	116,300	—	—	—	—	2,300	—	—	ג ר ע ו נ
200,300	184,900	195,500	91,900	208,200	160,400	132,900	81,700	53,400	55,700	16,000	16,000	יחידה קודמת
178,300	200,300	184,900	195,500	91,900	208,200	160,400	132,900	81,700	53,400	55,700	178,300	יחידה חדשה - עודף גרעון
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

הערות

1. התקציב הנ"ל אינו כולל תקציב מזומנים להשקעות
2. עקב דרישות הספקים יש לאפשר גמישות בהוצאה בין החודשים בגבולות 10,000 ל" במסגרת התקציב הכולל.
3. התקציב אינו כולל דרישות חשולם הנמצאות בברור/בהפרשה (רביית, דמי חכירה, מסי עיריה, ועוד).
4. התקציב הוכן לפני שנקבעו חגאי החשולם עבור 32 יחידות הדיור.

אברהם עקביה, רואה חשבון
A. AKAVIA, B.Sc., F.C.C.S., Certified Public Accountant

Haifa, 65, Ha'azmaout Rd., Tel. 531055
Tel-Aviv, 15, Carlebach St., Tel. 36121
38620

חיפה, רד' העצמאות 65, טל 531055
תל-אביב, רח' קרליבך 15, טל 36121
38620

וג' טבת זשכ"ה = 24. 1. 68

תיק 205

חיפה, כ"א בטבת ה'תשכ"ח
22 בינואר 1968

משרד השיכון
24. 1. 1968
אברהם

לכבוד
מר הלל אשכנזי
יו"ר הדירקטוריון
"שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ
משרד השיכון
תל-אביב

א.נ.א.

הנדון: "שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ
דו"ח למבקר המדינה

הנני מתכבד להמציא לך בזה את הסיוטא של הדו"ח המיועד למשרד
מבקר המדינה.

בסעיף 6 חסר פירוט ההשקעות לפי קבוצות נכסים. אנו מקווים
כי נוכל לבדוק ולטכס את המספרים הסופיים במשך השבוע.

בסעיף 8 (מיפון) בכוונתנו להוסיף הערה על המענק. הקושי
הוא כזה שהחברה כבר יצאה ממסגרת הסכום שאושר ע"י מרכז ההשקעות, ולדעתי
יש להסדיר ענין זה - כפי שכתבתי לחברה - לפני שנוכל להיות בטוחים
מבחינה פורמלית בקבלת המענק.

ברשימת הביאורים למאזן ליום 31.3.67, הוטענו בסעיף ג' את
הפלים:

" החברה תהיה זכאית למענק בגין ההשקעות אשר בוצעו לאחר
30.6.1966 במסגרת המפעל המאושר, כפוף להוראות הכלולות
בחוק לעידוד השקעות הון, השי"ס-1959, כפי שחוקן "

הנני מציע כי במידה שיש הערות לסיוטא זו יובאו אלו לדיון
בישיבה שתחייט ביום ה' 25.1.68.

בכבוד רב,

אברהם עקביה

מ.א.ש.ב. ✓

העתק: חברי הדירקטוריון

"שכונ" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

א. הון החברה, בעלי המניות והדירקטוריון

1. הון המניות

הונה הדרוש של החברה נשאר ללא שינוי והוא 4,000,000 ל"י, ומורכב מ-4,000,000 מניות בנות 1 ל"י כ"א. כל המניות הן מסוג אחד וזכויותיהן שוות.

ההון המוגמק והנפרע לתאריך המאזן גדל בסך 500,000 ל"י ועומד עתה על 3,700,000 ל"י. הסעיף השלומים ע"ה מניות עלה לתאריך המאזן בסך 147,250 ל"י לסך 180,234 ל"י.

2. בעלי המניות

בהרכב בעלי המניות של החברה לא חל שינוי, פרט לחוסמת של 500,000 מניות ל"טפחות", כמפורט להלן:

מדינת ישראל	1,499,994
"טפחות" בנק משכנתאות לישראל בע"מ	1,500,001
חיים סלבין	350,000
אמנון סלבין	350,000
שונים ("עמידר", "שיכון ומיתוח", דוד טנה, יצחק שטר, בן ציון מילמן)	5
	<u>3,700,000</u>
מניות	

3. הדירקטוריון

באסיפה הכללית השנתית של החברה, שנערכה בחלקה עד יום 22.6.67, הוחלט על בחירת דירקטוריון חדש לחברה.

מר הלל שכטר שוחרר מהמקידו ונוספו לדירקטוריון ה"ה הלל אשכנזי, טעה לפיד ובר עדי שילוני.

להלן רשימת חברי הדירקטוריון:

- מר ה. אשכנזי, סגן מנכ"ל לחברות, משרד השיכון, יו"ר.
- מר ש. לברון, עורך-דין.
- מר פ. לפיד, חשב משרד השיכון.
- מר ח. סלבין, מהנדס יועץ.
- מר ע. שילוני, סגן מנכ"ל "טפחות".

בהרכבו החדש של הדירקטוריון יש מטוס חיצון מעמדו ושיטור דרכי מעולמו.

1. Introduction

The purpose of this study is to investigate the effects of various factors on the growth and development of the human body. The study is divided into three main sections: the first section discusses the physical growth of the body, the second section discusses the mental growth, and the third section discusses the social growth.

The first section, "Physical Growth," discusses the changes in the body's size and shape over time. It covers the stages of growth from infancy to adulthood, including the changes in height, weight, and bone structure. It also discusses the factors that influence physical growth, such as genetics, nutrition, and exercise.

The second section, "Mental Growth," discusses the changes in the mind over time. It covers the development of cognitive abilities, such as memory, reasoning, and problem-solving. It also discusses the factors that influence mental growth, such as education, experience, and environment.

The third section, "Social Growth," discusses the changes in the individual's social behavior over time. It covers the development of social skills, such as communication, cooperation, and conflict resolution. It also discusses the factors that influence social growth, such as family, friends, and society.

In conclusion, the study shows that physical, mental, and social growth are all interconnected and influenced by various factors. Understanding these factors can help us better understand the human body and mind, and how they develop over time.

ב. תיאור כללי של פעולות החברה

4. מטרת החברה

החברה נתאגדה ביום 20.10.64 על מנת להקים ולנהל מפעל לייצור בתים להרכבה לפי שיטה שפותחה ע"י המהנדס היים סלביץ. כבסיס להקמתה שיטת חוזה מיום 30.6.64 בין מר ה. סלביץ ומשרד השיכון.

5. פעולות החברה

במשך השנה הנסקרת המשיכה החברה בפעולת הקמת המפעל ברמלה, תוך כדי השלמת מרבית העבודות הקשורות בבניית הציוד והרכבתו. העבודה בוצעה ברובה ע"י מועלי החברה במיקומו של מר ה. סלביץ, מהנדס.

כן בנתה החברה ליד המפעל ברמלה בנין נסיוני בן שמונה דירות. טיפוס הדירה תוכנן ע"י רוזנהאפט את מינקלשטיין, אדריכלים. ההשקעה ליום 31.3.67 בבנין זה הייתה בסך 177,055 ל"י, כולל העמסה של ההוצאות הכלליות.

מספר העובדים ירד במשך השנה מ-117 עד 64, כתוצאה מצמצום פעולות התקמה. החברה אימנה מועלים לעבודותיה השונות ונאלצה להחזיק צוות בסיסי גם כשאין לה עבודה מלאה לכל העובדים.

לאחר תקופת המאזן קיבלה החברה הזמנות ראשונות לייצור דירות והקמתן.

6. התקעות בנכסים קבועים ליום 31.3.67

עד 31.3.66	שנה 1966/67	ס"ח ליום 31.3.67	
ל"י	ל"י	ל"י	
1,089,973	372,292	1,462,265	שכר ומטכורת של עובדי החברה
280,962	22,129	303,091	מגרש (כולל הוצ' מיתוח ודמי שכירה)
970,793	2,057	972,850	בנין (כולל אגרת בנין לעיריית רמלה)
1,194,298	342,474	1,536,772	ציוד
195,000	8,199	203,199	דמי שכירות (ציוד הקמה)
194,917	19,922	214,839	שכר מחכנן
64,161	164,090	228,251	ריבית
34,401	433	34,834	אינוונטור וציוד כללי
365,298	117,190	482,488	הוצאות לחלוקה (חומרים, הוצ' שונות והוצ' כלליות)
4,389,803	1,048,786	5,438,589	

להלן פירוט ההשקעות לפי החלוקה לקבוצות נכסים:

SECTION 1

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the President's views on the state of the Union and the progress of the war.

SECTION 2

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the War Department, dated January 10, 1862. It contains a detailed account of the military operations of the Army during the year 1861.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Navy Department, dated January 15, 1862. It contains a detailed account of the naval operations of the Navy during the year 1861.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Interior, dated January 20, 1862. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1861.

SECTION 3

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Treasury, dated January 25, 1862. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1861.

6. The sixth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the State, dated February 1, 1862. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1861.

7. The seventh part of the document is a report from the Secretary of the Department of the War, dated February 5, 1862. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1861.

8. The eighth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Navy, dated February 10, 1862. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1861.

9. The ninth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Interior, dated February 15, 1862. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1861.

10. The tenth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Treasury, dated February 20, 1862. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1861.

ההשקעה בבניין הנסיוני הייתה מורכבת כדלקמן:

75,553 ל"י	עבודה
" 17,000	חומרים
" 52,791	יציאות נסיון והרכבה
" 25,488	שונות וכלליות
" 6,223	שכר חכנון ודמי שכירות
<u>177,055 ל"י</u>	

2. נסיון

7. המשאבים והשימוש בהם בשנת 1966/67

להלן פירוט המשאבים והשימוש בהם בשנת 1966/67 :

ל"י	ל"י	המשאבים:
	500,000	הון מניות נוסף
	<u>32,984</u>	תשלומים ע"ח מניות (בידול)
532,984		
	8,781	הטרה למיצויים
	<u>1,618</u>	פחות: השקעה בניירות-ערך
7,163		
		הלוואות לזמן ארוך
		(כולל ריבית שנצברה)
619,392		
<u>1,159,539</u>		
		השימושים:
		השקעה בגכמים קבועים:
		מעל לייצור כמים להרכבה,
		לפי העלות (כולל תשלומים
		ע"ח)
	1,028,623	בניין נסיוני והוצ' הרצה
	<u>177,055</u>	
1,205,678		
		חכנון טיפוס דירה (גרסה
		כמאזן כהוצאה נדחית)
		הוצאות ייסוד (חוסטס)
10,434		
<u>3,750</u>		
1,219,862		
<u>60,323</u>		גירעון - קיטון בחון חוזר

1. The first of these is the

fact

that the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

8. בעיות מימון

החברה זקוקה למי הערכת הדיסקטוריון לסכום נוסף של 850,000 ל"י להשקעה במפעל לשנת 1967/68. אין לחברה שום הון חוזר לניהול פעולותיה המסחריות. המימון להשלמת המפעל יתקבל בעיקרו מבנק "טפחות".

ד. מינהל

9. בעיות ניהול

בסוף השנה הנסקרת נפסקה עבודתו של מנהל החשבונות החלקי של החברה והדבר הוסיף לקשים של עריכת החשבונות הסופיים.

בנובמבר 1967 קבלה החברה להציג משרה מנהל חשבונות בעל רמה וחל שיפור במצב.

עלינו לחזור על ההערה בדו"ח הקודם כי עדיין לא נקטה החברה בצעדים מספיקים לארגון ההנהלה לקראת שלבי הייצור והמכירה. לדוגמא נציין כי אין בין עובדי החברה שום מהנדס בנין או מהנדס ייצור.

בשיתוף עם חברי הדיסקטוריון הוכנו ע"י החברה הוראות נוהל שונות, אשר אושרו ביום 24.8.67.

10. ענייני ביטוח

נכסי החברה מבטוחים בצורה המניחה את הדעת. להלן הביטוחים העיקריים:

א. ביטוח אש

מכסה את בנין המפעל, מבנים, יטודות, קירות וכו' ע"ס 1,000,000 ל"י
תכולת ביה"ח: מערכת מכונות, אינסטלציה חשמלית
וציוד ע"ס 1,500,000 "

2,500,000 ל"י

ס"ה ביטוח נגד אש

הפוליסה מיועדת לטובת "טפחות" בנק משכנתאות לישראל בע"מ.

ב. אחריות המעביד

מקידים ועובדים בייצור בתים ופועלים מכל הסוגים 300,000 ל"י

100,000

ג. אחריות כלפי צד ג'

הפוליסה אינה מכסה אחריות המבוטח כלפי צד ג' בהרכבת בתים מחוץ לביה"ח; עד לתאריך המאזן לא פעלה החברה מחוץ לשטח המפעל.

ד. שבר מכני

296,000 ל"י

ביטוח שבר מכני לציוד

כמו כן נעשו ביטוחים על אוברן סטמכים; כסף בהעברה; מכונות; אחריות המעביד ועוד.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is a summary of the work done and the results obtained. It is a general statement of the work done and the results obtained.

2. The second part of the report deals with the details of the work done. It is a detailed statement of the work done and the results obtained. It is a detailed statement of the work done and the results obtained.

3. The third part of the report deals with the financial statement of the work done. It is a financial statement of the work done and the results obtained. It is a financial statement of the work done and the results obtained.

4. The fourth part of the report deals with the conclusions of the work done. It is a conclusion of the work done and the results obtained. It is a conclusion of the work done and the results obtained.

5. The fifth part of the report deals with the recommendations of the work done. It is a recommendation of the work done and the results obtained. It is a recommendation of the work done and the results obtained.

ה. פירוטים למאזן

11. חשבון ח. סלבין

לחלן הסעיפים העיקריים בחשבוןנו של טר ח. סלבין עם חבורה ליום
31.3.67

יתרה ליום 1.4.66	147,250 ל"י	
שכר טרחה לשנת 1966/67		24,344 ל"י
דמי שכירות בעד שימוש		10,000
בזמן 1966/67		34,344
	181,594 ל"י	
	1,360	
חובבים שונים		
יתרה	180,234 ל"י	

12. עמודה לפיצויים

העמודה לפיצויים ליום 31.3.67 חושבה על יסוד השכר שבחוקף מיום
1.4.67, יום עבודה אחד לכל חודש (טרם לעובדים החודשיים). הובאו
בחשבון כל העובדים שהשלימו 11 חודשי עבודה בתאריך עריכת החישוב.

הטכום הנדרש לחילום פיצויים בוחטאם לחישוב זה הוא 41,823 ל"י
בקירוב. כנגד זה יש להביא בחשבון כי חבורה מחזיקה ניירות ערך
בחשבון מיוחד שהיה מיועד למטרה זו; ניירות הערך הללו בשווי מוחטאם של
24,066 ל"י משועבדים לבנק להבטחת משיכת היתר של חבורה.

13. זכאים - ספקים

רשימת הזכאים (ספקים) מנתכמת בסך כולל של 95,465 ל"י כדלקמן:

המסביר המרכזי	מחעברה	
(עבור מערבל בטון)	אבזר-חומרי בנייה	60,474
הלפור	והשקאה	1,928
צינורות בע"מ	השמירה	1,908
סולל בונה בע"מ	אולטימסקי	1,819
המוביל ז"ק	כך את לוריא	1,793
בש את רבסקי	הלפרי	1,780
שטרן משה	אלגוס	1,354
אבעי שמבור	ברנוביץ	1,320
סולנסט	בית הצמיג	1,203
קשן	הסרץ	1,201
להעברה	להעברה	74,780
		60,474

THE HISTORY OF THE

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

מחשבה	74,780	מחשבה	84,158
המגדר - ברזלית	1,166	ליברמן	865
המחבר המרכזי		החברה לשווק בריט	825
(המכון שותף)	1,155	ג'נרל טכניק	796
בוסר	1,148	גטניו	744
אחים שבו	1,129	ספרקו	644
אוביברטל	1,079	אושפיץ	624
טיתגורס	990	אירומוטור	576
סולבור	939	38 ספקים	
העמס	896	מחנת ל-500 ל"י כ"א	6,233
אורט אור	876		
להעברה	84,158		95,465 ל"י

14. זכאים שונים

שירותים מקצועיים שונים	21,010	מחשבה	49,745
(כולל הערשות)		לשכת המס	2,270
רוזנחאפט או פינקלשטיין	9,950	מחל ליאון	2,000
מבטחים בע"מ	8,869	ד. שמיר	1,488
מס הכנסה	4,296	כיתן בע"מ	945
בידומן	3,129	מסד הדואר	867
קופת חולים	2,491	י.אלוני וברטונה	600
להעברה	49,745	נעלי ירושלים	532
		בוק מיכאל	507
		7 זכאים מחנת	
		ל-500 ל"י כ"א	1,952
			60,906 ל"י

נחקלו אישורי יתרות מזכאים - ספקים וזכאים שונים על יתרות זכות המחנות
כ-40% מהמכום הכולל דלעיל.

שלום לך ושלום לך

251.68 7 10/11

14.00. - 20

אברהם עקביה, רואה חשבון

A. AKAVIA, B.Sc., F.C.C.S., Certified Public Accountant

Haifa, 65, Ha'azmaout Rd., Tel. 531055

Tel-Aviv, 15, Carlebach St., Tel. 36121
38620

חיפה, דרך העצמאות 65, טל. 531055

תל-אביב, רח' קרליבך 15, טל. 36121
38620

חש"פ פס" 205

חיפה, ט"ז בסבת ה' תשכ"ח
17 בינואר 1968

נושאר רשמי
18. 1. 68 = תבת תשכ"ח
חש"פ
לעיון ולפעולה

לכבוד
חברי הדירקטוריון
"תבת" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ
מ.א.ס.י

א.ג.

הנדון: ביאורים למאון ליום 31.3.67

הנני מתכבד להמציא לכם בזה עותק של הביאורים למאון
ליום 31.3.67, שאשר בישיבת הדירקטוריון ביום 28.11.67.

בכבוד רב
א.ק.
אברהם עקביה

18. 1. 1968
אברהם עקביה

החלטת הדירקטוריון
ליום 18.1.1968
א.ק.

משרד הפנים
הרשאה להיכנס לישראל

מס' 18.1.88
תאריך: 18.1.88
מקום: תל אביב

מס' 18.1.88
תאריך: 18.1.88
מקום: תל אביב

מס' 18.1.88
תאריך: 18.1.88
מקום: תל אביב

מס' 18.1.88

מס' 18.1.88

מס' 18.1.88

"שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ
מאזן ליום 31 במרס 1967

ביאורים

ביאור 1 - מרכז ההשקעות

המפעל המוקם ע"י החברה הוא "מפעל מאושר" לפי החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, בהתאם לאישור שניתן ביום 16.5.62. לפי תיקון שהוצא ע"י מרכז ההשקעות ביום 8.3.65 אושרה השקעה כוללת במפעל בסך 5,410,000 ל"י, מזה 4,000,000 ל"י בהון מניות רגיל.

ביאור 2 - השקעה בניירות ערך

החברה השתמשה בחלק מהסכומים שהופרשו בהשכונותיה לתשלום פיצויי פיסורים לעובדים לשם רכישת ניירות ערך (מלווה קצור מועד). השווי במאזן של ניירות הערך הוא לפי עלות מותחמת.

ניירות הערך משועבדים לבנק להבטחת משיכת היתר של החברה.

ביאור 3 - נכסים קבועים

א. מקרקעים: המפעל מוקם על שטח של 59.200 דונם ברמלה. השטח האמור הוחכר לחברה לתקופה של 10 שנים (מיום 17.2.64) עם זכות הארכת לעוד 49 שנים.

ב. ציוד "אמריקאי": נוסף על הסכומים הרושמים בספרים, קיימת חביעה בקשר להעברת ציוד מסוים שנרכש ע"י מנהל החברה ואשר שימש או ישמש לצורכי המפעל. ציוד זה הוערך בסכום של 200,000 ל"י בקירוב.

ג. השלמת המפעל: הסכומים הנושפים הדרושים להשלמת המפעל ולהוצאת הציוד מוצרכים ע"י הדיוקטוריון בסך 850,000 ל"י בקירוב (לא כולל הציוד הנזכר בסעיף משנה ב' לעיל).

ביאור 4 - הוצאות ייסוד

הוצאות הייסוד כוללות מס בולים על הנפקת מניות בסך - 27,750 ל"י.

ביאור 5 - רשם החברות

החברה נרשמה בסוף שנת 1964. אגרת רישום והון בסך 10,000 ל"י גיעו לפירעון בסוף שנת 1969. ההחייבות נדחתה זו נרשמה בספרים השיעבדים בהתאם לסעיף 133 א' לפקודת החברות 1929-1936.

ביאור 6 - שעבדים

בהתאם להסכם בין החברה ובין הבנק מתחייבת החברה לרשום שעבוד שוטף ראשון בדריגה על המפעל וכל רכוש ונכסים האחרים של החברה מאיזה סין וסוג שהוא; שעבוד קבוע ספציפי ראשון בדריגה על כל הציוד והמכונות וכן על הזכויות במקרקעין של החברה; שעבוד קבוע ראשון בדריגה על הון המניות של החברה שטרם נפרע ועל המוניטין שלה; וכן שעבוד על זכות הרישיון הבלעדי שרכשה החברה מרח מר חיים סלביץ לייצור בתים לפי שיטתו ואשר בקשה לרישומו חוגש לרשם הפטנטים.

"שבח" חברה לייצור בתיים להרכבה בע"מ

פרטיכל מישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 28.12.67 במשרדו של
מר הלל אשכנזי

נוכחים: חברי הדירקטוריון ה"ה ה. אשכנזי, מ. לפיד, ע. שילוני
וה. סלביץ.

מזכמים: ה"ה א. עקביה, א. סלביץ, רחלי וא. גליץ.

- סדר היום:
1. אישור הפרטיכל מהישיבה שהתקיימה ביום 6.12.1967.
 2. דיון במיזם המאזן ל-31.3.67.
 3. הסכם עם מועצת הפועלים.
 4. בקשה להקצאת מניות.
 5. דו"ח המנהל.
 6. בקשה להכרה בקבלן מוכר.
 7. קרן פיצויים לעובדים.
 8. העריס ביטוח.
 9. ציוד אמריקאי.
 10. שונות.

1. אישור הפרטיכל מישיבת הדירקטוריון מיום 6.12.67.
 2. מר א. עקביה, רואה חשבון החברה, ממר דברי הסבר לטיזת מאזן החברה
לשנה המתקיימת ביום 31.3.67. לאחר דברי המסבר התפתח דיון שבו
השתתפו כל המנהלים הנוכחים.
- הוחלט:

- א. להשיל על ועדה בהרכב ה"ה ה. אשכנזי, מ. לפיד וע. שילוני
להסדיר את בעיה הרכיב הנובעת מסך - 1,500,000 ל"י שהושקע
בהון המניות של החברה ע"י "טפחות" כמאזן הממשלה.
- ב. ביחס לתביעתו של המתנדס רוזנהאוסט להשלום שכר עבור תכנון
מבנה המפעל, לא לראות את הסכום של - 30,000 ל"י אשר הסורחו
הסכים להתכנן לבצע את התכנון כולו - בהתחייבותה של החברה.
3. מר ח. סלביץ מביש בקשה להקצאת מניות נוספות בחברה, דהיינו
50,000 מניות רגילות בנות - 1 ל"י לשמו ועוד 50,000 מניות רגילות
בנות - 1 ל"י לשם בנו אמנון. מר סלביץ מוסך את בקשתו על כתב
ההסכם היסודי שבינו לבין המדינה המאפשר לו לרכוש 15% מכלל הון
מניותיה הראשון של החברה, וזאת נוסף למניות הסלוגים בשעור 10%

1. The purpose of this document is to provide information regarding the activities of the [redacted] organization.

2. The [redacted] organization is a [redacted] organization that has been active in the [redacted] area.

3. The [redacted] organization has been active in the [redacted] area since [redacted].

- 4. The [redacted] organization has been active in the [redacted] area since [redacted].
- 5. The [redacted] organization has been active in the [redacted] area since [redacted].
- 6. The [redacted] organization has been active in the [redacted] area since [redacted].
- 7. The [redacted] organization has been active in the [redacted] area since [redacted].
- 8. The [redacted] organization has been active in the [redacted] area since [redacted].
- 9. The [redacted] organization has been active in the [redacted] area since [redacted].
- 10. The [redacted] organization has been active in the [redacted] area since [redacted].

11. The [redacted] organization has been active in the [redacted] area since [redacted].

12. The [redacted] organization has been active in the [redacted] area since [redacted].

13. The [redacted] organization has been active in the [redacted] area since [redacted].

14. The [redacted] organization has been active in the [redacted] area since [redacted].

15. The [redacted] organization has been active in the [redacted] area since [redacted].

16. The [redacted] organization has been active in the [redacted] area since [redacted].

מכלל החון. מר סלבין מוסיף כי מביעים לו כספים מאת החברה הן עבור הסכונות והציר שמכר לחברה והן עבור שרותיו לחברה עד היום הזה, ולכן הוא מבקש כי השלום התמורה עבור הסכונות המוקצות יבוא מחוץ הכספים האמורים על מנת שהמניות תהיינה משולמות במילואן.

הוחלט:

לאשר עקרונית את בקשתו של מר סלבין ולהסמיל על עו"ד לברון להגיש בקשה מחאיטה לקבלת היתר לביצוע החקצאה הנדונה מאת הרשויות המוסמכות לפי תקנות ההגנה (כספים) 1941.

הוחלט להסמין את ה"ה. אשכנזי, ח. סלבין וס. לפיד .4 להתוות בשם החברה על הסכם עם מועצת מועלי רמלה בדבר החנאים הסוציאליים לעובדי המפעל ברמלה.

המסך הישיבה נקבע ליום 18.1.68 בשעה 14.00 - 16.00 במשרדו של מר הלל אשכנזי.

הלל אשכנזי,
יו"ר הישיבה.

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

סדר יום לישיבת מועצת מנהלים "שבח"

שחקיים ביום ה' 28.12.67

1. איסור הפרטיכל.
2. דו"ח המנהל.
3. בקשה להכרה כקבלן מוכר.
4. קרן פיצויים לעובדים.
5. תערימי ביטוח.
6. טיוטת המאזן ל- 31.3.67.
7. ציוד אמריקאי.
8. הטכס עבורה.
9. שונות.

one red flower about middle "line"

about 1/2 way to To. St. 10.

1. stem purple, blue
2. 1st flower.
3. open flower about 1/2 way.
4. 1st flower about 1/2 way.
5. flower about 1/2 way.
6. about 1/2 way to To. St. 10.
7. 1st flower.
8. about 1/2 way.
9. 1st flower.

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ

תאריך

28.12.1967

מספר

חשבונית למאזן המוצע ליום 31.3.67

1. מאחר והחברה היתה צריכה להתחיל בעסקיה כבר החל מ-אפריל 1966, ומסיבות כלכליות חלויות בה תאריך זה נדחה - מוצע כי חלק מההוצאות יועברו להוצאות להמחאה ולא יוצגו על ההשקעות במפורט להלן:

א. 20% (הערכה) מעבודות והוצאות מנהליות	93,169 ל"י
ב. דמי חכירה 66/67	14,953 "
ג. משפטים ובקרה 66/67	15,000 "
	<u>128,122</u> "

לנ"ל יהוסף אותו סכום רכיש על כספי בנק טפחות כפי שיוחלט לחייב בו את החברה.

2. חכיון סיפוס וידה - מוצע להעביר לבכסים שוטפים בשם "חכיון מראש (כביכוי מקבולים)" 10,434 ל"י

3. להוריד מהשקעות ובמקביל מההחזיקויות את הסך של 27,000 ל"י (תכיעה מר וזונהאופס) שמשדד השיכון אינו תובע אותו מהחברה.

4. יש לכתוב באיזו מידה יש לזכור את בעלי המניות בהחזיקויות לזמן ארוך בגין דמי חכירה והוצאות סיתוח.

בכבוד רב,

JOHN J. HARRIS
 1000
 N. T. 1001

חברה לייצור כתיים להרכבה בע"מ
ח.ד. 225 דמלה

28.12.1967

פירוט הוצאות כללי מחולקות
(כלידות שלמות) ליום 31.3.67

מס' סד'	פ י ר ו ט	עד 31.3.66	ב- 66/67	סה"כ עד 31.3.67	ראה הערות
1.	מגרש - דמי פיתוח	88,800	—	88,800	(1)
2.	דמי חכירה	38,392	19,953	58,345	(2)
3.	אגרה לעירייה	125,000	—	125,000	(3)
4.	פקדון טלפון	900	—	900	(4)
5.	חכנון וחשבחה	97,024	—	97,024	(5)
6.	משפטים ובקרת	25,939	—	25,939	(6)
7.	רביה לכבקים	64,161	164,755	228,916	(7)
		440,216	184,708	624,924	

הערות:

1. מגרש - דמי פיתוח: מוצע להעמיס על השקעות.

2. דמי חכירה: (א) עד 31.3.66, מוצע להעמיס על השקעות.
(ב) החוצ. ב- 66/67 - מוצע להעביר להוצ. להפחתה (ראה חסבר כולל להוצאות להפחתה)

3. אגרה לעירייה: (א) סה"כ החורכ לעירייה ל-31.3.67, מגיע ל- 126,800 ל"י (לדיון ענייני) - להלן החלוקה:
ארכונת כללית - 34,514 ל"י
מס עסק - 750 - (יחרה)
ארכונת רכוש - 33,833 - (מפעל מאושר - פסדור).
חכנון מים - 114 - (משולם שוטף).
אגרה בפנייה - 13,864 -
חבורי מים - 42,725 -
חבורי כיוכ - 1,000 - (ויחרו - בע"מ).
126,800 ל"י

4. פקדון טלפון: לא מטריאלי להשאיר בפקדון - מוצע להעביר להשקעות.

5. חכנון וחשבחה: חוצ. 66/67 חועמסו ישירות על השקעות - מוצע להעמיס גם טכום זה.

6. משפטים ובקרת: (א) חסר 15,000 ל"י ל-66/67.
(ב) מוצע עד 31.3.66, להעמיס על השקעות, ו-66/67 להעביר להוצאות להפחתה.

7. רביה לכבקים: (א) כולל חסר 162,000 ל"י רביה לכבסי טפחות ו-66/67 - כולל רביה על 4,5 מיליון ל"י שעבורם הוקצאו מניות לכבק טפחות, עד יום הקצאה, ושמשדו השיכון חייב לשאת ברביה זו.

בכבוד רב,

חברה לייצור כתיים להרכבה בע"מ

ח.ד. 225, רמלה

28.12.1967

חלוקת חוצאות חקמה ביה"ר עד 30.11.67

(בלירות שלמות)

מס סד	שם החשבון	מחלקה עד 31.3.66	בשנה 66/67	סה"כ עד 31.3.67	מ-1.4.67 עד 30.11.67	סה"כ עד 30.11.67
1	חכ' מח' יציקה	998,071	109,940	1,108,011	65,488	1,173,499
2	מנופים ופסים	325,952	129,531	455,483	20,072	475,555
3	מסדר א.ב. וכס'	325,958	26,293	352,251	7,740	359,991
4	רשתות זיון	122,619	60,504	183,123	11,654	194,777
5	מסדרים	354,367	171,145	525,512	69,007	594,519
6	טרנפורס ומשל'	61,701	86,152	147,853	45,707	193,560
7	אולם מכ' וחשמל	144,469	55,641	200,110	1,893	202,003
8	צירוד	56,709	49,777	106,486	2,160	108,646
9	מח' טכנולוגיה	515	7,991	8,505	---	8,505
10	צנרת אספ' מים	53,992	44,729	98,721	5,471	104,192
11	שירותי פוע' ואויר	---	---	---	---	---
12	חקמה (בניין נט.)	11,289	165,766	177,056	82,173	259,229
13	מגרס	178,386	10,985	189,371	3,660	193,031
14	כסות	650,253	1,659	651,912	---	651,912
15	בניין קונסט'	665,620	492	666,112	8,467	674,579
16	איבונטר	766	2,060	2,826	13,348	16,174

סה"כ חשקעות

עד 30.11.67

5,210,172	336,840	4,873,332	922,665	3,950,667	---	---
132,045	131,986	59	59	---	---	---
147,315	147,315	---	---	---	---	---

5,489,532	616,141	4,873,391	922,724	3,950,667	---	---
-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----	-----

חוצ. שעדיין לא

חולקו

628,674	---	628,674	188,458	440,216	---	---
---------	-----	---------	---------	---------	-----	-----

חוצ. להפחתה

97,569	4,400	93,169	93,169	---	---	---
--------	-------	--------	--------	-----	-----	-----

הכנסון מראש

בכסוי הקולות

10,434	---	10,434	10,434	---	---	---
--------	-----	--------	--------	-----	-----	-----

6,226,209	620,541	5,605,668	1,214,785	4,390,883	---	---
-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----	-----

ס ח כ

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ

29.12.1967 תאריך

מספר

הקצית חלוקת הוצאות הקמה
בית-החדושה

מס' סדרי	שם החשבון	ההקצית
1.	חכ' מח' יציקה	1,080,000.-
2.	מכופים ופסים	480,000.-
3.	מסד' אגרסמים ובסון	540,000.-
4.	רשתות זיון	240,000.-
5.	מסדרים	600,000.-
6.	טרנספורט ומשלוח	480,000.-
7.	אולם מכ' וחשמל	360,000.-
8.	ציוד	120,000.-
9.	מח' סבנזים	20,000.-
10.	צנרת ואספקת מים	120,000.-
11.	שרותי פועלים ואויר	60,000.-
12.	הקמה (בנין בסיוע)	340,000.-
13.	מגרש	1,560,000.-
14.	בסון	_____
15.	בנין קונסטרוקציה	_____
16.	אינדוסטרי	_____
17.	יטודות בנין רמלה 1	_____
18.	בנין רמלה מס' 1	_____
סה"כ ביניים		6,000,000.- ל"י

בכבוד רב,

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF AGRICULTURAL ECONOMICS

UNIT	DESCRIPTION	AMOUNT
1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...
4.	...	...
5.	...	...
6.	...	...
7.	...	...
8.	...	...
9.	...	...
10.	...	...
11.	...	...
12.	...	...
13.	...	...
14.	...	...
15.	...	...
16.	...	...
17.	...	...
18.	...	...
19.	...	...
20.	...	...
21.	...	...
22.	...	...
23.	...	...
24.	...	...
25.	...	...
26.	...	...
27.	...	...
28.	...	...
29.	...	...
30.	...	...
31.	...	...
32.	...	...
33.	...	...
34.	...	...
35.	...	...
36.	...	...
37.	...	...
38.	...	...
39.	...	...
40.	...	...
41.	...	...
42.	...	...
43.	...	...
44.	...	...
45.	...	...
46.	...	...
47.	...	...
48.	...	...
49.	...	...
50.	...	...
51.	...	...
52.	...	...
53.	...	...
54.	...	...
55.	...	...
56.	...	...
57.	...	...
58.	...	...
59.	...	...
60.	...	...
61.	...	...
62.	...	...
63.	...	...
64.	...	...
65.	...	...
66.	...	...
67.	...	...
68.	...	...
69.	...	...
70.	...	...
71.	...	...
72.	...	...
73.	...	...
74.	...	...
75.	...	...
76.	...	...
77.	...	...
78.	...	...
79.	...	...
80.	...	...
81.	...	...
82.	...	...
83.	...	...
84.	...	...
85.	...	...
86.	...	...
87.	...	...
88.	...	...
89.	...	...
90.	...	...
91.	...	...
92.	...	...
93.	...	...
94.	...	...
95.	...	...
96.	...	...
97.	...	...
98.	...	...
99.	...	...
100.	...	...

מדינת ישראל

משרד השיכון

משרד השיכון

25. XII, 1967

לזכרות

כ"ב בכסלו תשכ"ח

24 בדצמבר 1967

הקריה

מס' 552-13

[Handwritten signature]

לכבוד
מר מ. לעיד
משרד השיכון
הקריה
חל - אביב

א.נ.,

הנדון: ישיבת מועצת מנהלים "שבח"

הנך מוזמן לישיבת מועצת מנהלים "שבח" שתתקיים
ביום ה' 28.12.67 בשעה 12.00 בלשכתי.

על סדר היום

1. אישור הפרטיכל.
2. דו"ח המנהל.
3. בקשה להכרה כקבלן מוכר.
4. קרן פיצויים לעובדים.
5. תשומות ביטוח.
6. תיוטת המאזן ל- 31.3.67.
7. ציוד אמריקאי.
8. הסכם עבודה.
9. שונות.

בכבוד רב,
מ/מ.ל. - 64.11.71
הלל אשכנזי
ס/מנכ"ל לחברות

DRIVER, DRIVER
DRIVER, DRIVER

DRIVER, DRIVER
DRIVER, DRIVER

DRIVER
DRIVER
DRIVER
DRIVER
DRIVER

DRIVER

DRIVER, DRIVER, DRIVER, DRIVER

DRIVER, DRIVER, DRIVER, DRIVER, DRIVER
DRIVER, DRIVER, DRIVER, DRIVER, DRIVER

DRIVER, DRIVER

1. DRIVER, DRIVER,
2. DRIVER, DRIVER,
3. DRIVER, DRIVER, DRIVER,
4. DRIVER, DRIVER, DRIVER,
5. DRIVER, DRIVER,
6. DRIVER, DRIVER, DRIVER, DRIVER,
7. DRIVER, DRIVER,
8. DRIVER, DRIVER,
9. DRIVER,

DRIVER, DRIVER,

DRIVER, DRIVER
DRIVER, DRIVER

פירוט ראשונה 16.12.67

"שבח" חברה לייצור בתים להדבקה בע"מ
סוף ליום 31 במרץ 1967

31.3.66 ל"י 31.3.67 ל"י

11,800	14,508	התחייבויות שוטפות
27,610	-	משיכות יתר בנקים
80,153	-	שירות למרעון
54,486	-	זכאים
549	19,561	עובדים
162,798	95,465	מטקים
77,632	90,523	שונים
240,430	-	מנוח
	205,549	הפרשה לדמי חכירה ואגרות סוכומיות
	97,585	
	317,642	

נכסים שוטפים
בנקים
החשב הכללי
חייכים - עובדים

הספקות
ניירות ערך, לפי עלות מוחמאם

882,560	106,560	התחייבויות לזמן ארוך
	1,396,057	בעלי מניות
		הלוואה בנקאית (כולל ריבית שנצברה)

1,302,617

10,000	10,000	התחייבות נדחית - רשם החברות
33,042	41,823	עבודה לפיצויים
147,250	180,464	השלומים ע"ח מניות
		הון מניות
3,200,000	3,700,000	רשומה 4,000,000 מניות בנות 1.- ל"י כ"א
4,525,082	5,752,546	מונפק ונפרע 3,700,000 מניות בנות 1.- ל"י כ"א

חבר דירקטוריון
חבר דירקטוריון

31.3.66 ל"י 31.3.67 ל"י

24,518	-	בנקים
-	8,080	החשב הכללי
2,525	1,159	חייכים - עובדים
27,043	9,239	

22,448

נכסים שוטפים

5,461,445	מפעל לייצור בתים להדבקה - לפי עלות
177,055	בנין נסיוני והוצאות הרצה
10,434	מכון שלום דירה (בנכוי 25,000 ל"י דמי השתתפות שנחלקו)
12,557	השלומים ע"ח

4,421,591

הוצאות יסוד

54,000

הוצאות יסוד

1. כנסים
2. 13.13.67
3. 31.3.67

4,525,082

הוצאות יסוד

(ראו ביאור 3 ב' במאזן ליום 31.3.66 בקשר ל"צירוף אמריקאי"
המתייחסת גם למאזן זה).

DEBIT 0.00

CREDIT 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

"שבת" חברה לייצור בחים להרכבה בע"מ

מאזן ליום 31.3.67

נקודות לדיון 28.12.67

א. אישורים

שכר טיחה לח. סלכין.
דמי שכירות לציוד.
הוצאות חדשות בנידון מיום 1.4.67.

ב. הפרשות

תכנון המבנה הראשי של המפעל ברמלה (30,000 ל"י).
מסים ואגרות לעיריית רמלה.
ריבית ל"ספחוח".

ג. אפשרות העברה טכומים להוצאות נדחות - במקום השקעות
(בעקבות הצעה ח. סלכין)

דמי חכירה 1966/67.
חלק מהשכר 1966/67.
הוצאות כלליות.
הוצאות משפטיות ומקצועיות.
ריבית.

LIBRARY

1917

1. 1917

NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
1917

2. 1917

NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
1917

3. 1917

NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
1917

מסד השיכון
 לשכת מ/מכ"ל לחברות - היחידה הכלכלית

דו"ח מקורות ושימושים לשנת המסמיימת ביום 31.3.67
"שכונת" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

מקורות		שימושים		
ב- %	ב- י	ב- %	ב- י	
1.9	24,518	0.6	8,080	בנקים
0.1	1,366	0.1	1,618	החשב הכללי
		83.5	1,071,642	חייבים - קוברים
		13.8	177,055	ני"ע למי עלות מוחשית
		0.8	10,434	ציוד ובניין בחקמה (למי עלות)
1.5	19,231			בניין נסיוני והוצאות הרצה
		0.3	3,750	הכנון שימוש יורה
1.1	14,508			השלומים ע"ח
3.3	42,751	0.9	11,800	הוצאות יסוד
1.6	19,953			משיכות יתר בבנקים
48.3	620,057			מטרת למרעון
0.7	8,781			זכאים
2.6	33,214			הפרשה לרמי חכירה ואגרות מקומיות
38.9	500,000			הלוואה בנקאית (כולל ריבית שנצברה)
				עבודה למיצויים
				השלומים ע"ח מניות
				הון מניות
100.0	1,284,379	100.0	1,284,379	סה"כ

מניחות דו"ח המקורות והשימושים לשנת 1966/67 רואים כי שני מקורות עיקריים שמדו לרשות החברה, הלוואה בנקאית לזמן ארוך (כולל ריבית שנצברה) מימנה כ- 48.3% מהמקורות (ב- 620 אלף י) ואילו העליה בתוך המניות הנפרע מימנה כ- 38.9% מהמקורות (500 אלף י).

המקורות שמדו לרשות החברה שימשו בעיקר להשקעה בציוד ובבניין כ- 83.5% (ב- 1,072 אלף י) ולהשקעה בבניין הנסיוני והוצאות הרצה כ- 13.8% (ב- 177 אלף י).

1973-1974

	1970-71		1971-72	
	Area	Yield	Area	Yield
Wheat	100,000	1.5	100,000	1.5
Barley	100,000	1.5	100,000	1.5
Oats	100,000	1.5	100,000	1.5
Hay	100,000	1.5	100,000	1.5
Other crops	100,000	1.5	100,000	1.5
Total	500,000	7.5	500,000	7.5

SECRET
ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-11-01 BY 60322 UCBAW/SJS/KSP

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific information required.

פרוטוקול משיבת הדירקטוריון שהתקיימה
ביום 6.12.1967 במשרדו של מר הלל אשכנזי

נוכחים: חברי הדירקטוריון ה"ה ה. אשכנזי, מ. לפיד, ע. שילוני, ח. סלבין
ועו"ד ש. לברון.

מוזמנים: ה"ה א. בליץ, א. עקביה, אמנון סלבין.

סדר היום:

1. אישור פרוטוקול הישיבה מיום 22.10.67.
2. דו"ח מנהל המפעל על התקדמות הבניה באתר רמלה.
3. התקשרות עם חברת שביא להקמת בית שני בן 32 יחידות.
4. בדיקת הביטוחים הקיימים של החברה.
5. מיכרזים המוצאים על ידי משרד הבטחון.
6. העסקת מנהל חשבונות ראשי ומנקסן.
7. הכישה מכונת סוסיטא עבור החברה.
8. רכישה מכונת משא לגרירת טריילרים.
9. הכשרת נהגים על ידי החברה.

1. אושר פרוטוקול ישיבתו של הדירקטוריון מיום 22.10.67.

2. מנהל המפעל, מהנדס ח. סלבין, מוטר דו"ח על התקדמות עבודות הבניה באתר רמלה, ולפיו מחבר כי הסתיימו עבודות הקונבנציות באתר ואפשר להתחיל בהרכבתן של היחידות הטרומיות לקומה ראשונה. היחידות עצמן יוצרו כבר במפעל והן מוכנות. באתר הועמד המנוף, אבל טרם חובר חיבור החשמל.
- מנהל המפעל הציע לאור עבודות החפירה שבהן תתחיל החברה להכנת הבית השני, הנזכר בסעיף הבא, ימשיך המפעל ביציקת הטרומיות עבור הקומות ב' וב' של הבית הראשון.

ההצעה אושרה.

3. מנהל המפעל מוטר כי משרד השיכון מסר לחברת שביא את הקמתו של בית שני באתר רמלה, סמוך לבנין המוקם כעת, שיכלול 32 יחידות דיור. לפי הערכות, יימשכו עבודות החפירה והיציקה של העמודים והמקלטים כ- 5 חודשים, ובשל תקופת הגשמים יהיו העבודות כרוכות בהוצאות גבוהות יותר.

אושרה ההתקשרות עם חברת שביא לבניית הבית הנוסף והוחלט לגשת מיד לעבודות ההכנה באתר.

4. הוחלט כי מנהל המפעל יעביר ליו"ר מר ע. שילוני את כל פוליסות הביטוח הקיימות של המפעל, על מנת שתיערך בדיקה כוללת של החולה הביטוחים ושל סכומי הפרמיה המשלמים עבורם.
5. סוכם כי מנהל המפעל ינקוט בכל הצעדים לשם הכנסתה של החברה לרשימת הקבלנים המאושרים על ידי משרד הבטחון. לאחר האישור, ידון הדירקטוריון במכרזים המוצאים מדי פעם בפעם ויחליט על כדאיות השתתפותה של החברה במכרז מסויים.
6. בעקבות הסיכום שבמסגרתו 6 מהנדסות קודם מהאריך 22.10.67 החליטה הועדה על קבלתו של מר צבי רחלי לתפקיד מנהל חשבונות ראשי בחברה. הנאי העסקתו הם: עבודה בסך שלוש ימים מלאים בשבוע, משכורת בסך - 600 ל"י לחודש והשתתפות בהוצאות נסיעותיו העסקיות במכוניתו בשיעור 18 אגורות לק"מ.
- הדירקטוריון אישר את העסקתו של מר רחלי בהנאים האמורים לתקופת נסיונית של מחצית שנה.
- כמו כן אושרה קבלתו לעבודה של פנקסן במשרה שלמה, בשכר של 400 ל"י לחודש.
7. הדירקטוריון אישר רכישת מכונית סוסיטא חדשה במחיר - 11,000 ל"י שבאה כהחלפה למכונית סוסיטא הישנה שנמצאה קשה בהאונת דרכים. האישור נעשה לאור הוצאותיה של בדיקה הכדאיות שנערכה על ידי מר בליץ.
8. מנהל המפעל הציע כי החברה תרכוש מכונית משא משומשת לגרירת טריילרים, שאותה ניתן יהיה להחליף לגרירת הקרונות עליהן יועמסו החלקים הדרומיים מייצור המפעל ויוסעו לאתר הבניה. המנהל הדגיש כי בשוק קיימת העסקה מלאה להובלות במכוניות מסוג זה, ויקשה מאד על המפעל להשיג מכונית לבצוע ההובלות בסוגדים הדרושים למפעל.
- סוכם כי יו"ר הדירקטוריון מר אשכנזי, ביחד עם מנהל המפעל, יבחנו את הבעיה ויחליטו בעניין.

9. הוחלט כי החברה תממן את לימוד הנהיגה של פועל אחד למען הכשרתו לקבלת רשיון לסמיטריילר.

כמו כן תחן החברה ממרעה לשני פועלים נוספים לשם לימוד נהיגה לקבלת רשיונות רגילים. אם יקבלו הפועלים את רשיונותיהם תוך חצי שנה, תיחשב הממרעה כהשתתפות החברה בהכשרתם של הפועלים, אחרת תיגבה הממרעה בצורה נכונה משכרם.

הישיבה הבאה נקבעה ליום 28.12.67 בשעה 12.00 במשרדו של מר הלל אשכנזי.

יו"ר הישיבה.

10. The first of these is the fact that the
the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the
the first of these is the fact that the
the first of these is the fact that the
the first of these is the fact that the
the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the
the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

תאריך 5.12.1967

מספר 247/42

הצעה - תוספת לזוהל תשלומים (4)הסבר:

א. קיימים מקרים בהם הספק מגיש את חשבונו רק לאחר קבלת התשלום, ואין כל אפשרות להקדים קבלת חשבונו זה.

ב. במקרים מסוימים מתגלה הצורך לבצע תשלום חלקי עוד בטרם ואשר החשבונו ע"י המוטמכים לכך.

הצעה:

א. לכך מוצע הזוהל חבא שיבוא בפרק זוהל תשלומים לאחר סעיף ד':

ה. בכל מקרה בו לא ניתן לקבל את חשבונו הספק לפני בצוע התשלום במלואו, או בחלקו, לפי הענין יצוין הדבר בתנאי ההזמנה. הסיבות לצורת תשלום זו תוסבר בהתאמה, התשלום יבוצע כנגד דרישת תשלום שתציין שזו מקדמה.

ו. בכל מקרה בו מתעורר הצורך לשלם לספק עוד בטרם ואשר חשבונו:

1. תשלום כזה לא יעלה בכל מקרה על 80% מערך החשבונו.

2. התשלום יאשר רק לאחר מתן הסבר ע"ג מזכר פנימי בחתימת מר אמנון סלבין, ומר צבי רחלי.

Г. С. М.
П. Г. 24

[illegible]

"שבח" חברה לייצור כחיים להרכבה בע"מ

פרוטוקול משיבת הדירקטוריון שהתקיימה
ביום 22.10.67 במפעל החברה ברמלה.

נוכחים: חברי הדירקטוריון ה"ה ה. אשכנזי, מ. לפיד, ח. סלבין,
עו"ד ש. לברון.

נעדר: מר ע. שילוני.

פוזמנים: ה"ה א. גליץ, א. עקביה, אמנון סלבין.

סדר היום:

1. אישור פרוטוקול הישיבה מיום 17.9.67.
2. דו"ח על התקדמות הבניה באתר רמלה.
3. ההתקשרות עם חברה "שגיא" בע"מ.
4. המחיר של יחידות הבניה.
5. חביעתו של המהנדס רוזנהאופט.
6. קבלת מנהל חשבונות ראשי.
7. מעמד מפעל מאושר למפעל.
8. תרומות.

1. אושר פרוטוקול הישיבה שקויימה ביום 17.9.67.

2. מר ח. סלבין מסר דו"ח על התקדמות עבודות הבניה באתר רמלה;
כל חמשה המקלטים כבר יצוקים. חברה החשמל הבטיחה לסדר חבור
חשמל לאתר במהירות האפשרית. מר סלבין הכין תכנית עבודה
(פרוגרמה) המחלקת את הקמת הבית לשלבים שלבים, ולפיה צריכה
קומה א' של הבנין לעמוד על חלה עד סוף חודש נובמבר. ביצוע
השלב האמור מוחנה בהיעדר גשמים חזקים עד אז.
הפרוגרמה אושרה ומר סלבין נתבקש להתחיל מיד ביציקת היחידות
במפעל.

3. חברי הדירקטוריון חיוו את דעתם כי במידה ויהיה צורך להתקשר
שוב עם חברה "שגיא" בע"מ בחס לבית נוסף, יש להשתדל להגיע
להסכם עם "שגיא" על אחוז נמוך יותר מאשר ההתקשרות הקיימת.

4. מר ח. סלבין הודיע כי ערך שיטת המחיר יסודית לגבי ייצור
היחידות במפעל, הובלתן לאתר והרכבתן במקום.
סוכם כי מר לפיד יעבור על התמחיר ושניהם יחד יגיעו לתמחיר
סופי שיוגש לאישור הדירקטוריון.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

THE HISTORY OF THE UNITED STATES
OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

5. המהנדס רוזנהאופט שהועסק בתכנון מבנה בית החרושת הגיש תביעה נגד המדינה בסכום של 54,000 ל"י, ואילו המדינה צרפה את החברה ואת המהנדס סלבין כצד ג', שממנו נדרש שפוי לטובת המדינה הנחבעה במקרה והיא מחוייב כדין.

הוטל על עו"ד ש. לברון לייצג את החברה בהליכים שהוגשו ולהכין את כתב התגנה תוך תיאום עם חברי הדירקטוריון אשכנזי ולפיד.

6. מר לפיד דווח כי לאחר סינון כל החצעות שהוגשו על ידי האנשים המעוניינים להחקבל בתפקיד מנהל חשבונות ראשי, נשארו להכרעה 4 מועמדים הנראים במתאימים ביותר לתפקיד. סוכם כי ועדה בהרכב ה"ה לפיד, שילוני, א. סלבין תבחר במועמד מתוך הארבעה.

7. מר עקביה דיווח כי מתוך בירורים ראשוניים עם אנשי מרכז ההשקעות נובע, כי החברה חייבת לבקש תחילה אישור לגידול ההשקעה. מירוס ההשקעה הנוספת חייב להיות ערוך לפי הסעיפים המופיעים בבקשה המקורית. מר ח. סלבין הבטיח להכין את חלוקת הסכומים לפי הסעיפים, על מנת שאפשר יהיה לערוך את הבקשה.

8. הדירקטוריון אישר מתן הרומות בסכום כולל של כ-200 ל"י לשנה למוסדות ראויים, המפתחים פעולות צבוריות חשובות.

הלל אשכנזי

יו"ר הישיבה.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work of the Commission. It is a summary of the work done during the last year and is intended to give a general impression of the work of the Commission.

2. The second part of the report deals with the work of the Commission in the field of the study of the history of the country. It is a summary of the work done during the last year and is intended to give a general impression of the work of the Commission.

3. The third part of the report deals with the work of the Commission in the field of the study of the geography of the country. It is a summary of the work done during the last year and is intended to give a general impression of the work of the Commission.

4. The fourth part of the report deals with the work of the Commission in the field of the study of the natural history of the country. It is a summary of the work done during the last year and is intended to give a general impression of the work of the Commission.

5. The fifth part of the report deals with the work of the Commission in the field of the study of the social history of the country. It is a summary of the work done during the last year and is intended to give a general impression of the work of the Commission.

THE COMMISSION

REPORT

" ש ב ה "

חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

שירות ההנאים הסוציאליים שסוכמו עם

מועצה שועלי רמלה

1. עובדים שישלחו לעבודה מחוץ למפעל יקבלו תוספת שדה של 5% על שכר הייסוד.
2. עובדי הייצור יהיו זכאים לכוס חלב על השבון המפעל פעם אחת ביום. זכות זו אינה ניתנת להמרה בכסף.
3. הנהלת החברה השתתף, בשנה 1967/68, בקרן הלוואה לעובדים בסך כולל של 1,200.- (אלף ומאתיים לירות ישראליות). שיועברו לקרן ב- 12 השלומים חודשיים של 100.- כל אחד. הקרן תהיה תחת פיקוח ובחכונת ועד העובדים והנהלת החברה.
4. הנהלת החברה השתתף בהוצאות חריבות בסך כולל של 600.- לישנה (שש מאות לירות ישראליות) בהשלומים של 50.- לחודש. ההוצאות יהיו תחת פיקוח הנהלת החברה.
5. לעובדים שידרשו לעבור שעהיים נוספות ומעלה הינתן תוספת של 1.- לישנה (לירה ישראלית אחת) לכריכים ושתייה.
6. לקראת מועד פתיחת המסעדה לעובדי המפעל יוסכם על השתתפות ההנהלה בהחזקת המסעדה.
7. הנהלת המפעל תזרז הקמת חדר האוכל, חדרי חלבשה ומקלחת לעובדים.

הנהלת חברה "שבח"

מועצה שועלי רמלה

ועד שועלי "שבח"

17.9.1967

THE UNITED STATES OF AMERICA

IN SENATE

January 10, 1908

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE

APRIL 1, 1907, CONCERNING THE LANDS BELONGING TO THE UNITED STATES

AND THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL STATES

AND THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL STATES

AND THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL STATES

AND THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL STATES

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE

APRIL 1, 1907, CONCERNING THE LANDS BELONGING TO THE UNITED STATES

10 4 / 64 48 / 11 8 / 96 208