

מדינת ישראל
משרדי הממשלה

משרד
לפי

פרוצדורה פנימית

3/91 - 6/91

מחלקת
דואר ציפי

תיק מס' 40669/2



שם תיק: מחוז מרכז - פרוגרמות פיתוח

מזהה פנימי: גל-2-40669

מזהה פריט: 00097h9

כתובת: 2-112-9-5-6

תאריך הדפסה: 04/03/2018

תאריך: 15.04.1991

כ ב י ש י ם ו פ י ת ו ח

1. נתניה

א. גבעת האירוסים - כ - 700 יח"ד בבניה

בוצע: יישור שטח כללי, פריצת דרכים, מערכות מים, ביוב, ניקוז, שכבה אחת של 20 ס"מ מצעים עבור כל מס' יח"ד שבבניה.

בביצוע: השלמת כבישים - מצעים, אגו"ם ואספלט, מדרכות ותאורה, עבור כ - 500 יח"ד (בשלבי גמר).

בפרוגרמה 1991

- השלמת כבישים - מצעים, אגו"ם ואספלט, מדרכות ותאורה, עבור יתר הבתים שבבניה (כ - 200 יח"ד).

- פיתוח שטחים ציבוריים - שלב "א".

- המכרזים לעבודות הנ"ל יצאו בחודש יוני 1991.

ב. שטח האגם 1 - 1692 יח"ד

- תכניות תשתית - כבישים, פיתוח, מערכות מים, ביוב, ניקוז ויישור שטח כללי - בשלבי גמר.

- מכרז עבור יישור שטח כללי, פריצת דרכים, ומערכות מים, ביוב, וניקוז, ושכבה ראשונה של 20 ס"מ מצע יצא בהתחלת חודש מאי 1991.

- באותו מכרז יכלול גם קו ניקוז ראשי 150 ס"מ קוטר החוצה את האתר.

ג. שטח האגם 2 - כ - 1000 יח"ד

תכניות פיתוח - כבישים, מים, ביוב, ניקוז - בשלב התחלתי.

סעיף עבודות הפיתוח - יישור שטח כללי, פריצת דרכים, מערכות מים, ביוב, ניקוז ושכבה ראשונה של מצעים - הוכנס בפרוגרמה פיתוח לשנת 1991, עדיפות "ב" (רבעונים 1 3 - 4).

ד. עמליה 1

כ - 1000 יח"ד (ללא פיננסיים, כ - 700 יח"ד) בביצוע ע"י חברת
"ערים" פריצת דרכים ושכבה ראשונה של מצעים, בביצוע.

פרוגרמה 1991

- מערכות מים, ביוב וניקוז מכרז: יוני 1991.
- השלמת כבישים - מצעים ואספלט - מדרכות ותאורה (בהתאם להתקדמות הבניה).

א. גבעת הסלעים כ - 700 יח"ד

בוצע: פריצת דרכים, מערכות מים, ביוב, ניקוז ושכבה ראשונה של מצעים, בכל האתר.

בביצוע: השלמת כבישים - מצעים, אגו"ם ואספלט - מדרכות ותאורה שלב "א" - עבור כ-370 יח"ד, בשלבי גמר.

פרוגרמה 1991

- השלמת כבישים, מדרכות ותאורה - שלב "ב" (כ - 330 יח"ד).
- רחובות משולבים (הולנדיים) באזור בנה ביתך שלב "א" (82 יח"ד), מערכות מים, ביוב ושכבה ראשונה של מצע.
- פיתוח שטחים ציבוריים - שלב "א" (עבור כ - 370 יח"ד).

ב. המגרסה 885 יח"ד

בוצע: פריצת דרכים ושכבה ראשונה של מצעים עבור כ - 300 יח"ד ו - 64 בנה ביתך.

פרוגרמה 1991

- מערכות מים, ביוב וניקוז בכבישים הנ"ל.
- השלמת כבישים - מצעים ואספלט - מדרכות ותאורה (בהתאם להתקדמות הבניה).
- תחנת שאיבה עבור כל האתר (885 יח"ד).

ג. גבעה המזרחית 1670 יח"ד

בביצוע: פריצת דרכים ושכבה ראשונה של מצעים עבור כל האתר.

פרוגרמה 1991

- מערכות מים, ביוב וניקוז עבור כל האתר. המכרז יצא בסוף חודש מאי 1991.
- השלמת כבישים, מדרכות ותאורה, עבור כ - 50% מהשטח, לפי התקדמות הבניה (ברבעונים 1 - 3 - 4).
- מערכת מים - לחץ גבוה ובנוני ופיתרון אזורי לביוב - כולל חיבורים לשכונות החדשות (ברבעונים 1 - 3 - 4).

בביצוע: פריצת דרכים ושכבה ראשונה של מצעים.

פרוגרמה 1991

- מערכות מים, ביוב וניקוז.
המכרז יצא עד סוף חודש אפריל 1991.
- השלמת כבישים - מצעים ואספלט - מדרכות ותאורה עבור 410 יח"ד.

עמישב 2 - דרום - 2012 יח"ד

- תכניות תשתית - כבישים, פיתוח, מים, ביוב, ניקוז - בהכנה.

פרוגרמה 1991

- פריצת דרכים, מערכות מים, ביוב, ניקוז ושכבה ראשונה של מצעים, המכרז יצא בחודש יוני 1991.

ביצוע: פריצת דרכים, מערכות מים, ביוב וניקוז ושכבה ראשונה של מצעים - שלב "א".

ביצוע: פריצת דרכים, מים, ביוב, ניקוז ושכבה ראשונה של מצע שלב "ב", עבור כל יתר הבתים שבבניה.

פרוגרמה 1991

- השלמת כבישים, מצעים, אבני שפה ותשתית אספלטית, ברחובות ראשיים.
המכרז יצא עד סוף חודש אפריל 1991.
- מדרכות, תאורה ופתוח רחובות משולבים (הולנדיים).
הוצאת המכרז תלויה בגמר ביצוע עבודות חשמל ותקשורת.
- סלילת רח' החשמונאים, כולל קוים ראשיים של ניקוז וביוב.
המכרז יצא בחודש יוני 1991.

א. צפון 1309 יח"ד

בביצוע: פריצת דרכים ושכבה ראשונה של מצעים.

פרוגרמה 1991

- מערכות מים, ביוב וניקוז.
המכרז יצא עד סוף חודש אפריל 1991.
- השלמת כבישים - מצעים, אגו"ם ואספלט - מדרכות ותאורה -
בהתאם להתקדמות הבניה.

ב. רמלה 1, 2 - 1000 יח"ד

- תכניות פיתוח ותשתית - בהכנה.

פרוגרמה 1991

- פריצת דרכים, מערכות מים, ביוב, ניקוז ושכבה ראשונה של
מצעים, ברבעונים 1 2 - 3.

א - חולות ג' - 1770 יח"ד.

ב - חולות ב' - 1750 יח"ד.

ג - רובע ה' - 3724 יח"ד.

כל עבודות הפיתוח בראשון לציון מבוצעות ע"י העיריה.

ת.ת. 1950

ת.ת. 1950 - 1951 - 1952

ת.ת. 1950 - 1951 - 1952

ת.ת. 1950 - 1951 - 1952

ה.ה. 1950 - 1951 - 1952

בין פרוץ סמל

בדף 42

פרוגרמה פיתוח
- 1991 -

ס"ח כ	שומרון	שומפת 42.500	
343.639.000	98.960.000	244.679.000	עדיפות א'
68.079.000	10.870.000	57.209.000	עדיפות ב'
411.718.000	109.830.000	301.888.000	

09.04.1991

מחוז המרכז
חטיבה מכנית

פרוגרמה שומפת

פרוגרמה פתוח 1991

01.04.1991 - 31.03.1992

עדיפות א'

הערות	תקציב					מספר יח"ד	אתר	יישוב	מס"ד
	סה"כ	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4				
	3.970.000		1.560.000	1.560.000	850.000	1.800	רובע ז'	אשדוד	1
מיני גזל	3.550.000	1.000.000	1.500.000	1.050.000		1.000	רובע ט'		
מערכות-עבור כל האתר כבישים-עבור 1000 יח"ד	16.640.000	3.400.000	5.140.000	4.000.000	4.100.000	2.398	רובע י'		
משרת כל הרובעים	2.460.000	1.000.000	1.300.000	160.000			מכון שמיבה לביו		
כנ"ל	2.700.000	1.000.000	1.700.000				בריכת מים		
כנ"ל	1.800.000	800.000	1.000.000				מיגדל מים		
כל העבודות התשתית פרט ליישור שטח כללי	11.950.000	5.000.000	6.900.000		50.000	3.422	רובע יג'		
בביצוע	11.000.000			5.000.000	6.000.000		יישור שטח כללי (ק.ק.ל)		
גלישה מ - 1990 משרת כל הרובעים	9.400.000			4.000.000	5.400.000		נק' LW		
בפרוגרמה לבניה - רק 3738 יח"ד. ביצוע ע"י חב' מבני תעשייה	10,080.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.080.000	5.353	רובע סימ'		
	350.000			250.000	100.000	54	יובל גד	2	בני עייש
מבוצע ע"י חב' "ערים"	950.000		700.000	250.000		250	דרום		
גלישה מ - 1990 החזרה בחתימה בגזברות	340.000				340.000	34	מבנן 9	3	בית דגן
ביצוע הפתוח ע"י חברת שו"פ	3.430.000	850.000	1.080.000	1.500.000		613	הגבעה המזרחית	4	גדרה
גלישה מ - 1990, חב' שומטר החזרה בחתימה בגזברות	380.500				380.500	79	הגבעה		
הבטחת מנכ"ל אורן	235.000				235.000		גן ציבורי "אריאל"		

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה * כ	
5	גן יבנה	דרום (נוימן)	276		715.000	500.000	330.000	1.545.000	
		אתר חרום (ווקסמן)	104	2.260.000	1.000.000	80.000		3.340.000	בביצוע חב' "ערים"
6	יבנה	כפר הנגיד	220	10.000	160.000	440.000		610.000	
		רחוב הערבה	200	1.000.000	500.000	850.000		2.350.000	1.500.000 גלישה מ - 1990. ביצוע חב' "ערים"
7	כפר יונה	אתר חרום (אלטר)	148	2.300.000	2.00.000			4.300.000	ביצוע ע"י חב' "ערים"
8	כפר סבא	שכ' יוספטל	36	200.000				200.000	גלישה מ - 1990 החזר הוצאות פיתוח
9	לוד	מזרח	358	837.000	1.100.000	500.000	500.000	2.937.000	587.000 גלישה מ-1990 והחזרה עבור הנ"ל בחתימה בגזברות
		צפון - מערב	1.294	1.300.000	1.530.000	1.500.000		4.330.000	
10	מודיעין	כבישים עורקיים		5.300.000	300.000	300.000		5.900.000	
		עלב א'	9.000	5.044.000	10.040.000	15.000.000	15.000.000	45.084.000	
11	נס ציונה	מערכות לאסבסטונים	258	30.000	530.000	500.000		1.060.000	
12	נתניה	גבעת האירוסים	700	222.500	340.000	1.560.000	1.050.000	3.172.500	142.500 גלישה מ-1990 עבור החזר הוצאות פתוח. החוזה בגזברות
		מטח האגם 1	1.692	3.330.000	2.750.000			6.080.000	
		קו ניקוז ראשי				1.600.000		1.600.000	φ 150
		עמליה 1	1.000	780.000	2.250.000	3.000.000	2.000.000	8.030.000	ללא פינויים-700 יח"ד בביצוע חב' "ערים"
13	פתח תקוה	עמישב 1	994	1.862.500	1.000.000	2.350.000	500.000	5.712.500	682.500 מ - 1990 (גלישה) עבור החוזה בחתימה בגזברות
		עמישב 2 (דרום)	2.012	1.000.000	2.045.000	2.650.000	2.000.000	7.695.000	
14	קדימה	מרכז	140	25.000	25.000	396.000		446.000	
15	קרית עקרון	רחוב הרצל	100	28.000	500.000	500.000		1.028.000	ביצוע ע"י חב' "ערים"

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה * כ	
15	קרית עקרון	צומת ביל"ו	900	650.000	1.440.000	1.450.000		3.540.000	ביצוע ע"י חברת "מבני תעשייה"
16	ראש העין	כביש ואדי רבה		3.450.000	3.000.000			6.450.000	משרת כ - 4000 יח"ד
		גבעת הסלעים	700	995.500	1.130.000	930.000	700.000	3.755.500	270.500 גלישה מ-1990 והחזרה בגזברות שלב ב'- עבור 330 יח"ד
		שכונת החורשים 1	122	28.000	340.000	200.000		568.000	
		שכונת החורשים 2	800		1.090.000	2.000.000		3.090.000	
		המגרסה	885		2.060.000	1.045.000	900.000	4.005.000	עבור 300 יח"ד כולל תחנת שאיבה (עבור 885 יח"ד)
		גבעה מזרחית	1.670	635.000	1.400.000	3.530.000	3.000.000	8.565.000	
		גבעות מזרחיות			2.000.000	3.000.000	3.000.000	8.000.000	
		עיר הוותיקה	48	350.000				350.000	ביצוע ע"י החברה הכלכלית
17	רחובות	כפר גבירול מבנן 5		495.000		30.000		525.000	ביצוע ע"י חב' שו"פ (השתתפות)
18	רמלה	צפון	1.309	563.000	3.018.000	4.440.000	3.000.000	11.021.000	563.000 גלישה מ-1990 עבורה החוזה לחתימה בגזברות
		רמלה 1 מערבית לנוו רם	600	500.000	1.525.000	300.000		2.325.000	
		רמלה 2 מערבית לבנה ביתך	400	15.000	525.000	1.000.000		1.540.000	
		רמלה 6 מבני אש	350	350.000	1.025.000			1.375.000	מתכנן רודיסי
		העיר העתיקה	84	400.000	500.000			900.000	השתתפות. ביצוע ע"י חברת לור"ם
19	רמת הארון	שכח שילון	909		490.000	1.500.000	1.500.000	3.490.000	
20	רעננה	שכ' שרת	200	24.000	500.000			524.000	
				42.512	53.520000	67.598000	75.031000	48.530000	244.679000 ע"ח
				ס ה * כ					

שומרון

פרוגרמה פתוח 1991

01.04.1991 - 31.03.1992

עדיפות א'

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה " כ	
1	אבני חפץ		4,000	950.000	2,100.000	2,000.000	3,000.000	8,050.000	עבור 1,000 יח"ד
2	אלפי מנשה	צוותא "א"		110.000				110.000	מעבר ציבורי למבני שו"פ
		צוותא "ב"	282	560.000		500.000	500.000	1,560.000	
		כפיר יוסף	63	800.000	500.000			1,300.000	השתתפות 50% עבור 63 יח"ד
3	אריאל	רובע א'		450.000				450.000	שיפור כבישים 6, 7
		רובע ב' (השכח החדש)	800		580.000	600.000	500.000	1,680.000	
		רובע ב' (השכח הישן)		530.000	700.000	600.000		1,830.000	530.000 גלישה מ-1990 החוזה לחתימה בגזברות
		רובע ב' מזרחית	2,700		1,000.000	1,680.000	1,000.000	3,680.000	
		אתר חרום (מערב)	1,000	2,000.000	3,000.000	3,000.000		8,000.000	
		כל היישוב			400.000	600.000	600.000	1,600.000	כביש מס' 100
4	ג. שומרון	אתר שו"פ וחב' לפתוח השומרון	126	1,250.000		20.000		1,270.000	כביש מס' 18
		מבני 8 (חב' שו"פ)	140	560.000			160.000	720.000	השתתפות ביצוע ע"י חברת שו"פ
5	נופים	בניה רוויה	500	120.000	300.000	1,000.000	1,200.000	2,620.000	
		בנה ביתך	200	1,500.000	1,300.000	1,000.000		3,800.000	עבור 200 יח"ד
6	עופרים	עלב א'	3,100	2,030.000	5,000.000	4,000.000	2,850.000	13,880.000	
7	עלי זהב	מזרח	2,700	830.000	1,150.000	1,500.000	1,500.000	4,980.000	עבור 900 יח"ד
		מערב	1,700	30.000	750.000	1,000.000	1,000.000	2,780.000	עבור 500 יח"ד
8	צופים	לידר קומפני	84	380.000	1,000.000	1,200.000		2,580.000	השתתפות 50% בהוצאות פיתוח עבור 84 יח"ד בסך 1,350.000

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה " כ	
9	קרית ספר		1.100	1.500.000	1.560.000	1.500.000	1.000.000	5.560.000	גלישה מ - 1990 5.500.000 - 1992
10	ק. שומרון	גבעה מזרחית שלב א'	600		560.000		1.900.000	4.740.000	
		גבעה מזרחית שלב ב'	1.819		1.530.000	2.000.000	2.000.000	5.530.000	עבור 1.000 יח"ד
		כל הגבעות			2.000.000	2.500.000	2.000.000	6.500.000	פתרון לביו
11	רבבה		1.200	500.000	760.000	1.100.000	1.000.000	3.360.000	עבור 600 יח"ד
12	שערי תקוה		250		30.000	600.000	500.000	1.130.000	
13	אורנית			350.000				350.000	השתתפות 50% עבור פתרון לביו
14	אלפי מנשה- צופים	כלל יישובים			3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000	פתרון לביו, כולל מאגר
15	מכבים	כל היישוב		400.000	500.000	500.000	500.000	1.900.000	
ס ה " כ									ט"ח
			22.364	14.850000	27.720000	32.180000	24.210000	98.960.000	

09.04.1991

פרוגרמה פתוח 1991

01.04.1991 - 31.03.1992

פרוגרמה שוטפת

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה " כ	
1	מזור		140			500.000	400.000	900.000	פרוגרמה לבניה רק 66 יח"ד
2	אשדוד	רובע יב'	2.010	1.000.000	4.050.000	4.000.000	3.000.000	12.050.000	
		רובע יד'	3.660			2.000.000	2.000.000	4.000.000	הביצוע תלוי בפיתרון בעיות בדיונה
		רובע טו'	1.875			3.000.000	3.000.000	6.000.000	ת.ב.ע - בדכנה
		רובע מז'	6.900			2.500.000	2.500.000	5.000.000	הביצוע תלוי בפיתרון בעיות הדיונה. המשך ב - 1992: 5.000.000
3	גדרה	דרום - מזרח	1.300		35.000	2.950.000	2.000.000	4.985.000	
4	גן יבנה	המרכז	40		266.000			266.000	
		פרדס יחין חק"ל	300		30.000	500.000	250.000	780.000	שטח על 100 דונם
5	באר יעקב	דרום לשטח רמב"ם	74			300.000	300.000	600.000	
6	נתניה	שטח האגם 2	1.300		40.000	2.500.000	2.800.000	5.340.000	
		דרום - מערב עמליה	2.500		2.250.000	4.060.000	3.500.000	9.810.000	
7	קדימה		997	1.650.000		1.700.000	2.000.000	5.350.000	ביצוע ע"י חברת "מבני תעשייה"
8	רחובות	קרית משה	552		1.128.000	1.000.000		2.128.000	ביצוע ע"י חברת שו"פ
ס ה " כ									
				21.648	2.650.000	7.799.000	25.010.000	21.750.000	57.209.000 ע"ח

מס"ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה " כ	
1	אלפי מנשה	גבעת של	1.610		60.000	1.000.000	2.000.000	3.060.000	
2	נופים	בנין רוויה	1.000			2.000.000	3.000.000	5.000.000	
3	צופים	צפון	1.500		810.000	1.000.000	1.000.000	2.810.000	עבור 500 יח"ד
				4.110	870.000	4.000.000	6.000.000	10.870.000	ס ה " כ

פרוגרמה לפיתוח 1991

01.04.1991 - 31.12.1991

מס' סד'	מס' במפה	ישוב ואתר	מס' אתר	מספר יח"ד בת.ב.ע.	סוג ומהות העבודה	סכום בפרוגרמה	הערות
1		אשדוד	64-65				
		רובע י'	10	2,398	השלמת כבישים	5,400.000	עבור כ - 1000 יח"ד
					קוי מים, ביוב וניקוז	8,100.000	עבור כל הרובע
					חשמל	140.000	
					מכון שאיבה לביוב ולמים	2,460.000	משרת את כל הרובעים
		רובע יג'	31	3,422	עבודות מים, ביוב וניקוז	6,900.000	
					חשמל	50.000	
					פריצת דרכים ויישור שטח כללי (ק.ק.ל.)	10,200.000	גלישה משנת 1990, בביצוע
					נקז LW	7,456.000	
		סה"כ אשדוד				40,706.000	
2		בני עייש	63				
		יובל גד	01	54	כבישים וניקוז	250.000	
					השלמת מים וביוב	100.000	
		כל היישוב	63		רובד כבישים	200.000	הבטחת האר
		סה"כ בני עייש				550.000	
3		בית דגן	67				
		מבנן 9	03	34	כבישים, מים, ביוב ותאורה	340.000	גלישה משנת 1990
4		אדרה	60				
		הגבעה	04	79	כבישים, חניות ותאורה	380.500	גלישה משנת 1990, קבלן: חב' שוסטר החזזה לחתימה בגזברות

פי"ר פרוגרמה
מאכזב

מס' סד'	מס' במפה	ישוב ואתר	מס' אתר	מספר יח"ד בת.ב.ע	סוג ומהות העבודה	סכום בפרוגרמה	הערות
5		גן יבנה	61				
		אתר חרום (וואקסלמן)		104	כבישים, מים ביוב וניקוז	2.800.000	בביצוע חב' "ערים"
					חשמל	540.000	
		מזרח	02		תאורה	100.000	הבטחת העיר
		סה"כ גן יבנה				3.440.000	
6		יבנה	62				
		כפר הנגיד	07	220	השלמת כבישים	560.000	
					חשמל	50.000	
					החזר הוצאות פיתוח וזכויות מים	180.000	הזמנה לעיריה
		רחוב הערבה	02	200	החזר הוצאות פיתוח וזכויות מים	220.000	הזמנה לעיריה
7		כפר יונה	15				
		אתר חרום (אלטר)		148	כבישים, מים, ביוב, וניקוז	2.300.000	ביצוע ע"י חב' "ערים"
		כפר סבא	23				
8		שב' יוספטל - שלב ד' (חב' שכטר)	03	36	השלמת מדרכות ועבילים ציבוריים, כולל תאורה	200.000	גלישה משנת 1990 החזר הוצאות פיתוח
		לוד	56				
9		מזרח	12	358	פריצת דרכים, מים, ביוב, ניקוז ומצעים שלב ב'	587.000	גלישה משנת 1990
					השלמת כבישים ומדרכות לאיכלוס	2.000.000	
					סלילת רח' החשמונאים, כולל ניקוז (לאורך הבתים שבבניה)	500.000	
		נווה ירק	08		חפירות ארכיאולוגיות	100.000	הגדלת הזמנה 73142/90
		צפון מערב	15	1.294	פריצת דרכים ומצעים	400.000	
					עבודות מים, ביוב וניקוז	3.900.000	
					חשמל	30.000	

מס' סד'	מס' במפה	מס' אתר	מספר יח"ד בת.ב.ע.	סוג ומהות העבודה	סכום בפרוגרמה	הערות
				העברת והנמכת קו' מים על חב' "מקורות"	200.000	הזמנה לחב' "מקורות"
		01		החזרת הוצאות פיתוח חב' ליניב	55.000	
				סה"כ לוד	7.772.000	
10		79		מודיעין		
		79		עבודות ארכיאולוגיות	500.000	
11		12		נתניה		
		05	700	השלמת כבישים (מצעים ואספלט) , מדרכות ותאורה לאיכלוס	1.850.000	
				כבישים - הגדלת חוזה 32/73263/90	112.000	קבלן: אחים רויכמן
				חשמל	180.000	
				החזר הוצאות פיתוח לחב' חפציבה	142.500	גלישה משנת 1990 החוזה לחתימה בגזברות
		09	1000	פריצת דרכים ומצעים	750.000	ללא פינויים - 700 יח"ד בביצוע חב' "ערים"
				מערכות מים, ביוב וניקוז	3.240.000	
				חשמל	30.000	
				אנדרטה חטיבה אלכסנדרוני	150.000	
				שכונת דורה		
				סה"כ נתניה	6.454.000	
12		34		פתח תקוה		
		01-02	994	פריצת דרכים ומצעים	682.500	גלישה משנת 1990
				מערכות מים, ביוב וניקוז	3.000.000	
				חשמל	200.000	חיבור למרכזיות הדלקה והעתקת קווים
				סה"כ פתח תקוה	3.882.500	
13		17		קדימה		
		01	140	השלמת כבישים	450.000	

מס' סד'	מס' במפה	ישוב ואתר	מס' אתר	מספר יח"ד בת.ב.ע	סוג ומהות העבודה	סכום בפרוגרמה	הערות
14		ראש העין	35				
		כביש לאורך ואדי רבה			קו מים לגבעה המזרחית	300.000	
					חשמל	150.000	העברת קו מתח גבוה
		גבעת הסלעים	08	700	השלמת כבישים (מצעים ואספלט)	100.000	שלב ב' עבור כ - 330 יח"ד
					חשמל	85.000	
					חיבורים מים וביוב ומצעים	700.000	בנה ביתן - שלב א'
					שבילים ציבוריים עבור כניסות לבתים	500.000	עבור 370 יח"ד
					שיפור כביש גישה בהמשך לרח' צה"ל עד בית הקברות	500.000	
					החזר הוצאות פיתוח חב' בן יקר גת	270.500	גלישה משנת 1990
					כניסה זמנית מכביש חוצה שומרון	400.000	ביצוע ע"י מ.ע.צ.
					השלמת כבישים, מים, ביוב וניקוז	540.000	
					חשמל	28.000	
					השלמת כבישים (מצעים ואספלט)	1.000.000	עבור 300 יח"ד
		המגרסה	06	885	מערכות מים, ביוב וניקוז	1.050.000	כנ"ל
					חשמל	55.000	
					תחנת שאיבה	1.000.000	עבור 885 יח"ד
					השלמת כבישים (מצעים ואספלט) לכ- 50% מהשטח	1.000.000	
					מערכות מים, ביוב וניקוז	4.500.000	
					חשמל	65.000	
					פיצוי לק.ק.ל עבור עקירת היער	400.000	הזמנה לק.ק.ל
					פריצת דרכים - הגדלת חוזה מס' 31/73612/90	1.100.000	קבלן: קל בנין

מס' סדר	מס' במפה	מס' אתר	מספר יחיד בת.ב.ע.	סוג ומהות העבודה	סכום בפרוגרמה	הערות
				מערכות מים לחץ גבוה ובינוני	2.000.000	
				פתרון איזורי לביוב, כולל חיבורים לשכונות החדשות	2.000.000	
				מחלק (כניסה מכביש חוצה שומרון)	3.000.000	הרמטך בשנת 1992
		02	48	השתתפות 50% לעבודות פתוח כללי	600.000	ביצוע ע"י החב' הכלכלית ראש העין
		02		סלילת הרחוב, כולל ניקוז ותאורה	1.175.000 875.000	גלישה משנת 1990. השתתפות 50%, החלטת המועצה
		08		החזר הוצאות פיתוח חב' אשר	130.000	
				החזר הוצאות פיתוח חב' שו"פ *	75.000	
					23.023.500	סה"כ ראש העין
15		57				רמלה
		20	1.309	פריצת דרכים ומצעים	563.000	גלישה משנת 1990
				השלמת כבישים (מצעים ואספלט)	1.500.000	
				מערכות מים, ביוב וניקוז	4.600.000	
				חשמל	58.000	
				זכויות מים	400.000	
		02	84	השתתפות 50% לעבודות פיתוח	900.000	ביצוע ע"י חב' לור"ם
				סלילת הרחובות	400.000	הבטחת המים
			1000	פריצת דרכים ומצעים	2.000.000	
				חשמל	80.000	
					10.501.000	סה"כ רמלה
16		24				רעננה
		01	200	השלמת כבישים ופיתוח	500.000	שכונת שרת
				חשמל	24.000	
					524.000	סה"כ רעננה
					102.033.500	סה"כ כללי

ש ו מ ר ו

מס' סד'	מס' במפה	מס' ישוב ואתר	מס' אתר	מספר יח"ד בת.ב.ע.	סוג ומהות העבודה	סכום בפרוגרמה	הערות
1		אבני חפץ	90-01	500	פריצת דרכים ומצעים	1.300.000	עבור 500 יח"ד
2		אלפי מנשה	81		חלל	700.000	
		כביש גישה			תאורה	100.000	הבטחת העור
		צוותא ב'	02	282	פריצת דרכים ומצעים	1.200.000	
					מערכות מים ביוב וניקוז	1.000.000	חלל 200 מ"ר
		כפיר יוסף	03	63	השתתפות 50% בעבודות פיתוח	1.000.000	מחלקת 800.000
		סה"כ אלפי מנשה				3.300.000	
3		אריאל	82				
		רובע א'	01		שיפור כבישים מס' 6, 7 כולל שיפור תאורה בכביש מס' 6	800.000	מחלקת 450.000
					השלמת מתקן ביוב	320.000	הבטחת העור
					קו מים וביוב באתר רסקו	200.000	הבטחת העור
					השלמת גיגון ומדרכות	100.000	הבטחת העור
		רובע ב' (שטח חדש)	02	800	השלמת כבישים (מצעים ואספלט)	1.200.000	מחלקת 200.000
					פריצת דרכים - הגדלת חוזה 31/73451/90	170.000	קבלן: אחים ברזני
					מערכות מים, ביוב וניקוז	2.400.000	
					חשמל	80.000	
		רובע ב' (שטח ישן)	02		השלמת כבישים מס' 6, 10, 15, 17, 12	450.000	בתי בן יקר גת (לאיכלוס)
					החזר הוצאות פיתוח לחב' בן יקר גת	530.000	גלישה משנת 1990
		רובע ב' מזרחית	02	2.500	פריצת דרכים ומצעים	2.000.000	עבור 1000 יח"ד
		אתר חרום - מערב		1.200	פריצת דרכים מצעים מים, ביוב, וניקוז	4.000.000	עבור 500 יח"ד
		רובע א'			מגרשי פנימיים	90.000	הועבר מפיתוח משלים
		סה"כ אריאל				12.340.000	

מס' סדר במפה	מס' אתר	מספר יח"ד בת.ב.ע	סוג ומתן העבודה	סכום בפרוגרמה	הערות
4	גינות שומרון				
	84				
	9-1	126	עבודות עפר, ניקוז, מים וביו	1.400.000	
	כביש מס' 18 אתר שו"פ וחב' פיתוח שומרון				
	8-1	140	השתתפות בפיתוח שטחים ציבוריים	720.000	ביצוע ע"י חב' שו"פ
	סה"כ גינות שומרון			2.120.000	
5	נופים				
	86				
	01	207	פתרון זמני לביו	300.000	✓
	בנה ביתך				
			השתתפות 50% בהוצאות פיתוח	4.100.000	
	סה"כ נופים			4.400.000	
6	עופרים				
	80				
	01	2775	פריצת דרכים, מצעים וקירות תומכים	3.000.000	עבור 500 יח"ד
7	צופים				
	85				
	01	84	השתתפות 50% בהוצאות פיתוח	1.350.000	800-91 האגדה ק"מ
	לידר קומפאני				
			בור רקב	200.000	
	85		פיתרון ביו באזורי - קו מאסף עד אלפי מנשה	3.000.000	56%
	סה"כ צופים			4.550.000	
8	קרית ספר				
	77	1100	השתתפות בהוצאות פיתוח	2.500.000	עבור 500 יח"ד
	84				
9	קרני שומרון				
	03	600	פריצת דרכים - הגדלת חוזה מס' 31/73640/90 קו מים לראש השטח	120.000	קבלן: צור
			מערכות מים ביו וניקוז	2.500.000	
	גבעה המזרחית שלב א'				
			בור רקב	100.000	
	סה"כ קרני שומרון			2.720.000	

ה ע ר ו ת	סכום בפרוגרמה	סוג ומהות העבודה	מספר מס' יח"ד בת.ב.ע.	מס' אתר	ישוב ואתר	מס' מפה	מס' סד'
עבור 300 יח"ד	600.000	פריצת דרכים ומצעים	1200	97-01	רבה		10
עבור 150 יח"ד	2.300.000	השתתפות 50% בהוצאות פיתוח	296	87	עץ אפרים		11
				88	אורנית		12
	450.000	גדר ותאורת בטחון		01	כל היישוב		
	350.000	פתרון לביוב					
	800.000				סה"כ אורנית		
	39.930.000				סה"כ כללי		

משרד הבינוי והשיכון - מחוז מרכז
 לשכת מנהל המחוז
 רח' החשמונאים 113 תל - אביב
טלפון: 5610930 פקס: 5610580

תאריך: 18.6.91

לכבוד
 מר בן ציון וילקר
 אבן גבירול 68
 תל - אביב 64952

א.נ.,

הנדון: השתתפות במכרזים
מכתב למנהל המחוז מיום 6.6.91

מכתב
 18.6.91

מכתבך התקבל בברכה בלשכתנו.
 עותק ממכתבך הועבר לידי מר לוני דוידוביץ שהנו ממונה מחוזי לעבודות
 תשתית ופתוח, שבטוחני שיצור קשר עם חברתכם בהתאם לצורך.
 בכול מקרה שמורה לכם הזכות להשתתף בכל מכרז שלנו הדורש את הסוג המקצועי
 המתאים.

בברכה,
 מזל זכאי

עוזרת מנהל המחוז.

העתק: לוני דוידוביץ - כאן.

פרוגרמה פיתוח
- 1991 -

תחילת
מחזור

שומטפת	שומרון	סה"כ	
169.524.000	95.140.000	264.664.000	עדיפות א'
5.226.000	13.650.000	18.876.000	עדיפות ב'
174.750.000	108.790.000	283.540.000	סה"כ

13.05.1991

מחוז המרכז
חטיבה טכנית

פרוגרמה שוטפת

פרוגרמה פתוח 1991

01.04.1991 - 31.03.1992

עדיפות א'

מס"ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	סה"כ	
1	אשדוד	רובע ז'	1,800	850,000	1,560,000	1,560,000		3,970,000	
		רובע י'	2,398	4,100,000	4,000,000	5,140,000	3,400,000	16,640,000	מערכות עבור כל האתר כבישים עבור 1000 יח"ד
		מכון שאיבה לביוב			160,000	1,300,000	1,000,000	2,460,000	משרת כל הרובעים
		בריכת מים				1,700,000	1,000,000	2,700,000	כנ"ל
		מגדל מים				1,000,000	800,000	1,800,000	כנ"ל
		רובע יג'	3,422	50,000		6,900,000	5,000,000	11,950,000	כל העבודות התשתיות, פרט ליישור שטח כללי
		יישור שטח כללי (ק.ק.ל)		5,200,000	5,000,000			10,200,000	בביצוע
		נקז LW		5,000,000	4,000,000			9,000,000	גלישה משנת 1990 משרת כל הרובעים
2	בני עייש	יובל גד	54	100,000	250,000			350,000	
		דרום (אתר חרום)	250		250,000	700,000		950,000	ביצוע ע"י חב' "ערים"
		כל היישוב			200,000			200,000	הבטחת כב' העיר
3	בית דגן	מבני 9	34	340,000				340,000	גלישה משנת 1990 החזקה לחתימה בגזברות
4	גדרה	הגבעה	79	380,500				380,500	גלישה משנת 1990, קבלן: חב' שוסטר החזקה לחתימה בגזברות
		גן ציבורי "אריאל"		235,000				235,000	הבטחת מנכ"ל אורן
5	גן יבנה	אתר חרום (וואקסלמן)	104	2,260,000	1,000,000	80,000		3,340,000	בביצוע חב' "ערים"
		מזרח				100,000		100,000	הבטחת כב' העיר
6	יבנה	כפר הנגיד	220	10,000	340,000	440,000		790,000	180,000 הזמנה לעיריה
		רחוב הערבה	200		220,000	850,000		1,070,000	220,000 הזמנה לעיריה
7	כפר יונה	אתר חרום (אלטד)	148	2,300,000	2,000,000			4,300,000	ביצוע ע"י חב' "ערים"

מס"ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	סה"כ	
8	כפר סבא	שכונת יוספטל-	36	200.000				200.000	גלישה משנת 1990 החזר הוצאות פיתוח
9	לוד	מזרח	358	837.000	1.100.000	500.000	500.000	2.937.000	גלישה משנת 1990: 587.000 החוזה עבור הנ"ל-לחתימה בגזברות
		צפון - מערב	1.294	1.500.000	1.530.000	1.500.000		4.530.000	200.000 הזמנה לחב' "מקורות"
10	מודיעין	כבישים עורקיים		5.300.000	550.000	550.000		6.400.000	
11	מכבים	כל היישוב		400.000	500.000	500.000	500.000	1.900.000	
12	נס ציונה	מערבית לאסבסטונים	258				500.000	500.000	
13	נתניה	גבעת האירוסים	700	222.500	340.000	1.560.000	1.050.000	3.172.500	142.500 גלישה משנת 1990, עבור החזר הוצאות פיתוח. החוזה בגזברות
		עמליה 1	1000	780.000	2.250.000	3.000.000	2.000.000	8.030.000	ללא פינויים - 700 יח"ד בביצוע חברת "ערים"
		דרום - מערב עמליה	2500			4.060.000	3.500.000	7.560.000	
14	פתח תקוה	עמישב 1	994	1.862.500	1.000.000	2.350.000	500.000	5.712.500	682.500 - גלישה משנת 1990
15	קרית עקרון	רחוב הרצל	100	28.000	500.000	500.000		1.028.000	ביצוע ע"י חב' "ערים"
16	ראש העין	כביש ואדי רבה		3.450.000	3.000.000			6.450.000	משרת כ - 4000 יח"ד
		גבעת הסלעים	700	995.500	1.280.000	930.000	850.000	4.055.500	270.500 גלישה משנת 1990 שלב ב' - עבור 330 יח"ד
		שכונת החורשים 1	122	28.000	340.000	200.000		568.000	
		המגרסה	885		2.060.000	1.045.000	900.000	4.005.000	עבור 300 יח"ד כולל תחנת שאיבה (עבור 885 יח"ד)
		גבעה המזרחית	1670	1.035.000	1.400.000	3.530.000	3.000.000	8.965.000	400.000 הזמנה לק.ק.7
		גבעות מזרחיות			3.000.000	4.000.000	4.000.000	11.000.000	המשך המחקר בשנת 1992 3.000.000

מס"ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	סה"כ	
16	ראש העין	עיר הותיקה -	48	350.000				350.000	ביצוע ע"י חב' הכלכלית "ראש העין"
		רח' יהודה הלוי		375.000	400.000	400.000		1.175.000	השתתפות 50% גלישה משנת 1990 החלטת כב' הער
		רח' שבזי			500.000			500.000	החלטת כב' הער
		רח' יהושע בן נון				500.000		500.000	כנ"ל
17	רחובות	כפר גבירול מבנן 5		695.000		30.000		725.000	ביצוע ע"י חב' שו"פ (השתתפות)
18	רמלה	צפון	1309	563.000	3.018.000	4.440.000	3.000.000	11.021.000	563.000 - גלישה משנת 1990
		רמלה 1 מערבית לנווה רם	600	500.000	1.525.000	300.000		2.325.000	
		רמלה 2 מערבית לבנה ביתר	400	15.000	525.000	1.000.000		1.540.000	
		רמלה 6 מכבי אש	350	350.000	1.025.000			1.375.000	מתכנן רודיסי
		עיר העתיקה	84	400.000	500.000			900.000	השתתפות. ביצוע ע"י חב' לור"ם
		רח' רזיאל רח' יחזקאל				400.000	400.000	800.000	
19	רעננה	שכונת שרת	200	24.000	500.000			524.000	
		ס ה " כ	22.317	40.736000	45.823000	51.065000	31.900000	169.524000	

13.05.1991

מחוז המרכז

חטיבה טכנית

שומר

פרוגרמה פתוח 1991

01.04.1991 - 31.03.1992

עדיפות א'

מס"ד	יישוב	מספר יח"ד	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					הערות
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	סה"כ	
1	אבנ' חפץ		4000	950.000	2.100.000	2.000.000	3.000.000	8.050.000	עבור 1000 יח"ד
2	אלפי מנשה			110.000				110.000	מעבר ציבורי למבני שו"פ
	כביש גישה				100.000			100.000	הבטחת כב' האר תאורה בכביש גישה
	אתר שו"פ	20			110.000			110.000	הזמנה לחב' שו"פ הבטחת גב' שרה צימרמן
	צוותא ב'	282		560.000		500.000	500.000	1.560.000	
	כפיר יוסף	63		800.000	500.000			1.300.000	האחזקות 50% עבור הוצאות עבודות פיתוח ל - 63 יח"ד
3	אריאל			450.000				450.000	שיפור כבישים 6, 7
	רובע ב' שטח החדש	800			580.000	600.000	500.000	1.680.000	
	רובע ב' שטח הישן			530.000	700.000	600.000		1.830.000	530.000 גלישה משנת 1990
	רובע ב' מזרחית	2700			1.000.000	1.680.000	1.000.000	3.680.000	
	אתר חרום (מערב)	1200		2.000.000	3.000.000	3.000.000		8.000.000	
	כל היישוב				400.000	600.000	600.000	1.600.000	כביש מס' 100
4	א. ג. שומרון			1.250.000		20.000		1.270.000	כביש מס' 18
	מבני 8 (חב' שו"פ)	140		560.000			160.000	720.000	האחזקות. ביצוע ע"י חב' שו"פ
5	נופים			120.000	300.000	1.000.000	1.200.000	2.620.000	
	בנה ביתך	207		1.500.000	1.600.000	1.300.000		4.400.000	עבור 207 יח"ד
6	עופרים			2.030.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000	14.030.000	
7	עלי זהב			830.000	1.150.000	1.500.000	1.500.000	4.980.000	עבור 900 יח"ד

מס"ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	סה"כ	
8	צופים	לידר קומפני -	84	380,000	1,000,000	1,200,000		2,580,000	השתתפות 50% בפיתוח עבור 84 יח"ד בסך 1,350,000
9	קרית ספר		1100	1,500,000	1,560,000	1,500,000	1,000,000	5,560,000	גלישה משנת 1990 בשנת 1992: 5,500,000
10	ק. עומרון	גבעת המזרחית שלב א'	600	560,000		2,280,000	1,900,000	4,740,000	
		גבעת המזרחית שלב ב'	1,819	1,530,000		2,000,000	2,000,000	5,530,000	עבור 1000 יח"ד
		כל הגבעות				2,000,000	2,500,000	6,500,000	פתרון לביו"ב
11	רבבה		1200	500,000	760,000	1,100,000	1,000,000	3,360,000	עבור 600 יח"ד
12	שערי תקוה		220	30,000	600,000	500,000	1,130,000		
		בנה ביתך	93	400,000	400,000	400,000	1,200,000		השתתפות 50% עבור פתוח
13	אורנית			350,000			350,000		השתתפות 50% עבור פתוח לביו"ב
14	אלפי מנשה - צופים	כלל - יישובים			1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	פתרון לביו"ב
15	עץ אפרים		296	700,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000	4,700,000	עבור 296 יח"ד
		ס ה " כ	21,250	15,120,000	26,380,000	30,880,000	22,760,000	95,140,000	

13.05.1991

מחוז המרכז
חטיבה טכנית

פרוגרמה שוטפת

פרוגרמה פתוח 1991

01.04.1991 - 31.03.1992

עדיפות ב'

מס"ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	סה"כ	
1	אזור		140			500.000	400.000	900.000	בפרוגרמה לבניה - רק 66 יח"ד
2	אבן יהודה	אתר חרום		40.000				40.000	החזר הוצאות מבנון לחב' "ערים"
3	אגן יבנה	דרום	276		400.000	200.000		600.000	אדריכל לו"מ
		המרכז	40	266.000				266.000	
		פרדס יכין חק"ל	300	30.000	500.000	250.000	780.000		שטח של 100 דונם
4	יבנה	רח' ז'בוטינסקי				500.000	500.000	1.000.000	
5	ראש העין	שב' החורשים 2	800	640.000	1.000.000			1.640.000	
		ס ה " כ	1.556	1.376.000	2.700.000	1.150.000	5.226.000		

13.05.1991

מחוז המרכז
חטיבה טכנית

11710

פרוגרמה פתוח 1991
01.04.1991 - 31.03.1992

עדיפות ב'

מס"ד	יישוב	אתר	מספר יח"ד	תקציב					הערות
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	סה"כ	
1	אלפי מנשה	גבעת טל	1610	60.000	1.000.000	2.000.000	3.060.000		
2	נופים	בנין רוויה	1000			2.000.000	3.000.000	5.000.000	
3	עלי זהב	מערב	1700	30.000	750.000	1.000.000	1.000.000	2.780.000	עבור יח"ד 500
4	צופים	צפון	1500		810.000	1.000.000	1.000.000	2.810.000	עבור יח"ד 500
		סה"כ	5.810	30.000	1.620.000	5.000.000	7.000.000	13.650.000	

תאריך: 16.05.1991

פרוגרמה לפיתוח 1991
בביצוע חברות ממשלתיות של משרד השיכון

- פרוגרמה שוטפת -

מס"ד	יישוב	א ת ר	מס' יח"ד	עלות תקציבית	החברה המבצעת	ה ע ר ו ת
1	<u>עדיפות א'</u> גדרה	גבעה מזרחית	613	3.430.000	שו"פ	
2	מודיעין	שלב א'	4.000	10.000.000	טרם הוחלט	בשנת 1992: 10.000.000
3	נתניה	שטח אגם 1	1.692	6.080.000	חברת "ערים"	
		קו ניקוז ראשי		1.600.000	חברת "ערים"	
4	פתח תקוה	עמישב 2 (דרום)	2.012	7.695.000	חברת שו"פ	
5	קרית עקרון	צומת בילו	900	3.590.000	חברת מבני תעשיה	
6	רמת השרון	שטח מורשה	909	3.490.000	חברת שו"פ	
	<u>ס ה " ב</u>		10.126	35.835.000		
1	<u>עדיפות ב'</u> נתניה	שטח אגם 2	1.300	5.340.000	חברת "ערים"	
2	קדימה		997	5.350.000	חברת מבני תעשיה	עבור 829 יח"ד
	<u>ס ה " ב</u>		2.297	10.690.000		

4889

משרד הבינוי והשיכון
מחוז המרכז
מס' הסכום
16-06-1991
לטיפול
החוק
מעקב עד

תנאי כתיבה

אל: מר י. פתאל - מנהל אגף פרוגרמות

מח' פרוגרמות
תאריך: 0.6.91

להלן רשימת הבטחות שר/מנכ"ל/סגן האר בנושא פיתוח משלים

מס'	י ש ו ב	מהות העבודה	סכום בש"ח	ת א ר י כ	ה ב ט ח ה	ה ע ר ו ת
				שר	מנכ"ל	ס/שר
1	באר-יעקב	סיוע בהקמת גן מיכה	לא צויין סכום	6.2.91		
2	גני-תקוה	השתתפות בפיתוח מדרכות	150,000	16.12.90		מתוך הבטחה של - 300,000 ש"ח אושר 150,000 ש"ח
3	גן-יבנה - מזרח	סיוע בתאורה	150,000	18.2.91		
4	גן-יבנה	סיוע במגרש כדורגל	100,000	18.2.91		
5	גדרה	השתתפות בפיתוח בן-ציבורי ליד שכ' יובל גד	150,000	6.2.91		
6	הרצליה - שכ' שביב	ביצוע תשתית בכניסה לשכונה	80,000 ש"ח	8.12.87		מתוך הבטחה של - 150,000 ש"ח אושר - 70,000 ש"ח
7	יבנה	פיתוח כללי בשכונת ותיקות	500,000 (ב- 3 שנים)	9.1.91		
8	מזכרת בתיה	פיתוח משלים בשכונות ותיקות	230,000			טרם נתקבל סיכום

גורנה
חיים צימר

ממונה מחוזי למוסדות ציבור
ופיתוח משלים

הערה:
מר י. מאירי - מנהל המחוז
מר א. לחובסקי - ס/מנהל אגף פרוגרמות - משב"ש י-ם
מר נ. ערב - מנהל מח' פרוגרמות
מר ד. בן-אלול - ממונה למוסדות ציבור - משב"ש י-ם
מר י. כהן - אגף פרוגרמות - משב"ש י-ם

משרד הבינוי והשיכון
מחוז המרכז

מח' פרוגרמות

תאריך: 10.6.91

אל: מר י. פתאל - מנהל אגף פרוגרמות
מאת: חיים צימר

להלן רשימת הבטחות שר/מנכ"ל/ סגן האר בנושא מוסדות ציבור

מוסדות ציבור

מס'	ישוב	מהות העבודה	סכום בש"ח	תאריך הבטחה			הערות
				שר	מנכ"ל	ס/שר	
1	אלפי מנשה	השתתפות בהקמת אולם ספורט	600,000 (בשנתיים) 90/91	14.10.90			
2	אריאל	השתתפות בהקמת מתנ"ס	500,000	29.8.90			
3	אשדוד - רובע ג'	השתתפות בהקמת בית-כנסת מרכזי בקריה	100,000 (בשנתיים)	21.11.90			לגבי 150,000 ש"ח נפתחה מסגרת תקציבית.
4	באר-יעקב	השתתפות בהקמת מועדון נוער	50,000	27.7.89			קיים אישור ל- 100,000 ש"ח מתוך הבטחה של - 150,000 ש"ח
5	כפר הנוער דוד רזיאל	השתתפות בהקמת אולם התעמלות	350,000	2.10.90			
6	טירה	השתתפות בניית רשות קהילתית	500,000 (בשנתיים)	27.3.91			
7	טייבה	השתתפות בהקמת מרכז פייס קהילתי	1,000,000 (בשנתיים)	27.3.91			
8	בני-עייש	השתתפות בהקמת מרכז קהילתי	400,000 (בשנתיים)	6.3.91			
9	בני-עייש	סיוע לבתי כנסת	לא צויין סכום	6.3.91			

מוסדות ציבור

מס'	י ש ו ב	מהות העבודה	סכום בש"ח	ת א ר י כ ה ב ט ח ה			ה ע ר ו ת
				ש ר	מ נ כ" ל	ס/ש ר	
10	רעות	השתתפות במימון הקמת מרכז פייס	850,000		8.1.91		
11	בית דגן	השתתפות בבניית אולם ספורט	750,000		8.11.90		
		ס ה " ב	5,350,000 ש"ח				



בכירה

חיים צימר

ממונה מחוזי למוסדות ציבור
ופיתוח משלים

העתיקים:

י. מאירי - מנהל המחוז

מר א. לחובסקי - ס/מנהל אגף פרוגרמות - משב"ש י-ם

מר נ. ערב - מנהל מח' פרוגרמות

מר ד. בן-אלול - ממונה על מוסדות ציבור - משב"ש י-ם

מר י. כהן - ס/ממונה למוסדות ציבור - משב"ש י-ם

תאריך: 25.06.1991

מחוז המרכז
חטיבה טכנית

פרוגרמה לפיתוח 1991

01.04.1991 - 31.12.1991

מס' סדר	מס' במפה	מס' אתר	מספר יח"ד בת.ב.ע.	סוג ומהות העבודה	סכום בפרוגרמה	הערות
1		אשדוד	64-65			
			10	השלמת כבישים	5.400.000	עבור כ - 1000 יח"ד
				קווי מים, ביוב וניקוז	8.100.000	עבור כל הרובע
				חשמל	140.000	
				מכון שאיבה לביוב ולמים	2.460.000	משרת את כל הרובעים
		רובע יג'	31	עבודות מים, ביוב וניקוז	6.900.000	
				חשמל	50.000	
				פריצת דרכים ויישור שטח כללי (ק.ק.ל)	10.200.000	גלישה משנת 1990. בביצוע
				נקז LW	7.456.000	
					40.706.000	
2		בני עייש	63			
			01	כבישים וניקוז	250.000	
		כל היישוב		השלמת מים וביוב	100.000	
			63	רובד כבישים	200.000	הבטחת העור
					550.000	
3		בית דגן	67			
		מבנן 9	03	כבישים, מים, ביוב ותאורה	340.000	גלישה משנת 1990
4		גדרה	60			
		הגבעה	04	כבישים, חניות ותאורה	380.500	גלישה משנת 1990, קבלן: חב' שוסטר החזרה לחתימה בגזברות

מס' סד'	מס' במפה	ישוב ואתר	מס' אתר	מספר יח"ד בת.ב.ע.	סוג ומהות העבודה	סכום בפרוגרמה	הערות
5		גן יבנה	61				
		אתר חרום (וואקסלמן)		104	כבישים, מים ביוב וניקוז	2.800.000	בביצוע חב' "ערים"
					חשמל	540.000	
		מזרח	02		תאורה	150.000	הבטחת הער
		סה"כ גן יבנה				3.440.000	
6		יבנה	62				
		כפר הנגיד	07	220	השלמת כבישים	560.000	
					חשמל	50.000	
					החזר הוצאות פיתוח וזכויות מים	180.000	הזמנה לעיריה
		רחוב הערבה	02	200	החזר הוצאות פיתוח וזכויות מים	220.000	הזמנה לעיריה
		סה"כ יבנה				1.010.000	
7		כפר יונה	15				
		אתר חרום (אלטר)		148	כבישים, מים, ביוב, וניקוז	2.300.000	ביצוע ע"י חב' "ערים"
8		כפר סבא	23				
		שכ' יוספטל - שלב ד' (חב' שכטר)	03	36	השלמת מדרכות ושבילים ציבוריים, כולל תאורה	200.000	גלישה משנת 1990 החזר הוצאות פיתוח
9		לוד	56				
		מזרח	12	358	פריצת דרכים, מים, ביוב, ניקוז ומצעים שלב ב'	587.000	גלישה משנת 1990
					השלמת כבישים ומדרכות לאיכלוס	2.000.000	
					סלילת רח' החשמונאים, כולל ניקוז (לאורך הבתים שבבניה)	500.000	
		נווה ירק	08		חפירות ארכיאולוגיות	100.000	הגדלת הזמנה 73142/90
		צפון מערב	15	1.294	פריצת דרכים ומצעים	400.000	
					עבודות מים, ביוב וניקוז	3.900.000	
					חשמל	30.000	

מס' סד'	מס' במפה	ישוב ואתר	מס' אתר	מספר יח"ד בת.ב.ע	סוג ומהות העבודה	סכום בפרוגרמה	הערות
		המשך - לוד			העברת והנמכת קו' מים של חב' "מקורות"	200.000	הזמנה לחב' "מקורות"
		שכ' ביל"ו	01		החזרת הוצאות פיתוח חב' ליניב	55.000	
		סה"כ לוד				7.772.000	
10		מודיעין	79				
		כל היישוב	79		עבודות ארכיאולוגיות	500.000	
11		נתניה	12				
		גבעת האירוסים	05	700	השלמת כבישים (מצעים ואספלט) מדרכות ותאורה לאיכלוס	1.850.000	
					כבישים - הגדלת חוזה 32/73263/90	112.000	קבלן: אחים רויכמן
					חשמל	180.000	
					החזר הוצאות פיתוח לחב' חפציבה	142.500	גלישה משנת 1990 החוזה לחתימה בגזברות
		עמליה 1	09	1000	פריצת דרכים ומצעים	750.000	ללא פינויים - 700 יח"ד בביצוע חב' "ערים"
					מערכות מים, ביוב וניקוז	3.240.000	
					חשמל	30.000	
		שכונת דורה			אנדרטה חטיבה אלכסנדרוני	150.000	
		סה"כ נתניה				6.454.000	
12		פתח תקוה	34				
		עמישב 1	01-02	994	פריצת דרכים ומצעים	682.500	גלישה משנת 1990
					מערכות מים, ביוב וניקוז	3.000.000	
					חשמל	200.000	חיבור למרכזיות הדלקה והעתקת קווים
		סה"כ פתח תקוה				3.882.500	
13		קדימה	17				
		המרכז	01	140	השלמת כבישים	450.000	

מס' סד'	מס' במפה	ישוב ואתר	מס' אתר	מספר יח"ד בת.ב.ע.	סוג ומהות העבודה	סכום בפרוגרמה	הערות
14		ראש העין	35				
		כביש לאורך ואדי רבה			קו מים לגבעה המזרחית	300.000	
					חשמל	150.000	העברת קו מתח גבוה
		גבעת הסלעים	08	700	השלמת כבישים (מצעים ואספלט)	1,000.000	שלב ב' עבור כ - 330 יח"ד
					חשמל	85.000	
					חיבורים מים וביוב ומצעים בנה ביתך - שלב א'	700.000	
					שבילים ציבוריים עבור כניסות לבתים	500.000	עבור 370 יח"ד
					שיפור כביש גישה בהמשך לרח' צה"ל עד בית הקברות	500.000	
					החזר הוצאות פיתוח חב' בן יקר גת	270.500	גלישה משנת 1990
					כניסה זמנית מכביש חוצה שומרון	400.000	ביצוע ע"י מ.ע.צ.
		שכונת החורשים 1	02	122	השלמת כבישים, מים, ביוב וניקוז	540.000	
					חשמל	28.000	
		המגרסה	06	885	השלמת כבישים (מצעים ואספלט)	1.000.000	עבור 300 יח"ד
					מערכות מים, ביוב וניקוז	1.050.000	כנ"ל
					חשמל	55.000	
					תחנת שאיבה	1.000.000	עבור 885 יח"ד
		גבעה המזרחית	09	1.670	השלמת כבישים (מצעים ואספלט) לכ - 50% מהשטח	1.000.000	
					מערכות מים, ביוב וניקוז	4.500.000	
					חשמל	65.000	
					פיצוי לק.ק.ל עבור עקירת היער	400.000	הזמנה לק.ק.ל
					פריצת דרכים - הגדלת חוזה מס' 31/73612/90	1.100.000	קבלן: קל בנין

מס' סד'	מס' במפה	ישוב ואתר	מס' אתר	מספר יח"ד בת.ב.ע.	סוג ומהות העבודה	סכום בפרוגרמה	הערות
		גבעות מזרחיות			מערכות מים לחץ גבוה ובינוני	2.000.000	
					פתרון איזורי לביוב, כולל חיבורים לשכונות החדשות	2.000.000	
					מחלף (כניסה מכביש חוצה שומרון)	3.000.000	הדמשך בשנת 1992
		העיר התיקה	02	48	השתתפות 50% לעבודות פתוח כללי	600.000	ביצוע ע"י החב' הכלכלית ראש העין
		רח' יהודה הלוי	02		סלילת הרחוב, כולל ניקוז ותאורה	1.175.000 875.000	גלישה משנת 1990. השתתפות 50%, החלטת העיר
		גבעת הסלעים	08		החזר הוצאות פיתוח חב' אשר	130.000	
					החזר הוצאות פיתוח חב' שו"פ	75.000	
		סה"כ ראש העין				23.023.500	
		רמלה	57				
		צפון	20	1.309	פריצת דרכים ומצעים	563.000	גלישה משנת 1990
					השלמת כבישים (מצעים ואספלט)	1.500.000	
					מערכות מים, ביוב וניקוז	4.600.000	
					חשמל	58.000	
					זכויות מים	400.000	
					העיר התיקה	900.000	ביצוע ע"י חב' לור"ם
		רח' רזיאל ויחזקאל			סלילת הרחובות	400.000	הבטחת העיר
		אתר 1 + 2		1000	פריצת דרכים ומצעים	2.000.000	
					חשמל	80.000	
		סה"כ רמלה				10.501.000	
		רעננה	24				
		שכונת שרת	01	200	השלמת כבישים ופיתוח	500.000	
					חשמל	24.000	
		סה"כ רעננה				524.000	
		סה"כ כללי				102.033.500	

ש ו מ ר ו

מס' סד'	מס' במפה	ישוב ואתר	מס' אתר	מספר יח"ד בת.ב.ע.	סוג ומהות העבודה	סכום בפרוגרמה	הערות
1		אבני חפץ	90-01	500	פריצת דרכים ומצעים	1.300.000	עבור 500 יח"ד
2		אלפי מנשה	81				
		כביש גישה			תאורה	100.000	הבטחת הער
		צוותא ב'	02	282	פריצת דרכים ומצעים	1.200.000	
					מערכות מים ביוב וניקוז	1.000.000	
		כפיר יוסף	03	63	השתתפות 50% בעבודות פיתוח	1.000.000	
		סה"כ אלפי מנשה				3.300.000	
3		אריאל	82				
		רובע א'	01		שיפור כבישים מס' 6, 7 כולל שיפור תאורה בכביש מס' 6	800.000	חגית תאורה יבס 25454 - ריש.
					השלמת מתקן ביוב	320.000	הבטחת הער
					קו' מים וביוב באתר רסקו	200.000	הבטחת הער
					השלמת גיזון ומדרכות	100.000	הבטחת הער
		רובע ב' (שטח חדש)	02	800	השלמת כבישים (מצעים ואספלט)	1.200.000	
					פריצת דרכים - הגדלת חוזה 31/73451/90	170.000	קבלן: אחים ברזני
					מערכות מים, ביוב וניקוז	2.400.000	
					חשמל	80.000	
		רובע ב' (שטח ישן)	02		השלמת כבישים מס' 6, 10, 15, 17, 12	450.000	בתי בן יקר גת (לאיכלוס)
					החזר הוצאות פיתוח לחב' בן יקר גת	530.000	גלישה משנת 1990
		רובע ב' מזרחית	02	2.500	פריצת דרכים ומצעים	2.000.000	עבור 1000 יח"ד
		אתר חרום - מערב		1.200	פריצת דרכים ומצעים מים, ביוב, וניקוז	4.000.000	עבור 500 יח"ד
		רובע א'			מגדלי טנים פתח לאסד 3 ב' 15	90.000	הועבר מפיתוח משלים
		סה"כ אריאל				12.340.000	

מס' סד'	מס' במפה	ישוב ואתר	מס' אתר	מספר יח"ד בת.ב.ע.	סוג ומהות העבודה	סכום בפרוגרמה	הערות
4		גינות שומרון	84				
		כביש מס' 18 אתר שו"פ וחב' פיתוח שומרון	9-1	126	עבודות עפר, ניקוז, מים וביו	1.400.000	
		מבנן B (חב' שו"פ)	8-1	140	השתתפות בפיתוח שטחים ציבוריים	720.000	ביצוע ע"י חב' שו"פ
		סה"כ גינות שומרון				2.120.000	
5		נופים	86				
		בנה ביתך	01	207	פתרון זמני לביו	300.000	
					השתתפות 50% בהוצאות פיתוח	4.100.000	
		סה"כ נופים				4.400.000	
6		עופרים	80				
		שלב א'	01	2775	פריצת דרכים, מצעים וקירות תומכים	3.000.000	עבור 500 יח"ד
		צופים	85				
7		לידר קומפאני	01	84	השתתפות 50% בהוצאות פיתוח	1.350.000	
					בור רקב	200.000	
		כל היישוב	85		פיתרון ביו באזורי - קו מאסף עד אלפי מנשה	3.000.000	
		סה"כ צופים				4.550.000	
8		קרית ספר	77	1100	השתתפות בהוצאות פיתוח	2.500.000	עבור 500 יח"ד
		קרני שומרון	84				
9		גבעה המזרחית שלב א'	03	600	פריצת דרכים - הגדלת חוזה מס' 31/73640/90 קו מים לראש השטח	120.000	קבלן: צור
					מערכות מים, ביה וניקוז	2.500.000	
					בור רקב	100.000	
		סה"כ קרני שומרון				2.720.000	

מס' סד'	מס' במפה	ישוב ואתר	מס' אתר	מספר יח"ד בת.ב.ע.	סוג ומהות העבודה	סכום בפרוגרמה	הערות
10		רבבה	97-01	1200	פריצת דרכים ומצעים	600.000	עבור 300 יח"ד
11		עץ אפרים	87	296	השתתפות 50% בהוצאות פיתוח	2.300.000	עבור 150 יח"ד
12		אורנית	88				
		כל היישוב	01		גדר ותאורת בטחון	450.000	
					פתרון לביוב	350.000	
		סה"כ אורנית				800.000	
		סה"כ כללי				39.930.000	

פרוגרמה פיתוח
- 1991 -

שטפת	שומרון	סה"כ	
עדיפות א'	244.679.000	102.960.000	347.639.000
עדיפות ב'	57.209.000	10.870.000	68.079.000
	301.888.000	113.830.000	415.718.000

09.04.1991

מחוז המרכז
חטיבה מכנית

פרוגרמה שומפת

פרוגרמה פתוח 1991

01.04.1991 - 31.03.1992

עדיפות א'

הערות	תקציב					מספר יחיד	אתר	יישוב	מס'ד
	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	סה"כ				
	850.000	1.560.000	1.560.000		3.970.000	1.800	רובע ז'	אעדוד	✓
		1.050.000	1.500.000	1.000.000	3.550.000	1.000	רובע ט'		✓
מערכות-עבור כל האתר כבישים-עבור 1000 יח"ד גלישה 8.500.000	4.100.000	4.000.000	5.140.000	3.400.000	16.640.000	2.398	רובע י'		
מכון שמידה לביו		160.000	1.300.000	1.000.000	2.460.000				
בריכת מים			1.700.000	1.000.000	2.700.000				
פיגדל מים			1.000.000	800.000	1.800.000				
רובע יג'	50.000		6.900.000	5.000.000	11.950.000	3.422			
יישור שטח כללי (ק.ק.ל)	6.000.000	5.000.000			11.000.000				
נקז LM	5.400.000	4.000.000			9.400.000				
רובע סימ'	2.080.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	10.080.000	5.353			
2 בני עייש	100.000	250.000			350.000	54			
דרום		250.000	700.000		950.000	250			
3 בית דגן	340.000				340.000	34			
4 גדרה		1.500.000	1.080.000	850.000	3.430.000	613			
הגבעה	380.500				380.500	79			
גן ציבורי "אריאל"	235.000				235.000				

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י 1					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה * כ	
5	גן יבנה	דרום (נוימן)	276		715.000	500.000	330.000	1.545.000	
		אתר חרום (ווקסמן)	104	2.260.000	1.000.000	80.000		3.340.000	ביצוע חב' "ערים" גלישה 750.000
6	יבנה	כפר הנגיד	220	10.000	160.000	440.000		610.000	
		רחוב הערבה	200	1.000.000	500.000	850.000		2.350.000	1.500.000 גלישה מ - 1990. ביצוע חב' "ערים"
7	כפר יונה	אתר חרום (אלמר)	148	2.300.000	2.00.000			4.300.000	גלישה 1.500.000 ביצוע ע"י חב' "ערים"
8	כפר סבא	עב' יוספטל	36	200.000				200.000	גלישה מ - 1990 - החזר הוצאות פיתוח
9	לוד	מזרח	358	837.000	1.100.000	500.000	500.000	2.937.000	587.000 גלישה מ-1990 והחזרה עבור הנ"ל בחתימה בגזברות
		צפון - מערב	1.100	1.300.000	1.530.000	1.500.000		4.330.000	גלישה 356.000
10	מודיעין	כבישים עורקיים		5.300.000	300.000	300.000		5.900.000	גלישה 5.000.000
		שלב א'	9.000	5.044.000	10.040.000	15.000.000	15.000.000	45.084.000	
11	נס ציונה	מערכות לאטובסטונים	258	30.000	530.000	500.000		1.060.000	
12	נתניה	גבעת האירוסים	700	222.500	340.000	1.560.000	1.050.000	3.172.500	142.500 גלישה מ-1990 עבור החזר הוצאות פיתוח. החזרה בגזברות
		עמק האגם 1	1.692	3.330.000	2.750.000			6.080.000	
		קו ניקוז ראשי				1.600.000		1.600.000	φ 150
		עמליה 1	1.000	780.000	2.250.000	3.000.000	2.000.000	8.030.000	ללא פינויים-700 יח"ד ביצוע חב' "ערים"
13	פתח תקוה	עמישב 1	994	1.862.500	1.000.000	2.350.000	500.000	5.712.500	682.500 מ - 1990 (גלישה) עבורה החזרה בחתימה בגזברות
		עמישב 2 (דרום)	2.012	1.000.000	2.045.000	2.650.000	2.000.000	7.695.000	
14	קדימה	מרכז	140	25.000	25.000	396.000		446.000	גלישה 130.000
15	קרית עקרון	רחוב הרצל	100	28.000	500.000	500.000		1.028.000	ביצוע ע"י חב' "ערים"

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י 1					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה * כ	
15	קרית עקרון	צומת ביל"ו	900	650.000	1.440.000	1.450.000		3.540.000	ביצוע ע"י חברת "מבני תעשייה"
16	ראש העין	כביש ואדי רבה		3.450.000	3.000.000			6.450.000	גלישה מערך כ - 4000 יח"ד
		גבעת האלעים	700	995.500	1.130.000	930.000	700.000	3.755.500	270.500 גלישה מ-1990 והחזקה בגזברות של ב' - עבור 330 יח"ד
		שכונת המורשים 1	122	28.000	340.000	200.000		568.000	
		שכונת המורשים 2	800		1.090.000	2.000.000		3.090.000	
		המגרסה	885		2.060.000	1.045.000	900.000	4.005.000	עבור 300 יח"ד כולל תחנת מים (עבור 885 יח"ד)
		גבעה מזרחית	1.670	635.000	1.400.000	3.530.000	3.000.000	8.565.000	
		גבעות מזרחיות			2.000.000	4.500.000	4.500.000	11.000.000	
		עיר הוותיקה	48	350.000				350.000	ביצוע ע"י החברה הכלכלית
17	רחובות	כפר גבירול מבנן 5		495.000		30.000		525.000	ביצוע ע"י חב' שו"פ (השתתפות)
18	רמלה	צפון	1.309	563.000	3.018.000	4.440.000	3.000.000	11.021.000	563.000 גלישה מ-1990 עבורה החזקה לחתימה בגזברות
		רמלה 1 מערבית לנוו רס	600	500.000	1.525.000	300.000		2.325.000	
		רמלה 2 מערבית לבנה ביתר	400	15.000	525.000	1.000.000		1.540.000	
		רמלה 6 מבני אש	350	350.000	1.025.000			1.375.000	מתכנן רודיסי
		העיר העתיקה	84	400.000	500.000			900.000	השתתפות. ביצוע ע"י חברת לור"ם
19	רמת הארון	עמק שילון	909		490.000	1.500.000	1.500.000	3.490.000	
20	רעננה	עכ" שרת	200	24.000	500.000			524.000	
ס ה * כ									
			42.318	53.520000	67.598000	76.531000	52.030000	247.679000	ע"ח

שומרון

פרוגרמה פתוח 1991

01.04.1991 - 31.03.1992

עדיפות א'

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י 1					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	סה"כ	
1	אבני חפץ		4.000	950.000	2.100.000	2.000.000	3.000.000	8.050.000	עבור 1.000 יח"ד
2	אלפי מנשה	צוותא "א"		110.000				110.000	מעבר ציבורי למבני שו"פ
		צוותא "ב"	282	560.000		500.000	500.000	1.560.000	
		כפ"ר יוסף	63	900.000	500.000			1.300.000	האחזקות 50% עבור 63 יח"ד
3	אריאל	רובע א'		450.000				450.000	שיפור כבישים 6, 7
		רובע ב' (האנחה והודעו)	800		580.000	600.000	500.000	1.680.000	
		רובע ב' (האנחה הישן)		530.000	700.000	600.000		1.830.000	530.000 גלישה מ-1990 והוצאה לחתימה בגזברות
		רובע ב' מזרחית	2.700		1.000.000	1.680.000	1.000.000	3.680.000	
		אחר חרום (מערב)	1.000 1.500	2.000.000	3.000.000	3.000.000		8.000.000	
		כל היישוב			400.000	600.000	600.000	1.600.000	כביש מס' 100
4	ג. שומרון	אחר שו"פ וחב' לפתוח האומרון	126	1.250.000		20.000		1.270.000	כביש מס' 18 גלישה
		מבני 8 (חב' שו"פ)	140	560.000			160.000	720.000	האחזקות ביצוע ע"י חברת שו"פ
5	נופים	בניה רוויה	500	120.000	300.000	1.000.000	1.200.000	2.620.000	
		בנה ביתן	200	1.500.000	1.300.000	1.000.000		3.800.000	עבור 200 יח"ד
6	עזפריים	שלב א'	3.100	2.030.000	5.000.000	4.000.000	2.850.000	13.880.000	
7	עלי זהב	מזרח	2.700	830.000	1.150.000	1.500.000	1.500.000	4.980.000	עבור 900 יח"ד
		מערב	1.700	30.000	750.000	1.000.000	1.000.000	2.780.000	עבור 500 יח"ד
8	צופים	לידר קומפני	84	380.000	1.000.000	1.200.000		2.580.000	האחזקות 50% בהוצאות פיתוח עבור 84 יח"ד בסך 1.350.000

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת	
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה " כ		
9	קרית ספר		1.100	1.500.000	1.560.000	1.500.000	1.000.000	5.560.000	גלישה מ - 1990 5.500.000 - 1992	
10	ק. שומרון	גבעה מזרחית שלב א'	600		560.000	2.280.000	1.900.000	4.740.000		
		גבעה מזרחית שלב ב'		1.530.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	5.530.000	עבור 1.000 יח"ד	
		כל הגבעות			2.000.000	2.500.000	2.000.000	6.500.000	פתרון לביו	
11	רבבה		1.200	500.000	760.000	1.100.000	1.000.000	3.360.000	עבור 600 יח"ד	
12	שערי תקוה		343		430.000	1.000.000	900.000	2.330.000		
13	אורנית			350.000				350.000	המתכננת 50% עבור פתרון לביו	
14	אלפי מנשה צופים	כלל יישובים			3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000	פתרון לביו, כולל מאגר	
15	עץ אפרים		296	700.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	4.700.000		
				22.753	15.150000	28.620000	33.580000	25.610000	102.960000	ש"ח

09.04.1991

פרוגרמה פתוח 1991

01.04.1991 - 31.03.1992

עדיפות ב'

פרוגרמה טכנית

הערות	תקציב					מספר יחיד	מאתר	יישוב	מס'ד
	סה"כ	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1				
בפרוגרמה לבניה רק 66 יח"ד	900.000	400.000	500.000			140		אזור	1
	12.050.000	3.000.000	4.000.000	4.050.000	1.000.000	2.010	רובע יב'	אחדוד	2
הביצוע תלוי בפיתרון בעיות בדיונה	4.000.000	2.000.000	2.000.000			3.660	רובע יד'		
ת.ב.ע - בדונה	6.000.000	3.000.000	3.000.000			1.875	רובע טו'		
הביצוע תלוי בפיתרון בעיות הדיונה. דמך 5.000.000: 1992 - 1	5.000.000	2.500.000	2.500.000			6.900	רובע מז'		
	4.985.000	2.000.000	2.950.000	35.000		1.300	דרום - מזרח	גדרה	3
	266.000			266.000		40	המרכז	גן יבנה	4
שטח של 100 דונם	780.000	250.000	500.000	30.000		300	פרדס יפין חק"ל		
	600.000	300.000	300.000			74	דרום לשטח רמב"ם	באר יעקב	5
	5.340.000	2.800.000	2.500.000	40.000		1.300	שטח האגם 2	נתניה	6
	9.810.000	3.500.000	4.060.000	2.250.000		2.500	דרום - מערב עמליה		
ביצוע ע"י חברת "מבני תעשייה"	5.350.000	2.000.000	1.700.000		1.650.000	997		קדימה	7
ביצוע ע"י חברת שו"פ	2.128.000		1.000.000	1.128.000		552	קרית משה	רחובות	8
	57.209.000	21.750.000	25.010.000	7.799.000	2.650.000	21.648	סה"כ		

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה * כ	
1	אלעי מנשה	גבעת של	1.610	60.000		1.000.000	2.000.000	3.060.000	
2	נופים	בנין רוויה	1.000			2.000.000	3.000.000	5.000.000	
3	צופים	צפון	1.500	810.000		1.000.000	1.000.000	2.810.000	מבור 500 יח"ד
				870.000		4.000.000	6.000.000	10.870.000	ס ה * כ

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.

משרד הבינוי והשיכון
מחוז המרכז

Handwritten note: תיק פיקוח

מח' פרוגרמות
תאריך: 21.4.91

אל: מנהל אגף פרוגרמות
מאת: מחוז המרכז

הנדון: הפעלת פיתוח מעלים לחודש מאי 1991

מס' סד'	ה' ש' ו' ב' השכונה	רמה מס' במפה	תאור העבודה	צרכים בש"ח	סכום בש"ח	חריגה ב- %	תאריך פתיחת מכרז	הערות
1	גן-יבנה		השתתפות בפיתוח מסביב למגרש כדורגל	150,000	100,000			זמין
2	הרצליה - עיב		ביצוע תשתית בכניסה לשכונה	300,000	80,000			הבטחה מ- 8.12.87 מתוך 150,000 מתקצב 70,000 ש"ח
3	יבנה		פיתוח כללי ביעשוב	500,000	200,000			סיכום הער מ- 9.1.91
4	מזכרת בתיה		השתתפות בסלילת כביש לאולם ספורט	400,000	230,000			סיכום הער מ- 18.3.91
5	הרצליה - מעונות שדה		פיתוח כללי בשכ' מעונות שדה	1,500,000	300,000			מעונות שדה מתקצב שלב א' מתוך 4 שלבי עבודה.
6	לוד- נוה ירק		ביצוע מדרכות		250,000			שכ' נוה ירק
7	גדרה שכ' העוורים		פיתוח גינה ציבורית בשכונת עוורים.		150,000			קיים תכנון שלב א' הבטחת מנכ"ל מ- 5.2.91
8	רעננה - שכ' הבלוקונים		השתתפות בסלילת כבישים, רח' בצנלסון ודגניה	300,000	150,000			זמין
9	נס-ציונה שכ' רמת בן-צבי		שכ' רמת בן-צבי - ביצוע שביל פנימי ציבורי	300,000	150,000			זמין

מס' סד'	ה י ש ו ב	בפרו מס' סד'	רמה מס' במפה	תאור העבודה	צרכים בע"ח	סכום בע"ח	חריגה ב- %	תאריך פתיחת מכרז	ה ע ר ו ת
10	גני-תקוה			ביצוע מדרכות + פיתוח ברח' הרמה + רח' בארי	300,000	150,000			סיכום הער מ- 16.12.90
11	כפר-סבא			סלילת רח' יציאת אירופה + רח' הראשונים בתקומה + החלפת מתקנים, עבילים, קירות תומכים	230,000	100,000			
				סה"כ	3,980,000	1,860,000			

העתקים:

מר י. מאירי - מנהל המחוז

פרוגרמה פיתוח
- 1991 -

שומטפת	שומרון	סה"כ
עדפות א'	244.679.000	98.960.000
עדפות ב'	57.209.000	10.870.000
	301.888.000	109.830.000
		411.718.000

כבשון 3 73 מיליון

מח פנים
פילק

09.04.1991

מחוז המרכז
חטיבה טכנית

פרוגרמה שומפת

פרוגרמה פתוח 1991

01.04.1991 - 31.03.1992

עדיפות א'

הערות	תקציב					מספר יחיד	אחר	יישוב	מס"ד
	סה"כ	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1				
	3.970.000		1.560.000	1.560.000	850.000	1.800	רובע ז'	אשדוד	1
מבנה-האולמות	3.550.000	1.000.000	1.500.000	1.050.000		1.000	רובע ט'		
מערכות-עבור כל האתר כבישים-עבור 1000 יחיד	16.640.000	3.400.000	5.140.000	4.000.000	4.100.000	2.398	רובע י'		
משרת כל הרובעים	2.460.000	1.000.000	1.300.000	160.000			מכון שאיבה לביו		
כנ"ל	2.700.000	1.000.000	1.700.000				בריכת מים		
כנ"ל	1.800.000	800.000	1.000.000				מיגדל מים		
כל העבודות התשתית פרט ליישור שטח כללי	11.950.000	5.000.000	6.900.000		50.000	3.422	רובע יג'		
בביצוע	11.000.000			5.000.000	6.000.000		יישור שטח כללי (ק.ק.ל)		
גלישה מ - 1990 משרת כל הרובעים	9.400.000			4.000.000	5.400.000		נקז LM		
בפרוגרמה לבנייה - רק 3738 יחיד. ביצוע ע"י חב' מבני תעשייה	10.080.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.080.000	5.353	רובע סיטי		
	350.000			250.000	100.000	54	יובל גד	בני עייש	2
מבוצע ע"י חב' "ערים"	950.000		700.000	250.000		250	דרום		
גלישה מ - 1990 החזרה בחתימה בגזברות	340.000				340.000	34	מבני 9	בית דגן	3
ביצוע הפתוח ע"י חברת שו"פ	3.430.000	850.000	1.080.000	1.500.000		613	הגבעה המזרחית	גדרה	4
גלישה מ - 1990. חב' שוטטר החזרה בחתימה בגזברות	380.500				380.500	79	הגבעה		
הבטחת מנכ"ל אורן	235.000				235.000		גן ציבורי "אריאל"		

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה * כ	
5	גן יבנה ✓	דרום (נוימן)	276		715.000	500.000	330.000	1.545.000	
		אתר חרום (ווקסמן)	104	2.260.000	1.000.000	80.000		3.340.000	בביצוע חב' "ערים"
6	יבנה	כפר הנגיד	220	10.000	160.000	440.000		610.000	
		רחוב הערבה	200	1.000.000	500.000	850.000		2.350.000	1.500.000 גלישה מ - 1990. ביצוע חב' "ערים"
7	כפר יונה	אתר חרום (אלטר)	148	2.300.000	2.00.000			4.300.000	ביצוע ע"י חב' "ערים"
8	כפר סבא	שכ' יוספטל	36	200.000				200.000	גלישה מ - 1990 החזר הוצאות פיתוח
9	לוד	מזרח	358	837.000	1.100.000	500.000	500.000	2.937.000	587.000 גלישה מ-1990 והחזרה עבור הנ"ל בחתימה בגזברות
		צפון - מערב	1.294	1.300.000	1.530.000	1.500.000		4.330.000	
10	מודיעין	כבישים עורקיים		5.300.000	300.000	300.000		5.900.000	
		עלב א'	9.000	5.044.000	10.040.000	15.000.000	15.000.000	45.084.000	
11	נס ציונה	מערכות לאסבסטוזנים	258	30.000	530.000	500.000		1.060.000	
12	נתניה	גבעת האירוסים	700	222.500	340.000	1.560.000	1.050.000	3.172.500	142.500 גלישה מ-1990 עבור החזר הוצאות פתוח. החזרה בגזברות
		שטח האגם 1	1.692	3.330.000	2.750.000			6.080.000	
		קו ניקוז ראשי				1.600.000		1.600.000	φ 150
		עמליה 1	1.000	780.000	2.250.000	3.000.000	2.000.000	8.030.000	ללא פינויים-700 יח"ד בביצוע חב' "ערים"
13	פתח תקוה	עמישב 1	994	1.862.500	1.000.000	2.350.000	500.000	5.712.500	682.500 מ - 1990 (גלישה) עבורה החזרה בחתימה בגזברות
		עמישב 2 (דרום)	2.012	1.000.000	2.045.000	2.650.000	2.000.000	7.695.000	
14	קדימה	מרכז	140	25.000	25.000	396.000		446.000	
15	קרית עקרון	רחוב הרצל	100	28.000	500.000	500.000		1.028.000	ביצוע ע"י חב' "ערים"

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה * כ	
15	קרית עקרון	צומת ביל"ו	900	650.000	1.440.000	1.450.000		3.540.000	ביצוע ע"י חברת "מבני תעשייה"
16	ראש העין	כביש ואדי רבה		3.450.000	3.000.000			6.450.000	משרת כ - 4000 יח"ד
		גבעת הסלעים	700	995.500	1.130.000	930.000	700.000	3.755.500	270.500 גלישה מ-1990 והחזקה בגזברות שלב ב'- עבור 330 יח"ד
		שכונת החורשים 1	122	28.000	340.000	200.000		568.000	
		שכונת החורשים 2	800		1.090.000	2.000.000		3.090.000	
		המגרסה	885	2.060.000	2.060.000	1.045.000	900.000	4.005.000	עבור 300 יח"ד כולל תחנת שאיבה (עבור 885 יח"ד)
		גבעה מזרחית	1.670	635.000	1.400.000	3.530.000	3.000.000	8.565.000	
		גבעות מזרחיות			2.000.000	3.000.000	3.000.000	8.000.000	
		עיר הוותיקה	48	350.000				350.000	ביצוע ע"י "החברה הכלכלית"
17	רחובות	כפר גבירול מבנן 5		495.000		30.000		525.000	ביצוע ע"י חב' שו"פ (האחזקות)
18	רמלה	צפון	1.309	563.000	3.018.000	4.440.000	3.000.000	11.021.000	563.000 גלישה מ-1990 עבורה החזקה לחתימה בגזברות
		רמלה 1 מערבית לנוו רם	600	500.000	1.525.000	300.000		2.325.000	
		רמלה 2 מערבית לבנה ביתך	400	15.000	525.000	1.000.000		1.540.000	
		רמלה 6 מכבי אש	350	350.000	1.025.000			1.375.000	מתכנן רודיסי
		העיר העתיקה	84	400.000	500.000			900.000	האחזקות. ביצוע ע"י חברת לור"ם
19	רמת השרון	שכונת שילון	909		490.000	1.500.000	1.500.000	3.490.000	
20	רעננה	שכ' שרת	200	24.000	500.000			524.000	
				42.512	53.520000	67.598000	75.031000	48.530000	244.679000 ע"ח
				ס ה * כ					

שומרון

שומרון

פרוגרמה פתוח 1991

01.04.1991 - 31.03.1992

עדיפות א'

הערות	תקציב					מספר יח"ד	א ת ר	יישוב	מס"ד
	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	סה"כ				
עבור 1.000 יח"ד	950.000	2.100.000	2.000.000	3.000.000	8.050.000	4.000		אבני חפץ	1
מעבר ציבורי למבנן שו"פ	110.000				110.000		צוותא "א"	אלפי מנשה	2
	560.000		500.000	500.000	1.560.000	282	צוותא "ב"		
השתתפות 50% עבור 63 יח"ד	800.000	500.000			1.300.000	63	כפיר יוסף		
שיפור כבישים 6, 7	450.000				450.000		רובע א'	אריאל	3
	580.000	600.000	500.000		1.680.000	800	רובע ב' (האוכה החדש)		
530.000 גלישה מ-1990 החזרה לחתימה בגזברות	530.000	700.000	600.000		1.830.000		רובע ב' (האוכה הישן)		
		1.000.000	1.680.000	1.000.000	3.680.000	2.700	רובע ב' מזרחית		
	2.000.000	3.000.000	3.000.000		8.000.000	1.500	אתר חרום (מערב)		
כביש מס' 100	400.000	600.000	600.000		1.600.000		כל היישוב	ב' ✓	
כביש מס' 18	1.250.000		20.000		1.270.000	126	אתר שו"פ וחב' לפתוח השומרון	ג. שומרון	4
השתתפות ביצוע ע"י חברת שו"פ	560.000			160.000	720.000	140	מבנן 8 (חב' שו"פ)		
	120.000	300.000	1.000.000	1.200.000	2.620.000	500	בניה רוויה	נופים	5
עבור 200 יח"ד	1.500.000	1.300.000	1.000.000		3.800.000	200	בנה ביתך		
	2.030.000	5.000.000	4.000.000	2.850.000	13.880.000	3.100	עלב א'	עופרים	6
עבור 900 יח"ד	830.000	1.150.000	1.500.000	1.500.000	4.980.000	2.700	מזרח	עלי זהב	7
עבור 500 יח"ד	30.000	750.000	1.000.000	1.000.000	2.780.000	1.700	מערב		
השתתפות 50% בהוצאות פיתוח עבור 84 יח"ד בסך 1.350.000	380.000	1.000.000	1.200.000		2.580.000	84	לידר קומפני	צופים	8

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת	
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה " כ		
9	קרית ספר		1.100	1.500.000	1.560.000	1.500.000	1.000.000	5.560.000	גלישה מ - 1990 5.500.000 - 1992	
10	ק. שומרון	גבעה מזרחית שלב א'	600	560.000	2.280.000	1.900.000	4.740.000			
		גבעה מזרחית שלב ב' ✓	1.819	1.530.000	2.000.000	2.000.000	5.530.000		עבור 1.000 יח"ד	
		כל הגבעות ק"מ		2.000.000	2.500.000	2.000.000	6.500.000		פתרון לביו	
11	רבה		1.200	500.000	760.000	1.100.000	1.000.000	3.360.000	עבור 600 יח"ד	
12	שערי תקוה		250	30.000	600.000	500.000	1.130.000			
13	אורנית			350.000				350.000	השתתפות 50% עבור פתרון לביו	
14	אלפי מנשה-צופים	כלל יישובים			3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000	פתרון לביו, כולל מאגר	
15	מכבים	כל היישוב		400.000	500.000	500.000	500.000	1.900.000		
				22.364	14.850000	27.720000	32.180000	24.210000	98.960.000	ש"ח
									ס ה " כ	

09.04.1991

פרוגרמה פתוח 1991
01.04.1991 - 31.03.1992

עדיפות ב'

פרוגרמה שומפת

הערות	תקציב					מספר יחיד	אתר	יישוב	מסד
	סה"כ	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1				
בפרוגרמה לבניה רק 66 יחיד	900.000	400.000	500.000			140		אזור	1
	12.050.000	3.000.000	4.000.000	4.050.000	1.000.000	2.010	רובע יב'	אשדוד	2
הביצוע תלוי בפיתרון בעיות בדיונה	4.000.000	2.000.000	2.000.000			3.660	רובע יד'		
ת.ב.ע - בדבנה	6.000.000	3.000.000	3.000.000			1.875	רובע טו'		
הביצוע תלוי בפיתרון בעיות הדיונה. המשך 1 - 1992: 5.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000			6.900	רובע מז'		
	4.985.000	2.000.000	2.950.000	35.000		1.300	דרום - מזרח	גדרה	3
	266.000			266.000		40	המרכז	גן יבנה	4
שטח של 100 דונם	780.000	250.000	500.000	30.000		300	פרדס יחין חק"ל		
	600.000	300.000	300.000			74	דרום לשטח רמב"ם	באר יעקב	5
	5.340.000	2.800.000	2.500.000	40.000		1.300	שטח האגם 2	נתניה	6
	9.810.000	3.500.000	4.060.000	2.250.000		2.500	דרום - מערב עמליה		
ביצוע ע"י חברת "מבני תעשייה"	5.350.000	2.000.000	1.700.000		1.650.000	997		קדימה	7
ביצוע ע"י חברת שו"פ	2.128.000		1.000.000	1.128.000		552	קרית משה	רחובות	8
	57.209.000	21.750.000	25.010.000	7.799.000	2.650.000	21.648	סה"כ		

מס"ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה * כ	
1	אלפי מנשה	גבעת זל	1.610		60.000	1.000.000	2.000.000	3.060.000	
2	נופים	בנין רוויה	1.000			2.000.000	3.000.000	5.000.000	
3	צופים	צפון	1.500		810.000	1.000.000	1.000.000	2.810.000	עבור 500 יח"ד
				4.110	870.000	4.000.000	6.000.000	10.870.000	ס ה * כ

7. ע"י זרה (המשק)	מערב	1700 יח"ד	- פרוצט צרכים ומצעים - מערכות מים, בואב וניקול - חלמז	1.000.000 1.750.000 30.000	עבד 500 יח"ד כ"ז
8. 3/3 פיק	ליבר קאמפני	84 יח"ד	- העמגול 50% בהוצאה פגול - חלמז - קור רקב - בקיף המחבר את כוכב טויר וצליים	1.350.000 30.000 200.000 1.000.000	עבד 84 יח"ד
9. קבית ספר		1100 יח"ד	- העמגול בהוצאה פגול - חלמז	5.500.000 60.000	סליס מ-1990 5.500.000 - 1992
10. קרני למחלן	עבד המרחות לשק א'	600 יח"ד	- העמגול בבוקים (מצעים ואספלט) מזכול למחלן - מערכות מים, בואב וניקול - חלמז - קור רקב	1.800.000 2.500.000 340.000 100.000	
11. כבבה	כבבה	1.819 יח"ד	- פרוצט צרכים ומצעים - מערכות מים, בואב וניקול - חלמז	2.000.000 3.500.000 30.000	עבד 1.000 יח"ד כ"ז
				6.500.000	
12. לעדי גקלה		1.200 יח"ד	- פרוצט צרכים ומצעים - מערכות מים, בואב וניקול - חלמז	1.200.000 2.100.000 60.000	עבד 600 יח"ד כ"ז
				1.100.000 30.000	

תן פיקוח
פיקוח

התמלוג 50% 350.000

- כותבון לבוא

-

13. אורנית

3.000.000

- בית חן גיור אולכי - קאמאס

- כדף ייטבין

14. ארפי מנהל - צופין

6.000.000

- מתקן טיפול, סילוק מאושר

1.000.000

- כבול כניסה חזק עיטל

-

כדף עיטל

15. מכבין

500.000

- מתקן סניקה

400.000

- גזר אלאור גטחן

ש"ח 98.960.000

22.364 וח"צ

סכ"כ

תאריך: 20.05.91

אל : מנהל אגף הפרוגרמות

מאת: מחוז המרכז.

1. הסכום המבוקש-למדד האחרון הידוע+ התיקרות
2. % חריגה-בין הסכום המבוקש לבין הסכום בפרוגרמה + עדכון + התיקרות.
3. הערות-לכתב הנימוקים בכל מקרה של עבודה חריגה ובכל מקרה של חריגה מעל 10%.

הנדון: הפעלת עבודות פיתוח לחודש ו/נ 1991

ת"ת כ"ה
פ"מ

לשכת -

מס' סידורי	הישוב	בפרוגרמה		תאור העבודה	סכום מתוקצב בפרוגרמה	סכום מבוקש	חריגה ב-%	תאריך פתיחת מכרז	הערות
		מס' סדורי	מס' במפה						
1.	רמ"ה-3פ"ן	18	-	כריכת ציכום אמצעים	563.000	563.000	-	01/07/91	מס' 31/73953/91 קצ"מ: 323
2.	מחלקה-מבצ' יג'	1	+	כריכת ציכום איילי סטח כ"ה	10.200.000	10.200.000	-	01/07/91	מס' 31/73953/91 קצ"מ: 323
3.	מחלקה-מבצ' יג'	1	-	ק"י, חיס, ג'ואב, א'נקל	8.100.000	5.967.770	-	01/07/91	מס' 31/73953/91 קצ"מ: 323
4.	מחלקה-מבצ' יג'	1	-	טק L W	9.000.000	7.456.000	-	01/07/91	מס' 31/73953/91 קצ"מ: 323
5.	מחלקה-מבצ' יג'	16	-	כ"ה, א'נקל, רב"ה	5.800.000	5.690.000	-	01/07/91	מס' 31/73953/91 קצ"מ: 323
6.	מחלקה-מבצ' יג'	10	-	כ"ה, א'נקל, רב"ה	5.000.000	5.372.800	7,46	01/07/91	מס' 31/73953/91 קצ"מ: 323
7.	מחלקה-מבצ' יג'	9	-	כ"ה, א'נקל, רב"ה	750.000	750.000	-	01/07/91	מס' 31/73953/91 קצ"מ: 323
8.	מחלקה-מבצ' יג'	9	-	כ"ה, א'נקל, רב"ה	400.000	357.000	-	01/07/91	מס' 31/73953/91 קצ"מ: 323
9.	מחלקה-מבצ' יג'	9	-	כ"ה, א'נקל, רב"ה	200.000	200.000	-	01/07/91	מס' 31/73953/91 קצ"מ: 323
10.	מחלקה-מבצ' יג'	18	-	כ"ה, א'נקל, רב"ה	10.000.000	6.106.000	-	01/07/91	מס' 31/73953/91 קצ"מ: 323
11.	מחלקה-מבצ' יג'	14	-	כ"ה, א'נקל, רב"ה	3.000.000	2.792.000	-	01/07/91	מס' 31/73953/91 קצ"מ: 323
12.	מחלקה-מבצ' יג'	-	-	כ"ה, א'נקל, רב"ה	-	207.000	-	-	מס' 31/73953/91 קצ"מ: 323
13.	מחלקה-מבצ' יג'	16	-	כ"ה, א'נקל, רב"ה	400.000	400.000	-	-	מס' 31/73953/91 קצ"מ: 323

סגור

אל : מנהל אגף הפרוגרמות

מאת: מחוז המרכז.

הנדון: הפעלת עבודות פיתוח לחודש

חאריך:

1. הסכום המבוקש-למודד האחרון הידוע+ החיקרות
2. % חריגה-בין הסכום המבוקש לבין הסכום בפרוגרמה + עדכון + החיקרות.
3. הערות-לכתב הנימוקים בכל מקרה של עבודה חריגה ובכל מקרה של חריגה מעל 10%.

- 2 -

מס' סידורי	הישור	בפרוגרמה		חאור	העבודה	סכום מבוקש בפרוגרמה	סכום מבוקש	חריגה ב-%	חאריך פתיחת מכרז	הערות
		מס' סדורי	מס' במפה							
14.	כסוף החייון	-	-	פמיצג צריכים להצטרף	התאגדות חלוצה 31/73612/90	-	900,000	-	-	קבלת קול-הבין
15.	א/ו וקמ"ק	5	-	כבולאים, חז"ב, טקלז		2,800,000	1,000,000	-	-	התאגדות קול-הבין
16.	א/ו וקמ"ק	5	-	עבולאג תאורה		100,000	100,000	-	-	חב"ש חז"ב
17.	כסוף קמ"ק	16	-	סלילת החקוק, בולף טקלז	ואתארה, התאגדות 50%	1,175,000	875,000	-	-	התאגדות חלוצה
18.	כסוף קמ"ק	16	-	חז"ב כבולז גיון חז"ב	ואתארה, התאגדות 50%	500,000	500,000	-	-	התאגדות חלוצה
19.	כסוף קמ"ק	4	-	חז"ב כבולז גיון חז"ב	ואתארה, התאגדות 50%	380,500	380,500	-	-	התאגדות חלוצה
20.	כסוף קמ"ק	17	-	חז"ב כבולז גיון חז"ב	ואתארה, התאגדות 50%	200,000	200,000	-	-	התאגדות חלוצה
21.	כסוף קמ"ק	17	-	חז"ב כבולז גיון חז"ב	ואתארה, התאגדות 50%	375,000	375,000	-	-	התאגדות חלוצה
22.	כסוף קמ"ק	18	-	חז"ב כבולז גיון חז"ב	ואתארה, התאגדות 50%	400,000	400,000	-	-	התאגדות חלוצה
23.	כסוף קמ"ק	6	-	חז"ב כבולז גיון חז"ב	ואתארה, התאגדות 50%	180,000	180,000	-	-	התאגדות חלוצה
24.	כסוף קמ"ק	6	-	חז"ב כבולז גיון חז"ב	ואתארה, התאגדות 50%	220,000	220,000	-	-	התאגדות חלוצה
25.	כסוף קמ"ק	13	-	חז"ב כבולז גיון חז"ב	ואתארה, התאגדות 50%	142,500	142,500	-	-	התאגדות חלוצה
						51,334,570	58,686,000			

סה"כ

אל : מנהל. אגף הפרוגרמות

מאת: מִחְרֹז הַמֶּלֶךְ.

1. הסכום המבוקש-למדד האחרון הידוע+ החיקרו
2. % חריגה-בין הסכום המבוקש לבין הסכום בפרוגרמה + עדכון + החיקרו.
3. הערות-לכתב הנימוקים בכל מקרה של עבודה חריגה ובכל מקרה של חריגה מעל 10%.

הנדון: הפעלת עבודות פיתוח לחודש ח/י 1991

- 1/2 N 1/8 -

[illegible]

מחיר
מכירה

פירוק חברה לפירוק 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

למכירה

עצומות

1. ארבע מאות	מאת	1.610 יח"ד	- פריצת דרכים ומצעים חלום	3.000.000 60.000
2. מאות	בנין קליה	1.000 יח"ד	- פריצת דרכים, מצעים, מים בואב וניקול	5.000.000
3. מאות	צבון	1.500 יח"ד	- פריצת דרכים, מים, בואב וניקול חלום	2.750.000 60.000
סה"כ		4.110 יח"ד		10.870.000 ש"ח

פנחס בן יוסף - 1994

1c 1/2'38

בביתם חבולת ממלחתי לא אלקיכם הבנוי והלבן

-עצמאות ארץ ישראל-

מס' פרויקט	שם הפרויקט	סכום (ש"ח)	מס' חשבונית	תאריך	מחיר	מס' חשבונית	תאריך
1.	פרויקט 1	500.000 1.850.000 80.000 1.000.000	613	יח"צ	יח"צ	יח"צ	יח"צ
2.	פרויקט 2	10.000.000	4.000	יח"צ	יח"צ	יח"צ	יח"צ
3.	פרויקט 3	6.050.000 30.000 1.600.000	1.692	יח"צ	יח"צ	יח"צ	יח"צ
4.	פרויקט 4	7.650.000 450.000	2.012	יח"צ	יח"צ	יח"צ	יח"צ
5.	פרויקט 5	3.500.000 400.000	900	יח"צ	יח"צ	יח"צ	יח"צ
6.	פרויקט 6	3.450.000 400.000	909	יח"צ	יח"צ	יח"צ	יח"צ
	סה"כ	35.835.000	10.126	יח"צ	יח"צ	יח"צ	יח"צ

13.05.1991

פרויקט חברה - 1991

31.03.1992 - 1.04.1991

בניית חבלת ממשלתי על מרכז הביטחון והלוחמה
- פרויקט חברה -

עבודות ב'

1. גילוי	שטח אסמ 2	1,300 וח"ב	- וילאט שטח כפלי, עבודות עפר ומצעים	{ 2.500.000 2.800.000 40.000	בניית חב' "שרית"
			- מערכות מים, בובות וניקוז - חלוקה		
2 קצימ	-	997 וח"ב	- פרויקט מצבים, מים בובות וניקוז ומצבים, עבד 621 וח"ב	{ 3.700.000 1.650.000	בניית חב' מדנה גמלים
			- כנ"ס, עבד 242 וח"ב בניית חלק		
	סכ"ב	2,297 וח"ב		10.690.000 ש"ח	

13.05.1991

פראגראם פאראן - 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

עצמאות א'

פראגראם פאראן

1. אלבא	1.800 יח"ד	- פריזנט צורכ'ס	850.000	ס-1.000 יח"ד
		- מיס אבילא	3.000.000	ס-1.800 יח"ד
		- חלמא	120.000	
2. אלבא	2.398 יח"ד	- בילמא כביילס, מזרובא אלאר	8.400.000	עבאר כי-1.000 יח"ד
		- קוי מיס, ביאב אןיקא	8.100.000	עבאר כל הרבא
		- חלמא	140.000	
		מכאן לאויבה עבילא	2.460.000	יילא כל הרבא'ס
		ברוכא מיס	2.700.000	כ"ז
		מאצא מיס	1.800.000	כ"ז
3. אלבא	3.222 יח"ד	- בילמא כביילס (מאצא'ס אאספאט),	6.900.000	
		מזרובא אלאר (מאצא'ס)	5.000.000	
		- עבארדא מיס, ביאב אןיקא	50.000	
		- חלמא		
		- פריזנט צורכ'ס אילאזא לטאכאלי (קקא.)	10.200.000	אליא מאלא 1990 גביצא
		- נקא לא	9.000.000	אליא מאלא 1990 מאלא כל הרבא'ס
4. אלבא	54 יח"ד	- כביילס, ניקא, רחלאלא האנצ'ס	250.000	
		- בילמא מיס אבילא	100.000	

2. גני ע"פ (הוטל)	250 וח"ד	- פריזת דרכים, מים, גיל, ניקול והצעים	950.000	גילז ע"י חב' ערי"ק
3. בית צפן	37 וח"ד	- רב"ד כבישים	200.000	הבטחת כב' העיר
4. סדרה	79 וח"ד	- כבישים, חניית אגרות	340.000	אליה מלגה 1990 החלטה בחטימה בסדרה
5. גן ובה	104 וח"ד	- כבישים, מים, גיל, ניקול - חלמ	2.800.000 540.000	אליה מלגה 1990. קבלן: חב' אלסט החלטה בחטימה בסדרה
6. ובה	220 וח"ד	- גאורה - העלאת כבישים, מזרוב, גאורה - חלמ - החזר האצאה פיתח ולכיל מים	560.000 50.000 180.000	הבטחת מנכ"ל ארן גילז ע"י חב' ערי"ק החלטה וצוריה
7. כפר יונה	148 וח"ד	- כבישים, מים, גיל, ניקול	760.000 90.000	גילז ע"י חב' ערי"ק החלטה וצוריה
8. כפר סגא	36 וח"ד	- העלאת מזרוב, פיתח לטחין צובארי"ק - כולל גאורה	200.000	אליה מלגה 1990 החלטה האצאה פיתח

9. ע"ד

מזרח

358 וח"צ

- פריצת דרכים, מים, בלם וניקול

אמצעים - שלם ב'

- הולמת כבולות

- מזכאות, גאולוגיה וניקול

- סלילת מי חלמ/מאוס, כולל ניקול

(לאורך הבהים ולבניה)

587.000

750.000

600.000

1.000.000

ע"ד מלח 1990
בהוצאה לרשות גאולוגיה

צבאן-מזרח

1.294 וח"צ

- פריצת דרכים אמצעים

- עבולות מים, בולב וניקול

- חלמ

- העברת אינחח קוי מים

לע חב' "מקורות"

400.000

3.900.000

30.000

200.000

הוצאה לחב' "מקורות"

10. מ/ציעין

כבולות ערק"ק

-

- פריצת כבולות ראשונים

- חלמ

- עבולות ארכיטקטוריות

5.000.000

900.000

500.000

קצבין: 3.500.000 קק"ל: 1.500.000

11. מכבי

כל ה"שלב

-

- כבולות כניסה חדש ליישוב

- מתקן סניקה

- גדר ואחלת בטחון

1.000.000

500.000

400.000

12. נח ציונה

מזכאות
לאסבסט/מים

258 וח"צ

- פריצת דרכים

500.000

13. נחמיה

גבעת האילוסים

700 וח"צ

- הולמת כבולות (מזכאות ואסבסט)

מזכאות וגאולוגיה

- פיתוח שלטות ציבוריים

- חלמ

1.850.000

1.000.000

180.000

142.500

עבולות כ- 250 וח"צ

עבולות 500 וח"צ

ע"ד מלח 1990. הוצאה לרשות

- הוצאת האמצאות פגום לחב' חבציה

13. מנהיה
(החלק)

עלס פינויים - 700 יח"ד. בזיכר חב' "ערים".	750.000	- פריזג צרכים ומצעים	1000 יח"ד	עמלים 1
	3.750.000	- מערכת מים, בולב וניקוז		
	3.500.000	- העלאת כבוליים (מצעים ואספלט)		
	30.000	מזכאות ואורה		
		- חלמל		

עבור 1.000 מאורגנים	7.500.000	- פריזג צרכים, מצעים, מערכת מים, בולב וניקוז	2.500 יח"ד	צ/ק - מערה עמלים
	60.000	- חלמל		

עלילת מלחמת 1990	682.500	- פריזג צרכים ומצעים	994 יח"ד	עמלים 1
	3.000.000	- מערכת מים, בולב וניקוז		
	1.500.000	- העלאת כבוליים (מצעים ואספלט)		
עבור 410 יח"ד	530.000	מזכאות ואורה		
		- חלמל		

בזיכר ע"י חב' "ערים"	1.000.000	- העלאת בעגלות פיתוח	100 יח"ד	חלק בריצ
	28.000	- חלמל		

מלחמת כ- 2.000 יח"ד (אגרת בסלעים, עמלמט, אגרת המזרח 31 יח"ד)	5.800.000	- כבוליים, סלע, מים, בולב, ניקוז	-	כבוליים לאורק אבני רבה
	650.000	מאורה ונקלמרת		
		- חלמל		

עלם ב'. עבור כ- 330 יח"ד	1.250.000	- העלאת כבוליים (מצעים ואספלט)	700 יח"ד	אגרת בסלעים
	85.000	- חלמל		
	700.000	- מחלוקת הילצוים באזור בנה ביתק		
עבור 370 יח"ד	1.100.000	- פיתוח ולטח ציבוריים		
	500.000	- עזר כבוליים אולם במלמל זרחק צ		
		עצ בית בקבולג		

16. כולל העין
(החלק)

בעת הסלעים
(החלק)

פיגור אוילור ארכיאלולאי

150.000

540.000	28.000	העלאת כבול, מים בולב וניקוז - חלמל	122 וח"ז	לפי החלוקה 1
1.900.000	1.050.000	העלאת כבול, (מכשיר אספלט) מזבלת ומארה	885 וח"ז	המכרה
55.000	1.000.000	מזבלת מים, בולב וניקוז - חלמל - תחנת טוויבה		
4.000.000	4.500.000	העלאת כבול, (מכשיר אספלט) מזבלת ומארה לכ- 50% מהעל	1.670 וח"ז	גובה המזבלות
65.000	400.000	מזבלת מים, בולב וניקוז - חלמל - ביצות עקירות היער		
4.000.000	4.000.000	מזבלת מים, בולב וניקוז - פיגור אוילור, בולב וניקוז - חלמל		בעל מרחוק
3.000.000	3.000.000	מזבלת מים, בולב וניקוז - חלמל		
350.000	1.175.000	העלאת 33% לעבודות במח כחצי - סילוק היחל, בולב וניקוז ומארה	48 וח"ז	עיר ה/ניקה
500.000	500.000	העלאת 33% לעבודות במח כחצי - סילוק היחל, בולב וניקוז ומארה		רח' יפ/דה העל
500.000	500.000	העלאת 33% לעבודות במח כחצי - סילוק היחל, בולב וניקוז ומארה		רח' טלבי
		העלאת 33% לעבודות במח כחצי - סילוק היחל, בולב וניקוז ומארה		רח' יפ/דה העל

17. <u>חמ"ל</u>	כפר סביר/5 מבני	-	העסקת קווי בוא, חלמץ וטלפון - העסקת בסיסות בביצים - חלמץ	200.000 375.000 150.000	ביצור ע"י חברי ח"פ כ"פ
18. <u>חמ"ל</u>	3 ב"ן	1309 וח"כ	פריצת דרכים ומצעים - העסקת בביצים (מלצים ואוספדט) מזכרות ואחרות - מערכות מים, בוא וניקוז - חלמץ - זכאיות מים	563.000 4.600.000 5.400.000 58.000 400.000	סליט מלמ 1990
	חמ"ל 1 מזכרות וטלפון רק	600 וח"כ	פריצת דרכים, מצעים, מים, בוא וניקוז - חלמץ	2.300.000 25.000	
	חמ"ל 2 מזכרות וטלפון רק	400 וח"כ	פריצת דרכים, מצעים, מים, בוא וניקוז - חלמץ	1.500.000 40.000	
	חמ"ל 6 מכבי אש	350 וח"כ	פריצת דרכים, מצעים, מים, בוא וניקוז - חלמץ	1.350.000 25.000	
	עיר העתיקה	84 וח"כ	- העסקת 50% ועבודות כחול - סליט החמ"ל	900.000 800.000	ביצור ע"י חברי ח"פ
	חמ"ל מלמ והעסקת	-			
19. <u>חמ"ל</u>	לכל עיר	200 וח"כ	- העסקת בביצים ופיתוח - חלמץ	500.000 24.000	
סה"כ		22.317 וח"כ		169.524.000 ש"ח	

13.05.1991

פכאסרמה עפיתאח - 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

עזיבאלא א' /

לחכאן

1. אבני חפץ	4.000 וח"ר	- פריצת צרכים ומצעים - מערכות מים, גיוב וניקוז - חלמץ - מבון לשאיבה + ברבת מים - מתקן טהרה	1.950.000 3.500.000 600.000 1.500.000 500.000	עבאר 1000 וח"ר כנ"ץ
2. אפרי מלח	-	- מעבר צבאי בין ביה"ס למבן ש"ס	110.000	
כביש אש"מ	-	- תאורה	100.000	הגטחת כבי הילר
אגב ש"ס	20 וח"ר	- הוצאות בעברות עפר	110.000	הלמנה לחבי ש"ס הגטחת אב' לרה צימחן
3. חלמץ ב'	282 וח"ר	- פריצת צרכים ומצעים - מערכות מים, גיוב וניקוז	560.000 1.000.000	
כפית וסוף	63 וח"ר	- כביש מס' 50 - הוצאות 50% בעברות פיגוח	300.000 1.000.000	עבאר 63 וח"ר
3. אכסוף	-	- למבן כבישים מס' 7,6, כולל למבן תאורה בכביש מס' 6	450.000	
חלמץ ב' (למח מחצול)	800 וח"ר	- הוצאות כבישים (מנזים ואספלט) מזרבות ותאורה - מערכות מים, גיוב וניקוז - חלמץ	1.140.000 460.000 80.000	
חלמץ ב' (למח מילח)	-	- סינה למארק פואצו - מתקן הוצאות פגוח לחבי בן יקר-ט	1.300.000 530.000	אפרי מלח 1990

3. ארכיון (המל"ק)		חל"ב ב' מזרחית	2.700 וח"ר	פריזג צרכים ומצעים - מערכות מים, בוא וניקול - חלמ	2.000.000 1.600.000 80.000
4. איגוד למחלון		אותר חלוק (מערב)	1.200 וח"ר	פריזג צרכים, מים, בוא, ניקול ומצעים	8.000.000
		כל המל"ג	-	כבול מים 100 (עבולג) עבר ומצעים ביומב על 6.00 מ' -	1.600.000
		כבול 18 (אוגר מים וחב' עמלח המלחון)	126 וח"ר	עבולג עבר, ניקול, מים, בוא - חלמ	1.250.000 20.000
		מבני 8 (חב' מל"ג)	140 וח"ר	המלמל בפיטל, מלחמ ציבוריים	720.000
5. נאפים		בניה קוויה	500 וח"ר	פריזג צרכים ומצעים, מים, בוא וניקול - חלמ	2.200.000 420.000
		בנה בוק	207 וח"ר	פיטלן זמני לבוא - המלמל 50% בהוצאות פיטל	300.000 4.100.000
		עבול 207 וח"ר			
6. עופרים		על סו	3.100 וח"ר	פריזג צרכים, מצעים, אקולר ומלחמ - מערכות מים, בוא וניקול - חלמ	9.000.000 5.000.000 30.000
		מלחמ	2700 וח"ר	פריזג צרכים ומצעים - מערכות מים, בוא וניקול - חלמ	1.800.000 3.150.000 30.000
		עבול 900 וח"ר			
7. עילי צב		עליר קאמפאן	84 וח"ר	המלמל 50% בהוצאות פיטל - חלמ	1.350.000 30.000 200.000 1.000.000
		עבול 84 וח"ר		בוק רקב - כבול המלמל את כולו ואור על צלפים	

המל"ק ב-1992 : 10.000.000

9. קרית ספר	1,100 וח"צ	- ה'למבול בהוצאת ביתא	5.500.000	5.500.000	סליק מלגה 1990 בלגה 1992 : 5.500.000
		- חלמח	60.000		
10. קרני מלחן	600 וח"צ	- הלחמ כהיליק (מזעיק ואספול) מזכאל ומאור	1.800.000		
		- מערכאל מיק, בילב וניקל	2.500.000		
		- חלמח	340.000		
		- בול רקה	100.000		
	1,819 וח"צ	- פריצג צרכיק ומצעיק	2.000.000		עבול 1,000 וח"צ כ"ל
		- מערכאל מיק, בילב וניקל	3.500.000		
		- חלמח	30.000		
	-	- פגולן בילב אזוליי - קא מאסז	6.500.000		
11. רבבה	1,200 וח"צ	- פריצג צרכיק ומצעיק	1,200.000		עבול 600 וח"צ כ"ל
		- מערכאל מיק, בילב וניקל	2,100.000		
		- חלמח	60.000		
12. לערי תקלה	220 וח"צ	- פריצג צרכיק, מיק בילב וניקל	1,100.000		
		- חלמח	30.000		
	93 וח"צ	- ה'למבול 50% פגולן כללי	1,200.000		
	-	- פגולן עבול	350.000		ה'למבול 50%
13. אזוליי	-	- פגולן בילב אזוליי - קא מאסז	3,000.000		
14. אזוליי מלגה - צ'ופיק	-	- ה'למבול 50% בהוצאת לפול	4,700.000		עבול 296 וח"צ
15. עץ אפרים	296 וח"צ				
סה"כ	21,250 וח"צ		95,140.000		ש"ח

13.05.1991

פראגראם לפיתוח - 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

פראגראם שלטון

עצירת בי

1. אול	140 וח"צ	- כביש, מים, בוא, אנקול	900.000
2. אגן והלבה	-	- החלר הוצאות תבואן לחל' ישרים"	40.000
3. אן וקנה	276 וח"צ	- פרוצור דרכים - בולץ עקיות הפרנס	600.000
	40 וח"צ	- כביש, מים, בוא, אנקול	250.000
		- חלמל	16.000
	300 וח"צ	- עקיות הפרנס ופרוצור דרכים	750.000
		- חלמל	30.000
4. וקנה	-	- סלילת כחל, זבולטנסקי - מסלול לתי -	1.000.000
5. כחל היסין	800 וח"צ	- פרוצור דרכים ומצעים	1.600.000
		- חלמל	40.000

ש"ח 5.226.000

1.556 וח"צ

סה"כ

13.05.1991

פירוט הכנסות - 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

לח"מ

עצומות

1. <u>אגף מנהל</u>	מנהל	1.610 יח"צ	- פרויקט דרכים ומצעים - חלמ	3.000.000 60.000	
2. <u>נאפים</u>	בנין כולל	1.000 יח"צ	- פרויקט דרכים, מצעים, מים, גיאולוגיה	5.000.000	
3. <u>עליונה</u>	מנהל	1.700 יח"צ	- פרויקט דרכים ומצעים - מערכות מים, גיאולוגיה, חלמ	1.000.000 1.750.000 30.000	עקב 500 יח"צ כ"פ
4. <u>צופים</u>	צפון	1.500 יח"צ	- פרויקט דרכים, מים, גיאולוגיה - חלמ	2.750.000 60.000	עקב 500 יח"צ
	סה"כ	5.810 יח"צ		13.650.000 ש"ח	

9.04.1991

פרואקט פאר און 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

פרואקט פאר

עצמאות א'

1. אקט/3	קאד 3	1.800 יח"ד	- פריזט צרכים/ניקל - - מיס אבילג - חלמל	850.000 3.000.000 120.000	ל-1.000 יח"ד ל-1.800 יח"ד
קאד 6	1.000 יח"ד	- פריזט צרכים/מיס, מיס, בילג/ניקל - חלמל	3.500.000 50.000		
קאד 7	2.398 יח"ד	- בלמל/ביקס, מצרכים, לאור - קוי מיס, בילג/ניקל - חלמל	8.400.000 8.100.000 140.000	עבאר כ-1.000 יח"ד עבאר כ-1.000 יח"ד	
		מכון/טוביג אבילג	2.460.000	יילג כ-1.000 יח"ד	
		פריזט מיס	2.700.000	כנ"ל	
		מיס צל מיס	1.800.000	כנ"ל	
קאד 8	3.422 יח"ד	- בלמל/ביקס (מצרכים/אספלט) מצרכים/לאור (חלקית) - עבאר/מיס, בילג/ניקל - חלמל	6.900.000 5.000.000 50.000		
		- פריזט צרכים/יילג/טוביג (ק.ק.פ.) - נקט LW	11.000.000 9.400.000	בבילג. אילג מ-1990 מילג כ-1.000 יח"ד מ-1990	

תנ"ך
פריזט צרכים

1. אולפן/3 (החלק)	כאב סטי	5.353 וח"ד	קווי מים, בילד, ניקוז ומזעים - חלמ	10.000.000 80.000	בבילד לאניה - רק 3738 וח"ד ביצור ע"י חב' מבנה געטיה
2. בני עיט	ולב לב	54 וח"ד	- בבילד, ניקוז, רחלוב, האלנדיק - העלמת מים וביוב	250.000 100.000	
	ברוק (אוגר חלק)	250 וח"ד	- פריצת דרכים, מים, בילד, ניקוז ומזעים	950.000	מבוצע ע"י חב' "עריק"
3. בית צבן	מבן 9	34 וח"ד	- בבילד, מים, בילד, למארב	340.000	בעילת מ-1990. בחלקה בחגימה בעקבות
4. אברה	אברה מרחית	613 וח"ד	- פריצת דרכים ומזעים - עבוב/מים, בילד, ניקוז - חלמ - עקירת הפרנס	500.000 1.850.000 80.000 1.000.000	ביצור ע"י חברת למ"ב
			אן ציבורי "אויאול"	235.000	בהחלט מנכ"ל אורן
	העברה	79 וח"ד	- בבילד, חניג, למארב	380.500	ביצור ע"י חב' קלסטר. בעילת מ-1990 בחלקה בחגימה בעקבות
5. אן ובנה	ברוק (אדריכל נוימן)	276 וח"ד	- פריצת דרכים ומזעים - עבוב/מים, בילד, ניקוז - חלמ - עקירת הפרנס	250.000 830.000 15.000 450.000	
	אתר חלק (לאוקסמן)	104 וח"ד	- בבילד, מים, בילד, ניקוז - חלמ	2.800.000 540.000	בביצור חב' "עריק"

6. יבנה	כפר הנגיד	220 יח"ד	השלמת כבישים, מזרובא, מאורה - חלמה	560.000 50.000	
	רח' הערבה	200 יח"ד	- ביטוח רחוק הערבה - כבישים, ניקול, מימ, ביוב - חלמה	1.500.000 760.000 90.000	אליהם מ-1990. ביצא ע"י חב' "ערי" ביצא ע"י חב' "ערי".
7. כפר ורנה	אגד חקלאי (אשכול)	148 יח"ד	- כבישים, מימ, ביוב, ניקול	4.300.000	ביצא ע"י חב' "ערי".
8. כפר סבא	לז וספול (חב' אבט)	36 יח"ד	- השלמת מזרובא, ביטוח ושחיק ציבוריים - כולל מארה	200.000	אליהם מ-1990. בחזר הוצאת ביטוח
9. ז/ז	מזרח	358 יח"ד	- פריצת דרכים, מימ, ביוב, ניקול, אמצעים - שלב ב' - השלמת כבישים - מזרובא, גאורה, ארה' הולנדיים ספילג רחוק חלמה/מימ, כולל ניקול (לאחר יבגים לבניה)	587.000 750.000 600.000 1.000.000	אליהם מ-1990. בחזר לחגימה בלעדי
	צפון-מזרח	1.294 יח"ד	- פריצת דרכים אמצעים - עקבות מימ, ביוב, ניקול - חלמה	400.000 3.900.000 30.000	
10. מ/צדון	כבישים עזקניים		- פריצת כבישים ראשיים - חלמה	5.000.000 900.000	
	לגב א	9.000 יח"ד	- פריצת כבישים פנימיים, מימ ביוב, ניקול - פגזון ביוב אצלני - חלמה	35.000.000 - 1991 10.000.000 - 1991 55.000.000 20.000.000 84.000	

- פריזת דרכים, מצעים, מים,
גולג, וניקול
- חלמ

1.000.000
60.000

1. 103/1

מערבית האוסטריא

700 יח"ד

- העלמת כבישים (מצעים אוסטר)
מזרחית מאור
- פיתוח שלמים ציבוריים
- חלמ
- העזר האזאג פיתוח חב' חפציבה

1.850.000
1.000.000
180.000
142.500

עבאר כ- 250 יח"ד
עבאר 500 יח"ד

אילעס מ-1990. בחלקה בחגי'מה גלי

1.692 יח"ד 1 שלם אדם

- יילא שלם סעל, פריזת דרכים,
מים, גולג, וניקול ומצעים
- חלמ

6.050.000
30.000

ק/ וניקול ראוי 150

1.600.000

1.000 יח"ד 1 עמליה

- פריזת דרכים ומצעים
- מערכות מים, גולג, וניקול
- העלמת כבישים (מצעים אוסטר)
מזרחית מאור
- חלמ

750.000
3.750.000
3.500.000
30.000

עלא פט"מ-700 יח"ד. גביזום חב' ע

994 יח"ד 1 עמליה

פתח תקוה

- פריזת דרכים ומצעים
- מערכות מים, גולג, וניקול
- העלמת כבישים (מצעים אוסטר)
מזרחית מאור
- חלמ

682.500
3.000.000
1.500.000
530.000

עבאר 410 יח"ד

אילעס מ-1990. בחלקה בחגי'מה גלי

2.012 יח"ד 2 עמליה (ברוק)

- פריזת דרכים, מצעים, מערכות
מים, גולג, וניקול
- חלמ

7.650.000
45.000

14. קצימה

מרכס

140 יח"ד

- העלאת כבישים (מזעים ואספלט)
מזכבל, מחלבה מילואים למאה
- חלמל

370.000

76.000

15. קרית עקרון

רח' הרצל

100 יח"ד

- העלאת בעקבות פיתוח
- חלמל

1.000.000

28.000

הוצאת ע"י חב' מזעים

16. רמת ישיב

כביש לאורק
אז' רב

-

- כביש, של, מים בוא, ניקול
מאה, מקלח, חלמל

5.800.000

650.000

מלג כ- 4.000 יח"ד (גד)
הסלע, מלמל, גב' מזעים

מבנת הסלע

700 יח"ד

- העלאת כבישים (מזעים ואספלט)
מזכבל, למאה
- חלמל

1.250.000

85.000

למל ב'. עקור כ- 330 יח"ד

- מחלבה מילואים באורק בנה בית
- פיתוח מלחם ציבורים
- מלח כביש מילג בין רח' צה"ל
אורב מילג - מלג בית הקברות
- החרת מילג פיתוח בן יקר-מל

700.000

1.100.000

350.000

270.500

מלג מ- 1990. מילג בנה בית הקברות

למל במלחם 1

122 יח"ד

- העלאת כביש, מים, בוא, ניקול
- חלמל

540.000

28.000

למל במלחם 2

800 יח"ד

- מילג מזכבל, מזעים,

1.600.000

40.000

- חלמל

16. כאל פד' / (המלך)

המכרס	885 יח"ד	- העלמת כבישים (מזעיק ואספלט) מזרבלג ואורה	1.900.000	עבד 300 יח"ד
		- מערכולת מים, גיולג וניקול	1.050.000	עבד 300 יח"ד
		- חלמל	55.000	
		- גחמל גלויקה	1.000.000	עבד 885 יח"ד

עבד המלחיות	1.670 יח"ד	- העלמת כבישים (מזעיק ואספלט) מזרבלג ואורה לכ- 50% מהלמל	4.000.000	
		- מערכולת מים, גיולג וניקול	4.500.000	
		- חלמל	65.000	

עבד המלחיות	-	- מערכולת מים לחץ עבד לבניני	4.000.000	1
		- פגולג מלרי עבד, כולל חיבורים	4.000.000	
		עלמל גחמל		

עבד המלחיות	48 יח"ד	- העלמת 33% עבדולת פולג כולל	350.000	גיולג ע"י חב' הכלכלת, ראו'
-------------	---------	------------------------------	---------	----------------------------

17. רחל/בול	כפר עבדולג מבן 5	- העלמת גבימול כבישים	375.000	גיולג ע"י חב' מ"פ
		- חלמל	150.000	

18. כמל	330	1.309	563.000	עלמל מ- 1990. המלג לחמלמ
		- כרולג עבדולג ומלמל		
		- העלמת כבישים (מזעיק ואספלט) מזרבלג ואורה	4.600.000	
		- מערכולת מים, גיולג וניקול	5.400.000	
		- חלמל	58.000	
		- גכולג מים	400.000	

[illegible]

9.04.1991

פראגראם פאר 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

פראגראם שטאט

עציפאל א'

1. אלעזר	1.800 יח"ד	- פריזנט צרכים - מיט אביא - חילמ	850.000 3.000.000 120.000	1.000 יח"ד 1.800 יח"ד
2. רבאט	1.000 יח"ד	- פריזנט צרכים, מיט, מיט - ביאג אנטקא - חילמ	3.500.000 50.000	
3. רבאט	2.398 יח"ד	- הייליג פריזנט, מיט, מיט - קוי מיט, ביאג אנטקא - חילמ	8.400.000 8.100.000 140.000	1.000 יח"ד 1.000 יח"ד
		מילאן שטויב פאב	2.460.000	יילא פא הייליג
		פריזנט מיט	2.700.000	כנ"ל
		מיטל מיט	1.800.000	כנ"ל
4. רבאט	3.422 יח"ד	- הייליג פריזנט (מיט, מיט) - מיט, מיט, מיט (מיט) - עבאדאט מיט, ביאג אנטקא - חילמ	6.900.000 5.000.000 50.000	
		- פריזנט צרכים, מיט, מיט (ק.ק.פ.)	11.000.000	ביזא. אילא מ-1990
		- נקט	9.400.000	מילא פא הייליג. אילא מ-1990

1. אולצ'א (החלק)	כאבז סיטי	5.353 וח"צ	- קווי מיס, בילד, ניקול אמצ'וס - חולמ	10.000.000 80.000	בבילאג לאנייה - רק 3738 וח"צ ביצא ע"י חב' מבנה געט'יה
2. בני עז'יל	ולב' אצ	54 וח"צ	- בבילימ, ניקול, רחלגא האלנצ'ייס - העלמת מיס אבילא	250.000 100.000	
	צ'ראק (אונג' חילוק)	250 וח"צ	- פריצ'א צרכיס, מיס, בילד, ניקול אמצ'וס	950.000	מבוצע ע"י חב' "עז'יק"
3. בית צאן	מבנן 9	34 וח"צ	- בבילימ, מיס, בילד, אגארד	340.000	בעילע 1990-1991. החלצה בחגיגה גאגדאל
4. אצרה	אגדה מלחמת	613 וח"צ	- פריצ'א צרכיס אמצ'וס - אצ'אצ'אל מיס, בילד, א'ניקול - חולמ - עקירת הפרנס	500.000 1.850.000 80.000 1.000.000	ביצא ע"י חברת מ"ב
			אן ציבארי "אז'יאן"	235.000	הבטחת מנכ"ל אורן
	האגדה	79 וח"צ	- בבילימ, חנ"אג, אגארד	380.500	ביצא ע"י חב' פלסט'ר. בעילע 1990-1991 החלצה בחגיגה גאגדאל
5. אן יבנה	צ'ראק (אודריכ' נאומן)	276 וח"צ	- פריצ'א צרכיס אמצ'וס - אצ'אצ'אל מיס, בילד, א'ניקול - חולמ - עקירת הפרנס	250.000 830.000 15.000 450.000	
	אג'א חילוק (אוסקסאמן)	104 וח"צ	- בבילימ, מיס, בילד, א'ניקול - חולמ	2.800.000 540.000	בביצא חב' "עז'יק"

6. יבנה	כפר הנצי"ב	220 וח"צ	- השלמת כבישים, מזרובות ואורה - חשמל	560.000 50.000	
	רח' הערבה	200 וח"צ	- ביטוח רחוק הערבה - כבישים, ניקול, מימ, אבול - חשמל	1.500.000 760.000 90.000	סליש מ-1990. ביצא ע"י חב' "עריק" ביצא ע"י חב' "עריק".
7. כפר יונה	אגב חולק (אגב)	148 וח"צ	- כבישים, מימ, ביוב, ניקול	4.300.000	ביצא ע"י חב' "עריק".
8. כפר סבא	על וספסל על צ (חב' אגב)	36 וח"צ	- השלמת מזרובות, ביטוח ולמימ ציבוריים - כולל גארה	200.000	סליש מ-1990. החלר האצאה פיתוח
9. ז/ז	מרח	358 וח"צ	- פריצת דרכים, מימ, ביוב, ניקול, אמצעים - עלב ב' - השלמת כבישים - מזרובות, גארה, ארה' הולנדיים סליש רחוק חשמל, מימ, כולל ניקול (למארק יבתיים לעבניה)	587.000 750.000 600.000 1.000.000	סליש מ-1990. החלר לעבניה בעבניה
	צפון-מזרח	1.294 וח"צ	- פריצת דרכים ואמצעים - עבול מימ, ביוב, ניקול - חשמל	400.000 3.900.000 30.000	
10. מ/צ"י	כבישים עזקיים		- פריצת כבישים ראשיים - חשמל	5.000.000 900.000	
	עלב א'	9.000 וח"צ	- פריצת כבישים פנימיים, מימ ביוב, ניקול - פתרון ביוב אפרי - חשמל	55.000.000 20.000.000 84.000	1991 - 35.000.000 1991 - 10.000.000

11. נס ציונה

מערבית
למסבסטיאניק

258 יח"ד

- פריצת דרכים, מצעים, מים,
בוא, ניקול
- חלמץ

1.000.000
60.000

12. נגניה

מבנה האולחסיק

700 יח"ד

- הלחמת כבולחיק (מצעים ואספלט)
מזרכול למארב
- פיתוח שלחסיק ציבוריים
- חלמץ

1.850.000
1.000.000
180.000

עבאר כ- 250 יח"ד
עבאר 500 יח"ד

- המצב הוצאות פיתוח חב' חפציבה

142.500

אלישע מ-1990. החלטה בחגימה גלגלר

שלח אכס 1

1.692 יח"ד

- יילול שלח סעלי, פריצת דרכים,
מים, בוא, ניקול ומצעים
- חלמץ

6.050.000
30.000

ק/ ניקול ראש 150

1.600.000

חמליה 1

1.000 יח"ד

- פריצת דרכים ומצעים
- מערכול מים, בוא, ניקול
- הלחמת כבולחיק (מצעים ואספלט)
מזרכול למארב
- חלמץ

750.000
3.750.000
3.500.000
30.000

עלמ פילימ-700 יח"ד. דביצוא חב' ער'ק

13. פתח תקוה

עמילב 1

994 יח"ד

- פריצת דרכים ומצעים
- מערכול מים, בוא, ניקול
- הלחמת כבולחיק (מצעים ואספלט)
מזרכול למארב
- חלמץ

682.500
3.000.000
1.500.000
530.000

עבאר 410 יח"ד

אלישע מ-1990. החלטה בחגימה גלגלר

עמילב 2
(צרכ)

2.012 יח"ד

- פריצת דרכים, מצעים, מערכול
מים, בוא, ניקול
- חלמץ

7.650.000
45.000

14. קצ'מה

מרכב

140 יח"צ

- העלמות כבישים (מזעים ואספלט)
מזרכות, מחלבות מעלזבים למארה
- חלמף

370.000

76.000

15. קרית עקרון

רח' הרצל

100 יח"צ

- העלמתה בעקבות פיתוח
- חלמף

1.000.000

28.000

ביצור ע"י חב' מערים

צומת ביל"ן

900 יח"צ

- כבישים, מערכות מים, בולב וניקוז
- חלמף

3.500.000

40.000

ביצור ע"י חב' מערים געליה

16. ראל יעין

כביש לאורק
אצ'י רבה

-

- כביש, גליל, מים, בולב, ניקוז
מארה ונקלמח
- חלמף

5.800.000

650.000

מולג כ- 4.000 יח"צ (גבעה)
הסערים, עמלמט, גב' המלחית וצב"ף

גבעת הסערים

700 יח"צ

- העלמות כבישים (מזעים ואספלט)
מזרכות למארה
- חלמף

1.250.000

85.000

על גב' עבאר כ- 330 יח"צ

- מחלבות האלמזים באולב גנה בית
- פיתוח גלחוס ציבוריים

700.000

1.100.000

עבאר 370 יח"צ

- גלמח כביש גילע בין רח' צה"ץ
והארה העלוי-עצ בית הקברות
- החצר האצמל פיתוח בן יקר-ג

350.000

270.500

עלילמט מ-1990. בחלמח בחגימה גלמברול

גל' החורלים 1

122 יח"צ

- העלמות כביש, מים, בולב וניקוז
- חלמף

540.000

28.000

גל' החורלים 2

800 יח"צ

- פריצת דרכים, מזעים, מים, בולב וניקוז
- חלמף

3.050.000

40.000

16. כאלק דעין
(המלך)

המלכה	885 יח"ד	- הילחמת בביטחון (מלחמה ואספלט) מזרבלג ואורה	1.900.000	עבד 300 יח"ד
		- מערכות מים, קיוב, אנקל	1.050.000	עבד 300 יח"ד
		- חלמ	55.000	
		- גחמת וסוקה	1.000.000	עבד 885 יח"ד

עבד המלח	1.670 יח"ד	- הילחמת בביטחון (מלחמה ואספלט) מזרבלג ואורה 50% מהלח	4.000.000
		- מערכות מים, קיוב, אנקל	4.500.000
		- חלמ	65.000

עבד המלח	-	- מערכת מים לחץ עבד אבני	4.000.000
		- פגון, אגרי, עבד, כולל חיבורים	4.000.000
		ולסונג בחצמ	

עבד המלח	48 יח"ד	- הילחמת 33% לעבד פגון כולל	350.000	קיוב ע"י חב' הכספים, ראל דעין
----------	---------	-----------------------------	---------	-------------------------------

17. רח/ב/ר	כפר עבד מבן 5	- הילחמת בפגון בביטחון חלמ	375.000 150.000	קיוב ע"י חב' מ"פ
------------	------------------	-------------------------------	--------------------	------------------

18. רחמ	1.309	- פריצת פגון ומלחמה הילחמת בביטחון (מלחמה ואספלט) מזרבלג ואורה	563.000 4.600.000	עלמ מ-1990. החלף לחממה בפגון
		- מערכות מים, קיוב, אנקל	5.400.000	
		- חלמ	58.000	
		- סכונג מים	400.000	

18. כחלה
(כחלק)

כחלה 1
מחבית זנאה רק

600 וח"ד

- פריצת דרכים, מצעים, מים,
קולב וניקול
- חלמל

2.300.000
25.000

כחלה 2
מחבית זנאה בתק

400 וח"ד

- פריצת דרכים, מצעים, מים,
קולב וניקול
- חלמל

1.500.000
40.000

כחלה 6
מכבי סול

350 וח"ד

- פריצת דרכים, מצעים, מים,
קולב וניקול
- חלמל

1.350.000
25.000

ע"כ דעת קה

84 וח"ד

- השלמת 50% לעבול פיתוח

900.000

ביצא ע"י חב' עור"ק

19. כחלה כחלה

לשח ולעלן

909 וח"ד

- פריצת דרכים, מצעים, מים, קולב וניקול
- חלמל

3.450.000
40.000

20. כחלה

לז' לז'ג

200 וח"ד

- השלמת כבולמק אפיתוק
- חלמל

500.000
24.000

סה"כ 42.512 וח"ד

244.679.000 ש"ח

9.04.1991

פראגראם פאר 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

עצמאות ב'

פראגראם פאר 1991

900.000	- כבישים, מים, ביוב, אנרגיה	140 וח"צ	1. סוף/כ
5.000.000	- "על מלח כחלי	2.010 וח"צ	2. סוף/כ
2.000.000	- פריצת דרכים, אמצעים		
5.000.000	- מערכות, מים, ביוב, אנרגיה		
50.000	- חלומ		
4.000.000	- פריצת דרכים, "על מלח כחלי אמצעים, עבד 1.000 וח"צ	3.660 וח"צ	כאב יב'
6.000.000	- פריצת דרכים, "על מלח כחלי אמצעים	1.875 וח"צ	כאב ס'
5.000.000	- "על מלח כחלי, פריצת דרכים אמצעים, עבד 3.000 וח"צ	6.900 וח"צ	כאב ט'
4.950.000	- פריצת דרכים, מים, ביוב, אנרגיה	1.300 וח"צ	3. סוף/כ
35.000	- חלומ		
250.000	- כבישים, מים, ביוב, אנרגיה	40 וח"צ	4. סוף/כ
16.000	- חלומ		
750.000	- עקירת הפרדס, פריצת דרכים	300 וח"צ	פרדס יחין חק"ל
30.000	- חלומ		
600.000	- כבישים, פנימיים, חלומ ביוביים, מים, ביוב	74 וח"צ	5. באר יעקב

6. מתניה	לשם שם 2	1.300 יח"צ	- וילל לשם כולל, עב' עפר ומצעים - מערכות מים, בולב וניקול - חלמל	2.500.000 2.800.000 40.000
7. קצימה	נרק-מערב עמל'ה	2.500 יח"צ	- פויצג נרכים ומצעים - מערכות מים, בולב וניקול - חלמל	2.250.000 7.500.000 60.000
8. כח/ב/ג	קיות מל'ה	552 יח"צ	- כבול'ים, מים, בולב וניקול - חלמל	2.100.000 28.000
7. קצימה	-	997 יח"צ	- פויצג נרכים, מים, בולב, ניקול ומצעים, עבול 621 יח"צ - כנ"ל עבול 207 יח"צ בניג חלק	3.700.000 1.650.000
8. כח/ב/ג	קיות מל'ה	552 יח"צ	- כבול'ים, מים, בולב וניקול - חלמל	2.100.000 28.000
סה"כ		21.648 יח"צ		57.209.000 ש"ח

15.04.1991

מחוז המרכז
מדור כבישים ופתוח

פרוגרמה 1991

גלישה מפרוגרמה 1990 - להפעלה מיידית

ת"ן כולל
כביש

ה ע ר ו ת

סכום
בשקלים

תאור עבודה

מס'
יחיד

אתר

יישוב

מס'
סידורי

ה ע ר ו ת	סכום בשקלים	תאור עבודה	מס' יחיד	אתר	יישוב	מס' סידורי
העבודה בביצוע. קבלן: תנופה חוצה 31/73951/90 לחתימה בגזברות	587.000	פריצת דרכים, מים, ביוב, ניקוז - שלב ב'	358	מצרח	לוד	1.
העבודה בביצוע. קבלן: תנופה חוצה 31/73940/90 לחתימה בגזברות	682.500	פריצת דרכים ומצעים	994	עמישב	פתח תקוה	2.
העבודה בביצוע. קבלן: רב.ד. חוצה 31/73953/90 לחתימה בגזברות	563.000	פריצת דרכים ומצעים	1.309	צפון	רמלה	3.
העבודה בביצוע. קבלן: בן-עמי חוצה 34/73696/90 לחתימה בגזברות	130.000	עבודות מים וביוב	140		קדימה	4.
העבודה בביצוע. קבלן: שלמה כהן חוצה 32/73858/90 לחתימה בגזברות	340.000	כרישים, מים ביוב ותאורה	34	מבנן 9	בית דגן	5.
בוצעו עבודות בסך 6.000.000 ש"ח הגדלת הצמנה 73742/90	11.000.000	יישור שטח כללי ופריצת דרכים (ק.ק.ל.)	3.422	רובע יג'	אשדוד	6.
פתיחת המכרז: 5.05.1991	9.400.000	- אשרת כל הרובעים		נקצ אל	אשדוד	7.
בשלבי גמר. קבלן: ל.א.ד. הגדלת חוצה 31/73296/90	400.000	יישור שטח כללי ופריצת דרכים	2.398	רובע י'	אשדוד	8.
חומר למכרז - בירושלים	8.100.000	מערכות מים, ביוב וניקוז	2.398	רובע י'	אשדוד	9.
המכרז נפתח ב- 14.04.91 ונקבע הקבלן קדם.	356.000	פריצת דרכים ומצעים	1.294	צפון-מערב	לוד	10.
סיוור קבלנים: 17.04.91 פתיחת מכרז: 28.04.91	5.800.000	כביש לאורך ואדי רבה			ראש העין	11.
העבודה בביצוע. החוזים בהכנה	5.000.000	כבישים עורקיים בביצוע קקל. ו.קל בנין			מודיעין	12.

מס' סדורי	יישוב	אתר	מס' יח"ד	תאור עבודה	סכום בשקלים	הערות
13.	ראש העין			קו ביוז 16"	250.000	הגדלת חוצה 33/73057/90
14.	ראש העין			כניסה צמנית לגבעת הסלעים מכביש חוצה שומרון	400.000	הצמנה ל- מ.ע.צ.
15.	גן יבנה	חרום	104	פריצת דרכים ומצעים, מים, ביוז וניקוז	750.000	העבודה בוצעה ע"י חברת "ערים"
16.	כפר יונה	חרום	142	פריצת דרכים ומצעים, מים, ביוז וניקוז	1.500.000	העבודה בוצעה ע"י חברת "ערים"
17.	גנות שומרון		126	סילת כביש מס' 18, כולל מים, ביוז וניקוז	1.250.000	חמר למכרז בבקרה באגף תכנון והנדסה בשלבי גמר. קבלן: צור. הגדלת חוצה 31/73640/90
18.	קרני שומרון			פריצת דרכים ומצעים	500.000	
19.	ראש העין	גבעת הסלעים		החצר הוצאות פתוח חב' בן יקר-גת	270.500	חוצה 30/73493/90 לחתימה בגזברות
20.	אריאל	רובע ב'		החצר הוצאות פתוח חב' בן יקר-גת	530.000	חוצה 32/73963/90 לחתימה בגזברות
21.	נתניה	גבעת האירוסים		החצר הוצאות פתוח חב' חפציבה	142.500	חוצה 32/73964/90 לחתימה בגזברות
22.	גדרה	הגבעה	79	כבישים, חנייות ותאורה - חב' שוסטר	380.500	חוצה 32/73962/90 לחתימה בגזברות
23.	יבנה	רח' הערבה		פתוח רחוב הערבה	1.500.000	ביצוע ע"י חברת "ערים" הגדלת הצמנה 73741/90
24.	אריאל			בוסטר ושינוי אזורי לחץ	90.000	הגדלת הצמנה 4599/90
25.	גינות שומרון	מבני 8		השתתפות בעבודות פתוח - חב' שו"פ	560.000	העבודה בביצוע

סה"כ 50.482.000 ש"ח

אל : מנהל אגף הפרוגרמות

הנדון: הפעלת עבודות פיתוח לחודש מאי 1991

תוספת לגלישות מ-1990

1. הסכום המבוקש-למדד האחרון הידוע+ החיקרות
2. % חריגה-בין הסכום המבוקש לבין הסכום בפרוגרמה + עדכון + החיקרות.
3. הערות-לכתב הנימוקים בכל מקרה של עבודה חריגה ובכל מקרה של חריגה מעל 10%.

[illegible]

סה"כ

9.04.1991

פרויקט ארמה לפיתוח 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

פרויקט ארמה לטובת

עצמאות א'

1. אמצעים	1.800 יח"ד	- פריצת צרכים / ני"ף - מימון / בי"א - חלמץ	850.000 3.000.000 120.000	ל- 1.000 יח"ד ל- 1.800 יח"ד
2. אמצעים	1.000 יח"ד	- פריצת צרכים / אמצעים, מימון, בי"א / ני"ף - חלמץ	3.500.000 50.000	
3. אמצעים	2.398 יח"ד	- הפקעת כבישים, מוצרים, אמצעים קניין, מימון, בי"א / ני"ף - חלמץ	8.400.000 8.100.000 140.000	עבור כ- 1.000 יח"ד עבור כל האגף
		מכון / אביב / בי"א	2.460.000	יחידת כל האגפים
		פריצת מימון	2.700.000	כני"ף
		מימון מימון	1.800.000	כני"ף
4. אמצעים	3.422 יח"ד	- הפקעת כבישים (אמצעים / אמצעים) מוצרים / אמצעים (חלמץ) עבור צרכים, מימון, בי"א / ני"ף - חלמץ	6.900.000 5.000.000 50.000	
		- פריצת צרכים / יחידת / אמצעים (ק.ק.פ.) - - נקט LW	11.000.000 9.400.000	בניית אמצעים - 1990 אמצעים כל האגפים - 1990

1. <u>אולפן</u> (המלך)	כאב סטי	5,353 וח"ד	- קווי מיס, בילד, ניקול אמצ'יק - חלמ	10,000.000 80,000	בבילא' לאניא - רק 3738 וח"ד ביצא ע"י חב' מבנה געטיה
2. <u>בני עיט</u>	ולב' אד	54 וח"ד	- בבילא'ס, ניקול, רחלאל האלנצ'יק - העלמא מיס אבילא	250.000 100.000	
	ברוק (אוגר חלוק)	250 וח"ד	- פריצ' דרכים, מיס, בילד, ניקול אמצ'יק	950.000	מבוצ' ע"י חב' "עריק"
3. <u>בית צבן</u>	מבנ' 9	34 וח"ד	- בבילא'ס, מיס, בילד, אלמאר	340.000	עליש' מ-1990. החלפה בחגימה בעצמא
4. <u>אברה</u>	אברה מזרחית	613 וח"ד	- פריצ' דרכים אמצ'יק - עב/צ'ל מיס, בילד, ניקול - חלמ - עקירת הפרנס	500.000 1.850.000 80.000 1.000.000	ביצא ע"י חברת למ"ע
			אן ציבארי "אזריאל"	235.000	בעמח מנכ"ל אורן
	האברה	79 וח"ד	- בבילא'ס, חנ"ל, אלמאר	380.500	ביצא ע"י חב' אלסטר. עליש' מ-1990 החלפה בחגימה בעצמא
5. <u>אן ובנה</u>	ברוק (אזריכל נוימן)	276 וח"ד	- פריצ' דרכים אמצ'יק - עב/צ'ל מיס, בילד, ניקול - חלמ - עקירת הפרנס	250.000 830.000 15.000 450.000	
	אגח חלוק (לאוקסמאן)	104 וח"ד	- בבילא'ס, מיס, בילד, ניקול - חלמ	2.800.000 540.000	בביצא חב' "עריק"

6. יבנה	כפר הנשיב	220 יח"ד	● - השלמת כבישים, מזרובות למארה - חלמה	560.000 50.000	
	רח' הערבה	200 יח"ד	- ביטוח רחוק הערבה - כבישים, ניקול, מימ, ביוב - חלמה	1.500.000 760.000 90.000	סליש מ-1990. ביצוא ע"י חב' "עריב ביצוא ע"י חב' "עריב".
7. כפר יונה	אגוד חילוק (אשטר)	148 יח"ד	- כבישים, מימ, ביוב, ניקול	4.300.000	ביצוא ע"י חב' "עריב".
8. כפר סבא	לש יוספטל לש 3 (חב' אבט)	36 יח"ד	- השלמת מזרובות, ביטוח ושחים 3/ב/ריים - כולל מארה	200.000	סליש מ-1990. בחלוקה ביטוח
9. ז/3	מזרח	358 יח"ד	- פריצת דרכים, מימ, ביוב, ניקול, אמצעים - לשב ב' - השלמת כבישים - מזרובות, גארה ארה' בולונדיים סליש רחוק חלמנאס, כולל ניקול (עארק יבתיק לשבניה)	587.000 750.000 600.000 1.000.000	סליש מ-1990. בחלוקה לחטימה דגלבו
	3/בן-מזרח	1.294 יח"ד	- פריצת דרכים ואמצעים - עזובות מימ, ביוב, ניקול - חלמה	400.000 3.900.000 30.000	
10. מ/צמין	כבישים עזוביים		- פריצת כבישים ראשיים - חלמה	5.000.000 900.000	
	לשב א	9.000 יח"ד	- פריצת כבישים פנימיים, מימ ביוב, ניקול - פגזון ביוב אצלני - חלמה	55.000.000 20.000.000 84.000	1991 - 35.000.000 1991 - 10.000.000

1 נציגות	מערבית לאוסטרליה	258 יח"ד	- פריזת דרכים, מצעים, מים, בוא, אנקל - חלמ	1.000.000 60.000
נציגות	מבט האויסים	700 יח"ד	- השלמת כבישים (מצעים אוסטרלי) מרכבא לאור - פיתוח שלמים ציבוריים - חלמ - המזר האצוא פיתוח חב' חפזיה	1.850.000 1.000.000 180.000 142.500
		1.692 יח"ד	- יילד שלם כספי, פריזת דרכים, מים, בוא, ניקל ומצעים - חלמ	6.050.000 30.000
			ק/ ניקל ראש 150	1.600.000
	מחיה 1	1.000 יח"ד	- פריזת דרכים ומצעים - מערכות מים, בוא, אנקל - השלמת כבישים (מצעים אוסטרלי) מרכבא לאור - חלמ	750.000 3.750.000 3.500.000 30.000
		994 יח"ד	- פריזת דרכים ומצעים - מערכות מים, בוא, אנקל - השלמת כבישים (מצעים אוסטרלי) מרכבא לאור - חלמ	682.500 3.000.000 1.500.000 530.000
	מחיה 2 (כוס)	2.012 יח"ד	- פריזת דרכים, מצעים, מערכות מים, בוא, אנקל - חלמ	7.650.000 45.000

14. קצימה

מרכס

140 יח"צ

- העלאת כבישים (מזעים ואספלט)
מזרכול, מזלוג מלחזבים למארז
- חלמז

370.000
76.000

15. קצית עקרון

מ' הרצ

100 יח"צ

- העלמבול בעקרון פיתוח
- חלמז

1.000.000
28.000

קיצוע ע"י חב' מזרים

צומת קי"ן

900 יח"צ

- כביש, מערכול מ"ס, קי"ן וניקוז
- חלמז

3.500.000
40.000

קיצוע ע"י חב' מזנה געליה

16. ראל יעין

כביש לאורק
אצ'י רבי

-

- כביש, שלד, מ"ס, קי"ן וניקוז
מארז ונקללר
- חלמז

5.800.000
650.000

מלג כ- 4.000 יח"צ (גד)
הסלעק, עמלמט, גב' מזחית

גברת הסלעק

700 יח"צ

- העלאת כבישים (מזעים ואספלט)
מזרכול למארז
- חלמז

1.250.000
85.000

לגב ב'. עקור כ- 330 יח"צ

- מזלוג הולנדיים באולכ גנה ביתק
- פיתוח טלחוק ציבוריים

700.000
1.100.000

עקור 370 יח"צ

- עקור כביש גילע בין רח' צה"ץ
אויבוצה העלוי - עק בית הקברות
- החרזר הוצאל פיתוח בן יקר-ג

350.000
270.500

עלילע מ-1990. בחלזי בתחומה גלס

לכ' החרלעק 1

122 יח"צ

- העלאת כביש, מ"ס, קי"ן וניקוז
- חלמז

540.000
28.000

לכ' החרלעק 2

800 יח"צ

- פריצת דרכים, מזעים,
- חלמז

1.600.000
40.000

16. כאל קעין
(המלך)

המלך 885 יח"ד	- הילמט כבילמס (מלמס) אספלט מזרכול למאר	1.900.000	עבול 300 יח"ד
	- מזרכול מים, גיול, אנקל	1.050.000	עבול 300 יח"ד
	- חלמל	55.000	
	- גחמל למיול	1.000.000	עבול 885 יח"ד

עבול המלמס 1.670 יח"ד	- הילמט כבילמס (מלמס) אספלט מזרכול למאר 50% מלמל	4.000.000	
	- מזרכול מים, גיול, אנקל	4.500.000	
	- חלמל	65.000	

עבול המלמס -	- מזרכול מים לחץ עבול למיני - כגול, עזרי, כולל חילמס	4.000.000	1
	- עזרול למלמל	4.000.000	

עזר למלמל 48 יח"ד	- הלמל 33% עזרול למל כלי	350.000	קילל ע"י חל' ככלל, רמל
-------------------	--------------------------	---------	------------------------

17. רחל/בול	כפר עבילל מבן 5	- הלמל למלמל כבילמס - חלמל	375.000 150.000	קילל ע"י חל' מל"ב
-------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------

18. כמל	1.309	- כרילל כדכיל (מלמס) אספלט - הילמט כבילמס (מלמס) אספלט מזרכול למאר - מזרכול מים, גיול, אנקל - חלמל - כולל מים	563.000 4.600.000 5.400.000 58.000 400.000	עזרל מ-1990. הלמל למלמל
---------	-------	--	--	-------------------------

18. כח"ה (כח"ה)	כח"ה 1 אחידות חלוקה יח	600 יח"ד	- פריצת דרכים, מוצים, מים, קו"ב וניקוז - חלומ	2.300.000 25.000
	כח"ה 2 אחידות לבנה במק	400 יח"ד	- פריצת דרכים, מוצים, מים, קו"ב וניקוז - חלומ	1.500.000 40.000
	כח"ה 6 מכ"ב אוק	350 יח"ד	- פריצת דרכים, מוצים, מים, קו"ב וניקוז - חלומ	1.350.000 25.000
	ע"כ דעת קה	84 יח"ד	- השתתבות 50% לעד/זוג פיתוח	900.000
19. כח"ה חלוקה שטח מ/כסה	שטח מ/כסה	909 יח"ד	- פריצת דרכים, מוצים, מים, קו"ב וניקוז - חלומ	3.450.000 40.000
20. רחובות	לצ' לצ' רג	200 יח"ד	- השתתבות בקו"ב איתור - חלומ	500.000 24.000
סה"כ 42.512 יח"ד 244.679.000 ש"ח				

04.1991

מקד פתח
פתיח

פרוארמה לפיתוח 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

פרוארמה לטפח

עצירות ב'

1.	סוף/כ	140 וח"צ	- כבישים, מים, גיבוי אנקול	900.000	
2.	מטבח	2.010 וח"צ	- י"למל לטח כח"ל - פריצת דרכים ומצעים	5.000.000 2.000.000	
			- מזרחות, מים, גיבוי אנקול	5.000.000	
			- חלמל	50.000	
	קבוע יב'	3.660 וח"צ	- פריצת דרכים, י"למל לטח כח"ל - ומצעים, עבול 1.000 וח"צ	4.000.000	קביצת גלילי בפיתוח גע'ת גבי
	קבוע ט'	1.875 וח"צ	- פריצת דרכים, י"למל לטח כח"ל - ומצעים	6.000.000	א.ב.ג. - קבוצה
	קבוע ט'	6.900 וח"צ	- י"למל לטח כח"ל, פריצת דרכים - ומצעים עבול 3.000 וח"צ	5.000.000	המלך ב- 1.992: 1.000.000
3.	גדרה	1.300 וח"צ	- פריצת דרכים, מים, גיבוי אנקול - חלמל	4.950.000 35.000	
4.	בן ובנה	40 וח"צ	- כבישים, מים, גיבוי אנקול - חלמל	250.000 16.000	
	פרנס ציון חק"ל	300 וח"צ	- עקירת הפרנס אפריצת דרכים - חלמל	750.000 30.000	לטח לל 100 זונק
5.	באר ועקב	74 וח"צ	- כבישים פנימיים ולטחים - ביבורים, מים, גיבוי	600.000	

6. מתניה	לשם אספ 2	1.300 יח"ד	- ויילי, לשם כולל, דג' עפר ואצעים - מערכות, מים, בולב, וניקול - חלמץ	2.500.000 2.800.000 40.000
	דואר-מזרח עמל"ה	2.500 יח"ד	- פניצג דרכים ואצעים - מערכות, מים, בולב, וניקול - חלמץ	2.250.000 7.500.000 60.000
7. קצימה	-	997 יח"ד	- פניצג דרכים, מים, בולב, וניקול - ואצעים, עבול 621 יח"ד - כנ"ל עבול 207 יח"ד - בניג חלום	ביצום ע"י חב' מבנה געולוג 3.700.000 כנ"ל 1.650.000
8. רח/ב/ג	קויות מל"ה	552 יח"ד	- כבולמים, מים, בולב, וניקול - חלמץ	ביצום ע"י חב' מל"ה 2.100.000 28.000
סה"כ		21.648 יח"ד		57.209.000 ש"ח

04.1991

פרויקט פארמאג

1.04.1991 - 31.03.1992

פארמאג פארמאג

עוואל פ' 13

900.000	- כבישים, מים, גילד, אנקא	140 יח"ד	1. סול/כ
5.000.000	- ייטל, לטח כולל	2.010 יח"ד	2. סול/כ
2.000.000	- פריזט דרכים, אנציעים		
5.000.000	- מערכות, מים, גילד, אנקא		
50.000	- חלמא		
4.000.000	- פריזט דרכים, ייטל, לטח כולל אנציעים, עגור 1.000 יח"ד	3.660 יח"ד	כאב י' 3'
6.000.000	- פריזט דרכים, ייטל, לטח כולל אנציעים	1.875 יח"ד	כאב ט' 1'
5.000.000	- ייטל, לטח כולל, פריזט דרכים אנציעים, עגור 3.000 יח"ד	6.900 יח"ד	כאב ט' 5'
4.950.000 35.000	- פריזט דרכים, מים, גילד, אנקא חלמא	1.300 יח"ד	3. סול/כ
250.000 16.000	- כבישים, מים, גילד, אנקא חלמא	40 יח"ד	4. סול/כ
750.000 30.000	- עקירות, פריזט דרכים חלמא	300 יח"ד	פריזט יח"ד, חק"ל
600.000	- כבישים, פנימיות, לטח כיבורים, מים, גילד	74 יח"ד	5. סול/כ

6. מתניה	לשם אגף 2	1.300 יח"ד	- וילון לשם כולל, עב' עפר ומצעים - מערכות, מים, ביוב, אנ"ק - חלומ	2.500.000 2.800.000 40.000
	דואר-מזרח עמ"ש	2.500 יח"ד	- פריצת דרכים ומצעים - מערכות, מים, ביוב, אנ"ק - חלומ	2.250.000 7.500.000 60.000
7. קצימה	-	997 יח"ד	- פריצת דרכים, מים, ביוב, אנ"ק ומצעים, עב"ד 621 יח"ד - כנ"ל עב"ד 207 יח"ד בניג חלק	3.700.000 ביצום ע"י חב' מבנה געש"ד 1.650.000 כנ"ל
8. רח/ב/ג	קוית מל"ה	552 יח"ד	- כבישים, מים, ביוב, אנ"ק - חלומ	2.100.000 28.000 ביצום ע"י חב' מל"ה
	סה"כ	21.648 יח"ד	.	57.209.000 ש"ח

9.04.1991

פיראמה לביתאח 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

לזמנא

עצירות א'

1. אבני חפץ	4000 יח"ד	- פריזת דרכים ומצעים - מערכות מים, גילד וניקול - חלמל - מכון טאויקה + גריבת מים - מתקן טהרה	1.950.000 3.500.000 600.000 1.500.000 500.000	עבור 1.000 יח"ד כנ"ל
2. אלפי מלה	300 אלף א'	-	110.000	1
300 אלף ב'	282 יח"ד	- פריזת דרכים ומצעים - מערכות מים, גילד וניקול	560.000 1.000.000	
כפיר וסוף	63 יח"ד	- כביש מס' 50 - קולטמפל 50% בהוצאה לעבודות פיתוח	300.000 1.000.000	עבור 63 יח"ד
3. ארכיטקט	קלע א'	-	450.000	
קלע ב' (לשם החזק)	800 יח"ד	- השלמת כבישים (מצעים ואספלט) - מערכות ואנרגיה - מערכות מים, גילד וניקול - חלמל	1.140.000 460.000 80.000	
קלע ב' (לשם היעל)	-	- גינה פארק באזור - בחזקת הוצאות פיתוח לחב' בן יקר גר	1.300.000 530.000	שלמה מ-1990. בחלקה גדלבר

2.000.000	פריזת דרכים ומצעים	2.700 יח"ד	קבוצה א' מזרחית	3. אכילס (החלק)
1.600.000	מערבולת מים, גיוב וניקול			
80.000	חלמל			
8.000.000	פריזת דרכים, מים, גיוב, ניקול ומצעים	1.000 יח"ד	אגד חלק (מזרח)	
1.600.000	כביש מס' 100 (עבודות עבר ומצעים ברחוב של 6,00 מ')	-	כף הייל	
1.250.000	עבודות עבר, ניקול, מים, גיוב	126 יח"ד	כביש 18 (אגד מים וחב' לפגוח היילמאן)	4. גיוב וניקול
20.000	חלמל			
720.000	השלמת גביית טלפון ציבורי	140 יח"ד	מבני 8 (חב' של"ב)	
2.200.000	פריזת דרכים, מצעים, מים, גיוב וניקול	500 יח"ד	בנייה קלוי	5. נאפיק
420.000	חלמל			
300.000	גגות ציבוריים			
3.000.000	השלמת 50% בגאולאוגיה	200 יח"ד	גנה ביק	
500.000	כביש טלפון - החלפת גאולאוגיה			
6.000.000	פריזת דרכים ומצעים	3.100 יח"ד	קבוצה א'	6. עובדים
10.850.000	מערבולת מים, גיוב וניקול			
300.000	חלמל			
4.000.000	קו סניקה ומבני קלוי			
1.800.000	פריזת דרכים ומצעים	2.700 יח"ד	מזרח	7. עזי ציב
3.150.000	מערבולת מים, גיוב וניקול			

7. <u>סלי פהב</u> (המלך)	מערב	1700 יח"ד	- פריצת דרכים ומצעים - מערכות מים, קיוב, וניקול - חלמל	1.000.000 1.750.000 30.000	עבול 500 יח"ד כ"ז
8. <u>3/3 פיק</u>	ליבר קאמפני	84 יח"ד	- הלטמול 50% בהוצאות פיתוח - חלמל - קור רקד - כביש המחבר את כוכב טויר ולצליק	1.350.000 30.000 200.000 1.000.000	עבול 84 יח"ד
9. <u>קניט ספר</u>		1100 יח"ד	- הלטמול בהוצאות פיתוח - חלמל	5.500.000 60.000	סליט מ-1990 5.500.000 - 1992
10. <u>קרני למלך</u>	מבנה המזרחי לפא	600 יח"ד	- הלטמול בקיט (מצעים ואספלט) מבנה למלך - מערכות מים, קיוב, וניקול - חלמל - קור רקד	1.800.000 2.500.000 340.000 100.000	1
	מבנה המזרחי לפא	1819 יח"ד	- פריצת דרכים ומצעים - מערכות מים, קיוב, וניקול - חלמל	2.000.000 3.500.000 30.000	עבול 1.000 יח"ד כ"ז
	כח המבנה	-	- פיתוח קיוב אולרי-קאמפני	6.500.000	
11. <u>כבבה</u>		1200 יח"ד	- פריצת דרכים ומצעים - מערכות מים, קיוב, וניקול - חלמל	1.200.000 2.100.000 60.000	עבול 600 יח"ד כ"ז
12. <u>למרי גקלה</u>		250 יח"ד	- פריצת דרכים, מים, קיוב, וניקול - חלמל	1.100.000 30.000	

התמלוג 50%	350.000	- כותבן רביוב	-	13. אורני
	3.000.000	- פיראן גיוב אנארי-קא מאס	-	14. אנפי מנלה-צופים
	6.000.000	- מתקן טיפול, סינלוק ומאמר		
	1.000.000	- בקיט בניסה חזל עיילג	-	15. מנכים
	500.000	- מתקן סניקה		
	400.000	- גזר ומאלת בטחון		
98.960.000 ש"ח		סכ"ב 22.364 מ"ל		

9.04.1991

פיראמאדע פארגאטן 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

שטאט פאן

עציבאל א'

1. אבני חפץ	4000 יח"ד	- פריזט דרביק אונזעם - מערבאל מיט, ביאד אונקאל - חלמל - מכאן טאויקא + בריבא מיט - מעקן טהיה	1.950.000 3.500.000 600.000 1.500.000 500.000	עבאל 1.000 יח"ד כנ"ל
2. אלפי מלכה	300 אלט א'	- מעזר ציבארי גין ביה"ס לאמבן שו"פ	110.000	1
	282 יח"ד	- פריזט דרביק אונזעם - מערבאל מיט, ביאד אונקאל	560.000 1.000.000	
כפיר ואלף	63 יח"ד	- בבילוס מיט 50 - רעגאמאל 50% באצאל לעבאדאל פומא	300.000 1.000.000	עבאל 63 יח"ד
3. ארכיאל	רובע א'	- שו"פא בבילוס מיט 7,6 כא"פ לעבאל מארה בבילוס מיט 6	450.000	
רובע ב' (לעסא יחזקל)	800 יח"ד	- העלמאל בבילוס (אונזעם אונזעם) מערבאל אלארה - מערבאל מיט, ביאד אונקאל - חלמל	1.140.000 460.000 80.000	
רובע ג' (לעסא בילק)	-	- גינה לאורק באצאל - בחזק באצאל פומא למב' בן יקר אל	1.300.000 530.000	עלילא מ-1990. בחילא געלעבן

פירמע פארמאן 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

למל

עצומות ב'

1.	אנשי מנהל	מבשר טל	1.610 יח"ד	פריצת דרכים ומצעים חלמ	3.000.000 60.000
2.	נאבים	בנין קליה	1.000 יח"ד	פריצת דרכים, מצעים, מים בולב וניקול	5.000.000
3.	צ'אבים	צ'אן	1.500 יח"ד	פריצת דרכים, מים, בולב וניקול חלמ	2.750.000 60.000
		סה"כ	4.110 יח"ד		10.870.000 ש"ח

כרוגרמה כתוח 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

1/4/10

4.04.1001

כ"ח פ"ח פ"ח

לח"מ

מס' סד'	ישוב	מס' יח"ד	ת ק צ י ב				ה ע ר ו ת
			רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	סה"כ
1.	אבני חפץ	4600 3.500	950.000	2.100.000	2.000.000	3.000.000	8.050.000
2.	אופי מלח	282	560.000	—	500.000	500.000	1.560.000
	גבעת 6	1.610	—	60.000	1.000.000	2.000.000	3.060.000
	חברת 3 אולג	945X	900.000	—	—	—	900.000
	כפר יוסף	63	800.000	500.000	—	—	1.300.000
	3 אולג א'	—	110.000	—	—	—	110.000
3.	אכסל	—	450.000	—	—	—	450.000
	רלג ב'	800	—	580.000	600.000	500.000	1.680.000
	רלג ב' מ'צרת	2.700	—	1.000.000	1.680.000	1.000.000	3.680.000
4.	אילג מלחן	126	1.250.000	—	20.000	—	1.270.000
	חברת 8 מ"מ	110	560.000	—	—	160.000	720.000
5.	נאליס	500	120.000	300.000	1.000.000	1.200.000	2,620.000
	גנה ביתק	200	1.500.000	1.000.000	1.000.000	—	3.500.000
	כפ"ל אילג	—	400.000	—	—	—	400.000
6.	אופקים	3.100	2.030.000	5.000.000	4.000.000	2.850.000	13.880.000
7.	ע"י ליה	2.700	830.000	1.150.000	1.500.000	1.500.000	4.980.000

ע"ל 900 ות 3

מלח

מלח

כרוגרמה פתוח 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

מס' סד'	ישוב	י.א.ת.ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	סה"כ	
7	עלי זביב (החלק)	מזרח	1.700	30.000	750.000	1.000.000	1.000.000	2.780.000	עגלה 500 יח"ז
8	עזרא אשכנזי		296	700.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	4.700.000	השקעה ב-50% בהוצאות ביטוח עגלה 296 יח"ז
9	13 פ"ס	ליבני קלמנס	81	380.000	1.000.000	1.200.000	-	2.580.000	כנ"ס - עגלה 8 יח"ז
		13 פ"ס	1.500	-	810.000	1.000.000	1.000.000	2.810.000	עגלה 500 יח"ז
10	קיסית ספר	-	1.100	4.500.000	1.560.000	1.500.000	1.000.000	5.560.000	השקעה ב-50% בהוצאות ביטוח עגלה 1100 יח"ז (50% - 1991)
11	קרני שמשון	עגלה המזרחית עגלה א' עגלה המזרחית עגלה ב'	600	-	560.000	2.280.000	1.900.000	4.740.000	
			1.819	-	1.530.000	2.000.000	2.000.000	5.530.000	עגלה 1000 יח"ז
12	כבדי		1.200	500.000	760.000	1.100.000	1.000.000	3.360.000	עגלה 600 יח"ז
13	אבי מנחם		250	-	30.000	600.000	500.000	1.130.000	
		כנ"ס	95	-	600.000	600.000	-	1.200.000	
14	קרני שמשון	כל המעלה	-	-	2.000.000	2.500.000	2.000.000	6.500.000	פיתוח בוא שטחי ק/אוסף
15	אלימלך צפון	כל השטחים	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000	כנ"ס, כנ"ס, כנ"ס
16	אורנית	-	-	350.000	-	-	-	350.000	השקעה ב-50% לפיתוח שטחי
-	אורנית	כל ה'ג'	-	-	600.000	700.000	-	1.300.000	א"י לאורנית האורנית
		כל ה'ג'	-	-	400.000	600.000	600.000	1.600.000	כנ"ס 100

סה"כ 101.300.000 27.710.000 32.880.000 26.790.000 13.920.000 24.210

פילאסופיה לפיתוח 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

לוח

1. אגודת חפץ	3,500 וח"צ	- פריזת צרכים ומצעים	1,950,000 ש"ח	עבד 1,000 וח"צ
		- מערכות מים, בולב וניקוז	3,500,000 ש"ח	כנ"ל
		- חשמל	600,000 ש"ח	
		- מכון שאיבה + גרובת מים	1,500,000 ש"ח	
		- מתקן סברה	500,000 ש"ח	
2. אגודת חפץ	282 וח"צ	- פריזת צרכים ומצעים	560,000 ש"ח	
		- מערכות מים, בולב וניקוז	1,000,000 ש"ח	
3. אגודת חפץ	1,500 וח"צ	- פריזת צרכים ומצעים	3,000,000 ש"ח	
		- חשמל	60,000 ש"ח	
4. אגודת חפץ	50 וח"צ	- השקעות 50% בהוצאות פומה	900,000 ש"ח	עבד 50 וח"צ
		- כביש מס' 50	300,000 ש"ח	
5. אגודת חפץ	63 וח"צ	- השקעות 50% בהוצאות פומה	1,000,000 ש"ח	עבד 63 וח"צ
		- מעגל ציבורי בין ביה"ס למגן ש"צ	110,000 ש"ח	
6. אגודת חפץ	-	- לימודי כבישים מס' 6, 7, 8	450,000 ש"ח	
		- גשרי תאורה בכביש מס' 6		
7. אגודת חפץ	800 וח"צ	- פיתוח כבישים (מצעים ואספלט)	1,140,000 ש"ח	
		- מערכות מים, בולב וניקוז	460,000 ש"ח	
		- חשמל	80,000 ש"ח	
8. אגודת חפץ	1,000 וח"צ	- פיתוח כבישים (מצעים ואספלט)	1,000,000 ש"ח	עבד 1,000 וח"צ

3.	א/ר/ט/י/ט/י (המחלקה)	ר/ב/ט/ב' מזרחית	2.700 יח"צ	- פריצת צרכים ומצעים - מערכות מים, בילב וניקוז - חשמל	ש"ח 2.000.000 ש"ח 1.600.000 ש"ח 80.000
----	-------------------------	--------------------	------------	---	--

4.	איגוד למעלה	חב' חל"ס לפניה השלמת	126 יח"צ	- עבודות עפר, ניקוז, מים וביוב - חשמל	ש"ח 1.250.000 ש"ח 20.000
----	-------------	-------------------------	----------	--	-----------------------------

		ואג"מ 8 חב' חל"ס	140 יח"צ	- השלמת פועל בלשחים ציבוריים	ש"ח 720.000
--	--	---------------------	----------	---------------------------------	-------------

				- כביש מים - החזקת האמצעים - פריצת צרכים, מצעים, מים וביוב וניקוז - חשמל	ש"ח 400.000 ש"ח 2.200.000 ש"ח 420.000
--	--	--	--	---	---

5.	נ/פ/י/ק	בנין כולל	500 יח"צ		
----	---------	-----------	----------	--	--

		בנה ביגן	200 יח"צ	- השלמת 50% בהוצאת פועל	ש"ח 3.500.000
--	--	----------	----------	-------------------------	---------------

6.	ע/פ/ר/י/ק	ל/ב/א	3100 יח"צ	- פריצת צרכים ומצעים - מערכות מים, בילב וניקוז - חשמל - קו סניקה ומכון לאיבה	ש"ח 6.000.000 ש"ח 10.850.000 ש"ח 30.000 ש"ח 4.000.000
----	-----------	-------	-----------	---	--

7.	ע/פ/י/ק, ע/ב/ג	מזרח	2.700 יח"צ	- פריצת צרכים ומצעים - מערכות מים, בילב וניקוז - חשמל	ש"ח 1.800.000 ש"ח 3.150.000 ש"ח 30.000
----	----------------	------	------------	---	--

		מערב	1.700 יח"צ	- פריצת צרכים ומצעים - מערכות מים, בילב וניקוז - חשמל	ש"ח 1.000.000 ש"ח 1.750.000 ש"ח 30.000
--	--	------	------------	---	--

2.	29% יח"צ	השקעה ב-50% בהוצאות פיתוח	4,700,000 ש"ח	עבור 29% יח"צ
9.	8% יח"צ	השקעה ב-50% בהוצאות פיתוח	1,350,000 ש"ח 30,000 ש"ח 200,000 ש"ח 1,000,000 ש"ח	עבור 8% יח"צ
	1,500 יח"צ	פיתוח צרכים, מים, בובל וניקול	2,750,000 ש"ח 60,000 ש"ח	עבור 500 יח"צ
10.	1,100 יח"צ	השקעה בהוצאות פיתוח	5,500,000 ש"ח 60,000 ש"ח	עבור 1,100 יח"צ (50% בלבד 1991)
11.	600 יח"צ	השקעה בקניית (מכשירים אוספלים) מכונות למלאכה	1,800,000 ש"ח 2,500,000 ש"ח 340,000 ש"ח 100,000 ש"ח	עבור 600 יח"צ
	1,819 יח"צ	פיתוח צרכים ומכשירים	2,000,000 ש"ח 3,500,000 ש"ח 30,000	עבור 1,800 יח"צ בני"ב
12.	1,200 יח"צ	פיתוח צרכים ומכשירים	1,200,000 ש"ח 2,100,000 ש"ח 60,000 ש"ח	עבור 600 יח"צ בני"ב
13.	250 יח"צ	פיתוח צרכים, מים, בובל וניקול	1,100,000 ש"ח 30,000 ש"ח	עבור 250 יח"צ
	93 יח"צ	השקעה ב-50% בפיתוח כדור	1,200,000 ש"ח	עבור 93 יח"צ
14.	-	פיתוח בובל מלאכה - קו מסוף	6,500,000 ש"ח	עבור 93 יח"צ

15. אדפי אנלד - 13/3 כלל "לבים

- פיתרון ביוב אפואמי - קו 100

n^u 3.000.000

n" W 6,000,000

על דיו 16.

- פיגמון, לבן

50% מ'מל"מ ח"ש 350.000

h" w 1,300,000

1,600,990

- סוגי פארק האבוי
 - כביש מס' 100 (עזראל עזר אהלים
 קרית פל 6.0 מ'

7 82/7

2. $N_{11} = 10$

3^u m 24.210

11
550

נ"ט 101.300 000

4.04.1991

מחוז המרכז
החטיבה הטכנית

כרוגרמה כתוח 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

ה ע ר ו ת	ת ק צ י ב					מספר יח"ד	א ת ר	י ש ו ב	מס' סד'
	סה"כ	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1				
גפ"מ' לבנים - רק 66 יח"ד	900.000	400.000	500.000	—	—	140	—	א/כ	1.
	3.970.000	—	1.560.000	1.560.000	850.000	1.800	כ/כ	א/כ	2.
	3.550.000	1.000.000	1.500.000	1.050.000	—	1.000	כ/כ		
מחלקת: אגף כל הסגל בקי"מ - אגף 1.000 יח"ד	16.640.000	3.400.000	5.140.000	4.000.000	4.100.000	2.398	כ/כ		
חלוצי כל החלוצים	2.760.000	1.000.000	1.300.000	160.000	—	—	מלך חלוצי ביל		
	2.700.000	1.000.000	1.700.000	—	—	—	דריכת מים		
	1.800.000	800.000	1.000.000	—	—	—	מיכל מים		
	12.050.000	3.000.000	4.000.000	4.050.000	1.000.000	2.010	כ/כ יג'		
כל החלוצים הגדולים ברם ח"מל שלם כלל	11.950.000	5.000.000	6.900.000	—	50.000	3.422	כ/כ יג'		
בזילא	11.000.000	—	—	5.000.000	6.000.000	—	ח"מל שלם כלל (קדמי)		
חלוצי כל החלוצים	9.400.000	—	—	4.000.000	5.400.000	—	נק 5 ש		
						—	כ/כ יג'		
חלוצי בלונדון						1875	כ/כ ש'		
חלוצי בפיתוח יזומה	19.580.000	5.000.000	6.500.000	5.080.000	3.000.000	5.300	כ/כ ש'		
בפיתוח יזומה רק 3738 יח"ד	10.080.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.080.000	5.353	כ/כ ש'		

פרוגרמה פתוח 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

מס' סד'	ישוב	יאתר	מספר יח"ד	תקציב					הערות
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	סה"כ	
3.	גני עז"ל	ו/בף 30	54	100.000	250.000	—	—	350.000	
		צדק	250	—	250.000	700.000	—	950.000	אתר חנה מתקופת ע"י וקו
4.	מצדה	מצדה המזרחית	613	—	1.500.000	1.080.000	850.000	3.430.000	קבר פולחן ע"י שופר
		צדק מצדה	1.300	—	35.000	2.950.000	2.000.000	4.985.000	
		א. ציבורי / אולימפיק	—	235.000	—	—	—	235.000	פסל חנה ע"י מתקן
5.	אן ובנה	צדק (באמן)	276	—	715.000	500.000	330.000	1.545.000	
		המרכז	40	—	266.000	—	—	266.000	
		אגד חולק	104	2.260.000	1.000.000	80.000	—	3.340.000	קניין חל' שטחים
		מצדה	512	—	30.000	1.000.000	1.000.000	2.030.000	בניין חל' מבנה גמלים
		פרדס ימין חקל	300	—	30.000	500.000	250.000	780.000	שטח של 100 דונם
6.	ובנה	כפר הנאצי	220	10.000	160.000	440.000	—	610.000	
		רח' הערבה	200	60.000	500.000	290.000	—	2.500.000	בניין ע"י חקל ערבה
7.	כפר וואנה	אגד חולק	148	2.300.000	2.000.000	—	—	4.300.000	הכניסה לחל' שטחים (אולפן)
8.	צדק	מצדה	352	750.000	600.000	1.000.000	750.000	3.100.000	בניין ע"י חקל ערבה
		צדק מזרח	1.294	1.300.000	1.530.000	1.500.000	—	4.330.000	

פרוגרמה כתוח 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

מס' סד'	ישוב	אתר	מספר יח"ד	תקציב				הערות
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	סה"כ
9.	מ/ביעין	מ/ביעין	-	5,300.000	300.000	300.000	-	5,900.000 פריזג כבימים באוליום
		-	9.220	15,044.000	10,040.000	15,000.000	15,000.000	45,084.000
10.	מכסל/העיה	-	268	-	40.000	1,060.000	600.000	1,660.000
11.	נס 1/3	מזכיר לטכסל	258	30.000	530.000	500.000	-	1,060.000
12.	מטה	מזכיר האוליום	700	80.000	340.000	1,560.000	1,050.000	3,030.000
		מטה האוליום	1,692	3,330.000	2,750.000	-	-	6,080.000
		ק/מקל האוליום	-	-	-	1,600.000	-	1,600.000
		מחלה 1	1,000	780.000	2,250.000	3,020.000	2,000.000	8,030.000 מזכיר חב' ערים מזכיר בי"מ"ק 700 יח"ז
		מטה האוליום 2	1,300	-	40.000	2,500.000	2,800.000	5,340.000
		מזכיר-מזכיר מחלה	2,500	-	2,250.000	4,060.000	3,500.000	9,810.000
13.	מזכיר תקלה	מחלה 1	994	1,180.000	1,900.000	2,350.000	500.000	5,030.000 מזכיר פולק 410 יח"ז
		מחלה 2 (מזכיר)	2,012	1,000.000	2,045.000	2,650.000	2,000.000	7,695.000
14.	קצימה	מרכז	140	25.000	25.000	396.000	-	446.000
15.	קציות עקרון	מחלה 1	100	28.000	500.000	500.000	-	1,028.000 מזכיר חב' "מזכיר" מזכיר חב' "מזכיר"
		מזכיר חב' "מזכיר"	1,300	950.000	2,040.000	2,000.000	-	4,990.000 מזכיר חב' "מזכיר"

פרוגרמה פתוח 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

מס' סד'	ישוב	יאתר	מספר יח"ד	תקציב					הערות
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	סה"כ	
16	כאן חיון	כביש למזר רב	-	3,450.000	3,000.000	-	-	6.450.000	חלוקה כ- 4,000 יח"ד
		מבנה הסלון	700	725.000	1,130.000	930.000	700.000	3,485.000	מבנה ג' 330 יח"ד
		לז' מחלקה 1	122	28.000	340.000	200.000	-	568.000	
		לז' מחלקה 2	800	-	1,090.000	2,000.000	-	3,090.000	
		המחסן	885	-	2,060.000	1,045.000	900.000	4,005.000	מבנה ג' 300 יח"ד - כולל מבנה למינה (885 יח"ד)
		חב' כספית כחול חיון	48	350.000	-	-	-	350.000	מבנה ג' 300 יח"ד
		מבנה המחסן	1,670	635.000	1,400.000	3,530.000	3,000.000	8,565.000	
14 ב'	כחול חיון	קניית מלח	552	-	1,128.000	1,000.000	-	2,128.000	(המחסן - מלח)
		כפר סביון מבנה 5	-	495.000	-	30.000	-	525.000	מבנה ג' 300 יח"ד
18	כחול חיון	מבנה 3	1,309	-	3,018.000	4,440.000	3,000.000	10,458.000	
		מבנה 4 מבנה 5	600	500.000	1,525.000	300.000	-	2,325.000	
		מבנה 2 מבנה 3	700	15.000	525.000	1,000.000	-	1,540.000	
		מבנה 6 מבנה 7	350	350.000	1,025.000	-	-	1,375.000	
		מבנה 8 מבנה 9	84	400.000	500.000	-	-	900.000	מבנה ג' 50% - חב' סביון
19	כחול חיון	מבנה 10	909	-	490.000	1,500.000	1,500.000	3,490.000	

פרוגרמה כתוח 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

מס' דו	ישוב	יאתר	מ90 יח"ד	ת ק צ י ב					הערות
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	סה"כ	
20	כרמל	לב' לר	200	24.000	500.000	-	-	524.000	
		כפר סבא	850	-	296.000	1.200.000	1.500.000	3.296.000	
21	לוי	-	2.325	1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	8.000.000	
		דגון	840						
			60.166	55.214.000	81.434.000	100.531.000	67.830.000	305.012.000	
		סך הכל							

4.04.1991

פרויקט חסידי

1.04.1991 - 31.03.1992

פרויקט חסידי

1. חסיד	140 יח"ד	- כבישים, מים, ביוב, אנרגיה	ש"ח 900.000	
2. אספלט	1.800 יח"ד	- פנינת צרכים	ש"ח 850.000	ד- 1.000 יח"ד
		- מים, ביוב	ש"ח 3.000.000	ד- 1.800 יח"ד
		- חשמל	ש"ח 120.000	
	1.000 יח"ד	- פנינת צרכים, מים, ביוב, אנרגיה	ש"ח 3.500.000	
		- חשמל	ש"ח 50.000	
	2.398 יח"ד	- פנינת צרכים, מים, ביוב, אנרגיה	ש"ח 8.400.000	ד- 1.000 יח"ד
		- קווי מים, ביוב, אנרגיה	ש"ח 8.100.000	ד- 1.000 יח"ד
		- חשמל	ש"ח 140.000	
		מסן, אספלט, ביוב	ש"ח 2.460.000	מסן, אספלט, ביוב
		כבישים, מים	ש"ח 2.700.000	כבישים, מים
		מיזבן מים	ש"ח 1.800.000	כבישים, מים
	2.010 יח"ד	- אספלט, מים, ביוב, אנרגיה	ש"ח 5.000.000	
		- פנינת צרכים, מים, ביוב, אנרגיה	ש"ח 2.000.000	
		- אספלט, מים, ביוב, אנרגיה	ש"ח 5.000.000	
		- חשמל	ש"ח 50.000	

אולצ'ב
(החלק)

קבוצה י"א

3,422 יח"ד

- העלאת סביטות (מכשיר אוספס)
- מכשירי אולצ'ב (חלק י"א)
- עגלות מים, בולב וניקול
- חלמץ
- פריצת צרכים וניקול
- כלי (ק.ק.י.)
- נקל ל

ש"ח 6.900.000
ש"ח 5.000.000
ש"ח 50.000

בניצ'ה
מלגת כס הולצ'ב

ש"ח 11.000.000
ש"ח 9.400.000

קבוצה י"ב

קבוצה י"ג

קבוצה ט"ז 5.300 יח"ד

- פריצת צרכים ומכשיר
- עגלות מים, בולב וניקול
- חלמץ
- וניקול לטח סלעי

ש"ח 4.500.000
ש"ח 14.850.000
ש"ח 80.000
ש"ח 10.000.000

1991 - 5.000.000
הולצ'ב גלגל הבא

קבוצה ס"ח 5.353 יח"ד

- קול מים, בולב וניקול
- מכשיר
- חלמץ

ש"ח 10.000.000
ש"ח 80.000

בפראמחה
למטה
לפי 3.738 יח"ד

250.000 ש"ח	כבישים, ניקול, רחובות, בולונזים	54 וח"ד	ולגל 30	3. גני ע"ש
100.000 ש"ח	- השטח מים ביוב			

950.000 ש"ח	- פוינט ברכים, מים, ביוב, ניקול ומזעים	250 וח"ד	ברק	
-------------	--	----------	-----	--

500.000 ש"ח	- פוינט ברכים ומזעים	613 וח"ד	מבנה המזרחי	4. <u>סדרה</u>
1.850.000 ש"ח	- עובד מים, ביוב, ניקול			
20.000 ש"ח	- חלמ			
1.000.000 ש"ח	עקירת הפרנס			
235.000 ש"ח	בן ציון, "סוריסול"			

4.950.000 ש"ח	- פוינט ברכים, מים, ביוב, ניקול	1300 וח"ד	ברק-מזרח	
35.000 ש"ח	- חלמ			

250.000 ש"ח	- פוינט ברכים ומזעים	276 וח"ד	ברק	5. <u>בן יונה</u>
830.000 ש"ח	- עובד מים, ביוב, ניקול			
15.000 ש"ח	- חלמ			
450.000 ש"ח	עקירת הפרנס			

250.000 ש"ח	- כבישים, מים, ביוב, ניקול	40 וח"ד	המרכז	
16.000 ש"ח	- חלמ			

2.800.000 ש"ח	- כבישים, מים, ביוב, ניקול	104 וח"ד	אוגר חרוק	
540.000 ש"ח	- חלמ			

2.000.000 ש"ח	- כבישים, מים, ביוב, ניקול	518 וח"ד	מזרח	
30.000 ש"ח	- חלמ			

750.000 ש"ח	עקירת הפרנס ופוינט ברכים	-	כרס יחין חק"ל	
30.000 ש"ח	- חלמ			

בבנין חב' ערים

בניסול חב' מבנה תעשי

לסח של 100 בלוק

6.	יבנה	כפר הנסיד	220 וח"צ	● - הפלגת כבילים, מזרחית, אגרות - חלמל	●	ש"ח 360.000 ש"ח 50.000
		רח' העצמה	200 וח"צ	- כבילים, טיקל, מים, גיבול - חלמל		ש"ח 760.000 ש"ח 90.000
7.	כפר ונתה	אתר חרום	148 וח"צ	- כבילים, מים, גיבול, טיקל		ש"ח 4.300.000
8.	סלף	מזרח	358 וח"צ	- הפלגת כבילים - מזרחית, אגרות, ארץ האלונים סלף, רח' חלמל, טיקל		ש"ח 750.000 ש"ח 600.000 ש"ח 1.750.000
		צפון-מזרח	1294 וח"צ	- פריצת צרכים, מזרחית - גיבול, מים, גיבול, טיקל - חלמל		ש"ח 400.000 ש"ח 2900.000 ש"ח 30.000
9.	מ/צ'עין	כל היילג	-	- פריצת כבילים, מזרחית - חלמל		ש"ח 5.000.000 ש"ח 900.000
		כל היילג	9.000 וח"צ	- פריצת כבילים, פנימי, מים, גיבול, טיקל - פתרון, גיבול, אויל, כרי - חלמל		ש"ח 55.000.000 ש"ח 20.000.000 ש"ח 84.000
		מזרחית, ג'יה	268 וח"צ	- כבילים, מים, גיבול, טיקל - חלמל		ש"ח 1.600.000 ש"ח 40.000
10.	מזרחית, ג'יה					
11.	מ/צ'עין	מזרחית, מזרחית, מים, גיבול, טיקל - חלמל	258 וח"צ	- פריצת צרכים, מזרחית, מים, גיבול, טיקל - חלמל		ש"ח 1.000.000 ש"ח 60.000

1991 - 35.000.000
1991 - 10.000.000

מבשר האירוסים 700 יח"צ

● - תלמת כבולט (מזעים ואספלט) מזככות
- גארה
- פולט שלטים ציבוריים
- חשמל

שטח הספק 1 1692 וח"צ

- נושא שטח כפלי, פחית צרכים מזעים
- מזככות מים, גיבול וניקול
- חשמל

1000-1.85 ש"ח
1000-1.000 ש"ח
180.000 ש"ח
2.700.000 ש"ח
3.350.000 ש"ח
30.000

עגור כ-250 יח"צ
עגור 500 יח"צ

- קו ניקול כחול 150

עמלים 1 1.000 וח"צ

- פחית צרכים מזעים
- מזככות מים, גיבול וניקול
- תלמת כבולט (מזעים ואספלט)
- מזככות גארה
- חשמל

1.600.000 ש"ח
750.000 ש"ח
3.750.000 ש"ח
3.500.000 ש"ח
30.000 ש"ח

- כלל פולט 700 וח"צ
- בגיבול חב' ערים

שטח הספק 2 1.300 וח"צ

- נושא שטח כפלי, עגור עפר מזעים
- מזככות מים, גיבול וניקול
- חשמל

2.500.000 ש"ח
2.800.000 ש"ח
40.000 ש"ח

צרכים-מזרח עמלים 2.500 וח"צ

- פחית צרכים מזעים
- מזככות מים, גיבול וניקול
- חשמל

2.250.000 ש"ח
7.500.000 ש"ח
60.000 ש"ח

כלל פולט 400 וח"צ

עמלים 1 994 וח"צ

- מזככות מים, גיבול וניקול
- תלמת כבולט (מזעים ואספלט)
- מזככות גארה
- חשמל

3.000.000 ש"ח
1.500.000 ש"ח
530.000 ש"ח

עגור 400 וח"צ

13. פ"ח ג"ק
(החלק)

2 מ"ש
(החלק)

2,012 י"ז

פ"ח ג"ק, פ"ח ג"ק, מ"ש, מ"ש
מ"ש, מ"ש, מ"ש
ח"מ

ש"ח 4,650,000
ש"ח 45,000

14. ק"צ מ"ש

מכ"ס

100 י"ז

ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ
ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ
ח"מ

ש"ח 340,000
ש"ח 45,000

15. ק"צ מ"ש

ח"מ, ח"מ

100 י"ז

ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ
ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ
ח"מ

ש"ח 1,000,000
ש"ח 28,000

300 י"ז

1,300 י"ז

ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ
ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ
ח"מ

ש"ח 4,950,000
ש"ח 45,000

16. כ"מ, ח"מ

כ"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ
ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ
ח"מ

-

ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ
ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ
ח"מ

ש"ח 5,800,000
ש"ח 650,000

700 י"ז

700 י"ז

ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ
ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ
ח"מ

ש"ח 1,250,000
ש"ח 85,000

ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ
ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ
ח"מ

ש"ח 700,000
ש"ח 1,100,000

ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ
ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ
ח"מ

ש"ח 350,000
ש"ח 540,000
ש"ח 28,000

122 י"ז

122 י"ז

ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ
ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ, ח"מ
ח"מ

ש"ח 540,000
ש"ח 28,000

16. כסף קצוץ
(כסף)

800 י"ח 2 ש"ח

- פרוצנט בריחה, חשבים,
מ"ח, ב"ב, א"ק"ל
- ח"מ

ש"ח 3.050.000
ש"ח 40.000

פאסיבס

885 י"ח

- פאסיבס (א"ק"ל)
(אספלט) מדינת ישראל

ש"ח 1.900.000

300 י"ח 3

ש"ח 1.050.000

300 י"ח 3

ש"ח 55.000

885 י"ח 3

ש"ח 1.000.000

- מדינת ישראל, מ"ח, ב"ב, א"ק"ל
- ח"מ

- גמלת לאויה

חב' סאכסין
י"ח 48

48 י"ח

ש"ח 350.000

- פאסיבס 33% לע"פ פטח כ"מ

סכום המדינות

1.573 י"ח

- פאסיבס (א"ק"ל)
(אספלט) מדינת ישראל
כ"ב 50% מדינת

ש"ח 4.000.000

ש"ח 4.500.000

ש"ח 65.000

- מדינת ישראל, מ"ח, ב"ב, א"ק"ל
- ח"מ

17. כח"ב/א"ב

קדית ח"ב

552 י"ח

- כח"ב/א"ב, מ"ח, ב"ב, א"ק"ל
- ח"מ

ש"ח 2.100.000

ש"ח 28.000

חב' ח"ב

ש"ח 375.000

ש"ח 150.000

- פאסיבס (א"ק"ל)
- ח"מ

סכום אביב
- 5

18. כח"ב/א"ב

303 י"ח

1.309 י"ח

- פאסיבס (א"ק"ל)
(אספלט) מדינת ישראל

ש"ח 4.600.000

ש"ח 5.400.000

ש"ח 58.000

ש"ח 400.000

- מדינת ישראל, מ"ח, ב"ב, א"ק"ל
- ח"מ

- סכום מ"ח

18. חלק 2
כחלק

חלק 2
מחלק 2

600 וח"ב

- פריצת דרכים, מחצית, ח"ב
בואג אלקל
חלק 2

ש"ח 2.300.000
ש"ח 25.000

חלק 2
מחלק 2

400 וח"ב

- פריצת דרכים, מחצית, ח"ב
בואג אלקל
חלק 2

ש"ח 1.500.000
ש"ח 40.000

חלק 6
מחלק 6

350 וח"ב

- פריצת דרכים, מחצית, ח"ב
בואג אלקל
חלק 6

ש"ח 1.350.000
ש"ח 25.000

חב' אלקל

ש"ח 900.000

חלק 84

84 וח"ב

- פריצת דרכים, מחצית, ח"ב
בואג אלקל
חלק 84

ש"ח 3.150.000
ש"ח 40.000

19. חלק 909

חלק 909

909 וח"ב

- פריצת דרכים, מחצית, ח"ב
בואג אלקל
חלק 909

20. חלק 200

חלק 200

200 וח"ב

- פריצת דרכים, מחצית, ח"ב
בואג אלקל
חלק 200

ש"ח 500.000
ש"ח 24.000

חלק 850

850 וח"ב

- פריצת דרכים, מחצית, ח"ב
בואג אלקל
חלק 850

ש"ח 3.250.000
ש"ח 40.000

21. חלק 2.325

חלק 2.325

2.325 וח"ב

- פריצת דרכים, מחצית, ח"ב
בואג אלקל
חלק 2.325

ש"ח 8.000.000

ש"ח 305.012.000

60.166 וח"ב

סה"כ

9.04.1991

פארלאמענט פאר 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

פארלאמענט שטאט

עציפאל א'

~~די קאמאנדא~~

סייף פונעם פארלאמענט

1. אונטער	קאמאנדא	1.800 יח"ד	פרייזע צורכען	850.000	1.000 יח"ד
			- מיט אביא	3.000.000	1.800 יח"ד
			- חלמא	120.000	
	קאמאנדא	1.000 יח"ד	- פרייזע צורכען אונטער, מיט	3.500.000	
			ביאג אונטער	50.000	
			- חלמא		
	קאמאנדא	2.398 יח"ד	- פרייזע צורכען אונטער, מיט	8.400.000	1.000 יח"ד
			- קאמיטעט, ביאג אונטער	8.100.000	1.800 יח"ד
			- חלמא	140.000	
			אונטער שטאט ביאג	2.460.000	
			פרייזע מיט	2.700.000	
			מיטעל מיט	1.800.000	
	קאמאנדא	3.422 יח"ד	- פרייזע צורכען (אונטער אונטער)	6.900.000	
			אונטער אונטער (חלמא)	5.000.000	
			- אונטער אונטער, ביאג אונטער	50.000	
			- חלמא		
			- פרייזע צורכען אונטער שטאט ביאג	11.000.000	1.000 יח"ד
			(ק.ק.פ.)		
			- נאך LW	9.400.000	1.800 יח"ד

1. אולפן (חמץ)	כאב סטי	5.353 וח"צ	- קווי חיס, בילד, ניקול אמצ'ים - חמץ	10.000.000 80.000	בפולג' לאניה - רק 3738 וח"צ ביצ'ה ע"י חב' מבנה גע'ליה
2. בני עי'ם	ולב' אב	54 וח"צ	- כביש, ניקול, רחל'ה אלנביי - העלמת חיס וביול	250.000 100.000	
3. בית צ'אן	מב'ן 9	34 וח"צ	- פריצ'ה דרכים, חיס, בילד, ניקול אמצ'ים - כביש, חיס, בילד, גולד, גולד	950.000 340.000	מב'ה ע"י חב' "ערי"ק" בעילת מ-1990. בחל'ה בחמימה באפ'ה
4. אברה	אברה מלחית	613 וח"צ	- פריצ'ה דרכים אמצ'ים - עב'ול חיס, בילד, ניקול - חמץ - עקירת הפרנס	500.000 1.850.000 80.000 1.000.000	ביצ'ה ע"י חברת ש"כ
			אן ציב'רי "אזיאל"	235.000	הב'חת מנב"ל אורן
	האברה	79 וח"צ	- כביש, חמ'ה, גולד, גולד	380.500	ביצ'ה ע"י חב' אלסטר. בעילת מ-1990 בחל'ה בחמימה באפ'ה
5. אן וב'ה	צ'וק (אזריכל נאמן)	276 וח"צ	- פריצ'ה דרכים אמצ'ים - עב'ול חיס, בילד, ניקול - חמץ - עקירת הפרנס	250.000 830.000 15.000 450.000	
	אתר חולק (אוקספ'מן)	104 וח"צ	- כביש, חיס, בילד, ניקול - חמץ	2.800.000 540.000	ביצ'ה חב' "ערי"ק"

6. <u>יבנה</u>	כפר הנשיב	220 וח"צ	● - העלמת כבישים, מזרובג למארה ● - חלמץ	560.000 50.000	
	רח' הערבה	200 וח"צ	- פיתוח רחוב הערבה - כבישים, ניקול, מים וביוב - חלמץ	1.500.000 760.000 90.000	סלילת מ-1990. ביצוא ע"י חב' "ערים" ביצוא ע"י חב' "ערים".
7. <u>כפר ונה</u>	אגב חורק (אשטק)	148 וח"צ	- כבישים, מים, ביוב וניקול	4.300.000	ביצוא ע"י חב' "ערים".
8. <u>כפר סבא</u>	על יוספטל על צ (חב' לבט)	36 וח"צ	- העלמת מזרובג, פיתוח ולחמים 3' ביבויים - כולל גארה	200.000	סלילת מ-1990. החלר הוצאות פיתוח
9. <u>3/8</u>	מזרח	358 וח"צ	- פריצת דרכים, מים, ביוב, ניקול, אמצעים - עלב ב' - העלמת כבישים - מזרובג, גארה ארה' הולנדיים סלילת רחוב חלמאמא, כולל ניקול (למארק יבתיק לבניה)	587.000 750.000 600.000 1.000.000	סלילת מ-1990. החלר לבטיחה בלעברת
	3' פון-מזרח	1.294 וח"צ	- פריצת דרכים ואמצעים - עקבות מים, ביוב וניקול - חלמץ	400.000 3.900.000 30.000	
10. <u>מ/צ'ין</u>	כבישים עוקיים		- פריצת כבישים ראשיים - חלמץ	5.000.000 900.000	
	עלב א'	9.000 וח"צ	- פריצת כבישים פנימיים, מים ביוב וניקול - פגרון ביוב אצל רי - חלמץ	55.000.000 20.000.000 84.000	1991 - 35.000.000 1991 - 10.000.000

11. נס ציונה

מערבית
לאוסטריא

258 יח"ד

- פריצת דרכים, מצעים, מים,
בואג וניקול
- חלמץ

1.000.000
60.000

12. נגניה

סדרת האוילסים

700 יח"ד

- הלחמת כבילים (מצעים ואספלט)
מרכבול מאורה
- פיתוח ולטחים ציבוריים
- חלמץ
- התפר האצטאג פיתוח חב' חפציבה

1.850.000
1.000.000
180.000
142.500

עבאר כ- 250 יח"ד
עבאר 500 יח"ד

אליטע מ-1990. החלפה בחגימה גדלה

לטה אכס 1
1.692 יח"ד

- יילדל לטה סעלי, פריצת דרכים,
מים, בואג, ניקול ומצעים
- חלמץ

6.050.000
30.000

1.600.000

ק/ ניקול ראלי 150

עמליה 1
1.000 יח"ד

- פריצת דרכים ומצעים
- מערכול מים, בואג וניקול
- הלחמת כבילים (מצעים ואספלט)
מרכבול מאורה
- חלמץ

750.000
3.750.000
3.500.000
30.000

עלא פיל"ק-700 יח"ד. קביצות חב' ער"ק

13. פתח תקוה

עמילי 1

994 יח"ד

- פריצת דרכים ומצעים
- מערכול מים, בואג וניקול
- הלחמת כבילים (מצעים ואספלט)
מרכבול מאורה
- חלמץ

682.500
3.000.000
1.500.000
530.000

עבאר 410 יח"ד

אליטע מ-1990. החלפה בחגימה גדלה

עמילי 2
(צרוק)
2.012 יח"ד

- פריצת דרכים, מצעים, מערכול
מים, בואג, וניקול
- חלמץ

7.650.000
45.000

14. קצימה

מרכב

140 יח"צ

השלמת כבישים (מזעים ואספלט)
מזרכול, מזלוג, מזלזקים למארה
- חלמז

370.000
76.000

15. קרית עקרון

רח' הרצף

100 יח"צ

השלמת בעקבול פיתוח
- חלמז

1.000.000
28.000

קיצוע ע"י חב' עזריק

צומת ביל"ן

900 יח"צ

כבישים, מזרכול, מוס, ביוב, ניקוז
- חלמז

3.500.000
40.000

קיצוע ע"י חב' מזנה געליה

16. ראל יעין

כביש זאורק
אצ'י רבה

-

כביש, של, מוס, ביוב, ניקוז
מארה, מקלח, חלמז

5.800.000
650.000

מלג כ- 4.000 יח"צ (מבנה
בסלעים, עמלמט, מב' מזחית וצב"ץ)

מבנה סלעים

700 יח"צ

השלמת כבישים (מזעים ואספלט)
מזרכול, למארה
- חלמז

1.250.000
85.000

עבד ב'. עבאר כ- 330 יח"צ

מזלוג, הולנדיים באול, בנה ביתק
- פיתוח טחוס ציבוריים
- שלוק כביש גילע בין רח' צב"ץ
- ויחוצה הולו - עב בית הקבול
- החצר הוצאל פיתוח בן יקר-ג

700.000
1.100.000
350.000
270.500

עבאר 370 יח"צ
מליש מ-1990. בחלזי בחגימה געלברל

לכ' החורשים 1

122 יח"צ

השלמת כביש, מוס, ביוב, ניקוז
- חלמז

540.000
28.000

לכ' החורשים 2

800 יח"צ

פריצת דרכים, מזעים, מוס, ביוב, ניקוז
- חלמז

3.050.000
40.000

18. כחלה
(כחלק)

כחלה 1
מחבית לנולד ים

600 יח"ד

- פריצת דרכים, מצעים, מים,
קולב וניקול
- חלמל

2.300.000
25.000

כחלה 2
מחבית לבנה בתק

400 יח"ד

- פריצת דרכים, מצעים, מים,
קולב וניקול
- חלמל

1.500.000
40.000

כחלה 6
מכבי סוף

350 יח"ד

- פריצת דרכים, מצעים, מים,
קולב וניקול
- חלמל

1.350.000
25.000

עיר דמטקה

84 יח"ד

- השלמת 50% לעבודות פיתוח

900.000

ביצוע ע"י חבר'ת אר"ק

19. כחלה השלון

לשם השלון

909 יח"ד

- פריצת דרכים, מצעים, מים, קולב וניקול
- חלמל

3.450.000
40.000

20. כחלה

לצ' שלח

200 יח"ד

- השלמת כבישים לפיתוח
- חלמל

500.000
24.000

42.512 יח"ד

סה"כ

244.679.000 ש"ח

9.04.1991

פיראמאדע פאראייניגט 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

פאראמאדע פאראייניגט

עוואלוציע

900.000	- כבישים, מים, ביוב, אנרגיה	140 וח"צ	1. סיוע
5.000.000	- "על מלח כחצי	2.010 וח"צ	2. סיוע
2.000.000	- פריצת דרכים ומצעים		
5.000.000	- מערכות, מים, ביוב, אנרגיה		
50.000	- חומרים		
4.000.000	- פריצת דרכים, "על מלח כחצי ומצעים, עבודות 1.000 וח"צ	3.660 וח"צ	כאב יב'
6.000.000	- פריצת דרכים, "על מלח כחצי ומצעים	1.875 וח"צ	כאב ט'
5.000.000	- "על מלח כחצי, פריצת דרכים ומצעים עבודות 3.000 וח"צ	6.900 וח"צ	כאב ט'
4.950.000	- פריצת דרכים, מים, ביוב, אנרגיה	1.300 וח"צ	3. סיוע - מפרח
35.000	- חומרים		
250.000	- כבישים, מים, ביוב, אנרגיה	40 וח"צ	4. סיוע והנה
16.000	- חומרים		
750.000	- עקירת הפרדס / פריצת דרכים	300 וח"צ	פרדס יחיד חק"ל
30.000	- חומרים		
600.000	- כבישים פנימיים ולטחיים ביובארים, מים, ביוב	74 וח"צ	5. באר יעקב

5. מתניה	לשם שנים 2	1.300 יח"ד	• וילוני לשם כולל, עב' עפר ומצעים • - מערכות מים, בולב וניקול - חלמץ	2.500.000 2.800.000 40.000
	ברוק-מערב עמל'ה	2.500 יח"ד	- פריצת דרכים ומצעים - מערכות מים, בולב וניקול - חלמץ	2.250.000 7.500.000 60.000
7. קצימה	-	997 יח"ד	- פריצת דרכים, מים, בולב, ניקול ומצעים, עבול 621 יח"ד - כנ"ל עבול 207 יח"ד בניג חלק	ביצום ע"י חב' מבנה געולה 3.700.000 כנ"ל 1.650.000
8. רח/ב/ג	קרית מל'ה	552 יח"ד	- כבישים, מים, בולב וניקול - חלמץ	ביצום ע"י חב' מ"פ 2.100.000 28.000
	סה"כ	21.648 יח"ד		57.209.000 ש"ח

9.04.1991

פיראמא פאראמא

1.04.1991 - 31.03.1992

שאלה

עצמאות

1. אבני חן	4000 יח"ד	- פריז צרכים ומזון	1.950.000	עבור 1.000 יח"ד
		- מערכות מים, גילוי וניקול	3.500.000	כח"ל
		- חלמי	600.000	
		- מכון ולויה + גריבת מים	1.500.000	
		- מתקן טהרה	500.000	
2. אופי מלח	3000 יח"ד	- מחבר ציבורי בין גיה"ס למבני של"ס	110.000	
		- פריז צרכים ומזון	560.000	
		- מערכות מים, גילוי וניקול	1.000.000	
כפיר וסל	63 יח"ד	- כביש מס' 50	300.000	
		- קולומבוס 50% בהוצאה		
		- עקבות פיתוח	1.000.000	עבור 63 יח"ד
3. אריאל	קבוצה א'	- ליפאר כבישים מס' 6, 7, 8, 9	450.000	
		- עזר מאורה בכביש מס' 6		
קבוצה ב'	800 יח"ד	- השלמת כבישים (מזון ואספלט)	1.140.000	
(לשם החזק)		- מערכות מים, גילוי וניקול	460.000	
		- חלמי	80.000	
קבוצה ג'	-	- גינה לאורק באזורי	1.300.000	
(לשם היעל)		- מחזור הוצאות פיתוח		
		- עזר בן יקר עז	530.000	עלילת מ-1990. בחלקה גדולה

2.000.000	פריזת דרכים ומצעים	2.700 יח"ד	כאבא ג'	3. <u>ארכיטקט</u> (מחלק)
1.600.000	מערכות מים, ביוב וניקוז		מזרח	
80.000	חשמל			
8.000.000	פריזת דרכים, מים, ביוב, ניקוז ומצעים	1.000 יח"ד	אתר חלק (מזרבה)	
1.600.000	כביש מס' 100 (עבודות עבר ומצעים ברחוב של 6,00 מ')	-	כח היימא	
1.250.000	עבודות עבר, ניקוז, מים וביוב	126 יח"ד	כביש 18 (אנכטל"פ וחב' רבנות העיר)	4. <u>גינת עמלון</u>
20.000	חשמל			
720.000	השקעה בפיתוח טלחיק ציבוריים	140 יח"ד	מבני 8 (חב' טל"פ)	
2.200.000	פריזת דרכים, מצעים, מים, ביוב וניקוז	500 יח"ד	בניה רלויה	5. <u>נאפיק</u>
420.000	חשמל			
300.000	פיתוח עמלון			
3.000.000	השקעה 50% בראצאל פיתוח	200 יח"ד	גנה בירק	
500.000	כביש טלחיק - החלל בראצאל			
6.000.000	פריזת דרכים ומצעים	3.100 יח"ד	טלחיק	6. <u>עופרים</u>
5.850.000 - 1991	מערכות מים, ביוב וניקוז			
30.000	חשמל			
2.000.000 - 1991	קא סניקה ומבני טלחיק			
1.800.000	פריזת דרכים ומצעים	2.700 יח"ד	מזרח	7. <u>עלי זיהב</u>
3.150.000	מערכות מים, ביוב וניקוז			

7. <u>עלי זהב</u> (המשל)	מסרה	1700 יח"ד	● פריצת דרכים ומצעים ● - מערכות מים, בואב וניקול - חלמז	1.000.000 1.750.000 30.000	עבאר 500 יח"ד כ"ז
8. <u>3/3 פים</u>	ליבר קאמפאני	84 יח"ד	- הלטמפול 50% בהוצאות פתוח - חלמז - באר רקב - בקול המחדר את כאב טור ולצבים	1.350.000 30.000 200.000 1.000.000	עבאר 84 יח"ד
9. <u>קניט ספר</u>		1100 יח"ד	- הלטמפול בהוצאות פתוח - חלמז	5.500.000 60.000	טולס מ-1990 5.500.000 - 1992
10. <u>קרני למחלן</u>	מבט המרחות למב אי	600 יח"ד	- הלטמז בבולמ (ממצים אאמפז) מבטול אמורה - מערכות מים, בואב וניקול - חלמז - באר רקב	1.800.000 2.500.000 340.000 100.000	
	מבט המרחות למב בי	1819 יח"ד	- פריצת דרכים ומצעים - מערכות מים, בואב וניקול - חלמז	2.000.000 3.500.000 30.000	עבאר 1.000 יח"ד כ"ז
	כח במבול	-	- פתרון בואב אולארי-קאמפז	6.500.000	
11. <u>כבה</u>		1200 יח"ד	- פריצת דרכים ומצעים - מערכות מים, בואב וניקול - חלמז	1.200.000 2.100.000 60.000	עבאר 600 יח"ד כ"ז
12. <u>למכי גקלה</u>		250 יח"ד	- פריצת דרכים, מים, בואב וניקול - חלמז	1.100.000 30.000	

החלטה 50%

350.000

- כותבון לבוא

-

13. אורני

3.000.000

- פיתוח גיור אולכי - קאמפ

- כולל יישובים

14. אלפי מילי - צופים

6.000.000

- מתקן טיפול, סילוק אשפה

1.000.000

- כביש בנייה חדש ע"מ

-

כאב ע"מ

15. מכבים

500.000

- מתקן סניקה

400.000

- גזר אבולר גטחן

98.960.000 ש"ח

22.364 ו"ח

ס"כ

3. <u>ארכיואף</u> (החלטות)	נאגה ג' מכרזים	2,700 יח"ד	- פריזת דרכים ומצעים - מערכות מים, ביוב וניקול - חשמל	2,000,000 1,600,000 80,000
	אגד חרס (מזרע)	1,000 יח"ד	- פריזת דרכים, מים, ביוב, ניקול ומצעים	8,000,000
	כף הייל	-	- כביש מס' 100 (עבולת עבר ומצעים ברחוב של 6,00 מ')	1,600,000
4. <u>פינאנץ</u>	כביש 18 (אגד מים וחב' לפנאס היילאנץ)	126 יח"ד	- עבולת עבר, ניקול, מים וביוב - חשמל	1,250,000 20,000
	מבני 8 (חב' של"ב)	140 יח"ד	- הלטמול בפנאס לטחיק ציבוריים	720,000
5. <u>נאפיק</u>	בניה רחוב	500 יח"ד	- פריזת דרכים, מצעים, מים, ביוב וניקול - חשמל	2,200,000 420,000
	בנה ביק	200 יח"ד	- בגולן למית עיוב - הלטמול 50% בגולן פנאס - כביש שלם - החלר באצאל	300,000 3,000,000 500,000
6. <u>עלבים</u>	שלם א'	3,100 יח"ד	- פריזת דרכים ומצעים - מערכות מים, ביוב וניקול - חשמל	6,000,000 10,850,000 - 1991 30,000
			- קא סניקה ומבני ולויה	2,000,000 - 1991 4,000,000
7. <u>עלי ליה</u>	מזר	2,700 יח"ד	- פריזת דרכים ומצעים - מערכות מים, ביוב וניקול	1,800,000 3,150,000
				עבול 900 יח"ד כ"ל

7. ע"י צה"ל (המל"ק)	מסדה	1700 יח"ד	- פרוצט צרכים ומצעים - מערכות מים, קיוב, וניקול - חלמ"ל	1.000.000 1.750.000 30.000	ע"י 500 יח"ד כ"ל
8. 3/3 פ"ק	ליבר קאמפאני	84 יח"ד	- הולמבול 50% בהוצאת פ"ק - חלמ"ל - ק"ר רקב - בקיט המחדר את כלב טיפול צ"ל 1.000.000	1.350.000 30.000 200.000	ע"י 84 יח"ד
9. קצ"מ ספר		1100 יח"ד	- הולמבול בהוצאת פ"ק - חלמ"ל	5.500.000 60.000	ט"ל 1990 - 1992 5.500.000
10. קצ"מ מלמ"ל	מגזר המזרחי ל"א	600 יח"ד	- הולמ"ל בבית (מצעים/אספ"ט) מזכ"ל וגאול - מערכות מים, קיוב, וניקול - חלמ"ל - ק"ר רקב	1.800.000 2.500.000 340.000 100.000	1
	מגזר המזרחי ל"א	1819 יח"ד	- פרוצט צרכים ומצעים - מערכות מים, קיוב, וניקול - חלמ"ל	2.000.000 3.500.000 30.000	ע"י 1.000 יח"ד כ"ל
	כל המגזר	-	- פ"ק, קיוב, וניקול - קאמפאני	6.500.000	
11. כב"ה		1200 יח"ד	- פרוצט צרכים ומצעים - מערכות מים, קיוב, וניקול - חלמ"ל	1.200.000 2.100.000 60.000	ע"י 600 יח"ד כ"ל
12. לע"מ מ"ק		250 יח"ד	- פרוצט צרכים, מים, קיוב, וניקול - חלמ"ל	1.100.000 30.000	

הוצאות 50%	350.000	- כותבן רביא	-	13. א/רני
	3.000.000	- פארן גיור אלארי-קא מאס	-	14. אפי מנהל - צופים
	6.000.000	- מתקן טיפול, סילוק מאמר		
	1.000.000	- בקיט בניסה חזל עיילא	-	15. מ'כבים
	500.000	- מתקן סניקה		
	400.000	- גזר אלאר גטחן		
98.960.000 ש"ח		22.364 וח"צ סב"כ		

9.04.1991

פיראמה פאנאן 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

שטאטן

עציבאל א'

1. אבני חפץ	4000 יח"ד	- פריזט דרביק אונזעם - מערבאל מיט, בייל אונקאל - חלמל - מכאן טאויקא + בריבא מיט - מעקן טהיה	1.950.000 3.500.000 600.000 1.500.000 500.000	עבאל 1.000 יח"ד כנ"ל
2. אלפי מלכה	300 אלט א'	-	110.000	1
	300 אלט ב'	282 יח"ד	560.000 1.000.000	
	כפיר יוסף	63 יח"ד	300.000	
			1.000.000	עבאל 63 יח"ד
3. ארכיאל	קאדא א'	-	450.000	
	קאדא ב' (לשם החבל)	800 יח"ד	1.140.000 460.000 80.000	
	קאדא ב' (לשם הייל)	-	1.300.000	
			530.000	עלילא מ-1990. בחילא געלעב

3. <u>ארכיואף</u> (החשבון)	כלכלה ג' מזרחית	2.700 יח"ד	- פריזת דרכים ומצעים - מערכות מים, ביוב וניקול - חשמל	2.000.000 1.600.000 80.000
אגד חרס (מזרבה)	1.000 יח"ד	- פריזת דרכים, מים, ביוב, ניקול ומצעים	8.000.000	
כל הי"מ	-	- כביש מס' 100 (עבולת עבר ומצעים ברוחב של 6,00 מ')	1.600.000	
4. <u>פינאנץ</u>	כביש 18 (אגד מים וחב' לפיטוח המלחמה)	126 יח"ד	- עבולת עבר, ניקול, מים וביוב - חשמל	1.250.000 20.000
מבני 8 (חב' מ"ב)	140 יח"ד	- השלמת בפיטוח ולחמית ציבוריים	720.000	ביצור ע"י חב' מים
5. <u>נאפיק</u>	בניה רלויה	500 יח"ד	- פריזת דרכים, מצעים, מים, ביוב וניקול - חשמל	2.200.000 420.000
גנה ביגק	200 יח"ד	- בגלל צמיחת עיבוב - השלמת 50% בגלל צמיחת פיטוח - כביש מים - החלל באצאל	300.000 3.000.000 500.000	עבולת 200 יח"ד
6. <u>עלבים</u>	שלב א'	3.100 יח"ד	- פריזת דרכים ומצעים - מערכות מים, ביוב וניקול - חשמל - קו סניקה ומבן ולחמה	6.000.000 5.850.000 - 1991 10.850.000 30.000 4.000.000 - 1991 2.000.000
7. <u>עלבי ציב</u>	מזרח	2.700 יח"ד	- פריזת דרכים ומצעים - מערכות מים, ביוב וניקול	1.800.000 3.150.000 עבולת 900 יח"ד כ"פ

7. ע"י צה"ל (המל"ק)	מחיר	1700 יח"ד	פריצת דרכים ומצעים - מערכות מים, קיוב, וניקול - חלמ"ל	1.000.000 1.750.000 30.000	ע"י 500 יח"ד כ"פ
8. 3/3 פ"ק	ליבר קאמפני	84 יח"ד	המל"מ 50% בהוצאת פ"מ - חלמ"ל - ק"ר רקד - בקיט המחדר את כלב ואיך צל"פ 1.000.000	1.350.000 30.000 200.000	ע"י 84 יח"ד
9. קצ"מ ספר		1100 יח"ד	המל"מ בהוצאת פ"מ - חלמ"ל	5.500.000 60.000	גיליון מ-1990 5.500.000 - 1992
10. קצ"מ פלמ"ח	מגזר המזרחי ע"י א'	600 יח"ד	המל"מ בקיט (מצעים ואספ"ס) מזכ"ל המל"מ - מערכות מים, קיוב, וניקול - חלמ"ל - ק"ר רקד	1.800.000 2.500.000 340.000 100.000	1
	מגזר המזרחי ע"י ב'	1819 יח"ד	פריצת דרכים ומצעים - מערכות מים, קיוב, וניקול - חלמ"ל	2.000.000 3.500.000 30.000	ע"י 1.000 יח"ד כ"פ
	כ"פ המל"מ	-	פ"מ קיוב אול"י - ק"מ אספ"ס	6.500.000	
11. כב"ה		1200 יח"ד	פריצת דרכים ומצעים - מערכות מים, קיוב, וניקול - חלמ"ל	1.200.000 2.100.000 60.000	ע"י 600 יח"ד כ"פ
12. לע"י מ"ק		250 יח"ד	פריצת דרכים, מים, קיוב, וניקול - חלמ"ל	1.100.000 30.000	

התמלוג 50%	350.000	- כותבן לביוג	-	13. אורנית
	3.000.000	- פיתרון גיור אולרי - קאמאס	-	14. אלפי מנלה - צופים כדף יישובים
	6.000.000	- מתקן טיפול, סילוק ואסטר		
	1.000.000	- בקיט בניסה חזק ליישוב	-	15. מנכים כדף ביישוב
	500.000	- מתקן סניקה		
	400.000	- גזר מתארת בטחון		
98.960.000 ש"ח		סה"כ 22.364 מ"3		

9.04.1991

פרגמנטה לביטוח 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

לחמון

עצירת אי'

1. אבני חפץ	4000 יח"ד	- פריט צרכים ומזעים - מערכת מים, בילד וניקול - חלמל - מכון לשויה + בריכת מים - מתקן שיהיה	1.950.000 3.500.000 600.000 1.500.000 500.000	עבור 1.000 יח"ד כנ"ל
2. אלפי מלכה	צולמא אי	-	110.000	1
	צולמא ב'	282 יח"ד	560.000 1.000.000	
	כפיר וסוף	63 יח"ד	300.000	
		-	1.000.000	עבור 63 יח"ד
3. ארכיטקט	קלמא אי	-	450.000	
	קלמא ב' (לשם החבל)	800 יח"ד	1.140.000 460.000 80.000	
	קלמא ב' (לשם הימל)	-	1.300.000	
		-	530.000	עליונה מ-1990. בחלום גדלבר

3. ארכיטקט (החשבון)	כאב ג' מזרחי	2.700 יח"ד	- פריזג דרכים ומצעים - מערכות מים, ביוב וניקול - חשמל	2.000.000 1.600.000 80.000
	אתר חורק (מזרח)	1.000 יח"ד	- פריזג דרכים, מים, ביוב, ניקול ומצעים	8.000.000
	כף הייל	-	- כביש מס' 100 (עבולת עבר ומצעים ברוחב של 6,00 מ')	1.600.000
4. פינוג למחלן	כביש 18 (אגד ול"פ וחד' לבטוח המלמחלן)	126 יח"ד	- עבולת עבר, ניקול, מים וביוב - חשמל	1.250.000 20.000
	מבני 8 (חב' של"פ)	140 יח"ד	- השלמת פיתוח ולמחלן ציבוריים	720.000
5. נ/פ"ק	בניה רלויה	500 יח"ד	- פריזג דרכים, מצעים, מים, ביוב וניקול - חשמל	2.200.000 420.000
	גנה ביוק	200 יח"ד	- בגלן למחלן ולביוב - השלמת 50% בגלן פיתוח - כביש של"פ - החלל בגלן	300.000 3.000.000 500.000
6. עופרים	של"ב א'	3.100 יח"ד	- פריזג דרכים ומצעים - מערכות מים, ביוב וניקול - חשמל	6.000.000 10.850.000 - 1991 30.000
			- קא סניקה ומבן ולמחלן	4.000.000 - 1991
7. ע"י ליהב	מזרח	2.700 יח"ד	- פריזג דרכים ומצעים - מערכות מים, ביוב וניקול	1.800.000 3.150.000
				עבולת 900 יח"ד כ"פ

7. ע"י זרה (המשק)	מערב	1700 יח"ד	- פריצת דרכים ומצעים - מערכות מים, בוא וניקול - חלמ	1.000.000 1.750.000 30.000	ע"ד 500 יח"ד כ"ז
8. 3/3 פיק	ליבר קאמפני	84 יח"ד	- הלטמול 50% בהוצאות פגות - חלמ - קור רקד - בקיט המחבר את כוכב טיור ולצ"כ	1.350.000 30.000 200.000 1.000.000	ע"ד 84 יח"ד
9. קרית ספר		1100 יח"ד	- הלטמול בהוצאות פגות - חלמ	5.500.000 60.000	כולל מ-1990 5.500.000 - 1992
10. קרני טלמון	מגזר המזרחי ע"ד א'	600 יח"ד	- הלטמול בקיט (מצעים ואספלט) מזכאות אגרות - מערכות מים, בוא וניקול - חלמ - קור רקד	1.800.000 2.500.000 340.000 100.000	1
מגזר המזרחי ע"ד ב'	1819 יח"ד		- פריצת דרכים ומצעים - מערכות מים, בוא וניקול - חלמ	2.000.000 3.500.000 30.000	ע"ד 1.000 יח"ד כ"ז
כל המגזר	-	-	- פגות בוא אגרות - קאמפני	6.500.000	
11. כבה		1200 יח"ד	- פריצת דרכים ומצעים - מערכות מים, בוא וניקול - חלמ	1.200.000 2.100.000 60.000	ע"ד 600 יח"ד כ"ז
12. לע"י גרלה		250 יח"ד	- פריצת דרכים, מים, בוא וניקול - חלמ	1.100.000 30.000	

הוצאות 50%	350.000	- כיתרון לבוא	-	13. אורני
	3.000.000	- פיתרון גיור אורני - קאמפוס	-	14. אורני מנהל - צופים
	6.000.000	- מתן טיפול, סיוע, אורני		
	1.000.000	- בקיט כנסת חזק ליישוב	-	15. מנכ"ס
	500.000	- מתן סניקה		
	400.000	- גזר אורני גטחון		
98.960.000 ש"ח		22.364 ו"ח		

9.04.1991

פיראמה עיטא ח 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

לחמא

עצמא

1. אבני חפץ	4,000 וח"ד	- פריצת דרכים ומצעים - מערכות מים, גילוי וניקול - חלמא - מכון ולאיבה + גריבת מים - מתקן טהרה	1.950.000 3.500.000 600.000 1.500.000 500.000	עבאר 1.000 וח"ד כנ"ל
2. אבני חלמא	300 וח"ד	- מחזק ציבורי בין גיה"ס למבני ח"פ	110.000	1
300 וח"ד	282 וח"ד	- פריצת דרכים ומצעים - מערכות מים, גילוי וניקול	560.000 1.000.000	
כפיר וסוף	63 וח"ד	- כביש מס' 50 - פלגמפול 50% בהוצאה לעבודות פיתוח	300.000 1.000.000	עבאר 63 וח"ד
3. ארכיטקט	חלמא	- חלמא כביש מס' 7, 6, כולל לצור מאורה בכביש מס' 6	450.000	
חלמא ב' (לשם חזק)	800 וח"ד	- חלמא כביש (מצעים ואספלט) מזרבלא ומאורה - מערכות מים, גילוי וניקול - חלמא	1.140.000 460.000 80.000	
חלמא ב' (לשם חלמא)	-	- גינה לאורק באזור - מחזק באוצאה פיתוח לחמא בן יקר ע	1.300.000 530.000	עבאר 1.300 וח"ד. בחלמא 1990-1991

3. ארכיטקט (החלטה)	כאב ג' מזרחית	2.700 יח"ד	- פריזת דרכים ומצעים - מערכת מים, ביוב וניקול - חשמל	2.000.000 1.600.000 80.000
אתר חלק (מזרח)	1.000 יח"ד	- פריזת דרכים, מים, ביוב, ניקול ומצעים	8.000.000	
כף היילוב	-	- כביש מס' 100 (עבודות עבר ומצעים ברוחב של 6,00 מ')	1.600.000	
4. מינוף למכון	כביש 18 (אגב טא"פ וחב' לפטוח המלמחן)	126 יח"ד	- עבודות עבר, ניקול, מים וביוב - חשמל	1.250.000 20.000
מבני 8 (חב' ט"פ)	140 יח"ד	- היתגברת בפיתוח ולחיות ציבוריים	720.000	ביצוע ע"י חב' טא"פ
5. נאפיק	בניה רלויה	500 יח"ד	- פריזת דרכים, מצעים, מים, ביוב וניקול - חשמל	2.200.000 420.000
גנה ביגק	200 יח"ד	- בתכנון זמנית לביוב - היתגברת 50% בביוב פיתוח - כביש אשלה - החלל הביוב	300.000 3.000.000 500.000	עבוד 200 יח"ד
6. עופרים	למב א'	3.100 יח"ד	- פריזת דרכים ומצעים - מערכת מים, ביוב וניקול - חשמל	6.000.000 10.850.000 - 1991 30.000
7. עזי ליהב	מזרח	2.700 יח"ד	- פריזת דרכים ומצעים - מערכת מים, ביוב וניקול	2.000.000 - 1991 4.000.000 1.800.000 3.150.000
				עבוד 900 יח"ד כ"פ

7. <u>ע"י זכה</u> (המל"ק)	מערב	1700 יח"ד	פרויקט צרכים ומצעים - מערכות מים, ביוק, וניקול - חלמל	1.000.000 1.750.000 30.000	ע"ד 500 יח"ד כ"ל
8. <u>3/3 פיק</u>	ליבר קאמפני	84 יח"ד	השקעה 50% בהוצאות פיתוח - חלמל - ק"ר רקד - כביש המחבר את כביש טור ולצ"ב	1.350.000 30.000 200.000 1.000.000	ע"ד 84 יח"ד
9. <u>קניית ספר</u>		1100 יח"ד	השקעה בהוצאות פיתוח - חלמל	5.500.000 60.000	סיליס מ-1990 5.500.000 - 1992
10. <u>קרני למחל</u>	אגדת המרחות ללא אי	600 יח"ד	השקעה בבניית (מצעים/אמצעים) מצבות גאולוגיה - מערכות מים, ביוק, וניקול - חלמל - ק"ר רקד	1.800.000 2.500.000 340.000 100.000	1
	אגדת המרחות ללא בי	1819 יח"ד	פרויקט צרכים ומצעים - מערכות מים, ביוק, וניקול - חלמל	2.000.000 3.500.000 30.000	ע"ד 1.000 יח"ד כ"ל
	כ"ל המבטח	-	פיתוח ביוק אולארי-קאמפני	6.500.000	
11. <u>כביש</u>		1200 יח"ד	פיתוח צרכים ומצעים - מערכות מים, ביוק, וניקול - חלמל	1.200.000 2.100.000 60.000	ע"ד 600 יח"ד כ"ל
12. <u>לערי מקרה</u>		250 יח"ד	פרויקט צרכים, מים, ביוק, וניקול - חלמל	1.100.000 30.000	

13. אורנית	-	-	כיתרון לביוג	350.000	השקעה 50%
14. ארפי מנהל - צופים	-	כחץ ייחסי	- פיראן גיורק ארלוי - קא מאוסף	3.000.000	
			- מתקן טיפול, סילוק מאוסף	6.000.000	
15. מכבים	-	כח ביחלג	- כביש כנסת חצל עיילג	1.000.000	
			- מתקן סניקה	500.000	
			- גזר אבולר גטחון	400.000	
סכ"כ		22.364 מ"ל		98.960.000 ש"ח	

9.04.1991

פיראמה לביתאח 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

לחמ'ן

עצירות א'

1. אבני חפץ	4000 יח"ד	- פריט צרכים וחפצים	1.950.000	עבור 1.000 יח"ד
		- מערכות מים, בילד וניקול	3.500.000	כנ"ל
		- חלמ'ל	600.000	
		- מכון טאוב'ה + גריבת מים	1.500.000	
		- מתקן טהרה	500.000	
2. אופי מלח'ה	צולמא א'	- מחבר צבארי בין ביה"ס למבני חפץ	110.000	1
	צולמא ב'	- פריט צרכים וחפצים	560.000	
		- מערכות מים, בילד וניקול	1.000.000	
	כפיר יוסף	- כביש מס' 50	300.000	
	63 יח"ד	- קולטמ'ל 50% בהוצאת		
		לעבודת פיתוח	1.000.000	עבור 63 יח"ד
3. ארכיון	קלע א'	- ליפאר כבישים מס' 6, 7, כולל	450.000	
		לצור גאול'ה בכביש מס' 6		
	קלע ב'	- השלמת כבישים (חפצים ואספ'ט)	1.140.000	
	(לשם החזק)	- מערכות ואול'ה	460.000	
		- מערכות מים, בילד וניקול	80.000	
		- חלמ'ל		
	קלע ב'	- ג'נה לאורק באודי	1.300.000	
	(לשם הימ'ל)	- כחצ' באוצ'ול פיתוח		
		לחב' בן יקר שג	530.000	עלילת מ-1990. בחל'ה גדל'ה

3. אכילא (יחולק)	כאב ג' מזרחית	2.700 יח"ד	- פריזג דרכים ומצעים - מערכות מים, ביוב וניקול - חשמל	2.000.000 1.600.000 80.000
	אמר חלק (מזרח)	1.000 יח"ד	- פריזג דרכים, מים, ביוב, ניקול ומצעים	8.000.000
	כל היילוב	-	- כביש מס' 100 (עבודות עבר ומצעים ברוחב של 6,00 מ')	1.600.000
4. מינוח למילון	כביש 18 (אגד ט"פ וחב' לפטוח המילון)	126 יח"ד	- עבודות עבר, ניקול, מים וביוב - חשמל	1.250.000 20.000
	מבני 8 (חב' ט"פ)	140 יח"ד	- השלמת בריכת טיח ציבורי	720.000
5. נאפיק	בנייה רחוב	500 יח"ד	- פריזג דרכים, מצעים, מים, ביוב וניקול - חשמל	2.200.000 420.000
	גנה ביגק	200 יח"ד	- בגדון צמנית זביב - השלמת 50% בריכת פיתוח - כביש אשלה - החלק בריכת	300.000 3.000.000 500.000
6. עופרים	שלב א'	3.100 יח"ד	- פריזג דרכים ומצעים - מערכות מים, ביוב וניקול - חשמל - קו סניקה ומבן ולויה	6.000.000 5.850.000 - 1991 10.850.000 30.000 4.000.000 - 1991 2.000.000
7. עזי ליהב	מזרח	2.700 יח"ד	- פריזג דרכים ומצעים - מערכות מים, ביוב וניקול	1.800.000 3.150.000 כ"ז

7. ע"י זכה (החלף)	מחיר	1700 יח"ד	פריצת דרכים ומצעים - מערכות מים, קיוב, וניקול - חלמף	1.000.000 1.750.000 30.000	ע"ד 500 יח"ד כ"ף
8. 3/3 פיק	ליבר קאמפני	84 יח"ד	השקעה 50% בהוצאות פגא - חלמף - ק"ר רקד - בקיט המחבר את כלב טיפול צלפים	1.350.000 30.000 200.000 1.000.000	ע"ד 84 יח"ד
9. קרית ספר		1100 יח"ד	השקעה בהוצאות פגא - חלמף	5.500.000 60.000	סליט מ-1990 5.500.000 - 1992
10. קרני למחלן	מבט המזרחית לפ"א	600 יח"ד	השקעה בקיט (מצעים/אספלט) מזכאות למארה - מערכות מים, קיוב, וניקול - חלמף - ק"ר רקד	1.800.000 2.500.000 340.000 100.000	1
	מבט המזרחית ע"ד ב'	1819 יח"ד	פריצת דרכים ומצעים - מערכות מים, קיוב, וניקול - חלמף	2.000.000 3.500.000 30.000	ע"ד 1.000 יח"ד כ"ף
	כ"ף המבט	-	פגאן קיוב אפ"ר - ק"א מסוף	6.500.000	
11. כבה		1200 יח"ד	פריצת דרכים ומצעים - מערכות מים, קיוב, וניקול - חלמף	1.200.000 2.100.000 60.000	ע"ד 600 יח"ד כ"ף
12. לע"י גקלה		250 יח"ד	פריצת דרכים, מים, קיוב, וניקול - חלמף	1.100.000 30.000	

13. א/רני	-	-	כיתובן לבוא	350.000	השאלה 50%
14. אפי מנהל - צופים	כ"ז יילדים	-	- פירון גיור אלוני - קאמפ	3.000.000	
			- מתקן טיפול, סילוק אשפה	6.000.000	
15. מכבים	כ"ז ב"מ	-	- כביש בנייה חדש לילד	1.000.000	
			- מתקן סניקה	500.000	
			- גזר אשפה בטחון	400.000	
סכ"כ		22.364	98.960.000 ש"ח		

9.04.1991

פיראמא פאראמא

1.04.1991 - 31.03.1992

לואא

עצמאות א'

1. אבני חפץ	4000 יח"ד	- פריז דרכים ומצעים - מערבא מים, גילד וניקל - חלמל - מכון ולאוהב + גריבת מים - מתקן טהרה	1.950.000 3.500.000 600.000 1.500.000 500.000	עבאר 1.000 יח"ד כנ"ל
2. אבני חפץ	3000 יח"ד	- מערבא מים, גילד וניקל - פריז דרכים ומצעים - מערבא מים, גילד וניקל	110.000 560.000 1.000.000	1
כפיר וסוף	63 יח"ד	- כביש מס' 50 - רעמבא 50% גאזאט רעמבא פיתוח	300.000 1.000.000	עבאר 63 יח"ד
3. אבני חפץ	-	- ליפאר כבישים מס' 6, 7, 8, 9 לואא גאזאט כביש מס' 6	450.000	
רובע ב' (לשם החזק)	800 יח"ד	- רעמבא גאזאט (מזעים ואספלט) - מערבא מים, גילד וניקל - חלמל	1.140.000 460.000 80.000	
רובע ג' (לשם חילוק)	-	- גינה פארק באזאט - רעמבא גאזאט פיתוח לואא בן יקר אט	1.300.000 530.000	עבאר 1.000 יח"ד

3. אכילא (חולק)	כאב ג' מזרחית	2.700 יח"ד	- פריזת דרכים ומצעים - מערכת מים, ביוב וניקוז - חשמל	2.000.000 1.600.000 80.000
	אמר חלק (מזרח)	1.000 יח"ד	- פריזת דרכים, מים, ביוב, ניקוז ומצעים	8.000.000
	כף היילב	-	- כביש מס' 100 (עבודות עבר ומצעים ברחוב של 6,00 מ')	1.600.000
4. גינת שלמון	כביש 18 (אנרטיב וחב' לפתוח השלמון)	126 יח"ד	- עבודות עבר, ניקוז, מים וביוב - חשמל	1.250.000 20.000
	מבני 8 (חב' של"ב)	140 יח"ד	- השלמת ביתוח ולחיק ציבוריים	720.000
5. נאפיק	בניה רלויה	500 יח"ד	- פריזת דרכים, מצעים, מים, ביוב וניקוז - חשמל	2.200.000 420.000
	גנה ביגק	200 יח"ד	- בגדון למיתת ציבור - השלמת 50% באצאות ביתוח - כביש אשלה - החלר באצאות	300.000 3.000.000 500.000
6. עופרים	שלב א'	3.100 יח"ד	- פריזת דרכים ומצעים - מערכת מים, ביוב וניקוז - חשמל	6.000.000 5.850.000 - 1991 300.000
			- קן סניקה ומבון ולטויה	2.000.000 - 1991 4.000.000
7. ערפי ליהב	מזרח	2.700 יח"ד	- פריזת דרכים ומצעים - מערכת מים, ביוב וניקוז	1.800.000 3.150.000

7. ע"י צה"ל (המש"ל)	מסדה	1700 יח"ד	- פריצת דרכים ומצעים - מערכות מים, קיוב וניקוז - חשמל	1.000.000 1.750.000 30.000	עבודות 500 יח"ד ב"פ
8. 3/3 פיק	ליבר קאמפני	84 יח"ד	- השתתפות 50% בהוצאות פיתוח - חשמל - קור ריקה - בקיט המחדר את כלב טיור ולצ"כ 1.000.000	1.350.000 30.000 200.000	עבודות 84 יח"ד
9. קרית ספר		1100 יח"ד	- השתתפות בהוצאות פיתוח - חשמל	5.500.000 60.000	גילויים מ-1990 5.500.000 - 1992
10. קרני למחנך	מגזר המזרחי לפי א'	600 יח"ד	- השתתפות בקיט (מצעים ואספקה) מזכירות ומאורג - מערכות מים, קיוב וניקוז - חשמל - קור ריקה	1.800.000 2.500.000 340.000 100.000	1
	מגזר המזרחי לפי ב'	1819 יח"ד	- פריצת דרכים ומצעים - מערכות מים, קיוב וניקוז - חשמל	2.000.000 3.500.000 30.000	עבודות 1.000 יח"ד ב"פ
	כח המבוא	-	- פיתוח קיוב אזורי-קרא ומסוף	6.500.000	
11. כבדה		1200 יח"ד	- פריצת דרכים ומצעים - מערכות מים, קיוב וניקוז - חשמל	1.200.000 2.100.000 60.000	עבודות 600 יח"ד ב"פ
12. לערי גקלה		250 יח"ד	- פריצת דרכים, מים, קיוב וניקוז - חשמל	1.100.000 30.000	

13. אורנית	-	-	כיתרון לביוג	350.000	השקעה 50%
14. אלפי מנלה - צופים	כאז ייטלים	-	- פיתרון גיור אנאלי - קאמאס	3.000.000	
			- מתקן טיפול, סילוק מאכל	6.000.000	
15. מכבים	כאז בייטג	-	- בקיט בניסה חזק לייטג	1.000.000	
			- מתקן סניקה	500.000	
			- גזר מתארת בטחון	400.000	
סכ"כ 22.364 מ"ל				98.960.000	ש"ח

פיראטא פאראמא 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

למאנא

עצומא פאראמא

1.	אומא פאראמא	אומא פאראמא	1.610 יח"ד	פאראמא פאראמא	3.000.000 60.000
2.	נאפא	באנא קאליא	1.000 יח"ד	פאראמא פאראמא, אומא באנא אומא	5.000.000
3.	צאפא	צאפא	1.500 יח"ד	פאראמא פאראמא, אומא, באנא אומא פאראמא	2.750.000 60.000
		סא"כ	4.110 יח"ד	10.870.000 ש"ח	

פיראטאריא פאר 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

למאנא

עציפאר ב'

1.	אלפי מילא	גדול 10	1.610 יח"ד	- פריצת דרכים, מוצרים - חלמא	3.000.000 60.000
2.	מילא	בנין קליה	1.000 יח"ד	- פריצת דרכים, מוצרים, מים בילד אנקאל	5.000.000
3.	מילא	צפון	1.500 יח"ד	- פריצת דרכים, מים, בילד אנקאל - חלמא	2.750.000 60.000
	סה"כ	4.110 יח"ד			10.870.000 ש"ח

פראגראם פאר 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

למנו

עצומות ב'

1. <u>אופי מנהל</u>	מבשר טל	1.610 יח"ד	- פריצת דרכים ומצעים - חלמל	3.000.000 60.000
2. <u>נאבים</u>	בנין קליה	1.000 יח"ד	- פריצת דרכים, מצעים, מים בוא וניקל	5.000.000
3. <u>צ'אבים</u>	צ'אן	1.500 יח"ד	- פריצת דרכים, מים, בוא וניקל - חלמל	2.750.000 60.000
סה"כ		4.110 יח"ד		10.870.000 ש"ח

פירען פארשטאנד 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

שולחן

עצירות ב'

1. <u>אויפ'אנגעבן</u>	געהערט	1.610 יח"ד	- פריצט דרכים אונטער - חלמל	3.000.000 60.000
2. <u>נאכפירן</u>	בנין קלייב	1.000 יח"ד	- פריצט דרכים, מיין בילד אונטער	5.000.000
3. <u>צולאזן</u>	צאלן	1.500 יח"ד	- פריצט דרכים, מיין, בילד אונטער - חלמל	2.750.000 60.000
סאמאל		4.110 יח"ד		10.870.000 ש"ח

פיראטאריא פאר 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

למלך

עצירות

1.	אילאמיאליא	גערט	1.610 יח"ד	- פריזג צרכים אמצעים - חלמל	3.000.000 60.000
2.	נאפיק	בנין קאליה	1.000 יח"ד	- פריזג צרכים, אמצעים, מיס בילא אנקאל	5.000.000
3.	צאפיק	צאלן	1.500 יח"ד	- פריזג צרכים, מיס, בילא אנקאל - חלמל	2.750.000 60.000
		סה"כ	4.110 יח"ד		10.870.000 ש"ח

פיראמה פאראן 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

למלא

עצומה ב'

1.	אנאלי אנאלי	גבול 10	1.610 יח"ד	- פריצת דרכים אנאלי - חלמל	3.000.000 60.000
2.	נאלי	בנין קליה	1.000 וח"ד	- פריצת דרכים, אנאלי, מי בילג אנקל	5.000.000
3.	צאלי	צאן	1.500 יח"ד	- פריצת דרכים, מי, בילג אנקל - חלמל	2.750.000 60.000
		סה"כ	4.110 וח"ד		10.870.000 ש"ח

פירמה לפרויקט 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

למכר

עציונות ב'

1. <u>אנשי מנהל</u>	מנהל טל	1.610 יח"ד	- פריצת דרכים ומצעים - חלמל	3.000.000 60.000
2. <u>נאפים</u>	בנין קליה	1.000 יח"ד	- פריצת דרכים, מצעים, מיץ בילב וניקול	5.000.000
3. <u>צופים</u>	צפון	1.500 יח"ד	- פריצת דרכים, מיץ, בילב וניקול - חלמל	2.750.000 60.000
סה"כ		4.110 יח"ד		10.870.000 ש"ח

פירמה לפרויקט 1991

1.04.1991 - 31.03.1992

למכר

עציונות ב'

1. <u>אנשי מנהל</u>	מבשר טל	1.610 יח"ד	- פריצת דרכים ומצעים - חלמל	3.000.000 60.000
2. <u>נאפים</u>	בנין קל"ה	1.000 יח"ד	- פריצת דרכים, מצעים, מים בוא וניקול	5.000.000
3. <u>צלבנים</u>	צבאן	1.500 יח"ד	- פריצת דרכים, מים, בוא וניקול - חלמל	2.750.000 60.000
סה"כ		4.110 יח"ד		10.870.000 ש"ח

1000

42 ריכ/ט

1991	1993	1992	1991	1992	1993
47.550.000	94.500.000	142.000.000	74.000.000	80.100.000	110.220.000
121.550.000	174.600.000	250.220.000			

20.06.1991

פראגראף 1992 - 1994

73 ריכאז

שוטפא

הערה	1994 250	1993 500	1992 520	ס'מ וה'3	אג'ר	וילב	ס'מ וה'3
	850.000	4.000.000	3.780.000	1.670	האג'ר 5	אש'3/3	1
		4.400.000	15.350.000	2.398	האג'ר 7		
	3.000.000	3.500.000	10.350.000	2.100	האג'ר 10		
		5.000.000	15.000.000	3.422	האג'ר 12		
	6.000.000	9.100.000		2.000	האג'ר 16		
			2.000.000	—	כא'ל ע'מ'ל		
	9.850.000	26.000.000	46.480.000		ס'מ אש'3/3		
	2.000.000			200	האג'ר מ'מ'ל	האג'ר 200	2.
		2.550.000		250	האג'ר 3	האג'ר 250	3
	8.500.000	5.600.000		2.000	האג'ר מ'מ'ל	האג'ר 2.000	4.
	1.900.000			350	האג'ר מ'מ'ל חק"ל	האג'ר מ'מ'ל	5.
		850.000	1.670.000	276	האג'ר 3		
	1.900.000	850.000	1.670.000		ס'מ אש'3/3		

20.06.1991

פראגראם עפיואל 1992-1994
 37 ריכאז
 -2-

הערה	1994	1993	1992	מס' זכ"ר	אוגר	יטוב	מס' סיגור
		1.500.000		150	-	ט"ב	6.
		600.000	1.050.000	323	-	כפר ו/נ	7.
			2.000.000		מפרח	ז"ל	8.
		2.200.000	7.000.000	1.294	צפון-מערב		
		1.800.000	3.100.000	600	קאנטרי		
		4.000.000	12.100.000		סה"כ ז"ל		
			1.900.000	-	כל היטוב	מכבים	9.
		3.000.000		258	מחברות לאסמסל	נס צ"ל	10.
			750.000	700	מבשר האירוסים	נמניה	11.
		2.600.000	5.500.000	1.000	עמליות 1		
		2.600.000	6.250.000		סה"כ נמניה		

20.06.1991

פרויקט פאראן 1992 - 1991

73 ריכאז

-3-

הערות	1991	1993	1992	מס' יחידות	אחר	יחידות	מס' סדר
			1.500.000	994	עמ"ש	סכום תקלה	12
			1.500.000	700	סכום הסלעים	ראש העין	13.
	2.000.000	3.600.000	2.000.000	885	המסדה		
	"	2.000.000	7.000.000	1.670	סכום המזרחית		
	4.900.000	3.700.000		900	המחלקה		
	4.900.000	3.600.000		900	סכום הסלעים		
			11.000.000	-	כלל עיריית		
	11.800.000	12.900.000	21.500.000		סה"כ ראש העין		
			3.000.000	1.309	3 כולן	רמ"ה	14
		2.500.000	1.550.000	1.500	מכש		
		1.900.000		350	מכ"א		
		1.500.000		600	ל"ה הע"כ		
			400.000	-	נ"ה מ"ה		
		5.900.000	4.950.000		סה"כ רמ"ה		

20.06.1991

פרויקט עפ"י 1992 - 1994

37 ת"כ
-4-

השנה	1994	1993	1992	מס' זכ"ר	אג"ר	יחידה	מס' סגור
	13.500.000	13.000.000	17.000.000	24771	-	מ/ביוסין	15
מקט מים אבוב-באז ק"מ		16.000.000	21.600.000		מ/בז"ר כ"ס ערמון		
	13.500.000	29.000.000	38.600.000		סה"כ מ/ביוסין		
			4.000.000	600		מ/סגורים	16
	47.550.000	94.500.000	140.000.000		סה"כ כ"ס		

20.06.1991

פרויקט פאמיליאר 1992-1994
73 ריכאז

שוברון

מס' סדר	יטוב	אג'ר	מס' ז'ר	1992	1993	1994	הערות
1	אג'ר חפץ	לג' א'	4.100	9.100.000	12.200.000	12.500.000	
2	אג'ר חפץ	3/11 א' ב'	272	2.140.000			
		כפ' ו'סוף	-	300.000			
		3/11 א'	-	120.000			
		אג'ר חפץ	1.500		5.300.000	5.600.000	
		ס"ב אג'ר חפץ		2.520.000	5.300.000	5.600.000	
3	אג'ר חפץ	קאב' ג' חפץ	800	4.800.000			
		קאב' ב' חפץ	2.600	11.600.000	9.800.000	4.500.000	
		אג'ר חפץ	1.400	13.100.000	3.500.000		
		קאב' א'	-	400.000			
		קאב' ג' חפץ	-	1.300.000			
		ס"ב אג'ר חפץ		29.700.000	13.300.000	4.500.000	
4	אג'ר חפץ	לג' א'	126	800.000			כפ' 18

20.06.1991

פרויקט לאימון 1992-1991
 73 ריכ"ז
 -2-

מס' סדר	יולי	אוגר	מס' זכ"ס	1992	1993	1991	הערות
5	נ/פים	הנהגה חלוקה	600	3,700,000	3,400,000	1,200,000	
6	ע/כרים	לשכ"ס	3,000	11,550,000	11,500,000	11,500,000	
		לשכ"ס	7,500			3,600,000	
	סה"כ ע/כרים			11,550,000	11,500,000	15,100,000	
7	ע/י צה"ל	מזרח	2,700	10,450,000	9,400,000	10,100,000	
8	ע/י צה"ל	מזרח	1,700	3,850,000	7,000,000	6,200,000	
9	ע/י ספרים	-	296	2,400,000			
10	3/פים	3/פים כביש ג'ון באב"א ימ"ל	1,500	7,825,000	6,500,000	6,100,000	
			-	1,000,000			
	סה"כ 3/פים			8,825,000	6,500,000	6,100,000	

20.06.1991

פרואקט פארמאג 1992-1991

73 ריכאז

-3-

הערה	1991	1993	1992	מס' ח' צ	אחר	יטל	מס' סיגור
			5.000.000	1100	-	קרית סדר	11
		2.500.000	2.500.000	600	אגודת מזרחית א'	קרית מאמאן	12
	9.500.000	4.800.000	3.100.000	1.800	אגודת המזרחית ב'		
		:	6.500.000	-	כל האגודות		
	9.500.000	7.300.000	14.100.000		סה"כ קרית מאמאן		
	3.300.000	3.300.000	4.375.000	1.200	-	רעבה	13
		900.000	1.650.000	220	-	לשכת הקהילה	14
	74.000.000	80.100.000	110.220.000			סה"כ כ"א	

כרוגרמה כתוח 1992

1.04.1992- 31.12.1992

שאלה

מס' סד	ישוב	יאתר	מספר יח"ד	תקציב				הערות
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	
			920					הוצאת אגרות יח"ד
1	אולבז	בני אילן	920					2,000.000
		חגית 5'	7.800					3,780.000
		חגית 7'	2,398					15,350.000
		חגית 10'	1500					10,350.000
		חגית 12'	2,100					15.000.000
		חגית 16'	3,422					46,480.000
	סה"כ	אולבז	9.630					1,670.000
2	א/י ואלה	בני-ברק	276					2,000.000
3	אלבז	חגית	=					3,100.000
		קאונסילי	600					7.000.000
		סני-מסב	1,290					12,190.000
	סה"כ	אלבז	1,890					38.600.000
4	א/י ציון		2,700					1.900.000
5	מכבים	בני חילג	-					750.000
6	נחל	אגרת המולדת	700					5,500.000
		אגרת 1	1,000					

פרוגרמה פתוח 1992

1.04.1991-31.12.1991

מס' ישוב	י א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב				ה ע ר ו ת
			רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	
6.	נמניה (החלטה)						6.250.000
	סמ"כ נמניה	1.700					1.500.000
7.	פנק מקלה	999					1.500.000
8.	כאס דיסן	700					
	המשרד	885					2.000.000
	המשרד	1.670					7.000.000
	המשרד						5.000.000
	המשרד						11.000.000
	המשרד						21.500.000
	המשרד	3.255					3.000.000
9.	כחלים	1.304					1.550.000
	מרכז	1.500					400.000
	מרכז						4.950.000
	מרכז	2.809					

~~4.04.1991 - 31. .199~~

[illegible]

פרוגרמה פתוח 1992

1.04.1992 - 31.12.1992

ש/מ/כ/ן

מס' מ"ד	ישוב	יאתר	מספר יח"ד	תקציב				הערות
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	
							סה"כ	
							6200	מסלול ג' - 2.900
							9100.000	
1.	אגני חסין	1	8.500					מסלול ג' - 272
							2100.000	
2.	אלפי מנשה	3/א' ב'	272					המסלול ג' - 272
							300.000	
		הכנסות	-				120.000	
		3/א' ב'	-					
		אלפי מנשה	272				2.520.000	מסלול ג' - 272
							4.800.000	
3.	אנואר	לג' ב' חדר	800					מסלול ג' - 272
							11.600.000	
		לג' ב' חדר	800					
							13.100.000	
		אנואר חדר	500					מסלול ג' - 272
							400.000	
		לג' ב' חדר	-					
							1.300.000	מסלול ג' - 272
		לג' ב' חדר	500					
							29.700.000	
		אנואר חדר	4.500					
							800.000	
4.	אנואר חדר	אנואר חדר	426					מסלול ג' - 272
							3.700.000	
5.	אנואר חדר	אנואר חדר	300					מסלול ג' - 272
							11.550.000	
6.	אנואר חדר	אנואר חדר	500					מסלול ג' - 272

פרוגרמה כתוח 1992

1.04.1991 - 31.12.1991

מאמל

מס' ●	ישוב	י א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב				ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	
7.	זלי זיה	לזיה	1000 2700					סגל 1000 יח"ד 10.450.000
		מזיה	500 1700					סגל 500 יח"ד 3.850.000
		סגל	10.600.000					סגל 500 יח"ד 10.600.000
		סגל	2.700.000					סגל 1000 יח"ד 2.700.000
		סגל	7.825.000					סגל 1000 יח"ד 7.825.000
		סגל	1.000.000					סגל 1000 יח"ד 1.000.000
		סגל	2.825.000					סגל 1000 יח"ד 2.825.000
		סגל	5.000.000					סגל 1000 יח"ד 5.000.000
		סגל	2.500.000					סגל 1000 יח"ד 2.500.000
		סגל	3.100.000					סגל 1000 יח"ד 3.100.000
		סגל	6.500.000					סגל 1000 יח"ד 6.500.000
		סגל	14.500.000					סגל 1000 יח"ד 14.500.000
		סגל	4.375.000					סגל 1000 יח"ד 4.375.000
		סגל	1.650.000					סגל 1000 יח"ד 1.650.000
		סגל	110.220.000					סגל 1000 יח"ד 110.220.000
8.	ספרים	ספרים	200					ספרים 200 יח"ד 200
9.	ספרים	ספרים	250					ספרים 250 יח"ד 250
		ספרים	1.500					ספרים 1.500 יח"ד 1.500
		ספרים	500					ספרים 500 יח"ד 500
10.	קניט מאמל	קניט מאמל	600					קניט מאמל 600 יח"ד 600
		קניט מאמל	400					קניט מאמל 400 יח"ד 400
		קניט מאמל	300					קניט מאמל 300 יח"ד 300
		קניט מאמל	2.300					קניט מאמל 2.300 יח"ד 2.300
		קניט מאמל	200					קניט מאמל 200 יח"ד 200
12.	קבוצה	קבוצה	220					קבוצה 220 יח"ד 220
13.	לזיה תקה	לזיה תקה	23.014					לזיה תקה 23.014 יח"ד 23.014

9.04.1991

ביצוע פרוגרמה פתוח 1990

תאריך: 20.11.1990

_____ on 97

מחוז המרכז
הטיבה הטכנית

פרוגרמה לפיתוח 1990

- מחירי 10/39 -

[illegible]

הערות: מ-סה"כ 54.640.000 ש"ח געלט מ-1990-1991, 43.300.000 ש"ח שיק לאנזאז מסיבוג הבא:

9.000.000 ש"ח	- קאנקאס ראלי	ברחמי	הברקה מ-12.3.	
9.000.000 ש"ח	- עבאזאז עפר ראבז יג'	(חאסר עקריג)	התפלה שחב"ל 91	
10.000.000 ש"ח	- ראבז יד'	בגלעל בעיוג	הביוגה	
10.000.000 ש"ח	- ראבז טז'	ג.ב.ע.	לא מאלעג אבעיוג	הביוגה

פרוגרמה לפיתוח 1990

מחוז המרכז
חטיבה הטכנית

תאריך: 20.11.1990

דף מס' 1

- מחירי 10/85 -

מס' סדר	מס' חק' אתר ומבין	מס' חק' אתר ומבין	סוג ומחזור העבודה	יה"ד	מספר	שנת פרוג	תכנון מפורט	האריך הפעלה (הוצאת חברה)	סעיף תקציב	70	הערות	ג/א/ב	א/א/ב	ה/א/ב
									סיווג א'	סיווג ב'	סיווג ג'			
1	1	1	רובע א'	העצקת קו חשמל	64.65					130.000		130.000		
2	2	2	רובע א'	קו טלפון	40.000					40.000		40.000		
3	3	3	רובע א'	הצמנת תכנון לחברת החשמל	5.500					5.500		5.500		
4	4	4	רובע ב'	בניית פנימיים, שלב א'	813.000				750.000	4.90	x	90	400	
5	5	5	רובע ב'	קו ניקוז ראשי	800.000				800.000	1.91	x	90	400	
6	6	6	רובע ב'	קו ניקוז ראשי	1.000.000				1.000.000		x	90		
7	7	7	רובע ב'	קו ניקוז ראשי	1.700.000				1.700.000	12.90	x	90		
8	8	8	רובע ב'	קו ניקוז ראשי	4.300.000				4.300.000	12.90	x	90		
9	9	9	רובע ב'	קו ניקוז ראשי	5.315.000				5.315.000		x	90	2.200	
10	10	10	רובע ב'	קו ניקוז ראשי	9.000.000				9.000.000	1.91	x	90	9.830	
11	11	11	רובע ב'	מכון שאיבה	500.000				500.000			90	9.830	
12	12	12	רובע ב'	בריכת מים	2.500.000				2.500.000			90	9.830	
13	13	13	רובע ב'	מגדל מים	1.500.000				1.500.000			90	9.830	
14	14	14	רובע ב'	הצמנת תכנון לחברת החשמל	36.700				36.700					
15	15	15	רובע ב'	פיקוח ארכיאולוגי	50.000				50.000					
16	16	16	רובע ב'	יישור שטח, פריצת דרכים ומצעים	9.000.000				10.000.000	1.91	x	90	2.580	
17	17	17	רובע ב'	חשמל	45.000									
18	18	18	רובע ב'	יישור שטח, פריצת דרכים ומצעים	10.000.000				10.000.000	3.91	x			
19	19	19	רובע ב'	יישור שטח, פריצת דרכים ומצעים	10.000.000				10.000.000	3.91	x			
20	20	20	רובע ב'	פארק אכזר; השתתפות בעבודות פיתוח	850.000				850.000	4.90	x			
					43.300.000				58.522.200	11.57.200				

פרוגרמה לפיתוח 1990

- מחירי 10/39 -

מחוז המרכז
חטיבה הטכנית

תאריך: 20.11.1990

2 'en 97

[illegible]

- מהירי 10/39 -

מחוז המרכז
חטיבה הטכנית

20.11.1990 : - 747

3. on 7/7

[illegible]

-

६

20

4

תבנית א.ג.ח. פ"א אלוט
מחיר כ"ח/י"א

פרוגרמה לפיתוח 1990

מחוז המרכז
חטיבה הטכנית

תאריך: 20.11.1990

6 'on 97

מחירי 10/89 -														
מס' סדר	מס' אתר ומבנה	מס' אתר ומבנה	סוג ומחזור העבודה	יחיד	תכנון בפורט	מאריך הפעלה (הוצאה)	סעיף תקציב	70	הערות	ב/ציה	מס' סדר	הזכר	מס' סדר	מס' סדר
מס' סדר	מס' אתר ומבנה	מס' אתר ומבנה	סוג ומחזור העבודה	יחיד	תכנון בפורט	מאריך הפעלה (הוצאה)	סעיף תקציב	70	הערות	ב/ציה	מס' סדר	הזכר	מס' סדר	מס' סדר
15	רצח העין	35	השקמת כבישים (מצעים - אספלט) וביצוע מדרגות וחובות הולנדיים, כולל תאורה	מסר	מסר	מסר	מסר	מסר	מסר	מסר	מסר	מסר	מסר	מסר
1	במת הסלעים א'	08	פתוח שטחים ציבוריים	89	370	89	6.90	x	1.170.000	400.000	52/73246/90	בניצוח. חוזה מס קבלן: אדרי	1.400.000	הקצב אחר
2	1/3	08	קנינים וביוב ברחובות הולנדיים	89	370	89	8.90	x	200.000	460.000	34/72442/89	בוצע. חוזה מס קבלן: באומל	400.000	
3	1/4	08	קנינים וביוב ברחובות הולנדיים	89	370	89	8.90	x	460.000	200.000				
4	1/1	08	קנינים וביוב, ניקוז ומצעים	89	266	89	4.90	x	1.500.000	2.000.000		תכנון וביצוע ע"י מ.צ.ע	460.000	באגד לתכנון/ביצוע ב-1988
5	1/7	08	כניסה ראשית: עבודות עפר, מצעים 20 ס"מ, וגשרים	89	2.000	89	11.90	x	2.000.000	2.000.000		17.4.1991	2.000.000	סילק קבוצה ב-1991
6	1/8	08	כביש לאורך ואדי רבה	89	2.000	89			60.000	60.000			60.000	
7		08	העברת קוי חשמל	89		89			110.000	110.000			110.000	
8		08	עבודות חשמל שונות	89		89			120.000	120.000	31/72386/89	הגדלה. חוזה מס קבלן: אנגד	120.000	
9		08	עבודות עפר - בנה ביתך	89		89			200.000					אין צורך
10		08	אסדר - החצר הוצאות פתוח	89		89	2.91	x	250.000	250.000			270.000	בחלקה בחתימה באגד
11		08	בן קר גת - החצר הוצאות פתוח	89		89	12.90	x	640.000	640.000	33/73057/90	בוצע. חוזה מס קבלן: I. א. מהנדסים	640.000	
12	1/5	08	קו בינו מאסר	89		89	5.90	x	550.000	550.000			550.000	
13	100	08	השתתפות ואשרד השכון	89		89	5.90	x	400.000	400.000			400.000	לסו ביה צורך ב-1990
14	3/1	02	השלמת כביש, מים וביוב	89	108	89	7.90	x	80.000	80.000			80.000	כ"ל
15	3/2	02	העברת קוי חשמל	89	108	89	4.90	x	900.000	900.000	32/72425/89	בניצוח. חוזה מס קבלן: החופר	900.000	המקור: סרס ואגד, כספי אי העברה 2 דלארי חולף
16	200	02	סלילת כביש עד אזור התעשייה כולל תאורה	89		89			890.000	890.000	31/73412/90	בניצוח. חוזה מס קבלן: אנגד	890.000	
17	של המגרסה	06	פריצת דרכים ומצעים	89	400	89			70.000	70.000			70.000	
18		06	חשמל	89	400	89			15.400	15.400			15.400	
19		06	הצמנה לתכנון חברת החשמל	89		89			3.200.000	3.200.000			3.200.000	בביצ
20	גבעת המזרחית	06	פריצת דרכים ומצעים	89	1300	89	11.90		5.780.000	5.780.000			5.780.000	
							סה"כ		13.215.400	5.285.400			8.415.400	3.350.000

פרוגרמה לפיתוח 1990

מחוז המרכז
חטיבה הטכנית

תאריך: 20.11.1990
דף מס' 7

[illegible]

9.04.1991

ביצוע פרוגרמה פתוח 1990

פרוגרמה לפיתוח 1990

מחוז המרכז
חטיבה הטכנית

תאריך: 20.11.1990
דף מס' -

- שומרון -

- מחירי 10/89 -

מס' סידורי	מס' אתר ומבנה	מס' אתר ומבנה	סוג ומחזור העבודה	יחיד מדידה	תכנון מפורט	הארכת הפעלה (הוצאת מכרה)	סיווג א	סיווג ב	סיווג ג	סיווג ד	הערות	ג/צמ	אילוסטרציה 1991	הערות
דף ריכוז														
סה"כ														
1.	אורנית						-	-	-	340.000	340.000	250.000		
2.	אלפי מנשה						3.000.000	-	180.000	390.000	3.570.000	690.000	2.810.000	
3.	אריאל						523.000	2.804.500	350.000	757.200	4.431.700	3.133.700	1.130.000	
4.	בנות שומרון						335.000	350.000	275.000	-	960.000	275.000	685.000	
5.	חשמונאים						-	-	-	730.000	730.000	730.000		
6.	נופים						-	-	-	5.275.000	5.275.000	275.000	1.500.000	
7.	עופרים						-	-	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
8.	עמנואל						-	-	-	730.000	730.000	250.000		
9.	עץ אפרים						-	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
10.	צופים						-	-	-	1.435.000	1.435.000	185.000	1.250.000	
11.	קירית ספר						-	-	-	7.000.000	7.000.000	1.100.000	5.500.000	
12.	קני שומרון						1.300.000	1.000.000	-	-	2.300.000	1.500.000	1.000.000	
13.	רעות						-	-	-	14.317.000	14.317.000	14.317.000		
14.	שערי תקוה						-	-	-	355.000	355.000	355.000		
סה"כ כ"ל							5.158.000	4.154.500	805.000	35.829.200	45.943.700	22.810.700	18.625.000	
אי פתאום בסכומים בין בלגיה וליזא														
נאגה מנצח באכרזיק														

הערות: אי סה"כ 18.625.000 ש"ח אילוסטרציה חזרה 1990 - 1991:

5.500.000 ש"ח - קריית ספר, הלאגור בפיאח

2.000.000 ש"ח - אלפי מנשה - אגוז טל - ג.ב.ס. לא מאולג

2.500.000 ש"ח - עופרים - ג.ב.ס. לא מאולג

1.500.000 ש"ח - נאפים - הלאגור בפיאח

2.000.000 ש"ח - עץ אפרים - הלאגור בפיאח

1.000.000 ש"ח - צופים - הלאגור בפיאח

פרוגדמה לפיתוח 1990

מחוז המרכז
הטיבה הטכנית

תאריך: 2011.1990

2 on 97

- שומרון -

- מהירי 10/39 -

[illegible]

11/2 11/2 11/2

90

f

3

20.14: 1990

2.

פרוגרמה לפיתוח 1990

- מהירי 10/33 -

מחוז המרכז
חטיבה הטכנית

תאריך: 20.11.1990

2 en 97

[illegible]

פרוגרמה לפיתוח 1990

- מחירי 10/33 -

מחזור המדבר
הטיבה הטכנית

20.11.1990 : דאָרף

4 'on 97

[illegible]

4

三

5 25 97

[illegible]

מחוז המרכז

20.11.1990 : דא.ד.יך

6 22 97

[illegible]

פרוגרמה לפיתוח 1990

מחוז המרכז
הטיבה הטכנית

תאריך: 20.11.1990

75 97

- 10/23/2015 -

מחירי 10/33 -											
מס' מס' סדר	מס' אתר ובנין	מס' אתר ובנין	סוג ומחוז העבודה	יחיד	מבנה בפורט	האגרון הפעלה (הוצאה במד)	סעיף תקציב	70	הערות	מס' אג' 1991	מס' אג' 1991
							מיוזג א, מיוזג ב, מיוזג ג	ד.			

X

1

פרוגרמה לפיתוח 1990

- שומרון -

- 40/39 1777 -

מחיר	תיאור	מחיר	מחיר
18.625.000 ש"ח	בניית חדרה 1990 - 1991 :		
5.500.000 ש"ח	קרית ספר, הוצאת ביטח		
2.000.000 ש"ח	שכר חניה - גבעה - לא מואג		
2.500.000 ש"ח	שכר חניה - גבעה - לא מואג		
1.500.000 ש"ח	נ/ים - הוצאת ביטח		
2.000.000 ש"ח	שכר חניה - הוצאת ביטח		
1.000.000 ש"ח	שכר חניה - הוצאת ביטח		

פרוגרמה לפיתוח 1990

מחוז המרכז
חטיבה הטכנית

תאריך: 20.11.1990

1 'on 97

- שומרון -

- מחירי 10/69 -

[illegible]

5

10

10

פרוגרמה לפיתוח 1990

מחוז המד
חטיבה הטכנית

תאריך: 20.11.1990

4 on 97

- שומא 77 -

- מהיר 10/39 -

[illegible]

פיתוח משק

משרד הבינוי והשיכון
מחוז המרכז
מח' פרוגרמות

רח' החשמונאים 113,
תל-אביב 67011
ת.ד. 20133, טל' 5613241

תאריך: 12.3.91

פרוגרמה לפיתוח משלים לשנת 1991

מס' סד'	הישוב	צרכים ע"ח	פרוגרמה ע"ח	פירוט העבודות	סוג			הבטחות	הערות
					א	1	א		
1	אזור	200,000	100,000	פיתוח כללי, ברחובות חנה סנש, יצחק עדה מדרכות, שבילים, גינה ציבורית כולל מתקני משחקים			100,000		
2	אחדוד	200,000	100,000	השלמת רצופים ספסלים ומתקני משחקים בגנים ע"ש דב גור, יהודה המכבי וגן הלפרון			100,000		
3	אבן יהודה	100,000	50,000	פיתוח כללי בגינה ציבורית בשכ' בן-גוריון	50,000				
4	באר-יעקב	100,000	50,000	ביצוע שבילים והשלמת קירות תומכים בגן הרצל			50,000		
5	בני-ברק	200,000	100,000	פיתוח כללי - מדרכות, שבילים, קירות תומכים תאורה בעיכון ה'			100,000		

4984

מס' סד'	הישוב	צרכים ש"ח	פרוגרמה ש"ח	פירוט העבודות	סוג			הבטחות	הערות
					א	ב	ג		
6	בת-ים	100,000	50,000	מדרכות, שבילים, ניקוז ותאורה בשכ' עמידר	50,000				
7	גדרה	250,000	150,000	ביצוע גינה ציבורית ליד בתים של יובל גדל שכון עיוורים. (בנייה של משב"ט והבטחה לבצע את העבודה).	150,000				סיכום סיוור הבטחה מיום 5.2.91
8	גן-יבנה	100,000	70,000	המתקפות בפיתוח מסביב למגרש כדורגל	70,000				סיכום 18.2
9	גבעת שמואל	80,000	40,000	העלמת כביש ברח' הנשיא סה"כ כ-4000 מ'	40,000				
		80,000	50,000	העלמת שבילים ומדרכות בשכ' גיורא	50,000				
10	גני-תקוה	150,000	150,000	ביצוע מדרכות ופיתוח ברח' הרמה + רח' בארי	150,000				סיכום שר מיום 16.12.90
11	הרצליה	1,500,000	300,000	שב' מעונות שרה - המסך עבודות פיתוח כללי בשכונה, מדרכות, שבילים, קירות, ניקוז ותאורה	300,000				
12	חולון	300,000	150,000	ביצוע מדרכות ברח' יצחק שדה שבשכון עממי	150,000				
13	יבנה		200,000	המתקפות בפיתוח כללי בישוב	200,000				הבטחת הער מתאריך 9.1.91

מס' סד'	הישוב	צרכים ש"ח	פרוגרמה ש"ח	פירוט העבודות	סוג			הבטחות	הערות
					א	ב	ג		
14	יהוד	200,000 220,000	200,000	רח' קפלן מדרכות $2,600 = 2 \times 2 \times 650$ רח' בר סימן טוב $3,080 = 4 \times 770$			200,000		
15	כפר-סבא	250,000	150,000	שכ' תקומה - שבילים וקירות בטון שכ' עליה - שבילים להולכי רגל ירמיהו בן-יהודה - שבילים להולכי רגל שכ' אלי כהן - שפוף גן ציבורי	150,000				
16	לוד	250,000	100,000	שכ' נוה ירק - השתתפות בביצוע מדרכות			100,000		
17	נס-ציונה	300,000	150,000	שכ' רמת בן-צבי - ביצוע שביל ציבורי	150,000				
18	מזכרת-בתיא	400,000 200,000	130,000 70,000	סלילת כביש גישה לאולם ספורט שחזור רח' ראשי הישוב	200,000 230,000			הבטחה של העיר מתאריך 4.9.89 20/10 18.3.91	
19	נתניה	500,000	250,000	המשך עבודות פיתוח כללי בשכונת הרומנים	250,000			של מ' מתוקצב בשנת 100,000 1990	
20	עמק חפר								
21	פתח-תקוה	1,000,000	300,000	המשך עבודות פיתוח כללי בשכ' אחדות, מדרכות, שבילים, תאורה, גיגון, גידור וכו'.	300,000				

מס' סד'	הישוב	צרכים ש"ח	פרוגרמה ש"ח	פירוט העבודות	סוג			הבטחות	הערות
					א	ב	א		
22	פרדסיה ק'	100,000	50,000	פיתוח מדרכות + שבילים והשלמת כבישים בישוב	50,000				
23	קרית-אונן ק'	200,000	100,000	גבעת ברכה - פיתוח כללי בשכונה	100,000				
24	ראש-העין	365,000 110,000	250,000	רח' אפק - ביצוע מדרכות 4,440 מ"ר רח' ארץ ישראל השלמה - ביצוע מדרכות 960 מ"ר	250,000				
25	רחובות ק'	100,000	50,000	פיתוח כללי בשכ' אושיות	50,000				
26	רמלה	160,000 40,000 340,000	500,000	גינה ברח' שפרינצק-הפועל גינה בכיכר המדינה טיילת שכ' בן גוריון	500,000				בהתאם למכתב של מ. האגף מיום 11.12.90
27	רעננה	530,000	150,000	רח' קצנלסון ודגניה - שכ' בלוקנים - האתתפות בסלילת כבישים	150,000				כאמ' (לשם) למס' 100-100
28	הוד השרון	200,000 300,000	200,000	(1) סלילת מדרכות ברח' הגלבוש, הנגב בלוקונים ורח' המעגל. (2) השלמת ניקוז - גלבוש, כנרת והירדן, כמו כן ניקוז רח' הנגב (חיבור לשטח הימים)	200,000				
29	רמת-גן	100,000	50,000	פיתוח כלל בשכ' נוה יהושוע	50,000				

מס' סד'	הישוב	צרכים ש"ח	פרוגרמה ש"ח	פירוט העבודות	סוג			הבחנות	הערות
					א	ב	ג		
30	מייב	100,000	50,000	שפור כבישים ומדרכות ביישוב	50,000				
31	מיר	200,000	50,000	פיתוח מדרכות ביישוב	50,000				
32	קלנסואהר	500,000	50,000	פיתוח מדרכות וכבישים ביישוב	50,000				
33	כפר-ברא	200,000	50,000	פיתוח מדרכות וכבישים ביישוב	50,000				
34	ג'לג'וליה	150,000	50,000	פיתוח גינה ציבורית ביישוב + מדרכות	50,000				
35	כפר-קאסם	150,000	50,000	פיתוח מדרכות ביישוב	50,000				
36	ימה	150,000	50,000	פיתוח כבישים ומדרכות ביישוב	50,000				
37	ביר-א-סיכה	150,000	50,000	פיתוח מגרש משחקים לילדים + מדרכות וכבישים ביישוב	50,000				
38	איבתאן	150,000	50,000	שקום כבישים ומדרכות ביישוב	50,000				
39	מרג'ה	200,000	50,000	התקנת תאורת רחובות + פיתוח מדרכות וכבישים ביישוב	50,000				
				סה"כ	1050,000	4010,000			

פרוגרמה פיתוח
- 1991 -

שומפת	שומרון	סה"כ	
244.679.000	98.960.000	343.639.000	עדיפות א'
57.209.000	10.870.000	68.079.000	עדיפות ב'
301.888.000	109.830.000	411.718.000	

09.04.1991

מחוז המרכז
חטיבה מבנית

פרוגרמה שוטפת

פרוגרמה פתוח 1991

01.04.1991 - 31.03.1992

עדיפות א'

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	סה"כ	
1	אשדוד	רובע ז'	1.800	850.000	1.560.000	1.560.000		3.970.000	
		רובע ט'	1.000		1.050.000	1.500.000	1.000.000	3.550.000	
		רובע י'	2.398	4.100.000	4.000.000	5.140.000	3.400.000	16.640.000	מערכות-עבור כל האתר כבישים-עבור 1000 יח"ד
		מכון שמירה לביון		160.000	1.300.000	1.000.000	2.460.000		משרת כל הרובעים
		בריכת מים			1.700.000	1.000.000	2.700.000		כנ"ל
		פיגדל מים			1.000.000	800.000	1.800.000		כנ"ל
		רובע יג'	3.422	50.000	6.900.000	5.000.000	11.950.000		כל האבודות התשתית פרם ליישור שטח כללי
		יישור שטח כללי (ק.ק.ל)		6.000.000	5.000.000		11.000.000		בביצוע
		נקז LM		5.400.000	4.000.000		9.400.000		גלישה מ - 1990 משרת כל הרובעים
		רובע טימי	5.353	2.080.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	10.080.000	בפרוגרמה לבניה - רק 3738 יח"ד. ביצוע ע"י חב' מבני תעשיה
2	בני עייש	יובל גד	54	100.000	250.000		350.000		
		דרום	250		250.000	700.000	950.000		מבצע ע"י חב' "ערים"
3	בית דגן	מבנן 9	34	340.000				340.000	גלישה מ - 1990 החזקה בחתימה בגזברות
4	גדרה	הגבעה המזרחית	613		1.500.000	1.080.000	850.000	3.430.000	ביצוע הפתוח ע"י חברת שו"פ
		הגבעה	79	380.500				380.500	גלישה מ - 1990. חב' שוטטר החזקה בחתימה בגזברות
		גן ציבורי "אריאל"		235.000				235.000	הבטחת מנכ"ל אורן

מס"ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י 1					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה י כ	
5	גן יבנה	דרום (נוימן)	276		715.000	500.000	330.000	1.545.000	
		אתר חרום (ווקסמן)	104	2.260.000	1.000.000	80.000		3.340.000	ביצוע חב' "ערים"
6	יבנה	כפר הנגיד	220	10.000	160.000	440.000		610.000	
		רחוב הערבה	200	1.000.000	500.000	850.000		2.350.000	1.500.000 גלישה מ - 1990. ביצוע חב' "ערים"
7	כפר יונה	אתר חרום (אלטר)	148	2.300.000	2.000.000			4.300.000	ביצוע ע"י חב' "ערים"
8	כפר סבא	עכ' יוספטל	36	200.000				200.000	גלישה מ - 1990 והזר הוצאות פיתוח
9	לוד	מזרח	358	837.000	1.100.000	500.000	500.000	2.937.000	587.000 גלישה מ-1990 והחזרה עבור הנ"ל בחתימה בגזברות
		צפון - מערב	1.294	1.300.000	1.530.000	1.500.000		4.330.000	
10	מודיעין	כבישים עורקיים		5.300.000	300.000	300.000		5.900.000	
		שלב א'	9.000	5.044.000	10.040.000	15.000.000	15.000.000	45.084.000	
11	נס ציונה	מערכות לאסבסטונים	258	30.000	530.000	500.000		1.060.000	
12	נתניה	גבעת האירוסים	700	222.500	340.000	1.560.000	1.050.000	3.172.500	142.500 גלישה מ-1990 עבור החזר הוצאות פתוח. החזרה בגזברות
		שטח האגם 1	1.692	3.330.000	2.750.000			6.080.000	
		קו ניקוז ראשי				1.600.000		1.600.000	φ 150
		עמליה 1	1.000	780.000	2.250.000	3.000.000	2.000.000	8.030.000	ללא פינויים-700 יח"ד בביצוע חב' "ערים"
13	פתח תקוה	עמיעב 1	994	1.862.500	1.000.000	2.350.000	500.000	5.712.500	682.500 מ - 1990 (גלישה) עבורה החזרה בחתימה בגזברות
		עמיעב 2 (דרום)	2.012	1.000.000	2.045.000	2.650.000	2.000.000	7.695.000	
14	קדימה	מרכז	140	25.000	25.000	396.000		446.000	
15	קרית עקרון	רחוב הרצל	100	28.000	500.000	500.000		1.028.000	ביצוע ע"י חב' "ערים"

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה * כ	
15	קרית עקרון	צומת ביל"ו	900	650.000	1.440.000	1.450.000		3.540.000	ביצוע ע"י חברת "מבני תעשייה"
16	ראש העין	כביש ואדי רבה		3.450.000	3.000.000			6.450.000	משרת כ - 4000 יח"ד
		גבעת הסלעים	700	995.500	1.130.000	930.000	700.000	3.755.500	270.500 גלישה מ-1990 והחזרה בגזברות של ב' - עבור 330 יח"ד
		שכונת החורשים 1	122	28.000	340.000	200.000		568.000	
		שכונת החורשים 2	800		1.090.000	2.000.000		3.090.000	
		המגרסה	885		2.060.000	1.045.000	900.000	4.005.000	עבור 300 יח"ד כולל תחנת שאיבה (עבור 885 יח"ד)
		גבעה מזרחית	1.670	635.000	1.400.000	3.530.000	3.000.000	8.565.000	
		גבעות מזרחיות			2.000.000	3.000.000	3.000.000	8.000.000	
		עיר הוותיקה	48	350.000				350.000	ביצוע ע"י "החברה הכלכלית"
17	רחובות	כפר גבירול מבני 5		495.000		30.000		525.000	ביצוע ע"י תב' שו"פ (האחזקות)
18	רמלה	צפון	1.309	563.000	3.018.000	4.440.000	3.000.000	11.021.000	563.000 גלישה מ-1990 עבודה וחזרה לחתימה בגזברות
		רמלה 1 מערבית לנווה רם	600	500.000	1.525.000	300.000		2.325.000	
		רמלה 2 מערבית לבנה ביתר	400	15.000	525.000	1.000.000		1.540.000	
		רמלה 6 מבני אש	350	350.000	1.025.000			1.375.000	מתכנן רודיסי
		העיר העתיקה	84	400.000	500.000			900.000	האחזקות. ביצוע ע"י חברת לור"ס
19	רמת השרון	שטח שילון	909		490.000	1.500.000	1.500.000	3.490.000	
20	רעננה	שכ' שרת	200	24.000	500.000			524.000	
				53.520000	67.598000	75.031000	48.530000	244.679000	ע"ח

פרוגרמה פתוח 1991

01.04.1991 - 31.03.1992

עדיפות א'

שומרון

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	סה"כ	
1	אבני חפץ		4.000	950.000	2.100.000	2.000.000	3.000.000	8.050.000	עבור 1.000 יח"ד
2	אלפי מנשה	צוותא "א"		110.000				110.000	מעבר ציבורי לעבון שו"פ
		צוותא "ב"	282	560.000		500.000	500.000	1.560.000	
		כפיר יוסף	63	800.000	500.000			1.300.000	השתתפות 50% עבור 63 יח"ד
3	אריאל	רובע א'		450.000				450.000	שיפור בבישים 6, 7
		רובע ב' (האגף המזרחי)	800		580.000	600.000	500.000	1.680.000	
		רובע ב' (האגף הישן)		530.000	700.000	600.000		1.830.000	530.000 גלישה מ-1990 והזדה לחתימה בגזברות
		רובע ב' מזרחית	2.700		1.000.000	1.680.000	1.000.000	3.680.000	
		אתר חרום (מערב)	1.000 1.500	2.000.000	3.000.000	3.000.000		8.000.000	
		כל היישוב			400.000	600.000	600.000	1.600.000	כביש מס' 100
4	ג. שומרון	אתר שו"פ וחב' לפתוח ואומרון	126	1.250.000		20.000		1.270.000	כביש מס' 18
		מבנן 8 (חב' שו"פ)	140	560.000			160.000	720.000	השתתפות ביצוע ע"י חברת שו"פ
5	נופים	בניה רוויה	500	120.000	300.000	1.000.000	1.200.000	2.620.000	
		בנה ביתך	200	1.500.000	1.300.000	1.000.000		3.800.000	עבור 200 יח"ד
6	עופרים	עלב א'	3.100	2.030.000	5.000.000	4.000.000	2.850.000	13.880.000	
7	עלי זהב	מזרח	2.700	830.000	1.150.000	1.500.000	1.500.000	4.980.000	עבור 900 יח"ד
		מערב	1.700	30.000	750.000	1.000.000	1.000.000	2.780.000	עבור 500 יח"ד
8	צופים	לידר קומפני	84	380.000	1.000.000	1.200.000		2.580.000	השתתפות 50% בהוצאות פיתוח עבור 84 יח"ד בסך 1.350.000

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה * כ	
9	קרית ספר		1.100	1.500.000	1.560.000	1.500.000	1.000.000	5.560.000	גלישה מ - 1990 5.500.000 - 1992
10	ק. שומרון	גבעה מזרחית שלב א'	600	560.000		2.280.000	1.900.000	4.740.000	
		גבעה מזרחית שלב ב'	1.819	1.530.000		2.000.000	2.000.000	5.530.000	עבור 1.000 יח"ד
		כל הגבעות			2.000.000	2.500.000	2.000.000	6.500.000	פתרון לביו
11	רבבה		1.200	500.000	760.000	1.100.000	1.000.000	3.360.000	עבור 600 יח"ד
12	שערי תקוה		250	30.000	600.000	500.000	1.130.000		
13	אורנית			350.000				350.000	ראשתפות 50% עבור פתרון לביו
14	אלפי מנשה - צופים	כלל יישובים			3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000	פתרון לביו, כולל מאגר
15	מכבים	כל היישוב		400.000	500.000	500.000	500.000	1.900.000	
ס ה * כ									ע"ה
			22.364	14.850000	27.720000	32.180000	24.210000	98.960.000	

פרוגרמה פתוח 1991

01.04.1991 - 31.03.1992

09.04.1991

פרוגרמה שומפת

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה * כ	
1	אזור		140			500.000	400.000	900.000	פרוגרמה לבנייה רק 66 יח"ד
2	אשדוד	רובע יב'	2.010	1.000.000	4.050.000	4.000.000	3.000.000	12.050.000	
		רובע יד'	3.660			2.000.000	2.000.000	4.000.000	הביצוע תלוי בפיתרון בעיות בדיונה
		רובע טו'	1.875			3.000.000	3.000.000	6.000.000	ת.ב.ע - בדגנה
		רובע מז'	6.900			2.500.000	2.500.000	5.000.000	הביצוע תלוי בפיתרון בעיות הדיונה. המען 5.000.000: 1992 - 1
3	גדרה	דרום - מזרח	1.300		35.000	2.950.000	2.000.000	4.985.000	
4	גן יבנה	המרכז	40		266.000			266.000	
		פרדס יפין חק"ל	300		30.000	500.000	250.000	780.000	מבנה של 100 דונם
5	באר יעקב	דרום למבנה רמ"ם	74			300.000	300.000	600.000	
6	נתניה	מבנה האגם 2	1.300		40.000	2.500.000	2.800.000	5.340.000	
		דרום - מערב עמליה	2.500		2.250.000	4.060.000	3.500.000	9.810.000	
7	קדימה		997	1.650.000		1.700.000	2.000.000	5.350.000	ביצוע ע"י חברת "מבני תעשייה"
8	רחובות	קרית משה	552		1.128.000	1.000.000		2.128.000	ביצוע ע"י חברת שו"פ
ס ה * כ									
			21.648	2.650.000	7.799.000	25.010.000	21.750.000	57.209.000	ש"ח

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה " כ	
1	אלפי מנשה	גבעת של	1.610		60.000	1.000.000	2.000.000	3.060.000	
2	נופים	בנין רוויה	1.000			2.000.000	3.000.000	5.000.000	
3	צופים	צפון	1.500		810.000	1.000.000	1.000.000	2.810.000	עבור 500 יח"ד
				4.110	870.000	4.000.000	6.000.000	10.870.000	ס ה " כ

פרוגרמה פיתוח
- 1991 -

שומפת	שומרון	סה"כ	
עדיפות א'	244.679.000	98.960.000	343.639.000
עדיפות ב'	57.209.000	10.870.000	68.079.000
	301.888.000	109.830.000	411.718.000

09.04.1991

מחוז המרכז
חטיבה טכנית

פרוגרמה שוטפת

פרוגרמה פתוח 1991

01.04.1991 - 31.03.1992

עדיפות א'

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י 1					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	סה"כ	
1	אשדוד	רובע ז'	1.800	850.000	1.560.000	1.560.000		3.970.000	
		רובע ט'	1.000		1.050.000	1.500.000	1.000.000	3.550.000	
		רובע י'	2.398	4.100.000	4.000.000	5.140.000	3.400.000	16.640.000	מערכות-עבור כל האתר כבישים-עבור 1000 יח"ד
		מכון שאיבה לביוו			160.000	1.300.000	1.000.000	2.460.000	משרת כל הרובעים
		בריכת מים				1.700.000	1.000.000	2.700.000	כנ"ל
		מיגדל מים				1.000.000	800.000	1.800.000	כנ"ל
		רובע יג'	3.422	50.000		6.900.000	5.000.000	11.950.000	כל האבודות התשתית פרט ליישור שטח כללי
		יישור שטח כללי (ק.ק.ל)		6.000.000	5.000.000			11.000.000	בביצוע
		נקז LM		5.400.000	4.000.000			9.400.000	גלישה מ - 1990 משרת כל הרובעים
		רובע סיטי	5.353	2.080.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	10.080.000	בפרוגרמה לבניה - רק 3738 יח"ד. ביצוע ע"י חב' מבני תעשייה
2	בני עייש	יובל גד	54	100.000	250.000			350.000	
		דרום	250		250.000	700.000		950.000	מבצע ע"י חב' "ערים"
3	בית דגן	מבנן 9	34	340.000				340.000	גלישה מ - 1990 החזקה בחתימה בגזברות
4	גדרה	הגבעה המזרחית	613		1.500.000	1.080.000	850.000	3.430.000	ביצוע הפתוח ע"י חברת שו"פ
		הגבעה	79	380.500				380.500	גלישה מ - 1990. חב' שוטטר החזקה בחתימה בגזברות
		אגן ציבורי "אריאל"		235.000				235.000	הבטחת מנכ"ל אורן

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י 1					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה * כ	
5	גן יבנה	דרום (נוימן)	276	715.000	500.000	330.000	1.545.000		
		אתר חרום (ווקסמן)	104	2.260.000	1.000.000	80.000	3.340.000		ביצוע חב' "ערים"
6	יבנה	כפר הנגיד	220	10.000	160.000	440.000	610.000		
		רחוב הערבה	200	1.000.000	500.000	850.000	2.350.000	1.500.000	גלישה מ - 1990. ביצוע חב' "ערים"
7	כפר יונה	אתר חרום (אלמר)	148	2.300.000	2.000.000		4.300.000		ביצוע ע"י חב' "ערים"
8	כפר סבא	שכ' יוספטל	36	200.000			200.000	200.000	גלישה מ - 1990 והזר הוצאות פיתוח
9	לוד	מזרח	358	837.000	1.100.000	500.000	500.000	2.937.000	587.000 גלישה מ-1990 והחזרה עבור הנ"ל בחתימה בגזברות
		צפון - מערב	1.294	1.300.000	1.530.000	1.500.000	4.330.000		
10	מודיעין	כבישים עורקיים		5.300.000	300.000	300.000	5.900.000		
		שלב א'	9.000	5.044.000	10.040.000	15.000.000	15.000.000	45.084.000	
11	נס ציונה	מערכות לאוטובוסונים	258	30.000	530.000	500.000	1.060.000		
12	נתניה	גבעת האירוסים	700	222.500	340.000	1.560.000	1.050.000	3.172.500	142.500 גלישה מ-1990 עבור החזר הוצאות פתוח. החזרה בגזברות
		שטח האגם 1	1.692	3.330.000	2.750.000		6.080.000		
		קו ניקוז ראשי				1.600.000	1.600.000	1.600.000	φ 150
		עמליה 1	1.000	780.000	2.250.000	3.000.000	2.000.000	8.030.000	ללא פינויים-700 יח"ד בביצוע חב' "ערים"
13	פתח תקוה	עמישב 1	994	1.862.500	1.000.000	2.350.000	500.000	5.712.500	682.500 מ - 1990 (גלישה) עבורה החזרה בחתימה בגזברות
		עמישב 2 (דרום)	2.012	1.000.000	2.045.000	2.650.000	2.000.000	7.695.000	
14	קדימה	מרכז	140	25.000	25.000	396.000	446.000		
15	קרית עקרון	רחוב הרצל	100	28.000	500.000	500.000	1.028.000		ביצוע ע"י חב' "ערים"

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה * כ	
15	קרית עקרון	צומת ביל"ו	900	650.000	1.440.000	1.450.000		3.540.000	ביצוע ע"י חברת "מבני תעשייה"
16	ראש העין	כביש ואדי רבה		3.450.000	3.000.000			6.450.000	משרת כ - 4000 יח"ד
		גבעת הסלעים	700	995.500	1.130.000	930.000	700.000	3.755.500	270.500 גלישה מ-1990 והחלפה בגזברות שלב ב' - עבור 330 יח"ד
		שכונת החורשים 1	122	28.000	340.000	200.000		568.000	
		שכונת החורשים 2	800		1.090.000	2.000.000		3.090.000	
		המגרסה	885		2.060.000	1.045.000	900.000	4.005.000	עבור 300 יח"ד כולל תחנת מ"ב (עבור 885 יח"ד)
		גבעה מזרחית	1.670	635.000	1.400.000	3.530.000	3.000.000	8.565.000	
		גבעות מזרחיות			2.000.000	3.000.000	3.000.000	8.000.000	
		עיר הוותיקה	48	350.000				350.000	ביצוע ע"י החברה "ובלכלית"
17	רחובות	כפר גבירול מבנן 5		495.000		30.000		525.000	ביצוע ע"י חב' שו"פ (המתכנת)
18	רמלה	צפון	1.309	563.000	3.018.000	4.440.000	3.000.000	11.021.000	563.000 גלישה מ-1990 עבורה החלפה לחתימה בגזברות
		רמלה 1 מערבית לנוו רם	600	500.000	1.525.000	300.000		2.325.000	
		רמלה 2 מערבית לבנה ביתר	400	15.000	525.000	1.000.000		1.540.000	
		רמלה 6 מבני אש	350	350.000	1.025.000			1.375.000	מתכנן רודיסי
		העיר העתיקה	84	400.000	500.000			900.000	המתכנת. ביצוע ע"י חברת לור"ם
19	רמת הארון	עמק שילון	909		490.000	1.500.000	1.500.000	3.490.000	
20	רעננה	עכ' שרת	200	24.000	500.000			524.000	
		ס ה * כ	42.512	53.520000	67.598000	75.031000	48.530000	244.679000	ע"ח

שומרון

פרוגרמה פתוח 1991

01.04.1991 - 31.03.1992

עדיפות א'

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י 1					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	סה"כ	
1	אבני חפץ		4.000	950.000	2.100.000	2.000.000	3.000.000	8.050.000	עבור 1.000 יח"ד
2	אלפי מנשה	צוותא "א"		110.000				110.000	מעבר ציבורי למבני שו"פ
		צוותא "ב"	282	560.000		500.000	500.000	1.560.000	
		כפיר יוסף	63	800.000	500.000			1.300.000	האחזקות 50% עבור 63 יח"ד
3	אריאל	רובע א'		450.000				450.000	שיפור כבישים 6, 7
		רובע ב' (האכזה והחזע)	800		580.000	600.000	500.000	1.680.000	
		רובע ב' (האכזה הישן)		530.000	700.000	600.000		1.830.000	530.000 גלישה מ-1990 והחזקה לחתימה בגזברות
		רובע ב' מזרחית	2.700		1.000.000	1.680.000	1.000.000	3.680.000	
		אחר חרום (מערב)	1.000 1.500	2.000.000	3.000.000	3.000.000		8.000.000	
		כל היישוב			400.000	600.000	600.000	1.600.000	כביש מס' 100
4	ג. שומרון	אחר שו"פ וחב' לפתוח והשומרון	126	1.250.000		20.000		1.270.000	כביש מס' 18
		מבני 8 (חב' שו"פ)	140	560.000			160.000	720.000	האחזקות ביצוע ע"י חברת שו"פ
5	נופים	בניה רוויה	500	120.000	300.000	1.000.000	1.200.000	2.620.000	
		בנה ביתך	200	1.500.000	1.300.000	1.000.000		3.800.000	עבור 200 יח"ד
6	עופרים	שלב א'	3.100	2.030.000	5.000.000	4.000.000	2.850.000	13.880.000	
7	עלי זהב	מזרח	2.700	830.000	1.150.000	1.500.000	1.500.000	4.980.000	עבור 900 יח"ד
		מערב	1.700	30.000	750.000	1.000.000	1.000.000	2.780.000	עבור 500 יח"ד
8	צופים	לידר קומפני	84	380.000	1.000.000	1.200.000		2.580.000	האחזקות 50% בהוצאות פיתוח עבור 84 יח"ד בסך 1.350.000

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה * כ	
9	קרית ספר		1.100	1.500.000	1.560.000	1.500.000	1.000.000	5.560.000	גלישה מ - 1990 5.500.000 - 1992
10	ק. שומרון	גבעה מזרחית שלב א'	600	560.000		2.280.000	1.900.000	4.740.000	
		גבעה מזרחית שלב ב'	1.819	1.530.000		2.000.000	2.000.000	5.530.000	עבור 1.000 יח"ד
		כל הגבעות			2.000.000	2.500.000	2.000.000	6.500.000	פתרון לביו
11	רבה		1.200	500.000	760.000	1.100.000	1.000.000	3.360.000	עבור 600 יח"ד
12	שערי תקוה		250	30.000	600.000	500.000	1.130.000		
13	אורנית			350.000				350.000	האחזקות 50% עבור פתרון לביו
14	אלפי מנשה - צופים	כלל יישובים			3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000	פתרון לביו, כולל מאגר
15	מכבים	כל היישוב		400.000	500.000	500.000	500.000	1.900.000	
ס ה * כ									98.960.000
									24.210000
									32.180000
									27.720000
									14.850000
									22.364
									98.960.000

09.04.1991

פרוגרמה פתוח 1991
01.04.1991 - 31.03.1992

עדיפות ב'

פרוגרמה שומפת

מס'ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה * כ	
1	אזור		140			500.000	400.000	900.000	פרוגרמה לבניה רק 66 יח"ד
2	אשדוד	רובע יב'	2.010	1.000.000	4.050.000	4.000.000	3.000.000	12.050.000	
		רובע יד'	3.660			2.000.000	2.000.000	4.000.000	הביצוע תלוי בפיחרון בעיות בדיונה
		רובע סו'	1.875			3.000.000	3.000.000	6.000.000	ת.ב.ע - בזכנה
		רובע מז'	6.900			2.500.000	2.500.000	5.000.000	הביצוע תלוי בפיחרון בעיות הדיונה. המעך 5.000.000: 1992 - 1
3	גדרה	דרום - מזרח	1.300		35.000	2.950.000	2.000.000	4.985.000	
4	גן יבנה	המרכז	40		266.000			266.000	
		פרדס יפין חק"ל	300		30.000	500.000	250.000	780.000	שטח של 100 דונם
5	באר יעקב	דרום לשטח רמב"ם	74			300.000	300.000	600.000	
6	נתניה	שטח האגם 2	1.300		40.000	2.500.000	2.800.000	5.340.000	
		דרום - מערב עמליה	2.500		2.250.000	4.060.000	3.500.000	9.810.000	
7	קדימה		997	1.650.000		1.700.000	2.000.000	5.350.000	ביצוע ע"י חברת "מבני תעשייה"
8	רחובות	קרית משה	552		1.128.000	1.000.000		2.128.000	ביצוע ע"י חברת שו"פ
ס ה * כ									57.209.000
									21.750000
									25.010000
									7.799.000
									2.650.000
									21.648

מס"ד	יישוב	א ת ר	מספר יח"ד	ת ק צ י ב					ה ע ר ו ת
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ס ה " כ	
1	אלפי מנשה	גבעת סל	1.610	60.000		1.000.000	2.000.000	3.060.000	
2	נופים	בנין רוויה	1.000			2.000.000	3.000.000	5.000.000	
3	צופים	צפון	1.500	810.000		1.000.000	1.000.000	2.810.000	עבור 500 יח"ד
				4.110	870.000	4.000.000	6.000.000	10.870.000	ס ה " כ