

27/4/19

מדינת ישראל

מסדרי הממשלה

51

52

מסדר

סקר על אר אבא

התכנון והביצוע

הממשלה

נסיון 1966 4

תיק מס'

מחלקה



סקר על תהליכי התכנון

סם

גל - 1 / 7487

מזהה פיוז

167272 מס פריט

142.0/1 - 207

מזהה לוגי

28/08/2013

02-106-01-07-08

כתובת

27/4/19

1. בפע"צ קיימות כיום ארבע מחלקות העוסקות בתכנון בניה ותקופה עליון על
הבצוע-

- א) מחלקת אדריכלות
- ב) מחלקת קונסטרוקציות
- ג) מחלקת מכונאות והחלואה (אינסטלציות)
- ד) מחלקת בצוע (כולל מכונות ומפרטים)

2. בנוסף לתכנון המבצע במחוק עמיתים ובמסר הלק פעבודות הכנון גם למתכנני חוץ.
התקופה למתכנני חוץ אלה מבוצע באמצעות המחלקות הנ"ל.

3. התקופה הישיר על הבצוע מבוצע בדרך כלל ע"י היחידות המחוזיות.

נושאי המסר - תיאום בין יחידות התכנון העממי בפע"צ

4. תאום הירישות של כל גורמי התכנון במסגרת
התכנון הכולל.

5. תאום בין מחלקות התכנון לבין עמק במסגרת לאחד עבודה במקביל, דבר שיאום
לשזור התכנון וקצור טען הזמן הנדרש.

6. איסוף נתונים סוקרטיים מרשויות חוץ ומוסדות שונים הירושים למרכז התכנון.

7. קשר לרשויות השונות הסופסכנה לאחד הבניות בניה (בהחלטות חוק הבניה הסכ"ח - 1965).

8. עמידה בלוח זמנים של עבודות התכנון.

9. מקום על מתכנני חוץ

10. מקום עליון על הבצוע.

11. יחסי גומלין עם היחידות בטלבי התכנון המוקדם (איסוף הנתונים) והתקופה על הבצוע.

החלטות המבוקשות

12. מסגרת למבנה ארגוני שיענה על הצעיה שהוזכרו בסעיפים 4 - 11 לעיל.

13. הצעות לשזור החליכי התכנון והתאום בנושאים לעיל.

14. כלי טעקס אחר עמידה בלוח זמנים של התכנון.

הנדון: סגרת למסר על החליכי התכנון והתאום במחלוקת הבניה ב-ת"ת.

1. כמ"צ קיימות כיום ארבע מחלקות העוסקות בתכנון בניה ומקום עליון על הבצוע-

- א) מחלקת אדריכלות
- ב) מחלקת קונסטרוקציות
- ג) מחלקת מכונאות והטלאות (אינסטלציות)
- ד) מחלקת בצוק (כולל כמוידה ומעורמים)

2. בנוסף לתכנון המבצע נכחה עמיתים נוסף חלק מעבודות התכנון גם למתכנני חוץ. המקום למתכנני חוץ אלה מבוצע באמצעות המחלקות הנ"ל.

3. המקום הישיר על המבצע מבוצע בדרך כלל ע"י היחידות המחוזיות.

נושאי המסר - תיאום בין היחידות התכנון הקמטי כמ"צ

4. תאום הדרישות של כל גורמי התכנון בסגרת התכנון הכולל. *agreement*

5. תאום בין מחלקות התכנון לבין עמיתים במסגרת לאפשר עבודה במקביל, דבר שיהאום לטוב התכנון וקצור טמן הזמן הנדרש.

6. איסוף נתונים סוקרטיים מרשויות חוץ ופוסדות יזמים הדרושים לצרכי התכנון.

7. קשר לרשויות השונות המוסמכות לאשר הבניות בניה (בהתאם חוק הבניה תשכ"ח - 1965).

8. עמידה בלוח זמנים של עבודות התכנון.

9. מקום על המתכנני חוץ

10. מקום עליון על הבצוע.

11. יחסי גומלין עם היחידות בשלבי התכנון המוקדם (איסוף הנתונים) והמקום על הבצוע.

התחלפות המבוקשות

12. הסגרת למבנה ארגוני מיענה על הבקיות שהוזכרו בסעיפים 4 - 11 לעיל.

13. הצעות לפזור החליכי התכנון והתאום בנושאים לעיל.

14. כלי מעקב אחר עמידה בלוח זמנים של התכנון.

הנדון: סגרת לסקר על החליכי המכרז והמאום
בהחלוקת הבניה ב-ת"ג.

ר.פ.צ

1. בפ"צ קיימה כיום ארבע מחלקות העוסקות במכרז בניה ובסקר עליון על הבצוע-

- א) מחלקת אדריכלות
- ב) מחלקת קונסטרוקציות
- ג) מחלקת מכונאות והחשמאות (אינסטלציות)
- ד) מחלקת בצוץ (כולל כמויות ומפרטים)

2. בנוסף למכרז המבוצע בבחנה עממים נספר חלק העבודות הכנון גם למכנני הוץ. הקרה למכנני הוץ אלה מבוצע באמצעות המחלקות הנ"ל.

3. הקרה הישיר על הבצוע מבוצע בדרך כלל ע"י היחידות האחוזיות.

נושאי הסקר - היאום בין יחידות המכרז העממי בפ"צ

4. האום הדרישות *requirements* המכרז הכולל, על כל גורמי המכרז כמסגרת

5. האום בין מחלקות המכרז לבין עמון כמגמה לאפשר עבודה במקביל, דבר שיאום לשמור המכרז וקצור סך הזמן הנדרש.

6. איסוף נתונים מוקדמים מרשויות הוץ ומסודות עוזים ומרשמים לגרמי המכרז.

7. קטר לרשויות השונות הסומכות לאשר הבניות בניה (במחשב הוץ הבניה השכ"ח - 1965).

8. עמידה בלוח זמנים של עבודות הכרז.

9. מקרה על המכנני הוץ

10. מקרה עליון על הבצוע.

11. יחסי גומלין עם היחידות בלבי המכרז המוקדם (איסוף נתונים) והקרה על הבצוע.

החלטות המבוקשות

12. סגרת למבנה ארגוני טיפנה על הבניות שהוזכרו בסעיפים 4 - 11 לעיל.

13. הצעה לשמור החליכי המכרז והמאום בנושאים לעיל.

14. כלי טקס אחר עמידה בלוח זמנים של המכרז.

הנדון: סגירת לסקר על החליכי המכונן והתאום במחלקות הבניה ב-מ"ב.

ר.פ.ר

1. בפ"ב קיימות כיום ארבע מחלקות העוסקות במכונן בניה ומפקחות עליון על המכונן-

- (א) מחלקת אודיכלות
- (ב) מחלקת קונסטרוקציות
- (ג) מחלקת סכונות והחלמות (אינסטלציות)
- (ד) מחלקת בנין (כולל סכונות ומטרייה)

2. בנוסף למכונן המבוצע בהחזקת עסקיים נמסר חלק מעבודות מכונן גם למתכנני חוץ. הפקוח למתכנני חוץ אלה מבוצע באמצעות המחלקות הנ"ל.

3. הפקוח הישיר על המבצע מבוצע בדרך כלל ע"י היחידות הממוניות.


נושאי הסקר - היאום בין יחידות המכונן העסקיים בפ"ב

- 4. האום הודיטום של כל גורמי המכונן במסגרת המכונן הכולל. *requirements*
- 5. האום בין מחלקות המכונן לבין עמון במטרה לאפשר עבודה במקביל, דבר שיהאום לשמור המכונן וקצור סוף הזמן הנדרש.
- 6. איסוף נתונים סוקרטיים מרשויות חוץ ומסגרות עובדים הודיטום לצרכי המכונן.
- 7. קשר לרשויות הטובות המוסמכות לאשר הבניות בניה (בהתאם חוק הבניה השכ"ח - 1965).
- 8. עמידה בלוח זמנים של עבודות המכונן.
- 9. פקוח על מתכנני חוץ
- 10. פקוח עליון על המבצע.
- 11. יחסי גומלין עם היחידות בשלבי המכונן הנדרשים (איסוף הנתונים) והפקוח על המבצע.

החלצות והמבצעות

- 12. סגירת למבנה אירונני שיענה על הצרכים שהוזכרו במעיימים 4 - 11 לעיל.
- 13. הצעות לשמור החליכי המכונן והתאום בנושאים לעיל.
- 14. כלי סקב אשר עמידה בלוח זמנים של המכונן.

7.7.68




לכבוד
 אינג' ס. טושני
 מחלקת עבודות צבוריות
 רח' לינקולן 3
 תל - אביב.


① ג. טושני
 ② שמואל - 11.7.68

ג.נ.א

ד"ב אנו מתכבדים להעביר לך פרטיכל של ישיבת
 הועדה לטנודרטיזציה של מטכ"י המכונן את החקיקה
 ב- 4.7.1968.

אם יש לך הערות הנוגעות להוכן הפרטיכל נבקשך
 להעבירן אלינו בתקדם.

בכבוד רב

 אינג' ס. חראלי
 סגור מבניה.



1911
1912
1913
1914
1915

1916
1917
1918
1919
1920

1921
1922
1923
1924
1925



ליד משרד העבודה
ובשיתוף
ההסתדרות הכללית של
העובדים העברים בא"י
התאחדות בעלי התעשייה
ואגודת האינג'נירים
והארכיטקטים בישראל

פרטיכל משיבת הועדה המנחה לסקר סטנדרטיזציה
של מסמכי התכנון (החקיזמה ב- 4.7.1968 במכון לפריון העבודה)

- השתתפו הא' ש. דרור - משרד הבטחון
זרח - משרד השיכון
ה. פלג - משרד הבטחון
מ. שושני - מע"צ
מ. הראלי - המכון לפריון העבודה
ע. פורת - יועץ מדור הבניה של המכון
א. קמינסקי - המכון לפריון העבודה

לדיון הועדה הובא דו"ח על מצאי סקר מוקדם לסטנדרטיזציה של מסמכי חנוון עם המלצותיו ומסקנותיו. כ"כ הובאו בפני חברי הועדה מספר מסמכים אשר קיימים כבר בתחום זה בארץ ובחו"ל.

להלן הערותיהם של חברי הועדה אשר מתיחסות בעיקר לצורה המשך הפעולה הנעשית ע"י המכון.

(1) הוחלט לשנות ולהרחיב את מטרת הסקר הסופית כך שבסיומו העבודה חוגשנה הנחיות מוגדרות בכל נושא ונושא אשר מחייב סטנדרטיזציה. (עד כה הוטל על המכון להכין רשימה מפורטת של נושאים המחייבים סטנדרטיזציה מבלי להכנס לפעולת הכנת הסטנדרטים עצמם).

(2) הכנת הסטנדרטים כאמור תעשה ע"י המכון בצרוף מומחה אחד (או לכל היותר שניים) עבור ספול בנושאים הספציפיים הבאים:

(1) קונסטרוקציות

(2) אינסטלציה

(3) חשמל, כלל טלקומוניקציה

(4) מזוג אויר

(5) פתוח שטח

(3) חברי הועדה יעבירו למכון המלצות שמיות בדבר המומחים אשר איתך רצוי להתקשר למטרה הנ"ל.

.. 15

.. 16

.. 15

חובא בפני הועדה בישיבתה הבאה.

- (5) הומלץ לקיים מספר ראינות נוספים אם אנשים העוסקים בהוראות נושאי התכנון והכנת תוכניות במוסדות השכלה מקצועית וגבוהה. (במסגרת הסקר הראשון רואינו כבר ארבעה מתכננים המשמשים כמרצים בטכניון האי רכטר, שא"ג, שקד, רזניק)
- (6) יש לכלול במסגרת הסטנדרטיזציה גם את נושא תאום התכנון בין הפונקציות השונות.
- (7) במשרד השיכון הופעלו הנחיות הנוגעות לאחסון תוכניות, אשר עובדו בזמנו ע"י המכון. יש להתחשב בהנחיות אלה במידה האפשר ע"מ לא לגרום לשבוש במשרד השיכון עקב שינוי שיטה האחסון.
- (8) יש להתחשב בבעיות המיוחדות הנוגעות להכנת תוכניות של מבנים חוזרים בכלל ובניה טרומית בפרט.
- (9) המסך פעולת איטוף חומר ואינפורמציה נוספת אשר קיימת בנושא זה בחו"ל.
- (10) כמועד סיום עבודה כלה נקבע 1.4.1969. סיוטא של החומר הסופי תוכן וחוגש לועדה עד 1.2.1969.

המכון לפריון העבודה והייצור

תל-אביב, רח' הנריטה סולד 4 • ת.ד. 18007 • טלפון: 03 25



ליד משרד העבודה
ובשיחוף
ההסתדרות הכללית של
העובדים העברים בא"י
התאחדות בעלי התעשייה
ואגודת האינג'ינרים
והארכיטקטים בישראל

תאריך 30.6.68

בתשובה נא להזכיר:

① לתוק -
בין הוסיבה מלס - 4.7.68
לי

לכבוד

אנשי ד.פ.ד.
אגודת כל האו.מ. ח"צ
הל-אביב, ימי סניגין 5

ר"ב הרינו סמכדים להעביר לך דו"ח לועדה המנחה של סקר
סטנדרטיזציה למסמכי התכנון, אשר הנך חבר בה, לקראת
ישיבתה הקרובה ב-4.7.68.

דו"ח כלולים ממצאי הסקר אשר ערכנו בין בורטי הענף
השונים בנושא הנ"ל, הצעותינו להמשך העבודה ובנסאים
אחרים אשר יובאו לדיון הועדה.

בכבוד רב,
אינג' מ. הראלי
סגור הבניה

תוצאות בדיקת המערכת

מס' תיק: 1234567890 | תאריך: 2023-10-27

התוצאות מוצגות כאן
לשם הבהרה
הנתונים נלקחו
מאגף הנתונים
ב-27/10/2023

מס' דו"ח: 1234567890

תאריך הדפסה: 2023-10-27

שם:

מס' זיהוי:

מס' סדר:

הערות: (א) הנתונים נבדקו על ידי א.א.

הנתונים מוצגים כאן כדי להבהיר את המצב
הנוכחי של המערכת, ויש להקפיד על
הדיוק והשלמות של הנתונים.

הנתונים מוצגים כאן כדי להבהיר את המצב
הנוכחי של המערכת, ויש להקפיד על
הדיוק והשלמות של הנתונים.

שם:

מס' זיהוי:

מס' סדר:

דו"ח על ממצאי סקר מוקדם לסטנדרטיזציה הרצויה

למסמכי הכנון ובדיקת סטנדרטים קיימים

המכון לפיריון העבודה והייצור

אדריכל - ע. פורח ת"א

אדריכל - צ. לישר ת"א

אינג' - ס. הראלי
המכון לפיריון
העבודה והייצור

ת"א - יוני 1968

מטרת הסקר

על מנת להגיע לנטוח הסטנדרטים של מסמכי תכנון מבחינת תכנון וצורתם, נערך סקר מוקדם בשיטה של ראיונות וזאת בכדי לבדוק מהן הבעיות המתעוררות לאור המצב כיום.

לצורך הסקר הנ"ל רואיינו מספר גופים השותפים בענף הבנין והמבטיחים כיסוי מלא והולם של כל צרכי הענף. (ראה נספח רשימת המרואיינים).

כמו כן נבדקו סטנדרטים הקיימים בחוץ-לארץ וחברת הנחיות משרד העבודה.

הנושאים אשר הומלצו ע"י המרואיינים וממצאי הסטנדרטים הקיימים ישמשו בסיס לתחומים אשר יוגדרו בסטנדרטים.

קיימים שני תחומים עיקריים החייבים בהגדרה והם: תוכן מסמכי התכנון וצורתם.

נושאים הקשורים לתוכן של מסמכי התכנון:

(1) הגדרת מערכות של תכניות

א. סוגי הפרויקטים

<u>דוגמא:</u>	מערכות תכניות למבנים
" "	בנין ערים
" "	כבישים, דרכים וגשרים.
" "	לפרויקטים מיוחדים

ב. יעוד התכניות:

<u>דוגמא:</u>	מערכות תכניות למכרז
" "	לבצוע
" "	הגשה לרשויות
" "	למטרות שונות אחרות

ג. ח-מערכות פונקציונליות

לכל מערכת ישנן ח-מערכות בהתאם לפונקציות התכנון ולכל ח-מערכת תכניות שהיבנות להיות בה,

תכניות ארכיטקטוניות (חריט לכל קומה, הזיחה, חתכים, רשימת נגרות וכו').

תכניות קונסטרוקציות (יסודות, עמודים, חגורות, חקרות וכו')

תכניות אינסטלציה סניטרית

תכניות אינסטלציה חשמלית

תכניות מזוג-אוויר וכו'.

1950

of the first three months of the year 1950, the total
output of the country was 100 per cent of the 1949 level.

The first half of the year 1950 was marked by a
sharp decline in output, which was due to the
effect of the winter season.

By the end of the year, the output had recovered
to the level of the first half of 1949.

The total output of the country in 1950 was
100 per cent of the 1949 level.

The output of the country in 1950 was
100 per cent of the 1949 level.

The output of the country in 1950 was
100 per cent of the 1949 level.

The output of the country in 1950 was
100 per cent of the 1949 level.

The output of the country in 1950 was
100 per cent of the 1949 level.

The output of the country in 1950 was
100 per cent of the 1949 level.

The output of the country in 1950 was
100 per cent of the 1949 level.

The output of the country in 1950 was
100 per cent of the 1949 level.

The output of the country in 1950 was
100 per cent of the 1949 level.

The output of the country in 1950 was
100 per cent of the 1949 level.

The output of the country in 1950 was
100 per cent of the 1949 level.

The output of the country in 1950 was
100 per cent of the 1949 level.

The output of the country in 1950 was
100 per cent of the 1949 level.

(2) הגדרת סדת הפרוט של כל אחת מהתכניות הנ"ל.

דוגמא: בתכנית החזיחות - הגדרת מספר החזיחות, ויתור על חזיח שהיא תמונה ראוי של חזיח אחרת.

בתכנית החתכים - חובה להראות בחתכים את אוחס הקירות אשר אינם נראים בחזיחות.

בכל התכניות - הדגשה פרטים אשר מופיעים בכתבי הכמויות. הגדלת פרטים אשר אינם ברורים די צרכם בקנ"ם סטנדרטי וכו'.

(3) הגדרת תוכן של: רשימה ברזל, נגרות, מסגרות וכו'.

(4) הגדרת אופן ציון שינויים.

(5) הגדרת תוכן סטנדרטי של כותרות.

נושאים הקשורים לצורה של מסמכי חכנון

1. מספור סטנדרטי לתכניות .
2. גודל גליונות, קפול, תיוק .
3. כחיב וקוים .
4. מתן מדוח .
5. כותרת .
6. פורמט וצורה אחידים .
7. סימון ומספור פרטים וחתכים .
8. קנ"מ חקני לשרטוטים שונים .

להלן פרוט הנושאים אשר רצוי כי התקן המוצע יתיחס אליהן -

א. קנה מידה

- (1) יש לבדק את קני המידה המחיימים למקצועות ולנושאים השונים. דוגמא - לחסר תאום 1:20 מועדף ע"י אדריכלים 1:25 " " מהנדסים
- (2) צלום תכניות והקטנתן. (כריכה מרוכזת, נוחיות רבה למכניז המכרז ולמשרד באתר הבנין).
- (3) יש לבדק את קני המידה הרצויים לתכניות מוקטנות מצולמות.
- (4) בדיקה גדל אותיות וספרות ועביון. בדיקה עבי קוים, על מנת שיצאו ברורים בצילום.
- (5) בדיקה שיטת הצילום הנוחה והכלכלית ביותר.
 - (א) צילום והדפסה.
 - (ב) צילום והעתקה אור מן התשליל (נגטיב).
 - (ג) סוג התשליל וכל הבעיות הקשורות בצילום. כגון: הניר עליו שורטטה התכניה.

ב. פורמט

- (1) רצוי לקבוע גדל גליון סטנדרטי אשר בו רק הרוחב קבוע. כדי לפסס את בעיות הקפול, אחסון וכו'.
- (2) גליונות מוכנים מודפסים עם מסגרת ועמודה בשולים למלוי ע"י המחכננים.
- (3) כבנין : -
 - (א) חוברת כרוכה של צילומי תכניות מוקטנים.
 - (ב) שחי מערכות תכניות תלויות ולא מקופלות, של העתקות אור בגדל מקורי. אחת: לעיין כשיש צרך בהבהרה. שניה: לעידכון.

ג. מספור הגליונות

יש למצא דרך להאחדת שיטת המיספור במשרדים הממשלתיים - פשטות. לבדק אפשרות ההאמת שיטות מספור לספרים שונים המשתייכים לקבוצה נושא אחת כמקובל בספריות.

לתת מערכות של תכניות הטייכות למערכת חכנון אחת. דוגמא לבעיה שנהעוררה עקב חסר מספור מחאים:

פרויקט מסוים שמסבוה מסוימה לא ניהן לו שם.

הפרויקט חוכנן ע"י גורם א.

תכניות יועצים " " " ב.


הכנה למכרז " " " ג.

כל אחד מן הגורמים הנ"ל מיספר את הפרויקט בנפרד ללא כל קשר עם הגורמים האחרים.

- (1) גורמי הכנון ממלכתיים כגון: משרד העבודה, משרד השכון, חיל ההנדסה וכו' הנהיגו גליון מודפס סטנדרטי משלהם.
- (2) גורמי הכנון פרטיים מכינים לעיתים גליון שונה לכל פרויקט כנ"ל גם לגבי היועצים ולעיתים גם במסגרה אותו פרויקט מופיעים גליונות שונים.

ד. צורת הגליון

הצעה סכמתית לצורת הגליון וחלוקתו:



- (2) חכן העמודה בשולים:
 - (א) שם ותיאורים טכניים שונים. (קנ"מ וכו').
 - (ב) רשימת שינויים.
 - (ג) תפוצה. טבלה הכוללת: שם המקבל, כמוח, תאריך ומטרת המשלוח.
 - (ד) שמות האדריכל וכל היועצים וכתובותיהם.
 - (ה) חכניה וחתך דיאגרמטיים.
 - (ו) מקום לחותמת: "לבצוע" וחתמה.
 - (ז) מקום לתאריך.
 - (ח) ספסיפיקציה של חמרים הטופיעים בחכניה.
 - (ט) משבצת ובה יכתב שטח הגליון.
 - (י) רשימת גליונות למקרא עם הגליון הנחון.

- (3) יש להקפיד על כך שתכניות כל המחכננים והיועצים ישורטטו על גליון סטנדרטי אחד.

(1)

(2)

...

...



...

...

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)
- (7)
- (8)
- (9)
- (10)
- (11)
- (12)

...

ה. חתיים ואיתור פרטים בתכניות:

- (1) קביעת שיטה אחידה לסימון ומספור חתיים.
- (2) הפרט יסומן באות ולידה מספר הגליון.
לדוגמא: בגליון מס. 31 מסומן פרט A
בגליון מס. 58 משורטט פרט A
הסימון יעשה איפוא כך:
בגליון מס. 31 יסומן הפרט A 58
בגליון מס. 58 יסומן הפרט A 31
- (3) בכל גליון חסומן רשימת גליונות אותם יש לקרא יחד עמו. (חשוב במיוחד לגבי חכניות יועצים).
- (4) חתך "שבור". רצוי לבדוק האם אפשר להמנע מחתך שבור והאם אין משמיטים פרטים חיוניים ע"י כך. רצויה תוספת חתך.
- (5) חתך "מכווץ" של מבנה (דוגמת חתיים לפרטי נגרות בק"מ 1:1).

ו. עידכון שינויים

- (1) קביעה דרך אחידה לציון השינוי ואיתורו בכל הגליונות בהן מופיע הפרט המסתנה.
- (2) חקון ההכנית ומשלוח העתקות מעודכנות.

ז. רשימת נגרות וכד' - וסימונים בתכניות

- (1) מציאת דרך אחידה לסימון הפתחים.
 - (א) מס' סדורי.
 - (ב) מקום.
 - (ג) טפוס.
 - (ד) מידות רחב וגבה.
 - (ה) אמן הפתיחה.
- (2) רשימות נגרות במבנים גבוהים עפ"י קומות. וגדולים בשטח עפ"י אגפים. רצוי להמנע מרשימה כוללת ודחוסה. (לעתים מועסקים כמה קבלני משנה או בעלי מלאכה באותו מבנה).

3) הפרדה מחלטה בין רשימות

(א) נגרות (עץ)

(ב) מסגרות (ברזל)

(ג) אלומיניום

וכו', על מנת למנע ערבוב חומרים בין בעלי המקצועות השונים.

4) שיטות קיימות לרשימות נגרות וכד'.

(א) גליון הכולל חתך וחזית בק"מ 1:50 וחאורים טכניים וכמותיים בטבלה.

(ב) באוחו גליון כלולים גם פרטים.

(ג) גליונות נפרדים בגדל "פוליו". הגליון כולל שרטוטים בק"מ 1:20 של פתח מסוים והיאורים טכניים וכמותיים בטבלה.

ה"רשימה" ערוכה כאן כחוברת כרוכה כשכל דף מתאר פתח מסוים.

- ראוי למצא דרך לסינתזה בין שיטות (ב) ו(ג). יחרונות בעיקר לגבי המבצעים.

ח. שיטה לסימון וציון גבהים ומפלסים

1) קביעת 000 ±

(א) פני קונסטרוקציה או ריצוף?

(ב) במרחף או בקומה הכניסה?

2) צורת הסימון בחכנית.

3) צורת הסימון בחתך ובחזית.

ט. חכניות קונסטרוקציה

1) סימונים שונים ("אזניים", "סיגמה" וכו')

2) טבלת זיון ומיקומה בגליון.

3) רשימות ברזל עם מיספור (חשוב בביצוע).

4) סימון עמודים והקטנתם בקומות ומיספורם.

5) סימון חורים.

6) סימון חכניות. וכו'.

י. בעית התיאום בין חכניות אדריכלות וקונסטרוקציה:

1) חזית עם פרוט כל החגורות החקרות וכו'.

2) בחתכים. סימון הקורות והחגורות בקיר.

3) תהליך החכנון. העתקה מן המקור או "סמי אוריגינל" מהי השיטה המועדפת ובאילו תנאים?

4) סעיף זה מתאים גם לבעית התיאום עם שאר היועצים. סימון חורים. למשל:

מיס	A ₁	X
חשמל	B ₁	Y
מזוג אוויר	C ₁	Z

חשוב במיוחד לצרך התמצאות ומניעת טעויות בחתכים וחזיחות. יש לסמן את החור גם בחכנית וגם בחתך.

כללי - המלצות והערות.

א. יש לבדוק תקנים זרים ושיטות קיימות במדינות מפותחות, ואפשרות התאמתם, שיכלולם או אימוצם במלואם או בחלקם על ידינו.

לדוגמא:

1. Canadian Government
Specifications Board.
Standard on Architectural Drawing Practice
2. British Standard 1192:1953
Drawing Office Practice
For Architects and Builders.

כמו כן חוברת הוראות והנחיות לבצוע חכניות ארכיטקטוניות ופרטי בנין בהוצאת משרד העבודה - מע"צ, מאת אדריכל מ. שושני.

ב. יש לספל בשלשה החומים עיקריים בנפרד ובמשותף.

- (1) חכניות מבנים.
- (2) חכניות בנין עריט.
- (3) חכניות דרכים וגשרים.

ג. בדיקת החשלכות של אמצעי ושיטות חכנון ותיכנות מודרניות על צורה וחכן מסמכי החכנון.

ד. אמצעי שרטוט ובטוי גרפי מודרניים.

- (1) מכונה כחיבה הניהנת להרכבה על סרגל T.
- (2) עס אור אלקטרוני.

ה. הדפסות בשני צבעים לשני מקצועות שונים על אוחו גליון.

ו. בעיות אחסנה.

- (1) במשרד החכנון.
- (2) במשרד שדה.
- (3) בארכיון.
- (4) במשרד המבצע.

ז. מכנים טרומיים - אלמנטים סטנדרטיים של המפעלים. החשלכות על נושא המחקר.

- ה. הגדרת גוונים וצבעים (ראה קטלוג שהוכן במחלקת הבנין במכון לפריון העבודה והייצור).
- ט. כטונים גלויים וחמרי גמר אחרים, שיטה סימון והסבר אחידה (תבניות, טקסטורה וכו').
- האם ניתן להקים במרכזי בניה שונים קיר עם דוגמאות טיח ויציקות בטון שונות ולמספר אותן?
- י. למצא דרך אחידה להגדרת וסימון קומות.
- יא. להמנע מתיאור מילולי של פרט או קטע תכנית.
- יב. לבעיה הגמר הפנימי של מבנים.
- 1) סימון החללים באוהיות או מספרים.
 - 2) כנ"ל לגבי קירות, חקרות ורצפות.
 - 3) טבלה לתאור חמרי הרצוף הטיח והצמוי בחללים השונים. עפ"י המיספור הנ"ל.
- יג. מפרט שכני וכחב כמויות
- 1) ראה חוברות בהוצאת המזמינים (משרדי הבטחון, העבודה והשכון).
 - 2) להמנע מתלישת דפים או חלוקת דפים בודדים. עדיף לחלק יותר חוברות.

נקודות סכום לדיון בוועדה

1. צמצום, הרחבה או מודיפיקציה של נושאים לחקירה ע"י הועדה.
2. החוויות דרכים להכנת הסטנדרטים -
 - א. מבנה הועדה המכינה (ועדות משנה).
 - ב. פרוט הנושאים לוועדות המשנה.
 - ג. החוויות דרכי הפעולה.
3. מסקנת הסקר המוקדם מורה שאין צורך בעריכת סקר רחב מאחר ונראה לנו שרשימת הנושאים אינה עשויה להשתנות בצורה עקרונית. אנו ממליצים לשלוח את ממצאי הסקר המוקדם לכל הגורמים בענף שיעירו הערותיהם לפני החלת העבודה בוועדות.
4. בשנים האחרונות פותחו בארצות סקנדינביה שיטות לקביעת נורמות לשרטוט ולהערכת השומות העבודה הדרושות להכנה גרפית של חכניות. רצוי לבדוק את הנושא הנ"ל במסגרת הסטנדרטיזציה, על מנת להבטיח שבשעת קביעת תקנים הקטורים לצורת השרטוט תבחרנה האלטרנטיבות היעילות ביותר. (נורמות אלה פותחו בעיקר לגבי שרטוט מכונות, רצוי ליישם לקחים מכך גם בענף הבניין).

1.

2.

a.

b.

c.

3.

4.

רשימת המרואיינים (עפ"י האלף בית)

מתכננים

אדריכלים

א. אייל	-	ת"א
אבא אלחנני	-	ת"א
זרח	-	משרד השכון
לוטן	-	ת"א
סובזנר	-	ת"א
קונפורטי	-	משרד השכון
קץ	-	ירושלים
רזניק	-	ירושלים
רכטר	-	ת"א
שא"ג	-	ת"א
סקד	-	I.P.D. ת"א

מהנדסים

פרי	-	ת"א
צדרבאום	-	מע"צ
שנבל	-	ת"א

תכנון וניהול

אינג' פלג	-	משרד הבטחון
אדר' רובינסון	-	משרד השכון

מתאמים ומפקחים

אינג' גוטסמן	-	ת"א
פיק-נחנאל מהנדסים	-	ת"א
אינג' שבמנטל	-	משרד הבטחון

מבצעים וקבלנים

אבנשטיין	-	סולל בונה כ"ס. מנהל עבודה.
ארקוש	-	מהנדס בצוע - סולל בונה ת"א.
בוקס	-	מהנדס-תמחירן מפעל הבניה של הק. המאוחד.
אינג' חטרון	-	חברה "יבנה" ר"ג.
אינג' כהנא	-	חב' "רסקו" ת"א.

אנשי מנגנון

כץ	-	משרד השכון
נסים	-	משרד השכון

TABLE 1. SUMMARY OF DATA

GENERAL

LOCATION

NAME	NO.	DATE
ALABAMA	1	1950-1951
ARIZONA	2	1950-1951
ARKANSAS	3	1950-1951
CALIFORNIA	4	1950-1951
COLORADO	5	1950-1951
CONNECTICUT	6	1950-1951
DELAWARE	7	1950-1951
FLORIDA	8	1950-1951
GEORGIA	9	1950-1951
ILLINOIS	10	1950-1951
INDIANA	11	1950-1951
IOWA	12	1950-1951
KANSAS	13	1950-1951
KENTUCKY	14	1950-1951
LOUISIANA	15	1950-1951
MAINE	16	1950-1951
MARYLAND	17	1950-1951
MASSACHUSETTS	18	1950-1951
MICHIGAN	19	1950-1951
MINNESOTA	20	1950-1951
MISSISSIPPI	21	1950-1951
MISSOURI	22	1950-1951
MONTANA	23	1950-1951
NEBRASKA	24	1950-1951
NEVADA	25	1950-1951
NEW HAMPSHIRE	26	1950-1951
NEW JERSEY	27	1950-1951
NEW YORK	28	1950-1951
NORTH CAROLINA	29	1950-1951
NORTH DAKOTA	30	1950-1951
OHIO	31	1950-1951
OKLAHOMA	32	1950-1951
OREGON	33	1950-1951
PENNSYLVANIA	34	1950-1951
RHODE ISLAND	35	1950-1951
SOUTH CAROLINA	36	1950-1951
SOUTH DAKOTA	37	1950-1951
TENNESSEE	38	1950-1951
TEXAS	39	1950-1951
UTAH	40	1950-1951
VIRGINIA	41	1950-1951
WASHINGTON	42	1950-1951
WEST VIRGINIA	43	1950-1951
WISCONSIN	44	1950-1951
WYOMING	45	1950-1951

RESULTS

STATE	NO.	DATE
ALABAMA	1	1950-1951
ARIZONA	2	1950-1951
ARKANSAS	3	1950-1951

CONCLUSIONS

STATE	NO.	DATE
ALABAMA	1	1950-1951
ARIZONA	2	1950-1951

REFERENCES


STATE	NO.	DATE
ALABAMA	1	1950-1951
ARIZONA	2	1950-1951
ARKANSAS	3	1950-1951

APPENDIX

STATE	NO.	DATE	DESCRIPTION
ALABAMA	1	1950-1951	ALABAMA STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
ARIZONA	2	1950-1951	ARIZONA STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
ARKANSAS	3	1950-1951	ARKANSAS STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
CALIFORNIA	4	1950-1951	CALIFORNIA STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
COLORADO	5	1950-1951	COLORADO STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
CONNECTICUT	6	1950-1951	CONNECTICUT STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
DELAWARE	7	1950-1951	DELAWARE STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
FLORIDA	8	1950-1951	FLORIDA STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
GEORGIA	9	1950-1951	GEORGIA STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
ILLINOIS	10	1950-1951	ILLINOIS STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
INDIANA	11	1950-1951	INDIANA STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
IOWA	12	1950-1951	IOWA STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
KANSAS	13	1950-1951	KANSAS STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
KENTUCKY	14	1950-1951	KENTUCKY STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
LOUISIANA	15	1950-1951	LOUISIANA STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
MAINE	16	1950-1951	MAINE STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
MARYLAND	17	1950-1951	MARYLAND STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
MASSACHUSETTS	18	1950-1951	MASSACHUSETTS STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
MICHIGAN	19	1950-1951	MICHIGAN STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
MINNESOTA	20	1950-1951	MINNESOTA STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
MISSISSIPPI	21	1950-1951	MISSISSIPPI STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
MISSOURI	22	1950-1951	MISSOURI STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
MONTANA	23	1950-1951	MONTANA STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
NEBRASKA	24	1950-1951	NEBRASKA STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
NEVADA	25	1950-1951	NEVADA STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
NEW HAMPSHIRE	26	1950-1951	NEW HAMPSHIRE STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
NEW JERSEY	27	1950-1951	NEW JERSEY STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
NEW YORK	28	1950-1951	NEW YORK STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
NORTH CAROLINA	29	1950-1951	NORTH CAROLINA STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
NORTH DAKOTA	30	1950-1951	NORTH DAKOTA STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
OHIO	31	1950-1951	OHIO STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
OKLAHOMA	32	1950-1951	OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
OREGON	33	1950-1951	OREGON STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
PENNSYLVANIA	34	1950-1951	PENNSYLVANIA STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
RHODE ISLAND	35	1950-1951	RHODE ISLAND STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
SOUTH CAROLINA	36	1950-1951	SOUTH CAROLINA STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
SOUTH DAKOTA	37	1950-1951	SOUTH DAKOTA STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
TENNESSEE	38	1950-1951	TENNESSEE STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
TEXAS	39	1950-1951	TEXAS STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
UTAH	40	1950-1951	UTAH STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
VIRGINIA	41	1950-1951	VIRGINIA STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON	42	1950-1951	WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WEST VIRGINIA	43	1950-1951	WEST VIRGINIA STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WISCONSIN	44	1950-1951	WISCONSIN STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WYOMING	45	1950-1951	WYOMING STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE

NOTES

STATE	NO.	DATE
ALABAMA	1	1950-1951
ARIZONA	2	1950-1951



למי בלבד



המכון לפריון העבודה והייצור

תל-אביב, רח' הנריטה סולד 4 • ת. ד. 18007 • טל. 03 25

ליד משרד העבודה
ובניהוף
ההסתדרות הכללית של
העובדים העברים בא"י
המאחדות בעלי התעשייה
ואגודת האינג'נרים
והארכיטקטים בישראל

15.2.68

תאריך

בתשובה נא להזכיר



לכבוד

אינג' שושני

אדריכל ראשי, מע"ץ

רחוב לינקולן 3

תל - אביב

א.נ.ג.

שמואל
16.2.68

רצ"ב אנו מתכבדים להעביר אליך את הפרטיכל
מהישיבה הנ"ל.

בכבוד רב,


אינג' מ. הראלי

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

1964

Receipt for
check of \$100.00
for the purchase of
100 acres of land

Total

Office of the Director, Bureau of Land Management
Washington, D.C.

Check No.

Signature



פרטיכל מישיבת הועדה המנחה לסקר סטנדרטיזציה
של מסמכי החכנון (הקיימה ב-12.2.1968)

הסהסון: אינג' פלג	-	משרד הבטחון
אדר' קונפורסי	-	משרד השיכון
אינג' שושני	-	מע"צ
מר כרכה ניסים	-	משרד השיכון
אינג' האלי	-	מכון לפיריון העבודה
אדר' פורה	-	יועץ מדור הבניה של הסכון

לפני הועדה הוצגה תוכניה לעריכת סקר נורט מוקדם. העתקים מהתוכניה עם הנמקוח לבחירה דרך בצוע זו ופירסי הבצוע נכסרו לחברי הועדה. החלם שחומר המובא לדיון יופץ שבוע מראש בין חברי הועדה.

להלן הערותיהם של חברי הועדה, לתוכניה המוצעה ולנושא הסקר בכללו.

(1) הודגש הצורך בהבאה מסמכי החכנון לרמה כזו שתבטיח פירוש חד-משמעי של הסכרו ובצוע נכון של הפרויקט ללא צורך משינויים הנגרמים כתוצאה מחוסר שלמות או בהירות של אינטורסציה.

(2) הובהר כי הסטנדרטים האמורים יקבעו אך ורק את אופן התאור של התחרון האדריכלי וההנדסי, מבלי להכתיב את התחרון עצמו.

(3) יש להגיע להגדרות ברורה עבור מסמכי חכנון - הן כמערכת שלמה והן כפרטים בודדים מתוכה - וזאת בעיקר על מנת להקל על שליפת האינפורמציה הדרושה מחוך מכלול הסמטכים, ולאפשר תאום יעיל יותר בין הגורמים המכונים את מסמכי החכנון והמשתמשים בהם.

(4) בעריכת סקר הנורט המוקדם רצוי להקפיד על מספר עקרונות:

- א. יש לראיין בכל אחת מהשכבות המיוצגות אנשים בעלי רמה מקצועית גאוה.
- ב. רצוי לבחון אפשרות של מתן משקל גדול יותר להשוכותיהם של כמה מהגורמים (כגון אדריכלים ומפקחים).
- ג. מרכז הכבד בהצגת השאלות חייב להיות באיחור נקודות התורפה והחסרונות הקיימים במסמכי החכנון, כפי שמכונים אותם כיום.



STATE OF NEW YORK
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

- 1. The first part of the bill is intended to amend the law relating to the powers and duties of the State Board of Education.
- 2. The second part of the bill is intended to amend the law relating to the powers and duties of the State Board of Regents.
- 3. The third part of the bill is intended to amend the law relating to the powers and duties of the State Board of Civil Service.
- 4. The fourth part of the bill is intended to amend the law relating to the powers and duties of the State Board of Mental Hygiene.
- 5. The fifth part of the bill is intended to amend the law relating to the powers and duties of the State Board of Health.

The bill is intended to amend the law relating to the powers and duties of the State Board of Education, the State Board of Regents, the State Board of Civil Service, the State Board of Mental Hygiene, and the State Board of Health.

The bill is intended to amend the law relating to the powers and duties of the State Board of Education.

1. The first part of the bill is intended to amend the law relating to the powers and duties of the State Board of Education.

2. The second part of the bill is intended to amend the law relating to the powers and duties of the State Board of Regents.

3. The third part of the bill is intended to amend the law relating to the powers and duties of the State Board of Civil Service.

4. The fourth part of the bill is intended to amend the law relating to the powers and duties of the State Board of Mental Hygiene.

5. The fifth part of the bill is intended to amend the law relating to the powers and duties of the State Board of Health.

6. The sixth part of the bill is intended to amend the law relating to the powers and duties of the State Board of Education.

7. The seventh part of the bill is intended to amend the law relating to the powers and duties of the State Board of Regents.



- 2 -

ד) מנהוני הסקר המוקדם אנו עלולים ללמוד כי תשובות טטויטוח נתנו מתוך אינטרסים צריף של הגורם הנטאל. יש לגפות תשובות מסוג זה ולא להכלילן עם יחר טמצאי הסקר.

5) הוחלט כי הטיפול בטטטכי התכנון של היועצים הטקצועיים יעשה בשלב ממקדם יחר של הסקר.

בטכופו של הדיון הוחלט לערוך אח סקר הנווט ולהגיש את טמצאיו לקראה הישיבה הבאה אותה הוחלט לקיים ב-1.4.68 בשעה 9.00 במכון לפריון העבודה.



1) Center for... of...
...
...

2) ...
...

3) ...
...

26

משרד העבודה

2- שנת חשבון חל-אביב

ינואר 1968

27/4/19

אל : מר קמינסקי, הסכון לסריון העבודה, רח" סולר 4, ת"א
מאת: סגן מנהל מע"צ (כניכים)

הנדון: סקר סטנדרטים לתכנון אדריכלי והנדסי

24

אני מאשר בזה התחייבותנו להעביר לכם סכום של 10,000.- ל"י (עשרה אלפים לירות) בחלקנו בתוצאות סקר זה בשנת החשבים 1968/69.

ב ב ר כ ה

מ. גולן

סגן מנהל מע"צ (כניכים)

א. זוננטיין

חשב מע"צ

העתק: אדריכל ראשי
חשב מע"צ

25 10/10/68

המכון לפריון העבודה והייצור


תל-אביב, רח' הנריטה סולד 4 • ת.ד. 18007 • טלפון 313125



ליד משרד העבודה
ובשיתוף
ההסתדרות הכללית של
העובדים העברים בא"י
התאחדות בעלי התעשייה
ואגודת האינג'ינרים
והארכיטקטים בישראל

תאריך 26.1.68

במשובה נא להזכיר:



ארכיטקט קונפורטי
משרד השיכון
אגף התכנון הפיסי
הקריה
תל-אביב

אינג' פלג
אגף בינוי
ונכסים
משרד הבטחון
הקריה
תל-אביב

לכבוד
אינג' מ. שושני
אדריכל ראשי
מע"ץ
רח' לינקולן
תל-אביב

א.נ.

הנידון: סקר על בעיות סטנדרטים למסמכי תכנון

הרינו מהכבדים להודיעך כי בהתאם לסכומי פגישה אשר התקיימה ב-15 לחודש זה התחלנו בהכנת חומר לסקר הנ"ל.

בפגישה אשר התקיימה ב-5.2.68 אנו מקוים להציג בפניכם את ההגדרה הראשונית של נושאים אשר יכללו בהחומי הסטנדרטים וכן מדגם של אנשים, מוסדות וגורמים אשר אנו ממליצים לראיין בענין זה.

נודה לך אם תשלח את הזמנתך לבצוע העבודה כפי שסוכם.

① ח"ה - טא. אלפנו הודיע כי הדעת
על לקדם הישיבה היום ב' 5.2.68
(אני בירושלים) אלפי היום ב' 12.2.68
בקט אשור הודעה עובר האשור
1.1.68

בכבוד רב
א. קמינסקי
מנהל מדרג תכנון

② עמאק
בברית עם מר ארתור אמרם
קמינסקי, ח"ה
1.2.68

תל-אביב, ו' במנחם תשכ"ח
11 ביבואר 1968

20/11/19
27/4/19

לכבוד

ה"ח בוסטון-דגמל-מיט-קדו, רח' ה. חיות 5, ת"א
לויט זנוה" - רח' החמונאיים 105, ת"א
"הכנון" בע"מ, רח' ביחליק 5, ת"א
"הברו לטיהוה חטיבות" בע"מ רח' בן-למיט 11, י-ם
"אי.די.סי" רח' שלומציון המלכה 44, ת"א
"השרת" רח' היטה 90, באר-טבע
סטרן מריה, סד' הענינים 25, היטה
סטר ברז"יק, לבנה, רח' ימו 53, היטה
סיק-בהנאל, רח' צירלסון 34, ת"א
"סקי", רח' סט' בנובתבר 45, ת"א.

א.ג.א.

הנדון: קביעת סמגרת למדוהי החנוט בעבודות פ.ק.א.

הבידול בעבודות פ.ק.א מודרך, חוסר המהירות והמוגני המיכיר בהכנה חסידי
הסתאם בהכנון ובביצוע סמיב קביעת סמגרת אחידה, ברורה ומחייבת.

מי לי לציין כי "הקנון סדוהי החממים ומפקחים" אינו עונה על כל המעוה
ורב בו הסמוס.

החלטה דעוה בנושא זה, סיכומים ומודריך להנחה מחליכי הכנון לטלבו במס"א
ייטיכו בצורה יום עיון תל-אביב בראשיה מרץ ת.ש.ז.

להנחה החממית לקראת יום העיון נבקשכם לשלוח לנו הווה דעתכם לאור נסיון
עבודתכם במס"א ברבו סהוה החמורה שפע"א מקבלת מהמאוס.

נודה לכם אם תעבירו לנו את סיכומיכם הורך שבוקייט סיום קבלת סמגרת זה.

במבד רב,

מדיכי שמוגי
אדיכל ראשי

העמקו מי גולין
מי טורץ
מי בוים

טא/10



מחקר בנושא כלכליות התכנון של פרויקטים

למחקר זה שתי מטרות והן:

(א) קביעת קריטריונים ושיטה סטנדרטית לנתוח והערכה של המורת העלות בפרויקטים שונים.

(ב) קביעת דרכים שיטתיות אשר יובילו להשתפרות מהמדת של המורת העלות בעתיד.

מאחר ולא ניתן לגשת לטיפול מסודר בנושא השני בטרם הושגה המטרה הראשונה אשר נותנת בידינו את הכלי למעקב אחר ההשתפרות, יש לבצע את עבודת המחקר בשני חלקים אשר הוכנסו חופף את החלוקה הנ"ל.

חלק (א) קביעת קריטריונים ושיטה לנתוח והערכה של המורת העלות בפרויקטים שונים
במסגרת חלק זה תגובש הצעה לטכניקה של שיפוט פרויקטים ע"י בחינת התמורה הפונקציונלית של העלות והדבר יבוצע במספר שלבים:

שלב 1) הכנת רשימה של קריטריונים לבחינת ההתאמה הפונקציונלית של התכנון. רשימה זו לא תכלול את הקריטריון של עלות הפרויקט אשר לגביו תיעשה בחינה נפרדת.

שלב 2) הגדרת הקטגוריות השונות של פרויקטים אשר עבורן יש לקבוע את הקריטריונים האמורים. דבר זה נובע מהוך ההנחה שלגבי קבוצות שונות של פרויקטים אשר כל אחת מהן נועדה לפתור מכלול בעיות אחר, קיים גם קנה מידה שונה להערכת הביצועים. כך למשל ייתכנו משקלי קריטריונים שונים בהתאם ליעוד הטכני (ביה דאר, בית חולים, וכו') בהתאם להשתייכות לקטגוריה זו או אחרת ייקבע המשקל שיוקצב לאותו הקריטריון. המעקב אחר התפתחות והשתפרות של פרויקטים יעשה אף הוא במסגרת אותן הקטגוריות.


שלב 3) מתן משקל לכל אחד מהקריטריונים אשר נקבעו בשלב 1. כאמור יהיה המשקל מותאם לקטגוריות הפרויקטים השונות שהוגדרו בשלב 2, והוא יבטא את מספר הנקודות המכסימלי אותן אפשר להעניק לפרויקט כציון עבור העמידה במבחן של הקריטריון הנדון. הסך הכל המכסימלי של נקודות אותן יכול לקבל פרויקט עבור עשירה בכל המבחנים יקבע ב-1000.

שלב 4) יצירת בסיס להערכת עלות הפרויקט. מוצע כי הערכת העלות תהחשב רק בעלויות הישירות הקשורות בהקמת הפרויקט והיא תהיה בנויה על כתבי הכמויות. (כל האספקטים של עלויות עקיפות כגון עלויות החזקה, מימון וכו' ימצאו את ביסויים במסגרת הקריטריונים אשר הוגדרו בשלבים הקודמים). תעשה רשימה של סעיפי הכמויות השכיחים

כאשר כל סעיף יקבל מספר נקודות בהתאם לעלותו היחסית. על ידי הכפלה מספר זה בכמות המתאימה לאוחו סעיף וסיכום כל המכפלות יתקבל ערך המבטא את עלוה ההקמה של הפרויקט הנידון והמאפשר השוואה בין התוכניות השונות אשר מהוות פיתרון לאוחו הפרויקט. על מנה לאפשר גם השוואה בין פתרונות לפרויקטים שונים אשר אם זאת משתייכים לאותן הקטגוריות, וכן בכדי ליצור נחונים למעקב אחר ההשתפרות, יש לעבור סאמת המידה של עלות פרויקט כללית לאמת מידה של עלות/יחידה (כגון עלות ל- m^2 שטח נטו, עלות למיטה בבחי חולים וכד"').

שלב 5) קביעה הטכניקה להערכת המורה העלות לאור עמידה התוכנית במבחן הקריטריונים הפונקציונליים וקריטריון העלות אשר הוגדרו בשלבים הקודמים. טכניקה זו יכלה להיות מבוססת על בדיקה היחס בין התמורה המבוטאת במספר הנקודות שנצברו במבחן הפונקציונלי לבין העלות (או עלות/יחידה) המבוטאת אף היא בנקודות כפי שהוסבר במסגרת שלב 4. כ"כ יש מקום גם לבדיקה היחס שבין תוספת תמורה לתוספת עלות.

להלן נחונה דוגמא להבהרת הגישה הנ"ל (ראה שרטוט):





נניח כי לפנינו שלוש חוכניות א, ב, ג, אשר כל אחת מהן מהווה פתרון תכנוני לאותה המשימה. מספר הנקודות אשר הוענקו לכל אחת מהחוכניות הוא כדלקמן:

יחס תמורה/עלות	מספר הנקודות שנצברו		חוכנית
	במבחן העלות	במבחן פונקציונלי	
0,89	900	800	א
0,82	1100	900	ב
0,59	1600	950	ג

מהבחינה הנ"ל רואים כי היחס הטוב ביותר בין תמורה לעלות קיים בחוכנית שהינה במקרה זה גם הזולה ביותר מבחינת עלות בלבד. אם ברצוננו להמיר חוכנית זו בחוכנית ב או ג אשר מבחינה פונקציונלית נוחות תמורה גדולה יותר נשווה את היחסים בין תוספת תמורה ותוספת עלות.

יחס	תוספת עלות	תוספת תמורה	החלפה
0,50	$1100 - 900 = 200$	$900 - 800 = 100$	א ע"י ב
0,21	$1600 - 900 = 700$	$950 - 800 = 150$	א ע"י ג

תוספת תמורה אשר מקבלת כתוצאה מהשקעה נוספת בעלות גדולה יותר במקרה של החלפת א-ב, החלפת א-ג אינה כדאית מפאת תוספת התמורה אשר קטנה מאד ביחס לגודל של תוספת השקעה.

שלב 6) הסבה הנושא למיכון תוך שילובו במערכת הכנת כתבי כמויות אוטומטיות ותוך ניצול ספריית הסעיפים התקניים בתנאי שדברים אלה יוכנו עד המועד הדרוש. חלקי הנושא אשר לדעתנו מתאימים להסבה למיכון הם: א) הערכת העלות, ב) צבירת נתונים אודות יחס תמורה - עלות בפרויקטים השייכים לקטגוריות השונות ומעקב אחר השתפרות יחס זה.

THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS, ss. I, the undersigned, Clerk of the County, do hereby certify that the within and foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the County of Dallas, Texas.

WITNESSED my hand and the seal of the County of Dallas, Texas, at Dallas, Texas, this _____ day of _____, 19____.

Clerk of the County of Dallas, Texas

NOTED AND FILED IN THE OFFICE OF THE CLERK OF THE COUNTY OF DALLAS, TEXAS, THIS _____ DAY OF _____, 19____.

Clerk of the County of Dallas, Texas

NOTED AND FILED IN THE OFFICE OF THE CLERK OF THE COUNTY OF DALLAS, TEXAS, THIS _____ DAY OF _____, 19____.

Clerk of the County of Dallas, Texas



חלק (ב) קביעת דרכים אשר יובילו להשתפרות

תמורת העלות בעתיד

בהתבסס על האמצעים והשיטות להערכת תמורת העלות, אשר פורטו בחלק הראשון של הפרוגרמה ואשר חייבים לשמש ככלי בקרה לבדיקת ההשתפרות, ניתן להצביע על הכנון הפעולות הבאות:

(1) הקמת מערכת רשום ומעקב אחר תמורת העלות בקטגוריות השונות של הפרויקטים. כפי שכבר הוזכר בחלק א, יש מקום להסבת מערכת זו למיכון הן מפאת ריבוי הקטגוריות והן מפאת הצורך בעדכונים שוטפים.

(2) הקמת גוף אשר יספג במערכת הנ"ל, והגדרת תפקידיו, מבנהו, כפיפותו וטכניותיו.

(3) עבוד הצעות לתמריצים עבור שיפור תמורת העלות. התמריצים אלה יהיו מיועדים למתכננים ומבצעים בכפיפות לתנאים מוגדרים אשר יפורטו במסגרת ההצעות האמורות. תנאים אלה יכללו הגדרת המסגרת והצורה להגשת הצעות שיפור מצד המבצעים והמתכננים, נוהלים לבדיקת ההצעות וכללים לקביעת התמריץ בהתאם לתוצאות הבדיקה.

(4) אסוף ועבוד נתונים אודות השפעה צורות תכנון שונות (בשלבי התכנון השונים) על תמורת העלות. פעולה זו תתבסס על המחקרים והעבודות אשר כבר נעשו בשטח זה בארץ ובחו"ל וכן על עבודות חדשות אשר התפרסמו בעתיד. יתכן כי חבוצענה גם עבודות מחקר ביוזמת הגוף המטפל אשר ימליץ על עריכתן בנושאים אשר לדעתו יהיו טעונים בדיקה.

(5) ניצול הלקחים אשר הופקו כתוצאה מהפעלת התמריצים ומאיסוף נתונים אודות השפעה צורות התכנון על תמורת העלות. ניצול זה יושג בראש וראשונה ע"י שילובם הנכון של לקחים אלה במערכת הרישום והמעקב אחר תמורת העלות, על מנת ליצור בסיס מעודכן להערכת הפרויקטים בעתיד.

כמו כן יש לתכנן פעולות פרסום, הסברה והדרכה אשר בהן יוצגו מדי פעם הלקחים האמורים, על מנת להקנותם לשכבה רחבה ככל האפשר של מתכננים ומבצעים.

המכון לפריון העבודה והייצור

תל-אביב, רח' הנריטה סולד 4 • ת.ד. 18007 • טלפון ון 31 25



11.7.68

תאריך

בתשובה נא להזכיר:

ליד משרד העבודה
ובשיתוף
ההסתדרות הכללית של
העובדים העברים בא"י
ההאחדות בעלי התעשייה
ואגודת האינג'ינרים
והארניסקטים בישראל

אל א. מר מ. גולן, סגן מנהל מ.ע.צ.

מר ש. דרור ראש אגף בינוי משרד הבסחון.

הנדון: קידום הנושא "מערכת חכנון ובקרה של פרויקטים"

הנני מבקש להזכירכם כי הפגישה לדיון בנושא הנ"ל נקבעה כמחואט עמכם ליום ד' 17.7.68 בשעה 12.00 במכון לפריון העבודה (חדר 40).

הננו מצרפים בזאת לעיונכם ראשי פרקים כנקודת מוצא וההיחסות לנושא.

יש להדגיש כי הפעלה מערכת חכנון ובקרה כמפורט בנספח, מהווה ענין משותף לשני המשרדים בגלל היקף העבודה הגדול והאופי המורכב של הפרוייקטים וכן מפאת החשיבות הסיועית שיש לגורם הזמן והתיאום בהקמת פרויקטים אלו.

לטרוח שתכנון והפעלה המערכת הנה ענין לטיפול בכל משרד בנפרד, יש כמובן לדעתנו לבחון את האפשרות בשיתוף פעולה בין משרדי בשלבים מסוימים של קידום הנושא.

בברכה
א. קמינסקי

מנהל מחלקת הבנייה.



ראשי פרקים לדיון בנושא

מערכת תכנון ובקרה של הקמת פרויקטים

1. מצב הנוכחי של מערכות תכנון ובקרה פרויקטים

הרושם אשר מחקבל מהתבוננות כללית במערכות אלה הוא, כי קיימים בהן מספר לקויים עקרוניים והם:

- (א) תכנון מהלך הקמת הפרויקט איננו מותאם תמיד לאופי הפרויקט כדוגמא נציין את השימוש בשיטת הנחיב הקריטי אשר נעשה לעתים קרובות ללא אבחנה - לפעמים כתוצאה מהתמחותו החד צדדית של מחכנן הבצוע בשיטה זו בלבד. במקרה כזה קורה שמותרים מראש על הנאי רציפות הבצוע של עבודות הנעשות בידי אותן הקבוצות - שהוא אחד ההנאים לבצוע עבודה רציונלית.
- בצורה כזו נתניטלטכניקה של תכנון הבצוע להכתיב את הקונצפציה של התכנון בעוד שתפקידה האמיתי הוא לשמש ככלי עזר להיאור הקונצפציה וכאמצעי היטובי לבדיקה.
- (ב) תכנון הקמת הפרויקט נעשה מבלי לתכנן בצורה מתאימה את הדווחים על מהלך העבודה. הלקויים אשר קיימים בהחום זה הם:

- (1) האינפורמציה אשר מסופקת בדווחים איננה תואמת תמיד את המטרות אותן היא נועדה לשמש. הדווחים כוללים שפע של אינפורמציה בלתי רלקנטיית אשר מכבידה על ההיחסות לאותו מידע שהוא חיוני לנהול תקין של מהלך פרויקט. לעתים אף נעצר חלק מהידע החיוני ממכלול האינפורמציה המסופקת. גם הפרויקט אשר בו נספרים הדווחים איננו לעתים קריא וטובן ע"י מקבליו. כ"כ לא תמיד מובטחת אספקה האינפורמציה במועד הדרוש ולעתים היא מגיעה כשהיא כבר איננה אקטואלית יותר.
- (2) האינפורמציה איננה בנויה לפי דרגים כפי שהדבר דרוש לבקרה ניהולית תקינה. בד"כ יש מספר דרגים שונים בחוך משרד אשר מעונינים בדווחים. ברור כי לכל דרג מתאימה דרגה שונה של פירוט אינפורמציה ולעתים אף סוג אינפורמציה שונה. במצב הקיים מועברת לרוב אותה האינפורמציה לכל אחד מהדרגים, אשר כתוצאה מכך חייב לעבור על נתונים רבים אשר אין בהם כדי לסייע לו בקבלת החלטותיו.
- מצב זה הוא לרוב תולדה מיישומן שלהתוכניות מסחריות קיימות ע"י היועצים למיניהם. תכניות אלה טוחאמות לקונצפציה מסוימת והן נותנות דווחים קבועים מבלי להתחשב בצרכים הספציפיים של הפרויקט או של המזמין.

THE STATE OF TEXAS,

COUNTY OF DALLAS.

Know all men by these presents, that

_____ of the County of Dallas, State of Texas, do hereby certify that

_____ of the County of Dallas, State of Texas, is the owner of the following described land, to-wit:

_____ of the County of Dallas, State of Texas, is the owner of the following described land, to-wit:

_____ of the County of Dallas, State of Texas, is the owner of the following described land, to-wit:

_____ of the County of Dallas, State of Texas, is the owner of the following described land, to-wit:

_____ of the County of Dallas, State of Texas, is the owner of the following described land, to-wit:



ג) חוסר שילוב מספיק של כל הגורמים האחראים

לעתים קורה שתכנון מהלך הקמת הפרויקט מבוצע מבלי לשהף בכך את כל הגורמים אשר נוסלים חלק בפרויקט זה. כתוצאה מכך עומדים לפעמים גורמים אלה בפני "עובדות מוגברות", דהיינו בפני דרישות אשר אין תמיד בכוחם למלא אחריהן. מצב כזה הופך בדרך כלל את חוכניות הבצוע לחסרות ערך.

פגם אחר השייך לאותה קטגוריה הוא התעלמות מחלקו של החכין (*Design*) במהלך ההקמה. כאשר נעשה תכנון המטפל בשלב הבצוע באחר בלבד, בטרם הושלם חכין הפרויקט על כל פרטיו עלולים לקבל תמונה מטעה מאחר והבעיות הקריטיות עלולות להמצא דוקא בפעילויות החכין אשר לא באו לידי ביטוי.

ד) אי הפעלה בקרה דינמית של מהלך הקמת הפרויקט כתוצאה מהליקויים אשר פורטו מקודם (אינטגרציה לקויה, הכנון בצוע בלחי מחאים), לא נעשה עיכון מתמידים של תכנון הבצוע המקורי, בהתאם להתפתחויות אשר חלות במשך ההקמה. ענין זה הופך את כל נושא הכנון הבצוע במתכונתו כיום במקרה הטוב לכלי עזר בשלבי התכנון, אבל אינו מאפשר בקרה ניהולית דינמית אחרי בצוע הפרויקטים.

ה) חוסר אפשרות להפיק לקחים ולישטם בעת הקמת פרויקטים בעתיד. אי הפעלה בקרה דינמית כפי שהדבר חואר לעיל, בחוספת פיצול הכנון הבצוע בין גורמים שונים וחוסר מערכה הכנון ובקרה אינטגרלית גורמים לעתים לכך שלא ניתן להגיע להפקה ולהיזון חוזר (*Feedback*) של לקחים אשר היו יכולים להצטבר מהקמת פרויקטים קודמים.

בעייה הליקויים אשר צוינו כאן הולכת ומחמירה ככל שגדלה מורכבותם של הפרויקטים וככל שמחברות המשימות אשר מוטלות על המשרד המטפל בפרויקטים אלה.

2. מערכה תכנון ובקרה אינטגרלית של הקמת הפרויקטים כפחרון מוצע.

טיבן של הבעיות שהוצגו מחייב הקמת מערכה תכנון ובקרה אינטגרלית המאופיינת ע"י התכונות הבאות:

1) נהול המערכה יהיה בידי יחידהמרכזית אחת אשר תהיה אחראית לצד המקצועי - טכני של פעולתה. יחידה זו תספק לפי הצורך את הסיוע המקצועי הדרוש בתחום התכנון והבקרה לכל היחידות האחרות למתכננים ולקבלנים המבצעים והפקה על פיעלויותיהם בתחום זה, תרכז את הדווחים, ובמקרה של צורך תיטול על עצמה משימות תכנון ובקרה של פרויקטים מיוחדים.

1. THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS.

Know all men by these presents, that I, the undersigned, do hereby certify that the within and foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears from the records of the County of Dallas, State of Texas.

Witness my hand and seal of office this 1st day of January, 1900, at Dallas, Texas.

2. THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS.

Know all men by these presents, that I, the undersigned, do hereby certify that the within and foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears from the records of the County of Dallas, State of Texas.

3. THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS.

Know all men by these presents, that I, the undersigned, do hereby certify that the within and foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears from the records of the County of Dallas, State of Texas.

4. THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS.

Know all men by these presents, that I, the undersigned, do hereby certify that the within and foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears from the records of the County of Dallas, State of Texas.

5. THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS.

Know all men by these presents, that I, the undersigned, do hereby certify that the within and foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears from the records of the County of Dallas, State of Texas.

- (2) המערכת הוחאט לאופי הפרויקטים המבוצעים ע"י המשדד אשר אליו היא שייכת ולצורכי הדווה והבקרה הספציפיים שלו.
- (3) המערכת הטפל בהקמת הפרויקטים על כל שלביהם משלבי החכך עדשלבי המטירה לשימוש.
- (4) המערכת הטפקא הדווחים הדרושים לשם ההערבות במהלך הפרויקט ולשם קבלת החלטות ניהוליות אחרות כך, שהם יכללו עבור כל דרג רק את האינפורמציה הדרושה ואת כל האינפורמציה הדרושה. שם תובטח אספקת דווחים במועדים מתאימים אשר יקבעו בהחאט לשלבי ההקדמות עיקריים או לפי שיקולים רלבנטיים אחרים כך שהאינפורמציה המתקבלת תהיה אקטואלית.
- (5) מבנה המערכת יאפשר עדכון התכנון המקורי והתאמתו להתפתחויות אשר חלו במשך הקמת הפרויקט. כ"כ תובטח אפשרות לצבור לקחים מפרויקטים אשר בוצע כבר בעבר לשם יישום בעבודות הבאות.
- (6) עבודת המערכת תושחת בעיקרה על עיבוד התכנון, הדווחים והעדכונים באמצעות מחשב, ילקח בחשבון השילוב בעתיד של ספריה סעיפי העבודות אשר עומדה לקום.
- (7) לכה האדם אשר יפעיל את המערכת, הן ביחידה המרכזית והן ביחידות האחרות, יהיה כל הכשורים הדרושים לצורך הטפול בנושא. עקרונות חכנית למחשב, הקר ביצועים בסיסי (*Operation Research*) ונתוח מערכות בסיסי (*System Analysis*) כל זה בתוספת לרקע הנדסי - טכני מהאים טחכרה יסודית של המערכת המתוכננת עצמה.

3. שלבים בהקמת המערכת

- השלבים המוצעים בהקמת המערכת הם כדלקמן:
- א) על מנה לפחור בעיות דחופות בתחום תכנון ובקרת של הקמת הפרויקטים אנו מציעים להתחיל בהכשרת כה האדם הטכני המטפל בנושא זה. ההכשרה תנתן בתחומים אשר פריטן לעיל כאשר המקצוע העקרי הוא תכנון הבצוע. ^{לשם} במשדדית שתוח גישה נכונה לקונצפציה של תכנון הבצוע בהחאט לאופי הפרויקט.
- כ"כ תוסברנה במסגרה זו בצורה יסודית ביותר טכניקות העזר החשובות והדסקריטיביות השונות.

- 1. The first part of the report is a general introduction to the subject.
- 2. The second part is a detailed description of the methods used in the study.
- 3. The third part is a description of the results of the study.
- 4. The fourth part is a discussion of the results and their implications.
- 5. The fifth part is a conclusion and a list of references.

(C) CONCLUSION

- 1. The results of the study are as follows:
- 2. The first result is that the majority of the subjects showed a significant improvement in their performance.
- 3. The second result is that the improvement was maintained over a period of several weeks.
- 4. The third result is that the improvement was not significantly different between the two groups.
- 5. The fourth result is that the improvement was not significantly different between the two groups.



מוצע כי בהכשרה זו יקחו חלק גם בעלי ההפקידים המתאימים בחברות ובחברות היכנון
(Design) הקשורות עם המשרד, על מנת ליצור מלכתחילה שפה משותפת בינם
לביין מפעילי המערכת.

כ"כ רצוי כי חלק מאנשי המשרד אשר יקבלו הכשרה כאמור לעיל, ישתתפו בפועל
בהכנייה והקמתה של המערכת המוצעת.

(ב) עריכת סקר מוקדם למטרות הבאות:

(1) אבחנה וקביעה של סוגי פרויקטים אשר המשרד מטפל בהם. האבחנה תהיה בהתאם
לאותם הרכיבים של אופי הפרויקט אשר מכהיבים את הקונצפציה של הכנון הקמתו.
בהתאם לכך תעובדנה הנחיות אשר לפיהן יעשה תכנון בהקמה המתאים לכל אחד
מסוגי הפרויקטים האפשריים.

(2) בדיקת צרכיהם של הדרגים השונים בתחום הדיווח והבקרה. לאור הפקידו, אחריותו
וטכנותו של כל דרג ודרג ולאור סוגי הפרויקטים אשר הוא מטפל בהם יקבעו סוגי
האינטורמציה הנחוצים לו, ומידת הפירוט הדרושה.

(ג) בהתאם לתוצאות הסקר המוקדם יעשה תכנון המערכת אשר בתסגרתו תבוצענה הפעולות הבאות:

- (1) הכנון מבנה היחידה המרכזית.
- (2) עבוד הנחיות מפורטות לתכנון, דיווח, ועדכון של מהלך הקמת הפרויקטים.
- (3) תכנון מבנה במערכת עם הקטרים והזיקות בין האלמנטים השונים (תוכניות, דיווחים,
קבצים).
- (4) הכנון סוגי הקבצים הדרושים וקביעת המבנה שלהם.
- (5) הכנת תוכניות המחשב הדרושות או בחירתן מתוך מכלול התוכניות הקיימות.
- (6) בחירת האינטסטליציה המחשב המתאימה לבצוע עבודות המערכת.
- (7) הכנון שלבי הפעלת המערכת.
- (8) הכנת הנחיות הסבר ותפעול מפורטות של המערכת כולה.
- (9) הכנון סדרים אשר יאפשרו את בחינת המערכת במועדים קבועים ע"מ לבדוק את
התאמתה לדרישות המשרד ולשינויים אשר עלולים לחול בצרכיו.



מחקר בנושא כלכליות ההכנות של מרויקטים

למחקר זה שתי מטרות והן:

(א) קביעת קריטריונים ושיטה סטנדרטית לנחמה ומערכת של המורה העלום במרויקטים טובים.

(ב) קביעת דרכים שיטתיות אשר יובילו להשתפרות מתמדת של המורה העלום בעתיד.

מאחר ולא ניתן לגשת לטיפול מסודר בנושא השני במסגרת המטרה הראשונה אשר נחתמה בידינו את הכלי למעקב אחר ההתפתרות, יש לבצע את עבודת המחקר בשני חלקים אשר מוכתרים חוסף את החלוקה הנ"ל.

חלק (א) קביעת קריטריונים ושיטה לנחמה ומערכת של המורה העלום במרויקטים טובים

במסגרת חלק זה תגובת הצעה למכניקה של שיטות מרויקטים ע"י בחינת הממורה העונקציונלית של העלום והירבר יבוצע במספר שלבים:

שלב 1) הכנה ושיטה של קריטריונים לבחינת התאמת המונקציונליות של ההכנות.

שיטה זו לא תכלול את הקריטריון של עלום המרויקט אשר לגביו תיעשה בחינה במורה.

שלב 2) הגדרת הקטגוריות השונות של מרויקטים אשר עבורן יש לקבוע את הקריטריונים

האמורים. דבר זה נובע מחוץ ההנחה שלגבי קבוצות שונות של מרויקטים אשר כל אחת מהן נועדה לפתור סכלול בקיום אחר, קיים גם קנה מידה שונה להערכת המיוצגים.

כך לשלל ייתכנו סקלי קריטריונים שונים בהתאם ליעוד המבנה (ביח דאר, כית חוליס, וכו')

בהתאם להשתייכות לקטגוריה זו או אחרת ייקבע המסקל שיוקצב לאותו הקריטריון.

המעקב אחר התפתחות והשתפרות של מרויקטים יעשה אף הוא במסגרת אותן הקטגוריות.

שלב 3) מתן מסקל לכל אחד מהקריטריונים אשר נקבעו בשלב 1. כאמור יהיה המסקל מותאם

לקטגוריות המרויקטים השונות שהוגדרו בשלב 2, והוא יבטא את מספר הנקודות המכטימלי

אותן אשר להעניק למרויקט כציון עבור העמידה במבחן של הקריטריון הנדון. הסך הכל

המכטימלי של נקודות אותן יכול לקבל מרויקט עבור עשורה בכל המבחנים יקבע כ-1000.

שלב 4) יצירה במיס להערכת עלום המרויקט. מוצע כי הערכת העלום התחשב רק בעלויות

היטירות הקטורות בהקמה המרויקט והיא תהיה בנויה על כתבי הכטוידות. (כל האספקטים

של עלויות עקימות כגון עלויות החזוקה, טיפון וכו' ימצאו את כיסויים במסגרת

הקריטריונים אשר הוגדרו בשלבים הקודמים). מעשה שיטה של סעיפי הכטויות השכיחים



נבנה כי למנינו שלוש חובניות א, ב, ג, אשר כל אחת מהן מהווה פתרון הכספי לאותה המשימה. מספר הנקודות אשר הוענקו לכל אחת מהחובניות הוא כדלקמן:

יחס המורה/קלות	מספר הנקודות שנצברו		חובנית
	במבחן הקלות	במבחן מונקציונלי	
0,89	900	800	א
0,82	1100	900	ב
0,59	1600	950	ג

מבחינה הנ"ל רואים כי היחס הטוב ביותר בין המורה לקלות קיים בחובנית שהינה במקרה זה גם הזולה ביותר מבחינת עלות בלבד. אם ברצוננו להמיר חובנית זו בחובנית ב או ג אשר מבחינה מונקציונלית נוחות המורה גדולה יותר נשוא את היחסים בין חוטפת המורה וחוטפת עלות.

יחס	חוטפת עלות	חוטפת המורה	החלפה
0,50	1100 - 900 = 200	900 - 800 = 100	א ע"י ב
0,21	1600 - 900 = 700	950 - 800 = 150	א ע"י ג

חוטפת המורה אשר מתקבלת כתוצאה מהשקעה בחוטפת בעלות גדולה יותר במקרה של החלפה ב-1 החלפת א ב אינה כדאית משום חוטפת המורה אשר קטנה מאד ביחס לגודל של חוטפת השקעה.

שלב 6) הסכמה הנושאת למיכון הון שילובו במערכת הכנה כחבי כמויות אוטומטיות ומוך ניבול ספריות הסעיפים המקנייים כחבאי שבדברים אלה יוכנו עי המופד הדרוש. חלקי הנושא אשר לדעתנו כחשימים להסבה למיכון הסו א) הערכת העלות, ב) צבירת נתונים אודות יחס המורה - עלות הפרויקטים הטייכים לקטגוריות השונות ומקב את התפרוץ יחס זה.



חלק (ב) עביעת דרכים אשר יובילו לתשתיות

תמורת העלות בעתיד

בהתבסס על האמצעים והשיטות להערכת תמורת העלות, אשר פורטו בחלק הראשון של המדגורמה ואשר הייבטים לשמש ככלי בקרה לבדיקת האשטחיות, ניתן להצביע על מכנון המעלות הבאות:

- (1) הקמת מערכת רשות ומקבא אחר תמורת העלות בקטגוריות השונות של התרויקטיים. כפי שכבר הוזכר בחלק א, יש מקום להטבה מערכת זו למיכוון הן מפאת ריבוי הקטגוריות והן מפאת הצורך בעדכוניס שוטטיים.
- (2) הקמת גוף אשר יתפל במערכת הג"ל, והגדרת המקידיו, מכנוו, כפיסוחו וסטכויותיו.
- (3) עבוד הצעות להטרייצים עבור שיפור תמורת העלות. הטרייצים אלה יהיו מיועדיס למתכנניס ומבצעיס בכטימות לתנאים מוגדריס אשר יפורטו במסגרת ההצעות האמורות. הנאים אלה יכללו הגדרת המסגרת והצורת להגשת הצעות שיפור סגך הטבצעיס והמתכנניס, נוהליס לבדיקת ההצעות וכלליס לקביעת התמריץ באחאם לתוצאות הבדיקה.
- (4) אסוף ועבוד נתוניס אודות השפעת צורת הכנון שונות (בטלבי התכנון השוניס) על תמורת העלות. פעולה זו מתבסס על המחקריס והעבודות אשר כבר נעשו בטטה זה בארץ ובאו"ל וכן על עבודות מדידות אשר התמרטטנה בעתיד. יתכן כי הכוצענה גם עבודות מחקר ביוזמת הגוף המתפל אשר ימליץ על עריכתן כנושאים אשר לדעתו יהיו פעוניס בדיקה.
- (5) ניצול הלקחים אשר הופקו כחוצאה מהפעלת התמריצים ומאיסוף נתוניס אודות השפעת צורת התכנון על תמורת העלות. ניצול זה יושג בראש וראשונה פ"י שילובת הנכנון של לקחים אלה במערכת הרישות והמעקב אחר תמורת העלות, על מנת ליצור במיס מעודכן להערכת התרויקטיים בעתיד. כמו כן יש למכנון פעולות מריסום, הסבה והדרכת אשר בהן יוצגו מדי פעם הלקחים האמורים, על מנת להקנותם להטבה רוחבה ככל האפשר של מתכנניס ומבצעיס.

הכנון לפריון העבודה והייצור

תל-אביב, רח' הנריטה סולד 4 • ת.ד. 18007 • טלפון 31 31 25



תאריך 10.6.68

בתשובה נא להזכיר:

ליד משרד העבודה
ובשיתוף
ההסתדרות הכללית של
העובדים העברים בא"י
ההאחדות בעלי התעשיה
ואגודת האינג'ינרים
והארכיטקטים בישראל

לכבוד

אינג' מ. גולן

סגן מנהל מע"צ

תל-אביב.

א.נ.

הנדון: מערכת הכנון ובקרה

בהמשך לשיחותינו בנדון, הנני מחבד להעביר לעיונך הצעה להקמת מערכת הכנון ובקרה של הקמת פרויקטים.

נראה לי כי לאחר הנסיון בביצוע שנרכש כבר ע"י מע"צ, כהכנון ביצוע של פרויקטים בודדים שנעשה באמצעות חב" ייעוץ פרטיות, ולאור הפרובלמטיקה בחחום זה, יש צורך הולך וגובר להקמת מערכת בקרה כנ"ל. אשר תשלב ידע מחחום הכנון הביצוע והן מחחום ניתוח מערכות ושיטות בקרה.

בכבוד רב,

א. קמינסקי

מנהל מדור הבניה.



מערכת תכנון ובקרה של הקמת פרויקטים

עם התרבות של פרויקטים אשר מידת מורכבותם הולכת וגדלה, מהעורר הצורך ביצירת כלי יבטיח תכנון רציונלי של מהלך הקמת הפרויקט, לא רק בשלבי הבצוע אלא גם בשלבי התכנן, ואשר יאפשר בקרה והתערבות, כשמתגלות אי התאמות בין התכנון והמציאות.

כלי מסוג זה חייב להיות בנוי כך שתנתן אפשרות להפעיל הן את התכנון והן את הבקרה ברמות שונות החל מהאתרים והפרויקטים הבודדים וכלה בדרג המנהל הארצי. במערכת כזו יבצע כל דרג את התכנון ב"קנה מידה" המתאים ויקבל את הדווחים לצורך הבקרה במידת הפירוט אשר דרושה ברמתו.

המערכת הנידונה הצטרך בחלקה הגדול, להשען על עבוד נתונים במחשב. מסיבה זו יידרש נתוח ותכנון מערכות מפורט, אשר במסגרתו ייקבעו סוגם והוכנסם של הדווחים השונים שהמערכת תספק, תכניות המחשב הדרושות, סוג ומבנה הקבצים, הנתונים אותם יש להזין וכו'. מומלץ כי התכנון יקח בחשבון את ספריית הטעיפות התקנית של עבודות בניה אשר נמצאת בשלבי הקמה, ע"מ שהיה אפשרות לשלבה בבוא העת כאחד הקבצים המרכזיים של המערכת.

בטרם ייעשה נתוח המערכת תבוצע סקירה מקיפה של סוגי הפרויקטים אשר מע"צ, מטפלי בהם. הפרויקטים יסווגו בהתאם לבעיות תכנון הבצוע המאפיינות אותם. לכל קבוצת פרויקטים כזו תקבענה הנחיות אשר במסגרתן תעשה הבחירה של אלטרנטיבות תכנון בצוע מתאימות.

בהקשר זה ראוי לציין כי המערכת תהיה מסוגלת לטפל גם בבעיות תכנון בצוע אשר אינן כרוכות ב- SCHEDULING דוקא. בין היתר אנו מציעים ליישם את טכניקות האופטימליזציה של הקר בצועים (OPERATIONAL RESEARCH) במקרים אשר להן מתאימות טכניקות אלה (במיוחד בתחום עבודות עפר). כ"כ תהיה אפשרות להכין תוכניות בצוע אשר תתחשבה בשימוש מאוחר במשאבים השונים.

בנוסף לסקר אשר הוזכר לעיל ואשר במסגרתו ייחשפו בעיות תכנון הבצוע של סגגי הפרויקטים השונים, תעשה גם בדיקה הצרכים הקיימים בדרגים השונים לגבי תכנון ובקרה מהלך הפרויקטים. הבקרה הכוללת תהייחס לפי הצורך לאחד או יותר מתוך שלשת הגורמים: זמן, מיטון, וכשמדובר בצוע עצמי - גם משאבים.

עם סיום הסקר והבדיקה הנ"ל יבוצע תכנון המערכת אשר יכלול הכנת תוכניות המחשב הדרושות, קביעת התוכן והצורה של הדווחים השונים, הנחיות לגבי אספקת נתונים למערכת, סוגי ומבנה הקבצים הדרושים, תוכניות המבנה של המערכת כולה עם הקשרים והזיקות בין האלמנטים השונים וכתיבת הנחיות הסבר והפעול מפורטות.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

The history of the United States is a story of growth and change. From the first settlers to the present day, the nation has evolved through various stages of development. The early years were marked by exploration and the establishment of colonies. The American Revolution led to the birth of a new nation, and the subsequent years saw the expansion of territory and the growth of industry.

The American Civil War was a pivotal moment in the nation's history. It was a struggle for freedom and equality, and it resulted in the abolition of slavery. The war also led to the strengthening of the federal government and the development of a more unified nation.

The late 19th and early 20th centuries were a time of rapid change and progress. The Industrial Revolution brought about significant advances in technology and industry. The American West was explored and settled, and the nation's borders expanded. The Progressive Era saw the rise of social reform movements and the establishment of new government agencies.

The 20th century has been a time of great challenges and achievements. The United States played a leading role in World War II, and the Cold War followed. The civil rights movement of the 1950s and 1960s led to significant social and political changes. The space age and the digital revolution have also shaped the modern world.

The future of the United States is uncertain, but the nation's history suggests that it will continue to evolve and grow. The challenges of the 21st century, such as climate change and global terrorism, will require the leadership and cooperation of the American people. The history of the United States is a testament to the power of the human spirit and the ability of a nation to overcome adversity.

The United States is a nation of immigrants, and its history is a story of the American dream. The nation has been built by the hard work and sacrifice of countless people from all over the world. The American dream is a vision of a better life, and it is a dream that has inspired millions of people to seek a better future for themselves and their families.

The United States is a nation of freedom, and its history is a story of the struggle for liberty. The American Revolution was fought for the right of self-determination, and the American Civil War was fought for the right of equality. The American dream is a dream of freedom, and it is a dream that has inspired millions of people to fight for a better world.



- 2 -

ע"מ להבטיח הפעלה תקינה תערך פעולה הדרכתית ענפה אשר במסגרתה יוסבר, באופן יסודי, מבנה המערכת ואופן הפעלתה.

מאחר והבנה טובה של המערכת כולה דורשת ידיעה יסודית של האלמנטים אשר עליהם היא מושחזת, תכלול הפעולה ההדרכתית האמורה גם הכשרה בפרקים נבחרים של שיטות תכנון הבצוע. הידע אשר ירכשו משתתפי הכשרה זו, בתוספת להנחיות התפעול המפורטות, יאפשר שימוש יעיל במערכת ללא הזדקקות לגורמי חוץ. ניתן להרחיב את היקף פעולה הכשרה זו ולכלול בק גם את הקבלנים המבצעים עבודות עבור מע"ץ הן ע"מ לוודא שהתכנון שלהם יתאים למערכת והן ע"מ לשפר את רמת הידע שלהם בתחום זה.

The first part of the report deals with the general conditions of the country, and the second part with the results of the survey.

The first part of the report deals with the general conditions of the country, and the second part with the results of the survey. The first part of the report deals with the general conditions of the country, and the second part with the results of the survey.

המכון לפריון העבודה והייצור

תל-אביב, רח' הנריטה סולד 4 • ת.ד. 18007 • טלפון 03 25



ליו משדור העבודה
ובשיחוף
ההשחרות הכללית של
העובדים העברים בא"י
התאחדות בעלי התעשייה
ואגודת האינג'נירים
והארכיטקטים בישראל

תאריך 17.11.67

בתשובה נא לחזכיר:

28/11/67
27/11/67

לכבוד

ה"ה - שושני, שקד, רובינסון, פלג

מאת: מחלקת הבנייה, המכון לפריון עבודה.
תל אביב.

א.נ.ב.

הנדון: פרוגרמה לסקר על בעיות סטנדרטים
בתיאור והגשת תכנון אדריכלי והנדסי.

בהמשך לישיבה שהתקיימה בנדון מיום 5.11.67, הננו מתכבדים להגיש
בזאת פרוגרמה לעריכת סקר מוקדם בנושא.

הסקר יתאר ויגדיר את החומי הסטנדרטים ורק עם סיומו ניהן יהיה
לקבוע את היקף העבודה שתדרש לקביעת הסטנדרטים בכל אחד מהתחומים שיוגדרו.

התקציב לעריכת הסקר הנ"ל מוערך בכ - 28,000 ל"ק בהתאם למפורט
במסמך הרצ"ב.

אודה לכם על אשורכם, על מנת שנוכל להתחיל בעבודה המעשית.

בכבוד רב,
א. קמינסקי
המדור לבנין

1) אר עלן אשר מאגל מטנה ל"טא החקרה בתקצוב הנ"ל.
מאת ישיבה.
10.12.67

2) ד"ר עלן ארנסט חמא על הקצבה תקצוב
הסק - 10,000 ל"ק. לפקדה המ"ל לפכיון העבודה (קמינסקי)
מאת 68/69 (היום).
28.1.68



פרוגרמה לסקר על בעיות הסטנדרטים בתאור
והגשת הכנון אדריכלי והנדסי

להלן נחונה רשימה הבעיות והשאלות אשר חייבות למצוא את תשובתן לפני הכנת הסטנדרטים האמורים. בצידן מופיעות גם תשובות משוערות לשאלות אלו כבסיס ראשוני לעריכת הסקר. מובן כי התשובות הסופיות אשר תתקבלנה כתוצאה מהסקר עלולות להיות שונות ולכן יש לראות בתשובות הניהנות כאן רק מעין "קירוב ראשון" לפתרון. בחלקה השני של הפרוגרמה מוצעים דרכים להשגת התשובות הסופיות במסגרת הסקר הראשוני.

1. מה היא מידת הצורך בהנהגת סטנדרטים למסמכי הכנון אדריכלי והנדסי?

על מנת לענות על שאלה זו יש לברר מה הם היתרונות והחסרונות אשר מחלויים להנהגת הסטנדרטים האמורים.

בין היתרונות ניתן למנות את הנקודות הבאות:-

א. הקלת עבודתם של הגורמים הבאים במגע עם מסמכי התכנון אשר נובעת מכך שהאנשים המטפלים בחומר זה לא יצטרכו להחאים את עצמם מדי פעם לפעם לצורה הגשתו של מתכנן זה או אחר. כל מי שיחפץ לשאוב אינפורמציה מסויימת מהחומר הנ"ל ידע היכן עליו לחפש אותה.

ב. יצירת שפת תקשורת אחידה יותר בין הגורמים המטפלים בהקמת הסבנים, צמצום האפשרויות של פירושים שונים ואי הבנות אשר צומחות על רקע זה.

ג. הבטחה הכללתם של פרטים חשובים אשר בטמב הקיים עד כה הוחסרו לפעמים במסמכי התכנון.

ד. הקלה בטפול (HANDLING) בחוכניות ובנסמחיהן עקב קביעת פורמט וצורה אחידים.

החסרון שבהנהגת סטנדרטים הוא בכך שהכנת מערכת תקנית של מסמכי הכנון חדרוש השקעה רבה יותר של עבודה. אולם נראה לנו כי מאטף זה כדאי לאור היתרונות אשר מנינו. כ"כ יש להניח שבמשך הזמן, תוך כדי התרגלות של המתכננים, תלך ותקטן כמות העבודה הנוספת שיש להשקיע בהכנת החומר התקני.

מאחר וקיימים טובים שונים של מסמכי תכנון בהתאם למטרות השונות אשר אותן הם נועדו לשמש, יהכך כי צריך לבחון את שאלת הצורך בתקנים לגבי כל אחד מהסוגים האלה לחוד. דבר זה ייעשה במסגרתם של כמה מהטעיפים הבאים.

2. מי הם הגורמים השונים שעבורם מיועדים מסמכי התכנון ההנדסי ומה הצרכים שלהם?

א. המזמין - אשר זקוק לתוכניות למטרות הבאות:-

1. על מנת לבדוק באיזו מידה מתאימות התוכניות לצרכיו ודרישותיו.

2. לצורכי הוצאת מכרז ו/או ניהול מו"מ למסירת העבודה.

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON

The first settlement in Boston was made in 1630 by a group of Puritan settlers from England. They came to the city in search of religious freedom and a place to practice their faith. The city was founded on a small island in the harbor, and it grew rapidly as more settlers arrived. By 1634, the city had a population of about 1,000 people.

The city was founded on a small island in the harbor, and it grew rapidly as more settlers arrived. By 1634, the city had a population of about 1,000 people. The city was founded on a small island in the harbor, and it grew rapidly as more settlers arrived. By 1634, the city had a population of about 1,000 people.

The city was founded on a small island in the harbor, and it grew rapidly as more settlers arrived. By 1634, the city had a population of about 1,000 people. The city was founded on a small island in the harbor, and it grew rapidly as more settlers arrived. By 1634, the city had a population of about 1,000 people.

The city was founded on a small island in the harbor, and it grew rapidly as more settlers arrived. By 1634, the city had a population of about 1,000 people. The city was founded on a small island in the harbor, and it grew rapidly as more settlers arrived. By 1634, the city had a population of about 1,000 people.

The city was founded on a small island in the harbor, and it grew rapidly as more settlers arrived. By 1634, the city had a population of about 1,000 people. The city was founded on a small island in the harbor, and it grew rapidly as more settlers arrived. By 1634, the city had a population of about 1,000 people.

The city was founded on a small island in the harbor, and it grew rapidly as more settlers arrived. By 1634, the city had a population of about 1,000 people. The city was founded on a small island in the harbor, and it grew rapidly as more settlers arrived. By 1634, the city had a population of about 1,000 people.

The city was founded on a small island in the harbor, and it grew rapidly as more settlers arrived. By 1634, the city had a population of about 1,000 people. The city was founded on a small island in the harbor, and it grew rapidly as more settlers arrived. By 1634, the city had a population of about 1,000 people.

The city was founded on a small island in the harbor, and it grew rapidly as more settlers arrived. By 1634, the city had a population of about 1,000 people. The city was founded on a small island in the harbor, and it grew rapidly as more settlers arrived. By 1634, the city had a population of about 1,000 people.

The city was founded on a small island in the harbor, and it grew rapidly as more settlers arrived. By 1634, the city had a population of about 1,000 people. The city was founded on a small island in the harbor, and it grew rapidly as more settlers arrived. By 1634, the city had a population of about 1,000 people.



- ב. מחשב הכמויות של המזמין.
 - 1. לצורך חישוב הכמויות להערכה כספית של עלות המבנה.
 - 2. כנ"ל להוצאה מכרז.
 - 3. לבדיקת החשבונות החלקיים והסופיים של המבצע.
 - ג. מתכנני הקונסטרוקציה ומתכנני משנה אחרים - לצורך תכנון הפעולות שבחחום אחריותם.
 - ד. משתתפי המכרז.
 - 1. לשם בדיקה כתב הכמויות המצורף למכרז, במיוחד במקרה של חוזה פאוסלי.
 - 2. לשם קביעת מחירים לסעיפי העבודה השונים בהתאם לתאור שבמסמכי התכנון.
 - ה. המבצע:
 - 1. לשם בצוע העבודה בהתאם לתכנון.
 - 2. לשם עריכת חשבונות חלקיים וסופיים.
 - ו. המפקח - לשם בדיקת התאמת הבצוע למסמכי התכנון.
 - ז. התאם - לשם האום בין המתכננים והמבצעים השונים אשר נוטלים חלק בהקמת המבנה.
 - ח. רשויות מקומיות וועדות בנין ערים:
 - 1. לצורך בדיקה התאמת המבנה למסגרת האב - תכנון שבחחום הרשות.
 - 2. לשם בדיקת קיום דרישות סניטריות, הג"א ועוד.
- 3
- מה הם הסוגים השונים של מסמכי התכנון בהתאם לצורכי הגורמים הנ"ל ומהי מידת הצורך בחקירה לגבי כל אחד מסוגים אלה?
- א. מסמכי תכנון שמיועדים למזמין למטרות אשר צוינו בסעיף משנה א(1) ו-ב(1) לעיל.
- לגבי מסמכי תכנון אלה אין צורך בקביעת תקנים מאחר והם מהווים רק מעין סקטא לתכנון מפורט יותר, מה גם ששיוטא זו עוברת שלבי תקונים ושינויים רבים. מסיבה זו אין מקום לקבוע לסוג חוכניות זה מסגרת אשר רק תקשה על ההליך שכלולו של התכנון וקרובו לדרישות המזמין.
- ב. מסמכי תכנון המיועדים להוצאה המכרז.
- מסמכי תכנון אלה נועדו למזמין ולמשתתפי המכרז (ראה סעיפי משנה א(2) ב(2); ד(1); ד(2); כמו כן משמשים מסמכי תכנון מסוג זה לצורך עריכת ובדיקת חשבונות מאחר ובאמצעותם נבדקת התאמה בין עבודות שנעשו לפי חכניות הבצוע ובין עבודות אשר מופיעות ברשימת הכמויות של החוזה (סעיפי משנה ב(3); ה(2);).
- לגבי חוכניות מסוג זה יש מקום ליצור תקנים בעיקר משום שהדבר עשוי להביא

לאחידות בהכנת סעיפי העבודות ולמנוע מהן פירושים שונים על ידי כל אחד משחתמי המכרז וע"י המזכ"ל ונציגיו.

ג. הורניות הביצוע. אלה משמשות למטרות בצוע, התחשבות ותכנון משני אשר פורטו בסעיפי משנה ה(1)(2) ו"ז" וכן ב(3) ו-ג". לגבי הורניות מסוג זה יש ודאי מקום להנהיג תקנים מאחר והן מהוות את החוליה האחרונה של התכנון לפני תרגומו למציאות וכן משום שהורניות אלו משמשות מספר גדול של גורמים למטרות שונות.

ד. מטכ"י תכנון המוגשים לצורכי הוצאה רשיונות למוסדות רישוי (ראה מסעיף משנה ה(1)(2))

כאן דרושה הסטנדרטיזציה על מנה להבטיח את פירוט כל אותם הדברים אשר מהווים תנאי למתן הרשיון וכן כדי להקל על הטיפול והאיכסון בארכיונים של הרשיונות. בשטח זה קיימת למעשה סטנדרטיזציה מסוימת אשר מתבטאת בדרישותיהן של הרשויות לגבי הורניות המוגשות להן. יהא שלגבי חומר המשמש למכרז ולגבי חומר המשמש לבצוע הדרישות חייבה חופפות. לעומת זאת יהיה שוני בתקנים לתוכניות המוגשות למוסדות רישוי.

4. מה חייבים להגדיר הסטנדרטים?

הנושאים אשר חייבים בהגדרה המשתתפים לשני החומים עיקריים - תוכנם של מטכ"י התכנון וצורתם.

א. נושאים הקשורים לתוכן של מטכ"י התכנון :-

1. הגדרה דברים אשר חייבים להיות מתוארים בתוכניות השונות (כגון מספר החזיתות והתחכים, האור סוגי השיח השונים בחזיתות, רשימות ברזל בתוכניות קונסטרוקציה, האור חבורה הבטון בקירות וכו').
 2. האור תקני של עבודות המוגדרות במפרטים. נושא זה זוכה אמנם לטיפול במסגרת אחרת (הכנת סעיפי עבודות וקודיפיקציה) אולם לדעתנו יש מקום לשלב אותו במסגרת הסטנדרטים האמורים מאחר והמפרטים מהווים חלק אינטגרלי של מטכ"י התכנון.
 3. כותרת תקנית של פרטים מזהים לשרטוט, אשר חייבת לכלול בין היתר את שמותיהם וחתימותיהם של האנשים אשר הכינו את השרטוט ושל הבודק האחראי לתוכנו, תאריך הכנה, כינוי תקני של השרטוט מהוך הסט (בהתאם לנושא השרטוט), תאריכי שינויים עם האור השינוי וסימון מקומו של השינוי במקומות המתאימים בשרטוט, תפוצת השרטוט וכו'.
 4. עריכת תקנית של מערכות (טטים) לשרטוטים.
- ב. נושאים הקשורים לצורה של מטכ"י התכנון.
1. גודלים סטנדרטיים של שרטוטים.
 2. כפול והיוק תקני.
 3. סימנים מוסמכים אחידים.
 4. רישום מידות.



5. קוים וכחיב.

6. קנה מידה תקני לשרטוטים שונים.

5. אלו סטנדרטים קיימים בארץ ובחו"ל ומה ניתן לנצל מהם?

בארץ כמעט ולא קיימים סטנדרטים אשר מטפלים בנושאים אשר הזכרנו, הנושאים אשר זכו לטיפול עד כה הם: גודל, כפול והיוק שרטוטים (ח"י 130, 134) אזהיות לכתובות (ח"י 135) השומם למידת וציון מוטות למבני פלדה (ח"י 190). כ"כ נסקרו החקנים של ברמניה, בריטניה, ארה"ב וברה"מ. אפשר לומר כי בארצות אלו המצב אינו שונה בהרבה.

בחור חקנים אשר עשויים להביא הועלת לענין הסטנדרטיזציה אצלנו יש לציין בין החקנים הגרמניים או DIN 6781 (כותרת חקניות לשרטוטים טכניים), DIN 6

(מבטים, החכים והאורים מיוחדים), DIN 199 (כנויים חקניים לשרטוטים טכניים) וכן DIN 6789

(סיסטמטיקה של מערכות שרטוטים). אם כי חקנים אלה מיועדים לשרטוטים בעלי אופי תעשייתי

מבלי להתייחס לבעיות המיוחדות של שרטוטי בנין, נראה כי אפשר לנצל את המתקנה וכן כמה

מהרעיונות המובאים שם, לשם הכנת סטנדרטים דומים עבור ענף הבניה. בין החקנים הבריטיים נזכיר

את B.S. 1991 (DRAWING OFFICE PRACTICE FOR ARCHITECTS AND BUILDERS)

אשר מטפל בעיקר בנושאים הקשורים בצורה החיצונית של השרטוטים (מידות של גליונות שרטוט,

קוים, סידור היטלים, קנה מידה, סימנים מוסכמים, שיטות העתקה וכו'). כ"כ קיים בו פרק

המוקדש לפרטים מזהים עבור שרטוטים. בקנדה פורסמו ע"י המועצה הממשלתית למפרטים

(CANADIAN GOVT. SPECIFICATION BOARD) הנחיות להכנת שרטוטים ארכיטקטוניים

(ARCHITECTURAL DRAWING PRACTICES Doc. No. 33-GP-7) גם מטפח זה דן בעניינים

השייכים לצורה וכן יש בו פרקים בנושא של פרטים מזהים, רשימות נגרות ורשימות גמר. נראה

כי בשטחים האמורים ניתן להשען על הפרסום הקנדי כבסיס, הן עקב היותו מקיף והן משום שהדברים

המוצגים בו הואמים בדרך כלל את המקובל בארץ.

לבסוף ברצוננו להזכיר את שיטת ה - CBC (COORDINATED BUILDING COMMUNICATION)

רא ה - ARCHITECTS JOURNAL כרך 64 - אוקטובר 65).

שיטה זו מכוננת להשתיה את החקשורות בענף הבנין על מערכת אחידה ומקודדת של הפעילויות

הקשורות בבצוע של פרויקטים. במסגרת השיטה קיים גם פרק המוקדש למטמכי התכנון ויחכן שיש

מקום לנצל כמה מהרעיונות המובאים שם.

6. באיזו מידה מורש השימוש בחקנים הקיימים כבר בארץ?

בהשוואה לארצות אחרות ניתן לומר שהשימוש בחקנים אינו נפוץ. הסיבה לכך נעוצה ראשית בכך

שהחקנים הקיימים מטפלים אך ורק במספר נושאים שוליים וכן משום שמצד מרבית הגופים המטפלים

במטמכי הכנת לא קיימות דרישות המחייבות הקפדה על חקנים אלו. בחור יוצאים מן הכלל נציין

את הרשויות המקומיות ואת ועדות בנין ערים אשר טכניקות למתכננים צורה והוכן מוגדרים לתוכניות

ההגשה.



7.

מה הן הדרכים להחדרת הסטנדרטים?

בדרך העיקרית לכך נראית לנו כפיית הסטנדרטים ע"י הגופים אשר מזמינים את התכנון אולם מלבד זאת יש לדאוג להחדרתם של התקנים גם ע"י פעולות הסברה ופרסום שונות בקרב ציבור המתכננים מאחר והדבר בא לשרת גם אותם. כ"כ רצוי לשלב את התקנים בנושאי לימוד השרטוט ומקצועות אחרים אשר נלמדים בבתי הספר הסכניים. על מנת להקל על הפעולה האמורה רצוי כי כל התקנים יהיו מרוכזים וסודרים לפי נושאים בקובץ אחד.

דרכים לעריכת הסקר המוקדם

מתוך השאלות שפורטו לעיל ניתן להצביע על שני מעיפים אשר חייבים לרכז את עיקר המאמץ בהכנת סקר זה:-

1. מה חייבים להגדיר הסטנדרטים?

2. מה הן הדרכים להחדרת הסטנדרטים?

השובות נכונות לשאלות אלה עשויות להבטיח הכנת תקנים הכליחיים וקליטתם ע"י הענף. על מנת להגיע להשובות בנושאים אלה וכן ביתר הנושאים אשר פורטו בחלקה הראשון של הפרוגרמה, יש צורך לראיין אנשים משתייכים לגופים הנזקקים למטכני הכנון וכן את המתכננים למיניהם. רצוי להקיף במיוחד גורמים אשר עוסקים בענין בקנה מידה גדול ואשר דרך ידיהם עובר מספר רב של תוכניות. לצורך פעולה זו יש להכין רשימה של כל המרואינים אשר הבטיח כיסוי מלא והולט של כל צרכי הענף.

הראיונות ינוהלו על בסיס שאלון שבו יפורטו התחומים אשר חייבים להיות מוגדרים בסטנדרטים העתידיים. הפרוט אשר יוכן ע"י המכון יהיה ראשוני מלבד והוא יורחב הן מהלך הראיונות, בהתאם להצעותיהם של המרואינים.

במקביל לניהול הראיונות יערך סקר של הסטנדרטים הקיימים בארץ ובחו"ל ע"מ לבדוק את האפשרויות לשילובם בנושא. עם סיום הפעולות הנ"ל העובד הצעה סופית אודות התחומים אשר יוגדרו בסטנדרטים וכן יוחזו דרכים להכנת הסטנדרטים והחדרתם.

לאחר שיושלם הסקר המוקדם ניתן לבטח לעצם עבודת התקינה אשר תקבע ובפרט את הסטנדרטים בכל אחד מהתחומים אשר הוגדרו. את מהותה והיקפה של עבודת התקינה אפשר להעריך רק לאחר עריכת הסקר המוקדם.

עריכת הסקר הנוהל והרכוז על ידי ועדה אשר בה ישתתפו נציגי משרד הבטחון, השיכון ומע"צ. הועדה תהכנס לאישור תוכנית הפעולה המעשית של כל אחד מהשלביו הנ"ל, עם גמר הסקר המוקדם תפול ועדה זו בצירוף גורמים נוספים גם במבצע של עצם הכנת הסטנדרטים לאור ממצאי הסקר.



לוח זמנים משוער:

אנו אוטדים אה הזמנים הדרושים לבצוע העבודה הנ"ל כדלקמן:-

1 חודש	לעריכה שאלון וקביעה מדגם
4 חודשים	עריכה ראיונות
	סקר הקנים קיימים
2 חודשים	עריכה החומר שנאסף ועבוד החומי הסטנדרט
7 חודשים	סה"כ

הקציב

הסקר יעסיק 2 מהנדסים וההקציב כולל ריכוזו של הסקר מוערך בסביבות - 28,000 ₪

THE STATE OF

NEW YORK, ss. I, the County Clerk of the County of _____ do hereby certify that

_____ of the County of _____

is the true and

correct copy of

_____ of the County of _____

_____ of the County of _____ do hereby certify that _____ of the County of _____

23
מחלקת עבודות צבוריות
רח' לינקולן 3, ת.ד. 20101, טל. 623271

תל-אביב, י"ד אדר ב' תשכ"ז

23.3.67

✓ 27/4/18

27/4/19

לכבוד

מר א. קמינסקי

המכון למריון העבודה והייצור

רח' הנריטה סולד 4

תל-אביב

אדון נכבד,


הנדון: דו"ח פעולות המכון בשנת הבניה

פברואר 67

אני מאד מודה לך עבור המצאת דו"ח זה. מתוכו
אני למד כי אתם מקיימים קורסים להשתלמות מפקחי בניה של
משרד השכון, קבוצים וכן מנהלים מחקרים בארגון ודיווח,
שיטות בניה מהופשות ועוד.

אנו מאד מעוניינים בנושאים הנ"ל ומחבטים
בבעיות מקבילות. עוד נשוב להקשר אתכם בנושא ההשתלמות,
אולם אודה לך אם תואיל להעביר לי דו"חות שוטטים בנושאים
אלה וכן מחקרים שאתם מפרסמים.

מכבוד רב


פ. שושני
אדריכל ראשי

התקן מר גולן

מר זיו

מנהל מחוז: י-ם, חיפה, ת"א והמרכז,

הצמון, הדרום

מר בניאש

תאום בתכנון מבנים , מע"צ (שיטה 1966)

משימות שוטפות.


חיק תאום - להנהלה . למזמין , (לאוצר)

תכנון פנים , תכנון חוץ , (התחלת וסייום בצוע)

מעקב עיני

(מטלה משניה של מעקב זה - סטטיסטיקה לקראת הצפיות)

עריכת קונצרטיונה
על סמך טפסי טיפול שבועיים
מתוך מכתבים והעתקי מכתבים
על סמך הודעות משלוח והעברה
על סמך דו"חות מועדות
על סמך ישיבות תאום



הפעלת חוץ (מוסדות)

הפעלת פנים (מחלקות)

מלוחות קיר
ממעקב משלים מתוך מעקב כללי
מכתבים, טלפון, נסיעות

מהקונצרטיונה ויתר הנ"ל
ממעקב בחיכים *ואמצע קצת א"ל*
מזכרים, טלפון, מגע אישי
תזכורות לבקורת ההפעלה וזירוז הפעילות

אמצעי משנה : מ.מ., שליחת נהגים

קישור וייעוץ

איסוף, פענוח והפצת תקנות ונתונים טכניים
מו"מ עם מוסדות, הנחיות ודרישות
בדיקת וייעול הנוהלים במחלקות

*א.ת.ק.
"ד"ר
א.ת.ק. יפני
ב.ת.ק.*

מאת : א. דמק
(תאום ובקרה, קישור מוסדות
רשמי, בטיחות-בתכנון מבנים)

אל : מר זיו, סגן מנהל מע"צ (מינהל)
מר בניאש, ממונה או"ש

8.1.1967

בקרה והפעלה הכנון במע"צ - השיטה הקיימת והמהגבשת

לדעתי שיטתנו (יחסיה לכווח האדם האפסי - פר קורנבלום = $\frac{1}{2}$ בקרה, $\frac{1}{2}$ רשוי, אנכי = $\frac{1}{4}$ בקרה, $\frac{3}{4}$ בצוע והקציבים (ובטיחות) כעת) היא שיטה מצויינת, מחאיטה להועלת מלאה עם הגברת כוח האדם וחובת דיוו"ח, כנהוג כחוק למע"צ. חלק של העולים החדשים, שהורגלו בהו"ל למשפחה בדיוו"ח, וחלק הוותיקים והצברים (בפרט יוצאי קצונת צה"ל) משתלבים בשיטתנו החדשה במע"צ. דרושה, פעל הכל, יד חזקה מצד ההנהלה בחיוב הדיוו"ח

במסגרת הנ"ל, שיטתנו לא רק טובה, וזולה, אלא בעיקר מעשית לחלוטין, כנגד ה"אבודות" וה"ציוריים" היפים שהספקתי לראות אצל "מומחים" למיניהם (עד כה).; ופי באמת יודע באזו מידה כל הפרסומים האלה מתבצעים בפציאות ?

אבקש לבוא ולראות כיצד פועלת השיטה שלנו - של מע"צ, כי נראה לי שרק אז נתן לפסוק ! (הקציר הועבר אליך לפני כחצי שנה בתיק אדום).
הכל לשאל ולבקר רק אצל אחרים ולא אצלנו, בבית שלנו. אנו עוסקים במעשים (לא בהבורות פרסומה ולא בסקרים מוקדמים - אלא בלרוי התכנון היש-יומי).
אני נכון ומעוניין ללמוד מאחרים - אמנם רק לשם בצוע שיפורים מעשיים ואפקטיביים. בעזרת יד חזקה מצד ההנהלה (ועל כן כתבתי למר שושני ולמר גולן בהודמנויות קודמות) וע"י הגברת מה בכוח האדם ב"בקרה" (כשאשתחרר ממלוי עבודתו של מר סיגלר) תהייה לנו שיטה בקרה והפעלה (ותצפיות) מעשית, מעודכנת ומשתלמת.

לגבי המשימות הנוספות שלנו :-

- 1) הבקורה והתאום הסקצועי יתבצעו ע"י רכזי (מנהלי) האובג'קטים
- 2) 3) שילוב בטיחות התכנון, קישור ורשוי - אלה תלויים בכמות של כוח האדם שיועמד לרשותנו. השיטות לכך מוכנות ועברו נסיון !

אנא בקר ביחידת התאום של מע"צ, כדי לראות מה נעשה וכיצד, כי גם לנו יש נסיון מה, השקענו מחשבות רבות והסקנו מסקנות, הכל לגבי הבעיות המיוחדות של מע"צ.

בברכה,

אורי דמק

העתק : מר גולן, סגן מנהל מע"צ

Handwritten notes and signatures:
מ.א.ד.
מ.א.ד.
מ.א.ד.
מ.א.ד.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
CHICAGO, ILLINOIS

REPORT OF THE RESEARCH GROUP ON THE CHEMISTRY OF
THE CARBON-14 ISOTOPE
BY
R. M. FREEMAN, J. H. COOPER, and J. H. COOPER, JR.

RESEARCH REPORT NO. 10
PUBLISHED BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS, 1954

CONTENTS
Introduction 1
Experimental Methods 10
Results and Discussion 20
References 35
Appendix 40

ABSTRACT
The carbon-14 isotope has been prepared by the irradiation of natural carbon in a neutron flux. The resulting carbon-14 is separated from the natural carbon by the use of a gas-liquid chromatographic method. The carbon-14 is then converted to a form suitable for the study of its chemical behavior.

INTRODUCTION
The carbon-14 isotope has been prepared by the irradiation of natural carbon in a neutron flux. The resulting carbon-14 is separated from the natural carbon by the use of a gas-liquid chromatographic method. The carbon-14 is then converted to a form suitable for the study of its chemical behavior.

REFERENCES
1. R. M. Freeman, J. H. Cooper, and J. H. Cooper, Jr., *J. Am. Chem. Soc.*, **76**, 1000 (1954).
2. R. M. Freeman, J. H. Cooper, and J. H. Cooper, Jr., *J. Am. Chem. Soc.*, **76**, 1005 (1954).
3. R. M. Freeman, J. H. Cooper, and J. H. Cooper, Jr., *J. Am. Chem. Soc.*, **76**, 1010 (1954).

מחלקת עבודות צבוריות

הל-אביב, סגן טבח השכ"ז

21.12.66

28/12/19

27/4/19

אל : מר א. קמינסקי, המכון למריון העבודה והייצוג

מאת: מע"צ המשרד הראשי

הנדון : מחליכי חכנון ובקרה במחלקות

הבניה במע"צ

מכתבם מ-17.10.66

בזמנו הוטל בינינו, קרב הדחיה בהגשת הדו"ח

הראשוני, לדהות את השובתנו עד לשובו של סגן מנהל מע"צ -
מר גולן טח"ל.

כיום, עם גיבוש הצעות התקציב לבניה מטעמיה הוברר לנו סופית כי אנו עומדים במבי תקציבים בסדר גודל המחייבים אותנו להתארגנות מחדש בחוץ מחלקות הבניה. נושא זה נמצא עתה בדיונים אינטנסיביים ולסיכומיו השלכות ישירות על הסקר המבוקש.

אי לכך הננו מצטערים להודיעכם כי לא נוכל לתת את השובתנו לגבי המסך העבודה לפני סוף חודש ינואר 1967.

מברכה

י. זיו

סגן מנהל מע"צ (מינהל)

20

המכון לפריון העבודה והייצור

תל-אביב, רח' הנריטה סולד 4 • ת.ד. 18007 • טלפון ונג' 25



ליד משרד העבודה
ובשיתוף
ההסתדרות הכללית של
העובדים העברים בא"י
התאחדות בעלי התעשייה
ואגודת האינג'נירים
והארכיטקטים בישראל

תאריך ג' חשוון תשכ"ז
17 אוקטובר 1966
בתשובה נא להזכיר:

מחשבונית מס' 27/24/19

מ/מס' - 259

לכבוד
מר י. זיר, סגן מנהל כללי
מ.ע.צ.
רח' לינקולן 3
תל-אביב
א"ב,

① מ: 2/10/66
אגודת האינג'נירים
מ/מס' 27/24/19
② מאי 66
אגודת האינג'נירים

הנדון: תהליכי תכנון ובקרה במחלקת
הבנייה במ.ע.צ.

בהתאם למסמך ביישובה שהתקיימה אצלכם בענין
הסקר המוקדם שהוגש על ידינו בנדון, הנני
מעביר בזאת פירוט שלבים בתהליך ביצוע העבודה.
הננו מצפים לתשובתכם החירובית.

מ/מס' 27/24/19
מ/מס' 27/24/19
מ/מס' 27/24/19

בכבוד רב
א. קסובסקי
המחלקה לבנייה
היה זהו איתי קצ"ק נא
ביתר שאלה - הנני מקט
לצורך אגודת האינג'נירים - איתי זיר
עם האגודת האינג'נירים על מנת להעביר את
לסיים את התהליך ולקבל את גוף האגודת
מ/מס' 27/24/19

שילבים בביצוע עבודת הייעוץ בנושא "תהליכי תכנון ובקרה
במחלקת הבנייה"

המשך לסקר מוקדם פרק ג' הצעות

שלב א' - בניית שיטת עבודה ופיקוח על ביצוע עבודות התכנון

1. תכנון בניית שיטת עבודה - תהליכים ושלבים, לתכנון פרוייקטים במ.ע.צ.
- וליווי תכנון חוץ של פרוייקטים.
2. שיטות התיאום, מקצועית וארגונית.
3. תכנון מסמכי השיטה והגדרת נוהלים.
4. תכנון שיטת מעקב ובקרה על התקדמות פרוייקט (חוץ ופנים) הגדרת נוהלים ומסמכים.
5. הרצת השיטה באופן נסיוני וחלקי

שלב ב' - מערכת אינפורמציה

1. תכנון ובניית שיטת דיווח מרכזית על התקדמות עבודות תכנון של כל הפרוייקטים בטיפול ס.ע.צ. (סוגי דיווח, מקורות ויעדים) ואופן הפעלתה.
2. תכנון ובניית שיטת דיווח תקציבית של עבודות תכנון ודיווח תשומות עבודה של עובדי מח' הבנייה (סוגי דיווח, מקורות ויעדים) ואופן הפעלתה.
3. הכנת נוהלי דיווח ומסמכים
4. הרצה נסיונית וחלקית של שיטות הדיווח.

שלב ג'

1. הגברת תפקידי יח' התאום והבקה ואופן פעולתה
2. החדרה כללית של השיטות כנ"ל כולל הדרכת עובדים.

תקציב ולוח זמנים

1. הערכת התקציבית לשלב א' עומד על סך של כ-200-250 י"ע (20.000-25.000 ₪) זמן הביצוע מוערך ב-5 חודשים.
2. הערכת תקציבית לשלב ב' תדון כמסוכם בשלב יותר מאוחר.
3. העבודה החל משלב א' תעשה כמסוכם במשותף עם יח' לתיאום ובקרה.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

CHAPTER I

THE EARLY HISTORY OF THE UNITED STATES

THE EARLY HISTORY OF THE UNITED STATES

1. The first European settlers in North America were the Spanish, who arrived in 1492.
2. The English arrived in 1607, followed by the French in 1608.
3. The Dutch arrived in 1614, and the Swedish in 1639.
4. The Pilgrims arrived in 1620, and the Quakers in 1681.
5. The American Revolution began in 1775.

THE AMERICAN REVOLUTION

1. The American Revolution was fought between 1775 and 1783.
2. The British were defeated at the Battle of Yorktown in 1781.
3. The Declaration of Independence was signed in 1776.
4. The Constitution was signed in 1787.
5. The American Revolution was a turning point in the history of the United States.

CONCLUSION

1. The American Revolution was a significant event in the history of the United States.
2. It led to the creation of a new nation.

APPENDIX

1. The American Revolution was a significant event in the history of the United States.
2. It led to the creation of a new nation.
3. The American Revolution was a turning point in the history of the United States.

18

המכון לפריון העבודה והייצור



תל אביב, דה הנריטה סולד 4 • ת.ד. 18007 • טל. 03 25

שז' תשרי תשכ"ו
30 ספטמבר 1966
תאריך

בתשובה נא לחזיר

ליו משור העבודה
ובשיחוף
ההסתדרות הכללית של
העובדים העברים בא"י
התאחדות בעלי התעסיה
ואגודת האינג'נירים
והארביטקטים בישראל

לכבוד

ה"ח מ. גולן, סגן מנהל מ.ע.צ. בנייה
י. זיו, סגן מנהל מ.ע.צ. מנהל
י. שמש, אדריכל ראשי

1/3 אה אה

27/4/66
כא תשרי תשכ"ו = 5.10.66
30/1/66

א"ב,

הנני מתכבד להעביר לעיונכם את מסמכי הסקר המוקדם בנושא
"תהליכי התכנון והמיאום במחלקת בנייה במ.ע.צ." שבוצע
ע"י מח' בנייה ופירושים בסכנון.

אנו מצדנו מוכנים להתחיל בעבודה לפי הקיום המפורטים
בהצעותיבו מיד עם קבלת החלפת חיוכית מסדכם.

עם זאת אנו סביעים לקיים פגישה משותפת שתסמנו לדיון על
פרטי תכנית העבודה.

בכבוד רב

א. קמיצסקי
המחלקה לבנייה

מדינת ישראל 27/1/74

ד"ר

התקנת התקנה

א.א.ר.צ'ו, סניף תל אביב

מאת: א.א.ר.צ'ו

6-9-66

מס'

ד"ר "בריון זמאני"

מיקו - קניי אלטרנה של המכרות

אולי ישיבת דא אולטור עם גשמי מבוק
למיון הדמיון הסבאטי עם כספך רבנות
זה בקצובת וזה תנולף חוף - גלבו ש"כר
ל: לבדלי דא זרעו תמנות גלי


המתחלקת, המיונת הקדשה, יום גמור
תזכורת ויק אולי התדורות של ימי שלמי
- ב"ת"ת נתקפסן לטל גלוב רשימת
(יק לא התחילו), וזאת יחד עם הליבו

המחיר הסגור אילוף המלוח שלמי -
דא מאשר לנו לבצע המלוח תלוח
וזקלו ז"י תלוח יהאג ומלוח של
תקינון. חשיבת מילתינו - וזרית
הלוח המסך, מלפני הרשיות - ביו זכור
לזכות אלמנו למקדמת כל אדם, בני
מילוח לבצע מלוח שחית מילוח מלפני

הגדרה

מס' 937

א.א.ר.צ'ו



UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D.C.

REPORT
OF THE
COMMISSIONER OF
THE GENERAL INVESTIGATIVE
DIVISION
ON

THE

RECORDS OF THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

AND THE
MANNER IN WHICH THE RECORDS
ARE MAINTAINED AND
CONTROLLED.

PREPARED BY
THE GENERAL INVESTIGATIVE
DIVISION
OF THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
UNDER THE
DIRECTION OF THE ATTORNEY GENERAL

1964
GPO : 1964
O. G. 100-100
WASHINGTON, D.C.

15

מדינת ישראל
משרד העבודה

1 באלול תשכ"ו
22 באוגוסט 1966
27/4/19 ✓

אל: הסכון לפיריון העבודה והייצור, רח' הנריטה סולד 4,
תל-אביב

מאת: מע"צ, המשרד הראשי, יחידה תאום.

הודו: רשימת פרויקטים ומצב ההכנות.

למכתבכם מ-16.8.66 הנני מודיע שלצערי הרב,
אין באפשרותי לשלח לכם מיד את הרשימה הנ"ל על כל
פרטיה, כיון שלדאברוי אינה מעודכנת עדיין.

אשמח להמציא לכם אה הנתונים, כרגע השלמת
הרשימה וזאת תוך 2 שבועות בקרוב.

בברכה,
[Signature]
א. רמק
/2 מהנדס תאום

העתק: מר סוסנו, אדריכל ראשי

אי/

OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL

STATE OF TEXAS
AUGUST 1907

IN RE: THE ESTATE OF JAMES W. WALKER, DECEASED, AND
AS TO THE PROBATE OF HIS WILL.

STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS.

BEFORE ME, JOHN W. WALKER, JUDGE OF SAID COUNTY,

DOETHOROUGHLY SEEN AND KNOWN TO ME THAT THE ABOVE
NAMED JAMES W. WALKER, DECEASED, WAS AT THE TIME OF HIS
DEATH, AND AT THE TIME HE MADE HIS WILL, A SINGLE MAN,
AND THAT HE WAS OF SOUND MIND AND SOUND MEMORY.

AND THAT HE MADE HIS WILL AND TESTED THE SAME
IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF THE STATE OF TEXAS.

WITNESSED MY HAND AND SEAL
THIS 15TH DAY OF AUGUST, 1907.

J. W. WALKER
JUDGE OF COUNTY

ATTEST: My commission expires this 15th day of August, 1907.

המכון לפריון העבודה והייצור

תל אביב, רח' הנריטה סולד 4 • ת.ד. 18007 • טלפון ונג' 25



ליד משרד העבודה
ובשיח
ההסתדרות הכללית של
העובדים העברים בא"י
התאחדות בעלי התעשייה
ואגודת האינג'נירים
והארכיטקטים בישראל

K 15

ל' אב תשכ"ו
16 אדרוס 1966
בתשובה נא להזכיר:

מכתב מס' 17.8.66
27/4/19

מח' ת"ק

[Handwritten signature]

אל: מר אורי רסק - מע"צ, משרד ראשי

מאת: המחלקה לבנייה - המכון לפריון העבודה והייצור

הנדון: מכתבו של טגן מנהל מע"צ מר זיו
מיום 20.7.66 מס' 27/4/19

בהתאם למכתב הנ"ל הוטל עליך להכין רשימת כל הפרוייקטים
הנמצאים כיום בטיפול מע"צ.

מועד הגשת הסקר המוקדם למע"צ (נכללים גם הפרטים הדרושים)
לפי המכתב הנ"ל 1.9.66.

אבקשך לשלוח לנו בהקדם את הפרטים המבוקשים.

① יאה מכתבן א.מ.א.

② *[Handwritten signature]*

בכבוד רב

[Handwritten signature]

המחלקה לבנייה

1966

STATISTICS

STATISTICS

STATISTICS

STATISTICS

STATISTICS

STATISTICS

STATISTICS

STATISTICS

13

חל-אביב
בגב תשכ"ו
30 אדר 1966 יולי 1966
27/4/19

אלו המכון למריון העבודה והייצור מ"א,

מטעם מחלקת עבודות צבוריות

הנדון: הזמנת סקר מוקדם.

1. - הננו מזמינים בזאת אצלכם סקר מוקדם על החליכי המכון המניח ב-מע"צ.
2. - מטרת הסקר הן:
 - (א) איחור היקף עבודות המכון המבוצעות במע"צ, מבנה מערכת ההכנות ושיטות עבודתה.
 - (ב) על בסיס סקר זה הוגש הצעה מעוררת לבצוע העבודה בהתאם לנקודות הנכללות בנספח א' להזמנה זו (שהועברו אליכם במכתבנו 27/4/5 מיום 12.5.66).
3. - התקציב לבצוע הסקר-
 - (א) ששך משוער - 16 ימי עבודה לפי - 95 ל"י ליום עבודה.
 - (ב) לסכום הצ"ל יש להוסיף - 20 ל"י ליום עבודה המורה הוצאות נסיעה ואש"ל אל מחוץ לטריטוריה חל-אביב.
4. - המסכומים בהתאם לסעיף 3 ישולמו לכם עם גמר הסקר המורה השבון מעורט שיומא על-ידיכם.
5. - הצעה מעוררת בהתאם לסעיף 2, על בסיס הסקר המוקדם הוגש להנהלת מע"צ עד 1.9.66.

י. י. זיו
סגן מנהל מע"צ (מינהל)

א. זוננשיין
חשב מע"צ

הצעת-
סגן מנהל מע"צ - מר י. י. זיו.
כספים,
לש/3

40.104.000.01
223/2
ME

13

ה ע ת פ

הנדון: מסגרת לסקר על החליכי התכנון והתאום במחלקות הבניה ב-מע"צ.

ר פ ר

1. במע"צ קיימות כיום ארבע מחלקות העוסקות בתכנון בניה ובסקר עליון על הבצוע-

- (א) מחלקת אדריכלות
- (ב) מחלקת קונסטרוקציות
- (ג) מחלקת מכונאות והסמלאות (אינסטלציות)
- (ד) מחלקת בצע (כולל כמזרות ומשרטים)

- 2. בנוסף לתכנון המבצע בכחות עצמיים נמסר חלק מעבודות התכנון גם למתכנני חוץ. המקרה למתכנני חוץ אלה מבוצע באמצעות המחלקות הנ"ל.
- 3. המקרה הישיר על הבצוע מבוצע בדרך כלל ע"י היחידות המוזכרות.

נושאי הסקר - היאום בין יחידות התכנון העצמי במע"צ

- 4. תאום הדרישות של כל גורמי התכנון במסגרת התכנון הכולל. *requirements*
- 5. תאום בין מחלקות התכנון לבין עצמן במגמה לאפשר עבודה במקביל, דבר שיאום לשמור התכנון וקצור טען הזמן הנדרש.
- 6. איסוף נתונים מוקדמים מרשויות חוץ ומסדות שונים הדרושים לצרכי התכנון.
- 7. קשר לרשויות השונות המוסמכות לאשר הכניות בניה (בתחשב חוק הבניה העכ"ה - 1965).
- 8. עמידה בלוח זמנים של עבודות התכנון.
- 9. מקרה על מתכנני חוץ
- 10. מקרה עליון על הבצוע.
- 11. יחסי גומלין עם היחידות בשלבי התכנון המוקדם (איסוף הנתונים) ומקרה על הבצוע.

החלטות המבוקשות

- 12. מסגרת למבנה ארגוני שיענה על הצעות שהוזכרו בטעימים 4 - 11 לעיל.
- 13. הצעות לשמור החליכי התכנון והתאום בנושאים לעיל.
- 14. כלי מעקב אשר עמידה בלוח זמנים של התכנון.

12


משרד העבודה

תל-אביב (נ) באב תשכ"ו
ב' בידלג 1966
מס' 6/15
✓ 20/4/79

אל : המכון לפירון העבודה והייצור, סר קסינסקי
סאת: סע"צ, המשרד הראשי

הגדרון סקר פוקדט בסע"צ.

בהספך לשיחתנו סיום 21.7.66 סג"ב תאורי
המפקידים של מחלקת הבניה שביקשתם.
בא להחזיר אלינו החומר בשלמותו לא יארח
ס-1.9.66.

ג ב ר כ ה,

י. זיו
סגן מנהל מע"צ (מינהל)

הפקדו ת.ת.

מדינת ישראל
משרד העבודה

תל-אביב
סמנז חשכ"ו
20 יולי 1966
מס' 27/4/19

2
אוסר

[Handwritten signatures and initials]

21/4/66

אל : מר פובס - לו"ר וועדה סקרים ומחקרים
מאח: מע"צ, המשרד הראשי

הנדון: סקר על תהליכי תכנון הבניה במע"צ

1. מצ"ב עותק מסיכום דיון שקוים בנושא ביום 17.7.66.
2. לצורך ביצוע הסקר המוקדם מבוקש סך - 2,000 ל"י (פרוט ראה סיכום מצורף סעיף 2/ב).
3. אודה לך אם תכנס את וועדה הסקרים והמחקרים לאישור הסקר המבוקש והקציבו.

ב ב ר כ ה ,
י. זיו
סגן מנהל מע"צ (מינהל)

3
מר זיו
הסקר
21.7.

העתק: סגן מנהל מע"צ - מר גולן
חשב מע"צ
ח.מ.



SECRET
 CONFIDENTIAL
 1/1/11

SECRET
 CONFIDENTIAL

SECRET

1. [Illegible text]
2. [Illegible text]
3. [Illegible text]

SECRET

SECRET
 CONFIDENTIAL

SECRET
 CONFIDENTIAL

10

משרד העבודה

תל-אביב, 2 באב תשכ"ו
20 ביולי 1966

V 22/4/69

אלו המכון למריון העבודה והייצור - מר קמינסקי
" " " " " " - מר רבינוביץ
אוריכל ראשי - מר שושני
מאחז מע"ג, המשרד הראשי.

הנדון: סקר על החליכי הכנון הבניה במע"ג - סיכום דיון.

ביום 17.7.66 קיים דיון בנושא בהשתתפות ה"ח:

- קמינסקי (מפעם המכון למריון
- רבינוביץ (העבודה והייצור
- שושני (מטעם
- בניאש (מע"ג
- זיו (

להלן הסיכומים-

1. יבוצע סקר מוקדם אשר מטרתו הן-
 - א) מטרה הסקר המוקדם -
 - (1) איתור סיקף עבודות החכנון המבוצעות במע"ג, מבנה החכנון ושיטות עבודתו.
 - (2) על בסיס סקר זה חובש הצעה ממורטה לביצוע העבודה בהתאם לגקודות שנכללו במכתבו מס' 27/4/5 מיום 12.5.66.
 - ב) הנאי ביצוע הסקר -
 - (1) משך משוער - 16 ימי עבודה למי - 95 ל"י ליום עבודה.
2. הצעתו למסוף הנ"ל יש להוסיף - 20 ל"י ליום עבודה המורה הוצאות נסיעה וא"ל אל מאוץ למרחב תל-אביב.
- (2) הסקר המוקדם יוגש להנהלה מע"ג עד 1.9.66.
3. במטרה הסקר המוקדם תקוימנה פגישות עם העובדים המרכזיים הטמלים בנושא.
4. מר רמק ישמש כמקשר לנושא. בשלב זה הוטל על מר רמק להכין רשימה כל הפרויקטים הנמצאים כיום בטמול מע"ג חוץ איון היקמט ומירוט סודי הטימול בהם.
5. מע"ג תכין מכתב הזמנה למכון למריון העבודה והייצור שיקיף את הסקר המוקדם.

ב ב ר כ ה
י. זיו
סגן מנהל מע"ג (מינהל)

העתק: מנהל מע"ג
סגן מנהל מע"ג מר גולן
יועץ הנדסי
חשב מע"ג

מר בניאש

10/10/10

1. The first part of the document is a list of items...

2. The second part of the document is a list of items...

Section 1: General Information

1.1. The purpose of this document is to provide...

1.2. The scope of this document is limited to...

1.3. The document is organized as follows:

1.4. The document is intended for...

1.5. The document is subject to change without notice.

1.6. The document is a confidential document.

1.7. The document is a work of art and should be treated as such.

1.8. The document is a work of art and should be treated as such.

1.9. The document is a work of art and should be treated as such.

1.10. The document is a work of art and should be treated as such.

1.11. The document is a work of art and should be treated as such.

1.12. The document is a work of art and should be treated as such.

1.13. The document is a work of art and should be treated as such.

1.14. The document is a work of art and should be treated as such.

1.15. The document is a work of art and should be treated as such.

1.16. The document is a work of art and should be treated as such.

1.17. The document is a work of art and should be treated as such.

1.18. The document is a work of art and should be treated as such.

1.19. The document is a work of art and should be treated as such.

105

18.7.66 התאריך
27/4/19 תיק מס' 19

מדינת ישראל


אל: מ"א ש/שני

מאת: ד. פיסכ

הנדון: כ"א ש/שני
נאכתם: פ"ה קמ"טסני ומ"א ש/שני (ה פ"ה ש/שני),
כ"א ש/שני.

מס' ה' א"א מ"ה מ"א ש/שני, ק"א ש/שני
מ"א ש/שני (ק"א ש/שני, מ"א ש/שני, מ"א ש/שני), מס' כ"א
ק"א ש/שני מ"א ש/שני ו"א ש/שני מ"א ש/שני,
מ"א ש/שני מ"א ש/שני מ"א ש/שני ו"א ש/שני
מ"א ש/שני.

א"א ש/שני מ"א ש/שני מ"א ש/שני
כ"א ש/שני מ"א ש/שני מ"א ש/שני (מ"א ש/שני)
מ"א ש/שני מ"א ש/שני מ"א ש/שני
מ"א ש/שני מ"א ש/שני מ"א ש/שני
מ"א ש/שני (מ"א ש/שני) מ"א ש/שני מ"א ש/שני.



מ"א ש/שני: מ"א ש/שני
מ"א ש/שני



המכון לפריון העבודה והייצור

תל אביב, רח' הנריקה סולד 4 • ת.ד. 18007 • טלפון 03 25



ליד משרד העבודה
ובשיתוף
ההסתדרות הכללית של
העובדים העברים בא"י
התאחדות בעלי התעשיות
ואגודת האינג'נירים
והארכיטקטים בישראל

ס' תמוז תשכ"ו

תאריך: 27 יוני 1966

בתשובה נא להזכיר:

2) מר י. י. מידון
3) מר י. י. מידון

מ"מ לוי
מ"מ לוי
מ"מ לוי

48.66 No Comment. אני מבקש להתייחס לסקר. 48.66

115

מס' תמוז תשכ"ו
1. 7. 66
27/4/19
מס' התיק

לכבוד
מר י. י. מידון
סגן מנהל כללי
מ.ע.צ.
רח' לינקולן 3
תל-אביב
א"נ,

הנדון: החדרת שיטת מעקב בקרה ותיאום במערכת התכנון במ.ע.צ.

בתשובה למכתבך בנדון הנני מוסיף בזאת מספר פרטים נוספים כבקשתך בענין הסקר המוקדם.

הסקר המוקדם נועד לאתר את אופי והיקף עבודות התכנון וכן את המבנה הארגוני ושיטת העבודה הנוכחית, במערכת התכנון. במסגרת זו יהיה צורך בזהווי הפעילויות בתהליך התכנון והתלות ההדדית ביניהם, לקבוע את התחומים ולהגדיר את מערכת התכנון ואת סביבתה.

עם תום הסקר המוקדם נוכל להגיש כמסוכם חכנית עבודה לפי שלבים עם תקציב ולוח זמנים.

במסגרת הסקר המוקדם נצטרך לראיין מספר אנשים במערכת אולם כמסוכם לא נתחיל בראיון לפני הפגישה הראשונה עם אדר* שושני מיד עם שובו.

ביצוע הסקר יארך כמשוער בין 12-16 ימי עבודה. מבחינה תקציבית המחיר ליום עבודה של חוקר בכיר הוא - 115* ליום. במידה וביצוע הסקר יהיה כרוך בנסיעות ארוכות (כגון בצרת) יוגש חשבון אש"ל בהתאם.

בכפרה רב
א. קטיבסקי
המחלקה לבנייה

הפתק: מר י. י. מידון, מנהל המכון

מ.א. י. י. מידון. מ"מ לוי

* התיאון לפרק זהו כפי שצוין במ"מ לוי. מ"מ לוי. מ"מ לוי. מ"מ לוי.

27/4/19

Handwritten signature and notes on the right margin.

Handwritten signature and notes at the bottom right.

27)

SECRET

SECRET

SECRET
OF THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF
STATE

SECRET

SECRET: SECRET

SECRET: SECRET

SECRET: SECRET

SECRET: SECRET

SECRET: SECRET

SECRET: SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

המכון לפריון העבודה והייצור

תל-אביב, רח' הנריטה סולד 4 • ת.ד. 18007 • טל. 03-25



ליד משרד העבודה
ובשיחוף
ההסתדרות הכללית של
העובדים העברים בא"י
התאחדות בעלי המעשיה
ואגודת האינג'נירים
וחארכיטקטים בישראל

Handwritten signature and notes at the top left.

Handwritten signature in the center.

ס' תסוד תשכ"ו
תאריך 27 יוני 1966
כתובת זה לחזיר:

1 אב תשל"ט 20.7.66
27/4/69
מס' 1000

לכבוד
מר י. זיו
סגן מנהל כללי
מ.ע.צ.
רח' לינקולן 3
תל-אביב

א"ב,

הנדון: החדרת שיטות מעקב בקרה ותיאום במערכת התכנון במ.ע.צ.

בתשובה למכתבך בנדון הנני מוסיף בזאת מספר פרטים נוספים כבקשתך בענין הסקר המוקדם.

הסקר המוקדם נועד לאתר את אופי והיקף עבודות התכנון וכן את המבנה הארגוני ושיטת העבודה הנוכחית, במערכת התכנון. במסגרת זו יהיה צורך בזיהוי הפעילויות במהלך התכנון והחלוקה ההדדית ביניהם, לקבוע את התחומים ולהגדיר את מערכת התכנון ואת סביבתה.

עם תום הסקר המוקדם נוכל להגיש כמסוכם חכנית עבודה לפי שלבים עם תקציב ולוח זמנים.

במסגרת הסקר המוקדם נצטרך לראיין מספר אנשים במערכת אולם כמסוכם לא נתחיל בראיון לפני הפגישה הראשונה עם אד"ר שושני מיד עם שובר.

ביצוע הסקר יארך כמשוער בין 12-16 ימי עבודה. מבחינה תקציבית המחיר ליום עבודה של חוקר בכיר הוא - 115 ₪ ליום. במידה וביצוע הסקר יהיה כרוך בביצוע ארוכות (כגון נצרת) יוגש חשבון אש"ל בהתאם.

נכבוד רב
(-)
א. קסינסקי
המחלקה לבנייה

העתק: מר י. מידן, מנהל המכון
מר א. רבינוביץ מח' שרותים

Handwritten notes and calculations at the bottom of the page.
95.-
20.-
115.-
מחירי עבודה
מחירי חומר
מחירי כלי
מחירי כלי

6

תוצאות המבחן והציונים


תאריך: 15.12.2008

הציונים
המקסימליים
המקסימליים
המקסימליים
המקסימליים
המקסימליים



הציונים
המקסימליים
המקסימליים

שם:
מס' ת. ז. ז.
מס' המבחן:
מ. ז. ז.
מס' המבחן:
מ. ז. ז.



מ"ז,

שם: המבחן והציונים

המבחן והציונים

המבחן והציונים

המבחן והציונים

המבחן והציונים

המבחן והציונים

המבחן והציונים

המבחן והציונים


תקציר : טיפול באישוריה ואימוף הנחיות; זיקדמות בתכנון - האום ובקרה (מבנים)

מע"צ, משרד ראשי 24.6.66

פעולה	פניה אל:- השגה מאח:-	פניה ע"י:- השגה ע"י:-	אופן ההודעה אל האום	הערות
השלמת פרוגרמה, איחור, בעלות	המזמין	האדריכל	העתק מכתב	להוציא הוראות סטנדרטיות למזמין
ועדה עליונה - אישור פרוגרמה	ועדה עליונה	רפרנט	ע"י מר שלמור	סוכס עם מר שלמור
אישור סקיצה ע"י מזמין	המזמין	האדריכל	טופס טיפול	להודיע לנו על מספר אלטרנטיבות שהוצעו.
אישור התקציב לתכנון	ועדה עליונה	רפרנט/אדריכל	טופס טיפול/ מר שלמור	אנו מדווחים אל מר סיבלר
אישור תקציב ליועצים	מר סיבלר	אנחנו (האום)	טופס טיפול	האדריכל/מהנדס ח"ב להודיע לנו
ועדה עליונה - אישור תכנית	ועדה עליונה	האדריכל	טופס טיפול/ מר שלמור	אי מסירה גורמה לעיכוב התקציב
הרשים הסביבה לתכנית הגשה	רשות מקומית או מחלקת - המדידות	אדריכל/אנחנו	בקשה במזכר	גוש וחלקה לפי פרוט המזמין.
מפה טופוגראפית	מח' המדידות	האדריכל/מח'א	טופס טיפול	טיפול ברשות מקומית על ידינו.
מידה בשטח	מודדים	האדריכל/מהנדס	טופס טיפול	בניה/ביוב להודיע עם נחוץ.
קדוחי נסיון	חברת קדוחים	מח' בניה	טופס טיפול	ביוב להודיע אם נחוץ.
הנחיות הרשות המקומית	הרשות המקומית	אדריכל/ביוב אנחנו	טופס טיפול/ בקשה במזכר	לפנוח אלינו (האום) במוקדם.
הנחיות של מומחים	מומחים	אדריכל/מהנדס	טופס טיפול	עלינו לבקש תקציב ולרשות מומחים
הנחיות (ייעוץ) מוסדות	מוסדות - (הג"א וכו')	אדריכל/מהנדס אנחנו	טופס טיפול	בכל מקרה יש להחיעץ אנחנו.
הנחיות ציוד (מכשירים, מזוג אויר)	המזמין/מספק	אדריכל/מהנדס	טופס טיפול	להעביר נתונים ליח המחלקה מיד והעתק אלינו.
תכנון ע"י יועצים (מעלית, ניקוז)	יועץ	אדריכל/מהנדס	טופס טיפול	עלינו לבקש תקציב ולרשות יועצים
הגשה לרשות מקומית (היח)	רשות מקומית	אנחנו	תכנית הגשה מסודרת	אופן הטיפול יקבע על ידנו
אישור ע"י ועדה מחוזית	ועדה מחוזית	רשות מקומית	בקרה/מכתב לידיעהנו	הטיפול על ידנו, אם נחוץ נזמין אדריכל.

ה ע ר ו ת	אופן ההודעה	פניה ע"י:-	פניה אל:-	פעולה
הטיפול על ידנו, אם נחוץ נזמין אדריכל/מהנדס	בקה/מכתב לידיעתנו	רשות מקומית/אנחנו	מוסדות	אישור ע"י מוסדות (בריאות וכו')
נט"ע לפי הצורך	טופס טיפול	מהנדס - אינסטלציה	רשות מקומית	הגשת אינסטלציה לרשות
להגיש חוץ 30 יום מהודעת סירוב מתן היתר ע"י הועדה המקומית.	במזכר דהוף	אדריכל/אנחנו	ועדה מחוזית	ערעור לפני ועדה מחוזית
על האדריכל להשיג דרישות המזמין במוקדם ולהקבירן לידיעת המחלקות ולתאום	טופס טיפול	מהנדס החשמל	חברת החשמל	הצעת חיבור החמל
רצוי להשיג במוקדם	טופס טיפול	מהנדס מזוג-אוויר	המזמין	הצעה ואישור מזוג אוויר
הכנון מפורט לפי בקשתנו	הצעת חכנון מוקדמת	אדריכל/מהנדס	תאום ובקרה	אישור בטיחות החכנון
נא לציין בטופס טיפול כשהחכנון מחעכב עקב אי-קבלת נחוגים או תכניות.	בטופס טיפול	למחלקה אחרת	העברה ממחלקה	1:50 אדריכלות למחלקות, תכניות "בניה" אל "חשמל", וכו'
להקפיד להשיב לשאלותינו או לפעול בעקבות מזכרנו	טופס טיפול	המחכנן	מחלקות/תאום	תאום בין מחלקת*
על האדריכל להמציא 1:50 למחלקות במוקדם	טופס טיפול	המחכנן	תאום	משך החכנון
יש להקפיד על הודעות בנדון בציון העכוב המשוער בחכנון	טופס טיפול	המחכנן	מחלקות/תאום	שנויים ע"י המחכנן
יש לצטט אסמכתא	טופס טיפול	המחכנן	מחלקות/תאום	שנויים ע"י המזמין
	טופס טיפול/מכתב לידיעה	המחכנן	מחלקות/תאום	הפסקה בחכנון
על המחלקות להעביר הערכות זמן אל תאום בלוי הערות	טופס טיפול/מכתב לידיעה	המחכנן	מחלקות/תאום	שנוי / תוספת חכנון בזמן הכצוע
נא הערות בקשר להספק.	טופס טיפול	המחלקות	תאום	כוח אדם שעוסק באוביקט
נא לציין אזו עבודה עלולה להתעכב עקב טיפול מקביל באוביקטים שונים ע"י מחכנן אחד.	טופס טיפול	המחלקות	תאום	עבודות שנעטות במקביל

א. כ. מ. ג.



8

התאריך 16.6.66

תיק מס'

אל: הגוף לפיקוח המים והבריאות - איגוד המים

מאת: הגוף לפיקוח המים (הת"מ)

הנדון: בקשה לתשלום המענק למי הת"מ

1. הייתי מנהל המשרד למים ובריאות
מיום 22.5.66 ועד לתחילת
ה-6.6.66.

2. כשמי שלקחתי את המענק לפני ה-11.5.66
היה מנהל המשרד למים ובריאות וסוכן
המשרד למים ובריאות. המענק
היה מיועד למי הת"מ.

3. לפני ה-11.5.66 היה מנהל המשרד למים ובריאות
מנהל המשרד למים ובריאות. המענק
היה מיועד למי הת"מ.

4. מיום ה-11.5.66 ועד ה-6.6.66

77-77

13



המכון לפירון העבודה והייצור

תל אביב • בית הדר • ת.ד. 14102 • טלפון 61325

ליר משורר העבודה
ובשיתוף
ההסתדרות הכללית של
העובדים העברים בא"י
התאחדות בעלי התעשייה
ואגודת האינג'נירים
והארכיטקטים בישראל

לאור פיון - האתר סביבך לא
אופן הצדד אלאן תקצובו ע"א
הנצ"ל. וחצ' עם פאט אני בדעה
כי הענין דחוק ותשלם ע"החויש.
הבונה -
1.7.66

מס' _____
האיר"ג סידור המכ"ו
22 א א י 1966

15.6.66
27/4/19

לכבוד
מר י. זיך
סגן מנהל כללי (מינהל)
פ"ע"ז
רח' לינקולן 3
תל-אביב
א"ב,

אברהם משה
א"י מ"ה אלפי תל א"י
19.6.66

הנדון: ייעול וחיאום תהליכי התכנון בע"פ

- להלן סיכום מהפגישה שהתקיימה אצל מנהל המכון לפירון העבודה
בנדון, ביום 18.5.66.
1. סוכם כו המכון מוכן שקרובים לקבל על עצמו את ביצוע העבודה
הנ"ל.
 2. לצורך איתור הבעיות, קביעת חכמים העבודה, סלביה והיקפה
יבוצע ע"י המכון סקר מוקדם במחלקות מע"פ שביצעו יחד עם
שוכו של אוריכל שומבי מחו"ל (בסוף חודש יוני) וייסער
כמועצים.
 3. עם סיום הסקר המוקדם תובא הצעה מפורטת של המכון להיקף המחקר
והתקציב המטרער לדירון צמכט.

א"י מ"ה אלפי
19.6.66

בכבוד רב
א. שטיינמקס
המחלקה לבנייה

המפקד מר י. זיך מנהל המכון
מר שומבי, אוריכל ראשי מע"פ

1.7.66

~~Billie Wil~~
~~1596 N 3~~

17
1911

12

7

המכון לפריון העבודה והייצור



תל-אביב • בית הדר • ת.ד. 18102 • טלפון 61325

ליד משרד העבודה
ובשיתוף
ההסתדרות הכללית של
העובדים העברים בא"י
התאחדות בעלי התעשייה
ואגודת האינג'נרים
והארכיטקטים בישראל

מס' _____
תאריך: סיון תשכ"ו
22 ס א י 1966

משרד העבודה
מח' עבודה במינהל
כ"ז סיון תשכ"ו
15.6.66
מס' חתימה
27/4/5

מס' 27/4/5

1) ס/מ/ת-15
2) מ/מ/מ
3) א/מ/מ
6.7.66
מ/מ/מ
מ/מ/מ

לכבוד
מר י. זיר
סגן מנהל כללי (מינהל)
מ"ע
רח' ליבקולן 3
תל-אביב

א"ב,

הכרזת: ייעול ותיאום תהליכי התכנון במע"צ

להלן סיכום מהפגישת שהתקיימה אצל מנהל המכון לפריון העבודה
בכרזת, ביום 18.5.66.

1. סוכם כי המכון מוכן עקרונית לקבל על עצמו את ביצוע העבודה
הנ"ל.

2. לצורך איחור הבעיות, קביעת תכנית העבודה, שלביה והיקפה
יבוצע ע"י המכון סקר מוקדם במחלקות מע"צ שביצועו יחל עם
שובו של אדריכל שושני מחו"ל (בסוף חודש יוני) ויימשך
כשבועיים.

3. עם סיום הסקר המוקדם חובא הצעה מפורטת של המכון להיקף המחקר
והתקציב המשווער לדיון עמכם.

בכבוד רב
א. קמינסקי
המחלקה לבנייה

העתק: מר י. זיר, מנהל המכון
מר שושני, אדריכל ראשי מע"צ

6

RESEARCH REPORT ON THE HISTORY OF THE

RESEARCH REPORT ON THE HISTORY OF THE



Handwritten notes or signatures in the right margin, including a circled '1' and some illegible text.

Main body of the document containing several paragraphs of text, which are extremely faint and difficult to read. The text appears to be organized into sections or paragraphs.

מחלקת עבודה אזורית

תל-אביב, אייר תשכ"ו

1/2.5.66

V 27/4/5

אלו המכון למריון העבודה והייצור -
לידי מר א. קמינסקי

מאז מעב"ה המשרד הראשי

הנדון: מטרה לסקר על ההליכי התכנון
והתאום במחלקות הבניה של מע"צ

1. בהתאם לשיחאנו במשרדו של מר גולן ביום 12 מאי 66
מע"ב ראשי סוקים לסקר המבוקש.

2. כמסמך בינינו ייבדק הנושא על ידך. מגישה לסיכום
קרוני החקיים, כמחוטא שלטונית, עם מנהל המכון למריון העבודה
והייצור במשרדו ביום 18 מאי 66.

ב ב ר כ ה,

י. זין

סגן מנהל מע"צ (טינהל)

החקיים: מנהל המכון למריון העבודה והייצור
סגן מנהל מע"צ - מר גולן.
אדריכל ראשי - מר שושני.
(החקיים ללא נספחים.)

חברון : מאגר לסקר על החליכי הכנון והמאגר
כחלקות הבניה במע"צ

דף 3

1. במע"צ קיימות כיום ארבע מחלקות העוסקות בכנון בניה ובמיקוח עליון על הביצוע : -

(א) מחלקת מדריכלות

(ב) מחלקת קונסטרוקציות

(ג) מחלקת מכונאות ותחלמות (אינסטלציות)

(ד) מחלקת בצוע (כולל כמיות ומטריים)

2. בנוסף לכנון המבוצע במאות עמיתים נמתי חלק מעבודות הכנון גם למתכנני חוץ . המיקוח למתכנני חוץ אלה מבוצע באמצעות המחלקות הנ"ל .

3. המיקוח הישיר על הביצוע מבוצע בדרך כלל ע"י היחידות המחוזיות .

נתתי הסקר - תיאור בין היחידות הכנון העמית ב-מע"צ

4. תחום מדיניות המחלקות הכולל . Requirements של כל גורמי הכנון במסגרת

5. תחום בין מחלקות הכנון לבין ענף הבננה להפטר עבודה במקביל, דבר שימרוח לסגור הכנון וקיצור טוץ הזמן הנדרש .

6. איסוף נתונים סוקרטיים מלמיות חוץ ומסדרות שונים מדיניות לזכי הכנון .

7. קטר לשימיות המונות המוסמכות למדי הבניות בניה (במחשב חוק הבניה המכ"ח - 1965) .

8. עמירה בלוח זמנים של עבודות מכנון .

9. מיקוח על מתכנני חוץ .

10. מיקוח עליון על הביצוע .

11. יחסי גומלין עם היחידות בלבי הכנון הסוקרס (איסוף הנתונים) והמיקוח על הביצוע .

המחלקות המבוצעות

12. מערה לבנה ארבוני מיענה על הכמיות שהוזכרו במקסימים 4 - 11 לעיל .

13. הצעות לסגור החליכי הכנון והמאגר בנושאים לעיל .

14. כלי סקב ומי עמירה בלוח זמנים של הכנון .

48 122

מחלקת עבודות צבוריות

תל-אביב, סניף חש"ר

4.66

V 29/1/5

אל : סגן מנהל מע"צ, מר גולן

מאת: מע"צ, המשרד הראשי

הודון : מסגרת לסקר על ההליכי התכנון והתאום במחלקות הבניה

בעקבות דיוגנו ביום 9 באפריל 1966 בסיוטת המסגרת שהוכנה במחוקף עם מר שושני ומר בניאש, מצ"ב הנוסח הסופי.

2. כסוסמט העתק מסגרת זו : -

א) מצע לדיון שלך עם ראשי המחלקות - בניה.

ב) לכרוך טרלימינרי בדבר אפשרויות הניצוצ במסגרת המכון לדיון העבודה והייצור.

מברכה

י. זיו

סגן מנהל מע"צ (מינהל)

העתק: מר שושני

מר בניאש

ה"ב

29/2/1

3

הגדרות : מטגרה לסקר על תהליכי התכנון והתאום
במהלכות הבניה במע"צ

ר פ ע

1. במע"צ קיימות כיום ארבע מהלכות העוסקות בתכנון בניה ובמיקוח עליון
על הביצוע :

א) מהלכת אדריכלות

ב) מהלכת קונסטרוקציות

ג) מהלכת מכונאות והחשמלאות (אינטסטלציות)

ד) מהלכת בצוע (כולל כמויות ומפרטים)

2. בנוסף לתכנון המבוצע בכחות עצמיים נמטר חלק מעבודות הכנון גם למתכנני
חוץ . המיקוח למתכנני חוץ אלה מבוצע באמצעות המהלכות הנ"ל .

3. המיקוח הישיר על הביצוע מבוצע בדרך כלל ע"י היחידות הסמוזיות .

נושאי הסקר - תיאום בין יחידות התכנון העצמי ב-מע"צ

4. תאום הדרישות Requirements של כל גורמי התכנון במטגרה
התכנון הכולל .

5. תאום בין מהלכות התכנון לבין עצמן במטגרה לאפשר עבודה במקביל, דבר שיחדום
לשגור התכנון וקיצור טמן הזמן הנדרש .

6. איסוף נתונים מוקדמים מרשויות חוץ ולטוטרות שונים הדרושים לצרכי התכנון .

7. קשר לרשויות השונות המוטטכות לאחד תכניות בניה (במהחשב חוק הבניה
הטכ"ח - 1965) .

8. עמידה בלוח זמנים של עבודות תכנון .

9. מיקוח על מתכנני חוץ .

10. מיקוח עליון על הביצוע .

11. יחסי גומלין עם היחידות בשלבי התכנון המוקדם (איסוף הנתונים) והמיקוח
על הביצוע .

התמלכות הסמוזיות

12. מטגרה לבנה ארגוני שיענה על הבעיות שהוזכרו בטעימים 4 - 11 לעיל .

13. הצעות לשגור תהליכי התכנון והתאום בנושאים לעיל .

14. כלי טעקב אחר עמידה בלוח זמנים של התכנון .

1. 2. 3.

1. 2. 3.

- a) b) c) d)

2. 3.

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

7. 8. 9. 10. 11.

8. 9. 10. 11.

9. 10. 11.

10. 11.

11.

12. 13. 14.

12. 13. 14.

13. 14.

14.

מדינת ישראל
מחלקת עבודות צבוריות

חל-אביב, ניסן תשכ"ו

7.4.66

מס'

(1)

אל : ה"ה : גולן, שושני, בניאש

מאת: מע"צ המשרד הראשי

הנדון : מסגרה לסקר על חהליכי התכנון
והתאום במחלקת הבניה

מצ"ב המסגרה שעיבדנו בסעותף בפגישתנו ביום

4.4.66

אבקש הערות מכותב א" לפני שנבדוק אפשרויות

הביצוע ע"י גורמי חוץ.

כמוסכם חיבדק חחילה אפשרות הביצוע ע"י המכון

לפריון העבודה והייצור.

בברכה
י. זיו
סגן מנהל מע"צ (מינהל)

Handwritten notes: (מנהל מחלקת אדריכלות) and (2) מ"צ

הנדון : מסגרת לסקר על תהליכי התכנון והתאום
במחלקות הבניה במע"צ

ר פ ע

v276

1. במע"צ קיימות כיום שלוש מחלקות העוסקות בתכנון בניה ובפיקוח עליון על הביצוע: -
 - א) מחלקת אדריכלות
 - ב) מחלקת קונסטרוקציות
 - ג) מחלקת מכונאות ושמלאות (אינסטלציות) (2) מחלקת (1) (מחלקת אדריכלות)
2. ^{מבנה} ~~מבנה~~ לתכנון המבוצע בכוחות עצמיים נמסר חלק מעבודות התכנון למתכנני חוץ. הפיקוח למתכנני חוץ אלה מבוצע באמצעות המחלקות הנ"ל.
3. הפיקוח הישיר על הביצוע מבוצע בדרך כלל ע"י היחידות המחוזיות.
4. נושאי הסקר - מחלקת הפיקוח והפיקוח ^{3.212} REQUIREMENTS האום הדרישות של כל גורמי התכנון במסגרת התכנון הכולל.
5. האום בין מחלקות התכנון לבין עצמן במגמה לאפשר עבודה במקביל, דבר שיתרום לשפור התכנון וקיצור טווח הזמן הנדרש.
6. איסוף נתונים מוקדמים מרשויות חוץ ומוסדות שונים הדרושים לארכי התכנון.
7. קשר לרשויות השונות המוסמכות לאשר תכניות בניה (בהתחשב בחוק הבניה השכ"ה - 1965).
8. עמידה בלוח זמנים של עבודות תכנון.
9. פיקוח על מתכנני חוץ.
10. פיקוח עליון על הביצוע.
11. יחסי גומלין עם היחידות בשלבי התכנון המוקדם (איסוף הנתונים) והפיקוח על הביצוע.

המלצות המבוקשות

12. מסגרת למבנה ארגוני שיענה על הבעיות שהוזכרו בטעיפים 11 - לעיל.
13. הצעות לשפור תהליכי התכנון והתאום בנושאים לעיל.
14. כלי מעקב אחר עמידה בלוח זמנים של התכנון.

NOTES ON THE HISTORY OF THE
INDIAN NATION

1.

1. The Indian Nation was a people who lived in a country which was a part of the continent of North America.

- a) they were a people of hunters and gatherers.
- b) they were a people of farmers and stock raisers.
- c) they were a people of hunters and gatherers.

2. The Indian Nation was a people who lived in a country which was a part of the continent of North America.

3. The Indian Nation was a people who lived in a country which was a part of the continent of North America.

2.

1. The Indian Nation was a people who lived in a country which was a part of the continent of North America.

2. The Indian Nation was a people who lived in a country which was a part of the continent of North America.

3. The Indian Nation was a people who lived in a country which was a part of the continent of North America.

4. The Indian Nation was a people who lived in a country which was a part of the continent of North America.

5. The Indian Nation was a people who lived in a country which was a part of the continent of North America.

6. The Indian Nation was a people who lived in a country which was a part of the continent of North America.

7. The Indian Nation was a people who lived in a country which was a part of the continent of North America.

8. The Indian Nation was a people who lived in a country which was a part of the continent of North America.

3.

1. The Indian Nation was a people who lived in a country which was a part of the continent of North America.

2. The Indian Nation was a people who lived in a country which was a part of the continent of North America.

3. The Indian Nation was a people who lived in a country which was a part of the continent of North America.